



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF00130200173691	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300187260	Subsidio Para La Implementación De La Reforma Del Sistema De Justicia Penal	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300189843	Mantenimiento Delegacional A Centros De Desarrollo Infantil (Cendis)	269104	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACION TLÁHUAC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$27,928,358	\$27,928,358	\$25,135,522	\$13,911,436	\$9,732,620	\$9,732,620	\$9,732,620	34.85	\$0
\$2,025,000	\$2,025,000	\$1,417,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,998,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$1,998,000	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Capacitación	0	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO EJERCIDO SE DIVIDE CONFORME A LOS SIGUIENTE: \$5,592,678.97 EN CAPACITACION Y PARA BECAS UN MONTO TOTAL DE \$4,139,941.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Capacitación	2,698	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE CORDINACIÓN PARA EL OTORGAMINETO DEL SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DE JUSTICIA PENAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF00130300190885	Mantenimiento Delegacional De Espacios Deportivos	241103	Distrito Federal	Tláhuac	San Andrés Mixquic	Urbano
DIF00130300191048	Conservación Delegacional De Imagen Urbana	221104	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF00130300191209	Promoción De Igualdad De Género	124022	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300191275	Administración De Recursos Institucionales	185002	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300191305	Asistencia Jurídica En Materia De Derecho Familiar	181002	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300191358	Servicios Informáticos	182002	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300191458	Administración De Recursos Institucionales	185002	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300191504	Programa De Educación Garantizada	251005	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN DE TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Convenios	U082 DIF-DF		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Convenios	U082 DIF-DF		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012
Convenios	U082 DIF-DF		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Convenios	U082 DIF-DF		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Convenios	U082 DIF-DF		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Convenios	U082 DIF-DF		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,596,405	\$1,596,405	\$0	\$1,596,008	\$1,596,405	\$0	\$0	0.00	\$0
\$10,084,425	\$10,084,425	\$0	\$10,084,425	\$10,084,425	\$0	\$0	0.00	\$0
\$13,195,903	\$13,195,903	\$13,195,903	\$10,796,648	\$10,796,648	\$10,771,218	\$10,771,218	81.63	\$0
\$335,501	\$335,501	\$335,501	\$335,501	\$335,501	\$0	\$0	0.00	\$0
\$35,852,236	\$35,852,236	\$35,852,236	\$27,094,060	\$27,094,060	\$25,101,132	\$25,101,132	70.01	\$0
\$2,884,514	\$2,884,514	\$2,884,514	\$1,843,132	\$1,843,132	\$1,611,611	\$1,611,611	55.87	\$0
\$106,444,886	\$106,444,886	\$106,444,886	\$89,376,970	\$89,376,970	\$76,794,806	\$76,794,806	72.15	\$0
\$11,656,360	\$11,656,360	\$11,656,360	\$9,062,540	\$9,062,540	\$7,251,400	\$7,251,400	62.21	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	3,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Espacio	34,416	100.00	36.36	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Acción	0	100.00	99.21	Financiera: / Física: / Registro: NO SE REPORTAN VARIACIONES SIGNIFICATIVAS DERIVADO A QUE AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE EJERCIERON CASI EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS ASIGNADOS ASI COMO LAS METAS PROGRAMADAS AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Trámite	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El importe de \$ 335,500.64 se explica fundamentalmente por lo siguiente, los recursos programados corresponden a remanentes generados en las cuentas bancarias administradas por la Dirección General de Administración Financiera, que al mes de septiembre del año en curso fueron incorporados al presupuesto 2013 del DIF-DF, dichos recursos se encuentran pendientes de ser aplicados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Persona	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE REPORTAN VARIACIONES SIGNIFICATIVAS DERIVADO A QUE AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE EJERCIERON CASI EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS ASIGNADOS ASI COMO LAS METAS PROGRAMADAS AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Servicio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE REPORTAN VARIACIONES SIGNIFICATIVAS DERIVADO A QUE AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE EJERCIERON CASI EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS ASIGNADOS ASI COMO LAS METAS PROGRAMADAS AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Trámite	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE REPORTAN VARIACIONES SIGNIFICATIVAS DERIVADO A QUE AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE EJERCIERON CASI EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS ASIGNADOS ASI COMO LAS METAS PROGRAMADAS AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Persona	0	0.00	58.70	Financiera: / Física: / Registro: NO SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS NI LAS METAS PROGRAMADAS DEBIDO A QUE AL CIERRE NO SE RECIBIERON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF00130300191556	Programa De Niños Y Niñas Talento	251007	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300191580	Centros De Desarrollo Infantil (Cadi)	256002	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300191607	Programa De Becas Escolares Menores Vulnerables	256009	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300191620	Proteccion Y Defensa De Los Derechos De La Infancia	256013	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300191640	Cocinas Y Comedores Populares	265001	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300191661	Despensas A Población En Condiciones De Marginación	265002	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300191682	Programa De Asistencia Alimentaria	265006	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Convenios	U082 DIF-DF		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Convenios	U082 DIF-DF		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Convenios	U082 DIF-DF		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Convenios	U082 DIF-DF		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Convenios	U082 DIF-DF		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Convenios	U082 DIF-DF		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Convenios	U082 DIF-DF		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$3,609,046	\$3,609,046	\$3,609,046	\$2,481,266	\$2,481,266	\$2,453,794	\$2,453,794	67.99	\$0
\$22,845,013	\$22,845,013	\$22,845,013	\$15,445,176	\$15,445,176	\$14,186,287	\$14,186,287	62.10	\$0
\$316,693	\$316,693	\$316,693	\$237,520	\$237,520	\$210,500	\$210,500	66.47	\$0
\$2,802,845	\$2,802,845	\$2,802,845	\$2,242,328	\$2,242,328	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,815,933	\$2,815,933	\$2,815,933	\$1,904,220	\$1,904,220	\$1,667,007	\$1,667,007	59.20	\$0
\$1,609,436	\$1,609,436	\$1,609,436	\$958,614	\$958,614	\$864,038	\$864,038	53.69	\$0
\$1,911,397	\$1,911,397	\$1,911,397	\$1,017,560	\$1,017,560	\$896,581	\$896,581	46.91	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Persona	0	100.00	81.14	Financiera: / Física: / Registro: NO SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS NI LAS METAS PROGRAMADAS DEBIDO A QUE AL CIERRE NO SE RECIBIERON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Persona	0	100.00	87.51	Financiera: / Física: / Registro: NO SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS NI LAS METAS PROGRAMADAS DEBIDO A QUE AL CIERRE NO SE RECIBIERON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Beca	0	100.00	94.06	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS CORREONDIENTES AL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL AL MES DE SEPTIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Persona	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS CORREONDIENTES AL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL AL MES DE SEPTIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Centro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS CORREONDIENTES AL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL AL MES DE SEPTIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DESPENSA	0	100.00	29.84	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS CORREONDIENTES AL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL AL MES DE SEPTIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RACIÓN	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS CORREONDIENTES AL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL AL MES DE SEPTIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF00130300192283	Programa De Orientación Alimentaria	265008	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300192295	Apoyos Económicos A Personas Con Discapacidad	268002	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300192305	Centros De Día	268008	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300192321	Programa De Apoyo A La Niñez	268014	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300192330	Programa De Prevención Y Atención Del Maltrato Y Abuso Sexual A Niños Y Niñas	268020	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300192341	Programa De Prevención, Rehabilitación E Integración Social A Personascon Discapacidad	268021	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300192460	Programas Delegacionales De Renovación De Banquetas	2 2 1 118	Distrito Federal	Azcapotzalco	Azcapotzalco	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Convenios	U082 DIF-DF		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Convenios	U082 DIF-DF		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Convenios	U082 DIF-DF		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Convenios	U082 DIF-DF		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Convenios	U082 DIF-DF		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Convenios	U082 DIF-DF		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Convenios	U082 DIF-DF		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$29,126,067	\$29,126,067	\$29,126,067	\$20,126,323	\$20,126,323	\$18,846,026	\$18,846,026	64.71	\$0
\$14,169	\$14,169	\$14,169	\$10,627	\$10,627	\$6,163	\$6,163	43.49	\$0
\$7,812,290	\$7,812,290	\$7,812,290	\$5,765,329	\$5,765,329	\$5,465,874	\$5,465,874	69.97	\$0
\$221,403,011	\$221,403,011	\$221,403,011	\$180,661,376	\$180,661,376	\$175,809,102	\$175,809,102	79.41	\$0
\$26,968,838	\$26,968,838	\$26,968,838	\$17,750,237	\$17,750,237	\$16,301,636	\$16,301,636	60.45	\$0
\$13,731,364	\$13,731,364	\$13,731,364	\$10,402,471	\$10,402,471	\$9,073,497	\$9,073,497	66.08	\$0
\$3,736,707	\$3,736,707	\$2,655,708	\$3,736,707	\$2,655,708	\$2,655,708	\$2,655,708	71.07	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS CORREONDIENTES AL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL AL MES DE SEPTIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Persona	0	100.00	88.78	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS CORREONDIENTES AL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL AL MES DE SEPTIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Persona	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS CORREONDIENTES AL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL AL MES DE SEPTIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Persona	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS CORREONDIENTES AL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL AL MES DE SEPTIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Persona	0	100.00	69.65	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS CORREONDIENTES AL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL AL MES DE SEPTIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Persona	0	100.00	83.50	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS CORREONDIENTES AL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL AL MES DE SEPTIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	5,230	100.00	71.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción, Mantenimiento y Renovación de Banquetas, trabajos de los proyectos del presupuesto participativo en las siguientes colonias: Ampliación San Pedro Xalpa I (02-111), Ampliación San Pedro Xalpa II (02-112), Pasteros (02-056), Petrolera (02-059), La Preciosa (02-040), Plenitud (02- 060), Santa Apolonia Barrio (02- 089), Santa Cruz Acayucan Pueblo (02-092), Del Recreo (02- 018), San Mateo (02-082), Nuevo San Rafael Barrio (02-053) y Santa María Malinalco Pueblo (02-096). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF00130300192600	Programas Delegacionales De Ampliación De Infraestructura Del Sistema De Drenaje	2 1 3 101	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal	
DIF00130300192635	Ampliación Delegacional De Infraestructura Deportiva	2 4 1 101	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal	
DIF00130300192714	Adquisición De Eq. Eléctrico, Lab., Seguridad, Audiovisual, Informático, Plantas De Emergencia, Subestaciones Elec., Maquinaria Y Tanques Entre Otros, Para Garantizar El Servicio Hidráulico	2-1-3-005-3001	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300192734	Adquisición De Eq. Eléctrico, Lab., Seguridad, Audiovisual, Informático, Plantas De Emergencia, Subestaciones Elec., Maquinaria Y Tanques Entre Otros, Para Garantizar El Servicio Hidráulico	2-1-3-005-3002	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300192748	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	2-1-3-006-3029	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300192784	Construcción Del Colector Lomas De La Estancia A La Laguna De Regulación La Quebradora En La Delegación Iztapalapa	2-1-3-001-3030	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300192820	Construcción De Colectores, Red De Drenaje, Red Secundaria De Drenaje Y Red De Agua Residual Tratada	2-1-3-001-3033	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U044 Infraestructura en Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		DELEGACIÓN ZACAPOTZALCO	Educación y deporte	En Ejecución	2013
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$6,493,500	\$6,493,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$14,985,000	\$14,985,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$537,072	\$537,072	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,120,000	\$1,120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$4,716,981	\$4,716,981	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$100	\$100	\$100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Kilómetro lineal	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de red de drenaje en las Calles Abraham Sánchez, Emiliano Zapata y Ampliación Francisco Javier Mina, Colonia San Pedro Xalpa de la Delegación Azcapotzalco. Sin variación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	2	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de barda perimetral, red de riego, cancha multifuncional, gimnasio al aire libre y zona de juegos infantiles en el Deportivo Victoria de las Democracias. Recuperación del deportivo Renovación Nacional. Sin variación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	0	41.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: MANTENER EN FUNCIONAMIENTO LAS PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA, EQUIPOS ELÉCTRICOS, PLANTAS DE BOMBEO, POTABILIZADORAS Y OTROS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIVERSAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F. PARA GARANTIZAR LA OPERACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Proyecto	0	41.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: MANTENER EN FUNCIONAMIENTO LAS PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA, EQUIPOS ELÉCTRICOS, PLANTAS DE BOMBEO, POTABILIZADORAS Y OTROS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIVERSAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F. PARA GARANTIZAR LA OPERACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Proyecto	0	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y DE TRATAMIENTO PARA EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL
Proyecto	0	37.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE COLECTOR LOMAS DE LA ESTANCIA A LA LAGUNA DE REGULACION LA QUEBRADORA EN LA DELEGACION IZTAPALAPA DE DRENAJE PARA LA CAPTACIÓN Y DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES
Proyecto	0	37.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE COLECTORES Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE PARA LA CAPTACIÓN Y DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES EN EL DISTRITO FEDERAL



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF00130300192831	Adquisición De Bombas Para Equipamiento Del Sistema Hidráulico	2-1-3-005-3003	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300192847	Adquisición De Eq. Eléctrico Y Subestacion Electrica Para Garantizar El Servicio Hidráulico	2-1-3-006-3004	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300192859	Adquisición De Eq. Eléctrico, Lab., Seguridad, Audiovisual, Informático, Plantas De Emergencia, Subestaciones Elec., Maquinaria Y Tanques Entre Otros, Para Garantizar El Servicio Hidráulico	2-1-3-005-3002	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300192869	Sustitución Y Rehabilitación De Acueducto Y Líneas De Agua Potable En Diversas Delegaciones	2-2-3-007-3013	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300194223	Servicios Complementarios De Vigilancia	1 7 1 104	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$89,841,446	\$89,841,446	\$0	\$50,786,643	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$100	\$100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$6,608,400	\$6,608,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$12,639,571	\$12,639,571	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$71,282,752	\$71,282,752	\$50,433,674	\$71,282,752	\$50,433,674	\$50,433,674	\$50,433,674	70.75	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	0	41.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: MANTENER EN FUNCIONAMIENTO LAS PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA, EQUIPOS ELÉCTRICOS, PLANTAS DE BOMBEO, POTABILIZADORAS Y OTROS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIVERSAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F. PARA GARANTIZAR LA OPERACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Proyecto	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: MANTENER EN FUNCIONAMIENTO LAS PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA, EQUIPOS ELÉCTRICOS, PLANTAS DE BOMBEO, POTABILIZADORAS Y OTROS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIVERSAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F. PARA GARANTIZAR LA OPERACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Proyecto	0	41.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: MANTENER EN FUNCIONAMIENTO LAS PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA, EQUIPOS ELÉCTRICOS, PLANTAS DE BOMBEO, POTABILIZADORAS Y OTROS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIVERSAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F. PARA GARANTIZAR LA OPERACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Proyecto	0	50.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Servicio	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La Delegación Azcapotzalco puso en marcha acciones que no solo erradiquen y logren la disminución de la incidencia delictiva como son los operativos policiacos, si no además promover la cultura de la prevención del delito para así lograr recuperar la confianza y tranquilidad de la ciudadanía. Se continua con la vigilancia intramuros y extramuros para fortalecer la presencia de la policía en las unidades territoriales; así como la difusión de conferencias y pláticas referentes a la prevención del delito. Sin variación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF00130300194352	Servicios De Apoyo Administrativo En Delegaciones	1 8 5 103	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal	
DIF00130300194462	Recolección Delegacional De Residuos Sólidos	2 1 1 101	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal	
DIF00130300194556	Mantenimiento De Carpeta Asfáltica En Vialidades Secundarias	2 2 1 108	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal	
DIF00130300194647	Programa Delegacional De Alumbrado Público	2 2 4 101	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal	
DIF00130300194808	Programas Delegacionales En Apoyo A La Prevención Del Delito	1 7 1 103	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Energía	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$39,455,233	\$39,455,233	\$28,784,430	\$39,455,233	\$28,447,209	\$28,447,209	\$28,447,209	72.10	\$0
\$3,582,903	\$3,582,903	\$2,596,578	\$3,582,903	\$2,596,578	\$2,596,578	\$2,596,578	72.47	\$0
\$630,836	\$630,836	\$463,681	\$630,836	\$463,681	\$463,681	\$463,681	73.50	\$0
\$91,237,932	\$91,237,932	\$48,933,978	\$91,237,932	\$48,933,978	\$48,933,978	\$48,933,978	53.63	\$0
\$3,001,684	\$3,001,684	\$1,000,164	\$3,001,684	\$1,000,164	\$1,000,164	\$1,000,164	33.32	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Pago de agua potable (Centros de Desarrollo Infantil, Módulos, Bodegas, Panteones, Deportivos, Campamentos,, Centros de Desarrollo Comunitario, Viveros, Velatorios, Parques, Jardines, Protección Civil, Registro Civil, Protección Civil, Edificio Delegacional, Edificio Cotita, Edificio Mecoaya, Museos, Videoteca Manuel Álvarez Bravo, Mercados Públicos, Bibliotecas, Foro Cultural Azcapotzalco, Casas de Cultura, Albergue para las Mujeres Maltratadas). Seguros Patrimoniales (Vehiculares, Inmuebles y personales), Agua Tratada en carro tanque para riego de jardines en camellones. Así como el mantenimiento del parque vehicular destinado a la prestación de servicios públicos. Sin variación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Tonelada	4,560	100.00	72.00	Financiera: / Física: / Registro: Servicio de limpia en su modalidad de barrido manual y mecánico, recolección de residuos sólidos, recolección domiciliaria, recolección especializada de residuos sólidos, en toda la demarcación. Estos recursos son destinados al pago del suministro de combustible (partida centralizada). Sin variación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	11,193	100.00	74.00	Financiera: / Física: / Registro: Compra de mezcla asfáltica, para bacheo en lugares que se requiera dentro de la Demarcación. Sin variación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Luminaria	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Pago de energía eléctrica del alumbrado público de la Demarcación, así como de los semáforos, alumbrado decorativo y de los Centros de Desarrollo Infantil, Módulos, Bodegas, Panteones, Deportivos, Campamentos, Centros de Desarrollo Comunitario, Viveros, Velatorios, Protección Civil, Registro Civil, Edificio Delegacional, Edificio Cotita, Edificio Mecoaya, Museos, Videoteca Manuel Álvarez Bravo, Mercados Públicos, Bibliotecas, Foro Cultural Azcapotzalco, Casas de Cultura, Albergue para las Mujeres Maltratadas. Sin variación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	9	100.00	44.00	Financiera: / Física: / Registro: D. Capacitación especializada en seguridad ciudadana a funcionarias y funcionarios. G. Programa integral Prevención de la Violencia contra las mujeres. I. Diseño de un Programa de Prevención de Adicciones y la Violencia, a través de estrategias de Arte y Cultura dirigido a juventudes. K. Red de escuelas de prevención social de las violencias. N. Promotores comunitarios para la cohesión y la participación ciudadana. Sin variación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00130300196398	Mantenimiento A Edificios Públicos En Delegaciones	2 2 1 107	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF00130300196625	Construcción De La Segunda Etapa Y Adecuación De Edificios Existentes De La Escuela De Educación Media Superior "Vasco De Quiroga"	13	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Salud	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		Delegación Alvaro Obregón	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Educación y deporte	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$79,920,000	\$79,920,000	\$55,944,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$6,332,524	\$6,332,524	\$3,061,464	\$6,198,213	\$3,061,464	\$3,061,464	\$2,963,814	48.35	\$0
\$49,950,000	\$49,950,000	\$34,965,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Obra	0	50.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENCUENTRA EN PRELIMINARES DEL INICIO DEL PROCESO LICITATORIO, Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LA BIANUALIDAD, AUNQUE EXISTE UN CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL (UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO) Y LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GDF, A LA FECHA NO SE CONSIDERA COMPROMETIDO DICHO RECURSO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	720,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: La meta programada tiene un avance del 100% / Registro: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS, ALBAÑILERIA (APLANADOS , LEVANTAR MUROS, DETALLES), CANCELERIA EN VENTANAS Y PUERTAS, SUSTITUCION DE MALLA CICLONICAS, CAMBIO Y ARREGLO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS COMO CAMBIO O CORRECCION DE CABLEADO, CAMBIO DE LAMPARAS Y/O BALASTRAS, CONTACTOS, TABLEROS) Y CORRECCION DE ACABADOS DE PINTURA (EN FACHADAS, INTERIOR DEL INMUEBLE, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS) Y DESDAZOLVE DE DRENAJE PRINCIPALMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LOS TRABAJOS DEL ROYECTO AUN NO SE INICIAN, SE ENCUENTRA EN EL PROCESO LICITATORIO POBLACIÓN BENEFICIADA: 2,000 JÓVENES; 1100 MUJERES Y 900 HOMBRES; EMPLEOS GENERADOS: 500 DIRECTOS Y 200 INDIRECTOS, UBICADA EN CALLE RÍO GUADALUPE S/N, ESQUINA TECALCAPA, COLONIA EL MIRADOR, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF00130300196670	Construcción De La Primera Etapa De La Escuela De Educación Media Superior Iztapalapa 4	14	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00130300196752	Pavimentación De Vialidades Primarias En La Ciudad De México, Bacheo Superficial Con Concreto Asfáltico, Espesor Promedio 7.5 Cm, Compactado Al 90 De Su Dtm	87	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300196808	Pavimentación De Vialidades Primarias En La Ciudad De México, Bacheo Profundo Con Concreto Asfáltico Espesor De 7.5 Cms Compactado Al 90 De Su Dtm	88	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Educación y deporte	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$49,950,000	\$49,950,000	\$34,965,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$39,864,096	\$39,864,096	\$27,904,867	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$4,598,972	\$4,598,972	\$3,219,281	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CONSTRUIRÁ EL EDIFICIO A EN CUATRO NIVELES, CON ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEO, CONFORMADOS POR UN NÚCLEO DE ESCALERAS, PASILLOS DE CIRCULACIÓN, CUATRO NÚCLEOS SANITARIOS (MUJERES Y HOMBRES), ÁREA ADMINISTRATIVA (UN CUBÍCULO DE SERVICIO MÉDICO, PSICÓLOGO, TÉCNICO DE SERVICIOS ESCOLARES, ATENCIÓN ESCOLAR, ANALISTAS ADMINISTRATIVOS, SERVICIOS GENERALES, WC INDIVIDUALES, SISTEMAS, SECRETARIAL TÉCNICO, ÁREA DE FOTOCOPIADO, COORDINACIÓN DEL PLANTEL Y SALA DE JUNTAS), ÁREA DE ARCHIVO, AULA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD APARENTE, 14 AULAS DIDÁCTICAS, BIBLIOTECA, 17 CUBÍCULOS PARA PROFESORES, 13 CUBÍCULOS PARA ALUMNOS, ESTACIONAMIENTO EN SÓTANO, REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSISTEN EN PLAZAS, ANDADORES, GUARNICIONES, ÁREAS VERDES Y REDES ELÉCTRICAS PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR. UBICACIÓN FÍSICA: EJE 3 ORIENTE, ESQUINA CON AVENIDA ERMITA IZTAPALAPA S/N, COLONIA PROGRESO DEL SUR, DELEGACIÓN IZTAPALAPA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
M2, Concreto asfáltico	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El mantenimiento correctivo y/o preventivo que se realiza dentro de las vialidades primarias es de vital importancia, toda vez que se pretende mantener en optimas condiciones de funcionalidad y seguridad cada una de ellas, para que esto se traduzca en menor tiempo de recorrido, se aminore el índice de accidentes, ahorros en el concepto de operación vehicular y se ofrezca una imagen urbana acorde a los cambios que exige la modernidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
M2, Concreto asfáltico	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El mantenimiento correctivo y/o preventivo que se realiza dentro de las vialidades primarias es de vital importancia, toda vez que se pretende mantener en optimas condiciones de funcionalidad y seguridad cada una de ellas, para que esto se traduzca en menor tiempo de recorrido, se aminore el índice de accidentes, ahorros en el concepto de operación vehicular y se ofrezca una imagen urbana acorde a los cambios que exige la modernidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF00130300196854	Mantenimiento Delegacional De Infraestructura En Salud	2 3 3 103	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF00130300196869	Pavimentación De Vialidades Primarias En La Ciudad De México, Renivelación De Brocal De Pozo De Visita De Foyo De 60 Cm De Diámetro Y Peso De 165 Kg.	89	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300196916	Pavimentación De Vialidades Primarias En La Ciudad De México, Renivelación De Rejilla De Piso Con Bisagra Pluvial De Foyo De 0.60 X 0.70m.	90	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300197029	Pavimentación De Vialidades Primarias En La Ciudad De México, Suministro Con Renivelación De Rejilla De Piso Con Bisagra De Foyo, De 0.60 X 0.70 ., Medidas Interiores Y Peso De 220 Kg	91	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		Delegación Alvaro Obregón	Salud	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,331,611	\$1,331,611	\$932,128	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,092,230	\$1,092,230	\$764,561	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$547,008	\$547,008	\$382,906	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	72,000	100.00	0.00	Financiera: El avance financiero se vera reflejado durante el ultimo trimestre del año / Física: El avance físico se vera reflejado durante el ultimo trimestre del año / Registro: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA, ALBAÑILERIA (APLANADOS, LEVANTAR MUROS, ESCALERAS DE EMERGENCIA, CIMBRAS), CANCELERIA EN VENTANAS Y PUERTAS, SUSTITUCION DE MALLA CICLONICAS, CAMBIO Y ARREGLO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y CORRECCION DE ACABADOS DE PINTURA (EN FACHADAS, BARANDAL, PASA MANOS, ESCALERAS, CANCHAS E INTERIOR DEL INMUEBLE) Y DESDAZOLVE DE DRENAJE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El mantenimiento correctivo y/o preventivo que se realiza dentro de las vialidades primarias es de vital importancia, toda vez que se pretende mantener en optimas condiciones de funcionalidad y seguridad cada una de ellas, para que esto se traduzca en menor tiempo de recorrido, se aminore el índice de accidentes, ahorros en el concepto de operación vehicular y se ofrezca una imagen urbana acorde a los cambios que exige la modernidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El mantenimiento correctivo y/o preventivo que se realiza dentro de las vialidades primarias es de vital importancia, toda vez que se pretende mantener en optimas condiciones de funcionalidad y seguridad cada una de ellas, para que esto se traduzca en menor tiempo de recorrido, se aminore el índice de accidentes, ahorros en el concepto de operación vehicular y se ofrezca una imagen urbana acorde a los cambios que exige la modernidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El mantenimiento correctivo y/o preventivo que se realiza dentro de las vialidades primarias es de vital importancia, toda vez que se pretende mantener en optimas condiciones de funcionalidad y seguridad cada una de ellas, para que esto se traduzca en menor tiempo de recorrido, se aminore el índice de accidentes, ahorros en el concepto de operación vehicular y se ofrezca una imagen urbana acorde a los cambios que exige la modernidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF00130300197051	Pavimentación De Vialidades Primarias En La Ciudad De México, Suministro Con Renivelación De Brocal De Pozo De Visita De Fofo De 60 Cm De Diámetro Y Peso De 165 Kg.	92	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300197082	Pavimentación De Vialidades Primarias En La Ciudad De México, Acarreo De Camión De Material De Demolición De Concreto Asfáltico, Kilómetros Subsecuentes, Zona Urbana.	93	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300197125	Pavimentación De Vialidades Primarias En La Ciudad De México, Acarreo En Camión De Material Fino O Granular Kilómetros Subsecuentes, Zona Urbana	94	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300197146	Pavimentación De Vialidades Primarias En La Ciudad De México, Acarreo En Camión De Concreto Asfáltico Templado, Kilómetros Subsecuentes.	95	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$572,470	\$572,470	\$400,729	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,576,536	\$2,576,536	\$1,803,575	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$89,068	\$89,068	\$62,348	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,974,728	\$2,974,728	\$2,082,309	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El mantenimiento correctivo y/o preventivo que se realiza dentro de las vialidades primarias es de vital importancia, toda vez que se pretende mantener en óptimas condiciones de funcionalidad y seguridad cada una de ellas, para que esto se traduzca en menor tiempo de recorrido, se aminore el índice de accidentes, ahorros en el concepto de operación vehicular y se ofrezca una imagen urbana acorde a los cambios que exige la modernidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El mantenimiento correctivo y/o preventivo que se realiza dentro de las vialidades primarias es de vital importancia, toda vez que se pretende mantener en óptimas condiciones de funcionalidad y seguridad cada una de ellas, para que esto se traduzca en menor tiempo de recorrido, se aminore el índice de accidentes, ahorros en el concepto de operación vehicular y se ofrezca una imagen urbana acorde a los cambios que exige la modernidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro cúbico	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El mantenimiento correctivo y/o preventivo que se realiza dentro de las vialidades primarias es de vital importancia, toda vez que se pretende mantener en óptimas condiciones de funcionalidad y seguridad cada una de ellas, para que esto se traduzca en menor tiempo de recorrido, se aminore el índice de accidentes, ahorros en el concepto de operación vehicular y se ofrezca una imagen urbana acorde a los cambios que exige la modernidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro cúbico	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El mantenimiento correctivo y/o preventivo que se realiza dentro de las vialidades primarias es de vital importancia, toda vez que se pretende mantener en óptimas condiciones de funcionalidad y seguridad cada una de ellas, para que esto se traduzca en menor tiempo de recorrido, se aminore el índice de accidentes, ahorros en el concepto de operación vehicular y se ofrezca una imagen urbana acorde a los cambios que exige la modernidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF00130300197154	Pavimentación De Vialidades Primarias En La Ciudad De México, Acarreo De Emulsión Asfáltica Para Impregnación O Riego De Liga, Kilómeros Subsecuentes	96	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300197164	Pavimentación De Vialidades Primarias En La Ciudad De México, Colocación De Panel De Mensaje Variable Y Señalización.	97	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300197186	Construcción Del Hospital Veterinario De La Ciudad De México.	98	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$40,330	\$40,330	\$28,231	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$258,950	\$258,950	\$181,265	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$59,940,000	\$59,940,000	\$41,958,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro cúbico	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El mantenimiento correctivo y/o preventivo que se realiza dentro de las vialidades primarias es de vital importancia, toda vez que se pretende mantener en óptimas condiciones de funcionalidad y seguridad cada una de ellas, para que esto se traduzca en menor tiempo de recorrido, se aminore el índice de accidentes, ahorros en el concepto de operación vehicular y se ofrezca una imagen urbana acorde a los cambios que exige la modernidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Jornal	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El mantenimiento correctivo y/o preventivo que se realiza dentro de las vialidades primarias es de vital importancia, toda vez que se pretende mantener en óptimas condiciones de funcionalidad y seguridad cada una de ellas, para que esto se traduzca en menor tiempo de recorrido, se aminore el índice de accidentes, ahorros en el concepto de operación vehicular y se ofrezca una imagen urbana acorde a los cambios que exige la modernidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El Hospital Veterinario de la Ciudad de México, con una superficie aproximada de construcción de 2,700 metros cuadrados, contará con los siguientes servicios: Recepción, Consulta, Sala de Urgencias, Hospitalización, Farmacia, Laboratorio, Radiología, Gobierno y Administración, Salas de Cirugía, CEYE Central de Equipo y Esterilización, Enseñanza y Servicios Generales; para ello se desarrollaran las siguientes actividades como: Proyecto Ejecutivo, excavaciones, cimentación, estructura, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, albañilería, acabados y obras exteriores; además de la instalación de equipo permanente, instrumental médico, mobiliario médico, mobiliario administrativo, equipo de cómputo y comunicaciones. Se localiza en la zona oriente del Distrito Federal, en la Delegación Iztapalapa sobre la calle de Carlos I. Gracidas, esquina eje 6 sur (Luis Méndez), colonia Santa Cruz Meyehualco, a un costado del parque Cuitláhuac, Delegación Iztapalapa. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF00130300197212	Remanentes Mantenimiento Integral A Reclusorios De La Ciudad De México	233006	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300197239	Remanentes De Los Centros De Transferencia Y Sitios De Disposición Final.	211003	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300197278	Remanentes Del Proyecto De Pavimentación De Vialidades Primarias En La Ciudad De México	221005	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300197294	Remanentes De Mantenimiento A Puentes Vehiculares En Vialidades Primarias	221007	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012
Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012
Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012
Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$5,315	\$5,315	\$5,315	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$6,732,031	\$6,732,031	\$6,732,031	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$5,231,561	\$5,231,561	\$5,231,561	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$196,996	\$196,996	\$196,996	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Los trabajos comprenden el cambio de la alimentación de alta tensión principal: cambio de acometida, mantenimiento a la subestación receptora, además de la instalación nueva de la red contra incendios ya que el centro no cuenta con tal instalación. La demolición de los muros existentes y la colocación de muros nuevos sera a base de tabiques ceramicos Santa Julia con acabado esmaltado, con todos los elementos estructurales necesarios para su correcta seguridad, esto es trabes, cerramientos, castillos y dalas de desplante, de acuerdo a las Normas de Construcción del Gobierno del Distrito. Federal.Cabe mencionar que estos trabajos se realizarán en los siguientes inmuebles; Reclusorio Preventivo Varonil Norte, Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Reclusorio Preventivo Varonil Sur, CEFERESO TEPEPAN y Complejo Santa Martha Acatitla. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Tonelada	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PLANTAS DE SELECCIÓN Y SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL, SE LLEVA A ACBO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RECEPCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, GENERADOS EN EL DISTRITO FEDERAL PARA SU DISPOSICIÓN FINAL EN SITIOS DEL ESTADO DE MÉXICO TALES COMO: EL MILAGRO, LA CAÑADA, CUCUTITLÁN, TEPOTZOTLÁN Y CUAUTLA EN EL ESTADO DE MORELOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El mantenimiento correctivo y/o preventivo que se realiza dentro de las vialidades primarias es de vital importancia, toda vez que se pretende mantener en optimas condiciones de funcionalidad y seguridad cada una de ellas, para que esto se traduzca en menor tiempo de recorrido, se aminore el índice de accidentes, ahorros en el concepto de operación vehicular y se ofrezca una imagen urbana acorde a los cambios que exige la modernidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Puente	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Realizar trabajos de mantenimiento a puentes vehiculares construídos en administraciones anteriores, debido a las necesidades detectadas con motivo de la revisión y el diagnostico realizado en forma conjunta con la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal, dichos trabajos permitirán mejorar las condiciones de operación y de máxima eficiencia y seguridad para los ciudadanos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF00130300197322	Remanentes De La Rehabilitación De Banquetas Y Guarniciones En Diversas Vialidades	221008	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300197351	Remanentes Del Proyecto De Mejoramiento De La Imagen Urbana	221008	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300197380	Remanentes De La Construcción Del Puente Vehicular Sobre La Carretera México Toluca Echánove	221003	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF00130300197391	Remanentes De La Construcción Del Puente Vehicular Sobre La Carretera México Toluca Echánove	221003	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012
Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012
Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011
Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,238,355	\$1,238,355	\$1,238,355	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,044,956	\$2,044,956	\$2,044,956	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,521,102	\$2,521,102	\$2,521,102	\$2,521,102	\$19,146	\$19,146	\$19,146	0.76	\$0
\$15,304,735	\$15,304,735	\$15,304,735	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Las vías primarias requieren de un mantenimiento constante en guarniciones y banquetas que han sufrido daños en su estructura ocasionados por la colocación de nuevo mobiliario urbano, crecimiento de las raíces de los arboles, accidentes automovilísticos, etc; por lo que no se tiene una superficie segura para el paso libre de los transeúntes, además de la falta de rampas adecuadas para personas con alguna discapacidad o adultos mayores. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Trabajos de mantenimiento a puentes vehiculares, poda de césped, árboles, cajeteo, cultivo de jardineras, riego, sustitución de banquetas y guarniciones de concreto y de concreto hidráulico y rehabilitación de áreas verdes, entre otros. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El Puente Vehicular Carretera México-Toluca-Echánove, tiene como finalidad el resolver el acceso, salida y cruce de la Carretera Federal México-Toluca a la altura de las avenidas Carlos Echánove y Vista Hermosa, reduciendo el congestionamiento vial y largos trayectos en el cruce. La importancia de la obra vial radica en la reducción del tiempo de traslado, aliviando puntos altamente conflictivos en horas pico, favoreciendo la articulación metropolitana de la Zona Poniente de la Capital, dándole fluidez vehicular a esta vía que es la ruta para tomar la Carretera de Toluca y ciudades vecinas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra consiste en la conclusión de la construcción de un Puente Vehicular, integrado por dos pasos vehiculares deprimidos sobre la calle Carlos Echánove y la calle Vista Hermosa en su cruce con la Carretera Federal México-Toluca - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF00130300197413	Socorro De Ley Alimentacion De Internos Del Fuero Federal	1-2-3-005	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300198517	Remanentes Construcción Del Distribuidor Vial Chimalhuacan-Calle 7, Col Pantitlán	221003	Distrito Federal	Iztacalco	Cobertura municipal	
DIF00130300198578	Remanentes De Construcción Del Distribuidor Vial Arco Norte-Centenario	221003	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF00130300198668	Remanentes De La Conclusión De La Construcción De La Vialidad En Gran Canal Circuito Interior Eje 3 Norte	221003	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Convenios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SUBSECRETARIA DE SISTEMA PENITENCIARIO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011
Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2009
Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,244,450	\$2,244,450	\$2,244,450	\$2,244,450	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$27,597,864	\$27,597,864	\$27,597,864	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,320,789	\$1,320,789	\$1,320,789	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,749,174	\$1,749,174	\$1,749,174	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Persona	1,992	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA POBLACIÓN ATENDIDA SON INTERNOS DEL FUERO FEDERAL EN LOS RECLUSORIOS DEL D.F., DE LOS CUALES 137 SON MUJERES Y 1,855 HOMBRES. EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, SE CLASIFICA EN CONVENIO, Y SE CONSIDERA DENTRO DEL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL D.F. YA QUE NO EXISTE OTRA OPCIÓN PARA SU INGRESO, ASÍ COMO EL RAMO DE GOBERNACIÓN Y EN LA PARTE DE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA . EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO NO SE CUENTA CON EL CAMPO PARA SELECCIONAR GASTO CORRIENTE, POR LO QUE SE SELECCIONÓ OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN. EN LA CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO, SE SELECCIONÓ OTRA OBRA PÚBLICA, YA QUE NO EXISTE EL CAMPO DE GASTO CORRIENTE O CONCEPTO ALGUNO EN QUE SE PUEDA INCLUIR LA ALIMENTACIÓN. LA CONCURRENCIA DE RECURSOS SÓLO ES FEDERAL, PERO EL CAMPO NO PERMITE ESTA CAPTURA, POR LO QUE SE INGRESÓ EN COPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El proyecto consiste en concluir la construcción de dos puentes, uno sobre la Av. Chimalhuacán, que comunica a ésta con Anillo Periférico y con la Av. Río Churubusco y otro sobre la Av. Río Churubusco comunicándola con Anillo Periférico en el sentido SUR-NORTE y con Av. Chimalhuacán en el sentido PONIENTE-ORIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El proyecto consiste en la conclusión de la construcción de un distribuidor vial sobre las avenidas Centenario y Anillo Periférico Arco Norte (Río de los Remedios), con una superficie de construcción total de 13,590 metros cuadrados, que incluye; cimentación conformada por 584 pilotes de concreto, que soportan 21 zapatas; la estructura consta de 72 columnas coladas in situ y 63 traveses prefabricadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metros Lineales	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos		Cobertura municipal
DIF00130300198748	Remanentes De La Construcción Del Distribuidor Vial Periférico Sur Muyuguarda Eje 3 Oriente	221003	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF00130300198833	Remanentes De La Construcción Del Deprimido Vehicular Acueducto Constituyentes, Las Torres.	221003	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF00130300198904	Remanentes De Los Trabajos De Adecuación Para El Libramiento Vial De San Pedro Atlapulco Colindante Con La Delegación Cuajimalpa	221003	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF00130300199082	Remanentes De La Construcción Del Deprimido Vehicular Constituyentes Observatorio	221003	Distrito Federal	Miguel Hidalgo		Cobertura municipal
DIF00130300199153	Mantenimiento Delegacional De Infraestructura Educativa De Nivel	251102	Distrito Federal	Coyoacán		Cobertura municipal
DIF00130300199314	Programas Delegacionales De Mantenimiento De Infraestructura De Agua Potable	223103	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF00130300199485	Programas Delegacionales De Renovación De Banquetas	2 2 1 118	Distrito Federal	Álvaro Obregón		Cobertura municipal



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2008
Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2007
Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011
Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2008
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		COYOACAN	Educación y deporte	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		Delegación Alvaro Obregón	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,984,461	\$1,984,461	\$1,984,461	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,105,418	\$1,105,418	\$1,105,418	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$679,045	\$679,045	\$679,045	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,023,538	\$2,023,538	\$2,023,538	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$9,000,000	\$9,000,000	\$3,952,521	\$9,000,000	\$3,952,521	\$3,952,521	\$3,952,521	43.92	\$0
\$596,951	\$596,951	\$0	\$0	\$596,951	\$0	\$0	0.00	\$0
\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El proyecto consistió en elevar dos niveles el Eje Vial 3 Oriente (Avenida Cafetales) en la Delegación Tlalpan para conectar con la Avenida Plan de Muyuguarda en la Delegación Xochimilco, dando continuidad al Eje Troncal Metropolitano. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se concluyeron los trabajos de construcción de un paso vehicular inferior localizado sobre Av. Acueducto en su cruce con la Av. Constituyentes, en los límites de las Delegaciones Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se realizaron trabajos de pavimentación a base de concreto hidráulico estampado con un espesor de 15 cm, en aproximadamente 7,000 m ² , en una longitud de 1,200 m, en seis calles de la localidad con secciones variables desde 4 a 7 m. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El Deprimido Vehicular Constituyentes-Observatorio permite la circulación constante de la Av. Constituyentes en ambos sentidos, facilitando la incorporación de la vialidad Av. Observatorio en el sentido oriente-poniente de la Av. Constituyentes y la incorporación hacia Av. Observatorio, lo que contribuye a la disminución de los índices de contaminación y tiempos de traslado, además de que se evitan embotellamientos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	1.00	1.00	Financiera: / Física: CIFRAS DEFINITIVAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metros Cuadrados, Metros Lineales	350	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Metros Cuadrados	720,000	0.00	0.00	Financiera: Los recursos asignados se verán reflejados en el ejercicio hasta el último trimestre del ejercicio / Física: La meta física se verá reflejada hasta el último trimestre del ejercicio / Registro: LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN ESTA ACTIVIDAD SERÁN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, TALES COMO EL ROMPIMIENTO DE ESTRUCTURAS NIVELACION DEL TERRENO, COMPACTACION, ANALISIS TOPOGRAFICO Y COLOCACION DE NUEVO MATERIAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF00130300199516	Mantenimiento Delegacional De Infraestructura En Salud	2 3 3 103	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF00130300199601	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	2 6 9 103	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF00130300199687	Mantenimiento Delegacional De Infraestructura Educativa De Nivel Básico	251102	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF00130300200117	Programas Delegacionales De Renovación De Banquetas	2 2 1 118	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		Delegación Alvaro Obregón	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		Delegación Alvaro Obregón	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Delegación Alvaro Obregón	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$11,750,000	\$11,750,000	\$2,437,962	\$10,700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$6,470,284	\$6,470,284	\$0	\$2,359,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$7,992,000	\$7,992,000	\$0	\$7,986,857	\$7,992,000	\$0	\$0	0.00	\$0
\$5,994,000	\$5,994,000	\$0	\$5,994,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	720,000	7.00	0.00	Financiera: / Física: La meta física se tiene programada al 100% al final del ejercicio. / Registro: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS, ALBAÑILERIA (APLANADOS , LEVANTAR MUROS, DETALLES), CANCELERIA EN VENTANAS Y PUERTAS, SUSTITUCION DE MALLA CICLONICAS, CAMBIO Y ARREGLO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS COMO CAMBIO O CORRECCION DE CABLEADO, CAMBIO DE LAMPARAS Y/O BALASTRAS, CONTACTOS, TABLEROS) Y CORRECCION DE ACABADOS DE PINTURA (EN FACHADAS, INTERIOR DEL INMUEBLE, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS) Y DESAZOLVE DE DRENAJE PRINCIPALMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	720,000	0.00	0.00	Financiera: El avance financiero se vera reflejado al final del próximo trimestre / Física: La meta física se vera reflejada al final del ejercicio / Registro: LOS TRABAJOS A REALIZARA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SERAN: IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS, ALBAÑILERIA (APLANADOS , LEVANTAR MUROS, DETALLES), CANCELERIA EN VENTANAS Y PUERTAS, SUSTITUCION DE MALLA CICLONICAS, CAMBIO Y ARREGLO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, Y CORRECCION DE ACABADOS DE PINTURA (EN FACHADAS, BARANDAL, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS) Y DESAZOLVE DE DRENAJE PRINCIPALMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Escuela	3,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Metro Cuadrado	720,000	100.00	0.00	Financiera: El avance financiero se vera reflejado durante el ultimo trimestre del año / Física: El avance físico se vera reflejado durante el ultimo trimestre del año / Registro: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, TALES COMO EL ROMPIMIENTO DE ESTRUCTURAS NIVELACION DEL TERRENO, COMPACTACION, ANALISIS TOPOGRAFICO Y COLOCACION DE NUEVO MATERIAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF00130300200604	Programas Delegacionales De Alumbrado Publico	2 2 4 101	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF00130300200644	Mantenimiento Delegacional De Infraestructura Cultural	2 4 2 102	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF00130300201832	Construcción Delegacional De Infraestructura De Desarrollo Social	269102	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal	
DIF00130300202060	Atención Delegacional A Áreas Naturales Protegidas	215101	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal	
DIF00130300202241	Conclusion De La Barda Perimetral Del Deportivo Xochimilco Y Diversos Deportivos	241103	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		Delegación Alvaro Obregón	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		Delegación Alvaro Obregón	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		DELEGACION XOCHIMILCO	Educación y deporte	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$14,985,000	\$14,985,000	\$0	\$14,880,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$4,995,000	\$4,995,000	\$0	\$4,995,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,588,644	\$1,588,644	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$100,000	\$100,000	\$74,997	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Luminaria	720,000	100.00	37.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA ACTIVIDAD PERMITE RENOVAR EN FORMA CONSTANTE LAS UNIDADES DE ALUMBRADO PÚBLICO, EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN ASÍ COMO LA OPORTUNIDAD DE ACTUALIZAR E INNOVAR MATERIALES DE TECNOLOGÍA ACTUALIZADA, LO QUE CONLLEVA A UNA MAYOR EFICIENCIA DE USO EN POSTES Y LUMINARIAS; ÉSTO HACE POSIBLE ABATIR EL DETERIORO NATURAL EN LOS MATERIALES POR USO FRECUENTE, CONTINGENCIAS, MEDIO AMBIENTE, PASO DEL TIEMPO Y LOS DAÑOS CAUSADOS POR VANDALISMO Y FAUNA DEPREDADORA. LO ANTERIOR PERMITE MEJORAR Y CONSERVAR LA VIDA ÚTIL DEL ALUMBRADO PÚBLICO, AHORRAR ENERGÍA ELÉCTRICA Y CUMPLIR CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR A LOS OBREGONENSES UNA VISIÓN NOCTURNA ADECUADA Y MAYOR SEGURIDAD AL TRANSITAR POR LA VIALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	720,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: La meta física se tiene programada al 100% al final del ejercicio. / Registro: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ALBAÑILERÍA (APLANADOS, LEVANTAR MUROS, DETALLES), CANCELERÍA EN VENTANAS Y PUERTAS, SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓNICAS, CAMBIO Y ARREGLO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS COMO CAMBIO O CORRECCIÓN DE CABLEADO, CAMBIO DE LAMPARAS Y/O BALASTRAS, CONTACTOS, TABLEROS) Y CORRECCIÓN DE ACABADOS DE PINTURA (EN FACHADAS, INTERIOR DEL INMUEBLE, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS) Y DESAZOLVE DE DRENAJE PRINCIPALMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: METAS FÍSICAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: METAS FÍSICAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF00130300202260	Conservación Delegacional De Imagen Urbana	221104	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal	
DIF00130300202407	Mantenimiento De Carpeta Asfáltica En Vialidades Secundarias	221108	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF00130300202409	Programas Delegacionales De Construcción De Banquetas	221115	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF00130300202415	Programas Delegacionales De Construcción De Infraestructura	221116	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF00130300202459	Programa Delegacional De Alumbrado Público	224101	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF00130300202468	Construcción Y Ampliación De La Infraestructura En Salud En	233101	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF00130300204335	Contruccion Y Ampliacion De Edificios Publicos En Delegaciones	2 2 1 105	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano
DIF00130300205034	Programas Delegacionales De Mantenimiento De Infraestructura Urbana	221117	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF00130300205038	Programas Delegacionales De Renovación De Banquetas	221118	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF00130300205042	Mantenimiento De Carpeta Asfáltica En Vialidades Secundarias	221108	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Convenios	U044 Apoyo a la infraestructura de las Universidades Interculturales existentes (Fondo de concurso. Incluye equipamiento)		DELEGACION XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Salud	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,394,535	\$1,394,535	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$705,594	\$705,594	\$0	\$705,594	\$705,594	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,785,533	\$2,785,533	\$0	\$2,785,533	\$2,785,533	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,540,872	\$2,540,872	\$0	\$2,540,872	\$2,540,872	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,379,453	\$2,379,453	\$0	\$2,379,453	\$2,379,453	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,193,902	\$1,193,902	\$0	\$1,193,090	\$1,193,902	\$0	\$0	0.00	\$0
\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$9,992,892	\$9,992,892	\$2,286,862	\$2,286,862	\$2,286,862	\$2,286,862	\$2,286,862	22.88	\$0
\$4,996,446	\$4,996,446	\$1,559,224	\$1,559,224	\$1,559,224	\$1,559,224	\$1,559,224	31.21	\$0
\$26,641,334	\$26,641,334	\$623,690	\$623,690	\$623,690	\$623,690	\$623,690	2.34	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metros Cuadrados, Metros Lineales	6,000	100.00	44.44	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Metros Cuadrados	10,000	100.00	66.39	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Metro Cuadrado	9,000	100.00	49.71	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Luminaria	11,000	100.00	31.82	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Inmueble	3,500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Proyecto	2	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE LLEVARAN A CABO TRABAJOS DE CONSTRUCCION OFICINAS CAMPAMENTO MARGARITA CHORNE 2a ETAPA - BAÑOS BODEGA DEL EDIFICIO ANEXO SUR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIAR POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIAR POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIAR POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF00130300205047	Programas Delegacionales De Construcción De Banquetas	221115	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF00130300205048	Modernización Administrativa En Delegaciones	185102	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF00130300206522	Modernización Y Tecnificación De Unidades De Riego	321010	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300206683	Programa De Fondo De Apoyo Na Migrantes 2013	268023	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300207284	Corredor Peatonal Moneda Santísima	O.07PH.3005	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300207405	Implementación De La Reforma Del Sistema De Justicia Penal 2013	122 021	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	S079 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado		SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	Otra obra pública	En Ejecución	2012
Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$356,889	\$356,889	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$902,480	\$902,480	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0
\$5,172,574	\$5,172,574	\$3,134,147	\$5,172,574	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,755,324	\$1,755,324	\$1,755,324	\$1,755,324	97.52	\$0
\$2,760,542	\$2,760,542	\$1,932,380	\$1,932,380	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIAR POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Documento	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIAR POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	4,426	100.00	2.00	Financiera: SE CUBRIO TOTALMENTE EL RECURSO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 564FO-UNI RIEGO FE-UNIDADES DE RIEGO. / Física: SE CUMPLIO CON LA META DE 2 PROYECTOS PROGRAMADOS. EN BENEFICIO DE 4,426 PARTICIPANTES, / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Persona	394	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: DE LOS 394 BENEFICIARIOS SE PREVEE CUMPLIR CON LAS METAS EN EL MES DE NOV. DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	500,000	100.00	0.00	Financiera: SE DIÓ EL ANTICIPO DE CONTRATO / Física: SE DIÓ EL ANTICIPO DEL CONTRATO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Programa	497,658	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Como resultado del Convenio de Coordinación para el otorgamiento del subsidio para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal, celebrado entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal en el mes de marzo de 2013, cuyo objetivo principal es llevar a cabo la Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas; el Gobierno Federal realizó una aportación de recursos, que tiene como compromiso para la CJSL D.F. el "Proyecto de Adquisición de Equipo de Computo para Defensores de Oficio, Peritos y Trabajadores Sociales y Laboratorio de Servicios Periciales", por lo que se adquirirán los siguientes bienes: Módulos para Defensor de Oficio, Mesas de trabajo para 5 personas, mesas para impresora, archiveros verticales, percheros metálicos, libreros de 4 estantes; equipos de computo, No Breaks, sillas planas, computadoras portátiles, impresoras Tipo 1; video proyectores; Kits de Equipo Pericial y Licencias Antivirus ESET End Point Security. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF00130300207441	Regeneración Urbana Del Parque De La Bombilla	1	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300207551	Modernización Integral Del Registro Civil ¿Conexión Interestatal¿ 2013	181 006	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300207574	Rehabilitación Del Corredor Peatonal "16 De Septiembre"	1	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300207931	Programa De Vacunación	231003 SEPO	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300208216	Construcción De La Escuela Secundaria Número 126, Tlahuizcalli, En Tláhuac, D. F.	-	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas		CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U005 Seguro Popular		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2013
Convenios	E002 Equipamiento de escuelas educación básica		Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2012



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$9,990,000	\$9,990,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,886,310	\$2,886,310	\$2,886,310	\$2,886,310	\$1,439,333	\$1,439,333	\$1,439,333	49.87	\$0
\$39,960,000	\$39,960,000	\$28,000,000	\$34,910,607	\$10,473,182	\$10,473,182	\$10,473,182	26.21	\$0
\$17,885,949	\$17,885,949	\$17,885,949	\$17,885,949	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$33,319,391	\$33,319,391	\$33,319,391	\$33,319,391	\$1,751,866	\$1,751,866	\$1,751,866	5.26	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto de Regeneración Urbana	0	80.00	0.00	Financiera: / Física: Proyecto Multianual 2013-2014 según convenio / Registro: No se considera un monto por \$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) del total de los recursos asignados, ya que corresponde al uno al millar de acuerdo a la cláusula Décimo segunda del convenio, para la fiscalización del proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Programa	3,013,577	100.00	0.50	Financiera: / Física: / Registro: Con el presente programa de modernización se digitalizará al menos 129,733 registros de nacimientos y/o del resto de los actos del archivo registral, que abarca el periodo comprendido entre 1930 y el 2001, con lo cual llegará a un total de 16,932,075 registros de acuerdo con los criterios de captura establecidos en el Distrito Federal y a los Propuestos por la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal. Asimismo se espera se realice la conexión interestatal a través de la modificación, adecuación e integración de las aplicaciones locales del Registro Civil, invocación de Web Services e impresión de actas interestatales y de inscripción de actos registrales, incluyendo las adecuaciones al modelo de actos existente para la obtención estandarizada de datos de actos de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal; incorporación del sello digital y código del sello digital en la base de datos local del registro, así como la adquisición de dispositivos tecnológicos y las adecuaciones al Sistema Automatizado de inscripción y certificación, a fin de operar y llevar a cabo el modelo de Solución de Conexión Interestatal con Renapo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto de Rehabilitación	0	65.00	26.21	Financiera: / Física: Proyecto Multianual 2013-2014 según Convenio / Registro: No se considera un monto por \$40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) del total de los recursos asignados, ya que corresponde al uno al millar de acuerdo a la cláusula Décimo segunda del convenio, para la fiscalización del proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Dosis	0	0.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPRA DE LOS INSUMOS. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Escuela	0	100.00	31.86	Financiera: La construcción de este plantel se encuentra en proceso / Física: La construcción de este plantel se encuentra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos		Cobertura municipal
DIF00130300208295	Fortalecimiento Y Actualización Del Proceso De Institucionalización De La Perspectiva De Género En El Gobierno Del Distrito Federal.	563-TRANSVERSALIDAD-2013	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF00130300210455	Decidiendo Juntas Y Juntos Por Una Vida Libre De Violencia Para Las Mujeres De La Ciudad De México.	09-PAIMEF13-20	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF00130300210740	Mantenimiento Delegacional De Infraestructura Educativa De Nivel Basico	251102	Distrito Federal	Milpa Alta	AA Milpa Alta	Rural
DIF00130300210966	Feria Internacional Del Libro En El Zócalo De La Ciudad De México	2-4-2-011	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF00130300211149	Orquesta Filarmónica De La Ciudad De México-Temporada Otorño 2013	2-4-2-019	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF00130300211239	Programa Editorial	2-4-2-021	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF00130300211331	Programa De Fomento A La Lectura	2-4-2-021	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF00130300211351	Produccion De 1,200,000 Plantas De Alta Calidad	-	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF00130300211695	Dia De Muertos-Faros	2-4-2-026	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF00130300211718	Produccion De 3,200,000 Plantas De Alta Calidad	216 005	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF00130300211746	Dirección De Artes Escénicas- Programación Artística	2-4-2-030	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género		Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres		Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		Delegacion Milpa Alta	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		SECRETARÍA DE CULTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013
Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		SECRETARÍA DE CULTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013
Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		SECRETARÍA DE CULTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013
Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		SECRETARIA DE CULTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013
Convenios	U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal		Fondo Ambiental Publico del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012
Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		SECRETARIA DE CULTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013
Convenios	U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal		Fondo Ambiental Publico del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		SECRETARIA DE CULTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$5,012,675	\$5,012,675	\$5,012,675	\$5,012,675	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$9,006,679	\$9,006,679	\$9,006,679	\$9,006,679	\$854,131	\$854,131	\$854,131	9.48	\$0
\$6,523,807	\$6,523,807	\$1,790,593	\$1,790,593	\$1,790,593	\$1,790,593	\$1,790,593	27.45	\$0
\$14,104,480	\$14,104,480	\$14,104,480	\$158,688	\$158,688	\$158,688	\$158,688	1.13	\$0
\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,530,000	\$1,530,000	\$1,530,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	70.00	\$0
\$2,207,515	\$2,207,515	\$2,207,515	\$2,207,515	\$729,100	\$729,100	\$729,100	33.03	\$0
\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Documento	0	19.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	1,322	15.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	130,582	100.00	27.45	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO COLOCACION DE 14 JUEGOS INFANTILES EN LOS JARDINES DE NIÑOS Y MANTENIMIENTO DE PRIMARIAS. SECUNDARIAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. (INCLUYE LA OBRA CIVIL Y LA COLOCACION DE PISO DE ALFOMBRA) MANTENIMIENTO A JARDINES DE NIÑOS PREESCOLAR EN LA DELEGACION MILPA ALTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Evento	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Evento	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	9,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Persona	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Evento	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos		Cobertura municipal
DIF00130300211812	12a. Feria Internacional Del Libro En El Zócalo De La Ciudad De México	2-4-2-011	Distrito Federal			Cobertura municipal
DIF00130300211853	Orquesta Filarmónica De La Ciudad De México	2-4-2-019	Distrito Federal			Cobertura municipal
DIF00130300211878	Programa Editorial	2-4-2-021	Distrito Federal			Cobertura municipal
DIF00130300211907	Programa De Fomento A La Lectura	2-4-2-021	Distrito Federal			Cobertura municipal
DIF00130300211957	Orquesta Filarmónica Juvenil Del Centro Cultural Ollin Yoliztli	2-5-6-003	Distrito Federal			Cobertura municipal
DIF00130300212431	Conservación Delegacional De Imagen Urbana	221104	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano
DIF00130300212507	Ampliacion Delegacional De Infraestructura Deportiva	241101	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano
DIF00130300212532	Mantenimiento Delegacional De Espacios Deportivos	241103	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano
DIF00130300212638	Conservacion Delegacional De Imagen Urbana	221104	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		SECRETARIA DE CULTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2012
Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		SECRETARIA DE CULTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2012
Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		SECRETARIA DE CULTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2012
Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		SECRETARIA DE CULTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2012
Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		SECRETARIA DE CULTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACION MIGUEL HIDALGO	Educación y deporte	En Ejecución	2013
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACION MIGUEL HIDALGO	Educación y deporte	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		DELEGACION MIGUEL HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$627,137	\$627,137	\$627,137	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$184,838	\$184,838	\$184,838	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$14,640	\$14,640	\$14,640	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$191,115	\$191,115	\$191,115	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$915,577	\$915,577	\$915,577	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$7,426,461	\$7,426,461	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$9,414,813	\$9,414,813	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,876,976	\$1,876,976	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$179,820,000	\$179,820,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Evento	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Evento	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Persona	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	1,500	100.00	0.00	Financiera: NO PRESENTA AVANCE / Física: NO PRESENTA AVANCE / Registro: NO PRESENTA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	1,500	100.00	0.00	Financiera: NO PRESENTA AVANCE / Física: NO PRESENTA AVANCE / Registro: NO PRESENTA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	500,000	100.00	0.00	Financiera: NO PRESENTA AVANCE / Física: NO PRESENTA AVANCE / Registro: NO PRESENTA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	300,000	100.00	0.00	Financiera: NO PRESENTA AVANCE / Física: NO PRESENTA AVANCE / Registro: NO PRESENTA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF00130300212693	Construccion Y Ampliacion De Edificios Publicos En Delegaciones	221105	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano
DIF00130300212759	Mantenimiento De Carpeta Asfaltica En Vialidades Secundarias	221108	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano
DIF00130300212770	Programa Delegacional De Alumbrado Publico	224101	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano
DIF00130300212782	Ampliacion Delegacional De Infraestructura Cultural	242101	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano
DIF00130300212798	Mantenimiento Delegacional De Infraestructura Cultural	242102	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano
DIF00130300212828	Ampliacion Delegacional De Infraestructura Deportiva	2 4 1 101	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano
DIF00130300212864	Mantenimiento Delegacional De Espacios Deportivos	2 4 1 103	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano
DIF00130300212911	Mantenimiento De Carpeta Asfaltica En Vialidades Secundarias	2 2 1 108	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		DELEGACION MIGUE HIDALGO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		DELEGACION MIGUEL HIDALGO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		DELEGACION MIGUEL HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		DELEGACION MIGUEL HIDALGO	Educación y deporte	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		DELEGACION MIGUEL HIDALGO	Educación y deporte	En Ejecución	2013
Subsidios	S205 Deporte		DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	S205 Deporte		DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$24,975,000	\$24,975,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$4,995,000	\$4,995,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$19,980,000	\$19,980,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$31,936,000	\$31,936,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,994,000	\$2,994,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$19,180,800	\$19,180,800	\$0	\$19,180,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$5,994,000	\$5,994,000	\$0	\$5,994,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$29,441,000	\$29,441,000	\$0	\$29,441,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	360,000	100.00	0.00	Financiera: NO PRESENTA AVANCE / Física: NO PRESENTA AVANCE / Registro: NO PRESENTA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metros Cuadrados	300,000	100.00	0.00	Financiera: NO PRESENTA AVANCE / Física: NO PRESENTA AVANCE / Registro: NO PRESENTA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Luminaria	150,000	100.00	0.00	Financiera: NO PRESENTA AVANCE / Física: NO PRESENTA AVANCE / Registro: NO PRESENTA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	150,000	100.00	0.00	Financiera: NO PRESENTA AVANCE / Física: NO PRESENTA AVANCE / Registro: NO PRESENTA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	150,000	100.00	0.00	Financiera: NO PRESENTA AVANCE / Física: NO PRESENTA AVANCE / Registro: NO PRESENTA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	2	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE LLEVARAN A CABO LOS SIGUIENTES TRABAJOS DE OBRA POR CONTRATO: CONSTRUCCION DE UNA CANCHA MULTIFUNCIONAL Y UNA TROTAPISTA EN EL DEPORTIVO VENUSTIANO CARRANZA - CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES EN EL DEPORTIVO EDUARDO MOLINA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE LLEVARAN A CABO TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO AL DEPORTIVO MOCTEZUMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	95,484	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE LLEVARAN A CABO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN LAS COLONIAS DE ESTA DEMARCACION: MORELOS - JANITZIO - ZONA CENTRO - 10 DE MAYO - MERCED BALBUENA - EL PARQUE - AERONAUTICA MILITAR - MOCTEZUMA 2a SECC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF00130300212926	Programas Delegacionales De Mantenimiento De Infraestructura Urbana	2 2 1 117	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano
DIF00130300212928	Programas Delegacionales De Mantenimiento De Infraestructura	221117	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	
DIF00130300212943	Programa Complementario De Atención A Unidades Habitacionales	271102	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	
DIF00130300212945	Programas Delegacionales De Renovacion De Banquetas	2 2 1 118	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano
DIF00130300212954	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	221117	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	
DIF00130300212961	Programa Delegacional De Alumbrado Publico	2 2 4 101	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		Delegación Cuauhtémoc	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		Delegación Cuauhtémoc	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Delegación Cuauhtémoc	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$9,980,000	\$9,980,000	\$0	\$9,980,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$20,479,500	\$20,479,500	\$0	\$20,479,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$4,995,000	\$4,995,000	\$0	\$4,995,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$29,441,000	\$29,441,000	\$0	\$29,441,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$4,995,000	\$4,995,000	\$0	\$4,995,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$27,445,000	\$27,445,000	\$0	\$27,445,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	13	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE LLEVARAN A CABO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LOS SIGUIENTES ESPACIOS PUBLICOS: PARQUE POPULAR RASTRO - PARQUE REAL DEL CATORCE - PLAZA FELIPE ANGELES - PLAZA CIVICA Y RECREATIVA ING EDUARDO MOLINA - ESPACIO PUBLICO DE MAGDALENA MIXIUHCA - PLAZUELA DE LA MAGDALENA MIXIUHCA - PLAZA CIVICA Y RECREATIVA FRANCISCO I. MADERO - PARQUE TEZIUTLAN PLAZAS CIVICAS Y RECREATIVAS ORIENTE 30 - YURENT - KENNEDY - SANTA JUANITA Y PARQUE AGUASCALIENTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: los avances físicos se reportaran en el próximo trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Unidad	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El sobre cumplimiento de la meta se debió a que se incremento la demanda de los ciudadanos, las cuales se han atendido en su totalidad ya que ellos proporcionan el material necesario y ta delegación el equipo y la mano de obra contando con el apoyo de los trabajadores de la misma. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	52,612	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE LLEVARAN A CABO TRABAJOS DE RENOVACION DE BANQUETAS EN LAS COLONIAS: AMPLIACION PENITENCIARIA - MORELOS -ZONA CENTRO -10 DE MAYO - 7 DE JULIO - MOCTEZUMA 2a SECC - CARACOL - ARNAL 1a SECC - ADOLFO LOPEZ MATEOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: los avances físicos se reportaran en el próximo trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Luminaria	2,952	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE LLEVARAN A CABO TRABAJOS DE TRANSFORMACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA JARDIN BALBUENA - MORELOS Y EN AV CONGRESO DE LA UNION DESDE VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD HASTA CIRCUITO INTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF00130300212977	Ampliacion Delegacional De Infraestructura Deportiva	2 4 1 101	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano
DIF00130300212996	Mantenimiento Delegacional De Espacios Deportivos	2 4 1 103	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano
DIF00130300213008	Mantenimiento Delegacional De Infraestructura Educativa De Nivel Basico	2 5 1 102	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano
DIF00130300213023	Construccion Delegacional De Infraestructura De Desarrollo Social	2 6 9 102	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano
DIF00130300213045	Programas Delegacionales De Cultura	2 4 2 103	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano
DIF00130300213053	Construcción Y Rehabilitación De Parques De Bolsillo	2	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$29,441,000	\$29,441,000	\$0	\$29,441,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$16,467,000	\$16,467,000	\$0	\$16,467,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$21,556,800	\$21,556,800	\$0	\$21,556,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$7,884,200	\$7,884,200	\$0	\$7,884,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$4,408,000	\$4,408,000	\$0	\$4,408,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$25,474,500	\$25,474,500	\$17,850,000	\$2,114,866	\$634,460	\$634,460	\$634,460	2.49	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE LLEVARAN A CABO TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE ALBERCA, BAÑOS, VESTIDORES Y GIMNASIO EN EL DEPORTIVO VENUSTIANO CARRANZA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	2	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE LLEVARAN A CABO TRABAJOS DE REHABILITACION DE DOS CANCHAS DE FUTBOL (SOCCER - AMERICANO) REHABILITACION Y MANTENIMIENTO AL AREA RECREATIVA Y A PALAPA DEL DEPORTIVO EDUARDO MOLINA. MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ILUMINACION DEL ESTADIO DE BEISBOL FRAY NANO DEL VELODROMO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	22	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE LLEVARAN A CABO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN 22 INMUEBLES EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO: JARDIN DE NIÑOS: IRENE MARIN DE AYALA, JOSEFINA MURILLO, CASA DEL VOCEADOR, VICENTE GUERRERO. PRIMARIAS: SIETE DE JULIO, ESTADO DE MICHOACAN, REPUBLICA POPULAR CHINA, ARQ MANUEL TOLSA, GRAL FELIPE ANGELES, NIÑO DE JESUS GUARNEROS, GENERAL MIGUEL ALEMAN, JULIO ZARATE, LUIS DE LA ROSA, MAESTRO SALVADOR M. LIMA, DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, REPUBLICA DE ECUADOR, REPUBLICA DE YUGOESLAVIA, ESTADO DE TAMAULIPAS. SECUNDARIAS: DIURNA No. 277 LUIS GONZALEZ GONZALEZ, TELESECUNDARIA No. 67 LEONA VICARIO. INTERNADO FRANCISCO I. MADERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE LLEVARA A CABO LA CONSTRUCCION DEL CENDI EDUARDO MOLINA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Evento	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE LLEVARA A CABO UN EVENTO MASIVO RECREATIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto de Rehabilitación	0	70.00	2.49	Financiera: / Física: Proyecto Multianual 2013-2014 según Convenio / Registro: No se considera un monto por \$25,500.00 (Veinticinco mil quinientos pesos 00/100 M.N.) del total de los recursos asignados, ya que corresponde al uno al millar de acuerdo a la clausula Décimo segunda del convenio, para la fiscalización del proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF00130300213192	Programas De Ampliacion De Infraestructura	221113	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal	
DIF00130300213274	Ampliacion Delegacional De Infraestructura Deportiva	241101	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal	
DIF00130300213296	Mantenimiento Y Adquisición De Equipo	233004 SEPO	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300213322	Ampliacion Delegacional De Infraestructura Cultural	242101	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal	
DIF00130300213343	Mantenimiento, Adecuación Y Actualización De Unidades Médicas	233005 SEPO	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300213497	Sistema De Información Y Documentación Ambiental Del Distrito Federal, Etapa Ii	216011	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	
DIF00130300213561	Atención Médica De Carácter General	232004 CARAVANAS	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300213871	Desarrollo De Una Nube De Computo Privada Para La Implementación De Los Servicios De Modelación Numérica, Adquisición Y	214001	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300214002	Reforzamiento Del Sistema De Monitoreo Atmosferico Para La Caracterización De Aerosoles Y La Automatización De Los Procesos De	214001	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		DELEGACION COYOACAN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Delegacion Coyoacan	Educación y deporte	En Ejecución	2013
Subsidios	U005 Seguro Popular		SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		Delegacion Coyoacan	Cultura y turismo	En Ejecución	2013
Subsidios	U005 Seguro Popular		SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2013
Convenios	G026 Fomento a Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular		Secretaría del Medio Ambiente	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	S200 Caravanas de la Salud		SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2013
Convenios	G026 Fomento a Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular		Secretaría del Medio Ambiente	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Convenios	G026 Fomento a Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular		Secretaría del Medio Ambiente	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$106,430,144	\$106,430,144	\$68,430,144	\$68,430,144	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$40,000,000	\$40,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,000,000	\$2,000,000	\$270,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$6,807,242	\$6,807,242	\$6,807,242	\$4,063,462	\$4,063,462	\$4,063,462	\$4,063,462	59.69	\$0
\$17,460,000	\$17,460,000	\$8,735,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$17,429,960	\$17,429,960	\$12,960,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA MINISTRADO EL RECURSO. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Consulta	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos		Cobertura municipal
DIF00130300214161	Remanentes Del Fasp 2010	-	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF00130300214283	Rehabilitación Del Bosque De San Juan De Aragón, Dentro Del Plan Maestro.	215010	Distrito Federal	Gustavo A. Madero		Cobertura municipal
DIF00130300214368	Remanentes Del Fasp 2011	-	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF00130300214404	Azoteas Verdes En Inmuebles Del G.D.F.	215010	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF00130300214417	Mantenimiento Y Adquisición De Equipo	233004 AFASPE	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF00130300214483	Diseño Del Programa De Acción Climático De La Ciudad De México	-	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF00130300214533	Conservacion Delegacional De Imagen Urbana	221104	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF00130300214562	Administracion De Recursos Institucionales	185002 R-FASSA	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2010
Convenios	G026 Fomento a Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular		Secretaría del Medio Ambiente	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2011
Convenios	G026 Fomento a Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular		Secretaría del Medio Ambiente	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2013
Convenios	G026 Fomento a Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular		Secretaría del Medio Ambiente	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I002 FASSA		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2012



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$670,472	\$670,472	\$670,472	\$670,472	\$670,472	\$670,472	\$670,472	100.00	\$0
\$15,000,000	\$15,000,000	\$6,750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$201,181	\$201,181	\$201,181	\$14,814	\$14,814	\$14,814	\$14,814	7.36	\$0
\$12,000,000	\$12,000,000	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$11,271,175	\$11,271,175	\$2,488,637	\$10,947,175	\$324,000	\$324,000	\$324,000	2.87	\$0
\$4,365,000	\$4,365,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$12,848,004	\$12,848,004	\$1,039,483	\$1,039,483	\$1,039,483	\$1,039,483	\$1,039,483	8.09	\$0
\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Pieza	2,439	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A RENDIMIENTOS GENERADOS DE LOS ASIGANDOS EN EL EJERCIO FISCAL 2010. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Pieza	57	40.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A RENDIMIENTOS GENERADOS DE LOS ASIGANDOS EN EL EJERCIO FISCAL 2011. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIAR POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Trámite	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF00130300214691	Remanentes Del Fasp 2012	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300214700	Programas Delegacionales De Ampliación De Infraestructura Del	213101	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF00130300214779	Programas Delegacionales De Desazolve De La Red Del Sistema De Drenaje	213102	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF00130300215032	Atencion Medica A Las Ets Y Vih Sida	232002 R-FASSA	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300215153	Mantenimiento, Adecuacion Y Actualización De Unidades Médicas	233005 R-FASSA	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300215356	Conservacion Delegacional De La Imagen Urbana	221104	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF00130300215598	Programas Preventivos De Protección Civil En Delegaciones	172102	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF00130300215638	Rehabilitación De La Plaza Lázaro Cárdenas	3	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300215675	Servicios De Apoyo Administrativo En Delegaciones	185103	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2012
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I002 FASSA		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2012
Aportaciones Federales	I002 FASSA		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2012
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$39,262	\$39,262	\$39,262	\$2,014	\$2,014	\$2,014	\$2,014	5.13	\$0
\$4,872,000	\$4,872,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$404,000	\$404,000	\$404,000	\$404,000	\$404,000	\$404,000	\$404,000	100.00	\$0
\$8,019,998	\$8,019,998	\$8,019,998	\$8,019,998	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$8,400,000	\$8,400,000	\$2,096,615	\$2,096,615	\$2,096,615	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,427,556	\$1,427,556	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$16,483,500	\$16,483,500	\$11,550,000	\$15,848,329	\$4,754,499	\$4,754,499	\$4,754,499	28.84	\$0
\$10,638,690	\$10,638,690	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Pieza	21	20.00	33.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A RENDIMIENTOS GENERADOS DE LOS ASIGANDOS EN EL EJERCIO FISCAL 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIAR POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIAR POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Consulta	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE RALIZARAN TRABAJOS DE REMODELACION Y MANTENIMIENTO EN LOS SANITARIOS PUBLICOS EN LOS PARQUES Y JAARDINES DE LA DELEGACION, ASI COMO LA REAHABILITACION DE UNA CANCHA DEPORTIVA EN EL CUPA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Documento	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIAR POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto de Rehabilitación	0	80.00	28.84	Financiera: / Física: Proyecto Multianual 2013-2014 según Convenio / Registro: No se considera un monto por \$16,500.00 (Dieciséis mil quinientos pesos 00/100 M.N.) del total de los recursos asignados, ya que corresponde al uno al millar de acuerdo a la clausula Décimo segunda del convenio, para la fiscalización del proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIAR POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF00130300215729	Mantenimiento Delegacional De Áreas Verdes	215104	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF00130300215842	Mantenimiento Delegacional De Infraestructura Cultural	242102	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF00130300215893	Programas Delegacionales De Renovación De Banquetas	221118	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF00130300215955	Mantenimiento Delegacional De Infraestructura Cultural	242102	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF00130300216053	Atención Medica De Caracter General	232004 R-SEPO	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300216173	Conservación Delegacional De Imagen Urbana	221104	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF00130300216310	Programa Delegacional De Alumbrado Público	224101	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF00130300216369	Construcción Y Ampliación De La Infraestructura En Salud En Delegaciones	233101	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF00130300216432	Mantenimiento Delegacional De Espacios Deportivos	241103	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013
Subsidios	U005 Seguro Popular		SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2012
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	Educación y deporte	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$529,857	\$529,857	\$108,076	\$108,076	\$108,076	\$108,076	\$108,076	20.40	\$0
\$7,000,000	\$7,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$150,220	\$150,220	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,345,833	\$1,345,833	\$7,003	\$7,003	\$7,003	\$7,003	\$7,003	0.52	\$0
\$10,000,000	\$10,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$285,563	\$285,563	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$21,416,894	\$21,416,894	\$4,202,869	\$4,202,869	\$4,202,869	\$4,202,869	\$4,202,869	19.62	\$0
\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIAR POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIAR POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIAR POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Consulta	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BASICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BASICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF00130300216441	Mantenimiento De Carpeta Asfáltica En Vialidades Secundarias	221108	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF00130300216557	Mantenimiento Y Adquisición De Equipo	233004 R-SEPO	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300216640	Construcción Delegacional De Infraestructura De Desarrollo Social	269102	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF00130300216701	Mantenimiento Delegacional A Centros De Desarrollo Infantil (Cendis)	269104	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF00130300216725	Remanentes De Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300216735	Ampliación Delegacional De Infraestructura Cultural	242101	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF00130300216774	Mantenimiento Delegacional Centros De Desarrollo Social Y Comunitario	269105	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF00130300216792	Remanentes Del Sistema Nacional De Información	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300216804	Ministración	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U005 Seguro Popular		SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2012
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	Instituto de Formación Profesional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	Dirección General de Tecnologías y Servicios Informáticos	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012
Aportaciones Federales	I011 FASP		Gobierno del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$24,085,872	\$24,085,872	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$809,072	\$809,072	3.36	\$0
\$12,012,361	\$12,012,361	\$12,012,361	\$12,012,361	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$5,710,224	\$5,710,224	\$519,741	\$519,741	\$519,741	\$519,741	\$519,741	9.10	\$0
\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$692,037	\$692,037	\$692,037	\$100,344	\$100,344	\$100,344	\$100,344	14.50	\$0
\$2,327,556	\$2,327,556	\$415,793	\$415,793	\$415,793	\$415,793	\$415,793	17.86	\$0
\$2,163,778	\$2,163,778	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$309,372	\$309,372	\$309,372	\$309,372	\$309,372	\$309,372	\$309,372	100.00	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	#iDIV/0!	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	0	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Capacitación	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta un avance del 100%, debido a que la meta programada ya fue cumplida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se reporta un avance del 100, debido a que la meta ya fue cumplida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Este folio se generó con el propósito de reportar la ministración total de recursos del FASP 2013, debido a que parte de los recursos están en proceso de asignación a las Unidades Responsables del Gasto correspondientes. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF00130300216898	Programa Delegacional De Balizamiento En Vialidades	221111	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF00130300217084	Remanentes De Infraestructura Para La Procuración De Justicia	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300217200	Construcción	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300217627	Programa Delegacional De Señalamiento En Vialidades	221112	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF00130300217658	Indicadores Para El Seguimiento Del Proceso De Implementacion De La Reforma	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300217725	Campaña De Difusion De La Implementacion Del Sistema De Justicia Penal Acusatorio	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I011 FASP		Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011
Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Gobierno del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		Procuraduría General de Justicia de Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$351,666	\$351,666	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$10,561,830	\$10,561,830	\$10,561,830	\$10,561,830	\$3,045,611	\$3,045,611	\$3,045,611	28.84	\$0
\$85,000,000	\$85,000,000	\$85,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,028,408	\$2,028,408	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$980,000	\$980,000	\$686,000	\$980,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,998,865	\$1,998,865	\$1,399,205	\$1,998,865	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metros	0	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Únicamente se ha pagado el anticipo de la obra de construcción de la agencia del ministerio público GAM 2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Obra	0	10.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Aún no se definido la unidad ejecutora del proyecto
Pieza	0	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Sistema	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: Dichos recursos seran ejercidos en el transcurso del cuarto trimestre del ejercicio 2013 / Registro: Dichos recursos seran ejercidos en el transcurso del cuarto trimestre del ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
-1	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: Dichos recursos seran ejercidos en el cuarto trimestre del ejercicio 2013 / Registro: Dichos recursos seran ejercidos en el cuarto trimestre del ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF00130300217737	Programas Delegacionales De Renovación De Banquetas	221118	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF00130300217785	Automatización Del Proceso De Gestión Para El Módulo De Atención En La Procuraduría General De Justicia Del Distrito Federal	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300217802	Acuerdo Para El Fortalecimiento De Las Acciones De Salud Pública En Las Entidades Federativas	2 3 2 007	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300217818	Manual De Procedimientos Del Módulo De Atención	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300217859	Programa Delegacional De Alumbrado Público	224101	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF00130300217871	Manual De Procedimientos De La Unidad De Mediación En Procuración De Justicia Para Adolescentes	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2012
Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		Procuraduría General de Justicia	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$19,211,532	\$19,211,532	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,018,473	\$2,018,473	\$1,412,931	\$2,018,473	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,031,384	\$1,031,384	\$1,031,384	\$1,031,384	\$1,031,384	\$1,031,384	\$1,031,384	100.00	\$0
\$250,000	\$250,000	\$175,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$19,668,914	\$19,668,914	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$250,000	\$250,000	\$175,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	0	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Sistema	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: Dichos recursos seran ejercidos en el cuarto trimestre del ejercicio 2013 / Registro: Dichos recursos seran ejercidos en el cuarto trimestre del ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
0	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA SE UTILIZAN PARA REFORZAR LA ATENCION QUE SE PROPORCIONA A LOS HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL CARENTES DE SEGURIDAD SOCIAL LABORAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
-1	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: Dichos recursos seran ejercidos en el cuarto trimestre del ejercicio 2013 / Registro: Dichos recursos seran ejercidos en el cuarto trimestre del ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Pieza	0	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
-1	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: Dichos recursos seran ejercidos en el cuarto trimestre del ejercicio 2013 / Registro: Dichos recursos seran ejercidos en el cuarto trimestre del ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF00130300217949	Programa Integral De Mantenimiento De Escuelas	251103	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF00130300218200	Ampliación De La Coordinación En El Poblado De San Agustín Ohtenco.	221105	Distrito Federal	Milpa Alta	AA Milpa Alta	Rural
DIF00130300218220	Ampliación Delegacional De Infraestructura Deportiva	241101	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF00130300218225	Programas Delegacionales De Ampliación De Infraestructura Del Sistema De Drenaje	213101	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF00130300218282	Conservación Delegacional De Imagen Urbana	221104	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF00130300218347	Programa Delegacional De Alumbrado Público	224101	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF00130300218405	Ampliación Delegacional De Infraestructura Deportiva	241101	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF00130300218433	Mantenimiento Delegacional De Espacios Deportivos	241103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		DELEGACION MILPA ALTA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	S205 Deporte		DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Educación y deporte	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$5,089,241	\$5,089,241	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,998,000	\$1,998,000	\$217,411	\$217,411	\$217,411	\$217,411	\$217,411	10.88	\$0
\$31,425,465	\$31,425,465	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$8,500,000	\$8,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$463,414	\$463,414	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$458,536	\$458,536	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$198,606	\$198,606	\$198,606	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	130,582	100.00	10.88	Financiera: / Física: / Registro: AMPLIACION Y REMODELACION DE LA COORDINACION TERRITORIAL DE SAN AGUSTIN OHTENCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: POBLACION EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: EN ESTA ACTIVIDAD LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Física: EN ESTA ACTIVIDAD LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	8	100.00	0.00	Financiera: EN ESTA ACTIVIDAD LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Física: EN ESTA ACTIVIDAD LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Luminaria	9,375	100.00	0.00	Financiera: EN ESTA ACTIVIDAD LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Física: EN ESTA ACTIVIDAD LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: EN ESTA ACTIVIDAD LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Física: EN ESTA ACTIVIDAD LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	4	100.00	0.00	Financiera: EN ESTA ACTIVIDAD LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Física: EN ESTA ACTIVIDAD LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF00130300218462	Rehabilitación Del Corredor Peatonal "Seminario-República De Argentina"	4	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300218714	Construcción De La Línea 12 Del Metro Tláhuac-Mixcoac	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300218722	Programa Delegacional De Alumbrado Público	224101	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF00130300218902	Atencion Medica De Caracter General	232004 R-CARAVANAS	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300218998	Atencion Medica De Caracter General	232004 R-AFASPE	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		Proyecto Metro del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013
Subsidios	U044 Infraestructura en Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Delegación Gustavo A. Madero	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	S200 Caravanas de la Salud		SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2012
Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2012



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$27,972,000	\$27,972,000	\$19,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$685,440,447	\$685,440,447	\$685,440,447	\$448,227,711	\$97,083,180	\$97,083,180	\$97,083,180	14.16	\$0
\$3,800,000	\$3,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$112,745	\$112,745	\$112,745	\$112,745	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$8,571,989	\$8,571,989	\$8,571,989	\$8,571,989	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto de Rehabilitación	0	75.00	0.00	Financiera: / Física: Proyecto Multianual 2013-2014 según Convenio / Registro: No se considera un monto por \$28,000.00 (Veintiocho mil pesos 00/100 M.N.) del total de los recursos asignados, ya que corresponde al uno al millar de acuerdo a la cláusula Décimo segunda del convenio, para la fiscalización del proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	400,000	100.00	0.17	Financiera: / Física: / Registro: Acciones realizadas: Permanencia SEAT.- Por otro lado, se continúan los trabajos correspondientes a la Construcción de la permanencia del SEAT Estrella, realizándose trabajos acerca de accesos y estacionamientos, como las actividades correspondientes a la elaboración del Manual de Operación y Mantenimiento. Obras Complementarias.- Respecto a los trabajos de las Obras Complementarias, destacan la construcción de la nave de vehículos auxiliares, en la cual se realizan los trabajos de cimentación, estructura metálica, Instalación de Vía Férrea, Instalaciones y Equipamiento. Guardería Nopalera.- Se llevó a cabo la celebración del contrato para la terminación de la Obra Civil de la Guardería Nopalera, llevándose a cabo trabajos de instalaciones, Equipamiento de Cocina, Sistema de CCTV, Sonido, Voz y Datos y Sistema contra incendios, así como trabajos en la partida de modificación para acometida, jardinería y cancelería. Vialidades.- Dentro de los trabajos referente a vialidades se concluyó con los trabajos que se realizaban sobre la Calle Uxmal así mismo en este periodo se inició con el cierre de trabajos sobre este rubro lo anterior con el apoyo de la empresa supervisora. Unidad médica.- Derivado de las necesidades que genera el funcionamiento y operación de la Línea 12 se hace indispensable contar con servicios médicos que
Luminaria	0	100.00	0.00	Financiera: Recurso dispuesto para el proyecto O.02D7.3016 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
Consulta	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Consulta	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF00130300219302	Ampliación Línea 12 Mixcoac-Observatorio	3 5 6 004	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300219418	Programas Preventivos De Protección Civil En Delegaciones	172102	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF00130300219484	Programas Delegacionales De Mantenimiento Al Sistema De Drenaje	213103	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF00130300219545	Programas Delegacionales De Alumbrado Público	224101	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF00130300219806	Programa Delegacional De Alumbrado Publico	224101	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		Proyecto Metro del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013
Subsidios	U044 Infraestructura en Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		DELEGACIÓN IZTAPALA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U044 Infraestructura en Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U044 Infraestructura en Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,300,000,000	\$1,300,000,000	\$1,284,559,553	\$16,814,507	\$6,858,637	\$6,858,637	\$6,858,637	0.53	\$0
\$3,983,085	\$3,983,085	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$4,355,640	\$4,355,640	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$53,446,500	\$53,446,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$19,114,997	\$19,114,997	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	108,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se firmó el contrato de Prestación de servicios para la ampliación de la línea 12 del sistema de transporte colectivo tramo Mixcoac-Observatorio, consistentes en la elaboración de la ingeniería básica, definición operativa y descripción de los sistemas electromecánicos a utilizar, de este contrato se han iniciado trabajos de Ingeniería básica del Proyecto Civil como es topografía, proyecto geométrico, arquitectura; así como trabajos de Ingeniería básica del proyecto electromecánico que consiste en: proyecto operativo, sistemas de vías, sistema de alimentación y distribución de energía eléctrica, sistema de instalaciones mecánicas, sistema de señalización, sistema de mando centralizado, sistema de telecomunicaciones, sistema de peaje, sistema de pilotaje automático; y la elaboración de catálogo de conceptos y programa: elaboración del catálogo de conceptos y presupuesto base para la licitación del Proyecto Integral para la construcción de la Ampliación de la Línea 12 en su tramo Mixcoac-observatorio y elaboración del programa general de la obra civil del Proyecto Integral para la construcción de la Ampliación de la Línea 12 en su tramo Mixcoac-Observatorio. Al tercer trimestre el resultado físico aún no se determina por encontrarse los trabajos en etapa de inicio. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Documento	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: POBLACION EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Documento	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: POBLACION EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Luminaria	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Luminaria	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF00130300219839	Mantenimiento Delegacional De Infraestructura Educativa De Nivel Basico	251102	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF00130300219881	Capacitacion Integral A Los Operadores Del Sistema De Justicia Penal	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300219891	Programa De Detección De Cancer De Mama	2 3 2 011	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300219923	Mantenimiento En Vialidades Secundarias	221110	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF00130300219935	Diplomado De Especializacion Para Defensores De Oficio En El Sistema De Justicia Penal Oral Y Adversarial	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300219981	Capacitacion Integral A Los Operadores Del Sistema De Justicia Penal (Subsecretaria Del Sistema Penitenciario)	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300220164	Programas Delegacionales De Ampliación De Infraestructura Del	213101	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF00130300220172	Centro De Desarrollo Infantil En Delegaciones	2-6-9-101	Distrito Federal	Iztacalco	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Educación y deporte	En Ejecución	2013
Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		Instituto de Formación Profesional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U005 Seguro Popular		SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2012
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		Delegación Gustavo A. Madero	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		Instituto de Formación Profesional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		Instituto de Formación Profesional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION IZTACALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$19,980,000	\$19,980,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$4,445,000	\$4,445,000	\$3,111,500	\$4,445,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$18,765,030	\$18,765,030	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,002,564	\$1,002,564	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,158,000	\$1,158,000	\$810,600	\$1,158,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$540,000	\$540,000	\$378,000	\$540,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$3,836,970	\$3,836,970	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: POBLACION EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Capacitación	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: Estos recursos serán ejercidos en el transcurso del Cuarto Trimestre del ejercicio 2013 / Registro: Estos recursos serán ejercidos en el transcurso del Cuarto Trimestre del ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Estudio	81,890	100.00	83.00	Financiera: LOS ESTUDIOS SE REALIZAN EN HOSPITALES Y UNIDADES MÓVILES HACIENDO MÁS ACCESIBLES LOS ESTUDIOS. / Física: / Registro: LOS ESTUDIOS SE REALIZAN EN HOSPITALES Y UNIDADES MÓVILES HACIENDO MÁS ACCESIBLES LOS ESTUDIOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Obra	0	100.00	0.00	Financiera: Recurso previsto para la adquisición de materiales para construcción y reparación / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Capacitación	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: Dichos recursos serán ejercidos durante el cuarto trimestre del ejercicio 2013 / Registro: Dichos recursos serán ejercidos durante el cuarto trimestre del ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Capacitación	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: Dichos recursos serán ejercidos durante el cuarto trimestre del ejercicio 2013 / Registro: Dichos recursos serán ejercidos durante el cuarto trimestre del ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Persona	900	67.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF00130300220188	Programas Delegacionales De Desasolve De La Red Del Sistema De	213102	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF00130300220205	Programas Delegacionales De Ampliación Del Sistema De Agua	223102	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF00130300220224	Mantenimiento Delegacional De Espacios Deportivos	241103	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF00130300220367	Mantenimiento De Infrestructura Social En Delegaciones	2-6-9-103	Distrito Federal	Iztacalco	Cobertura municipal	
DIF00130300220424	Proyectos Delegaciones En Mejora Urbana Inegral	2-2-1-120	Distrito Federal	Iztacalco	Cobertura municipal	
DIF00130300220427	Programas Delegacionales Del Mantenimiento De Infraestructura En El Sistema De Drenaje	213103	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal	
DIF00130300220464	Programas Delegacionales De Infraestructura De Agua Potable	223103	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF00130300220465	Atención Estructural A Taludes, Minas Y Grietas	221103	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal	
DIF00130300220485	Programas Delegacionales De Renobacion De Banquetas	2-2-1-118	Distrito Federal	Iztacalco	Cobertura municipal	
DIF00130300220490	Manatenimiento De Carpeta Asfáltica En Vialidades Secundarias	221108	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal	
DIF00130300220505	Programas Delegacionales De Construcción De Banquetas	221115	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal	
DIF00130300220524	Mantenimiento Delegacional De Espacios Deportivos	241103	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Educación y deporte	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION IZTACALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION IZTACALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		Delegación La Magdalena Contreras	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION TLALPAN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		Delegación La Magdalena Contreras	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U044 Infraestructura en Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		DELEGACION IZTACALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		Delegación La Magdalena Contreras	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		Delegación La Magdalena Contreras	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		Delegación La Magdalena Contreras	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,997,000	\$2,997,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$44,955,000	\$44,955,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,998,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,659,146	\$2,659,146	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$6,622,821	\$6,622,821	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$3,545,528	\$3,545,528	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$3,102,337	\$3,102,337	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: POBLACION EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: POBLACION EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	1,000	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Kilómetro	0	100.00	17.70	Financiera: La meta alcanzada se realizó con recursos fiscales / Física: desazolve de la red de drenaje / Registro: La Información corresponde al Tercer Trimestre Enero-Septiembre 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se menciona que en esta actividad no se realizara avance de metas ya que se tiene contemplado que en los proximos meses se reorienta el recurso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Este Proyecto se aperturo en el presente triemstre Enero-Septiembre 2013. - La información corresponde al Trimestre Enero-Septiembre 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta Actividad Institucional se aperturo en el Tercer Trimestre Enero-Septiembre 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La información corresponde al Trimestre Enero-Septiembre 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La información corresponde al Tercer Trimestre Enero-Septiembre 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF00130300220533	Programa Delegacional De Alumbrado Publico	224101	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF00130300220540	Mantenimiento De Carpeta Asfaltica En Vialidades Secundarias	2-2-1-108	Distrito Federal	Iztacalco	Cobertura municipal	
DIF00130300220584	Programas Delegacionales De Renobacion De Banquetas	2-2-1-118	Distrito Federal	Iztacalco	Cobertura municipal	
DIF00130300220644	Construccion Delegacional De Infraestructura De Desarrollo Social	269102	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF00130300220689	Mantenimiento Delegacional A Centros De Desarrollo Infantil	2-6-9-104	Distrito Federal	Iztacalco	Cobertura municipal	
DIF00130300220799	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	269103	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION TLALPAN	Energía	En Ejecución	2013
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LA CARPETA ASFALTICA PARA UN MEJOR TRANSITO VEHICULAR	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACION IZTACALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION TLALPAN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACION IZTACALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U044 Infraestructura en Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Delegación La Magdalena Contreras	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$5,914,619	\$5,914,619	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,415,177	\$1,415,177	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$782,623	\$782,623	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,297,700	\$2,297,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$3,329,955	\$3,329,955	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el último trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el último trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	900	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La información corresponde al Tercer Trimestre Enero-Septiembre 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF00130300220847	Mantenimiento De Carpeta Asfáltica En Vialidades Secundarias	221108	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal	
DIF00130300220855	Contruccion Delegacional De Infraestructura De Desarrollo Social	2-6-9-102	Distrito Federal	Iztacalco	Cobertura municipal	
DIF00130300220907	Mantenimiento Delegacional De Espacios Deportivos	241103	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal	
DIF00130300220915	Conservacion Delegacional De La Imagen Urbana	221104	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF00130300220942	Mantenimietno Delegacional De Infraestructura Educativa De Nivel Básico	251102	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Delegación La Magdalena Contreras	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACION IZTACALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Delegación La Magdalena Contreras	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACION TLALPAN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Delegación La Magdalena Contreras	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$6,993,000	\$6,993,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$999,000	\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$14,985,000	\$14,985,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$4,990,000	\$4,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Tercer Trimestre Enero-Septiembre 2013 - Tercer Trimestre Enero-Septiembre 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Persona	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Tercer Trimestre Enero-Septiembre 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el último trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Tercer Trimestre Enero-Septiembre 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF00130300220955	Mantenimiento De Carpeta Asfáltica En Vialidades Secundarias	221108	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF00130300220973	Programa De Capacitación Del Nuevo Sistema De Justicia Penal Para El Tsjdf	DF-03-2013	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300220977	Programa Delegacional De Alumbrado Publico	224101	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF00130300221022	Programas Delegacionales En Apoyo A La Prevención Del Delito	171103	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal	
DIF00130300221047	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	269103	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF00130300221052	Mantenimiento De Carpeta Asfáltica En Vialidades Secundarias	221108	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal	
DIF00130300221056	Mapeo De Procesos Para El Intercambio De Información Entre El Tsjdf, La Pjdf, La Defensoría De Oficio Y El Sistema Penitenciario Del D.F.	DF-014-2013	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130300221085	Programa Delegacional De Mantenimiento A La Infraestructura De	223103	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACION TLALPAN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACION TLALPAN	Energía	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		Delegación La Magdalena Contreras	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U044 Infraestructura en Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Delegacion Tlalpan	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		Delegación La Magdalena Contreras	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		Tribunal Superior de Justicia del D.F.	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		Delegación La Magdalena Contreras	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$4,990,000	\$4,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$795,000	\$795,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$4,990,000	\$4,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$4,995,000	\$4,995,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$9,728,573	\$9,728,573	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$29,970,000	\$29,970,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$4,814,000	\$4,814,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,997,000	\$2,997,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se menciona que para el avance de metas se realizar en el ultimo trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AL PERIODO QUE SE INFORMA SE AMPLIARON \$795,000.00 AL PRESUPUESTO DEL TRIBUNAL, DESTINADOS AL PROYECTO DF-03-2013 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA EL TSJDF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Luminaria	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el último trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Tercer Trimestre Enero-Septiembre 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se menciona que el avance de metas esta programado para el ultimo trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Tercer Trimestre Enero-Septiembre 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AL PERIODO QUE SE INFORMA, SE AMPLIARON AL PRESUPUESTO DEL TRIBUNAL LOS \$4,814,000.00 QUE SE DESTINAN AL PROYECTODF-14-2012 MAPEO DE PROCESOS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE EL TSJDF, LA PGJDF, LA DEFENSORÍA DE OFICIO Y EL SISTEMA PENITENCIARIO DEL D.F.
Proyecto	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Tercer Trimestre Enero-Septiembre2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos		Cobertura municipal
DIF00130300221572	Conservación Delegacional De Imagen Urbana	-	Distrito Federal	Iztacalco		Cobertura municipal
DIF00130300221593	Mantenimiento A Edificios Públicos En Delegaciones	-	Distrito Federal	Iztacalco		Cobertura municipal
DIF00130300221660	Programa Delegacional De Renovación De Banquetas	-	Distrito Federal	Iztacalco		Cobertura municipal
DIF00130300221689	Mantenimiento Del Multiforo Tlalpan	242102	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF00130300221695	103 Mantenimiento Delegacional De Espacios Deportivos	2-4-1-103	Distrito Federal	Iztacalco		Cobertura municipal
DIF00130300221720	102 Mantenimiento Delegacional De Infraestructura Cultural	-	Distrito Federal	Iztacalco		Cobertura municipal
DIF00130300221727	102 Construcción Delegacional De Infraestructura De Desarrollo Social	2-6-9-102	Distrito Federal	Iztacalco		Cobertura municipal
DIF00130300221744	104 Mantenimiento Delegacional A Centros De Desarrollo Infantil (Cendis)	2-6-9-104	Distrito Federal	Iztacalco		Cobertura municipal
DIF00130300222726	Proyecto De Rehabilitación De Vías Y Estructuras Del Cajón Del Metro, Así Como Modernización De Rejillas De Ventilación Y Reforzamiento De	99	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF00130300222936	Programas Delegacionales En Apoyo A La Prevención Del Delito	171103	Distrito Federal	La Magdalena Contreras		Cobertura municipal



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		Delegación Iztacalco	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		Delegación Iztacalco	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		Delegación Iztacalco	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		DELEGACION TLALPAN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		Delegacion Iztacalco	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		Delegacion Iztacalco	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		Delegacion Iztacalco	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		Delegacion Iztacalco	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U022 Programas Regionales		SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		Delegación La Magdalena Contreras	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$17,082,900	\$17,082,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,997,000	\$2,997,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$6,993,000	\$6,993,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,498,500	\$1,498,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$27,472,500	\$27,472,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$7,492,500	\$7,492,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,859,758	\$1,859,758	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,598,400	\$1,598,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$65,934,000	\$65,934,000	\$46,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,215,955	\$2,215,955	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE INFORMA QUE A LA FECHA NO SE A REGISTRADO AVANCE DE METAS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN PROGRAMADAS PARA EL ULTIMO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	100.00	100.00	Financiera: La meta se alcanzó con recursos FORTMUN y Fiscales / Física: 184 reuniones y 28 recorridos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF09130200152976	Equipamiento De Los Centros Penitenciarios (Ramenentes Ejercicio 2009)	1-2-3-001	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF10130200153086	Equipamiento De Los Centros Penitenciarios (Remanentes 2010)	1-2-3-001	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF11130200153156	Equipamiento De Los Centros Penitenciarios (Remanente 2011)	1-2-3-001	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF11130200153370	Construcción De La Línea 12 Del Metro	3 5 6 004	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	SUBSECRETARIA DE SISTEMA PENITENCIARIO	Otra obra pública	En Ejecución	2009
Aportaciones Federales	I011 FASP		SUBSECRETARIA DE SISTEMA PENITENCIARIO	Otra obra pública	En Ejecución	2010
Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	SUBSECRETARIA DE SISTEMA PENITENCIARIO	Otra obra pública	En Ejecución	2011
Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		Proyecto Metro del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,079	\$2,079	\$2,079	\$2,079	\$2,079	\$2,079	\$2,079	100.00	\$0
\$52,920	\$52,920	\$52,920	\$3,946	\$3,946	\$3,946	\$3,946	7.46	\$0
\$867,086	\$867,086	\$867,086	\$770,881	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$748,345	\$748,345	\$748,345	\$748,345	\$667,346	\$667,346	\$667,346	89.18	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Programa	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F. FASP 2009, DE ORIGEN SE ASIGNA UN IMPORTE DE \$32,788,499.00, A LA FECHA SE HA EJERCIDO LA TOTALIDAD DEL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Programa	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F. FASP 2010, DE ORIGEN SE ASIGNARON RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$50,000,000.00 DE LOS CUALES SE HAN EJERCIDO UN IMPORTE DE \$49,999,942.90 POR LO QUE HAY UN REMANENTE DE \$57.10, MISMOS QUE FUERON REPROGRAMADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO A FIN DE ADQUIRIR COLCHONES, COMO COMPLEMENTO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR UN MONTO DE \$48,917.04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Programa	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ASIGNARON RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FASP 2011 POR LA CANTIDAD DE \$1,414,531.91, DE LOS CUALES SE HA EJERCIDO UN IMPORTE DE \$1,373,576.28 POR LO QUE HAY UN REMANENTE DE \$40,955.63, LOS CUALES EN ESTE EJERCICIO SE REPROGRAMARON PARA LA ADQUISICIÓN DE PANTS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	400,000	100.00	0.29	Financiera: / Física: / Registro: Acciones realizadas: Permanencia SEAT.- Por otro lado, se continúan los trabajos correspondientes a la Construcción de la permanencia del SEAT Estrella, realizándose trabajos acerca de accesos y estacionamientos, como las actividades correspondientes a la elaboración del Manual de Operación y Mantenimiento. Obras Complementarias.- Respecto a los trabajos de las Obras Complementarias, destacan la construcción de la nave de vehículos auxiliares, en la cual se realizan los trabajos de cimentación, estructura metálica, Instalación de Vía Férrea, Instalaciones y Equipamiento. Guardería Nopalera.- Se llevó a cabo la celebración del contrato para la terminación de la Obra Civil de la Guardería Nopalera, llevándose a cabo trabajos de instalaciones, Equipamiento de Cocina, Sistema de CCTV, Sonido, Voz y Datos y Sistema contra incendios, así como trabajos en la partida de modificación para acometida, jardinería y cancelería. Vialidades.- Dentro de los trabajos referente a vialidades se concluyó con los trabajos que se realizaban sobre la Calle Uxmal así mismo en este periodo se inició con el cierre de trabajos sobre este rubro lo anterior con el apoyo de la empresa supervisora. Unidad médica.- Derivado de las necesidades que genera el funcionamiento y operación de la Línea 12 se hace indispensable contar con servicios médicos que



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos		Cobertura municipal
DIF12130100095273	Divulgacion Y Promocion Del Patrimonio Tangible E Intangible De La Ciudad De Mexico	2-4-2-009	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF12130100095300	Museo Archivo De La Fotografia	2-4-2-012	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF12130100095319	Sistema De Teatros De La Ciudad De Mexico	2-4-2-030	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF12130100095335	Sustitución Del Centro De Salud Gregorio Atlapulco	233006	Distrito Federal	Xochimilco	Xochimilco	Urbano
DIF12130100102032	Sistema De Protección Social En Salud	2 3 5 001	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF12130100102521	Sistema De Protección Social En Salud	2 3 5 002	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		SECRETARIA DE CULTURA DEL GDF	Cultura y turismo	En Ejecución	2012
Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		SECRETARIA DE CULTURA DEL GDF	Cultura y turismo	En Ejecución	2012
Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		SECRETARIA DE CULTURA DEL GDF	Cultura y turismo	En Ejecución	2012
Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Otra obra pública	En Ejecución	2012
Subsidios	U005 Seguro Popular		SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2012
Subsidios	U005 Seguro Popular		SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2012



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0
\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0
\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$360,500	\$360,500	\$360,500	\$360,500	72.10	\$0
\$36,844,508	\$36,844,508	\$9,231,373	\$9,231,373	\$9,231,373	\$9,231,373	\$9,231,373	25.05	\$0
\$6,324,228	\$6,324,228	\$6,324,228	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,234,881,643	\$1,234,881,643	\$1,234,881,643	\$440,434,378	\$440,243,874	\$440,243,874	\$440,243,874	35.65	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYÓ EL PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Persona	50,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: QUEDA CONCLUIDO EL PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Evento	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	0	100.00	0.30	Financiera: / Física: / Registro: DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD SAN GREGORIO ATLPULCO Y CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE CONSULTA GENERAL, CONSULTA ODONTOLÓGICA, LABORATORIO Y RAYOS X. LOS TRABAJOS A REALIZAR SON; DEMOLICIÓN, PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS, RELLENOS PARA LA CIMENTACIÓN, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ACABADOS, HERRERÍA, PUERTAS DE HERRERÍA, HERRERÍA PARA ESTRUCTURA METÁLICA, CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO, CARPINTERÍA, ALUMINIO Y VIDRIO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS, ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN, INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SISTEMA DE BOMBEO, INSTALACIÓN SANITARIA, MUEBLES SANITARIOS, INSTALACIÓN DE GAS, FORMACIÓN DE ÁREAS VERDES, RED DE RIEGO. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO: CALLE DIAZ ORDAZ S/N COLONIA SAN GREGORIO ATLPULCO, DELEGACIÓN XOCHIMILCO DISTRITO FEDERAL, POBLACIÓN BENEFICIADA: 8, 000 ADULTOS MAYORES, MUJERES Y HOMBRES, NIÑAS Y NIÑOS, EMPLEOS GENERADOS: 600 DIRECTOS Y 200 INDIRECTOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: DEBIDO A UNA RECLASIFICACION PRESUPUESTAL DE LA CUENTA LIQUIDA CERTIFICADA NO. 101001, SE ELABORO EL DOCUMENTO MULTIPLE 200138 PARA REGISTRAR \$1,400,000.00 AL PROYECTO 235 002 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	100.00	0.00	Financiera: REMANENTES / Física: / Registro: REMANENTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF12130100107487	Construccion De Dos Juzgados De Ejecucion De Sanciones En El Reclusorio Preventivo Norte	TSJDF-FASP-01-2012	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF12130100108326	Desayunos Escolares Y Alimentacion Complemetaria Para Menores	256005	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF12130200136760	Solución Hidráulica Con Planta De Tratamiento Para 50 Lps., Parque Lineal Chimalistac - Viveros (Cecrm)	2-1-3-002-3020	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF12130200136763	Rehabilitación Del Emisor Central E Interceptores Del Drenaje Profundo	2-1-3-005-3022	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF12130200141215	Corredor Cultural Tacuba Muebles Nuevos Callejon 5 De Mayo Portal De Mercaderes Y Peatonal Moneda	O.07PH.3003	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF12130200144925	Construcción, Ampliación Y Remodelación De La Dignificación De La Clínica De La Columna Y Servicio De Medicina Física Y Rehabilitación Del Hospital General La Villa	233006	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF12130200148619	Desayunos Escolares Y Alimentación Complementaria Para Menores	256005	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I011 FASP		TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2012
Convenios	U082 DIF-DF		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012
Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Otra obra pública	En Ejecución	2012
Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Otra obra pública	En Ejecución	2012
Convenios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012
Subsidios	U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Salud	En Ejecución	2012
Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$17,851,099	\$17,851,100	\$15,066,072	\$17,851,100	\$15,066,072	\$15,066,072	\$15,066,072	84.40	\$0
\$865,799	\$865,799	\$865,799	\$865,799	\$865,799	\$0	\$0	0.00	\$0
\$10,697,630	\$10,697,630	\$10,697,630	\$10,333,584	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$4,535,963	\$4,535,963	\$4,535,963	\$4,290,904	\$3,624,401	\$3,624,401	\$3,624,401	79.90	\$0
\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,048,470	\$1,048,470	\$1,048,470	\$1,048,470	67.64	\$0
\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$3,859,639	\$3,859,639	\$3,859,639	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Obra	98,000,000	100.00	84.40	Financiera: / Física: / Registro: SE PRECISA QUE EN EL ANTERIOR TRIMESTRE, NO SE RECONOCIERON LOS DECIMALES DE LA ASIGNACION; RAZON POR LO QUE EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE INDICA EL MONTO DE LA AMPLIACION LIQUIDA EN EL PRESUPUESTO 2013.
Ración	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El importe de \$ 865,799.47 se explica fundamentalmente por lo siguiente, los recursos programados corresponden a remanentes generados en las cuentas bancarias administradas por la Dirección General de Administración Financiera, que al mes de septiembre del año en curso fueron incorporados al presupuesto 2013 del DIF-DF, dichos recursos se encuentran pendientes de ser aplicados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Obra	0	4.12	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CHIMALISTAC CON CAPACIDAD DE 50 LPS EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OGREGÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Obra	0	0.76	0.54	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN DE COMPUERTAS Y DE LUMBRERAS DEL INTERCEPTOR CENTRAL Y DEL INTERCEPTOR PONIENTE DEL DRENAJE PROFUNDO
Obra	500,000	100.00	0.00	Financiera: pago de anticipos / Física: pago de anticipos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	65,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO: COLONÍA GRANJAS MODERNAS, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO POBLACIÓN BENEFICIADA 65,000 HABITANTES BENEFICIADOS POR AÑO. EMPLEOS GENERADOS: 300 DIRECTOS Y 200 INDIRECTOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Ración	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El importe de \$ 3,859,638.94 se explica fundamentalmente por lo siguiente, los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples programados corresponden a intereses generados en las cuentas bancarias administradas por la Dirección General de Administración Financiera, que al mes de septiembre del año en curso fueron incorporados al presupuesto 2013 del DIF-DF, dichos recursos se encuentran pendientes de ser aplicados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF12130200148771	Red De Faros De La Ciudad De México	2-4-2-026	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF12130200149640	Mantenimiento Y Adquisición De Equipo	233004 R-FASSA	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF12130200149799	Orientación, Educación Y Planificación Para La Salud	231001 R-SEPO	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF12130200149827	Programa De Vacunación	231003 R-SEPO	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF12130200149886	Atención Médica A Las Ets Y Vih/Sida	232002 R-SEPO	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF12130200150221	Atención Médica Especializada	232006 R-SEPO	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF12130200150253	Programa De Detección De Cáncer Cérvico Uterino Y De Mama	232010 R-SEPO	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF12130200150291	Programa De Salud Sexual Y Reproductiva	232012 R-SEPO	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF12130200150321	Formación De Recursos Humanos En Salud	233002 R-SEPO	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF12130200150371	Reforzamiento De Servicios De Salud	235002 R-SEPO	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		SECRETARIA DE CULTURA DEL GDF	Cultura y turismo	En Ejecución	2012
Aportaciones Federales	I002 FASSA		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2012
Subsidios	U005 Seguro Popular		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2012
Subsidios	U005 Seguro Popular		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2012
Subsidios	U005 Seguro Popular		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2012
Subsidios	U005 Seguro Popular		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2012
Subsidios	U005 Seguro Popular		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2012
Subsidios	U005 Seguro Popular		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2012
Subsidios	U005 Seguro Popular		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2012
Subsidios	U005 Seguro Popular		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2012



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,693,527	\$1,693,527	\$1,693,527	\$923,556	\$923,556	\$923,556	\$923,556	54.53	\$0
\$34,071,385	\$34,071,385	\$34,071,385	\$34,071,385	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$28,371,519	\$28,371,519	\$22,256,811	\$22,256,811	\$7,721	\$7,721	\$7,721	0.03	\$0
\$18,738,016	\$18,738,016	\$15,137,705	\$15,137,705	\$148,252	\$148,252	\$148,252	0.79	\$0
\$10,933,375	\$10,933,375	\$8,538,528	\$8,538,528	\$65,676	\$65,676	\$65,676	0.60	\$0
\$17,860,679	\$17,860,679	\$11,908,285	\$11,908,285	\$59,992	\$59,992	\$59,992	0.34	\$0
\$52,255,198	\$52,255,198	\$37,629,173	\$37,629,173	\$447,560	\$447,560	\$447,560	0.86	\$0
\$5,083,076	\$5,803,076	\$5,803,076	\$5,803,076	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$7,233,119	\$7,233,119	\$4,822,079	\$4,822,079	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$145,888,456	\$222,472,390	\$153,470,725	\$153,470,725	\$12,348,179	\$12,348,179	\$12,348,179	5.55	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Persona	30,700	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSIDERA DOS CONVENIOS EL NUMERO CNCA/DGVC/COORD/00570/12 Y EL CNCA/DGVC/COORD/0004160/12 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Evento	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Dosis	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Consulta	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Consulta	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Estudio	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Consulta	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Curso	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF12130200152264	Programa Del Sistema Integral De Calidad En Salud	2 3 2 007	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF12130200152807	Seguimiento Al Fondo De Aportaciones Para La Seguridad Pública Del Distrito Federal	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF12130200152947	Construcción De La Línea 12 Del Metro	3 5 6 004	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF12130200153236	Equipamiento De Los Centros Penitenciarios (Remanente 2012)	1-2-3-001	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Convenios	S202 Sistema Integral de Calidad en Salud		SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2012
Aportaciones Federales	I011 FASP		CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL D.F.	Otra obra pública	En Ejecución	2012
Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		Proyecto Metro del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012
Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	SUBSECRETARIA DE SISTEMA PENITENCIARIO	Otra obra pública	En Ejecución	2012



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$11,038	\$11,038	\$11,038	\$11,038	\$11,038	\$11,038	\$11,038	100.00	\$0
\$2,021,854	\$2,021,854	\$2,021,854	\$683,921	\$683,921	\$683,921	\$683,921	33.83	\$0
\$163,069,341	\$163,069,341	\$163,069,341	\$163,069,341	\$160,883,968	\$160,883,968	\$160,883,968	98.66	\$0
\$5,182,428	\$5,182,428	\$5,182,428	\$5,087,518	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Egreso hospitalario	0	0.00	0.00	Financiera: REMANENTES / Física: / Registro: REMANENTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Informe	0	100.00	34.00	Financiera: / Física: / Registro: AL PRESENTE TRIMESTRE SE HAN LLEVADO A CABO ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GASTO. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	400,000	100.00	0.29	Financiera: / Física: / Registro: Acciones realizadas: Permanencia SEAT.- Por otro lado, se continúan los trabajos correspondientes a la Construcción de la permanencia del SEAT Estrella, realizándose trabajos acerca de accesos y estacionamientos, como las actividades correspondientes a la elaboración del Manual de Operación y Mantenimiento. Obras Complementarias.- Respecto a los trabajos de las Obras Complementarias, destacan la construcción de la nave de vehículos auxiliares, en la cual se realizan los trabajos de cimentación, estructura metálica, Instalación de Vía Férrea, Instalaciones y Equipamiento. Guardería Nopalera.- Se llevó a cabo la celebración del contrato para la terminación de la Obra Civil de la Guardería Nopalera, llevándose a cabo trabajos de instalaciones, Equipamiento de Cocina, Sistema de CCTV, Sonido, Voz y Datos y Sistema contra incendios, así como trabajos en la partida de modificación para acometida, jardinería y cancelería. Vialidades.- Dentro de los trabajos referente a vialidades se concluyó con los trabajos que se realizaban sobre la Calle Uxmal así mismo en este periodo se inició con el cierre de trabajos sobre este rubro lo anterior con el apoyo de la empresa supervisora. Unidad médica.- Derivado de las necesidades que genera el funcionamiento y operación de la Línea 12, se hace indispensable contar con servicios médicos que...
Programa	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F. (FASP 2012) DE ORIGEN SE ASIGNARON RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$55,000,000.00, DE LOS CUALES SE HAN EJERCIDO \$49,817,571.63, POR LO QUE HAY UN REMENENTE DE \$5,182,428.37 DE LOS CUALES EN ESTE EJERCICIO SE REPROGRAMARON RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$ 94,743.96 PARA LA ADQUISICIÃ“N DE UNIFORMES Y \$5,081,720.37 PARA LA ADQUISICIÃ“N DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS, NOBREAKS, SISTEMA PERIMETRAL, LITERAS, AIRE ACONDICIONADO Y RADIOS TETRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF12130200162421	Segunda Etapa Del Proyecto De Accesibilidad A Personas Con Discapacidad A Base De Elevadores En El Sistema De Transporte Colectivo	356012	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF12130200173551	Remanente De Huella Balística Y Rastreo Computarizado (Ibistrax 3d")	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF12130200173568	Construcción De Planta De Bombeo De Aguas Combinadas "San Bernardino"	2-1-3-001-3021	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100029075	Conservacion Delegacional De Imagen Urbana	221104	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF13130100029456	Mantenimiento De Carpeta Asfaltica En Vialidades Secundarias.	221108	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF13130100029709	Programa Delegacional De Alumbrado Publico.	224101	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF13130100029739	Programa Delegacional De Ampliacion Del Sistema De Agua Potable.	223102	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF13130100029988	Programas Delegacionales De Ampliacion De Infraestructura Del	213101	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF13130100030062	Programas Delegacionales De Desazolve De La Red Del Sistema De	213102	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF13130100030353	Programas Delegacionales De Mantenimiento De Infraestructura De Agua Potable.	223103	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF13130100030498	Provision Emergente De Agua Potable En Delegaciones.	223105	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF13130100030768	Recoleccion Delegacional De Residuos Solidos.	211101	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF13130100030938	Servicios Complementarios De Vigilancia	171104	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con discapacidad		SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012
Aportaciones Federales	I011 FASP	Huella balística y rastreo computarizado de armamento	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION IZTAPALAPA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION IZTAPALAPA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION IZTAPALAPA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION IZTAPALAPA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION IZTAPALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION IZTAPALAPA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION IZTAPALAPA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION IZTAPALAPA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION IZTAPALAPA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION IZTAPALAPA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION IZTAPALAPA	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$18,005,133	\$18,005,133	\$18,005,133	\$18,005,133	\$18,005,133	\$18,005,133	\$18,005,133	100.00	\$411,239
\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$10,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	30.00	\$0
\$3,463,669	\$3,463,669	\$3,463,669	\$3,463,669	\$3,463,669	\$3,463,669	\$3,463,669	100.00	\$0
\$6,315,574	\$6,315,574	\$589,710	\$589,710	\$589,710	\$589,710	\$589,710	9.34	\$0
\$6,848,348	\$6,848,348	\$3,504,241	\$3,504,241	\$3,504,241	\$3,504,241	\$3,504,241	51.17	\$0
\$9,837,847	\$9,837,847	\$6,544,438	\$6,544,438	\$6,544,438	\$6,544,438	\$6,544,438	66.52	\$0
\$3,053,990	\$3,053,990	\$1,185,623	\$1,185,623	\$1,185,623	\$1,185,623	\$1,185,623	38.82	\$0
\$9,058,248	\$9,058,248	\$4,474,706	\$4,474,706	\$4,474,706	\$4,474,706	\$4,474,706	49.40	\$0
\$7,035,944	\$7,035,944	\$4,771,858	\$4,771,858	\$4,771,858	\$4,771,858	\$4,771,858	67.82	\$0
\$16,748,420	\$16,748,420	\$11,055,203	\$11,055,203	\$11,055,203	\$11,055,203	\$11,055,203	66.01	\$0
\$18,502,794	\$18,502,794	\$16,019,944	\$16,019,944	\$16,019,944	\$16,019,944	\$16,019,499	86.58	\$0
\$40,812,285	\$40,812,285	\$21,480,962	\$21,480,962	\$21,480,962	\$21,480,962	\$21,480,962	52.63	\$0
\$245,740,040	\$245,740,040	\$142,796,282	\$142,796,282	\$142,796,282	\$142,796,282	\$142,796,282	58.11	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	9,327	100.00	100.00	Financiera: LOS REINTEGROS REGISTRADOS EN ESTE TERCER TRIMESTRE CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2013 AL MES DE AGOSTO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE OBSERVA UN EJERCIDO MENOR AL AVANCE FÍSICO, DEBIDO A QUE ÚNICAMENTE SE HA PAGADO EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO IBIS TRAX
Obra	0	0.55	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS SAN BERNARDINO, ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS (2ª. ETAPA)
Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIAR POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	9,631	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIAR POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Luminaria	4,441	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIAR POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Kilómetro	1	100.00	26.62	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIAR POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Kilómetro	0	100.00	25.78	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIAR POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metros	0	100.00	81.62	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIAR POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	143	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIAR A LA POLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metros Cúbicos	60,085	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: MANTENIMIENTO DELEGACIONAL CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Tonelada	226,827	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIAR POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Servicio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: MANTENIMIENTO DELEGACIONAL CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100031017	Programas Delegacionales De Desarrollo Social Y Comunitario.	271103	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF13130100031410	Programas Delegacionales De Mantenimiento Al Sistema De Drenaje.	213103	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF13130100031423	Servicio De Poda De Arboles	215108	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF13130100031432	Servicios Y Ayudas Delegacionales De Asistencia Social.	269107	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF13130100031468	Programas Delegacionales En Apoyo A La Prevencion Del Delito.	171103	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF13130100031506	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones.	269103	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF13130100034405	Coordinación De Políticas Delegacionales	131101	Distrito Federal	Coyoacán	Coyoacán	Urbano
DIF13130100034407	Servicios Legales En Delegaciones	135101	Distrito Federal	Coyoacán	Coyoacán	Urbano
DIF13130100034408	Complemento A Unidades De Protección Ciudadana	171101	Distrito Federal	Coyoacán	Coyoacán	Urbano
DIF13130100034411	Servicios De Apoyo Administrativo En Delegaciones	185103	Distrito Federal	Coyoacán	Coyoacán	Urbano
DIF13130100034412	Sistema Delegacional De Orientación Y Quejas	185104	Distrito Federal	Coyoacán	Coyoacán	Urbano
DIF13130100034413	Recolección Delegacional De Residuos Sólidos	211101	Distrito Federal	Coyoacán	Coyoacán	Urbano
DIF13130100034417	Programas Delegacionales De Mantenimiento Al Sistema De Drenaje	213103	Distrito Federal	Coyoacán	Coyoacán	Urbano
DIF13130100034422	Mantenimiento Delegacional De Áreas Verdes	215104	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal	n.a.



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION IZTAPALAPA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION IZTAPALAPA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION IZTAPALAPA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION IZTAPALAPA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		DELEGACION IZTAPALAPA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U044 Infraestructura en Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		DELEGACION IZTAPALAPA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN COYOACÁN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN COYOACÁN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN COYOACÁN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN COYOACÁN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN COYOACÁN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN COYOACÁN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN COYOACÁN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN COYOACÁN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN COYOACÁN	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$8,949,937	\$8,949,937	\$5,990,334	\$5,990,334	\$5,990,334	\$5,990,334	\$5,990,334	66.93	\$0
\$13,227,634	\$13,227,634	\$9,429,882	\$9,429,882	\$9,429,882	\$9,429,882	\$9,429,882	71.29	\$0
\$3,900,000	\$3,900,000	\$596,828	\$596,828	\$596,828	\$596,828	\$59,828	15.30	\$0
\$380,779,462	\$380,779,462	\$230,829,723	\$230,829,723	\$230,829,723	\$230,829,723	\$230,829,723	60.62	\$0
\$13,571,193	\$13,571,193	\$2,158,800	\$2,158,800	\$2,158,800	\$2,158,800	\$2,158,800	15.91	\$0
\$27,481	\$27,481	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$3,220,000	\$3,220,000	\$2,264,056	\$3,220,000	\$2,259,121	\$2,259,121	\$2,259,120	70.16	\$0
\$3,400,000	\$3,400,000	\$1,579,332	\$3,400,000	\$1,579,332	\$1,579,332	\$1,579,332	46.45	\$0
\$7,500,000	\$7,500,000	\$5,071,124	\$7,500,000	\$5,071,124	\$5,071,124	\$5,071,124	67.61	\$0
\$19,471,705	\$19,471,705	\$10,317,490	\$19,471,705	\$10,317,490	\$10,317,490	\$10,317,490	52.99	\$0
\$1,100,000	\$1,100,000	\$860,000	\$1,100,000	\$860,000	\$860,000	\$860,000	78.18	\$0
\$27,574,933	\$27,574,933	\$16,673,894	\$27,574,933	\$16,673,894	\$16,673,894	\$16,673,894	60.47	\$0
\$850,000	\$850,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$14,874,702	\$14,874,702	\$8,253,895	\$14,874,702	\$8,253,895	\$8,253,895	\$8,253,895	55.49	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: MANTENIMIENTO DELEGACIONAL CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Kilómetro	455	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIAR POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Pieza	3,033	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIAR POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Persona	2,500	100.00	97.21	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIAR POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: POBLACION EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: cifras definitivas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Servicio	3,878	100.00	1.00	Financiera: / Física: cifras definitivas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
policia	26	100.00	1.00	Financiera: / Física: cifras definitivas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	391	100.00	100.00	Financiera: / Física: cifras definitivas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Queja	4,670	100.00	1.00	Financiera: / Física: cifras definitivas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Tonelada	111	100.00	100.00	Financiera: / Física: cifras definitivas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Kilómetro	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	831,773	100.00	1.00	Financiera: / Física: cifras definitivas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100034424	Conservación Delegacional De Imagen Urbana	221104	Distrito Federal	Coyoacán	Coyoacán	Urbano
DIF13130100034429	Mantenimiento De Carpeta Alfáltica En Vialidades Secundarias	221108	Distrito Federal	Coyoacán	Coyoacán	Urbano
DIF13130100034432	Mantenimiento En Vialidades Secundarias	221110	Distrito Federal	Coyoacán	Coyoacán	Urbano
DIF13130100034436	Programas Delegacionales De Mantenimiento De Infraestructura De Agua Potable	223103	Distrito Federal	Coyoacán	Coyoacán	Urbano
DIF13130100034439	Provisión Emergente De Agua Potable En Delegaciones	223105	Distrito Federal	Coyoacán	Coyoacán	Urbano
DIF13130100034443	Programa Delegacional De Alumbrado Público	224101	Distrito Federal	Coyoacán	Coyoacán	Urbano
DIF13130100034447	Programas Delegacionales De Apoyo A La Salud	231102	Distrito Federal	Coyoacán	Coyoacán	Urbano
DIF13130100034451	Programa Delegacional De Deporte Competitivo Y Comunitario	241104	Distrito Federal	Coyoacán	Coyoacán	Urbano
DIF13130100034456	Programas Delegacionales De Cultura	242103	Distrito Federal	Coyoacán	Coyoacán	Urbano
DIF13130100034460	Mantenimiento Delegacional De Infraestructura Educativa De Nivel	251102	Distrito Federal	Coyoacán	Coyoacán	Urbano
DIF13130100034464	Centros De Desarrollo Infantil Delegacional	269101	Distrito Federal	Coyoacán	Coyoacán	Urbano
DIF13130100034471	Programas Delegacionales De Desarrollo Social Y Comunitario	271103	Distrito Federal	Coyoacán	Coyoacán	Urbano
DIF13130100034499	Programas Delegacionales De Reordenamiento En Vía Pública	311102	Distrito Federal	Coyoacán	Coyoacán	Urbano
DIF13130100034535	Promoción Delegacional De Inversión Privada	311103	Distrito Federal	Coyoacán	Coyoacán	Urbano
DIF13130100034543	Programas Delegacionales De Fomento Al Empleo	312101	Distrito Federal	Coyoacán	Coyoacán	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN COYOACÁN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN COYOACÁN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN COYOACÁN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN COYOACÁN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN COYOACÁN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN COYOACÁN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN COYOACÁN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN COYOACÁN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN COYOACÁN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN COYOACÁN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN COYOACÁN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN COYOACÁN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN COYOACÁN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN COYOACÁN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN COYOACÁN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN COYOACÁN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN COYOACÁN	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$38,229,693	\$38,229,693	\$28,781,882	\$38,229,693	\$28,781,882	\$28,781,882	\$28,781,882	75.29	\$0
\$5,943,749	\$5,943,749	\$4,295,602	\$5,943,749	\$4,295,602	\$4,295,602	\$4,295,602	72.27	\$0
\$20,763,480	\$20,763,480	\$14,529,739	\$20,763,480	\$14,529,739	\$14,529,739	\$14,529,739	69.98	\$0
\$20,000,000	\$20,000,000	\$14,903,004	\$20,000,000	\$14,903,004	\$14,903,004	\$14,903,004	74.52	\$0
\$4,000,000	\$4,000,000	\$2,659,856	\$4,000,000	\$2,659,856	\$2,659,856	\$2,659,856	66.50	\$0
\$68,059,525	\$68,059,525	\$46,681,240	\$68,059,525	\$46,681,240	\$46,681,240	\$46,681,240	68.59	\$0
\$600,000	\$600,000	\$0	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$8,000,000	\$8,000,000	\$2,593,250	\$8,000,000	\$2,593,250	\$2,593,250	\$2,593,250	32.42	\$0
\$17,987,874	\$17,987,874	\$8,964,108	\$17,987,874	\$8,964,108	\$8,964,108	\$8,964,108	49.83	\$0
\$35,000,000	\$35,000,000	\$23,961,902	\$35,000,000	\$23,961,902	\$23,961,902	\$23,961,902	68.46	\$0
\$13,829,109	\$13,829,109	\$1,098,780	\$13,829,109	\$1,098,780	\$1,098,780	\$1,098,780	7.95	\$0
\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,008,209	\$1,500,000	\$1,008,209	\$1,008,209	\$1,008,209	67.21	\$0
\$1,000,000	\$1,000,000	\$571,124	\$1,000,000	\$571,124	\$571,124	\$571,124	57.11	\$0
\$2,300,000	\$2,300,000	\$974,997	\$2,300,000	\$974,997	\$974,997	\$974,997	42.39	\$0
\$816,576	\$816,576	\$572,639	\$816,576	\$572,639	\$572,639	\$572,639	70.13	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	46	100.00	100.00	Financiera: / Física: cifras definitivas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	55	100.00	1.00	Financiera: / Física: cifras definitivas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Obra	1	100.00	0.75	Financiera: / Física: cifras definitivas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: cifras definitivas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro cúbico	56,000	100.00	40.92	Financiera: / Física: cifras definitivas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Luminaria	1,093	100.00	100.00	Financiera: / Física: cifras definitivas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Persona	2,491	100.00	0.00	Financiera: / Física: cifras preliminares / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Persona	8,775	100.00	100.00	Financiera: / Física: cifras definitivas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Evento	829	100.00	100.00	Financiera: / Física: cifras definitivas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: cifras definitivas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Persona	373	100.00	100.00	Financiera: / Física: cifras definitivas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: cifras definitivas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
comerciante	151	100.00	100.00	Financiera: / Física: cifras definitivas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	2	100.00	50.00	Financiera: / Física: cifras definitivas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	708	100.00	100.00	Financiera: / Física: cifras definitivas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100034556	Servicios De Apoyo Administrativo En Delegaciones	185103	Distrito Federal	Coyoacán	Coyoacán	Urbano
DIF13130100034602	Mejora Delegacional De Infraestructura Pública	221106	Distrito Federal	Coyoacán	Coyoacán	Urbano
DIF13130100034620	Mantenimiento En Vialidades Secundarias	221110	Distrito Federal	Coyoacán	Coyoacán	Urbano
DIF13130100034630	Programas Delegacionales De Mantenimiento De Infraestructura	221117	Distrito Federal	Coyoacán	Coyoacán	Urbano
DIF13130100034701	Programas Delegacional De Renovación De Banquetas	221118	Distrito Federal	Coyoacán	Coyoacán	Urbano
DIF13130100034965	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	269103	Distrito Federal	Coyoacán	Coyoacán	Urbano
DIF13130100035058	Programas Delegacionales En Apoyo A La Prevención Del Delito	171103	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal	
DIF13130100043842	Coordinación De Políticas Delegacionales	131101	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF13130100043865	Promoción Delegacional De Cultura Ambiental	216105	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF13130100043944	Proyectos Delegacionales En Mejora Urbana Integral.	221120	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF13130100043968	Operacion De Panteones Publicos Y Servicios Funeracios	226101	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF13130100044012	Sanidad Animal En Delegaciones	226103	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF13130100044081	Estudios Delegacionales De Mastografia	232101	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF13130100044095	Progama Delegacional De Deporte Competitivo Y Comunitario	241104	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN COYOACÁN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN COYOACÁN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN COYOACÁN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN COYOACÁN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN COYOACÁN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U044 Infraestructura en Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		DELEGACIÓN COYOACÁN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		DELEGACIÓN COYOACÁN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION IZTAPALAPA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION IZTAPALAPA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION IZTAPALAPA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION IZTAPALAPA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION IZTAPALAPA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION IZTAPALAPA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION IZTAPALAPA	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$8,165,125	\$8,165,125	\$1,454,053	\$8,165,125	\$1,454,053	\$1,454,053	\$1,454,053	17.81	\$0
\$6,500,000	\$6,500,000	\$4,953	\$6,500,000	\$4,953	\$4,953	\$4,953	0.08	\$0
\$23,961,593	\$23,961,593	\$4,192,353	\$23,961,593	\$4,192,353	\$4,192,353	\$4,192,353	17.50	\$0
\$23,460,308	\$23,460,308	\$11,161,635	\$23,460,308	\$11,161,635	\$11,161,635	\$11,161,635	47.58	\$0
\$10,096,482	\$10,096,482	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$3,189,740	\$3,189,740	\$1,239,442	\$3,189,740	\$1,239,442	\$1,239,442	\$1,239,442	38.86	\$0
\$38,284	\$38,284	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$7,023,595	\$7,023,595	\$175,544	\$175,544	\$175,544	\$175,544	\$175,544	2.50	\$0
\$59,254,116	\$59,254,116	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,561,126	\$1,561,126	\$487,200	\$487,200	\$487,200	\$487,200	\$487,200	31.21	\$0
\$693,680	\$693,680	\$451,620	\$451,620	\$451,620	\$451,620	\$451,620	65.10	\$0
\$271,600	\$271,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$600,000	\$600,000	\$390,320	\$390,320	\$390,320	\$390,320	\$390,320	65.05	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	622	100.00	0.00	Financiera: / Física: cifras preliminares / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	14	100.00	0.00	Financiera: / Física: cifras definitivas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Obra	1	100.00	75.00	Financiera: / Física: cifras definitivas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	1	100.00	1.00	Financiera: / Física: cifras definitivas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	34,268	100.00	100.00	Financiera: / Física: cifras definitivas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	7	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	100	100.00	25.00	Financiera: / Física: cifras definitivas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: MANTENIMIENTO DELEGACIONAL CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	550	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: MANTENIMIENTO DELEGACIONAL CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: MANTENIMIENTO DELEGACIONAL CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Servicio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: MANTENIMIENTO DELEGACIONAL CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Apoyo	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIAR POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Persona	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIAR POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Persona	547	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIAR POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100044143	Programas Delegacionales De Cultura	242103	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF13130100044189	Servicios Delegacionales De Apoyo Social A Adultos Mayores	268105	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF13130100044217	Centros De Desarrollo Infantil Delegacionales	269101	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF13130100044233	Programas Delegacionales De Apoyo A La Juventud	269106	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF13130100044291	Programas Delegacionales De Apoyo A Mypes	393103	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF13130100051943	Convenio Específico De Adhesión Para El Otorgamiento Del Subsidio Para La Seguridad Pública Municipal	Sin numero de proyecto	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Álvaro Obregón	Urbano
DIF13130100052017	Convenio Específico De Adhesión Para El Otorgamiento Del Subsidio Para La Seguridad Pública Municipal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Azacapozalco	Azacapozalco	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION IZTAPALAPA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION IZTAPALAPA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION IZTAPALAPA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION IZTAPALAPA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION IZTAPALAPA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$51,650,573	\$51,650,573	\$24,678,370	\$24,678,370	\$24,678,370	\$24,678,370	\$24,678,370	47.78	\$0
\$853,471	\$853,471	\$840,694	\$840,694	\$840,694	\$840,694	\$840,694	98.50	\$0
\$675,769	\$675,769	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$4,652,565	\$4,652,565	\$1,373,521	\$1,373,521	\$1,373,521	\$1,373,521	\$1,373,521	29.52	\$0
\$1,363,597	\$1,363,597	\$845,072	\$845,072	\$845,072	\$845,072	\$845,072	61.97	\$0
\$7,335,553	\$7,335,553	\$7,335,553	\$5,943,382	\$5,572,653	\$5,572,653	\$5,572,653	75.97	\$0
\$5,526,985	\$5,526,985	\$5,526,985	\$4,673,348	\$4,292,898	\$4,292,898	\$4,292,898	77.67	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Evento	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 24678369.79 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Persona	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIAR POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Persona	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIAR POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Apoyo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: POBLACION EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Apoyo	0	100.00	74.49	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIAR POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipo	3,336	100.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipo	2,857	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100052262	Convenio Especifico De Adhesión Para El Otorgamiento Del Subsidio Para La Seguridad Pública Municipal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF13130100052560	Convenio Especifico De Adhesión Para El Otorgamiento Del Subsidio Para La Seguridad Pública Municipal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Coyoacán	Coyoacán	Urbano
DIF13130100052787	Convenio Especifico De Adhesión Para El Otorgamiento Del Subsidio Para La Seguridad Pública Municipal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cuajimalpa de Morelos	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$6,652,250	\$6,652,250	\$6,652,250	\$6,198,086	\$6,070,706	\$6,070,706	\$6,070,706	91.26	\$0
\$7,819,342	\$7,819,342	\$7,819,342	\$6,200,838	\$5,709,852	\$5,709,852	\$5,709,852	73.02	\$0
\$4,264,488	\$4,264,488	\$4,264,488	\$3,592,165	\$3,301,567	\$3,301,567	\$3,301,567	77.42	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipo	1,982	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipo	3,444	100.00	61.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipo	1,982	100.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100052788	Convenio Específico De Adhesión Para El Otorgamiento De Subsidios Para La Seguridad Pública Municipal Y Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Álvaro Obregón	Urbano
DIF13130100052834	Convenio Específico De Adhesión Para El Otorgamiento Del Subsidio Para La Seguridad Pública Municipal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano
DIF13130100052876	Convenio Específico De Adhesión Para El Otorgamiento Del Subsidio Para La Seguridad Pública Municipal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Gustavo A. Madero	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$5,723,196	\$5,723,196	\$5,723,196	\$1,921,500	\$1,921,500	\$1,921,500	\$1,921,500	33.57	\$0
\$751	\$751	\$751	\$157	\$157	\$157	\$157	20.86	\$0
\$28,824,863	\$28,824,863	\$28,824,863	\$23,134,516	\$17,185,714	\$17,185,714	\$17,185,714	59.62	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipo	195	100.00	4.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipo	39	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipo	224,752	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100052892	Convenio Específico De Adhesión Para El Otorgamiento De Subsidios Para La Seguridad Pública Municipal Y Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Azcapotzalco	Azcapotzalco	Urbano
DIF13130100052911	Convenio Especifico De Adhesión Para El Otorgamiento Del Subsidio Para La Seguridad Pública Municipal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Álvaro Obregón	Urbano
DIF13130100052918	Convenio Específico De Adhesión Para El Otorgamiento Del Subsidio Para La Seguridad Pública Municipal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Iztacalco	Iztacalco	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$5,979,750	\$5,979,750	\$5,979,750	\$1,921,500	\$1,921,500	\$1,921,500	\$1,921,500	32.13	\$0
\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$6,573,745	\$6,573,745	\$6,573,745	\$5,433,452	\$5,184,541	\$5,184,541	\$5,184,541	78.87	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipo	286	100.00	3.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipo	2,822	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100052990	Convenio Específico De Adhesión Para El Otorgamiento De Subsidios Para La Seguridad Pública Municipal Y Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF13130100053177	Convenio Especifico De Adhesión Para El Otorgamiento Del Subsidio Para La Seguridad Pública Municipal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF13130100053199	Convenio Específico De Adhesión Para El Otorgamiento De Subsidios Para La Seguridad Pública Municipal Y Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Coyoacán	Coyoacán	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$3,341,817	\$3,341,817	\$3,341,817	\$1,921,500	\$1,921,500	\$1,921,500	\$1,921,500	57.50	\$0
\$37,314,419	\$37,314,419	\$37,314,419	\$30,053,058	\$29,094,386	\$29,094,386	\$29,094,386	77.97	\$0
\$6,262,325	\$6,262,325	\$6,262,325	\$2,370,100	\$2,370,100	\$2,370,100	\$2,370,100	37.85	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipo	49	100.00	16.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Pieza	1,430,714	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipo	262	100.00	4.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100053208	Convenio Especifico De Adhesión Para El Otorgamiento Del Subsidio Para La Seguridad Pública Municipal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	La Magdalena Contreras	Urbano
DIF13130100053242	Convenio Especifico De Adhesión Para El Otorgamiento Del Subsidio Para La Seguridad Pública Municipal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano
DIF13130100053263	Convenio Especifico De Adhesión Para El Otorgamiento De Subsidios Para La Seguridad Pública Municipal Y Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cuajimalpa de Morelos	Urbano
DIF13130100053276	Proyectos Delegacionales En Mejora Urbana Integral	221120	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION IZAPALAPA	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$3,764,828	\$3,764,828	\$3,764,828	\$3,123,509	\$2,839,512	\$2,839,512	\$2,839,512	75.42	\$0
\$5,650,000	\$5,650,000	\$5,650,000	\$4,532,323	\$4,264,164	\$4,264,164	\$4,264,164	75.47	\$0
\$3,735,512	\$3,735,512	\$3,735,512	\$897,200	\$897,200	\$897,200	\$897,200	24.02	\$0
\$88,725,333	\$88,725,333	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipo	1,830	100.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipo	3,020	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipo	222	100.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIAR POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100053300	Convenio Especifico De Adhesión Para El Otorgamiento Del Subsidio Para La Seguridad Pública Municipal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal	n.a.
DIF13130100053316	Convenio Especifico De Adhesión Para El Otorgamiento De Subsidios Para La Seguridad Pública Municipal Y Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Gustavo A. Madero	Urbano
DIF13130100053330	Convenio Especifico De Adhesión Para El Otorgamiento Del Subsidio Para La Seguridad Pública Municipal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100053356	Modernización Administrativa En Delegaciones	185102	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION IZTAPALAPA	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$3,611,345	\$3,611,345	\$3,611,345	\$3,035,878	\$2,789,076	\$2,789,076	\$2,789,076	77.23	\$0
\$9,050,633	\$9,050,633	\$9,050,633	\$5,764,500	\$5,764,500	\$5,764,500	\$5,764,500	63.69	\$0
\$4,150,136	\$4,150,136	\$4,150,136	\$3,363,138	\$3,184,687	\$3,184,687	\$3,184,687	76.74	\$0
\$1,650,000	\$1,650,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipo	1,876	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipo	165	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipo	1,917	100.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Documento	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIAR POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100053369	Convenio Específico De Adhesión Para El Otorgamiento De Subsidios Para La Seguridad Pública Municipal Y Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Iztacalco	Iztacalco	Urbano
DIF13130100053475	Convenio Específico De Adhesión Para El Otorgamiento De Subsidios Para La Seguridad Pública Municipal Y Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF13130100053499	Convenio Específico De Adhesión Para El Otorgamiento Del Subsidio Para La Seguridad Pública Municipal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Azcapotzalco	Azcapotzalco	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$3,564,827	\$3,564,827	\$3,564,827	\$1,472,900	\$1,472,900	\$1,472,900	\$1,472,900	41.32	\$0
\$17,725,315	\$17,725,315	\$17,725,315	\$11,977,600	\$11,977,600	\$11,977,600	\$11,977,600	67.57	\$0
\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipo	37	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipo	326	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100053566	Convenio Específico De Adhesión Para El Otorgamiento De Subsidios Para La Seguridad Pública Municipal Y Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	La Magdalena Contreras	Urbano
DIF13130100053567	Convenio Específico De Adhesión Para El Otorgamiento Del Subsidio Para La Seguridad Pública Municipal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF13130100053603	Convenio Específico De Adhesión Para El Otorgamiento Del Subsidio Para La Seguridad Pública Municipal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$3,735,172	\$3,735,172	\$3,735,172	\$897,200	\$897,200	\$897,200	\$897,200	24.02	\$0
\$7,441,071	\$7,441,071	\$7,441,071	\$6,408,663	\$5,976,228	\$5,976,228	\$5,976,228	80.31	\$0
\$4,460,719	\$4,460,719	\$4,460,719	\$3,627,161	\$3,446,927	\$3,446,927	\$3,446,927	77.27	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipo	216	100.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipo	3,281	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipo	3,424	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100053620	Convenio Específico De Adhesión Para El Otorgamiento Del Subsidio Para La Seguridad Pública Municipal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF13130100053621	Convenio Específico De Adhesión Para El Otorgamiento De Subsidios Para La Seguridad Pública Municipal Y Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano
DIF13130100053844	Convenio Específico De Adhesión Para El Otorgamiento Del Subsidio Para La Seguridad Pública Municipal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Xochimilco	Xochimilco	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,480,269	\$1,107,101	\$1,107,101	\$1,107,101	73.81	\$0
\$4,395,296	\$4,395,296	\$4,395,296	\$1,921,500	\$1,921,500	\$1,921,500	\$1,921,500	43.72	\$0
\$5,867,927	\$5,867,927	\$5,867,927	\$4,665,958	\$4,378,694	\$4,378,694	\$4,378,694	74.62	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipo	142	100.00	6.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipo	2,510	100.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100053909	Convenio Específico De Adhesión Para El Otorgamiento De Subsidios Para La Seguridad Pública Municipal Y Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Milpa Alta	AA Milpa Alta	Rural
DIF13130100054001	Convenio Especifico De Adhesión Para El Otorgamiento Del Subsidio Para La Seguridad Pública Municipal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Coyoacán	Coyoacán	Urbano
DIF13130100054014	Convenio Específico De Adhesión Para El Otorgamiento De Subsidios Para La Seguridad Pública Municipal Y Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$3,388,655	\$3,388,655	\$3,388,655	\$997,200	\$897,200	\$897,200	\$897,200	26.48	\$0
\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$486,444	\$486,444	\$486,444	97.29	\$0
\$2,349,864	\$2,349,864	\$2,349,864	\$897,200	\$897,200	\$897,200	\$897,200	38.18	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipo	182	100.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipo	84	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100054079	Convenio Específico De Adhesión Para El Otorgamiento De Subsidios Para La Seguridad Pública Municipal Y Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF13130100054148	Convenio Específico De Adhesión Para El Otorgamiento De Subsidios Para La Seguridad Pública Municipal Y Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano
DIF13130100054168	Convenio Específico De Adhesión Para El Otorgamiento Del Subsidio Para La Seguridad Pública Municipal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Cauhtémoc	Cauhtémoc	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$5,406,613	\$5,406,613	\$5,406,613	\$1,921,500	\$1,921,500	\$1,921,500	\$1,921,500	35.54	\$0
\$5,201,642	\$5,201,642	\$5,201,642	\$1,472,900	\$1,472,900	\$1,472,900	\$1,472,900	28.32	\$0
\$16,600,000	\$16,600,000	\$16,600,000	\$16,600,000	\$7,540,783	\$7,540,783	\$7,540,783	45.43	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipo	238	100.00	3.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipo	57	100.00	11.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	6	100.00	22.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100054176	Convenio Específico De Adhesión Para El Otorgamiento De Subsidios Para La Seguridad Pública Municipal Y Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Xochimilco	Xochimilco	Urbano
DIF13130100054329	Convenio Especifico De Adhesión Para El Otorgamiento Del Subsidio Para La Seguridad Pública Municipal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Gustavo A. Madero	Urbano
DIF13130100054882	Convenio Específico De Adhesión Para El Otorgamiento Del Subsidio Para La Seguridad Pública Municipal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$3,965,763	\$3,965,763	\$3,965,763	\$1,472,900	\$1,472,900	\$1,472,900	\$1,472,900	37.14	\$0
\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,547	\$499,547	\$499,547	\$499,547	99.91	\$0
\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,962,266	\$3,585,054	\$3,585,054	\$3,585,054	51.22	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipo	166	100.00	4.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100054976	Convenio Especifico De Adhesión Para El Otorgamiento Del Subsidio Para La Seguridad Pública Municipal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Iztacalco	Iztacalco	Urbano
DIF13130100055016	Convenio Especifico De Adhesión Para El Otorgamiento Del Subsidio Para La Seguridad Pública Municipal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	La Magdalena Contreras	Urbano
DIF13130100055063	Convenio Especifico De Adhesión Para El Otorgamiento Del Subsidio Para La Seguridad Pública Municipal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$799,615	\$799,615	\$799,615	\$799,615	99.95	\$0
\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$324,386	\$324,386	\$324,386	64.88	\$0
\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100055316	Convenio Especifico De Adhesión Para El Otorgamiento Del Subsidio Para La Seguridad Pública Municipal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Milpa Alta	AA Milpa Alta	Rural
DIF13130100055501	Convenio Especifico De Adhesión Para El Otorgamiento Del Subsidio Para La Seguridad Pública Municipal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100055566	Fondo De Aportaciones Para La Seguridad Pública	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100055678	Convenio Especifico De Adhesión Para El Otorgamiento Del Subsidio Para La Seguridad Pública Municipal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$11,626,968	\$11,626,968	\$10,464,271	\$1,618,042	\$927,606	\$927,606	\$927,606	7.98	\$0
\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$488,939	\$488,939	\$488,939	97.79	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	2	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Evaluación	26,411	100.00	7.98	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ANEXO TÉCNICO ÚNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100055709	Convenio Especifico De Adhesión Para El Otorgamiento Del Subsidio Para La Seguridad Pública Municipal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano
DIF13130100055747	Convenio Especifico De Adhesión Para El Otorgamiento Del Subsidio Para La Seguridad Pública Municipal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Xochimilco	Xochimilco	Urbano
DIF13130100055805	Fondo De Aportaciones Para La Seguridad Pública	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100055890	Mejoramiento De Las Instalaciones De La Secretaría De Seguridad Pública	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$4,600,000	\$4,600,000	\$4,600,000	\$4,481,819	\$1,816,412	\$1,816,412	\$1,816,412	39.49	\$0
\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$484,573	\$198,937	\$198,937	\$198,937	39.79	\$0
\$104,500,000	\$104,500,000	\$94,050,000	\$92,008,714	\$91,020,282	\$91,020,282	\$91,020,282	87.10	\$0
\$24,500,000	\$24,500,000	\$22,050,000	\$18,485,134	\$8,898,296	\$8,898,296	\$8,898,296	36.32	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Pieza	192,385	100.00	91.02	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ANEXO TÉCNICO ÚNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Obra	11	100.00	36.32	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ANEXO TÉCNICO ÚNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100056034	Fondo De Aportaciones Para La Seguridad Pública	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100056051	Fondo De Aportaciones Para La Seguridad Pública	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100061320	Ministracion Fortamun	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100071188	Reparación, Rehabilitación, O Acciones De Mejora Para Uso Eficiente De La Energía En Motores, Bombas Y Equipo Eléctrico	2-1-3-005	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100071220	Reparación, Rehabilitación, O Acciones De Mejora Para Uso Eficiente De La Energía En Motores, Bombas Y Equipo Eléctrico	2-1-3-007	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100071244	Reparación, Rehabilitación, O Acciones De Mejora Para Uso Eficiente De La Energía En Motores, Bombas Y Equipo Eléctrico	2-2-3-007	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$21,999,767	\$21,999,767	\$19,799,790	\$21,999,767	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$15,000,000	\$15,000,000	\$13,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$16,880,922	\$16,880,922	\$16,880,922	\$9,932,732	\$2,435,977	\$2,435,977	\$2,435,977	14.43	\$0
\$17,417,994	\$17,417,994	\$17,417,994	\$13,820,259	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$17,595,799	\$17,595,799	\$17,595,799	\$15,570,639	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RED	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ANEXO TÉCNICO ÚNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SISTEMA	31	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ANEXO TÉCNICO ÚNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Pesos	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Máquina	4	100.00	0.36	Financiera: / Física: / Registro: MANTENER EN CONDICIONES ADECUADAS LA OPERACIÓN DE LAS PLANTAS GENERADORAS Y ESTA ESTÉ CONDICIONES DE SUMINISTRAR ENERGIA, ASÍ COMO REPARACIÓN A BOMBAS CENTRIFUGAS TIPO HORIZONTALES Y BOMBAS CENTRIFUGAS TIPO TURBINA VERTICALES PARA MANTENER FUNCIONANDO LAS PLANTAS DE BOMBEO PARA ABASTACIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES
Máquina	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: MANTENER EN CONDICIONES ADECUADAS LA OPERACIÓN DE LAS PLANTAS GENERADORAS Y ESTA ESTÉ CONDICIONES DE SUMINISTRAR ENERGIA, ASÍ COMO REPARACIÓN A BOMBAS CENTRIFUGAS TIPO HORIZONTALES Y BOMBAS CENTRIFUGAS TIPO TURBINA VERTICALES PARA MANTENER FUNCIONANDO LAS PLANTAS DE BOMBEO PARA ABASTACIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES
Máquina	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: MANTENER EN CONDICIONES ADECUADAS LA OPERACIÓN DE LAS PLANTAS GENERADORAS Y ESTA ESTÉ CONDICIONES DE SUMINISTRAR ENERGIA, ASÍ COMO REPARACIÓN A BOMBAS CENTRIFUGAS TIPO HORIZONTALES Y BOMBAS CENTRIFUGAS TIPO TURBINA VERTICALES PARA MANTENER FUNCIONANDO LAS PLANTAS DE BOMBEO PARA ABASTACIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100072528	Construcción De Colectores, Red Secundaria De Drenaje Y Red De Agua Residual Tratada	2-1-3-001	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100073389	Adquisición De Eq. Eléctrico, Lab., Seguridad, Audiovisual, Informático, Plantas De Emergencia, Subestaciones Elec., Maquinaria Y Tanques Entre Otros, Para Garantizar El Servicio Hidráulico	2-2-3-008	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100073504	Realizar Estudios Para El Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento	2-1-3-001	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100073596	Construcción Y Rehabilitación De Los Colectores Marginales Del Rio Magdalena Y Eslava	2-1-3-001	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100073632	Construcción De Colectores, Red Secundaria De Drenaje Y Red De Agua Residual Tratada	2-1-3-002	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100073667	Rehabilitación De Presas, Cauces, Ríos, Lagunas Para La Regulación Y Desalojo De Aguas Pluviales En Diversas Delegaciones Y El Estado De México, Así Como Reforzamiento De	2-1-3-004	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100073701	Rehabilitación Y Sustitución De Colectores, Redes De Drenaje, Y Redes De Agua Residual Tratada	2-1-3-005	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$69,615,942	\$69,615,942	\$69,615,942	\$30,989,096	\$4,530,721	\$530,721	\$530,721	0.76	\$0
\$45,958,111	\$45,958,111	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$27,007,040	\$27,007,040	\$27,007,040	\$21,365,897	\$12,797,724	\$12,797,724	\$12,797,724	47.39	\$0
\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$8,477,537	\$7,648,403	\$7,648,403	\$7,648,403	38.24	\$0
\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$98,886,262	\$98,886,262	\$85,682,382	\$93,873,216	\$78,791,118	\$78,791,118	\$78,791,118	79.68	\$0
\$49,536,832	\$49,536,832	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Colector	19	100.00	0.09	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE COLECTORES Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE PARA LA CAPTACIÓN Y DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL
Máquina	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: MANTENER EN FUNCIONAMIENTO LAS PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA, EQUIPOS ELÉCTRICOS, PLANTAS DE BOMBEO, POTABILIZADORAS Y OTROS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIVERSAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F. PARA GARANTIZAR LA OPERACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Proyecto	4	100.00	2.09	Financiera: / Física: / Registro: REALIZAR ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL
Colector	4	100.00	1.25	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS COLECTORES MARGINALES DEL RÍO MAGDALENA Y ESLAVA PARA LA CAPTACIÓN Y DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES EN LA DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS
Colector	2	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE COLECTORES Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE PARA LA CAPTACIÓN Y DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL
Metro cúbico	284,846	100.00	49.46	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN DE PRESAS, CAUCES, RÍOS Y LAGUNAS PARA LA REGULACIÓN Y DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y EL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO TAMBIÉN REFORZAMIENTO DE BORDOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Colector	11	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN A LOS COLECTORES PARA LA CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100073772	Supervisión Normativa Del Programa Apazu	2-1-3-007	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100073804	Construcción De Líneas De Conducción De Agua Potable En Diversas Delegaciones	2-2-3-004	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100073832	Construcción De Plantas De Bombeo, Rebombado Y Tanques De Agua Potable	2-2-3 3009	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100073845	Realizar Estudios Para El Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento	2-2-3-004	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100073882	Adquisición De Bombas Para Equipamiento Del Sistema Hidráulico	2-2-3-008-3001	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100073900	Sustitución Y Rehabilitación De Acueducto Y Líneas De Agua Potable En Diversas Delegaciones	2-2-3-007	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100073934	Rehabilitación, Sustitución E Instalación De Medidores En El Distrito Federal	2-2-3-008	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100074112	Construcción Y Automatización De Sectores En Las 16 Delegaciones Del Distrito Federal (Incluye Sectorización Y Reforzamientos)	2-2-3-008	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales.		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$8,150,000	\$8,150,000	\$8,150,000	\$5,107,702	\$999,759	\$999,759	\$999,759	12.27	\$0
\$14,790,566	\$14,790,566	\$14,790,566	\$6,089,664	\$1,747,155	\$1,747,155	\$1,747,155	11.81	\$0
\$18,607,207	\$18,607,207	\$14,677,672	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$31,783,451	\$31,783,451	\$31,783,451	\$25,500,863	\$8,021,971	\$8,021,971	\$8,021,971	25.24	\$0
\$69,600,000	\$69,600,000	\$69,600,000	\$53,949,284	\$26,974,642	\$26,974,642	\$26,974,642	38.76	\$0
\$32,520,000	\$32,520,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$90,421,243	\$90,421,243	\$90,421,243	\$90,420,694	\$58,694,920	\$58,694,920	\$58,694,920	64.91	\$0
\$12,682,803	\$12,682,803	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Supervisión	0	100.00	0.05	Financiera: / Física: / Registro: SUPERVISIÓN NORMATIVA DEL PROGRAMA APAZU QUE ADMINISTRA, CONTROLA Y SUPERVISA QUE LAS OBRAS FINANCIADAS CON RECURSOS APAZU CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE
Línea de Conducción	6	100.00	0.64	Financiera: / Física: / Registro: INSTALACIÓN, SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN A LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Planta	6	100.00	10.30	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO Y TANQUES DE AGUA POTABLE PARA GARANTIZAR LA OPERACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	6	100.00	2.95	Financiera: / Física: / Registro: REALIZAR ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL
Máquina	0	100.00	0.70	Financiera: / Física: / Registro: MANTENER EN FUNCIONAMIENTO LAS PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA, EQUIPOS ELÉCTRICOS, PLANTAS DE BOMBEO, POTABILIZADORAS Y OTROS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIVERSAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F. PARA GARANTIZAR LA OPERACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Obra	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Medidor	2	100.00	1.52	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN, SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN TODAS LAS ZONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Obra	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE MACROSECTORES Y SECTORES PARA LA CUANTIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100074147	Supervisión Normativa Del Programa Apazu	2-2-3-008	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100074311	Construcción De Colectores, Red Secundaria De Drenaje Y Red De Agua Residual Tratada	2-1-3-001	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100074421	Construcción De Pozos De Absorción	2-1-3-001	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100074602	Construcción De Colectores, Red Secundaria De Drenaje Y Red De Agua Residual Tratada	2-1-3-002	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100074628	Rehabilitación De Presas, Cauces, Ríos, Lagunas Para La Regulación Y Desalojo De Aguas Pluviales En Diversas Delegaciones Y El Estado De México. Así Como Reforzamiento De Rehabilitación Y Sustitución De	2-1-3-004	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100074661	Colectores, Redes De Drenaje, Y Redes De Agua Residual Tratada	2-1-3-005	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100074688	Rehabilitación De Plantas De Bombeo De Aguas Residuales Y De Tratamiento.	2-1-3-005	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100074708	Rehabilitación De Plantas De Bombeo De Aguas Residuales Y De Tratamiento.	2-1-3-006	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$8,150,000	\$8,150,000	\$8,150,000	\$5,107,702	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$30,000,000	\$30,000,000	\$346,811	\$4,349,824	\$346,811	\$346,811	\$346,811	1.16	\$0
\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$39,420,428	\$39,420,429	\$17,512,080	\$27,826,858	\$17,512,080	\$17,512,080	\$17,512,080	44.42	\$0
\$26,063,168	\$26,063,168	\$220,292	\$9,680,412	\$220,292	\$220,292	\$220,292	0.85	\$0
\$34,424,791	\$34,424,791	\$0	\$29,366,265	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$8,889,125	\$8,889,125	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Supervisión	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SUPERVISIÓN NORMATIVA DEL PROGRAMA APAZU QUE ADMINISTRA, CONTROLA Y SUPERVISA QUE LAS OBRAS FINANCIADAS CON RECURSOS APAZU CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE
Colector	5	100.00	0.06	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE PARA LA CAPTACIÓN Y DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL
Pozos	2	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN PARA LA CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LA DELEGACIÓN TLALPAN DEL DISTRITO FEDERAL
Colector	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE PARA LA CAPTACIÓN Y DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL
Metro cúbico	0	100.00	49.90	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN DE PRESAS, CAUCES, RÍOS Y LAGUNAS PARA LA REGULACIÓN Y DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y EL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO TAMBIÉN REFORZAMIENTO DE BORDOS
Colector	6	100.00	0.03	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN A LOS COLECTORES PARA LA CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Planta	7	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y DE TRATAMIENTO PARA EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL
Planta	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y DE TRATAMIENTO PARA EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100074758	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	269103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cuajimalpa de Morelos	Urbano
DIF13130100075130	Rehabilitación De Plantas De Bombeo Y Tanques De Agua Potable	2-2-3-007-3018	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100075186	Acciones Para La Desinfección Del Agua En Las Instalaciones Del Sistema De Aguas Del D. F.	2-2-3-009-0	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100075238	Promoción De Igualdad De Género	124122	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100075272	Programas Delegacionales En Apoyo A La Prevención Del Delito	171103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cuajimalpa de Morelos	Urbano
DIF13130100075642	Servicios De Apoyo Administrativo En Delegaciones	185103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cuajimalpa de Morelos	Urbano
DIF13130100075757	Rehabilitación Y Sustitución De Colectores, Redes De Drenaje, Y Redes De Agua Residual Tratada	2-1-3-005-3006	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100075792	Rehabilitación De Pozos De Absorción	2-1-3-005-3019	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100075804	Programas Delegacionales De Mantenimiento Del Suelo De Conservación	215106	Distrito Federal	Milpa Alta	AA Milpa Alta	Rural



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U044 Infraestructura en Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION MILPA ALTA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,842,233	\$2,842,233	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$40,295,071	\$40,295,071	\$4,265,257	\$21,723,908	\$4,265,257	\$4,265,257	\$4,265,257	10.59	\$0
\$53,542,061	\$53,542,061	\$0	\$39,367,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$504,031	\$504,031	\$444,031	\$504,021	\$60,000	\$444,031	\$444,031	88.10	\$0
\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$18,140,402	\$18,140,402	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$26,718,625	\$26,718,625	\$0	\$19,233,416	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$7,048,334	\$7,048,334	\$0	\$6,957,091	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,488,430	\$1,488,430	\$1,488,430	\$1,488,430	\$1,271,019	93.03	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	1	100.00	0.00	Financiera: EN ESTE TRIMESTRE LAS OBRAS EMPEZARÁN A REALIZARSE EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Física: AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA NO SE HA REALIZADO NINGUNA ACCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Obra	0	7.78	0.74	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO Y TANQUES DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Litro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCIONES PARA LA DESINFECCIÓN DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA CIUDAD DE MEXICO Y ÁREA CONURBADA MEDIANTE SUSTANCIAS QUÍMICAS COMO SON: HIPOCLORITO DE SODIO, CLORO LÍQUIDO ANHIDRO, ENMASCARANTE Y OTRAS SUSTANCIAS QUÍMICAS
Acción	90	100.00	88.10	Financiera: / Física: RECURSOS DESTINADOS PARA FOMENTAR LA CONVIVENCIA Y RECREACION DE LOS ADULTOS MAYORES DE LA DEMARCACION . RECONOCIMIENTO A LOS ELEMENTOS POLICÍACOS POR SU DESEMPEÑO A FAVOR DE LA COMUNIDAD EN TLAHUAC / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Acción	4	100.00	0.00	Financiera: EN ESTA ACTIVIDAD LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	1	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Obra	0	4.84	0.00	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN A LOS COLECTORES PARA LA CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Pozos	0	1.84	0.00	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN PARA LA CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LA DELEGACIÓN TLALPAN DEL DISTRITO FEDERAL
Metro Cuadrado	130,582	100.00	93.03	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100076133	Conservación Delegacional De Imagen Urbana	221104	Distrito Federal	Milpa Alta	AA Milpa Alta	Rural
DIF13130100076322	Mejora Delegacional De Infraestructura Comercial Pública	221106	Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal	
DIF13130100076396	Mantenimiento Delegacional De Áreas Verdes	215104	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cuajimalpa de Morelos	Urbano
DIF13130100076619	Mantenimiento A Edificios Públicos En Delegaciones	221107	Distrito Federal	Milpa Alta	AA Milpa Alta	Rural
DIF13130100076679	Rehabilitación De Manantiales.	2-2-3-007-3003	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100076718	Rehabilitación De Plantas Potabilizadoras En Diversas Delegaciones	2-2-3-007-3017	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100076722	Programas Preventivos De Protección Civil En Delegaciones	172102	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cuajimalpa de Morelos	Urbano
DIF13130100076796	Rehabilitación De Plantas De Bombeo Y Tanques De Agua Potable	2-2-3-007-3018	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100077109	Mantenimiento Delegacional De Espacios Deportivos	241103	Distrito Federal	Milpa Alta	AA Milpa Alta	Rural



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION MILPA ALTA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION MILPA ALTA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION MILPA ALTA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION MILPA ALTA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$6,400,000	\$6,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$4,526,307	\$4,526,307	\$10,746	\$10,746	\$10,746	\$10,746	\$10,746	0.24	\$0
\$18,209,598	\$18,209,598	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$4,000,000	\$4,000,000	\$2,707,840	\$2,707,840	\$2,707,840	\$2,707,840	\$2,707,840	67.70	\$0
\$4,274,285	\$4,274,285	\$0	\$3,599,285	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$15,000	\$15,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$598,545	\$598,545	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$60,185,501	\$60,185,501	\$0	\$55,953,952	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,097,695	\$2,097,695	\$2,097,695	\$2,097,695	\$2,097,695	80.68	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	130,582	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL RECURSO SERA TRANSFERIRA CONFORME A LAS NECESIDADES DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	130,582	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES, POR LO QUE SE REPROGRAMARAN LAS METAS, PARA DAR CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA, POR NO CONTAR CON LA MANO DE OBRA NECESARIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	250,000	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	130,582	100.00	67.70	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO LA REHABILITACION DE OFICINAS E ILUMINACION DE FACHADAS EN EL EDIFICIO MORELOS EN VILLA MILPA ALTA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Obra	0	0.68	0.00	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN DE MANANTIALES DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA DELEGACIÓN TLALPAN, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Obra	0	0.01	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento	1	100.00	0.00	Financiera: EN ESTA ACTIVIDAD LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: EN ESTA ACTIVIDAD LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Obra	0	12.37	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO Y TANQUES DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Inmueble	130,582	100.00	80.68	Financiera: / Física: / Registro: SE ATENDIERON 22 INMUEBLES CON TRABAJOS DE ELECTRICIDAD, PLOMERIA, BARNIZ, ROTULOS Y HERRERIA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100077110	Mantenimiento De Carpeta Asfáltica En Vialidades Secundarias	221108	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cuajimalpa de Morelos	Urbano
DIF13130100077190	Coordinación De Políticas Delegacionales	131101	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100077259	Programas Delegacionales De Mantenimiento De Infraestructura De Agua Potable	223103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cuajimalpa de Morelos	Urbano
DIF13130100077270	Ampliación Delegacional De Infraestructura Cultural	242101	Distrito Federal	Milpa Alta	AA Milpa Alta	Rural
DIF13130100077355	Mantenimiento Delegacional De Infraestructura Cultural	242102	Distrito Federal	Milpa Alta	AA Milpa Alta	Rural
DIF13130100077370	Construcción Delegacional De Infraestructura De Desarrollo Social	269102	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cuajimalpa de Morelos	Urbano
DIF13130100077413	Ampliación Delegacional De Infraestructura De Nivel Básico	251101	Distrito Federal	Milpa Alta	AA Milpa Alta	Rural
DIF13130100077610	Programa Integral De Mantenimiento De Escuelas	251103	Distrito Federal	Milpa Alta	AA Milpa Alta	Rural
DIF13130100077689	Mantenimiento Delegacional A Centros De Desarrollo Infantil (Cendis)	269104	Distrito Federal	Milpa Alta	AA Milpa Alta	Rural



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION MILPA ALTA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION MILPA ALTA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION MILPA ALTA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION MILPA ALTA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION MILPA ALTA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$10,009,818	\$10,009,818	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$400,000	\$400,000	\$0	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	0.00	\$0
\$930,899	\$930,899	\$130,899	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,996,423	\$2,996,423	\$2,996,423	\$2,996,423	\$2,996,423	99.88	\$0
\$1,524,597	\$1,524,597	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$9,102,948	\$9,102,948	\$5,146,283	\$5,146,283	\$5,146,283	\$5,146,283	\$5,146,283	56.53	\$0
\$7,492,451	\$7,492,451	\$5,994,245	\$5,994,245	\$5,994,245	\$5,994,245	\$5,994,245	80.00	\$0
\$870,000	\$870,000	\$472,701	\$472,701	\$472,701	\$472,701	\$472,701	54.33	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	619	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Proyecto	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	130,582	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO ESTA CONSIDERADA PARA ATENDERSE DURANTE ESTE PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	130,582	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ATENDIERON 3 INMUEBLES CON TRABAJOS DE PLOMERIA, PINTURA Y ELECTRICIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	130,582	100.00	56.53	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO LA TERCERA ETAPA (EDIFICIO B) DE LA CONSTRUCCION DEL JARDIN DE NIÑOS CALNAHUAC EN VILLA MILPA ALTA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CONSTRUCCION DEL EDIFICIO B DE LA ESCUELA PRIMARIA REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA UBICADA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	130,582	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ARCOTECHOS EN ESCUELAS PRIMARIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	900	100.00	54.33	Financiera: / Física: / Registro: SE EFECTUO REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI) YOLCAYOTL INTICONEHUAN DE SAN ANTONIO TECOMITL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL Y MANTENIMIENTO AL CENDI BENITO JUAREZ EN VILLA MILPA ALTA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100078529	Servicios De Apoyo Administrativo En Delegaciones	185103	Distrito Federal	Milpa Alta	AA Milpa Alta	Rural
DIF13130100078646	Mantenimiento De Carpeta Asfáltica En Vialidades Secundarias	221108	Distrito Federal	Milpa Alta	AA Milpa Alta	Rural
DIF13130100079300	Programas Delegacionales En Apoyo A La Prevención Del Delito	171103	Distrito Federal	Milpa Alta	AA Milpa Alta	Rural
DIF13130100079544	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	269103	Distrito Federal	Milpa Alta	AA Milpa Alta	Rural
DIF13130100081842	Mantenimiento A Edificios Públicos En Delegaciones	221107	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cuajimalpa de Morelos	Urbano
DIF13130100081843	Mantenimiento De Carpeta Asfáltica En Vialidades Secundarias	221108	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cuajimalpa de Morelos	Urbano
DIF13130100081844	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	269103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cuajimalpa de Morelos	Urbano
DIF13130100081845	Mantenimiento Delegacional De Áreas Verdes	215104	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cuajimalpa de Morelos	Urbano
DIF13130100081846	Prevención Delegacional De Emergencias	172101	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cuajimalpa de Morelos	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION MILPA ALTA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION MILPA ALTA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		DELEGACION MILPA ALTA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U044 Infraestructura en Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		DELEGACION MILPA ALTA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$66,314,855	\$66,314,855	\$37,041,750	\$37,041,750	\$37,041,750	\$37,041,750	\$37,041,750	55.86	\$0
\$198,633	\$198,633	\$105,720	\$105,720	\$105,720	\$105,720	\$105,720	53.22	\$0
\$1,750,000	\$1,750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,636,515	\$1,636,515	\$516,534	\$516,534	\$516,534	\$516,534	\$516,534	31.56	\$0
\$2,301,120	\$2,301,120	\$1,369,787	\$1,369,227	\$1,369,227	\$1,369,227	\$1,369,227	59.50	\$0
\$6,382,201	\$6,382,201	\$3,732,223	\$3,710,164	\$3,710,164	\$3,710,164	\$3,710,164	58.13	\$0
\$6,002,518	\$6,002,518	\$4,380,022	\$4,363,444	\$4,363,444	\$4,363,444	\$4,363,444	72.69	\$0
\$3,257,803	\$3,257,803	\$1,181,252	\$1,148,163	\$1,148,163	\$1,148,163	\$1,148,163	35.24	\$0
\$10,000	\$10,000	\$4,167	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	130,582	100.00	55.65	Financiera: / Física: / Registro: SE RECIBIERON AVISOS Y REGISTROS DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES TRAMITES RELACIONADAS CON LA REGULARIZACION DE LOS MISMOS SE BRINDAN ASESORIAS A LA COMUNIDAD Y SE DAINDICACIONES DE LOS REGISTROS PAR LA OBTENCION Y REVALIDACION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	130,582	100.00	53.22	Financiera: / Física: / Registro: SE LLEVO A CABO EL BACHEO EN DIFERENTES POBLADOS, SE PAVIMENTARON Y REENCARPETARON EN CALLES Y PARAJES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	130,582	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DURANTE ESTE PERIODO NO SE PROGRAMA PRESUPUESTO PARA EJERCER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	130,582	100.00	31.56	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PANTEON DE SAN LORENZO TLACOYUCAN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	1	100.00	33.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	2,000	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	10,000	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Evento	1	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100081847	Programa Delegacional De Alumbrado Público	224101	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cuajimalpa de Morelos	Urbano
DIF13130100081848	Programa Delegacional De Balizamiento En Vialidades	221111	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cuajimalpa de Morelos	Urbano
DIF13130100081849	Programas Delegacionales De Mantenimiento Del Sistema De Drenaje	213103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cuajimalpa de Morelos	Urbano
DIF13130100081850	Programas Delegacionales De Apoyo A La Salud	231102	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cuajimalpa de Morelos	Urbano
DIF13130100081851	Programas Delegacionales De Cultura	242103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cuajimalpa de Morelos	Urbano
DIF13130100081852	Recolección Delegacional De Residuos Sólidos	211101	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cuajimalpa de Morelos	Urbano
DIF13130100081853	Servicios Y Ayudas Delegacionales De Asistencia Social	269107	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cuajimalpa de Morelos	Urbano
DIF13130100081854	Centros De Desarrollo Infantil Delegacionales	269101	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cuajimalpa de Morelos	Urbano
DIF13130100081855	Conservación Delegacional De Imagen Urbana	221104	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cuajimalpa de Morelos	Urbano
DIF13130100081856	Fomento De Actividades Deportivas Y Recreativas	241102	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cuajimalpa de Morelos	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$28,208,444	\$28,208,444	\$21,909,817	\$21,835,742	\$21,835,742	\$21,835,742	\$21,835,742	77.41	\$0
\$2,710,000	\$2,710,000	\$2,129,904	\$2,129,904	\$2,129,904	\$2,129,904	\$2,129,904	78.59	\$0
\$5,305,570	\$5,305,570	\$3,092,320	\$3,048,200	\$3,048,200	\$3,048,200	\$3,048,200	57.45	\$0
\$300,000	\$300,000	\$18,224	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,645,001	\$1,645,001	\$1,385,137	\$1,367,489	\$1,367,489	\$1,367,489	\$1,367,489	83.13	\$0
\$14,335,596	\$14,335,596	\$10,757,630	\$10,757,055	\$10,757,055	\$10,757,055	\$10,757,055	75.04	\$0
\$500,000	\$500,000	\$333,333	\$333,333	\$333,333	\$333,333	\$333,333	66.67	\$0
\$707,786	\$707,786	\$620,483	\$620,483	\$620,483	\$620,483	\$620,483	87.67	\$0
\$279,384	\$279,384	\$234,710	\$214,261	\$214,261	\$214,261	\$214,261	76.69	\$0
\$177,000	\$177,000	\$168,250	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	91.53	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Luminaria	2,000	100.00	66.70	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metros	10,000	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Kilómetro	0	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Persona	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Evento	10	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Tonelada	81,900	100.00	85.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Persona	10,000	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Persona	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Centro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100081857	Programas Delegacionales De Desarrollo Social Y Comunitario	271103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cuajimalpa de Morelos	Urbano
DIF13130100081858	Servicio De Apoyo Administrativo En Delegaciones	185103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cuajimalpa de Morelos	Urbano
DIF13130100081896	Programas Delegacionales De Mantenimiento De Infraestructura De Agua Potable	223103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cuajimalpa de Morelos	Urbano
DIF13130100085055	Programas Delegacionales En Apoyo A La Prevención Del Delito	171103	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100085368	Servicios Complementarios De Vigilancia	171104	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100085692	Prevención Delegacional De Emergencias	172101	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100085777	Programas Preventivos De Protección Civil En Delegaciones	172102	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100085949	Servicios De Apoyo Administrativo En Delegaciones	185103	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$20,389,079	\$20,389,079	\$12,917,910	\$12,896,817	\$12,896,817	\$12,896,817	\$12,896,817	63.25	\$0
\$2,232,410	\$2,232,410	\$1,994,293	\$1,992,691	\$1,992,691	\$1,992,691	\$1,992,691	89.26	\$0
\$200,000	\$200,000	\$122,394	\$121,017	\$121,017	\$121,017	\$121,017	60.51	\$0
\$1,052,000	\$1,052,000	\$234,780	\$237,500	\$817,220	\$234,780	\$234,780	22.32	\$0
\$34,355,996	\$34,355,996	\$22,772,090	\$34,355,996	\$11,583,906	\$22,772,090	\$22,772,090	66.28	\$0
\$50,000	\$50,000	\$0	\$49,880	\$50,000	\$0	\$0	0.00	\$0
\$200,000	\$200,000	\$28,818	\$28,818	\$171,183	\$28,818	\$28,818	14.41	\$0
\$42,007,771	\$42,007,771	\$22,952,909	\$41,220,385	\$19,054,862	\$22,952,909	\$22,952,909	54.64	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	2	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	25	100.00	22.32	Financiera: / Física: REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEICULAR, DESTINADO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA, CON EL PROPOSITO DE PREVENIR EL DELITO. / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Servicio	22,235	100.00	66.28	Financiera: / Física: SERVICIOS DE VIGILANCIA / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Evento	11	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Documento	5	100.00	14.41	Financiera: / Física: MEDICAMENTOS NECESARIO PARA ATENDERLOS SERVICIOS DE EMERGENCIAPREHOSPITALARIAEN LA DEMARCACION, MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE ESTERILIZACIONCANINA Y FELINA. / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Acción	550	100.00	54.64	Financiera: / Física: SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE PRESTAN APOYO ADMINISTRATIVO, MANTENIMIENTO A RADIOS DE COMUNICACIÓN VHF DESTINADOS ALA COMUNICACION ENTRE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ATENCION INMEDIATA DE LA DEMARCACION, COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EN AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO EN LA DELEGACION, ALIMENTOS DESTINADOS PARA LA POBLACION QUE ASISTE A LOS EVENTOS CULTURALES QUE ORGANIZA LA DELEGACION, Y SERVICIOS DE LIMPIEZA. / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100086191	Recolección Delegacional De Residuos Sólidos	211101	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100086208	Servicios De Apoyo Administrativo En Delegaciones	185103	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100086267	Programas Delegacionales De Mantenimiento Al Sistema De Drenaje	213103	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100086575	Mantenimiento Delegacional De Áreas Verdes	215104	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100086953	Prevención, Control Y Combate De Incendios Forestales	215105	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100088256	Programas Delegacionales De Mantenimiento Del Suelo De	215106	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100088425	Reforestación De Suelo De Conservación	215107	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100088549	Servicio De Poda De Árboles	215108	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100088743	Promoción Delegacional De Cultura Ambiental	216105	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100088837	Ministración	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION DE TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN DE TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$455,283	\$455,283	\$209,880	\$209,880	\$245,403	\$209,880	\$209,880	46.10	\$0
\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$1,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,085,424	\$1,085,424	\$0	\$0	\$1,085,424	\$0	\$0	0.00	\$0
\$24,456,970	\$24,456,970	\$13,506,068	\$23,795,887	\$10,950,902	\$13,506,068	\$13,506,068	55.22	\$0
\$22,550	\$22,550	\$0	\$0	\$22,550	\$0	\$0	0.00	\$0
\$99,885	\$99,885	\$0	\$0	\$99,885	\$0	\$0	0.00	\$0
\$160,300	\$160,300	\$29,900	\$29,900	\$130,400	\$29,900	\$29,900	18.65	\$0
\$79,441	\$79,441	\$0	\$5,988	\$79,441	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,681,952	\$1,681,952	\$278,807	\$925,147	\$1,403,145	\$278,807	\$278,807	16.58	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	#iDIV/O!	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Tonelada	64	100.00	46.10	Financiera: / Física: RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Acción	66	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Kilómetro	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Metro Cuadrado	954,123	100.00	55.22	Financiera: / Física: MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES QUE SE UTILIZAN PARA LA CONSERVACION DE PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES DE ESTA DEMARCACION. / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Acción	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Metro Cuadrado	200,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Planta	400,000	100.00	18.65	Financiera: / Física: COMPRA DE REGADERA DE MANO. BOLSAS DE PLASTICO Y COSTAL DE RAFIA, CAL, BIFLES PLUS, BACILLUS, BOTE DE FOSFORO DE ALUMINIO, TIERRA MICORNIZADA, BIFLEX PLUS, ACIDO FOSFORICO, BULTO DE 50, SULFATO , PALAS ,GUADAÑAS, TUBO DE PVC, CODOS, REDUCTOR DE PVC, BOLSA DE POLIETILENO , CAJAS APILABLES, MANGUERA DE JARDINERA REFORZADA , CAJAS APILABLES / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Pieza	5,500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Acción	1,105	100.00	16.58	Financiera: / Física: GAFAS DE PROTECCION, PANTALLAS CON PROTECCION, ARNES DE CINTURA , CINTURONES DE SEGURIDAD, GUANTES, PANTALONES, BOTAS , BARRETAS, CUCHILLA, DESCARBONIZADOR, ESCOBAS, CIPRES ITALIANO TALLA DE 2.50 A 3 MTS. ALTURA, FICUS EN PRESENTACION , BOJ ARRAYAN, GREVILEA , TRUENO , ASTRONOMICA / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Pesos	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100088871	Conservación Delegacional De Imagen Urbana	221104	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100089173	Mantenimiento A Edificios Públicos En Delegaciones	221107	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100089263	Mantenimiento De Carpeta Asfáltica En Vialidades Secundarias	221108	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100089475	Mantenimiento Delegacional De Infraestructura Comercial Publica	221109	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100089734	Programas Delegacionales De Mantenimiento De Infraestructura De Agua Potable	223103	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100089971	Programa Delegacional De Alumbrado Público	224101	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100089979	Mantenimiento A Edificios Públicos En Delegaciones	221107	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100090181	Operación De Panteones Públicos Y Servicios Funerarios	226101	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN DE TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN DE TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN DE TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,623,862	\$1,623,862	\$9,111	\$10,757	\$1,614,751	\$9,111	\$9,111	0.56	\$0
\$1,549,566	\$1,549,566	\$0	\$0	\$1,549,566	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,048,019	\$2,048,019	\$655,822	\$888,019	\$1,392,197	\$655,822	\$655,822	32.02	\$0
\$187,500	\$187,500	\$0	\$0	\$187,500	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,338,266	\$1,338,266	\$0	\$0	\$1,338,266	\$0	\$0	0.00	\$0
\$30,503,462	\$30,503,462	\$14,747,717	\$30,458,608	\$15,755,745	\$14,747,717	\$14,747,717	48.35	\$0
\$643,984	\$643,984	\$0	\$0	\$643,984	\$0	\$0	0.00	\$0
\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$50,000	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	4	100.00	0.56	Financiera: / Física: SOLERA, ANGULOS, SOLDADURA, PINTURA ,THINNER, ESTOPA, ESMERIL DE MANO ,RODILLO, BROCHAS, CUERDA , TABIQUE PESADO, ADOQUIN, CEMENTO, MORTERO, BALASTRO, CONDUCTOR DE BAJA TENSION, CABLE DE BAJA TENSION, BOMBA DE AGUA / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Inmueble	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Metro Cuadrado	14,830	100.00	32.02	Financiera: / Física: GRAVA CONTROLADA Y TRITURADA , TEPETATE, CEMENTO, PTR, ANGULO, LAMINA, VARILLA, ALAMBRE, SEÑALAMIENTO NO ESTACIONARSE, ESCUELA 20KM, PERSONAS CON DIFERENTES CAPACIDADES, 40KM/, PINTURA DIFERENTES COLORES, THINNER ESTANDAR, MICROESFERA, PINTURA ESMALTE, LACA AUTOMOTRIZ , PRIMER BLANCO , CARRETILLAS, PALAS, ZAPAPICOS, RASTRILLOS / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Proyecto	6	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Luminaria	19,000	100.00	48.35	Financiera: / Física: POSTE METALICO, ROLLOS DE CABLE, BALASTRO, CONDUCTOR DE BAJA TENSION, CABLE DE BAJA TENSION, ALAMBRO, ALAMBRE RECOCIDO, GUANTES DE PIEL USO RUDO, PROTECTOR AUDITIVO TIPO TORNILLO, CINTURON FABRICADO EN VAQUETA, SEÑALAMIENTOS , PINTURA THINER, ESTOPA, PINZAS DE ELECTRICISTA, JUEGO DE CINCO DESARMADORES CUCHILLA RECTA, SOLDADURA, SEGUETAS, / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Inmueble	31	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Servicio	4,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100090281	Mantenimiento Delegacional De Infraestructura Comercial Publica	221109	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100090418	Programa De Servicios Funerarios	226102	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100090579	Sanidad Animal En Delegaciones	226103	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100093835	Servicios Complementarios De Vigilancia	171104	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130100093978	Servicios De Apoyo Administrativo En Delegaciones	185103	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130100094022	Recolección Delegacional De Residuos Sólidos	211101	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130100094156	Mantenimiento Delegacional De Áreas Verdes	215104	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130100094207	Servicio De Poda De Árboles	215108	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130100094261	Conservación Delegacional De Imagen Urbana	221104	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130100094322	Mantenimiento A Edificios Públicos En Delegaciones	221107	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130100094338	Mantenimiento Delegacional De Espacios Deportivos	241103	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$9,170,596	\$9,170,596	\$0	\$0	\$9,170,596	\$0	\$0	0.00	\$0
\$450,000	\$450,000	\$302,296	\$400,000	\$147,704	\$302,296	\$302,296	67.18	\$0
\$85,000	\$85,000	\$50,000	\$79,150	\$35,000	\$50,000	\$50,000	58.82	\$0
\$213,175,130	\$213,175,130	\$141,973,987	\$141,973,987	\$141,973,987	\$141,973,987	\$141,973,987	66.60	\$0
\$43,830,687	\$43,830,687	\$24,422,217	\$24,422,217	\$24,422,217	\$24,422,217	\$24,422,217	55.72	\$0
\$16,763,535	\$16,763,535	\$12,177,403	\$12,177,403	\$12,177,403	\$12,177,403	\$12,177,403	72.64	\$0
\$9,950,000	\$9,950,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$13,524,791	\$13,524,791	\$3,755,633	\$3,755,633	\$3,755,633	\$3,755,633	\$3,755,633	27.77	\$0
\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,490,068	\$1,490,068	\$1,490,068	\$1,490,068	\$1,490,068	59.60	\$0
\$187,500	\$187,500	\$0	\$0	\$187,500	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Obra	18	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Apoyo	60	100.00	67.18	Financiera: / Física: APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA QUE TENGAN UN SEPELIO DIGNO, EQUIPO DE VELACION. / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Servicio	1,232	100.00	58.82	Financiera: / Física: ALIMENTO PARA PERROS Y GATOS, MEDICAMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA. / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Servicio	200,200	100.00	18.90	Financiera: 98.5% pago de servicios de vigilancia y 1.5% se destinó para el pago de ADEFAS / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	365	100.00	74.80	Financiera: 58.6% para cubrir primas por seguros 37.7% pago de combustibles y 3.7% pago de ADEFAS / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Tonelada	620,000	100.00	75.00	Financiera: Adquisición de insumos textiles, reparación y mto. de equipo de transporte y maquinaria / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	443,430	100.00	20.00	Financiera: En este periodo no se programó recurso a ejercer / Física: LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERON PODA DE CESPED, CETOS, LIMPIEZA, PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y PLANTAS. / Registro: Se solicita validación
Pieza	2,517	100.00	67.00	Financiera: Sin recurso programado en el periodo. / Física: Se avanzó en los trabajos aún cuando el recurso está por aplicarse. / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	48	100.00	27.10	Financiera: Pago por consumo de energía eléctrica / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	5	100.00	60.00	Financiera: Pago por servicios de limpieza que se realizan en los edificios de esta Delegación / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	2	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100094390	Programa Delegacional De Deporte Competitivo Y Comunitario	241104	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100094462	Mantenimiento Delegacional De Infraestructura Cultural	242102	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100094463	Mantenimiento De Carpeta Asfáltica En Vialidades Secundarias	221108	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130100094549	Programas Delegacionales De Cultura	242103	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100094559	Programas Delegacionales De Mantenimiento De Infraestructura	221117	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130100094606	Apoyo Al Sistema Comercial De Agua En Delegaciones	223101	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130100094607	Programa Integral De Mantenimiento De Escuelas	251103	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100094644	Programa Delegacional De Alumbrado Público	224101	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130100094714	Programa De Servicios Funerarios	226102	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130100094779	Programas Delegacionales De Apoyo A La Salud	231102	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Energía	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Salud	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,062,207	\$1,062,207	\$111,300	\$149,500	\$950,907	\$111,300	\$111,300	10.48	\$0
\$187,500	\$187,500	\$0	\$0	\$187,500	\$0	\$0	0.00	\$0
\$48,500,000	\$48,500,000	\$29,299,816	\$29,299,816	\$29,299,816	\$29,299,816	\$29,299,816	60.41	\$0
\$21,202,781	\$21,202,781	\$15,600,940	\$17,035,873	\$5,601,841	\$15,600,940	\$15,600,940	73.58	\$0
\$122,500,000	\$122,500,000	\$62,347,716	\$62,347,716	\$62,347,716	\$62,347,716	\$62,347,716	50.90	\$0
\$43,401,248	\$43,401,248	\$29,079,937	\$29,079,937	\$29,079,937	\$29,079,937	\$29,079,937	67.00	\$0
\$187,500	\$187,500	\$0	\$0	\$187,500	\$0	\$0	0.00	\$0
\$71,810,161	\$71,810,161	\$50,604,708	\$50,604,708	\$50,604,708	\$50,604,708	\$5,064,708	70.47	\$0
\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,700,000	\$2,700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Persona	186	100.00	10.48	Financiera: / Física: RECURSOS DESTINADOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DEMARCACIÓN CON EL FIN DE FOMENTAR LA CULTURA DEL DEPORTE / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Inmueble	35	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Metro Cuadrado	268,623	100.00	31.20	Financiera: Pago por adquisición de gasolina y lubricantes y pago por fletes y traslado de mezcla asfáltica / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Evento	418	100.00	73.58	Financiera: / Física: TRASLADO DE GRUPOS ARTÍSTICOS Y PERSONAL, A DIFERENTES EVENTOS CULTURALES DENTRO Y FUERA DE LA DE MARCACION, APOYO QUE SE PROPORCIONA EN LOS EVENTOS CULTURALES QUE SE ORGANIZAN EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DELEGACIÓN PARA SU POBLACION, FESTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES DE LA DELEGACION, EN APOYO DE LOS USOS Y COSTUMBRES DE SUS PUEBLOS / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Proyecto	1	100.00	0.00	Financiera: Pago por consumo de energía eléctrica y servicios de limpieza / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	24	100.00	75.00	Financiera: Pago por consumo de agua potable / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Luminaria	15,000	100.00	70.00	Financiera: El recurso ejercido corresponde al pago por consumo de energía eléctrica. / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Apoyo	240	100.00	0.00	Financiera: En este periodo no se programó recursos por ejercer. / Física: Sin programación en el periodo. / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Persona	3,649	100.00	0.00	Financiera: En este periodo no se programó recurso por ejercer. / Física: No se programo avance en este periodo. / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100094803	Servicios Delegacionales De Apoyo Social A Adultos Mayores	268105	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100094819	Mantenimiento Delegacional De Espacios Deportivos	241103	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130100094833	Centros De Desarrollo Infantil Delegacionales	269101	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100094895	Servicios Complementarios De Vigilancia	171104	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF13130100094899	Programa Delegacional De Deporte Competitivo Y Comunitario	241104	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130100094917	Mantenimiento Delegacional De Infraestructura Educativa De Nivel	251102	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130100094918	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	269103	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Educación y deporte	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION TLALPAN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Educación y deporte	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$26,000	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,637,572	\$2,637,572	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$3,460,000	\$3,460,000	\$1,961,610	\$3,162,595	\$1,498,390	\$1,961,610	\$1,961,610	56.69	\$0
\$38,011,657	\$38,011,657	\$26,042,296	\$26,042,296	\$26,042,296	\$26,042,296	\$26,042,296	68.51	\$0
\$3,200,000	\$3,200,000	\$1,962,836	\$1,962,836	\$1,962,836	\$1,962,836	\$1,962,836	61.34	\$0
\$1,840,618	\$1,840,618	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$187,500	\$187,500	\$0	\$0	\$187,500	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Persona	11	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Inmueble	3	100.00	0.00	Financiera: En este periodo no se programó recurso por ejercer / Física: En proceso licitación para adquirir Kit's de aparatos ejercitadores para instalarse en deportivos. / Registro: Se solicitó validación
Persona	782	100.00	56.69	Financiera: / Física: ALIMENTO PARA LOS NIÑOS DE LOS CENTROS. HIELO, GARRAFONES DE AGUA, / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Servicio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Con el Servicio de Seguridad y Vigilancia Intramuros se dió la cobertura a 25 inmuebles delegacionales durante las 24 hrs; y con los elementos Extramuros, se realizaron 76,357 actividades referentes a: 39,613 Visitas a comercios (Códigos Aguila); 236 Código Poste escolar; 260 Apoyos a la Ciudadanía; 462 Apoyos Delegacionales; 29,489 visitas domiciliarias; 4,202 Recorridos de Patrullaje; 30 Puestas a MP y 23 Remisiones a Juez Cívico; así como 1,046 Operativos; también se realizaron visitas y recorridos en DIF 32; Cyber 142, Iglesias 65; Panteones 49; Subdelegaciones 164, Centros de Salud 88, Centros Comunitarios 47 y 70 en la Gasolinera de San Pedro Mártir, 41 Lecherías, 150 Deportivos, 10 Bancos y 139 Comités Ciudadanos; las actividades se realizaron en las 4 Zonas Territoriales y la Zona de los 8 pueblos; el Servicio de Seguridad y Vigilancia se realizó a través de 50 elementos Intramuros y elementos Extramuros en el mes de julio y agosto; 189 y en el mes de septiembre 104.; las actividades se realizaron en las 4 Zonas Territoriales y la Zona Alta de los 8 pueblos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Persona	6,644	100.00	61.00	Financiera: El recurso ejercido fue para la adquisición de gasolina y lubricantes / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	16	100.00	0.00	Financiera: En este periodo no se programó recurso. / Física: Sin programación al periodo. / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100095001	Servicios Y Ayudas Delegacionales De Asistencia Social	269107	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130100095104	Mantenimiento Delegacional A Centros De Desarrollo Infantil (Cendis)	269104	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100095288	Programas Delegacionales De Apoyo A La Juventud	269106	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100095412	Servicios Y Ayudas Delegacionales De Asistencia Social	269107	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100095434	Apoyo Delegacional A Maestros Jubilados Y Pensionados	271101	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100095454	Programas Delegacionales De Desarrollo Social Y Comunitario	271103	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100096051	Control Y Ordenamiento De Los Asentamientos Humanos Irregulares	138101	Distrito Federal	Xochimilco	Xochimilco	Urbano
DIF13130100096463	Talleres Delegacionales De Promoción Para La Igualdad Social	271104	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100096547	Programas Delegacionales De Fomento Agropecuario	321102	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100096739	Programas Delegacionales De Fomento Turístico	371102	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN DE TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,547,221	\$1,547,221	\$949,044	\$949,044	\$949,044	\$949,044	\$949,044	61.34	\$0
\$187,500	\$187,500	\$0	\$0	\$187,500	\$0	\$0	0.00	\$0
\$5,965,000	\$5,965,000	\$0	\$293,347	\$5,965,000	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,200,000	\$1,200,000	\$819,300	\$819,300	\$380,700	\$819,300	\$819,300	68.28	\$0
\$468,000	\$468,000	\$202,800	\$202,800	\$265,200	\$202,800	\$202,800	43.33	\$0
\$187,500	\$187,500	\$0	\$0	\$187,500	\$0	\$0	0.00	\$0
\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$457,365	\$457,365	\$0	\$0	\$457,365	\$0	\$0	0.00	\$0
\$3,019,705	\$3,019,705	\$2,258,839	\$2,284,838	\$760,866	\$2,258,839	\$2,258,839	74.80	\$0
\$175,000	\$175,000	\$160,490	\$175,000	\$14,510	\$160,490	\$160,490	91.71	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Persona	4,083	100.00	33.00	Financiera: El presupuesto se ejerció conforme a calendario y se destinó para adquirir combustible y lubricantes / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Apoyo	2,472	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Persona	100	100.00	68.27	Financiera: / Física: PROGRAMA DE AYUDA ECONÓMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PRÓTESIS, APARATOS ORTOPÉDICOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y/O PAGO DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Apoyo	30	100.00	43.33	Financiera: / Física: MAESTROS JUVILADOS / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Acción	70	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Acción	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: METAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Persona	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Apoyo	4,538	100.00	74.80	Financiera: / Física: PINCELES Y BROCHAS, ROLLOS DE CABLE, TIRAS DE MADERA, JUNTASS GIBAU, VALVULAS, TORNILLOS, CODOS, TEPOJAL, PEGAMENTO PARA PVC, ROLLO DE PLI AGUA REFORZADO, LAMINA DE CARTON, BIFLES PLUS, BACILLUS, BOTE DE FOFORO DE ALUMINIO, TUBO DE PVC, CODOS, REDUCTOR DE PVC, ESCALERAS, / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Acción	100	100.00	91.71	Financiera: / Física: ALQUILER DE AUTOBUSES TIPO TURISMO / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100097411	Apoyos Delegacionales Para La Alimentación A Población En Condiciones De Marginación	265101	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100097561	Ampliacion Delegacional De Infraestructura De Nivel Básico	251101	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100097630	Servicios Complementarios A Personas Con Discapacidad	268104	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100097654	Mantenimiento Delegacional A Centros De Desarrollo Infantil (Cendis)	269104	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100097829	Programas Delegacionales En Apoyo A La Prevención Del Delito	171103	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100098713	Convenio Específico De Adhesión Para El Otorgamiento De Subsidios Para La Seguridad Pública Municipal Y Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano
DIF13130100099225	Sistema De Protección Social En Salud	2 3 5 001	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U005 Seguro Popular		SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$500,000	\$500,000	\$138,750	\$416,250	\$361,250	\$138,750	\$138,750	27.75	\$0
\$1,700,000	\$1,700,000	\$0	\$0	\$1,700,000	\$0	\$0	0.00	\$0
\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$400,000	\$0	\$0	0.00	\$0
\$3,924,372	\$3,924,372	\$0	\$3,923,602	\$3,924,372	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,750,000	\$1,750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$8,257,606	\$8,257,606	\$8,257,606	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$124,646,627	\$124,646,627	\$60,549,627	\$53,347,293	\$52,497,697	\$52,497,697	\$52,497,697	42.12	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Apoyo	1,000	100.00	27.75	Financiera: / Física: DESPENSAS CON ARROZ, FRIJOL, AZUCAR, LENTEJA, ACEITE / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Inmueble	63	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Persona	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Inmueble	9	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Acción	39	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Equipo	14	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Recursos aplicados en la afiliación de población no derechohabiente, administración del sistema y aseguramiento de la prestación de servicios a afiliados al seguro popular - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100099483	Planear, Coordinar Y Operar El Sistema De Enseñanza Superior Del D.F.	21-02-00	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100100292	Sistema De Protección Social En Salud	2 3 5 002	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100101833	Programas Delegacionales En Apoyo A La Prevencion Del Delito	1 7 1 103	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano
DIF13130100102127	Coordinación De Políticas Delegacionales	1 3 1 101	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal	
DIF13130100103369	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	269103	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130100103552	Evaluacion De Los Distintos Programas Y Acciones	Sin número de proyecto	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Convenios	U039 Universidad Autónoma de la Ciudad de México		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE LA CIUDAD DE MEXICO	Educación y deporte	En Ejecución	2013
Subsidios	U005 Seguro Popular		SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013
Subsidios	U044 Infraestructura en Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I011 FASP		CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$150,000,000	\$150,000,000	\$37,500,000	\$149,816,680	\$482,320	\$482,320	\$482,320	0.32	\$0
\$2,234,596,450	\$2,234,596,450	\$1,773,469,106	\$737,141,034	\$731,335,842	\$731,335,842	\$731,335,842	32.73	\$0
\$2,589,195	\$2,589,195	\$0	\$2,589,195	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$5,050,292	\$5,050,292	\$0	\$1,070,355	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$4,946,856	\$4,946,856	\$0	\$0	\$4,946,856	\$0	\$0	0.00	\$0
\$900,000	\$900,000	\$810,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Estudiante	17,568	100.00	83.63	Financiera: / Física: / Registro: PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, EL GASTO SE CLASIFICÓ EN GASTO CORRIENTE, ESTOS ESTAN PROGRAMADOS PARA CUBRIR EL SALARIO DE PERSONAL Y EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS EN LOS PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS. ES IMPORTANTE DESTACAR, QUE A LA FECHA NO SE HAN MINISTRADO LOS RECURSOS COMO SE TENIAN PROGRAMADOS, SITUACIÓN POR LA CUAL NO SE HAN ELABORADO LAS EROGACIONES QUE SE TENIAN PROGRAMADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	613,402	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se cuenta con servicios médicos y hospitalarios adecuados para brindar atención a través del Sistema de Protección Social en Salud, en el presente periodo se han afiliado y reafiliado 613,402 personas. La cifra acumulada del avance físico es preliminar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CON RECURSOS DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (SUBSEMUN 2013), SE LLEVARAN A CABO LOS SIGUIENTES PROYECTOS: -DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE RED DE ESCUELAS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS - DIAGNÓSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES - CURSOS DE CAPACITACIÓN: PREVENCIÓN DEL DELITO A NIVEL LOCAL - EXTENSIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA VIOLENCIA EN JOVENES - EXTENSIÓN EN SUPERVISIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA POLICÍA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	1	100.00	0.00	Financiera: Sin variación. / Física: Sin variación. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Informe	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AL PRESENTE TRIMESTRE SE HAN LLEVADO A CABO ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GASTO. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL CONVENIO DE COORDINACIÓN 2013, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100103645	Programas Delegacionales En Apoyo A La Prevencion Del Delito	1 7 1 103	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano
DIF13130100103708	Servicios Informaticos	1 8 2 102	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano
DIF13130100103806	Servicios De Apoyo Administrativo En Delegaciones	1 8 5 103	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano
DIF13130100103884	Recoleccion Delegacional De Residuos Solidos	2 1 1 101	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano
DIF13130100104099	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	2 6 9 103	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal	
DIF13130100104126	Ampliacion De 1 Jdo Ejecucion De Sanciones En El Reclusorio Preventivo TSJDF FASP 01 2013 Norte		Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100104323	Conservación Delegacional De Imagen Urbana	2 2 1 104	Distrito Federal	Azcapotzalco	Azcapotzalco	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U044 Infraestructura en Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I011 FASP		TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$51,526,035	\$51,526,035	\$37,269,828	\$51,526,035	\$37,269,828	\$37,269,828	\$37,269,828	72.33	\$0
\$10,000	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$3,453,193	\$3,453,193	\$2,697,000	\$3,453,193	\$2,697,000	\$2,697,000	\$2,697,000	78.10	\$0
\$23,945,411	\$23,945,411	\$17,323,537	\$23,945,411	\$17,323,537	\$17,323,537	\$17,323,537	72.35	\$0
\$1,016,603	\$1,016,603	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$10,000,000	\$10,000,000	\$5,349,085	\$5,349,085	\$5,349,085	\$3,177,358	\$3,177,358	31.77	\$0
\$4,000,000	\$4,000,000	\$2,328,610	\$4,000,000	\$2,328,610	\$2,328,610	\$2,328,610	58.22	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	23,569	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PRESUPUESTO EJERCIDO EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DESTINO PARA EL PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR Y AL PAGO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL PERIODO ENERO - JUNIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Servicio	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE RECLASIFICARA PARA EL 4o TRIMESTRE, TODA VEZ QUE CORRESPONDE A UNA PARTIDA QUE NO ES SUSCEPTIBLE DE SER FINANCIADA CON RECURSOS DE FORTAMUN, POR LO QUE LA META FISICA ES 0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PRESUPUESTO EJERCIDO EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DESTINO PARA CUBRIR EL PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR. LA META FISICA ES UNA ACCION PERMANENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Tonelada	66,380	100.00	72.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PRESUPUESTO EJERCIDO EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DESTINO PARA CUBRIR EL PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Balizamiento en vialidades secundarias de toda la Delegación, período de ejecución del 15 de julio al 31 de diciembre de 2013. Recursos etiquetados de origen con destino del gasto 48, se readequará la clave presupuestal, en virtud de que el convenio a la fecha no se ha firmado entre el Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin variación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Obra	98,000	100.00	1.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO LA EJECUCION DE LA OBRA / Registro: SE PRECISA QUE DE LOS \$5,349,084.53; SE REGISTRARON PENDIENTES DE PAGO PARA EL TSJDF \$2,171,726.21
Acción	3	100.00	67.00	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto y construcción, para el rescate del espacio Público (Parque de bolsillo), en el Eje 2 Norte, ubicado en Eje 2 Norte Eulalia Guzmán, entre calle Membrillo y calle Vid, colonia Nueva Santa María. Construcción del Espacio Público (Parque de bolsillo), ubicado en el Eje 3 Norte y 22 de Febrero, colonia El Recreo y calle Antares y Auriga Unidad Habitacional El Rosario. Sin variación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100104966	Mantenimiento A Edificios Públicos En Delegaciones	2 2 1 107	Distrito Federal	Azacapotzalco	Cobertura municipal	
DIF13130100105311	Mantenimiento Delegacional De Infraestructura Comercial Pública	2 2 1 109	Distrito Federal	Azacapotzalco	Azacapotzalco	Urbano
DIF13130100105430	Coordinación De Políticas Delegacionales	131101	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF13130100105431	Mantenimiento En Vialidades Secundarias	2 2 1 110	Distrito Federal	Azacapotzalco	Azacapotzalco	Urbano
DIF13130100105543	Mantenimiento Delegacional A Centros De Desarrollo Infantil (Cendis)	2 6 9 104	Distrito Federal	Azacapotzalco	Cobertura municipal	
DIF13130100106157	Servicios De Apoyo Administrativo En Delegaciones	185103	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF13130100106269	Programas Delegacionales De Desasolve De La Red Del Sistema De Drenaje	213102	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF13130100106289	Atención Delegacional A Áreas Naturales Protegidas	215101	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Energía	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Energía	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION TLALPAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION TLALPAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION TLALPAN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,840,777	\$2,840,777	\$2,130,583	\$2,840,777	\$2,130,583	\$2,130,583	\$2,130,583	75.00	\$0
\$6,540,253	\$6,540,253	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$149,573	\$149,573	\$94,420	\$94,420	\$94,420	\$94,420	\$94,420	63.13	\$0
\$4,265,329	\$4,265,329	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$3,930,302	\$3,930,302	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$203,655,210	\$203,655,210	\$111,619,185	\$111,619,185	\$111,619,185	\$111,619,185	\$111,619,185	54.81	\$0
\$913,174	\$913,174	\$84,771	\$84,771	\$84,771	\$84,771	\$84,771	9.28	\$0
\$9,708,000	\$9,708,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Obra	2	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Cambio de instalación eléctrica para el ahorro de energía, en los mercados Pro hogar y Clavería, período de ejecución del 15 de julio al 31 de diciembre de 2013. Sin variación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: En esta Actividad se requiere Coadyuvar en la realización de Audiencias Públicas por semana en coordinación con la Jefatura Delegacional y las Direcciones Generales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Obra	5,335	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación y mantenimiento a los Centros de Desarrollo Infantil Arenal, ubicado en calle 8 s/n entre Álamo y Olivo, colonia Arenal; Margarita Maza de Juárez, ubicado en Amuzgos entre Rafael Buelna y Totonacas, colonia Tezozomoc; Nueva Santa María, ubicado en calle Begoñas y calle Vid, colonia Nueva Santa María; Victoria de las Democracias, ubicado en calle Toronjil y Pimienta, colonia Victoria de las Democracias, período de ejecución del 15 de julio al 31 de diciembre de 2013. Sin variación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La acción realizada fue exclusivamente para el área administrativa ya que se realizo en materia de verificación en establecimientos mercantiles y obras, incluye: verificaciones administrativas, clausuras, reposiciones de sellos de clausura, retiros de sellos de clausura e inspecciones oculares - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se realizarón trabajos de desazolve a la red secundaria de drenaje acumulado al periodo 224,397.0 metros lineales. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	2,000	100.00	0.00	Financiera: SIN RECURSO PROGRAMADO PARA EL PERIODO / Física: SIN AVANCE PROGRAMADO PARA EL PERIODO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100106298	Recolección Delegacional De Residuos Sólidos	211101	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF13130100106529	Mantenimiento Delegacional De Áreas Verdes	215104	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130100106613	Servicio De Poda De Árboles	215108	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130100106791	Ampliación Delegacional De Infraestructura Comercial Pública	221102	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130100106995	Mantenimiento Delegacional De Áreas Verdes	215104	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF13130100107097	Programas Delegacionales De Mantenimiento Al Sistema De Drenaje	213103	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF13130100107235	Construcción Delegacional De Infraestructura Para El Medio Ambiente	216102	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF13130100107315	Atención Estructural A Taludes, Minas Y Grietas	221103	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130100107341	Servicios Complementarios De Vigilancia	171104	Distrito Federal	Xochimilco	Xochimilco	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION TLALPAN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION TLALPAN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION TLALPAN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION TLALPAN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION XOCHIMILCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$24,096	\$24,096	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$17,307,194	\$17,307,194	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$9,000,000	\$9,000,000	\$7,482,786	\$7,482,786	\$7,482,786	\$7,482,786	\$7,482,786	83.14	\$0
\$1,005,040	\$1,005,040	\$89,218	\$89,218	\$89,218	\$89,218	\$0	8.88	\$0
\$1,324,766	\$1,324,766	\$44,364	\$44,364	\$44,364	\$44,364	\$0	3.35	\$0
\$45,450	\$45,450	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$29,300,410	\$29,300,410	\$1,975,966	\$1,975,966	\$1,975,966	\$1,975,966	\$1,975,966	6.74	\$0
\$54,828,538	\$54,828,538	\$34,696,500	\$34,696,500	\$34,696,500	\$34,696,500	\$34,696,500	63.28	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Tonelada	0	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta es una actividad que se lleva a cabo mediante obra por administración, y en atención a la demanda ciudadana, durante este periodo se recolecto más de lo programado al periodo, debido a que los habitantes de la delegación generaron una mayor cantidad de residuos sólidos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	746,830	100.00	0.00	Financiera: SIN PROGRAMACIÓN DE RECURSO EN EL PERIODO / Física: SIN PROGRAMACIÓN DE AVANCE EN EL PERIODO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
Pieza	7,500	100.00	76.00	Financiera: SIN PROGRAMACIÓN DE RECURSO EN EL PERIODO / Física: TRABAJOS EJECUTADOS EN LA ATENCIÓN DE ÁRBOLES, PODA Y TALA, PREVIO DICTAMEN. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
Inmueble	1	100.00	100.00	Financiera: DEL RECURSO EJERCIDO EL 50.5% CORRESPONDE AL PROYECTO O.02D7.3005 Y EL 49.5% AL PROYECTO O.02D7.3006 / Física: CONCLUSIÓN DE REHABILITACIÓN DE PLAZA COMERCIAL ZUMÁRRAGA NUM. 31. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El área no realizo acciones con recurso federal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se han atendido las redes primarias y secundarias a diversas colonias de ésta Delegación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	0	100.00	0.00	Financiera: SE REALIZARA EL TRAMITE DE LA FACTURACION EN LOS PROXIMOS MESES / Física: DEBIDO A LA FALTA DE ADQUISICION DE RECURSOS AUN NO SE HA PODIDO OBTENER META / Registro: El área no reportó actividades con recurso federal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Estudio	14	100.00	50.00	Financiera: EL PRESUPUESTO EJERCIDO CORRESPONDE AL PROYECTO O.02D7.3007 / Física: / Registro: Se solicita validación
Servicio	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: METAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100107435	Mantenimiento A Edificios Públicos En Delegaciones	221107	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF13130100107436	Conservación Delegacional De Imagen Urbana	221104	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF13130100107509	Conservación Delegacional De Imagen Urbana	221104	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130100107558	Mantenimiento De Carpeta Asfáltica En Vialidades Secundarias	221108	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF13130100107693	Mantenimiento A Edificios Públicos En Delegaciones	221107	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130100107939	Programas Delegacionales De Mantenimiento De Infraestructura Urbana	221117	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF13130100107969	Mantenimiento De Carpeta Asfáltica En Vialidades Secundarias	221108	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130100107989	Programas Delegacionales De Construcción De Banquetas	221115	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF13130100108001	Mantenimiento Delegacional De Infraestructura Comercial Pública	221109	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION TLALPAN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION TLALPAN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION TLALPAN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION TLALPAN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION TLALPAN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$966,131	\$966,131	\$304,612	\$304,612	\$304,612	\$304,612	\$304,612	31.53	\$0
\$1,513,273	\$1,513,273	\$39,385	\$39,385	\$39,385	\$39,385	\$39,385	2.60	\$0
\$29,260,239	\$29,260,239	\$53,493	\$53,493	\$53,493	\$53,493	\$53,493	0.18	\$0
\$10,446,096	\$10,446,096	\$7,361,396	\$7,361,396	\$7,361,396	\$7,361,396	\$7,361,396	70.47	\$0
\$4,297,622	\$4,297,622	\$332,356	\$332,356	\$332,356	\$332,356	\$332,356	7.73	\$0
\$64,000	\$64,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$37,775,226	\$37,775,226	\$11,091,897	\$11,091,897	\$11,091,897	\$11,091,897	\$11,091,897	29.36	\$0
\$1,074,027	\$1,074,027	\$548,662	\$548,662	\$548,662	\$548,662	\$548,662	51.08	\$0
\$10,055,013	\$10,055,013	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	100.00	70.00	Financiera: / Física: EN EL TRANCURSO DEL SIGUIENTE TRIMESTRE SE REALIZARA EL 100% DE METAS / Registro: Se brindo mantenimiento a diversos inmuebles de la Delegación, derivado de las diversas demandas de los trabajadores que ahí laboran. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: LAS ACCIONES SON PERMANENTES / Registro: Se consideraron 3 acciones permanentes para ésta Delegación. Conservación y mantenimiento preventivo y correctivo de fuentes ornamentales y monumentos pertenecientes a la demarcación, conservación y mantenimiento de puentes peatonales y kioscos de la Delegación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	83	100.00	75.90	Financiera: EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE A LA ATENCIÓN DE DIVERSOS COMITÉS VECINALES PROYECTO O.02D7.3001 / Física: / Registro: Se solicita validación
Metro Cuadrado	0	100.00	83.10	Financiera: / Física: Se realizo el mantenimiento a 74,767.27 m2 de carpeta asfáltica en diversas colonias / Registro: Se realizo el mantenimiento de carpeta asfaltica en diversas colonias de ésta demarcación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	1	100.00	0.00	Financiera: EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL PROYECTO O.02D7.3010 / Física: / Registro: se solicita validación
Proyecto	0	100.00	0.00	Financiera: DEBIDO A UN RESAGO EN EL TRAMITE DE LA FACTURACION NO SE HA PODIDO CONCLUIR CON EL AVANCE / Física: SE LOGRARAN EN LOS PROXIMOS MESES SU AVANCE / Registro: El área no realizó acciones con recurso federal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	197,651	100.00	31.50	Financiera: EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE A AL ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
Metro Cuadrado	0	100.00	31.40	Financiera: / Física: la metas concluiran el los proximos meses / Registro: Se realizó la construcción de banquetas a diversas colonias de la Delegación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Obra	36	100.00	0.00	Financiera: SIN PROGRAMACIÓN DE RECURSO EN EL PERIODO / Física: SIN PROGRAMACIÓN DE AVANCE EN EL PERIODO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100108098	Programas Delegacionales De Mantenimiento De Infraestructura De Agua Potable	223103	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF13130100108163	Provisión Emergente De Agua Potable En Delegaciones	223105	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF13130100108213	Programa Delegacional De Alumbrado Público	224101	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130100108234	Programa Delegacional De Alumbrado Público	224101	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF13130100108246	Construcción Y Ampliación De La Infraestructura En Salud En	233101	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130100108298	Programas Delegacionales De Apoyo A La Salud	231102	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF13130100108304	Desayunos Escolares Y Alimentación Complementaria Para Menores	256005	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100108338	Mantenimiento Delegacional De Infraestructura En Salud	233103	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130100108382	Programas Preventivos De Protección Civil En Delegaciones	172102	Distrito Federal	Xochimilco	Xochimilco	Urbano
DIF13130100108435	Programa Integral De Mantenimiento De Escuelas	251103	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF13130100108440	Servicios De Apoyo Administrativo En Delegaciones	185103	Distrito Federal	Xochimilco	Xochimilco	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION TLALPAN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION TLALPAN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION TLALPAN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Salud	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION TLALPAN	Salud	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Salud	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION XOCHIMILCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION TLALPAN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION XOCHIMILCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,002,694	\$1,002,694	\$107,737	\$107,737	\$107,737	\$107,737	\$107,737	10.74	\$0
\$64,541,127	\$64,541,127	\$42,859,004	\$42,859,004	\$42,859,004	\$42,859,004	\$42,859,004	66.41	\$0
\$23,385,459	\$23,385,459	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$5,079,831	\$5,079,831	\$3,306,250	\$3,306,250	\$3,306,250	\$3,306,250	\$3,306,250	65.09	\$0
\$8,207,174	\$8,207,174	\$1,374,824	\$1,374,824	\$1,374,824	\$1,374,824	\$1,374,824	16.75	\$0
\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$487,321,310	\$487,321,310	\$365,490,899	\$365,660,491	\$365,660,491	\$309,325,366	\$309,325,366	63.47	\$0
\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,433,305	\$1,433,305	\$1,433,305	\$1,433,305	\$1,433,305	95.55	\$0
\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$761,056	\$761,056	\$161,165	\$161,165	\$161,165	\$161,165	\$161,165	21.18	\$0
\$87,702,409	\$87,702,409	\$50,871,405	\$50,506,556	\$50,506,556	\$50,506,556	\$50,506,556	57.59	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: LA META ES PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro: El área no realizó acciones con recurso federal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro cúbico	0	100.00	71.90	Financiera: / Física: PARA EL PROXIMO TRIMESTRE SE CALENDARIZO LA CONCLUSION DE LAS METAS / Registro: Se repartio agua potable a travez de pipas a las diversas colonias y pueblos de la Delagación Tlalpan. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Luminaria	12,927	100.00	73.00	Financiera: SIN PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO / Física: EL AVANCE CORRESPONDE A LA REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
Luminaria	0	100.00	55.40	Financiera: / Física: se regularizara el alcance de metas en los proximos meses / Registro: Se realizó el mantenimiento a diversas luminarias instaladas en la demarcación Delegacional. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	3	100.00	1.00	Financiera: EL PRESUPUESTO EJERCIDO CORRESPONDE AL PROYECTO O.02D7.3038 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
Persona	102,600	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El área no realizó actividades con recurso federal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Ración	0	100.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro: No se modifican las metas físicas alcanzadas al periodo debido al cierre de las escuelas por el periodo vacacional, por lo que no se entregaron desayunos escolares durante este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	1	100.00	3.00	Financiera: EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL PROYECTO O.02D7.3038 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
Documento	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: METAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	100.00	43.30	Financiera: / Física: / Registro: Se brindó mantenimiento a diversos inmuebles educativos derivado de la demanda de los directores y mesas de padres de familia. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: METAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100108456	Mantenimiento Delegacional De Espacios Deportivos	241103	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130100108474	Recolección Delegacional De Residuos Sólidos	211101	Distrito Federal	Xochimilco	Xochimilco	Urbano
DIF13130100108493	Programas Delegacionales De Ampliación De Infraestructura Del	213101	Distrito Federal	Xochimilco	Xochimilco	Urbano
DIF13130100108514	Programas Delegacionales De Mantenimiento Al Sistema De Drenaje	213103	Distrito Federal	Xochimilco	Xochimilco	Urbano
DIF13130100108533	Ampliación Delegacional De Infraestructura Cultural	242101	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130100108566	Conservación Delegacional De Imagen Urbana	221104	Distrito Federal	Xochimilco	Xochimilco	Urbano
DIF13130100108581	Mantenimiento De Carpeta Asfáltica En Vialidades Secundarias	221108	Distrito Federal	Xochimilco	Xochimilco	Urbano
DIF13130100108588	Mantenimiento Delegacional A Centros De Desarrollo Infantil (Cendis)	269104	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130100108600	Mantenimiento En Vialidades Secundarias	221110	Distrito Federal	Xochimilco	Xochimilco	Urbano
DIF13130100108609	Programa Complementario De Atención A Unidades Habitacionales	271102	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130100108616	Programas Delegacionales De Mantenimiento De Infraestructura De Agua Potable	223103	Distrito Federal	Xochimilco	Xochimilco	Urbano
DIF13130100108669	Programa Delegacional De Alumbrado Público	224101	Distrito Federal	Xochimilco	Xochimilco	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Educación y deporte	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Cultura y turismo	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$9,252,566	\$9,252,566	\$1,356,466	\$1,356,466	\$1,356,466	\$1,356,466	\$1,356,466	14.66	\$0
\$22,570,000	\$22,570,000	\$16,693,115	\$16,623,115	\$16,623,115	\$16,623,115	\$16,623,115	73.65	\$0
\$8,180,197	\$8,180,197	\$6,035,047	\$6,035,047	\$6,035,047	\$6,035,047	\$6,035,047	73.78	\$0
\$1,474,772	\$1,474,772	\$1,088,570	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$5,870,000	\$5,870,000	\$2,474,839	\$2,474,839	\$2,474,839	\$2,474,839	\$2,474,839	42.16	\$0
\$8,289,005	\$8,289,005	\$6,451,422	\$6,451,422	\$6,451,422	\$6,451,422	\$6,451,422	77.83	\$0
\$17,631,294	\$17,631,294	\$11,096,375	\$11,877,321	\$11,595,175	\$11,096,375	\$11,096,375	62.94	\$0
\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,090,486	\$1,090,486	\$1,090,486	\$1,090,486	\$1,090,486	54.52	\$0
\$1,275,000	\$1,275,000	\$656,569	\$656,569	\$656,569	\$656,569	\$656,569	51.50	\$0
\$3,397,000	\$3,397,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$153,438	\$153,438	\$45,769	\$45,769	\$45,769	\$45,769	\$45,769	29.83	\$0
\$6,394,343	\$6,394,343	\$3,756,725	\$3,756,725	\$3,756,725	\$3,756,725	\$3,756,725	58.75	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	27	100.00	33.30	Financiera: EL 98.8% DEL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL PY 0.02D7.3021 Y EL RESTO SE DESTINÓ AL PY 0.02D7.3001 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
Tonelada	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: METAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: METAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: METAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	1	100.00	50.00	Financiera: EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL PY. 0.02D7.3022 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
Acción	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: METAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: METAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	5	100.00	40.00	Financiera: EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL PY. 0.02D7.3026 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: METAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Unidad	16	100.00	0.00	Financiera: SIN RECURSO PROGRAMADO EN EL PERIODO / Física: SIN AVANCE PROGRAMADO PARA ESTE PERIODO, OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
Proyecto	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: METAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: METAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100108701	Programas Delegacionales En Apoyo A La Prevención Del Delito	171103	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130100108735	Programas Preventivos De Protección Civil En Delegaciones	172102	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130100108743	Programas Delegacionales De Desarrollo Social Y Comunitario	271103	Distrito Federal	Xochimilco	Xochimilco	Urbano
DIF13130100108746	Mantenimiento Delegacional De Infraestructura Educativa A Nivel	251102	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130100108756	Programas Delegacionales De Ampliación De Infraestructura Del Sistema De Drenaje	213101	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130100108763	Construcción Delegacional De Infraestructura De Desarrollo Social	269102	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130100108769	Programas Delegacionales De Ampliación De Infraestructura	221113	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130100108814	Programas Delegacionales De Ampliación De Infraestructura Del Sistema De Drenaje	213101	Distrito Federal	Xochimilco	Xochimilco	Urbano
DIF13130100108860	Mantenimiento De Carpeta Asfáltica En Vialidades Secundarias	221108	Distrito Federal	Xochimilco	Xochimilco	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Educación y deporte	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,517,960	\$1,517,960	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$3,044,000	\$3,044,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,534,240	\$2,534,240	\$873,190	\$873,190	\$873,190	\$873,190	\$873,190	34.46	\$0
\$3,025,943	\$3,025,943	\$698,249	\$698,249	\$698,249	\$698,249	\$698,249	23.08	\$0
\$1,823,829	\$1,823,829	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,276,940	\$2,276,940	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$3,732,440	\$3,732,440	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$10,106,768	\$10,106,768	\$5,218,354	\$5,218,354	\$5,218,354	\$5,218,354	\$5,218,354	51.63	\$0
\$8,441,530	\$8,441,530	\$3,731,807	\$3,731,807	\$3,731,807	\$3,731,807	\$3,731,807	44.21	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	4	100.00	0.00	Financiera: RECURSO QUE SE DESTINARÁ PAR LA COMPRA DE VEHÍCULOS DE SEGURIDAD. / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN. SIN PROGRAMACIÓN DE AVANCE EN EL PERIODO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Documento	3	100.00	35.00	Financiera: En este periodo no se programo recurso a ejercer / Física: El avance corresponde al programa de intramuros y extramuros realizada por la policía auxiliar. / Registro: Se solicita validación
Acción	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: METAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	10	100.00	0.00	Financiera: EL PRESUPUESTO EJERCIDO CORRESPONDE AL PROYECTO 0.02D7.3025 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
Inmueble	1	100.00	0.00	Financiera: SIN PROGRAMACIÓN DE RECURSO POR EJERCER EN EL PERIODO / Física: SIN PROGRAMACIÓN DE AVANCE EN EL PERIODO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
Inmueble	6	100.00	0.00	Financiera: SIN RECURSO PROGRAMADO PARA EL PERIODO / Física: SIN AVANCE PROGRAMADO PARA EL PERIODO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
Proyecto	7	100.00	0.00	Financiera: SIN RECURSO PROGRAMADO EN EL PERIODO / Física: SIN PROGRAMACIÓN EN EL PERIODO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
Kilómetro	0	0.82	0.00	Financiera: / Física: / Registro: METAS FISICAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRAS METAS EN PROCESO DE REGULARIZACION / Registro: METAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100109056	Mantenimiento Delegacional De Areas Verdes	2 1 5 104	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano
DIF13130100109061	Mantenimiento A Edificios Publicos En Delegaciones	2 2 1 107	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano
DIF13130100109423	Programas Delegacionales De Ampliación De Infraestructura	221113	Distrito Federal	Xochimilco	Xochimilco	Urbano
DIF13130100109435	Programas Delegacionales De Construcción De Banquetas	221115	Distrito Federal	Xochimilco	Xochimilco	Urbano
DIF13130100109464	Programas Delegacionales De Ampliación Del Sistema De Agua	223102	Distrito Federal	Xochimilco	Xochimilco	Urbano
DIF13130100109626	Programa Delegacional De Alumbrado Público	224101	Distrito Federal	Xochimilco	Xochimilco	Urbano
DIF13130100109669	Mantenimiento Delegacional De Espacios Deportivos	241103	Distrito Federal	Xochimilco	Xochimilco	Urbano
DIF13130100109728	Mantenimiento Delegacional De Infraestructura Cultural	242102	Distrito Federal	Xochimilco	Xochimilco	Urbano
DIF13130100109822	Mantenimiento Delegacional De Infraestructura Educativa De Nivel	251102	Distrito Federal	Xochimilco	Xochimilco	Urbano
DIF13130100110100	Programas Delegacionales De Desarrollo Social Y Comunitario	271103	Distrito Federal	Xochimilco	Xochimilco	Urbano
DIF13130100110172	Programas Delegacionales De Fomento Turístico	371102	Distrito Federal	Xochimilco	Xochimilco	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION XOCHIMILCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION XOCHIMILCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION XOCHIMILCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION XOCHIMILCO	Educación y deporte	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION XOCHIMILCO	Cultura y turismo	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION XOCHIMILCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION XOCHIMILCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION XOCHIMILCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$3,002,392	\$3,002,392	\$2,441,612	\$3,002,392	\$2,441,612	\$2,441,612	\$2,441,612	81.32	\$0
\$13,506,118	\$13,506,118	\$4,963,870	\$13,506,118	\$4,963,870	\$4,963,870	\$4,963,870	36.75	\$0
\$11,259,483	\$11,259,483	\$6,641,810	\$6,641,810	\$6,641,810	\$6,641,810	\$6,641,810	58.99	\$0
\$12,144,209	\$12,144,209	\$4,030,971	\$4,030,971	\$4,030,971	\$4,030,971	\$4,030,971	33.19	\$0
\$400,000	\$400,000	\$38,926	\$38,926	\$38,926	\$38,926	\$38,926	9.73	\$0
\$4,412,295	\$4,412,295	\$1,455,132	\$1,455,060	\$1,455,060	\$1,455,060	\$1,455,060	32.98	\$0
\$6,470,765	\$6,470,765	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,492,770	\$1,492,770	\$665,479	\$665,479	\$665,479	\$665,479	\$665,479	44.58	\$0
\$17,500,000	\$17,500,000	\$6,001,504	\$5,588,122	\$5,588,122	\$5,588,122	\$5,588,122	31.93	\$0
\$490,255	\$490,255	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PRESUPUESTO EJERCIDO EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DESTINO PARA CUBRIR EL PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR. LA META FISICA ES UNA ACCION PERMANENTE. EN VIRTUD QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES METRO CUADRADO, SE REGISTRA COMO 1 METRO CUADRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PRESUPUESTO EJERCIDO EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DESTINO PARA CUBRIR EL PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR. LA META FISICA ES UNA ACCION PERMANENTE. EN VIRTUD QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES INMUEBLE, SE REGISTRA COMO 1 INMUEBLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: METAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE ENCEUNTRAN EN PROCESO METAS FISICAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: METAS FISICAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: METAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: METAS FISICAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: METAS FISICAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: METAS FISICAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	2.25	0.00	Financiera: / Física: / Registro: METAS FISICAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: METAS FISICAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100110285	Programas Delegacionales En Apoyo A La Prevención Del Delito	171103	Distrito Federal	Xochimilco	Xochimilco	Urbano
DIF13130100110597	Conservación Delegacional De Imagen Urbana	221104	Distrito Federal	Xochimilco	Xochimilco	Urbano
DIF13130100111152	Provision Emergente De Agua Potable En Delegaciones	2 2 3 105	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano
DIF13130100111166	Programa Delegacional De Alumbrado Publico	2 2 4 101	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano
DIF13130100111188	Programas Delegacionales De Cultura	2 4 2 103	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano
DIF13130100111435	Servicios De Apoyo Administrativo En Delegaciones	185103	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF13130100111454	Conservación Delegacional De Imagen Urbana	221104	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF13130100111468	Mantenimiento A Edificios Públicos En Delegaciones	221107	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		DELEGACION XOCHIMILCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U044 Infraestructura en Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		DELEGACION XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION TLALPAN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION TLALPAN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION TLALPAN	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,583,422	\$2,583,422	\$1,033,369	\$1,033,369	\$1,033,369	\$1,033,369	\$1,033,369	40.00	\$0
\$5,937,117	\$5,937,117	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$18,074,827	\$18,074,827	\$13,140,447	\$18,074,827	\$13,140,447	\$13,140,447	\$13,140,447	72.70	\$0
\$104,726,809	\$104,726,809	\$64,178,073	\$104,726,809	\$64,178,073	\$64,178,073	\$64,178,073	61.28	\$0
\$1,281,734	\$1,281,734	\$1,080,677	\$1,281,734	\$1,080,677	\$1,080,677	\$1,080,677	84.31	\$0
\$20,154,441	\$20,154,441	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$20,380,270	\$20,380,270	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$15,528,901	\$15,528,901	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro cúbico	50,000	100.00	62.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PRESUPUESTO EJERCIDO SE DESTINO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARTIDA PRESUPUESTAL 3131 AGUA POTABLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Luminaria	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PRESUPUESTO EJERCIDO QUE SE REGISTRA CORRESPONDE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARTIDA PRESUPUESTAL 3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LA META FISICA ES UNA ACCION PERMANENTE. EN VIRTUD QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES LUMINARIA, SE REGISTRA COMO 1 LUMINARIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Evento	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PRESUPUESTO EJERCIDO EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DESTINO PARA CUBRIR EL PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR. LA META FISICA ES UNA ACCION PERMANENTE. EN VIRTUD QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES EVENTO, SE REGISTRA COMO UN EVENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: No se reportaron metas Programadas y alcanzadas al periodo, derivado a que el recurso sera reclasificado para otorgar suficiencia a proyectos prioritarios de esta delegacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Debido a los tiempos en los procesos de licitación, no se han iniciado los trabajos en esta actividad institucional, por lo que los alcances se reportarán en los informes subsecuentes - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el último trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100111482	Mantenimiento De Carpeta Asfáltica En Vialidades Secundarias	221108	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF13130100111495	Mantenimiento Delegacioal De Infraestructura Comercial Publica	221109	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF13130100111513	Programas Delegacionales De Construcción De Banquetas	221115	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF13130100111562	Programas Delegacionales De Ampliación Del Sistema De Agua Potable	223102	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF13130100111580	Ampliación Delegacional De Infraestructura Deportiva	241101	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF13130100111589	Mantenimiento Delegacional De Espacios Deportivos	241103	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF13130100111598	Mantenimiento Delegacional De Infraestructura Cultural	242102	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF13130100111607	Mantenimiento Delegacional De Infraestructura Educativa De Nivel Básico	251102	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF13130100111621	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	269103	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION TLALPAN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION TLALPAN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION TLALPAN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION TLALPAN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION TLALPAN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION TLALPAN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION TLALPAN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION TLALPAN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION TLALPAN	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$4,989,600	\$4,989,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$8,744,070	\$8,744,070	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$3,813,840	\$3,813,840	\$673,407	\$673,407	\$673,407	\$673,407	\$673,407	17.66	\$0
\$637,740	\$637,740	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$6,974,645	\$6,974,645	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,422,500	\$2,422,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,377,500	\$1,377,500	\$463,401	\$463,401	\$463,401	\$463,401	\$463,401	33.64	\$0
\$41,864,912	\$41,864,912	\$23,608,119	\$23,608,119	\$23,608,119	\$23,608,119	\$23,608,119	56.39	\$0
\$2,802,500	\$2,802,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el último trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el último trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el último trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que la meta se llevará a cabo con recursos de crédito 04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el último trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el último trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites para los procesos licitatorios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Al periodo no se informa de acciones llevadas a cabo en esta actividad institucional, ya que la meta se programó para el cuarto trimestre.: Sin embargo, se tiene un avance del 78% del total de los inmuebles, con trabajos de; albañilería, pisos en aulas, herrería instalaciones eléctricas, malla ciclónica, malla de sombra, impermeabilización, desazolve, limpieza de tinacos, aplicación de pintura, instalaciones hidrosanitarias, hidráulicas, aplicación de pintura, etc - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el último trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100111631	Mantenimiento Delegacional A Centros De Desarrollo Infantil (Cendis)	269104	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF13130100112086	Programas Delegacionales En Apoyo A La Prevención Del Delito	171103	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF13130100115044	Administración De Recursos Institucionales	185002 FASSA	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100115509	Vigilancia Del Crecimiento Del Menor De 5 Años	268027 FASSA	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100115803	Programa De Detección De Cáncer Cervicouterino Y De Mama	232010 FASSA	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100115919	Programa De Salud Sexual Y Reproductiva	232012 FASSA	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION TLALPAN	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		DELEGACION TLALPAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I002 FASSA		SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I002 FASSA		SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I002 FASSA		SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I002 FASSA		SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,850,000	\$2,850,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$3,336,921	\$3,336,921	\$1,334,768	\$1,334,768	\$1,334,768	\$1,334,768	\$1,334,768	40.00	\$0
\$246,078,993	\$246,078,993	\$191,012,692	\$110,663,783	\$110,663,783	\$110,663,783	\$110,663,783	44.97	\$0
\$1,753,680	\$1,753,680	\$1,753,680	\$1,753,680	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$8,100,000	\$8,100,000	\$7,970,000	\$4,097,626	\$4,097,626	\$4,097,626	\$4,097,626	50.59	\$0
\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	5.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el último trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: En este periodo se dio seguimiento a los 5 proyectos que iniciaron en el mes de mayo, como a continuación se describe: 1.-Acción A. Diagnostico Local de Violencia y la Delincuencia en la Delegación Tlalpan , se acordaron las participaciones de los sectores académico, empresarial, social, gubernamental y religiosos para la emisión de opiniones colegiadas por sector como enlaces de tipo técnico, para ser contempladas en los segundos medios de verificación a entregar 2.-Acción B. Proyecto de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en Tlalpan; se supervisan los trabajos de la Asociación Civil Apoyo Solidario por la Equidad, a comunidades escolares de las 6 escuelas para recabar información mediante entrevistas participativas. 3.-Acción D. Capacitación especializada en seguridad a funcionarios y funcionarias. Continúa la capacitación a personal de la Delegación, así mismo dió inicio la segunda parte con el curso de Capacitación Especializada a funcionarios y funcionarias de la Delegación Tlalpan. 4.-Acción H. Unidad Especializada de la Policía para la prevención de la violencia familiar y de género, Se continua con la capacitación del personal previamente seleccionado y evaluado para dar atención a través de la unidad especializada en conjunto con personal de la Coordinación de Seguridad Ciudadana. 5.-Acción
Trámite	320	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Persona	81,993	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Estudio	281,261	100.00	95.63	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Consulta	1,912,396	100.00	100.00	Financiera: SE TIENE EN PROCESO DE PAGO DE LAS FACTURAS DE LOS INSUMOS. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100116304	Programa De Esterilización De Animales	226001 FASSA	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100116915	Vacunacion Antirrabica A Animales	226002 FASSA	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100117529	Orientación Y Planificación Para La Salud	231001 FASSA	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100117586	Programa De Vacunación	231003 FASSA	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100117668	Atención Médica A Las Ets Y Vih / Sida	232002 FASSA	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100118020	Atención Medica De Carácter General	232004 FASSA	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100118078	Atención Médica Especializada	232006 FASSA	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100118162	Atención Médica Hospitalaria.	232007 FASSA	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100118216	Mantenimiento Preventivo Y Correctivo A Unidades De Atención Médica	233003 FASSA	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100118338	Mantenimiento Y Adquisición De Equipo.	233004 FASSA	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I002 FASSA		SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I002 FASSA		SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I002 FASSA		SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I002 FASSA		SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I002 FASSA		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I002 FASSA		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I002 FASSA		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I002 FASSA		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I002 FASSA		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$600,000	\$600,000	\$550,000	\$550,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$16,845,000	\$16,845,000	\$16,845,000	\$9,054,716	\$7,790,284	\$7,790,284	\$7,790,284	46.25	\$0
\$235,876,290	\$235,876,290	\$172,005,561	\$164,891,406	\$164,891,406	\$164,891,406	\$164,891,406	69.91	\$0
\$10,060,025	\$10,060,025	\$10,060,025	\$6,012,279	\$6,012,279	\$6,012,279	\$6,012,279	59.76	\$0
\$69,378,164	\$69,378,164	\$54,320,915	\$32,836,572	\$32,836,572	\$32,836,572	\$32,836,572	47.33	\$0
\$2,537,379,499	\$2,537,379,499	\$1,740,884,390	\$1,689,697,364	\$1,689,697,364	\$1,689,697,364	\$1,689,697,364	66.59	\$0
\$42,450,211	\$42,450,211	\$31,340,595	\$24,381,173	\$24,381,173	\$24,381,173	\$24,381,173	57.43	\$0
\$204,310,783	\$204,310,783	\$146,507,791	\$114,570,826	\$114,570,826	\$114,570,826	\$114,570,826	56.08	\$0
\$2,941,919	\$2,941,919	\$1,964,979	\$1,940,868	\$1,940,868	\$1,940,868	\$1,940,868	65.97	\$0
\$59,625,429	\$59,625,429	\$53,427,369	\$41,477,873	\$11,949,495	\$11,949,495	\$11,949,495	20.04	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Atención médica	30,448	100.00	74.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Dosis	1,117,800	100.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Evento	3,940,160	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO EL PAGO DE FACTURAS DE LOS MATERIALES DE PROMOCION. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Dosis	1,395,582	100.00	14.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Consulta	64,753	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Consulta	3,616,860	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Consulta	322,132	100.00	98.10	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Egreso hospitalario	7,648	100.00	91.24	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	30	100.00	22.00	Financiera: SE TIENE EN PROCESO DE PAGO DE FACTURAS DEL MANTENIMIENTO Y ES DE ACUERDO A LOS AVANCES. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipo	1,050	100.00	73.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100118382	Mantenimiento, Adecuación Y Actualización De Unidades Médicas.	233005 FASSA	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100118433	Acciones De Prevención En Materia De Protección Civil.	172013 FASSA	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100120667	Equipamiento Y Mantenimiento Del Sistema Penitenciario	1-2-3-001	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100124320	Servicios De Apoyo Administrativo En Delegaciones	185103	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I002 FASSA		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I002 FASSA		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	SUBSECRETARIA DE SISTEMA PENITENCIARIO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN CUAUHTEMOC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$22,965,340	\$22,965,340	\$20,947,487	\$11,128,760	\$9,818,727	\$9,818,727	\$9,818,727	42.75	\$0
\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$93,725	\$6,275	\$6,275	\$6,275	6.27	\$0
\$57,000,000	\$57,000,000	\$51,300,000	\$50,791,832	\$6,142,606	\$6,142,606	\$6,142,606	10.78	\$0
\$33,206,921	\$33,206,921	\$19,463,839	\$19,463,839	\$19,463,839	\$19,463,839	\$19,463,839	58.61	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	15	100.00	40.00	Financiera: SE TIENE EN PROCESO DE PAGO DE FACTURAS DEL MANTENIMIENTO MENOR DE LAS UNIDADES MEDICAS. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Programa	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL FASP, QUE REALIZA EL GOBIERNO FEDERAL DE ACUERDO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 2013 Y AL ANEXO TÉCNICO ÚNICO, SE REALIZA A DÉCIMAS PARTES DE MANERA MENSUAL DURANTE EL PERIODO ENERO-OCTUBRE, EL CUAL SE EFECTÚA POR EL TOTAL DE LOS RECURSOS APORTADOS AL GOBIERNO DEL DF, QUE ES ADMINISTRADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR LO QUE ESTA SUBSECRETARIA DE SISTEMA PENITENCIARIO DESCONOCE LAS FECHAS EN QUE ESTAS MINISTRACIONES SON REALIZADAS. RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA DQUISICIÓN DE UNIFORMES (PANTALÓN, PLAYERA, GORRA Y ZAPATOS), COBERTORES, CURSOS DE CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE SEGURIDAD - LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL FASP, QUE REALIZA EL GOBIERNO FEDERAL DE ACUERDO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 2013 Y AL ANEXO TÉCNICO ÚNICO, SE REALIZA A DÉCIMAS PARTES DE MANERA MENSUAL DURANTE EL PERIODO ENERO-OCTUBRE, EL CUAL SE EFECTÚA POR EL TOTAL DE LOS RECURSOS APORTADOS AL GOBIERNO DEL DF, QUE ES ADMINISTRADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR LO QUE ESTA SUBSECRETARIA DE SISTEMA PENITENCIARIO DESCONOCE LAS FECHAS EN QUE ESTAS MINISTRACIONES SON REALIZADAS. RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA DQUISICIÓN DE UNIFORMES (PANTALÓN, PLAYERA, GORRA Y ZAPATOS), COBERTORES, CURSOS
Acción	7,747	24.40	45.30	Financiera: / Física: / Registro: Se atendieron 14,356 personas en los diferentes tramites recibidos e informes proporcionados por la Ventanilla Unica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100124519	Recolección Delegacional De Residuos Sólidos	211101	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano
DIF13130100124608	Programas Delegacionales De Mantenimiento Al Sistema De Drenaje	213103	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano
DIF13130100124682	Conservación Delegacional De Imagen Urbana	221104	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano
DIF13130100124737	Mantenimiento Edificios Públicos En Delegaciones	221107	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano
DIF13130100124814	Apoyo Al Sistema Comercial De Agua En Delegaciones	223101	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano
DIF13130100124969	Programas Delegacionales De Mantenimiento De Infraestructura De Agua Potable	223103	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano
DIF13130100125196	Programa Delegacional De Alumbrado Público	224101	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN CUAUHTEMOC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN CUAUHTEMOC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN CUAUHTEMOC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN CUAUHTEMOC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN CUAUHTEMOC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN CUAUHTEMOC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN CUAUHTEMOC	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$9,457,044	\$9,457,044	\$7,038,505	\$9,457,044	\$7,038,505	\$7,038,505	\$7,038,505	74.43	\$0
\$3,202,116	\$3,202,116	\$1,794,335	\$3,202,116	\$1,794,335	\$1,794,335	\$1,794,335	56.04	\$0
\$101,785,025	\$101,785,025	\$41,838,331	\$59,946,694	\$41,838,331	\$41,838,331	\$41,838,331	41.10	\$0
\$90,789,769	\$90,789,769	\$47,315,860	\$90,789,769	\$47,315,860	\$47,315,860	\$47,315,860	52.12	\$0
\$16,255,857	\$16,255,857	\$4,602,657	\$16,255,857	\$4,602,657	\$4,602,657	\$4,602,657	28.31	\$0
\$5,632,993	\$5,632,993	\$4,336,900	\$5,632,993	\$4,336,900	\$4,336,900	\$4,336,900	76.99	\$0
\$5,336,877	\$5,336,877	\$4,256,460	\$5,336,877	\$4,256,460	\$4,256,460	\$4,256,460	79.76	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Tonelada	800,000	100.00	53.70	Financiera: / Física: / Registro: El incumplimiento de la meta se debe a la reducción de 150,000 toneladas de basura, derivado del retiro del comercio informal de las calles aledañas al zócalo capitalino que era generador de residuos sólidos, nueva composición de los materiales, considerados como basura cambia en esencia su composición como es el caso del pet y de materiales ligeros, representado la misma recolección de basura pero no es mayor el peso, la autoridad del Centro Histórico lleva a cabo las actividades de recolección de residuos sólidos a través de contenedores estratégicos instalados por la Dirección General de Servicios Urbanos, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Kilómetro	400	100.00	46.30	Financiera: / Física: / Registro: El incumplimiento de la meta se debió a que se encuentra en proceso de elaboración los catálogos de conceptos, situación que se regularizara en el próximo trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	14,204	100.00	52.30	Financiera: / Física: / Registro: La variación que se registra se debe a que esta actividad institucional esta sujeta a la demanda de la ciudadanía. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El sobre cumplimiento de la meta se debió a que se contó con el material necesarios para realizar los trabajos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	100.00	96.70	Financiera: / Física: / Registro: El sobrecumplimiento de la meta se debio a que se incremento la demanda de los ciudadanos, las cuales se han atendido en su totalidad ya que ellos proporcionan el material necesario y ta delegación el equipo y la mano de obra contando con el apoyo de los trabajadores de la misma. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	300	100.00	70.50	Financiera: / Física: / Registro: El sobrecumplimiento de la meta se debio a que se incremento la demanda de los ciudadanos, las cuales se han atendido en su totalidad ya que ellos proporcionan el material necesario y ta delegación el equipo y la mano de obra contando con el apoyo de los trabajadores de la misma. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Luminaria	27,245	100.00	13.70	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100125264	Centros De Desarrollo Infantil Delegaciones	269101	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano
DIF13130100125372	Atención Delegacional Del Sistema De Mercados Públicos	311101	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano
DIF13130100125568	Programas Delegacionales En Apoyo A La Prevención Del Delito	171103	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano
DIF13130100125717	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	269103	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano
DIF13130100125906	Programas Delegacionales En Apoyo A La Prevención Del Delito	1-7-1-1-0-3	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	La Magdalena Contreras	Urbano
DIF13130100126056	Programas Delegacionales De Ampliación De Infraestructura Del Sistema De Drenaje	2-1-3-1-0-1	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	La Magdalena Contreras	Urbano
DIF13130100126365	Programas Delegacionales De Ampliación De Infraestructura	2-2-1-1-1-3	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	La Magdalena Contreras	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U044 Infraestructura en Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$5,233,956	\$5,233,956	\$4,053,970	\$5,233,956	\$4,053,970	\$4,053,970	\$4,053,970	77.46	\$0
\$12,506,482	\$12,506,482	\$0	\$12,506,482	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$6,214,589	\$6,214,589	\$0	\$6,214,589	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$14,207,261	\$14,207,261	\$7,103,628	\$14,207,261	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$54,499,695	\$54,499,695	\$36,800,472	\$36,800,472	\$36,800,472	\$36,800,472	\$36,800,472	67.52	\$0
\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,635,867	\$2,635,867	\$1,026,578	\$1,026,578	\$991,712	\$991,712	\$991,712	37.62	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Persona	1,636	100.00	85.70	Financiera: / Física: / Registro: Se beneficiaron 1,402 infantes, en donde reciben alimentación y educación inicial en 21 Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Supervisión	93,321	100.00	75.50	Financiera: / Física: / Registro: El incumplimiento de la meta, se debe a que no se realizaron las mesas de trabajo con los vendedores informarles a fin de reincorporarlos al programa de re ordenamiento en la vía pública, por lo que dichas reuniones se programaron en los meses de noviembre y diciembre a fin de cumplir con la meta establecida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	6	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Los cursos de prevención del delito, se programaron para los meses de noviembre y diciembre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: No se registraron Acciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	239,086	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: Se realizaron 184 reuniones de trabajo en La Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, 27 reuniones, 28 recorridos, se promovieron reuniones de Prevención del Delito en diversas colonias, Instrumentación del 5to. Encuentro Ciudadano de Prevención del Delito, Curso de Verano para la población infantil, reuniones mensuales con el Subcomité de Seguridad Escolar. La Información corresponde al Tercer Trimestre Enero-Septiembre 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Kilómetro	3	100.00	41.70	Financiera: Se realizó la ampliación del sistema de drenaje en 1.251 kilómetros. / Física: Se realizó la ampliación del sistema de drenaje en 1.251 kilómetros. / Registro: La Información corresponde al Tercer Trimestre Enero-Septiembre 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	12	100.00	33.30	Financiera: Se amplió la carpeta asfáltica, se construyó banquetas, guarniciones y muros de contención. / Física: Se amplió la carpeta asfáltica, se construyeron muros de contención, banquetas y guarniciones. / Registro: La Información corresponde al Tercer Trimestre enero-Septiembre 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100126669	Programas Delegacionales De Mantenimiento De Infraestructura Urbana	2-2-1-1-7	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	La Magdalena Contreras	Urbano
DIF13130100126886	Programas Delegacionales De Mantenimiento De Infraestructura De Agua Potable	2-2-3-1-0-3	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	La Magdalena Contreras	Urbano
DIF13130100127040	Programas Delegacionales De Alumbrado Público	2-2-4-1-0-1	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	La Magdalena Contreras	Urbano
DIF13130100127194	Programas Delegacionales De Apoyo A La Salud	231102	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF13130100127580	Programas Delegacionales En Apoyo A La Prevención Del Delito	171103	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano
DIF13130100127852	Servicios De Apoyo Administrativo En Delegaciones	185103	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano
DIF13130100128110	Recuperación Del Espacio Público En La Ciudad De México Y Servicios Relacionados	003D13001	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100128413	Mantenimiento Delegacional De Infraestructura Educativa De Nivel Básico	2-5-1-1-0-2	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	La Magdalena Contreras	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION IZTAPALAPA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$14,270,489	\$14,270,489	\$7,175,902	\$7,175,902	\$7,175,902	\$7,175,902	\$7,175,902	50.28	\$0
\$5,000	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$31,209,849	\$31,209,849	\$26,527,123	\$26,527,123	\$26,123,676	\$26,123,676	\$26,123,676	83.70	\$0
\$2,990,400	\$2,990,400	\$1,201,925	\$1,201,925	\$1,201,925	\$1,201,925	\$1,201,925	40.19	\$0
\$3,011,324	\$3,011,324	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$22,000,000	\$22,000,000	\$281,786	\$479,925	\$281,786	\$281,786	\$281,786	1.28	\$0
\$40,867	\$40,867	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	24	100.00	45.80	Financiera: / Física: / Registro: Información correspondiente al Tercer Trimestre Enero-Septiembre 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	2	100.00	75.00	Financiera: Se llevó a cabo el mantenimiento a la red de agua potable y reparación de fugas de agua. / Física: Se llevó a cabo el mantenimiento al sistema de agua potable y a la reparación de fugas de agua. / Registro: La información corresponde al Tercer Trimestre Enero-Septiembre 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Luminaria	3,750	100.00	25.70	Financiera: Se rehabilitaron 964 luminarias. Se han generado intereses, que aún no se ejercen. / Física: Se rehabilitaron 964 luminarias. / Registro: La Información corresponde al Tercer Trimestre Enero-Septiembre 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Apoyo	272	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: MANTENIMIENTO DELEGACIONAL CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	100.00	0.00	Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: AL PERIODO NO SE HA PRESENTADO AVANCE FISICO O FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTE AVANCE AL PERIODO / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO, TODA VEZ QUE ESTOS RECURSOS SE ADECUARAN, YA QUE ORIGINALMENTE SE HABIAN ASIGNADO A ESTA ACTIVIDAD, CON DEL FIN DE ADECUARLOS POSTERIORMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se ajusta a 11,366 m2 aproximados serán para los trabajos de manera general, serán Reordenamiento de geometría vehicular, Rehabilitación de guarniciones, banquetas y andadores, Incorporación de vegetación, Balizamiento en zona de rodamiento vehicular; Incorporación de mobiliario urbano; Servicios relacionados con la obra como son: estudios preliminares, levantamientos topográficos, maquetas, etc. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	500	100.00	54.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100129063	Servicios De Apoyo Administrativo En Delegaciones	1-8-5-1-0-3	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	La Magdalena Contreras	Urbano
DIF13130100129098	Mejora Delegacional De Infraestructura Comercial Pública	221106	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano
DIF13130100129120	Mejora Delegacional Programa Delegacional De Mantenimiento A La Infraestructura De Agua Potable	223103	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	La Magdalena Contreras	Urbano
DIF13130100129184	Mantenimiento A Edificios Públicos En Delegaciones	2-2-1-1-0-7	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	La Magdalena Contreras	Urbano
DIF13130100129538	Programas Delegacionales De Ampliacion De Infraestructura	2-2-1-1-1-3	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	La Magdalena Contreras	Urbano
DIF13130100129549	Programas Delegacionales De Renovación De Banquetas	221118	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano
DIF13130100129553	Programas Delegacionales De Renovación De Banquetas	221118	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130100129575	Programa Delegacional De Alumbrado Público	224101	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano
DIF13130100129619	Mantenimiento Delegacional De Espacios Deportivos	241103	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION MIGUEL HIDALGO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION GUSTAVO A MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Energía	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$59,348	\$59,348	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,540,000	\$1,540,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,994,946	\$1,994,946	\$1,461,005	\$1,461,005	\$1,461,005	73.05	\$0
\$21,327,972	\$21,327,972	\$2,070,512	\$2,070,512	\$2,070,512	\$2,070,512	\$2,070,512	9.71	\$0
\$15,320,163	\$15,320,163	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$12,128,613	\$12,128,613	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$7,500,000	\$7,500,000	\$4,541,860	\$4,541,860	\$4,541,860	\$4,541,860	\$4,541,860	60.56	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	3,553	100.00	100.00	Financiera: Las acciones se alcanzaron con recursos fiscales y FORTAMUN / Física: Se realizarán tramites y asesorías. / Registro: La información corresponde al Tercer Trimestre Enero-Septiembre 2013 y los Recursos son FAFEF. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	5	100.00	75.00	Financiera: LA meta alcanzada se realizó con recursos fiscales / Física: Se realizó el mantenimiento de la red de agua potable y reparación de fugas de agua / Registro: La información corresponde al Tercer Trimestre Enero-Septiembre 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	20	100.00	58.33	Financiera: / Física: / Registro: La información corresponde al Tercer Trimestre Enero-Septiembre 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	12	100.00	33.30	Financiera: Carpeta asfáltica, construcción de banquetas y guaniciones, muros de contención / Física: Carpeta asfáltica, construcción de banquetas y guaniciones, muros de contención / Registro: La información corresponde al Tercer Trimestre Enero-Septiembre 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL AVANCE FISICO, SE RELACIONA CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	53,241	100.00	100.00	Financiera: SIN PROGRAMACIÓN EN EL PERIODO / Física: LOS AVANCES CORRESPONDEN A OBRAS DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS EN COMITÉS CIUDADANOS. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
Luminaria	350,000	100.00	0.00	Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	100.00	100.00	Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: SE REALIZO EL ACONDICIONAMIENTO DE LA ALBERCA EN EL INTERIOR DEL DEPORTIVO PARQUE LIRA. / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100129621	Programas Delegacionales De Mantenimiento De Infraestructura Urbana	2-2-1-1-7	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	La Magdalena Contreras	Urbano
DIF13130100129689	Programa Integral De Mantenimiento De Escuelas	251103	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano
DIF13130100129709	Mantenimiento Delegacional De Infraestructura Cultural	2-4-2-1-0-2	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	La Magdalena Contreras	Urbano
DIF13130100129718	Servicios Complementarios De Vigilancia	1-7-1-104	Distrito Federal	Iztacalco	Iztacalco	Urbano
DIF13130100129758	Servicios De Apoyo Administrativo En Delegaciones	1-8-5-103	Distrito Federal	Iztacalco	Iztacalco	Urbano
DIF13130100129803	Recolección Delegacional De Residuos Sólidos	2-1-1-101	Distrito Federal	Iztacalco	Iztacalco	Urbano
DIF13130100129814	Mantenimiento Delegacional De Infraestructura Educativa De Nivel Básico	2-5-1-1-0-2	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	La Magdalena Contreras	Urbano
DIF13130100129843	Coordinación De Políticas Delegacionales	131101	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano
DIF13130100129846	Mantenimiento A Edificios Públicos Delegacionales	2-2-1-107	Distrito Federal	Iztacalco	Iztacalco	Urbano
DIF13130100129884	Mantenimiento De Carpeta Asfáltica En Vialidades Secundarias	2-2-1-108	Distrito Federal	Iztacalco	Iztacalco	Urbano
DIF13130100129947	Mantenimiento Delegacional De Infraestructura Comercial Pública	2-2-1-109	Distrito Federal	Iztacalco	Iztacalco	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION IZTACALCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION IZTACALCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION IZTACALCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION IZTACALCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION IZTACALCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION IZTACALCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$20,166,676	\$20,166,676	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,669,086	\$1,669,086	\$1,172,245	\$1,172,245	\$1,172,245	\$1,172,245	\$1,172,245	70.23	\$0
\$3,592,013	\$3,592,013	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$71,752,878	\$71,752,878	\$32,667,030	\$32,667,030	\$32,667,030	\$32,667,030	\$0	45.53	\$0
\$18,900,000	\$18,900,000	\$11,842,677	\$11,842,677	\$11,842,677	\$11,842,677	\$0	62.66	\$0
\$8,790,511	\$8,790,511	\$4,926,793	\$4,926,793	\$4,926,793	\$4,926,793	\$0	56.05	\$0
\$23,734,888	\$23,734,888	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$28,299,462	\$28,299,462	\$16,139,911	\$16,139,911	\$16,139,911	\$16,139,911	\$16,139,911	57.03	\$0
\$73,662,807	\$73,662,807	\$42,673,495	\$42,673,495	\$42,673,495	\$42,673,495	\$0	57.93	\$0
\$584,614	\$584,614	\$274,030	\$274,030	\$274,030	\$274,030	\$0	46.87	\$0
\$6,474,888	\$6,474,888	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	24	100.00	45.80	Financiera: La meta física alcanzada se realizó con recursos fiscales / Física: Bacheo con adocreto, piedra bola y braza, balizamiento vehicular y peatonal / Registro: La información corresponde al Tercer Trimestre Enero-Septiembre 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	100.00	100.00	Financiera: ATENCION DEL INMUEBLES ESCOLAR MANUEL MARIA CONTRERAS / Física: ATENCION DEL INMUEBLES ESCOLAR MANUEL MARIA CONTRERAS / Registro: ATENCION DEL INMUEBLES ESCOLAR MANUEL MARIA CONTRERAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	14	100.00	14.30	Financiera: / Física: Se realizaron trabajos consistentes en: pintura, albañilería, impermeabilización, herrería. / Registro: La información corresponde al Tercer Trimestre enero-Septiembre 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Servicio	24	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
Acción	12	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
Tonelada	314,000	100.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro:
Inmueble	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La información corresponde al Tercer Trimestre Enero-Septiembre 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: LA META SE CUMPLE DIRECTAMENTE CON RECURSO FISCAL / Registro: LA META SE CUMPLE DIRECTAMENTE CON RECURSO FISCAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	2	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metros Cuadrados	34,000	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Obra	18	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100129982	Servicios Legales En Delegaciones	135101	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano
DIF13130100129986	Programa Delegacional De Mantenimiento De Infraestructura De	2-2-3-103	Distrito Federal	Iztacalco	Iztacalco	Urbano
DIF13130100129988	Programas Delegaciones En Apoyo A La Prevención Del Delito	1-7-1-1-0-3	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	La Magdalena Contreras	Urbano
DIF13130100130010	Programas Delegacionales En Apoyo A La Prevención Del Delito	171103	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano
DIF13130100130024	Programas Delegacionales En Apoyo A La Prevención Del Delito	171103	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF13130100130025	Servicios Informáticos	182102	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF13130100130026	Servicios De Apoyo Administrativo En Delegaciones	185103	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF13130100130027	Recolección Delegacional De Residuos Sólidos	211101	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF13130100130028	Programas Delegacionales De Mantenimiento Al Sistema De Drenaje	213103	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION IZTACALCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Educación y deporte	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$335,447	\$335,447	\$231,635	\$231,635	\$231,635	\$231,635	\$231,635	69.05	\$0
\$9,759,695	\$9,759,695	\$6,493,435	\$6,493,435	\$6,493,435	\$6,493,435	\$0	66.53	\$0
\$2,000,000	\$2,000,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	40.00	\$0
\$18,483,919	\$18,483,919	\$12,322,794	\$12,322,794	\$12,322,794	\$12,322,794	\$12,322,794	66.67	\$0
\$16,656,562	\$16,656,562	\$10,445,286	\$0	\$0	\$10,445,286	\$10,445,286	62.71	\$0
\$8,700,000	\$8,700,000	\$2,040,233	\$0	\$0	\$2,040,233	\$2,040,233	23.45	\$0
\$85,040,871	\$85,040,871	\$54,030,965	\$0	\$0	\$54,030,965	\$54,030,965	63.54	\$0
\$43,240,842	\$43,240,842	\$19,166,493	\$0	\$0	\$19,166,493	\$19,166,493	44.32	\$0
\$1,550,000	\$1,550,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Servicio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL CUMPLIMIENTO DE LA META FISICA SE REPORTA CON RECURSOS FISCALES, SIN EMBARGO EL GASTO FEDERAL SE PRESENTA DE FORMA COMPLEMENTARIA A LA META, TODA VEZ QUE ESTOS SE PRESTAN INDIRECTAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	1	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	1	100.00	100.00	Financiera: 184 reuniones, 28 recorridos y 1 curso de verano / Física: 184 reuniones, 28 recorridos y 1 curso de verano / Registro: La información corresponde al Tercer Trimestre Enero-Septiembre 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	1,751	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL CUMPLIMIENTO DE LA META FISICA SE REPORTA CON RECURSOS FISCALES, SIN EMBARGO EL GASTO FEDERAL SE PRESENTA DE FORMA COMPLEMENTARIA A LA META, TODA VEZ QUE ESTOS SE PRESTAN INDIRECTAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	12,489	100.00	74.06	Financiera: / Física: CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN PLANTELES ESCOLARES / Registro: se envían los avances para su validación
Servicio	12	100.00	25.00	Financiera: / Física: SERVICIOS DE APOYO INFORMATICO / Registro: se envían los avances para su validación
Acción	19,710	100.00	63.18	Financiera: / Física: SERVICIOS DE APOYO EN DELEGACIONES / Registro: se envían los avances para su validación
Tonelada	67,985	100.00	26.60	Financiera: / Física: / Registro: se envían los avances para su validación
Kilómetro	371	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE REALIZARA LA REPARACION DE TUBOS DAÑADOS / Registro: se envían los avances para su validación



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100130029	Mantenimiento Delegacional De Áreas Verdes	215104	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF13130100130030	Servicio De Poda De Árboles	215108	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF13130100130031	Conservación Delegacional De Imagen Urbana	221104	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF13130100130032	Mantenimiento A Edificios Públicos En Delegaciones	221107	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF13130100130033	Mantenimiento De Carpeta Asfáltica En Vialidades Secundarias	221108	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF13130100130034	Programa Delegacional De Señalamiento En Vialidades	221112	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF13130100130035	Programas Delegacionales De Renovación De Banquetas	221118	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF13130100130036	Programas Delegacionales De Mantenimiento De Infraestructura De Agua Potable	223103	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF13130100130037	Programa Delegacional De Alumbrado Publico	224101	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF13130100130038	Mantenimiento Delegacional De Espacios Deportivos	241103	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$5,100,000	\$5,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,515,409	\$1,515,409	\$968,734	\$0	\$0	\$968,734	\$968,734	63.93	\$0
\$3,952,063	\$3,952,063	\$452,063	\$0	\$0	\$452,063	\$452,063	11.44	\$0
\$4,122,047	\$4,122,047	\$2,146,516	\$0	\$0	\$2,146,516	\$2,146,516	52.07	\$0
\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$4,060,000	\$4,060,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$11,000,000	\$11,000,000	\$7,052,340	\$0	\$0	\$7,052,340	\$7,052,340	64.11	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	222,600	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE REQUERIRA EL SUMINISTRO DE PLANTA PARA PARQUES Y JARDINES / Registro: se envían los avances para sus validación
Pieza	25,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE REFORZARAN LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA PODA / Registro: se envían los avances para sus validación
Acción	2,600	100.00	60.00	Financiera: / Física: SE REALIZARAN ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO EN LOS PARQUES Y JARDINES / Registro: se envían los avances para sus validación
Inmueble	34	100.00	0.10	Financiera: / Física: SE REALIZARAN TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS / Registro: se envían los avances para sus validación
Metro Cuadrado	57,800	100.00	70.70	Financiera: / Física: SE ESTA RENOVANDO LA CARPETA ASFALTICA EN DIVERSAS COLONIAS / Registro: se envían los avances para sus validación
Pieza	20,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE ESTA RENOVANDO LA NOMECLATURA EN DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACION / Registro: se envían los avances para sus validación
Metro Cuadrado	8,500	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE RENOVARAN +LAS BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DE ESTA DEMARCAACION / Registro: se envían los avances para sus validación
Proyecto	10	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE LLEVARA A CABO LA SUSTITUCION DE TUBERIA QUE PRESENTA FUGAS / Registro: se envían los avances para sus validación
Luminaria	5,002	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE DARA MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS DE DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACION / Registro: se envían los avances para sus validación
Inmueble	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE DARA MANTENIMIENTO A LOS DEPORTIVOS DELEGACIONALES / Registro: se envían los avances para sus validación



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100130039	Programa Delegacional De Deporte Competitivo Y Comunitario	241104	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF13130100130040	Programa Integral De Mantenimiento De Escuelas	251103	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF13130100130041	Centros De Desarrollo Infantil Delegacionales	269101	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF13130100130101	Prevención Delegacional De Emergencias	172101	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano
DIF13130100130141	Mantenimiento Delegacional De Espacios Deportivos	2-4-1-103	Distrito Federal	Iztacalco	Iztacalco	Urbano
DIF13130100130167	Servicios De Apoyo Administrativo En Delegaciones	185103	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano
DIF13130100130196	Recolección Delegacional De Residuos Sólidos	211101	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano
DIF13130100130203	Servicios De Apoyo Administrativo En Delegaciones	1-8-5-103	Distrito Federal	Iztacalco	Iztacalco	Urbano
DIF13130100130214	Programas Delegacionales De Mantenimiento Al Sistema De Drenaje	213103	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano
DIF13130100130242	Mantenimiento De Carpeta Asfáltica En Vialidades Secundarias	2-2-1-108	Distrito Federal	Iztacalco	Iztacalco	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Educación y deporte	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION IZTACALCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION IZTACALCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION MIGUEL HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION IZTACALCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$3,101,959	\$3,101,959	\$2,086,480	\$0	\$0	\$2,086,480	\$2,086,480	67.26	\$0
\$890,678	\$890,678	\$10,394	\$10,394	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$586,133	\$586,133	\$276,949	\$276,949	\$276,949	\$276,949	\$276,949	47.25	\$0
\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,625,252	\$1,625,252	\$1,625,252	\$1,625,252	\$0	81.26	\$0
\$24,322,611	\$24,322,611	\$11,498,225	\$11,498,225	\$11,498,225	\$11,498,225	\$11,498,225	47.27	\$0
\$19,201,994	\$19,201,994	\$13,007,486	\$13,007,486	\$13,007,486	\$13,007,486	\$13,007,486	67.74	\$0
\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,567,847	\$1,567,847	\$881,204	\$881,204	\$881,204	\$881,204	\$881,204	56.20	\$0
\$11,273,442	\$11,273,442	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Persona	956	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE REALIZARAN ACCIONES PARA DEPORTE COMPETITIVO / Registro: se envían los avances para sus validación
Inmueble	33	100.00	54.50	Financiera: / Física: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES CON TRABAJOS MENORES / Registro: se envían los avances para sus validación
Persona	110	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE PROCEDERA EL APOYO A LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CON EQUIPO Y MATERIALES DE CONSUMO. / Registro: se envían los avances para sus validación
Evento	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL CUMPLIMIENTO DE LA META FISICA SE REPORTA CON RECURSOS FISCALES, SIN EMBARGO EL GASTO FEDERAL SE PRESENTA DE FORMA COMPLEMENTARIA A LA META, TODA VEZ QUE ESTOS SE PRESTAN INDIRECTAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	8	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
Acción	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: EL CUMPLIMIENTO DE LA META FISICA SE REPORTA CON RECURSOS FISCALES, SIN EMBARGO EL GASTO FEDERAL SE PRESENTA DE FORMA COMPLEMENTARIA A LA META, TODA VEZ QUE ESTOS SE PRESTAN INDIRECTAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Tonelada	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL CUMPLIMIENTO DE LA META FISICA SE REPORTA CON RECURSOS FISCALES, SIN EMBARGO EL GASTO FEDERAL SE PRESENTA DE FORMA COMPLEMENTARIA A LA META, TODA VEZ QUE ESTOS SE PRESTAN INDIRECTAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	12	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
Kilómetro	0	100.00	77.70	Financiera: / Física: / Registro: EL CUMPLIMIENTO DE LA META FISICA SE REPORTA CON AMBOS RECURSOS , SIN EMBARGO EL GASTO FEDERAL SE PRESENTA DE FORMA COMPLEMENTARIA A LA META. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	34,000	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100130245	Mantenimiento Delegacional De Áreas Verdes	215104	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano
DIF13130100130271	Promoción Delegacional De Cultura Ambiental	216105	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano
DIF13130100130296	Conservación Delegacional De Imagen Urbana	221104	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano
DIF13130100130340	Mantenimiento A Edificios Públicos En Delegaciones	221107	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano
DIF13130100130409	Proyectos Delegacionales De Mejora Vial Integral	2-2-1-119	Distrito Federal	Iztacalco	Iztacalco	Urbano
DIF13130100130422	Mantenimiento De Carpeta Asfáltica En Vialidades Secundarias	221108	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano
DIF13130100130440	Servicios De Apoyo Administrativo En Delegaciones	185103	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF13130100130441	Mejora Delegacional De Infraestructura Comercial Pública	221106	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF13130100130442	Mantenimiento A Edificios Públicos En Delegaciones	221107	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Cultura y turismo	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION IZTACALCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$24,193,370	\$24,193,370	\$16,028,751	\$16,028,751	\$16,028,751	\$16,028,751	\$16,028,751	66.25	\$0
\$123,540	\$123,540	\$0	\$123,540	\$123,540	\$0	\$0	0.00	\$0
\$25,306,211	\$25,306,211	\$12,288,467	\$12,288,467	\$12,288,467	\$12,288,467	\$12,288,467	48.56	\$0
\$34,081,215	\$34,081,215	\$18,851,318	\$18,851,318	\$18,851,318	\$18,851,318	\$18,851,318	55.31	\$0
\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,933,686	\$2,933,686	\$1,555,956	\$1,555,956	\$1,555,956	\$1,555,956	\$1,555,956	53.04	\$0
\$11,709,915	\$11,709,915	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$22,000,000	\$22,000,000	\$1,975,187	\$0	\$0	\$1,975,187	\$1,975,187	8.98	\$0
\$21,393,853	\$21,393,853	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	0	100.00	1.10	Financiera: / Física: / Registro: EL CUMPLIMIENTO DE LA META FISICA SE REPORTA CON RECURSOS FISCALES, SIN EMBARGO EL GASTO FEDERAL SE PRESENTA DE FORMA COMPLEMENTARIA A LA META, TODA VEZ QUE ESTOS SE PRESTAN INDIRECTAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL CUMPLIMIENTO DE LA META FISICA SE REPORTA CON RECURSOS FISCALES, SIN EMBARGO EL GASTO FEDERAL SE PRESENTA DE FORMA COMPLEMENTARIA A LA META, TODA VEZ QUE ESTOS SE PRESTAN INDIRECTAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	100.00	0.00	Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: EL CUMPLIMIENTO DE LA META FISICA SE REPORTA CON RECURSOS DIFERENTES AL FORTAMUN / Registro: META REPORTADA CON RECURSOS DIFERENTES AL FORTAMUN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL CUMPLIMIENTO DE LA META FISICA SE REPORTA CON RECURSOS FISCALES, SIN EMBARGO EL GASTO FEDERAL SE PRESENTA DE FORMA COMPLEMENTARIA A LA META, TODA VEZ QUE ESTOS SE PRESTAN INDIRECTAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
Metros Cuadrados	0	100.00	77.80	Financiera: / Física: / Registro: EL CUMPLIMIENTO DE LA META FISICA SE REPORTA CON RECURSOS FISCALES, SIN EMBARGO EL GASTO FEDERAL SE PRESENTA DE FORMA COMPLEMENTARIA A LA META, TODA VEZ QUE ESTOS SE PRESTAN INDIRECTAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES / Registro: se envían los avances para sus validación
Inmueble	16	100.00	0.10	Financiera: / Física: / Registro: se envían los avances para sus validación
Inmueble	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE REALIZARAN TRABAJOS EN DIVERSOS EDIFICIOS DELEGACIONALES / Registro: se envían los avances para sus validación



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100130443	Programa Integral De Mantenimiento De Escuelas	251103	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF13130100130450	Programas Delegacionales De Mantenimiento De Infraestructura Urbana	221117	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano
DIF13130100130456	Mantenimiento Delegacional De Espacios Deportivos	2-4-1-103	Distrito Federal	Iztacalco	Iztacalco	Urbano
DIF13130100130471	Programas Delegacionales De Mantenimiento De Infraestructura De Agua Potable	223103	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano
DIF13130100130506	Programa Delegacional De Alumbrado Público	224101	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano
DIF13130100130515	Programa Integral De Mantenimiento A Escuelas	2-5-1-103	Distrito Federal	Iztacalco	Iztacalco	Urbano
DIF13130100130528	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	269103	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF13130100130545	Operación De Panteones Públicos Y Servicios Funerarios	226101	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano
DIF13130100130644	Sanidad Animal En Delegaciones	226103	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION IZTACALCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Energía	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION IZTACALCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U044 Infraestructura en Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Salud	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$15,000,000	\$15,000,000	\$2,342,415	\$0	\$0	\$2,342,415	\$2,342,415	15.62	\$0
\$400,163	\$400,163	\$205,149	\$205,149	\$205,149	\$205,149	\$205,149	51.27	\$0
\$6,000,000	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,371,891	\$2,371,891	\$1,551,017	\$1,551,017	\$1,551,017	\$1,551,017	\$1,551,017	65.39	\$0
\$6,256,916	\$6,256,916	\$1,647,057	\$1,647,057	\$1,647,057	\$1,647,057	\$1,647,057	26.32	\$0
\$31,009,916	\$31,009,916	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$8,844,603	\$8,844,603	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,192,292	\$1,192,292	\$823,298	\$823,298	\$823,298	\$823,298	\$823,298	69.05	\$0
\$3,660	\$3,660	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DIVERSOS PLANTELES ESCOLARES / Registro: se envían los avances para sus validación
Proyecto	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: EL CUMPLIMIENTO DE LA META FISICA SE REPORTA CON RECURSOS FISCALES, SIN EMBARGO EL GASTO FEDERAL SE PRESENTA DE FORMA COMPLEMENTARIA A LA META, TODA VEZ QUE ESTOS SE PRESTAN INDIRECTAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	8	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
Proyecto	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL CUMPLIMIENTO DE LA META FISICA SE REPORTA CON RECURSOS FISCALES, SIN EMBARGO EL GASTO FEDERAL SE PRESENTA DE FORMA COMPLEMENTARIA A LA META, TODA VEZ QUE ESTOS SE PRESTAN INDIRECTAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Luminaria	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL CUMPLIMIENTO DE LA META FISICA SE REPORTA CON RECURSOS FISCALES, SIN EMBARGO EL GASTO FEDERAL SE PRESENTA DE FORMA COMPLEMENTARIA A LA META, TODA VEZ QUE ESTOS SE PRESTAN INDIRECTAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	100	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
Inmueble	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Servicio	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: EL CUMPLIMIENTO DE LA META FISICA SE REPORTA CON RECURSOS FISCALES, SIN EMBARGO EL GASTO FEDERAL SE PRESENTA DE FORMA COMPLEMENTARIA A LA META, TODA VEZ QUE ESTOS SE PRESTAN INDIRECTAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Servicio	0	100.00	0.00	Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: EL CUMPLIMIENTO DE LA META FISICA SE REPORTA CON RECURSOS FISCALES, SIN EMBARGO EL GASTO FEDERAL SE PRESENTA DE FORMA COMPLEMENTARIA A LA META, TODA VEZ QUE ESTOS SE PRESTAN INDIRECTAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100130853	Servicio De Apoyo Administrativo En Delegaciones	1-8-5-1-0-3	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	La Magdalena Contreras	Urbano
DIF13130100130933	Programas Delegacionales De Apoyo A La Salud	231102	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano
DIF13130100131045	Programas Delegacionales En Apoyo A La Prevención Del Delito	171103	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF13130100131261	Recolección Delegacional De Residuos Sólidos	2-1-1-1-0-1	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	La Magdalena Contreras	Urbano
DIF13130100131311	Mantenimiento Delegacional De Espacios Deportivos	241103	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano
DIF13130100131459	Servicios Complementarios A Personas Con Discapacidad	268104	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano
DIF13130100131972	Programas Delegacionales En Apoyo A La Prevencion Del Delito	1-7-1-103	Distrito Federal	Iztacalco	Iztacalco	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Salud	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Educación y deporte	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		DELEGACION IZTACALCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$4,678,669	\$4,678,669	\$3,798,194	\$3,798,194	\$3,685,605	\$3,685,605	\$3,685,605	78.77	\$0
\$77,942	\$77,942	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,514,327	\$2,514,327	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$13,942,410	\$13,942,410	\$9,089,686	\$9,089,686	\$9,089,686	\$9,089,686	\$9,089,686	65.19	\$0
\$188,318	\$188,318	\$110,780	\$110,780	\$110,780	\$110,780	\$110,780	58.83	\$0
\$10,800	\$10,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,392,812	\$2,392,812	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	3,553	100.00	100.00	Financiera: Se brindó el servicio de asesorías y trámites. / Física: Se brindó el servicio de asesorías y trámites administrativos / Registro: La información corresponde al Tercer Trimestre Enero-Septiembre 2013 - La información corresponde a recursos federales FORTAMUN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Persona	0	100.00	0.00	Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: EL CUMPLIMIENTO DE LA META FISICA SE REPORTA CON RECURSOS FISCALES, SIN EMBARGO EL GASTO FEDERAL SE PRESENTA DE FORMA COMPLEMENTARIA A LA META, TODA VEZ QUE ESTOS SE PRESTAN INDIRECTAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE REALIZARAN CURSOS DE CAPACITACION EN PLANTELES ESCOLARES / Registro: se envían los avances para sus validación
Tonelada	157,747	100.00	73.20	Financiera: Se realizó la recolección de residuos sólidos en barancas, recolección domiciliaria y avenidas. / Física: Se realizó la recolección de residuos sólidos en barrancas, avenidas y en domicilios. / Registro: La información corresponde al Tercer Trimestre Enero-Septiembre 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	100.00	44.00	Financiera: / Física: / Registro: EL CUMPLIMIENTO DE LA META FISICA SE REPORTA CON RECURSOS FISCALES, SIN EMBARGO EL GASTO FEDERAL SE PRESENTA DE FORMA COMPLEMENTARIA A LA META, TODA VEZ QUE ESTOS SE PRESTAN INDIRECTAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Persona	0	100.00	0.00	Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: EL CUMPLIMIENTO DE LA META FISICA SE REPORTA CON RECURSOS FISCALES, SIN EMBARGO EL GASTO FEDERAL SE PRESENTA DE FORMA COMPLEMENTARIA A LA META, TODA VEZ QUE ESTOS SE PRESTAN INDIRECTAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	12	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130100132150	Programas Delegacionales De Renovacion De Banquetas	2--2-1-118	Distrito Federal	Iztacalco	Iztacalco	Urbano
DIF13130200135632	Programa Para La Procuración Y Cumplimiento De La Normatividad Ambiental Y Urbana Del Distrito Federal, Segunda Etapa	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200135664	Programa Para La Procuración Y Cumplimiento De La Normatividad Ambiental Y Urbana En El Distrito Federal, Segunda Etapa.	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200135689	Programa Para La Procuración Y Cumplimiento De La Normatividad Ambiental Y Urbana En El Distrito Federal, Segunda Etapa	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200136310	Programas Delegacionales En Apoyo A La Prevencion Del Delito	171103	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION IZTACALCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Convenios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Convenios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Convenios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		delegacion coyocan	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$11,340,000	\$11,340,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$9,200,000	\$9,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,780,000	\$1,780,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,553,342	\$9,000,000	\$8,553,342	\$8,553,342	\$8,553,342	95.04	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	19,153	100.00	62.00	Financiera: / Física: / Registro:
capacitación	8,851,000	100.00	0.00	Financiera: el registro se hará en el cuarto trimestre / Física: el registro se hará en el cuarto trimestre / Registro: recursos que serán administrados por la Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial de SEMARNAT, ya que cuenta con los recursos Federales del proyecto para realizar los pagos de los bienes y servicios autorizados después de que la Procuraduría realice el proceso de adquisiciones y que entregue la documentación soporte, así como la solicitud de pago acompañado de la factura, una vez que se hayan ejercido el 100% de los recursos la Procuraduría realizara el tramite de la afectación presupuestal y la CI c sin salida de efectivo para el registro de los Recursos Federales, esto será en el 4 trimestre de 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Asesoría	8,851,000	100.00	0.00	Financiera: SE REALIZARA EL REGISTRO HASTA EL CUARTO TRIMESTRE / Física: SE REALIZARA EL REGISTRO HASTA EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: La Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial de SEMARNAT, ya cuenta con los recursos federales para realizar los pagos de bienes y servicios autorizados después de que la Procuraduría realice los procesos de adquisiciones y que entregue la documentación soporte, así como la solicitud de pago acompañada de la factura, La Procuraduría realizara el registro del proyecto hasta el cuarto trimestre del presente ejercicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipo	8,851,000	100.00	0.00	Financiera: el registro se realizara en el cuarto trimestre / Física: el registro se realizara en el cuarto trimestre / Registro: La Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial de SEMARNAT ya cuenta con los recursos federales del proyecto para realizar los pagos de los bienes y servicios autorizados después de que la Procuraduría realice el proceso de adquisición y entregue la documentación soporte, así como la solicitud de pago acompañada de la factura, Esta Procuraduría registrara el ejercicio del gasto hasta el cuarto trimestre una vez que SEMARNAT haya cubierto el 100% del Proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	7.00	0.00	Financiera: / Física: cifras preliminares / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130200136324	Proyectos Estrategicos De Desarrollo Economico Delegacional	311104	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal	
DIF13130200136683	Adquisición De Bombas Para Equipamiento Del Sistema Hidráulico	2-1-3-007-3002	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200136691	Construcción De Pozos De Absorción	2-1-3-001	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200136697	Construcción De Planta De Bombeo De Aguas Combinadas "San Bernardino", Así Como Obras Auxiliares Y Complementarias.(2ª	2-1-3-001-3021	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200136724	Construcción Del Colector Ameca	2-1-3-001-3025	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200136728	Construcción De Colectores, Alivio Para Las Colonias Unidad Habitacional Solidaridad Nacional Y Zona Escolar, Delegación Gustavo A. Madero, D.F.	2-1-3-001-3026	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200136729	Construcción De Colector De 0.61 M. De Diámetro En Las Calles Hernando De Soto, Félix De Azara, Av. Lomas De Capula, Delegación Alvaro Obregón	2-1-3-001-3027	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200136732	Construcción De Planta De Bombeo De Aguas Residuales	2-1-3-001-3028	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		delegacion coyoacan	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$26,340,465	\$26,340,465	\$0	\$26,340,465	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,177,000	\$2,177,000	\$2,177,000	\$2,088,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$9,037,371	\$9,037,371	\$9,037,371	\$7,037,371	\$1,729,131	\$1,729,131	\$1,729,131	19.13	\$0
\$26,350,000	\$26,350,000	\$26,350,000	\$20,246,170	\$4,892,361	\$4,892,361	\$4,892,361	18.57	\$0
\$15,740,300	\$15,740,300	\$8,207,946	\$8,207,946	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$4,250,000	\$4,250,000	\$4,250,000	\$4,000,000	\$2,707,689	\$2,707,689	\$2,707,689	63.71	\$0
\$2,875,305	\$2,875,305	\$2,875,305	\$967,847	\$967,847	\$967,847	\$967,847	33.66	\$0
\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: cifras preliminares / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Máquina	0	0.05	0.00	Financiera: / Física: / Registro: MANTENER EN FUNCIONAMIENTO LAS PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA, EQUIPOS ELÉCTRICOS, PLANTAS DE BOMBEO, POTABILIZADORAS Y OTROS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIVERSAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F. PARA GARANTIZAR LA OPERACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Obra	0	1.97	0.28	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN PARA LA CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LA DELEGACIÓN TLALPAN DEL DISTRITO FEDERAL
Obra	0	4.70	0.80	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS SAN BERNARDINO, ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS (2ª. ETAPA)
Obra	0	2.48	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR AMECAC ENTRE CALAZADA DE LA MONERA Y 2A. PRIVADA RÍO AMECAMECA EN EL PUEBLO DE TULYEHUALCO, DELEGACIÓN XOCHIMILCO
Obra	0	0.67	0.44	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES, ALIVIO PARA LAS COLONIAS UNIDAD HABITACIONAL SOLIDARIDAD NACIONAL Y ZONA ESCOLAR, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, D.F.
Obra	0	0.45	0.16	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE 0.61 M. DE DIÁMETRO EN LAS CALLES HERNANDO DE SOTO, FÉLIX DE AZARA, AV. LOMAS DE CAPULA, DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN D.F.
Obra	0	0.63	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130200136737	Construcción De Conexiones De Tomas De Agua Potable Y De Descargas Domiciliarias De Drenaje	2-1-3-007-3023	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200136741	Construcción De Plantas De Bombeo, Rebombado Y Tanques De Agua Potable	2-2-3-005-3009	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200136750	Reposición De Pozos En El Distrito Federal Y En El Estado De México	2-2-3-005-3024	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200136753	Construcción De Conexiones De Tomas De Agua Potable Y De Descargas Domiciliarias De Drenaje	2-2-3-008-3023	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200136754	Construcción Del Colector Ameca	2-1-3-001-3025	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200136756	Construcción Y Rehabilitación De Los Colectores Marginales Del Rio Magdalena Y Eslava	2-1-3-005-3014	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200139735	Mantenimiento A Edificios Publicos En Delegaciones	2 2 1 107	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano
DIF13130200139813	Servicios De Apoyo Administrativo En Delegaciones	1 8 5 103	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION ALVARO OBREGON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$4,716,981	\$4,716,981	\$4,716,981	\$4,711,372	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$11,295,833	\$11,295,833	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$54,150,943	\$54,150,943	\$54,150,943	\$14,974,022	\$4,705,493	\$4,705,493	\$4,705,493	8.69	\$0
\$4,927,941	\$4,927,941	\$4,927,941	\$4,927,941	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$4,059,700	\$4,059,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$6,030,893	\$6,030,893	\$5,189,977	\$5,667,823	\$5,189,977	\$5,189,977	\$5,189,977	86.06	\$0
\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Obra	0	0.11	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE PARA GARANTIZAR LA OPERACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Obra	0	6.86	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO Y TANQUES DE AGUA POTABLE PARA GARANTIZAR LA OPERACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL
Obra	0	13.14	1.44	Financiera: / Física: / Registro: REPOSICIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Obra	0	0.15	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE PARA GARANTIZAR LA OPERACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Obra	0	0.64	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR AMECAC ENTRE CALAZADA DE LA MONERA Y 2A. PRIVADA RÍO AMECAMECA EN EL PUEBLO DE TULYEHUALCO, DELEGACIÓN XOCHIMILCO
Obra	0	1.01	0.77	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS COLECTORES MARGINALES DEL RÍO MAGDALENA Y ESLAVA PARA LA CAPTACIÓN Y DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES EN LA DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS
Inmueble	6	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE LLEVARAN A CABO TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN 6 EDIFICIOS PUBLICOS DE ESTA DEMARCAACION: OFICINAS SEGURIDAD PUBLICA - OFICINAS PROTECCION CIVIL - CAMPAMENTOS DE LIMPIA DE BODEGA MOCTEZUMA 1a SECC - BODEGA MOCTEZUMA 2a SECC - BODEGA FEDERAL - BODEGA JARDIN BALBUENA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	4,950	100.00	100.00	Financiera: / Física: La meta física se logro al 100% / Registro: Esta actividad institucional realiza los servicios administrativos en general, dentro de la Delegación Alvaro Obregon - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130200139814	Mantenimiento De Carpeta Asfaltica En Vialidades Secundarias	2 2 1 108	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF13130200139815	Mantenimiento Delegacional De Espacios Deportivos	2 4 1 103	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF13130200139818	Atencion Delegacion Del Sistema De Mercados Publicos Del Distrito Federal	3 1 1 101	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF13130200139819	Mantenimiento Delegacional De Espacios Deportivos	2 4 1 103	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION ALVARO OBREGON	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION ALVARO OBREGON	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION ALVARO OBREGON	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION ALVARO OBREGON	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$13,135,500	\$13,135,500	\$418,051	\$13,073,004	\$418,051	\$418,051	\$405,851	3.18	\$0
\$19,820,733	\$19,820,733	\$10,654,568	\$12,090,000	\$10,654,568	\$10,654,568	\$10,314,724	53.75	\$0
\$2,376,606	\$2,376,606	\$367,332	\$667,332	\$367,332	\$367,332	\$356,249	15.46	\$0
\$1,241,597	\$1,241,597	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metros Cuadrados	943,750	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO, REPAVIMENTACIÓN Y PAVIMENTACIÓN) A BASE DE PIQUETE DE AMARRE, FRESADO MANUAL Y MAQUINARIA, COMO LA DEMOLICION EN MAL ESTADO, NIVELACION DEL TERRENO, COMPACTACION, ANALISIS TOPOGRAFICO Y COLOCACION DE NUEVO MATERIAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	45,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: La meta física se cumplió al 100% / Registro: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS, ALBAÑILERIA (APLANADOS , LEVANTAR MUROS, DETALLES), CANCELERIA EN VENTANAS Y PUERTAS, SUSTITUCION DE MALLA CICLONICAS, CAMBIO Y ARREGLO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, Y CORRECCION DE ACABADOS DE PINTURA (EN FACHADAS, BARANDAL, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS) Y DESAZOLVE DE DRENAJE PRINCIPALMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SUPERVISION	11,600	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS DE AREAS ADMINISTRATIVAS, ALBAÑILERIA (APLANADOS , LEVANTAR MUROS, DETALLES), CANCELERIA EN VENTANAS Y PUERTAS, CAMBIO Y ARREGLO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS COMO CAMBIO O CORRECCION DE CABLEADO, CAMBIO DE LAMPARAS Y/O BALASTAS, CONTACTOS, TABLEROS) Y CORRECCION DE ACABADOS DE PINTURA (EN FACHADAS, INTERIOR DEL INMUEBLE, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS) Y DESAZOLVE DE DRENAJE PRINCIPALMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	12,695	100.00	83.00	Financiera: La meta física se tiene programada al 100% al final del ejercicio. / Física: / Registro: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS, ALBAÑILERIA (APLANADOS, LEVANTAR MUROS, ESCALERAS DE EMERGENCIA, CIMBRAS), CANCELERIA EN VENTANAS Y PUERTAS, SUSTITUCION DE MALLA CICLONICAS, CAMBIO Y ARREGLO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y CORRECCION DE ACABADOS DE PINTURA (EN FACHADAS, BARANDAL, PASA MANOS, ESCALERAS, CANCHAS E INTERIOR DEL INMUEBLE) Y DESAZOLVE DE DRENAJ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130200139823	Programas Delegacionales En Apoyo A La Prevencion Del Delito	1 7 1 103	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF13130200139825	Servicio Complementario De Vigilancia	1 7 1 104	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF13130200139827	Programa Delegacional De Mantenimiento De Infraestructura De Agua Potable	2 2 3 103	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF13130200139828	Servicio De Apoyo Administrativo En Delegaciones	1 8 5 103	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF13130200139831	Recoleccion Delegacional De Residuos Solidos	2 1 1 101	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		DELEGACION ALVARO OBREGON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION ALVARO OBREGON	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U044 Infraestructura en Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		DELEGACION ALVARO OBREGON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION ALVARO OBREGON	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION ALVARO OBREGON	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$3,184,726	\$3,184,726	\$1,592,364	\$3,184,726	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$114,440,547	\$114,440,547	\$74,999,065	\$112,740,547	\$74,999,065	\$74,999,065	\$1,170,092	65.54	\$0
\$11,828,138	\$11,828,138	\$0	\$11,816,310	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$36,588,008	\$36,588,008	\$22,720,660	\$36,588,008	\$22,720,660	\$22,720,660	\$4,545,399	62.10	\$0
\$18,240,000	\$18,240,000	\$11,709,809	\$17,735,204	\$11,709,809	\$11,709,809	\$3,210,604	64.20	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	320,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: La meta física se vera flejada al finalizar el ejercicio / Registro: ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL LLEVA AL CABO LA APLICACION DEL PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PUBLICA, MANTENIENDO LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL PARA APOYO DEL TRABAJO OPERATIVO DE LA POLICIA AUXILIAR, PREVENTIVA, SERVICIOS DE EMERGENCIA Y OTRAS INSTANCIAS DE APOYO DE LA DELEGACION, IMPLEMENTANDO LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: POLICIA DE BARRIO SAN ANGEL, CODIGO PROTECTO ESCOLAR, CODIGO AGUILA, CODIGO LECHERIA, APOYOS A LA VIALIDAD, APOYOS A LA CIUDADANIA, PUNTOS DE REVISION VEHICULAR, RETIRO DE VEHICULOS ABANDONADOS Y PARTICIPACION EN LAS COORDINACIONES TERRITORIALES Y DIRECCIONES TERRITORIALES CON ACTIVIDADES RELACIONADAS EN LA PREVENCION AL DELITO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Servicio	320,000	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: JUD de Analisis y Programación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	52,023	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZARAN TRABAJOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO SUSTITUCIÓN DE LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE, GENERALMENTE DE ASBESTO CEMENTO POR TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD RD-9 DE 4 Y 6 DE DIÁMETRO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	320,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: Esta actividad realiza servicios administrativos en la Delegación. / Registro: ESTA ACTIVIDAD CONTEMPLA DE MANERA PERMANENTE Y CONCENTRA TODO TIPO DE ACCIONES Y TAREAS QUE SIRVEN DE APOYO PARA EL EFICIENTE DESEMPEÑO DE LAS DIVERSAS AREAS, DIRECCIONES Y JEFATURAS QUE CONFORMAN ESTE ORGANO POLITICO ADMINSTRATIVO, REALIZANDO ACCIONES DE ATENCION AL PUBLICO, ASI COMO PARA SOLVENTAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LOS TRABAJADORES EN BENEFICIO DE LA POBLACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Tonelada	320,000	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: JUD de Analisis y Programación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130200139832	Programas Delegacionales De Mantenimiento De Infraestructura Urbana	2 2 1 117	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF13130200139834	Programa Delegacional De Alumbrado Publico	2 2 4 101	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF13130200139835	Programas Delegacionales De Ampliacion De Infraestructura Del	2 1 3 101	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF13130200139838	Programa Integral De Mantenimiento De Escuelas	2 5 1 103	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACION ALVARO OBREGON	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACION ALVARO OBREGON	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION ALVARO OBREGON	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACION ALVARO OBREGON	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$3,400,680	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$20,979,000	\$20,979,000	\$5,284,873	\$20,977,469	\$1,178,983	\$1,178,983	\$1,158,656	5.62	\$0
\$1,379,000	\$1,379,000	\$248,599	\$1,366,441	\$248,599	\$248,599	\$248,599	18.03	\$0
\$1,498,500	\$1,498,500	\$0	\$800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	57,000	100.00	0.00	Financiera: El ejercido de recursos se vera reflejado al final del ejercicio / Física: La meta física se vera reflejado durante el cuarto trimestre / Registro: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMPEDRADOS, ADOQUINES Y CONCRETO HIDRAULICO, TALES COMO EL ROMPIMIENTO DE ESTRUCTURAS NIVELACION DEL TERRENO, COMPACTACION, ANALISIS TOPOGRAFICO Y COLOCACION DE NUEVO MATERIAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
LUMINARIA	15,000	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: EN OBRA POR CONTRATO SE REALIZÓ INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN A LA RED. DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DEMARCACIÓN CON LÁMPARAS TIPO BALIZA, OV/PUNTA DE POSTE Y OV. SE REALIZÓ SUPERVISIÓN A INSTALACIÓN Y CAMBIO DE CABLE, FOTOCELDAS, LÁMPARAS, BALASTRAS, CONTACTORES, UNIDADES OV-25, ETC. SE REALIZÓ MANTENIMIENTO OPORTUNO A LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON LO QUE EL SE CONTRIBUYE A RENOVAR LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA CON MATERIALES DE TECNOLOGÍA ACTUALIZADA, LO QUE CONLLEVA A LOGRAR UN CONSIDERABLE AHORRO DE ENERGÍA, EVITAR FALLAS DE OPERACIÓN, MEJORAR LA IMAGEN URBANA Y A BRINDAR MÁS SEGURIDAD A LA POBLACIÓN QUE TRANSITA EN LA NOCHE POR LA JURISDICCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Kilómetro	633	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: JUD de Analisis y Programación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	87,500	100.00	0.00	Financiera: El ejercido de recursos se vera reflejado durante el ultimo trimestre del ejercicio / Física: La meta física se vera reflejada al final del ultimo trimestre / Registro: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS, ALBAÑILERIA (APLANADOS, LEVANTAR MUROS, ESCALERAS DE EMERGENCIA, CIMBRAS), CANCELERIA EN VENTANAS Y PUERTAS, SUSTITUCION DE MALLA CICLONICAS, CAMBIO Y ARREGLO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y CORRECCION DE ACABADOS DE PINTURA (EN FACHADAS, BARANDAL, PASA MANOS, ESCALERAS, CANCHAS E INTERIOR DEL INMUEBLE) Y DESDAZOLVE DE DRENAJE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130200139839	Mantenimiento Delegacional A Centros De Desarrollo Infantil	2 6 9 104	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF13130200139842	Programas Delegacionales De Desazolve De La Red De Sistema De Drenaje	2 1 3 102	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF13130200139846	Operacion De Panteones Publicos Y Servicios Funerarios	2 2 6 101	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF13130200139849	Programas Delegacionales De Mantenimiento Al Sistema De Drenaje	2 1 3 103	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF13130200139850	Programa Delegacional De Alumbrado Publico	2 2 4 101	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACION ALVARO OBREGON	Educación y deporte	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION ALVARO OBREGON	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION ALVARO OBREGON	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION ALVARO OBREGON	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION ALVARO OBREGON	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,498,500	\$1,498,500	\$0	\$1,498,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$287,550	\$287,550	\$286,984	\$286,984	\$286,984	\$286,984	\$286,984	99.80	\$0
\$190,000	\$190,000	\$15,493	\$190,000	\$15,493	\$15,493	\$15,493	8.15	\$0
\$14,042,854	\$14,042,854	\$7,273,500	\$13,995,048	\$7,273,500	\$7,273,500	\$3,190,288	51.80	\$0
\$96,657,199	\$96,657,199	\$65,796,688	\$95,952,268	\$65,796,688	\$65,796,688	\$3,940,555	68.07	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	5,400	100.00	0.00	Financiera: El ejercido de recursos se vera reflejado en el ultimo trimestre del ejercicio / Física: El avance físico se vera reflejado durante el ultimo trimestre del año / Registro: LOS PRINCIPALES TRABAJOS A REALIZAR INCLUYEN EN PRIMERA INSTANCIA UN RECORRIDO PARA EVALUAR LAS NECESIDADES PROPIAS DE CADA INMUEBLE, A FIN DE DEFINIR EL TIPO DE INTERVENCION QUE REQUIEREN, POSTERIORMENTE SE EFECTUARAN TRABAJOS QUE INCLUYEN LABORES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, BASICAMENTE EN INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDRO-SANITARIA, ASI COMO TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, HERRERIA, ACABADOS, IMPERMEABILIZACION, CAMBIO Y COLOCACION DE VIDRIOS, CANCELERIA, MALLA CICLONICA, JARDINERIA, ASI COMO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENAJE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metros	1,539,000	100.00	100.00	Financiera: El presupuesto programado fue ejercido en su totalidad. / Física: La meta fue supera gracias a que se conto con los materiales necesarios para realizar el trabajo. / Registro: SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN LIMPIAR Y/O DESAZOLVAR REJILLAS, ZONDEO DE ATARJEAS, LIMPIAR COLADERAS DE BANQUETA, POZOS DE VISITA, ASI COMO CANALETAS Y BOCAS DE TORMENTA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Servicio	15,000	100.00	75.00	Financiera: / Física: Debido a la reestructuracion de la delegación se realizo un ajuste en las metas. / Registro: Se proporcionan los servicios de inhumaciones, exhumaciones, rehinumaciones o cremaciones, adquisición de temporalidad para nichos cada 7 años, referendo de fosa o gaveta - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Kilómetros	320,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: la meta se cumplio al 100% / Registro: JUD de Analisis y Programación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
LUMINARIA	7,200	100.00	49.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA ACTIVIDAD PERMITE RENOVAR EN FORMA CONSTANTE LAS UNIDADES DE ALUMBRADO PÚBLICO, EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN ASÍ COMO LA OPORTUNIDAD DE ACTUALIZAR E INNOVAR MATERIALES DE TECNOLOGÍA ACTUALIZADA, LO QUE CONLLEVA A UNA MAYOR EFICIENCIA DE USO EN POSTES Y LUMINARIAS; ÉSTO HACE POSIBLE ABATIR EL DETERIORO NATURAL EN LOS MATERIALES POR USO FRECUENTE, CONTINGENCIAS, MEDIO AMBIENTE, PASO DEL TIEMPO Y LOS DAÑOS CAUSADOS POR VANDALISMO Y FAUNA DEPREDADORA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130200139853	Atencion Delegacional A Areas Naturales Protegidas	2 1 5 101	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF13130200139857	Programas Delegacionales De Mantenimiento De Infraestructura De Agua Potable	2 2 3 103	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF13130200139861	Programas Delegacionales De Ampliacion De Infraestructura	2 2 1 113	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF13130200139863	Gestion Delegacional De Viveros	2 1 5 103	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF13130200139869	Mantenimiento De Carpeta Asfaltica En Vialidades Secundarias	2 2 1 108	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION ALVARO OBREGON	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION ALVARO OBREGON	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION ALVARO OBREGON	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION ALVARO OBREGON	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION ALVARO OBREGON	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,318,354	\$1,318,354	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	15.17	\$0
\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,961,290	\$3,000,000	\$1,961,290	\$1,961,290	\$0	65.38	\$0
\$19,223	\$19,223	\$19,223	\$19,223	\$19,223	\$19,223	\$19,223	100.00	\$0
\$1,535,106	\$1,535,106	\$0	\$76,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$49,708,066	\$49,708,066	\$31,005,412	\$48,958,750	\$31,005,412	\$31,005,412	\$781,409	62.38	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	320,000	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: EN ESTA DEMARCACION SE CUENTA CON UNA EXTENSA VARIEDAD DE ESPECIES ARBOREAS, LO QUE LLEVA A QUE DENTRO DE LA MISMA SE LOCALICEN AREAS NATURALES PROTEGIDAS, DONDE PODEMOS ENCONTRAR ZONAS CON BOSQUES DE ENCINO, PASTIZAL, MATORRAL Y BOSQUES DE PINOS ENTRE OTRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	52,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: La meta fisica se tiene programada al 100% al final del ejercicio. / Registro: E REALIZARAN TRABAJOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO SUSTITUCIÓN DE LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE, GENERALMENTE DE ASBESTO CEMENTO POR TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD RD-9 DE 4 Y 6 DE DIÁMETRO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	18,320	100.00	75.00	Financiera: Los recursos fueron ejercidos al 100% / Física: La meta fisica se tiene programada al 100% al final del ejercicio. / Registro: SE DESYERVA Y SE LIMPIA EL TERRENO ., 2.- SE DA NIVELACIÓN Y TRAZO ., 3.- SE REALIZA EXCAVACIÓN., 4.- SE CIMBRA Y SE APUNTALA CON SUS RESPECTIVOS SEPARADORES., 5.- SE PREPARA UNA MEZCLA DE CEMENTO, ARENA, GRAVA Y AGUA., 6.- SE REALIZA EL VACIADO O COLADO DEL CONCRETO., 7.- SE LE PASA EL VOLTEADOR EN SUS ARISTAS, SE CURA CON AGUA Y SE DECIMBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Planta	320,000	100.00	75.00	Financiera: Hasta la fecha no se han ejercido recursos. / Física: La meta fisica no se logro al 100%, sin embargo se tiene programada al final del ejercicio. / Registro: TRASLADO DE TIERRA, PREPARACIÓN DE ABONO, SIEMBRA DE PLANTA O SEMILLA, PREPARACIÓN DE BOLSA, ENVASADO DE TIERRA, ENVASADO DE MELGAS (CAMAS DE SIEMBRA), FERTILIZACIÓN O FUMIGACIÓN, ESTACADO, DESHAJE, DESHIERBE, BARRIDO, PERFILAR TIERRA, RIEGO, Y RECOLECCIÓN DE BASURA Y PRODUCTO DE PODA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metros Cuadrados	126,000	100.00	80.00	Financiera: / Física: La meta fisica se tiene programada al 100% al final del ejercicio. / Registro: MANTENIMINETO DE CARPETA ASFALTIICA (BACHEO, REPAVIMENTACIÓN Y PAVIMENTACIÓN) A BASE DE PIQUETE DE AMARRE, FRESADO MANUAL Y MAQUINARIA, COMO LA DEMOLICION EN MAL ESTADO, NIVELACION DEL TERRENO, COMPACTACION, ANALISIS TOPOGRAFICO Y COLOCACION DE NUEVO MATERIAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130200139871	Mantenimiento Delgacional De Areas Verdes	2 1 5 104	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF13130200139877	Conservacion Delegacional De Imagen Urbana	2 2 1 104	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF13130200139880	Promocion Delegacional De Cultura Ambiental	2 1 6 105	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF13130200139892	Atencion Estructural A Taludes Minas Y Grietas	2 2 1 103	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION ALVARO OBREGON	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION ALVARO OBREGON	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION ALVARO OBREGON	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION ALVARO OBREGON	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,826,484	\$2,826,484	\$262,531	\$1,076,531	\$262,531	\$262,531	\$262,531	9.29	\$0
\$13,933,975	\$13,933,975	\$1,976,756	\$11,670,882	\$1,976,756	\$1,976,756	\$1,976,756	14.19	\$0
\$1,301,500	\$1,301,500	\$0	\$15,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$6,538,412	\$6,538,412	\$3,030,730	\$3,845,075	\$3,030,730	\$3,030,730	\$2,956,193	46.35	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metros Cuadrados	320,000	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES CONSISTE EN: BARRIDO, RIEGO, CHAPONEO Y DESHIERBE DE ÁREA VERDE; PODA DE PASTO, ÁRBOL, ARBUSTO Y SETO; RIEGO MANUAL Y CON CISTERNA, RECORTE DE CINTARILLA, RECOLECCIÓN DE BASURA Y PRODUCTO DE PODA, CAJETEO, ETC., CON LO QUE SE CONTRIBUYE A PRESERVAR LA FLORA URBANA, A FORTALECER EL MEDIO AMBIENTE, A CONSERVAR LA HUMEDAD DEL SUELO, A MANTENER EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y A EMBELLECER PARQUES, JARDINES, BANQUETAS, UNIDADES HABITACIONALES, CAMELLONES, ETC. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	320,000	100.00	91.00	Financiera: / Física: La meta física se tiene programada al 100% al final del ejercicio. / Registro: CON LAS ACCIONES SE REALIZÓ INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, GIMNASIOS Y SUPERVISIÓN EXTERNA A LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE PAQUETES DE JUEGOS INFANTILES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	320,000	100.00	75.00	Financiera: No se han ejercido los recursos. / Física: La meta física no se logró al 100%, sin embargo se tiene programada al final del ejercicio. / Registro: MEDIANTE LOS CURSOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SE PRETENDE QUE LA CIUDADANÍA CONOZCA LOS PROBLEMAS AMBIENTALES EN LA DEMARCACIÓN, ASÍ COMO SUS POSIBLES SOLUCIONES; A LA VEZ, FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS CIUDADANOS EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SUSTENTABLE, PARA QUE SE CONCIENTICEN DE QUE SU PARTICIPACIÓN ES SUMAMENTE IMPORTANTE PARA RESOLVER LAS PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Estudio	320,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TRABAJOS DE SONDEOS DE EXPLORACIÓN PARA DETERMINAR LAS CAUSAS QUE GENERAN LOS HUNDIMIENTOS; Y EN CASO DE ENCONTRAR CAVIDADES SE PROCEDE AL ESTUDIO DEL SUBSUELO, REALIZANDO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO RESPECTIVO ASÍ COMO EL CÁLCULO DE VOLUMEN Y PROPUESTA DE PROYECTO PARA SU REGENERACIÓN RESPECTIVA A TRAVÉS DE LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA REGENERACION DE MINAS O TALUDES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130200140690	Programa Delegacional De Alumbrado Publico	2 2 4 101	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano
DIF13130200141194	Mantenimiento Delegacional De Infraestructura Comercial Publica	2 2 1 109	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano
DIF13130200141252	Centros De Transferencia Y Sitios De Disposición Final	211002-211003	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200141464	Programas Delegacionales De Ampliación De Infraestructura Del Sistema De Drenaje	213101	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U044 Infraestructura en Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U044 Infraestructura en Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		DELEGACION XOCHIMILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$976,395	\$976,395	\$0	\$976,395	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$7,508,772	\$7,508,772	\$0	\$7,508,772	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$585,850,000	\$585,850,000	\$409,453,129	\$585,850,000	\$263,902,169	\$263,902,169	\$263,902,169	45.05	\$0
\$5,000	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Luminaria	94	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE DARA CUMPLIMIENTO AL PROYECTO PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN SITUACIONAL Y SOCIAL, INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTISTICAS CON RECURSOS DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (SUBSEMUN) 2013), SE LLEVARA A CABO LA ADQUISICION DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE LUMINARIAS, A FIN DE ATENDER LA COLONIA MOCTEZUMA 2a SECCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Obra	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE LLEVARAN A CABO TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A 3 MERCADOS DE LA DEMARCACION IGNACIO ZARAGOZA - PUEBLA - ARENAL 4a SECCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Tonelada	20,000,000	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: PLANTAS DE SELECCIÓN Y SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL, SE LLEVA A CABO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RECEPCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, GENERADOS EN EL DISTRITO FEDERAL PARA SU DISPOSICIÓN FINAL EN SITIOS DEL ESTADO DE MÉXICO TALES COMO: EL MILAGRO, LA CAÑADA, CUCUTITLÁN, TEPOTZOTLÁN Y CUAUTLA EN EL ESTADO DE MORELOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130200142877	Mejoramiento De La Infraestructura Urbana Mantenimiento A Fuentes.	215004	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
-------------	------------	------------------------	--------------	-----------	----------	--------	----------	-----------

\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
-------------	-------------	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----

\$57,700,000	\$57,700,000	\$35,116,691	\$50,000,000	\$29,611,557	\$29,611,557	\$29,611,557	51.32	\$0
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	-----



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: DURANTE EL TERCER TRIMESTRE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: MANTENIMIENTO A 110 FUENTES URBANAS. LIMPIEZA QUÍMICA EN AZULEJO DE LAS SIGUIENTES FUENTES: SALÓNICA Y CAMARONES 1, SALÓNICA Y CAMARONES 2, NUBIA, CAMARONES Y CUITLÁHUAC 1 Y 2, 22 DE FEBRERO Y METRO CAMARONES; REMOLDEO EN ELEMENTOS DE CANTERA DE LA FUENTE VALLEJO Y CUITLÁHUAC. -APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA EN ESPEJO DE AGUA DE LAS SIGUIENTES FUENTES: CHURUBUSCO, TLALOC Y MONUMENTO A LA CRUZ ROJA Y LIMPIEZA DEL PRETIL DE LA FUENTE DE VÍBORAS MIXCOAC.- LIMPIEZA GENERAL EN LA FUENTE DE BOXEADORES, TABACALERA APLICACIÓN DE PINTURA EN ESPEJO DE AGUA EN LAS FUENTES DE BACO, COLIMA, DR. LICEAGA 1,2 Y 3, MEDELLÍN, CUAUHTÉMOC, JUAN RULFO, PARQUE ESPAÑA, REMOLDEO EN ELEMENTOS DE CANTERA DE LA FUENTE DE SALTO DEL AGUA, LIMPIEZA QUÍMICA EN AZULEJO DE LA FUENTE DE ACUEDUCTO Y PODA DE ÁRBOLES EN LA FUENTE DE LA AGUADORA. -APLICACIÓN DE PINTURA EN ELEMENTOS DE CONCRETO EN LAS FUENTES DE LOS HONGOS 1, 2, 3 Y 4. COLOCACIÓN DE PIEZAS DE CANTERA, HABILITADO DE ACERO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO PERIMETRAL Y REMOLDEO EN ELEMENTOS DE CANTERA EN LA FUENTE LAS OLLAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130200143274	Mejoramiento De La Infraestructura Urbana Mantenimiento A Puentes Peatonales.	221006	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
-------------	------------	------------------------	--------------	-----------	----------	--------	----------	-----------

\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
-------------	-------------	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----

\$10,000,000	\$10,000,000	\$4,990,763	\$10,000,000	\$4,581,162	\$4,581,162	\$4,581,162	45.81	\$0
--------------	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------	-----



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Puente	0	100.00	75.41	Financiera: / Física: / Registro: CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA Y ACCIONES REALIZADAS: SE DARÁ MANTENIMIENTO A LA ESTRUCTURA, ESCALERAS, BARANDALES, ALUMBRADO Y PINTURA APROXIMADAMENTE A 38 PUENTES PEATONALES UBICADOS EN VIALIDADES PRIMARIAS DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR SEGURIDAD A LOS PEATONES. LA META DEL PROYECTO ES DE 38 PARA EL 2013. A LA FECHA SE HA CONTRATADO A TRES EMPRESAS PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DE 38 PUENTES PEATONALES, QUE SE UBICAN EN: 1) CAMINO A SANTA TERESA FRENTE AL COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 2) CALZADA DE TLALPAN Y PUERTO RICO. 3) AV. DE LAS CULTURAS Y EJE 5 NORTE. 4) EJE 3 SUR (CHABACANO) Y CALZADA DE LA VIGA. 5) ESCALERAS DE PROLONGACIÓN SAN ANTONIO Y FERROCARRIL DE CUERNAVACA. 6) ANILLO PERIFÉRICO (CANAL DE GARAY) Y JOAQUÍN HERRERA. 7) EJE 2 OTE. ESCUELA NAVAL MILITAR Y TEPETLAPA 8) AV. 602 Y CALLE 653 .9) CALZ. DE MIRAMONTES Y VEREDA - 10) ACOXPA FRENTE AL ESTADIO AZTECA 11) ZARAGOZA Y TITO FERRER 12) RÍO CHURUBUSCO Y ORIENTE 118 13) CANAL DE GARAY Y FAVE SEDENA. 14) EJE 3 ORIENTE Y APATLACO. 15) VIADUCTO TLALPAN Y TETIPAC. 16) EJE 3 ORIENTE Y DEL ROSAL. 17) LA VIGA Y EJE 8(ERMITA IZTAPALAPA) 18) AV. INSURGENTES FRENTE FACULTAD DE FILOSOFÍA. 19) ERMITA-JUSTO SIERRA. 20) ERMITA-FUNDICIÓN. 21) INSURGENTES NORTE-MANUEL GONZÁLEZ. 22) VIADUCTO EGUERRA Y EGUIBEN. 23) AV. 511 Y EJE 3. 24) TLALPAN ALBERTO. 25) ...



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130200143431	Mejoramiento De La Infraestructura Vial	221005	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200144339	Programa Para La Fiscalización Del Gasto Federalizado (Profis)	PROFIS 2013	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U037 Programa para la fiscalización del gasto federalizado		CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL (CMHALDF)	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$546,450,000	\$546,450,000	\$292,002,544	\$546,450,000	\$291,664,247	\$291,664,247	\$291,664,247	53.37	\$0
\$5,324,941	\$5,324,941	\$4,356,774	\$4,203,588	\$4,203,588	\$4,191,060	\$4,191,060	78.71	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	0	100.00	75.04	Financiera: / Física: / Registro: DURANTE EL TERCER TRIMESTRE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: TRABAJOS DE FRESADO Y REENCARPETADO, REALIZANDOSE EN: VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SOBRE AV. PERIFÉRICO, ENTRE AV. PASEO DE LA REFORMA A AV. CONSTITUYENTES, CARRILES CENTRALES SENTIDO NORTE-SUR; SOBRE AV. PERIFÉRICO ENTRE FERNANDO ALANCASTRE A LA ALTURA DE LA MONTAÑA RUSA DE LA 3ERA. SECC. DE CHAPULTEPEC, CARRIL LATERAL; SOBRE AV. PERIFÉRICO DE CALLE GARZA A AV. SAN ANTONIO, CARRILES LATERALES SENTIDO NORTE-SUR; SOBRE AV. PERIFÉRICO BAJO PUENTE AV. FERNANDO ALANCASTRE, SENTIDO NORTE-SUR, CARRILES LATERALES NORTE-SUR; SOBRE AV. PERIFÉRICO ENTRE CALLE JESÚS CAMACHO MORELOS A CALLE JUÁN VÁZQUEZ DE MELLA, SENTIDO NORTE-SUR, CARRILES CENTRALES; SOBRE AV. PERIFÉRICO ENTRE BATALLA DE CELAYA A AV. PASEO DE LA REFORMA CARRILES CENTRALES SENTIDO NORTE-SUR; AV. PERIFÉRICO ENTRE COMPOSITORES A AV. CONSTITUYENTES, CARRILES LATERALES, SENTIDO NORTE-SUR; SOBRE AV. PERIFÉRICO, - BAJO PUENTE DE FERNANDO ALANCASTRE, CALLE 16 A INCORPORACIÓN DE AV. SAN ANTONIO, PASANDO BAJO PUENTE DE FERNANDO ALANCASTRE, CALLE FELIPE MARTELL A CALLE CENTRAL, SOBRE PUENTE DE AV. EJERCITO NACIONAL, SOBRE PUENTE DE LEGARIA A AV. INGENIEROS MILITARES, SALIDA A CALZ. INGS. MILITARES, SENTIDO NORTE-SUR, CARRILES LATERALES Y SOBRE AV. PERIFÉRICO ENTRE AV. CONSTITUYENTES A CALLE...
Auditoría	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL AVANCE REPORTADO CORRESPONDE AL AVANCE FISICO DE LOS TRABAJOS EN CAMPO. DESTACA QUE LOS DATOS QUE DERIVAN DEL SISTEMA DE COTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN EL MÓDULO PRESUPUESTAL DE ESTA CONTADURÍA, SON LOS SIGUIENTES: PRESUPUESTO COMPROMETIDO: \$0.00, PRESUPUESTO DEVENGADO \$12,528.00, PRESUPUESTO EJERCIDO \$0.00 Y PRESUPUESTO PAGADO \$4,191,059.00. MISMO QUE FUERON LA FUENTE PARA EL REQUISITADO DEL PRESENTE INFORME, DE CONFORMIDAD A LOS CRITERIOS QUE EL SISTEMA DE FORMATO ÚNICO ESTABLECE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130200144567	Mantenimiento De Carpeta Asfáltica En Vialidades Secundarias	2 2 1 108	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal	
DIF13130200144685	Mantenimiento Delegacional De Espacios Deportivos	2 4 1 103	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal	
DIF13130200144859	Instrumentación De La Estrategía En El Combate Al Secuestro (Uecs)	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200144872	Huella Balística Y Rastro Computarizado De Armamento	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200144899	Nuevo Sistema De Justicia Penal	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200144911	Sistema Nacional De Información (Base De Datos)	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	FISCALÍA ESPECIAL DE INVESTIGACION PARA LA ATENCIÓN DEL DELITO DE SECUESTRO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I011 FASP	Huella balística y rastreo computarizado de armamento	CORRINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	SUBPROCURADURÍA JURÍDICA DE PLANEACIÓN, COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS INFORMATICOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$4,995,000	\$4,995,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$17,326,780	\$17,326,780	\$15,594,102	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$13,318,442	\$13,318,442	\$11,986,598	\$5,703,080	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$9,950,000	\$9,950,000	\$8,955,000	\$5,802,314	\$4,147,686	\$4,147,686	\$4,147,686	41.69	\$0
\$28,695,985	\$28,695,985	\$25,826,387	\$27,696,452	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
M2, Concreto asfáltico	15,592	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitar y mantener la carpeta asfáltica en vialidades de las colonias Ampliación San Pedro Xalpa y Del Gas. Sin variación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de Cancha Multifuncional, Gimnasio y Zona de juegos Infantiles, en el Deportivo Renovación. Sin variación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: DICHOS RECURSOS SERAN EJERCIDOS EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOPS RECURSOS SERAN EJERCIDOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013
Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: EL EJERCIDO CORRESPONDE A UN ANTICIPO DE OBRA, MISMA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: PARA ESTE TRIMESTRE SE REALIZO EL PAGO DEL ANTICIPO DE OBRA CORRESPONDIENTE A 10 UNIDADES DE MEDIACION Y LA CORRESPONDIENTE A UN CENTRO DE MEDIACION EN COYOACAN-1. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: DICHOS RECURSOS SERAN EJERCIDOS DURANTE EL TRANCURSO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130200144919	Genética Forense	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200144931	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200145843	Vacunacion Antirrabica A Animales	226002 SEPO	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200145905	Orientación, Educación Y Planificación Para La Salud	231001 SEPO	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200145974	Formación Y Capacitación De Los Integrantes De La Policia Estatal Acreditado	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200146032	Atención Médica A Las Ets Y Vih Sida	232002 SEPO	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200146051	Atención Médica De Carácter General	232004 SEPO	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200146108	Atención Médica Especializada	232006 SEPO	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I011 FASP	Genética Forense	COORDINACIÓN DE SERVICIOS PERICIALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGÍA Y SISITEMAS INFORMÁTICOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U005 Seguro Popular		SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2013
Subsidios	U005 Seguro Popular		SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2013
Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U005 Seguro Popular		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2013
Subsidios	U005 Seguro Popular		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2013
Subsidios	U005 Seguro Popular		SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$24,873,606	\$24,873,606	\$22,386,245	\$9,213,699	\$4,635,662	\$4,635,662	\$4,635,662	18.64	\$0
\$57,906,829	\$57,906,829	\$52,116,146	\$57,906,829	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$11,540,541	\$11,540,541	\$3,504,455	\$3,504,455	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$36,110,418	\$36,110,418	\$7,798,901	\$7,798,901	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$6,383,414	\$6,383,414	\$4,468,390	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$31,500	\$5,459,523	\$5,449,523	\$5,449,523	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$35,657,912	\$35,657,912	\$12,138,288	\$12,138,288	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$47,363,284	\$47,363,284	\$18,019,884	\$18,019,884	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipo	0	100.00	29.30	Financiera: / Física: SE HAN ADQUIRIDO SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MATERIALES Y ACCESORIOS DE LABORATORIO / Registro: A LA FECHA SE HAN ADQUIRIDO 435 SUSTANCIAS QUÍMICAS Y 52 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.
Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LAS ADQUISICIONES PROGRAMADAS SERÁN CULMINADAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, TODA VEZ QUE YA SE ENCUENTRAN FORMALIZADOS LOS CONTRATOS RESPECTIVOS.
Dosis	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Evento	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PERSONAS	636	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN Y ANEXO ÚNICO DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN DEL SUBSIDIO PARA LA POLICÍA ACREDITABLE. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN Y ANEXO ÚNICO DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN DEL SUBSIDIO PARA LA POLICÍA ACREDITABLE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Consulta	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Consulta	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Consulta	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130200146204	Programa De Salud Sexual Y Reproductiva	232012 SEPO	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200146260	Formación De Recursos Humanos En Salud	233002 SEPO	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200146297	Reforzamiento De Servicios De Salud	235002 SEPO	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200146402	Equipamiento Personal	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200146560	Programa De Vacunación	231003 AFASPE	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200146614	Equipamiento Personal De Investigación	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200146650	Programa De Detección De Cáncer Cérvico Uterino Y De Mama	232010 SEPO	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200146689	Orientación, Educación Y Planificación Para La Salud	231001 AFASPE	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U005 Seguro Popular		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2013
Subsidios	U005 Seguro Popular		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2013
Subsidios	U005 Seguro Popular		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2013
Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2013
Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U005 Seguro Popular		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2013
Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$25,897,750	\$25,897,750	\$6,649,879	\$6,649,879	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,133,000	\$2,388,884	\$1,106,884	\$1,106,884	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$344,708,065	\$404,708,065	\$303,847,576	\$245,419,347	\$245,419,347	\$245,419,347	\$245,419,347	60.64	\$0
\$7,784,124	\$7,784,124	\$5,448,887	\$775,393	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$15,198,106	\$15,198,106	\$10,638,674	\$15,173,007	\$11,402,916	\$11,402,916	\$11,402,916	75.03	\$0
\$13,696,628	\$13,696,628	\$7,347,117	\$7,347,117	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$30,884,777	\$6,523,411	\$6,523,411	\$6,521,561	\$1,750	\$1,750	\$1,750	0.03	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Consulta	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Curso	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Pieza	2,642	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXO ÚNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN DEL SUBSIDIO PARA LA POLICÍA ACREDITABLE. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXO ÚNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN DEL SUBSIDIO PARA LA POLICÍA ACREDITABLE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Dosis	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Pieza	245	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXO ÚNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN DEL SUBSIDIO PARA LA POLICÍA ACREDITABLE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Estudio	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Evento	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130200146738	Equipamiento De Protección Con Nivel Balístico	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200146742	Atención Médica A Las Ets Y Vih/Sida	232002 AFASPE	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200146781	Atención Médica De Carácter General	232004 AFASPE	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200146797	Atención Médica Especializada	232006 AFASPE	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200146831	Programa De Detección De Cáncer Cérvico Uterino Y De Mama	232010 AFASPE	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200146841	Equipamiento De Protección	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200146849	Programa De Salud Sexual Y Reproductiva	232012 AFASPE	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200146863	Formación De Recursos Humanos En Salud	233002 AFASPE	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales.		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial.		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2013
Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2013
Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2013
Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2013
Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial.		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2013
Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$20,755,600	\$20,755,600	\$14,528,920	\$14,004,175	\$14,004,175	\$14,004,175	\$14,004,175	67.47	\$0
\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$6,364,819	\$9,597,302	\$9,597,302	\$8,717,497	\$879,805	\$879,805	\$879,805	9.17	\$0
\$5,903,183	\$13,669,662	\$13,669,662	\$13,579,061	\$90,601	\$90,601	\$90,601	0.66	\$0
\$14,971,054	\$16,071,054	\$16,071,054	\$15,860,281	\$210,773	\$210,773	\$210,773	1.31	\$0
\$27,372,500	\$27,372,500	\$19,160,750	\$27,372,500	\$5,394,924	\$5,394,924	\$5,394,924	19.71	\$0
\$231,000	\$516,160	\$516,160	\$516,160	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,350,000	\$1,834,840	\$1,834,830	\$1,704,840	\$130,000	\$130,000	\$130,000	7.09	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Pieza	1,621	100.00	71.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXO ÚNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN DEL SUBSIDIO PARA LA POLICÍA ACREDITABLE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Consulta	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Consulta	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Consulta	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Estudio	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Pieza	1,136	100.00	48.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXO ÚNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN DEL SUBSIDIO PARA LA POLICÍA ACREDITABLE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Consulta	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Curso	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos		Cobertura municipal
DIF13130200147048	Equipo De Intervención Policial	-	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF13130200147156	Equipamiento Institucional Vehículos	-	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF13130200147266	Radios Portátiles Y Moviles	-	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF13130200147343	Equipamiento De Equipo De Computo Portátil E Impresoras	-	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF13130200147426	Programas Delegacionales De Mantenimiento Al Sistema De Drenaje	213103	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130200147708	Construcción Y Ampliación De La Infraestructura En Salud En Delegaciones	233101	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE DISTRITO FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Salud	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$64,503,300	\$64,503,300	\$45,152,310	\$57,480,379	\$49,076,817	\$49,076,817	\$49,076,817	76.08	\$0
\$21,150,000	\$21,150,000	\$14,805,000	\$19,081,392	\$2,611,392	\$2,611,392	\$2,611,392	12.35	\$0
\$2,098,800	\$2,098,800	\$1,469,160	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$3,509,403	\$3,509,403	\$1,474,919	\$3,509,403	\$2,034,485	\$1,474,919	\$1,474,919	42.03	\$0
\$527,331	\$527,331	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipo	16	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXO ÚNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN DEL SUBSIDIO PARA LA POLICÍA ACREDITABLE. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXO ÚNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN DEL SUBSIDIO PARA LA POLICÍA ACREDITABLE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vehículo	217	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXO ÚNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN DEL SUBSIDIO PARA LA POLICÍA ACREDITABLE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Pieza	682	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXO ÚNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN DEL SUBSIDIO PARA LA POLICÍA ACREDITABLE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipo	67	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXO ÚNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN DEL SUBSIDIO PARA LA POLICÍA ACREDITABLE. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXO ÚNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN DEL SUBSIDIO PARA LA POLICÍA ACREDITABLE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Kilómetro	0	100.00	95.00	Financiera: / Física: RECONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE, ADECUACIÓN DE UNA BOMBA EN EL CÁRCAMO SAN JOSE, / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130200147845	Programas Delegacionales De Mantenimiento Al Sistema De Drenaje	213103	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano
DIF13130200147897	Conservación Delegacional De Imagen Urbana	221104	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano
DIF13130200147960	Mantenimiento De Carpeta Asfáltica En Vialidades Secundarias	221108	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano
DIF13130200148041	Programas Delegacionales De Mantenimiento De Infraestructura Urbana	221117	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano
DIF13130200148151	Adquisición De Vehiculos	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200148268	Mantenimiento De Carpeta Asfáltica En Vialidades Secundarias	221108	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano
DIF13130200148696	Mantenimiento De Carpeta Asfaltica En Vialidades Secundarias	2 2 1 108	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION MIGUEL HIDALGO	Educación y deporte	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION MIGUEL HIDALGO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION MIGUEL HIDALGO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	Secretaria de Seguridad Publica	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACION MIGUEL HIDALGO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,054,662	\$1,054,662	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$27,333,571	\$27,333,571	\$2,873,410	\$2,873,410	\$2,873,410	\$2,873,410	\$2,873,410	10.51	\$0
\$7,382,634	\$7,382,634	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$504,837	\$504,837	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$41,873,265	\$41,873,265	\$37,685,939	\$19,207,500	\$19,207,500	\$19,207,500	\$19,207,500	45.87	\$0
\$22,490,500	\$22,490,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$42,904,000	\$42,904,000	\$694,687	\$42,904,000	\$694,687	\$694,687	\$694,687	1.62	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	0	100.00	2.00	Financiera: SE RELACIONA CON EL CIRCUITO GANDHI Y BAJO PUENTE / Física: SE RELACIONA CON EL CIRCUITO GANDHI Y BAJO PUENTE / Registro: SE PRESENTÓ AVANCE CON EL CIRCUITO GANDHI Y EL BAJO PUENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
M2, Concreto asfáltico	0	100.00	0.00	Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	0	100.00	0.00	Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vehículo	203	100.00	45.87	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ANEXO TÉCNICO ÚNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
M2, Concreto asfáltico	0	100.00	0.00	Financiera: NO SE PRESENTE AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: LA ADECUACIÓN DE RECURSOS, NO HA PERMITIDO GENERAR UNA CONTABILIZACIÓN DE LAS METAS AVANZADAS AL PERIODO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	102,255	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PRESUPUESTO EJERCIDO QUE SE REGISTRA CORRESPONDE AL PAGO DE LA MEZCLA ASFALTICA Y FLETES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA DE VARIAS COLONIAS DE LA DEMARCAION (OBRA POR ADMINISTRACION). SE LLEVARAN A CABO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA EN LAS COLONIAS ARENAL 1a SECC, ADOLFO LOPEZ MATEOS Y MOCTEZUMA 2a SECC (OBRA POR CONTRATO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130200148714	Mantenimiento Delegacional De Espacios Deportivos	2 4 1 103	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	
DIF13130200149326	Mantenimiento De Carpeta Asfáltica En Vialidades Secundarias	221108	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal	
DIF13130200149329	Programas Delegacionales De Ampliación De Infraestructura	221113	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal	
DIF13130200149330	Mantenimiento Delegacional De Infraestructura Cultural	242102	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal	
DIF13130200149834	Fondo De Aportación Para La Seguridad Pública	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200149868	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	2-6-9-103	Distrito Federal	Iztacalco	Cobertura municipal	
DIF13130200149883	Adquisición Operación Y Mantenimiento De Cámaras De Seguridad En El Df.	1	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200151279	Programas Delegacionales De Mantenimiento De Infraestructura Urbana	2 2 1 117	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U044 Infraestructura en Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		DELEGACION XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U044 Infraestructura en Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		DELEGACION XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U044 Infraestructura en Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		DELEGACION XOCHIMILCO	Cultura y turismo	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U044 Infraestructura en Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		DELEGACION IZTACALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otra obra pública	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,500	\$2,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$5,000	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,500	\$1,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$500,000	\$500,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$319,360,000	\$319,360,000	\$224,000,000	\$159,250,000	\$159,250,000	\$0	\$0	0.00	\$0
\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE LLEVARAN A CABO TRABAJOS DE REHABILITACION DE BAÑOS Y VESTIDORES EN EL DEPORTIVO VENUSTIANO CARRANZA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Capacitación	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ANEXO TÉCNICO ÚNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	1,200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
Sistema	0	100.00	49.00	Financiera: / Física: / Registro: El proveedor presentó facturación sin considerar los descuentos por concepto de sanciones y servicios no prestados, por tal motivo le fue devuelta la facturación y ya no fue posible efectuar el tramite de pago de la misma. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE LLEVARAN A CABO TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A 3 ESPACIOS PUBLICOS (PARQUES Y PLAZAS) DE ESTA DEMARCAACION - PARQUE DE LOS PERIODISTAS ILUSTRES - PLAZA DEL EJECUTIVO - PLAZA ADOLFO LOPEZ MATEOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130200151392	Mantenimiento Delegacional De Infraestructura Educativa De Nivel Basico	2 5 1102	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano
DIF13130200151458	Construccion Y Ampliacion De Edificios Publicos	221105	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130200151517	Programas Delegacionales De Ampliacion Del Sistema De Agua	223102	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130200151559	Mantenimiento Delegacional De Infraestructura Educativa De Nivel Basico	251102	Distrito Federal	Tláhuac	Tláhuac	Urbano
DIF13130200153036	Rehabilitación De Dos Juzgados De Ejecución De Sanciones, En El Inmueble Ubicado En El Reclusorio Preventivo Norte	TSJDF FASP 02 2013	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200153331	Servicios De Apoyo Administrativo En Delegaciones	185103	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	
DIF13130200153365	Conservación Delegacional De Imagen Urbana	221104	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN TLÁHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN TLAHUAC	Educación y deporte	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	Tribunal Superior de Justicia del D.F.	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$15,172,600	\$15,172,600	\$914,672	\$15,172,600	\$914,672	\$914,672	\$914,672	6.03	\$0
\$1,686,185	\$1,686,185	\$0	\$1,680,944	\$1,686,185	\$0	\$0	0.00	\$0
\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$3,500,000	\$0	\$0	0.00	\$0
\$1,000,000	\$1,000,000	\$433,925	\$999,889	\$566,075	\$433,925	\$433,925	43.39	\$0
\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE LLEVARAN A CABO TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BASICO EN 4 ESCUELAS, PARA CUMPLIR CON EL ANEXO IV DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PRIMARIAS - CONGRESO DE CHILPANCINGO -HEROES DE 1914 -PROF GONZALO PEÑA Y TRONCOSO - REPUBLICA DE LIBERIA. EL PRESUPUESTO EJERCIDO QUE SE REGISTRA SE DESTINO PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 01 DEL CONTRATO DVC/DGODU/LP/09/2013 POR LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN LA ESCUELA CONGRESO DE CHILPANCINGO. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL ALCANCE DE LA META FISICA SE REGISTRA HASTA CONCLUIR LAS OBRAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Kilómetros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
Escuela	0	100.00	43.39	Financiera: / Física: MANTENIMIENTO A PILOTES DE CIMENTACIÓN EN INMUEBLES ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL PERÍMETRO DELEGACIONAL. / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
-1	98,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se encuentra en proceso de ejecución. - SE ENCUENTRA EN PROCESO RECIENTE LA EJECUCION DE LA OBRA; TODA VEZ QUE HASTA JUNIO SE OTORGARON LOS RECURSOS POR LA VIA DE LA AMPLIACION LIQUIDA AL PRESUPUESTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	31,720	100.00	45.30	Financiera: / Física: / Registro: Se atendieron 14,356 personas en los diferentes tramites recibidos e informes proporcionados por la Ventanilla Unica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	2,143	100.00	71.60	Financiera: NO SE PROGRAMARON RECURSOS AL PERIODO / Física: / Registro: La variación que se registra se debe a que esta actividad institucional esta sujeta a la demanda de la ciudadanía. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130200153430	Conservacion Delegacional De Imagen Urbana	221104	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	
DIF13130200153639	Programas Delegacionales De Mantenimiento Al Sistema De Drenaje	213103	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal	
DIF13130200153666	Mantenimiento A Edificios Públicos En Delegaciones	221107	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal	
DIF13130200153693	Programas Delegacionales De Construcción De Infraestructura	221116	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal	
DIF13130200153721	Mantenimiento Delegacional De Infraestructura En Salud	233103	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal	
DIF13130200153751	Mantenimiento Delegacional De Infraestructura Cultural	241102	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal	
DIF13130200153800	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	269103	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal	
DIF13130200154186	Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura En Su Componente Agrícola, Ganadero Y Pesca	321013	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200154276	Programa De Sustentabilidad De Los Recursos Naturales En Su Componente De Conservación Y Uso Sustentable De Suelo Y Agua	321012	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION XOCHIMILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION XOCHIMILCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION XOCHIMILCO	Salud	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION XOCHIMILCO	Cultura y turismo	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$3,470,765	\$3,470,765	\$50,037	\$50,037	\$50,037	\$50,037	\$50,037	1.44	\$0
\$2,800,000	\$2,800,000	\$372,699	\$372,699	\$372,699	\$372,699	\$372,699	13.31	\$0
\$4,902,550	\$4,902,550	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$490,255	\$490,255	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,451,275	\$2,451,275	\$347,296	\$347,296	\$347,296	\$347,296	\$347,296	14.17	\$0
\$3,747,485	\$3,747,485	\$254,017	\$254,017	\$254,017	\$254,017	\$254,017	6.78	\$0
\$9,480,567	\$9,480,567	\$9,480,567	\$9,480,567	\$9,480,567	\$9,480,567	\$9,480,567	100.00	\$0
\$1,486,500	\$1,486,500	\$1,486,500	\$1,486,500	\$1,486,500	\$1,486,500	\$1,486,500	100.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	2,143	100.00	73.00	Financiera: / Física: / Registro: La variación que se registra se debe a que esta actividad institucional esta sujeta a la demanda de la ciudadanía. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: METAS FISICAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: METAS FISICAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: METAS FISICAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Centro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: METAS FISICAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: METAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	237	100.00	100.00	Financiera: / Física: BENEFICANDO A 237 PARTICIPANTES PARA EL EJERCICIO 2013.HABIENDOSE CUMPLIDO LAS 239 METAS FISICAS. / Registro: SE ALCANZARON LAS 239 METAS FISICAS PARA EL EJERCICIO 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: EN BENEFICIO DE 44 PARTICIPANTES PARA EL EJERCICIO 2013, EN TRES PROYECTOS / Registro: SE CUMPLIO CON LAS METAS COMPROMETIDAS PARA EL AÑO 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130200154359	Programa De Prevención Y Manejo De Riesgos En Sus Componentes De Sanidades	321015	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200154462	Programa De Desarrollo De Capacidades, Inovación Tecnológica Y Extensionismo Rural	321011	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200157113	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	269103	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130200157121	Programas Delegacionales En Apoyo A La Prevención Del Delito	171103	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130200157128	Mantenimiento De Carpeta Asfáltica En Vialidades Secundarias	221108	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130200157131	Programa Delegacional De Alumbrado Público	224101	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		Delegación Gustavo A. Madero	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Delegación Gustavo A. Madero	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Delegación Gustavo A. Madero	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Delegación Gustavo A. Madero	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,843,160	\$2,843,160	\$2,843,160	\$2,843,160	\$2,843,160	\$2,843,160	\$2,843,160	100.00	\$0
\$5,972,100	\$5,972,100	\$5,972,100	\$5,972,100	\$5,972,100	\$5,972,100	\$5,972,100	100.00	\$0
\$3,142,050	\$3,142,050	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$8,394,640	\$8,394,640	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$5,934,986	\$5,934,986	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$18,566,788	\$18,566,788	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	595	100.00	100.00	Financiera: DE LAS 2 METAS FÍSICAS (PROYECTOS) YA SE CUMPLIERON BENEFICIANDO A 595 PARTICIPANTES. / Física: SE CORRIGE LAS METAS FÍSICAS SON 2 EN BENEFICIO DE 595 PARTICIPANTES / Registro: SE CUMPLIO CON LAS 2 METAS PROGRAMADAS PARA ESTE AÑO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Proyecto	2,419	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE CUMPLIO CON EL COMPROMISO PARA EL EJERCICIO 2013 CUMPLIENDOSE LAS 20 METAS PARA EL EJERCICIO 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	2	100.00	0.00	Financiera: SIN RECURSO PROGRAMADO EN EL PERIODO / Física: SIN PROGRAMACIÓN EN EL PERIODO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
Acción	1,152	100.00	0.00	Financiera: Definición de categorías: Información y Planeación, Atención a población vulnerable / Física: Sin presupuesto calendarizado al periodo / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
M2, Concreto asfáltico	21,073	100.00	0.00	Financiera: Recurso previsto para el proyecto 0.02D7.3034 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Poste, Luminaria, Metro Lineal	7,245	100.00	0.00	Financiera: Recurso previsto para el proyecto 0.02D7.3016 / Física: Sin programación en el periodo. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130200157132	Mantenimiento Delegacional De Espacios Deportivos	241103	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130200157133	Mantenimiento Delegacional De Infraestructura Educativa De Nivel Básico	251102	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130200158303	Ampliación Delegacional De Infraestructura De Nivel Básico	251101	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF13130200161087	Adquisición De Eq. Eléctrico, Lab., Seguridad, Audiovisual, Informático, Plantas De Emergencia, Subestaciones Elec., Maquinaria Y Tanques Entre Otros, Para Garantizar El Servicio Hidráulico.	2-1-3-007-3001	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200161105	Adquisición De Eq. Eléctrico, Lab., Seguridad, Audiovisual, Informático, Plantas De Emergencia, Subestaciones Elec., Maquinaria Y Tanques Entre Otros, Para Garantizar El Servicio Hidráulico.	2-1-3-007-3002	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200161157	Rehabilitación Del Emisor Central E Interceptores Del Drenaje Profundo	2-1-3-005-3022	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO	Educación y deporte	En Ejecución	2013
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Delegación Gustavo A. Madero	Educación y deporte	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$14,954,998	\$14,954,998	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$13,986,000	\$13,986,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$18,487,355	\$18,487,355	\$5,568,488	\$5,568,488	\$5,568,488	\$5,568,488	\$5,568,488	30.12	\$0
\$27,859,479	\$27,859,479	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$3,803,377	\$3,803,377	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$6,150,943	\$6,150,943	\$0	\$5,669,883	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	3	100.00	0.00	Financiera: Recurso previsto para el proyecto O.02D7.3021 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	51	100.00	0.00	Financiera: Recursos previstos para el proyecto O.02D7.3025 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
Inmueble	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Máquina	0	1.45	0.00	Financiera: / Física: / Registro: MANTENER EN FUNCIONAMIENTO LAS PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA, EQUIPOS ELÉCTRICOS, PLANTAS DE BOMBEO, POTABILIZADORAS Y OTROS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIVERSAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F. PARA GARANTIZAR LA OPERACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Máquina	0	0.76	0.00	Financiera: / Física: / Registro: MANTENER EN FUNCIONAMIENTO LAS PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA, EQUIPOS ELÉCTRICOS, PLANTAS DE BOMBEO, POTABILIZADORAS Y OTROS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIVERSAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F. PARA GARANTIZAR LA OPERACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Obra	0	2.36	0.00	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN DE COMPUERTAS Y DE LUMBRERAS DEL INTERCEPTOR CENTRAL Y DEL INTERCEPTOR PONIENTE DEL DRENAJE PROFUNDO



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130200161165	Sustitución Y Rehabilitación De Acueducto Y Líneas De Agua Potable En Diversas Delegaciones	2-2-3-007-3013	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200162630	Adquisición De Unidades Para La Renovación Del Parque Vehicular De La Red De Transporte De Pasajeros Del Distrito Federal De Sus Diversos	11	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130200163155	Mantenimiento Delegacional De Espacios Deportivos	241103	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF13130200163831	Mantenimiento Delegacional De Espacios Deportivos	241103	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF13130200164665	Programa Integral De Mantenimiento De Escuelas	251103	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano
DIF13130200164863	Conservación Delegacional De Imagen Urbana	221104	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130200164897	Mantenimiento A Edificios Públicos En Delegaciones	221107	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130200164932	Mantenimiento Delegacional De Espacios Deportivos	241103	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF13130200167239	Programas Preventivos De Protección Civil En Delegaciones	172102	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACION BENITO JUAREZ	Educación y deporte	En Ejecución	2013
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U044 Infraestructura en Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		DELEGACION MIGUEL HIDALGO	Educación y deporte	En Ejecución	2013
Subsidios	U044 Infraestructura en Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Delegación Gustavo A. Madero	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U044 Infraestructura en Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Delegación Gustavo A. Madero	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Subsidios	U044 Infraestructura en Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Delegación Gustavo A. Madero	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$120,560,849	\$120,560,849	\$0	\$93,057,211	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$450,000,000	\$449,100,000	\$315,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,357,712	\$3,357,712	\$3,357,712	\$3,357,712	\$3,357,712	83.94	\$0
\$47,042,804	\$47,042,804	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$9,467,970	\$9,467,970	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$3,350,000	\$3,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$3,897,398	\$3,897,398	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$6,950,000	\$6,950,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$394,400	\$394,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Obra	0	19.48	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Vehículo	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Al cierre del tercer trimestre este proyecto no muestra avance físico-presupuestal, porque se encuentra en proceso la Licitación para la adquisición de los autobuses.
Inmueble	0	1.00	0.00	Financiera: / Física: LA META ANUAL ES UN DEPORTIVO Y NO SE REPORTARÁ HASTA QUE SE CONCLUYAN LOS TRABAJOS DE OBRA / Registro: SE SOLICITA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: NO PRESENTA AVANCE / Física: NO PRESENTA AVANCE / Registro: NO PRESENTA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Acción	3	100.00	0.00	Financiera: Recursos dispuestos para el proyecto O.02D7.3030 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	11	100.00	0.00	Financiera: Recursos previstos para el proyecto O.02D7.3011 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
Inmueble	3	100.00	0.00	Financiera: Recursos dispuestos para el proyecto O.02D7.2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
Documento	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIAR POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Único Sobre Aplicación de Recursos Federales

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130200140412	Mantenimiento De Infraestructura Social En Delegaciones	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130200167275	Mantenimiento A Edificios Publicos En Delegaciones.	221107	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF13130200167745	Programas Delegaciones De Reparación De Fugas De La Red De Sistema De Agua	223104	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF13130200167878	Programas Delegaciones De Lanzamiento En Vialidades	221111	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF13130200170399	Ampliación Estructural A Taludes, Minas Y Grietas	221121	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130200170438	Programa Integral De Mantenimiento De Escuelas	251103	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF13130200171778	Construcción Y Ampliación De La Infraestructura En Salud En Delegaciones	233101	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF13130200171825	Ampliación Delegacional De Infraestructura De Nivel Básico	251101	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF13130200173554	Construcción Y Mantenimiento De Banquetas Y Guarniciones En Diferentes Ubicaciones Del Distrito Federal	221008	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		DELEGACION IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		Delegación Iztapalapa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		Delegación Iztapalapa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		Delegacion Tlalpan	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		Delegacion Tlalpan	Otra obra pública	En Ejecución	2013
Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013



Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$2,296,291	\$2,296,291	\$442,309	\$442,309	\$442,309	\$442,309	\$442,309	19.26	\$0
\$5,354,007	\$5,354,007	\$2,532,383	\$2,532,383	\$2,532,383	\$2,532,383	\$2,532,383	47.30	\$0
\$857,446	\$857,446	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$9,000,000	\$9,000,000	\$2,724,282	\$2,724,282	\$2,724,282	\$2,724,282	\$2,724,282	30.27	\$0
\$6,475,403	\$6,475,403	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$4,275,000	\$4,275,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
\$15,057,500	\$15,057,500	\$1,786,722	\$1,786,722	\$1,786,722	\$1,786,722	\$1,786,722	11.87	\$0
\$150,000,000	\$150,000,000	\$57,206,494	\$150,000,000	\$46,459,415	\$46,459,415	\$46,459,415	30.97	\$0



Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIAR POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIAR POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIAR POBLACIÓN EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	1	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Física: LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el último trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que la meta se programó para el cuarto trimestre, a través de recursos con FF. 04 y FF 06 transferidos de la actividad 2 2 3 102 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Obra	0	100.00	71.86	Financiera: / Física: / Registro: DURANTE EL TERCER TRIMESTRE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO SOBRE EL EJE 3 ORIENTE, EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE SAN LAZARO A AV. RIO DE LOS REMEDIOS EN AMBOS SENTIDOS. TRABAJOS DE REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CAMELLONES Y AGUJAS DE DISTRIBUCION QUE SEPARAN OS CARRILES CENTRALES DE LOS LATERALES EN AVENIDA PERIFERICO, EN EL TRAMO DE AVENIDA INGENIEROS MILITARES A VIADUCTO TLAPAN, EN EL SENTIDO NORTE SUR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Formato Sobre Aplicación de Recursos Federales a Nivel Fondo

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9-DISTRITO FEDERAL RECURSO 2013											
	SUBSIDIOS (102 REGISTROS)				8,854,983,226	5,035,043,411	1,963,683,192	1,700,224,835	1,371,135,384	72.8%	0
	Sujetos a Reglas de Operación				877,426,859	630,793,194	4,917,593	464,774,953	161,100,648	74.5%	0
3409	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL	6-HHG	5,012,675	5,012,675	0	5,012,675	0	100.0%	0
7178	Deporte	17-VENUSTIANO CARRANZA	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	11-L6I	25,174,800	0	0	0	0	0.0%	0
8025	Deporte	7-IZTAPALAPA	DELEGACIÓN IZTAPALAPA	11-L6I	31,425,465	0	0	0	0	0.0%	0
8472	Caravanas de la Salud	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	12-613	6,807,241	6,807,241	4,063,462	2,743,779	0	100.0%	0
5967	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	16-B00	800,000,000	609,966,600	0	448,865,952	161,100,648	73.6%	0



Información Complementaria		
Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios Generales
13	14	15
		DE ACUERDO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRA EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES Y EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL CON EL OBJETO DE PROMOVER Y FOMENTAR LAS CONDICIONES PARA ALCANZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO ENTRE LOS GÉNEROS PARA EJECUTAR EL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL . PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES ACCIONES: ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE CULTURA INSTITUCIONAL DEL INMUJERES-DF, A TRAVÉS DE UN ESTUDIO QUE CONTENGA RESULTADOS Y RECOMENDACIONES DEL PROCESO DE ANÁLISIS Y ENTREVISTAS, REALIZADAS, PARA LA INCORPORACIÓN DE LA CULTURA DE GÉNERO EN EL INMUJERES-DF,ELABORAR UNA METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL 2° PROGRAMA GENERAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2013-2018,ELABORAR UN MANUAL DE LINEAMIENTOS DE LENGUAJE INCLUYENTE, PARA LAS COMUNICACIONES MEDIÁTICAS DEL GOBIERNO DEL DF Y SU VALIDACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN CON ENLACES DE LAS OFICINAS DE COMUNICACIÓN DEL GDF, DELEGACIONES POLÍTICAS Y DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, UNA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ELABORAR TRES PROPUESTAS DE REFORMAS AL MARCO JURÍDICO



Fondos Metropolitanos					
Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
16	17	18	19	20	21
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		



Formato Sobre Aplicación de Recursos Federales a Nivel Fondo

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3379	Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL	20-D00	9,006,678	9,006,678	854,131	8,152,547	0	100.0%	0
	FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				3,949,173,480	1,702,518,276	676,759,377	165,605,572	860,153,327	49.5%	0
2901	FONDOS METROPOLITANOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS		1,350,000,000	798,769,621	636,218,550	0	162,551,071	79.6%	0
5551	FONDOS REGIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO		65,934,000	46,200,000	0	0	46,200,000	0.0%	0



Información Complementaria		
Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios Generales
13	14	15
		DE ACUERDO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN Y EJERCICIO DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA IMPLEMENTAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 2013 (PAIMEF), CELEBRADO POR EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL D.F. CON EL OBJETO DE PROMOVER LA COORDINACIÓN ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL Y EL GOBIERNO ESTATAL EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DEL ESTADO EN MATERIA SOCIAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. Y EJECUTAR EL PROYECTO DECIDIENDO JUNTAS Y JUNTOS POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO ; CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, IMPLEMENTA PARA GARANTIZAR EL RESPETO Y EJERCICIO DEL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO SE LLEVARA A CABO LAS SIGUIENTES ACCIONES: ELABORAR EL PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES ADOLESCENTES, ELABORAR EL MANUAL DEL PROGRAMA VIAJEMOS SEGURAS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. MANUAL PARA LA INTERVENCIÓN INTERINSTITUCIONAL EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL, IMPARTIR 30 CURSOS: INDUCCIÓN A LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA VIAJEMOS SEGURAS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
		NOTA: EXISTE DIFERENCIA EN EL RECURSO COMPROMETIDO DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA CAPTURA DEL COMPROMISO REAL, YA QUE A NIVEL PROYECTO ES ESPECÍFICO Y A NIVEL FONDO ES GENERAL.
		EL MONTO TOTAL ASIGNADO A ESTE PROYECTO ES DE 66,000,000 PESOS, SIN EMBARGO, SE REGISTRÓ EL MONTO ANUAL POR 65,934,000 DE PESOS QUE DE ACUERDO AL CONVENIO QUE INDICA LA RESTA DEL UNO AL MILLAR. POR OTRA PARTE EL MONTO MINISTRADO AL PERIODO ES DE 46,200,000 DE PESOS, QUE CORRESPONDE AL 70% DEL TOTAL DEL PROYECTO. ESTE PROYECTO CONTEMPLAN, LOS TRABAJOS DE CORRECCIÓN DE TRAZO Y PERFIL DE VÍA EN LA ESTACIÓN PINO SUÁREZ DE LA LÍNEA 1, ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE REJILLAS EN ESTRUCTURAS DE VENTILACIÓN EN LOS TRAMOS SUBTERRÁNEOS DE LA RED, LA SOLUCIÓN AL SISTEMA DE FIJACIÓN (PLINTOS), EN EL TRAMO ELEVADO DE LA LÍNEA B Y EL REFORZAMIENTO DE BARDAS EN ESTACIONES SUPERFICIALES, EN ZONAS DE MANIOBRAS Y EN ZONAS DE PEINES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO SE LLEVARÁ A CABO DURANTE EL EJERCICIO 2013.



Fondos Metropolitanos					
Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
16	17	18	19	20	21
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0	LOS RECURSOS SON DESTINADOS A DIVERSOS PROYECTOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL	
0	0	0	0		



Formato Sobre Aplicación de Recursos Federales a Nivel Fondo

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7545	PROGRAMAS REGIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL		9,990,000	3,000,000	0	0	3,000,000	0.0%	0
6975	PROGRAMAS REGIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL		449,100,000	315,000,000	0	0	315,000,000	0.0%	0
2947	PROGRAMAS REGIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS		113,886,000	79,720,200	0	0	79,720,200	0.0%	0
8183	PROGRAMAS REGIONALES	10-ÁLVARO OBREGÓN	DELEGACIÓN ALVARO OBREGON		19,980,000	0	0	0	0	0.0%	0
6473	PROGRAMAS REGIONALES	12-TLALPAN	DELEGACION TLALPAN		1,498,500	0	0	0	0	0.0%	0



Información Complementaria		
Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios Generales
13	14	15
		LA REHABILITACIÓN DE ESTE PARQUE PERMITE OTORGARLE UN ESPACIO DIGNO A LA COLONIA CHIMALISTAC, EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, DONDE SE PLANTEA REFORZAR EL USO DE ESTE ESPACIO PÚBLICO Y QUE LA POBLACIÓN DE DICHA COLONIA PUEDA APROPIARSE DE ESTE ESPACIO Y UTILIZARLO COMO SITIO DE CONVIVENCIA. ES DECIR, DARLE CARÁCTER DE PARQUE DE BARRIO .
	NO APLICA	DERIVADO DEL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS DE RECURSOS FEDERALES, EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- CONTROL Y VIGILANCIA, SE REDUCE EL UNO AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS QUE LE HAYAN SIDO ASIGNADOS PARA EL ÓRGANO TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN DE LA LEGISLATURA ESTATAL O SU EQUIVALENTE. ASIMISMO SE REDUCE EL UNO AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A FAVOR DE LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO ESTATAL O SU EQUIVALENTE, QUEDANDO UN PRESUPUESTO AUTORIZADO EN LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL DE \$449,100,000.00. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE DE ACUERDO AL OFICIO DGEI/383/2013, HAN SIDO TRANSFERIDOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LA SEGUNDA PARTE DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS A ESTE ORGANISMO POR UN MONTO DE \$135 000,000.00, POR LO QUE AL TERCER TRIMESTRE HACEN UN TOTAL DE \$315 000,000.00, SEGÚN CALENDARIO DE MINISTRACIÓN EN EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ESTE MONTO NO TIENE LA REDUCCIÓN QUE INDICA EN EL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS. NO OBSTANTE LO ANTERIOR EN EL FLUJO DE EFECTIVO DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL DEL PERÍODO ENERO-SEPTIEMBRE 2013, NO SE VE REFLEJADA LA MINISTRACIÓN, YA QUE SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DE ADQUISICIÓN DE LOS AUTOBUSES.
		NOTA: NO SE CONSIDERA RECURSO COMPROMETIDO, TODA VEZ QUE AÚN NO SE OFICIALIZAN LOS CONTRATOS DE OBRA.



Fondos Metropolitanos					
Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
16	17	18	19	20	21
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		



Formato Sobre Aplicación de Recursos Federales a Nivel Fondo

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8102	PROGRAMAS REGIONALES	13-XOCHIMILCO	DELEGACIÓN XOCHIMILCO		9,990,000	0	0	0	0	0.0%	0
8341	PROGRAMAS REGIONALES	15-CUAUHTÉMOC	DELEGACION CUAHUTEMOC		25,474,500	0	0	0	0	0.0%	0
8328	PROGRAMAS REGIONALES	16-MIGUEL HIDALGO	DELEGACION MIGUEL HIDALGO		264,700,000	0	0	0	0	0.0%	0
7144	PROGRAMAS REGIONALES	17-VENUSTIANO CARRANZA	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA		171,656,000	0	0	0	0	0.0%	0
8490	PROGRAMAS REGIONALES	2-AZCAPOTZALCO	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO		14,985,000	0	0	0	0	0.0%	0
5729	PROGRAMAS REGIONALES	3-COYOACÁN	DELEGACION COYOACAN		9,990,000	0	0	0	0	0.0%	0
8142	PROGRAMAS REGIONALES	6-IZTACALCO	DELEGACION IZTACALCO		65,496,058	0	0	0	0	0.0%	0
8077	PROGRAMAS REGIONALES	7-IZTAPALAPA	DELEGACIÓN IZTAPALAPA		59,940,000	0	0	0	0	0.0%	0
8149	PROGRAMAS REGIONALES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS		37,962,000	0	0	0	0	0.0%	0
7004	PROGRAMAS REGIONALES	9-MILPA ALTA	DELEGACION MILPA ALTA		1,998,000	217,411	217,411	0	0	100.0%	0



Información Complementaria

Fecha de Publicación en el Periódico Oficial 13	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales 14	Comentarios Generales 15
		UNA VEZ GENERADA LA FIRMA DEL CONVENIO, SE PROCEDIO A SOLICITAR LOS RECURSOS MISMOS QUE FUERON PROPORCIONADOS Y QUE SE REFLEJAN COMO MODIFICADO, SIN AVANCE.



Fondos Metropolitanos					
Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
16	17	18	19	20	21
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		



Formato Sobre Aplicación de Recursos Federales a Nivel Fondo

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6588	FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES		16,939,167	16,939,167	16,939,167	0	0	100.0%	0
6647	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES		5,172,574	3,134,147	0	2,038,427	1,095,720	65.0%	0
6526	APOYO PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES		2,843,160	2,843,160	2,843,160	0	0	100.0%	0
6690	FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES		1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	100.0%	0
6755	INFRAESTRUCTURA EN DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	10-ÁLVARO OBREGÓN	DELEGACION ALVARO OBREGON		11,828,138	0	0	0	0	0.0%	0
5963	INFRAESTRUCTURA EN DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	11-TLÁHUAC	DELEGACIÓN TLÁHUAC		4,946,856	824,476	0	0	824,476	0.0%	0
6457	INFRAESTRUCTURA EN DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	12-TLALPAN	DELEGACION TLALPAN		9,728,573	0	0	0	0	0.0%	0



Información Complementaria		
Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios Generales
13	14	15
		SE REPORTA LOS TRES PROYECTOS DEL DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 580 DE RECURSOS FEDERALES OTORGADOS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES DEPENDIENTE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.CABE HACER LA ACLARACIÓN QUE EN EL CAMPO DE COMPROMETIDO Y RESERVADO NO APARECE IMPRESA LA CANTIDAD DE \$ 16,939,167, AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013 YA SE CUMPLIO CON LAS METAS FISICAS COMPROMETIDAS.
		DEL TOTAL DE LOS RECURSOS SE TIENEN PROGRAMADOS \$ 3,134,147.00 Y LA DIFERENCIA EN EL MES DE OCTUBRE SE PREVEE TENER EL TOTAL DE LO PROGRAMADO Y EN EL CURSO DEL MES DE NOVIEMBRE CUMPLIR CON EL COMPROMISO ADQUIRIDO PARA 2013.
		SE HAN CUMPLIDO LAS 2 METAS FISICAS EN BENEFICIO DE 595 PARTICIPANTES. CABE HACER MENCIÓN QUE EN EL CAMPO DE COMPROMETIDO Y RESERVADO POR INCONSISTENCIA DEL SISTEMA (PASH)NO REGISTRA LA CANTIDAD DE \$ 2,843,160 CANTIDAD QUE ES EL TOTAL ANUAL Y PAGADO PARA EL EJERCICIO 2013.
		FUENTE DE FIANCIAMIENTO 564 DEL CUAL YA SE CUMPLIO CON LAS 2 METAS FISICAS PARA ESTE EJERCICIO FISCAL 2013BENEFICIANDO A 4,426 PERSONAS.EN EL CAMPO DE CAPTURA COMPROMETIDO Y RESERVADO NO APARECE LA CANTIDAD DE \$ 1,500,000, ES POSIBLE QUE EXISTE ALGUNA INCINSISTENCIA EN EL SISTEMA (PASH).
	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013	
		EN ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTO AVANCE DE METAS YA UQE DEBIDO AL CALENDARIO SE ENCUENTRAN PROGRAMADAS PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE



Fondos Metropolitanos					
Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
16	17	18	19	20	21
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		



Formato Sobre Aplicación de Recursos Federales a Nivel Fondo

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
952	INFRAESTRUCTURA EN DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	13-XOCHIMILCO	DELEGACION XOCHIMILCO		5,951,117	0	0	0	0	0.0%	0
7416	INFRAESTRUCTURA EN DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	14-BENITO JUÁREZ	DELEGACION BENITO JUAREZ		8,844,603	0	0	0	0	0.0%	0
5629	INFRAESTRUCTURA EN DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	15-CUAUHTÉMOC	DELEGACIÓN CUAUHTEMOC		14,207,261	0	0	0	0	0.0%	0
8286	INFRAESTRUCTURA EN DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	16-MIGUEL HIDALGO	DELEGACION MIGUEL HIDALGO		9,467,970	0	0	0	0	0.0%	0
7662	INFRAESTRUCTURA EN DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA		7,508,772	0	0	0	0	0.0%	0
1784	INFRAESTRUCTURA EN DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2-AZCAPOTZALCO	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO		7,510,103	0	0	0	0	0.0%	0
5719	INFRAESTRUCTURA EN DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	3-COYOACÁN	DELEGACION COYOACAN		10,096,482	0	0	0	0	0.0%	0



Información Complementaria		
Fecha de Publicación en el Periódico Oficial 13	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales 14	Comentarios Generales 15
		UNA GENERADA LA FIRMA DEL CONVENIO, SE PROCEDIO A SOLICITAR LOS RECURSOS MISMOS QUE FUERON PROPORCIONADOS Y QUE SE REFLEJAN COMO MODIFICADO, SIN AVANCE.



Fondos Metropolitanos					
Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
16	17	18	19	20	21
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		



Formato Sobre Aplicación de Recursos Federales a Nivel Fondo

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7115	INFRAESTRUCTURA EN DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS		2,842,233	0	0	0	0	0.0%	0
7843	INFRAESTRUCTURA EN DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	5-GUSTAVO A. MADERO	DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO		17,997,398	0	0	0	0	0.0%	0
7634	INFRAESTRUCTURA EN DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	6-IZTACALCO	DELEGACION IZTACALCO		6,622,821	0	0	0	0	0.0%	0
8061	INFRAESTRUCTURA EN DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	7-IZTAPALAPA	DELEGACIÓN IZTAPALAPA		27,481,203	0	0	0	0	0.0%	0
8133	INFRAESTRUCTURA EN DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS		3,329,955	0	0	0	0	0.0%	0
6995	INFRAESTRUCTURA EN DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	9-MILPA ALTA	DELEGACION MILPA ALTA		1,636,515	516,534	516,534	0	0	100.0%	0



Información Complementaria		
Fecha de Publicación en el Periódico Oficial 13	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales 14	Comentarios Generales 15
		SIN PROGRAMACIÓN AL PERIODO.



Fondos Metropolitanos					
Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
16	17	18	19	20	21
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		



Formato Sobre Aplicación de Recursos Federales a Nivel Fondo

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7591	PROYECTO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL	0-COBERTURA ESTATAL	CENTRO DE ATENCION A EMERGENCIAS Y PROTECCION CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO		319,360,000	224,000,000	0	159,249,999	64,750,001	71.1%	0
8327	FONDO DE PAVIMENTACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	10-ÁLVARO OBREGÓN	DELEGACION ALVARO OBREGON		39,960,000	5,284,873	1,158,656	4,126,217	0	100.0%	0
5940	FONDO DE PAVIMENTACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	11-TLÁHUAC	DELEGACIÓN TLÁHUAC		9,990,000	0	0	0	0	0.0%	0



Información Complementaria		
Fecha de Publicación en el Periódico Oficial 13	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales 14	Comentarios Generales 15
		EL PROVEEDOR PRESENTO SU FACTURACION SIN CONSIDERAR LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SANCIONES Y SERVICIOS NO PRESTADOS, POR TAL MOTIVO LE FUE DEVUELTA Y YA NO FUE POSIBLE REALIZAR EL TRAMITE DE PAGO EN ESTE TRIMESTRE.
	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013	



Fondos Metropolitanos					
Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
16	17	18	19	20	21
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		



Formato Sobre Aplicación de Recursos Federales a Nivel Fondo

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7994	FONDO DE PAVIMENTACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	12-TLALPAN	DELEGACION TLALPAN		14,970,000	0	0	0	0	0.0%	0
7401	FONDO DE PAVIMENTACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	14-BENITO JUÁREZ	DELEGACION BENITO JUAREZ		117,764,000	1,000,000	809,071	190,929	0	100.0%	0
8336	FONDO DE PAVIMENTACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	15-CUAUHTÉMOC	DELEGACIÓN CUAUHTEMOC		14,985,000	0	0	0	0	0.0%	0



Información Complementaria		
Fecha de Publicación en el Periódico Oficial 13	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales 14	Comentarios Generales 15



Fondos Metropolitanos					
Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
16	17	18	19	20	21
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		



Formato Sobre Aplicación de Recursos Federales a Nivel Fondo

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8296	FONDO DE PAVIMENTACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	16-MIGUEL HIDALGO	DELEGACION MIGUEL HIDALGO		41,208,750	0	0	0	0	0.0%	0
7089	FONDO DE PAVIMENTACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	17-VENUSTIANO CARRANZA	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA		52,894,000	694,687	694,687	0	0	100.0%	0
1794	FONDO DE PAVIMENTACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	2-AZCAPOTZALCO	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO		14,985,000	0	0	0	0	0.0%	0



Información Complementaria		
Fecha de Publicación en el Periódico Oficial 13	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales 14	Comentarios Generales 15
		UNA VEZ GENERADA LA FIRMA DEL CONVENIO, SE PROCEDIO A SOLICITAR LOS RECURSOS MISMOS QUE FUERON PROPORCIONADOS Y QUE SE REFLEJAN COMO MODIFICADO, SIN AVANCE.



Fondos Metropolitanos					
Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
16	17	18	19	20	21
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		



Formato Sobre Aplicación de Recursos Federales a Nivel Fondo

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5715	FONDO DE PAVIMENTACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	3-COYOACÁN	DELEGACION COYOACAN		9,990,000	0	0	0	0	0.0%	0
7125	FONDO DE PAVIMENTACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS		9,990,000	0	0	0	0	0.0%	0
7838	FONDO DE PAVIMENTACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	5-GUSTAVO A. MADERO	DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO		53,442,771	0	0	0	0	0.0%	0



Información Complementaria		
Fecha de Publicación en el Periódico Oficial 13	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales 14	Comentarios Generales 15
		SIN MINISTRACIÓN Y EJERCIDO AL PERIODO.



Fondos Metropolitanos					
Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
16	17	18	19	20	21
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		



Formato Sobre Aplicación de Recursos Federales a Nivel Fondo

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3124	FONDO DE PAVIMENTACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	6-IZTACALCO	DELEGACION IZTACALCO		5,494,500	0	0	0	0	0.0%	0
8068	FONDO DE PAVIMENTACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	7-IZTAPALAPA	DELEGACIÓN IZTAPALAPA		73,426,500	0	0	0	0	0.0%	0
8128	FONDO DE PAVIMENTACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS		31,968,000	0	0	0	0	0.0%	0



Información Complementaria		
Fecha de Publicación en el Periódico Oficial 13	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales 14	Comentarios Generales 15



Fondos Metropolitanos					
Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
16	17	18	19	20	21
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		



Formato Sobre Aplicación de Recursos Federales a Nivel Fondo

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7607	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal		109,890,000	77,000,000	15,862,141	0	61,137,859	20.6%	0
2940	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS		179,820,000	125,874,000	0	0	125,874,000	0.0%	0
	OTROS PROGRAMAS				4,028,382,887	2,701,731,941	1,282,006,222	1,069,844,310	349,881,409	87.0%	0
1351	PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)	0-COBERTURA ESTATAL	CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL		5,324,941	4,356,774	4,191,060	12,528	153,186	96.5%	0



Información Complementaria		
Fecha de Publicación en el Periódico Oficial 13	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales 14	Comentarios Generales 15
		MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES
		NOTA. NO SE CONSIDERA RECURSO COMPROMETIDO, TODA VEZ QUE AÚN NO SE OFICIALIZAN LOS CONTRATOS DE OBRA.
	<p>DESTACA MENCIONAR QUE LA VARIACIÓN POR \$153,186 CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO A EJERCER EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE. ASÍ MISMO SE MENCIONA QUE EN EL REPORTE DE AVANCE POR PROGRAMA DEL 3ER TRIM DEL 2013, SE INDICÓ COMO MONTO COMPROMETIDO \$4,203,587.76 IMPORTE QUE REPRESENTA LA SUMA DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO Y RESERVADO INDICADO EN ESTE INFORME POR \$12,528 MÁS \$4,191,059.00 DEL PRESUPUESTO PAGADO INDICADO; ATENDIENDO ASÍ LOS CRITERIOS DE CAPTURA DEL REPORTE POR PROGRAMA. DE LA MISMA FORMA SE ACLARA QUE LOS \$12,528 INDICADOS COMO PRESUPUESTO COMPROMETIDO Y RESERVADO, CORRESPONDEN AL CONCEPTO DEVENGADO QUE EMITE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN EL MODULO PRESUPUESTAL DE ESTA CONTADURÍA.</p>	



Fondos Metropolitanos					
Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
16	17	18	19	20	21
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		



Formato Sobre Aplicación de Recursos Federales a Nivel Fondo

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5980	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO		400,000,000	0	0	0	0	0.0%	0
5409	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	10-ÁLVARO OBREGÓN	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL		14,558,750	14,558,750	7,494,153	370,729	6,693,868	54.0%	0
6855	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	10-ÁLVARO OBREGÓN	DELEGACIÓN ALVARO OBREGON		3,184,726	1,592,364	0	0	1,592,364	0.0%	0
5446	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	11-TLÁHUAC	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL		8,000,000	8,000,000	4,081,887	178,451	3,739,662	53.3%	0
5950	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	11-TLÁHUAC	DELEGACIÓN TLÁHUAC		1,750,000	0	0	0	0	0.0%	0



Información Complementaria		
Fecha de Publicación en el Periódico Oficial 13	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales 14	Comentarios Generales 15
		MINISTRADO = 0 Y COMPROMISO = 274,624,481, YA QUE ES SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR EL COMPROMISO MAYOR QUE EL MINISTRADO
		ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. EL PRESENTE COMPROMISO ES POR UN IMPORTE DE \$0.37MP, DEBIDO A QUE LOS REPORTES A NIVEL FONDO Y NIVEL PROYECTO NO ESTÁN ARMONIZADOS Y MANEJAN DISTINTAS LÓGICAS POR LO QUE PARA EL NIVEL FONDO SE CONSIDERÓ ÚNICAMENTE LA SUMA DEL COMPROMISO REAL, LO ANTERIOR DERIVADO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA CAPTURA CONFORME A LO REPORTADO A NIVEL PROYECTO.
		ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
		ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. EL PRESENTE COMPROMISO ES POR UN IMPORTE DE \$0.18 MP, DEBIDO A QUE LOS REPORTES A NIVEL FONDO Y NIVEL PROYECTO NO ESTÁN ARMONIZADOS Y MANEJAN DISTINTAS LÓGICAS POR LO QUE PARA EL NIVEL FONDO SE CONSIDERÓ ÚNICAMENTE LA SUMA DEL COMPROMISO REAL, LO ANTERIOR DERIVADO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA CAPTURA CONFORME A LO REPORTADO A NIVEL PROYECTO.
	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013	ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.



Fondos Metropolitanos					
Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
16	17	18	19	20	21
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		



Formato Sobre Aplicación de Recursos Federales a Nivel Fondo

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5483	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	12-TLALPAN	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL		13,347,684	13,347,684	8,386,666	443,496	4,517,522	66.2%	0
6404	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	12-TLALPAN	DELEGACION TLALPAN		3,336,921	1,334,768	1,334,768	0	0	100.0%	0
5464	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	13-XOCHIMILCO	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL		10,333,690	10,333,690	6,050,532	572,899	3,710,259	64.1%	0
953	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	13-XOCHIMILCO	DELEGACION XOCHIMILCO		2,583,422	1,033,369	1,033,369	0	0	100.0%	0
5420	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	14-BENITO JUÁREZ	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL		11,494,067	11,494,067	9,099,306	500,549	1,894,212	83.5%	0



Información Complementaria		
Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios Generales
13	14	15
		ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. EL PRESENTE COMPROMISO ES POR UN IMPORTE DE \$0.44 MP, DEBIDO A QUE LOS REPORTES A NIVEL FONDO Y NIVEL PROYECTO NO ESTÁN ARMONIZADOS Y MANEJAN DISTINTAS LÓGICAS POR LO QUE PARA EL NIVEL FONDO SE CONSIDERÓ ÚNICAMENTE LA SUMA DEL COMPROMISO REAL, LO ANTERIOR DERIVADO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA CAPTURA CONFORME A LO REPORTADO A NIVEL PROYECTO.
		ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. EL PRESENTE COMPROMISO ES POR UN IMPORTE DE \$0.57 MP, DEBIDO A QUE LOS REPORTES A NIVEL FONDO Y NIVEL PROYECTO NO ESTÁN ARMONIZADOS Y MANEJAN DISTINTAS LÓGICAS POR LO QUE PARA EL NIVEL FONDO SE CONSIDERÓ ÚNICAMENTE LA SUMA DEL COMPROMISO REAL, LO ANTERIOR DERIVADO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA CAPTURA CONFORME A LO REPORTADO A NIVEL PROYECTO.
		ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. EL PRESENTE COMPROMISO ES POR UN IMPORTE DE \$0.50 MP, DEBIDO A QUE LOS REPORTES A NIVEL FONDO Y NIVEL PROYECTO NO ESTÁN ARMONIZADOS Y MANEJAN DISTINTAS LÓGICAS POR LO QUE PARA EL NIVEL FONDO SE CONSIDERÓ ÚNICAMENTE LA SUMA DEL COMPROMISO REAL, LO ANTERIOR DERIVADO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA CAPTURA CONFORME A LO REPORTADO A NIVEL PROYECTO.



Fondos Metropolitanos					
Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
16	17	18	19	20	21
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		



Formato Sobre Aplicación de Recursos Federales a Nivel Fondo

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7603	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	14-BENITO JUÁREZ	DELEGACION BENITO JUAREZ		2,514,327	0	0	0	0	0.0%	0
5476	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	15-CUAUHTÉMOC	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL		24,858,357	24,858,357	7,540,939	9,059,217	8,258,201	66.8%	0
5618	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	15-CUAUHTÉMOC	DELEGACIÓN CUAUHTEMOC		6,214,589	0	0	0	0	0.0%	0
5438	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	16-MIGUEL HIDALGO	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL		12,045,296	12,045,296	6,185,664	268,159	5,591,473	53.6%	0
8310	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	16-MIGUEL HIDALGO	DELEGACION MIGUEL HIDALGO		3,011,324	0	0	0	0	0.0%	0



Información Complementaria		
Fecha de Publicación en el Periódico Oficial 13	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales 14	Comentarios Generales 15
		ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. EL PRESENTE COMPROMISO ES POR UN IMPORTE DE \$9.06 MP, DEBIDO A QUE LOS REPORTES A NIVEL FONDO Y NIVEL PROYECTO NO ESTÁN ARMONIZADOS Y MANEJAN DISTINTAS LÓGICAS POR LO QUE PARA EL NIVEL FONDO SE CONSIDERÓ ÚNICAMENTE LA SUMA DEL COMPROMISO REAL, LO ANTERIOR DERIVADO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA CAPTURA CONFORME A LO REPORTADO A NIVEL PROYECTO.
		ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
		ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. EL PRESENTE COMPROMISO ES POR UN IMPORTE DE \$0.27 MP, DEBIDO A QUE LOS REPORTES A NIVEL FONDO Y NIVEL PROYECTO NO ESTÁN ARMONIZADOS Y MANEJAN DISTINTAS LÓGICAS POR LO QUE PARA EL NIVEL FONDO SE CONSIDERÓ ÚNICAMENTE LA SUMA DEL COMPROMISO REAL, LO ANTERIOR DERIVADO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA CAPTURA CONFORME A LO REPORTADO A NIVEL PROYECTO.



Fondos Metropolitanos					
Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
16	17	18	19	20	21
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		



Formato Sobre Aplicación de Recursos Federales a Nivel Fondo

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5455	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA MUNICIPIOS (SUBSEMUN) LOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL		14,262,362	14,262,362	6,736,238	2,845,641	4,680,483	67.2%	0
3731	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA MUNICIPIOS (SUBSEMUN) LOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA		3,565,590	0	0	0	0	0.0%	0
5415	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA MUNICIPIOS (SUBSEMUN) LOS	2-AZCAPOTZALCO	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL		12,006,735	12,006,735	6,214,398	380,449	5,411,888	54.9%	0
1782	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA MUNICIPIOS (SUBSEMUN) LOS	2-AZCAPOTZALCO	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO		3,001,684	1,000,164	1,000,164	0	0	100.0%	0
5472	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA MUNICIPIOS (SUBSEMUN) LOS	3-COYOACÁN	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL		14,581,667	14,581,667	8,566,396	504,542	5,510,729	62.2%	0



Información Complementaria		
Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios Generales
13	14	15
		ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. EL PRESENTE COMPROMISO ES POR UN IMPORTE DE \$2.85 MP, DEBIDO A QUE LOS REPORTES A NIVEL FONDO Y NIVEL PROYECTO NO ESTÁN ARMONIZADOS Y MANEJAN DISTINTAS LÓGICAS POR LO QUE PARA EL NIVEL FONDO SE CONSIDERÓ ÚNICAMENTE LA SUMA DEL COMPROMISO REAL, LO ANTERIOR DERIVADO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA CAPTURA CONFORME A LO REPORTADO A NIVEL PROYECTO.
		ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. EL PRESENTE COMPROMISO ES POR UN IMPORTE DE \$0.38 MP, DEBIDO A QUE LOS REPORTES A NIVEL FONDO Y NIVEL PROYECTO NO ESTÁN ARMONIZADOS Y MANEJAN DISTINTAS LÓGICAS POR LO QUE PARA EL NIVEL FONDO SE CONSIDERÓ ÚNICAMENTE LA SUMA DEL COMPROMISO REAL, LO ANTERIOR DERIVADO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA CAPTURA CONFORME A LO REPORTADO A NIVEL PROYECTO.
		ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. EL PRESENTE COMPROMISO ES POR UN IMPORTE DE \$0.50 MP, DEBIDO A QUE LOS REPORTES A NIVEL FONDO Y NIVEL PROYECTO NO ESTÁN ARMONIZADOS Y MANEJAN DISTINTAS LÓGICAS POR LO QUE PARA EL NIVEL FONDO SE CONSIDERÓ ÚNICAMENTE LA SUMA DEL COMPROMISO REAL, LO ANTERIOR DERIVADO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA CAPTURA CONFORME A LO REPORTADO A NIVEL PROYECTO.



Fondos Metropolitanos					
Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
16	17	18	19	20	21
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		



Formato Sobre Aplicación de Recursos Federales a Nivel Fondo

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5711	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA MUNICIPIOS (SUBSEMUN) LOS	3-COYOACÁN	DELEGACION COYOACAN		3,189,740	1,239,442	1,239,442	0	0	100.0%	0
5426	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA MUNICIPIOS (SUBSEMUN) LOS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL		8,000,000	8,000,000	4,198,767	290,598	3,510,635	56.1%	0
7516	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA MUNICIPIOS (SUBSEMUN) LOS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS		2,000,000	0	0	0	0	0.0%	0
5428	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA MUNICIPIOS (SUBSEMUN) LOS	5-GUSTAVO A. MADERO	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL		38,375,496	38,375,496	23,449,761	5,948,802	8,976,933	76.6%	0
5432	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA MUNICIPIOS (SUBSEMUN) LOS	6-IZTACALCO	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL		10,938,572	10,938,572	7,457,056	248,911	3,232,605	70.4%	0



Información Complementaria		
Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios Generales
13	14	15
		ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
		ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. EL PRESENTE COMPROMISO ES POR UN IMPORTE DE \$0.29 MP, DEBIDO A QUE LOS REPORTES A NIVEL FONDO Y NIVEL PROYECTO NO ESTÁN ARMONIZADOS Y MANEJAN DISTINTAS LÓGICAS POR LO QUE PARA EL NIVEL FONDO SE CONSIDERÓ ÚNICAMENTE LA SUMA DEL COMPROMISO REAL, LO ANTERIOR DERIVADO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA CAPTURA CONFORME A LO REPORTADO A NIVEL PROYECTO.
		ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
		ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. EL PRESENTE COMPROMISO ES POR UN IMPORTE DE \$5.95 MP, DEBIDO A QUE LOS REPORTES A NIVEL FONDO Y NIVEL PROYECTO NO ESTÁN ARMONIZADOS Y MANEJAN DISTINTAS LÓGICAS POR LO QUE PARA EL NIVEL FONDO SE CONSIDERÓ ÚNICAMENTE LA SUMA DEL COMPROMISO REAL, LO ANTERIOR DERIVADO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA CAPTURA CONFORME A LO REPORTADO A NIVEL PROYECTO.
		ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. EL PRESENTE COMPROMISO ES POR UN IMPORTE DE \$0.25 MP, DEBIDO A QUE LOS REPORTES A NIVEL FONDO Y NIVEL PROYECTO NO ESTÁN ARMONIZADOS Y MANEJAN DISTINTAS LÓGICAS POR LO QUE PARA EL NIVEL FONDO SE CONSIDERÓ ÚNICAMENTE LA SUMA DEL COMPROMISO REAL, LO ANTERIOR DERIVADO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA CAPTURA CONFORME A LO REPORTADO A NIVEL PROYECTO.



Fondos Metropolitanos					
Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
16	17	18	19	20	21
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		



Formato Sobre Aplicación de Recursos Federales a Nivel Fondo

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3093	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA MUNICIPIOS (SUBSEMUN) LOS	6-IZTACALCO	DELEGACION IZTACALCO		2,392,812	0	0	0	0	0.0%	0
5437	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA MUNICIPIOS (SUBSEMUN) LOS	7-IZTAPALAPA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL		62,039,734	62,039,734	44,657,040	4,335,885	13,046,809	79.0%	0
8048	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA MUNICIPIOS (SUBSEMUN) LOS	7-IZTAPALAPA	DELEGACION IZTAPALAPA		13,571,193	2,158,800	2,158,800	0	0	100.0%	0
5479	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA MUNICIPIOS (SUBSEMUN) LOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL		8,000,000	8,000,000	4,061,098	459,612	3,479,290	56.5%	0
8146	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA MUNICIPIOS (SUBSEMUN) LOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS		2,000,000	800,000	0	0	800,000	0.0%	0



Información Complementaria		
Fecha de Publicación en el Periódico Oficial 13	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales 14	Comentarios Generales 15
		ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. EL PRESENTE COMPROMISO ES POR UN IMPORTE DE \$4.34 MP, DEBIDO A QUE LOS REPORTES A NIVEL FONDO Y NIVEL PROYECTO NO ESTÁN ARMONIZADOS Y MANEJAN DISTINTAS LÓGICAS POR LO QUE PARA EL NIVEL FONDO SE CONSIDERÓ ÚNICAMENTE LA SUMA DEL COMPROMISO REAL, LO ANTERIOR DERIVADO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA CAPTURA CONFORME A LO REPORTADO A NIVEL PROYECTO.
		ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
		ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. EL PRESENTE COMPROMISO ES POR UN IMPORTE DE \$0.46 MP, DEBIDO A QUE LOS REPORTES A NIVEL FONDO Y NIVEL PROYECTO NO ESTÁN ARMONIZADOS Y MANEJAN DISTINTAS LÓGICAS POR LO QUE PARA EL NIVEL FONDO SE CONSIDERÓ ÚNICAMENTE LA SUMA DEL COMPROMISO REAL, LO ANTERIOR DERIVADO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA CAPTURA CONFORME A LO REPORTADO A NIVEL PROYECTO.
		ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.



Fondos Metropolitanos					
Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
16	17	18	19	20	21
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		



Formato Sobre Aplicación de Recursos Federales a Nivel Fondo

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7820	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	9-MILPA ALTA	DELEGACIÓN MILPA ALTA		1,750,000	0	0	0	0	0.0%	0
5442	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	9-MILPA ALTA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL		8,000,000	8,000,000	3,686,276	346,802	3,966,922	50.4%	0
8468	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL		747,139,098	452,178,600	245,419,346	206,759,253	1	100.0%	0
7615	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL		2,359,243,077	1,834,018,733	783,833,539	790,488,327	259,696,867	85.8%	0
5367	FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL (SPA)	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DSITRITO FEDERAL		166,845,844	116,792,091	82,490,224	34,301,867	0	100.0%	0



Información Complementaria		
Fecha de Publicación en el Periódico Oficial 13	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales 14	Comentarios Generales 15
		ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. EL PRESENTE COMPROMISO ES POR UN IMPORTE DE \$0.35 MP, DEBIDO A QUE LOS REPORTES A NIVEL FONDO Y NIVEL PROYECTO NO ESTÁN ARMONIZADOS Y MANEJAN DISTINTAS LÓGICAS POR LO QUE PARA EL NIVEL FONDO SE CONSIDERÓ ÚNICAMENTE LA SUMA DEL COMPROMISO REAL, LO ANTERIOR DERIVADO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA CAPTURA CONFORME A LO REPORTADO A NIVEL PROYECTO.
		Debido a que los reportes Nivel Fondo y Nivel Proyecto no están armonizados y manejan distintas lógicas, lo que deriva que el sistema no permite la captura conforme a lo reportado a Nivel Proyecto, se capturó un importe de \$34.30 MP en el rubro de compromiso, sin embargo el monto real para los recursos SPA es por \$51.40 MP. Lo anterior, debido a que dicho sistema considera los recursos Recaudados (Ministrado) como el monto autorizado, siendo el monto de \$166.85 el monto estipulado en el Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento de Subsidios a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial.



Fondos Metropolitanos					
Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
16	17	18	19	20	21
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		



Formato Sobre Aplicación de Recursos Federales a Nivel Fondo

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4566	REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES		2,760,542	1,932,380	0	1,932,380	0	100.0%	0
7460	REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	0-COBERTURA ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL		5,497,337	3,848,136	0	3,848,136	0	100.0%	0
7501	REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL		6,143,000	4,300,100	0	4,300,100	0	100.0%	0
5386	REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE3L DISTRITO FEDERAL		2,025,000	1,417,500	0	0	1,417,500	0.0%	0
3363	REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	0-COBERTURA ESTATAL	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL		5,609,000	0	0	0	0	0.0%	0



Información Complementaria		
Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios Generales
13	14	15
		ESTOS RECURSOS SE DESTINAN A LOS PROYECTOS: -INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA -CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACISATORIO -AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN PARA EL MÓDULO DE ATENCIÓN EN LA PGJDF -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MODULO DE ATENCIÓN -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE MEDIACIÓN EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. ASI MISMO SE INFORMA QUE ESTE SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR EL COMPROMETIDO REAL DE DICHO FONDO, YA QUE EL COMPROMETIDO REAL A NIVEL DE PROYECTOS ASCIENDE A UNA CANTIDAD DE \$5,497,337.
		ESTOS RECURSOS SE DESTINAN A LOS PROYECTOS: -CAPACITACIÓN INTEGRAL A LOS OPERADORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL -DIPLOMADO DE ESPECIALIZACIÓN PARA DEFENSORES DE OFICIO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ORA Y ADVERSARIAL -CAPACITACIÓN INTEGRAL A LOS OPERADORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (SUBSECRETARIA DEL SISTEMA PENITENCIARIO) ASI MISMO ME PERMITO INFORMARLE QUE ESTE SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR EL COMPROMISO REAL POR PROYECTO, TODA VEZ QUE EL COMPROMISO REAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$6,143,000.
		ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE CORDINACIÓN PARA EL OTORGAMINETO DEL SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DE JUSTICIA PENAL.
		DEL MONTO TOTAL DE LOS SUBSIDIOS FEDERALES AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN DE LA UNIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN (SETEC) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, SE DESTINAN AL FINANCIAMIENTO DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: DF-03-2013 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA EL TSJDF POR \$795,000.00 Y DF-14-2013 MAPEO DE PROCESOS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE EL TSJDF, LA PGJDF, LA DEFENSORIA DE OFICIO Y EL SISTEMA PENITENCIARIO DEL D.F. POR \$4,814,000.00.



Fondos Metropolitanos					
Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
16	17	18	19	20	21
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		



Formato Sobre Aplicación de Recursos Federales a Nivel Fondo

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4553	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES		2,886,310	2,886,310	1,439,333	1,446,977	0	100.0%	0
	APORTACIONES FEDERALES (45 REGISTROS)				10,680,788,210	6,146,323,598	5,155,591,279	404,891,949	585,840,370	90.5%	0
8467	FASSA	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL		3,459,315,334	2,450,540,484	2,178,656,675	0	271,883,809	88.9%	0
6258	FORTAMUN	0-COBERTURA ESTATAL	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		0	0	0	0	0	0.0%	0
4983	FORTAMUN	10-ÁLVARO OBREGÓN	DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN		370,330,399	224,568,204	25,767,940	198,800,264	0	100.0%	0
5916	FORTAMUN	11-TLÁHUAC	DELEGACIÓN TLÁHUAC		183,508,336	97,476,258	97,476,258	0	0	100.0%	0



Información Complementaria		
Fecha de Publicación en el Periódico Oficial 13	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales 14	Comentarios Generales 15
		EL PRESUPUESTO COMPROMETIDO ES DE \$2,886,309.80 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 80/100 M.N.), NO OBSTANTE, DEBIDO A QUE LOS REPORTES A NIVEL PROYECTO Y NIVEL FONDO NO ESTÁN ARMONIZADOS ENTRE SÍ, SE MANEJAN CON LÓGICAS DISTINTAS, Y EL PROPIO SISTEMA NO PERMITE LA CAPTURA CONFORME A LO REPORTADO EN EL NIVEL PROYECTO.
		ES DE SEÑALAR QUE SE GENERARON INTERESES POR UN MONTO DE \$5,758,163.44 Y SE EJERCIERON \$338,897.48.
30-01-2013		EL PRESENTE FOLIO SE GENERÓ PARA EFECTOS DE REPORTAR LAS MINISTRACIONES REALIZADAS POR LA FEDERACIÓN Y QUE ESTAN EN PROCESO DE ASIGNACIÓN A LAS UNIDADES RESPONSABLES DE GASTO. ESTE MONTO ASCIENDE A 783,576,396.25 PESOS; SIN EMBARGO POR RESTRICCIONES DEL SISTEMA NO SE PUDO CAPTURAR DICHO MONTO EN EL CAMPO CORRESPONDIENTE. CABE SEÑALAR QUE ESTE MONTO SUMADO A LO QUE LAS DELEGACIONES REPORTAN A NIVEL FONDO (2,597,777,603.75 PESOS) TOTALIZAN LOS 3,381,354,000 PESOS QUE LA FEDERACIÓN MINISTRO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL AL TERCER TRIMESTRE DE 2013.
19-11-2013		EL MONTO QUE SE REFLEJA EN TOTAL ANUAL NO INCLUYE LOS INTERESES GENERADOS DE LA ACTIVIDAD 185103, POR LA CANTIDAD DE : \$1,368,104.00. DEBIDO A QUE EL PORTAL NO TIENE UN APARTADO PARA PONER DICHOS INTERESES
30-01-2013	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013	



Fondos Metropolitanos					
Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
16	17	18	19	20	21
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		



Formato Sobre Aplicación de Recursos Federales a Nivel Fondo

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6122	FORTAMUN	12-TLALPAN	DELEGACION TLALPAN		331,377,201	192,662,464	192,528,882	0	133,582	99.9%	0
946	FORTAMUN	13-XOCHIMILCO	DELEGACION XOCHIMILCO		211,393,236	132,339,683	131,240,067	0	1,099,616	99.2%	0
6827	FORTAMUN	14-BENITO JUÁREZ	DELEGACION BENITO JUAREZ		196,330,431	98,399,504	98,389,110	10,394	0	100.0%	0
5584	FORTAMUN	15-CUAUHTÉMOC	DELEGACIÓN CUAUHTEMOC		270,900,558	134,700,857	134,700,857	0	0	100.0%	0
8274	FORTAMUN	16-MIGUEL HIDALGO	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO		189,937,417	107,419,997	107,419,997	0	0	100.0%	0
3663	FORTAMUN	17-VENUSTIANO CARRANZA	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA		219,526,519	143,095,044	143,095,044	0	0	100.0%	0



Información Complementaria		
Fecha de Publicación en el Periódico Oficial 13	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales 14	Comentarios Generales 15
31-12-2012		
07-10-2013		
31-12-2012		ES CONVENIENTE ACLARAR QUE NO SE TIENE UN ESPACIO ESPECIFICO PARA REPORTAR LOS INTERESES GENERADOS, ESTA DEMARCACION POLITICA CONTEMPLA \$ 725,299.58 COMO INTERESES FORTAMUN EN EL TERCER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO.
04-01-2013		
16-10-2013		
30-01-2013		



Fondos Metropolitanos					
Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
16	17	18	19	20	21
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		



Formato Sobre Aplicación de Recursos Federales a Nivel Fondo

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1779	FORTAMUN	2-AZCAPOTZALCO	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO		211,239,948	131,212,341	130,875,120	0	337,221	99.7%	0
5696	FORTAMUN	3-COYOACÁN	DELEGACION COYOACAN		316,021,346	196,616,123	196,611,187	0	4,936	100.0%	0
7095	FORTAMUN	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS		94,943,912	66,351,856	66,069,990	0	281,866	99.6%	0
6609	FORTAMUN	5-GUSTAVO A. MADERO	DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO		603,995,487	358,063,364	358,063,364	0	0	100.0%	0
3063	FORTAMUN	6-IZTACALCO	DELEGACION IZTACALCO		195,762,363	100,502,712	0	0	100,502,712	0.0%	0
7995	FORTAMUN	7-IZTAPALAPA	DELEGACIÓN IZTAPALAPA		924,908,523	492,803,770	492,803,770	0	0	100.0%	0



Información Complementaria		
Fecha de Publicación en el Periódico Oficial 13	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales 14	Comentarios Generales 15
17-01-2013		SE TIENE LA CANTIDAD DE \$221,874 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DE FORTAMUN DE LOS CUALES AL PERIODO DE ESTE INFORME, NO SE HA EJERCIDO CANTIDAD ALGUNA. SE HACE LA OBSERVACIÓN DE QUE SE CAPTURAN EN ESTE RECUADRO DE OBSERVACIONES O COMENTARIOS GENERALES, EN VIRTUD, DE QUE EN LA CAPTURA QUE SE ESTA REALIZANDO EN EL FORMATO UNICO Y EN NIVEL FONDO, DEL PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE DE 2013, SE HA DETECTADO QUE LOS MISMOS NO CUENTAN CON UN CAMPO ESPECIFICO PARA EL REPORTE DE LOS INTERESES QUE SE HAN GENERADO POR LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO.
31-01-2013		
31-01-2013		EN LA ACTIVIDAD 2 2 1 111 PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES, EXISTEN INTERESES PROGRAMADO ANUAL DE 350,749.00.
30-01-2013		SE ATIENDEN OBSERVACIONES
15-10-2013		
31-12-2012		



Fondos Metropolitanos					
Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
16	17	18	19	20	21
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		



Formato Sobre Aplicación de Recursos Federales a Nivel Fondo

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8112	FORTAMUN	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS		121,782,846	84,417,954	83,867,053	449,899	101,002	99.9%	0
6060	FORTAMUN	9-MILPA ALTA	DELEGACION MILPA ALTA		66,513,488	37,147,470	37,147,470	0	0	100.0%	0
	FAM				572,321,310	450,490,899	309,325,366	0	141,165,533	68.7%	0
1719	ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL		487,321,310	365,490,899	309,325,366	0	56,165,533	84.6%	0
6580	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		85,000,000	85,000,000	0	0	85,000,000	0.0%	0
6281	FASP	0-COBERTURA ESTATAL	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		0	0	0	0	0	0.0%	0
7477	FASP	0-COBERTURA ESTATAL	CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL		900,000	810,000	0	0	810,000	0.0%	0



Información Complementaria		
Fecha de Publicación en el Periódico Oficial 13	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales 14	Comentarios Generales 15
30-01-2013		SE GENERARON INTERESES, AUN SIN EJERCER POR LA CANTIDAD DE \$449,899.93.
30-01-2013		DEBIDO A QUE NO HAY CAMPO PARA REGISTRAR LOS INTERESES, NOTIFICO QUE EN EL MODIFICADO SE REGISTRA CON UN MONTO DE 245,719.45, AUN NO EJERCIDOS.
09-10-2013		LA VARIACIÓN FINANCIERA SE DERIVA FUNDAMENTALMENTE AL DECREMENTO DE LA MATRÍCULA EN LOS PLANTELES POR AUSENTISMO Y A AL PERIODO VACACIONAL DE VERANO.
		AÚN NO SE DEFINA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO.
20-03-2013		EL PRESENTE FOLIO SE GENERÓ PARA EFECTOS DE REPORTAR 11,068,061 PESOS CORRESPONDIENTES A LAS MINISTRACIONES REALIZADAS POR LA FEDERACIÓN Y QUE ESTÁN EN PROCESO DE ASIGNACIÓN A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO. SIN EMBARGO, POR RESTRICCIONES DEL SISTEMA NO SE PUDO CAPTURAR DICHO MONTO EN EL CAMPO CORRESPONDIENTE. CABE SEÑALAR QUE ESTA CIFRA SUMADA A LOS 417,459,085 PESOS QUE LAS UNIDADES RESPONSABLES QUE EJERCEN RECURSOS DEL FASP REPORTAN, TOTALIZAN 428,527,746 PESOS QUE LA FEDERACIÓN MINISTRÓ AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL AL TERCER TRIMESTRE DE 2013. POR OTRA PARTE, EN LO QUE SE REFIERE AL EJERCIDO, EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA REPORTA 3,177,358.32 PESOS, DE LOS 5,349,084.53 PESOS QUE EL GDF LE TRANSFIRIÓ DURANTE EL PERÍODO.
20-03-2013		AL PRESENTE TRIMESTRE SE HAN LLEVADO A CABO ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GASTO. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL CONVENIO DE COORDINACIÓN 2013 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.



Fondos Metropolitanos					
Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
16	17	18	19	20	21
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		



Formato Sobre Aplicación de Recursos Federales a Nivel Fondo

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7314	FASP	0-COBERTURA ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL		180,000,000	162,000,000	18,515,967	120,233,810	23,250,223	85.6%	0
3522	FASP	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE GOBIERNO DEL DF./ SUBSECRETARIA DE SISTEMA PENITENCIARIO		57,000,000	51,300,000	6,142,606	44,649,226	508,168	99.0%	0
5340	FASP	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL		220,000,000	198,000,000	120,053,684	33,265,472	44,680,844	77.4%	0
8431	FASP	0-COBERTURA ESTATAL	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D.F.		15,000,000	5,349,085	3,177,358	2,171,727	0	100.0%	0
7596	FAFEF	0-COBERTURA ESTATAL	Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal		22,000,000	281,786	281,786	0	0	100.0%	0



Información Complementaria		
Fecha de Publicación en el Periódico Oficial 13	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales 14	Comentarios Generales 15
17-01-2013	DENTRO DE ESTE FONDO SE PAGAN LOS CONCEPTOS DE CAPACITACIÓN Y BECAS, DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	LA MINISTRACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL FASP, QUE REALIZA EL GOBIERNO FEDERAL DE ACUERDO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 2013 Y AL ANEXO TÉCNICO ÚNICO SE REALIZA A DÉCIMAS PARTES DE MANERA MENSUAL DURANTE EL PERIODO ENERO-OCTUBRE, EN EL CUAL SE EFECTÚAN POR EL TOTAL DE LOS RECURSOS APORTADOS AL G.D.F., QUE ES ADMINISTRADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.
20-03-2013		LA MINISTRACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL FASP, QUE REALIZA EL GOBIERNO FEDERAL DE ACUERDO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 2013 Y AL ANEXO TÉCNICO ÚNICO SE REALIZA A DÉCIMAS PARTES DE MANERA MENSUAL DURANTE EL PERIODO ENERO-OCTUBRE, EN EL CUAL SE EFECTÚAN POR EL TOTAL DE LOS RECURSOS APORTADOS AL G.D.F., QUE ES ADMINISTRADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR LO QU LA SUSSECRETARIA DE SISTEMA PENITENCIARIO DESCONOCE LAS FECHAS EN QUE ESTAS MINISTRACIONES SON REALIZADAS. LA FECHA SEÑALADA DE PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO OFICIAL DEL CALENDARIO DE MINISTRACIONES POR MUNICIPIO, NO CORRESPONDE A LA MINISTRACIÓN DE ÉSTOS RECURSOS, SE DEJA EL DATO YA QUE NO SE PUEDE ELIMINAR. EL PRESUPUESTO COMPROMETIDO REAL ES DE \$50791,831.84, NO OBSTANTE DEBIDO A QUE LOS REPORTES A NIVEL PROYECTO Y NIVEL FONDO NO SE ENCUENTRA ARMONIZADO Y SE MANEJAN CON LÓGICAS DISTINTAS, EL PROPIO SISTEMA NO PERMITE LA CAPTURA CONFORME A LO REPORTADO A NIVEL PROYECTO
20-03-2013		ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ANEXO TÉCNICO ÚNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. LAS METAS FÍSICAS QUE SE INFORMAN CORRESPONDEN A LA SUMA DE LAS METAS DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. EL PRESENTE COMPROMISO ES POR UN IMPORTE DE \$33.27 MP, DEBIDO A QUE LOS REPORTES A NIVEL FONDO Y NIVEL PROYECTO NO ESTÁN ARMONIZADOS Y MANEJAN DISTINTAS LÓGICAS POR LO QUE PARA EL NIVEL FONDO SE CONSIDERÓ ÚNICAMENTE LA SUMA DEL COMPROMISO REAL, LO ANTERIOR DERIVADO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA CAPTURA CONFORME A LO REPORTADO A NIVEL PROYECTO.
20-03-2013		SE PRECISA QUE DE LOS \$5,349,084.53 DE RECURSOS FEDERALES MINISTRADOS, AL 3ER TRIMESTRE SE EJERCIERON Y PAGARON \$3,177,358 Y LOS \$2,171,727 SE REGISTRARON COMO COMPROMISO DEVENGADO.
-	-	EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MANTENIENDO SU OBJETIVO DE TRANSFORMAR LA IMAGEN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONTEMPLA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE USO COMÚN PARA TODA LA CIUDADANÍA, BUSCANDO SU REORDENAMIENTO Y REHABILITACIÓN PERMITIENDO QUE TODO TIPO DE USUARIOS TRANSITEN LIBREMENTE POR ESTOS ESPACIOS, GENERANDO ACCESIBILIDAD TOTAL.



Fondos Metropolitanos					
Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
16	17	18	19	20	21
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		



Formato Sobre Aplicación de Recursos Federales a Nivel Fondo

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6006	FAFEF	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO		222,931,148	27,534,417	27,534,417	0	0	100.0%	0
7239	FAFEF	0-COBERTURA ESTATAL	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		0	0	0	0	0	0.0%	0
5027	FAFEF	10-ÁLVARO OBREGÓN	DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN		58,953,123	13,877,913	11,076,824	2,801,089	0	100.0%	0
5933	FAFEF	11-TLÁHUAC	DELEGACIÓN TLÁHUAC		48,017,675	1,908,844	1,908,844	0	0	100.0%	0
6175	FAFEF	12-TLALPAN	DELEGACION TLALPAN		160,288,038	26,531,649	26,531,649	0	0	100.0%	0



Información Complementaria		
Fecha de Publicación en el Periódico Oficial 13	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales 14	Comentarios Generales 15
	-	EL COMPROMISO ES DE 98,615,089, EL ES SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR EL COMPROMISO MAYOR QUE EL MINISTRADO.
	-	EL PRESENTE FOLIO SE GENERÓ PARA EFECTOS DE REPORTAR LAS MINISTRACIONES REALIZADAS POR LA FEDERACIÓN Y QUE ESTAN EN PROCESO DE ASIGNACIÓN A LAS UNIDADES RESPONSABLES DE GASTO. ESTE MONTO ASCIENDE A 1,127,159,985.6 PESOS; SIN EMBARGO POR RESTRICCIONES DEL SISTEMA NO SE PUDO CAPTURAR DICHO MONTO EN EL CAMPO CORRESPONDIENTE. CABE SEÑALAR QUE ESTE MONTO SUMADO A LO QUE LAS DELEGACIONES REPORTAN A NIVEL FONDO (230,055,530.4 PESOS) TOTALIZAN LOS 1,357,215,516.00 PESOS QUE LA FEDERACIÓN MINISTRO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL AL TERCER TRIMESTRE DE 2013. ASIMISMO, AL PERIODO SE GENERARON INTERESES POR 8,055,852.99 PESOS.
19-11-2013		
17-01-2013	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013	
31-12-2012		



Fondos Metropolitanos					
Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
16	17	18	19	20	21
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		



Formato Sobre Aplicación de Recursos Federales a Nivel Fondo

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
947	FAFEF	13-XOCHIMILCO	DELEGACION XOCHIMILCO		94,169,049	28,808,032	28,394,578	413,454	0	100.0%	0
6843	FAFEF	14-BENITO JUÁREZ	DELEGACION BENITO JUAREZ		89,503,768	9,771,928	7,675,314	2,096,614	0	100.0%	0
5587	FAFEF	15-CUAUHTÉMOC	DELEGACIÓN CUAUHTEMOC		20,506,482	0	0	0	0	0.0%	0
8268	FAFEF	16-MIGUEL HIDALGO	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO		82,488,054	10,658,026	10,658,026	0	0	100.0%	0
6801	FAFEF	17-VENUSTIANO CARRANZA	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA		27,172,600	914,672	914,672	0	0	100.0%	0



Información Complementaria		
Fecha de Publicación en el Periódico Oficial 13	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales 14	Comentarios Generales 15
07-10-2013		
31-12-2012		
04-01-2013		
16-10-2013		



Fondos Metropolitanos					
Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
16	17	18	19	20	21
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		



Formato Sobre Aplicación de Recursos Federales a Nivel Fondo

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1781	FAFEF	2-AZCAPOTZALCO	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO		25,313,368	7,114,901	7,114,901	0	0	100.0%	0
5701	FAFEF	3-COYOACÁN	DELEGACION COYOACAN		111,927,491	29,318,857	29,318,857	0	0	100.0%	0
7105	FAFEF	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS		74,859,818	3,053,787	2,724,282	0	329,505	89.2%	0
6719	FAFEF	5-GUSTAVO A. MADERO	DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO		231,437,268	29,364,665	29,364,665	0	0	100.0%	0
3075	FAFEF	6-IZTACALCO	DELEGACION IZTACALCO		69,623,358	0	0	0	0	0.0%	0



Información Complementaria		
Fecha de Publicación en el Periódico Oficial 13	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales 14	Comentarios Generales 15
17-01-2013		
31-01-2013		
31-01-2013		
30-01-2013		SE ATIENDEN OBSERVACIONES
15-10-2013		



Fondos Metropolitanos					
Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
16	17	18	19	20	21
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		



Formato Sobre Aplicación de Recursos Federales a Nivel Fondo

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8001	FAFEF	7-IZTAPALAPA	DELEGACIÓN IZTAPALAPA		212,616,260	16,216,149	16,216,149	0	0	100.0%	0
8122	FAFEF	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS		67,856,543	1,994,946	1,461,005	0	533,941	73.2%	0
6069	FAFEF	9-MILPA ALTA	DELEGACION MILPA ALTA		48,115,513	22,704,957	22,487,545	0	217,412	99.0%	0
	CONVENIOS (11 REGISTROS)				2,819,013,566	2,629,968,086	474,959,527	401,840,944	1,753,167,615	33.3%	0
2734	CONVENIOS DESCENTRALIZACIÓN DE	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL		505,000,000	505,000,000	367,310,672	0	137,689,328	72.7%	0
8476	CONVENIOS DESCENTRALIZACIÓN DE	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL		62,533,603	53,751,065	1,636,929	0	52,114,136	3.0%	0



Información Complementaria		
Fecha de Publicación en el Periódico Oficial 13	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales 14	Comentarios Generales 15
31-12-2012		
30-01-2013		
15-10-2013		
		CIFRAS CORRESPONDIENTES AL CONVENIO DE DESCENTRALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL (FONDO 529) QUE CORRESPONDEN AL TERCER TRIMESTRE



Fondos Metropolitanos					
Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
16	17	18	19	20	21
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		



Formato Sobre Aplicación de Recursos Federales a Nivel Fondo

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3414	CONVENIOS REASIGNACIÓN DE	0-COBERTURA ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO		150,000,000	37,500,000	482,320	37,017,680	0	100.0%	0
7700	CONVENIOS REASIGNACIÓN DE	0-COBERTURA ESTATAL	PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL		1,985,440,447	1,970,000,000	103,941,818	361,100,400	1,504,957,782	23.6%	0
7664	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA		24,550,057	24,550,057	858,688	0	23,691,369	3.5%	0
6841	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL		2,207,514	2,207,514	729,100	1,478,414	0	100.0%	0
3497	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE SISTEMA PENITENCIARIO		2,244,450	2,244,450	0	2,244,450	0	100.0%	0
6206	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO		12,980,000	0	0	0	0	0.0%	0



Información Complementaria		
Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios Generales
13	14	15
		ES IMPORTANTE DESTACAR, QUE A LA FECHA NO SE HAN MINISTRADO LOS RECURSOS COMO SE TENIAN PROGRAMADOS, SITUACIÓN POR LA CUAL NO SE HAN ELABORADO LAS EROGACIONES QUE SE TENIAN PROGRAMADAS. ADEMÁS, EXISTE UNA DIFERENCIA EN LO REGISTRADO EN EL PRESUPEUSTO COMPROMEDITO A NIVEL PROYECTO EL CUAL ASCIENDE A 149,817MDP ESTO DEBIDO A QUE LA INFORMACIÓN SOLICITADA A NIVEL FONDO Y PROYECTO NO ESTA ARMONIZADA Y NO OBSTANTE SE MANEJA CON UN LOGICA DISTINTA, EL PROPIO SISTEMA NO PERMITE LA CAPTURA CONFORME A LO REPORTADO A NIVEL PROYECTO. LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA EN ESTE SEMESTRE 2013-I CON RESPECTO AL SEMESTRE 2012-II TIENE SU ORIGEN QUE DURANTE EL SEMESTRE 2012-II SE PRESENTÓ LA CIFRA DE 14,929 ESTUDIANTES. ESTA CIFRA ESTÁ COMPUESTA POR ESTUDIANTES DE REINSCRIPCIÓN Y ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO. LA DISMINUCIÓN OBSERVADA PARA EL SEMESTRE 2013-I PRESENTE UNA DISMINUCIÓN DERIVADA DE UNA FALTA DE REINSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES QUE SE DIERON DE BAJA. ADICIONALMENTE, EL SEMESTRE 2013-I NO PRESENTA UN NUEVO INGRESO COMO EL SEMESTRE 2012-II. POR LO TANTO DEBERÁ SUMARSE LA MATRÍCULA QUE SE ALCANCE AL FINALIZAR EL SEMESTRE 2013-II.
		EL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS ASIGNO AL DISTRITO FEDERAL EL IMPORTE DE \$2,000,000,000.00 PARA REALIZAR EL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 12 TLÁHUAC-MIXCOAC(CONCLUSIÓN), PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 MIXCOAC-OBSERVATORIO Y LA ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN OBSERVATORIO DE LA LÍNEA 1 DEL STC PARA REALIZAR LA CORRESPONDENCIA CON LA LÍNEA 12; DE ESTOS RECURSOS SE TIENEN MINISTRADOS UN TOTAL DE \$1,970,000,000.00.
		LOS PROVEEDORES NO HAN ENTREGADO EN FORMA CORRECTA SUS FACTURAS PARA LIQUIDARLAS
		DE LA POBLACIÓN ATENDIDA SON INTERNOS DEL FUERO FEDERAL EN LOS RECLUSORIOS DEL D.F., DE LOS CUALES 137 SON MUJERES Y 1,855 HOMBRES.
		LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AMBIENTAL E INTEGRACIÓN REGIONAL Y SECTORIAL DE SEMARNAT, CUENTA CON LOS RECURSOS FEDERALES DEL PROYECTO PARA REALIZAR LOS PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS AUTORIZADOS, DESPUÉS DE QUE ESTA PROCURADURÍA REALICE EL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y QUE SE ENTREGUE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE , ASÍ COMO LA SOLICITUD DE PAGO PARA QUE SEMARNAT REALICE EL PAGO AL PROVEEDOR. AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE SE REGISTRARA EL EJERCICIO DEL GASTO UNA VEZ QUE SEMARNAT, ENTREGUE EL REPORTE DEL MISMO.



Fondos Metropolitanos					
Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
16	17	18	19	20	21
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		



Formato Sobre Aplicación de Recursos Federales a Nivel Fondo

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6119	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE		68,254,960	34,715,000	0	0	34,715,000	0.0%	0
8091	OTROS CONVENIOS	13-XOCHIMILCO	DELEGACIÓN XOCHIMILCO		1,394,535	0	0	0	0	0.0%	0
7758	OTROS CONVENIOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA		4,408,000	0	0	0	0	0.0%	0



Información Complementaria		
Fecha de Publicación en el Periódico Oficial 13	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales 14	Comentarios Generales 15



Fondos Metropolitanos					
Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
16	17	18	19	20	21
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		



Avance de Indicadores

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	1-012 FAFEF	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno	
Clasificación Funcional											
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción	7 - Desarrollo Regional		Actividad Institucional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE			Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo			
Fin	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas.	Indice de Impacto de Deuda Pública	(Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100. El Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior, excluye deuda contingente de los municipios y de las entidades federativas. El Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos; y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Estatales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es decir, anual.	Otra	Estratégico-Eficacia-Anual	51.00	N/A	N/A	N/A	Estatal	
09-DISTRITO FEDERAL											
						51.00				N/A 0 - COBERTURA ESTATAL	
Componente	Apliar los recursos federales transferidos en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Cordinación Fiscal.	Indice de Logro Operativo	{Sumatoria de i=1..n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i)} * 100. i: Programa, obra o acción. n: Enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	50.00	50.00	50.00	100.00	Estatal	
09-DISTRITO FEDERAL											
						50.00	50.00	50.00	100.00	0 - COBERTURA ESTATAL	



Avance de Indicadores

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	I-012 FAFEF	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación Presupuesto "A"	Enfoques y transversales	Ninguno			
Actividad	Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del FAFEF.	Índice en el Ejercicio de Recursos		(Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa)*100. El monto del numerador es acumulado al periodo que se reporta y el denominador es el monto anual aprobado del Fondo.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	13.00	13.00	12.00	92.31	Estatal
09-DISTRITO FEDERAL											
							13.00	13.00	12.00	92.31	0 - COBERTURA ESTATAL
Actividad		Porcentaje de Avance en las Metas		{Sumatoria de i=1..n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i)} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	48.60	48.60	48.60	100.00	Estatal
09-DISTRITO FEDERAL											
							48.60	48.60	48.60	100.00	0 - COBERTURA ESTATAL
Propósito	Contar con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las finanzas públicas estatales.	Índice de Fortalecimiento Financiero		(Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible)*100. Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	56.00	56.00	55.00	98.21	Estatal
09-DISTRITO FEDERAL											
							56.00	56.00	55.00	98.21	0 - COBERTURA ESTATAL
Propósito		Índice de Impulso al Gasto de Inversión		(Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible)*100. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	12.16	12.16	11.13	91.53	Estatal
09-DISTRITO FEDERAL											



Avance de Indicadores

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	I-012 FAFEF	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación Presupuesto "A"	Enfoques y transversales	Ninguno			

12.16 12.16 11.13 91.53 O-COBERTURA ESTATAL

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
<p>Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.</p> <p>Índice de Impacto de Dueda Pública 0 - COBERTURA ESTATAL</p> <p>Índice de Logro Operativo 0 - COBERTURA ESTATAL Sin variación.</p> <p>Índice en el Ejercicio de Recursos 0 - COBERTURA ESTATAL Para este periodo, los valores se expresan en porcentajes, a diferencia de los anteriores que estaban en decimales.</p> <p>Porcentaje de Avance en las Metas 0 - COBERTURA ESTATAL No se registra denominador ni numerador debido a que los campos no corresponden a los datos determinados en la fórmula. Para este periodo, los valores se expresan en porcentajes, a diferencia de los anteriores que estaban en decimales.</p> <p>Índice de Fortalecimiento Financiero 0 - COBERTURA ESTATAL Para este periodo, los valores se expresan en porcentajes, a diferencia de los anteriores que estaban en decimales.</p> <p>Índice de Impulso al Gasto de Inversión 0 - COBERTURA ESTATAL La meta alcanzada fue similar a la planeada. las cifras están en miles de pesos.</p>



Avance de Indicadores

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-006 FAM Asistencia Social	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno			
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	6 - Protección Social	Subfunción	8 - Otros Grupos Vulnerables	Actividad Institucional	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a reducir las brechas o desigualdades en salud mediante la entrega de recursos para disminuir la inseguridad alimentaria	Variación de personas en inseguridad alimentaria	en (Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t - Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t-6) / Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t-6	Otra	Estratégico-Eficacia-Sexual	0.00	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Propósito	Las entidades federativas destinan recursos a programas para disminuir la inseguridad alimentaria	Porcentaje de recursos del Ramo 33 Fondo V.i destinados a otorgar apoyos alimentarios	(Monto total de recursos del Ramo 33 Fondo V.i asignados por la entidad operativa para otorgar apoyos alimentarios en el año / Total de recursos recibidos por la entidad federativa del Ramo 33 Fondo V.i en el año) * 100	Porcentaje	Estratégico-Economía-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	Estatal
09-DISTRITO FEDERAL										
						100.00			N/A	0 - COBERTURA ESTATAL
Componente	Criterios de calidad nutricia para programas alimentarios establecidos	Porcentaje de entidades que cumplen con los criterios de calidad nutricia	(entidades federativas que cumplen con los criterios de calidad nutricia / Total de entidades federativas)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	43.75	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Actividad	Asesoría a entidades federativas	Porcentaje de asesorías realizadas a entidades federativas	(Número de asesorías realizadas a entidades federativas / Número de asesorías programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	100.00	75.00	47.50	63.33	Administración Pública Federal
	Integración de apoyos alimentarios en cumplimiento a los criterios de calidad nutricia	Mejoramiento de la Asistencia Social Alimentaria	((Número de apoyos alimentarios fríos distribuidos en el periodo correspondientes a menús y depsensas diseñadas de acuerdo con los criterios de calidad nutricia de los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria + número de apoyos alimentarios calientes distribuidos en el periodo correspondientes a menús diseñados de acuerdo con los criterios de calidad nutricia de los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria) / número total de apoyos entregados en el periodo)	Otra	Gestión-Eficacia-Trimestral	1.00	1.00	0.00	0.00	Estatal
09-DISTRITO FEDERAL										
						1.00	1.00	0.00	0.00	0 - COBERTURA ESTATAL



Avance de Indicadores

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	I-006 FAM Asistencia Social	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación Presupuesto "A"	Enfoques y transversales	Ninguno			
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Variación de personas en inseguridad alimentaria Sin información											
Porcentaje de recursos del Ramo 33 Fondo V.i destinados a otorgar apoyos alimentarios 0 - COBERTURA ESTATAL											
Porcentaje de entidades que cumplen con los criterios de calidad nutricia Sin información											
Porcentaje de asesorías realizadas a entidades federativas Causa: En este tercer trimestre se estableció un calendario con 19 visitas, y en coordinación con los Sistemas Estatales DIF, todas se pudieron realiarse sin ningun contratiempo. Efectos: Derivado de la buena coordinación establecida entre el Sistema Nacional DIF con los Sistemas Estatales DIF se logró alcanzar a la meta planeada. Otros Motivos:											
Mejoramiento de la Asitencia Social Alimentaria 0 - COBERTURA ESTATAL julio y agosto son periodo vacacional, y el mes de septiembre no reportamos por las "Políticas de Operación del Programa de Desayunos Escolares" numeral 1.3 Registro del Plantel.											



Avance de Indicadores

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-011 FASP	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación Presupuesto "A"	Enfoques y transversales	Ninguno			
Finalidad	1 - Gobierno	Función	7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	Subfunción	4 - Sistema Nacional de Seguridad Pública	Actividad Institucional	9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Componente	NA	Porcentaje de la eficiencia en las metas de profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33	$P = \frac{(EC/EP \times 0.5) + (EA/EC \times 0.5)}{2} \times 100\%$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	70.00	83.80	119.71	Estatal
09-DISTRITO FEDERAL						100.00	70.00	83.80	119.71	0 - COBERTURA ESTATAL
Actividad	NA	Porcentaje del Gasto y Metas de Profesionalización del Ramo 33	$[(PE/PP) \times 0.5 + ((MA/MP) \times 0.5)] \times 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	70.00	107.90	154.14	Estatal



Avance de Indicadores

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-011 FASP	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación Presupuesto "A"	Enfoques y transversales	Ninguno		
09-DISTRITO FEDERAL										
								100.00	70.00	107.90
										154.14
										0 - COBERTURA ESTATAL
Actividad	Tiempo de atención a la sociedad en los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4s) del Ramo 33			T=¿ (HA-HR)/LLR T: Tiempo de atención a la sociedad en los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4s) del Ramo 33 en las 32 entidades federativas. HR: Hora de registro de la llamada de auxilio, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas. HA: hora de llegada al lugar de los hechos, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas. LLR: Número total de llamadas registradas en el sistema, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas.	Promedio	Gestión-Eficacia-Trimestral		0.00	N/A	N/A
										N/A Estatal
09-DISTRITO FEDERAL										
								0.00		N/A
										0 - COBERTURA ESTATAL
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de la eficiencia en las metas de profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33 0 - COBERTURA ESTATAL ec=4237, ep=6229 y ea=4219										
Porcentaje del Gasto y Metas de Profesionalización del Ramo 33 0 - COBERTURA ESTATAL pe=9732619, pp=27628358, ma=245 y mp=327										
Tiempo de atención a la sociedad en los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4s) del Ramo 33 0 - COBERTURA ESTATAL										



Avance de Indicadores

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	I-002 FASSA	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno	
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	3 - Salud	Clasificación Funcional Subfunción			1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	Actividad Institucional	4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud		
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	El contar con los suficientes recursos para la atención de la población, se reflejará en este indicador que es sensible a la calidad de la atención y de los servicios con los que se cuentan.	Razón de Mortalidad Materna	Número de muertes maternas de mujeres / Número de Nacidos vivos * 100,000 (En un año fijo y en una región determinada)	Otra	Estratégico-Eficacia-Anual	41.81	N/A	N/A	N/A	Estatal	
09-DISTRITO FEDERAL											
						41.81				N/A 0 - COBERTURA ESTATAL	
Propósito	Los servicios de salud de las entidades federativas cuentan con personal médico para fortalecer la cobertura de salud	Médicos generales por cada habitantes	y Número de Médicos generales y especialistas en mil unidades de la secretaría de salud / Población en ese momento * 1,000	Otra	Estratégico-Eficacia-Anual	839.30	N/A	N/A	N/A	Estatal	
09-DISTRITO FEDERAL											
						839.30				N/A 0 - COBERTURA ESTATAL	
Componente	Presupuesto para el "Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud" para la prestación de servicios de salud de las entidades federativas	Porcentaje de recursos ejercidos (Total de recurso ejercido a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad) / (Total de recurso asignado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	Estatal	
09-DISTRITO FEDERAL											
						100.00				N/A 0 - COBERTURA ESTATAL	
Componente		Porcentaje de recursos ejercidos Total de recurso ejercido a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona / Total de recurso asignado a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona * 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	Estatal	
09-DISTRITO FEDERAL											
						100.00				N/A 0 - COBERTURA ESTATAL	

Avance de Indicadores

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-002 FASSA	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno		
Componente	Porcentaje de recursos ejercidos para la Generación de recurso en salud	Total de Presupuesto ejercido para la Salud /Presupuesto asignado para la Salud * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A Estatal		
09-DISTRITO FEDERAL										
						100.00				N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Componente	Porcentaje de recursos ejercidos para la Rectoría del Sistema de Salud	Total de recurso ejercidos a la Rectoría del Sistema de Salud / Total de recurso asignados en la Rectoría del Sistema de Salud *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A Estatal		
09-DISTRITO FEDERAL										
						100.00				N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Actividad	Alineación de las Programáticas de las Federativas (EPEF) a la programática homologada"	Estructuras Entidades federativas con "estructura Entidad Federativa (EPEF) establecida / Número de entidades federativas * registradas	Porcentaje de cumplimiento de estados con la Entidad Federativa de la oportunidad de acuerdo al calendario establecido / Número de entidades federativas * 100	Número de estados con Estructura Programática registrados de acuerdo al calendario	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A Estatal
09-DISTRITO FEDERAL										
						100.00				N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
	Seguimiento al "Programa Anual de Trabajo" validado	Porcentaje de cumplimiento de Entidades Federativas con programa anual de trabajo validado	Número de entidades federativas con programa anual de trabajo validados de acuerdo al calendario de Integración Presupuestal por SHCP / Número de entidades federativas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A Estatal	
09-DISTRITO FEDERAL										
						100.00				N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
	Comunidades con población participando en el mejoramiento de sus condiciones de salud están Certificadas	Comunidades con población participando en el mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas	(Número de comunidades certificadas/Número de comunidades a certificar programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A Estatal	
09-DISTRITO FEDERAL										
						100.00				N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
	Contribuir a la atención de la población	Porcentaje de nacidos vivos de madres atendidas por personal medico	(Número de nacidos vivos de madres atendidas por personal medico / Número total de nacidos vivos) *100 (por entidad de ocurrencia)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	24.23	24.23	60.00	247.63 Estatal	
09-DISTRITO FEDERAL										
						24.23	24.23	60.00	247.63	0 - COBERTURA ESTATAL

Avance de Indicadores

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	I-002 FASSA	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación Presupuesto "A"	Enfoques y transversales	Ninguno			
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
<p>Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.</p> <p>Razón de Mortalidad Materna 0 - COBERTURA ESTATAL</p> <p>Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes 0 - COBERTURA ESTATAL</p> <p>Porcentaje de recursos ejercidos para la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 0 - COBERTURA ESTATAL</p> <p>Porcentaje de recursos ejercidos Prestación de Servicios de Salud a la Persona 0 - COBERTURA ESTATAL</p> <p>Porcentaje de recursos ejercidos para la Generación de recurso en salud 0 - COBERTURA ESTATAL</p> <p>Porcentaje de recursos ejercidos para la Rectoría del Sistema de Salud 0 - COBERTURA ESTATAL</p> <p>Porcentaje de cumplimiento de entidades federativas con Estructura Programática de la Entidad Federativa (EPEF) registradas 0 - COBERTURA ESTATAL</p> <p>Porcentaje de cumplimiento de Entidades Federativas con programa anual de trabajo validado 0 - COBERTURA ESTATAL</p> <p>Comunidades con población participando en el mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas 0 - COBERTURA ESTATAL</p> <p>Porcentaje de nacidos vivos de madres atendidas por personal medico 0 - COBERTURA ESTATAL DE ACUERDO A LO QUE SE REPORTA EN LAS UNIDADES MEDICAS, HOSPITAL DE TICOMAN Y CLINICA DE ESPECIALIDADES CONDESA</p>											



Avance de Indicadores

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN		Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción	7 - Desarrollo Regional		Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y de Recursos demarcaciones territoriales del Distrito Federal, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.	Índice de Aplicación Prioritaria ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías -se refiere a los sueldos pagados-). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es decir, semestral.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	Anual	al periodo	38,827,253.03	43,325,142.48	48,740,780.64	112.50	Municipal

09-DISTRITO FEDERAL

100.00	100.00	100.00	100.00	15 - CUAUHTÉMOC
70.92	70.92	70.92	100.00	17 - VENUSTIANO CARRANZA
0.00	13.80	0.00	0.00	2 - AZCAPOTZALCO
100.00	100.00	76.37	76.37	4 - CUAJIMALPA DE MORELOS
43.67	76.86	76.86	100.00	14 - BENITO JUÁREZ
76.00	70.41	70.61	100.28	11 - TLÁHUAC
0.00	0.00	0.00	N/A	13 - XOCHIMILCO
389,925,849.66	389,925,849.66	389,925,849.66	100.00	7 - IZTAPALAPA
0.66	0.66	0.66	100.00	9 - MILPA ALTA
76,000,638.00	0.00	0.00	N/A	10 - ÁLVARO OBREGÓN



Avance de Indicadores

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno		
							80.75	0.00	0.00	N/A 16 - MIGUEL HIDALGO
							76.70	0.00	0.00	N/A 3 - COYOACÁN
Propósito	Contar con recursos federales transferidos Índice de Logro Operativo para el fortalecimiento de las finanzas Financiera públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.			Dependencia (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	63,539,841.03	44,967,339.30	4,651,954.12	10.35 Municipal
09-DISTRITO FEDERAL							0.00	0.00	0.00	N/A 13 - XOCHIMILCO
							0.31	0.31	0.32	2 - AZCAPOTZALCO
							0.26	0.26	0.27	103.85 3 - COYOACÁN
							1,836,816.07	1,836,816.07	1,890,609.07	102.93 10 - ÁLVARO OBREGÓN
							16.12	16.12	16.12	100.00 11 - TLÁHUAC
							1.00	1.00	1.00	100.00 15 - CUAUHTÉMOC
							0.00	0.00	0.00	N/A 9 - MILPA ALTA
							492,803,770.53	492,803,770.53	49,280,770.53	10.00 7 - IZTAPALAPA
							13.73	13.73	13.73	100.00 17 - VENUSTIANO CARRANZA
							100.00	100.00	70.00	70.00 4 - CUAJIMALPA DE MORELOS
							14.30	14.30	14.30	100.00 14 - BENITO JUÁREZ
							331,377,201.00	0.00	0.00	N/A 12 - TLALPAN
							0.09	0.00	0.00	N/A 16 - MIGUEL HIDALGO
Componente	Apliar los recursos federales transferidos Índice de Logro Operativo en la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF.			{Sumatoria de i=1..n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i)} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	517,191.16	564,199.45	569,082.99	100.87 Municipal



Avance de Indicadores

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno		
09-DISTRITO FEDERAL										
							1,836,816.07	1,836,816.07	1,890,609.07	102.93 10 - ÁLVARO OBREGÓN
							1.00	1.00	1.00	100.00 15 - CUAUHTÉMOC
							69.22	69.22	69.22	100.00 17 - VENUSTIANO CARRANZA
							75.02	75.02	75.01	99.99 4 - CUAJIMALPA DE MORELOS
							99.37	99.37	99.37	100.00 2 - AZCAPOTZALCO
							100.70	100.70	26.65	26.46 11 - TLÁHUAC
							1.00	1.00	1.00	100.00 3 - COYOACÁN
							1,028.00	1,028.00	1,028.00	100.00 9 - MILPA ALTA
							0.00	0.00	0.00	N/A 13 - XOCHIMILCO
							84.72	84.72	84.72	100.00 14 - BENITO JUÁREZ
							4,367,918.82	4,367,918.82	4,367,918.82	100.00 7 - IZTAPALAPA
							100.00	0.00	0.00	N/A 16 - MIGUEL HIDALGO
Actividad	Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del FORTAMUN DF.	Índice en Recursos	en el Ejercicio	de (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	87,395,803.59	71,737,239.30	49,469,477.32	68.96 Municipal
09-DISTRITO FEDERAL										
							53.12	53.12	53.12	100.00 11 - TLÁHUAC
							100.00	100.00	100.00	100.00 4 - CUAJIMALPA DE MORELOS



Avance de Indicadores

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno		
							100.00	75.00	50.10	66.80 14 - BENITO JUÁREZ
							65.18	65.18	65.18	100.00 17 - VENUSTIANO CARRANZA
							1.00	1.00	1.00	100.00 15 - CUAUHTÉMOC
							61.96	61.96	61.96	100.00 2 - AZCAPOTZALCO
						224,568,204.00	224,568,204.00	1,890,609.07	0.84	10 - ÁLVARO OBREGÓN
							0.00	0.00	0.00	N/A 13 - XOCHIMILCO
						492,803,770.53	492,803,770.53	492,803,770.53	100.00	7 - IZTAPALAPA
							62.22	62.22	62.21	99.98 3 - COYOACÁN
							24.05	0.00	0.00	N/A 9 - MILPA ALTA
						331,377,201.00	0.00	0.00		N/A 12 - TLALPAN
Actividad		Porcentaje de Avance en las Metas		{Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i)} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Porcentaje		20,795,680.71	20,795,680.71	552,257.81	2.66 Municipal
09-DISTRITO FEDERAL										
							73.20	73.20	73.20	100.00 2 - AZCAPOTZALCO
							100.00	100.00	85.50	85.50 3 - COYOACÁN
							1.00	1.00	1.00	100.00 15 - CUAUHTÉMOC
						224,568,204.00	224,568,204.00	1,890,609.07	0.84	10 - ÁLVARO OBREGÓN
							60.37	60.37	47.87	79.29 14 - BENITO JUÁREZ



Avance de Indicadores

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno		
							1,028.00	1,028.00	1,028.00	100.00 9 - MILPA ALTA
							100.00	100.00	70.00	70.00 4 - CUAJIMALPA DE MORELOS
							69.22	69.22	69.22	17 - 100.00 VENUSTIANO CARRANZA
							0.00	0.00	0.00	N/A 13 - XOCHIMILCO
							1.00	1.00	1.00	100.00 11 - TLÁHUAC
							4,182,851.05	4,182,851.05	4,182,851.05	100.00 7 - IZTAPALAPA

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

- 15 - CUAUHTÉMOC NO SE REGISTRO VARIACIÓN AL PERIODO
- 17 - VENUSTIANO CARRANZA SIN VARIACION
- 2 - AZCAPOTZALCO
- 4 - CUAJIMALPA DE MORELOS En este indicador todavía no se realizan todas las actividades que se tienen programadas
- 14 - BENITO JUÁREZ SIN VARIACION
- 11 - TLÁHUAC CON CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013
- 13 - XOCHIMILCO SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGULARIZACION LAS METAS FISICAS
- 7 - IZTAPALAPA SE ALCANZO UN 38.36% DERIVADO DE QUE SE REALIZARON ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DELEGACION
- 9 - MILPA ALTA No hay diferencia entre la meta alcanzada y la meta planeada.
- 10 - ÁLVARO OBREGÓN
- 16 - MIGUEL HIDALGO
- 3 - COYOACÁN

Índice de Dependencia Financiera

- 13 - XOCHIMILCO SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGULARIZACION LAS METAS FISICAS
- 2 - AZCAPOTZALCO Sin variación.
- 3 - COYOACÁN SE SUPERO LA META PLANADA
- 10 - ÁLVARO OBREGÓN El indicador señala dividir los ingresos propios de la Delegación, sin embargo la Delegación no tiene ingresos propios
- 11 - TLÁHUAC CON CIFRAS PRELIMINARES AL TERCER TRIMESTRE DE 2013
- 15 - CUAUHTÉMOC NO SE REGISTRA VARIACIÓN
- 9 - MILPA ALTA ninguna
- 7 - IZTAPALAPA EN EL AVANCE TRIMESTRE SE OBTUVO UN INDICE 53
- 17 - VENUSTIANO CARRANZA SIN VARIACION
- 4 - CUAJIMALPA DE MORELOS EN LO QUE CORRESPONDE A ESTOS RECURSOS DE FORTAMUN SE HAN CUMPLIDO CON EL 70 % DE SUS ACTIVIDADES
- 14 - BENITO JUÁREZ SIN VARIACION
- 12 - TLALPAN
- 16 - MIGUEL HIDALGO



Avance de Indicadores

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales		Ninguno
Índice de Logro Operativo									
10 - ÁLVARO OBREGÓN La variación se debe a que algunos proyectos reasaron la meta programada									
15 - CUAUHTÉMOC NO SE REGISTRA VARIACIÓN									
17 - VENUSTIANO CARRANZA SIN VARIACION									
4 - CUAJIMALPA DE MORELOS no EXISTE VARIACIÓN									
2 - AZCAPOTZALCO Sin variación.									
11 - TLÁHUAC CON CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013									
3 - COYOACÁN la formula no cuenta con numerador y denominador									
9 - MILPA ALTA Ninguna									
13 - XOCHIMILCO SE ENCUENTRAN EN PROCESO LA REGULARIZACION DE LAS METAS									
14 - BENITO JUÁREZ SIN VARIACION									
7 - IZTAPALAPA DRIVADO DE QUE ES UN INDICE PONDERADO SE ESTAN CAPTURANDO LA SUMA DE LAS METAS PROGRMADAS									
16 - MIGUEL HIDALGO									
Índice en el Ejercicio de Recursos									
11 - TLÁHUAC CON CIFRA PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE									
4 - CUAJIMALPA DE MORELOS SE ALCANZARON LAS METAS PROGRAMADAS									
14 - BENITO JUÁREZ VARIACION POR RETRASO EN EJERCICIO									
17 - VENUSTIANO CARRANZA SIN VARIACION									
15 - CUAUHTÉMOC NO SE REGISTRA VARIACIÓN									
2 - AZCAPOTZALCO Sin variación.									
10 - ÁLVARO OBREGÓN La variación que se presenta es debido a que algunos en proyectos se rebazo la meta programada									
13 - XOCHIMILCO SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGULARIZACION LAS METAS FISICAS									
7 - IZTAPALAPA EN ESTE PERIODO EL 53 % DE LOS RECUROS ASIGNADOS AL FORTAMUN									
3 - COYOACÁN la variación obdece a que al cirre se encuentran en proceso d pago									
9 - MILPA ALTA									
12 - TLALPAN									
Porcentaje de Avance en las Metas									
2 - AZCAPOTZALCO Sin variación.									
3 - COYOACÁN la variación obedece a que la suma de los proyectos son 23 y no 26 como se habia reportado									
15 - CUAUHTÉMOC NO SE REGISTRA VARIACIÓN									
10 - ÁLVARO OBREGÓN la variación es relativa a las metas alcanzadas									
14 - BENITO JUÁREZ VARIACION EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS POR ATRASO EN OBRAS									
9 - MILPA ALTA ninguna									
4 - CUAJIMALPA DE MORELOS SE CUMPLIÓ CON LAS METAS PROGRAMADAS									
17 - VENUSTIANO CARRANZA SIN VARIACION									
13 - XOCHIMILCO SE ENCEUNTRAN EN PROCESO DE REGULARIZACION LAS METAS FISICAS									
11 - TLÁHUAC CON CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE									
7 - IZTAPALAPA EL AVANCE PROMEDIO PONDERADO ES DE 95.76									