

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN							
19 de mayo	Gimnasio al aire libre	Equipamiento	100%	217,232	217,231.56	217,229.77	100%
1a Victoria	Centro comunitario	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	-	0%
1a Victoria Sección Bosques	Remozamiento y pintura en fachadas	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	211,900.45	98%
26 de julio (Uhab)	Pintura en fachadas	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	-	0%
2da el pirul (Ampl)	Aplanado y pintura de fachada	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	-	0%
2da Jalalpa Tepito (Ampl)	Luminarias tipo baliza	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	217,231.56	100%
Abraham González	Alarmas vecinales	Prevención del delito	90%	217,232	217,231.56	211,900.44	98%
Acueducto	Recuperar espacio público (Parque de bolsillo)	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	217,230.87	100%
Acuilotla	Rehabilitación puente vehicular	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	-	0%
Águilas 3er Parque	Mantto preventivo y correctivo a centros sociales	Obras y servicios	95%	217,232	217,231.56	217,231.56	100%
Águilas Pílares	Centro comunitario ecológico	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	217,231.56	100%
Alcantarilla	Red de drenaje	Obras y servicios	60%	217,232	217,231.56	217,231.56	100%
Alfalfar	Parque de bolsillo	Equipamiento	70%	217,232	217,231.56	217,231.54	100%
Alfonso XIII	Alarmas vecinales	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	211,900.44	98%
Alpes	Alarmas vecinales	Prevención del delito	90%	217,232	217,231.56	211,900.44	98%
Alpes (Ampl)	Recuperar espacio público	Obras y servicios	80%	217,232	217,231.56	-	0%
Arboledas Político	Gimnasio al aire libre	Equipamiento	100%	217,232	217,231.56	217,231.55	100%
Arcos de Centenario	Recuperar espacio público	Obras y servicios	90%	217,232	217,231.56	195,674.15	90%
Arturo Gamíz	Juegos Infantiles	Equipamiento	100%	217,232	217,231.56	217,156.40	100%
Arturo Martínez	Rehabilitación de espacios públicos y áreas verdes	Infraestructura urbana	0%	217,232	217,231.56	-	0%
Arvide	Alarmas vecinales	Prevención del delito	90%	217,232	217,231.56	211,900.44	98%
Atlamaxac	Reja perimetral	Infraestructura urbana	100%	217,232	217,231.56	216,836.33	100%
Atlamaya	Banquetas	Obras y servicios	20%	217,232	217,231.56	140,935.60	65%
Ave Real	Juegos Infantiles	Equipamiento	100%	217,232	217,231.56	217,231.56	100%
Ave Real (Ampl)	Bardas o rejas perimetrales	Obras y servicios	40%	217,232	217,231.56	-	0%
Axotla	Instalación de luminarias	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	-	0%
Balcones de Cehuayo	Instalación de luminarias tipo baliza	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	217,231.56	100%
Barrio Norte	Cancha de futbol rápido	Equipamiento	50%	217,232	217,231.56	217,231.55	100%
Batallón de San Patricio (U Hab)	Construcción de palapas y bancas	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	-	0%
Bejero	Reja perimetral	Infraestructura urbana	90%	217,232	217,231.56	217,231.56	100%
Belén de las Flores	Bardas o rejas perimetrales	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	-	0%
Belen de las Flores (U Hab)	Luminarias	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	-	0%
Belén de las Flores Sección Relleno	Luminarias de ménsula	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	216,001.79	99%
Belén de las Flores_	Instalación de luminarias tipo baliza	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	-	0%
Bellavista	Luminarias tipo ménsula	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	168,233.66	77%
Bonanza	Alarmas vecinales	Prevención del delito	90%	217,232	217,231.56	211,900.44	98%
Bosques de Tarango	Alumbrado Público	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	-	0%
Calzada Jalalpa	Gimnasio al aire libre	Equipamiento	100%	217,232	217,231.56	217,231.56	100%
Campo de Tiro los Gamitos	Instalación de lámparas de baliza	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	20,870.59	10%
Canutillo (Aguascalientes)	Remozamiento y pintura en fachadas	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	-	0%
Canutillo 3ra Sección	Cámaras de vigilancia	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	211,900.44	98%
Canutillo Predio la Presa	Bardas o rejas perimetrales	Obras y servicios	50%	217,232	217,231.56	217,122.94	100%
Cañada del Olivar (U Hab)	Luminarias tipo baliza	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Carola	Cámaras de vigilancia	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	211,900.44	98%
Cedro Chico	Instalación de luminarias	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	215,606.07	99%
Chimalistac	Banquetas	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	217,230.01	100%
Colinas de Tarango	Rehabilitación de caseta	Prevención del delito	90%	217,232	217,231.56	-	0%
Colinas del Sur	Bardas o rejas perimetrales	Obras y servicios	95%	217,232	217,231.56	217,122.94	100%
Conciencia Proletaria	Gimnasio al aire libre	Equipamiento	100%	217,232	217,231.56	217,231.56	100%
Cooperativa Cehuayo	Centro interactivo	Infraestructura urbana	0%	217,232	217,231.56	-	0%
Corpus Christy	Recuperar espacio público	Obras y servicios	50%	217,232	217,231.56	-	0%
Corpus Christy Ampl Xocomecatla	Instalación de lámparas baliza	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	217,231.56	100%
COVE	Luminarias brazo corto	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	217,231.55	100%
Cristo Rey	Luminarias tipo baliza	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	217,231.55	100%
Desarrollo Urbano	Parque de bolsillo	Equipamiento	100%	217,232	217,231.56	217,231.56	100%
Dos Rios	Luminarias tipo baliza	Prevención del delito	90%	217,232	217,231.56	217,166.33	100%
El Árbol	Pavimentación	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	217,214.36	100%
El Batán	Remozamiento de fachadas y pintura (25 viviendas)	Obras y servicios	90%	217,232	217,231.56	-	0%
El Bosque	Recuperacion de espacios juegos infantiles	Infraestructura urbana	100%	217,232	217,231.56	217,231.56	100%
El Bosque 2a Sección (Ampl)	Instalación de luminarias tipo baliza	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	7,024.02	3%
El Bosque Sección Torres	Recuperación de espacios públicos (áreas verdes)	Infraestructura urbana	47%	217,232	217,231.56	103,976.81	48%
El Capulín	Juegos Infantiles	Equipamiento	100%	217,232	217,231.56	217,231.54	100%
El Capulín (Ampl)	Recuperar espacio público	Obras y servicios	98%	217,232	217,231.56	212,975.13	98%
El Cuernito	Mantto preventivo y correctivo a canchas deportivas (trotapista)	Obras y servicios	90%	217,232	217,231.56	-	0%
El Mirador	Instalación de luminarias de baliza	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	8,756.37	4%
El paraíso	Juegos Infantiles	Equipamiento	100%	217,232	217,231.56	217,228.78	100%
El Pirú (Fracc)	Instalación de Alumbrado Público	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	216,001.79	99%
El Pirul	Pavimentación	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	-	0%
El Pocito	Cancha deportiva	Equipamiento	50%	217,232	217,231.56	-	0%
El Rodeo	Reja perimetral	Infraestructura urbana	100%	217,232	217,231.56	-	0%
El Ruedo	Escalinata con barandal	Obras y servicios	70%	217,232	217,231.56	217,171.44	100%
Emancipacion del Pueblo	Parque de bolsillo	Equipamiento	100%	217,232	217,231.56	217,230.07	100%
Estado de Hidalgo	Remozamiento y pintura en fachadas	Obras y servicios	90%	217,232	217,231.56	211,900.44	98%
Estado de Hidalgo (Ampl.)	Remozamiento de pintura en fachadas	Obras y servicios	60%	217,232	217,231.56	-	0%
Estado de Hidalgo_	Instalación de lámparas tipo ménsula	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	216,001.78	99%
Flor de María	Alarmas Vecinales	Prevención del delito	90%	217,232	217,231.56	211,900.44	98%
Florida	Rehabilitación áreas verdes	Infraestructura urbana	0%	217,232	217,231.56	-	0%
Francisco Villa	Luminarias tipo baliza	Prevención del delito	90%	217,232	217,231.56	-	0%
Galeana	Escalinatas	Obras y servicios	85%	217,232	217,231.56	-	0%
Garcimarrero	Luminarias	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	217,231.56	100%
Garcimarrero Norte	Escalinatas con barandal	Obras y servicios	85%	217,232	217,231.56	-	0%
Garcimarrero Reacomodo	Luminarias tipo ménsula	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	-	0%
Golondrinas	Parque de bolsillo	Equipamiento	100%	217,232	217,231.56	217,195.35	100%
Golondrinas 1ª Sección	Gimnasio al aire libre	Equipamiento	100%	217,232	217,231.56	155,304.16	71%
Golondrinas 2ª Sección	Cancha deportiva	Equipamiento	20%	217,232	217,231.56	201,318.00	93%
Gral. A Rosales	Escalinatas con barandal	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	216,954.30	100%
Gral. Carlos A. Madrazo	Juegos Infantiles	Equipamiento	100%	217,232	217,231.56	217,229.70	100%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Guadalupe Inn	Instalar módulo de juegos infantiles	Infraestructura urbana	98%	217,232	217,231.56	212,975.13	98%
Hacienda Guadalupe Chimalistac	Rehabilitación áreas verdes	Infraestructura urbana	75%	217,232	217,231.56	163,034.52	75%
Heron Proal	Juegos Infantiles	Equipamiento	100%	217,232	217,231.56	217,229.53	100%
Hogar y Redención	Gimnasio al aire libre	Equipamiento	100%	217,232	217,231.56	118,119.25	54%
Isidro Fabela	Parque de bolsillo	Equipamiento	100%	217,232	217,231.56	217,231.56	100%
Jalalpa	Recuperar espacio público	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	195,674.15	90%
Jalalpa (Ampl)	Luminarias tipo baliza	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	-	0%
Jalalpa el Grande	Cuatrimoto	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	217,000.00	100%
Jalalpa Tepito	Luminarias tipo baliza	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	217,231.56	100%
Jardines del Pedregal	Rehabilitar espacio público y áreas verdes	Infraestructura urbana	100%	217,232	217,231.56	-	0%
José María Pino Suárez	Gimnasio al aire libre	Equipamiento	100%	217,232	217,231.56	208,546.56	96%
Juristas	Red de drenaje	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	215,973.42	99%
La Angostura	Reja perimetral	Infraestructura urbana	100%	217,232	217,231.56	216,884.36	100%
La Araña	Reja perimetral	Infraestructura urbana	5%	217,232	217,231.56	217,231.56	100%
La Cañada	Juegos Infantiles	Equipamiento	100%	217,232	217,231.56	217,231.54	100%
La Cascada	Instalación de lámparas de baliza	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	-	0%
La Cebada (Ampl)	Instalación de luminarias baliza	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	-	0%
La Conchita	Instalación de Luminarias tipo baliza	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	-	0%
La Herradura	Alarmas vecinales	Prevención del delito	90%	217,232	217,231.56	211,900.44	98%
La Huerta	Recuperación de espacios públicos (Cancha deportiva)	Obras y servicios	30%	217,232	217,231.56	-	0%
La Joya	Colocación de barandal	Equipamiento	30%	217,232	217,231.56	197,679.66	91%
La Loma	Cámaras de seguridad	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	211,900.44	98%
La Martinica	Canchas de futbol	Equipamiento	90%	217,232	217,231.56	199,597.85	92%
La Mexicana	Alarmas Vecinales	Prevención del delito	90%	217,232	217,231.56	211,900.44	98%
La Mexicana (Ampl)	Instalación de luminarias	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	216,001.79	99%
La Milagrosa	Juegos Infantiles	Equipamiento	100%	217,232	217,231.56	217,231.54	100%
La Otra Banda	Pintura en fachadas	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	-	0%
La Palmita	Loza para centro interactivo	Obras y servicios	50%	217,232	217,231.56	201,391.13	93%
La Pera Xochinahuac (U Hab)	Gimnasio al aire libre	Equipamiento	0%	217,232	217,231.56	-	0%
La Presa	Instalación de Luminarias tipo baliza	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	-	0%
La Presa Sección Hornos	Gimnasio al aire libre	Equipamiento	100%	217,232	217,231.56	217,231.56	100%
Ladera Grande o La Cebadita	Juegos Infantiles	Equipamiento	100%	217,232	217,231.56	217,156.40	100%
Las Águilas	Rehabilitación áreas verdes	Infraestructura urbana	100%	217,232	217,231.56	-	0%
Las Águilas (Ampl.)	Alarmas vecinales	Prevención del delito	90%	217,232	217,231.56	211,900.44	98%
Las Águilas Sección Hornos	Salón de usos múltiples	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	-	0%
Las Cuevitas	Alarmas vecinales	Prevención del delito	90%	217,232	217,231.56	211,900.44	98%
Las Palmas	Gimnasio al aire libre	Equipamiento	34%	217,232	217,231.56	74,625.49	34%
Liberación Proletaria	Alarmas vecinales	Prevención del delito	90%	217,232	217,231.56	211,900.44	98%
Liberales de 1857	Alarmas vecinales	Prevención del delito	90%	217,232	217,231.56	211,900.44	98%
Llano Redondo	Remodelación de cancha	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	217,231.55	100%
Lomas de Axomiatla	Cámaras de vigilancia	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	211,900.44	98%
Lomas de Becerra	Recuperar espacio público	Obras y servicios	98%	217,232	217,231.56	212,975.13	98%
Lomas de Becerra (U Hab)	Mantenimiento de centro social	Obras y servicios	0%	217,232	217,231.56	-	0%
Lomas de Becerra Arvide (U Hab)	Luminarias de ménsula	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	-	0%
Lomas de Capula	Instalación de luminarias tipo baliza	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Lomas de Centenario (U Hab)	Pavimentación	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	-	0%
Lomas de Chamontoya	Instalación de luminarias tipo baliza	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	217,231.56	100%
Lomas de Guadalupe	Instalación de luminarias	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	22,214.51	10%
Lomas de la Era	Gimnasio al aire libre	Equipamiento	43%	217,232	217,231.56	93,862.64	43%
Lomas de las Águilas	Cámaras de vigilancia	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	211,900.44	98%
Lomas de los Angeles Tetelpan	Reja perimetral	Infraestructura urbana	100%	217,232	217,231.56	216,701.24	100%
Lomas de los Cedros	Barda centro social	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	217,231.55	100%
Lomas de Nuevo México	Rehabilitación andador canteros	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	-	0%
Lomas de Plateros (U Hab) I	Instalar módulo de juegos infantiles	Infraestructura urbana	90%	217,232	217,231.56	-	0%
Lomas de Plateros (U Hab) II	Recuperación de espacios públicos (Proyecto de reciclaje)	Infraestructura urbana	90%	217,232	217,231.56	-	0%
Lomas de Puerta Grande	Gimnasio al aire libre	Equipamiento	100%	217,232	217,231.56	217,231.15	100%
Lomas de San Ángel Inn	Mantto y rehabilitación de espacios públicos	Obras y servicios	0%	217,232	217,231.56	-	0%
Lomas de Santa Fe	Instalación de luminarias baliza	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	202,597.74	93%
Lomas de Santa Fe II	Instalación de luminarias baliza	Prevención del delito	90%	217,232	217,231.56	216,740.34	100%
Lomas de Santo Domingo	Alarmas vecinales	Prevención del delito	90%	217,232	217,231.56	211,900.44	98%
Lomas de Santo Domingo (Ampl)	Rehabilitación de espacio público	Obras y servicios	32%	217,232	217,231.56	71,516.81	33%
Lomas de Tarango	Cámaras de vigilancia	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	211,900.44	98%
Lomas de Tetelpan	Recuperar espacio público	Obras y servicios	90%	217,232	217,231.56	195,674.15	90%
Lomas del Capulín	Pavimentación	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	53,275.38	25%
Loreto	Cuatrimoto	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	217,000.00	100%
Los Cedros	Instalación de luminarias tipo baliza	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	-	0%
Los Gamitos	Pintura en fachadas	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	-	0%
Margarita M. de Juárez	Mantto de banquetas y guarniciones	Obras y servicios	85%	217,232	217,231.56	-	0%
María G. de García Ruíz	Alarmas vecinales	Prevención del delito	90%	217,232	217,231.56	211,900.44	98%
Mártires de Tacubaya	Alarmas vecinales	Prevención del delito	90%	217,232	217,231.56	211,900.44	98%
Merced Gómez	Mantto y rehabilitación de espacios públicos	Obras y servicios	50%	217,232	217,231.56	-	0%
Metropolitano (U Hab)	Juegos Infantiles	Equipamiento	100%	217,232	217,231.56	-	0%
Miguel Gaona Armenta	Juegos Infantiles	Equipamiento	100%	217,232	217,231.56	217,226.04	100%
Miguel Hidalgo	Alarmas vecinales	Prevención del delito	90%	217,232	217,231.56	211,900.44	98%
Milpa del Cedro	Gimnasio al aire libre	Equipamiento	100%	217,232	217,231.56	217,229.08	100%
Minas de Cristo	Recuperar espacio público	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	217,231.55	100%
Molino de Rosas	Recuperación de espacios públicos	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	-	0%
Molino de Rosas (Ampl)	Gimnasio al aire libre	Equipamiento	73%	217,232	217,231.56	160,205.86	74%
Molino de Santo Domingo	Juegos Infantiles	Equipamiento	100%	217,232	217,231.56	217,231.54	100%
Molino de Santo Domingo (U Hab)	Luminarias tipo baliza	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	-	0%
Ocho de agosto	Pintura en fachadas	Obras y servicios	50%	217,232	217,231.56	-	0%
Ocotillos	Escalinata y banquetas	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	217,228.48	100%
Olivar de los Padres	Instalación de luminarias	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	1,105.46	1%
Olivar del Conde 1a Sección I	Instalación de luminarias tipo baliza	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	-	0%
Olivar del Conde 1a Sección II	Instalación de luminaria tipo baliza	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	-	0%
Olivar del Conde 2a Sección I	Luminarias tipo baliza	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	217,231.56	100%
Olivar del Conde 2a Sección II	Recuperación de espacios públicos	Obras y servicios	40%	217,232	217,231.56	-	0%
Palmas	Recuperar espacio público	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	217,227.34	100%
Palmas Axotitla	Rehabilitación de espacios públicos	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	216,526.46	100%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Paraje el Caballito	Instalación de luminarias	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	216,001.79	99%
Parque Residencial San Antonio (U. H.)	Pluma automatizada	Prevención del delito	95%	217,232	217,231.56	-	0%
Paseo de las Lomas-San Gabriel	Luminarias tipo baliza	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	213,819.90	98%
Piloto (Adolfo López Mateos)	Instalación de luminarias tipo baliza	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	-	0%
Piloto (Adolfo López Mateos Ampl)	Rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos y áreas verdes	Obras y servicios	10%	217,232	217,231.56	217,122.94	100%
Poder Popular	Lugar para adulto mayores		60%	217,232	217,231.56	205,050.89	94%
Pólvora	Gimnasio al aire libre	Equipamiento	100%	217,232	217,231.56	217,231.56	100%
Ponciano Arriaga	Luminarias tipo baliza	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	217,231.56	100%
Prados la Providencia	Alarmas vecinales	Prevención del delito	90%	217,232	217,231.56	211,900.45	98%
Presidentes	Parque de bolsillo	Equipamiento	100%	217,232	217,231.56	217,231.56	100%
Presidentes 1a (Ampl)	Recuperar espacio público (Gimnasio al aire libre)	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	217,231.55	100%
Presidentes 2a (Ampl)	Juegos Infantiles	Equipamiento	100%	217,232	217,231.56	13,849.89	6%
Privada Centenario	Juegos Infantiles	Equipamiento	100%	217,232	217,231.56	217,228.06	100%
Prof. José Arturo López	Construcción de salón de usos múltiples	Obras y servicios	5%	217,232	217,231.56	-	0%
Progreso Tizapan	Construcción centro social	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	217,231.01	100%
Pueblo Nuevo	Instalación de lámparas de baliza	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	195,696.74	90%
Puente Colorado	Banquetas	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	-	0%
Puente Colorado (Ampl)	Escalinata con barandal	Obras y servicios	5%	217,232	217,231.56	216,854.98	100%
Punta de Cehuayo	Recuperación de espacios públicos	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	217,218.65	100%
Reacomodo el Cuernito	Gimnasio al aire libre						
Reacomodo el Cuernito	Instalación de luminarias	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	4,634.82	2%
Reacomodo Pino Suárez	Recuperación de espacios públicos (Cancha deportiva)	Obras y servicios	60%	217,232	217,231.56	-	0%
Real del Monte	Rehabilitar espacio público y áreas verdes	Equipamiento	0%	217,232	217,231.56	-	0%
Rincón de la Bolsa	Escalinata con barandal	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	216,064.51	99%
Rinconada de Tarango	Red de drenaje	Obras y servicios	30%	217,232	217,231.56	217,231.56	100%
San Ángel	Caseta de vigilancia	Prevención del delito	90%	217,232	217,231.56	217,231.51	100%
San Ángel Inn	Recuperar espacio público	Obras y servicios	97%	217,232	217,231.56	212,566.71	98%
San Bartolomé Ameyalco (Pblo)	Centro de salud remodelación	Obras y servicios	70%	217,232	217,231.56	-	0%
San Clemente	Recuperar espacio público	Obras y servicios	90%	217,232	217,231.56	195,542.13	90%
San Gabriel	Red hidráulica	Obras y servicios	50%	217,232	217,231.56	217,230.87	100%
San Pedro de los Pinos	Instalación de luminarias tipo baliza	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	209,152.06	96%
Santa Fe	Recuperación de espacios públicos	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	217,231.56	100%
Santa Fe (U Hab)	Mejoramiento urbano	Obras y servicios	0%	217,232	217,231.56	-	0%
SANTA FE KM. 8.5	Gimnasio al aire libre	Equipamiento	100%	217,232	217,231.56	93,862.64	43%
Santa Lucía	Luminaria tipo chapultepec	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	217,226.34	100%
Santa Lucía (Pblo)	Banquetas	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	217,231.11	100%
Santa Lucía Reacomodo	Instalación de luminarias tipo baliza	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	217,231.56	100%
Santa María Nonoalco	Recuperar espacio público	Obras y servicios	50%	217,232	217,231.56	213,080.64	98%
Santa Rosa Xochiac (Pblo)	Escalinatas	Obras y servicios	0%	217,232	217,231.56	-	0%
Sears Roebuck (U Hab)	Sustitución de red hidráulica	Obras y servicios	50%	217,232	217,231.56	-	0%
Tarango (U Hab)	Puertas automatizadas	Obras y servicios	95%	217,232	217,231.56	-	0%
Tecolalco	Gimnasio al aire libre	Equipamiento	100%	217,232	217,231.56	90,256.11	42%
Tejocote	Reja perimetral	Infraestructura urbana	100%	217,232	217,231.56	-	0%
Tepeaca	Reja perimetral	Infraestructura urbana	100%	217,232	217,231.56	217,230.33	100%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Tepeaca (Ampl)	Pavimentación	Obras y servicios	0%	217,232	217,231.56	-	0%
Tepopotla	Reja perimetral	Infraestructura urbana	100%	217,232	217,231.56	217,231.56	100%
Tetelpan	Recuperar espacio público	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	217,231.55	100%
Tetelpan (Pblo)	Escalinatas	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	216,954.30	100%
Tetlalpan	Gimnasio al aire libre	Equipamiento	100%	217,232	217,231.56	217,231.55	100%
Tizampampano	Escalinatas con barandal	Obras y servicios	90%	217,232	217,231.56	217,189.90	100%
Tizapan-Tizapan San Ángel	Continuación kiosco	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	165,180.82	76%
Tlacopac	Rehabilitación de áreas verdes y camellones	Infraestructura urbana	0%	217,232	217,231.56	-	0%
Tlacoyaque	Gimnasio al aire libre	Equipamiento	43%	217,232	217,231.56	93,844.29	43%
Tlacoyaque (Ampl)	Juegos Infantiles	Equipamiento	100%	217,232	217,231.56	217,231.53	100%
Tlacoyaque (Barr)	Pavimentación	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	92,071.18	42%
Tlacuitlapa	Gimnasio al aire libre	Equipamiento	100%	217,232	217,231.56	217,231.56	100%
Tlacuitlapa 2do Reacomodo (Ampl)	Instalación de luminarias tipo baliza	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	3,363.74	2%
Tlapechico	Alarmas vecinales	Prevención del delito	90%	217,232	217,231.56	211,900.44	98%
Tolteca	Rehabilitación de espacio público /continuación del rescate del parque Tolteca)	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	217,230.13	100%
Torres de Mixcoac (U Hab)	Albañilería y pintura	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	-	0%
Torres de Potrero	Gimnasio al aire libre	Equipamiento	100%	217,232	217,231.56	217,231.56	100%
Torres San Antonio (U Hab)	Juegos Infantiles	Equipamiento	100%	217,232	217,231.56	-	0%
Torres San Pedro (U. H.)	Luminarias tipo baliza	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	-	0%
Unidad Popular Tepeaca	Gimnasio al aire libre	Equipamiento	100%	217,232	217,231.56	217,231.05	100%
Union Olivos	Terminación de parque	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	216,702.76	100%
Unión Popular Emiliano Zapata (U Hab)	Luminaria tipo baliza	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	-	0%
Valentín Gómez Farias	Barda perimetral	Obras y servicios	100%	217,232	217,231.56	216,884.07	100%
Villa Progresista	Mantto y rehabilitación de espacios publicos	Obras y servicios	97%	217,232	217,231.56	211,259.33	97%
Villa Solidaridad	Reja perimetral	Infraestructura urbana	50%	217,232	217,231.56	-	0%
Villa Verdum	Luminarias	Prevención del delito	90%	217,232	217,231.56	-	0%
Zenon delgado	Cuatrimoto	Prevención del delito	100%	217,232	217,231.56	217,000.00	100%
Zotoltitla	Gimnasio al aire libre	Equipamiento	100%	217,232	217,231.56	217,231.56	100%
TOTAL URG				53,656,196	53,656,196.00	32,795,554.19	

DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO

Providencia	O.02D2.4009	Banquetas Y Guarniciones	100%	336,214	336,214.00	335,881.32	99.90%
Conj.Hab. Rosendo Salazar	O.02D2.4010	Banquetas Y Guarniciones	100%	336,214	336,214.00	335,881.32	99.90%
Fracc. San Antonio	O.02D2.4011	Banquetas Y Guarniciones	100%	336,214	336,214.00	335,881.32	99.90%
U.H. Villas Azcapotzalco	O.02D2.4012	Banquetas Y Guarniciones	100%	336,214	336,214.00	335,881.32	99.90%
Ampliación Cosmopolita	O.02D2.4013	Banquetas Y Guarniciones	100%	336,214	336,214.00	335,881.32	99.90%
Libertad	O.02D2.4015	Banquetas Y Guarniciones	100%	336,214	336,214.00	336,194.02	99.90%
Los Reyes Barrio	O.02D2.4016	Banquetas Y Guarniciones	100%	336,214	336,214.00	336,194.02	99.90%
Nueva El Rosario	O.02D2.4017	Banquetas Y Guarniciones	100%	336,214	336,214.00	336,194.02	99.90%
Obrero Popular	O.02D2.4018	Banquetas Y Guarniciones	100%	336,214	336,214.00	286,680.46	85.30%
Santa Barbara Pueblo	O.02D2.4019	Banquetads Y Guarniciones	100%	336,214	336,214.00	336,002.33	99.90%
Sector Naval	O.02D2.4021	Banquetas Y Guarniciones	100%	336,214	336,214.00	336,194.02	99.90%
La Preciosa	O.02D2.4008	Banquetas Y Guarniciones	100%	336,214	336,214.00	335,881.32	99.90%
Ampl. San Pedro Xalpa I	O.02D2.40014	Banquetas Y Guarniciones	100%	336,214	336,214.00	288,588.63	85.80%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Prohogar I	O.02D2.4024	Banquetas Y Guarniciones	100%	336,214	336,214.00	288,588.63	85.80%
U.H. El Rosario "C"	O.02D2.4007	Banquetas Y Guarniciones	100%	336,214	336,214.00	335,881.32	99.60%
Tlatilco	O.02D2.4022	Banquetas Y Guarniciones	100%	336,214	336,214.00	315,730.07	93.90%
Sta.Cruz De Las Salinas	O.02D2.4020	Banquets Y Guarniciones	100%	336,214	336,214.00	332,002.39	98.70%
Un Higar P/C Trabajador	O.02D2.4023	Banquetas Y Gurniciones	100%	336,214	336,214.00	336,194.00	99.90%
Prohogar li	O.02D2.4025	Banquetas Y Guarniciones	100%	336,214	336,214.00	289,558.74	86.10%
Nextengo	O.02D2.4063	Banquetas Y Guarniciones	100%	336,214	336,214.00	-	0.00%
Ignacio Allende	O.02D2.4064	Banquetas Y Guarniciones	100%	336,214	336,214.00	-	0.00%
San Miguel Amantla Pue		Banquetas Y Guarniciones	100%	336,214	336,214.00	-	0.00%
San Sebastian	O.02D2.4069	Banquetas Y Guarniciones	100%	336,214	336,214.00	-	0.00%
U.H. Pantaco (2)	O.02D2.4066	Banquetas Y Guarniciones	100%	198,627	198,627.00	-	0.00%
U.H.Ecol.Nov. Impacto	O.02D2.4037	Espacio Público	100%	336,214	336,214.00	313,080.35	93.10%
Euzkadi	O.02D2.4038	Espacio Público	100%	336,214	336,214.00	-	0.00%
Jardín Azpeitia	O.02D2.4041	Espacio Público	100%	336,214	336,214.00	284,917.87	84.70%
Nueva España	O.02D2.4042	Espacio Público	100%	336,214	336,214.00	326,265.15	97.00%
U.H. Tlatilco	O.02D2.4044	Espacio Público	100%	336,214	336,214.00	-	0.00%
Vic. De Las Democracias	O.02D2.4045	Espacio Público	100%	336,214	336,214.00	-	0.00%
U.H. Hog. Ferrocarrileros	O.02D2.4039	Espacio Público	100%	336,214	336,214.00	-	0.00%
Pasteros	O.02D2.4030	Espacio Público	100%	336,214	336,214.00	263,204.06	78.30%
San Martin Xochinahuac Pue	O.02D2.4046	Espacio Público	100%	336,214	336,214.00	294,603.74	87.60%
U.H.Ftes.Azcapo-Vill.Azca	O.02D2.4028	Espacio Público	100%	336,214	336,214.00	336,213.45	100.00%
Porvenir	O.02D2.4047	Espacio Público	100%	336,214	336,214.00	325,917.83	96.90%
Clavería	O.02D2.4026	Espacio Público	100%	336,214	338,508.00	332,732.86	98.90%
San Pedro Xalpa Pue.	O.02D2.4032	Espacio Público	100%	336,214	336,214.00	-	0.00%
Ampliación Petrolera		Pavimentación	100%	336,214	336,214.00	262,666.22	78.10%
Prados Del Rosario		Pavimentación	100%	336,214	336,214.00	262,666.22	78.10%
Amplsan Pedro Xalpa li		Pavimentación	100%	336,214	336,214.00	262,666.22	78.10%
Patrimonio Familiar		Pavimentación	100%	336,214	336,214.00	262,666.22	78.10%
Del Recreo		Pavimentación	100%	336,214	336,214.00	262,666.22	78.10%
U.H.Issfam Las Armas		Pavimentación	100%	336,214	336,214.00	262,666.22	78.10%
Petrolera		Pavimentación	100%	336,214	336,214.00	262,666.22	78.10%
U.H.Cruz Roja Tepatongo	O.02D2.4035	Pavimentación C/Concreto	100%	336,214	336,214.00	284,286.69	84.50%
Hogar Y Seg7Nva.Sta.María		Pavimentación	100%	336,214	336,214.00	262,666.22	78.10%
Sta.Cruz Acayucan Pue.		Pavimentación	100%	336,214	336,214.00	262,666.22	78.10%
San Juan Tlihuaca Pue		Pavimentación	100%	336,214	336,214.00	262,665.25	78.10%
U.H. Pantaco (1)		Pavimentación	100%	137,587	137,587.00	137,587.00	100.00%
Tierra Nueva		Balizamiento	100%	336,214	336,214.00	306,617.00	91.20%
San Marcos		Balizamiento	100%	336,214	336,214.00	-	0.00%
Nueva Santa María		Señalamiento	100%	336,214	336,214.00	-	0.00%
Coltongo		Alumbrado	100%	336,214	336,214.00	278,404.40	82.80%
El Jaguey Est.Pantaco		Alumbrado	100%	336,214	336,214.00	278,404.40	82.80%
Reynosa Tamaulipas		Alumbrado	100%	336,214	336,214.00	278,404.40	82.80%
La Raza		Alumbrado	100%	336,214	336,214.00	278,404.40	82.80%
Angel Zimbrom		Alumbrado	100%	336,214	336,214.00	278,404.40	82.80%
San Bar. Cahualtongo Pue		Alumbrado	100%	336,214	336,214.00	278,404.40	82.80%
Monte Alto		Alumbrado	100%	336,214	336,214.00	278,404.40	82.80%
Santo Tomas		Alumbrado	100%	336,214	336,214.00	278,404.40	82.80%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
U.H. El Rosario "A"		Alumbrado	100%	336,214	336,214.00	278,404.40	82.80%
U.H.Manuel R. Anaya Croc		Alumbrado	100%	336,214	336,214.00	278,404.40	82.80%
Santo Domingo Pue		Alumbrado	100%	336,214	336,214.00	278,404.40	82.80%
San Fco. Xocotitla		Añumbrado	100%	336,214	336,214.00	278,404.40	82.80%
U.H. Fco. Villa		Alumbrado	100%	336,214	336,214.00	278,404.40	82.80%
Sta. Apolonia Barrio		Alumbrado	100%	336,214	336,214.00	278,404.40	82.80%
Aguilera		Alumbrado	100%	336,214	336,214.00	278,404.40	82.80%
Del Gas		Alumbrado	100%	336,214	336,214.00	278,404.40	82.80%
Ampl. Del Gas		Alumbrado	100%	336,214	336,214.00	278,404.40	82.80%
Del Maestro		Alumbrado	100%	336,214	336,214.00	278,404.40	82.80%
Industrial Vallejo		Alumbrado	100%	336,214	336,214.00	278,404.40	82.80%
Las Salinas		Alumbrado	100%	336,214	336,214.00	278,404.40	82.80%
Liberación		Alumbrado	100%	336,214	336,214.00	278,404.40	82.80%
San Andrrs Pueblo		Alumbrado	100%	336,214	336,214.00	278,404.40	82.80%
San Salvador Xochimancas		Alumbrado	100%	336,214	336,214.00	278,404.40	82.80%
Sta.Ma.Maninalco Pue.		Alumbrado	100%	336,214	336,214.00	278,404.40	82.80%
Ferrería		Alumbrado	100%	336,214	336,214.00	278,404.40	82.80%
San Pablo Xalpa		Alumbrado	100%	336,214	336,214.00	278,404.40	82.80%
Plenitud		Alumbrado	100%	336,214	336,214.00	278,408.74	82.80%
Centro Azcapotzalco		Alumbrado	100%	336,214	335,055.00	278,404.55	82.80%
Cosmopolita		Poda Y Tala	100%	336,214	336,214.00	-	0.00%
San Rafael		Poda Y Tala	100%	336,214	336,214.00	-	0.00%
Sid.Mex.De Electricistas		Poda Y Tala	100%	336,214	336,214.00	-	0.00%
Nuevo San Rafael	A.02D2.4018	Juegos Infantiles	100%	336,214	336,214.00	-	0.00%
San Andres De Las Sal. Pue	A.02D2.4019	Juegos Infantiles	100%	336,214	336,214.00	-	0.00%
Trabajadores Del Hierro	A.02D2.4020	Juegos Infantiles	100%	336,214	336,214.00	-	0.00%
Exhacienda Del Rosario	A.02D2.4021	Juegos Infantiles	100%	336,214	335,055.00	-	0.00%
Sta. Lucia Barrio	A.02D2.4024	Gimnasio	100%	336,214	336,214.00	334,256.00	99.50%
Tezozomoc	A.02D2.4074	Gimnasio	100%	336,214	336,214.00	334,525.99	99.50%
U.H. Xochinahuac	A.02D2.4025	Gimnasio	100%	336,214	336,214.00	-	0.00%
San Mateo	A.02D2.4078	Gimnasio	100%	336,214	336,214.00	334,526.00	99.50%
San Andres Barrio	A.02S2.4027	Gimnasio	100%	336,214	336,214.00	-	0.00%
San Fco.Tetecala Pue	A.02D2.4023	Gimnasio	100%	336,214	336,214.00	-	0.00%
Arenal	A.02D2.4026	Gimnasio	100%	336,214	336,214.00	334,525.82	99.50%
Santa Ines	A.02D2.4040	Patrulla	100%	336,214	336,214.00	336,214.00	100.00%
Aldana	A.02D2.4037	Patrulla	100%	336,214	336,214.00	336,214.00	100.00%
San Bernabe Barrio	A.02D2.4076	Patrulla	100%	336,214	336,214.00	336,214.00	100.00%
Potrero Del Llano	A.02D2.4039	Patrulla	100%	336,214	336,214.00	-	0.00%
Santiago Ahuizotla	A.02D2.4036	Patrulla	100%	336,214	336,214.00	336,214.00	100.00%
San Alvaro	A.02D2.4034	Patrulla	100%	336,214	336,214.00	336,214.00	100.00%
U.H.Presidente Madero	A.02D2.4032	Motopatrulla	100%	336,214	336,214.00	160,738.88	47.80%
U.H.Del Rosario"B"	A.02D2.4031	Motopatrulla	100%	336,214	336,214.00	321,477.76	95.60%
U.H.Pemex Del Rosario	A.02D2.4033	Motopatrulla	100%	336,214	336,214.00	321,477.76	95.60%
Santa Catarina Pue.	A.02D2.4030	Motopatrulla	100%	336,214	336,214.00	321,477.76	95.60%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
U.H.Jardines Ceylan	A.02D2.4077	Cuatrimoto Y Moto	100%	336,214	336,214.00	-	0.00%
U.H. Ferreria	A.02D2.4016	Alarma Vecinal	100%	336,214	336,214.00	334,182.88	99.40%
U.H.Miguel Hidalgo	A.02D2.4014	Alarma Vecinal	100%	336,214	336,214.00	-	0.00%
U.H.Cuiclahuac 3Y4	A.02D2.4015	Alarma Vecinal	100%	336,214	336,214.00	336,214.00	100.00%
Huatla De Las Sal. Barr.		Tinacos Y Láminas	100%	336,214	336,214.00	-	0.00%
U.H.Conj.San Pablo 396		Impermeabilización	100%	336,214	336,214.00	-	0.00%
U.H.Cuiclahuac 1Y2		Pintura De Fachadas	100%	336,214	336,214.00	-	0.00%
U.H. Demet		Pintura De Fachadas.	100%	336,214	336,214.00	-	0.00%
TOTAL URG				37,319,730	37,319,730	24,327,161.46	
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ							
Acacias	Prevención del Delito	Instalación de luminarias	0%	590,314	590,314.09	115,015.22	19%
Actipan	Obras y servicios	Pavimentación en Vialidades Secundarias	0%	590,314	590,314.09	264,111.18	45%
Álamos I	Infraestructura urbana	Construcción de rampa peatonal	100%	590,314	590,314.09	586,880.79	99%
Álamos II	Equipamiento	Equipamiento de Casa de la Cultura Álamos-Postal	100%	590,314	590,314.09	590,314.00	100%
Albert	Obras y servicios	Mantenimiento de banquetas	100%	590,314	590,314.09	587,133.33	99%
Américas Unidas	Prevención del Delito	Seguridad vecinal, adquisición de panel de alarmas	0%	590,314	590,314.09	404,514.83	69%
Atenor Salas	Prevención del Delito	Alarmas vecinales, adquisición de panel de alarmas	0%	590,314	590,314.09	589,522.44	100%
Ciudad de los Deportes	Infraestructura urbana	Rehabilitación y Construcción de Kiosco	0%	590,314	590,314.09	-	0%
Crédito Constructor	Equipamiento	Suministro y colocación de infraestructura de señalización y catorce letreros	0%	590,314	590,314.09	196,097.45	33%
Centro Urbano Presidente Alemán CUPA	Equipamiento	Suministro y Colocación de Valla Perimetral	100%	590,314	590,314.09	590,314.00	100%
Del Valle I	Prevención del Delito	Instalación de luminarias	0%	590,314	590,314.09	-	0%
Del Valle II	Obras y servicios	Rehabilitación de espacios públicos y áreas verdes	0%	590,314	590,314.09	590,314.00	100%
Del Valle III	Infraestructura urbana	Pavimentación en Vialidades Secundarias	0%	590,314	590,314.09	264,111.18	45%
Del Valle IV	Obras y servicios	Remodelación del Parque Cri-Cri	0%	590,314	590,314.09	219,705.11	37%
Del Valle V	Prevención del Delito	Instalación de luminarias	0%	590,314	590,314.09	-	0%
Del Valle VI	Prevención del Delito	Instalación de luminarias	0%	590,314	590,314.09	-	0%
Del Valle VII	Equipamiento	Instalación de luminarias	0%	590,314	590,314.09	520,213.48	88%
Ermita	Prevención del Delito	Cámaras de vigilancia, adquisición de un sistema de videovigilancia vecinal	0%	590,314	590,314.09	588,815.28	100%
Extremadura Insurgentes	Obras y servicios	Mantenimiento de banquetas	0%	590,314	590,314.09	-	0%
General Pedro María Anaya	Equipamiento	Suministro e instalación de equipo para Gimnasio al Aire Libre que será colocado en el Camellón de la Calle Uxmal	0%	590,314	590,314.09	-	0%
Independencia	Prevención del Delito	Instalación de luminarias	0%	590,314	590,314.09	-	0%
Insurgentes Mixcoac	Infraestructura urbana	Instalación de luminarias	0%	590,314	590,314.09	520,213.48	88%
Insurgentes San Borja	Obras y servicios	Pavimentación en Vialidades Secundarias	0%	590,314	590,314.09	264,111.18	45%
Iztaccíhuatl	Prevención del Delito	Cámaras, alarmas y vecinos alertas, adquisición de un sistema de videovigilancia vecinal	0%	590,314	590,314.09	588,815.29	100%
Josefa Ortiz de Domínguez	Prevención del Delito	Seguridad para mi colonia, adquisición de panel de alarmas	0%	590,314	590,314.09	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Letrán Valle	Prevención del Delito	Sendero seguro, instalación de luminarias	0%	590,314	590,314.09	520,213.48	88%
María Del Carmen	Obras y servicios	Mantenimiento de banquetas	0%	590,314	590,314.09	-	0%
Merced Gómez	Prevención del Delito	Instalación de luminarias	0%	590,314	590,314.09	424,796.52	72%
Miguel Alemán	Prevención del Delito	Ilumina tu colonia, instalación de luminarias	0%	590,314	590,314.09	560,446.96	95%
Miravalle	Obras y servicios	Mantenimiento de banquetas en la Colonia Miravalle	100%	590,314	590,314.09	587,159.57	99%
Mixcoac	Prevención del Delito	Adquisición de panel de alarmas	0%	590,314	590,314.09	589,522.44	100%
Moderna	Prevención del Delito	Sendero seguro, instalación de luminarias	0%	590,314	590,314.09	-	0%
Nápoles	Obras y servicios	Instalación de luminarias	0%	590,314	590,314.09	520,213.48	88%
Nápoles (AMPL)	Infraestructura urbana	Construcción de Jardineras e instalación de luminarias	0%	590,314	590,314.09	-	0%
Narvarte I	Prevención del Delito	Adquisición de un sistema de videovigilancia vecinal	0%	590,314	590,314.09	-	0%
Narvarte II	Prevención del Delito	Adquisición de un sistema de videovigilancia vecinal	0%	590,314	590,314.09	588,815.28	100%
Narvarte III	Prevención del Delito	Instalación de luminarias	0%	590,314	590,314.09	520,213.48	88%
Narvarte IV	Equipamiento	Rehabilitación de Cruces Peatonales Seguros	99%	590,314	590,314.09	590,314.00	100%
Narvarte V	Prevención del Delito	Instalación de luminarias	0%	590,314	590,314.09	520,213.48	88%
Narvarte VI	Prevención del Delito	Adquisición de un sistema de videovigilancia vecinal	0%	590,314	590,314.09	588,815.29	100%
Nativitas	Prevención del Delito	Sendero seguro, instalación de luminarias	0%	590,314	590,314.09	520,213.49	88%
Niños Héroes de Chapultepec	Prevención del Delito	Sendero seguro, instalación de luminarias	0%	590,314	590,314.09	520,213.49	88%
Noche Buena	Prevención del Delito	Adquisición de un sistema de videovigilancia vecinal	0%	590,314	590,314.09	264,111.18	45%
Nonoalco	Prevención del Delito	Instalación de luminarias	0%	590,314	590,314.09	353,069.55	60%
Ocho de Agosto	Obras y servicios	Mantenimiento de banquetas	100%	590,314	590,314.09	582,841.16	99%
Periodista Francisco Zarco	Equipamiento	Suministro e instalación de equipo para Gimnasio al Aire Libre	0%	590,314	590,314.09	-	0%
Piedad Narvarte	Obras y servicios	Rehabilitación de camellón	0%	590,314	590,314.09	-	0%
Portales I	Prevención del Delito	Instalación de luminarias	0%	590,314	590,314.09	-	0%
Portales II	Obras y servicios	Mantenimiento de banquetas	100%	590,314	590,314.09	587,023.77	99%
Portales III	Prevención del Delito	Instalación de luminarias	0%	590,314	590,314.09	-	0%
Portales IV	Prevención del Delito	Instalación de luminarias	0%	590,314	590,314.09	-	0%
Portales Oriente	Equipamiento	Suministro e instalación de equipo para Gimnasio al Aire Libre y Módulos de Juegos	0%	590,314	590,314.09	590,266.00	100%
Postal	Prevención del Delito	Adquisición de un sistema de videovigilancia vecinal	0%	590,314	590,314.09	588,815.29	100%
Residencial Emperadores	Prevención del Delito	Adquisición de un sistema de videovigilancia vecinal	0%	590,314	590,314.09	-	0%
San José Insurgentes	Prevención del Delito	Instalación de luminarias	0%	590,314	590,314.09	520,213.49	88%
San Juan	Obras y servicios	Pavimentación en Vialidades Secundarias	0%	590,314	590,314.09	234,074.80	40%
San Pedro de los Pinos	Prevención del Delito	Adquisición de un sistema de videovigilancia vecinal	0%	590,314	590,314.09	588,815.29	100%
San Simón Ticumac	Equipamiento	Suministro e instalación de equipo para Gimnasio al Aire Libre y Módulos de Juegos	0%	590,314	590,314.09	-	0%
Santa Cruz Atoyac	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales.	Rehabilitación de Centro Cultural	0%	590,314	590,314.09	590,314.00	100%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Tlacoquemécatl Del Valle	Obras y servicios	Suministro y colocación de sistema de riego	0%	590,314	590,314.09	586,844.00	99%
Vértiz Narvarte	Prevención del Delito	Adquisición de un sistema de videovigilancia vecinal	0%	590,314	590,314.09	588,815.29	100%
Villa de Cortés	Prevención del Delito	Instalación de luminarias	0%	590,314	590,314.09	520,213.49	88%
Xoco	Equipamiento	Suministro e instalación de equipo para Gimnasio al Aire Libre y Módulos de Juegos	0%	590,314	590,314.09	590,266.00	100%
Zacahuiztco	Equipamiento	Rehabilitación de Casa de Cultura	0%	590,314	590,314.09	590,314.00	100%
TOTAL URG				37,780,102	37,780,102.00	22,307,350.51	
DELEGACIÓN COYOACÁN							
Alttilo (Condominio Alttilo Universidad)	Renovacion De Andadores		0%	323,290	323,289.65	-	
Ampliación Candelaria	Banquetas		0%	323,290	323,289.65	-	
Barrio Del Niño Jesus	Alumbrado Público		0%	323,290	323,289.65	-	
Campestre Churubusco	Proyecto De Circuito Cerrado		0%	323,290	323,289.65	-	
Ciudad Jardín	Cambio De Luminarias		0%	323,290	323,289.65	-	
Copilco El Bajo	Escuela Digna, Mantenimiento A Escuela Primaria 21 De		0%	323,290	323,289.65	-	
Copilco Universidad	1ª Etapa De Recuperación De Espacio Público Metro Copilco		0%	323,290	323,289.65	-	
Country Club	Seguridad Y Alumbrado Público		0%	323,290	323,289.65	-	
Cuadrante De San Francisco	Luminarias Y Clareo		0%	323,290	323,289.65	-	
De La Candelaria (Pblo.)	Mantenimiento De Adoquín		0%	323,290	323,289.65	323,267.64	
El Rosedal I	Nuevas Luminarias Para El Jardín De Las Rosas		0%	323,290	323,289.65	-	
El Rosedal II	Cámaras Y Luminarias, Puntos De Incidencia Delictiva		0%	323,290	323,289.65	-	
Ex Ejido De Churubusco	Colocación De Lamparas De Foto Celdas En Áreas Comunes Y Futuro Mantenimiento		0%	323,290	323,289.65	-	
Hermosillo	Instalación De Juegos Infantiles		0%	323,290	323,289.65	-	
Integración Latinoamericana	Recuperación Del Centro Cultural, Areas Recreativas Y Culturales De La Colonia		0%	323,290	323,289.65	309,057.71	
La Concepción (Barr.)	Bacheo En General		0%	323,290	323,289.65	-	
Los Olivos (U.Hab.)	Impermeabilizacion De Edificios		0%	323,290	323,289.65	311,454.11	
Los Reyes (Pblo.)	Mantenimiento De Adoquín		0%	323,290	323,289.65	-	
Magdalena Culhuacan (Barr.)	Señalamientos Viales		0%	323,290	323,289.65	-	
Monte De Piedad	Unidad Ecológica		0%	323,290	323,289.65	-	
Oxtopulco Universidad	Habilitación De Cruces Peatonales		0%	323,290	323,289.65	-	
Parque San Andrés	Luminarias Virginia		0%	323,290	323,289.65	-	
Paseos De Taxqueña I	Habilitación Y Equipamientos Del Espacio Recuperado, Antiguo Depósito De Basura Para Personas Dicapacitadas Y De La 3A. Edad, Área De Gimnasio.		0%	323,290	323,289.65	-	
Paseos De Taxqueña II	Sendero Luminoso		0%	323,290	323,289.65	-	
Pedregal De San Francisco Fracc.	Construcción De Resumideros		0%	323,290	323,289.65	-	
Prado Churubusco	Juegos Infantiles Y Ejercitadores		0%	323,290	323,289.65	-	
Rancho Del Rosario	Recuperación De Áreas Verdes		0%	323,290	323,289.65	-	
Romero De Terreros	Luminarias		0%	323,290	323,289.65	-	

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			VAR %
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	
Romero De Terreros (Fracc.)	Instalación De Cámaras De Seguridad (Unidad Segura)		0%	323,290	323,289.65	-	
San Diego Churubusco	Juegos Infantiles En El Parque De Xicotencatl		0%	323,290	323,289.65	-	
San Francisco Culhuacan (Pblo.)	Carpa Cultural Con Gradas Y Templete		0%	323,290	323,289.65	-	
San Lucas	Bacheo Adoquinado		0%	323,290	323,289.65	-	
San Mateo (Barr.)	Luminarias Y Clareo		0%	323,290	323,289.65	-	
San Pablo Tepetlapa	Cámaras De Vigilancia		0%	323,290	323,289.65	-	
Santa Catarina (Barr.)	Parque Pino Y Alarmas Sísmicas		0%	323,290	323,289.65	-	
Santa Martha Del Sur	Rehabilitación Del Drenaje		0%	323,290	323,289.65	-	
Taxqueña	Guarniciones Y Banquetas		0%	323,290	323,289.65	-	
Villa Coyoacán	Reposición De Lamparas Fundidas Y Colocación De Luminarias Faltantes		0%	323,290	323,289.65	-	
Xotepingo	Jardín Bambu, Aparatos Ejercitadores		0%	323,290	323,289.65	-	
Alianza Popular Revolucionaria Norte (U Hab)	Bancas Para Jardín Y Luminarias		0%	323,290	323,289.65	-	
Alianza Popular Revolucionaria Poniente (U Hab)	Remodelación Del Módulo Social "Catra"		0%	323,290	323,289.65	-	
Alianza Popular Revolucionaria Oriente (U Hab)	Sendero Seguro (Luminarias)		0%	323,290	323,289.65	-	
Ampliación San Francisco Culhuacan	Sendero Seguro En El Parque De Los Culhuacanes		0%	323,290	323,289.65	-	
Avante	Cámaras A C-4 Clareo De Árboles		0%	323,290	323,289.65	-	
C.T.M. Ix Culhuacan	Barda Perimetral Recuperamos El Area Verde		0%	323,290	323,289.65	316,822.42	
C.T.M. V Culhuacan	Pintura Exterior De Edificios Que Faltan		0%	323,290	323,289.65	313,574.42	
C.T.M. Vii-A Culhuacan	Pista De Arcilla		0%	323,290	323,289.65	309,526.49	
C.T.M. X Culhuacan	1ª Etapa De Pintura De Exteriores		0%	323,290	323,289.65	312,965.32	
Cafetales I	Gimnasio Al Aire Libre Y Juegos Infantiles		0%	323,290	323,289.65	-	
Cafetales Ii	Reforestación De Los Tres Jardines		0%	323,290	323,289.65	-	
Campestre Coyoacán	Reinstalación De Fuentes, Parque Y Mantenimiento		0%	323,290	323,289.65	-	
Canal Nacional 260 (U.Hab.)	2ª Fase De Impermeabilización, Posteriormente 3ª Fase En La U. H. Canal Nacional 260		0%	323,290	323,289.65	313,315.16	
Canal Nacional U.H. Carmen Serdan	Impermeabilizacion U.H. Canal Nacional Luminarias		0%	323,290	323,289.65	313,315.16	
Centro Urbano Tlalpan	Reparación De Bodegas En La Rampa Del Caracol Y Edificio 1-C		0%	323,290	323,289.65	-	
Croc Culhuacan Secc. 6	Instalación, Sustitución Del Alumbrado Público		0%	323,290	323,289.65	313,594.12	
Ctm Ix A Culhuacan	Sendero Seguro (Luminarias)		0%	323,290	323,289.65	-	
Ctm Vii Culhuacan	Sendero Seguro En Catalina Buendía		0%	323,290	323,289.65	-	
Ctm Viii Culhuacan	Sendero Seguro (Luminarias) (Kfd)		0%	323,290	323,289.65	-	
Educacion	Ampliación De La Cultura		0%	323,290	323,289.65	-	

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			VAR %
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	
El Centinela	Recuperacion De Areas Verdes, Continuacion Del Proyecto Anterior Parque Las Aguilas		0%	323,290	323,289.65	-	
El Mirador	Pavimentación En Vialidades Primarias		0%	323,290	323,289.65	36,493.60	
El Parque De Coyoacan Fracc.	Seguridad		0%	323,290	323,289.65	-	
El Vergel De Coyoacán Infonavit El Hueso	Enovación De Tuberia De Agua (Ramales)		0%	323,290	323,289.65	316,102.95	
Emiliano Zapata	Instalación De Cámaras De Vigilancia		0%	323,290	323,289.65	-	
Emiliano Zapata U.H.	Juegos Y Ejercitadores (Plaza Civica)		0%	323,290	323,289.65	-	
Espartaco	Rmapas Y Paso Para Discapacitados		0%	323,290	323,289.65	-	
Ex Hacienda Coapa	Juegos Infantiles Y Equipamiento		0%	323,290	323,289.65	-	
Girasoles Ii	Luminarias		0%	323,290	323,289.65	-	
Infonavit Culhuacan Zona 1	Reencarpetado De Estacionamiento Y 1A. Fase De Pintura En La Unidad		0%	323,290	323,289.65	313,530.58	
Infonavit Culhuacan Zona 2	Tuberías Y Válvulas De Agua Potable		0%	323,290	323,289.65	-	
Infonavit Culhuacan Zona 3	Cambio De Red Hidráulica		0%	323,290	323,289.65	-	
Jardines De Coyoacán (Fracc.)	Luminarias Poste Corto		0%	323,290	323,289.65	-	
La Virgen 1170	Cambio, Mantenimiento E Instalación De Cámaras De Seguridad		0%	323,290	323,289.65	323,289.68	
Las Cabañas	Continuidad Del Drenaje		0%	323,290	323,289.65	321,494.00	
Las Campanas	Guarniciones Y Banquetas		0%	323,290	323,289.65	-	
Las Trojes Coapa	Colocacion De Electroniveles En Los Tinacos De Cada Torre, Reparacion De Las Fugas Y Cambio De Tinacos Dañados O Que No Tengasn Tapas		0%	323,290	323,289.65	323,192.24	
Los Cedros	Cámaras De Vigilancia		0%	323,290	323,289.65	-	
Los Cipreses	Alarmas Vecinales		0%	323,290	323,289.65	-	
Los Girasoles I	Demolicion Y Fabricación De Banquetas Y Guarniciones De La Colonia Girasoles I, Interior De La Cerradas		0%	323,290	323,289.65	-	
Los Girasoles Iii	Instalacion De Camaras De Vigilancia En La Entrada De Los Edificios		0%	323,290	323,289.65	-	
Los Olivos Fracc.	Guarniciones Y Banquetas		0%	323,290	323,289.65	323,194.56	
Los Robles (Fracc.)	Continuación De Proyecto De Reparación Y Empedrado		0%	323,290	323,289.65	-	
Los Sauces	Cámaras De Seguridad		0%	323,290	323,289.65	-	
Petrolera Taxqueña	Video Camaras 4		0%	323,290	323,289.65	-	
Piloto Culhuacan U.H.	Área De Juegos Para Todos		0%	323,290	323,289.65	-	
Prados De Coyoacán	Rehabilitación De Fuente, Luminarias, Malla Ciclónica, Clareo De Árboles		0%	323,290	323,289.65	-	
Presidentes Ejidales 1º Secc.	Cámaras De Seguridad		0%	323,290	323,289.65	-	
Presidentes Ejidales 2A. Sección	Luminarias Para Presidentes Ejidales 2A. Sección		0%	323,290	323,289.65	-	
Stunam Culhuacan U.H.	Juegos Infantiles		0%	323,290	323,289.65	323,282.26	
Viejo Ejido Santa Úrsula Copapa	Luminarias		0%	323,290	323,289.65	-	
Villa Quietud	Techo De Foro Abierto		0%	323,290	323,289.65	-	
Adolfo Ruiz Cortines I	Instalación Sustitución Y Mantenimiento De Alumbrado		0%	323,290	323,289.65	-	

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Adolfo Ruiz Cortines Ii	Reencarpetamiento		0%	323,290	323,289.65	-	
Ajusco I	Ajusco Iluminado, Luminarias		0%	323,290	323,289.65	-	
Ajusco Ii	Sendero De Luminarias		0%	323,290	323,289.65	-	
Atlantida	Rehabilitación Y Remodelación De Camellones Y Áreas Verdes		0%	323,290	323,289.65	-	
Bosques De Tetlameya	Parque Recreativo Y Salón De Usos Múltiples		0%	323,290	323,289.65	-	
Ciudad Universitaria	Reparación E Impermeabi Lización De Techos Pretilas		0%	323,290	323,289.65	-	
Copilco El Alto	Esparcimiento Gimnasio Al Aire Libre		0%	323,290	323,289.65	-	
El Caracol	Modulo De Vigilancia		0%	323,290	323,289.65	-	
El Reloj	Remodelación Del Camellon Caliz		0%	323,290	323,289.65	-	
Imán	Podá, Tala Y Alumbrado		0%	323,290	323,289.65	-	
Imán 580	Desasolve De La Red De Drenaje		0%	323,290	323,289.65	-	
Insurgentes Cuicuilco	Calle Sin Baches		0%	323,290	323,289.65	-	
Jardines Del Pedregal	Circuito De Vigilancia (Cámaras)		0%	323,290	323,289.65	-	
Joyas Del Pedregal	Control De Acceso Automatizado Con Tag Y Activación A Distancia		0%	323,290	323,289.65	323,290.00	
La Cantera U.H.	Luz Y Agua Para Todos		0%	323,290	323,289.65	323,290.00	
Media Luna	Cámaras De Vigilancia		0%	323,290	323,289.65	-	
Nueva Díaz Ordas	"Guillermo Valle" Andador Seguro Guarnicio- Nes Y Banquetas		0%	323,290	323,289.65	323,194.56	
Olimpica	Cámaras De Seguridad		0%	323,290	323,289.65	-	
Pedregal De La Zorra	Cámaras De Vigilancia Y Alarmas Vecinale S		0%	323,290	323,289.65	-	
Pedregal De Santa Úrsula I	Luminarias De Poste Tipo Venus		0%	323,290	323,289.65	-	
Pedregal De Santa Úrsula Ii	Juegos Infantiles		0%	323,290	323,289.65	-	
Pedregal De Santa Úrsula Iii	Juegos Infantiles Y Malla Ciclónica		0%	323,290	323,289.65	-	
Pedregal De Santa Úrsula Iv	Ejercitadores		0%	323,290	323,289.65	-	
Pedregal De Santo Domingo I	Instalación De Cámaras De Seguridad En Avenidas Principales		0%	323,290	323,289.65	321,532.62	
Pedregal De Santo Domingo Ii	La Felicidad Esta En La Seguridad		0%	323,290	323,289.65	-	
Pedregal De Santo Domingo Iv	Luminarias		0%	323,290	323,289.65	-	
Pedregal De Santo Domingo Ix	La Felicidad Esta En La Seguridad		0%	323,290	323,289.65	-	
Pedregal De Santo Domingo V	La Felicidad Esta En La Seguridad		0%	323,290	323,289.65	-	
Pedregal De Santo Domingo Vi	Juntos Mejorando Tu Calle, Arreglo De Banquetas		0%	323,290	323,289.65	-	
Pedregal De Santo Domingo Vii	Guarniciones Y Banquetas		0%	323,290	323,289.65	-	
Pedregal De Santo Domingo Viii	La Felicidad Esta En La Seguridad/ Cámaras De Vigilancia Y Luminarias		0%	323,290	323,289.65	-	
Pedregal De Santodomingo Iii	Pintura En Guarniciones Topes, Vías De Transito Señalamiento Y Luminarias		0%	323,290	323,289.65	-	

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Pedregal Del Maurel	Renivelacion Estacionamientos Av. Iman 664, 664 Bis, 670, 680, Con Concreto Hidraulico Mas Menos Diez Centimetros De Espesor Y Adocreto, Barda Perimetral Privada Crepusculo Con Mausoleo, Aprox. 70 M De Reja De Perfiles Tubulares De 3X1.5 Pulgadas, Cal. 18, Reja Faltante En Privada Alborada Para Estacionamiento		0%	323,290	323,289.65	-	
Santa Úrsula Coapa (Pblo.)	Cambio De Luminarias		0%	323,290	323,289.65	-	
Villa Panamericana 1Era Secc	Luminarias		0%	323,290	323,289.65	-	
Villa Panamericana 2ª Secc.	Guarniciones Y Banquetas		0%	323,290	323,289.65	312,753.12	
Villa Panamericana 3ª Secc.	Construcción De Barda Perimetral Y 2 Tramos De Camino Rojo		0%	323,290	323,289.65	312,917.36	
Villa Panamericana 5ª Secc.	Suministro Y Colocación De Válvulas Y Tuberías De Agua Potable		0%	323,290	323,289.65	-	
Villa Panamericana 6ª Secc.	Reparación De Empedrado		0%	323,290	323,289.65	315,950.55	
Villa Panamericana 7A. Seccion	Suministro Y Colocacion De Tuberias De Agua Potable		0%	323,290	323,289.65	-	
Villas Del Pedregal	Dignificando Tu Casa		0%	323,290	323,289.65	309,057.71	
Vistas Del Maurel	Centro Ludico Y Multidisciplinario		0%	323,290	323,289.65	313,101.14	
Chimalistac	Reacomodo De Empedrado		0%	323,290	323,289.65	-	
Del Carmen	Ampliacion De Piso De Concreto Y Columnas De Concreto Para Sostener Lonas		0%	323,290	323,289.65	-	
Ctm Vi Culhuacan U.H.	Pintura Exterior De Edificios Que Faltan		0%	323,290	323,289.65	-	
Ex Ejido San Francisco Culhucan	Sendero Seguro De La Colonia		0%	323,290	323,289.65	-	
Haciendas De Coyoacan Fracc.	Luminarias En El Parque De La Colonia Haciendas De Coyoacan		0%	323,290	323,289.65	-	
Santa Cecilia	Juegos Infantiles De La 3A. Edad		0%	323,290	323,289.65	-	
Ajusco Huayamilpas	Luminarias Empotradas		0%	323,290	323,289.65	-	
Ajusco Iii	Luminarias Y Camaras De Vigilancia		0%	323,290	323,289.65	-	
Cantil Del Pedregal	Luminarias Fotosolares		0%	323,290	323,289.65	-	
Pedregal De San Angel Ampliación	Jardineras En Calle Cataratas		0%	323,290	323,289.65	-	
Santa Ursula Coyoacan	Camaras De Seguridad		0%	323,290	323,289.65	-	
Villa Panamericana 4A. Seccion	Salon De Usos De Multiples		0%	323,290	323,289.65	313,516.83	
TOTAL URG				47,523,578	47,523,578.00	8,586,076.31	

DELEGACIÓN CUAJIMALPA

Abdias García Soto	Repavimentación de vialidades		0%	568,968	568,968.00	-	0%
Adolfo López Mateos	Mantenimiento de vialidades y del drenaje		0%	568,968	568,968.00	-	0%
Agua Bendita	Repavimentación de diversas calles	Se realizaron trabajos de sustitución de 250 m2 de carpeta asfáltica de diversas calles, mediante topografía, fresado, barrido fino, tendido de capa asfáltica, compactación, riego con mortero y balizamiento con pintura de microesfera blanco tráfico.	100%	568,968	568,968.00	567,251.40	100%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Ahuatenco	Sustitución de banquetas y guarniciones		0%	568,968	568,968.00	-	0%
Amado Nervo	Rehabilitación del sistema del drenaje		0%	568,968	568,968.00	-	0%
Bosques De Las Lomas		Se realizaron obras consistentes en el reemplazo de 70 luminarias tipo ov25 por ecovía, incluye en algunos casos el cambio de cable de cobre por aluminio, cambio de carcasa y cambio de postes.	94%	568,968	568,968.00	534,365.10	94%
	Sustitución de luminarias						
Cacalote		Se realizó la sustitución de tableros de canchas de basquetbol, cambio de pasto en cancha de futbol siete, sustitución de porterías y mejoramiento de la imagen urbana con pintura en interiores y exteriores.	95%	568,968	568,968.00	539,184.24	95%
	Rehabilitación del Deportivo Cacalote						
Cola De Pato		Se realizó la colocación de adoquín en 150 m2 de nuevas vialidades con trabajos de limpieza del terreno, barrido fino, adquisición y colocación de adoquín y balizamiento.	67%	568,968	568,968.00	381,601.89	67%
	Pavimentación de adocreto						
Cruz Blanca		Se realizaron trabajos de terminación de la construcción del drenaje sobre una longitud de 0.5 km de una red que actualmente corre a cielo abierto y que provoca serios daños en la salud de los vecinos.	95%	568,968	568,968.00	538,918.33	95%
	Conclusión de construcción de drenaje						
Corredor Santa Fe		Se realizó la sustitución de banquetas y guarniciones y colocación de escaleras, colonia corredor santa fe, así como colocación de escaleras en la avenida santa fe y la calle juan o'gorman.	100%	568,968	568,968.00	567,553.37	100%
	Sustitución de banquetas y guarniciones y colocación de escaleras						
Ebano (U Hab)		Se realizaron trabajos de pintura general interior y exterior, impermeabilización, sustitución de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, cambio de herrería y sustitución de pisos.	95%	568,968	568,968.00	541,809.27	95%
	Remodelación del Centro de Desarrollo Social						
El Contadero		Se realizó aplanado de fachada, enyesado de paredes, aplicación de pintura vinilica en fachada e interiores, cambio de pisos e impermeabilización de azoteas, sustitución de instalación eléctrica y cambio de herrería y vidrios.	95%	568,968	568,968.00	539,277.44	95%
	Restauración de la escuela de artes y oficios						
El Molinito		Se realizó la colocación de 8 luminarias nuevas (puntos de luz adicionales) y sustitución de 60 luminarias ov25 por ecovía.	94%	568,968	568,968.00	534,200.53	94%
	Instalación y sustitución de luminarias						

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
El Molino	Construcción de boca de tormenta	Se realizaron trabajos de construcción de 0.1 km de longitud con dos cajas para la captación de aguas pluviales, trazo y nivelación, excavaciones, habilitado de acero, colocación de cimbra, colado de concreto, colocación de ductos, conexión a la red de drenaje y rejillas.	95%	568,968	568,968.00	538,814.21	95%
El Tianguillo	Cambio de tubería de agua potable	Se realizaron obras consistentes en el reemplazo de la tubería que se encuentra en mal estado y limpieza de la misma.	100%	568,968	568,968.00	567,386.48	100%
El Yaqui	Construcción del Salón Ciudadano parte II		0%	568,968	568,968.00	-	0%
Jardines De La Palma (Huizachito)	Rehabilitación de áreas verdes		0%	568,968	568,968.00	-	0%
Jesús Del Monte	Reencarpetado de vialidades secundarias	Se realizaron trabajos de repavimentación de 130 m2 de vialidades mediante fresado y acarreo del material retirado, barrido fino, tendido de material asfáltico, sellado con mortero, nivelación de brocales y balizamiento.	49%	568,968	568,968.00	280,205.99	49%
La Pila	Adquisición de tinacos	Se entregaron tinacos de agua de 1100 litros.	0%	568,968	568,968.00	568,968.00	100%
La Venta	Instalación de arcos de bienvenida y rehabilitación de talud	Se realizó la instalación de arcos de bienvenida y rehabilitación de talud, colonia la venta.	95%	568,968	568,968.00	538,557.54	95%
Las Lajas	Sustitución de luminarias	Se hizo la sustitución de luminarias, con el reemplazo de 65 luminarias tipo ov25 por ecovia, incluye en algunos casos cambio de carcasa, cableado y postes.	94%	568,968	568,968.00	532,937.43	94%
Texcalco	Almacenamiento de Agua en Tinacos (tipo rotoplas)	Se entregaron tinacos de agua de 1100 litros	0%	568,968	568,968.00	568,156.00	100%
Las Tinajas	Reparación de guarniciones y banquetas	Se hizo la reparación de guarniciones y banquetas, colonia las tinajas, con la ejecución de trabajos de demolición de banquetas y guarniciones actuales en una superficie de 150 m2, limpieza de la zona, corte de raíces de arboles y tendido de concreto de alta densidad y balizamiento de guarnición.	95%	568,968	568,968.00	539,640.62	95%
Loma Del Padre	Ampliación de la red de agua potable		0%	568,968	568,968.00	-	0%
Lomas De Memetla	Equipamiento del centro de salud		0%	568,968	568,968.00	-	0%
Lomas De Vista Hermosa	Sustitución de banquetas y guarniciones	Se hizo la rehabilitación de banquetas y guarniciones, se atenderá una superficie de 110 m2, mediante las acciones de demolición de banquetas y guarniciones existentes, limpieza, corte de raíces, tendido de concreto de alta resistencia, colado y balizamiento de guarnición.	100%	568,968	568,968.00	567,567.00	100%
Lomas Del Chamizal	Muro de contención (continuación)		0%	568,968	568,968.00	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Manzanastitla	Sustitución de luminarias	Se hizo la sustitución de luminarias, trabajos consistentes en el reemplazo de 60 luminarias tipo ov25 por ecovia, en algunos casos cambio de carcazas deterioradas, cableado y postes siniestrados.	94%	568,968	568,968.00	533,589.53	94%
Memetla	Rehabilitación de áreas verdes y recreativas	Se hizo la rehabilitación de áreas verdes y recreativas, se realizaron trabajos de mantenimiento de 200 m2 en áreas verdes de la colonia como camellones y glorietas con trabajos consistentes en retiro de tierra y material vegetal, desyerbes, podas, excavaciones, colocación de tierra vegetal, abono, siembra de arbustos y plantas de ornato, colocación de gravilla de color, grava triturada con mármol y reconstrucción de arriates.	95%	568,968	568,968.00	538,499.63	95%
Navidad (Granjas De Navidad) Palo Alto (Granjas)	Guarniciones y Banquetas		0%	568,968	568,968.00	-	0%
	Mejoramiento de la imagen urbana del Centro del Barrio	Se hizo la sustitución de luminarias y rehabilitación de banquetas, con el reemplazo de 20 luminarias tipo ov25 por ecovia, incluye en algunos casos cambio de carcaza, cableado y postes y se atenderá una superficie de 60 m2, mediante las acciones de demolición de banquetas y guarniciones existentes, limpieza, corte de raíces, tendido de concreto de alta resistencia, colado y balizamiento de guarnición.	25%	568,968	568,968.00	141,454.81	25%
Retama	Adquisición de patrulla y juegos infantiles		0%	568,968	568,968.00	-	0%
San Lorenzo Acopilco (Pueblo)	Conclusión de drenaje y vialidad	Se realizó la conclusión de drenaje y vialidad, con la realización de los trabajos de terminación de la conexión de drenaje de la red secundaria con una longitud de 0.06 km y repavimentación de vialidad.	95%	568,968	568,968.00	540,012.10	95%
San Mateo Tlaltenango (Pueblo) San Pablo Chimalpa (Pueblo)	Sustitución de Guarniciones y banquetas		0%	568,968	568,968.00	-	0%
	Ampliación del Centro de Salud	Se hizo la ampliación del centro de salud, con la construcción de segundo nivel, para ampliar su capacidad con dos consultorios, uno médico y el otro dental.	25%	568,968	568,968.00	144,621.72	25%
Tepetongo	Mejoramiento de la imagen urbana del Centro del Barrio	Se llevo a cabo el mejoramiento de la imagen urbana del centro de barrio, con el remozamiento exterior del centro de barrio, mediante la aplicación de pintura vinílica, adecuación de guarniciones y banquetas, cambio de vidrios y herrería, macetas y alumbrado al exterior del inmueble.	94%	568,968	568,968.00	537,659.01	94%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Xalpa	Rehabilitación del sistema de drenaje	Se llevo a cabo el remozamiento de banquetas, guarniciones y drenaje con la ejecución de trabajos de excavaciones, conexión de red al drenaje secundario, demolición de banquetas existentes, colado con concreto de alta resistencia, colocación de rejillas y balizamiento de guarnición.	26%	568,968	568,968.00	147,313.85	26%
Zentlapatl	Rehabilitación del sistema de drenaje y pavimentación	Se hizo la repavimentación de vialidad, con la sustitución de 180 m2 de carpeta asfáltica en la calle puerto ángel, mediante el fresado, barrido fino, tendido de material asfáltico templado, compactación, sellado con mortero y balizamiento.	95%	568,968	568,968.00	539,048.41	95%
1º Mayo Portal Del Sol	Construcción de muro de contención	Se hizo la instalación de dovelas en paso peatonal, con la colocación de dovelas y la adecuación de banquetas y guarniciones en una superficie de 85 m2.	0%	568,968	568,968.00	-	0%
	Suministro y colocación de Dovelas de concreto vialetas y balizamientos	Se hizo la instalación de dovelas en paso peatonal, con la colocación de dovelas y la adecuación de banquetas y guarniciones en una superficie de 85 m2.	100%	568,968	568,968.00	567,321.48	100%
Cuajimalpa I	Sustitución de luminarias	Se hizo la sustitución de luminarias, con el cambio de 62 luminarias, reemplazo en su caso de carcasa vandalizada, cableado y postes accidentados.	93%	568,968	568,968.00	529,686.69	93%
Cuajimalpa li	Sustitución de Banquetas y Guarniciones	Se realizó la rehabilitación de banquetas y guarniciones, se sustituirán 110 m2 de banquetas y guarniciones a través de trabajos de demolición, limpieza, barrido, corte de raíces, armado, colado con concreto de alta resistencia y balizamiento de guarnición.	85%	568,968	568,968.00	486,063.65	85%
San José De Los Cedros I	Sustitución de guarniciones y banquetas	Se realizó la rehabilitación de banquetas y guarniciones, se sustituirán 120 m2 de banquetas y guarniciones a través de trabajos de demolición, limpieza, barrido, corte de raíces, armado, colado con concreto de alta resistencia y balizamiento de guarnición.	100%	568,968	568,968.00	567,567.00	100%
San José De Los Cedros li	Sustitución de luminarias		0%	568,968	568,968.00	-	0%
TOTAL URG				25,034,592	25,034,592.00	14,719,232.72	
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC							
Santa María la Ribera IV	Equipamiento	Banquetas y guarniciones	0%	1,067,443	1,067,442.67	452,640.58	42%
Hipodromo I	Infraestructura urbana	Compra de camión recolector de residuos solidos	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
Guerrero III	Infraestructura urbana	Nuestro guerrero limpio	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
Algarín	Equipamiento	Compra de brazo hidraulico (para podas y reparacion de luminarias)	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
Buenos Aires	Equipamiento	Compra de camion con brazo hidraulico para poda	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Condesa	Camión de basura	Compra de camion recolector de basura	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
Cuauhtemoc	Camión de basura	Compra de camion recolector de basura	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
Ex Hipodromo de Peralvillo	Camión de basura	Compra de camion recolector de basura	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
Maza	Camión de basura	Compra de camion recolector de basura	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
Paulino Navarro	Camión de basura	Compra de camion recolector de basura	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
San Simon Tolnahuac	2 camión de basura	Compra de camion recolector de basura	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
Tabacalera	Camión de basura	Compra de camion recolector de basura	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
Centro II	Equipamiento	Camión de Desazolve Vactor	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
Centro III	Equipamiento	Camión de Desazolve Vactor	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
Centro V	Camión de basura	Compra de camion recolector de basura	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
Centro VI	Equipamiento	Compra de camion desazolve	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
Centro VII	Equipamiento	Compra brazo hidráulico para cambio de liminarias y poda de árboles	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
Doctores I	Equipamiento	Compra de camion recolector de basura	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
Doctores II	Obras y servicio	Compra de camion recolector de basura	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
Doctores III	Equipamiento	Brazo hidráulico para poda	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
Doctores IV	Equipamiento	Compra de camion recolector de basura	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
Morelos I	Camión de basura	Compra de camion recolector de basura	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
Morelos II	Equipamiento	Brazo hidraulico	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
Morelos III	Camión de basura	Compra de camion recolector de basura	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
Obrera I	Camión de basura	Compra de camion recolector de basura	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
Obrera II	Camión de basura	Compra de camion recolector de basura	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
Obrera IV	Camión de basura	Compra de camion con brazo hidraulico para poda y sustitución de luminarias	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
Peralvillo II	Camión de basura	Compra de camion recolector de basura	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
Roma Norte I	Camión de basura	Compra de camion recolector de basura	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
Roma Norte II	Camión de basura	Compra de camion recolector de basura	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
Roma Sur I	Camión de basura	Compra de camion recolector de basura	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
San Rafael I	Camión de basura	Compra de camion recolector de basura	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
San Rafael II	Obras y servicio	Compra de camion de brazo hidraulico integrado con olla	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
Santa Maria la Ribera I	Camión de basura	Compra de camion recolector de basura	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
Asturias	Los que promueven actividades recreativas,	Casa de cultura	0%	1,067,443	1,067,442.67	1,036,294.65	97%
Obrera III	Equipamiento	Compra de camión recolector de residuos solidos	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
Centro VIII	Equipamiento	Compra de malacates	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
Asturias (Ampl)	Obras y servicio	Banquetas y guarniciones	0%	1,067,443	1,067,442.67	1,051,695.52	99%
Atlampa	Infraestructura urbana	Guarniciones y banquetas	0%	1,067,443	1,067,442.67	1,065,004.17	100%
Esperanza	Obras y servicio	Calles seguras: rehabilitacion de pavimento	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
Felipe Pescador	Obras y servicio	Pavimentacion	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
Hipodromo Condesa	Infraestructura urbana	Rehabilitacion de drenaje para evitar inundaciones	0%	1,067,443	1,067,442.67	1,006,668.45	94%
Juarez	Obras y servicio	Compra de camión recolector de residuos solidos	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
Santa Maria Insurgentes	Renivelacion de banquetas y renovacion asfa	Banquetas y guarniciones	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
Transito	Espacios publicos	Compra de camión recolector de residuos solidos	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
Valle Gomez	Obras y servicio	Continuidad de recuperacion de espacios	0%	1,067,443	1,067,442.67	1,067,443.00	100%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Vista Alegre	Obras y servicio	Accesibilidad para todas/os rampas para discapacitados en toda la colonia, incluido balizamiento	0%	1,067,443	1,067,442.67	613,173.73	57%
Buenavista I	Espacios publicos	Recuperacion del parque abasolo	0%	1,067,443	1,067,442.67	1,067,443.00	0%
Buenavista II	Banquetas y guarniciones	Compra de camión recolector de residuos solidos	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
Centro I	Equipamiento	Camión de Desazolve Vactor	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
Centro IV	Banquetas y guarniciones	Camión de Desazolve Vactor	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
Guerrero I	Espacios publicos	Recuperacion de areas recreativas	0%	1,067,443	1,067,442.67	1,011,700.41	95%
Guerrero II	Camión de basura	Compra de camion recolector de basura	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
Guerrero IV	Infraestructura urbana	Baquetas y rampas para discapacitados	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
Hipodromo II	Infraestructura urbana	banquetas	0%	1,067,443	1,067,442.67	1,036,141.87	97%
Nonoalco-Tlatelolco (U Hab) I	Obras y servicio	Rehabilitacion de pisos, herreria y techos de andadores	0%	1,067,443	1,067,442.67	1,046,856.63	98%
Nonoalco-Tlatelolco (U Hab) II	Obras y servicio	Impermeabilizacion, pintura y acados de andadores	0%	1,067,443	1,067,442.67	1,040,347.94	97%
Nonoalco-Tlatelolco (U Hab) III	Obras y servicio	Oasis Fase Dos (Recuperación de Espacios)	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
Peralvillo I	Banquetas y guarniciones	Reconstrucción de banquetas y guarniciones en varios comités ciudadanos de esta delegación	0%	1,067,443	1,067,442.67	1,056,135.88	99%
Roma Norte III	Infraestructura urbana	Banquetas	0%	1,067,443	1,067,442.67	1,067,345.02	100%
Roma Sur II	Infraestructura urbana	Banquetas	0%	1,067,443	1,067,442.67	765,262.80	72%
Doctores V	Infraestructura urbana	Compra de camión recolector de residuos solidos	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
Santa Maria (U Hab)	Impermeabilizacion	Unidades habitacionales	0%	1,067,443	1,067,442.67	1,067,000.00	100%
Santa Maria la Ribera II	Equipamiento	Compra de camión recolector de residuos solidos	0%	1,067,443	1,067,442.67	-	0%
TOTAL URG				68,316,331	68,316,331.00	15,451,153.65	
DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO							
Ctm Aragón Amp (Uh)	Reencarpelado De Avenida	Para reencarpelado y bacheo se realizan trabajos de excavación y rallado, compactación de suelo, tendido de mezcla asfáltica y/o concreto hidráulico y limpieza de desperdicio.	10000%	380,037	380,037.34	88,019.61	23%
Casas Aleman (Amp) Ii	Repavimentación	Para reencarpelado y bacheo se realizan trabajos de excavación y rallado, compactación de suelo, tendido de mezcla asfáltica y/o concreto hidráulico y limpieza de desperdicio.	10000%	380,037	380,037.34	-	0%
Fovissste Cuchilla (U.H.)	Repavimentación De Dos Estacionamientos, Topes, Limpieza Y Sustitución De Coladeras.	Para reencarpelado y bacheo se realizan trabajos de excavación y rallado, compactación de suelo, tendido de mezcla asfáltica y/o concreto hidráulico y limpieza de desperdicio.	10000%	380,037	380,037.34	88,019.61	23%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Graciano Sánchez	Pavimentación	Para reencarpelado y bacheo se realizan trabajos de excavación y rallado, compactación de suelo, tendido de mezcla asfáltica y/o concreto hidráulico y limpieza de desperdicio.	10000%	380,037	380,037.34	88,019.61	23%
Guadalupe Victoria	Reencarpelado Asfáltico	Para reencarpelado y bacheo se realizan trabajos de excavación y rallado, compactación de suelo, tendido de mezcla asfáltica y/o concreto hidráulico y limpieza de desperdicio.	10000%	380,037	380,037.34	88,019.61	23%
Industrial I	Reencarpetamiento	Para reencarpelado y bacheo se realizan trabajos de excavación y rallado, compactación de suelo, tendido de mezcla asfáltica y/o concreto hidráulico y limpieza de desperdicio.	10000%	380,037	380,037.34	88,019.61	23%
Infonavit Loreto Fabela (U Hab)	Repavimentación Del Patio Interior De La Unidad	Para reencarpelado y bacheo se realizan trabajos de excavación y rallado, compactación de suelo, tendido de mezcla asfáltica y/o concreto hidráulico y limpieza de desperdicio.	10000%	380,037	380,037.34	88,019.61	23%
La Casilda	Reencarpelado	Para reencarpelado y bacheo se realizan trabajos de excavación y rallado, compactación de suelo, tendido de mezcla asfáltica y/o concreto hidráulico y limpieza de desperdicio.	10000%	380,037	380,037.34	88,019.61	23%
La Forestal Iii	Concreto Hidráulico	Para reencarpelado y bacheo se realizan trabajos de excavación y rallado, compactación de suelo, tendido de mezcla asfáltica y/o concreto hidráulico y limpieza de desperdicio.	4000%	380,037	380,037.34	88,019.61	23%
Lomas De Cuauhtepc	Reencarpelado	Para reencarpelado y bacheo se realizan trabajos de excavación y rallado, compactación de suelo, tendido de mezcla asfáltica y/o concreto hidráulico y limpieza de desperdicio.	10000%	380,037	380,037.34	88,019.61	23%
Malacates	Reencarpelado Asfáltico	Para reencarpelado y bacheo se realizan trabajos de excavación y rallado, compactación de suelo, tendido de mezcla asfáltica y/o concreto hidráulico y limpieza de desperdicio.	10000%	380,037	380,037.34	88,019.61	23%
Martin Carrera Ii	Repavimentación	Para reencarpelado y bacheo se realizan trabajos de excavación y rallado, compactación de suelo, tendido de mezcla asfáltica y/o concreto hidráulico y limpieza de desperdicio.	10000%	380,037	380,037.34	88,019.61	23%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Rosas Del Tepeyac	Pavimentación	Para reencarpelado y bacheo se realizan trabajos de excavación y rallado, compactación de suelo, tendido de mezcla asfáltica y/o concreto hidráulico y limpieza de desperdicio.	7000%	380,037	380,037.34	88,019.61	23%
San Rafael Ticoman (Barr)	Reencarpelamiento De La Calle Narciso Mendoza, Rampa De Subida A La Parte Alta.	Para reencarpelado y bacheo se realizan trabajos de excavación y rallado, compactación de suelo, tendido de mezcla asfáltica y/o concreto hidráulico y limpieza de desperdicio.	3000%	380,037	380,037.34	88,019.62	23%
Santiago Atepetlac	Reencarpelado	Para reencarpelado y bacheo se realizan trabajos de excavación y rallado, compactación de suelo, tendido de mezcla asfáltica y/o concreto hidráulico y limpieza de desperdicio.	10000%	380,037	380,037.34	88,019.61	23%
Torres De San Juan Iv (U.H.)	Pavimentación	Para reencarpelado y bacheo se realizan trabajos de excavación y rallado, compactación de suelo, tendido de mezcla asfáltica y/o concreto hidráulico y limpieza de desperdicio.	10000%	380,037	380,037.34	88,019.61	23%
Torres Lindavista (Fracc)	Nivelación Y Compactación Del Piso De Adocreto	Para reencarpelado y bacheo se realizan trabajos de excavación y rallado, compactación de suelo, tendido de mezcla asfáltica y/o concreto hidráulico y limpieza de desperdicio.	8000%	380,037	380,037.34	88,019.62	23%
Tres Estrellas	Asfalto Nuevo	Para reencarpelado y bacheo se realizan trabajos de excavación y rallado, compactación de suelo, tendido de mezcla asfáltica y/o concreto hidráulico y limpieza de desperdicio.	5000%	380,037	380,037.34	88,019.61	23%
Villa De Aragon (Fracc)	Reencarpelamiento	Para reencarpelado y bacheo se realizan trabajos de excavación y rallado, compactación de suelo, tendido de mezcla asfáltica y/o concreto hidráulico y limpieza de desperdicio.	10000%	380,037	380,037.34	88,019.61	23%
Del Obrero	Pavimentación	Para reencarpelado y bacheo se realizan trabajos de excavación y rallado, compactación de suelo, tendido de mezcla asfáltica y/o concreto hidráulico y limpieza de desperdicio.	10000%	380,037	380,037.34	88,019.61	23%
El Arbolillo I (U.H.)	Pavimentación (Originalmente El Concepto Era Recuperación De Espacios Públicos)	Para reencarpelado y bacheo se realizan trabajos de excavación y rallado, compactación de suelo, tendido de mezcla asfáltica y/o concreto hidráulico y limpieza de desperdicio.	10000%	380,037	380,037.34	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
El Carmen	Reencarpamiento (Originalmente El Concepto Era Alumbrado Público)	Para reencarpado y bacheo se realizan trabajos de excavación y rallado, compactación de suelo, tendido de mezcla asfáltica y/o concreto hidráulico y limpieza de desperdicio.	10000%	380,037	380,037.34	371,822.10	98%
El Coyoil (U. Hab)	Pavimentación (Originalmente El Concepto Era Alumbrado Público)	Para reencarpado y bacheo se realizan trabajos de excavación y rallado, compactación de suelo, tendido de mezcla asfáltica y/o concreto hidráulico y limpieza de desperdicio.	5000%	380,037	380,037.34	371,822.10	98%
Martires De Rio Blanco	Reencarpado (Originalmente El Concepto Era Alumbrado Público)	Para reencarpado y bacheo se realizan trabajos de excavación y rallado, compactación de suelo, tendido de mezcla asfáltica y/o concreto hidráulico y limpieza de desperdicio.	5000%	380,037	380,037.34	88,219.19	23%
Belisario Dominguez	Banquetas Y Guarniciones	El programa de renovación de banquetas contempla los siguientes trabajos: trazo y nivelación del área a renovar, la demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, vaciado de mezcla de concreto y limpieza general.	10000%	380,037	380,037.34	349,920.67	92%
Bondojito	Banquetas Y Guarniciones	El programa de renovación de banquetas contempla los siguientes trabajos: trazo y nivelación del área a renovar, la demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, vaciado de mezcla de concreto y limpieza general.	4000%	380,037	380,037.34	102,917.60	27%
Campestre Aragón li	Banquetas Y Guarniciones	El programa de renovación de banquetas contempla los siguientes trabajos: trazo y nivelación del área a renovar, la demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, vaciado de mezcla de concreto y limpieza general.	8000%	380,037	380,037.34	287,127.00	76%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Casas Aleman (Ampl) I	Banquetas	El programa de renovación de banquetas contempla los siguientes trabajos: trazo y nivelación del área a renovar, la demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, vaciado de mezcla de concreto y limpieza general.	7650%	380,037	380,037.34	287,127.00	76%
El Olivo	Banquetas Y Guarniciones	El programa de renovación de banquetas contempla los siguientes trabajos: trazo y nivelación del área a renovar, la demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, vaciado de mezcla de concreto y limpieza general.	10000%	380,037	380,037.34	123,041.33	32%
Faja De Oro	Banquetas Y Guarniciones	El programa de renovación de banquetas contempla los siguientes trabajos: trazo y nivelación del área a renovar, la demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, vaciado de mezcla de concreto y limpieza general.	4000%	380,037	380,037.34	-	0%
Fovissste Rio De Guadalupe (U.H.)	Banquetas Y Guarniciones	El programa de renovación de banquetas contempla los siguientes trabajos: trazo y nivelación del área a renovar, la demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, vaciado de mezcla de concreto y limpieza general.	10000%	380,037	380,037.34	380,037.00	100%
Guadalupe Victoria li	Construcción De Banquetas Y Guarniciones	El programa de renovación de banquetas contempla los siguientes trabajos: trazo y nivelación del área a renovar, la demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, vaciado de mezcla de concreto y limpieza general.	3000%	380,037	380,037.34	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Heroes De Chapultepec	Banquetas Y Guarniciones	El programa de renovación de banquetas contempla los siguientes trabajos: trazo y nivelación del área a renovar, la demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, vaciado de mezcla de concreto y limpieza general.	3000%	380,037	380,037.34	-	0%
Martires De Rio Blanco (Amp.)	Banquetas Y Guarniciones	El programa de renovación de banquetas contempla los siguientes trabajos: trazo y nivelación del área a renovar, la demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, vaciado de mezcla de concreto y limpieza general.	5000%	380,037	380,037.34	-	0%
Nueva Atzacocalco II	Banquetas Y Guarniciones	El programa de renovación de banquetas contempla los siguientes trabajos: trazo y nivelación del área a renovar, la demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, vaciado de mezcla de concreto y limpieza general.	10000%	380,037	380,037.34	-	0%
Plaza Oriente (Residencial)	Reconstrucción De Banquetas	El programa de renovación de banquetas contempla los siguientes trabajos: trazo y nivelación del área a renovar, la demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, vaciado de mezcla de concreto y limpieza general.	7560%	380,037	380,037.34	365,133.59	96%
Providencia I	Banquetas Y Guarniciones	El programa de renovación de banquetas contempla los siguientes trabajos: trazo y nivelación del área a renovar, la demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, vaciado de mezcla de concreto y limpieza general.	10000%	380,037	380,037.34	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Providencia Iii	Cambio De Banquetas	El programa de renovación de banquetas contempla los siguientes trabajos: trazo y nivelación del área a renovar, la demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, vaciado de mezcla de concreto y limpieza general.	10000%	380,037	380,037.34	-	0%
San Jose De La Escalera	Banquetas Y Guarniciones	El programa de renovación de banquetas contempla los siguientes trabajos: trazo y nivelación del área a renovar, la demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, vaciado de mezcla de concreto y limpieza general.	10000%	380,037	380,037.34	-	0%
San Juan De Aragon Vii Secc (U.H. I)	Banquetas Y Guarnciones	El programa de renovación de banquetas contempla los siguientes trabajos: trazo y nivelación del área a renovar, la demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, vaciado de mezcla de concreto y limpieza general.	7560%	380,037	380,037.34	365,133.59	96%
Santa Isabel Tola (Pblo)	Rampas En Banquetas	El programa de renovación de banquetas contempla los siguientes trabajos: trazo y nivelación del área a renovar, la demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, vaciado de mezcla de concreto y limpieza general.	10000%	380,037	380,037.34	-	0%
Santa Rosa	Banquetas Y Guarniciones	El programa de renovación de banquetas contempla los siguientes trabajos: trazo y nivelación del área a renovar, la demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, vaciado de mezcla de concreto y limpieza general.	3000%	380,037	380,037.34	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Tablas De San Agustín	Banquetas Y Guarniciones	El programa de renovación de banquetas contempla los siguientes trabajos: trazo y nivelación del área a renovar, la demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, vaciado de mezcla de concreto y limpieza general.	3000%	380,037	380,037.34	-	0%
Vallejo li	Banquetas	El programa de renovación de banquetas contempla los siguientes trabajos: trazo y nivelación del área a renovar, la demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, vaciado de mezcla de concreto y limpieza general.	10000%	380,037	380,037.34	379,722.96	100%
Villa Gustavo A. Madero	Reparación De Banquetas En Mi Comunidad	El programa de renovación de banquetas contempla los siguientes trabajos: trazo y nivelación del área a renovar, la demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, vaciado de mezcla de concreto y limpieza general.	10000%	380,037	380,037.34	-	0%
Zona Escolar li	Banquetas, Guarniciones Y Rampas Para Discapacitados	El programa de renovación de banquetas contempla los siguientes trabajos: trazo y nivelación del área a renovar, la demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, vaciado de mezcla de concreto y limpieza general.	3000%	380,037	380,037.34	-	0%
La Purísima Ticoman (Barr)	Banquetas Y Guarniciones	El programa de renovación de banquetas contempla los siguientes trabajos: trazo y nivelación del área a renovar, la demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, vaciado de mezcla de concreto y limpieza general.	4000%	380,037	380,037.34	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Estanzuela	Banquetas Y Guarniciones (Originalmente El Concepto Era Reencarpelado Y Pavimentación)	El programa de renovación de banquetas contempla los siguientes trabajos: trazo y nivelación del área a renovar, la demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, vaciado de mezcla de concreto y limpieza general.	5000%	380,037	380,037.34	215,582.47	57%
La Joya	Banquetas Y Guarniciones (Originalmente El Concepto Era Reencarpelado Y Pavimentación)	El programa de renovación de banquetas contempla los siguientes trabajos: trazo y nivelación del área a renovar, la demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, vaciado de mezcla de concreto y limpieza general.	4000%	380,037	380,037.34	360,425.10	95%
Nueva Atzacocalco Iii	Banquetas Y Guarniciones (Originalmente El Concepto Era Reencarpelado Y Pavimentación)	El programa de renovación de banquetas contempla los siguientes trabajos: trazo y nivelación del área a renovar, la demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, vaciado de mezcla de concreto y limpieza general.	10000%	380,037	380,037.34	-	0%
25 De Julio	Banquetas Y Guarniciones (Originalmente El Concepto Era Reencarpelado Y Pavimentación)	El programa de renovación de banquetas contempla los siguientes trabajos: trazo y nivelación del área a renovar, la demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, vaciado de mezcla de concreto y limpieza general.	10000%	380,037	380,037.34	360,839.54	95%
Estrella	Banquetas Y Guarniciones (Originalmente El Concepto Era Recuperación De Espacios Públicos)	El programa de renovación de banquetas contempla los siguientes trabajos: trazo y nivelación del área a renovar, la demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, vaciado de mezcla de concreto y limpieza general.	4000%	380,037	380,037.34	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Providencia li	Banquetas Y Guarnciones (Originalmente El Concepto Era Rehabilitación O Recuperación De Inmuebles Públicos)	El programa de renovación de banquetas contempla los siguientes trabajos: trazo y nivelación del área a renovar, la demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, vaciado de mezcla de concreto y limpieza general.	10000%	380,037	380,037.34	10,107.93	3%
La Esmeralda li	Banquetas Y Guarnciones (Originalmente El Concepto Era Rehabilitación O Recuperación De Inmuebles Públicos)	El programa de renovación de banquetas contempla los siguientes trabajos: trazo y nivelación del área a renovar, la demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, vaciado de mezcla de concreto y limpieza general.	3000%	380,037	380,037.34	-	0%
Vallejo I	Banquetas Y Guarnciones (Originalmente El Concepto Era Rehabilitación O Recuperación De Inmuebles Públicos)	El programa de renovación de banquetas contempla los siguientes trabajos: trazo y nivelación del área a renovar, la demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, vaciado de mezcla de concreto y limpieza general.	3000%	380,037	380,037.34	-	0%
Guadalupe Proletaria	Banquetas Y Guarnciones (Originalmente El Concepto Era Alumbrado Público)	El programa de renovación de banquetas contempla los siguientes trabajos: trazo y nivelación del área a renovar, la demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, vaciado de mezcla de concreto y limpieza general.	0%	380,037	380,037.34	360,839.54	95%
Malvinas Mexicanas	Banquetas Y Guarnciones (Originalmente El Concepto Era Alumbrado Público)	El programa de renovación de banquetas contempla los siguientes trabajos: trazo y nivelación del área a renovar, la demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, vaciado de mezcla de concreto y limpieza general.	7000%	380,037	380,037.34	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
San Felipe De Jesus I	Reencarpamiento (Originalmente El Concepto Era Alumbrado Público)	Para reencarpado y bacheo se realizan trabajos de excavación y rallado, compactación de suelo, tendido de mezcla asfáltica y/o concreto hidráulico y limpieza de desperdicio.	10000%	380,037	380,037.34	360,839.54	95%
15 De Agosto	Reencarpamiento (Originalmente El Concepto Era Vehículos De Seguridad)	Para reencarpado y bacheo se realizan trabajos de excavación y rallado, compactación de suelo, tendido de mezcla asfáltica y/o concreto hidráulico y limpieza de desperdicio.	10000%	380,037	380,037.34	379,983.04	100%
6 De Junio	Gimnasio Al Aire Libre	El programa de renovación de banquetas contempla los siguientes trabajos: trazo y nivelación del área a renovar, la demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, vaciado de mezcla de concreto y limpieza general.	10000%	380,037	380,037.34	287,127.00	76%
Arboledas De Cuauhtemoc	Gimnasio Al Aire Libre	El programa de renovación de banquetas contempla los siguientes trabajos: trazo y nivelación del área a renovar, la demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, vaciado de mezcla de concreto y limpieza general.	10000%	380,037	380,037.34	287,127.00	76%
Cuchilla Del Tesoro	Skatorama	El programa de renovación de banquetas contempla los siguientes trabajos: trazo y nivelación del área a renovar, la demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, vaciado de mezcla de concreto y limpieza general.	10000%	380,037	380,037.34	-	0%
Emiliano Zapata Ampl	Modulo De Aparatos Para Hacer Ejercicio	El programa de renovación de banquetas contempla los siguientes trabajos: trazo y nivelación del área a renovar, la demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, vaciado de mezcla de concreto y limpieza general.	7560%	380,037	380,037.34	379,983.04	100%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Ex Escuela De Tiro	Remodelación De La Cancha De Futbol Y Juegos Infantiles	El programa de renovación de banquetas contempla los siguientes trabajos: trazo y nivelación del área a renovar, la demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, vaciado de mezcla de concreto y limpieza general.	0%	380,037	380,037.34	-	0%
Ferrocarrilería Insurgentes	Gimnasio Al Aire Libre	El programa de renovación de banquetas contempla los siguientes trabajos: trazo y nivelación del área a renovar, la demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, vaciado de mezcla de concreto y limpieza general.	10000%	380,037	380,037.34	379,983.04	100%
Gertrudis Sanchez 2A Sección	Gimnasio Al Aire Libre	Los trabajos que se realizan son: identificación de tramos con daños en tubería, excavación, compactación de suelo, sustitución de tubería, relleno y repavimentación.	7560%	380,037	380,037.34	379,983.04	100%
Indeco (U.H)	Aparatos De Gimnasio	Los trabajos que se realizan son: identificación de tramos con daños en tubería, excavación, compactación de suelo, sustitución de tubería, relleno y repavimentación.	10000%	380,037	380,037.34	379,983.04	100%
La Esmeralda I	Aparatos Para Ejercitarse Al Aire Libre	Los trabajos que se realizan son: identificación de tramos con daños en tubería, excavación, compactación de suelo, sustitución de tubería, relleno y repavimentación.	10000%	380,037	380,037.34	-	0%
La Forestal I	Módulo De Ejercitadores Al Aire Libre	Los trabajos que se realizan son: identificación de tramos con daños en tubería, excavación, compactación de suelo, sustitución de tubería, relleno y repavimentación.	5270%	380,037	380,037.34	200,223.17	53%
La Joyita	Ejercitadores Para Adultos	Los trabajos que se realizan son: identificación de tramos con daños en tubería, excavación, compactación de suelo, sustitución de tubería, relleno y repavimentación.	10000%	380,037	380,037.34	-	0%
La Malinche	Gimnasio Al Aire Libre A Un Lado Del Centro De Salud	Los trabajos que se realizan son: identificación de tramos con daños en tubería, excavación, compactación de suelo, sustitución de tubería, relleno y repavimentación.	10000%	380,037	380,037.34	379,983.04	100%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Progreso Nacional li	Instalación De Aparatos Ejercitadores.	Mantenimiento de deportivo se incluyen trabajos en áreas verdes, sistemas de riego, andadores y juegos infantiles y deportivos, según sea el caso.	7560%	380,037	380,037.34	287,127.00	76%
Quetzacoatl iiii	Gimnasio Al Aire Libre	Mantenimiento de deportivo se incluyen trabajos en áreas verdes, sistemas de riego, andadores y juegos infantiles y deportivos, según sea el caso.	10000%	380,037	380,037.34	287,127.00	76%
San Antonio	Gimnasio Al Aire Libre	Mantenimiento de deportivo se incluyen trabajos en áreas verdes, sistemas de riego, andadores y juegos infantiles y deportivos, según sea el caso.	10000%	380,037	380,037.34	153,266.59	40%
San Bartolo Atepehuacan	Colocación De Aparatos Ejercitadores Y Mesas De Ajedrez.	Mantenimiento de deportivo se incluyen trabajos en áreas verdes, sistemas de riego, andadores y juegos infantiles y deportivos, según sea el caso.	10000%	380,037	380,037.34	287,127.00	76%
San Juan De Aragon (Pueblo)	Gimnasio Al Aire Libre En El Camellon De Jose Loreto Fabela	Mantenimiento de deportivo se incluyen trabajos en áreas verdes, sistemas de riego, andadores y juegos infantiles y deportivos, según sea el caso.	4000%	380,037	380,037.34	343,017.17	90%
San Juan De Aragon 1A Sección (U.H. li)	Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre	Mantenimiento de deportivo se incluyen trabajos en áreas verdes, sistemas de riego, andadores y juegos infantiles y deportivos, según sea el caso.	5000%	380,037	380,037.34	-	0%
Sct (U. Hab)	Suministro Y Colocación De Aparatos De Ejercicio Y Tezontle Para Pista De Carreras.	Mantenimiento de deportivo se incluyen trabajos en áreas verdes, sistemas de riego, andadores y juegos infantiles y deportivos, según sea el caso.	7560%	380,037	380,037.34	287,127.00	76%
Tlalpexco	Mejoramiento De Espacios Deportivos (Gradas)	Mantenimiento de deportivo se incluyen trabajos en áreas verdes, sistemas de riego, andadores y juegos infantiles y deportivos, según sea el caso.	10000%	380,037	380,037.34	290,622.56	76%
San Juan De Aragon I Secc (U.H. I)	Skate Park Aragón (Originalmente El Concepto Era Recuperación De Espacios Públicos)	Los trabajos que se realizan son: limpieza de terreno, regeneración de sistemas de riego y áreas verdes, poda de cetos y cesped y relleno de arenilla, según sea el caso.	0%	380,037	380,037.34	-	0%
Cocoyotes Ampl.	Centro Comunitario (Ampliación) (Originalmente El Concepto Era Rehabilitación O Recuperación De Espacios Públicos)	Los trabajos a realizar consisten en adaptación de espacio, instalación de red eléctrica e hidrosanitaria, trabajos de albañilería, herrería y aplicación de pintura en interiores y exteriores.	4000%	380,037	380,037.34	-	0%
Vasco De Quiroga	Modulo De Seguridad (Originalmente El Concepto Era Rehabilitación O Recuperación De Espacios Públicos)	Los trabajos a realizar en módulos de seguridad son: construcción de de estructuras, aplicación de aplanado, pintura interiores y exteriores, impermeabilización y áreas verdes y trabajos de herrería.	4000%	380,037	380,037.34	379,953.35	100%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Ahuehuetes	Luminarias (Originalmente El Concepto Era Alumbrado Público)	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminarias con todos sus aditamentos, poste, luminaria, balastras, fotocontactores, difusores, brazos, cableado y pintura en postes	10000%	380,037	380,037.34	141,607.96	37%
Castillo Grande (Ampl)	Muro De Contención	Los trabajos consisten en colocación de zapatas para carga ligera, colocación de estructura metálica, colocación y tensión de malla y limpieza general.	0%	380,037	380,037.34	14,903.13	4%
Cooperativa Luis Enrique Rodriguez Orozco	Construcción De Muro De Contención	Los trabajos consisten en colocación de zapatas para carga ligera, colocación de estructura metálica, colocación y tensión de malla y limpieza general.	6900%	380,037	380,037.34	333,387.63	88%
El Arbolillo	Construcción De Muro De Contención	Los trabajos consisten en colocación de zapatas para carga ligera, colocación de estructura metálica, colocación y tensión de malla y limpieza general.	10000%	380,037	380,037.34	380,037.00	100%
Juventino Rosas	Construcción De Muro De Contención	Los trabajos consisten en colocación de zapatas para carga ligera, colocación de estructura metálica, colocación y tensión de malla y limpieza general.	7900%	380,037	380,037.34	380,037.00	100%
Parque Metropolitano	Continuación De Muro, Barandal Y Protección De La Barranca	Los trabajos consisten en colocación de zapatas para carga ligera, colocación de estructura metálica, colocación y tensión de malla y limpieza general.	10000%	380,037	380,037.34	380,037.00	100%
Valle De Madero	Colocación De Malla Ciclónica En El Rio	Los trabajos consisten en colocación de zapatas para carga ligera, colocación de estructura metálica, colocación y tensión de malla y limpieza general.	4000%	380,037	380,037.34	-	0%
Arboledas De Cuauhtepc (Ampl)	Construcción De Muro De Contención (Originalmente El Concepto Era Recuperación De Espacios Deportivos)	Los trabajos consisten en colocación de zapatas para carga ligera, colocación de estructura metálica, colocación y tensión de malla y limpieza general.	10000%	380,037	380,037.34	380,037.00	100%
Lomas De San Juan Ixhuatepec 2A. Secc.	Construcción De Muro De Contención (Originalmente El Concepto Era Recuperación De Espacios Deportivos)	Los trabajos consisten en colocación de zapatas para carga ligera, colocación de estructura metálica, colocación y tensión de malla y limpieza general.	3000%	380,037	380,037.34	-	0%
Veronica Castro	Construcción De Muro De Contención (Originalmente El Concepto Era Alumbrado Público)	Los trabajos consisten en colocación de zapatas para carga ligera, colocación de estructura metálica, colocación y tensión de malla y limpieza general.	10000%	380,037	380,037.34	380,037.00	100%
Benito Juarez (Ampl)	Continuación De Escaleras En Calle Juan Méndez	Los trabajos a realizar consisten en compactación del terreno, edificación de cimientos, bardas, trabajos de herrería y limpieza general.	10000%	380,037	380,037.34	380,037.00	100%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Chalma De Guadalupe I	Construcción De Escalinatas	Los trabajos a realizar consisten en compactación del terreno, edificación de cimientos, bardas, trabajos de herrería y limpieza general.	10000%	380,037	380,037.34	380,037.00	100%
Cocoyotes	Adecuación De Escalinatas En La Calle Halcón	Los trabajos a realizar consisten en compactación del terreno, edificación de cimientos, bardas, trabajos de herrería y limpieza general.	10000%	380,037	380,037.34	379,918.57	100%
Malacates Ampl.	Construcción De Escalinatas E Instalación De Barandales	Los trabajos a realizar consisten en compactación del terreno, edificación de cimientos, bardas, trabajos de herrería y limpieza general.	10000%	380,037	380,037.34	14,903.13	4%
Vista Hermosa	Conclusión De Escalinatas Con Barandal	Los trabajos a realizar consisten en compactación del terreno, edificación de cimientos, bardas, trabajos de herrería y limpieza general.	10000%	380,037	380,037.34	380,037.00	100%
La Pradera	Barandales En Plaza Cívica Y Bancas Estilo Colonial	Los trabajos a realizar consisten en compactación del terreno, edificación de cimientos, bardas, trabajos de herrería y limpieza general.	10000%	380,037	380,037.34	-	0%
Castillo Chico	Pavimento Hidráulico Con Escalinatas	Para reencarpetado y bacheo se realizan trabajos de excavación y rallado, compactación de suelo, tendido de mezcla asfáltica y/o concreto hidráulico y limpieza de desperdicio.	10000%	380,037	380,037.34	380,037.00	100%
La Cruz (Barr)	Pavimento Hidráulico Con Escalinatas (Originalmente El Concepto Era Rehabilitación O Recuperación De Inmuebles Públicos)	Para reencarpetado y bacheo se realizan trabajos de excavación y rallado, compactación de suelo, tendido de mezcla asfáltica y/o concreto hidráulico y limpieza de desperdicio.	10000%	380,037	380,037.34	321,618.17	85%
Camino A San Juan De Aragon (Pblo)	Juegos Infantiles	Para la instalación del módulo recreativo se realizará la compactación del terreno, cubierta de arena, tepetate o cesped, colocación de zapatas para fijar los juegos infantiles y/o gimnasios y limpieza general del área.	7560%	380,037	380,037.34	250,150.22	66%
Capultitlan	Juegos Infantiles	Para la instalación del módulo recreativo se realizará la compactación del terreno, cubierta de arena, tepetate o cesped, colocación de zapatas para fijar los juegos infantiles y/o gimnasios y limpieza general del área.	10000%	380,037	380,037.34	298,549.72	79%
Ctm El Risco (U. Hab)	Instalación De Juegos Infantiles Y Aparatos De Gimnasio En Jardín	Para la instalación del módulo recreativo se reali:	10000%	380,037	380,037.34	379,983.04	100%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Narciso Bassools (U.H.)	Juegos Infantiles	Para la instalación del módulo recreativo se realizará la compactación del terreno, cubierta de arena, tepetate o césped, colocación de zapatas para fijar los juegos infantiles y/o gimnasios y limpieza general del área.	10000%	380,037	380,037.34	379,983.04	100%
San Juan De Aragon 2A Secc. (U.H. I)	Juegos Recreativos Y Papalas Al Aire Libre. Ultima Generación	Para la instalación del módulo recreativo se realizará la compactación del terreno, cubierta de arena, tepetate o césped, colocación de zapatas para fijar los juegos infantiles y/o gimnasios y limpieza general del área.	10000%	380,037	380,037.34	379,983.04	100%
San Juan De Aragon 2A Secc. (U.H. II)	Juegos Infantiles	Para la instalación del módulo recreativo se realizará la compactación del terreno, cubierta de arena, tepetate o césped, colocación de zapatas para fijar los juegos infantiles y/o gimnasios y limpieza general del área.	10000%	380,037	380,037.34	379,983.04	100%
San Juan De Aragon VII Secc (U.H. II)	Juegos Infantiles En Camellón De Av. 499	Para la instalación del módulo recreativo se realizará la compactación del terreno, cubierta de arena, tepetate o césped, colocación de zapatas para fijar los juegos infantiles y/o gimnasios y limpieza general del área.	10000%	380,037	380,037.34	379,983.04	100%
San Miguel Cuauhtemoc	Juegos Infantiles	Para la instalación del módulo recreativo se realizará la compactación del terreno, cubierta de arena, tepetate o césped, colocación de zapatas para fijar los juegos infantiles y/o gimnasios y limpieza general del área.	10000%	380,037	380,037.34	259.86	0%
San Pedro Zacantenco (Pueblo)	Juegos Infantiles Y Gimnasio Al Aire Libre	Para la instalación del módulo recreativo se realizará la compactación del terreno, cubierta de arena, tepetate o césped, colocación de zapatas para fijar los juegos infantiles y/o gimnasios y limpieza general del área.	10000%	380,037	380,037.34	287,127.00	76%
Solidaridad Nacional	Juegos Infantiles En Las Tres Áreas Verdes	Para la instalación del módulo recreativo se realizará la compactación del terreno, cubierta de arena, tepetate o césped, colocación de zapatas para fijar los juegos infantiles y/o gimnasios y limpieza general del área.	10000%	380,037	380,037.34	287,127.00	76%
Tlacamaca	Juegos Infantiles	Para la instalación del módulo recreativo se realizará la compactación del terreno, cubierta de arena, tepetate o césped, colocación de zapatas para fijar los juegos infantiles y/o gimnasios y limpieza general del área.	10000%	380,037	380,037.34	379,983.04	100%
Pemex Lindavista (U.H.)	Juegos Infantiles (Originalmente El Concepto Era Recuperación De Espacios Deportivos)	Para la instalación del módulo recreativo se realizará la compactación del terreno, cubierta de arena, tepetate o césped, colocación de zapatas para fijar los juegos infantiles y/o gimnasios y limpieza general del área.	10000%	380,037	380,037.34	379,983.04	100%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Infonavit Camino San Juan De Aragon (U.H.)	Juegos Infantiles	Para la instalación del módulo recreativo se realizará la compactación del terreno, cubierta de arena, tepetate o cesped, colocación de zapatas para fijar los juegos infantiles y/o gimnasios y limpieza general del área.	10000%	380,037	380,037.34	-	0%
Castillo Grande	Juegos Infantiles (Originalmente El Concepto Era Recuperación De Espacios Públicos)	Para la instalación del módulo recreativo se realizará la compactación del terreno, cubierta de arena, tepetate o cesped, colocación de zapatas para fijar los juegos infantiles y/o gimnasios y limpieza general del área.	10000%	380,037	380,037.34	-	0%
San Felipe De Jesus Ii	Juegos Infantiles (Originalmente El Concepto Era Áreas Verdes Y Camellones)	Para la instalación del módulo recreativo se realizará la compactación del terreno, cubierta de arena, tepetate o cesped, colocación de zapatas para fijar los juegos infantiles y/o gimnasios y limpieza general del área.	10000%	380,037	380,037.34	380,036.92	100%
San Miguel- La Escalera (Barr)	Juegos Infantiles (Originalmente El Concepto Era Rehabilitación O Recuperación De Inmuebles Públicos)	Para la instalación del módulo recreativo se realizará la compactación del terreno, cubierta de arena, tepetate o cesped, colocación de zapatas para fijar los juegos infantiles y/o gimnasios y limpieza general del área.	10000%	380,037	380,037.34	379,722.96	100%
La Pradera (U.H.)	Juegos Infantiles (Originalmente El Concepto Era Rehabilitación O Recuperación De Inmuebles Públicos)	Para la instalación del módulo recreativo se realizará la compactación del terreno, cubierta de arena, tepetate o cesped, colocación de zapatas para fijar los juegos infantiles y/o gimnasios y limpieza general del área.	0%	380,037	380,037.34	379,983.04	100%
Defensores De La Republica	Juegos Infantiles (Originalmente El Concepto Era Alumbrado Público)	Para la instalación del módulo recreativo se realizará la compactación del terreno, cubierta de arena, tepetate o cesped, colocación de zapatas para fijar los juegos infantiles y/o gimnasios y limpieza general del área.	4000%	380,037	380,037.34	-	0%
Zona Escolar Oriente	Juegos Infantiles (Originalmente El Concepto Era Alumbrado Público)	Para la instalación del módulo recreativo se realizará la compactación del terreno, cubierta de arena, tepetate o cesped, colocación de zapatas para fijar los juegos infantiles y/o gimnasios y limpieza general del área.	4000%	380,037	380,037.34	-	0%
Acueducto De Guadalupe (Residencial)	Equipamiento Para Parque	Los trabajos que se realizan son: limpieza de terr	10000%	380,037	380,037.34	379,722.96	100%
Aidee Solis Cárdenas -Matías Romero (U Hab)	Recuperación De Espacios Públicos Y Construcción De Área Volada	Los trabajos que se realizan son: limpieza de terr	10000%	380,037	380,037.34	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Dm Nacional	Jardín Recreativo Y Cultural	Los trabajos que se realizan son: limpieza de terreno, regeneración de sistemas de riego y áreas verdes, poda de cetos y cesped y relleno de arenilla, según sea el caso.	10000%	380,037	380,037.34	379,983.04	100%
Ejidos San Juan De Aragon 2A Secc (U.H.)	Acabado Tipo Colonias Al Kiosko De La Plaza Principal	Los trabajos que se realizan son: limpieza de terr	0%	380,037	380,037.34	380,037.00	100%
Guadalupe Tepeyac	Rescate Del Parque De La Colonia	Los trabajos que se realizan son: limpieza de terr	10000%	380,037	380,037.34	-	0%
La Candelaria Ticoman (Barr)	Rehabilitación De Espacios Públicos	Los trabajos que se realizan son: limpieza de terreno, regeneración de sistemas de riego y áreas verdes, poda de cetos y cesped y relleno de arenilla, según sea el caso.	10000%	380,037	380,037.34	379,722.96	100%
Lindavista Vallejo (U.H.)	Rehabilitación De Andadores	Los trabajos que se realizan son: limpieza de terr	8000%	380,037	380,037.34	-	0%
Siete Maravillas	Rehabilitación Y Mantenimiento O Delimitación De Espacios Públicos, Áreas Verdes O Camellones.	Los trabajos que se realizan son: limpieza de terreno, regeneración de sistemas de riego y áreas verdes, poda de cetos y cesped y relleno de arenilla, según sea el caso.	10000%	380,037	380,037.34	379,983.04	100%
Zona Escolar I	Ampliación Y Terminación De Andador Corredor Av. Preparatorias.	Los trabajos que se realizan son: limpieza de terreno, regeneración de sistemas de riego y áreas verdes, poda de cetos y cesped y relleno de arenilla, según sea el caso.	0%	380,037	380,037.34	-	0%
Villa De Aragon	Techumbres (Originalmente El Concepto Era Recuperación De Espacios Deportivos)	Mantenimiento de deportivo se incluyen trabajos	3690%	380,037	380,037.34	380,037.00	100%
San Juan De Aragón 3A Secc. U.H.	Continuación Del Comedor Comunitario (Originalmente El Concepto Era Rehabilitación O Recuperación De Inmuebles Públicos)	Los trabajos a realizar consisten en adaptación d	10000%	380,037	380,037.34	380,037.00	100%
Li Legislatura	Reconstrucción Y Mantenimiento De Módulo De Vigilancia (Originalmente El Concepto Era Rehabilitación O Recuperación De Inmuebles Públicos)	Los trabajos a realizar consisten en adaptación d	0%	380,037	380,037.34	379,723.00	100%
Chalma De Guadalupe lii	Continuidad A La Remodelación Del Camellón De La Av. Morelos	Los trabajos a realizar consisten en: rehabilitaci	10000%	380,037	380,037.34	379,722.96	100%
Churubusco Tepeyac	Cuidando Nuestros Árboles	Los trabajos a realizar consisten en: rehabilitaci	4000%	380,037	380,037.34	357,232.85	94%
Del Bosque	Camellón Central Sobre Av. Tecnológico	Los trabajos a realizar consisten en: rehabilitaci	4000%	380,037	380,037.34	-	0%
Ctm Aragon (Uh)	Rehabilitación De Áreas Verdes	Los trabajos a realizar consisten en: rehabilitación de áreas verdes: sistemas de riego, poda de cetos y cesped y aplicación de cal en árboles. Rehabilitación de camellones: colocación y/o rehabilitación de alumbrado en estos espacios, mantenimiento a montículos y plantas de ornato.	8000%	380,037	380,037.34	-	0%
La Esmeralda liii	Construcción De Centro Cultural	Los trabajos a realizar consisten en adaptación de espacio, instalación de red eléctrica e hidrosanitaria, trabajos de albañilería, herrería y aplicación de pintura en interiores y exteriores.	7000%	380,037	380,037.34	380,037.00	100%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
La Pradera li (U.H.)	Casa De Cultura	Los trabajos a realizar consisten en adaptación de espacio, instalación de red eléctrica e hidrosanitaria, trabajos de albañilería, herrería y aplicación de pintura en interiores y exteriores.	0%	380,037	380,037.34	-	0%
Valle Del Tepeyac	Reconstrucción De Kiosko Del Jardin De Moctezuma	Los trabajos a realizar consisten en adaptación de espacio, instalación de red eléctrica e hidrosanitaria, trabajos de albañilería, herrería y aplicación de pintura en interiores y exteriores.	0%	380,037	380,037.34	380,036.12	100%
Guadalupe Proletaria (Ampl)	Equipamiento Y Término Del Modulo	Los trabajos a realizar consisten en adaptación de espacio, instalación de red eléctrica e hidrosanitaria, trabajos de albañilería, herrería y aplicación de pintura en interiores y exteriores.	10000%	380,037	380,037.34	380,037.00	100%
Luis Donaldo Colosio	Continuación Del Módulo De Bienestar Social	Los trabajos a realizar consisten en adaptación de espacio, instalación de red eléctrica e hidrosanitaria, trabajos de albañilería, herrería y aplicación de pintura en interiores y exteriores.	10000%	380,037	380,037.34	91,850.83	24%
Vallejo Poniente	Centro Comunitario	Los trabajos a realizar consisten en adaptación de espacio, instalación de red eléctrica e hidrosanitaria, trabajos de albañilería, herrería y aplicación de pintura en interiores y exteriores.	5000%	380,037	380,037.34	260,560.84	69%
General Felipe Berriozabal	Terminación Del Primer Nivel Del Kiosko Para Modulo De Seguridad	Los trabajos a realizar consisten en adaptación de espacio, instalación de red eléctrica e hidrosanitaria, trabajos de albañilería, herrería y aplicación de pintura en interiores y exteriores.	0%	380,037	380,037.34	-	0%
Tlacaeelel	Modulo De Seguridad	Los trabajos a realizar en módulos de seguridad son: construcción de de estructuras, aplicación de aplanado, pintura interiores y exteriores, impermeabilización y áreas verdes y trabajos de herrería.	10000%	380,037	380,037.34	-	0%
7 De Noviembre	Luminarias	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminarias con todos sus aditamentos, poste, luminaria, balastras, fotocontactores, difusores, brazos, cableado y pintura en postes	10000%	380,037	380,037.34	11,000.00	3%
Aragon La Villa (Aragon)	Luminarias	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminarias con todos sus aditamentos, poste, luminaria, balastras, fotocontactores, difusores, brazos, cableado y pintura en postes	10000%	380,037	380,037.34	11,000.00	3%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Campestre Aragon I	Mejoramiento De Alumbrado Público	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminarias con todos sus aditamentos, poste, luminaria, balastras, fotocontactores, difusores, brazos, cableado y pintura en postes	10000%	380,037	380,037.34	364,622.50	96%
Cerro Prieto Ctm Atzacolco (U. Hab)	Alumbrado Público Luminarias	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminaria	3000%	380,037	380,037.34	-	0%
		Los trabajos a realizar son: sustitución de luminarias con todos sus aditamentos, poste, luminaria, balastras, fotocontactores, difusores, brazos, cableado y pintura en postes	10000%	380,037	380,037.34	376,429.95	99%
Cuauhtepc El Alto (Pueblo)	Luminarias	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminarias con todos sus aditamentos, poste, luminaria, balastras, fotocontactores, difusores, brazos, cableado y pintura en postes	10000%	380,037	380,037.34	-	0%
Cuchilla La Joya	Luminarias	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminarias con todos sus aditamentos, poste, luminaria, balastras, fotocontactores, difusores, brazos, cableado y pintura en postes	10000%	380,037	380,037.34	11,000.00	3%
Ejidos San Juan De Aragon 1A Secc (U.H.)	Sustitución Y Mantenimiento De Lámparas De Alumbrado Público	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminaria	10000%	380,037	380,037.34	372,822.47	98%
Emiliano Zapata	Luminarias	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminaria	10000%	380,037	380,037.34	379,722.96	100%
Fernando Casas Aleman	Iluminación Luz Blanca	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminaria	10000%	380,037	380,037.34	364,622.50	96%
Gabriel Hernández	Luminarias	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminaria	10000%	380,037	380,037.34	379,983.04	100%
Gabriel Hernández (Amp.) I	Luminarias	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminaria	10000%	380,037	380,037.34	11,000.00	3%
Gabriel Hernandez (Amp.) II	Alumbrado Público	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminaria	10000%	380,037	380,037.34	11,000.00	3%
Gertrudis Sanchez 1A Sección	Instalación De Luminarias	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminaria	3000%	380,037	380,037.34	-	0%
Granjas Modernas San Juan De Aragon (Ampl)	Luminarias	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminaria	10000%	380,037	380,037.34	11,000.00	3%
Guadalupe Insurgentes	Colocar Alumbrado Público	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminaria	10000%	380,037	380,037.34	11,000.00	3%
Heroes De Nacoziari	Luminarias	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminaria	10000%	380,037	380,037.34	-	0%
Industrial II	Luminarias	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminaria	10000%	380,037	380,037.34	11,000.00	3%
Jorge Negrete	Luminarias En Su Totalidad	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminaria	10000%	380,037	380,037.34	-	0%
Jose Maria Morelos Y Pavon II (U Hab)	Cambio De Luminarias De 48 Luminarias Futura	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminaria	10000%	380,037	380,037.34	372,822.50	98%
Juan Gonzalez Romero	Luminarias	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminaria	10000%	380,037	380,037.34	364,622.50	96%
La Forestal II	Alumbrado	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminarias con todos sus aditamentos, poste, luminaria, balastras, fotocontactores, difusores, brazos, cableado y pintura en postes	7000%	380,037	380,037.34	364,837.00	96%
La Laguna De Ticoman (Barr)	Instalación, Sustitución Y Mantenimiento De Alumbrado Público	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminarias con todos sus aditamentos, poste, luminaria, balastras, fotocontactores, difusores, brazos, cableado y pintura en postes	10000%	380,037	380,037.34	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
La Patera- Condomodulos (U.H.)	Rehabilitación De Alumbrado Público	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminarias con todos sus aditamentos, poste, luminaria, balastras, fotocontactores, difusores, brazos, cableado y pintura en postes	10000%	380,037	380,037.34	-	0%
Lindavista li	Alumbrado	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminarias con todos sus aditamentos, poste, luminaria, balastras, fotocontactores, difusores, brazos, cableado y pintura en postes	10000%	380,037	380,037.34	-	0%
Loma De La Palma	Luminarias	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminarias con todos sus aditamentos, poste, luminaria, balastras, fotocontactores, difusores, brazos, cableado y pintura en postes	10000%	380,037	380,037.34	376,429.95	99%
Los Olivos (U Hab)	Servicios, Sustitución De Alumbrado En Todo El Conjunto Habitacional	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminarias con todos sus aditamentos, poste, luminaria, balastras, fotocontactores, difusores, brazos, cableado y pintura en postes	10000%	380,037	380,037.34	372,822.50	98%
Magdalena De Las Salinas	Luminarias	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminarias con todos sus aditamentos, poste, luminaria, balastras, fotocontactores, difusores, brazos, cableado y pintura en postes	10000%	380,037	380,037.34	-	0%
Maximino Avila Camacho	Mantenimiento Al Alumbrado Público (Luminarias)	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminarias con todos sus aditamentos, poste, luminaria, balastras, fotocontactores, difusores, brazos, cableado y pintura en postes	10000%	380,037	380,037.34	-	0%
Nueva Tenochtitlan	Alumbrado Público	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminarias con todos sus aditamentos, poste, luminaria, balastras, fotocontactores, difusores, brazos, cableado y pintura en postes	10000%	380,037	380,037.34	372,822.50	98%
Nueva Vallejo	Sendero Seguro	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminarias con todos sus aditamentos, poste, luminaria, balastras, fotocontactores, difusores, brazos, cableado y pintura en postes	10000%	380,037	380,037.34	379,983.04	100%
Palmatitla	Sendero Seguro	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminarias con todos sus aditamentos, poste, luminaria, balastras, fotocontactores, difusores, brazos, cableado y pintura en postes	10000%	380,037	380,037.34	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Panamericana	Luminarias	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminarias con todos sus aditamentos, poste, luminaria, balastras, fotocontactores, difusores, brazos, cableado y pintura en postes	10000%	380,037	380,037.34	-	0%
Progreso Nacional I	Seguridad Pública (Alumbrado)	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminarias con todos sus aditamentos, poste, luminaria, balastras, fotocontactores, difusores, brazos, cableado y pintura en postes	10000%	380,037	380,037.34	-	0%
Residencial La Escalera (Fracc.)	Instalación De Luminarias Peatonales, "Arroyos, Alumbrados Y Seguros"	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminarias con todos sus aditamentos, poste, luminaria, balastras, fotocontactores, difusores, brazos, cableado y pintura en postes	10000%	380,037	380,037.34	-	0%
Residencial Zacatenco	Luminarias	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminarias con todos sus aditamentos, poste, luminaria, balastras, fotocontactores, difusores, brazos, cableado y pintura en postes	10000%	380,037	380,037.34	-	0%
San Felipe De Jesus Iii	Luminarias	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminarias con todos sus aditamentos, poste, luminaria, balastras, fotocontactores, difusores, brazos, cableado y pintura en postes	10000%	380,037	380,037.34	361,522.51	95%
San Felipe De Jesus Iv	Luminarias	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminarias con todos sus aditamentos, poste, luminaria, balastras, fotocontactores, difusores, brazos, cableado y pintura en postes	10000%	380,037	380,037.34	353,822.50	93%
San Juan De Aragon Iv Y V Sección (U.H.)I	Luminarias, Camellón 635 De Andador 662-B A Cerrada 637	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminarias con todos sus aditamentos, poste, luminaria, balastras, fotocontactores, difusores, brazos, cableado y pintura en postes	10000%	380,037	380,037.34	-	0%
San Juan De Aragón 6A Secc. U.H.	Iluminando Tu Camino "Alumbrado Publico Y Reforestación De Las Areas Verdes	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminarias con todos sus aditamentos, poste, luminaria, balastras, fotocontactores, difusores, brazos, cableado y pintura en postes	10000%	380,037	380,037.34	372,822.50	98%
San Juan De Aragon U.H. Iii	Luminarias Solares	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminarias con todos sus aditamentos, poste, luminaria, balastras, fotocontactores, difusores, brazos, cableado y pintura en postes	10000%	380,037	380,037.34	372,822.50	98%
San Juan Y Guadalupe Ticoman (Barr)	Luminarias	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminarias con todos sus aditamentos, poste, luminaria, balastras, fotocontactores, difusores, brazos, cableado y pintura en postes	10000%	380,037	380,037.34	10,830.00	3%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
San Pedro El Chico	Alumbrado Público Que Funcione	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminarias con todos sus aditamentos, poste, luminaria, balastras, fotocontactores, difusores, brazos, cableado y pintura en postes	10000%	380,037	380,037.34	353,822.50	93%
Santiago Atzacualco (Pueblo)	Luminarias	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminarias con todos sus aditamentos, poste, luminaria, balastras, fotocontactores, difusores, brazos, cableado y pintura en postes	10000%	380,037	380,037.34	11,000.00	3%
Tepetatal	Alumbrado Público (Sendero Seguro)	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminarias con todos sus aditamentos, poste, luminaria, balastras, fotocontactores, difusores, brazos, cableado y pintura en postes	9000%	380,037	380,037.34	-	0%
Tepeyac Insurgentes Triunfo De La República	Luminarias	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminaria	10000%	380,037	380,037.34	11,000.00	3%
	Luminarias	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminarias con todos sus aditamentos, poste, luminaria, balastras, fotocontactores, difusores, brazos, cableado y pintura en postes	10000%	380,037	380,037.34	5,915.00	2%
Planetario Lindavista Lindavista I	Luminarias	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminaria	10000%	380,037	380,037.34	4,370.00	1%
	Cinco Luminarias Y Dos Fuentes En Parque Guayaquil	Los trabajos que se realizan son: limpieza de terreno, regeneración de sistemas de riego y áreas verdes, poda de cetos y cesped y relleno de arenilla, según sea el caso.	10000%	380,037	380,037.34	-	0%
Gertrudis Sanchez 3A Sección	Luminarias (Originalmente El Concepto Era Áreas Verdes Y Camellones)	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminarias con todos sus aditamentos, poste, luminaria, balastras, fotocontactores, difusores, brazos, cableado y pintura en postes	3000%	380,037	380,037.34	379,953.35	100%
Constitución De La Republica	Luminarias (Originalmente El Concepto Era Rehabilitación O Recuperación De Inmuebles Públicos)	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminarias con todos sus aditamentos, poste, luminaria, balastras, fotocontactores, difusores, brazos, cableado y pintura en postes	10000%	380,037	380,037.34	-	0%
Benito Juárez	Luminarias (Originalmente El Concepto Era Rehabilitación O Recuperación De Inmuebles Públicos)	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminarias con todos sus aditamentos, poste, luminaria, balastras, fotocontactores, difusores, brazos, cableado y pintura en postes	3000%	380,037	380,037.34	379,722.96	100%
Compositores Mexicanos	Luminarias (Originalmente El Concepto Era Vehículos De Seguridad)	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminarias con todos sus aditamentos, poste, luminaria, balastras, fotocontactores, difusores, brazos, cableado y pintura en postes	3000%	380,037	380,037.34	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Nueva Atzacocolco I	Luminarias (Originalmente El Concepto Era Vehículos De Seguridad)	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminarias con todos sus aditamentos, poste, luminaria, balastras, fotocontactores, difusores, brazos, cableado y pintura en postes	10000%	380,037	380,037.34	-	0%
Salvador Diaz Miron	Luminarias (Originalmente El Concepto Era Drenaje)	Los trabajos a realizar son: sustitución de luminarias con todos sus aditamentos, poste, luminaria, balastras, fotocontactores, difusores, brazos, cableado y pintura en postes	10000%	380,037	380,037.34	9,200.00	2%
La Pastora	Vehículo De Seguridad Motopatrulla	Compra de vehículo de seguridad	10000%	380,037	380,037.34	380,037.00	100%
La Forestal	Patrulla	Compra de vehículo de seguridad	10000%	380,037	380,037.34	-	0%
Acueducto De Guadalupe (U. Hab.)	Alarmas Vecinales	Programa de adquisición de alarma vecinal	10000%	380,037	380,037.34	380,036.88	100%
Aragon Inguaran	Alarmas Vecinales	Programa de adquisición de alarma vecinal	10000%	380,037	380,037.34	380,036.88	100%
Panamericana (Ampl)	Alarmas Vecinales	Programa de adquisición de alarma vecinal	10000%	380,037	380,037.34	380,036.88	100%
Progreso Nacional (Ampl)	Alarmas Vecinales (Originalmente El Concepto Era Rehabilitación O Recuperación De Inmuebles Públicos)	Programa de adquisición de alarma vecinal	10000%	380,037	380,037.34	-	0%
San Juan De Aragon 4A Y 5A Sección (U.H.)li	Alarmas Vecinales (Originalmente El Concepto Era Vehículos De Seguridad)	Programa de adquisición de alarma vecinal	0%	380,037	380,037.34	-	0%
El Arbolillo 2 (U.H)	Mantenimiento De Bombas (Administración)	Pintura en el exteriores de las unidades habitacio	7000%	380,037	380,037.34	-	0%
El Arbolillo 3 (U Hab)	Pintura De Edificios (Continuación 2013) (Administración)	Pintura en el exteriores de las unidades habitacionales, cambio de fachadas, mantenimiento de bombas e impermeabilización de azoteas.	10000%	380,037	380,037.34	380,037.00	100%
Jaime S Emiliano G	Pintura Y Cambio De Fachadas	Pintura en el exteriores de las unidades habitacionales, cambio de fachadas, mantenimiento de bombas e impermeabilización de azoteas.	10000%	380,037	380,037.34	380,037.00	100%
Arroyo Guadalupe (U Hab)	Impermeabilización (Administración)	Pintura en el exteriores de las unidades habitacionales, cambio de fachadas, mantenimiento de bombas e impermeabilización de azoteas.	10000%	380,037	380,037.34	380,037.00	100%
Infonavit (U.H.)	Impermeabilización De Azoteas(Administración)	Pintura en el exteriores de las unidades habitacionales, cambio de fachadas, mantenimiento de bombas e impermeabilización de azoteas.	0%	380,037	380,037.34	285,359.51	75%
Juan De Dios Batiz (U. Hab)	Pinta De Fachadas (Administración)	Pintura en el exteriores de las unidades habitacionales, cambio de fachadas, mantenimiento de bombas e impermeabilización de azoteas.	10000%	380,037	380,037.34	380,037.00	100%
Nueva Industrial Vallejo (Fracc)	Pintura En Exteriores De Las Uh. La Esperanza Y Heberto Castillo. Cubos Y Barandal De Escalera De H. Castillo (Administración)	Pintura en el exteriores de las unidades habitacio	10000%	380,037	380,037.34	380,037.00	100%
Revolución Imss (U.H.)	Tablero Electrónico De Bombas De Agua Y Bombas (Administración)	Pintura en el exteriores de las unidades habitacio	0%	380,037	380,037.34	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Eduardo Molina I (U Hab)	Pintura En Fachadas De Edificios (Administración)	Pintura en el exteriores de las unidades habitacio	10000%	380,037	380,037.34	380,037.00	100%
Jose Maria Morelos Y Pavon I (U. Hab)	Continuación De Pintura De Edificios E Impermeabilización (Administración)	Pintura en el exteriores de las unidades habitacio	10000%	380,037	380,037.34	380,037.00	100%
La Esmeralda Uh	Impermeabilización De Edificios	Pintura en el exteriores de las unidades habitacio	390%	380,037	380,037.34	380,037.00	100%
San Jose Ticoman	Emboquillado De Bardas De Azoteas De Edificios	Pintura en el exteriores de las unidades habitacio	10000%	380,037	380,037.34	144,820.66	38%
Santiago Atepetlac (La Selvita) (U. Hab)	Impermeabilizacion De Azoteas De Edificios De Toda La Unidad	Pintura en el exteriores de las unidades habitacio	10000%	380,037	380,037.34	380,037.00	100%
Torres De San Juan (U Hab)	Pintura De Edificios	Pintura en el exteriores de las unidades habitacio	10000%	380,037	380,037.34	380,037.00	100%
Eduardo Molina Ii (U. Hab)	Remosamiento Y Pintura De Barda Perimetral	Pintura en el exteriores de las unidades habitacio	10000%	380,037	380,037.34	-	0%
Fovissste Aragon (U. Hab)	Cercado Para Proteger	Pintura en el exteriores de las unidades habitacio	9000%	380,037	380,037.34	-	0%
Hornos De Aragon (U. Hab.)	Reparación De Laminas Traslucidas Y Escaleras	Pintura en el exteriores de las unidades habitacio	9000%	380,037	380,037.34	-	0%
Torres De Quiroga (U Hab)	Cisterna Auxiliar	Pintura en el exteriores de las unidades habitacionales, cambio de fachadas, mantenimiento de bombas e impermeabilización de azoteas.	0%	380,037	380,037.34	-	0%
Sutic Vallejo (U. Hab)	Impermeabilizacion De Azoteas De Edificios De Toda La Unidad (Originalmente El Concepto Era Reencarpetado)	Pintura en el exteriores de las unidades habitacio	0%	380,037	380,037.34	366,891.54	97%
Joyas Vallejo (U. Hab)	Rehabilitación De Área Permeable De Adopasto (Originalmente El Concepto Era Áreas Verdes Y Camellones)	Los trabajos a realizar consisten en: rehabilitación de áreas verdes: sistemas de riego, poda de cetos y cesped y aplicación de cal en árboles. Rehabilitación de camellones: colocación y/o rehabilitación de alumbrado en estos espacios, mantenimiento a monticulos y plantas de ornato.	10000%	380,037	380,037.34	-	0%
Cuauhtepc De Madero	Conclusión De Proyecto De Introducción De Drenaje	Los trabajos que se realizan son: identificación de tramos con daños en tubería, excavación, compactación de suelo, sustitución de tubería, relleno y repavimentación.	0%	380,037	380,037.34	379,644.80	100%
Martin Carrera I	Cambio De Drenaje Secundario	Los trabajos que se realizan son: identificación de tramos con daños en tubería, excavación, compactación de suelo, sustitución de tubería, relleno y repavimentación.	0%	380,037	380,037.34	379,644.80	100%
Prados De Cuauhtepc	Tapar Canal De Aguas Negras	Los trabajos que se realizan son: identificación de tramos con daños en tubería, excavación, compactación de suelo, sustitución de tubería, relleno y repavimentación.	0%	380,037	380,037.34	379,644.80	100%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Providencia (Ampl)	Drenaje	Los trabajos que se realizan son: identificación de tramos con daños en tubería, excavación, compactación de suelo, sustitución de tubería, relleno y repavimentación.	0%	380,037	380,037.34	379,644.80	100%
Villa Hermosa	Drenaje Principal	Los trabajos que se realizan son: identificación de tramos con daños en tubería, excavación, compactación de suelo, sustitución de tubería, relleno y repavimentación.	0%	380,037	380,037.34	379,644.80	100%
TOTAL URG				87,408,588	87,408,588.00	42,574,167.71	
DELEGACIÓN IZTACALCO							
Agrícola Oriental I	Infraestructura	Banquetas y guarniciones	100%	664,533	664,533.49	-	0%
Agrícola Oriental Ii	Infraestructura	Juegos infantiles	100%	664,533	664,533.49	-	0%
Agrícola Oriental Iii	Alumbrado público	Luminarias	100%	664,533	664,533.49	-	0%
Agrícola Oriental Iv	Infraestructura	luminarias y tableros de canchas	100%	664,533	664,533.49	664,533.00	100%
Agrícola Oriental V	Infraestructura	Alumbrando,pintura de paraque	100%	664,533	664,533.49	-	0%
Agrícola Oriental Vi	Cultura y deporte	Gimnasio al aire libre	100%	664,533	664,533.49	-	0%
Agrícola Oriental Vii	Alumbrado público	Luminarias	100%	664,533	664,533.49	-	0%
Agrícola Oriental Viii	Infraestructura	Banquetas y guarniciones	100%	664,533	664,533.49	664,533.00	100%
Ampliacion Ramos Millan	Ilumina tu colonia	Luminarias	100%	664,533	664,533.49	-	0%
Carlos Zapata Vela	El perla negra	Luminarias	100%	664,533	664,533.49	-	0%
Cuchilla Agrícola Oriental	Prevención del delito	cuatrimotos	100%	664,533	664,533.49	-	0%
El Rodeo	Infraestructura	Cambio de conexión de ramales	100%	664,533	664,533.49	664,533.00	100%
Ex Ejidos De La Magdalena				664,533	664,533.49	-	0%
Mixihuca	Alumbrado público	Luminarias	100%				
Pantitlan I	Alumbrado público	Luminarias	100%	664,533	664,533.49	-	0%
Pantitlan Ii	Cultura y deporte	Compra de instrumentos musicales	100%	664,533	664,533.49	-	0%
Pantitlan Iii	Infraestructura	Construcción de salon de usos multiples	100%	664,533	664,533.49	-	0%
Pantitlan Iv	Alumbrado público	Luminarias	100%	664,533	664,533.49	-	0%
Pantitlan V	Prevención del delito	moto patrullas	100%	664,533	664,533.49	664,533.00	100%
Ramos Millan Bramadero I	Obras y servicios	Construcción de kiosko, bodega, instalación de juegos infantiles y gimnasio al aire libre	100%	664,533	664,533.49	-	0%
Ramos Millan Bramadero Ii	Infraestructura	Banquetas y guarniciones	100%	664,533	664,533.49	-	0%
Campamento 2 De Octubre I	Alumbrado público	Luminarias	100%	664,533	664,533.49	-	0%
Campamento 2 De Octubre Ii	Infraestructura	Juegos infantiles, luminarias y bancas	100%	664,533	664,533.49	-	0%
Coyuya (Fracc)	Camaras de seguridad	Camaras de vigilancia	100%	664,533	664,533.49	-	0%
Cuchilla Ramos Millán	Ilumina tu colonia	Luminarias	100%	664,533	664,533.49	-	0%
Gabriel Ramos Millan	Alumbrado público	Luminarias	100%	664,533	664,533.49	-	0%
Granjas Mexico	Ilumina tu colonia	Luminarias	100%	664,533	664,533.49	664,533.00	100%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Granjas Mexico li	Infraestructura	Juegos infantiles, luminarias y palapa	100%	664,533	664,533.49	-	0%
Infonavit Iztacalco (U Hab) I	Alumbrado público	Luminarias	100%	664,533	664,533.49	-	0%
Infonavit Iztacalco (U Hab) li	Obras y servicios	Alumbrado, bancas, rampas para discapacitados, pista de baile y cancha de volivol	100%	664,533	664,533.49	-	0%
Inpi Picos	Obras y servicios	Rehabilitación y reconstrucción del camellón sin nombre 2da parte	100%	664,533	664,533.49	-	0%
Jardines Tecma	Obras y servicios	Reparacion de banquetas, mobiliario urbano y pintura	100%	664,533	664,533.49	-	0%
Juventino Rosas I	Obras y servicios	Pintura en fachadas	100%	664,533	664,533.49	81,641.08	12%
Juventino Rosas li	Alumbrado público	Camaras de vigilancia y luminarias	100%	664,533	664,533.49	-	0%
La Asuncion (Barr)	Obras y servicios	Sustición de la red de drenaje y colocación de adoquin	100%	664,533	664,533.49	-	0%
La Cruz	Obras y servicios	Cambio de drenaje, reparación de banquetas y recuperación de espacios públicos	100%	664,533	664,533.49	-	0%
Los Reyes (Barr)	Alumbrado público	Luminarias	100%	664,533	664,533.49	-	0%
Militar Marte	Infraestructura	Banquetas y guarniciones, mantenimiento de areas verdes, luminarias y podas	100%	664,533	664,533.49	-	0%
Mosco Chinampa	Obras y servicios	Reencarpetamiento y luminarias	100%	664,533	664,533.49	-	0%
Nueva Sta Anita	Infraestructura	Banquetas	100%	664,533	664,533.49	-	0%
Picos Iztacalco 1-A	Cultura y deporte	Gimnasio al aire libre	100%	664,533	664,533.49	-	0%
Picos Iztacalco 1B	Alumbrado público	Luminarias	100%	664,533	664,533.49	-	0%
Picos Iztacalco 2A	Obras y servicios	Drenaje y alcantarillado	100%	664,533	664,533.49	664,533.00	100%
Reforma Iztacihuatl Norte	Prevención del delito	Camaras de vigilancia y luminarias	100%	664,533	664,533.49	-	0%
Reforma Iztacihuatl Sur	Infraestructura	Repavimentación playa encantada	100%	664,533	664,533.49	-	0%
San Fco Xicaltongo (Barr)	Cultura y deporte	Gimnasio al aire libre	100%	664,533	664,533.49	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
San Miguel (Barr)	Obras y servicios	Colocación de concreto hidráulico, adoquin y luminarias	100%	664,533	664,533.49	-	0%
San Pedro Iztacalco (Barr)	Cultura y deporte	Gimnasio al aire libre	100%	664,533	664,533.49	-	0%
Santa Anita	Obras y servicios	Area verde, de basquetbol y area de juegos	100%	664,533	664,533.49	-	0%
Santa Cruz (Barr)	Cultura y deporte	Gimnasio al aire libre	100%	664,533	664,533.49	664,533.00	100%
Santiago Norte (Barr)	Infraestructura	Banquetas y guarniciones	100%	664,533	664,533.49	-	0%
Santiago Sur (Barr)	Obras y servicios	Reencarpetamiento y lumnarias	100%	664,533	664,533.49	-	0%
Tlacotal Ramos Millan	Cultura y deporte	Gimnasio al aire libre	100%	664,533	664,533.49	-	0%
Tlazintla	Alumbrado público	Luminarias	100%	664,533	664,533.49	-	0%
Viaducto Piedad	Infraestructura	Banquetas	100%	664,533	664,533.49	-	0%
Zapotla (Barr)	Alumbrado público	Luminarias	100%	664,533	664,533.49	-	0%
TOTAL URG				36,549,342	36,549,342.00	4,733,372.08	

DELEGACIÓN IZTAPALAPA

Aculco (pblo)(07-001)	Prevención Del Delito	Camaras De Circuito Cerrado	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Alvaro Obregon	Prevención Del Delito	Camaras De Circuito Cerrado	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Apatlaco (07-009)	Prevención Del Delito	Camaras De Circuito Cerrado	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
El Manto - Plan De Iguala (07-052)	Prevención Del Delito	Camaras De Circuito Cerrado	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
El Prado	Prevención Del Delito	Camaras De Circuito Cerrado	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
El Triunfo (07--064)	Prevención Del Delito	Camaras De Circuito Cerrado	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
El Vergel Triangulo De Las Agujas (u Hab) (07-067)	Prevención Del Delito	Camaras De Circuito Cerrado	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Estrella Del Sur (07-074)	Prevención Del Delito	Camaras De Circuito Cerrado	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Gama Gavilan (u Hab) (07-080)	Prevención Del Delito	Camaras De Circuito Cerrado	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Ixtlahuacan (07-096)	Prevención Del Delito	Camaras De Circuito Cerrado	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Jardines De Churubusco (07-098)	Prevención Del Delito	Camaras De Circuito Cerrado	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Justo Sierra (07-103)	Prevención Del Delito	Camaras De Circuito Cerrado	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
La Asuncion (barr) (07-104)	Prevención Del Delito	Camaras De Circuito Cerrado	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
La Esperanza (07-107)	Prevención Del Delito	Camaras De Circuito Cerrado	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
La Nueva Rosita (07-112)	Prevención Del Delito	Camaras De Circuito Cerrado	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
La Regadera (07-116)	Prevención Del Delito	Camaras De Circuito Cerrado	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Lomas El Manto (07-126)	Prevención Del Delito	Camaras De Circuito Cerrado	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Purísima Atlazolpa (07-167)	Prevención Del Delito	Camaras De Circuito Cerrado	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Ricardo Flores Magon (07-172)	Prevención Del Delito	Camaras De Circuito Cerrada	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
San Andres Tomatlan (pblo)(07-176)	Prevención Del Delito	Camaras De Circuito Cerrado	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
San Miguel (barr) (07-196)	Prevención Del Delito	Camaras De Circuito Cerrado	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
San Nicolas Tolentino I (07-198)	Prevención Del Delito	Camaras De Circuito Cerrado	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
San Pedro (barr) (07-202)	Prevención Del Delito	Camaras De Circuito Cerrado	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Santa Maria Tomatlan (ampl) (07-213)	Prevención Del Delito	Camaras De Circuito Cerrado	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Santiago Acahualtepec (plo) (07-219)	Prevención Del Delito	Camaras De Circuito Cerrado	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Sinatel (07-223)	Prevención Del Delito	Camaras De Circuito Cerrado	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Sinatel (ampl) (07-224)	Prevención Del Delito	Camaras De Circuito Cerrado	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Sta Isabel Industrial (07-226)	Prevención Del Delito	Camaras De Circuito Cerrado	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Santa Maria Aztahuacan (plo) (07-227)	Prevención Del Delito	Camaras De Circuito Cerrado	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Valle Del Sur (07-240)	Prevención Del Delito	Camaras De Circuito Cerrado	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Vicente Guerrero Super Manzana 2 (u Hab) (07-243)	Prevención Del Delito	Camaras De Circuito Cerrado	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Zona Militar Fave Sedena (u Hab) (07-252)	Prevención Del Delito	Camaras De Circuito Cerrado	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
12 De Diciembre (07-253)	Prevención Del Delito	Camaras De Circuito Cerrado	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
San Juan Xalpa li (07-290)	Prevención Del Delito	Camaras De Circuito Cerrado	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Tepalcates I (07-301)	Prevención Del Delito	Camaras De Circuito Cerrado	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Culhuacan (pblo) (07-037)	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Degollado (07-038)	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
El Manto (07-0511)	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
El Prado (07-056)	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
El Triangulo (07-063)	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
El Vergel (07-066)	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
El Vergel Triangulo De Las Agujas li (U Hab) (07-068)	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Escuadron 201 (07-071)	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Francisco Villa (07-076)	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Fuego Nuevo (07-077)	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Lomas Estrella Ira Secc (fracc) (07-128)	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Los Angeles Apanoaya (07-131)	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Miravalle (07-143)	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Paraje San Juan (07-154)	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Progreso Del Sur (07-165)	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
San Francisco Apolocalco (07-179)	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
San Ignacio (barr) (07-180)	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
San Lorenzo Tezonco (barr) (07-190)	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
San Lucas (barr)(07-195)	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
San Simon Culhuacan (barr) (07-204)	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Tula(barr) (07-234)	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Vicente Guerrero Super Manzana 1 (u Hab) (07-0242)	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Cerro De La Estrella li (07-261)	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Desarrollo Urbano Quetzalcoatl lii (07-270)	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Sta Martha Acatitla Nte (ampl) li (07-300)	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Valle De San Lorenzo li (07-304)	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Puente Blanco (07-166)	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Leyes De Reforma 3ra Seccion li (07-280)	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	10000%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
La Era (07-106)	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	10000%	353,522	353,522.24	297,482.00	84%
Mexicaltzingo Pueblo (07-138)	Prevención Del Delito	Camaras De Circuito Cerrado	10000%	353,522	353,522.24	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
El Molino (07-054)	Prevención Del Delito	Camaras De Circuito Cerrado	10000%	353,522	353,522.24	-	0%
Heroes De Churubusco (09-091)	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	10000%	353,522	353,522.24	-	0%
Unidad Habitacional San Lorenzo 870 (07-189)	Prevención Del Delito	Camaras De Circuito Cerrado	10000%	353,522	353,522.24	-	0%
Unidad Habitacional Huasipungo (07-092)	Prevención Del Delito	Camaras De Circuito Cerrado	10000%	353,522	353,522.24	-	0%
1a Ampliacion Santiago Acahualtepec	Infraestructura Urbana	Balizamiento Y Señalización	100%	353,522	353,522.24	353,522.24	100%
2a Ampliacion Santiago Acahualtepec I	Obras Y Servicios	Mejorando Nuestro Entorno, Pintura O Remozamiento De Fachadas	100%	353,522	353,522.24	353,522.24	100%
2a Ampliacion Santiago Acahualtepec II	Los Que Promuevan Actividades Recreativas, Deportivas Y Culturales.	Recuperación De Espacio Para Dar Pláticas, Para Prevenir La Violencia Intrafamiliar Y Prevención De La Delincuencia	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
8a De San Miguel (ampl)	Infraestructura Urbana	Guarniciones Y Banquetas San Lorenzo	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
9 1/2 - Francisco Villa (ejercito Constitucionalista) (conj Hab)	Equipamiento	Creatividad Infantil (juegos Infantiles)	100%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Albarradas (u Hab)	Obras Y Servicios	Reencarpetado	100%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Alcanfores (u Hab)	Obras Y Servicios	"caminar Sin Tropiezos" Cambiar Banquetas Y Guarniciones En Todo El Frente De La Unidad	100%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Allepetlali (u Hab)	Infraestructura Urbana	Renivelación De Adoquín	100%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Alvaro Obregon_ (fracc)	Obras Y Servicios	Construcción De Pista De Skate (para Patinetas Y Remosión De Juegos Infantiles)	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Antorcha Popular I (u Hab)	Obras Y Servicios	Escalerin	100%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Año De Juarez	Obras Y Servicios	Mejora De Espacios Deportivos Año De Juárez	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Arboledas	Prevención Del Delito	Luminarias	100%	353,522	353,522.24	351,415.86	99%
Art 4to Constitucional (u Hab)	Prevención Del Delito	Luz Es Seguridad	100%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Banjidal	Prevención Del Delito	Luminarias Al Interior De Las Calles De La Colonia (toda La Colonia Banjidal)	100%	353,522	353,522.24	349,776.24	99%
Barrancas De Guadalupe	Equipamiento	Deporte En Equipo	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Ermita Zaragoza (u Hab) II	Infraestructura Urbana	Reconstrucción De Red De Drenaje	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Benito Juarez	Obras Y Servicios	Remodelación Al Acceso Peatonal Y Vehicular	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Buenavista I	Obras Y Servicios	Pintura O Remozamiento De Fachadas	100%	353,522	353,522.24	353,522.24	100%
Buenavista II	Prevención Del Delito	Luminarias El Sol De Buenavista	100%	353,522	353,522.24	349,776.56	99%
Cabeza De Juarez I (u Hab)	Prevención Del Delito	Mantenimiento De Herrería Perimetral Y Construcción De Zaguanes Y Automatización De Los Mismos	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Cabeza De Juarez II (u Hab)	Prevención Del Delito	Alumbrado Y Alarmas Para La Seguridad	100%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Cabeza De Juarez III (u Hab)	Prevención Del Delito	Iluminando Cabeza De Juárez Iii	100%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Cacama	Infraestructura Urbana	Reconstrucción De Banquetas	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Campestre Potrero	Los Que Promuevan Actividades Recreativas, Deportivas Y Culturales.	Ampliar Patinetodromo	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Cananea (u Hab)	Los Que Promuevan Actividades Recreativas, Deportivas Y Culturales.	Techado Y Acondicionamiento Del Foro Abierto	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Carlos Hank Gonzalez	Prevención Del Delito	Del Parque Temático Cananea	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Carmen Serdan (u Hab)	Obras Y Servicios	Luminarias Ibañez	100%	353,522	353,522.24	349,534.25	99%
		Recubrimiento De Cisterna Y Tanque	100%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Casa Blanca	Prevención Del Delito	Colocación De Luminarias	100%	353,522	353,522.24	349,084.02	99%
Ce Cualli Ohtli (u Hab)	Infraestructura Urbana	Renivelación De Adoquín Con Pozos De					
Cerro De La Estrella I	Obras Y Servicios	Absorción 1ª Etapa	100%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Chinampac De Juarez I	Equipamiento	Reencarpentamiento	100%	353,522	353,522.24	350,049.40	99%
Chinampac De Juarez Ii	Infraestructura Urbana	Salón De Usos Múltiples	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
	Los Que Promuevan Actividades	Guarniciones Y Banquetas	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Chinampas De Santa Ma Tomatlan	Recreativas, Deportivas Y Culturales.	Remodelacion De Espacios Publicos Y					
Citlalli	Obras Y Servicios	Colocacion De Juegos Infantiles	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
	Los Que Promuevan Actividades	Sembrando Semillas Para El Deporte	60%	353,522	353,522.24	283,288.92	80%
Colonial Iztapalapa (fracc)	Recreativas, Deportivas Y Culturales.	Recuperacion De Espacio Publico (areas Verdes					
Concordia Zaragoza (u Hab)	Prevención Del Delito	Y Juegos Camellon)	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Consejo Agrarista Mexicano I	Prevención Del Delito	Entradas Automáticas Y Alarmas Vecinales	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Consejo Agrarista Mexicano Ii	Equipamiento	Alumbrado	100%	353,522	353,522.24	350,817.54	99%
		Instalación De Gimnasios Al Aire Libre	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
		Recuperacion De Espacios Publicos, Canchas De					
Constitucion De 1917 I	Equipamiento	Basquet Y Futbol Y 2 Palapas	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Constitucion De 1917 Ii	Prevención Del Delito	Colonia Segura E Iluminada	100%	353,522	353,522.24	349,869.00	99%
Cuchillas Del Moral (u Hab)	Obras Y Servicios	Construccion De Biblioteca	60%	353,522	353,522.24	283,288.92	80%
Cuitlahuac (u Hab)	Obras Y Servicios	Techumbres Para Tinacos	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Degollado Chico	Prevención Del Delito	Luminarias Degollado	100%	353,522	353,522.24	349,774.38	99%
Desarrollo Urbano Quetzalcoatl I	Prevención Del Delito	Alumbra Estrella	100%	353,522	353,522.24	349,203.33	99%
Desarrollo Urbano Quetzalcoatl Ii	Prevención Del Delito	Desarrollo Iluminado (luminarias)	100%	353,522	353,522.24	349,776.60	99%
Dr Alfonso Ortiz Tirado	Prevención Del Delito	Seguridad Para Todos	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Ejercito De Agua Prieta	Equipamiento	Por Nuestros Niños Y Jóvenes De Agua Prieta	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Ejercito De Oriente (u Hab) I	Obras Y Servicios	Encarpetado	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Ejercito De Oriente (u Hab) Ii	Prevención Del Delito	Luminarias (1er Retorno Legión Del Norte)	100%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Ejto Constitucionalista	Infraestructura Urbana	Guarniciones Y Banquetas	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Ejto Constitucionalista Ii (u Hab)	Obras Y Servicios	Necesidades Reales	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Ejto Constitucionalista, Supermanzana I (u Hab)	Prevención Del Delito	Mejorando La Super Mza 1	100%	353,522	353,522.24	356,463.40	101%
Ejto Constitucionalista, Supermanzana Ii (u Hab)	Obras Y Servicios	Demolición, Guarniciones Y Banquetas,					
Ejto De Ote Ii (u Hab)(zona Issste)	Prevención Del Delito	Registros Sanitarios Y Reductores De Velocidad	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
El Eden	Obras Y Servicios	Luminarias	100%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
	Los Que Promuevan Actividades	Bardas Perimetrales	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
El Mirador	Recreativas, Deportivas Y Culturales.	Gimnasio Al Aire Libre	100%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
El Molino_	Infraestructura Urbana	Pavimentación	100%	353,522	353,522.24	349,741.01	99%
El Retoño	Obras Y Servicios	Banquetas (calles Retoño, Arqueólogos, Emilio					
El Rodeo	Infraestructura Urbana	Carranza, Biólogos, Amacuzac Y Albert)	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
		Banquetas Y Guarniciones	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
		Reparación E Incremento De Alumbrado					
El Rosario	Prevención Del Delito	Público	100%	353,522	353,522.24	350,053.99	99%
El Santuario	Prevención Del Delito	Alumbrado	100%	353,522	353,522.24	350,817.54	99%
El Santuario (ampl)	Prevención Del Delito	Instalación Y Mantenimiento De Luminarias	100%	353,522	353,522.24	353,495.39	100%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
El Sifon	Obras Y Servicios	Recubrimiento De Cisternas Bombas Y Mantenimiento	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
El Triunfo (ampl)	Infraestructura Urbana	Guarniciones Y Banquetas (calles Historiadores, Mineros, Prol. Mineros, Otorrinolaringólogos Y Real Del Monte)	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Emiliano Zapata (ampl)	Obras Y Servicios	Construcción De Cancha De Futbol Y Trotapista	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Ermita Zaragoza (u Hab) I	Equipamiento	Gimnasio Al Aire Libre Y Reparación Del Parque	100%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Estado De Veracruz	Obras Y Servicios	Barda Perimetral De Las Canchas Y Desazolve	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Estrella Culhuacan	Obras Y Servicios	Construcción De Muro De Contención En Obra De Alto Riesgo	100%	353,522	353,522.24	341,610.51	97%
F P F V (predio El Molino) (u Hab)	Equipamiento	Área Deportiva Y Recreativa Manzana 25	100%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Fuentes De Zaragoza (u Hab)	Obras Y Servicios	Reforzamiento De Barda	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Fuerte De Loreto - La Antena (u Hab)	Obras Y Servicios	Continuación De Barda Perimetral (construcción De Barda Perimetral)	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Gavilan (u Hab)	Obras Y Servicios	Terminación De Salon De Usos Múltiples	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Granjas Esmeralda	Prevención Del Delito	Instalación De Luminarias	100%	353,522	353,522.24	351,414.93	99%
Granjas Estrella I	Equipamiento	Gimnasio Al Aire Libre	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Granjas Estrella Ii	Obras Y Servicios	Colocación De Lámparas	100%	353,522	353,522.24	353,313.69	100%
Granjas Estrella Iii	Obras Y Servicios	Tres Equipos De Bombeo Hidráulico Completos	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Granjas San Antonio	Prevención Del Delito	7 1/2 Caballos	100%	353,522	353,522.24	349,869.21	99%
Guadalupe (barr)	Obras Y Servicios	Luminarias	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Guadalupe Del Moral	Prevención Del Delito	Banquetas Y Guarniciones	100%	353,522	353,522.24	349,534.25	99%
Guelatao De Juarez I (u Hab)	Obras Y Servicios	Instalación De Luminarias En Fachadas De Edificios	100%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Guelatao De Juarez Ii (u Hab)	Obras Y Servicios	Reparación De Sótanos Y Tuberías	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Heroes De Churubusco	Prevención Del Delito	Protección Vecinal (distribuido En Diferentes Calles De La Colonia)	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Huitzico-la Poblana	Equipamiento	Mejoramiento Y Juegos Infantiles	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Ignacio Zaragoza (u Hab)	Obras Y Servicios	Continuación Cambio De Perfiles En Escaleras Y Pasillos (escaleras Y Pasillo Seguros)	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Insurgentes	Prevención Del Delito	Luminarias Insurgentes	100%	353,522	353,522.24	351,664.12	99%
Jacarandas	Prevención Del Delito	Luminarias De Cerillo	100%	353,522	353,522.24	349,801.31	99%
Jardines De San Lorenzo	Obras Y Servicios	Luminaria Y Macetones	100%	353,522	353,522.24	350,817.54	99%
Jose Lopez Portillo I	Equipamiento	Construcción De Cancha De Futbol Rápido Y Un Paquete De Gimnasio Al Aire Libre	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Jose Lopez Portillo Ii	Obras Y Servicios	Techumbre En Foro De Patio Abierto	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Jose Ma Morelos Y Pavon (u Hab)	Obras Y Servicios	Avenida Sin Riesgo (pavimentación)	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Juan Escutia I	Infraestructura Urbana	Construcción De Banquetas Y Guarniciones (diferentes Calles De La Colonia)	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Juan Escutia Ii	Prevención Del Delito	Luminarias	100%	353,522	353,522.24	349,801.31	99%
Juan Escutia Iii	Obras Y Servicios	Repavimentación Calles (recarpetación De Calles)	100%	353,522	353,522.24	349,674.47	99%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
		Construcción De Techumbre Sobre Multicancha (gimnasio Al Aire Libre)	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
La Colmena (u Hab)	Equipamiento	Mejorando La Estación	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
La Estacion	Equipamiento	La Joya Segura "mitigación De Alto Riesgo"	100%	353,522	353,522.24	341,610.51	97%
La Joya	Obras Y Servicios	Techumbre Para Cancha Multifuncional	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
La Joyita	Equipamiento	Guarniciones En Yashabeth Y Mitziichel	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
La Magueyera	Infraestructura Urbana	Luminarias	100%	353,522	353,522.24	350,817.54	99%
La Planta	Prevención Del Delito	Luminarias Para La Comunidad	100%	353,522	353,522.24	352,623.93	100%
La Polvorilla	Prevención Del Delito	Remozamiento De Fachadas	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
La Polvorilla (ampl)	Obras Y Servicios	Recubrimiento De Cisternas	100%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Las Americas (u Hab)	Obras Y Servicios	Activando Las Peñas En Quintanilla	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Las Peñas I	Equipamiento	Bienestar E Iluminación Para Las Peñas Ii	100%	353,522	353,522.24	349,534.25	99%
Las Peñas Ii	Prevención Del Delito	Consultorios Medicos	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Leyes De Reforma 1a Seccion	Infraestructura Urbana	Seguimiento De Construccion Del Salon De Usos Múltiples	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Leyes De Reforma 2a Seccion	Obras Y Servicios	Sendero Seguro	100%	353,522	353,522.24	349,776.24	99%
Leyes De Reforma 3a Seccion I	Prevención Del Delito	Construcción Centro Integral	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Lomas De La Estancia I	Obras Y Servicios	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre Con Juegos Infantiles	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Lomas De La Estancia Ii	Equipamiento	Continuación Del Foro Cultural	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Lomas De San Lorenzo I	Obras Y Servicios	Iluminado Lomas De San Lorenzo Ii	100%	353,522	353,522.24	350,817.54	99%
Lomas De San Lorenzo Ii	Prevención Del Delito	Luminoso	100%	353,522	353,522.24	349,203.83	99%
Lomas De Santa Cruz Meyehualco	Prevención Del Delito	Revivamos El Parque	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Lomas De Zaragoza	Obras Y Servicios	Estrella	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Lomas Estrella Iii (u Hab)	Equipamiento	Alumbrado Publico En La Colonia	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Lomas Estrella 2a Secc I	Obras Y Servicios	Alumbrado Publico Al Interior De Las Uh	100%	353,522	353,522.24	353,495.39	100%
Lomas Estrella 2a Secc Ii	Obras Y Servicios	Remodelación Y Ampliación De Nuestro Centro Comunitario De Los Ángeles	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Los Angeles	Obras Y Servicios	Senderos Seguros	100%	353,522	353,522.24	352,210.25	100%
Los Cipreses	Prevención Del Delito	Cambio De Malla Ciclonica Por Tubo De La Cancha De Futbol	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Los Picos Vi B	Equipamiento	Deportivo De "reyes" Rehabilitación	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Los Reyes (ampl)	Equipamiento	Alumbrado Público	100%	353,522	353,522.24	349,534.25	99%
Los Reyes (pblo)	Prevención Del Delito	Luminarias	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
M Maza De Juarez (u Hab)	Prevención Del Delito	Banquetas Y Guarniciones (calle San Jose)	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Magdalena Atlatzolpa (pblo)	Obras Y Servicios	Aplanado Y Pintura	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Miguel De La Madrid Hurtado	Obras Y Servicios	Unidad Polvorilla Segura (luminarias)	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Minas Polvorilla (u Hab)	Prevención Del Delito	Rehabilitacion Del Parque Con Gimnasio Al Iare Libre	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Minerva	Infraestructura Urbana	Mejoras Para Nuestras Cisternas	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Mirasoles (u Hab)	Infraestructura Urbana	Luminarias	100%	353,522	353,522.24	349,534.25	99%
Mixcoatl	Prevención Del Delito	Equipamiento Infantil (paquete De Juegos) (calle 3er Retorno De Prol Emiliano Zapata)	100%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Modelo (u)	Equipamiento	Recubrimientos, Cisternas, Bombas	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Moyocoyani (u Hab)	Obras Y Servicios	Mantenimiento De Cisterna	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Na Hal Ti (u Hab)	Obras Y Servicios	El Agua Es Vida	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Norma Issste (u Hab)	Obras Y Servicios	Pintura O Remozamiento De Fachadas	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Nueva Generacion (u Hab)	Obras Y Servicios	Paquete Juegos Infantiles Pistaches	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Palmitas	Equipamiento						

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Paraiso	Equipamiento	Por Nuestro Bienestar	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Paraiso (ampl)	Obras Y Servicios	Reparación De Cisterna	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Paraje Zacatepec	Equipamiento	2 Paquetes De Juegos Infantiles, Recuperación	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Parajes Buenavista (tetecon)	Obras Y Servicios	De Espacio Público. Mejorando El Tetecon	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Paseos De Churubusco	Equipamiento	Recuperacion Parque Burbuja Gimnasio Al Aire Libre, modulo	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Peñon Viejo (u Hab)	Equipamiento	Recreativas, deportivas	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Plenitud (u Hab)	Equipamiento	Juegos Infantiles Y Gimnasio Al Aire Libre (en Huitzililn 55)	100%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
	Los Que Promuevan Actividades						
	Recreativas, Deportivas Y Culturales.	Techado De Gimnasio Al Aire Libre	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Plutarco Elias Calles (u Hab)	Infraestructura Urbana	Infraestructura Urbana (arreglo De Cisterna)	100%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Predio Degollado	Prevención Del Delito	Demolicion Y Construccion Del Tanque Elevado	100%	353,522	353,522.24	349,203.83	99%
		Luminarias Benito Juárez					
		Gimnasio Al Aire Libre Y Rehabilitación De					
		Juegos Existentes	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Presidentes De Mexico	Equipamiento	Luminarias Balastras Y Areas Verdes	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Privada Gavilan (u Hab)	Prevención Del Delito	Habilitacion Consultorio Medico	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Progresista	Obras Y Servicios	Parque Peque	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Purisima I	Equipamiento						
Real Del Moral (fracc)	Obras Y Servicios	Continuacion De Rejas Para Delimitar Espacios	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Reforma Política I	Prevención Del Delito	Luminarias Puntos Estratégicos	100%	353,522	353,522.24	352,291.80	100%
Reforma Política II	Prevención Del Delito	Mejor Seguridad	100%	353,522	353,522.24	349,534.25	99%
Renovacion	Prevención Del Delito	Ilumina Tu Colonia	100%	353,522	353,522.24	349,801.31	99%
Ricardo Flores Magon (ampl)	Prevención Del Delito	Luminarias	100%	353,522	353,522.24	353,495.39	100%
Rinconada El Molino	Obras Y Servicios	Continuación De Construcción De Un Centro	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Rotarios (u Hab)	Obras Y Servicios	Comunitario	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
		"vecino Seguro, Sueño Tranquilo"					
		Gimnasio Al Aire Libre, Rehabilitacion De					
		Canchas De Futbol Rápido Una Palapa 3 Bancas					
		2 Canastas De Basquet Bool Recreación Infantil					
		(camellón Amacuzac)	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
San Andres Tetepilco (pblo)	Equipamiento	Alumbrado Público	100%	353,522	353,522.24	353,813.02	100%
San Antonio (barr)	Prevención Del Delito	Luminarias	100%	353,522	353,522.24	352,314.95	100%
San Antonio Culhuacan (barr)	Prevención Del Delito	Juegos Infantiles	60%	353,522	353,522.24	183,289.34	52%
San Jose (barr)	Equipamiento	Luminarias Camino Seguro En Tu Sendero	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
San Jose Aculco	Prevención Del Delito	(camellón De Av. Río Churubusco S/n)	100%	353,522	353,522.24	349,776.24	99%
San Jose Buenavista	Infraestructura Urbana	Continuidad De Pavimentación Del Predio	100%	353,522	353,522.24	356,463.68	101%
		Xaltepec					
		Construcción De Reja Perimetral Y Colocación					
		De Luminarias	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
San Juan 2a Ampliación (pje)	Obras Y Servicios	Luminarias Publicas	100%	353,522	353,522.24	349,776.56	99%
San Juan Cerro (pje)	Prevención Del Delito	Rehabilitación Y Equipamiento De Espacio	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
		Público (juego Infantil)	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
San Juan Joya (pje)	Equipamiento	Gimnasio Al Aire Libre	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
San Juan Xalpa I	Equipamiento	Juventud Y Deporte 2013	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
San Juanico Nextipac (pblo)	Equipamiento						

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
San Lorenzo Tezonco (pblo)	Prevención Del Delito	Luminarias	100%	353,522	353,522.24	349,084.02	99%
San Lorenzo Tezonco 1 (u Hab)	Obras Y Servicios	Sistema De Bombeo Nuevo Y Reparación De Cisterna	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
San Lorenzo Tezonco Ii (u Hab)	Prevención Del Delito	Sendero Seguro (luminarias)	100%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
San Lorenzo Xicotencatl (pblo)	Prevención Del Delito	Cambio De Luminaria Tipo Ov 15.	100%	353,522	353,522.24	349,801.31	99%
San Miguel Teotongo I	Equipamiento	"campo Del Toro" Juegos Infantiles	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
San Miguel Teotongo Ii	Obras Y Servicios	Canchas 2000 Construcción Del Enrejado	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
San Miguel Teotongo Iii	Prevención Del Delito	Sendero Luminoso Rancho Bajo Avisadero	100%	353,522	353,522.24	349,380.39	99%
San Miguel Teotongo Iv	Obras Y Servicios	Construcción De Enrejado En Las "canchas Hércules"	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
San Nicolas Tolentino Ii	Prevención Del Delito	Luminarias	100%	353,522	353,522.24	352,507.29	100%
		Luminarias (calles Melchor Ocampo, Hidalgo, Morelos, Ayuntamiento, Estrella, Belisario Domínguez, Cuauhtémoc, Cjon. Del Toro, Lerdo, Allende, Mariano Escobedo)					
San Pablo (barr)	Prevención Del Delito	Caminando Seguro Pavimentación	100%	353,522	353,522.24	349,869.21	99%
San Pablo I, Ii Y V-lomas Del Paraiso	Infraestructura Urbana	Ampliación Del Centro Comunitario	100%	353,522	353,522.24	356,249.22	101%
San Sebastian Tecoloxtitlan (pblo)	Obras Y Servicios	Sendero De Seguridad (toltecas Entre Av. ermita Y Av. 5 De Mayo)	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Santa Barbara (barr) I	Prevención Del Delito	Luminarias Completas Ov-15 (calle San Ignacio, Calle La Cruz, Cerrada La Cruz)	100%	353,522	353,522.24	356,463.40	101%
Santa Barbara (barr) Ii	Prevención Del Delito		100%	353,522	353,522.24	349,534.25	99%
Santa Cruz Meyehualco (pblo)	Equipamiento	Gimnasio Al Aire Libre Boulevard Niños Heroes	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Santa Cruz Meyehualco (u Hab) I	Prevención Del Delito	Luminarias	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Santa Cruz Meyehualco (u Hab) Ii	Prevención Del Delito	Luminarias	100%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Santa Cruz Vi (u Hab)	Obras Y Servicios	Recubrimiento De Cisternas Y Bombas	60%	353,522	353,522.24	283,288.92	80%
		Construcción De Área Deportiva Primera Etapa (shale Park)					
Santa Maria Aztahuacan (ej) I	Equipamiento		60%	353,522	353,522.24	283,288.92	80%
Santa Maria Aztahuacan (ej) Ii	Prevención Del Delito	Luminarias Ov-15	100%	353,522	353,522.24	349,380.39	99%
Santa Maria Aztahuacan (u Hab)	Prevención Del Delito	Luminarias Azulita	60%	353,522	353,522.24	283,288.92	80%
Santa Maria Del Monte	Prevención Del Delito	Luminarias	100%	353,522	353,522.24	353,495.39	100%
Santa Maria Tomatlan (pblo)	Infraestructura Urbana	Rehabilitacion De Areas Verdes	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Santa Martha Acatitla	Obras Y Servicios	Biblioteca Comunitaria	60%	353,522	353,522.24	193,288.92	55%
Santa Martha Acatitla Sur (ampl)	Prevención Del Delito	Luminarias Ov-15	100%	353,522	353,522.24	349,801.31	99%
Santa Martha Acatitla_ (pblo)	Equipamiento	Techumbres, Palapas Y Juegos Infantiles	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
		Banquetas Y Guarniciones (calles Sur 95 B, Sur 111 Y Antonio Cardenas)					
Sector Popular	Infraestructura Urbana		60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Sideral	Prevención Del Delito	Luminarias	100%	353,522	353,522.24	359,831.01	102%
Sierra Del Valle	Infraestructura Urbana	Camino Seguro	100%	353,522	353,522.24	350,039.76	99%
Solidaridad El Salado (u Hab)	Infraestructura Urbana	Reparación De Coladeras Y Banquetas	100%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Sta Martha Acatitla Nte (ampl) I	Prevención Del Delito	Cambio De Luminaria Tipo Ov 15.	100%	353,522	353,522.24	352,836.19	100%
Tenorios	Obras Y Servicios	Suelo Seguro	100%	353,522	353,522.24	341,610.51	97%
Tenorios (ampl)	Obras Y Servicios	Enrejado Por Mi Comunidad	60%	353,522	353,522.24	283,288.92	80%
Teplacates Ii	Prevención Del Delito	Luminarias De Calle	100%	353,522	353,522.24	349,801.31	99%
Texcoco El Salado	Obras Y Servicios	Colocación De Losetas	60%	353,522	353,522.24	193,288.92	55%
Tlaltenco (u Hab)	Prevención Del Delito	Iluminación De Tlaltenco	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Tlanezicalli (u Hab)	Obras Y Servicios	Barda Perimetral Y Jardinería (construcción De Muros Y Rejas Para Delimitar Espacios Públicos)	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Uscovi (u Hab)	Obras Y Servicios	Continuación Del Salón De Usos Múltiples (2da. Etapa)	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Valle De Luces (u Hab)	Infraestructura Urbana	Construcción Y/o Reparación De Escalinatas Y Escaleras	60%	353,522	353,522.24	183,290.12	52%
Valle De Luces I	Obras Y Servicios	Construcción De Centro Comunitario De Valle De Luces I	60%	353,522	353,522.24	283,288.92	80%
Valle De Luces Ii	Equipamiento	Transformadores Electricos	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Valle De San Lorenzo I	Prevención Del Delito	Luminarias	100%	353,522	353,522.24	349,084.02	99%
Veracruzana (ampl)	Obras Y Servicios	Reparación De Asfalto	100%	353,522	353,522.24	349,544.61	99%
Vicente Guerrero-super Manzana 3 (u Hab)	Infraestructura Urbana	Rampas Para Discapacitados	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Vicente Guerrero-super Manzana 4 (u Hab)	Obras Y Servicios	Continuación Del Centro De Salud "convivencia Infantil" Colocación De 2 Paquetes De Juegos Infantiles Con Luminarias En El Corazón De La Smz.5	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Vicente Guerrero-super Manzana 5 (u Hab)	Equipamiento		100%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Vicente Guerrero-super Manzana 6 (u Hab)	Prevención Del Delito	Luz A Mi Calle	100%	353,522	353,522.24	356,463.41	101%
Vicente Guerrero-super Manzana 7 (u Hab)	Equipamiento	Juegos Infantiles	100%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Xalpa I	Obras Y Servicios	Mejora De Espacio Público, Instalación De Gimnasio Al Aire Libre	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Xalpa Ii	Prevención Del Delito	Luminarias	100%	353,522	353,522.24	350,490.42	99%
Xalpa Iii	Prevención Del Delito	Más Iluminación Para Mi Colonia	100%	353,522	353,522.24	350,490.42	99%
Xopa (u Hab)	Obras Y Servicios	Reparación De Pasillos	100%	353,522	353,522.24	353,622.00	100%
Zacahuiztco	Infraestructura Urbana	Guarniciones Y Banquetas (cerrada Aurora)	60%	353,522	353,522.24	183,288.92	52%
Santa Ma Tomatlan	Infraestructura Urbana	Alcantarillado Y Drenaje	100%	353,522	353,522.24	279,283.38	79%
Monte Alban	Infraestructura Urbana	Alcantarillado Y Drenaje	100%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
Ejto Constitucionalista, Supermanzana Iii (u Hab)	Infraestructura Urbana	Reconstrucción De Tubería	100%	353,522	353,522.24	353,522.00	100%
TOTAL URG				102,521,450	102,521,450	80,554,431.74	

DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS

Atacaxco	Infraestructura Urbana	Continuación De La Cerca De Tubos Y Rehabilitación De Las Canchas Deportivas	83%	447,171	447,171.48	371,732.18	100%
Las Huertas	Infraestructura Urbana	Nueva Imagen Urbana En Las Huertas	72%	447,171	447,171.48	324,193.58	100%
Lomas Quebradas	Infraestructura Urbana	Nivelación De Piedra Braza	81%	447,171	447,171.48	364,105.09	100%
Pedregal 2 (conj Hab)	Infraestructura Urbana	Pavimentación	81%	447,171	447,171.48	364,105.09	100%
Cazulco (barr)	Equipamiento	Centro De Cómputo	0%	447,171	447,171.48	-	0%
Las Calles (barr)	Equipamiento	Mejoramiento Deportivo En El Parque Lineal Los Que Promuevan Actividades Los Que Promuevan Actividades	83%	447,171	447,171.48	371,732.18	100%
El Ocotál	"s.o.s Barranca, Ejercicio Si, Basura No" Pista De Caminata O Trote	Promuevan Actividades Recreativas , Deportivas Y Culturales. Recreativas , Deportivas Y Culturales.	83%	447,171	447,171.48	371,732.18	83%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
El Toro	Juegos Infantiles	Los Que Promuevan Actividades Recreativas , Promuevan Actividades Recreativas , Deportivas Y Culturales. Recreativas , Deportivas Y Culturales.	83%	447,171	447,171.48	371,732.18	83%
Lomas De San Bernabe	Talleres De Actividades Culturales Y Sustentables	Los Que Promuevan Actividades Recreativas , Promuevan Actividades Recreativas , Deportivas Y Culturales. Recreativas , Deportivas Y Culturales.	79%	447,171	447,171.48	355,379.78	79%
Puente Sierra	Promoción De Actividades Deportivas. Instalación De Aparatos Deportivos	Los Que Promuevan Actividades Recreativas , Promuevan Actividades Recreativas , Deportivas Y Culturales. Recreativas , Deportivas Y Culturales.	83%	447,171	447,171.48	371,732.18	83%
Tierra Unida	Paquete De Juegos	Los Que Promuevan Actividades Recreativas , Promuevan Actividades Recreativas , Deportivas Y Culturales. Recreativas , Deportivas Y Culturales.	83%	447,171	447,171.48	371,732.18	83%
Potreriillo (ampl)	Parque Recreativo	Los Que Promuevan Actividades Recreativas , Promuevan Actividades Recreativas , Deportivas Y Culturales. Recreativas , Deportivas Y Culturales.	72%	447,171	447,171.48	324,193.58	72%
Barros Sierra	Obras Y Servicios	Pavimentación Calle Mozontepec	81%	447,171	447,171.48	364,105.09	81%
El Ermitaño	Obras Y Servicios	Muro De Contención En Calle Azucena	93%	447,171	447,171.48	415,984.67	93%
El Gavillero	Obras Y Servicios	Pavimentación Cerrada Tecutlalpan	81%	447,171	447,171.48	364,105.09	81%
Batan Viejo (el Maestro)	Obras Y Servicios	Pintura Y Remozamiento De Fachadas	79%	447,171	447,171.48	355,379.78	79%
El Tanque	Obras Y Servicios	Reencarpetamiento	95%	447,171	447,171.48	423,331.31	95%
Heroes De Padierna	Obras Y Servicios	Banquetas Y Guarniciones	100%	447,171	447,171.48	445,873.08	100%
Huayatlá	Obras Y Servicios	Muros De Contención	93%	447,171	447,171.48	415,984.67	93%
Independencia Batan Sur (u Hab)	Obras Y Servicios	Construcción, Rehabilitación O Mejoramiento De Espacios Públicos (terminación Calle Jarana)	72%	447,171	447,171.48	324,193.58	72%
Infonavit (u Hab)	Obras Y Servicios	Construcción De Muros De Contención	93%	447,171	447,171.48	415,984.67	0%
Ixtlahualtongo	Obras Y Servicios	Pavimentación Eslava-ixtlahualtongo	33%	447,171	447,171.48	147,111.00	33%
Los Padres	Obras Y Servicios	Muro De Contención (prol. Las Torres)	93%	447,171	447,171.48	415,984.67	93%
Plazuela Del Pedregal	Obras Y Servicios	Construcción, Rehabilitación O Mejoramiento De Espacios Publicos, Salon De Usos Multiples	72%	447,171	447,171.48	324,193.58	72%
Potreriillo	Obras Y Servicios	Reencarpetado Calle Potreriillo	95%	447,171	447,171.48	423,331.31	95%
Pueblo Nuevo Bajo	Obras Y Servicios	Banquetas Y Guarniciones	100%	447,171	447,171.48	445,873.08	100%
Subestacion	Obras Y Servicios	Pavimentación	46%	447,171	447,171.48	204,655.04	46%
Tierra Colorada	Obras Y Servicios	Alumbrado Publico (jacarandas, Metropolitana, Fresnos Y Andadores)	100%	447,171	447,171.48	447,171.48	100%
San Jeronimo Lidice I	Obras Y Servicios	Repavimentación Y Reconstrucción De Calles (magnolia Y Santiago)	95%	447,171	447,171.48	423,331.31	95%
San Jeronimo Lidice Ii	Obras Y Servicios	Guarniciones Y Banquetas	100%	447,171	447,171.48	445,873.08	100%
Barranca Seca	Prevención Del Delito	Alumbrado Público	100%	447,171	447,171.48	447,171.48	100%
Cuauhtemoc	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	12%	447,171	447,171.48	54,862.52	12%
El Rosal	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	12%	447,171	447,171.48	54,862.52	12%
Independencia Batan Norte (u Hab)	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	12%	447,171	447,171.48	54,862.52	12%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Independencia San Ramon (u Hab)	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	12%	447,171	447,171.48	54,862.52	12%
La Carbonera	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	20%	447,171	447,171.48	87,814.80	20%
La Concepcion	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	20%	447,171	447,171.48	87,814.80	20%
La Cruz	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	20%	447,171	447,171.48	87,814.80	20%
La Guadalupe	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	20%	447,171	447,171.48	87,814.80	20%
La Magdalena (pblo)	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	12%	447,171	447,171.48	54,862.52	12%
La Malinche	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	12%	447,171	447,171.48	54,862.52	12%
Las Cruces	Prevención Del Delito	Instalación, Sustitución Y Mantenimiento De Alumbrado	100%	447,171	447,171.48	447,171.48	100%
Las Palmas	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	12%	447,171	447,171.48	54,862.52	12%
Lomas De San Bernabe (ampl)	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	12%	447,171	447,171.48	54,862.52	12%
Pueblo Nuevo Alto	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	12%	447,171	447,171.49	54,862.52	12%
San Bartolo Ameyalco	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	12%	447,171	447,171.49	54,862.52	12%
San Francisco	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	12%	447,171	447,171.48	54,862.52	12%
San Francisco (barr)	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	12%	447,171	447,171.49	54,862.52	12%
San Jeronimo Aculco (pblo)	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	12%	447,171	447,171.48	54,862.52	12%
San Bernabé Ocoatepec (pblo)	Prevención Del Delito	Luminaria, Seguridad, Pinta De Grafitis, Espacios Recreativos	100%	447,171	447,171.49	447,171.48	100%
San Nicolas Totolapan	Prevención Del Delito	Luminaria, Seguridad, Pinta De Grafitis, Espacios Recreativos	100%	447,171	447,171.49	447,171.48	100%
San Nicolas Totolapan (pblo)	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	0%	447,171	447,171.49	-	0%
Santa Teresa	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	0%	447,171	447,171.49	-	0%
Vista Hermosa	Prevención Del Delito	Alarmas Vecinales	0%	447,171	447,171.49	-	0%
TOTAL URG				24,147,260	24,147,260.00	13,617,994.58	

DELEGACIÓN MIGUELHIDALGO

10 De Abril	Salón Vecinal	Se Rehabilitó El Salón Vecinal En La Colonia 10	100%	526,676	526,676.00	-	0%
16 De Septiembre	Rehabilitación Del Área De Juegos De Sur	Se Rehabilitó El Área De Juegos De Sur 138	100%	526,676	526,676.00	-	0%
5 De Mayo	Guarniciones Y Banquetas	Se Realizaron Banquetas Y Guarniciones	100%	526,676	526,676.00	-	0%
Agricultura	Reencarpetado	Se Realizaron Trabajos De Pavimentación En La	60%	526,676	526,676.00	525,885.81	100%
Ahuehuetes Anahuac	Sistema Tecnológico De Video-vigilancia	Se Adquirieron E Instalaron 2 Cámaras De Video-vigilancia Para Realizar Un Monitoreo Constante En Puntos Estratégicos De Dicha Colonia, Ello Con El Propósito De Prevenir Cualquier De Delito.	60%	526,676	526,676.00	526,676.00	100%
America	Sendero Seguro	Se Sustituyeron E Instalaron Las Luminarias De La Colonia	100%	526,676	526,676.00	167,200.15	32%
Anahuac Dos Lagos	Juegos Y Aparatos Para Ejercicios	Se Instalaron Aparatos Para Ejercicio Al Aire Libre	100%	526,676	526,676.00	-	0%
Anahuac I	Mejoramiento De Calles (bacheo)	Se Realizaron Trabajos De Pavimentación En La	60%	526,676	526,676.00	525,142.47	100%
Anahuac II	Ética De Prevención	Se Adquirieron E Instalaron 2 Cámaras De Video-vigilancia Para Realizar Un Monitoreo Constante En Puntos Estratégicos De Dicha Colonia, Ello Con El Propósito De Prevenir Cualquier De Delito.	60%	526,676	526,676.00	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			VAR %
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	
Anahuac Lago Norte	Cámaras Vecinales	Se Adquirieron E Instalaron 2 Cámaras De Video- vigilancia Para Realizar Un Monitoreo Constante En Puntos Estratégicos De Dicha Colonia, Ello Con El Propósito De Prevenir Cualquier De Delito.	60%	526,676	526,676.00	526,676.00	100%
Anahuac Lago Sur	Alarmas Vecinales	Se Adquirieron E Instalaron 46 Alarmas	60%	526,676	526,676.00	-	0%
Anahuac Los Manzanos	Alumbrado	Se Sustituyeron E Instalaron Las Luminarias De La Colonia	100%	526,676	526,676.00	167,200.13	32%
Anahuac Mariano Escobedo	Sendero Seguro "luminaria"	Se Sustituyeron E Instalaron Las Luminarias De La Colonia	100%	526,676	526,676.00	167,200.13	32%
Anahuac Peralitos	Alarma Vecinal	Las Áreas Ejecutoras Enviaron Las Fichas Técnicas Y Las Justificaciones De Los Trabajos A Realizarse Al Área De Adquisiciones, Para Ejercer El El Recurso Del Gasto 65, Durante Este Ejercicio Fiscal.	0%	526,676	526,676.00	-	0%
Angel Zimbron Anzures	Cámaras De Seguridad Sendero Seguro Luminarias	Se Adquirieron E Instalaron 2 Cámaras De Video- Se Sustituyeron E Instalaron Las Luminarias De La Colonia	60%	526,676	526,676.00	526,676.00	100%
Argentina Antigua	Sendero Seguro Luminarias Fachada	Se Sustituyeron E Instalaron Las Luminarias De La Colonia	100%	526,676	526,676.00	167,200.13	32%
Bosque De Chapultepec I,ii, Iii Secciones	Reencarpetao Y Pavimentación	Se Realizaron Banquetas Y Guarniciones	100%	526,676	526,676.00	210,670.40	40%
Bosques De Chapultepec (polanco)	Reencarpetao Y Pavimentación	Las Áreas Ejecutoras Enviaron Las Fichas Técnicas Y Las Justificaciones De Los Trabajos A Realizarse Al Área De Adquisiciones, Para Ejercer El El Recurso Del Gasto 65, Durante Este Ejercicio Fiscal.	0%	526,676	526,676.00	511,040.24	97%
Bosques De Las Lomas	Cercado Del Parque Naranjos	Se Recuperaron, Rehabilitaron Y Mejoraron Los Espacios Públicos (cercado Del Parque Los Naranjos)	60%	526,676	526,676.00	160,212.32	30%
Campo Militar Uno A	Luminarias	Se Sustituyeron E Instalaron Las Luminarias De La Colonia	100%	526,676	526,676.00	167,200.15	32%
Chapultepec Morales (polanco)	Guarniciones Y Banquetas	Se Realizaron Banquetas Y Guarniciones	100%	526,676	526,676.00	408,832.19	78%
Chapultepec Polanco (polanco)	Reencarpetao	Se Realizaron Trabajos De Pavimentación En La Colonia.	60%	526,676	526,676.00	358,797.18	68%
Cuahutemoc Pensil	Alarma Vecinal	Se Adquirieron E Instalaron 46 Alarmas Vecinales Inalámbricas, Las Cuales Cuentan Con 6 Botones De Pánico Y Sistema De Activación Remota Para La Protección De Los Vecinos.	60%	526,676	526,676.00	-	0%
Daniel Garza	Reencarpetao	Se Realizaron Trabajos De Pavimentación En La	60%	526,676	526,676.00	525,885.81	100%
Daniel Garza (ampl)	Rehabilitación Y Mejoramiento De Espacios Públicos	Se Recuperaron Espacios Públicos	60%	526,676	526,676.00	480,762.35	100%
Del Bosque (polanco)	Guarniciones Y Banquetas	Se Realizaron Banquetas Y Guarniciones	100%	526,676	526,676.00	-	91%
Demet Toreo (u. Hab)	Terminación Del Centro Multicultural	Se Terminó El Centro Multicultural En La Colonia Demet Toreo (u Hab)	100%	526,676	526,676.00	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			VAR %
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	
Deportiva Pensil	Cámaras De Vigilancia	Se Adquirieron E Instalaron 2 Cámaras De Video-vigilancia Para Realizar Un Monitoreo Constante En Puntos Estratégicos De Dicha Colonia, Ello Con El Propósito De Prevenir Cualquier De Delito.		526,676	526,676.00	526,676.00	
Escandon I	Camaras De Seguridad	Se Adquirieron E Instalaron 2 Cámaras De Video-vigilancia Para Realizar Un Monitoreo Constante En Puntos Estratégicos De Dicha Colonia, Ello Con El Propósito De Prevenir Cualquier De Delito.	60%	526,676	526,676.00	526,676.00	100%
Escandon Ii	Alarmas Vecinales	Se Adquirieron E Instalaron 46 Alarmas	60%	526,676	526,676.00	-	100%
Francisco I. Madero	Alarmas Vecinales Y Cámaras De Vigilancia	Se Adquirieron E Instalaron 23 Alarmas Vecinales Inalámbricas, Las Cuales Cuentan Con 6 Botones De Pánico Y Sistema De Activación Remota Para La Protección De Los Vecinos. Además, Se Adquirió E Instaló 1 Cámara De Video-vigilancia Para Realizar Un Monitoreo Constante En Puntos Estratégicos De Dicha Colonia, Ello Con El Propósito De Prevenir Cualquier De Delito.	60%	526,676	526,676.00	263,338.00	0%
Granada	Reencarpetamiento	Se Realizaron Trabajos De Pavimentación En La Colonia.	60%	526,676	526,676.00	525,885.81	50%
Granada (amp)	Reencarpetado	Las Áreas Ejecutoras Enviaron Las Fichas	0%	526,676	526,676.00	-	0%
Huichapan	Colocación De Brazo Y Poste Y Luminarias	Las Áreas Ejecutoras Enviaron Las Fichas Técnicas Y Las Justificaciones De Los Trabajos A Realizarse Al Área De Adquisiciones, Para Ejercer El El Recurso Del Gasto 65, Durante Este Ejercicio Fiscal.	0%	526,676	526,676.00	-	0%
Ignacio Manuel Altamirano	Instalación De Poste Con Brazo Y Lámparas	Se Instalaron Y Colocaron Luminarias Para El Sendero Seguro En La Colonia Ignacio Manuel Altamirano	100%	526,676	526,676.00	403,905.23	77%
Irrigación	Construcción, Rehabilitación Mejoramiento De Espacios Públicos	O Se Recuperaron, Rehabilitaron Y Mejoraron Los Espacios Públicos En La Colonia Irrigación (sistema De Riego)	60%	526,676	526,676.00	515,636.26	98%
Legaria	Pavimentacion	Las Áreas Ejecutoras Enviaron Las Fichas Técnicas Y Las Justificaciones De Los Trabajos A Realizarse Al Área De Adquisiciones, Para Ejercer El El Recurso Del Gasto 65, Durante Este Ejercicio Fiscal.	0%	526,676	526,676.00	500,477.31	95%
Legaria (u. Hab)	Reparación De Tanque Elevado	Se Recubrió Y Repararon Las Cisternas En Las	60%	526,676	526,676.00	167,628.67	32%
Loma Hermosa (conj. Hab)	Seguridad pública (cámaras De Seguridad)	Se Adquirieron E Instalaron 2 Cámaras De Video-vigilancia Para Realizar Un Monitoreo Constante En Puntos Estratégicos De Dicha Colonia, Ello Con El Propósito De Prevenir Cualquier De Delito.	60%	526,676	526,676.00	526,676.00	
Lomas Altas	Pavimentacion	Se Realizaron Trabajos De Pavimentación En La Colonia.	60%	526,676	526,676.00	526,048.56	100%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Lomas De Barrilaco (lomas De Chapultepec)	De Pavimentación	Se Realizaron Trabajos De Pavimentación En La Colonia.	60%	526,676	526,676.00	512,675.93	97%
Lomas De Bezares	Seguridad Y Vigilancia	Se Adquirieron E Instalaron 2 Cámaras De Videovigilancia Para Realizar Un Monitoreo Constante En Puntos Estratégicos De Dicha Colonia, Ello Con El Propósito De Prevenir Cualquier De Delito.	60%	526,676	526,676.00	526,676.00	100%
Lomas De Chapultepec	Bacheo	Se Realizaron Trabajos De Pavimentación En La Colonia.	60%	526,676	526,676.00	525,885.81	100%
Lomas De Reforma	Reencarpetamiento	Se Realizaron Trabajos De Pavimentación En La Colonia.	60%	526,676	526,676.00	-	0%
Lomas De Reforma (lomas De Chapultepec)	De Pavimentación	Se Realizaron Trabajos De Pavimentación En La Colonia.	60%	526,676	526,676.00	525,885.81	100%
Lomas De Sotelo	Cambio De La Red Hidráulica Por Tiempo De Uso Y Fugas	Las Áreas Ejecutoras Enviaron Las Fichas Técnicas Y Las Justificaciones De Los Trabajos A Realizarse Al Área De Adquisiciones, Para Ejercer El El Recurso Del Gasto 65, Durante Este Ejercicio Fiscal.	0%	526,676	526,676.00	-	0%
Lomas Virrelles (lomas De Chapultepec)	Vehículo De Seguridad	Se Adquirió 1 Vehículo Tipo Sedán 2014 Para Equiparlo Como Patrulla, Lo Anterior	60%	526,676	526,676.00	-	0%
Los Morales (polanco)	Guarniciones Y Banquetas	Se Rehabilitaron Las Banquetas Y Guarniciones En La Colonia Los Morales (polanco)	100%	526,676	526,676.00	316,010.74	60%
Manuel Avila Camacho	Pavimentación	Se Realizaron Trabajos De Pavimentación En La Colonia.	60%	526,676	526,676.00	525,885.80	100%
Marina Nacional (u. Hab)	Recubrimiento De Cisternas	Se Recubrió Y Repararon En Las Colonia Marina Nacional (u Hab)	60%	526,676	526,676.00	513,062.59	97%
Mexico Nuevo Militar 1k Lomas De Sotelo (u. Hab)	Modulo De Seguridad Construcción De Cancha De Futbol Rápido Y Pista Skate	Las Áreas Ejecutoras Enviaron Las Fichas Se Construyó La Cancha De Futbol Rápido	0%	526,676	526,676.00	500,477.31	95%
Modelo Pensil	Cámaras De Seguridad	Se Adquirieron E Instalaron 2 Cámaras De Videovigilancia Para Realizar Un Monitoreo Constante En Puntos Estratégicos De Dicha Colonia, Ello Con El Propósito De Prevenir Cualquier De Delito.	100%	526,676	526,676.00	526,676.00	11%
Molino Del Rey	Asfalto Hidráulico	Se Reencarpetó Y Pavimentó La Colonia	60%	526,676	526,676.00	474,008.40	100%
Morales Sección Alameda	Camellón Cicerón	Se Rehabilitó El Camellón Cicerón En La Colonia Morales Sección Alameda (polanco)	100%	526,676	526,676.00	158,002.80	90%
Morales Sección Palmas (polanco) Nextitla	Guarniciones Y Banquetas Cámaras	Se Realizaron Banquetas Y Guarniciones Se Adquirieron E Instalaron 2 Cámaras De Videovigilancia Para Realizar Un Monitoreo Constante En Puntos Estratégicos De Dicha Colonia, Ello Con El Propósito De Prevenir Cualquier De Delito.	100%	526,676	526,676.00	-	30%
Nueva Argentina (argentina Poniente)	Gimnasio Al Aire Libre	Las Áreas Ejecutoras Enviaron Las Fichas Técnicas Y Las Justificaciones De Los Trabajos	100%	526,676	526,676.00	526,676.00	0%
Observatorio	Pavimentación	Se Realizaron Trabajos De Pavimentación En La Colonia.	60%	526,676	526,676.00	525,885.82	100%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			VAR %
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	
Palmitas (polanco)	Guarniciones Y Banquetas	Las Áreas Ejecutoras Enviaron Las Fichas Técnicas Y Las Justificaciones De Los Trabajos A Realizarse Al Área De Adquisiciones, Para Ejercer El El Recurso Del Gasto 65, Durante Este Ejercicio Fiscal.	0%	526,676	526,676.00	-	0%
Pensil Norte Pensil San Juanico	Vehículo De Seguridad Patrullas	Se Adquirió 1 Vehículo Tipo Sedán 2014 Para Se Adquirió 1 Vehículo Tipo Sedán 2014 Para Equiparlo Como Patrulla, Lo Anterior Cumpliendo Con Las Especificaciones De La Secretaria De Seguridad Pública, Para Que Pueda Transitar Por Las Calles De La Colonia.	60%	526,676 526,676	526,676.00 526,676.00	- -	0% 0%
Pensil Sur	Cámaras De Seguridad	Se Adquirieron E Instalaron 2 Cámaras De Videovigilancia Para Realizar Un Monitoreo Constante En Puntos Estratégicos De Dicha Colonia, Ello Con El Propósito De Prevenir Cualquier De Delito.	60%	526,676	526,676.00	526,676.00	0%
Periodista	Seguridad Centro De Monitoreo	Se Adquirieron E Instalaron 2 Cámaras De Videovigilancia Para Realizar Un Monitoreo Constante En Puntos Estratégicos De Dicha Colonia, Ello Con El Propósito De Prevenir Cualquier De Delito.	60%	526,676	526,676.00	526,554.25	100%
Plutarco Elias Calles	Pavimentación De Andador Con Concreto Hidráulico	Se Realizaron Trabajos De Pavimentación En La Colonia.	60%	526,676	526,676.00	525,377.47	100%
Polanco Reforma (polanco) Popo	Banquetas Y Guarniciones Cámaras De Vigilancia	Se Realizaron Banquetas Y Guarniciones Se Adquirieron E Instalaron 2 Cámaras De Videovigilancia Para Realizar Un Monitoreo Constante En Puntos Estratégicos De Dicha Colonia, Ello Con El Propósito De Prevenir Cualquier De Delito.	100%	526,676 526,676	526,676.00 526,676.00	- 526,676.00	0%
Popo (amp) Popotla I	Reencarpetamiento Bacheo Y Reencarpetamiento	Se Realizaron Trabajos De Pavimentación En La Las Áreas Ejecutoras Enviaron Las Fichas Técnicas Y Las Justificaciones De Los Trabajos A Realizarse Al Área De Adquisiciones, Para Ejercer El El Recurso Del Gasto 65, Durante Este Ejercicio Fiscal.	60% 60%	526,676 526,676	526,676.00 526,676.00	525,142.46 263,338.00	100% 100%
Popotla II	Sendero Seguro Luminarias	Se Sustituyeron E Instalaron Las Luminarias De La Colonia	0%	526,676	526,676.00	167,200.13	50%
Reforma Pensil	Construcción Y Rehabilitación De Espacios Públicos	Se Mejoraron Los De Espacios Públicos En La Colonia Reforma Pensil	100%	526,676	526,676.00	241,731.63	32%
Reforma Social	Modulo De Juegos Infantiles En El Parque	Se Insatoló Un Modulo De Juegos Infantiles En La Colonia Reforma Social	100%	526,676	526,676.00	105,335.20	46%
Rincon Del Bosque San Joaquin	Pavimentación Cámaras De Vigilancia	Se Realizaron Trabajos De Pavimentación En La Se Construyó Y Amplió El Módulo De Seguridad En La Colonia San Lorenzo Tlaltenango	60% 100%	526,676 526,676	526,676.00 526,676.00	510,468.53 526,676.00	97%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
San Lorenzo Tlatenango	Juegos Infantiles Y Gimnasio Al Aire Libre	Se Adquirieron E Instalaron 2 Cámaras De Video- vigilancia Para Realizar Un Monitoreo Constante En Puntos Estratégicos De Dicha Colonia, Ello Con El Propósito De Prevenir Cualquier De Delito.		526,676	526,682.00	408,627.93	
San Miguel Chapultepec I	Ampliación Del Módulo De Seguridad	Se Equipó A La Colonia Con Aparatos Para Ejercicios Y Juegos	60%	526,676	526,676.00	-	78%
San Miguel Chapultepec Ii	Gimnasio Al Aire Libre	Se Instalaron Aparatos Para Ejercicio Al Aire Libre	100%	526,676	526,676.00	452,471.72	86%
Sandiego Ocoyoacac	Alcantarillado Y Drenaje	Se Dio Mantenimiento Al Alcantarillado Y Drenaje En Las Colonia San Miguel Chapultepec Ii	100%	526,676	526,676.00	526,676.00	100%
Santo Tomas Tacuba	Parque De Bolsillo Y Velitas Recuperación De Espacios Públicos	Se Recuperaron, Rehabilitaron Y Mejoraron Los Espacios Públicos	60%	526,676	526,676.00	210,207.91	40%
Tacubaya	Gimnasio Al Aire Libre	Se Instalaron Aparatos Para Ejercicio Al Aire Libre	100%	526,676	526,676.00	-	0%
Tata Lazaro	Pintura Y Remozamiento De Fachadas	Las Áreas Ejecutoras Enviaron Las Fichas Técnicas Y Las Justificaciones De Los Trabajos	0%	526,676	526,676.00	506,896.39	96%
Tlaxpana	Construcción Módulo Seguridad Ciudadana	Se Construyó Y Amplió El Módulo De Seguridad En La Colonia Tlaxpana	100%	526,676	526,676.00	305,472.08	58%
Torre Blanca	Sendero Seguro Luminaria Poste Corto	Se Sustituyeron E Instalaron Las Luminarias De La Colonia	100%	526,676	526,676.00	167,200.13	32%
Torre Blanca (amp)	Sendero Seguro	Se Sustituyeron E Instalaron Las Luminarias De La Colonia	100%	526,676	526,676.00	167,200.13	32%
Un Hogar Para Nosotros	Patrulla	Se Adquirió 1 Vehículo Tipo Sedán 2014 Para Equiparlo Como Patrulla, Lo Anterior Cumpliendo Con Las Especificaciones De La Secretaria De Seguridad Pública, Para Que Pueda Transitar Por Las Calles De La Colonia.		526,676	526,676.00	-	
Ventura Perez De Alba Veronica Anzures	Alcantarillado Y Drenaje Reencarpetado	Se Dio Mantenimiento Al Alcantarillado Y Se Realizaron Trabajos De Pavimentación En La Colonia.	60%	526,676	526,676.00	466,206.73	89%
			100%	526,676	526,676.00	525,885.80	89%
			60%				100%
TOTAL URG				46,874,170	46,874,170.00	25,171,437.48	
DELEGACIÓN MILPA ALTA							
San Agustin Ohtenco (Pblo)	Construcción del Deportivo	Construcción de muro perimetral, despalme, mejoramiento del terreno.	100.00%	2,135,644	2,135,644.00	1,978,948.88	-7.34%
San Antonio Tecomitl (Pblo)	Continuación de la Remodelación de la Plaza Cívica	Terminación del Kiosco, Jardineras, construcción de fuente, remodelación del escenario y luminarias.	80.00%	2,135,644	2,135,644.00	2,092,867.08	-2.00%
San Bartolome Xicomulco (Pblo)	Casa de Cultura "Tepecuitlapa" Continuidad	Aplanados, instalación eléctrica, cancelerias puestas y acabados.	100.00%	2,135,644	2,135,644.00	2,130,544.00	-0.24%
San Francisco Tecoxpa (Pblo)	Continuación y Remodelación de Fachadas	Remodelación de fachadas, aplanados, herrería, construcción de pecho de paloma, aplicación de pintura, colocación de tejas y cornisas.	100.00%	2,135,644	2,135,644.00	2,101,357.16	-1.61%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
San Jeronimo Miacatlán (Pblo)	Construcción de Segunda Etapa de Plaza Cívica	Firmes, construcción de columnas, trabes, losas e instalación eléctrica.	36.00%	2,135,644	2,135,644.00	622,743.67	-70.84%
San Juan Tepenahuac (Pblo)	4ª Etapa Construcción del Deportivo Ecológico "Hueytepec"	Construcción de gradas, luminarias solares, palapas y accesos.	100.00%	2,135,644	2,135,644.00	1,879,743.49	-11.98%
San Lorenzo Tlacoyucan (Pblo)	Rehabilitación de la Imagen Urbana en San Lorenzo Tlacoyucan.	Trabajos de Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de la Imagen Urbana (1er cuadro).	90.00%	2,135,644	2,135,644.00	1,108,929.40	-48.08%
San Pablo Oztotepec (Pblo)	Sustitución de Tubería en Red Secundaria de Agua Potable en Línea de Domiciliarias	Sustitución 1,677 ml. de Red Secundaria de Agua Potable, sustitución de cajas, válvulas e instalación de tomas domiciliarias.	100.00%	2,135,644	2,135,644.00	2,003,224.35	-6.20%
San Pedro Atocpan (Pblo)	Aguas con el Agua no te Inundes	Se realizará trabajos de sustitución y construcción de 1,870 ml. de nueva red de Drenaje.	90.00%	2,135,642	2,135,642.00	1,223,999.08	-42.69%
San Salvador Cuauhtenco (Pblo)	Compra de Terreno para el Panteón San Salvador Cuauhtenco	Predio para la Construcción de un Espacio apropiado para el sembrado de tumbas o criptas en el poblado de San Salvador Cuauhtenco.	0.00%	2,135,644	2,135,644.00	-	-100.00%
Santa Ana Tlacotenco (Pblo)	Adquisición de Terreno para Construcción de la Casa de la Cultura	Predio apropiado para la Construcción de la Casa de la Cultura de Santa Ana Tlacotenco que permita el desarrollo de actividades culturales y académicas.	100.00%	2,135,644	2,135,644.00	2,135,644.00	0.00%
Villa Milpa Alta (Pblo)	Compra de Terreno para Centro de Salud	Predio denominado para la Construcción de un Centro de Salud en Villa Milpa Alta.	100.00%	2,135,644	2,135,644.00	2,135,644.00	0.00%
TOTAL URG				25,627,726	25,627,726.00	19,413,645.11	

DELEGACIÓN TLÁHUAC

AMPLIACIÓN SAN MIGUEL	A2D134035	ADQUISICIÓN DE UNA ESTRUCTURA MULTI-USOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS		562,893.82	-	-	0%
LA COLONIA MIGUEL HIDALGO.	A2D134036	ADQUISICIÓN DE UNA ESTRUCTURA MULTI-USOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS		562,893.82	-	-	0%
SAN MIGUEL ZAPOTITLA.	A2D134037	ADQUISICIÓN DE UNA ESTRUCTURA MULTI-USOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS		562,893.82	98,903.00	-	0%
LA CONCHITA I	A2D134038	ADQUISICIÓN DE UNA ESTRUCTURA MULTI-USOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS		562,893.82	98,903.00	-	0%
COLONIA EL MIRADOR SANTA CATARINA	A2D134027	ADQUISICION DE UN CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA		562,893.82	-	-	0%
PUEBLO DE SAN NICOLÁS TETELCO	A2D134028	ADQUISICION DE UN CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA		562,893.82	98,903.00	-	0%
COLONIA LA JOYITA.	A2D134029	ADQUISICION DE UN CAMIÓN PARA RECOLECCION DE BASURA		562,893.82	-	-	0%
COLONIA TEZOMA.	A2D134030	ADQUISICION DE UN CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA		562,893.82	-	-	0%
SAN FRANCISCO TLALTENCO.	A2D134031	ADQUISICION DE UN CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA		562,893.82	98,903.00	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
PUEBLO DE SANTIAGO, ZAPOTITLAN	A2D134032	ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN PARA RECOLECCION DE BASURA		562,893.82	98,903.00	-	0%
UNIDAD HABITACIONAL VILLA DE LOS TRABAJADORES	A2D134033	ADQUISICION DE UN CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA		562,893.82	-	-	0%
COLONIA LA CONCHITA II	A2D134034	ADQUISICION DE UN CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA		562,893.82	98,903.00	-	0%
COMITE 11-005, UBICADO EN LA COLONIA EL MIRADOR SANTA CATARINA , COMITE 11-017 UBICADO EN LA COLONIA LA JOYITA Y COMITE 11-047 UBICADO EN LA COLONIA TEOZOMA, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN.	A2D134048	ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONES PARA RECOLECCIÓN DE BASURA PARA LAS COLONIAS, EL MIRADOR DE SANTACATARINA, LA JOYITA Y TEOZOMA		-	1,688,682.00	1,665,760.00	99%
COMITÉ 11-036 UBICADO EN LA COLONIA SAN MIGUEL ZAPOTITLA DENTRO DE LA DEMARCACIÓN.	A2D134049	ADQUISICIÓN DE UN ULTRASONIDO Y UNA CÁMARA DE MONITOREO.		-	462,894.00	-	0%
COMITE 11-015. UBICADO EN LA COLONIA LA ESTACIÓN, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN.	A2D134050	ADQUISICIÓN DE UN ULTRASONIDO Y UNA CÁMARA DE MONITOREO.		-	462,894.00	-	0%
COLONIA ARBOLEDAS	O2D134050	INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS		562,893.82	562,894.00	500,730.82	89%
COLONIA SAN JOSÉ.	O2D134001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS		562,893.82	562,894.00	500,730.82	89%
COLONIA SELENE AMPLIACIÓN.	O2D134002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS		562,893.82	562,894.00	509,154.04	90%
COLONIA EL TRIANGULO.	O2D134003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS		562,893.82	562,894.00	500,730.82	89%
COLONIA JARDINES DEL LLANO.	O2D134004	REHABILITACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE E INSTALACION DE 1 MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES		562,893.82	562,894.00	405,238.32	72%
COLONIA SELENE SEGUNDA SECCIÓN.	O2D134005	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS		562,893.82	562,894.00	561,797.00	100%
COLONIA LA NOPALERA	O2D134006	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS		562,893.82	562,894.00	557,483.99	99%
COLONIA PEÑA ALTA	O2D134007	INSTALACION DE 1 MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES		562,893.82	562,894.00	411,934.58	73%
COLONIA AGRÍCOLA METROPOLITANA	O2D134008	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS		562,893.82	562,894.00	561,797.00	100%
COLONIA EMILIANO ZAPATA 2a.	O2D134009	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS		562,893.82	-	-	0%
COLONIA LA TURBA	O2D134010	REHABILITACION DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y DRENAJE PLUVIAL		562,893.82	562,894.00	561,797.00	100%
COLONIA TIERRA BLANCA	O2D134011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS		562,893.82	562,894.00	558,613.43	99%
COLONIA LOS OLIVOS	O2D134012	REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES		562,893.82	562,894.00	561,797.00	100%
COLONIA LOPEZ PORTILLA	O2D134013	INSTALACION DE ESTRUCTURA MULTIUSOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS		562,893.82	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
COLONIA MIGUEL HIDALGO ORIENTE.	02D134014	REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES		562,893.82	562,894.00	561,797.00	100%
UNIDAD HABITACIONAL SANTA ANA PONIENTE	02D134015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS		562,893.82	562,894.00	558,955.35	99%
UNIDAD HABITACIONAL VILLA CENTROAMERICANA	02D134016	REHABILITACION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y LUMINARIAS		562,893.82	562,894.00	-	0%
COLONIA ATOTOLCO	02D134017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS		562,893.82	562,894.00	554,355.51	98%
UNIDAD HABITACIONAL SANTA ANA PONIENTE II	02D134018	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES		562,893.82	562,894.00	559,999.79	99%
COLONIA CUITLAHUAC	02D134019	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS		562,893.82	562,894.00	553,993.45	98%
COLONIA EL ROSARIO	02D134020	INSTALACION DE DRENAJE NUEVO		562,893.82	-	-	0%
COLONIA FRANCISCO VILLA	02D134021	COLOCACIÓN DE REJILLA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL		562,893.82	562,894.00	503,723.31	89%
COLONIA AMPLIACIÓN SANTA CATARINA	02D134022	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL DEPORTIVO		562,893.82	-	-	0%
COLONIA JAIME TORRES BODET.	02D134023	REALIZACIÓN DE PAVIMENTO O FRESADO ADOQUINAMIENTO DE BANQUETAS EN ZONAS ESCOLARES Y COLOCACION DE LUMINARIAS		562,893.82	562,894.00	345,911.47	61%
COLONIA SANTA CECILIA	02D134024	ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE AGUA POTABLE		562,893.82	562,894.00	561,797.00	100%
COLONIA LA MESA.	02D134025	TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE EHECATL		562,893.82	562,894.00	546,301.92	97%
PUEBLO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC.	02D134026	TRABAJOS DE PAVIMENTACION		562,893.82	570,563.00	534,283.62	90%
PUEBLO DE SAN JUAN IXTAYOPAN.	02D134027	REHABILITACION DEL CLUB DE LA TERCERA EDAD		562,893.82	-	-	0%
COLONIA GRANJAS CABRERA.	02D134049	REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE		562,893.82	-	-	0%
COLONIA 3 DE MAYO.	02D134028	REHABILITACION DE VIALIDADES		562,893.82	-	-	0%
COLONIA SELENE PRIMERA SECCIÓN.	02D134029	TRABAJOS DE REENCARPETADO		562,893.82	562,894.00	562,394.62	100%
COLONIA TEPANTITLAMILCO	02D134030	TRABAJOS DE REENCARPETADO Y COLOCACION DE 2 TOPES		562,893.82	562,894.00	514,976.00	91%
TEZONTITLA Y ZOMPATITLA	02D134031	CAMBIO DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE		562,893.82	562,894.00	514,976.00	91%
COLONIA LA QUIAHUATLA	02D134032	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO		562,893.82	-	-	0%
COLONIA LA DRAGA	02D134033	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUDEN		562,893.82	-	-	0%
COLONIA DEL MAR NORTE	02D134034	CAMBIO DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE		562,893.82	562,894.00	553,680.56	98%
SAN PEDRO TLÁHUAC.	02D134035	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA		562,893.82	562,894.00	561,797.00	100%
COLONIA LA HABANA	02D134036	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD		562,893.82	-	-	0%
OLONIA DEL MAR SUR	02D134037	CAMBIO DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE		562,893.82	562,894.00	561,796.99	100%
COLONIA TIERRA Y LIBERTAD	02D134038	TRABAJOS DE BACHEO		562,893.82	562,894.00	522,021.10	93%
COLONIA OJO DE GUA.	02D134039	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD		562,893.82	98,903.00	-	0%
COLONIA LA ESTACIÓN.	02D134040						

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
COLONIA PARAÍSO SANTA CATARINA	O2D134041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS		562,893.82	562,894.00	500,730.82	89%
COLONIA EMILIANO ZAPATA 1a.	O2D134042	INSTALACIÓN ESTRUCTURA MULTIUSO DEPORTIVA Y RECREATIVA		562,893.82	-	-	0%
COLONIA SANTA CATARINA YECAHUIZOTL.	O2D134043	INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA MULTIUSOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVO RECREATIVAS		562,893.82	-	-	0%
COMITÉ NUM 11-011 UBICADO EN LA COLONIA GRANJAS CABRERA DENTRO DE LA DEMARCACIÓN.	O2D134057	REENCARPETADO DE LA CALLE JOSE LUGO, COLOCACIÓN DE PISO DE LA TERCERA EDAD Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.		-	562,894.00	492,919.85	88%
COMITÉ 11-039 UBICADO EN COMITÉ AMPLIACIÓN SANTA CATARINA	O2D134059	REHABILITACIÓN DE DOS CANCHAS DE BASQUETBOL EN EL DEPORTIVO AMPLIACIÓN SANTA CATARINA		-	562,894.00	399,950.44	71%
COMITÉ NUM. 11-008 UBICADO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA 1a. DENTRO DE LA DEMARCACIÓN	O2D134060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 16 APARATOS DE GIMNASIO		-	562,894.00	421,479.49	75%
COMITÉ 11-035 UBICADO EN LA AMPLIACIÓN SAN MIGUEL DENTRO DE LA DEMARCACIÓN.	O2D134061	CONSTRUCCIÓN DE UN ANDADOR EN LA COLONIA AMPLIACION SAN MIGUEL.		-	562,894.00	-	0%
COMITÉ 11-025 UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, PARQUE JUAN BRETEL DENTRO DE LA DEMARCACIÓN.	O2D134062	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES, TRES MONTABLES CON FIGURAS DE ANIMALES, Y 10 LUMINARIAS DENTRO DEL PARQUE JUAN BRETEL.		-	562,894.00	115,712.59	21%
COMITE No. 11-022, UBICADO EN LA COLONIA LOPEZ PORTILLO DENTRO DE LA DEMARCACIÓN	O2D134063	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATOS DE GIMNASIO Y UN MODULO DE JUEGOS INFANTILES.		-	562,894.00	514,597.75	91%
COMITÉ NUM. 11-040. UBICADO EN LA COLONIA SANTA CATARINA YECAHUIZOTL (PUEBLO), DENTRO DE LA DEMARCACIÓN.	O2D134065	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 8 APARATOS PARA GIMNASIA AL AIRE LIBRE Y 1 MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES.		-	562,894.00	461,454.36	82%
COMITE No. 11-006, UBICADO EN LA COLONIA EL ROSARIO DENTRO DE LA DEMARCACIÓN	O2D134066	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.		-	562,894.00	-	0%
COMITE No. 11-044, UBICADA EN LA COLONIA SELENE 1A SECCIÓN DENTRO DE LA DEMARCACIÓN.	O2D134067	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED		-	442,894.00	347,292.03	78%
COMITE No. 11-054, UBICADO EN LA COLONIA 3 DE MAYO DENTRO DE LA DEMARCACIÓN.	O2D134068	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNA BARDA PERIMETRAL EN EL MÓDULO DEPORTIVO UBICADO EN PROLONGACIÓN ESTANISLAO RAMÍREZ Y COLOCACIÓN DE 3 APARATOS DE GIMNASIO.		-	562,894.00	516,965.24	92%
COMITE No. 11-003, UBICADA EN LA COLONIA DEL MAR NORTE, PARQUE SÁBALO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN.	O2D134069	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 100 METROS LINEALES DE MALLA CICLÓNICA (TUBULAR) EN EL PARQUE SÁBALO COL. DEL MAR NORTE.		-	562,894.00	548,641.89	97%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
COMITÉ No. 11-014, UBICADO EN LA COLONIA LA DRAGA, DENTRO DE LA O2D134070 DEMARCACIÓN.		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LA DRAGA.		-	423,694.00	422,597.00	100%
COMITÉ 11-037 UBICADO EN EL PUEBLO DE SAN NICOLÁS TETELCO DENTRO DE I2D134001 LA DEMARCACIÓN.		SUSTITUCIÓN DE 39 LUMINARIAS Y ADQUISICIÓN DE 1 CÁMARA DE MONITOREO.		-	462,894.00	459,435.27	99%
COMITÉ 11-056 UBICADO EN LA COLONIA LA CONCHITA I DENTRO DE I2D134002 LA DEMARCACIÓN.		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 17 APARATOS DE GIMNASIO Y ADQUISICIÓN DE 1 CÁMARA DE MONITOREO		-	462,894.00	457,349.96	99%
COMITÉ 11-032 UBICADO EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO TLALTENCO I2D134003 DENTRO DE LA DEMARCACIÓN.		SUSTITUCIÓN DE 39 LUMINARIAS Y ADQUISICIÓN DE 1 CÁMARA DE MONITOREO EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO TLALTENCO		-	462,894.00	412,313.69	89%
COMITÉ 11-057 UBICADO EN LA CONCHITA II DENTRO DE LA I2D134004 DEMARCACIÓN.		INSTALACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ADQUISICIÓN DE 1 CÁMARA DE MONITOREO.		-	462,894.00	410,838.05	89%
COMITÉ 11-042 UBICADO EN EL PUEBLO DE SANTIAGO ZAPOTITLAN I2D134005		SUSTITUCIÓN DE 39 LUMINARIAS Y ADQUISICIÓN DE 1 CÁMARA DE MONITOREO.		-	462,894.00	457,577.74	99%
MAR DEL SUR, EMILIANO ZAPATA	SIN PROYECTO	TRABAJOS EN CANCHA MULTIFUNCIONAL		-	1,947,882.00	259,197.91	13%
TOTAL URG					32,084,948.00	32,084,948.00	24,644,355.59

DELEGACIÓN TLALPÁN

2 de octubre Ahuacatitla	Construccion guarnicion y banqueta Lamparas	Construccion guarnicion y banqueta Lamparas	100%	286,060	286,060.00	254,099.61	89%
Ampliacion miguel hidalgo 2a secc	Gimnasio al aire libre (parque constitución)	Gimnasio al aire libre (parque constitución)	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Ampliacion miguel hidalgo 3a secc	Banquetas y guarniciones	Banquetas y guarniciones	100%	286,060	286,060.00	254,099.61	89%
Ampliacion miguel hidalgo 4a secc	Rehabilitación de espacio público en manzana 17 "parque digna ochoa"	Rehabilitación de espacio público en manzana 17	100%	286,060	286,060.00	283,056.50	99%
Amsa	Gimnasio al aire libre	Gimnasio al aire libre	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Arboledas del sur	Luminarias poste alto	Luminarias poste alto	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Arenal guadalupe tlalpan	Alarmas vecinales	Alarmas vecinales	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Arenal puerta tepepan	Reencarpetamiento	Reencarpetamiento	100%	286,060	286,060.00	272,895.41	95%
Atocpa sur	Construcción y mejoramiento de espacio deportivo	Construcción y mejoramiento de espacio deportivo	100%	286,060	286,060.00	283,056.50	99%
Ayocacatitla, asunción	Ecocreto	Ecocreto	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Belisario dominguez	Alarmas vecinales con botón de respuesta inmediata	Alarmas vecinales con botón de respuesta inmed	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Belvedere	Construccion muro de contencion	Construccion muro de contencion	100%	286,060	286,060.00	273,866.51	96%
Bosque de tepeximilpa	Alarmas vecinales	Alarmas vecinales	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Bosques del pedregal	Mas luminarias para tu seguridad	Mas luminarias para tu seguridad	100%	286,060	286,060.00	271,435.62	95%
Calvario camisetas	Rehabilitación de la casa de cultura	Rehabilitación de la casa de cultura	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Cantera puente de piedra	Guarniciones y banquetas	Guarniciones y banquetas	100%	286,060	286,060.00	254,099.61	89%
Chichicaspatl	Rescate de espacio publico	Rescate de espacio publico	100%	286,060	286,060.00	283,056.50	99%
Chimalcoyotl	Banquetas y tope en cristobal colón	Banquetas y tope en cristobal colón	100%	286,060	286,060.00	-	0%
Chimilli	Sendero seguro	Sendero seguro	100%	286,060	286,060.00	271,435.62	95%
Club de golf méxico-san buenaventura	Instalación de luminarias	Instalación de luminarias	100%	286,060	286,060.00	271,435.62	95%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Coapa 2a seccion-ramos millan	"claridad" luminarias	"claridad" luminarias	100%	286,060	286,060.00	271,435.62	95%
Coapa-villa cuemanco	Banquetas (arreglo)	Banquetas (arreglo)	100%	286,060	286,060.00	254,099.61	89%
Colinas del bosque-las tortolas	Pavimento	Pavimento	100%	286,060	286,060.00	272,895.41	95%
Condominio del bosque (fracc)-bosque de tlalpan	Luminarias	Luminarias	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Conjunto urbano cuemanco (u hab)	Luminarias	Luminarias	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Cruz del farol	Guarniciones, banquetas y bacheos	Guarniciones, banquetas y bacheos	100%	286,060	286,060.00	272,895.41	95%
Cuchilla de padierna	Luminarias	Luminarias	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Cuilotepic ii	Muro de contención 150 m	Muro de contención 150 m	100%	286,060	286,060.00	273,866.51	96%
Cultura maya	Luminarias en parque vertical	Luminarias en parque vertical	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Diamante, loma bonita, tepeximilpa	Noches iluminadas	Noches iluminadas	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Dolores tlaui	Luminarias de fachada	Luminarias de fachada	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Ejidotes de san pedro martir	Construcción de escalinata (al final de la calle)	Construcción de escalinata (al final de la calle)	100%	286,060	286,060.00	275,238.93	96%
El arenal	Continuación de pavimentación	Continuación de pavimentación	100%	286,060	286,060.00	272,895.41	95%
El divisadero	Pavimentación	Pavimentación	100%	286,060	286,060.00	272,895.41	95%
El zacaton	Recuperación casa de salud	Recuperación casa de salud	100%	286,060	286,060.00	272,895.41	95%
Emilio portes gil pemex picacho (u hab)	Iluminacion sustentable	Iluminacion sustentable	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Ex hacienda san juan de dios	"gimnasio al aire libre"	"gimnasio al aire libre"	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Floresta-prado-vergel coapa	Mantenimiento parques	Mantenimiento parques	100%	286,060	286,060.00	283,056.50	99%
Fovissste san pedro martir (u hab)	Muro de contención con contrafusiles	Muro de contención con contrafusiles	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Fresno	Gimnasio al aire libre	Gimnasio al aire libre	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Fuentes brotantes miguel hidalgo (u hab)	Sendero seguro	Sendero seguro	100%	286,060	286,060.00	271,435.62	95%
Fuentes del pedregal	Ruta de corredores	Ruta de corredores	100%	286,060	286,060.00	283,056.50	99%
Fuentes y pedregal de tepepan	Ecología y deporte	Ecología y deporte	100%	286,060	286,060.00	283,056.50	99%
Granjas coapa	Luminarias	Luminarias	100%	286,060	286,060.00	271,435.62	95%
Granjas coapa oriente	Banquetas	Banquetas	100%	286,060	286,060.00	254,099.61	89%
Hacienda san juan-rincon de san juan-chimali	Alarmas vecinales	Alarmas vecinales	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Heroes de 1910-lomas de tepemecatli	Alarmas vecinales	Alarmas vecinales	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Heroes de padierna i	Sendero seguro (luminarias)	Sendero seguro (luminarias)	100%	286,060	286,060.00	271,435.62	95%
Heroes de padierna ii	Terminación luminaria, postes y cambio de brazos a luminarias nuevas. pintura general.	Terminación luminaria, postes y cambio de brazos a luminarias nuevas. pintura general.	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Hueso periferico-issfam no. 7 (u hab)	Red hidráulica agua potable	Red hidráulica agua potable	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Ignacio chavez (u hab)	Gimnasio al aire libre	Gimnasio al aire libre	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Isidro fabela	Alarmas vecinales	Alarmas vecinales	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Isidro fabela (ampl)	Mantenimiento de áreas verdes descuidadas	Mantenimiento de áreas verdes descuidadas	100%	286,060	286,060.00	283,056.50	99%
Issfam no. 1 (u hab)-villa tlalpan	Juegos y gimnasio al aire libre	Juegos y gimnasio al aire libre	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Jardines coapa-belisario dominguez	Circuito cerrado y/o alarmas vecinales	Circuito cerrado y/o alarmas vecinales	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Jardines de san juan	Mejoramiento de la vialidad	Mejoramiento de la vialidad	100%	286,060	286,060.00	-	0%
Jardines del ajusco	Luminarias	Luminarias	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Jardines en la montaña	Iluminacion camellon de paseo del pedregal	Iluminacion camellon de paseo del pedregal	100%	286,060	286,060.00	271,435.62	95%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Juventud unida	Asfalto (reencapetado)	Asfalto (reencapetado)	100%	286,060	286,060.00	272,895.41	95%
La lonja	Alarmas vecinales	Alarmas vecinales	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
La fama	Alarmas vecinales	Alarmas vecinales	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
La guadalupana	Pavimentación	Pavimentación	100%	286,060	286,060.00	272,895.41	95%
La joya	Reencapetado	Reencapetado	100%	286,060	286,060.00	272,895.41	95%
La libertad - ixtlahuaca	Pavimentación	Pavimentación	100%	286,060	286,060.00	-	0%
La magdalena petlalcalco (pblo)	Muro de contención	Muro de contención	100%	286,060	286,060.00	273,866.51	96%
La magueyera	Pavimentación	Pavimentación	100%	286,060	286,060.00	272,895.41	95%
La palma	Pavimentación	Pavimentación	100%	286,060	286,060.00	272,895.41	95%
La primavera	Juegos infantiles	Juegos infantiles	100%	286,060	286,060.00	285,443.50	100%
La tortuga xolalpa-hco colegio militar	Alarmas vecinales	Alarmas vecinales	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Lomas altas de padierna sur	Gimnasio al aire libre	Gimnasio al aire libre	100%	286,060	286,060.00	285,443.50	100%
Lomas de cuilotepec	Cancha deportiva y aparatos deportivos	Cancha deportiva y aparatos deportivos	100%	286,060	286,060.00	283,056.50	99%
Lomas de padierna (ampl)	Luminarias	Luminarias	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Lomas de padierna i	Alarmas vecinales	Alarmas vecinales	100%	286,060	286,060.00	271,435.62	95%
Lomas de padierna ii	Competencia y recreacion para todos	Competencia y recreacion para todos	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Lomas de texcalatlaco	Luminarias	Luminarias	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Lomas del pedregal	Alarmas vecinales	Alarmas vecinales	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Lomas hidalgo	Luminarias solares fotovoltaica	Luminarias solares fotovoltaica	100%	286,060	286,060.00	-	0%
Los encinos	Guarnicion	Guarnicion	100%	286,060	286,060.00	254,099.61	89%
Los pastores	Acceso a los pastores etapa i	Acceso a los pastores etapa i	100%	286,060	286,060.00	272,895.41	95%
Los volcanes	Rehabilitación de espacio publico	Rehabilitación de espacio publico	100%	286,060	286,060.00	283,056.50	99%
Ma esther zuno de echeverria-tlalpuente	Alarmas vecinales	Alarmas vecinales	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Mesa los hornos, texcaltenco	Gimnasio al aire libre	Gimnasio al aire libre	100%	286,060	286,060.00	285,443.50	100%
Miguel hidalgo	Alarmas vecinales	Alarmas vecinales	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Mirador 1a secc	Alarmas vecinales	Alarmas vecinales	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Mirador 2a y 3a secc	Alarmas vecinales	Alarmas vecinales	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Mirador del valle	Luminarias de fachada	Luminarias de fachada	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Mirador i	Lamparas solares fotovoltaicas	Lamparas solares fotovoltaicas	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Mirador ii	Reencapetado	Reencapetado	100%	286,060	286,060.00	272,895.41	95%
Movimiento organizado de tlalpan-el mirador (rncda)	Rehabilitación o delimitación de espacios públicos, áreas verdes o camellones	Rehabilitación o delimitación de espacios públic	100%	286,060	286,060.00	283,056.50	99%
Narciso mendoza villa coapa supermanzana 8 (u hab)	Reencapetado y nivelación	Reencapetado y nivelación	100%	286,060	286,060.00	272,895.41	95%
Narciso mendoza-villa coapa super manzana 1 (u hab)	Alarmas vecinales	Alarmas vecinales	100%	286,060	286,060.00	271,435.62	95%
Narciso mendoza-villa coapa super manzana 2 (u hab)	Luminarias	Luminarias	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Narciso mendoza-villa coapa super manzana 3 (u hab)	Reparación de banquetas	Reparación de banquetas	100%	286,060	286,060.00	254,099.61	89%
Narciso mendoza-villa coapa super manzana 6 (u hab)	Instalación de luminarias	Instalación de luminarias	100%	286,060	286,060.00	271,435.62	95%
Narciso mendoza-villa coapa super manzana 7 (u hab)	Luminaria	Luminaria	100%	286,060	286,060.00	271,435.62	95%
Niño jesus (barr)	Remodelación y mantenimiento de salón y jardín del niño jesús	Remodelación y mantenimiento de salón y jardín	100%	286,060	286,060.00	283,056.50	99%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Nueva oriental coapa-ex hacienda coapa	Banquetas y guarniciones	Banquetas y guarniciones	100%	286,060	286,060.00	254,099.61	89%
Nuevo renacimiento de axalco	Techado de cancha de basquetbol	Techado de cancha de basquetbol	100%	286,060	286,060.00	283,056.50	99%
Ocotla - ocotla chico	Mejoramiento de vialidad por colonia	Mejoramiento de vialidad por colonia	100%	286,060	286,060.00	-	0%
Oriente (ampl)	Reencarpentamiento	Reencarpentamiento	100%	286,060	286,060.00	272,895.41	95%
Paraje 38	Suministro de energia eléctrica y luminarias	Suministro de energia eléctrica y luminarias	100%	286,060	286,060.00	271,435.62	95%
Parques del pedregal	Iluminación de camino a santa teresa	Iluminación de camino a santa teresa	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Parres el guarda (pblo)	Postes y luminarias	Postes y luminarias	100%	286,060	286,060.00	271,435.62	95%
Pedregal de las aguilas	Luminarias de fachada	Luminarias de fachada	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Pedregal de sn nicolas 1a secc	Bancas y mesas de lectura y juegos	Bancas y mesas de lectura y juegos	100%	286,060	286,060.00	283,056.50	99%
Pedregal de sn nicolas 2a secc	Alarmas vecinales	Alarmas vecinales	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Pedregal de sn nicolas 3a secc	Alarmas vecinales	Alarmas vecinales	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Pedregal de sn nicolas 4a secc i	Banquetas y guarniciones de las calles encinos, sisal y kaua	Banquetas y guarniciones de las calles encinos, si	100%	286,060	286,060.00	254,099.61	89%
Pedregal de sn nicolas 4a secc ii	Guarniciones y banquetas	Guarniciones y banquetas	100%	286,060	286,060.00	254,099.61	89%
Pedregal de sta ursula xitla	Luminarias de fachada	Luminarias de fachada	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Piedra larga	Muro de contención	Muro de contención	100%	286,060	286,060.00	-	0%
Plan de ayala	Rehabilitación o delimitación de espacios públicos, áreas verdes o camellones	Rehabilitación o delimitación de espacios públicc	100%	286,060	286,060.00	283,056.50	99%
Popular sta teresa	Luminarias	Luminarias	100%	286,060	286,060.00	271,435.62	95%
Prado coapa 2a seccion	Guarniciones en isletas del parque etapa 2	Guarniciones en isletas del parque etapa 2	100%	286,060	286,060.00	283,056.50	99%
Prado coapa 3a seccion-potrero acoxa	Reparación de banquetas de concreto hidráulico	Reparación de banquetas de concreto hidráulico	100%	286,060	286,060.00	254,099.61	89%
Progreso tlalpan	Pavimentación y reencarpentado	Pavimentación y reencarpentado	100%	286,060	286,060.00	272,895.41	95%
Pueblo quieto	Mantenimiento a carcamo y bomba	Mantenimiento a carcamo y bomba	100%	286,060	286,060.00	285,654.06	100%
Rancho los colorines (fracc)	Instalar luminarias de poste corto en calles rancho los colorines, cda. colorines, azalea, piñones y huizaches.	Instalar luminarias de poste corto en calles ranch	100%	286,060	286,060.00	271,435.62	95%
Real del sur-villas del sur-residencial acoxa	Pavimentación o reencarpentado de vialidades	Pavimentación o reencarpentado de vialidades	100%	286,060	286,060.00	272,895.41	95%
Residencial insurgentes sur (u hab)	Rehabilitación de empedrado	Rehabilitación de empedrado	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Rincon las hadas-villa royale-fuentes y arconada coapa	Pavimento	Pavimento	100%	286,060	286,060.00	272,895.41	95%
Rinconada (u hab)	Reactivar áreas verdes y canchas de fut bol	Reactivar áreas verdes y canchas de fut bol	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Roca de cristal	Mejoramiento de imagen urbana	Mejoramiento de imagen urbana	100%	286,060	286,060.00	-	0%
Romulo sanchez-san fernando (barr)-peña pobre	Reencarpentamiento	Reencarpentamiento	100%	286,060	286,060.00	272,895.41	95%
San andres totoltepec (pblo)	Rescate de espacio público	Rescate de espacio público	100%	286,060	286,060.00	283,056.50	99%
San bartolo el chico	Cambio de brocales de alcantarilla de drenaje ya existente	Cambio de brocales de alcantarilla de drenaje ya	100%	286,060	286,060.00	285,654.06	100%
San juan tepeximilpa	Luminarias	Luminarias	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
San juan tepeximilpa (ampl)	Pavimentación	Pavimentación	100%	286,060	286,060.00	-	0%
San lorenzo huipulco	Banquetas y guarniciones	Banquetas y guarniciones	100%	286,060	286,060.00	254,099.61	89%
San miguel xicalco (pblo)	Luminarias	Luminarias	100%	286,060	286,060.00	271,435.62	95%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
San miguel ajusco (pblo)	Remodelación de espacios públicos	Remodelación de espacios públicos	100%	286,060	286,060.00	283,056.50	99%
San miguel tehuisco-los angeles-ayometitla	Mejoramiento vialidad	Mejoramiento vialidad	100%	286,060	286,060.00	-	0%
San miguel topilejo (pblo)	Encarpetamiento asfáltico	Encarpetamiento asfáltico	100%	286,060	286,060.00	272,895.41	95%
San miguel toxiac	Alarmas vecinales	Alarmas vecinales	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
San nicolas ii	Construcción de cancha deportiva y colocación de pasto sintético en la misma.	Construcción de cancha deportiva y colocación c	100%	286,060	286,060.00	283,056.50	99%
San pedro apostol (barr)	Alarmas vecinales	Alarmas vecinales	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
San pedro martir (pblo)	Gimnasio al aire libre	Gimnasio al aire libre	100%	286,060	286,060.00	283,056.50	99%
Santa ursula xitla	Banquetas	Banquetas	100%	286,060	286,060.00	254,099.61	89%
Santisima trinidad	Pavimento	Pavimento	100%	286,060	286,060.00	272,895.41	95%
Santo tomas ajusco (pblo)	Embellecimiento de la imagen urbana	Embellecimiento de la imagen urbana	100%	286,060	286,060.00	283,056.50	99%
Sauzales cebadales (u hab)	Instalación sustitución y mantenimiento de alumbrado público	Instalación sustitución y mantenimiento de alum	100%	286,060	286,060.00	271,435.62	95%
Seccion xvi	Renovación de banquetas	Renovación de banquetas	100%	286,060	286,060.00	254,099.61	89%
Solidaridad	Muro de contención	Muro de contención	100%	286,060	286,060.00	258,580.11	90%
Tecorral	Pavimentación y alumbrado	Pavimentación y alumbrado	100%	286,060	286,060.00	271,435.62	95%
Tenorios infonavit 1y 2 (u hab)	Malla ciclónica para jardines	Malla ciclónica para jardines	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Tepetlica el alto-3 de mayo	Huellas de concreto	Huellas de concreto	100%	286,060	286,060.00	-	0%
Tepetongo	Rehabilitación de espacio público	Rehabilitación de espacio público	100%	286,060	286,060.00	283,056.50	99%
Tetenco (pje)	Alarmas vecinales	Alarmas vecinales	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Tezontitla	Empedrado	Empedrado	100%	286,060	286,060.00	-	0%
Tezontitla - el calvario (ampl)	Muro de contención	Muro de contención	100%	286,060	286,060.00	-	0%
Tlalcoligia	Bacheo y pavimentación	Bacheo y pavimentación	100%	286,060	286,060.00	272,895.41	95%
Tlalmille	Recuperación de área verde	Recuperación de área verde	100%	286,060	286,060.00	283,056.50	99%
Tlalpan centro	Luminarias	Luminarias	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Toriello guerra	Construccion de banquetas	Construccion de banquetas	100%	286,060	286,060.00	254,099.61	89%
Torres de padierna	4 x 4 calles de alumbrado	4 x 4 calles de alumbrado	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Tres fuentes (unidad habitacional)	Se estan definiendo los proyectos se obtuvo una acta del comité	Se estan definiendo los proyectos se obtuvo una	100%	286,060	286,060.00	272,895.41	95%
Unidades habitacionales de tenorios	Barda perimetral	Barda perimetral	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Valle de tepepan	Instalación de alarmas vecinales y cámaras de seguridad	Instalación de alarmas vecinales y cámaras de se	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Valle escondido	Alarmas vecinales	Alarmas vecinales	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Valle verde	Reencarpetamiento	Reencarpetamiento	100%	286,060	286,060.00	272,895.41	95%
Verano	Muro divisorio área verde con malla ciclonica	Muro divisorio áreaverde con mallaciclonica	100%	286,060	286,060.00	197,864.73	69%
Vergel de coyoacan-vergel del sur	Alarmas vecinales	Alarmas vecinales	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Villa coapa (rdcial)	Banquetas y guarniciones	Banquetas y guarniciones	100%	286,060	286,060.00	254,099.61	89%
Villa del puente fovissste (u hab)	Gimnasio al aire libre adultos	Gimnasio al aire libre adultos	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Villa lazaro cardenas	Banquetas, pedazos rotos o despedazados	Banquetas, pedazos rotos o despedazados	100%	286,060	286,060.00	254,099.61	89%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Villa olimpica liberador miguel hidalgo (u hab)	Automatizar la entrada vehicular y peatonal por sta. teresa unir el proyecto de 2013, apertura de una puerta automatizada por la calle lateral de la unidad	Automatizar la entrada vehicular y peatonal por :	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Vistas del pedregal	Banquetas y guarniciones	Banquetas y guarniciones	100%	286,060	286,060.00	254,099.61	89%
Viveros de coactetlan	Pavimentación	Pavimentación	100%	286,060	286,060.00	272,895.41	95%
Xaxalco	Luminarias	Luminarias	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
Xaxalpac	Drenaje	Drenaje	100%	286,060	286,060.00	-	0%
Zacatienda	Pavimentación y luminarias de fachada	Pavimentación y luminarias de fachada	100%	286,060	286,060.00	272,895.41	95%
Zapote-luis donaldo colosio (u hab)	Instalación de luminarias	Instalación de luminarias	100%	286,060	286,060.00	286,060.00	100%
TOTAL URG				49,488,366	49,488,380.00	44,342,355.34	

DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA

10 de mayo	Prevención del delito	Alumbrado público	100%	627,164	627,164.00	627,164.00	100%
Aeronautica militar	Prevención del delito	Alumbrado público	100%	627,164	627,164.00	627,164.00	100%
7 de julio (ampl)	Prevención del delito	Alumbrado público	100%	627,164	627,164.00	627,164.00	100%
Caracol (ampl)	Prevención del delito	Alumbrado público	100%	627,164	627,164.00	627,164.00	100%
Artes graficas	Prevención del delito	Alumbrado público	100%	627,164	627,164.00	627,164.00	100%
Aviacion civil	Prevención del delito	Alumbrado público	100%	627,164	627,164.00	627,164.00	100%
El arenal 4° secc	Prevención del delito	Alumbrado público	100%	627,164	627,164.00	627,164.00	100%
Federal	Prevención del delito	Alumbrado público	100%	627,164	627,164.00	627,164.00	100%
Ignacio zaragoza i	Prevención del delito	Alumbrado público	100%	627,164	627,164.00	627,164.00	100%
Industrial puerto aereo (fracc)	Prevención del delito	Alumbrado público	100%	627,164	627,164.00	627,164.00	100%
Kennedy (u. hab)	Prevención del delito	Alumbrado público	100%	627,164	627,164.00	627,164.00	100%
Moctezuma 1° secc	Prevención del delito	Alumbrado público	100%	627,164	627,164.00	627,164.00	100%
Moctezuma 2° secc iii	Prevención del delito	Alumbrado público	100%	627,164	627,164.00	627,164.00	100%
Moctezuma 2° secc iv	Prevención del delito	Alumbrado público	100%	627,164	627,164.00	627,164.00	100%
Morelos i	Prevención del delito	Alumbrado público	100%	627,164	627,164.00	627,164.00	100%
Nicolas bravo	Prevención del delito	Alumbrado público	100%	627,164	627,164.00	627,164.00	100%
Pino (u. hab) 4000	Prevención del delito	Alumbrado público	100%	627,164	627,164.00	577,530.80	92%
Popular rastro	Prevención del delito	Alumbrado público	100%	627,164	627,164.00	627,164.00	100%
Magdalena mixhuca (pueblo)	Prevención del delito	Alumbrado público	100%	627,164	627,164.00	627,164.00	100%
Revolucion	Prevención del delito	Alumbrado público	100%	627,164	627,164.00	627,164.00	100%
Sevilla	Prevención del delito	Alumbrado público	100%	627,164	627,164.00	627,164.00	100%
Simon bolivar	Prevención del delito	Alumbrado público	100%	627,164	627,164.00	627,164.00	100%
Tres mosqueteros	Prevención del delito	Alumbrado público	100%	627,164	627,164.00	627,164.00	100%
Valle gomez	Prevención del delito	Alumbrado público	100%	627,164	627,164.00	627,164.00	100%
Venustiano carranza	Prevención del delito	Alumbrado público	100%	627,164	627,164.00	627,164.00	100%
Adolfo lopez mateos	Obras y servicios	Reparación de banquetas	100%	627,163	627,163.00	546,736.08	87%
Álvaro obregón	Obras y servicios	Banquetas y guarniciones	100%	627,164	627,164.00	459,813.05	73%
Caracol	Obras y servicios	Banquetas y guarniciones	100%	627,163	627,163.00	470,006.77	75%
El arenal 3° secc	Obras y servicios	Reparación de banquetas.	100%	627,163	627,163.00	367,756.78	59%
Felipe ángeles	Obras y servicios	Banquetas y guarniciones	100%	627,163	627,163.00	335,271.54	53%
Janitzio	Obras y servicios	Banquetas y guarniciones	100%	627,163	627,163.00	292,604.88	47%
Lorenzo boturini	Obras y servicios	Banquetas y guarniciones	100%	627,163	627,163.00	314,978.46	50%
Peñon de los baños	Obras y servicios	Banquetas.	100%	627,163	627,163.00	-	0%
Primero de mayo	Obras y servicios	Banquetas y guarniciones	100%	627,163	627,163.00	306,912.46	49%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Progresista	Obras y servicios	Banquetas y guarniciones	100%	627,163	627,163.00	239,216.94	38%
Puebla	Obras y servicios	Banquetas y guarniciones	100%	627,163	627,163.00	365,246.64	58%
20 de noviembre	Obras y servicios	Banquetas y guarniciones	100%	627,163	627,163.00	-	0%
5to tramo de 20 de noviembre	Obras y servicios	Banquetas y guarniciones	100%	627,163	627,163.00	614,860.75	98%
Ignacio zaragoza ii	Obras y servicios	Banquetas y guarniciones	100%	627,163	627,163.00	603,260.56	96%
Jardín balbuena ii	Obras y servicios	Banquetas y guarniciones	100%	627,163	627,163.00	398,641.32	64%
Jardín balbuena iii	Infraestructura urbana	Banquetas y guarniciones	100%	627,163	627,163.00	398,641.33	64%
Moctezuma 2° secc i	Infraestructura urbana	Banquetas y guarniciones	100%	627,163	627,163.00	315,048.81	50%
Moctezuma 2da sección ii	Obras y servicios	Banquetas y guarniciones	100%	627,163	627,163.00	309,519.50	49%
Pensador mexicano i	Obras y servicios	Banquetas y guarniciones	100%	627,163	627,163.00	323,184.14	52%
Ampliación aviación civil	Infraestructura urbana	Red de drenaje	100%	627,164	627,164.00	563,959.96	90%
El arenal 2° secc	Infraestructura urbana	Drenaje	100%	627,164	627,164.00	591,232.13	94%
Emilio carranza	Infraestructura urbana	Drenaje	100%	627,164	627,164.00	620,128.43	99%
Jamaica	Infraestructura urbana	Alcantarillado y drenaje	100%	627,164	627,164.00	621,050.32	99%
7 de julio	Infraestructura urbana	Alcantarillado y drenaje	100%	627,164	627,164.00	622,636.91	99%
Aarón sáenz	Obras y servicios	Mejoramiento de espacios públicos.	100%	627,164	627,164.00	-	0%
Azteca.	Obras y servicios	Rehabilitación de espacios públicos.	100%	627,164	627,164.00	-	0%
Cuatro arboles	Obras y servicios	Techumbre	100%	627,164	627,164.00	-	0%
Magdalena mixhuca	Infraestructura urbana	Construcción, rehabilitación o mejoramiento de espacios públicos.	100%	627,164	627,164.00	102,410.70	16%
Merced balbuena	Obras y servicios	Construcción, rehabilitación o mejoramiento de espacios públicos.	100%	627,164	627,164.00	32,291.88	5%
Venustiano carranza (ampl)	Infraestructura urbana	Espacios públicos	100%	627,164	627,164.00	-	0%
24 de abril	Obras y servicios	Construcción rehabilitación o mejoramiento de espacios públicos	100%	627,164	627,164.00	321,037.67	51%
Morelos ii	Obras y servicios	Construcción, rehabilitación o mejoramiento de espacios públicos.	100%	627,164	627,164.00	233,472.68	37%
Aquiles serdan	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales.	Gimnasio al aire libre	100%	627,164	627,164.00	387,580.00	62%
Cuchilla pantitlán	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales.	Gimnasio al aire libre	100%	627,164	627,164.00	387,580.00	62%
El arenal puerto aereo fraccionamiento	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales.	Gimnasio al aire libre	100%	627,164	627,164.00	387,580.00	62%
Ampliación michoacana (ampl)	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales.	Gimnasio al aire libre	100%	627,164	627,164.00	294,928.00	47%
Miguel hidalgo	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales.	Gimnasio al aire libre	100%	627,164	627,164.00	294,928.00	47%
Romero rubio	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales.	Gimnasio al aire libre	100%	627,164	627,164.00	387,580.00	62%
Centro i	Equipamiento	Gimnasio al aire libre	100%	627,164	627,164.00	294,928.00	47%
Pensador mexicano ii	Obras y servicios	Gimnasio al aire libre	100%	627,164	627,164.00	294,928.00	47%
Damián carmona	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales.	Paquete juegos infantiles	100%	627,164	627,164.00	387,580.00	62%
Ampliación penitenciaria (ampl)	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales.	Paquete juegos infantiles	100%	627,164	627,164.00	294,928.00	47%
Santa cruz aviación	Infraestructura urbana	Reencarpetamiento	100%	627,164	627,164.00	-	0%
Valentín gómez farías	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales.	Paquete juegos infantiles	100%	627,164	627,164.00	387,580.07	62%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Jardin balbuena i	Equipamiento	Paquete juegos infantiles	100%	627,164	627,164.00	294,927.22	47%
Ampliación 20 de noviembre.	Infraestructura urbana	Pavimentación	100%	627,164	627,164.00	583,626.34	93%
El arenal 1° secc	Infraestructura urbana	Reencarpentamiento	100%	627,164	627,164.00	121,376.53	19%
El parque	Infraestructura urbana	Pavimentación	100%	627,164	627,164.00	439,849.34	70%
Michoacana	Infraestructura urbana	Pavimentación	100%	627,164	627,164.00	608,223.58	97%
Centro ii	Obras y servicios	Banquetas y guarniciones	100%	627,164	627,164.00	-	0%
Bahia (u hab)	Obras y servicios	Impermeabilización en azoteas	100%	627,164	627,164.00	627,164.00	100%
Fiviport (u hab)	Obras y servicios	Mantenimiento y rehabilitación de red de agua potable	100%	627,164	627,164.00	627,164.00	100%
Conjunto habitacional viaducto-balbuena (conj hab)	Obras y servicios	Techo en gradas	100%	627,164	627,164.00	627,164.00	100%
Emiliano zapata (u. hab)	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales.	Paquete de juegos infantiles	100%	627,164	627,164.00	627,164.00	100%
Candelaria de los patos (u. hab)	Obras y servicios	Impermeabilización en azoteas	100%	627,164	627,164.00	627,164.00	100%
TOTAL URG				50,173,102	50,173,102.00	34,983,330.57	
DELEGACIÓN XOCHIMILCO							
Altos tepetlica	Prevencion del delito	Luminarias solares	91%	505,550	505,550.03	461,999.99	91%
Barrio san lorenzo	Obras y servicios	Luminarias	0%	505,550	505,550.03	-	0%
Olivar santa maria	Prevencion del delito	Luminarias	0%	505,550	505,550.03	-	0%
San francisco chiquimola	Prevencion del delito	Lamparas solares	91%	505,550	505,550.03	462,000.00	91%
Santa maria nativitas	Obras y servicios	Luminarias	0%	505,550	505,550.03	-	0%
Santiago tulyehualco	Prevencion del delito	Reparación de luminarias	0%	505,550	505,550.03	-	0%
Col. tierra nueva	Prevencion del delito	Luminarias	95%	505,550	505,550.03	480,926.72	95%
Tlaxopan	Prevencion del delito	Luminarias solares	91%	505,550	505,550.03	462,000.00	91%
Col. cristo rey	Prevencion del delito	Luminarias	0%	505,550	505,550.03	-	0%
San marcos (ampl)	Obras y servicios	Reparación de cisterna, adquisición de bombas	0%	505,550	505,550.03	-	0%
Rinconada del sur (u hab)	Obras y servicios	Reparación de adoquín y/o impermeabilización	100%	505,550	505,550.03	505,156.38	100%
Nativitas (u hab)	Equipamiento	Instalación de ejercitadores y modulo de juegos infantiles	99%	505,550	505,550.03	499,982.04	99%
Canal 11 (u hab)	Equipamiento	Pintura exterior de casas	100%	505,550	505,550.03	504,819.59	100%
Loreto de peña pobre (u hab)	Prevencion del delito	Camaras de video	0%	505,550	505,550.03	-	0%
Tescm (rdcial)	Infraestructura urbana	Aguas residuales y/o equipo de bombeo	0%	505,550	505,550.03	-	0%
San luis tlaxialtemalco	Prevencion del delito	Adquisición de vehiculo de seguridad	0%	505,550	505,550.03	-	0%
San lorenzo la cebada i	Prevencion del delito	Adquisición de motos y cuatrimotos	77%	505,550	505,550.03	390,665.94	77%
San juan	Prevencion del delito	Adquisición de motos y cuatrimotos	0%	505,550	505,550.03	-	0%
Santiago tepalcatalpan	Prevencion del delito	Adquisición de vehiculo	0%	505,550	505,550.03	-	0%
Barrio belem	Obras y servicios	Mejoramiento de la imagen urbana	0%	505,550	505,550.03	-	0%
Barrio caltongo	Obras y servicios	Instalación de luminarias con postes largos	96%	505,550	505,550.03	487,527.60	96%
Colonia cristo rey	Obras y servicios	Mantenimiento de luminarias y pintura en fachadas	0%	505,550	505,550.03	-	0%
Colonia el carmen	Obras y servicios	Rehabilitación de la carpeta asfaltica	0%	505,550	505,550.03	-	0%
Colonia joya de vargas	Obras y servicios	Rehabilitacion de guarniciones y banquetas	84%	505,550	505,550.03	423,291.15	84%
Barrio la asunción	Obras y servicios	Construccion de alumbrado público	0%	505,550	505,550.03	-	0%
Barrio la concepcion tlacoapa	Obras y servicios	Rescate de drenaje secundario	0%	505,550	505,550.03	-	0%
Barrio la santisima	Obras y servicios	Colocaión de juegos infantiles	0%	505,550	505,550.03	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	VAR %
Colonia los cerrillos i	Obras y servicios	Rehabilitación deguarniciones y banquetas	20%	505,550	505,550.03	101,459.25	20%
Colonia los cerrillos ii	Obras y servicios	Construccion de guarniciones y banquetas	98%	505,550	505,550.03	497,860.64	98%
Colonia los cerrillo iii	Obras y servicios	Pavimentación	0%	505,550	505,550.03	-	0%
Pueblo nativitas	Obras y servicios	Construcción de pozo de vista o adsorcion para agua pluvial	20%	505,550	505,550.03	99,426.78	20%
Ampliacion nativitas, la joya	Obras y servicios	Habilitación de un espacio digno y seguro para nuestra niñez	0%	505,550	505,550.03	-	0%
San lorenzo atemoaya	Obras y servicios	Instalacion de juegos infantiles	100%	505,550	505,550.03	504,032.92	100%
San andres ahuayucan	Obras y servicios	Construccion de guarniciones y banquetas	99%	505,550	505,550.03	501,717.56	99%
Barrio san cristobal	Obras y servicios	Reconstruccion de un puente vehicular	0%	505,550	505,550.03	-	0%
Bosque residencial del sur (fracc.)	Obras y servicios	2da. etapa de rehabilitacion y mantenimiento del jardín público	0%	505,550	505,550.03	-	0%
Barrio san diego	Obras y servicios	Repavimentación	0%	505,550	505,550.03	-	0%
Barrio san esteban	Obras y servicios	Instalacion de juegos infantiles y aparatos deportivos	99%	505,550	505,550.03	498,912.58	99%
Barrio la guadalupita	Obras y servicios	Instalacion de luminarias, sendero seguro	12%	505,550	505,550.03	60,334.25	12%
San gregorio atlapulco	Obras y servicios	Construccion de pavimento	90%	505,550	505,550.03	455,687.72	90%
San josé obrero	Obras y servicios	Construccion de muro de contencion	0%	505,550	505,550.03	-	0%
San francisco tlalnepantla	Obras y servicios	Rehabilitación del sistema de drenaje	0%	505,550	505,550.03	-	0%
Santa cecilia tepetlapa	Obras y servicios	Recuperacion de espacios públicos	0%	505,550	505,550.03	-	0%
Barrio santa crucita	Obras y servicios	Repavimentación	0%	505,550	505,550.03	-	0%
Santa cruz acalpixca	Obras y servicios	Recuperacion del deportivo ahualapa	98%	505,550	505,550.03	495,478.36	98%
Colonia la concha	Obras y servicios	Cambio de red de drenaje	47%	505,550	505,550.03	235,719.71	47%
Tecacalanco	Obras y servicios	Construccion de bardas de contencion	0%	505,550	505,550.03	-	0%
Barrio xaltocan	Obras y servicios	Sustitucion de linea de agua potable	0%	505,550	505,550.03	-	0%
La noria, tepepan	Obras y servicios	Reconstruccion de banquetas	83%	505,550	505,550.03	420,135.78	83%
Barrio 18	Obras y servicios	Construccion de un salon de usos multiples	0%	505,550	505,550.03	-	0%
San lorenzo	Obras y servicios	Repavimentación	0%	505,550	505,550.03	-	0%
Colonia cerro grande	Obras y servicios	Construccion de alumbrado público	90%	505,550	505,550.03	456,136.95	90%
Barrio el rosario	Obras y servicios	Instalacion de contenedores para basura decorativo	0%	505,550	505,550.03	-	0%
Colonia guadalupe	Obras y servicios	Instalacion y conclusion de acabados de salon de usos multiples	0%	505,550	505,550.03	-	0%
Colonia cerro grande	Obras y servicios	Construccion de alumbrado público	0%	505,550	505,550.03	-	0%
Colonia jardines del sur	Obras y servicios	Reparacion de banquetas y adoquín	48%	505,550	505,550.03	244,764.42	48%
La cañada	Obras y servicios	Colocacion de gimnasio al aire libre y construccion de salon de usos multiples	74%	505,550	505,550.03	376,166.46	74%
La huichapan	Obras y servicios	Rehabilitación al sistema de alumbrado publico	99%	505,550	505,550.03	498,174.90	99%
Paseos del sur	Obras y servicios	Instalacion de gimnasio de aire libre, juegos infantiles e iluminacion	0%	505,550	505,550.03	-	0%
Potrero de san bernardino	Obras y servicios	Construccion de guarniciones y banquetas	63%	505,550	505,550.03	316,208.82	63%
Barrio san antonio	Obras y servicios	Repavimentación, guarniciones y banquetas	77%	505,550	505,550.03	390,168.93	77%
San bartolo el chico	Obras y servicios	Reencarpetado con topes y señalamientos	0%	505,550	505,550.03	-	0%
San josé de las peritas	Obras y servicios	Instalacion de limitantes y contenedores para basura	0%	505,550	505,550.03	-	0%
San josé zacatepec	Obras y servicios	Pavimentacion	0%	505,550	505,550.03	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN / COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con centésimas)			VAR %	
				APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO		
San juan tepepan	Obras y servicios	Construccion de techumbre, sanitarios y fronton	62%	505,550	505,550.03	313,918.13	62%	
San lucas xochimanca	Obras y servicios	Mantenimiento e instalacion de lamparas y 14 postes con lamparas	0%	505,550	505,550.03	-	0%	
Barrio san marcos	Obras y servicios	Construccion de guarniciones, banquetas y empedrado	58%	505,550	505,550.03	291,805.15	58%	
Barrio san pedro	Obras y servicios	Instalacion de luminarias	89%	505,550	505,550.03	451,945.59	89%	
Santa cruz chavarrieta	Obras y servicios	Construccion de fachadas con arcos para la entrada de la colonia	14%	505,550	505,550.03	71,644.66	14%	
Santa cruz xochitepec	Obras y servicios	Instalacion de gimnasios al aire libre	98%	505,550	505,550.03	494,341.17	98%	
Colonia santa ines	Obras y servicios	Electrificacion subterranea de luminarias	91%	505,550	505,550.03	458,856.41	91%	
Santa maria tepepan	Obras y servicios	Construcción de alumbrado público	70%	505,550	505,550.03	351,994.92	70%	
Ampliacion tepepan	Obras y servicios	Balizamiento vehicular y peatonal	0%	505,550	505,550.03	-	0%	
San lorenzo la cebada ii	Obras y servicios	Mejoramiento de imagen urbana en muyuguarda	0%	505,550	505,550.03	-	0%	
Unidad habitacional aztlan-apaches	Obras y servicios	Instalacion de drenaje y nivelacion de la calle circuito cuemanco norte	100%	505,550	505,550.03	505,507.50	100%	
San mateo xalpa	Obras y servicios	Rehabilitación y reposición de juegos	99%	505,550	505,550.03	499,982.04	99%	
TOTAL URG					38,421,802	38,421,802.00	14,270,751.01	

* Se refiere el presupuesto autorizado en el Anexo II del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014.
Fuente: Informes de Avance Trimestrales de las Unidades Ejecutoras de Gasto