



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF11160300739523	Arremangue De Material (Fafef 2011 Intereses)	2-1-3-317-6048	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF11160300739525	Obra De Emergencia Consistente En La Construcción De Lumbrera Adosada A La Lumbrera 3 De Interceptor Oriente - Sur (Fafef 2011 Intereses)	2-1-3-318-6047	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF11160300739529	Obra De Emergencia Consistente En La Construcción De Lumbrera Adosada A La Lumbrera 3 De Interceptor Oriente - Sur (Fafef 2011 Remanente De Intereses)	2-1-3-318-6047	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF12140200349327	Construcción De Los Institutos Tecnológicos De Tlalpan Y Milpa Alta Ii	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
DIF12140200351346	Construcción Del Instituto Tecnológico Iztapalapa Iii, Y Milpa Alta Ii	3	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior
DIF12140300385943	Construcción De La Secundaria Tecnica No 126 Tlahuizcalli	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	E066 Educación Inicial y Básica Comunitaria
DIF12160200670397	Adquisición De Equipo De Computo	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF12160200677586	Sustitución Del Centro De Salud San Gregorio Atlapulco En La Jurisdicción Sanitaria Xochimilco	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S200 Fortalecimiento a la atención médica
DIF12160200677664	Arrendamiento De Carros Tanque (Pipas Para Suministro De Agua Potable)	-	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2011	\$0	\$4,043,697	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2011	\$0	\$33,722	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2011	\$0	\$1,998,733	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Instituto Local Infraestructura Educativa del Federal	de la Física Educación	En Ejecución	2012	\$38,701,280	\$5,548,487	\$5,548,487	\$5,548,487	\$0	\$0
	11-Educación Pública		Instituto Local Educativa del Federal	de la Física Educación	En Ejecución	2012	\$48,149,879	\$43,050,675	\$43,050,675	\$43,050,675	\$30,943,871	\$30,943,871
	11-Educación Pública		INSTITUTO LOCAL INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL D. F.	DE LA FISICA Educación	En Ejecución	2012	\$40,000,000	\$416,756	\$416,756	\$416,756	\$416,756	\$416,756
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría de Justicia de Mexico	General de la Ciudad de Seguridad	En Ejecución	2012	\$119,262	\$119,262	\$119,262	\$0	\$0	\$0
	12-Salud		Secretaria Servicios	de Obras y Salud	En Ejecución	2012	\$2,301,917	\$2,301,917	\$2,301,917	\$2,301,917	\$2,301,917	\$2,301,917
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Carranza	Venustiano Agua saneamiento	y En Ejecución	2012	\$431,813	\$431,813	\$431,813	\$431,813	\$431,813	\$431,813



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ARREMANGUE DE MATERIAL (FAFEF 2011 INTERESES) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA DE EMERGENCIA CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LUMBRERA ADOSADA A LA LUMBRERA 3 DE INTERCEPTOR ORIENTE - SUR (FAFEF 2011 INTERESES) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA DE EMERGENCIA CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LUMBRERA ADOSADA A LA LUMBRERA 3 DE INTERCEPTOR ORIENTE - SUR (FAFEF 2011 REMANENTE DE INTERESES) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: Recursos revalidados para la terminación de la construcción de los institutos Tecnológicos tlalpan y Milpa Alta (Obras Exteriores) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$30,943,871	71.88	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: Recursos revalidados para la terminación de la construcción de los institutos tecnológicos milpa alta II e Iztapalapa III - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$416,756	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Recursos revalidados para la terminación de la construcción de la secundaria no. 126 tlahuizcalli - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Vehículos	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro:
\$2,301,917	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$431,813	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF12160300738195	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	2 2 3 222-126	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF12160300740719	Mantenimiento De Banquetas	2 2 1 216	Ciudad de México	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF13140300383698	Construcción Del Instituto Tecnológico De Gustavo A. Madero Ii	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
DIF13160200663904	Mantenimiento Y Adquisición De Equipo	233326 R-GRUPOS VULNERABLES 2016	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud
DIF13160200672037	Seguro Popular	233 326	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular
DIF13160200677719	Arrendamiento De Carros Tanque (Pipas Para Suministro De Agua Potable) 13	-	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF13160300738198	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	2 2 3 222 - 136	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF13160300740818	Mantenimiento Y Rehabilitación Vial Programa Pasos Seguros	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF13160300740843	Proyecto Integral Para La Construcción Del Centro De Interculturalidad De La Ciudad De México	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas
DIF13160300741279	Mantenimiento De Banquetas	2 2 1 216	Ciudad de México	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Iztapalapa	Agua saneamiento	y En Ejecución	2012	\$0	\$1,819,314	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ.	Urbanización	En Ejecución	2012	\$386,186	\$386,186	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	INSTITUTO LOCAL INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL D. F.	DE LA FISICA Educación	En Ejecución	2013	\$70,000,000	\$40,848,785	\$40,848,785	\$40,848,785	\$19,913,309	\$19,913,309
	12-Salud		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2013	\$1,424,682	\$1,424,682	\$1,424,682	\$384,422	\$384,422	\$384,422
	12-Salud		SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO	Salud	En Ejecución	2013	\$0	\$76,013,192	\$76,013,192	\$76,013,192	\$76,013,192	\$76,013,192
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Carranza	Venustiano Agua saneamiento	y En Ejecución	2013	\$221,483	\$221,483	\$221,483	\$221,483	\$221,483	\$221,483
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Iztapalapa	Agua saneamiento	y En Ejecución	2013	\$0	\$933,151	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Secretaría de Servicios	de Obras y Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$61,277	\$0	\$0	\$0	\$0
	11-Educación Pública		Secretaría de Servicios	de Obras y Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$29,707,122	\$29,707,122	\$29,707,122	\$0	\$0	\$0
33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ.	Urbanización	En Ejecución	2013	\$198,080	\$198,080	\$0	\$0	\$0	\$0	



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500,000	0.00	0.00	Financiera: MANTENIMIENTO A BANQUETAS (INTERESES 2012) / Física: / Registro: PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$19,913,309	48.75	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: Recursos revalidados para terminar la construcción del instituto tecnológico Gustavo A. Madero II
\$384,422	26.98	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN Y PAGO DE FACTURAS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$76,013,192	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: Informe Tercer Trimestre de 2016. / Física: / Registro: Informe Tercer Trimestre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$221,483	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDADE DE MEDIDA ESPACIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500,000	0.00	0.00	Financiera: MANTENIMIENTO DE BANQUETAS. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF14150200510124	Construcción De La Red De Agua Potable.	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF14150300559599	Construcción Y Remodelación De Los Institutos Tecnológicos: A. Obregon, Gustavo A. Madero Ii, Iztapalapa Ii, Tlahuac Ii, Tlapan, Milpa Alta Y Milpa Alta Ii	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
DIF14160200663935	Mantenimiento Y Adquisición De Equipo	233326 R-CALIDAD EN LOS SS 2016	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud
DIF14160200664513	Mantenimiento, Adecuación Y Actualización De Unidades Médicas	233327-R-SEGURO POPULAR 2016	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular
DIF14160200669879	"Adquisición De Equipo Complementario Y Licenciamiento Para El Sistema De Gestión Judicial Penal"	TSJCDMX-FID-1000-2016	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal
DIF14160200670392	Adquisición De Equipo Tecnológico, De Comunicación Y Equipamiento Para Las Diversas Áreas De Esta Institución.	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$30,354,633	\$20,036,926	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	INSTITUTO LOCAL INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL D.F.	DE LA FISICA Educación	En Ejecución	2014	\$66,600,000	\$53,094,819	\$53,094,819	\$53,094,819	\$24,745,548	\$24,745,548
	12-Salud		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2014	\$10,554,087	\$10,554,087	\$10,554,087	\$8,487,167	\$8,487,167	\$8,487,167
	12-Salud		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2014	\$39,238,022	\$39,238,022	\$38,238,022	\$7,927,083	\$7,927,083	\$7,927,083
	4-Gobernación		Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México	de Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,975,359	\$4,975,359	\$4,975,359	\$4,975,359	\$4,975,359	\$4,975,359
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia de la ciudad de Mexico	de Seguridad	En Ejecución	2014	\$10,981,002	\$10,981,002	\$10,981,002	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$24,745,548	46.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: Recursos revalidados para la trabajos de construcción remodelación y mantenimiento de 7 institutos tecnológicos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$8,487,167	80.42	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE FACTURAS PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$7,927,083	20.20	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN. / Física: / Registro:
\$4,975,359	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: Registro virtual del recurso en el TSJCDMX, se transfieren al Fideicomiso 2211 / Física: Se transfieren la totalidad de los recursos del aporte federal al Fideicomiso 2211 / Registro: Dichos recursos corresponden al aporte federal, en el marco de los Un mil millones de pesos consursables de los recursos aprobados mediante el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, Anexo 19 Otras Previsiones Económica; mismos fueron registrados a través de la ampliación líquida de recursos bajo un esquema virtual, de conformidad al mecanismo establecido por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, en virtud de que dicho recurso no fue ministrado financieramente al Tribunal, sólo se realizó el registro respectivo para reconocer el monto dentro del Presupuesto, sin que hubiere ingreso alguno del recurso en el banco; recursos que se destinan al proyecto Adquisición de equipo complementario y licenciamiento para el Sistema de Gestión Judicial Penal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF14160200676234	Seguro Popular	235 401	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular
DIF14160200677722	Arrendamiento De Carros Tanque (Pipas Para Suministro De Agua Potable) 14	-	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF14160200678550	Instalación Y Montaje Del Elevador En El Museo De La Ciudad De México.	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas
DIF14160300732506	Mantenimiento Y Adquisición De Equipo	233326-R-SEGURO POPULAR-2016	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular
DIF14160300732754	Mantenimiento Y Adquisición De Equipo	233326-R-FASSA-2016-2	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA
DIF14160300738229	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	2 2 3 222 - 146	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF14160300739531	Arremangue De Material (Fafef 2014 Intereses)	2-1-3-317-6048	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF14160300739533	Obra De Emergencia Consistente En La Construcción De Lumbrera Adosada A La Lumbrera 3 De Interceptor Oriente - Sur (Fafef 2014 Remanente De Intereses)	2-1-3-318-6047	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF14160300739535	Obra De Emergencia Consistente En La Construcción De Lumbrera Adosada A La Lumbrera 3 De Interceptor Oriente - Sur (Fafef 2014 Remanente De Principal)	2-1-3-318-6047	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	12-Salud		SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO	Salud	En Ejecución	2014	\$0	\$1,681,757	\$1,681,757	\$1,681,757	\$1,681,757	\$1,681,757
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Carranza	Venustiano Agua saneamiento	y En Ejecución	2014	\$147,072	\$147,072	\$147,072	\$147,072	\$147,072	\$147,072
	11-Educación Pública		Secretaria de Servicios	Obras y Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,215,000	\$2,215,000	\$2,215,000	\$0	\$0	\$0
	12-Salud		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2014	\$2,457,372	\$2,457,372	\$2,457,372	\$2,457,372	\$2,457,372	\$2,457,372
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2014	\$51,898	\$51,898	\$51,898	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Iztapalapa	Agua saneamiento	y En Ejecución	2014	\$0	\$619,643	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SISTEMA DE AGUAS DE CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2014	\$0	\$146,112	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SISTEMA DE AGUAS DE CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2014	\$0	\$204,195	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SISTEMA DE AGUAS DE CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2014	\$0	\$3,063,350	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,681,757	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Informe Tercer Trimestre de 2016. Estos recursos corresponden a remanentes del 2014. En 2016 existe un presupuesto modificado por concepto de intereses por \$338.14 del ejercicio 2014 importe ejercido en el presente ejercicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$147,072	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,457,372	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN STATUS SATISFACTORIO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Computadoras	0	0.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPRA DEL BIEN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ARREMANGUE DE MATERIAL (FAFEF 2014 INTERESES) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA DE EMERGENCIA CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LUMBRERA ADOSADA A LA LUMBRERA 3 DE INTERCEPTOR ORIENTE - SUR (FAFEF 2014 REMANENTE DE INTERESES) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA DE EMERGENCIA CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LUMBRERA ADOSADA A LA LUMBRERA 3 DE INTERCEPTOR ORIENTE - SUR (FAFEF 2014 REMANENTE DE PRINCIPAL) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF14160300741786	Mantenimiento De Banquetas	2 2 1 216	Ciudad de México	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF15160100626564	2adquisición De Laboratorio Para Servicios Periciales De La Defensoría Pública	2A25016001	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal
DIF15160100626609	2adquisición De Equipo Informatico,Recreativo Y Software Para El Equipamiento Tecnologico	2A25016002	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal
DIF15160100626617	2proyecto Integral Parael Equipamiento Dellaboratorio De Servicios Periciales De La Defensoría Pública	2I25016001	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal
DIF15160100626621	2construcción Del Edificio Sedealterna Para La Defensoría Pública	2025016001	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal
DIF16160100624994	Implementación De Laboratorio De Análisis De Video, Equipo Para Preservación De Evidencias Digitales E Instalación Del Sistema Informático De Videogravación De Patrullas De Esta Ssp.	A11016014, 15 Y 16	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Benito Juárez.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$131,532	\$131,532	\$0	\$0	\$0	\$0
	4-Gobernación		Consejería Jurídica y de Servicios Legales	de Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$323,926	\$323,926	\$323,926	\$323,926	\$323,926	\$323,926
	4-Gobernación		Consejería Jurídica y de Servicios Legales	de Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$892,106	\$892,106	\$892,106	\$776,106	\$776,106	\$776,106
	4-Gobernación		Consejería Jurídica y de Servicios Legales	de Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,512,983	\$5,512,983	\$5,512,983	\$5,457,322	\$5,457,322	\$5,457,322
	4-Gobernación		Consejería Jurídica y de Servicios Legales	de Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,267,113	\$3,267,113	\$3,267,113	\$3,267,113	\$3,267,113	\$3,267,113
	4-Gobernación		Secretaría de Pública	de seguridad Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$28,870,970	\$25,460,360	\$25,460,360	\$25,460,360	\$910,610	\$910,610



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Fisica: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500,000	0.00	0.00	Financiera: Mantenimiento de Banquetas (intereses 2014) / Fisica: / Registro: Para revisión.
\$0	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: Para el periodo reportado la Fiduciaria no ha realizado el pago correspondiente. / Fisica: / Registro: Se envia para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	87.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: Para el periodo reportado la Fiduciaria no ha realizado el pago correspondiente. / Fisica: / Registro: Se envia para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	98.99	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: Para el periodo reportado la Fiduciaria no ha realizado el pago correspondiente. / Fisica: / Registro: Se envia para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: Para el periodo reportado la Fiduciaria no ha realizado el pago correspondiente. / Fisica: / Registro: Se envia para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$910,610	3.58	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	3.58	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL / Fisica: EVIDENCIAS DIGITALES Y UN SISTEMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIO DE ANÁLISIS DE VIDEO / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE ESPECIFICO DE ADHESIÓN DEL SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100626448	Adquisición De Laboratorio Para Servicios Periciales De La Defensoria Pública Del Distrito Federal En La Especialidad De Criminalistica	A25016001	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal
DIF16160100626458	Adquisición De Equipo Informatico, Recretativo Y Software Para El Equipamiento Tecnologico Para La Defensoria Pública Del Distrito Federal	A25016002	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal
DIF16160100626467	Proyecto Integral Para El Equipamiento Del Laboratorio De Servicios Periciales De La Defensoria Pública Del Distrito Federal	I25016001	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal
DIF16160100626472	Construcción Del Edificio Sede Alterna Para La Defensoria Pública Del Distrito Federal	O25016001	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal
DIF16160100628640	Fondo Especifico De Obras E Infraestructura	29A000	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación
DIF15150100470770	Arrendamiento De Logistica Y Mantenimiento A Carcamo	172204	Ciudad de México	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	4-Gobernación	Consejería Jurídica y Servicios Legales	de Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$215,951	\$215,951	\$215,951	\$206,800	\$206,800	\$206,800
	4-Gobernación	Consejería Jurídica y Servicios Legales	de Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$594,739	\$594,739	\$594,739	\$594,738	\$594,738	\$594,738
	4-Gobernación	Consejería Jurídica y Servicios Legales	de Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$12,863,626	\$12,863,626	\$12,863,626	\$0	\$0	\$0
	4-Gobernación	Consejería Jurídica y Servicios Legales	de Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$38,627,742	\$38,627,742	\$38,627,742	\$11,498,905	\$11,498,905	\$11,498,905
	11-Educación Pública	Universidad Autónoma de la Ciudad de México	de la Educación	En Ejecución	2014	\$150,000,000	\$140,150,000	\$140,150,000	\$35,890,716	\$35,890,716	\$35,890,716
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$115,000	\$3,636,972	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	95.76	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: Para el periodo reportado la Fiduciaria no ha realizado el pago correspondiente. / Física: / Registro: Se envía para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: Para el periodo reportado la Fiduciaria no ha realizado el pago correspondiente. / Física: / Registro: Se envía para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: Para el periodo reportado se encuentran en formalización los contratos. / Física: Para el periodo reportado se encuentran en formalización los contratos. / Registro: Se envía para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	29.77	\$0	Otros	0	0.00	29.77	Financiera: Para el periodo reportado la Fiduciaria no ha realizado el pago correspondiente. / Física: Para el periodo reportado, solo se llevo a cabo el proyecto ejecutivo de la obra. / Registro: Se envía para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$35,890,716	25.61	\$0	Otros	17,195	0.00	8.07	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF15160100629158	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	2-2-1-218	Ciudad de México	Iztacalco	Cobertura municipal		Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad
DIF15160100633518	Rehabilitación De Conductos, Cajas De Control Y Captación En Manantiales, En Las Del. Tlalpan Y Magdalena Contreras,	2-2-3-350-6070	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos
DIF15160100633519	Rehabilitación Y Sustitución De Lineas De Agua Potable Para La Línea 7 Del Metrobus. Obras Inducidas De Infraestructura Hidráulica De Agua Potable, Para La Línea 7 Del Metrobus	2-2-3-350-6073	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos
DIF15160100635443	Rehabilitación De Banquetas, Guarniciones, Construcción De Rampas Peatonales Y Obras Complementarias En Varias Colonias De La Delegación Benito Juárez.	221216	Ciudad de México	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional
DIF15160100635471	Mantenimiento De Carpeta Asfáltica Y Obras Complementarias En Vialidades Secundarias En Varias Colonias De La Delegación Benito Juárez.	221218	Ciudad de México	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION IZTACALCO	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$14,984,958	\$14,984,958	\$8,804,800	\$8,804,800	\$8,804,800	\$8,804,800
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS DE CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2015	\$0	\$263,531	\$0	\$0	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS DE CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2015	\$0	\$1,265,108	\$627,433	\$627,433	\$627,433	\$627,433
	23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION BENITO JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$46,620,000	\$46,620,000	\$16,508,337	\$16,508,337	\$16,508,337	\$16,508,337
	23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION BENITO JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$46,620,000	\$46,620,000	\$22,247,226	\$22,247,226	\$22,247,226	\$22,247,226



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$8,804,800	58.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	58.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN DE CONDUCTOS, CAJAS DE CONTROL Y CAPTACIÓN EN MANANTIALES, EN LAS DEL. TLALPAN Y MAGDALENA CONTRERAS, (PRODDER REMANENTE) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$627,433	49.60	\$0	Otros	0	0.00	49.60	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE PARA LA LINEA 7 DEL METROBUS. OBRAS INDUCIDAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE, PARA LA LINEA 7 DEL METROBUS, INDIOS VERDES-SANTA FE (PRODDER REMANENTE) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$16,508,337	35.41	\$0	Metros Cuadrados	500,000	0.00	30.99	Financiera: REHABILITACION DE BANQUETAS / Física: EN PROCESO / Registro: PARA REVISION
\$22,247,226	47.72	\$0	Metros Cuadrados	500,000	0.00	15.46	Financiera: MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA / Física: EN PROCESO / Registro: PARA REVISION



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF15160100638709	Fondo Para La Accesibilidad En El Transporte Público Para Las Personas Con Discapacidad Cuarta Etapa	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad
DIF15160200663822	Mantenimiento Y Adquisición De Equipo	233326 R-AFASPE 2016	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud
DIF15160200664467	Mantenimiento Y Adquisición De Equipo	233326 R-ADICIONES 2016	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U010 Apoyos Adicionales para la Prevención y Atención de Adicciones en Entidades Federativas.
DIF15160200664475	Mantenimiento Y Adquisición De Equipo	233326 R-FASSA 2016	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA
DIF15160200666161	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Diversas Colonias Del Perímetro Delegacional, En Álvaro Obregón, Distrito Federal.	2 2 1 212	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional
DIF15160200667790	Mantenimiento De Infraestructura Urbana Bosque De San Juan De Aragon	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano
DIF15160200668493	Construcción De Lecherías En Diversos Espacios Públicos De La Delegación	0.02D9.6022	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas
DIF15160200670296	Reforzamiento Del Acueducto Santa Catarina	2-2-3-348-6074	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U117 Contingencias Económicas
DIF15160200670298	Reforzamiento Del Acueducto Santa Catarina	2-2-3-350-6074	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U117 Contingencias Económicas



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$0	\$27,524,609	\$27,524,609	\$27,524,609	\$26,110,817	\$26,110,817
	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2015	\$4,988	\$4,988	\$4,988	\$4,988	\$4,988	\$4,988
	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2015	\$212,373	\$212,373	\$212,373	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2015	\$5,578,522	\$5,578,522	\$5,578,522	\$2,164,264	\$2,164,264	\$2,164,264
	23-Provisiones Económicas	Delegación Álvaro Obregón	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,982,012	\$9,982,012	\$9,982,012	\$9,982,012
	23-Provisiones Económicas	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$33,916,050	\$33,916,050	\$19,948,079	\$19,948,079	\$19,948,079	\$19,948,079
	23-Provisiones Económicas	Delegación Iztapalapa	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$0	\$6,476,485	\$3,729,146	\$3,729,146	\$3,729,146	\$3,729,146
	23-Provisiones Económicas	SISTEMA DE AGUAS DE CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2015	\$0	\$259,757	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	SISTEMA DE AGUAS DE CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2015	\$0	\$18,248,404	\$0	\$18,248,404	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Fisica: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$26,110,817	94.86	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$4,988	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: EL PROGRAMA SE ENCUENTRA EN RANGO SATISFACTORIO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS Y BIENES / Fisica: / Registro:
\$2,164,264	38.80	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: SE TIENE EN PROCESO DE PAGO DE FACTURA DE LOS BIENES / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$9,809,908	99.92	\$0	Metros Cuadrados	60,143	0.00	100.00	Financiera: . / Fisica: . / Registro: En este proyecto de realizan los trabajos de trazo nivelación, compactación cimbrado, colocación de malla electrosoldado, colado, vibrado y acabado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$19,948,079	58.82	\$0	Otros	0	0.00	97.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$3,729,146	57.58	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: REFORZAMIENTO DEL ACUEDUCTO SANTA CATARINA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: REFORZAMIENTO DEL ACUEDUCTO SANTA CATARINA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	
DIF15160200670300	Rehabilitación De La Primera Etapa De La Red Secundaria En La Colonia Carlos Hank González	2-2-3-350-6075	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U117 Económicas	Contingencias
DIF15160200670349	Adquisición De Mobiliario, Equipo Tecnológico Y Vehiculos	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	
DIF15160200670894	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades	221 218	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Subsidios	R117 Económicas	Contingencias
DIF15160200671033	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Educativa	251 217	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Subsidios	R117 Económicas	Contingencias
DIF15160200676245	Seguro Popular	232 322	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular	
DIF15160200676730	Reencarpetamiento Vial, Banquetas Y Guarniciones En La Calle Atenas, Colonia Juarez.	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Económicas	Contingencias
DIF15160200676743	Reencarpetamiento Vial, Banquetas Y Guarniciones En La Calle Dr. Valenzuela, En La Colonia Doctores	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Económicas	Contingencias



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Federales Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y SISTEMA DE AGUAS DE CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2015	\$0	\$177,136	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Federales Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de Mexico	de Seguridad	En Ejecución	2015	\$26,212,564	\$26,212,564	\$26,212,564	\$3,432,740	\$168,429	\$168,429
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Delegación Madero	Gustavo A. Transportes vialidades	y En Ejecución	2015	\$3,089,308	\$3,089,308	\$3,089,308	\$3,089,308	\$3,089,308	\$3,089,308
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Delegación Madero	Gustavo A. Educación	En Ejecución	2015	\$3,189,751	\$3,189,751	\$3,189,751	\$3,189,751	\$3,189,751	\$3,189,751
	12-Salud	SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO	LA Salud	En Ejecución	2015	\$0	\$2,839,576	\$2,839,576	\$2,839,576	\$2,839,576	\$2,839,576
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Delegación Cauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,859,366	\$6,859,366	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Delegación Cauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,902,813	\$6,902,813	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA RED SECUNDARIA EN LA COLONIA CARLOS HANK GONZÁLEZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$168,429	0.64	\$0	Piezas	0	0.00	0.64	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$3,089,308	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera: La situación presupuestal se detalla en la parte de observaciones por cuestiones de espacio. / Física: Ver sección de observaciones por cuestión de espacio. / Registro: Proyecto O 02D7 6023 Pavimentación con concreto asfáltico en calles de la Colonia Tlacaehlel, Primera Etapa. El recurso ejercido se destinó a la Excavación, mano de obra (46.41 m3) carga mecánica, acarreo en camión de (239.86 ton), trazo y nivelación para desplante de (792.62 m2) demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas (36m3), relleno de excavación para estructuras(40.49 m3), pavimento de adoquín (70.32 m2) suministro y colocación de tepetate (791.62 m2) guarnición de concreto hidráulico (496.76 ML) entre otros Y una parte del recurso para combustibles, lubricantes y aditivos, compra de tambos de pintura para las necesidades de la Delegación.
\$3,189,751	100.00	\$0	Otros	19,000	0.00	100.00	Financiera: La situación presupuestal se detalla en la parte de observaciones por cuestiones de espacio. / Física: Ver sección de observaciones por cuestión de espacio. / Registro: Proyecto O 02D7 6022 construcción de auditorio y cocina en Centro Escolar Wenceslao Victoria Soto. Construcción de auditorio y cocina en el Centro Escolar Wenceslao Victoria Soto, suministro y colocación de concreto hidráulico, muro de tabique, aplanado fino, piso de concreto, impermeabilización en azotea, suministro y aplicación de pintura de esmalte, colocación de ventana de aluminio natural, instalación de tinacos, instalación eléctrica, instalación de tanque estacionario, suministros de mesas para comedor, sillas.
\$2,839,576	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Informe Tercer Trimestre de 2016. Estos recursos corresponden a remanentes del 2015. En 2016 existe un presupuesto modificado por concepto de intereses por \$ 1,424,641.09 del ejercicio 2009 y \$253,745.95 del ejercicio 2014 importes ejercidos en el presente ejercicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: La unidad de medida es metro cuadrado / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: La unidad de medida es metro cuadrado / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF15160200676750	Reencarpetamiento Vial, Banquetas Y Guarniciones En La Calle Campeche, En La Colonia Roma Sur	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Económicas Contingencias
DIF15160200676760	Reencarpetamiento Vial, Banquetas Y Guarniciones En La Calle Tolsa, Colonia Tabacalera	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Económicas Contingencias
DIF15160200676774	Reencarpetamiento Vial, Banquetas Y Guarniciones En La Calle J. Meneses, En La Colonia Guerrero	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Económicas Contingencias
DIF15160200676792	Reencarpetamiento Vial, Banquetas Y Guarniciones En La Calle Santa Maria La Ribera, En La Colonia Santa Maria La Ribera	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Económicas Contingencias
DIF15160200676803	Reencarpetamiento Vial, Banquetas Y Guarniciones En La Calle Barcelona, En La Colonia Juarez	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Económicas Contingencias
DIF15160200676979	Rehabilitación De La Avenida Presidente Mazarik En La Colonia Polanco, Distrito Federal	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional
DIF15160200677383	Rehabilitación Y Mantenimiento Al Mercado De La Merced Nave Mayor Y Banquetón (3ra. Etapa) En La Delegación Venustiano Carranza	-	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF
DIF15160200677717	Fresado Y Reencarpetado Con Señalamiento Horizontal En 6 Vialidades Primarias De La Ciudad De México	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U117 Económicas Contingencias
DIF15160200677721	Mantenimiento Correctivo De La Superficie De Rodamiento En La Red Vial Primaria De Las 16 Delaciones De La Ciudad De México A Través De Bacheo De Alta Presión	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U117 Económicas Contingencias



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$9,797,133	\$9,797,133	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,741,026	\$4,741,026	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,308,740	\$6,308,740	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$7,580,919	\$7,580,919	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$7,110,331	\$7,110,331	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	AUTORIDAD PÚBLICO	DEL ESPACIO Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,990,000	\$7,188,000	\$7,188,000	\$7,188,000	\$7,188,000	\$7,155,414
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Carranza	Venustiano Urbanización	En Ejecución	2015	\$40,000,000	\$40,000,000	\$5,188,225	\$5,188,225	\$5,188,225	\$5,188,225
	23-Provisiones Económicas	Secretaría Servicios	de Obras y Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$346,850,281	\$346,850,281	\$346,850,281	\$346,850,281	\$321,128,246	\$321,128,246
	23-Provisiones Económicas	Secretaría Servicios	de Obras y Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$47,040,000	\$47,040,000	\$47,040,000	\$47,040,000	\$46,586,500	\$46,586,500



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: La unidad de medida es metro cuadrado / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: La unidad de medida es metro cuadrado / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: La unidad de medida es metro cuadrado / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: La unidad de medida es metro cuadrado / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: La unidad de medida es metro cuadrado / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
\$7,155,414	99.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$5,188,225	12.97	\$0	Otros	0	0.00	12.97	Financiera: / Física: EL ACUMULADO CORRESPONDE A LA META FÍSICA Y DEL AVANCE AL PERIODO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$290,761,756	92.58	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$46,586,500	99.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF15160200677729	Arrendamiento De Carros Tanque (Pipas Para Suministro De Agua Potable) 15	-	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF15160200679405	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	223222	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF15160200702607	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Malacates De La Delegación Gustavo A Madero - 117882	117882	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Gustavo A. Madero Urbano		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF15160300731030	Construcción De Canchas Deportivas En La Calle Cerrada De Cedro Colonia Atlampa	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva
DIF15160300731037	Construcción De Cancha Deportiva En La Av. Orizaba Entre M. Anza Y Huatabampo En La Colonia Roma Sur	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva
DIF15160300731054	Rehabilitación Del Deportivo "Antonio Caso" En La Unidad Habitacional Tlatelolco	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva
DIF15160300731061	Rehabilitación Al Deportivo 5 De Mayo En La Unidad Habitacional Tlatelolco	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva
DIF15160300731124	Rehabilitación Al Deportivo Tabasco En La Colonia Ex Hipódromo De Peralivillo	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva
DIF15160300731127	Rehabilitación Al Deportivo Peñones En La Colonia Valle Gómez	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Seguridad Justicia del DF	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Carranza	Venustiano Agua saneamiento	y En Ejecución	2015	\$592,490	\$592,490	\$592,490	\$592,490	\$592,490
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Iztapalapa	Agua saneamiento	y En Ejecución	2015	\$0	\$15,000,000	\$14,998,661	\$14,998,661	\$14,998,661
Obra	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2015	\$13,330,817	\$13,330,817	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,439,769	\$3,439,769	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$118,035	\$118,035	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$182,982	\$182,982	\$129,562	\$129,562	\$129,562
	23-Provisiones Económicas	Salariales y	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$181,591	\$181,591	\$124,746	\$124,746	\$124,746
	23-Provisiones Económicas	Salariales y	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$350,917	\$350,917	\$261,159	\$261,159	\$261,159
	23-Provisiones Económicas	Salariales y	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$241,511	\$241,511	\$160,854	\$160,854	\$160,854



Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$592,490	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$14,998,661	99.99	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,149	0.00	0.00	Financiera: Esta obra se realizara con recurso remanente. / Física: En proceso de licitación. / Registro: El recurso que se utilizará en esta obra corresponde a remanente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$129,562	70.81	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: La unidad de medida es un inmueble / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$124,746	68.70	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: La unidad de medida es inmueble / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$261,159	74.42	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: La unidad de medida es inmueble / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$160,854	66.60	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: La unidad de medida es inmueble / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF15160300731135	Rehabilitación Integral Del Deportivo Guelatao En La Colonia Centro	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva
DIF15160300731137	Rehabilitación Integral Del Deportivo Mina En La Colonia Guerrero	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva
DIF15160300731144	Construcción Del Centro Cultural De La Infancia En La Calle Cerrada De Cedro, Colonia Atlampa	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura
DIF15160300731151	Construcción Del Foro Al Aire Libre En La Casa De La Cultura Santa Maria La Ribera	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura
DIF15160300731161	Rehabilitación De La Plaza Pública "Plaza San Jerónimo"	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura
DIF15160300731187	Rehabilitación Integral Del Centro Cultural "Casa De Día Del Adulto Mayor" Col. Paulino Navarro	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura
DIF15160300731221	Renovación De Banquetas En La Colonia Cuauhtémoc	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Económicas Contingencias
DIF15160300731224	Renovación De Banquetas En La Colonia Doctores	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Económicas Contingencias
DIF15160300731226	Rehabilitación Integral Del Parque El Pipila En La Colonia Vista Alegre	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Económicas Contingencias
DIF15160300731228	Rehabilitación Del Inmueble Ubicado En General Prim 2, 4, 6, 8 Y 10. 2a Etapa	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Económicas Contingencias



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,550,145	\$2,550,145	\$2,286,538	\$2,286,538	\$2,286,538	\$2,286,538
	23-Provisiones Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$310,903	\$310,903	\$230,663	\$230,663	\$230,663	\$230,663
	23-Provisiones Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$253,729	\$253,729	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$263,219	\$263,219	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$525,693	\$525,693	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$108,161	\$108,161	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,957,594	\$2,957,594	\$1,729,066	\$1,729,066	\$1,729,066	\$1,729,066
	23-Provisiones Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,237,162	\$3,237,162	\$1,801,852	\$1,801,852	\$1,801,852	\$1,801,852
	23-Provisiones Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,941,001	\$2,941,001	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,711,770	\$4,711,770	\$1,553,222	\$1,553,222	\$1,553,222	\$1,553,222



Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,286,538	89.66	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: La unidad de medida es inmueble / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$230,663	74.19	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: La unidad de medida es inmueble / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: La unidad de medida es inmueble / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: La unidad de medida es inmueble / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: La unidad de medida es inmueble / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: La unidad de medida es inmueble / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,729,066	58.46	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: La unidad de medida es metro cuadrado / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,801,852	55.66	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: La unidad de medida es metro cuadrado / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: La unidad de medida es inmueble / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,553,222	32.96	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: La unidad de medida es inmueble / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF15160300731234	Construcción Del Centro De Usos Múltiples Gilberto Owen En La Colonia Centro.	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal
DIF15160300736716	Trabajos De Mejoramiento A Módulos Policiales	011016004	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF15160300737577	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	2 2 3 222	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF15160300738332	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos.	2 2 1 215 - 155	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF15160300739273	Rehabilitación, Construcción Y Equipamiento Del Centro Cultural Y De Visitantes El Rule (Paice)	A31006004	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas
DIF15160300739274	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	2 2 1 218 - 155	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF15160300739301	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	2 2 1 219 - 155	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF15160300739305	Alumbrado Público	2 2 4 223 - 155	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,650,094	\$3,650,094	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Secretaría Pública	de Seguridad Seguridad	En Ejecución	2015	\$33,000,000	\$33,000,000	\$33,000,000	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Álvaro Obregón	Agua saneamiento	y En Ejecución	2015	\$238,729	\$238,729	\$0	\$238,729	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Iztapalapa	Urbanización	En Ejecución	2015	\$0	\$7,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	11-Educación Pública		SECRETARIA DE CULTURA DE LA CDMX	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$5,182,726	\$5,182,726	\$5,182,726	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Iztapalapa	Transportes vialidades	y En Ejecución	2015	\$0	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Iztapalapa	Urbanización	En Ejecución	2015	\$0	\$9,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Iztapalapa	Seguridad	En Ejecución	2015	\$0	\$6,755,276	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: La unidad de medida es inmueble / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	0.00	Financiera: RECURSOS FORMALIZADOS DEL(FAFEF) / Física: / Registro: RECURSOS FORMALIZADOS DEL(FAFEF) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros	1,000	0.00	0.00	Financiera: el recurso pertenece a interes del 2015 / Física: el recurso pertenece a interes del 2015 / Registro: el recurso pertenece a interes del 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSOS SUMINISTRADOS AUN NO EJERCIDOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF15160300739735	Programa De Habilitacion De Intersecciones Seguras En Diferentes Ubicaciones Dentro De La Delegacion Benito Juarez.	221 216	Ciudad de México	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional
DIF15160300739818	Mejoramiento De Infraestructura Urbana Bosque De Chapultepec	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano
DIF15160300739850	Mejoramiento De Infraestructura Urbana Bosque De Chapultepec Segunda Seccion	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Económicas Contingencias
DIF15160300740379	Obras Complementarias De Mejoramiento Y Modernización En Infraestructura Y Equipamiento De Los Circuitos Eléctricos, Alumbrado Y Vegetación	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad
DIF15160300740525	Remodelación De La Plaza De La Identidad	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Económicas Contingencias
DIF15160300740555	Rehabilitación Del Jardín Pushkin Y Su Entorno	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Económicas Contingencias
DIF15160300740583	Calle Compartida La Viga	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Económicas Contingencias
DIF15160300740752	Mantenimiento De Banquetas.	2 2 1 216	Ciudad de México	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Federales Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y DELEGACION BENITO JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$46,620,000	\$46,620,000	\$13,649,755	\$13,649,755	\$13,649,755	\$13,649,755
	23-Provisiones Económicas	Salariales y SECRETARIA AMBIENTE	DEL MEDIO Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$0	\$66,388,842	\$59,109,027	\$59,109,027	\$59,109,027	\$59,109,027
	23-Provisiones Económicas	Salariales y SECRETARIA AMBIENTE	DEL MEDIO Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$0	\$17,500,000	\$17,212,221	\$17,212,221	\$17,212,221	\$17,212,221
	23-Provisiones Económicas	Salariales y AUTORIDAD PÚBLICO	DEL ESPACIO Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,521,706	\$12,521,706	\$12,521,706	\$12,521,706	\$12,521,706	\$12,521,706
	23-Provisiones Económicas	Salariales y AUTORIDAD PÚBLICO	DEL ESPACIO Urbanización	En Ejecución	2015	\$13,415,274	\$13,415,274	\$13,415,274	\$13,415,274	\$13,415,274	\$5,176,303
	23-Provisiones Económicas	Salariales y AUTORIDAD PÚBLICO	DEL ESPACIO Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,474,876	\$12,474,876	\$12,474,876	\$12,474,876	\$12,474,876	\$11,909,850
	23-Provisiones Económicas	Salariales y AUTORIDAD PÚBLICO	DEL ESPACIO Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,430,198	\$7,430,198	\$7,430,198	\$7,430,198	\$7,430,198	\$3,585,592
	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Federales DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,542,449	\$1,542,449	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$13,649,755	29.28	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	27.03	Financiera: REHABILITACIÓN DE INTERSECCIONES SEGURAS / Física: EN PROCESO / Registro: PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$59,109,027	89.03	\$0	Otros	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$17,212,221	98.36	\$0	Otros	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$12,521,706	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO
\$5,176,303	38.59	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO
\$11,909,850	95.47	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO
\$3,585,592	48.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500,000	0.00	0.00	Financiera: MANTENIMIENTO A BANQUETAS (PRINCIPAL 2015) / Física: / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehículos Laboratorios Mviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF15160300740791	Mantenimiento A Banquetas	2 2 1 216	Ciudad de México	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF15160300740822	Mantenimiento Y Rehabilitación Vial "Programa Pasos Seguros"	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEP
DIF16160100629236	Construcción De Edificio Para Juzgados Penales Orales En El Reclusorio Preventivo Oriente	TSJDF-OP-I3P-008-2015	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad
DIF16160100629242	Construcción De Edificio Para Juzgados Penales Orales En El Reclusorio Preventivo Norte (1 Etapa)	TSJDF-OP-I3P-009-2015	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad
DIF16160200671446	Censo Catastral Inmobiliario Para La Detección De Cambios En Las Delegaciones Benito Juárez Y Cuajimalpa De Morelos.	SN	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$466,946	\$466,946	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Secretaría de Servicios	de Obras y Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$0	\$18,242,838	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y	Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México	de de Urbanización	En Ejecución	2015	\$147,200,246	\$147,200,246	\$137,321,172	\$147,200,246	\$137,321,172	\$137,321,172
	23-Provisiones Económicas	Salariales y	Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México	de de Urbanización	En Ejecución	2015	\$133,783,502	\$133,783,502	\$128,130,865	\$133,783,502	\$128,130,865	\$128,130,865
	15-Desarrollo Territorial y Urbano	Agrario, SECRETARIA DE FINANZAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$0	\$5,728,815	\$5,728,815	\$5,728,815	\$5,728,815	\$5,728,815	\$5,728,815



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500,000	0.00	0.00	Financiera: MANTENIMIENTO A BANQUETAS (INTERESES 2015) / Física: / Registro: PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ESPACIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$137,321,172	93.29	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	93.20	Financiera: Saldo por ejercer \$9,879,074.32 / Física: El avance fisico, es correspondiente al avance financiero, es decir del 93.2% / Registro: En marzo del 2016, se otorgaron por la v-a de la ampliación la-guía \$280,983,747.87 del Fondo de Capitalidad para la Obra de Construcción de Juzgados Penales Orales de los Reclusorios Preventivos Norte y Oriente. Al respecto, se precisa que de éstos, \$147,200,246.03 corresponden al Proyecto de Construcción de Edificio para Juzgados penales Orales en el Reclusorio Preventivo Oriente, cuya contratación se realizó bajo un esquema bianual 2015-2016, con financiamiento del Fondo de Capitalidad del 2015; en el marco de la implementación del sistema de justicia penal, cuyo plazo perentorio constitucional, concluyó el pasado mes de junio del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$128,130,865	95.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.80	Financiera: El saldo por ejercer 5,652,636.71 / Física: El avance fisico, es correspondiente al avance financiero, es decir del 95.8% / Registro: En marzo del 2016, se otorgaron por la v-a de la ampliación la-guía \$280,983,747.87 del Fondo de Capitalidad para la Obra de Construcción de Juzgados Penales Orales de los Reclusorios Preventivos Norte y Oriente. Al respecto, se precisa que de éstos, \$133,783,501.84 corresponden al Proyecto de Construcción de Edificio para Juzgados penales Orales en el Reclusorio Preventivo Norte, cuya contratación se realizó bajo un esquema bianual 2015-2016, con financiamiento del Fondo de Capitalidad del 2015; en el marco de la implementación del sistema de justicia penal, cuyo plazo perentorio constitucional, concluyó el pasado mes de junio del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$5,728,815	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF12150300557521	Equipamiento Y Mantenimiento Del Sistema Penitenciario 2012	1-2-3-318	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100623051	Construcción De Línea De Rebombéo De Agua Potable En Calle Loma Del Padre - 1817	1817	Ciudad de México	Cuajimalpa Morelos	de Cuajimalpa Morelos	de Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160100623052	Mejoramiento De Las Instalaciones De La Primaria Quetzalcoatl - 1723	1723	Ciudad de México	Cuajimalpa Morelos	de Cuajimalpa Morelos	de Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160100623162	Mejoramientos De Servicios Basicos En La Escuela Secundaria Antonio Carrillo Flores - 1739	1739	Ciudad de México	Cuajimalpa Morelos	de Cuajimalpa Morelos	de Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160100623217	Sustitución De La Red De Drenaje Pluvial En La Colonia Santiago Ahuizotla - 1472	1472	Ciudad de México	Azcapotzalco	Azcapotzalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160100623904	Sustitución De La Red De Drenaje Pluvial En La Colonia Tierra Nueva - 1452	1452	Ciudad de México	Azcapotzalco	Azcapotzalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160100624020	Mejoramiento De Las Instalaciones Del Kinder Zentlapatl - 1710	1710	Ciudad de México	Cuajimalpa Morelos	de Cuajimalpa Morelos	de Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Seguridad Justicia del DF	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SUBSECRETARIA DE SISTEMA PENITENCIARIO EN SECRETARIA DE GOBIERNO LA Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,010	\$5,010	\$5,010	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MORELOS	CUAJIMALPADE Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$918,702	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MORELOS	CUAJIMALPA DE Educación	En Ejecución	2016		\$765,287	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MORELOS	CUAJIMALPA DE Educación	En Ejecución	2016		\$582,572	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$1,784,543	\$1,427,634	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION AZCAPOTZALCO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$1,784,543	\$1,427,634	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MORELOS	CUAJIMALPA DE Educación	En Ejecución	2016		\$572,702	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Computadoras	36,125	0.00	0.00	Financiera: A LA FECHA NO SE ADQUIRIÓ NUNGUÍN BIEN / Física: A LA FECHA NO SE ADQUIRIÓ NINGÚN BIEN / Registro: CON ESTE RECURSO SE VAN A ADQUIRIR COMPUTADORAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS PENITENCIARIOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,326	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	435	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	1,035	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	11,186	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,428	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	173	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100624259	Mejoramiento De Servicios Basicos En La Escuela Primaria Maestro Justo Sierra - 1781	1781	Ciudad de México	Cuajimalpa Morelos	de San Acopilco	Lorenzo Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160100624316	Construcción De Línea De Rebombeo Del Tanque El Calvario En La Colonia Cuajimalpa Centro, A La Calle Loma Del Padre En La Colonia Zentlapatl - 1832	1832	Ciudad de México	Cuajimalpa Morelos	de Cuajimalpa Morelos	de Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160100624391	Meoramiento De Servicios Básicos En El Jardín De Niños Gabino A. Palma - 1749	1749	Ciudad de México	Cuajimalpa Morelos	de Cuajimalpa Morelos	de Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160100624486	Mejoramiento De Las Instalaciones De La Primaria Valerio Trujano - 1700	1700	Ciudad de México	Cuajimalpa Morelos	de Cuajimalpa Morelos	de Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160100624536	Sustitución De La Línea De Conducción De Agua Potable - 1149	1149	Ciudad de México	Azcapotzalco	Azcapotzalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160100624547	Construcción De Drenaje Sanitario En Segunda Cerrada De Monte De Las Cruces - 1266	1266	Ciudad de México	Cuajimalpa Morelos	de San Acopilco	Lorenzo Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160100624669	Mejoramiento De Servicios Básicos En El Jardín De Niños Coyolxauhqui - 1795	1795	Ciudad de México	Cuajimalpa Morelos	de San Acopilco	Lorenzo Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160100625113	Construcción Del Centro De Control De Confianza Y Obras De Mantenimiento A Depósito Vehiculares Y Subcomandancias 2016	011016001 Y 2	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0	
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MORELOS	CUAJIMALPA DE	Educación	En Ejecución	2016		\$602,074	\$0	\$0	\$0	\$0
Obra	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MORELOS	CUAJIMALPA DE	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$6,897,958	\$6,897,958	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MORELOS	CUAJIMALPA DE	Educación	En Ejecución	2016		\$727,573	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN DEMORELOS	CUAJIMALPA DE	Educación	En Ejecución	2016		\$710,641	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$2,985,597	\$2,388,477	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MORELOS	CUAJIMALPA DE	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$2,761,257	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MORELOS	CUAJIMALPA DE	Educación	En Ejecución	2016		\$572,545	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Secretaría Pública	de Seguridad Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$103,945,037	\$103,945,037	\$103,945,037	\$11,518,258	\$11,518,258	\$11,518,258	



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	868	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,326	0.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	206	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	898	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,669	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	493	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	222	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$11,518,258	11.08	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	11.08	Financiera: RECURSOS FOMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y ANEXO TECNICO DEL FASP / Física: Mantenimiento a instalaciones de la SSP / Registro: RECURSOS FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ANEXO TÉCNICO DEL FASP; PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ESTA SSP. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100625118	Trabajos De Instalacion Y Adquisición De Cctv Armerias	I11016002	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100625127	Adquisición De Equipamiento Para Los Policias De La Secretaria De Seguridad Pública	A11016008	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100625135	Adquisición De Vehiculos Blindados Para La Secretaria De Seguridad Pública	A11016009	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100625162	Adquisición De Torres Tácticas De Vigilancia Para La Secretaria De Seguridad Pública	A11016005	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100625646	Servicios Complementarios De Vigilancia	171203	Ciudad de México	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100625673	Gestión Integral Del Riesgo En Materia De Protección Civil	172204	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100625678	Desazolve De La Red Del Sistema De Drenaje	213205	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100625683	Balizamiento En Vialidades	221211	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100625686	Construcción Y Ampliación De Banquetas	221212	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100625693	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Comercial	221217	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0	
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Secretaría Pública	de Seguridad	Seguridad	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Secretaría Pública	de Seguridad	Seguridad	En Ejecución	2016	\$15,582,890	\$15,582,890	\$15,582,890	\$15,389,604	\$5,032,544	\$5,032,544
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Secretaría Pública	de Seguridad	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,776,197	\$4,776,197	\$4,776,197	\$4,756,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Secretaría Pública	de Seguridad	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$13,194,400	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,999,980	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlahuac		Seguridad	En Ejecución	2016	\$28,876,246	\$21,818,874	\$15,914,970	\$15,914,970	\$15,914,970	\$15,914,970
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA		Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$22,000,000	\$22,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA		Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,040,994	\$6,040,994	\$6,040,994	\$6,040,994
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA		Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$11,000,000	\$11,000,000	\$10,460,808	\$10,460,808	\$10,460,808	\$10,460,808
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA		Urbanización	En Ejecución	2016	\$22,000,000	\$27,258,422	\$20,902,012	\$20,902,012	\$20,902,012	\$20,902,012
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA		Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$7,210,411	\$7,210,411	\$7,210,411	\$7,210,411



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	0.00	Financiera: RECURSOS FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y ANEXO TECNICO DEL FASP / Física: / Registro: RECURSOS FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y ANEXO TECNICO DEL FASP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$5,032,544	32.30	\$0	Equipamiento	0	0.00	32.30	Financiera: RECURSOS FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y ANEXO TECNICO DEL FASP / Física: ADQUISICIÓN DE 68 BINOCULARES / Registro: RECURSOS FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ANEXO TÉCNICO DEL FASP, PARA LA ADQUISICIÓN DE 68 BINOCULARES
\$0	0.00	\$0	Vehículos	0	0.00	0.00	Financiera: RECURSOS FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y ANEXO TECNICO DEL FASP / Física: / Registro: RECURSOS FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ANEXO TÉCNICO DEL FASP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: RECURSOS FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y ANEXO TECNICO DEL FASP / Física: / Registro: RECURSOS FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y ANEXO TECNICO DEL FASP
\$15,914,970	72.94	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$6,040,994	86.30	\$0	Metros	0	0.00	52.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$10,460,808	95.10	\$0	Metros	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$20,902,012	76.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$7,210,411	72.10	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100625696	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	221218	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100625709	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	221219	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100625875	Programa De Inversión Para El Apoyo Administrativo	185201	Ciudad de México	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100625882	Desazolve De La Red Del Sistema De Drenaje	213205	Ciudad de México	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100625887	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje	213206	Ciudad de México	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100625889	Mantenimiento De Áreas Verdes	215207	Ciudad de México	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100625891	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos	221215	Ciudad de México	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100625905	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas	221216	Ciudad de México	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100625906	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	221218	Ciudad de México	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100625909	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	221219	Ciudad de México	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$25,000,000	\$27,426,964	\$23,448,864	\$23,448,864	\$23,448,864	\$23,448,864
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$21,024,000	\$28,304,892	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tláhuac	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$51,574,250	\$35,670,566	\$15,377,555	\$15,377,555	\$15,377,555	\$15,377,555
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlahuac	Urbanización	En Ejecución	2016	\$965,232	\$1,025,372	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLAHUAC	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$850,000	\$850,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLAHUAC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,992,881	\$6,992,881	\$4,565,122	\$4,565,122	\$4,565,122	\$4,565,122
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLAHUAC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,030,000	\$1,030,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLAHUAC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$963,700	\$963,700	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLAHUAC	Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$2,083,657	\$2,633,657	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLAHUAC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,818,700	\$5,818,700	\$2,943,602	\$2,943,602	\$2,943,602	\$2,943,602



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$23,448,864	85.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$15,377,555	43.11	\$0	Equipamiento	0	0.00	43.11	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$4,565,122	65.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.28	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,943,602	50.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.59	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100625910	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	223222	Ciudad de México	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100625912	Proyecto De Inversión De Alumbrado Público	224223	Ciudad de México	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100625914	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos	241212	Ciudad de México	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100625917	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa	251218	Ciudad de México	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100625919	Operación De Centros De Desarrollo Infantil En Delegaciones	269229	Ciudad de México	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100625921	Proyecto De Inversión De Fomento Turístico	371207	Ciudad de México	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100625922	Proyecto De Inversión De Apoyo A Mypes	393201	Ciudad de México	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626011	Construcción Y Ampliación De Infraestructura En Agua Potable	223221	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100626015	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Deportiva	241210	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100626017	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Deportiva	251218	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLAHUAC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$162,485	\$162,485	\$162,485	\$162,485
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLAHUAC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$20,340,657	\$20,698,747	\$15,495,818	\$11,061,773	\$11,061,773	\$11,061,773
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLAHUAC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$970,000	\$870,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLAHUAC	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$8,197,793	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLAHUAC	Educación	En Ejecución	2016	\$1,898,225	\$6,094,236	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLAHUAC	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$120,000	\$120,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLAHUAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,750	\$1,427,345	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$21,685,376	\$21,685,376	\$11,272,260	\$11,272,260	\$11,272,260	\$11,272,260
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Deporte	En Ejecución	2016	\$18,223,916	\$1,213,482	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Deporte	En Ejecución	2016	\$30,145,342	\$30,145,342	\$14,175,829	\$14,175,829	\$14,175,829	\$14,175,829



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$162,485	16.25	\$0	Metros	0	0.00	16.25	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$11,061,773	53.44	\$0	Luminaria	0	0.00	53.44	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$11,272,260	51.98	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$14,175,829	47.02	\$0	Piezas	0	0.00	26.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100626020	Construcción Y Ampliación De Edificios Públicos	221213	Ciudad de México	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100626026	Servicios Complementarios De Vigilancia	171203	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626028	Gestión Integral Del Riesgo En Materia De Protección Civil	172204	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626033	Programa De Inversión Para Apoyo Administrativo	185201	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626037	Programa De Inversión Para La Modernización Administrativa	185205	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626038	Recolección De Residuos Sólidos	211203	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626043	Desazolve De La Red Del Sistema De Drenaje	213205	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626047	Mantenimiento De Áreas Verdes	215207	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626054	Apoyo A La Prevención Del Delito	171201	Ciudad de México	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626055	Servicio De Poda De Árboles	215208	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION TLAHUAC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$23,386,339	\$23,386,339	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$223,486,775	\$223,973,975	\$168,102,281	\$135,598,604	\$135,598,604	\$135,598,604
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,038,026	\$16,012,818	\$9,538,776	\$9,538,776	\$9,538,776	\$9,538,776
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$110,852,692	\$38,610,336	\$21,858,255	\$20,448,293	\$20,448,293	\$20,448,293
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,150,000	\$3,150,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Salud	En Ejecución	2016	\$4,969,179	\$4,969,179	\$2,117,855	\$2,117,855	\$2,117,855	\$2,117,855
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$6,500,000	\$7,170,972	\$2,117,855	\$2,117,855	\$2,117,855	\$2,117,855
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION MORELOS	CUAJIMALPA DE Seguridad	En Ejecución	2016	\$720,000	\$720,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$32,000,000	\$17,712,377	\$17,712,377	\$17,712,377	\$17,712,377



Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$135,598,604	60.54	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$9,538,776	59.57	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$20,448,293	52.96	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,200,000	69.84	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$2,117,855	42.62	\$0	Piezas	0	0.00	71.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$2,117,855	29.53	\$0	Metros	0	0.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	100	0.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Registro:
\$17,712,377	55.35	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100626058	Balizamiento En Vialidades	221211	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626061	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	221218	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626064	Apoyo Administrativo	185201	Ciudad de México	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626065	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	221219	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626069	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Agua Potable	223221	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626075	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	223222	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626078	Alumbrado Publico	224223	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626094	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje	213206	Ciudad de México	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626114	Mantenimiento De Áreas Verdes	215207	Ciudad de México	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626119	Servicios Funerarios	226204	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$11,000,000	\$11,000,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,700,000	\$810,886	\$810,886	\$810,886	\$810,886
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MORELOS	CUAJIMALPA DE Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,036,138	\$3,036,138	\$1,428,938	\$1,428,938	\$1,232,078	\$1,232,078
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$263,510	\$263,510	\$263,510	\$263,510
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$53,550,000	\$51,149,710	\$31,491,461	\$31,491,461	\$31,491,461	\$31,491,461
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$13,500,000	\$13,500,000	\$7,333,328	\$7,333,328	\$7,333,328	\$7,333,328
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$182,090,112	\$184,495,391	\$96,791,273	\$96,791,273	\$96,791,273	\$96,791,273
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MORELOS	CUAJIMALPA DE Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$2,813,834	\$2,813,834	\$2,763,834	\$2,763,834	\$2,713,834	\$2,713,834
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MORELOS	CUAJIMALPA DE Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,910,376	\$2,910,376	\$2,910,376	\$2,910,376	\$2,910,376	\$2,910,376
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$138,000	1.25	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$810,886	30.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$1,232,078	40.58	\$0	Otros	100	0.00	50.00	Financiera: Se adquirieron refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. / Física: Se adquirieron refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$263,510	17.57	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$31,491,461	61.57	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$7,333,328	54.32	\$0	Metros	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$96,791,273	52.46	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,713,834	96.45	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: Se llevó a cabo el consumo de combustible, de los vehiculos que conforman el Parque Vehicular. / Física: Se llevó a cabo el consumo de combustible, de los vehiculos que conforman el Parque Vehicular. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,910,376	100.00	\$0	Otros	100	0.00	100.00	Financiera: Se llevó a cabo el consumo de combustible, de los vehiculos que conforman el Parque Vehicular. / Física: Se llevó a cabo el consumo de combustible, de los vehiculos que conforman el Parque Vehicular. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100626121	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	221218	Ciudad de México	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626137	Campañas De Salud Publica	231206	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626141	Alumbrado Público	224223	Ciudad de México	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626144	Construccion Y Ampliacion De Infraestructura Deportiva	241210	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626150	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion De Espacios Deportivos	241212	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626151	Promoción De Actividades Culturales	242215	Ciudad de México	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626159	Apoyo A La Juventud	269226	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626170	Operacion De Centros De Desarrollo Infantil En Delegaciones	269229	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626173	Servicios Y Ayuda De Asistencia Social	269230	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626181	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos	221215	Ciudad de México	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0	
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MORELOS	CUAJIMALPA	DE Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$7,617,534	\$6,754,534	\$4,741,526	\$4,741,526	\$4,691,526	\$4,691,526
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION	IZTAPALAPA	Salud	En Ejecución	2016	\$12,000,000	\$12,000,000	\$52,571	\$52,571	\$52,571	\$52,571
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MORELOS	CUAJIMALPA	DE Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,848,194	\$4,848,194	\$4,642,694	\$4,642,694	\$4,442,694	\$4,442,694
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION	IZTAPALAPA	Deporte	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION	IZTAPALAPA	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,200,000	\$2,604,494	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MORELOS	CUAJIMALPA	DE Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,299,580	\$1,299,580	\$1,043,309	\$1,043,309	\$1,043,309	\$1,043,309
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION	IZTAPALAPA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION	IZTAPALAPA	Educación	En Ejecución	2016	\$8,737,182	\$8,737,182	\$5,095,944	\$5,095,944	\$5,095,944	\$5,095,944
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION	IZTAPALAPA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$12,700,000	\$45,495,247	\$23,246,683	\$23,246,683	\$23,246,683	\$23,246,683
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MORELOS	CUAJIMALPA	DE Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$3,500,000	\$2,625,003	\$2,625,003	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$4,691,526	69.46	\$0	Kilómetro	100	0.00	50.00	Financiera: Se adquirió mezcla asfáltica, para el mantenimiento de vialidades secundarias. / Física: Se adquirió mezcla asfáltica, para el mantenimiento de vialidades secundarias. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$52,571	0.44	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$4,442,694	91.64	\$0	Luminaria	100	0.00	75.00	Financiera: Se brindó mantenimiento, conservación y rehabilitación a luminarias. / Física: Se brindó mantenimiento, conservación y rehabilitación a luminarias. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$1,043,309	80.28	\$0	Otros	100	0.00	65.00	Financiera: Se realizó el servicio integral de renta de audio, sonido y grupos de música versátil. / Física: Se realizó el servicio integral de renta de audio, sonido y grupos de música versátil.. / Registro:
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$5,095,944	58.32	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$23,246,683	51.10	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	0.00	\$0	Otros	100	0.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100626186	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas	221216	Ciudad de México	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100626188	Programa De Inversión Para Apoyo Administrativo	1 8 5 201	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626195	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	223222	Ciudad de México	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100626196	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Del Sistema De Drenaje	2 1 3 204	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626198	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructuras Educativa	251218	Ciudad de México	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100626257	Desazolve De La Red Del Sistema De Drenaje	2 1 3 205	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626258	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje	2 1 3 206	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626259	Atención Estructural A Taludes, Minas Y Grietas	2 2 1 210	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626260	Construcción Y Ampliación De Banquetas	2 2 1 212	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0	
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MORELOS	CUAJIMALPA	DE Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$5,077,979	\$3,768,877	\$654,551	\$654,551	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Álvaro Obregón		Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$96,615,438	\$96,615,438	\$63,122,282	\$96,615,438	\$63,122,282	\$63,122,282
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MORELOS	CUAJIMALPA	DE Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$654,551	\$654,551	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Álvaro Obregón		Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$94,447	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MORELOS	CUAJIMALPA	DE Educación	En Ejecución	2016	\$898,569	\$898,569	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Álvaro Obregón		Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Álvaro Obregón		Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$550,000	\$550,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Álvaro Obregón		Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,975,000	\$1,975,000	\$175,183	\$647,315	\$175,183	\$175,183
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Álvaro Obregón		Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$43,292	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	100	0.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$62,191,894	65.33	\$0	Metros cúbicos	720,000	0.00	70.00	Financiera: . / Física: . / Registro: La meta física se refiere al combustible utilizado en 893 vehículos necesarios para la atención de los diferentes proyectos que se realizan en la Delegación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	100	0.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Kilómetro	720,000	0.00	8.00	Financiera: . / Física: . / Registro: Rehabilitación de la red secundaria de drenaje, los trabajos consisten en trazo y nivelación, demoliciones excavaciones, sustitución de tubería, colocación de accesorios, relleno de excavación y firme de concreto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	100	0.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Registro:
\$0	0.00	\$0	Metros	45,000	0.00	100.00	Financiera: . / Física: . / Registro: Se realizaron los trabajos de limpieza y desazolve del sistema de drenaje, retirando el producto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Kilómetro	720,000	0.00	100.00	Financiera: El avance financiero se reflejará en el siguiente trimestre / Física: . / Registro: Trabajos de rehabilitación de drenaje en sanitario, andadores, construcción de colector, registros y colocación de valvulas check y construcción de rejillas pluviales. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$175,183	8.87	\$0	Metros Cuadrados	720,000	0.00	100.00	Financiera: . / Física: . / Registro: Trabajos de retiro de material producto de deslave, limpieza de talud, reposición de concreto por sondeos, rehabilitación de talud, regeneración de grietas y mantenimiento de talud. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	720,000	0.00	66.00	Financiera: El avance fisico se reflejará en el siguiente trimestre / Física: . / Registro: En este proyecto se dio mantenimiento preventivo y correctivo de banquetas y guarniciones, tales como el rompimiento de estructuras nivelación del terreno, compactación, análisis topográfico y colocación de nuevo material. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100626261	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos	2 2 1 215	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626262	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas	2 2 1 216	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626264	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Comercial	2 2 1 217	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626266	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	2 2 1 218	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626267	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	2 2 3 222	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626269	Proyecto De Inversión De Alumbrado Público	2 2 4 223	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626271	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Cultural	2 4 2 214	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Álvaro Obregón	Urbanización	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$0	\$29,723	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Álvaro Obregón	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$772,093	\$772,093	\$0	\$568,200	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Álvaro Obregón	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$350,500	\$350,500	\$0	\$300,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Álvaro Obregón	Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$21,550,000	\$21,550,000	\$6,548,804	\$20,889,420	\$6,548,804	\$6,548,804
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Álvaro Obregón	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$1,238,729	\$1,000,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Álvaro Obregón	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$180,327,124	\$180,327,124	\$127,745,343	\$170,327,124	\$115,067,993	\$115,067,993
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Álvaro Obregón	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$32,407	\$32,407	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	720,000	0.00	100.00	Financiera: La meta financiera se reflejará en el siguiente trimestre. / Física: . / Registro: Trabajos de albañilería, herrería, instalación eléctrica, hidráulica y de gas, sustitución de pisos, aplanados, instalación sanitaria, accesorios para WC y regaderas y pintura en general. La meta de este proyecto se representa en inmueble debido a que el Portal no cuenta con la unidad de medida correspondiente se designo poner m2. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	720,000	0.00	100.00	Financiera: La meta financiera de reflejará en el siguiente trimestre / Física: . / Registro: Los avances se refieren a demolición de elementos de concreto, compactación, cimbrado, colocación de malla electrosoldado, colado, curado y acabado de escobillado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	45,000	0.00	100.00	Financiera: La meta financiera se reflejará en el siguiente trimestre / Física: . / Registro: Los trabajos consistieron en colocación de cableado de la línea de alumbrado y desazolve de un wc en baño de hombres, así como reparación de instalación hidrosanitaria. La meta de este proyecto se representa en inmueble debido a que el Portal no cuenta con la unidad de medida correspondiente se designo poner m2. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$6,548,804	30.39	\$0	Metros Cuadrados	720,000	0.00	100.00	Financiera: . / Física: . / Registro: Mantenimiento de vialidades secundarias (bacheo, repavimentación) a base de piquete de amarre, fresado manual y maquinaria, como la demolición en mal estado, nivelación del terreno, compactación, análisis topográfico y colocación de nuevo material. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros	720,000	0.00	100.00	Financiera: . / Física: . / Registro: Mantenimiento preventivo y correctivo tales como sustitución de tubería de agua potable generalmente de asbesto por tubería de polietileno de alta densidad RD-9 de 4 y 6de diámetro, suministro e instalación de bebederos con sistema de purificación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$115,067,993	63.81	\$0	Luminaria	720,000	0.00	0.00	Financiera: . / Física: 0 / Registro: En este proyecto parte del recurso se utiliza para el importe del consumo de energía eléctrica, necesaria para el funcionamiento de las instalaciones oficiales, incluyendo alumbrado público. La meta física se reflejara en el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	45,000	0.00	0.00	Financiera: Al trimestre no se han realizado trabajos en esta actividad / Física: Al trimestre no se han realizado trabajos en esta actividad / Registro: Al trimestre no se han realizado trabajos en esta actividad / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100626273	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa	2 5 1 218	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626281	Provisión Emergente De Agua Potable	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626284	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626286	Apoyo A La Prevención Del Delito	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626295	Rehabilitación Y Mantenimiento De Banquetas Y Guarniciones En Diversas Colonias Y/O Comités Ciudadanos De La Delegación.	002D66001	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100626376	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje	2 1 3 206	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100626404	Atención Estructural A Taludes, Minas Y Grietas	2 2 1 210	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100626409	Construcción Y Ampliación De Banquetas	2 2 1 212	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100626418	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos	2 2 1 215	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0	
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Álvaro Obregón	Educación	En Ejecución	2016	\$320,000	\$320,000	\$0	\$30,893	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,988,458	\$9,988,458	\$7,491,348	\$7,491,348	\$7,491,348	\$7,491,348
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$101,940,739	\$101,940,739	\$83,067,948	\$83,067,948	\$83,067,948	\$83,067,948
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$54,058,521	\$54,058,521	\$40,543,893	\$40,543,893	\$40,543,893	\$40,543,893
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,650,822	\$4,650,822	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Álvaro Obregón	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$2,807,800	\$2,807,800	\$2,203,532	\$2,802,564	\$2,203,532	\$2,203,532
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Álvaro Obregón	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,215,000	\$10,215,000	\$3,205,282	\$9,765,132	\$3,205,282	\$3,205,282
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Álvaro Obregón	Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Álvaro Obregón	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$6,000,000	\$315,195	\$874,995	\$315,195	\$315,195



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	45,000	0.00	100.00	Financiera: la meta financiera se reflejará en el siguiente trimestre / Física: . / Registro: Cambio de loseta reconstrucción de registro y colocación de tapa, demolición y construcción de trabe nueva para anclar barandal resanes de bancas, muro y plafon y construcción de escalones de concreto, resanar piso de banquetta, demolición de plancha de concreto, desazolve en patio, colocación de malla de rejilla, reparación de fuga de agua en baños, entre otros. La meta de este proyecto se representa en inmueble debido a que el Portal no cuenta con la unidad de medida correspondiente se designo poner m2. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$7,491,348	75.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	87.90	Financiera: . / Física: Conforme las demandas ciudadanas de la demarcación / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$83,067,948	81.49	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: . / Física: Conforme las demandas ciudadanas de la demarcación / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$40,543,893	75.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: . / Física: Conforme las demandas ciudadanas de la demarcación / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: No se tiene avance fisico al 3er trimestre / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,137,046	78.48	\$0	Kilómetro	720,000	0.00	88.00	Financiera: . / Física: . / Registro: Se realizan trabajos de rehabilitación de drenaje, construcción de colector, construcción de registros, colocación de válvulas chek y sustitución de tubería de drenaje, entre otros. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$3,108,571	31.38	\$0	Metros Cuadrados	45,000	0.00	44.00	Financiera: . / Física: . / Registro: Retiro de material producto de deslave, limpieza de talud, reposición de concreto por sondeos, regeneración de grietas, mantenimiento y zampeado de salud y mitigación de riesgo por cavidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	720,000	0.00	0.00	Financiera: Al trimestre no se han realizado trabajos en este proyecto / Física: Al trimestre no se han realizado trabajos en este proyecto / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	5.25	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	33.00	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación de instalaciones hodrosanitarias, eléctricas, trabajos de pintura, herrería y albañilería en general. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100626421	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas	2 2 1 216	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100626424	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Comercial	2 2 1 217	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100626428	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	2 2 1 219	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100626430	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Agua Potable	2 2 3 221	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100626433	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	2 2 3 222	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100626436	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos	2 4 1 212	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100626440	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Desarrollo Social	2 6 9 228	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100626461	Construcción Y Equipamiento De Centros De Atención A Ciudadanos (Bajo Puentes)	I11016001	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad
DIF16160100626603	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	2-2-1-218	Ciudad de México	Iztacalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100626707	Gestión Integral Del Riesgo En Materia De Protección Civil	172204	Ciudad de México	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Álvaro Obregón	Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Álvaro Obregón	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,505,011	\$9,505,011	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Álvaro Obregón	Urbanización	En Ejecución	2016	\$13,440,000	\$13,440,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Álvaro Obregón	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Álvaro Obregón	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$8,800,000	\$8,800,000	\$1,639,383	\$8,639,061	\$1,639,383	\$1,639,383
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Álvaro Obregón	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,330,000	\$1,330,000	\$856,339	\$1,305,640	\$856,339	\$856,339
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Álvaro Obregón	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$5,500,000	\$5,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Secretaría Pública	de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$95,000,000	\$502,369,994	\$502,369,994	\$184,482,139	\$22,377,618	\$22,377,618
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTACALCO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MORELOS	CUAJIMALPA DE Seguridad	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$575,057	\$575,057	\$575,057	\$575,057	



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	720,000	0.00	0.00	Financiera: Al trimestre no se han realizado trabajos en este proyecto / Física: Al trimestre no se han realizado trabajos en este proyecto / Registro: Al trimestre no se han realizado trabajos en este proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	45,000	0.00	0.00	Financiera: Al trimestre no se han realizado trabajos en esta actividad / Física: Al trimestre no se han realizado trabajos en esta actividad / Registro: Al trimestre no se han realizado trabajos en esta actividad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	720,000	0.00	0.00	Financiera: Al trimestre no se han realizado trabajos en este proyecto / Física: Al trimestre no se han realizado trabajos en este proyecto / Registro: Al trimestre no se han realizado trabajos en este proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros	720,000	0.00	0.00	Financiera: Al trimestre no se han realizado trabajos en este proyecto / Física: Al trimestre no se han realizado trabajos en este proyecto / Registro: Al trimestre no se han realizado trabajos en este proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,188,730	18.63	\$0	Metros	45,000	0.00	48.00	Financiera: / Física: / Registro: El avance se refiere a los trabajos de trazo y nivelación, demoliciones, excavaciones, sustitución de tubería de polietileno de alta densidad, relleno de excavación, compactación y firme de concreto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$830,501	64.39	\$0	Metros Cuadrados	45,000	0.00	100.00	Financiera: . / Física: . / Registro: Las acciones consisten en trazo, nivelación, conformación, compactación, suministro de malla electrosoldada, cimbra y suministro de concreto hidráulico en planchas para colocar los aparatos ejercitadores. La meta original de este proyecto es inmueble, debido a que el Portal no cuenta con la unidad de medida correspondiente se utiliza m2. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	45,000	0.00	0.00	Financiera: Al trimestre no se han realizado trabajos en este proyecto / Física: Al trimestre no se han realizado trabajos en este proyecto / Registro: Al trimestre no se han realizado trabajos en este proyecto - Al trimestre no se han realizado trabajos en este proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$22,377,618	4.45	\$0	Otros	0	0.00	4.45	Financiera: RECURSOS FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y ANEXO TECNICO DEL FASP / Física: ADQUISICIÓN DE 4037 BIENES PARA LA SSP / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FOMALIZADOS EN EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACION DEL FONDO CAPITALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$575,057	82.15	\$0	Otros	100	0.00	80.00	Financiera: Se realizó la reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte. / Física: Se realizó la reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100626709	Recolección De Residuos Sólidos	211203	Ciudad de México	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626714	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos	221215	Ciudad de México	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626716	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	221219	Ciudad de México	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626717	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos	241212	Ciudad de México	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626721	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa	251218	Ciudad de México	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626722	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Desarrollo Social	269228	Ciudad de México	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100626767	Mantenimiento Y Adquisición De Equipo	233326 FASSA 2016	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA
DIF16160100626999	Programa De Inversion Para El Apoyo Administrativo	-	Ciudad de México	Milpa Alta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100627035	Trabajos Adicionales Para La Construcción De La Clínica De La Mujer.	002D46023	Ciudad de México	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100627076	Mantenimiento Mayor A La Escuela Secundaria No. 37 Emiliano Zapata	02D126057	Ciudad de México	Milpa Alta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0	
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MORELOS	CUAJIMALPA	DE Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$30,850,133	\$30,850,133	\$16,532,005	\$16,532,005	\$15,332,754	\$15,332,754
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MORELOS	CUAJIMALPA	DE Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$700,000	\$612,500	\$465,000	\$465,000	\$425,000	\$425,000
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MORELOS	CUAJIMALPA	DE Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,553,671	\$1,553,671	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MORELOS	CUAJIMALPA	DE Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$103,140	\$103,140	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MORELOS	CUAJIMALPA	DE Educación	En Ejecución	2016	\$700,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MORELOS	CUAJIMALPA	DE Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$3,820,753	\$3,820,753	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2016	\$2,637,906	\$2,637,906	\$2,637,906	\$602,814	\$602,814	\$602,814	
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION MILPA ALTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$76,054,775	\$68,367,916	\$46,442,905	\$45,775,827	\$45,775,827	\$45,775,827	
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Coyoacán	Salud	En Ejecución	2016	\$1,948,235	\$1,948,235	\$1,871,995	\$1,871,995	\$1,871,995	\$1,871,995	
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION MILPA ALTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,265,000	\$1,265,000	\$0	\$0	\$0	\$0	



Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$15,332,754	49.70	\$0	Otros	100	0.00	75.00	Financiera: Se recolectaron 72,000 toneladas de residuos sólidos. / Física: Se recolectaron 72,000 toneladas de residuos sólidos. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$425,000	69.39	\$0	Otros	100	0.00	50.00	Financiera: Se llevó a cabo el servicio de limpieza y mantenimiento menor a inmuebles. / Física: Se llevó a cabo el servicio de limpieza y mantenimiento menor a inmuebles. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	100	0.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	100	0.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$200,000	100.00	\$0	Otros	100	0.00	100.00	Financiera: Se realizó la adquisición de material eléctrico y electrónico, para planteles educativos. / Física: Se realizó la adquisición de material eléctrico y electrónico, para planteles educativos. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	100	0.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Registro:
\$602,814	22.85	\$0	Equipamiento	0	0.00	51.00	Financiera: ES DE SEÑALAR QUE SE TIENEN INTERESES POR UN IMPORTE DE \$593,122.06 / Física: / Registro:
\$45,775,827	66.96	\$0	Metros	10,000	0.00	61.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,871,995	96.09	\$0	Otros	332,000	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Lote	100,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100627080	Rehabilitación Y Recuperación De Espacios Deportivos.	002D46021	Ciudad de México	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100627086	Construccion Para La Captacion De Aguas Pluviales Y Techado De Zona De Temporaleros En El Centro De Acopio	02D126002	Ciudad de México	Milpa Alta	AA Milpa Alta	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100627095	Ampliacion De Vialidad Para El Acceso Al Centro De Salud De Villa Milpa Alta	02D126003	Ciudad de México	Milpa Alta	AA Milpa Alta	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100627101	Obras De Señaletica Turistica, Historica Y Cultural Para Ruta Interna	02D126004	Ciudad de México	Milpa Alta	AA Milpa Alta	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100627108	Tercera Etapa De La Construccion Del Centro De Salud De Villa Milpa Alta	02D126005	Ciudad de México	Milpa Alta	AA Milpa Alta	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100627114	Mantenimiento A La Infraestructura Deportiva	02D126006	Ciudad de México	Milpa Alta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100627128	Tercera Etapa De La Construccion De La Escuela Primaria En San Jeronimo Miacatlan	02D126007	Ciudad de México	Milpa Alta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100627136	Mantenimiento A 22 Escuelas De Nivel Básico	02D126008	Ciudad de México	Milpa Alta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100627145	Rehabilitacion De La Escuela Primaria Agustín Legorreta, En San Antonio Tecomitl	02D126009	Ciudad de México	Milpa Alta	San Tecomitl	Antonio Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100627157	Construccion De La 3a Etapa De La Escuela Secundaria De San Salvador Cuauhtenco	02D126013	Ciudad de México	Milpa Alta	San Cuauhtenco	Salvador Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Seguridad Justicia del DF	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0	
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Coyoacán	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,109,361	\$1,109,361	\$734,659	\$734,659	\$734,659	\$734,659
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION MILPA ALTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$500,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION MILPA ALTA	Salud	En Ejecución	2016	\$500,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION MILPA ALTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$363,480	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION MILPA ALTA	Salud	En Ejecución	2016	\$5,303,962	\$3,383,962	\$879,980	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION MILPA ALTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,066,600	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION MILPA ALTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,374,439	\$1,374,439	\$1,374,439	\$1,374,439
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION MILPA ALTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,655,000	\$3,390,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION MILPA ALTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$363,496	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION MILPA ALTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$5,089,504	\$1,472,016	\$1,472,016	\$1,472,016	\$1,472,016



Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$734,659	66.22	\$0	Otros	12,000	0.00	66.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,374,439	27.49	\$0	Metros	10,000	0.00	27.49	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,472,016	28.92	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	28.92	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100627162	Ampliacion De La Red Secundaria De Drenaje En Areas Urbanas	O2D126014	Ciudad de México	Milpa Alta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100627169	Sustitucion De 5 Km. De Red Secundaria De Drenaje	O2D126015	Ciudad de México	Milpa Alta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100627320	Construcción Del Segundo Centro De Justicia Para Las Mujeres Y Mejoramiento Yo Ampliación	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100627326	Adquisición De Mobiliario Y Equipo Tecnológico Y Medico Para La Prevención Social De La Violencia	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100627329	Adquisición De Equipo De Laboratorio.	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100627331	Adquisición De Equipo De Monitoreo Con Descifrador Para Las Fas	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100627334	Adquisición De Mobiliario Y Equipo Tecnológico Para La Implementación Del Nuevo Sistema De Justicia Penal	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION MILPA ALTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,172,500	\$2,172,500	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION MILPA ALTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,172,500	\$2,172,500	\$0	\$0	\$0	\$0
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría Justicia de Mexico	General de la Ciudad de Seguridad	En Ejecución	2016	\$36,000,000	\$36,000,000	\$32,400,000	\$2,417,640	\$580,543	\$580,543
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría Justicia de Mexico	General de la Ciudad de Seguridad	En Ejecución	2016	\$526,500	\$526,500	\$473,850	\$77,395	\$56,399	\$56,399
Huella balística y rastreo computarizado de armamento	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría Justicia de Mexico	General de la Ciudad de Seguridad	En Ejecución	2016	\$7,600,000	\$7,600,000	\$6,840,000	\$0	\$0	\$0
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría Justicia de Mexico	General de la Ciudad de Seguridad	En Ejecución	2016	\$16,300,000	\$16,300,000	\$14,670,000	\$0	\$0	\$0
Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría Justicia de Mexico	General de la Ciudad de Seguridad	En Ejecución	2016	\$16,850,941	\$16,850,941	\$15,165,847	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$580,543	1.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$56,399	10.71	\$0	Piezas	0	0.00	10.71	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro:
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100627336	Adquisición De Software Y Licencias Informáticas Para La Actualización De Las Bases De Datos	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100627339	Adquisición De Vehiculos Tipo Patrulla Y Para Servicios Periciales	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100627607	Apoyo Administrativo	185201	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100627618	Recolección De Residuos Sólidos	211203	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100627651	Coordinación De Políticas	131204	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100627689	Mantenimiento De Áreas Verdes	215207	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100627722	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos	221215	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100627739	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	221219	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	General de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia de Mexico	General de la Ciudad de Seguridad	En Ejecución	2016	\$8,950,000	\$8,950,000	\$8,055,000	\$0	\$0	\$0
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia de Mexico	General de la Ciudad de Seguridad	En Ejecución	2016	\$14,931,780	\$14,931,780	\$13,438,602	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,658,900	\$1,658,900	\$421,074	\$421,074	\$421,074	\$421,074
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$20,582,755	\$20,582,755	\$15,323,942	\$15,323,942	\$15,323,942	\$15,323,942
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$40,803,807	\$40,803,807	\$32,872,840	\$32,872,840	\$32,872,840	\$32,872,840
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$16,030,067	\$16,030,067	\$14,434,645	\$13,785,261	\$13,785,261	\$13,785,261
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$39,124,509	\$39,124,509	\$33,506,593	\$28,357,441	\$28,357,441	\$28,357,441
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$32,060,133	\$32,060,133	\$25,792,705	\$19,703,234	\$19,703,234	\$19,703,234



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Fisica: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Fisica: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro:
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Fisica: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro:
\$421,074	25.38	\$0	Vehículos	353,534	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: PROYECTO CONSIDERA LA ATENCIÓN AL 100% DE VEHICULOS DE PROGRAMAS PUBLICOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$15,323,942	74.45	\$0	Otros	353,534	0.00	100.00	Financiera: RELACIONADO CON LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS REPORTADAS EN TONELADAS / Fisica: RELACIONADO CON LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS REPORTADAS EN TONELADAS / Registro:
\$25,193,637	80.56	\$0	Lote	353,534	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: PROYECTO QUE CONSIDERA LA ATENCIÓN A INMUEBLES 100% / Registro: INMUEBLES QUE SE ATIENDEN DE FORMA COMPLEMENTARIA LOS CUALES RECIBEN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR LO QUE NO GENERA RELACIÓN ALGUNA CON EL CONCEPTO DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CONTEMPLADA DE ORIGEN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$11,266,631	86.00	\$0	Metros Cuadrados	353,534	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: META REPORTA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$25,862,628	72.48	\$0	Lote	353,534	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ATIENDEN DE FORMA COMPLEMENTARIA CON RECURSOS FEDERALES LOCALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$19,703,234	61.46	\$0	Lote	353,534	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: PROYECTO CONSIDERA LA ATENCIÓN A INMUEBLES AL 100% / Registro: INMUEBLES QUE RECIBEN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR LO QUE NO GENERA RELACIÓN ALGUNA CON EL CONCEPTO DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CONTEMPLADA DE ORIGEN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100627763	Alumbrado Público	224223	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100627793	Promoción De Actividades Culturales	242215	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100627827	Rehabilitación De Escuelas De La Delegación Miguel Hidalgo	251218	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100627857	Rehabilitación De Espacios Deportivos De La Delegación Miguel Hidalgo	241212	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100627865	Rehabilitacion De Espacios Públicos	221219	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100627875	Renovacion De Banquetas	221216	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100627887	Construcción Y Mantenimiento De Banquetas Y Guarniciones.	002D46004	Ciudad de México	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100628111	Equipamiento Parcial Para 13 Bodegas Que Darán Servicio A Las 16 Delegaciones	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal
DIF16160100628113	Equipamiento Para La Dirección De Criminalística, Que Dara Servicio A Las 16 Delegaciones	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,829,115	\$5,829,115	\$4,319,590	\$3,091,655	\$3,091,655	\$3,091,655
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Educación	En Ejecución	2016	\$14,572,787	\$14,572,787	\$7,286,394	\$1,428,798	\$1,428,798	\$1,428,798
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Educación	En Ejecución	2016	\$30,000,000	\$30,000,000	\$1,782,911	\$11,515,958	\$1,782,911	\$1,782,911
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$2,790,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$18,240,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,739,249	\$9,739,249	\$1,077,789	\$6,211,146	\$1,077,789	\$1,077,789
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Coyoacán.	Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$13,282,000	\$13,282,000	\$11,781,688	\$11,781,688	\$11,781,688	\$11,781,688
	4-Gobernación		Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México	de Seguridad	En Ejecución	2016	\$5,999,565	\$5,999,565	\$5,999,565	\$5,301,468	\$0	\$0
	4-Gobernación		Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México	de Seguridad	En Ejecución	2016	\$4,993,800	\$4,993,800	\$4,993,800	\$1,455,800	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$3,091,655	53.04	\$0	Luminaria	353,534	0.00	100.00	Financiera: / Física: META FÍSICA ALCANZADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,428,798	9.80	\$0	Lote	353,534	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	5.94	\$0	Lote	759	0.00	16.00	Financiera: REHABILITACIÓN A ESCUELAS / Física: REHABILITACIÓN A ESCUELAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Lote	16,841	0.00	0.00	Financiera: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Lote	7,218	0.00	0.00	Financiera: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	11.07	\$0	Metros Cuadrados	32,100	0.00	27.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$11,781,688	88.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: El recurso se ejercerá una vez que se cuente con la documentación comprobatoria. / Física: El recurso se ejercerá una vez que se cuente con la documentación comprobatoria. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: El recurso se ejercerá una vez que se cuente con la documentación comprobatoria. / Física: El recurso se ejercerá una vez que se cuente con la documentación comprobatoria. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100628115	Reordenamiento De La Via Publica Con Enfoque De Desarrollo Economico	2-2-1-215	Ciudad de México	Iztacalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100628116	Equipamiento Para 13 Bodegas Que Darán Servicio A Las 16 Delegaciones	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal
DIF16160100628119	Mantenimiento, Conservacion Y Reavilitacion De Infraestructura Cimercial	2-2-1-217	Ciudad de México	Iztacalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100628121	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion Edificios Publicos	2-2-1-215	Ciudad de México	Iztacalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100628124	Obras En El Marco Del Presupuesto Participativo	221219	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100628125	Mantenimiento, Conservacion Y Reahilitacio De Imagen Urbana	2-2-1-219	Ciudad de México	Iztacalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100628131	Construcción Y Ampliación De Edificios Públicos	221213	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTACALCO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$76,126,323	\$18,530,492	\$17,386,271	\$17,386,271	\$17,386,271	\$17,386,271
	4-Gobernación		Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de Mexico	de Seguridad	En Ejecución	2016	\$545,200	\$545,200	\$545,200	\$290,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTACALCO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$6,474,888	\$6,474,888	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTACALCO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$8,000,000	\$6,845,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Urbanización	En Ejecución	2016	\$30,790,597	\$30,790,597	\$27,403,626	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTACALCO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$20,013,022	\$19,013,022	\$5,145,759	\$5,145,759	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Urbanización	En Ejecución	2016	\$25,212,455	\$3,000,000	\$1,080,032	\$2,999,275	\$1,080,032	\$1,080,032



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Fisica: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$17,386,271	93.83	\$0	Otros	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: El recurso se ejercerá una vez que se cuente con la documentación comprobatoria. / Fisica: El recurso se ejercerá una vez que se cuente con la documentación comprobatoria. / Registro:
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Los recursos y meta fisica de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITA VALIDACION
\$0	36.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Los recursos y meta fisica de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100628133	Construcción, Rehabilitación Y Adecuación De La Red De Agua Potable	223221	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100628135	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A La Infraestructura De Salud	233209	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100628136	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Educativa	251217	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100628142	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa	251218	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100628167	Adquisición De Vehiculos Para Realizar Trabajos De Desasolve En La Red Del Sistema De Drenaje	213205	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100628202	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos	221215	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100628208	Adquisición De Rodillos Manuales Para Realizar El Mantenimiento Menor De Obras Viales	221218	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100628235	Mantenimiento Y Rehabilitación De Vialidades Secundarias	221218	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100628238	Obras En El Marco Del Presupuesto Participativo	221219	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Urbanización	En Ejecución	2016	\$15,306,181	\$15,306,181	\$682,614	\$15,136,010	\$682,614	\$682,614
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Salud	En Ejecución	2016	\$5,700,000	\$5,700,000	\$4,148,544	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Educación	En Ejecución	2016	\$25,000,000	\$25,000,000	\$10,008,776	\$24,521,473	\$10,008,776	\$10,008,776
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Educación	En Ejecución	2016	\$27,800,000	\$27,800,000	\$19,513,855	\$26,414,830	\$19,513,855	\$19,513,855
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Urbanización	En Ejecución	2016	\$305,000	\$113,743	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,731	\$1,499,731	\$1,499,731
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Urbanización	En Ejecución	2016	\$55,555	\$5,443	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$8,131,500	\$2,173,140	\$7,805,997	\$5,516,435	\$2,173,140
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Urbanización	En Ejecución	2016	\$24,779,777	\$18,403,927	\$2,181,571	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$682,614	4.46	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Los recursos y meta fisica de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Los recursos y meta fisica de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$7,994,727	40.04	\$0	Otros	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Los recursos y meta fisica de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$17,297,768	70.19	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Los recursos y meta fisica de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Vehículos	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Recursos del capítulo 5000 que no inciden en la realización de la meta fisica. / Registro: Los recursos y meta fisica de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,499,731	99.98	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Los recursos y meta fisica de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Recursos del capítulo 5000 que no inciden en la realización de la meta fisica. / Registro: Los recursos y meta fisica de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - Los recursos y meta fisica de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	26.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Los recursos y meta fisica de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Los recursos y meta fisica de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100628240	Adquisición De Motobombas Para El Mantenimiento De Agua Potable	223222	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100628242	Adquisición De Maquinaria Y Herramientas Para El Mantenimiento De Agua Potable	223222	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100628246	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A 01 Deportivo Dentro Del Perimetro Delegacional	241212	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100628249	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Cultural	242214	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100628314	Apoyo A La Prevención Del Delito	171 201	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100628317	Gestión Integral Del Riesgo En Materia De Protección Civil	172 204	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100628328	Apoyo Administrativo	185 201	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$55,555	\$42,583	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$55,555	\$55,555	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,439,381	\$1,439,381	\$1,439,381	\$1,439,381
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$500,000	\$329,010	\$6,725	\$316,563	\$42,443	\$6,725
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Madero	Gustavo A. Seguridad	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Madero	Gustavo A. Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Madero	Gustavo A. Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,450,000	\$4,450,000	\$913,385	\$913,385	\$913,385	\$913,385



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Recursos del capitulo 5000 que no inciden en la realización de la meta fisica. / Registro: Los recursos y meta fisica de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Recursos del capitulo 5000 que no inciden en la realización de la meta fisica. / Registro: Los recursos y meta fisica de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,439,381	95.96	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Los recursos y meta fisica de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	2.04	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Los recursos y meta fisica de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	70,000	0.00	100.00	Financiera: La situación presupuestal se detalla en la parte de observaciones por cuestiones de espacio. / Física: Ver sección de observaciones por cuestión de espacio. / Registro: Se tiene programada la adquisición de vehículos y equipo terrestre para la ejecución de programas de seguridad pública.
\$0	0.00	\$0	Otros	7,000	0.00	100.00	Financiera: La situación presupuestal se detalla en la parte de observaciones por cuestiones de espacio. / Física: Ver sección de observaciones por cuestión de espacio. / Registro: El 34.5 % del presupuesto se asignará a la adquisición de vehículos y equipo terrestre para la ejecución de programas de atención a desastres naturales (A.02D7.6003), con el 65.5% se realizará la compra de refacciones para el equipo de transporte, así como de vestuarios y uniformes.
\$913,385	20.53	\$0	Otros	130,000	0.00	10.70	Financiera: La situación presupuestal se detalla en la parte de observaciones por cuestiones de espacio. / Física: Ver sección de observaciones por cuestión de espacio. / Registro: El recurso ejercido de esta actividad fue para el mantenimiento preventivo de 84 vehiculos destinados a tareas administrativas incluyendo cambio de aceites,agua, recuperación de nivelación de anticongelante, calibración, revisión y ajuste de bandas, traslado al verificentro, verificación, mano de obra, etc. y para el pago por concepto de seguro de bienes patrimoniales y arrendamiento de edificios. Además, se cubrió el pago de servicios integrales en materia de telecomunicaciones, comisiones bancarias, consumo de alimentos para la reunión de trabajo del Lic. Miguel Ángel García Silva y El C. Gabriel Ledesma Pérez, compra de papelería general para la DGA, RH Y DGPC. Servicio de 13,285 banquetes para la realización de diversos eventos de orden social para trabajadoras de la Delegación GAM con motivo de Día de las Madres.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100628331	Recolección De Residuos Sólidos	211 203	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100628335	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje	213 206	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100628337	Mantenimiento De Áreas Verdes	215 207	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100628339	Servio De Poda De Árboles	215 208	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100628342	Balizamiento En Vialidades	221 211	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100628343	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos	221 215	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	General de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Madero	Gustavo A. Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$21,285,000	\$15,104,850	\$985,939	\$985,939	\$985,939	\$985,939
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Madero	Gustavo A. Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Madero	Gustavo A. Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,984,778	\$6,984,778	\$159,591	\$159,591	\$159,591	\$159,591
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Madero	Gustavo A. Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Madero	Gustavo A. Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$583,331	\$583,331	\$583,331	\$583,331
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Madero	Gustavo A. Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,400,000	\$10,400,000	\$3,248,404	\$3,248,404	\$3,248,404	\$3,248,404



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$985,939	6.53	\$0	Otros	1,185,000	0.00	41.90	Financiera: La situación presupuestal se detalla en la parte de observaciones por cuestiones de espacio. / Física: Ver sección de observaciones por cuetión de espacio. / Registro: El recurso ejercido de esta actividad fue para el mantenimiento preventivo de 96 vehiculos destinados a Obras Viales incluyendo cambio de aceites, agua, recuperación de nivelación de anticongelante, calibración, revisión y ajuste de bandas, traslado al verificentro, verificación, mano de obra, etc. y para ecología residuos sólidos.
\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,185,000	0.00	0.00	Financiera: La situación presupuestal se detalla en la parte de observaciones por cuestiones de espacio. / Física: Ver sección de observaciones por cuestión de espació. / Registro: El presupuesto esta asignado para la adquisición de productos necesarios para los trabajos de mantenimiento del sistema de drenaje, entre los cuales se señalan los siguientes: arena, grava, ladrillos, y bloques.
\$159,591	2.28	\$0	Metros Cuadrados	28,000	0.00	54.40	Financiera: La situación presupuestal se detalla en la parte de observaciones por cuestiones de espacio. / Física: Ver sección de observaciones por cuestión de espacio. / Registro: El presupuesto fue ejercido de manera centralizada en los conceptos de combustible lubricantes, aditivos para realizar los trabajos en materia de ecología y residuos sólidos.
\$0	0.00	\$0	Piezas	600	0.00	57.00	Financiera: La situación presupuestal se detalla en la parte de observaciones por cuestiones de espacio. / Física: Ver sección de observaciones por cuestión de espacio. / Registro: La totalidad del presupuesto se asignará para cubrir el pago por el servicio de plantación, fertilización y poda de árboles, plantas y hierbas.
\$583,331	58.33	\$0	Metros	20,000	0.00	81.30	Financiera: La situación presupuestal se detalla en la parte de observaciones por cuestiones de espacio. / Física: Ver sección de observaciones por cuestión de espacio. / Registro: El presupuesto se destinó a la compra de materiales y artículos de contrucción, necesarios para los trabajos de balizamiento; entre los cuales se destacan los siguientes: pinturas, recubrimientos, adhesivos y selladores, como barnices, lacas y esmaltes; adhesivos o pegamento, impermeabilizantes, thinner y removedores de pintura y barniz. El recurso ejercido en el periodo corresponde a la proporción de materiales que fueron adquiridos.
\$3,248,404	31.23	\$0	Otros	24,000	0.00	52.40	Financiera: La situación presupuestal se detalla en la parte de observaciones por cuestiones de espacio. / Física: Ver sección de observaciones por cuestión de espacio. / Registro: El ejercido de esta actividad se destinó al servicio de limpieza de oficinas públicas y por suministro de gas para mantener en operación el servicio de alimentación en los CACI s y Centros Generadores de Servicios. En la Delegación Gustavo A. Madero.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100628344	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas	221 216	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100628346	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	221 218	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100628347	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	221 219	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100628355	Señalamiento En Vialidades	221 220	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100628359	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	223 222	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Madero	Gustavo A. Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Madero	Gustavo A. Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$59,946,134	\$59,946,134	\$24,516,476	\$24,516,476	\$24,516,476	\$24,516,476
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Madero	Gustavo A. Urbanización	En Ejecución	2016	\$97,932,367	\$92,843,468	\$49,498,888	\$49,498,888	\$49,498,888	\$49,498,888
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Madero	Gustavo A. Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$208,336	\$208,336	\$208,336	\$208,336
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Madero	Gustavo A. Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera: La situación presupuestal se detalla en la parte de observaciones por cuestiones de espacio. / Física: Ver sección de observaciones por cuestiones de espacio. / Registro: La totalidad del presupuesto esta previsto para realizar la compra de cemento y productos de concretos, con los cuales se realizarán los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de banquetas en diversas colonias de la demarcación.
\$24,516,476	40.90	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	47.20	Financiera: La situación presupuestal se detalla en la parte de observaciones por cuestiones de espacio. / Física: Ver sección de observaciones por cuestión de espacio. / Registro: El presupuesto se ejerció de manera centralizada efectuando el pago de los conceptos de combustible, lubricantes, aditivos, fletes, maniobras y pintura, para atender las necesidades de la delegación en materia de Vialidades Secundarias.
\$49,498,888	53.31	\$0	Otros	1,185,000	0.00	43.60	Financiera: La situación presupuestal se detalla en la parte de observaciones por cuestiones de espacio. / Física: Ver sección de observaciones por cuestiones de espacio. / Registro: El presupuesto se ejerció de manera centralizada efectuando el pago de los concepto de alumbrado público, combustibles, lubricantes, aditivos y energía electrica, para atención de imagen urbana.
\$208,336	41.67	\$0	Piezas	30,000	0.00	43.00	Financiera: La situación presupuestal se detalla en la parte de observaciones por cuestiones de espacio. / Física: Ver sección de observaciones por cuestión de espacio. / Registro: El recurso se destinó a la compra de artículos para llevar a cabo la colocación de los señalamientos, entre los cuales se destacan: lijas, pinturas, recubrimientos, adhesivos, selladores, lacas, esmaltes, adhesivos y pegamento. El recursos ejercido corresponde a la proporción de estos materiales que se programaron para el periodo.
\$0	0.00	\$0	Metros	80,000	0.00	8.10	Financiera: La situación presupuestal se detalla en la parte de observaciones por cuestión de espacio. / Física: Ver sección de observaciones por cuestión de espacio. / Registro: Con el fin de llevar a cabo los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de agua potable, el presupuesto asignado a esta actividad institucional se encuentra distribuido de la siguiente manera: el 55.6% será para la compra de productos como arena, grava, arcillas, ladrillos y bloques, entre otros, el 27.8% para la compra de cemento, con el 11.1% se prevé adquirir herramientas menores y el resto del presupuesto será destinado a la compra de artículos metálicos como son alambres, varillas, clavos, tornillos, tuercas, mallas ciclónicas y cercas metálicas, etc.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100628363	Alumbrado Público	224 223	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100628364	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Para Unidades Habitacionales Y Vivienda	225 224	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100628365	Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Al Equipo Médico	233 208	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100628366	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos	241 212	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100628367	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa	251 218	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Madero	Gustavo A. Urbanización	En Ejecución	2016	\$175,579,191	\$175,579,191	\$94,390,437	\$94,390,437	\$94,390,437	\$94,390,437
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Madero	Gustavo A. Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$666,664	\$666,664	\$666,664	\$666,664
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Madero	Gustavo A. Salud	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Madero	Gustavo A. Deporte	En Ejecución	2016	\$3,300,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Madero	Gustavo A. Educación	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$94,390,437	53.76	\$0	Luminaria	1,186,000	0.00	29.60	Financiera: La situación presupuestal se detalla en la parte de observaciones por cuestiones de espacio. / Física: Ver sección de observaciones por cuestión de espacio. / Registro: El recurso ejercido se destinó para partidas centralizadas por concepto de alumbrado público.
\$666,664	66.67	\$0	Vivienda	15,000	0.00	0.00	Financiera: La situación presupuestal se detalla en la parte de observaciones por cuestiones de espacio. / Física: Ver sección de observaciones por cuestión de espacio. / Registro: El presupuesto ejercido se destinó para la adquisición de artículos y materiales de construcción, para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento de viviendas y Unidades Habitacionales ubicadas en el perímetro delegacional, en este periodo se destinó recurso para la atención de las U.H. Artes No. 140; Guillermo Massieu No. 77; 25 de Julio; FOVISSSTE Rio de Guadalupe; Petroleso Mexicanos PEMEX; Donizzeti No. 161 y Tetrizzini No. 272.
\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	30,000	0.00	0.00	Financiera: La situación presupuestal se detalla en la parte de observaciones por cuestión de espacio. / Física: Ver sección de observaciones por cuestión de espacio. / Registro: El recurso será destinado para cubrir el servicio de mantenimiento y reparación de equipo médico que se encuentra instalado en diversos inmuebles de salud, con el fin de continuar brindando a la población un servicio eficiente y de calidad en la detección y tratamiento de enfermedades.
\$0	0.00	\$0	Otros	8,000	0.00	0.00	Financiera: La situación presupuestal se detalla en la parte de observaciones por cuestiones de espacio. / Física: Ver sección de observaciones por cuestión de espacio. / Registro: Con el 100% de los recursos se efectuará la compra de materiales y artículos de construcción, para el mantenimiento de espacios deportivos y pago de comisiones bancarias.
\$0	0.00	\$0	Otros	8,000	0.00	100.00	Financiera: La situación presupuestal se detalla en la parte de observaciones por cuestión de espacio. / Física: Ver sección de observaciones por cuestión de espacio. / Registro: El recurso asignado a esta actividad institucional será destinado para cubrir el pago por la compra de materiales y artículos de construcción que serán utilizados durante la ejecución de los trabajos de mantenimiento en diversos planteles educativos de nivel básico. Y para. lubricantes, combustible y aditivos.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehículos Laboratorios Móviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100628368	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269 227	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100628370	Atención Estructural A Taludes, Minas Y Grietas	221 210	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100628373	Construcción Y Ampliación De Edificios Públicos	221 213	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100628377	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos	221 215	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Madero	Gustavo	A. Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Madero	Gustavo	A. Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$18,986,089	\$16,538,380	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Madero	Gustavo	A. Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$25,000,000	\$23,800,000	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Madero	Gustavo	A. Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,000,000	\$7,600,000	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	20,000	0.00	0.00	Financiera: En el tercer trimestre este recurso fue cancelado / Física: En el tercer trimestre la meta física se canceló / Registro:
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	0.00	Financiera: La situación presupuestal se detalla en la parte de observaciones por cuestiones de espacio. / Física: Ver sección de observaciones por cuestión de espacio. / Registro: El recurso se destinará a la construcción de 2 mil 511 m2 de muros de contención y estructuras de control en zonas altas, barrancas y laderas de ríos. (0.02D7.6003)
\$0	0.00	\$0	Otros	200	0.00	0.00	Financiera: La situación presupuestal se detalla en la parte de observaciones por cuestiones de espacio. / Física: Ver sección de observaciones por cuestión de espacio. / Registro: Con el presupuesto destinado a esta actividad institucional se llevará a cabo la obra de Reconstrucción de la Dirección Territorial N° 9 y Almacén Delegacional de GAM. (0.02CD07.6004)
\$0	0.00	\$0	Otros	1,000	0.00	0.00	Financiera: La situación presupuestal se detalla en la parte de observaciones por cuestiones de espacio. / Física: Ver sección de observaciones por cuestión de espacio. / Registro: El recurso se tiene previsto para llevar a cabo la obra de mantenimiento del Centro Femenil de Trabajo 25 de Julio (0.02CD07.6006) Una parte del recurso para servicio de limpieza de 152 elementos, compra de material para la rehabilitación de tuberías así como productos de limpieza, plantas para decoración, material eléctrico para la rehabilitación de líneas telefónicas y material eléctrico, gas LP para CENDI, tambos de pintura, material para ventanas y diversos materiales para la DGPC.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100628379	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Comercial	221 217	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100628385	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	221 218	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100628388	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	221 219	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100628394	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos	241 212	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100628395	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Cultural	242 213	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100628396	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Cultural	242 214	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Madero	Gustavo A. Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$15,557,013	\$14,857,013	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Madero	Gustavo A. Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$38,500,000	\$38,276,916	\$9,276,916	\$9,276,916	\$9,276,916	\$9,276,916
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Madero	Gustavo A. Urbanización	En Ejecución	2016	\$38,640,000	\$14,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Madero	Gustavo A. Deporte	En Ejecución	2016	\$7,000,000	\$5,932,640	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Madero	Gustavo A. Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$9,000,000	\$3,026,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Madero	Gustavo A. Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$4,491,300	\$5,256,041	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	30,000	0.00	0.00	Financiera: La situación presupuestal se detalla en la parte de observaciones por cuestiones de espacio. / Física: Ver sección de observaciones por cuestión de espacio. / Registro: Con el presupuesto destinado a esta actividad institucional se llevarán a cabo las Obras de remodelación y mantenimiento de Mercados Públicos en GAM. (O.02D7.6008) Y una parte del recurso para comisiones bancarias y autogenerados cargo por comisión CEP, y para pago de comisiones bancarias.
\$9,276,916	24.24	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	39.50	Financiera: La situación presupuestal se detalla en la parte de observaciones por cuestiones de espacio. / Física: Ver sección de observaciones por cuestión de espacio. / Registro: El recurso ejercido en el periodo se destinó en su totalidad a la adquisición de mezcla azfáltica para la realización de las taréas derivadas del reencarpetado de vialidades secundarias .
\$0	0.00	\$0	Otros	1,185,000	0.00	0.00	Financiera: La situación presupuestal se detalla en la parte de observaciones por cuestiones de espacio. / Física: Ver sección de observaciones por cuestión de espacio. / Registro: Con el presupuesto asignado a esta actividad institucional se llevará a cabo la Rehabilitación de alumbrado, banquetas, mobiliario urbano y juegos infantiles en colonias de la Delegación GAM. (O 02D7 6031).
\$0	0.00	\$0	Otros	8,000	0.00	0.00	Financiera: La situación presupuestal se detalla en la parte de observaciones por cuestiones de espacio. / Física: Ver sección de observaciones por cuestión de espacio. / Registro: Por medio del proyecto O 02D7 6014 Construcción, rehabilitación y mantenimiento de Centros y Módulos Deportivos en GAM, se realizará la edificación de sala digital, canchas de futbol soccer, barda perimetral, instalación de alumbrado y juegos infantiles en 2 deportivos.
\$0	0.00	\$0	Otros	20,000	0.00	0.00	Financiera: La situación presupuestal se detalla en la parte de observaciones por cuestiones de espacio. / Física: Ver sección de observaciones por cuestión de espacio. / Registro: El recurso esta destinado a la obra pública de construcción, rehabilitación y mantenimiento de Casas de Cultura, entre los trabajos que se prevé realizar se destacan los siguientes rubros: nucleos sanitarios, conclusión de obras (acabados) y colocación de mallas solares. (O 02D7 6015).
\$0	0.00	\$0	Otros	20,000	0.00	0.00	Financiera: La situación presupuestal se detalla en la parte de observaciones por cuestiones de espacio. / Física: Ver sección de observaciones por cuestión de espacio. / Registro: El recurso esta destinado a la obra pública de construcción, rehabilitación y mantenimiento de Casas de Cultura, entre los trabajos que se prevé realizar se destacan los siguientes rubros: nucleos sanitarios, conclusión de obras (acabados) y colocación de mallas solares. (O 02D7 6015) Una parte del recurso para comisiones bancarias y autogenerados cargo por comisión de CEP, y para pago de comisiones bancarias.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100628397	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa.	251 218	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100628398	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269 227	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100628399	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Desarrollo Social	269 228	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100628568	Desazolve De La Red Del Sistema De Drenaje	2 1 3 205	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100628576	Construcción Y Ampliación De Banquetas	2 2 1 212	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100628583	Construcción Y Ampliación De Edificios Públicos	2 2 1 213	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Madero	Gustavo A. Educación	En Ejecución	2016	\$25,945,228	\$7,374,116	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Madero	Gustavo A. Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$2,850,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Madero	Gustavo A. Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,513,911	\$3,813,911	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Contreras	La Magdalena Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$3,682,649	\$3,682,649	\$3,032,911	\$3,032,911	\$2,708,882	\$2,708,882
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Contreras	La Magdalena Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$7,000,000	\$7,000,000	\$5,394,023	\$5,394,023	\$5,394,023	\$5,394,023
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Contreras	La Magdalena Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,066,906	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	15,000	0.00	0.00	Financiera: La situación presupuestal se detalla en la parte de observaciones por cuestiones de espacio. / Física: Ver sección de observaciones por cuestión de espacio. / Registro: Con el presupuesto asignado a esta actividad institucional se llevaran a cabo Obras de rehabilitación y mantenimiento de planteles educativos de nivel básico, se prevé realizar los siguientes trabajos: aplicación de pintura, impermeabilización y reparación de luminaria, entre otros. (O 02D7 6027).
\$0	0.00	\$0	Otros	970	0.00	0.00	Financiera: La situación presupuestal se detalla en la parte de observaciones por cuestiones de espacio. / Física: Ver sección de observaciones por cuestión de espacio. / Registro: Proyecto O 02D7 6020 Construir y ampliar infraestructura de desarrollo social . El presupuesto será destinado para la contrucción de un Centro de Atención y Cuidado Infantil (CACI) en la zona de Cuatepec. Una parte del recurso destinado a la compra de material para imprimir para la DGPC.
\$0	0.00	\$0	Otros	10,000	0.00	0.00	Financiera: La situación presupuestal se detalla en la parte de observaciones por cuestiones de espacio. / Física: Ver sección de observaciones por cuestión de espacio. / Registro: Los recursos serán destinados a Obras de rehabilitación de Centros de Atención y Cuidado Infantil (CACI's) (O.02D7.6018). Una parte del recurso destinado a comisiones bancarias y autogenerados cargo por comisión a CEP, y pago de comisiones bancarias.
\$2,708,882	73.56	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$5,394,023	77.06	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100628591	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Espacios Públicos	2 2 1 215	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100628600	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Comercial	2 2 1 217	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100628610	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	2 2 1 219	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100628626	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa	2 5 1 218	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100628665	Apoyo A La Prevención Del Delito	1 7 1 201	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100628677	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje	2 1 3 206	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100628684	Mantenimiento A Áreas Verdes	2 1 5 207	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100628693	Promoción De Cultura De Manejo De Residuos Sólidos	2 1 6 209	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100628705	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	2 2 1 218	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100628729	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	2 2 3 222	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría Justicia del DF	General de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Contreras	La Magdalena Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,925,245	\$3,000,000	\$1,861,983	\$1,861,983	\$1,861,983	\$1,861,983
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Contreras	La Magdalena Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$4,238,240	\$4,238,240	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Contreras	La Magdalena Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,792,000	\$9,792,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Contreras	La Magdalena Educación	En Ejecución	2016	\$2,400,000	\$20,000,000	\$13,907,584	\$13,907,584	\$13,907,584	\$13,907,584
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Contreras	La Magdalena Seguridad	En Ejecución	2016	\$35,706,454	\$35,706,454	\$24,201,811	\$24,201,811	\$24,201,811	\$24,201,811
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Contreras	La Magdalena Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$2,300,000	\$2,300,000	\$619,072	\$619,072	\$619,072	\$619,072
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Contreras	La Magdalena Salud	En Ejecución	2016	\$189,300	\$189,300	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Contreras	La Magdalena Salud	En Ejecución	2016	\$2,199,980	\$2,199,980	\$352,418	\$352,418	\$352,418	\$352,418
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Contreras	La Magdalena Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$6,500,000	\$6,500,000	\$1,385,519	\$1,385,519	\$1,385,519	\$1,385,519
33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Contreras	La Magdalena Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	



Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,861,983	62.07	\$0	Metros	0	0.00	61.53	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$13,907,584	69.54	\$0	Otros	0	0.00	24.48	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$24,201,811	67.78	\$0	Otros	0	0.00	92.59	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$619,072	26.92	\$0	Kilómetro	0	0.00	1.91	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$352,418	16.02	\$0	Otros	0	0.00	76.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,385,519	21.32	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100628735	Alumbrado Público	2 2 4 223	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100628740	Servicios Complementarios De Vigilancia	171203	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100628747	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa	2 5 1 218	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100628756	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Desarrollo Social	2 6 9 228	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100628790	Adquisición De Camiones De Recolectores De Basura	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad
DIF16160100628795	Mantenimiento A Mercados Públicos En Diversas Ubicaciones De La Delegación.	002D46005	Ciudad de México	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100628809	Mejoramiento De La Imagen Urbana	221 336	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100628836	Construcción De La Ampliación De La Línea 12 Del Sistema De Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-Observatorio	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K041 Sistema de Transporte Colectivo
DIF16160100628862	Construcción Del Hospital General De Cuajimalpa	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100628886	Obras De Pavimentación De Vialidades	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Contreras	La Magdalena Seguridad	En Ejecución	2016	\$29,723,636	\$13,554,828	\$11,835,396	\$11,835,396	\$11,835,396	\$11,835,396
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación	Xochimilco Seguridad	En Ejecución	2016	\$48,043,705	\$48,043,705	\$31,864,138	\$31,864,138	\$31,864,138	\$31,864,138
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Contreras	La Magdalena Educación	En Ejecución	2016	\$965,474	\$965,474	\$140,967	\$140,967	\$140,967	\$140,967
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Contreras	La Magdalena Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$949,692	\$949,692	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Secretaría Servicios	de Obras y Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$500,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación	Coyoacán Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,402,944	\$8,402,944	\$8,273,007	\$8,233,246	\$8,233,246	\$8,233,246
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARIA DE FINANZAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$35,041,082	\$35,041,082	\$0	\$0	\$0	\$0
	9-Comunicaciones Transportes	y Secretaría Servicios	de Obras y Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$785,359,859	\$785,359,859	\$576,579,461	\$62,450,000	\$0	\$0	
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Secretaría Servicios	de Obras y Salud	En Ejecución	2016	\$112,463,605	\$41,963,605	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Secretaría Servicios	de Obras y Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$117,806,962	\$317,724,838	\$0	\$297,304,645	\$0	\$0	



Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$11,835,396	87.31	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$31,864,138	66.32	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$140,967	14.60	\$0	Otros	0	0.00	24.48	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Vehículos	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$8,233,246	97.98	\$0	Otros	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: A LA FECHA DEL TERMINO DEL PERIODO NO SE CUENTA CON RECURSOS PROGRAMADOS / Física: A LA FECHA DEL TERMINO DEL PERIODO NO SE CUENTA CON RECURSOS PROGRAMADOS / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100628919	Obras De Pavimentación De Vialidades	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100628961	Obras Para La Ejecución De Los Proyectos Correspondientes Al Presupuesto Participativo Y Proyectos Diversos.	185201	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100629013	Recolección De Residuos Sólidos	211203	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100629031	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje	213206	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100629043	Obras De Pavimentación De Vialidades	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad
DIF16160100629047	Mantenimiento De Areas Verdes	215207	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100629059	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas	221216	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100629061	Mantenimiento De Infraestructura Urbana, Rehabilitación De Banquetas Y Guarniciones, Mantenimiento De Mobiliario Urbano Y Sustitución De Parapetos.	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano
DIF16160100629073	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	221218	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Secretaría de Servicios	Obras y Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$50,000,000	\$25,000,000	\$15,258,466	\$25,000,000	\$15,258,466	\$15,258,466
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Xochimilco	Urbanización	En Ejecución	2016	\$83,320,514	\$82,743,156	\$47,493,172	\$47,493,172	\$47,493,172	\$46,734,072
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Xochimilco	Salud	En Ejecución	2016	\$198,900	\$68,439	\$32,698	\$32,698	\$32,698	\$32,698
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Xochimilco	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$1,098,320	\$1,248,320	\$527,046	\$527,046	\$527,046	\$527,046
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Secretaría de Servicios	de Obras y Otros Proyectos		En Ejecución	2016	\$360,541,129	\$185,437,630	\$148,164,666	\$172,300,166	\$15,413,640	\$15,413,640
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Xochimilco	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$269,700	\$269,700	\$144,022	\$144,022	\$144,022	\$144,022
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Xochimilco	Urbanización	En Ejecución	2016	\$638,520	\$488,520	\$374,593	\$374,593	\$374,593	\$374,593
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Secretaría de Servicios	de Obras y Otros Proyectos		En Ejecución	2016	\$210,000,000	\$210,000,000	\$0	\$88,970,509	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Xochimilco	Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$9,694,350	\$9,694,350	\$2,210,192	\$2,210,192	\$2,210,192	\$2,210,192



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$15,214,401	61.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$46,734,072	56.48	\$0	Otros	0	0.00	38.00	Financiera: / Física: metas en proceso de regularización por parte del area ejecutora / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$32,698	47.78	\$0	Otros	0	0.00	75.30	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$527,046	42.22	\$0	Kilómetro	0	0.00	34.90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	8.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	52.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$144,022	53.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	67.80	Financiera: / Física: / Registro: estas acciones fuerón realizadas con recursos de origen federal fortamun y otros recursos federales, situación que se ve reflejada en las metas alcanzadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$374,593	76.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.80	Financiera: / Física: / Registro: Estas acciones fueron realizadas con recursos de origen federal fortamun y crédito, situación que se ve reflejada en las metas alcanzadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,210,192	22.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: estas acciones fuerón realizadas con recursos de origen federal fortamun y otros recursos federales, situación que se ve reflejada en las metas alcanzadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100629088	Mantenimiento, Rehabilitación Y Consevación De Imagen Urbana	221219	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100629089	Mantenimiento A Puentes Vehiculares En Diversas Delegaciones.	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100629096	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	223222	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100629115	Alumbrado Público	224223	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100629120	Reordenamiento De La Via Pública Con Enfoque De Desarrollo Económico	311215	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100629133	Mantenimiento A Puentes Peatonales En Diversas Delegaciones	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano
DIF16160100629137	Rehabilitación Y Mantenimiento A Fuentes Urbanas De La Ciudad De México.	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano
DIF16160100629148	Construcción De La Segunda Etapa Del Faro De Milpa Alta.	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100629161	Centros De Transferencia Y Sitios De Disposición Final	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano
DIF16160100629176	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje En Las Colonias De La Demarcación.	02D166010	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Xochimilco	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,702,610	\$3,702,610	\$1,360,295	\$1,360,295	\$1,360,295	\$1,360,295
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Secretaría de Servicios	Obras y Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$40,000,000	\$40,000,000	\$11,983,403	\$36,349,444	\$11,983,403	\$11,983,403
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Xochimilco	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$322,320	\$525,420	\$116,999	\$116,999	\$116,999	\$116,999
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Xochimilco	Urbanización	En Ejecución	2016	\$188,115	\$188,115	\$15,020	\$15,020	\$15,020	\$15,020
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Xochimilco	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Secretaría de Servicios	de Obras y Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$0	\$15,270,006	\$0	\$0	
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Secretaría de Servicios	de Obras y Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$25,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Secretaría de Servicios	Obras y Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,000,000	\$8,000,000	\$3,616,630	\$7,988,398	\$3,616,630	\$3,616,630
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Secretaría de Servicios	de Obras y Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,522,519	\$5,522,519	\$0	\$5,522,465	\$0	\$0	
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Xochimilco	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$10,969,750	\$11,547,108	\$0	\$0	\$0	\$0



Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,360,295	36.74	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: metas en proceso de regularización por parte del area ejecutora / Registro: metas en proceso de regularización por parte del area ejecutora - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	29.96	\$0	Kilómetro	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$116,999	22.27	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$15,020	7.98	\$0	Luminaria	0	0.00	61.00	Financiera: / Física: / Registro: estas acciones fuerón realizadas con recursos de origen federal fortamun y otros recursos federales y fiscales, situación que se ve reflejada en las metas alcanzadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso de ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$3,357,372	45.21	\$0	Otros	0	0.00	50.24	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100629180	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos.	02D166002	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100629183	Trabajos De Mantenimiento A Mercados Públicos	02D166011	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100629204	Mantenimiento, Rehabilitación Y Consevación De Imagen Urbana	221219	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100629205	Rehabilitación A Centros De Desarrollo Infantil (Cendis)	002D46006	Ciudad de México	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100629223	Obras Para La Ejecución De Los Proyectos Correspondientes Al Presupuesto Participativo.	02D166001	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100629226	Mantenimiento De Alumbrado Público En Diversas Ubicaciones Dentro Del Perimetro Delegacional	002D46008	Ciudad de México	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100629243	Desazolve A La Red Del Sistema De Drenaje	-213205	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100629258	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje	213206	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100629270	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos	-221215	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Xochimilco	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$339,483	\$339,483	\$339,483	\$339,483
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Xochimilco	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,797,510	\$6,797,510	\$698,052	\$698,052	\$698,052	\$698,052
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Xochimilco	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,800,000	\$5,954,716	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Coyoacán	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,725,052	\$2,725,052	\$1,507,319	\$1,507,319	\$1,507,319	\$1,507,319
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Xochimilco	Deporte	En Ejecución	2016	\$35,721,727	\$9,501,522	\$673,381	\$673,381	\$673,381	\$673,381
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Coyoacán.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$23,000,000	\$22,700,000	\$11,168,463	\$11,168,463	\$11,168,463	\$11,168,463
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$1,429,965	\$882,682	\$284,104	\$826,499	\$284,104	\$284,104
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,229,405	\$8,267,960	\$1,555,867	\$2,352,377	\$1,555,867	\$1,555,867
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Urbanización	En Ejecución	2016	\$600,000	\$499,860	\$79,762	\$471,773	\$79,762	\$79,762



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$339,483	16.97	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.25	Financiera: / Física: PROYECTO REALIZADO CON RECURSOS DE FAFEFY FORTAMUN SITUACIÓN QUE SE VE REFLEJADA EN LA META / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$698,052	10.27	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO D EREALIZACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,507,319	55.31	\$0	Otros	1,399	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$673,381	7.09	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO REALIZADO CON RECURSOS FEDERALES Y FISCALES SITUACIÓN QUE SE VE REFLEJADA EN LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$11,168,463	49.20	\$0	Luminaria	0	0.00	49.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$199,372	32.19	\$0	Metros lineales	0	0.00	96.10	Financiera: / Física: / Registro: Los recursos y meta fisica de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	18.82	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Los recursos y meta fisica de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$50,236	15.96	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Los recursos y meta fisica de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100629272	Conclusión De Casa De Cultura Nativitas.	02D166006	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100629277	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas	221216	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100629279	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Cultural.	02D166007	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100629282	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	-221218	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100629283	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa.	02D166008	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100629291	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Desarrollo Social.	02D166009	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100629293	Trabajos Complementarios De La Casa De Las Américas Salvador Allende	002D46014	Ciudad de México	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100629311	Construcción De Bodegas Para Alumbrado.	002D46027	Ciudad de México	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100629350	Rehabilitación Y Equipamiento De Parques Y Jardines (Mulch)	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Xochimilco	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Urbanización	En Ejecución	2016	\$581,748	\$366,623	\$220,615	\$366,623	\$220,615	\$220,615
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Xochimilco	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$12,457,799	\$13,035,157	\$267,339	\$267,339	\$267,339	\$267,339
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Urbanización	En Ejecución	2016	\$24,375,531	\$22,679,945	\$5,918,803	\$21,185,707	\$6,094,543	\$5,918,803
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Xochimilco	Educación	En Ejecución	2016	\$9,005,358	\$9,582,716	\$648,955	\$648,955	\$648,955	\$648,955
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación xochimilco	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Coyoacán	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$2,687,500	\$2,150,000	\$2,144,150	\$2,144,150	\$2,144,150	\$2,144,150
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Coyoacán	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$402,944	\$702,944	\$184,340	\$184,340	\$184,340	\$184,340
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Secretaría de Servicios	de Obras y Otros Proyectos		En Ejecución	2016	\$25,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$150,000	60.17	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	15.10	Financiera: / Física: / Registro: Los recursos y meta fisica de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$267,339	2.05	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	7.80	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$4,964,817	26.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Los recursos y meta fisica de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$648,955	6.77	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	7.70	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO REALIZADO CON RECURSOS FEDERALES, FISCALES Y DE CREDITO SITUACIÓN QUE SE VE REFLEJADA EN LA META ALCANZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,144,150	99.73	\$0	Otros	628,063	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$184,340	26.22	\$0	Otros	0	0.00	26.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehículos Laboratorios Móviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100629356	Construcción De La Ampliación De La Línea 9 Del Stc, Tramo Tacubaya Observatorio Y Su Conexión Con Las Líneas 1 Y 12 Del Metro	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K041 Sistema de Transporte Colectivo
DIF16160100629363	Centros De Transferencia Y Sitios De Disposición Final 2	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano
DIF16160100629368	Centros De Transferencia Y Sitios De Disposición Final 3	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano
DIF16160100629371	Construcción De Edificio Para Juzgados Penales Orales En El Reclusorio De Santa Marhta Acatitla	TSJDF-OP-I3P-010-2015	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100629377	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	221219	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100631582	Provisión Emergente De Agua Potable	223212	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100631586	Centros De Transferencia Y Sitios De Disposición Final 4	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano
DIF16160100631588	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura E Agua Potable	223222	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Federales Procuraduría Justicia del DF	General de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	9-Comunicaciones Transportes	y Secretaria Servicios	de Obras y Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$750,000,000	\$750,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Secretaria Servicios	de Obras y Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$132,270,737	\$132,270,737	\$0	\$130,381,889	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Secretaria Servicios	de Obras y Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$15,717,929	\$15,717,929	\$0	\$13,585,053	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Tribunal Justicia de México	Superior de la Ciudad de Urbanización	En Ejecución	2016	\$11,974,205	\$37,414,227	\$32,715,702	\$37,414,227	\$32,715,702	\$32,715,702
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Delegación Tlalpan	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,582,955	\$966,115	\$60,195	\$966,084	\$203,270	\$60,195
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Delegación Tlalpan	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$74,429,741	\$74,429,741	\$63,713,499	\$74,000,000	\$63,713,499	\$63,713,499
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Secretaria Servicios	de Obras y Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$627,981,853	\$627,981,853	\$0	\$627,004,581	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Delegación Tlalpan	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$927,015	\$2,101,338	\$116,221	\$1,700,653	\$178,831	\$116,221



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$32,715,702	87.44	\$0	Otros	0	0.00	1.00	Financiera: Saldo por ejercer \$4,698,525.30 / Física: Se tiene un avance del gasto del recurso federal, respecto a dicha obra del 87.4% / Registro: En junio del 2016, se otorga una ampliación líquida del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas por \$49 679,344.00, que sumados a la primera ampliación de \$41 ,379,492.00 otorgada en marzo del 2016, resulta un monto total de \$91 058,836.00 de los cuales, \$37,414,226.91 corresponden al proyecto de Construcción de Edificio para Juzgados Penales Orales en Santa Martha Acatitla; cuya contratación se realizó bajo un esquema bianual 2015-2016, con financiamiento de Remanentes del Gobierno del D.F. en 2015; precisando que dicha obra, se realizó en el marco de la implementación del sistema de justicia penal, cuyo plazo perentorio constitucional, concluyó el pasado mes de junio del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	6.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Los recursos y meta fisica de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$60,879,838	85.60	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Los recursos y meta fisica de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$45,449	5.53	\$0	Metros	0	0.00	86.20	Financiera: / Física: / Registro: Los recursos y meta fisica de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100631591	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De La Infraestructura En Salud	233209	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100631599	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa	251218	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100631605	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Desarrollo Social	269228	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100631608	Construcción Y Rehabilitación De Espacios Públicos.	002D46002	Ciudad de México	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100631634	Rehabilitación Al Sistema De Drenaje	002D46018	Ciudad de México	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100631637	Rehabilitación De Espacios Y Áreas Verdes	002D46022	Ciudad de México	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100631641	Conservación Y Rehabilitación De Vialidades Secundarias.	002D46020	Ciudad de México	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100631652	Conservación Y Rehabilitación De Imagen Urbana	002D46019	Ciudad de México	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100631656	Alumbrado Público	1 3 1 204	Ciudad de México	Azcapotzalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100631661	Rehabilitación E Instalación De Luminarias.	002D46017	Ciudad de México	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Salud	En Ejecución	2016	\$1,387,705	\$1,387,705	\$1,040,778	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Educación	En Ejecución	2016	\$1,109,555	\$1,097,055	\$23,143	\$942,530	\$23,143	\$23,143
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$3,581,478	\$20,375	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Coyoacán	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,871,802	\$19,621,604	\$1,853,000	\$1,853,000	\$1,853,000	\$1,853,000
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Coyoacán	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$739,574	\$739,574	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Coyoacán	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$7,025,947	\$7,025,947	\$349,316	\$349,316	\$349,316	\$349,316
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Coyoacán	Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$4,067,646	\$4,437,433	\$3,689,613	\$3,689,613	\$3,689,613	\$3,689,613
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Coyoacán	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,848,931	\$1,848,931	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Azcapotzalco	Urbanización	En Ejecución	2016	\$111,460,350	\$95,918,091	\$68,052,999	\$62,357,330	\$62,357,330	\$62,357,330
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Coyoacán	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$11,833,184	\$11,833,184	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Los recursos y meta fisica de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,996	2.11	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Los recursos y meta fisica de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Los recursos y meta fisica de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,853,000	9.44	\$0	Otros	628,063	0.00	9.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	628,063	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$349,316	4.97	\$0	Otros	628,063	0.00	4.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$3,689,613	83.15	\$0	Metros Cuadrados	628,063	0.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	628,063	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$62,357,330	65.01	\$0	Otros	0	0.00	65.01	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	628,063	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100631665	Rehabilitación A La Casa Para La Atención De Adultos Mayores.	002D46016	Ciudad de México	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100631666	Servicios De Apoyo Administrativo En Delegaciones	1 3 1 204	Ciudad de México	Azcapotzalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100631668	Recursos Para Apoyar Servicios Básicos	-185201	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100631669	Construcción Y Rehabilitación De Guarniciones Y Banquetas.	002D46015	Ciudad de México	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100631672	Mantenimiento A Escuelas De Jardín De Niños, Primaria, Secundaria Y Cams (Pime), Apoyo En La Educación.	002D46009	Ciudad de México	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100631676	Adquisición De Equipo De Cómputo Para Las Áreas Administrativas Y Operativas De La Delegación.	A02D46001	Ciudad de México	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100631687	Adquisición De Control De Acceso, Cámaras De Seguridad Y Vigilancia.	A02D46004	Ciudad de México	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100631968	Construcción De Edificio Para Juzgados Penales Orales En El Reclusorio Sur	TSJDF-OP-I3P-011-2015	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEP



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Coyoacán	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$369,787	\$369,787	\$253,930	\$253,930	\$253,930	\$253,930
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Azcapotzalco	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$33,652,581	\$33,652,581	\$20,938,889	\$20,938,889	\$20,938,889	\$20,938,889
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$140,334,710	\$139,607,226	\$85,188,397	\$106,258,076	\$79,957,607	\$79,957,607
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Coyoacán.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,067,657	\$3,697,870	\$2,564,522	\$2,564,522	\$2,564,522	\$2,564,522
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Coyoacán.	Educación	En Ejecución	2016	\$372,265	\$909,765	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Coyoacán.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Coyoacán	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,177,018	\$4,807,231	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México	de Urbanización	En Ejecución	2016	\$29,405,287	\$53,644,609	\$53,046,955	\$53,644,609	\$53,046,955	\$53,046,955



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$253,930	68.67	\$0	Otros	0	0.00	68.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$20,938,889	62.22	\$0	Otros	0	0.00	62.22	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$75,264,035	57.27	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Los recursos y meta fisica de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,564,522	69.35	\$0	Metros Cuadrados	628,063	0.00	69.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,500,000	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$53,046,955	98.89	\$0	Otros	0	0.00	99.00	Financiera: Saldo por ejercer \$597,654.42 / Física: Avance de la obra del 99% / Registro: En junio del 2016, se otorgó una ampliación líquida del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas por \$49 679,344.00, que sumados a la primera ampliación de \$41 ,379,492.00 otorgada en marzo del 2016, resultó un monto total de \$91 058,836.00 de los cuales, \$53 644,609.09 corresponden al proyecto de Construcción de Edificio para Juzgados Penales Orales en el Reclusorio Preventivo Sur; cuya contratación se realizó bajo un esquema bianual 2015-2016, con financiamiento de Remanentes del Gobierno del D.F. en 2015. Con dichos proyectos, se dió atención parcial a los requerimientos de la implementación del sistema de justicia penal que entró en vigor el pasado mes de junio del 2016, conforme al plazo constitucional establecido. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100632026	Adquisición De Macromedidores Para Pozos De Agua Potable	2-1-2-305-6002	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160100632028	Modernización De La Red Contra Incendios De La Linea 7 Del Stc ,Instalación Y Puesta En Operación De La Red Húmeda	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad
DIF16160100632048	Adquisición De Medidores Para Agua Potable	2-1-2-305-6001	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160100632050	Programa De Inversión En Materia De Capacitación Y Actualización A Servidores Públicos	185203	Ciudad de México	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100632076	Adquisición De Valvulas Especiales	2-2-3-351-6001	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160100632088	Adquisición De Equipos De Medicion Portatil De Gasto Y Presion	2-2-3-351-6003	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160100632102	Construcción Del Colector Azcapotzalco-La Villa	2-1-3-315-6005	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160100632109	Construcción De Colector Gitana Norte	2-1-3-315-6013	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160100632116	Estudios Y Proyectos (Drenaje)	2-1-3-315-6043	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160100632128	Construcción De Pozos De Absorción En Tlalpan (4) Y Xochimilco (4)	2-1-3-315-6044	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Salariales y Económicas	y SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$275,000,000	\$322,677,000	\$322,677,000	\$173,041,782	\$71,614,903	\$71,614,903
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$19,200,001	\$19,200,001	\$1,115,143	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Coyoacán	Seguridad	En Ejecución	2016	\$185,612	\$185,612	\$77,305	\$77,305	\$77,305	\$77,305
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$6,240,000	\$6,240,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$3,600,000	\$3,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$14,000,000	\$3,834,094	\$10,000,000	\$3,834,094	\$3,834,094
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$6,600,000	\$6,600,000	\$3,924,260	\$4,409,610	\$3,924,260	\$3,924,260
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$32,400,000	\$24,067,682	\$2,609,385	\$19,326,012	\$2,609,385	\$2,609,385
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$12,800,000	\$12,800,000	\$651,574	\$11,525,893	\$651,574	\$651,574



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ADQUISICION DE MACROMEDIDORES PARA POZOS DE AGUA POTABLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$71,614,903	22.19	\$0	Otros	0	0.00	74.00	Financiera: NO CONSIDERA EL DESCUENTO DEL UNO AL MILLAR / Física: ESTE RPOYECTO CONSIDERA 2 UNIDADES DE MEDIDA, POR LO QUE NO SE PUEDE DETERMINAR EL AVANCE ACUMULADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ADQUISICIÓN DE MEDIDORES PARA AGUA POTABLE
\$77,305	41.65	\$0	Otros	628,063	0.00	42.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ADQUISICION DE VALVULAS ESPECIALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION PORTATIL DE GASTO Y PRESION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$3,834,094	27.39	\$0	Otros	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR AZCAPOTZALCO-LA VILLA
\$3,924,260	59.46	\$0	Otros	0	0.00	43.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR GITANA NORTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,609,385	10.84	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	10.84	Financiera: / Física: / Registro: ESTUDIOS Y PROYECTOS (DRENAJE) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$651,574	5.09	\$0	Otros	0	0.00	5.09	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN TLALPAN (4) Y XOCHIMILCO (4) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100632134	"Construcción Del Colector Perimetral En La Presa Anzaldo Y Cruce De Periferico, Construcción De Colector Santa Cruz De 45 Cm De Diametro En Polietileno. Y Proyecto Construcción De Atarjeaa De 0.30 De Diametro Y De 0.45 M De Diámetro Con Una Longitud De 0.10 Km En Circuito Interior Y Av. Oceaníaen 5ta Cerrada De Rio Churubusco Y Rio	2-1-3-315-6045	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160100632141	Obras Para Solucionar Encharcamientos En Las Colonias Santa Isabel Tola, Ind. Vallejo, Sta Ursula Xitla, Granjas Mexico, Ampliacion Providencia, El Paraiso, Argentina Poniente, Miguel Hidalgo	2-1-3-315-6046	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160100632147	Recuperación De La Capacidad De Regulacion De Las Lagunas: Laguna Mayor De Iztapalapa, El Salado, Cienega Chica, Cienega Grande, San Lorenzo, San Joaquín, Tacubaya, C	2-1-3-315-6057	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160100632155	Rehabilitación A Las Estaciones De Medicion De Precipitacion Pluvial En Diferentes Delegaciones Del Df	2-1-3-317-6048	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160100632162	Estudio Y Proyecto Para Solucionar Encharcamientos Zona De Indios Verdes, Insurgentes Norte Entre Acueducto Y Cantera Y Estudio De Niveles Y Hundimientos De Toda La	2-1-3-318-6043	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160100632170	"Diagnostico De La Situación Del Tunel Del Interceptor Oriente, Programa De Rehabilitación De Precolados De Concreto De Las Lumbreras De Los Interceptores Del	2-1-3-318-6047	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160100632179	Reparacion De Fisuras Laterales Del Cajon Del Rio Churubusco	2-1-3-318-6048	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$29,000,000	\$16,569,084	\$9,239,430	\$2,288,756	\$2,288,756	\$70,346
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$2,300,000	\$2,300,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$58,100,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$102,400,000	\$129,400,000	\$102,634,572	\$117,977,356	\$102,634,572	\$102,634,572
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$949,469	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$15,600,000	\$20,157,270	\$360,065	\$5,974,355	\$360,065	\$360,065
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$18,600,000	\$10,000,000	\$8,266,668	\$9,459,336	\$8,266,668	\$726,479
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,901,840	\$1,901,840	\$1,901,840	\$1,901,840



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$70,346	0.42	\$0	Otros	0	0.00	0.40	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PERIMETRAL EN LA PRESA ANZALDO Y CRUCE DE PERIFERICO, CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANTA CRUZ DE 45 CM DE DIAMETRO EN POLIETILENO. Y PROYECTO DE COLECTOR PARA ALIVIAR ZONA DE LAS COLONIAS SAN JOSE, QUIAHUATLA Y SAN SEBASTIAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE ATARJEAA DE 0.30 DE DIAMETRO Y DE 0.45 M DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 0.10 KM EN CIRCUITO INTERIOR Y AV. OCEANÍAEN STA CERRADA DE RIO CHURUBUSCO Y RIO CHURUBUSCO COL. PANTITLAN DEL. IZTACALCO (ESTACION PANTITLAN L-9 DEL METRO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS PARA SOLUCIONAR ENCHARCAMIENTOS EN LAS COLONIAS SANTA ISABEL TOLA, IND. VALLEJO, STA URSULA XITLA, GRANJAS MEXICO, AMPLIACION PROVIDENCIA, EL PARAISO, ARGENTINA PONIENTE, MIGUEL HIDALGO, EJE 5 PONIENTE AMBOS SENTIDOS, MINAS DE ARENA, TACUBAYA, LOMAS DE CHAPULTEPEC, BARRIO STO. TOMAS, STO. DOMINGO, REYNOSA, CONTADERO, CONDESA, JUAREZ, PUEBLA, EL MANTO, CONSTITUCCION 1917, BALBUENA, VALLEJO, LOMAS DE PADIERNA, JARDINES DEL PEDREGAL, STA. MARIA INSURGENTES, ENTRE OTRAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$102,634,572	79.32	\$0	Otros	0	0.00	79.32	Financiera: / Física: / Registro: RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REGULACION DE LAS LAGUNAS: LAGUNA MAYOR DE IZTAPALAPA, EL SALADO, CIENEGA CHICA, CIENEGA GRANDE, SAN LORENZO, SAN JOAQUIN, TACUBAYA, C DE BECERRA, B DE BECERRA, A DE BECERRA, MIXCOAC, TARANGO, TEQUILASCO, LA MINA, LAS FLORES, TEXCALTLACO Y ANZALDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACION A LAS ESTACIONES DE MEDICION DE PRECIPITACION PLUVIAL EN DIFERENTES DELEGACIONES DEL DF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$360,065	1.79	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	1.79	Financiera: / Física: / Registro: ESTUDIO Y PROYECTO PARA SOLUCIONAR ENCHARCAMIENTOS ZONA DE INDIOS VERDES, INSURGENTES NORTE ENTRE ACUEDUCTO Y CANTERA Y ESTUDIO DE NIVELES Y HUNDIMIENTOS DE TODA LA CIUDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$726,479	7.26	\$0	Otros	0	0.00	7.26	Financiera: / Física: / Registro: DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DEL TUNEL DEL INTERCEPTOR ORIENTE, PROGRAMA DE REHABILITACION DE PRECOLADOS DE CONCRETO DE LAS LUMBRERAS DE LOS INTERCEPTORES DEL DRENAJE PROFUNDO Y OBRA CIVIL DE LOS LUGARES DONDE SE UBICAN Y REHABILITACIÓN DEL DRENAJE PROFUNDO DESAZOLVE DE 6 KM ENTRE LUMBRERAS L-2 I.O.O. A L-6 I.O.S. DEL TUNEL INTERCEPTOR ORIENTE ORIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,901,840	99.05	\$0	Otros	0	0.00	99.05	Financiera: / Física: / Registro: REPARACION DE FISURAS LATERALES DEL CAJON DEL RIO CHURUBUSCO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100632190	Rehabilitación De Sistema De Rejillas De Control De Basura En Las Plantas De Bombeo El Salado, Oceania Del Sistema De Gran Canal, 11 600, 18 500, Indeco-Laguna, Rodano, Distribuidor Chapultepec	2-1-3-318-6049	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160100632194	Sustitución Del Colector Coahuila De Yucatán A Merida Y Insurgentes A Av. México	2-1-3-318-6050	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160100632214	Rehabilitacion De La Red De Drenaje En La Exrefineria 18 De Marzo	2-1-3-318-6051	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160100632217	Rehabilitacion De Pozos De Absorcion	2-1-3-318-6052	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160100632220	Programa De Inversión Para El Mantenimiento Del Parque Vehicular.	211203	Ciudad de México	Coyoacán			Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100632222	Sustitución De 4 Km De Atarjea De 30 A 38 Cm De Diámetro Afectada Por Raices En Av. Insurgentes Norte Entre Acueducto Y Poniente 112 Ambos Sentidos	2-1-3-318-6056	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160100632224	Rehabilitación Electromecanica Y Civil De Los Diferentes Pasos A Desnivel Vehiculares Y Peatonales	2-1-3-318-6059	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160100632242	Construccion De Linea De Conduccion De La P.B. El Carmen A La Col. El Carmen	2-2-3-348-6029	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160100632251	Proyectos De Agua Potable	2-2-3-348-6042	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$36,100,000	\$51,087,583	\$3,915,756	\$36,341,969	\$3,915,756	\$3,915,756
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$42,000,000	\$6,000,000	\$5,199,623	\$590,167	\$590,167	\$199,623
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$6,260,611	\$9,916,342	\$6,260,611	\$6,260,611
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$5,120,000	\$5,120,000	\$1,722,357	\$3,741,436	\$1,722,357	\$329,584
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Coyoacán	Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$13,193,000	\$13,000,000	\$1,422,891	\$1,422,891	\$1,422,891	\$1,422,891
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$19,600,000	\$13,286,615	\$5,216,362	\$8,286,615	\$5,216,362	\$216,362
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$5,709,473	\$14,880,826	\$5,709,473	\$2,289,988
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$11,000,000	\$11,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$25,200,000	\$24,550,182	\$4,583,317	\$16,414,201	\$4,583,317	\$4,583,317



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$3,915,756	7.66	\$0	Otros	0	0.00	7.66	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE REJILLAS DE CONTROL DE BASURA EN LAS PLANTAS DE BOMBEO EL SALADO, OCEANÍA DEL SISTEMA DE GRAN CANAL, 11+600, 18+500, INDECO-LAGUNA, RODANO, DISTRIBUIDOR CHAPULTEPEC, CTM ARAGÓN Y PANTITLÁN Y REHABILITACIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE REJILLAS Y COMPONENTES ELECTROMECHANICOS EN LAS PLANTA DE BOMBEO DENOMINADAS NATIVITAS, SAN GREGORIO, SAN LUIS, SAN ESTEBAN, SAN CRISTOBAL, JOYA DE VARGAS, CENTRAL DE ABASTO 1, EJERCITO DE ORIENTE Y CALTONGO
\$199,623	3.33	\$0	Otros	0	0.00	3.33	Financiera: / Física: / Registro: SUSTITUCIÓN DEL COLECTOR COAHUILA DE YUCATÁN A MERIDA Y INSURGENTES A AV. MÉXICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$6,260,611	62.61	\$0	Otros	0	0.00	62.61	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA EXREFINERIA 18 DE MARZO
\$329,584	6.44	\$0	Otros	0	0.00	6.44	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACION DE POZOS DE ABSORCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,422,891	10.95	\$0	Vehículos	628,063	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$216,362	1.63	\$0	Otros	0	0.00	1.63	Financiera: / Física: / Registro: SUSTITUCIÓN DE 4 KM DE ATARJEJA DE 30 A 38 CM DE DIÁMETRO AFECTADA POR RAICES EN AV. INSURGENTES NORTE ENTRE ACUEDUCTO Y PONIENTE 112 AMBOS SENTIDOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,289,988	11.45	\$0	Otros	0	0.00	11.45	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN ELECTROMECHANICA Y CIVIL DE LOS DIFERENTES PASOS A DESNIVEL VEHICULARES Y PEATONALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE LA P.B. EL CARMEN A LA COL. EL CARMEN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$4,583,317	18.67	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	18.67	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTOS DE AGUA POTABLE



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100632256	Reposicion De Pozo Profundo Para Agua Potable Denominado Tepexpan Norte No. 2, Municipio De Ecatepec, Estado De México.	2-2-3-349-6021	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160100632258	Obra Civil Y Equipamiento Del Pozo Auxiliar Xotepingo 3-C	2-2-3-349-6022	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160100632260	Reposicion Del Pozo Profundo Para Agua Potable Denominado 186 Granjas Agricola Coapa, En La Delegación Tlalpan, D.F.	2-2-3-349-6023	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160100632262	Reposicion Del Pozo Profundo Para Agua Potable Denominadotecomtl No. 18, Delgación Tlahuac, D.F.	2-2-3-349-6028	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160100632264	Planta De Bombeo San Sebastian Construccion De Planta De Bombeo Con Tres Equipos De 30 L.P.S. Y 60 Metros De Cdt. Considerando Toda La Obra, Suministro, Instalacion Y Puesta En Marcha	2-2-3-349-6034	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160100632266	Reposición Del Pozo Sifon En La Delegación Iztacalco Y Reposición Del Pozo Miguel Alemán (Miguel Alemán Viejo).	2-2-3-349-6036	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160100632269	Rehabilitación De La Subestación Venta De Carpio Y Km. 25	2-2-3-350-6033	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160100632271	Planta De Bombeo El Carmen, Del. Xochimilco, Rehabilitación De La Planta De Bombeo La Caldera , Rehabilitación De La Planta De Bombeo San Lorenzo Tezonco , Rehabilitación De La Planta	2-2-3-350-6038	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$4,500,000	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$2,963,776	\$9,910,587	\$2,963,776	\$2,963,776
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$3,500,000	\$1,786,821	\$3,500,000	\$1,786,821	\$1,786,821
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,450,903	\$2,827,772	\$2,450,903	\$2,450,903
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$8,955,567	\$72,466,278	\$622,727	\$30,711,931	\$622,727	\$622,727
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,530,814	\$24,074	\$3,501,980	\$24,074	\$0
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$45,000,000	\$39,000,000	\$15,899,906	\$32,127,328	\$15,899,906	\$15,739,545



Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DENOMINADO TEPEXPAN NORTE NO. 2, MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,963,776	29.64	\$0	Otros	0	0.00	29.64	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO DEL POZO AUXILIAR XOTEPINGO 3-C - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,786,821	51.05	\$0	Otros	0	0.00	51.05	Financiera: / Física: / Registro: REPOSICION DEL POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DENOMINADO 186 GRANJAS AGRÍCOLA COAPA, EN LA DELEGACIÓN TLALPAN, D.F. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,450,903	81.70	\$0	Otros	0	0.00	81.70	Financiera: / Física: / Registro: REPOSICION DEL POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DENOMINADOTECOMITL NO. 18, DELGACIÓN TLAHUAC, D.F. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PLANTA DE BOMBEO SAN SEBASTIAN CONSTRUCCION DE PLANTA DE BOMBEO CON TRES EQUIPOS DE 30 L.P.S. Y 60 METROS DE CDT. CONSIDERANDO TODA LA OBRA, SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA. Y PLANTA DE BOMBEO POZO S - 13 CONSTRUCCION DE PLANTA DE BOMBEO CON DOS EQUIPOS CON EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS SUS COMPONENTES CON LINEA DE CONDUCCION DE 12 DE DIAMETRO DE 1.5 KILOMETROS HASTA LAS COLONIAS CERRILLOS 1A., 2A. Y 3A. SECCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$622,727	0.86	\$0	Otros	0	0.00	0.86	Financiera: / Física: / Registro: REPOSICIÓN DEL POZO SIFON EN LA DELEGACIÓN IZTACALCO Y REPOSICIÓN DEL POZO MIGUEL ALEMÁN (MIGUEL ALEMÁN VIEJO). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VENTA DE CARPIO Y KM. 25 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$15,739,545	40.36	\$0	Otros	0	0.00	40.36	Financiera: / Física: / Registro: PLANTA DE BOMBEO EL CARMEN, DEL. XOCHIMILCO, REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO LA CALDERA , REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO SAN LORENZO TEZONCO , REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE: LA CALDERA TCIA-11, REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE: TC-4 Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE: TLALTENCO, 2DA. ETAPA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100632273	Mantenimiento A Plantas Potabilizadora Piloto Cerro De La Estrella Y Planta Potabilizadora Xaltepec	2-2-3-350-6039	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160100632275	Sustitución Y Rehabilitación De Líneas, Redes, Tuberías Y Acueductos De Agua Potable	2-2-3-350-6040	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160100632281	Limpieza Y Mejoramiento Del Tanque De Almacenamiento La Caldera (Delegación Iztapalapa)	2-2-3-350-6041	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160100632283	Proyectos De Agua Potable	2-2-3-350-6042	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160100632285	Rehabilitación E Implementación De Sistemas De Automatización Y Estaciones De Medición En La Infraestructura Hidráulica	2-2-3-351-6033	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160100632372	Conexiones De Descargas Clandestinas Al Rio Magdalena Y Al Rio Eslava	2-1-3-315-6061	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad
DIF16160100632375	Construccion De Colector Teximoloya	2-1-3-315-6062	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad
DIF16160100632376	Primera Etapa De Entubamiento Del Rio Magdalena De Bajo De La Presa Anzaldo	2-1-3-315-6063	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,873,247	\$1,073,247	\$18,932,486	\$1,073,247	\$0
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$71,547,000	\$8,713,385	\$1,395,243	\$7,456,991	\$1,395,243	\$1,395,243
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$6,000,000	\$288,732	\$0	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$2,666,664	\$3,028,389	\$2,666,664	\$1,032,036
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$99,940,000	\$68,940,000	\$11,029,644	\$23,853,105	\$11,029,644	\$10,928,542
	23-Provisiones Salariales Económicas	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$4,998,056	\$0	\$0
	23-Provisiones Salariales Económicas	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$1,165,092	\$20,000,000	\$1,165,092	\$1,165,092
	23-Provisiones Salariales Económicas	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$50,000,000	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: MANTENIMIENTO A PLANTAS POTABILIZADORA PILOTO CERRO DE LA ESTRELLA Y PLANTA POTABILIZADORA XALTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,395,243	16.01	\$0	Otros	0	0.00	16.01	Financiera: / Física: / Registro: SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS, REDES, TUBERÍAS Y ACUEDUCTOS DE AGUA POTABLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA CALDERA (DELEGACIÓN IZTAPALAPA) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,032,036	25.80	\$0	Otros	0	0.00	25.80	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTOS DE AGUA POTABLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$10,928,542	15.85	\$0	Otros	0	0.00	15.85	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN Y ESTACIONES DE MEDICIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CONEXIONES DE DESCARGAS CLANDESTINAS AL RIO MAGDALENA Y AL RIO ESLAVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,165,092	5.83	\$0	Otros	0	0.00	5.83	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE COLECTOR TEXIMOLOYA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PRIMERA ETAPA DE ENTUBAMIENTO DEL RIO MAGDALENA DE BAJO DE LA PRESA ANZALDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100632378	Rehabilitacion Integral De Compuertas De Las Diferentes Captaciones Del Drenaje Profundo	2-1-3-318-6047	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad
DIF16160100632380	Rehabilitacion Integral De Las Presas Del Poniente (Mecanismos De Compuertas, Tuneles De Interconexion, Vertedores Y Cortina)	2-1-3-318-6048	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad
DIF16160100632383	Rehabilitacion De Colectores	2-1-3-318-6050	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad
DIF16160100632385	Proyecto Y Rehabilitacion De Atarjea De 0.30 M. 0.38 Y 0.45 De Diametro, Santa Cruz Meyehualco, Cuajimalpa, Azcapotzalco, Juan Gonzalez Romero, Casas Aleman,	2-1-3-318-6056	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad
DIF16160100632388	Construccion De Lineas De Agua Potable De 48 Pulgadas En La Unidad Profesional Zacatenco	2-2-3-348-6029	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad
DIF16160100632391	Construccion De La Planta Potabilizadora Tecomiltl 2	2-2-3-349-6064	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad
DIF16160100632393	Rehabilitación De La Planta De Bombeo De Agua Potable Santa Catarina	2-2-3-350-6038	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad
DIF16160100632427	Rehabilitacion A Las Plantas De Bombeo Aculco Cárcamo Alto, San Lorenzo, Riachuelo Serpentino, Renovación Y El Salado	2-2-3-351-6005	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100632432	Trabajos Consistentes En La Instalacion De Macromedidores Medidores En Las 16 Delegaciones Y El Estado De Mexico	2-1-2-305-6002	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federativas para Entidades y Municipios	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$40,000,000	\$27,719,184	\$10,408,577	\$20,770,400	\$10,408,577	\$10,152,141
	23-Provisiones Económicas	Salariales y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$50,000,000	\$50,000,000	\$3,176,032	\$46,137,663	\$3,176,032	\$3,176,032
	23-Provisiones Económicas	Salariales y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$98,000,000	\$75,000,000	\$22,298,317	\$58,468,681	\$22,298,317	\$22,298,317
	23-Provisiones Económicas	Salariales y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$60,000,000	\$53,280,816	\$0	\$21,642,114	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$7,000,000	\$7,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$50,000,000	\$50,000,000	\$7,031,960	\$46,255,062	\$7,031,960	\$7,031,960
	23-Provisiones Económicas	Salariales y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federativas SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federativas SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$30,000,000	\$30,000,000	\$1,929,695	\$28,368,109	\$1,929,695	\$1,929,695



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$10,152,141	36.62	\$0	Otros	0	0.00	36.62	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACION INTEGRAL DE COMPUERTAS DE LAS DIFERENTES CAPTACIONES DEL DRENAJE PROFUNDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$3,176,032	6.35	\$0	Otros	0	0.00	6.35	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACION INTEGRAL DE LAS PRESAS DEL PONIENTE (MECANISMOS DE COMPUERTAS, TUNELES DE INTERCONEXION, VERTEDORES Y CORTINA) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$22,298,317	29.73	\$0	Otros	0	0.00	29.73	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACION DE COLECTORES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO Y REHABILITACION DE ATARJEA DE 0.30 M. 0.38 Y 0.45 DE DIAMETRO, SANTA CRUZ MEYEHUALCO, CUAJIMALPA, AZCAPOTZALCO, JUAN GONZALEZ ROMERO, CASAS ALEMAN, GUERRERO, SAN FELIPE DE JESUS, 20 DE NOVIEMBRE, ROMA NORTE, OBRERA Y PERALVILLO, VARIAS DELEGACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE DE 48 PULGADAS EN LA UNIDAD PROFESIONAL ZACATENCO
\$7,031,960	14.06	\$0	Otros	0	0.00	14.06	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA TECOMITL 2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE SANTA CATARINA
\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACION A LAS PLANTAS DE BOMBEO ACULCO CÁRCAMO ALTO, SAN LORENZO, RIACHUELO SERPENTINO, RENOVACIÓN Y EL SALADO
\$1,929,695	6.43	\$0	Otros	0	0.00	6.43	Financiera: / Física: / Registro: TRABAJOS CONSISTENTES EN LA INSTALACION DE MACROMEDIDORES MEDIDORES EN LAS 16 DELEGACIONES Y EL ESTADO DE MEXICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100632434	Construccion De Pozos De Absorcion En Tlalpan (4) Y Xochimilco (4)	2-1-3-315-6044	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100632436	Obras Para Solucionar Encharcamientos En Las Colonias Santa Isabel Tola, Ind. Vallejo, Sta Ursula Xitla, Granjas Mexico, Ampliacion Providencia, El Paraiso, Argentina Poniente, Miguel Hidalgo	2-1-3-315-6057	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100632439	Recuperación De La Capacidad De Regulacion De Las Presas Y Tuneles De Interconexion: San Joaquin, Tacubaya, C De Becerra, B De Becerra, A De Becerra, Mixcoac,	2-1-3-317-6048	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100632442	Rehabilitación A Las Estaciones De Medicion De Precipitacion Pluvial En Diferentes Delegaciones Del Df	2-1-3-318-6033	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100632444	Rehabilitación De Drenaje Profundo, Desazolve Entre Las Lumbreras L-5 A L-7 Del Tunel Interceptor Oriente - Sur	2-1-3-318-6047	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100632447	Reparacion De Fisuras Laterales Del Cajon Del Rio Churubusco	2-1-3-318-6048	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100632449	Rehabilitación De Sistema De Rejillas De Control De Basura En Las Plantas De Bombeo El Salado, Oceania Del Sistema De Gran Canal, 11 600, 18 500, Indeco-Laguna, Rodano, Distribuidor Chapultepec	2-1-3-318-6049	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$7,200,000	\$7,200,000	\$0	\$6,702,370	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$32,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$57,600,000	\$30,600,000	\$24,576,068	\$29,247,534	\$24,576,068	\$24,576,068
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$19,500,000	\$0	\$3,797,878	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$449,999	\$5,512,039	\$0	\$1,807,793	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$1,080,000	\$1,080,000	\$976,406	\$1,071,660	\$976,406	\$976,406
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$21,000,000	\$21,948,713	\$3,161,878	\$17,754,714	\$3,161,878	\$3,161,878



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN TLALPAN (4) Y XOCHIMILCO (4) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS PARA SOLUCIONAR ENCHARCAMIENTOS EN LAS COLONIAS SANTA ISABEL TOLA, IND. VALLEJO, STA URSULA XITLA, GRANJAS MEXICO, AMPLIACION PROVIDENCIA, EL PARAISO, ARGENTINA PONIENTE, MIGUEL HIDALGO, EJE 5 PONIENTE AMBOS SENTIDOS, MINAS DE ARENA, TACUBAYA, LOMAS DE CHAPULTEPEC, BARRIO STO. TOMAS, STO. DOMINGO, REYNOSA, CONTADERO, CONDESA, JUAREZ, PUEBLA, EL MANTO, CONSTITUCCION 1917, BALBUENA, VALLEJO, LOMAS DE PADIERNA, JARDINES DEL PEDREGAL, STA. MARIA INSURGENTES, ENTRE OTRAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$24,576,068	80.31	\$0	Otros	0	0.00	80.31	Financiera: / Física: / Registro: RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REGULACION DE LAS PRESAS Y TUNELES DE INTERCONEXION: SAN JOAQUIN, TACUBAYA, C DE BECERRA, B DE BECERRA, A DE BECERRA, MIXCOAC, TARANGO, TEQUILASCO, LA MINA, LAS FLORES, TEXCALATLACO Y ANZALDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACION A LAS ESTACIONES DE MEDICION DE PRECIPITACION PLUVIAL EN DIFERENTES DELEGACIONES DEL DF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN DE DRENAJE PROFUNDO, DESAZOLVE ENTRE LAS LUMBRERAS L-5 A L-7 DEL TUNEL INTERCEPTOR ORIENTE - SUR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$976,406	90.41	\$0	Otros	0	0.00	90.41	Financiera: / Física: / Registro: REPARACION DE FISURAS LATERALES DEL CAJON DEL RIO CHURUBUSCO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$3,161,878	14.41	\$0	Otros	0	0.00	14.41	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE REJILLAS DE CONTROL DE BASURA EN LAS PLANTAS DE BOMBEO EL SALADO, OCEANÍA DEL SISTEMA DE GRAN CANAL, 11+600, 18+500, INDECO-LAGUNA, RODANO, DISTRIBUIDOR CHAPULTEPEC, CTM ARAGÓN Y PANTITLÁN REHABILITACIÓN ELECTRICA DE LOS EQUIPOS ELECTROGENOS DE LA PLANTA DE BOMBEO RENOVACIÓN REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO NO. 8 DEL SISTEMA GRAN CANAL Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS SAN COSME - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100632451	Sustitución Del Colector Coahuila De Yucatán A Merida Y Insurgentes A Av. México	2-1-3-318-6050	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100632455	Rehabilitacion De Pozos De Absorcion	2-1-3-318-6052	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100632457	Proyecto Y Rehabilitacion De Atarjea De 0.30 M. 0.38 Y 0.45 De Diametro, Santa Cruz Meyehualco, Cuajimalpa, Azcapotzalco, Juan Gonzalez Romero, Casas Aleman,	2-1-3-318-6056	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100632460	Reposicion De Pozo Profundo Santa Cruz, Santa Maria Aztahucan Y Agricola Oriental Para Agua Potable	2-2-3-349-6036	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100632463	Ampliación Del Sistema De Presiones Inspección Y Reparación De Fugas En Diferentes Sectores De La Ciudad De México, Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Control Remoto De Estaciones	2-2-3-350-6033	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100632468	Rehabilitación Y Sustitución De Estaciones De Medicion De Macromedidores Para Sectorizacion De La Ciudad De México	2-2-3-351-6033	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100632470	Nuevas Conexiones De Agua Potable Solicitadas	2-2-3-351-6037	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100632498	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion De Infraestructura Educativa	2-5-1-218	Ciudad de México	Iztacalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$29,000,000	\$27,827,771	\$28,918,184	\$27,827,771	\$27,827,771
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$2,880,000	\$2,105,025	\$344,447	\$2,104,933	\$344,447	\$329,584
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$25,000,000	\$31,195,446	\$955,853	\$27,045,707	\$955,853	\$955,853
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$13,874,751	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$37,500,000	\$10,969,186	\$1,764,145	\$8,390,502	\$1,764,145	\$1,740,071
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$4,660,000	\$2,160,000	\$0	\$2,104,814	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$1,600,000	\$4,000,000	\$831,955	\$861,908	\$831,955	\$831,955
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTACALCO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$17,000,000	\$17,000,000	\$9,806,218	\$9,806,218	\$9,806,218	\$9,806,218



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$27,827,771	95.96	\$0	Otros	0	0.00	95.96	Financiera: / Física: / Registro: SUSTITUCIÓN DEL COLECTOR COAHUILA DE YUCATÁN A MERIDA Y INSURGENTES A AV. MÉXICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$329,584	15.66	\$0	Otros	0	0.00	15.66	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACION DE POZOS DE ABSORCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$955,853	3.06	\$0	Otros	0	0.00	3.06	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO Y REHABILITACION DE ATARJEA DE 0.30 M. 0.38 Y 0.45 DE DIAMETRO, SANTA CRUZ MEYEHUALCO, CUAJIMALPA, AZCAPOTZALCO, JUAN GONZALEZ ROMERO, CASAS ALEMAN, GUERRERO, SAN FELIPE DE JESUS, 20 DE NOVIEMBRE, ROMA NORTE, OBRERA Y PERALVILLO, VARIAS DELEGACIONES
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: REPOSICION DE POZO PROFUNDO SANTA CRUZ, SANTA MARIA AZTAHUACAN Y AGRICOLA ORIENTAL PARA AGUA POTABLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,740,071	15.86	\$0	Otros	0	0.00	15.86	Financiera: / Física: / Registro: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE PRESIONES INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE CONTROL REMOTO DE ESTACIONES DE REBOMBEO PERTENECIENTE A LA DELEGACION IZTAPALAPA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE ESTACIONES DE MEDICION DE MACROMEDIDORES PARA SECTORIZACION DE LA CIUDAD DE MÉXICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$831,955	20.80	\$0	Otros	0	0.00	20.80	Financiera: / Física: / Registro: NUEVAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE SOLICITADAS
\$9,806,218	57.68	\$0	Otros	0	0.00	57.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100633479	"Rehabilitacion Integral la. Etapa Planta De Bombeo Km. 6 1/2"	2-1-3-318-6005	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos
DIF16160100633480	Adquisicion De Maquinaria Y Equipo Motobombas Portatiles De Diferentes Capacidades, Sopladores De Diferentes Capacidades	2-1-3-320-6001	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos
DIF16160100633481	Adquisicion De Equipo Electromecanico (Motores Electricos, Arrancadores, Transformadores Y Generadores)	2-1-3-320-6002	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos
DIF16160100633482	Adquisicion De Equipo (Bombas Centrifuga Vertical De Flujo Mixto)	2-1-3-320-6005	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos
DIF16160100633485	Suministro E Instalacion De Paneles Solares Para Puntos De Medicion	2-2-3-351-6001	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos
DIF16160100633488	Adquisicion De Arrancadores, Transformadores Y Motores Electricos	2-2-3-351-6002	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos
DIF16160100633491	Adquisicion De Equipo De Automatizacion, Telemetria Y Control Remoto En Pozos De Agua Potable	2-2-3-351-6003	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos
DIF16160100633493	Adquisicion De Bombas Sumergible Y Equipo De Bpmbeo Convencional Completo	2-2-3-351-6005	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos
DIF16160100633495	Rehabilitacion Y Sustitución De Lineas De Drenaje Obras Inducidas Del Metrobus Línea 7	2-1-3-318-6025	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos
DIF16160100633497	Rehabilitación De Colector De 0.61 M De Diámetro De Polietileno En La Lateral De Periférico Esquina Céfiro	2-1-3-318-6027	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$41,000,000	\$7,383,848	\$20,000,000	\$7,383,848	\$7,383,848
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$23,500,000	\$3,720,628	\$15,107,028	\$3,720,628	\$3,702,344
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$47,760,000	\$2,923,524	\$16,751,600	\$2,923,524	\$2,923,524
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$22,240,000	\$0	\$4,612,827	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$2,750,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$25,000,000	\$2,626,925	\$23,089,290	\$2,626,925	\$2,626,925
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$9,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$37,100,000	\$13,028,662	\$27,689,444	\$13,028,662	\$13,028,662
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$18,777,591	\$17,706,886	\$18,081,628	\$17,706,886	\$16,175,225
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$7,383,848	18.01	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	18.01	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACION INTEGRAL 1A. ETAPA PLANTA DE BOMBEO KM. 6 1/2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$3,702,344	15.75	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	15.75	Financiera: / Física: / Registro: ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MOTOBOMBAS PORTATILES DE DIFERENTES CAPACIDADES, SOPLADORES DE DIFERENTES CAPACIDADES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,923,524	6.12	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	6.12	Financiera: / Física: / Registro: ADQUISICION DE EQUIPO ELECTROMECANICO (MOTORES ELECTRICOS, ARRANCADORES, TRANSFORMADORES Y GENERADORES) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ADQUISICION DE EQUIPO (BOMBAS CENTRIFUGA VERTICAL DE FLUJO MIXTO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES PARA PUNTOS DE MEDICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,626,925	10.51	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	10.51	Financiera: / Física: / Registro: ADQUISICION DE ARRANCADORES, TRANSFORMADORES Y MOTORES ELECTRICOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ADQUISICION DE EQUIPO DE AUTOMATIZACION, TELEMETRIA Y CONTROL REMOTO EN POZOS DE AGUA POTABLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$13,028,662	35.12	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	35.12	Financiera: / Física: / Registro: ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLE Y EQUIPO DE BPMBO CONVENCIONAL COMPLETO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$16,175,225	86.14	\$0	Otros	0	0.00	86.14	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACION Y SUSTITUCIÓN DE LINEAS DE DRENAJE OBRAS INDUCIDAS DEL METROBUS LÍNEA 7 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE 0.61 M DE DIÁMETRO DE POLIETILENO EN LA LATERAL DE PERIFÉRICO ESQUINA CÉFIRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100633498	Rehabilitación De Drenaje Profundo, Desazolve Entre Las Lumbreras L-5 A L-7 Del Tunel Interceptor Oriente - Sur	2-1-3-318-6047	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos
DIF16160100633499	Rehabilitación Electromecanica De La Planta De Bombeo Marina Nacional	2-1-3-318-6049	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos
DIF16160100633502	Rehabilitación Del Colector No.3 (Camelia)	2-1-3-318-6050	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos
DIF16160100633503	Rehabilitación De Colector De 91 Cm De Polietileno En La Colonia Ampliación La Conchita	2-1-3-318-6069	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos
DIF16160100633504	Rehabilitación Y Sustitución De Lineas De Agua Potable Obras Inducidas Del Metrobus Línea 7	2-2-3-350-6026	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos
DIF16160100633505	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Control Remoto De Estaciones De Rebombado Perteneciente A La Delegación Iztapalapa	2-2-3-350-6033	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos
DIF16160100633600	Adquisición De 148 Autobuses Nuevos Para La Modernización Del Sistema De Movilidad 1 (Sml), 118 Autobuses Sencillos Con Motor A Diesel Y 30 Autobuses Sencillos Con Motor A Diesel Con Rampa.	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$4,550,001	\$0	\$4,546,906	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$10,200,000	\$4,286,376	\$9,745,725	\$4,286,376	\$4,286,376
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$10,000,000	\$0	\$10,000,000	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$4,500,000	\$1,575,392	\$4,500,000	\$1,575,392	\$1,575,392
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$34,900,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$7,500,000	\$4,944,109	\$4,944,109	\$4,944,109	\$4,944,109
	23-Provisiones Salariales y Sistema Económicas	de Movilidad y Sistema (SMI)	1 Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$500,000,000	\$499,000,000	\$199,175,805	\$199,175,805	\$199,175,805	\$199,175,805



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN DE DRENAJE PROFUNDO, DESAZOLVE ENTRE LAS LUMBRERAS L-5 A L-7 DEL TUNEL INTERCEPTOR ORIENTE - SUR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$4,286,376	42.02	\$0	Otros	0	0.00	42.02	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA DE LA PLANTA DE BOMBEO MARINA NACIONAL
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN DEL COLECTOR NO.3 (CAMELIA)
\$1,575,392	35.01	\$0	Otros	0	0.00	35.01	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE 91 CM DE POLIETILENO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LA CONCHITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACION Y SUSTITUCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE OBRAS INDUCIDAS DEL METROBUS LÍNEA 7 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$4,944,109	65.92	\$0	Otros	0	0.00	65.92	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE CONTROL REMOTO DE ESTACIONES DE REBOMBEO PERTENECIENTE A LA DELEGACION IZTAPALAPA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$199,175,805	39.91	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Al cierre del Tercer trimestre se han ejercido \$199,175,804.80 como anticipo para la adquisición de las 148 unidades nuevas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100635078	Equipamiento Del Sistema Penitenciario 2016	1-2-3-318	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100635140	Equipamiento Para La Implementacion Del Sistema De Justicia Penal	1-2-3-318	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal
DIF16160100635439	Apoyo Administrativo (Programa De Inversión)	185201	Ciudad de México	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100635457	Programas Delegacionales De Orientación Y Quejas.	185209	Ciudad de México	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100635473	Mantenimiento. Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias.	221218	Ciudad de México	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100635494	Mantenimiento Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable.	223222	Ciudad de México	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100635538	Equipoamiento De Los Centros De Desarrollo Infantil.	269229	Ciudad de México	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0	
Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SUBSECRETARIA PENITENCIARIO SECRETARIA DE	DE SISTEMA EN LA Otros GOBIERNO	Proyectos	En Ejecución	2016	\$21,212,240	\$19,712,239	\$17,741,015	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y	SUBSECRETARIA PENITENCIARIO SECRETARIA DE	DE SISTEMA DE LA Otros GOBIERNO	Proyectos	En Ejecución	2016	\$15,813,367	\$15,813,367	\$15,813,367	\$13,636,162	\$2,416,686	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación	Coyoacán	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,685,290	\$9,121,693	\$6,979,254	\$6,979,254	\$6,979,254	\$6,979,254
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación	Coyoacán	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$384,000	\$384,000	\$127,948	\$127,948	\$127,948	\$127,948
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación	Coyoacán.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,170,123	\$11,091,102	\$6,163,037	\$6,163,037	\$6,163,037	\$6,163,037
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación	Coyoacán	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,496,961	\$5,496,961	\$4,278,375	\$4,278,375	\$4,278,375	\$4,278,375
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN	BENITO JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Fisica: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Equipamiento	35,230	0.00	0.00	Financiera: A LA FECHA DE CORTE SE ESTÁN CONCLUYENDO LOS PROCESOS DE CONTRATACION / Fisica: A LA FECHA DE CORTE SE ESTÁN CONCLUYENDO LOS PROCESOS DE CONTRATACION / Registro: LA MINISTRACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL FASP, QUE REALIZA EL GOBIERNO FEDERAL DE ACUERDO AL CONVENIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD PUBLICA 2016, SE REALIZA A DECIMAS PARTES DE MANERA MENSUAL DURANTE EL PERIODO ENERO-OCTUBRE, EL CUAL SE EFECTUA POR EL TOTAL DE LOS RECURSOS APORTADOS AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE ES ADMINISTRADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR LO QUE ESTA SUBSECRETARIA DE SISTEMA PENITENCIARIO, DESCONOCE LAS FECHAS EN QUE ESTAS MINISTRACIONES SON REALIZADAS. - LA MINISTRACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL FASP, QUE REALIZA EL GOBIERNO FEDERAL DE ACUERDO AL CONVENIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD PUBLICA 2016, SE REALIZA A DECIMAS PARTES DE MANERA MENSUAL DURANTE EL PERIODO ENERO-OCTUBRE, EL CUAL SE EFECTUA POR EL TOTAL DE LOS RECURSOS APORTADOS AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE ES ADMINISTRADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR LO QUE ESTA SUBSECRETARIA DE SISTEMA PENITENCIARIO, DESCONOCE LAS FECHAS EN QUE ESTAS MINISTRACIONES SON REALIZADAS. CON LOS RECURSOS PROGRAMADOS SE ADQUIRIRAN: COMPUTADORAS, IMPRESORAS, CÁMARAS MOVILES DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV), CAMIONETA (PICK UP), MOTOCICLETA, VEHÍCULO (TRASLADO), ARMAS (PISTOLA 9 MM Y CARABINA), RADIOS PORTATILES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Equipamiento	35,230	0.00	0.00	Financiera: SE CUENTA CON CONTRATO / Fisica: SE CUENTA CON CONTRATO / Registro: EL RECURSO SE DESTINARA A LA ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL, SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE BENEFICIADOS PARA SU PROCESO DE REINSECCIÓN SOCIAL, SERVIDORES DE ARCHIVOS CENTRALES, SISTEMA DE FIRMA ELECTRÓNICA, COMPLEMENTO DE EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFROMACIÓN Y COMUNICACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$6,979,254	76.51	\$0	Otros	628,063	0.00	76.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$127,948	33.32	\$0	Otros	628,063	0.00	33.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
\$6,163,037	55.57	\$0	Otros	628,063	0.00	55.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
\$4,278,375	77.83	\$0	Otros	628,063	0.00	77.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Equipamiento	2,000	0.00	0.00	Financiera: EQUIPAMIENTO PARA CENDIS / Fisica: / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100635544	Mantenimiento A La Infraestructura Educativa.	251218	Ciudad de México	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100635557	Fomento De Actividades Deportivas Y Recreativas	241211	Ciudad de México	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100635562	Mejoramiento Del Alumbrado Público En Apoyo A La Prevencion Del Delito	-	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100635571	Mantenimiento De Espacios Deportivos	241212	Ciudad de México	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100635584	Mantenimiento De Areas Verdes.	215207	Ciudad de México	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100635592	Mantenimiento De Edificios Publicos	221215	Ciudad de México	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100635596	Mantenimiento De Banquetas	221216	Ciudad de México	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100635604	Manatenimiento Del Alumbrado Publico	224223	Ciudad de México	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,150,001	\$3,150,001	\$2,362,500	\$2,362,500	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,200,000	\$2,200,000	\$1,649,997	\$1,649,997	\$1,472,991	\$1,472,991
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN CARRANZA	VENUSTIANO Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$135,097,712	\$135,097,712	\$84,245,118	\$84,245,118	\$84,245,118	\$84,245,118
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION BENITO JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$11,000,000	\$11,000,000	\$8,250,003	\$8,250,003	\$6,193,598	\$6,193,598
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION BENITO JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,286,809	\$2,286,809	\$1,715,103	\$1,715,103	\$1,715,103	\$1,715,103
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION BENITO JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$3,500,000	\$2,625,003	\$2,625,003	\$2,625,003	\$2,625,003
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,060,000	\$4,060,000	\$3,044,997	\$3,044,997	\$3,044,997	\$3,044,997
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$19,155,000	\$19,155,000	\$14,366,250	\$14,366,250	\$7,981,250	\$7,981,250



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Lote	10,000	0.00	0.00	Financiera: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS / Física: / Registro: PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,472,991	66.95	\$0	Lote	10,000	0.00	4.23	Financiera: TENER LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ÁREAS. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$84,245,118	62.36	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: EL EJERCICIO CORESPONDE AL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$6,193,598	56.31	\$0	Lote	10,000	0.00	0.00	Financiera: QUE LOS CENTROS DEPORTIVOS CUENTEN CON SERVICIOS BÁSICOS. / Física: LA META PROGRAMADA ES UN INMUEBLE. / Registro: PARA REVISIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,715,103	75.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	75.00	Financiera: SE CUENTE CON SERVICIOS BÁSICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES / Física: / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,625,003	75.00	\$0	Lote	100,000	0.00	94.05	Financiera: QUE LOS INMUEBLES DELEGACIONALES CUENTEN CON SERVICIOS BASICOS. / Física: / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$3,044,997	75.00	\$0	Metros Cuadrados	500,000	0.00	82.00	Financiera: QUE TODAS LAS CALLES DE LA DELEGACIÓN CUENTEN CON SERVICIOS. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$7,981,250	41.67	\$0	Luminaria	500,000	0.00	70.46	Financiera: QUE SE CUENTE CON SERVICIOS BÁSICOS EN LA ÁREAS. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100635614	Mantenimiento De La Carpeta Asfaltica	221218	Ciudad de México	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100635662	Señalizacion En Vialidades	221220	Ciudad de México	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100635677	Mantenimiento A La Red Secundaria De Agua Ppotable.	223222	Ciudad de México	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100635686	Mantenimiento A La Red Secundaria De Drenaje.	213206	Ciudad de México	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100635690	Recoleccion De Residuos Solidos	211203	Ciudad de México	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100635693	Servicios De Apoyo Administrativo	185201	Ciudad de México	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100635699	Mantenimiento A Planteles Escolares De Nivel Basico Y Cendis	251218	Ciudad de México	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100635703	Mejoramiento De La Imagen Urbana	221219	Ciudad de México	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100635708	Mantenimiento A La Infraestructura Comercial.	221217	Ciudad de México	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION BENITO JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,122,047	\$4,122,047	\$1,344,377	\$1,344,377	\$1,344,377	\$1,344,377
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION BENITO JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION BENITO JUAREZ.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,012,500	\$1,012,500	\$1,012,500	\$1,012,500
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION BENITO JUAREZ.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,550,000	\$10,550,000	\$7,912,503	\$7,912,503	\$7,912,503	\$7,912,503
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION BENITO JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$21,541,566	\$21,541,566	\$14,777,715	\$14,777,715	\$14,777,715	\$14,777,715
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION BENITO JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$66,443,200	\$66,443,200	\$47,382,032	\$47,382,032	\$47,382,032	\$47,382,032
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION BENITO JUAERZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$15,443,476	\$15,443,476	\$14,091,224	\$14,091,224	\$14,091,224	\$14,091,224
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION BENITO JUAERZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$13,120,000	\$13,120,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION BENITO JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,609,915	\$6,609,915	\$847,605	\$847,605	\$847,605	\$847,605



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,344,377	32.61	\$0	Metros Cuadrados	500,000	0.00	33.00	Financiera: CONTAR CON LOS SERVICIOS BASICOS. / Física: / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$900,000	75.00	\$0	Piezas	500,000	0.00	58.75	Financiera: SE REQUIERE DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. / Física: / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,012,500	75.00	\$0	Metros	500,000	0.00	81.00	Financiera: SE REQUIERE DE SERVICIOS BÁSICOS. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$7,912,503	75.00	\$0	Kilómetro	500,000	0.00	59.41	Financiera: SE REQUIERE DE APOYO ADMINISTRATIVO. / Física: / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$14,777,715	68.60	\$0	Otros	500,000	0.00	80.66	Financiera: SE REQUIERE DE SERVICIOS DE APOYO PARA LAS ACTIVIDADES. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$47,382,032	71.31	\$0	Otros	500,000	0.00	59.96	Financiera: SE REQUIERE DE SERVICIOS DE APOYO. / Física: / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$14,091,224	91.24	\$0	Lote	100,000	0.00	83.33	Financiera: SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO A LOS PLANTELES ESCOLARES Y CENDIS / Física: / Registro: PARA REVISIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Lote	100,000	0.00	0.00	Financiera: RECURSOS DE DECISIONES EN TU COLONIA. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$847,605	12.82	\$0	Lote	100,000	0.00	15.38	Financiera: MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS MERCADOS PÚBLICOS. / Física: / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100636069	Mantenimiento De Áreas Verdes.	215207	Ciudad de México	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100636100	Mantenimiento A Equipo De Transporte Destinado A Servicios Públicos	223212	Ciudad de México	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100636121	Alumbrado Público.	224223	Ciudad de México	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100636141	Mantenimiento Conservación Y Rehabilitación Para Unidades Habitacionales Y Vivienda	225224	Ciudad de México	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100636151	Apoyo A La Salud (Programa De Inversión)	231205	Ciudad de México	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100636301	Programa De Inversión En Fomento De Actividades Deportivas Y Recreativas.	241211	Ciudad de México	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100636331	Programas Delegacionales De Actividades Culturales.	242215	Ciudad de México	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100636360	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa.	251218	Ciudad de México	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160100637798	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De La Imagen Urbana	0.02D2.6072	Ciudad de México	Azcapotzalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Coyoacán	Seguridad	En Ejecución	2016	\$58,655	\$58,655	\$24,430	\$24,430	\$24,430	\$24,430
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Coyoacán	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$920,075	\$432,100	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Coyoacán	Seguridad	En Ejecución	2016	\$16,769,205	\$16,769,205	\$12,718,696	\$12,718,696	\$12,718,696	\$12,718,696
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Coyoacán	Seguridad	En Ejecución	2016	\$13,092,304	\$13,092,304	\$9,114,962	\$9,114,962	\$9,114,962	\$9,114,962
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Coyoacán	Seguridad	En Ejecución	2016	\$5,600,966	\$5,600,966	\$3,732,480	\$3,732,480	\$3,732,480	\$3,732,480
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Coyoacán	Deporte	En Ejecución	2016	\$328,900	\$28,900	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Coyoacán	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,721,046	\$1,721,046	\$1,290,957	\$1,290,957	\$1,290,957	\$1,290,957
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Coyoacán	Educación	En Ejecución	2016	\$13,300,372	\$13,300,372	\$8,167,258	\$8,167,258	\$8,167,258	\$8,167,258
33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Azcapotzalco	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$5,600,000	\$5,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$24,430	41.65	\$0	Otros	628,063	0.00	41.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	628,063	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$12,718,696	75.85	\$0	Otros	628,063	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$9,114,962	69.62	\$0	Otros	628,063	0.00	69.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$3,732,480	66.64	\$0	Otros	628,063	0.00	66.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Vehiculos	628,063	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$1,290,957	75.01	\$0	Otros	628,063	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$8,167,258	61.41	\$0	Otros	628,063	0.00	61.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160100637805	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa.	0.02D2.5005	Ciudad de México	Azcapotzalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100638262	Construcción De Obras En Espacios Públicos	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano
DIF16160100638347	Elaboración De Estudios Y Proyectos Para El Desarrollo De Las Obras	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano
DIF16160100638354	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	2 2 1 218	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100638452	Construcción De Obras En Espacios Públicos	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100638501	Rehabilitación Y Recuperación De Espacios Públicos En Los Polígonos De Las Diferentes Delegaciones De La Ciudad De México	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100638518	Trabajos Para La Creación De 1 Parque De Bolsillo Sierra Vertientes	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100638558	Rehabilitación Del Entorno Del Jardín Pushkin Etapa 2	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160100638812	Construcción Y Rehabilitación De Espacios Públicos.	002D46002-B	Ciudad de México	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0	
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Azcapotzalco	Educación	En Ejecución	2016	\$20,782,031	\$20,782,031	\$3,565,167	\$3,565,167	\$3,565,167	\$3,565,167	
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Autoridad Pública	del Espacios	Urbanización	En Ejecución	2016	\$35,000,000	\$35,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Autoridad Pública	del Espacio	Urbanización	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Contreras	La Magdalena Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$6,000,000	\$2,747,766	\$2,747,766	\$2,747,766	\$2,747,766	
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Autoridad Pública	del Espacio	Urbanización	En Ejecución	2016	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Autoridad Pública	del Espacio	Urbanización	En Ejecución	2016	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Autoridad Pública	del Espacio	Urbanización	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Autoridad Pública	del Espacio	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,356,236	\$3,356,236	\$1,006,871
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Coyoacán	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$11,128,198	\$378,396	\$0	\$0	\$0	\$0	



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$3,565,167	17.16	\$0	Otros	0	0.00	17.16	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto en Proceso de Licitación - Proyecto PENDIENTE de contratar
\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En Proceso de Licitación. - Proyecto PENDIENTE de contratar.
\$2,747,766	45.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE LICITACIÓN. - Proyecto PENDIENTE de contratar
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE LICITACIÓN.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE LICITACIÓN.
\$1,006,871	20.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	0.00	\$0	Otros	628,063	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200644011	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial - 45555	45555	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200644012	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial - 45550	45550	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200644013	Construcción De Pozos De Absorción 38468	38468	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200644019	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Colonia Puebla - 71267	71267	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200644020	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Colonia Federal - 69845	69845	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200644021	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Colonia Federal - 69751	69751	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$46,166,400	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$20,214,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$7,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$333,488	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$333,488	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$333,488	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	7,695	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	0.00	\$0	Otros	3,369	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	40,478	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	7,410	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	11,255	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	11,255	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200644022	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Zona Centro - 71212	71212	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200644023	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Valentin Gomez Farias - 68073	68073	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200646357	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con Tubería De Polietileno De Alta Densidad De 60 - 67641	67641	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200646365	Construcción De Línea De Agua Potable Con Tubería Pad 4, En Calles: Cedros, Ciprés, Colorines, Fresnos Y Pirul Ubicadas En El Predio Denomi - 66634	66634	Ciudad de México	Tlalpan	San Topilejo	Miguel Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200646404	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial - 45512	45512	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200646405	Construcción De Pozos De Absorción - 38388	38388	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$350,162	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$200,093	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLALPAN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$1,358,000	\$0	\$0	\$0	\$0
Obra	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLALPAN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$920,000	\$920,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$2,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	7,851	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	8,588	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A la fecha no hay avance fisico ni financiero en los proyectos de obra de este fondo, debido que los proyectos fueron autorizados al final del mes de septiembre, sin embargo durante el cuarto trimestre se ejecutarán los trabajos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	367	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A la fecha no hay avance fisico ni financiero en los proyectos de obra de este fondo, debido que los proyectos fueron autorizados al final del mes de septiembre sin embargo durante el cuarto trimestre se ejecutarán los trabajos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	350	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	21,911	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200646409	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Federal - 70080	70080	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200646410	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Romero Rubio - 70666	70666	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200646411	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Federal - 70285	70285	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200646412	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Alvaro Obregon - 69241	69241	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200646413	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Valentin Gomez Farias - 68033	68033	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200646414	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Moctezuma la Seccion - 69321	69321	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200648793	Rehabilitación Al Sistema De Drenaje En Las Calles Liberato Lara Y Calzada De Las Armas Colonia Ampliación San Pedro Xalpa - 37028	37028	Ciudad de México	Azcapotzalco	Azcapotzalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	General de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$333,488	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$500,232	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$333,488	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$500,232	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$200,093	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$400,186	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$1,784,543	\$1,427,634	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	11,255	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	9,676	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	11,255	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,309	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	8,588	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	12,791	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	20,992	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200648836	Construcción De Pozos De Absorcion 38457	38457	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200648837	Rehabilitación De Red Sanitaria Y Pluvial - 42763	42763	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200648845	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Ampliacion Caracol - 71237	71237	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200648846	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Pensador Mexicano - 71069	71069	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200648847	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Ignacio Zaragoza - 70618	70618	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200648848	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Federal - 70180	70180	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200648849	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Emilio Carranza - 71202	71202	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$12,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$333,488	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$333,488	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$333,488	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$333,488	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$500,232	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	5,207	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	5,152	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	6,043	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	12,960	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	16,125	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	11,255	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	5,571	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200648850	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Federal - 70550	70550	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200648851	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Morelos - 71182	71182	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200648852	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Jardin Balbuena - 68094	68094	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200651239	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Federal - 71493	71493	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200651240	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Federal - 69961	69961	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200651241	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Federal - 69617	69617	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$333,488	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$333,488	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$633,627	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$368,637	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$333,488	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$333,488	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	11,255	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	32,012	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	43,752	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro:
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	11,255	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	11,255	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	11,255	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200651242	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Colonia Michoacana - 71135	71135	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200651243	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Colonia Damian Carmona - 70805	70805	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200651244	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Colonia Peñon De Los Baños - 70898	70898	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200653558	Construcción De Centro De Salud, En El Pueblo De San Juan De Aragón De La Delegación Gustavo A Madero - 33147	33147	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Gustavo A. Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200653559	Trabajos De Mantenimiento A Instalaciones Hidro-Sanitarias En Escuelas De Nivel Básico De La Delegación Gustavo A Madero - 31990	31990	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Gustavo A. Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200653585	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial - 45520	45520	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200653593	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Colonia Peñon De Los Baños - 70873	70873	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$506,902	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$500,232	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$820,380	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Salud	En Ejecución	2016		\$7,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Educación	En Ejecución	2016		\$8,900,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$606,948	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,919	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,801	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	11,489	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	21,660	100.00	0.00	Financiera: Proyecto registrado en MIDS. Trabajos de obra por iniciar / Física: Proyecto registrado en MIDS. Trabajos de obra por iniciar / Registro: Proyecto registrado en MIDS. Trabajos de obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	19,060	100.00	0.00	Financiera: Proyecto registrado en MIDS. Por iniciar trabajos de obra. / Física: Proyecto registrado en MIDS. Por iniciar trabajos de obra. / Registro: Estatus actualizado.
\$0	0.00	\$0	Otros	175	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	11,489	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200653594	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Lorenzo Boturini - 69073	69073	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200653595	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Damian Carmona - 70852	70852	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200653596	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Morelos - 71192	71192	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200653597	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Pensador Mexicano - 71121	71121	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200653598	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Valentin Gomez Farias - 68080	68080	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200653599	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Valentin Gomez Farias - 68077	68077	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200655914	Rehabilitación De La Infraestructura De Tubería De Red Secundaria De Distribución De Agua Potable En La Calle De Abraham Sánchez - 34976	34976	Ciudad de México	Azcapotzalco	Azcapotzalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$1,000,464	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$500,232	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$333,488	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$483,558	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$266,790	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$200,093	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$2,476,753	\$1,981,402	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	5,650	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,801	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	32,012	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	12,960	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	8,588	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	8,588	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	21,300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200655915	Rehabilitación Al Sistema De Drenaje En Las Calles De Francisco Bertani Rosas Moreno Camino A Nextengo Colonia Ampliación San Pedro Xalpa - 37063	37063	Ciudad de México	Azcapotzalco	Azcapotzalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200655948	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial - 45149	45149	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200655949	Construcción De Pozos De Absorción 38452	38452	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200655950	Construcción De Pozos De Absorción 38442	38442	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200655951	Construcción De Pozos De Absorción 38426	38426	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200655958	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Colonia Federal - 70240	70240	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200655959	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Colonia Romero Rubio - 70765	70765	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$2,363,101	\$1,890,480	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$1,110,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$333,488	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$333,488	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	20,992	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	185	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	12,719	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	2,843	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	0.00	\$0	Otros	35,310	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	11,255	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	9,676	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200655960	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Colonia Lorenzo Boturini - 68859	68859	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200658382	Rehabilitación De La Infraestructura De Tubería De Red Secundaria De Distribución De Agua Potable En Las Colonias Pueblo De San Andrés Y B - 35015	35015	Ciudad de México	Azcapotzalco	Azcapotzalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200658383	Rehabilitación Al Sistema De Drenaje En Las Calles Enrique Añorve Y Jesús Capistrán Colonia Ampliación San Pedro Xalpa - 37021	37021	Ciudad de México	Azcapotzalco	Azcapotzalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200658394	Rehabilitación De La Red Secundaria De Drenaje Sanitario En La Delegación Iztacalco - 39450	39450	Ciudad de México	Iztacalco	Iztacalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200658421	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial - 45533	45533	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200658422	Equipamiento De Deposito Tanque De Agua - 45561	45561	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduria General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$400,186	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$1,231,402	\$985,121	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION AZCAPOTZALCO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$1,784,543	\$1,427,634	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN IZTACALCO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$15,796,895	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$1,975,800	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$40,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	5,650	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	6,700	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	20,992	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,009	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	330	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	155,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200658430	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Romero Rubio - 70712	70712	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200658431	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Jardin Balbuena - 68712	68712	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200658432	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Alvaro Obregon - 69278	69278	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200658433	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Valentin Gomez Farias - 68088	68088	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200658434	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Valentin Gomez Farias - 68066	68066	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200660846	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 37638	37638	Ciudad de México	Iztacalco	Iztacalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200660874	33903 Servicios Integrales - 51242	51242	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200660876	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial - 45543	45543	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	General de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$833,720	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$833,720	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$500,232	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$200,093	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$200,093	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN IZTACALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$5,514,151	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$5,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	9,676	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	43,752	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,309	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	8,588	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	8,588	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros		100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros		100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	900	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200660877	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial - 45497	45497	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200660888	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Colonia Puebla - 71253	71253	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200660889	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Colonia Alvaro Obregon - 69117	69117	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200660890	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Colonia Valentin Gomez Farias - 68092	68092	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200660891	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Colonia Jardín Balbuena - 68617	68617	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200663831	Mantenimiento Y Adquisición De Equipo	233326 AFASPE 2016	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud
DIF16160200664455	Mantenimiento Y Adquisición De Equipo	233326 PREVISIÓN PTAL. 2016	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular
DIF16160200665317	Proyecto De Inversión Para La Operación De Panteones Publicos	226225	Ciudad de México	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$1,975,800	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$333,488	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$500,232	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$200,093	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$333,488	\$0	\$0	\$0	\$0
	12-Salud		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2016	\$6,446,838	\$6,446,838	\$6,446,838	\$90,787	\$90,787	\$90,787
	12-Salud		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2016	\$4,661,610	\$4,661,610	\$4,661,610	\$3,667,159	\$3,667,159	\$3,667,159
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLÁHUAC	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$0	\$5,833,579	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	330	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	7,410	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,309	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	8,588	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	43,752	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$90,787	1.41	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ENTREGA DE BIENES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$3,667,159	78.67	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200665634	Rehabilitación De Banquetas Y Guarniciones En Diversas Calles Del Poligono A, De La Delegación Gustavo A. Madero	221 216	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
DIF16160200665667	Construcción De Gimnasio Techado, Col. Arturo Martínez	2 4 1 210	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
DIF16160200665724	Rehabilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario Águilas Tarango, Col. Ampliación Las Águilas	2 6 9 228	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
DIF16160200665749	Rehabilitación Del Centro Interactivo La Araña Col. La Araña	2 6 9 228	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
DIF16160200665757	Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Diversas Calles De La Delegación Gustavo A. Madero	221 218	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
DIF16160200665768	Rehabilitación Y Acondicionamiento De Faros Del Saber De La Delegación Miguel Hidalgo	10.1	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
DIF16160200665771	Construcción Del Centro Social Arturo López 2da Etapa En La Col. Arturo López	2 6 9 227	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Delegación Madero	Gustavo A. Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,923,000	\$6,923,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Delegación	Álvaro Obregón Deporte	En Ejecución	2016	\$1,780,200	\$1,780,200	\$0	\$1,780,200	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Delegación	Álvaro Obregón Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$2,967,000	\$2,967,000	\$0	\$2,967,000	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Delegación	Álvaro Obregón Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$3,461,500	\$3,461,500	\$0	\$3,461,500	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Delegación Madero	Gustavo A. Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,923,000	\$6,923,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y DELEGACIÓN	MIGUEL HIDALGO Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,428,500	\$6,428,500	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Delegación	Álvaro Obregón Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$2,472,500	\$2,472,500	\$0	\$2,472,500	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	75,000	0.00	0.00	Financiera: Sin programación en el periodo / Física: Sin programación en el periodo. / Registro: Sin programación en el periodo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	320,000	0.00	0.00	Financiera: Aun no se han registrado avances. / Física: Aun no se han registrado avances. / Registro: Este proyecto aun no registra avances. La meta se representa en inmueble debido a que el Portal no cuenta con la unidad de medida correspondiente se designo poner m2. Aun no se han registrado avances. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,000	0.00	0.00	Financiera: Aun no se han registrado avances. / Física: Aun no se han registrado avances. / Registro: Este proyecto aun no registra avances. La meta se representa en inmueble debido a que el Portal no cuenta con la unidad de medida correspondiente se designo poner m2. Aun no se han registrado avances. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120,000	0.00	0.00	Financiera: Este proyecto aun no registra avances. / Física: Este proyecto aun no registra avances. / Registro: Este proyecto aun no registra avances. La meta se representa en inmueble debido a que el Portal no cuenta con la unidad de medida correspondiente se designo poner m2. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	41,000	0.00	0.00	Financiera: La situación presupuestal se detalla en la parte de observaciones por cuestiones de espacio. / Física: Ver sección de observaciones por cuestión de espacio. / Registro: Se efectuará el Reencarpetado de vialidades en GAM Proyecto 0 02D7 6009, realizando trabajos de raspado de asfalto, compactación de suelo, reencarpetado y bacheo en calles y avenidas secundarias. - Sin programación en el periodo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120,000	0.00	0.00	Financiera: Aun no se han registrado avances. / Física: Aun no se han registrado avances. / Registro: Este proyecto aun no registra avances. La meta se representa en inmueble debido a que el Portal no cuenta con la unidad de medida correspondiente se designo poner m2. Aun no se han registrado avances. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200665778	Rehabilitación De Espacios Públicos En La Colonia Ejercito De Oriente	1769	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
DIF16160200665784	Construcción De La Casa Del Adulto Mayor Francisco Villa 2da Etapa Col. Francisco Villa	2 6 9 227	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
DIF16160200665791	Remodelación Y Acondicionamiento De Centros De Desarrollo Infantil En Miguel Hidalgo	10.2	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
DIF16160200665796	Transformación E Instalación De Puntos De Luz En Distintas Calles De La Delegación Gustavo A. Madero	224 223	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
DIF16160200665802	Rehabilitación De Espacios Públicos En Las Colonias Ejercito Constitucionalista (Sm1, Sm2, Sm3), Xalpa Y Ampliación Emiliano Zapata. (Infraestructura)	1770	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
DIF16160200665839	Reconstrucción De Guarniciones Y Banquetas Territorial De Santa Catarina	1771	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$0	\$7,912,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Álvaro Obregón	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,186,800	\$1,186,800	\$0	\$1,186,800	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,461,500	\$3,461,500	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Gustavo Madero	A. Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,978,005	\$1,978,005	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Iztapalapa	Urbanización	En Ejecución	2016	\$0	\$8,406,500	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Iztapalapa	Urbanización	En Ejecución	2016	\$0	\$8,703,200	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80,000	0.00	0.00	Financiera: Aun no se han registrado avances. / Física: Aun no se han registrado avances. / Registro: Este proyecto aun no registra avances. La meta se representa en inmueble debido a que el Portal no cuenta con la unidad de medida correspondiente se designo poner m2. Aun no se han registrado avances. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Luminaria	11,522	0.00	0.00	Financiera: La situación presupuestal se detalla en la parte de observaciones por cuestiones de espacio. / Física: Ver sección de observaciones por cuestión de espacio. / Registro: Se llevará a cabo la Instalación de superpostes y transformación e instalación de puntos de luz en diferentes espacios públicos y vialidades. Proyecto O 02D7 6012. Los trabajos a desarrollar para 11 superpostes consisten en cimentación, colocación de caña o poste, sistema de elavación, corona e instalación de luminarios. Transformación de 480 luminarias: cambio fisico de luminarios, fotocontactores, difusores, brazos, cableado y pintura de poste. - Sin programación en el periodo.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200665857	Rehabilitación De Los Centros Culturales Territorial Cabeza De Juárez	1772	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
DIF16160200665867	Rehabilitación De Centros Culturales Ubicados Territorial Santa Catarina	1773	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
DIF16160200665883	Sustitución De La Red Secundaria De Drenaje En Las Colonias Ejército De Oriente Y Ampliación Emiliano Zapata	1774	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
DIF16160200665913	Rehabilitación Del Centro Cultural Iztapalapa	1775	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
DIF16160200665940	Rehabilitación De Vialidad En La Colonia Ampliacion Emiliano Zapata (Calle Secundaria)	1776	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
DIF16160200665955	Construcción De Parque En La Colonia Chinampac De Juárez I	1777	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
DIF16160200665964	Construcción De Parque En La Colonia Chinampac De Juárez Ii	1778	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
DIF16160200666017	Rehabilitación De Diferentes Espacios Públicos Territorial Ermita Zaragoza	1779	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Ejecutora	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$0	\$5,934,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Iztapalapa	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$0	\$6,527,400	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Iztapalapa	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$0	\$9,692,200	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Iztapalapa	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$0	\$4,945,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Iztapalapa	Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$0	\$7,417,500	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Iztapalapa	Urbanización	En Ejecución	2016	\$0	\$9,791,100	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Iztapalapa	Urbanización	En Ejecución	2016	\$0	\$9,197,700	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Iztapalapa	Urbanización	En Ejecución	2016	\$0	\$6,527,400	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200666190	Adquisición De Equipo Informatico Y Audiovisual, Software Y Licencia	A11016020	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200666204	Adquisición De Semafóros Inteligentes Para Intersecciones En Vias Primarias	A11016013	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad
DIF16160200666213	Adquisición De Patrullas Tipo Sedan	A11016032	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad
DIF16160200666238	Rehabilitación De Banquetas Y Guarniciones De Diversas Calles Del Poligono B, De La Delegación Gustavo A. Madero	221 216	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
DIF16160200666241	Construcción De Centros De Gestión De Emergencias	011016003	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Económicas Contingencias
DIF16160200666422	Adquisición De Cámaras Fotográficas	A11016023	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal
DIF16160200666711	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Colonia Agrícola Oriental Oriente	2-1-3-206	Ciudad de México	Iztacalco	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Federales Procuraduría Justicia del DF	General de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Federales Secretaría Pública	de Seguridad Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,238,917	\$1,238,917	\$1,238,917
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Secretaría Pública	de Seguridad Seguridad	En Ejecución	2016	\$0	\$99,800,000	\$99,800,000	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Secretaría Pública	de Seguridad Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$0	\$307,759,994	\$307,759,994	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Delegación Madero	Gustavo A. Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,934,000	\$5,934,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Secretaría Pública	de Seguridad Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$0	\$37,519,864	\$37,519,864	\$37,357,794	\$24,919,148	\$24,919,148
	4-Gobernación	Secretaría Pública	de Seguridad Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$0	\$370,300	\$370,300	\$369,930	\$369,930	\$369,930
	23-Provisiones Económicas	Salariales y DELEGACION IZTACALCO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$9,889,999	\$9,889,999	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,238,917	61.95	\$0	Computadoras	0	0.00	61.95	Financiera: RECURSOS FOMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y ANEXO TECNICO DEL FASP / Física: ADQUISICIÓN DE 63 EQUIPOS DE SONIDO Y 64 PANTALLAS LED / Registro: RECURSOS FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ANEXO TÉCNICO DEL FASP; DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE 63 EQUIPOS DE SONIDO Y 64 PANTALLAS LED / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: RECURSOS FORMALIZADOS POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACION DEL FONDO CAPITALIDAD / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FOMALIZADOS EN EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACION DEL FONDO CAPITALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Vehículos	0	0.00	0.00	Financiera: RECURSOS FORMALIZADOS POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACION DEL FONDO CAPITALIDAD. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FOMALIZADOS EN EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACION DEL FONDO CAPITALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	34,000	0.00	0.00	Financiera: La situación presupuestal se detalla en la parte de observaciones por cuestiones de espacio. / Física: Ver sección de observaciones por cvuestión de espacio. / Registro: Por medio del proyecto O 02D7 6007 se llevarán a cabo Obras de rehabilitación de banquetas y guarniciones en diferentes frentes de la Delegación GAM. - Sin programación en el periodo.
\$24,919,148	66.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	66.42	Financiera: RECURSOS FORMALIZADOS EN EL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DEL FONDO CONTINGENCIAS ECONOMICAS / Física: Centro de gestion de emergencias / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DEL FONDO CONTINGENCIAS ECONOMICAS. RECURSOS ORIENTADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE 18 CENTRO DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$369,930	99.90	\$0	Otros	0	0.00	99.90	Financiera: RECURSOS FORMALIZADOS DEL SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL / Física: ADQUISICIÓN DE CAMARAS FOTOGRAFICAS. / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FOMALIZADOS EN EL CONVENIO DE ESPECIFICO DE ADHESION DEL SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. RECURSOS ORIENTADOS A LA ADQUISICIÓN DE CAMARAS FOTOGRAFICAS.
\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200666733	Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica En La Colonia Agricola Oriental Oriente	2-2-1-218	Ciudad de México	Iztacalco	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
DIF16160200666743	Sustitución De Ramales Domiciliarios En La Colonia Agricola Oriental Oriente	2-2-3-222	Ciudad de México	Iztacalco	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
DIF16160200667118	Construcción Y Ampliación De Infraestructura En Salud.	233207	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160200667588	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Educativa.	251217	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160200667670	Alumbrado Público	224223	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160200667745	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Comercial.	221214	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160200667786	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas	221216	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160200667814	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje.	213206	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160200668120	Renovación De Infraestructuras Con Motivo De La Reestructuración De La Conexión Urbana Entre San Antonio Abad Y Pino Suárez	0.07PH.6007	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y	DELEGACION IZTACALCO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$9,889,999	\$9,889,999	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y	DELEGACION IZTACALCO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$9,889,999	\$9,889,999	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Federales Federativas	Delegación Madero.	Gustavo A. Salud	En Ejecución	2016	\$432,712	\$432,712	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Federales Federativas	Delegación Madero.	Gustavo A. Educación	En Ejecución	2016	\$23,000,000	\$21,375,884	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Federales Federativas	Delegación Madero.	Gustavo A. Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,496,272	\$2,496,272	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Federales Federativas	Delegación Madero.	Gustavo A. Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$19,150,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Federales Federativas	Delegación Madero.	Gustavo A. Urbanización	En Ejecución	2016	\$21,905,168	\$21,905,168	\$1,491,287	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Federales Federativas	Delegación Madero.	Gustavo A. Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,665,848	\$2,598,488	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Federales Federativas	Fideicomiso Histórico de México	Centro de la Ciudad de Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$12,000,000	\$12,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0



Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	4,525	0.00	0.00	Financiera: La situación presupuestal se detalla en la parte de observaciones por cuestiones de espacio. / Física: Ver sección de observaciones por cuestión de espacio. / Registro: Los recursos se destinarán a la Construcción de Dispensario Médico y Dental en la colonia Arboledas de Cuauhtepc correspondiente al Presupuesto Participativo. (O 02D7 6043).
\$0	0.00	\$0	Otros	134,189	0.00	0.00	Financiera: La situación presupuestal se detalla en la parte de observaciones por cuestiones de espacio. / Física: Ver sección de observaciones por cuestión de espacio. / Registro: Se llevará a cabo la Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de la Infraestructura Educativa en GAM. (O 02D7 6026).
\$0	0.00	\$0	Luminaria	14,564	0.00	0.00	Financiera: La situación presupuestal se detalla en la parte de observaciones por cuestiones de espacio. / Física: Ver sección de observaciones por cuestión de espacio. / Registro: Con el presupuesto asignado se realizará la colocación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público en colonias correspondientes al Presupuesto Participativo. (O 02D7 6036).
\$0	0.00	\$0	Otros	116,686	0.00	0.00	Financiera: La situación presupuestal se detalla en la parte de observaciones por cuestiones de espacio. / Física: Ver sección de observaciones por cuestión de espacio. / Registro: El recurso se destinará a la Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Comercial en GAM (O 02D7 6025)
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	127,801	0.00	7.00	Financiera: La situación presupuestal se detalla en la parte de observaciones por cuestiones de espacio. / Física: Ver sección de observaciones por cuestión de espacio. / Registro: Con el recurso se llevará a cabo la rehabilitación y sustitución de banquetas y guarniciones en colonias correspondiente al presupuesto participativo. (O 02D7 6035)
\$0	0.00	\$0	Kilómetro	9,719	0.00	0.00	Financiera: La situación presupuestal se detalla en la parte de observaciones por cuestiones de espacio. / Física: Ver sección de observaciones por cuestiones de espacio. / Registro: Los recursos se destinarán al mantenimiento del sistema de drenaje, realizando los trabajos de ubicación de tramos dañados, rompimiento de concreto, excavación, retiro de tubería, compactación, colocación de tramo sustituido, relleno, repavimentación y limpieza para la atención de la red de drenaje pluvial, en atención de los comités
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: No se ha llevado a cabo el compromiso del proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200668260	Obra Pública Para La Construcción De 8 Muros De Contención A Base De Concreto Y Gaviones En El Bordo De La Parte Alta Del Río Eslava.	213207	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160200668327	Mantenimiento A 30 Edificios Públicos De La Delegación Tlalpan.	221215	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160200668350	Conservación De Vialidades Secundarias	221218	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160200668360	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico	221218	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160200668478	Construcción Del Centro Social Y Cultural Santa Martha En Villa Milpa Alta	02D126031	Ciudad de México	Milpa Alta	AA Milpa Alta	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160200668483	Remodelación Y Cambio De Techumbre Del Mercado Benito Juárez, En Villa Milpa Alta	02D126033	Ciudad de México	Milpa Alta	AA Milpa Alta	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160200668486	Construcción De Nichos Secos En Panteón De San Salvador Cuauhtenco	02D126037	Ciudad de México	Milpa Alta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160200668491	Adecuación De Espacios Para Aulas Digitales En La Biblioteca De Villa Milpa Alta	02D126038	Ciudad de México	Milpa Alta	AA Milpa Alta	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160200668496	Mantenimiento A La Alberca Delegacional Semiolímpica De San Francisco Tecoxpa	02D126039	Ciudad de México	Milpa Alta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160200668500	Construcción De Oficinas Alternas Y Federales A Un Costado Del Museo Altepepialcalli	02D126040	Ciudad de México	Milpa Alta	AA Milpa Alta	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Seguridad Justicia del DF	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0	
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,234,477	\$1,500,000	\$1,234,477	\$1,234,477
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$20,712,455	\$20,712,455	\$59,161	\$12,700,852	\$59,161	\$59,161
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,000,000	\$8,000,000	\$0	\$7,991,814	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,250,001	\$7,250,001	\$237,149	\$7,190,418	\$237,149	\$237,149
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Milpa Alta	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$0	\$2,455,248	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Milpa Alta	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$0	\$2,780,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Milpa Alta	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$0	\$300,000	\$269,499	\$269,499	\$269,499	\$269,499
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Milpa Alta	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$0	\$500,000	\$437,600	\$437,600	\$437,600	\$437,600
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Milpa Alta	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$0	\$2,500,000	\$1,251,280	\$1,251,280	\$1,251,280	\$1,251,280
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Milpa Alta	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$0	\$8,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	82.30	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Los recursos y meta física de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.29	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Los recursos y meta física de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Los recursos y meta física de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	3.27	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	76.34	Financiera: / Física: / Registro: Los recursos y meta física de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$269,499	89.83	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	89.83	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$437,600	87.52	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	87.52	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,251,280	50.05	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	50.05	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200668511	Perforación De Pozo (Agua, Vida Y Salud) En San Salvador Cuauhtenco	02D126029	Ciudad de México	Milpa Alta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160200668591	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas	221216	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160200668592	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	221218	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160200668593	Alumbrado Público	224223	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160200669267	Fortalecimiento De La Ejecución Y Desarrollo Del Programa Y Proyectos Federales De Protección Contra Riesgos Sanitarios Fortalecimiento De La Red Nacional De Laboratorios	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios
DIF16160200669387	Programa De Inversión Para El Apoyo Administrativo.	185201	Ciudad de México	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160200669435	Proyecto De Inversión Para Fomento Al Empleo.	312232	Ciudad de México	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Milpa Alta	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$0	\$2,455,248	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,464,148	\$2,886,790	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,196,222	\$5,196,222	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,309,432	\$2,309,432	\$0	\$0	\$0	\$0
	12-Salud		Agencia de Sanitaria del GDF	Proteccion Salud	En Ejecución	2016	\$4,269,032	\$4,269,032	\$4,269,032	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLÁHUAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$0	\$15,449,568	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLÁHUAC.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$0	\$6,750	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DEREALIZACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200669610	Programa De Inversión De Infraestructura En Alumbrado Público	002D46028	Ciudad de México	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160200669959	Alumbrado Público	224223	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160200670028	Mantenimiento Y Rehabilitación A 2 Deportivos Dentro Del Perimetro Delegacional	241212	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160200670081	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A 4 Centros De Desarrollo Social (Cendis) Dentro Del Perimetro Delegacional	269228	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160200670132	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas	2-2-1-216	Ciudad de México	Iztacalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160200670179	Adquisición De Equipamiento Tecnológico Para La Implementación Del Sistema De Justicia Penal 2016	A25016005	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal
DIF16160200670204	Edificio No Habitacional	221213	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160200670219	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A 24 Centros Cybertlalpan Dentro Del Perimetro Delegacional	269228	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Coyoacán	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,109,361	\$1,109,361	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Urbanización	En Ejecución	2016	\$0	\$983,889	\$0	\$971,739	\$971,739	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Urbanización	En Ejecución	2016	\$0	\$1,500,000	\$33,953	\$98,130	\$33,953	\$33,953
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Urbanización	En Ejecución	2016	\$929,625	\$929,625	\$819,442	\$819,442	\$819,442	\$819,442
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTACALCO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$9,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Consejería	Jurídica y de Servicios Legales	de Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,721,892	\$5,152,371	\$5,152,371	\$5,137,926	\$5,137,926	\$5,137,926
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$23,450,000	\$23,450,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$5,803,478	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Luminaria	628,063	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Luminaria	3,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Los recursos y meta fisica de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	2.26	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Los recursos y meta fisica de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	88.15	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Los recursos y meta fisica de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$5,137,926	99.72	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Los recursos y meta fisica de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200670242	Construcción De Laguna Vicente Guerrero	2-1-3-315-6004	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160200670244	Colector Y Planta De Bombeo De Aguas Residuales En Santa Catarina Yecahuizotl	2-1-3-316-6030	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160200670245	Rehabilitación De La P.B. 4-A Gran Canal Segunda Etapa	2-1-3-318-6005	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160200670246	Rehabilitacion Del Colector Electricistas	2-1-3-318-6081	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160200670252	Supervisión Normativa Del Programa Apazu	2-1-3-320-6065	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160200670254	Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable Acueducto De Guadalupe	2-2-3-348-6066	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160200670256	Linea De Conduccion De 504 Mm (20") De Diametro Y 1500 Mts. De Longitud, Av. Vidrio Plano Entre Av. Rio De Los Remedios Y Av. Acueducto.	2-2-3-348-6086	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$44,186,366	\$0	\$6,700,000	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$15,000,000	\$0	\$14,723,666	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$26,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$1,000,000	\$720,078	\$807,845	\$720,078	\$720,078
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$1,850,000	\$0	\$1,850,000	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$1,000,000	\$597,505	\$614,235	\$597,505	\$597,505



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE LAGUNA VICENTE GUERRERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: COLECTOR Y PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN SANTA CATARINA YECAHUIZOTL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN DE LA P.B. 4-A GRAN CANAL SEGUNDA ETAPA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$720,078	72.01	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACION DEL COLECTOR ELECTRICISTAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SUPERVISIÓN NORMATIVA DEL PROGRAMA APAZU - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO DE GUADALUPE
\$597,505	59.75	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	59.00	Financiera: / Física: / Registro: LINEA DE CONDUCCION DE 504 MM (20) DE DIAMETRO Y 1500 MTS. DE LONGITUD, AV. VIDRIO PLANO ENTRE AV. RIO DE LOS REMEDIOS Y AV. ACUEDUCTO.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200670257	Planta De Bombeo Cherokees Construccion De Planta De Bombeo De Seis Equipos 3 De 100 Lps Y 60 Metros De Cdt, 3 De 200 Lps Y 60 Metros De Cdt Considerando La Obras	2-2-3-349-6087	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160200670260	Rehabilitacion De Los Pozos De Agua Potable Del Sistema Lerma	2-2-3-350-6032	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160200670261	Rehabilitación Integral De La Planta Potabilizadora Agricola Oriental	2-2-3-350-6088	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160200670263	Supervisión Normativa Del Programa Apazu	2-2-3-351-6065	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160200670273	Rehabilitación, Sustitución E Instalación De Medidores	2-1-2-305-6001	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160200670274	Rehabilitación, Sustitución E Instalación De Medidoresequipamiento Del Pozo Lerma Sur 4-A	2-2-3-349-6068	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160200670276	Construcción De Planta De Bombeo Y Colector De Alivio Hangares (Primera Etapa)	2-1-3-315-6030	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad
DIF16160200670277	Construcción Del Colector Perimetral En La Presa Anzaldo Y Cruce De Periferico	2-1-3-315-6079	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad
DIF16160200670278	Reposición Del Pozo Sifon En La Delegación Iztacalco	2-2-3-349-6036	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$2,400,000	\$0	\$2,231,200	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$21,000,000	\$4,937,152	\$18,445,197	\$4,937,152	\$2,383,148
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$16,547,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$40,624,341	\$0	\$40,624,341	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$8,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Salariales y Económicas	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Salariales y Económicas	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$25,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Salariales y Económicas	y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$17,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PLANTA DE BOMBEO CHEROKES CONSTRUCCION DE PLANTA DE BOMBEO DE SEIS EQUIPOS 3 DE 100 LPS Y 60 METROS DE CDT, 3 DE 200 LPS Y 60 METROS DE CDT CONSIDERANDO LA OBRAS COMPLETA CON EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,383,148	11.35	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	11.35	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACION DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA LERMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACION INTEGRAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA AGRICOLA ORIENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SUPERVISIÓN NORMATIVA DEL PROGRAMA APAZU - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN, SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DEL POZO LERMA SUR 4-A - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE BOMBEO Y COLECTOR DE ALIVIO HANGARES (PRIMERA ETAPA) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PERIMETRAL EN LA PRESA ANZALDO Y CRUCE DE PERIFERICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: REPOSICIÓN DEL POZO SIFON EN LA DELEGACIÓN IZTACALCO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200670279	Rehabilitación Atarjea De Drenaje	2-1-3-318-6056	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad
DIF16160200670281	Construcción De Planta De Bombeo Gran Canal Balboas	2-2-3-349-6034	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad
DIF16160200670282	Reposición Del Pozo De La U.H. Torres De Toreo	2-2-3-349-6036	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad
DIF16160200670283	Rehabilitación A La Planta De Bombeo Villa Coapa, Segunda Etapa	2-2-3-350-6005	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad
DIF16160200670286	Rehabilitación De Redes De Agua Potable	2-2-3-350-6040	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad
DIF16160200670287	Rehabilitación De Tanque-Rebombeo Mimosa	2-2-3-350-6041	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad
DIF16160200670398	Adquisición De Mobiliario, Equipo Tecnológico Y Audiovisual Para Las Unidades De Mediacion	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal
DIF16160200671059	Trabajos De Rehabilitación Del Edificio Delegacional Delegación Cuauhtémoc	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$8,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$25,000,000	\$0	\$22,866,147	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$6,928,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$41,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$42,500,000	\$0	\$7,619,048	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
4-Gobernación		Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México	de Seguridad	En Ejecución	2016	\$8,678,501	\$8,678,501	\$8,678,501	\$8,577,521	\$8,577,521	\$8,577,521
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN ATARJEA DE DRENAJE DE 60 CM COL. MIRAVALLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE BOMBEO GRAN CANAL BALBOAS (FONDO CAPITALIDAD LIQUIDO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: REPOSICIÓN DEL POZO DE LA U.H. TORRES DE TOREO (FONDO CAPITALIDAD LIQUIDO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN A LA PLANTA DE BOMBEO VILLA COAPA, SEGUNDA ETAPA (FONDO CAPITALIDAD LIQUIDO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIONES A REDES DE AGUA POTABLE DIFERENTES DELEGACIONES (FONDO CAPITALIDAD LIQUIDO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN DE TANQUE-REBOMBEO MIMOSA (FONDO CAPITALIDAD LIQUIDO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$8,577,521	98.84	\$0	Piezas	0	0.00	98.84	Financiera: / Física: No se ha recibido mas documentación comprobatoria. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200671083	Reencarpetamiento Con Asfalto, Banquetas Y Guarniciones, Calle Jalapa.	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200671116	Reencarpetamiento Con Asfalto De La Calle Juventino Rosas, Delegación Cuauhtémoc.	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200671149	Trabajos De Sustitución De La Red De Drenaje En Las Colonias Juárez,Morelos, Buenavista Y Condesa.	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200671165	Trabajos De Sustitución De La Red Secundaria De Drenaje En Las Colonias Valle Gómez, Maza Y Peralvillo.	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200671185	Trabajos De Sustitución De La Red De Drenaje En Las Colonias Doctores, Buenos Aires, Ampliación Asturias Y Asturias.	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200671192	Reencarpetamiento Con Asfalto, Banquetas Y Guarniciones Calle Aguascalientes.	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200671213	Reencarpetamiento Con Asfalto, Banquetas Y Guarniciones Calle Fray Juan De Torquemada.	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200671222	Alumbrado Público, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc.	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200671248	Reencarpetamiento Con Asfalto, Banquetas Y Guarniciones, Calle Manuel Payno.	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$19,768,271	\$19,768,271	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$15,926,147	\$15,926,147	\$4,220,612	\$4,220,612	\$4,220,612	\$4,220,612
	23-Provisiones Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$15,914,448	\$15,914,448	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$14,098,686	\$14,098,686	\$1,771,946	\$1,771,946	\$1,771,946	\$1,771,946
	23-Provisiones Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$11,446,866	\$11,446,866	\$2,441,159	\$2,441,159	\$2,441,159	\$2,441,159
	23-Provisiones Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,704,667	\$10,704,667	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,542,743	\$10,542,743	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,020,000	\$10,020,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,306,128	\$8,306,128	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$4,220,612	26.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: . / Física: la unidad de medida es metro / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,771,946	12.57	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,441,159	21.33	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200671258	Reencarpentamiento Con Asfalto, Banquetas Y Guarniciones, Calle Chiapas.	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200671265	Reencarpentamiento Con Asfalto De La Calle Manuel Doblado, Delegación Cuauhtémoc.	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200671278	Reencarpentamiento Con Asfalto, Banquetas Y Guarniciones, Calle Efrén Rebollo.	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200671285	Reencarpentamiento Con Asfalto, Banquetas Y Guarniciones, Calle A. García Cubas, Delegación Cuauhtémoc.	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200671297	Reencarpentamiento Con Asfalto, Banquetas Y Guarniciones, Calle Manuel Caballero.	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200671305	Reencarpentamiento Con Asfalto De La Calle República De Bolivia-José Joaquín Herrera.	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200671310	Adquisición De Armamento Y Camaras De Video	A11016018	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública
DIF16160200671318	Reencarpentamiento Con Asfalto De La Calle República De Colombia-Lecumberri.	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200671335	Repavimentación De La Calle Querétaro Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Delegación Cuauhtémoc.	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$7,564,807	\$7,564,807	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,886,544	\$6,886,544	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,924,143	\$4,924,143	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Cuauhtémoc.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,611,918	\$4,611,918	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,350,626	\$4,350,626	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,331,598	\$4,331,598	\$0	\$0	\$0	\$0
	4-Gobernación	Secretaría de Pública de Seguridad	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,995,528	\$4,995,528	\$4,598,952	\$4,598,952	\$2,462,992	\$2,462,992
	23-Provisiones Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,710,104	\$3,710,104	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,453,664	\$3,453,664	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
\$2,462,992	49.30	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	49.30	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS, CONVENIO Y ANEXOS DEL FORTASEG / Física: ADQUISICIÓN DE 103 ARMAS / Registro: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS, CONVENIO Y ANEXOS DEL FORTASEG; PARA LA ADQUISICIÓN DE 103 KIT DE JUSTICIA PENAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200671348	Reencarpetamiento Con Asfalto, Banquetas Y Guarniciones, Calle Juan De Dios Pesa.	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200671356	Reencarpetamiento Con Asfalto De La Calle Mixcalco, Delegación Cuauhtémoc	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200671371	Reencarpetamiento Con Asfalto De La Calle Mellado, Delegación Cuauhtémoc	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200671378	Repavimentación De La Calle Tapachula Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Delegación Cuauhtémoc, En La Ciudad De México.	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200671386	Reencarpetamiento Con Asfalto, Banquetas Y Guarniciones, Calle Rafael Delgado	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200671392	Adquisición De Armamento Y Cámaras De Video	A11016018	Ciudad de México	Azcapotzalco	Cobertura municipal		Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública
DIF16160200671396	Alumbrado Público Calle Tehuantepec.	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200671407	Reencarpetamiento Con Asfalto De Callejón Mixcalco, Delegación Cuauhtémoc.	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Cauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,330,076	\$3,330,076	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Cauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,462,134	\$2,462,134	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Cauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,442,513	\$2,442,513	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Cauhtémoc.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,162,197	\$2,162,197	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Cauhtémoc.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,088,677	\$2,088,677	\$0	\$0	\$0	\$0
	4-Gobernación	Secretaría de Pública	de Seguridad Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,776,294	\$3,776,294	\$3,477,026	\$3,477,026	\$1,864,755	\$1,864,755
	23-Provisiones Económicas	Delegación Cauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,790,322	\$1,790,322	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Cauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,702,042	\$1,702,042	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,864,755	49.38	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	49.38	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS, CONVENIO Y ANEXOS DEL FORTASEG / Física: PARA LA ADQUISICIÓN DE 64 ARMAS / Registro: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS, CONVENIO Y ANEXOS DEL FORTASEG; PARA LA ADQUISICIÓN DE 64 ARMAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200671417	Adquisición De Armamento Y Cámaras De Video	A11016018	Ciudad de México	Benito Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública
DIF16160200671420	Alumbrado Público Calle Bajío.	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200671430	Reencarpetamiento Con Asfalto, Banquetas Y Guarniciones, Calle José Alvarado	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200671434	Reencarpetamiento Con Asfalto, Banquetas Y Guarniciones, Calle Piedras Negras	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200671448	Mantenimiento A La Escuela Secundaria No. 46 José Vasconcelos	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200671461	Adquisición De Armamento Y Cámaras De Video	A11016018	Ciudad de México	Coyoacán	Cobertura municipal		Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública
DIF16160200671464	Restauracion De La Calle Reynosa En La Delegacion Cuauhtemoc	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200671504	Rehabilitación De Alumbrado Publico De Diferentes Colonias De La Demarcación.	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200671512	Adquisición De Armamento Y Cámaras De Video	A11016018	Ciudad de México	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0	
	4-Gobernación	Secretaría Pública	de Seguridad	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,765,965	\$3,765,965	\$3,466,697	\$3,466,697	\$1,855,039	\$1,855,039
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Delegación	Cauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,363,676	\$1,363,676	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Delegación	Cauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,240,018	\$1,240,018	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Delegación	Cauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,230,095	\$1,230,095	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Delegación	Cauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	4-Gobernación	Secretaría Pública	de Seguridad	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,783,850	\$4,783,850	\$4,405,634	\$4,405,634	\$2,367,376	\$2,367,376
	23-Provisiones Económicas	Salariales y DELEGACION	CUAUHTEMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Delegación	Cauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$0	\$0
	4-Gobernación	Secretaría Pública	de Seguridad	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,549,946	\$2,549,946	\$2,347,986	\$2,347,986	\$1,259,874	\$1,259,874



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Fisica: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,855,039	49.26	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	49.26	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS, CONVENIO Y ANEXOS DEL FORTASEG / Fisica: PARA LA ADQUISICIÓN DE 64 ARMAS / Registro: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS, CONVENIO Y ANEXOS DEL FORTASEG; PARA LA ADQUISICIÓN DE 64 ARMAS
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: . / Fisica: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Fisica: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Fisica: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: . / Fisica: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,367,376	49.49	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	49.49	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS, CONVENIO Y ANEXOS DEL FORTASEG / Fisica: PARA LA ADQUISICIÓN DE 94 ARMAS / Registro: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS, CONVENIO Y ANEXOS DEL FORTASEG; PARA LA ADQUISICIÓN DE 94 ARMAS
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: . / Fisica: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: . / Fisica: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,259,874	49.41	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	49.41	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS, CONVENIO Y ANEXOS DEL FORTASEG / Fisica: PARA LA ADQUISICIÓN DE 50 ARMAS / Registro: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS, CONVENIO Y ANEXOS DEL FORTASEG; PARA LA ADQUISICIÓN DE 50 ARMAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200671514	Rehabilitación Al Deportivo Kid Azteca	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200671523	Mantenimiento Al Deportivo Antonio Caso	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200671534	Adquisición De Armamento Y Cámaras De Video	A11016018	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública
DIF16160200671536	Rehabilitación De Edificio Delegacional	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200671549	Edificación De Las Oficinas, Talleres Y Almacenes Del "Campamento La Ronda"	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200671557	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas, Guarniciones Y Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Diversas Calles De La Colonia Exhipodromo De Peralvillo	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200671567	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Del Sistema De Drenaje, Agua Potable, Banquetas Y Guarniciones Y Pavimentación De Concreto Hidráulico En Diversas Calles De La Colonia Centro	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegacion Cuauhtemoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	4-Gobernación	Secretaria de Pública	de Seguridad Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$7,428,503	\$7,428,503	\$6,839,147	\$6,839,147	\$3,664,574	\$3,664,574
	23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION CUAUHTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,200,000	\$4,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$70,000,000	\$70,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Cuauhtémoc.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$24,260,000	\$24,260,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION CUAUHTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$31,800,000	\$31,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$3,664,574	49.33	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	49.33	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS, CONVENIO Y ANEXOS DEL FORTASEG / Física: PARA LA ADQUISICIÓN DE 159 ARMAS / Registro: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS, CONVENIO Y ANEXOS DEL FORTASEG; PARA LA ADQUISICIÓN DE 159 ARMAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200671577	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Del Sistema De Drenaje, Agua Potable, Banquetas, Guarniciones Y Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Diversas Calles De La Colonia A	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200671582	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Del Drenaje, Agua Potable, Banquetas Y Guarniciones Y Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Diversas Calles De La Colonia Algarin	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200671593	Rehabilitación Del Mercado Paulino Navarro	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200671608	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Del Sistema De Drenaje, Agua Potable, Banquetas Y Guarniciones Y Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Diversas Calles De La Colonia	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200671617	Adquisición De Armamento Y Cámaras De Video	A11016018	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Cobertura municipal		Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública
DIF16160200671620	Rehabilitación Y Construcción De Banquetas Y Guarniciones En Calles De La Delegación Cuauhtémoc	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federativas para Entidades y Municipios	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$18,700,000	\$18,700,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$17,900,000	\$17,900,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$16,880,000	\$16,880,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	4-Gobernación	Secretaría Pública	de Seguridad Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,244,278	\$9,244,278	\$8,509,878	\$8,509,878	\$4,554,769	\$4,554,769
	23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,072,462	\$9,072,462	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$4,554,769	49.27	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	49.27	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS, CONVENIO Y ANEXOS DEL FORTASEG / Física: PARA LA ADQUISICIÓN DE 207 ARMAS / Registro: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS, CONVENIO Y ANEXOS DEL FORTASEG; PARA LA ADQUISICIÓN DE 207 ARMAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200671623	Rehabilitación Integral De La Calle Vicente Suárez En La Colonia Hipódromo De La Delegación Cuauhtémoc	-	Ciudad de México	Cuahtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero
DIF16160200671635	Adquisición De Armamento Y Cámaras De Video	A11016018	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública
DIF16160200671647	Adquisición De Armamento Y Cámaras De Video	A11016018	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública
DIF16160200671663	Adquisición De Armamento Y Cámaras De Video	A11016018	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública
DIF16160200671668	Adquisición De Armamento Y Cámaras De Video	A11016018	Ciudad de México	Iztacalco	Cobertura municipal		Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública
DIF16160200671681	Adquisición De Armamento Y Cámaras De Video	A11016018	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura municipal		Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública
DIF16160200671694	Adquisición De Armamento Y Cámaras De Video	A11016018	Ciudad de México	Tláhuac	Cobertura municipal		Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0	
	23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,927,538	\$2,927,538	\$0	\$0	\$0	\$0	
	4-Gobernación	Secretaría Pública	de Seguridad	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,571,946	\$2,571,946	\$2,366,314	\$2,366,314	\$1,259,874	\$1,259,874
	4-Gobernación	Secretaría Pública	de Seguridad	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,649,436	\$4,649,436	\$4,280,400	\$4,280,400	\$2,292,726	\$2,292,726
	4-Gobernación	Secretaría Pública	de Seguridad	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,363,443	\$4,363,443	\$4,018,275	\$4,018,275	\$2,158,248	\$2,158,248
	4-Gobernación	Secretaría Pública	de Seguridad	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,515,516	\$3,515,516	\$3,236,444	\$3,236,444	\$1,733,349	\$1,733,349
	4-Gobernación	Secretaría Pública	de Seguridad	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,662,537	\$3,662,537	\$3,372,449	\$3,372,449	\$1,809,535	\$1,809,535
	4-Gobernación	Secretaría Pública	de Seguridad	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,107,046	\$3,107,046	\$2,861,022	\$2,861,022	\$1,535,473	\$1,535,473



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,259,874	48.99	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	48.99	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS, CONVENIO Y ANEXOS DEL FORTASEG / Física: PARA LA ADQUISICIÓN DE 51 ARMAS / Registro: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS, CONVENIO Y ANEXOS DEL FORTASEG; PARA LA ADQUISICIÓN DE 51 ARMAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,292,726	49.31	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	49.31	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS, CONVENIO Y ANEXOS DEL FORTASEG / Física: PARA LA ADQUISICIÓN DE 98 ARMAS / Registro: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS, CONVENIO Y ANEXOS DEL FORTASEG; PARA LA ADQUISICIÓN DE 98 ARMAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,158,248	49.46	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	49.46	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS, CONVENIO Y ANEXOS DEL FORTASEG / Física: PARA LA ADQUISICIÓN DE 85 ARMAS / Registro: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS, CONVENIO Y ANEXOS DEL FORTASEG; PARA LA ADQUISICIÓN DE 85 ARMAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,733,349	49.31	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	49.31	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS, CONVENIO Y ANEXOS DEL FORTASEG / Física: PARA LA ADQUISICIÓN DE 62 ARMAS / Registro: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS, CONVENIO Y ANEXOS DEL FORTASEG; PARA LA ADQUISICIÓN DE 62 ARMAS
\$1,809,535	49.41	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	49.41	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS, CONVENIO Y ANEXOS DEL FORTASEG / Física: PARA LA ADQUISICIÓN DE 68 ARMAS / Registro: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS, CONVENIO Y ANEXOS DEL FORTASEG; PARA LA ADQUISICIÓN DE 68 ARMAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,535,473	49.42	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	49.42	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS, CONVENIO Y ANEXOS DEL FORTASEG / Física: PARA LA ADQUISICIÓN DE 59 ARMAS / Registro: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS, CONVENIO Y ANEXOS DEL FORTASEG; PARA LA ADQUISICIÓN DE 59 ARMAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200671703	Adquisición De Armamento Y Cámaras De Video	A11016018	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública
DIF16160200671718	Adquisición De Armamento Y Cámaras De Video	A11016018	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública
DIF16160200671723	Adquisición De Armamento Y Cámaras De Video	A11016018	Ciudad de México	Milpa Alta	Cobertura municipal		Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública
DIF16160200671813	Mantenimiento, Cinservacion Y Rehabilitacion En Secundarias Programa De Fortalecimiento Financiero Ii	2-2-1-218	Ciudad de México	Iztacalco	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200671822	Alumbrado Publico Programa De Fortalecimiento Financiero Ii	2-2-4-223	Ciudad de México	Iztacalco	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200671854	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion De Banquetas Programa De Fortalecimiento Financiero Ii	2-2-1-216	Ciudad de México	Iztacalco	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200671886	Rehabilitación De Banquetas Cdmx, Tramo Av. Insurgentes De Eje 4 Sur Tehuantepec A Av. Río Mixcoac	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad
DIF16160200671975	Re Encarpetado En Diversas Colonias De La Demarcación Coyoacán	002D46010	Ciudad de México	Coyoacán	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200672018	Mantenimiento De Espacios Públicos En Diversas Colonias Ubicadas Dentro Del Perímetro Delegacional.	002D46002	Ciudad de México	Coyoacán	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200672029	Reencarpetamiento Con Asfalto, Banquetas Y Guarniciones, Calle Coahuila.	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del DF	Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	4-Gobernación	Secretaría Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$3,809,559	\$3,809,559	\$3,508,455	\$3,508,455	\$1,885,721	\$1,885,721
	4-Gobernación	Secretaría Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$13,118,229	\$13,118,229	\$12,071,709	\$12,071,709	\$6,438,954	\$6,438,954
	4-Gobernación	Secretaría Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,026,783	\$2,026,783	\$1,865,215	\$1,865,215	\$995,527	\$995,527
	23-Provisiones Económicas	Salariales y DELEGACION IZTACALCO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y DELEGACION IZTACALCO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$40,000,000	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y DELEGACION IZTACALCO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y AUTORIDAD PÚBLICO	DEL ESPACIO Urbanización	En Ejecución	2016	\$149,850,000	\$149,850,000	\$149,850,000	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Delegación Coyoacán	Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$50,000,000	\$50,000,000	\$24,485	\$24,485	\$24,485	\$24,485
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Delegación Coyoacán	Urbanización	En Ejecución	2016	\$50,000,000	\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Delegación Cauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,968,702	\$9,968,702	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,885,721	49.50	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	49.50	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS, CONVENIO Y ANEXOS DEL FORTASEG / Física: PARA LA ADQUISICIÓN DE 71 ARMAS / Registro: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS, CONVENIO Y ANEXOS DEL FORTASEG; PARA LA ADQUISICIÓN DE 71 ARMAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$6,438,954	49.08	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	49.08	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS, CONVENIO Y ANEXOS DEL FORTASEG / Física: PARA LA ADQUISICIÓN DE 326 ARMAS / Registro: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS, CONVENIO Y ANEXOS DEL FORTASEG; PARA LA ADQUISICIÓN DE 326 ARMAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$995,527	49.12	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	49.12	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS, CONVENIO Y ANEXOS DEL FORTASEG / Física: PARA LA ADQUISICIÓN DE 44 ARMAS / Registro: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS, CONVENIO Y ANEXOS DEL FORTASEG; PARA LA ADQUISICIÓN DE 44 ARMAS
\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE LICITACIÓN - Proyecto PENDIENTE de contratar.
\$24,485	0.05	\$0	Kilómetro	628,063	0.00	0.00	Financiera: / Física: PARA ESTE TRIMESTRE NO HUBO AVANCE FÍSICO DEBIDO A QUE EL PROYECTO INICIO A FINALES DEL TRIMESTRE / Registro:
\$0	0.00	\$0	Otros	628,063	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto		Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles		-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200672035	Rehabilitación Insurgentes	Del Mercado	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200672114	Mantenimiento, Rehabilitación Deportivos	Conservación Y De Espacios	241212	Ciudad de México	Cuajimalpa Morelos	de Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200672132	Mantenimiento, Rehabilitación De Banquetas	Conservación Y	221216	Ciudad de México	Cuajimalpa Morelos	de Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200672138	Construcción Vial	De Infraestructura	221221	Ciudad de México	Cuajimalpa Morelos	de Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200672143	Mantenimiento, Conservación De Imagen Urbana	Rehabilitación Y	221219	Ciudad de México	Cuajimalpa Morelos	de Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
DIF16160200673632	Rehabilitación A Escuelas Públicas-1759		0.02D2.6084	Ciudad de México	Azcapotzalco	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
DIF16160200674442	Rehabilitación De Ecobiblioteca Digital Ubicada En La Comunidad De San Antonio Tecomitl		02D126042	Ciudad de México	Milpa Alta	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
DIF16160200674838	Sustitución De Luminaria En Diversas Plazas De La Delegación		02D126043	Ciudad de México	Milpa Alta	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$12,000,000	\$12,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	DELEGACIÓN MORELOS	CUAJIMALPA DE Deporte	En Ejecución	2016	\$25,000,000	\$25,000,000	\$4,563,392	\$4,563,392	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	DELEGACIÓN MORELOS	CUAJIMALPA DE Urbanización	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$3,020,349	\$3,020,349	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	DELEGACIÓN MORELOS	CUAJIMALPA DE Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$29,989,756	\$29,989,756	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	DELEGACIÓN MORELOS	CUAJIMALPA DE Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,934,000	\$5,934,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,400,000	\$4,351,600	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	DELEGACION MILPA ALTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,949,614	\$6,949,614	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	DELEGACION MILPA ALTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,889,990	\$9,889,990	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Lote	100	0.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Lote	100	0.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,400	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Lote	100,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Luminaria	100,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200675758	Sustitución De Luminarias Existentes A Luminaria Led Con Tecnología De Leds En Avenidas Principales	02D126048	Ciudad de México	Milpa Alta	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
DIF16160200676018	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Del Sistema De Drenaje	213204	Ciudad de México	Cuajimalpa Morelos	de Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160200676022	Construcción Y Ampliación De Banquetas	221212	Ciudad de México	Cuajimalpa Morelos	de Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160200676027	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	221218	Ciudad de México	Cuajimalpa Morelos	de Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160200676030	Alumbrado Público	224223	Ciudad de México	Cuajimalpa Morelos	de Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160200676034	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos	241212	Ciudad de México	Cuajimalpa Morelos	de Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160200676037	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Desarrollo Social	269228	Ciudad de México	Cuajimalpa Morelos	de Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160200676038	Rehabilitación Y Mantenimiento A 10 Espacios Públicos En La Delegación Venustiano Carranza	-	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200676554	Mantenimiento Y Remodelación Del Mercado Público La Dalia	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y	DELEGACION MILPA ALTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,863,396	\$9,863,396	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MORELOS	CUAJIMALPA DE Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$3,506,254	\$3,506,254	\$2,386,860	\$2,386,860	\$2,386,860	\$2,386,860
	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MORELOS	CUAJIMALPA DE Urbanización	En Ejecución	2016	\$654,551	\$654,551	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MORELOS	CUAJIMALPA DE Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$7,039,898	\$7,039,898	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MORELOS	CUAJIMALPA DE Seguridad	En Ejecución	2016	\$654,551	\$654,551	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MORELOS	CUAJIMALPA DE Deporte	En Ejecución	2016	\$1,309,102	\$1,309,102	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MORELOS	CUAJIMALPA DE Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$654,551	\$1,309,102	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y	Delegación Carranza	Venustiano Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$1,145,251	\$1,145,251	\$1,145,251	\$1,145,251
	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Federales Federativas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,605,012	\$6,605,012	\$3,549,529	\$3,549,529	\$3,549,529	\$3,549,529



Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Luminaria	100,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,386,860	68.07	\$0	Kilómetro	100	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO A LA LÍNEA DE DRENAJE DE LA COLONIA NAVIDAD. / Física: SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO A LA LÍNEA DE DRENAJE DE LA COLONIA NAVIDAD. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Registro:
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Luminaria	100	0.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Lote	100	0.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Lote	100	0.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,145,251	11.45	\$0	Otros	0	0.00	11.45	Financiera: / Física: EL ACUMULADO CORRESPONDE A LA META FÍSICA DE 10 ESPACIOS PÚBLICOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$3,549,529	53.74	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: La unidad de medida es inmueble / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200676671	Trabajos De Rehabilitación Del Cendi Mapimi, Dentro De La Delegación Cuauhtémoc	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160200676884	Rehabilitación De 10 Escuelas De Nivel Básico En La Delegación Venustiano Carranza	-	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200676934	Rehabilitación De Banquetas Y Guarniciones En 8 Colonias De La Delegación Venustiano Carranza	-	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200677008	Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica En 6 Colonias De La Delegación Venustiano Carranza	-	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200677292	Rehabilitación De La Red De Drenaje En 14 Colonias En La Delegación Venustiano Carranza	-	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160200677339	Rehabilitación De 8 Espacios Público En La Delegación Venustiano Carranza.	-	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160200677360	Mejoramiento De Carpeta Asfáltica En 13 Colonias De La Delegación Venustiano Carranza.	-	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160200677371	Rehabilitación Del Mercado "Águiles Serdán" En La Delegación Venustiano Carranza.	-	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160200677665	Adquisición De Camiones Recolectores De Basura.	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad
DIF16160200677680	Adquisición De 41 Cajas De Transferencia	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Cauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,500,000	\$5,500,000	\$3,738,867	\$3,738,867	\$3,738,867	\$3,738,867
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Delegación Carranza	Venustiano	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$1,921,432	\$1,921,432	\$1,921,432	\$1,921,432
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Delegación Carranza	Venustiano	Urbanización	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$6,459	\$6,459	\$6,459	\$6,459
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Delegación Carranza	Venustiano	Urbanización	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Carranza	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,507,771	\$9,507,771	\$1,586,911	\$1,586,911	\$1,586,911	\$1,586,911
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Carranza	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$5,433,012	\$5,433,012	\$674,149	\$674,149	\$674,149	\$674,149
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Carranza	Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$2,716,506	\$2,716,506	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Carranza	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,486,271	\$5,486,271	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Secretaría Servicios	de Obras y Otros Proyectos		En Ejecución	2016	\$0	\$549,900,000	\$439,370,100	\$548,709,000	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Secretaría Servicios	de Obras y Otros Proyectos		En Ejecución	2016	\$0	\$99,800,000	\$79,740,200	\$99,472,320	\$49,736,160	\$49,736,160



Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$3,738,867	67.98	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: La unidad de medida es inmueble / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,921,432	19.21	\$0	Otros	0	0.00	19.21	Financiera: / Física: EL ACUMULADO CORRESPONDE A LA META FÍSICA DE 10 INMUEBLES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$6,459	0.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.04	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,586,911	16.69	\$0	Metros lineales	0	0.00	16.69	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$674,149	12.41	\$0	Otros	0	0.00	12.41	Financiera: / Física: EL ACUMULADO CORRESPONDE A LA META FÍSICA DE 8 ESPACIOS PÚBLICOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL PERIODO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTÓ PROGRACIÓN EN EL PERIODO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	49.84	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200677688	Mantenimiento Mayor Y Reparación De 5 Estaciones De Transferencia De Residuos Sólidos Urbanos.	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad
DIF16160200677698	Adquisición De Barredoras Mecánicas	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad
DIF16160200677708	Construcción Del Corredor Vial Para El Transporte Público Línea 7 Del Metrobús, Sobre Calzada De Los Misterios Y Avenida Paseo De La Reforma En Tramo De Indios Verdes A Santa Fé.	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad
DIF16160200678961	Mantenimiento Y Rehabilitación De Espacios Viales "Programa Pasos Seguros" Original	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad
DIF16160200679041	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana.	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160200679190	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas, Guarniciones Y Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Diversas Calles De La Colonia Peralvillo	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200679683	Rehabilitación Del Centro Comunitario En La Colonia Santa María Aztahuacan	0.02D9.6032	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Federales Procuraduría Justicia del DF	General de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Secretaría Servicios	de Obras y Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$0	\$99,900,000	\$79,820,100	\$41,859,035	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Secretaría Servicios	de Obras y Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$0	\$99,800,000	\$79,740,200	\$99,748,999	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Secretaría Servicios	de Obras y Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$0	\$249,750,000	\$199,550,250	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Secretaría Servicios	de Obras y Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$50,000,000	\$119,880,000	\$95,784,120	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Delegación Cauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,100,000	\$4,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Delegación Cauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$24,260,000	\$24,260,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Delegación Iztapalapa	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$0	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA VEHICULOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: . / Física: La unidad de medida es espacio público / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200679691	Mantenimiento De Un Espacio Deportivo En La Colonia Las Peñas De La Delegación Iztapalapa	0.02D9.6033	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200679696	Rehabilitación De Un Espacio Cultural En La Colonia El Santuario	0.02D9.6034	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200679705	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Dirección Territorial Estrella	0.02D9.6049	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160200686007	Rehabilitación De Red De Agua Potable Paraje El Caballito - 114897	114897	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200686010	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Jalalpa El Grande - 114418	114418	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200686011	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Golondrinas - 114846	114846	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200686181	Construcción De De Drenaje Sanitario En El Asentamiento Chichilaula Barrio Santiago Pueblo Santa Catarina Yecahuitzotl Delegación Tlahuac - 115677	115677	Ciudad de México	Tláhuac	Santa Catarina Yecahuitzotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federativas para Entidades y Municipios	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Iztapalapa	Deporte	En Ejecución	2016	\$0	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Iztapalapa	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$0	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Iztapalapa	Urbanización	En Ejecución	2016	\$0	\$17,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federativas DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$1,905,590	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federativas DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$9,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federativas DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federativas DELEGACIÓN DE TLAHUAC	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$1,359,951	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,888	100.00	0.00	Financiera: Los proyectos están proceso de realizarse / Física: Los proyectos están proceso de realizarse / Registro: Los proyectos están proceso de realizarse - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,332	100.00	0.00	Financiera: Los proyectos estan proceso de reliazarse / Física: Los proyectos estan proceso de reliazarse / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,552	100.00	0.00	Financiera: Los proyectos estan proceso de reliazarse / Física: Los proyectos estan proceso de reliazarse / Registro: Los proyectos estan proceso de reliazarse - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	0.00	Financiera: / Física: EL PRESUPUESTO SE EJERCERÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2016. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200686186	Construcción De Tres Resumideros De Tabique En La Colonia El Zacatón En Las Calles A Nogal B Pino Y C Ocote - 187772	187772	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200686187	Construcción De Resumidero De Tabique De 5x5 (Muro De Tabique De Piedra Y Rejilla Comercial) - 75834	75834	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200686188	Construcción De Resumidero De Tabique En Calle Tezontitla A La Altura De La Calle Duraznos En El Pueblo De San Andrés Totoltepec - 187047	187047	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200686189	Construcción De Resumidero De Tabique En Calle Becal Entre Calle Chemax Y Acanche En La Colonia Heroes De Padierna - 187121	187121	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200686190	Captación De Agua Pluvial Para Cuatrocientos Cincuenta Y Ocho Viviendas En La Colonia El Zacatón - 145987	145987	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200686191	Captación De Agua Pluvial Para Setentay Ocho Viviendas En Las Colonias San Juan Y La Venta - 148447	148447	Ciudad de México	Tlalpan	San Miguel Ajusco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200686196	Rehabilitación A La Red De Agua Potable En Barrio La Asunción Y Barrio Caltongo - 148448	148448	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLALPAN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$614,229	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLALPAN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$610,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLALPAN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$610,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLALPAN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$610,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION TLALPAN A TRAVÉS DE LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$5,155,812	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLALPAN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$811,091	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$7,107,756	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	1,242	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A la fecha no hay avance físico ni financiero en los proyectos de obra de este fondo, debido que los proyectos fueron autorizados al final del mes de septiembre, sin embargo durante el cuarto trimestre se ejecutarán los trabajos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	414	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A la fecha no hay avance físico ni financiero en los proyectos de obra de este fondo, debido que los proyectos fueron autorizados al final del mes de septiembre, sin embargo durante el cuarto trimestre se ejecutarán los trabajos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	414	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A la fecha no hay avance físico ni financiero en los proyectos de obra de este fondo, debido que los proyectos fueron autorizados al final del mes de septiembre, sin embargo durante el cuarto trimestre se ejecutarán los trabajos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	414	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A la fecha no hay avance físico ni financiero en los proyectos de obra de este fondo, debido que los proyectos fueron autorizados al final del mes de septiembre, sin embargo durante el cuarto trimestre se ejecutarán los trabajos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	2,742	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A la fecha no hay avance físico ni financiero en los proyectos de obra de este fondo, debido que los proyectos fueron autorizados al final del mes de septiembre, sin embargo durante el cuarto trimestre se ejecutarán los trabajos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	409	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A la fecha no hay avance físico ni financiero en los proyectos de obra de este fondo, debido que los proyectos fueron autorizados al final del mes de septiembre, sin embargo durante el cuarto trimestre se ejecutarán los trabajos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	8,128	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200686197	Mejoramiento De Núcleos Sanitarios En La Escuela Primaria Cristobal Colón - 123164	123164	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200686200	Mejoramiento De Núcleos Sanitarios En La Escuela Primaria Maestro Adolfo Valles - 122741	122741	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200686201	Construcción De Techado En Área De Educación Física En La Secundaria Número Doscientos Cincuenta - 134493	134493	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200686202	Construcción De Techado En Área De Educación Física En La Escuela Secundaria Número Cientosiete - 134483	134483	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200686203	Construcción De Techado En Área De Educación Física En La Escuela Primaria Xochimilco - 134498	134498	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200686239	Esc Sec Tec Ignacio Manuel Altamirano Instalacion Electrica - 149857	149857	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Totolapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200686240	J N Luz Maria Chacon Duran Pintura - 149100	149100	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Totolapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200686242	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 172971	172971	Ciudad de México	Milpa Alta	Villa Milpa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Educación	En Ejecución	2016		\$597,141	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Educación	En Ejecución	2016		\$597,141	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Educación	En Ejecución	2016		\$603,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Educación	En Ejecución	2016		\$603,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Educación	En Ejecución	2016		\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CONTRERAS	LA MAGDALENA Educación	En Ejecución	2016		\$291,371	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CONTRERAS	LA MAGDALENA Educación	En Ejecución	2016		\$227,898	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MILPA ALTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$9,000	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	4,382	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN - PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	5,232	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7,173	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	18,228	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,128	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	5,800	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,220	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros		100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200686243	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 172915	172915	Ciudad de México	Milpa Alta	Villa Milpa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200686245	Construcción Y Adecuación De Sanitarios Para Cedi - 104968	104968	Ciudad de México	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200686246	Construcción De Comedor Y Obras Complementarias Para Cendi - 105307	105307	Ciudad de México	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200686247	Aulas Para Cendi - 104295	104295	Ciudad de México	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200686248	Comercio A - 155946	155946	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200691472	Rehabilitación De Red De Agua Potable Pueblo De Santa Lucia - 114910	114910	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200691473	Rehabilitación De Red De Agua Potable Lomas De Los Cedros - 114891	114891	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200691650	Construcción De Resumidero De Tabique De 5x5 (Muro De Tabique De Piedra Y Rejilla Comercial) - 76921	76921	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MILPA ALTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$42,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION BENITO JUAREZ	Educación	En Ejecución	2016		\$1,152,776	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2016		\$13,620,055	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION BENITO JUAREZ	Educación	En Ejecución	2016		\$2,763,051	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$425,412	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLALPAN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$610,000	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros		100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	100	100.00	0.00	Financiera: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE SANITARIOS PARA CENDIS / Física: / Registro: PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: AULAS PARA CENDI / Física: / Registro: PARA REVISIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Vivienda	45	100.00	0.00	Financiera: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,253	100.00	0.00	Financiera: Los proyectos están proceso de realizarse / Física: Los proyectos están proceso de realizarse / Registro: Los proyectos están proceso de realizarse - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,508	100.00	0.00	Financiera: Los proyectos están proceso de realizarse / Física: Los proyectos están proceso de realizarse / Registro: Los proyectos están proceso de realizarse - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	414	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A la fecha no hay avance fisico ni financiero en los proyectos de obra de este fondo, debido que los proyectos fueron autorizados al final del mes de septiembre, sin embargo durante el cuarto trimestre se ejecutarán los trabajos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200691651	Construcción De Resumideros De Tabique De 5x5 (Muro De Tabique De Piedra Y Rejilla Comercial) - 76456	76456	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200691652	Construcción De Resumidero De Tabique En Calle Dzitaz Esquina Ff Cc De Cuernavaca En La Colonia Sector Diecisiete - 186944	186944	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200691653	Captacion De Agua Pluvial Para Dos Viviendas En Las Colonias Vista Hermosa - 148531	148531	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200691655	Construcción De Resumidero De Tabique En Primera Cerrada Las Rosas En El Pueblo De San Miguel Topilejo - 186669	186669	Ciudad de México	Tlalpan	San Topilejo	Miguel Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200691659	Rehabilitación A La Red De Agua Potable En Barrio La Asunción - 148437	148437	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200691660	Mejoramiento De Núcleos Sanitarios En La Escuela Primaria Adam Mickiewicz - 123001	123001	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200691662	Mejoramiento De Núcleos Sanitarios En La Escuela Primaria Margarita Magón De Flores - 123215	123215	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200691663	Construcción De Un Aula En El Centro De Atención Múltiple No 19 - 122197	122197	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLALPAN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$1,220,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLALPAN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$610,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLALPAN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$20,418	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLALPAN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$610,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$16,526,650	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Educación	En Ejecución	2016		\$597,141	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Educación	En Ejecución	2016		\$597,141	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Educación	En Ejecución	2016		\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	830	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A la fecha no hay avance fisico ni financiero en los proyectos de obra de este fondo, debido que los proyectos fueron autorizados al final del mes de septiembre, sin embargo durante el cuarto trimestre se ejecutarán los trabajos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	414	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A la fecha no hay avance fisico ni financiero en los proyectos de obra de este fondo, debido que los proyectos fueron autorizados al final del mes de septiembre, sin embargo durante el cuarto trimestre se ejecutarán los trabajos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	17	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A la fecha no hay avance fisico ni financiero en los proyectos de obra de este fondo, debido que los proyectos fueron autorizados al final del mes de septiembre, sin embargo durante el cuarto trimestre se ejecutarán los trabajos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	414	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A la fecha no hay avance fisico ni financiero en los proyectos de obra de este fondo, debido que los proyectos fueron autorizados al final del mes de septiembre, sin embargo durante el cuarto trimestre se ejecutarán los trabajos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,439	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	5,903	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	6,322	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	9,261	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200691664	Construcción De Techado En Área De Educación Física En La Primaria Héroes De La Independencia - 134447	134447	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200691665	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 121683	121683	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200691667	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En San Andres Mixquic - 95828	95828	Ciudad de México	Tláhuac	San Andrés Mixquic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200691677	Depositos De Agua Potable En Coyoacan - 136872	136872	Ciudad de México	Coyoacán	Coyoacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200691692	J N Luz Maria Chacon Duran Techumbre En Patio - 149394	149394	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Totolapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200691693	Introduccion De Agua Potable Andador Encino - 127062	127062	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Totolapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200691694	E P Catalina Cardona Nava Pintura En Aulas - 149518	149518	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Totolapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200691695	Adquisicion De Tomografo - 170854	170854	Ciudad de México	Milpa Alta	Villa Milpa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Educación	En Ejecución	2016		\$603,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLAHUAC	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$1,019,018	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION COYOACAN	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$26,751,935	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CONTRERAS	LA MAGDALENA Educación	En Ejecución	2016		\$209,194	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CONTRERAS	LA MAGDALENA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$128,520	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CONTRERAS	LA MAGDALENA Educación	En Ejecución	2016		\$180,302	\$0	\$0	\$0	\$0
Obra	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION MILPA ALTA	Salud	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$13,000,000	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,356	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros		100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	8,684	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,220	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	130	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	852	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	300,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200691696	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 172529	172529	Ciudad de México	Milpa Alta	Villa Milpa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200691699	Barda Para Cendi - 104912	104912	Ciudad de México	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200691700	Arista - 155881	155881	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200696945	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Jalalpa Tepito - 114869	114869	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200697118	Construcción De La Red Secundaria De Drenaje En Calle Ciclovía Pf Cc De Cuernavaca Entre Sisal Y Chichicaspatl Colonia Sector Dicsiete - 186544	186544	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200697122	Construcción De Resumidero De Tabique De 5x5 (Muro De Tabique De Piedra Y Rejilla Comercial) - 76283	76283	Ciudad de México	Tlalpan	San Topilejo	Miguel Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200697125	Captacion De Agua Pluvial Para Cincuenta Y Cuatro Viviendas En Las Colonias Tehuisco Oyometitlay Los Angeles - 148496	148496	Ciudad de México	Tlalpan	San Topilejo	Miguel Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MILPA ALTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$120,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION BENITO JUAREZ	Educación	En Ejecución	2016		\$352,776	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION MIGUEL HIDALGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,445,096	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$4,197,648	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLALPAN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$2,616,069	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLALPAN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$1,220,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLALPAN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$573,690	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros		100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	100	100.00	0.00	Financiera: BARDA PARA CENDI / Física: / Registro: PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Vivienda	82	100.00	0.00	Financiera: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,159	100.00	0.00	Financiera: Los proyectos están proceso de realizarse / Física: Los proyectos están proceso de realizarse / Registro: Los proyectos están proceso de realizarse - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,750	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A la fecha no hay avance fisico ni financiero en los proyectos de obra de este fondo, debido que los proyectos fueron autorizados al final del mes de septiembre, sin embargo durante el cuarto trimestre se ejecutarán los trabajos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	830	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A la fecha no hay avance fisico ni financiero en los proyectos de obra de este fondo, debido que los proyectos fueron autorizados al final del mes de septiembre, sin embargo durante el cuarto trimestre se ejecutarán los trabajos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	267	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A la fecha no hay avance fisico ni financiero en los proyectos de obra de este fondo, debido que los proyectos fueron autorizados al final del mes de septiembre, sin embargo durante el cuarto trimestre se ejecutarán los trabajos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200697126	Mejoramiento De Núcleos Sanitarios En El Jardín De Niños Cuailama - 123294	123294	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200697128	Construcción De Techado En Área De Educación Física En La Escuela Primaria Independencia Económica De México - 134502	134502	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200697129	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 134525	134525	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200697130	Rehabilitación De Muros De Viviendas En La Colonia La Estación Delegación Tlahuac - 122709	122709	Ciudad de México	Tláhuac	Tláhuac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200697131	Rehabilitación De Guarniciones Y Banquetas En San Andres Mixquic Delegación Tlahuac - 116873	116873	Ciudad de México	Tláhuac	San Andrés Mixquic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200697132	Rehabilitación De Calle Plutarco Elias Calles En San Andres Mixquic - 96166	96166	Ciudad de México	Tláhuac	San Andrés Mixquic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200697138	Rehabilitación De Línea De Drenaje En La Calle Hiller - 140852	140852	Ciudad de México	Azcapotzalco	Azcapotzalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200697157	Construcción De Drenaje Pluvial, En Colonia Loma La Palma - 117850	117850	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Gustavo A. Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Seguridad Justicia del DF	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Educación	En Ejecución	2016		\$597,144	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Educación	En Ejecución	2016		\$603,000	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$465,096	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLÁHUAC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$20,393,453	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN DE TLAHUAC	Transportes vialidades	y En Ejecución	2016		\$1,297,828	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN DE TLAHUAC	Transportes vialidades	y En Ejecución	2016		\$3,771,499	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN AZACAPOTZALCO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$375,782	\$300,625	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$8,364,000	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	6,871	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,324	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros		100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	4,880	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	180	100.00	0.00	Financiera: / Física: EL PRESUPUESTO SE EJERCERA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2016. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	160	100.00	0.00	Financiera: / Física: EL PRESUPUESTO SE EJERCERÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE 2016. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	240	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,590	100.00	0.00	Financiera: En proceso licitación para emitir fallo. / Física: Sin avance fisico en el periodo. / Registro: Estatus actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200697164	Esc Sec Tec Ignacio Manuel Altamirano Impermeabilizacion En Aulas - 149834	149834	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Totolapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200697165	Introduccion Agua Potable Via Chiquita - 126702	126702	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Totolapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200697166	Introduccion De Agua Potable Cerrada Encino - 126799	126799	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Totolapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200697171	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 172991	172991	Ciudad de México	Milpa Alta	Villa Milpa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200697176	Construcción De Agua Potable - 172290	172290	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200697177	Tizoc - 155957	155957	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200697178	Sostenes Rocha - 155818	155818	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200697179	Río Alamo - 155052	155052	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0	
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CONTRERAS	LA MAGDALENA	Educación	En Ejecución	2016		\$1,320,961	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CONTRERAS	LA MAGDALENA	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$1,287,240	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CONTRERAS	LA MAGDALENA	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$299,880	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MILPA ALTA		Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$39,000	\$0	\$0	\$0	\$0
Obra	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CUAUHTEMOC		Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$28,000,000	\$7,432,755	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO		Vivienda	En Ejecución	2016		\$400,288	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO		Vivienda	En Ejecución	2016		\$275,104	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION MIGUEL HIDALGO		Vivienda	En Ejecución	2016		\$382,615	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,800	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,260	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	290	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros		100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	27,843	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Vivienda	56	100.00	0.00	Financiera: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO
\$0	0.00	\$0	Vivienda	2	100.00	0.00	Financiera: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Vivienda	2	100.00	0.00	Financiera: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200697180	Cendi Chorrito Aulas - 155960	155960	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200697181	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Colonia 20 De Noviembre - 86453	86453	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200702574	Reencarpetado De Calles En La Colonia Plan De Ayala - 78149	78149	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200702575	Reencarpetado De Calles De La Colonia Miguel Hidalgo 2ª Sección - 78412	78412	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200702582	Construcción De Resumidero De Tabique De 5x5 (Muro De Tabique De Piedra Y Rejilla Comercial) - 76205	76205	Ciudad de México	Tlalpan	San Topilejo	Miguel Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200702583	Rehabilitación A La Red De Drenaje En Barrio La Asunción - 148260	148260	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200702587	Mejoramiento De Núcleos Sanitarios En La Escuela Secundaria Técnica Número 109 - 122734	122734	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Educación	En Ejecución	2016		\$897,884	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$714,465	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLALPAN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes vialidades	y En Ejecución	2016		\$3,540,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLALPAN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes vialidades	y En Ejecución	2016		\$2,307,800	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLALPAN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$610,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$7,107,756	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Educación	En Ejecución	2016		\$597,141	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	12,409	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,416	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,548	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A la fecha no hay avance fisico ni financiero en los proyectos de obra de este fondo, debido que los proyectos fueron autorizados al final del mes de septiembre, sin embargo durante el cuarto trimestre se ejecutarán los trabajos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	414	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A la fecha no hay avance fisico ni financiero en los proyectos de obra de este fondo, debido que los proyectos fueron autorizados al final del mes de septiembre, sin embargo durante el cuarto trimestre se ejecutarán los trabajos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,439	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN - PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	2,017	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200702588	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 134523	134523	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200702589	Construcción De Arcotecho - 170993	170993	Ciudad de México	Milpa Alta	San Lorenzo Tlacoyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200702614	Acondicionamiento De Espacio Físico De Atención A La Población En Condición De Vulnerable - 133952	133952	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200702615	Introduccion De Drenaje Calle Via Chiquita - 127726	127726	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Totolapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200702616	Introduccion De Agua Potable Calle Del Rincon - 127212	127212	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Totolapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200702617	Construccion De Drenaje En Calle Capulines En Col Ermitaño - 150204	150204	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Totolapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200702618	Construccion De Drenaje En Calle Ojo De Agua San Nicolas - 150419	150419	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Totolapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$426,465	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MILPA ALTA	Educación	En Ejecución	2016		\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0
PRODIM	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$2,898,955	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CONTRERAS	LA MAGDALENA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$682,500	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CONTRERAS	LA MAGDALENA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$1,362,720	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CONTRERAS	LA MAGDALENA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$525,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CONTRERAS	LA MAGDALENA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$2,462,750	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros		100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	178	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros		100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,340	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	493	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200702619	Introduccion De Drenaje Calle Herreros - 128179	128179	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Paraje Chichicaspa Rural		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200702620	Construcción De Arco Techo En La Escuela Secundaria Tresciento Veinti Cinco En San Bartolomé Xicomulco - 167026	167026	Ciudad de México	Milpa Alta	Villa Milpa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200702622	Dotacion De Servicios Basicos Y Obras Complementarias Para Cendi - 106930	106930	Ciudad de México	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200702624	Tercera Privada De Allende Dieciocho - 158207	158207	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200702625	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Colonia Moctezuma 1ra Seccion - 86186	86186	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200702626	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Colonia Moctezuma 1ra Seccion - 86099	86099	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200708177	Construcción De Resumidero En Calle Tekit, Esquina Calle Homun Colonia Heroes De Padierna - 127635	127635	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200708178	Construcción De Resumidero En Calle José María Pino Suarez Colonia Miguel Hidalgo 2a Sección - 127582	127582	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CONTRERAS	LA MAGDALENA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$472,500	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION MILPA ALTA	Educación	En Ejecución	2016		\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2016		\$10	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$752,832	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$3,381,801	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$622,054	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLALPAN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$610,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLALPAN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$906,461	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	270	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	0.00	\$0	Otros	227	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	100	100.00	0.00	Financiera: DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA CENDI / Física: / Registro: PARA REVISIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	12,791	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	12,791	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	414	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A la fecha no hay avance fisico ni financiero en los proyectos de obra de este fondo, debido que los proyectos fueron autorizados al final del mes de septiembre, sin embargo durante el cuarto trimestre se ejecutarán los trabajos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	414	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A la fecha no hay avance fisico ni financiero en los proyectos de obra de este fondo, debido que los proyectos fueron autorizados al final del mes de septiembre, sin embargo durante el cuarto trimestre se ejecutarán los trabajos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200708182	Captacion De Agua Pluvial Para Sesenta Y Cuatro Viviendas En Las Colonias Ahuacatitla Tehuisco Y Ocotla Chico - 148542	148542	Ciudad de México	Tlalpan	San Topilejo	Miguel Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200708183	Mejoramiento De Núcleos Sanitarios En La Escuela Primaria Fernando Celada - 123073	123073	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200708185	Construcción De Un Aula En La Secundaria Técnica No 109 - 122261	122261	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200708186	Construcción De Techado En Área De Educación Física En La Escuela Secundaria Técnica Número Setenta Y Nueve - 134497	134497	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200708187	Construcción De Aula En La Primaria Quilaztli - 134506	134506	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200708188	Construcción De Biblioteca Del Jardín De Niños Refugio Pacheco De López Portillo - 171790	171790	Ciudad de México	Milpa Alta	San Tlacoyucan	Lorenzo Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200708197	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 102409	102409	Ciudad de México	Azcapotzalco	Azcapotzalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200708203	Construcción De Centro De Salud, En La Col. Progreso Nacional De La Delegación Gustavo A Madero - 117867	117867	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Gustavo A. Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLALPAN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE Agua PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN saneamiento CIUDADANA		y En Ejecución	2016		\$675,780	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Educación	En Ejecución	2016		\$597,141	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Educación	En Ejecución	2016		\$603,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Educación	En Ejecución	2016		\$603,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Educación	En Ejecución	2016		\$603,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MILPA ALTA	Educación	En Ejecución	2016		\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN AZACAPOTZALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$563,673	\$450,938	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Salud	En Ejecución	2016		\$13,463,672	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	318	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A la fecha no hay avance físico ni financiero en los proyectos de obra de este fondo, debido que los proyectos fueron autorizados al final del mes de septiembre, sin embargo durante el cuarto trimestre se ejecutarán los trabajos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	3,526	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	2,017	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10,336	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	3,128	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	178	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros		100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	21,390	100.00	0.00	Financiera: En proceso concurso de licitación / Física: En proceso concurso de licitación / Registro: En proceso de concurso de licitación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200708205	Rehabilitación De Red De Alcantarillado - 116359	116359	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200708211	Adquisición De Equipamiento Técnico Y De Computo - 133872	133872	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200708213	33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 150394	150394	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	La Magdalena Contreras	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200708214	Introduccion De Agua Potable Av Tunel - 127170	127170	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Totolapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200708215	Construccion De Drenaje En Calle Plataforma Dos B Tierra Unida - 150151	150151	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Totolapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200708217	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 172879	172879	Ciudad de México	Milpa Alta	Villa Milpa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200708221	Construccion De La Segunda Etapa De Sala De Rayos X En El Centro De Salud De Santa Ana Tlacotenco - 168958	168958	Ciudad de México	Milpa Alta	Santa Tlacotenco	Ana Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Seguridad Justicia del DF	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$10,222,017	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$777,146	\$0	\$0	\$0
Gasto indirecto	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CONTRERAS	LA MAGDALENA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$480,943	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CONTRERAS	LA MAGDALENA	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$985,320	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CONTRERAS	LA MAGDALENA	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$310,350	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MILPA ALTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$34,199	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION MILPA ALTA	Salud	En Ejecución	2016		\$1,241,716	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	5,152	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	0.00	\$0	Equipamiento		100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	0.00	\$0	Lote		100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	970	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	104	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros		100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	8,436	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200708222	Proyecto Complementario Informático Para Cendi - 106761	106761	Ciudad de México	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200708224	Techo Firme - 90541	90541	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200708225	Victoriano Cepeda - 156181	156181	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200708226	Cendi Chorrito Comedor - 156333	156333	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200708227	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Colonia Penitenciaria - 86600	86600	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200713319	Rehabilitación De Revestimiento De Asfalto Jalalpa - 114916	114916	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200713468	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calles De Santa Catarina Yecahuitzotl Delegación Tláhuac - 115756	115756	Ciudad de México	Tláhuac	Santa Catarina Yecahuitzotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200713469	Alumbrado Publico En Calles De Santa Catarina Yecahuitzotl - 115696	115696	Ciudad de México	Tláhuac	Santa Catarina Yecahuitzotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Seguridad Justicia del DF	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$379,900	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CUAUTEMOC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$191,020	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Educación	En Ejecución	2016		\$302,116	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$2,000,502	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN	Transportes vialidades	y En Ejecución	2016		\$7,500,000	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLÁHUAC	Transportes vialidades	y En Ejecución	2016		\$898,982	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLÁHUAC	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,107,790	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Computadoras		100.00	0.00	Financiera: PROYECTO INFORMÁTICO. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	26,103	100.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	7,851	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,642	100.00	0.00	Financiera: Los proyectos están proceso de realizarse / Física: Los proyectos están proceso de realizarse / Registro: Los proyectos están proceso de realizarse
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	0.00	Financiera: / Física: EL PRESUPUESTO SE EJERCERA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2016. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	180	100.00	0.00	Financiera: / Física: EL PRESUPUESTO SE EJERCERÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE 2016. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200713472	Construcción De Resumidero En Primera Cerrada De Cipres, Esquina Cipres, Pueblo De San Andrés Totoltepec - 127642	127642	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200713473	Construcción De Resumidero En Calle 35 Colonia 2 De Octubre - 127620	127620	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200713474	Construcción De Resumidero De Tabique De 5x5 (Muro De Tabique De Piedra Y Rejilla Comercial) En La Colonia Chichicaspatl. - 89779	89779	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200713475	Construcción De Resumidero De Tabique De 5x5 (Muro De Tabique De Piedra Y Rejilla Comercial) Colonia Heroes De Padierna - 89871	89871	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200713476	Construcción De 2 Resumideros De Tabique De 5x5 (Muro De Tabique De Piedra Y Rejilla Comercial) En El Pueblo De Magdalena Petlascalco. - 97601	97601	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200713477	Captacion De Agua Pluvial Para Doce Viviendas En Zacaton - 161005	161005	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200713482	Construcción De Un Aula En La Escuela Secundaria Técnica Número Veintiocho Francisco Goitia - 134488	134488	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200713483	Construcción De Bardas Perimetrales En La Primaria Humberto Esparza - 134507	134507	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLALPAN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$610,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLALPAN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$906,461	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLALPAN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$610,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLALPAN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$610,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLALPAN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$1,220,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLALPAN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$144,913	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Educación	En Ejecución	2016		\$603,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Educación	En Ejecución	2016		\$677,954	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	414	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A la fecha no hay avance fisico ni financiero en los proyectos de obra de este fondo, debido que los proyectos fueron autorizados al final del mes de septiembre, sin embargo durante el cuarto trimestre se ejecutarán los trabajos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	414	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A la fecha no hay avance fisico ni financiero en los proyectos de obra de este fondo, debido que los proyectos fueron autorizados al final del mes de septiembre, sin embargo durante el cuarto trimestre se ejecutarán los trabajos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	414	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A la fecha no hay avance fisico ni financiero en los proyectos de obra de este fondo, debido que los proyectos fueron autorizados al final del mes de septiembre, sin embargo durante el cuarto trimestre se ejecutarán los trabajos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	414	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A la fecha no hay avance fisico ni financiero en los proyectos de obra de este fondo, debido que los proyectos fueron autorizados al final del mes de septiembre, sin embargo durante el cuarto trimestre se ejecutarán los trabajos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	880	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A la fecha no hay avance fisico ni financiero en los proyectos de obra de este fondo, debido que los proyectos fueron autorizados al final del mes de septiembre, sin embargo durante el cuarto trimestre se ejecutarán los trabajos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	92	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A la fecha no hay avance fisico ni financiero en los proyectos de obra de este fondo, debido que los proyectos fueron autorizados al final del mes de septiembre, sin embargo durante el cuarto trimestre se ejecutarán los trabajos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,715	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	656	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200713484	Construcción De Drenaje Pluvial Para La Captación De Agua En La Calle Camino Real San Juan Ixtayopan - 118582	118582	Ciudad de México	Tláhuac	Tláhuac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200713485	Rehabilitación De Muro Firme En San Andres Mixquic Delegación Tlahuac - 116987	116987	Ciudad de México	Tláhuac	San Andrés Mixquic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200713503	Rehabilitación Y Sustitución De La Línea De Distribución De Agua Potable En La Calle Rabaul La Colonia Sindicato Mexicano De Electricistas - 102225	102225	Ciudad de México	Azcapotzalco	Azcapotzalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200713504	Conexion De Drenaje De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 136907	136907	Ciudad de México	Coyoacán	Coyoacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200713520	Esc Sec Tec Ignacio Manuel Altamirano Pintura En Aulas - 149744	149744	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Totolapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200713521	Introduccion De Agua Potable En Calle Emiliano Zapata - 127237	127237	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Totolapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200713522	Construccion De Drenaje En Calle Del Rincon San Nicolas Totolapan - 150010	150010	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Totolapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0	
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLAHUAC	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$2,110,801	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN DE TLAHUAC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,071,771	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN AZACAPOTZALCO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$10	\$6	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION COYOACAN	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CONTRERAS	LA MAGDALENA Educación	En Ejecución	2016		\$381,042	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CONTRERAS	LA MAGDALENA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$159,120	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CONTRERAS	LA MAGDALENA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$2,450,000	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	6,700	100.00	0.00	Financiera: / Física: LOS RECURSOS SE EJERCERÁN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2016. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	180	100.00	0.00	Financiera: / Física: EL PRESUPUESTO SE EJERCERÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE 2016. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	6,686	100.00	0.00	Financiera: EL MONTO SE COMPLETARÁ CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS EJERCICIOS 2014 Y 2015 / Física: / Registro: El monto de este proyecto se complementará con recursos provenientes de los rendimientos financieros de los ejercicios 2014 y 2015 por lo que el monto total a invertir será de \$1,603,030.52 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	9,510	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con la información suficiente para realizar el proyecto citado. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,800	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	160	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	490	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200713523	Mantenimiento Mayor Al Jardin De Niños Insurgentes En Villa Milpa Alta - 170940	170940	Ciudad de México	Milpa Alta	Villa Milpa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200713530	33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 172368	172368	Ciudad de México	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200713532	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 172835	172835	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200713533	Lago Gran Oso - 155927	155927	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200713534	Barranquilla - 155954	155954	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200713535	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Colonia Pensador Mexicano - 86042	86042	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200713536	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Colonia Moctezuma 2da Seccion - 86076	86076	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Seguridad Justicia del DF	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MILPA ALTA	Educación	En Ejecución	2016		\$1,139,960	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$571,935	\$0	\$0	\$0
Gasto indirecto	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CUAUHEMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$34,709,797	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$423,543	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$370,965	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$2,619,705	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$4,001,004	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	201	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión		100.00	0.00	Financiera: SUPERVISIÓN DE OBRA / Física: / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros		100.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
\$0	0.00	\$0	Vivienda	19	100.00	0.00	Financiera: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO
\$0	0.00	\$0	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiera: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	12,960	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	15,339	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200713537	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Colonia Lorenzo Boturini - 86522	86522	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200718593	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 114920	114920	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200718755	Construcción De Resumidero En Calle Campana Entre Camino Real A Rancho Viejo Y Picacho Ajusco, Colonia San Nicolás Ii - 127637	127637	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200718756	Construcción De Cuatro Resumideros De Tabique En La Colonia San Nicolas Ii Tres En Avenida Bosques Esquinas Plan De La Maquina Otro En La Es - 187818	187818	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200718758	Captación De Agua Pluvial Para Trescientos Veintiseis Viivendas En La Colonia San Nicolas Ii - 146254	146254	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200718760	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De 1000 M3 De Capacidad En El Pueblo De Santo Tomás Ajusco Contiguo Al Tanque T2 - 77343	77343	Ciudad de México	Tlalpan	San Miguel Ajusco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$3,334,170	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$1,582,359	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLALPAN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$610,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLALPAN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$818,972	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLALPAN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN CIUDADAN	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$3,529,772	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLALPAN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$4,040,100	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	5,650	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros		100.00	0.00	Financiera: 0 / Física: / Registro: La cantidad representada está orientada a las funciones de seguimiento y supervisión, por lo tanto no representa una meta como tal. (Gastos indirectos) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	414	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A la fecha no hay avance fisico ni financiero en los proyectos de obra de este fondo, debido que los proyectos fueron autorizados al final del mes de septiembre, sin embargo durante el cuarto trimestre se ejecutarán los trabajos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	1,656	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A la fecha no hay avance fisico ni financiero en los proyectos de obra de este fondo, debido que los proyectos fueron autorizados al final del mes de septiembre, sin embargo durante el cuarto trimestre se ejecutarán los trabajos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	1,890	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A la fecha no hay avance fisico ni financiero en los proyectos de obra de este fondo, debido que los proyectos fueron autorizados al final del mes de septiembre, sin embargo durante el cuarto trimestre se ejecutarán los trabajos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	10,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A la fecha no hay avance fisico ni financiero en los proyectos de obra de este fondo, debido que los proyectos fueron autorizados al final del mes de septiembre, sin embargo durante el cuarto trimestre se ejecutarán los trabajos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200718761	Captacion De Agua Pluvial Para Ochenta Viviendas En Las Colonias Jardines De San Juan La Estación Y La Venta - 148382	148382	Ciudad de México	Tlalpan	San Miguel Ajusco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200718765	Mejoramiento De Núcleos Sanitarios En La Escuela Primaria Cuahilama - 122748	122748	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200718766	Mejoramiento De Núcleos Sanitarios En La Escuela Primaria Vicente Riva Palacio - 122941	122941	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200718767	Construccion De Techado En Area De Educacion Fisica En La Escuela Secundaria Numero Nueve Profesor Jose Garcia Fabregat - 134469	134469	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200718771	Rehabilitación De Olla Captadora De Aguas Pluviales Y Cisterna Ubicada En Parque Los Olivos San Juan Ixtayopan Delegación De Tahuac - 118086	118086	Ciudad de México	Tláhuac	Tláhuac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200718772	Mejoramiento Del Alumbrado Público Sobre Andadores En Parque Los Olivos Col La Loma San Juan Ixtayopan - 118502	118502	Ciudad de México	Tláhuac	Tláhuac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200718776	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 125646	125646	Ciudad de México	Tláhuac	Tláhuac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLALPAN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE Agua PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN saneamiento CIUDADANA		y En Ejecución	2016		\$10,842,325	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Educación	En Ejecución	2016		\$597,141	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Educación	En Ejecución	2016		\$597,141	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Educación	En Ejecución	2016		\$603,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLAHUAC	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$2,382,762	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLAHUAC	Urbanización	En Ejecución	2016		\$2,195,869	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLAHUAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$1,199,064	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	419	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	6,871	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	3,589	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,589	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	6,700	100.00	0.00	Financiera: / Física: EL PRESUPUESTO SE EJERCERA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2016. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	6,700	100.00	0.00	Financiera: / Física: EL PRESUPUESTO SE EJERCERÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE 2016. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros		100.00	0.00	Financiera: / Física: EL PRESUPUESTO SE EJERCERÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE 2016. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200718779	Rehabilitación De La Línea De Distribución De Agua Potable En La Calle Jesús Capistran De Las Colonias Ampliación Sn Pedro Xalpa 102405	102405	Ciudad de México	Azcapotzalco	Azcapotzalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200718803	Rehabilitación De Drenaje Pluvial - 116257	116257	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200718813	Esc Prim Catalina Cardona Nava Techumbre En Patio - 149666	149666	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Totolapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200718814	Introduccion De Drenaje Calle Jalapa - 127674	127674	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Totolapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200718815	Esc Sec Tec Ignacio Manuel Altamirano Techado En Patio - 149892	149892	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Totolapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200718816	Mpliación De Sala De Imagenología En Hospital Regional De Villa Milpa Alta - 167021	167021	Ciudad de México	Milpa Alta	Villa Milpa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200718818	62905 - Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 173037	173037	Ciudad de México	Milpa Alta	Villa Milpa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Seguridad Justicia del DF	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0	
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN IZTACALCO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$1,654,599	\$1,323,679	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$7,400,760	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CONTRERAS	LA MAGDALENA Educación	En Ejecución	2016		\$498,479	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CONTRERAS	LA MAGDALENA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$4,900,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CONTRERAS	LA MAGDALENA Educación	En Ejecución	2016		\$454,129	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION MILPA ALTA	Salud	En Ejecución	2016		\$3,040,437	\$0	\$0	\$0	\$0
Gasto indirecto	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MILPA ALTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$21,000	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	21,301	100.00	0.00	Financiera: EL MONTO SE COMPLEMENTARÁ CON RECURSOS PROVENIENTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 2014 Y 2015 / Física: / Registro: El monto de este proyecto se complementará con recursos provenientes de los rendimientos financieros de los ejercicios 2014 y 2015 por lo que el monto total a invertir será de \$1,603,030.52 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	24,177	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	852	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,955	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,800	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros		100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200718820	Dotacion De Servicios Basicos Y Obras Complementarias Para Cendi - 106827	106827	Ciudad de México	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200718821	Ximilpa - 155945	155945	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200718822	Prosperidad - 155855	155855	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200718823	Comercio - 155854	155854	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200718824	Cerrada De Los Toros - 155892	155892	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200718825	Allende - 155897	155897	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200718826	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Colonia Ampliacion Penitenciaria - 86276	86276	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200724195	Rehabilitación De Drenaje Sanitario La Mexicana - 114815	114815	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2016		\$10	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$627,759	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$624,699	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$813,580	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,416,597	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$932,401	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$2,000,502	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	100	100.00	0.00	Financiera: DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA CENDI. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Vivienda	17	100.00	0.00	Financiera: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Vivienda	84	100.00	0.00	Financiera: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Vivienda	39	100.00	0.00	Financiera: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Vivienda	49	100.00	0.00	Financiera: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00	Financiera: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	8,016	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	5,113	100.00	0.00	Financiera: Los proyectos estan proceso de reliazarse / Física: Los proyectos estan proceso de reliazarse / Registro: Los proyectos estan proceso de reliazarse - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200724353	Reencarpetado De Calles De La Colonia Sector 17 - 78594	78594	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200724355	Construcción De Resumidero De Tabique De 5x5 (Muro De Tabique De Piedra Y Rejilla Comercial) - 76020	76020	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200724356	Construcción De 2 Resumideros En La Calle Encinos, En Las Esquinas De: Calle Fresno Y Sauce, De La Colonia Bosques Del Pedregal - 127629	127629	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200724359	Construcción De Resumidero En Primera Cerrada De Pablo Galeana, Esquina Pablo Galeana, Pueblo De Santo Tomás Ajusco - 127639	127639	Ciudad de México	Tlalpan	San Miguel Ajusco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200724362	Rehabilitación A Dos Cárcamos En Barrio La Asunción - 148039	148039	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200724363	Mejoramiento De Núcleos Sanitarios En El Jardín De Niños Yoliliztli - 123110	123110	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200724366	Mejoramiento De Núcleos Sanitarios En La Escuela Primaria Ingeniero Miguel Bernard - 122753	122753	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLALPAN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes vialidades	y En Ejecución	2016		\$2,508,800	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLALPAN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$610,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLALPAN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$1,220,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN TLALPAN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$610,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Educación	En Ejecución	2016		\$597,141	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Educación	En Ejecución	2016		\$597,141	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,394	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A la fecha no hay avance físico ni financiero en los proyectos de obra de este fondo, debido que los proyectos fueron autorizados al final del mes de septiembre, sin embargo durante el cuarto trimestre se ejecutarán los trabajos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	414	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A la fecha no hay avance físico ni financiero en los proyectos de obra de este fondo, debido que los proyectos fueron autorizados al final del mes de septiembre, sin embargo durante el cuarto trimestre se ejecutarán los trabajos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	830	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A la fecha no hay avance físico ni financiero en los proyectos de obra de este fondo, debido que los proyectos fueron autorizados al final del mes de septiembre, sin embargo durante el cuarto trimestre se ejecutarán los trabajos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	414	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A la fecha no hay avance físico ni financiero en los proyectos de obra de este fondo, debido que los proyectos fueron autorizados al final del mes de septiembre, sin embargo durante el cuarto trimestre se ejecutarán los trabajos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	2,439	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	5,295	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	5,644	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200724368	Construcción De Techado En Área De Educación Física En La Escuela Secundaria Técnica Número Noventa Y Cuatro - 134491	134491	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200724371	Alumbrado Publico En San Andres Mixquic - 95948	95948	Ciudad de México	Tláhuac	San Andrés Mixquic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200724395	Construcción De Drenaje Pluvial, En La Colonia Arboledas De Cuauhtepc - 117814	117814	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Gustavo A. Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200724396	Construcción De Hospital Para 30 Camas En Cuauhtepc - 117689	117689	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Gustavo A. Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200724401	33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 150400	150400	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	La Magdalena Contreras	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200724402	Esc Prim Catalina Cardona Nava Herrera En Sanitarios - 149607	149607	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Totolapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200724403	J N Luz Maria Chacon Duran Instalacion Electrico - 149349	149349	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Totolapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200724404	Construccion De La Tercera Etapa Del Centro De Salud T Iii Villa Milpa Alta - 166985	166985	Ciudad de México	Milpa Alta	Villa Milpa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Educación	En Ejecución	2016		\$603,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION TLAHUAC	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,160,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016		\$5,863,804	\$0	\$0	\$0	\$0
Obra	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	Salud	En Ejecución	2016	\$45,130,762	\$45,130,762	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CONTRERAS	LA MAGDALENA Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$154,342	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CONTRERAS	LA MAGDALENA Educación	En Ejecución	2016		\$123,737	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CONTRERAS	LA MAGDALENA Educación	En Ejecución	2016		\$823,484	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION MILPA ALTA	Salud	En Ejecución	2016		\$12,610,000	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,382	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	160	100.00	0.00	Financiera: / Física: EL PRESUPUESTO SE EJERCERÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE 2016. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	5,531	100.00	0.00	Financiera: En proceso de licitación / Física: En proceso de licitación. / Registro: Actualización de estatus. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	384,806	0.00	0.00	Financiera: Proyecto registrado en MIDS, Por iniciar trabajos de obra. / Física: Proyecto registrado en MIDS, Por iniciar trabajos de obra. / Registro: Proyecto registrado en MIDS, Por iniciar trabajos de obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Lote		100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	852	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	1,220	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	33,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200724408	Construcción De Arco Techo En El Jardín De Niños Xicomulco - 167035	167035	Ciudad de México	Milpa Alta	Villa Milpa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200724409	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 172841	172841	Ciudad de México	Milpa Alta	Villa Milpa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200724410	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 172481	172481	Ciudad de México	Milpa Alta	Villa Milpa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200724414	Dotacion De Servicios Basicos Y Obras Complementarias Para Cendi - 172613	172613	Ciudad de México	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200724415	Poniente Ciento Cuarenta Y Nueve - 155869	155869	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200724416	Mask - 156201	156201	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200724417	Camino De Los Toros - 155885	155885	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160200724418	Cerrada De Sur Ciento Cuarenta Y Seis - 155943	155943	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Seguridad Justicia del DF	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION MILPA ALTA	Educación	En Ejecución	2016		\$1,300,000	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MILPA ALTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$1,084,365	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MILPA ALTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$38,404	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION BENITO JUAREZ	Educación	En Ejecución	2016		\$603,897	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$244,919	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,145,912	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$151,553	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$660,223	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	182	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros		100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros		100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA CENDI / Física: / Registro: PARA REVISIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Vivienda	12	100.00	0.00	Financiera: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	142	100.00	0.00	Financiera: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	70	100.00	0.00	Financiera: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Vivienda	22	100.00	0.00	Financiera: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160200724419	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 88909	88909	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF16160300729693	Adquisición De Mobiliario Para Instalación De Invernadero En La Col. Barrio Norte.	2 6 9 228	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito
DIF16160300729711	Adquisición De Mobiliario, Equipo Audiovisual E Informático Para El Equipamiento Del Centros Comunitarios.	2 6 9 228	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito
DIF16160300729818	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje	213206	Ciudad de México	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160300731265	Rehabilitación De Banquetas, Garniciones Y Reencarpentamiento Con Asfalto De Callejón Mixcalco, Delegación Cuauhtémoc.	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales
DIF16160300731267	Rehabilitación De Banquetas, Garniciones Y Reencarpentamiento Con Asfalto De La Calle República De Colombia-Lecumberri, Delegación Cuauhtémoc.	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales
DIF16160300731272	Rehabilitación De Banquetas, Garniciones Y Reencarpentamiento Con Asfalto De La Calle República De Bolivia-José Joaquín Herrera, Delegación Cuauhtémoc.	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CARRANZA	VENUSTIANO Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$1,140,756	\$0	\$0	\$0	\$0
	4-Gobernación		Delegación Álvaro Obregón	Educación	En Ejecución	2016	\$86,300	\$86,300	\$0	\$0	\$0	\$0
	4-Gobernación		Delegación Álvaro Obregón	Educación	En Ejecución	2016	\$1,848,000	\$1,848,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MORELOS	CUAJIMALPA DE Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$654,551	\$654,551	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,702,042	\$1,702,042	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,710,104	\$3,710,104	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,331,598	\$4,331,598	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros		100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El recurso para este proyecto acaba de ser autorizado por tal no se han registrado avances hasta el momento de la captura en el Portal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	18,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El recurso para este proyecto acaba de ser autorizado por tal no se han registrado avances hasta el momento de la captura en el Portal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Kilómetro	100	0.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Registro:
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: Se a signó el recurso a partir del 3er trimestre / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160300731275	Rehabilitación Integral De La Calle Amsterdam En La Colonia Hipódromo, Delegación Cuauhtémoc.	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales
DIF16160300731277	Construcción, Mejoramiento O Ampliación De Centros De Readaptación Social 2009	1-2-3-318	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160300731331	Construcción Del Centro De Control De Confianza Y Obras De Mantenimiento A Depositos Vehiculares Y Subcomandancias 2016	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160300731688	Rehabilitación De Pavimento De Camino Real A Tlaltenco Entre Avenida Tlahuac Y Las Bombas, En La Delegación Tlahuac	02D136012	Ciudad de México	Tláhuac	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero
DIF16160300731691	Repavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De Calle Zoltán Kodaly, En La Col. San Simón Tolnáhuac En La Delegación Cuauhtémoc En El Distrito Federal	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero
DIF16160300731697	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	221219	Ciudad de México	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$27,000,001	\$27,000,001	\$0	\$0	\$0	\$0
Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SUBSECRETARIA DE SISTEMA PENITENCIARIO EN LA SECRETARÍA DE GOBIERNO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Secretaria de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$0	\$2,244,312	\$2,244,312	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y	DELEGACION TLAHUAC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,537,731	\$2,537,731	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,076,001	\$3,076,001	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN MORELOS	CUAJIMALPA DE Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,650,830	\$9,650,830	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: Se asignó el recurso a partir del 3er trimestre / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	435	0.00	0.00	Financiera: A LA FECHA DE CORTE NO SE CUENTA CON CONTRATO / Física: A LA FECHA DE CORTE NO SE CUENTA CON CONTRATO / Registro: SE ASIGNARON A LA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL FASP 2009, A FIN DE LLEVAR A CABO LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL DORMITORIO DE CUSTODIOS DEL RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL ORIENTE, Y ASÍ BRINDAR LAS INSTALACIONES ADECUADAS A LOS ELEMENTOS QUE SALVAGUARDAN EL INTERIOR DE DICHO CENTRO DE RECLUSIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: RECURSOS FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y ANEXO TECNICO DEL FASP / Física: / Registro: RECURSOS FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y ANEXO TECNICO DEL FASP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: Se asignó el recursos a partir del 3er trimestre / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Lote	100	0.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160300731704	Pavimentacion De Calles En El Barrio De La Asuncion, Pueblo De San Pedro Tlahuac	02D136013	Ciudad de México	Tláhuac	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300731705	Repavimentación De Calle Estrasburgo Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Delegación Cuauhtemoc, En El Distrito Federal	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300731715	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Avenida Tlahuac	02D136014	Ciudad de México	Tláhuac	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300731726	Rehabilitacion De Pavimento En Las Calles La Turba De Av. Tlahuac A Cisne Y Adalberto Tejeda De Ricardo Monjes A Cocodrilo, Colonia Los Olivos	02D136015	Ciudad de México	Tláhuac	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300731736	Rehabilitacion De La Red Secundaria De Agua Potable En Diversas Calles De La Colonia Selene En La Coordinacion De San Francisco Tlaltenco, Delegacion Tlahuac	02D136016	Ciudad de México	Tláhuac	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300731746	Ampliacion Y Remodelacion Del Centro De Salud T-1 Solidaridad Tetelco	02D136017	Ciudad de México	Tláhuac	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	DELEGACIÓN TLAHUAC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,343,426	\$1,343,426	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,350,000	\$3,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	DELEGACIÓN TLAHUAC	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$1,297,685	\$1,297,685	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	DELEGACIÓN TLAHUAC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,961,360	\$9,961,360	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	DELEGACIÓN TLAHUAC	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$4,348,073	\$4,348,073	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	DELEGACIÓN TLAHUAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: Se asignó el recurso a partir del 3er trimestre / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160300731752	Repavimentación De Calle Estocolmo Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Delegación Cuauhtémoc En El Distrito Federal	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300731755	Rehabilitacion De La Red Secundaria De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Colonia La Conchita Zapotital, Delegacion Tlahuac	02D136018	Ciudad de México	Tláhuac	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300731762	Repavimentación De Calle Copenhague Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Delegación Cuauhtémoc En El Distrito Federal	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300731764	Rehabilitacion De Vialidades Secundarias En La Colonia Santa Ana Poniente	02D136019	Ciudad de México	Tláhuac	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300731768	Repavimentación De Calle Biarritz Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Delegación Cuauhtémoc En El Distrito Federal	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300731774	Rehabilitacion De Diversas Calles En San Pedro Thahuac	02D136020	Ciudad de México	Tláhuac	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,610,000	\$5,610,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN TLAHUAC	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$7,494,880	\$7,494,880	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,700,000	\$3,700,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN TLAHUAC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,758,000	\$8,758,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,300,000	\$3,300,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN TLAHUAC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,090,912	\$9,090,912	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: Se asignó el recurso a partir del 3er trimestre / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: Se asignó el recurso a partir del 3er trimestre / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: Se asignó el recurso a partir del 3er trimestre / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160300731783	Repavimentación De Calle Berna Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Delegación Cuauhtémoc En El Distrito Federal	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300731784	Rehabilitación De La Red De Drenaje, Agua Potable Y Carpeta Asfáltica En Calles Del Barrio La Asuncion, Pueblo San Pedro Tlahuac	02D136021	Ciudad de México	Tláhuac	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300731786	Repavimentación De Calle Oxford Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Delegación Cuauhtémoc En El Distrito Federal	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300731792	Repavimentación De Calle Nápoles Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Delegación Cuauhtémoc En El Distrito Federal.	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300731795	Rehabilitación De La Red Secundaria De Drenaje En Las Calles Ejido, Zapata Y Mariano Escobedo En El Barrio La Asuncion Pueblo San Juan Ixtayopan, Delegacion Tlahuac	02D136022	Ciudad de México	Tláhuac	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300731798	Repavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De Calle Rio Grijalva En La Col. Cuauhtémoc En La Delegación Cuauhtémoc En El Distrito Federal.	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,240,000	\$3,240,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN TLAHUAC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,453,857	\$3,453,857	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,440,000	\$5,440,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,540,000	\$5,540,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN TLAHUAC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,344,189	\$2,344,189	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,075,912	\$4,075,912	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: Se asignó el recurso a partir del 3er trimestre / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: Se asignó el recurso a partir del 3er trimestre / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: Se asignó el recurso a partir del 3er trimestre / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: Se asignó el recurso a partir del 3er trimestre / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160300731804	Repavimentación Con Concreto Hidráulico, Y Guarniciones Y Banquetas De Calle Justo Sierra, En La Col. Centro En La Delegación Cuauhtémoc En El Distrito Federal	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300731807	Rehabilitación De Banquetas Guarniciones E Iluminación En Las Calles Adalberto Tejeda Y Cocodrilo	02D136023	Ciudad de México	Tláhuac	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales
DIF16160300731815	Repavimentación Con Concreto Hidráulico, Y Guarniciones Y Banquetas De Calle Jesus Maria, En La Col. Centro En La Delegación Cuauhtémoc En El Distrito Federal.	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300731820	Rehabilitación De La Planta De Bombeo En La Primera Y Tercera Sección De La U.H. Nonoalco Tlatelolco.	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300731961	Construcción Y Ampliación De La Infraestructura De Agua Potable	2 2 3 221	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF
DIF16160300731987	Ampliación De La Casa Del Adulto Mayor	2 2 1 213	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300731991	Mantenimiento,Conservación Y Rehabilitación De Banquetas	2-2-1-216	Ciudad de México	Iztacalco	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales
DIF16160300732000	Pavimentación De Diversas Calles En La Colonia Lomas De San Bernabé En La Delegación Magdalena Contreras	2 2 1 218	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Federales Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,925,391	\$4,925,391	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y DELEGACIÓN TLAHUAC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,866,765	\$2,866,765	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,455,771	\$9,455,771	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$29,999,999	\$29,999,999	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Federales Delegación Contreras	La Magdalena Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,607,849	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Delegación Contreras	La Magdalena Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y DELEGACION IZTACALCO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Delegación Contreras	La Magdalena Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,080,000	\$1,080,000	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: Se asignó el recurso a partir del 3er trimestre / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: Se asignó el recurso a partir del 3er trimestre / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: Se asignó el recurso a partir del 3er trimestre / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160300732014	Pavimentación De Diversas Calles En Las Colonias Los Padres Y Lomas De San Bernabé En La Delegación Magdalena Contreras	2 2 1 218	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300732026	Pavimentación De Diversas Calles En La Colonia Pueblo De San Bernabé Ocoatepec En La Delegación La Magdalena Contreras	2 2 1 218	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300732047	Pavimentación De Diversas Calles En La Colonia La Guadalupe En La Delegación Magdalena Contreras	2 2 1 218	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300732059	Pavimentación De Las Avenidas México - Contreras Y San Jerónimo En Diversas Colonias De La Delegación Magdalena Contreras	2 2 1 218	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300732068	Pavimentación De Diversas Calles En La Colonia El Tanque De La Delegación Magdalena Contreras	2 2 1 218	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300732399	Conservación Y Rehabilitación De Vialidades Secundarias.	002D46020-A	Ciudad de México	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160300732400	Programa De Adquisición De Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	A02D46005	Ciudad de México	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160300732401	Proyecto De Adquisición De Equipo Administrativo	A02D46008	Ciudad de México	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160300732402	Rehabilitación A 2 Bases De Plumas De Acceso Automático, Y 2 Casetas De Vigilancia.	002D46031	Ciudad de México	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160300732665	Pavimentación De Diversas Calles En La Colonia Las Cruces Y El Tanque En La Delegación Magdalena Contreras	2 2 1 218	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Federales Procuraduría Justicia del DF	General de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Delegación Contreras	La Magdalena Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$1,170,000	\$1,170,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Delegación Contreras	La Magdalena Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$720,000	\$720,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Delegación Contreras	La Magdalena Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$1,454,400	\$1,454,400	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Delegación Contreras	La Magdalena Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$157,381,000	\$15,738,100	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Delegación Contreras	La Magdalena Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Delegación Coyoacán	Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$369,787	\$369,787	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Delegación Coyoacán	Salud	En Ejecución	2016	\$27,489,480	\$27,489,480	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Delegación Coyoacán	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,701	\$3,701	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Delegación Coyoacán	Seguridad	En Ejecución	2016	\$369,787	\$369,787	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Delegación Contreras	La Magdalena Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$2,047,500	\$2,047,500	\$0	\$0	\$0	\$0



Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Kilómetro	628,063	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	628,063	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	0.00	\$0	Otros	3,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	628,063	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160300732668	Adquisición De Equipo Informático Para La Digitalización De Información Del Registro Público De La Propiedad Y De Comercio	A25016012	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros
DIF16160300732696	Pavimentación De Diversas Calles En La Colonia Las Cruces, En La Delegación Magdalena Contreras	2 2 1 218	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero
DIF16160300732727	Rehabilitación Del Centro De Salud T-1 San Nicolás Totolapan A T Lll	2 3 3 209	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero
DIF16160300732749	Rehabilitación Del Centro De Salud T-I San Nicolás Totolapan A T-Iii	2 3 3 209	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero
DIF16160300732768	Rehabilitación De La Ciclopista De La Delegación Magdalena Contreras Distrito Federal	2 4 1 212	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero
DIF16160300732815	Alumbrado Público	2 2 4 223	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
DIF16160300732848	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	2 2 3 222	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
DIF16160300732861	Mantenimiento, Adecuación Y Actualizaciónde Unidades Médicas	233327- FORTEALECIMIENTO INVERSIÓN 2016	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero
DIF16160300732922	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	15-Desarrollo Territorial y Urbano	Agrario, Consejería Jurídica y de Servicios Legales	de Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$0	\$10,720,635	\$10,720,635	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Delegación Contreras	La Magdalena Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$990,000	\$990,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Delegación Contreras	La Magdalena Salud	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Delegación Contreras	La Magdalena Salud	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Delegación Contreras	La Magdalena Deporte	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Delegación Contreras	La Magdalena Seguridad	En Ejecución	2016	\$8,000,000	\$7,912,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Delegación Contreras	La Magdalena Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$9,000,000	\$8,901,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2016	\$17,000,000	\$17,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	21-Turismo	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$26,000,000	\$26,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$0	\$0



Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: Para el periodo reportado, se encuentran en proceso de formalización los contratos. / Física: Para el periodo reportado, se encuentran en proceso de formalización los contratos. / Registro: Se envía para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA DE CONTRATO CON EL PROVEEDOR PARA LOS TRABAJOS. / Física: / Registro:
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: . / Física: Se asignó el recursos a partir del 3er trimestre / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160300733609	Construcción De Obras En Espacios Públicos Parque Lúdico Escultórico Jardín Artes Gráficas Col. Doctores	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad
DIF16160300733643	Trabajos De Rehabilitación De Calles Y Avenidas De La Delegación Para Pavimentación Y Alumbrado.	002D46032	Ciudad de México	Coyoacán	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero
DIF16160300736803	Construcción De Infraestructura Para La Captación De Agua Pluvial	216204	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160300737174	Alumbrado Publico	2-2-4-223	Ciudad de México	Iztacalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160300737264	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Social	2-6-9-228	Ciudad de México	Iztacalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160300737362	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje	02D166013	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160300737483	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Infraestructura De Salud	2-3-3-207	Ciudad de México	Iztacalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160300737750	Ciudad De México Construyendo La Igualdad Sustantiva (Pftpg) Modalidad I	PFTPG MODALIDAD I	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género
DIF16160300737751	Rehabilitación Integral De La Plaza Pino Suárez	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Autoridad Pública	del Espacio Urbanización	En Ejecución	2016	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$0	\$0	\$0	
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Delegación	Coyoacán Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Xochimilco	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$577,358	\$577,358	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTACALCO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTACALCO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$455,000	\$455,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$12,940,971	\$12,940,971	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTACALCO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$2,800,000	\$2,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	6-Hacienda Pública	y Crédito	INSTITUTO DE LAS MUJERES	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$4,991,195	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	AUTORIDAD PÚBLICO	DEL ESPACIO Urbanización	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto en proceso de Licitación.
\$0	0.00	\$0	Otros	628,063	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: 0 / Física: En proceso de ejecución / Registro:
\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	252	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AL TERCER TRIMESTRE NO SE CUENTA AÚN CON LA FORMALIZACIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO, CONSIDERANDO COMO COMPROMISO EL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE LICITACIÓN.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160300737771	Centros Para El Desarrollo De Las Mujeres Distrito Federal (Pftpg) Modalidad Iii	PFTPG MODALIDAD III	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género
DIF16160300737806	Rehabilitación Y Mejoramiento De Espacios Públicos "Jardin Antonio Machado", Segunda Etapa	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160300737929	Rehabilitación Del Espacio Público En Tres Intersecciones Romero De Terreros, Av. Coyoacán Y Aldolfo Prieto	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160300738089	Cdmx, Ciudad Segura Y Amigable Para Mujeres Y Niñas	PAIMEF 2016	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)
DIF16160300738157	Apoyo A La Prevención Del Delito	A.02D9.6012	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito
DIF16160300738167	Adquisición De Herramientas Para El Mantenimiento De Edificios Públicos	221215	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160300738179	Adquisición De Maquinaria Para Realizar El Mantenimiento Menor De Obras Viales	221218	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160300738190	Adquisición De Herramientas Y Compresor Para El Mantenimiento De Agua Potable	221218	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160300738212	Adquisición De Herramientas Para El Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje.	213206	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	6-Hacienda Público	y Crédito	INSTITUTO DE LAS MUJERES	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,800,000	\$447,584	\$447,584	\$447,584	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	AUTORIDAD PÚBLICO	DEL ESPACIO Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,853,743	\$1,853,743	\$556,123
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	AUTORIDAD PÚBLICO	DEL ESPACIO Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0
	20-Desarrollo Social		INSTITUTO DE LAS MUJERES	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$11,170,419	\$155,462	\$155,462	\$155,462	\$0	\$0
	4-Gobernación		Delegación Iztapalapa	Seguridad	En Ejecución	2016	\$0	\$5,742,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$60,056	\$60,056	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,537,400	\$1,537,400	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,875,000	\$1,875,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$110,500	\$110,500	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	253	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AL TERCER TRIMESTRE NO SE CUENTA AÚN CON LA FORMALIZACIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO, CONSIDERANDO COMO COMPROMISO EL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$556,123	27.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE LICITACIÓN.
\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	5,762	0.00	0.00	Financiera: / Física: AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE NO SE TIENEN AVANCES FISICOS / Registro: AL TERCER TRIMESTRE NO SE CUENTA AÚN CON LA FORMALIZACIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO, CONSIDERANDO COMO COMPROMISO EL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Recursos del capítulo 5000 que no inciden en la realización de la meta física. / Registro: Los recursos y meta física de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Recursos del capítulo 5000 que no inciden en la realización de la meta física. / Registro: Los recursos y meta física de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Recursos del capítulo 5000 que no inciden en la realización de la meta física. / Registro: Los recursos y meta física de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Recursos del capítulo 5000 que no inciden en la realización de la meta física. / Registro: Los recursos y meta física de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160300738222	Adquisición De 1 Vehículo Tipo Minibarredora, 01 Vehículo Tipo Grúa Hidráulica Y Canastillas Para El Mantenimiento De Calles Y Alumbrado Público.	211203 224223	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160300738258	Adquisición De Diversos Equipos Para Soldar Diferentes Tipos De Soldaduras Y De Seguridad	221219	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160300738279	Adquisición De Herramientas Para La Rehabilitación De La Infraestructura	221219	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160300738291	Adquisición De Motobombas Para El Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De La Infraestructura Urbana.	221219	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160300738308	Adquisición De Herramientas Para Reparación Del Parque Vehicular.	185201	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160300738313	Adquisición De Podadoras Y Desbrozadoras	215202	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160300738317	Adquisición De 6 Hidrolavadoras De Agua Fría	185201	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160300738321	Adquisición De Herramientas Para Mantenimiento A Las Instalaciones De La Delegación	185201	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160300738324	Adquisición De Gabinetes Para Kardex	185201	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,364,000	\$3,364,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$344,793	\$344,793	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$862,605	\$862,605	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$120,001	\$120,001	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$404,000	\$404,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$50,623	\$50,623	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$118,732	\$118,732	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$20,000	\$20,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$108,054	\$108,054	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Vehículos	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Recursos del capítulo 5000 que no inciden en la realización de la meta física. / Registro: Los recursos y meta física de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Recursos del capítulo 5000 que no inciden en la realización de la meta física. / Registro: Los recursos y meta física de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Recursos del capítulo 5000 que no inciden en la realización de la meta física. / Registro: Los recursos y meta física de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Recursos del capítulo 5000 que no inciden en la realización de la meta física. / Registro: Los recursos y meta física de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Recursos del capítulo 5000 que no inciden en la realización de la meta física. / Registro: Los recursos y meta física de este proyecto se programan para el siguiente trimestre.
\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Recursos del capítulo 5000 que no inciden en la realización de la meta física. / Registro: Los recursos y meta física de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Los recursos y meta física de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Recursos del capítulo 5000 que no inciden en la realización de la meta física. / Registro: Los recursos y meta física de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Recursos del capítulo 5000 que no inciden en la realización de la meta física. / Registro: Los recursos y meta física de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160300738367	Adquisición De Equipo Eléctrico	251213	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160300738368	Adquisición De Bienes Informáticos	185201	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160300738371	Adquisición De Equipo Administrativo Para La Dirección De Gestión Y Comunicación Social	185201	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160300738372	Adquisición De Equipo De Audio	131204	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160300738374	Adquisición De Herramientas Para La Dirección De Protección Civil	172204	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160300738376	Adquisición De Gps Para La Dirección General De Medio Ambiente Y Desarrollo Sustentable	215202	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160300738379	Adquisición De Mobiliario, Y Equipo Administrativo Para Equipar Centros Comunitarios	269230	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160300738382	Adquisición De Quipo Deportivo Para Las Actividades De Atletismo, Boxeo Y Ciclismo.	241211	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160300738385	Adquisición De Equipo Médico Para Consultorio Y Jornadas De Salud En Toda La Demarcación.	231206	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$661,800	\$661,800	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$1,550,000	\$1,550,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,486	\$1,486	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$50,112	\$50,112	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$72,000	\$72,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$18,096	\$18,096	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,704,852	\$1,704,852	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Deporte	En Ejecución	2016	\$520,055	\$520,055	\$0	\$405,216	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Tlalpan	Salud	En Ejecución	2016	\$12,972	\$12,972	\$0	\$0	\$0	\$0



Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Recursos del capítulo 5000 que no inciden en la realización de la meta física. / Registro: Los recursos y meta física de este proyecto se programan para el siguiente trimestre.
\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Recursos del capítulo 5000 que no inciden en la realización de la meta física. / Registro: Los recursos y meta física de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Recursos del capítulo 5000 que no inciden en la realización de la meta física. / Registro: Los recursos y meta física de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Recursos del capítulo 5000 que no inciden en la realización de la meta física. / Registro: Los recursos y meta física de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Recursos del capítulo 5000 que no inciden en la realización de la meta física. / Registro: Los recursos y meta física de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Recursos del capítulo 5000 que no inciden en la realización de la meta física. / Registro: Los recursos y meta física de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Recursos del capítulo 5000 que no inciden en la realización de la meta física. / Registro: Los recursos y meta física de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Recursos del capítulo 5000 que no inciden en la realización de la meta física. / Registro: Los recursos y meta física de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Recursos del capítulo 5000 que no inciden en la realización de la meta física. / Registro: Los recursos y meta física de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160300738929	Adquisición De Equipo Informático, De Comunicación Y Audiovisual, Bicicletas Y Triciclos. Ssp	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito
DIF16160300738930	Adquisición De Mobiliario, Equipamiento E Infraestructura Tecnológica De Los Inmuebles En Los Que Se Opera El Nuevo Sistema De Justicia Penal	TSJCDMX-001-2016	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero
DIF16160300738935	Mejoramiento A La Imagen Urbana Con El Apoyo A La Recolección De Residuos Sólidos	-	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160300738985	Apoyo A La Prevención Del Delito	-	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160300739071	Ampliación Y Equipamiento De Una Clínica Comunitaria	2429712	Ciudad de México	Azcapotzalco	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero
DIF16160300739083	Rehabilitación Del Sistema De Distribución De Agua Potable, En Las Colonias Santa Cruz Acayucan, Providencia, Ex Hacienda El Rosario, Nueva España Y Unidad Habitacional El Rosario.	2389490	Ciudad de México	Azcapotzalco	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero
DIF16160300739089	Mantenimiento Y Rehabilitación A La Casa De Cultura De San Bartolomé Xicomulco	02D126052	Ciudad de México	Milpa Alta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	4-Gobernación	Secretaría de Pública	de Seguridad Seguridad	En Ejecución	2016	\$0	\$261,268	\$240,440	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Salariales y Económicas	Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México	de Urbanización	En Ejecución	2016	\$524,465,000	\$524,465,000	\$32,994,593	\$450,827,039	\$32,994,593	\$32,994,593
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CARRANZA	VENUSTIANO Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,179,253	\$6,179,253	\$4,487,394	\$4,487,394	\$4,487,394	\$4,487,394
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CARRANZA	VENUSTIANO Seguridad	En Ejecución	2016	\$9,171,247	\$9,171,247	\$6,674,879	\$6,674,879	\$6,674,879	\$6,674,879
	23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN AZCAPOZALCO	Salud	En Ejecución	2016	\$7,000,000	\$7,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$5,319,817	\$5,319,817	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MILPA ALTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$0	\$920,000	\$587,740	\$587,740	\$587,740	\$587,740



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	0.00	Financiera: RECURSOS FORMALIZADOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO (PRONAPRED) / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYO A LA ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO (PRONAPRED) Y A SU ANEXO ÚNICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$30,702,433	6.29	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	1.00	Financiera: Pendiente de pago al periodo \$2,292,160.00 / Física: Las adquisiciones se cubren, una vez devengados los servicios de entrega. / Registro: Subsidios provenientes del Programa de Fortalecimiento Financiero por 524.5 millones de pesos, previsto en el Ramo General 23 "Provisiones Salariales y Económicas" del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2016, cuyo otorgamiento se destina para llevar a cabo la adquisición de mobiliario, equipamiento e infraestructura tecnológica de los inmuebles en los que se opera, en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$4,487,394	72.62	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: EL EJERCICIO CORRESPONDE AL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$6,674,879	72.78	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: EL EJERCICIO CORRESPONDE AL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	12,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	31,200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$587,740	63.88	\$0	Otros	100,000	0.00	63.88	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160300739092	Mejoramiento De La Carpeta Asfaltica De La Colonia Romero Rubio Delegación Venustiano Carranza	-	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300739096	Ampliación De Las Instalaciones Del Campamento Mecoaaya	2217543	Ciudad de México	Azcapotzalco	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300739112	Ampliación Y Rehabilitación De Centros De Capacitación Para El Manejo De Residuos Sólidos.	2429960	Ciudad de México	Azcapotzalco	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300739116	Rehabilitación Y Mantenimiento A Clínica De Atención A La Mujer	-	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300739258	Elaboración De 2 Proyectos Ejecutivos Para La Construcción Y Rehabilitación De La Infraestructura De Agua Potable	223221 223222	Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160300739292	Plataforma Digital Cine Mexicano	A31006006	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U059 Estatales de Cultura Instituciones
DIF16160300739317	Ampliación Y Rehabilitación Al Centro De Atención De Respuesta Aemergencias De Protección Civil	2376925	Ciudad de México	Azcapotzalco	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300739326	Rehabilitación De Los Museos Azcapotzalco Y De Los Pueblos Originales	2389304	Ciudad de México	Azcapotzalco	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300739333	Rehabilitación De Trotapistas	2388462	Ciudad de México	Azcapotzalco	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300739338	Rehabilitación De Centros De Atención Social	2393098	Ciudad de México	Azcapotzalco	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	DELEGACIÓN CARRANZA	VENUSTIANO Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$7,500,000	\$7,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$7,500,000	\$7,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	DELEGACIÓN CARRANZA	VENUSTIANO Salud	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Tlalpan	Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	11-Educación Pública	SECRETARIA DE CULTURA CDMX	Educación	En Ejecución	2016	\$1,045,450	\$1,045,450	\$1,045,450	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Deporte	En Ejecución	2016	\$7,000,000	\$7,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	420,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Los recursos y meta fisica de este proyecto se programan para el siguiente trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSOS SUMINISTRADOS AUN NO EJERCIDOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	417,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	15,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	15,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160300739340	Adquisición De Mobiliario Y Equipo De Computo Para La Casa De La Cultura Enrique Ramirez Y Ramirez, Y Plaza Morelos	-	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito
DIF16160300739345	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario En La Colonia El Arenal	2334833	Ciudad de México	Azcapotzalco	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300739350	Obras De Mantenimiento A Depósitos Vehiculares, Subcomandancias Y Edificio Sede. Remanentes Fasp	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160300739351	Rehabilitación De Ciclovías En Las Colonias Arenal, Tlatilco, Ampliación Del Gas Y En Av. Ferrocarriles Nacionales.	2430022	Ciudad de México	Azcapotzalco	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300739361	Rehabilitación De Vialidades En Las Colonias Santa Bárbara, San Antonio Y Ampliación Del Gas	2389242	Ciudad de México	Azcapotzalco	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300739392	Construcción De Una Aula Para Uso De Centro Integral De Prevención Social En La Delegación Venustiano Carranza.	-	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito
DIF16160300739438	Alumbrado Público	224223	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160300739443	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Salud	233207	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	4-Gobernación	DELEGACIÓN CARRANZA	VENUSTIANO Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$208,811	\$208,811	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$2,668,000	\$2,668,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Pública	Seguridad Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$0	\$2,244,312	\$2,244,312	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,512,183	\$6,512,183	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$9,000,000	\$9,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	4-Gobernación	Delegación Carranza	Venustiano Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Iztapalapa	Seguridad	En Ejecución	2016	\$0	\$1,235,168	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Iztapalapa	Salud	En Ejecución	2016	\$0	\$808,988	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACION EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: RECURSOS FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y ANEXO TECNICO DEL FASP / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS FUERON ASIGNADOS DE ORIGEN Y SUFRIERON MODIFICACIONES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO Y ANEXO TÉCNICO DEL FASP 2016 FORMALIZADOS CON EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros lineales	20,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160300739445	Ampliación De Juzgado De Ejecución De Sanciones En El Reclusorio Preventivo Oriente	TSJ-FASP-001-2016	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160300739455	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Sistema De Drenaje	213204	Ciudad de México	Iztapalapa		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160300739457	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje.	213206	Ciudad de México	Iztapalapa		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160300739458	Señalamiento En Vialidades	221220	Ciudad de México	Iztapalapa		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF16160300739459	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Social	269227	Ciudad de México	Iztapalapa		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México	de Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$5,117,811	\$10,000,000	\$5,117,811	\$5,117,811
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Iztapalapa	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$0	\$29,740	\$15,958	\$15,958	\$15,958	\$15,958
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Iztapalapa	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$0	\$4,212,771	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Iztapalapa	Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$0	\$404,494	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Delegación Iztapalapa	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$0	\$3,235,952	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$5,117,811	51.18	\$0	Otros	0	0.00	1.00	Financiera: La programación de recursos, fue asignada por la SFCDMX. / Física: El avance de obra fisico-financiero es del 51.1% / Registro: Se reitera que los 10.0 MDP del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) se han destinado al proyecto/meta: "Ampliación del Juzgado de Ejecución de Sanciones en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en el primer nivel con 630 metros cuadrados, el cual albergará; un Juzgado de 200 metros cuadrados, una Sala de Audiencia de 98 metros cuadrados, paseo de reos de 96 metros cuadrados, una unidad de atención integral de 68 metros cuadrados, áreas comunes y circulación de 168 metros cuadrados; trabajos correspondientes a conclusión de estructura, albañilería, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y acabados que se realizarán de forma parcial. Conviene mencionar que para el primer y segundo trimestre del 2016, se registró el financiamiento de este proyecto, para lo cual el PASH asignó el folio DIF16160100629197; mismo que fue cancelado en el propio segundo trimestre del 2016, no siendo imputable al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México esta acción. Asimismo, se precisa que al amparo del Convenio de diferimiento del palzo de ejecución del contrato correspondiente a esta obra, para este trimestre se registró el periodo de ejecución vigente. Al segundo trimestre, se reportó un ministrado, devengado, ejercido y pagado de \$3,000,000.00 como se puede constatar mediante el folio DIF16160100629197 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$15,958	53.66	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160300739460	Repavimentación En Las Colonias Ejercito De Oriente, Lomas De Zaragoza Y Miravalle De Las Direcciones Territoriales Cabeza De Juarez Y Santa Catarina	0.02D9.6051	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300739462	Reencarpetado De Distintas Calles Del Distrito Xix De La Delegación Iztapalapa	0.02D9.6057	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300739464	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Unidad Habitacional España No.14	0.02D9.6058	Ciudad de México	Iztapalapa	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300739498	Análisis De La Distribución De La Zona Sur-Oriente Con La Puesta En Marcha De La 4ta Etapa Del Sistema Cutzamala	2-2-3-348-6094	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160300739501	Rehabilitación De Redes Secundarias De Distribución Y Adecuación De Líneas De Conducción Para Mejorar La Distribución De Agua Potable En Las Colonias Volcanes, Santa Ursula Xitla Y Fuentes Brotantes	2-2-3-350-6083	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160300739503	Estudio Para La Recuperación Y Saneamiento Del Rio Magdalena En Zona Urbana	2-2-3-350-6095	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160300739505	Diagnostico Y Mejoramiento Para El Aprovechamiento Del Sistema Lerma	2-2-3-350-6096	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
DIF16160300739506	Estudios Y Proyectos De Agua Potable	2-2-3-351-6042	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Iztapalapa	Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$0	\$21,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Iztapalapa	Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$0	\$17,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Iztapalapa	Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$0	\$1,781,760	\$0	\$0	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS DE CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS DE CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$667,261	\$0	\$0	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS DE CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$1,526,642	\$1,526,642	\$1,526,642	\$1,526,642	\$1,526,642
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS DE CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$2,965,676	\$2,965,676	\$2,965,676	\$2,965,676	\$2,965,676
	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	y SISTEMA DE AGUAS DE CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$9,412,730	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$1,920,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA ZONA SUR-ORIENTE CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA 4TA ETAPA DEL SISTEMA CUTZAMALA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE DISTRIBUCIÓN Y ADECUACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN PARA MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS VOLCANES, SANTA URSULA XITLA Y FUENTES BROTANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,526,642	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTUDIO PARA LA RECUPERACIÓN Y SANEAMIENTO DEL RIO MAGDALENA EN ZONA URBANA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,965,676	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: DIAGNOSTICO Y MEJORAMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SISTEMA LERMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160300739516	Suministro De Grua Viajera De 7.5 Toneladas De Capacidad En La Planta De Bombeo Rio Churubusco	2-1-3-318-6001	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160300739517	Rehabilitación De Acometida En La Planta De Rebombeo Peña Pobre Y Rebombeo Vivanco (Consiste En La Rehabilitación De Acometidas Eléctricas Del Sistema De Fuerza Y De Tierras, Ubicados En La Delegación	2-2-3-350-6038	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160300739537	Rehabilitación De Línea De Conduccion De Agua Potable Acueducto De Guadalupe (Fafef Intereses)	2-2-3-348-6066	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160300739538	Construcción De Obra Civil Y Equipamiento Electromecanico Del Pozo Profundo Para Agua Potable Denominado Tecomitl No. 7 Ubicado En La Delegación Iztapalpa, Ciudad De México (Fafef Intereses)	2-2-3-349-6036	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF16160300739584	Adecuación E Implementación Del Sistema De De Monitoreo Y Control De Rebombes Poniente Para La Reducción De Fugas	2-2-3-350-6033	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad
DIF16160300739659	Rehabilitación Y Sustitución De Líneas De Drenaje Obras Inducidas Del Metrobus Línea 7	2-1-3-318-6072	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos
DIF16160300740013	Rehabilitación De Banquetas.	221 216	Ciudad de México	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$750,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$1,850,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$3,505,349	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y	SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$15,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	16-Medio Recursos Naturales	Ambiente y	SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE MEXICO	DE LA Agua saneamiento	y En Ejecución	2016	\$0	\$21,222,409	\$0	\$8,874,665	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,820,656	\$8,820,656	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SUMINISTRO DE GRUA VIAJERA DE 7.5 TONELADAS DE CAPACIDAD EN LA PLANTA DE BOMBEO RIO CHURUBUSCO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN DE ACOMETIDA EN LA PLANTA DE REBOMBEO PEÑA POBRE Y REBOMBEO VIVANCO (CONSISTE EN LA REHABILITACION DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA DE FUERZA Y DE TIERRAS, UBICADOS EN LA DELEGACION TLALPÁN PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO DE GUADALUPE (FAFEF INTERESES)
\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DENOMINADO TECOMITL NO. 7 UBICADO EN LA DELEGACIÓN IZTAPALPA, CIUDAD DE MÉXICO (FAFEF INTERESES) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ADECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DE MONITOREO Y CONTROL DE REBOMBOS PONIENTE PARA LA REDUCCIÓN DE FUGAS FONDO CAPITALIDAD LIQUIDO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACION Y SUSTITUCIÓN DE LINEAS DE DRENAJE OBRAS INDUCIDAS DEL METROBUS LÍNEA 7 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	0.00	Financiera: REHABILITACIÓN DE BANQUETAS. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160300740086	Fondo De Accesibilidad Para Las Eprsonas Con Discapacidad Quinta Etapa	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad
DIF16160300740184	Instalación De Techumbres En Los Accesos De Las Estaciones Tepito Y Lagunilla De La Línea B, Así Como Garibaldi De Las Líneas 8 Y B De La Red Del Stc De La Cdmx	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales
DIF16160300740278	Implementación De Laboratorio De Análisis De Video, Equipo Para Preservación De Evidencias Digitales E Instalacion Del Sistema Informatico De Videograbación De Patrullas De Esta Ssp.	A11016014, 15 y 16	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal
DIF16160300740334	Rehabilitación De Espacios Públicos Garita La Viga	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano
DIF16160300740545	Seguro Popular	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular
DIF16160300740704	Rehabilitación Del Deportivo Tirso Hernández En La Delegación Benito Juárez	241 212	Ciudad de México	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales
DIF16160300740813	Modernización De La Planta De Selección De ¿Santa Catarina¿	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEP



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Federales Procuraduría Justicia del DF	General de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0	
	23-Provisiones Económicas	Salariales y SISTEMA COLECTIVO	DE TRANSPORTE	Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$37,742,688	\$37,704,945	\$15,081,978	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y SISTEMA COLECTIVO	DE TRANSPORTE	Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$6,000,000	\$2,400,000	\$0	\$0	\$0
	4-Gobernación	Secretaría Pública	de Seguridad	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$0	\$3,410,610	\$910,610	\$910,610	\$910,610	\$910,610
	23-Provisiones Económicas	Salariales y AUTORIDAD PÚBLICO	DEL ESPACIO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$19,608,584	\$19,608,584	\$19,608,584	\$19,608,584	\$19,608,584	\$3,721,944
	12-Salud	Régimen Social en Distrito Federal	de Protección en Salud del	Salud	En Ejecución	2016	\$18,364,718	\$18,364,718	\$18,364,718	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ.	Deporte		En Ejecución	2016	\$8,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Federales Secretaría Servicios	de Obras y Otros Proyectos		En Ejecución	2016	\$0	\$25,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$910,610	26.70	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	26.70	Financiera: RECURSOS FOMALIZADOS DEL SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL / Física: EQUIPO PARA PRESERVACIÓN DE EVIDENCIAS DIGITALES Y UN SISTEMA DE ANÁLISIS DE VIDEO / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FOMALIZADOS EN EL CONVENIO DE ESPECIFICO DE ADHESION DEL SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. SE ASIGNARON RECUROS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA PRESERVACIÓN DE EVIDENCIAS DIGITALES Y UN SISTEMA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIO DE ANÁLISIS DE VIDEO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$3,721,944	18.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Lote	15,000	0.00	0.00	Financiera: REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO TIRSO HERNÁNDEZ. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160300740838	Mantenimiento De Áreas Verdes	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales
DIF16160300740849	Construcción De Un Puente Vehicular En La Ciudad Deportiva Magdalena Mixihuca.	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300740851	Rehabilitación Del Edificio Gubernamental	0.07PH.6008	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300740853	Construcción, Adecuación, Remodelación Y Rehabilitación De La Vialidad, Estacionamientos, Plazas Y Accesos En La Puerta Número 8 De La Ciudad Deportiva Magdalena Mixihuca.	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300740854	Construcción Del Corredor Vial Para El Transporte Público Línea 5 Metrobus Segunda Etapa Sobre El Eje 3 Oriente En El Tramo De San Lázaro A La Glorieta De Vaqueritos.	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
DIF16160300740858	Rehabilitación De La Plaza De La Concepción Cuepopan	007PH.6010	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
DIF16160300740860	Construcción Del Auditorio Del Centro De Innovación Y Desarrollo Económico Cultural Del Centro Histórico	0.07PH.6011	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Secretaría de Servicios	de Obras y Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$0	\$25,535,000	\$25,535,000	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Secretaría de Servicios	de Obras y Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Fideicomiso Histórico de México	Centro de la Ciudad de Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Secretaría de Servicios	de Obras y Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Secretaría de Servicios	de Obras y Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,812,475	\$3,812,475	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Fideicomiso Histórico de México	Centro de la Ciudad de Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,750,000	\$1,730,750	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Fideicomiso Histórico de México	Centro de la Ciudad de Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$500,000	\$494,500	\$0	\$0	\$0	\$0



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA PUENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF16160300740904	Reencarpetamiento De La Vialidad De San Antonio Tecomitl, Calle 16 De Septiembre A San Pedro Atocpan, Callejon Tlaloc	02D126053	Ciudad de México	Milpa Alta	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300740905	Construcción De Telesecundaria 137 En El Poblado De San Bartolomé Xicomulco	02D126054	Ciudad de México	Milpa Alta	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300740906	Reencarpetamiento De Diversas Calles De Milpa Alta	02D126055	Ciudad de México	Milpa Alta	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300741844	Construcción Del Tren Interurbano De Pasajeros Toluca - Valle De México	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria
DIF16160300741982	Acceso A Una Vida Libre De Violencia	1-7-3-363	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito
DIF16160300742173	Centros De Tranferencia Y Sitios De Disposición Final	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300742248	Mantenimiento De Áreas Verdes	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF16160300742270	Mantenimiento A La Red Vial Primaria Mediante El Balizamiento Y Colocación De Vialetas En Diversas Delegaciones De La Ciudad De México	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Financiero Fortalecimiento
DIF00150100463050	Rehabilitación De Sendero Seguro		Ciudad de México	Tlalpan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	DELEGACION MILPA ALTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$23,000,000	\$23,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	DELEGACION MILPA ALTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	DELEGACIÓN MILPA ALTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$7,000,000	\$7,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
	9-Comunicaciones Transportes	y Secretaria Servicios	de Obras y Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$7,386,909,651	\$7,379,522,742	\$2,804,235,581	\$5,281,462,094	\$2,303,886,521	\$2,303,886,521
	4-Gobernación	SECRETARÍA DIRECCIÓN GOBIERNO	DE GOBIERNO GENERAL - DE Seguridad	En Ejecución	2016	\$5,125,985	\$4,100,788	\$4,100,788	\$2,260,788	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Secretaria Servicios	de Obras y Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$149,999,942	\$147,850,369	\$147,850,369
	23-Provisiones Económicas	Secretaria Servicios	de Obras y Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$25,535,000	\$25,535,000	\$25,535,000	\$24,998,652	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Secretaria Servicios	de Obras y Transportes vialidades	y En Ejecución	2016	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución							



Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,085,883,227	31.22	\$0	Kilómetro	0	0.00	31.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Otros	480	0.00	0.00	Financiera: IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 80% DE LA ASIGNACION / Física: IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 80% DE LA ASIGNACION / Registro: PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO SE IMPARTIRÁN CURSOS DE HABILIDADES PARA LA VIDA DIRIGIDO A ADOLESCENTES Y JÓVENES Y DE ESTRATEGIA INTEGRAL PARA PREVENCIÓN SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$147,850,369	98.57	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF00160200675422	Adquisición De Barredoras Para Realizar El Barrido Mecánico En Las Vialidades Primarias De La Ciudad De México.-5996		Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad
DIF00160200686004	Calentadores Solares - 101133	101133	Ciudad de México	Milpa Alta	AA Milpa Alta	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200686008	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100148	100148	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200686009	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100638	100638	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200686182	Estufas Ecológicas - 114382	114382	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200686183	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 101151	101151	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200686184	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100606	100606	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200686185	Electrificación No Convencional - 97874	97874	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200686192	Calentadores Solares - 98162	98162	Ciudad de México	Tlalpan	San Miguel Ajusco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200686193	Calentadores Solares - 98158	98158	Ciudad de México	Tlalpan	San Miguel Ajusco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	23-Provisiones Económicas	Salariales y Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución								
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Vivienda	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Vivienda	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Vivienda	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Vivienda	En Ejecución							



Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF00160200686194	Calentadores Solares - 98556	98556	Ciudad de México	Tlalpan	San Miguel Ajusco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200686195	Calentadores Solares - 97668	97668	Ciudad de México	Tlalpan	San Topilejo Miguel	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200686198	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 98710	98710	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200686199	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100233	100233	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200686211	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 98104	98104	Ciudad de México	Azcapotzalco	Azcapotzalco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200686212	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 97942	97942	Ciudad de México	Azcapotzalco	Azcapotzalco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200686213	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 101152	101152	Ciudad de México	Azcapotzalco	Azcapotzalco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200686214	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 101563	101563	Ciudad de México	Azcapotzalco	Azcapotzalco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200686215	Albergues - 120857	120857	Ciudad de México	Azcapotzalco	Azcapotzalco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200686216	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 98657	98657	Ciudad de México	Coyoacán	Coyoacán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría Justicia del DF	General de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Vivienda	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Vivienda	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SEDESO	Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Asistencia Social	En Ejecución							



Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF00160200686217	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 98631	98631	Ciudad de México	Coyoacán	Coyoacán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200686218	Infraestructura Agricola: Huertos Comunitarios - 113022	113022	Ciudad de México	Coyoacán	Coyoacán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200686219	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 99184	99184	Ciudad de México	Coyoacán	Coyoacán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200686220	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 99045	99045	Ciudad de México	Coyoacán	Coyoacán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200686221	Infraestructura Agricola: Huertos Comunitarios - 113016	113016	Ciudad de México	Coyoacán	Coyoacán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200686222	Comedores Comunitarios - 105865	105865	Ciudad de México	Coyoacán	Coyoacán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200686226	Olla/ Colector De Captación De Agua Pluvial - 112142	112142	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Gustavo A. Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200686227	Albergues - 121338	121338	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Gustavo A. Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200686228	Infraestructura Agricola: Huertos Comunitarios - 113021	113021	Ciudad de México	Iztacalco	Iztacalco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Otros Proyectos	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Otros Proyectos	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Agua saneamiento	y En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARIA SOCIAL	DE DESARROLLO Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Otros Proyectos	En Ejecución							



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF00160200686229	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100574	100574	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200686230	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100438	100438	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200686231	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100420	100420	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200686232	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 99680	99680	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200686233	Electrificación No Convencional - 98670	98670	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200686234	Calentadores Solares - 99391	99391	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200686235	Calentadores Solares - 98721	98721	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200686236	Calentadores Solares - 98715	98715	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200686237	Calentadores Solares - 98693	98693	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200686238	Albergues - 121159	121159	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE VIVIENDA	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE VIVIENDA	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE VIVIENDA	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE VIVIENDA	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE VIVIENDA	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE VIVIENDA	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución							



Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF00160200686241	Calentadores Solares - 99094	99094	Ciudad de México	Milpa Alta	Villa Milpa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200686244	Calentadores Solares - 98157	98157	Ciudad de México	Milpa Alta	San Bartolomé Xicomulco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200691470	Calentadores Solares - 101074	101074	Ciudad de México	Milpa Alta	AA Milpa Alta	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200691474	Albergues - 120877	120877	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200691647	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100877	100877	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200691648	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100683	100683	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200691649	Electrificación No Convencional - 98736	98736	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200691654	Calentadores Solares - 98639	98639	Ciudad de México	Tlalpan	San Miguel Ajusco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200691656	Calentadores Solares - 113258	113258	Ciudad de México	Tlalpan	San Miguel Topilejo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Vivienda	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Vivienda	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Vivienda	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Vivienda	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Vivienda	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Vivienda	En Ejecución							



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF00160200691657	Calentadores Solares - 113227	113227	Ciudad de México	Tlalpan	San Topilejo	Miguel Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200691658	Calentadores Solares - 113177	113177	Ciudad de México	Tlalpan	San Topilejo	Miguel Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200691661	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100987	100987	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200691675	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 113626	113626	Ciudad de México	Azcapotzalco	Azcapotzalco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200691676	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 101467	101467	Ciudad de México	Azcapotzalco	Azcapotzalco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200691681	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 99638	99638	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Gustavo A. Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200691682	Planta Potabilizadora - 112146	112146	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200691683	Planta Potabilizadora - 115000	115000	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200691684	Infraestructura Agrícola: Huertos Comunitarios - 113020	113020	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Vivienda	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Vivienda	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Agua saneamiento	y En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Agua saneamiento	y En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Otros Proyectos	En Ejecución							



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF00160200691685	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100631	100631	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200691686	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 98767	98767	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200691687	Infraestructura Agrícola: Huertos Comunitarios - 113006	113006	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200691688	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100601	100601	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200691689	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100458	100458	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200691690	Construcción De Techo Firme - 94617	94617	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF00160200691691	Construcción De Muro Firme - 94693	94693	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF00160200691697	Calentadores Solares - 99831	99831	Ciudad de México	Milpa Alta	San Francisco Tecoxpa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200691698	Calentadores Solares - 98549	98549	Ciudad de México	Milpa Alta	San Oztotepec Pablo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE OTROS PROYECTOS	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Vivienda	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Vivienda	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE VIVIENDA	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE VIVIENDA	En Ejecución							



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF00160200696942	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 98746	98746	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200696943	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100249	100249	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200696944	Calentadores Solares - 97915	97915	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200697115	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 98788	98788	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200697116	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 101082	101082	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200697117	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100925	100925	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200697119	Calentadores Solares - 99883	99883	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200697120	Calentadores Solares - 99971	99971	Ciudad de México	Tlalpan	San Miguel Ajusco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200697121	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100653	100653	Ciudad de México	Tlalpan	San Topilejo	Miguel Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE VIVIENDA	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE VIVIENDA	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE VIVIENDA	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución							



Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF00160200697123	Calentadores Solares - 97776	97776	Ciudad de México	Tlalpan	San Topilejo	Miguel Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200697124	Calentadores Solares - 113027	113027	Ciudad de México	Tlalpan	San Topilejo	Miguel Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200697127	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 99803	99803	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200697139	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 101633	101633	Ciudad de México	Azcapotzalco	Azcapotzalco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200697140	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 101375	101375	Ciudad de México	Azcapotzalco	Azcapotzalco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200697141	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 101323	101323	Ciudad de México	Azcapotzalco	Azcapotzalco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200697142	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 98553	98553	Ciudad de México	Coyoacán	Coyoacán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200697143	Comedores Comunitarios - 105885	105885	Ciudad de México	Coyoacán	Coyoacán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Vivienda	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Vivienda	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO Asistencia Social	En Ejecución							



Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF00160200697152	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 99497	99497	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Gustavo A. Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200697153	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100562	100562	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Gustavo A. Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200697154	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 99575	99575	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Gustavo A. Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200697155	Albergues - 121292	121292	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Gustavo A. Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200697156	Albergues - 114999	114999	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Gustavo A. Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200697158	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 98730	98730	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200697159	Infraestructura Agrícola: Huertos Comunitarios - 113019	113019	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200697160	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 99808	99808	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría Justicia del DF	General de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARIA SOCIAL	DE DESARROLLO Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO Otros Proyectos	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO Asistencia Social	En Ejecución							



Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF00160200697161	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100551	100551	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200697162	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100526	100526	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200697163	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 98228	98228	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	La Magdalena Contreras	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200697167	Calentadores Solares - 98214	98214	Ciudad de México	Milpa Alta	Villa Milpa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200697168	Calentadores Solares - 99587	99587	Ciudad de México	Milpa Alta	Villa Milpa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200697169	Calentadores Solares - 99669	99669	Ciudad de México	Milpa Alta	Villa Milpa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200697170	Calentadores Solares - 99044	99044	Ciudad de México	Milpa Alta	Villa Milpa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200697172	Calentadores Solares - 99792	99792	Ciudad de México	Milpa Alta	San Francisco Tecoxpa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduria Justicia del DF	General de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE VIVIENDA	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE VIVIENDA	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE VIVIENDA	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE VIVIENDA	En Ejecución							



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Fisica: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF00160200697173	Calentadores Solares - 100220	100220	Ciudad de México	Milpa Alta	Santa Tlacotenco	Ana Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200697174	Calentadores Solares - 100050	100050	Ciudad de México	Milpa Alta	Santa Tlacotenco	Ana Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200702576	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100905	100905	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200702577	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100838	100838	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200702578	Calentadores Solares - 113025	113025	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200702579	Calentadores Solares - 98577	98577	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200702580	Calentadores Solares - 98524	98524	Ciudad de México	Tlalpan	San Miguel Ajusco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200702581	Calentadores Solares - 98281	98281	Ciudad de México	Tlalpan	San Miguel Ajusco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE VIVIENDA	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE VIVIENDA	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE VIVIENDA	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE VIVIENDA	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE VIVIENDA	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE VIVIENDA	En Ejecución							



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF00160200702584	Planta Potabilizadora - 113004	113004	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200702585	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 99342	99342	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200702586	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 101076	101076	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200702590	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100176	100176	Ciudad de México	Tláhuac	Tláhuac	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200702598	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 101202	101202	Ciudad de México	Azcapotzalco	Azcapotzalco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200702599	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 101516	101516	Ciudad de México	Azcapotzalco	Azcapotzalco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200702600	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 101325	101325	Ciudad de México	Azcapotzalco	Azcapotzalco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200702601	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 98755	98755	Ciudad de México	Coyoacán	Coyoacán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200702602	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 98742	98742	Ciudad de México	Coyoacán	Coyoacán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Agua saneamiento	y En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Asistencia Social	En Ejecución							



Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF00160200702603	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 98728	98728	Ciudad de México	Coyoacán	Coyoacán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200702608	Calentadores Solares - 97949	97949	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Gustavo A. Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200702609	Infraestructura Agrícola: Huertos Comunitarios - 113011	113011	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200702610	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100485	100485	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200702611	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 99779	99779	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200702612	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 99716	99716	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200702613	Calentadores Solares - 99353	99353	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200702621	Calentadores Solares - 99445	99445	Ciudad de México	Milpa Alta	San Oztotepec	Pablo Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200702623	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 99428	99428	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría Justicia del DF	General de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Vivienda	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Otros Proyectos	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Vivienda	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Vivienda	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución							



Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF00160200708031	Calentadores Solares - 101004	101004	Ciudad de México	Milpa Alta	AA Milpa Alta	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200708034	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100447	100447	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200708174	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100651	100651	Ciudad de México	Tláhuac	Santa Catarina Yecahuitzotl	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200708175	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 98781	98781	Ciudad de México	Tláhuac	Santa Catarina Yecahuitzotl	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200708176	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100962	100962	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200708179	Calentadores Solares - 97748	97748	Ciudad de México	Tlalpan	San Miguel Ajusco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200708180	Calentadores Solares - 98212	98212	Ciudad de México	Tlalpan	San Miguel Ajusco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200708181	Calentadores Solares - 97802	97802	Ciudad de México	Tlalpan	San Miguel Ajusco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200708184	Infraestructura Agricola: Huertos Comunitarios - 113015	113015	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduria Justicia del DF	General de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Vivienda	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Vivienda	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Vivienda	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Vivienda	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Otros Proyectos	En Ejecución							



Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF00160200708189	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 98567	98567	Ciudad de México	Tláhuac	Tláhuac	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200708190	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100226	100226	Ciudad de México	Tláhuac	Tláhuac	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200708194	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 97804	97804	Ciudad de México	Azcapotzalco	Azcapotzalco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200708195	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 97739	97739	Ciudad de México	Azcapotzalco	Azcapotzalco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200708196	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 101285	101285	Ciudad de México	Azcapotzalco	Azcapotzalco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200708201	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 99319	99319	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Gustavo A. Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200708202	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 99561	99561	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Gustavo A. Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200708204	Albergues - 121265	121265	Ciudad de México	Iztacalco	Iztacalco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría Justicia del DF	General de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	DESARROLLO DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución						
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	DESARROLLO DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución						
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	DESARROLLO DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución						
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	DESARROLLO DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución						
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	DESARROLLO DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución						
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	DESARROLLO DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución						
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	DESARROLLO DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución						



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF00160200708206	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100609	100609	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200708207	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100396	100396	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200708208	Comedores Comunitarios - 101780	101780	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200708209	Calentadores Solares - 98704	98704	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200708210	Albergues - 121185	121185	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200708212	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100641	100641	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	La Magdalena Contreras	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200708216	Calentadores Solares - 99140	99140	Ciudad de México	Milpa Alta	Villa Milpa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200708218	Calentadores Solares - 99364	99364	Ciudad de México	Milpa Alta	San Oztotepec	Pablo Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200708219	Calentadores Solares - 98681	98681	Ciudad de México	Milpa Alta	San Oztotepec	Pablo Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE VIVIENDA	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE VIVIENDA	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE VIVIENDA	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE VIVIENDA	En Ejecución							



Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF00160200708220	Calentadores Solares - 98116	98116	Ciudad de México	Milpa Alta	San Salvador Cuauhtenco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200708223	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 103756	103756	Ciudad de México	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200713320	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100659	100659	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200713321	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100372	100372	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200713470	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100846	100846	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200713471	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 101016	101016	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200713478	Calentadores Solares - 113311	113311	Ciudad de México	Tlalpan	San Miguel Ajusco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200713479	Calentadores Solares - 98636	98636	Ciudad de México	Tlalpan	San Miguel Topilejo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduria Justicia del DF	General de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Vivienda	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Vivienda	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Vivienda	En Ejecución							



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF00160200713480	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 98579	98579	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200713481	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100207	100207	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200713500	Planta Potabilizadora - 112150	112150	Ciudad de México	Azcapotzalco	Azcapotzalco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200713501	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 101118	101118	Ciudad de México	Azcapotzalco	Azcapotzalco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200713502	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 101534	101534	Ciudad de México	Azcapotzalco	Azcapotzalco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200713505	Albergues - 121167	121167	Ciudad de México	Coyoacán	Coyoacán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200713509	Planta Potabilizadora - 112144	112144	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Gustavo A. Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200713510	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100656	100656	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Gustavo A. Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduria General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SEDESO	Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Agua saneamiento	y En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARIA SOCIAL	DE LA CIUDAD DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Agua saneamiento	y En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Asistencia Social	En Ejecución							



Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Fisica: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF00160200713511	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100604	100604	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Gustavo A. Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200713512	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 99544	99544	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Gustavo A. Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200713513	Olla/ Colector De Captación De Agua Pluvial - 112139	112139	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200713514	Infraestructura Agrícola: Huertos Comunitarios - 113013	113013	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200713515	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100589	100589	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200713516	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100538	100538	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200713517	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100469	100469	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200713518	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 99743	99743	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE	DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución						
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE	DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución						
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE	DESARROLLO Agua saneamiento	y En Ejecución						
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE	DESARROLLO Otros Proyectos	En Ejecución						
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE	DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución						
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE	DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución						
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE	DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución						



Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Fisica: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF00160200713519	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 98118	98118	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	La Magdalena Contreras	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200713524	Electrificación No Convencional - 98794	98794	Ciudad de México	Milpa Alta	Villa Milpa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200713525	Calentadores Solares - 99239	99239	Ciudad de México	Milpa Alta	Villa Milpa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200713526	Calentadores Solares - 98246	98246	Ciudad de México	Milpa Alta	Villa Milpa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200713527	Calentadores Solares - 99394	99394	Ciudad de México	Milpa Alta	Villa Milpa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200713528	Calentadores Solares - 98688	98688	Ciudad de México	Milpa Alta	San Francisco Tecoxpa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200713529	Calentadores Solares - 99011	99011	Ciudad de México	Milpa Alta	San Pablo Oztotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200713531	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 99460	99460	Ciudad de México	Cauhtémoc	Cauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200718591	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 99446	99446	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría Justicia del DF	General de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE VIVIENDA	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE VIVIENDA	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE VIVIENDA	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE VIVIENDA	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE VIVIENDA	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución							



Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF00160200718592	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 103694	103694	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200718753	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100922	100922	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200718754	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100888	100888	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200718757	Calentadores Solares - 106662	106662	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200718759	Calentadores Solares - 99922	99922	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200718762	Calentadores Solares - 97868	97868	Ciudad de México	Tlalpan	San Miguel Ajusco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200718763	Calentadores Solares - 97533	97533	Ciudad de México	Tlalpan	San Topilejo	Miguel Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200718764	Calentadores Solares - 98620	98620	Ciudad de México	Tlalpan	San Topilejo	Miguel Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría Justicia del DF	General de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE VIVIENDA	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE VIVIENDA	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE VIVIENDA	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE VIVIENDA	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE VIVIENDA	En Ejecución							



Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF00160200718768	Calentadores Solares - 98666	98666	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200718770	Calentadores Solares - 100168	100168	Ciudad de México	Milpa Alta	San Lorenzo Tlacoyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200718773	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 98702	98702	Ciudad de México	Tláhuac	Tláhuac	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200718774	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100675	100675	Ciudad de México	Tláhuac	Tláhuac	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200718775	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 98724	98724	Ciudad de México	Tláhuac	Tláhuac	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200718780	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 98587	98587	Ciudad de México	Coyoacán	Coyoacán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200718781	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 98293	98293	Ciudad de México	Coyoacán	Coyoacán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200718782	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 99292	99292	Ciudad de México	Coyoacán	Coyoacán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE VIVIENDA	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE VIVIENDA	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución							



Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF00160200718783	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 98708	98708	Ciudad de México	Coyoacán	Coyoacán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200718793	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 99461	99461	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Gustavo A. Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200718794	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 99440	99440	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Gustavo A. Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200718795	Infraestructura Agricola: Huertos Comunitarios - 113005	113005	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Gustavo A. Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200718796	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 99517	99517	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Gustavo A. Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200718797	Calentadores Solares - 99291	99291	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Gustavo A. Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200718798	Calentadores Solares - 97975	97975	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Gustavo A. Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200718799	Calentadores Solares - 99315	99315	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Gustavo A. Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200718800	Comedores Comunitarios - 105901	105901	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Gustavo A. Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduria Justicia del DF	General de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Asistencia Social	DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución						
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Asistencia Social	DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución						
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Otros Proyectos	DESARROLLO DE Otros Proyectos	En Ejecución						
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Asistencia Social	DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución						
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Vivienda	DESARROLLO DE Vivienda	En Ejecución						
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Vivienda	DESARROLLO DE Vivienda	En Ejecución						
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Vivienda	DESARROLLO DE Vivienda	En Ejecución						
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Asistencia Social	DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución						



Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Fisica: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF00160200718801	Comedores Comunitarios - 119058	119058	Ciudad de México	Iztacalco	Iztacalco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200718802	Comedores Comunitarios - 103664	103664	Ciudad de México	Iztacalco	Iztacalco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200718804	Planta Potabilizadora - 112140	112140	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200718805	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100622	100622	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200718806	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100360	100360	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200718807	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100497	100497	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200718808	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100380	100380	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE	DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución						
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE	DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución						
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE	DESARROLLO Agua y saneamiento	En Ejecución						
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE	DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución						
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE	DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución						
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE	DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución						
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE	DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución						



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF00160200718809	Electrificación No Convencional - 98719	98719	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200718810	Construccion De Piso Firme - 94470	94470	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF00160200718811	Comedores Comunitarios - 101688	101688	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200718812	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 98088	98088	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	La Magdalena Contreras	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200718817	Electrificación No Convencional - 98711	98711	Ciudad de México	Milpa Alta	Villa Milpa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200724193	Calentadores Solares - 101195	101195	Ciudad de México	Milpa Alta	AA Milpa Alta	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200724354	Estufas Ecológicas - 98707	98707	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200724357	Calentadores Solares - 98541	98541	Ciudad de México	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Vivienda	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION IZTAPALAPA	Vivienda	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Vivienda	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Vivienda	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Vivienda	En Ejecución							



Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF00160200724358	Electrificación No Convencional - 113376	113376	Ciudad de México	Tlalpan	San Miguel Ajusco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200724360	Calentadores Solares - 98222	98222	Ciudad de México	Tlalpan	San Miguel Ajusco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200724361	Infraestructura Agrícola: Huertos Comunitarios - 113014	113014	Ciudad de México	Tlalpan	San Miguel Topilejo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200724364	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 99408	99408	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200724365	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 101229	101229	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200724367	Electrificación No Convencional - 113341	113341	Ciudad de México	Xochimilco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200724370	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100104	100104	Ciudad de México	Tláhuac	Tláhuac	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200724381	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 97555	97555	Ciudad de México	Azcapotzalco	Azcapotzalco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Vivienda	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Vivienda	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Otros Proyectos	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Vivienda	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE DESARROLLO DE Asistencia Social	En Ejecución							



Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Fisica: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF00160200724382	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 98689	98689	Ciudad de México	Coyoacán	Coyoacán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200724383	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 98229	98229	Ciudad de México	Coyoacán	Coyoacán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200724384	Albergues - 121210	121210	Ciudad de México	Coyoacán	Coyoacán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200724389	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100504	100504	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Gustavo A. Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200724390	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 99656	99656	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Gustavo A. Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200724391	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 99520	99520	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Gustavo A. Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200724392	Comedores Comunitarios - 105940	105940	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Gustavo A. Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200724393	Comedores Comunitarios - 105923	105923	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Gustavo A. Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduría General de Justicia del DF	de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución							



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehiculos Laboratorios Moviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF00160200724394	Comedores Comunitarios - 105907	105907	Ciudad de México	Gustavo Madero	A. Gustavo A. Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200724397	Albergues - 121110	121110	Ciudad de México	Iztacalco	Iztacalco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200724398	Infraestructura Agrícola: Huertos Comunitarios - 113010	113010	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200724399	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 100480	100480	Ciudad de México	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200724400	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 98540	98540	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	La Magdalena Contreras	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200724405	Calentadores Solares - 99309	99309	Ciudad de México	Milpa Alta	Villa Milpa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200724406	Calentadores Solares - 99201	99201	Ciudad de México	Milpa Alta	Villa Milpa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200724407	Calentadores Solares - 99500	99500	Ciudad de México	Milpa Alta	Villa Milpa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduria Justicia del DF	General de Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA	DESARROLLO CIUDAD DE Asistencia Social	En Ejecución						
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA	DESARROLLO CIUDAD DE Asistencia Social	En Ejecución						
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA	DESARROLLO CIUDAD DE Otros Proyectos	En Ejecución						
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA	DESARROLLO CIUDAD DE Asistencia Social	En Ejecución						
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA	DESARROLLO CIUDAD DE Asistencia Social	En Ejecución						
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA	DESARROLLO CIUDAD DE Vivienda	En Ejecución						
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA	DESARROLLO CIUDAD DE Vivienda	En Ejecución						
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA	DESARROLLO CIUDAD DE Vivienda	En Ejecución						



Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibidodocumentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1396

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF11160300738352	Adquisición De Equipo De Computo Y Vehículos Laboratorios Móviles	-	Ciudad de México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF00160200724411	Calentadores Solares - 100270	100270	Ciudad de México	Milpa Alta	San Tecoxpa	Francisco Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200724412	Calentadores Solares - 99853	99853	Ciudad de México	Milpa Alta	San Tecoxpa	Francisco Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00160200724413	Calentadores Solares - 98953	98953	Ciudad de México	Milpa Alta	San Oztotepec	Pablo Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF16160200658429	Construcción De La Red De Agua Potable.	-	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	Procuraduria General de Justicia del DF	Seguridad	En Ejecución	2011	\$3,228,878	\$3,228,878	\$3,228,878	\$0	\$0	\$0
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Vivienda	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Vivienda	En Ejecución							
	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	SECRETARÍA SOCIAL DE MÉXICO	DE LA CIUDAD DE Vivienda	En Ejecución							
Obra	33-Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	DELEGACION CUAUHTEMOC	Otros Proyectos	En Ejecución							



Tercer Trimestre 2016

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Física: A la fecha no se han recibido documentos comprobatorios para realizar el pago correspondiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Presupuestario						
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario
Entidad Federativa	Ciudad de México	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I002	FASSA
Entidad Federativa	Ciudad de México	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I012	FAFEF
Entidad Federativa	Ciudad de México	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I011	FASP
Entidad Federativa	Ciudad de México	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I011	FASP
Entidad Federativa	Ciudad de México	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I012	FAFEF
Entidad Federativa	Ciudad de México	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I002	FASSA
Entidad Federativa	Ciudad de México	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I011	FASP
Entidad Federativa	Ciudad de México	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I012	FAFEF



							Indicadores
Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	
2 - Desarrollo Social	3 - Salud	1 - Salud	4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social.	[Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social/Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad social]*100,000 por entidad de residencia en un año determinado		
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Índice de Impacto de Deuda Pública	(Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año Fin anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100		
1 - Gobierno	7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	4 - Asuntos de Orden Interior	9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del Distrito Federal	Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes	(Incidencia delictiva en la entidad federativa en el año Fin T * 100,000) / Población de la entidad		
1 - Gobierno	7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	4 - Asuntos de Orden Interior	9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del Distrito Federal	Avance en las metas de profesionalización convenidas por la entidad federativa con recursos del FASP del ejercicio fiscal.	(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal con recursos del FASP / Elementos convenidos a capacitar en el ejercicio fiscal) * 100		
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Índice de Fortalecimiento Financiero	(Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible)*100	Propósito	
2 - Desarrollo Social	3 - Salud	1 - Salud	4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico	(Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal medico / Número total de nacidos vivos de madres sin seguridad social) *100	Propósito	
1 - Gobierno	7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	4 - Asuntos de Orden Interior	9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del Distrito Federal	Avance en las metas de profesionalización convenidas por la entidad federativa con recursos del FASP del ejercicio fiscal.	(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal con recursos del FASP / Elementos convenidos a capacitar en el ejercicio fiscal) * 100	Propósito	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Índice de Impulso al Gasto de Inversión	(Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible)*100	Propósito	



Tercer Trimestre 2016

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta y Avance al periodo			Justificación
				Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	
Anual	Otra	Estratégico	Eficacia	35		N/A	
Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	48.6		N/A	
Anual	Otra	Estratégico	Eficacia	1883.9		N/A	
Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	15	5	33.33	SE DEBE A QUE LOS ALUMNOS TODAVÍA SE ENCUENTRAN EN SUS CAPACITACIONES
Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	65.4	49.4	75.54	
Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	99.3		N/A	
Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100		N/A	
Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	27.6	7.6	27.54	



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Presupuestario						
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario
Entidad Federativa	Ciudad de México	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I012	FAFEF
Entidad Federativa	Ciudad de México	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I006	FAM Asistencia Social
Entidad Federativa	Ciudad de México	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I012	FAFEF
Entidad Federativa	Ciudad de México	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I002	FASSA
Entidad Federativa	Ciudad de México	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I002	FASSA
Entidad Federativa	Ciudad de México	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I012	FAFEF
Entidad Federativa	Ciudad de México	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I011	FASP
Entidad Federativa	Ciudad de México	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I011	FASP



Indicadores						
Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Índice de Impulso al Gasto de Inversión	(Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible) * 100	Propósito
2 - Desarrollo Social	6 - Protección Social	8 - Protección Social	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Proporción de la mejora de la asistencia alimentaria social	Número de despensas-dotaciones distribuidas en el periodo de acuerdo a los criterios de calidad nutricia de los Lineamientos de la EIASA/ Número total de apoyos entregados en el periodo.	Propósito
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Índice de Fortalecimiento Financiero	(Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible) * 100	Propósito
2 - Desarrollo Social	3 - Salud	1 - Salud	4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	Porcentaje de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva	(Estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva programadas / total de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva) * 100	Componente
2 - Desarrollo Social	3 - Salud	1 - Salud	4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (población no derechohabiente)	Número total de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente entre población total por 1,000 para un año y área geográfica determinada	Componente
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Componente
1 - Gobierno	7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	4 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados del Distrito Federal	Porcentaje del estado de fuerza estatal y evaluaciones vigentes en control de confianza.	con (Elementos con evaluaciones vigentes en Control de Confianza / Estado de fuerza en la entidad de acuerdo al RNPS) * 100	Componente
1 - Gobierno	7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	4 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados del Distrito Federal	Porcentaje del estado de fuerza estatal y evaluaciones vigentes en control de confianza.	con (Elementos con evaluaciones vigentes en Control de Confianza / Estado de fuerza en la entidad de acuerdo al RNPS) * 100	Componente



Tercer Trimestre 2016

				Meta y Avance al periodo			
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	27.6		N/A	
Trimestral	Otra	Estratégico	Eficacia	1	1		100 LA DESVIACIÓN ES DERIVADA DE LA DEMORA EN LA INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES;POR PARTE DE LOS DIRECTIVOS DE LOS PLANTELES ESCOLARES A TRAVÉS DEL NUEVO SISTEMA DE INSCRIPCIÓN VÍA INTERNET
Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	65.4		N/A	
Anual	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	15.38		N/A	
Anual	Otra	Estratégico	Eficacia	0.4		N/A	
Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	26.8	26.8	
Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	8714		N/A	
Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	3807	30	0.79	



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Presupuestario						
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario
Entidad Federativa	Ciudad de México	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I002	FASSA
Entidad Federativa	Ciudad de México	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I012	FAFEF
Entidad Federativa	Ciudad de México	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I011	FASP
Entidad Federativa	Ciudad de México	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I003	FAIS Entidades
Entidad Federativa	Ciudad de México	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I006	FAM Asistencia Social
Entidad Federativa	Ciudad de México	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I002	FASSA
Entidad Federativa	Ciudad de México	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I002	FASSA
Entidad Federativa	Ciudad de México	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I003	FAIS Entidades
Entidad Federativa	Ciudad de México	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I003	FAIS Entidades



Indicadores						
Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador
2 - Desarrollo Social	3 - Salud	1 - Salud	4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	(Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Actividad Servicios de Salud a la Comunidad /Gasto total del FASSA)*100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Actividad Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa)*100	
1 - Gobierno	7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	4 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	Aplicación de recursos del FASP	[(Total del recurso devengado por la entidad federativa Actividad durante el ejercicio fiscal) / (Monto convenido del FASP del año vigente por la entidad federativa)] * 100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registr Activity	
2 - Desarrollo Social	6 - Protección Social	8 - Protección Social	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de Sistemas Municipales DIF que firman convenios de colaboración para la operación de los programas alimentarios	(Número de Sistemas Municipales DIF que tienen Actividad convenios firmados con los Sistemas DIF/ Número total de Sistemas Municipales DIF que operan los programas alimentarios de la EIASA)*100	
2 - Desarrollo Social	3 - Salud	1 - Salud	4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(Gasto ejercido destinado a los bienes y servicios de Actividad Protección Social en Salud/Gasto total del FASSA)*100	
2 - Desarrollo Social	3 - Salud	1 - Salud	4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	(Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Actividad Servicios de Salud a la Comunidad /Gasto total del FASSA)*100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados Actividad	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al tr Actividad	



Tercer Trimestre 2016

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta y Avance al periodo			Justificación
				Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	
Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0.72	0.3	41.67	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	75	23.1	30.8	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	90	11.4	12.67	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	36.8	0		0 La reorientación de los recursos de acuerdo a los proyectos asignados se encuentra en proceso.
Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	N/A		
Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	49.25	42.95	87.21	
Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0.72	N/A		
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	12.92	0		0 La reorientación de los recursos de acuerdo a los proyectos asignados se encuentra en proceso.
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0 N/A		La reorientación de los recursos de acuerdo a los proyectos asignados se encuentra en proceso.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Presupuestario						
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario
Entidad Federativa	Ciudad de México	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I002	FASSA
Municipio	Ciudad de México	Álvaro Obregón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Álvaro Obregón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Álvaro Obregón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Álvaro Obregón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Álvaro Obregón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Álvaro Obregón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Municipio	Ciudad de México	Álvaro Obregón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Indicadores						
Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador
2 - Desarrollo Social	3 - Salud	1 - Salud	4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(Gasto ejercido destinado a los bienes y servicios de Actividad Protección Social en Salud/Gasto total del FASSA)*100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto Fin ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al Propósito municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al Propósito municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Componente Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o Actividad demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados Actividad en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa Actividad registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	



Tercer Trimestre 2016

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta y Avance al periodo			Justificación
				Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	
Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	49.25		N/A	
Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100		N/A	
Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	423445845	1139.82	0 .	
Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	423445845		N/A	
Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100.75	231.95	230.22 .	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	58.9	59.63	101.24 .	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	1	11.11	1111 .	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	1	77.78	7778 .	



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Presupuestario						
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario
Municipio	Ciudad de México	Álvaro Obregón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Municipio	Ciudad de México	Azcapotzalco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Azcapotzalco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Azcapotzalco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Azcapotzalco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Azcapotzalco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Municipio	Ciudad de México	Azcapotzalco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Municipio	Ciudad de México	Azcapotzalco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Indicadores						
Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto Fin ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * 100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al Propósito municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al Propósito municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Componente Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	



Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta y Avance al periodo			Justificación
				Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	1	11.11	1111 .	
Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	97.5	N/A		
Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	0.02	0.19	950 Sin variación.	
Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	0.02	N/A		
Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	84.8	84.8 Sin variación.	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	8 N/A		
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	92	92	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0 N/A		



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Presupuestario						
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario
Municipio	Ciudad de México	Azcapotzalco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Benito Juárez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Benito Juárez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Benito Juárez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Benito Juárez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Benito Juárez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Municipio	Ciudad de México	Benito Juárez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Municipio	Ciudad de México	Benito Juárez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Indicadores						
Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto Fin ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al Propósito municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al Propósito municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Componente Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad



Tercer Trimestre 2016

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta y Avance al periodo			Justificación
				Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	75	66.41	88.55	Sin variación.
Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	77.5	N/A		
Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	0.15	N/A		
Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	0.16	0.14	87.5	
Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	75	66.5	88.67	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	50	66.67	133.34	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	50	11.11	22.22	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	22.22	N/A	



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Presupuestario						
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario
Municipio	Ciudad de México	Benito Juárez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Coyoacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Coyoacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Coyoacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Coyoacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Coyoacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Municipio	Ciudad de México	Coyoacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Municipio	Ciudad de México	Coyoacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN



Indicadores						
Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto Fin ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al Propósito municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al Propósito municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Componente Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad



Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta y Avance al periodo			Justificación
				Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	75	62.1	82.8	
Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	60.2	N/A		
Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	0.2	0.2	100	
Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	0.2	N/A		
Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	56.4	56.4	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	75	54.4	72.53	



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Presupuestario						
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario
Municipio	Ciudad de México	Coyoacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Municipio	Ciudad de México	Cuajimalpa de Morelos	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Cuajimalpa de Morelos	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Cuajimalpa de Morelos	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Cuajimalpa de Morelos	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Cuajimalpa de Morelos	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Cuajimalpa de Morelos	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Municipio	Ciudad de México	Cuajimalpa de Morelos	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Indicadores						
Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto Fin ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al Propósito municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al Propósito municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Componente Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad



Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta y Avance al periodo			Justificación
				Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	
Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	77		N/A	
Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	0.1	0.1	100	
Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	50		N/A	
Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	75	41.3	55.07	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	75	68.5	91.33	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	7	70		1000 LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	3	30		1000 LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Presupuestario						
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario
Municipio	Ciudad de México	Cuajimalpa de Morelos	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Municipio	Ciudad de México	Cuauhtémoc	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Cuauhtémoc	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Cuauhtémoc	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Cuauhtémoc	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Cuauhtémoc	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Municipio	Ciudad de México	Cuauhtémoc	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Cuauhtémoc	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Indicadores						
Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto Fin ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * 100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al Propósito municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al Propósito municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Componente Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	



Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta y Avance al periodo			Justificación
				Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN
Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	23.9		N/A	
Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	0.1		N/A	
Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	0.1	0.2	200	
Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	75	128	170.67	Conforme las demandas ciudadanas de la demarcación
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	66.7	66.7	.
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	75	77.1	102.8	CONFORME LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DE LA DEMARCACIÓN
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Presupuestario						
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario
Municipio	Ciudad de México	Cuauhtémoc	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Municipio	Ciudad de México	Gustavo A. Madero	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Gustavo A. Madero	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Gustavo A. Madero	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Gustavo A. Madero	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Gustavo A. Madero	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Municipio	Ciudad de México	Gustavo A. Madero	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Municipio	Ciudad de México	Gustavo A. Madero	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Indicadores						
Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto Fin ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al Propósito municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al Propósito municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Componente Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	



Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta y Avance al periodo			Justificación
				Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	33.3	N/A	
Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	93.1		N/A	
Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	0.2		N/A	
Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	0.2	0.2	100	
Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	75	57.9	77.2	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	16.7	16.7	100	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	83.3	83.3	100	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Presupuestario						
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario
Municipio	Ciudad de México	Gustavo A. Madero	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Iztacalco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Iztacalco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Iztacalco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Iztacalco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Iztacalco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Municipio	Ciudad de México	Iztacalco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Municipio	Ciudad de México	Iztacalco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN



Indicadores						
Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto Fin ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al Propósito municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al Propósito municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Componente Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad



Tercer Trimestre 2016

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta y Avance al periodo			Justificación
				Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	75	56.6	75.47	
Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	65	N/A		
Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	0.1	0.1	100	
Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	0.1	N/A		
Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	75	60	80	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	75	69.6	92.8	



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Presupuestario						
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario
Municipio	Ciudad de México	Iztacalco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Municipio	Ciudad de México	Iztapalapa	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Iztapalapa	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Iztapalapa	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Iztapalapa	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Iztapalapa	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Municipio	Ciudad de México	Iztapalapa	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Municipio	Ciudad de México	Iztapalapa	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Indicadores						
Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto Fin ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * 100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al Propósito municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al Propósito municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Componente Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	



Tercer Trimestre 2016

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta y Avance al periodo			Justificación
				Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	50	50	100	
Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	64	N/A		
Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	0.24	N/A		
Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	0.24	0.2	83.33	
Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	50	67.9	135.8	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	14.3	14.3	100	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	85.7	85.7	100	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Presupuestario						
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario
Municipio	Ciudad de México	Iztapalapa	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Municipio	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Municipio	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Indicadores						
Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto Fin ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al Propósito municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al Propósito municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Componente Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad



				Meta y Avance al periodo			
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	75.5	47.8	63.31	
Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	72.5	N/A		
Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	0.1	N/A		
Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	0.1	0.2	200	
Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	85.5	43.9	51.35	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	40	N/A	Afectación Presupuestaria Compensada No. B 02 CD 10 12651; a efecto de visualizar los movimientos de los proyectos correspondientes
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	52		52 En trámite de autorización la Afectación Presupuestaria Compensada No. B 02 CD 10 12651; a efecto de visualizar los movimientos de los proyectos correspondientes
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	8	N/A	Esta en trámite de autorización la Afectación Presupuestaria Compensada No. B 02 CD 10 12651; a efecto de que se vea reflejados los movimientos en los 25 proyectos de FAIS



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Presupuestario						
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario
Municipio	Ciudad de México	La Magdalena Contreras	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Municipio	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Municipio	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Indicadores						
Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto Fin ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al Propósito municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al Propósito municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Componente Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad



Tercer Trimestre 2016

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta y Avance al periodo			Justificación
				Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	228.1	56.5	24.77	
Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	N/A		
Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	0.1	0.2	200	
Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	0.1	N/A		
Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	75	133.3	177.73	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0 N/A		NO SE CUENTA CON OTRO TIPO DE PROYECTOS
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	5 N/A		
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	95 N/A		NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Presupuestario						
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario
Municipio	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Milpa Alta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Milpa Alta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Milpa Alta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Milpa Alta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Milpa Alta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Municipio	Ciudad de México	Milpa Alta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Municipio	Ciudad de México	Milpa Alta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Indicadores						
Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto Fin ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al Propósito municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al Propósito municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Componente Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad



Tercer Trimestre 2016

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta y Avance al periodo			Justificación
				Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	75	67.8	90.4	
Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	89.9	N/A		
Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	0.1	N/A		
Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	0.1	0.09	90	
Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	82		82 La variación corresponde a que se tenía programado recurso en energía eléctrica y agua potable, sin embargo no se ejerció en su totalidad
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	47.05	N/A	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	23.52	23.52	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	29.41	N/A	



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Presupuestario						
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario
Municipio	Ciudad de México	Milpa Alta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Tláhuac	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Tláhuac	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Tláhuac	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Tláhuac	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Tláhuac	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Municipio	Ciudad de México	Tláhuac	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Municipio	Ciudad de México	Tláhuac	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Indicadores						
Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto Fin ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al Propósito municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al Propósito municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Componente Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad



Tercer Trimestre 2016

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta y Avance al periodo			Justificación
				Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	75	61.5	82	
Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	59.3	N/A		
Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	0.2	0.1	50	
Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	0.2	N/A		
Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	75	75.7	100.93	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	53.85	N/A	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	1	46.15	4615	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Presupuestario						
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario
Municipio	Ciudad de México	Tláhuac	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Tlalpan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Tlalpan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Tlalpan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Tlalpan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Tlalpan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Municipio	Ciudad de México	Tlalpan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Tlalpan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Indicadores						
Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto Fin ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al Propósito municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al Propósito municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Componente Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad



Tercer Trimestre 2016

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta y Avance al periodo			Justificación
				Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	75	42.2	56.27	
Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	84.1	N/A		
Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	0.2	N/A		
Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	0.2	0.2	100	
Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	75	82.2	109.6	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	75	52.7	70.27	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	80	91.9	114.88	



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Presupuestario						
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario
Municipio	Ciudad de México	Tlalpan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Municipio	Ciudad de México	Venustiano Carranza	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Venustiano Carranza	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Venustiano Carranza	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Venustiano Carranza	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Venustiano Carranza	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Municipio	Ciudad de México	Venustiano Carranza	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Municipio	Ciudad de México	Venustiano Carranza	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN



Indicadores						
Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto Fin ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al Propósito municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al Propósito municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Componente Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad



Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta y Avance al periodo			Justificación
				Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	20	8.1	40.5	
Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	84.3	N/A		
Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	0.5	0.1	20	
Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	1	N/A		
Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	50	0		0 EL EJERCICIO CORRESPONDE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	75	62.6	83.47	



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Presupuestario						
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario
Municipio	Ciudad de México	Venustiano Carranza	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Municipio	Ciudad de México	Xochimilco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Xochimilco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Xochimilco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Xochimilco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN
Municipio	Ciudad de México	Xochimilco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Municipio	Ciudad de México	Xochimilco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Municipio	Ciudad de México	Xochimilco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN



Indicadores						
Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al Propósito municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al Propósito municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad



Tercer Trimestre 2016

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta y Avance al periodo			Justificación
				Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	100	100	
Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	61.2	N/A		
Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	15.1	17.9	118.54	
Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	0.2	N/A		
Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	79	52.3	66.2	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	43.33	77.42	178.68	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	71.8	54.6	76.04	



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Presupuestario						
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario
Municipio	Ciudad de México	Xochimilco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Indicadores						
Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad



Tercer Trimestre 2016

				Meta y Avance al periodo			
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	56.6	22.58	39.89	LOS PROYECTOS SE HAN INCORPORADO EN SU TOTALIDAD EN EL SIPSO Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN PARA SU EJECUCIÓN.