

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				65,301,146	22,012,748	22,012,748	-
ABRAHAM GONZALEZ	EQUIPAMIENTO DE TINACOS	TINACOS	100%	262,254	262,253	262,253	0%
ACUEDUCTO	CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA	CALENTADORES	100%	262,254	262,253	262,253	0%
ACUILOTLA	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	GIMNASIO	0%	262,254	-	-	0%
HACIENDA DE CHIMALISTAC	GUADALUPE MEJORAR, REHABILITAR Y DAR MANTENIMIENTO AL EMPEDRADO EN TODA LA COLONIA	PAVIMENTACION	0%	262,254	-	-	0%
AGUILAS 3ER PARQUE	RENIVELACIÓN DE ADOQUÍN EN ANDADORES 2,4 Y 6	PAVIMENTACION	0%	262,254	-	-	0%
AGUILAS PILARES	MALLA PERIMETRAL EN LA CASA COMUNITARIA UBICADA EN ALFONSO CASO ANDRADE	REJA PERIMETRAL	0%	262,254	-	-	0%
ALCANTARILLA	COLOCACIÓN DE TECHADO Y PROTECCIÓN	TECHADO DE AREA DE JUEGOS	0%	262,254	-	-	0%
ALFALFAR	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ROSA BLANCA	BANQUETAS	0%	262,254	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				65,301,146	22,012,748	22,012,748	-
ALFONSO XIII	LUMINARIAS DE BALISA ENTRE CALLE ALFONSO CANO Y CALLE ROSA BLANCA	LUMINARIAS	0%	262,254	-	-	0%
ALPES	CAMBIO DE BANQUETAS EN ALPES(ALPES Y CALLE CÓNDROR)	BANQUETAS	0%	262,254	-	-	0%
ALPES (AMPL)	LUMINARIA PUNTA DE POSTE	LUMINARIAS	0%	262,254	-	-	0%
LA MEXICANA (AMPL)	LUMINARIAS DE MENSULA	LUMINARIAS	0%	262,254	-	-	0%
JALALPA (AMPL)	JUEGOS INFANTILES	JUEGOS INFANTILES	0%	262,254	-	-	0%
ARBOLEDAS POLITOCO	RECUPERACIÓN DE ÁREAS VERDES	IMAGEN URBANA	0%	262,254	-	-	0%
ARCOS DE CENTENARIO	TINACOS PARA CASETA CIPRES (CALLE CIPRES Y AV. CENTENARIO)	TINACOS	100%	262,254	262,253	262,253	0%
ARTURO GAMIZ	PRESERVACIÓN DE ÁREAS VERDES	IMAGEN URBANA	0%	262,254	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				65,301,146	22,012,748	22,012,748	-
ARTURO MARTINEZ	REPARACION DE BANQUETAS	BANQUETAS	0%	262,254	-	-	0%
ARVIDE	TINACOS	TINACOS	100%	262,254	262,253	262,253	0%
ATLAMAXAC	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	GIMNASIO	0%	262,254	-	-	0%
ATLAMAYA	LUMINARIA PUNTA DE POSTE	LUMINARIAS	0%	262,254	-	-	0%
AVE REAL	CENTRO INTERACTIVO EQUIPAMIENTO 2DA ETAPA	EQUIPAMIENTO (CONSTRUCCIÓN)	0%	262,254	-	-	0%
AVE REAL (AMPL)	ESCALINATAS CON BARANDAL	ESCALINATAS	0%	262,254	-	-	0%
AXOTLA	PAVIMENTACIÓN 1A. ETAPA CALLE PROVIDENCIA DE MORELOS A ROLDÁN	PAVIMENTACION	0%	262,254	-	-	0%
BALCONES DE CEHUAYO	RECUPERACIÓN DE ÁREAS	ESCALINATAS	0%	262,254	-	-	0%
BARRIO NORTE	PAVIMENTACION NUEVA	PAVIMENTACION	0%	262,254	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				65,301,146	22,012,748	22,012,748	-
BATALLON DE SAN PATRICIO (U HAB)	BARDAS O REJAS PERIMETRALES	REJA PERIMETRAL	0%	262,254	-	-	0%
BEJERO	CONCRETO HIDRÁULICO CALLE FRANCISCO ZARCO	PAVIMENTACION	0%	262,254	-	-	0%
BELEN DE LAS FLORES	SOLUCIONES EFECTIVAS PARA LA COLONIA (INSTALACION DE DRENAJE Y CONEXIONES)	DRENAJE	0%	262,254	-	-	0%
BELEN DE LAS FLORES SECCION RELLENO	MANTENIMIENTO A CONSULTORIO MEDICO DEL CENTRO SOCIAL	CENTRO SOCIAL	0%	262,254	-	-	0%
BELLA VISTA	TINACOS PARA LA COLONIA	TINACOS	100%	262,254	262,253	262,253	0%
BONANZA	PAVIMENTACION PARA UNA COLONIA MEJOR	PAVIMENTACION		262,254	-	-	0%
BOSQUES DE TARANGO	CÁMARAS DE VIGILANCIA	CÁMARAS DE VIGILANCIA	0%	262,254	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				65,301,146	22,012,748	22,012,748	-
CALZADA JALALPA	CÁMARAS DE SEGURIDAD CON EQUIPO DE COMPUTO	CÁMARAS DE VIGILANCIA	0%	262,254	-	-	0%
CAMPO DE TIRO LOS GAMITOS	PAVIMENTACIÓN	PAVIMENTACION	0%	262,254	-	-	0%
CAÑADA DEL OLIVAR (U HAB)	CONTINUACIÓN DE BARRA PERIMETRAL.	REJA PERIMETRAL	0%	262,254	-	-	0%
CANUTILLO (AGUASCALIENTES)	COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	100%	262,254	262,253	262,253	0%
CANUTILLO 3RA SECCION	TINACOS (TERCERA SECCIÓN DE CANUTILLO, AVENIDA CENTENARIO)	TINACOS	100%	262,254	262,253	262,253	0%
CANUTILLO PREDIO LA PRESA	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	100%	262,254	262,253	262,253	0%
CAROLA U.H.	BOMBAS DE AGUA	BOMBAS DE AGUA	0%	262,253	-	-	0%
CEDRO CHICO	TINACOS	TINACOS	100%	262,254	262,253	262,253	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				65,301,146	22,012,748	22,012,748	-
CHIMALISTAC	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL EMPEDRADO	PAVIMENTACION	0%	262,254	-	-	0%
COLINAS DE TARANGO	GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE LOMAS DE TARANGO Y MONTE CARLO	BANQUETAS	0%	262,254	-	-	0%
COLINAS DEL SUR	RAMPAS EN PUNTAS DE BANQUETAS PARA ADULTOS MAYORES	BANQUETAS	0%	262,254	-	-	0%
CONCIENCIA PROLETARIA	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LA PARTE DE ABAJO DEL CENTRO SOCIAL, CONCIENCIA PROLETARIA	JUEGOS INFANTILES	0%	262,254	-	-	0%
COOPERATIVA CEHUAYO	MALLA CICLÓNICA	REJA PERIMETRAL	100%	262,254	260,498	260,498	0%
CORPUS CHRISTY	JUEGOS INFANTILES	JUEGOS INFANTILES	0%	262,254	-	-	0%
CORPUS CHRISTY XOCOMECATLA	AMPL CANCHA MIXTA DE FUTBOL RÁPIDO Y BASQUETBOL	ESPACIO DEPORTIVO	0%	262,254	-	-	0%
COVE	CAMBIO DE TINACOS	TINACOS	100%	262,254	262,253	262,253	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				65,301,146	22,012,748	22,012,748	-
CRISTO REY	CALENTADORES SOLARES SIN INSTALACIÓN	CALENTADORES	100%	262,254	262,253	262,253	0%
DE TARANGO (RNCDA)	RED DE CÁMARAS DE VIGILANCIA	CÁMARAS DE VIGILANCIA	0%	262,254	-	-	0%
DESARROLLO URBANO	BENEFICIO PARA LA COLONIA ECOLOGICA	CALENTADORES	100%	262,254	262,253	262,253	0%
DOS RIOS	CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MULTIFUNCIONALES	ESPACIO DEPORTIVO	0%	262,254	-	-	0%
EL ARBOL	TINACOS	TINACOS	100%	262,254	262,253	262,253	0%
EL BATAN	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	100%	262,254	262,253	262,253	0%
EL BOSQUE	REMODELACION DE PARQUE	ESPACIO PÚBLICO	0%	262,254	-	-	0%
EL BOSQUE 2DA SECCION (AMPL)	CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN	PAVIMENTACION	0%	262,254	-	-	0%
EL BOSQUE SECCION TORRES	BALIZAMIENTO Y SEÑALES VIALES EN BOSQUES SECCION TORRES	BALIZAMIENTO	0%	262,254	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				65,301,146	22,012,748	22,012,748	-
EL CAPULIN	ADOQUÍN PARA UN CAMINO SEGURO	PAVIMENTACION	0%	262,254	-	-	0%
EL CAPULIN (AMPL)	TODOS CON TINACO	TINACOS	100%	262,254	262,253	262,253	0%
EL CUERNITO	ILUMINACION LED	LUMINARIAS	0%	262,254	-	-	0%
EL MIRADOR	TERMINACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE "BAJADA TECALCAPA"	PAVIMENTACION	0%	262,254	-	-	0%
EL PARAISO	IMPLEMENTAR CUATRIMOTOS DE POLICÍA PARA HACER RONDINES EN LAS MAÑANAS Y NOCHES	CUATRIMOTO	0%	262,254	-	-	0%
EL PIRU (FRACC)	SEGURIDAD VIAL GUARNICIONES Y BANQUETAS	BANQUETAS	0%	262,254	-	-	0%
EL PIRUL	CAMBIO DE ADOQUIN POR CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MARAVILLAS	PAVIMENTACION	0%	262,254	-	-	0%
EL POCITO	TINACOS EN MI COLONIA	TINACOS	100%	262,254	262,253	262,253	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				65,301,146	22,012,748	22,012,748	-
EL RODEO	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	100%	262,254	262,253	262,253	0%
EL RUEDO	CAMBIO DE CONCRETO	PAVIMENTACION	0%	262,254	-	-	0%
EMANCIPACION DEL PUEBLO U.H.	AUTOMATIZACIÓN DE PUERTAS DE ACCESO	IMAGEN URBANA	0%	262,254	-	-	0%
ESTADO DE HIDALGO (AMPL)	SIN ATROPELLOS (COLOCACION DE BARRERAS)	BANQUETAS	0%	262,254	-	-	0%
ESTADO DE HIDALGO	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	100%	262,254	262,253	262,253	0%
FLOR DE MARIA	BARDA PERIMETRAL DESDE LA CASA 618 DE LA 1RA. CDA. DE FLOR DE MARÍA PARA LA SEGURIDAD DE LOS VECINOS.	REJA PERIMETRAL	0%	262,254	-	-	0%
FLORIDA	BACHEO DE CALLE (ENTRE INSURGENTES Y MARGARITAS)	PAVIMENTACION	0%	262,254	-	-	0%
FRANCISCO VILLA	MEJORAMIENTO DEL MÓDULO DEPORTIVO	ESPACIO DEPORTIVO	0%	262,254	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				65,301,146	22,012,748	22,012,748	-
GALEANA	NO MÁS FUGAS DE AGUA EN LA CALLE ANDADOR JILGUEROS, ENTRE CALLE 36 Y ANDADOR CANARIOS	AGUA POTABLE	0%	262,254	-	-	0%
GARCIMARRERO	LUMINARIAS DE BALIZA	LUMINARIAS	0%	262,254	-	-	0%
GARCIMARRERO NORTE	TINACOS	TINACOS	100%	262,254	262,253	262,253	0%
GARCIMARRERO REACOMODO	CALENTADOR SOLAR	CALENTADORES	100%	262,254	262,253	262,253	0%
GOLONDRINAS	REJA PERIMETRAL	REJA PERIMETRAL	100%	262,254	261,865	261,865	0%
GOLONDRINAS 1RA SECCION	TINACOS PARA GOLONDRINAS 1RA SECCION	TINACOS	100%	262,254	262,253	262,253	0%
GOLONDRINAS 2DA SECCION	RECUPERACIÓN DE AREAS VERDES PARA GIMNASIO COMUNITARIO	GIMNASIO	0%	262,254	-	-	0%
GRAL A ROSALES	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	100%	262,254	262,253	262,253	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				65,301,146	22,012,748	22,012,748	-
GRAL C A MADRAZO	LANZADO DE CONCRETO	TALUD	0%	262,254	-	-	0%
GUADALUPE INN	LUMINARIA PUNTA DE POSTE	LUMINARIAS	0%	262,254	-	-	0%
HERON PROAL	CONCRETO HIDRÁULICO	PAVIMENTACION	0%	262,254	-	-	0%
HOGAR Y REDENCION	TINACOS PARA TODOS	TINACOS	100%	262,254	262,253	262,253	0%
ISIDRO FABELA	CON EJERCICIO NOS HACEMOS MAS FUERTES	GIMNASIO	0%	262,254	-	-	0%
JALALPA	MANTENIMIENTO A UN MURO DE CONTENCIÓN	MURO DE CONTENCIÓN	0%	262,254	-	-	0%
JALALPA EL GRANDE	CANCHA DE VOLEIBOL	ESPACIO DEPORTIVO	0%	262,254	-	-	0%
JALALPA TEPITO	JUEGOS INFANTILES	JUEGOS INFANTILES	0%	262,254	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				65,301,146	22,012,748	22,012,748	-
JARDINES DEL PEDREGAL	VELARIA PARA EL PARQUE DEL CENTRO DE BARRIO	VELARIA	0%	262,254	-	-	0%
JOSE MARIA PINO SUAREZ	LAMPARAS DE MENSULA	LUMINARIAS	0%	262,254	-	-	0%
JURISTAS	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	100%	262,254	262,253	262,253	0%
LA ANGOSTURA	BAÑOS PARA LAS CANCHAS DE FUTBOL Y BASQUET	ESPACIO DEPORTIVO	0%	262,254	-	-	0%
LA ARAÑA	CANCHA MIXTA DE FUTBOL RÁPIDO Y BASQUETBOL	ESPACIO DEPORTIVO	100%	262,254	262,237	262,237	0%
LA CAÑADA	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	100%	262,254	262,253	262,253	0%
LA CASCADA	MANTENIMIENTO DE LA BARRA PERIMETRAL SOBRE LA CALLE GUIJA	REJA PERIMETRAL	100%	262,254	261,630	261,630	0%
LA CEBADA (AMPL)	TINACOS AGUA LIMPIA PARA TODOS	TINACOS	100%	262,254	262,253	262,253	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				65,301,146	22,012,748	22,012,748	-
LA CONCHITA	CAMBIO DE PIEDRAS DE CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACION	0%	262,254	-	-	0%
LA HERRADURA	ADOQUINADO DE LA C. ROMULO O FARRIL	PAVIMENTACION	0%	262,254	-	-	0%
LA HUERTA	PARA QUE NO NOS FALTE EL AGUA	TINACOS	100%	262,254	262,253	262,253	0%
LA JOYA	TINACOS ROTOPLAS	TINACOS	100%	262,254	262,253	262,253	0%
LA LOMA	ILUMINACIÓN ÁREAS VERDES LA LOMA	LUMINARIAS	0%	262,254	-	-	0%
LA MARTINICA	OBRA DE ESCALINATA (JOSÉ GÁLVEZ MOYA Y CALLE 6)	ESCALINATAS	0%	262,254	-	-	0%
LA MEXICANA	SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	BANQUETAS	0%	262,254	-	-	0%
LA MILAGROSA	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE	PAVIMENTACION	0%	262,254	-	-	0%
LA OTRA BANDA	VIDEOCÁMARAS DE SEGURIDAD (RÍO MAGDALENA Y AVENIDA SAN JERÓNIMO)	CÁMARAS DE VIGILANCIA	0%	262,254	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				65,301,146	22,012,748	22,012,748	-
LA PALMITA	MANTENIMIENTO A LAS BANQUETAS	BANQUETAS	0%	262,254	-	-	0%
LA PERA XOCHINAHUAC (U HAB)	COMPLEMENTO DE ADOQUÍN	IMAGEN URBANA	0%	262,254	-	-	0%
LA PRESA	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	100%	262,254	262,253	262,253	0%
LA PRESA SECCION HORNOS	CALENTADORES SOLARES AND PRESA ARCOS	CALENTADORES	100%	262,254	262,253	262,253	0%
LADERA GRANDE O LA CEBADITA	ACONDICIONAR CHANCHAS DE FUTBOL Y BASQUETBOL EN CHAMIZAL	ESPACIO DEPORTIVO	0%	262,254	-	-	0%
LAS AGUILAS	EN TODA LA COLONIA LAS ÁGUILAS LUMINARIAS TIPO MENSULA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN.	LUMINARIAS	0%	262,254	-	-	0%
LAS AGUILAS (AMPL)	CALENTADORES SOLARES (ARRECIFE 131)	CALENTADORES	100%	262,254	262,253	262,253	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				65,301,146	22,012,748	22,012,748	-
LAS AGUILAS SECC HORNOS	TINACOS ROTOPLAS EN LA COLONIA 5 DE MAYO ANDADOR PELICANOS, BARRANCA DEL MUERTO, PERICOS, CÓNDOR ENTRE PROLONGACIÓN BARRANCA DEL MUERTO Y ALFONSO C.	TINACOS	100%	262,254	262,253	262,253	0%
LAS CUEVITAS	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	100%	262,254	262,253	262,253	0%
LAS PALMAS	TINACOS	TINACOS	100%	262,254	262,253	262,253	0%
LIBERACION PROLETARIA	REMODELACIÓN O TECHADO DE LA CANCHA	ESPACIO DEPORTIVO	0%	262,254	-	-	0%
LIBERALES DE 1857	LUMINARIAS EN LA COLONIA	LUMINARIAS	0%	262,254	-	-	0%
LLANO REDONDO	SAMPEADO DE LA PARTE ALTA COLINDANTE, DE LA PORTERÍA Y BANCAS DE CONCRETO	ESPACIO DEPORTIVO	100%	262,254	262,191	262,191	0%
LOMAS DE AXOMIATLA	REPAVIMENTACIÓN COLONIAL	PAVIMENTACION	0%	262,254	-	-	0%
LOMAS DE BECERRA	RENOVACION DE BANQUETAS	BANQUETAS	0%	262,254	-	-	0%
LOMAS DE BECERRA (U HAB)	JUEGOS INFANTILES	JUEGOS INFANTILES	0%	262,254	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				65,301,146	22,012,748	22,012,748	-
LOMAS DE BECERRA ARVIDE (U HAB)	APRENDIENDO JUNTOS (EQUIPAMIENTO)	EQUIPAMIENTO	100%	262,254	256,877	256,877	0%
LOMAS DE CAPULA	ABASTECIMIENTO DE AGUA A QUIEN LO REQUIERA	TINACOS	100%	262,254	262,253	262,253	0%
LOMAS DE CAPULIN	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TENANGO	PAVIMENTACION	0%	262,254	-	-	0%
LOMAS DE CENTENARIO (U HAB)	REHABILITACIÓN DE ANDADORES	ANDADORES	0%	262,254	-	-	0%
LOMAS DE CHAMONTOYA	AULA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	AULA	0%	262,254	-	-	0%
LOMAS DE GUADALUPE	CONCRETO HIDRAÚLICO	PAVIMENTACION	0%	262,254	-	-	0%
LOMAS DE LA ERA	ESCALINATAS NUEVAS	ESCALINATAS	0%	262,254	-	-	0%
LOMAS DE LAS AGUILAS	LEVANTAR GUARNICIÓN Y LEVANTAR BANQUETA	BANQUETAS	0%	262,254	-	-	0%
LOMAS DE LOS ANGELES TETELPAN	CALENTADORES SOLARES, CALLES 9,8,7,5,4,3,2 Y 1	CALENTADORES	100%	262,254	262,253	262,253	0%
LOMAS DE LOS CEDROS	PEATONES SEGUROS CON GUARNICIONES Y PASAMANOS	BANQUETAS	0%	262,254	-	-	0%
LOMAS DE NUEVO MEXICO	TINACOS	TINACOS	100%	262,254	262,253	262,253	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				65,301,146	22,012,748	22,012,748	-
LOMAS DE PUERTA GRANDE	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	100%	262,254	262,253	262,253	0%
LOMAS DE SAN ANGEL INN	LA LOMA Y GRANERO, CÁMARAS DE VIGILANCIA	CÁMARAS DE VIGILANCIA	0%	262,254	-	-	0%
LOMAS DE SANTA FE	TECHUMBRE DE ACCESO PRINCIPAL	TECHUMBRE	0%	262,254	-	-	0%
LOMAS DE SANTO DOMINGO	CAMBIO DE TINACOS DE ASBESTO	TINACOS	100%	262,254	262,253	262,253	0%
LOMAS DE SANTO DOMINGO (AMPL)	COLOCACION Y RENOVACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	BANQUETAS	0%	262,254	-	-	0%
LOMAS DE TARANGO	COLOCAR CASETA DE VIGILANCIA (LOMA DE TARANGO Y AV. CENTENARIO)	CASETA DE VIGILANCIA	0%	262,254	-	-	0%
LOMAS DE TETELPAN	BACHEO DE EMPEDRADO DE CALLE CAMINO REAL A TETELPAN(ENTRE CJÓN DE BORREGOS Y CALLE 3)	PAVIMENTACION	0%	262,254	-	-	0%
LORETO	RENIVELACIÓN DE PIEDRAS DEL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL	PAVIMENTACION	0%	262,254	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				65,301,146	22,012,748	22,012,748	-
LOS CEDROS	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	100%	262,254	262,253	262,253	0%
LOS GAMITOS	ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	100%	262,254	262,253	262,253	0%
MARGARITA M DE JUAREZ	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	100%	262,254	262,253	262,253	0%
MARIA G DE GARCIA RUIZ	TINACOS DE AGUA DE 1200 LTS	TINACOS	100%	262,254	262,253	262,253	0%
MARTIRES DE TACUBAYA	CAMBIAR LOS TINACOS DE ASBESTO POR ROTOPLAS DE 1500 LTS ADQUISICION E INSTALACION	TINACOS	100%	262,254	262,253	262,253	0%
MERCED GOMEZ	CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL (2A. ETAPA) EN AV. 5 DE MAYO ENTRE TACUBA Y AZCAPOTZALCO.	CENTRO SOCIAL	0%	262,254	-	-	0%
METROPOLITANO (U HAB)	TINACOS PARA EL AGUA EL LA UNIDAD HABILITACIONAL METROPOLITANA ENTRE CONALEP Y PASEO DE LOS OLMOS	TINACOS	10000%	262,254	262,253	262,253	0%
MIGUEL GAONA ARMENTA	BARANDAL PUENTE MIGUEL GAONA	ESCALINATAS	0%	262,254	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				65,301,146	22,012,748	22,012,748	-
MIGUEL HIDALGO	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA MIGUEL HIDALGO EN CALLE CRISTÓBAL HIDALGO, CALLE MARÍA GALLADA CALLE BARRANCA JALATLACO ENTRE CDA. RÓMULO O FARRIL	CALENTADORES	100%	262,254	262,253	262,253	0%
MILPA DEL CEDRO	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	100%	262,254	262,253	262,253	0%
MINAS DE CRISTO	MEJORANDO MI CALLE (CAMBIO DE ADOQUIN)	PAVIMENTACION	0%	262,254	-	-	0%
MOLINO DE ROSAS	PINTURA PARA EL CONDOMINIO UBICADO EN CALLE ROSA AMARILLA 108	PINTURA	0%	262,254	-	-	0%
MOLINO DE ROSAS (AMPL)	ILUMINA MI CAMINO SEGURO LAMPARAS DE MENSULA	LUMINARIAS	0%	262,254	-	-	0%
MOLINO DE SANTO DOMINGO	CALENTADORES SOLARES SIN INSTALACIÓN	CALENTADORES	100%	262,254	262,253	262,253	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				65,301,146	22,012,748	22,012,748	-
MOLINO DE SANTO DOMINGO (U HAB)	RAMPAS DE ACCESO EN ANDADORES	BANQUETAS	0%	262,254	-	-	0%
OCHO DE AGOSTO	EQUIPAMIENTO DE TINACOS PARA AGUA PARA SERVICIO DE LAS CASAS	TINACOS	100%	262,254	262,253	262,253	0%
OCOTILLOS	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE	0%	262,254	-	-	0%
OLIVAR DE LOS PADRES	CONFORMACION DE BANQUETAS (AV. TOLUCA SAN FRANCISCO Y SAN IGNACIO)	BANQUETAS	0%	262,254	-	-	0%
PALMAS	CAMINEMOS SEGUROS (BANQUETAS Y BALIZAMIENTO CON MICROESFERA)	BANQUETAS (REPARAR LAS BANQUETAS QUE ESTAN EN MAL ESTADO)	0%	262,254	-	-	0%
PALMAS AXOTITLA	TINACOS	TINACOS	100%	262,254	262,253	262,253	0%
PARAJE EL CABALLITO	TINACOS	TINACOS	100%	262,254	262,253	262,253	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				65,301,146	22,012,748	22,012,748	-
PARQUE RESIDENCIAL SAN ANTONIO (U HAB)	BOMBAS PARA CARCAMO	BOMBAS DE AGUA	0%	262,254	-	-	0%
PASEO DE LAS LOMAS-SAN GABRIEL	JUEGOS INFANTILES	JUEGOS INFANTILES	0%	262,254	-	-	0%
PILOTO (ADOLFO LOPEZ MATEOS)	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS CON BARANDAL	ESCALINATAS	0%	262,254	-	-	0%
PILOTO (ADOLFO LOPEZ MATEOS) (AMPL)	2 BAÑOS PARA CENTRO INTERACTIVO, PINTURA EXTERIOR E INTERIOR E IMPERMEABILIZACION	EQUIPAMIENTO CENTRO INTERACTIVO AMPL. PILOTO (MANTENIMIENTO CIC)	0%	262,254	-	-	0%
PODER POPULAR	REMODELACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	0%	262,254	-	-	0%
POLVORA	TINACOS	TINACOS	100%	262,254	262,253	262,253	0%
PONCIANO ARRIAGA	GUARNICIONES Y BANQUETAS	BANQUETAS	0%	262,254	-	-	0%
PRADOS LA PROVIDENCIA	TINACOS	TINACOS	100%	262,254	262,253	262,253	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				65,301,146	22,012,748	22,012,748	-
PRESIDENTES	CAMBIO Y RENOVACION DE BANQUETAS	BANQUETAS	0%	262,254	-	-	0%
PRESIDENTES 1RA (AMPL)	TINACOS	TINACOS	100%	262,254	262,253	262,253	0%
PRESIDENTES 2DA (AMPL)	MANTENIMIENTO A JARDINES	IMAGEN URBANA	0%	262,254	-	-	0%
PRIVADA CENTENARIO	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	GIMNASIO	0%	262,254	-	-	0%
PROF JOSE ARTURO LOPEZ	CENTRO COMUNITARIO PARA TODOS	CENTRO SOCIAL	0%	262,254	-	-	0%
PROGRESO TIZAPAN	JUEGOS INFANTILES (CALLE CANALITO Y AVENIDA TOLUCA)	JUEGOS INFANTILES	0%	262,254	-	-	0%
PUEBLO NUEVO	TINACOS	TINACOS	100%	262,254	262,253	262,253	0%
PUENTE COLORADO	PASAMANOS O BARANDAL	ESCALINATAS	0%	262,254	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				65,301,146	22,012,748	22,012,748	-
PUENTE COLORADO (AMPL)	TINACOS PARA TODA LA COLONIA	TINACOS	100%	262,254	262,253	262,253	0%
PUNTA DE CEHUAYO	COLOCACIÓN DE BARANDALES EN ANDADORES	ANDADORES	0%	262,254	-	-	0%
REACOMODO EL CUERNITO	MANTENIMIENTO Y CERCADO DEL PARQUE DE BOLSILLO	IMAGEN URBANA	0%	262,254	-	-	0%
REACOMODO PINO SUAREZ	CENTRO INTERACTIVO (EQUIPAMIENTO, MUEBLES Y EQUIPO DE COMPUTO)	EQUIPAMIENTO	100%	262,254	256,877	256,877	0%
REAL DEL MONTE	CAMBIO DE CONCRETO HIDRAULICO PLANCHAS DE CONCRETO	PAVIMENTACION	0%	262,254	-	-	0%
RINCON DE LA BOLSA	COLOCACIÓN DE PASAMANOS O BARANDALES EN ANDADORES	ANDADORES	0%	262,254	-	-	0%
SAN ANGEL	MANTENIMIENTO DEL DRENAJE. ENTRE HERMENEGILDO GALEANA Y GÓMEZ FARIÁS	DRENAJE	0%	262,254	-	-	0%
SAN ANGEL INN	CÁMARAS DE SEGURIDAD	CÁMARAS DE VIGILANCIA	0%	262,254	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				65,301,146	22,012,748	22,012,748	-
SAN BARTOLO AMEYALCO (PBLO)	CONCRETO HIDRÁULICO	PAVIMENTACION	0%	262,254	-	-	0%
SAN CLEMENTE	CONTINUACIÓN DE PASAMANOS 1A,2A,3A Y 4A CERRADA DE JACARANDAS	ANDADORES	0%	262,254	-	-	0%
SAN GABRIEL	IMPACTO ECOLÓGICO Y ENERGÍA SUSTENTABLE	CALENTADORES	100%	262,254	262,253	262,253	0%
SAN PEDRO DE LOS PINOS	UN PISO FIRME Y SEGURO	MANTENIMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO	0%	262,254	-	-	0%
SANTA FE	RENOVACION DE BANQUETA	BANQUETAS	0%	262,254	-	-	0%
SANTA FE (U HAB)	LAMPARAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS	0%	262,254	-	-	0%
SANTA LUCIA	PROTECCIÓN DE MALLA O ALGÚN OTRO MATERIAL PARA LA COLONIA	REJA PERIMETRAL	0%	262,254	-	-	0%
SANTA LUCIA REACOMODO	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS BARANDALES	ESCALINATAS	0%	262,254	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				65,301,146	22,012,748	22,012,748	-
SANTA LUCIA (PBLO)	CALENTADOR SOLAR	CALENTADORES	100%	262,254	262,253	262,253	0%
SANTA MARIA NONOALCO	GIMNASIO AL AIRE LIBRE ENFRENTA DE LA IGLESIA DE LA ASUNCIÓN. FERROCARRIL DE CUERNAVACA Y VAN DICK	GIMNASIO	0%	262,254	-	-	0%
SANTA ROSA XOCHIAC (PBLO)	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE RAFAEL CHECA	PAVIMENTACION	100%	262,254	261,188	261,188	0%
SEARS ROEBUCK (U HAB)	CAMARAS VIDEOVIGILANCIA DE	CÁMARAS DE VIGILANCIA	0%	262,254	-	-	0%
TARANGO (U HAB)	CÁMARAS DE VIGILANCIA	CÁMARAS DE VIGILANCIA	0%	262,254	-	-	0%
TECOLALCO	ADQUISICIÓN DE TINACOS	TINACOS	100%	262,254	262,253	262,253	0%
TEJOCOTE	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA	CALENTADORES	100%	262,254	262,253	262,253	0%
TEPEACA	TINACOS	TINACOS	100%	262,254	262,253	262,253	0%
TEPEACA (AMPL)	CONTINUACIÓN PAVIMENTACIÓN DE	PAVIMENTACION	0%	262,254	-	-	0%
TEPOTLA	APROVECHANDO LA ENERGÍA DEL SOL	CALENTADORES	100%	262,254	262,253	262,253	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				65,301,146	22,012,748	22,012,748	-
TETELPAN	GUARNICIONES Y BANQUETAS	BANQUETAS	0%	262,254	-	-	0%
TETELPAN (PBLO)	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	100%	262,254	262,253	262,253	0%
TETLALPAN	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	100%	262,254	262,253	262,253	0%
TIZAMPAMPANO	CALENTADORES SOLARES EN TODA LA COLONIA (C.ZAMPAMPANO, TITZUPAN, CHANDIO, TARIHUICO, CERRADA SANTO DESIERTO)	CALENTADORES	100%	262,254	262,253	262,253	0%
TIZAPAN-TIZAPAN SAN ANGEL	GIMNASIO AL AIRE LIBRE (CALLE MICHOACÁN)	GIMNASIO	0%	262,254	-	-	0%
TLACOPAC	BACHEO DE CALLES	PAVIMENTACION	0%	262,254	-	-	0%
TLACOYAQUE	CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	GIMNASIO	0%	262,254	-	-	0%
TLACOYAQUE (AMPL)	PINTURA Y APLANADO PARA CASAS	PINTURA	0%	262,254	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				65,301,146	22,012,748	22,012,748	-
TLACOYAQUE (BARR)	BARANDAL ESCALINATAS	ESCALINATAS	0%	262,254	-	-	0%
TLACUITLAPA	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	100%	262,254	262,253	262,253	0%
TLACUITLAPA 2DO REACOMODO (AMPL)	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	100%	262,254	262,253	262,253	0%
TLAPECHICO	RESCATE DE ÁREAS DEPORTIVAS	ESPACIO DEPORTIVO	100%	262,254	262,208	262,208	0%
TOLTECA	BANQUETAS Y GUARNICIONES	BANQUETAS	0%	262,254	-	-	0%
TORRES DE MIXCOAC (U HAB)	DIEZ CÁMARAS CON SU (DVR) DE OCHO CANALES CADA UNA (GONZÁLEZ HERREJÓN Y ROSA TREPADORA)	CÁMARAS DE VIGILANCIA	0%	262,254	-	-	0%
TORRES DE POTRERO	JUEGOS INFANTILES	JUEGOS INFANTILES	0%	262,254	-	-	0%
TORRES SAN ANTONIO (U HAB)	CONCRETO HIDRÁULICO	PAVIMENTACION	0%	262,254	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				65,301,146	22,012,748	22,012,748	-
TORRES SAN PEDRO (U HAB)	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA UNIDAD SAN PEDRO	PINTURA	0%	262,254	-	-	0%
BELEN DE LAS FLORES (U HAB)	RAMPAS PARA DISCAPACIDAD	BANQUETAS	0%	262,254	-	-	0%
UNIDAD POPULAR TEPEACA	LUMINARIAS DE MENSULA	LUMINARIAS	0%	262,254	-	-	0%
UNION OLIVOS	SUSTITUCIÓN DE CONCRETO	PAVIMENTACION	0%	262,254	-	-	0%
UNION POPULAR ZAPATA (U HAB)	EMILIANO AUTOMATIZACIÓN DE LAS PUERTAS DE ACCESO PEATONAL Y/O VEHICULAR (CONTROL DE ACCESO AV. SANTA LUCIA 810)	IMAGEN URBANA	0%	262,254	-	-	0%
VALENTIN GOMEZ FARIAS	ZAMPEO	ZAMPEO	0%	262,254	-	-	0%
VILLA PROGRESISTA	REPAVIMENTACION DE CALLE	PAVIMENTACION	0%	262,254	-	-	0%
VILLA SOLIDARIDAD	RECUPERACION DE ESPACIO	TUBO PERIMETRAL	100%	262,254	261,279	261,279	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				65,301,146	22,012,748	22,012,748	-
VILLA VERDUM	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE CENTRAL DE VILLA VERDÚN	JUEGOS INFANTILES	0%	262,254	-	-	0%
ZENON DELGADO	TINACOS	TINACOS	100%	262,254	262,253	262,253	0%
ZOTOLTITLA	REJA PERIMETRAL	REJA PERIMETRAL	100%	262,254	262,099	262,099	0%
19 DE MAYO	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	100%	262,254	262,253	262,253	0%
1RA VICTORIA	REPARACION DE BANQUETAS ,GUARNICIONES Y PINTURA	BANQUETAS	0%	262,254	-	-	0%
1RA VICTORIA SECCION BOSQUES	PINTURA Y APLANADO DE FACHADAS	PINTURA	0%	262,254	-	-	0%
26 DE JULIO	CANCHA DE FUTBÓL RÁPIDO	ESPACIO DEPORTIVO	0%	262,254	-	-	0%
2DA EL PIRUL (AMPL)	ESCALINATAS NUEVAS CON BARANDAL	ESCALINATAS	0%	262,254	-	-	0%
2DA JALALPA TEPITO (AMPL)	JUEGOS INFATILES	JUEGOS INFANTILES	0%	262,254	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				65,301,146	22,012,748	22,012,748	-
ESTADO DE HIDALGO_	TINACOS NUEVOS	TINACOS	100%	262,254	262,253	262,253	0%
LOMAS DE SANTA FE II	CERO ENCHARCAMIENTOS EN AV. JAVIER BARROS SIERRA	PAVIMENTACION	0%	262,254	-	-	0%
BELEN DE LAS FLORES_	REPELLADO	REPELLADO	0%	262,254	-	-	0%
LOMAS DE PLATEROS (U HAB) I	REHABILITACIÓN DE ANDADORES (ACCESOS PEATONALES INTERNOS)	ANDADORES	0%	262,254	-	-	0%
LOMAS DE PLATEROS (U HAB) II	CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE RECICLAJE	RECICLAJE DE BASURA	0%	262,254	-	-	0%
OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCION I	PARA CAMINAR MEJOR	BANQUETAS	0%	262,254	-	-	0%
OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCION II	PREPARACIÓN DE BANQUETAS	BANQUETAS	0%	262,254	-	-	0%
OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION I	PARA UN AHORRO DE ENERGIA (CALENTADORES SOLARES)	CALENTADORES	100%	262,254	262,253	262,253	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				65,301,146	22,012,748	22,012,748	-
OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION II	CALENTADORES SOLARES PARA CUIDAR TU ECONOMIA FAMILIAR	CALENTADORES	100%	262,254	262,253	262,253	0%
SANTA FE KM 8.5	ILUMINACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON LUMINARIAS FOTO SOLARES	LUMINARIAS	0%	262,254	-	-	0%
PREDIO LA ANGOSTURA	JUEGOS INFANTILES	JUEGOS INFANTILES	0%	262,254	-	-	0%
RESIDENCIAL MARIA ISABEL	COLOCACIÓN DE MALLA PERIMETRAL (BARDA) LÍMITROFE ENTRE LA COLONIA Y EL OTRORA CLUB CASA BLANCA	REJA PERIMETRAL	100%	262,254	261,602	261,602	

*Las cifras pueden variar por efectos del redondeo.

* Cabe señalar que las colonias mencionadas en el presupuesto autorizado en el Anexo IV del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2017, corresponde a 248 colonias; sin embargo en los datos proporcionados en la página del IEDF 2017 corresponden a 249 comités ciudadanos.

**El monto corresponde al 3% del total del presupuesto de la delegación autorizado en el Decreto de Presupuesto de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2017.

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Azcapotzalco				45,796,913	13,580,458	6,360,234	- 53
AGUILERA	COSAS BUENAS. CONVIVENCIA Y ESPARCIMIENTO PARA AGUILERA (INSTALACIÓN DE BANCAS Y JARDINERAS EN PLAZA CIVICA)	COSAS BUENAS. CONVIVENCIA Y ESPARCIMIENTO PARA AGUILERA (INSTALACIÓN DE BANCAS Y JARDINERAS EN PLAZA CIVICA)	0%	412,585	-	-	-
ALDANA	BANQUETAS	BANQUETAS	88%	412,585	363,578	363,578	0%
PETROLERA (AMPL)	FOMENTAR LA REALIZACION DEL EJERCICIO	FOMENTAR LA REALIZACION DEL EJERCICIO	0%	412,585	-	-	-
ANGEL ZIMBRON	JUEGOS INFANTILES EN FERROCARRILES NACIONALES POLO NORTE E INVIERNO	JUEGOS INFANTILES EN FERROCARRILES NACIONALES POLO NORTE E INVIERNO	0%	412,585	-	-	-
ARENAL	RENOVACIÓN DE FACHADA, HERRERÍA, TINACOS INCLUYENDO MARQUESINA DE LA ESCUELA LEYES DE REFORMA CON APLANADO ANTIGRAFITI	RENOVACIÓN DE FACHADA, HERRERÍA, TINACOS INCLUYENDO MARQUESINA DE LA ESCUELA LEYES DE REFORMA CON APLANADO ANTIGRAFITI	0%	412,585	-	-	-
CENTRO DE AZCAPOTZALCO	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN LA EXPLANADA DELEGACIONAL Y CALLES ALEDAÑAS	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN LA EXPLANADA DELEGACIONAL Y CALLES ALEDAÑAS	0%	412,585	-	-	-
CLAVERIA	LUMINARIAS	LUMINARIAS	0%	412,585	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Azcapotzalco				45,796,913	13,580,458	6,360,234	- 53
COLTONGO	GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL DEPORTIVO COLTONGO	GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL DEPORTIVO COLTONGO	0%	412,585	-	-	-
COSMOPOLITA	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES	0%	412,585	-	-	-
COSMOPOLITA (AMPL)	REHABILITACIÓN DE CANCHAS	REHABILITACIÓN DE CANCHAS	0%	412,585	-	-	-
CRUZ ROJA TEPANTONGO (U HAB)	CAMBIO DE PORTONES (ACCESO A LA U.H.)	CAMBIO DE PORTONES (ACCESO A LA U.H.)	0%	412,585	-	-	-
CUITLAHUAC 1 y 2 (U HAB)	CAMBIO DE LáMPARAS EN LA COLONIA	CAMBIO DE LáMPARAS EN LA COLONIA	0%	412,585	-	-	-
CUITLAHUAC 3 y 4 (U HAB)	SUSTITUCIÓN DE VálVULAS DE AGUA POTABLE EN LAS MANZANAS 3 Y 4	SUSTITUCIÓN DE VálVULAS DE AGUA POTABLE EN LAS MANZANAS 3 Y 4	0%	412,585	-	-	-
DEL GAS	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO E INSTALACIÓN DE PARQUE DE BOLSILLO	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO E INSTALACIÓN DE PARQUE DE BOLSILLO	0%	412,585	-	-	-
DEL GAS (AMPL)	PINTURA PARA CONDOMINIO E IMPERMEABILIZANTE	PINTURA PARA CONDOMINIO E IMPERMEABILIZANTE	0%	412,585	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Azcapotzalco				45,796,913	13,580,458	6,360,234	- 53
DEL MAESTRO	CAMBIO DE LA RED HIDRAULICA EN TODA LA COLONIA	CAMBIO DE LA RED HIDRAULICA EN TODA LA COLONIA	0%	412,585	-	-	-
DEL RECREO	pavimentacion y reparacionde banquetas de la calle camino del recreo	pavimentacion y reparacionde banquetas de la calle camino del recreo	90%	412,585	370,571	370,571	0%
DEMET (U HAB)	IMAGEN DE LA UNIDAD	IMAGEN DE LA UNIDAD	0%	412,585	-	-	0%
ECOLOGICA NOVEDADES IMPACTO (U HAB)	REENCARPETAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO Y ENTRADA DE LA UNIDAD, 2DA ETAPA	REENCARPETAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO Y ENTRADA DE LA UNIDAD, 2DA ETAPA	0%	412,585	-	-	0%
EL JAGUEY-ESTACIÓN PANTACO	REENCARPETADO DE BANQUETAS EN SU TOTALIDAD	REENCARPETADO DE BANQUETAS EN SU TOTALIDAD	91%	412,585	374,074	374,074	0%
EL ROSARIO A (U HAB)	MEJORAMIENTO DE áreas DEPORTIVAS DE BASQUETBOL EN HERREROS.	MEJORAMIENTO DE áreas DEPORTIVAS DE BASQUETBOL EN HERREROS.	0%	412,585	-	-	-
EL ROSARIO B (U HAB)	PASILLOS SEGUROS E ILUMINADOS DEL SECTOR 2 C A	PASILLOS SEGUROS E ILUMINADOS DEL SECTOR 2 C A	0%	412,585	-	-	-
EL ROSARIO C (U HAB)	REPARACIÓN DE CAMELLÓN UBICADO EN CALLE RENACIMIENTO Y AVENIDA DE LAS CULTURAS	REPARACIÓN DE CAMELLÓN UBICADO EN CALLE RENACIMIENTO Y AVENIDA DE LAS CULTURAS	0%	412,585	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Azcapotzalco				45,796,913	13,580,458	6,360,234	- 53
EUZKADI	EL ARTE Y LA COMPUTACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA Y LAS ADICCIONES	EL ARTE Y LA COMPUTACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA Y LAS ADICCIONES	0%	412,585	-	-	-
EX-HACIENDA EL ROSARIO	PODA Y/O DERRIBO DE ARBOLES DE LA COLONIA EX HACIENDA DEL ROSARIO	PODA Y/O DERRIBO DE ARBOLES DE LA COLONIA EX HACIENDA DEL ROSARIO	0%	412,585	-	-	-
FERRERIA	PAVIMENTACION DE CALLES	PAVIMENTACION DE CALLES	0%	412,585	-	-	-
FERRERIA	PAVIMENTACION DE CALLES	PAVIMENTACION DE CALLES	0%	412,585	-	-	-
FERRERIA (U HAB)	REENCARPETADO DE CALLES (CALLE MATLACOATL)	REENCARPETADO DE CALLES (CALLE MATLACOATL)	0%	412,585	-	-	-
FRANCISCO VILLA (U HAB)	RECUPERAR ÁREA COMUNAL	RECUPERAR ÁREA COMUNAL	0%	412,585	-	-	-
FUENTES DE AZCAPOTZALCO-PARQUES DE AZCAPOTZALCO (U HAB)	IMPERMEABILIZAR LOS EDIFICIOS DE LA UNIDAD	IMPERMEABILIZAR LOS EDIFICIOS DE LA UNIDAD	0%	412,585	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Azcapotzalco				45,796,913	13,580,458	6,360,234	- 53
HOGAR Y SEGURIDAD/NUEVA SANTA MARIA	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS INSERVIBLES	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS INSERVIBLES	0%	412,585	-	-	-
HOGARES FERROCARRILEROS (U HAB)	LUMINARIAS EN LA BARDA DEL SUBURBANO (AV. FERROCARRIL CENTRAL)	LUMINARIAS EN LA BARDA DEL SUBURBANO (AV. FERROCARRIL CENTRAL)	0%	412,585	-	-	-
HUAUTLA DE LAS SALINAS (BARR)	MATERIALES DE CONTRUCCIÓ N CEMENTO Y ARENA	MATERIALES DE CONTRUCCIÓ N CEMENTO Y ARENA	0%	412,585	-	-	-
IGNACIO ALLENDE	PODA Y TALA DE á RBOLES	PODA Y TALA DE á RBOLES	0%	412,585	-	-	-
INDUSTRIAL VALLEJO	CONTINUIDAD DE REENCARPETAMIENTO EN LA CALLE POIENTE 148	CONTINUIDAD DE REENCARPETAMIENTO EN LA CALLE POIENTE 148	0%	412,585	-	-	-
ISSFAM LAS ARMAS (U HAB)	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA UNIDAD HABITACIONAL ISSFAM	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA UNIDAD HABITACIONAL ISSFAM	0%	412,585	-	-	-
JARDIN AZPEITIA	DESAZOLVE EN LA COLONIA JARDIN AZPETITIA	DESAZOLVE EN LA COLONIA JARDIN AZPETITIA	97%	412,585	399,049	399,049	0%
JARDINES DE CEYLAN (U HAB)	DESAZOLVE Y REHABILITACIÓ N DE LA RED DE DRENAJE PRINCIPAL	DESAZOLVE Y REHABILITACIÓ N DE LA RED DE DRENAJE PRINCIPAL	0%	412,585	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Azcapotzalco				45,796,913	13,580,458	6,360,234	- 53
LA PRECIOSA	"LA PRECIOSA VECINDAD" PROGRAMA DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA, MEJORAMIENTO DE LA BIBLIOTECA JOSÉ MA. VIGIL	"LA PRECIOSA VECINDAD" PROGRAMA DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA, MEJORAMIENTO DE LA BIBLIOTECA JOSÉ MA. VIGIL	0%	412,585	-	-	-
LA RAZA	PINTURA Y MANO DE OBRA EN FACHADAS DE VIVIENDA EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA COLONIA	PINTURA Y MANO DE OBRA EN FACHADAS DE VIVIENDA EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA COLONIA	0%	412,585	-	-	-
LAS SALINAS	AREA CONFINADA AL CONTROL DE HECES CANINAS DEL NORTE 59	AREA CONFINADA AL CONTROL DE HECES CANINAS DEL NORTE 59	0%	412,585	-	-	-
LIBERACION	COSAS BUENAS. RENOVACIÓN IMAGEN VÍA PÚBLICA PARA LIBERACIÓN (PINTURA GUARNICIONES, BALIZAMIENTO, SEÑALIZACIÓN CON MICROESFERA)	COSAS BUENAS. RENOVACIÓN IMAGEN VÍA PÚBLICA PARA LIBERACIÓN (PINTURA GUARNICIONES, BALIZAMIENTO, SEÑALIZACIÓN CON MICROESFERA)	0%	412,585	-	-	-
LIBERTAD	REECARPENTAMIENTO EN TODA LA COLONIA	REECARPENTAMIENTO EN TODA LA COLONIA	0%	412,585	-	-	-
LOS REYES (BARR)	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN C.PRIVADA CAPILLA DE LOS REYES	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN C.PRIVADA CAPILLA DE LOS REYES	0%	412,585	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Azcapotzalco				45,796,913	13,580,458	6,360,234	- 53
MANUEL RIVERA ANAYA CROC I (U HAB)	SUSTITUCIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN TODA LA UNIDAD.	SUSTITUCIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN TODA LA UNIDAD.	0%	412,585	-	-	-
MIGUEL HIDALGO (U HAB)	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ESCALINATAS EN TODA LA UNIDAD HABITACIONAL	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ESCALINATAS EN TODA LA UNIDAD HABITACIONAL	0%	412,585	-	-	-
MONTE ALTO	REECARPENTAMIENTO EN CALLE LAMINADORES MINEROS METARLUGICOS	REECARPENTAMIENTO EN CALLE ALAMINADORES MINEROS METARLUGICOS	90%	412,585	371,117	371,117	0%
NEXTENGO (BARR)	TALLERES DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN TODA LA COLONIA	TALLERES DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN TODA LA COLONIA	0%	412,585	-	-	-
NUEVA EL ROSARIO	RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS PALAPAS BANCAS ILUMINACION AZADORES PISO	RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS PALAPAS BANCAS ILUMINACION AZADORES PISO	0%	412,585	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Azcapotzalco				45,796,913	13,580,458	6,360,234	- 53
NUEVA ESPAÑA	DESALSOVE Y ALCANTARILLADO EN AV. DE LOS ANGELES	DESALSOVE Y ALCANTARILLADO EN AV. DE LOS ANGELES	0%	412,585	-	-	-
NUEVA SANTA MARIA	VIGILANCIA, ILUMINACIÓN DE CALLES, ALARMAS VECINALES, RONDINES DE POLICÍA	VIGILANCIA, ILUMINACIÓN DE CALLES, ALARMAS VECINALES, RONDINES DE POLICÍA	0%	412,585	-	-	-
NUEVO SAN RAFAEL (BARR)	AMPLIACION CENTRO DE SALUD SAN RAFALE PARA CONSULTORIO DENTAL	AMPLIACION CENTRO DE SALUD SAN RAFALE PARA CONSULTORIO DENTAL	84%	412,585	345,676	345,676	0%
OBRERO POPULAR	PODA DE ÁRBOLES	PODA DE ÁRBOLES	0%	412,585	-	-	-
PANTACO (U HAB)	CAMBIO DE TINACOS EN LA UNIDAD	CAMBIO DE TINACOS EN LA UNIDAD	0%	412,585	-	-	-
PASTEROS	LUMINARIAS CALLE FRESNOS	LUMINARIAS CALLE FRESNOS	0%	412,585	-	-	-
PATRIMONIO FAMILIAR	CAMBIO DE TUBERIA DE DRENAJE DE OPERCION HIDRAULICA	CAMBIO DE TUBERIA DE DRENAJE DE OPERCION HIDRAULICA	0%	412,585	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Azcapotzalco				45,796,913	13,580,458	6,360,234	- 53
PEMEX PRADOS DEL ROSARIO (U HAB)	GIMNASIO PARA ADULTOS EN EL JARDÍN DE LOS TRUENOS	GIMNASIO PARA ADULTOS EN EL JARDÍN DE LOS TRUENOS	0%	412,585	-	-	-
PETROLERA	ALUMBRADO PÚBLICO, ECOLÓGICO ALIMENTADO POR CELDAS SOLARES PARA EL CAMELLÓN DE FAJA DE ORO	ALUMBRADO PÚBLICO, ECOLÓGICO ALIMENTADO POR CELDAS SOLARES PARA EL CAMELLÓN DE FAJA DE ORO	0%	412,585	-	-	-
PLENITUD	INSTALAR LUMINARIAS DE POSTE CORTO PARA TODA LA COLONIA	INSTALAR LUMINARIAS DE POSTE CORTO PARA TODA LA COLONIA	0%	412,585	-	-	-
PORVENIR	LÁMINAS, TINACOS E IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS	LÁMINAS, TINACOS E IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS	0%	412,585	-	-	-
POTRERO DEL LLANO	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE BRAZO CORTO ADOSADO A LA FACHADA	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE BRAZO CORTO ADOSADO A LA FACHADA	0%	412,585	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Azcapotzalco				45,796,913	13,580,458	6,360,234	- 53
PRADOS DEL ROSARIO	INSTALACIÓN DE 3 ARCOS EN LOS ACCESOS PRINCIPALES AL FRACCIONAMIENTO	INSTALACIÓN DE 3 ARCOS EN LOS ACCESOS PRINCIPALES AL FRACCIONAMIENTO	0%	412,585	-	-	-
PRESIDENTE MADERO (U HAB)	CAMBIO DE TUBERÍA DE DRENAJE DAÑADO EN ESTACIONAMIENTOS Y ÁREA COMÚN, DESASOLVE DE DIVERSAS ÁREAS COMUNES	CAMBIO DE TUBERÍA DE DRENAJE DAÑADO EN ESTACIONAMIENTOS Y ÁREA COMÚN, DESASOLVE DE DIVERSAS ÁREAS COMUNES	0%	412,585	-	-	-
PROVIDENCIA	BARRER CALLES (BANQUETAS Y ARROYO VEHICULAR)	BARRER CALLES (BANQUETAS Y ARROYO VEHICULAR)	0%	412,585	-	-	-
REYNOSA TAMAULIPAS	REHABILITACION DE AREAS VERDES O CAMELLONES	REHABILITACION DE AREAS VERDES O CAMELLONES	0%	412,585	-	-	-
ROSENDO SALAZAR (CONJ HAB)	IMPERMEABILIZACIÓN DE TODA LA UNIDAD	IMPERMEABILIZACIÓN DE TODA LA UNIDAD	0%	412,585	-	-	-
SAN MIGUEL AMANTLA (PBLO)	CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE GALEANA	CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE GALEANA	0%	412,585	-	-	-
SAN ALVARO	PODA DE ARBOLES EN TODA LA COLONIA SAN ALVARO	PODA DE ARBOLES EN TODA LA COLONIA SAN ALVARO	0%	412,585	-	-	-
SAN ANDRES (BARR)	CAMBIO DE DRENAJE	CAMBIO DE DRENAJE	0%	412,585	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Azcapotzalco				45,796,913	13,580,458	6,360,234	- 53
SAN ANDRES (PBLO)	PAVIMENTADO TU COLONIA	PAVIMENTADO TU COLONIA	0%	412,585	-	-	-
SAN ANDRES DE LAS SALINAS (PBLO)	CAMBIO DE DRENAJE	CAMBIO DE DRENAJE	0%	412,585	-	-	-
SAN ANTONIO (FRACC)	SEGURIDAD E ILUMINACION EN TODA LA COLONIA	SEGURIDAD E ILUMINACION EN TODA LA COLONIA	0%	412,585	-	-	-
SAN BARTOLO CAHUALTONGO (PBLO)	JUEGOS INFATILES PARA UNA INFANCIA MAS SANA EN LA 2DA CERRADA DE SAN ISIDRO	JUEGOS INFATILES PARA UNA INFANCIA MAS SANA EN LA 2DA CERRADA DE SAN ISIDRO	0%	412,585	-	-	-
SAN BERNABE (BARR)	SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL ESTACIONAMIENTO Y BACHEO POSTERIOR	SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL ESTACIONAMIENTO Y BACHEO POSTERIOR	0%	412,585	-	-	-
SAN FRANCISCO TETECALA (PBLO)	PAQUETE DE JUEGOS INFANTILES EN AVENIDA SANTA APOLONIA	PAQUETE DE JUEGOS INFANTILES EN AVENIDA SANTA APOLONIA	0%	412,585	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Azcapotzalco				45,796,913	13,580,458	6,360,234	- 53
SAN FRANCISCO XOCOTITLA	DESPUNTE Y PODA DE ÁRBOLES EN LA COLONIA	DESPUNTE Y PODA DE ÁRBOLES EN LA COLONIA	0%	412,585	-	-	-
SAN JUAN TLIHUACA (PBLO)	LUMINARIAS EN TODA LA COLONIA	LUMINARIAS EN TODA LA COLONIA	0%	412,585	-	-	-
SAN MARCOS (BARR)	MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR LA RED DE TOMA DE AGUA	MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR LA RED DE TOMA DE AGUA	0%	412,585	-	-	-
SAN MARTIN XOCHINAHUAC (PBLO)	REDES DE PREVENCIÓN DEL DELITO DESDE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y LAS MEDICINAS COMPLEMENTARIAS.	REDES DE PREVENCIÓN DEL DELITO DESDE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y LAS MEDICINAS COMPLEMENTARIAS.	0%	412,585	-	-	-
SAN MATEO	COLOCACION DE BANQUETAS EN CALLE SAN MATEO	COLOCACION DE BANQUETAS EN CALLE SAN MATEO	45%	412,585	184,300	184,300	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Azcapotzalco				45,796,913	13,580,458	6,360,234	- 53
SAN PABLO 396 - CONJ HAB SAN PABLO (U HAB)	MANTENIMIENTO EN GENERAL DE UNIDADES HABITACIONALES U.H. SAN PABLO XALPA NO. 396	MANTENIMIENTO EN GENERAL DE UNIDADES HABITACIONALES U.H. SAN PABLO XALPA NO. 396	0%	412,585	-	-	-
SAN PABLO XALPA (U HAB)	CAMBIO DE CABLEADO EN LOS POSTES DE LA ETAPA B	CAMBIO DE CABLEADO EN LOS POSTES DE LA ETAPA B	0%	412,585	-	-	-
SAN PEDRO XALPA (PBLO)	PAVIMENTACION DE LA 2A. PRIVADA DE MORELOS 58 ENTRE CAMPO COBO Y CAMPO GUIRO	PAVIMENTACION DE LA 2A. PRIVADA DE MORELOS 58 ENTRE CAMPO COBO Y CAMPO GUIRO	90%	412,585	370,729	370,729	0%
SAN RAFAEL	REPARACIÓN DE BANQUETAS RAMPAS GUARNICIONES EN LA COLONIA	REPARACIÓN DE BANQUETAS RAMPAS GUARNICIONES EN LA COLONIA	0%	412,585	-	-	-
SAN SALVADOR XOCHIMANCA	CAMBIOS DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN MAL ESTADO	CAMBIOS DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN MAL ESTADO	80%	412,585	331,389	331,389	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Azcapotzalco				45,796,913	13,580,458	6,360,234	- 53
SAN SEBASTIAN	DESALSOVE EN LA CALLE ACALOTENCO COLONIA SAN SEBASTIAN	DESALSOVE EN LA CALLE ACALOTENCO COLONIA SAN SEBASTIAN	0%	412,585	-	-	-
SANTA APOLONIA (BARR)	PINTURA EN FACHADAS E IMPERMEABILIZACIÓN EN TODA LA COLONIA	PINTURA EN FACHADAS E IMPERMEABILIZACIÓN EN TODA LA COLONIA	0%	412,585	-	-	-
SANTA BARBARA (PBLO)	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALAMEDA NORTE	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALAMEDA NORTE	0%	412,585	-	-	-
SANTA CATARINA (PBLO)	LUMINARIAS EN CALZADA AZCAPOTZALCO-LA VILLA	LUMINARIAS EN CALZADA AZCAPOTZALCO-LA VILLA	0%	412,585	-	-	-
SANTA CRUZ ACAYUCAN (PBLO)	SEGUIMOS AVANZANDO REECARPETAMIENTO ASLFALTICO EN LA CALLE UNO Y LAGO LAMOND	SEGUIMOS AVANZANDO REECARPETAMIENTO ASLFALTICO EN LA CALLE UNO Y LAGO LAMOND	89%	412,584	367,644	367,644	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Azcapotzalco				45,796,913	13,580,458	6,360,234	- 53
SANTA CRUZ DE LAS SALINAS	CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE LOS COLONOS	CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE LOS COLONOS	0%	412,584	-	-	-
SANTA INES	PINTURA DE FACHADA ESPERANZA 61	PINTURA DE FACHADA ESPERANZA 61	0%	412,584	-	-	-
SANTA LUCIA (BARR)	REPARACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES ASÍ COMO LA CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN AV.TEZOZOMOC,CAM.NEXTENGO,NORTE 141, Y NTE.143-A	REPARACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES ASÍ COMO LA CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN AV.TEZOZOMOC,CAM.NEXTENGO,NORTE 141, Y NTE.143-A	83%	412,584	343,548	343,548	0%
SANTA MARIA MALINALCO (PBLO)	BANQUETEO EN CALLES	BANQUETEO EN CALLES	81%	412,584	332,851	332,851	0%
SANTIAGO AHUIZOTLA (PBLO)	PAVIMENTACION DEL CALLEJON ANDADOR AMAPILCA 1RA CERRADA DE JOSE MARIA MORELO Y PAVON	PAVIMENTACION DEL CALLEJON ANDADOR AMAPILCA 1RA CERRADA DE JOSE MARIA MORELO Y PAVON	90%	412,584	371,228	371,228	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Azcapotzalco				45,796,913	13,580,458	6,360,234	- 53
SANTO DOMINGO (PBLO)	CALENTADORES SOLARES, MEDIO AMBIENTE	CALENTADORES SOLARES, MEDIO AMBIENTE	0%	412,584	-	-	-
SANTO TOMAS	PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE LA COLONIA SANTO TOMAS	PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE LA COLONIA SANTO TOMAS	0%	412,584	-	-	-
SECTOR NAVAL	ARREGLO DE LAS CANCHAS (MALLAS)	ARREGLO DE LAS CANCHAS (MALLAS)	0%	412,584	-	-	-
SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES	0%	412,584	-	-	-
TEZOMOC	PAVIMENTACION DE LA CALLE CHONCHOS TRIQUIS Y AZMUGOS	PAVIMENTACION DE LA CALLE CHONCHOS TRIQUIS Y AZMUGOS	90%	412,584	370,880	370,880	0%
TIERRA NUEVA	LUMINARIAS Y CAMBIO DE CIRCUITO PARA EVITAR APAGONES	LUMINARIAS Y CAMBIO DE CIRCUITO PARA EVITAR APAGONES	0%	412,584	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Azcapotzalco				45,796,913	13,580,458	6,360,234	- 53
TLATILCO	PODA DE ÁRBOLES EN COLONIA	PODA DE ÁRBOLES EN COLONIA	0%	412,584	-	-	-
TLATILCO (U HAB)	RECUPERCIÓN DE ESPACIOS DE LAS CANCHAS SOBRE AV FERROCARILES	RECUPERCIÓN DE ESPACIOS DE LAS CANCHAS SOBRE AV FERROCARILES	0%	412,584	-	-	-
TRABAJADORES DEL HIERRO	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE MEDIO POSTE EN CALLE LAMINADORES	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE MEDIO POSTE EN CALLE LAMINADORES	0%	412,584	-	-	-
UN HOGAR PARA CADA TRABAJADOR	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COLADERAS EN NORTE 79-B Y GRANJAS	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COLADERAS EN NORTE 79-B Y GRANJAS	78%	412,584	321,448	321,448	0%
VICTORIA DE LAS DEMOCRACIAS	REENCARPETAMIENTO DE TODA LA COLONIA	REENCARPETAMIENTO DE TODA LA COLONIA	90%	412,584	371,199	371,199	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Azacapozalco				45,796,913	13,580,458	6,360,234	- 53
VILLAS AZCAPOTZALCO (U HAB)	RED HIDRÁULICA EN ,TODA UNIDAD HABITACIONAL DE VILLAS DE AZCAPOTZALCO	RED HIDRÁULICA EN ,TODA UNIDAD HABITACIONAL DE VILLAS DE AZCAPOTZALCO	0%	412,584	-	-	-
XOCHINAHUAC (U HAB)	MANTENIMIENTO A TODOS LOS EDIFICIOS DEL CONJUNTO D	MANTENIMIENTO A TODOS LOS EDIFICIOS DEL CONJUNTO D	0%	412,584	-	-	-
SAN PEDRO XALPA (AMPL) I	DOTACIÓN DE PINTURA PARA LA COLONIA DE SAN PEDRO XALPA (AMP I).	DOTACIÓN DE PINTURA PARA LA COLONIA DE SAN PEDRO XALPA (AMP I).	0%	412,584	-	-	-
SAN PEDRO XALPA (AMPL) II	PAVIMENTACIÓN DE TODAS LA CALLES DE LA COLONIA SAN PEDRO XALPA (AMPL II)	PAVIMENTACIÓN DE TODAS LA CALLES DE LA COLONIA SAN PEDRO XALPA (AMPL II)	90%	412,584	371,903	371,903	0%
PRO HOGAR I	REHABILITACION DE ESPÁCIOS INAFNTILES EN LA EXPLANADA DEL MERCADO	REHABILITACION DE ESPÁCIOS INAFNTILES EN LA EXPLANADA DEL MERCADO	0%	412,584	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Azcapotzalco				45,796,913	13,580,458	6,360,234	- 53
PRO HOGAR II	DESTAPE EN EL DRENAJE CENTRAL	DESTAPE EN EL DRENAJE CENTRAL	97%		399,049	399,049	0%
	RECURSOS QUE SERAN TRANSFERIDOS AL AREA FUNCIONAL CORRESPONDIENTE Y POR NUMERO DE COMITÉ CIUDADANO		-	-	7,220,224.00	-	-100

*Las cifras pueden variar por efectos del redondeo.

**El monto corresponde al 3% del total del presupuesto de la delegación autorizado en el Decreto de Presupuesto de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2017.

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Benito Juárez				46,348,650	-	-	-
ACACIAS	REENCARPETAMIENTO Y BACHEO EN CALLES INTERIORES DE LA COLONIA.	REENCARPETAMIENTO Y BACHEO EN LA COLOIA ACACIAS, MEDIANTE: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA.	0%	724,198	-	-	0%
ACTIPAN	REENCARPETAMIENTO DE LA COLONIA ACTIPAN	REENCARPETAMIENTO EN LA COLOIA ACTIPAN, MEDIANTE: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA.	0%	724,198	-	-	0%
ALAMOS I	REENCARPETAMIENTO	REENCARPETAMIENTO EN LA COLONIA ALAMOS I, MEDIANTE:FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA.	0%	724,198	-	-	0%
ALAMOS II	REENCARPETAMIENTO CALLE NAVARRA	REENCARPETAMIENTO EN LA COLONIA ALAMOS II CALLE NAVARRA, MEDIANTE: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA.	0%	724,198	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Benito Juárez				46,348,650	-	-	-
ALBERT	REENCARPETADO DE CALLES	REENCARPETAMIENTO EN CALLES DE LA COLONIA ALBERT, MEDIANTE: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA.	0%	724,198	-	-	0%
AMERICAS UNIDAS-DEL LAGO	REENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO	REENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO DE LA COLONIA AMERICAS UNIDAS-DEL LAGO, MEDIANTE: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA.	0%	724,198	-	-	0%
ATENOR SALAS	ALCANTARILLADO	ALCANTARILLADO DE LA COLONIA ATENOR SALAS, MEDIANTE LA REHABILITACIÓN DE 4 KM DE ALCANTARILLADO MEDIANTE RETIRO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, DEMOLIENDO EL CONCRETO PERIMETRAL Y CUANDO SE REQUIERA SE REALIZARÁ EXCAVACIÓN, SERÁN REPARADAS LAS PAREDES DE LA ESTRUCTURA DAÑADA, SE CONFORMARÁN LAS CADENAS DE CIMENTACIÓN Y SE COLOCARÁN MUROS.	0%	724,198	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Benito Juárez				46,348,650	-	-	-
CENTRO URBANO PRESIDENTE ALEMÁN (U HAB)	MANTENIMIENTO Y REFORESTACIÓN DE TODAS LAS ÁREAS VERDES DE LA UNIDAD, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	MANTENIMIENTO Y REFORESTACIÓN DE TODAS LAS ÁREAS VERDES DE LA UNIDAD, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO. EN LA COLONIA CENTRO URBANO PRESIDENTE ALEMÁN U HAB.	0%	724,198	-	-	0%
CIUDAD DE LOS DEPORTES	REENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO	REENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA CIUDAD DE LOS DEPORTES, MEDIANTE: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA.	0%	724,198	-	-	0%
CREDITO CONSTRUCTOR	REENCARPETAMIENTO	REENCARPETAMIENTO EN LA COLONIA CRÉDITO CONSTRUCTOR, MEDIANTE: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA.	0%	724,198	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Benito Juárez				46,348,650	-	-	-
DEL VALLE I	REENCARPETAMIENTO	REENCARPETAMIENTO EN LA COLONIA DEL VALLE I, MEDIANTE: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA.	0%	724,198	-	-	0%
DEL VALLE II	INTERSECCIONES SEGURAS	INTERSECCIONES SEGURAS EN LA COLONIA DEL VALLE II MEDIANTE: LA DEMOLICIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EXISTENTE, INDICADA POR LA SUPERVISIÓN RETIRANDO EL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS A LA ALTURA DE LOS CRUZES DE CALLE, INCLUYENDO: SEÑALAMIENTO UNIVERSAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONCRETO POLIMÉRICO Y SI SE REQUIERE LA INSTALACIÓN Y/O FABRICACIÓN DE BOLARDOS	0%	724,198	-	-	0%
DEL VALLE III	REENCARPETAMIENTO	REENCARPETAMIENTO EN LA COLONIA DEL VALLE III, MEDIANTE: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA.	0%	724,198	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Benito Juárez				46,348,650	-	-	-
DEL VALLE IV	ENCARPETAMIENTO	ENCARPETAMIENTO EN LA COLONIA DEL VALLE IV, MEDIANTE: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA.	0%	724,198	-	-	0%
DEL VALLE V	REENCARPETAR	REENCARPETAR LA COLONIA DEL VALLE V, MEDIANTE: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA.	0%	724,198	-	-	0%
DEL VALLE VI	REENCARPETAMIENTO	REENCARPETAR LA COLONIA DEL VALLE VI, MEDIANTE: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA.	0%	724,198	-	-	0%
DEL VALLE VII	REENCARPETAMIENTO	REENCARPETAR LA COLONIA DEL VALLE VII, MEDIANTE: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA.	0%	724,198	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Benito Juárez				46,348,650	-	-	-
ERMITA	ERMITA SEGURA CON SEÑALIZACIÓN ADECUADA	SE REALIZARÁ LA SEÑALIZACIÓN ADECUADA EN LA COLONIA ERMITA, MEDIANTE: LA APLICACIÓN DE PINTURA DE SEÑALAMIENTO DE CARRILES Y FLECHAS CON CRUCE DE ESQUINAS SOBRE PAVIMENTOS, TAMBIEN SE PINTARÁN LAS GUARNICIONES APLICANDO PINTURA DE ESMALTE Y MICROESFERA.	0%	724,198	-	-	0%
EXTREMADURA INSURGENTES	RENOVACIÓN DE CALLES.	RENOVACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA EXTREMADURA INSURGENTES, MEDIANTE: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA.	0%	724,198	-	-	0%
GENERAL PEDRO MARIA ANAYA	REENCARPETAMIENTO.	REENCARPETAMIENTO DE LA COLONIA GENERAL PEDRO MARÍA ANAYA, MEDIANTE: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA.	0%	724,198	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Benito Juárez				46,348,650	-	-	-
INDEPENDENCIA	REENCARPETAMIENTO	REENCARPETAMIENTO DE LA COLONIA INDEPENDENCIA, MEDIANTE: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA.	0%	724,198	-	-	0%
INSURGENTES MIXCOAC	INSTALACIONES DE VIDEOCÁMARAS EN C. SANTANDER Y C ACTIPAN	INSTALACIONES DE VIDEOCÁMARAS EN C. SANTANDER Y C ACTIPAN DE LA COLONIA INSURGENTES MIXCOAC COMITÉ.	0%	724,198	-	-	0%
INSURGENTES SAN BORJA	SEÑALAMIENTOS PARA NOMBRES DE LAS CALLES CON FORMA MODELO RETRO, ADJUNTO, PARA TODA LA COLONIA.	SE REALIZARÁ SEÑALAMIENTOS PARA NOMBRES DE LAS CALLES CON FORMA MODELO RETRO, MEDIANTE; LA DEMILICIÓN DE BANQUETAS EN EL SITIO DONDE SE COLOCARAN LOS SEÑALAMIENTOS, SE EXCAVARÁ A MANO PARA LOGRAR LA PROFUNDIDAD DESEADA PARA EL ANCLAJE DEL SEÑALAMIENTO VERTICAL DONDE SE REQUIERA Y SE RELLENARÁ CON CONCRETO HIDRÁULICO.	0%	724,198	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Benito Juárez				46,348,650	-	-	-
IZTACCIHUATL	REENCARPETAMIENTO	REENCARPETAMIENTO DE LA COLONIA IZTACCIHUATL, MEDIANTE: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA.	0%	724,198	-	-	0%
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	INTERSECCIONES SEGURAS	INTERSECCIONES SEGURAS EN LA COLONIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ, MEDIANTE: LA DEMOLICIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EXISTENTE, INDICADA POR LA SUPERVISIÓN RETIRANDO EL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS A LA ALTURA DE LOS CRUZES DE CALLE, INCLUYENDO: SEÑALAMIENTO UNIVERSAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONCRETO POLIMÉRICO Y SI SE REQUIERE LA INSTALACIÓN Y/O FABRICACIÓN DE BOLARDOS.	0%	724,198	-	-	0%
LETRAN VALLE	BACHEO	BACHEO EN CALLES DE LA COLONIA LETRAN VALLE, MEDIANTE: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA.	0%	724,198	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Benito Juárez				46,348,650	-	-	-
*MARIA DEL CARMEN	CAMBIO DE BANQUETAS EN MARÍA DEL CARMEN	CAMBIO DE BANQUETAS EN LA COLONIA MARÍA DEL CARMEN MEDIANTE: LA DEMOLICIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EXISTENTE, INDICADA POR LA SUPERVISIÓN RETIRANDO EL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS A LA ALTURA DE LOS CRUZES DE CALLE, INCLUYENDO: SEÑALAMIENTO UNIVERSAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONCRETO POLIMÉRICO Y SI SE REQUIERE LA INSTALACIÓN Y/O FABRICACIÓN DE BOLARDOS.	0%	724,198	-	-	0%
MERCED GOMEZ	REENCARPETAMIENTO EN LAS CALLES TIBURCIO SÁNCHEZ DE LA BARQUERA, CLAUDIO ARCINIEGA, MERCED GÓMEZ, LUIS ALCONEDO Y JUAN TINOCO.	REENCARPETAMIENTO EN CALLES TIBURCIO SÁNCHEZ DE LA BARQUERA, CLAUDIO ARCINIEGA, MERCED GÓMEZ, LUIS ALCONEDO Y JUAN TINOCO, EN LA COLONIA MERCED GÓMEZ, MEDIANTE: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA.	0%	724,198	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Benito Juárez				46,348,650	-	-	-
MIGUEL ALEMÁN	REENCARPETAMIENTO DE LA COLONIA MIGUEL ALEMÁN	REENCARPETAMIENTO EN LA COLONIA MIGUEL ALEMÁN, MEDIANTE: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA.	0%	724,198	-	-	0%
MIRAVALLE	INTERSECCIONES SEGURAS	INTERSECCIONES SEGURAS EN LA COLONIA MIRAVALLE MEDIANTE: LA DEMOLICIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EXISTENTE, INDICADA POR LA SUPERVISIÓN RETIRANDO EL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS A LA ALTURA DE LOS CRUZES DE CALLE, INCLUYENDO: SEÑALAMIENTO UNIVERSAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONCRETO POLIMÉRICO Y SI SE REQUIERE LA INSTALACIÓN Y/O FABRICACIÓN DE BOLARDOS.	0%	724,198	-	-	0%
MIXCOAC	MANTENIMIENTO DEL REENCARPETAMIENTO	MANTENIMIENTO DEL REENCARPETAMIENTO EN LA COLONIA MIXCOAC, MEDIANTE: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA.	0%	724,198	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Benito Juárez				46,348,650	-	-	-
MODERNA	REENCARPETAMIENTO	REENCARPETAMIENTO EN LA COLONIA MODERNA, MEDIANTE: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA.	0%	724,198	-	-	0%
NAPOLÉS	REENCARPETAR	REENCARPETAR LA COLONIA NAPOLÉS, MEDIANTE: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA.	0%	724,198	-	-	0%
NAPOLÉS (AMPL)	REENCARPETAR	REENCARPETAR LA COLONIA NAPOLÉS (AMPL), MEDIANTE: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA.	0%	724,198	-	-	0%
NARVARTE I	REENCARPETAMIENTO	REENCARPETAMIENTO EN LA COLONIA NARVARTE I, MEDIANTE: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA.	0%	724,198	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Benito Juárez				46,348,650	-	-	-
NARVARTE II	INTERSECCIONES SEGURAS	INTERSECCIONES SEGURAS EN LA COLONIA NARVARTE II MEDIANTE: LA DEMOLICIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EXISTENTE, INDICADA POR LA SUPERVISIÓN RETIRANDO EL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS A LA ALTURA DE LOS CRUZES DE CALLE, INCLUYENDO: SEÑALAMIENTO UNIVERSAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONCRETO POLIMÉRICO Y SI SE REQUIERE LA INSTALACIÓN Y/O FABRICACIÓN DE BOLARDOS.	0%	724,198	-	-	0%
NARVARTE III	REENCARPETAMIENTO	REENCARPETAMIENTO EN LA COLONIA NARVARTE III, MEDIANTE: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA.	0%	724,198	-	-	0%
NARVARTE IV	REENCARPETAMIENTO	REENCARPETAMIENTO EN LA COLONIA NARVARTE IV, MEDIANTE: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA.	0%	724,198	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Benito Juárez				46,348,650	-	-	-
NARVARTE V	REENCARPETAR COLONIA NARVARTE V	REENCARPETAR LA COLONIA NARVARTE V, MEDIANTE: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA.	0%	724,198	-	-	0%
NARVARTE VI	REENCARPETAMIENTO DE LAS CALLES SECUNDARIAS DE TODA LA COLONIA NARVARTE VI	REENCARPETAMIENTO DE LAS CALLES SECUNDARIAS DE TODA LA COLONIA NARVARTE VI, MEDIANTE: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA.	0%	724,198	-	-	0%
NATIVITAS	REENCARPETAMIENTO NATIVITAS	REENCARPETAMIENTO DE LA COLONIA NATIVITAS, MEDIANTE: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA.	0%	724,198	-	-	0%
NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	REENCARPETAMIENTO	REENCARPETAMIENTO DE LA COLONIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, MEDIANTE: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA.	0%	724,198	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Benito Juárez				46,348,650	-	-	-
NOCHE BUENA	VIALETAS POR NOCHE BUENA	SE REALIZARÁ LA COLOCACIÓN DE VIALETAS EN LA COLONIA NOCHE BUENA, MEDIANTE; LA APLICACIÓN DE PINTURA DE SEÑALAMIENTO DE CARRILES Y FLECHAS CON CRUCE DE ESQUINAS SOBRE PAVIMENTOS, TAMBIEN SE PINTARÁN LAS GUARNICIONES APLICANDO PINTURA DE ESMALTE Y MICROESFERA Y SE COLOCARAN VIALETAS.	0%	724,198	-	-	0%
NONOALCO	CAMBIO DE LA CARPETA ASFÁLTICA	CAMBIO DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA COLONIA NONOALCO, MEDIANTE: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA.	0%	724,198	-	-	0%
OCHO DE AGOSTO	REENCARPETAMIENTO EN CALLES DE LA COLONIA 8 DE AGOSTO	REENCARPETADO EN CALLES DE LA COLONIA 8 DE AGOSTO, MEDIANTE: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA.	0%	724,198	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Benito Juárez				46,348,650	-	-	-
PERIODISTA FRANCISCO ZARCO	REENCARPETADO	REENCARPETADO EN LA COLONIA PERIODISTA FRANCISCO ZARCO, MEDIANTE: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA.	0%	724,198	-	-	0%
PIEDAD NARVARTE	AMPLIACIÓN DE LA BANQUETA Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTOS	AMPLIACIÓN DE LA BANQUETA Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTOS, EN LA COLONIA PIEDAD NARVARTE MEDIANTE: LA DEMOLICIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EXISTENTE, INDICADA POR LA SUPERVISIÓN RETIRANDO EL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS A LA ALTURA DE LOS CRUZES DE CALLE, INCLUYENDO: SEÑALAMIENTO UNIVERSAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONCRETO POLIMÉRICO Y SI SE REQUIERE LA INSTALACIÓN Y/O FABRICACIÓN DE BOLARDOS.	0%	724,198	-	-	0%
PORTALES I	REENCARPETAMIENTO	REENCARPETAMIENTO EN LA COLONIA PORTALES I, MEDIANTE: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA.	0%	724,198	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Benito Juárez				46,348,650	-	-	-
PORTALES II	RESCATE DEL BAJO PUENTE EN EMILIANO ZAPATA (EJE 7 SUR A) ENTRE CALZADA TLALPAN Y ANTILLAS	SE REALIZARÁ EL RESCATE DEL BAJO PUENTE EN EMILIANO ZAPATA (EJE 7 SUR A), ENTRE CALZADA TLALPAN Y ANTILLAS EN LA COLONIA PORTALES II, MEDIANTE LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS, LUMINARIAS, ACABADOS Y LIMPIEZA.	0%	724,198	-	-	0%
PORTALES III	REENCARPETACIÓN ASFÁLTICA EN LAS CALLES DE PIRINEOS Y BULGARIA CON SEÑALAMIENTOS	REENCARPETACIÓN ASFÁLTICA EN LAS CALLES DE PIRINEOS Y BULGARIA CON SEÑALAMIENTOS, MEDIANTE: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA.	0%	724,198	-	-	0%
PORTALES IV	GLORIETA	SE REALIZARÁ LA GLORIETA EN LA COLONIA PORTALES IV, MEDIANTE LOS TRABAJOS DE EXCAVACIONES, SE MEJORARÁ EL TERRENO, SE LEVANTARÁN MUROS Y COLUMNAS, TRABES Y LOSAS DE CONCRETO, SE COLOCARÁN INSTALACIONES ELECTRICAS, SE APLICARÁ PINTURA Y SE IMPERMEABILIZARÁN TECHOS.	0%	724,198	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Benito Juárez				46,348,650	-	-	-
PORTALES ORIENTE	RECUPERACIÓN Y REMODELACIÓN DEL BAJO PUENTE MUNICIPIO LIBRE ORIENTE	SE REALIZARÁ LA RECUPERACIÓN Y REMODELACIÓN DEL BAJO PUENTE, MUNICIPIO LIBRE ORIENTE, MEDIANTE LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS, LUMINARIAS, ACABADOS Y LIMPIEZA.	0%	724,198	-	-	0%
POSTAL	REENCARPETAMIENTO	REENCARPETAMIENTO EN LA COLONIA POSTAL, MEDIANTE: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA.	0%	724,198	-	-	0%
RESIDENCIAL EMPERADORES	BALIZAMIENTO TERMOPLÁSTICO	SE REALIZARÁ EL BALIZAMIENTO TERMOPLÁSTICO EN LA COLONIA RESIDENCIAL EMPERADORES; MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PINTURA DE SEÑALAMIENTO DE CARRILES Y FLECHAS CON CRUCE DE ESQUINAS SOBRE PAVIMENTOS, TAMBIEN SE PINTARÁN LAS GUARNICIONES APLICANDO PINTURA DE ESMALTE Y MICROESFERA	0%	724,198	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Benito Juárez				46,348,650	-	-	-
SAN JOSE INSURGENTES	INTERSECCIONES SEGURAS	INTERSECCIONES SEGURAS EN LA COLONIA SAN JOSÉ INSURGENTES MEDIANTE: LA DEMOLICIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EXISTENTE, INDICADA POR LA SUPERVISIÓN RETIRANDO EL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS A LA ALTURA DE LOS CRUZES DE CALLE, INCLUYENDO: SEÑALAMIENTO UNIVERSAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONCRETO POLIMÉRICO Y SI SE REQUIERE LA INSTALACIÓN Y/O FABRICACIÓN DE BOLARDOS.	0%	724,198	-	-	0%
SAN JUAN	REENCARPETAMIENTO EN CALLES DE LA COLONIA SAN JUAN	REENCARPETAMIENTO EN CALLES DE LA COLONIA SAN JUAN , MEDIANTE: FRESADO EN CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN EN RIEGO EN LIGA EN EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO EN MEZCLA ASFÁLTICA.	0%	724,198	-	-	0%
SAN PEDRO DE LOS PINOS	ILUMINA TU COLINIA	ILUMINA TU COLINIA EN LA COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS.	0%	724,198	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Benito Juárez				46,348,650	-	-	-
SAN SIMON TICUMAC	PINTURA DE FACHADAS SAN SIMÓN TICUMAC	PINTURA DE FACHADAS EN SAN SIMÓN TICUMAC EN LA COLONIA SAN SIMON TICUMAC.	0%	724,198	-	-	0%
STA CRUZ ATOYAC	INTERSECCIONES SEGURAS	INTERSECCIONES SEGURAS EN LA COLONIA STA CRUZ ATOYAC MEDIANTE: LA DEMOLICIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EXISTENTE, INDICADA POR LA SUPERVISIÓN RETIRANDO EL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS A LA ALTURA DE LOS CRUZES DE CALLE, INCLUYENDO: SEÑALAMIENTO UNIVERSAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONCRETO POLIMÉRICO Y SI SE REQUIERE LA INSTALACIÓN Y/O FABRICACIÓN DE BOLARDOS.	0%	724,198	-	-	0%
TLACOQUEMECATL DEL VALLE	REENCARPETAMIENTO	REENCARPETAMIENTO EN LA COLONIA TLACOQUEMECATL DEL VALLE, MEDIANTE: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA.	0%	724,198	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Benito Juárez				46,348,650	-	-	-
VERTIZ NARVARTE	REENCARPETAMIENTO EN CALLES DE LA COLONIA VERTIZ NARVARTE	REENCARPETAMIENTO EN CALLES DE LA COLONIA VERTIZ NARVARTE , MEDIANTE: FRESADO EN CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN EN RIEGO EN LIGA EN EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO EN MEZCLA ASFÁLTICA.	0%	724,198	-	-	0%
VILLA DE CORTES	INTERSECCIONES SEGURAS	INTERSECCIONES SEGURAS EN LA COLONIA VILLA DE CORTES MEDIANTE: LA DEMOLICIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EXISTENTE, INDICADA POR LA SUPERVISIÓN RETIRANDO EL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS A LA ALTURA DE LOS CRUZES DE CALLE, INCLUYENDO: SEÑALAMIENTO UNIVERSAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONCRETO POLIMÉRICO Y SI SE REQUIERE LA INSTALACIÓN Y/O FABRICACIÓN DE BOLARDOS.	0%	724,198	-	-	0%
XOCO	REENCARPETAMIENTO DE LAS CALLES DE COLONIA DE XOCO	REENCARPETAMIENTO DE LAS CALLES DE COLONIA XOCO , MEDIANTE: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA.	0%	724,198	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Benito Juárez				46,348,650	-	-	-
ZACAHUITZCO	REENCARPETAMIENTO EN CALLES DE LA COLONIA ZACAHUITZCO	REENCARPETAMIENTO EN CALLES DE LA COLONIA ZACAHUITZCO, MEDIANTE: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA.	0%	724,198	-	-	-

*Las cifras pueden variar por efectos del redondeo.

**El monto corresponde al 3% del total del presupuesto de la delegación autorizado en el Decreto de Presupuesto de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2017.

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				57,620,148	-	-	-
AJUSCO HUAYAMILPAS (03-003)	CAMINO SEGURO	CAMINO SEGURO	0%	376,602	-	-	0%
ALTILLO (COND ALTILLO UNIVERSIDAD) (03-005)	LUMINARIAS UNIDAD ALTILLO UNIVERSIDAD	REHABILITACION E INSTALACION DE LUMINARIAS (ALUMBRADO PÚBLICO)	0%	376,602	-	-	0%
AMPLIACION CANDELARIA (03-006)	LIMPIEZA EN CALLES	LIMPIEZA EN CALLES	0%	376,602	-	-	0%
ATLANTIDA (03-007)	ALARMAS DE SEGURIDAD CONECTADAS A LA POLICIA DELEGACIONAL	ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0%	376,602	-	-	0%
AVANTE (03-008)	APARATOS DE EJERCICIO	APARATOS DE EJERCICIO	0%	376,602	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				57,620,148	-	-	-
BOSQUES DE TETLAMEYA (03-009)	RESCATE Y CONSERVACIÓN ECOLÓGICA DE LA COLONIA BOSQUES DE TETLAMEYA.	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0%	376,602	-	-	0%
CAFETALES I (RDCIAL) (03-010)	CONSTRUCCION DE KIOSCO EN EL JARDIN DE PANTEPEC ESQ. AMATAN	CONSERVACION Y REHABILITACION DE IMAGEN URBANA	0%	376,602	-	-	0%
CAFETALES II (RDCIAL) (03-011)	CAMBIO TOTAL DEL DRENAJE DE LA CALLE ALOTEPEC EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE POCHUTLA Y YUCUCHITO.	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE	0%	376,602	-	-	0%
CAMPESTRE CHURUBUSCO (03-012)	REENCARPETAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE LA COLONIA CAMPESTRE CHURUBUSCO	CONSERVACION Y REHABILITACION DE IMAGEN URBANA	0%	376,602	-	-	0%
CAMPESTRE COYOACAN (FRACC) (03-013)	C?MARAS DE VIGILANCIA 2DA ETAPA	ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0%	376,602	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				57,620,148	-	-	-
CANAL NACIONAL (U HAB) (03-014)	MANTENIMIENTO DE CELDAS DE CIMENTACION Y REPARACION DE TUBOS ROTOS	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA	0%	376,603	-	-	0%
CANAL NACIONAL 260 (U HAB) (03-015)	IMPERMEABILIZACION DE RODAPIE EN LAS FRACCIONES DE LA 1 A LA 5 HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA	0%	376,603	-	-	0%
CANTIL DEL PEDREGAL (03-016)	CONTINUACIÓN DE BARDA AV. IMÁN	CONSERVACION Y REHABILITACION DE IMAGEN URBANA	0%	376,602	-	-	0%
CARMEN SERDAN (03-017)	AMBIENTE DIGNO PARA TODOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES Y COLOCACION DE ARBOLES, ADOQUIN Y BOTES DE BASURA EMPEZANDO EN CATALINA GONZALEZ	AMBIENTE DIGNO PARA TODOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES Y COLOCACION DE ARBOLES, ADOQUIN Y BOTES DE BASURA EMPEZANDO EN CATALINA GONZALEZ	0%	376,602	-	-	0%
CENTRO URBANO TLALPAN (U HAB) (03-018)	EJECUCION DE PODAS Y TALAS	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA	0%	376,603	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				57,620,148	-	-	-
CHIMALISTAC (03-019)	PASEO ESCULTORICO DEL RÍO	PASEO ESCULTORICO DEL RÍO	0%	376,602	-	-	0%
CIUDAD JARDIN (03-020)	BACHEO	BACHEO	0%	376,602	-	-	0%
CIUDAD UNIVERSITARIA (03-021)	CAMBIO DEL TABLERO, CONTROLES DE MANDO Y ACCESORIOS PARA ELEVADOR DEL MULTIFAMILIAR PARA MAESTROS	CONSERVACION Y REHABILITACION DE IMAGEN URBANA	0%	376,602	-	-	0%
COPIILCO EL ALTO (03-022)	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO DE LA GLORIETA DE LA VIRGEN	CONSERVACION Y REHABILITACION DE IMAGEN URBANA	0%	376,603	-	-	0%
COPIILCO EL BAJO (03-023)	MI COLONIA ES DIGNA	MI COLONIA ES DIGNA	0%	376,602	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				57,620,148	-	-	-
COPILO UNIVERSIDAD (03-024)	ANDADOR ECOLÓGICO "PASEO DE LAS FACULTADES"	ANDADOR ECOLÓGICO "PASEO DE LAS FACULTADES"	0%	376,603	-	-	0%
COUNTRY CLUB (03-025)	CáMARAS DE SEGURIDAD	ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0%	376,602	-	-	0%
CROC CULHUACAN SECC 6 (U HAB) (03-026)	ARREGLO DE BANQUETAS EN LA UNIDAD HABITACIONAL DE LA CROC VI, COMENZANDO CON EL AREA DE BOMBEO.	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA	0%	376,603	-	-	0%
CTM IX CULHUACAN ZONA 29-30 (U HAB) (03-027)	PODAS Y TALAS REFORESTAR LA ZONA 29-30 (U HAB)	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA	0%	376,603	-	-	0%
CTM IXA CULHUACAN (U HAB) (03-028)	INSTALACIÓN DE CáMARAS DE VIGILANCIA, COMENZANDO POR EST. MANUELA MEDINA (CASETA DE VIGILANCIA) HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA	0%	376,603	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				57,620,148	-	-	-
CTM V CULHUACAN (U HAB) (03-029)	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN TODA LA COLONIA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA	0%	376,603	-	-	0%
CTM VI CULHUACAN (U HAB) (03-030)	ARREGLO DE BANQUETAS EN EL CUADRANTE DE LAS CALLES: MANUELA SAENZ, ROSA MARIA SEQUEIRA, ROSA ZARAGOZA Y MANUELA CAÑIZARES	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA	0%	376,603	-	-	0%
CTM VII CULHUACAN (U HAB) (03-031)	LUMINARIAS EN TODO CTM 7 CULHUACAN HASTA DONDE ALCANCE LE PRESUPUESTO	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA	0%	376,603	-	-	0%
CTM VIIIA CULHUACAN (U HAB) (03-032)	BRAZOS DE LUZ EN MANUELA MEDINA, FRANCISCA GARCIA BATLE Y MARIA DEL MAR	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA	0%	376,603	-	-	0%
CTM VIII CULHUACAN (U HAB) (03-033)	NOMENCLATURA, NOMBRES DE LAS CALLES Y ANDADORES DE LA UNIDAD CTM VIII	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA	0%	376,603	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				57,620,148	-	-	-
CTM X CULHUACAN (U HAB) (03-034)	ADOQUINADO DE PERIFERIA (ALREDEDORES) DEL ÁREA VERDE DE SANTO TOMAS E IMPLEMENTACIÓN DE PASO PEATONAL Y ARREGLO DE JARDÍN HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA	0%	376,603	-	-	0%
CUADRANTE DE SAN FRANCISCO (03-035)	ASFALTO EN CALLE PEDREGOSO Y GONZALES	CONSERVACION Y REHABILITACION DE IMAGEN URBANA	0%	376,602	-	-	0%
DE LA CANDELARIA (PBLO) (03-036)	PODA DE ARBOLES	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0%	376,602	-	-	0%
DEL CARMEN (03-037)	VISION SEGURA EN EL CARMEN	VISION SEGURA EN EL CARMEN	0%	376,602	-	-	0%
DEL NIÑO JESUS (BARR) (03-038)	COLOCACION E INSTALACION DE POSTES TIPO COLONIAL CON LAMPARAS	REHABILITACION E INSTALACION DE LUMINARIAS (ALUMBRADO PÚBLICO)	0%	376,602	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				57,620,148	-	-	-
EDUCACION (03-039)	INSTALACION DE EJERCITADORES, JUEGOS INFANTILES Y EN SU CASO LUMINARIAS SI ASI LO PERMITE HASTA QUE EL PRESUPUESTO ALCANCE	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0%	376,602	-	-	0%
EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN I (03-040)	LUMINARIAS EN EJIDO MEXICALTZINGO DESDE SANTA ANA HASTA AV 2	REHABILITACION E INSTALACION DE LUMINARIAS (ALUMBRADO PÚBLICO)	0%	376,602	-	-	0%
EL CARACOL (03-041)	REHABILITACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE, PRIORITARIAMENTE LA CALLE EUDEVAS	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0%	376,602	-	-	0%
EL CENTINELA (03-042)	ALUMBRADO Y MANTENIMIENTO DE LáMPARAS EN TODA LA COLONIA	REHABILITACION E INSTALACION DE LUMINARIAS (ALUMBRADO PÚBLICO)	0%	376,602	-	-	0%
EL MIRADOR (03-043)	LUMINARIAS EN FACHADAS DE BRAZO CORTO (EN LA CALLE MIRADOR Y ANAHUAC)	REHABILITACION E INSTALACION DE LUMINARIAS (ALUMBRADO PÚBLICO)	0%	376,602	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				57,620,148	-	-	-
EL PARQUE DE COYOACAN (FRACC) (03-044)	PODAS Y CLAREO EN TODA LA COLONIA	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0%	376,602	-	-	0%
EL RELOJ (03-045)	BACHEO	CONSERVACION Y REHABILITACION DE VIALIDADES SECUNDARIAS	0%	376,602	-	-	0%
EL ROSEDAL I (03-046)	MEJORANDO VÍAS PEATONALES	MEJORANDO VÍAS PEATONALES	0%	376,602	-	-	0%
EL VERGEL DE COYOACAN (INFONAVIT EL HUESO) (U HAB) (03-047)	PODAS, TALAS Y CLAREO DE AREAS VERDES DE TODA LA U HAB.	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA	0%	376,603	-	-	0%
EMILIANO ZAPATA (03-048)	CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL CENTRO SOCIAL EMILIANO ZAPATA	CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL CENTRO SOCIAL EMILIANO ZAPATA	0%	376,602	-	-	0%
EMILIANO ZAPATA (U HAB) (03-049)	UBICATE EN LA COLONIA A TRAVES DE LA COLOCACION DE NUEVAS PLACAS DE IDENTIFICACION CON LOS NOMBRES DE CADA ANDADOR	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA	0%	376,603	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				57,620,148	-	-	-
ESPARTACO (03-050)	ARREGLAR EL BACHEO EN LA CALLE 8, 13, 5 Y 9 HASTA DONDE ALCANCE.	ARREGLAR EL BACHEO EN LA CALLE 8, 13, 5 Y 9 HASTA DONDE ALCANCE.	0%	376,602	-	-	0%
EX HACIENDA COAPA (03-051)	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA LA CALLE DE CARRIZAL PARA 26 CASAS	CONSERVACION Y REHABILITACION DE IMAGEN URBANA	0%	376,602	-	-	0%
HACIENDAS DE COYOACAN (FRACC) (03-052)	PODA Y TALA EN PARQUE MANUEL NEGRETE Y PARQUE TRIANGULO	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0%	376,602	-	-	0%
HERMOSILLO (03-053)	CAMBIA PORTERIAS DE LAS CANCHAS DEL DEPORTIVO POR UNAS DE CONCRETO O TABIQUE	MANTENIMIENTO, REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0%	376,602	-	-	0%
IMAN (03-054)	PASO SEGURO: BANQUETA NUEVA ENTRE IMÁN 550 Y LIBERTAD 100	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE BANQUETAS	0%	376,602	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				57,620,148	-	-	-
IMAN 580 (U HAB) (03-055)	PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA	0%	376,603	-	-	0%
INFONAVIT CULHUACAN ZONA 1 (U HAB) (03-056)	INSTALACION DE PUERTAS AUTOMATIZADAS EN LAS TRES PUERTAS DE LA UNIDAD	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA	0%	376,603	-	-	0%
INFONAVIT CULHUACAN ZONA 2 (U HAB) (03-057)	DESAZOLVE EN ANDADORES DE TODA LA UNIDAD HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA	0%	376,603	-	-	0%
INFONAVIT CULHUACAN ZONA 3 (U HAB) (03-058)	PODAS Y TALAS EN TODA LA COLONIA	PODAS Y TALAS EN TODA LA COLONIA	0%	376,603	-	-	0%
INSURGENTES CUICUILCO (03-059)	EXTINGUIENDO BACHES	CONSERVACION Y REHABILITACION DE IMAGEN URBANA	0%	376,603	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				57,620,148	-	-	-
INTEGRACION LATINOAMERICANA (U HAB) (03-060)	PINTURA PARA EDIFICIOS E IMPERMEABILIZANTE DE LA U.H. INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA	0%	376,603	-	-	0%
JARDINES DE COYOACAN (FRACC) (03-061)	CONTINUIDAD EN LA INSTALACIÓN DE VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA EN SU TERCERA ETAPA, QUE SE INSTALARAN EN LOS POSTES DE LA COLONIA.	ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0%	376,602	-	-	0%
JARDINES DEL PEDREGAL (03-062)	PAVIMENTACIÓN DE LOS PRINCIPALES ACCESOS AL FRACCIONAMIENTO	CONSERVACION Y REHABILITACION DE IMAGEN URBANA	0%	376,602	-	-	0%
JOYAS DEL PEDREGAL (FRACC) (03-063)	FUMIGACIÓN EFECTIVA (INTERIOR Y EXTERIOR)	FUMIGACIÓN EFECTIVA (INTERIOR Y EXTERIOR)	0%	376,602	-	-	0%
LA CANTERA (U HAB) (03-064)	MEJOR BALIZAMIENTO PARA UNA MAYOR INTEGRIDAD Y SEGURIDAD	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA	0%	376,603	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				57,620,148	-	-	-
LA CONCEPCION (BARR) (03-065)	REHABILITACION DEL EMPEDRADO EN CALLEJON FERROCARRIL Y CALLEJON CHILPA, RENIVELACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODADMIENTO	CONSERVACION Y REHABILITACION DE IMAGEN URBANA	0%	376,602	-	-	0%
LA MAGDALENA CULHUACAN (BARR) (03-066)	POR LA SEGURIDAD DE NUESTRO BARRIO	POR LA SEGURIDAD DE NUESTRO BARRIO	0%	376,602	-	-	0%
LA VIRGEN 1170 (U HAB) (03-067)	INSTALACION DE LAMPARAS QUE ILUMINARAN EL PARQUE (LOMA) Y LAS PLAZUELAS QUE ESTAN EN LA UNIDAD HABITACIONAL	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA	0%	376,603	-	-	0%
LAS CABAÑAS (03-068)	LUMINARIAS EN TODA LA COLONIA	REHABILITACION E INSTALACION DE LUMINARIAS (ALUMBRADO PÚBLICO)	0%	376,602	-	-	0%
LAS CAMPANAS (03-069)	AUTOMATIZACION DE LA PLUMA DE LA CASETA DE VIGILANCIA	AUTOMATIZACION DE LA PLUMA DE LA CASETA DE VIGILANCIA	0%	376,602	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				57,620,148	-	-	-
LAS TROJES COAPA (U HAB) (03-070)	REHABILITACION Y PINTURA DE LA HERRERIA DE LAS ESCALERAS DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIDAD	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA	0%	376,603	-	-	0%
LOS CEDROS (FRACC) (03-071)	REHUBICACION DE GRABADORES, MONITORES E INSTALACION DE 11 CAMARAS NUEVAS CCTV EN LA COLONIA LOS CEDROS, CASETA PRINCIPAL.	ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0%	376,602	-	-	0%
LOS CIPRESES (03-072)	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PODA DE ARBOLES EN LA COLONIA CIPRESES HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0%	376,602	-	-	0%
LOS GIRASOLES I (03-073)	INSTALACION DE LUMINARIAS SOBRE BANQUETAS DE LA PERIFERIA DE LA COLONIA.	REHABILITACION E INSTALACION DE LUMINARIAS (ALUMBRADO PÚBLICO)	0%	376,602	-	-	0%
LOS GIRASOLES II (03-074)	OCULTAMIENTO DE CABLES DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA Y LUMINARIAS EN RETORNO RANCHO DEL ARCO HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0%	376,602	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				57,620,148	-	-	-
LOS GIRASOLES III (03-075)	MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL DOMO DEL PARQUE DE GIRASOLES III (CAMBIO DE PISO, PINTURA, REPARACIÓN DEL TECHO, ETC.)	CONSERVACION Y REHABILITACION DE IMAGEN URBANA	0%	376,602	-	-	0%
LOS OLIVOS (FRACC) (03-076)	CONTINUIDAD EN INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VÍDEO VIGILANCIA Y EL EQUIPO CORRESPONDIENTE DE LA COLONIA, PREFERENTEMENTE EN LA PARTE EXTERIOR DE LA COL	ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0%	376,602	-	-	0%
LOS OLIVOS (U HAB) (03-077)	INSTALACION DE CISTERNAS ALTERNAS DE EMERGENCIA CON PLANTA DE LUZ, ANEXA A LA CISTERNA PRINCIPAL.	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA	0%	376,603	-	-	0%
LOS REYES (PBLO) (03-078)	CAMINA SIN BACHES	CONSERVACION Y REHABILITACION DE IMAGEN URBANA	0%	376,602	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				57,620,148	-	-	-
LOS ROBLES (FRACC) (03-079)	SUSTITUCIÓN DE RED HIDRÁULICA	SUSTITUCIÓN DE RED HIDRÁULICA	0%	376,602	-	-	0%
LOS SAUCES (FRACC) (03-080)	PODA EN TODA LA COLONIA Y SUSTITUCION DE UN PAQUETE DE JUEGOS COMO LOS ACTUALES EN EL PARQUE	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0%	376,602	-	-	0%
MEDIA LUNA (03-081)	PINTANDO TU COLONIA	PINTURA EN FACHADAS	0%	376,602	-	-	0%
NUEVA DIAZ ORDAZ (03-082)	RAMPAS DE DISCAPACIDAD	CONSERVACION Y REHABILITACION DE IMAGEN URBANA	0%	376,602	-	-	0%
OLIMPICA (03-083)	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0%	376,602	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				57,620,148	-	-	-
OXTOPULCO UNIVERSIDAD (03-084)	REHABILITACION DE BANQUETAS	DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE BANQUETAS	0%	376,602	-	-	0%
PARQUE SAN ANDRES (03-085)	CAMINO SEGURO	CAMINO SEGURO	0%	376,602	-	-	0%
PEDREGAL DE LA ZORRA (03-087)	COLOCACIÓN DE BRAZOS EN FACHADAS	COLOCACIÓN DE BRAZOS EN FACHADAS	0%	376,602	-	-	0%
PEDREGAL DE SAN ANGEL (AMPL) (03-088)	LUMINARIAS Y CÁMARAS DE VIGILANCIA	REHABILITACION E INSTALACION DE LUMINARIAS (ALUMBRADO PÚBLICO)	0%	376,602	-	-	0%
PEDREGAL DE SAN FRANCISCO (FRACC) (03-089)	CAMARAS DE SEGURIDAD	ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0%	376,602	-	-	0%
PEDREGAL DEL MAUREL (03-091)	CáMARAS DE SEGURIDAD.	ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0%	376,602	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				57,620,148	-	-	-
PETROLERA TAXQUEÑA (03-092)	BACHEO PARA TODA LA COLONIA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	CONSERVACION Y REHABILITACION DE IMAGEN URBANA	0%	376,602	-	-	0%
PILOTO CULHUACAN (U HAB) (03-093)	MANTENIMIENTO Y EN SU CASO SUSTITUCION, REPARACION DE BOMBAS DE AGUA EN LA COLONIA PILOTO.	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA	0%	376,603	-	-	0%
PRADO CHURUBUSCO (03-094)	PODA PARA TODO PRADO	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0%	376,602	-	-	0%
PRADOS DE COYOACAN (03-095)	PODAS Y TALAS	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0%	376,602	-	-	0%
PRESIDENTES EJIDALES PRIMERA SECCION (03-096)	CAMARAS DE VIGILANCIA DENTRO DE TODA LA COLONIA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0%	376,602	-	-	0%
RANCHO EL ROSARIO (03-097)	CAMBIO DE PAVIMENTO	CONSERVACION Y REHABILITACION DE IMAGEN URBANA	0%	376,602	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				57,620,148	-	-	-
ROMERO DE TERREROS (03-098)	CAMINEMOS CON SEGURIDAD	CAMINEMOS CON SEGURIDAD	0%	376,602	-	-	0%
ROMERO DE TERREROS (FRACC) (03-099)	BANQUETAS TRANSITABLES	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE BANQUETAS	0%	376,602	-	-	0%
SAN DIEGO CHURUBUSCO (03-100)	PAVIMENTACIÓN EN CALLES Y REPARACIÓN DE ADOQUINAMIENTO	CONSERVACION Y REHABILITACION DE IMAGEN URBANA	0%	376,602	-	-	0%
SAN FRANCISCO CULHUACAN (PBLO) (03-101)	NO MAS INUNDACIONES	NO MAS INUNDACIONES	0%	376,602	-	-	0%
AMPLIACION SAN FRANCISCO CULHUACAN (EJ) (03-102)	PODA Y TALA EN PARQUES DE LA COLONIA.	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0%	376,602	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				57,620,148	-	-	-
SAN LUCAS (BARR) (03-103)	LUMINARIAS	REHABILITACION E INSTALACION DE LUMINARIAS (ALUMBRADO PÚBLICO)	0%	376,602	-	-	0%
SAN MATEO (BARR) (03-104)	SN. MATEO LINDO Y SEGURO	SN. MATEO LINDO Y SEGURO	0%	376,602	-	-	0%
SAN PABLO TEPETLAPA (PBLO) (03-105)	APLANADO Y PINTURA EN FACHADAS	PINTURA EN FACHADAS	0%	376,602	-	-	0%
SANTA CATARINA (BARR) (03-106)	SEGUIMIENTO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	AL DE REHABILITACION E INSTALACION DE LUMINARIAS (ALUMBRADO PÚBLICO)	0%	376,602	-	-	0%
SANTA CECILIA (03-107)	CAMARAS DE VIGILANCIA	ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0%	376,602	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				57,620,148	-	-	-
SANTA MARTHA DEL SUR (03-108)	RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0%	376,602	-	-	0%
SANTA URSULA COAPA (PBLO) (03-109)	ACTIVACIÓN DEL PUEBLO (JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES)	ACTIVACIÓN DEL PUEBLO (JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES)	0%	376,602	-	-	0%
SANTA URSULA COYOACAN (03-110)	PINTURA EXTERIOR A LOS EDIFICIOS.	PINTURA EN FACHADAS	0%	376,602	-	-	0%
STUNAM CULHUACAN (U HAB) (03-112)	LIMPIEZA DE FONDO A CARCAMO Y RED DE DESAHOGO EN LA STUNAM	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA	0%	376,603	-	-	0%
VIEJO EJIDO SANTA URSULA COAPA (03-113)	CONTINUACION DE COLOCACION DE LUMINARIAS DE LA COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA URSULA COAPA,COMENZANDO POR LA CALLE ALVARO OBREGON HASTA DONDE ALCANCE EL	REHABILITACION E INSTALACION DE LUMINARIAS (ALUMBRADO PÚBLICO)	0%	376,602	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				57,620,148	-	-	-
VILLA COYOACAN (03-114)	ALUMBRADO CALLE TRES CRUCES	REHABILITACION E INSTALACION DE LUMINARIAS (ALUMBRADO PÚBLICO)	0%	376,602	-	-	0%
VILLA PANAMERICANA SECCION (U HAB) (03-115)	1ERA. CAMBIO DE VálVULAS DE SEGMENTACIÓN Y DESFOGUE DEL SUMINISTRO DE AGUA	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA	0%	376,603	-	-	0%
VILLA PANAMERICANA SECCION (U HAB) (03-116)	2DA. MEJORA DE LA SEGURIDAD	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA	0%	376,603	-	-	0%
VILLA PANAMERICANA SECCION (U HAB) (03-117)	3ERA. CáMARAS DE VIGILANCIA DE LA 3A. SECCIÓN.	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA	0%	376,603	-	-	0%
VILLA PANAMERICANA SECCION (U HAB) (03-118)	4TA. ILUMINACIÓN SUSTENTABLE	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA	0%	376,603	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*				
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2	
Coyoacán				57,620,148	-	-	-	
VILLA PANAMERICANA SECCION (U HAB) (03-119)	5TA.	CAMBIO DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE DEL RAMAL PRINCIPAL.	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA	0%	376,603	-	-	0%
VILLA PANAMERICANA SECCION (U HAB) (03-120)	6TA.	CINE INFLABLE M6VIL	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA	0%	376,603	-	-	0%
VILLA PANAMERICANA SECCION (U HAB) (03-121)	7MA.	CONTINUACIÓN DE SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA	0%	376,603	-	-	0%
VILLA QUIETUD (FRACC) (03-122)		CAMARAS DE VIGILANCIA CON VISION NOCTURNA, GIRATORIAS DE 360° EN VARIOS PUNTOS DE COLONIA.	ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0%	376,602	-	-	0%
VILLAS DEL PEDREGAL (U HAB) (03-123)		CAMBIO DE LA RED HIDRAULICA Y VALVULAS "CONTINUIDAD DEL PROYECTO GANADO PARA 2016"	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA	0%	376,603	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				57,620,148	-	-	-
VISTAS DEL MAUREL (U HAB) (03-124)	ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS Y MOTOCICLETAS.	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA	0%	376,603	-	-	0%
XOTEPINGO (03-125)	CONTINUANDO CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016. RECUPERACIÓN DE REJAS AHORA EN EL PARQUE ESPLIEGO	CONSERVACION Y REHABILITACION DE IMAGEN URBANA	0%	376,602	-	-	0%
ADOLFO RUIZ CORTINES I (03-126)	SEÑALAMIENTO Y TOPES EN AV. HUITZIPOCHTLI Y TEOLOLE	CONSERVACION Y REHABILITACION DE IMAGEN URBANA	0%	376,602	-	-	0%
ADOLFO RUIZ CORTINES II (03-127)	ILUMINA TU CAMINO	REHABILITACION E INSTALACION DE LUMINARIAS (ALUMBRADO PÚBLICO)	0%	376,602	-	-	0%
AJUSCO I (03-128)	LUMINARIAS POR TU SEGURIDAD	REHABILITACION E INSTALACION DE LUMINARIAS (ALUMBRADO PÚBLICO)	0%	376,602	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				57,620,148	-	-	-
AJUSCO II (03-129)	PODA Y REDUCCIÓN DE COPA DE ARBOLES	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0%	376,602	-	-	0%
AJUSCO III (03-130)	PODA Y REDUCCIÓN DE COPA DE ARBOLES	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0%	376,602	-	-	0%
ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA NORTE (U HAB) (03-131)	PODAS A LOS ARBOLES DE TODA LA COLONIA.	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA	0%	376,603	-	-	0%
ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA PONIENTE (U HAB) (03-132)	CONTINUIDAD DE LA REPARACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA	0%	376,603	-	-	0%
PASEOS DE TAXQUEÑA I (03-133)	MANTENIMIENTO AL PARQUE MONTAÑAS CLAREO, PODAS, TALAS DE ARBOLES EN RIESGO	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0%	376,602	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				57,620,148	-	-	-
PASEOS DE TAXQUEÑA II (03-134)	MANTENIMIENTO AL PARQUE, CLAREO, PODAS, TALAS DE ARBOLES EN RIESGO Y REFORESTACION PARQUE HUNDIDO	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE BANQUETAS	0%	376,602	-	-	0%
PEDREGAL DE SANTA URSULA I (03-135)	ALUMBRANDO TUS CALLES PARA TÚ MAYOR SEGURIDAD	REHABILITACION E INSTALACION DE LUMINARIAS (ALUMBRADO PÚBLICO)	0%	376,602	-	-	0%
PEDREGAL DE SANTA URSULA II (03-136)	ILUMINANDO TUS PASOS	REHABILITACION E INSTALACION DE LUMINARIAS (ALUMBRADO PÚBLICO)	0%	376,602	-	-	0%
PEDREGAL DE SANTA URSULA III (03-137)	REPARACIÓN DE BANQUETAS	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE BANQUETAS	0%	376,602	-	-	0%
PEDREGAL DE SANTA URSULA IV (03-138)	PINTANDO MI COLONIA Y LAS FACHADAS DE NUESTRAS CASAS	PINTURA EN FACHADAS	0%	376,602	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				57,620,148	-	-	-
PEDREGAL DE STO DOMINGO I (03-139)	BANQUETAS NUEVAS PARA LA COLONIA	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE BANQUETAS	0%	376,602	-	-	0%
PEDREGAL DE STO DOMINGO II (03-140)	ALUMBRADO PARA UN LUGAR MÁS SEGURO	REHABILITACION E INSTALACION DE LUMINARIAS (ALUMBRADO PÚBLICO)	0%	376,602	-	-	0%
PEDREGAL DE STO DOMINGO III (03-141)	DALE COLOR A TU FACHADA	PINTURA EN FACHADAS	0%	376,602	-	-	0%
PEDREGAL DE STO DOMINGO IV (03-142)	FOCO PRENDIDO, DELITO INHIBIDO	REHABILITACION E INSTALACION DE LUMINARIAS (ALUMBRADO PÚBLICO)	0%	376,602	-	-	0%
PEDREGAL DE STO DOMINGO V (03-143)	PINTANDO TOPES Y GUARNICIONES EN SANTO DOMINGO V	CONSERVACION Y REHABILITACION DE IMAGEN URBANA	0%	376,602	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				57,620,148	-	-	-
PEDREGAL DE STO DOMINGO VI (03-144)	COLONIA ALUMBRADA	REHABILITACION E INSTALACION DE LUMINARIAS (ALUMBRADO PÚBLICO)	0%	376,602	-	-	-
PEDREGAL DE STO DOMINGO VII (03-145)	LUMINARIAS	REHABILITACION E INSTALACION DE LUMINARIAS (ALUMBRADO PÚBLICO)	0%	376,602	-	-	-
PEDREGAL DE STO DOMINGO VIII (03-146)	REENCARPETADO DE BANQUETAS	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE BANQUETAS	0%	376,602	-	-	-
PEDREGAL DE STO DOMINGO IX (03-147)	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES Y PASOS PEATONALES	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE BANQUETAS	0%	376,602	-	-	-
ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA ORIENTE (U HAB) (03-148)	RESCATE DE ESPACIO PÚBLICO PARQUE UBICADO EN CALLE CENTRAL Y CALLE TAJ- MAJAL	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA	0%	376,603	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				57,620,148	-	-	-
EL ROSEDAL II (03-149)	"ILUMINEMOS NUESTRAS CALLES"	REHABILITACION E INSTALACION DE LUMINARIAS (ALUMBRADO PÚBLICO)	0%	376,602	-	-	0%
EX EJIDO DE CHURUBUSCO (03-150)	TUBERIA DE DRENAJE, MANTENIMIENTO, REPARACION ACONDICIONAMIENTO	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE	0%	376,602	-	-	0%
MONTE DE PIEDAD (03-151)	POR UNA MEJOR MOVILIDAD Y TRANSITO PARA TODOS HOY, MAÑANA Y SIEMPRE	POR UNA MEJOR MOVILIDAD Y TRANSITO PARA TODOS HOY, MAÑANA Y SIEMPRE	0%	376,602	-	-	
PRESIDENTES EJIDALES SEGUNDA SECCIÓN (03-152)	BALISAMIENTO DE GUARNICIONES, TOPES Y PASOS PEATONALES EN TODA LA COLONIA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	CONSERVACION Y REHABILITACION DE IMAGEN URBANA	0%	376,602	-	-	
TAXQUEÑA (03-153)	REENCARPETADO DE CALLES DE LA UNIDAD	CONSERVACION Y REHABILITACION DE IMAGEN URBANA	0%	376,602	-	-	

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				57,620,148	-	-	-
ALTILLO (COND ACASULCO) (03-154)	ALTILLO LUMINARIAS UNIDAD ALTILLO UNIVERSIDAD	REHABILITACION E INSTALACION DE LUMINARIAS (ALUMBRADO PÚBLICO)	0%	376,602	-	-	
CENTRO URBANO (U HAB) (03-155)	CAMBIO DE ADOQUIN DEL CENTRO URBANO	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA	0%	376,603	-	-	
CTM IX CULHUACAN ZONA 32-33 (U HAB) (03-156)	ILUMINACIÓN SOBRE LA CALLE DE ELVIRA VARGAS DESDE ROSARIO CASTELLANOS A CANDELARIA PÉREZ	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA	0%	376,603	-	-	
EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN II (03-157)	REFORESTANDO Y MEJORANDO LOS PULMONES DE NUESTRA COMUNIDAD	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0%	376,602	-	-	
EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN III (03-158)	EJERCICIO PARA LA FAMILIA EN EL PARQUE JUNTO A ESCUELA SECUNDARIA MADAME CURIE	EJERCICIO PARA LA FAMILIA EN EL PARQUE JUNTO A ESCUELA SECUNDARIA MADAME CURIE	0%	376,602	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				57,620,148	-	-	-
ROMERO DE TERREROS (COND) (03-159)	REPARACION DE AREAS COMUNES AZOTEAS	REPARACION DE AREAS COMUNES AZOTEAS	0%	376,602	-	-	0%

*Las cifras pueden variar por efectos del redondeo.

**El monto corresponde al 3% del total del presupuesto de la delegación autorizado en el Decreto de Presupuesto de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2017.

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cuajimalpa de Morelos				30,528,250	11,221,771	10,478,502	(6.6)
1° MAYO	REPARACIÓN DE RAMPAS		0%	709,959	-	-	0%
ABDIAS GARCÍA SOTO	REACONDICIONAMIENTO DE BANQUETAS		0%	709,959	-	-	0%
ADOLFO LÓPEZ MATEOS	CALENTADORES SOLARES		0%	709,959	709,920	709,920	0%
AGUA BENDITA	CONTINUIDAD DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PROLONGACIÓN SAN ANTONIO		0%	709,959	540,277	540,277	0%
AHUATENCO	ALUMBRADO PÚBLICO		0%	709,959	495,157	495,157	0%
AMADO NERVO	TINACOS		0%	709,959	708,506	708,506	0%
BOSQUES DE LAS LOMAS	TERMINACIÓN DE PARQUE TEPONAZTLE		0%	709,959	-	-	0%
CACALOTE	RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE		0%	709,959	-	-	0%
COLA DE PATO	CALENTADORES DE PASO		0%	709,959	709,958	709,958	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cuajimalpa de Morelos				30,528,250	11,221,771	10,478,502	(6.6)
CORREDOR SANTA FE	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PASO PEATONAL EN LA CALLE JUAN SALVADOR AGRAZ		0%	709,959	-	-	0%
CRUZ BLANCA	TINACOS		0%	709,959	708,506	708,506	0%
ÉBANO (U HAB)	CONSTRUCCIÓN DE CERCA METÁLICA		0%	709,959	-	-	0%
EL CONTADERO	PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN		0%	709,959	632,601	632,601	0%
EL MOLINITO	CALENTADORES SOLARES		0%	709,959	709,920	709,920	0%
EL MOLINO	CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL CON REDUCTOR DE VELOCIDAD FRENTE A COLEGIO DE BACHILLERES		0%	709,959	-	-	0%
EL TIANGUILLO	CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CERRADA LAS PALMAS		0%	709,959	248,400	148,400	- 40
EL YAQUI	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN CIUDADANO		0%	709,959	-	-	0%
JARDINES DE LA PALMA (HUIZACHITO)	PINTA EN INTERIOR DE CASAS		0%	709,959	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cuajimalpa de Morelos				30,528,250	11,221,771	10,478,502	(6.6)
JESÚS DEL MONTE	CALENTADORES SOLARES		0%	709,959	709,920	709,920	0%
LA LAJAS	TINACOS		0%	709,959	708,506	708,506	0%
LA PILA	EQUIPAMIENTO PARA TALLERES		0%	709,959	-	-	0%
LA VENTA	COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COLONIA LA VENTA		0%	709,959	495,157	495,157	0%
LAS TINAJAS	ACONDICIONAMIENTO DE VESTIDORES EN LA ALBERCA DEL DEPORTIVO TINAJAS		0%	709,959	-	-	0%
LOMA DEL PADRE	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y COLOCACIÓN DE APARATOS EJERCITADORES		0%	709,959	452,859	452,859	0%
LOMAS DE MEMETLA	CALENTADORES SOLARES		0%	709,959	354,960	354,960	0%
LOMAS DE VISTA HERMOSA	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE		0%	709,959	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cuajimalpa de Morelos				30,528,250	11,221,771	10,478,502	(6.6)
LOMAS DEL CHAMIZAL	RECONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS (CAMINO SEGURO)		0%	709,959	-	-	0%
MANZANASTITLA	CALENTADORES SOLARES		0%	709,959	-	-	0%
MEMETLA	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS		0%	709,959	-	-	0%
NAVIDAD (GRANJAS DE NAVIDAD)	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LAS CALLES DE NAVIDAD Y PASCUAS		0%	709,959	509,969	509,969	0%
PALO ALTO (GRANJAS)	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA CASA DEL ADULTO MAYOR		0%	709,959	688,901	688,901	0%
PORTAL DEL SOL	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA		0%	709,959	-	-	0%
RETAMA	PAVIMENTACIÓN DE ADOCRETO		0%	709,959	-	-	0%
SAN JOSÉ DE LOS CEDROS I	REPAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS		0%	709,959	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cuajimalpa de Morelos				30,528,250	11,221,771	10,478,502	(6.6)
SAN JOSÉ DE LOS CEDROS II	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS		0%	709,959	486,479	486,479	0%
SAN LORENZO ACOPILO (PUEBLO)	IMPULSANDO LA CULTURA		0%	709,959	-	-	0%
SAN MATEO TLATENANGO (PUEBLO)	PASEO POR LA EDUCACIÓN ECOLÓGICA Y CULTURAL		0%	709,959	-	-	0%
SAN PABLO CHIMALPA (PUEBLO)	TINACOS		0%	709,959	708,506	708,506	0%
SAN PEDRO CUAJIMALPA	DESAZOLVE DE COLADERAS		0%	709,959	-	-	0%
TEPETONGO	ADQUISICIÓN DE PATRULLAS TIPO SEDÁN		0%	709,959	-	-	0%
TEXCALCO	REENCARPETADO DE VIALIDADES		0%	709,959	643,269	-	- 100
XALPA	PAVIMENTACIÓN		0%	709,959	-	-	0%
ZENTLAPATL	REENCARPETADO		0%	709,959	-	-	0%

*Las cifras pueden variar por efectos del redondeo.

**El monto corresponde al 3% del total del presupuesto de la delegación autorizado en el Decreto de Presupuesto de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2017.

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cuauhtémoc				83,386,479	608,000	608,000	-
ATLAMPÁ	REENCARPETAMIENTO DE CALLE LIRIO	CAMBIAR EL ASFALTO YA QUE EXISTEN BACHES Y DE CONTINUAR ASÍ SUCEDERÍAN ACCIDENTES QUE PONEN EN PELIGRO EL BIENESTAR DE LOS COLONOS.	0%	1,302,914	-	-	0%
EX HIPÓDROMO DE PERALVILO	MAYA DE CONTENCIÓN PARA CANCHAS DEPORTIVAS DEL PARQUE ROTARIO	ENREJAMIENTO DE LA CANCHAS DE FUTBOL Y BASKETBOL Y RE-UBICACIÓN DE APARATOS DE GIMNASIO URBANO (ENREJADO CON MALLA CICLÓNICA ALTA).	0%	1,302,914	-	-	0%
FELIPE PESCADOR	RECUPERACIÓN DEL PARQUE FERROCARRIL HIDALGO	RECUPERAR EL PARQUE FERROCARRIL HIDALGO TRAMO ESTAÑO A CANAL DEL NORTE. HACER GUARNICIONES, LEVANTAR Y VOLVER A COLOCAR EL ADOQUÍN, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, MANTENIMIENTO DEL ÁREA VERDE.	0%	1,302,914	-	-	0%
MAZA	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS CORTAS	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS CORTAS SOBRE LA CALLE COBRE ENTRE CALZADA DE GUADALUPE Y BOLAÑOS.	0%	1,302,914	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cuauhtémoc				83,386,479	608,000	608,000	-
SAN SIMÓN TOLNAHUAC	IMPERMEABILIZACION Y PINTADO DE FACHADAS	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS DE LA UNIDAD HABITACIONAL COMO PREVENCIÓN DE GOTERAS EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS.	0%	1,302,914	-	-	0%
SANTA MARÍA (U HAB)	MANTENIMIENTO EN GENERAL DE UNIDADES HABITACIONALES	PINTURA GENERAL, IMPERMEABILIZACIÓN, TINACOS, TANQUES ESTACIONARIOS, VIDEO CÁMARAS DE VIGILANCIA, INTERFONES, HERRERÍA, PORTONES.	0%	1,302,914	-	-	0%
SANTA MARÍA INSURGENTES	PROYECTO DE ILUMINACIÓN EN ZONAS INSEGURAS	EL PROOYECTO CONSTA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ALUMBRADO EN CALLES DE LA COLONIA SANTA MARÍA INSURGENTES PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS TALES COMO ROBO A CASA HABITACIÓN, ROBO A PERSONAS Y VEHÍCULOS ADEMÁS DE DAR LUZ A TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA CON LAMPARAS TIPO VELA.	0%	1,302,914	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cuauhtémoc				83,386,479	608,000	608,000	-
VALLE GÓMEZ	SANITARIOS PARA EL PARQUE	CONSTRUCCIÓN DE 10 BAÑOS EN LAS CANCHAS Y PARQUE QUE SE ENCUENTRAN EN LAS CALLES DE FERROCARRIL HIDALGO, PUES NO HAY Y SE ESTÁ CONVIRTIENDO EN UN PROBLEMA DE HIGIENE, YA QUE LOS NIÑOS SE HACEN DEL BAÑO EN EL JARDÍN.	0%	1,302,914	-	-	0%
BUENAVISTA I	BARRIOS MÁGICOS	BARRIOS MÁGICOS	0%	1,302,914	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cauhtémoc				83,386,479	608,000	608,000	-
BUENAVISTA II	RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA COLONIA BUENAVISTA II	RENOVACIÓN DE LUMINARIAS Y LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO QUE ESTEN FUERA DE SERVICIO EN LOS LÍMITES DE LA COLONIA BUENAVISTA II, PRINCIPALMENTE EN LA AV. GUERRERO, PUENTE DE LAVARADO, MOSQUETA Y AV. DE LOS INSURGENTES. CON LUMINARIAS DE TIPO OV, CON CAPACIDAD DE ALUMBRAR UNA LÁMPARA DE 140 WATTS DE ADITIVO METÁLICO, CERÁMICO Y UN BALASTRO, PARA OPERAR UNA LÁMPARA DE 140 WATTS. DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA NOM-064-SCFI-200, DEBE ESTAR EQUIPADA CON LÁMPARA DE 140 WATTS, DE ADITIVO CERÁMICO, METÁLICO, DE LATA INTENSIDAD, CON FLUJO LUMINOSOS DE MÍNIMO 15000 LÚMENES Y UNA VIDA ÚTIL PROMEDIO DE 30000 HORAS, DEBERÁ CONTAR CON UN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NOM-028-ENER-2010. EL BALASTRO TAMBIEN DEBERÁ ESTAR EQUIPADO EN LA LUMINARIAS Y DEBERÁ SER ELECTROMÁGNETICO DE ALTA EFICIENCIA, TIPO TRANSFORMADOR EN ADELANTO, TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE 220 VOLTS, 60HZ PARA OPERAR LÁMPARA DE 140 WATTS.	0%	1,302,914	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cuauhtémoc				83,386,479	608,000	608,000	-
GUERRERO I	LA GUERRERO UNA COLONIA PROGRESISTA Y SEGURA	EN LA SECCIÓN 4685 MANZANA 1, SE CONSTRUYAN MESAS Y SILLAS DE CONCRETO. LAS MESAS DEBERAN ESTAR PINTADAS COMO SI FUERAN TABLEROS DE AJEDREZ MIENTRAS QUE LAS SILLAS DEBERAN TENER GRABADAS EN EL RESPALDO FRASES CELEBRES DE ESCRITORES FAMOSOS. TODO EL PARQUE LOS ANGELES DEBERAN CONTAR CON UN ACCESO, A INTERNET DE MANERA GRATUITA. EL OBJETIVO DE ESTE PROYECTO ES QUE LAS NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES DE LA COLONIA PUEDAN ACUDIR A ESTE PARQUE A REALIZAR SUS TAREAS ESCOLARES Y A JUGAR APRENDIENDO, SOBRE TODO, CONSIDERANDO QUE EXISTEN VARIAS ESCUELAS CERCANAS A ESTE PARQUE	0%	1,302,914	-	-	0%
GUERRERO II	COMUNIDAD ADULTO MAYOR	EQUIPAR MÓDULO PARA DAR PLÁTICAS ADULTO MAYOR, CLASES DE MANUALIDADES, CINE RECREATIVO O DEBATE Y TALLERES, CURSO BÁSICO REDES SOCIALES.	0%	1,302,914	-	-	0%
GUERRERO III	ILUMINANDO DE LA COLONIA GUERRERO	CAMBIO DE LUMINARIAS.	0%	1,302,914	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cuauhtémoc				83,386,479	608,000	608,000	-
GUERRERO IV	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO "AQUILES SERDÁN"	ESTE PROYECTO TENDRÁ VARIAS ETAPAS PARA PODER LLEVAR A CABO SU IMPLEMENTACIÓN. 1A ETAPA: CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, IMPLEMETACIÓN DE DESARROLLO Y OBRA.	0%	1,302,914	-	-	0%
MORELOS I	CASA PARA LA ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES, CALLE CONSTANCIA ESQUINA	CASA PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES DONDE SE LE PUEDA BRINDAR ACTIVIDADES RECREATIVAS COMO CLASES DE MEDITACION Y EJERCICIOS DE ACUERDO A SU EDAD.	0%	1,302,914	-	-	0%
MORELOS II	ALUMBRADO DE UNIDADES HABITACIONALES Y CALLES DE ALTO ÍNDICE DELICTIVO	COLOCAR LAMPARAS SUBURBANAS DE BRASO CORTO, LAMPARAS TIPO VELA, RESTAURACION DE LAS YA EXISTENTES (FOCOS, CABLE DE ACERO Y FOTOCELIDAS DE ENCENDIDO)	0%	1,302,914	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cuauhtémoc				83,386,479	608,000	608,000	-
MORELOS III	ALUMBRADO MI BARRIO	COMPRA DE LAMPARAS Y POSTES DE LUZ CON MUY BUENA CALIDAD 1.-PRIMER PUNTO AV. PERALVILLO Y LIBERTAD 2.- SEGUNDO PUNTO AV. PERALVILLO Y ESTANQUILLO 3.- TERCER PUNTO AV. PERALVILLO Y JAIME NUNO 4.- CUARTO PUNTO AV. PERALVILLO Y BOCA NEGRA 5. QUINTO PUNTO AV. PERALVILLO Y MATAMOROS	0%	1,302,914	-	-	0%
NONOALCO-TLATELOLCO (U HAB) I	MANTENIMIENTO, RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE RAMPAS DE	REESTRUCTURACION, REMODELACION Y/O CONSTRUCCION DE RAMPAS DE LA PRIMERA SECCION, TODAS SE ENCUESTRAN EN MAL ESTADO.	0%	1,302,914	-	-	0%
NONOALCO-TLATELOLCO (U HAB) II	MANTENIMIENTO MAYOR DE DEPOSITO DE BASURA (HONGOS, DUCTOS Y CENTROS DE CONCENTRACIÓN)	SUSTITUCIÓN DE COSTALES DE DEPÓSITO DE BASURA REEMPLAZO O REPARACIÓN DE CUBIERTAS DE LOS HONGOS, CAMBIO Y/O REMODELACIÓN DE PUERTAS EN LAS CONCENTRACIONES, PINTURA GENERAL, CLASIFICACIÓN PARA LA SEPARACIÓN DE DESECHOS	0%	1,302,914	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cuauhtémoc				83,386,479	608,000	608,000	-
NONOALCO-TLATELOLCO (U HAB) III	RECUPERACIÓN DE CUADRO DE JUEGOS	UN ESPACIO (UN CUADRO) DIRIGIDO A LA DENSA POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES DE LA UNIDAD TLATELOLCO III, PARA UN SALUDABLE ESPARCIMIENTO, DIGNA CONVIVENCIA Y RELAJACIÓN. LA SUPERFICIE DEL AREA DEBE DE SER NIVELADA CON MATERIAL DE CEMENTO, INCLUYENDO RAMPAS DE ACCESO Y REPARACIÓN DE ESCALERAS YA EXISTENTES. SE COLOCARAN EJERCITADORES ESPECIALES PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN UN	0%	1,302,914	-	-	0%
PERALVILLO I	MANTENIMIENTO A REDES HIDRAÚLICAS DE AGUA POTABLE	CAMBIO DE TUBERÍA PARA AGUA POTABLE EN MASSENET DE ALBCNIZ A DEBUSSY, DE DEBUSSY A ELORDUY Y DE ELORDUY A EJE CENTRAL.	0%	1,302,914	-	-	0%
PERALVILLO II	EN PERALVILLO, PASO FIRME, CAMBIO DE BANQUETAS (ETAPA 2)	CONTINUAR CON LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO" EN PERALVILLO, PASO FIRME" QUE CONSISTE EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS BANQUETAS Y GUARNICIONES DETERIORADAS EN LA COLONIA ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE RAMPAS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EL COLOR DEL MATERIAL PARA BANQUETAS DEBERÁ SER GRIS.	0%	1,302,914	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cuauhtémoc				83,386,479	608,000	608,000	-
SANTA MARÍA LA RIBERA I	MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN SANTA MARÍA LA RIBERA	CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA INSTALACIÓN, DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE HUERTOS URBANOS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, CON EL PROPÓSITO DE ASEGURAR LA ALIMENTACIÓN PARCIAL MEDIANTE LA CAPACITACIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO.	0%	1,302,914	-	-	0%
SANTA MARÍA LA RIBERA II	EMBELLECIENDO NUESTRA COLONIA CON LUZ DE VELA (SANTA MA. LA RIBERA)	LUMINARIAS, CALLE POR CALLE. EN LA CALLE DE CEDRO, FRESNO, SABINO, MARIANO AZUELA, Y DR. ENRIQUE GONZÁLEZ, ENTRE MANUEL CARPIO HASTA JOSÉ ANTONIO ALZATE.	0%	1,302,914	-	-	0%
SANTA MARÍA LA RIBERA IV	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES QUE FACILITEN EL ACCESO DE	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CON DESNIVEL RESPECTO A LA VIALIDAD VEHICUAR DE CONCRETO HIDRAÚLICO DE FRAGUADO NORMAL, EN ZONAS DE PASO PEATONAL INTENSO EN CALLES DE SANTA MARÍA LA RIBERA IV.	0%	1,302,914	-	-	0%
ALGARÍN	REENCARPETADO	REENCARPETADD EN CALLES DE LA COLONIA	0%	1,302,914	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cauhtémoc				83,386,479	608,000	608,000	-
ASTURIAS	CASETA DE VIGILANCIA ASTURIAS	PONER MÓDULO O CASETA DE VIGILANCIA EN LA CALLE DE CERRADA DE LA VIGA Y VENTURA G. TENA DESDE DONDE SE REALIZARÁN VIGILANCIAS PARA TODOS LOS VECINOS DE LA ZONA Y A LA SALIDA DEL METRO PONIENTE DE LA VIGA, EL CUAL ESTARÁ HECHO DE MAMPOSTERÍA O TABIQUE LIGERO QUE CONTARÁ CON LUZ, TELÉFONO Y BAÑO.	0%	1,302,914	-	-	0%
ASTURIAS (AMPL)	ILUMINACIÓN DE LAS CALLES DE MAYOR AFLUENCIA PEATONAL DE LA COLONIA	RESPETANDO LA UBICACIÓN DE LAS LÁMPARAS TIPO VELA SUSTITUIRLAS POR LUMINARIAS TIPO VENUS EN TODO EL CORREDOR VIAL DE MAYOR CIRCULACIÓN PEATONAL EN LA COLONIA AMPLIACIÓN ASTUTRIAS.	0%	1,302,914	-	-	0%
BUENOS AIRES	CAMBIO DE DRENAJE	SE TRATA DEL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL DRENAJE	0%	1,302,914	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cauhtémoc				83,386,479	608,000	608,000	-
CUAUHTÉMOC	REGENERACIÓN DEL PARQUE GRIJALVA	RECUPERACIÓN DE LA PALETA VEGETAL DEL PARQUE. REGENERACIÓN DEL CONCRETO ACTUAL POR PROPUESTA PERMEABLE. ENFOQUE PEATONAL O SEMIPEATONAL DE CALLE GRIJALVA PARA SOLO TRÁNSITO LOCAL.	0%	1,302,914	-	-	0%
ESPERANZA	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	INSTALAR EN EL PARQUE DEL INDIO TRES ESCALADORAS, EQUIPOS DE BARRAS, BICICLETA FIJA	0%	1,302,914	-	-	0%
JUÁREZ	ZONA RECREATIVA PARA NIÑOS	REENCARPETAMIENTO DE LA ZONA ROSA, EN LIVERPOOL, SIGUIENDO POR FLORENCIA PONIENTE, POR HAMBURGO, SIGUIENDO POR AMBERES LUEGO LONDRES, DESPUÉS GÉNOVA, HAMBURGO Y NIZA HASTA REGRESAR A LIVERPOOL.	0%	1,302,914	-	-	0%
PAULINO NAVARRO	LUMINARIAS	POSTE CORTO	0%	1,302,914	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cuauhtémoc				83,386,479	608,000	608,000	-
TABACALERA	PAVIMENTO E ILUMINARIA	ENCARPETADO CALLE IGNACIO MARISCAL. ILUMINACIÓN CALLE TOMAS ALVA EDISON. RETIRO AMBULANTES: PONCIANO ARRIAGA ESQUINA PUENTE DE ALVARADO	0%	1,302,914	-	-	0%
TRÁNSITO	PREVENCIÓN DEL DÉLITO POR MEDIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	EN LA CALLE NO EXISTE ALUMBRADO PÚBLICO LAS LÁMPARAS QUE FUNCIONAN ES INSUFICIENTE PARA LA AVENIDA Y ESO ORIGINA ASALTOS.	0%	1,302,914	-	-	0%
VISTA ALEGRE	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE	EL PARQUE ESTA EN "REMODELACION" DESDE HACE UN AÑO QUITARON LOS JUEGOS INFANTILES Y NO SE HA HECHO NADA DE REMODELACION ASI QUE LOS NIÑOS NO PUEDEN USAR EL PARQUE DE LA COLONIA.	0%	1,302,914	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cuauhtémoc				83,386,479	608,000	608,000	-
CENTRO I	MANTENIMIENTO EN GENERAL DE UNIDADES HABITACIONALES	PINTURA EN GENERAL, IMPERMEABILIZACIÓN, TINACOS, TANQUES ESTACIONARIOS, VIDEOCÁMARAS DE VIGILANCIA, INTERFONOS, HERRERÍA, PORTONES, ETC.	0%	1,302,914	-	-	0%
CENTRO II	REENCARPETADO DE NUESTRA COLONIA	REENCARPETAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN CON U MATERIAL QUE RESISTA EL PESO DE LOS CAMIONES QUE INGRESAN EN LA ZONA. LEVANTAR EL ANTERIOR PAVIMENTO, APISONAR LA TIERRA Y COLOCAR EL NUEVO MATERIAL.	0%	1,302,914	-	-	0%
CENTRO III	PREVENCIÓN DEL DELITO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE 2 RADIO PATRULLAS Y 4 MOTOCICLETAS EQUIPADAS CON RADIO TRANSMISORES Y SUS CODIGOS LUMINOSOS Y SONOROS CORRESPONDIENTES, LAS CUALES SON NECESARIAS PARA ABATIR Y PEVENIR LOS ACTOS DELICTIVOS QUE SE HAN VENIDO GENERANDO EN LA COLONIA CENTRO III Y CON LO CUAL SE BENEFICIARIA TANTO A VECINOS COMO A LA POBLACIÓN FLOTANTE QUE ES MUY GRANDE	0%	1,302,914	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cauhtémoc				83,386,479	608,000	608,000	-
CENTRO IV	RECUPERACIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES	REPÚBLICA DE PERÚ 14-REPELLADO Y PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR. REPÚBLICA DE PERÚ 28-REPELLADO PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, IMPERMEABILIZANTE. EJE CENTRAL 19-REPELLADO Y PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR IMPERMEABILIZANTE. REPÚBLICA DE CUBA 54-REPELLADO Y PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR. ANA MARÍA R. DEL TORO DE LAZARIN 28-PINTURA, REPELLADO INTERIOR Y EXTERIOR. ALDACO 8-PINTURA.	0%	1,302,914	-	-	0%
CENTRO V	ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS	DAR MANTENIMIENTO A LOS COLUMPIOS, RESBALADILLAS, GIMNASIA Y PARQUES EN EL ÁREA DE LA COLONIA CENTRO V	0%	1,302,914	-	-	0%
CENTRO VI	LIMPIEZA EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL	LIMPIAR PARQUE	0%	1,302,914	-	-	0%
CENTRO VII	PAVIMENTACIÓN, BANQUETAS	REPARACIÓN, BANQUETAS	0%	1,302,914	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cuauhtémoc				83,386,479	608,000	608,000	-
CENTRO VIII	CENTRO CULTURAL SOBRE RUEDAS EN EL CORREDOR DE SIETE PARQUES Y JARDINES	DISPOSITIVO CULTURAL MÓVIL QUE SE INSTALARÁ EN PLAZAS Y PARQUES DE LA COLONIA Y OFRECERÁ ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE, COMO CINE, PLÁTICAS, CONFERENCIAS, EXPOSICIONES Y TALLERES Y DOS DISPOSITIVOS.	0%	1,302,914	-	-	0%
DOCTORES I	DOCTORES ILUMINADO POR UN BUEN VIVIR SEGURO	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA TODA LA COLONIA DOCTORES I	0%	1,302,914	-	-	0%
DOCTORES II	RECUPERACIÓN DEL PARQUE IGNACIO CHÁVEZ	INSTALACIÓN DE PISO DE GOMA EN EL ÁREA DE JUEGOS DEL PARQUE IGNACIO CHÁVEZ Y LA INSTALACIÓN DE APARATOS PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE.	0%	1,302,914	-	-	0%
DOCTORES III	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN LA CALLE DR. OLVERA, ENTRE VERTIZ Y LÁZARO CÁRDENAS	0%	1,302,914	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cuauhtémoc				83,386,479	608,000	608,000	-
DOCTORES IV	ADQUISICIÓN DE PATRULLAS	ADQUIRIR FLOTA DE PATRULLAS PARA QUE REALICEN MAS RONDINES Y CON ELLO FORTALECER LA SEGURIDAD.	27%	1,302,914	348,000.00	348,000.00	0%
DOCTORES V	"ARTE SI, BALAS NO", LOS JÓVENES POR LA RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	IMPULSAR LA CULTURA JUVENIL CONVOCANDO A LOS JÓVENES PRINCIPALMENTE A DESARROLLAR SUS TALENTOS, FORTALECER SUS ACTITUDES ARTÍSTICAS, IMPULSAR MECANISMOS QUE ESTIMULEN SU CREACIÓN ARTÍSTICA PARA PREVENIR RIESGOS DE CUALQUIER TIPOS DE VIOLENCIA FÍSICA, VERBAL, ETC., CON ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PLAZAS Y PARQUES PÚBLICOS CON TALLERES DE AJEDREZ, SEXUALIDAD, PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y EMBARAZOS ADOLESCENTES, QUE CONSTRUYAN OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A TRAVÉS DE ACTIVIDADES CULTURALES.	0%	1,302,914	-	-	0%
OBRERA I	REHABILITACIÓN DE CALLES DE LA OBRERA	MEJORAMIENTO DE BANQUETAS QUE SE ENCUENTRAN EN MUY MAL ESTADO, REENCARPETAMIENTO DE CALLE MAYOR, BANQUETAS EN DICHAS CALLES, BOTURINI, MAYAS, FERNANDO DE ALBA.	0%	1,302,914	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cuauhtémoc				83,386,479	608,000	608,000	-
OBRERA II	OBRERA CON LUZ	SE SOLICITA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA COLONIA OBRERA II DE LUMINARIAS, YA QUE POR FALTA DE LAS MISMAS, Y EL CRECIMIENTO DE ARBUSTOS, DESPUÉS DE CIERTOS HORARIOS ES POCA VISIBILIDAD EN LAS CALLES Y SE TRANSFORMO EN INSEGURIDAD EN UN ALTO NIVEL YA QUE NO SOLO ES ASALTO A MANO ARMADA PARA LOS VECINOS SINO PARA TODO EL QUE PASA AL IGUAL QUE LA DROGADICCIÓN.	0%	1,302,914	-	-	0%
OBRERA III	VÁMONOS DE PINTURA EN TU CASA	SE PRETENDEN IMPARTIR 20 TALLERES DE PINTURA MURAL A LOS JÓVENES DE LA COLONIA OBRERA, CON CUPO DE 30 ALUMNOS POR TALLER LOS CUALES SERÁN IMPARTIDOS LOS DÍAS SABADOS Y DOMINGOS CON UN HORARIO DE 8 AM A 14 PM Y DE 16 HRS A 22 PM, EN UN PERÍODO DE 12 CLASES POR CADA TALLER; EN LOS TALLERES SE ENSEÑARÁ HISTORIA DE ARTE, CUERPO HUMANO, RETRATO, PAISAJE ENTRE OTROS, Y SE FOMENTARÁ LA CULTURA INCENTIVANDO A LOS JÓVENES QUE PARTICIPEN CON IDEAS PROPIAS QUE PUEDEN SER TRANSMITIDAS A LA POBLACIÓN A TRAVES DE UN MURAL REALIZADO POR ELLOS AL FINAL DEL CURSO.	20%	1,302,914	260,000	260,000	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cuauhtémoc				83,386,479	608,000	608,000	-
OBRERA IV	REILUMINEMOS LA OBRERA	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COLONIA OBRERA IV.	0%	1,302,914	-	-	0%
SAN RAFAEL I	REHABILITAR EL MÓDULO DE POLICÍA	TECHAR EL ÁREA LIBRE DEL MÓDULO DE POLICÍA CON MATERIAL RESISTENTE PARA LA INTERPERIE Y AREGLAR PISO DEL MURO.	0%	1,302,914	-	-	0%
SAN RAFAEL II	CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS (BASURA) POR LA TARDE NOCHE	REALIZAR UNA NUEVA RUTA DE RECOLECCIÓN DE BASURA POR LA TARDE NOCHE	0%	1,302,914	-	-	0%
CONDESA	BANQUETAS EN LA COLONIA CONDESA	ARREGLO DE PASO PEATONAL Y SALIDAS	0%	1,302,914	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cuauhtémoc				83,386,479	608,000	608,000	-
HIPÓDROMO CONDESA	FORO DE USOS MULTIPLES Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA	CONSTRUCCIÓN DEL FORO DE USOS MULTIPLES Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, APROVECHANDO EL ESPACIO EXISTENTE; PREVIENDO EL MOBILIARIO URBANO NECESARIO	0%	1,302,914	-	-	0%
HIPÓDROMO I	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL PARQUE MÉXICO	INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE VIGILANCIA EN EL PARQUE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE MITIGAR LOS ÍNDICES DE DELICUENCIA EN ESA ÁREA, ADEMÁS DE FORTALECER EL EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0%	1,302,914	-	-	0%
HIPÓDROMO II	BANQUETAS PARA LA SEGURIDAD DE TODOS	ANTE EL GRAVE DETERIORO Y TOTAL ABANDONO DE ESTAS BANQUETAS, POR AÑOS SE HA BUSCADO A LAS AUTORIDADES PARA PONER REMEDIO. AHORA SE REQUIERE UTILIZAR EL RECURSO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO A FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD FÍSICA DE TODAS LAS PERSONAS QUE UTILIZAN ESTAS CALLES.	0%	1,302,914	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cuauhtémoc				83,386,479	608,000	608,000	-
ROMA NORTE I	UNIÓN DE CICLOVÍAS DE AV. CHAPULTEPEC Y PARQUE ESPAÑA (SOBRE AV. SALAMANCA)	USO REGULARMENTE LA BICICLETA PARA TRASLADARME A MI LUGAR DE TRABAJO, ACTUALMETE YA EXISTE CICLOVÍA SOBRE AV. CHAPULTEPEC Y EN EL CIRCUITO DEL PARQUE ESPAÑA, MI PROPUESTA ES QUE AMBAS CICLOVÍAS SE UNAN DELIMITANDO EL CARRIL DE EXTREMA DERECHA DE LA AV. SALAMANCA PARA QUE SE COMPLETE EL CIRCUITO DE PARQUE ESPAÑA Y EL DESPLAZAMIENTO DE CICLISTAS DE LA COLONIA ROMA HACIA LA COLONIA CONDESA E HIPODROMO SEA MAS SEGURO. NO SON NECESARIAS CONSTRUCCIONES ADICIONALES SOBRE EL PAVIMENTO BASTA CON LA INSTALACIÓN DE DELIMITADORES SOBRE SALAMANCA.	0%	1,302,914	-	-	0%
ROMA NORTE II	LUMINARIAS	LUMINARIAS FRECUENTEMENTE FUNDIDAS	0%	1,302,914	-	-	0%
ROMA NORTE III	SEGUNDA FASE DE RECUPERACIÓN DEL CAMELLON YUCATAN	SEGUNDA FASE DE LA RECUPERACION DEL CAMELLON YUCATAN, RECUPERACIÓN BANQUETAS Y CRUCES SEGUROS Y OREJAS ENTRE SAN LUIS POTOSI Y JALAPA CON BOLARDOS EN LAS ESQUINAS, INCLUYE JUEGOS INFANTILES	0%	1,302,914	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cuauhtémoc				83,386,479	608,000	608,000	-
ROMA SUR I	ALUMBRADO PARA LAS CALLES	COLOCAR CONTENEDORES DE BASURA EN LA COLONIA PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN, ASÍ COMO EL ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS CALLES DE LA COLONIA, PARA MEJORAR LA SEGURIDAD	0%	1,302,914	-	-	0%
ROMA SUR II	PROGRAMA PILOTO DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN 5 CATEGORÍAS EN LA	ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DIVIDIDOS POR SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN DISTINTOS COLORES PARA DIVERSOS EDIFICIOS, PLURIFAMILIARES DE LA COLONIA ROMA SUR II, ADQUISICIÓN DE CARRITOS CON CONTENEDORES RECOLECTORES DE LOS RESIDUOS YA SEPARADOS POR EL SERVICIO DE LIMPIA. CAPACITACIÓN DE PERSONAL Y USUARIOS.	0%	1,302,914	-	-	0%

*Las cifras pueden variar por efectos del redondeo.

**El monto corresponde al 3% del total del presupuesto de la delegación autorizado en el Decreto de Presupuesto de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2017.

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				105,495,294	-	-	-
LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC (2A SECCIÓN)	AGUA POTABLE	CAMBIAR TUBERIA DE AGUA POTABLE	0%	454,721	-	-	-
LINDAVISTA L	ALARMA VECINAL	ALARMAS VECINALES	0%	454,721	-	-	-
6 DE JUNIO	ALARMA VECINAL	COLONIAS CON ALARMAS VECINALES	0%	454,721	-	-	-
TEPETATAL	ALARMA VECINAL	ALARMAS VECINALES	0%	454,721	-	-	-
ZONA ESCOLAR ORIENTE	ALARMA VECINAL	ALARMAS VECINALES	0%	454,721	-	-	-
BENITO JUÁREZ	ALUMBRADO PÚBLICO	LUMINARIAS	0%	454,721	-	-	-
COMPOSITORES MEXICANOS	ALUMBRADO PÚBLICO	ILUMINANDO TUS PASOS (CALLE TATANACHO)	0%	454,721	-	-	-
CUCHILLA LA JOYA	ALUMBRADO PÚBLICO	INSTALAR FAROLES REFLECTORES	0%	454,721	-	-	-
DEL OBRERO	ALUMBRADO PÚBLICO	MANTENIMIENTO Y MEJORA EN LAS LUMINARIAS	0%	454,721	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				105,495,294	-	-	-
EMILIANO ZAPATA (AMPL)	ALUMBRADO PÚBLICO	CAMBIO DE POSTES DEL ALUMBRADO PÚBLICO	0%	454,721	-	-	-
GERTRUDIS SÁNCHEZ 1A SECCIÓN	ALUMBRADO PÚBLICO	ALUMBRADO EN LA COLONIA 1ERA SECCIÓN GERTRUDIS SANCHEZ NORTE 74A	0%	454,721	-	-	-
JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN II (U HAB)	ALUMBRADO PÚBLICO	ALUMBRADO PÚBLICO	0%	454,721	-	-	-
LA CRUZ (BARR)	ALUMBRADO PÚBLICO	LUMINARIAS EN TODA LA COLONIA	0%	454,721	-	-	-
LA ESMERALDA II	ALUMBRADO PÚBLICO	LUMINARIA LA ESMERALDA II	0%	454,721	-	-	-
LA JOYA	ALUMBRADO PÚBLICO	LUMINARIAS DE 5MTS. DE ALTURA	0%	454,721	-	-	-
PALMATITLA	ALUMBRADO PÚBLICO	SENDERO SEGURO (ALUMBRADO RUBÉN LEÑERO)	0%	454,721	-	-	-
PROGRESO NACIONAL (AMPL)	ALUMBRADO PÚBLICO	LUMINARIA AV. TRES ANEGAS	0%	454,721	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				105,495,294	-	-	-
SAN FELIPE DE JESÚS II	ALUMBRADO PÚBLICO	FUENTE LUMINOSA CON BANCAS DE DESCANSO	0%	454,721	-	-	-
SAN JUAN DE ARAGÓN 1A SECCIÓN (U HAB) II	ALUMBRADO PÚBLICO	SEGURIDAD EN ARAGÓN	0%	454,721	-	-	-
SAN JUAN DE ARAGÓN 2A SECCIÓN (U HAB) II	ALUMBRADO PÚBLICO	COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, TIPO ARAÑA EN TORRE 9 Y 12	0%	454,721	-	-	-
SAN JUAN DE ARAGÓN 6A SECCIÓN (U HAB) II	ALUMBRADO PÚBLICO	SENDERO SEGURO	0%	454,721	-	-	-
SAN PEDRO ZACATENCO (PBLO)	ALUMBRADO PÚBLICO	ILUMINACIÓN	0%	454,721	-	-	-
SANTIAGO ATZACOALCO (PBLO)	ALUMBRADO PÚBLICO	ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE AV. CENTENARIO Y AV. FFCC HIDALGO	0%	454,721	-	-	-
TLACAELEL	ALUMBRADO PÚBLICO	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0%	454,721	-	-	-
VALLEJO I	ALUMBRADO PÚBLICO	SENDERO SEGURO	0%	454,721	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				105,495,294	-	-	-
VALLEJO II	ALUMBRADO PÚBLICO	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	0%	454,721	-	-	-
C T M ARAGÓN (U)	ÁREAS VERDES	REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES	0%	454,721	-	-	-
GERTRUDIS SÁNCHEZ 3A SECCIÓN	ÁREAS VERDES	BARDA DE PROTECCIÓN	0%	454,721	-	-	-
GUADALUPE INSURGENTES	ÁREAS VERDES	CAMELLÓN REAL DEL MONTE	0%	454,721	-	-	-
INDUSTRIAL II	ÁREAS VERDES	PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE MARÍA DEL CARMEN	0%	454,721	-	-	-
PARQUE METROPOLITANO	ÁREAS VERDES	INSTALACIÓN DE BARANDAL EN EL CAMELLÓN DE LA AV. PROLONGACIÓN JUVENTINO ROSAS	0%	454,721	-	-	-
PLANETARIO LINDAVISTA	ÁREAS VERDES	JARDÍN BOTANICO	0%	454,721	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				105,495,294	-	-	-
SAN JUAN DE ARAGÓN 4A Y 5A SECCIÓN (U HAB) II	ÁREAS VERDES	CAMELLÓN DIGNO Y SEGURO	0%	454,721	-	-	-
VILLA DE ARAGÓN (FRACC)	ÁREAS VERDES	REMODELACIÓN DE PARQUE	0%	454,721	-	-	-
15 DE AGOSTO	BANQUETAS	REPARACIÓN DE BANQUETAS EN EL PARQUE 15 DE AGOSTO Y EN DONDE SE NECESITE EN LA COLONIA	0%	454,721	-	-	-
7 DE NOVIEMBRE	BANQUETAS	CÁMBIO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	0%	454,721	-	-	-
ARAGÓN LA VILLA (ARAGÓN)	BANQUETAS	BANQUETAS ARAGÓN LA VILLA	0%	454,721	-	-	-
BELISARIO DOMINGUEZ	BANQUETAS	PASOS SEGUROS EN LA COLONIA POR CÁMBIO DE BANQUETAS	0%	454,721	-	-	-
CAPULTITLAN	BANQUETAS	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE VIAS PÚBLICAS	0%	454,721	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				105,495,294	-	-	-
EJIDOS SAN JUAN DE ARAGÓN 1A SECCIÓN (U HAB)	BANQUETAS	EVITANDO ACCIDENTES, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y BANQUETAS EN MAL ESTADO	0%	454,721	-	-	-
FOVISSSTE RIO DE GUADALUPE (U HAB)	BANQUETAS	BANQUETAS Y GUARNICIONES	0%	454,721	-	-	-
GERTRUDIS SÁNCHEZ 2A SECCIÓN	BANQUETAS	REPARACIÓN DE BANQUETAS PARA LA COLONIA GERTRUDIS 2DA SECCIÓN	0%	454,721	-	-	-
GUADALUPE VICTORIA II	BANQUETAS	GUARNICIONES Y BANQUETAS	0%	454,721	-	-	-
HÉROE DE NACUZARI	BANQUETAS	BANQUETAS Y GUARNICIONES	0%	454,721	-	-	-
HÉROES DE CHAPULTEPEC	BANQUETAS	GUARNICIONES Y BANQUETAS	0%	454,721	-	-	-
INDUSTRIAL I	BANQUETAS	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS POR UN PASO PEATONAL SEGURO	0%	454,721	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				105,495,294	-	-	-
INFONAVIT (U HAB)	BANQUETAS	CÁMBIO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL ÁREA DEPORTIVA DE LA U. HAB.	0%	454,721	-	-	-
LA FORESTAL 2	BANQUETAS	REPARACIÓN DE BANQUETAS (MIMIDERBA, PROL. LUCHA REYES)	0%	454,721	-	-	-
LA FORESTAL 3	BANQUETAS	BANQUETAS (JOSÉ ALFREDO, LUCIA MENDEZ, SONIA LÓPEZ)	0%	454,721	-	-	-
LA JOYITA	BANQUETAS	BANQUETA DIGNA	0%	454,721	-	-	-
LA PURISIMA TICOMAN (BARR)	BANQUETAS	BANQUETAS	0%	454,721	-	-	-
MARTIN CARRERA I	BANQUETAS	BANQUETAS Y GUARNICIONES	0%	454,721	-	-	-
MARTIN CARRERA II	BANQUETAS	CÁMBIO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COLONIA	0%	454,721	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				105,495,294	-	-	-
MARTIRES DE RÍO BLANCO	BANQUETAS	BANQUETAS	0%	454,721	-	-	-
MAXIMINO ÁVILA CAMACHO	BANQUETAS	BANQUETAS Y GUARNICIONES	0%	454,721	-	-	-
NUEVA ATZACOALCO I	BANQUETAS	BANQUETAS Y GUARNICIONES EN TODA LA COLONIA	0%	454,721	-	-	-
PROVIDENCIA (AMPL)	BANQUETAS	RENOVACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ESPACIOS ESPECÍFICOS	0%	454,721	-	-	-
PROVIDENCIA I	BANQUETAS	CÁMBIO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CON RAMPAS PARA DISCAPACIDAD	0%	454,721	-	-	-
PROVIDENCIA III	BANQUETAS	MEJORANDO MI BANQUETA	0%	454,721	-	-	-
SAN FELIPE DE JESÚS I	BANQUETAS	BANQUETAS Y REENCARPETAMIENTO	0%	454,721	-	-	-
SAN JUAN DE ARAGÓN (PBLO)	BANQUETAS	RESTAURACIÓN DE BANQUETAS	0%	454,721	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				105,495,294	-	-	-
SAN PEDRO EL CHICO	BANQUETAS	BANQUETA CON RAMPA	0%	454,721	-	-	-
SIETE MARAVILLAS	BANQUETAS	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	0%	454,721	-	-	-
TABLAS DE SAN AGUSTIN	BANQUETAS	BANQUETAS Y GUARNICIONES	0%	454,721	-	-	-
TRIUNFO DE LA REPUBLICA	BANQUETAS	BANQUETA SEGURA	0%	454,721	-	-	-
VISTA HERMOSA	BANQUETAS	SUSTITUCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	0%	454,721	-	-	-
ACUEDUCTO DE GUADALUPE (RDCIAL)	BARDA PERIMETRAL	BARDA PERIMETRAL PARA EL ÁREA DEPORTIVA DE LA UNIDAD MODULAR	0%	454,721	-	-	-
C T M ARAGÓN AMPLIACIÓN (U)	CALENTADOR SOLAR	CALENTADORES SOLARES Y COLOCACIÓN DE LOS MISMOS	0%	454,721	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				105,495,294	-	-	-
CAMINO A SAN JUAN DE ARAGÓN (PBLO)	CALENTADOR SOLAR	CALENTADORES SOLARES	0%	454,721	-	-	-
EJIDOS SAN JUAN DE ARAGÓN 2A SECCIÓN (U HAB)	CALENTADOR SOLAR	CALENTADOR SOLAR ECOLÓGICO	0%	454,721	-	-	-
EL CARMEN	CALENTADOR SOLAR	CALENTADORES SOLARES	0%	454,721	-	-	-
EMILIANO ZAPATA	CALENTADOR SOLAR	CALENTADORES SOLARES	0%	454,721	-	-	-
FERROCARRILERA INSURGENTES	CALENTADOR SOLAR	CALENTADORES SOLARES	0%	454,721	-	-	-
JAIME S EMILANO G	CALENTADOR SOLAR	CALENTADORES SOLARES	0%	454,721	-	-	-
LOS OLIVOS (U HAB)	CALENTADOR SOLAR	APOYA TU ECONOMÍA CON UN RECURSO ECOLÓGICO	0%	454,721	-	-	-
PRADOS DE CUAUTEPEC	CALENTADOR SOLAR	CALENTADORES SOLARES	0%	454,721	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				105,495,294	-	-	-
SANTIAGO ATEPLETAC	CALENTADOR SOLAR	CALENTADORES SOLARES	0%	454,721	-	-	-
VALLE DE MADERO	CALENTADOR SOLAR	CALENTADORES SOLARES	0%	454,721	-	-	-
ZONA ESCOLAR I	CALENTADOR SOLAR	CALENTADORES SOLARES	0%	454,721	-	-	-
ZONA ESCOLAR II	CALENTADOR SOLAR	CALENTADORES SOLARES	0%	454,721	-	-	-
ARAGÓN INGUARAN	CÁMARA DE VIGILANCIA	CÁMARAS DE VIGILANCIA, LÁMPARA DOMICILIARIA Y CELDAS SOLARES	0%	454,721	-	-	-
ARBOLEDAS DE CUAUTEPEC (AMPL)	CÁMARA DE VIGILANCIA	CÁMARAS DE SEGURIDAD	0%	454,721	-	-	-
CASAS ALEMÁN (AMPL) II	CÁMARA DE VIGILANCIA	MI COLONIA VIGILADA	0%	454,721	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				105,495,294	-	-	-
CASTILLO GRANDE (AMPL)	CÁMARA DE VIGILANCIA	PREVENCIÓN DEL DELITO CON CÁMARAS DE VIGILANCIA	0%	454,721	-	-	-
CHURUBUSCO TEPEYAC	CÁMARA DE VIGILANCIA	CÁMARAS DE VIGILANCIA	0%	454,721	-	-	-
CTM ATZACOALCO (U HAB)	CÁMARA DE VIGILANCIA	CON CÁMARAS DE VIGILANCIA PREVENIMOS EL DELITO	0%	454,721	-	-	-
CUAUTEPEC DE MADERO	CÁMARA DE VIGILANCIA	CÁMARAS DE VIGILANCIA (SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ)	0%	454,721	-	-	-
CUAUTEPEC EL ALTO (PBLO)	CÁMARA DE VIGILANCIA	VIDEOCÁMARAS VECINALES	0%	454,721	-	-	-
DEFENSORES DE LA REPÚBLICA	CÁMARA DE VIGILANCIA	CÁMARAS DE VIGILANCIA	0%	454,721	-	-	-
DEL BOSQUE	CÁMARA DE VIGILANCIA	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	0%	454,721	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				105,495,294	-	-	-
DM NACIONAL	CÁMARA DE VIGILANCIA	PREVENCIÓN DEL DELITO, CÁMARAS DE VIGILANCIA, BOTONES DE PÁNICO, LUMINARIAS	0%	454,721	-	-	-
EL ARBOLILLO 3 (U HAB)	CÁMARA DE VIGILANCIA	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	0%	454,721	-	-	-
EL OLIVO	CÁMARA DE VIGILANCIA	TRANQUILIDAD PARA LOS VISITANTES	0%	454,721	-	-	-
FAJA DE ORO	CÁMARA DE VIGILANCIA	CÁMARAS DE SEGURIDAD EN TODA LA COLONIA	0%	454,721	-	-	-
GABRIEL HERNÁNDEZ (AMPL) II	CÁMARA DE VIGILANCIA	INSTALAR CÁMARAS DE SEGURIDAD	0%	454,721	-	-	-
GRANJAS MODERNAS-SAN JUAN DE ARAGÓN (AMPL)	CÁMARA DE VIGILANCIA	CÁMARAS DE VIGILANCIA	0%	454,721	-	-	-
LA FORESTAL	CÁMARA DE VIGILANCIA	CÁMARAS DE SEGURIDAD	0%	454,721	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				105,495,294	-	-	-
LA PRADERA	CÁMARA DE VIGILANCIA	AGUA SEGURA	0%	454,721	-	-	-
LA PRADERA II (U HAB)	CÁMARA DE VIGILANCIA	VIDEOCÁMARAS	0%	454,721	-	-	-
LINDAVISTA II	CÁMARA DE VIGILANCIA	CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LA COLONIA	0%	454,721	-	-	-
LOMA DE LA PALMA	CÁMARA DE VIGILANCIA	VIDEOÁMARAS DE SEGURIDAD	0%	454,721	-	-	-
MAGDALENA DE LAS SALINAS	CÁMARA DE VIGILANCIA	CÁMARAS DE VIGILANCIA	0%	454,721	-	-	-
MARTIRES DE RÍO BLANCO (AMPL)	CÁMARA DE VIGILANCIA	INSTALAR CÁMARAS DE VIGILANCIA	0%	454,721	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				105,495,294	-	-	-
PROGRESO NACIONAL II	CÁMARA DE VIGILANCIA	CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LA AV. 28	0%	454,721	-	-	-
RESIDENCIAL ZACATENCO	CÁMARA DE VIGILANCIA	COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN EL MERCADO Y DEPORTIVO	0%	454,721	-	-	-
SAN ANTONIO	CÁMARA DE VIGILANCIA	VIDEOCÁMARAS	0%	454,721	-	-	-
SAN JUAN DE ARAGÓN 3A SECCIÓN (U HAB) I	CÁMARA DE VIGILANCIA	VIDEOCÁMARAS DE VIGILANCIA	0%	454,721	-	-	-
SAN JUAN DE ARAGÓN 4A Y 5A SECCIÓN (U HAB) I	CÁMARA DE VIGILANCIA	ADQUISICIÓN DE VIDEOCÁMARAS	0%	454,721	-	-	-
TEPEYAC INSURGENTES	CÁMARA DE VIGILANCIA	CÁMARAS DE VIGILANCIA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN	0%	454,721	-	-	-
VALLE DEL TEPEYAC	CÁMARA DE VIGILANCIA	CÁMARAS DE VIGILANCIA	0%	454,721	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				105,495,294	-	-	-
VALLEJO PONIENTE	CÁMARA DE VIGILANCIA	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LAS CALLES DE LA COLONIA	0%	454,721	-	-	-
VASCO DE QUIROGA	CÁMARA DE VIGILANCIA	CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LA CALLE FRAY JUAN DE PADILLA	0%	454,721	-	-	-
VILLA DE ARAGÓN	CÁMARA DE VIGILANCIA	COLONIA SEGURA EN VILLA DE ARAGÓN	0%	454,721	-	-	-
VILLA HERMOSA	CÁMARA DE VIGILANCIA	COLOCAR CÁMARAS DE VIGILANCIA EN ORIENTE 185 Y CANAL DEL DESFOGUE	0%	454,721	-	-	-
FERNANDO CASAS ALEMÁN	DRENAJE	DESASOLVE EN CALLE DE DRAGMAS, TLACOS Y CAIRO	0%	454,721	-	-	-
PANAMERICANA (AMPL)	DRENAJE	RECUPERACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0%	454,721	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				105,495,294	-	-	-
PLAZA ORIENTE (RDCIAL)	DRENAJE	SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE EN TRAMO EDIF. O AL P Y ACCESO A UNIDAD	0%	454,721	-	-	-
PROVIDENCIA II	DRENAJE	CÁMBIO DRENAJE PROFUNDO	0%	454,721	-	-	-
SAN MIGUEL-LA ESCALERA (BARR)	DRENAJE	POR UNA UNIDAD DIGNA	0%	454,721	-	-	-
TRES ESTRELLAS	DRENAJE	REPARACIÓN DE DRENAJE EN CALLE TESORO	0%	454,721	-	-	-
BENITO JUÁREZ (AMPL)	ESCALINATAS	ESCALINATAS DE SANTA ISABEL TOLA A IGNACIO ZARAGOZA, MELCHOR OCAMPO Y FELIPE BERRIOZABAL	0%	454,721	-	-	-
EL ARBOLILLO	ESCALINATAS	CONSTRUCCIÓN DE LAS ESCALINATAS DE LA CERRADA DE GRANADA	0%	454,721	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				105,495,294	-	-	-
LA ESMERALDA I	ESCALINATAS	REPARACIÓN DE HERRERIA DE ESCALERAS EN UNIDAD ESMERALDA	0%	454,721	-	-	-
MALACATES (AMPL)	ESCALINATAS	REHABILITACIÓN DE ANDADOR MARGARITAS	0%	454,721	-	-	-
TLALPEXCO	ESCALINATAS	ESCALINATAS (CALLE TEPOZANES)	0%	454,721	-	-	-
ESTANZUELA	ESPACIO DEPORTIVO	REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL DEPORTIVO NICOLAS BRAVO	0%	454,721	-	-	-
ESTRELLA	ESPACIO DEPORTIVO	APARATO EJERCITADORES (GIMNACIO AL AIRE LIBRE)	0%	454,721	-	-	-
GENERAL FELIPE BERRIOZÁBAL	ESPACIO DEPORTIVO	PARQUE DE BOLSILLO Y GIMNACIO A UN COSTADO DE LA CAPILLA (C. HERIBERTO JARA)	0%	454,721	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				105,495,294	-	-	-
GUADALUPE TEPEYAC	ESPACIO DEPORTIVO	REHABILITAR EL QUIOSCO PARA TENER ACTIVIDADES Y UNAS BARRAS PARA HACER EJERCICIO	0%	454,721	-	-	-
LA CANDELARIA TICOMAN (BARR)	ESPACIO DEPORTIVO	GIMNACIO AL AIRE LIBRE	0%	454,721	-	-	-
LA LAGUNA TICOMAN (BARR)	ESPACIO DEPORTIVO	APARATOS EJERCITADORES DE IMPORTACIÓN AL AIRE LIBRE CON VELARIA EN EL PARQUE 30 JUNIO DE 1520	0%	454,721	-	-	-
SAN JOSÉ TICOMÁN	ESPACIO DEPORTIVO	GIMNACIO AL AIRE LIBRE (CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO, OBRA)	0%	454,721	-	-	-
VILLA GUSTAVO A. MADERO	ESPACIO DEPORTIVO	DOMO EN EL DEPORTIVO DE VILLA G.A.M.	0%	454,721	-	-	-
CTM EL RISCO (U HAB)	ESPACIO PÚBLICO	MEJORAMIENTO DE ÁREA COMÚN	0%	454,721	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				105,495,294	-	-	-
HORNOS DE ARAGÓN (U.HAB)	ESPACIO PÚBLICO	BALCÓN SEGURO	0%	454,721	-	-	-
MALVINAS MEXICANAS	ESPACIO PÚBLICO	TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO	0%	454,721	-	-	-
SAN BARTOLO ATEPEHUACAN (PBLO)	ESPACIO PÚBLICO	SOLICITUD DE BANCAS	0%	454,721	-	-	-
SAN JUAN DE ARAGÓN 3A SECCIÓN (U HAB) II	ESPACIO PÚBLICO	DESCANSO ADULTOS MAYORES	0%	454,721	-	-	-
ARBOLEDAS DE CUAUTEPEC	INMUEBLES PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (CONTINUACIÓN PRESUPUESTO 2016)	0%	454,721	-	-	-
COOPERATIVA LUIS ENRIQUE RODRÍGUEZ OROZCO	INMUEBLES PÚBLICOS	SALÓN MULTIUSOS (CONTINUACIÓN PRESUPUESTO 2016)	0%	454,721	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				105,495,294	-	-	-
LA PRADERA I (U HAB)	INMUEBLES PÚBLICOS	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PARA LA CULTURA	0%	454,721	-	-	-
LUIS DONALDO COLOSIO	INMUEBLES PÚBLICOS	MÓDULO DE BIENESTAR SOCIAL (2DA ETAPA)	0%	454,721	-	-	-
EL ARBOLILLO 1 (U HAB)	JUEGOS INFANTILES, ESPACIO PÚBLICO	JUEGOS INFANTILES	0%	454,721	-	-	-
FOVISSTE ARAGÓN (U HAB)	JUEGOS INFANTILES, ESPACIO PÚBLICO	JUEGOS INFANTILES (FRENTE A D TERRITORIAL 1 EN GAM)	0%	454,721	-	-	-
GABRIEL HERNÁNDEZ (AMPL) I	JUEGOS INFANTILES, ESPACIO PÚBLICO	JUEGOS INFANTILES	0%	454,721	-	-	-
GRACIANO SÁNCHEZ	JUEGOS INFANTILES, ESPACIO PÚBLICO	JUEGOS INFANTILES	0%	454,721	-	-	-
INDECO (U HAB)	JUEGOS INFANTILES, ESPACIO PÚBLICO	UNA MEJOR DIVERSIÓN, MÁS SEGURA PARA NUESTROS NIÑOS (JUEGOS INFANTILES)	0%	454,721	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				105,495,294	-	-	-
INFONAVIT LORETO FABELA (U HAB)	JUEGOS INFANTILES, ESPACIO PÚBLICO	EJERCITADORES Y JUEGOS INFANTILES DE PLASTICO	0%	454,721	-	-	-
JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN I (U HAB)	JUEGOS INFANTILES, ESPACIO PÚBLICO	JUEGOS INFANTILES	0%	454,721	-	-	-
JUAN GONZÁLEZ ROMERO	JUEGOS INFANTILES, ESPACIO PÚBLICO	JUEGOS INFANTILES SOBRE EL CAMELLON DE AV. DE LAS FLORES	0%	454,721	-	-	-
NUEVA ATZACOALCO II	JUEGOS INFANTILES, ESPACIO PÚBLICO	ESPACIO PARA NUESTRA NIÑEZ (JUEGOS INFANTILES)	0%	454,721	-	-	-
PANAMERICANA	JUEGOS INFANTILES, ESPACIO PÚBLICO	CAMBIO DE IMAGEN, ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES, EJERCITADORES, CANCHA DEPORTIVA, BOX.	0%	454,721	-	-	-
SAN FELIPE DE JESÚS III	JUEGOS INFANTILES, ESPACIO PÚBLICO	JUEGOS INFANTILES	0%	454,721	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				105,495,294	-	-	-
SAN JOSÉ DE LA ESCALERA	JUEGOS INFANTILES, ESPACIO PÚBLICO	JUEGOS INFANTILES	0%	454,721	-	-	-
SAN JUAN DE ARAGÓN 1A SECCIÓN (U HAB) I	JUEGOS INFANTILES, ESPACIO PÚBLICO	JUEGOS INFANTILES	0%	454,721	-	-	-
SAN JUAN DE ARAGÓN 2A SECCIÓN (U HAB) I	JUEGOS INFANTILES, ESPACIO PÚBLICO	EQUIPOS EJERCITADORES Y JUEGOS INFANTILES	0%	454,721	-	-	-
SAN JUAN DE ARAGÓN 6A SECCIÓN (U HAB) I	JUEGOS INFANTILES, ESPACIO PÚBLICO	UN ESPACIO DE ESPARCIMIENTO EN EL CAMELLÓN DE LA 412-A (JUEGOS INFANTILES)	0%	454,721	-	-	-
SAN RAFAEL TICOMÁN (BARR)	JUEGOS INFANTILES, ESPACIO PÚBLICO	JUEGOS RECREATIVOS	0%	454,721	-	-	-
TORRES LINDAVISTA (FRACC)	JUEGOS INFANTILES, ESPACIO PÚBLICO	ÁREA DE JUEGOS INFANTILES	0%	454,721	-	-	-
ACUEDUCTO DE GUADALUPE (U HAB)	MANTO. CUARTO DE BOMBAS	6 BOMBAS NUEVAS PARA LA CISTERNA DE LA UNIDAD	0%	454,721	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				105,495,294	-	-	-
EDUARDO MOLINA I (U HAB)	MANTO. CUARTO DE BOMBAS	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA CISTERNA DE LA UNIDAD	0%	454,721	-	-	-
JUAN DE DIOS BATIZ (U HAB)	MANTO. CUARTO DE BOMBAS	BOMBAS	0%	454,721	-	-	-
SAN JUAN III (U HAB)	MANTO. CUARTO DE BOMBAS	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CUARTO DE BOMBAS 2	0%	454,721	-	-	-
SUTIC VALLEJO (U HAB)	MANTO. CUARTO DE BOMBAS	CAMBIO DE BOMBAS DE AGUA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0%	454,721	-	-	-
TORRES DE QUIROGA (U HAB)	MANTO. CUARTO DE BOMBAS	EQUIPO DE BOMBEO	0%	454,721	-	-	-
EL COYOL (U HAB)	MÓDULO DE SEGURIDAD	MODULOS DE VIGILANCIA	0%	454,721	-	-	-
TORRES DE SAN JUAN 1B (U HAB)	MÓDULO DE SEGURIDAD	AMPLIACIÓN DE LA CASETA DE VIGILANCIA	0%	454,721	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				105,495,294	-	-	-
LA CASILDA	MURO DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PILOTES DE CONTENCIÓN	0%	454,721	-	-	-
LA PASTORA	MURO DE CONTENCIÓN	MURO PARA LA SEGURIDAD DE NUESTRA COLONIA	0%	454,721	-	-	-
MALACATES	MURO DE CONTENCIÓN	BARRANCA SEGURA	0%	454,721	-	-	-
CHALMA DE GUADALUPE I	PINTURA IMPERMEABILIZACIÓN	E PINTURA DE FACHADAS	0%	454,721	-	-	-
COCOYOTES	PINTURA IMPERMEABILIZACIÓN	E PINTURA DE FACHADAS	0%	454,721	-	-	-
EDUARDO MOLINA II (U HAB)	PINTURA IMPERMEABILIZACIÓN	E IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS	0%	454,721	-	-	-
INFONAVIT CAMINO SAN JUAN DE ARAGÓN (U HAB)	PINTURA IMPERMEABILIZACIÓN	E PINTURA	0%	454,721	-	-	-
JORGE NEGRETE	PINTURA IMPERMEABILIZACIÓN	E PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS	0%	454,721	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				105,495,294	-	-	-
JOYAS VALLEJO (U HAB)	PINTURA IMPERMEABILIZACIÓN	E MANTENIMIENTO Y PINTURA DE TANQUES ELEVADOS	0%	454,721	-	-	-
JUVENTINO ROSAS	PINTURA IMPERMEABILIZACIÓN	E IMPERMEABILIZACIÓN DE VIVIENDAS	0%	454,721	-	-	-
LA ESMERALDA III	PINTURA IMPERMEABILIZACIÓN	E IMPERMEABILIZACIÓN 3ERA ETAPA	0%	454,721	-	-	-
PEMEX LINDAVISTA (U HAB)	PINTURA IMPERMEABILIZACIÓN	E PINTURA PARA LOS EDIFICIOS DE LA UNIDAD PEMEX	0%	454,721	-	-	-
RESIDENCIAL LA ESCALERA (FRACC)	PINTURA IMPERMEABILIZACIÓN	E CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HABITACIONAL	0%	454,721	-	-	-
REVOLUCIÓN IMSS (U HAB)	PINTURA IMPERMEABILIZACIÓN	E PINTURA EXTERIOR E INTERIOR EN ÁREAS COMÚNES DEL EDIFICIO, ASÍ COMO IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEAS DEL MISMO	0%	454,721	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				105,495,294	-	-	-
SALVADOR DÍAZ MIRÓN	PINTURA IMPERMEABILIZACIÓN	E LA FACHADA DE MI COLONIA	0%	454,721	-	-	-
SCT (U HAB)	PINTURA IMPERMEABILIZACIÓN	E SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EDIFICIOS DE MANZANA 1	0%	454,721	-	-	-
EL ARBOLILLO 2 (U HAB)	PODA DE ARBOLES	PODA DE ÁRBOLES	0%	454,721	-	-	-
LINDAVISTA VALLEJO (U HAB)	PODA DE ARBOLES	PODA Y TALA DE ARBOLES	0%	454,721	-	-	-
51 LEGISLATURA	REENCARPETADO	REENCARPETADO DE CALLES	0%	454,721	-	-	-
CASAS ALEMÁN (AMPL) I	REENCARPETADO	OBRAS Y SERVICIOS	0%	454,721	-	-	-
CHALMA DE GUADALUPE II	REENCARPETADO	REENCARPETADO DE CALLES (QUERETARO, GUERRERO, PUEBLA)	0%	454,721	-	-	-
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA	REENCARPETADO	REENCARPETAMIENTO	0%	454,721	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				105,495,294	-	-	-
CUCHILLA DEL TESORO	REENCARPETADO	CONTINUACIÓN REENCARPETADO DE AV. CUCHILLA DEL TESORO	0%	454,721	-	-	-
EX-ESCUELA DE TIRO	REENCARPETADO	CARPETA ASFÁLTICA	0%	454,721	-	-	-
GUADALUPE PROLETARIA (AMPL)	REENCARPETADO	REENCARPETADO DE LA CALLE 7 Y 6	0%	454,721	-	-	-
LA FORESTAL 1	REENCARPETADO	REENCARPETADO CON CEMENTO HIDRÁULICO (LUCHA REYES)	0%	454,721	-	-	-
LA MALINCHE	REENCARPETADO	REENCARPETAMIENTO EFICAZ	0%	454,721	-	-	-
SAN JUAN DE ARAGÓN 7 SECC (U HAB) II	REENCARPETADO	CAMINAR CON SEGURIDAD	0%	454,721	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				105,495,294	-	-	-
SAN MIGUEL CUAUTEPEC	REENCARPETADO	PAVIMENTACIÓN 1CDA DE SAN MIGUEL Y LUCIO BLANCO	0%	454,721	-	-	-
SOLIDARIDAD NACIONAL	REENCARPETADO	PAVIMENTACION DE CALLES, SON TRES CALLES	0%	454,721	-	-	-
VERONICA CASTRO	REENCARPETADO	REENCARPETADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS	0%	454,721	-	-	-
AIDE SOLÍS CÁRDENAS-MATÍAS ROMERO (U HAB)	REHABILITACIÓN U.H.	CAMBIO DE MALLA CICLÓNICA (U.H.TONACA-CUATITLA)	0%	454,721	-	-	-
ARROYO GUADALUPE (U HAB)	REHABILITACIÓN U.H.	REMOZAMIENTO DE LA UNIDAD HABITACIONAL GUILLERMO MASSIEU NO. 86	0%	454,721	-	-	-
FOVISSSTE CUCHILLA (U HAB)	REHABILITACIÓN U.H.	TECHADO DE PASILLO DE ACCESO A CADA EDIFICIO Y REHABILITACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	0%	454,721	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				105,495,294	-	-	-
LA PATERA-CONDOMODULOS (U HAB)	REHABILITACIÓN U.H.	REMOZAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO	0%	454,721	-	-	-
NUEVA VALLEJO	REHABILITACIÓN U.H.	CONTENEDORES DE BASURA	0%	454,721	-	-	-
SANTIAGO ATEPLETAC (LA SELVITA) (U HAB)	REHABILITACIÓN U.H.	FUMIGACIÓN DE PLAGAS (RATAS Y CUCARACHAS)	0%	454,721	-	-	-
TORRES DE SAN JUAN (U HAB)	REHABILITACIÓN U.H.	AUTOMATIZACIÓN DE ACCESO	0%	454,721	-	-	-
LOMAS DE CUAUTEPEC	SALUD	AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	0%	454,721	-	-	-
SANTA ROSA	SEÑALETICA	NOMENCLATURA DE CALLES Y ESTACIONAMIENTOS	0%	454,721	-	-	-
AHUEHUETES	TINACOS	TINACOS	0%	454,721	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				105,495,294	-	-	-
CASTILLO CHICO	TINACOS	JUEGOS PARA NIÑOS	0%	454,721	-	-	-
COCOYOTES (AMPL)	TINACOS	TINACOS	0%	454,721	-	-	-
GUADALUPE PROLETARIA	TINACOS	RENOVACIÓN DE TINACOS	0%	454,721	-	-	-
GUADALUPE VICTORIA	TINACOS	TINACOS	0%	454,721	-	-	-
LA ESMERALDA (U HAB)	TINACOS	TINACOS PARA ABASTO DE AGUA	0%	454,721	-	-	-
NARCISO BASSOLS (U HAB)	TINACOS	CAMBIA TU TINACO	0%	454,721	-	-	-
NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO (FRACC)	TINACOS	CAMBIO DE TINACOS EN LA UH LA ESPERANZA Y DE PISO DE ESTACIONAMIENTO, EN LA UH HERIBERTO CASTILLO	0%	454,721	-	-	-
NUEVA TENOCHTILÁN	TINACOS	TINACOS	0%	454,721	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				105,495,294	-	-	-
QUETZALCÓATL 3	TINACOS	52 TINACOS Y 1 ZAGUAN EN LA ENTRADA DE LA COLONIA AUTOMATIZADO	0%	454,721	-	-	-
ROSAS DEL TEPEYAC	TINACOS	TINACOS PARA LA COLONIA	0%	454,721	-	-	-
SAN FELIPE DE JESÚS IV	TINACOS	TINACOS	0%	454,721	-	-	-
SAN JUAN DE ARAGÓN 7 SECC (U HAB) I	TINACOS	TINACOS PARA LA COMUNIDAD	0%	454,721	-	-	-
SAN JUAN Y GUADALUPE TICOMÁN (BARR)	TINACOS	REPAVIMENTACIÓN BANQUETA	0%	454,721	-	-	-
SANTA ISABEL TOLA (PBLO)	TINACOS	ROTOPLAS HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0%	454,721	-	-	-
TLACAMACA	TINACOS	POR LA REHABILITACIÓN DE MI CIUDAD	0%	454,721	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				105,495,294	-	-	-
25 DE JULIO	VEHICULO DE SEGURIDAD	SEGURIDAD EN LA AV. LEÓN DE LOS ALDAMAS, TANTO PATRULLAJE Y PERSONAL A PIE	0%	454,721	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				105,495,294	-	-	-
BONDOJITO	VEHICULO DE SEGURIDAD	POLICIAS EN BICICLETA	0%	454,721	-	-	-
CAMPESTRE ARAGÓN I	VEHICULO DE SEGURIDAD	PATRULLAS	0%	454,721	-	-	-
CAMPESTRE ARAGÓN II	VEHICULO DE SEGURIDAD	PATRULLAS	0%	454,721	-	-	-
CASTILLO GRANDE	VEHICULO DE SEGURIDAD	PATRULLAJE CONSTANTE (PATRULLA)	0%	454,721	-	-	-
CERRO PRIETO	VEHICULO DE SEGURIDAD	SEGURIDAD PARA LA COLONIA	0%	454,721	-	-	-
GABRIEL HERNÁNDEZ	VEHICULO DE SEGURIDAD	SEGURIDAD - PREOCUPACIÓN	0%	454,721	-	-	-
NUEVA ATZACOALCO III	VEHICULO DE SEGURIDAD	SEGURIDAD EN LA COLONIA	0%	454,721	-	-	-
PROGRESO NACIONAL I	VEHICULO DE SEGURIDAD	PATRULLAS	0%	454,721	-	-	-

*Las cifras pueden variar por efectos del redondeo.

**El monto corresponde al 3% del total del presupuesto de la delegación autorizado en el Decreto de Presupuesto de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2017.

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztacalco				44,315,843	3,222,970	3,222,970	-
AGRÍCOLA ORIENTAL I	ALUMBRADO SUR 2	ALUMBRADO SUR 2	0%	805,743	-	-	0%
AGRÍCOLA ORIENTAL II	MEJORANDO TU CAMINO CON NUEVAS BANQUETAS Y RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	MEJORANDO TU CAMINO CON NUEVAS BANQUETAS Y RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0%	805,743	-	-	0%
AGRÍCOLA ORIENTAL III	LA GOTA NO SE AGOTA CON UN TINACO	LA GOTA NO SE AGOTA CON UN TINACO	100%	805,743	805,743	805,743	0%
AGRÍCOLA ORIENTAL IV	MEJORAS OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL DRENAJE	MEJORAS OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL DRENAJE	0%	805,743	-	-	0%
AGRÍCOLA ORIENTAL V	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS	0%	805,743	-	-	0%
AGRÍCOLA ORIENTAL VI	DANDO COLOR A TU COLONIA	DANDO COLOR A TU COLONIA	0%	805,743	-	-	0%
AGRÍCOLA ORIENTAL VII	CÁMARAS DE CIRCUÍTO CERRADO PARA EL BIÉN DE MI COMUNIDAD	CÁMARAS DE CIRCUÍTO CERRADO PARA EL BIÉN DE MI COMUNIDAD	0%	805,743	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztacalco				44,315,843	3,222,970	3,222,970	-
AGRÍCOLA ORIENTAL VIII	MÁS AGUA PARA TODOS	MÁS AGUA PARA TODOS	0%	805,743	-	-	0%
AMPLIACIÓN RAMOS MILLÁN	CALIENTA TU HOGAR SIN USAR GAS CON CALENTADOR SOLAR	CALIENTA TU HOGAR SIN USAR GAS CON CALENTADOR SOLAR	100%	805,743	805,743	805,743	0%
CUCHILLA AGRÍCOLA ORIENTAL	CAMINANDO SEGURO POR LAS BANQUETAS DE LA COLONIA	CAMINANDO SEGURO POR LAS BANQUETAS DE LA COLONIA	0%	805,743	-	-	0%
CUCHILLA RAMOS MILLÁN	AHORREMOS ENERGÍA	AHORREMOS ENERGÍA	100%	805,743	805,743	805,743	0%
EL RODEO	LAS CÁMARAS NOS CUIDAN	LAS CÁMARAS NOS CUIDAN	0%	805,743	-	-	0%
EX EJIDOS DE LA MAGDALENA MIXIHUCA	MI BARRIO SEGURO	MI BARRIO SEGURO	0%	805,743	-	-	0%
PANTITLÁN I	APOYA EN INFRAESTRUCTURA DE TU HOGAR A TRAVÉS DE TINACOS, FOCOS AHORRADORES Y LÁMINAS	APOYA EN INFRAESTRUCTURA DE TU HOGAR A TRAVÉS DE TINACOS, FOCOS AHORRADORES Y LÁMINAS	100%	805,743	805,743	805,743	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztacalco				44,315,843	3,222,970	3,222,970	-
PANTITLÁN II	OBRAS Y SERVICIOS DESAZOLVES	OBRAS Y SERVICIOS DESAZOLVES	0%	805,743	-	-	0%
MOSCO CHINAMPA	CALENTADORES SOLARES DE AGUA SUSTENTABLE, ENERGÍA RENOVABLE EN TU HOGAR	CALENTADORES SOLARES DE AGUA SUSTENTABLE, ENERGÍA RENOVABLE EN TU HOGAR	0%	805,743	-	-	0%
PANTITLÁN III	ILUMINADO PANTITLÁN	ILUMINADO PANTITLÁN	0%	805,743	-	-	0%
PANTITLÁN IV	OJOS QUE TE OBSERVAN	OJOS QUE TE OBSERVAN	0%	805,743	-	-	0%
PANTITLÁN V	TECHO EN CANCHAS DEL PARQUE LINEAL	TECHO EN CANCHAS DEL PARQUE LINEAL	0%	805,743	-	-	0%
RAMOS MILLÁN BRAMADERO I	REMODELACIÓN DE BANQUETAS	REMODELACIÓN DE BANQUETAS	0%	805,743	-	-	0%
RAMOS MILLÁN BRAMADERO II	AGUA POTABLE PARA TODOS	AGUA POTABLE PARA TODOS	0%	805,743	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztacalco				44,315,843	3,222,970	3,222,970	-
CAMPAMNTO 2 DE OCTUBRE I	AGUA PARA TODOS	AGUA PARA TODOS	0%	805,743	-	-	0%
CAMPAMNTO 2 DE OCTUBRE II	AGUA CALIENTE PARA TI	AGUA CALIENTE PARA TI	0%	805,743	-	-	0%
CARLOS ZAPATA VELA	AGUA PARA TODOS	AGUA PARA TODOS	0%	805,743	-	-	0%
COYUYA (FRACC)	TANQUES ESTACIONARIOS DE GAS LP 180 LTS. O SIMILAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	TANQUES ESTACIONARIOS DE GAS LP 180 LTS. O SIMILAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	805,743	-	-	0%
GABRIEL RAMOS MILLÁN	TINACOS PARA TU BIENESGTAR	TINACOS PARA TU BIENESGTAR	0%	805,743	-	-	0%
GRANJAS MÉXICO I	POR UN ESPACIO SIN DISCRIMINACIÓN CON MOBILIDAD Y LIBRE DE VIOLENCIA	POR UN ESPACIO SIN DISCRIMINACIÓN CON MOBILIDAD Y LIBRE DE VIOLENCIA	0%	805,743	-	-	0%
GRANJAS MÉXICO II	AGUA PARA TODOS	AGUA PARA TODOS	0%	805,743	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztacalco				44,315,843	3,222,970	3,222,970	-
INFONAVIT IZTACALCO (U HAB)I	IMPERMEABILICÉMOS NUESTRA UNIDAD	IMPERMEABILICÉMOS NUESTRA UNIDAD	0%	805,743	-	-	0%
INFONAVIT IZTACALCO (U HAB)II	EMBELLECIENDO NUESTROS ÁRBOLES EN INFONAVIT	EMBELLECIENDO NUESTROS ÁRBOLES EN INFONAVIT	0%	805,743	-	-	0%
INPI PICOS	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES	0%	805,743	-	-	0%
JARDINES TECMA	TINACOS PARA TODOS	TINACOS PARA TODOS	0%	805,743	-	-	0%
JUVENTINO ROSAS I	TINACOS CISTERNA	TINACOS CISTERNA	0%	805,743	-	-	0%
JUVENTINO ROSAS II	ILUMINANDO MI COLONIA	ILUMINANDO MI COLONIA	0%	805,743	-	-	0%
LA ASUNCIÓN (BARR)	OJOS PARA NUESTRA SEGURIDAD	OJOS PARA NUESTRA SEGURIDAD	0%	805,743	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztacalco				44,315,843	3,222,970	3,222,970	-
LA CRUZ	MÁS Y MEJOR AGUA EN LA CRUZ	MÁS Y MEJOR AGUA EN LA CRUZ	0%	805,743	-	-	0%
LOS REYES (BARRIO)	TINACOS	TINACOS	0%	805,743	-	-	0%
MILITAR MARTE	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DE OPERACIÓN VECINAL, EN TODAS LA CALLES DE LA COLONIA	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DE OPERACIÓN VECINAL, EN TODAS LA CALLES DE LA COLONIA	0%	805,743	-	-	0%
NUEVA SANTA ANITA	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	0%	805,743	-	-	0%
PICOS IZTACALCO I-A	SEGURIDAD EN TU COLONIA	SEGURIDAD EN TU COLONIA	0%	805,743	-	-	0%
PICOS IZTACALCO I-B	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL	0%	805,743	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztacalco				44,315,843	3,222,970	3,222,970	-
PICOS IZTACALCO 2-A	VIGILANCIA PARA NUESTROS HIJOS (CÁMARAS DE VIGILANCIA ORIENTE 116 Y TEZONTLE)	VIGILANCIA PARA NUESTROS HIJOS (CÁMARAS DE VIGILANCIA ORIENTE 116 Y TEZONTLE)	0%	805,743	-	-	0%
REFORMA IZTACCIHUATL NORTE	PROTEJAMOS NUESTRA COLONIA	PROTEJAMOS NUESTRA COLONIA	0%	805,743	-	-	0%
REFORMA IZTACCIHUATL SUR	GUARNICIONES Y BANQUETAS	GUARNICIONES Y BANQUETAS	0%	805,743	-	-	0%
SAN FRANCISCO XICALTONGO (BARRIO)	SUSTITUCIÓN DE TINACOS	SUSTITUCIÓN DE TINACOS	0%	805,743	-	-	0%
SAN MIGUEL (BARRIO)	AGUA LIMPIA EN SAN MIGUEL	AGUA LIMPIA EN SAN MIGUEL	0%	805,743	-	-	0%
SAN PEDRO IZTACALCO(BARRIO)	CAMBIO DE TINACOS EN EL BARRIO	CAMBIO DE TINACOS EN EL BARRIO	0%	805,743	-	-	0%
SANTA ANITA	CAMINANDO SEGURO	CAMINANDO SEGURO	0%	805,743	-	-	0%

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztacalco				44,315,843	3,222,970	3,222,970	-
SANTA CRUZ (BARRIO)	CON UN CALENTADOR SOLAR CUIDAMOS AL PLANETA Y NUESTRO HOGAR	CON UN CALENTADOR SOLAR CUIDAMOS AL PLANETA Y NUESTRO HOGAR	0%	805,743	-	-	0%
SANTIAGO NORTE (BARRIO)	AVANZANDO CON EL BARRIO	AVANZANDO CON EL BARRIO	0%	805,743	-	-	0%
SANTIAGO SUR (BARRIO)	COLONIA SEGURA	COLONIA SEGURA	0%	805,743	-	-	0%
TLACOTAL RAMOS MILLÁN	RADIAL DE SEGURIDAD	RADIAL DE SEGURIDAD	0%	805,743	-	-	0%
TLAZINTLA	TINACOS PARA TLAZINTLA	TINACOS PARA TLAZINTLA	0%	805,743	-	-	0%
VIADUCTO PIEDAD	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURIDAD PÚBLICA	0%	805,743	-	-	0%
ZAPOTLA (BARRIO)	PINTEMOS EN UNIDAD	PINTEMOS EN UNIDAD	0%	805,743	-	-	0%

*Las cifras pueden variar por efectos del redondeo.

**El monto corresponde al 3% del total del presupuesto de la delegación autorizado en el Decreto de Presupuesto de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2017.

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-195 SAN LUCAS (BARR)	GALERIA DE GRAFFITI EN VIRTUAL (GALERIA REALIDAD)	EL GRAFFITI ES UNA EXPRESION ARTISTICA SOCIAL PERO ENLA CIUDAD DE MEXICO SE HA CONVERTIDO EN UN PROBLEMA QUE AFECTA A LA SOCIEDAD POR LO QUE PROPONGO INSTALAR UNA GALERIA DE GRAFFITI EN REALIDAD VIRTUAL Y ASI SE PODRA APRECIAR MEDIANTE DISPOSITIVOS MOVILES Y SERA MAS PRODUCTIVA EN LA SOCIEDAD	-	424,374	-	-	-
07-242 VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 1 (U HAB)	GORDITOS Y BONITOS	ACONDICIONAR UN ESPACIO PARA FOMENTAR EL APRENDIZAJE SOBRE LA CULTURA GASTRONOMICA	-	424,374	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-024 CARMEN SERDAN (U HAB)	REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BIBLIOTECA "HECTOR MARCOVICH" CON AULA VIRTUAL Y ADAPTACIÓN PARA COCINA	SE PRETENDE DARLE UN NUEVO USO A NUESTRA BIBLIOTECA "HECTOR MARCOVICH" RECUPERANDO SUS ESPACIOS PARA PERMITIR DE NUEVO LAS ACTIVIDADES A TODA LA POBLACION QUE LAS NECESITE INSTALANDO UNA RED DE 8 EQUIPOS DE COMPUTO Y UN EQUIPO COMO ADMINISTRADOS, UN CENTRO DE COPIADOPARA AYUDAR Y APOYAR A LOS VECINOS CON ESTOS BENEFICIOS YA QUE EL AULA VIRTUASLRESOLVERA Y COMPLEMENTARA LA CULTURA LA EDUCACION DE NUESTROS VECINOS Y LA ADAPTACION PARA LA COCINA EN LA PARTE POSTERIOR DE NUESTRA BIBLIOTECA, PARA QUE SE PUEDAN IMPARTIR CUSROS DE COCINA PARA APRENDER Y MEJORAR LA CALIDAD DE TIPOS DE COMIDA Y HABITOS ALIMENTICIOS DE LA POBLACION EN GENERALCONOCIENDO EL VALOR NUTRIMENTAL DE LOS ALIMENTOS GRACIAS A UN CHEF	-	424,374	-	-	-
07-050 EL EDEN	CINE PARA TODOS	ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO PARA LA PRESENTACION DE CINE EDUCATIVO Y RECREATIVO PARA TODOS LOS NIÑOS. ADQUISICION DE PANTALLA LED'S, EQUIPO DE SONIDO Y SILLAS PLEGABLES	-	424,374	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-114 LA POLVORILLA	RECUPERACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO LA POLVORILLA	ES UN PROYECTO BASADO EN OCUPAR UN LUGAR POCO APROVECHADO POR NUESTRA COLONIA COMO ES LA UNIDAD BVASICA DE REHABILITACION POLVORILLA PARA CREAR UN ESPACIO QUE BRINDE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PARA NIÑOS MUJERS JOVENES Y ADULTOS MAYORES CON EL OBJETIVO DE COMBATIR LOS ALTOS NIVELES DE DROGADICCION Y DELINCUENCIA QUE SUFRE ESTA ZONA EN UN AMBIENTE INCLUYENTE QUE SE ABONE A LA RESTRUCTURACION DEL TEJIDO SOCIAL DE ESTA COLONIA	-	424,374	-	-	-
07-125 LOMAS DE ZARAGOZA	CENTRO DE COMPUTO	SEGUIMIENO AL CENTRO DE COMPUTO CON COMPUTADORAS E INTERNET GRATIS PARA ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS	-	424,374	-	-	-
07-001 ACULCO (PBLO)	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN TU COLONIA	SE PLANTEA QUE SE DOTE DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE ALERTAMIENTO VECINAL CONECTADO A BASE PLATA PARA UNA REACCION POLICIACA OPORTUNA.	0.50	424,374	233,324	233,324	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-005 ALVARO OBREGON	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN MI UNIDAD (CÁMARAS DE SEGURIDAD)	ADQUISICIÓN DE CAMARAS COLOCADAS A LO LARGO DE TODA LA UNIDAD PARA PREVENIR ROBOS ASALTOS DELINCUENCIA Y VENTA DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-007 AÑO DE JUAREZ	CAMARAS DE VIGILANCIA	LA ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA INSTALADAS EN PUNTOS ROJOS DE LA COLONIA	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-011 ART 4TO CONSTITUCIONAL (U HAB)	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN TU COLONIA UNIDAD HABITACIONAL ART.4º CONSTITUCIONAL (CÁMARAS)	CONSISTE EN CAMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS A ALGUNA INSTITUCION POLICIACA	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-012 BANJIDAL	LOGRAR LA SEGURIDAD DE NUESTRA COLONIA	INSTALACION DE UNA TORRE CON CAMARAS DE VIGILANCIA Y ALARMA SONORA Y VISUAL INSTALADA EN LOS TELEFONOS CELULARES CON CONEXIÓN A LA PATRULLA Y A BASE PLATA	0.50	424,374	233,324	233,324	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-014 BELLAVISTA (U HAB)	CAMARAS POR UNA BELLA VISTA SEGURA SIN VIOLENCIA	CAMARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA Y ALARMAS VECINALES SIN VIOLENCIA CON LUMINARIAS PUBLICAS SENSORES DE SEGURIDAD CONECTADAS A INTERNET	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-015 BENITO JUAREZ	UNA COLONIA SEGURA CON MAS VIGILANCIA	LA COLOCACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE LAS CALLES DE LA COLONIA PARA QUE VECINOS Y AUTORIDADES NOS COMPROMETEMOS A PREVENIR Y DENUNCIAR DELITOS	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-017 CABEZA DE JUAREZ I (U HAB)	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN MI UNIDAD (CÁMARAS)	CAMARAS ENTRE LAS LETRAS DE LA UNIDAD QUE SON: 21 EDIFICIOS PARA MANTENER LA SEGURIDAD ENTRE LOS EDIFICIOS DENTRO DE NUESTRA UNIDAD PARA QUE NO HAYA MAS DELINCUENCIA O DETENER UN POCO CON LAS CAMARAS DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-018 CABEZA DE JUAREZ II (U HAB)	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN MI UNIDAD (CÁMARAS DE VIGILANCIA)	COMPRA Y COLOCACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA MANTENER VIGILADOS LOS ANDADORES Y ESTACIONAMIENTOS PARA BENEFICIO DE NUESTRA UNIDAD, PARA EVITAR ASALTOS, ROBOS Y TANTAS MUERTES CAMARAS AL INTERIOR DE MI UNIDAD EN CADA EDIFICIO POR LA PARTE DE AFUERA DE CADA EDIFICIO	0.50	424,374	233,324	233,324	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-019 CABEZA DE JUAREZ III (U HAB)	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN MI UNIDAD (CÁMARAS DE SEGURIDAD)	COMPRA Y COLOCACION DE CAMARAS PARA MANTENER LA VISIBILIDAD EN AREAS DE ESTACIONAMIENTO Y AL INTERIOR DE UNIDAD HABITACIONAL	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-020 CACAMA	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN TU COLONIA CACAMA	SE PLANTEA QUE SE DOTE DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE ALERTAMIENTO VECINAL CONECTADO A BASE OLATA PARA UNA REACCION POLICIACA OPORTUNA.	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-025 CASA BLANCA	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	ADQUISICION E INSTALACION GABINETE METALICO QUE INCLUYE 2 SISTEMAS UNA DE COMUNICACIÓN Y OTRA DE SEGURIDAD PUBLICA CON UNA ALARMA DE EMERGENCIA, POR LO QUE SE PUEDEN COMPARTIR TRANSMISION DE VIDEOS DIGITALES, FECHA Y HORA TEMPERATURA AVISOS DE PROTECCION CIVIL ESTA INTEGRADO POR BOTON DISPARADOR DE ALERTA, SENSOR DE MOVIMIENTO EN AUSENCIA CON CONEXION A LINEA TELEFONICA E INTERNET	0.50	424,374	233,324	233,324	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-031 COLONIAL IZTAPALAPA (FRACC)	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALAR CAMARAS DE SEGURIDAD PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA EN ESTE FRACCIONAMIENTO, YA QUE HEMOS SIDO OBJETO DE ROBOS EN CASA HABITACION, ROBO A MANO ARMADA, ASALTO EN LAS CALLES, DROGADICCION Y VANDALISMO, VENTA DE DROGAS, INGERENCIA DE ALCOHOL, SECUESTROS, ROBO DE INFANTES, DECESOS, ROBOS DE AUTOS Y AUTOPARTES	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-032 CONCORDIA ZARAGOZA (U HAB)	ALERTAMIENTO TEMPRANO	COLOCACION DE DISPOSITIVOS DE VIGILANCIA YA SEAN CAMARAS Y ALARMAS MEDIANTE BOTONES, LOS CUALES PERMITIRAN TENER MAYOR CONTROL Y VIGILANCIA PARA LAS FAMILIAS	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-038 DEGOLLADO	SEGURIDAD PARA TU COLONIA	LA COLOCACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LOS PUNTOS DE MAS DELINCUENCIA DE LA COLONIA, Y ASI PODER TENER UNA MEJOR PROTECCION PARA LAS Y LOS VECINOS	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-039 DEGOLLADO CHICO	VIGILANDO TU CAMINO	COLOCACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA DE POSTE CON BOTON DE PANICO PARA PREVENIR LOS DELITOS	0.50	424,374	233,324	233,324	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-041 DR ALFONSO ORTIZ TIRADO	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN TU COLONIA	DEBE SER UN SISTEMA QUE ESTA ENLAZADO A LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-042 EJERCITO DE AGUA PRIETA	SEGURIDAD PARA LA COLONIA EJÉRCITO DE AGUA PRIETA	EL PROYECTO COMPLETA LA INSTALACION DE 60 CAMARAS DE VIGILANCIA DE LA COLONIA EJERCITO DE AGUA PRIETA LAS CUALES ESTARAN ELAZADAS CON ALGUNA INSTITUCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y ASI MITIGAR EL ALTO INDICE DELICTIVO.	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-044 CONSTITUCIONALISTA	EJTO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN MI CALLE AV. TELECOMUNICACIONES Y CALLE ENRIQUE CONTEL (CÁMARAS DE SEGURIDAD)	COMPRA Y COLOCACION DE CAMARS PARA MANTENER LA VISIBILIDAD EN ANDADORES PARA BENEFICO DE NUESTRA CALLE Y DISMINUIR ASALTOS ROBOS Y ASI EVITAR TANTAS MUERTES	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-046 CONSTITUCIONALISTA, SUPERMANZANA I (U HAB)	EJTO DISPOSITIVO DE ALERTAMIENTO TEMPRANO	COMPRA Y COLOCACIONDE CAMARAS PARA MANTENER LA VISIBILIDAD EN ANDADORES Y ESTACIONAMIENTOS PARA BENEFICIO DE NUESTRA UNIDAD HABITACIONAL Y DISMINUIR ASALTOS, ROBOS DE VEHICULOS SE EVITARIA TANTAS MUERTES	0.50	424,374	233,324	233,324	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*				
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2	
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-	
07-047 CONSTITUCIONALISTA, SUPERMANZANA II (U HAB)	EJTO	DISPOSITIVO DE ALERTAMIENTO TEMPRANO DE (CÁMARAS DE VIGILANCIA)	SISTEMA DE SEGURIDAD QUE SE CONECTA A DOS PIEZAS UNA DE COMUNICACIÓN Y OTRA DE ALARMA Y SEGURIDAD PUBLICA, COMPRA Y COLOCACION DE CAMARAS	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-048 CONSTITUCIONALISTA, SUPERMANZANA III (U HAB)	EJTO	DISPOSITIVO DE ALERTAMIENTO TEMPRANO DE	COMPRA Y COLOCACIONDE CAMARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA AMINORAR LA DELINCUENCIA EN LA UNIDAD	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-049 EJTO DE OTE II (U HAB)		DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN MI COLONIA (CÁMARAS)	CONSISTE EN SEGURIDAD CON UN DISPOSITIVO EN NUESTRA COLONIA QUE SEA CONECTADO A BASE PLATA	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-051 EL MANTO		DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	SE PLANTEA QUE SE DOTE DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y ALERTAMIENTOVECINAL CONCTADOPS A BASE PLATA PARA UNA REACCIOM POLICIAL OPRTUNA, EN LAS CALLES CIRCONIO, PROLONGACION FUNDICION, MAFAFA, BERENJENA, ROBLE, CAMINO REAL A SAN LORENZO, CERRO DE LA ESTRELLA	0.50	424,374	233,324	233,324	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-052 EL MANTO_PLAN DE IGUALA	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN LA CALLE	EN BASE PLATA DEPENDIENDO SE RECIBE LA ALERTA E IMAGEN O VIDEO. EL OPERADOR CONFIRMA VISUALMENTE EL INCIDENTE. DESPACHA A LA UNIDAD CORRESPONDIENTE. NARRA A LA UNIDAD LA INFORMACION QUE OBTENGA DE LOS VIDEOS. CUANDO TERMINE EL EVENTO, CAPTURA Y NUTRE EL IP.TODO EL EVENTO SE GRABA BAJO UN FOLIO UNICO	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-054 EL MOLINO	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN EL MOLINO TEZONCO	GABINETE METALICO QUE INCLUYE 2 SISTEMAS UNA DE COMUNICACIÓN Y OTRA DE SEGURIDAD PUBLICA CON UNA ALARMA DE EMERGENCIA, POR LO QUE SE PUEDEN COMPARTIR TRANSMISION DE VIDEOS DIGITALES, FECHA Y HORA TEMPERATURA AVISOS DE PROTECCION CIVIL ESTA INTEGRADO POR BOTON DISPARADOR DE ALERTA, SENSOR DE MOVIMIENTO EN AUSENCIA CON CONEXION A LINEA TELEFONICA E INTERNET	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-056 EL PRADO	LOGRAR LA SEGURIDAD DE NUESTRA COLONIA	INSTALACION DE UNA TORRE CON CAMARAS DE VIGILANCIA Y ALARMA SONORA Y VISUAL INSTALADA EN LOS TELEFONOS CELULARES CON CONEXIÓN A LA PATRULLA Y A BASE PLATA	0.50	424,374	233,324	233,324	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-057 EL RETOÑO	CAMARAS DE VIGILANCIA	COLOCACION DE CAMARAS YA QUE HAY MUCHOS ASALTOS A CUALQUIER HORA DEL DIA.	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-059 EL ROSARIO	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	ADQUISICION E INSTALACION GABINETE METALICO QUE INCLUYE 2 SISTEMAS UNA DE COMUNICACIÓN Y OTRA DE SEGURIDAD PUBLICA CON UNA ALARMA DE EMERGENCIA, POR LO QUE SE PUEDEN COMPARTIR TRANSMISION DE VIDEOS DIGITALES, FECHA Y HORA TEMPERATURA AVISOS DE PROTECCION CIVIL ESTA INTEGRADO POR BOTON DISPARADOR DE ALERTA, SENSOR DE MOVIMIENTO EN AUSENCIA CON CONEXION A LINEA TELEFONICA E INTERNET	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-061 EL SANTUARIO (AMPL)	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN TU CALLE	PROYECTO CAMARAS DE SEGURIDAD EN COLONIA PARA PREVENCIÓN DEL DELITO ESTE MECANISMO AYUDA A QUE ESTE ENLAZADA A SSP, APOYANDO A LA COLONIA CON SU SISTEMA DE ALERTA SISMICA	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-062 EL SIFON	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN MI COLONIA "EL SIFON"	DOTAR A LA COLONIA EL SIFON; DE 60 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LUGARES ESTRETATEGICOS. LOS DISPOSITIVOS	0.50	424,374	233,324	233,324	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-063 EL TRIANGULO	COLONIA SEGURA	QUE SE INSTALEN CAMARAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL D. F. MONITORIADA POR EL C4 Y QUE INCLUYAN BOTON DE PANICO	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-065 EL TRIUNFO (AMPL)	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CON EL PODER DE CUIDAR A LA GENTE	EN LA COLONIA DE ALARMAS DE EMERGENCIA CON PANTALLA FRONTAL FUNCIONA COMO SISTEMA DE DISTRIBUCION DE CONTENIDOS QUE SE COMPARTEN CON BASE PLATA.	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-067 EL VERGEL TRIANGULO DE LAS AGUJAS I (U HAB)	CIRCUITO CERRADO Y CAMARAS DE VIGILANCIA PARA LA UNIDAD	UBICACIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA E INSTALACION DE CIRCUITO DE TVISION PARA LA CASETA DE VIGILANCIA DE LA UNIDAD, COLOCACION DE CAMARAS EN LOS PUNTOS ESTRATEGICOS	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-069 EMILIANO ZAPATA (AMPL)	CAMINEMOS SEGUROS EN ZAPATA	MI PROYECTO ESTA ENFOCADO EN LA COLOCACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DE LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS VECINOS DE ESTA COMUNIDAD YA QUE SE PRETENDE QUE ESTAS CAMARAS ESTEN COLOCADAS EN PUNTOS ESTRATEGICOS QUE BENEFICIEN A TODOS LOS QUE VIVIMOS EN ESTA COLONIA	0.50	424,374	233,324	233,324	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-071 ESCUADRON 201	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	SE PLANEA QUE SE DOTE DE DISPOSITIVOS Y ALERTAMIENTO VECINAL CONECTADOS A BASE PLATA PARA UNA RELACION POLICIACA OPORTUNA	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-072 ESTADO DE VERACRUZ	DISPOSITIVO DE ALERTAMIENTO TEMPRANO	ESTA INTEGRADO POR UN BOTON INHALAMBRICO DISPARADOR DE ALERTA QUE CUENTA TAMBIEN CON UN SENSOR DE MOVIMIENTO Y CON UN SENSOR DE APERTURA DE PUERTA EN AUSENSIA, ESTE APARATO SE TENDRA QUE CONECTAR A LINEA TELEFONICA Y A INTERNET	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-074 ESTRELLA DEL SUR	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 2017	DOTAR DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y ALERTAMIENTO VECINAL CONECTADOS A LA BASE PLATA, PARA UNA REACCION POLICIAL OPORTUNA Y EFICIENTE	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-078 FUENTES DE ZARAGOZA (U HAB)	ALERTAMIENTO TEMPRANO	GABINETE METALICO DE 2 SISTEMAS UNO DE COMUNICACIÓN Y OTRO DE SEGURIDAD PUBLICA CON ALARMA DE EMERGENCIAS LA PANTALLA FRONTAL FUNCIONA COMO SISTEMA DE DISTRIBUCION DE CONTENIDOS Y SE PUEDE COMPARTIR CENTRALMENTE DESDE BASE PLATA EL SISTEMA DE ALERTAMIENTO TEMPRANO ESTA INTEGRADO POR BOTON DISPARADOR DE ALERTA, CONEXION A LINEA TELEFONICA, LA SEÑAL SE TRANSMITE A BASE PLATA.	0.50	424,374	233,324	233,324	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-079 FUERTE DE LORETO - LA ANTENA (U HAB)	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN MI UNIDAD	SEGURIDAD PUBLICA, CONSISTE CON CAMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS A ALGUNA INSTITUCION POLICIACA	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-080 GAMA GAVILAN (U HAB)	ALERTAMIENTO TEMPRANO U.H. GAMA GAVILÁN	CAMARAS DE SEGURIDAD DE ALERTA PARA CUALQUIER TIPO DE SERVICIO DE EMERGENCIA	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-081 GAVILAN (U HAB)	ALERTAMIENTO TEMPRANO U.H.GAVILÁN	CAMARAS DE SEGURIDAD DE ALERTA PARA CUALQUIER TIPO DE SERVICIO DE EMERGENCIA	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-082 GRANJAS ESMERALDA	CÁMARAS DE VIGILANCIA EN TODA LA COLONIA GRANJAS ESMERALDA	LAS CAMARAS DE VIGILANCIA SERAN UNA HERRAMIENTAL PARA REPORTAR A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES CUALQUIER DELITO EN EL MOMENTO, Y ASI DISMINUIR LA DELINCUENCIA Y TENER UNA COLONIA SEGURA	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-086 GRANJAS SAN ANTONIO	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN TU COLONIA	SE PLANTEA QUE SE DOTE DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE ALERTAMIENTO VECINAL CONECTADO A BASE PLATA PARA UNA REACION PUBLICA OPORTUNA. LA CIUDADANIA SE VERA BENEFICIADA EN SEGURIDAD	0.50	424,374	233,324	233,324	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-089 GUELATAO DE JUAREZ I (U HAB)	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA U.H. GUELATAO DE JUÁREZ I (CÁMARAS)	COMBATIR LA DELINCUENCIA Y DISMINUIR LA VENTA DE DROGAS ESTUPEFACIENTES QUE SON DISTRIBUIDOS EN LOS MISMOS PASILLOSQUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAUNIDAD HABITACIONAL Y QUE SON INGERIDOS POR EL 75% DE LOS ADOLESCENTES Y NIÑOS MENORES DE EDAD, MATEIRAL QUE SE REQUIERE PANTALLA FRONTAL BOTON INALAMBRICO Y DISPARADOR DE ALERTAS	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-090 GUELATAO DE JUAREZ II (U HAB)	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN MI UNIDAD (CÁMARAS DE SEGURIDAD)	COMPRA Y COLOCACION DE CAMARAS PARA MANTENER LA VISIBILIDAD EN ANDADORES Y ESTACIONAMIENTOS PARA BENEFICO DE NUESTRA UNIDAD HABITACIONAL Y DISMINUIR ASALTOS DENTRO DE LA UNIDAD	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-091 HEROES DE CHURUBUSCO	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN TU COLONIA HEROES DE CHURUBUSCO	SE PLANTEA QUE SE DOTE DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE ALERTAMIENTO VECINAL CONECTADO A BASE OLATA PARA UNA REACCION POLICIACA OPORTUNA.	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-094 IGNACIO ZARAGOZA (U HAB)	CÁMARAS DE SEGURIDAD CONECTADAS AL SECTOR PLATA (AL INTERIOR)	SE ANEXAN 3 HOJAS MENIONAN LAS ESPECIFICACIONES DEL TIPO DE CAMARAS	0.50	424,374	233,324	233,324	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-096 IXTLAHUACAN	SEGURIDAD CIUDADANA EN TU COLONIA IXTLAHUACAN	CONSISTE EN LA INSTALACION DE CAMARAS DE MONITOREO Y VIGILANCIA QUE BRINDEN APOYO Y SEGURIDAD DE TODA LA COMUNIDAD PARA UNA MEJOR CONVIVENCIA DE MANERA ARMONICA Y PACIFICA	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-098 JARDINES DE CHURUBUSCO	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN TU COLONIA	SE PRETENDE LA COLOCACION DE 60 DISPOSITIVOS DE VIDEO VIGILANCIA QUE A SU VEZ SE HAN MONITORIADOS POR BASE PLATA DE LA MISMA MANERA LOS DISPOSITIVOS CUENTAN CON ALERTAS SILVER, AMBER Y SISMICA	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-099 JARDINES DE SAN LORENZO	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN MI COLONIA	ADQUISICION E INSTALACION GABINETE METALICO QUE INCLUYE 2 SISTEMAS UNO DE COMUNICACIÓN Y OTRO DE SEGURIDAD PUBLICA CON Y ALARMA DE EMERGENCIAS POR LO QUE SE PUEDEN COMPARTIR TRANSMISION DE VIDEOS DIGITALES, FECHA Y HORA, TEMPERATURA, AVISOS DE PROTECCION CIVIL, ESTA INTEGRADO POR BOTON DISPARADOR DE ALERTA SENSOR DE MOVIMIENTO EN AUSENCIA	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-101 JOSE MA MORELOS Y PAVON (U HAB)	CÁMARAS DE VIGILANCIA	SEGURIDAD PUBLICA, CONSISTE CON CAMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS A ALGUNA INSTITUCION POLICIACA	0.50	424,374	233,324	233,324	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-103 JUSTO SIERRA	LOGRAR LA SEGURIDAD DE NUESTRA COLONIA	INSTALACION DE UNA TORRE CON CAMARAS DE VIGILANCIA Y ALARMA SONORA Y VISUAL INSTALADA EN LOS TELEFONOS CELULARES CON CONEXIÓN A LA PATRULLA Y A BASE PLATA	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-104 LA ASUNCION (BARR)	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN MI BARRIO	SE PLANTEA QUE SE DOTE DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, DE ALERTAMIENTO VECINAL CONECTADAS A BASE PLATA, PARA UNA REACCION POLICIACA OPORTUNA.	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-105 LA COLMENA (U HAB)	PARA VIVIR SEGURO EN TU COLONIA	BENEFICIAR A LA COMUNIDAD PARA QUE A TIEMPO SEAN IDENTIFICADOS LOS ACTOS DELICTIVOS CONECTANDO A CAMARAS DE SEGURIDAD AL SISTEMA AMBAR Y A BASE PLATA	0.50	424,374	233,324	233,324	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-107 LA ESPERANZA	RED DE VIDEOVIGILANCIA PARA MI COLONIA	INCREMENTAR EL NUMERO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA POR MEDIO DE UNA RED, PARA TRATAR DE DISMINUIR EL INDICE DELINCUENCIAL EN ESTA COLONIA, COLABORANDO CON LAS AUTORIDADES EN LA VIGILANCIA DE LA MISMA CON LA UBICACION ESTRATEGICA DE LA TECNOLOGIA DE CAMARAS Y APOYARA A LOS VECINOS QUE RESULTEN AFECTADOS POR ALGUN ILICITO SE PROYECTA CON LA COLOCACION DE UNA RED EN LOS POSTES DE LAS LUMINARIAS ADQUIRIDAS A TRAVES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE AÑOS ANTERIORES, POR MEDIO DE INSTALACIONES A LA INTERPERIE	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-109 LA JOYA	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN TU CALLE (CÁMARAS DE VIGILANCIA)	ANEXO LA DESCRIPCIÓN QUE CONSTA DE 3 HOJAS	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-111 LA MAGUEYERA	CAMARA DE VIGILANCIA CALLE FUENTES ESTELO	MAS VIGILANCIA!!! (POLICIAS)-CAMARAS	0.50	424,374	233,324	233,324	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-112 LA NUEVA ROSITA	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN TU COLONIA	SE PRETENDE LA COLOCACION DE 60 DISPOSITIVOS DE VIDEO VIGILANCIA QUE A SU VEZ SE HAN MONITRIADOS POR BASE PLATA Y ASI APOYAR A LAS AUTORIDADES CON MAS CAMARAS PARA LOGRAR LA CAPTURA DE DELINCUENTES	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-113 LA PLANTA	CAMARA DE VIGILANCIA PARA LA COL. LA PLANTA "PARA PREVENIR EL DELITO"	ESTE PROYECTO IMPACTARA Y DIMINUIRA LA INSEGURIDAD, LA DELINCUENCIA, Y LOS CIUDADANOS ESTARAN MAS SEGUROS	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-116 LA REGADERA	SISTEMA DE ALERTAMIENTO TEMPRANO	CAMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS A SEGURIDAD EN SISTEMA DE MONITOREO	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-117 LAS AMERICAS (U HAB)	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD	INSTALAR CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LOTE BALDIO Y ALARMAS VECINALES EN CADA EDIFICIO Y TENER CONTACTO DIRECTO CON SEGURIDAD PUBLICA	0.50	424,374	233,324	233,324	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-124 LOMAS DE SANTA CRUZ MEYEHUALCO	SEGURIDAD PARA NUESTRA FAMILIA IVA! LOMAS DE SANTA CRUZ	INSTALAR UN SISTEMA DE ALERTA INMEDIATA CON DAMARAS DE VIGILANCIA OARA DAR MAYOR SEGURIDAD EN CONTRA DE LA DELINCUENCIA O CUALQUIER OTRO SINIESTRO QUE SE PRESENTE EN TODA LA COLONIA CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR RAPICEZ Y DOTAR DE MAYOR SEGURIDAD Y AUXILIO EN CASO DE SER NECESARIO Y ASI VIVIR MAS TRANQUILOS.	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-130 LOS ANGELES	ALERTAMIENTO TEMPRANO EN LOS ANGELES	COLOCACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA, CONECTADAS A SISTEMA DE MONITOREO CON LA FINALIDAD DE PREVENIR EL DELITO Y TENER CALLES MAS SEGURAS PARA LA COMUNIDAD.	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-132 LOS CIPRESES	SEGURIDAD CON DISPOSITIVO PARA CIPRESES	ADQUIRIR MAS DE 50 PANTALLAS COMO DISPOSITIVO EN CONEXIÓN CON BASE PLATA PARA UNA ATENCION A LAS EMERGENCIAS DE LA COLONIA DE UNA MANERA MAS RAPIDA EN CONJUNTO DE PROTECCION CIVIL Y LAS ESTANCIAS QUE SE REQUIERAN PARA LA ATENCION DE LA COLONIA	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-133 LOS PICOS VI B	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN MI COLONIA	SE PLANTEA DOTAR DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE ALERTAMIENTO VECINAL CONECTADO A BASE PLATA PARA UNA REACCION POLICIACA OPORTUNA.	0.50	424,374	233,324	233,324	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-134 LOS REYES (AMPL)	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN AMPLIACIÓN LOS REYES	COLOCAR PANTALLAS COMO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE EMERGENCIA QUE PERMITA ATENDER DE UNA MANERA EFICAZ LAS EMERGENCIAS, COLOCADAS EN PUNTOS ESTRATEGICOS Y ROJOS DE LA COLONIA DONDE HAYA MAS INDICES DE DELINCUENCIA PARA QUE JUNTO CON SEGURIDAD PUBLICA Y BASE PLATA SE ATIENDA A LA POBLACION, FORMANDO UN CINTURON DE SEGURIDAD.	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-135 LOS REYES (PBLO)	DISPOSITIVO DE ALERTAMIENTO TEMPRANO	ES UN GABINETE METALICO QUE INCLUYE DOS SISTEMAS, UNO DE COMUNICACIÓN Y OTRO DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-137 MAGDALENA ATLAZOLPA (PBLO)	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN TU COLONIA	SE PRETENDE INSTALAR ESTRATEGICAMENTE LOS DISPOSITIVOS DENTRO DE LA COLONIA, ESTOS ESTAN CONECTADOS A BASE PLATA, ASI SE LOGRARA UNA AREA DE REACCION OPORTUNA DE LAS AUTORIDADES POLICIAS, MEDICAS, PROTECCION CIVIL, ALERTA AMBER Y SILVER.	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-138 MEXICALTZINGO (PBLO)	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA MEXICALTZINGO	SE PLANTEA QUE SE LES DOTE DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE ALERTAMIENTO VECINAL, CONECTADOS A BASE PLATA DELEGACIONAL, LOGRANDO ASI UNA ATENCION INMEDIATA Y OPORTUNA DEPENDIENDO LA EMERGENCIA	0.50	424,374	233,324	233,324	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-139 MIGUEL DE LA MADRID HURTADO	CAMARAS DE VIGILANCIA RINCONADA BARRIL.	INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA CON BOTON DE PANICO PARA EL CONTROL DE LA DELINCUENCIA Y DISMINUIR LOS ASALTOS	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-141 MINERVA	CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA MINERVA	COLOCAR CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA COLONIA MINERVA	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-144 MIXCOATL	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN LA MIXCOATL	GABINETE METALICO QUE INCLUYE 2 SISTEMAS UNA DE COMUNICACIÓN Y OTRA DE SEGURIDAD PUBLICA CON UNA ALARMA DE EMERGENCIA, POR LO QUE SE PUEDEN COMPARTIR TRANSMISION DE VIDEOS DIGITALES, FECHA Y HORA TEMPERATURA AVISOS DE PROTECCION CIVIL ESTA INTEGRADO POR BOTON DISPARADOR DE ALERTA, SENSOR DE MOVIMIENTO EN AUSENCIA CON CONEXION A LINEA TELEFONICA E INTERNET	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-145 MODELO (U)	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA LA UNIDAD MODELO	SE PLANTEA QUE SE DOTE DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE ALERTAMIENTOS VECINAL CONECTADOS A BASE PLATA, LOGRANDO ASI DARTE UNA ATENCION INMEDIATA Y OPORTUNA DEPENDIENDO TU EMERGENCIA.	0.50	424,374	233,324	233,324	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-146 MONTE ALBAN	CÁMARAS Y ALARMAS DE ALERTAMIENTO TEMPRANO EN MONTE ALBAN	GABINETE METALICO QUE INCLUYE DOS SISTEMA DE UNO DE COMUNICACION Y OTRO DE SEGURIDAD PUBLICA CON UNA ALARMA DE EMERGENCIA QUE FUNCIONA CON VIDEOS DE TIEMPO REAL, SENSOR DE AUSENCIA, SENSOR DE APERTURA DE PUERTA ENVIANDO LA ALERTA EN 5 SEGUNDOS A BASE PLATA PREVINIENDO ASI LA DELINCUENCIA EN LA COLONIA.	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-148 NA HAL TI (U HAB)	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN NA-HALTI	ADQUISICION E INSTALACION GABINETE METALICO QUE INCLUYE 2 SISTEMAS UNA DE COMUNICACIÓN Y OTRA DE SEGURIDAD PUBLICA CON UNA ALARMA DE EMERGENCIA, POR LO QUE SE PUEDEN COMPARTIR TRANSMISION DE VIDEOS DIGITALES, FECHA Y HORA TEMPERATURA AVISOS DE PROTECCION CIVIL ESTA INTEGRADO POR BOTON DISPARADOR DE ALERTA, SENSOR DE MOVIMIENTO EN AUSENCIA CON CONEXION A LINEA TELEFONICA E INTERNET	0.50	424,374	233,324	233,324	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-151 PALMITAS	SEGURIDAD PARA NUESTRA FAMILIA IVA!	INSTALAR UN SISTEMA DE ALERTAMIENTO INMEDIATA DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DAR MAYOR SEGURIDAD EN CONTRA DE LA DELINCUENCIA Y SINIESTRO A TODA LA POBLACION CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR RAPIDEZ Y DOTAR MAYOR SEGURIDAD Y AUXILIAR EN CASO DE SER NECESARIO Y ASI VIVIR MAS TRANQUILOS.	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-152 PARAISO	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN MI COLONIA	CONSISTE EN SEGURIDAD CON UN DISPOSITIVO EN NUESTRA COLONIA MAS AMPLIA	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-153 PARAISO (AMPL)	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN TU COLONIA	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-154 PARAJE SAN JUAN	ALERTAMIENTO TEMPRANO EN PARAJE SAN JUAN	COLOCACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD CON LA FINALIDAD DE PREVENIR EL DELITO EN LAS CALLES.	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-155 PARAJE ZACATEPEC	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN PARAJE ZACATEPEC	SE TRATA DE UN DISPOSITIVO QUE NOS ALERTE INMEDIATAMENTE Y PREVENGA DELITOS Y EN SUU CASO CONSISTE DE UN EQUIPO DE CAMARAS CON CONTROLES PARA PERSONAS DISCAPACITADAS Y CON UN CONTROL MOMENTANEO DE ACUERDO A LA NECESIDAD O PROBLEMA PRESENTE	0.50	424,374	233,324	233,324	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-156 PARAJES BUENAVISTA (TETECON)	POR UN TETECON SEGURO	COLOCAR CAMARAS VECINALES EN TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-157 PASEOS DE CHURUBUSCO	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN TU COLONIA	ES UN DISPOSITIVO QUE SE ENCUENTRA ENLAZADO A SEGURIDAD PUBLICA PARA COMUNICACIÓN CON LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD.	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-158 PEÑON VIEJO (U HAB)	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN TU CALLE	EL PROYECTO CONSISTE EN QUE SE PUEDAN METER CAMARAS DE VIGILANCIA QUE SE ENCUENTREN ENLAZADAS CON ALGUNA INSTITUCION DE SEGURIDAD PUBLICA (PARA 60 CAMARAS)	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-161 PREDIO DEGOLLADO	CAMARAS DE SEGURIDAD EN TENOCHTITLAN CASI ESQ. PLAN DE AYALA MAS SEGURIDAD PARA LA COLONIA	INSTALACION DE CAMARAS CONECTADAS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD YMAS PATRULLAS DE VIGILANCIA EN LA COLONIA YA QUE LUEGO SE ANDAN CORRETEANDO A BALAZOS EN PLENO DIA Y COMBATE AL NARCOMENUDEO	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-164 PROGRESISTA	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA LA PROGRESISTA	CONSISTE EN INSTALAR UNA TORRE CON CAMARAS DE VIGILANCIA Y ALARMA SONORA Y VISUAL.	0.50	424,374	233,324	233,324	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-167 PURISIMA ATLAZOLPA	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN TU COLONIA	SE PRETENDE INSTALAR ESTRATEGICAMENTE LOS DISPOSITIVOS DENTRO DE LA COLONIA, ESTOS ESTAN CONECTADOS A BASE PLATA, ASI SE LOGRARA UNA AREA DE REACCION OPORTUNA DE LAS AUTORIDADES POLICIACAS, MEDICAS, PROTECCION CIVIL, ALERTA AMBER Y SILVER.	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-168 PURISIMA I	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN AV. MICHOACAN (CAMARAS)	PARA DISMINUIR LA DELINCUENCIA Y FOMENTAR LA SEGURIDAD	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-169 REAL DEL MORAL (FRACC)	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD	SE PLANTEA QUE SE DOTE DE DISPOSITIVOS ALERTAMIENTOS VECINAL CONECTADOS A LA BASE PLATA PARA UNA REACION POLICIACA OPORTUNAINSTALANDO 60 DISPOSITIVOS EN TODA LA COLONIA(CAMARAS)	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-173 RICARDO FLORES MAGON (AMPL)	LA MEJOR ZONA TRABAJANDO POR TU SEGURIDAD CAMARAS DE SEGURIDAD	CONSISTE EN VIGILAS LOS CALLEJONES; LAS CAMARAS DE VOGLANCIA NOS AYUDARAN A TENER DE ALGUNA MANERA CONTROLANDO LOS CALLEJONES Y SI PASA ALGUNA ANOMALIA PROCEDER ADECUADAMENTE	0.50	424,374	233,324	233,324	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-175 SAN ANDRES TETEPILCO (PBLO)	POR MAS SEGURIDAD CON DISPOSITIVOS EN LAS CALLES Y AV. DE LA COL. SAN ANDRES TETEPILCO	SE PLANTEA, QUE SE DOTE DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE ALERTAMIENTO VECINAL; CONECTADOS A BASE PLATA PARA UNA REACCION POLICIACA OPORTUNA, ESTO SE APLICARA EN TODAS LAS CALLES DE LA PERIFERIA DE LA COL. SAN ANDRES TETEPILCO	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-176 SAN ANDRES TOMATLAN (PBLO)	POR TI UN BARRIO MEJOR VIGILADO	PARA PODER TENER UNA MAYOR VIGILANCIA Y PODER INHIBIR LA DELINCUENCIA DEL BARRIO, YA QUE ESTRAN EN DOMICILIOS ESTRATEGICAMENTE COLOCADAS YA QUE CADA EQUIPO DE CVAMARS DE VIGILANCIA CUENTA CON CUATRO CAMARAS Y ESTARAN CON VECINOS RESPONSABLES Y VEGILANTES	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-178 SAN ANTONIO CULHUACAN (BARR)	POR TI UN BARRIO MEJOR VIGILADO	PARA PODER TENER UNA MAYOR VIGILANCIA Y PODER INHIBIR LA DELINCUENCIA DEL BARRIO, YA QUE ESTARN EN DOMICILIOS ESTRATEGICAMENTE COLOCADOS YA QUE CADA EQUIPO DE CAMARAS DE VIGILANCIA CUNETA CON CUATRU CAMRAS Y ESTARN CON VECINOS RESPONSABLES Y VIGILANTES	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-179 SAN FRANCISCO APOLOCALCO	CAMARAS DE SEGURIDAD	EVITAR LA DELINCUENCIA EN LUGARES ESPECIFICOS DONDE SE JUNTAN PARA ROBAR	0.50	424,374	233,324	233,324	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-181 SAN JOSE (BARR)	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE ALERTAMIENTO VECINAL	SE PRETENDE INSTALAR ESTRATEGICAMENTE LOS DISPOSITIVOS DENTRO DE LA COLONIA YA QUE ESTOS ESTARAN CONECTADO A BASE PLATA , ASI SE LOGRARA UNA TREACCION OPORTUNA DE LAS AUTORIDADES.	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-182 SAN JOSE ACULCO	DISPOSITIVO DE SEGURIDA EN SAN JOSE ACULCO	SE PLANTEA QUE SE DOTE DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE ALERTAMIENTO VECINAL CONECTADO A BASE PLATA DELEGACIONAL, LOGRANDO ASI UNA ATENCION INMEDIATA Y OPORTUNA DEPENDIENDO LA EMERGENCIA	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-183 SAN JOSE BUENAVISTA	CAMARAS DE VIGILANCIA EN FLORENTINO CASTRO	CAMARAS DE VIGILANCIA POR DELINCUENCIA Y DROGADICCION	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-185 SAN JUAN CERRO (PJE)	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN TU CALLE	PROYECTO CAMARAS DE SEGURIDAD EN COLONIA PARA PREVENCIÓN DEL DELITO COMO ASALTOS CASA HABITACION. EN ESTE MECANISMO AYUDA YA QUE ESTA ENLAZADO, APOYADO A LA COLONIA CON SU SISTEMA DE ALERTA SISMICA, AMBER Y AMBULANCIA	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-188 SAN JUANICO NEXTIPAC (PBLO)	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CON CAMARA DE VIGILANCIA	SE DOTARA DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y ALERTAMIENTO VECINAL QUE SERAN CONECTADOS A BASE PLATA, PARA UNA REACCION OPORTUNA	0.50	424,374	233,324	233,324	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-189 SAN LORENZO 870 (U HAB)	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	ADQUISICION E INSTALACION GABINETE METALICO QUE INCLUYE 2 SISTEMAS UNA DE COMUNICACIÓN Y OTRA DE SEGURIDAD PUBLICA CON UNA ALARMA DE EMERGENCIA, POR LO QUE SE PUEDEN COMPARTIR TRANSMISION DE VIDEOS DIGITALES, FECHA Y HORA TEMPERATURA AVISOS DE PROTECCION CIVIL ESTA INTEGRADO POR BOTON DISPARADOR DE ALERTA, SENSOR DE MOVIMIENTO EN AUSENCIA CON CONEXION A LINEA TELEFONICA E INTERNET	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-190 SAN LORENZO TEZONCO (BARR)	"BARRIO VIGILADO Y SEGURO" CON CAMARAS	COLOCACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN LA PERIFERIA Y CENTRO DEL BARRIO	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-191 SAN LORENZO TEZONCO (PBLO)	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN LA COLONIA	ADQUISICION E INSTALACION ES UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE CONSISTE UN GABINETE CON 2 SISTEMAS QUE UNO DE ELLOS ESTA CONECTADO A SEGURIDAD PUBLICA Y DE ALERTA TEMPRANO Y AVISA A PROTECCION CIVIL	0.50	424,374	233,324	233,324	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-194 SAN LORENZO XICOTENCATL (PBLO)	ALERTAMIENTO TEMPRANO EN PREVENCIÓN DEL DELITO UTILIZANDO BOTONES DE ALERTA CON VIDEOCAMARAS	ESTO CONSISTE PARA MAYOR SEGURIDAD DE LAS PERSONAS QUE VIVEN SOLAS Y PARA LOS ESTO CONSISTE PARA MAYOR SEGURIDAD DE LAS PERSONAS QUE SALEN TEMPRANO DE SUS CASAS PARA PERSONAS QUE VIVEN SOLAS QUE LLEGAN CON SUS CARROS EN LA MADRUGADA O YA DE NOCHE CON SOLO PRESIONAR EL BOTON TENDRAN UNA PRONTA ATENCION. SI UTILIZAN LOS BOTONES TENDRAN UNA PRONTA ALERTA CON VIDEOCAMARAS. PARA PREVENIR EL DELITO Y LA DELINCUENCIA.	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-196 SAN MIGUEL (BARR)	MI BARRIO SENDERO SEGURO	COMPRA INSTALACION DE VIDEO CAMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS AL SECTOR PLATA CON LOCALIZADOR GPS EN LOS PUNTOS MARCADOS EN MI PLANO ANEXO.	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-198 SAN NICOLAS TOLENTINO I	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN TU CALLE	SE PLANTEA QUE SE DOTE DE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Y ALERTAMIENTO VECINAL CONECTADOS A BASE PLATA PARA UNA REACCION POLICIAL OPORTUNA Y ASI TRATAR DE QUE LA COLONIA SE BENEFICIE DESTRUYENDO LA DELINCUENCIA	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-200 SAN PABLO (BARR)	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN MI BARRIO SAN PABLO	SE DOTARA DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y ALERTAMIENTO VECINAL QUE SERAN CONECTADOS A BASE PLATA, PARA UNA REACCION OPORTUNA	0.50	424,374	233,324	233,324	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-201 SAN PABLO I, II Y V-LOMAS DEL PARAISO	VIGILANDO SAN PABLO Y PARAISO!	COLOCAR CAMARAS DE VIGILANCIA PARA NUESTRA COLONIA SAN PABLO Y PARAISO PARA EVITAR QUE SIGAN LOS ASALTOS A LA COMUNIDAD	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-204 SAN SIMON CULHUACAN (BARR)	SAN SIMON VIGILADO	PONER CAMARAS DE VIGILANCIA EN LAS PRINCIPALES CALLES	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-205 SANTA BARBARA (BARR) I	COLONIA SEGURA	BRINDAR SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD POR MEDIO DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA PREVIENIENDO EL DELITO EN NUESTRA COLONIA	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-211 SANTA MARIA DEL MONTE	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN TU CALLE	SE TRATA DE TENER MAYOR SEGURIDAD EN LA COLONIA Y ASI MISMO REDUCIR INDICES DE DELINCUENCIA	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-213 SANTA MARIA TOMATLAN (AMPL)	VIGILANDO MI COLONIA	QUEREMOS CAMARAS DE SEGURIDAD YA QUE HEMOS SIDO VICTIMAS DE FRECUENTES ASALTOS, LAS CALLES SON:CERRADA DE FRESNOS ESQ. CON JUAN DE LA CIERVA Y HERMANOS LUMIERE CON HANK GONZALEZ	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-214 SANTA MARIA TOMATLAN (PBLO)	CAMARAS DE VIGILANCIA	POR MEDIO DE ESTE PROYECTO SE PUEDE ABARCAR MAYOR LA VIGILANCIA ENTRE VECINOS Y TRATAR DE PREVENIR EL DELITO	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-215 SANTA MARTHA ACATITLA	RED DE ALARMA PARA TU SEGURIDAD	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA COLONIA PARA AYUDAR A LOS VECINOS A COMBATIR LA DELINCUENCIA.	0.50	424,374	233,324	233,324	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-216 SANTA MARTHA ACATITLA SUR (AMPL)	ALARMAS VECINALES SANTA MARTHA ACATITLA SUR AMP.	EL PROYECTO CONSISTE EN PONER ALARMAS VECINALES EN LAS ESQUINAS MENCIONADAS EN LA COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA AMPLIACION	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-217 SANTA MARTHA ACATITLA (PBLO)	ALARMAS VECINALES EN LOS DOMICILIOS DE LA COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA (PBLO)	COMPRA DE ALARMAS VECINALES PARA TODOS LOS VECINOS DE LA COLONIA PARA LA PREVENCION DEL DELITO EN LA COLONIA U OTRO DISPONIBLE SIMILAR	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-219 SANTIAGO ACAHUALTEPEC (PBLO)	SEGURIDAD PARA TODOS.	COLOCACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN EL PUEBLO DE SANTIAGO PAR MONITOREAR LO QUE SUCEDE EN LAS CALLES CON MUCHA AFLUENCIA DE PEATONES	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-220 SECTOR POPULAR	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN TU COLONIA SECTOR POPULAR MAS SEGURA	SE PLANTEA QUE SE DOTE DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y ALERTAMIENTO VECINAL CONECTADO A BASE PLATA PARA UNA REACCION POLICIACA OPORTUNA	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-222 SIERRA DEL VALLE	ALERTAMIENTO TEMPRANO	GABINETE METALICO QUE INCLUYE DOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y OTRA DE SEGURIDAD PUBLICA CON UNA ALARMA DE EMERGENCIA	0.50	424,374	233,324	233,324	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-223 SINATEL	LOGRAR LA SEGURIDAD DE NUESTRA COLONIA	INSTALACION DE UNA TORRE CON CAMARAS DE VIGILANCIA Y ALARMA SONORA Y VISUAL INSTALADA EN LOS TELEFONOS CELULARES CON CONEXIÓN A LA PATRULLA Y A BASE PLATA	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-224 SINATEL (AMPL)	CAMARAS DE VIGILANCIA	COLOCACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN ALGUNAS CALLES DE LA COLONIA SOBRE TODO EN PUNTOS CLAVE(FOCOS ROJOS)SERVIRAN PARA MMONITOREAR LOS ASALTOS A PERSONAS, CASA Y EVENTOS DE EMERGENCIA.	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-225 SOLIDARIDAD EL SALADO (U HAB)	ALERTAMIENTO TEMPRANO EN PREVENCIÓN DEL DELITO UTILIZANDO BOTONES DE ALERTA CON VIDEOCÁMARAS	ESTO CONSISTE PARA MAYOR SEGURIDAD DE LAS PERSONAS QUE VIVEN SOLAS Y PARA LOS QUE ANDAN EN LA CALLE YA QUE CON PRESIONAR EL BOTON TENDRAN MAS PRONTA ATENCION, UTILIZANDO BOTONES DE ALERTA CON VIDEOCAMARAS.	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-227 STA MA AZTAHUACAN (PBLO)	DISPOSITIVO DE ALERTAMIENTO EN EL PUEBLO DE SANTA MARÍA AZTAHUACÁN POR MEDIO DE VIDEOCÁMARAS	EL SISTEMA DE ALERTAMIENTO TEMPRANO ESTA INTEGRADO POR BOTON DISPARADOR DE ALERTA; BOTON INALAMBRICO DISPARADOR DE ALERTA; SENSOR DE MOVIMIENTO EN AUSENCIA, SENSOR DE APERTURA DE PUERTA EN AUSENCIA.	0.50	424,374	233,324	233,324	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-229 TENORIOS	SEGURIDAD PARA NUESTRA FAMILIA ¡VA!	INSTALAR UN SISTEMA DE ALERTA INMEDIATA CON CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DAR MAYOR SEGURIDAD EN CONTRA DE LA DELINCUENCIA O CUALQUIER OTRO SINIESTRO QUE SE PRESENTE EN TODA LA COLONIA CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR RAPIDEZ Y DOTAR DE MAYOR SEGURIDAD Y AUXILIO EN CASO DE SER NECESARIO Y ASI VIVIR MAS TRANQUILOS.	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-231 TEXCOCO EL SALADO	ALERTAMIENTO TEMPRANO	ALERTAMIENTO TEMPRANO ESTA INTEGRADO POR BOTON DISPARADOR DE ALARMA, BOTON INALAMBICO, SENSOR DE MOVIMIENTO.	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-234 TULA (BARR)	POR TI UN BARRIO MEJOR VIGILADO	PARA PODER TENER UNA MAYOR VIGILANCIA Y PODER INHIBIR LA DELINCUENCIA DEL BARRIO, YA QUE ESTARAN EN DOMICILIOS ESTRATEGICAMENTE COLOCADAS YA QUE CADA EQUIPO DE CAMARA DE VIGILANCIA CUENTA CON CUATRO CAMARAS Y ESTARAN CON VECNOS RESPONSABLES Y VIGILANTES	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-241 VERACRUZANA (AMPL)	DISPOSITIVO DE ALERTAMIENTO TEMPRANO	SISTEMA INTEGRADO POR BOTON DISPARADOR DE ALERTA, BOTON INALAMBICO DISPARADOR DE ALERTA, SENSOR DE MOVIMIENTO EN AUSENCIA, CONEXIÓN A LINEA TELEFONICA CONEXIÓN A INTERNET	0.50	424,374	233,324	233,324	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-244 VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 3 (U HAB)	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN MI COLONIA	SISTEMA DE ALERTAMIENTO TEMPRANO, CONSISTE EN ALARMAS QUE ESTAN CONECTADAS A 2 SISTEMAS, UNO DE COMUNICACIÓN, OTRO DE SEGURIDAD, EL MATERIAL SERIA; GABINETE MECANICO, UN BOTON DISPARADOR DE ALERTA, BOTON INALAMBRICO, SENSOR DE MOVIMIENTO, CONEXION A LINEA TELEFONICA E INTERNET (60 ALARMAS).	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-246 VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 5 (U HAB)	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN MI COLONIA	SISTEMA DE ALERTAMIENTO TEMPRANO; CONSISTE EN ALARMAS QUE ESTAN CONECTADAS A DOS SISTEMAS, UNO DE COMUNICACIÓN OTRO DE SEGURIDAD PUBLICA; EL MATERIAL SERIA UN GABINETE MECANICO, UN BOTON DISPARADOR DE ALERTA, BOTON INHALAMBRICO, SENSOR DE MOVIMIENTO CONEXION DE LINEA TELEFONICA E INTERNET.	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-247 VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 6 (U HAB)	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN COLONIA	INSTALAR GABINETES METALICOS QUE INCLUYEN 2 SISTEMAS UNO DE COMUNICACION Y OTRO DE SEGURIDAD PUBLICA CON UNA ALARMA DE ENERGIA	0.50	424,374	233,324	233,324	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-251 ZACAHUITZCO	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN TU COLONIA	DISPOSITIVO DE ALERTAMIENTO TEMPRANO QUE CUENTA CON 2 SISTEMA (COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD PUBLICA CON ALARMA). PANTALLA FRONTAL: FUNCIONA COMO TRANSMISIONM DE VIDEOS DIGITALES FECHA Y HORA TEMPERATURA, AVISOS DE PROTECCION CIVIL, ETCETERA.	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-254 1A AMPLIACION SANTIAGO ACAHUALTEPEC	SEGURIDAD A MI COLONIA	CAMARAS DE VIGILANCIA DE MI COLONIA PARA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD Y PROTECCION DE NUESTRAS FAMILIAS	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-256 8A DE SAN MIGUEL (AMPL)	ALERTAMIENTO TEMPRANO EN OCTAVA AMPLIACIÓN SAN MIGUEL	COLOCACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD CON LA FINALIDAD DE PREVENIR EL DELITO EN LAS CALLES.	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-258 BUENAVISTA I	CIUDADANOS SEGUROS	EL PRINCIPAL OBJETIVO DE LAS CAMARAS ES QUE NUESTROS VECINOS SALGAN CON MAS SEGURIDAD EN LAS CALLES DE NUESTRA COLONIA SOLITAMOS QUE NOS INSTALEN CAMARAS QUE ESTEN COORDINADAS CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.50	424,374	233,324	233,324	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-259 BUENAVISTA II	SEGURIDAD PARA NUESTRA FAMILIA IVA!	INSTALAR UN SISTEMA DE ALERTAMIENTO INMEDIATO EN CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DAR MAYOR SEGURIDAD ENCONTRA DE LA DELINCUENCIA SINIESTRO Y A TODA LA COLONIA CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR RAPIDEZ Y DOTAR MAYOR SEGURIDAD DE AUXILIO EN CASO DE SER NECESARIO Y ASI VIVIR MAS SEGURO.	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-261 CERRO DE LA ESTRELLA II	VIGILANCIA DE ALTA SEGURIDAD	CAMARAS DE VIGILANCIA POR QUE EN MI COLONIA ESTA MUY PESADO CON LA DELINCUENCIA Y LA GENTE PIDE SEGURIDAD Y VIGILANCIA TANTO ELLOS COMO YO	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-264 CONSEJO AGRARISTA MEXICANO I	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	ADQUISICION E INSTALACION GABINETE METALICO QUE INCLUYE 2 SISTEMAS UNA DE COMUNICACIÓN Y OTRA DE SEGURIDAD PUBLICA CON UNA ALARMA DE EMERGENCIA, POR LO QUE SE PUEDEN COMPARTIR TRANSMISION DE VIDEOS DIGITALES, FECHA Y HORA TEMPERATURA AVISOS DE PROTECCION CIVIL ESTA INTEGRADO POR BOTON DISPARADOR DE ALERTA, SENSOR DE MOVIMIENTO EN AUSENCIA CON CONEXION A LINEA TELEFONICA E INTERNET	0.50	424,374	233,324	233,324	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-267 CONSTITUCION DE 1917 II	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN TU COLONIA	GABINETE METALICO QUE INCLUYA SISTEMA DE COMUNICACION Y SEGURIDAD PUBLICA CON UNA ALARMA DE EMERGENCIA Y TRANSMITIDA LA SEÑAL A BASE PLATA	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-269 DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL II	PARA MAYOR SEGURIDAD Y ALERTAMIENTO TEMPRANO Y OPORTUNO, INSTALAMOS BOTONES DE ALERTA	REALIZAR INSTALACION DE BOTONES DE ALERTA EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE LA COLONIA CONECTADOS AL SISTEMA DE SUGURIDAD PUBLICA (C4)	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-270 DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL III	PARA MAYOR SEGURIDAD ALERTAMIENTO TEMPRANO	INSTALACION DE BOTONES DE ALERTA EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE LA COLONIA, CONECTADOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-271 EJERCITO DE ORIENTE (U HAB) I	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN TU UNIDAD HABITACIONAL (CÁMARA DE VIGILANCIA)	EL PROYECTO COMPLETA LA INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA DE LA UNIDAD HABITACIONAL . LAS CUALES ESTAN ELAZADAS CON ALGUNA INSTALACION DE SEGURIDAD PUBLICA Y ASÍ MITIGAR EL ALTO INDICE DELICTIVO	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-272 EJERCITO DE ORIENTE (U HAB) II	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN TU UNIDAD HABITACIONAL	EL PROYECTO COMPLETA LA INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA DENTRO LA UNIDAD HABITACIONAL . LAS CUALES ESTARAN ELAZADAS CON ALGUNA INSTITUCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y ASÍ MITIGAR EL ALTO INDICE DELICTIVO (COMPRA ADQUISICION E INSTALACION)	0.50	424,374	233,324	233,324	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-273 ERMITA ZARAGOZA (U HAB) I	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN LA COLONIA	PODER CONTAR CON UN SISTEMA EFECTIVO Y SEGURO QUE ESTE CONECTADO AL SISTEMA AMBAR Y BASE PLATA	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-274 ERMITA ZARAGOZA (U HAB) II	ALERTAMIENTO TEMPRANO	COLOCACION DE DISPOSITIVOS DE VIGILANCIA YA SEAN CAMARAS Y ALARMAS MEDIANTE BOTONES, LOS CUALES PERMITAN TENER MAYOR CONTROL Y VIGILANCIA PARA LAS FAMILIAS Y UN MEJOR CONTROL PARA LA COLONIA	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-276 JOSE LOPEZ PORTILLO II	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-277 JUAN ESCUTIA I	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN TODA LA COLONIA JUAN ESCUTIA I	COMBATIR LA DELINCUENCIA Y DISMINUIR LA VENTA DE DROGAS, ESTUPEFACIENTES QUE SON DISTRIBUIDAS EN LA MISMA COLONIA JUAN ESCUTIA I.	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-278 JUAN ESCUTIA II	SEGURIDAD DIGITAL EN DISPOSITIVOS MÓVILES PARA JUAN ESCUTIA II	EL PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICION DE 57 KITS DE SEGURIDAD DIGITA, CONTANDO CADA UNO COMO SE DESCRIBE EN EL ANEXO 1	0.50	424,374	233,324	233,324	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-279 LEYES DE REFORMA 3A SECCION I	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN TU COLONIA	EL PROYECTO CONSISTE EN PREVENIR EL DELITO Y ORIENTAR A LAS PERSONAS SOBRE ALERTAS SISMICAS ESTAS ALARMAS ENTRAN CONECTADAS A LA BASE PLATA AL SISTEMA DE AGUAS EN CASO DE ALGUNA INUNDACION. TAMBIEN AHÍ MISMO SE CONECTARA A LA ALERTA AMBER ASI SE PREVIENE EL DELITO Y CONSECUENCIAS NATURALES EN TU COLONIA.	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-282 LOMAS DE LA ESTANCIA II	PROTEGIENDO MI COLONIA.	CONSISTE EN COLOCACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA MAYOR SEGURIDAD DE NUESTROS NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS Y MEJOR CALIDAD DE VIDA EN NUESTRA COLONIA.	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-283 LOMAS DE SAN LORENZO I	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	ADQUISICION E INSTALACION GABINETE METALICO QUE INCLUYE 2 SISTEMAS UNA DE COMUNICACIÓN Y OTRA DE SEGURIDAD PUBLICA CON UNA ALARMA DE EMERGENCIA, POR LO QUE SE PUEDEN COMPARTIR TRANSMISION DE VIDEOS DIGITALES, FECHA Y HORA TEMPERATURA AVISOS DE PROTECCION CIVIL ESTA INTEGRADO POR BOTON DISPARADOR DE ALERTA, SENSOR DE MOVIMIENTO EN AUSENCIA CON CONEXION A LINEA TELEFONICA E INTERNET	0.50	424,374	233,324	233,324	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-286 LOMAS ESTRELLA 2A SECC II	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN TU CALLE	CONSISTE EN TENER UNA MEJOR SEGURIDAD EN LA COLONIA YA QUE SUFRIMOS CONSTANTEMENTE DE ASALTO, POR ESO MI PROYECTO CONSISTE EN COLOCAR DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LAS CASAS, SE BASA EN UTILIZARLO EN CASOS DE EMRGENCIA CON TAN SOLO APRETAR UN BOTON YA QUE ESTARACOMPARTIDO CENRALMENTE DESDE BASE PLATA TENDRA TRANSMISION DE VIDEOS DIGITALES CON FECHA Y HORA, PROTECCION CIVIL, ALERTA AMBER LAS 24 HRS. ALERTA SISMICA, ALERTAMIENTO SILVER, LA COLONIA TENDRA UNA MEJOR SEGURIDAD	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-288 REFORMA POLITICA II	ALARMAS VECINALES (TIPO CHICHARRA)	ALARMAS SONANTES PARA PREVENIR EL DELITO O UN CASO DE EMERGENCIA	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-289 SAN JUAN XALPA I	CAMINA SEGURO	INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIAEN LA UNIDAD HABITACIONAL ASI COMO EN LA COLONIA	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-290 SAN JUAN XALPA II	POR UNA COLONIA MAS SEGURA	EN MI COLONIA HAY MUCHA INSEGURIDAD, MUCHOS PUNTOS ROJOS ES NECESARIO LA VIGILANCIA, POR MEDIO DE ALARMAS VECINALES	0.50	424,374	233,324	233,324	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-291 SAN MIGUEL TEOTONGO I	AQUI NACE LA SEGURIDAD PARA TODOS	COLOCACION DE ALARMAS CON LA FINALIDAD DE TENER CAMARAS DE VIGILANCIA CON LA ULTIMA TECNOLOGIA PARA VIGILAR NUESTRAS CALLES Y POR EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-292 SAN MIGUEL TEOTONGO II	ACORTAMOS DISTANCIAS PARA TU SEGURIDAD	COLOCACION DE ALARMAS PARA LA VIGILANCIA DE NUESTRA COMUNIDAD. ALARMAS QUE SE ACTIVEN VIA INTERNET Y DIGITAL PARA MAYOR SEGURIDAD.	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-293 SAN MIGUEL TEOTONGO III	TU SEGURIDAD ES PRIMERO EN SAN MIGUEL TEOTONGO III	LA FINALIDAD DE ESTE PROYECTOS TENER MAS SEGURIDAD PARA LAS ESCUELAS, MERCADOS, ETC. Y PROTEGER Y PREVENIR LA DELINCUENCIA DE LA CIUDADANIA. TAMBIEN PARA RECONOCER ALGUNA ANOMALIA QUE SE PRESENTE. Y ALGUNA EMERGENCIA QUE SE NECESITA AL INSTANTE ES POR ELLO SE PIDEN CAMARA O SISTEMA DE MONITOREO.	0.50	424,374	233,324	233,324	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-294 SAN MIGUEL TEOTONGO IV	POR UNA COLONIA SEGURA EN SAN MIGUEL TEOTONGO IV	CON LA FINALIDAD DE CONSEGUIR TRANQUILIDAD EN DICHA COLONIA PARA CONSEGUIR EN FORMA Y TIEMPO INMEDIATO LA AYUDA REQUERIDA EN ALGUN HECHO DE EMERGENCIA, CONTAR CON UNA ATENCION A LA CIUDADANIA EN CASO DE NECESITAR AYUDA EMERGENTE, ES POR ELLO QUE SE REQUIERE UN SISTEMA DE MONITOREO PARA LLEGAR AL FIN REQUERIDO.(CAMARAS DE SEGURIDAD)	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-297 SANTA MARIA AZTAHUACAN (EJ) I	DISPOSITIVO DE ALERTAMIENTO EN EJIDOS DE SANTA MARÍA AZTAHUACÁN	EL SISTEMA DE ALERTAMIENTO TEMPRANO ESTA INTEGRADO POR UN BOTON DISPARADOR DE ALERTA INALAMBRIICO DISPARADOR DE ALERTA CENSOR DE MOVIMIENTO EN AUSENCIA, SENSOR DE APERTURA DE PUERTA.	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-298 SANTA MARIA AZTAHUACAN (EJ) II	SANTA MARIA AZTAHUACÁN SEGURA	DOTAR DE LA INSTALACION DE ALARMAS VECINALES DEL MAYOR NUMERO DE VECINOS COMO SEA POSIBLE CON EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017 GENERANDO UNA ORGANIZACIÓN PREVENTIVA EN MATERIA DE INSEGURIDAD MEDIANTE COLOCACION DE BOTONES EN LOS DOMICILIOS	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-299 STA MARTHA ACATITLANTE (AMPL) I	ALERTAMIENTO TEMPRANO	GABINETE METALICO QUE INCLUYE 2 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y UNO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.50	424,374	233,324	233,324	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-300 STA MARTHA ACATITLANTE (AMPL) II	ALERTAMIENTO TEMPRANO (CÁMARAS)	GABINETE METALICO QUE INCLUYE DOS SISTEMAS, UNO DE COMUNICACIÓN Y UNO DE SEGURIDAD PUBLICA CON UNA ALARMA DE EMERGENCIA	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-301 TEPALCATES I	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (ALERTAMIENTO TEMPRANO) EN TEPALCATES I	TENER MAS Y MEJOR SEGURIDAD Y QUE LOS VECINOS TENGAN OTRA ALTERNATIVA	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-302 TEPALCATES II	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN TEPALCATES II (CÁMARAS)	SE AGREGA ANEXO TECNICO DEL DISPOSITIVO	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-303 VALLE DE SAN LORENZO I	POR UNA COLONIA TRANQUILA Y SEGURA	CAMARAS DE VIGILANCIA ADQUISICION, INSTALACION ASI COMO LA EDUCACION DE TALLERES ESTRATEGICOS PARA SABER EL USO DE ELLAS E IMPLEMENTAR UNA ORGANIZACIÓN CON LOS VECINOS PARA LA SEGURIDAD DE LA COLONIA	0.50	424,374	233,324	233,324	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-304 VALLE DE SAN LORENZO II	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN VALLE DOS	ADQUISICION E INSTALACION GABINETE METALICO QUE INCLUYE DOS SISTEMAS UNO DE COMUNICACIÓN Y OTRO DE SEGURIDAD PUBLICA CON Y ALARMA DE EMERGENCIAS POR LO QUE SE PUEDEN COMPARTIR TRANSMISION DE VIDEOS DIGITALES, FECHA Y HORA, TEMPERATURA, AVISOS DE PROTECCION CIVIL ESTA INTEGRADA POR BOTONES PARADOR DE ALERTA SENSOR DE MOVIMIENTO EN AUSENCIA CONEXION A LA LINEA TELEFONICA Y CONEXION A INTERNET	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-305 XALPA I	MEJORAMIENTO DE LA CALLE MAIZ	CAMARAS DE SEGURIDAD EN CALLE Y CERRADA MAIZ PARA MAYOR SEGURIDAD	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-308 2A AMPLIACION SANTIAGO ACAHUALTEPEC I	CONTROL Y VIGILANCIA EN CALLES Y AREAS A CIEGAS	CAMARAS DE VIGILANCIA EN TETLALPA, LISA, NORMA, PRIMAVERA	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-313 JUAN ESCUTIA III	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN JUAN ESCUTIA III (ALERTAMIENTO TEMPRANO)	COMBATIR LA DELINCUENCIA Y DISMINUIR LA VENTA DE DROGAS ASALTOS (CASA Y TRANSEUNTES) EN LA COLONIA JUAN ESCUTIA III	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-314 LAS PEÑAS II	LAS PEÑAS II VIGILADA	INSTALACION DE 56 CAMARA DE VIDEAVIGILANCIA EN LAS CALLES Y PUNTOS ROJOS DE LA COLONIA	0.50	424,374	233,324	233,324	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-316 SANTA BARBARA (BARR) II	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN TU BARRIO	SE PLANEA QUE SE DOTE DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE ALERTAMIENTO A VECINOS CONECTADOS A BASE PLATA PARA UNA REACCION OPORTUNA A LA CIUDADANIA BENEFICIADA CON SEGURIDAD	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-317 SANTA MARIA AZTAHUACAN (U HAB)	ALERTAMIENTO TEMPRANO POR MEDIO DE CAMARAS DE VIGILANCIA	GABINETE METALICO QUE INCLUYE DOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y OTRO DE SEGURIDAD PUBLICA CON UNA ALARMA DE EMERGENCIA CON CAMARAS DE VIGILANCIA.	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-318 TENORIOS (AMPL)	SEGURIDAD PARA NUESTRA FAMILIA ¡VA!	INSTALAR UN SISTEMA DE ALERTA INMEDIATA CON CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DAR MAYOR SEGURIDAD EN CONTRA DE LA DELINCUENCIA O CUALQUIER OTRO SINIESTRO QUE SE PRESENTE EN TODA LA COLONIA CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR RAPIDEZ Y DOTAR DE MAYOR SEGURIDAD Y AUXILIO EN CASO DE SER NECESARIO Y ASI VIVIR MAS TRANQUILOS.	0.50	424,374	233,324	233,324	-
07-029 CHINAMPAS DE SANTA MATATLAN	CAMBIO DE TUBERIAS DE DRENAJE DE CALLEJONES	CAMBIAR TUBERIAS YA QUE TIENEN EN 27 O 30 AÑOS DE USO Y YA NO TRABAJAN CORRECTAMENTE SE HAN LLEGADO A FISURAR Y PROVOCAR FOCOS DE INFECCION	-	424,374	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-066 EL VERGEL	LIMPIA LAS TUBERIAS, NO MAS INUNDACIONES	REALIZAR DESAZOLVE EN TODA LA COLONIA Y ASI PREVENIR INUNDACIONES	-	424,374	-	-	-
07-119 LEYES DE REFORMA 1A SECCION	HIGIENE AMBIENTAL PARA TODOS	ENREJAR TODAS LAS ALCANTARILLAS DE LA COLONIA PARA EVITAR QUE LAS CUCARACHAS Y RATAS SALGAN DEL DRENAJE	-	424,374	-	-	-
07-186 SAN JUAN JOYA (PJE)	AGUA SEGURA PARA LA COLONIA	LIMPIEZA Y ARREGLOS DE TUBERIA EN LA COLONIA	-	424,374	-	-	-
07-202 SAN PEDRO (BARR)	DRENAJE Y RENCARPETADO	SE SOLICITA EL CAMBIO DE DRENAJE POR QUE ELLA ESTA MUY VIEJO Y SE ENCUENTRA EN UN MAL ESTADO, LAS AGUAS NEGRAS SE REGRESAN A LOS DOMICILIOS Y QUE EL ASFALTO O RENCARPETADO SE RETIRE Y SE COLOCO UNO NUEVO PUES SE VE Y SE ENCUENTRA DESNIVELADO.	-	424,374	-	-	-
07-209 SANTA CRUZ VII (U HAB)	CAMBIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE EDIFICIOS	EL PROBLEMA ES LA DIFERENCIA DE TUBERIA DEL DRENAJE POR SER DE DIAMETRO MUY ESTRECHO. SE SOLICITA EL CAMBIO DE TUBOS MAS GRANDES DE DIAMETRO PARA QUE NO EXISTAN BLOQUEOS EN EL SISTEMA. EL PROBLEMA ES DE LOS EDIFICIOS HACIA LA SALIDA DEL DRENAJE DE LA CALLE PRINCIPAL	-	424,374	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-245 VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 4 (U HAB)	PREVENCIÓN DE INUNDACIONES.	COMIENZO DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SOPORTABLE PARA EVITAR INUNDACIONES EN LA UNIDAD H.V.GUERRERO BENEFICIANDO EN UNA PRIMERA ETAPA A LOS VECCIONOS DE LA SMZ 4 EN UNA PRIMERA INSTANCIA TRATANDO CON ESTO DE INCLUIR A LAS DEMA SMZ EVITANDO CON ESTO MAS INUNDACIONES.	-	424,374	-	-	-
07-002 ALBARRADAS (U HAB)	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	PONER UN GIMNASIO AL AIRE LIBRE PARA MEJORAR LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA.	-	424,374	-	-	-
07-003 ALCANFORES (U HAB)	MAYOR SEGURIDAD	*CAMBIO DE MALLA CICLORINADE EN BARDAS LATERALES (2) Y TRASERA. *COLOCACION DE MALLA DE 1M SOBRE REJA, PORTONESY PUERTAS DE PEATONES*CAMBIO DE MALLA INDE EN PERIMETRO SISTERNA *COLOCACION DE CONSERTINA EN TODO EL PERIMETRO DE LA UNIDAD Y PARQUE CENTRAL *COLOCACION DE MALLA 2M EN PARQUE CENTRAL (2 LATERALES Y UNO DE FONDO)	-	424,374	-	-	-
07-004 ALLEPETLALI (U HAB)	GUARDICIONES Y BANQUETAS EN MI UNIDAD	REMOVER Y REPARAR BANQUETAS Y GUARDICIONES	-	424,374	-	-	-
07-006 ALVARO OBREGON (FRACC)	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BATALLA DE CULIACÁN	CAMBIO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POR NUEVAS EN BATALLA DE CULIACAN	-	424,374	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-008 ANTORCHA POPULAR I (U HAB)	CONCLUIR CON LA SEGUNDA PARTE DE RED DE AGUA, CAMBIO DE TUBERÍA POTABLE EN LA U. HAB ANTORCHA POPULAR	PARA TENER UNA MEJOR TUBERIA Y NO TENER ASÍ FUGAS Y NO GASTAR	-	424,374	-	-	-
07-009 APATLACO	"POR UN PASO SEGURO "	SE REQUIERE DE LA SUSTITUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	-	424,374	-	-	-
07-010 ARBOLEDAS	CONCRETO HIDRÁULICO CERRADA OAXACA	CONSISTE EN MEJORAR LA COLONIA PAVIMENTANDO LA CERRADA QUE LO NECESITA PARA PODER TRANSITAR MEJOR ADEMAS DE UTILIZAR UN MATERIAL RESISTENTE Y DURADERO CON CONCRETO HIDRAULICO	-	424,374	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-013 BARRANCAS GUADALUPE	DE "PARQUE COLIBRÍ" RECREATIVO	EL PRINCIPAL OBJETIVO DE ESTE PARQUE ES ALBERGAR UN AMBIENTE FAMILIAR LLENO DE VIDA YA QUE ESTE PARQUE RECREATIVO DA VIDA A LA COLONIA, NECESITA UNA RESTAURACION TOTAL (JUEGOS NUEVOS YA QUE LOS QUE ESTAN SE ENCUENTRAN EN MUY MALAS CONDICIONES LUMINARIAS NUEVAS YA QUE LAS QUE ESTAN SE ENCUENTRAN EN MUY MALAS CONDICIONES, COLOCAR LA PALAPA, ANUNCIOS PEQUEÑOS GIMNASIOS AL AIRE LIBRE YA QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES NO APTAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES, COLOCACION DE RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPASIDAD PARA QUE PUEDAN INGRESAR AL PARQUE)	-	424,374	-	-	-
07-021 CAMPESTRE POTRERO	POR EL BIEN DE LOS NIÑOS	COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE	-	424,374	-	-	-
07-022 CANANEA (U HAB)	ILUMINANDO Y HACIENDO DIGNOS LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DE CANANEA	LUMINARIAS PARA EL CIRCUITO DEPORTIVO CINTURON VERDE 2 CANCHAS DE FUTBO, BASQUETBOL Y PISTA PARA CORRER NIVELAR SUPERFICIES CON ARENA ROJA EN UNA CANCHA DE FUTBOL Y EN LA PISTA PARA CORRER, CONTRUCCION DE 4 BAÑOS PARA USARLOS	-	424,374	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-023 CARLOS HANK GONZALEZ	RENCARPETAMIENTO EN STA LUCIA Y VILLA CAÑAS	REENCARPETAR LA CALLE STA LUCIA VILLA CAÑAS CON LA FINALIDAD DE MEJORAR NUESTRAS CALLES	-	424,374	-	-	-
07-026 CE CUALLI OHTLI (U HAB)	TECHUMBRE	TECHUMBRE DE LAMINA ACALANADA GALVANIZADA AREA A CUBRIR APROXIMADA 24X 14 MTS. FORMA DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE DOS AGUAS (CANCHAMULTIFUNCIONALAL SERVICIO DE LA COMINIDAD)	-	424,374	-	-	-
07-030 CITLALLI	EQUIPOS DE EJERCITACION EN SALVADOR ALLENDE	ADQUISICION Y COLOCACION DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA REALIZAR EJERCICIO PARA MEJORAR LA SALUD DE LOS VECINOS DE LA COLONIA PAR ADISMINUIR LA OBESIDAD	-	424,374	-	-	-
07-035 CUCHILLAS DEL MORAL (U HAB)	DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CUCHILLAS DEL MORAL V-BIS	COMPRA DE 27 MOTO-BOMBAS E INSTALACION, COMPRA 27 FLOTADORES E INSTALACION, COMPRAR 27 TINACOS DE 1000 LITROS E INSTALACION	-	424,374	-	-	-
07-036 CUITLAHUAC (U HAB)	RECUBRIMIENTO DE CISTERNAS, BOMBAS, MANTENIMIENTO DE SOTANOS.	DAR MANTENIMIENTO A CISTERNAS YA QUE TIENE MUCHOS AÑOS SIN UN SERVICIO PARA BENEFICIO DE LA UNIDAD HABIATACIONAL.	-	424,374	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-037 CULHUACAN (PBLO)	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE MARCOS I BRUNET	PODER BENEFICIAR A LOS HABITANTES DE LA CALLE MARCOS I BRUNET, LA CALLE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE DETERIORO GRAVE, ES UNA VIA PRINCIPAL	-	424,374	-	-	-
07-045 EJTO CONSTITUCIONALISTA II (U HAB)	CONTINUACIÓN CASA DE CULTURA	AL AMPLIAR LA CASA DE CULTURA Y HACER LOS ACABADOS NECESARIOS PARA CONCLUIR LA CASA DE CULTURA Y PODER IMPARTIR ACTIVIDADES DIFERENTES PARA LA COLONIA	-	424,374	-	-	-
07-053 EL MIRADOR	COLOREANDO TU UNIDAD	CONSISTE EN PINTAR LOS EDIFICIOS Y SUS BARANDALES DE LA SECCION V Y HASTA LAS OTRAS SECCIONES SI ALCANZA EL PRESUPUETO	-	424,374	-	-	-
07-055 EL MOLINO	OBRAS Y SERVICIOS BANQUETAS	HACER NUEVAS BANQUETAS PROL. JAVIER ROJO GOMEZ	-	424,374	-	-	-
07-058 EL RODEO	CONSTRUCCIÓN MODULO DE VIGILANCIA	CONSTRUCCIONDE UN MODULO DE VIGILANCIA FRENTE AL DEPORTIVO QUE ESTA EN LA AV.ESTRELLA, COL. EL RODEO	-	424,374	-	-	-
07-060 EL SANTUARIO	LA MORA ALUMBRADA	ALUMBRAR CON REFLECTORES Y LUMINARIAS DE 7.5MTS DE ALTURA DENTRO DE LA U HAB LA MORA GRANDE Y SU ALREDEDOR	-	424,374	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-064 EL TRIUNFO	ACTIVACIÓN CIUDADANA	FÍSICA EL PROYECTO ES PARA LA CONSTRUCCION, DESARROLLO Y OBRA DE UN GIMNASIO DE BOLSILLO PARA CONTRIBUIR AL DEPORTE DE LOS CIUDADANOS DE LA COLONIA EL TRIUNFO, DE MODO QUE PROPONEMOS HABILITAR DE EQUIPOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE SOBRE EL CAMELLON UBICADO EN CALZADA LA VIGA, ENTRE EL EJE 5 SANTA MARIA PURISIMA Y EL EJE 6 CARDILOGOS, LOS EQUIPOS DE GIMNASIO SON DE PLASTICO Y METAL SOBRE UNA BASE DE CONCRETO.	-	424,374	-	-	-
07-068 EL VERGEL TRIANGULO DE LAS AGUJAS II (U HAB)	MEJORANDO LA SEGURIDAD INTERNA DE LA UNIDAD	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS CASETAS DE VIGILANCIA QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA UNIDAD HABITACIONAL E INSTALACION DE PLUMAS ELECTRICAS PARA LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA U.H.	-	424,374	-	-	-
07-073 ESTRELLA CULHUACAN	SANEAMIENTO EN CANAL NACIONAL	LIMPIEZA EN CANAL NACIONAL YA QUE HAYMUCHA BASURA, ANIMALES MUERTOS Y DESPERDICIO. ADEMAS HAY DELINCUENCIA Y FALTA DE MANTENIMIENTO EN EL CANAL	-	424,374	-	-	-
07-075 F P F V (PREDIO EL MOLINO) (U HAB)	UNIDOS POR MI COLONIA, PINTURA DE REJA PERIMETRAL Y BARNIZAR A CASAS DE TABIQUE	PORQUE SON ACCESOS PRINCIPALES Y AL DETERIORARSE PROVOCAN LA CAIDA DEL ZAGUAN	-	424,374	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-076 FRANCISCO VILLA	LO MEJOR ES ILUMINAR TODA LA COLONIA	SE PRETENDE SUSTITUIR LAS 103 LUMINARIAS QUE FALTAN EN LA COLONIA, MAS AQUELLAS QUE SE ACUMULEN DESPUES DEL 6 DE JULIO DE 2016 VER MAPA ANEXO	-	424,374	-	-	-
07-077 FUEGO NUEVO	JUGUEMOS JUNTOS	SOLICITAMOS EL CAMBIO DE LOS JUEGOS UBICADOS EN HERMANOS LUMIER PORQUE YA ESTAN DETERIORADOS	-	424,374	-	-	-
07-083 GRANJAS ESTRELLA I	CONSTRUIR BANQUETAS Y REPARACIÓN EN LAS CALLES REFORMA, MONZON Y ESTADO DE ANAHUAC	CONSTRUIR BANQUETA DONDE YA NO QUEDA NADA EN OTRAS ES REPARACION YA QUE SE HAN LEVANTADO POR LA RAIZ DE LOS ARBOLES	-	424,374	-	-	-
07-084 GRANJAS ESTRELLA II	REENCARPETAMIENTO DE CALLES	LA REALIZACION DE REENCARPETAMIENTO DE LAS SIGUIENTES CALLES: 2A CERRADA DE HIDALGO, AV. HIDALGO, PROLONGACION OLIVOS, MONTES URALES, MONTES CIPRESES Y AV. SAN LUIS	-	424,374	-	-	-
07-085 GRANJAS ESTRELLA III	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	EN LA CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO EN EL TERRENO ANEXO A LA UNIDAD	-	424,374	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-087 GUADALUPE (BARR)	LUMINARIAS	CONSISTE EN DAR MAYOR ALUMBRAMIENTO A LAS CALLES DE MAYOR INSEGURIDAD PARA LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD ILUMINARIA TIPO BALIZA	-	424,374	-	-	-
07-088 GUADALUPE DEL MORAL	REPARACIÓN DE LOS GIMNASIOS Y ALUMBRADO DE LOS MISMOS	DARLES MANTENIMIENTO A LOS GIMNASIOS Y REPARAR LUMINARIAS	-	424,374	-	-	-
07-092 HUASIPUNGO (U HAB)	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE 1 CABALLO PARA 44 SOTANOS	COMPRA Y COLOCACION DE BOMBAS SUMERGIBLES DE UN CABALLO DE FUERZA PARA 44 SOTANOS DE NUESTROS EDIFICIOS CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INSTALACION DE UNA BOMBA EN CADA UNO DE LOS 16 EDIFICIOS EXISTENTES	-	424,374	-	-	-
07-093 HUITZICO-LA POBLANITA	JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE.	COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE JUNTO A LAS CANCHAS DE BASQUET QUE PERMITAN A LOS NIÑOS JOVENES Y ADULTOS MAYORES TENER UN ESPACIO DE RECREACION Y ACTIVACION FISICA	-	424,374	-	-	-
07-095 INSURGENTES	ILUMINANDO TU CAMINO	COLOCAR POSTES CON LUMINARIAS EN LAS CALLES DONDE ES POCO EL ALUMBRADO PUBLICO PARA GENERAR UN CAMINO SEGURO	-	424,374	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-097 JACARANDAS	UNA BIBLIOTECA EN EL PARQUE JUNTO AL MERCADO	UNA BIBLIOTECA QUE SE REALICE EN EL PARQUE QUE ESTA UBICADO ENTRE LEANDRO VALLE Y GUILLERMO GONZALES CAMARENA, YA QUE SE CUENTA CON EL ESPACIO Y AULA DIGITAL	-	424,374	-	-	-
07-106 LA ERA	CONSTRUCCIÓN DE UN CONSULTORIO MEDICO Y CISTERNA EN CENTRO DE SALUD DE LA ERA	LA CONSTRUCCION DE UN CONSULTORIO MEDICO Y CISTERNA ADICION AL AL CONSULTORIO QUE YA SE ENCUENTRA.	-	424,374	-	-	-
07-108 LA ESTACION	MEJORANDO LA ESTACION	EN LA CONTINUACION O TERMINACION DEL EQUIPAMIENTO DE LAS REJAS DE CONTENCIÓN PERIMETRALES YA QUE ESE ESPACIO TIENE QUE QUEDAR BIEN ASEGURADA YA QUE ES EL PASO DE LAS PERSONAS Y HAY MUCHA DELINCUENCIA Y MI COLONIA "LA ESTACION" ES MUY VULNERABLE A ELLOS	-	424,374	-	-	-
07-110 LA JOYITA	CANCHA DE FRONTÓN	EN LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FRONTON PARA BENEFICIO DE TODOS LOS VECINOS	-	424,374	-	-	-
07-115 LA POLVORILLA (AMPL)	REENCARPETADO DE CALLES	MEJORAR TODA LA COLONIA YA QUE SE ENCUENTRA MUY DETERIORADA	-	424,374	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-118 LAS PEÑAS I	PINTURA EN LA UNIDAD BRIGADA MORELOS -II-	POR FALTA DE TIEMPO SE ENCUENTRA MUY DETERIORADA	-	424,374	-	-	-
07-120 LEYES DE REFORMA 2A SECCION	MI COLONIA, MI CASA!!!	REALIZAR UN RECORRIDO POR LA COLONIA PARA SABER LA NECESIDAD DEL MANTENIMIENTO Y LOS SERVICIOS QUE SE NECESITAN CAMBIO Y REPARACION DE LUMINARIAS, CAMBIO DE COLADERAS, CAMBIO DE POZOS DE VISITA BACHEO Y RECARPETADO EN CUANTO A DESALSOVES ES NECESARIO AUN MAS EN TIEMPO DE LLUVIA, ASI COMO DESALSOVE EN POZOS DE VISITA DAR MANTENIMIENTO DE IMAGEN URBANA, PINTAR GUARNICIONES, PODAR ARBOLES.	-	424,374	-	-	-
07-126 LOMAS EL MANTO	LOMAS EL MANTO Y SU CASA DE CULTURA	INSTALAR UNA RED DE INTERNET QUE DE SERVICIOS GRATUITOS A LA COLONIA CALLES CDA. PERAS, MANZANAS, DURAZNO, CHIRIMOYAS, NARANJAS, SANSORES PEREZ	-	424,374	-	-	-
07-127 LOMAS ESTRELLA III (U HAB)	ESTRELLA	NECESITAMOS ASFALTAR EL AREA VEHICULAR DENTRO DE LA UNIDAD HABITACIONAL	-	424,374	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-128 LOMAS ESTRELLA 1A SECC (FRACC)	PAVIMENTACION Y BACHEO	PAVIMENTACION Y BACHEO EN AREAS QUE EN 50 AÑOS DE EXISTENCIA DEL FRACCIONAMIENTO NO HAN RECUBIDO MATENIMIENTO	-	424,374	-	-	-
07-131 LOS ANGELES APANOAYA	MALLA PERIMETRAL, PASTO SINTETICO LUMINARIAS Y CUBIERTA Y TECHO	CUBIERTA METALICA, MALLA Y CANCHA PERIMETRAL, LUMINARIAS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN JUEGOS DE FUTBOL, BASQUETBOL Y PUNTO DE REUNION EN CASO DE SISMO, INSTALACION DE TECHO Y PASTO SINTETICO	-	424,374	-	-	-
07-136 M MAZA DE JUAREZ (U HAB)	MEJORAMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA	CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE INTALACION DE FILTROS, MOTOBOMBAS DE 15 HP TRIFASICAS Y TIMERS, PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO ACTUAL, HACIENDOLO EFICAZ Y ASI YA NO DEPENDER DE PERSONAS EN SU MANEJO	-	424,374	-	-	-
07-140 MINAS POLVORILLA (U HAB)	PISTA DE PATINAJE Y PARA ANDAR EN BICICLETA	EL PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO CONTRIBUIR UNA PISTA DE PATINAJE DE 10 X20 METROS QUE ESTARA UBICADOEN UNA DE LAS PLAZAS DE LA COMUNIDAD, MATERIALES NECESARIOS, CEMENTO, ARENA, GRAVA, ARBOLES, VARILLA , MAS O MENOS	-	424,374	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-142 MIRASOLES (U HAB)	LUMINARIAS	CONSISTE EN ALUMBRAR LAS PARTES QUE SE ENCUENTRAN MUY OSCURAS	-	424,374	-	-	-
07-143 MIRAVALLE	MIRAVALLE ILUMINADO	LUMINARIAS QUE ALUMBREN LAS CALLES DE LA COLONIA Y DEN MAS SEGURIDAD A LOS VECINOS	-	424,374	-	-	-
07-147 MOYOCOYANI (U HAB)	MEJORAMIENTO DE FACHADAS Y CAMBIO DE HERRERIAS EN GENERAL Y PUERTA DE ACCESO PEATONAL	DAR CONTINUIDAD A PINTURA DE EDIFICIOS, ASI COMO CAMBIO DE HERRERIA AL EXTERIOR E INTERIOR DE LA U.H. MOYOCOYANI Y GENERAR PUERTA DE ACCESO PEATONAL	-	424,374	-	-	-
07-149 NORMA ISSSTE (U HAB)	AGUA LIMPIA	COLOCAR FILTROS EN CADA TINACO DE CADA DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD LA NORMA.	-	424,374	-	-	-
07-150 NUEVA GENERACION (U HAB)	CONTINUACION DE CAMBIO DE DRENAJE EN NUEVA GENERACION	SE LLEVARA A CABO EL CAMBIO DE DRENAJE YA QUE LOS QUE ESTAN EN USO YA ESTAN DESGASTADOS Y QUEBRADOS Y AMERITA EL CAMBIO	-	424,374	-	-	-
07-159 PLENITUD (U HAB)	LUMINARIAS E INSTALACIÓN ELECTRICA	CAMBIO DE CABLR YA QUE ESTA MUY DETERIORADO, CAMBIAR FOCOS FUNDIDOS Y FOTOCELAS DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TODA LA UNIDAD YA QUE TIENE 30 AÑOS DE ANTIGÜEDAD Y LA INSTALACION ES SUBTERRANEA	-	424,374	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-160 PLUTARCO ELIAS CALLES (U HAB)	PONER RAMPAS DE ACCESO EN LOS ANDADORES.	RAMPAS PARA LA UNIDAD HABITACIONAL EN APOYO A LOS ADULTOS MAYORES Y CON CAPACIDADES DIFERENTES EN LOS ANDADORES	-	424,374	-	-	-
07-162 PRESIDENTES DE MEXICO	MEJORANDO EL PASO DE TU CAMINO	MEJORANDO EL PASO DE TU CAMINO CONSISTE EN DARLE UNA RECONSTRUCCION Y MEJORA A LA GRAN MAYORIA DE BANQUETAS LOCALIZADAS EN LA COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, SUS CARACTERISTICAS PRINCIPALES SON: CONSTRUIR BANQUETAS DONDE NO LAS HUBIERA Y RECONSTRUIR LAS QUE SE ENCUENTRAN DAÑADAS O EN MAL USO: BTODO ESTO SE LOCALIZARA EN LAS CALLES DE LA COLONIA ANTES MENCIONADA EN LAS VIAS PRINCIPALES ASI COMO EN LAS CALLES SECUNDARIAS DONDE SE NECESITA, ESTE PROYECTO TRAERA CONSIGO MISMO EN BENEFICIO SOCIUAL EN VIALIDAD Y TRANSITO DE SUS HABITANTES Y UNA MEJORA EN EL BIENESTAR DE LOS MISMOS Y DE LA COLONIA COMO TAL	-	424,374	-	-	-
07-163 PRIVADA GAVILAN (U HAB)	PROTEGIENDO LAS ÁREAS COMUNES.	ARREGLAR AREA COMUN QUE SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE BASQUETBOL JUNTO A LA CAPILLA. CERCA CON REJA ANEXA FOTO	-	424,374	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-165 PROGRESO DEL SUR	BANQUETAS Y GUARNICIONES	EL CAMBIO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	-	424,374	-	-	-
07-166 PUENTE BLANCO	GYM AL AIRE LIBRE	ADQUIRIR APARATOS PARA HACER EJERCICIO CARDIO BASCULAR, BICLETA, PECTORAL, PARA QUE NUESTROS JOVENES Y ADOLESCENTES TENGAN UN ESPACIO PARA EJERCITARSE Y TENER UNA CALIDAD MEJOR DE VIDA Y SALUD	-	424,374	-	-	-
07-171 RENOVACION	REENCARPETADO EN AV. 2 Y 3 PT Y AV. 7 Y 8 (CARPETA ASFÁLTICA)	CAMBIO DE LA CAPA ASFALTICA POR DETERIORO	-	424,374	-	-	-
07-172 RICARDO FLORES MAGON	ASFALTANDO LA COLONIA	REACONDICIONAR EL ASFALTADO DE LAS CALLES PARA BENEFICIOS DE TRANSEUNTES Y HABITANTES	-	424,374	-	-	-
07-174 RINCONADA EL MOLINO	ILUMINANDO RINCONADA DEL MOLINO	PONER MAS POSTES (LUMINARIAS) PARA TENER UNA MAYOR SEGURIDAD EN LAS CALLES DONDE VIVIMOS YA QUE CON MAYOR FRECUENCIA SURGEN ASALTOS HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE	-	424,374	-	-	-
07-177 SAN ANTONIO (BARR)	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, HACER ABDOMINALES, BICICLETAS, CAMINADORA, EJERCITAR BRAZOS, CINTURA Y PIERNA	-	424,374	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-180 SAN IGNACIO (BARR)	POR UN CAMINO SEGURO	LOS VECINOS DE LA CALLE DE SAN IGNACIO SOLICITAN REENCARPETAMIENTO SE HACE CHARCOS DE AGUA Y NO PUEDEN PASAR LOS VECINOS.	-	424,374	-	-	-
07-184 SAN JUAN 2A AMPLIACIÓN (PJE)	CONTENEDORES DE BASURA	PONER CONTENEDORES EN LAS ESQUINAS DE LAS CALLES PARA RECOLECCION DE BASURA	-	424,374	-	-	-
07-192 SAN LORENZO TEZONCO 1 (U HAB)	AGUA LIMPIA Y DE CALIDAD	EL SISTEMA DE BOMBEO OCUPA UNA SUPERFICIE DE 900M2, LA CISTERNA TIENE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 30MTS POR 3MTS DE PROFUNDIDAD SE REQUIERE REPARAR GRIETAS Y FISURAS A LA TAPA LOZA CON SISTEMA PREFABRICADO PREVIA REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON APLICACIÓN DE IMPERCOAT, CALAFATEO CON IMPERCOAT, CEMENTO PLÁSTICO WET, UNIPLAS PLUS POT. IMPERMEABILIZAR MUROS INTERIORES DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO CON SIKAPLAN WT4220, PARA MINIMIZAR LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA. CONSTRUIR BARRA PERIMETRAL CON MUROS DE TABIQUE PARA RESGUARDAR EL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE.	-	424,374	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-193 SAN LORENZO TEZONCO II (U HAB)	AGUA LIMPIA Y DE CALIDAD (IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CISTERNA)	EL SISTEMA DE BOMBEO OCUPA UNA SUPERFICIE DE 900 METROS CUADRADOS, TIENE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 80 MTS POR 30 MTS DE PROFUNDIDAD, SE REQUIEREREPARAR GRIETAS Y FIGURAS A LA TAPA-LOZA CON SISTEMA PREFABRICADO, PREVIA REPARACION DE LA SUPERFICIO CON APLICACION DE IMPERCOAT, CALAFATEO CON IMPERCOAT, CEMENTO PLASTICO WET, UNIPLAS PLUS POT, IMPERMEABILIZAR MUROS INTERIORES DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO CON SIKAPLAN, CONSTRUIR BARDA PERIMETRAL CON MUROS DE TABIQUE Y TUBULARES PARA RESGUARDAR EL SISTEMA DE BOMBEO	-	424,374	-	-	-
07-199 SAN NICOLAS TOLENTINO II	TECHO SEGURO	IMPERMEABILIZAR LOS TECHOS DE LOS EDIFICIOS CON MATERIALES ECOLOGICOS	-	424,374	-	-	-
07-203 SAN SEBASTIAN TECOLOXTITLAN (PBLO)	PAVIMENTACIÓN	PAVIEMENTACION POR DEFORMACION DE LAS CALLES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIALIDAD TRANSITO DE LAS PERSONAS COMO DE LOS AUTOS	-	424,374	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-206 SANTA CRUZ MEYEHUALCO (PBLO)	PARA UNA MEJOR CONVIVENCIA RECREATIVOS	PARA UNA MEJOR CONVIVENCIA Y QUE CRESCA LA NIÑES SANA EN UN AMBIENTE POSITIVO PARA MEJORAR SU CONVIVENCIA CON LA SOCIEDAD	-	424,374	-	-	-
07-208 SANTA CRUZ VI (U HAB)	TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE LA UNIDAD HABITACIONAL SANTA CRUZ VI	TERMINAR LA OBRA DE SALON DE USOS MULTIPLES DE LA UNIDAD HABITACIONAL SANTA CRUZ VI. LOZA, VIDRIOS, VENTANAS, PUERTAS DE HERRERIA Y TODPOS LOS ACABADOS	-	424,374	-	-	-
07-212 SANTA MARIA TOMATLAN	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	PONER UNA PEQUEÑA AREA DE APARATOS PARA HACER EJERCICIO EN LA COLONIA	-	424,374	-	-	-
07-221 SIDERAL	MODULO DE VIGILANCIA	QUE SE CONSTRUYA UN MODULO DE VIGILANCIA, IMPLEMENTACION, DESARROLLO Y OBRA	-	424,374	-	-	-
07-226 STA ISABEL INDUSTRIAL	ILUMINA TU COLONIA	ILUMINAR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA PARA EVITAR EL DELITO	-	424,374	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-232 TLALTENCO (U HAB)	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS Y PINTURA DE FACHADAS	IMPERMEABILIZAR LAS AZOTEAS DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL TLALTENCO Y PINTAR LAS FACHADAS DE LOS EDIFICIOS	-	424,374	-	-	-
07-233 TLANEZICALLI (U HAB)	MEJORAMIENTO DE FACHADAS	EL PROYECTO CONSISTEEN APLANAR LAS CASAS POR CANAL DE CHALCOY EL RESTANTE BARNIZARLAS PARA QUE DEN UNA APARIENCIA MEJOR	-	424,374	-	-	-
07-235 USCOVI (U HAB)	CAMBIO DE DRENAJE	CAMBIO DE TUBERIA DEL DRENAJE PARA EVITAR INUNDACION EN LOS ANDADORES DE LA UNIDAD HABITACIONAL CON TUBOS QUE TENGAN MAYOR CAPACIDAD	-	424,374	-	-	-
07-236 VALLE DE LUCES (U HAB)	BARDA PERIMETRAL EN Y JUEGOS INFANTILES GIMNASIOS AL AIRE LIBRE	SE SOLICITA LA CONSTRUCCION DE UNA BARDA PERIMETRAL CON BASE DE CONCRETO Y POSTES METALICOS DE COLORES EN LOS JUEGOS Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE QUE SE UBICA ENTRE LA SECCION B Y C, A FIN DE PROTEGERLOS DE DETERIORO Y BRINDAR SEGURIDAD A LOS NIÑOS Y PERSONAS QUE LO UTILICEN	-	424,374	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-237 VALLE DE LUCES I	REHABILITANDO VALLE	CONSTA EN REHABILITAR EL CENTRO SOCIAL UBICADO EN CALLE RAYO EQUIPANDOLO PARA QUE LOS JOVENES PUEDAN HACER EJERCICIO Y DISFRUTAR DE ESTE ESPACIO EN BUENAS CONDICIONES	-	424,374	-	-	-
07-238 VALLE DE LUCES II	PAVIMENTACION EN LA COLONIA	PAVIMENTACION DE LAS CALLES Y ANDADORES D3E LA MANZANA 5 Y DE LAS CALLES DE ACCESO	-	424,374	-	-	-
07-240 VALLE DEL SUR	ILUMINANDO LA COLONIA	COLOCAR LUMINARIAS EN CADA CALLE PARA NO ESTAR A OSCURAS Y SALIR CON MAYOR SEGURIDAD	-	424,374	-	-	-
07-243 VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 2 (U HAB)	JUEGOS INFANTILES	TIENE COMO OBJETO EL RESCATE DE ESTA ZONA YA QUE LOS JUEGOS QUE EXISTENTES ESTAN EN MALAS CONDICIONES Y SON DE MUCHO RIESGO PARA LOS NIÑOS	-	424,374	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-248 VICENTE GUERRERO-SUPERMANZANA 7 (U HAB)	MEJORA PARA LA UNIDAD HABITACIONAL "VICENTE GUERRERO SM7	COMPRA DE PINTURA PARA EXTERIORES Y INTERIORES DE LOS EDIFICIOS, IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS, ASI COMO CISTERNAS, COMPRA DE TINACOS Y REPARACION DE LA BASE DE LOS MISMOS DONDE SE ESTA DETEREORANDO, CAMBIO DE PLAFON DE TODOS LOS PISOS, REMODELACION DE ESCALERAS.	-	424,374	-	-	-
07-250 XOPA (U HAB)	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 16 CUBOS DE LAS ESCALERAS	APLANAR O REFORZAR LOS CUBOS	-	424,374	-	-	-
07-252 ZONA MILITAR FAVE SEDENA (U HAB)	PAVIMENTACION PARA FAVE SEDENA	BACHEO EN TODAS LAS AREAS DEL INTERIOR DE LA UNIDAD FAVE SEDENA	-	424,374	-	-	-
07-253 12 DE DICIEMBRE	ALUMBRADO Y ADECUACIÓN DEL CALLEJON	CAMBIO DE LUMINARIAS Y DE POSTES	-	424,374	-	-	-
07-257 9 1/2 - FRANCISCO VILLA (EJERCITO CONSTITUCIONALISTA) (CONJ HAB)	PINTURA PARA FACHADAS DENTRO DEL CONJUNTO HABITACIONAL FRANCISCO VILLA 9 1/2	PARA DARLE OTRA IMAGEN A LA COLONIA	-	424,374	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-260 CERRO DE LA ESTRELLA I	MEJORANDO MI CASA DE CULTURA	EL PROYECTO DE LA CASA DE CULTURA CONSISTE EN REMODELAR LA MISMA, YA QUE SE NECUENTRA EN CONDICIONES NO APTAS NI SALUBRES DEBIDO A QUE EL FUNCIONAMIENTO DEL BAÑO NO SIRVE Y SE REQUIERE REPARA Y PI NTAR ESCALERAS Y APAREDES ASI COMO EL BAÑO MENCIONADO, CABE MENCIONAR QUE LA INSTALACION DE LUZ ELECTRICA ESTAN EN MALAS CONDICIONES	-	424,374	-	-	-
07-262 CHINAMPAC DE JUAREZ I	POR UNA MEJOR SALUD (AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CHINAMPAC DE JUÁREZ I).	POR UNA AMPLIACION PAR AMEJORAR EL SERVIDIO Y ATENDER A MAS PERSONAS (COSNTRUCCION DEL SEGUNDO NIVEL DEL CENTRO DE SALUD)	-	424,374	-	-	-
07-263 CHINAMPAC DE JUAREZ II	BARDAS PERIMETRALES	POR TENER UNA MEJOR COLONIA DIGNA Y SEGURA PARA TODOS LOS HABITANTES	-	424,374	-	-	-
07-265 CONSEJO AGRARISTA MEXICANO II	ILUMINANDO EN AGRARISTA	PONER MAS POSTES CON LAMPARAS EN LAS CALLES Y ALUMBRAR AQUELLOS ESPACIOS DEMASIADO OSCUROS	-	424,374	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-266 CONSTITUCION DE 1917 I	MEJOR LUZ, MEJOR VIDA	INSTALACION DE LUMINARIAS EN AREAS CON LAMPARAS TIPO LED UN TOTAL DE 15 EN POSTES DEL METAL PARA COLOCAR EN LA ZONA DE ARBOLES DEL JARDIN CENTRAL DEL CONDOMINIO DE LA UNIDA ABITACIONAL "CONSTITUCION DE 1917"	-	424,374	-	-	-
07-268 DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL I	MODULO DE ATENCION CIUDADANA CLUB DEPORTIVO LA 25	CONSTRUCCION DEL MODULO DE PARTICIPACION CIUDADANA UBICADO EN CALLE VILLA BRUZUAL S/N	-	424,374	-	-	-
07-275 JOSE LOPEZ PORTILLO I	PINTANDO MI COLONIA	PINTAR LAS GUARDICIONES DE TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO I	-	424,374	-	-	-
07-280 LEYES DE REFORMA 3A SECCION II	MEJORANDO LA COLONIA	ARREGLAR LA ENTRADA QUE ES EL ARCO Y ZAHUAN(PORTON)QUITAR TODO Y PONER TODO NUEVO.	-	424,374	-	-	-
07-281 LOMAS DE LA ESTANCIA I	LOMAS DE LA ESTANCIA SIN BACHES	REPAVIMENTAR LAS CALLES DE LOMAS DE LA ESTANCIA PARA EVITAR DAÑOS EN LOS VEHICULOS DE LOS VECINOS Y MEJRAR LA IMAGEN DE LA COLONIA Y EVITAR QUE SE FORMEN LOS BACHES COLOCANDO ASFALTO DE BUENA CALIDAD	-	424,374	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-284 LOMAS DE SAN LORENZO II	TECHUMBRE EN FORO CULTURAL	CONSISTE EN PONER TECHUMBRE EN LONA O EN LA ESTRUCTURA DE FIERRO	-	424,374	-	-	-
07-285 LOMAS ESTRELLA 2A SECC I	MAS AGUA PARA LA COLONIA	RECONECTAR ENTRADA DE AGUA DIRECTA DE CALLE A CISTERNA CONSISTE EN PONER TUBERIA DE ESTA TOMA HACIA LA CISTERNA DE UNIDAD SAN NICOLAS TOLENTINO QUE SE UBICA EN TECNICOS Y MANUALES NO. 30 ENTRE CALLES CANAL DE CHALCO Y CINE MEXICANO - CINEMATOGRAFISTAS	-	424,374	-	-	-
07-287 REFORMA POLITICA I	"REFORMA ELECTORAL SIN BACHES, SEGURA PARA LOS PEATONES"	REHABILITACION DE VIA PUBLICA CON CARPETA ASFALTICA REDUCTORES DE VELOCIDAD TOPES SEÑALAMIENTOS VIALES Y BALIZAMIENTO	-	424,374	-	-	-
07-295 SANTA CRUZ MEYEHUALCO (U HAB) I	PROTECCIÓN DE HERRERÍA Y COLOCACIÓN DE BANCAS A LOS PARQUES DE LA SECUNDARIA	COLOCAR HERRERIA PARA PROTECCION DE TODOS LOS PARQUES PARA EL CUIDADO DE AREAS VERDES, ASI COMO COLOCACION DE BANCAS.	-	424,374	-	-	-
07-296 SANTA CRUZ MEYEHUALCO (U HAB) II	COLOCACIÓN DE BARANDALES (HERRERIA EN EL PARQUE).	TERMINAR DE COLOCAR LOS BARANDALES DE HERRERIA QUE HACEN FALTA EN EL PARQUE	-	424,374	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-306 XALPA II	MCDONALDS	COLOCAR UN PAQUETE DE JUEGOS DE PLASTICO NO DE FIERRO COMO LOS NIÑOS QUE VISTAN EL PARQUE SE LASTIMAN O CORTAN A CADA RATO QUEREMOS UNOS COMO LOS DEL MCDONALS ME DICEN OJALA NOS PUEDAN APOYAR CON EL PISO DE TARTAN	-	424,374	-	-	-
07-307 XALPA III	SEGURIDAD PARA XALPA III	REFORZAR LA SEGURIDAD DE XALPA 3 , PARA EVITAR LA EXPANSIÓN DE LA DELICUENCIA TENER MODULOS DE VIGILANCIA PARA UN APOYO EFICIENTE REALIZAR ENCUESTAS A LA COMUNIDAD	-	424,374	-	-	-
07-309 2A AMPLIACION SANTIAGO ACAHUALTEPEC II	VERDE	MEJORAR Y RECUPERAR EL PARQUE O ZONA VERDE QUE SE ENCUENTRA ATRÁS DEL MERCADO A UN LADO DE LA CLINICA EN MIGUEL DE LA MADRID COLOCANDO UNOS ARBOLES JUEGOS O REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS LOS FINES DE SEMANA EN DONDE SE INVOLUCRE A LOS VECINOS	-	424,374	-	-	-
07-315 ROTARIOS (U HAB)	IMPERMEABILIZAR LA COLONIA ROTARIA (EDIFICIOS A, B, C Y D, SALONES DE USOS MÚLTIPLES)	LIMPIEZA RESANADO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIFICIOS A B C Y D SALONES DE USOS MULTIPLES	-	424,374	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				124,341,466.0	40,131,662	40,131,662	-
07-319 CARLOS PACHECO (U HAB)	LUMINARIAS TIPO CERILLO PARA LA U.H. CARLOS PACHECO	COLOCAR LUMINARIAS TIPO CERILLO DENTRO Y PASILLOS U.HABITACIONAL CARLOS PACHECO	-	424,374	-	-	-
07-320 CHINAMPAC DE JUAREZ III	ALUMBRADO	EN QUE SE DISMINUYA LA DELINCUENCIA MAS LUZ PARA QUE PODAMOS UTILIZAR LAS AREAS COMUNES	-	424,374	-	-	-
07-321 PREDIO SANTA CRUZ MEYEHUALCO	POR UNA CALIDAD DE VIDA DIGNA CON LUMINARIAS DE POSTE CORTO (GENARO L. ESTRADA:CARLOS GRACIDA,PASILLO 5,AND 6 Y AV.STA. CRÚZ MEYEHUALCO)	LAS LUMINARIAS GARANTIZARAN LA SEGURIDAD EL LIBRE PASO DE LOS HABITANTES DEL PREDIO SANTA CRUZ MEYEHUALCO DANDO UNA CERTEZA DE TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD HACIA SUS PERSONAS ASI COMO A SU PATRIMONIO DANDO UNA CALIDAD DE VIDA EN UN SERVICIO QUE SE REQUIERE CON GRAN URGENCIA QUE MEJORARA RADICALMENTE EL ENTORNO DE LOS CIUDADANOS QUE HABITAN EL PREDIO	-	424,375	-	-	-

*Las cifras pueden variar por efectos del redondeo.

**El monto corresponde al 3% del total del presupuesto de la delegación autorizado en el Decreto de Presupuesto de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2017.

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
La Magdalena Contreras				29,352,023	-	-	-
08-030 Lomas De San Bernabe	MALLA PERIMETRAL Y MURO PERIMETRAL EN CALLE ORQUÍDEA, ENTRE ASTILLEROS Y OCOTEPEC	PROTEGER LINDERO DE BARRANCA TEXCALATLACO DE EROSIÓN Y TALUDES, MEJOR TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL, LEVANTAR UN PRETEL MAS ALTO DE CONCRETO O PIEDRA	-	564,462	-	-	-
08-037 Potrerillo (Ampl)	BARDA DE CONTENCIÓN EN ZONA DE ALTO RIESGO	EN LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ZONA DE RIESGO ALTO	-	564,462	-	-	-
08-038 Pueblo Nuevo Alto	BARDA PERIMETRAL Y MALLA EN LA BARRANCA EN CALLE 10 DE JUNIO	TENEMOS UNA PEQUEÑA BARRANCA Y FALTA UNA PARTE QUE SE LE PONGA UNA BARDA DE PIEDRA Y MALLA PARA EVITAR QUE SEA TIRADERO DE BASURA	-	564,462	-	-	-
08-049 Santa Teresa	RIO SEGURO, PREVENCIÓN PARA TI	CONSTRUCCIÓN DE UNA BARDA DE PROTECCIÓN O MURO DE CONTENCIÓN EN EL RIO TEXIMALOYA A LA ALTURA DE SANTA TERESA, COMO SE DESCRIBE EN EL MAPA, CON LA FINALIDAD DE PROTEGER A LOS HABITANTES DE LA ZONA QUE SE ENCUENTRA EN RIESGO POR LA CORRIENTE DEL RIO	-	564,462	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
La Magdalena Contreras				29,352,023	-	-	-
08-050 Subestacion	CONSTRUCCIÓN DE UN MURO PERIMETRAL PARA DELIMITAR CICLOVIA Y CALLE 3 DE SUBESTACIÓN.	CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN Y AL MISMO TIEMPO SIRVA PARA DELIMITAR LA CALLE 3ª CDA. DE SUBESTACIÓN (CAMINO AL GAVILLERO) Y LA CICLOVIA	-	564,462	-	-	-
08-051 Tierra Colorada	MURO DE CONTENCIÓN	CONSTRUIR UN PUENTE PARA AMPLIAR LA AVENIDA METROPOLITANA EN EL TRAMO ENTRE RIO ESLAVA Y LA CALLE PRIMERO DE MAYO	-	564,462	-	-	-
08-009 El Ocotil	AMPLIACIÓN EN UN SEGUNDO NIVEL, CONSTRUCCIÓN DE SALONES PARA DIVERSOS TALLERES	CONSTRUCCIÓN DE UN SEGUNDO NIVEL PARA LA CREACIÓN DE DOS A TRES AULAS PARA PROPORCIONAR DIVERSOS TALLERES	-	564,462	-	-	-
08-023 La Guadalupe	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES QUE SERVIRÁ PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES	CONTINUAR CON EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES ARRIBA DE LA CONASUPO, EL CUAL SERVIRA PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES	-	564,462	-	-	-
08-025 La Malinche	LONARIA PARA CUBRIR UN ESPACIO DE 50X15MTS.	COLOCAR UNA LONARIA QUE CUBRA TOTALMENTE EL ESPACIO PARA QUE LAS PERSONAS (ADULTAS Y NIÑOS SE PROTEJAN DEL SOL Y LA LLUVIA)	-	564,462	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
La Magdalena Contreras				29,352,023	-	-	-
08-008 Batan Viejo (El Maestro)	TERMINO DE SUSTITUCIÓN DE RED AGUA POTABLE	TERMINAR LA SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE SOBRE EL TRAMO DE LA COLONIA BATAN VIEJO	-	564,462	-	-	-
08-002 Barranca Seca	SEGURIDAD PÚBLICA	ADQUIRIR 5 MOTOCICLETAS PARA REALIZAR RONDINES	-	564,462	-	-	-
08-029 Las Palmas	AGUA CALIENTE PARA TODOS	COMPRA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES (PANELES SOLARES) NOS AYUDARÁ A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA ECONOMIA FAMILIAR	-	564,462	-	-	-
08-041 San Bartolo Ameyalco	2 MOTOS PARA RONDINES DE VIGILANCIA EN LA COLONIA SAN BARTOLO AMEYALCO	COMPRAR DOS MOTOS PARA REALIZAR RONDINES DE VIGILANCIA CON EL FIN DE REDUCIR LA DELINCUENCIA	-	564,462	-	-	-
08-045 San Jerónimo Aculco (Pblo.)			-	564,462	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
La Magdalena Contreras				29,352,023	-	-	-
08-052 Tierra Unida	CLASES DE OFICIOS	PROPONE QUE SE UTILICE EL MÓDULO DEPORTIVO TIERRA UNIDA PARA DAR CLASES DE OFICIOS	-	564,462	-	-	-
08-004 Cazulco (Barr)	ANDADOR	ADOQUINAR EL ANDADOR	-	564,462	-	-	-
08-007 El Gavillero	REPAVIMENTACIÓN DE VÍA PRINCIPAL	PAVIMENTACION DE CALLE FERROCARRIL DE CUERNAVACA DE LA BASE DE MICROBUSES DE GAVILLERO HASTA CALLE CAPULINES CON UN GROSOR DE PAVIMENTACION DE 6 A 10 CENTIMETROS CON FRESADO SIN DEMOLER EL ACTUAL.	-	564,462	-	-	-
08-012 El Toro	REENCARPETAMIENTO	REENCARPETAMIENTO DE TODA LA CALLE GERANIO ESQ. VIOLETA HASTA AZUCENA	-	564,462	-	-	-
08-020 La Carbonera	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	PAVIMENTAR LAS CALLES AV. CARBONERA, PINO, CANAL, CANALITO Y AYLE REPARACION DE ESTAS CALLES.	-	564,462	-	-	-
08-024 La Magdalena Atlitic (Pblo)	PAVIMENTACIÓN DEL ANDADOR BENITO JUÁREZ	PAVIMENTACION DEL ANDADOR BENITO JUÁREZ	-	564,462	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
La Magdalena Contreras				29,352,023	-	-	-
08-028 Las Huertas	PASOS FIRMES EN LAS HUERTAS, CONCRETO HIDRAULICO 3ª ETAPA	ES LA TERCERA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CIRCUITO DE LA COLONIA AHORA LAS CALLES BENEFICIADAS SON TEJOCOTE, CDA. DE TEJOCOTE, CDA. CAPULIN Y PERAL.	-	564,462	-	-	-
08-031 Lomas De San Bernabe (Ampl)	REPAVIMENTACIÓN	REENCARPETAMIENTO DE LAS CDA. FRESA, SEGUNDA DE FRESA Y CALLE RIO BRAVO	-	564,462	-	-	-
08-034 Pedregal 2 (Conj Hab)	PAVIMENTO CON ADOQUÍN	ADOQUINAR LA CIRCULACIÓN DE AUTOMÓVILES Y ESTACIONAMIENTO DEL CONJUNTO 4, CON MATERIAL SIMILAR DE LA CALLE PACHUCA	-	564,462	-	-	-
08-043 San Francisco	F.F. C.C SIN BACHES	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE F.F.C.C. DE SARÀBIA A PUEBLA EL CUAL SE ENCUENTRA EN PÉSIMO ESTADO	-	564,462	-	-	-
08-047 San Nicolas Totolapan	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CICLOPISTA	CAMBIAR EL PAVIMENTO DE LA CICLOPISTA QUE SE ENCUENTRAN DAÑADOS PARA UN MEJOR TRANSITO SE PEATONES Y CICLISTAS, ASI COMO PONER ARBOLES Y JARDINERAS EN LAS ORILLAS QUE MEJOREN LA IMAGEN Y PROMUEVAN LA ECOLOGIA	-	564,462	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
La Magdalena Contreras				29,352,023	-	-	-
08-053 Vista Hermosa	PAVIMENTACIÓN TIPO RAMPA DE LA CALLE PALOMA TORCAZ	CONSISTE EN LA PAVIMENTACIÓN TIPO RAMA DE LA CALLE PALOMA TORCAZ, LA CUAL SE SOLICITA SEA DE CEMENTO LA CALLE SE UBICA ENTRE CALLE COLUMBA Y ANDADOR PALOMA DOMÉSTICA EN LA CALLE VISTA HERMOSA	-	564,462	-	-	-
08-051 El Rosal	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS CONSULTORIOS DEL C.A.S.I. ROSAL	AMPLIAR LOS CONSULTORIOS O HACER OTRO NIVEL PORQUE LAS INSTALACIONES YA SON INSUFICIENTES	-	564,462	-	-	-
08-019 Ixtlahualtongo	RED AGUA POTABLE	QUE SE ENTUBE EL AGUA POTABLE QUE CORRE POR EX HACIENDA DE ESLAVA Y SE CONECTA CON LAS CALLES CAMINO AL OJO DE AGUA, IXTLAHUALTONGO, NOGAL Y VIA CHIQUITA.	-	564,462	-	-	-
08-013 Heroes De Padierna	BANQUETAS Y RE-ORDENAMIENTO VIAL QUE EVITE EL CONFLICTO EN HORAS ESCOLARES.	LA COLONIA PRESENTA CONFLICTOS VIALES POR DOBLE SENTIDO EN TODAS LAS CALLES ESPECIALMENTE EN HORAS PICO, SE SOLICITA RESEÑALIZACION Y RE-ORDENAMIENTO ASI COMO RENOVAR BANQUETAS	-	564,462	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
La Magdalena Contreras				29,352,023	-	-	-
08-015 Independencia Batan Norte (U Hab)	MANTENIMIENTO BANQUETAS Y ANDADORES	REPARACIÓN DE BANQUETAS Y ANDADORES EN MAL ESTADO EN LA CALLE PERIMETRAL DE CUAUTLI A CENZONTLE Y AND. DE CALLE MAYAHUEL (CASAS Y EDIFICIOS)	-	564,462	-	-	-
08-016 Independencia Batan Sur (U Hab)	REPARACIÓN Y NIVELACIÓN DE ANDADORES Y PLAZUELAS EN CALLES DEL BATAN SUR	REPARAR Y NIVELAR LAS PLAZUELAS DE LOS CUBOS DE LOS EDIFICIOS: ZANDUNGA, BAMBA, SON HUAPANGO, JARANA, DIANA, ADELITA, ESTRELLITA Y GAVIOTAS Y ANDADORES QUE LO REQUIEREN HUAPANGO, JARANA, DIANA, ADELITA, ESTRELLITA, BAMBA, ZANDUNGA.	-	564,462	-	-	-
08-017 Independencia San Ramon (U Hab)	REPARACIÓN DE ANDADORES, PLAZUELAS Y RAMPAS	REPARACIÓN DE CALLES AFECTADAS, PLAZUELA QUE HAN PERDIDO IMAGEN, RAMPAS PARA GENTE DISCAPACITADA Y DE LA 3RA. EDAD	-	564,462	-	-	-
08-022 La Cruz	REHABILITACIÓN DEL ANDADOR MEZCALITO Y CALLE FRANCISCO SARABIA	ARREGLANDO EL ANDADOR MEJORARIA LA CALIDAD DE PASO DE LOS PEATONES Y DE LA CALLE FRANCISCO SARABIA, MEJORAMIENTO VEHICULAR, SE SUGIERE CONCRETO ASFÁLTICO Y LA CORRELACIÓN DEL DRENAJE.	-	564,462	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
La Magdalena Contreras				29,352,023	-	-	-
08-035 Plazuela Del Pedregal	REEPAVIMENTACIÓN, MANTENIMIENTO LUMINARIAS Y JARDINES.	DE CAMBIAR EL PAVIMENTO QUE ESTA DAÑADO POR UNO DE MEJOR CALIDAD, ASI COMO DARLE MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS DAÑADAS Y A LOS JARDINES	-	564,462	-	-	-
08-044 San Francisco (Barr)	JUEGOS INFANTILES Y ÁREA LÚDICA	COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN ÁREA LIBRE DE PERTENENCIA SE BUSCA MATERIALES AMIGABLES DEL MEDIO AMBIENTE	-	564,462	-	-	-
08-048 San Nicolas Totolapan (Pblo)	RENOVACIÓN DE EMPEDRADO EN CJON. DEL RECREO 8	CAMBIO Y/O REPARACIÓN DEL EMPEDRADO DEL CALLEJÓN DEL RECREO YA QUE EL MAL ESTADO OCASIONA INCONVENIENTES Y ACCIDENTES ENTRE LOS PEATONES Y LOS AUTOMOVILES	-	564,462	-	-	-
08-014 Huayatla	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS BANQUETAS DE LA COLONIA HUAYATLA	COLOCAR BANQUETAS EN DONDE NO EXISTEN Y REMOZAR LAS EXISTENTES, DOTARLAS DE RAMPAS EN LAS ESQUINAS	-	564,462	-	-	-
08-039 Pueblo Nuevo Bajo	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN PRIVADA SAN FRANCISCO DEL #4 AL 48	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA PARA HABILITAR LA MOVILIDAD DE LOS PEATONES	-	564,462	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
La Magdalena Contreras				29,352,023	-	-	-
08-018 Infonavit (U Hab)	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS Y LUMINARIAS TIPO LED CON SENSOR	SE NECESITA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS AZOTEAS DE LOS EDIFICIOS Y LUMINARIAS PARA TENER MEJOR ALUMBRADO PUBLICO Y PREVENIR DELITOS O ROBOS DENTRO DE LA UNIDAD.	-	564,462	-	-	-
08-032 Lomas Quebradas	LUZ PARA LOS ESTUDIANTES	PONER LUMINARAS EN LA CERA DE ENFRENTA DE LA SECUNDARIA JOSE MARIA VELASCO Y LA PRIMARIA GUADALUPE FLORES ALONSO, LUMINARIAS DE 5M PARA TENER MEJOR SEGURIDAD Y TENER UNA IMAGEN DE ESTAS INSTITUCIONES.	-	564,462	-	-	-
08-036 Potrerillo	PONER/COLOCAR LÁMPARAS COMO DE ALTURA DE DOS METROS APROXIMADAMENTE (SOLARES) COMO LAS QUE HAY COLOCADAS EN EL FORO CULTURAL.	COLOCAR LÁMPARAS DE ESA ALTURA DE 2 MTRS. APROXIMADAMENTE PARA REFORZAR LAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO YA QUE SON INSUFICIENTES Y FUERON COLOCADAS CON MUCHO ESPACIO Y NO PERMITE DAR LA LUZ NECESARIA POR LAS NOCHES QUE SEAN SOLARES.	-	564,462	-	-	-
08-040 Puente Sierra	LUMINARIAS PARA PUENTE SIERRA	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LA INSTALACIÓN DE CELDAS SOLARES	-	564,462	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
La Magdalena Contreras				29,352,023	-	-	-
08-001 Atacaxco	TECHADO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE ATACAXCO	TECHAR EN SU TOTALIDAD LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE ATACAXCO, ASI COMO LUMINARIAS	-	564,462	-	-	-
08-003 Barros Sierra	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	INTALACIÓN DE EJERCITADORES, 20 APARATOS AL AIRE LIBRE EN "MODULO BARRO SIERRA"	-	564,462	-	-	-
08-005 Cuauhtémoc	GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y JUEGOS INFANTILES	COLOCAR UN GIMNASIO AL AIRE LIBRE GRANDE Y JUEGOS INFANTILES EN EL CAMELLÓN DE AV. LUIS CABRERA	-	564,462	-	-	-
08-006 El Ermitaño	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	INSTALAR UN GIMNASIO AL AIRE LIBRE, SOBRE CALLE ERMITAÑO Y ESQ. ESPERANZA	-	564,462	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
La Magdalena Contreras				29,352,023	-	-	-
08-011 El Tanque	MEJOREMOS NUESTRA CANCHA	TECHADO DE LA CANCHA CON POLICARBONATO Y EL ILUMINADO CON CELDAS SOLARES	-	564,462	-	-	-
08-021 La Concepción	CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DEPORTIVO	LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DEPORTIVO Y RECREATIVO PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS PARA TODOS LOS VECINOS Y OCUPAR ESPACIO LIBRE PARA EVITAR DELINCUENCIA EN LA COLONIA	-	564,462	-	-	-
08-033 Los Padres	CANCHAS MULTIFUNCIONAL, TECHADO DE CANCHAS, GRADAS Y BAÑOS.	TECHADO DE CANCHAS TIPO DOMO O NAVE INDUSTRIAL, GRADAS, BAÑOS Y UN PEQUEÑO SALÓN PARA USOS MULTIPLES, MINIMO DE UNA ÀREA DE 4X4 MTS. TABIQUE, LUZ Y VIGAS DE ACERO	-	564,462	-	-	-
08-042 San Bernabé Ocoatepec (Pblo)	GIMNASIO AL AIRE LIBRE CAMPO DEPORTIVO SAN BERNABE OCOTEPEC	EL GIMNASIO AL AIRE LIBRE ES UN LUGAR PUBLICO Y DE RECREACIÓN ASÍ COMO FOMENTO DEL DEPORTE Y A LA SALUD EN DONDE LA POBLACIÓN EN GENERAL PUEDE IR A EJERCITARSE	-	564,462	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
La Magdalena Contreras				29,352,023	-	-	-
08-027 Las Cruces	REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE SITIO EN LA ZONA ARQUEOLÓGICA DEL MAZATEPETL	REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE SITIO QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA ARQUEOLÓGICA DEL MEZATEPETL, CONSERVACIÓN DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, CONSERVACIÓN DEL MATERIAL EXPUESTO EN EL MUSEO, QUE PERMANEZCA ABIERTO AL PÚBLICO TODA LA SEMANA, ASÍ COMO DIFUSIÓN DEL MISMO EN TODA LA DELEGACIÓN.	-	564,462	-	-	-
08-026 Las Calles (Barr)	REMDELACIÓN DEL CLUB DE FUTBOL CENTRO SOCIAL CONCEPCIÓN SEGUNDA ETAPA	ACABADOS GENERALES DE PISOS TECHOS Y MUROS DE LA SEGUNDA ETAPA PRIMER Y SEGUNDO NIVEL	-	564,462	-	-	-

*Las cifras pueden variar por efectos del redondeo.

**El monto corresponde al 3% del total del presupuesto de la delegación autorizado en el Decreto de Presupuesto de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2017.

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Miguel Hidalgo				57,500,838	10,448,524	-	(100.0)
AGRICULTURA	NO MAS INUNDACIONES	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE	-	653,419	-	-	-
AHUEHUETES ANAHUAC	SEGURIDAD Y VIALIDAD DE AUTOS	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	-	653,419	-	-	-
AMERICA	INFRAESTRUCTURA URBANA	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	-	653,419	-	-	-
TORRE BLANCA (AMPLIACION)	REMODELACION Y PINTURA EN FACHADAS	REMODELACIÓN Y PINTURA DE FACHADAS	-	653,419	-	-	-
ANÁHUAC DOS LAGOS	LUMINARIAS DE VELA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE BRAZO CORTO	-	653,419	-	-	-
ANÁHUAC LAGO NORTE	POSTES VELAS CON LUMINARIAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE BRAZO CORTO	-	653,419	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Miguel Hidalgo				57,500,838	10,448,524	-	(100.0)
ANÁHUAC LAGO SUR	SENDERO SEGURO (TIPO VELA) 1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE BRAZO CORTO	-	653,419	647,254	-	(100.0)
ANÁHUAC LOS MANZANOS	SERVICIO DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD EN LA COLONIA (GRATUITO)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE BRAZO CORTO	-	653,419	647,254	-	(100.0)
ANÁHUAC MARIANO ESCOBEDO	REENCARPETAMIENTO	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	-	653,419	-	-	-
ANÁHUAC PERALITOS	REPARACION DE BACHES	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	-	653,419	-	-	-
ANGEL ZIMBRON	REPARACION Y PINTA DE FACHADAS	REMODELACIÓN Y PINTURA DE FACHADAS	-	653,419	-	-	-
ANZURES	LUMINARIA EN BANQUETAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE BRAZO CORTO	-	653,419	665,746	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Miguel Hidalgo				57,500,838	10,448,524	-	(100.0)
ARGENTINA ANTIGUA	CAMARAS DE VIGILANCIA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA	-	653,419	-	-	-
BOSQUE DE CHAPULTEPEC I, II Y III SECCIONES	ILUMINEMOS A CHAPULTEPEC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS CON CELDA SOLAR	-	653,419	-	-	-
BOSQUES DE CHAPULTEPEC (POLANCO)	BANQUETAS, GUARNICIONES Y TRES PICOS	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN MAL ESTADO	-	653,419	-	-	-
BOSQUES DE LAS LOMAS	RECUPERAR ESPACIOS PÚBLICOS, ZONA DE JUEGOS DE BOSQUE ABETOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS VERDES	-	653,419	653,418	-	(100.0)
CHAPULTEPEC (POLANCO)	MORALES BANQUETAS Y GUARNICIONES	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN MAL ESTADO	-	653,419	-	-	-
CHAPULTEPEC (POLANCO)	POLANCO CAMINO SEGURO POR POLANCO	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN MAL ESTADO	-	653,419	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Miguel Hidalgo				57,500,838	10,448,524	-	(100.0)
CUAUHTEMOC PENSIL	MEJORANDO MI COLONIA	REMODELACIÓN Y PINTURA DE FACHADAS	-	653,419	-	-	-
DANIEL GARZA	SEGURIDAD PARA EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS, CÁMARAS DE SEGURIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA	-	653,419	-	-	-
DANIEL GARZA (AMPLIACION)	ILUMINANDO LA AMPLIACIÓN DANIEL GARZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS CON CELDA SOLAR	-	653,419	-	-	-
DEL BOSQUE (POLANCO)	LUMINARIA EN CAMELLONES	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS CON CELDA SOLAR	-	653,419	-	-	-
TORRES TOREO	VIVIR SEGUROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA	-	653,419	-	-	-
DEPORTIVA PENSIL	PINTURA A FACHADAS	REMODELACIÓN Y PINTURA DE FACHADAS	-	653,419	647,254	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Miguel Hidalgo				57,500,838	10,448,524	-	(100.0)
FRANCISCO I MADERO	REENCARPETAMIENTO	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	-	653,419	-	-	-
GRANADA	SENDERO SEGURO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE FACHADA	-	653,419	-	-	-
GRANADA (AMPLIACION)	VIDEO CÁMARA DE VIGILANCIA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA	-	653,419	-	-	-
HUICHAPAN	COLOCACION DE LUMINARIAS, POSTE, BRAZO Y LUMINARIA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES Y LUMINARIAS DE BRAZO CORTO	-	653,419	665,746	-	(100.0)
IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	REENCARPETADO	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	-	653,419	-	-	-
IRRIGACION	RESCATE ARQUITECTÓNICO URBANO AMBIENTAL DEL PARQUE DE IRRIGACIÓN	RECUPERACIÓN DE DIVERSAS ÁREAS DEL PARQUE IRRIGACIÓN	-	653,419	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Miguel Hidalgo				57,500,838	10,448,524	-	(100.0)
LEGARIA	CAMARAS DE VIGILANCIA EN LAGO ONTARIO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA	-	653,419	647,254	-	(100.0)
LEGARIA (U HAB)	CAMBIO DE CERCAS PERIMETRALES DE AREAS VERDES	SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓNICA	-	653,419	-	-	-
LOMA HERMOSA (CONJ HAB)	PINTURA DE BARDA, ENREJADO AREA PERIMETRAL DE TODA LA UNIDAD	PINTURA Y MANO DE OBRA A REJA PERIMETRAL	-	653,419	647,254	-	(100.0)
LOMAS ALTAS	LUMINARIAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE BRAZO CORTO	-	653,419	-	-	-
LOMAS DE BARRILACO (LOMAS DE CHAPULTEPEC)	ATENCION A PLAGA DE LAS ESPECIES TILLARDSIA RECURVATE (HERO) Y MUERDAGO	ATENCIÓN A PLAGAS EN SUJETOS FORESTALES	-	653,419	-	-	-
LOMAS DE BEZARES	REORDENAMIENTO VIAL	PENDIENTE LA DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS POR ESTAR EN OBSERVACIONES DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD EL PROYECTO A EJECUTAR	-	653,419	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Miguel Hidalgo				57,500,838	10,448,524	-	(100.0)
LOMAS DE CHAPULTEPEC	TERMINACION DE ANDADORES EN BARRANCA DE BARRILACO	TERMINACIÓN DEL CIRCUITO PEATONAL DENTRO DE LA BARRANCA	-	653,419	-	-	-
LOMAS DE REFORMA	CAMARAS DE VIGILANCIA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA	-	653,419	-	-	-
LOMAS DE REFORMA (LOMAS DE CHAPULTEPEC)	REPAVIMENTAR REENCARPETADO	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	-	653,419	-	-	-
LOMAS DE SOTELO	LUMINARIAS TIPO VELA EN ZONAS OSCURAS DE ALTO RIESGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE BRAZO CORTO	-	653,419	-	-	-
LOMAS VIRREYES (LOMAS DE CHAPULTEPEC)	FONDO LEGAL	CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE LEGALIDAD SOBRE USO DE SUELO Y ÁREAS VERDES	-	653,419	-	-	-
LOS MORALES (POLANCO)	BACHEO EN LA CALLE DE HOMERO DE JAIME BALMES A LA GRANDE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE BRAZO CORTO	-	653,419	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Miguel Hidalgo				57,500,838	10,448,524	-	(100.0)
MANUEL AVILA CAMACHO	REPARACION DE DESAGÜE Y DESAZOLVE	PENDIENTE DE DEFINIR LOS TRABAJOS A REALIZAR TODA VEZ QUE EL DRENAJE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	-	653,419	-	-	-
MARINA NACIONAL (U HAB)	INSTALACION DE LAS FOTOCELDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS Y ALUMBRADO PUBLICO	REHABILITACIÓN DE FOTOCELDAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ALUMBRADO DE LA UNIDAD HABITACIONAL	-	653,419	-	-	-
MEXICO NUEVO	MEJORAMIENTO DE FACHADAS	REMODELACIÓN Y PINTURA DE FACHADAS	-	653,419	-	-	-
MILITAR 1K LOMAS DE SOTELO (U HAB)	CUADRO DE CINTA ASFALTICA PARA BANQUETAS	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN MAL ESTADO	-	653,419	-	-	-
MODELO PENSIL	SENDERO SEGURO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE BRAZO CORTO	-	653,419	647,254	-	(100.0)
MOLINO DEL REY	LUMINARIAS PARA CALLE ALICA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES Y LUMINARIAS DE BRAZO CORTO	-	653,419	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Miguel Hidalgo				57,500,838	10,448,524	-	(100.0)
MORALES SECCION ALAMEDA (POLANCO)	PASOS PEATONALES SEGUROS	REHABILITACIÓN DE PASOS SEGUROS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA COLONIA	-	653,419	-	-	-
MORALES SECCION PALMAS (POLANCO)	PAVIMENTACION DIVERSOS TRAMOS EN LA COLONIA	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	-	653,419	-	-	-
NEXTITLA	REMODELACION DEL JARDIN FELIPE LLERA	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN DEL JARDÍN FELIPE LLERA	-	653,419	-	-	-
NUEVA ARGENTINA (ARGENTINA PONIENTE)	LUMINARIAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE BRAZO CORTO	-	653,419	-	-	-
OBSERVATORIO	COLONIA SEGURO OBSERVATORIO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA	-	653,419	-	-	-
PALMITAS (POLANCO)	MEJORAR LOS CRUCES Y EVITAR ACCIDENTES A LOS CIUDADANOS	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	-	653,419	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Miguel Hidalgo				57,500,838	10,448,524	-	(100.0)
PENSIL NORTE	COMPRA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN DE BASURA	-	653,419	647,254	-	(100.0)
PENSIL SAN JUANICO	LUMINARIAS EN LAGO WINNIPEG DE FELIPE CARRILLO PUERTO Y LAGO GRAN OSO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE BRAZO CORTO	-	653,419	-	-	-
PENSIL SUR	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	-	653,419	-	-	-
PERIODISTA	ILUMINACION INTERNA ADICIONAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE BRAZO CORTO	-	653,419	665,746	-	(100.0)
PLUTARCO ELIAS CALLES	MI COLONIA ILUMINADA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE BRAZO CORTO	-	653,419	-	-	-
POLANCO REFORMA (POLANCO)	CALLES SEGURAS, CAMARAS DE SEGURIDAD EN LAS CALLES DE LA COLONIA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA	-	653,419	653,418	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Miguel Hidalgo				57,500,838	10,448,524	-	(100.0)
POPO	COLOCACION DE LUMINARIAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE BRAZO CORTO	-	653,419	-	-	-
POPO (AMPLIACION)	LUMINARIAS PARA UNA CALLE SEGURA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE BRAZO CORTO	-	653,419	-	-	-
REFORMA PENSIL	COLOCACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA	-	653,419	-	-	-
REFORMA SOCIAL	SENDERO SEGURO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE BRAZO CORTO	-	653,419	-	-	-
RINCON DEL BOSQUE	CRUCE SEGURO RUBEN DARIO Y CAMPOS ELISEOS	HABILITACIÓN DE PASOS SEGUROS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA COLONIA	-	653,419	-	-	-
SAN DIEGO OCOYOACAC	CÁMARAS DE SEGURIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA	-	653,419	653,418	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Miguel Hidalgo				57,500,838	10,448,524	-	(100.0)
SAN JOAQUIN	INFRAESTRUCTURA URBANA	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	-	653,419	-	-	-
SAN LORENZO TLALTENANGO	COLOCACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA	-	653,419	-	-	-
SANTO TOMAS	CAMARA DE VIGILANCIA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA	-	653,419	-	-	-
TACUBA	COLOCACION DE BOTES DE BASURA CON LIMPIEZA DE CALLES	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE BRAZO CORTO	-	653,419	647,254	-	(100.0)
TACUBAYA	"CALLE SEGURA"	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	-	653,419	-	-	-
TATA LAZARO	INSTALACION DE CAMARAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA	-	653,419	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Miguel Hidalgo				57,500,838	10,448,524	-	(100.0)
TLAXPANA	MEJORAMIENTO A UNIDADES HABITACIONALES	REMODELACIÓN Y PINTURA DE FACHADAS	-	653,419	-	-	-
TORRE BLANCA	SENDERO SEGURO (LUMINARIA TIPO VELA)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE BRAZO CORTO	-	653,419	-	-	-
UN HOGAR PARA NOSOTROS	AMPLIACION DE LA TUBERIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE	-	653,419	-	-	-
VENTURA PEREZ DE ALBA	REMOZAMIENTO DE FACHADA	REMODELACIÓN Y PINTURA DE FACHADAS	-	653,419	-	-	-
VERONICA ANZURES	ALUMBRADO TIPO VELA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE BRAZO CORTO	-	653,419	-	-	-
10 DE ABRIL	CAMARAS VIGILANCIA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA	-	653,419	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Miguel Hidalgo				57,500,838	10,448,524	-	(100.0)
16 DE SEPTIEMBRE	PROTECCION PARA TODOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA	-	653,419	-	-	-
5 DE MAYO	CAMINO SEGURO LUMINARIAS DE VELA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE BRAZO CORTO	-	653,419	-	-	-
ANAHUAC I	ALUMBRADO PÚBLICO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE BRAZO CORTO	-	653,419	647,254	-	(100.0)
ANAHUAC II	LUMINARIAS DE VELA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE FACHADA	-	653,419	-	-	-
ESCANDON I	PREVENCION AL DELITO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE BRAZO CORTO	-	653,419	-	-	-
ESCANDON II	CAMARAS DE VIGILANCIA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA	-	653,419	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Miguel Hidalgo				57,500,838	10,448,524	-	(100.0)
POPOTLA I	ALUMBRADO EN MAR CASPIO Y MAR DE BANDA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE BRAZO CORTO	-	653,419	665,746	-	(100.0)
POPOTLA II	ILUMINACIÓN DE LA COLONIA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE BRAZO CORTO	-	653,419	-	-	-
SAN MIGUEL CHAPULTEPEC I	SAN MIGUEL ILUMINADO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE FACHADA	-	653,419	-	-	-
SAN MIGUEL CHAPULTEPEC II	REMOZAMIENTO Y PINTURA DE FACHADA	REMODELACIÓN Y PINTURA DE FACHADAS	-	653,419	-	-	-

*Las cifras pueden variar por efectos del redondeo.

**El monto corresponde al 3% del total del presupuesto de la delegación autorizado en el Decreto de Presupuesto de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2017.

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Milpa Alta				31,230,754	8,773,762	8,773,762	-
SAN AGUSTIN OHTENCO	ENCARPETAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DE OHTENCO, MEJORES CALLES PARA OHTENCO.	SE REALIZARÁ EL ENCARPETAMIENTO DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN PARA VIALIDADES CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE PARA APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA, RENIVELACIÓN DE BROCAL DE POZO DE VISTA DE CONCRETO DE 60 CMS. PARA EL REENCARPETAMIENTO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE ORIZABA Y MATAMOROS Y CALLE MATAMOROS ENTRE ORIZABA Y NIÑOS HÉROES.	0.85	2,578,009	2,187,942	2,187,942	-
SAN ANTONIO TECOMITL	INTRODUCCIÓN AL DRENAJE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMÓN G. BONFIL Y ESCUELA PRIMARIA ROSA VILLANUEVA.	SE REALIZARÁ LA INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN DE DRENAJE, DONDE SE EFECTUARÁN TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA PARA EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO Y MURO BLOCK DE CONCRETO LISO, PISO DE CONCRETO, RELLENO CON TEZONTLE, INSTALACIÓN SANITARIAS HIDRAULICAS, REPELLADO Y APLANADO EN MUROS Y EMBOQUILLADO, APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES.	0.91	2,578,009	2,340,603	2,340,603	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Milpa Alta				31,230,754	8,773,762	8,773,762	-
SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO	REHABILITACIÓN DEPORTIVO.	DEL SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS PARA LA CUBIERTA DE GRADAS, COLOCACIÓN DE CANALÓN CUADRADO CON LÁMINA GALVANIZADA, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURAS, TECHO DE LAMINA GALVANIZADA, BARDA PERIMETRAL, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN DE PIEDRA BRAZA EN BARDA PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO, PAVIMENTO DE ADOCRETO, GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, COLOCACIÓN DE MOBILIARIO URBANO Y JUEGO INFANTIL, GIMNASIO AL AIRE LIBRE, ILUMINACIÓN URBANA CON TECNOLOGÍA.	0.99	2,578,009	2,550,816	2,550,816	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Milpa Alta				31,230,754	8,773,762	8,773,762	-
SAN FRANCISCO TECOXPA	ARCO TECHO PARA JARDÍN DE NIÑOS TECOXPA.	SE INSTALARA UN ARCO TECHO PARA JARDÍN DE NIÑOS TECOXPA, DONDE SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS PARA LA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO, EXCAVACIONES POR MEDIOS MECÁNICOS, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO, SUMINISTRO Y HABILITADO DE ELEMENTOS DE ACERO ESTRUCTURAL, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA ELEMENTOS DE ACERO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHUMBRE AUTOSOPORTANTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIA, CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS Y SUSTITUCIÓN DE PISOS DE LOSETA CERÁMICA	-	2,578,009	-	-	-
SAN JERONIMO MIACATLAN	PLAZA CÍVICA.	SE LLEVBARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE FACHADAS MONUMENTALES A BASE DE ESTRUCTURA DE ACERO, CUBIERTAS CON PANELES DE FIBROCEMENTO Y COMO ACABADO FINAL CUBIERTA DE PLACAS DE PIEDRA BRAZA Y/O RECINTO, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ÁREA DE ESCALINATA CON ESTRUCTURA DE ACERO, REJA DE FIERRO FORJADO ENTRE PLAZA E IGLESIA.	-	2,578,009	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Milpa Alta				31,230,754	8,773,762	8,773,762	-
SAN JUAN TEPENAHUAC	REMODELACIÓN DEL PANTEÓN.	SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTO Y MURO DE MAMPOSTERIA, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, GUARNICIONES, PODA DE ARBOLES DE 5 A 10 MTS. DE ALTURA, CONSTRUCCIÓN DE NICHOS (GAVETAS) A BASE DE TABIQUE ROJO, RECONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS, COLOCACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, ALUMBRADO, INSTALACIÓN ELECTRICA PARA LUMINARIAS, CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CERCA DE MALLA CICLÓNICA, MODULO DE BAÑOS, INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETA DE 10CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO.	-	2,578,009	7,628	7,628	-
SAN LORENZO TLACOYUCAN	CONSTRUCCIÓN DE LA BARRA PERIMETRAL DEL PANTEÓN.	SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, MAMPOSTERIA, ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO.	-	2,578,018	366,058	366,058	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Milpa Alta				31,230,754	8,773,762	8,773,762	-
SAN PABLO OZTOTEPEC	CONSTRUCCIÓN DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA PLAN SEXENAL.	SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA PARA EDIFICACIÓN, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO Y MURO DE BLOCK DE CONCRETO LISO DE 10 CMS. CONFINADO CON DALAS, TRABES Y CASTILLOS, COLOCACIÓN DE PORCELANATO DE PISOS Y LAMBRIN, APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, COLOCACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO, COLOCACIÓN DE BARANDAL.	-	2,578,009	6,461	6,461	-
SAN PEDRO ATOCPAN	RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "ALVARO OBREGÓN"	SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010, PISO DE PORCELANATO EN PISO DE AULAS, ASENTADO CON PASTA ADHESIVA JUNTEADO CON TAPAJUNTAS ANTIHONGO, APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN INTERIOR DE AULAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y SANITARIAS, COLOCACIÓN DE MÁMPARAS Y PUERTA PRE-FABRICADA, CONEXIÓN DE CABLES, ACCESORIOS Y LUMINARIAS, TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA (SISTEMA PRE-FABRICADO).	-	2,578,009	8,376	8,376	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Milpa Alta				31,230,754	8,773,762	8,773,762	-
SAN SALVADOR CUAUHTENCO	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA	SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN LAS ZONAS CONTAMINADAS POR EL CRECIMIENTO DE PASTO NATURAL EN CANCHA GRANDE Y CHICA, REHABILITACIÓN DE MALLA CICLÓNICA EN LA CANCHA GRANDE Y EN LA BARRA DEL LADO NORTE EN CANCHA CHICA, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN ÁREA DE CANCHAS DE BASQUETBOL Y COLOCACIÓN DE NUEVOS POSTES Y LUMINARIAS COMPLEMENTARIAS A LAS YA EXISTENTES EN AMBAS CANCHAS DE FUTBOL, CAMBIO DE LÁMPARAS EN MAL ESTADO.	-	2,578,009	1,298,072	1,298,072	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Milpa Alta				31,230,754	8,773,762	8,773,762	-
SANTA ANA TLACOTENCO	AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELÉCTRICAS Y RETIRO DE LUMINARIAS, NIVELACIÓN DE PISO, RETIRO DE CUBIERTA DE POLICARBONATO Y EXTRUCTURA DE ACERO EN PATIO CENTRAL, DEMOLICIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE DE CONCRETO ARMADO, RECONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE CONCRETO ARMADO, CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA Y RAMPA A SEGUNDO NIVEL, CONSTRUCCIÓN DE EXTRUCTURA A BASE DE COLUMNAS, TRABES Y LOSA DE CONCRETO ARMADO A SEGUNDO NIVEL, MURO DE TABIQUE ROJO CONFINADO ENTRE DALAS Y CASTILLO DE CONCRETO ARMADO, REPELLADO DE MORTERO ARENA, ACABADO FINAL CON PINTURA VINILICA, CANCELERIA DE ALUMINIO Y CRISTAL DE 6 MM, COLOCACIÓN DE LOSETA DE BARRO ROJO EN PISOS EN GENERAL Y LANBRIN EN BAÑOS, COLOCACIÓN DE FALSO PLAFON A BASE DE PANELES DE YESO, REALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS Y REALIZACIÓN DE INSTALACIÓN HIDROSANITARIA.	-	2,872,646	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Milpa Alta				31,230,754	8,773,762	8,773,762	-
VILLA MILPA ALTA	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD	SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO, CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS, TRABES Y LOSA DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE DE BARRO ROJO CONFINADO ENTRE DALAS Y CASTILLO DE CONCRETO ARMADO Y FIRME DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTRO-SOLDADA.	-	2,578,009	7,808	7,808	-

*Las cifras pueden variar por efectos del redondeo.

**El monto corresponde al 3% del total del presupuesto de la delegación autorizado en el Decreto de Presupuesto de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2017.

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tláhuac				38,922,699	122,009	-	(100.0)
TIERRA BLANCA	O2D137001	DRENAJE CONTINUACIÓN DE LA CDA TEHUTLI, PROLONGACIÓN 2 CDA MZ	-	664,750	-	-	-
EL TRIANGULO	O2D137002	DRENAJE	-	664,750	-	-	-
EL MIRADOR SANTA CATARINA	O2D137003	CAPTADOR DE AGUA PLUVIAL	-	664,750	-	-	-
SAN JUAN IXTAYOPAN (PBLO)	O2D137004	CAMBIO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. MAESTRO BARRIO LA ASUNCION	-	664,750	-	-	-
LA HABANA	O2D137005	CAMINEMOS SEGUROS POR LA BANQUETA	-	664,750	-	-	-
LA NOPALERA	O2D137006	REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN BANQUETAS	-	664,750	-	-	-
LA TURBA	O2D137007	REDEMODELACION Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y COLADERAS PLUVIALES	-	664,750	-	-	-
LOS OLIVOS	O2D137008	REMODELACION Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	-	664,750	-	-	-
ATOTOLCO	O2D137009	NIVELACIÓN DE CAMINO RURAL	-	664,750	-	-	-
LA MESA	O2D137010	PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS	-	664,750	-	-	-
EL ROSARIO	O2D137011	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PUEBLA	-	664,750	-	-	-
JAIME TORRES BODET	O2D137012	REENCARPETAMIENTO DE LA AVENIDA SUR DEL COMERCIO	-	664,750	-	-	-
PEÑA ALTA	O2D137013	PAVIMENTACIÓN (GUANAJUATO HACIA PROLONGACIÓN TOLUCA Y AV. PEÑA ALTA)	-	664,750	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tláhuac				38,922,699	122,009	-	(100.0)
UNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA PONIENTE II	O2D137014	RECUPERACIÓN DEL PARQUE VENADITO	-	664,750	122,009	-	(100.0)
TEZONTITLA-ZOMPANTITLA	O2D137015	PAVIMENTACIÓN	-	664,750	-	-	-
AGRÍCOLA METROPOLITANA	O2D137016	REENCARPETAMIENTO DE ALCESTIS Y BARTOLOMÉ	-	664,750	-	-	-
DEL MAR NORTE	O2D137017	REECARPETAMIENTO DE CALLES DE LA COLONIA DEL MAR NORTE	-	664,750	-	-	-
DEL MAR SUR	O2D137018	REENCARPETAMIENTO TIBURÓN	-	664,750	-	-	-
LA ESTACIÓN	O2D137019	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	-	664,750	-	-	-
QUIAHUATLA	O2D137020	POR UNA COLONIA PAVIMENTADA	-	664,750	-	-	-
TIERRA Y LIBERTAD	O2D137021	NUEVA PAVIMENTACIÓN	-	664,750	-	-	-
EMILIANO ZAPATA 1A	O2D137022	AMPLIACIÓN LIBRAMIENTO CANAL SECO	-	664,750	-	-	-
TEPANTITLAMILCO	O2D137023	REENCARPETAMIENTO Y BALIZAMIENTO	-	664,750	-	-	-
SELENE 1A SECC	O2D137024	VÍAS ALTERNAS DE COMUNICACIÓN	-	664,750	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tláhuac				38,922,699	122,009	-	(100.0)
LA DRAGA	O2D137025	DRAGA SIN BACHES	-	664,750	-	-	-
SAN FRANCISCO TLALTENCO (PBLO)	O2D137026	BACHE POR BACHE	-	664,750	-	-	-
VILLAS DE LOS TRABAJADORES (GDF) (U HAB)	O2D137027	BACHEO CON ASFALTO A DIFERENTES CALLE DE LA U.H. VILLA DE LOS TRABAJADORES	-	664,750	-	-	-
EMILIANO ZAPATA 2A	O2D137028	REFORESTACIÓN DE JARDINERAS Y ESPACIOS	-	664,750	-	-	-
SAN ANDRES MIXQUIC (PBLO)	O2D137029	FACHADAS Y PINTURA DE CASAS DEL CIRCUITO	-	664,750	-	-	-
SANTA CATARINA (AMPL)	O2D137030	MANTENIMIENTO Y RE HABILITACIÓN DE PARQUE TOLTECAS	-	664,750	-	-	-
SELENE (AMPL)	O2D137031	NUEVO KIOSCO CON BANCAS Y JARDINERAS AMPLIACIÓN SELENE	-	664,750	-	-	-
TEOZOMA	O2D137032	TEOZOMA DIVERTIDO Y COLONIA SEGURA	-	664,750	-	-	-
MIGUEL HIDALGO OTE	O2D137033	IMAGEN RENOVADA	-	664,750	-	-	-
SAN MIGUEL ZAPOTITLA	O2D137034	SAN RAFAEL	-	664,750	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tláhuac				38,922,699	122,009	-	(100.0)
SAN PEDRO TLAHUAC (PBLO)	O2D137035	CONSTRUYO Y MEJORO MI JARDÍN SAN PEDRO TLAHUAC	-	664,750	-	-	-
VILLA CENTROAMERICANA (U HAB)	O2D137036	EQUIPAMIENTO EN ESPACIOS PÚBLICOS	-	664,750	-	-	-
SAN NICOLAS TETELCO (PBLO)	O2D137037	REENCARPETADO AV. EMILIANO ZAPATA	-	664,750	-	-	-
LAS ARBOLEDAS	O2D137038	PROYECTO ARBOLEDAS	-	664,750	-	-	-
FRANCISCO VILLA	O2D137039	SERVICIOS PÚBLICOS	-	1,031,949	-	-	-
LA JOYITA	O2D137040	COMPRA DE UNA PIPA DE AGUA PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LA COLONIA	-	664,750	-	-	-
PARAISO SANTA CATARINA	O2D137041	COMPRA DE UNA PIPA PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LA COLONIA	-	664,750	-	-	-
SANTIAGO ZAPOTITLAN (PBLO)	O2D137042	ILUMINANDO ZAPOTITLAN	-	664,750	-	-	-
SELENE 2DA SECC	O2D137043	MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE LUMINARIA	-	664,750	-	-	-
3 DE MAYO	O2D137044	MANTENIMIENTO DE LUMINARIA	-	664,750	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tláhuac				38,922,699	122,009	-	(100.0)
GRANJAS CABRERA	O2D137045	ILUMINACIÓN SOLAR	-	664,750	-	-	-
MIGUEL HIDALGO	O2D137046	ILUMINEMOS EL PARQUE DE SOLIDARIDAD	-	664,750	-	-	-
LOPEZ PORTILLO	O2D137047	SE SOLICITA PIPA PERMANENTE PARA EL SERVICIO DE LA COLONIA.	-	664,750	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tláhuac				38,922,699	122,009	-	(100.0)
UNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA PONIENTE I	O2D137048	ILUMINANDO TU CAMINO	-	664,750	-	-	-
LA CONCHITA I	O2D137049	LUZ PARA TU SEGURIDAD	-	664,750	-	-	-
LA CONCHITA II	O2D137050	IMPLEMENTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO AUTÓNOMO Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL USO DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA	-	664,750	-	-	-
CUITLAHUAC	O2D137051	LUMINARIAS	-	664,750	-	-	-
TEMPILULI	O2D137052	ILUMINANDO TEMPILULI	-	664,750	-	-	-
SANTA CATARINA YECAHUIZOTL (PBLO)	O2D137053	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	-	664,750	-	-	-
JARDINES DEL LLANO-U.H. VILLA TL	O2D137054	CANCHA DE FÚTBOL 7 Y CANCHAS DE VOLEIBOL	0%	664,750	-	-	-
SANTA CECILIA	O2D137055	RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	-	664,750	-	-	-
SAN JOSE	O2D137056	CONSERVACIÓN Y DESARROLLO DE ÁREAS RECREATIVAS	-	664,750	-	-	-
OJO DE AGUA	O2D137057	PINTURA PARA LA SECUNDARIA #154 REPUBLICA DE CUBA	-	664,750	-	-	-
SAN MIGUEL (AMPL)	O2D137065	NIVELACIÓN DE CAMINO RURAL	-	664,750	-	-	-

*Las cifras pueden variar por efectos del redondeo.

**El monto corresponde al 3% del total del presupuesto de la delegación autorizado en el Decreto de Presupuesto de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2017.

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				60,141,934.0	5,962,254	4,392,388	(26.3)
2 De Octubre	Rampas para Discapacitados	Se requieren rampas especiales para que los discapacitados puedan transitar sin peligro así como también adultos mayores	-	337,876	-	-	-
Ahuacatitla 2	Pintura para fachadas en toda la colonia	Pintura de diversos colores para pintar las fachadas de las casas de la colonia para mejoramiento de la imagen	-	337,876	-	-	-
Ampliación Miguel Hidalgo Sección	2a Reencarpetado en Av. de las Torres entre Galeana y Pípila	Re-encarpetado en Av. de las Torres entre Galeana y Pípila debido al mal estado por falta de mantenimiento y para prevenir accidentes.	-	337,876	-	-	-
Ampliación Miguel Hidalgo Sección	3a Terminar la reja que delimita el parque y la iglesia	Terminar de hacer la reja que divide ambos predios: para mayor seguridad de las familias que frecuentan el parque Cristo Obrero y Iglesia Jesucristo Obrero.	-	337,876	-	-	-
Ampliación Miguel Hidalgo Sección	4a Iluminando tu colonia	Colocar luminarias de fachada en puntos de la colonia donde falte iluminación y dónde sean puntos de riesgo e inseguridad para los vecinos.	-	337,876	333,937	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				60,141,934.0	5,962,254	4,392,388	(26.3)
AMSA 1	Kiosco digital AMSA Inviabile 2do. Proyecto Equipamiento del Auditorio.	Trabajos por definir una vez que se concluyan los levantamientos de necesidades por parte de las Areas Operativas	-	337,877	-	-	-
Arboledas del Sur	Ilunimemos las Torres	Alumbrar a partir de la calle San Juan de Dios a Atlético de Bilbao, en ambos lados.	-	337,876	-	-	-
Arenal Guadalupe Tlalpan 1	Aumentar tu energía y mejorar tu salud	Trabajos por definir una vez que se concluyan los levantamientos de necesidades por parte de las Areas Operativas	-	337,876	-	-	-
Arenal Puerta Tepepan	Adquisición e instalación de juegos Infantiles en el jardín de la Concordia	Adquisición e Instalación de Juegos Infantiles en el Jardín de la concordia y mantenimiento de los existentes	-	337,876	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				60,141,934.0	5,962,254	4,392,388	(26.3)
Atocpa Sur	Adquisición e instalación de juegos infantiles en parque de Atocpa Proyecto Inviabile Alarmas vecinales en toda la colonia	Se pretende que con estas alarmas la colonia sea más segura y transitada por las noches	-	337,876	-	-	-
Ayocotitla Asunción 2	Nomenclatura en la colonia Ayocotitla (Toda la Colonia)	Se pretende que en toda la colonia Ayocotitla se coloquen las placas para la ubicación de todas las personas que encuentran dentro de esta	-	337,876	-	-	-
Belisario Domínguez	Reparación Banquetas	Reparación de las Banquetas y Construcción de rampas	-	337,876	-	-	-
Belvedere	Video Cámaras e iluminación	Video cámaras e iluminación en las calles mencionadas aquí; para mayor seguridad para los colonos. Calle Tekit entre Ática y Esparta	-	337,876	226,240	-	(100.0)
Bosque de Tepeximilpa	Escalinatas en la calle Cto. San Agustín de las Cuevas esq. Oyameles	Construcción de escaleras en una calle geográficamente accidentada con un desnivel de 6 metros la cual cuenta con un paso peatonal que ha ocasionado muchos accidentes.	-	337,877	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				60,141,934.0	5,962,254	4,392,388	(26.3)
Bosques del Pedregal	Vigilancia, seguridad social	Poner cámaras y alarmas vecinales en la colonia	-	337,876	-	-	-
Calvario Camisetas	Rehabilitación de la Cancha de Básquetbol	Rehabilitar la cancha de básquetbol ya existente. Hecha de concreto y que se encuentra en malas condiciones.	-	337,876	-	-	-
Cantera Puente de Piedra	Módulo de vigilancia/Juegos Infantiles Proyecto Inviabile Alarmas vecinales en las principales calles de la colonia	Colocación de alarmas vecinales en toda la colonia Cantera Puente de Piedra	-	337,876	-	-	-
Chichicaspatl	Resumidero en Privada de Sión	Realizar el trabajo de resumidero porque en épocas de lluvias constantemente hay inundaciones	-	337,876	-	-	-
Chimalcoyotl	Sistema de captación de aguas de lluvia (Resumideros)	Construcción de resumideros en calles secundarias	-	337,876	-	-	-
Chimilli	Reencarpetado de calle	La calle de jacarandas por mucho tiempo ha estado sin mantenimiento vial, necesita repavimentación y adecuación de guarniciones y banquetas	-	337,877	-	-	-
Club de Golf México-San Buenaventura	Recuperación de espacios	continuar la obra del rio san buenaventura, instalando 5 luminarias y andador hasta el límite con san pedro	-	337,876	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				60,141,934.0	5,962,254	4,392,388	(26.3)
Coapa 2a Sección-Ramos Millán	Banquetas en algodonales	Reparación, acondicionamiento de Banquetas en Algodonales.	-	337,876	-	-	-
Coapa-Villa Cuemanco	Calles y banquetas, guarniciones y banqueta = reparación	Solicito que se invierta en mi colonia para rehacer todas la banquetas de la colonia	-	337,877	-	-	-
Colinas del Bosque-Las Tortolas	Luminarias de Led Suburbana en toda la colonia Colinas del Bosque	El proyecto consiste en la adquisición e instalación de luminarias de Led Suburbana domiciliar de panel solar que sustituyan las existentes de vapor de sodio que afectan e impactan de manera negativa en nuestro entorno ecológico, ambiental y en la salud de los habitantes.	-	337,876	337,876	337,876	-
Condominio del Bosque (fraccionamiento)-Bosque de Tlalpan	Acondicionar la pista de arcilla con más arcilla floja, bebederos botes de basura y mejora los baños en bosque de Tlalpan pista 886	Mejoras para el bosque, baños, botes de basura en la parte alta del bosque bebederos etc. Vigilancia y que no tengan acceso intoxicados.	-	337,876	-	-	-
Conjunto Habitacional Pedregal del Lago	Rehabilitación del estacionamiento de la colonia	El proyecto consiste en rehabilitar el techo del estacionamiento con impermeabilizante y equipar con luminarias led.	-	337,876	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				60,141,934.0	5,962,254	4,392,388	(26.3)
Conjunto Urbano Cuemanco (Unidad habitacional)	Arreglo de canchas de basquetbol	El proyecto consiste dar continuidad de arreglo de áreas deportivas, canchas de basquetbol, con las siguientes acciones: colocación de piso, canastillas de basquetbol, luminarias, etc.	-	337,876	-	-	-
Cruz del Farol	Construcción de un centro comunitario	Construcción de un centro comunitario que consiste en un salón de usos multiples cuatro aulas para talleres, un consultorio medico, dos sanitarios. Todo construido con material de cemento y tabique o algo similar, con techo de loza	-	337,876	-	-	-
Cuchilla de Padierna	Resumidero de aguas	Se necesita un resumidero para evitar que se encharque el agua que baja desde la ciclo pista que tiene caudal sobre la calle Tahmek, ya que por la misma fuerza del agua arrastra piedras y escombro	-	337,876	-	-	-
Cuilotepec II	Resumidero	Construcción de un resumidero, para solucionar el problema de inundación en la calle aztecas	-	337,877	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				60,141,934.0	5,962,254	4,392,388	(26.3)
Cultura Maya	Rampas para discapacitados en calle Hopelchen, Yobain y Peto	Creación de rampas para discapacitados en las banquetas sobre las calles de mala circulación peatonal o calles principales de circulación: Hopelchen, Yobain y Peto, también se beneficiarán mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y personas con carriola	-	337,876	-	-	-
Diamante	Techado de canchas de Fútbol en calle Zafiro	Techado de la Cancha de fútbol rápido en calle Zafiro esquina con las torres, para mejoramiento de la cancha ya que esta es muy muy ocupada, incluso para eventos electorales	-	337,876	-	-	-
Dolores Tlali	Adoquin con tecnicas permeables.	Adoquin con tecnicas permeables en la siguientes calles.	-	337,876	-	-	-
Ejidos de San Pedro Mártir (Norte)	proyecto de reconstrucción de banquetas sobre Cedral	Reconstrucción de banquetas que están sobre Av. Cedral pues así las personas mayores, niños evitarían caerse y así se previenen accidentes.	-	337,876	-	-	-
Ejidos de San Pedro Mártir II (Sur)	Reencarpetado de cinta asfáltica	Se requiere reencarpetar cinta asfáltica, por que hace mucho no se realiza	-	337,876	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				60,141,934.0	5,962,254	4,392,388	(26.3)
El Arenal	Captación de agua hidro-pluvial en Prolongación Moctezuma	Es la captación del agua de lluvia, por medio de los techos hacía una cisterna rotoplas por familias	-	337,876	-	-	-
El Divisadero	Pavimentación de calle 2a. Cda. de Mirador 5	Pavimentación de c. de 2a. Cda. de Mirador 5	-	337,876	-	-	-
El Zacatón	Pavimentación de calle Caoba	Pavimento para la calle Caoba, de la calle Colorines a Camino Real a Zacaton	-	337,877	-	-	-
Emilio Portes Gil Pemex Picacho (Unidad Habitacional)	Torniquetes para accesos de entrada peatonal	El proyecto consiste en colocar en los accesos de entrada peatonal torniquetes de acero inoxidable para control de entrada de personas.	-	337,876	337,876	337,876	-
Ex Hacienda San Juan de Dios 1	Vamos por nuestra cancha de fútbol, pongámosla bonita que se encuentra la calle de María auxiliadora esquina calle de la escuela Inviabile 2do Proyecto Mejores Calles, Mejores Ciudadanos	Trabajos por definir una vez que se concluyan los levantamientos de necesidades por parte de las Areas Operativas	-	337,876	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				60,141,934.0	5,962,254	4,392,388	(26.3)
Floresta-Prado-Vergel Coapa 1	Sistema de recolección de agua de lluvia, instalación de sistema de riego automático y bebederos de agua potable para humanos y perros así como tal	Trabajos por definir una vez que se concluyan los levantamientos de necesidades por parte de las Areas Operativas	-	337,876	-	-	-
FOVISSSTE San Pedro Mártir (Unidad Habitacional)	Automatización de reja vehicular y remodelación de caseta de vigilancia	El proyecto consiste en automatizar la reja vehicular y las puertas peatonales para mayor seguridad y optimizar el trabajo de los vigilantes, mejor imagen y mejor aprovechamiento de espacio.	-	337,876	337,876	337,876	-
Fresno	Luminarias de fachadas por colaboración	Colocar luminarias de fachada en puntos de la colonia donde falte iluminación y dónde sean puntos de riesgo e inseguridad para los vecinos.	-	337,876	333,937	-	(100.0)
Fuentes Brotantes Miguel Hidalgo (Unidad Habitacional)	Mantenimiento e instalación de Iluminación en toda la unidad Fuentes Brotantes	EL proyecto consiste en Instalar nuevas fuentes de luz en toda la Unidad Fuentes Brotantes y darle mantenimiento a los postes y lámparas existentes.	-	337,876	337,876	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				60,141,934.0	5,962,254	4,392,388	(26.3)
Fuentes del Pedregal	Reencarpetado con cemento Hidráulico	Raspado y reencarpetado de Circuito Fuentes con cemento	-	337,876	-	-	-
Fuentes y Pedregal de Tepepan	Carpeta asfáltica, mantenimiento, reparación, acondicionamiento	Se requiere carpeta asfáltica en toda la vialidad de Tepepan hasta Periférico, Abasolo, Prolongación Abasolo, callejón Abasolo, Prolongación hacia Av. de las Torres	-	337,876	-	-	-
Granjas Coapa	Reencarpetamiento calle Alfalfares	Reencarpetamiento de calle Alfalfares y segundo carril (tramo restante del último presupuesto)	-	337,876	-	-	-
Granjas Coapa Oriente	Reparemos Pinares	Completar banquetas en Pinares para el mejor servicio de movilidad peatonal	-	337,876	-	-	-
Hacienda San Juan-Rincón de San Juan-Chimalli	Instalación de Juego Infantil en el Parque de Residencial Chimalli	Renovar los Juegos Infantiles del Parque de Residencial Chimali.	-	337,876	-	-	-
Héroes de 1910	Adoquinado o empedrado en las calles Rafael Tapia, Miguel Acosta y José Inocente Lugo	Huellas vehiculares de adoquín o empedrado por el mal estado que tienen nuestras calles	-	337,876	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				60,141,934.0	5,962,254	4,392,388	(26.3)
Héroes de Padierna I	Re-pavimentar nuestras calles Tulum entre Tenosique y Halacho	Raspado de pavimento viejo y re-pavimentado	-	337,876	-	-	-
Héroes de Padierna II	Instalación de cámara y alumbrado público	Instalación de alumbrado público en distintos puntos en la calle Conkal como lo son esquina Kinchil esquina Huehuetan, Calkini, Tzinal etc. Además se solicita la instalación de una cámara de seguridad en esquina Kinchil y Conkal	-	337,876	-	-	-
Hueso Periferico-ISSSFAM No. 7 (Unidades Habitacionales)	Contenedores para adecuada recolección de basura y heces	El proyecto consiste en la adquisición e instalación de con contenedores para un adecuado manejo de la basura y habilitar area confinada para el control de heces fecales.	-	337,876	-	-	-
Ignacio Chavez Unidad Habitacional	Repavimentación entrada principal	Repavimentar, la banda de rodamiento de la calle Principal de la Unidad Ignacio Chávez	-	337,876	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				60,141,934.0	5,962,254	4,392,388	(26.3)
Isidro Fabela I (Poniente)	La Esperanza en Bici: Estacionamiento "Ciclo puertos" en parques, canchas, mercados escuelas y centros comunitarios, infografías	Instalar ciclo puertos en diversos puntos, e información para fomentar el deporte del ciclismo en la colonia.	-	337,876	-	-	-
Isidro Fabela II (Oriente) 2	Nomenclatura de todas las calles de la colonia	Acondicionamiento y reparación de la Nomenclaturas	-	337,876	-	-	-
Isidro Fabela (Ampliación)	Continuación del encarpetado	Encarpetado de las calles principales. Derivado ganó el proyecto pasado el encarpetado en Piedra Palmeada y queremos la continuidad, yo quiero el pavimento está muy maltratado	-	337,876	-	-	-
ISSSFAM No. 1 (Unidad Habitacional) Villa Tlalpan	Contenedores de basura, nivelación de banquetas y la instalación de barandales y rampas peatonales.	contenedores de basura orgánica e inorgánica, construcción de un registro de drenaje en el contenedor para limpiarlo, nivelación de banquetas, rampas peatonales y barandales para personas con discapacidad.	-	337,876	337,876	337,876	-
Jardines Coapa-Belisario Domínguez	Componer las banquetas	Reparar las banquetas de paso peatonal en la calle Prolongación División del Norte porque estas tienen muchos daños	-	337,876	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				60,141,934.0	5,962,254	4,392,388	(26.3)
Jardines de San Juan 1	Empedrado de calle Cedro,entre Arboledas y Zafiro Inviabile 2do. Proyecto Juegos Infantiles Calle Esmeralda	Trabajos por definir una vez que se concluyan los levantamientos de necesidades por parte de las Areas Operativas	-	337,876	-	-	-
Jardines del Ajusco 2	Nomenclatura para las calles de la colonia	Dado el desgaste de los letreros de la colonia, es necesario reponerlos	-	337,876	-	-	-
Jardines en La Montaña 2017 a la DGSU)	Lamparas Led	Sustitución paulatina a cargo de los residentes del Fraccionamiento "Jardines en la Montaña" desde Carretera Picacho ajusco hasta Camino a Santa Teresa. Para seguridad de los ciudadanos y vecinos.	-	337,876	-	-	-
Juventud Unida	Reencarpetado con cinta asfáltica	Reparación de la calle con reencarpetado	-	337,876	-	-	-
La Fama	Auditorio comunitario La Fama 1era. Parte	La construcción de un Auditorio comunitario para llevar a cabo actividades de recreación y culturales, llevando a cabo en una primera etapa la debida cimentación y obra negra	-	337,876	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				60,141,934.0	5,962,254	4,392,388	(26.3)
La Guadalupana	Fomentar la cultura y convivencia familia y vecinal a través de cursos y talleres en la capilla de San Miguel	El proyecto o lo que se pretende en este proyecto es que la comunidad tenga actividades que enseñen a los niños y asimismo se haga una convivencia y que la cultura no se vaya perdiendo, se evitará que los jóvenes tengan actividades y así contraataquen la drogadicción y la delincuencia	-	337,876	-	-	-
La Joya	Andador peatonal , rampas y banquetas	Colocar las banquetas con sus respectivas rampas	-	337,876	-	-	-
La Libertad - Ixtlahuaca 2	Rehabilitación de juegos infantiles en calle Acatempa esquina Aldama	Rehabilitar los juegos infantiles para el desarrollo de las actividades recreativas y culturales	-	337,876	-	-	-
La Lonja	Pavimento	Desde la calle Sor Juana, hasta la Avenida Insurgentes, pasando por Iztaccihuatl y Zaragoza	-	337,876	-	-	-
La Magdalena Petlalcalco (Pueblo)	Luminarias para mi pueblo en Av. De la Cruz	Luminarias para Av. de la Cruz para evitar inseguridad y robo de llantas	-	337,876	-	-	-
La Magueyera	Reencarpetamiento Tlaloc, entre Cda. Tlaloc y Xochipilli	Cubrir la calle de asfalto en calle Tláloc	-	337,876	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				60,141,934.0	5,962,254	4,392,388	(26.3)
La Palma	Rejillas de desalojamiento en calle Xochitlalli	Sobre calle Xochitlalli en temporada de lluvias se genera encharcamientos de agua hasta 40 cms. De altura y es difícil que los vecinos puedan transitar peatonalmente. En dicha calle se nota que existe filtración natural de agua es por eso que se solicitan las rejillas de desalojamiento.	-	337,876	-	-	-
La Primavera	Salón de usos múltiples en la cancha de la Primavera	Construcción de un aula de usos múltiples para realizar diferentes actividades recreativas y deportivas a un costado de la cancha de la Primavera	-	337,876	-	-	-
La Tortuga Xolalpa-Heróico Colegio Militar	Banqueta Peatonal Tecoantitla	Construir banquetas en calle Tecuantitla	-	337,876	-	-	-
Lomas Altas de Padierna Sur	Plaza cívica en FFCC	Las plazas cívicas se han convertido en un espacio de interacción vecinal en el cual toda la comunidad puede platicar y conocerse, para compartir opiniones sobre la colonia dicho espacio estará constituido por un kiosco en el centro, áreas verdes con jardineras y bancas con mesas de juego etc.	-	337,876	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				60,141,934.0	5,962,254	4,392,388	(26.3)
Loma Tepeximilpa	Bonita-Ampliación	Continuación del reencarpetado piso parejo de la Av. Álvaro Obregón entre calles Aquiles Serdán y Cantera	-	337,876	-	-	-
Lomas de Cuilotepec	Terminar la calle Mirador	Terminar la calle Mirador para mejorar la vialidad	-	337,876	-	-	-
Lomas de Padierna (Ampliación)	Calentadores solares (adquisición e instalación)	En la colonia hay personas que no cuentan con calentadores de gas y utilizan el de energía eléctrica elevando su recibo de luz provocando que su presupuesto se vea reducido y si bien sabemos que hoy el salario mínimo está por debajo de la línea de bienestar porque no alcanza que mejor que dotar a las familias con un calentador de este tipo	-	337,876	-	-	-
Lomas de Padierna I 1	2do. Proyecto Resumidero en Calle Tekax	Trabajos por definir una vez que se concluyan los levantamientos de necesidades por parte de las Areas Operativas	-	337,876	-	-	-
Lomas de Padierna II	Pavimentación de calles y pintura de topes	Instalación de pavimento y pintura de topes	-	337,876	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				60,141,934.0	5,962,254	4,392,388	(26.3)
Lomas de Tepemecatí	Luz a la comunidad Lomas de Tepemecatí, en Calle Cruz Eslava, entre 21 de Diciembre y Circuito Ajusco	Electrificación de la colonia Lomas de Tepemecatí, alumbrado público instalación de postes luminarias sobre calle Cruz Eslava, entre 21 de Diciembre y Circuito Ajusco	-	337,876	-	-	-
Lomas de Texcalatlaco	Reencarpentamiento integral de Camino Viejo al Ajusco	Reencarpentamiento integral del tramo correspondiente a la colonia del Camino Viejo al Ajusco, comprendido entre Prol. Conf. Nacional de la Pequeña Propiedad y la Cda. Texcalatlaco	-	337,876	-	-	-
Lomas del Pedregal	Colocación de postes de 7.5 mts. Y luminarias	Colocación de postes y luminarias en las calles de Chenalo, Icaiche, Comapala y Amatenango entre las calles de Hecelchacan y Contoy, Ferrocarril de Cuernavaca y Chenalo para mayor seguridad de la comunidad.	-	337,876	337,876	-	(100.0)
Lomas Hidalgo	Banquetas y Guarniciones en Amatenango y Barbero de Sevilla	Banquetas y Guarniciones para Amatenango esquina Hecelchacan y Barbero de Sevilla entre F.F.C.C.y Hecelchacan	-	337,876	-	-	-
Los Encinos	Banquetas y/o guarniciones	Rehabilitar las banquetas y guarniciones que se encuentran en mal estado en todas las colonias	-	337,876	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				60,141,934.0	5,962,254	4,392,388	(26.3)
Los Pastores	Ejercitadores en las Torres entre Oyamel y Pastores	Colocar ejercitadores para que se pueda realizar actividad física	-	337,876	-	-	-
Los Volcanes	Culminación de la conexión del drenaje en calle Vesubio	Culminación de la conexión del drenaje en calle Vesubio que beneficiará a más de 35 familias, ya que faltó aproximadamente entre 6 u 8 mts de largo para conectar el pozo siguiente cabe mencionar que tiene una profundidad aproximadamente de 6 a 8 mts	-	337,876	-	-	-
Ma. Esther Zuno de Echeverría-Tlalpuente	Alumbrado público en la colonia Ma. Esther Zuno (Camino al Xitle, Porfirio Díaz, Cerro de la Troje, 4ta cerrada de Xitle)	Para evitar la inseguridad ya que se encuentran los postes metálicos muy lejos uno de los otros, por lo que se requieren nuevos postes	-	337,876	-	-	-
Mesa los Hornos, Texcaltenco	Conclusión de la construcción del kiosco Mesa -los Hornos	Concluir con la construcción del kiosco Mesa los Hornos. Terminar el techado del mismo y la colocación del barandal así como terminar el adoquinado de la plaza ubicado en calle Cehuantepec esq. Xamiltepec 3er andador	-	337,876	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				60,141,934.0	5,962,254	4,392,388	(26.3)
Miguel Hidalgo	Revisión de sistema hidráulico en Miguel Hidalgo primera sección en calle ejido	Dado que hay escases de agua y falta de presión se debe revisar el sistema hidráulico y resolver el problema que tenga en calle Ejido	-	337,876	-	-	-
Mirador 1ra Sección 2	Nomenclatura para calles (toda la colonia)	Colocar nomenclatura a las calles de toda la colonia o hasta donde alcance el presupuesto para referencias los nombres de las calles.	-	337,876	-	-	-
Mirador 2da y 3ra Sección	Guarniciones y Banquetas para toda las calles de la colonia	Guarniciones y banquetas en la colonia	-	337,876	-	-	-
Mirador del Valle	Calentadores solares para dotar a las casas ubicadas en las calles Sierra San Juan, Cda.. La Troje, San Rafael y Sierra de las Cruces	Equipar a los más necesitados de la colonia con calentador solar, que los ayude a calentar su agua, ya que muchos carecen de un boiler de agua o luz, esto beneficiara en su economía y en nivel de ecología ayuda a no contaminar	-	337,876	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				60,141,934.0	5,962,254	4,392,388	(26.3)
Mirador I 1	Cisterna Pluvial en Deportivo Solidaridad Inviabile 2do. Proyecto Luminarias	Trabajos por definir una vez que se concluyan los levantamientos de necesidades por parte de las Areas Operativas	-	337,876	-	-	-
Mirador II	Re-activación de la Casa de Salud y Cultura	Actualmente el Centro o Casa de Salud y Cultura se encuentra prácticamente sin funcionar, ya solo se encuentra un médico y anteriormente se impartían actividades recreativas como psicología, cálculo mental, lectura, tareas, sexualidad y actividades para adultos mayores.	-	337,876	-	-	-
Movimiento Organizado de Tlalpan-El Mirador (Rinconada)	Filtros para cisternas en domicilios particulares	Implementar el sistema de filtros en el mayor número de viviendas posibles para obtener una mejor calidad de agua y de contribuir al no consumo de embotellados	-	337,876	-	-	-
Narciso Mendoza Villa Coapa Supermanzana 8 (Unidad Habitacional)	Continuar la reparación de la red hidráulica, mantenimiento, reparación y acondicionamiento	Como Presupuesto Participativo 2016, ganó la reparación de la Red Hidráulica, solicitamos que se continúe la reparación de la red hidráulica en la misma Av. del Regidor. Continuando donde haya quedado y según al alcance financiero.	-	337,876	-	-	-
Narciso Mendoza-Villa Coapa Súper Manzana 1 (Unidad Habitacional)	Pintura y mano de obra para fachadas	El proyecto consiste en pintar entradas de edificios y casas duplex.	-	337,876	337,876	337,876	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				60,141,934.0	5,962,254	4,392,388	(26.3)
Narciso Mendoza-Villa Coapa Súper Manzana 2 (Unidad Habitacional)	Recuperación de área recreativa con juegos nuevos, pasto, tapete y bancas	Recuperar el área recreativa, instalando juegos infantiles nuevos, colocación de tapete acojinado en áreas de gimnasio y bancas alrededor de la pista, así como cambio de pasto	-	337,876	-	-	-
Narciso Mendoza-Villa Coapa Súper Manzana 3 (Unidad Habitacional)	Mantenimiento mayor a los sótanos de los edificios.	El proyecto consisten en revisar y dar mantenimiento a los sótanos de los edificios manzana 3, Villa Coapa (Establecer nivel de agua, revisar el sistema eléctrico, revisar el sistema de gas, impermeabilizar, pintar).	-	337,876	-	-	-
Narciso Mendoza-Villa Coapa Súper Manzana 6 (Unidad Habitacional)	Pintura y mano de obra a fachadas	El proyecto consiste en pintar las fachadas de los edificios y casas duplex.	-	337,876	337,876	337,876	-
Narciso Mendoza-Villa Coapa Súper Manzana 7 (Unidad Habitacional)	Pintura, impermeabilización y reparación de casas habitacionales y edificios de la Manzana 7	El proyecto consisten en darle mantenimiento a los edificios de la Unidad, con pintura en sus fachadas.	-	337,876	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				60,141,934.0	5,962,254	4,392,388	(26.3)
Niño Jesús (Barrio)	Actividades recreativas y educativas para Adultos Mayores	Acondicionar espacio de 5 x 5. 70 mts. Techar con policarbonato y colocar paredes de 5 x 2.20. mts , para tener un espacio y dar talleres	-	337,876	-	-	-
Nueva Oriental Coapa-Ex Hacienda Coapa	Mantenimiento, repación y acondicionamiento de alcantarillas	Reparación de las alcantarillas ya que les faltan tapas y entán dañadas.	-	337,876	-	-	-
Nuevo Renacimiento de Axalco 1	Gimnasio al aire libre en calle Arena Volcánica entre Lluvia y Agua 4to. Proyecto Reepavimentacion en Aguas Termales	Trabajos por definir una vez que se concluyan los levantamientos de necesidades por parte de las Areas Operativas	-	337,876	-	-	-
Ocotla-Ocotla Chico 2	Pintura para fachada de la colonia Ocotla el Chico	Pintar nuestras fachadas, ya que están muy deterioradas por el paso del tiempo y merecemos una mejor calidad de vida.	-	337,876	-	-	-
Oriente (Ampliación)	Iluminado en Xochitlalli entre Priv. Juárez y Fresno	El proyecto cosiste en colocación de postes de 7.5mts con luminarias dentro del perímetro de la colonia	-	337,876	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				60,141,934.0	5,962,254	4,392,388	(26.3)
Paraje 38	Parada, Bahía y Muro por nuestra seguridad	Disponer de accesos peatonales seguros y adecuados, diseñar una parada que facilite las maniobras de detección y reincorporación a la vía de camión o microbus, dándole Prioridad y afectando lo mínimo al tráfico de la avenida considerando que contamos con una escuela primaria muy cerca, se requiere una parada (funcional y duradera que minimice los trabajos de mantenimiento) así como el muro de contención entrando a la colonia, así como la bahía para el libre tránsito esta con una perspectiva de generar un enlace a toda la población.	-	337,876	-	-	-
Parques del Pedregal	Resumidero en Av. Zacatepetl y nivelación de adoquín	Construcción de resumidero en calle Zacatepetl esq. Calle del Abra y corrección en la nivelación del adoquín para que el agua fluya hacia el camellón	-	337,876	-	-	-
Parres El Guarda (Pueblo)	Techado de instalación deportiva que se encuentra a un lado del kiosco	Colocar techumbre en la instalación deportiva que se encuentra a un lado del kiosco del Pueblo Parres el Guarda	-	337,876	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				60,141,934.0	5,962,254	4,392,388	(26.3)
Pedregal de las Águilas	Resumidero de agua pluvial en Prolongación Naoas esq. Con calle Mixtecos	Colocar rejilla para agua pluvial ya que evitará encharcamiento en la esquina de Mixtecos y el levantamiento constante del pavimento.	-	337,876	-	-	-
Pedregal de Santa Úrsula Xitla	Recuperación de espacios públicos en calle Maricruz Olivier y Cda. Laguneros	Se pretende poner cimientos y colocación de un zaguán, pintar las paredes y colocar un techo de lámina de asbesto (solo la mitad)	-	337,876	-	-	-
Pedregal de San Nicolás 1a Sección	Instalación de resumideros para desagüe de encharcamientos en Av. Maní y Sinanche	Instalación de coladeras y/o resumideros para desahogar el agua de lluvia que se acumula en la esquina de Av. Maní y esquina Sinanche	-	337,876	-	-	-
Pedregal de San Nicolás 2a Sección	Reencarpetamiento calle Bokoba entre Acancheh y Helacho	Reencarpetar la calle Bokoba entre Acancheh y Halacho	-	337,876	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				60,141,934.0	5,962,254	4,392,388	(26.3)
Pedregal de San Nicolás 3a Sección	Pavimentación y mantenimiento en calle Tinum entre Homun y Tenosique y calle Tixcocob entre Tinum y Kopoma	Pavimentación y mantenimiento de la carpeta asfáltica en: 1. Calle Tinum entre Homun y Tenosique 2. Calle Tixcocob entre Tinum y Kopoma ya que tiene más de una década sin reparación	-	337,876	-	-	-
Pedregal de San Nicolás 4a Sección I	Construcción de un espacio recreativo	Construir un espacio de recreación y la recuperación de espacios para la mejora de la comunidad gimnasio al aire libre ya que el que se encuentra cerca es insuficiente	-	337,876	-	-	-
Pedregal de San Nicolás 4a Sección II 1	Drenaje para Sudzal Inviabile 2do. Proyecto Banquetas En Calle Chuburna Entre Tekal Y Conkal	Trabajos por definir una vez que se concluyan los levantamientos de necesidades por parte de las Areas Operativas	-	337,876	-	-	-
Piedra Larga	Continuación de la barda de contención de calle Prolongación las Rosas entre Ixotitla y Pirul	Continuar la barda que quedó a medias que comienza en esquina de calle Ixotitla y termina en Cerrada de Pirul la cual necesitaremos material para este como piedra, arena y cemento, y la comunidad hará la mano de obra.	-	337,876	-	-	-
Plan de Ayala	Pavimentación sobre toda la calle Capulín	Pavimentación de la Calle Capulín	-	337,876	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				60,141,934.0	5,962,254	4,392,388	(26.3)
Popular Santa Teresa	Luminarias en la colonia	Colocar postes en las calles donde hace falta alumbrado público, para mayor seguridad de los habitantes del entorno	-	337,876	-	-	-
Prado Coapa 2a Sección	Segunda etapa de reconstrucción de banquetas dañadas y rampas	Retiro de banquetas dañadas y colocación de banquetas nuevas construcción de algunas rampas para minusválidos (a definirse previo inicio proyecto a construir) nota: el croquis anexo es ilustrativo podrá adicionarse más espacios de banquetas dañadas posteriormente hasta agotar el presupuesto participativo	-	337,876	-	-	-
Prado Coapa 3a Sección-Potrero Acoxta	Reparación de banquetas dañadas y construcción de rampas	Reparar banquetas dañadas en avenidas y calles interiores y exteriores de la colonia y construir rampas para discapacitados donde se requiera (a definir previo a la aplicación del proyecto) hasta agotar el presupuesto	-	337,876	-	-	-
Progreso Tlalpan 1	Salón de usos múltiples en la calle Miraflores Inviabile 4to. Proyecto Repavimentación de calle Mirasol entre Miraflores v Prolongación Juárez	Trabajos por definir una vez que se concluyan los levantamientos de necesidades por parte de las Areas Operativas	-	337,876	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				60,141,934.0	5,962,254	4,392,388	(26.3)
Pueblo Quieto	Reparación de la red de drenaje	Mejorar la red de drenaje para evitar inundaciones ya que en época de lluvias se a negra el agua, principalmente Moctezuma y Cuauhtémoc ya que toda el agua llega a las calles aledañas	-	337,876	-	-	-
Rancho los Colorines (Fraccionamiento)	Pintura en fachadas de edificios y balzamiento/Rancho los colorines	El proyecto consiste en pintar las fachadas de los edificios del fraccionamiento.	-	337,876	337,876	337,876	-
Real del Sur-Villas del Sur-Residencial Acoxpa	Reencarpetado calle moderna	Fresado o picado del pavimento, Colocación de protección de coladeras, Reencarpetado con asfalto, definir niveles, emboquillado de coladeras y sellado	-	337,876	-	-	-
Residencial Insurgentes Sur (Unidad Habitacional)	Colocación de reja entrada y salida del condominio vehicular y peatonal	El proyecto consisten la colocación de de una reja a la entrada y salida vehicular y peatonal.	-	337,876	337,876	337,876	-
Rincón las Hadas-Villa Royale-Fuentes y Arconada Coapa	Renovación de adopasto	El proyecto consiste en rehabilitar la calle de la entrada principal del condominio horizontal Arcinada Coapa, ubicado en calzada de las brujas con materiales permeables.	-	337,876	337,876	337,876	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				60,141,934.0	5,962,254	4,392,388	(26.3)
Rinconada (Unidad Habitacional)	Reparación del drenaje pluvia	Se requiere la reparación del drenaje pluvial ubicado en las calles Prol. Canal de Miramontes (de la calle María auxiliadora y Av. de las torres) y calle Puente (de la calle Huizaches a Calz. México-Xochimilco) debido a que todos los años en época de lluvia se inundan las calles	-	337,876	-	-	-
Roca de Cristal 2	Terminación de la fachadas en la toda la colonia	Terminación de fachadas para una mejor imagen de la colonia Roca de Cristal	-	337,876	-	-	-
Rómulo Sánchez-San Fernando (Barrio)-Peña Pobre	Renivelación de adoquin en general	Retirar todo el adoquin de toda la colonia; nivelar material en capas necesarias para acomodar el adoquin dejarlo bien nivelado para mejora general.	-	337,876	-	-	-
San Andrés Totoltepec (Pueblo)	Luminarias de 7.5mts en calle 5 de Mayo, Juárez, Nicolás Bravo, 5 de Febrero y Corregidora	Luminarias de 7.5mts en calle 5 de Mayo, Juárez, Nicolás Bravo, 5 de Febrero y Corregidora	-	337,876	-	-	-
San Bartolo El Chico	Reencarpetado de calles	Reencarpetado en las calles Belisario Domínguez y 5 de mayo	-	337,876	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				60,141,934.0	5,962,254	4,392,388	(26.3)
San Juan Tepeximilpa	Juegos infantiles en el parque Cheyenes entre Tequistlatecos y Fresnos	Instalación de juegos infantiles tales como resbaladillas, columpios tobogán y retiro de instalaciones que ya no funcionen y representan un peligro en esta área del parque	-	337,876	-	-	-
San Juan Tepeximilpa (Ampliación)	Tercera etapa de chanchas de centro comunitario multi funcional	Conclusión del proyecto de las canchas, iluminación, reparación de mallas y pintura	-	337,876	-	-	-
San Lorenzo Huipulco	San Lorenzo Huipulco. Rescatando la Cultura, talleres, música y pintura	Promover el esparcimiento sano a la comunidad de San Lorenzo Huipulco a través de la impartición de talleres culturales y artísticos que coadyuven el desarrollo cultural de la población de los jóvenes, mujeres y niños de esta colonia. Sus principales características; es voluntaria, es de participación, es de aprendizaje, es generadora de actitud, posibilita la expresión creadora del ser humano a través de la música y el arte. *Hoja anexa	-	337,876	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				60,141,934.0	5,962,254	4,392,388	(26.3)
San Miguel Ajusco (Pueblo)	Pavimentación de la calle 1a Cda. de Milpitzontongo y priv. De Mipitzontongo	Pavimentar la calle de Mipitzontongo y priv. Mipitzontongo para evitar inundaciones y deslave hacia la barranca	-	337,876	-	-	-
San Miguel Tehuisco-Los Angeles Ayometitla	Alarmas vecinales en calle capulín y calle fresco	Adquisición e instalación de alarmas vecinales en calle Capulín y calle Fresno	-	337,876	-	-	-
San Miguel Topilejo (Pueblo)	Resumidero para desalojar el agua en tiempo de lluvia en Avenida Cruz Blanca, entre calle Prolongación Mirador Chapultepec y calle Tetequilo	Un resumidero en época de lluvias en este punto favorecería a la población porque en tiempo de lluvias en la Avenida Cruz Blanca parece río y no hay otra forma de cruzar caminando	-	337,876	-	-	-
San Miguel Toxiac 2	Aplanados y pintura para fachadas por colaboración vecinal para la colonia San Miguel Toxiac	Adquirir materiales para aplanados de fachada y pintura para brindar imagen a las calles de la colonia	-	337,876	-	-	-
San Miguel Xicalco (Pueblo) 1	Equipamiento de Espacios Recreativos e Instalación de Juegos Infantiles en el Ruedo	Trabajos por definir una vez que se concluyan los levantamientos de necesidades por parte de las Areas Operativas	-	337,876	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				60,141,934.0	5,962,254	4,392,388	(26.3)
San Nicolás II	Pavimentación y alumbrado de calles callejones	Se trata de hacer más seguras y transitables algunas calles y callejones de la colonia para el beneficio de todos los vecinos de San Nicolás II	-	337,876	-	-	-
San Pedro Apóstol (Barrio)	Reencarpetamiento en calle Tlalayote	Cambio de la carpeta asfáltica en calle principal ya que el asfalto tiene muchos años de antigüedad	-	337,876	-	-	-
San Pedro Mártir (Pueblo)	Resumidero en calle Flor Silvestre entre Carretera Federal a Cuernavaca y Río San Juan de Dios casi frente de la escuela CEYCA	en época de lluvias se encharca el agua en el punto señalado anteriormente está cerca de una barranca, los vehículos no pueden pasar ya que sube mucho el nivel del agua	-	337,876	-	-	-
Santa Úrsula Xitla 1	Rehabilitación de módulo de participación social Inviabile 2do. Proyecto Av. Insurgentes Calles Más Iluminadas Limantitla Galeana	Trabajos por definir una vez que se concluyan los levantamientos de necesidades por parte de las Áreas Operativas	-	337,876	-	-	-
Santísima Trinidad	Seguridad con alarmas vecinales	Colocar alarmas vecinales en el perímetro de la colonia Santísima Trinidad.	-	337,876	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				60,141,934.0	5,962,254	4,392,388	(26.3)
Santo Tomas Ajusco (Pueblo)	Alarmas vecinales para la calle Fernando Montes de Oca del Pueblo de Santo Tomas Ajusco	Instalar alarmas vecinales para la calle Fernando Montes de Oca y sus alrededores dependiendo del presupuesto	-	337,876	-	-	-
Sauzales Cebadales (Unidad Habitacional)	Haciendo cultura el la Unidad Sauzales Cebadales 83	El proyecto consiste en desarrollar en las mujeres adultas mayores, técnicas de aprendizaje de pintura en cerámica, promoviendo la cultura y esparcimiento, cuadyuvando a la economía de las mujeres a través del emprendimiento de la venta de cerámica.	-	337,876	-	-	-
Sección XVI 1	Hay un espacio un poco grande sobre Calzada de Tlalpan, frente a Soriana para instalar aparatos deportivos Inviabile Reparación de banquetas	Trabajos por definir una vez que se concluyan los levantamientos de necesidades por parte de las Areas Operativas	-	337,876	-	-	-
Solidaridad	Banquetas y pintura para fachadas.	En las banquetas se construyan jardineras para pintar arboles de adorno y que nuestra colonia sea un modelo con areas verdes.	-	337,876	-	-	-
Tecorral	Calentador solar para un mejor ahorro de energía y medio ambiente. Adquisición de calentadores	Un calentador solar ayuda al sustento Familiar debido a que aprovechando la energía solar para el ahorro de energía y dar mejor economía familiar. Adquisición o instalación de calentadores.	-	337,876	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				60,141,934.0	5,962,254	4,392,388	(26.3)
Tenorios INFONAVIT 1 y 2 (Unidad Habitacional)	Continuidad en protección de áreas verdes con herrería faltantes	El proyecto consiste en la colocación de herrería que delimitan las áreas verdes al interior de la Unidad Habitacional.	-	337,876	337,876	337,876	-
Tepetlica El Alto-3 de Mayo	Captador de agua para toda la colonia Tepetlica el Alto	Captador de agua en cada domicilio de la colonia con un sistema de filtro para uso humano, consiste en adaptar tubería hacia un filtro y llenar cisterna si la hay o tinaco de 5000 litros, estos tinacos serían donados y las cisterna das mantenimiento para el uso de sistemas de captador de agua, hasta donde alcance el presupuesto.	-	337,876	-	-	-
Tepetongo 1	Torre de vigilancia intermitente dentro de la Col. Tepetongo en Av. Tepetongo 2do. Proyecto Continuación de Construcción de una Aula Digital en Av. Cantera Esq. Isidro Fabela	Trabajos por definir una vez que se concluyan los levantamientos de necesidades por parte de las Areas Operativas	-	337,876	-	-	-
Tetenco (Paraje)	Construcción de infraestructura para el desagüe de agua pluvial en la calle Flor Silvestre	Realizar obras en una vialidad para corregir técnicamente un desnivel topográfico donde se estanca una gran cantidad de agua de lluvia es necesario encausar al sistema de drenaje	-	337,876	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				60,141,934.0	5,962,254	4,392,388	(26.3)
Tezontitla	Asfalto en la calle privada Cruz Blanca	Habrà más facilidad en el acceso a esta privada ya que solo una parte cuenta con empedrado pero con las lluvias se ha ido deteriorando.	-	337,876	-	-	-
Tezontitla-El Calvario (Ampliación)	Barra de contención en Calle El Diplomático esquina con Camino al Calvario	Construcción de barda de contención en calle el Diplomático de una longitud aproximadamente de 40 metros de largo por 5 metros de altura	-	337,876	-	-	-
Tlalcoligia 1	Mantenimiento del adoquín y remplazar arco dañado 4to. Proyecto Reencarpetado	Trabajos por definir una vez que se concluyan los levantamientos de necesidades por parte de las Areas Operativas	-	337,876	-	-	-
Tlalmille	Techumbre en foro al aire libre a un costado de la lechería entre Sierra de San Luis y Mesetas San Cristóbal	Colocación de techumbre de estructura metálica en la explanada del foro al aire libre que se encuentra en la calle Sierra de San Pedro	-	337,876	-	-	-
Tlalpan Centro	Recuperación de espacio público y mantenimiento del mismo ubicado en Peña Pobre en la fuente.	En el espacio público como la fuente la falta de mantenimiento y equipamiento del parque ha ocasionado el aumento de fauna nociva.	-	337,876	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				60,141,934.0	5,962,254	4,392,388	(26.3)
Toriello Guerra	Remodelación del continuo de movilidad en el Parque Toriello Guerra "Morelos"	Andadores con hidrocreto en el parque	-	337,876	-	-	-
Torres de Padierna 1	Reencarpetado y colocación de banquetas en calle Tixpehual	Trabajos por definir una vez que se concluyan los levantamientos de necesidades por parte de las Areas Operativas	-	337,876	-	-	-
Tres Fuentes (Unidad Habitacional)	Sustitución de la Red Hidráulica que abastece de agua potable a los edificios de los conjuntos habitacionales 111 y 123	El proyecto consiste en la sustitución de la red hidraulica del fraccionamiento 111 y 123.	-	337,876	337,876	337,876	-
Unidades Habitacionales de Tenorios	Calentadores solares, adquisición e instalación	El proyecto consiste en la adquisición e instalación de calentadores solares para las casas de conjunto Villa Benalmadena I y II.	-	337,876	337,876	337,876	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				60,141,934.0	5,962,254	4,392,388	(26.3)
Valle de Tepepan 1	Módulo de vigilancia en la esquina de Abasolo y las Torres 2do. Proyecto Mejoramiento del Espacio Público	Trabajos por definir una vez que se concluyan los levantamientos de necesidades por parte de las Areas Operativas	-	337,876	-	-	-
Valle Escondido	Dique de contención para desvío de agua pluvial en calle Agata	Construcción de un dique pluvial mediante la elevación del nivel de la calle Agata en el tramo situado entre calle Circonia y Calle Esmeralda, para contener el flujo pluvial que baja por la misma calle y que provoca inundación en la Calle Berilo.	-	337,876	-	-	-
Valle Verde	Encarpetado de las Calles Sauces, Jacarandas, Rosas y Cipreses	Reencarpetar las calles mencionadas por estar ya muy deterioradas	-	337,876	-	-	-
Verano	Juegos Infantiles en el área de servicios	Renovar, actualizar los juegos infantiles, resbaladillas, columpios etc. Los actuales han sido reparados en varias ocasiones y ya cumplieron su ciclo de vida, los niños de la colonia merecen juegos dignos.	-	337,876	-	-	-
Vergel de Coyoacan-Vergel del Sur 2	Instalación de Nomenclaturas vergel de Coyoacán y Vergel del Sur,	Cambio de placas de nomenclatura en la colonia 134 pzas.	-	337,876	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				60,141,934.0	5,962,254	4,392,388	(26.3)
Villa Coapa (Residencial) 1	Mejoramiento del espacio público Inviabile 3er. Proyecto Mejora del parque Ernestina González	Trabajos por definir una vez que se concluyan los levantamientos de necesidades por parte de las Areas Operativas	-	337,876	-	-	-
Villa del Puente FOVISSSTE (Unidad Habitacional) 1	Equipamiento de jardín Norte Inviabile 3er. Proyecto Juegos infantiles	Trabajos por definir una vez que se concluyan los levantamientos de necesidades por parte de las Areas Operativas	-	337,876	-	-	-
Villa Lázaro Cárdenas	Remodelación de las canchas de basquetbol del módulo deportivo	Hacer funcionales las canchas de basquetbol.(2) cambiándoles el piso colocar malla ciclónica perimetral, bancas y adaptarlas para voleibol y futbol(multifuncionales)	-	337,876	-	-	-
Villa Olimpica Liberador Miguel Hidalgo (Unidad Habitacional)	Renovación de juegos infantiles	El proyecto consiste en la adquisición y colocación de juegos infantiles en las areas comunes.	-	337,876	337,876	337,876	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				60,141,934.0	5,962,254	4,392,388	(26.3)
Vistas del Pedregal 1	Mantenimiento de Red de Agua Inviabile 2do. Proyecto Juegos infantiles	Trabajos por definir una vez que se concluyan los levantamientos de necesidades por parte de las Areas Operativas	-	337,876	-	-	-
Viveros de Coactetlán	Caminos seguros y dignos para transitar en la calle prolongación eucalipto (resumideros)	Desde hace más de 10 años tenemos el problema den encharcamiento en diferentes partes de la colonia principalmente a la entrada y salida, lo que provocó que quedemos varados en el camino tanto peatones como vehículos es el caso que esta obra no ha sido efectivo y continua la problemática	-	337,876	-	-	-
Xaxalco	Resumidero de captación de agua pluvial en calle Arenal entre Xaxalco y calle Granjas "Base de RTP" 500 mts. Aproximadamente	Construcción de resumidero de captación de agua pluvial en calle Arenal entre Xaxalco y calle Granjas "Base RTP". Considerando que en época de lluvias algunos domicilios se llegan a inundar a metro y medio de altura.	-	337,876	-	-	-
Xaxalipac	Pavimentación sobre la calle principal Granjas entre 3er Cda. de Granjas y Cda.. Huatulco	Pavimentación sobre tramo de la calle principal Granjas entre 3er Cda... Huatulco con mano de obra pagada y ampliación sobre las mismas calles	-	337,876	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				60,141,934.0	5,962,254	4,392,388	(26.3)
Zacatienda	Calentadores solares para toda la colonia	Adquisición de calentadores solares para ayuda a la comunidad en ahorro de gas, apoyando a la ecología de nuestra colonia	-	337,876	-	-	
Zapote- Luis Donaldo Colosio (Unidad Habitacional)	Impermeabilización de edificios de la Unidad Habitacional Luis Donaldo (Inviabile proyecto ganador, por lo que se atiende el segundo proyecto en prelación con fundamento en el art. 23 del Decreto de Presupuesto Egresos de la Ciudad de México)	El proyecto ganador en consulta consistió en la instalación y habilitación de camaras de video vigilancia al interior de la Unidad Habitacional, sin embargo es inviable realizar este proyecto ya que no se cuentan con las instalaciones para equipar camaras de vigilancia ni personal para operar estos dispositivos, por lo que se apega al art. 23	-	337,876	-	-	-

*Las cifras pueden variar por efectos del redondeo.

**El monto corresponde al 3% del total del presupuesto de la delegación autorizado en el Decreto de Presupuesto de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2017.

Nota: Se encuentra en proceso de reasignación de áreas responsables y de la reeducación de conceptos por proyecto y reeducación del presupuesto.

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Venustiano Carranza				60,620,984	30,790,873	29,381,024	(4.6)
AARÓN SÁENZ	BANQUETAS Y GUARCIONES CAMBIO DE ADOQUÍN EN CALLE TORNO	TRABAJOS CONSISTENTES EN DEMOLICIÓN DE BANQUETAS, ACARREOS, RELLENO DE TEPETATE, CONCRETO EN BANQUETA, RETIRO DE TOCONES, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD, GUARNICIONES, COLADERAS DE BANQUETA, REGISTROS, INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	-	757,762	-	-	-
ADOLFO LOPEZ MATEOS	CARPETA ASFÁLTICA REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OSTIÓN ESQUINA ALFREDO DEL MAZO Y AV. RÍO CHURUBUSCO	TRABAJOS CONSISTENTES EN TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, ACARREOS, COMPACTACIÓN, FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA, ASÍ COMO BALIZAMIENTO; INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	1.00	757,762	757,762	757,762	-
AERONAÚTICA MILITAR	RED DE AGUA POTABLE REEMPLAZO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE POR TUBERÍA MÁS ECOLÓGICA	TRABAJOS CONSISTENTES EN EXCAVACIONES, ACARREOS, SUSTITUCIÓN DE TUBERIAS, INCLUYENDO SUPERVISIÓN EXTERNA. NOTA: EL PROYECTO GANADOR ORIGINAL SE DICTAMINÓ CON INVIABILIDAD FÍSICA Y TÉCNICA, POR LO CUAL SE AUTORIZÓ LA EJECUCIÓN DEL	-	757,762	-	-	-
ÁLVARO OBREGÓN	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO HUERTOS SUSTENTABLES EN LA COLONIA	SE CREARÁN HUERTOS SUSTENTABLES DIFERENTES DOMICILIOS DE LA COLONIA	-	757,762	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Venustiano Carranza				60,620,984	30,790,873	29,381,024	(4.6)
AQUILES SERDÁN	RED DE DRENAJE SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE OCEANÍA Y CALLE MANCHURIA	TRABAJOS CONSISTENTES EN MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, CON TRABAJOS DE EXCAVACIONES, CORTE DE CANALETAS, SUSTITUCIÓN DE TUBOS DE DRENAJE EN MAL ESTADO, RELLENO DE CANALETAS, Y ASFALTADO; ASIMISMO CAMBIO COLADERAS EN MAL ESTADO, INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA.	1.00	757,762	717,192	717,192	-
ARTES GRÁFICAS	CARPETA ASFÁLTICA REENCARPETADO EN CALLE YUNQUE ENTRE CALZADA DE LA VIGA A TORNO	TRABAJOS CONSISTENTES EN TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, ACARREOS, COMPACTACIÓN, FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA, ASÍ COMO BALIZAMIENTO; INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA..	1.00	757,762	754,411	754,411	-
AVIACIÓN CIVIL	REFORESTACIÓN REFORESTACIÓN DE CALLES	SE REALIZARÁ REFORESTACIÓN EN TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA	0.50	757,762	698,275	698,275	-
AVIACIÓN CIVIL AMPLIACIÓN	BANQUETAS Y GUARNICIONES CAMBIO DE BANQUETAS	TRABAJOS CONSISTENTES EN DEMOLICIÓN DE BANQUETAS, ACARREOS, RELLENO DE TEPETATE, CONCRETO EN BANQUETA, RETIRO DE TOCONES, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD, GUARNICIONES, COLADERAS DE BANQUETA, REGISTROS, INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	1.00	757,762	689,941	689,941	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Venustiano Carranza				60,620,984	30,790,873	29,381,024	(4.6)
AZTECA	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ESCUELA PRIMERAIA MANUEL M. PONCE, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE PATIO Y SALONES DE CLASE	TRABAJOS CONSISTENTES EN ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, HERRERÍA, PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN, POR MENCIONAR ALGUNOS; MAS LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS OBJETO DEL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS QUE SE REQUIERAN E INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA CORRESPONDIENTE. EL PROYECTO GANADOR ORIGINAL Y EL SEGUNDO PROYECTO GANADOR SE DIGTAMINARON	-	757,762	-	-	-
BAHÍA (UNIDAD HABITACIONAL)	CONSERVACIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES RETIRO DE ÁRBOLES QUE AFECTAN LA CISTERNA	TRABAJOS CONSISTENTES EN RETIRO DE TOCÓN, RELLENO DE TEPETATE, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR. EL PROYECTO GANADOR ORIGINAL SE DICTAMINÓ CON INVIABILIDAD FÍSICA Y TÉCNICA, POR LO CUAL SE AUTORIZO LA EJECUCIÓN DEL SEGUNDO PROYECTO GANADOR.	30.00	757,762	378,881	378,881	-
CANDELARIA DE LOS PATOS (UNIDAD HABITACIONAL)	CONSERVACIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES TINACO, BARDAS Y REPARACIÓN DE ESCALERAS PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS I, II, III Y IV	TRABAJOS CONSISTENTES EN DEMOLICIÓN, RELLENO DE TEPETATE, COLOCACIÓN DE TINACOS, RETIRO DE ESCOMBRO	30.00	757,762	378,881	378,881	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Venustiano Carranza				60,620,984	30,790,873	29,381,024	(4.6)
CARACOL	BANQUETAS Y GUARNICIONES	TRABAJOS CONSISTENTES EN DEMOLICIÓN DE BANQUETAS, ACARREOS, RELLENO DE TEPETATE, CONCRETO EN BANQUETA, RETIRO DE TOCONES, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD, GUARNICIONES, COLADERAS DE BANQUETA, REGISTROS, INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	1.00	757,762	671,789	671,789	-
CARACOL (AMPLIACIÓN)	BANQUETAS Y GUARNICIONES CAMBIO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO	TRABAJOS CONSISTENTES EN DEMOLICIÓN DE BANQUETAS, ACARREOS, RELLENO DE TEPETATE, CONCRETO EN BANQUETA, RETIRO DE TOCONES, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD, GUARNICIONES, COLADERAS DE BANQUETA, REGISTROS, INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	1.00	757,762	505,693	505,693	-
CUATRO ÁRBOLES	CARPETA ASFÁLTICA REENCARPETAMIENTO DE UN TRAMO QUE PRESENTA BACHES, DECLIVES Y PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTO	TRABAJOS CONSISTENTES EN TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, ACARREOS, COMPACTACIÓN, FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA, ASÍ COMO BALIZAMIENTO; INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	1.00	757,762	745,831	745,831	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Venustiano Carranza				60,620,984	30,790,873	29,381,024	(4.6)
CUCHILLA PANTITLÁN	CARPETA ASFÁLTICA REENCARPETAMIENTO	TRABAJOS CONSISTENTES EN TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, ACARREOS, COMPACTACIÓN, FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA, ASÍ COMO BALIZAMIENTO; INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	1.00	757,762	734,617	734,617	-
DAMIÁN CARMONA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS MANTENIMIENTO DEL PARQUE PARA PATINETAS	TRABAJOS CONSISTENTES EN COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, COLOCACIÓN DE PISO, BANCAS, CESTOS DE BASURA, ALBAÑILERÍA, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS; MAS LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS OBJETO DEL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS QUE SE REQUIERAN E INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	-	757,762	-	-	-
EL ARENAL 1A SECCIÓN	BANQUETAS Y GUARNICIONES REPARACIÓN DE BANQUETAS	TRABAJOS CONSISTENTES EN ACARREOS, RELLENO DE TEPETATE, CONCRETO EN BANQUETA, RETIRO DE TOCONES, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD, GUARNICIONES, COLADERAS DE BANQUETA, REGISTROS, INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	1.00	757,762	668,270	668,270	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Venustiano Carranza				60,620,984	30,790,873	29,381,024	(4.6)
EL ARENAL 2A SECCIÓN	CARPETA ASFÁLTICA REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE MAXTLA Y AZTECAS	TRABAJOS CONSISTENTES EN TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, ACARREOS, COMPACTACIÓN, FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA, ASÍ COMO BALIZAMIENTO; INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	1.00	757,762	698,871	698,871	-
EL ARENAL 3A SECCIÓN	RED DE DRENAJE RECONSTRUCCIÓN DE ALBAÑAL DE COLADERA	MANTENIMIENTO Y RESTRUCTURACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, CON TRABAJOS CONSISTENTES EN EXCAVACIONES, CORTE DE CANALETAS, SUSTITUCIÓN DE TUBOS DE DRENAJE EN MAL ESTADO, RELLENO DE CANALETAS, Y ASFALTADO; ASIMISMO CAMBIO COLADERAS EN MAL ESTADO, INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	1.00	757,762	744,041	744,041	-
EL ARENAL 4A SECCIÓN	RED DE DRENAJE DRENAJE EN CALLE COXCOX	TRABAJOS CONSISTENTES EN EXCAVACIONES, CORTE DE CANALETAS, SUSTITUCIÓN DE TUBOS DE DRENAJE EN MAL ESTADO, RELLENO DE CANALETAS, Y ASFALTADO; ASIMISMO CAMBIO COLADERAS EN MAL ESTADO, INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	1.00	757,762	757,762	757,762	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Venustiano Carranza				60,620,984	30,790,873	29,381,024	(4.6)
EL ARENAL PUERTO AÉREO (FRACCIONAMIENTO)	ESPACIOS PÚBLICOS MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLAZA BENITA GALEANA	TRABAJOS CONSISTENTES EN COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, COLOCACIÓN DE PISO, BANCAS, CESTOS DE BASURA, ALBAÑILERÍA, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS; MAS LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS OBJETO DEL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS QUE SE REQUIERAN E INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	-	757,762	-	-	-
EL PARQUE	BANQUETAS Y GUARNICIONES DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CERRADA LUCAS ALAMÁN, CALLE 1812, PRIVADA DE ZOQUIPA, CALLE 1917 Y CALLE 1325	TRABAJOS CONSISTENTES EN DEMOLICIÓN DE BANQUETAS, ACARREOS, RELLENO DE TEPETATE, CONCRETO EN BANQUETA, RETIRO DE TOCONES, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD, GUARNICIONES, COLADERAS DE BANQUETA, REGISTROS, INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	1.00	757,762	706,141	1,217	(99.8)
EMILIANO ZAPATA (UNIDAD HABITACIONAL)	BARDA CONSTRUCCIÓN DE BARDA DE PROTECCIÓN SOBRE CONGRESO DE LA UNIÓN Y FERROCARRIL DE CINTURA	TRABAJOS CONSISTENTES EN DEMOLICIÓN, RELLENO DE TEPETATE, CONSTRUCCIÓN DE BARDA, RETIRO DE ESCOMBRO.	30.00	757,762	378,881	378,881	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Venustiano Carranza				60,620,984	30,790,873	29,381,024	(4.6)
EMILIO CARRANZA	ESPACIOS PÚBLICOS CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PARQUE Y GIMNASIO DE BOLSILLO EN CENTRAL DE PLOMEROS	TRABAJOS CONSISTENTES EN COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, COLOCACIÓN DE PISO, BANCAS, CESTOS DE BASURA, ALBAÑILERÍA, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS; MAS LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS OBJETO DEL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS QUE SE REQUIERAN E INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	-	757,762	-	-	-
FEDERAL	CARPETA ASFÁLTICA REENCARPETAMIENTO	TRABAJOS CONSISTENTES EN TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, ACARREOS, COMPACTACIÓN, FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA, ASÍ COMO BALIZAMIENTO; INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	1.00	757,762	-	-	-
FELIPE ÁNGELES	ESPACIOS PÚBLICOS GIMNASIO PARA LA COLONIA, EN ESTAÑO Y AV. CONGRESO DE LA UNIÓN	TRABAJOS CONSISTENTES EN COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, COLOCACIÓN DE PISO, BANCAS, CESTOS DE BASURA, ALBAÑILERÍA, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS; MAS LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS OBJETO DEL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS QUE SE REQUIERAN E INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	-	757,762	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Venustiano Carranza				60,620,984	30,790,873	29,381,024	(4.6)
FIVIPORT (UNIDAD HABITACIONAL)	CONSERVACIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESCALERAS DE LA UNIDAD HABITACIONAL	TRABAJOS CONSISTENTES EN DEMOLICIÓN, RELLENO DE TEPETATE, REHABILITACIÓN DE ESCALERAS, RETIRO DE ESCOMBRO	30.00	757,762	378,881	378,881	-
INDUSTRIAL PUERTO AÉREO (FRACCIONAMIENTO)	PREVENCIÓN AL DELITO COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN BOULEVARD PUERTO AÉREO	COLOCACIÓN DE LUMINARIAS	0.25	757,762	406,786	406,786	-
JAMAICA	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERACIÓN DE ESPACIO EN LA ESQUINA DE RANCHO DE LA CRUZ Y CONGRESO DE LA UNIÓN	TRABAJOS CONSISTENTES EN COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, COLOCACIÓN DE PISO, BANCAS, CESTOS DE BASURA, ALBAÑILERÍA, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS; MAS LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS OBJETO DEL	-	757,762	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Venustiano Carranza				60,620,984	30,790,873	29,381,024	(4.6)
JANITZIO	CARPETA ASFÁLTICA CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE SAHUAYO ENTRE PANADEROS Y TALABARTEROS	TRABAJOS CONSISTENTES EN TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, ACARREOS, COMPACTACIÓN, FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA, ASÍ COMO BALIZAMIENTO; INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	1.00	757,762	751,393	751,393	-
KENNEDY (UNIDAD HABITACIONAL)	BANQUETAS Y GUARNICIONES CONTINUIDAD AL CAMBIO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA UNIDAD	TRABAJOS CONSISTENTES EN DEMOLICIÓN, RELLENO DE TEPETATE, REHABILITACIÓN DE LOS ANDADORES, RETIRO DE ESCOMBRO. EL PROYECTO GANADOR ORIGINAL, SE DICTAMINÓ CON INVIABILIDAD FÍSICA Y TÉCNICA, POR LO CUAL SE AUTORIZÓ LA EJECUCIÓN DEL SEGUNDO PROYECTO GANADOR.	0.30	757,762	378,881	378,881	-
LORENZO BOTURINI	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERACIÓN Y DELIMITACIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIO, MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y FUENTE DEL PARQUE MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA	TRABAJOS CONSISTENTES EN COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, COLOCACIÓN DE PISO, BANCAS, CESTOS DE BASURA, ALBAÑILERÍA, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS; MAS LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS OBJETO DEL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS QUE SE REQUIERAN E INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	-	757,762	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Venustiano Carranza				60,620,984	30,790,873	29,381,024	(4.6)
MAGDALENA MIXHUCA	BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES RÍO FRÍO Y 5 DE MAYO, NICOLÁS BRAVO, MELCHOR OCAMPO Y 20 DE NOVIEMBRE	TRABAJOS CONSISTENTES EN DEMOLICIÓN DE BANQUETAS, ACARREOS, RELLENO DE TEPETATE, CONCRETO EN BANQUETA, RETIRO DE TOCONES, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD, GUARNICIONES, COLADERAS DE BANQUETA, REGISTROS, INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	1.00	757,762	706,141	1,217	(99.8)
MAGDALENA MIXHUCA (PBLO)	CONSERVACIÓN DE LOTES UNIFAMILIARES IDENTIDAD EN EL PUEBLO CON UNIFICACIÓN DE COLORES (PINTURA PARA FACHADAS), PINTAR DE DOS COLORES LAS FACHADAS DEL PUEBLOS CON PINTURA VINÍLICA CON COLORES CARACTERÍSTICOS DE UN PUEBLO CON EL FIN DE REAFIRMAR LA IDENTIDAD COMO ZONA PATRIMONIAL	TRABAJOS CONSISTENTES EN LA APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS EXTERIORES.	-	757,762	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Venustiano Carranza				60,620,984	30,790,873	29,381,024	(4.6)
MERCED BALBUENA	CARPETA ASFÁLTICA REENCARPETACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE DE ORIENTE 30, PRIMERA ETAPA	TRABAJOS CONSISTENTES EN TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, ACARREOS, COMPACTACIÓN, FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA, ASÍ COMO BALIZAMIENTO; INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	1.00	757,762	701,259	701,259	-
MICHOACANA	CARPETA ASFÁLTICA ASFALTO EN CALLE PLATERÍA	TRABAJOS CONSISTENTES EN TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, ACARREOS, COMPACTACIÓN, FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA, ASÍ COMO BALIZAMIENTO; INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	1.00	757,762	-	-	-
MICHOACANA (AMPL)	BANQUETAS Y GUARNICIONES SOBRE TALABARTEROS Y TIZAYUCA	TRABAJOS CONSISTENTES EN DEMOLICIÓN DE BANQUETAS, ACARREOS, RELLENO DE TEPETATE, CONCRETO EN BANQUETA, RETIRO DE TOCONES, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD, GUARNICIONES, COLADERAS DE BANQUETA, REGISTROS, INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	1.00	757,762	1,217	1,217	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Venustiano Carranza				60,620,984	30,790,873	29,381,024	(4.6)
MIGUEL HIDALGO	CARPETA ASFÁLTICA REENCARPETAMIENTO DE DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA	TRABAJOS CONSISTENTES EN TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, ACARREOS, COMPACTACIÓN, FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA, ASÍ COMO BALIZAMIENTO; INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	1.00	757,762	751,079	751,079	-
MOCTEZUMA 1A SECCIÓN	BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES DE JESÚS GARCÍA Y JUAN A. GUTIÉRREZ	TRABAJOS CONSISTENTES EN DEMOLICIÓN DE BANQUETAS, ACARREOS, RELLENO DE TEPETATE, CONCRETO EN BANQUETA, RETIRO DE TOCONES, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD, GUARNICIONES, COLADERAS DE BANQUETA, REGISTROS, INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA. EL PROYECTO GANADOR ORIGINAL SE DICTAMINÓ CON INVIABILIDAD FÍSICA Y TÉCNICA, POR LO CUAL SE AUTORIZÓ LA EJECUCIÓN DEL SEGUNDO PROYECTO GANADOR.	-	757,762	-	-	-
NICOLAS BRAVO	BANQUETAS Y GUARNICIONES CAMBIO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE COBRE NOS. 149 Y 147	TRABAJOS CONSISTENTES EN DEMOLICIÓN DE BANQUETAS, ACARREOS, RELLENO DE TEPETATE, CONCRETO EN BANQUETA, RETIRO DE TOCONES, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD, GUARNICIONES, COLADERAS DE BANQUETA, REGISTROS, INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA. EL PROYECTO GANADOR ORIGINAL SE DICTAMINÓ CON INVIABILIDAD FÍSICA Y TÉCNICA, POR LO CUAL SE AUTORIZÓ LA EJECUCIÓN DEL SEGUNDO PROYECTO GANADOR.	-	757,762	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Venustiano Carranza				60,620,984	30,790,873	29,381,024	(4.6)
PENITENCIARIA (AMPLIACIÓN)	PINTURA EN UNIDADES HABITACIONALES PINTURA EN UNIDADES HABITACIONALES: MIGUEL DOMÍNGUEZ 12,29 Y 46; PENITENCIARÍA 40; F.C. INTEROCEÁNICO 44 Y SAN ANTONIO TOMATLÁN 118	TRABAJOS CONSISTENTES EN APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS	100.00	757,762	378,881	378,881	-
PEÑÓN DE LOS BAÑOS	ESPACIOS PÚBLICOS INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LA PLAZA CÍVICA DEL CARMEN	TRABAJOS CONSISTENTES EN COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, COLOCACIÓN DE PISO, BANCAS, CESTOS DE BASURA, ALBAÑILERÍA, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS; MAS LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS OBJETO DEL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS QUE SE REQUIERAN E INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	-	757,762	-	-	-
PINO (UNIDAD HABITACIONAL)	IMPERMEABILIZACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA LA UNIDAD HABITACIONAL	TRABAJOS CONSISTENTES EN LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE	0.30	757,762	378,881	378,881	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Venustiano Carranza				60,620,984	30,790,873	29,381,024	(4.6)
POPULAR RASTRO	REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL MANTENIMIENTO DEPORTIVO PLUTARCO ELÍAS CALLES	TRABAJOS CONSISTENTES EN ALBAÑILERÍA, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS; MAS LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS OBJETO DEL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS QUE SE REQUIERAN E INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	-	757,762	-	-	-
PRIMERO DE MAYO	RED DE DRENAJE CAMBIO DE DRENAJE LEÓN TROSTKY	TRABAJOS CONSISTENTES EN EXCAVACIONES, CORTE DE CANALETAS, SUSTITUCIÓN DE TUBOS DE DRENAJE EN MAL ESTADO, RELLENO DE CANALETAS, Y ASFALTADO; ASIMISMO CAMBIO COLADERAS EN MAL ESTADO, INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	1.00	757,762	717,192	717,192	-
PROGRESISTA	ESPACIOS PÚBLICOS COLOCACIÓN DE TECHADO EN CALLE CHICLERA, EN ÁREA DEPORTIVA Y HABILITAR ESPACIOS PARA ÁREA RECREATIVA.	TRABAJOS CONSISTENTES EN DEMOLICIONES, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN DE LOZA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	-	757,762	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Venustiano Carranza				60,620,984	30,790,873	29,381,024	(4.6)
PUEBLA	CARPETA ASFÁLTICA REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE 87	TRABAJOS CONSISTENTES EN TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, ACARREOS, COMPACTACIÓN, FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA, ASÍ COMO BALIZAMIENTO; INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	1.00	757,762	753,826	753,826	-
REVOLUCIÓN	PREVENCIÓN AL DELITO LUMINARIAS ANTIBANDÁLICAS	LUMINARIAS ANTIBANDALICAS	0.25	757,762	507,247	507,247	-
ROMERO RUBIO	BANQUETAS Y GUARNICIONES DE REPAVIMENTACIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE SIBERIA Y JERUSALEM	TRABAJOS CONSISTENTES DEMOLICION DE BANQUETAS, ACARREOS, RELLENO DE TEPETATE, CONCRETO EN BANQUETA, RETIRO DE TOCONES, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD, GUARNICIONES, COLADERAS DE BANQUETA REGISTROS INCLUYENDO LA	-	757,762	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Venustiano Carranza				60,620,984	30,790,873	29,381,024	(4.6)
SANTA CRUZ AVIACIÓN	CARPETA ASFÁLTICA REENCARPETADO EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA	TRABAJOS CONSISTENTES EN TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, ACARREOS, COMPACTACIÓN, FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA, ASÍ COMO BALIZAMIENTO; INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	1.00	757,762	752,174	752,174	-
SEVILLA	RED DE DRENAJE CAMBIO DE DRENAJE URBANO EN LA CALLE DE ESCUADRA	TRABAJOS CONSISTENTES EN EXCAVACIONES, CORTE DE CANALETAS, SUSTITUCIÓN DE TUBOS DE DRENAJE EN MAL ESTADO, RELLENO DE CANALETAS, Y ASFALTADO; ASÍMISMO CAMBIO COLADERAS EN MAL ESTADO, INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	1.00	757,762	701,547	701,547	-
SIMÓN BOLIVAR	PREVENCIÓN AL DELITO LUMINARIAS	COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LAS CALLES CARLOS MARX, CAIRO, CANTÓN Y BOLÍVARES	0.25	757,762	507,065	507,065	-
TRES MOSQUETEROS	BANQUETAS Y GUARNICIONES BANQUETAS EN LAS CALLES DE AVICULTURA, APICULTURA Y OFICIOS	TRABAJOS CONSISTENTES EN DEMOLICIÓN DE BANQUETAS, ACARREOS, RELLENO DE TEPETATE, CONCRETO EN BANQUETA, RETIRO DE TOCONES, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD, GUARNICIONES, COLADERAS DE BANQUETA, REGISTROS, INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	1.00	757,762	218,055	218,055	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Venustiano Carranza				60,620,984	30,790,873	29,381,024	(4.6)
VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, CON TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, COLOCACIÓN DE PISO, BANCAS, CESTOS DE BASURA, ALBAÑILERÍA, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS; MAS LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS OBJETO DEL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS QUE SE REQUIERAN E INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA CORRESPONDIENTE	-	757,762	-	-	-
VALLE GÓMEZ	RED DE DRENAJE DRENAJE EN LAS CALLES ZACUALPAN, VANADIO E IRIDIO	TRABAJOS CONSISTENTES EN EXCAVACIONES, CORTE DE CANALETAS, SUSTITUCIÓN DE TUBOS DE DRENAJE EN MAL ESTADO, RELLENO DE CANALETAS, Y ASFALTADO; ASÍMISMO CAMBIO COLADERAS EN MAL ESTADO, INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	1.00	757,762	757,762	757,762	-
VENUSTIANO CARRANZA	BANQUETAS Y GUARNICIONES BANQUETAS EN LAS CALLES VULCANIZACIÓN, TIPOGRAFÍAS, SERICULTURA, ROTOGRAFADOS Y HORTICULTURA FLORICULTURA.	CON ACCIONES DE DEMOLICIÓN DE BANQUETAS, ACARREOS, RELLENO DE TEPETATE, CONCRETO EN BANQUETA, RETIRO DE TOCONES, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD, GUARNICIONES, COLADERAS DE BANQUETA, REGISTROS, INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	1.00	757,762	676,752	676,752	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Venustiano Carranza				60,620,984	30,790,873	29,381,024	(4.6)
VENUSTIANO CARRANZA (AMPLIACIÓN)	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN CANCHA UBICADA EN GRAN CANAL PARA JUGAR FÚTBOL EN AVENIDA GRAN CANAL	TRABAJOS CONSISTENTES EN PINTURA, REJA PERIMETRAL, ALUMBRADO Y HERRERIA.	-	757,762	-	-	-
VIADUCTO -BALBUENA (CONJUNTO HABITACIONAL)	CONSERVACIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS UNIDADES HABITACIONALES DE VIADUCTO RÍO DE LA PIEDAD, FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO Y AV. MORELOS	TRABAJOS CONSISTENTES EN APLICACIÓN DE PINTURA EN UNIDADES HABITACIONALES	30.00	757,762	378,881	378,881	-
10 DE MAYO	CONSERVACIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES PINTURA Y MANO DE OBRA EN LA CALLE DE TAPICERÍA NO. 34 36, EN SAN ANTONIO TOMATLÁN NO. 155, 149, 127 Y FERROCARRIL DE CINTURA NO. 43	TRABAJOS CONSISTENTES EN APLICACIÓN DE PINTURA EN UNIDADES HABITACIONALES	100.00	757,762	378,881	378,881	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Venustiano Carranza				60,620,984	30,790,873	29,381,024	(4.6)
20 DE NOVIEMBRE	BANQUETAS Y GUARNICIONES REPARACIÓN DE BANQUETAS EN LAS CALLES MARMOLERÍA, SERICULTURA, GRABADOS, ESTAMPADO Y VULCANIZACIÓN	TRABAJOS CONSISTENTES EN DEMOLICIÓN DE BANQUETAS, ACARREOS, RELLENO DE TEPETATE, CONCRETO EN BANQUETA, RETIRO DE TOCONES, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD, GUARNICIONES, COLADERAS DE BANQUETA, REGISTROS, INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	1.00	757,762	612,403	612,403	-
20 DE NOVIEMBRE AMPL	PREVENCIÓN DEL DELITO ALUMBRADO PÚBLICO CON LÁMPARAS TIPO URBAN (MÉNSULA), EN LAS CALLES PROGRESO, FERRETERÍA, ZAPATERÍA Y CINCUNVALACIÓN	ALUMBRADO PÚBLICO CON LÁMPARAS TIPO URBAN (MENSULADA)	0.70	757,762	686,415	686,415	-
24 DE ABRIL	RED DE AGUA POTABLE REEMPLAZO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE POR TUBERÍA MÁS ECOLÓGICA	SE REALIZARÁ EL REEMPLAZO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE POR TUBERÍAS MÁS ECOLÓGICAS EN TODA LA COLONIA	-	757,762	-	-	-
5TO TRAMO DE 20 DE NOVIEMBRE	BANQUETAS Y GUARNICIONES CAMBIO DE BANQUETAS EN TROMPILLO, SORPRESA, PAVELLÓN, MARAVILLAS, AVIADERO Y EJE 2	TRABAJOS CONSISTENTES EN DEMOLICIÓN DE BANQUETAS, ACARREOS, RELLENO DE TEPETATE, CONCRETO EN BANQUETA, RETIRO DE TOCONES, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD, GUARNICIONES, COLADERAS DE BANQUETA, REGISTROS, INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	1.00	757,762	487,809	487,809	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Venustiano Carranza				60,620,984	30,790,873	29,381,024	(4.6)
7 DE JULIO	RED DE DRENAJE DRENAJE EN SAN ANTONIO TOMATLÁN	TRABAJOS CONSISTENTES EN EXCAVACIONES, CORTE DE CANALETAS, SUSTITUCIÓN DE TUBOS DE DRENAJE EN MAL ESTADO, RELLENO DE CANALETAS, Y ASFALTADO; ASÍMISMO CAMBIO COLADERAS EN MAL ESTADO, INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	1.00	757,762	-	-	
7 DE JULIO (AMPLIACIÓN)	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MÓDULOS DEPORTIVOS EN CALLE LIGA DE CARRETERAS	TRABAJOS CONSISTENTES EN: CAMBIO DE REJA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBALL, REUBICACIÓN DE GIMNACIO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, MÁS LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS OBJETO DEL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS QUE SE REQUIERAN E INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA CORRESPONDIENTE.	-	757,762	-	-	
CENTRO I	CONSERVACIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES PINTURA EN UNIDADES HABITACIONALES EN LECUMBERRI, SAN ANTONIO TOMATLÁN, BRAVO, MIGUEL NEGRETE, ALARCÓN, PLAZA SAN LÁZARO Y EMILIANO ZAPATA	TRABAJOS CONSISTENTES EN APLICACIÓN DE PINTURA EN UNIDADES HABITACIONALES	100.00	757,762	378,881	378,881	

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Venustiano Carranza				60,620,984	30,790,873	29,381,024	(4.6)
CENTRO II	CONSERVACIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES PINTURA Y MANO DE OBRA A FACHADAS EN CALLES UNIÓN 17 Y 19; ADOLFO GURRIÓN 89 Y 97	TRABAJOS CONSISTENTES EN APLICACIÓN DE PINTURA EN UNIDADES HABITACIONALES	100.00	757,762	378,881	378,881	
IGNACIO ZARAGOZA I	CARPETA ASFÁLTICA BACHEO	TRABAJOS CONSISTENTES EN TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, ACARREOS, COMPACTACIÓN, FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA, ASÍ COMO BALIZAMIENTO; INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	1.00	757,762	683,207	683,207	
IGNACIO ZARAGOZA II	RED DE DRENAJE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	TRABAJOS CONSISTENTES EN EXCAVACIONES, CORTE DE CANALETAS, SUSTITUCIÓN DE TUBOS DE DRENAJE EN MAL ESTADO, RELLENO DE CANALETAS, Y ASFALTADO; ASIMISMO CAMBIO COLADERAS EN MAL ESTADO, INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	1.00	757,762	720,764	720,764	

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Venustiano Carranza				60,620,984	30,790,873	29,381,024	(4.6)
JARDIN BALBUENA I	PREVENCIÓN DEL DELITO ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN LOS ANDADORES DENTRO DE LAS UNIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN LA COLONIA	TRABAJOS CONSISTENTES EN ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	0.70	757,762	668,980	668,980	
JARDIN BALBUENA II	ESPACIOS PÚBLICOS DOMO ACRISTALADO EN PLAZAS CÍVICAS RATÓN MACÍAS, LÁZARO PAVIA Y LEÓN GUZMÁN	TRABAJOS CONSISTENTES EN TECHUMBRE EN LA ZONA DE GRADAS UBICADO EN RETORNO 1 Y RETORNO NO. 9 EN FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, ESPACIO PÚBLICO RATÓN MACÍAS, TECHUMBRE EN ZONA GIMNASIO, DOMO ACRISTALADO EN PLAZAS CÍVICAS RATÓN MACÍAS , LÁZARO PAVIA Y LEÓN GUZMAN.	-	757,762	-	-	
JARDIN BALBUENA III	BANQUETAS Y GUARNICIONES CAMBIO DE BANQUETAS EN AV. DEL TALLER Y GENERAO GARCÍA	TRABAJOS CONSISTENTES EN DEMOLICIÓN DE BANQUETAS, ACARREOS, RELLENO DE TEPETATE, CONCRETO EN BANQUETA, RETIRO DE TOCONES, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD, GUARNICIONES, COLADERAS DE BANQUETA, REGISTROS, INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	1.00	757,762	1,217	1,217	

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Venustiano Carranza				60,620,984	30,790,873	29,381,024	(4.6)
MOCTEZUMA 2A SECCIÓN I	PREVENCIÓN DEL DELITO ALUMBRADO PÚBLICO TIPO URBANA	ALUMBRADO PUBLICO TIPO URBANA EN LA AV. FERROCARRIL INDUSTRIAL, AV. INDUSTRIAL, OTE. NOS. 150, 152, 154 Y 156	0.30	757,762	692,021	692,021	
MOCTEZUMA 2A SECCIÓN II	PREVENCIÓN DEL DELITO COLOCACIÓN DE LUMINARIAS	COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN EL PARQUE FORTINO SERRANO	0.35	757,762	725,183	725,183	
MOCTEZUMA 2A SECCIÓN III	BANQUETAS Y GUARNICIONES CAMBIO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	TRABAJOS CONSISTENTES EN DEMOLICIÓN DE BANQUETAS, ACARREOS, RELLENO DE TEPETATE, CONCRETO EN BANQUETA, RETIRO DE TOCONES, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD, GUARNICIONES, COLADERAS DE BANQUETA, REGISTROS, INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	1.00	757,762	590,045	590,045	

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Venustiano Carranza				60,620,984	30,790,873	29,381,024	(4.6)
MOCTEZUMA 2A SECCIÓN IV	BANQUETAS Y GUARNICIONES	TRABAJOS CONSISTENTES EN DEMOLICIÓN DE BANQUETAS, ACARREOS, RELLENO DE TEPETATE, CONCRETO EN BANQUETA, RETIRO DE TOCONES, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD, GUARNICIONES, COLADERAS DE BANQUETA, REGISTROS, INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	1.00	757,762	505,163	505,163	
MORELOS I	CONSERVACIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES HABITACIONALES DE LAS CALLES ALFARERÍA, BERRIOZABAL, JARDINEROS, MECÁNICOS, NICOLÁS BRACO, PANADEROS Y PINTORES	TRABAJOS CONSISTENTES EN APLICACIÓN DE PINTURA EN UNIDADES HABITACIONALES	100.00	757,762	378,881	378,881	

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Venustiano Carranza				60,620,984	30,790,873	29,381,024	(4.6)
MORELOS II	CONSERVACIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES MANTENIMIENTO A UNIDADES HABITACIONALES EN LA CALLE SASTRERÍA, PANADEROS, JARDINEROS, HOJALATERÍA, AV. CONGRESO DE LA UNIÓN Y HERREROS	TRABAJOS CONSISTENTES EN APLICACIÓN DE PINTURA EN UNIDADES HABITACIONALES	100.00	757,762	378,881	378,881	
PENSADOR MEXICANO I	CARPETA ASFÁLTICA REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE NORTE 194, AFECTADA POR BACHES, HOYOS HECHOS POR LLUVIA Y CAMIONES	TRABAJOS CONSISTENTES EN TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, ACARREOS, COMPACTACIÓN, FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA, ASÍ COMO BALIZAMIENTO; INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	1.00	757,762	732,120	732,120	
PENSADOR MEXICANO II	BANQUETAS Y GUARNICIONES BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE CHINA	TRABAJOS CONSISTENTES EN DEMOLICIÓN DE BANQUETAS, ACARREOS, RELLENO DE TEPETATE, CONCRETO EN BANQUETA, RETIRO DE TOCONES, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD, GUARNICIONES, COLADERAS DE BANQUETA, REGISTROS, INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN EXTERNA	-	757,762	-	-	-

*Las cifras pueden variar por efectos del redondeo.

**El monto corresponde al 3% del total del presupuesto de la delegación autorizado en el Decreto de Presupuesto de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2017.

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Xochimilco				46,511,920.0	1,086,663	1,086,663	-
BARRIO 18	RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	RECUPERAR EL ESPACIO DEL KIOSCO ESPACIO RECREATIVO Y CULTURAL DE LA COLONIA BARRIO 18 QUE REQUIERE PODA, REPARACIÓN DE KIOSCO, INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLAR, SUSTITUCIÓN DE JUEGOS INFLABLES POR MODELOS QUE GENEREN PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA LOS NIÑOS, PISOS ANTI-IMPACTO, SUSTITUCIÓN DE LOS EJERCITADORES POR UNA NUEVA GENERACIÓN TIPO SPA. RELLENAR PISTA DE SKATE Y COLOCAR JUEGOS, REHABILITAR MESAS Y ESPACIOS DE CONVIVENCIA, DAR AL KIOSCO LA UTILIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES (FASE 1)	-	581,399	-	-	-
BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR (FRACC)	ALUMBRADO EN EL PARQUE	ALUMBRADO EN EL PARQUE EN DONDE SOLICITAMOS NOS SEAN INSTALADOS POSTES DE LUZ LLAMADOS TIPO CIGARRA QUE NOS SEAN COLOCADAS HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO PARA LA SEGURIDAD DE LOS RESIDENTES DE LA COLONIA.	-	581,399	-	-	-
GUADALUPE	COLOCACIÓN DE EJERCITADORES	COLOCACIÓN DE EJERCITADORES	-	581,399	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Xochimilco				46,511,920.0	1,086,663	1,086,663	-
LA CAÑADA	RE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAÑADA	CAMBIAR EL ASFALTO DE LA CALLE CAMINO REAL (LA CAÑADA) DESDE EL CRUCE DE LA CARRETERA SAN PABLO HASTA EL SEMÁFORO DE LA CRUZ HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	-	581,399	-	-	-
LA CEBADA	LA CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE MAJUELOS DESDE JESÚS URUETA HASTA EMILIANO ZAPATA	CONTINUAR LA PAVIMENTACIÓN "NO" BACHEO DE LA CALLE DE LOS MAJUELOS YA QUE CON ANTERIOR PROYECTO NO SE CONCLUYO EN SU TOTALIDAD Y ES PASO PARA HACIENDA, AVENIDA SAN LORENZO Y ESCUELAS DE LA ZONA, PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL NORTE, PASEOS DE LOS SAUCES, PREPA1 ETC.	-	581,399	-	-	-
LA CONCHA	ILUMINACIÓN CON PANELES SOLARES SOBRE PROLONGACIÓN ACUEDUCTO DE REDENCIÓN AL ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO A XOCHIMILCO	LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS ACTIVADAS POR ENERGÍA SOLAR EN EL TRAMO DE REFERENCIA EN VIRTUD DE QUE YA SE TIENE UNA PARTE DE LA AVENIDA CON TAL ILUMINACIÓN (11 POSTES DE REDENCIÓN A RÍO SANTIAGO) AHORA SE REQUIERE DE REDENCIÓN A ANTIGUO CAMINO A XOCHIMILCO. HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE.	-	581,399	-	-	-
LA GUADALUPITA (BARR)	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE LUMINARIAS	REPARACIÓN DE LUMINARIAS E INSTALACIÓN DE MÁS, YA QUE NO SON SUFICIENTES.	-	581,399	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Xochimilco				46,511,920.0	1,086,663	1,086,663	-
LA NORIA TEPEPAN	CONSTRUCCIÓN DE JUEGOS INFANTILES	COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES DE FIBRA DE VIDRIO Y METAL, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	-	581,399	-	-	-
PASEOS DEL SUR	REENCARPETAMIENTO	SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN DE UN TRAMO DE PAVIMENTO (ASFALTO) DEBIDO A QUE HAY MUCHOS HOYOS Y CON BACHEO YA NO FUNCIONA LO QUE NOS PERJUDICA A LA HORA DE TRANSITAR.	-	581,399	-	-	-
SAN ANTONIO (BARR)	REENCARPETAMIENTO	PUSIERON DRENAJE Y NO PAVIMENTARON LA CALLE, SÓLO HAY PARCHES HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	-	581,399	-	-	-
SAN BARTOLO EL CHICO	REPARACIÓN DE BANQUETAS	REPARACIÓN DE BANQUETAS EN TODA LA COLONIA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	-	581,399	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Xochimilco				46,511,920.0	1,086,663	1,086,663	-
SAN JUAN TEPEPAN	REENCARPETAMIENTO EN LA CALLE PRIVADA SAN LORENZO	DARLE TRABAJO A LA EMPRESA QUE CUENTE CON LAS HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA CALIFICADA PARA DESARROLLAR DICHO PROYECTO, QUE ALGUIEN DE LA DELEGACIÓN SUPERVISE Y ESTE AL PENDIENTE DE DICHA OBRA DE PRINCIPIO A FIN, LEVANTAR LA CARPETA ASFÁLTICA DETERIORADA, BARRER LIMPIAR Y RECOGER LA CARPETA DETERIORADA Y DEJAR LISTO PARA COLOCAR EL CHAPOPOTE Y EL ASFALTO NUEVO DE PRIMERA CALIDAD PARA QUE DURE MÁS TIEMPO Y VALGA LA PENA EL TRABAJO DE TODOS.	-	581,399	-	-	-
SAN LUCAS XOCHIMANCA (PBLO)	REHABILITACIÓN EN CAMELLÓN DE AVENIDA ACUEDUCTO	REHABILITACIÓN DEL CAMELLÓN EN AV. ACUEDUCTO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TIPO VELA, HABILITACIÓN DE PASOS PEATONALES Y COLOCACIÓN DE BANCAS.	-	581,399	-	-	-
SAN PEDRO (BARR)	SEGUNDA PARTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO.	CONTINUAR CON LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN UTILIZANDO CONCRETO PARA DARLE MÁS DURABILIDAD AL PROYECTO, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0.64	581,399	370,606	370,606	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Xochimilco				46,511,920.0	1,086,663	1,086,663	-
SANTA MARIA TEPEPAN (PBLO)	CAMINO SEGURO A LA ESCUELA	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA ZONA ESCOLAR DE ESTA POBLACIÓN, DE CALLES ALEDAÑAS A LAS PRIMARIAS "GRECIA" Y "HÉROES DE LA INDEPENDENCIA" Y AMPLIACIÓN DE LA BANQUETA EN ABASOLO, ENTRE CUAUHTÉMOC Y CDA. DE ABASOLO	-	581,399	-	-	-
TIERRA NUEVA	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE NARDO	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE NARDO, EN EL TRAMO QUE COMPRENDE DE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE A LA AV. GPE. I RAMIREZ. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	-	581,399	-	-	-
SAN LORENZO LA CEBADA I	REENCARPETAMIENTO EN SAN LORENZO LA CEBADA	RETIRO DE ENCARPETAMIENTO ANTIGUO Y PONER REENCARPETAMIENTO DE LAS CALLES MÁS AFECTADAS, RÍO SAN BUENAVENTURA, REFORMA LABORAL, CONSTRUCCIÓN DE 1857 Y AVENIDA PLAN DE MUYUGUARDA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	-	581,399	-	-	-
SAN LORENZO LA CEBADA II	REENCARPETAMIENTO DE CALLE	CAMBIAR ASFALTO DE LA CALLE PLAN DE AYALA ENTRE PROLONGACION DIVISION DEL NORTE Y TIERRA Y LIBERTAD, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	-	581,399	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Xochimilco				46,511,920.0	1,086,663	1,086,663	-
LA NORIA	ILUMINACIÓN AMBIENTAL	LA AVENIDA MÉXICO EN LO QUE VA DE CAMINO A SAN PABLO A MÁRTIRES DE RIO BLANCO FALTA UNA ILUMINACIÓN ADECUADA, EXISTEN MUCHOS POSTES OXIDADOS QUE YA NO TIENEN UTILIDAD, HAY OTROS QUE POR FALTA DE CABLEADO NO FUNCIONAN Y YA ESTÁN OBSOLETOS.	-	581,399	-	-	-
SANTA CRUZ CHAVARRIETA	CONTINUACIÓN DE REPAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE PEDREGAL	CONTINUAR CON LA PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE PEDREGAL ENTRE CERRADA PEDREGAL HASTA CALLE ZARAGOZA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	-	581,399	-	-	-
SAN JOSE LAS PERITAS	BANQUETAS PARA LA COLONIA PERITAS	SOLICITO PARA LAS CALLES CHABACANO Y DURAZNO BANQUETAS NUEVAS Y/O PAVIMENTACIÓN DE AMBAS YA QUE SON VÍAS IMPORTANTES Y A LA VESTA DE TRANSEUNTES Y VEHICULOS.	-	581,399	-	-	-
SAN MARCOS (BARR)	CAMINANDO SEGURO	CAMBIO DE BANQUETAS EN CALLE CUAUHTÉMOC	-	581,399	-	-	-
SAN MATEO XALPA (PBLO)	LUMINARIAS SOLARES CON POSTES	LUMINARÍAS SOLARES CON POSTES	-	581,399	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Xochimilco				46,511,920.0	1,086,663	1,086,663	-
SANTA CRUZ XOCHITEPEC (PBLO)	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE FAROLES REFLECTORES	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE FAROLES REFLECTORES EN EL DEPORTIVO DE XOCHITEPEC, YA QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES DESDE LAS 5:30 Y HASTA LAS 21:00. HASTA DONDE EL PRESUPUESTO NOS ALCANCE.	0.21	581,399	124,730	124,730	-
AZTLAN-APACHES (U HAB)	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	-	581,399	-	-	-
VILLA XOCHIMILCO (U HAB)	IMPERMEABILIZAR EN UNA PRIMERA ETAPA LOS EDIFICIOS DE LA UNIDAD, INICIANDO POR EL EDIF K; SE CONTINÚA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS 15 EDIFICIOS DE LA UNIDAD VILLA XOCHIMILCO	-	581,399	-	-	-
CANAL 11 (U HAB)	MEJORAMIENTO INTEGRAL EN ILUMINACIÓN	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO PARA ALIMENTACIÓN DE ILUMINACIÓN YA QUE EXISTEN EN ÁREAS COMUNES QUE INCLUYE RETIRO Y SUSTITUCIÓN DEL CABLE SUBTERRÁNEO QUE YA CUMPLIÓ CON SU VIDA ÚTIL. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FAROLES, CON FOCOS LED EN ZONAS DONDE FALTA ILUMINACIÓN EN ÁREAS COMUNES. MANTENIMIENTO A FAROLES YA EXISTENTES CON PINTURA Y PROTECTORES ASÍ COMO RESERVA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN, CABLE, FOCOS ETC.	-	581,399	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Xochimilco				46,511,920.0	1,086,663	1,086,663	-
NATIVITAS (U HAB)	COMPRA E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES PARA LA UNIDAD HABITACIONAL NATIVITAS	COMPRA DE POSTES Y LUMINARIAS DE CELDAS SOLARES PARA INSTALARLAS DENTRO DE LA UNIDAD HABITACIONAL NATIVITAS PARA TENER SEGURIDAD Y PODER DESARROLLAR ACTIVIDADES NOCTURNAS HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	-	581,399	-	-	-
RINCONADA DEL SUR (U HAB)	REPARACION Y NIVELACION DE ANDADORES	REPARACIÓN DE ANDADORES PEATONALES CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOCRETO Y RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, NIVELAR Y REPARAR. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	-	581,399	-	-	-
LORETO PEÑA POBRE (U HAB)	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO PARA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES	EN TEMPORADA DE LLUVIAS LA UNIDAD PRESENTA ENCHARCAMIENTOS E INUNDACIONES, AÑO CON AÑO SIENDO DEL DESALOJO MEDIANTE EL CARCAMO DE BOMBEO A FIN DE EVITAR ALGÚN BROTE DE INFECCIÓN A LA COMUNIDAD QUE HABITA EN LA UNIDAD HABITACIONAL (DICHA OBRA SE HARA EN ETAPAS)	-	581,399	-	-	-
INFONAVIT PROLONGACION DIVISION DEL NORTE (U HAB)	SUSTITUCIÓN DE RED HIDRAÚLICA SECUNDARIA Y TOMAS DOMICILIARIAS PARA MEJORAMIENTO EN CANTIDAD	SUSTITUCIÓN DE RED HIDRAÚLICA SECUNDARIA Y TOMAS DOMICILIARIAS PARA MEJORAMIENTO EN CANTIDAD	-	581,399	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Xochimilco				46,511,920.0	1,086,663	1,086,663	-
LA ASUNCION (BARR)	RED DE DRENAJE EN EL CALLEJON LA CALMENA	EL DRENAJE ACTUAL NO FUNCIONA, POR QUE CUANDO LLUEVE EL AGUA SALE DE LAS COLADERAS	-	581,399	-	-	-
SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (PBLO)	COLOCAR APARATOS PARA HACER EJERCICIO	COLOCAR APARATOS PARA HACER EJERCICIO	-	581,399	-	-	-
SAN ESTEBAN (BARR)	SISTEMAS DE SEGURIDAD EN EL ACCESO	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DALIA, POR SER LA ENTRADA DEL BARRIO Y QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PÉSIMAS CONDICIONES Y CON LA LLUVIA HAY MUCHO EMCHARCAMIENTO	-	581,399	-	-	-
NATIVITAS LA JOYA (AMPL)	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	INSTALAR POSTES METÁLICOS CON LUMINARIAS EN LAS ZONAS OSCURAS DE LAS CALLES DE NUESTRA UNIDAD TERRITORIAL (DIVERSAS COLONIAS)	-	581,399	-	-	-
CRISTO REY	CAMBIO DE TUBERÍA DE DRENAJE	CAMBIO DE TUBERÍA DE DRENAJE DE LA 2DA CERRADA MELCHOR OCAMPO Y CALLE MELCHOR OCAMPO	-	581,399	-	-	-
EL CARMEN	COLOCACION DE TECHO Y ESTRUCTURA METÁLICA EN LA ESCUELA PRIMARIA AARON CAMACHO LOPEZ	COLOCAR UN TECHO CON ESTRUCTURA DE METAL EN PATIO DE ESCUELA	-	581,399	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Xochimilco				46,511,920.0	1,086,663	1,086,663	-
LA CONCEPCION TLACOAPA (BARR)	REENCARPETAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA VIALIDAD CALLE TEQUISQUIAPAN PASO PRINCIPAL DE LA ESCUELA VICENTE RIVA PALACIO	REENCARPETAMIENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA VIALIDAD CALLE TEQUISQUIAPAN PASO PRINCIPAL DE LA ESCUELA VICENTE RIVA PALACIO	-	581,399	-	-	-
LA SANTISIMA (BARR)	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE	EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE 2015 SE REALIZÓ EN UN TRAMO AFECTADO, EN EL PRESUPUESTO DE 2017 PEDIMOS SE CONTINUE CON LA REHABILITACIÓN EN EL CONTORNO DE LA CAPILLA.	-	581,399	-	-	-
LOS CERRILLOS II	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FERNANDO CELADA	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FERNANDO CELADA DESDE QUIRINO MENDOZA HASTA CAMINO REAL A MILPA ALTA	-	581,399	-	-	-
LOS CERRILLOS III	REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE LÁMPARAS	REPARACIÓN DE LAS LÁMPARAS EN VIA PÚBLICA Y COLOCACIÓN DE LAS MISMAS EN CALLES QUE NO LAS HAY	0.26	581,399	149,797	149,797	-
NATIVITAS	PAVIMENTACIÓN DE CERRADA	PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA VIDA DE LOS RESIDENTES	-	581,399	-	-	-
SAN DIEGO (BARR)	ILUMINACIÓN POR VÍA SOLAR EN LÁMPARAS	COLOCAR LÁMPARAS SOLARES PARA QUE ALUMBRE LA COLONIA ADEMÁS DE QUE NO CONTAMINAN	0.55	581,399	320,958	320,958	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Xochimilco				46,511,920.0	1,086,663	1,086,663	-
SAN GREGORIO ATLAPULCO (PBLO)	RE-ENCARPETAMIENTO Y PODA DE ÁRBOLES A PUNTO DE CAER	PONER UNA CAPA NUEVA DE RE-ENCARPETAMIENTO EN TODA LA CALLE INCLUYENDO EN LUGAR EL LUGAR DONDE SE TALEN O DERRUMBEN LOS ÁRBOLES A PUNTO DE CAER	-	581,399	-	-	-
SAN LORENZO ATEMOAYA (PBLO)	REMEDIACIÓN DE LA PLAZA DEL PUEBLO	CAMBIAR POR PISO ESTAMPADO, CAMBIAR BANCAS Y BARANDAL Y CAMBIO DE LUMINARIAS POR LEDS	-	581,399	-	-	-
SANTA CRUCITA (BARR)	ALUMBRADO	QUE PONGAN ALUMBRADO EN LA CALLE CDA. DE VIOLETA	-	581,399	-	-	-
SANTA CRUZ ACALPIXCA (PBLO)	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	REHABILITAR LAS BANQUETAS QUE ESTAN TODAS DESTRUIDAS SE USARA CEMENTO, GRAVA Y ARENA.	-	581,399	-	-	-
SANTIAGO TULYEHUALCO (PBLO)	ALUMBRADO PÚBLICO	COLOCAR LAMPARAS Y DARLES MATENIMIENTO	0.21	581,399	120,572	120,572	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Xochimilco				46,511,920.0	1,086,663	1,086,663	-
SANTA MARIA NATIVITAS (PBLO)	SERVICIOS BÁSICOS PARA LA BIBLIOTECA JOSE REVUELTAS	CONECTAR UNA TOMA DE AGUA DE A LA RED DE AGUA POTABLE, DOTAR A LA BIBLIOTECA DE UNA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA DE COMPUTO Y QUE PERMITA EL USO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA BIBLIOTECA, EL ALUMBRADO PÚBLICO DENTRO DE LA BIBLIOTECA	-	581,399	-	-	-
XALTOCAN (BARR)	COLOCACIÓN DE POSTES Y LÁMPARAS EN AVENIDA 5 DE MAYO, ALUMBRADO PÚBLICO	ALUMBRAR LAS CALLES PARA PREEVENIR LA DELINCUENCIA EN GENERAL	-	581,399	-	-	-
TESMIC (RDCIAL)(u.hab)	SISTEMAS DE SEGURIDAD EN EL ACCESO	INSTALAR UN INTERFON Y CÁMARA PARA QUE LAS VISITAS SE ANUNCIEN SIN NECESIDAD DE ABRIR LA REJA. INSTALAR PLUMAS Y AUTOMATIZARLAS PARA EL ACCESO VEHICULAR ASÍ COMO TAMBIEN AUTMATIZAR LA REJA	-	581,399	-	-	-
SAN ANDRES AHUAYUCAN (PBLO)	REESTRUCTURACIÓN VIAL DEL CENTRO DE SAN ANDRES AHUAYUCAN Y REDUCTOR DE VELOCIDAD EN ZONA ESCOLAR	REESTRUCTURACIÓN VIAL DEL CENTRO DE SAN ANDRES AHUAYUCAN Y REDUCTOR DE VELOCIDAD EN ZONA ESCOLAR	-	581,399	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Xochimilco				46,511,920.0	1,086,663	1,086,663	-
SAN LORENZO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA 2A ETAPA	SEGUNDA ETAPA DE NIVELACIÓN REPAVIMENTACIÓN Y/O PAVIMENTACIÓN DE TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA, POR ESTAR DETERIORADAS; COMPRAR POR ADQUISICIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EL ASFALTO Y QUIMICOS, PARA QUE SERVICIOS URBANOS LO APLIQUE PARA QUE ALCANCE MÁS	#IDIV/0!	581,399	-	-	-
POTRERO DE SAN BERNARDINO	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN PINO	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN PINO EN LA COLONIA POTRERO DE SAN BERNARDINO A LA CALLE CERRADA DE PINO HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	#IDIV/0!	581,399	-	-	-
SAN MARCOS (AMPL)	SUSTITUCIÓN DE RED HIDRÁULICA SECUNDARIA Y TOMAS DOMICILIARIAS PARA LA COL. AMP. SAN MARCOS	SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA PARA MEJORAR LA CANTIDAD Y CALIDAD DEL SUMINISTRO DEL AGUA YA QUE NO SE HA HECHO MANTENIMIENTO EN AÑOS HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO	-	581,399	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Xochimilco				46,511,920.0	1,086,663	1,086,663	-
TLAXOPAN	PIPAS DE AGUA	EN LA ZONA DE TLAXOPAN II CARECEMOS MUCHO DEL SERVICIO DEL AGUA ES POR ESO QUE NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE SOLICITAR EL SERVICIO DE AGUA EN PIPAS, YA QUE ESTE LÍQUIDO ES VITAL Y NO PODEMOS ESTAR SIN EL HASTA DONDE ALCENCE EL PRESUPUESTO.	-	581,399	-	-	-
EL ROSARIO	EL ROSARIO UNIDO VS SEGURIDAD	LA ADQUISICION DE 9 MOTOPATRULLAS TVSRTR180 PARA EQUIPAR A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	-	581,399	-	-	-
HUICHAPAN SEGURA	HUICHAPAN SEGURA	LA ADQUISICIÓN DE 9 MOTOPATRULLAS TVSRTR180 PARA INTEGRARLAS A LAS LABORES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA COLONIA.	-	581,399	-	-	-
JARDINES DEL SUR	RECUPEREMOS JARDINES SUR(ELEMENTOS SEGURIDAD)	JUNTOS DEL DE CONTRATACIÓN DE ELEMENTOS DE UNA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA CON CERTIFICACIÓN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMO PERMITA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017 Y QUE SE CUBRAN 12 MESES. LOS ELEMENTOS DEBERAN REPORTAR AL COMITÉ CIUDADANO Y A LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD DE LA DELEGACION PARA DETERMINAR SUS FUNCIONES Y EL ALCANCE DE SU TRABAJO	-	581,399	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Xochimilco				46,511,920.0	1,086,663	1,086,663	-
TEPEPAN (AMPL)	CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CISTERNAS PARA USO DOMÉSTICO-COMUNITARIO	SE PROPONE LA INSTALACIÓN EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA AMPLIACIÓN TEPEPAN DE CISTERNAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL JUNTO CON UN DISPOSITIVO DE RETIRO DE CONTAMINANTES Y FILTRACIÓN. DICHA PROPUESTA SE REALIZA CON EL FIN DE QUE ESTO AYUDE A SUBSANAR UN POCO LA ESCASEZ DE AGUA O EL PROBLEMA DEL SERVICIO INTERMITENTE QUE SE PADECE ACTUALMENTE. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	-	581,399	-	-	-
SANTIAGO (PBLO)	TEPALCATLALPAN CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL PARA ESCUELAS, CONJUNTO CULTURAL Y CASAS	CAPTAR EN AZOTÉAS EL AGUA PLUVIAL EN CISTERNAS ROTOPLAS PARA SU REUTILIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES (AGUA) Y REUTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA.	-	581,399	-	-	-
CERRO GRANDE	COSECHA DE AGUA PARA LA COLONIA CERRO GRANDE	CAPTADOR DE AGUA EN CADA DOMICILIO CON UN SISTEMA DE FILTRAR PARA USO HUMANO CONSISTE EN ADAPTAR TUBERÍA HACIA UN FILTRO Y LLENAR LA CISTERNA SI LA HAY O TINACOS DE 5000 LITROS ESTOS TINACOS SERIAN DONADOS (CUBIERTOS POR EL PROYECTO MISMO) Y LAS CISTERNAS DAR MANTENIMIENTO PARA EL USO DEL SISTEMA DE CAPTADOR DE AGUA. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	-	581,399	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Xochimilco				46,511,920.0	1,086,663	1,086,663	-
SAN JOSE ZACATEPEC	AGUA POTABLE EN LA COLONIA	SOLICITA AGUA EN LA COLONIA YA QUE MUCHOS NO TENEMOS DONDE ALMACENARLOS HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	-	581,399	-	-	-
ALTOS TEPETLICA	CONTROL DE PLAGAS EN EL ARBOLADO DE SUELO DE CONSERVACION	IMPLEMENTAR PODAS, SANEAMIENTO Y MOTOSIERRA PLANTACIÓN Y FUMIGACIÓN DE ÁRBOLES FRUTALES (CULTIVO).	-	581,399	-	-	-
SAN JUAN (BARR)	REHABILITACION, CONSERVACION Y CUIDADO DEL AHUEHUETE	PONER EN PRÁCTICA LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL GRUPO INTER DISCIPLINARIO PARA LA CONSERVACIÓN DEL AHUEHUETE	-	581,399	-	-	-
SANTA INES	HUERTOS URBANOS	PREPARAR, EQUIPAR E INSTALAR HUERTOS URBANOS EN LAS AZOTEAS PARA LA COCECHA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA. HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE	-	581,399	-	-	-
SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (PBLO)	DOTACIÓN DE GRANOS BÁSICOS PARA LA SIEMBRA EN SAN FRANCISCO	DOTACIÓN DE GRANOS BÁSICOS PARA LA SIEMBRA EN SAN FRANCISCO	-	581,399	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Xochimilco				46,511,920.0	1,086,663	1,086,663	-
SANTA CECILIA TEPETLAPA	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "HUNAB KU".	EL PRESENTE PROYECTO TIENE COMO FINALIDAD ADQUIRIR INSUMOS PARA EL CENTRO DE CULTURA HUNAB-KU, MEDIANTE LAS CUALES SE IMPULSA EL DESARROLLO CULTURAL DE LOS USUARIOS Y LA COMUNIDAD EN GENERAL. ACTUALMENTE EL CENTRO CULTURAL HUNAB-KU NO CUENTA CON EL EQUIPO ADECUADO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS QUE ACTUALMENTE SE LLEVAN A CABO. CABE DESTACAR QUE EL CENTRO HUNAB-KU SE MANTIENE DE SUS PROPIOS RECURSOS LOS CUALES SON MÍNIMOS Y NO PERMITEN ADQUIRIR LOS INSUMOS REQUERIDOS. SE ANEXA DOCUMENTO DE LOS INSUMOS QUE SE PIENSAN ADQUIRIR CON COSTOS.	-	581,399	-	-	-
NUEVA TENOCHTITLAN (U. HAB)	VIERNES DE CINE CARPA ITINERANTE. EL OBJETIVO ES AYUDAR CON PROYECCIONES DE CINE PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA Y CREAR CIUDADANIA.	LLEVAR A CABO PROYECCIONES DE CINE EN LA COMUNIDAD QUE AYUDE A MEJORAR TEJIDO SOCIAL Y LA CONVIVENCIA ENTRE VECINOS ASI COMO LOGRAR LA PARTICIPACION DEL SECTOR JUVENIL DE ADULTOS Y DESDE LUEGO DE LOS NIÑOS, PARA ELLO SE REQUIERE LA COMPRA DE TODA LA LOGISTICA.	-	581,399	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Xochimilco				46,511,920.0	1,086,663	1,086,663	-
LOS CERRILLOS I	COSECHA DE AGUA PARA LA COLONIA.	CAPTADOR DE AGUA EN CADA DOMICILIO , QUE CUENTE CON SISTEMA DE FILTRACION PARA USO HUMANO. CONSISTE EN LA ADAPTACION DE LA TUBERIA HACIA UN SISTEMA DE FILTRO Y SE PUEDA LLENAR UNA SISTERNA O TINACO DE 5000 LTS. ESTOS TINACOS ENTRAN DENTRO DEL PROYECTO HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO. PONEMOS A SU CONSIDERACION EL DATO DE QUE ESTA COLONIA CARECE DEL AGUA Y QUE MIENTRAS PASA AL TIEMPO CADA VEZ ES MENOS EL DERECHO HUMANO AL AGUA.	-	581,399	-	-	-
CALTONGO BARRIO	GRANJAS DE TRANSPATIO	PEQUEÑOS CORRALES DE MALLA Y LAMINAS PERFILES Y BEBEDEROS PARA DIFERENTES ANIMALES DE CORRAL, CRIANZA Y APOYO DE UN DOC. VETERINARIO DOTACION DE: GUAJOLOTES DE DOBLE PECHUGA, GODORNICES Y BORREGOS GALLINAS PONEDORAS Y DE ENGORDA	-	581,399	-	-	-
OLIVAR SANTA MARÍA	HUERTO EN TU CASA.	COMPRA DE HUERTOS DOMICILIARIOS, SISTEMAS DE COSECHA POR HIDROPONIA Y/O PAREDES VERDES PARA DOMICILIOS DE LOS VECINOS QUE SEAN ELECTOS Y/O SELECCIONADOS POR CUESTIONES DE NECESIDAD.	-	581,399	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Xochimilco				46,511,920.0	1,086,663	1,086,663	-
SAN LORENZO BARRIO	BIODIGESTORES.	CONSISTE EN CUIDAR LOS CANALES ES UNA FORMA DE DESINTEGRAR LA MATERIA FECAL PARA QUE NO SE VALLA A LOS CANALES EL DESAGUE.	-	581,399	-	-	-
SAN FRANCISCO CHIQUIMOLA	POR EL ABASTECIMIENTO DEL AGUA CON PIPA.	LA ADQUISICIÓN DE PIPAS PARA SUMINISTRAR EL VITAL LÍQUIDO, PUES EN ESTA ZONA SE CARECE DEL SUMINISTRO DE AGUA.	-	581,399	-	-	-
SAN JOSÉ OBRERO	PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.	LA ADQUISICIÓN DE PIPAS PARA SUMINISTRAR EL VITAL LIQUIDO, PUES EN ESTA ZONA SE CARECE DEL SUMINISTRO DE AGUA.	-	581,399	-	-	-
XICALHUACÁN	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS.	Y REPARAR LAS LUMINARIAS QUE SE ENCUENTREN EN LA CALLE ZACAPA Y DAR MANTENIMIENTO A LAS MISMAS	-	581,399	-	-	-
TECACALANCO	PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA	LA ADQUISICION DE PIPAS PARA SUMINISTRAR EL VITAL LIQUIDO, PUES EN ESTA ZONA SE CARECE DEL SUMINISTRO DE AGUA.	-	581,399	-	-	-
BELEM (BARR)	BELEM SEGURO	SE REQUIERE DE VIGILANCIA MAS FRECUENTE POR ELLO SE REQUIERE UNA PATRULLA PARA EL BARRIO Y UN VIGILANTE DE A PIE.	-	581,399	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Xochimilco				46,511,920.0	1,086,663	1,086,663	-
JOYA DE VARGAS	PATRULLA	COMPRAR UNA PATRULLA PARA QUE DE RONDINES EN LA COLONIA	-	581,399	-	-	-
SAN CRISTOBAL (BARR)	PATRULLA DE VIGILANCIA	QUE NOS BRINDEN UNA PATRULLA QUE ESTE EN LA COLONIA PARA CUIDAR A LOS VECINOS PORQUE SE VIENEN A DROGAR MUCHAS PERSONAS AL EMBARCADERO	-	581,399	-	-	-

*Las cifras pueden variar por efectos del redondeo.

**El monto corresponde al 3% del total del presupuesto de la delegación autorizado en el Decreto de Presupuesto de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2017.

NOTA: CON OFICIO NUM.XOCH13-116/1084/2017 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE, SE SOLICITO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, SE REALICEN LAS MODIFICACIONES NECESARIAS EN RELACIÓN A LOS COMITES CIUDADANOS QUE FUERÓN PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO DEL "DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017", EN EL CUAL FUERÓN PUBLICADOS 81 COMITES CIUDADANOS SIENDO SOLO 80 LOS COMITES CIUDADANOS QUE SE VAN A REALIZAR DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO.