

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CO 01 SECRETARÍA DE GOBIERNO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02017000	Adquisición de radio tetra	0.0%	21,212,240.00	0.00	0.00	Se realizó la readecuación de los recursos federales conforme a la estructura programática del FASP 2017.
A02017003	Adquisición de equipo administrativo, audiovisual y eléctrico	0.0%	60,000.00	60,000.00	0.00	Se están llevando acabo las acciones administrativas correspondientes para la adquisición de los bienes.
A02017004	Adquisición de equipo y aparatos audiovisuales	0.0%	370,000.00	370,000.00	0.00	Se están llevando acabo las acciones administrativas correspondientes para la adquisición de los bienes.
A02017005	Adquisición de vehiculo	0.0%	190,000.00	190,000.00	0.00	Se están llevando acabo las acciones administrativas correspondientes para la adquisición de los bienes.
A02017006	Adquisición de equipo de aire acondicionado	0.0%	716,200.00	716,200.00	0.00	Se están llevando acabo las acciones administrativas correspondientes para la adquisición de los bienes.
A02017007	Adquisición de equipo de localización satelital	0.0%	150,000.00	150,000.00	0.00	Se están llevando acabo las acciones administrativas correspondientes para la adquisición de los bienes.
A02017008	Adquisición de equipo generadores de corriente	0.0%	100,000.00	100,000.00	0.00	Se están llevando acabo las acciones administrativas correspondientes para la adquisición de los bienes.
A02017009	Adquisición de herramientas	0.0%	15,000.00	15,000.00	0.00	Se están llevando acabo las acciones administrativas correspondientes para la adquisición de los bienes.
A02017010	Adquisición de equipo contra incendio	0.0%	200,000.00	200,000.00	0.00	Se están llevando acabo las acciones administrativas correspondientes para la adquisición de los bienes.
A02017011	Adquisición de software	0.0%	700,000.00	700,000.00	0.00	Se están llevando acabo las acciones administrativas correspondientes para la adquisición de los bienes.
A02017012	Adquisición de diverso equipo administrativo	0.0%	311,460.00	311,460.00	0.00	Se están llevando acabo las acciones administrativas correspondientes para la adquisición de los bienes.
A02017014	Adquisición de vehiculos de traslado	0.0%	0.00	2,552,000.00	0.00	Se están llevando acabo las acciones administrativas correspondientes para la adquisición de los bienes.
A02017015	Adquisición de computadora PC de escritorio	0.0%	0.00	19,718.91	0.00	Se están llevando acabo las acciones administrativas correspondientes para la adquisición de los bienes.
A02017016	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina	0.0%	0.00	3,244,440.00	0.00	Se están llevando acabo las acciones administrativas correspondientes para la adquisición de los bienes.
A02017017	Adquisición de Teléfonos Secretariales	0.0%	0.00	288,960.00	0.00	Se están llevando acabo las acciones administrativas correspondientes para la adquisición de los bienes.
A02017018	Adquisición de Ventiladores de Pedestal	0.0%	0.00	291,600.00	0.00	Se están llevando acabo las acciones administrativas correspondientes para la adquisición de los bienes.
A02017019	Adquisición de Equipo de Computo e Informático	0.0%	0.00	300,000.00	0.00	Se están llevando acabo las acciones administrativas correspondientes para la adquisición de los bienes.
A02017020	Adquisición de Equipos de Rayos x	0.0%	0.00	3,600,000.00	0.00	Se están llevando acabo las acciones administrativas correspondientes para la adquisición de los bienes.
A02017021	Adquisición de Vehiculos	0.0%	0.00	600,000.00	0.00	Se están llevando acabo las acciones administrativas correspondientes para la adquisición de los bienes.
A02017022	Adquisición de vehiculos de traslado	0.0%	0.00	6,375,000.00	0.00	Se están llevando acabo las acciones administrativas correspondientes para la adquisición de los bienes.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 C0 01 SECRETARÍA DE GOBIERNO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02017023	Adquisición de Radios Portátiles	0.0%	0.00	4,100,000.00	0.00	Se están llevando acabo las acciones administrativas correspondientes para la adquisición de los bienes.
A02017024	Adquisición de Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión	0.0%	0.00	13,428,000.00	0.00	Se están llevando acabo las acciones administrativas correspondientes para la adquisición de los bienes.
A02017025	Adquisición de estaciones de Enrolamiento Criminal (AFIS) Biométrico.	0.0%	0.00	6,000,000.00	0.00	Se están llevando acabo las acciones administrativas correspondientes para la adquisición de los bienes.
A02017027	Adquisición Planta de Luz de Emergencia	0.0%	0.00	69,222.91	0.00	Se están llevando acabo las acciones administrativas correspondientes para la adquisición de los bienes.
A02017031	Adquisición de vehiculos tipo pick up	0.0%	0.00	908,797.92	0.00	Se están llevando acabo las acciones administrativas correspondientes para la adquisición de los bienes.
O02017001	Construcción de dos Centros Varoniles de Seguridad Penitenciaria CEVASEP	42.7%	512,658,228.00	512,658,228.00	182,495,549.00	Se realizaron los pagos de los PPS de los CEVASEP I y II del periodo del 17 de diciembre de 2016 al 16 de mayo de 2017.
O02017002	Rehabilitación de CENDI en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla	14.9%	0.00	13,999,999.99	975,408.91	Se llevo a cabo el pago de las estimaciones 1 a la 7 de supervisión de obra, y las estimaciones 1 a la 4 correspondientes a los trabajos de la obra.
O02017003	Rehabilitación de áreas e instalaciones de la C.T.E.A.	0.0%	0.00	45,000,000.00	0.00	Se están llevando acabo las acciones administrativas correspondientes para la adquisición de los bienes.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 CO 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A.0301.7001	Adquisición por indemnización de expropiaciones de terrenos y/o viviendas por utilidad pública, en la Delegación Cuauhtémoc.	18.83	38,000,000.00	37,403,238.93	1,986,281.79	<p>Los predios que se pagaron son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Predio ubicado en calle Santo Tomás No. 47, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc con una superficie de terreno de 515 M². • Vivienda N-202 del inmueble ubicado en la Calle de Tenochtitlán número 40 y Jesús Carranza número 33, Colonia Morelos, Delegación Cuauhtémoc. • Vivienda B-101 del inmueble ubicado en la Calle Tenochtitlán número 40 y Jesús Carranza número 33, Colonia Morelos, Delegación Cuauhtémoc. • Calle Atenco Número 9, Manzana 9, Lote 66, Poblado de los Reyes, Delegación Coyoacán. <p>Es importante mencionar, que el cumplimiento y modificación de esta meta depende de la suficiencia presupuestal con que cuente la Secretaría.</p>

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 CO 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO.

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
004017000	"Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos del Distrito Federal"	100.0%	70,000,000.00	0.00	0.00	Se transfirieron los recursos a las delegaciones Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Milpa Alta, Xochimilco y Tlalpan para el <u>mejoramiento de 10 mercados públicos.</u>
A04017001	Adquisición de Mobiliario para la SEDECO	100.0%	0.00	2,100,000.00	2,088,406.00	De la necesidad de sustituir el mobiliario que se encuentra en mal estado por el uso y por el paso del tiempo, que en general se encuentra en tan mal estado que puede provocar accidentes, poniendo en riesgo la integridad física de los trabajadores. Por lo cual con la adquisición de estos bienes se pretende dar atención a una necesidad que se vuelve urgente para el buen desempeño de las funciones de esta secretaría. Se llevó a cabo la adquisición de los siguientes bienes: 4 escritorios, 3 credenzas, 96 sillones (ejecutivos, semiejecutivos y de visita), 9 mesas de juntas, 186 sillas (28 tapizadas en curpiel, 6 de visita, 2 de pistón alto, 150 con coderas y rodajas), 18 sofás, 7 mesas de centro y 1 recepción.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 05 CO 01 SECRETARÍA DE TURISMO

PERÍODO: Enero-Septiembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A05017003	Adquisición de un No Break, con regulador integrado con 6 tomas, un puerto USB de 900 VA, 500W	0%	0.00	3,800.00	0.00	En este periodo no se realizaron acciones

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CO 01 Secretaría de Obras y Servicios

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O07017046	Construcción del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México.	*		2,148,102,237.45	1,176,764,957.40	Construcción de Obra civil para el tramo ferroviario de doble vía con una estación en Santa Fe y una terminal en el Centro de Transferencia Integral de Observatorio "Túnel - Metro Observatorio sobre la autopista de cuota México Toluca, con una estación frente al centro comercial Santa Fe, en la delegación Cuajimalpa, y en la delegación Álvaro Obregón, sobre la Avenida Vasco de Quiroga y terminación en la estación Observatorio del Sistema de Transporte Colectivo metro de la Ciudad de México.
O07017010	Construcción del corredor vial de la Línea 7 del metrobus, el cual correrá sobre avenida paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con Influencia en las Delegaciones Gustavo A Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.	62.51	506,298,068.00	1,033,066,398.11	450,100,712.82	Se realizaron los trabajos de fresado y reencarpetado con mezcla asfáltica en carril adyacente en el tramo comprendido entre Eje 2 Norte y Av. Hidalgo, demolición, colocación de relleno fluido y concreto MR-45, en el tramo comprendido entre Eje 2 Nte. a Fuente de Petróleos, con influencia en la Delegación Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo; así como realización de calas, canalizaciones de semáforos y trabajos de obra inducida de instalaciones hidráulicas y sanitarias. Adecuación de la Nariz en la interconexión con estación Hamburgo Línea 1 Metrobús, Ampliación estación Hamburgo Línea 1 Metrobús. (perfilado de caja, colado de plantilla con concreto, armado de acero).
O07017009	Construcción del Corredor Vial para el Transporte Público Línea 5 Metrobus, segunda etapa, en el Eje 3 Oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos.	0	363,028,870.00	998,944,444.05	3,177,159.53	Apoyo Técnico -administrativo para llevar a cabo el seguimiento, control, análisis y coordinación de los procedimientos de adjudicación análisis de propuestas, evaluación y contratación de la obra pública, revisión de precios unitarios extraordinarios precios excedentes de volumen y ajuste de costos en su caso para la construcción del corredor vial para el transporte público línea 5 metrobus segunda etapa en el eje oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de vaqueritos.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CO 01 Secretaría de Obras y Servicios

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O07017001	Mejoramiento urbano y mantenimiento integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de soluciones y adecuaciones viales.	75	872,984,084.00	872,984,084.00	591,772,297.82	Se continúa con el mantenimiento integral del Circuito Interior de la Ciudad de México con actividades como: barrido, recolección de basura, mejoramiento de la superficie de rodamiento, rehabilitación de luminarias; riego y mantenimiento de áreas verdes, atención a puentes peatonales; banquetas y guarniciones; así como con las actividades correspondientes a la implementación de la solución vial a la altura de Circuito Interior e Insurgentes. Abastecimiento y colocación de placa de acero A-36, desmontaje y retiro de poste metálico cónico circular de 12, abastecimiento de luminario tipo urbana serie 125 horizontal, abastecimiento de luminario para depresido tipo Wall pack, abastecimiento de fotocelda para 250 watts con base y receptor, abastecimiento y montaje de brazo metálico sencillo y doble, plantilla de personal y equipo, abastecimiento de agua tratada, etc.
O07017045	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio y la adecuación de la estación Observatorio de la Línea 1 para realizar la correspondencia con la Línea 12.	*		500,532,270.72	188,811,609.19	Construcción de Obra Civil para la Ampliación de la Línea 12 del Metro al Norponiente de la Ciudad de México, con el fin de ampliar la oferta de servicio del Sistema de Transporte Colectivo Metro en esta zona, mediante la conectividad de la estación Mixcoac con la terminal Observatorio de la Línea 1 del Metro, que incluyen dos estaciones de paso, una terminal y cola de maniobras.
O07017013	Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	7.72	450,382,337.00	450,382,337.00	12,686,447.12	Los trabajos realizados son: trazo y nivelación, excavación y acarreo para construcción de cajón de cimentación, perforación y colado de inclusiones, mejoramiento del terreno a base tepetate compactado, colado de plantilla, armado y colado de losas, contratrabes y dados de cimentación; armado de columnas.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CO 01 Secretaría de Obras y Servicios

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O07017002	Creación, modernización, conservación y mantenimiento de la Línea 3 del Metrobús Tenayuca - Etiopía.	75	321,448,889.00	315,044,389.00		Servicios de "Mantenimiento menor" sobre el carril confinado de Metrobús Línea 3, consistentes en reparación de baches, retiro, suministro y colocación de bolardos tipo piramidal violetas de plástico, botones metálicos, boyas de plástico, super-violetas metálicas y galibos dinámicos en el carril confinado, reparación de grietas o fisuras, barrido con medios manuales y equipo, balzamiento horizontal y vertical, reparación de banquetas y guarniciones, y servicios de contingencias en estaciones y terminales, así como en el carril confinado.
O07017043	Construcción del Hospital General de Cuajimalpa.	20%		292,698,576.79	6,638,739.48	Excavación y armado de acero de refuerzo para cimentación, plantilla de concreto para cimentación, colado de muros de concreto, habilitado de acero de refuerzo en cimentación y columnas, colado de columnas.
O07017006	Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.	16.59	173,419,743.00	173,419,743.00	31,607,651.19	Los trabajos realizados son: retiro y colocación de troqueles metálicos, excavación del núcleo para la cimentación, así como los acarrees de material fuera de la obra, armado, cimbrado y colado de contrarabes y losa de fondo, cimbrado y colado de columnas y muros de rigidez, montaje de traves prefabricadas y colado de losas de entripiso, instalación de aire acondicionado e instalaciones eléctricas.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CO 01 Secretaría de Obras y Servicios

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O07017004	Renovación de Señalamiento Vertical Alto y Bajo en Vías Rápidas, Vías Primarias y Ejes Viales de la Ciudad de México.	75	159,000,000.00	159,500,000.00	118,090,000.24	Se llevan a cabo los servicios del proyecto de prestación de servicios para la renovación del señalamiento vertical alto y bajo en 26 vías primarias, vías rápidas y ejes viales del Distrito Federal, encontrándose en la etapa de los servicios de mantenimiento preventivo en los 18,131 elementos instalados, consistentes en el lavado del señalamiento vertical alto y bajo, así como en las pantallas FULL MATTIX, paneles de led instalados y a las estaciones de monitoreo del sistema INFOVIAL, RTMS (sensor remoto de tráfico por microondas) y TMS (sensor video detector) para su adecuado funcionamiento electrónico y de telecomunicaciones. Por otra parte, se atiende también el mantenimiento correctivo, los cuales constan principalmente en la restitución de los tableros y postes de señalización y cambios en los equipos electrónicos que así lo requieran, por daños en los mismos para la correcta prestación del servicio. Cabe hacer mención que el proyecto continúa hasta el ejercicio 2019.
O07017024	Modernización de la Planta de Asfalto de la Ciudad de México.	63.8		150,000,000.00	50,385,320.03	Los trabajos son: Demolición de infraestructura existente de la Planta de Asfalto; construcción del Edificio Operativo en 2 niveles; construcción de Talleres en 2 niveles; construcción de 2 muros de contención para agregados, infraestructura de un parque público que incluye la construcción del foro al aire libre, estacionamiento y áreas deportivas, acciones que corresponden a la primera etapa.
O07017028	Remodelación de la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México.	100		150,000,000.00	80,031,279.94	Los trabajos que se realizaron fueron: preliminares, sustitución de pavimento y renivelación, obra inducida e instalaciones de red pluvial, colado de concreto MR45 en placa de dos por dos metros, perfilado en frontera de concreto MR 45, y colocación de rejilla tipo irving.

* No se reporta el avance físico del proyecto O07017045 y O07017046, debido a que la información reportada por el área encargada de la ejecución del proyecto es incongruente, por lo que se solicitó su replanteamiento.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 CO 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O08017002	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2017 (FAIS)	0	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	No se han realizado acciones al periodo que se informa
O08017001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2017 (FAIS)	0	21,167,647.00	21,167,647.00	0.00	No se han realizado acciones al periodo que se informa
A08017003	ADQUISICIÓN DE REMOLQUES QUE FUNGIRÁN COMO COMEDORES PÚBLICOS MÓVILES	0	0.00	8,400,000.00	0.00	No se han realizado acciones al periodo que se informa
O08017003	CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS PARA ADULTOS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO	0	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	No se han realizado acciones al periodo que se informa
A08017004	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, INDUSTRIAL Y APARATOS DEPORTIVOS PARA EL ALBERGUE DENOMINADO "CASILDA"	0	0.00	103,626.28	0.00	No se han realizado acciones al periodo que se informa
A08017004	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, INDUSTRIAL Y APARATOS DEPORTIVOS PARA EL ALBERGUE DENOMINADO "CASILDA"	0	0.00	326,217.96	0.00	No se han realizado acciones al periodo que se informa
A08017004	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, INDUSTRIAL Y APARATOS DEPORTIVOS PARA EL ALBERGUE DENOMINADO "CASILDA"	0	0.00	331,770.83	0.00	No se han realizado acciones al periodo que se informa
A08017004	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, INDUSTRIAL Y APARATOS DEPORTIVOS PARA EL ALBERGUE DENOMINADO "CASILDA"	0	0.00	91,174.65	0.00	No se han realizado acciones al periodo que se informa
A08017005	ADQUISICIÓN DE EQUIPO RECREATIVO Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA EL ALBERGUE DENOMINADO "CASILDA"	0	0.00	308,835.62	0.00	No se han realizado acciones al periodo que se informa
A08017005	ADQUISICIÓN DE EQUIPO RECREATIVO Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA EL ALBERGUE DENOMINADO "CASILDA"	0	0.00	6,899.71	0.00	No se han realizado acciones al periodo que se informa
A08017005	ADQUISICIÓN DE EQUIPO RECREATIVO Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA EL ALBERGUE DENOMINADO "CASILDA"	0	0.00	139,965.39	0.00	No se han realizado acciones al periodo que se informa

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 CO 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O08017002	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2017 (FAIS)	0	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	No se han realizado acciones al periodo que se informa
A08017006	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TERRESTRE DESTINADO A LA ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES EN ESPECIE	0	0.00	2,737,600.00	0.00	No se han realizado acciones al periodo que se informa
A08017006	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TERRESTRE DESTINADO A LA ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES EN ESPECIE	0	0.00	1,637,385.00	0.00	No se han realizado acciones al periodo que se informa
A08017002	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO RECREATIVO PARA EL PROYECTO "NIÑOS FUERA DE PELIGRO"	0	0.00	73,659.21	0.00	No se han realizado acciones al periodo que se informa
A08017002	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO RECREATIVO PARA EL PROYECTO "NIÑOS FUERA DE PELIGRO"	0	0.00	5,800.00	0.00	No se han realizado acciones al periodo que se informa
A08017002	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO RECREATIVO PARA EL PROYECTO "NIÑOS FUERA DE PELIGRO"	0	0.00	2,366.40	0.00	No se han realizado acciones al periodo que se informa
A08017001	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS CAMIONETAS QUE SERÁN ACONDICIONADAS COMO AMBULANCIAS PARA EL INSTITUTO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL (IASIS)	100	0.00	1,000,000.00	997,600.00	Derivado de la donación de dos camionetas, que realizara a finales del ejercicio inmediato anterior la Fundación Luz Saviñón, se llevó a cabo la adquisición de mobiliario para acondicionarlas como ambulancias para el traslado de personas en situación vulnerable a las diferentes Unidades Hospitalarias de la Ciudad de México.
	TOTAL URG		124,167,647.00	139,332,948.05	997,600.00	

Respecto al proyecto **A08017002**, se realizará la adquisición de bienes mediante los conceptos de **Muebles de oficina y estantería**; **Otros mobiliarios y equipos de administración**; **Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo**; por lo que no hay duplicidad en el mismo.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 09 CO 01 SECRETARÍA DE FINANZAS

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A09017001	Adquisición de switch de 48 Puertos.	0.0%	0.00	1,682,000.00	0.00	Al cierre del periodo Enero - Septiembre no se han realizado acciones del proyecto de inversión.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 C0 01 SECRETARÍA DE MOVILIDAD

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(6)	(7)
A10017001	Adquisición de BICIBUS	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	Debido a los acontecimientos del pasado 19 de septiembre de 2017, se tuvo la necesidad de reprogramar el proceso de licitación para adjudicar los bienes.
A10017002	Adquisición de bienes informáticos y software, para el Programa de Modernización de la Infraestructura Informática para el Sistema de Emisión de Licencias de Conducir	0.00	17,700,000.00	17,700,000.00	0.00	Debido a los acontecimientos del pasado 19 de septiembre de 2017, se tuvo la necesidad de reprogramar el proceso de licitación para adjudicar los bienes.
A10017003	Adquisición de equipo de cómputo e informático	0.00	0.00	554,074.89	0.00	Se esta en proceso de solicitar a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México, la liberación de bienes informáticos, a fin de que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, realice el proceso de adjudicación de los bienes.
		0.00	17,700,000.00	18,254,074.89	0.00	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 CO 01 Secretaría de Seguridad Pública

PERÍODO: Enero-Septiembre

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A11017000	Adquisición de Equipamiento para Policías.	0.0	138,359,087.00	100,000,000.00	0.00	
A11017001	Adquisición de Alarmas Vecinales.	57.6	472,486,104.00	472,486,104.00	272,378,945.42	Adquisición de alarmas vecinales con servicio integral con enlace telefónico directo en audio y video con las centrales de monitoreo para respuestas rápidas y efectivas para la atención de emergencias.
A11017002	Adquisición de Software para la RED de Radiocomunicación TETRA.	0.0	139,950,000.00	139,950,000.00	0.00	Realización de procesos licitatorios y compromiso de recursos.
A11017003	Adquisición de Tecnología para Semáforos Inteligentes.	26.3	70,000,000.00	70,000,000.00	18,413,343.29	Sustitución de hardware e incorporación de licencias del software de control adaptativo de gestión de tránsito. Actualización de tecnología de iluminación LED y carcazas. Recopilación de Información de Hechos de Tránsito en la Ciudad de México, captura y verificación de información recopilada, análisis estadístico de los Hechos de Tránsito para conocer frecuencia, tipo, lugar, involucrados,
A11017004	Adquisición de Licencia de Software.	0.0	3,500,303.00	1,500,303.00	0.00	
A11017005	Adquisición de un sistema de laboratorio móvil de investigación informática.	0.0	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	
A11017006	Adquisición de Softwares de Reconocimiento Facial.	0.0	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	
A11017007	Adquisición de Arcos Detectores de Metales.	0.0	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	
A11017008	Adquisición de Equipo Informático.	0.0	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00	
A11017009	Adquisición de patrullas, motocicletas y Unimog.	63.4	0.00	42,643,785.98	27,020,531.15	Adquisición de vehículos tipo pick up y unimog.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 CO 01 Secretaría de Seguridad Pública

PERÍODO: Enero-Septiembre

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A11017010	Adquisición de Cámaras y Equipo de Seguridad (armas y binoculares).	66.6	0.00	28,042,573.92	18,680,482.95	Adquisición de armas cortas, armas largas y binoculares de visión nocturna.
A11017011	Adquisición de mobiliario, equipo audiovisual e informático.	0.0	0.00	22,187,638.42	0.00	
A11017012	Adquisición de equipos de laboratorio, administrativos, licencias y software.	29.8	0.00	17,399,927.34	5,189,003.83	Adquisición de sistema de aire acondicionado y de licencias arbor y fireeye; así como el mantenimiento del software especializado en análisis de redes sociales.
A11017013	Adquisición de equipo de seguridad (una Torre Táctica y Un sistema de arco detectores).	23.6	0.00	9,800,000.00	2,308,400.00	Adquisición de sistema de arco detector.
A11017014	Adquisición de una Impresora térmica.	0.0	0.00	1,170,000.00	0.00	
A11017015	Adquisición de desabastecedores de armas.	59.4	0.00	830,000.00	493,000.00	Adquisición de desabastecedores de armas de fuego.
A11017016	Adquisición de cinemómetros digitales.	98.9	0.00	6,100,000.00	6,032,000.00	Se adquirieron Dispositivos Fijos (Cinemómetros), para fomentar la cultura vial entre los automovilistas y promover el cumplimiento del Reglamento de Tránsito vigente.
A11017017	Adquisición de Ambulancia y Lanchas.	49.2	0.00	5,691,985.00	2,799,776.00	Adquisición de lanchas de salvamento con motor fuera de borda.
A11017020	Adquisición de equipo de comunicación.	0.0	0.00	27,960,400.00	0.00	
A11017021	Adquisición de plataforma para transportación de helicópteros.	0.0	0.00	2,867,085.00	0.00	
A11017022	Adquisición de equipo medico.	0.0	0.00	370,000.00	0.00	
A11017023	Adquisición de mobiliario, torretas para comandancias y pantallas.	0.0	0.00	1,896,000.00	0.00	
A11017024	Adquisición de extintores contra incendios e Inhibidores de fuego.	0.0	0.00	5,000,000.00	0.00	
A11017026	Adquisición de candados inmovilizadores de alta seguridad.	0.0	0.00	500,000.00	0.00	
A11017031	Adquisición de Patrullas.	0.0	0.00	76,000,000.00	0.00	
O11017000		0.0	85,650,952.00	0.00	0.00	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 CO 01 Secretaría de Seguridad Pública

PERÍODO: Enero-Septiembre

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
011017001	Construcción del edificio del Centro de Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública.	55.7	0.00	93,000,000.00	51,831,420.02	Se lleva a cabo la última etapa de construcción del Centro de Control de Confianza, acabado de fachada exterior, acabado y albañilería para acceso principal y obra exterior.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 CO 01 Secretaría de Seguridad Pública

PERÍODO: Enero-Septiembre

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O11017002	Construcción y mantenimiento de aulas.	21.5	0.00	11,521,852.00	2,475,190.57	Se realiza la reparación de diversas instalaciones de esta Dependencia, las cuales fueron dañadas durante los pasados sismos y se proporciona el mantenimiento preventivo y correctivo con la finalidad de dar un mejor servicio a la ciudadanía y mantener en resguardo tanto la integridad del personal como de los bienes materiales.
O11017003	Obras de Mantenimiento a Subcomandancias y edificio Sede y construcción de estación de policía.	31.0	0.00	30,779,078.24	9,545,943.60	Se realiza la reparación de diversas instalaciones de esta Dependencia, así como la construcción de Estaciones de Policía.
O11017004	Instalación y sembrado de Pilonas.	0.0	0.00	8,500,000.00	0.00	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Septiembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A 1301.7001	Adquisición de mobiliario	0.0	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	Se encuentra en proceso de análisis.
A.1301.7002	Adquisición de computadoras y equipo informático	0.0	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	Se encuentra en proceso de análisis.
A.1301.7003	Adquisición de software	0.0	0.00	611,644.96	0.00	Se registró el proyecto, se realizó la transferencia de recursos y pasó a la etapa que comprende el proceso de licitación.
A.1301.7004	Adquisición de vehículo todo terreno ligero	0.0	0.00	460,700.00	0.00	Se registró el proyecto, se realizó la transferencia de recursos y pasó a la etapa que comprende el proceso de licitación.
Total URG			2,000,000.00	3,072,344.96	0.00	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 14 CO 01 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O14007003	Construcción del Centro de Justicia para las Mujeres de la Ciudad de México Zona Sur Tlalpan	18.57	0.00	37,478,992.71	6,958,240.51	Construcción del tercer Centro de Justicia para las Mujeres de la Ciudad de México en la Delegación Tlalpan.
A14007004	Adquisición de equipo informático, de comunicación y software	0.00	0.00	37,388,434.90	0.00	
A14007007	Adquisición de vehículos sedan y equipo aéreo para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	0.00	0.00	30,835,544.25	0.00	
O14007004	Construcción del 2º Centro de Justicia para las Mujeres de la Ciudad de México Zona Iztapalapa	95.36	0.00	23,091,664.67	22,020,948.46	Construcción de la primera etapa del Segundo Centro de Justicia para las Mujeres de la Ciudad de México, en la Delegación Iztapalapa.
A14007023	Equipamiento tecnológico para cinco Subprocuradurías adscritas a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para la operación del Sistema de Justicia Penal.	0.00	0.00	17,881,759.00	0.00	
O14007001	Construcción de la segunda etapa del Centro de Justicia para las mujeres en Iztapalapa.	93.44	14,000,000.00	14,000,000.00	13,081,417.39	Construcción de la segunda etapa del Segundo Centro de Justicia para las Mujeres de la Ciudad de México, en la Delegación Iztapalapa.
A14007013	Adquisición de equipo informático	0.00	0.00	11,429,329.88	0.00	

Nota: Debido a que los proyectos de inversión son financiados con distintos tipos de fondos, no cuentan con una meta física, por tal motivo los avances porcentuales se presentan con relación al presupuesto modificado y ejercido.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 25 CO 01 Consejería Jurídica y de Servicios Legales

PERÍODO: Enero - Septiembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
*O.2501.7001	Construcción del Edificio Sede Alternativa para la Defensoría Pública del Distrito Federal.	0.0	0.00	47,551,059.58	13,621,399.97	Edificación de un inmueble adecuado con el equipamiento tecnológico, pericial, de tecnologías de la información y mobiliario que se destinará a la sede de la Defensoría Pública del Distrito Federal.
*I.2501.7001	Proyecto integral para el equipamiento del laboratorio de Servicios Periciales de la Defensoría Pública del Distrito Federal.	0.0	0.00	25,838,573.40	0.00	Se requiere equipamiento e instalación del Laboratorio de Servicios Periciales de la Defensoría Pública del Distrito Federal, equipado con tecnología de punta para la dictaminación pericial eficiente en especialidades, coadyuvando de manera trascendental en la defensa jurídica de las personas de escasos recursos que atendemos.
A.2501.7004	Adquisición de predio por expropiación en la Delegación Iztacalco	100.0	0.00	22,302,066.00	22,302,066.00	Pago de indemnización promovido por Luis Satuario Rojas Pérez, actualmente su Sucesión, representada por sus Albaceas mancomunados Gabino Joaquin Rojas Pérez y Rafael Rojas Torres, derivado del expediente V-5513/2012, respecto del inmueble ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza esquina con calle Oriente 259, Colonia Agrícola Oriental, Delegación Iztacalco.

*Nota: En el Sistema (SFU) solo están reflejados los recursos federales de los proyectos reportados en este formato.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 CO 01 SECRETARÍA DE SALUD

PERÍODO: Enero-septiembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A.2601.7001	Adquisición de mobiliario, equipo médico y de laboratorio, equipo de computo, tecnologías de la información, automóviles para la Secretaría de Salud.	0%	53,554,290.00	20,174,327.14	-	
A.2601.7004	Adquisición de equipo de computo, y equipo informático para la Secretaría de Salud.	0%		85,000.00	-	
A.2601.7015	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y equipo médico y de laboratorio para una unidad de atención primaria.	0%		11,058,027.18	-	
A.2601.7016	Adquisición de equipo audiovisual, equipo de comunicación y equipo informático para una unidad de atención primaria.	0%		941,972.82	-	
A.2601.7022	Adquisición de motocicletas de primera respuesta para otorgar atención médica.	0%		1,917,230.00	-	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 31 CO 00 SECRETARÍA DE CULTURA

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A31007001	Adquisición de Equipo Audiovisual y Recreativo	0%	-	102,800.00	-	No se refleja avance, dado que aún no se adquiere el equipo, el cual coadyuvará con el conocimiento, reconocimiento y ejercicio de los derechos culturales de los habitantes de la Sierra de Santa Catarina, Delegación Iztapalapa, a través del momento, difusión, formación, promoción, desarrollo y acceso a diferentes expresiones artísticas y culturales en espacios públicos.
A31007002	Adquisición de un Sistema de Aire Acondicionado para la Rehabilitación de las Escuelas de Arte del Centro Cultural Ollin Yoliztli	100%	-	8,890,761.98	8,295,487.53	A fin que que las Escuelas de Arte del Centro Cultural Ollin Yoliztli (Escuelas de nivel inicial, medio superior y superior en música de concierto y tradicional mexicana, danza clásica, contemporánea y tradicional), cuenten con las condiciones óptimas para el desarrollo de los planes académicos y culturales de excelencia establecidos en dichas escuelas, se ha llevado a cabo la rehabilitación de las mismas para seguir otorgando un servicio de calidad a los alumnos que asisten a ellas, ya que actualmente la matrícula es de 2,123 alumnos. Este es un proyecto multianual, lo que se autorizó mediante oficio SFCDMX/0679/2016.
A31007003	Adquisición de un Sistema de Aire Acondicionado para la Rehabilitación de la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli	100%	-	5,285,233.92	4,940,728.04	El objetivo del proyecto es la rehabilitación y conservación de la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli (CCOY) Sala que es la Sede de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, por lo que las actividades de rehabilitación y mantenimiento permiten que se de un mejor servicio al público asistente a los conciertos que ofrece la Orquesta y dicha sala cuenta con 1,200 butacas; por lo que es indispensable tener un sistema de climatización nuevo, dado que el anterior presentaba muchas fallas y por consiguiente costos adicionales. Este sistema mejorará el clima de la sala y los asistentes estarán más cómodos. Este es un proyecto multianual, lo que se autorizó mediante oficio

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 31 CO 00 SECRETARÍA DE CULTURA

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A31007004	Adquisición de equipo recreativo	58%	-	2,097,600.00	1,215,749.74	La adquisición de instrumentos musicales que se realiza es para consolidar el proyecto de Orquestas Juveniles y Coros de la Ciudad de México, dado que se ha constatado que el acercamiento del ser humano con la música, mejora la calidad de vida de la población y fortalece las habilidades de socialización de los individuos que la componen; es por ello que se requiere constantemente el remplazo de instrumentos musicales que han cumplido su vida útil, como son los violines, violas, violonchelos, contrabajos, flautas, trombones, tarolas, arpas, etc.
A31007005	Adquisición de equipo audiovisual, recreativo y mobiliario	30%	-	562,916.40	170,305.40	Este proyecto forma parte de Orquestas Juveniles y Coros de la Ciudad de México que fue creado en 1988, por lo que se están adquiriendo instrumentos musicales para remplazar los que han concluido su vida útil; asimismo para la presentación de las Orquestas en diferentes espacios públicos, se requiere de diverso equipo como lo son micrófonos, pedestales para micrófono, consolas de audio y bocinas, video proyectores, entre otros. Lo que impactará en el público usuario con un mejor sonido en la música que ejecutan las orquestas y por ende se atrae a mayor público.
A31007006	Adquisición de equipo recreativo y mobiliario	78%	-	682,916.40	530,419.01	Dotar de instrumentos musicales para la consolidación del proyecto de Orquestas Juveniles y Coros de la Ciudad de México es una de las actividades que tiene encomendadas esta Dependencia; por tal motivo, se están reforzando dichas agrupaciones musicales a fin de que mejoren su funcionamiento y calidad en sus presentaciones, para ello se dota de los instrumentos y accesorios musicales, logrando con ello el acercamiento de la música a la población.
A31007007	Adquisición de Mobiliario y Equipo Administrativo	-	-	58,000.00	-	Se tiene previsto adquirir equipo para la restauración del acervo documental del Archivo Histórico de la Ciudad de México, pero a la fecha no ha sido posible su adquisición, sin embargo, este ayudará a tener en buenas condiciones los documentos históricos bajo su cuidado.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 31 CO 00 SECRETARÍA DE CULTURA

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A31007008	Adquisición de equipo audiovisual, recreativo y mobiliario	80%	-	214,792.99	172,355.06	La adquisición de equipo como un sistema de videoconferencia integrada con cámara, pantalla y pedestal, permitirá un canal de comunicación y acercamiento entre los diferentes entes de carácter cultural, a través del desarrollo de la cultura y la difusión de la misma a través de sus diferentes formas de expresión, es por ello que el proyecto Red de Enlace Digital contará con un canal de acercamiento virtual.
A31007009	Adquisición de equipo audiovisual y equipo de cómputo	-	-	94,960.82	-	Las acciones de este proyecto son las de fortalecer la promoción cultural cinematográfica, a través del desarrollo de un espacio para la producción audiovisual, la formación de creadores y público, así como el fomento del intercambio de materiales audiovisuales vía internet y el fortalecimiento de la identidad comunitaria; es por ello que se prevé la adquisición de cámara, trípode, video proyector computadora. Esto forma parte del proyecto de Alcance Nacional: Red Nacional de Polos Audiovisuales 2016.
A31007010	Adquisición de equipo audiovisual y equipo de cómputo	47%	-	330,000.00	155,640.56	Dado que este proyecto tiene como objetivo promover el acceso de la población a la producción cinematográfica nacional e internacional de calidad mediante la habilitación de nuevos Puntos de acceso, espacios para la exhibición, para contribuir a la formación de públicos, la promoción de la cinematografía nacional e internacional y la reconstrucción del tejido social; es indispensable contar con equipo que permita el acceso al público en general, a las comunidades a la cultura cinematográfica, por ello se requiere de cables autoamplificados y no breaks para proteger los equipos con los que ya se cuenta; cabe señalar que este proyecto se enmarca dentro de los Proyectos de Alcance Nacional Plataforma
A31007014	Adquisición de equipo de seguridad	0%	-	60,000.00	-	No se tiene avance, ya que aún no se adquiere el equipo de seguridad requerido para ser colocado en la sede que alberga a la Comisión de Filmaciones que es en República de Cuba No. 41-43 Col. Centro; lo cual tiene como objetivo resguardar las instalaciones y al público que realiza trámites para el otorgamiento de permisos de filmación en la Ciudad de México, brindando así seguridad al mismo.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 31 CO 00 SECRETARÍA DE CULTURA

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A31007019	Adquisición de equipo audiovisual	0%	-	47,200.00	-	No se tiene avance, dado que no se ha adquirido el equipo como es reproductor de dvd, bocinas, proyector pantalla portátil, equipo que permitirá ampliar la oferta cultural en espacios públicos a fin de revitalizar la integración comunitaria en zonas de riesgo o vulnerabilidad y la recuperación de la confianza al reunir a la comunidad a través de proyecciones audiovisuales semanales que fomenten la vinculación con otros proyectos culturales; estas acciones forman parte del proyecto "Colectivo Comunitario de Creación Cinematográfica y Cine Sillita".
A31007022	Adquisición de equipo audiovisual y equipo de seguridad		-	1,775,000.00	-	No se refleja avance, en virtud de que se están realizando los trámites para la adquisición del sistema de circuito cerrado de televisión y el sistema de detección alarma contra incendio y de intrusión; el cual es necesario para protección del Museo de la Ciudad de México, para resguardar la integridad del inmueble ya que está considerado como patrimonio cultural de la Ciudad de México, así como los acervos y público visitante en general que asiste al mismo por exposiciones o eventos que se realizan.
A31007023	Equipamiento del Faro Milpa alta		-	2,529,752.18	-	No se tiene avance del proyecto, en virtud de que se están realizando los trámites para una Licitación Pública para la adquisición del equipo necesario a fin de ampliar la oferta cultural en la zona de la montaña del sur de la Ciudad de México que es donde atiende el FARO Milpa Alta, que se ha consolidado como uno de los centros culturales más importantes de dicha zona; el equipo a adquirir coadyuvará a la formación de disciplinas artísticas y artesanales en la demarcación Milpa Alta.
A31007024	Equipamiento del Faro Oriente		-	4,500,000.00	-	Este proyecto no presenta avance debido a que se están llevando a cabo los trámites para realizar una Licitación Pública para la adquisición del equipo que se requiere para complementar con el que ya se cuenta en el FARO de Oriente, el que cuenta con diversos talleres en artes y oficios, en donde se atiende a todo público en general (niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores, personas con capacidades diferentes), así como dotar de equipo con nuevas tecnologías la biblioteca Alejando Aura que se

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 33 CO 01 SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A33017001	Adquisición de mobiliario, equipo eléctrico, seguridad y escaleras mecánicas.	75.72	0.00	1,800,000.00	1,363,000.00	Se adquirió mobiliario, equipo eléctrico, seguridad y escaleras mecánicas, con los cuales se adaptaron e instalaron módulos móviles intinerantes, con la finalidad de que la población tuviera fácil acceso a información para su pronta incorporación al mercado laboral y garantizar su derecho al trabajo. Lo anterior facilitó el acceso al programa seguro de desempleo a las personas solicitantes.
A33017002	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo, para Unidades Delegacionales del Servicio de Empleo	S/A	0.00	600,000.00	0.00	Se encuentra en el proceso administrativo la adquisición de muebles de oficina para acondicionar las unidades delegacionales del servicio de empleo con la finalidad de mejorar la imagen institucional a las personas que acuden a ellas, como también se logra contribuir con el personal ya que podrá realizar sus actividades de oficina de forma óptima. Debido a que el actual rebasa su vida útil y se encuentra en malas condiciones por lo que es necesario su sustitución, para proporcionar al personal las herramientas necesarias y puedan realizar con eficiencia las actividades encomendadas.
A33017003	Adquisición de computadoras y equipo informático para la Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo	S/A	0.00	250,000.00	0.00	Se encuentra en el proceso administrativo la adquisición de equipo de cómputo para acondicionar las diversas áreas de la Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo y así mejorar la calidad de atención, como también se logra contribuir con el personal y podrá realizar sus actividades de oficina de forma óptima, y así poder realizar evaluaciones y perfilamientos por medio de la aplicación de test psicométricos. Debido a que el actual rebasa su vida útil y se encuentra en malas condiciones por lo que es necesario su sustitución, para proporcionar al personal las herramientas necesarias y puedan realizar con eficiencia sus actividades encomendadas, con la finalidad de garantizar el derecho al trabajo digno en la población juvenil de 16 a 29 años de edad de la Ciudad de México que busca empleo, con prioridad a quienes carecen de experiencia laboral, mediante el otorgamiento de apoyos para su registro, definición de perfil laboral, vinculación con empresas, entre otros.
A33017004	Adquisición de un equipo de Circuito Cerrado de Televisión para la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo.	S/A	0.00	300,000.00	0.00	Se encuentra en el proceso administrativo la adquisición de circuito cerrado de T.V. para mantener control de los accesos a las instalaciones de esta Secretaría, monitorear el acceso de las áreas adscritas a la misma, teniendo como objetivo resguardar la integridad de los ciudadanos que visitan nuestras instalaciones y del personal que labora y con ello se otorgara seguridad y la capacidad de reacción inmediata ante cualquier emergencia. Se requiere la adquisición de un equipo de seguridad, debido que la Secretaria no consta de este equipo para mantener la capacidad de observar las situaciones de peligro a distancia, así mismo brindar mayor seguridad.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 34 CO 01 Secretaría de Protección Civil

PERÍODO: Enero-Septiembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A.3401.7001	Adquisición de camionetas, equipo de comunicación, electrónico y de seguridad	0%	5,673,747.00	5,673,747.00	0	Se comunicó la suficiencia presupuestal
A.3401.7002	Adquisición de equipos informáticos, electrónicos y de comunicación	0%	86,477.00	86,477.00	0	Se comunicó la suficiencia presupuestal
A.3401.7003	Adquisición de equipo de comunicación y mobiliario de administración	0%	543,280.00	543,280.00	0	Se comunicó la suficiencia presupuestal
A.3401.7004	Adquisición de bienes informáticos y de video para el Fortalecimiento de Tecnologías de la Información y comunicaciones en la Secretaría de Protección Civil	0%	0.00	1,300,000.00	0	Se comunicó la suficiencia presupuestal
A.3401.7005	Adquisición de equipos eléctricos No Breaks, para la Secretaría de Protección Civil	0%	0.00	631,510.00	0	Se comunicó la suficiencia presupuestal

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades

PERÍODO: Enero - Septiembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(6)	(7)
A35017001	Creación del Centro de Interculturalidad de la Ciudad de México 2014	0%	0	1,139,816.00	-	Hasta el momento no se han realizado las acciones correspondientes del presente proyecto de inversión

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 CO 01 Secretaría de Educación de la Ciudad de México

PERÍODO: Enero - Septiembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A36017001	Adquisición de equipo para centro de cómputo.	0%	1,442,000.00	1,442,000.00	-	Durante este trimestre, no se ha realizado la adquisición de estos bienes.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 03 CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A01D37001	Proyecto Bicentenario "Ciudad Segura II", Ampliación del Sistema Multidisciplinario con Sensores para los Centros del C5.	100.0	1,127,000,000.00	1,127,000,000.00	492,432,209.82	Adquisición, instalación y puesta en operación de 7,000 Sistemas Tecnológicos de Video Vigilancia (STVS), adicionales para ampliar la cobertura del Proyecto Bicentenario Ciudad Segura, a ubicarse estratégicamente en las 16 Delegaciones Políticas de la Ciudad de México. El Sistema Tecnológico de Video Vigilancia (STV) se compone de dispositivos de visualización y audio digital, incluyendo dispositivos de comunicación IP (Internet protocol) para la transmisión de video, voz y datos para su almacenamiento y procesamiento con la finalidad de desplegar el flujo de video y datos en el despacho del correspondiente Centro de Comando Control.
A01D37002	Adquisición de un Sistema para el Fortalecimiento del C5 con la incorporación y migración de LOCATEL y los servicios que la integran, para la prestación de servicios integrales.	72.0	46,500,000.00	106,675,835.00	21,335,167.00	Adquisición de un sistema para la integración espacial, funcional y operativa de LOCATEL al C5 para lograr el fortalecimiento de los servicios que actualmente se brindan a la población, para ello en primera instancia, se requiere migrar Locatel al inmueble Sede del C5 y necesariamente se deben realizar modificaciones a los Sistemas de Fuerza, Clima, Cableado Estructurado, pero principalmente llevar a cabo el equipamiento tecnológico que permita una adecuada integración al funcional y operativa al C5. Con la integración de los servicios de LOCATEL a las líneas de emergencias 066 y Denuncia anónima 089, se brindará a los habitantes de la ciudad de México y el área conurbada cuyo universo flotante oscila en los 20 millones de personas. El importe ejercido corresponde al anticipo otorgado. Adicionalmente, el proveedor a la fecha aún no ingresa la facturación del importe devengado al periodo.
A01D37003	Renovación de 1,500 Sistemas Tecnológicos de Video Vigilancia por Obsolescencia Tecnológica	0.0	0.00	50,000,000.00	0.00	Adquisición, instalación y puesta en operación de 1,500 Sistemas Tecnológicos de Video Vigilancia que sustituyen a los sistemas instalados entre 2009 y 2012, y su integración a un sistema de gestión de video que cumpla en su totalidad con los estándares y características solicitados en la norma técnica y que coadyuve en la operación de atención de emergencias de la población.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07CD04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A01D57001	Adquisición de Licencia de informática		10,250,000.00			Adquisición de Licencia de informática
A01D57002	Adquisición de Licencia de Software		3,250,000.00			Adquisición de Licencia de Software
A07D47001	Adquisición de Modulo de Juegos	-	-	1,220,455.00	-	
A07D47002	Adquisición de equipo de comunicación para diversas áreas de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México	-	-	55,000.00	-	
A07D47003	Adquisición de una máquina de soldar	-	-	95,000.00	-	
A07D47004	Adquisición de mobiliario para las diversas áreas de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México	-	-	150,000.00	-	
A07D47005	Adquisición de vehículos compactos	-	-	305,000.00	-	
A07D47006	Adquisición de 2 analizadoras de potencia digitales y una cámara de flama horizontal.	-	-	993,305.00	-	
A07D47007	Adquisición de Licencias informáticas.	58.70%	-	10,250,000.00	4,230,789.12	Adquisición de Licencias informáticas.
A07D47008	Adquisición de Licencias de Software	65.53%	-	3,250,000.00	2,129,760.00	Adquisición de Licencias de Software
O07D47001	Rehabilitación, modernización y operación de la infraestructura de alumbrado público y gestión del mantenimiento preventivo y correctivo en diversas arterias de la red vial.	75.00%	-	238,400,000.34	158,516,478.78	Rehabilitación, modernización y operación de la infraestructura de alumbrado público y gestión del mantenimiento preventivo y correctivo en diversas arterias de la red vial
O07D47002	Modernización, Renovación y Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico y Diversas Vialidades de la Red Vial Primaria	75.00%	-	377,531,927.00	268,524,421.28	Modernización, Renovación y Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico y Diversas Vialidades de la Red Vial Primaria
O07D47003	Programa de Pavimentación mediante fresado, reencarpetado y bacheo en vialidades de las 16 Delegaciones de la Ciudad de México.	74.00%	-	798,924,055.20	525,502,742.86	Programa de Pavimentación mediante fresado, reencarpetado y bacheo en vialidades de las 16 Delegaciones de la Ciudad de México.
O07D47004	Mantenimiento de infraestructura urbana, rehabilitación de banquetas y guarniciones, mantenimiento de mobiliario urbano y sustitución de parapetos.	67.00%	-	215,020,700.00	27,142,121.21	Mantenimiento de infraestructura urbana, rehabilitación de banquetas y guarniciones, mantenimiento de mobiliario urbano y sustitución de parapetos.
O07D47005	Renivelación y sustitución de brocales y rejillas en vialidades de la Ciudad de México.	98.00%	-	26,000,000.00	15,999,323.39	Renivelación y sustitución de brocales y rejillas en vialidades de la Ciudad de México.
O07D47006	Rehabilitación de la Imagen Urbana en Plazas de la Ciudad de México.	-	-	15,551,942.00	-	
O07D47008	Mejoramiento de Corredor Urbano Canal Río Churubusco.	60.00%	-	28,000,000.00	17,024,321.21	Mejoramiento de Corredor Urbano Canal Río Churubusco.
O07D47009	Modernización de la Planta de Selección Santa Catarina.	-	-	15,000,000.00	-	
O07D47010	Rehabilitación y mantenimiento a fuentes urbanas de la Ciudad de México.	-	-	25,000,000.00	-	
O07D47011	Primera etapa de conformación de infraestructura peatonal "Parque lineal Viaducto"	59.00%	-	80,000,000.00	17,408,583.02	Primera etapa de conformación de infraestructura peatonal "Parque lineal Viaducto"
O07D47012	Mejoramiento Urbano en el Corredor Insurgentes, Glorieta de Insurgentes	92.00%	-	93,236,255.84	93,236,255.82	Mejoramiento Urbano en el Corredor Insurgentes, Glorieta de Insurgentes
O07D47013	Trabajos de mantenimiento de la superficie de rodamiento mediante reencarpetado en vialidades primarias de las 16 delegaciones de la Ciudad de México.	-	-	200,000,000.00	-	
O07D47014	Rehabilitación de la infraestructura vial y peatonal del Eje 1 Norte en el tramo comprendido de Av. Paseo de la Reforma a calle Chiclera, abarcando la colonia Morelos	82.00%	-	22,003,671.66	15,320,957.82	Rehabilitación de la infraestructura vial y peatonal del Eje 1 Norte en el tramo comprendido de Av. Paseo de la Reforma a calle Chiclera, abarcando la colonia Morelos
O07D47015	Desmantelamiento y demolición de construcciones existentes en el predio de Prolongación 5 de Mayo No. 62 Delegación Álvaro Obregón.	-	-	7,000,000.00	-	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07CD04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O07D47016	Construcción de la Estación de Transferencia Alvaro Obregón.	-	-	108,600,000.00	-	
O07D47017	Construcción de las nuevas oficinas de la Dirección de Transferencia y Disposición Final de los Residuos Sólidos Urbanos	-	-	46,400,000.00	-	
O07D47018	Rehabilitación de la carpeta asfáltica, banquetas y guarniciones en las calles Mazatlán y Francisco Murguía, Col. Hipódromo Condesa Delegación Cuauhtémoc.	-	-	15,220,880.00	-	
O07D47019	Rehabilitación de la carpeta asfáltica, banquetas y guarniciones en las calles Dr. Bolaños, Ignacio Barajas, Dr. Andrade, Dr. Guadalupe García, la Col. Buenos Aires, Del. Cuauhtémoc	-	-	15,324,250.00	-	
O07D47020	Rehabilitación de la carpeta asfáltica, banquetas y guarniciones en las calles Ferrocarril Hidalgo, Acero, Cobre y Aluminio, en la Colonia Felipe Pescador de la Delg. Cuauhtémoc.	-	-	15,758,210.00	-	
O07D47021	Rehabilitación de la carpeta asfáltica, banquetas y guarniciones en las calles Benjamín Hill y Tamulipas, Colonia Hipódromo Condesa Delegación Cuauhtémoc.	-	-	21,390,300.00	-	
O07D47022	Rehabilitación de la carpeta asfáltica, banquetas y guarniciones en las calles Sándalos y Tilos en la Colonia Santa María Insurgentes Delegación Cuauhtémoc.	-	-	21,923,600.00	-	
O07D47023	Trabajos de mejoramiento en materia de accesibilidad en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec.	-	-	5,000,000.00	-	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02OD 03 SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN DIGITAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: Enero - Septiembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02O37001	Adquisición de equipo audiovisual	0%	0.00	3,000,000.00	0.00	No se ha realizado adquisición alguna

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 OD 05 SECRETARIA EJECUTIVA DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A.02O5.7001	Adquisición de Mobiliario	100%	100,000.00	100,000.00	99,934.00	Adquisición de mobiliario para las oficinas
A.02O5.7002	Adquisición de Equipo de Computo	20%	200,576.00	200,576.00	0.00	Adquisición de equipo de computo indispensables para las funciones de oficina

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03CD01 AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
003D17001	Rehabilitación y Recuperación de Espacios Públicos en los Polígonos de las Diferentes Delegaciones de la Ciudad de México	40.50	100,000,000.00	100,000,000.00	7,815,124.56	Polígono Benito Juárez: 1.- Rehabilitación del andador perimetral del Parque del Conde, conocido como Parque de la Bola y su Entorno, 2.- Rehabilitación de la calle Eugenia, en los cruces con Nueva York, Georgia, Nebraska y Kansas; y Calle Compartida Kentucky, 3.- Rehabilitación de calle Carolina, en su tramo con Eje 5 Sur San Antonio y calle Porfirio Díaz, 4.- Rehabilitación de la calle Augusto Rodin, entorno a la Plaza Jauregui y la rehabilitación de la calle Perugino y Luis Carracci, en su tramo de Ira. Cerrada Empresa y Ira de Luis Carracci.
						Polígono Miguel Hidalgo: 1.- Rehabilitación de la calle Horacio, en el tramo de Sudermann a Aristóteles., 2.- Rehabilitación de la calle Emilio Castelar, en los cruces de Newton, Galileo, Goldsmith y Edgar Allan Poe, 3.- Mejoramiento de las áreas verdes e infraestructura de riesgo en el camellón Cicerón, en el tramo de Moliere a Platón
						Polígono Hipódromo-Roma: 1.- Rehabilitación de Parque Cholula
003D17003	Elaboración de Estudios y Proyectos para el Desarrollo de las Obras	1.47	18,000,000.00	18,000,000.00	265,142.80	"Estudio de evaluación expost para el proyecto Asoleadero Urbano Paseo La Viga, Parque Lineal La Viga", "Elaboración del Estudio Costo-Beneficio para la recuperación, mejora y accesibilidad de la zona Barrio Chino, Barrio de la Luz", "Elaboración de Estudios de Movilidad para los proyectos: Rehabilitación del Andador Perimetral del Parque Conde (conocido como Parque de La Bola y su Entorno. Rehabilitación Integral de la Glorieta Etiopía, Plaza de la Transparencia. Rehabilitación de Barrio Chino, Barrio de la Luz. Rehabilitación Garita La Viga, Tramo Chabacano-Viaducto. Rehabilitación de la Av. 20 de noviembre, Etapa 1. Rehabilitación Integral de Canal Tomatlán-Culhuacán, CTM. Recuperación y Rehabilitación de Espacios Públicos, Permea Tlalpan", "Elaboración del estudio Costo-Beneficio para la Rehabilitación de Garita La Viga, Chabacano-Viaducto", "Estudios y Trabajo-Escaneo Topográfico 3D e Instalación de Visores", "Elaboración de Proyectos y Especificaciones de Ingeniería Eléctrica, Proyectos 2017: Rehabilitación Integral de la Glorieta de Etiopía, Plaza de la Transparencia. Rehabilitación Barrio Chino, Barrio de la Luz. Rehabilitación Garita La Viga, Tramo Chabacano-Viaducto. Rehabilitación en la Av. 20 de noviembre, Etapa 1. Rehabilitación de la calle Carolina, en su tramo de Eje 5 Sur San Antonio a Av. Porfirio Díaz. Rehabilitación de Cruces Seguros, en la calle Campana y la calle Goya, en torno a la Plaza Agustín Jáuregui. Rehabilitación de la calle Augusto Rodin, entre calle III, Rehabilitación de Luis Carracci entre 2da Cda., de Luis Carracci y Cda. Empresa y calle Perugino, entre calle Millet y Luis Carracci. Cruce Seguro sobre Emilio Castelar en las intersecciones de las calles Edgar Allan Poe, Goldsmith, Aristóteles, Anatole France y Newton, y Cruce Seguro sobre calle Anatole France en la intersección de la calle Luis G. Urbina, Rehabilitación de la calle Kentucky y 2 da Privada de Arizona.
003D17005	Rehabilitación del Corredor la Viga	En Proceso de licitación.	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	En proceso

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03CD01 AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O03D17006	Rehabilitación de la Plaza Pino Suárez y su entorno inmediato	59.00	0.00	34,868,258.62	0.00	renovación de pavimentos, incorporación de mobiliario urbano de estancia, ejercitadores y juegos, así como iluminación peatonal y vehicular, saneamiento y podas vegetales, creación de zonas deportivas (canchas) y de recreación. El objetivo principal es reactivar el área como un espacio público que dé servicio tanto a la población residente como a la población flotante que asiste a los centros educativos y de servicio.
O03D17007	Rehabilitación de Banquetas CDMX, tramo Av. Insurgentes de eje 4 Sur Tehuantepec a Av. Río Mixcoac	100.00	0.00	101,162,648.08	0.00	Mejorar y homologar la imagen urbana de una de las avenidas más extensas e importantes del país. A pesar del gran volumen de ciudadanos que transitan diariamente por las banquetas de dicha Avenida, no ha recibido una intervención de carácter integral desde hace más de 38 años
O03D17008	Construcción de obras en espacios públicos parque lúdico escultórico jardín artes gráficas Col. Doctores.	65.00	0.00	20,664,000.01	0.00	Conservar la traza original de andadores y áreas verdes, realizar la renovación del acabado en pavimentos conservando los flujos peatonales existentes e implementar un despiece radial en las plazuelas de las 4 fuentes históricas y la fuente central. El despiece de la plaza central así como el de las plazuelas de las fuentes históricas surge del centro de cada fuente de forma circular, a partir de ella se despliega un trazo concéntrico que consiste en círculos concéntricos que aumentan en proporción entre el cada uno.
O03D17009	Recuperación, mejora y accesibilidad de la zona Barrio Chino Barrio de la Luz, comprendido en calles Dolores, marroquí, independencia y Victoria, entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Calle Luis Moya y Av. Ayuntamiento entre calle Marroquí y Calle López Colonia Centro; así como calles aledañas.	15.50	0.00	69,560,000.00	0.00	Se recupera la zona de Barrio Chino comprendida por las calles Dolores y marroquí, así como las calles de Independencia, Victoria y Av. Ayuntamiento en el tramo de Marroquí a Dolores. Para la calle de Dolores se contemplan dos esquemas de solución: calle compartida y calle peatonal. La intervención contempla el mejoramiento de la imagen urbana, renovación de pavimentos, renivelaciones, colocación y ordenamiento de mobiliario urbano (banacas, luminarias y bolardos), adecuaciones geométricas, señalización (vertical y horizontal), diseño de iluminación, e implementación de sujetos arbóreos y vegetación arbustiva.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03CD01 AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O03D17010	Glorieta metro Etiopia	16.00	0.00	40,000,000.00	0.00	Se contempla el ajuste de radios de giro que permiten crecer las aceras para acortar las distancias de los cruces peatonales, el ordenamiento geométrico de las cabeceras de manzana, el ordenamiento de los flujos vehiculares y peatonales, la renovación de pavimentos en banquetas y la rehabilitación de los cruces seguros, así como integración de iluminación de escala vehicular y peatonal e incorporación de vegetación arbustiva y sujetos arbóreos. Para la rehabilitación de los espacios remanentes de la calle Yacatas, se busca dignificar al peatón y recuperar las banquetas que hoy se encuentran invadidas por el ambulante y estacionamiento y con problemas de accesibilidad, para tal fin, se creará una calle compartida entre el vehículo y el peatón en donde existen accesos vehiculares, funcionando como una extensión de la plaza, renovando las banquetas y el arroyo vehicular, asimismo se incluirá iluminación, vegetación arbustiva y sujetos arbóreos, mobiliario urbano y señalamiento vertical y horizontal.
O03D17011	Rehabilitación de la Av. 20 de Noviembre_Etapa 1	En Proceso de licitación.	0.00	40,000,000.00	0.00	Se desarrollarán segmentos peatonales, de descanso y otros con tránsito vehicular y ciclista. El proyecto contempla la rectificación de geometrías y puntualmente el ajuste de radios de giro, que permiten crecer las aceras para acortar las distancias de los cruces peatonales, además que encaminar los trayectos vehiculares para evitar maniobras prohibidas y ordenar el tránsito mixto.
O03D17014	Rehabilitación del Nuevo Barrio Centro Alameda	En Proceso de licitación.	0.00	40,000,000.00	0.00	Los trabajos tienen como finalidad atender las problemáticas actuales del espacio, adecuando, transformando y modernizando a zona del Centro Histórico, para otorgar al usuario la infraestructura necesaria para desarrollar sus actividades, además de promover una distribución equitativa de espacio público en la Ciudad de México.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A06D37001	ADQUISICIÓN DE BOMBAS Y MOTORES ELÉCTRICOS	16%	115,000,000.00	126,325,000.00	19,897,345.44	ADQUISICIÓN DE BOMBAS Y MOTORES ELÉCTRICOS
O06D37052	RECUPERACIÓN DE PRESAS, RÍOS, LAGUNAS, CANALES, BORDOS Y TRABAJOS DE ARREMANGUE	50%	158,000,000.00	77,917,670.92	38,706,812.48	RECUPERACIÓN DE PRESAS, RÍOS, LAGUNAS, CANALES, BORDOS Y TRABAJOS DE ARREMANGUE
O06D37053	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA Y LA LAGUNA DE REGULACIÓN VICENTE GUERRERO	26%	69,387,174.00	81,300,384.28	20,759,460.14	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA Y LA LAGUNA DE REGULACIÓN VICENTE GUERRERO
O06D37056	SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS, REDES, TUBERÍAS Y ACUEDUCTOS DE AGUA POTABLE	2%	170,275,180.00	170,459,087.32	4,087,608.18	SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS, REDES, TUBERÍAS Y ACUEDUCTOS DE AGUA POTABLE
O06D37063	SEGUNDA ETAPA DE OBRAS PARA SOLUCIONAR ENCHARCAMIENTOS EN U.H. VICENTE GUERRERO, SANTA CRUZ MEYEHUALCO, CONSTITUCIÓN DE 1917 Y REFORMA POLÍTICA, DELEGACIÓN IZTAPALAPA	61%	51,000,000.00	63,300,000.00	38,780,145.80	SEGUNDA ETAPA DE OBRAS PARA SOLUCIONAR ENCHARCAMIENTOS EN U.H. VICENTE GUERRERO, SANTA CRUZ MEYEHUALCO, CONSTITUCIÓN DE 1917 Y REFORMA POLÍTICA, DELEGACIÓN IZTAPALAPA
O06D37065	REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE COLECTORES	26%	38,200,000.00	73,118,782.87	18,688,859.33	REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE COLECTORES
O06D37066	SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ATARJEAS, LÍNEAS Y REDES DE DRENAJE	8%	40,800,000.00	62,850,000.00	4,928,382.40	SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ATARJEAS, LÍNEAS Y REDES DE DRENAJE
O06D37069	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE	9%	69,000,000.00	61,845,246.43	5,318,608.12	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE
O06D37078	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	9%	61,000,000.00	69,247,145.35	6,374,536.04	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
O06D37079	REPOSICIÓN Y REEQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZOS DE AGUA POTABLE	2%	79,000,000.00	122,490,475.29	2,656,799.19	REPOSICIÓN Y REEQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZOS DE AGUA POTABLE
O06D37092	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE BOMBEO Y COLECTOR DE ALIVIO HANGARES (1A ETAPA)	73%	0.00	143,253,619.23	105,144,409.43	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE BOMBEO Y COLECTOR DE ALIVIO HANGARES (1A ETAPA)
O06D37109	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA TECOMITL 18, DELEGACIÓN TLÁHUAC	1%	0.00	50,000,000.00	632,291.90	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA TECOMITL 18, DELEGACIÓN TLÁHUAC
I06D37001	Adquisición, rehabilitación, sustitución e instalación de medidores en la Ciudad de México	8%	150,000,000.00	210,000,000.00	17,458,574.38	ADQUISICIÓN, REHABILITACIÓN, SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07CD01 PLANTA DE ASFALTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A07D17001	Adquisición de maquinaria para la modernización tecnológica de la Planta de Asfalto de la Ciudad de México.	45.8%	0.00	105,000,000.00	46,696,695.20	Se realizó la adquisición de una excavadora y dos cargadores frontales, que se utilizarán en diversas actividades que se realizan para la elaboración de mezcla asfáltica dentro de la Planta de Asfalto de la Ciudad de México, ubicada en Avenida del Imán número 263, Colonia Ajusco, Delegación Coyoacán.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 CD 02 POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A 11D2.7001	Adquisición de muebles de oficina y estantería	(5)	3,000,000.00	1,000,000.00	-	(7)
A 11D2.7002	Adquisición de equipo informático		500,000.00	-		
A 11D2.7003	Adquisición de vehículos tipo patrullas y motopatrullas		11,000,000.00	11,400,000.00	-	
A 11D2.7004	Adquisición de vehículos tipo sedán		400,000.00	-		
A 11D2.7005	Adquisición de armamento		2,500,000.00	2,500,000.00	-	
A 11D2.7006	Adquisición de equipos de radiocomunicación		2,000,000.00	2,000,000.00	-	
A 11D2.7007	Adquisición de licencias de software		600,000.00	600,000.00	-	
A 11D2.7008	Adquisición de mobiliario y equipo para la instalación del Centro de Monitoreo de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México		-	4,000,000.00	-	
A 11D2.7009	Adquisición de unidades de energía ininterrumpida		-	500,000.00	-	
A 11D2.7010	Restitución de armamento por siniestro		-	-	-	
A 11D2.7011	Adquisición de equipo de radicomunicación terminal móvil tetra		-	20,163.12	-	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 CD 03 POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A11D37001	Adquisición de Parque Vehicular Policial		20,052,000.00	15,519,426.22	-	Sin acciones
A11D37002	Equipamiento del Centro de Formación y Desarrollo Policial de la Policía Bancaria e Industrial	12.78	-	2,572,536.26	48,019.36	Se llevó a cabo la adquisición de 50 pupitres y 2 hornos de microondas, los cuales forman parte del equipamiento de nuestro Centro de Formación y Desarrollo Policial.
A11D37003	Adquisición de radios de comunicación		-	1,960,037.52	-	Sin acciones

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 12 CD 03 COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
012D37002	Trabajos de rehabilitación, remodelación y mantenimiento a los Centros de Transferencia Modal de la estación Huipulco, Tacuba, Indios Verdes y Barranca del Muerto	22.09%	-	200,000,000.00	44,176,501.95	Trabajos de renovación y mantenimiento a los Centros de Transferencia Modal Huipulco, Tacuba, Indios Verdes y Barranca del Muerto, con una superficie aproximadamente de 43,358 metros cuadrados, cuyos trabajos son: Terracería y pavimento, reparación y construcción de banquetas y guarniciones, colocación de cerca perimetral, construcción de oficina, señalamientos, mobiliario urbano, cubierta de andador y alumbrado proporcionar organización de rutas que cumplan con interconexiones y ahorros en tiempo, conservando la imagen urbana y seguridad tanto a los peatones como a los transportistas.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D17020	Adquisición de mobiliario para el equipamiento del Centro de Salud TIII Jalalpa El Grande.		-	1,508,000.00	-	Adquisición de mobiliario para que el Centro de Salud TIII Jalalpa El Grande trabaje de manera óptima y proporcione un servicio médico eficaz y eficiente a la comunidad obregonense que solicita de este servicio.
A02D17021	Adquisición de equipo médico para el equipamiento del Centro de Salud TIII Jalalpa El Grande.		-	11,000,000.00	-	Adquisición de equipo médico para que el Centro de Salud TIII Jalalpa El Grande trabaje de manera óptima y proporcione un servicio médico eficaz y eficiente a la comunidad obregonense que solicita de este servicio.
A02D17022	Adquisición de equipo hospitalario para el equipamiento del Centro de Salud TIII Jalalpa El Grande.		-	7,500,000.00	-	Adquisición de equipo hospitalario para que el Centro de Salud TIII Jalalpa El Grande trabaje de manera óptima y proporcione un servicio médico eficaz y eficiente a la comunidad obregonense que solicita de este servicio.
A02D17023	Adquisición de instrumental médico y de laboratorio, equipo informático y de comunicación para el equipamiento del Centro de Salud TIII Jalalpa El Grande.		-	4,166,925.00	-	Adquisición de instrumental médico y de laboratorio, equipo informático y de comunicación para que el Centro de Salud TIII Jalalpa El Grande trabaje de manera óptima y proporcione un servicio médico, eficaz y eficiente a la comunidad obregonense que solicita de este servicio.
A02D17024	Adquisición de equipo de comunicación, administrativo y audiovisual para el equipamiento del Centro de Salud TIII Jalalpa El Grande.		-	511,588.00	-	Adquisición de equipo de comunicación, administrativo y audiovisual para que el Centro de Salud TIII Jalalpa El Grande trabaje de manera óptima y proporcione un servicio médico, eficaz y eficiente a la comunidad obregonense que solicita de este servicio, debido a que no se cuenta con los bienes para su operación.
A02D17012	Adquisición de equipo para la inspección de taludes, minas y grietas que se encuentran en el perímetro Delegacional.		-	1,740,000.20	-	Adquisición de equipo para realizar inspecciones y mediciones a través de grietas, cavidades, taludes y hundimientos de manera electrónica, esta información al ser gravada y procesada en sistemas computacionales especializados permitirá localizar, documentar y dictaminar las fallas para poder ejecutar los trabajos de mitigación de riesgos. Dentro del perímetro delegacional.
A02D17013	Adquisición de equipo para inspección de tuberías de agua potable que se encuentran dentro del perímetro Delegacional.		-	3,363,999.80	-	Adquisición de equipo para inspeccionar y medir de forma electrónica la red de agua potable en el tiempo suficiente y a la profundidad requerida, con la información obtenida se tendrá la ubicación, registro y control de las fugas de agua para trabajar en ellas y mejorar la cobertura del servicio, dentro del perímetro delegacional.
A02D17014	Adquisición de equipo topográfico		-	580,000.00	-	Adquisición de equipo topográfico que permita realizar mediciones, lecturas de distancia en niveles, coordenadas poder registrar las fallas en la infraestructura de la red de agua potable para trabajar en ellas y mejorar la cobertura del servicio, dentro del perímetro delegacional.
A02D17015	Adquisición de 2 barredoras mecánicas para la limpieza en vialidades de la Zona Santa Fe.		-	21,500,000.00	-	Adquisición de barredoras mecánicas que permitan recolectar al 100% los desechos sólidos que se encuentran en las vialidades con alto tránsito vehicular; lo que permitirá mantenerlas limpias y seguras para los habitantes y conductores que transitan por las calles de la Zona Santa Fe.
A02D17019	Adquisición de herramientas y bombas de agua para el mantenimiento de las áreas verdes que se encuentran dentro del perímetro delegacional.		-	5,000,000.00	-	Adquisición de herramientas bombas de agua, que permitan atender las acciones orientadas al mantenimiento de áreas verdes con las que cuenta esta delegación y con ello proporcionar espacios adecuados de convivencia a la población obregonense.
A02D17008	Adquisición de 2 esculturas monumentales para ser colocadas dentro del perímetro delegacional.	100.0	-	800,000.00	800,000.00	Adquisición de dos esculturas monumentales para el mejoramiento de la imagen urbana a través del rescate de espacios urbanos. Las cuales son ubicados en: Av. Santa Lucía Esq. Calle 36 Col. Colinas del Sur y en Av. Vito Alessio Robles No. 206 Col. La Florida.
A02D17011	Adquisición 1 escultura conmemorativa por el 160 Aniversario de la "Feria de las Flores, San Ángel".	100.0	-	180,000.00	180,000.00	Adquisición de una escultura conmemorativa por el 160 aniversario del evento que efectúa este Órgano Político Administrativo y reconocer un festejo tradicional que celebra la Colonia San Ángel, el reconocimiento se ubica en el Parque de la Bombilla Delegación Álvaro Obregón.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D17002	Obras para la ejecución de proyectos de mantenimiento, conservación y rehabilitación de drenaje, pavimentación y agua potable.		61,118,376.00	59,161,376.00	-	Se realizaran trabajos complementarios de obra pública para conectar las unidades habitacionales a la infraestructura urbana de líneas de drenaje, pavimento y agua potable a través de acciones 1.80 km de la red secundaria de drenaje, mediante la sustitución completa de obsoletos tubos de cemento por tubos de nueva tecnología fabricados con polietileno de alta densidad; 1,500 m2 de pavimentación que consiste en: rompimiento de estructuras, nivelación del terreno, compactación, análisis topográfico y colocación del nuevo material; 2,200 metros de rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de la red secundaria de agua potable, se llevarán a cabo acciones de: sustitución completa de obsoletos tubos de asbesto/cemento por tubos de nueva tecnología fabricados con polietileno para alta presión; se beneficiará a los habitantes de las Colonias: U.H. Lomas de Plateros 1, U.H. La Pera Xochinahuac, U.H Lomas de Becerra, U.H. Lomas de Centenario, U.H. Belem de las Flores, U.H. Santa Fe y U.H. Parque Residencial San Antonio, dentro del perímetro delegacional.
O02D17004	Rehabilitación de la red secundaria de drenaje, dentro del perímetro delegacional.	32.0	13,500,003.00	19,294,895.63	6,178,519.87	Los trabajos a realizar consisten en rehabilitar 6.71 kilómetros de drenaje mediante la reconstrucción de rejillas pluviales, boca de tormenta, atarjea y renivelación de pozos de visita, así como la sustitución completa de obsoletos tubos de cemento por tubos de nueva tecnología fabricados con polietileno de alta densidad y supervisión de obra. Con estos trabajos se beneficiara a los habitantes de las Colonias: Olivar del Conde 2a Sección y San Ángel, así como en diversas colonias de las territoriales Tlotecca, Jalalpa, Las Águilas, Plateros, Centenario, San Ángel y La Era, dentro del perímetro delegacional.
O02D17005	Trabajos de obra pública para la preservación y mantenimiento del medio ambiente.		8,000,000.00	7,999,999.94	-	Los trabajos para la preservación y mantenimiento del medio ambiente consta en recuperar 20 espacios mediante juegos infantiles como resbaladilla, columpios, rampa de escaladora, resbaladilla recta, resbaladilla de caracol, escalera marina, dos torres y construcción de firme de concreto; trabajos de poda integral a 4,750 árboles con ramas peligrosas, así como mantenimiento y supervisión de arbolado urbano que invaden líneas de alta tensión, red telefónica o las que están en peligro de caer por vencimiento y en época de mucho viento; 250,000 m2 de áreas verdes que consta de: construcción de guarniciones perimetrales, conformación de terrazas, colocación de plantas de ornato y aplicación de pintura. Con estos trabajos se beneficiaran a los habitantes de las Colonias Lomas de Plateros, Lomas de Becerra, U.H. Belem de las Flores, U.H. Torres de Potrero, Tlacuítlapa, Tlotecca, Tizapan, Tetlalpan, San Bartolo Ameyalco, Santa Fe, San Clemente, 1a Victoria, Acueducto, Alfonso XIII, Ampliación Dos Ríos, Corpus Christy, Valentín Gómez Farías, San Ángel, Olivar de los Padres y José María Pino Suarez, dentro del perímetro delegacional.
O02D17006	Trabajos de rehabilitación y mitigación de riesgo en muro gavión, de contención y zampeado de talud, dentro del perímetro delegacional.	56.1	4,000,003.00	4,680,876.04	2,626,115.04	Se realizan trabajos de 7,160 m2 de rehabilitación y mitigación de riesgo en muro gavión, de contención y zampeado de cavidades de alto riesgo en donde se encuentran construidas casas habitación evitando daños estructurales o colapsos en las mismas; así como la estabilización de taludes que se encuentran en cotas superiores a casa habitación y supervisión de obra; estos trabajos benefician a los habitantes de las Colonias: 26 de Julio, Desarrollo Urbano, Lomas de los Cedros, Arvide, 2a. Ampliación Jalalpa Tepito, Acuiotla, Acueducto y Zenón Delgado, dentro del perímetro delegacional.
O02D17007	Balizamiento de vialidades, dentro del perímetro delegacional		3,000,000.00	3,000,000.00	-	Se realizarán trabajos en 380,400.00 metros que consistirán en la limpieza, trazo de líneas, aplicación de pintura para el marcando de líneas continuas, pasos peatonales, líneas de alto y topes en calles y avenidas. Estos trabajos beneficiarán a los habitantes de la delegación debido a que se efectuarán en todas las colonias dentro del perímetro delegacional.
O02D17008	Construcción de banquetas y guarniciones, dentro del perímetro delegacional.	19.7	6,000,000.00	339,623.00	67,019.70	Se realizan trabajos de construcción de 400.00 m2 que consiste en: rompimiento y demolición de estructura, renivelación del terreno, compactación y colado de la banqueta y guarnición; con estos trabajos se benefician a los habitantes de las Colonias: Alpes y Molino de Santo Domingo, dentro del perímetro delegacional.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D17009	Mantenimiento y conservación de edificios públicos, dentro del perímetro delegacional.		5,150,000.00	5,887,800.00	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 5 edificios públicos que consisten en: Albañilería, herrería, instalaciones eléctricas, hidrosanitaria, impermeabilización, aplicación de pintura, seguridad y supervisión de obra. Colonias: 2a. Ampliación Bosques, Tolteca (2 inmuebles), El Pirú, la Victoria, dentro del perímetro delegacional. Con estas acciones se beneficiará al personal que labora en estos edificios; así como a la población en general que los visita.
O02D17010	Rehabilitación de banquetas dentro del perímetro delegacional	31.1	6,000,000.00	819,623.00	254,718.00	Se realizan trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 700.00 (m2) de banquetas que consiste en: trazo nivelación del terreno, demoliciones, excavaciones, compactación, análisis topográfico y vaciado, colado, vibrado de concreto hidráulico y supervisión de obra; estos trabajos benefician a los habitantes de la Colonia María G. de García Ruiz, dentro del perímetro delegacional.
O02D17011	Conservación y mantenimiento de 6 mercados dentro del perímetro delegacional.		9,885,211.00	9,885,211.00	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 6 mercados, tales como: albañilería, instalaciones eléctricas, hidrosanitaria, impermeabilización de azoteas, herrería y aplicación de pintura, principalmente. con estos trabajos se beneficiarán a los habitantes de las Colonias: Molino de Santo Domingo, Corpus Christy, El Paraíso y Jalalapa, dentro del perímetro delegacional.
O02D17012	Mantenimiento, rehabilitación y conservación de espacios públicos, dentro del perímetro delegacional.		8,700,000.00	10,254,840.00	-	Se realizarán trabajos para el rescate, recuperación, rehabilitación, conservación y mantenimiento de 1,052 espacios como son fuentes, pedestales, esculturas y monumentos, e instalación de gimnasios y juegos infantiles; los cuales beneficiarán a los habitantes de las diversas colonias de las territoriales Centenario, Tolteca, Plateros, Jalalpa, San Ángel, La Era y Las Águilas.
O02D17013	Construcción y ampliación de la red de agua potable, dentro del perímetro delegacional.	5.3	11,668,004.00	11,635,204.00	610,872.00	Se realizan trabajos en 5,500.00 metros lineales de construcción, para ampliar la infraestructura de la red de agua potable, llevando a cabo acciones de: rejillas pluviales, bocas de tormenta, atarjea, renovación de pozos de visita, trazo y nivelación para obras hidráulicas con equipo de topografía que incluye: materiales para señalamiento, trazo y nivelación, demolición por medios mecánicos de pavimento existente, carga manual, acarreo en camión y descarga e incluye supervisión de obra; estos trabajos benefician a los habitantes de la Colonia Pueblo de Santa Rosa Xochiac, dentro del perímetro delegacional.
O02D17014	Rehabilitación de la red secundaria de agua potable, dentro del perímetro delegacional.	56.7	14,000,000.00	19,796,620.00	11,231,172.86	Se realizan trabajos de 14,825 metros lineales de rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de la red secundaria de agua potable, llevando a cabo acciones de: sustitución completa de obsoletos tubos de asbesto/cemento por tubos de nueva tecnología fabricados con polietileno para alta presión. Con estos trabajos se beneficia a los habitantes de las Colonias Olivar del Conde 2a. Sección, Lomas de Capula y San Ángel, así como en diversas colonias de las territoriales Las Águilas, Jalalpa, Tolteca, San Ángel, La Era, Centenario y Plateros, dentro del perímetro delegacional.
O02D17015	Instalación, mantenimiento y rehabilitación del sistema de alumbrado público en diversas calles y avenidas de diferentes colonias del perímetro delegacional	34.0	25,000,000.00	24,254,555.20	8,236,938.47	Se realizan trabajos para la instalación y mantenimiento de 5,090 luminarias constan de: suministro, rehabilitación y colocación de luminaria tipo sub-urbana para fachada, suministro, rehabilitación y colocación de luminaria tipo punta de poste, instalación de luminaria tipo OV de 140 watts, suministro, rehabilitación y colocación de luminaria baliza tipo lápiz, con estos trabajos se beneficia a los habitantes de las Colonias: San Clemente, Puente Colorado, Villa Verdum, Lomas de las Águilas, Lomas de Guadalupe, Lomas de Axomiatla, Ampliación las Águilas, Las Águilas, Puente Colorado, Alpes, Ampl. Alpes, Águilas Sección Hornos, Águilas Pilares, Águilas 3er Parque, Torres de Potrero, U.H. Santa Fe Imss, Guadalupe Inn, Lomas de San Ángel Inn, Guadalupe Inn, San Ángel, Tlacopac, Progreso Tizapan, Cove, Bellavista, Acueducto, Arvide, Lomas de Becerra, Arturo Martínez e Isidro Fabela.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D17016	Mantenimiento y conservación de instalaciones deportivas, dentro del perímetro delegacional.	1.2	24,000,000.00	19,206,117.47	227,295.81	Se realizan trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 152 deportivos consistente en: instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, impermeabilización de azoteas, herrería, cambio de piso de loseta, seguridad, hidráulica, sanitaria, aplicación de pintura principalmente; Así como colocación de concreto ecológico (ecocreto), pigmentación de ecocreto, construcción de guarniciones firmes, andadores, colocación de mobiliario y equipo como: mesas de pic-nic, mesas de ajedrez, bancas, juegos infantiles, equipos de gimnasios, colocación de caucho amortiguante, colocación de luminarias, tendido de gravilla en andadores, cercado perimetral, aplicación de pintura, rehabilitación de áreas verdes y supervisión de obra; los cuales beneficiaran a los habitantes de las Colonias: 1a. Victoria y Santa Fé IMSS y diversas colonias de las territoriales Centenario, Toluca, Plateros, Jalapa, San Ángel, La Era y Las Águilas, dentro del perímetro delegacional.
O02D17017	Rehabilitación de centros culturales, dentro del perímetro delegacional.	49.9	2,850,000.00	161,321.00	80,455.69	Se realizan trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 1 centro cultural, consiste en: instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, impermeabilización de azoteas, herrería, cambio de piso de loseta, seguridad, hidráulica, sanitaria y aplicación de pintura; los cuales beneficiaran a los habitantes de la Colonia Cristo Rey, dentro del perímetro delegacional.
O02D17018	Conservación y mantenimiento de espacios educativos, dentro del perímetro delegacional.		2,000,000.00	113,208.00	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento a la Escuela Primaria Melchor Muzquiz, que consiste en: instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, impermeabilización de azoteas, herrería, cambio de piso de loseta, seguridad, hidráulica, sanitaria y aplicación de pintura principalmente; dichos trabajos beneficiaran a la comunidad escolar y con ello a los habitantes de la Colonia: San Ángel, dentro del perímetro delegacional.
O02D17019	Mantenimiento y conservación de centros de desarrollo comunitario, dentro del perímetro delegacional.	61.4	6,000,000.00	1,938,568.66	1,190,574.80	Se realizan trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 2 centros de desarrollo social que consiste en: albañilería, cancelería, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, impermeabilización de azoteas, herrería, aplicación de pintura y desazolve de drenaje; estos trabajos beneficiaran a los habitantes de las Colonias Puente Colorado y Reacomodo El Cuernito, dentro del perímetro delegacional.
O02D17020	Construcción y ampliación de la red de agua potable, dentro del perímetro delegacional.		3,331,996.00	22,000,000.00	-	Se realizaran 7,500.00 metros lineales de construcción para ampliar la infraestructura de la red de agua potable, llevando a cabo acciones de: rejillas pluviales, bocas de tormenta, atarjea y renovación de pozos de visita, trazo y nivelación para obras hidráulicas con equipo de topografía que incluye: materiales para señalamiento trazo y nivelación, demolición por medios mecánicos de pavimento existente, carga manual, acarreo en camión y descarga principalmente; estos trabajos beneficiaran a los habitantes de las Colonias: Pueblo de San Bartolo Ameyalco y Pueblo de Santa Rosa Xochiac, dentro del perímetro delegacional.
O02D17021	Rehabilitación de módulos deportivos, dentro del perímetro delegacional.		1,000,000.00	1,000,000.00	-	Se realizarán trabajos de colocación de concreto ecológico (ecocreto), pigmentación de ecocreto, construcción de guarniciones, firmes, andadores, colocación de mobiliario y equipo como: mesas de pic-nic, mesas de ajedrez, bancas, juegos infantiles, equipos de gimnasios, colocación de caucho amortiguante, colocación de luminarias, tendido de gravilla en andadores, cercado perimetral, aplicación de pintura y rehabilitación de áreas verdes; con estos trabajos se beneficiara a los habitantes de las Colonias: 19 de Mayo, 1a. Victoria, Acueducto, Alfonso XIII, Ampliación, Dos Ríos, dentro del perímetro delegacional.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D17048	Construcción y rehabilitación de la red secundaria de agua potable en distintas colonias		-	1,100,000.00	-	Se realizarán 450.00 metros lineales de construcción y rehabilitación de la infraestructura de la red de agua potable, mediante la instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 102 mm (4 pulgadas), así como conexión de tomas domiciliarias y obras complementarias tales como: demoliciones, trazo, excavaciones, movimiento de tierra, relleno de zanjas, colocación de arena, relleno con material sano, compactación y pruebas. Cabe mencionar que en el anexo del convenio celebrado se denominó como "Construcción y rehabilitación de la red secundaria de agua potable en distintas colonias", sin embargo la ubicación física real será únicamente en la Colonia Pueblo de San Bartolo Ameyalco y con ello la población beneficiaria será los que habitan en esta Colonia.
O02D17066	Pavimentación de concreto hidráulico en las colonias Tlacuitlapa, Olivar del Conde y Balcones de Cehuayo, dentro del perímetro delegacional.		-	15,578,543.00	-	Se realizarán 12,012.00 (m2) de trabajos de pavimentación con concreto hidráulico mediante acciones de demolición, carga, descarga, excavación, nivelación de terreno, mejoramiento y compactación, colocación de acero de refuerzo o malla electrosoldada, colado de nuevo pavimento con concreto hidráulico, acabado tipo peine o tipo rampa, brocales, acabados y supervisión externa. Con estos trabajos la población beneficiada serán los que habitan en las Colonias Tlacuitlapa, Olivar del Conde y Balcones de Cehuayo, dentro del perímetro delegacional.
O02D17169	Construcción de gimnasio techado 2a etapa en la colonia Arturo Martínez		-	3,940,000.00	-	Se realizarán trabajos para la construcción del gimnasio techado consiste en: losa de cimentación, travesaños, columnas y castillos, construcción y acabados de muros, con pasta, pisos, cancelería en puertas, ventanas, instalación eléctrica, e hidrosanitaria, colocación de plafón, iluminación, impermeabilización de azoteas, aplicación de pintura en general y supervisión de obra. Con estos trabajos se beneficiarán a los habitantes de la colonia Arturo Martínez.
O02D17170	Construcción de un centro interactivo 2a etapa en la colonia Ave Real		-	2,590,000.00	-	Se realizarán trabajos para la construcción del centro interactivo consiste en: construcción de muros, pisos y losas, cancelería en puertas y ventanas, instalación eléctrica, e hidrosanitaria, colocación de plafón, acabados de muros con pasta, iluminación exterior, impermeabilización de azoteas, aplicación de pintura en general y supervisión de obra. Con dichos trabajos se beneficiarán a los habitantes de la Colonia Ave Real.
O02D17171	Recuperación y mantenimiento de espacios públicos en 64 colonias, dentro del perímetro delegacional.		-	50,000,000.00	-	Se realizarán trabajos de trazo y nivelación, excavaciones, demoliciones, plantillas, cimentación, relleno, rehabilitación de guarniciones, andadores de concreto ecológico, firmes, colocación de euromalla y ciclónica, protecciones de herrería en áreas verdes, rehabilitación de fuentes, instalación de juegos infantiles y aparatos ejercitadores, luminarias, acabados y pintura en general; con estos trabajos se beneficiarán a los habitantes de las Colonias: Ave Real, Cooperativa Cehuayo, Herón Proal, Llano Redondo, así de las diversas colonias de las territoriales Las Águilas, Jalalpa, Tolteca, San Ángel, La Era, Centenario y Plateros, dentro del perímetro delegacional.
O02D17172	Rehabilitación y mantenimiento de andadores y escalinatas con barandales		-	5,000,000.00	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 3,600.00 (m2) en andadores y escalinatas con barandales que consiste en: trazo y nivelación del terreno, demoliciones, excavaciones, compactación, análisis topográfico, vaciado, colado, vibrado y cepillado de concreto hidráulico, así como carga, acarreo de barandales, colocación, fijación y pintura; con estas acciones se beneficiarán a los habitantes de las Colonias: Santa Lucía, Olivar del Conde, Las Águilas, La Araña, Tetelpan y Piloto Adolfo López Mateos, así como de las diversas colonias de las territoriales Tolteca, Jalalpa, Las Águilas, Plateros, Centenario, San Ángel y La Era, dentro del perímetro delegacional.
O02D17173	Rehabilitación y mantenimiento de banquetas y guarniciones		-	10,000,000.00	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 25,000.00 (m2) de banquetas y guarniciones que consiste en: trazo nivelación del terreno, demoliciones, excavaciones, compactación, análisis topográfico y vaciado, colado, vibrado y cepillado de concreto hidráulico; con estas acciones se beneficiarán a los habitantes de las Colonias: El Rodeo, Olivar del Conde, Garcimarrero, Colinas del Sur, Arturo Gamiz y Los Cedros, dentro del perímetro delegacional.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D1714	Pavimentación con concreto hidráulico, empedrado y carpeta asfáltica (bacheo), dentro del perímetro delegacional.		-	61,800,000.00	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento de calles y avenidas en 108,000.00 (M2) de pavimentación de concreto hidráulico y empedrado que consiste en: demolición de pavimento y empedrado existente, nivelación de terreno, mejoramiento y compactación, colocación de acero de refuerzo o malla electrosoldada, colado del nuevo pavimento con concreto hidráulico, colocación de empedrado nuevo, acabado tipo peine o tipo rampa, así como, carpeta asfáltica, (bacheo) con trabajos de demolición de carpeta asfáltica existente, mejoramiento y compactación, riego de liga, tendido de carpeta asfáltica (bacheo) y supervisión de obra; En las territoriales Tolteca, Jalalpa, Las Águilas, Plateros, Centenario, San Ángel y La Era, dentro del perímetro delegacional. Con estos trabajos se beneficiarán a los habitantes de las diversas colonias de esta delegación.
O02D1715	Zampeado de talud y muro gavión en la colonia Desarrollo Urbano (1a. etapa), dentro del perímetro delegacional.		-	5,250,000.00	-	Se realizarán trabajos de estabilización de talud a través de zampeo en 5,405 (M2) a base de concreto lanzado con malla electrosoldada y drenes de P.V.C. en el hombro del talud (cota) que se encuentran en la parte superior del inmueble de la Casa de Cultura y Atención a la Juventud "Desarrollo Urbano", así como en la cancha de fútbol, a fin de evitar un deslave que resulte pérdidas mayores llevando a cabo acciones de trazo, desyerbe, afine y retiro de terreno frágil, así como de tocones de fauna nociva (residuos de árboles e hiedra nociva). Con dichas acciones se beneficiará a los habitantes de la Colonia Desarrollo Urbano (1a. etapa), dentro del perímetro delegacional.
O02D1716	Construcción de muro gavión en la colonia Ave Real, dentro del perímetro delegacional.		-	3,675,000.00	-	Se realizarán trabajos de estabilización de talud a través de la construcción de 330 (M2) de muro gavión, el cual estará conformado por canastillas de forma cúbica armadas a base de malla ciclónica y piedra braza, así como obras complementarias como canaleta-cuneta para encauzar las aguas pluviales con el propósito de dar mayor estabilidad y evitar un deslave que sepulte y cause pérdidas mayores. Con estas labores se beneficiará a los habitantes de la Colonia Ave Real, dentro del perímetro delegacional.
O02D1717	Rehabilitación y mantenimiento de la red secundaria de drenaje en la colonia Presidentes, dentro del perímetro delegacional.		-	1,000,000.00	-	Se realizarán trabajos para rehabilitar 0.30 Km de drenaje mediante la reconstrucción de rejillas pluviales, boca de tormenta, atarjea y renivelación de pozos de visita, así como la sustitución completa de obsoletos tubos de cemento por tubos de nueva tecnología fabricados con polietileno de alta densidad. Con estas labores se beneficiará a los habitantes de la Colonia Presidentes.
O02D1718	Rehabilitación y mantenimiento de la red secundaria de drenaje en la colonia Zenón Delgado, dentro del perímetro delegacional.		-	1,574,525.00	-	Se realizarán trabajos para rehabilitar 0.10 Km de drenaje mediante la reconstrucción de rejillas pluviales, boca de tormenta, atarjea y renivelación de pozos de visita, así como la sustitución completa de obsoletos tubos de cemento por tubos de nueva tecnología fabricados con polietileno de alta densidad. Con estas labores se beneficiará a los habitantes de la Colonia Zenon Delgado.
O02D1719	Rehabilitación y mantenimiento de la red secundaria de drenaje en la colonia Jalalpa Tepito, dentro del perímetro delegacional.		-	2,100,000.00	-	Se realizarán trabajos para rehabilitar 0.10 Km de drenaje mediante la reconstrucción de rejillas pluviales, boca de tormenta, atarjea y renivelación de pozos de visita, así como la sustitución completa de obsoletos tubos de cemento por tubos de nueva tecnología fabricados con polietileno de alta densidad. Con estas labores se beneficiará a los habitantes de la Colonia Jalalpa Tepito.
O02D17180	Rehabilitación y mantenimiento de la red secundaria de drenaje en la colonia Lomas de Becerra, dentro del perímetro delegacional.		-	2,260,000.00	-	Se realizarán trabajos rehabilitar 0.20 Km de drenaje mediante la reconstrucción de rejillas pluviales, boca de tormenta, atarjea y renivelación de pozos de visita, así como la sustitución completa de obsoletos tubos de cemento por tubos de nueva tecnología fabricados con polietileno de alta densidad. Con estas labores se beneficiará a los habitantes de la Colonia Lomas de Becerra
O02D17182	Construcción de la red secundaria de drenaje en la colonia Pueblo de San Bartolo Ameyalco, dentro del perímetro delegacional.		-	7,420,000.00	-	Se realizarán trabajos para construir 1.20 Km de la red secundaria de drenaje mediante el suministro y colocación de rejillas pluviales, boca de tormenta, atarjea y pozos de visita, así como la instalación de tubos de nueva tecnología fabricados con polietileno de alta densidad. Con estas acciones se beneficiará a los habitantes de la Col. Pueblo de San Bartolo Ameyalco.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D17183	Rehabilitación y mantenimiento de la red secundaria de drenaje en la colonia Pueblo de San Bartolo Ameyalco, dentro del perímetro delegacional.		-	2,580,000.00	-	Se realizarán trabajos para rehabilitar 0.40 Km de drenaje mediante la reconstrucción de rejillas pluviales, boca de tormenta, atarjea y renivelación de pozos de visita, así como la sustitución completa de obsoletos tubos de cemento por tubos de nueva tecnología fabricados con polietileno de alta densidad. Con estas acciones se beneficiará a los habitantes de la Col. Pueblo de San Bartolo Ameyalco.
O02D17184	Construcción de la red de agua potable en las colonias Pueblo de Santa Rosa Xochiac y Pueblo de San Bartolo Ameyalco, dentro del perímetro delegacional.		-	10,265,200.00	-	Se realizarán 2,324.60 metros lineales de construcción para ampliar la infraestructura de la red de agua potable, llevando a cabo acciones de: rejillas pluviales, bocas de tormenta, atarjea, pozos de visita, trazo y nivelación para obras hidráulicas con equipo de topografía que incluye: materiales para señalamiento, trazo y nivelación, demolición por medios mecánicos de pavimento existente, carga manual, acarreo en camión y descarga principalmente. Con estas labores se beneficiará a los habitantes de las Colonias Pueblo de Santa Rosa Xochiac y Pueblo de San Bartolo Ameyalco.
O02D17185	Rehabilitación de la red secundaria de agua potable en la colonia Pueblo de San Bartolo Ameyalco, dentro del perímetro delegacional.		-	2,734,800.00	-	Se realizaran 293.40 metros lineales de rehabilitación de la infraestructura de la red secundaria de agua potable, llevando a cabo acciones de: cambio de rejillas pluviales, bocas de tormenta, atarjea, renivelación de pozos de visita, trazo y nivelación para obras hidráulicas con equipo de topografía que incluye: materiales para señalamiento, trazo y nivelación, demolición por medios mecánicos de pavimento existente, carga manual, acarreo en camión y descarga principalmente. Con estas labores se beneficiará a los habitantes de la Colonia Pueblo de San Bartolo Ameyalco.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CDO2 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(6)	(7)
A02D27003	Adquisición de vehículos para el uso de Obras de Servicios Urbanos.	0.00%	7,021,667.00	7,021,667.00	-	
A02D27004	Adquisición de maquinaria, equipo industrial y vehículos.	0.00%	3,740,000.00	3,740,000.00	-	
A02D27006	Adquisición de vehículos tipo Sedán.	0.00%	1,480,000.00	1,480,000.00	-	
A02D27010	Adquisición de equipo de cómputo e informático.	0.00%	3,122,276.00	3,122,276.00	-	
A02D27013	Adquisición de Maquinaria y bomba.	27.64%	980,430.00	980,430.00	270,946.80	Adquisición des: 1 fumigadora tipo motor 1E34F, monocilíndrico, enfriado por aire, capacidad de tanque de combustible (LTS)-0-6, combustible-mezcla-gasolina-aceite; 17 podadoras: motor a gasolina, sistema de corte y descarga 4 modos, triturador, bosa trasera, altura ajustable de corete de 6 posiciones; 10 desmalezadoras con las características de: podadora profesional POT. 1.56 KW/2.2, HP CIL 40.2 CM3, peso 6.3KG.
O02D27000	Proyecto Genérico	0.00%	27,794,370.00	23,370,407.00	-	
O02D27001	Obras para la ejecución de Proyectos en el marco del Presupuesto Participativo.	0.00%	45,796,913.00	18,978,888.00	-	
O02D27002	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura comercial a los mercados Clavería y Providencia.	33.41%	6,801,863.00	6,801,863.00	2,272,622.03	Se realizaron trabajos de mantenimiento en mercados públicos, que consisten en: mantenimiento integral en pisos, techos en locales y sanitarios, así como en instalaciones eléctricas e hidráulicas.
O02D27003	Rehabilitación de la Red Secundaria de Drenaje en 13 Colonias de la Delegación Azcapotzalco.	42.51%	20,000,000.00	20,000,000.00	8,502,422.47	Se realizarán trabajos de mantenimiento y rehabilitación a la red de drenaje en 8.10 (KIL) para la ejecución de trabajos que consisten en: rehabilitación y sustitución de tubería así como la sustitución de pozo y descargas nuevas.
O02D27004	Rehabilitación de la red secundaria de agua potable en 7 colonias de la Delegación Azcapotzalco.	29.57%	6,388,699.00	10,812,662.00	3,196,837.31	Se Realizaron trabajos de mantenimiento y rehabilitación a la red secundaria de agua potable realizando los trabajos en 4,731 (ML)
O02D27005	Mantenimiento, conservación y rehabilitación del Sistema de Drenaje en Colonias dentro del perímetro Delegacional.	0.00%	10,223,974.00	10,658,760.35	-	
O02D27006	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de infraestructura de Agua Potable, en Colonias dentro del perímetro Delegacional.	0.00%	10,010,519.00	10,010,519.00	-	
O02D27007	Mantenimiento, conservación de escuelas públicas.	74.95%	21,405,492.00	21,405,492.00	16,043,741.03	Trabajos de mantenimiento a escuelas públicas 20 (ESC): Los trabajos a realizar consisten en: impermeabilización, malla solar, resanado y pintura en interiores y exteriores.
O02D27012	Ampliación y Equipamiento de una Clínica Comunitaria	52.79%	-	4,550,000.00	2,401,994.87	Se realizaron: Trabajos preliminares, Cimentación, Pisos, Muros, Losa, Acabados en Pisos, Instalación Eléctrica, Instalación Hidráulica, Instalación Sanitaria, Cancelería, Escalera.
O02D27013	Rehabilitación del Sistema de Distribución de Agua Potable, en las colonias Santa Cruz Acayucan, Providencia, Ex Hacienda el Rosario, Nueva España y Unidad Habitacional el Rosario	51.62%	-	3,546,544.69	1,830,825.47	Se realizaron trabajos en 2000 (ML): Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, con equipo de topografía, incluye materiales para señalamiento.
O02D27014	Ampliación de las Instalaciones del Campamento Mecoaya	66.47%	-	5,250,000.00	3,489,673.06	Se realizo la ampliación de 1 (INM) en las Instalaciones del Campamento Mecoaya.
O02D27015	Rehabilitación de los Museos Azcapotzalco y de los Pueblos Originales	99.20%	-	2,750,000.00	2,727,949.57	Se realizará rehabilitación en 2 (INM); cuyos trabajos consistirán en 1) Museo de los Pueblos Originales

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CDO2 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D27016	Rehabilitación de Trotapistas, en los deportivos Ceylán, Xochinahuac y Azcapotzalco.	97.52%	-	3,850,000.00	3,754,331.63	Se realizará rehabilitación en 3 (DEP) cuyos trabajos consisten en: preliminares, Terracerías, Rehabilitación de Guarnición (Bordillo), rehabilitación de pista con sustitución de arcilla, acabados e instalación hidráulica.
O02D27018	Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario en la Colonia el Arenal	36.07%	-	1,734,563.80	625,677.14	Se realizará la construcción de 1 (INM); los trabajos consistirán en: Preliminares, Cimentación, Estructura de Concreto, Muros, Instalación Eléctrica, Instalación Sanitaria, Muebles de Baño, Acabados, Cancelería, Herrería, Escalera e Instalación de Gas.
O02D27019	Ampliación y rehabilitación de Centros de Capacitación para el manejo de Residuos Sólidos.	42.73%	-	5,000,000.02	2,136,631.05	Se realizará ampliación y rehabilitación en 16 (INM) cuyos trabajos consisten en: trabajos Preliminares, Cimentación, Pisos, Muros, Losa, Acabados, Instalación Eléctrica, Instalación Hidráulica (salidas), Instalación Sanitaria en las bodegas.
O02D27020	Rehabilitación de Ciclovía en las Colonias Arenal, Tlatilco y Ampliación del Gas y en la Avenida Ferrocarriles Nacionales.	36.24%	-	3,581,700.65	1,298,060.55	Se realizará rehabilitación en Meta 1; 4 (ESP) ejecutando trabajos en Meta 2; 5,520 (CLV mts) de ciclovías.
O02D27021	Ampliación y Rehabilitación al Centro de Atención de Respuesta a Emergencias de Protección Civil	80.68%	-	3,375,000.00	2,722,967.77	Se realizará ampliación y rehabilitación en 1(INM); los trabajos consistirán en: Preliminares, Cimentación, Pisos, Muros, Estructura metálica, Instalación Eléctrica, Instalación Hidráulica, Instalación Sanitaria (incluye Muebles de Baño), Cancelería.
O02D27022	Rehabilitación de vialidades en las Colonias Santa Bárbara, San Antonio y Ampliación del Gas	92.83%	-	5,850,000.00	5,430,523.38	Se realizará rehabilitación en vialidades en 24,564 (M2); cuyos trabajos consisten en renovación de brocales, fresado, relleno con tepetate, mejoramiento de base - subbase, aplicación de riego de liga e impregnación y colocación de carpeta asfáltica.
O02D27023	Rehabilitación del Parque Tezozomoc	57.93%	-	19,780,000.00	11,458,472.35	Se llevará a cabo la Rehabilitación del Parque Tezozomoc 1 (PAR), donde se efectuarán trabajos en canchas de usos múltiples, cubierta tipo velaria, jardinería, construcción de caseta de vigilancia, rehabilitación de instalación hidráulica en lago.
O02D27024	Rehabilitación y ampliación de alumbrado público en la Unidad Habitacional El Rosario.	61.81%	-	14,340,500.00	8,863,999.50	Se rehabilitará y ampliará el alumbrado público en la Unidad Habitacional El Rosario de 1,489 (LUM), donde se efectuarán trabajos de Preliminares, Líneas de Alimentación, Suministro e Instalación de Luminarias sustitutas con Tecnología de LEDS.
O02D27025	Construcción del Centro Social de Servicios Comunitarios Cananea.	21.41%	40,000,000.00	40,000,000.00	8,564,632.56	Se realizará la construcción de Centro Social de Servicios Comunitarios Cananea 1 (INM).
O02D27067	Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en Vialidades, en la Calle Poniente 116, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Azcapotzalco.	0.00%	-	21,000,000.00	-	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ

PERÍODO: ENERO SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O 02D3 7002	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS).	25	7,219,240.00	7,219,240.00	1,402,210.70	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS).
O 02D3 7003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO.	25	8,621,441.00	8,621,441.00	2,176,832.10	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO.
O 02D3 7005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS	29	6,874,312.00	6,874,312.00	2,010,032.64	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS
O 02D3 7009	PROGRAMA DE INTERSECCIONES CON ACCESIBILIDAD SEGURA Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN DIFERENTES UBICACIONES DENTRO DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ.	27	-	33,500,000.00	9,299,067.26	PROGRAMA DE INTERSECCIONES CON ACCESIBILIDAD SEGURA Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN DIFERENTES UBICACIONES DENTRO DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ.
O 02D3 7010	REENCARPETADO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ.	95	-	33,131,500.00	31,690,613.66	REENCARPETADO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ.
O 02D3 7012	RECONSTRUCCIÓN DE CASA DE CULTURA MODERNA "	31	-	19,349,232.69	6,106,185.09	RECONSTRUCCIÓN DE CASA DE CULTURA MODERNA "
O 02D3 7013	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN	100	-	1,350,171.82	1,350,171.82	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN
O 02D3 7014	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACION BENITO JUAREZ	84	-	163,100,058.60	138,018,866.84	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACION BENITO JUAREZ
O 02D3 7015	PROGRAMA DE INTERSECCIONES CON ACCESIBILIDAD SEGURA Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS DE VARIAS UBICACIONES EN LA DELEGACIÓN BENITO JUAREZ	52	-	45,329,806.81	23,643,359.87	PROGRAMA DE INTERSECCIONES CON ACCESIBILIDAD SEGURA Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS DE VARIAS UBICACIONES EN LA DELEGACIÓN BENITO JUAREZ
O 02D3 7016	ALBERCA OLIMPICA	93	-	10,847,051.21	10,112,679.82	ALBERCA OLIMPICA
O 02D3 7017	REHABILITACIÓN A CENDI'S (SAN PEDRO DE LOS PINOS E INTEGRA SOLUCIONES)."	94	-	5,401,750.06	5,130,400.03	REHABILITACIÓN A CENDI'S (SAN PEDRO DE LOS PINOS E INTEGRA SOLUCIONES)."
O 02D3 7018	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE TARTAN	56	-	19,413,029.89	10,915,427.25	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE TARTAN
O 02D3 7019	REHABILITACIÓN A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD NOMINADA CUMBRES.	97	-	1,350,229.59	1,317,117.04	REHABILITACIÓN A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD NOMINADA CUMBRES.
O 02D3 7026	RECONSTRUCCIÓN DE LA FOSA DE CLAVADOS EN LA ALBERCA OLÍMPICA DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ.	66	-	15,230,168.00	10,153,440.66	RECONSTRUCCIÓN DE LA FOSA DE CLAVADOS EN LA ALBERCA OLÍMPICA DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD04 Delegación Coyoacán

PERÍODO: Enero-Septiembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D47001	ADQUISICIÓN DE KIT DE VIDEOGRABACIÓN	100	44,500,000.00	44,500,000.00	44,499,999.81	ADQUISICIÓN DE KIT DE VIDEOGRABACIÓN
A02D47003	ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS PINTARRAYAS DOBLE LÍNEA	100	-	1,133,088.00	1,130,733.20	ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS PINTARRAYAS DOBLE LÍNEA
A02D47004	LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE GIMNASIO	100	-	784,999.23	784,999.23	LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE GIMNASIO
O02D47002	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SERVICIOS Y ATENCIÓN CIUDADANA	0.15	20,000,000.00	17,000,000.00	24,757.28	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SERVICIOS Y ATENCIÓN CIUDADANA
O02D47003	CONSTRUCCIÓN DE LA TERRITORIAL TAXQUEÑA	0.15	14,000,000.00	10,000,000.00	14,563.10	CONSTRUCCIÓN DE LA TERRITORIAL TAXQUEÑA
O02D47004	REENCARPETADO EN DIVERSAS COLONIAS Y MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS	98	21,260,942.00	33,488,547.28	32,759,466.83	REENCARPETADO EN DIVERSAS COLONIAS Y MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS
O02D47006	MANTENIMIENTO A MERCADOS	74	8,739,062.00	8,739,062.00	6,503,223.01	MANTENIMIENTO A MERCADOS
O02D47011	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD T-1	0.15	15,000,000.00	15,000,000.00	21,844.67	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD T-1
O02D47012	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	100	-	16,233,171.98	16,221,023.38	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS
O02D47024	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS: DEPORTIVO EL CLARK FLORES, LA FRAGATA Y GIMNASIO AJUSCO	17	-	6,746,796.00	1,179,755.88	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS: DEPORTIVO EL CLARK FLORES, LA FRAGATA Y GIMNASIO AJUSCO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D57001	Adquisición de patrullas tipo sedán para no más delincuencia en la colonia Tepetongo.	0.0	703,261.00	709,959.00	0.00	
A02D57002	Adquisición de equipo de sonido y perifoneo	0.0	800,000.00	800,000.00	0.00	
A02D57003	Adquisición de estación de servicio para el campamento de limpia	0.0	700,000.00	200,000.00	0.00	
A02D57004	Adquisición de una camioneta tipo grúa y 12 cuatrimotos	90.3	4,284,372.00	4,284,372.00	3,867,629.00	Adquisición de una camioneta tipo grúa y 12 cuatrimotos
A02D57005	Adquisición 3 vehículos compactadores para recolección de basura.	100.0	8,303,628.00	8,303,628.00	8,303,628.00	Adquisición 3 vehículos compactadores para recolección de basura.
A02D57006	Adquisición de 1 vehículo de succión para mantenimiento a la infraestructura vial y drenaje.	100.0	10,018,399.00	10,018,399.00	10,018,340.00	Adquisición de 1 vehículo de succión para mantenimiento a la infraestructura vial y drenaje.
A02D57007	Adquisición de grúa para mantenimiento de alumbrado público.	100.0	1,693,600.00	1,693,600.00	1,693,600.00	Adquisición de grúa para mantenimiento de alumbrado público.
A02D57008	Adquisición de motocros para el parque recreativo desierto de los leones.	99.5	700,000.00	700,000.00	696,520.00	Adquisición de motocros para el parque recreativo desierto de los leones.
A02D57010	Adquisición de camionetas tipo pick up.	0.0	0.00	500,000.00	0.00	
OO2D57000	Asignación del Presupuesto	0.0	40,162,290.00	1,500,000.00	0.00	
OO2D57001	Reacondicionamiento de banquetas en la colonia Abdías García Soto.	0.0	703,261.00	709,959.00	0.00	
OO2D57002	Continuidad pavimentación de concreto hidráulico en prolongación San Antonio en la colonia Agua Bendita.	76.1	703,261.00	709,959.00	540,276.91	Continuidad pavimentación de concreto hidráulico en prolongación San Antonio en la colonia Agua Bendita.
OO2D57003	Alumbrado público en la colonia Ahuatenco.	69.7	703,261.00	709,959.00	495,156.99	Alumbrado público en la colonia Ahuatenco.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D57004	Terminación parque Teponaztle en la colonia Bosques de las Lomas.	0.0	751,265.00	709,959.00	0.00	
002D57005	Renovación y mantenimiento de juegos infantiles y gimnasio al aire libre en la colonia Cacalote.	0.0	751,265.00	709,959.00	0.00	
002D57006	Instalación y equipamiento de paso peatonal en la calle Juan Salvador Agraz colonia corredor Santa Fe.	0.0	703,261.00	709,959.00	0.00	
002D57007	Construcción de cerca metálica, en la colonia el Ébano.	0.0	751,266.00	751,266.00	0.00	
002D57008	Proyecto y construcción de muro de contención en la colonia Contadero.	89.1	703,261.00	709,959.00	632,601.07	Proyecto y construcción de muro de contención en la colonia Contadero.
002D57009	Construcción de paso peatonal con reductor de velocidad frente a colegio de bachilleres en la colonia el Molino.	0.0	703,261.00	709,959.00	0.00	
002D57010	Cambio de la red de agua potable en la Cda. Las Palmas de la Colonia El Tianguillo	20.9	703,261.00	709,959.00	148,400.40	Cambio de la red de agua potable en la Cda. Las Palmas de la Colonia El Tianguillo
002D57011	Continuación de la construcción del salón ciudadano en la colonia el Yaqui.	0.0	703,261.00	709,959.00	0.00	
002D57012	Colocación de luminarias en la colonia la Venta.	69.7	703,261.00	709,959.00	495,157.00	Colocación de luminarias en la colonia la Venta.
002D57013	Reencarpetado de vialidades en la colonia Texcalco.	0.0	703,261.00	709,959.00	0.00	
002D57014	Acondicionamiento de vestidores en la alberca del deportivo Tinajas en la colonia las Tinajas.	0.0	703,261.00	709,959.00	0.00	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D57015	Construcción de gimnasio al aire libre y colocación de aparatos ejercitadores, en la colonia Loma del Padre.	61.7	751,266.00	734,527.00	452,858.58	Construcción de gimnasio al aire libre y colocación de aparatos ejercitadores, en la colonia Loma del Padre.
O02D57016	Continuación de la construcción de drenaje en la colonia Lomas Vista Hermosa.	0.0	751,265.00	737,869.00	0.00	
O02D57017	Reconstrucción de escalinatas y colocación de luminarias (camino seguro), en la colonia Lomas del Chamizal.	0.0	703,261.00	709,959.00	0.00	
O02D57018	Rehabilitación de guarniciones y banquetas en la colonia Memetla.	0.0	703,261.00	709,959.00	0.00	
O02D57019	Sustitución de la red de drenaje en las calles de Navidad y pascuas en la colonia Granjas Navidad.	71.8	703,261.00	709,959.00	509,969.42	Sustitución de la red de drenaje en las calles de Navidad y pascuas en la colonia Granjas Navidad.
O02D57020	Pavimentación de adocreto en la colonia la Retama.	0.0	703,261.00	709,959.00	0.00	
O02D57021	Pavimentación en la colonia Xalpa.	0.0	703,261.00	709,959.00	0.00	
O02D57022	Reencarpetado en la colonia Zentlapatl.	0.0	703,261.00	709,959.00	0.00	
O02D57023	Reparación de rampas en la colonia 1o de Mayo.	0.0	703,261.00	709,959.00	0.00	
O02D57024	Construcción y colocación de malla metálica en la colonia Portal del Sol.	0.0	751,266.00	709,959.00	0.00	
O02D57025	Desazolve de coladeras en la colonia San Pedro Cuajimalpa.	0.0	703,261.00	703,261.00	0.00	
O02D57026	Repavimentación y mejoramiento de banquetas en la colonia San José de los Cedros I.	0.0	703,261.00	709,959.00	0.00	
O02D57027	Instalación de luminarias en la colonia San José de los Cedros II.	68.5	703,261.00	709,959.00	486,479.31	Instalación de luminarias en la colonia San José de los Cedros II.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D57028	Mantenimiento conservación y rehabilitación de mercados públicos.	0.0	4,606,498.00	4,606,498.00	0.00	
002D57029	Mantenimiento de la carpeta asfáltica en diversas colonias de la demarcación.	0.0	9,692,638.00	9,692,638.00	0.00	
002D57030	Ampliación de la red secundaria de agua potable en la colonia el Molino.	0.0	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	
002D57031	Trabajos de mantenimiento y rehabilitación al tanque de almacenamiento de agua potable en el pueblo de San Mateo Tlaltenango.	0.0	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	
002D57032	Ampliación de la red de drenaje en la colonia Amado Nervo.	0.0	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	
002D57033	Mantenimiento a la red secundaria de agua potable en el pueblo de San Mateo Tlaltenango.	0.0	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	
002D57034	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de cendís, dentro del perímetro delegacional.	0.0	3,516,313.00	1,999,535.09	0.00	
002D57035	Construir techumbre en la zona comercial del desierto de los leones.	0.0	3,000,000.00	0.00	0.00	
002D57036	Ampliación de puente peatonal.	0.0	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	
002D57037	Rehabilitación de 2 kioscos en plazas públicas.	68.1	1,500,000.00	1,500,000.00	1,020,764.90	Rehabilitación de 2 kioscos en plazas públicas.
002D57038	Construcción del distribuidor vial las palmas, Colonia el Molino	93.3	0.00	5,997,951.24	5,595,657.22	Construcción del distribuidor vial las palmas, Colonia el Molino
002D57042	Construcción de Línea de Conducción por bombeo del Tanque Contadero al Tanque Acopilco y Rebombeo en Tanque Contadero (primera etapa), en Cuajimalpa de Morelos.	84.9	0.00	9,700,000.00	8,238,642.92	Construcción de Línea de Conducción por bombeo del Tanque Contadero al Tanque Acopilco y Rebombeo en Tanque Contadero (primera etapa), en Cuajimalpa de Morelos.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D57043	Construcción de zonas comunes y trabajos complementarios en la Unidad Habitacional el Ébano y la Unidad Habitacional Nueva Rosita	71.7	0.00	14,550,000.00	10,426,221.12	Construcción de zonas comunes y trabajos complementarios en la Unidad Habitacional el Ébano y la Unidad Habitacional Nueva Rosita
002D57044	Deportivo Navidad, alberca, gimnasio y zona de rehabilitación infantil, calle 25 de Diciembre, Col. Navidad	56.9	0.00	24,500,000.00	13,938,008.10	Deportivo Navidad, alberca, gimnasio y zona de rehabilitación infantil, calle 25 de Diciembre, Col. Navidad
002D57046	Reencarpetado de la Av. Tamaulipas en la Colonia Santa Fe.	0.0	0.00	10,000,000.00	0.00	
002D57047	Rehabilitación del Camellon Salvador Agraz en la Colonia Santa Fe.	0.0	0.00	10,000,000.00	0.00	
002D57048	Ampliación de red de drenaje en la calle División del Norte	0.0	0.00	2,062,212.00	0.00	
002D57049	Ampliación de red de drenaje en la colonia Xalpa.	0.0	0.00	4,488,843.43	0.00	
002D57050	Construcción de línea de conducción de agua potable del tanque de La Pila a la Colonia Cola de Pato	0.0	0.00	3,360,725.47	0.00	
002D57051	Pavimentación con Concreto de la calle Santa Lucía	0.0	0.00	2,470,910.70	0.00	
002D57052	Rehabilitación de Línea de Agua Potable en la Calle Santa Lucía	0.0	0.00	1,822,868.36	0.00	
002D57053	Reencarpetado de la Calle Loma del Parque	0.0	0.00	2,708,112.13	0.00	
002D57054	Reencarpetado de la Calle Ahuehuetes	0.0	0.00	1,291,887.87	0.00	
002D57055	Rehabilitación de la imagen urbana del bajo puente Lomas de Tlapexco.	0.0	0.00	1,500,000.00	0.00	
002D57056	Construcción de Polideportivo en el Pueblo de San Mateo Tlaltenango	0.0	0.00	18,000,003.00	0.00	
002D57057	Reencarpetado en la Avenida Echánove de Noche de Paz a Julián Adame	0.0	0.00	2,663,121.16	0.00	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D57058	Reencarpetao de Calle Julián Adame a Francisco Villareal	0.0	0.00	1,065,248.46	0.00	
002D57059	Reencarpetao de Prolongación Avenida Echánove de Vasco de Quiroga al Puente de la Carretera México-Toluca	0.0	0.00	958,723.62	0.00	
002D57060	Reencarpetao de Avenida Vista Hermosa a Lomas del Recuerdo	0.0	0.00	3,994,681.74	0.00	
002D57061	Reencarpetao de Avenida Noche de Paz de Echánove a 6 de Enero	0.0	0.00	1,597,872.70	0.00	
002D57062	Reencarpetao de Avenida Paseo de los Tamarindos	0.0	0.00	1,864,184.81	0.00	
002D57063	Reencarpetao de la calle Francisco Villareal a Prolongación Castorena	0.0	0.00	2,763,342.12	0.00	
002D57064	Reencarpetao de Avenida Pastores a Noche de Paz	0.0	0.00	2,396,809.04	0.00	
002D57065	Reencarpetao de Calle 25 de Diciembre	0.0	0.00	1,902,424.33	0.00	
002D57066	Reencarpetao de Calle Abasolo en San Mateo Tlaltenango	0.0	0.00	1,679,604.96	0.00	
002D57067	Reencarpetao de Calle Antonio Acona a Castorena	0.0	0.00	2,048,764.66	0.00	
002D57068	Reencarpetao de Calle Monte Naranja, Colonia Jesús del Monte	0.0	0.00	2,065,222.40	0.00	
002D57069	Construcción de línea de conducción de agua potable en avenida puerto México colonia Zentlapatl	0.0	0.00	1,921,469.93	0.00	
002D57070	Mejoramiento a las instalaciones de la Escuela Primaria Justo Sierra	0.0	0.00	470,855.78	0.00	
002D57072	Mejoramiento de las instalaciones del Jardín de Niños Zentlapatl.	0.0	0.00	198,127.30	0.00	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D57073	Mejoramiento de las instalaciones del Jardín de Niños Gabino A. Palma	0.0	0.00	300,666.86	0.00	
O02D57074	Mejoramiento de las instalaciones de la escuela Secundaria Antonio Carrillo Flores	0.0	0.00	307,927.28	0.00	
O02D57076	Construcción de Muro de Contención en la Colonia Zentlapatl	0.0	0.00	2,500,000.00	0.00	
O02D57077	Rehabilitación de Línea de Conducción de Agua Potable y Tomas Domiciliarias en Nueva Rosita y el Ébano	0.0	0.00	3,500,000.00	0.00	
O02D57078	Mejoramiento de las Instalaciones Sanitarias de las Escuelas Públicas de Nivel Básico.	0.0	0.00	7,016,774.91	0.00	

TOTAL

124,757,073.00 235,233,945.35 67,559,910.94

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 06 DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D67002	MANTENIMIENTO A MERCADO PÚBLICO	10%	7,204,484.00	8,204,484.00	794,834.32	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL
002D67003	REHABILITACIÓN DE MERCADOS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN LA CIUDAD DE MÉXICO	53%	13,000,000.00	13,000,000.00	6,831,931.32	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL
002D67004	REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO GUELATAO EN LA DELGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO	47%	10,000,000.00	10,000,000.00	4,672,489.75	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
002D67005	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN DIFERENTES CALLES DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	6%	37,000,000.00	37,000,000.00	2,138,150.85	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67006	MANTENIMIENTO A LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 46 JOSÉ VASCONCELOS	1%	-	1,502,438.76	13,444.82	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
002D67007	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DELEGACIONAL	6%	-	129,663.56	7,352.94	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS
002D67008	EDIFICACIÓN DE LAS OFICINAS, TALLERES Y ALMACENES DEL "CAMPAMENTO LA RONDA".	12%	-	30,746,294.78	3,642,742.25	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS
002D67009	REHABILITACIÓN DEL MERCADO INSURGENTES	37%	-	2,741,300.75	1,023,529.41	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL
002D67010	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DELEGACIONAL, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	65%	-	3,320,370.85	2,165,604.21	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS
002D67011	REENCARPETAMIENTO CON ASFALTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES, CALLE JALAPA.	95%	-	11,783,704.29	11,249,064.82	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67014	REENCARPETAMIENTO CON ASFALTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES, CALLE PIEDRAS NEGRAS	4%	-	675,702.24	25,325.10	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67015	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE ESTRASBURGO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, EN EL DISTRITO FEDERAL	0%	-	3,404,725.90	2,736.29	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA
002D67016	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE ESTOCOLMO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN EL DISTRITO FEDERAL	60%	-	5,703,912.09	3,395,841.58	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA
002D67017	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE COPENHAGUE CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN EL DISTRITO FEDERAL	0%	-	3,760,522.85	3,026.15	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA
002D67018	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE BIARRITZ CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN EL DISTRITO FEDERAL	68%	-	3,355,428.53	2,278,024.73	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 06 DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D67019	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE BERNA CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN EL DISTRITO FEDERAL	0%	-	3,293,553.65	2,677.68	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA
O02D67020	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE OXFORD CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN EL DISTRITO FEDERAL	69%	-	5,531,782.85	3,807,306.02	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA
O02D67021	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE NÁPOLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN EL DISTRITO FEDERAL.	0%	-	5,630,805.02	4,540.24	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA
O02D67022	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE RIO GRIJALVA EN LA COL. CUAUHTÉMOC EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN EL DISTRITO FEDERAL.	0%	-	4,075,912.00	4,025.61	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA
O02D67024	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE JESUS MARÍA, EN LA COL. CENTRO EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN EL DISTRITO FEDERAL.	95%	-	9,455,771.00	8,994,854.15	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA
O02D67025	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE ZOLTÁN KODALY, EN LA COL. SAN SIMÓN TOLNÁHUAC EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	55%	-	3,076,001.00	1,690,468.01	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA
O02D67026	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO EN LA PRIMERA Y TERCERA SECCIÓN DE LA U.H. NONOALCO TLATELOLCO.	0%	-	29,999,999.00	-	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
O02D67027	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE AMBERES CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN EL DISTRITO FEDERAL.	0%	-	17,921,329.10	14,867.46	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
O02D67028	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE.	0%	-	13,497,430.43	-	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
O02D67029	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE PRAGA CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN EL DISTRITO FEDERAL	0%	-	15,678,517.20	76,371.05	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
O02D67030	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE LIVERPOOL CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN EL DISTRITO FEDERAL	0%	-	23,967,584.99	115,712.79	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
O02D67031	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE DR. BARRAGÁN, EN LA COL. DOCTORES EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN EL DISTRITO FEDERAL.	3%	-	23,755,570.98	738,448.95	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
O02D67032	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE HAMBURGO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN EL DISTRITO FEDERAL.	5%	-	45,195,734.25	2,052,270.66	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 06 DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D67033	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE ISABEL LA CATÓLICA, EN LA COL. CENTRO EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN EL DISTRITO FEDERAL.	1%	-	24,944,292.63	125,671.47	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67034	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE VARSOVIA CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN EL DISTRITO FEDERAL.	0%	-	17,524,487.14	85,190.11	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67035	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE TOPACIO, EN LA COL. PAULINO NAVARRO EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN EL DISTRITO FEDERAL.	42%	-	19,094,532.43	7,949,202.52	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67036	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE HAVRE CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN EL DISTRITO FEDERAL.	34%	-	10,370,891.01	3,531,889.55	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67037	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA GUERRERO.	53%	-	23,736,000.00	12,694,606.81	ALUMBRADO PÚBLICO
002D67038	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LA COLONIA CONDESA	17%	-	25,672,179.15	4,261,962.90	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67039	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES PARA LA COLONIA CONDESA	5%	-	24,329,400.00	1,323,993.76	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS
002D67041	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	42%	-	29,669,999.01	12,541,414.35	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67042	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES EN LA COLONIA SANTA MARÍA LA RIBERA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	97%	-	9,890,000.00	9,640,360.20	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67043	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA HIPÓDROMO CONDESA DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	81%	-	21,758,000.00	17,718,922.56	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67044	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	61%	-	18,791,000.00	11,418,178.21	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67045	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE LONDRES CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN EL DISTRITO FEDERAL.	14%	-	44,877,376.85	6,095,823.32	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67046	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE GÉNOVA CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN EL DISTRITO FEDERAL.	19%	-	17,374,596.85	3,375,112.50	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 06 DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D67047	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA CALLE AMSTERDAM EN LA COLONIA HIPÓDROMO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	0%	-	6,000,000.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
O02D67048	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y RAMPAS EN DIVERSAS COLONIAS Y/O COMITÉS CIUDADANOS DE LA DELEGACIÓN.	0%	-	7,817,482.39	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
O02D67049	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS COLONIAS Y/O COMITÉS CIUDADANOS DE LA DELEGACIÓN.	0%	-	9,120,396.11	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
O02D67050	REHABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN DIVERSAS COLONIAS Y/O COMITÉS CIUDADANOS DE LA DELEGACIÓN.	0%	-	19,543,705.95	-	ALUMBRADO PÚBLICO
O02D67051	REHABILITACIÓN DE LOS MERCADOS SAN JOAQUÍN (ANEXO), MERCED MIXCALCO, JUÁREZ, SAN COSME Y MELCHOR OCAMPO	0%	-	44,838,213.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL
O02D67052	CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS, DORMITORIOS Y ÁREAS COMUNES DEL CAMPAMENTO 24 HRS DE EMERGENCIAS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN LA CIUDAD DE	0%	-	23,915,545.24	-	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS
O02D67053	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA TABACALERA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	0%	-	1,302,913.73	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE
O02D67054	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS Y/O COMITÉS CIUDADANOS DE LA DELEGACIÓN.	0%	-	11,726,223.57	-	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA
O02D67055	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A REDES HIDRÁULICAS DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PERALVILLO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	0%	-	1,302,913.73	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
O02D67056	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTROS DEPORTIVOS EN DIVERSAS COLONIAS Y/O COMITÉS CIUDADANOS DE LA DELEGACIÓN.	0%	-	5,211,654.92	-	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
O02D67057	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CASETAS DE VIGILANCIA EN DIVERSAS COLONIAS Y/O COMITÉS CIUDADANOS DE LA DELEGACIÓN.	0%	-	5,211,654.92	-	APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO
O02D67058	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COLONIAS Y/O COMITÉS CIUDADANOS DE LA DELEGACIÓN.	0%	-	2,605,827.46	-	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL
O02D67059	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LA COLONIA MORELOS, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	0%	-	1,302,913.73	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 06 DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D67060	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	0%	-	10,000,000.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
O02D67061	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE CHICONTEPEC, EN LA COLONIA HIPÓDROMO CONDESA,	0%	-	4,242,810.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
O02D67062	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE CUERNAVACA, EN LA COLONIA HIPÓDROMO CONDESA Y CONDESA	0%	-	7,985,589.51	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
O02D67063	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE SALTILLO, EN LA COLONIA HIPÓDROMO, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	6,177,294.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
O02D67064	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES IGNACIO MARISCAL Y DR. BASILIO BADILLO EN LA COLONIA TABACALERA, EN LA DELEGACIÓN	0%	-	8,746,716.00	7,937.29	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
O02D67065	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES RÍO SENA, RÍO TIGRIS, RÍO DANUBIO, EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	7,298,572.75	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
O02D67066	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES RÍO POO Y RÍO EBRO EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	7,306,732.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
O02D67067	REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA INFANCIA "IGBAL", EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	2,858,210.50	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL
O02D67068	REHABILITACIÓN DE LAS CASAS DE CULTURA "SANTA MARÍA LA RIBERA", "ALFONSO REYES" Y "SAN RAFAEL", EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	8,574,631.48	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 06 DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D67069	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE ZETINA, EN LA COLONIA HIPÓDROMO CONDESA, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	5,994,170.76	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67070	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE CUAUTLA, EN LA COLONIA HIPÓDROMO CONDESA Y CONDESA EN LA DELEGACIÓN	0%	-	5,043,900.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67071	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE GÓMEZ PALACIO, EN LA COLONIA HIPÓDROMO CONDESA, EN LA DELEGACIÓN	0%	-	7,114,866.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67072	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE ENSENADA, EN LA COLONIA HIPÓDROMO, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	9,771,320.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67073	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES JOSÉ DE EMPARAN Y TERÁN EN LA COLONIA TABACALERA, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	5,335,655.00	10,351.40	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67074	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE LAREDO EN LA COLONIA HIPÓDROMO, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	2,559,532.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67075	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y EL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES GOROSTIZA Y COMONFORT EN LA COLONIA MORELOS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	8,710,560.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67076	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES SAN SIMÓN, CHOPO Y OYAMEL EN LA COLONIA SANTA MARÍA INSURGENTES DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	23,285,000.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 06 DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D67077	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES RÍO VOLGA, RÍO HUDSON Y RÍO LERMA EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	24,686,250.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67078	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES CEDRO, NARANJO Y PINO EN LA COLONIA ATLAMPA DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	27,004,500.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67079	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE OROZCO Y BERRA, EN LA COLONIA BUENAVISTA, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	4,618,630.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67080	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE MINA, EN LA COLONIA BUENAVISTA, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	0%	-	4,342,797.90	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67081	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE TOMAS ALVA EDISON, EN LA COLONIA TABACALERA, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	6,636,338.35	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67082	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE VIOLETA, EN LA COLONIA BUENAVISTA, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	3,352,363.85	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67083	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE ZARAGOZA, EN LA COLONIA BUENAVISTA, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	4,441,697.90	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67084	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE MANZANILLO, EN LA COLONIA ROMA SUR, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	8,802,891.20	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 06 DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D67085	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE BERNAL DÍAZ, EN LA COLONIA BUENAVISTA, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	1,780,200.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67086	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE ALFONSO REYES, EN LA COLONIA HIPÓDROMO, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	15,000,000.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE, BALIZAMIENTO EN VIALIDADES, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN
002D67087	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	0%	-	9,000,000.00	-	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA
002D67088	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO DELEGACIONAL	0%	-	5,000,000.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS
002D67089	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA CALLE ZAMORA, COLONIA CONDESA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	0%	-	15,000,000.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67091	REHABILITACIÓN DEL MUSEO PANTEÓN SAN FERNANDO, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	0%	-	3,956,000.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
002D67092	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DELEGACIONAL, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	0%	-	45,000,000.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS
002D67093	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS, TALLERES Y ALMACENES DEL CAMPAMENTO DE LA RONDA, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	0%	-	45,000,000.00	-	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS
002D67094	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL ESTUDIANTE PREPARATORIA LÁZARO CÁRDENAS	0%	-	3,500,000.00	-	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
002D67101	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ, EN LA COLONIA JUÁREZ, EN LA DELEGACIÓN	0%	-	10,850,912.40	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, ALUMBRADO PÚBLICO
A02D67002	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO PATRULLA PARA LA COLONIA DOCTORES, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	0%	-	1,302,913.73	-	APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO
A02D67003	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA EQUIPAR CASA DEL ADULTO MAYOR, EN LA COLONIA GUERRERO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	0%	-	1,302,913.73	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 06 DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D67004	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ORQUESTA SINFÓNICA DE ALIENTOS DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	1,000,000.00	-	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
A02D67005	ADQUISICIÓN DE 2 ESCULTURAS DE BRONCE MONUMENTALES PARA SER COLOCADAS EN LA EXPLANADA DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	0%	-	600,000.00	-	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA
A02D67006	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DELEGACIÓN.	0%	-	1,194,178.41	-	APOYO ADMINISTRATIVO
A02D67007	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN Y REMOLQUE DE CAMA BAJA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO.	0%	-	4,640,000.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
A02D67008	ADQUISICIÓN DE PAVIMENTADORA DE ASFALTO.	0%	-	6,000,000.00	-	MTTO, CONSERVACIÓN Y REHAB EN VIALIDADES SECUNDARIAS
A02D67009	ADQUISICIÓN DE CAMIONES RECOLECTORES DE RESIDUOS SÓLIDOS.	0%	-	7,500,000.00	-	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
A02D67010	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO PATRULLA PARA ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO.	0%	-	5,000,000.00	-	APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO
A02D67011	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE RESCATE URBANO PARA TAREAS DE PROTECCIÓN CIVIL.	0%	-	3,000,000.00	-	GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
A02D67012	ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA ARTICULADA PARA ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES.	0%	-	2,300,000.00	-	MTTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA
A02D67013	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, HERRAMIENTAS Y VEHÍCULOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	0%	-	2,000,000.00	-	SERVICIO Y AYUDA DE ASISTENCIA SOCIAL
A02D67014	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	860,000.02	-	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES
A02D67015	ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y HERRAMIENTAS PARA LAS DIVERSAS CASAS DE CULTURA DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	500,000.00	-	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
A02D67017	ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	1,163,359.25	-	APOYO ADMINISTRATIVO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 06 DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D67018	ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL, ELECTRICO Y RECREATIVO PARA LAS DIRECCIONES TERRITORIALES DE ESTA DEMARCACIÓN.	0%	-	145,633.85	-	APOYO ADMINISTRATIVO
A02D67019	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, ESCALERAS Y EQUIPO INFORMÁTICO PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DELEGACIÓN.	0%	-	5,617,462.32	-	APOYO ADMINISTRATIVO
A02D67020	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS: REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDAS PLURIFAMILIARES Y MEJORAMIENTO	0%	-	902,609.70	-	APOYO ADMINISTRATIVO
A02D67021	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DELEGACIÓN.	0%	-	225,000.00	-	APOYO ADMINISTRATIVO
A02D67022	ADQUISICIÓN DE BOMBAS Y HERRAMIENTAS PARA LAS DIRECCIONES TERRITORIALES DE ESTA DEMARCACIÓN.	0%	-	854,366.15	-	APOYO ADMINISTRATIVO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD07 Delegación Gustavo A. Madero

PERÍODO: Enero-Septiembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.02D7.7004	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL PARA TREINTA CAMAS EN CUAUTEPEC, EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO.	20.0%	69,211,934.00	93,339,360.00	26,035,229.05	<p>CONSTRUCCIÓN DE 12,999 M2 CORRESPONDEN A LA SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL DE CUAUTEPEC, UBICADO EN PTO. MAZATÁN N° 79, COLONIA LA PASTORA : CONTARÁ CON 35 CAMAS CENSABLES Y 40 CAMAS NO CENSABLES, Y CON LAS ESPECIALIDADES DE CARDIOLOGÍA, ENDOCRINOLOGÍA, NEUMOLOGÍA, CIRUGÍA GENERAL, TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA, OFTALMOLOGÍA, EPIDEMIOLOGÍA, DIETOLOGÍA, URGENCIAS, PEDIATRÍA, I.L.E., GINECO-OBSTETRICIA, TOCOCIRUGÍA, IMAGENOLOGÍA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA.</p> <p>LOS RABAJOS QUE SE DESARROLLAN SON: DESMANTELAMIENTOS Y DESMONTAJES, CIMENTACIÓN, TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, ESTRUCTURAS METÁLICAS, BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, ELÉCTRICA, GAS; ACABADOS, CANCELERÍA, OBRA EXTERIOR, SISTEMAS CONTRA INCENDIO, RED DE VOZ Y DATOS E INSTALCIÓN DE ELEVADOR.</p> <p>CONSIDERANDO LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS), SE REALIZÓ READECUACIÓN DEL PROYECTO, CONSIDERANDO LOS ESPACIOS DESTINADOS PARA LAS ESPECIALIDADES.</p> <p>CON ESTA OBRA SE BENEFICIA A 384,806 PERSONAS, DE LAS CUALES SE ESTIMA QUE 204,048 SON MUJERES Y 180,758 HOMBRES PERTENECIENTES A 96,200 FAMILIAS O VIVIENDAS.</p>
O.02D7.7010	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CASA DE CULTURA DE LA DELEGACIÓN GAM.	70.0%	9,000,000.00	9,000,000.00	-	<p>LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA CONSTRUCCIÓN DE DOS CASAS DE CULTURA UBICADAS EN 5 DE FEBRERO Y EN CARRERA DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CONSISTEN EN LA DEMOLICIÓN DE MUROS Y MODIFICACIÓN DE INMUEBLE, OBRA CIVIL, ACABADOS, RED HIDROSANITARIA, ELÉCTRICA Y DE GAS, ÁREAS VERDES, ENTRE OTROS. NO SE EJERCIERON RECURSOS AL TÉRMINO DEL TRIMESTRE, DEBIDO A QUE NO SE INGRESARON LAS ESTIMACIONES DE OBRA PARA EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.</p>

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD07 Delegación Gustavo A. Madero

PERÍODO: Enero-Septiembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.02D7.7016	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES GAM	0.0%	35,000,000.00	35,000,000.00		SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS MEDIOS SUPERIORES GAM, UBICADA EN AVENIDA 602, ENTRE OCEANÍA Y LORETO FABELA EN SAN JUAN DE ARAGÓN, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: EDIFICIOS DE AULAS, BIBLIOTECA, SALA DE USOS MÚLTIPLES, SALA DE MAESTROS, NÚCLEOS SANITARIOS, AUDITORIO, RECTORÍA, ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE ESPARCIMIENTO.
O.02D7.7018	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES DE NIVEL BÁSICO, EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO.	78.4%	45,000,000.00	21,584,172.00		POR MEDIO DE ESTA PROYECTO SE CONSIDERA TRABAJAR EN LOS PUNTOS CRÍTICOS EN CADA UNA DE LAS ESCUELAS SELECCIONADAS. LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN SON DE ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE, IMPERMEABILIZACIÓN, PISO DE LOSETA, ACERO ESTRUCTURAL, LUMINARIAS, LÁMINA GALVANIZADA, MAMPARAS PORCELANIZADAS, MUEBLES DE BAÑO, SEGÚN SEA EL CASO. ESCUELAS: 1. JN. ALVARO OBREGÓN 2. JN. AMALIA PERLA MÉNDEZ (PROFRA) 3. JN. AMANECER OTLAHUI 4. JN. ANAHUAC 5. BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA, 6. JN. CARMEN SERDÁN 7. JN. CONETL 8. JN. CRISTOBAL COLÓN 9. JN. EDMUNDO BUENTELLO Y VILLA 10. JN. EJIDO DE TICOMAN 11. JN. EL ARBOLILLO 12. JN. JAPÓN 13. JN. JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ 14. JN. LAURA DOMÍNGUEZ 15. JN. LUIS PASTEUR 16. JN. MA. DE LOS ÁNGELES GUITRON MACHAEN 17. JN. MARIANO AZUELA DR 18. JN. MATIAS ROMERO 19. JN. VICENTE RIVA PALACIOS 20. VOLUNTARIADO NACIONAL, ENTRE OTROS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD07 Delegación Gustavo A. Madero

PERÍODO: Enero-Septiembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.02D7.7020	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR, UBICADO EN EL CRUCE DE LAS AVENIDAS DE LOS CIEN METROS Y EJE 5 MONTEVIDEO, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL N° 6 DELEGACIÓN DE LA GUSTAVO A. MADERO	44.8%	43,450,029.00	58,450,029.00	-	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR, UBICADO EN EL CRUCE DE LAS AVENIDAS DE LOS CIEN METROS Y EJE 5 MONTEVIDEO CON UNA LONGITUD DE .946 KILÓMETROS. LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN SON: COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y CORTE DE CIRCULACIÓN, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE EN EL ÁREA, EXCAVACIÓN, HABILITAR Y ARMAR ACERO DE REFUERZO, COLADO DE PILOTES DE FRICCIÓN, COLADO DE COLUMNAS, HABILITADO, ARMADO, CIMBRAR Y COLAR CABEZALES DE LOS APOYOS, COLOCACIÓN Y MONTAJE DE LAS TRABES PREFABRICADAS, COLOCACIÓN DE JUNTAS DE NEOPRENO, COLOCACIÓN DE LOSA PRECOLADA Y CIMBRAR, HABILITAR EL REFUERZO PARA EL COLADO DE LOSA DE SUPERESTRUCTURA, COLOCACIÓN DE PARAPETOS Y JUNTAS DE DILATACIÓN, SE PINTA Y COLOCA LA SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA TERMINANDO CON LIMPIEZA GENERAL, RETIRO DE ESCOMBRO Y APERTURA AL TRÁNSITO.
O.02D7.7026	REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN DIVERSOS PUNTOS DE GAM.	74.9%	23,000,000.00	23,000,000.00	10,346,521.56	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN AV. DE LOS 100 METROS Y AV. MONTEVIDEO. LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA ATENCIÓN DE LOS 6000 ML, CONSISTEN EN LA UBICACIÓN DE TRAMOS DAÑADOS, ROMPIMIENTO DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, RETIRO DE TUBERÍA, COMPACTACIÓN, COLOCACIÓN DE TRAMO SUSTITUIDO, RELLENO, REPAVIMENTACIÓN Y LIMPIEZA. CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN DE SUELO, INSTALACIÓN DE TUBERÍA NUEVA, LLAVES DE COMPUERTA Y PASO, RELLENO, PAVIMENTACIÓN Y LIMPIEZA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD07 Delegación Gustavo A. Madero

PERÍODO: Enero-Septiembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
0.02D7.7031	SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE 2 (PSV'S) UBICADOS EN EL CRUCE DE EJE CENTRAL (LÁZARO CÁRDENAS) CON AVENIDA MONTEVIDEO EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO DE LA CDMX.	50.0%	80,000,000.00	80,000,000.00	-	CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES VEHICULARES DE DOS SENTIDOS: LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN SON COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y CORTE DE CIRCULACIÓN, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE EN EL ÁREA, EXCAVACIÓN, HABILITAR Y ARMAR ACERO DE REFUERZO, COLADO DE PILOTES DE FRICCIÓN, COLADO DE COLUMNAS, HABILITADO, ARMADO, CIMBRAR Y COLAR CABEZALES DE LOS APOYOS, COLOCACIÓN Y MONTAJE DE LAS TRABES PREFABRICADAS, COLOCACIÓN DE JUNTAS DE NEOPRENO, COLOCACIÓN DE LOSA PRECOLADA Y CIMBRAR, HABILITAR EL REFUERZO PARA EL COLADO DE LOSA DE SUPERESTRUCTURA, COLOCACIÓN DE PARAPETOS Y JUNTAS DE DILATACIÓN, SE PINTA Y COLOCA LA SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA TERMINANDO CON LIMPIEZA GENERAL, RETIRO DE ESCOMBRO Y APERTURA AL TRÁNSITO. NO SE EJERCIERON RECURSOS AL TÉRMINO DEL TRIMESTRE, DEBIDO A QUE NO SE INGRESARON LAS ESTIMACIONES DE OBRA PARA EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D87000	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	0%	44,239,687.00	20,890,942.00	-	REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS BANQUETAS DE LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO
A02D87001	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN CENTROS SOCIALES DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO	0%	9,433,517.00	9,433,517.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SIGUIENTES CENTROS SOCIALES: C.S. JUVENTINO ROSAS, C.S. Y D. COYUYA, C.S. JOSEFINA DÍAS, C.S. EL MOSCO CHINAMPA II Y C.S. PARQUE UNIÓN VECINAL.
A02D87002	REHABILITACIÓN A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS) EN LA DELEGACIÓN IZTACALCO	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SIGUIENTES CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL: CENDIS: AGRÍCOLA ORIENTAL, BRAMADERO, EX EJIDOS DE LA MAGDALENA MIXHUCA, ÍNDIRA GANDHI, LA CRUZ Y EL DERECHO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS
A02D87003	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO	0%	30,000,001.00	25,000,001.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 30 PLANTELES EDUCATIVOS
A02D87004	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	60%	14,000,000.00	14,000,000.00	8,720,001.20	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 48 ESCUELAS
A02D87005	TRABAJOS DE VALIZAMIENTO EN VIALIDADES	69%	10,000,000.00	10,000,000.00	6,925,355.37	TRABAJOS DE VALIZAMIENTO EN VIALIDADES DE LAS SIGUIENTES COLONIAS: LA CRUZ, EL RODEO, JARDINES TECMA, INFONAVIT, BARRIO LA ASUNCIÓN, SAN MIGUEL, SANTA CRUZ, SANTA ANITA, NUEVA SANTA ANITA, MILITAR MARTE, 2 DE OCTUBRE, JUVENTINO ROSAS Y RAMOS MILLÁN
A02D87006	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO	60%	4,000,000.00	4,000,000.00	2,466,002.72	INSTALACIÓN DE BEBEBEEROS EN EDIFICIOS PÚBLICOS
A02D87007	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	61%	10,000,000.00	6,953,673.00	6,114,903.69	REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS BANQUETAS DE LA COLONIA SANTA ANITA, GABRIEL RAMOS MILLÁN Y AGRÍCOLA ORIENTAL
A02D87008	MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN A 18 MERCADOS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	0%	6,733,884.00	6,733,884.00	-	MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN A 18 MERCADOS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D87009	MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN COLONIAS DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO (BACHEO)	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: AGRÍCOLA ORIENTAL, PANTITLÁN, BARRIO LA ASUNCIÓN, BARRIO SANTA CRUZ, BARRIO LOS REYES, BARRIO SAN FRANCISCO, BARRIO SAN MIGUEL, BARRIO SANTIAGO, BARRIO ZAPOTLA, RAMOS MILLÁN, 2 DE OCTUBRE, CARLOS ZAPATA VELA, FRACCIONAMIENTO COYUYA Y LA CRUZ COYUYA.
A02D87010	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICO	0%	2,270,853.00	2,270,853.00	-	MANTENIMIENTO Y REBOZAMIENTO DEL PARQUE TLAZINTLA EN LA COLONIA TLAZINTLA
A02D87011	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	69%	10,000,000.00	10,000,000.00	6,977,538.04	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: AGRÍCOLA ORIENTAL.
A02D87012	REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE SANITARIA DELA DELEGACIÓN IZTACALCO.	0%	17,729,095.00	19,877,570.40	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: BARRIO LA ASUNCIÓN, BARRIO LOS REYES, BARRIO SANTIAGO NORTE, AGRÍCOLA ORIENTAL CENTRO, RAMOS MILLÁN BRAMADERO NORTE, CUCHILLA RAMOS MILLÁN, LA CRUZ COYUYA, JUVENTINO ROSAS, JARDINES TECMA Y NUEVA SANTA ANITA
A02D87013	CAMINANDO SEGURO POR LAS BANQUETAS DE LA COLONIA CUCHILLA AGRÍCOLA ORIENTAL	0%	798,141.00	3,075,990.28	-	REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS BANQUETAS DE LA COLONIA CUCHILLA AGRÍCOLA ORIENTAL
A02D87014	PAVIMENTACIÓN EN CALLES	0%	798,141.00	805,742.60	-	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS CALLES DE LA COLONIA NUEVA SANTA ANITA
A02D87015	GUARNICIONES Y BANQUETAS	0%	798,141.00	805,742.60	-	REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS BANQUETAS DE LA COLONIA REFORMA IZTACCIHUATL SUR
A02D87016	GUARNICIONES Y BANQUETAS	0%	798,141.00	0.00	-	REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS BANQUETAS
A02D87017	AHORREMOS ENERGÍA	0%	798,141.00	805,742.60	-	SUSTITUCIÓN BOILER SOLARES EN LA COLONIA CUCHILLA RAMOS MILLÁN

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D87018	ALUMBRADO EN SUR 2	0%	798,141.00	805,742.60	-	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA DE SUR 2 DE LA COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL
A02D87019	MANTENIMIENTO, MEJORANDO TU CAMINO CON NUEVAS BANQUETAS Y RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0%	798,141.00	805,742.60	-	REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS BANQUETAS DE LA COLONIA CUCHILLA AGRÍCOLA ORIENTAL II
A02D87020	MEJORAS, OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL DRENAJE	0%	798,141.00	805,742.60	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL DRENAJE EN LA COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL IV
A02D87021	GUARNICIONES Y BANQUETAS	0%	798,141.00	0.00	-	REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS BANQUETAS
A02D87022	ILUMINADO MI COLONIA	0%	798,141.00	805,742.60	-	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COLONIA JUVENTINO ROSAS II
A02D87023	ILUMINADO PANTITLÁN	0%	798,141.00	805,742.60	-	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COLONIA PANTITLÁN III
A02D87024	TECHO EN CANCHA DE PARQUE LINEAL	0%	798,141.00	805,742.60	-	COLOCACIÓN DE TECHUMBRE DE PARQUE LINEAL EN LA COLONIA PANTITLÁN V
A02D87025	REMODELACIÓN DE BANQUETAS	0%	798,141.00	805,742.60	-	REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS BANQUETAS DE LA COLONIA RAMOS MILLÁN BRAMADERO I
A02D87026	REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA EN EL PERÍMETRO DELEGACIONAL	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	-	REPARACIÓN DE LAS VÁLVULAS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO.
A02D87027	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 10 PLANTELES EDUCATIVOS
A02D87028	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN CASAS DE CULTURA	0%	-	5,000,000.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN LAS SIGUIENTES CASAS DE CULTURA: CASAS CULTURA IMPI PICOS, CASA DEL ADULTO MAYOR (PARQUE DE LAS ROSAS), CASA DE LA MUJER (MARIPOSAS) Y CASA DEL ADULTO MAYOR PANTITLÁN
A02D87034	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICO EN LA DELEGACIÓN IZTACALCO	0%	-	20,000,000.00	-	MANTENIMIENTO Y REBOZAMIENTO A LOS DIFERENTES ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D87035	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA SEGURIDAD (PRIMERA ETAPA)	0%	-	20,000,000.00	-	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO
A02D87036	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA SEGURIDAD (SEGUNDA ETAPA)	0%	-	20,000,000.00	-	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO
A02D87037	RENOVACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	0%	-	20,000,000.00	-	RENOVACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 2 DE OCTUBRE, VIADUCTO PIEDAD, JUVENTINO ROSAS, PICOS 1 B Y CARLOS ZAPATA VELA
A02D87038	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA SAFÁLTICA	0%	-	6,397,000.00	-	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA SAFÁLTICA EN LA COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL
A02D87039	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA SAFÁLTICA	0%	-	9,438,000.00	-	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA SAFÁLTICA EN LA COLONIA GRANJAS MÉXICO
A02D87040	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA SAFÁLTICA	0%	-	3,628,000.00	-	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA SAFÁLTICA EN LA COLONIA PANTITLÁN
A02D87041	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA SAFÁLTICA	0%	-	537,000.00	-	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA SAFÁLTICA EN LA COLONIA NUEVA SANTA ANITA
A02D87043	SEGURIDAD PÚBLICA (LUMINARIAS)	0%	-	805,742.60	-	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COLONIA VIADUCTO PIEDAD
A02D87044	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA COLONIA PANTITLÁN.	0%	-	9,831,024.00	-	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COLONIA PANTITLÁN
A02D87045	CAMINANDO SEGURO	0%	-	805,742.60	-	REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS BANQUETAS DE LA COLONIA SANTA ANITA
A02D87046	POR ESPACIOS SIN DISCRIMINACIÓN CON MOBILIDAD Y LIBRE DE VIOLENCIA	0%	-	805,742.60	-	ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA COLONIA GRANJAS MÉXICO I
A02D87049	REMODELACIÓN DE LA RED SECUNRADIRA DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE ZAPOTLA DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO	0%	-	3,046,327.00	-	REMODELACIÓN DE LA RED SECUNRADIRA DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE ZAPOTLA

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

PERÍODO: Enero - Septiembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D97006	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD.	50.9	20,000,000.00	20,000,000.00	10,170,799.26	MEDIANTE EL PROYECTO SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE LO SIGUIENTE. META 1: 170 (ESE); (170) EQUIPOS RECEPTORES DE ALERTAMIENTO DE EMERGENCIAS: RECEPTOR SARMEX, 4 TROMPETAS DE 100 WATTS, BATERÍA DE 24 HRS, BANDA VHF, POTENCIA DE AUDIO AMPLIFICADOR: 200 WATTS, FUENTE DE ALIMENTACIÓN TOROIDAL DE 300 WATTS, BATERÍA DE RESPALDO DE 24 HRS.
O02D97001	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN	66.4	40,000,000.00	28,000,000.00	18,596,598.99	TRABAJOS A REALIZAR: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE 13,738.96 M2 DE MUROS DE CONTENCIÓN Y GRIETAS MEDIANTE EL TRAZO Y NIVELACIÓN, MEJORAMIENTO DE TERRENO, CIMENTACIÓN, ARMADO DE ESTRUCTURA Y COLADO DE LA MISMA EN LAS COLONIAS LOMAS DE LA ESTANCIA I, LOMAS DE LA ESTANCIA II, MIRAVALLE, IXTLAHUACAN, SAN MIGUEL TEOTONGO Y SAN FRANCISCO APOLOACALCO.
O02D97016	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	96.8	-	3,500,000.00	3,388,404.01	LOS TRABAJOS A REALIZAR EN 42,176.43 ML DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE SON: REVISAR LA RED PARA ESTABLECER EL SENTIDO DEL ESCURRIMIENTO Y LA DESCARGA DE LA RED, PROCESO OPERATIVO CON LA INTRODUCCIÓN DE UNA VARILLA (VARILLEO) Y SE CONTINUA CON LA OPERACIÓN DE LOS MALACATES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REQUERIDAS, HASTA DEJAR COMPLETAMENTE LIMPIA LA RED Y LAS COLADERAS PLUVIALES.
O02D97020	DESAZOLVE DE LA RED DE SISTEMA DE DRENAJE	88.7	-	3,500,000.00	3,104,591.85	SE REALIZARA EL DESAZOLVE DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN 84,352.86 METROS, EN LAS SIGUIENTES COLONIAS BANJIDAL, DEGOLLADO, EL EDEN, EL TRIANGULO, CAMPETRE POTRERO, JACARANDAS, LA ASUNCIÓN, LA JOYA, LA JOYITA, PEÑON VIEJO, DEGOLLADO, RENOVACIÓN, TLALTENCO, TULA, VALLE DE LUCES, SECTOR POPULAR, VICENTE GUERRERO Y SIERRA DEL VALLE. LOS TRABAJOS A REALIZAR SON, LIMPIEZA DE REJILLAS DE PISO Y COLADERAS DE BANQUETA. LIMPIEZA Y DESAZOLVE MANUAL DE TUBERÍA DE ALBAÑAL DE 15 Y 20 CM. DE DIÁMETRO HASTA 3.5 METROS DE PROFUNDIDAD.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

PERÍODO: Enero - Septiembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D97015	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	60.5	-	11,000,000.00	6,655,233.94	LOS TRABAJOS A REALIZAR EN 2.55 KM DE RED DE DRENAJE SON: TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE DE LA CARPETA ASFÁLTICA, EXCAVACIÓN DE LA CEPA, EXTRACCIÓN DE LA TUBERIA, AFINE DE PISO, COLOCACIÓN DE LA CAMA DE TEZONTLE, COLOCACIÓN DE LA TUBERIA, ACOSTILLAR TUBERIA, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA, RECONEXIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE EXCAVACIÓN CON TEPETATE Y BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO.
002D97002	BALIZAMIENTO EN VIALIDADES	73.3	10,000,000.00	7,500,000.00	5,499,480.07	SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL BALIZAMIENTO DE 9,647.54 ML EN VIALIDADES (PINTA DE TOPE, LÍNEAS PREVENTIVAS Y DE PASO PEATONAL) EN LAS COLONIAS REAL DEL MORAL, LOS PICOS, PURISIMA ATLAZOLPA, EL RETOÑO, HEROES DE CHURUBUSCO, SAN JUAN JOYA, LOS ÁNGELES, EL MANTO, INSURGENTES, LA REGADERA, PROGRESISTAS, MIERVA, EL MOLINO Y MIRAVALLE DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.
002D97003	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE BANQUETAS	27.9	30,000,000.00	30,000,000.00	8,359,664.69	SE REALIZARÁ LA RECONSTRUCCIÓN DE 80,192.46 M2 DE BANQUETAS Y 37,606.55 ML DE GUARNICIONES, MEDIANTE LOS TRABAJOS DE: TOPOGRAFIA, EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBRO, CIMBRA DE MADERA Y METALICA, CONCRETO, MALLA ELECTROSOLDADA, REGISTROS Y REJILLAS. EN LAS COLONIAS GRANJAS SAN ANTONIO, PROGRESO DEL SUR, SANTIAGO ACAHUALTEPEC, IZTLAHUACAN, CAMPESTRE POTRERO, DEGOLLADO, JARDINES DE SAN LORENZO, CANENEA, SAN JUAN XALPA, CUCHILLA DEL MORAL, LOS PICOS, EL ÉDEN, EL VERGEL Y EL ROSARIO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

PERÍODO: Enero - Septiembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D97018	PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	24.8	-	50,000,000.00	12,403,244.51	SE REALIZARÁ TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN META 1: 74,107.80 M2, COMPRENDIDOS EN 39,106.87 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA MEDIANTE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN PARA VIALIDAD CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, INCLUYE LOS MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO), EXCAVACIONES Y ACARREOS (CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y DESCARGA DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, VOLUMEN MEDIDO COLOCADO), FRESADO, BASE Y SUB BASE (FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CON MAQUINA PERFILADORA, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, AGUA, CARGA A CAMINO VOLTEO, LA MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIOS), CARPETA ASFÁLTICA (INCLUYE LOS TRABAJOS PARA RE NIVELACIÓN. CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO). Y 35,000.93 M2 DE BANQUETAS TRABAJOS A REALIZAR: DEMOLICIÓN, COLADO DE BANQUETA. META 2: 23,655.98 ML DE GUARNICIONES. CUYOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN TRAZO Y NIVELACIÓN, COLADO DE GUARNICIÓN, MEJORAMIENTO DE TERRENO.
002D97034	TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	55.9	-	21,928,041.00	6,591,999.54	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN 40,835.10 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA MEDIANTE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN PARA VIALIDAD CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, INCLUYE LOS MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO), EXCAVACIONES Y ACARREOS (CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y DESCARGA DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, VOLUMEN MEDIDO COLOCADO), FRESADO, BASE Y SUB BASE (FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CON MAQUINA PERFILADORA, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, AGUA, CARGA A CAMINO VOLTEO, LA MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIOS) Y CARPETA ASFÁLTICA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

PERÍODO: Enero - Septiembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D97043	TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	62.9	-	10,676,182.50	6,718,213.03	SE REALIZAN TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LAS COLONIAS LEYES DE REFORMA 1 ERA SECC, LEYES DE REFORMA 2 DA SECC, LEYES DE REFORMA 3 ERA SECC Y CABEZA DE JUÁREZ EN 18,622.32 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA MEDIANTE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN PARA VIALIDADES CON CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, INCLUYE LOS MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO), EXCAVACIONES Y ACARREOS (CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILOMETRO Y DESCARGA DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, VOLUMEN MEDIO COLOCADO), FRESADO, BASE Y SUB BASE (FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO CON MAQUINA PERFILADORA, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, AGUA, CARGA A CAMIÓN DE VOLTEO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, QUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS), CARPETA ASFÁLTICA (INCLUYE LOS TRABAJOS PARA RENIVELACIÓN).
002D97006	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	32.8	50,000,000.00	50,000,000.00	16,411,430.50	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN 93,111.80. M2 DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DEGOLLADO, EL MOLINO, FRANCISCO VILLA, HEROES DE CHURUBUSCO, LOMAS DE ZARAGOZA, MONTE ALBAN, PROGRESISTAS, SAN IGNACIO (BARR), SANTA MARIA DEL MONTE, TENORIO, BUENAVISTA Y SAN SIMÓN CULHUACAN, MEDIANTE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN PARA VIALIDAD CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, INCLUYE LOS MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO), EXCAVACIONES Y ACARREOS (CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y DESCARGA DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, VOLUMEN MEDIDO COLOCADO), FRESADO, BASE Y SUB BASE (FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CON MAQUINA PERFILADORA, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, AGUA, CARGA A CAMINO VOLTEO, LA MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIOS), CARPETA ASFÁLTICA.
002D97007	REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	12.3	60,000,000.00	60,000,000.00	7,399,842.95	SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA EN 13 ESPACIOS PÚBLICOS, MEDIANTE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: SE PREVÉ REALIZAR INTERVENCIONES EN LA VEGETACIÓN DE LA ZONA; INTRODUCCIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE ILUMINACIÓN, MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, ADEMÁS DE RENOVAR EL MOBILIARIO URBANO, CAMBIO DE ADOQUÍN, COLOCACIÓN DE TECHUMBRES, COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y FACHADAS. ... 2DA AMPL SAN SANTIAGO ACAHUALTEPEC, SANTA CRUZ MEYEHUALCO, SANTA MARTHA ACATITLA NTE.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

PERÍODO: Enero - Septiembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D97044	REHABILITACIÓN DE DIVERSOS CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL	2.0	-	9,323,817.50	186,646.73	SE LLEVARÁ A CABO LA REHABILITACIÓN DE 3 CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL, MEDIANTE LOS SIGUIENTES: TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, ELÉCTRICAS, SANITARIAS, PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN, HERRERÍA, CANCELERÍA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC, BALIZAMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 10 Delegación La Magdalena Contreras

PERÍODO: Enero - Septiembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A.2D10.7001	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y recreativo, para la casa del adulto mayor.	100	\$0.00	\$390,944.94	\$390,944.94	Se llevará a cabo la adquisición de: Meta 1:171 (MOB) 1 sillón de tres plazas, 4 Sofá de tres plazas, 20 Mesas cuadradas de aluminio 80 Silla tubular de aluminio con descansabrazos, 50 Sillones chimbo tela flotet, 4 Escritorios, 8 Sillón Ergonómico Directivo, 4 Archivero cuatro gavetas, Meta 2:4 (EAD) 4 Cafeteras con 100 tazas acero inoxidable, Meta 3: 3(EQU) 3 Juegos de ajedrez con estuche.
A.2D10.7002	Adquisición de equipo médico, audiovisual e informático, para equipar diversas áreas de la casa del adulto mayor.	100	\$0.00	\$461,247.74	\$461,247.73	Se llevará a cabo la adquisición de los siguientes bienes: Meta 1: 24 (EML); 2 Mesas para masajes Turv, 5 Termómetro digital, 5 Glucómetro digital, 1 juego de consultorio médico, 5 baumanometro digital auto inflable Microlife, 5 estetoscopios y 1 Bascula para adultos. Meta 2: 6 (EAV); 1 Pantalla para proyector eléctrica, 2 Pantallas de 50" LED, 50 Pulgadas, 1 reproductor de Blu-Ray, 1 Micro inalámbricos 15" y 1 Equipo de audio profesional. Meta 3: 8 (EIN); 1 Proyector multimedia, 3 Computadora de escritorio, 1 bocina multimedia y 3 no break.
A.2D10.7004	Adquisición de equipo especializado de radiocomunicación con grabación tetra.	100	\$0.00	\$2,370,158.40	\$2,370,158.40	Se llevará a cabo la adquisición de lo siguiente: 58 Equipos de radio comunicación portátil bajo el estándar tetra etsi-380 a 430 MHZ, encriptación. Teclado completo, pantalla a color, El equipo incluye: 1 Batería de alta capacidad, Cargador de escritorio 1+1 que permite cargar la batería adicional y el equipo de radio comunicación y Clip porta radio. Además de 2 equipos de radio comunicación móvil/fijo para base plata, bajo el estándar tetra etsi-380 a 430 MHZ marca, encriptación, potencia 10 watts, el equipo incluye: Capacidad de envío y recepción de mensajes, capacidad de realizar llamadas telefónicas, capacidad de autenticación, kit de montaje, fuente de poder, antena, micrófono, kit de instalación.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 10 Delegación La Magdalena Contreras

PERÍODO: Enero - Septiembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.2D10.7002	Elaboración de proyectos de Factibilidad de obras	47.31	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$3,548,069.68	Realizar un estudio a fin de contar con los elementos humanos y materiales necesarios para realizar proyectos de factibilidad de las demandas que presenta la comunidad, además se contara con el apoyo para realizar procedimientos de licitaciones públicas, invitaciones restringidas a cuando menos tres concursantes y adjudicaciones directas; coordinación de apoyo logístico para la recepción, revisión y tramite de estimaciones e integración de expedientes únicos de contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma; así como la coordinación para el control de la ejecución de las mismas.
O.2D10.7006	Construccion y Ampliacion de Banquetas	20.25	\$3,439,053.00	\$3,439,053.00	\$696,358.86	Los trabajos que se realizarán en los 10,000 m2, consisten en: Topografía, excavación, retiro de escombro, cimbra de madera y metálica, concreto, malla electrosoldada, registros, rejillas y limpieza general de la obra.
O.2D10.7009	Trabajos de empedrado y adoquinado en diversas colonias de la Delegación.	58.58	\$9,158,579.00	\$9,158,579.00	\$5,364,695.11	Los trabajos a realizar en 1,000 m2 de pavimentación, son: Topografía, preparación de la base, retiro de escombro, acarreo, riego de liga, riego de impregnación, aplicación de concreto, aplicación de sello y limpieza general de la obra.
O.2D10.7013	Mantenimiento, conservación y rehabilitación a diferentes planteles educativos.	0	\$10,878,105.00	\$10,878,105.00	\$895,863.90	Se realizará en 2 escuelas de nivel básico Jardín de Niños Atlitic y Mainoel, cuyos trabajos consisten en: construcción de muros, instalación eléctrica e hidrosanitaria, pintura, impermeabilización, albañilería, mantenimiento y cambio de elementos de herrería y cancelería en aulas, talleres y laboratorios y limpieza general de la obra.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 10 Delegación La Magdalena Contreras

PERÍODO: Enero - Septiembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.2D10.7020	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del Cine Victor Manuel Mendoza	5.16	\$10,000,000.00	\$15,000,000.00	\$979,851.93	Los trabajos que se llevarán a cabo consisten en: Desmantelamiento de estructuras en mal estado, trabajos de albañilería, herrería, aplicación de pavimento, excavación para cimentación , construcción de estructura y losas de concreto reforzado, muros, aplanados, imstalaciones eléctricas y sanitarias y limpieza general de la obra.
O.2D10.7023	Conservación y Mantenimiento a Escuelas de Nivel Básico	25.4	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$2,539,618.43	Los trabajos de conservación y mantenimiento a 10 planteles educativos, dentro del perímetro delegacional, consisten en: mantenimiento a la instalación eléctrica e hidrosanitaria, pintura, impermeabilización, albañilería, mantenimiento y cambio de elementos de herrería y cancelería en aulas, talleres y laboratorios y limpieza general de la obra.
O.2D10.7026	Mantenimiento Integral a la Infraestructura Educativa de Nivel Básico	79.5	\$0.00	\$12,425,481.50	\$9,878,241.48	Se realizara en 10 escuelas de nivel básico Escuela Primaria: Carlos de Singüenza y Gongora, Dr. Eduardo Liceaga, Gambia, leonor Leañoz Navarro Profra; Maestros Mexicanos, Martín Luis Gúzman, Rafael Hernández López Profre., Xicotencatl escuela Secundaria Itzjak Rabin No 262 y CAM 54; los trabajos que se realizaran consisten en: demoliciones, cimentación, muros, albañilería, instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, aplicación de pintura, impermeabilización, herrería, cancelería, suministro y colocación de muebles sanitarios y limpieza en general.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 10 Delegación La Magdalena Contreras

PERÍODO: Enero - Septiembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.2D10.7027	Rehabilitación de la imagen urbana en Av. San Jeronimo del Rosal a Nogal	68.85	\$0.00	\$9,987,831.58	\$6,876,205.38	Los trabajos a realizar en un espacio público, consisten en mejoramiento de la imagen urbana en 1275 metros cuadrados en trabajos de Trazo, nivelación, albañilería, instalaciones eléctricas y sanitarias, pintura, piso de concreto, alumbrado público, mobiliario y señalización, guarniciones y banquetas, áreas jardinadas y limpieza general de la obra.
O.2D10.7028	Construcción de muros de contención en la Delegación La Magdalena Contreras	98.72	\$0.00	\$9,990,124.69	\$9,862,360.39	Se realizarán trabajos de construcción de muros en 885 M2. en las colonias: Lomas de San Bernabé, El ocotal, Pueblo Nuevo Alto. El Ermitaño, Plazuela del Pedregal, La Concepción; los cuales consistirán en: Trazo y nivelación para desplante de estructuras, desyerbe y limpia de terrenos en forma manual, desmonte de maleza, excavación por medios mecánicos, acarreo de material, relleno de excavaciones, cimbra, suministro y habilitación de acero, concreto hidráulico, tubos para desagüe de agua y limpieza en general.
O.2D10.7029	Ampliación y construcción de edificio público para protección Civil de la Delegación La Magdalena Contreras	73.49	\$0.00	\$14,977,854.00	\$11,007,098.06	Con la construcción de 1 inmueble se realizaran trabajos consistentes en : Trazo y nivelación con equipo de topografía, demoliciones, acarrees y rellenos, excavaciones por medios mecanicos, trabajos de albañilería, plomería, electricidda, carpintería, herrería, instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalaciones especiales, impermeabilización, pintura y limpieza general de obra

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 10 Delegación La Magdalena Contreras

PERÍODO: Enero - Septiembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.2D10.7030	Rehabilitación de banquetas y guarniciones	93.58	\$0.00	\$4,992,349.35	\$4,671,862.90	Los trabajos que se realizarán en 4,800 m2 de banquetas y en 4,000 ml de guarniciones, consisten en: Trazo y nivelación con equipo de topografía, excavación, retiro de escombro, cimbra de madera t metálica, concreto, malla electrosoldada, registros y rejillas y limpieza general de obra.
O.2D10.7051	Remodelación Integral Mercado "CERRO DEL JUDIO", dentro de la Magdalena Contreras	76.67	\$0.00	\$555,197.02	\$425,651.04	Los trabajos que se realizarán en el mercado público consisten en: trazo, nivelación, desmantelamientos, demoliciones y excavaciones, acarreo, rellenos, cimentación, estructura metálica, suministro y colocación de concreto y acero de refuerzo, colocación de vidrios, colocación de techumbre, trabajos de albañilería, pintura, herrería, aluminio, carpintería, instalaciones hidráulica y sanitaria, instalación de gas, instalaciones complementarias y limpieza en general.
O.2D10.7052	Remodelación Integral Mercado "TURÍSTICO LA MAGDALENA", dentro de la Magdalena Contreras	83.42	\$0.00	\$199,724.32	\$166,749.17	Los trabajos que se realizarán en el mercado público consisten en: trazo, nivelación, desmantelamientos, demoliciones y excavaciones, acarreo, rellenos, cimentación, estructura metálica, suministro y colocación de concreto y acero de refuerzo, colocación de vidrios, colocación de techumbre, trabajos de albañilería, aluminio, pintura, herrería, aluminio, carpintería, instalaciones hidráulica y sanitaria, instalación de gas, instalaciones complementarias y limpieza en general.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 10 Delegación La Magdalena Contreras

PERÍODO: Enero - Septiembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.2D10.7053	Remodelación Integral Mercado "LA LOMA", dentro de la Magdalena Contreras	97.16	\$0.00	\$269,072.72	\$261,436.93	Los trabajos que se realizarán en el mercado público consisten en: trazo, nivelación, desmantelamientos, demoliciones y excavaciones, acarreo, rellenos, cimentación, estructura metálica, suministro y colocación de concreto y acero de refuerzo, colocación de vidrios, colocación de techumbre, trabajos de albañilería,
O.2D10.7054	Remodelación integral del mercado "LA CRUZ", dentro de la delegación La Magdalena Contreras	82.34	\$0.00	\$416,378.17	\$342,854.74	Los trabajos que se realizarán en el mercado público consisten en: trazo, nivelación, desmantelamientos, demoliciones y excavaciones, acarreo, rellenos, cimentación, estructura metálica, suministro y colocación de concreto y acero de refuerzo, colocación de vidrios, colocación de techumbre, trabajos de albañilería, aluminio, pintura, herrería, aluminio, carpintería, instalaciones hidráulica y sanitaria, instalación de gas, instalaciones complementarias y limpieza en general.
O.2D10.7055	Trabajos complementarios de obra pública de acarreo por demoliciones de concreto, carpeta asfáltica y excavaciones	63.05	\$0.00	\$3,480,000.00	\$2,193,971.25	Se realizarán trabajos complementarios de obra pública de acarreo por demoliciones de concreto, carpeta asfáltica y excavaciones por 8,984.01 M2, los cuales consisten en: limpieza llevando a cabo el retiro de escombros con carga manual o mecánica a primer kilómetro de los productos de recuperación y de residuos producto de demoliciones que se encuentran en vía pública.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: O2CD11-MIGUEL HIDALGO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D117037	RENOVACIÓN DE BANQUETAS DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	53	8,000,000.00	8,000,000.00	2,414,206.74	SE REALIZARON TRABAJOS DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC.
O2D117039	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	64	34,257,990.00	34,257,990.00	8,026,082.13	SE REALIZARON TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ASI COMO EL REENCARPETADO Y ACCIONES DE BACHEO.
O2D117041	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ESCUELAS DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	29	30,000,000.00	10,000,000.00	6,121,804.98	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN ESCUELAS DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO: CENDI 23 VANGUARDIA REVOLUCIONARIA, E.P. ANTONIO CASO, E.P. JUSTO SIERRA, JN. HANS CHRISTIAN ANDERSON, EP PARTICIPACION SOCIAL 7, E.S. NAGOYA, E.P. MARTIRES DE TACUBAYA, E.P. EL PIPILA VERDE.
O2D117043	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DELEGACIONAL	94	28,000,000.00	23,422,626.03	20,170,644.90	CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DELEGACIONAL.
O2D117055	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO PLAN SEXENAL	3	12,639,017.00	28,000,000.00	3,637,853.84	REHABILITACIÓN DE LA CUBIERTA INTERIOR DEL DOMO, CAMBIO DE MEMBRANA DE LOS PRISMAS DE LA CUBIERTA INTERNA DEL DOMO, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL AREA ADMINISTRATIVA, VESTIDORES Y SANITARIOS.
O2D117057	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 7 COLONIAS DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	100	-	19,000,000.00	18,999,999.91	PERMITIERON REALIZAR LA CONCLUIDO DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA SUPERIOR AL 100% EN LAS COLONIAS: 1) ANZURES, 2) VERÓNICA ANZURES, 3) IRRIGACIÓN, 4) CHAPULTEPEC MORALES I Y II (POLANCO), 5) BOSQUE DE CHAPULTEPEC Y 6) POLANCO.
O2D117058	REMDELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE FAROS DEL SABER EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO.	100	-	3,815,500.00	3,815,499.82	CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MAYOR EN LOS FAROS DEL SABER AL 100%: 1) POPOTLA, 2) CONSTITUYENTES Y 3) MORELOS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D127001	Adquisición de desbrozadoras	0%	114,000.00	62,000.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
A2D127002	Adquisición de Motosierra Telescópica	63%	20,000.00	20,000.00	12,667.20	Adquisición de Motosierra Telescópica para dotar a la Subdirección de Protección y Conservación de los Recursos Naturales del equipo que garantice llevar a cabo la realización de trabajos dentro del Programa Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales.
A2D127003	Adquisición de camaras fotográficas.	93%	36,000.00	36,000.00	33,324.48	Adquisición de camaras fotográficas para dotar a la Subdirección de Proyectos Ambientales del equipo que garantice llevar a cabo la realización de trabajos dentro de la línea de acción, Mantenimiento del Suelo de Conservación.
A2D127004	Adquisición de Maquinas -Herramientas	65%	100,000.00	100,000.00	65,000.00	Adquisición de Maquinas -Herramientas para dotar a la Subdirección de Ordenamiento Territorial del equipo que garantice llevar a cabo la realización de trabajos dentro de la línea de acción.
A2D127005	Adquisición de GPS.	100%	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Adquisición de GPS como parte de los insumos necesarios para la correcta localización de las unidades beneficiadas por parte de apoyos de las actividades institucionales y programas, estan los geoposicionadores los cuales permiten cintar con la certeza de la ubicación.
A2D127006	Adquisición de Esmeril de Banco	0%	1,500.00	1,500.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
A2D127007	Adquisición de Motosierra Telescópica	63%	20,000.00	20,000.00	12,667.20	Adquisición de Motosierra Telescópica para dotar a la Subdirección de Ordenamiento Territorial del equipo que garantice llevar a cabo la realización de trabajos de la línea de acción.
A2D127008	Adquisición de Motosierra Motor a 2 tiempos	68%	10,000.00	10,000.00	6,819.64	Adquisición de Motosierra Motor a 2 tiempos, para dotar a la Subdirección de Ordenamiento Territorial del equipo que garantice llevar a cabo la realización de trabajos dentro de la línea de acción.
A2D127009	Adquisición de Esmeriladora de 9"	100%	5,000.00	5,000.00	4,999.99	Adquisición de Esmeriladora de 9", para dotar a la JUD de Vigilancia Ambiental del equipo que garantice llevar a cabo la realización de trabajos dentro de la línea de acción.
A2D127010	Adquisición de Baffle	100%	4,000.00	4,000.00	4,000.00	Adquisición de Baffle para dotar a la JUD de Educación Ambiental y Fomento de Ecotecnicas del equipo que garantice llevar a cabo la realización de trabajos dentro de la línea de acción.
A2D127011	Adquisición de Micrófono Inalámbrico	73%	3,500.00	3,500.00	2,548.52	Adquisición de Micrófono Inalámbrico para dotar a la JUD de Educación Ambiental y Fomento de Ecotecnicas del equipo que garantice llevar a cabo la realización de trabajos dentro la línea de acción.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D127012	Adquisición de Proyector de Video	100%	13,000.00	13,000.00	12,998.96	Adquisición de Proyector de Video para dotar a la JUD de Educación Ambiental y Fomento de Ecotecnicas del equipo de garantice llevar a cabo la realización de trabajos dentro de la línea de acción.
A2D127013	Adquisición de Camara Fotográfica	93%	6,000.00	6,000.00	5,554.08	Adquisición de Camara Fotográfica para dotar a la JUD de Educación Ambiental y Fomento de Ecotecnicas del equipo que garantice llevar a cabo la realización de trabajos dentro la línea de acción.
A2D127014	Adquisición de Cortasetos	75%	17,000.00	17,000.00	12,667.20	Adquisición de Cortasetos para dotar a la Subdirección de Protección y Conservación de los Recursos Naturales del equipo necesario para desarrollar sus actividades cotidianas.
A2D127015	Adquisición de Carro Cisterna	0%	1,900,000.00	671,624.78	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
A2D127016	Adquisición de Bombas Autocebantes	0%	600,000.00	600,000.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
A2D127017	Adquisición de Servidores de Respaldo Automatizado	0%	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
A2D127018	Adquisición de Antenas Microondas	0%	800,000.00	800,000.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
A2D127019	Adquisición de Licencias de Suite de Oficina	0%	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
A2D127020	Adquisición de Muebles de Oficina y Estanteria.	#iDIV/O!	800,000.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
A2D127021	Adquisición de Extintores	0%	100,000.00	100,000.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
A2D127022	Adquisición de Teléfonos	0%	250,000.00	250,000.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
A2D127023	Adquisición de equipo de seguridad	#iDIV/O!	150,000.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
A2D127024	Adquisición de Herramientas y Equipo Administrativo	#iDIV/O!	250,000.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
A2D127025	Adquisición de un camion Vac-Con.	#iDIV/O!	3,600,000.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
A2D127026	Adquisición de Tijera Hidraulica.	0%	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
A2D127027	Adquisición de Minicargador	0%	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
A2D127028	Adquisición de Pintarayas	0%	400,000.00	400,000.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
A2D127029	Adquisición de Radios de Comunicación	0%	0.00	139,380.80	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
A2D127030	Adquisición de Mobiliario para Equipamiento de Escuelas	100%	0.00	754,481.40	754,481.40	Adquisición de Mobiliario para el Equipamientode las Escuelas Primaria Miguel Hidalgo y Costilla y la Secundaria No. 334.
A2D127031	Adquisición de Motocicletas CB 160F	0%	0.00	361,590.20	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
A2D127032	Adquisición de Equipo contra Incendios Forestales	0%	0.00	52,000.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
A2D127033	Adquisición de bicicletas	0%	0.00	125,000.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
O2D127000	Proyecto de Origen	0%	19,351,240.00	5,246,712.93	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D127001	Introducción de drenaje en la Esc. Primaria Román G. Bonfil y Esc. Primaria Rosa Villanueva Ramos.	90%	2,578,009.00	2,602,562.83	2,340,602.94	Se efectuaron trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para edificación, construcción de cimentación a base de zapatas de concreto armado, construcción de muro de tabique rojo y muro block de concreto liso, piso de concreto, relleno con tezontle, instalación sanitarias hidráulicas, repellido y aplanado en muros y emboquillado, aplicación de pintura vinilica en muros y plafones.
O2D127002	Encarpetamiento de las principales Calles de Ohtenco mejores calles para Ohtenco.	84%	2,578,009.00	2,602,562.83	2,187,941.77	Se efectuaron los trabajos de trazo y nivelación para vialidades con equipo de topografía, fresado de carpeta asfáltica existente, barrido y preparación de superficie para aplicación de riego de liga, aplicación de riego de liga, renivelación de brocal de pozo de vista de concreto de 60 cms. para el Reencarpetamiento de 2,538.80 M² en la calle Niños Héroes entre Orizaba y Matamoros y calle Matamoros entre Orizaba y Niños Héroes.
O2D127003	Ampliación, mejoramiento y mantenimiento de la Biblioteca Pública.	0%	2,872,646.00	2,602,562.83	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
O2D127004	Trabajos para la remodelación de la plaza cívica en San Jerónimo.	0%	2,578,009.00	2,602,562.83	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
O2D127005	Construcción del Centro de Salud en San Francisco Tecoxpa.	0%	2,578,009.00	2,602,562.83	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
O2D127006	Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento en la Unidad Deportiva	50%	2,578,009.00	2,602,562.83	1,298,071.51	Se realizó la rehabilitación de Pasto Sintético en las zonas contaminadas por el crecimiento de pasto natural en cancha grande y chica, rehabilitación de malla ciclónica en la cancha grande y en la barda del lado norte en cancha chica.
O2D127007	Continuación de la Construcción del Centro de Salud	0%	2,578,009.00	2,602,562.87	7,807.69	Estimación de Obra
O2D127008	Rehabilitación del Deportivo como un incentivo para una mejor formación Cultural y física en la niñez y la Juventud.	98%	2,578,009.00	2,602,562.83	2,550,815.88	Se llevaron a cabo los trabajos para la cubierta de gradas, colocación de canalón cuadrado con lámina galvanizada, aplicación de pintura esmalte en estructuras, techo de lamina galvanizada, barda perimetral, trazo y nivelación para desplante de estructuras, construcción de cimentación de piedra braza en barda perimetral, construcción de muro de tabique de barro rojo, pavimento de adocreto, guarnición de concreto hidráulico, colocación de mobiliario urbano y juego infantil, gimnasio al aire libre, iluminación urbana con tecnología.
O2D127009	Construcción de Baños en la Escuela Plan Sexenal de San Pablo Oztotepec.	0%	2,578,009.00	2,602,562.83	6,460.85	Estimación de Obra
O2D127010	Reconstrucción de la Escuela Primaria "Alvaro Obregón"	0%	2,578,009.00	2,602,562.83	8,376.41	Estimación de Obra

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D127011	Remodelación del Panteón en San Juan Tepenahuac	0%	2,578,009.00	2,602,562.83	7,627.58	Estimación de Obra
O2D127012	Construcción de Barda perimetral del Panteón Comunitario	14%	2,578,018.00	2,602,562.83	366,057.50	Se llevaron a cabo los trabajos de trazo y nivelación para la construcción de (354 metros lineales) de barda perimetral, mampostería, así como la construcción de muro de block de concreto pesado.
O2D127013	Construcción de Guarniciones y Banquetas en calles Secundarias.	83%	1,956,581.00	1,956,581.00	1,625,050.63	Trazo y nivelación de vialidades, demolición de guarnición y banquetta existente, acarreo, elaboración de guarnición de concreto simple, mejoramiento de base con tepetate compactado, elaboración de banquetta con concreto estampado y color integral en Av. México entre Michoacán y Nuevo León; banquetas (1,683.46 m2), guarniciones (821.07 m. lineales), en Av. Sonora entre Michoacán y Av. Nuevo León; banquetas (735.00 m2), guarniciones (453.00 m. lineales)
O2D127014	Conclusión de la Casa del Adulto Mayor en San Pedro Atocpan	0%	2,700,000.00	2,862,000.00	8,099.99	Estimación de Obra
O2D127015	Construcción de un Comedor, en Villa Milpa Alta	59%	1,350,000.00	1,431,000.00	838,009.36	Trabajos para la construcción de comedor, cocina y sanitarios, rampas y escaleras de acceso, consistente en limpieza, trazo de predio, excavación, mejoramiento de suelo, cimiento de concreto reforzado con acero, estructura de columnas metálicas y cubierta de concreto, firmes de concreto, muros exteriores de block de cemento, aplanado, plafond reticular suspendido, pisos ceramicos y canceleria de aluminio.
O2D127016	Rehabilitación de locales comerciales, Mercado Benito Juárez.	85%	4,707,359.00	5,505,846.10	4,698,380.12	Se realizaron trabajos de trazo y nivelación topográfico, estructura metálica, recubrimientos, acabados, pinturas y herrajes para la remodelación de las fachadas de los puestos al interior del Mercado.
O2D127017	Rehabilitación de Imagen Urbana en San Pedro Atocpan	80%	2,250,000.00	2,250,000.00	1,797,364.04	Se realizaron trabajos de empedrado de calles con piedra braza, asentada con cemento arena, trazo y nivelación de vialidad, demolición, acarreo, zampeado, entre calle de concreto estampado con color integral, en calle Niños Heroes entre Hidalgo y Calle Zapata con trabajos de zampeado (Rehabilitación de calles de piedra) 662.93 m3 (2,983.18 m2 aproximadamente), firme de concreto: 1,104.53 m2.
O2D127018	Sustitución de Red de Agua Potable en diferentes calles de la Delegación	#iDIV/O!	40,987,310.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
O2D127019	Construcción del Centro de Desarrollo de Talentos Deportivos de Alto Rendimiento	#iDIV/O!	7,766,641.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
O2D127020	Mantenimiento Mayor al Módulo Deportivo de Santa Ana Tlacotenco	13%	1,350,000.00	1,431,000.00	179,561.57	Se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación al campo de futbol de Santa Ana Tlacotenco, trazo de líneas y colocación de caucho e instalación eléctrica.
O2D127021	Mantenimiento Mayor a la Alberca Delegacional	0%	3,150,000.00	957,500.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D127022	Rehabilitación de Circuito trotapistas en 3 Deportivos	#iDIV/O!	3,442,500.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
O2D127023	Impermeabilización de Azoteas Verdes en Centros Educativos	#iDIV/O!	5,400,000.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
O2D127024	Mantenimiento a Módulos Sanitarios en 17 Centros Educativos	0%	7,650,000.00	1,500,000.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
O2D127025	Mantenimiento Mayor a 2 Planteles Educativos de nivel Preescolar	#iDIV/O!	765,000.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
O2D127026	Mantenimiento Mayor a Planteles Educativos de nivel Primaria	#iDIV/O!	900,000.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
O2D127027	Mantenimiento Mayor a Planteles Educativos de nivel Secundaria	#iDIV/O!	1,215,000.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
O2D127028	Mantenimiento a 18 Escuelas	0%	41,128,133.00	41,128,133.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
O2D127029	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al edificio Delegacional y edificio Morelos.	0%	5,175,115.00	5,175,115.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
O2D127030	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a la casa de Cultura CALMECAC.	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
O2D127031	2a. Etapa de la remodelación del Boulevard Nuevo León.	0%	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
O2D127032	2a Etapa de la Construcción de Oficinas Alternas y Federales	0%	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
O2D127033	Rehabilitación de la Plaza Cívica de San Francisco Tecoxpa	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
O2D127034	Mantenimiento, conservación y rehabilitación del Deportivo de San Francisco Tecoxpa.	0%	3,000,000.00	5,000,000.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
O2D127035	Construcción de edificio administrativo en la Escuela Primaria "Sierra Leona"	#iDIV/O!	2,500,000.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
O2D127036	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de la Escuela Primaria en San Salvador Cuauhtenco.	#iDIV/O!	2,500,000.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
O2D127037	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de nivel básico.	0%	25,000,000.00	30,000,000.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
O2D127038	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del Centro Social Santa Martha.	#iDIV/O!	2,000,000.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
O2D127039	Rehabilitación de la Imagen Urbana , 2 ª Etapa de Andador Tláloc en el poblado de San Pedro Atocpan.	86%	0.00	1,462,800.00	1,253,751.59	Se efectuaron trabajos de trazo y nivelación de terreno, demolición de concreto asfáltico, acarreo de materiales producto de la excavación y de la demolición, mejoramiento de la imagen urbana, andador de concreto estampado, colocación de luminarias.
O2D127040	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del Módulo Deportivo de San Agustín Ohtenco	2%	0.00	1,590,000.00	31,376.67	Estimación de Obra

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D127042	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de la Coordinación de San Salvador Cuauhtenco.	75%	0.00	1,529,050.00	1,149,322.97	Se llevaron a cabo trabajos de dismantelamiento de falso plafón, demolición de tablaroca, dismantelamiento de lámparas fluorescentes, colocación de tablarora, instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, aplanados, colocación de lambrín con loseta, piso de mosaico, colocación de falso plafón, suministro y aplicación de pintura vinílica, suministro y aplicación de pintura esmalte, aplicación de pasta texturizada, limpieza de pisos.
O2D127043	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de la Coordinación de San Pedro Atocpan.	27%	0.00	2,120,000.00	569,914.33	Se llevaron a cabo trabajos de dismantelamiento de falso plafón, demolición de tablaroca, dismantelamiento de lámparas fluorescentes, colocación de tablarora, instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, aplanados, colocación de lambrín con loseta, piso de mosaico, colocación de falso plafón, suministro y aplicación de pintura vinílica, suministro y aplicación de pintura esmalte, aplicación de pasta texturizada, limpieza de pisos.
O2D127044	Mantenimiento, conservación y rehabilitación del Deportivo de San Antonio Tecomitl.	78%	0.00	6,519,000.00	5,065,184.56	Se llevaron a cabo trabajos de trazo y nivelación, excavación por medios mecánicos, relleno de tezontle para dren, relleno de tepetate para dar niveles, construcción de Guarnición de concreto armado para delimitar, soportería de elementos metálicos para protección perimetral, construcción de cisterna de agua para 5000 Lts.)
O2D127045	Mantenimiento, conservación y rehabilitación del Centro Social Santa Cruz, en Villa Milpa Alta.	0%	0.00	2,000,000.00	5,999.98	Estimación de Obra
O2D127046	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de la Coordinación de San Antonio Tecomitl.	5%	0.00	1,800,500.00	96,263.39	Se llevaron a cabo los trabajos de demolición por medios manuales de muros de tabique block, de pisos de pasta, granito o loseta de barro, de enladrillado en azotea, elementos estructurales de concreto reforzado, albañilería (excavación a mano para formación de zanjas con material tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio.
O2D127047	Obras para la atención a Socavón en San Antonio Tecomitl.	0%	0.00	1,484,000.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
O2D127048	Remodelación del Boulevard Nuevo León tramo Poniente de calle Jalisco Pte. a calle México Norte	39%	0.00	6,769,839.46	2,656,908.86	Se llevaron a cabo trabajos de Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación, consistentes en demolición de guarniciones, excavaciones, construcción de pasos peatonales, colocación de guarnición tipo recinto, colocación de bolardos y señalización horizontal y vertical.
O2D127049	Mantenimiento, conservación y rehabilitación al edificio delegacional y edificio Morelos.	0%	0.00	5,716,754.44	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D127050	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del Centro Social Santa Martha, ubicado en Av. México entre Puebla y Tabasco.	36%	0.00	2,000,000.00	727,879.62	Se llevaron a cabo la construcción de la cubierta del inmueble, para lo cual se realizaron zapatas aisladas de concreto armado para sostener la estructura de acero, columnas de 30 cms de diámetro, canaletas de desagüe de placa de acero, y colocación de cubierta de arco techo.
O2D127051	Construcción de pozo de absorción y fosa séptica para la Telesecundaria 137	0%	0.00	547,333.29	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
O2D127052	Mantenimiento e Iluminación de Fachada en Inmueble Cultural	0%	0.00	180,440.78	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
O2D127053	Reconstrucción del Mercado Villa Milpa Alta (Mercado de Antojitos) y remodelación del Mercado Benito Juárez.	0%	0.00	6,670,000.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
O2D127056	Remodelación bibliotema escuela primaria Miguel Alemán	0%	0.00	300,000.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
O2D127057	Remodelación salones Telesecundaria 140	0%	0.00	300,000.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
O2D127058	Mantenimiento del Instituto Tecnológico en San Salvador Cuauhtenco Milpa Alta No. 1	0%	0.00	400,000.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
O2D127059	Barda perimetral lado norte de la Escuela Primaria Jose Maria Morelos	0%	0.00	500,000.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
O2D127060	Remodelación y acondicionamiento de la Escuela Primaria Jose Maria Morelos.	0%	0.00	500,000.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
O2D127061	Ampliación barda perimetral de la Escuela Secundaria No. 9 "Teutli"	0%	0.00	1,000,000.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
O2D127062	Instalación de arcotecho en cancha de basquetbol DIF Milpa Alta	0%	0.00	1,000,000.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
O2D127063	Rehabilitación de la alberca delegacional, ubicada en San Francisco Tecoxpa, Delegación Milpa Alta.	0%	0.00	8,000,000.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
O2D127064	Construcción de alberca semiolímpica en Villa Milpa Alta, Delegación Milpa Alta.	0%	0.00	20,411,273.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
O2D127065	Construcción de parque para niños en el pueblo de San Antonio Tecomitl, Delegación Milpa Alta.	0%	0.00	7,000,000.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
O2D127066	Rehabilitación a la infraestructura de alumbrado público en la Delegación Milpa Alta.	0%	0.00	10,000,000.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 13 DELEGACIÓN TLÁHUAC

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(6)	(7)
O2D137060	Construcción de Alberca Semi-Olimpica, ubicada en San Francisco Tlaltenco, Delegación Tláhuac	30%	16,000,008.00	23,500,008.00	1,575,162.12	Trabajos de trazo y nivelación del terreno, excavación por medios manuales, excavación por medios mecánicos, retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, construcción de cimentación, colocación de estructura metálica y muros de tabique rojo recocido, para con ello contar con instalaciones nuevas e idóneas que permitan el esparcimiento y la práctica del deporte a los habitantes de la Demarcación.
O2D137076	Ampliación del Centro de Salud Santa Catarina Yecahuizotl, Delegación Tláhuac	100%	-	2,666,666.67	2,666,666.67	Trabajos de trazo y nivelación del terreno, excavación por medios manuales, excavación por medios mecánicos, retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, construcción de cimentación, colocación de estructura metálica y muros de tabique rojo recocido, para con ello contar con instalaciones nuevas e idóneas que permitan el esparcimiento y la práctica del deporte a los habitantes de la Demarcación.
O2D137083	Rehabilitación de áreas deportivas y recreativas de los parques "Solidaridad" y "Bosque Tláhuac	100%	-	14,653,146.67	14,653,146.67	Trabajos de trazo y nivelación del terreno, excavación por medios manuales, excavación por medios mecánicos, retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, construcción de cimentación, colocación de estructura metálica y muros de tabique rojo recocido, para con ello contar con instalaciones nuevas e idóneas que permitan el esparcimiento y la práctica del deporte a los habitantes de la Demarcación.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 13 DELEGACIÓN TLÁHUAC

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D137077	Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario	100%	-	2,646,838.10	2,646,838.06	Trabajos de trazo y nivelación del terreno, excavación por medios manuales, excavación por medios mecánicos, retiro de material producto de la excavación, primer kilometro y kilómetros subsecuentes, construcción de cimentación, colocación de estructura metálica y muros de tabique rojo recocado, para con ello contar con instalaciones nuevas e idóneas que permitan el esparcimiento y la práctica del deporte a los habitantes de la Demarcación.
O2D137086	Ampliación de la Escuela Secundaria No. 126 "Tlahuizcalli"	100%	-	8,861,440.00	8,861,440.00	Trabajos de trazo y nivelación del terreno, excavación por medios manuales, excavación por medios mecánicos, retiro de material producto de la excavación, primer kilometro y kilómetros subsecuentes, construcción de cimentación, colocación de estructura metálica y muros de tabique rojo recocado, para con ello contar con instalaciones nuevas e idóneas que permitan el esparcimiento y la práctica del deporte a los habitantes de la Demarcación.
O2D1370	Rehabilitación de pavimento en Camino Real a Tlaltenco entre Av. Tláhuac y las Bombas	100%	166,657,961.00	307,699,326.47	113,812,040.52	Trabajos de trazo y nivelación del terreno, excavación por medios manuales, excavación por medios mecánicos, retiro de material producto de la excavación, primer kilometro y kilómetros subsecuentes, construcción de cimentación, colocación de estructura metálica y muros de tabique rojo recocado, para con ello contar con instalaciones nuevas e idóneas que permitan el esparcimiento y la práctica del deporte a los habitantes de la Demarcación.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 13 DELEGACIÓN TLÁHUAC

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D137075	Pavimentación de calles en el Barrio de la Asunción, Pueblo de San Pedro Tláhuac	100%	-	6,060,608.20	6,060,608.19	Trabajos de trazo y nivelación del terreno, excavación por medios manuales, excavación por medios mecánicos, retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, construcción de cimentación, colocación de estructura metálica y muros de tabique rojo recocido, para con ello contar con instalaciones nuevas e idóneas que permitan el esparcimiento y la práctica del deporte a los habitantes de la Demarcación.
O2D137073	Rehabilitación de pavimento en las Calles la Turba de Av. Tláhuac a Cisnes y Alberto Tejeda de Ricardo Monjes a Cocodrilo, Colonia los Olivos	100%	-	6,640,906.79	6,640,906.79	Trabajos de trazo y nivelación del terreno, excavación por medios manuales, excavación por medios mecánicos, retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, construcción de cimentación, colocación de estructura metálica y muros de tabique rojo recocido, para con ello contar con instalaciones nuevas e idóneas que permitan el esparcimiento y la práctica del deporte a los habitantes de la Demarcación.
O2D137074	Rehabilitación de Vialidades Secundarias en la Colonia Santa Ana Poniente	100%	-	5,838,666.67	5,838,666.67	Trabajos de trazo y nivelación del terreno, excavación por medios manuales, excavación por medios mecánicos, retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, construcción de cimentación, colocación de estructura metálica y muros de tabique rojo recocido, para con ello contar con instalaciones nuevas e idóneas que permitan el esparcimiento y la práctica del deporte a los habitantes de la Demarcación.
O2D137075	Rehabilitación de diversas calles en San Pedro Tláhuac	100%	-	6,060,608.20	6,060,608.19	Trabajos de trazo y nivelación del terreno, excavación por medios manuales, excavación por medios mecánicos, retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, construcción de cimentación, colocación de estructura metálica y muros de tabique rojo recocido, para con ello contar con instalaciones nuevas e idóneas que permitan el esparcimiento y la práctica del deporte a los habitantes de la Demarcación.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 13 DELEGACIÓN TLÁHUAC

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D137084	Rehabilitación de pavimento en Av. Sur del Comercio y Av. Norte del Comercio en la Colonia San Juan Ixtayopan	100%	-	7,459,511.65	7,459,511.65	Trabajos de trazo y nivelación del terreno, excavación por medios manuales, excavación por medios mecánicos, retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, construcción de cimentación, colocación de estructura metálica y muros de tabique rojo recocado, para con ello contar con instalaciones nuevas e idóneas que permitan el esparcimiento y la práctica del deporte a los habitantes de la Demarcación.
O2D137082	Rehabilitación de diversas calles de la Coordinación Territorial de San Andrés Mixquic y de la Coordinación de San Nicolás Tetelco	100%	-	10,465,272.43	10,465,272.42	Trabajos de trazo y nivelación del terreno, excavación por medios manuales, excavación por medios mecánicos, retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, construcción de cimentación, colocación de estructura metálica y muros de tabique rojo recocado, para con ello contar con instalaciones nuevas e idóneas que permitan el esparcimiento y la práctica del deporte a los habitantes de la Demarcación.
O2D137081	Rehabilitación de Diversas Calles de la Colonia La Estación y San Miguel Zapotitla	100%	-	14,611,268.19	14,611,268.19	Trabajos de trazo y nivelación del terreno, excavación por medios manuales, excavación por medios mecánicos, retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, construcción de cimentación, colocación de estructura metálica y muros de tabique rojo recocado, para con ello contar con instalaciones nuevas e idóneas que permitan el esparcimiento y la práctica del deporte a los habitantes de la Demarcación.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 13 DELEGACIÓN TLÁHUAC

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D137088	Pavimentación con concreto asfáltico en Av. Canal Revolución	100%	-	1,050,021.10	1,050,021.10	Trabajos de trazo y nivelación del terreno, excavación por medios manuales, excavación por medios mecánicos, retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, construcción de cimentación, colocación de estructura metálica y muros de tabique rojo recocado, para con ello contar con instalaciones nuevas e idóneas que permitan el esparcimiento y la práctica del deporte a los habitantes de la Demarcación.
O2D137087	Rehabilitación de la Plaza Juárez San Andrés Mixquic.	100%	-	1,540,000.00	1,539,999.98	Trabajos de trazo y nivelación del terreno, excavación por medios manuales, excavación por medios mecánicos, retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, construcción de cimentación, colocación de estructura metálica y muros de tabique rojo recocado, para con ello contar con instalaciones nuevas e idóneas que permitan el esparcimiento y la práctica del deporte a los habitantes de la Demarcación.
O2D137085	Rehabilitación de la Plaza Centenario Mazatepec	100%	-	11,450,772.10	11,450,772.10	Trabajos de trazo y nivelación del terreno, excavación por medios manuales, excavación por medios mecánicos, retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, construcción de cimentación, colocación de estructura metálica y muros de tabique rojo recocado, para con ello contar con instalaciones nuevas e idóneas que permitan el esparcimiento y la práctica del deporte a los habitantes de la Demarcación.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D147001	Construcción de Redes de Drenaje en diversas Colonias y Pueblos de la delegación Tlalpan	0%	26,995,939.00	26,995,939.00	0.00	
O2D147002	Construcción de Resumideros y Muro Gavión (obras complementarias) en diversas ubicaciones de la Delegación Tlalpan	0%	10,494,992.00	10,494,992.00	0.00	
O2D147003	Construir y Ampliar Banquetas	0%	2,322,496.00	2,322,496.00	0.00	
O2D147004	Edificación y Ampliación de Edificios Públicos	50%	26,487,808.00	45,750,792.00	9,636,565.24	Se realizaron 2 inmuebles y el avance físico de 1 inmuebles los cuales son: 1.-Construcción de la 2a. etapa de la Subdelegación Parres , en Allende esq. 5 de febrero, Pueblo Parres el Guarda Trabajos realizados: 6 talleres, oficinas secretariales, sala de juntas oficina subdelegado, 2 nucleos de baños y campanario. 2.-Construcción de Estacionamiento en el Parque Juana de Asbaje ; Ubicado en Calle Moneda entre Francisco I. Madero y Juárez, Colonia Tlalpan Centro Trabajos realizados en las etapas 1a y 2a. Etapa de la construcción del estacionamiento del Parque Juana de AsbajeTrabajos realizados: Excavación, muros de contención acarreo, cimentación y movimiento de tierra. 3.-Construcción de la 2a. etapa de las Oficinas y Almacén General de Administración (Dentro del Deportivo Vivanco) , Ubicado en Callejón Carrasco esquina con Moneda, Colonia Tlalpan Centro Avance Físico realizado: 40% Trabajos realizados: trazo y nivelación; excavaciones, construcción de superestructura ; construcción de
O2D147005	Construcción de 1 mercado	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	
O2D147006	Mantenimiento, Conservación, Rehabilitación a Edificios Públicos.	5%	13,000,000.00	13,000,000.00	1,832,629.66	Se realizó 1 inmueble en: 1.-Cine Villa Olimpica, ubicado en Insurgentes S/N, Colonia Villa Olimpica Trabajos realizados: Mantenimiento a instalaciones hidrosanitarias, sanitarias, eléctricas, trabajos de herrería, aplicación de pintura, cambio de pisos, limpieza de tinacos, impermeabilización en azoteas,albañilería,colocacion de luminarias, colocacion de malla ciclonica, colocacion de tabique rojo recocido, acabados y capintería.
O2D147007	Rehabilitación de guarniciones y banquetas en diversas colonias de la Delegación Tlalpan	0%	2,322,496.00	2,322,496.00	0.00	
O2D147008	Mantenimiento y Rehabilitación a 7 Mercados	0%	9,093,833.00	8,760,499.66	0.00	
O2D147009	Mantenimiento de la Carpeta Asfáltica en diversas ubicaciones de la Delegación	0%	52,542,919.00	35,713,050.00	0.00	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D147010	Conservar y Rehabilitar Espacios Públicos		27,000,000.00	27,000,000.00	5,548,558.75	<p>Se realizó 1 Espacio Público en:1.-Rehabilitación de la Ciclopista en la Delegación Tlalpan contrato BIANUAL 2016-2017 con el Fondo Ramo 23</p> <p>Trabajos realizados:5.5 kms de vialidades, 10 cruces vehiculares, 18 pergolados (techumbres), 3 plazas (jardines, plantas endémicas, ejercitadores, juegos infantiles,, 5 resumideros, 1 jardín botánico, 21 luminarias, muros(gaviones de mampostería), guarniciones, 18 mallas sombra, 5.5 kms andadores de concreto ecológico, 5.5 kms de reforestación, escalinatas y rampas de acceso y salida para ingreso de calles en bajadas.</p> <p>Y el avance físico promedio de un 54% de los siguientes frentes que cuentan con recursos ejercidos PY 7010:</p> <p>1.-Camellón calle Homún, Homún entre Tetiz y Mani, Pedregal de San Nicolas 3a. Sección, AVANCE FISICO : 12%</p> <p>trabajos realizados:Trazo y nivelació, corte con cierra demolición de pavimento de concreto, excavaciones, carga anual y acarreo.</p> <p>2.-Camellón de la zona de Hospitales (Calle de Nutrición) Av. San fernando esquina Vasco de Quiroga, Col. Sección XVI AVANCE FISICO : 57%</p> <p>Trabajos realizados: Trazo, demoliciones, excavaciones, carga y descarga de materiales, extracción de token, desinstalación de cableado, desmontaje de luminarias, suministro e instalación de tubo PVC , colocación de tepetate, colocación de piso concreto hidráulico.3.-Arco en la entrada del Pueblo de Chimalcoyotl, AVANCE FISICO : 45%4.-Arco en la entrada del Pueblo de San Pedro Mártir, AVANCE FISICO : 63%5.-Arco en la entrada del Pueblo de San Miguel Xicalco, AVANCE FISICO : 76%6.-Arco en la entrada del Pueblo de la Magdalena Petlacalco, AVANCE FISICO : 2%7.-Arco en la entrada del Pueblo de San Miguel Ajusco, AVANCE FISICO : 75%8.-Arco en la entrada del Pueblo de Santo Tomás Ajusco, AVANCE FISICO : 25%</p> <p>9.-Arco en la entrada del Pueblo de San Miguel Topilejo, AVANCE FISICO : 90%10.-Arco en la entrada del Pueblo de Parres el Guarda. AVANCE FISICO : 90%</p> <p>Trabajos realizados en los arcos: Trazo, corte, demolición, excavación, carga, acarreo, plantilla</p>
O2D147011	Construcción de Líneas de Agua Potable	0%	9,330,624.00	5,897,509.00	0.00	
O2D147012	Trabajos de Rehabilitación en la Red Secundaria de Agua Potable	0%	22,310,150.00	22,310,150.00	0.00	
O2D147013	Construcción y Ampliación de 1 Centro de Salud	0%	1,500,000.00	2,495,936.00	0.00	
O2D147014	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Salud	9%	5,000,000.00	5,000,000.00	1,352,641.48	<p>Se realizó 1 inmueble en:</p> <p>1.-Casa de Salud Belvedere, Col. Belvedere Trabajos realizados:Cambio de piso, retiro de plafón, cambio de herrajes en muebles sanitarios, cambio de tinaco, colocación de bomba, construcción de registros, pintura interior y exterior.</p>
O2D147015	Rehabilitación de Espacio Deportivo ubicado en el Camellón de Chicoasen	0%	10,595,936.00	10,595,936.00	0.00	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D147016	Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos	50%	28,995,936.00	28,995,936.00	2,507,986.25	Se realizó 1 Deportivo en: 1.-CEFORMA U.H. FOVISSSTE, ubicado en Fuentes Brotantes Calle Hidalgo 195 Col. U. Hab. Fuentes Brotantes,Trabajos realizados:Mantenimiento general de la techumbre en la alberca, canalones internos y externos, pintura en estructura, iluminación interna, sustitución de tableros eléctricos, refuerzo a estructura metálica, cubierta anexa de policarbonato, pintura exterior, cárcamo para recolección de agua pluvial.
O2D147017	Mantener, conservar y rehabilitar 12 Bibliotecas	8%	7,665,312.00	5,000,000.00	2,162,131.06	Se realizó 1 inmueble en: 1.-Casa Frissac, ubicado en Col. Tlalpan Centro Calle: Hidalgo,Trabajos realizados: impermeabilización, instalación sanitaria, eléctrica e hidráulica, pisos, herrería y pintura.
O2D147018	Construcción y Ampliación de Infraestructura Educativa	7%	4,200,000.00	4,200,000.00	736,193.14	Se informa un avance físico promedio del: 1.- E.P. Salvador Trejo Escobedo, ubicado en el Pueblo de San Miguel Topilejo,Plaza Juárez No. 28, Pueblo De San Miguel Topilejo.con un Avance Físico del 6.85% Trabajos realizados al periodo: Trazo y nivelación, desplante de estructura metálica
O2D147019	Mantenimiento Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa	15%	25,000,000.00	25,000,000.00	10,245,782.79	Se le dió mantenimiento a 6 inmuebles de la infraestructura educativa en las siguientes escuelas: 1.- J.N. Alberto Lenz Sr, ubicado en Cda. Zaragoza S/N. Col. Miguel Hidalgo 1a Seccion, 2.-J.N. Alichumacero, ubicado Calle:Ciencia y Tecnología S/N. Col. Plan de Ayala, 3.-E.P. Martina Islas, ubicado en calle Enseñanza No. 3, Pueblo San Pedro Mártir, 4.-E.P. Fuerzas Armadas de México, ubicado en calle Reforma Agraria No. 1, Col. U.H. ISSSFAM, 5.-E.P. Lazaro Cárdenas, ubicado en calle Club Deportivo Universidad # 300, Col. Fracc. Villa Lázaro Cárdenas, 6.-Esc. Sec. No. 155, ubicado en calle: Callejón Zapote No. 148, Col. Isidro Fabela. Trabajos a realizados en todos los frentes: Impermeabilización, Instalación Sanitaria, Eléctrica e Hidraulica, Pisos, Herrería, plomería, albañilería, pintura y acabados
O2D147020	Construcción y rehabilitación de Infraestructura Social	35%	7,995,936.00	6,000,000.00	1,274,424.46	Construcción y rehabilitación de Infraestructura Social 1.-Centro de Desarrollo Integral Miguel Hidalgo (Vito Alessio Robles) ubicado en Vito Alessio No. 127, Col.Miguel Hidalgo 2da Secc Trabajos a realizados: Trabajos preliminares, excavaciones, rellenos, cimentación, estructura, albañilería,
O2D147021	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a 5 Centros de Desarrollo Social (CENDIS) dentro del perímetro delegacional	60%	5,388,938.00	3,023,584.00	1,301,129.32	Se realizaron 3 inmuebles en: 1.-Estancia Infantil Cabaña Encantada, ubicado en Calle: Chemax esquina Chicoasen, Colonia Pedregal de San Nicolás 1a Sección, 2.-Cendi El Mirador, ubicado enCalle:Tekit esquina Popolna, colonia Héroes de Padierna, 3.-Cendi Lomas Hidalgo, ubicado en Calle: Adagio s/n esquina Amatenango, Col. Lomas Hidalgo. Trabajos en los 3 CENDIS: Impermeabilización, instalación sanitaria, eléctrica e hidráulica, pisos, herrería y pintura,

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D147022	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Centros de Desarrollo Social	13%	6,276,374.00	6,276,374.00	3,533,697.81	Se realizaron 2 inmuebles en: 4.-Auditorio Tochá, ubicado en Col. Dos de Octubre, Trabajos realizados:Colocación de plafón, impermeabilización, colocación e luminarias, pintura interior, 5.- Cyber Escuela Mesa de Hornos, ubicado en Andador 4° y Andador 7° Xamiltepec, Col. Mesa Los Hornos Trabajos realizados: Cadena de concreto, reja perimetral, protecciones en ventanas, escalera marina, cambio de ventanas, pintura interior y exterior, inst. eléctrica y luminarias
O2D147023	Ampliación de Red de Drenaje	0%	1,004,064.00	1,004,064.00	0.00	
O2D147024	Construcción de Resumideros Obras Complementarias PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	0%	5,355,008.00	5,355,008.00	0.00	
O2D147025	Construir Banquetas	0%	2,677,504.00	2,677,504.00	0.00	
O2D147026	Construcción y Ampliación de Edificios Públicos PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	0%	3,012,192.00	3,012,192.00	0.00	
O2D147027	Mantener, Conservar y Rehabilitar Banquetas PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	0%	2,677,504.00	2,677,504.00	0.00	
O2D147028	Construcción de la carpeta asfáltica' PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	0%	11,379,392.00	11,379,392.00	0.00	
O2D147029	Mantenimiento y Rehabilitación a Luminarias PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	0%	6,693,760.00	6,693,760.00	0.00	
O2D147030	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Públicos PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	0%	3,681,568.00	3,681,568.00	0.00	
O2D147031	Construcción de Escalinatas PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	0%	334,688.00	334,688.00	0.00	
O2D147032	Colocación de 13 Módulos Recreativos en diversas colonias de la Delegación Tlalpan	0%	4,016,256.00	4,016,256.00	0.00	
O2D147033	Construcción de Muros de Contención en diversas colonias. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	0%	1,004,064.00	1,004,064.00	0.00	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D147034	Construcción, Rehabilitación y Adecuación de la Red de Agua Potable PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	0%	669,376.00	669,376.00	0.00	
O2D147035	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a la Infraestructura de la Red de Agua Potable PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	0%	1,004,064.00	1,004,064.00	0.00	
O2D147036	Construir y Ampliar la Infraestructura Deportiva en Tlalpan PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	0%	1,004,064.00	1,004,064.00	0.00	
O2D147037	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	0%	1,004,064.00	1,004,064.00	0.00	
O2D147038	Conservar y rehabilitar 1 Biblioteca en la delegación Tlalpan PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	0%	334,688.00	334,688.00	0.00	
O2D147039	Construcción de Infraestructura Social PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	0%	1,004,064.00	1,004,064.00	0.00	
O2D147040	Rehabilitación a Centro de Desarrollo Social PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	0%	334,688.00	334,688.00	0.00	
O2D147041	Construcción y ampliación de infraestructura de desarrollo social de 2 CEDICS en las colonias Pedregal de San Nicolás y San Pedro Mártir. DG:70	0%	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	
O2D147042	Mantenimiento y rehabilitación de 3 Centros de Desarrollo Integral y Comunitario CEDICS, en las colonias: Tepetongo, Cuchilla Padierna y Bosques del Pedregal.	0%	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	
O2D147043	Mantenimiento y rehabilitación de una Ciberescuela, en la colonia Toriello Guerra (Parque Cuauhtemoc) DG:70	0%	800,000.00	800,000.00	0.00	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D147044	Mantenimiento y Rehabilitación de 3 Deportivos: Villa Olímpica y en los Pueblos de: San Andrés Totoltepec y San Miguel Ajusco. DG:70	25%	4,639,017.00	4,639,017.00	769,336.97	1.-Deportivo San Andrés Totoltepec, ubicado en Camino Viejo a Xicalco esquina Palma, Pueblo San Andrés Totoltepec, Trabajos realizados: Pintura interior exterior y en herrería y estructura, recursos ejercidos con un Avance al periodo del 55%
O2D147045	Rehabilitación y Mantenimiento del Parque Nacional Fuentes Brotantes DG:70	0%	14,000,000.00	14,000,000.00	381,817.96	Se tienen recursos ejercidos referente al pago del Proyecto Ejecutivo : Elaboración de conjunto de planos arquitectonicos.
O2D147046	Construcción de colector para la Red Drenaje en las Colonias: Santa Úrsula Xitla y La Joya. DG:70	0%	6,500,000.00	6,500,000.00	16,249.96	
O2D147047	Construcción de la Red de Drenaje en las colonias: 1.-Miguel Hidalgo 4a. Sección, 2.- Popular Santa Teresa, 3.-Sector XVII y 4.- Pueblo de San Andrés Totoltepec. DG:70	80%	9,500,000.00	9,500,000.00	2,351,565.86	Se reporta una meta ejecutada por 0.210 kms; referente al Py 7047 DG:70 en el cual ya se han ejercido recursos esto derivado a las fuertes lluvias que han azotado en la CDMX razón por la cual se adelantaron los trabajos de la Infraestructura de drenaje para abatir los problemas de inundaciones en las Colonias reportadas en el Formato A del PY 7046 y con recursos del DG 70 está programado en el último trimestre
O2D147048	Habilitación de Espacio para la reubicación de concentraciones de comerciantes en zona I de la Demarcación.	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	
O2D147049	Mantenimiento a 5 escuelas de Nivel Básico, ubicadas en diversas colonias dentro del Perímetro Delegacional. DG:70	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	162,789.30	Se tienen recursos ejercidos referentes al DG 70 Fondo Fiscal 11170 los cuales refieren al pago de supervisión, cabe hacer mención que referente a la meta del DG 70 se regularizará mediante una afectación programática antes de que concluya el ejercicio 2017
O2D147050	Remodelación y Ampliación del Faro Tiempo Nuevo RAMO 23	100%	0.00	14,614,998.82	14,614,998.70	Remodelación y Ampliación de Faro Tiempo Nuevo ubicado en San Juan del Río s/n, Colonia Miguel Hidalgo 1ra. Sección, Trabajos realizados: construcción de cafetería, foro, modulos sanitarios, camerinos y estrados, 14 talleres: salón de baile, salos de defensa perosonal, musica,titeres, huerto urbano, pista de patinaje, cancha de futbol rapido, cancha de basquetbool, cancha de tenis, baños publicos, 8 modulos sanitarios,biblioteca,2 modulos de escaleras de emergencia, cineclub y 1 bodega.
O2D147051	Construcción del Centro de Artes y Oficios "Faro del Conocimiento Cultura Maya" RAMO 23	90%	0.00	12,166,039.92	7,429,662.82	Construcción de Centro de Artes y Oficios "Faro del Conocimiento Cultura Maya" ubicado en Calle Yobain S/N. Esquina Calle Tepakan, Colonia Cultura Maya Avance 90% Trabajos realizados: sala de computo, 2 nucleos de baños, cuarto de mantenimiento, foro, escenario al aire libre, gradas y taller grafico.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D147052	Faro del Conocimiento Xicalco RAMO 23	85%	0.00	15,263,504.52	2,396,806.67	Construcción de Espacio Cultural "Faro del Conocimiento Xicalco" ubicado en Avenida México-Ajusco No. 59 Avance 85%; Trabajos realizados: 6 talleres, 2 nucleos de baños, 1 oficina, circuito de maquinas y una ludoteca.
O2D147053	Rehabilitación de Ciclopista en la Delegación Tlalpan RAMO 23	100%	0.00	25,640,153.48	24,671,184.93	1.-Rehabilitación de la Ciclopista en la Delegación Tlalpan contrato BIANUAL 2016-2017 con el Fondo Ramo 23 Trabajos realizados:5.5 kms de vialidades, 10 cruces vehiculares, 18 pergolados (techumbres), 3 plazas (jardines, plantas endemicas, ejercitadores, juegos infantiles,, 5 resumideros, 1 jardin botanico, 21 luminarias, muros(gaviones de mamposteria), guarniciones, 18 mallas sombra, 5.5 kms andadores de concreto ecologico, 5.5 kms de reforestación, escalinatas y rampas de acceso y salida para ingreso de calles en bajadas.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D147054	Rehabilitación de los Deportivos Cantera Puente de Piedra, Constitución, San Lorenzo Huipulco y Glorieta de Vaqueritos RAMO 23	100%	0.00	11,235,898.94	9,970,024.36	<p>1.-Deportivo Constitución , ubicado en calle Constitución esq. Pino Suárez, Col. Ampl. Miguel Hidalgo Trabajos realizados: renovación de la cancha de futbol, rehabilitación de los módulos sanitarios, pintura general y rehabilitación de las luminarias en el deportivo</p> <p>2.-Deportivo San Lorenzo Huipulco, ubicado en Viaducto Tlalpan y San Juan Bosco, col. San Lorenzo Huipulco Trabajos realizados: Rehabilitación de cancha de futbol rápido, cambio de la malla ciclónica perimetral del deportivo, pintura en general al interior del deportivo, mantenimiento a los sanitarios, se fabricaron y colocaron rejas y portones de herrería, se suministró y colocó un juego infantil</p> <p>3.-Deportivo Glorieta de Vaqueritos, ubicado en Anillo Periférico Boulevard Adolfo López Mateos esq. Prolongación División del Norte Col. San Bartolo el Chico Trabajos realizados: Rehabilitación y colocación de pasto sintético en la cancha de futbol rápido y en la cancha principal, la cual será multifuncional, construcción de baños y administración, se rehabilitaron andadores y cercas perimetrales, se rehabilito el alumbrado público del deportivo y se aplicó pintura en general</p>
O2D147055	Rehabilitación de los Deportivos: San Miguel Topilejo, Xicalco y San Pedro Mártir RAMO 23	67%	0.00	12,766,998.80	12,681,779.01	<p>1.-Deportivo Xicalco, ubicado en Calle 16 de Septiembre No. 4 Pueblo San Miguel Xicalco, Trabajos realizados: Pintura en general, colocación de malla en cancha, construcción de guarniciones en acceso principal de deportivo y luminarias.</p> <p>2.-Deportivo San Pedro Mártir, ubicado en calle Dalia no.16 Esquina Mirasol, Pueblo de San Pedro Mártir, Trabajos realizados: conformación y compactación para mejoramiento de terreno para recibir pasto artificial, construcción de desagües pluviales, guarniciones, colocación de malla para protección de juegos infantiles, colocación de módulo de juego infantil, construcción de trota pista con acabado de gravilla y luminarias.</p> <p>3.-Deportivo San Miguel Topilejo, ubicado en Santa Cruz y Gaviota, Pueblo San Miguel Topilejo, Trabajos realizados. Conformación y compactación para mejoramiento de terreno para recibir pasto artificial en cancha principal, construcción de trota pista, construcción de skate park., conformación y nivelación de cancha #2 y cancha infantil, rehabilitación de muro perimetral y construcción de desagües pluviales. Avance al periodo de un 40%, tiene un convenio de ampliación de tiempo debido a conflictos</p>
O2D147056	Rehabilitación de los Deportivos: Cultura Maya, San Nicolás, Santa Teresa y Villa Coapa Supermanzana 1 RAMO 23	100%	0.00	12,422,598.48	10,707,271.58	<p>Se tienen una meta ejecutada de 3 inmuebles en:</p> <p>1.-Deportivo Cultura Maya, ubicado en la Calle Peto Mza. 18, Lt. 13, Col Cultura Maya, Trabajos realizados: Andadores de concreto en áreas diversas del deportivo, se realizó el colado de las canchas de futbol rápido, así mismo se suministró luminarias, se ejecutaron trabajos de pista de skate con rampas y elementos de acero, se reubicaron bancas y se colaron plazas.</p> <p>2.-Deportivo San Nicolás, ubicado en la calle Sinanche No. 80, Col Pedregal de San Nicolás 1ra Sección, Trabajos realizados: Se realizaron locales comerciales, se aplanaron muros perimetrales y se colocó malla ciclónica nueva, se rehabilitó y colocó pasto sintético en la cancha de futbol, se ejecutaron trabajos de un nuevo núcleo de sanitarios y se rehabilitan las canchas de frontón y basquetbol.</p> <p>3.-Deportivo Santa Teresa , ubicado en la calle Bacalán Mza. 57 Lt.3, Col. Lomas de Padierna Trabajos realizados: Conformación y compactación para mejoramiento de terreno para recibir pasto artificial, se adecuo un drenaje a base de canalón para desalzo de agua pluvial de la cancha y zonas aledañas de la cancha para no afectar el pasto artificial y se dio cerramiento con malla ciclónica</p>
O2D147057	Construcción del Centro Cultural "Faro Hornos" RAMO 23	90%	0.00	7,994,034.65	5,583,917.49	<p>Construcción del Centro Cultural "Faro Hornos" ubicado en Calle Cehuantepec casi esquina Xamiltepec, Colonia Mesa los Hornos Avance 90%</p> <p>Trabajos realizados: Circuito de maquinas, oficina de administración, escenario, 5 talleres y 2 nucleos de baños</p>

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D147058	Adecuación de la infraestructura urbana para la colocación de luminarias en las 5 zonas de la Delegación Tlalpan.	0%	0.00	2,000,000.00	0.00	
O2D147059	Trabajos de bacheo en frío en las 5 zonas de la Delegación	0%	0.00	4,012,353.00	0.00	
O2D147060	Construcción de Muro de Contención en la Col. Héroes de Padierna	0%	0.00	2,665,312.00	0.00	
O2D147061	Construcción de Líneas de Agua Potable	0%	0.00	6,433,115.00	0.00	
O2D147062	Elaboración de Proyecto de Levantamiento Físico de Necesidades y Seguimiento de las Obras del Sistema de Drenaje	0%	0.00	1,215,807.00	141,700.00	
O2D147063	Elaboración de Proyecto de Levantamiento Físico de Necesidades para la Obras Complementarias al Sistema de Drenaje	0%	0.00	216,240.00	0.00	
O2D147064	Elaboración de Proyecto de Levantamiento Físico de Necesidades para las Obras de Construcción de Red de Agua Potable	0%	0.00	362,742.00	0.00	
O2D147065	Elaboración de Proyecto de Levantamiento Físico de Necesidades y Seguimiento de las Obras del Mantenimiento a la Red de Agua Potable	0%	0.00	1,038,204.00	0.00	
O2D147066	Seguimiento de las Obras de Revestimiento Urbanización Rehabilitación de Vialidades Secundarias	0%	0.00	500,000.00	0.00	
O2D147067	Realizar 1 Estudio Ejecutivo para la elaboración de la Construcción de la Subdelegación San Miguel Ajusco	100%	0.00	213,160.00	213,160.00	Se tienen recursos ejercidos del pago del Proyecto 7067 para Realizar 1 Estudio Ejecutivo para la elaboración de la Construcción de la Subdelegación San Miguel Ajusco, el cual al tratarse de un proyecto ejecutivo con el objeto de conocer con exactitud el alcance de las obras a realizar y seguimiento de los mismos, siendo que el producto o entregable son sólo documentos de referencia, por lo cual no genera meta física alguna; por otro lado a través de un afectación presupuestal se asignaron
O2D147068	Construcción y Rehabilitación de Pavimento Asfáltico en calles de la Delegación Tlalpan, Ciudad de México.	0%	0.00	89,010,000.00	0.00	
O2D147070	Mantenimiento a Mercados (PARI PASSU)	0%	0.00	3,333,333.34	0.00	
			405,749,714.00	621,490,208.61	132,224,005.57	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D157001	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA INTERRUPTIBLE		700,000.00	700,000.00	-	
A2D157002	ADQUISICIÓN DE MOTOS PATRULLAS 250 CC TIPO CHOPPER MODELO 2017		1,000,000.00	1,000,000.00	-	
A2D157003	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO SEDAN EQUIPADOS COMO PATRULLAS MODELO 2017		5,000,000.00	5,000,000.00	-	
A2D157036	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL PARA LAS JORNADAS MÉDICAS		-	115,262.00	-	
O2D157003	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0%	19,012,602.00	19,012,602.00	-	OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
O2D157004	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE EN 15 COLONIAS	0%	22,251,436.00	22,251,436.00	-	OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
O2D157006	RENOVACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN DIVERSAS COLONIAS	92%	12,009,808.00	12,009,808.00	5,630,787.04	SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE 12,117 M2 DE BANQUETAS EN LAS COLONIAS AVIACIÓN CIVIL (AMPL) (17-012), CARACOL, CARACOL (AMPL) (17-013), ARENAL 1A. SECCIÓN (17-018), EL PARQUE (17-023), MAGDALENA MIXIUHCA (17-036), MICHOACANA (AMPL) (17-040), TRES MOSQUETEROS (17-059), VENUSTIANO CARRANZA (17-062), 20 DE NOVIEMBRE (17-066), 5TO. TRAMO DE 20 DE NOVIEMBRE (17-069), JARDÍN BALBUENA III (17-078), MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN III (17-081) Y MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN IV (17-08), EN BENEFICIO DE 30,292 HABITANTES.
O2D157012	REHABILITACIÓN DE INMUEBLES DE EDUCACIÓN BÁSICA	60%	10,000,000.00	10,000,000.00	5,930,815.44	SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO A 3 INMUEBLES DE EDUCACION BASICA, JARDIN DE NIÑOS ITZEL LUCERO (COLOCACION DE VELARIA, PRIMARIA "CEYLAN" (COLOCACION DE VELARIA), PRIMARIA "PLAN DE AYUTLA" (COLOCACION DE VELARIA), EN BENEFICIO DE 3,600 ALUMNOS.
O2D157013	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA	36%	60,000,000.00	60,000,000.00	31,375,663.68	SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE 41,100 M2 DE CARPETA ASFALTICA EN LAS COLONIAS FEDERAL, LORENZO BOTURINI, VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS, ÁLVARO OBREGÓN, MAGDALENA MIXIUHCA, JAMAICA Y PUEBLO DE LA MAGDALENA MIXIUHCA, PENSADOR MEXICANO, PEÑÓN DE LOS BAÑOS, MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN, 50. TRAMO DE 20 DE NOVIEMBRE, 20 DE NOVIEMBRE, AMPLIACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, NICOLÁS BRAVO, FELIPE ÁNGELES, MORELOS, ZONA CENTRO Y 10 DE MAYO, EN BENEFICIO DE 102,750 HABITANTES.
O2D157032	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN 14 COLONIAS	0%	-	26,113,671.00	-	OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D157036	CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL "CENDI 29" Y "BENITA GALEANA"	20%	-	17,802,000.00	1,192,233.52	OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
O2D157037	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE CULTURA AQUILES SERDÁN	2%	-	9,890,000.00	165,821.83	OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
O2D157038	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN 8 COLONIAS	0%	-	12,288,787.00	-	OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
O2D157039	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ"	0%	-	9,025,878.00	-	OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
O2D157049	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO AL MERCADO ROMERO RUBIO	0%	-	7,500,000.00	-	OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
O2D157050	OBRAS PARA LA MERCED EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	0%	-	40,000,000.00	-	OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D167001	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo	0%	271,948.00	271,948.00	0.00	Se adquirirán sillas secretariales, sillones ejecutivos, escritorios modulares, lockers, archiveros metálicos etc, que se utilizara para mejorar el servicios prestados en las Diversas áreas de esta Delegacion. (EN PROCESO DE ADQUISICIÓN)
A2D167002	Adquisición de computadoras de escritorio, lap top y equipo informatico	0%	133,000.00	133,000.00	0.00	Se adquirirán computadoras de escritorio, lap top, impresoras, no break, mismas que se utilizarán para mejorar los servicios que prestan las Diversas áreas de esta Delegación. (EN PROCESO DE ADQUISICIÓN)
A2D167003	Adquisición de equipo de computo	0%	360,000.00	360,000.00	0.00	Se adquirirán equipos informáticos que se utilizarán para mejorar el servicio prestado en las áreas, ya que los equipos con los que se cuentan actualmente han cumplido su vida útil, por lo cual se consideran equipos obsoletos, los cuales serán sustituidos con la finalidad de mejorar el servicio al público que acude diariamente.(EN PROCESO DE ADQUISICIÓN)
A2D167004	Adquisición de equipo de sonido	0%	32,000.00	32,000.00	0.00	Se adquirirán equipo sonido, sistema portatil de 400 watts dual speakers y canales mezclados para la Direccion de Fomento Economico, El equipo de sonido tiene como fin proyectar cine infantil y cultural a la poblacion de esta demarcacion como una opcion de convivencia social. (En proceso de adquisición)
A2D167005	Adquisición de equipos audiovisuales e informaticos	66%	410,000.00	410,000.00	269,062.00	Se adquieren equipos audiovisuales e informaticos para coordinacion de Comunicacion Social, El equipo audiovisual tiene como fin proyectar cine infantil y cultural a la poblacion de esta demarcacion como una opcion de convivencia social.
A2D167006	Adquisición equipo fotografico y videoprojector	57%	98,458.00	98,458.00	56,216.00	Se adquirio equipos audiovisuales para contar con evidencia fotografica y de videograbación, la cual se proyectara para que los habitantes de esta delegación conozcan los trabajos que realizan las areas de esta delegación.
A2D167007	Adquisición de equipo fotografico	43%	300,000.00	300,000.00	127,572.28	Se Adquirio equipos audiovisuales para la Coordinación de comunicacion Social contar con el fin de tener evidencia fotografica y de videograbación, la cual se proyectara para que los habitantes de esta delegación conozcan los trabajos que realizan las areas de esta delegación.
A2D167008	Adquisición de equipo de audio	0%	20,000.00	20,000.00	0.00	Se adquirirá un equipo de sonido, que será utilizado para los diferentes eventos culturales de la unidad departamental de Desarrollo Social. (EN PROCESO DE ADQUISICIÓN)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D167009	Adquisicion de 3 cuatrimotos	0%	500,000.00	500,000.00	0.00	Se adquirirán cuatrimotos para remplazar los vehiculos ya que con los que se cuentan son obsoletos mismos que ya cumplieron su vida util para la Dirección de Medio Ambiente (EN PROCESO DE ADQUISICIÓN)
A2D167010	Adquisición de 4 vehiculos tipo sedan	0%	500,000.00	500,000.00	0.00	Se adquirirán vehiculos tipo sedan, para remplazar los vehiculos ya que con los que se cuentan son obsoletos mismos que ya cumplieron su vida util en la Dirección de Turismo.(EN PROCESO DE ADQUISICIÓN)
A2D167011	Adquisición de un drone	94%	50,000.00	50,000.00	46,897.87	Adquisición de vehiculo volador no tripulado que consta de un drone que,Cubrir diferentes eventos culturales, deportivos, recreación y esparcimiento que re realizan las diferentes áreas de la delegación a favor de la población, asi como recopilar evidencia fotografica de diversas zonas de la demarcación Comunicación Social
A2D167012	Adquisicion de 5 lanchas y 6 canoas de fibra de vidrio	0%	1,830,000.00	1,830,000.00	0.00	Se Adquirirán vehiculos acuaticos para realizar diversas actividades del area como vigilancia ambiental y limpieza de canales que realiza la Dirección de Medio Ambiente. (EN PROCESO DE ADQUISICIÓN)
A2D167013	Adquisición de 5 bicicletas y 1 motoneta.	0%	41,900.00	41,900.00	0.00	Se adquirirán Bicicletas y una Motoneta, para realizar labores de gestion, asi como como traslado del personal de la Dirección de Participación Ciudadana, para tener contacto con la ciudadanía.(EN PROCESO DE ADQUISICIÓN)
A2D167014	Adquisicion de 08 motobombas, 02 fumigador y 01 parihuela	0%	315,000.00	315,000.00	0.00	Adquisición de motobombas y maquinaria para remplazar las existentes, ya que se encuentra en mal estado por antigüedad y uso diario en la Dirección de Servicios Urbanos y Protección Civil. (EN PROCESO DE ADQUISICIÓN)
A2D167015	Adquisición de motobombas	0%	85,000.00	85,000.00	0.00	Se adquirirá motobombas, para la Dirección de Servicios Urbanos para con el fin de sustituir las motobombas con la que se cuenta debido a que ya está obsoleta, esto permitirá una mejor atención a la ciudadanía. (EN PROCESO DE ADQUISICIÓN)
A2D167016	Adquisicion de motobombas para el mantenimiento de areas verdes.	0%	70,000.00	70,000.00	0.00	Se adquirirán motobombas para la Dirección de Servicios Urbanos con el fin de realizar el riego por medio de pipas a las áreas verdes de la demarcación.(EN PROCESO DE ADQUISICIÓN)
A2D167017	Adquisición de maquinaria pesada	0%	5,875,000.00	5,875,000.00	0.00	Se adquirirán Maquinaria como Retroexcavadora y mini excavadoras para que la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable puedan brindar mejor servicio a la comunidad que a diario solicita. (EN PROCESO DE ADQUISICIÓN)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D167018	Adquisición de equipos de comunicación y fotográficos.	0%	145,000.00	145,000.00	0.00	Se adquiriran equipos audiovisuales con el fin de Capturar imagenes para ser integradas a los reportes y registros de actividades realizadas en la Direccion de Turismo así mismo tener comunicación con los compañeros de campo.(EN PROCESO DE ADQUISICIÓN)
A2D167019	Adquisición de radios tranceptores	69%	210,000.00	210,000.00	145,621.76	Adquisición de radios tranceptores de 32 canales, para la Dirección de Protección Civil, Comunicación Social y Dirección de Medio Ambiente, con el fin de remplazar los equipos obsoletos para agilizar y facilitar las tareas que se realizan en el área.
A2D167020	Adquisición de 3 herramientas.	5%	32,500.00	32,500.00	1,550.69	Adquisición de multimetros y planta para soldar, Dicha herramienta es urgente, de vital importancia y necesaria, toda vez que se requiere para llevar acabo el montaje de escenografía en los distintos eventos que se realiza la Delegación Xochimilco, tales como día de muertos, mega ofrendas, día internacional del turismo entre otras.
A2D167021	Adquisición de cortasetos.	100%	17,000.00	12,170.00	12,169.56	Adquisición de equipos de jardinería, para brinar los servicios de mantenimiento de arbolado y áreas verdes ya que con los que se cuentan, se encuentra en mal estado por antigüedad para la Dirección de Participación Ciudadana.
A2D167022	Adquisición de maquinaria y equipo informático para la Dirección General de Servicios Urbanos	0%	351,000.00	351,000.00	0.00	Adquisición de equipos de jardinería e informáticos, para dar servicio a la alta demanda de los servicios de mantenimiento de arbolado y áreas verdes ya que con la que se cuenta actualmente ya que se encuentra en mal estado por antigüedad. (EN PROCESO DE ADQUISICIÓN)
A2D167023	Adquisición de 7 martillos eléctricos.	96%	30,000.00	30,000.00	28,702.30	Adquisición de martillos eléctricos que se requiere para llevar acabo el montaje de escenografía en los distintos eventos que realiza la Dirección de Medio Ambiente.
A2D167024	Adquisición de herramientas para la Dirección de Protección Civil	0%	100,000.00	100,000.00	0.00	Adquisición rotomartillos, sierras sables, cortadora de hormigón, esmeril de banco y tornillo de banco necesaria, toda vez que se requiere para llevar acabo el montaje de escenografía en los distintos eventos que realiza el área. (EN PROCESO DE ADQUISICIÓN)
A2D167025	Adquisición de 1 retroexcavadora	0%	1,828,000.00	1,828,000.00	0.00	Se adquirirá de una retroexcavadora, para se realizara la nivelación de terrenos, ollas de captación de agua pluvial en la zona cerril, limpieza de barrancas, desvanecer bancos de piedra en terrenos de labor, así mismo permitirá dar mantenimiento a los más de 180km de canales. este tipo de maquinaria facilitará la ejecución de las tareas ya mencionadas con una menor inversión de tiempo de trabajo lo cual permitirá a su vez atender más solicitudes en tiempo y forma y por lo tanto beneficiar a una mayor población de la demarcación.(EN PROCESO DE ADQUISICIÓN)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D167026	Adquisicion de bomba contra incendios	0%	100,000.00	100,000.00	0.00	Se adquirirá una bomba contra incendios para brindar apoyos de rescate en materia de protección civil en apoyo a la ciudadanía y desastres naturales.(EN PROCESO DE ADQUISICIÓN)
A2D167027	Adquisición de 1 software de diseño.	0%	100,642.00	100,642.00	0.00	Se Adquirirá un software de diseño, con el fin de actualizar los equipos informaticos con los que cuenta la direccion de Comunicación Social y así se podra dar un servicio eficaz y eficiente a la comunidad que habita en esta demarcación.(EN PROCESO DE ADQUISICIÓN)
A2D167028	Adquisicion de software	35%	600,000.00	1,700,000.00	590,788.00	Adquisición licencias antivirus, licencia delphi 10, licencia de gobierno,licencia de Windows server, licencias ontrak easy , licencias sonicall nsa y licencias analyzer reporting software con el fin de actualizados podran dar un servicio eficaz y eficiente a la comunidad que habita en esta demarcación.
A2D167030	Adquisicion de 3 motopatrullas, para el comité ciudadano barrio el rosario 13-012.	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Se adquirirán patrullas y motopatrullas, que se utilizaran como patrullas para la prevención y persecución del delito del comité ciudadano barrio el rosario 13-012.(EN PROCESO DE ADQUISICIÓN)
A2D167031	Adquisicion de 3 motopatrullas para el comité ciudadano la huichapan 13-014.	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Se adquirirán patrullas y motopatrullas, que se utilizaran como patrullas para la prevención y persecución del delito del comité ciudadano barrio la huichapan 13-014.(EN PROCESO DE ADQUISICIÓN)
A2D167032	Adquisicion de 1 patrulla tipo sedan para el comité ciudadano barrio belem 13-004.	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Se Adquirira una patrulla para la prevención y persecución del delito del comité ciudadano belem 13-004.(EN PROCESO DE ADQUISICIÓN)
A2D167033	Adquisiciones de 1 patrulla tipo sedan de cuatro puertas para el comité ciudadano joya de vargas 13-016.	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Se Adquirira patrullas para la prevención y persecución del delito del comité ciudadano joya de vargas 13-016.(EN PROCESO DE ADQUISICIÓN)
A2D167034	Adquisiciones de 1 patrulla tipo sedan para el comité ciudadano san cristobal (barr) 13-038.	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Se Adquirira una patrullas para la prevención y persecución del delito del comité ciudadano San cristobal 13-038.(EN PROCESO DE ADQUISICIÓN)
A2D167035	Adquisición de 2 patrullas para el comité ciudadano Jardines del Sur	#iDIV/0!	575,914.00	0.00	0.00	Se Adquirirá dos patrullas tipo sedan, incluyendo el equipo de comunicación, señalización visual y acústica balizamiento y corte de color modelo 2017, para el comité ciudadano Jardines del Sur 13-015.(EN PROCESO DE ADQUISICIÓN)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: O2CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D167036	Adquisicion de Equipos e Implementos para la Produccion Agropecuaria	0%	11,175,115.00	6,175,115.00	0.00	Se adquirirán tractores agrícolas estandar, tractores compactos, arados, rastras, surcadoras y empacadora rectangular de alambre, con el fin de que la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable pueda brindar apoyos de mecanización agrícola a productores de la demarcación. (EN PROCESO DE ADQUISICIÓN)
A2D167037	Adquisicion de Equipos de Tecnologia de la Informacion	0%	0.00	1,000,000.00	0.00	Se adquirirán equipos informaticos con la finalidad de brindar un mejor servicio para las necesidades de las diferentes areas administrativas que asi lo requieran. (EN PROCESO DE ADQUISICIÓN)
A2D167038	Adquisicion de Tecnologias de la informacion, radiolocalizacion y mobiliario	0%	0.00	500,000.00	0.00	Se Adquirirán mobiliario y equipo, que se utilizaran para mejorar el servicio prestado en el área, ya que los equipos con los que se cuentan actualmente han cumplido su vida útil, por lo cual se consideran equipos y mobiliario obsoletos, los cuales serán sustituidos con la finalidad de mejorar el servicio al público que acude diariamente. Direccion General Juridica y de Gobierno, Delegacion Xochimilco (EN PROCESO DE ADQUISICIÓN)
O2D167000	Proyecto Generico	0%	22,012,483.00	17,096,561.49	0.00	En proceso de reasignación del recurso en otros proyectos.
O2D167001	Estudio para dictaminar y dar seguimiento al crecimiento de los asentamientos humanos irregulares en la demarcación	0%	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	Se llevara a cabo 1 estudio de los asentamientos humanos irregulares en 200 predios, para la elaboración de un proyecto con la finalidad de limitar el crecimiento urbano por medio de un censo, así como la creación de un mapa topográfico y la realización de estadísticas de crecimiento y desarrollo urbano. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167002	Actividades relacionadas con la obra pública	54%	8,000,000.00	8,000,000.00	4,285,687.63	Se dará Atención a procedimientos de licitaciones públicas, invitaciones restringidas a cuando menos tres concursantes y adjudicaciones directas; coordinación de apoyo logístico para la recepción, revisión y tramite de estimaciones e integración de expedientes únicos de contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma ; así como la coordinación para el control de la ejecución de las mismas. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167003	Rehabilitación al sistema de drenaje.	0%	42,681,381.00	47,105,344.00	0.00	Se realizarán trabajos de mantenimiento de 3,890 metros lineales de drenaje consisten en la excavación de zanjas, colocación de cama de arena, introducción de tubería, construcción de pozos de visita, rellenos, pruebas y compactación en los Pueblos de Santa Cruz Xochitepec, Santa María Nativitas y San Luis Tlaxialtemalco, dentro del perímetro delegacional. (En Proceso de ejecución)
O2D167004	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al sistema de drenaje en diferentes calles que conforman esta Delegación en los pueblos de San Lorenzo La Cebada y San Lucas Xochimanca	0%	56,568,430.00	33,378,430.00	0.00	Se realizarán trabajos de construcción y ampliación de 3000 metros lineales consisten en la excavación: de zanjas, colocación de cama de arena, introducción de tubería, construcción de pozos de visita, rellenos, pruebas y compactación en los pueblos de San Lorenzo La Cebada y San Lucas Xochimanca, dentro del perímetro delegacional. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: O2CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D167005	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a edificios públicos	0%	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	Se realizarán trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación a edificios públicos en el Barrio San Pedro, Barrio El Rosario y Colonia La Noria dentro del perímetro delegacional. los cuales , consisten en: mantenimiento al sistema eléctrico, sistema hidro-sanitario, cambio de pisos, rehabilitación y/o cambio de cancelería, mantenimiento a la herrería en general.(EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167006	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas	33%	5,000,034.00	5,000,034.00	1,656,535.15	Se realizan trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas de las , consisten en demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra. Barrio San Pedro, ubicado dentro del perímetro delegacional.
O2D167007	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura comercial.	51%	7,069,410.00	9,069,410.00	4,642,986.10	Lse realizan trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura comercial en 7 inmuebles consisten en rehabilitación de instalación eléctrica, de albañilería y mantenimiento a elementos de herrería y cancelería en general Francisco Goitia; Cuatro embarcaderos Belem, Las Flores, Moyotepec y San Cristóbal; Plaza comercial Cuauhtémoc, Plaza comercial Nuevo León, Plaza comercial Guadalupe I. Ramírez, Mercado 44, mercado 377 dentro del perímetro delegacional
O2D167008	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias y Promoción de actividades culturales	1%	13,682,057.00	13,682,057.00	169,923.20	Se realizan trabajos de rehabilitación de vialidades secundarias, consisten en el fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica. En los 3 inmuebles: Foro cultural Quetzalcoatl etapa II, Museo Arqueologico Santa Cruz Acalpixca Etapa II (museografía) y Salón del Bosque de San Luis Tlaxialtemalco se realizarán trabajos a fin de contar con espacios culturales suficientes para el desarrollo de actividades enfocadas al elevar el nivel cultural de la comunidad y promover los usos y costumbres de la comunidad a través de espacios culturales
O2D167009	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de espacios deportivos	58%	5,280,000.00	5,280,000.00	3,069,623.09	Se realizan trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación de 3 espacios deportivos consisten en rehabilitación de baños, reconstrucción de cancha de futbol rapido, reconstrucción de dos canchas de basquetbol, rehabilitación de acceso, de reja perimetral y frontal, continuación de trotapista, colocación de ejercitadores y aplanado de canchas de fronton. Deportivo San Luis Tlaxialtemalco (calle Camelia y Lázaro Cardenas) , Módulo Deportivo y Deportivo San Luis Tlaxialtemalco (calle Calvario esq. Acueducto) dentro del perímetro delegacional.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: O2CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D167011	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de espacios deportivos.	75%	9,181,487.00	9,181,487.00	6,890,361.69	Se realizan trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación de espacios deportivos de 9 deportivos consisten en corte de piso de concreto, excavación, construcción de dados para recibir columnas de acero para techumbre, habilitación y colocación de estructura para la techumbre, construcción de cimentación, muros y losas de concreto para sanitarios y desplante para muros de frontón, aplanados y pintura; los trabajos de demolición y excavación, acarreo, cimbra y descimbra, acero de refuerzo, tubo de 3", cedula 30 y pintura de esmalte mismos que corresponden a la construcción de las rejas, así como trazo y nivelación, preparación de la superficie, renivelación de área deportiva, excavación de zanjas, construcción de dados de cimentación para recibir bases de aparatos, construcción de piso y colocación de gravilla e instalación de aparatos en la alberca. Deportivo Xochimilco, Parque Ecologico Cuemanco, Deportivo Tulyehualco, deportivo San Gregorio, San Luis, San Lorenzo, Nativitas, santa Cecilia, San Mateo Xalpa
O2D167012	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura cultural.	0%	13,703,579.00	13,703,579.00	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación en Foro Cultural quetzalcoatl etapa II, Casa del Arte Morelos etapa II, Casa de la cultura Santiago Tepalcatlalpan, Museo Arqueológico Santa Cruz Acapulco etapa II, Casa de la cultura Santa Cecilia Tepetlapan, Casa de la cultura San Mateo Xalpa, consisten en instalación y pruebas de cable en ducto especial para el equipo de computo, rehabilitación del sistema eléctrico con el cambio de lámparas, contactos, apagadores, impermeabilización de azoteas, aplicación de pintura, readecuación de oficinas con muros divisorios a base de tablaroca, colocación de loseta y sustitución de muebles sanitarios convencionales. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167013	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura educativa, dentro del perímetro delegacional	61%	16,724,141.00	16,724,141.00	10,281,054.24	Se realizan trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura educativa a 20 escuelas consisten en trazo y nivelación, cambio de pisos, rehabilitación del sistema eléctrico con el cambio de lámparas, contactos, apagadores, impermeabilización de azoteas, aplicación de pintura en muros y plafones, sustitución de muebles sanitarios convencionales. Barrio Xaltocan, La Asunción y San Pedro, Pueblo San Gregorio Atlapulco, San Luis Tlaxialtemalco y Santiago Tulyehualco, dentro del perímetro delegacional.
O2D167014	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de desarrollo social, dentro del perímetro delegacional.	0%	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	Se realizarán trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación de 3 inmuebles en San Luis Tlaxialtemalco y Santa Cruz Acapulco, dentro de la demarcación. consisten en mantenimiento a las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, impermeabilización, albañilería, mantenimiento y cambio de elementos de herrería y cancelería (En Proceso de ejecución)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D167015	Mantenimiento para reencarpetar la calle Majuelos del tramo Ponciano Arriaga a Emiliano Zapata	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Se realizarán trabajos de reencarpetado de 1,150 m2 en 1 comité ciudadano consisten en trazo y nivelación, fresado de la capa asfáltica existente, barrido manual de la superficie, aplicación de un riego de liga para lograr la adherencia del material anterior con la carpeta nueva, colocación y compactación de la carpeta asfáltica y sellado de la misma con cemento. La remoción del pavimento se realiza con una fresadora, carga y acarreo del material de la demolición de la carpeta asfáltica. Proyecto de Origen, para dar atención al proyecto ganador de la consulta ciudadana del presupuesto participativo 2017. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167016	Continuación de repavimentación hidráulica de la calle pedregal	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Se realizarán trabajos de reencarpetado de 1,150 m2 en el Comité Ciudadano Santa Cruz Chavarrieta, con clave 13-061, dentro del perímetro delegacional. consisten en: trazo y nivelación, fresado de la capa asfáltica existente, barrido manual de la superficie, aplicación de un riego de liga para lograr la adherencia del material anterior con la carpeta nueva, colocación y compactación de la carpeta asfáltica y sellado de la misma con cemento. La remoción del pavimento se realiza con una fresadora, carga y acarreo del material de la demolición de la carpeta asfáltica. Proyecto de Origen, para dar atención al proyecto ganador de la consulta ciudadana del presupuesto participativo 2017. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167017	Colocación de postes y lámparas en Avenida 5 de Mayo y alumbrado público en Barrio Xaltocan	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Se realizarán trabajos de sustitución del alumbrado público de 50 luminarias en el Comité Ciudadano Xaltocan (Barr) con clave 13-073, dentro del perímetro delegacional., se realizarán con apoyo: de una grua tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento. Proyecto de Origen, para dar atención al proyecto ganador de la consulta ciudadana del presupuesto participativo 2017. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167018	Sustitución de alumbrado público en Santiago Tulyehualco	21%	575,914.00	581,399.00	120,571.77	Se realizan trabajos de sustitución del alumbrado público de 50 luminarias en 1 comité ciudadano, se realizarán con apoyo: de una grua tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento. En el Comité Ciudadano Santiago Tulyehualco (Pblo), con clave 13-067, dentro del perímetro delegacional.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D167019	Mantenimiento de banquetas en Santa Cruz Acapulxca	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Se realizarán trabajos de mantenimiento a banquetas y guarniciones de 200 m2 en el Comité Ciudadano Santa Cruz Acapulxca (Pblo), con clave 13-060, dentro del perímetro delegacional., consisten en: la demolición de banquetas y guarniciones en mal estado, acarreo producto de la demolición, colocación de cimbra y colado de guarniciones, relleno y compactación de tepetate para alcanzar niveles de proyecto, colocación de malla electrosoldada y colado de concreto para banquetas y sellado de los pisos; así como balizamiento de guarniciones y topes. Proyecto de Origen, para dar atención al proyecto ganador de la consulta ciudadana del presupuesto participativo 2017. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167020	Sustitución de alumbrado público en Santa Crucita	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Se realizarán trabajos de sustitución del alumbrado público de 50 luminarias en 1 comité ciudadano se realizarán con apoyo de una grua tipo hiab y personal tecnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento, Proyecto de Origen, para dar atención al proyecto ganador de la consulta ciudadana del presupuesto participativo 2017. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167021	Remodelación de la plaza del pueblo San Lorenzo Atemoaya	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Se realizaran trabajos de remodelación de 1 plazuela consisten en la remodelación de jardineras, asi como restitucion de pisos en andadores deteriorados, retiro de propaganda de postes y pintura y mejoramiento de la iluminación. Proyecto de Origen, para dar atención al proyecto ganador de la consulta ciudadana del presupuesto participativo 2017. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167022	Reencarpetamiento y poda de árboles en San Gregorio Atlapulco	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Se realizaran trabajos de reencarpetado de 1,150 m2 en 1 comité ciudadano consisten en: trazo y nivelación, fresado de la capa asfáltica existente, barrido manual de la superficie, aplicación de un riego de liga para lograr la adherencia del material anterior con la carpeta nueva, colocación y compactación de la carpeta asfáltica y sellado de la misma con cemento, deshierbe de árboles y malesa perjudicial para la vía. Proyecto de Origen, para dar atención al proyecto ganador de la consulta ciudadana del presupuesto participativo 2017. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167023	Repavimentación y colocación de coladeras en la calle Amapola en Potrero de San Bernardino	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Se realizarán trabajos de repavimentación de 1,150 m2 en 1 comité ciudadano consiste en: trazo y nivelación, fresado de la capa asfáltica existente, barrido manual de la superficie, aplicacoón de riego de liga para lograr la adherencia de la materia anterior con la carpeta nueva, colocación, compactación de la carpeta asfáltica y sellado de la misma con cemento. La remocion del pavimento se realiza con una fresadora, carga y acarreo del material de la demolicion de la carpeta asfáltica, asi como la colocación, renivelacion y aumento para coladeras nuevas. Proyecto de Origen, para dar atención al proyecto ganador de la consulta ciudadana del presupuesto participativo 2017. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: O2CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D167024	Mantenimiento de la red de agua potable en la Colonia San José Zacatepec	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Se realizarán trabajos de mantenimiento a la red de agua potable y agua tratada es de 200 ML en 1 comite ciudadano consisten en trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos con tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control. Proyecto de Origen, para dar atención al proyecto ganador de la consulta ciudadana del presupuesto participativo 2017. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167025	Mantenimiento a la red de agua potable y sustitucion de la red hidráulica secundaria y tomas domiciliarias para la Col. Amp. San Marcos	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Se realizarán trabajos de mantenimiento de la red de agua potable y agua tratada de 200 ml en un comite ciudadano consisten en trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos con tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control. Proyecto de Origen, para dar atención al proyecto ganador de la consulta ciudadana del presupuesto participativo 2017. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167026	Pavimentación calle Dalia	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Se realizarán trabajos de reencarpetao de 1,150 m ² en 1 comite ciudadano consisten en: trazo y nivelación, fresado de la capa asfáltica existente, barrido manual de la superficie, aplicación de un riego de liga para lograr la adherencia del material anterior con la carpeta nueva, colocación y compactación de la carpeta asfáltica y sellado de la misma con cemento. La remoción del pavimento se realiza con una fresadora, carga y acarreo del material de la demolición de la carpeta asfáltica. Proyecto de Origen, para dar atención al proyecto ganador de la consulta ciudadana del presupuesto participativo 2017. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167027	Rehabilitación de la iluminacion por vía solar en lámparas	55%	575,914.00	581,399.00	320,958.00	Los trabajos de sustitución del alumbrado público de 50 lum en 1 comite ciudadano se realizan con apoyo de una grua tipo hiab y personal tecnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garnatizar su adecuado funcionamiento. En el Comité Ciudadano Los Cerrillos III, con clave 13-027, dentro del perímetro delegacional.
O2D167028	Mantenimiento a la red de drenaje del callejón La Colmena	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación de la red de drenaje, de 200 mm en 1 comite ciudadano consisten en excavación de zanjas, colocación de cama de arena, suministro y colocación de tubería, nivelación y sellado de la misma, construcción de pozos de visita incluyendo la colocación de brocales, relleno de tepetate y tezontle, compactación y en su caso bacheo, acarreo de material producto de excavación y limpieza de la zona. Proyecto de Origen, para dar atención al proyecto ganador de la consulta ciudadana del presupuesto participativo 2017. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: O2CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D167029	Mantenimiento de la calle Cerrada	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Se realizarán trabajos de pavimentación de 1,150 m ² en 1 comité ciudadano consisten en: trazo y nivelación , fresado de la capa asfáltica existente, barrido manual de la superficie de riego de liga para lograr la adherencia del material anterior con la carpeta nueva, colocación y compactación de la carpeta asfáltica y sellado de la misma con cemento. La remoción del pavimento se realiza con una fresadora, carga y acarreo del material de la demolición de la carpeta asfáltica. Proyecto de Origen, para dar atención al proyecto ganador de la consulta ciudadana del presupuesto participativo 2017. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167030	Mantenimiento y colocación de lámparas	26%	575,914.00	581,399.00	149,797.27	Los trabajos de sustitución del alumbrado público de 50 lum. en 1 comité ciudadano se realizarán con apoyo de una grua tipo hiab y personal tecnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garnatizar su adecuado funcionamiento. En el Comité Ciudadano Los Cerrillos III, con clave 13-027, dentro del perímetro delegacional.
O2D167031	Recuperación y rehabilitación de espacio público en el comité ciudadano Barrio 18	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Los trabajos de recuperación y renadmitación de 1 espacio público en 1 comité ciudadano consisten en reparación del kiosco, instalación de luminarias solares, sustitución de juegos infantiles por modelos que generen protección y seguridad para los niños , pisos anti-impacto, sustitución de los ejercitadores por una nueva generacion tipo spa, rellenar pista skate y colocar juegos; rehabilitación de mesas y pisos de convivencia, dar al kiosco la utilización de actividades culturales. Proyecto de Origen, para dar atención al proyecto ganador de la consulta ciudadana del presupuesto participativo 2017.(EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167032	Rehabilitacion, Conservación y cuidado del Ahuehuate	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación, conservación y cuidado del Ahuehuate de 1 comité ciudadano consiste en la colocación de una barda peerimetral, una reja de protección asi como el escombro del espacio. Proyecto de Origen, para dar atención al proyecto ganador de la consulta ciudadana del presupuesto participativo 2017. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167033	Colocar aparatos para hacer ejercicios en el pueblo San Luis Tlaxialtemalco	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Se realizarán trabajos de colocación de aparatos para ejercitarse en 1 espacio dentro de 1 comité ciudadano consisten en: renivelación de área, excavación de zanjas, construcción de dados de cimentación para recibir bases de aparatos, construcción de piso y colocación de gravilla e instalación de aparatos. Proyecto de Origen, para dar atención al proyecto ganador de la consulta ciudadana del presupuesto participativo 2017. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167034	Alumbrado en el parque	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Trabajos de sustitución del alumbrado público en parque del Comité Ciudadano Bosque Residencial del Sur (Fracc) (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167035	Caminando seguro Barrio San Marcos	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Trabajos de mantenimiento a banquetas y guarniciones en mal estado en el Comité Ciudadano San Marcos (Barrio) (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D167036	Camino seguro a la escuela en Santa María Tepepan	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Mantenimiento a banquetas y guarniciones en mal estado en el Comité Ciudadano Santa María Tepepan (Pblo) (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167037	Construcción de guarnición e instalación de ejercitadores	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Construcción de guarnición e instalación de ejercitadores en el Comité Ciudadano Guadalupe (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167038	Servicios básicos para la biblioteca José Revueltas	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Trabajos de mantenimiento a la biblioteca José Revueltas en el Comité Ciudadano Santa María Nativitas (Pblo)(EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167039	Pavimentación de la calle Fernando Celada	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Trabajos de pavimentación de la calle Fernando Celada en el Comité Ciudadano Los Cerrillos II (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167040	Mantenimiento para captación de agua pluvial para escuelas conjunto cultural y casa	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Mantenimiento para captación de agua pluvial para escuelas conjunto cultural y casa en el Comité Ciudadano Santiago Tepalcatlpan (Pblo)(EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167041	Mantenimiento de la calle Cañada.	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Mantenimiento de la calle Cañada en el Comité Ciudadano La Cañada (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167042	Mantenimiento de la red de drenaje.	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Trabajos de rehabilitación de la red de drenaje en el Comité Ciudadano La Santísima (Barr)(EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167043	Reestructuración vial del Centro de San Andrés Ahuayucan y reductor de velocidad en zona escolar.	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Trabajos de reestructuración en los sentidos viales con ayuda de colocación de señalamientos horizontal y vertical, construcción de un reductor de velocidad de concreto estampado, así como nivelación y adecuación de banquetas en el comité ciudadano San Andrés Ahuayucan (Pblo)(EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167044	Ampliación de la pavimentación de la calle de Majuelos desde Jesús Urueta hasta Emiliano Zapata.	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Trabajos de pavimentación de la calle de Majuelos desde Jesús Urueta hasta Emiliano Zapata en el Comité Ciudadano La Cebada. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167045	Construcción de paneles solares para iluminación sobre Prolongación Acueducto de Redención al entronque Antiguo Camino a Xochimilco.	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Trabajos de sustitución del alumbrado público sobre Prolongación Acueducto de Redención al entronque Antiguo Camino a Xochimilco en el Comité Ciudadano La Concha. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167046	Instalación y reparación de luminarias.	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Trabajos de instalación y reparación de luminarias en el Comité Ciudadano La Guadalupe (Barrio) (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167047	Construcción de juegos infantiles y ejercitadores.	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Trabajos de construcción de juegos infantiles y ejercitadores en el Comité Ciudadano La Noria Tepepan. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167048	Mantenimiento de reencarpamiento.	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Trabajos de reencarpamiento en el Comité Ciudadano Paseos del Sur. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167049	Reencarpamiento, mantenimiento y reparación de la vialidad calle Tequisquiapan paso principal de la Escuela Vicente Riva Palacio	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Reencarpamiento, mantenimiento y reparación de la vialidad calle Tequisquiapan paso principal de la Escuela Vicente Riva Palacio En el Comité Ciudadano La Concepción Tlacoapa (Barr. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167050	Reencarpamiento.	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Trabajos de reencarpamiento En el Comité Ciudadano San Antonio (Barrio)(EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167051	Colocación de techo y estructura metálica en la Escuela primaria Aarón Camacho López.	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Trabajos de construcción tales como: trazo y nivelación, demolición de concreto, excavaciones, elemento de reforzamiento (cadenas, castillo y dalas), muros, rellenos con tepetate, aplanados, firmes de concreto, pintura, estructura para recibir techumbre y techumbre en el Comité Ciudadano El Carmen. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: O2CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D167052	Reparación de banquetas.	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Trabajos de mantenimiento a banquetas y guarniciones en el Comité Ciudadano San Bartolo el Chico. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167053	Instalación de luminarias.	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Trabajos de sustitución del alumbrado público en el Comité Ciudadano Nativitas La Joya. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167054	Instalación de luminarias en Nativitas.	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Trabajos de sustitución del alumbrado público en el Comité Ciudadano Nativitas La Joya. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167055	Mejoramiento de juegos y dotar de equipos de ejercitación.	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Trabajos de instalación de ejercitadores en el Comité Ciudadano San Francisco Tlalnepantla (Pblo). (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167056	Iluminación ambiental.	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Trabajos de sustitución del alumbrado público en el Comité Ciudadano La Noria. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167057	Banquetas para la colonia Las Peritas.	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Trabajos de mantenimiento a banquetas y guarniciones en el Comité Ciudadano San José Las Peritas. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167058	Reencarpetamiento de calle San Lorenzo	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Trabajos de reencarpetado en calle San Lorenzo en el Comité Ciudadano San Lorenzo La Cebada II. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167059	Reencarpetamiento en la calle Privada San Lorenzo	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Trabajos de reencarpetado en la calle Privada San Lorenzo en el Comité Ciudadano San Juan Tepepan. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167060	Reencarpetamiento en San Lorenzo La Cebada	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Trabajos de reencarpetado en el Comité Ciudadano San Lorenzo La Cebada I. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167061	Reconstrucción de banquetas y guarniciones en calle Nardo.	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Trabajos de mantenimiento a banquetas y guarniciones en el Comité Ciudadano Tierra Nueva (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167063	Instalación de faroles reflectores.	21%	575,914.00	581,399.00	124,729.90	Trabajos de sustitución del alumbrado público en el Comité Ciudadano Santa Cruz Xochitepec
O2D167064	Segunda parte del proyecto de pavimentación con concreto	64%	575,914.00	581,399.00	370,605.66	Segunda parte del proyecto de trabajos de reencarpetado en el Comité Ciudadano San Pedro (Barrio)
O2D167066	Luminarias solares con postes	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Trabajos de sustitución del alumbrado público en el Comité Ciudadano San Mateo Xalpa (Pblo)(EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167068	Rehabilitación en Camellón de Avenida Acueducto.	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Trabajos de rehabilitación de camellón de Avenida Acueducto en el Comité Ciudadano San Lucas Xochimanca (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167069	Construcción rehabilitación y mantenimiento para la infraestructura sanitaria delegacional.	0%	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	Trabajos de Mantenimiento, Construcción y Rehabilitación al sistema de drenaje en San lorenzo (barrio)(EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167070	Construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de desarrollo social delegacional.	0%	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	Trabajos de Mantenimiento, Construcción y Rehabilitación Secoi Santa Cruz, Bodoquepa, La Cebada, San Luis y Cantaritos, Casita de la Ciencia, Casas de Cultura: Luis Spota, San Mateo Xalpa, San Andres, Santiago Tepalcatlalpan, Santa Cruz Acalpixca y Santa Cecilia Tepetlapa, dentro del perímetro Delegacional. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167071	Construcción, rehabilitación y mantenimiento para la infraestructura escolar delegacional.	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	Trabajos de construcción rehabilitación y mantenimiento para la infraestructura escolar Primaria Quirino Mendoza, Jardín de Niños Callialtepec, Primaria Juan de la Barrera, Primaria Mariano Galvan Rivera, Primaria Rey Tizoc, Jardín de Niños Jose Apis Devich y Secundaria No. 89 "Estado de Guerrero", dentro del perímetro Dellegacional. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: O2CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D167072	Construcción rehabilitación y mantenimiento para la infraestructura turística delegacional.	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	Trabajos en espacios públicos (embarcaderos)En el embarcadero Nativitas, Exclusa Nuevo León y Exclusa Yucatán, dentro del perímetro delegacional.(EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167073	Rehabilitación de espacios públicos del Centro Histórico de Xochimilco.	0%	0.00	4,705,837.79	0.00	Trabajos de rehabilitación en espacios públicos Jardín Juárez y Parque de la Parroquia de San Bernardino de Siena, dentro del perímetro delegacional.(EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167074	Rehabilitación y modernización de la Avenida Nuevo León	19%	0.00	37,858,920.00	7,191,917.45	Trabajos de rehabilitación y modernización de pavimentación, banquetas, guarniciones y drenaje Avenida Nuevo León, dentro del perímetro delegacional.
O2D167075	Construcción de velaria en la Escuela Primaria Prof. "Agustin Banda Sevilla"	97%	0.00	1,206,778.08	1,172,259.82	Construcción de una velaria en Escuela Primaria Prof. "Agustin Banda Sevilla", cuyos trabajos consisten en; trazo y nivelacion, excavación, colocación de dados de anclaje, colocacion de postes y colocacion de velaria, ubicada en Carretera a San Pablo s/n, San Andres Ahuayucan
O2D167076	Rehabilitación de la plaza central e infraestructura de asistencia social en Xochimilco	27%	0.00	24,317,542.65	6,620,711.36	Trabajos de rehabilitación de la plaza central ubicada Av. 16 de Septiembre s/n Barrio El Rosario
O2D167077	Reconstrucción de un edificio, para su implementación como Módulo de Asistencia social, Biblioteca, CENDI y Salón de usos múltiples	55%	0.00	28,211,933.40	15,528,081.09	Reconstrucción de un edificio, para su implementación como Módulo de Asistencia social, Biblioteca, CENDI y Salón de usos múltiples en Calle Ignacio Zaragoza s/n, Pueblo santiago Tulyehualco.
O2D167078	Rehabilitación de parque de los hombres ilustres y rehabilitación de infraestructura vial en el Centro de Xochimilco	22%	0.00	29,401,033.68	6,358,909.41	Trabajos de rehabilitación de parque de los hombres ilustres y rehabilitación de infraestructura vial en Barrio El Rosarioen el Centro de Xochimilco
O2D167079	Mantenimiento a Panteón Santa Cecilia	0%	0.00	1,788,000.00	0.00	Mantenimiento en el panteón Santa Cecilia Tepetlapa. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167081	Mejoramiento de módulo sanitario en el Jardín de niños "David Gutiérrez Peña"	0%	0.00	750,000.00	0.00	Trabajos de Desazolve de la línea de drenaje sanitario en el Jardín de niños "David Gutiérrez Peña" ubicado en Calle Tabachines entre Andador de Olmos y Andador Tabachines, colonia Ampliación San Marcos. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167082	Mejoramiento de módulos sanitarios en el Jardín de niños "Jangaskani"	0%	0.00	490,000.00	0.00	Trabajos de Desazolve de la línea de drenaje sanitario en el Jardín de niños "Jangaskani" ubicado Avenida Muyuguarda entre calles canal Alahuelitaco y Camino a la Cienega, Bo. 18. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167083	Mejoramiento de módulos sanitarios en la Escuela Primaria "Tlamachiuapan"	0%	0.00	490,000.00	0.00	Trabajos de Desazolve de la línea de drenaje sanitario en la Escuela Primaria "Tlamachiuapan" ubicada en Calle 2 de abril N-363 interior s/n, C.P. 16500 Pueblo Santa Cruz Acapulxca, entre calle calvario y cerrada 2 de abril (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167084	Mejoramiento de módulos sanitarios en la Escuela Primaria "Grecia"	0%	0.00	490,000.00	0.00	Trabajos consisten en: Desazolve de la línea de drenaje sanitario en la Escuela Primaria "Grecia" ubicada en Calle Abasolo, entre calle Cuauhtémoc y Tercera Cerrada de Abasolo, calle posterior Privada Cuauhtémoc, Pueblo Santa María Tepepan. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: O2CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D167085	Construcción de techado en área de impartición de educación física del Jardín de niños "Puntli"	0%	0.00	490,000.00	0.00	Trabajos consisten en: Construcción de zapatas aisladas para la cimentación , columnas de estructura metálica , canalon para la recolección de aguas pluviales, colocación de lámina para el arcotecho, aplicación de pintura esmalte en la estructura del Jardín de niños "Puntli" ubicada en Avenida Acueducto, entre Río Santiago y Antiguo Camino a San Mateo, posterior vaso regulador San Lucas y Unidad Habitacional "Infonavit Loreto Peña Pobre" Pueblo San Lucas Xochimilco. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167086	Construcción de techado en área de impartición de educación física en la Escuela Secundaria No. 180 "Octavio Paz"	0%	0.00	700,000.00	0.00	Trabajos consisten en: Construcción de zapatas aisladas para la cimentación , columnas de estructura metálica , canalon para la recolección de aguas pluviales, colocación de lámina para el arcotecho, aplicación de pintura esmalte en la estructura en la Escuela Secundaria No. 180 "Octavio Paz" ubicada en Calle Camino Antiguo a San Mateo entre Camino Nacional y la Presa, calle posterior Primera Cerrada Camino Nacional, Pueblo San Lucas Xochimilco. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167087	Mejoramiento de módulos sanitarios en el Jardín de Niños "Isaias Morones Escamilla"	0%	0.00	490,000.00	0.00	Trabajos de Desazolve de la línea de drenaje sanitario en el Jardín de Niños "Isaias Morones Escamilla" ubicada en Cerrada Vicente Guerrero, entre calle Cerrada Piedra de Aguila y calle Vicente Guerrero, calle posterior Moctezuma , Pueblo San Andres Ahuayucan. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167088	Mejoramiento de módulos sanitarios en el Jardín de Niños "Teuhtli"	0%	0.00	490,000.00	0.00	Trabajos de Desazolve de la línea de drenaje sanitario en el Jardín de Niños "Teuhtli" ubicado en Segunda Cerrada Santiaguito, Tercera Cerrada Antonio Aguilar, calle posterior Cerrada La Joya Colonia del Carmen, Pueblo Santiago Tulyehualco. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167089	Construcción de dos aulas en la Escuela Primaria Andrés Delgado "El Giro"	0%	0.00	1,250,000.00	0.00	Construcción de dos aulas en la Escuela Primaria Andrés Delgado "El Giro" ubicada en Calle Martires de Río Blanco entre Avenida México y Prolongación de Acueducto, calle posterior Camino a San Pablo, Colonia Huichapan. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167090	Rehabilitación de aulas en la Escuela Secundaria Técnica No. 28 "Francisco Goitia"	0%	0.00	750,000.00	0.00	Rehabilitación de aulas en la Escuela Secundaria Técnica No. 28 "Francisco Goitia" ubicada en Avenida México entre calle Prolongación División del Norte y Zacatecas, calle posterior Callejón Zacatecas, Colonia Tierra Nueva. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167091	Construcción de barda perimetral en el Jardín de Niños "TepetENCHI"	0%	0.00	400,000.00	0.00	Construcción de barda perimetral en el Jardín de Niños "TepetENCHI" ubicada en Avenida Benito Juárez entre Camino Viejo a San Lorenzo y calle Benito Juárez, calle posterior Hidalgo, Pueblo Santa María Nativitas. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167092	Construcción de barda perimetral en la Escuela Primaria "Anacleto Barcenás"	0%	0.00	750,000.00	0.00	Construcción de barda perimetral en la Escuela Primaria "Anacleto Barcenás" ubicada en Calle Emiliano Zapata No. 41 entre Segunda Privada Emiliano Zapata y Tercera Privada Emiliano Zapata, calle posterior Canal Bodoquepa Barrio La Guadalupita. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167093	Construcción de aula en el Jardín de Niños "TepetENCHI"	0%	0.00	650,000.00	0.00	Construcción de aula en el Jardín de Niños "TepetENCHI" ubicada en Avenida Benito Juárez entre Camino Viejo a San Lorenzo y calle Benito Juárez, calle posterior Hidalgo, Pueblo Santa María Nativitas. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D167094	Rehabilitación de techado en Jardín de niños "Atemoaya"	0%	0.00	200,000.00	0.00	Trabajos de Desmantelamiento de la lamina de policarbonato arectada por la intemperie, lijado y aplicación de primario anticorrosivo, aplicación de pintura y esmalte en toda la estructura , colocación de lámina de policarbonato solido traslucida y cubrejuntas colocadas con silicon y sujetas con pernos de fijación en el Jardín de niños "Atemoaya" ubicada en Calle Circuito Cuauhtémoc entre calle Miguel Ángel y calle La Herradura, Pueblo San Lorenzo Atemoaya. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167095	Construcción de techado área de impartición de educación física en el Jardín de niños "Tlahuiz"	0%	0.00	700,000.00	0.00	Construcción de techado área de impartición de educación física en el Jardín de niños "Tlahuiz" ubicado en Avenida Río Santiago interior s/n, entre calle Antiguo Camino a San Pablo y Calle Nueva, calle posterior Aquiles Serdan Pueblo Santiago Tepalcatlapan. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167096	Construcción de techado área de impartición de educación física en el Jardín de niños "Xaltocan"	0%	0.00	700,000.00	0.00	Construcción de techado área de impartición de educación física en el Jardín de niños "Xaltocan" ubicado en Calle Heliotropo esquina Hermenegildo Galeana entre calles Hermenegildo Galeana y Río San Lucas, calle posterior Camino a Nativitas, Barrio Xaltocan. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167097	Construcción de techado en área de impartición de educación física en el Jardín de niños "Xochimilco"	0%	0.00	500,000.00	0.00	Construcción de techado en área de impartición de educación física en el Jardín de niños "Xochimilco" ubicado en Callejon Chicoco entre calles primer callejon chicoco y cuarto callejon chicoco, atrás canal chicoco, Barrio La Concepción Tlacoapa. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167098	Construcción de techado área de impartición de educación física en la Escuela Primaria "Adam Mickiewicz"	0%	0.00	700,000.00	0.00	Construcción de techado área de impartición de educación física en la Escuela Primaria "Adam Mickiewicz" ubicado en Avenida Miguel Hidalgo entre calles 12 de octubre y Niños Heroes, calle posterior Morelos, Pueblo San Mateo Xalpa. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167099	Construcción de techado área de impartición de educación física en la Escuela Primaria "Herminia Ordoñez Torres"	0%	0.00	700,000.00	0.00	Construcción de techado área de impartición de educación física en la Escuela Primaria "Herminia Ordoñez Torres" ubicada en Calle Andador de Olmos, entre calles Araucarias y calle Tabachines, calle posterior Andador Tabachines Colonia Ampliación San Marcos. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167100	Construcción de techado área de impartición de educación física en la Escuela Primaria "Humberto Esparza Villarreal"	0%	0.00	700,000.00	0.00	Construcción de techado área de impartición de educación física en la Escuela Primaria "Humberto Esparza Villarreal" ubicada en Calle Martires de Río Blanco entre Avenida México y Prolongación de Acueducto, calle posterior Camino a San Pablo, Colonia Huichapan. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167101	Construcción de techado área de impartición de educación física en la Escuela Primaria "Fernando Celada"	0%	0.00	1,045,000.00	0.00	Construcción de techado área de impartición de educación física en la Escuela Primaria "Fernando Celada" ubicada en Calle Josefa Ortiz de Domínguez entre calle Hidalgo y Violeta, calle posterior Emiliano Zapata, Barrio La Asunción Tlacoapa. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167102	Construcción de techado área de impartición de educación física en la Escuela Secundaria No. 31 "Doctor Alfonso Pruneda"	0%	0.00	355,000.00	0.00	Construcción de techado área de impartición de educación física en la Escuela Secundaria No. 31 "Doctor Alfonso Pruneda" ubicada en Avenida Chapultepec s/n entre calle Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, calle Francisco I. Madero, Barrio San Juan Moyotepec. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: O2CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D167103	Construcción de techado área de impartición de educación física en la Escuela Primaria "Aarón Camacho López"	0%	0.00	700,000.00	0.00	Construcción de techado área de impartición de educación física en la Escuela Primaria "Aarón Camacho López" ubicada en Calle Simón Saldaña entre calle Miguel Aceves Mejía y calle Santiaguito, calle posterior Gonzalo Curiel, Colonia Del Carmen Pueblo Santiago Tulyehualco. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167104	Construcción de techado área de impartición de educación física en el Jardín de Niños "María Patiño Viuda de Olmedo"	0%	0.00	700,000.00	0.00	Construcción de techado área de impartición de educación física en el Jardín de Niños "María Patiño Viuda de Olmedo" ubicada en Calle Cerrada San Diego S/N, Colonia El Mirador entre calle Camino Real al Ajusco y calle Bellavista. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167105	Rehabilitación de la red de agua potable en la calle Angeles, Colonia Cristo Rey, Pueblo Santiago Tulyehualco.	0%	0.00	3,000,000.00	0.00	Rehabilitación de la red de agua potable en la calle Angeles, Colonia Cristo Rey, Pueblo Santiago Tulyehualco. Calle Angeles colonia Cristo Rey. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167108	Rehabilitación de la caseta de bombeo y caja de valvulas de la red de agua potable en el Pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa	0%	0.00	5,000,000.00	0.00	Se llevara a cabo la rehabilitación de bombeo y caja de valvulas de la red de agua potable en Calle Camino a San Pablo, Pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
TOTAL			343,111,663.00	469,436,166.09	70,233,293.29	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 PD DF Sistema para el Desarrollo Infantil de la Familia de la Ciudad de México

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A.01PF.7002	Adquisición de Inmueble para albergue	0.00%	-	4,000,000.00	-	Llevar a cabo la adquisición del inmueble ubicado en Calle Coatlicue #121 Lote 2, Colonia Santa Isabel Tola, delegación Gustavo A. Madero, con el objetivo de otorgarlo a título gratuito a la Asociación Civil "Albergue de Migrantes Hermanos en el Camino", a manera de que dicho inmueble y a través de la asociación señalada se brinden los servicios de protección integral a menores migrantes. Lo anterior, con el fin de promover acciones específicas para la protección hacia las niñas, niño y adolescentes migrantes.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04P0DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
(4)	(5)	(6)	(6)	(6)	(7)	
A04PS7003	Adquisición de Ventiladores	100%	0.00	20,000.00	19,275.12	Se adquirieron 19 Ventiladores de pared 16-18 pulgadas tres velocidades
A04PS7004	Adquisición de Torres de exhibición	100%	0.00	9,000.00	7,656.00	Se adquirieron 2 Torres de exhibición con 4 entrepaños, luz y ruedas.
A04PS7005	Adquisición de mesas plegables	100%	0.00	23,000.00	19,569.84	Se adquirieron 12 mesas plegables de 1.20 x .60 mts y 6 mesas plegables de 1.80 x .75 mts.
A04PS7002	Adquisición de Reguladores	100%	0.00	100,000.00	99,388.80	Se adquirieron 102 Reguladores de voltaje, 8 contactos, 13 minutos de respaldo complet (ERI-5-017) NO BREAK MT505, 500VA
A04PS7001	Adquisición de Licencias Informáticas	100%	0.00	300,000.00	247,392.04	Se adquirieron 85 licencias informáticas, 35 de Windows y 50 de Microsoft Office

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 05 P0 PT FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A05PT7001	Adquisición de Licencias de Software.	68.2	0.00	317,082.08	216,097.66	La Subdirección de Informática del Fondo Mixto adquirió 63 licencias (Antivirus Eset para PC), para dar continuidad a la operación de la Entidad al periodo.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07PFCH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A07PH7001	Adaptación de infraestructura pública incluyente en el edificio de General Prim No. 10, Sede del Instituto Nelson Mandela.	100	0.00	305,561.88	0.00	Adquisición de un elevador, para la adaptación de infraestructura pública incluyente en el edificio de General Prim No. 10, Sede del Instituto Nelson Mandela.
O07PH7001	Restauración del Edificio Rule.	100	0.00	4,767,595.54	3,999,999.99	Lleva a cabo la Restauración del Edificio Rule, mediante la rehabilitación integral de la fachada posterior (cristales, cancelerías, albañilerías y carpinterías); en primer nivel se realizará la colocación de pisos y la introducción de instalaciones eléctrica y de iluminación. En el patio de acceso oriente se colocarán instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de iluminación; mobiliario urbano e instalaciones de servicios para el visitante; en el cubo de elevadores se integran materiales de recubrimiento.
O07PH7002	Adecuación y rehabilitación de espacios públicos emblemáticos de la Ciudad de México. Rehabilitación de bardas y muros en espacios públicos recuperados.	100	0.00	6,008,175.00	3,941,694.83	Se llevará a cabo la adecuación y rehabilitación de bardas y muros en cuatro espacios públicos, con una superficie de 15,000 metros cuadrados, que muestran un gran deterioro afectando además de la imagen urbana del Centro Histórico, la seguridad de los peatones que transitan por estos espacios. Los trabajos consisten en: 1. Restitución de muros y bardas en mal estado o riesgo de colapso de cuatro espacios públicos. 2. Restitución de aplanados. 3. Aplicación de pintura vinílica en muros. 4. Aplicación de pintura esmalte en cortinas y herrerías. 5. Construcción de bardas en espacios con oquedades. 6. Arreglo de fuentes y mobiliario urbano fijo.
O07PH7003	Restauración del edificio gubernamental inmueble localizado en Justo Sierra No. 53-55 Centro Histórico de la Ciudad de México.	100	0.00	7,000,000.00	5,937,254.39	Se realizará la rehabilitación del inmueble gubernamental ubicado en Justo Sierra 53 y 55; que consiste en la restructuración del edificio posterior mediante la reposición de cubiertas y rectificación de la cimentación. Posteriormente los trabajos de restauración consistentes en reposición de acabados, aplanados, carpinterías herrerías, instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas e impermeabilización.
O07PH7004	Rehabilitación de la Calle Ayuntamiento.	98	0.00	20,897,554.90	16,415,608.07	Se rehabilitarán 5,225 M2 de banquetas, utilizando concreto hidráulico estamapado, se sustituirán tomas de agua potable colapsadas, tramos de drenaje, y luminarias de alumbrado público en mal estado. Se colocarán bolardos fijos sobre la banqueta, así como bancas y jardineras
O07PH7005	Rehabilitación del Mercado 2 de Abril.	60	0.00	16,030,944.96	364,546.73	Se rehabilitará el mercado 2 de abril en su estructura metálica existente, los interiores y cubiertas de la nave principal, la zona de azoteas, la fachada de la nave central, las instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de gas, y se rehabilitarán las banquetas y andadores perimetrales así como los pavimentos al interior de la nave central.
O07PH7006	Reestructuración de la Conexión Urbana San Antonio Abad Pino Suárez	80	0.00	5,934,000.00	1,812,400.43	Se llevará a cabo en 4 espacios, la construcción de 440 M2 de un skatepark, la construcción de 1,150 M2 de parque, la renovación de 6,683 M2 de pavimento base de concreto, la rehabilitación de 9,028 M2 de banquetas de concreto hidráulico estamapado, la sustitución y colocación de 83 luminarias del alumbrado público y la colocación de 542 piezas de bolardos sección tubular base de acero.
O07PH7007	Centro de Legalidad y Justicia.	65	0.00	750,000.00	264,290.09	LLevar a acabo en el inmueble del Centro de Legalidad y Justicia, ubicado en República de Brasil número 74, Colonia Centro, la instalación de un elevador, apertura de vanos en muros y losas para el paso de instalaciones y estructura portante del mismo. Naturación de azotea a través de la instalación de plataformas para desplante de cubierta vegetal, incluyendo adaptaciones en pendientes, conexiones a bajadas pluviales del inmueble e instalación eléctrica y de iluminación.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07PFCH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O07PH7008	Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación de Calles Torales en el Centro Histórico de la Ciudad de México.	100	0.00	1,248,750.00	698,481.14	Elaborar el proyecto ejecutivo, que consiste en: levantamiento topográfico; integración de planos, memorias, catálogos de precios unitarios y especificaciones, en donde se detallen los trazos, demoliciones y terracerías a ejecutar, altimetrías, secciones longitudinales y transversales, despiece de pavimentos, ubicación y especificaciones de elementos de señalización, vegetación, mobiliario urbano y cruces seguros. Se incluyen planos, memorias de cálculo y especificaciones de ingenierías hidráulicas, sanitarias, alumbrado público, infraestructura ciclista y balizamiento.
O07PH7009	Rehabilitación de Calles Torales en el Centro Histórico de la Ciudad de México.	25	0.00	42,457,500.00	7,608,024.04	Se llevará a cabo la rehabilitación de 12,581.58 M2 de banquetas, trabajos de renovación de pavimentos, atención de infraestructuras puntuales (fugas, colapsos parciales, registros) y complementación de la vegetación, nueva señalización y balizamiento, reforzamiento del alumbrado público, amueblamiento urbano y colocación de infraestructura ciclista, en las calles de República de Brasil y República de Cuba.
O07PH7010	Sede de la Asunción en lenguas indígenas Mina No. 150.	100	0.00	735,000.00	735,000.00	Llevar a cabo la rehabilitación del inmueble ubicado en la calle de Mina No. 150, que consiste en cambiar pisos en Planta Baja y segundo nivel, se reponen muros, aplanados y pintura; se colocarán instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas. En pasillos generales se rehabilitarán muros colocando repellados y acabados finales. En la fachada se reintegran elementos estructurales como castillos y cadenas para sujetarla nuevamente a la estructura del edificio; se reintegran mosaicos, canceles y cristales faltantes o dañados. Se restauran las herrerías, huellas y mosaicos de las escaleras y se restaura la fuente histórica.
O07PH7011	Manzanares No. 25	0	0.00	2,998,404.46	0.00	En el inmueble de Manzanares No. 25 se llevará a cabo el retiro y demolición de losas de concreto armado que afectan la estabilidad del edificio y que se encuentran totalmente fracturadas; apuntalamientos para soportar las áreas de trabajo y aquellas que se encuentran comprometidas estructuralmente. Se retiran las vigas de madera podridas y se reintegran totalmente las cubiertas en varias habitaciones, mediante el sistema de viguería de madera, terrado y enladrillado, y se coloca impermeabilizante por encima de estas áreas. Se consolidan y reintegran materiales en muros de las habitaciones rehabilitadas en esta etapa, utilizando materiales tradicionales acordes con los métodos de construcción originales del edificio utilizando tepetate, tabique y piedra; se consolidan pretilas y se inyectan grietas en muros para evitar fallas estructurales.
O07PH7012	Centro Cultural y Artesanal Indígena de la Ciudad de México	0	0.00	7,892,000.00	0.00	Se realizarán trabajos en el inmueble ubicado en República de Honduras No. 1 para albergar el Centro Cultural y Artesanal Indígena de la Ciudad de México, para ajustar el proyecto ejecutivo de acuerdo con encuestas y asambleas que ha realizado la Secretaría de Gobierno con los artesanos; los trabajos de rehabilitación incluyen el tratamiento de la estructura, desmontaje de instalaciones y elementos arquitectónicos obsoletos, impermeabilización, reubicación del núcleo de escaleras, mejoramiento de circulaciones para dar accesibilidad universal, reforzamiento de muros, sustitución de cancelerías y carpinterías; renovación de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de gas; renovación de acabados y pisos; adecuación de áreas de exhibición y venta, incluyendo el amueblamiento adherido al inmueble.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07PFCH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O07PH7013	Habilitación de cinco inmuebles públicos para el ordenamiento del comercio popular en el Centro Histórico de la Ciudad de México.	0	0.00	20,000,000.00	0.00	Habilitar cinco inmuebles públicos para el ordenamiento del comercio popular, los trabajos incluyen conformación o reforzamiento de cimentaciones, construcción y adecuación de estructuras de acero, construcción de muros interiores, habilitación de áreas comerciales, conformación de núcleos sanitarios, incorporación de circulaciones horizontales y verticales; instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y de gas, así como rehabilitación o habilitación de fachadas, cubiertas y acabados. Asimismo, se consideran los servicios relacionados con la obra pública consistentes en la supervisión técnico - administrativa, lo que permitirá dar un seguimiento oportuno de los trabajos, verificar la calidad de los materiales y de los procesos constructivos, así como vigilar el cumplimiento de alcances y el programa de trabajo establecido.
S/N	Servicios relacionados con la obra pública relativos a la elaboración del Proyecto ejecutivo para la Rehabilitación del inmueble ubicado en la calle de Mesones número 27	100	0.00	67,191.91	67,191.91	Se pago una adefa del ejercicio 2016 para los servicios relacionados con la obra pública relativos a la elaboración del Proyecto ejecutivo para la Rehabilitación del inmueble ubicado en la calle de Mesones número 27 para el ordenamiento del comercio popular en el Centro Histórico.
			0.00	137,092,678.65	41,844,491.62	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O10PM7001	Proyecto para la Prestación de Servicios de Trenes para la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.	61%	1,978,050,655.00	2,045,171,853.20	1,246,239,904.50	Prestación de Servicio de Trenes, para la Línea 12, dando seguimiento al desarrollo del diseño, fabricación y mantenimiento de trenes férreos, a fin de contar con un lote de material rodante que permita atender la demanda esperada en las 20 estaciones que conforman la Línea 12.
A10PM7002	Adquisición de 15 trenes de 9 carros de rodadura neumática para la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México.	0%	862,500,000.00	862,500,000.00	0.00	Adquisición de trenes con características específicas de diseño y fabricación de rodadura neumática con formación de 9 carros. Estos trenes contarán con equipos de última tecnología, lo cual implica ahorros de energía en la operación y mantenimiento.
A10PM7001	Adquisición de refacciones para el mantenimiento Mayor por Sistema a un lote de 45 trenes NM-02.	0%	288,000,000.00	288,000,000.00	0.00	Adquisición de refacciones diversas para mantenimiento y buen funcionamiento del sistema de tracción de frenado, pilotaje automático, generación de aire, sistema de captación de aire y suspensión primaria, que serán utilizadas en los 45 trenes modelo NM-02 que se encuentran fuera de operación.
O10PM7003	Realizar obras de renovación de estaciones en la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	64%	200,000,000.00	184,628,086.20	117,554,291.75	Sustitución de canalizaciones y cableado deteriorados, instalación de luminarias ahorradoras de energía, renovación de torniquetes de entrada y salida, rehabilitación o sustitución de cámaras, renovación de taquillas, rehabilitación de instalaciones hidrosanitarias y renovación de muros, pisos y plafones.
A10PM7011	Adquisición de equipos de generación eléctrica, ferroviario y comunicación para la operación y mantenimiento a las instalaciones fijas de la Red del STC.	0%	221,694,570.00	175,694,570.00	0.00	Se realizará la adquisición de dresinas de mantenimiento, equipos de comunicación central de intercomunicación P/8 abonados MCA, TOA y equipos relativos a interruptores unipolar, interruptores de aislamiento, interruptores de tramo protección, tableros de mediana tensión, interruptores de corriente directa y unidades compactas de 3 funciones.
A10PM7012	Adquisición de refacciones ferroviarias para el mantenimiento de material rodante de la Red del STC.	0%	125,600,000.00	161,600,000.00	0.00	Se realizará la adquisición de refacciones (resortes, soportes, flexiblock, escobillas, discos de freno, ruedas acabadas, asientos de conductor, pantógrafos, bastidores, rodamientos y cilindros de freno).

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O10PM7004	Ejecución de obras de conservación, mantenimiento y sustitución en la infraestructura de la Red del STC.	41%	50,000,000.00	36,174,857.18	14,817,413.66	Ejecución de obras consistentes en la mantenimiento de canal cubeta, cárcamos y drenajes de las Líneas de la Red, conservación y mantenimiento de estaciones y edificios, renovación de baños y sustitución de calderas en Líneas 1, 2, A y B.
O10PM7005	Obras de mantenimiento, renovación, sustitución, tratado, sellado; y rehabilitación de la infraestructura de la Red del STC.	0%	160,000,000.00	124,000,000.00	0.00	Ampliación de Talleres La Paz, de la Línea A. Mantenimiento a fosas. Sustitución y reparación de rejillas en estructuras de ventilación. Sustitución de canalones, techumbres y bajadas de agua pluvial. Colocación de techumbre en túnel en la interestación Mixiuhca-Velódromo Línea 9. Corrección del trazado y perfil de la vía incluyendo corrección de medidas geométricas, sustitución de balasto, durmientes, aisladores, aparatos de dilatación y canaletas. Tratado y sellado e inyección de filtraciones en diversas estaciones de la Red del STC. Rehabilitación de bases o macizos de concreto armado plintos.
O10PM7006	Renovación de la estación Pino Suárez de las Líneas 1 y 2 del Sistema de Transporte Colectivo	29%	100,000,000.00	100,000,000.00	29,218,686.14	Renovación de la estación Pino Suárez consiste en: rehabilitación de cárcamos, instalaciones eléctricas, del sistema de sonorización y voceo, de las permanencias de peaje y de vigilancia y reconstrucción de taquillas; así como sustitución de torniquetes, luminarias, cableado, pisos y plafones.
O10PM7007	Proyecto integral (quinta etapa) para resolver la accesibilidad a personas con discapacidad a base de elevadores en estaciones de la Red del STC	95%	0.00	27,230,635.83	25,799,582.83	Instalar elevadores y rampas de acceso en 8 estaciones con mayor flujo de usuarios y usuarias; como se menciona a continuación: Xola, Universidad, Copilco, Zapata, Etiopía, Lindavista, Deportivo 18 de Marzo y Coyuya, para facilitar acceso y desplazamiento dentro de las instalaciones a personas con discapacidad o que requieren hacer uso de ellas.
O10PM7008	Obras de drenaje para mitigar los riesgos de inundación al Sistema de Transporte Colectivo.	91%	0.00	26,027,687.35	23,722,963.93	Restituir las condiciones de funcionamiento del drenaje de la Línea "A" consistentes en la instalación de tubería de polietileno de alta densidad, incluyendo cortes, demoliciones, excavaciones, relleno y restitución de la carpeta asfáltica, en la zona de vías del tramo ubicado sobre la avenida Puebla entre las estaciones Santa Martha y Los Reyes de la Línea "A".

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
010PM7009	Obras de mantenimiento y rehabilitación de vías de las Líneas 9 y "A".	15%	0.00	93,460,500.00	13,892,301.42	Ejecución de obras consistentes en el mantenimiento y rehabilitación de vías de las Líneas 9 y "A", que incluye: sustitución de balasto degradado, contaminado y/o cementado, sustitución de aisladores y pernos tirafondo, la corrección del trazo y perfil de vía y sustitución de balasto de riel.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 PD EA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A13PA7001	Adquisición de Aires Acondicionados Portátiles	10	-	50,750.00	39,440.00	Se adquirieron 10 aires acondicionados portátiles a fin de contar con una infraestructura mobiliaria suficiente que permita acondicionar los espacios para el adecuado desarrollo de las actividades académicas.
A13PA7002	Adquisición de equipo móvil	1	-	30,000.00	0.00	Tiene como finalidad adquirir un equipo móvil iPad Pro para contar con una infraestructura tecnológica que agilice la consulta y presentación de información digital que permita desarrollar formas de trabajo colaborativo que posibiliten el acceso al conocimiento y al crecimiento en materia de TICs.
A13PA7003	Adquisición de licencia para equipo firewall	1	-	28,000.00	0.00	Tiene como finalidad adquirir licencia para equipo informático Firewall FortiGate 110C, a fin de garantizar un buen funcionamiento del equipo y así contar con medidas de seguridad informática en la Red Local de esta Entidad.
A13PA7004	Adquisición de software	56	-	340,000.00	0.00	Tiene como finalidad adquirir licencias de office para equipo de cómputo, a fin de garantizar un buen funcionamiento de los equipos informáticos que constantemente están en uso por el personal que labora en esta Entidad.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A26PP7001	Adquisición de instrumental médico para la Clínica de Odontogeriatría.	0	3,096,000.00	1,240,403.38	0.00	Es indispensable la adquisición de Instrumental Médico solicitado para la Clínica de Odontogeriatría correspondiente a la Jurisdicción Sanitaria Iztapalapa, para cubrir las necesidades diarias de trabajo, cuya finalidad es contar con los bienes para que el personal pueda estar en la posibilidad de brindar un Servicio Médico de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
A26PP7005	Adquisición de Equipo Médico para la Clínica de Autismo ubicada en el Centro de Salud Dr.Galo Soberón y Parra Jurisdicción Sanitaria Azcapotzalco.	0	0.00	1,855,596.62	0.00	Es indispensable la adquisición del Equipo Médico para la Clínica de Autismo correspondiente a la Jurisdicción Sanitaria Azcapotzalco, actualmente no existen medios efectivos para prevenir el autismo, tan pronto como se diagnostique el autismo en los niños, la intervención temprana debe comenzar con programas eficaces, enfocados en el desarrollo de habilidades de comunicación, tematización, funciones interactivas, estimulación olfativa, tacto, sonido, actividades de gesticulación, motricidad, coordinación, motoras y conocimientos socialización y cooperativas en los SSDPE
A26PP7007	Adquisición de mobiliario, equipo eléctrico e informático, para su distribución en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.	0	0.00	503,000.00	0.00	Es indispensable la adquisición del Mobiliario, Equipo Eléctrico e Informático, para satisfacer las necesidades básicas que permitan coadyuvar a la realización eficaz y eficiente de los Programas: Salud Bucal, Tuberculosis, Vigilancia por Laboratorio, Salud Reproductiva, Seguridad Vial, Cáncer en la Infancia y la Adolescencia en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal
A26PP7008	Adquisición de equipo recreativo, industrial, médico y de Laboratorio, para su distribución en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.	0	0.00	2,622,170.61	0.00	Es indispensable la adquisición del Equipo Recreativo, Industrial, Médico y de Laboratorio, para satisfacer las necesidades básicas que permitan coadyuvar a la realización eficaz y eficiente de los Programas: Diabetes, Salud Bucal, Dengue, O-RCV, Cáncer de la Mujer, Tuberculosis, Vigilancia por Laboratorio, Salud Reproductiva, Seguridad Vial, Cáncer en la Infancia y la Adolescencia en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal
A26PP7009	Adquisición de Equipo Médico para el Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua.	100	0.00	610,000.00	610,000.00	Es indispensable la adquisición del Equipo Médico para el Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua de la Jurisdicción Sanitaria Cuauhtémoc, cuya finalidad es contar con los bienes correspondientes que nos permitan brindar un Servicio Médico de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A26PP7011	Adquisición de aspersoras agrícolas para su distribución en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.	0	0.00	13,000.00	0.00	Es necesaria la compra del equipo industrial para llevar a cabo las acciones de fumigación para el control de plagas con el fin de mantener los inmuebles con el menor porcentaje de fauna nociva en beneficio del personal y de la población que acude a los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
A26PP7014	Adquisición de escalera, mobiliario y equipo administrativo para su distribución en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.	100	0.00	247,780.20	247,780.20	Es indispensable la adquisición de la Escalera el Mobiliario y del Equipo Administrativo para cubrir la falta de equipamiento, cuya finalidad principal es cumplir con las necesidades básicas administrativas que día con día se realizan en beneficio de la población que acude a los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
A26PP7015	Adquisición de obturadores médicos para su distribución en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.	100	0.00	179,579.06	179,579.06	Es indispensable la adquisición del Equipo Médico para cubrir la falta de equipamiento, cuya finalidad principal es cumplir con las necesidades básicas que nos permitan brindar una Atención Médica de Calidad Integral en beneficio de la población que acude a los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
A26PP7016	Adquisición de equipo médico, para su distribución en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.	0	0.00	2,872,000.00	0.00	Es indispensable la adquisición del Equipo Médico, para satisfacer las necesidades básicas que permitan coadyuvar al Sistema de Protección Social en Salud la realización eficaz y eficiente, con ello brindaremos una Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
A26PP7018	Adquisición de equipo informático para el área de nóminas.	0	0.00	185,628.42	0.00	Es indispensable la adquisición del Equipo Informático solicitado por la Coordinación de Recursos Humanos para el Área Nóminas, para solventar las necesidades de la producción de Nómina de pago de los trabajadores del Organismo, cuya finalidad es contar con los bienes para que el personal del área solicitante pueda estar en la posibilidad de realizar su trabajo día con día en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
A26PP7020	Adquisición de mobiliario, equipo recreativo e instrumental médico para su distribución en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.	73	0.00	340,381.24	246,948.26	Es indispensable la adquisición del Mobiliario, Equipo Recreativo, Médico y de Laboratorio para cubrir la falta de equipamiento, cuya finalidad principal es cumplir con las necesidades básicas que nos permitan brindar una Atención y Servicio Médico de Calidad Integral en beneficio de la población que acude a los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A26PP7021	Adquisición de equipo recreativo y médico para la Clínica de Diabetes de Iztapalapa.	0	0.00	101,386.28	0.00	Es indispensable la adquisición del Equipo Recreativo y Médico solicitado para la Clínica Especializada en Diabetes de Iztapalapa, para cubrir las necesidades requeridas por falta de equipamiento esto nos permitirá brindar un Servicio Médico de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
A26PP7023	Adquisición de equipo médico para la Clínica de Geriatria de Iztacalco.	0	0.00	7,540.00	0.00	Es indispensable la adquisición del Equipo Médico solicitado para la Clínica de Geriatria de Iztacalco, para cubrir las necesidades requeridas por falta de equipamiento esto nos permitirá brindar un Servicio Médico de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
A26PP7026	Adquisición de equipo médico-laboratorio y mobiliario, para su distribución en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.	0	0.00	660,297.54	0.00	Es indispensable la adquisición del Equipo Médico-Laboratorio y Mobiliario, para satisfacer las necesidades básicas que permitan coadyuvar a la realización eficaz y eficiente de los Programas: prevención y control del sobrepeso, obesidad, diabetes, así mismo para las UNEME's EC, en unidades de salud y laboratorio de citopatología de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 31 PA MF FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A31PA7004	ADQUISICIÓN DE UNA FUENTE DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA	100.0	0.00	105,000.00	88,755.29	ADQUISICIÓN DE UNA UNIDAD UPS PARA PROTECCIÓN DE LOS SERVIDORES DEL MUSEO.
A31PA7005	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO					
		100.0	0.00	12,300.00	7,447.43	ADQUISICIÓN DE 1 GABINETE UNIVERSAL, 1 VENTILADOR TORRE Y 1 LÁMPARA TÁCTICA DE MANO.
		0.0	0.00	132,000.00	0.00	ADQUISICIÓN PROGRAMADA DE 1 ROUTER PARA RED NIBA, 4 ACCESS POINT, 8 NO BREAK, 4 TABLETS Y 47 LICENCIAS ANTIVIRUS, SE REALIZARÁ EN FECHA PRÓXIMA, UNA VEZ OBTENIDAS LAS AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA ELLO.
		100.0	0.00	5,300.00	2,599.00	ADQUISICION DE 1 PLANCHADORA INDUSTRIAL.
		20.0	0.00	109,500.00	10,724.46	SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE UN LENTE PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA. ESTÁN EN TRÁMITE DE AUTORIZACIONES LAS ADQUISICIONES DE 2 MONITORES DE 43" Y 2 MONITORES DE 40".
		0.0	0.00	57,000.00	0.00	LA ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SE REALIZARÁ EN FECHA PRÓXIMA, UNA VEZ OBTENIDAS LAS AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA ELLO.
		46.8	0.00	300,000.00	140,284.00	LA ADQUISICIÓN DE 45 BIENES ARTÍSTICOS (VARIADOS) SE HA VENIDO REALIZANDO SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y PARA INCREMENTAR EL ACERVO DEL MAP.
		100.0	0.00	10,200.00	8,868.25	ADQUISICIÓN DE 1 LIJADORA DE BANDA Y 1 MULTIPRO DREMEN PARA CORTAR Y PULIR.
	TOTAL URG		0.00	731,300.00	258,678.43	

