

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 03 CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A01D37001	Proyecto Bicentenario "Ciudad Segura II", Ampliación del Sistema Multidisciplinario con Sensores para los Centros del C5.	100.0	1,127,000,000.00	1,127,000,000.00	1,014,801,833.13	Adquisición, instalación y puesta en operación de 7,000 Sistemas Tecnológicos de Video Vigilancia (STVS), adicionales para ampliar la cobertura del Proyecto Bicentenario Ciudad Segura, a ubicarse estratégicamente en las 16 Delegaciones Políticas de la Ciudad de México. El Sistema Tecnológico de Video Vigilancia (STV) se compone de dispositivos de visualización y audio digital, incluyendo dispositivos de comunicación IP (Internet protocol) para la transmisión de video, voz y datos para su almacenamiento y procesamiento con la finalidad de desplegar el flujo de video y datos en el despacho del correspondiente Centro de Comando Control.
A01D37002	Adquisición de un Sistema para el Fortalecimiento del C5 con la incorporación y migración de LOCATEL y los servicios que la integran, para la prestación de servicios integrales.	100.0	46,500,000.00	117,310,249.84	71,780,097.51	Adquisición de un sistema para la integración espacial, funcional y operativa de LOCATEL al C5 para lograr el fortalecimiento de los servicios que actualmente se brindan a la población, para ello en primera instancia, es requerido migrar Locatel al inmueble Sede del C5 y la realización de modificaciones a los Sistemas de Fuerza, Clima, Cableado Estructurado, así como principalmente llevar a cabo el equipamiento tecnológico que permita una adecuada integración funcional y operativa al C5. Con la integración de los servicios de LOCATEL a las líneas de emergencias 066 (ahora 9-1-1) y Denuncia anónima 089, se brindará a los habitantes de la ciudad de México y el área conurbada cuyo universo flotante oscila en los 20 millones de personas, un servicio integral de atención y reacción de emergencias diversas que requieran la derivación inmediata de patrullas, ambulancias, bomberos, etc., así como de información de instituciones, trámites y servicios y asesorías profesionales jurídicas, médicas, nutricionales, psicológicas y veterinarias.
A01D37003	Renovación de 1,500 Sistemas Tecnológicos de Video Vigilancia por Obsolescencia Tecnológica	100.0	0.00	464,025,000.00	229,785,861.46	Adquisición, instalación y puesta en operación de 1,500 Sistemas Tecnológicos de Video Vigilancia que sustituyen a los sistemas instalados entre 2009 y 2012, y su integración a un sistema de gestión de video que cumpla en su totalidad con los estándares y características solicitados en la norma técnica y que coadyuve en la operación de atención de emergencias de la población.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A.01PF.7001	Adquisición de mobiliario de oficina y estantería	0.00%	2,546,651.00	1,104,568.00	0.00	Se llevará a cabo la adquisición de mobiliario y estantería adecuada para equipar los Centros de acción preventiva para personas en riesgo de vivir en calle, y así dar continuidad al proyecto Home Base, el cual es operado por la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez y Desarrollo Comunitario.
A.01PF.7002	Adquisición de Inmueble para albergue	0.00%	0.00	4,000,000.00	0.00	Llevar a cabo la adquisición del inmueble ubicado en Calle Coatlicue #121 Lote 2, Colonia Santa Isabel Tola, delegación Gustavo A. Madero, con el objetivo de otorgarlo a título gratuito a la Asociación Civil "Albergue de Migrantes Hermanos en el Camino", a manera de que dicho inmueble y a través de la asociación señalada se brinden los servicios de protección integral a menores migrantes. Lo anterior, con el fin de promover acciones específicas para la protección hacia las niñas, niño y adolescentes migrantes.
A.01PF.7004	Adquisición de Equipo de Cómputo y audiovisual	12.80%	0.00	889,815.00	114,086.00	La adquisición de equipo de cómputo y audiovisual adecuado para equipar los Centros de acción preventiva para personas en riesgo de vivir en calle, y así dar continuidad al proyecto Home Base, el cual es operado por la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez y Desarrollo Comunitario.
A.01PF.7005	Adquisición de Mobiliario Educativo y Recreativo	0.00%	0.00	302,268.00	0.00	Contar con mobiliario, equipo educativo y recreativo adecuado para equipar los Centros de acción preventiva para personas en riesgo de vivir en calle, y así dar continuidad al proyecto Home Base, el cual es operado por la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez y Desarrollo Comunitario.
A.01PF.7006	Adquisición de Equipo e Instrumental médico y de Laboratorio	0.00%	0.00	250,000.00	0.00	Se llevará a cabo la adquisición de equipo médico e instrumental médico y de laboratorio necesario, para equipar los Centros de acción preventiva para personas en riesgo de vivir en calle, y así dar continuidad al proyecto Home Base, el cual es operado por la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez y Desarrollo Comunitario.
						Se realizará la adquisición de cámaras de vigilancia, para

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A.01PF.7007	Adquisición de Grabadores de Video Digital para CADI'S	0.00%	0.00	583,927.00	0.00	equipar los 35 Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil del DIF CDMX, lo cual permitirá fortalecer las medidas de seguridad destinadas al cuidado y atención de los derechohabientes del servicio, así como garantizar que los derechos de las niñas y niños no sean vulnerados con actos u omisiones del personal responsable.
A.01PF.7008	Adquisición de Equipo médico y de rehabilitación	0.00%	0.00	4,618,986.60	0.00	Se llevará a cabo la adquisición de nuevos equipos de rehabilitación y equipo médico necesario, para fortalecer y garantizar los servicios de rehabilitación integral con calidad y calidez a la población con discapacidad en las 7 Unidades Básicas de Rehabilitación del DIF-CDMX.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CO 01 SECRETARÍA DE GOBIERNO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02017000	Adquisición de radio tetra	0.0	21,212,240.00	0.00	0.00	Se realizó la readeacuación de los recursos federales conforme a la estructura programática del FASP 2017.
A02017003	Adquisición de equipo administrativo, audiovisual y eléctrico	0.0	60,000.00	60,000.00	0.00	Se llevaron las acciones administrativas para la adquisición de los bienes
A02017004	Adquisición de equipo y aparatos audiovisuales	0.0	370,000.00	370,000.00	0.00	Se llevaron las acciones administrativas para la adquisición de los bienes
A02017005	Adquisición de vehiculo	0.0	190,000.00	190,000.00	0.00	Se llevaron las acciones administrativas para la adquisición de los bienes
A02017006	Adquisición de equipo de aire acondicionado	0.0	716,200.00	716,200.00	0.00	Se llevaron las acciones administrativas para la adquisición de los bienes
A02017007	Adquisición de equipo de localización satelital	100.0	150,000.00	150,000.00	148,769.04	Se llevaron las acciones administrativas para la adquisición de los bienes
A02017008	Adquisición de equipo generadores de corriente	0.0	100,000.00	0.00	0.00	Se están llevando acabo las acciones administrativas correspondientes para la adquisición de los bienes.
A02017009	Adquisición de herramientas	0.0	15,000.00	15,000.00	0.00	Se llevaron las acciones administrativas para la adquisición de los bienes
A02017010	Adquisición de equipo contra incendio	0.0	200,000.00	0.00	0.00	Se están llevando acabo las acciones administrativas correspondientes para la adquisición de los bienes.
A02017011	Adquisición de software	0.0	700,000.00	700,000.00	0.00	Se llevaron las acciones administrativas para la adquisición de los bienes
A02017012	Adquisición de diverso equipo administrativo	99.9	311,460.00	311,460.00	311,059.92	Se están llevando acabo las acciones administrativas correspondientes para la adquisición de los bienes.
A02017014	Adquisición de vehículos de traslado	45.0	0.00	4,640,871.16	2,088,871.16	Se están llevando acabo las acciones administrativas correspondientes para la adquisición de los bienes.
A02017015	Adquisición de computadora PC de escritorio	0.0	0.00	24,728.84	0.00	Se están llevando acabo las acciones administrativas correspondientes para la adquisición de los bienes.
A02017016	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina	95.0	0.00	3,244,440.00	3,082,891.65	Se están llevando acabo las acciones administrativas correspondientes para la adquisición de los bienes.
A02017017	Adquisición de Teléfonos Secretariales	99.6	0.00	288,960.00	287,707.84	Se están llevando acabo las acciones administrativas correspondientes para la adquisición de los bienes.
A02017018	Adquisición de Ventiladores de Pedestal	100.0	0.00	291,600.00	291,561.36	Se están llevando acabo las acciones administrativas correspondientes para la adquisición de los bienes.
A02017019	Adquisición de Equipo de Computo e Informático	0.0	0.00	300,000.00	0.00	Se están llevando acabo las acciones administrativas correspondientes para la adquisición de los bienes.
A02017020	Adquisición de Equipos de Rayos x	100.0	0.00	3,600,000.00	3,598,376.82	Se están llevando acabo las acciones administrativas correspondientes para la adquisición de los bienes.
A02017021	Adquisición de Vehículos	100.0	0.00	600,000.00	599,720.00	Se están llevando acabo las acciones administrativas correspondientes para la adquisición de los bienes.
A02017022	Adquisición de vehiculos de traslado	98.3	0.00	6,375,000.00	6,266,613.48	Se están llevando acabo las acciones administrativas correspondientes para la adquisición de los bienes.
A02017023	Adquisición de Radios Portátiles	81.8	0.00	4,100,000.00	3,355,088.81	Se están llevando acabo las acciones administrativas correspondientes para la adquisición de los bienes.
A02017024	Adquisición de Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión	0.0	0.00	13,428,000.00	0.00	Se están llevando acabo las acciones administrativas correspondientes para la adquisición de los bienes.
A02017025	Adquisición de estaciones de Enrolamiento Criminal (AFIS) Biométrico.	0.0	0.00	6,000,000.00	0.00	Se están llevando acabo las acciones administrativas correspondientes para la adquisición de los bienes.
A02017027	Adquisición Planta de Luz de Emergencia	49.8	0.00	138,445.82	68,880.80	Se están llevando acabo las acciones administrativas correspondientes para la adquisición de los bienes.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CO 01 SECRETARÍA DE GOBIERNO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02017031	Adquisición de vehículos tipo pick up	0.0	0.00	1,817,595.84	0.00	Se están llevando a cabo las acciones administrativas correspondientes para la adquisición de los bienes.
A02017032	Adquisición de Equipo de Computo, Camaras Fotograficas y de Video	0.0	0.00	208,438.64	0.00	Se están llevando a cabo las acciones administrativas correspondientes para la adquisición de los bienes.
A02017035	Adquisición de muebles	0.0	0.00	175,000.00	0.00	Se llevaron las acciones administrativas para la adquisición de los bienes
A02017036	Adquisición de muebles	0.0	0.00	50,000.00	0.00	Se llevaron las acciones administrativas para la adquisición de los bienes
A02017037	Adquisición de muebles	0.0	0.00	25,000.00	0.00	Se llevaron las acciones administrativas para la adquisición de los bienes
A02017038	Adquisición de muebles	0.0	0.00	40,000.00	0.00	Se llevaron las acciones administrativas para la adquisición de los bienes
A02017039	Adquisición de cambiador de paneles	0.0	0.00	10,000.00	0.00	Se llevaron las acciones administrativas para la adquisición de los bienes
A02017040	Adquisición de vehiculo	0.0	0.00	125,685.00	0.00	Se llevaron las acciones administrativas para la adquisición de los bienes
O02017001	Construcción de dos Centros Varoniles de Seguridad Penitenciaria CEVASEP	44.9	512,658,228.00	453,024,112.90	203,215,889.29	Se realizaron los pagos de los PPs de los CEVASEP I y II del periodo del 17 de mayo al 16 de junio 2017.
O02017002	Rehabilitación de CENDI en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla	18.7	0.00	13,999,999.99	2,613,217.25	Se llevo a cabo el pago de las estimaciones 05, 06, 07, 08 y 09, de supervisión de obra, están en proceso de pago las estimaciones 10, 11 y 12 de supervisión de la misma, se realizo el pago de la estimación de obra 1 y están en proceso de revisión para pago las estimaciones 2 y 3 de obra.
O02017003	Rehabilitación de áreas e instalaciones de la C.T.E.A.	0.0	0.00	45,000,000.00	0.00	Se estan llevando a cabo las acciones administrativas correspondientes para llevar a cabo las obras de rehabilitación.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D17020	Adquisición de mobiliario para el equipamiento del Centro de Salud TIII Jalalpa El Grande.		0.00	1,508,000.00	0.00	Adquisición de mobiliario para que el Centro de Salud TIII Jalalpa El Grande trabaje de manera óptima y proporcione un servicio médico eficaz y eficiente a la comunidad obregonense que solicita de este servicio.
A02D17021	Adquisición de equipo médico para el equipamiento del Centro de Salud TIII Jalalpa El Grande.		0.00	11,000,000.00	0.00	Adquisición de equipo médico para que el Centro de Salud TIII Jalalpa El Grande trabaje de manera óptima y proporcione un servicio médico eficaz y eficiente a la comunidad obregonense que solicita de este servicio.
A02D17022	Adquisición de equipo hospitalario para el equipamiento del Centro de Salud TIII Jalalpa El Grande.		0.00	7,500,000.00	0.00	Adquisición de equipo hospitalario para que el Centro de Salud TIII Jalalpa El Grande trabaje de manera óptima y proporcione un servicio médico eficaz y eficiente a la comunidad obregonense que solicita de este servicio.
A02D17023	Adquisición de instrumental médico y de laboratorio, equipo informático y de comunicación para el equipamiento del Centro de Salud TIII Jalalpa El Grande.	1.7	0.00	4,166,925.00	72,161.28	Adquisición de instrumental médico y de laboratorio, equipo informático y de comunicación para que el Centro de Salud TIII Jalalpa El Grande trabaje de manera óptima y proporcione un servicio médico, eficaz y eficiente a la comunidad obregonense que solicita de este servicio.
A02D17024	Adquisición de equipo de comunicación, administrativo y audiovisual para el equipamiento del Centro de Salud TIII Jalalpa El Grande.	4.2	0.00	511,588.00	21,666.02	Adquisición de equipo de comunicación, administrativo y audiovisual para que el Centro de Salud TIII Jalalpa El Grande trabaje de manera óptima y proporcione un servicio médico, eficaz y eficiente a la comunidad obregonense que solicita de este servicio, debido a que no se cuenta con los bienes para su operación.
A02D17012	Adquisición de equipo para la inspección de taludes, minas y grietas que se encuentran en el perímetro Delegacional.	99.3	0.00	1,740,000.20	1,728,400.00	Adquisición de equipo para realizar inspecciones y mediciones a través de grietas, cavidades, taludes y hundimientos de manera electrónica, esta información al ser gravada y procesada en sistemas computacionales especializados permitirá localizar, documentar y dictaminar las fallas para poder ejecutar los trabajos de mitigación de riesgos. Dentro del perímetro delegacional.
A02D17013	Adquisición de equipo para inspección de tuberías de agua potable que se encuentran dentro del perímetro Delegacional.	100.0	0.00	2,610,000.31	2,610,000.30	Adquisición de equipo para inspeccionar y medir de forma electrónica la red de agua potable en el tiempo suficiente y a la profundidad requerida, con la información obtenida se tendrá la ubicación, registro y control de las fugas de agua para trabajar en ellas y mejorar la cobertura del servicio, dentro del perímetro delegacional.
A02D17015	Adquisición de 2 barredoras mecánicas para la limpieza en vialidades de la Zona Santa Fe.	100.0	0.00	21,500,000.00	21,500,000.00	Adquisición de barredoras mecánicas que permitan recolectar al 100% los desechos sólidos que se encuentran en las vialidades con alto tránsito vehicular; lo que permitirá mantenerlas limpias y seguras para los habitantes y conductores que transitan por las calles de la Zona Santa Fe.
A02D17019	Adquisición de herramientas y bombas de agua para el mantenimiento de las áreas verdes que se encuentran dentro del perímetro delegacional.	42.0	0.00	4,997,466.02	2,097,964.62	Adquisición de herramientas bombas de agua, que permitan atender las acciones orientadas al mantenimiento de áreas verdes con las que cuenta esta delegación y con ello proporcionar espacios adecuados de convivencia a la población obregonense.
A02D17008	Adquisición de 2 esculturas monumentales para ser colocadas dentro del perímetro delegacional.	100.0	0.00	800,000.00	800,000.00	Adquisición de dos esculturas monumentales para el mejoramiento de la imagen urbana a través del rescate de espacios urbanos. Las cuales son ubicadas en: Av. Santa Lucía Esq. Calle 36 Col. Colinas del Sur y en Av. Vito Alessio Robles No. 206 Col. La Florida.
A02D17011	Adquisición 1 escultura conmemorativa por el 160 Aniversario de la "Feria de las Flores, San Ángel".	100.0	0.00	180,000.00	180,000.00	Adquisición de una escultura conmemorativa por el 160 aniversario del evento que efectúa este Órgano Político Administrativo y reconocer un festejo tradicional que celebra la Colonia San Ángel, el reconocimiento se ubica en el Parque de la Bombilla Delegación Álvaro Obregón.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D17002	Obras para la ejecución de proyectos de mantenimiento, conservación y rehabilitación de drenaje, pavimentación y agua potable.		61,118,376.00	6,105.05	0.00	Se realizarán trabajos complementarios de obra pública para conectar las unidades habitacionales a la infraestructura urbana de líneas de drenaje, pavimento y agua potable a través de acciones 1.80 km de la red secundaria de drenaje, mediante la sustitución completa de obsoletos tubos de cemento por tubos de nueva tecnología fabricados con polietileno de alta densidad; 1,500 m2 de pavimentación que consiste en: rompimiento de estructuras, nivelación del terreno, compactación, análisis topográfico y colocación del nuevo material; 2,200 metros de rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de la red secundaria de agua potable, se llevarán a cabo acciones de: sustitución completa de obsoletos tubos de asbesto/cemento por tubos de nueva tecnología fabricados con polietileno para alta presión; se beneficiará a los habitantes de las Colonias: U.H. Lomas de Plateros 1, U.H. La Pera Xochinahuac, U.H. Lomas de Becerra, U.H. Lomas de Centenario, U.H. Belem de las Flores, U.H. Santa Fe y U.H. Parque Residencial San Antonio, dentro del perímetro delegacional.
O02D17004	Rehabilitación de la red secundaria de drenaje, dentro del perímetro delegacional.	91.1	13,500,003.00	19,729,895.63	17,971,080.61	Se realizan trabajos que consisten en rehabilitar 6.71 kilómetros de drenaje mediante la reconstrucción de rejillas pluviales, boca de tormenta, atarjea y nivelación de pozos de visita, así como la sustitución completa de obsoletos tubos de cemento por tubos de nueva tecnología fabricados con polietileno de alta densidad y supervisión de obra. Con estos trabajos se beneficiará a los habitantes de las Colonias: Olivar del Conde 2a Sección y San Ángel, así como en diversas colonias de las territoriales Tolteca, Jalalpa, Las Águilas, Plateros, Centenario, San Ángel y La Era, dentro del perímetro delegacional.
O02D17005	Trabajos de obra pública para la preservación y mantenimiento del medio ambiente.	99.9	8,000,000.00	7,999,999.94	7,991,164.15	Se realizarán trabajos para la preservación y mantenimiento del medio ambiente consta en recuperar 20 espacios mediante juegos infantiles como resbaladilla, columpios, rampa de escaladora, resbaladilla recta, resbaladilla de caracol, escalera marina, dos torres y construcción de firme de concreto; trabajos de poda integral a 4,750 árboles con ramas peligrosas, así como mantenimiento y supervisión de arbolado urbano que invaden líneas de alta tensión, red telefónica o las que están en peligro de caer por vencimiento y en época de mucho viento; 250,000 m2 de áreas verdes que consta de: construcción de guarniciones perimetrales, conformación de terracerías, colocación de plantas de ornato y aplicación de pintura. Con estos trabajos se beneficiarán a los habitantes de las Colonias Lomas de Plateros, Lomas de Becerra, U.H. Belem de las Flores, U.H. Torres de Potrero, Tlacuitlapa, Tolteca, Tizapan, Tetlalpan, San Bartolo Ameyalco, Santa Fe, San Clemente, 1a Victoria, Acueducto, Alfonso XIII, Ampliación Dos Ríos, Corpus Christy, Valentín Gómez Farías, San Ángel, Olivar de los Padres y José María Pino Suarez, dentro del perímetro delegacional.
O02D17006	Trabajos de rehabilitación y mitigación de riesgo en muro gavión, de contención y zampeado de talud, dentro del perímetro delegacional.	85.2	4,000,003.00	4,680,876.04	3,990,375.08	Se realizan trabajos de 7,160 m2 de rehabilitación y mitigación de riesgo en muro gavión, de contención y zampeado de cavidades de alto riesgo en donde se encuentran construidas casas habitación evitando daños estructurales o colapsos en las mismas; así como la estabilización de taludes que se encuentran en cotas superiores a casa habitación y supervisión de obra; estos trabajos benefician a los habitantes de las Colonias: 26 de Julio, Desarrollo Urbano, Lomas de los Cedros, Arvide, 2a. Ampliación Jalalpa Tepito, Acuiotla, Acueducto y Zenón Delgado, dentro del perímetro delegacional.
O02D17007	Balizamiento de vialidades, dentro del perímetro delegacional	90.5	3,000,000.00	3,000,000.00	2,715,660.17	Se realizarán trabajos en 380,400.00 metros que consistirán en la limpieza, trazo de líneas, aplicación de pintura para el marcando de líneas continuas, pasos peatonales, líneas de alto y topes en calles y avenidas. Estos trabajos beneficiarán a los habitantes de la delegación debido a que se efectuarán en todas las colonias dentro del perímetro delegacional.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D17008	Construcción de banquetas y guarniciones, dentro del perímetro delegacional.	100.0	6,000,000.00	339,623.00	339,622.99	Se realizan trabajos de construcción de 400.00 m2 que consiste en: rompimiento y demolición de estructura, renivelación del terreno, compactación y colado de la banqueta y guarnición; con estos trabajos se benefician a los habitantes de las Colonias: Alpes y Molino de Santo Domingo, dentro del perímetro delegacional.
O02D17009	Mantenimiento y conservación de edificios públicos, dentro del perímetro delegacional.	74.3	5,150,000.00	5,452,800.00	4,050,401.88	Se realizan trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 5 edificios públicos que consisten en: Albañilería, herrería, instalaciones eléctricas, hidrosanitaria, impermeabilización, aplicación de pintura, seguridad y supervisión de obra. Colonias: 2a. Ampliación Bosques, Tolteca (2 inmuebles), El Pirú, la Victoria, dentro del perímetro delegacional. Con estas acciones se beneficiará al personal que labora en estos edificios; así como a la población en general que los visita.
O02D17010	Rehabilitación de banquetas dentro del perímetro delegacional	100.0	6,000,000.00	819,623.00	819,622.99	Se realizan trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 700.00 (m2) de banquetas que consiste en: trazo nivelación del terreno, demoliciones, excavaciones, compactación, análisis topográfico y vaciado, colado, vibrado de concreto hidráulico y supervisión de obra; estos trabajos benefician a los habitantes de la Colonia María G. de García Ruiz, dentro del perímetro delegacional.
O02D17011	Conservación y mantenimiento de 6 mercados dentro del perímetro delegacional.	85.8	9,885,211.00	9,885,211.00	8,483,196.10	Se realizan trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 6 mercados, tales como: albañilería, instalaciones eléctricas, hidrosanitaria, impermeabilización de azoteas, herrería y aplicación de pintura, principalmente. con estos trabajos se beneficiarán a los habitantes de las Colonias: Molino de Santo Domingo, Corpus Christy, El Paraiso y Jalalapa, dentro del perímetro delegacional.
O02D17012	Mantenimiento, rehabilitación y conservación de espacios públicos, dentro del perímetro delegacional.	89.4	8,700,000.00	10,254,840.00	9,172,939.73	Se realizan trabajos para el rescate, recuperación, rehabilitación, conservación y mantenimiento de 1,052 espacios como son fuentes, pedestales, esculturas y monumentos, e instalación de gimnasios y juegos infantiles; los cuales beneficiarán a los habitantes de las diversas colonias de las territoriales Centenario, Tolteca, Plateros, Jalalpa, San Ángel, La Era y Las Águilas.
O02D17013	Construcción y ampliación de la red de agua potable, dentro del perímetro delegacional.	100.0	11,668,004.00	2,091,742.00	2,091,742.00	Se realizan trabajos en 5,500.00 metros lineales de construcción, para ampliar la infraestructura de la red de agua potable, llevando a cabo acciones de: rejillas pluviales, bocas de tormenta, atarjea, renivelación de pozos de visita, trazo y nivelación para obras hidráulicas con equipo de topografía que incluye: materiales para señalamiento, trazo y nivelación, demolición por medios mecánicos de pavimento existente, carga manual, acarreo en camión y descarga e incluye supervisión de obra; estos trabajos benefician a los habitantes de la Colonia Pueblo de Santa Rosa Xochiac, dentro del perímetro delegacional.
O02D17014	Rehabilitación de la red secundaria de agua potable, dentro del perímetro delegacional.	92.2	14,000,000.00	19,796,620.00	18,250,679.18	Se realizan trabajos de 14,825 metros lineales de rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de la red secundaria de agua potable, llevando a cabo acciones de: sustitución completa de obsoletos tubos de asbesto/cemento por tubos de nueva tecnología fabricados con polietileno para alta presión. Con estos trabajos se beneficia a los habitantes de las Colonias Olivar del Conde 2a. Sección, Lomas de Capula y San Ángel, así como en diversas colonias de las territoriales Las Águilas, Jalalpa, Tolteca, San Ángel, La Era, Centenario y Plateros, dentro del perímetro delegacional.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D17015	Instalación, mantenimiento y rehabilitación del sistema de alumbrado público en diversas calles y avenidas de diferentes colonias del perímetro delegacional.	100.0	25,000,000.00	24,254,555.20	24,251,416.45	Se realizan trabajos para la instalación y mantenimiento de 5,090 luminarias constan de: suministro, rehabilitación y colocación de luminaria tipo sub-urbana para fachada, suministro, rehabilitación y colocación de luminaria tipo punta de poste, instalación de luminaria tipo OV de 140 watts, suministro, rehabilitación y colocación de luminaria baliza tipo lápiz, con estos trabajos se beneficia a los habitantes de las Colonias: San Clemente, Puente Colorado, Villa Verdum, Lomas de las Águilas, Lomas de Guadalupe, Lomas de Axomiatla, Ampliación las Águilas, Las Águilas, Puente Colorado, Alpes, Ampl. Alpes, Águilas Sección Hornos, Águilas Pilares, Águilas 3er Parque, Torres de Potrero, U.H. Santa Fe Imss, Guadalupe Inn, Lomas de San Ángel Inn, Guadalupe Inn, San Ángel, Tlacopac, Progreso Tizapan, Cove, Bellavista, Acueducto, Arvide, Lomas de Becerra, Arturo Martínez e Isidro Fabela.
002D17016	Mantenimiento y conservación de instalaciones deportivas, dentro del perímetro delegacional.	52.0	24,000,000.00	19,206,117.47	9,993,573.74	Se realizan trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 152 deportivos consistente en: instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, impermeabilización de azoteas, herrería, cambio de piso de loseta, seguridad, hidráulica, sanitaria, aplicación de pintura principalmente; Así como colocación de concreto ecológico (ecocreto), pigmentación de ecocreto, construcción de guarniciones firmes, andadores, colocación de mobiliario y equipo como: mesas de pic-nic, mesas de ajedrez, bancas, juegos infantiles, equipos de gimnasios, colocación de caucho amortiguante, colocación de luminarias, tendido de gravilla en andadores, cercado perimetral, aplicación de pintura, rehabilitación de áreas verdes y supervisión de obra; los cuales beneficiaran a los habitantes de las Colonias: 1a. Victoria y Santa Fé IMSS y diversas colonias de las territoriales Centenario, Tolteca, Plateros, Jalalpa, San Ángel, La Era y Las Águilas, dentro del perímetro delegacional.
002D17017	Rehabilitación de centros culturales, dentro del perímetro delegacional.	75.0	2,850,000.00	161,321.00	120,990.00	Se realizan trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 1 centro cultural, consiste en: instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, impermeabilización de azoteas, herrería, cambio de piso de loseta, seguridad, hidráulica, sanitaria y aplicación de pintura; los cuales beneficiaran a los habitantes de la Colonia Cristo Rey, dentro del perímetro delegacional.
002D17018	Conservación y mantenimiento de espacios educativos, dentro del perímetro delegacional.	75.0	2,000,000.00	113,208.00	84,906.00	Se realizan trabajos de rehabilitación y mantenimiento a la Escuela Primaria Melchor Muzquiz, que consiste en: instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, impermeabilización de azoteas, herrería, cambio de piso de loseta, seguridad, hidráulica, sanitaria y aplicación de pintura principalmente; dichos trabajos beneficiaran a la comunidad escolar y con ello a los habitantes de la Colonia: San Ángel, dentro del perímetro delegacional.
002D17019	Mantenimiento y conservación de centros de desarrollo comunitario, dentro del perímetro delegacional.	95.8	6,000,000.00	1,938,568.66	1,857,172.77	Se realizan trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 2 centros de desarrollo social que consiste en: albañilería, cancelería, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, impermeabilización de azoteas, herrería, aplicación de pintura y desazolve de drenaje; estos trabajos benefician a los habitantes de las Colonias Puente Colorado y Reacomodo El Cuernito, dentro del perímetro delegacional.
002D17020	Construcción y ampliación de la red de agua potable, dentro del perímetro delegacional.	99.3	3,331,996.00	22,000,000.00	21,839,866.51	Se realizan trabajos de 7,500.00 metros lineales de construcción para ampliar la infraestructura de la red de agua potable, llevando a cabo acciones de: rejillas pluviales, bocas de tormenta, atarjea y nivelación de pozos de visita, trazo y nivelación para obras hidráulicas con equipo de topografía que incluye: materiales para señalamiento trazo y nivelación, demolición por medios mecánicos de pavimento existente, carga manual, acarreo en camión y descarga principalmente; estos trabajos beneficiarán a los habitantes de las Colonias: Pueblo de San Bartolo Ameyalco y Pueblo de Santa Rosa Xochiac, dentro del perímetro delegacional.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D17021	Rehabilitación de módulos deportivos, dentro del perímetro delegacional.	45.8	1,000,000.00	1,000,000.00	457,575.57	Se realizan trabajos de colocación de concreto ecológico (ecocreto), pigmentación de ecocreto, construcción de guarniciones, firmes, andadores, colocación de mobiliario y equipo como: mesas de pic-nic, mesas de ajedrez, bancas, juegos infantiles, equipos de gimnasios, colocación de caucho amortiguante, colocación de luminarias, tendido de gravilla en andadores, cercado perimetral, aplicación de pintura y rehabilitación de áreas verdes; con estos trabajos se beneficiara a los habitantes de las Colonias: 19 de Mayo, 1a. Victoria, Acueducto, Alfonso XIII, Ampliación, Dos Ríos, dentro del perímetro delegacional.
O02D17048	Construcción y rehabilitación de la red secundaria de agua potable en distintas colonias	77.1	0.00	1,100,000.00	848,395.36	Se realizan trabajos de 450.00 metros lineales de construcción y rehabilitación de la infraestructura de la red de agua potable, mediante la instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 102 mm (4 pulgadas), así como conexión de tomas domiciliarias y obras complementarias tales como: demoliciones, trazo, excavaciones, movimiento de tierra, relleno de zanjas, colocación de arena, relleno con material sano, compactación y pruebas. Cabe mencionar que en el anexo del convenio celebrado se denominó como "Construcción y rehabilitación de la red secundaria de agua potable en distintas colonias", sin embargo la ubicación física real será únicamente en la Colonia Pueblo de San Bartolo Ameyalco y con ello la población beneficiaria será los que habitan en esta Colonia.
O02D17066	Pavimentación de concreto hidráulico en las colonias Tlacuitlapa, Olivar del Conde y Balcones de Cehuayo, dentro del perímetro delegacional.	99.1	0.00	15,578,543.00	15,436,692.42	Se realizan 12,012.00 (m2) de trabajos de pavimentación con concreto hidráulico mediante acciones de demolición, carga, descarga, excavación, nivelación de terreno, mejoramiento y compactación, colocación de acero de refuerzo o malla electrosoldada, colado de nuevo pavimento con concreto hidráulico, acabado tipo peine o tipo rampa, brocales, acabados y supervisión externa. Con estos trabajos la población beneficiada serán los que habitan en las Colonias Tlacuitlapa, Olivar del Conde y Balcones de Cehuayo, dentro del perímetro delegacional.
O02D17169	Construcción de gimnasio techado 2a etapa en la colonia Arturo Martínez	99.8	0.00	3,940,000.00	3,931,802.05	Se realizan trabajos para la construcción del gimnasio techado consiste en: losa de cimentación, trabes, columnas y castillos, construcción y acabados de muros, con pasta, pisos, cancelería en puertas, ventanas, instalación eléctrica, e hidrosanitaria, colocación de plafón, iluminación, impermeabilización de azoteas, aplicación de pintura en general y supervisión de obra. Con estos trabajos se beneficiarán a los habitantes de la colonia Arturo Martínez.
O02D17170	Construcción de un centro interactivo 2a etapa en la colonia Ave Real	94.2	0.00	2,590,000.00	2,440,687.27	Se realizan trabajos para la construcción del centro interactivo consiste en: construcción de muros, pisos y losas, cancelería en puertas y ventanas, instalación eléctrica, e hidrosanitaria, colocación de plafón, acabados de muros con pasta, iluminación exterior, impermeabilización de azoteas, aplicación de pintura en general y supervisión de obra. Con dichos trabajos se beneficiarán a los habitantes de la Colonia Ave Real.
O02D17171	Recuperación y mantenimiento de espacios públicos en 64 colonias, dentro del perímetro delegacional.	70.2	0.00	50,000,000.00	35,077,837.16	Se realizan trabajos de trazo y nivelación, excavaciones, demoliciones, plantillas, cimentación, relleno, rehabilitación de guarniciones, andadores de concreto ecológico, firmes, colocación de euromalla y ciclónica, protecciones de herrería en áreas verdes, rehabilitación de fuentes, instalación de juegos infantiles y aparatos ejercitadores, luminarias, acabados y pintura en general; con estos trabajos se beneficiarán a los habitantes de las Colonias: Ave Real, Cooperativa Cehuayo, Herón Proal, Llano Redondo, así de las diversas colonias de las territoriales Las Águilas, Jalalpa, Toltteca, San Ángel, La Era, Centenario y Plateros, dentro del perímetro delegacional.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D17172	Rehabilitación y mantenimiento de andadores y escalinatas con barandales	97.2	0.00	5,000,000.00	4,860,105.22	Se realizan trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 3,600.00 (m2) en andadores y escalinatas con barandales que consiste en: trazo y nivelación del terreno, demoliciones, excavaciones, compactación, análisis topográfico, vaciado, colado, vibrado y cepillado de concreto hidráulico, así como carga, acarreo de barandales, colocación, fijación y pintura; con estas acciones se beneficiarán a los habitantes de las Colonias: Santa Lucía, Olivar del Conde, Las Águilas, La Araña, Tetelpan y Piloto Adolfo López Mateos, así como de las diversas colonias de las territoriales Toluca, Jalapa, Las Águilas, Plateros, Centenario, San Ángel y La Era, dentro del perímetro delegacional.
002D17173	Rehabilitación y mantenimiento de banquetas y guarniciones	77.4	0.00	10,000,000.00	7,742,892.23	Se realizan trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 25,000.00 (m2) de banquetas y guarniciones que consiste en: trazo nivelación del terreno, demoliciones, excavaciones, compactación, análisis topográfico y vaciado, colado, vibrado y cepillado de concreto hidráulico; con estas acciones se beneficiarán a los habitantes de las Colonias: El Rodeo, Olivar del Conde, Garcimarrero, Colinas del Sur, Arturo Gamiz y Los Cedros, dentro del perímetro delegacional.
002D17174	Pavimentación con concreto hidráulico, empedrado y carpeta asfáltica (bacheo), dentro del perímetro delegacional.	92.7	0.00	61,800,000.00	57,274,083.98	Se realizan trabajos de rehabilitación y mantenimiento de calles y avenidas en 108,000.00 (M2) de pavimentación de concreto hidráulico y empedrado que consiste en: demolición de pavimento y empedrado existente, nivelación de terreno, mejoramiento y compactación, colocación de acero de refuerzo o malla electrosoldada, colado del nuevo pavimento con concreto hidráulico, colocación de empedrado nuevo, acabado tipo peine o tipo rampa, así como, carpeta asfáltica, (bacheo) con trabajos de demolición de carpeta asfáltica existente, mejoramiento y compactación, riego de liga, tendido de carpeta asfáltica (bacheo) y supervisión de obra; En las territoriales Toluca, Jalapa, Las Águilas, Plateros, Centenario, San Ángel y La Era, dentro del perímetro delegacional. Con estos trabajos se beneficiarán a los habitantes de las diversas colonias de esta delegación.
002D17175	Zampeado de talud y muro gavión en la colonia Desarrollo Urbano (1a. etapa), dentro del perímetro delegacional.		0.00	5,250,000.00	0.00	Se realizarán trabajos de estabilización de talud a través de zampeo en 5,405 (M2) a base de concreto lanzado con malla electrosoldada y drenes de P.V.C. en el hombro del talud (cota) que se encuentran en la parte superior del inmueble de la Casa de Cultura y Atención a la Juventud "Desarrollo Urbano", así como en la cancha de fútbol, a fin de evitar un deslave que resulte pérdidas mayores llevando a cabo acciones de trazo, desyerbe, afine y retiro de terreno frágil, así como de tocones de fauna nociva (residuos de árboles e hiedra nociva). Con dichas acciones se beneficiará a los habitantes de la Colonia Desarrollo Urbano (1a. etapa), dentro del perímetro delegacional.
002D17176	Construcción de muro gavión en la colonia Ave Real, dentro del perímetro delegacional.		0.00	3,675,000.00	0.00	Se realizarán trabajos de estabilización de talud a través de la construcción de 330 (M2) de muro gavión, el cual estará conformado por canastillas de forma cúbica armadas a base de malla ciclónica y piedra brasa, así como obras complementarias como canaleta-cuneta para encauzar las aguas pluviales con el propósito de dar mayor estabilidad y evitar un deslave que sepulte y cause pérdidas mayores. Con estas labores se beneficiará a los habitantes de la Colonia Ave Real, dentro del perímetro delegacional.
002D17177	Rehabilitación y mantenimiento de la red secundaria de drenaje en la colonia Presidentes, dentro del perímetro delegacional.		0.00	1,000,000.00	0.00	Se realizarán trabajos para rehabilitar 0.30 Km de drenaje mediante la reconstrucción de rejillas pluviales, boca de tormenta, atarjea y renivelación de pozos de visita, así como la sustitución completa de obsoletos tubos de cemento por tubos de nueva tecnología fabricados con polietileno de alta densidad. Con estas labores se beneficiará a los habitantes de la Colonia Presidentes.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D17178	Rehabilitación y mantenimiento de la red secundaria de drenaje en la colonia Zenón Delgado, dentro del perímetro delegacional.		0.00	1,574,525.00	0.00	Se realizarán trabajos para rehabilitar 0.10 Km de drenaje mediante la reconstrucción de rejillas pluviales, boca de tormenta, atarjea y renivelación de pozos de visita, así como la sustitución completa de obsoletos tubos de cemento por tubos de nueva tecnología fabricados con polietileno de alta densidad. Con estas labores se beneficiará a los habitantes de la Colonia Zenon Delgado.
002D17179	Rehabilitación y mantenimiento de la red secundaria de drenaje en la colonia Jalalpa Tepito, dentro del perímetro delegacional.		0.00	2,100,000.00	0.00	Se realizarán trabajos para rehabilitar 0.10 Km de drenaje mediante la reconstrucción de rejillas pluviales, boca de tormenta, atarjea y renivelación de pozos de visita, así como la sustitución completa de obsoletos tubos de cemento por tubos de nueva tecnología fabricados con polietileno de alta densidad. Con estas labores se beneficiará a los habitantes de la Colonia Jalalpa Tepito.
002D17180	Rehabilitación y mantenimiento de la red secundaria de drenaje en la colonia Lomas de Becerra, dentro del perímetro delegacional.		0.00	2,260,000.00	0.00	Se realizarán trabajos rehabilitar 0.20 Km de drenaje mediante la reconstrucción de rejillas pluviales, boca de tormenta, atarjea y renivelación de pozos de visita, así como la sustitución completa de obsoletos tubos de cemento por tubos de nueva tecnología fabricados con polietileno de alta densidad. Con estas labores se beneficiará a los habitantes de la Colonia Lomas de Becerra
002D17181	Trabajos de supervisión obra. En las territoriales Tolteca, Jalalpa, Las Águilas, Plateros, Centenario, San Ángel y La Era, dentro del perímetro delegacional.	100.0	0.00	400,000.00	400,000.00	Se realizan trabajos los cuales consisten en la verificación y cumplimiento de los compromisos de obra por contrato, a través de la correcta revisión de los catálogos de conceptos de obra y su aplicación en el sitio de la misma, se elaboran reportes de avances y se contabiliza la adecuada ejecución de los trabajos, garantizando así el cumplimiento contractual establecido en los periodos acordados; así como un mejor control de obras que coadyuve, verifique y controle en forma conjunta con los trabajos relacionados con la obra pública por contrato. Con estas labores se beneficiará a los habitantes de las territoriales Tolteca, Jalalpa, Las Águilas, Plateros, Centenario, San Ángel y La Era, dentro del perímetro delegacional.
002D17182	Construcción de la red secundaria de drenaje en la colonia Pueblo de San Bartolo Ameyalco, dentro del perímetro delegacional.	100.0	0.00	7,420,000.00	7,417,659.05	Se realizan trabajos para construir 1.20 Km de la red secundaria de drenaje mediante el suministro y colocación de rejillas pluviales, boca de tormenta, atarjea y pozos de visita, así como la instalación de tubos de nueva tecnología fabricados con polietileno de alta densidad. Con estas acciones se beneficiará a los habitantes de la Col. Pueblo de San Bartolo Ameyalco.
002D17183	Rehabilitación y mantenimiento de la red secundaria de drenaje en la colonia Pueblo de San Bartolo Ameyalco, dentro del perímetro delegacional.	100.0	0.00	2,580,000.00	2,579,999.12	Se realizan trabajos para rehabilitar 0.40 Km de drenaje mediante la reconstrucción de rejillas pluviales, boca de tormenta, atarjea y renivelación de pozos de visita, así como la sustitución completa de obsoletos tubos de cemento por tubos de nueva tecnología fabricados con polietileno de alta densidad. Con estas acciones se beneficiará a los habitantes de la Col. Pueblo de San Bartolo Ameyalco.
002D17184	Construcción de la red de agua potable en las colonias Pueblo de Santa Rosa Xochiac y Pueblo de San Bartolo Ameyalco, dentro del perímetro delegacional.	99.7	0.00	10,265,200.00	10,229,906.42	Se realizan trabajos en 2,324.60 metros lineales de construcción para ampliar la infraestructura de la red de agua potable, llevando a cabo acciones de: rejillas pluviales, bocas de tormenta, atarjea, pozos de visita, trazo y nivelación para obras hidráulicas con equipo de topografía que incluye: materiales para señalamiento, trazo y nivelación, demolición por medios mecánicos de pavimento existente, carga manual, acarreo en camión y descarga principalmente. Con estas labores se beneficiará a los habitantes de las Colonias Pueblo de Santa Rosa Xochiac y Pueblo de San Bartolo Ameyalco.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D17185	Rehabilitación de la red secundaria de agua potable en la colonia Pueblo de San Bartolo Ameyalco, dentro del perímetro delegacional.	100.0	0.00	2,734,800.00	2,733,581.71	Se realizan trabajos en 293.40 metros lineales de rehabilitación de la infraestructura de la red secundaria de agua potable, llevando a cabo acciones de: cambio de rejillas pluviales, bocas de tormenta, atarjea, renivelación de pozos de visita, trazo y nivelación para obras hidráulicas con equipo de topografía que incluye: materiales para señalamiento, trazo y nivelación, demolición por medios mecánicos de pavimento existente, carga manual, acarreo en camión y descarga principalmente. Con estas labores se beneficiará a los habitantes de la Colonia Pueblo de San Bartolo Ameyalco.
002D17186	Rehabilitación y mantenimiento del Almacén General Delegacional. Calle Escuadron 201, colonia 1a. Victoria, dentro del perímetro delegacional.		0.00	1,500,000.00	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento al almacén general delegacional, que consisten en: Albañilería, herrería, instalaciones eléctricas, hidrosanitaria, cambio de láminas, impermeabilización, aplicación de pintura y seguridad. Con estas labores se beneficiará a los habitantes de la Colonia 1a. Victoria
002D17187	Recuperación y mantenimiento de espacio público en la colonia La Mexicana, dentro del perímetro delegacional.	65.8	0.00	4,000,000.00	2,630,692.87	Se realizan trabajos para la recuperación y mantenimiento del espacio público consisten en: trazo y nivelación, excavaciones, demoliciones, platillas, cimentación, relleno de excavación, andador de concreto estampado, bancas, jardineras, luminarias, y creación de espacio infantil con un juego modular, así como área de gimnasio al aire libre y supervisión de obra. Con estas labores se beneficiará a los habitantes de la Colonia La Mexicana.
002D17188	Recuperación y mantenimiento de espacio público en la colonia Lomas de Puerta Grande, dentro del perímetro delegacional.	47.6	0.00	2,332,000.00	1,111,179.90	Se realizan trabajos para la recuperación y mantenimiento del espacio público consisten en: trazo y nivelación, excavaciones, demoliciones, platillas, cimentación, relleno de excavación, rehabilitación de guarniciones, andadores de concreto ecológico, firmes, colocación de euromalla, instalación de juego infantil, aparatos ejercitadores, luminarias, pintura en general y supervisión de obra. Con estas labores se beneficiará a los habitantes de la Colonia Lomas de Puerta Grande.
002D17189	Recuperación y mantenimiento de espacio público en la colonia Las Águilas Pilares, dentro del perímetro delegacional. Av. Rómulo O'farrill y Dr. Alfonso Caso Andrade, colonia Las Águilas Pilares, dentro del perímetro delegacional.	84.9	0.00	6,600,000.00	5,604,254.86	Se realizan trabajos para la recuperación y mantenimiento del espacio público consisten en: trazo y nivelación, excavaciones, demoliciones, platillas, cimentación, relleno de excavación, rehabilitación de área de juegos infantiles, área para gimnasios, adecuación de área para mascotas, rehabilitación de 2 canchas, mantenimiento a módulos sanitarios, caseta de vigilancia y supervisión de obra. Con estas labores se beneficiará a los habitantes de la Colonia Las Águilas Pilares, dentro del perímetro delegacional. Av. Rómulo O'farrill y Dr. Alfonso Caso Andrade, dentro del perímetro delegacional.
002D17190	Recuperación y mantenimiento de espacio público en la colonia Pueblo de San Bartolo Ameyalco, dentro del perímetro delegacional.	5.4	0.00	1,000,000.00	53,939.05	Se realizan trabajos para la recuperación y mantenimiento del espacio público consisten en: trazo y nivelación, excavaciones, demoliciones, platillas, cimentación, relleno de excavación, andador de concreto estampado, volardos, bancas, jardineras, luminarias, creación de espacio infantil con un juego modular y supervisión de obra. Con estas labores se beneficiará a los habitantes de la Colonia Pueblo de San Bartolo Ameyalco, dentro del perímetro delegacional.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D17191	Rehabilitación e instalación del sistema de alumbrado público en diversas calles y avenidas de las colonias dentro del perímetro delegacional	91.9	0.00	20,000,000.00	18,374,664.93	Se realizan trabajos para la rehabilitación e instalación de 5,550 luminarias constan de: suministro, rehabilitación y colocación de luminaria tipo sub-urbana para fachada, suministro, rehabilitación y colocación de luminaria tipo punta de poste, instalación de luminaria tipo OV de 140 watts, suministro, rehabilitación y colocación de luminaria baliza tipo lápiz, incluye supervisión de obra. Con estas labores se beneficiará a los habitantes de las Colonias: La Otra Banda, Campestre, Flor de María, La Herradura, San Agustín de Tetelpan, Tecalcapa, La Martinica, Juristas, Rinconada de Tarango, Arboledas Politoco, El Batán, Milpa del Cedro, Pirules, Tepopotla, Tetlalpan, Unión Olivos, Rincón de la Bolsa, El Rodeo, Tejocote y La Cascada, así como en las territoriales Tolteca, Jalalpa, Las Águilas, Plateros, Centenario, San Ángel y La Era, dentro del perímetro delegacional.
O02D17192	Mantenimiento y conservación de espacio deportivo en la colonia Lomas de Plateros, dentro del perímetro delegacional.	26.9	0.00	3,650,000.00	981,006.73	Se realizan trabajos para el mantenimiento y conservación del espacio público consisten en: 1. Cancha de fútbol: preliminares, trazo y nivelación, excavaciones, demoliciones, conformación, colocación de tierra vegetal y colocación de pasto natural. 2. preliminares, sustitución de pasto sintético, muro perimetral malla perimetral, aplicación de pintura, malle de pescador y supervisión de obra. Con estas labores se beneficiará a los habitantes de la Colonia Lomas de Plateros.
O02D17193	Pavimentación con concreto hidráulico, empedrado, carpeta asfáltica (bacheo) y construcción de cuneta, dentro del perímetro delegacional.	87.3	0.00	29,330,000.00	25,597,387.53	Se realizan trabajos de pavimentación con concreto hidráulico y empedrado que consiste en: demolición de pavimento y empedrado existente, nivelación de terreno, mejoramiento y compactación, colocación de acero de refuerzo o malla electrosoldada, colado del nuevo pavimento con concreto hidráulico, colocación de empedrado nuevo, acabado tipo peine o tipo rampa, así como, carpeta asfáltica (bacheo) con trabajos de demolición de carpeta asfáltica existente, mejoramiento y compactación, riego de liga y tendido de carpeta asfáltica (bacheo). Con estas labores se beneficiará a los habitantes de las Colonias: Los Alpes, Tepopotla y Pueblo Nuevo, así como en las territoriales Tolteca, Jalalpa, Las Águilas, Plateros, Centenario, San Ángel y La Era, dentro del perímetro delegacional.
O02D17194	Rehabilitación y mantenimiento del mercado olivar del conde No. 181 (2a etapa)		0.00	8,000,000.00	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento al mercado olivar del conde No. 181 (2a etapa), tales como: albañilería, instalaciones eléctricas, hidrosanitaria, impermeabilización de azoteas, herrería y aplicación de pintura, principalmente. Con estas labores se beneficiará a los habitantes de la Colonia Olivar del Conde.
O02D17195	Rehabilitación y mantenimiento de 3 espacios deportivos, dentro del perímetro delegacional.	79.6	0.00	860,000.00	684,989.02	Se realizan trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 3 deportivos consiste en: instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, impermeabilización de azoteas, herrería, cambio de piso de loseta, seguridad hidráulica y aplicación de pintura principalmente. Con estas labores se beneficiará a los habitantes de las Colonias: Jalalpa, Río San Borja y La Comuna, dentro del perímetro delegacional.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D17196	Mitigación de riesgos (Muro gavión, Talud, Barda Perimetral), dentro del perímetro delegacional.	4.5	0.00	39,620,000.00	1,791,404.27	Se realizan trabajos de construcción de 2,850.00 M2 de muro gavión, y barda perimetral, así como estabilización de talud a través de zampeo a base de concreto lanzado con malla electrosoldada y drenes de P.V.C. en el hombro del talud (cota) a fin de evitar un deslave que sepulte pérdidas mayores, llevando a cabo acciones de trazo, desyerbe, afine y retiro de terreno frágil, así como de tocones de fauna nociva (residuos de árboles e hiedra nociva). Con estas labores se beneficiará a los habitantes de las Colonias: Belén de las Flores, Herón Proal, Puerta Grande, Ponciano Arriaga, Colina del Sur, Liberación Proletaria, Lomas de Trango, La Cañada 1a. Sección, La Cebada, San Clemente Sur, Las Águilas 3er Parque, El Ruedo, San Bartolo Ameyalco, Garcimarrero, Santa Rosa Xochiac, El Pirúl, Acuilotla, Miguel Gaona Armenta, Lomas de la Era, Paraje El Caballito y Lomas de Chamontoya, así como en las territoriales Toltuca, Jalalpa, Las Águilas, Plateros, Centenario, San Ángel y La Era, dentro del perímetro delegacional.
002D17197	Recuperación de espacios públicos en la colonia San Ángel y Tepopotla, dentro del perímetro delegacional.	86.3	0.00	16,800,000.00	14,497,216.57	Se realizan trabajos para la recuperación de 2 espacios públicos (2a etapa) consisten en: albañilería, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, Impermeabilización de azoteas, herrería, aplicación de pintura, instalación de equipamiento urbano, alumbrado y acabados en general principalmente. Con estas labores se beneficiará a los habitantes de las Colonias San Ángel y Tepopotla.
002D17198	Rehabilitación y mantenimiento de instalaciones educativas, dentro del perímetro delegacional.	55.3	0.00	2,545,000.00	1,406,433.87	Se realizan trabajos de rehabilitación y mantenimiento preventivo de 8 escuelas consistente en: instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, impermeabilización de azoteas, herrería, cambio de piso de loseta, seguridad hidráulica y aplicación de pintura principalmente. Con estas labores se beneficiará a los habitantes de las Colonias Molino de Santo Domingo, así como en las territoriales Toltuca, Jalalpa, Las Águilas, Plateros, Centenario, San Ángel y La Era, dentro del perímetro delegacional.
002D17199	Rehabilitación y mantenimiento de la red secundaria de drenaje en la colonia Minas de Cristo, dentro del perímetro delegacional.		0.00	560,000.00	0.00	Se realizarán trabajos para rehabilitar 0.050 (KIL) de la red secundaria de drenaje mediante la reconstrucción de rejillas pluviales, boca de tormenta, atarjea y renivelación de pozos de visita, así como la sustitución completa de obsoletos tubos de cemento por tubos de nueva tecnología fabricados con polietileno de alta densidad. Con estas labores se beneficiará a los habitantes de la Conia Minas de Cristo.
002D17200	Rehabilitación y mantenimiento de inmuebles públicos, dentro del perímetro delegacional.	94.3	0.00	3,436,000.00	3,240,253.15	Se realizan trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 3 inmuebles públicos que consisten en: Albañilería, herrería, instalaciones eléctricas, hidrosanitaria, cambio de láminas, impermeabilización, aplicación de pintura y seguridad. Con estas labores se beneficiará a los habitantes de las territoriales Toltuca, Jalalpa, Las Águilas, Plateros, Centenario, San Ángel y La Era, dentro del perímetro delegacional.
002D17201	Rehabilitación y mantenimiento de aulas del Centro de Capacitación Cultural y de Recreación Social de la colonia Jalalpa el Grande, dentro del perímetro delegacional.		0.00	1,590,000.00	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento de aulas del Centro de Capacitación Cultural y de Recreación Social, consistente en: demolición de pisos de concreto, mejoramiento de suelo, reconstrucción de firmes de concreto, reposición de pisos de loseta, remodelación y readecuación de núcleos sanitarios, reforzamiento de muros estructurales en zonas de aulas, impermeabilización en techumbres, pintura, limpieza en general y obras complementarias. Con estas labores se beneficiará a los habitantes de la Colonia Jalalpa El Grande.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D17202	Rehabilitación y mantenimiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil Álvaro Obregón y El Mirador, en las colonias Tolteca y El Mirador, dentro del perímetro delegacional.		0.00	219,289.63	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento a los Centros de Atención y Cuidado Infantil Álvaro Obregón y El Mirador, que consiste en: adecuación de sanitarios con desmontaje de baños, demolición por medios manuales, suministro y colocación de tablaroca, suministro y colocación de puerta, suministro y aplicación de pintura vinílica, suministro y colocación de lámparas, suministro y colocación de pisos de loseta y obras complementarias. Con estas labores se beneficiará a los habitantes de las Conias Tolteca y el Mirador.
O02D17204	Construcción de Alberca Semiolímpica en el Parque Minestongo (2a etapa)		0.00	26,330,000.00	0.00	Los trabajos a realizar para la construcción de la 2a etapa de la alberca consiste en: albañilería, pasillos de acceso, equipo operativo en cuarto de máquinas, sistema de calentamiento, filtración, suministro y aplicación de pintura y esmalte, colocación de ventanas, pisos de loseta, instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, colocación de reja perimetral, impermeabilización de azotea principalmente. Con estas labores se beneficiará a los habitantes de la Calle Pedro Aguirre Cerda, Colonia Presidentes, dentro del perímetro delegacional
O02D17205	Construcción de muros de contención para mitigación de riesgos, dentro del perímetro delegacional.		0.00	6,200,000.00	0.00	Se realizarán trabajos de construcción de 350.00 M2 de muro de contención a base de concreto lanzado con malla electrosoldada y drenes de P.V.C. en el hombro del talud (cota) a fin de evitar un deslave que resulte pérdidas mayores, llevando a cabo acciones de trazo, desyerbe, afine y retiro de terreno frágil, así como de tocones de fauna nociva (residuos de árboles e hiedra nociva). Con estas labores se beneficiará a los habitantes de las Colonias Santa Rosa Xochiac y Lomas De La Era, dentro del perímetro delegacional.
O02D17206	Rehabilitación y mantenimiento de 3 instalaciones educativas, dentro del perímetro delegacional.		0.00	2,700,000.00	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento preventivo de 3 escuelas consistente en: instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, impermeabilización de azoteas, herrería, cambio de piso de loseta, seguridad hidráulica y aplicación de pintura principalmente. Calle Morelos de la colonia Santa Lucia, Calle Rayón No. 3 de la colonia Pueblo de Santa Lucia, Av. San Isidro y Alto Lerma de la colonia Corpus Christy, dentro del perímetro delegacional.
O02D17207	Rehabilitación y mantenimiento del módulo deportivo en la colonia Liberación Proletaria, dentro del perímetro delegacional.		0.00	2,000,000.00	0.00	Se realizarán trabajos de suministro y colocación de techumbre de la cancha de futbol consiste en: albañilería y aplicación de pintura principalmente. Calle Rio Becerra y Praxedis en la colonia Liberación Proletaria, dentro del perímetro delegacional.
O02D17208	Rehabilitación y mantenimiento del módulo deportivo en la colonia Francisco Villa, dentro del perímetro delegacional.		0.00	300,000.00	0.00	Se realizarán trabajos de suministro y colocación de núcleos sanitarios consiste en: albañilería, suministro y colocación de instalaciones sanitarias e hidráulicas, herrería y aplicación de pintura principalmente. colonia Francisco Villa
O02D17209	Pavimentación con concreto hidráulico con acabado estampado en la colonia 1a. Victoria, dentro del perímetro delegacional.		0.00	6,000,000.00	0.00	Se realizarán trabajos de 3,320.00 M2 de pavimentación con concreto estampado que consiste en: demolición de pavimento y empedrado existente, nivelación de terreno, mejoramiento y compactación, colocación de acero de refuerzo o malla electrosoldada, colado del nuevo pavimento con concreto hidráulico y acabado estampado. Con estas labores se beneficiará a los habitantes de la Colonia 1a. Victoria
O02D17210	Rehabilitación y mantenimiento de 18 instalaciones educativas, dentro del perímetro delegacional.		0.00	15,000,000.00	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento preventivo de 18 escuelas consistente en: instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, impermeabilización de azoteas, herrería, cambio de piso de loseta, seguridad hidráulica y aplicación de pintura principalmente. Con estas labores se beneficiará a los habitantes de las colonias de las territoriales Tolteca, Jalalpa, Las Águilas, Plateros, Centenario, San Ángel y La Era, dentro del perímetro delegacional.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D17211	Rehabilitación de la infraestructura de agua potable en diversas colonias del perímetro delegacional.		0.00	10,000,000.00	0.00	Se realizarán 2,000.00 (ML) de rehabilitación de la infraestructura de la red secundaria de agua potable, llevando a cabo acciones de: cambio de rejillas pluviales, bocas de tormenta, atarjea, renovación de pozos de visita, trazo y nivelación para obras hidráulicas con equipo de topografía que incluye: materiales para señalamiento, trazo y nivelación, demolición por medios mecánicos de pavimento existente, carga manual, acarreo en camión y descarga principalmente. Con estas labores se beneficiará a los habitantes de las colonias de las territoriales Tolteca, Jalalpa, Las Águilas, Plateros, Centenario, San Ángel y La Era, dentro del perímetro delegacional.
O02D17212	Reparación de las líneas de agua potable en las colonias Golondrinas, Golondrinas 1a. Sección y Lomas de Capula, dentro del perímetro delegacional.		0.00	20,000,000.00	0.00	Se realizarán 5,429.00 (ML) de rehabilitación de la infraestructura de la red secundaria de agua potable, llevando a cabo acciones de: cambio de rejillas pluviales, bocas de tormenta, atarjea, renovación de pozos de visita, trazo y nivelación para obras hidráulicas con equipo de topografía que incluye: materiales para señalamiento, trazo y nivelación, demolición por medios mecánicos de pavimento existente, carga manual, acarreo en camión y descarga principalmente. Con estas labores se beneficiará a los habitantes de las Colonias Golondrinas, Golondrinas 1a. Sección y Lomas de Capula, dentro del perímetro delegacional.
O02D17213	Rehabilitación de escalinatas en diversas colonias dentro del perímetro delegacional.		0.00	10,000,000.00	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 25 escalinatas (ECA) correspondientes a 2,550 metros cuadrados (M2) que consiste en: trazo y nivelación del terreno, demoliciones, excavaciones, compactación, análisis topográfico, vaciado, colado, vibrado y cepillado de concreto hidráulico. Con estas labores se beneficiará a los habitantes de las colonias de las territoriales Tolteca, Jalalpa, Las Águilas, Plateros, Centenario, San Ángel y La Era, dentro del perímetro delegacional.
O02D17214	Colocación de barandales en andadores dentro del perímetro delegacional.		0.00	10,000,000.00	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 5,000.00 (m2) de barandales en andadores que consiste en: trazo y nivelación del terreno, demoliciones, excavaciones, compactación, análisis topográfico, vaciado, colado, vibrado y cepillado de concreto hidráulico, así como carga, acarreo de barandales, colocación, fijación y pintura. Con estas labores se beneficiará a los habitantes de las colonias de las territoriales Tolteca, Jalalpa, Las Águilas, Plateros, Centenario, San Ángel y La Era, dentro del perímetro delegacional.
O02D17215	Mantenimiento de la red de drenaje en diversas colonias dentro del perímetro delegacional.		0.00	10,000,000.00	0.00	Los trabajos a realizar consisten en rehabilitar 1.00 (KIL) de la red secundaria de drenaje mediante la reconstrucción de rejillas pluviales, boca de tormenta, atarjea y renovación de pozos de visita, descargas domiciliarias, así como la sustitución completa de obsoletos tubos de cemento por tubos de nueva tecnología fabricados con polietileno de alta densidad de 30 centímetros de diámetro. Con estas labores se beneficiará a los habitantes de las colonias de las territoriales Tolteca, Jalalpa, Las Águilas, Plateros, Centenario, San Ángel y La Era, dentro del perímetro delegacional.
O02D17216	Reparación de la red de drenaje en las colonias Golondrinas, Golondrinas 1a. Sección y Lomas de Capula, dentro del perímetro delegacional.		0.00	10,000,000.00	0.00	Los trabajos a realizar consisten en rehabilitar 1.30 (KIL) de la red secundaria de drenaje mediante la reconstrucción de rejillas pluviales, boca de tormenta, atarjea y renovación de pozos de visita, descargas domiciliarias, así como la sustitución completa de obsoletos tubos de cemento por tubos de nueva tecnología fabricados con polietileno de alta densidad de 30 centímetros de diámetro. Con estas labores se beneficiará a los habitantes de las Colonias Golondrinas, Golondrinas 1a. Sección y Lomas de Capula, dentro del perímetro delegacional.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D27003	Adquisición de vehículos para el uso de Obras de Servicios Urbanos.	99.99%	7,021,667.00	6,932,781.80	6,931,853.80	Se adquirirán 8 (VEO): que se integran de 1 camión con brazo hidráulico para alumbrado de 13 metros de alto; 2 camionetas Pick Up con capacidad de 3.5 toneladas; 4 camiones de redilas con capacidad de 3.5 toneladas y 1 pipa para agua tratada con capacidad de 10 M3.
A02D27004	Adquisición de maquinaria, equipo industrial y vehículos.	100.00%	3,740,000.00	3,732,713.31	3,732,713.31	Adquisición de 9 piezas que se integra de: Meta 1: 3 (MAQ) 1 maquina pinta rayas, 1 apisonador de impacto tipo bailarina, 1 revoladora para concreto de un saco capacidad 255 lts; Meta 2: 5 (EQI): 1 mini cargador, 1 aditamento destocador para mini cargador, 1 planta solar a gasolina, 2 remolques para mini cargador Meta 3: 1 (VEL) 1 barredora de 4 yardas cubias.
A02D27010	Adquisición de equipo de cómputo e informático.	100.00%	3,122,276.00	3,112,000.00	3,111,945.92	Adquisición de 79 (EIN) se integran por: 10 impresoras con las característica: impresión Laser, conectividad: puertos de dispositivo/Host USB 2.0 de alta velocidad, Fast Ethernet 10 Base T/100base-TX, velocidad de impresión (ISO), hasta 45PPM, impresión negro y 1 Plotter para conexión a Ethernet, Wifi, impresión 1,200X1,200 ppp, colores de tinta (Cian, Magenta, Amarillo y negro), alimentación de hojas y cortador automático, 2 servidores Poweredge R630 con las características: chasis de 8 discos duros de 2.5", 2 ranuras PCL, procesador 2 Intel, Xeon E5-2620 V4 de 2.1 Ghz, memoria Caché de 20 M, 8GT/sQPI, turbo, HT; 8 C/16 T(85 W) Mem Max de 2,133 MHz con discos duros SAS de conexión en caliente de 1TB y 30 Switch para redes, administrables velocidad GIGABIT de 48 puertos, POE VOZ y datos para montaje en Rack; 1 UPS de 5 KVA; 5 No Break de 1000 VA/500W y 30 paneles de parcheo para redes, con 148 puertos; META 2: 110 (COM) por la adquisición de 110 Computadoras de escritorio con 4GB, en Ram, DDR3 1,600 Mhz, disco duro de 500GB y Windows 7 PRO 64 Bits español.
O02D27002	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura comercial a los mercados Clavería y Providencia.	95.76%	6,801,863.00	6,801,863.00	6,513,248.28	Se realizarón trabajos de mantenimiento en mercados públicos , que consisten en: mantenimiento integral en pisos, techos en locales y sanitarios, así como en instalaciones eléctricas e hidráulicas.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D27003	Rehabilitación de la Red Secundaria de Drenaje en 13 Colonias de la Delegación Azcapotzalco.	99.17%	20,000,000.00	20,000,000.00	19,833,458.11	Se realizarán trabajos de mantenimiento y rehabilitación a la red de drenaje en 8.10 (KIL) para la ejecución de trabajos que consisten en: rehabilitación y sustitución de tubería así como la sustitución de pozo y descargas nuevas.
O02D27004	Rehabilitación de la red secundaria de agua potable en 7 colonias de la Delegación Azcapotzalco.	99.11%	6,388,699.00	10,812,662.00	10,716,353.59	Se Realizarán trabajos de mantenimiento y rehabilitación a la red secundaria de agua potable realizando los trabajos en 4,731 (ML)
O02D27005	Mantenimiento, conservación y rehabilitación del Sistema de Drenaje en Colonias dentro del perímetro Delegacional.	62.93%	10,223,974.00	15,392,088.54	9,686,976.33	Se ejecutarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento al sistema de drenaje en 4.08 (KIL) que consisten en: sustitución de tubería así como la construcción de pozos para descargas de aguas residuales. En las siguientes calles y Colonias de la demarcación; Calle 16, Col. Liberación; Calz. Santo Tomas, Col. Barrio Santo Tomas; Norte 75, Col. Obrero Popular; San Juan Tlihuaca, Col. San Juan Tlihuaca; Libertad, Col. San Alvaro; en las calles: Chatines, Pimas, Huaves Norte y Xochimilcas, Col. Tezozómoc; en las calles de Perejil, Tomillo y Jacarandas, Col. Victoria de las Democracias; en las calles de: Santa Cruz Acayucan, Querétaro, y Tochtli, Col. Santa Apolonia; Tejocote, Col. Santa María Maninalco; Hacienda Rosario, Col. Prados del Rosario; Privada Manuel M. Contreras, Col. Pueblo de Santa Bárbara; y Pino, Col. Pasteros.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D27006	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de infraestructura de Agua Potable, en Colonias dentro del premetro Delegacional.	34.07%	10,010,519.00	10,005,884.57	3,408,909.41	Realizar trabajos de mantenimiento y rehabilitación a la red secundaria de agua potable, ejecutando los trabajos en 4,705 (ML) que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, con equipo de topografía, incluye materiales para señalamiento, Corte con sierra en pavimento de concreto asfáltico, Demolición por medios mecánicos de pavimento de concreto asfáltico, Excavación por medios mecánicos, Relleno de zanja con tepetate, carga y acarreo de material fino granular, carga y acarreo de material de demolición, suministro y colocación de costales de plástico llenos de tepetate para represas de control de agua, cama de arena para asiento de ductos, Suministro e Instalación de tubo de polietileno de alta densidad, Suministro, Instalación y pruebas de toma domiciliaria, Atraque de concreto hidráulico, carrete largo de hierro, Tapa ciega de hierro fundido, Codo de hierro fundido, Junta Gibault, Cruz de hierro fundido, Te de hierro fundido, Válvula de compuerta Vástago, Construcción de caja tipo 3-3-B, Suministro e Instalación de stubend de polietileno de alta densidad, Prueba hidrostática para tubo de 101 mm de diámetro, Desinfección de tubería con hipoclorito de calcio granular y agua, Carpeta de concreto asfáltico en agregado de 19mm y asfalto.
O02D27007	Mantenimiento, conservación de escuelas públicas.	99.98%	21,405,492.00	21,405,492.00	21,402,018.59	Trabajos de mantenimiento a escuelas públicas 20 (ESC): Los trabajos a realizar consisten en: impermeabilización, malla solar, resanado y pintura en interiores y exteriores.
O02D27012	Ampliación y Equipamiento de una Clínica Comunitaria	71.22%	-	4,550,000.00	3,240,632.35	Se realizaron: Trabajos preliminares, Cimentación, Pisos, Muros, Losa, Acabados en Pisos, Instalación Eléctrica, Instalación Hidráulica, Instalación Sanitaria, Cancelería, Escalera.
O02D27013	Rehabilitación del Sistema de Distribución de Agua Potable, en las colonias Santa Cruz Acayucan, Providencia, Ex Hacienda el Rosario, Nueva España y Unidad Habitacional el Rosario	100.00%	-	3,546,544.69	3,546,543.81	Se realizaron trabajos en 2000 (ML): Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, con equipo de topografía, incluye materiales para señalamiento.
O02D27015	Rehabilitación de los Museos Azcapotzalco y de los Pueblos Originales	99.72%	-	2,750,000.00	2,742,221.79	Se realizará rehabilitación en 2 (INM); cuyos trabajos consistirán en 1) Museo de los Pueblos Originales

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D27016	Rehabilitación de Trotapistas, en los deportivos Ceylán, Xochinahuac y Azcapotzalco.	98.35%	-	3,850,000.00	3,786,442.75	Se realizará rehabilitación en 3 (DEP) cuyos trabajos consisten en: preliminares, Terracerías, Rehabilitación de Guarnición (Bordillo), rehabilitación de pista con sustitución de arcilla, acabados e instalación hidráulica.
O02D27018	Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario en la Colonia el Arenal	85.28%	-	1,734,563.80	1,479,158.67	Se realizará la construcción de 1 (INM); los trabajos consistirán en: Preliminares, Cimentación, Estructura de Concreto, Muros, Instalación Eléctrica, Instalación Sanitaria, Muebles de Baño, Acabados, Cancelería, Herrería, Escalera e Instalación de Gas.
O02D27019	Ampliación y rehabilitación de Centros de Capacitación para el manejo de Residuos Sólidos.	90.30%	-	5,000,000.02	4,514,820.39	Se realizará ampliación y rehabilitación en 16 (INM) cuyos trabajos consisten en: trabajos Preliminares, Cimentación, Pisos, Muros, Losa, Acabados, Instalación Eléctrica, Instalación Hidráulica (salidas), Instalación Sanitaria en las bodegas.
O02D27020	Rehabilitación de Ciclovía en las Colonias Arenal, Tlatilco y Ampliación del Gas y en la Avenida Ferrocarriles Nacionales.	99.55%	-	3,581,700.65	3,565,417.82	Se realizará rehabilitación en Meta 1; 4 (ESP) ejecutando trabajos en Meta 2; 5,520 (CLV mts) de ciclovías.
O02D27021	Ampliación y Rehabilitación al Centro de Atención de Respuesta a Emergencias de Protección Civil	86.94%	-	3,375,000.00	2,934,209.69	Se realizará ampliación y rehabilitación en 1(INM); los trabajos consistirán en: Preliminares, Cimentación, Pisos, Muros, Estructura metálica, Instalación Eléctrica, Instalación Hidráulica, Instalación Sanitaria (incluye Muebles de Baño), Cancelería.
O02D27022	Rehabilitación de vialidades en las Colonias Santa Bárbara, San Antonio y Ampliación del Gas	98.57%	-	5,850,000.00	5,766,173.57	Se realizará rehabilitación en vialidades en 24,564 (M2); cuyos trabajos consisten en renivelación de brocales, fresado, relleno con tepetate, mejoramiento de base - subbase, aplicación de riego de liga e impregnación y colocación de carpeta asfáltica.
O02D27023	Rehabilitación del Parque Tezozomoc	84.06%	-	19,780,000.00	16,627,834.50	Se llevará a cabo la Rehabilitación del Parque Tezozomoc 1 (PAR), donde se efectuarán trabajos en canchas de usos múltiples, cubierta tipo velaria, jardinería, construcción de caseta de vigilancia, rehabilitación de instalación hidráulica en lago.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D27024	Rehabilitación y ampliación de alumbrado público en la Unidad Habitacional El Rosario.	100.00%	-	14,340,500.00	14,340,500.00	Se rehabilitará y ampliará el alumbrado público en la Unidad Habitacional El Rosario de 1,489 (LUM), donde se efectuarán trabajos de Preliminares, Líneas de Alimentación, Suministro e Instalación de Luminarias sustitutas con Tecnología de LEDS.
O02D27025	Construcción del Centro Social de Servicios Comunitarios Cananea.	98.47%	40,000,000.00	40,000,000.00	39,388,376.81	Se realizará la construcción de Centro Social de Servicios Comunitarios Cananea 1 (INM).
O02D27067	Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en Vialidades, en la Calle Poniente 116, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Azcapotzalco.	20.30%	-	21,000,000.00	4,262,158.15	Se realizarán trabajos de mantenimiento en 20,951.18 (M2) que consisten en: renivelación de brocales, fresado, aplicación de riego de liga e impregnación y colocación de carpeta asfáltica.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ

PERÍODO: ENERO DICIEMBRE

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D37002	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS).	100%	7,219,240.00	7,219,240.00	7,204,971.40	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS).
O02D37003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO.	100%	8,621,441.00	8,621,441.00	7,996,841.23	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO.
O02D37005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS	100%	6,874,312.00	6,874,312.00	6,832,018.65	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS
O02D37009	PROGRAMA DE INTERSECCIONES CON ACCESIBILIDAD SEGURA Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN DIFERENTES UBICACIONES DENTRO DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ.	99%	0.00	33,500,000.00	33,081,532.07	PROGRAMA DE INTERSECCIONES CON ACCESIBILIDAD SEGURA Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN DIFERENTES UBICACIONES DENTRO DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ.
O02D37010	REENCARPETADO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ.	99%	0.00	33,131,500.00	32,772,695.24	REENCARPETADO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ.
O02D37012	RECONSTRUCCIÓN DE CASA DE CULTURA MODERNA	72%	0.00	19,349,232.69	13,944,757.95	RECONSTRUCCIÓN DE CASA DE CULTURA MODERNA
O02D37013	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN	100%	0.00	1,350,171.82	1,350,171.82	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN
O02D37014	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACION BENITO JUAREZ	95%	0.00	163,100,058.60	155,278,039.67	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACION BENITO JUAREZ
O02D37015	PROGRAMA DE INTERSECCIONES CON ACCESIBILIDAD SEGURA Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS DE VARIAS UBICACIONES EN LA DELEGACIÓN BENITO JUAREZ	98%	0.00	45,329,806.81	44,722,134.34	PROGRAMA DE INTERSECCIONES CON ACCESIBILIDAD SEGURA Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS DE VARIAS UBICACIONES EN LA DELEGACIÓN BENITO JUAREZ
O02D37016	ABERCA OLIMPICA	99%	0.00	10,847,051.21	10,798,953.00	ABERCA OLIMPICA
O02D37017	REHABILITACIÓN A CENDI'S (SAN PEDRO DE LOS PINOS E INTEGRA SOLUCIONES)."	95%	0.00	5,401,750.06	5,130,400.03	REHABILITACIÓN A CENDI'S (SAN PEDRO DE LOS PINOS E INTEGRA SOLUCIONES)."

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ

PERÍODO: ENERO DICIEMBRE

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D37018	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE TARTAN	94%	0.00	19,413,029.89	18,191,052.69	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE TARTAN
O02D37019	REHABILITACIÓN A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD NOMINADA CUMBRES.	98%	0.00	1,350,229.59	1,317,117.04	REHABILITACIÓN A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD NOMINADA CUMBRES.
O02D37020	REHABILITACIÓN DEL MERCADO 24 DE AGOSTO	31%	0.00	32,166,666.68	9,998,961.33	REHABILITACIÓN DEL MERCADO 24 DE AGOSTO
O02D37021	REHABILITACIÓN DEL MERCADO LAGO	77%	0.00	6,599,280.00	5,123,695.92	REHABILITACIÓN DEL MERCADO LAGO
O02D37022	REHABILITACIÓN DEL MERCADO SANTA MARÍA NATIVITAS.	55%	0.00	3,000,000.00	1,656,885.06	REHABILITACIÓN DEL MERCADO SANTA MARÍA NATIVITAS.
O02D37026	RECONSTRUCCIÓN DE LA FOSA DE CLAVADOS EN LA ALBERCA OLÍMPICA DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ.	75%	0.00	15,230,168.00	11,379,943.33	RECONSTRUCCIÓN DE LA FOSA DE CLAVADOS EN LA ALBERCA OLÍMPICA DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ.
O02D37027	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PEATONALES Y VEHICULARES DENTRO DEL COMPLEJO OLIMPICO MÉXICO 68	96%	0.00	3,386,405.00	3,265,140.39	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PEATONALES Y VEHICULARES DENTRO DEL COMPLEJO OLIMPICO MÉXICO 68

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD04 DELEGACIÓN COYOACÁN

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	
A02D47001	ADQUISICIÓN DE KIT DE VIDEOGRABACIÓN	100	44,500,000.00	44,500,000.00	44,499,999.81	ADQUISICIÓN DE KIT DE VIDEOGRABACIÓN
A02D47002	ADQUISICIÓN DE 3 VIBROGRABADORES ELÉCTRICOS	100	0.00	2,257.51	2,257.51	ADQUISICIÓN DE 3 VIBROGRABADORES ELÉCTRICOS
A02D47003	ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS PINTARRAYAS DOBLE LÍNEA	100	0.00	1,130,733.20	1,130,733.20	ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS PINTARRAYAS DOBLE LÍNEA
A02D47004	LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE GIMNASIO	100	0.00	784,999.23	784,999.23	LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE GIMNASIO
A02D47006	ADQUISICIÓN DE PATRULLAS EQUIPADAS	96	0.00	15,000,000.00	14,428,677.00	ADQUISICIÓN DE PATRULLAS EQUIPADAS
A02D47007	ADQUISICIÓN DE RODILLOS VIBRATORIOS COMPACTADORES SENCILLOS	86	0.00	1,539,047.76	1,317,047.76	ADQUISICIÓN DE RODILLOS VIBRATORIOS COMPACTADORES SENCILLOS
A02D47008	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA PLANTELES ESCOLARES DE LA DELEGACIÓN COYOACÁN.	100	0.00	50,000,000.00	49,997,744.64	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA PLANTELES ESCOLARES DE LA DELEGACIÓN COYOACÁN.
A02D47009	ADQUISICIÓN DE TRES CAMIONES TIPO VACTOR	100	0.00	40,000,000.00	39,999,996.96	ADQUISICIÓN DE TRES CAMIONES TIPO VACTOR
O02D47002	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SERVICIOS Y ATENCIÓN CIUDADANA	66	20,000,000.00	17,063,453.36	11,230,355.74	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SERVICIOS Y ATENCIÓN CIUDADANA
O02D47003	CONSTRUCCIÓN DE LA TERRITORIAL TAXQUEÑA	52	14,000,000.00	9,965,789.55	5,199,028.35	CONSTRUCCIÓN DE LA TERRITORIAL TAXQUEÑA
O02D47004	REENCARPETADO EN DIVERSAS COLONIAS	87	21,260,942.00	38,411,091.28	33,446,847.29	REENCARPETADO EN DIVERSAS COLONIAS
O02D47005	CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA VETERINARIA EN COYOACÁN	0	16,019,780.00	7,982,903.44	11,650.49	CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA VETERINARIA EN COYOACÁN
O02D47006	MANTENIMIENTO A MERCADOS	100	8,739,062.00	8,739,062.00	8,739,061.88	MANTENIMIENTO A MERCADOS
O02D47007	MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	22	2,725,052.00	2,725,052.00	590,329.41	MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)
O02D47008	MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DEPORTIVAS	16	27,000,000.00	20,000,000.00	3,229,537.20	MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DEPORTIVAS
O02D47011	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD T-1	34	15,000,000.00	15,000,000.00	5,071,537.48	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD T-1

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD04 DELEGACIÓN COYOACÁN

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	
O02D47012	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	100	0.00	16,221,025.63	16,221,023.38	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS
O02D47014	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE "REBELDÍA INDÍGENA"	98	0.00	40,000,000.00	39,126,847.11	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE "REBELDÍA INDÍGENA"
O02D47016	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	29	0.00	4,519,225.00	1,326,827.27	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS
O02D47018	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	100	0.00	376,602.00	376,601.99	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS
O02D47019	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA	25	0.00	4,519,224.00	1,128,153.22	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA
O02D47020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL JARDÍN ALLENDE	68	0.00	20,000,000.00	13,521,628.50	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL JARDÍN ALLENDE
O02D47021	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE "LIBERTADORES DE AMÉRICA"	81	0.00	40,000,000.00	32,523,187.47	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE "LIBERTADORES DE AMÉRICA"
O02D47022	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	33	0.00	6,402,235.00	2,094,699.36	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES
O02D47024	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS:	100	0.00	6,746,796.00	6,746,796.00	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS:
O02D47026	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS	41	0.00	6,025,633.00	2,488,333.07	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS
O02D47027	REHABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS (ALUMBRADO PÚBLICO)	27	0.00	9,415,050.00	2,569,296.85	REHABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS (ALUMBRADO PÚBLICO)
O02D47034	REHABILITACIÓN DE TRES ALBERCAS SEMIOLÍMPICAS EN COYOACÁN	47	0.00	7,000,000.00	3,296,378.22	REHABILITACIÓN DE TRES ALBERCAS SEMIOLÍMPICAS EN COYOACÁN

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD04 DELEGACIÓN COYOACÁN

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	
002D47035	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A LOS NÚCLEOS SANITARIOS DEL DEPORTIVO CLARK FLORES	100	0.00	257,159.74	257,159.74	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A LOS NÚCLEOS SANITARIOS DEL DEPORTIVO CLARK FLORES

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D57001	Adquisición de patrullas tipo sedán para no más delincuencia en la colonia Tepetongo.	98.5	703,261.00	709,959.00	699,000.00	Adquisición de patrullas tipo sedán para no más delincuencia en la colonia Tepetongo.
A02D57002	Adquisición de equipo de sonido y perifoneo	3.7	800,000.00	271,000.00	10,000.00	Adquisición de equipo de sonido y perifoneo
A02D57003	Adquisición de estación de servicio para el campamento de limpia	0.0	700,000.00	0.00	0.00	
A02D57004	Adquisición de una camioneta tipo grúa y 12 cuatrimotos	100.0	4,284,372.00	4,284,372.00	4,284,295.92	Adquisición de una camioneta tipo grúa y 12 cuatrimotos
A02D57005	Adquisición 3 vehículos compactadores para recolección de basura.	100.0	8,303,628.00	8,303,628.00	8,303,628.00	Adquisición 3 vehículos compactadores para recolección de basura.
A02D57006	Adquisición de 1 vehículo de succión para mantenimiento a la infraestructura vial y drenaje.	100.0	10,018,399.00	10,018,399.00	10,018,340.00	Adquisición de 1 vehículo de succión para mantenimiento a la infraestructura vial y drenaje.
A02D57007	Adquisición de grúa para mantenimiento de alumbrado público.	100.0	1,693,600.00	1,693,600.00	1,693,600.00	Adquisición de grúa para mantenimiento de alumbrado público.
A02D57008	Adquisición de motocros para el parque recreativo desierto de los leones.	99.5	700,000.00	700,000.00	696,520.00	Adquisición de motocros para el parque recreativo desierto de los leones.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D57010	Adquisición de camionetas tipo pick up.	0.0	0.00	552,000.00	0.00	Adquisición de camionetas tipo pick up.
A02D57011	Adquisición de Equipo de cómputo para la Delegación Cuajimalpa de Morelos	59.1	0.00	136,000.00	80,388.00	Adquisición de Equipo de cómputo para la Delegación Cuajimalpa de Morelos
A02D57012	Adquisición de tablonés y sillas para la Delegación Cuajimalpa de Morelos	99.9	0.00	48,000.00	47,954.40	Adquisición de tablonés y sillas para la Delegación Cuajimalpa de Morelos
A02D57013	Adquisición de equipo para Mantenimiento de la Imagen Urbana	10.5	0.00	483,800.00	51,009.84	Adquisición de equipo para Mantenimiento de la Imagen Urbana
O02D57000	Asignación del Presupuesto	0.0	40,162,290.00	0.00	0.00	
O02D57001	Reacondicionamiento de banquetas en la colonia Abdías García Soto.	100.0	703,261.00	709,959.00	709,959.00	Reacondicionamiento de banquetas en la colonia Abdías García Soto.
O02D57002	Continuidad pavimentación de concreto hidráulico en prolongación San Antonio en la colonia Agua Bendita.	99.1	703,261.00	709,959.00	703,261.00	Continuidad pavimentación de concreto hidráulico en prolongación San Antonio en la colonia Agua Bendita.
O02D57003	Alumbrado público en la colonia Ahuatenco.	99.1	703,261.00	709,959.00	703,261.00	Alumbrado público en la colonia Ahuatenco.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D57004	Terminación parque Teponaztle en la colonia Bosques de las Lomas.	89.3	751,265.00	709,959.00	634,072.34	Terminación parque Teponaztle en la colonia Bosques de las Lomas.
O02D57005	Renovación y mantenimiento de juegos infantiles y gimnasio al aire libre en la colonia Cacalote.	100.0	751,265.00	709,959.00	709,958.99	Renovación y mantenimiento de juegos infantiles y gimnasio al aire libre en la colonia Cacalote.
O02D57006	Instalación y equipamiento de paso peatonal en la calle Juan Salvador Agraz colonia corredor Santa Fe.	90.0	703,261.00	709,959.00	638,963.14	Instalación y equipamiento de paso peatonal en la calle Juan Salvador Agraz colonia corredor Santa Fe.
O02D57007	Construcción de cerca metálica, en la colonia el Ébano.	100.0	751,266.00	217,889.16	217,889.15	Construcción de cerca metálica, en la colonia el Ébano.
O02D57008	Proyecto y construcción de muro de contención en la colonia Contadero.	100.0	703,261.00	709,959.00	709,957.36	Proyecto y construcción de muro de contención en la colonia Contadero.
O02D57009	Construcción de paso peatonal con reductor de velocidad frente a colegio de bachilleres en la colonia el Molino.	100.0	703,261.00	709,959.00	709,958.00	Construcción de paso peatonal con reductor de velocidad frente a colegio de bachilleres en la colonia el Molino.
O02D57010	Cambio de la red de agua potable en la Cda. Las Palmas de la Colonia El Tianguillo	100.0	703,261.00	709,959.00	709,957.13	Cambio de la red de agua potable en la Cda. Las Palmas de la Colonia El Tianguillo
O02D57011	Continuación de la construcción del salón ciudadano en la colonia el Yaqui.	47.3	703,261.00	709,959.00	335,911.74	Continuación de la construcción del salón ciudadano en la colonia el Yaqui.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D57012	Colocación de luminarias en la colonia la Venta.	100.0	703,261.00	709,959.00	709,959.00	Colocación de luminarias en la colonia la Venta.
O02D57013	Reencarpetado de vialidades en la colonia Texcalco.	99.1	703,261.00	709,959.00	703,261.00	Reencarpetado de vialidades en la colonia Texcalco.
O02D57014	Acondicionamiento de vestidores en la alberca del deportivo Tinajas en la colonia las Tinajas.	99.2	703,261.00	709,959.00	704,577.79	Acondicionamiento de vestidores en la alberca del deportivo Tinajas en la colonia las Tinajas.
O02D57015	Construcción de gimnasio al aire libre y colocación de aparatos ejercitadores, en la colonia Loma del Padre.	100.0	751,266.00	709,959.00	709,959.00	Construcción de gimnasio al aire libre y colocación de aparatos ejercitadores, en la colonia Loma del Padre.
O02D57016	Continuación de la construcción de drenaje en la colonia Lomas Vista Hermosa.	93.3	751,265.00	709,959.00	662,402.21	Continuación de la construcción de drenaje en la colonia Lomas Vista Hermosa.
O02D57017	Reconstrucción de escalinatas y colocación de luminarias (camino seguro), en la colonia Lomas del Chamizal.	84.7	703,261.00	709,959.00	601,364.39	Reconstrucción de escalinatas y colocación de luminarias (camino seguro), en la colonia Lomas del Chamizal.
O02D57018	Rehabilitación de guarniciones y banquetas en la colonia Memetla.	80.3	703,261.00	709,959.00	570,263.65	Rehabilitación de guarniciones y banquetas en la colonia Memetla.
O02D57019	Sustitución de la red de drenaje en las calles de Navidad y pascuas en la colonia Granjas Navidad.	100.0	703,261.00	709,959.00	709,959.00	Sustitución de la red de drenaje en las calles de Navidad y pascuas en la colonia Granjas Navidad.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D57020	Pavimentación de adocreto en la colonia la Retama.	0.0	703,261.00	0.00	0.00	
O02D57021	Pavimentación en la colonia Xalpa.	99.1	703,261.00	709,959.00	703,261.00	Pavimentación en la colonia Xalpa.
O02D57022	Reencarpetado en la colonia Zentlapatl.	100.0	703,261.00	709,959.00	709,958.93	Reencarpetado en la colonia Zentlapatl.
O02D57023	Reparación de rampas en la colonia 1o de Mayo.	100.0	703,261.00	709,959.00	709,958.32	Reparación de rampas en la colonia 1o de Mayo.
O02D57024	Construcción y colocación de malla metálica en la colonia Portal del Sol.	90.0	751,266.00	709,959.00	638,696.20	Construcción y colocación de malla metálica en la colonia Portal del Sol.
O02D57025	Desazolve de coladeras en la colonia San Pedro Cuajimalpa.	0.0	703,261.00	0.00	0.00	
O02D57026	Repavimentación y mejoramiento de banquetas en la colonia San José de los Cedros I.	99.1	703,261.00	709,959.00	703,261.00	Repavimentación y mejoramiento de banquetas en la colonia San José de los Cedros I.
O02D57027	Instalación de luminarias en la colonia San José de los Cedros II.	100.0	703,261.00	709,959.00	709,892.09	Instalación de luminarias en la colonia San José de los Cedros II.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D57028	Mantenimiento conservación y rehabilitación de mercados públicos.	90.7	4,606,498.00	4,606,498.00	4,176,454.49	Mantenimiento conservación y rehabilitación de mercados públicos.
O02D57029	Mantenimiento de la carpeta asfáltica en diversas colonias de la demarcación.	96.9	9,692,638.00	9,692,638.00	9,393,846.16	Mantenimiento de la carpeta asfáltica en diversas colonias de la demarcación.
O02D57030	Ampliación de la red secundaria de agua potable en la colonia el Molino.	89.8	3,000,000.00	3,000,000.00	2,695,278.78	Ampliación de la red secundaria de agua potable en la colonia el Molino.
O02D57031	Trabajos de mantenimiento y rehabilitación al tanque de almacenamiento de agua potable en el pueblo de San Mateo Tlaltenango.	0.0	4,000,000.00	0.00	0.00	
O02D57032	Ampliación de la red de drenaje en la colonia Amado Nervo.	88.8	6,000,000.00	6,000,000.00	5,327,599.97	Ampliación de la red de drenaje en la colonia Amado Nervo.
O02D57033	Mantenimiento a la red secundaria de agua potable en el pueblo de San Mateo Tlaltenango.	0.0	1,800,000.00	0.00	0.00	
O02D57034	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de cendís, dentro del perímetro delegacional.	98.0	3,516,313.00	1,999,535.09	1,960,058.42	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de cendís, dentro del perímetro delegacional.
O02D57035	Construir techumbre en la zona comercial del desierto de los leones.	0.0	3,000,000.00	0.00	0.00	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D57036	Ampliación de puente peatonal.	100.0	1,000,000.00	1,000,000.00	999,976.23	Ampliación de puente peatonal.
O02D57037	Rehabilitación de 2 kioscos en plazas públicas.	99.8	1,500,000.00	1,500,000.00	1,496,981.83	Rehabilitación de 2 kioscos en plazas públicas.
O02D57038	Construcción del distribuidor vial las palmas, Colonia el Molino	94.4	0.00	5,997,951.24	5,660,138.07	Construcción del distribuidor vial las palmas, Colonia el Molino
O02D57042	Construcción de Línea de Conducción por bombeo del Tanque Contadero al Tanque Acopilco y Rebombeo en Tanque Contadero (primera etapa), en Cuajimalpa de Morelos.	99.7	0.00	9,700,000.00	9,669,998.93	Construcción de Línea de Conducción por bombeo del Tanque Contadero al Tanque Acopilco y Rebombeo en Tanque Contadero (primera etapa), en Cuajimalpa de Morelos.
O02D57043	Construcción de zonas comunes y trabajos complementarios en la Unidad Habitacional el Ébano y la Unidad Habitacional Nueva Rosita	99.7	0.00	14,550,000.00	14,504,989.47	Construcción de zonas comunes y trabajos complementarios en la Unidad Habitacional el Ébano y la Unidad Habitacional Nueva Rosita
O02D57044	Deportivo Navidad, alberca, gimnasio y zona de rehabilitación infantil, calle 25 de Diciembre, Col. Navidad	90.7	0.00	24,500,000.00	22,229,307.37	Deportivo Navidad, alberca, gimnasio y zona de rehabilitación infantil, calle 25 de Diciembre, Col. Navidad
O02D57046	Reencarpetado de la Av. Tamaulipas en la Colonia Santa Fe.	98.8	0.00	10,000,000.00	9,880,745.79	Reencarpetado de la Av. Tamaulipas en la Colonia Santa Fe.
O02D57047	Rehabilitación del Camellon Salvador Agraz en la Colonia Santa Fe.	90.2	0.00	10,000,000.00	9,018,095.26	Rehabilitación del Camellon Salvador Agraz en la Colonia Santa Fe.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D57049	Ampliación de red de drenaje en la colonia Xalpa.	83.2	0.00	5,059,140.32	4,208,552.44	Ampliación de red de drenaje en la colonia Xalpa.
O02D57050	Construcción de línea de conducción de agua potable del tanque de La Pila a la Colonia Cola de Pato	0.0	0.00	3,447,341.54	0.00	
O02D57051	Pavimentación con Concreto de la calle Santa Lucía	95.3	0.00	2,470,910.70	2,353,960.40	Pavimentación con Concreto de la calle Santa Lucía
O02D57052	Rehabilitación de Línea de Agua Potable en la Calle Santa Lucía	69.3	0.00	1,822,868.36	1,264,044.37	Rehabilitación de Línea de Agua Potable en la Calle Santa Lucía
O02D57053	Reencarpetado de la Calle Loma del Parque	99.6	0.00	2,708,112.13	2,696,641.89	Reencarpetado de la Calle Loma del Parque
O02D57054	Reencarpetado de la Calle Ahuehuetes	100.0	0.00	1,291,887.87	1,291,887.87	Reencarpetado de la Calle Ahuehuetes
O02D57055	Rehabilitación de la imagen urbana del bajo puente Lomas de Tlapexco.	94.8	0.00	1,500,000.00	1,422,340.00	Rehabilitación de la imagen urbana del bajo puente Lomas de Tlapexco.
O02D57056	Construcción de Polideportivo en el Pueblo de San Mateo Tlaltenango	87.2	0.00	18,000,003.00	15,697,899.30	Construcción de Polideportivo en el Pueblo de San Mateo Tlaltenango

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D57057	Reencarpetao en la Avenida Echánove de Noche de Paz a Julián Adame	100.0	0.00	2,663,121.16	2,663,121.15	Reencarpetao en la Avenida Echánove de Noche de Paz a Julián Adame
O02D57058	Reencarpetao de Calle Julián Adame a Francisco Villareal	100.0	0.00	1,065,248.46	1,065,248.46	Reencarpetao de Calle Julián Adame a Francisco Villareal
O02D57059	Reencarpetao de Prolongación Avenida Echánove de Vasco de Quiroga al Puente de la Carretera México-Toluca	3.0	0.00	958,723.62	28,761.70	Reencarpetao de Prolongación Avenida Echánove de Vasco de Quiroga al Puente de la Carretera México-Toluca
O02D57060	Reencarpetao de Avenida Vista Hermosa a Lomas del Recuerdo	99.4	0.00	3,994,681.74	3,970,726.12	Reencarpetao de Avenida Vista Hermosa a Lomas del Recuerdo
O02D57061	Reencarpetao de Avenida Noche de Paz de Echánove a 6 de Enero	100.0	0.00	1,597,872.70	1,597,872.70	Reencarpetao de Avenida Noche de Paz de Echánove a 6 de Enero
O02D57062	Reencarpetao de Avenida Paseo de los Tamarindos	97.0	0.00	1,864,184.81	1,808,259.27	Reencarpetao de Avenida Paseo de los Tamarindos
O02D57063	Reencarpetao de la calle Francisco Villareal a Prolongación Castorena	3.0	0.00	2,763,342.12	82,900.26	Reencarpetao de la calle Francisco Villareal a Prolongación Castorena
O02D57064	Reencarpetao de Avenida Pastores a Noche de Paz	99.2	0.00	2,396,809.04	2,377,618.18	Reencarpetao de Avenida Pastores a Noche de Paz

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D57065	Reencarpetao de Calle 25 de Diciembre	97.0	0.00	1,902,424.33	1,845,351.60	Reencarpetao de Calle 25 de Diciembre
O02D57066	Reencarpetao de Calle Abasolo en San Mateo Tlalpenango	97.0	0.00	1,679,604.96	1,629,216.81	Reencarpetao de Calle Abasolo en San Mateo Tlalpenango
O02D57067	Reencarpetao de Calle Antonio Acona a Castorena	1.6	0.00	2,048,764.66	32,965.31	Reencarpetao de Calle Antonio Acona a Castorena
O02D57068	Reencarpetao de Calle Monte Naranja, Colonia Jesús del Monte	97.0	0.00	2,065,222.40	2,003,264.02	Reencarpetao de Calle Monte Naranja, Colonia Jesús del Monte
O02D57069	Construcción de línea de conducción de agua potable en avenida puerto México colonia Zentlapatl	35.9	0.00	2,474,532.08	887,325.90	Construcción de línea de conducción de agua potable en avenida puerto México colonia Zentlapatl
O02D57070	Mejoramiento a las instalaciones de la Escuela Primaria Justo Sierra	100.0	0.00	470,855.78	470,855.78	Mejoramiento a las instalaciones de la Escuela Primaria Justo Sierra
O02D57071	Construcción de Aulas en la Escuela Primaria Quetzalcóatl	88.0	0.00	683,149.34	601,171.42	Construcción de Aulas en la Escuela Primaria Quetzalcóatl
O02D57072	Mejoramiento de las instalaciones del Jardín de Niños Zentlapatl.	100.0	0.00	198,127.30	198,127.30	Mejoramiento de las instalaciones del Jardín de Niños Zentlapatl.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D57073	Mejoramiento de las instalaciones del Jardín de Niños Gabino A. Palma	91.1	0.00	300,666.86	274,033.81	Mejoramiento de las instalaciones del Jardín de Niños Gabino A. Palma
O02D57074	Mejoramiento de las instalaciones de la escuela Secundaria Antonio Carrillo Flores	0.0	0.00	307,927.28	0.00	
O02D57075	Construcción de Arco Techo en el Jardín de Niños 10 de Abril, en la colonia San Lorenzo Acopilco.	0.0	0.00	1,500,000.00	0.00	
O02D57076	Construcción de Muro de Contención en la Colonia Zentlapatl	100.0	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	Construcción de Muro de Contención en la Colonia Zentlapatl
O02D57077	Rehabilitación de Línea de Conduccion de Agua Potable y Tomas Domiciliarias en Nueva Rosita y el Ébano	100.0	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	Rehabilitación de Línea de Conduccion de Agua Potable y Tomas Domiciliarias en Nueva Rosita y el Ébano
O02D57078	Mejoramiento de las Instalaciones Sanitarias de las Escuelas Públicas de Nivel Básico.	90.0	0.00	7,016,774.91	6,315,097.59	Mejoramiento de las Instalaciones Sanitarias de las Escuelas Públicas de Nivel Básico.
O02D57080	Construcción de Línea de Drenaje.	25.2	0.00	709,959.00	179,225.64	Construcción de Línea de Drenaje.
O02D57081	Alumbrado Público.	5.4	0.00	709,959.00	38,190.84	Alumbrado Público.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D57082	Trabajos de Desvió Pluvial en la Colonia El Molino	92.8	0.00	2,062,212.00	1,914,697.55	Trabajos de Desvió Pluvial en la Colonia El Molino
O02D57083	Construcción de Talud en San Mateo Tlaltemango.	90.0	0.00	5,800,000.00	5,221,251.35	Construcción de Talud en San Mateo Tlaltemango.
O02D57084	Sustitución de Línea de drenaje.	90.6	0.00	492,069.84	445,990.40	Sustitución de Línea de drenaje.
O02D57087	Reencarpetado de la Calle Reforma Conalep.	0.0	0.00	1,679,670.42	0.00	Reencarpetado de la Calle Reforma Conalep.
O02D57088	Reencarpetado de la Calle Cidros.	0.0	0.00	2,013,362.94	0.00	Reencarpetado de la Calle Cidros.
O02D57089	Reencarpetado de la Calle Adolfo López Mateos.	0.0	0.00	1,412,591.91	0.00	Reencarpetado de la Calle Adolfo López Mateos.
O02D57090	Reencarpetado de la Calle Canelos.	0.0	0.00	2,500,754.37	0.00	Reencarpetado de la Calle Canelos.
O02D57091	Reencarpetado de la Calle Ocampo.	0.0	0.00	1,336,049.24	0.00	Reencarpetado de la Calle Ocampo.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D57092	Reencarpetao de la Calle 6 de Enero.	0.0	0.00	1,909,298.42	0.00	Reencarpetao de la Calle 6 de Enero.
O02D57093	Reencarpetao de la Calle Alcanfores.	0.0	0.00	934,791.87	0.00	Reencarpetao de la Calle Alcanfores.
O02D57094	Reencarpetao de la Calle Héctor Victoria.	0.0	0.00	1,654,725.30	0.00	Reencarpetao de la Calle Héctor Victoria.
O02D57095	Reencarpetao de Zapata y Prolongacion Abasolo.	0.0	0.00	1,664,106.06	0.00	Reencarpetao de Zapata y Prolongacion Abasolo.
O02D57096	Reencarpetao de la Calle Porfirio Díaz.	0.0	0.00	763,785.04	0.00	Reencarpetao de la Calle Porfirio Díaz.
O02D57097	Reencarpetao de la Calle Arteaga y Salazar.	0.0	0.00	6,511,708.25	0.00	Reencarpetao de la Calle Arteaga y Salazar.
O02D57098	Reencarpetao de la Calle División del Norte.	0.0	0.00	1,046,966.89	0.00	Reencarpetao de la Calle División del Norte.
O02D57099	Reencarpetao de la Avenida Veracruz.	0.0	0.00	1,412,591.91	0.00	Reencarpetao de la Avenida Veracruz.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D57100	Reencarpetao de la Avenida México.	0.0	0.00	984,288.12	0.00	Reencarpetao de la Avenida México.
O02D57101	Reencarpetao de Tabachines.	0.0	0.00	4,974,176.26	0.00	Reencarpetao de Tabachines.
O02D57102	Reencarpetao de Monte de las Cruces.	0.0	0.00	2,009,151.40	0.00	Reencarpetao de Monte de las Cruces.
O02D57103	Banquetas y Guarniciones en Navidad.	0.0	0.00	692,368.30	0.00	Banquetas y Guarniciones en Navidad.
O02D57104	Banquetas y Guarniciones en Avenida México.	0.0	0.00	476,712.60	0.00	Banquetas y Guarniciones en Avenida México.
O02D57105	Banquetas y Guarniciones en Ahuehuetes.	0.0	0.00	1,021,527.00	0.00	Banquetas y Guarniciones en Ahuehuetes.
O02D57106	Banquetas y Guarniciones en Camino a San Mateo.	0.0	0.00	1,997,740.80	0.00	Banquetas y Guarniciones en Camino a San Mateo.
O02D57107	Banquetas y Guarniciones en Héctor Victoria.	0.0	0.00	1,624,285.60	0.00	Banquetas y Guarniciones en Héctor Victoria.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D57108	Banquetas y Guarniciones en Antonio Noemi.	0.0	0.00	681,018.00	0.00	Banquetas y Guarniciones en Antonio Noemi.
O02D57109	Banquetas y Guarniciones en Calle Ocampo.	0.0	0.00	504,360.00	0.00	Banquetas y Guarniciones en Calle Ocampo.
O02D57110	Banquetas y Guarniciones en Avenida Pastores.	0.0	0.00	1,135,030.00	0.00	Banquetas y Guarniciones en Avenida Pastores.
O02D57111	Banquetas y Guarniciones en Calle Ocampo y Avenida México.	0.0	0.00	332,956.80	0.00	Banquetas y Guarniciones en Calle Ocampo y Avenida México.
O02D57112	Banquetas y Guarniciones en Avenida Monte de las Cruces.	0.0	0.00	1,631,488.32	0.00	Banquetas y Guarniciones en Avenida Monte de las Cruces.
O02D57113	Banquetas y Guarniciones en la Calle Julián Adame.	0.0	0.00	817,221.60	0.00	Banquetas y Guarniciones en la Calle Julián Adame.
O02D57114	Banquetas y Guarniciones en Arteaga y Salazar.	0.0	0.00	5,448,144.00	0.00	Banquetas y Guarniciones en Arteaga y Salazar.
O02D57115	Banquetas y Guarniciones en División del Norte.	0.0	0.00	832,392.00	0.00	Banquetas y Guarniciones en División del Norte.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 06 DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	
O02D67002	MANTENIMIENTO A MERCADO PÚBLICO	10%	7,204,484.00	8,204,484.00	794,834.32	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL
O02D67003	REHABILITACIÓN DE MERCADOS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN LA CIUDAD DE MÉXICO	53%	13,000,000.00	13,000,000.00	6,831,931.32	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL
O02D67004	REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO GUELATAO EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO	47%	10,000,000.00	10,000,000.00	4,672,489.75	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
O02D67005	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN DIFERENTES CALLES DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	6%	37,000,000.00	37,000,000.00	2,138,150.85	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
O02D67006	MANTENIMIENTO A LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 46 JOSÉ VASCONCELOS	1%	-	1,502,438.76	13,444.82	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
O02D67007	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DELEGACIONAL	6%	-	129,663.56	7,352.94	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS
O02D67008	EDIFICACIÓN DE LAS OFICINAS, TALLERES Y ALMACENES DEL "CAMPAMENTO LA RONDA".	12%	-	30,746,294.78	3,642,742.25	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS
O02D67009	REHABILITACIÓN DEL MERCADO INSURGENTES	37%	-	2,741,300.75	1,023,529.41	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL
O02D67010	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DELEGACIONAL, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	65%	-	3,320,370.85	2,165,604.21	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS
O02D67011	REENCARPETAMIENTO CON ASFALTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES, CALLE JALAPA.	95%	-	11,783,704.29	11,249,064.82	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
O02D67014	REENCARPETAMIENTO CON ASFALTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES, CALLE PIEDRAS NEGRAS	4%	-	675,702.24	25,325.10	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 06 DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	
O02D67015	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE ESTRASBURGO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, EN EL DISTRITO FEDERAL	0%	-	3,404,725.90	2,736.29	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA
O02D67016	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE ESTOCOLMO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN EL DISTRITO FEDERAL	60%	-	5,703,912.09	3,395,841.58	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA
O02D67017	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE COPENHAGUE CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN EL DISTRITO FEDERAL	0%	-	3,760,522.85	3,026.15	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA
O02D67018	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE BIARRITZ CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN EL DISTRITO FEDERAL	68%	-	3,355,428.53	2,278,024.73	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA
O02D67019	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE BERNA CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN EL DISTRITO FEDERAL	0%	-	3,293,553.65	2,677.68	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA
O02D67020	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE OXFORD CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN EL DISTRITO FEDERAL	69%	-	5,531,782.85	3,807,306.02	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA
O02D67021	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE NÁPOLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN EL DISTRITO FEDERAL.	0%	-	5,630,805.02	4,540.24	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA
O02D67022	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE RIO GRIJALVA EN LA COL. CUAUHTÉMOC EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN EL DISTRITO FEDERAL.	0%	-	4,075,912.00	4,025.61	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA
O02D67024	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE JESUS MARÍA, EN LA COL. CENTRO EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN EL DISTRITO FEDERAL.	95%	-	9,455,771.00	8,994,854.15	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 06 DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	
O02D67025	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE ZOLTÁN KODALY, EN LA COL. SAN SIMÓN TOLNÁHUAC EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN EL DISTRITO FEDERAL	55%	-	3,076,001.00	1,690,468.01	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA
O02D67026	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO EN LA PRIMERA Y TERCERA SECCIÓN DE LA U.H. NONOALCO TLATELOLCO.	0%	-	29,999,999.00	-	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
O02D67027	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE AMBERES CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN EL DISTRITO FEDERAL.	0%	-	17,921,329.10	14,867.46	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
O02D67028	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE.	0%	-	13,497,430.43	-	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
O02D67029	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE PRAGA CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN EL DISTRITO FEDERAL	0%	-	15,678,517.20	76,371.05	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
O02D67030	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE LIVERPOOL CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN EL DISTRITO FEDERAL	0%	-	23,967,584.99	115,712.79	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
O02D67031	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE DR. BARRAGÁN, EN LA COL. DOCTORES EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN EL DISTRITO FEDERAL	3%	-	23,755,570.98	738,448.95	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
O02D67032	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE HAMBURGO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN EL DISTRITO FEDERAL.	5%	-	45,195,734.25	2,052,270.66	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
O02D67033	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE ISABEL LA CATÓLICA, EN LA COL. CENTRO EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN EL DISTRITO FEDERAL	1%	-	24,944,292.63	125,671.47	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 06 DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	
O02D67034	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE VARSOVIA CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN EL DISTRITO FEDERAL.	0%	-	17,524,487.14	85,190.11	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
O02D67035	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE TOPACIO, EN LA COL. PAULINO NAVARRO EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN EL DISTRITO FEDERAL	42%	-	19,094,532.43	7,949,202.52	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
O02D67036	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE HAVRE CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN EL DISTRITO FEDERAL.	34%	-	10,370,891.01	3,531,889.55	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
O02D67037	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA GUERRERO.	53%	-	23,736,000.00	12,694,606.81	ALUMBRADO PÚBLICO
O02D67038	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LA COLONIA CONDESA	17%	-	25,672,179.15	4,261,962.90	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
O02D67039	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES PARA LA COLONIA CONDESA	5%	-	24,329,400.00	1,323,993.76	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS
O02D67041	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	42%	-	29,669,999.01	12,541,414.35	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
O02D67042	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES EN LA COLONIA SANTA MARÍA LA RIBERA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	97%	-	9,890,000.00	9,640,360.20	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
O02D67043	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA HIPÓDROMO CONDESA DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	81%	-	21,758,000.00	17,718,922.56	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 06 DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	
O02D67044	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	61%	-	18,791,000.00	11,418,178.21	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
O02D67045	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE LONDRES CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN EL DISTRITO FEDERAL	14%	-	44,877,376.85	6,095,823.32	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
O02D67046	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE GÉNOVA CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN EL DISTRITO FEDERAL	19%	-	17,374,596.85	3,375,112.50	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
O02D67047	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA CALLE AMSTERDAM EN LA COLONIA HIPÓDROMO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	0%	-	6,000,000.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
O02D67048	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y RAMPAS EN DIVERSAS COLONIAS Y/O COMITÉS CIUDADANOS DE LA DELEGACIÓN.	0%	-	7,817,482.39	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
O02D67049	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS COLONIAS Y/O COMITÉS CIUDADANOS DE LA DELEGACIÓN.	0%	-	9,120,396.11	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
O02D67050	REHABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN DIVERSAS COLONIAS Y/O COMITÉS CIUDADANOS DE LA DELEGACIÓN.	0%	-	19,543,705.95	-	ALUMBRADO PÚBLICO
O02D67051	REHABILITACIÓN DE LOS MERCADOS SAN JOAQUÍN (ANEXO), MERCED MIXCALCO, JUÁREZ, SAN COSME Y MELCHOR OCAMPO	0%	-	44,838,213.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL
O02D67052	CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS, DORMITORIOS Y ÁREAS COMUNES DEL CAMPAMENTO 24 HRS DE EMERGENCIAS EN LA DELEGECCIÓN CUAUHTÉMOC EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	0%	-	23,915,545.24	-	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 06 DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	
O02D67053	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA TABACALERA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	0%	-	1,302,913.73	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE
O02D67054	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS Y/O COMITÉS CIUDADANOS DE LA DELEGACIÓN.	0%	-	11,726,223.57	-	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA
O02D67055	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A REDES HIDRÁULICAS DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PERALVILLO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	0%	-	1,302,913.73	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
O02D67056	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTROS DEPORTIVOS EN DIVERSAS COLONIAS Y/O COMITÉS CIUDADANOS DE LA DELEGACIÓN.	0%	-	5,211,654.92	-	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
O02D67057	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CASSETAS DE VIGILANCIA EN DIVERSAS COLONIAS Y/O COMITÉS CIUDADANOS DE LA DELEGACIÓN.	0%	-	5,211,654.92	-	APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO
O02D67058	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COLONIAS Y/O COMITÉS CIUDADANOS DE LA DELEGACIÓN.	0%	-	2,605,827.46	-	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL
O02D67059	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LA COLONIA MORELOS, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	0%	-	1,302,913.73	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL
O02D67060	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	0%	-	10,000,000.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
O02D67061	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE CHICONTEPEC, EN LA COLONIA HIPÓDROMO CONDESA,	0%	-	4,242,810.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 06 DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	
002D67062	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE CUERNAVACA, EN LA COLONIA HIPÓDROMO CONDESA Y CONDESA	0%	-	7,985,589.51	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67063	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE SALTILLO, EN LA COLONIA HIPÓDROMO, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	6,177,294.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67064	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES IGNACIO MARISCAL Y DR. BASILIO BADILLO EN LA COLONIA TABACALERA, EN LA DELEGACIÓN	0%	-	8,746,716.00	7,937.29	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67065	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES RÍO SENA, RÍO TIGRIS, RÍO DANUBIO, EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	7,298,572.75	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67066	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES RÍO POO Y RÍO EBRO EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	7,306,732.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67067	REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA INFANCIA "IGBAL", EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	2,858,210.50	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL
002D67068	REHABILITACIÓN DE LAS CASAS DE CULTURA "SANTA MARÍA LA RIBERA", "ALFONSO REYES" Y "SAN RAFAEL", EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	8,574,631.48	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL
002D67069	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE ZETINA, EN LA COLONIA HIPÓDROMO CONDESA, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	5,994,170.76	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67070	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE CUAUTLA, EN LA COLONIA HIPÓDROMO CONDESA Y CONDESA EN LA DELEGACIÓN	0%	-	5,043,900.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 06 DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	
002D67071	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE GÓMEZ PALACIO, EN LA COLONIA HIPÓDROMO CONDESA, EN LA DELEGACIÓN	0%	-	7,114,866.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67072	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE ENSENADA, EN LA COLONIA HIPÓDROMO, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	9,771,320.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67073	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES JOSÉ DE EMPARAN Y TERÁN EN LA COLONIA TABACALERA, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	5,335,655.00	10,351.40	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67074	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE LAREDO EN LA COLONIA HIPÓDROMO, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	2,559,532.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67075	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y EL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES GOROSTIZA Y COMONFORT EN LA COLONIA MORELOS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	8,710,560.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67076	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES SAN SIMÓN, CHOPO Y OYAMEL EN LA COLONIA SANTA MARÍA INSURGENTES DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	23,285,000.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67077	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES RÍO VOLGA, RÍO HUDSON Y RÍO LERMA EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	24,686,250.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67078	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES CEDRO, NARANJO Y PINO EN LA COLONIA ATLAMPA DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	27,004,500.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67079	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE OROZCO Y BERRA, EN LA COLONIA BUENAVISTA, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	4,618,630.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 06 DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	
002D67080	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE MINA, EN LA COLONIA BUENAVISTA, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	0%	-	4,342,797.90	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67081	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE TOMAS ALVA EDISON, EN LA COLONIA TABACALERA, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	6,636,338.35	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67082	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE VIOLETA, EN LA COLONIA BUENAVISTA, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	3,352,363.85	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67083	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE ZARAGOZA, EN LA COLONIA BUENAVISTA, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	4,441,697.90	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67084	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE MANZANILLO, EN LA COLONIA ROMA SUR, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	8,802,891.20	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67085	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE BERNAL DÍAZ, EN LA COLONIA BUENAVISTA, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	1,780,200.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67086	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE ALFONSO REYES, EN LA COLONIA HIPÓDROMO, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	15,000,000.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE, BALIZAMIENTO EN VIALIDADES, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLECONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D67087	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	0%	-	9,000,000.00	-	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 06 DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	
O02D67088	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO DELEGACIONAL	0%	-	5,000,000.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS
O02D67089	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA CALLE ZAMORA, COLONIA CONDESA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	0%	-	15,000,000.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
O02D67091	REHABILITACIÓN DEL MUSEO PANTEÓN SAN FERNANDO, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	0%	-	3,956,000.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
O02D67092	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DELEGACIONAL, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	0%	-	45,000,000.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS
O02D67093	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS, TALLERES Y ALMACENES DEL CAMPAMENTO DE LA RONDA, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	0%	-	45,000,000.00	-	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS
O02D67094	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL ESTUDIANTE PREPARATORIA LÁZARO CÁRDENAS	0%	-	3,500,000.00	-	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
O02D67101	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ, EN LA COLONIA JUÁREZ, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	10,850,912.40	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, ALUMBRADO PÚBLICO
A02D67002	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO PATRULLA PARA LA COLONIA DOCTORES, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	0%	-	1,302,913.73	-	APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 06 DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	
A02D67003	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA EQUIPAR CASA DEL ADULTO MAYOR, EN LA COLONIA GUERRERO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	0%	-	1,302,913.73	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL
A02D67004	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ORQUESTA SINFÓNICA DE ALIENTOS DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	1,000,000.00	-	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
A02D67005	ADQUISICIÓN DE 2 ESCULTURAS DE BRONCE MONUMENTALES PARA SER COLOCADAS EN LA EXPLANADA DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	0%	-	600,000.00	-	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA
A02D67006	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DELEGACIÓN.	0%	-	1,194,178.41	-	APOYO ADMINISTRATIVO
A02D67007	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN Y REMOLQUE DE CAMA BAJA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO.	0%	-	4,640,000.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
A02D67008	ADQUISICIÓN DE PAVIMENTADORA DE ASFALTO.	0%	-	6,000,000.00	-	MTTO, CONSERVACIÓN Y REHAB EN VIALIDADES SECUNDARIAS
A02D67009	ADQUISICIÓN DE CAMIONES RECOLECTORES DE RESIDUOS SÓLIDOS.	0%	-	7,500,000.00	-	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
A02D67010	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO PATRULLA PARA ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO.	0%	-	5,000,000.00	-	APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 06 DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	
A02D67011	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE RESCATE URBANO PARA TAREAS DE PROTECCIÓN CIVIL.	0%	-	3,000,000.00	-	GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
A02D67012	ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA ARTICULADA PARA ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES.	0%	-	2,300,000.00	-	MTTO. REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA
A02D67013	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, HERRAMIENTAS Y VEHÍCULOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	0%	-	2,000,000.00	-	SERVICIO Y AYUDA DE ASISTENCIA SOCIAL
A02D67014	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	860,000.02	-	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES
A02D67015	ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y HERRAMIENTAS PARA LAS DIVERSAS CASAS DE CULTURA DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	500,000.00	-	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
A02D67017	ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	0%	-	1,163,359.25	-	APOYO ADMINISTRATIVO
A02D67018	ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL, ELECTRICO Y RECREATIVO PARA LAS DIRECCIONES TERRITORIALES DE ESTA DEMARCACIÓN.	0%	-	145,633.85	-	APOYO ADMINISTRATIVO
A02D67019	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, ESCALERAS Y EQUIPO INFORMÁTICO PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DELEGACIÓN.	0%	-	5,617,462.32	-	APOYO ADMINISTRATIVO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 06 DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	
A02D67020	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS: REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRME\$ EN VIVIENDAS PLURIFAMILIARES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTRO	0%	-	902,609.70	-	APOYO ADMINISTRATIVO
A02D67021	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DELEGACIÓN.	0%	-	225,000.00	-	APOYO ADMINISTRATIVO
A02D67022	ADQUISICIÓN DE BOMBAS Y HERRAMIENTAS PARA LAS DIRECCIONES TERRITORIALES DE ESTA DEMARCACIÓN.	0%	-	854,366.15	-	APOYO ADMINISTRATIVO

Nota: La información corresponde al periodo Enero-Septiembre 2017.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD07 DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	
O.02D7.7004	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL PARA TREINTA CAMAS EN CUAUTEPEC, EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO.	70.0%	69,211,934.00	86,470,521.94	72,280,390.45	<p>CONSTRUCCIÓN DE 12,999 M2 CORRESPONDEN A LA SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL DE CUAUTEPEC, UBICADO EN PTO. MAZATÁN N° 79, COLONIA LA PASTORA : CONTARÁ CON 35 CAMAS CENSABLES Y 40 CAMAS NO CENSABLES, Y CON LAS ESPECIALIDADES DE CARDIOLOGÍA, ENDOCRINOLOGÍA, NEUMOLOGÍA, CIRUGÍA GENERAL, TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA, OFTALMOLOGÍA, EPIDEMIOLOGÍA, DIETOLOGÍA, URGENCIAS, PEDIATRÍA, I.L.E., GINECO-OBSTETRICIA, TOCOCIRUGÍA, IMAGENOLOGÍA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA.</p> <p>LOS RABAJOS QUE SE DESARROLLAN SON: DESMANTELAMIENTOS Y DESMONTAJES, CIMENTACIÓN, TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, ESTRUCTURAS METÁLICAS, BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, ELÉCTRICA, GAS; ACABADOS, CANCELERÍA, OBRA EXTERIOR, SISTEMAS CONTRA INCENDIO, RED DE VOZ Y DATOS E INSTALCIÓN DE ELEVADOR.</p> <p>CONSIDERANDO LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS), SE REALIZÓ READECUACIÓN DEL PROYECTO, CONSIDERANDO LOS ESPACIOS DESTINADOS PARA LAS ESPECIALIDADES.</p> <p>CON ESTA OBRA SE BENEFICIA A 384,806 PERSONAS, DE LAS CUALES SE ESTIMA QUE 204,048 SON MUJERES Y 180,758 HOMBRES PERTENECIENTES A 96,200 FAMILIAS O VIVIENDAS.</p>
O.02D7.7010	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CASA DE CULTURA DE LA DELEGACIÓN GAM.	25.0%	9,000,000.00	12,611,800.00	0.00	<p>LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASA DE CULTURA UBICADA EN 5 DE FEBRERO, DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, LOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA DEMOLICIÓN DE MUROS Y MODIFICACIÓN DE INMUEBLE, OBRA CIVIL, ACABADOS, RED HIDROSANITARIA, ELÉCTRICA Y DE GAS, ÁREAS VERDES, ENTRE OTROS.</p>

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD07 DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	
O.02D7.7028	SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR.	40.0%	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS MEDIOS SUPERIORES GAM, UBICADA EN AVENIDA 602, ENTRE OCEANÍA Y LORETO FABELA EN SAN JUAN DE ARAGÓN, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: EDIFICIOS DE AULAS, BIBLIOTECA, SALA DE USOS MÚLTIPLES, SALA DE MAESTROS, NÚCLEOS SANITARIOS, AUDITORIO, RECTORÍA, ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE ESPARCIMIENTO.
O.02D7.7018	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES DE NIVEL BÁSICO, EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO.	85.0%	45,000,000.00	50,696,172.00	42,284,534.19	POR MEDIO DE ESTA PROYECTO SE CONSIDERA TRABAJAR EN LOS PUNTOS CRÍTICOS EN CADA UNA DE LAS ESCUELAS SELECCIONADAS. LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN SON DE ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE, IMPERMEABILIZACIÓN, PISO DE LOSETA, ACERO ESTRUCTURAL, LUMINARIAS, LÁMINA GALVANIZADA, MAMPARAS PORCELANIZADAS, MUEBLES DE BAÑO, SEGÚN SEA EL CASO. ESCUELAS: 1. JN. ALVARO OBREGÓN 2. JN. AMALIA PERLA MÉNDEZ (PROFRA) 3. JN. AMANECER OTLAHUI 4. JN. ANAHUAC 5. BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA, 6. JN. CARMEN SERDÁN 7. JN. CONETL 8. JN. CRISTOBAL COLÓN 9. JN. EDMUNDO BUENTELLO Y VILLA 10. JN. EJIDO DE TICOMAN 11. JN. EL ARBOLILLO 12. JN. JAPÓN 13. JN. JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ 14. JN. LAURA DOMÍNGUEZ 15. JN. LUIS PASTEUR 16. JN. MA. DE LOS ÁNGELES GUITRON MACHAEN 17. JN. MARIANO AZUELA DR 18. JN. MATIAS ROMERO 19. JN. VICENTE RIVA PALACIOS 20. VOLUNTARIADO NACIONAL, ENTRE OTROS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD07 DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	
O.02D7.7020	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR, UBICADO EN EL CRUCE DE LAS AVENIDAS DE LOS CIEN METROS Y EJE 5 MONTEVIDEO, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL N° 6 DELEGACIÓN DE LA GUSTAVO A. MADERO	60.0%	43,450,029.00	40,000,000.00	0.00	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR, UBICADO EN EL CRUCE DE LAS AVENIDAS DE LOS CIEN METROS Y EJE 5 MONTEVIDEO CON UNA LONGITUD DE .946 KILÓMETROS. LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN SON: COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y CORTE DE CIRCULACIÓN, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE EN EL ÁREA, EXCAVACIÓN, HABILITAR Y ARMAR ACERO DE REFUERZO, COLADO DE PILOTES DE FRICCIÓN, COLADO DE COLUMNAS, HABILITADO, ARMADO, CIMBRAR Y COLAR CABEZALES DE LOS APOYOS, COLOCACIÓN Y MONTAJE DE LAS TRABES PREFABRICADAS, COLOCACIÓN DE JUNTAS DE NEOPRENO, COLOCACIÓN DE LOSA PRECOLADA Y CIMBRAR, HABILITAR EL REFUERZO PARA EL COLADO DE LOSA DE SUPERESTRUCTURA, COLOCACIÓN DE PARAPETOS Y JUNTAS DE DILATACIÓN, SE PINTA Y COLOCA LA SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA TERMINANDO CON LIMPIEZA GENERAL, RETIRO DE ESCOMBRO Y APERTURA AL TRÁNSITO.
O.02D7.7026	REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN DIVERSOS PUNTOS DE GAM.	100.0%	23,000,000.00	29,076,721.26	13,982,746.20	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN AV. DE LOS 100 METROS Y AV. MONTEVIDEO. LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA ATENCIÓN DE LOS 6000 ML, CONSISTEN EN LA UBICACIÓN DE TRAMOS DAÑADOS, ROMPIMIENTO DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, RETIRO DE TUBERÍA, COMPACTACIÓN, COLOCACIÓN DE TRAMO SUSTITUIDO, RELLENO, REPAVIMENTACIÓN Y LIMPIEZA. CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN DE SUELO, INSTALACIÓN DE TUBERÍA NUEVA, LLAVES DE COMPUERTA Y PASO, RELLENO, PAVIMENTACIÓN Y LIMPIEZA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD07 DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	
0.02D7.7031	SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE 2 (PSV'S) UBICADOS EN EL CRUCE DE EJE CENTRAL (LÁZARO CÁRDENAS) CON AVENIDA MONTEVIDEO EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO DE LA CDMX.	20.0%	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES VEHICULARES DE DOS SENTIDOS: LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN SON COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y CORTE DE CIRCULACIÓN, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE EN EL ÁREA, EXCAVACIÓN, HABILITAR Y ARMAR ACERO DE REFUERZO, COLADO DE PILOTES DE FRICCIÓN, COLADO DE COLUMNAS, HABILITADO, ARMADO, CIMBRAR Y COLAR CABEZALES DE LOS APOYOS, COLOCACIÓN Y MONTAJE DE LAS TRABES PREFABRICADAS, COLOCACIÓN DE JUNTAS DE NEOPRENO, COLOCACIÓN DE LOSA PRECOLADA Y CIMBRAR, HABILITAR EL REFUERZO PARA EL COLADO DE LOSA DE SUPERESTRUCTURA, COLOCACIÓN DE PARAPETOS Y JUNTAS DE DILATACIÓN, SE PINTA Y COLOCA LA SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA TERMINANDO CON LIMPIEZA GENERAL, RETIRO DE ESCOMBRO Y APERTURA AL TRÁNSITO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	
A02D87000	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	100%	44,239,687.00	5.00	-	REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS BANQUETAS DE LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO
A02D87001	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN CENTROS SOCIALES DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO	100%	5,933,517.00	5,933,517.00	5,629,535.81	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SIGUIENTES CENTROS SOCIALES: C.S. JUVENTINO ROSAS, C.S. Y D. COYUYA, C.S. JOSEFINA DÍAS, C.S. EL MOSCO CHINAMPA II Y C.S. PARQUE UNIÓN VECINAL.
A02D87002	REHABILITACIÓN A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS) EN LA DELEGACIÓN IZTACALCO	100%	2,000,000.00	2,000,000.00	1,868,433.32	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SIGUIENTES CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL: CENDIS: AGRÍCOLA ORIENTAL, BRAMADERO, EX EJIDOS DE LA MAGDALENA MIXHUCA, ÍNDIRA GANDHI, LA CRUZ Y EL DERECHO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS
A02D87003	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO	100%	30,000,001.00	25,000,001.00	22,606,689.20	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 30 PLANTELES EDUCATIVOS
A02D87004	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	100%	14,000,000.00	24,000,000.00	23,723,180.82	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 48 ESCUELAS
A02D87005	TRABAJOS DE VALIZAMIENTO EN VIALIDADES	100%	10,000,000.00	6,965,934.26	6,965,933.52	TRABAJOS DE VALIZAMIENTO EN VIALIDADES DE LAS SIGUIENTES COLONIAS: LA CRUZ, EL RODEO, JARDINES TECMA, INFONAVIT, BARRIO LA ASUNCIÓN, SAN MIGUEL, SANTA CRUZ, SANTA ANITA, NUEVA SANTA ANITA, MILITAR MARTE, 2 DE OCTUBRE, JUVENTINO ROSAS Y RAMOS MILLÁN
A02D87006	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO	100%	4,000,000.00	4,000,000.00	3,087,442.37	INSTALACIÓN DE BEBEBEEROS EN EDIFICIOS PÚBLICOS
A02D87007	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	100%	10,000,000.00	6,953,673.00	6,206,044.02	REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS BANQUETAS DE LA COLONIA SANTA ANITA, GABRIEL RAMOS MILLÁN Y AGRÍCOLA ORIENTAL
A02D87008	MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN A 18 MERCADOS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	100%	6,733,884.00	6,733,884.00	6,719,012.41	MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN A 18 MERCADOS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL
A02D87009	MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN COLONIAS DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO (BACHEO)	100%	5,000,000.00	5,000,000.00	4,637,633.30	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: AGRÍCOLA ORIENTAL, PANTITLÁN, BARRIO LA ASUNCIÓN, BARRIO SANTA CRUZ, BARRIO LOS REYES, BARRIO SAN FRANCISCO, BARRIO SAN MIGUEL, BARRIO SANTIAGO, BARRIO ZAPOTLA, RAMOS MILLÁN, 2 DE OCTUBRE, CARLOS ZAPATA VELA, FRACCIONAMIENTO COYUYA Y LA CRUZ COYUYA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	
A02D87010	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICO	0%	2,270,853.00	-	-	MANTENIMIENTO Y REBOZAMIENTO DEL PARQUE TLAZINTLA EN LA COLONIA TLAZINTLA
A02D87011	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	100%	10,000,000.00	7,860,000.00	7,648,140.44	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: AGRÍCOLA ORIENTAL.
A02D87012	REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE SANITARIA DELA DELEGACIÓN IZTACALCO.	100%	17,729,095.00	17,812,936.90	17,128,245.92	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: BARRIO LA ASUNCIÓN, BARRIO LOS REYES, BARRIO SANTIAGO NORTE, AGRÍCOLA ORIENTAL CENTRO, RAMOS MILLÁN BRAMADERO NORTE, CUCHILLA RAMOS MILLÁN, LA CRUZ COYUYA, JUVENTINO ROSAS, JARDINES TECMA Y NUEVA SANTA ANITA
A02D87013	CAMINANDO SEGURO POR LAS BANQUETAS DE LA COLONIA CUCHILLA AGRÍCOLA ORIENTAL	100%	798,141.00	805,742.60	734,099.54	REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS BANQUETAS DE LA COLONIA CUCHILLA AGRÍCOLA ORIENTAL
A02D87014	PAVIMENTACIÓN EN CALLES	100%	798,141.00	805,742.60	486,825.15	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS CALLES DE LA COLONIA NUEVA SANTA ANITA
A02D87015	GUARNICIONES Y BANQUETAS	100%	798,141.00	805,742.60	774,020.51	REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS BANQUETAS DE LA COLONIA REFORMA IZTACIHUATL SUR
A02D87016	GUARNICIONES Y BANQUETAS	0%	798,141.00	-	-	REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS BANQUETAS
A02D87017	AHORREMOS ENERGÍA	100%	798,141.00	805,742.60	802,753.61	SUSTITUCIÓN BOILER SOLARES EN LA COLONIA CUCHILLA RAMOS MILLÁN
A02D87018	ALUMBRADO EN SUR 2	100%	798,141.00	805,742.60	802,464.86	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA DE SUR 2 DE LA COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL
A02D87019	MANTENIMIENTO, MEJORANDO TU CAMINO CON NUEVAS BANQUETAS Y RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0%	798,141.00	805,742.60	-	REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS BANQUETAS DE LA COLONIA CUCHILLA AGRÍCOLA ORIENTAL II
A02D87020	MEJORAS, OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL DRENAJE	100%	798,141.00	805,742.60	564,019.82	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL DRENAJE EN LA COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL IV
A02D87021	GUARNICIONES Y BANQUETAS	0%	798,141.00	-	-	REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS BANQUETAS
A02D87022	ILUMINADO MI COLONIA	100%	798,141.00	805,742.60	805,622.32	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COLONIA JUVENTINO ROSAS II

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	
A02D87023	ILUMINADO PANTITLÁN	100%	798,141.00	805,742.60	799,091.55	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COLONIA PANTITLÁN III
A02D87024	TECHO EN CANCHA DE PARQUE LINEAL	100%	798,141.00	805,742.60	646,857.28	COLOCACIÓN DE TECHUMBRE DE PARQUE LINEAL EN LA COLONIA PANTITLÁN V
A02D87025	REMODELACIÓN DE BANQUETAS	100%	798,141.00	805,742.60	490,631.88	REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS BANQUETAS DE LA COLONIA RAMOS MILLÁN BRAMADERO I
A02D87026	REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA EN EL PERÍMETRO DELEGACIONAL	100%	2,000,000.00	2,000,000.00	1,150,256.00	REPARACIÓN DE LAS VÁLVULAS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO.
A02D87027	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO	0%	1,000,000.00	-	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 10 PLANTELES EDUCATIVOS
A02D87028	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN CASAS DE CULTURA	0%	-	5,000,000.00	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN LAS SIGUIENTES CASAS DE CULTURA: CASAS CULTURA IMPI PICOS, CASA DEL ADULTO MAYOR (PARQUE DE LAS ROSAS), CASA DE LA MUJER (MARIPOSAS) Y CASA DEL ADULTO MAYOR PANTITLÁN
A02D87029	MANTENIMIENTO, MEJORANDO TU CAMINO CON NUEVAS BANQUETAS Y RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0%	-	470,853.00	-	REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS BANQUETAS DE INFONAVIT IZTACALCO
A02D87030	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BANQUETAS	100%	-	2,140,000.00	2,134,996.81	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BANQUETAS
A02D87034	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICO EN LA DELEGACIÓN IZTACALCO	100%	-	20,000,000.00	19,190,427.97	MANTENIMIENTO Y REBOZAMIENTO A LOS DIFERENTES ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO
A02D87035	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA SEGURIDAD (PRIMERA ETAPA)	100%	-	20,000,000.00	19,705,276.02	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO
A02D87036	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA SEGURIDAD (SEGUNDA ETAPA)	100%	-	20,000,000.00	19,950,584.14	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO
A02D87037	RENOVACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	100%	-	20,000,000.00	19,795,832.80	RENOVACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 2 DE OCTUBRE, VIADUCTO PIEDAD, JUVENTINO ROSAS, PICOS 1 B Y CARLOS ZAPATA VELA
A02D87038	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA SAFÁLTICA	100%	-	6,397,000.00	6,324,274.95	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA SAFÁLTICA EN LA COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	
A02D87039	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA SAFÁLTICA	100%	-	9,438,000.00	9,390,361.20	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA SAFÁLTICA EN LA COLONIA GRANJAS MÉXICO
A02D87040	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA SAFÁLTICA	100%	-	3,628,000.00	3,586,754.65	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA SAFÁLTICA EN LA COLONIA PANTITLÁN
A02D87041	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA SAFÁLTICA	100%	-	537,000.00	378,163.21	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA SAFÁLTICA EN LA COLONIA NUEVA SANTA ANITA
A02D87043	SEGURIDAD PÚBLICA (LUMINARIAS)	50%	-	805,742.60	297,214.83	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COLONIA VIADUCTO PIEDAD
A02D87044	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA COLONIA PANTITLÁN.	100%	-	9,831,024.00	9,463,489.74	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COLONIA PANTITLÁN
A02D87045	CAMINANDO SEGURO	100%	-	805,742.60	791,864.30	REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS BANQUETAS DE LA COLONIA SANTA ANITA
A02D87046	POR ESPACIOS SIN DISCRIMINACIÓN CON MOBILIDAD Y LIBRE DE VIOLENCIA	100%	-	805,742.60	794,721.37	ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA COLONIA GRANJAS MÉXICO I
A02D87048	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BANQUETAS	100%	-	4,132,104.00	3,506,270.73	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BANQUETAS
A02D87049	REMODELACIÓN DE LA RED SECUNRADIRA DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE ZAPOTLA DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO	100%	-	3,046,327.00	2,688,222.60	REMODELACIÓN DE LA RED SECUNRADIRA DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE ZAPOTLA

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

PERÍODO: Enero - Diciembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D97006	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD.	96.4%	20,000,000.00	20,000,000.00	19,278,195.12	MEDIANTE EL PROYECTO SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE LO SIGUIENTE. META 1: 170 (ESE); (170) EQUIPOS RECEPTORES DE ALERTAMIENTO DE EMERGENCIAS: RECEPTOR SARMEX, 4 TROMPETAS DE 100 WATTS, BATERÍA DE 24 HRS, BANDA VHF, POTENCIA DE AUDIO AMPLIFICADOR: 200 WATTS, FUENTE DE ALIMENTACIÓN TOROIDAL DE 300 WATTS, BATERÍA DE RESPALDO DE 24 HRS.
O02D97001	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN	99.7%	40,000,000.00	27,960,774.28	27,878,228.87	TRABAJOS A REALIZAR: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE 13,738.96 M2 DE MUROS DE CONTENCIÓN Y GRIETAS MEDIANTE EL TRAZO Y NIVELACIÓN, MEJORAMIENTO DE TERRENO, CIMENTACIÓN, ARMADO DE ESTRUCTURA Y COLADO DE LA MISMA EN LAS COLONIAS LOMAS DE LA ESTANCIA I, LOMAS DE LA ESTANCIA II, MIRAVALLE, IXTLAHUACAN, SAN MIGUEL TEOTONGO Y SAN FRANCISCO APOLOACALCO.
O02D97016	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	99.6%	-	3,408,257.95	3,395,352.89	LOS TRABAJOS A REALIZAR EN 42,176.43 ML DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE SON: REVISAR LA RED PARA ESTABLECER EL SENTIDO DEL ESCURRIMIENTO Y LA DESCARGA DE LA RED, PROCESO OPERATIVO CON LA INTRODUCCIÓN DE UNA VARILLA (VARILLEO) Y SE CONTINUA CON LA OPERACIÓN DE LOS MALACATES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REQUERIDAS, HASTA DEJAR COMPLETAMENTE LIMPIA LA RED Y LAS COLADERAS PLUVIALES.
O02D97020	DESAZOLVE DE LA RED DE SISTEMA DE DRENAJE	99.4%	-	3,500,000.00	3,478,435.37	SE REALIZARA EL DESAZOLVE DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN 84,352.86 METROS, EN LAS SIGUIENTES COLONIAS BANJIDAL, DEGOLLADO, EL EDEN, EL TRIANGULO, CAMPETRE POTRERO, JACARANDAS, LA ASUNCIÓN, LA JOYA, LA JOYITA, PEÑON VIEJO, DEGOLLADO, RENOVACIÓN, TLALTENCO, TULA, VALLE DE LUCES, SECTOR POPULAR, VICENTE GUERRERO Y SIERRA DEL VALLE. LOS TRABAJOS A REALIZAR SON, LIMPIEZA DE REJILLAS DE PISO Y COLADERAS DE BANQUETA. LIMPIEZA Y DESAZOLVE MANUAL DE TUBERÍA DE ALBAÑAL DE 15 Y 20 CM. DE DIÁMETRO HASTA 3.5 METROS DE PROFUNDIDAD.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

PERÍODO: Enero - Diciembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D97015	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	91.0%	-	10,997,806.66	10,012,615.66	LOS TRABAJOS A REALIZAR EN 2.55 KM DE RED DE DRENAJE SON: TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE DE LA CARPETA ASFÁLTICA, EXCAVACIÓN DE LA CEPA, EXTRACCIÓN DE LA TUBERIA, AFINE DE PISO, COLOCACIÓN DE LA CAMA DE TEZONTLE, COLOCACIÓN DE LA TUBERIA, ACOSTILLAR TUBERIA, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA, RECONEXIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE EXCAVACIÓN CON TEPETATE Y BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO.
002D97002	BALIZAMIENTO EN VIALIDADES	97.0%	10,000,000.00	7,500,000.00	7,271,318.27	SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL BALIZAMIENTO DE 9,647.54 ML EN VIALIDADES (PINTA DE TOPES, LÍNEAS PREVENTIVAS Y DE PASO PEATONAL) EN LAS COLONIAS REAL DEL MORAL, LOS PICOS, PURISIMA ATLAZOLPA, EL RETOÑO, HEROES DE CHURUBUSCO, SAN JUAN JOYA, LOS ÁNGELES, EL MANTO, INSURGENTES, LA REGADERA, PROGRESISTAS, MIERVA, EL MOLINO Y MIRAVALLE DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.
002D97003	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE BANQUETAS	92.1%	30,000,000.00	29,994,793.91	27,615,441.97	SE REALIZARÁ LA RECONSTRUCCIÓN DE 80,192.46 M2 DE BANQUETAS Y 37,606.55 ML DE GUARNICIONES, MEDIANTE LOS TRABAJOS DE: TOPOGRAFIA, EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBRO, CIMBRA DE MADERA Y METALICA, CONCRETO, MALLA ELECTROSOLDADA, REGISTROS Y REJILLAS. EN LAS COLONIAS GRANJAS SAN ANTONIO, PROGRESO DEL SUR, SANTIAGO ACAHUALTEPEC, IZTLAHUACAN, CAMPESTRE POTRERO, DEGOLLADO, JARDINES DE SAN LORENZO, CANENEA, SAN JUAN XALPA, CUCHILLA DEL MORAL, LOS PICOS, EL ÉDEN, EL VERGEL Y EL ROSARIO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

PERÍODO: Enero - Diciembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D97018	PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	91.3%	-	50,000,000.00	45,670,782.40	SE REALIZARÁ TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN META 1: 74,107.80 M2, COMPRENDIDOS EN 39,106.87 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA MEDIANTE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN PARA VIALIDAD CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, INCLUYE LOS MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO), EXCAVACIONES Y ACARREOS (CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y DESCARGA DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, VOLUMEN MEDIDO COLOCADO), FRESADO, BASE Y SUB BASE (FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO CON MAQUINA PERFILADORA, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, AGUA, CARGA A CAMINO VOLTEO, LA MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIOS), CARPETA ASFÁLTICA (INCLUYE LOS TRABAJOS PARA RE NIVELACIÓN, CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO). Y 35,000.93 M2 DE BANQUETAS TRABAJOS A REALIZAR: DEMOLICIÓN, COLADO DE BANQUETA. META 2: 23,655.98 ML DE GUARNICIONES. CUYOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN TRAZO Y NIVELACIÓN, COLADO DE GUARNICIÓN, MEJORAMIENTO DE TERRENO.
002D97034	TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	98.3%	-	21,928,041.00	21,559,024.55	SE REALIZARAN TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN 40,835.10 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA MEDIANTE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN PARA VIALIDAD CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, INCLUYE LOS MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO), EXCAVACIONES Y ACARREOS (CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y DESCARGA DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, VOLUMEN MEDIDO COLOCADO), FRESADO, BASE Y SUB BASE (FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO CON MAQUINA PERFILADORA, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, AGUA, CARGA A CAMINO VOLTEO, LA MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIOS) Y CARPETA ASFÁLTICA

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

PERÍODO: Enero - Diciembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D97043	TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	95.8%	-	10,676,182.50	10,232,075.86	SE REALIZAN TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN LAS COLONIAS LEYES DE REFORMA 1 ERA SECC, LEYES DE REFORMA 2 DA SECC, LEYES DE REFORMA 3 ERA SECC Y CABEZA DE JUÁREZ EN 18,622.32 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA MEDIANTE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN PARA VIALIDADES CON CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, INCLUYE LOS MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO), EXCAVACIONES Y ACARREOS (CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILOMETRO Y DESCARGA DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, VOLUMEN MEDIO COLOCADO), FRESADO, BASE Y SUB BASE (FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO CON MAQUINA PERFILADORA, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, AGUA, CARGA A CAMIÓN DE VOLTEO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, QUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS), CARPETA ASFÁLTICA (INCLUYE LOS TRABAJOS PARA RENIVELACIÓN)
002D97006	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	95.8%	50,000,000.00	50,153,893.06	48,057,688.23	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN 93,111.80. M2 DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DEGOLLADO, EL MOLINO, FRANCISCO VILLA, HEROES DE CHURUBUSCO, LOMAS DE ZARAGOZA, MONTTE ALBAN, PROGRESISTAS, SAN IGNACIO (BARR), SANTA MARIA DEL MONTE, TENORIO, BUENAVISTA Y SAN SIMÓN CULHUACAN, MEDIANTE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN PARA VIALIDAD CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, INCLUYE LOS MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO), EXCAVACIONES Y ACARREOS (CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y DESCARGA DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, VOLUMEN MEDIDO COLOCADO), FRESADO, BASE Y SUB BASE (FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CON MAQUINA PERFILADORA, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, AGUA, CARGA A CAMINO VOLTEO, LA MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIOS), CARPETA ASFÁLTICA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

PERÍODO: Enero - Diciembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D97007	REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	97.1%	60,000,000.00	59,994,527.31	58,280,537.89	SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA EN 13 ESPACIOS PÚBLICOS, MEDIANTE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: SE PREVÉ REALIZAR INTERVENCIONES EN LA VEGETACIÓN DE LA ZONA; INTRODUCCIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE ILUMINACIÓN, MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, ADEMÁS DE RENOVAR EL MOBILIARIO URBANO, CAMBIO DE ADOQUÍN, COLOCACIÓN DE TECHUMBRES, COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y FACHADAS. ... 2DA AMPL SAN SANTIAGO ACAHUALTEPEC, SANTA CRUZ MEYEHUALCO, SANTA MARTHA ACATITLA NTE.
O02D97044	REHABILITACIÓN DE DIVERSOS CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL	90.8%	-	9,323,817.50	8,462,933.64	SE LLEVARÁ A CABO LA REHABILITACIÓN DE 3 CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL, MEDIANTE LOS SIGUIENTES: TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, ELÉCTRICAS, SANITARIAS, PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN, HERRERÍA, CANCELERÍA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC, BALIZAMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 10 Delegación La Magdalena Contreras

PERÍODO: Enero - Diciembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A.2D10.7001	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y recreativo, para la casa del adulto mayor.	100	\$0.00	\$390,944.94	\$390,944.94	Se llevará a cabo la adquisición de: Meta 1:171 (MOB) 1 sillón de tres plazas, 4 Sofá de tres plazas, 20 Mesas cuadradas de aluminio 80 Silla tubular de aluminio con descansabrazos, 50 Sillones chimbo tela floter, 4 Escritorios, 8 Sillón Ergonómico Directivo, 4 Archivero cuatro gavetas, Meta 2:4 (EAD) 4 Cafeteras con 100 tazas acero inoxidable, Meta 3: 3(EQU) 3 Juegos de ajedrez con estuche.
A.2D10.7002	Adquisición de equipo médico, audiovisual e informático, para equipar diversas áreas de la casa del adulto mayor.	100	\$0.00	\$461,247.74	\$461,247.73	Se llevará a cabo la adquisición de los siguientes bienes: Meta 1: 24 (EML); 2 Mesas para masajes Turv, 5 Termómetro digital, 5 Glucómetro digital, 1 juego de consultorio médico, 5 baumanometro digital auto inflable Microlife, 5 estetoscopios y 1 Bascula para adultos. Meta 2: 6 (EAV); 1 Pantalla para proyector eléctrica, 2 Pantallas de 50" LED, 50 Pulgadas, 1 reproductor de Blu-Ray, 1 Micro inalámbricos 15" y 1 Equipo de audio profesional. Meta 3: 8 (EIN); 1 Proyector multimedia, 3 Computadora de escritorio, 1 bocina multimedia y 3 no break.
A.2D10.7003	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo	100	\$1,000,000.00	\$102,103.32	\$102,103.04	El presente proyecto no modifica ni impacta a ningún otro proyecto de la cartera de inversión registrada por esta Unidad Responsable
A.2D10.7004	Adquisición de equipo especializado de radiocomunicación con grabación tetra.	100	\$0.00	\$2,370,158.40	\$2,370,158.40	Se llevará a cabo la adquisición de lo siguiente: 58 Equipos de radio comunicación portátil bajo el estándar tetra etsi-380 a 430 MHZ, encriptión. Teclado completo, pantalla a color, El equipo incluye: 1 Batería de alta capacidad, Cargador de escritorio 1+1 que permite cargar la batería adicional y el equipo de radio comunicación y Clip porta radio. Además de 2 equipos de radio comunicación móvil/fijo para base plata, bajo el estándar tetra etsi-380 a 430 MHZ marca, encriptión, potencia 10 watts, el equipo incluye: Capacidad de envío y recepción de mensajes, capacidad de realizar llamadas telefónicas, capacidad de autenticación, kit de montaje, fuente de poder, antena, micrófono, kit de instalación.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 10 Delegación La Magdalena Contreras

PERÍODO: Enero - Diciembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A.2D10.7005	Adquisición de máquinas de coser para la casa del adulto mayor	100	\$0.00	\$45,704.00	\$45,704.00	Se requiere la adquisición de máquinas de coser para brindar las mejores condiciones a la casa del adulto mayor, con la finalidad de apoyar a los usuarios a través de un espacio digno, confortable, con servicios que incluyan a la socialización armónica, la madurez activa y en consecuencia la inserción social y productiva.
A.2D10.7006	Adquisición de mobiliario, equipo informático y de seguridad para el equipamiento de bibliotecas.	100	\$0.00	\$2,292,994.40	\$0.00	El equipamiento de las bibliotecas favorecerá la estancia del usuario y la consulta de la información para mejorar las condiciones que, a la vez, favorecerán a la formación de la población de una manera innovadora y gratuita ya que contarán con un mayor alcance en el uso de las herramientas electrónicas, promoviendo la disminución de la brecha digital en la delegación de la Magdalena Contreras y logrando, de este modo, beneficiar a los sectores que más necesitan de este apoyo.
A.2D10.7007	2 motos para rondines de vigilancia en la colonia san Bartolo Ameyalco	100	\$0.00	\$564,462.00	\$451,889.60	El proyecto surge de la inseguridad de la colonia, por tal motivo se requiere la compra de dos motocicletas equipadas para realizar rondines en los andadores y espacios reducidos de esta colonia, donde no puede acesar una patrulla.
I.2D10.7001	Programa de aseguramiento, Rescate, Mantenimiento y Sustentabilidad del Río Magdalena	100	\$0.00	\$7,000,000.00	\$6,570,295.40	Se requiere el rescate y mantenimiento del Río Magdalena, que permita desarrollar actividades en beneficio de la salud física de los habitantes ya que actualmente se encuentra en deterioro lo que disminuye la afluencia de visitantes, para esto es necesario brindar mantenimiento integral a este espacio público, que incluirá la instalación de biodigestores atrapa grasa para la limpieza del río, además se pretende contar con un vehículo tipo pick-up para realizar limpieza y recorridos en la zona.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 10 Delegación La Magdalena Contreras

PERÍODO: Enero - Diciembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.2D10.7001	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo	100	\$29,352,023.00	\$0.00	\$0.00	Los trabajos de los proyectos ganadores, se realizarán en las siguientes Colonias: Atacaxco, Barranca Seca, Barros Sierra, Batan Viejo (El Maestro), Cazulco (Barr), Cuauhtémoc, El Ermitaño, El Gavillero, El Ocotál, El Rosal, El Tanque, El Toro, Heroes de Padierna, Huayatlá, Independencia Batan Norte (U Hab), Independencia, Batan Sur (U Hab), Independencia San Ramón (U Hab), Infonavit (U Hab), Ixtlahuáltongo, La Carbonera, La Concepción, La Cruz, La Guadalupe, La Magdalena Atlitlic (Pblo), La Malinche, Las Calles (Barr), Las Cruces, Las Huertas, Las Palmas, Lomas de San Bernabé, Lomas de San Bernabé (Ampl), Lomas Quebradas, Los Padres, Pedregal 2 (Conj Hab), Plazuela del Pedregal, Potrerillo, Potrerillo (Ampl), Pueblo Nuevo Alto, Pueblo Nuevo Bajo, Puente Sierra, San Bartolo Ameyalco, San Bernabé Ocoatepec (Pblo), San Francisco, San Francisco (Barr), San Jerónimo Aculco (Pblo.), San Nicolás Totolapan, San Nicolás Totolapan (Pblo), Santa Teresa, Subestación, Tierra Colorada, Tierra Unida, Vista Hermosa.
O.2D10.7002	Elaboración de proyectos de Factibilidad de obras	100	\$5,500,000.00	\$7,500,000.00	\$7,361,961.75	Realizar un estudio a fin de contar con los elementos humanos y materiales necesarios para realizar proyectos de factibilidad de las demandas que presenta la comunidad, además se contara con el apoyo para realizar procedimientos de licitaciones públicas, invitaciones restringidas a cuando menos tres concursantes y adjudicaciones directas; coordinación de apoyo logístico para la recepción, revisión y tramite de estimaciones e integración de expedientes únicos de contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma; así como la coordinación para el control de la ejecución de las mismas.
O.2D10.7003	Desazolve de la red del sistema de drenaje	100	\$1,645,323.00	\$2,645,323.00	\$2,627,672.94	Los trabajos que se realizarán en 10,000 ml, son: trazo y nivelación, desazolve y acarreos y limpieza general de la obra.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 10 Delegación La Magdalena Contreras

PERÍODO: Enero - Diciembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.2D10.7004	Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje	100	\$3,112,644.00	\$5,405,638.40	\$0.00	Los trabajos que se realizarán en 2.0 km, consisten en: sustitución de tuberías, excavación de zanjas, colocación de cama de arena, suministro y colocación de tubería, nivelación y sellado de la misma, construcción de pozos de visita incluyendo la colocación de brocales, relleno de tepetate y tezontle, compactación, acarreo de material producto de excavación y limpieza general de la zona.
O.2D10.7005	Construcción de Muros de Contención	100	\$16,507,539.00	\$30,762,531.00	\$0.00	Se realizarán trabajos de construcción de muros de contención en 3,700 M2, cuyos trabajos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructuras, desyerbe y limpia de terreno en forma manual, desmonte de maleza, excavación por medios mecánicos, acarreo de material, relleno de excavaciones, cimbra, suministro y habilitación de acero, concreto hidráulico, tubos para desagüe y limpieza en general.
O.2D10.7006	Construcción y Ampliación de Banquetas	100	\$3,439,053.00	\$3,439,053.00	\$3,253,953.25	Los trabajos que se realizarán en los 10,000 m2, consisten en: Topografía, excavación, retiro de escombros, cimbra de madera y metálica, concreto, malla electrosoldada, registros, rejillas y limpieza general de la obra.
O.2D10.7007	Mantenimiento conservación y rehabilitación del mercado "TIHUATLÁN", dentro de la Magdalena Contreras	100	\$4,407,770.00	\$2,967,397.77	\$2,710,698.03	Los trabajos a realizar en el mercado Tihuatlan consisten en: cambio de techumbre, herrería, instalaciones eléctricas, sanitarias, albañilería, acabados y limpieza en general.
O.2D10.7009	Trabajos de empedrado y adoquinado en diversas colonias de la Delegación.	100	\$9,158,579.00	\$9,158,579.00	\$8,824,220.21	Los trabajos a realizar en 1,000 m2 de pavimentación, son: Topografía, preparación de la base, retiro de escombros, acarreos, riego de liga, riego de impregnación, aplicación de concreto, aplicación de sello y limpieza general de la obra.
O.2D10.7010	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del Deportivo Iro. de mayo	100	\$4,814,710.00	\$7,814,710.00	\$7,283,346.36	Los trabajos que se llevarán a cabo en el deportivo Iro de Mayo, consisten en: Desmantelamiento de estructuras en mal estado, trabajos de albañilería, herrería, aplicación de pavimento, jardinería, colocación de tartan, rehabilitación de gimnasio de box, gimnasio de pesas, pasto para canchas y limpieza en general

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 10 Delegación La Magdalena Contreras

PERÍODO: Enero - Diciembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.2D10.7011	Mantenimiento, conservación y rehabilitación del Deportivo Contreras	100	\$6,719,526.00	\$6,719,526.00	\$6,419,493.86	Los trabajos que se llevarán a cabo en el Deportivo Contreras, consisten en: Desmantelamiento de estructuras en mal estado, trabajos de albañilería, herrería, aplicación de pavimento, jardinería, colocación de tartan, rehabilitación de gimnasio de box, gimnasio de pesas, pasto para canchas y limpieza en general.
O.2D10.7013	Mantenimiento, conservación y rehabilitación a diferentes planteles educativos.	100	\$1,481,343.00	\$1,481,343.00	\$1,480,139.27	Se realizará en 2 escuelas de nivel básico Jardín de Niños Atlitic y Mainoel, cuyos trabajos consisten en: construcción de muros, instalación eléctrica e hidrosanitaria, pintura, impermeabilización, albañilería, mantenimiento y cambio de elementos de herrería y cancelería en aulas, talleres y laboratorios y limpieza general de la obra.
O.2D10.7014	Conservación y mantenimiento a CENDIS	100	\$4,976,314.00	\$4,976,314.00	\$4,952,493.53	Los trabajos que se realizarán en 4 inmuebles, consisten en: Albañilería, instalaciones eléctricas y sanitarias, aplicación de pintura, herrería, piso de concreto, guarniciones, banquetas, jardinería, impermeabilización y limpieza general de la obra.
O.2D10.7015	Sustitución y ampliación de la red de drenaje	100	\$7,715,490.00	\$7,484,025.30	\$5,126,160.65	Los trabajos que se realizarán en 7.7 km, consisten en: Excavación de zanjas, colocación de cama de arena, suministro y colocación de tubería, nivelación y sellado de la misma, construcción de pozos de visita, incluyendo la colocación de brocales, relleno de tepetate y tezontle, compactación, acarreo de material producto de excavación y limpieza general de la zona.
O.2D10.7016	Sustitución y Ampliación de la red de agua potable en diversas colonias de la Delegación	100	\$3,496,295.00	\$8,667,287.56	\$2,303,981.71	Los trabajos que se realizarán en 2,700 M, consisten en: Topografía, trazo y nivelación, demolición de concreto, excavación, retiro de material producto de la obra, cama de arena, tendido de tubería de polietileno, rellenos con tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control y limpieza general de la obra.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 10 Delegación La Magdalena Contreras

PERÍODO: Enero - Diciembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.2D10.7017	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de la infraestructura de agua potable	100	\$2,064,121.00	\$2,002,197.37	\$1,911,578.00	Se llevará a cabo el mantenimiento de la red de agua potable en 1,700 ML, para lo cual los trabajos a realizar son: Topografía, excavación, cimentación, instalación hidráulica, registros, retiro de material, compactación, llaves y rellenos a base de tepetate y limpieza general de la obra.
O.2D10.7018	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de la infraestructura educativa	100	\$4,733,260.00	\$4,591,262.20	\$4,267,506.36	Los trabajos de mantenimiento a 75 escuelas consisten en: Mantenimiento a la instalación eléctrica e hidrosanitaria, pintura, impermeabilización, albañilería, mantenimiento y cambio de elementos de herrería y cancelería en aulas, talleres y laboratorios y limpieza general de la obra. Las cuales se integran en 30 jardines de niños 33 primarias 10 secundarias y 2 CENDIS.
O.2D10.7020	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del Cine Víctor Manuel Mendoza	100	\$10,000,000.00	\$19,000,000.00	\$8,892,968.47	Los trabajos que se llevarán a cabo consisten en: Desmantelamiento de estructuras en mal estado, trabajos de albañilería, herrería, aplicación de pavimento, excavación para cimentación, construcción de estructura y losas de concreto reforzado, muros, aplanados, instalaciones eléctricas y sanitarias y limpieza general de la obra.
O.2D10.7021	Construcción de un CENDI y una Biblioteca	100	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$14,926,754.12	Los trabajos que se realizarán para dos edificios públicos, relativos a un CENDI y a una Biblioteca, consisten en: albañilería, instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas, pintura, herrería, piso de concreto, techumbres, mobiliario urbano, guarniciones, banquetas, jardinería y limpieza general de la obra.
O.2D10.7022	Suministro e instalación de luminarias	100	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$9,957,426.62	Los trabajos de mantenimiento a realizar consisten en: trabajos de albañilería, colocación y/o sustitución de postes, colocación de luminarias, balastras, cableado y limpieza general de la obra.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 10 Delegación La Magdalena Contreras

PERÍODO: Enero - Diciembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.2D10.7023	Conservación y Mantenimiento a Escuelas de Nivel Básico	100	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$9,799,488.46	Los trabajos de conservación y mantenimiento a 10 planteles educativos, dentro del perímetro delegacional, consisten en: mantenimiento a la instalación eléctrica e hidrosanitaria, pintura, impermeabilización, albañilería, mantenimiento y cambio de elementos de herrería y cancelería en aulas, talleres y laboratorios y limpieza general de la obra.
O.2D10.7024	Acondicionamiento del Parque Recreativo	100	\$0.00	\$564,462.00	\$74,989.88	Es necesario contar con parque que promuevan la salud física y mental de los habitantes de la Colonia Batán Viejo (EL MAESTRO).
O.2D10.7025	Suministro y Colocación de Velaria en el Mercado "La Cruz".	100	\$0.00	\$1,080,000.00	\$1,013,784.38	Como condición en los mercados públicos, resulta imperativo atender y contener el desgaste en su infraestructura y mitigar los riesgos potenciales y los niveles de vulnerabilidad y peligro de las personas que laboran y compran en los mercados públicos, procurando establecer las bases que, a mediano plazo, permitan revertir el estado que guardan aquellos que se encuentran en alguna categoría de riesgo.
O.2D10.7026	Mantenimiento Integral a la Infraestructura Educativa de Nivel Básico	100	\$0.00	\$9,982,566.18	\$9,982,566.18	Se realizara en 10 escuelas de nivel básico Escuela Primaria: Carlos de Singüenza y Gongora, Dr. Eduardo Liceaga, Gambia, leonor Leañoz Navarro Profra; Maestros Mexicanos, Martín Luis Gúzman, Rafael Hernández López Profre., Xicotencatl escuela Secundaria Itzjak Rabin No 262 y CAM 54; los trabajos que se realizaran consisten en: demoliciones, cimentación, muros, albañilería, instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, aplicación de pintura, impermeabilización, herrería, cancelería, suministro y colocación de muebles sanitarios y limpieza en general.
O.2D10.7027	Rehabilitación de la imagen urbana en Av. San Jeronimo del Rosal a Nogal	100	\$0.00	\$9,987,831.58	\$8,996,447.88	Los trabajos a realizar en un espacio público, consisten en mejoramiento de la imagen urbana en 1275 metros cuadrados en trabajos de Trazo, nivelación, albañilería, instalaciones eléctricas y sanitarias, pintura, piso de concreto, alumbrado público, mobiliario y señalización, guarniciones y banquetas, áreas jardinadas y limpieza general de la obra.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 10 Delegación La Magdalena Contreras

PERÍODO: Enero - Diciembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.2D10.7028	Construcción de muros de contención en la Delegación La Magdalena Contreras	100	\$0.00	\$9,990,124.69	\$9,887,290.44	Se realizarán trabajos de construcción de muros en 885 M2. en las colonias: Lomas de San Bernabé, El ocotal, Pueblo Nuevo Alto. El Ermitaño, Plazuela del Pedregal, La Concepción; los cuales consistirán en: Trazo y nivelación para desplante de estructuras, desyerbe y limpia de terrenos en forma manual, desmonte de maleza, excavación por medios mecánicos, acarreo de material, relleno de excavaciones, cimbra, suministro y habilitación de acero, concreto hidráulico, tubos para desagüe de agua y limpieza en general.
O.2D10.7029	Ampliación y construcción de edificio público para protección Civil de la Delegación La Magdalena Contreras	100	\$0.00	\$14,977,854.00	\$14,179,647.53	Con la construcción de 1 inmueble se realizaran trabajos consistentes en : Trazo y nivelación con equipo de topografía, demoliciones, acarreos y rellenos, excavaciones por medios mecanicos, trabajos de albañilería, plomería, electricidda, carpintería, herrería, instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalaciones especiales, impermeabilización, pintura y limpieza general de obra
O.2D10.7030	Rehabilitación de banquetas y guarniciones	100	\$0.00	\$4,992,349.35	\$4,992,349.35	Los trabajos que se realizaran en 4,800 m2 de banquetas y en 4,000 ml de guarniciones, consisten en: Trazo y nivelación con equipo de topografía, excavación, retiro de escombros, cimbra de madera t metálica, concreto, malla electrosoldada, registros y rejillas y limpieza general de obra.
O.2D10.7031	Rehabilitación de banquetas y guarniciones.	100	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,226,503.70	Debido al paso del tiempo y a la falta de mantenimiento preventivo y correctivo de las banquetas y guarniciones, estas se encuentran sumamente deterioradas, esta situación genera que las personas que transitan por estas tengan dificultades para llevarlo a cabo, teniendo en muchos casos que transitar por el arroyo vehicular, poniendo en riesgo su integridad física y hasta su vida, es por esto que la población ha demandado que se mejoren y amplíen las banquetas y guarniciones con la finalidad de transitar sin ningún percance.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 10 Delegación La Magdalena Contreras

PERÍODO: Enero - Diciembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.2D10.7032	Andador	100	\$0.00	\$564,462.00	\$327,053.09	Dado al deterioro de la superficie de rodamiento del adoquín y con el fin de que las vialidades se encuentren en óptimas condiciones, es necesario que se realicen los trabajos de Pavimento con Adoquín.
O.2D10.7033	Ampliación en un segundo nivel, construcción de salones para diversos talleres	100	\$0.00	\$564,462.00	\$333,351.55	Mejorar el entorno urbano de la Colonia El Ocotil y atender las necesidades de servicios y actividades culturales y de esparcimiento de sus habitantes.
O.2D10.7034	Mejoramiento y ampliación de los consultorios del C.A.S.I Rosal	100	\$0.00	\$564,462.00	\$531,215.22	Contar con los consultorios que cuente con seguridad, higiene y con instalaciones que brinden un servicio médico de calidad para los Contrerenses.
O.2D10.7035	Mantenimiento banquetas y andadores	100	\$0.00	\$564,462.00	\$561,449.26	De acuerdo a las características del territorio delegacional que cuenta en gran parte con pendientes mayores al 15%, se requiere la reparación de banquetas y andadores, ya que es indispensable para la comunidad.
O.2D10.7036	Reparación y nivelación de andadores y plazuelas en calles del batán sur	100	\$0.00	\$564,462.00	\$561,490.58	De acuerdo a las características del territorio delegacional que cuenta en gran parte con pendientes mayores al 15%, se requiere la reparación de andadores, ya que son caminos indispensables para los habitantes, en particular para personas adultas y con capacidades diferentes
O.2D10.7037	Reparación de andadores, plazuelas y rampas	100	\$0.00	\$564,462.00	\$436,172.64	De acuerdo a las características del territorio delegacional que cuenta en gran parte con pendientes mayores al 15%, se requiere la reparación de andadores, ya que son caminos indispensables para los habitantes, en particular para personas adultas y con capacidades diferentes.
O.2D10.7038	Impermeabilización de edificios y luminarias tipo led con censor	100	\$0.00	\$564,462.00	\$479,353.06	Contar con mantenimiento correctivo y preventivo; a efecto de conservar la infraestructura existente.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 10 Delegación La Magdalena Contreras

PERÍODO: Enero - Diciembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.2D10.7039	Red agua potable	100	\$0.00	\$564,462.00	\$503,853.74	Es necesario llevar a cabo los trabajos de ampliación de la red de agua potable a efecto de contar con el suministro del vital líquido (aguapotable), cubrir el consumo humano y disminuir el rezago que se tiene en este servicio.
O.2D10.7040	Construcción de un módulo deportivo	100	\$0.00	\$564,462.00	\$503,679.60	Debido al paso del tiempo y a la falta de mantenimiento preventivo y correctivo, este modulo deportivo se encuentra sumamente deteriorado, lo cual genera que las personas se alejen de este lugar y por lo tanto se convierte en refugio de posibles delinquentes, es por esto que se requiere la construcción del modulo deportivo para que la población en general realice actividades físicas.
O.2D10.7042	Remodelación del club de futbol centro social concepción segunda etapa	100	\$0.00	\$564,462.00	\$226,014.39	Se requiere la remodelación a efecto de que se permita desarrollar actividades en beneficio de la salud mental y física de los habitantes de la colonia Barrio Las Calles.
O.2D10.7043	Área Recreativa Infantil	100	\$0.00	\$564,462.00	\$563,422.59	Se requiere de la rehabilitación de espacios que les permita desarrollar actividades en beneficio de la salud física y mental de los habitantes de la Colonia Atacaxco
O.2D10.7044	Reparación de Lámparas de Alumbrado Público y Guarniciones	100	\$0.00	\$564,462.00	\$564,011.38	Debido a que en calles cerradas se carece de alumbrado público, así como por haber fenecido su vida útil; se realizará la instalación de luminarias, como medida para prevenir la delincuencia. Debido al deterioro y/o a la falta de banquetas y guarniciones, que ponen en riesgo a los peatones y personas con discapacidad, se realizarán trabajos de construcción de banquetas y guarniciones

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 10 Delegación La Magdalena Contreras

PERÍODO: Enero - Diciembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.2D10.7045	Juntos Podemos	100	\$0.00	\$564,462.00	\$563,742.24	Debido a que en calles cerradas se carece de alumbrado público, por haber fenecido su vida útil; se realizará la instalación de luminarias, como medida preventiva del delito.
O.2D10.7046	Caminando Seguros	100	\$0.00	\$564,462.00	\$564,462.00	De acuerdo a las características del territorio delegacional que cuenta en gran parte con pendientes mayores al 15%, se requiere la reparación de andadores, ya que son caminos indispensables para los habitantes, en particular para personas adultas y con capacidades diferentes.
O.2D10.7047	Pavimentación de Calles	100	\$0.00	\$564,462.00	\$332,462.00	Con el fin de que las vialidades se encuentren en óptimas condiciones, es necesario se realicen los trabajos de Pavimentación.
O.2D10.7048	Continuación y Habilitación del Andador del Callejón del Prado-Luis Cabrera	100	\$0.00	\$564,462.00	\$296,600.04	Debido a que se cuenta con asentamientos humanos en laderas, se requiere la construcción de muro de contención, derivado de que está en constante riesgo de que se deslave el terreno.
O.2D10.7049	Rehabilitación de la Plazoleta Cívica del Pueblo de San Jerónimo Lídice	100	\$0.00	\$564,462.00	\$382,054.56	Se requiere de la rehabilitación de espacios, que les permita desarrollar actividades en beneficio de la salud física y mental de los habitantes de la Colonia San Jerónimo Aculco-Lídice (PBLO).
O.2D10.7050	Mantenimiento Integral a la Infraestructura Educativa de Nivel Básico	100	\$0.00	\$2,700,000.00	\$1,861,194.88	Se realizará en 1 escuela de nivel básico Jardín de Niños Dr. José María Luis Mora, cuyos trabajos consisten en: trazo y nivelación, demoliciones, albañilería, excavaciones, rellenos con material de tepetate compactado al 90% proctor, pisos de concreto hidráulico, instalaciones hidráulicas, sanitarias y limpieza en general.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 10 Delegación La Magdalena Contreras

PERÍODO: Enero - Diciembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.2D10.7051	Remodelación Integral Mercado "CERRO DEL JUDIO", dentro de la Magdalena Contreras	100	\$0.00	\$555,197.02	\$425,651.04	Los trabajos que se realizarán en el mercado público consisten en: trazo, nivelación, desmantelamientos, demoliciones y excavaciones, acarreo, rellenos, cimentación, estructura metálica, suministro y colocación de concreto y acero de refuerzo, colocación de vidrios, colocación de techumbre, trabajos de albañilería, pintura, herrería, aluminio, carpintería, instalaciones hidráulica y sanitaria, instalación de gas, instalaciones complementarias y limpieza en general.
O.2D10.7052	Remodelación Integral Mercado "TURÍSTICO LA MAGDALENA", dentro de la Magdalena Contreras	100	\$0.00	\$199,724.32	\$166,749.17	Los trabajos que se realizarán en el mercado público consisten en: trazo, nivelación, desmantelamientos, demoliciones y excavaciones, acarreo, rellenos, cimentación, estructura metálica, suministro y colocación de concreto y acero de refuerzo, colocación de vidrios, colocación de techumbre, trabajos de albañilería, aluminio, pintura, herrería, aluminio, carpintería, instalaciones hidráulica y sanitaria, instalación de gas, instalaciones complementarias y limpieza en general.
O.2D10.7053	Remodelación Integral Mercado "LA LOMA", dentro de la Magdalena Contreras	100	\$0.00	\$269,072.72	\$261,436.93	Los trabajos que se realizarán en el mercado público consisten en: trazo, nivelación, desmantelamientos, demoliciones y excavaciones, acarreo, rellenos, cimentación, estructura metálica, suministro y colocación de concreto y acero de refuerzo, colocación de vidrios, colocación de techumbre, trabajos de albañilería,

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 10 Delegación La Magdalena Contreras

PERÍODO: Enero - Diciembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.2D10.7054	Remodelación integral del mercado "LA CRUZ", dentro de la delegación La Magdalena Contreras	100	\$0.00	\$416,378.17	\$404,304.73	Los trabajos que se realizarán en el mercado público consisten en: trazo, nivelación, desmantelamientos, demoliciones y excavaciones, acarreo, rellenos, cimentación, estructura metálica, suministro y colocación de concreto y acero de refuerzo, colocación de vidrios, colocación de techumbre, trabajos de albañilería, aluminio, pintura, herrería, aluminio, carpintería, instalaciones hidráulica y sanitaria, instalación de gas, instalaciones complementarias y limpieza en general.
O.2D10.7055	Trabajos complementarios de obra pública de acarreo por demoliciones de concreto, carpeta asfáltica y excavaciones	100	\$0.00	\$3,480,000.00	\$3,469,015.21	Se realizarán trabajos complementarios de obra pública de acarreo por demoliciones de concreto, carpeta asfáltica y excavaciones por 8,984.01 M2, los cuales consisten en: limpieza llevando a cabo el retiro de escombros con carga manual o mecánica a primer kilómetro de los productos de recuperación y de residuos producto de demoliciones que se encuentran en vía pública.
O.2D10.7056	Mantenimiento, conservación y rehabilitación a Dos Centros Culturales "Casa de las Bellas Artes" y "Foro Cultural"	100	\$0.00	\$8,745,898.00	\$8,215,089.51	Los trabajos que se realizarán en dos inmuebles consisten en: trabajos preliminares, albañilería, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, instalaciones sanitarias, instalaciones especiales, acarreo, acabados, impermeabilización y limpieza general de la obra.
O.2D10.7057	Rehabilitación de la Ciclopista	100	\$0.00	\$10,000,000.00	\$9,428,229.28	Los trabajos que se realizarán en 3,600 ml consisten en: balizamiento, albañilería, pintura, herrería, nivelación de piso y limpieza general de la obra.
O.2D10.7058	Repavimentación, mantenimiento de luminarias y jardines	100	\$0.00	\$564,462.00	\$563,718.46	Se atenderá un Comité Ciudadano, donde se realizarán obras de repavimentación en 1,224 m2, a través de trabajos consistentes en: trazo y nivelación, excavación, cimentación, retiro de escombros producto de la obra, compactación, relleno a base de tepetate, aplicación de mezcla asfáltica; así mismo se realizarán trabajos de albañilería, colocación y/o sustitución de postes, colocación de balastras y 4 luminarias y limpieza de jardines

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 10 Delegación La Magdalena Contreras

PERÍODO: Enero - Diciembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.2D10.7059	F.F. C.C sin baches	100	\$0.00	\$564,462.00	\$563,635.14	Se atenderá un Comité Ciudadano, donde se llevarán a cabo trabajos en 1,798 m2, cuyos trabajos consisten en: trazo y nivelación, delimitación del área, demolición o fresado de carpeta asfáltica, retiro de escombros producto de la obra, reparación y/o sustitución de material de base de la carpeta, reposición de carpeta asfáltica, sello con cemento gris y limpieza general de la obra.
O.2D10.7060	Repavimentación	100	\$0.00	\$564,462.00	\$563,665.08	Se realizarán obras de repavimentación en 1,078 M2, a través de trabajos consistentes en: trazo y nivelación, preparación del terreno, excavación, retiro de material producto de la obra, relleno a base de tepetate, compactación, aplicación de mezcla asfáltica y limpieza general de la obra.
O.2D10.7061	Pavimentación de Calles	100	\$0.00	\$564,462.00	\$563,875.63	Se realizarán 1,025 M2, trabajos consistentes en: trazo y nivelación, excavación, cimentación, retiro de material producto de la obra, compactación, relleno a base de tepetate, aplicación de mezcla asfáltica y limpieza general de la obra.
O.2D10.7062	Reencarpetamiento	100	\$0.00	\$564,462.00	\$563,769.72	Se realizarán 1,211 M2, trabajos consistentes en: trazo y nivelación, preparación del terreno, excavación, retiro de material producto de la obra, aplicación de mezcla asfáltica, sello con cemento gris y limpieza general de la obra.
O.2D10.7063	Reepavimentación de Vía Principal	100	\$0.00	\$564,462.00	\$366,125.13	Se realizarán obras de repavimentación en 1,210 M2, a través de trabajos consistentes en: trazo y nivelación, preparación del terreno, excavación, retiro de material producto de la obra, relleno a base de tepetate, compactación, aplicación de mezcla asfáltica y limpieza general de la obra.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 10 Delegación La Magdalena Contreras

PERÍODO: Enero - Diciembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.2D10.7065	Barda de Contención en Zona de Alto Riesgo	100	\$0.00	\$564,462.00	\$492,032.37	Se realizarán en 62.86 m2 trabajos consistentes en: trazo, nivelación para desplante de estructuras, desyerbe y limpia de terreno en forma manual, desmonte de maleza, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, despalle de forma manual, acarreo de materiales, relleno de excavaciones en estructuras, cimbra acabado común, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo, concreto hidráulico resistencia normal, plantillas con concreto simple, extracción manual de tocones y limpieza general de la obra.
O.2D10.7066	Pavimentación del Andador Benito Juárez	100	\$0.00	\$564,462.00	\$564,092.83	Se realizarán 1,165 M2, trabajos consistentes en: trazo y nivelación, excavación, retiro de material producto de la obra, aplicación de mezcla asfáltica y limpieza general de la obra
O.2D10.7067	Luz Para los Estudiantes	100	\$0.00	\$564,462.00	\$424,216.26	Se realizarán trabajos consistentes en: albañilería, colocación y/o sustitución de postes, colocación de balastras y 28 luminarias
O.2D10.7068	Rio Seguro, Prevención Para Ti	100	\$0.00	\$564,462.00	\$562,182.66	Se realizarán en 75.73 m2 trabajos consistentes en: trazo, nivelación para desplante de estructuras, desyerbe y limpia de terreno en forma manual, desmonte de maleza, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, despalle de forma manual, acarreo de materiales, relleno de excavaciones en estructuras, cimbra acabado común, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo, concreto hidráulico resistencia normal, plantillas con concreto simple, extracción manual de tocones y limpieza general de la obra.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 10 Delegación La Magdalena Contreras

PERÍODO: Enero - Diciembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.2D10.7070	Muro de Contención	100	\$0.00	\$564,462.00	\$418,778.63	Se realizarán en 43.19 m2 trabajos consistentes en: trazo, nivelación para desplante de estructuras, desyerbe y limpia de terreno en forma manual, desmonte de maleza, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, despalme de forma manual, acarreo de materiales, relleno de excavaciones en estructuras, cimbra acabado común, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo, concreto hidráulico resistencia normal, plantillas con concreto simple, extracción manual de tocones y limpieza general de la obra.
O.2D10.7071	Gimnasio al Aire Libre	100	\$0.00	\$564,462.00	\$564,246.69	Instalación de gimnasio al aire libre, en la Colonia Barros Sierra; en donde se realizarán trabajos consistentes en: albañilería, instalación de aparatos de gimnasia, pintura, aplicación de concreto y limpieza general de la obra.
O.2D10.7072	Gimnasio al Aire Libre	100	\$0.00	\$564,462.00	\$563,289.52	.Se requiere de la rehabilitación de espacios que les permita desarrollar actividades en beneficio de la salud física y mental de los habitantes de la Colonia El Ermitaño.
O.2D10.7073	Gimnasio al Aire Libre Campo Deportivo San Bernabe Ocoatepec	100	\$0.00	\$564,462.00	\$564,169.06	Instalación de gimnasio al aire libre, en la Colonia San Bernabé Ocoatepec (Pblo); en donde se realizarán trabajos consistentes en: albañilería, instalación de aparatos de gimnasia, pintura, aplicación de concreto y limpieza general de la obra.
O.2D10.7074	Banquetas y Re-Ordenamiento Vial que Evite el Conflicto en Horas Escolares	100	\$0.00	\$564,462.00	\$507,923.51	Se realizarán obras de construcción de 509.10 m2 de banquetas y 397.74 ml de guarnición, con trabajos consistentes en: albañilería, retiro de escombros, compactación de terreno, cimbra, aplicación de concreto; así mismo se realizará el balizamiento (pintura en pavimento y guarniciones)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 10 Delegación La Magdalena Contreras

PERÍODO: Enero - Diciembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.2D10.7075	Instalación y Reparación de las Banquetas de la Colonia Huayatlá	100	\$0.00	\$564,462.00	\$507,923.52	Se realizarán obras de construcción de 507.40 m2 de banquetas y 338.27 ml de guarnición, con trabajos consistentes en: albañilería, retiro de escombros, compactación de terreno, cimbrado, aplicación de concreto y limpieza general de la obra
O.2D10.7076	Poner/Colocar Lámparas como de Altura de Dos Metros Aproximadamente (Solares) como las que hay Colocadas en el Foro Cultural	100	\$0.00	\$564,462.00	\$557,625.77	Se realizarán trabajos consistentes en: albañilería, colocación de postes, colocación de panel solar y 7 luminarias
O.2D10.7077	Luminarias para Puente Sierra	100	\$0.00	\$564,462.00	\$513,713.31	Se realizarán trabajos consistentes en: albañilería, colocación y/o sustitución de postes, colocación de balastras y 12 luminarias
O.2D10.7078	Malla Perimetral y Muro Perimetral en Calle Orquídea, Entre Astilleros y Ocoatepec	100	\$0.00	\$564,462.00	\$562,744.97	Se realizarán en 39.40 m2 trabajos consistentes en: trazo, nivelación para desplante de estructuras, desyerbe y limpieza de terreno en forma manual, desmonte de maleza, desmantelamiento de mal, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, despalme de forma manual, acarreo de materiales, relleno de excavaciones en estructuras, cimbrado acabado común, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo, concreto hidráulico resistencia normal, plantillas con concreto simple, extracción manual de tocones, instalación de malla ciclónica y limpieza general de la obra.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 10 Delegación La Magdalena Contreras

PERÍODO: Enero - Diciembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.2D10.7080	Barra Perimetral y Malla en La Barranca en Calle 10 de Junio	100	\$0.00	\$564,462.00	\$562,741.26	Se realizarán en 88.00 m2 trabajos consistentes en: trazo, nivelación para desplante de estructuras, desyerbe y limpia de terreno en forma manual, desmonte de maleza, desmantelamiento de mal, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, despalme de forma manual, acarreo de materiales, relleno de excavaciones en estructuras, cimbra acabado común, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo, concreto hidráulico resistencia normal, plantillas con concreto simple, extracción manual de tocones, instalación de malla ciclónica y limpieza general de la obra.
O.2D10.7081	Renovación de Empedrado en Cjon. del Recreo 8	100	\$0.00	\$564,462.00	\$285,940.61	Los trabajos que se realizarán en 604.00 m2 consistentes en: trazo y nivelación, demolición, excavación, retiro de escombros producto de la obra, reparación y/o sustitución de material a base de piedra bola, asentado con mortero cemento arena y limpieza general de la obra.
O.2D10.7083	Rehabilitación del Andador Mezcalito y Calle Francisco Sarabia	100	\$0.00	\$564,462.00	\$564,268.31	En 90 m2 se realizarán trabajos que consisten en: topografía, excavación, retiro de material producto de la obra, compactación, relleno a base de tepetate, aplicación de concreto hidráulico; así mismo se realizarán trabajos en 146 ml que consisten en: excavación de zanja, relleno de tepetate y tezontle, compactación, acarreo de material producto de excavación, colocación de cama de arena, suministro y colocación de tubería, nivelación y sellado de la misma, construcción de pozos de visita incluyendo la colocación de brocales y limpieza general de la obra.
O.2D10.7084	Lonaria para Cubrir un Espacio de 50x15mts	100	\$0.00	\$564,462.00	\$560,712.18	Se realizarán trabajos consistentes en: trazo y nivelación para desplante de estructura para edificación, excavación a mano, retiro de escombros producto de la obra, relleno de excavaciones, acero de refuerzo, suministro y colocación de concreto hidráulico, colocación de lonaría y limpieza general de la obra.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 10 Delegación La Magdalena Contreras

PERÍODO: Enero - Diciembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.2D10.7085	Construcción y ampliación de 3 inmuebles para la infraestructura social	100	\$0.00	\$3,000,000.00	\$2,750,084.35	Con la construcción de 3 inmuebles públicos, se pretende brindar una adecuada atención a la población de esta demarcación, proporcionando servicios de calidad y pronta atención con eficiencia y eficacia.
O.2D10.7086	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en diferentes Colonias Ubicadas dentro del perímetro Delegacional.	100	\$0.00	\$25,000,000.00	\$17,933,706.59	Los trabajos de rehabilitación de carpeta asfáltica que se realizaran en 54,000 M2 consisten en: delimitar las zonas a ser reemplazadas. corte por medio de taladros neomaticos o sierra circular siguiendo las líneas regulares y dejando las caras verticales. Se retirarán los escombros o material sobrante a sitios aceptados. Si la base se encuentra en mal estado o está contaminada, será reemplazada. El reemplazo se ejecutará con un espesor igual al existente La mezcla será elaborada en planta y en caliente y el tendido se efectuará compactándola al 95 % de su peso volumétrico determinado en la Prueba Marshall. Los materiales pétreos y el cemento asfáltico que conformen la carpeta deberán cumplir con las Normas especificadas.
O.2D10.7087	Módulo de Policía en la Ciclovía	100	\$0.00	\$564,462.00	\$563,424.94	Con la Construcción de Módulo de Policía; se pretende brindar una adecuada atención a la población y generar los mecanismos e instrumentos de coordinación para la prevención y respuesta efectiva en materia de protección civil en los distintos niveles; individual, familiar y social.
O.2D10.7088	Construcción de 4 arcos representativos de los pueblos originarios	100	\$0.00	\$8,000,000.00	\$7,491,744.80	La Ciudad de México reconoce los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, así como de los barrios originarios y los no originarios, históricamente asentados en su territorio. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas forma parte de la ciudad.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 10 Delegación La Magdalena Contreras

PERÍODO: Enero - Diciembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.2D10.7089	Pavimentación en Vialidades Secundarias de la Delegación	100	\$0.00	\$9,000,000.00	\$8,097,729.59	Actualmente existen vialidades en mal estado ya sea por el uso, las condiciones climáticas o por el paso del tiempo que afectan a los automovilistas y transeúntes por la carga vehicular que genera el incremento de baches y acodrilamiento del asfalto; lo que genera que el tiempo de traslado para realizar sus actividades diarias sea mayor; por lo que es necesario llevar a cabos los trabajos de la rehabilitación de la carpeta asfáltica en diferentes puntos de la Delegación.
O.2D10.7090	Rehabilitación de andadores de diversas colonias de la demarcación	100	\$0.00	\$6,000,000.00	\$2,698,313.35	De acuerdo a las características del territorio Delegacional que cuenta con pendientes mayores al 15%, se requiere la rehabilitación de andadores ya que son caminos indispensables para los habitantes, en particular para personas adultas y con capacidades diferentes.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD11-DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D117038	REHABILITACIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	60%	21,580,001.00	21,580,001.00	13,057,582.03	REHABILITACIÓN A 19 MERCADOS MEDIANTE LOS TRABAJOS SIGUIENTES: ALBAÑILERÍA QUE CONSTA DE APLANADOS DE MORTERO-CEMENTO, YESO, MUROS DE TABIQUE, COLADO DE TRABES Y CADENAS, REGISTROS SANITARIOS, PINTURA VINÍLICA Y DE ESMALTE EN FACHADAS Y MUROS INTERIORES, TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO DE TABLEROS, RECABLEADO, CAMBIO DE APAGADORES, CONTACTOS Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A INSTALACIONES HIDROSANITARIAS QUE CONSTA EN DESAZOLVE DE REGISTROS, CAMBIO DE TUBERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA, REMODELACIÓN DE NÚCLEOS SANITARIOS, ADECUACIONES EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS. LOS MERCADOS BENEFICIADOS SON: 1. ANÁHUAC ANEXO, 2. PRADO SUR, 3. 18 DE MARZO, 4. AMÉRICA, 5. PRADO NORTE, 6. TACUBAYA, 7. ANÁHUAC ZONA, 8. ARGENTINA, 9. SAN ISIDRO ZONA, 10. SAN ISIDRO ANEXO, 11. ING. GONZALO PEÑA MANTEROLA (CARTAGENA), 12. TACUBA, 13. MONTE ATHOS, 14. ZACATITIO, 15. ESCANDÓN, 16. GRANADA, 17. LAGO GARDA, 18. LAGO GASCASÓNICA Y 19. PLUTARCO ELÍAS CALLES (EL CHORRITO)
A2D117031	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS URBANOS	50%	11,433,516.00	11,480,193.90	5,436,408.00	SE REALIZÓ LA COMPRA DE VEHÍCULOS Y CAMIONES DE CAMIONES DE BASURA.
A2D117067	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y CAMIONES PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS URBANOS.	50%	15,000,000.00	15,000,000.00	5,273,092.26	CON RECURSOS ASIGNADOS DE ORIGEN POR LA ASAMBLEA DE LA CDMX, SE ASIGNO A LA DELEGACIÓN EL PROYECTO "ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y CAMIONES PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS URBANOS", PARA LLEVAR A CABO LA DQUISIION DE CAMIONES DE BASURA.
O2D117037	RENOVACIÓN DE BANQUETAS DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	75%	8,000,000.00	8,000,000.00	5,303,632.63	SE REALIZARON TRABAJOS DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD11-DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D117039	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	70%	34,257,990.00	17,355,911.00	17,256,112.83	SE REALIZARON TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ASI COMO EL REENCARPETADO Y ACCIONES DE BACHEO.
O2D117041	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ESCUELAS DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	100%	30,000,000.00	10,000,000.00	9,966,265.90	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN ESCUELAS DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO: CENDI 23 VANGUARDIA REVOLUCIONARIA, E.P. ANTONIO CASO, E.P. JUSTO SIERRA, JN. HANS CHRISTIAN ANDERSON, EP PARTICIPACION SOCIAL 7, E.S. NAGOYA, E.P. MARTIRES DE TACUBAYA, E.P. EL PIPILA VERDE.
O2D117043	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DELEGACIONAL	100%	28,000,000.00	23,422,626.03	20,255,695.45	CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DELEGACIONAL.
O2D117055	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO PLAN SEXENAL	100%	12,639,017.00	28,000,000.00	7,409,992.69	REHABILITACIÓN DE LA CUBIERTA INTERIOR DEL DOMO, CAMBIO DE MEMBRANA DE LOS PRISMAS DE LA CUBIERTA INTERNA DEL DOMO, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL AREA ADMINISTRATIVA, VESTIDORES Y SANITARIOS.
O2D117057	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 7 COLONIAS DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	100%	0.00	19,000,000.00	18,999,999.91	PERMITIERON REALIZAR LA CONCLUIDO DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA SUPERIOR AL 100% EN LAS COLONIAS: 1) ANZURES, 2) VERÓNICA ANZURES, 3) IRRIGACIÓN, 4) CHAPULTEPEC MORALES I Y II (POLANCO), 5) BOSQUE DE CHAPULTEPEC Y 6) POLANCO.
O2D117058	REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE FAROS DEL SABER EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO.	100%	0.00	3,815,500.00	3,815,499.82	CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MAYOR EN LOS FAROS DEL SABER AL 100%: 1) POPOTLA, 2) CONSTITUYENTES Y 3) MORELOS.
O2D117061	REHABILITACIÓN DEL MERCADO PLUTARCO ELÍAS CALLES "EL CHORRITO"	80%	0.00	18,833,333.33	11,282,876.32	CORRESPONDE A RECURSOS OTORGADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, PARA LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO PUBLICO PLUTARCO ELIAS CALLES (EL CHORRITO).
O2D117063	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CAMPAMENTO ALENCASTRE	70%	0.00	13,449,665.76	5,594,167.12	CON ESTOS MISMOS RECURSOS SE PROGRAMARON OBRAS DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS, COMO EL CAMPAMENTO DE ALENCASTRE, UBICADO EN ROSARIO CASTELLANOS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D127001	Adquisición de desbrozadoras	100%	114,000.00	57,025.60	57,025.60	Adquisición de 2 desbrozadoras para dotar a la Subdirección de Protección y Conservación de los Recursos Naturales del Equipo que garantice llevar a cabo la realización de trabajos dentro del Programa Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales.
A2D127002	Adquisición de Motosierra Telescópica	100%	20,000.00	12,667.20	12,667.20	Adquisición de Motosierra Telescópica para dotar a la Subdirección de Protección y Conservación de los Recursos Naturales del equipo que garantice llevar a cabo la realización de trabajos dentro del Programa Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales.
A2D127003	Adquisición de camaras fotográficas.	100%	36,000.00	33,324.48	33,324.48	Adquisición de 6 cámaras fotográficas para dotar a la Subdirección de Proyectos Ambientales del equipo que garantice llevar a cabo la realización de trabajos dentro de la línea de acción, Mantenimiento del Suelo de Conservación.
A2D127004	Adquisición de Maquinas -Herramientas	100%	100,000.00	65,000.00	65,000.00	Adquisición de Maquinas -Herramientas para dotar a la Subdirección de Ordenamiento Territorial del equipo que garantice llevar a cabo la realización de trabajos dentro de la línea de acción.
A2D127005	Adquisición de GPS.	100%	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Adquisición de GPS como parte de los insumos necesarios para la correcta localización de las unidades beneficiadas por parte de apoyos de las actividades institucionales y programas, estan los geoposicionadores los cuales permiten cintar con la certeza de la ubicación.
A2D127006	Adquisición de Esmeril de Banco	#iDIV/O!	1,500.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo la adquisición.
A2D127007	Adquisición de Motosierra Telescópica	100%	20,000.00	12,667.20	12,667.20	Adquisición de Motosierra Telescópica para dotar a la Subdirección de Ordenamiento Territorial del equipo que garantice llevar a cabo la realización de trabajos de la línea de acción.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D127008	Adquisición de Motosierra Motor a 2 tiempos	100%	10,000.00	6,819.64	6,819.64	Adquisición de Motosierra Motor a 2 tiempos, para dotar a la Subdirección de Ordenamiento Territorial del equipo que garantice llevar a cabo la realización de trabajos dentro de la línea de acción.
A2D127009	Adquisición de Esmeriladora de 9"	100%	5,000.00	4,999.99	4,999.99	Adquisición de Esmeriladora de 9", para dotar a la JUD de Vigilancia Ambiental del equipo que garantice llevar a cabo la realización de trabajos dentro de la línea de acción.
A2D127010	Adquisición de Bafle	100%	4,000.00	4,000.00	4,000.00	Adquisición de Bafle para dotar a la JUD de Educación Ambiental y Fomento de Ecotecnicas del equipo que garantice llevar a cabo la realización de trabajos dentro de la línea de acción.
A2D127011	Adquisición de Micrófono Inalámbrico	100%	3,500.00	2,548.52	2,548.52	Adquisición de Micrófono Inalámbrico para dotar a la JUD de Educación Ambiental y Fomento de Ecotecnicas del equipo que garantice llevar a cabo la realización de trabajos dentro la línea de acción.
A2D127012	Adquisición de Proyector de Video	100%	13,000.00	12,998.96	12,998.96	Adquisición de Proyector de Video para dotar a la JUD de Educación Ambiental y Fomento de Ecotecnicas del equipo de garantice llevar a cabo la realización de trabajos dentro de la línea de acción.
A2D127013	Adquisición de Camara Fotográfica	100%	6,000.00	5,554.08	5,554.08	Adquisición de Camara Fotográfica para dotar a la JUD de Educación Ambiental y Fomento de Ecotecnicas del equipo que garantice llevar a cabo la realización de trabajos dentro la línea de acción.
A2D127014	Adquisición de Cortasetos	100%	17,000.00	12,667.20	12,667.20	Adquisición de Cortasetos para dotar a la Subdirección de Protección y Conservación de los Recursos Naturales del equipo necesario para desarrollar sus actividades cotidianas.
A2D127015	Adquisición de Carro Cisterna	#iDIV/0!	1,900,000.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo la adquisición.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D127016	Adquisición de Bombas Autocebantes	100%	600,000.00	385,120.00	385,120.00	Adquisición de Bombas Autocebantes para cumplir con las necesidades en las fiestas religiosas y ferias regionales que se llevan a cabo en esta demarcación al igual que las contingencias por falta de servicio en edificios públicos, en su mayoría de los eventos los bidones se encuentran en lugares altos, por lo que es necesario para prestar el servicio.
A2D127017	Adquisición de Servidores de Respaldo Automatizado	99%	1,500,000.00	1,500,000.00	1,482,999.91	Adquisición de Servidores de Respaldo Automatizado, para proteger y almacenar la información de las diferentes áreas de la Delegación Milpa Alta.
A2D127018	Adquisición de Antenas Microondas	98%	800,000.00	800,000.00	783,580.01	Adquisición de Antenas de Microondas, para transmitir y recibir información de la delegación entre cada una de sus áreas a través de ondas de radio.
A2D127019	Adquisición de Licencias de Suite de Oficina	100%	1,100,000.00	1,000,000.00	998,760.00	Adquisición de Licencias de Suite de Oficina para contar con paquetes de Suite de Oficina para ayudar en las diferentes actividades que se desarrollan en las áreas de la delegación.
A2D127020	Adquisición de Muebles de Oficina y Estantería.	#iDIV/0!	800,000.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo la adquisición.
A2D127021	Adquisición de Extintores	#iDIV/0!	100,000.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo la adquisición.
A2D127022	Adquisición de Teléfonos	#iDIV/0!	250,000.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo la adquisición.
A2D127023	Adquisición de equipo de seguridad	#iDIV/0!	150,000.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo la adquisición.
A2D127024	Adquisición de Herramientas y Equipo Administrativo	#iDIV/0!	250,000.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo la adquisición.
A2D127025	Adquisición de un camion Vac-Con.	#iDIV/0!	3,600,000.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo la adquisición.
A2D127026	Adquisición de Tijera Hidráulica.	99%	1,100,000.00	1,100,000.00	1,090,400.00	Adquisición de Tijera Hidráulica, para dotar a la Unidad Departamental de Edificios Públicos del Equipo que garantice llevar a cabo la realización de trabajos en inmuebles a alturas considerables.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D127027	Adquisición de Minicargador	99%	1,050,000.00	1,050,000.00	1,042,840.00	Adquisición de Minicargador para dotar a la Unidad Departamental de Obras Viales de la maquinaria que garantice la carga, transporte y descarga de volúmenes reducidos de material.
A2D127028	Adquisición de Pintarayas	75%	400,000.00	400,000.00	301,600.00	Adquisición de Pintarayas para dotar a la Unidad Departamental de Obras Viales del equipo que garantice la pinta de líneas y espacios, así como llevar el registro de metros pintados ,volumen de pintura utilizada, control en los trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias.
A2D127029	Adquisición de Radios de Comunicación	100%	0.00	96,056.70	96,056.70	Adquisición de Radios de Comunicación ya que el área de Vía Pública cuenta con el equipo para poder llevar a cabo las labores cotidianas, ya que es un área meramente operativa.
A2D127030	Adquisición de Mobiliario para Equipamiento de Escuelas	100%	0.00	754,481.40	754,481.40	Adquisición de Mobiliario para el Equipamiento de las Escuelas Primaria Miguel Hidalgo y Costilla y la Secundaria No. 334.
A2D127031	Adquisición de Motocicletas CB 160F	98%	0.00	361,500.00	354,960.00	Adquisición de Motocicletas CB 160F, para dotar de motocicletas, al personal operativo de la Coordinación Delegacional de Seguridad Pública en Milpa Alta, como parte de la implementación de rondines en cada uno de los pueblos de la demarcación y brindar apoyo especialmente en escuelas de nivel básico, medio y superior, por los cuales se reduzcan los índices delictivos.
A2D127032	Adquisición de Equipo contra Incendios Forestales	100%	0.00	47,806.47	47,806.47	Adquisición de Equipo contra Incendios Forestales y así poder dotar a la Subdirección de Protección y Conservación de los Recursos Naturales del equipo que garantice llevar a cabo la realización de trabajos dentro del Programa Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D127033	Adquisición de bicicletas	100%	0.00	125,000.00	124,990.00	Adquisición de bicicletas para dotar a la JUD de Educación Ambiental y Fomento de Ecotecnias del equipo que garantice llevar a cabo la realización de trabajos dentro de la línea de acción Promoción de Cultura de Manejo de Residuos Sólidos.
A2D127034	Adquisición de Aires Acondicionados tipo Mni Split	100%	0.00	87,764.27	87,764.26	Adquisición de Aires Acondicionados tipo Mni Split para contar con un equipo de aire acondicionado para mantener determinada temperatura de manera uniforme en el área a instalar.
A2D127035	Adquisición de Autobuses	100%	0.00	1,300,000.00	1,299,994.60	Adquisición de Autobuses para atender en tiempo y forma los servicios que demanda la población de esta Delegación, así como lo requieren las diferentes áreas y estar en condiciones de fomentar la cultura y desarrollo en la comunidad de Milpa Alta.
A2D127036	Equipamiento de Sala de Expulsión del Hospital General en Boulevard Nuevo León en Barrio Santa Martha en Villa Milpa Alta	100%	0.00	7,700,000.00	7,699,998.80	Equipamiento de Sala de Expulsión del Hospital General en Boulevard Nuevo León en Barrio Santa Martha en Villa Milpa Alta impulsar la atención natural al parto normal en el Hospital Regional desde una perspectiva de género, y para mejorar la calidad de la atención al proceso de nacimiento, incrementando el protagonismo de la mujer durante su propio parto.
A2D127037	Adquisición de camion equipado como bibliobús, equipo informático y mobiliario	0%	0.00	7,093,144.36	0.00	Esta en proceso la adquisición del camión.
O2D127000	Proyecto de Origen	#iDIV/0!	19,351,240.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
O2D127001	Introducción de drenaje en la Esc. Primaria Román G. Bonfil y Esc. Primaria Rosa Villanueva Ramos.	100%	2,578,009.00	2,602,562.83	2,598,188.76	Se efectuaron trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para edificación, construcción de cimentación a base de zapatas de concreto armado, construcción de muro de tabique rojo y muro block de concreto liso, piso de concreto, relleno con tezontle, instalación sanitarias hidráulicas, repellado y aplanado en muros y emboquillado, aplicación de pintura vinílica en muros y plafones.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D127002	Encarpetamiento de las principales Calles de Ohtenco mejores calles para Ohtenco.	99%	2,578,009.00	2,602,562.83	2,578,344.92	Se efectuaron los trabajos de trazo y nivelación para vialidades con equipo de topografía, fresado de carpeta asfáltica existente, barrido y preparación de superficie para aplicación de riego de liga, aplicación de riego de liga, renivelación de brocal de pozo de vista de concreto de 60 cms. para el Reencarpetamiento de 2,538.80 M ² en la calle Niños Héroes entre Orizaba y Matamoros y calle Matamoros entre Orizaba y Niños Héroes.
O2D127003	Ampliación, mejoramiento y mantenimiento de la Biblioteca Pública.	75%	2,872,646.00	2,602,562.83	1,959,555.59	Se realizaron trabajos de desmantelamiento de instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y retiro de luminarias, nivelación de piso, retiro de cubierta de policarbonato y estructura de acero en patio central, demolición de cubierta existente de concreto armado, reconstrucción de cubierta de concreto armado, construcción de escalera y rampa a segundo nivel, construcción de estructura a base de columnas, traveses y losa de concreto armado a segundo nivel, muro de tabique rojo confinado entre dadas y castillo de concreto armado, repellado de mortero arena, acabado final con pintura vinílica, cancelería de aluminio y cristal de 6 mm, colocación de loseta de barro rojo en pisos en general.
O2D127004	Trabajos para la remodelación de la plaza cívica en San Jerónimo.	90%	2,578,009.00	2,602,562.83	2,339,128.98	Se llevó a cabo la construcción de fachadas monumentales a base de estructura de acero, cubiertas con paneles de fibrocemento y como acabado final cubierta de placas de piedra braza y/o recinto, construcción de cubiertas en área de escalinata con estructura de acero, reja de fierro forjado entre plaza e iglesia.
O2D127005	Construcción del Centro de Salud en San Francisco Tecoxpa.	#¡DIV/0!	2,578,009.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo la obra.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D127006	Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento en la Unidad Deportiva	82%	2,578,009.00	2,602,562.83	2,145,170.84	Se realizó la rehabilitación de Pasto Sintético en las zonas contaminadas por el crecimiento de pasto natural en cancha grande y chica, rehabilitación de malla ciclónica en la cancha grande y en la barda del lado norte en cancha chica, además la construcción de cancha de futbol 7 en área de canchas de basquetbol.
O2D127007	Continuación de la Construcción del Centro de Salud	92%	2,578,009.00	2,602,562.87	2,384,797.08	Se llevó a cabo la construcción de cimentación de concreto armado, construcción de columnas, traveses y losa de concreto armado, muros de tabique de barro rojo confinado entre dadas y castillo de concreto armado y firme de concreto reforzado con malla electro-soldada.
O2D127008	Rehabilitación del Deportivo como un incentivo para una mejor formación Cultural y física en la niñez y la Juventud.	100%	2,578,009.00	2,602,562.83	2,596,579.66	Se llevaron a cabo los trabajos para la cubierta de gradas, colocación de canalón cuadrado con lámina galvanizada, aplicación de pintura esmalte en estructuras, techo de lamina galvanizada, barda perimetral, trazo y nivelación para desplante de estructuras, construcción de cimentación de piedra brasa en barda perimetral, construcción de muro de tabique de barro rojo, pavimento de adocreto, guarnición de concreto hidráulico, colocación de mobiliario urbano y juego infantil, gimnasio al aire libre, iluminación urbana con tecnología.
O2D127009	Construcción de Baños en la Escuela Plan Sexenal de San Pablo Oztotepec.	15%	2,578,009.00	2,602,562.83	385,084.71	Se efectuaron trabajos para la construcción de módulos sanitarios y áreas administrativas, trazo y nivelación para desplante de estructura para edificación, instalaciones hidráulicas y sanitarias.
O2D127010	Reconstrucción de la Escuela Primaria "Alvaro Obregón"	6%	2,578,009.00	2,602,562.83	144,158.23	Estimación de Obra
O2D127011	Remodelación del Panteón en San Juan Tepenahuac	4%	2,578,009.00	2,602,562.83	99,158.96	Estimación de Obra

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D127012	Construcción de Barda perimetral del Panteón Comunitario	30%	2,578,018.00	2,602,562.83	788,430.30	Se llevaron a cabo los trabajos de trazo y nivelación para la construcción de (354 metros lineales) de barda perimetral, mampostería, así como la construcción de muro de block de concreto pesado.
O2D127013	Construcción de Guarniciones y Banquetas en calles Secundarias.	100%	1,956,581.00	1,916,989.97	1,916,989.72	Trazo y nivelación de vialidades, demolición de guarnición y banqueta existente, acarreo, elaboración de guarnición de concreto simple, mejoramiento de base con tepetate compactado, elaboración de banqueta con concreto estampado y color integral en Av. México entre Michoacán y Nuevo León; banquetas (1,683.46 m2), guarniciones (821.07 m. lineales), en Av. Sonora entre Michoacán y Av. Nuevo León; banquetas (735.00 m2), guarniciones (453.00 m. lineales)
O2D127014	Conclusión de la Casa del Adulto Mayor en San Pedro Atocpan	77%	2,700,000.00	2,697,000.01	2,074,549.76	Se realizaron trabajos de cimentación de concreto armado, muros de tabique rojo, confinado entre castillos y dadas, losa de concreto armado, relleno en azotea, cubo de elevador y escalera de emergencia.
O2D127015	Construcción de un Comedor, en Villa Milpa Alta	87%	1,350,000.00	1,350,000.00	1,172,557.32	Trabajos para la construcción de comedor, cocina y sanitarios, rampas y escaleras de acceso, consistente en limpieza, trazo de predio, excavación, mejoramiento de suelo, cimiento de concreto reforzado con acero, estructura de columnas metálicas y cubierta de concreto, firmes de concreto, muros exteriores de block de cemento, aplanado, plafond reticular suspendido, pisos cerámicos y cancelería de aluminio.
O2D127016	Rehabilitación de locales comerciales, Mercado Benito Juárez.	99%	4,707,359.00	5,505,846.10	5,467,287.05	Se realizaron trabajos de trazo y nivelación topográfico, estructura metálica, recubrimientos, acabados, pinturas y herrajes para la remodelación de las fachadas de los puestos al interior del Mercado.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D127017	Rehabilitación de Imagen Urbana en San Pedro Atocpan	100%	2,250,000.00	2,250,000.00	2,249,995.47	Se llevó a cabo la rehabilitación de imagen urbana en San Pedro Atocpan con trabajos de reencarpetado de 600 M.L. (4,500 m2) trazo y nivelación, despilme de material a mano o por medios mecánicos, carga y acarreo de material producto del despilme, conformación y compactación de la capa subrasante, construcción de base hidráulica con grava cementada, acarreo en camión de la grava cementada, barrido previo al riego de impregnación, riego de liga, construcción de carpeta de concreto asfáltico, sello con cemento aplicado en la carpeta asfáltica.
O2D127018	Sustitución de Red de Agua Potable en diferentes calles de la Delegación	#iDIV/0!	40,987,310.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo la obra.
O2D127019	Construcción del Centro de Desarrollo de Talentos Deportivos de Alto Rendimiento	#iDIV/0!	7,766,641.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo la obra.
O2D127020	Mantenimiento Mayor al Módulo Deportivo de Santa Ana Tlacotenco	78%	1,350,000.00	1,343,287.77	1,041,856.78	Se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación al campo de fútbol de Santa Ana Tlacotenco, trazo de líneas y colocación de caucho, instalación eléctrica, construcción de gradas de concreto reforzado y elaboración de cubierta con estructura y lámina metálica.
O2D127021	Mantenimiento Mayor a la Alberca Delegacional	#iDIV/0!	3,150,000.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo la obra.
O2D127022	Rehabilitación de Circuito trotapistas en 3 Deportivos	#iDIV/0!	3,442,500.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo la obra.
O2D127023	Impermeabilización de Azoteas Verdes en Centros Educativos	#iDIV/0!	5,400,000.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo la obra.
O2D127024	Mantenimiento a Módulos Sanitarios en 17 Centros Educativos	#iDIV/0!	7,650,000.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo la obra.
O2D127025	Mantenimiento Mayor a 2 Planteles Educativos de nivel Preescolar	#iDIV/0!	765,000.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo la obra.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D127026	Mantenimiento Mayor a Planteles Educativos de nivel Primaria	#iDIV/0!	900,000.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo la obra.
O2D127027	Mantenimiento Mayor a Planteles Educativos de nivel Secundaria	#iDIV/0!	1,215,000.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo la obra.
O2D127028	Mantenimiento a 18 Escuelas	#iDIV/0!	41,128,133.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo la obra.
O2D127029	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al edificio Delegacional y edificio Morelos.	#iDIV/0!	5,175,115.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo la obra.
O2D127030	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a la casa de Cultura CALMECAC.	99%	3,000,000.00	3,000,000.00	2,975,279.15	Se realizó el suministro y colocación de cubierta de plástico para protección de butacas, desmantelamiento de falso plafón, estructura de acero, tubos para bajadas de aguas negras, suministro, habilitado y colocación de cubierta multypanel, suministro y colocación de goteros, suministro y colocación de plafón termo-acustico, impermeabilización de techo de lamina, sellado de traslapes, reconstrucción de piso en vestíbulo, rehabilitado de duela de escenario (suministro y colocación de piso de madera y aplicación de barniz), cancelería, trabajos de albañilería, suministro y aplicación de pintura vinílica satinada.
O2D127031	2a. Etapa de la remodelación del Boulevard Nuevo León.	#iDIV/0!	6,000,000.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo la obra.
O2D127032	2a Etapa de la Construcción de Oficinas Alternas y Federales	#iDIV/0!	8,000,000.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo la obra.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D127033	Rehabilitación de la Plaza Cívica de San Francisco Tecoxpa	99%	3,000,000.00	3,000,000.00	2,970,564.53	Se realizó la rehabilitación de la Plaza Cívica de San Francisco Tecoxpa, donde se efectuarán trabajos de trazo y nivelación para desplante de obra de edificación, desmantelamiento de estructura de acero, demolición por medios manuales de mampostería, construcción de muro de mampostería acabado común. Suministro y colocación de concreto hidráulico, cambio de piso en plaza, canaleta pluvial, trabajos de herrería (suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural en puertas, ventanas y rejas, suministro y aplicación de pintura) construcción de cisterna de agua potable, albañilería en general (aplanados), sanitarios, cancelería y herrería, mobiliario y accesorios para baños, eléctricos, instalaciones hidráulicas, luminarias exteriores mobiliario y equipamiento.
O2D127034	Mantenimiento, conservación y rehabilitación del Deportivo de San Francisco Tecoxpa.	100%	3,000,000.00	5,000,000.00	4,989,999.98	Se llevaron a cabo trabajos de manera general para el mantenimiento, conservación y rehabilitación (cancha de fútbol de 98.50 mts. x 65.00 mts.) del Deportivo de San Francisco Tecoxpa y construcción de arco techo al Frontón.
O2D127035	Construcción de edificio administrativo en la Escuela Primaria "Sierra Leona"	#iDIV/0!	2,500,000.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo la obra.
O2D127036	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de la Escuela Primaria en San Salvador Cuauhtenco.	#iDIV/0!	2,500,000.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo la obra.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D127037	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de nivel básico.	100%	25,000,000.00	30,000,000.00	29,992,633.16	Mantenimiento general a 19 planteles de nivel básico: Secundaria No. 52 Antonio Caso, San Pedro Atocpan (remodelación integral de baños); Secundaria No. 308 Nochcalco, San Jerónimo Miacatlan (remodelación integral de baños); CAM 44, San Pablo Oztotepec (remodelación integral de baños, construcción de arco techo y mantenimiento general); Primaria Pintor Diego Rivera, San Salvador Cuauhtenco (remodelación integral de baños); Primaria Miguel Aleman, San Salvador Cuauhtenco (remodelación integral de baños y construcción de 2 aulas); Primaria Plan Sexenal, San Pablo Oztotepec (mantenimiento general a teatro y sala de computo); Primaria Carlos Fuentes, San Nicolás Tetelco (rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales); J.N. Amelia Fierro Bandala, San Antonio Tecomitl (remodelación integral de baños, construcción de arco techo); J.N. Tlazcaltenco, San Pablo oztotepec (mantenimiento a baños, construcción de arco techo e impermeabilización); J.N. Etelvina R. Osorio, San Pedro Atocpan (construcción de arn de caja tipo 3-3-B, Suministro e Instalación de stubend de polietileno de alta densidad, Prueba hidrostática para tubo de 101 mm de diámetro, Desinfección de tubería con hipoclorito de calcio granular y agua, Carpeta de concreto asfáltico en agregado de 19mm y asfalto.
O2D127038	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del Centro Social Santa Martha.	#iDIV/0!	2,000,000.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo la obra.
O2D127039	Rehabilitación de la Imagen Urbana , 2 ª Etapa de Andador Tláloc en el poblado de San Pedro Atocpan.	66%	0.00	1,978,327.16	1,304,334.51	Se llevó a cabo la rehabilitación de la Imagen Urbana, 2 ª Etapa de Andador Tláloc en el poblado de San Pedro Atocpan, donde se efectuarán trabajos de trazo y nivelación de terreno, demolición de concreto asfáltico, acarreo de materiales producto de la excavación y de la demolición y mejoramiento de la imagen urbana.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D127040	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del Módulo Deportivo de San Agustín Ohtenco	40%	0.00	1,389,113.46	550,709.71	Se llevaron a cabo trabajos para firmes, pisos de concreto hidráulico elaborado en obra acabado pulido integral, demoliciones por medios manuales de mampostería, elementos de concreto simple o reforzado, muros de tabique o block, piso de mosaico o loseta de barro, guarnición y anquera.
O2D127042	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de la Coordinación de San Salvador Cuauhtenco.	100%	0.00	1,425,096.40	1,419,194.08	Se llevaron a cabo trabajos de desmantelamiento de falso plafón, demolición de tablaroca, desmantelamiento de lámparas fluorescentes, colocación de tablarora, instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, aplanados, colocación de lambrín con loseta, piso de mosaico, colocación de falso plafón, suministro y aplicación de pintura vinílica, suministro y aplicación de pintura esmalte, aplicación de pasta texturizada, limpieza de pisos.
O2D127043	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de la Coordinación de San Pedro Atocpan.	99%	0.00	1,991,270.15	1,977,860.59	Se realizó el mantenimiento, conservación y rehabilitación de la Coordinación de San Pedro Atocpan, donde se llevarán a cabo trabajos de desmantelamiento de falso plafón, demolición de tablaroca, desmantelamiento de lámparas fluorescentes, colocación de tablarora, instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, aplanados, colocación de lambrín con loseta, piso de mosaico, colocación de falso plafón, suministro y aplicación de pintura vinílica, suministro y aplicación de pintura esmalte, aplicación de pasta texturizada, limpieza de pisos.
O2D127044	Mantenimiento, conservación y rehabilitación del Deportivo de San Antonio Tecomitl.	100%	0.00	6,140,957.55	6,140,957.45	Se llevaron a cabo trabajos de trazo y nivelación, excavación por medios mecánicos, relleno de tezontle para dren, relleno de tepetate para dar niveles, construcción de Guarnición de concreto armado para delimitar, soportería de elementos metálicos para protección perimetral, construcción de cisterna de agua para 5000 Lts.)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D127045	Mantenimiento, conservación y rehabilitación del Centro Social Santa Cruz, en Villa Milpa Alta.	98%	0.00	2,000,000.00	1,967,867.44	Se realizó el mantenimiento, conservación y rehabilitación del Centro Social Santa Cruz, en Villa Milpa Alta, cuyos trabajos a ejecutar son el de la construcción de la cubierta de dicho inmueble, para lo cual se realizarán zapatas aisladas de concreto armado para sostener la estructura de acero, columnas de 30 cms de diámetro, canaletas de desagüe de placa de acero, y colocación de cubierta de arco techo. Instalación de tubería de desagüe pluvial, instalación eléctrica de iluminación.
O2D127046	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de la Coordinación de San Antonio Tecomitl.	49%	0.00	1,794,795.46	872,394.68	Se llevó a cabo los trabajos de demolición por medios manuales de muros de tabique block, de pisos de pasta, granito o loseta de barro, de enladrillado en azotea, elementos estructurales de concreto reforzado, albañilería (excavación a mano para formación de zanjas con material tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio y la construcción de muro de tabique rojo recocido de 14 ms castillos de concreto hidráulico, emboquillados de mezcla.
O2D127047	Obras para la atención a Socavón en San Antonio Tecomitl.	0%	0.00	84,000.00	0.00	Se encuentra en proceso la realización de la obra.
O2D127048	Remodelación del Boulevard Nuevo León tramo Poniente de calle Jalisco Pte. a calle México Norte	100%	0.00	6,370,755.01	6,370,755.01	Se llevaron a cabo trabajos de Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación, consistentes en demolición de guarniciones, excavaciones, construcción de pasos peatonales, colocación de guarnición tipo recinto, colocación de bolardos y señalización horizontal y vertical.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D127049	Mantenimiento, conservación y rehabilitación al edificio delegacional y edificio Morelos.	82%	0.00	2,750,000.00	2,253,630.10	Se llevó a cabo en el Edificio Delegacional, la Readecuación de baños del 1er nivel (demolición de muros de tabique, construcción de mamparas a base de tabique, colado de firmes de concreto, revestimiento de pisos y muros). Reconstrucción del espacio de administración (demolición de piso de loseta vinílica, colocación de piso de material porcelánico, construcción de mamparas de tablaroca).
O2D127050	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del Centro Social Santa Martha, ubicado en Av. México entre Puebla y Tabasco.	100%	0.00	1,997,460.12	1,997,460.08	Se llevaron a cabo la construcción de la cubierta del inmueble, para lo cual se realizaron zapatas aisladas de concreto armado para sostener la estructura de acero, columnas de 30 cms de diámetro, canaletas de desagüe de placa de acero, y colocación de cubierta de arco techo.
O2D127051	Construcción de pozo de absorción y fosa séptica para la Telesecundaria 137	100%	0.00	547,333.29	547,333.29	Se llevaron a cabo trabajos de trazo y nivelación por medios topográficos, demolición por medios mecánicos de material rocoso, plantilla de concreto simple de 5 cms., suministro, colocación y armado de acero de refuerzo, cimbra de madera de 1a., suministro y colado de concreto estructural de resistencia F'c= 300 kg/cm2, relleno de zanja con material producto de la excavación, suministro y colocación de tubería de PVC de alta densidad y suministro y colocación de elementos de acero tipo estructural.
O2D127052	Mantenimiento e Iluminación de Fachada en Inmueble Cultural	0%	0.00	180,440.78	0.00	Se encuentra en proceso la realización de la obra.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D127053	Reconstrucción del Mercado Villa Milpa Alta (Mercado de Antojitos) y remodelación del Mercado Benito Juárez.	90%	0.00	6,670,000.00	5,991,048.75	Se realizaron trabajos para la reconstrucción del mercado Villa Milpa Alta (Mercado de Antojitos) y remodelación del Mercado Benito Juárez, donde se llevaron a cabo trabajos de desmantelamiento de estructura de acero, desmontaje de techumbre de lámina, trazo y nivelación para desplante de estructuras, cimentación, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, suministro y colocación de ancla de acero, cimbra acabado común y descimbra en cimentación (zapatas, contratabes, dados) cadenas de concreto hidráulico, suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica pesada, bajadas de aguas pluviales, instalación hidráulica, sanitaria, eléctricas, de gas y locales comerciales.
O2D127054	Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana para el Acceso a 3 Entradas Principales	#¡DIV/0!	0.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo la obra.
O2D127056	Remodelación bibliotema escuela primaria Miguel Alemán	99%	0.00	300,000.00	298,421.07	Se llevaron a cabo la remodelación de Bibliotema en la Escuela Primaria Miguel Alemán, donde se efectuaron: trabajos de suministro y colocación de cancel fijo y corredizo de varias medidas, fabricado en aluminio de 3", suministro y colocación de cristal flotado de 6 mm. de espesor, puerta de 2.20 x 2.10 mts., suministro y aplicación de pintura vinilica, muro tabaroca de 13 y 90 mm. de espesor, luminarias, piso y loseta de 55 x 55.
O2D127057	Remodelación salones Telesecundaria 140	66%	0.00	300,000.00	197,083.91	Se realizó la remodelación de salones en Telesecundaria 140, donde los trabajos consisten en: suministro y colocación de piso con loseta de porcelanato de 60 x 60, zoclo, aplanados con mortero, aplicación de pintura vinilica, herrería y cancelería, instalación eléctrica, instalación de voz y datos, mantenimiento en aulas con trabajos de aplicación de pintura, herrería y cancelería (elementos de hierro y aluminio, suministro y colocación de vidrios y cristales).

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D127058	Mantenimiento del Instituto Tecnológico en San Salvador Cuauhtenco Milpa Alta No. 1	75%	0.00	400,000.00	301,931.97	Se realizaron trabajos para el suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica ligera formada con perfiles laminados, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo tubular, techo de lámina pintor ondulada, calibre 24, instalaciones electricas, contenedores de basura, construcción de guarniciones de concreto hidraulico fraguado normal, suministro y colocación de tela ondulada ornamental galvanizada calibre 10 en cuadros de 5 x 5 cms., suministro y aplicación de pintura de esmalte en estructuras, suministro y aplicación de pintura epoxica.
O2D127059	Barda perimetral lado norte de la Escuela Primaria Jose Maria Morelos	100%	0.00	500,000.00	499,022.17	Se construyó una Barda perimetral lado norte de la Escuela Primaria Jose Maria Morelos, donde los trabajos consistieron en: desmantelamiento de cerca de malla, postes de línea, poste de arranque, barra superior, barra inferior y alambre de puas, demolición de mamposteria, trazo y nivelación para desplante de estructuras para edificación, 33.45 m3 de cemento de mamposteria acabado común de piedra braza, cimbra acabado común y descimbra en cadenas, castillos, cerramientos, cejas y repiones, suministro y colocación de concreto hidráulico, 90 m2 de construcción de muro de tabique rojo recocido de 14 cms. de espesor, castillos, dalas y cadenas de concreto hidraulico, impermeabilización en desplante de muro de 21 cms. de espesor, plantilla de concreto hidraulico, piso de concreto hidraulico, suministro y colocación de malla ciclonica galvanizada.
O2D127060	Remodelación y acondicionamiento de la Escuela Primaria Jose Maria Morelos.	0%	0.00	500,000.00	0.00	Se encuentra en proceso la realización de la obra.
O2D127061	Ampliación barda perimetral de la Escuela Secundaria No. 9 "Teutli"	3%	0.00	1,000,000.00	26,581.98	Estimación de Obra
O2D127062	Instalación de arcotecho en cancha de basquetbol DIF Milpa Alta	0%	0.00	1,000,000.00	0.00	Se encuentra en proceso la realización de la obra.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D127063	Rehabilitación de la alberca delegacional, ubicada en San Francisco Tecoxpa, Delegación Milpa Alta.	89%	0.00	8,000,000.00	7,153,163.95	Se llevó a cabo la rehabilitación de la alberca delegacional, ubicada en San Francisco Tecoxpa, Delegación Milpa Alta, donde se efectuarán trabajos para la sustitución de equipos de bombeo, sustitución de calderas, de instalaciones eléctricas, sustitución de luminarias tipo industrial y sustitución de cancelería de aluminio.
O2D127064	Construcción de alberca semiolímpica en Villa Milpa Alta, Delegación Milpa Alta.	85%	0.00	20,411,273.00	17,262,222.55	Se efectuaron trabajos para la sustitución de equipos de bombeo, sustitución de calderas, de instalaciones eléctricas, sustitución de luminarias tipo industrial y sustitución de cancelería de aluminio.
O2D127065	Construcción de parque para niños en el pueblo de San Antonio Tecomitl, Delegación Milpa Alta.	85%	0.00	7,000,000.00	5,954,854.17	Se llevaron a cabo trabajos de demolición por medios manuales, acarreo de material producto de la demolición, excavación por medios manuales, suministro y habilitado de acero de refuerzo, suministro y habilitado de estructura metálica, suministro y habilitado de juegos infantiles, construcción de ciclovía, rehabilitación de jardinería y alumbrado.
O2D127066	Rehabilitación a la infraestructura de alumbrado público en la Delegación Milpa Alta.	89%	0.00	10,000,000.00	8,864,572.42	Se efectuaron trabajos para el desmontaje de luminarias recuperables, suministro y colocación de cable del No.12, suministro e instalación de 520 luminarias nuevas, construcción de cimiento de 0.80 x 0.80 x 1.00 m para poste de alumbrado tipo ornamento o jardín en material II, zona C, relleno de excavación para estructuras con material producto de la excavación, compactado al 90% proctor con pisón, medido compacto; suministro y colocación de juego de 4 anclas de 19 mm de diámetro y 0.50 m de longitud para sujetar poste de alumbrado; suministro e instalación de postes cónicos circulares para luminaria LED de 160 watts, de 9.00 m de altura con un brazo de 2.40 m con un diámetro de 521 mm (2") de diámetro nominal; suministro e instalación de cable de aluminio desnudo calibre número 6, separadores de postes cónicos circulares para luminaria LED de 160 watts (1 línea).

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D127067	Construcción de banquetas dentro del perímetro delegacional.	99%	0.00	4,028,000.00	3,977,929.18	Se efectuaron trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía, excavación a mano, carga y acarreo de material producto de la excavación, relleno de excavación para estructuras, construcción de banquetas y guarniciones de concreto, acabado con volteador, construcción de rampas, banquetas (3,620 m2), guarniciones (3,300 m.l) y rampas para discapacitados.
O2D127068	Arco Techo para Jardín de Niños Tecoxpa	94%	0.00	2,602,562.83	2,446,014.05	Se llevaron a cabo trabajos para la demolición de elementos de concreto, excavaciones por medios mecánicos, acarreo de material producto de la excavación, cimbra aparente para elementos de concreto, habilitado de acero de refuerzo para elementos de concreto, suministro y colado de concreto, suministro y habilitado de elementos de acero estructural, suministro y aplicación de pintura para elementos de acero, suministro y colocación de techumbre autosoportante, suministro y colocación de tubería de PVC sanitaria, construcción de registros sanitarios y sustitución de pisos de loseta cerámica.
O2D127069	Construcción de Aulas en la Escuela Primaria Sierra Leona	88%	0.00	1,886,872.56	1,657,494.75	Se llevaron a cabo trabajos de excavación por medios manuales en terreno seco, suministro y colocación de concreto simple para plantillas, suministro y habilitado de elementos de acero, cimbra de madera para elementos de concreto, suministro y colocación de concreto hidráulico F'c=250 Kg/cm ² , suministro y colocación de Elementos de Aluminio, , suministro y colocación de elementos para colocación de luminarias, suministro y colocación de pisos de loseta cerámica, relleno de zanjas con material mejorado (tepetate) y suministro y colocación de elementos para instalaciones hidráulicas.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D127070	Construcción de Aulas en 3 Planteles de la Infraestructura Educativa	30%	0.00	4,162,093.76	1,252,142.47	Se realizaron trabajos de Demolición por medios manuales, Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, muro de tabique rojo recocido de 14 cms. De espesor, acabado común, castillos de concreto hidráulico resistencia normal, cadenas de concreto hidráulico, Construcción de un Aula de 49.65 M ² en Primaria Progreso Campesinorabajos de Trazo y nivelación para desplante de estructura para edificación, demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple.
O2D127071	Mejoramiento de Sanitarios en 3 Planteles de Nivel Básico	33%	0.00	2,093,864.82	686,490.27	Se llevaron a cabo trabajos para la Sustitución de Muebles y dotación de Servicios Básicos en la Secundaria Técnica Número 18 Plan de Ayala en Prolongación Guerrero s/n entre calles Fabián Flores y Miguel Hidalgo, Barrio de San Miguel en San Pablo Oztotepec; Primaria Tlahcuilo en calle Temixco s/n entre Prolongación Francisco I. Madero y Cerrada Francisco Villa en Barrio San Marcos en Santa Ana Tlacotenco y Primaria Benito Juárez en A.V. 5 de Mayo entre calle Niños Héroes y Cerrada 5 de Mayo en el pueblo de San Bartolomé Xicomulco con trabajos de Desmantelamiento de tubos para bajadas de aguas negras, pluviales o descargas de muebles sanitarios ydemolición por medios manuales de mampostería.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D127072	Construcción de Arco Techo en 3 Inmuebles de la Infraestructura de Desarrollo Social	80%	0.00	1,314,469.95	1,051,631.15	Se realizaron trabajos de Trazo y nivelación para desplante de estructura para edificación, demolición de pavimento de concreto hidráulico, demolición de banquetas y guarniciones, carga y acarreo de material de demolición, excavaciones a mano en terreno natural, relleno de tepetate, plantillas de concreto simple, suministro y colocación de acero de refuerzo, cimbra acabado común, suministro y colocación de concreto hidráulico F'c=250 Kg/cm ² , suministro, fabricación y colocación de estructura metálica ligera (canalón), suministro y colocación de tubería de PVC hidráulico, , construcción de registros sanitarios de 40 X 60 cms, y suministro y colocación de estructura autosoportante (Arcotecho).
O2D127073	Construcción de Arco Techo en 2 Planteles de Nivel Básico	27%	0.00	1,088,544.26	296,907.31	Se llevará a cabo trabajos de Trazo y nivelación para desplante de estructura para edificación y demolición de pavimento de concreto hidráulico.
O2D127074	Construcción de Alumbrado Público de Energía Solar en calles y avenidas de los 12 poblados de la Demarcación	90%	0.00	8,461,586.98	7,609,001.93	Se realizaron trabajos de demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple, excavación a mano, construcción de cimienta para poste de alumbrado tipo colonial, suministro y colocación de juego de 4 anclas para sujetar poste de alumbrado, suministro e instalación de poste circular de 6 metros de altura con brazo de 2.40 mts. y suministro e instalación de sistema de iluminación Urbana con Sistema Solar.
O2D127075	Mejoramiento de la Red Secundaria de Agua Potable en calles de Villa Milpa Alta y San Pedro Atocpan	86%	0.00	7,000,278.30	5,987,318.69	Se realizaron trabajos de demolición por medios manuales de elementos de concreto, acarreo de material producto de la demolición, excavación por medios manuales, suministro y colocación de tubería de PVC de 6", suministro y colocación de tomas domiciliarias, cama de arena para ductos, relleno con material producto mejorado (tepetate), construcción de cajas de válvulas y suministro y colocación de válvulas.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D127076	Construcción de Terraplenes en Villa Milpa Alta y San Pedro Atocpan	87%	0.00	2,120,000.00	1,839,796.74	Se realizaron trabajos de trazo y nivelación por medios topográficos, demolición por medios mecánicos de material rocoso, plantillas de concreto simple de 5 cms., suministro, colocación y armado de acero de refuerzo, cimbra de madera de 1 ^o , suministro y colocación de piedra braza para la formación de muro, colocación de malla metálica (tela gallinero) para la fijación de piedra, suministro y colocación de tubería de PVC de alta densidad para dren y suministro y colocación de elementos de acero tipo estructural para la fijación de muros.
O2D127077	Construcción de Sala de Expulsión del Hospital General Milpa Alta en Boulevard Nuevo León Barrio Santa Cruz en Villa Milpa Alta	91%	0.00	4,500,000.00	4,086,437.48	Se realizaron trabajos de trazo y nivelación, desmantelamiento de muros de tablaroca, desmantelamiento de cancelería de aluminio, desmantelamiento de puertas, desmontaje y desconexión de luminarias, desmontaje y desconexión de apagadores, desmontaje de muebles sanitarios, demolición de pisos de loseta cerámica, acarreo de material producto del desmantelamiento, acarreo de material producto de la demolición, suministro, colocación de muros de tablaroca, suministro e instalación de cancelería de aluminio, suministro, instalación, conexión y pruebas de lámparas, sustitución de red hidráulica, instalaciones sanitarias, suministro y colocación de muebles sanitarios, suministro y colocación de plafones, suministro y aplicación de pintura vinílica, suministro e instalación de puertas y suministro y colocación de pisos de loseta cerámica.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D127078	Construcción de escalinatas entre San Pedro Atocpan y Villa Milpa Alta.	100%	0.00	217,673.21	217,673.21	Se llevaron a cabo trabajos de demolición por medios manuales de mampostería, trazo y nivelación para desplante de estructura de edificación, relleno de zanjas con material (tepetate), suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, suministro y colocación de concreto hidráulico, cimbra acabado aparente y descimbra en columnas, muro de tabique rojo recocido de 14 cms. de espesor, acabo común, castillo de concreto hidráulico resistencia normal, cadena de concreto hidráulico resistencia normal, piso de concreto hidráulico elaborado en obra resistencia normal, suministro y colocación de piso de loseta de porcelanato de 60 x 60, suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica ligera formada con perfiles laminados.
O2D127079	Rehabilitación al Gimnasio de San Francisco Tecoxpa	81%	0.00	4,436,273.97	3,576,205.18	Se llevaron a cabo trabajos el Área de Pesas y Box con trabajos de suministro y colocación de piso amortiguante de caucho, suministro, habilitado y colocación de cancelería de aluminio, suministro, colocación y conexión de luminaria y suministro y colocación de cable para sujeción de lámpara; Aulas 1, 3, 4 y 5 con desmantelamiento de piso de madera, suministro e instalación de piso de madera de pino, suministro y aplicación de barniz de poliuretano, suministro, habilitado y colocación de cancelería, suministro, habilitado y colocación de puerta; Área de Azotea suministro, fabricación y colocación de escalera marina, desmontaje de techumbre de lámina, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo tubular.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D127080	Conclusión a los trabajos de la Primaria "Sierra Leona"	98%	0.00	578,000.00	563,929.28	Se llevaron acabo trabajos de Desyerbe y limpia de terrenos, construcción de muros de mampostería, construcción de muro de tabique, construcción de castillos, cadenas y dalas de concreto hidráulico, aplanados de muro, construcción de rampas para personas con capacidades diferentes, protecciones metálicas en baños y escaleras, trabajos de cancelería de aluminio (suministro y colocación de puertas de aluminio), suministro y colocación de piso de loseta de porcelanato de 60 X 60 cms., , suministro y colocación, conexión y pruebas de cable de cobre, interruptores, tomacorriente, de reflectores para exterior, interruptores de seguridad, interruptores termomagnéticos, llaves de naríz, de tubería de cobre de agua, suministro y aplicación de pintura, suministro y colocación de tubería de PVC.
O2D127081	Construcción de la cuarta etapa del Centro de Salud T-III	90%	0.00	13,000,000.00	11,700,000.00	Se realizó la construcción de la cuarta etapa del Centro de Salud T-III, donde Se llevarán a cabo trabajos para la construcción de pisos (piso de loseta de 33 X 33 cms.); trabajos de Albañilería (Construcción de Muro de tabique rojo recocido de 14 cms., muro de tabla roca de 10 cms. De espesor, muro de tablamiento de 41 cms. de espesor, muro de tablamiento de 10 cms. de espesor); suministro y colocación de tablaroca, suministro y colocación de tablamiento; Aplanados (Aplanado pulido de muros, con mortero y pintura vinil acrílica en muros y plafones)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D127082	Repavimentación en diferentes calles ubicadas dentro del perímetro delegacional.	90%	0.00	25,000,000.00	22,377,053.89	Se llevaron a cabo la repavimentación de calles con trabajos de trazo y nivelación, fresado de pavimento de concreto, acarreo en camión al 1er km., acarreo en camión km/sub, suministro y colocación de brocales, renivelación de brocales, barrido de base, riego de liga, acarreo de emulsión, carpeta de concreto asfáltico 5 cms., y acarreo en camión de concreto asfáltico, así como 5,598.43 m2 de repavimentación en diferentes calles del pueblo de San Antonio Tecomitl; 2,771.54 m2 de repavimentación en diferentes calles del pueblo de San Francisco Tecoxpa; 2,771.54 m2 de repavimentación en diferentes calles del pueblo de San Jerónimo Miacatlán; 2,771.54 m2 de repavimentación en diferentes calles del pueblo de San Juan Tepenahuac; 5,598.43 m2 de repavimentación en diferentes calles del pueblo de San Pablo Oztotepec; 5,598.43 m2 de repavimentación en diferentes calles del pueblo de San Salvador Cuauhtenco; 5,598.43 m2 de repavimentación en diferentes calles del pueblo de Santa Ana Tlacotenco y 4,184.98 m2 de repavim de caja tipo 3-3-B, Suministro e Instalación de stubend de
O2D127083	Reencarpetado de calles de Santa Ana, San Lorenzo y Villa Milpa Alta.	100%	0.00	8,472,000.00	8,472,000.00	Se llevaron a cabo trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura de vialidad, fresado de pavimento de concreto asfáltico con máquina perfiladora, acarreo en camión al primer kilómetro, acarreo en camión de material producto de fresado de carpeta de concreto asfáltico, renivelación de brocales de Fo. Fo. de 60 cms. de diámetro, suministro y colocación de brocal y tapa de polietileno alta resistencia para pozo de visita, barrido de base previo al riego de impregnación, riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K, acarreo de emulsión asfáltica para impregnación o riego de liga y carpeta de concreto asfáltico templado con agregado de 19 mm (3/4") de diámetro de 5 cms de espesor compactado al 90% de su densidad teórica.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D127084	Construcción de Aulas en el CEI To Pipiltotón en Santa Ana Tlacotenco.	85%	0.00	2,849,867.24	2,421,381.19	Se llevará a cabo la Construcción de Aulas en el CEI To Pipiltotón en Santa Ana Tlacotenco , en Av. Hidalgo S/N Santa Ana Tlacotenco., con trabajos deDesmontaje de cancelería de Aluminio, desmontaje de puertas, desmontaje de muebles sanitarios, demolición de muros de tabique ligero, demolición de losas de concreto, desmontaje de estructura metálica, demolición de pisos de concreto, excavaciones por medios manuales de pisos de concreto, acarreo de material producto de los desmontajes y demoliciones, plantilla de concreto simple, suministro y habilitado de acero de refuerzo y construcción de muros de tabique ligero, construcción de dalas y castillos, aplanado de muros, suministro y aplicación de pintura vinílica, scancelería de aluminio, pisos de loseta de porcelanato, suministro y colocación de lambrín de porcelanato, instalaciones sanitarias, instalaciones hidráulicas, sinstalaciones eléctricas, suministro y colocación de puertas de porcewall y construcción de pisos de concreto en patio.
O2D127085	Construcción de Arco Techo en 4 Planteles de infraestructura Educativa.	68%	0.00	6,000,000.00	4,105,128.71	Se llevaron a cabo trabajos para la construcción de Arco techo en CECYT No. 15 Diódoro Antúnez Echegaray de 300 M² (cubierta tipo Arco Techo) y 24 ml (bajadas pluviales) en Dr. Gastón Melo 41, San Antonio Tecómitl, Construcción de Arco Techo en escuela secundaria No. 334 de 300 M² (cubierta tipo Arco Techo) y 24 ml (bajadas pluviales) calle Pino sur s/n San Salvador Cuauhtenco; construcción de arco Techo en jardín de Niños María Cristina Tovar Mena de 300 M² (cubierta tipo Arco Techo) y 24 ml (bajadas pluviales) en Barranca Seca s/n, San Antonio Tecómitl, Barrio Xochitepetl y construcción de Arco Techo en Telesecundaria No. 138 de 300 M² (cubierta tipo Arco Techo) y 24 ml (bajadas pluviales), en Consulado 1, Milpa Alta, San Lorenzo Tlacooyucan, con trabajos de trazo y nivelación, demolición de pavimento de concreto Hidráulico, de banquetas y guarniciones, cargo y acarreo de material de demolición.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D127086	Construcción del modulo de sanitarios en la Escuela Primaria "Progreso Campesino"	75%	0.00	704,057.88	530,442.55	Se llevaron a cabo la construcción de pisos del Centro Social Santa Martha, con trabajos de relleno y compactación de tepetate, cimbra y descimbra.
O2D127087	Deportivo San Francisco Tecoxpa	0%	0.00	1,926,497.06	0.00	Se encuentra en proceso la realización de la obra.
O2D127088	Repavimentación en diferentes calles de los pueblos de Villa Milpa Alta, Santa Ana Tlacotenco, San Salvador Cuauhtenco, San Pablo Oztotepec y San Antonio Tecomitl.	0%	0.00	50,000,000.00	0.00	Se encuentra en proceso la realización de la obra.
O2D127089	Rehabilitación a la infraestructura de alumbrado público en la Delegación Milpa Alta	0%	0.00	21,500,000.00	0.00	Se encuentra en proceso la realización de la obra.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 13 DELEGACIÓN TLÁHUAC

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D137060	Construcción de Alberca Semi-Olimpica, ubicada en San Francisco Tlaltenco, Delegación Tláhuac	30%	16,000,008.00	15,500,008.00	15,198,695.88	Trabajos de trazo y nivelación del terreno, excavación por medios manuales, excavación por medios mecánicos, retiro de material producto de la excavación, primer kilometro y kilómetros subsecuentes, construcción de cimentación, colocación de estructura metálica y muros de tabique rojo recocido, para con ello contar con instalaciones nuevas e idóneas que permitan el esparcimiento y la práctica del deporte a los habitantes de la Demarcación.
O2D137076	Ampliación del Centro de Salud Santa Catarina Yecahuizotl, Delegación Tláhuac	100%	-	2,666,666.67	2,666,666.67	Proyecto bianual, en el cual se realizaron trabajos de trazo y nivelación del terreno, excavación por medios manuales, excavación por medios mecánicos, retiro de material producto de la excavación, primer kilometro y kilómetros subsecuentes, construcción de cimentación, colocación de estructura metálica, muros de tabique rojo recocido, colado de losas, aplanados fino, acabados en plafón, colocación de pisos, trabajos de carpintería y cancelería, instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, aplicación de pintura, con ello se logró dotar a la delegación de infraestructura y servicios de salud de calidad, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la Delegación, a través de la reducción de los tiempos de atención, ahorros en cuotas de acceso a espacios privados y costos de traslado, además de abatir el déficit de consultas y servicios.
O2D137083	Rehabilitación de áreas deportivas y recreativas de los parques "Solidaridad" y "Bosque Tláhuac	100%	-	14,653,146.67	14,653,146.67	Proyecto bianual, en el cual se realizaron trabajos de trazo y nivelación del terreno, excavaciones y retiro de material, mejoramiento del terreno, construcción de cimentación de concreto, instalación de estructura, colocación de elementos metálicos aligerados, instalación eléctrica para alumbrado interior, aplicación de pintura de esmalte en estructuras de acero y herrería, así como aplicación de pintura vinílica en bases, con lo anterior se mejoró la imagen urbana en parques y jardines de la Demarcación, así como proporcionar espacios de reunión para diferentes actividades que tiene que ver con áreas deportivas familiares y comunales.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 13 DELEGACIÓN TLÁHUAC

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D137077	Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario	100%	-	2,646,838.10	2,646,838.06	Proyecto bianual, en el cual se realizaron trabajos de trazo y nivelación del terreno, excavación por medios manuales, excavación por medios mecánicos, retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, base de zapatas corridas, columnas de concreto armado, losa reticular, muros de tabique rojo recocido, plafones de yeso, cancelería de aluminio con vidrio de 6mm de espesor, puertas de madera, pisos de loseta y lambrin en muros de sanitarios, pintura vinílica, para construir un área de usos múltiples, oficina administrativa, consultorios médicos, psicológico, nutriólogo y sanitarios para hombres y mujeres, con estas actividades la población cuenta con una mayor infraestructura física que permita realizar actividades culturales a los habitantes de la Demarcación.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 13 DELEGACIÓN TLÁHUAC

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D137086	Ampliación de la Escuela Secundaria No. 126 "Tlahuizcalli"	100%	-	8,861,440.00	8,861,440.00	Proyecto bianual, en el cual se realizaron trabajos de trazo y nivelación, columnas de concreto armado, muros de concreto armado, muros de block, castillos de concreto armado, cerramientos, losas de concreto armado, trabes de concreto armado, aplanado de muros, yeso, pasta y pintura, plafones, cancelería de aluminio, colocación y pruebas de conductores eléctricos, colocación y pruebas de accesorios eléctricos, colocación y pruebas de luminarias, colocación y pruebas de sistemas de seguridad (interruptores, centros de carga, tablero estación de control y arrancadores), colocación de tubería de pvc, codos y tubería de cobre de distintos diámetros, suministro y colocación de tinacos, suministro y colocación de muebles de baño, colocación de tubería de cobre para alta presión, accesorios para laboratorios, cables de salida de voz y datos jack cat, accesorios para laboratorios, aplicación de pintura, colocación de loseta, cancelería de aluminio, herrería, carpintería y acabados generales, con esto se logro una mayor infraestructura física y funcional para que las escuelas de la Demarcación cumplan con las condiciones básicas para el óptimo desenvolvimiento de los estudiantes en lo que respecta a la educación, a través de la construcción de nuevos espacios educativos que cumplan con la seguridad, los servicios necesarios, la higiene y la sustentabilidad necesaria.
O2D137075	Pavimentación de calles en el Barrio de la Asunción, Pueblo de San Pedro Tláhuac	100%	-	6,060,608.20	6,060,608.19	Proyecto bianual, en el cual se realizaron trabajos de trazo y nivelación del terreno, fresado de carpeta asfáltica, retiro de material producto del fresado, acarros primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, suministro y aplicación de riego de impregnación, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, tendido y compactado de mezcla asfáltica, con esto se mejoraron las condiciones de la carpeta asfáltica existente para los vehículos y transeúntes que las utilizan, beneficiando a peatones, transeúntes, ciclistas.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 13 DELEGACIÓN TLÁHUAC

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D137073	Rehabilitación de pavimento en las Calles la Turba de Av. Tláhuac a Cisnes y Alberto Tejeda de Ricardo Monjes a Cocodrilo, Colonia los Olivos	100%	-	6,640,906.79	6,640,906.79	Proyecto bianual, en el cual se realizaron trabajos de trazo y nivelación del terreno, fresado de carpeta asfáltica, retiro de material producto del fresado, acarreo primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, suministro y aplicación de riego de impregnación, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, tendido y compactado de mezcla asfáltica, con esto se mejoraron las condiciones de la carpeta asfáltica existente para los vehículos y transeúntes que las utilizan, beneficiando a peatones, transeúntes, ciclistas.
O2D137074	Rehabilitación de Vialidades Secundarias en la Colonia Santa Ana Poniente	100%	-	5,838,666.67	5,838,666.67	Proyecto bianual, en el cual se realizaron trabajos de trazo y nivelación del terreno, fresado de carpeta asfáltica, retiro de material producto del fresado, acarreo primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, suministro y aplicación de riego de impregnación, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, tendido y compactado de mezcla asfáltica, con esto se mejoraron las condiciones de la carpeta asfáltica existente para los vehículos y transeúntes que las utilizan, beneficiando a peatones, transeúntes, ciclistas.
O2D137075	Rehabilitación de diversas calles en San Pedro Tláhuac	100%	-	6,060,608.20	6,060,608.19	Proyecto bianual, en el cual se realizaron trabajos de trazo y nivelación del terreno, fresado de carpeta asfáltica, retiro de material producto del fresado, acarreo primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, suministro y aplicación de riego de impregnación, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, tendido y compactado de mezcla asfáltica, con esto se mejoraron las condiciones de la carpeta asfáltica existente para los vehículos y transeúntes que las utilizan, beneficiando a peatones, transeúntes, ciclistas.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 13 DELEGACIÓN TLÁHUAC

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D137084	Rehabilitación de pavimento en Av. Sur del Comercio y Av. Norte del Comercio en la Colonia San Juan Ixtayopan	100%	-	7,459,511.65	7,459,511.65	Proyecto bianual, en el cual se realizaron trabajos de trazo y nivelación del terreno, fresado de carpeta asfáltica, retiro de material producto del fresado, acarreo primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, suministro y aplicación de riego de impregnación, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, tendido y compactado de mezcla asfáltica, con esto se mejoraron las condiciones de la carpeta asfáltica existente para los vehículos y transeúntes que las utilizan, beneficiando a peatones, transeúntes, ciclistas.
O2D137082	Rehabilitación de diversas calles de la Coordinación Territorial de San Andrés Mixquic y de la Coordinación de San Nicolás Tetelco	100%	-	10,465,272.43	10,465,272.42	Proyecto bianual, en el cual se realizaron trabajos de trazo y nivelación del terreno, fresado de carpeta asfáltica, retiro de material producto del fresado, acarreo primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, suministro y aplicación de riego de impregnación, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, tendido y compactado de mezcla asfáltica, con esto se mejoraron las condiciones de la carpeta asfáltica existente para los vehículos y transeúntes que las utilizan, beneficiando a peatones, transeúntes, ciclistas.
O2D137081	Rehabilitación de Diversas Calles de la Colonia La Estación y San Miguel Zapotitla	100%	-	14,611,268.19	14,611,268.19	Proyecto bianual, en el cual se realizaron trabajos de trazo y nivelación del terreno, fresado de carpeta asfáltica, retiro de material producto del fresado, acarreo primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, suministro y aplicación de riego de impregnación, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, tendido y compactado de mezcla asfáltica, con esto se mejoraron las condiciones de la carpeta asfáltica existente para los vehículos y transeúntes que las utilizan, beneficiando a peatones, transeúntes, ciclistas.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 13 DELEGACIÓN TLÁHUAC

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D137088	Pavimentación con concreto asfáltico en Av. Canal Revolución	100%	-	1,050,021.10	1,050,021.10	Proyecto bianual, en el cual se realizaron trabajos de trazo y nivelación del terreno, fresado de carpeta asfáltica, retiro de material producto del fresado, acarreos primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, suministro y aplicación de riego de impregnación, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, tendido y compactado de mezcla asfáltica, con esto se mejoraron las condiciones de la carpeta asfáltica existente para los vehículos y transeúntes que las utilizan, beneficiando a peatones, transeúntes, ciclistas.
O2D137087	Rehabilitación de la Plaza Juárez San Andrés Mixquic.	100%	-	1,540,000.00	1,539,999.98	Proyecto bianual, en el cual se realizaron trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura de plaza, demolición de guarnición y banqueta de concreto simple, construcción de banquetas, guarniciones y andaderos, acabado estampado en pisos de concreto, renivelación de coladeras, suministro e instalación de bancas, reconstrucción de red subterránea de alumbrado público suministro e instalación de lámpara con luminaria, led, fabricada en aluminio inyectado, potencia 200 whatts, suministro y colocación de bolardo fabricado, suministro y colocación de fuente, con estas actividades se rescataron espacios públicos para propiciar el mejoramiento social y cultural del entorno de la Demarcación, garantizando que se mantengan limpios, y sean accesibles para todos los habitantes.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 13 DELEGACIÓN TLÁHUAC

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D137085	Rehabilitación de la Plaza Centenario Mazatepec	100%	-	11,450,772.10	11,450,772.10	'Proyecto bianual, en el cual se realizaron trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura de plaza, demolición de guarnición y banqueta de concreto simple, construcción de banquetas, guarniciones y andaderos, acabado estampado en pisos de concreto, renivelación de coladeras, suministro e instalación de bancas, reconstrucción de red subterránea de alumbrado público suministro e instalación de lámpara con luminaria, led, fabricada en aluminio inyectado, potencia 200 whatts, suministro y colocación de bolardo fabricado, suministro y colocación de fuente, con estas actividades se rescataron espacios públicos para propiciar el mejoramiento social y cultural del entorno de la Demarcación, garantizando que se mantengan limpios, y sean accesibles para todos los habitantes.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: Enero-Diciembre de 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D147001	Construcción de Redes de Drenaje en diversas Colonias y Pueblos de la delegación Tlalpan		26,995,939.00	21,719,853.50	3,808,526.70	Trazo y nivelación, demolición de pavement, excavación, construcción de estructuras de captación, instalación de tuberías, rellenos, acarreo y restitución de pavimento, limpieza general de la obra
O2D147002	Construcción de Resumideros y Muro Gavión (obras complementarias) en diversas ubicaciones de la Delegación Tlalpan		10,494,992.00	10,494,992.00	832,812.16	Trazo, nivelación, excavación, cimentación para construcción de gaviones que conta de 160 m2, rellenos y trabajos de albañilería, si como la fabricación de malla electrosoldada de cajas para gaviones y rellenas con piedras de diferentes diametros.
O2D147003	Construir y Ampliar Banquetas		2,322,496.00	0.00	0.00	La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano determinan que ya no ejercerán los recursos destinados a este proyecto en el ejercicio 2017, por lo que el proyecto se cancela.
O2D147004	Edificación y Ampliación de Edificios Públicos		26,487,808.00	53,795,792.00	23,601,574.03	Impermeabilización de azotea; muebles sanitarios, construcción de cisterna, acabado de cantera, pintura, pisos, instalación eléctrica ,trazo y nivelación,excavaciones, construcción de superestructura: construcción de muros, losas y tapas: repellido y aplanado de muros, lbañilería, estructura metálica.
O2D147005	Construcción de 1 mercado		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	En este proyecto no se ha aplicado el gasto por lo que se regularizará hasta cierre del ejercicio.
O2D147006	Mantenimiento, Conservación, Rehabilitación a Edificios Públicos.		13,000,000.00	13,000,000.00	10,615,836.53	Mantenimiento a instalaciones hidrosanitarias, sanitarias, eléctricas, trabajos de herrería, aplicación de pintura, cambio de pisos, limpieza de tinacos, impermeabilización en azoteas,albañilería,colocacion de luminarias, colocacion de malla ciclonica, colocacion de tabique rojo recocido, acabados y capintería.
O2D147007	Rehabilitación de guarniciones y banquetas en diversas colonias de la Delegación Tlalpan		2,322,496.00	4,644,992.00	2,239,734.51	Trazo y nivelación, demolición de guarniciones y banquetas de concreto simple. Carga mecánica, acarreo en camión. Preparación, conformación y compactación de subrasante para banquetas, Suministro y colocación de tepetate.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: Enero-Diciembre de 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D147008	Mantenimiento y Rehabilitación a 7 Mercados		9,093,833.00	8,760,499.66	3,764,508.99	Mantenimiento a instalaciones hidrosanitarias, sanitarias, eléctricas, trabajos de herrería, aplicación de pintura, cambio de pisos, limpieza de tinacos, impermeabilización en azoteas, albañilería y carpintería.
O2D147009	Mantenimiento de la Carpeta Asfáltica en diversas ubicaciones de la Delegación		52,542,919.00	8,350,000.00	7,666,582.92	Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, excavación, carga, acarreo y descarga de material producto de las excavaciones, relleno para construcción de base, sub-base y sub-rasante, riego de impregnación, barrido, riego de liga, tendido de carpeta asfáltica.
O2D147010	Conservar y Rehabilitar Espacios Públicos		27,000,000.00	17,500,000.00	15,821,651.18	Conservar y Rehabilitar 28 Espacios, trazo y nivelación, colocación de vialidades, señalamientos horizontal y vertical, construcción de banquetas y guarniciones, trabajos de albañilería y acabados en general
O2D147011	Construcción de Líneas de Agua Potable		9,330,624.00	2,897,509.00	1,255,566.25	Trazo y nivelación, corte con sierra en pavimento de concreto, demolición de pavimento de concreto, Excavación, Carga y acarreo. Rellenos incluye, Cama de arena. Suministro e instalación de tubería. Incluye, pruebas y desinfección.
O2D147012	Trabajos de Rehabilitación en la Red Secundaria de Agua Potable		22,310,150.00	22,310,150.00	10,006,673.52	Instalación de tubería de PAD, trazo y nivelación del terreno, demolición de pavimento para excavación de cepas, suministro de tubería de polietileno de alta densidad sobre una cama de arena, trabajos de conexión de tomas domiciliarias, relleno de tepetate en las cepas
O2D147013	Construcción y Ampliación de 1 Centro de Salud		1,500,000.00	2,495,936.00	0.00	En este proyecto no se ha aplicado el gasto por lo que se regularizará hasta cierre del ejercicio.
O2D147014	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Salud		5,000,000.00	5,000,000.00	4,543,952.09	Instalación de tubería de PAD, trazo y nivelación del terreno, demolición de pavimento para excavación de cepas, suministro de tubería de polietileno de alta densidad sobre una cama de arena, trabajos de conexión de tomas domiciliarias, relleno de tepetate en las cepas

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: O2CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: Enero-Diciembre de 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D147015	Rehabilitación de Espacio Deportivo ubicado en el Camellón de Chicoasen		10,595,936.00	5,000,000.00	4,190,455.78	Despalme y deshierbe, trazo y nivelación, conformación de terreno, albañilería, rellenos, ampliación de áreas, instalación eléctrica e hidrosanitaria, iluminación cubiertas y limpieza y trabajos en areas exteriores.
O2D147016	Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos		28,995,936.00	10,395,936.00	9,869,858.27	Pintura, cambio de lámparas, cambio de muebles sanitarios. Instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, carpintería, pasto sintético.
O2D147017	Mantener, conservar y rehabilitar 12 Bibliotecas		7,665,312.00	5,000,000.00	3,563,704.20	Impermeabilización, instalación sanitaria, eléctrica e hidráulica, pisos, herrería y pintura
O2D147018	Construcción y Ampliación de Infraestructura Educativa		4,200,000.00	4,200,000.00	3,387,832.27	Trazo y nivelación, desplante de estructura metálica, colocación de lona plastificada, desplante de muros, armado y colado de elementos estructurales, aplicación de impermeabilizante; acabados, instalación eléctrica y mantenimiento al plantel.
O2D147019	Mantenimiento Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa		25,000,000.00	25,000,000.00	24,608,121.09	Trabajos a realizar en todos los frentes: Impermeabilización, Instalación Sanitaria, Eléctrica e Hidráulica, Pisos, Herrería, plomería, albañilería, pintura y acabados.
O2D147020	Construcción y rehabilitación de Infraestructura Social		7,995,936.00	5,824,039.81	5,250,482.45	Excavaciones, rellenos, cimentación, estructura, albañilería, terracerías, construcción de: consultorio, Oficinas administrativas, salones, patio, cocina, baños.
O2D147021	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a 5 Centros de Desarrollo Social (CENDIS) dentro del perímetro delegacional		5,388,938.00	4,146,288.00	1,452,164.89	Impermeabilización, instalación sanitaria, eléctrica e hidráulica, pisos, herrería y pintura.
O2D147022	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Centros de Desarrollo Social		6,276,374.00	7,519,024.00	5,142,259.25	Impermeabilización, instalación sanitaria, eléctrica e hidráulica, pisos, herrería y pintura
O2D147023	Ampliación de Red de Drenaje		1,004,064.00	675,752.06	2,920.40	Trazo y nivelación, demolición de pavimento, excavación, construcción de estructuras de captación, instalación de tubería, rellenos, acarrees y restitución de pavimento, limpieza general de la obra.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: Enero-Diciembre de 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D147024	Construcción de Resumideros Obras Complementarias PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		5,355,008.00	5,743,892.51	694,128.10	Trazo y nivelación, demolición de pavimento, excavación, construcción de estructuras de captación, instalación de tubería, rellenos, acarrees y restitución de pavimento, limpieza general de la obra.
O2D147025	Construir Banquetas		2,677,504.00	3,040,884.27	0.00	En este proyecto no se ha aplicado el gasto por lo que se regularizará hasta cierre del ejercicio.
O2D147026	Construcción y Ampliación de Edificios Públicos PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		3,012,192.00	1,689,380.15	0.00	En este proyecto no se ha aplicado el gasto por lo que se regularizará hasta cierre del ejercicio.
O2D147027	Mantener, Conservar y Rehabilitar Banquetas PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		2,677,504.00	3,378,760.30	0.00	En este proyecto no se ha aplicado el gasto por lo que se regularizará hasta cierre del ejercicio.
O2D147028	Construcción de la carpeta asfáltica' PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		11,379,392.00	12,163,537.08	5,819,638.08	Trazo y nivelación, fresado de asfalto ó desyerbe y compactación, barrido, acarrees, riego de impregnación , tendido de carpeta asfáltica y huellas, sello.
O2D147029	Mantenimiento y Rehabilitación a Luminarias PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		6,693,760.00	4,054,512.36	2,360,322.20	Trazo y nivelación; suministro y colocación de tubos y coples conduit; suministro e instalación de cable; conexiones y pruebas; instalación de lámparas; suministro e instalación de pruebas de luminarias completas; construcción de cimiento para poste; construcción de registro; suministro, instalación y pintura de postes; corte con sierra de pavimento, demolición, carga y acarreo producto de la demolición; excavación y relleno; piso de concreto hidráulico y todo lo necesario para su correcta ejecución.
O2D147030	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Públicos PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		3,681,568.00	4,054,512.36	53,049.51	Suministro y colocación de techumbres de lámina galvanizada, instalación de luminarias, suministro y colocación de malla ciclónica, construcción de guarniciones. Reparación de todos los andadores,muro de tabique rojo colocación de rejilla de delimitación del area, instalación de luminarias, suministro, delimitación del area de estacionamiento, rampas. Colocación de adocreto, colocación de bancas para el público

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: Enero-Diciembre de 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D147031	Construcción de Escalinatas PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		334,688.00	337,876.03	1,968.21	scalinata en la Colonia Bosques de Tepeximilpa con Clave de Comité 12-014. (90 m2).Trabajos a realizar: Trazo y nivelación del terreno, excavación y mejoramiento del terreno, construcción de escalinatas con cunetas, muros de mampostería, construcción de banquetas, guarniciones
O2D147032	Colocación de 13 Módulos Recreativos en diversas colonias de la Delegación Tlalpan		4,016,256.00	4,392,388.39	0.00	En este proyecto no se ha aplicado el gasto por lo que se regularizará hasta cierre del ejercicio.
O2D147033	Construcción de Muros de Contención en diversas colonias. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		1,004,064.00	675,752.06	0.00	En este proyecto no se ha aplicado el gasto por lo que se regularizará hasta cierre del ejercicio.
O2D147034	Construcción, Rehabilitación y Adecuación de la Red de Agua Potable PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		669,376.00	0.00	0.00	La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano determinan que ya no ejercerán los recursos destinados a este proyecto en el ejercicio 2017, por lo que el proyecto se cancela.
O2D147035	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a la Infraestructura de la Red de Agua Potable PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		1,004,064.00	675,752.06	675,752.00	Trazo y nivelación, excavaciones, colocación de tuberías de diversos diámetros, cama de arena, rellenos, pavimentación de la zanja, limpieza general de la obra.
O2D147036	Construir y Ampliar la Infraestructura Deportiva en Tlalpan PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		1,004,064.00	1,013,628.09	0.00	En este proyecto no se ha aplicado el gasto por lo que se regularizará hasta cierre del ejercicio.
O2D147037	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		1,004,064.00	675,752.06	0.00	En este proyecto no se ha aplicado el gasto por lo que se regularizará hasta cierre del ejercicio.
O2D147038	Conservar y rehabilitar 1 Biblioteca en la delegación Tlalpan PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		334,688.00	0.00	0.00	La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano determinan que ya no ejercerán los recursos destinados a este proyecto en el ejercicio 2017, por lo que el proyecto se cancela.
O2D147039	Construcción de Infraestructura Social PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		1,004,064.00	675,752.06	0.00	En este proyecto no se ha aplicado el gasto por lo que se regularizará hasta cierre del ejercicio.
O2D147040	Rehabilitación a Centro de Desarrollo Social PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		334,688.00	0.00	0.00	La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano determinan que ya no ejercerán los recursos destinados a este proyecto en el ejercicio 2017, por lo que el proyecto se cancela.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: Enero-Diciembre de 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D147041	Construcción y ampliación de infraestructura de desarrollo social de 2 CEDICS en las colonias Pedregal de San Nicolás y San Pedro Mártir. DG:70		6,000,000.00	5,000,000.00	2,280,124.62	Trazo y nivelación, Cimentación, trabajos preliminares, estructura, construcción de aulas, colocación de muebles, trabajos de herrería y carpintería, instalaciones eléctricas, Hidrosanitarias e hidráulicas, acabados en general, impermeabilización en azoteas y trabajos en áreas exteriores, aplicación de pintura en interiores y exteriores.
O2D147042	Mantenimiento y rehabilitación de 3 Centros de Desarrollo Integral y Comunitario CEDICS, en las colonias: Tepetongo, Cuchilla Padierna y Bosques del Pedregal.		2,600,000.00	3,600,000.00	2,500,326.73	Rehabilitación en aulas, rehabilitación de sanitarios, instalación hidrosanitaria, bajadas pluviales, trabajos de albañilería, trabajos de carpintería, instalaciones eléctricas, trabajos de herrería, trabajos de cancelería en ventanas, acabados y rehabilitación en muros, rehabilitación de pisos con loseta, impermeabilización de azoteas, cambio de luminarias, rehabilitación de mamparas, aplicación de pintura en interiores y exteriores, rehabilitación de áreas exteriores.
O2D147043	Mantenimiento y rehabilitación de una Ciberescuela, en la colonia Toriello Guerra (Parque Cuauhtemoc) DG:70		800,000.00	800,000.00	703,347.12	Impermeabilización, Instalación Sanitaria, Eléctrica e Hidráulica, Pisos, Herrería, plomería
O2D147044	Mantenimiento y Rehabilitación de 3 Deportivos: Villa Olímpica y en los Pueblos de: San Andrés Totoltepec y San Miguel Ajusco. DG:70		4,639,017.00	4,639,017.00	3,738,772.51	Trabajos de Instalación eléctrica y herrería, rehabilitación a instalación hidráulica, sanitaria y en baños, cambio de luminarias en exteriores, habilitado en puertas de acceso, rehabilitación en canchas, gimnasios al aire libre, juegos infantiles, gradas, colocación de malla ciclónica en perímetro de los predios y para delimitar zonas, pista skate park, habilitación de barda perimetral, rehabilitación andadores, habilitación a la trotapista, colocación de bebederos.
O2D147045	Rehabilitación y Mantenimiento del Parque Nacional Fuentes Brotantes DG:70		14,000,000.00	14,000,000.00	2,443,365.47	Demoliciones, colocación de pisos de concreto, recuperación de plazas, habilitación de fuentes, limpieza y rehabilitación del lago, construcción de andadores y banquetas, luminarias, instalaciones hidráulicas, instalaciones especiales, sonido, voz y datos, proyección pantallas leds y cámaras de seguridad, habilitación de módulos sanitarios, trabajos de jardinería, mobiliario urbano y señalización.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: Enero-Diciembre de 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D147046	Construcción de colector para la Red Drenaje en las Colonias: Santa Úrsula Xitla y La Joya. DG:70		6,500,000.00	6,500,000.00	5,969,384.37	Excavaciones, rellenos, cimentación, estructura, albañilería, terracerías, construcción de: consultorio, Oficinas administrativas, salones, patio, cocina, baños.
O2D147047	Construcción de la Red de Drenaje en las colonias: 1.-Miguel Hidalgo 4a. Sección, 2.-Popular Santa Teresa, 3.-Sector XVII y 4.-Pueblo de San Andrés Totoltepec. DG:70		9,500,000.00	9,776,085.50	4,380,974.75	Trazo y nivelación, demolición de pavimento, excavación, construcción de estructuras de captación, instalación de tubería, rellenos, acarreo y restitución de pavimento, limpieza general de la obra.
O2D147048	Habilitación de Espacio para la reubicación de concentraciones de comerciantes en zona I de la Demarcación.		3,000,000.00	3,000,000.00	2,712,714.31	trazo y nivelación, conformación del terreno, andadores, banquetas y guarniciones, delimitación de corredor con guarniciones, arreglo de área verde, mobiliario urbano, alumbrado público e instalaciones hidrosanitarias.
O2D147049	Mantenimiento a 5 escuelas de Nivel Básico, ubicadas en diversas colonias dentro del Perímetro Delegacional. DG:70		5,000,000.00	5,000,000.00	4,947,249.38	Impermeabilización, Instalación Sanitaria, Eléctrica e Hidráulica, Pisos, Herrería, plomería
O2D147050	Remodelación y Ampliación del Faro Tiempo Nuevo RAMO 23		0.00	14,614,998.82	14,614,998.82	Trazo y nivelación de estructuras: demoliciones y excavaciones; cimentación, habilitación de estructuras metálicas, albañilería; habilitación de instalaciones hidrosanitarias, pluviales y eléctricas; herrería, cancelería, carpintería, impermeabilización de azoteas; acabados y pintura en general, ampliación de talleres, ampliación de espacios interiores para realizar actividades culturales, construcción del área multifuncional, rehabilitación de instalaciones eléctricas incluido cambio de tablero, rehabilitación de instalaciones hidro-sanitarias y pluviales, alumbrado y rehabilitación de áreas exteriores.
O2D147051	Construcción del Centro de Artes y Oficios "Faro del Conocimiento Cultura Maya" RAMO 23		0.00	12,166,039.92	12,166,038.68	terracería, cimentación, estructura metálica, muros, trabajos de albañilería, acabados, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, carpintería, cancelería, jardinería, impermeabilización y áreas exteriores para la construcción
O2D147052	Faro del Conocimiento Xicalco RAMO 23		0.00	15,263,504.52	15,235,843.29	Terracerías, cimentación, estructura metálica, muros, trabajos de albañilería, acabados, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, carpintería, cancelería, jardinería, impermeabilización y áreas exteriores para la construcción

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: Enero-Diciembre de 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D147053	Rehabilitación de Ciclopista en la Delegación Tlalpan RAMO 23		0.00	25,640,153.48	25,640,153.44	Colocación de 67 bancas, construcción de 5 módulos de auxilio al ciclista, construcción de andadores de concreto hidraulico, construcción de muros de contención, suministro y colocación de 3 juegos infantiles fijos, instalación de 213 (LUM) tipo led, rehabilitación de instalación eléctrica, suministro y colocación de 5 aparatos fijos ejercitadores , renivelación de resumidero pluviales y colocación de 80 coladeras.
O2D147054	Rehabilitación de los Deportivos Cantera Puente de Piedra, Constitución, San Lorenzo Huipulco y Glorieta de Vaqueritos RAMO 23		0.00	11,235,898.94	11,230,510.00	Rehabilitación de cancha de futbol soccer, construcción de cancha de basquetbol, de futbol rápido, juegos infantiles, 6 bebederos, para cancha de usos múltiples, gradas de concreto hidraulico, rehabilitación de cancha de futbol 7, construcción de modulos sanitarios, colocación de pasto sintético para la cancha de futbol soccer.
O2D147055	Rehabilitación de los Deportivos: San Miguel Topilejo, Xicalco y San Pedro Mártir RAMO 23		0.00	12,766,998.80	12,766,982.84	Rehabilitación en cancha de futbol rapido, de frontón, de basquetbol, del area del gimnasio, rehabilitar 1 juego infantil, se construira una cancha de futbol soccer, sanitarios, se construira una trotapista, se colocara barda perimetral, instalación eléctrica, area de juegos infantiles, ese instalaran e barda perimetral, cancha de futbol soccer, de basquetbol, gradas, malla ciclonica, cancha de futbol 7.
O2D147056	Rehabilitación de los Deportivos: Cultura Maya, San Nicolás, Santa Teresa y Villa Coapa Supermanzana 1 RAMO 23		0.00	12,422,598.48	12,422,598.28	Firme concreto para cancha de futbol rapido, concreto hidraulico para cancha 2 de futbol rapido, construcción de andadores, instalación de 2 juegos infantiles, concreto para rehabilitar el skate park, barda perimetral, concreto para construcción de canchas de basquetbol, pasto sintético, concreto para construcción de frontón, construcción de trotapista, sanitarios nuevos, gradas (techumbre de intalación de 6 ejercitadores fijos, se instalara 1 modulo de juegos infantiles de concreto ecológico para cancha de basquetbol, de cesped natural.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: Enero-Diciembre de 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D147057	Construcción del Centro Cultural "Faro Hornos" RAMO 23		0.00	7,994,034.65	7,980,025.56	Area administrativo, 96.75 para el area de artes plasticas, 12.09 m2 para el area de arte digital, 98.85 m2 para el area de artes del cuerpo y escenicas, 34.18 m2 para el area de musica, 72.57 m2 para el area de oficinas, 26.30 m2 para el area de los talleres infantiles, 12.09 m2 de sanitarios, 7.88 m2 para la bodega, 7.86 m2 para el area de desechos, 11.04 m2 para el cuarto de maquinas y se instalarán 18 aparcabicis fijos de herrería (PIE)
O2D147058	Adecuación de la infraestructura urbana para la colocación de luminarias en las 5 zonas de la Delegación Tlalpan.		0.00	2,000,000.00	1,686,718.48	suministro e instalación de cable; conexiones y pruebas: instalación de lámparas, suministro e instalación de pruebas de luminarias completas, construcción de cimiento para poste, construcción de registro, suministro, instalación y pintura de postes, corte con sierra de pavimento, excavación y relleno, piso de concreto hidraulico y todo lo necesario para su correcta ejecución.
O2D147059	Trabajos de bacheo en frío en las 5 zonas de la Delegación		0.00	4,012,353.00	227,542.01	barrido, corte, riego de liga, riego de impregnación, relleno de asfalto en frío, compactación, sellado y limpieza del área de trabajos.
O2D147060	Construcción de Muro de Contención en la Col. Héroes de Padierna		0.00	2,665,312.00	2,584,816.17	Trazo y nivelación, excavación para desplante, conformación de cajas en forma primática y enrejado con malla de triple torción, relleno de gaviones a base de piedra de diferentes diametros, apilado de cajas hasta alcanzar la altura deseada, retiro de material sobrante y limpieza de obra.
O2D147061	Construcción de Líneas de Agua Potable		0.00	6,433,115.00	0.00	En este proyecto no se ha aplicado el gasto por lo que se regularizará hasta cierre del ejercicio.
O2D147062	Elaboración de Proyecto de Levantamiento Físico de Necesidades y Seguimiento de las Obras del Sistema de Drenaje		0.00	1,215,807.00	760,396.22	verificación y control de las obras, estas corresponden a las diferntes fases que se indican en las normas de construcción de la Administración Pública de la CDMX en su libro 9A Tomo único.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: Enero-Diciembre de 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D147063	Elaboración de Proyecto de Levantamiento Físico de Necesidades para la Obras Complementarias al Sistema de Drenaje		0.00	216,240.00	151,996.00	Elaborar planos o croquis arquitectonicos, cortes y perfiles donde se muestren las pendientes de los caudales, planos o croquis de localización de pozos de visita, así como detalles de albañilerías para su construcción, identificación de descargas sanitarias en las viviendas, memorias descriptivas, normas y especificaciones que contengan la información necesaria para definir procesos constructivos , estudios de ingeniería y costos elaboración de catalogos de conceptos, presupuest de referencia y programa de obras.
O2D147064	Elaboración de Proyecto de Levantamiento Físico de Necesidades para las Obras de Construcción de Red de Agua Potable		0.00	362,742.00	0.00	En este proyecto no se ha aplicado el gasto por lo que se regularizará hasta cierre del ejercicio.
O2D147065	Elaboración de Proyecto de Levantamiento Físico de Necesidades y Seguimiento de las Obras del Mantenimiento a la Red de Agua Potable		0.00	1,038,204.00	407,093.92	Elaborar planos o croquis arquitectonicos, cortes y perfiles donde se muestren las pendientes de los caudales, planos o croquis de localización de pozos de visita, así como detalles de albañilerías para su construcción, identificación de descargas sanitarias en las viviendas, memorias descriptivas, normas y especificaciones que contengan la información necesaria para definir procesos constructivos , estudios de ingeniería y costos elaboración de catalogos de conceptos, presupuest de referencia y programa de obras.
O2D147066	Seguimiento de las Obras de Revestimiento Urbanización Rehabilitación de Vialidades Secundarias		0.00	500,000.00	449,999.96	eguimiento, verificación y control de obras, en las colonias: 1. Bosques del Pedregal, 2. Sector XVII, 3. Rincón del Mirador II y 4. Dos de Octubre.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: O2CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: Enero-Diciembre de 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D147067	Realizar 1 Estudio Ejecutivo para la elaboración de la Construcción de la Subdelegación San Miguel Ajusco		0.00	213,160.00	213,160.00	Elaboración de un conjunto de planos arquitectonicos de obras exteriores, de instalaciones electricas e hidrosanitarias, albañilería, acabados, memorias descriptivas y de calculo, normas y especificaciones que contengan la información necesaria para definir procesos constructivos, estudios de ingeniería de costos, elaboración de catalogos de conceptos y presupuesto y programación de obras.
O2D147068	Construcción y Rehabilitación de Pavimento Asfáltico en calles de la Delegación Tlalpan, Ciudad de México.		0.00	89,010,000.00	86,094,940.96	Trazo y nivelación para desplante de estructura y vialidad, fresado de asfalto, carga, acarreo y descarga de material producto del fresado y descarga del material producto de las excavaciones hasta tiro autorizado barrido,riego de liga, tendido de carpeta asfáltica, compactación, relleno con material de banco para construcción de base,sub-base y sub-rasante,renivelación de pozos de visita, señalamientos horizontales y limpieza
O2D147070	Mantenimienton a Mercados (PARI PASSU)		0.00	3,333,333.34	2,455,053.35	plicación de pintura en muros, plafones, herrería y se construirá un contenedor de basura, trabajos de albañilería y también, se rehabilitarán las instalacones eléctricas, hidráulica y sanitaria, se mejorara la iluminación de los diferentes espacios, se habilitarán los ramales necesarios para alimentar los locales que lo requieran, trabajos de albañilería.
O2D147071	Construcción de 2 Centros de Desarrollo Integral y Comunitario CEDICS		0.00	8,143,828.37	0.00	La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano determinan que ya no ejercerán los recursos destinados a este proyecto en el ejercicio 2017, por lo que el proyecto se cancela.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: Enero-Diciembre de 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D147072	Rehabilitación de 21 Centros de Desarrollo Integral y Comunitario CEDICS, en las diversas colonias de la Delegación		0.00	15,125,020.85	45,595.55	Cimentación de concreto armado (155 m2) ,estructura de concreto hidráulico (155 m2), muro de block de concreto (680 m2) ,firme de concreto hidráulico (180 m2) , bóveda (185 m2) , obras exteriores (275 M2) , jardinería (45 M2)pintura vinílica (1,913.75 m2),recinto de piedra en patio (97 m2) ,Impermeabilización en losaL2152.50m2), acabados en muros(8238.78 m2), loseta cerámica en pisos(2921.3 m2), cancelería(388 m2), trabajos de carpintería(251.06 m2), Instalación hidráulica (335 ml) , instalación hidrosanitarias (1053.46 ml), instalación eléctrica(6619.33 ml), carpintería puertas(20pzas), muebles de baño (130pzas).
O2D147073	Rehabilitación a Centros de Desarrollo Integral Comunitario en diversas ubicaciones de la Delegación Tlalpan.		0.00	7,000,000.00	6,058,966.31	Preliminares cimentación de concreto armado, estructura de concreto hidraulico, muro de block de concreto, firme de concreto hidraulico, bóveda, obras exteriores, jardinería, pintura vinilica, recinto de piedra en patio, impermeabilización, en losa, acabados en muros, loseta cerámicas en pisos, cancelería, trabajos de carpintería, instalacion hidraulica, intala ión hidrosanitarias, instalació electrica, carpinteria puertas, muebles de baño.
O2D147074	Construcción de pozos de absorción Agua y Saneamiento		0.00	3,150,000.00	0.00	En este proyecto no se ha aplicado el gasto por lo que se regularizará hasta cierre del ejercicio.
O2D147075	Construcción de Guarniciones y Banquetas en la Col. Miguel Hidalgo 4a Sección.		0.00	1,200,000.00	0.00	En este proyecto no se ha aplicado el gasto por lo que se regularizará hasta cierre del ejercicio.
O2D147076	Rehabilitación de espacios deportivos, en diversas ubicaciones de la Delegación Tlalpan.		0.00	7,600,000.00	6,671,928.52	Pintura, cambio de lámparas, cambio de muebles sanitarios. Instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, carpintería, pasto sintético
O2D147077	Rehabilitación del espacio deportivo Hueytlalpan en el pueblo de San Miguel Topilejo en la Delegación Tlalpan		0.00	11,000,000.00	5,446,683.48	Pintura, cambio de lámparas, cambio de muebles sanitarios. Instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, carpintería, pasto sintético.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: Enero-Diciembre de 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D147078	Rehabilitación de vialidades secundarias en diversas colonias de la Delegación Tlalpan.		0.00	32,278,565.00	12,692,172.66	Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, barrido de base, riego de liga con emulsión asfáltica, acarreo, carpeta de concreto asfáltico templado, suministro y colocación de brocal y tapa de fierro fundido trafico pesado, renivelación de brocal de fierro fundido, corte perimetral con cortadora de piso en área perimetral del brocal, demolición de concreto asfáltico con una profundidad entre 0.27 a 0.35 m, colocacion de dona de concreto o restitution
O2D147079	Construcción de red secundaria de drenaje en la Colonia Popular Santa Teresa y el Pueblo de San Andrés Totoltepec de la Delegación Tlalpan.		0.00	5,000,000.00	1,832,836.34	Trazo y nivelación, demolición de pavimento, excavación, construcción de estructuras de captación, instalación de tubería, rellenos, acarreos y restitution de pavimento, limpieza general de la obra.
O2D147080	Pozo de absorción agua y saneamiento construcción de resumidero en Pedregal de San Nicolás Cuarta Seccion AGEB1496		0.00	22,440.00	0.00	La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano determinan que ya no ejercerán los recursos destinados a este proyecto en el ejercicio 2017, por lo que el proyecto se cancela.
O2D147081	Drenaje Sanitario Agua y Saneamiento Desazolve de Resumideros en Col Jardines del Ajusco AGEB 0657		0.00	309,610.11	0.00	En este proyecto no se ha aplicado el gasto por lo que se regularizará hasta cierre del ejercicio.
O2D147082	Rehabilitación de pavimento asfáltico vialidades del Pueblo Parres y U.H. Fuentes Brotantes		0.00	5,199,987.92	0.00	La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano determinan que ya no ejercerán los recursos destinados a este proyecto en el ejercicio 2017, por lo que el proyecto se cancela.
O2D147083	Rehabilitación de Pavimento Asfáltico mediante bacheo en Vialidades secundarias de las 5 zonas en la Delegación Tlalpan		0.00	4,999,999.85	0.00	La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano determinan que ya no ejercerán los recursos destinados a este proyecto en el ejercicio 2017, por lo que el proyecto se cancela.
O2D147084	Construcción de Muro de Contención en la zona denominada El Cerrito en el Pueblo de San Andrés Totoltepec, en la Delegación Tlalpan		0.00	799,980.80	0.00	La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano determinan que ya no ejercerán los recursos destinados a este proyecto en el ejercicio 2017, por lo que el proyecto se cancela.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D157003	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	100%	19,012,602.00	19,012,602.00	18,626,354.43	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN 2 COLONIAS: AQUILES SERDÁN Y POPULAR RASTRO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA.
O2D157004	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE EN 15 COLONIAS	100%	22,251,436.00	22,465,515.00	19,735,497.31	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE EN 14 COLONIAS: AQUILES SERDÁN, MOCTEZUMA 2ª SECCIÓN, 20 DE NOVIEMBRE, PENSADOR MEXICANO, PEÑÓN DE LOS BAÑOS, REVOLUCIÓN, VENUSTIANO CARRANZA, 4 ARBOLES, ARENAL PTO. AÉREO, AVIACIÓN CIVIL, AMPLIACIÓN CARACOL, MOCTEZUMA 1ª SECCIÓN, ZONA CENTRO Y MORELOS EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
O2D157006	RENOVACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN DIVERSAS COLONIAS	100%	12,009,808.00	10,608,672.20	10,556,395.11	SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE 28,622.05 M2 DE BANQUETAS EN LAS COLONIAS AVIACIÓN CIVIL (AMPLIACION) (17-012), CARACOL, CARACOL (AMPLIACION) (17-013), ARENAL 1A. SECCIÓN (17-018), EL PARQUE (17-023), MAGDALENA MIXIUHCA (17-036), MICHOCANA (AMPLIACION) (17-040), TRES MOSQUETEROS (17-059), VENUSTIANO CARRANZA (17-062), 20 DE NOVIEMBRE (17-066), 5TO. TRAMO DE 20 DE NOVIEMBRE (17-069), JARDÍN BALBUENA III (17-078), MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN III (17-081) Y MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN IV (17-08), EN BENEFICIO DE 60,000 HABITANTES.
O2D157007	REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICA EN 14 COLONIAS	100%	11,259,195.00	10,608,672.20	10,313,133.97	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS: ADOLFO LÓPEZ MATEOS (17-002), ARTES GRAFICAS, (17-006), CUATRO ARBOLES(17-015), CUCHILLA PANTITLÁN (17-016), ARENAL 2ª SECCIÓN (17-019), JANITZIO (17-032), MERCED BALBUENA (17-038), MICHOCANA (17-039), MIGUEL HIDALGO (17-041), PUEBLA (17-053), SANTA CRUZ AVIACIÓN (17-056), IGNACIO ZARAGOZA I (17-074) Y PENSADOR MEXICANO I (17-085), FEDERAL (17-026), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D157012	REHABILITACIÓN DE INMUEBLES DE EDUCACIÓN BÁSICA	100%	10,000,000.00	10,000,000.00	9,148,596.10	SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO A 11 INMUEBLES DE EDUCACIÓN BÁSICA, JARDÍN DE NIÑOS ITZEL LUCERO (COLOCACIÓN DE VELARÍA), PRIMARIA "ABEL GÁMEZ", PRIMARIA "FELIPE ÁNGELES", PRIMARIA "CEYLÁN" (COLOCACIÓN DE VELARÍA), PRIMARIA "PLAN DE AYUTLA" (COLOCACIÓN DE VELARÍA), CAM 81, PRIMARIA "VICTORIANO GONZÁLEZ GARZÓN", PRIMARIA "MARGARITA CHORNE Y SALAZAR", PRIMARIA "ÁNGEL DEL CAMPO", PRIMARIA "LUIS DE LA ROSA" Y SEC. DIURNA. NO. 90 "JUAN GUILLERMO VILLASANA" EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA , EN BENEFICIO DE 13,200 ALUMNOS.
O2D157013	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA	100%	60,000,000.00	60,000,000.00	56,082,058.32	SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE 114,000 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS: EL PARQUE, IGNACIO ZARAGOZA, MOCTEZUMA 1A. SECCIÓN, MERCED BALBUENA, FEDERAL, LORENZO BOTURINI, VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS, ÁLVARO OBREGÓN, MAGDALENA MIXIUHCA, JAMAICA, PUEBLO DE LA MAGDALENA MIXIUHCA, ARENAL 4A. SECCIÓN, AMPLIACIÓN CARACOL, ARENAL 1A. SECCIÓN, ARENAL 2A. SECCIÓN, ADOLFO LÓPEZ, CUCHILLA PANTITLÁN, CUATRO ARBOLES, PUEBLA, AVIACIÓN CIVIL, AMPLIACIÓN AVIACIÓN CIVIL, ROMERO RUBIO, PRIMERO DE MAYO, REVOLUCIÓN, PENSADOR MEXICANO, PEÑÓN DE LOS BAÑOS, MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN, 50. TRAMO DE 20 DE NOVIEMBRE, 20 DE NOVIEMBRE, AMPLIACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, NICOLÁS BRAVO, FELIPE ÁNGELES, MORELOS, ZONA CENTRO Y 10 DE MAYO EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA EN BENEFICIO DE 228,000 HABITANTES.
O2D157017	CONSTRUCCION DE UNA ALBERCA EN EL DEPORTIVO OCEANIA	100%	-	15,824,000.00	13,596,369.72	CONSTRUCCIÓN DE LA ALBERCA EN EL DEPORTIVO OCEANIA EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
O2D157019	CONSTRUCCION DE UNA ALBERCA EN EL DEPORTIVO LOPEZ VELARDE	100%	-	22,500,000.00	22,427,621.31	CONSTRUCCIÓN DE LA ALBERCA EN EL DEPORTIVO LÓPEZ VELARDE EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
O2D157022	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN 08 COLONIAS	100%	-	10,000,000.00	9,664,773.75	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS: AMPLIACIÓN SIMÓN BOLÍVAR, VENUSTIANO CARRANZA, MOCTEZUMA 2ª SECCIÓN, MOCTEZUMA 1A. SECCIÓN, EMILIO CARRANZA, 20 DE NOVIEMBRE, AMPLIACIÓN PENITENCIARIA Y MAGDALENA MIXIUHCA EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D157023	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN 8 COLONIAS	100%	-	10,000,000.00	9,666,218.71	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS: AMPLIACIÓN SIMÓN BOLÍVAR, VENUSTIANO CARRANZA, MOCTEZUMA 2ª SECCIÓN, MOCTEZUMA 1A. SECCIÓN, EMILIO CARRANZA, 20 DE NOVIEMBRE, AMPLIACIÓN PENITENCIARIA Y MAGDALENA MIXIUHCA EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
O2D157024	REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICA EN 04 COLONIAS	100%	-	10,000,000.00	9,398,502.35	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS: JARDÍN BALBUENA, ÁQUILES SERDÁN, SIMÓN BOLÍVAR Y AMPLIACIÓN SIMÓN BOLÍVAR EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
O2D157028	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A 08 PLANTELES DE NIVEL BASICO	100%	-	10,000,000.00	9,103,255.18	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A 08 PLANTELES DE NIVEL BÁSICO : ESC. SECUNDARIA NO. 156 "PABLO NERUDA" , ESC. PRIMARIA "ESTADO DE MICHOACÁN", ESC. PRIMARIA "24 DE FEBRERO", ESCUELA SECUNDARIA NO. 116, "FRANCISCO ZARCO", JARDÍN DE NIÑOS "CAPITÁN EMILIO CARRANZA", ESC. SEC. NO. 297 "OSCAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ESC. SEC. 278 "JAVIER BARROS SIERRA" Y ESC. SEC. NO. 70 "MAHATMA GANDHI" EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA.
O2D157032	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN 14 COLONIAS		-	26,113,671.00	19,196,303.21	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS: ARENAL 4A. SECCIÓN, ARENAL 1A. SECCIÓN, AMPLIACIÓN CARACOL, CARACOL, ARENAL 3A. SECCIÓN, ADOLFO LÓPEZ MATEOS, AMPLIACIÓN AVIACIÓN CIVIL, ARENAL PUERTO AÉREO, IGNACIO ZARAGOZA, FEDERAL, AVIACIÓN CIVIL, VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, 5TO. TRAMO DE 20 DE NOVIEMBRE Y AMPLIACIÓN MICHOACANA EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
O2D157033	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	100%	-	20,000,000.00	14,040,721.06	SE LLEVO A CABO EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO DE OBRA. ESTE CONSISTE EN SUSTITUIR 1,700 LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 140 WATTS DE ADITIVO METÁLICO CERÁMICO POR NUEVAS LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED DE 120 WATTS EN DIVERSAS CALLES SECUNDARIAS DE LA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D157036	CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL "CENDI 29" Y "BENITA GALEANA"	100%	-	17,802,000.00	16,235,531.35	CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL "CENDI 29" Y CENDI "BENITA GALEANA" EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA.
O2D157038	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN 8 COLONIAS	100%	-	12,288,787.00	11,442,921.53	REHABILITACIÓN A BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS: PENSADOR MEXICANO, ROMERO RUBIO, REVOLUCIÓN, AGUILES SERDÁN, PEÑÓN DE LOS BAÑOS, SIMÓN BOLÍVAR , AMPLIACIÓN VENUSTIANO CARRANZA Y VALLE GÓMEZ DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
O2D157047	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN 7 COLONIAS	100%	-	10,000,000.00	9,947,571.60	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA: CENTRO I, CENTRO II, MERCED BALBUENA, LORENZO BOTURINI, SEVILLA, JAMAICA Y MOCTEZUMA 2A.SECCIÓN DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
O2D157050	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO AL MERCADO LA MERCED	100%	-	40,000,000.00	35,733,405.15	TRABAJOS DE OBRAS PARA LA MERCED EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA

NOTA: Al 31 de diciembre de 2017, la totalidad de los Proyectos se concluyeron; sin embargo, en lo referente al ejercicio de los recursos, los pagos correspondientes a los finiquitos y facturas se tramitarán en el Pasivo Circulante

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO:ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D167001	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo	90%	271,948.00	371,948.00	334,811.96	Se adquieren sillas secretariales, sillones ejecutivos, escritorios modulares, lockers, archiveros metálicos etc, que se utilizara para mejorar el servicios prestados en las Diversas áreas de esta Delegación.
A2D167002	Adquisición de computadoras de escritorio, lap top y equipo informático	96%	133,000.00	133,000.00	127,347.36	Se adquiere computadoras de escritorio, lap top, impresoras, no break, mismas que se utilizarán para mejorar los servicios que prestan las Diversas áreas de esta Delegación.
A2D167003	Adquisición de equipo de computo	3%	360,000.00	360,000.00	9,993.40	Se adquiere equipos informáticos que se utilizarán para mejorar el servicio prestado en las áreas, ya que los equipos con los que se cuentan actualmente han cumplido su vida útil, por lo cual se consideran equipos obsoletos, los cuales serán sustituidos con la finalidad de mejorar el servicio al público que acude diariamente.
A2D167004	Adquisición de equipo de sonido	91%	32,000.00	32,000.00	29,232.00	Se adquiere equipo sonido, sistema portatil de 400 wátts dual speakers y canales mezclados para la Direccion de Fomento Economico, El equipo de sonido tiene como fin proyectar cine infantil y cultural a la poblacion de esta demarcacion como una opcion de convivencia social.
A2D167005	Adquisición de equipos audiovisuales e informáticos	66%	410,000.00	410,000.00	269,062.00	Se adquieren equipos audiovisuales e informáticos para cordinación de Comunicación Social, El equipo audiovisual tiene como fin proyectar cine infantil y cultural a la población de esta demarcación como una opción de convivencia social.
A2D167006	Adquisición equipo fotografico y videoprojector	91%	98,458.00	98,458.00	89,637.16	Se adquirió equipos audiovisuales para contar con evidencia fotográfica y de videograbación, la cual se proyectará para que los habitantes de ésta delegación conozcan los trabajos que realizan las áreas de ésta delegación.
A2D167007	Adquisición de equipo fotografico	43%	300,000.00	300,000.00	127,572.28	Se Adquirió equipos audiovisuales para la Cordinación de comunicacion Socialcontar con el fin de tener evidencia fotográfica y de videograbación, la cual se proyectara para que los habitantes de esta delegación conozcan los trabajos que realizan las áreas de esta delegación.
A2D167008	Adquisición de equipo de audio	100%	20,000.00	20,000.00	19,940.00	Se adquirio un equipo de sonido, que será utilizado para los diferentes eventos culturales de la unidad departamental de Desarrollo Social. (EN PROCESO DE ADQUISICIÓN)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO:ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D167009	Adquisición de 3 cuatrimotos	70%	500,000.00	500,000.00	350,000.00	Se adquirió cuatrimotos para reemplazar los vehículos ya que con los que se cuentan son obsoletos mismos que ya cumplieron su vida útil para la Dirección de Medio Ambiente.
A2D167010	Adquisición de 4 vehículos tipo sedan	0%	500,000.00	0.00	0.00	Se adquieren vehículos tipo sedan, para reemplazar los vehículos ya que con los que se cuentan son obsoletos mismos que ya cumplieron su vida útil en la Dirección de Turismo.
A2D167011	Adquisición de un dron	94%	50,000.00	50,000.00	46,897.87	Se adquiere equipo de vehículo volador no tripulado que consta de un dron que, Cubrir diferentes eventos culturales, deportivos, recreación y esparcimiento que realizan las diferentes áreas de la delegación a favor de la población, así como recopilar evidencia fotográfica de diversas zonas de la demarcación. Comunicación Social.
A2D167012	Adquisición de 5 lanchas y 6 canoas de fibra de vidrio	100%	1,830,000.00	1,830,000.00	1,829,999.76	Se Adquieren vehículos acuáticos para realizar diversas actividades del área como vigilancia ambiental y limpieza de canales que realiza la Dirección de Medio Ambiente.
A2D167013	Adquisición de 5 bicicletas y 1 motoneta.	100%	41,900.00	41,900.00	41,876.00	Se adquieren Bicicletas y una Motoneta, para realizar labores de gestión, así como como traslado del personal de la Dirección de Participación Ciudadana, para tener contacto con la ciudadanía.
A2D167014	Adquisición de 08 motobombas, 02 fumigador y 01 parihuela	5%	315,000.00	315,000.00	14,998.80	Se adquiere de motobombas y maquinaria para reemplazar las existentes, ya que se encuentra en mal estado por antigüedad y uso diario en la Dirección de Servicios Urbanos y Protección Civil.
A2D167015	Adquisición de motobombas	0%	85,000.00	85,000.00	0.00	Se adquirieron motobombas, para la Dirección de Servicios Urbanos para con el fin de sustituir las motobombas con la que se cuenta debido a que ya está obsoleta, esto permitirá una mejor atención a la ciudadanía.
A2D167016	Adquisición de motobombas para el mantenimiento de áreas verdes.	0%	70,000.00	70,000.00	0.00	Se adquirieron motobombas para la Dirección de Servicios Urbanos con el fin de realizar el riego por medio de pipas a las áreas verdes de la demarcación.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO:ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D167017	Adquisición de maquinaria pesada	58%	5,875,000.00	5,875,000.00	3,422,000.00	Se adquiere Maquinaria como Retroexcavadora y mini excavadoras para que la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable puedan brindar mejor servicio a la comunidad que a diario solicita.
A2D167018	Adquisición de equipos de comunicación y fotograficos.	99%	145,000.00	145,000.00	143,635.29	Se adquirio equipos audiovisuales con el fin de Capturar imagenes para ser integradas a los reportes y registros de actividades realizadas en la Direccion de Turismo asi mismo tener comunicación con los compañeros de campo.
A2D167019	Adquisición de radios tranceptores	74%	210,000.00	290,000.00	213,597.76	Adquisición de radios tranceptores de 32 canales, para la Dirección de Protección Civil, Comunicación Social y Dirección de Medio Ambiente, con el fin de remplazar los equipos obsoletos para agilizar y facilitar las tareas que se realizan en el area.
A2D167020	Adquisición de 3 herramientas.	97%	32,500.00	32,500.00	31,478.69	Adquisición de multimetros y planta para soldar, Dicha herramienta es urgente, de vital importancia y necesaria, toda vez que se requiere para llevar acabo el montaje de escenografía en los distintos eventos que se realiza la Delegación Xochimilco, tales como dia de muertos, mega ofrendas, dia internacional del turismo,entre otras.
A2D167021	Adquisicion de cortasetos.	100%	17,000.00	12,170.00	12,169.56	Adquisición de equipos de jardineria, para brinar los servicios de mantenimiento de arbolado y areas verdes ya que con los que se cuentan, se encuentra en mal estado por antigüedad para la Dirección de Participación Ciudadana.
A2D167022	Adquisición de maquinaria y equipo informatico para la Direccion General de Servicios Urbanos	0%	351,000.00	351,000.00	0.00	Adquisición de equipos de jardineria e informaticos,para dar servicio a la alta demanda de los servicios de mantenimiento de arbolado y areas verdes ya que con la que se cuenta actualmente ya que se encuentra en mal estado por antigüedad. (EN PROCESO DE ADQUISICIÓN)
A2D167023	Adquisicion de 7 martillos electricos.	96%	30,000.00	30,000.00	28,702.30	Adquisición de martillos electricos que se requiere para llevar acabo el montaje de escenografía en los distintos eventos que realiza la Dirección de Medio Ambiente.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO:ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D167024	Adquisición de herramientas para la Direccion de Proteccion Civil	60%	100,000.00	100,000.00	60,485.18	Adquisición rotomartillos, sierras sables, cortadora de hormigon, esmeril de banco y tornillo de banco necesaria, toda vez que se requiere para llevar acabo el montaje de escenografia en los distintos eventos que realiza el área. (EN PROCESO DE ADQUISICIÓN)
A2D167025	Adquisición de 1 retroexcavadora	92%	1,828,000.00	1,828,000.00	1,682,000.00	Se adquiere de una retroexcavadora, para se realizara la nivelación de terrenos, ollas de captación de agua pluvial en la zona cerril, limpieza de barrancas, desvanecer bancos de piedra en terrenos de labor,asi mismo permitirá dar mantenimiento a los más de 180km de canales. este tipo de maquinaria facilitará la ejecución de las tareas ya mencionadas con una menor inversión de tiempo de trabajo lo cual permitirá a su vez atender más solitudes en tiempo y forma y por lo tanto beneficiar a una mayor población de la demarcación.
A2D167026	Adquisición de bomba contra incendios	66%	100,000.00	151,243.22	99,996.64	Se adquiere una bomba contra incendios para brindar apoyos de rescate en materia de protección civil en apoyo a la ciudadanía y desastres natules.
A2D167027	Adquisición de 1 software de diseño.	0%	100,642.00	100,642.00	0.00	Se Adquirió un sftware de diseño, con el fin de actualizar los equipos informaticos con los que cuenta la direccion de Comunicación Social y asi se podra dar un servicio eficaz y eficiente a la comunidad que habita en esta demarcación.
A2D167028	Adquisicion de software	100%	600,000.00	1,700,000.00	1,694,108.20	Adquisición licencias antivirus, licencia delphi 10, licencia de gobierno,licencia de Windows server, licencias ontrak easy , licencias sonicall nsa y licencias analyzer reporting software con el fin de actualizados podran dar un servicio eficaz y eficiente a la comunidad que habita en esta demarcación.
A2D167030	Adquisición de 3 motopatrullas, para el comité ciudadano barrio el rosario 13-012.	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Se adquirió patrullas y motopatrullas, que se utilizaran como patrullas para la prevención y persecución del delito del comité ciudadano barrio el rosario 13-012.
A2D167031	Adquisición de 3 motopatrullas para el comité ciudadano la huichapan 13-014.	100%	575,914.00	581,399.00	579,999.00	Se adquieren patrullas y motopatrullas, que se utilizaran como patrullas para la prevención y persecución del delito del comité ciudadano barrio la huichapan 13-014.
A2D167032	Adquisición de 1 patrulla tipo sedan para el comité ciudadano barrio belem 13-004.	100%	575,914.00	581,399.00	580,000.00	Se Adquirira una patrulla para la prevención y persecución del delito del comité ciudadano belem 13-004.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO:ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D167033	Adquisiciones de 1 patrulla tipo sedan de cuatro puertas para el comité ciudadano joya de vargas 13-016.	100%	575,914.00	581,399.00	580,000.00	Se Adquirira patrullas para la prevención y persecución del delito del comité ciudadano joya de vargas 13-016.
A2D167034	Adquisiciones de 1 patrulla tipo sedan para el comité ciudadano san cristobal (barr) 13-038.	100%	575,914.00	581,399.00	580,000.00	Se Adquirira una patrullas para la prevención y persecución del delito del comité ciudadano San cristobal 13-038.
A2D167035	Adquisición de 2 patrullas para el comité ciudadano Jardines del Sur	0%	575,914.00	0.00	0.00	Se Adquirirá dos patrullas tipo sedan, incluyendo el equipo de comunicación, señalización visual y acústica balizamiento y corte de color modelo 2017, para el comité ciudadano Jardines del Sur 13-015.
A2D167036	Adquisición de Equipos e Implementos para la Produccion Agropecuaria	82%	11,175,115.00	6,175,115.00	5,085,240.00	Se adquieren tractores agrícolas estandar, tractores compactos, arados, rastras, surcadoras y empacadora rectangular de alambre, con el fin de que la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable pueda brindar apoyos de mecanización agrícola a productores de la demarcación.
A2D167037	Adquisición de Equipos de Tecnologia de la Informacion	98%	0.00	1,000,000.00	978,598.04	Se adquieren equipos informáticos con la finalidad de brindar un mejor servicio para las necesidades de las diferentes areas administrativas que así lo requieran.
A2D167038	Adquisición de Tecnologías de la informacion, radiolocalizacion y mobiliario	100%	0.00	500,000.00	499,844.46	Se Adquiere mobiliario y equipo, que se utilizaran para mejorar el servicio prestado en el área, ya que los equipos con los que se cuentan actualmente han cumplido su vida útil, por lo cual se consideran equipos y mobiliario obsoletos, los cuales serán sustituidos con la finalidad de mejorar el servicio al público que acude diariamente. Dirección General Jurídica y de Gobierno, Delegación Xochimilco.
A2D167039	Adquisición de un motor fuera de borda		0.00	100,000.00	99,998.96	Con la adquisición del motor fuera de borda se realizaron actividades inherentes a esta dirección, tales como: traslado al personal en el interior del canal; operativos para inhibir a los guías de turistas no autorizados; operativos en los distintos embarcaderos de la demarcación con el personal del área; control en los eventos del área, tales como día internacional de turismo, flor más bella del ejido, canoa alegórica; traslado de las concursantes y/o ganadoras de la flor más bella a los distintos eventos que deben acudir al interior del canal; entre otros.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO:ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D167040	Adquisición de lancha	100%	0.00	300,000.00	299,999.20	Se adquiere lancha para el traslado al personal en el interior del canal; operativos para inhibir a los guías de turistas no autorizados; operativos en los distintos embarcaderos de la demarcación con el personal del área; control en los eventos del área, tales como día internacional de turismo, flor más bella del ejido, canoa alegórica; traslado de las concursantes y/o ganadoras de la flor más bella a los distintos eventos que deben acudir al interior del canal; entre otros.
A2D167041	Adquisición de un vehículo equipado para el Proyecto Museo Móvil Xochi-Atl	0%	0.00	2,000,000.00	0.00	La adquisición de este bien servirá para iniciar las actividades del Museo Móvil Xochi-Atl con funciones de cine, al tiempo que servirá de base física y tecnológica para la instalación de un Museo interactivo en el interior de su caja. El Museo Móvil Xochi-Atl busca hacer conciencia a partir de la cultura del cuidado del agua en la comunidad infantil de la Delegación Xochimilco.
A2D167042	Adquisición de plantas de luz	0%	0.00	136,416.00	0.00	Con la adquisición de las plantas de luz se pretende generar electricidad en aquellos lugares donde no hay suministro eléctrico, generalmente son zonas apartadas con pocas infraestructuras y muy poco habitadas, así mismo aquellas personas que por desastres naturales no pueden contar con el servicio.
A2D167043	Adquisición de detector de fugas	98%	0.00	1,408,960.57	1,374,660.32	Con la adquisición de los detectores de fugas tendrá como finalidad localizar fugas, vías de aguas o escapes de gas en la infraestructura de agua potable en caso de desastres naturales
A2D167047	Adquisición de camionetas de redilas de 3 y media toneladas	0%	0.00	1,500,000.00	0.00	Comprar 2 (dos) camionetas de redilas de 3 y media toneladas permitirá el traslado oportuno de las herramientas y del personal encargado de realizar los diversos trabajos de mantenimiento a la red secundaria de drenaje sanitario
A2D167048	Adquisición de camión de volteo	0%	0.00	1,700,000.00	0.00	Se adquiere camión de volteo para el traslado de materiales, equipos, para realizar los diversos trabajos de mantenimiento a la red secundaria de drenaje, y para el acarreo del azolve producto del desazolve de la red secundaria de drenaje sanitario.
A2D167049	Adquisición de Detector de fugas subterráneas de agua potable	78%	0.00	1,000,000.00	775,580.64	La adquisición de este equipo permitirá detectar en menor tiempo y con menos recursos las fugas subterráneas y realizar oportunamente los trabajos de reparación, el beneficio de la población.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO:ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D167050	Adquisición de malacates mecánicos	100%	0.00	2,500,000.00	2,488,200.00	Con la adquisición de los tres pares de malacates mecánicos se ejecutaran más trabajos de desazolve a la red secundaria de drenaje para, evitar encharcamientos y brotes de aguas negras en temporada de lluvias, en beneficio de los habitantes de la delegación Xochimilco
A2D167051	Adquisición de motobombas de combustión interna a gasolina	63%	0.00	1,000,000.00	625,324.91	La compra de las dos motobombas de combustión interna permitirá el desalajo de aguas residuales o de lluvias en casos de encharcamientos en la vía pública o en inundaciones en casa habitación causada por lluvias atípicas.
A2D167052	Adquisición de teodolito electrónico	100%	0.00	100,000.00	99,998.96	La compra del teodolito electrónico permitirá llevar a cabo el levantamiento topográfico para determinar las condiciones en que encuentra la red de drenaje, referente a las pendientes y condiciones del terreno natural, así como, realizar los proyectos ejecutivos de la nueva red de drenaje sanitario.
A2D167053	Adquisición de máquinas herramientas	85%	0.00	123,447.60	105,287.80	La adquisición de estas herramientas son necesaria para atender los acontecimientos por el sismo del 19 de septiembre a causa de fracturas en calles, avenidas y viviendas. Útil para romper cemento y hormigón en construcciones dañadas para la reparación de las viviendas y calles que sean necesarias.
A2D167054	Adquisición de equipo informatico, electrico y de comunicación	88%	0.00	321,763.60	282,353.28	La adquisición de ploter y gps para la impresión y reproducción en trabajos de campo e ingeniería, así como de comunicaciones para la realización de mapeos y trazos que se requieren para señalar las zonas afectadas por desastres naturales, así como convertores de energía para adaptar distintos equipos a modo de que no se agoten baterías y/adaptadores para hacer uso continuo de herramientas de poco voltaje y tecnologías de la información en caso de escases de energía eléctrica.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO:ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D167055	Adquisición de transporte acuático	90%	0.00	516,877.88	463,567.53	Se solicita la presente adquisición para el transporte de personal operativo siendo esta una acción propietario para esta dirección, así como para traslado de autoridades gubernamentales medios de comunicación y personal administrativo; para recorridos y supervisiones a la zona lacustre y al área natural protegida considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad a fin de revisar el ecosistema a causa del eventos a causa de desastres naturales.
A2D167056	Adquisición de Tableta electrónica, dron y GPS	52%	0.00	115,000.00	59,654.97	Se adquiere este equipo con el fin de atender las situaciones de emergencia que sean solicitadas por los habitantes de la demarcación, las que sean detectadas durante el desarrollo de las actividades diarias y las que sean reportadas por organismos involucrados en la atención de emergencias, mediante el enlace, gestión y operación permanente de las acciones de apoyo.
A2D167057	Adquisición de Camión tanque pipa de 10000 litros	0%	0.00	1,744,197.00	0.00	Con el fin de ejercer los recursos asignados a los proyectos ganadores de la consulta ciudadana 2017, la dirección general de servicios urbanos en la delegación Xochimilco solicita la adquisición de 1(uno) camión tanque (pipa) con capacidad de transporte de 10000 (diez mil) litros de agua potable. Lo anterior con base en la minuta de trabajo (anexo) de fecha 3 de noviembre del 2017, firmada por los representantes de los comités ciudadanos y por autoridades del gobierno delegacional.
O2D167000	Proyecto Generico	0%	22,012,483.00	9,400,922.00	0.00	En proceso de reasignación del recurso en otros proyectos.
O2D167001	Estudio para dictaminar y dar seguimiento al crecimiento de los asentamientos humanos irregulares en la demarcación	0%	8,500,000.00	0.00	0.00	Se llevó a cabo 1 estudio de los asentamientos humanos irregulares en 200 predios, para la elaboración de un proyecto con la finalidad de limitar el crecimiento urbano por medio de un censo, así como la creación de un mapa topográfico y la realización de estadísticas de crecimiento y desarrollo urbano.
O2D167002	Actividades relacionadas con la obra pública	98%	8,000,000.00	8,000,000.00	7,822,504.49	Se dará Atención a procedimientos de licitaciones públicas, invitaciones restringidas a cuando menos tres concursantes y adjudicaciones directas; coordinación de apoyo logístico para la recepción, revisión y tramite de estimaciones e integración de expedientes únicos de contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma ; así como la coordinación para el control de la ejecución de las mismas.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO:ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D167003	Rehabilitación al sistema de drenaje.	68%	42,681,381.00	47,105,344.00	32,260,267.88	Se realizarán trabajos de mantenimiento de 3,890 metros lineales de drenaje consisten en la excavación de zanjas, colocación de cama de arena, introducción de tubería, construcción de pozos de visita, rellenos, pruebas y compactación en los Pueblos de Santa Cruz Xochitepec, Santa María Nativitas y San Luis Tlaxialtemalco, dentro del perímetro delegacional.
O2D167004	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al sistema de drenaje en diferentes calles que conforman ésta Delegación en los pueblos de San Lorenzo La Cebada y San Lucas Xochimanca	0%	56,568,430.00	28,784,532.75	0.00	Se realizarán trabajos de construcción y ampliación de 3000 metros lineales consisten en la excavación: de zanjas, colocación de cama de arena, introducción de tubería, construcción de pozos de visita, rellenos, pruebas y compactación en los pueblos de San Lorenzo La Cebada y San Lucas Xochimanca, dentro del perímetro delegacional.
O2D167005	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a edificios públicos	62%	5,200,000.00	7,727,742.00	4,756,750.58	Se realizaron trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación a edificios públicos en el Barrio San Pedro, Barrio El Rosario y Colonia La Noria dentro del perímetro delegacional. los cuales , consisten en: mantenimiento al sistema eléctrico, sistema hidro-sanitario, cambio de pisos, rehabilitación y/o cambio de cancelería, mantenimiento a la herrería en general.
O2D167006	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas	100%	5,000,034.00	2,472,292.00	2,471,019.51	Se realizaron trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas de las , consisten en demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra. Barrio San Pedro, ubicado dentro del perímetro delegacional.
O2D167007	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura comercial.	87%	7,069,410.00	9,069,410.00	7,927,201.30	Se realizaron trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura comercial en 7 inmuebles consisten en rehabilitación de instalación eléctrica, de albañilería y mantenimiento a elementos de herrería y cancelería en general Francisco Goitia; Cuatro embarcaderos Belem, Las Flores, Moyotepec y San Cristóbal; Plaza comercial Cuauhtémoc, Plaza comercial Nuevo León, Plaza comercial Guadalupe I. Ramírez, Mercado 44, mercado 377 dentro del perímetro delegacional

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO:ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D167008	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias y Promoción de actividades culturales	84%	13,682,057.00	11,223,610.00	9,448,452.43	Se realizaron trabajos de rehabilitación de vialidades secundarias, consisten en el fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica. En los 3 inmuebles: Foro cultural Quetzalcoatl etapa II, Museo Arqueológico Santa Cruz Acalpixca Etapa II (museografía) y Salón del Bosque de San Luis Tlaxialtemalco se realizarán trabajos a fin de contar con espacios culturales suficientes para el desarrollo de actividades enfocadas al elevar el nivel cultural de la comunidad y promover los usos y costumbres de la comunidad a través de espacios culturales.
O2D167009	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de espacios deportivos	90%	5,280,000.00	5,280,000.00	4,729,236.08	Se realizaron trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación de 3 espacios deportivos consisten en rehabilitación de baños, reconstrucción de cancha de fútbol rápido, reconstrucción de dos canchas de basquetbol, rehabilitación de acceso, de reja perimetral y frontal, contunuación de trotapista, colocación de ejercitadores y aplanado de canchas de fronton. Deportivo San Luis Tlaxialtemalco (calle Camelia y Lázaro Cardenas) , Módulo Deportivo y Deportivo San Luis Tlaxialtemalco (calle Calvario esq. Acueducto) dentro del perímetro delegacional.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO:ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D167011	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de espacios deportivos.	79%	9,181,487.00	9,181,487.00	7,270,380.85	Se realizaron trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación de espacios deportivos de 9 deportivos consisten en corte de piso de concreto, excavación, construcción de dados para recibir columnas de acero para techumbre, habilitación y colocación de estructura para la techumbre, construcción de cimentación , muros y losas de concreto para sanitarios y desplante para muros de fronton, aplanados y pintura; los trabajos de demolición y excavación, acarreo, cimbra y descimbra, acero de refuerzo, tubo de 3", cedula 30 y pintura de esmalte mismos que corresponden a la construcción de las rejas, así como trazo y nivelación, preparación de la superficie, renivelación de área deportiva , excavación de zanjas, construcción de dados de cimentación para recibir bases de aparatos, construcción de piso y colocación de gravilla e instalación de aparatos en la alberca. Deportivo Xochimilco, Parque Ecologico Cuemanco, Deportivo Tulyehualco, deportivo San Gregorio, San Luis, San Lorenzo, Nativitas, santa Cecilia, San Mateo Xalpa.
O2D167012	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura cultural.	0%	13,703,579.00	0.00	0.00	Se realizaron trabajos de rehabilitación en Foro Cultural quetzalcoatl etapa II, Casa del Arte Morelos etapa II, Casa de la cultura Santiago Tepalcatlalpan , Museo Arqueológico Santa Cruz Acalpixca etapa II, Casa de la cultura Santa Cecilia Tepetlapa, Casa de la cultura San Mateo Xalpa, consisten en instalación y pruebas de cable en ducto especial para el equipo de computo, rehabilitación del sistema eléctrico con el cambio de lámparas, contactos, apagadores, impermeabilización de azoteas, aplicación de pintura, readecuación de oficinas con muros divisorios a base de tablaroca, colocación de loseta y sustitución de muebles sanitarios convencionales. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167013	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura educativa, dentro del perímetro delegacional	88%	16,724,141.00	19,182,588.00	16,894,182.63	Se realizaron trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura educativa a 20 escuelas consisten en trazo y nivelación, cambio de pisos, rehabilitación del sistema eléctrico con el cambio de lámparas, contactos, apagadores, impermeabilización de azoteas, aplicación de pintura en muros y plafones, sustitución de muebles sanitarios convencionales. Barrio Xaltocan, La Asunción y San Pedro, Pueblo San Gregorio Atlapulco, San Luis Tlaxialtemalco y Santiago Tulyehualco, dentro del perímetro delegacional.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO:ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D167014	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de desarrollo social, dentro del perímetro delegacional.	0%	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	Se realizaron trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación de 3 inmuebles en San Luis Tlaxialtemaco y Santa Cruz Acapulco, dentro de la demarcación. consisten en mantenimiento a las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, impermeabilización, albañilería, mantenimiento y cambio de elementos de herrería y cancelería (En Proceso de ejecución)
O2D167015	Mantenimiento para reencarpetar la calle Majuelos del tramo Ponciano Arriaga a Emiliano Zapata	0%	575,914.00	0.00	0.00	Se realizaron trabajos de reencarpetado de 1,150 m2 en 1 comite ciudadano consisten en trazo y nivelación, fresado de la capa asfáltica existente, barrido manual de la superficie, aplicación de un riego de liga para lograr la adherencia del material anterior con la carpeta nueva, colocación y compactación de la carpeta asfáltica y sellado de la misma con cemento. La remoción del pavimento se realiza con una fresadora, carga y acarreo del material de la demolición de la carpeta asfáltica. Proyecto de Origen, para dar atención al proyecto ganador de la consulta ciudadana del presupuesto participativo 2017. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167016	Continuación de repavimentación hidráulica de la calle pedregal	94%	575,914.00	581,399.00	548,808.64	Se realizaron trabajos de reencarpetado de 1,150 m2 en el Comité Ciudadano Santa Cruz Chavarrieta, con clave 13-061, dentro del perímetro delegacional. consisten en: trazo y nivelación, fresado de la capa asfáltica existente, barrido manual de la superficie, aplicación de un riego de liga para lograr la adherencia del material anterior con la carpeta nueva, colocación y compactación de la carpeta asfáltica y sellado de la misma con cemento. La remoción del pavimento se realiza con una fresadora, carga y acarreo del material de la demolición de la carpeta asfáltica. Proyecto de Origen, para dar atención al proyecto ganador de la consulta ciudadana del presupuesto participativo 2017. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
O2D167017	Colocación de postes y lámparas en Avenida 5 de Mayo y alumbrado público en Barrio Xaltocan	93%	575,914.00	581,399.00	538,748.85	Se realizaron trabajos de sustitución del alumbrado público de 50 luminarias en el Comité Ciudadano Xaltocan (Barr) con clave 13-073, dentro del perímetro delegacional., se realizarán con apoyo de una grua tipo hiab y personal tecnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento. Proyecto de Origen, para dar atención al proyecto ganador de la consulta ciudadana del presupuesto participativo 2017. (EN PROCESO DE EJECUCIÓN)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO:ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D167018	Sustitución de alumbrado público en Santiago Tulyehualco	84%	575,914.00	581,399.00	489,994.29	Se realizaron trabajos de sustitución del alumbrado público de 50 luminarias en 1 comité ciudadano, se realizarán con apoyo: de una grua tipo hiab y personal tecnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento. En el Comité Ciudadano Santiago Tulyehualco (Pblo), con clave 13-067, dentro del perímetro delegacional.
O2D167019	Mantenimiento de banquetas en Santa Cruz Acalpixca	100%	575,914.00	581,399.00	581,399.00	Se realizaron trabajos de mantenimiento a banquetas y guarniciones de 200 m2 en el Comité Ciudadano Santa Cruz Acalpixca (Pblo), con clave 13-060, dentro del perímetro delegacional., consisten en: la demolición de banquetas y guarnicioes en mal estado, acarreo producto de la demolición, colocación de cimbra y colado de guarniciones, relleno y compactación de tepetate para alcanzar niveles de proyecto, colocación de malla electrosoldada y colado de concreto para banquetas y sellado de los pisos; así como balizamiento de guarniciones y topes.Proyecto de Origen, para dar atención al proyecto ganador de la consulta ciudadana del presupuesto participativo 2017.
O2D167020	Sustitución de alumbrado público en Santa Crucita	93%	575,914.00	581,399.00	538,043.32	Se realizaron trabajos de sustitución del alumbrado público de 50 luminarias en 1 comité ciudadano se realizarán con apoyo de una grua tipo hiab y personal tecnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento, Proyecto de Origen, para dar atención al proyecto ganador de la consulta ciudadana del presupuesto participativo 2017.
O2D167021	Remodelación de la plaza del pueblo San Lorenzo Atemoaya	88%	575,914.00	581,399.00	512,093.97	Se realizaron trabajos de remodelación de 1 plazuela consisten en la remodelación de jardineras, así como restitucion de pisos en andadores deteriorados, retiro de propaganda de postes y pintura y mejoramiento de la iluminación.Proyecto de Origen, para dar atención al proyecto ganador de la consulta ciudadana del presupuesto participativo 2017.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO:ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D167022	Reencarpetamiento y poda de árboles en San Gregorio Atlapulco	99%	575,914.00	581,399.00	578,269.26	Se realizaron trabajos de reencarpetado de 1,150 m2 en 1 comite ciudadano consisten en: trazo y nivelación, fresado de la capa asfáltica existente, barrido manual de la superficie, aplicación de un riego de liga para lograr la adherencia del material anterior con la carpeta nueva, colocación y compactación de la carpeta asfáltica y sellado de la misma con cemento, deshierbe de árboles y maleza perjudicial para la vía.Proyecto de Origen, para dar atención al proyecto ganador de la consulta ciudadana del presupuesto participativo 2017.
O2D167023	Repavimentación y colocación de coladeras en la calle Amapola en Potrero de San Bernardino	0%	575,914.00	0.00	0.00	Se realizaron trabajos de repavimentación de 1,150 m2 en 1 comite ciudadano consiste en: trazo y nivelación, fresado de la capa asfáltica existente, barrido manual de la superficie, aplicacoón de riego de liga para lograr la adherencia de la materia anterior con la carpeta nueva, colocación, compactación de la carpeta asfáltica y sellado de la misma con cemento. La remoción del pavimento se realiza con una fresadora, carga y acarreo del material de la demolición de la carpeta asfáltica, asi como la colocación, renivelacion y aumento para coladeras nuevas. Proyecto de Origen, para dar atención al proyecto ganador de la consulta ciudadana del presupuesto participativo 2017.
O2D167024	Mantenimiento de la red de agua potable en la Colonia San José Zacatepec	0%	575,914.00	0.00	0.00	Se realizaron trabajos de mantenimiento a la red de agua potable y agua tratada es de 200 ML en 1 comite ciudadano consisten en trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos con tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control.Proyecto de Origen, para dar atención al proyecto ganador de la consulta ciudadana del presupuesto participativo 2017.
O2D167025	Mantenimiento a la red de agua potable y sustitucion de la red hidráulica secundaria y tomas domiciliarias para la Col. Amp. San Marcos	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Se realizaron trabajos de mantenimiento de la red de agua potable y agua tratada de 200 ml en un comite ciudadano consisten en trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos con tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control. Proyecto de Origen, para dar atención al proyecto ganador de la consulta ciudadana del presupuesto participativo 2017.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO:ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D167026	Pavimentación calle Dalia	99%	575,914.00	581,399.00	576,773.30	Se realizaron trabajos de reencarpetao de 1,150 m2 en 1 comite ciudadano consisten en: trazo y nivelación, fresado de la capa asfáltica existente, barrido manual de la superficie, aplicación de un riego de liga para lograr la adherencia del material anterior con la carpeta nueva, colocación y compactación de la carpeta asfáltica y sellado de la misma con cemento. La remoción del pavimento se realiza con una fresadora, carga y acarreo del material de la demolición de la carpeta asfáltica. Proyecto de Origen, para dar atención al proyecto ganador de la consulta ciudadana del presupuesto participativo 2017.
O2D167027	Rehabilitación de la iluminacion por vía solar en lámparas	100%	575,914.00	581,399.00	579,420.48	Los trabajos de sustitución del alumbrado público de 50 lum en 1 comite ciudadano se realizan con apoyo de una grua tipo hiab y personal tecnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garnatizar su adecuado funcionamiento. En el Comité Ciudadano Los Cerrillos III, con clave 13-027, dentro del perímetro delegacional.
O2D167028	Mantenimiento a la red de drenaje del callejón La Colmena	66%	575,914.00	581,399.00	383,645.80	Se realizaron trabajos de rehabilitacion de la red de drenaje, de 200 ml en 1 comite ciudadano consisten en excavación de zanjas, colocación de cama de arena, suministro y colocación de tubería, nivelación y sellado de la misma, construcción de pozos de visita incluyendo la colocación de brocales, relleno de tepetate y tezontle, compactación y en su caso bacheo, acarreo de material producto de excavación y limpieza de la zona. Proyecto de Origen, para dar atención al proyecto ganador de la consulta ciudadana del presupuesto participativo 2017.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO:ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D167029	Mantenimiento de la calle Cerrada	99%	575,914.00	581,399.00	578,338.59	Se realizaron trabajos de pavimentación de 1,150 m2 en 1 comité ciudadano consisten en: trazo y nivelación , fresado de la capa asfáltica existente, barrido manual de la superficie, aplicación de riego de liga para lograr la adherencia del material anterior con la carpeta nueva, colocación y compactación de la carpeta asfáltica y sellado de la misma con cemento. La remoción del pavimento se realiza con una fresadora, carga y acarreo del material de la demolición de la carpeta asfáltica. Proyecto de Origen, para dar atención al proyecto ganador de la consulta ciudadana del presupuesto participativo 2017.
O2D167030	Mantenimiento y colocación de lámparas	86%	575,914.00	581,399.00	499,810.95	Se realizaron trabajos de sustitución del alumbrado público de 50 lum. en 1 comité ciudadano se realizarán con apoyo de una grua tipo hiab y personal tecnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garnatizar su adecuado funcionamiento. En el Comité Ciudadano Los Cerrillos III, con clave 13-027, dentro del perímetro delegacional.
O2D167031	Recuperación y rehabilitación de espacio público en el comité ciudadano Barrio 18	47%	575,914.00	581,399.00	274,187.78	Se realizaron trabajos de recuperación y rehabilitación de 1 espacio público en 1 comité ciudadano consisten en reparación del kiosco, instalción de luminarias solares, sustitución de juegos infantiles por modelos que generen protección y seguridad para los niños , pisos anti-impacto, sustitución de los ejercitadores por una nueva generacion tipo spa, rellenar pista skate y colocar juegos; rehabilitación de mesas y pisos de convivencia, dar al kiosco la utilización de actividades culturales.Proyecto de Origen, para dar atención al proyecto ganador de la consulta ciudadana del presupuesto participativo 2017.
O2D167032	Rehabilitación, Conservación y cuidado del Ahuehuete	0%	575,914.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación, conservacion y cuidado del Ahuehuete de 1 comité ciudadano consiste en la colocación de una barda peerimtral, una reja de protección así como el escombro del espacio. Proyecto de Origen, para dar atención al proyecto ganador de la consulta ciudadana del presupuesto participativo 2017.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO:ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D167033	Colocar aparatos para hacer ejercicios en el pueblo San Luis Tlaxialtemalco	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Se realizarán trabajos de colocacion de aparatos para ejercitarse en 1 espacio dentro de 1 comite ciudadano consisten en: renivelación de área, excavación de zanjas, construcción de dados de cimentación para recibir bases de aparatos, construcción de piso y colocación de gravilla e instalación de aparatos. Proyecto de Origen, para dar atención al proyecto ganador de la consulta ciudadana del presupuesto participativo 2017.
O2D167034	Alumbrado en el parque	100%	575,914.00	581,399.00	580,274.81	Se realizaron trabajos de sustitución del alumbrado público en parque del Comité Ciudadano Bosque Residencial del Sur (Frac)
O2D167035	Caminando seguro Barrio San Marcos	100%	575,914.00	581,399.00	581,399.00	Se realizaron trabajos de mantenimiento a banquetas y guarniciones en mal estado en el Comité Ciudadano San Marcos (Barrio)
O2D167036	Camino seguro a la escuela en Santa María Tepepan	70%	575,914.00	581,399.00	406,912.25	Se realizaron trabajos de mantenimiento a banquetas y guarniciones en mal estado en el Comité Ciudadano Santa María Tepepan (Pblo)
O2D167037	Construcción de guarnición e instalación de ejercitadores	89%	575,914.00	581,399.00	518,592.32	Se realizaron trabajos de construcción de guarnición e instalación de ejercitadores en el Comité Ciudadano Guadalupe
O2D167038	Servicios básicos para la biblioteca José Revueltas	95%	575,914.00	581,399.00	555,148.75	Se realizaron trabajos de mantenimiento a la biblioteca José Revueltas en el Comité Ciudadano Santa María Nativitas (Pblo)
O2D167039	Pavimentación de la calle Fernando Celada	100%	575,914.00	581,399.00	579,050.62	Se realizaron trabajos de de pavimentación de la calle Fernando Celada en el Comité Ciudadano Los Cerrillos II.
O2D167040	Mantenimiento para captación de agua pluvial para escuelas conjunto cultural y casa	0%	575,914.00	0.00	0.00	Se realizaron trabajos de mantenimiento para captación de agua pluvial para escuelas conjunto cultural y casa en el Comité Ciudadano Santiago Tepalcatlalpan (Pblo)
O2D167041	Mantenimiento de la calle Cañada.	99%	575,914.00	581,399.00	577,529.04	Se realizaron trabajos de mantenimiento de la calle Cañada en el Comité Ciudadano La Cañada
O2D167042	Mantenimiento de la red de drenaje.	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Se realizaron trabajos de rehabilitación de la red de drenaje en el Comité Ciudadano La Santísima (Barr)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO:ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D167043	Reestructuración vial del Centro de San Andres Ahuayucan y reductor de velocidad en zona escolar.	90%	575,914.00	581,399.00	522,656.15	Se realizaron trabajos de trabajos de Reestructuración en los sentidos viales con ayuda de colocación de señalamientos horizontal y vertical, construcción de un reductor de velocidad de concreto estampado, así como nivelación y adecuación de banquetas en el comite ciudadano San Andrés Ahuayucan (Pblo)
O2D167044	Ampliación de la pavimentación de la calle de Majuelos desde Jesús Urueta hasta Emiliano Zapata.	100%	575,914.00	581,399.00	579,705.58	Se realizaron trabajos de pavimentación de la calle de Majuelos desde Jesús Urueta hasta Emiliano Zapata en el Comité Ciudadano La Cebada.
O2D167045	Construcción de paneles solares para iluminación sobre Prolongación Acueducto de Redención al entronque Antiguo Camino a Xochimilco.	100%	575,914.00	581,399.00	580,253.30	Se realizaron trabajos de sustitución del alumbrado público sobre Prolongación Acueducto de Redención al entronque Antiguo Camino a Xochimilco en el Comité Ciudadano La Concha.
O2D167046	Instalación y reparación de luminarias.	91%	575,914.00	581,399.00	530,163.68	Se realizaron trabajos de instalación y reparación de luminarias en el Comité Ciudadano La Guadalupe (Barrio)
O2D167047	Construcción de juegos infantiles y ejercitadores.	17%	575,914.00	581,399.00	96,587.84	Se realizaron trabajos de construcción de juegos infantiles y ejercitadores en el Comité Ciudadano La Noria Tepepan.
O2D167048	Mantenimiento de reencarpetamiento.	100%	575,914.00	581,399.00	579,705.60	Se realizaron trabajos de reencarpetado en el Comité Ciudadano Paseos del Sur.
O2D167049	Reencarpetamiento, mantenimiento y reparación de la vialidad calle Tequisquiapan paso principal de la Escuela Vicente Riva Palacio	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Se realizaron trabajos de reencarpetamiento, mantenimiento y reparación de la vialidad calle Tequisquiapan paso principal de la Escuela Vicente Riva Palacio En el Comité Ciudadano La Concepción Tlacoapa (Barr.)
O2D167050	Reencarpetamiento.	94%	575,914.00	581,399.00	545,404.77	Se realizaron trabajos de reencarpetado En el Comité Ciudadano San Antonio (Barrio)
O2D167051	Colocación de techo y estructura metálica en la Escuela primaria Aarón Camacho López.	100%	575,914.00	581,399.00	581,399.00	Se realizaron trabajos de construcción tales como: trazo y nivelación, demolición de concreto, excavaciones, elemento de reforzamiento (cadenas, castillo y dalas), muros, rellenos con tepetate, aplanados, firmes de concreto, pintura, estructura para recibir techumbre y techumbre en el Comité Ciudadano El Carmen.
O2D167052	Reparación de banquetas.	100%	575,914.00	581,399.00	581,399.00	Se realizaron trabajos de mantenimiento a banquetas y guarniciones en el Comité Ciudadano San Bartolo el Chico.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO:ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D167053	Instalación de luminarias.	0%	575,914.00	0.00	0.00	Se realizaron trabajos de sustitución del alumbrado público en el Comité Ciudadano Nativitas La Joya.
O2D167054	Instalación de luminarias en Nativitas.	100%	575,914.00	581,399.00	580,700.74	Se realizaron trabajos de sustitución del alumbrado público en el Comité Ciudadano Nativitas La Joya.
O2D167055	Mejoramiento de juegos y dotar de equipos de ejercitación.	0%	575,914.00	0.00	0.00	Se realizaron trabajos de instalación de ejercitadores en el Comité Ciudadano San Francisco Tlalnepantla (Pblo).
O2D167056	Iluminación ambiental.	100%	575,914.00	581,399.00	580,351.99	Se realizaron trabajos de sustitución del alumbrado público en el Comité Ciudadano La Noria.
O2D167057	Banquetas para la colonia Las Peritas.	0%	575,914.00	581,399.00	0.00	Se realizaron trabajos de mantenimiento a banquetas y guarniciones en el Comité Ciudadano San José Las Peritas.
O2D167058	Reencarpetamiento de calle San Lorenzo	100%	575,914.00	581,399.00	579,705.59	Se realizaron trabajos de reencarpetado en calle San Lorenzo en el Comité Ciudadano San Lorenzo La Cebada II.
O2D167059	Reencarpetamiento en la calle Privada San Lorenzo	100%	575,914.00	581,399.00	579,705.59	Se realizaron trabajos de reencarpetado en la calle Privada San Lorenzo en el Comité Ciudadano San Juan Tepepan.
O2D167060	Reencarpetamiento en San Lorenzo La Cebada	100%	575,914.00	581,399.00	579,705.62	Se realizaron trabajos de reencarpetado en el Comité Ciudadano San Lorenzo La Cebada I.
O2D167061	Reconstrucción de banquetas y guarniciones en calle Nardo.	100%	575,914.00	581,399.00	581,399.00	Se realizaron trabajos de mantenimiento a banquetas y guarniciones en el Comité Ciudadano Tierra Nueva.
O2D167063	Instalación de faroles reflectores.	88%	575,914.00	581,399.00	510,554.53	Se realizaron trabajos de sustitución del alumbrado público en el Comité Ciudadano Santa Cruz Xochitepec
O2D167064	Segunda parte del proyecto de pavimentación con concreto.	87%	575,914.00	581,399.00	506,584.84	Se realizaron trabajos de la segunda parte del proyecto de trabajos de reencarpetado en el Comité Ciudadano San Pedro (Barrio)
O2D167066	Luminarias solares con postes	100%	575,914.00	581,399.00	581,399.00	Se realizaron trabajos de sustitución del alumbrado público en el Comité Ciudadano San Mateo Xalpa (Pblo)
O2D167068	Rehabilitación en Camellón de Avenida Acueducto.	92%	575,914.00	581,399.00	536,745.67	Se realizaron trabajos de rehabilitación de camellón de Avenida Acueducto en el Comité Ciudadano San Lucas Xochimanca
O2D167069	Construcción, rehabilitación y mantenimiento para la infraestructura sanitaria delegacional.	63%	30,000,000.00	15,200,000.00	9,615,280.00	Se realizaron trabajos de Mantenimiento, Construcción y Rehabilitación al sistema de drenaje en San lorenzo (barrio)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO:ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D167070	Construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de desarrollo social delegacional.	86%	20,000,000.00	17,043,020.00	14,691,733.79	Se realizaron trabajos de Mantenimiento, Construcción y Rehabilitación Secoi Santa Cruz, Bodoquepa, La Cebada, San Luis y Cantaritos, Casita de la Ciencia, Casas de Cultura: Luis Spota, San Mateo Xalpa, San Andres, Santiago Tepalcatlalpan, Santa Cruz Acalpixca y Santa Cecilia Tepetlapa, dentro del perímetro Delegacional.
O2D167071	Construcción, rehabilitación y mantenimiento para la infraestructura escolar delegacional.	90%	10,000,000.00	7,000,000.00	6,266,055.38	Se realizaron trabajos de construcción, rehabilitación y mantenimiento para la infraestructura escolar Quirino Mendoza, Jardín de Niños Callialtepec, Primaria Juan de la Barrera, Primaria Mariano Galvan Rivera, Primaria Rey Tizoc, Jardín de Niños Jose Apis Devich y Secundaria No. 89 "Estado de Guerrero", dentro del perímetro Dellegacional.
O2D167072	Construcción, rehabilitación y mantenimiento para la infraestructura turística delegacional.	89%	10,000,000.00	10,000,000.00	8,935,512.02	Se realizaron trabajos de espacios públicos (embarcaderos)En el embarcadero Nativitas, Exclusa Nuevo León y Exclusa Yucatán, dentro del perímetro delegacional.
O2D167073	Rehabilitación de espacios públicos del Centro Histórico de Xochimilco.	0%	0.00	4,705,837.79	0.00	Se realizaron trabajos de rehabilitación en espacios públicos Jardín Juárez y Parque de la Parroquia de San Bernardino de Siena, dentro del perímetro delegacional.
O2D167074	Rehabilitación y modernización de la Avenida Nuevo León	97%	0.00	37,858,920.00	36,883,765.71	Se realizaron trabajos de rehabilitación y modernización de pavimentación, banquetas, guarniciones y drenaje Avenida Nuevo León, dentro del perímetro delegacional.
O2D167075	Construcción de velaria en la Escuela Primaria Prof. "Agustin Banda Sevilla"	100%	0.00	1,206,778.08	1,206,778.08	Se realizaron trabajos de construcción de una velaria en Escuela Primaria Prof. "Agustin Banda Sevilla", cuyos trabajos consisten en; trazo y nivelación, excavación, colocación de dados de anclaje, colocacion de postes y colocacion de velaria, ubicada en Carretera a San Pablo s/n, San Andres Ahuayucan
O2D167076	Rehabilitación de la plaza central e infraestructura de asistencia social en Xochimilco	89%	0.00	24,317,542.65	21,619,553.14	Se realizaron trabajos de rehabilitación de la plaza central ubicada Av. 16 de Septiembre s/n Barrio El Rosario
O2D167077	Reconstrucción de un edificio, para su implementación como Módulo de Asistencia social, Biblioteca, CENDI y Salón de usos múltiples.	86%	0.00	28,211,933.40	24,185,460.87	Se realizaron trabajos de Reconstrucción de un edificio, para su implementación como Módulo de Asistencia social, Biblioteca, CENDI y Salón de usos múltiples en Calle Ignacio Zaragoza s/n, Pueblo santiago Tulyehualco.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO:ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D167078	Rehabilitación de parque de los hombres ilustres y rehabilitación de infraestructura vial en el Centro de Xochimilco.	58%	0.00	29,401,033.68	17,188,081.24	Se realizaron trabajos de rehabilitación de parque de los hombres ilustres y rehabilitación de infraestructura vial en Barrio El Rosario en el Centro de Xochimilco
O2D167079	Mantenimiento a Panteón Santa Cecilia	0%	0.00	1,788,000.00	0.00	Se realizaron trabajos de Mantenimiento en el panteón Santa Cecilia Tepetlapa.
O2D167080	Cambio de tubería de drenaje	0%	0.00	581,399.00	0.00	Debido al crecimiento de la mancha urbana en la Delegación, es necesario contar con la infraestructura de drenaje sanitario que permita garantizar el desalojo de aguas negras y con ello elevar la calidad de vida de la comunidad, lo anterior es necesario con la finalidad de reducir las infecciones gastrointestinales principalmente.(Proyecto ganador de la consulta ciudadana del presupuesto participativo 2017)
O2D167081	Mejoramiento de módulo sanitario en el Jardín de niños "David Gutiérrez Peña"	71%	0.00	750,000.00	531,000.00	Se realizaron trabajos de Desazolve de la línea de drenaje sanitario en el Jardín de niños "David Gutiérrez Peña" ubicado en Calle Tabachines entre Andador de Olmos y Andador Tabachines, colonia Ampliación San Marcos.
O2D167082	Mejoramiento de módulos sanitarios en el Jardín de niños "Jangaskani"	70%	0.00	490,000.00	343,980.00	Se realizaron trabajos de Desazolve de la línea de drenaje sanitario en el Jardín de niños "Jangaskani" ubicado Avenida Muyuguarda entre calles canal Alahueltaco y Camino a la Cienega, Bo. 18.
O2D167083	Mejoramiento de módulos sanitarios en la Escuela Primaria "Tlamachiuapan"	0%	0.00	490,000.00	0.00	Se realizaron trabajos de Desazolve de la línea de drenaje sanitario en la Escuela Primaria "Tlamachiuapan" ubicada en Calle 2 de abril N-363 interior s/n, C.P. 16500 Pueblo Santa Cruz Acapulxca, entre calle calvario y cerrada 2 de abril.
O2D167084	Mejoramiento de módulos sanitarios en la Escuela Primaria "Grecia"	70%	0.00	490,000.00	343,490.00	Se realizaron trabajos de Desazolve de la línea de drenaje sanitario en la Escuela Primaria "Grecia" ubicada en Calle Abasolo, entre calle Cuauhtémoc y Tercera Cerrada de Abasolo, calle posterior Privada Cuauhtémoc, Pueblo Santa María Tepepan.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO:ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D167085	Construcción de techado en área de impartición de educación física del Jardín de niños "Puntli"	75%	0.00	490,000.00	366,117.60	Se realizaron trabajos de Construcción de zapatas aisladas para la cimentación , columnas de estructura metálica , canalon para la recolección de aguas pluviales, colocación de lámina para el arcotecho, aplicación de pintura esmalte en la estructura del Jardín de niños "Puntli" ubicada en Avenida Acueducto, entre Río Santiago y Antiguo Camino a San Mateo, posterior vaso regulador San Lucas y Unidad Habitacional "Infonavit Loreto Peña Pobre" Pueblo San Lucas Xochimanca.
O2D167086	Construcción de techado en área de impartición de educación física en la Escuela Secundaria No. 180 "Octavio Paz"	84%	0.00	700,000.00	589,099.10	Se realizaron trabajos de Construcción de zapatas aisladas para la cimentación , columnas de estructura metálica , canalon para la recolección de aguas pluviales, colocación de lámina para el arcotecho, aplicación de pintura esmalte en la estructura en la Escuela Secundaria No. 180 "Octavio Paz" ubicada en Calle Camino Antiguo a San Mateo entre Camino Nacional y la Presa, calle posterior Primera Cerrada Camino Nacional, Pueblo San Lucas Xochimanca.
O2D167087	Mejoramiento de módulos sanitarios en el Jardín de Niños "Isaias Morones Escamilla"	0%	0.00	490,000.00	0.00	Se realizaron trabajos de Desazolve de la linea de drenaje sanitario en el Jardín de Niños "Isaias Morones Escamilla" ubicada en Cerrada Vicente Guerrero, entre calle Cerrada Piedra de Aguila y calle Vicente Guerrero, calle posterior Moctezuma , Pueblo San Andres Ahuayucan.
O2D167088	Mejoramiento de módulos sanitarios en el Jardín de Niños "Teuhtli"	99%	0.00	490,000.00	485,160.49	Se realizaron trabajos de Desazolve de la linea de drenaje sanitario en el Jardín de Niños "Teuhtli" ubicado en Segunda Cerrada Santiaguito, Tercera Cerrada Antonio Aguilar, calle posterior Cerrada La Joya Colonia del Carmen, Pueblo Santiago Tulyehualco.
O2D167089	Construcción de dos aulas en la Escuela Primaria Andrés Delgado "El Giro"	38%	0.00	1,250,000.00	471,560.49	Se realizaron trabajos de Construcción de dos aulas en la Escuela Primaria Andrés Delgado "El Giro" ubicada en Calle Martires de Río Blanco entre Avenida México y Prolongación de Acueducto, calle posterior Camino a San Pablo, Colonia Huichapan.
O2D167090	Rehabilitación de aulas en la Escuela Secundaria Técnica No. 28 "Francisco Goitia"	39%	0.00	750,000.00	291,188.71	Se realizaron trabajos de Rehabilitación de aulas en la Escuela Secundaria Técnica No. 28 "Francisco Goitia" ubicada en Avenida México entre calle Prolongación División del Norte y Zacatecas, calle posterior Callejón Zacatecas, Colonia Tierra Nueva.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO:ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D167091	Construcción de barda perimetral en el Jardín de Niños "TepetENCHI"	0%	0.00	400,000.00	0.00	Se realizaron trabajos de Construcción de barda perimetral en el Jardín de Niños "TepetENCHI" ubicada en Avenida Benito Juárez entre Camino Viejo a San Lorenzo y calle Benito Juárez, calle posterior Hidalgo, Pueblo Santa María Nativitas.
O2D167092	Construcción de barda perimetral en la Escuela Primaria "Anacleto BarcenAs"	80%	0.00	750,000.00	596,279.85	Se realizaron trabajos de Construcción de barda perimetral en la Escuela Primaria "Anacleto BarcenAs" ubicada en Calle Emiliano Zapata No. 41 entre Segunda Privada Emiliano Zapata y Tercera Privada Emiliano Zapata, calle posterior Canal Bodoquepa Barrio La Guadalupe.
O2D167093	Construcción de aula en el Jardín de Niños "TepetENCHI"	67%	0.00	650,000.00	438,480.00	Se realizaron trabajos de Construcción de aula en el Jardín de Niños "TepetENCHI" ubicada en Avenida Benito Juárez entre Camino Viejo a San Lorenzo y calle Benito Juárez, calle posterior Hidalgo, Pueblo Santa María Nativitas.
O2D167094	Rehabilitación de techado en Jardín de niños "Atemoaya"	83%	0.00	200,000.00	166,840.00	Se realizaron trabajos de Trabajos de Desmantelamiento de la lámina de policarbonato afectada por la intemperie, lijado y aplicación de primario anticorrosivo, aplicación de pintura y esmalte en toda la estructura , colocación de lámina de policarbonato solido traslucida y cubrejuntas colocadas con silicon y sujetas con pernos de fijación en el Jardín de niños "Atemoaya" ubicada en Calle Circuito Cuahtémoc entre calle Miguel Ángel y calle La Herradura, Pueblo San Lorenzo Atemoaya.
O2D167095	Construcción de techado área de impartición de educación física en el Jardín de niños "Tlahuiz"	81%	0.00	700,000.00	563,871.00	Se realizaron trabajos de Construcción de techado área de impartición de educación física en el Jardín de niños "Tlahuiz" ubicado en Avenida Río Santiago interior s/n, entre calle Antiguo Camino a San Pablo y Calle Nueva, calle posterior Aquiles Serdan Pueblo Santiago Tepalcatlalpan.
O2D167096	Construcción de techado área de impartición de educación física en el Jardín de niños "Xaltocan"	80%	0.00	700,000.00	559,059.88	Se realizaron trabajos de Construcción de techado área de impartición de educación física en el Jardín de niños "Xaltocan" ubicado en Calle Heliotropo esquina Hermenegildo Galeana entre calles Hermenegildo Galeana y Río San Lucas, calle posterior Camino a Nativitas, Barrio Xaltocan.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO:ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D167097	Construcción de techado en área de impartición de educación física en el Jardín de niños "Xochimilco"	83%	0.00	500,000.00	415,907.46	Se realizaron trabajos de Construcción de techado en área de impartición de educación física en el Jardín de niños "Xochimilco" ubicado en Callejon Chicoco entre calles primer callejon chicoco y cuarto callejon chicoco, atrás canal chicoco, Barrio La Concepción Tlacoapa.
O2D167098	Construcción de techado área de impartición de educación física en la Escuela Primaria "Adam Mickiewicz"	83%	0.00	700,000.00	581,340.15	Se realizaron trabajos de Construcción de techado área de impartición de educación física en la Escuela Primaria "Adam Mickiewicz" ubicado en Avenida Miguel Hidalgo entre calles 12 de octubre y Niños Heroes, calle posterior Morelos, Pueblo San Mateo Xalpa.
O2D167099	Construcción de techado área de impartición de educación física en la Escuela Primaria "Herminia Ordoñez Torres"	71%	0.00	700,000.00	494,200.00	Se realizaron trabajos de Construcción de techado área de impartición de educación física en la Escuela Primaria "Herminia Ordoñez Torres" ubicada en Calle Andador de Olmos, entre calles Araucarias y calle Tabachines, calle posterior Andador Tabachines Colonia Ampliación San Marcos.
O2D167100	Construcción de techado área de impartición de educación física en la Escuela Primaria "Humberto Esparza Villarreal"	38%	0.00	700,000.00	266,002.64	Se realizaron trabajos de Construcción de techado área de impartición de educación física en la Escuela Primaria "Humberto Esparza Villarreal" ubicada en Calle Martires de Río Blanco entre Avenida México y Prolongación de Acueducto, calle posterior Camino a San Pablo, Colonia Huichapan.
O2D167101	Construcción de techado área de impartición de educación física en la Escuela Primaria "Fernando Celada"	89%	0.00	700,000.00	621,331.48	Se realizaron trabajos de Construcción de techado área de impartición de educación física en la Escuela Primaria "Fernando Celada" ubicada en Calle Josefa Ortiz de Domínguez entre calle Hidalgo y Violeta, calle posterior Emiliano Zapata, Barrio La Asunción Tlacoapa.
O2D167102	Construcción de techado área de impartición de educación física en la Escuela Secundaria No. 31 "Doctor Alfonso Pruneda"	98%	0.00	700,000.00	685,510.67	Se realizaron trabajos de Construcción de techado área de impartición de educación física en la Escuela Secundaria No. 31 "Doctor Alfonso Pruneda" ubicada en Avenida Chapultepec s/n entre calle Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, calle Francisco I. Madero, Barrio San Juan Moyotepec.
O2D167103	Construcción de techado área de impartición de educación física en la Escuela Primaria "Aarón Camacho López"	89%	0.00	700,000.00	624,921.17	Se realizaron trabajos de Construcción de techado área de impartición de educación física en la Escuela Primaria "Aarón Camacho López" ubicada en Calle Simón Saldaña entre calle Miguel Aceves Mejía y calle Santiaguito, calle posterior Gonzalo Curiel, Colonia Del Carmen Pueblo Santiago Tulyehualco.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO:ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D167104	Construcción de techado área de impartición de educación física en el Jardín de Niños "María Patiño Viuda de Olmedo"	71%	0.00	700,000.00	493,500.00	Se realizaron trabajos de Construcción de techado área de impartición de educación física en el Jardín de Niños "María Patiño Viuda de Olmedo" ubicada en Calle Cerrada San Diego S/N, Colonia El Mirador entre calle Camino Real al Ajusco y calle Bellavista.
O2D167105	Rehabilitación de la red de agua potable en la calle Angeles, Colonia Cristo Rey, Pueblo Santiago Tulyehualco.	0%	0.00	3,000,000.00	0.00	Se realizaron trabajos de Rehabilitación de la red de agua potable en la calle Angeles, Colonia Cristo Rey, Pueblo Santiago Tulyehualco.Calle Angeles colonia Cristo Rey.
O2D167107	Construcción, rehabilitación y mantenimiento para la infraestructura hidráulica delegacional	93%	0.00	7,000,000.00	6,504,830.71	Se realizaron trabajos de construcción, rehabilitación y mantenimiento para la infraestructura hidráulica de 3,300 metros lineales en Barrio 18 consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y valvulas de control.
O2D167108	Rehabilitación de la caseta de bombeo y caja de válvulas de la red de agua potable en el Pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa	70%	0.00	5,000,000.00	3,500,000.00	Se llevara a cabo la rehabilitación de bombeo y caja de valulas de la red de agua potable en Calle Camino a San Pablo, Pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa.
O2D167109	Introducción de red secundaria de drenaje en C. Ejido, Col. Santa Cruz Xochitepec.	0%	0.00	1,020,000.00	0.00	Se realizaron trabajos de construcción y ampliación de 125 metros lineales de red secundaria de drenaje consisten en la excavación de zanjas, colocación de cama de arena, introducción de tubería, construcción de pozos de visita, rellenos, pruebas y compactación en el pueblo de Santa Cruz Xochitepec, dentro del perímetro delegacional.
O2D167110	Instalación de luminarias suburbanas en varias colonias de la Delegación Xochimilco.	95%	0.00	162,400.00	154,280.00	Se realizaron trabajos de sustitución del alumbrado público de 10 luminarias mismas que se realizarán con apoyo de una grua tipo hiab y personal tecnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garanatizar su adecuado funcionamiento.
O2D167111	Rehabilitación al cárcamo de bombeo Rosalía en la Colonia San Felipe	0%	0.00	8,050,866.86	0.00	Debido a los desniveles de algunas zonas, no es posible conectar directamente a la red principal de las redes secundarias, por tal motivo se requiere infraestructura complementaria a la red que en estos casos son los carcamos de bombeo, pero la falta de recursos y mantenimiento ha afectado su operación y en consecuencia no cumple su función de enviar las aguas negras a la red principal.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO:ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D167112	Rehabilitación de agua de La Curva a San Gregorio Atlapulco	84%	0.00	10,730,057.00	9,022,498.26	Se realizaron trabajos de construcción, rehabilitación y mantenimiento para la infraestructura hidráulica de 5,000 metros lineales en San Gregorio Atlapulco consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y valvulas de control.
O2D167113	Recuperacion de espacios en Av. Muyuguarda	86%	0.00	2,973,522.00	2,562,418.36	Se realizaron trabajos de mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana a 1 espacio: consiste en trazo y nivelación, excavación , retiro de escombros, así como colocación de iluminación , muros de contención, reemplazo de adoquín, sustitución de luminarias, rehabilitación de jardinería y herrería, rehabilitación de guarniciones, instalación de mobiliario.
O2D167116	Rehabilitación de pavimento asfáltico en la Carretera Xochimilco-San Pablo y calle Niños Heroes en la Delegación Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	4,224,926.90	0.00	Se realizaron trabajos de reencarpetado de 9,800 m2 consisten en: trazo y nivelación, fresado de la capa asfáltica existente, barrido manual de la superficie, aplicación de un riego de liga para lograr la adherencia del material anterior con la carpeta nueva, colocación y compactación de la carpeta asfáltica y sellado de la misma con cemento. La remoción del pavimento se realiza con una fresadora, carga y acarreo del material de la demolición de la carpeta asfáltica
O2D167117	Rehabilitación de pavimento asfáltico en la Avenida División del Norte en la delegación Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	1,108,869.77	0.00	Se realizaron trabajos de reencarpetado de 2,300 m2 consisten en: trazo y nivelación, fresado de la capa asfáltica existente, barrido manual de la superficie, aplicación de un riego de liga para lograr la adherencia del material anterior con la carpeta nueva, colocación y compactación de la carpeta asfáltica y sellado de la misma con cemento. La remoción del pavimento se realiza con una fresadora, carga y acarreo del material de la demolición de la carpeta asfáltica
O2D167118	Rehabilitación de pavimento asfáltico en la calle Licenciado Pedro Benavides en la Delegación Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	586,211.95	0.00	Se realizaron trabajos de reencarpetado de 1,300 m2 consisten en: trazo y nivelación, fresado de la capa asfáltica existente, barrido manual de la superficie, aplicación de un riego de liga para lograr la adherencia del material anterior con la carpeta nueva, colocación y compactación de la carpeta asfáltica y sellado de la misma con cemento. La remoción del pavimento se realiza con una fresadora, carga y acarreo del material de la demolición de la carpeta asfáltica

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO:ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D167119	Rehabilitación de pavimento asfáltico en la calle Cuauhtémoc en la Delegación Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	1,956,635.62	0.00	Se realizaron trabajos de reencarpetado de 4,400 m2 consisten en: trazo y nivelación, fresado de la capa asfáltica existente, barrido manual de la superficie, aplicación de un riego de liga para lograr la adherencia del material anterior con la carpeta nueva, colocación y compactación de la carpeta asfáltica y sellado de la misma con cemento. La remoción del pavimento se realiza con una fresadora, carga y acarreo del material de la demolición de la carpeta asfáltica
O2D167120	Rehabilitación de pavimento asfáltico en las calles Benito Juárez, Tequisquiapan, Pedro Ramírez del Castillo, Emiliano Zapata y Josefa Ortíz de Domínguez en la delegación Xochimilco	0%	0.00	4,463,226.45	0.00	Se realizaron trabajos de reencarpetado de 9,800 m2 consisten en: trazo y nivelación, fresado de la capa asfáltica existente, barrido manual de la superficie, aplicación de un riego de liga para lograr la adherencia del material anterior con la carpeta nueva, colocación y compactación de la carpeta asfáltica y sellado de la misma con cemento. La remoción del pavimento se realiza con una fresadora, carga y acarreo del material de la demolición de la carpeta asfáltica
O2D167121	Rehabilitación de pavimento asfáltico en la calle Chapultepec y Av. Belisario Domínguez en la delegación xochimilco, ciudad de méxico.	0%	0.00	9,826,693.12	0.00	Se realizaron trabajos de reencarpetado de 20,000 m2 consisten en: trazo y nivelación, fresado de la capa asfáltica existente, barrido manual de la superficie, aplicación de un riego de liga para lograr la adherencia del material anterior con la carpeta nueva, colocación y compactación de la carpeta asfáltica y sellado de la misma con cemento. La remoción del pavimento se realiza con una fresadora, carga y acarreo del material de la demolición de la carpeta asfáltica
O2D167122	Rehabilitación de pavimento asfáltico en las calles patios, arcos poniente, redención y dinteles en la delegación xochimilco, ciudad de méxico	0%	0.00	8,172,285.02	0.00	Se realizaron trabajos de reencarpetado de 19,000 m2 consisten en: trazo y nivelación, fresado de la capa asfáltica existente, barrido manual de la superficie, aplicación de un riego de liga para lograr la adherencia del material anterior con la carpeta nueva, colocación y compactación de la carpeta asfáltica y sellado de la misma con cemento. La remoción del pavimento se realiza con una fresadora, carga y acarreo del material de la demolición de la carpeta asfáltica

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO:ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D167123	Rehabilitación de pavimento asfáltico en las calles Pergolas, Almenas, Cupulas, Aldabones y Teja en la delegación Xochimilco, Ciudad de México	0%	0.00	8,627,565.24	0.00	Se realizaron trabajos de reencarpetao de 20,200 m2 consisten en: trazo y nivelación, fresado de la capa asfáltica existente, barrido manual de la superficie, aplicación de un riego de liga para lograr la adherencia del material anterior con la carpeta nueva, colocación y compactación de la carpeta asfáltica y sellado de la misma con cemento. La remoción del pavimento se realiza con una fresadora, carga y acarreo del material de la demolición de la carpeta asfaltica
O2D167124	Rehabilitación de pavimento asfáltico en calles Camino Real a Xochimilco, Carretera vieja a Santiago, Calle Acueducto, Privada San Diego y Camino al Ajusco, en la CDMX	0%	0.00	9,263,026.42	0.00	Se realizaron trabajos de reencarpetao de 21,600 m2 consisten en: trazo y nivelación, fresado de la capa asfáltica existente, barrido manual de la superficie, aplicación de un riego de liga para lograr la adherencia del material anterior con la carpeta nueva, colocación y compactación de la carpeta asfáltica y sellado de la misma con cemento. La remoción del pavimento se realiza con una fresadora, carga y acarreo del material de la demolición de la carpeta asfaltica
O2D167125	Rehabilitación de pavimento asfáltico en las calles Diente de León, Xicoténcatl, Avenida de las Torres, Cerro de las Torres y Avenida México en la Delegación Xochimilco, CDMX	0%	0.00	6,686,486.58	0.00	Se realizaron trabajos de reencarpetao de 15,700 m2 consisten en: trazo y nivelación, fresado de la capa asfáltica existente, barrido manual de la superficie, aplicación de un riego de liga para lograr la adherencia del material anterior con la carpeta nueva, colocación y compactación de la carpeta asfáltica y sellado de la misma con cemento. La remoción del pavimento se realiza con una fresadora, carga y acarreo del material de la demolición de la carpeta asfaltica
O2D167126	Rehabilitación de pavimento asfáltico en las calles Camino Nacional y Camino Real a San Mateo en la Delegación Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	4,032,079.81	0.00	Se realizaron trabajos de reencarpetao de 3,500 m2 consisten en: trazo y nivelación, fresado de la capa asfáltica existente, barrido manual de la superficie, aplicación de un riego de liga para lograr la adherencia del material anterior con la carpeta nueva, colocación y compactación de la carpeta asfáltica y sellado de la misma con cemento. La remoción del pavimento se realiza con una fresadora, carga y acarreo del material de la demolición de la carpeta asfaltica

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO:ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D167127	Rehabilitación de pavimento asfáltico en las calles Acueducto San Gregorio Atlapulco, Avenida Cuauhtémoc y Avenida México Poniente en la Delegación Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	3,871,531.49	0.00	Se realizaron trabajos de reencarpetao de 8,000 m2 consisten en: trazo y nivelación, fresado de la capa asfáltica existente, barrido manual de la superficie, aplicación de un riego de liga para lograr la adherencia del material anterior con la carpeta nueva, colocación y compactación de la carpeta asfáltica y sellado de la misma con cemento. La remoción del pavimento se realiza con una fresadora, carga y acarreo del material de la demolición de la carpeta asfáltica
O2D167128	Rehabilitación de pavimento asfáltico en las calles Tierra y libertad, Plan de San Luis, Bases Orgánicas, 5 de Octubre de 1910 y Federación en la Delegación Xochimilco, CDMX	0%	0.00	3,631,904.70	0.00	Los trabajos de reencarpetao de 7,400 m2 consisten en: trazo y nivelación, fresado de la capa asfáltica existente, barrido manual de la superficie, aplicación de un riego de liga para lograr la adherencia del material anterior con la carpeta nueva, colocación y compactación de la carpeta asfáltica y sellado de la misma con cemento. La remoción del pavimento se realiza con una fresadora, carga y acarreo del material de la demolición de la carpeta asfáltica
O2D167129	Rehabilitación de pavimento asfáltico en las calles Cuauhtémoc, Camino Real al Ajusco, Arenal, Mariano Abasolo y Camino de la Piedra del Comal, en la Delegación Xochimilco, CDMX	0%	0.00	3,009,014.70	0.00	Los trabajos de reencarpetao de 7,000 m2 consisten en: trazo y nivelación, fresado de la capa asfáltica existente, barrido manual de la superficie, aplicación de un riego de liga para lograr la adherencia del material anterior con la carpeta nueva, colocación y compactación de la carpeta asfáltica y sellado de la misma con cemento. La remoción del pavimento se realiza con una fresadora, carga y acarreo del material de la demolición de la carpeta asfáltica
O2D167130	Rehabilitación de pavimento asfáltico en las calles Quetzalcoatl, Totoquiuhatzin, Quinantzín y Bufalaga en la Delegación Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	2,024,843.98	0.00	Los trabajos de reencarpetao de 4,700 m2 consisten en: trazo y nivelación, fresado de la capa asfáltica existente, barrido manual de la superficie, aplicación de un riego de liga para lograr la adherencia del material anterior con la carpeta nueva, colocación y compactación de la carpeta asfáltica y sellado de la misma con cemento. La remoción del pavimento se realiza con una fresadora, carga y acarreo del material de la demolición de la carpeta asfáltica
O2D167131	Rehabilitación de pavimento asfáltico en las calles Ejido, Durazno y Paseo de la Noria en la Delegación Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	4,524,313.03	0.00	Los trabajos de reencarpetao de 10,000 m2 consisten en: trazo y nivelación, fresado de la capa asfáltica existente, barrido manual de la superficie, aplicación de un riego de liga para lograr la adherencia del material anterior con la carpeta nueva, colocación y compactación de la carpeta asfáltica y sellado de la misma con cemento. La remoción del pavimento se realiza con una fresadora, carga y acarreo del material de la demolición de la carpeta asfáltica

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 20D03 SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN DIGITAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02037001	Adquisición de equipo audiovisual	0%	0.00	3,000,000.00	0.00	No se ha realizado adquisición alguna

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 OD 05 SECRETARIA EJECUTIVA DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A.02O5.7001	Adquisición de Mobiliario	100%	100,000.00	100,000.00	99,934.00	Adquisición de mobiliario para las oficinas
A.02O5.7002	Adquisición de Equipo de Computo	0%	200,000.00	200,577.00	0.00	Adquisición de equipo de computo indispensables para las funciones de oficina
A.02O5.7003	Adquisición de lentes de camaras fotograficas	100%	0.00	45,191.00	45,182.00	Adquisición de lentes de camaras fotograficas para tener una memoria digital de los eventos realizados

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02PDDP - MECANISMO PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A.02PP.7001	Adquisición de Mobiliario de Oficina y equipo administrativo	80	954,408.00	1,187,576.86	-	Se llevo a acabo la invitación restringida No. 01-2017, resultando dos ganadores y se encuentran en proceso de entrega de los bienes
A.02PP.7002	Adquisición de mobiliario y equipo diverso, para equipar 7 departamentos que pertenecen al Refugio del Mecanismo.	80	610,622.00	520,420.70	-	Se llevo a acabo la invitación restringida No. 01-2017, resultando dos ganadores y se encuentran en proceso de entrega de los bienes
A.02PP.7003	Adquisición de equipo informático y audiovisual	80	467,470.00	647,339.30	-	Se adquirieron mediante compra consolidada los equipos de computo e impresoras

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 CO 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A.0301.7001	Adquisición por indemnización de expropiaciones de terrenos y/o viviendas por utilidad pública, en la Delegación Cuauhtémoc.	6.61	38,000,000.00	37,281,949.43	5,641,258.59	<p>Al periodo se pagaron, los siguientes predios: Las acciones y el presupuesto asignado a la estrategia del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, está en correspondencia con las acciones que se realizan en la Secretaría.</p> <p>De acuerdo a lo anterior, para este trimestre se programó originalmente 1 pago de pasivo inmobiliario, no obstante; se modificó la meta a 4 mediante afectación programática presupuestal, obteniendo un 100% de cumplimiento en la meta modificada, por lo que el estándar en esta actividad institucional es satisfactorio. Los predios que se pagaron son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Predio ubicado en calle Santo Tomás No. 47, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc con una superficie de terreno de 515 M². • Vivienda N-202 del inmueble ubicado en la Calle de Tenochtitlán número 40 y Jesús Carranza número 33, Colonia Morelos, Delegación Cuauhtémoc. • Vivienda B-101 del inmueble ubicado en la Calle Tenochtitlán número 40 y Jesús Carranza número 33, Colonia Morelos, Delegación Cuauhtémoc. • Calle Atenco Número 9, Manzana 9, Lote 66, Poblado de los Reyes, Delegación Coyoacán. • Predio denominado "Huejotenco", ubicado en Av. Yucatán s/n esq. con Manzanillo, Pueblo de San Sebastián Tecoloxtitlán, Delegación Iztapalapa. • Calle Tenochtitlán No. 40 y Jesús Carranza No. 33, Vivienda O-102, Col. Morelos, Delegación Cuauhtémoc. • 50% de derechos de propiedad de la Vivienda O-101, Calle Tenochtitlán No. 40 y Jesús Carranza No. 33, Col. Morelos, Delegación Cuauhtémoc. <p>Es importante mencionar, que el cumplimiento y modificación de esta meta depende de la suficiencia presupuestal con que cuente la Secretaría.</p>

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03CD01 AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
003D17001	Rehabilitación y Recuperación de Espacios Públicos en los Polígonos de las Diferentes Delegaciones de la Ciudad de México	98.29	100,000,000.00	29,787,178.65	25,117,536.33	Polígono Benito Juárez: 1.- Rehabilitación del andador perimtril del Parque del Conde, conocido como Parque de la Bola y su Entorno, 2.- Rehabilitación de la calle Eugenia, en los cruces con Nueva York, Georgia, Nebraska y Kansas; y Calle Compartida Kentucky, 3.- Rehabilitación de calle Carolina, en su tramo con Eje 5 Sur San Antonio y calle Porfirio Díaz, 4.- Rehabilitación de la calle Augusto Rodin, entorno a la Plaza Jauregui y la rehabilitación de la calle Perugino y Luis Carracci, en su tramo de Ira. Cerrada Empresa y Ira de Luis Carracci.
		100.00				Polígono Hipódromo-Roma: 1.- Rehabilitación de Parque Cholula

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A03PV 7001	Adquisición e instalación de 4 elevadores para pasajeros en el edificio sede del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México.	69.5	8,000,000.00	8,000,000.00	5,558,082.51	Contar con elevadores adecuados y funcionales que salvaguarden la integridad de las y los usuarios, básicamente integrantes de grupos vulnerables, como son adultos mayores o personas con alguna discapacidad (en sillas de ruedas, débiles visuales,

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 CO 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
OO4017000	"Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos del Distrito Federal"	100.0%	70,000,000.00	0.00	0.00	Se transfirieron los recursos a las delegaciones Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Milpa Alta, Xochimilco y Tlalpan para el mejoramiento de 10 mercados públicos.
A04017001	Adquisición de Mobiliario para la SEDECO	100.0%	0.00	2,088,516.81	2,088,406.00	<p>De la necesidad de sustituir el mobiliario que se encuentra en mal estado por el uso y por el paso del tiempo, que en general se encuentra en tan mal estado que puede provocar accidentes, poniendo en riesgo la integridad física de los trabajadores.</p> <p>Por lo cual con la adquisición de estos bienes se pretende dar atención a una necesidad que se vuelve urgente para el buen desempeño de las funciones de esta secretaría. Se llevó a cabo la adquisición de los siguientes bienes:</p> <p>4 escritorios, 3 credenzas, 96 sillones (ejecutivos, semiejecutivos y de visita), 9 mesas de juntas, 186 sillas (28 tapizadas en curpiel, 6 de visita, 2 de pistón alto, 150 con coderas y rodajas), 18 sofás, 7 mesas de centro y 1 recepción.</p>

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04P0DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A04PS7003	Adquisición de Ventiladores	100%	0.00	20,000.00	19,275.12	Se adquirieron 19 Ventiladores de pared 16-18 pulgadas tres velocidades
A04PS7004	Adquisición de Torres de exhibición	100%	0.00	209,000.00	206,468.01	Se adquirieron 2 Torres de exhibición con 4 entrepaños, luz y ruedas. 31 estantes y 8 gabinetes
A04PS7005	Adquisición de mesas plegables	100%	0.00	23,000.00	19,569.84	Se adquirieron 12 mesas plegables de 1.20 x .60 mts y 6 mesas plegables de 1.80 x .75 mts.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 05 CO 01 SECRETARÍA DE TURISMO

PERÍODO: Enero-Diciembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A05017005	Adquisición de 1 vehículo tipo sedan con 4 puertas.	100%	0.00	245,000.00	0.00	Se adquirió de manera centralizada, un vehículo sedan, en reposición de un siniestro. El pago del mismo, se realizará bajo el esquema de Pasivo Circulante.
A05017031	Adquisición de antivirus eset endpoint security.	100%	0.00	92,800.00	0.00	Se adquirió de manera centralizada, Licencias Antivirus para la protección de los equipos de cómputo. El pago del mismo, se realizará bajo el esquema de Pasivo Circulante.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 05 P0 PT FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A05PT7001	Software	68%	-	317,082.08	216,097.66	Se adquirieron licencias de software para dar continuidad a la operación de la Entidad actualizando las licencias para que de esta manera estar en posibilidad de ocntra con un buen desempeño en las labores del personal.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-DIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A06D37001	ADQUISICIÓN DE BOMBAS Y MOTORES ELÉCTRICOS	21%	115,000,000.00	176,831,768.33	37,049,087.72	ADQUISICIÓN DE BOMBAS Y MOTORES ELÉCTRICOS
O06D37052	RECUPERACIÓN DE PRESAS, RÍOS, LAGUNAS, CANALES, BORDOS Y TRABAJOS DE ARREMANGUE	66%	158,000,000.00	78,213,396.02	51,659,394.20	RECUPERACIÓN DE PRESAS, RÍOS, LAGUNAS, CANALES, BORDOS Y TRABAJOS DE ARREMANGUE
O06D37053	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA Y LA LAGUNA DE REGULACIÓN VICENTE GUERRERO	87%	69,387,174.00	84,224,894.58	73,354,648.37	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA Y LA LAGUNA DE REGULACIÓN VICENTE GUERRERO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CO 01 Secretaría de Obras y Servicios

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007017046	Construcción del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México.	94.11	-	2,178,873,520.41	2,050,429,955.58	Construcción de Obra civil para el tramo ferroviario de doble vía con una estación en Santa Fe y una terminal en el Centro de Transferencia Integral de Observatorio "Túnel - Metro Observatorio sobre la autopista de cuota México Toluca, con una estación frente al centro comercial Santa Fe, en la delegación Cuajimalpa, y en la delegación Álvaro Obregón, sobre la Avenida Vasco de Quiroga y terminación en la estación Observatorio del Sistema de Transporte Colectivo metro de la Ciudad de México.
007017010	Construcción del corredor vial de la Línea 7 del metrobus, el cual correrá sobre avenida paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con Influencia en las Delegaciones Gustavo A Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.	90	506,298,068.00	1,033,066,398.11	902,079,364.83	<p>Se realizaron los trabajos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fresado y Reencarpetado de Eje 2 Norte a Av. Hidalgo. • Fresado y Reencarpetado sobre Cantera de Insurgentes Norte a 5 de Febrero. • Fresado y Reencarpetado sobre Misterios de Juventino Rosas a Cantera • Demolición de carpeta asfáltica para carril confinado de Eje 2 Nte. a Julio Verne. • Demolición de carpeta asfáltica para carril confinado sobre Cantera de Insurgentes Norte a 5 de Febrero. • Demolición de carpeta asfáltica para carril confinado sobre Misterios de Juventino Rosas a Cantera • Colocación de relleno fluido y concreto MR-45 de Eje 2 Nte. a Julio Verne. • Colocación de relleno fluido y concreto MR-45 sobre Cantera de Insurgentes Norte a 5 de Febrero. • Colocación de relleno fluido y concreto MR-45 sobre Misterios de Juventino Rosas a Cantera • Construcción de estaciones. • Construcción de banquetas <p>Así mismo realización de calas, canalizaciones de semáforos y trabajos de obra inducida de instalaciones hidráulicas y sanitarias.</p>

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CO 01 Secretaría de Obras y Servicios

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O07017009	Construcción del Corredor Vial para el Transporte Público Línea 5 Metrobus, segunda etapa, en el Eje 3 Oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos.	0.59	363,028,870.00	998,944,444.05	44,759,273.28	Apoyo Técnico -administrativo para llevar a cabo el seguimiento, control, análisis y coordinación de los procedimientos de adjudicación análisis de propuestas, evaluación y contratación de la obra pública, revisión de precios unitarios extraordinarios precios excedentes de volumen y ajuste de costos en su caso para la construcción del corredor vial para el transporte público línea 5 metrobus segunda etapa en el eje oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de vaqueritos.
O07017001	Mejoramiento urbano y mantenimiento integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de soluciones y adecuaciones viales.	100	872,984,084.00	872,984,084.00	820,638,440.58	Se continúa con el mantenimiento integral del Circuito Interior de la Ciudad de México con actividades como: barrido, recolección de basura, mejoramiento de la superficie de rodamiento, rehabilitación de luminarias; riego y mantenimiento de áreas verdes, atención a puentes peatonales; banquetas y guarniciones; así como con las actividades correspondientes a la implementación de la solución vial a la altura de Circuito Interior e Insurgentes. Abastecimiento y colocación de placa de acero A-36, desmontaje y retiro de poste metálico cónico circular de 12, abastecimiento de luminario tipo urbana serie 125 horizontal, abastecimiento de luminario para deprimido tipo Wall pack, abastecimiento de fotocelda para 250 watts con base y receptor, abastecimiento y montaje de brazo metálico sencillo y doble, plantilla de personal y equipo, abastecimiento de agua tratada, etc.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CO 01 Secretaría de Obras y Servicios

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007017045	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio y la adecuación de la estación Observatorio de la Línea 1 para realizar la correspondencia con la Línea 12.	59.26	-	504,202,579.99	298,782,044.73	Construcción de Obra Civil para la Ampliación de la Línea 12 del Metro al Norponiente de la Ciudad de México, con el fin de ampliar la oferta de servicio del Sistema de Transporte Colectivo Metro en esta zona, mediante la conectividad de la estación Mixcoac con la terminal Observatorio de la Línea 1 del Metro, que incluyen dos estaciones de paso, una terminal y cola de maniobras.
007017013	Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	12.59	450,382,337.00	102,144,248.00	47,705,803.25	Los trabajos realizados son: trazo y nivelación, excavación y acarreo para construcción de cajón de cimentación, perforación y colado de inclusiones, mejoramiento del terreno a base tepetate compactado, colado de plantilla, armado y colado de losas, contratraves y dados de cimentación; armado de columnas.
007017002	Creación, modernización, conservación y mantenimiento de la Línea 3 del Metrobús Tenayuca - Etiopía.	100	321,448,889.00	321,448,889.00	321,448,888.99	Servicios de "Mantenimiento menor" sobre el carril confinado de Metrobús Línea 3, consistentes en reparación de baches, retiro, suministro y colocación de bolardos tipo piramidal violetas de plástico, botones metálicos, boyas de plástico, super-violetas metálicas y galibos dinámicos en el carril confinado, reparación de grietas o fisuras, barrido con medios manuales y equipo, balizamiento horizontal y vertical, reparación de banquetas y guarniciones, y servicios de contingencias en estaciones y terminales, así como en el carril confinado.
007017043	Construcción del Hospital General de Cuajimalpa.	20	-	310,898,576.79	16,552,791.57	Excavación y armado de acero de refuerzo para cimentación, plantilla de concreto para cimentación, colado de muros de concreto, habilitado de acero de refuerzo en cimentación y columnas, colado de columnas.
007017028	Remodelación de la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México.	100	-	115,000,000.00	99,947,487.40	Los trabajos que se realizaron fueron: preliminares, sustitución de pavimento y renovación, obra inducida e instalaciones de red pluvial, colado de concreto MR45 en placa de dos por dos metros, perfilado en frontera de concreto MR 45, y colocación de rejilla tipo irving.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: PLANTA DE ASFALTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A07D17001	Adquisición de maquinaria para la modernización tecnológica de la Planta de Asfalto de la Ciudad de México.	95.1%	0.00	105,000,000.00	99,817,446.48	Se realizó la adquisición de una excavadora y dos cargadores frontales, que se utilizarán en diversas actividades que se realizan para la elaboración de mezcla asfáltica dentro de la Planta de Asfalto de la Ciudad de México, ubicada en Avenida del Imán número 263, Colonia Ajusco, Delegación Coyoacán.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CD 03 PROYECTO METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A07D37001	Adquisición de Extintores y Licencias Informaticas	100	0.00	168,983.93	0.00	Las Acciones Realizadas con Gasto de Inversión se refiere a la renovación de 23 extintores contra incendio a base de polvo químico seco con presión contenida, para sustituir los que se tienen actualmente, toda vez que ya cumplieron con su siglo de utilidad y es necesario contar con este equipo para salvaguarda del personal que se encuentra dentro del edificio sede del Proyecto Metro de la Ciudad de México; así como la adquisición de la Licencia antivirus para disponer de la seguridad que permita el buen funcionamiento de los bienes informáticos de este Órgano Desconcentrado.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07CD04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A07D47001	Adquisición de Modulo de Juegos		-	455.00	-	Adquisición de Modulo de Juegos
A07D47002	Adquisición de equipo de comunicación para diversas áreas de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México		-	55,000.00	-	Adquisición de equipo de comunicación para diversas áreas de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México
A07D47003	Adquisición de una máquina de soldar		-	95,000.00	-	Adquisición de una máquina de soldar
A07D47004	Adquisición de mobiliario para las diversas áreas de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México		-	150,000.00	-	Adquisición de mobiliario para las diversas áreas de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México
A07D47005	Adquisición de vehículos compactos		-	305,000.00	-	Adquisición de vehículos compactos
A07D47006	Adquisición de 2 analizadoras de potencia digitales y una cámara de flama horizontal.		-	993,305.00	-	Adquisición de 2 analizadoras de potencia digitales y una cámara de flama horizontal.
A07D47007	Adquisición de Licencias informáticas.		-	10,250,000.00	8,116,195.20	Adquisición de Licencias informáticas.
A07D47008	Adquisición de Licencias de Software		-	3,250,000.00	2,129,760.00	Adquisición de Licencias de Software
A07D47009	Adquisición de equipos de medición		-	10,000,000.00	-	Adquisición de equipos de medición
A07D47010	Adquisición de Aspersoras		-	280,000.00	-	Adquisición de Aspersoras
A07D47011	Adquisición de maquinaria y equipo agropecuario		-	4,260,000.00	-	Adquisición de maquinaria y equipo agropecuario
A07D47012	Adquisición tres multidetectores y un analizador de gases.		-	987,252.95	-	Adquisición tres multidetectores y un analizador de gases.
A07D47013	Adquisición de grúas y mini cargadores, para la Dirección de Alumbrado Público, adscrita a la Agencia de Gestión Urbana de la CDMX.		-	163,891,693.78	133,232,729.82	Adquisición de grúas y mini cargadores, para la Dirección de Alumbrado Público, adscrita a la Agencia de Gestión Urbana de la CDMX.
A07D47014	Adquisición de Chasis, Plataformas y Remolques para la Dirección de Limpia e Imagen Urbana Adscrita a la AGU de la CDMX.		-	41,017,199.48	31,552,000.00	Adquisición de Chasis, Plataformas y Remolques para la Dirección de Limpia e Imagen Urbana Adscrita a la AGU de la CDMX.
A07D47015	Adquisición de maquinaria y equipo de iluminación para Dirección de Limpia e Imagen Urbana Adscrita a la AGU de la CDMX.		-	21,699,667.74	19,564,789.26	Adquisición de maquinaria y equipo de iluminación para Dirección de Limpia e Imagen Urbana Adscrita a la AGU de la CDMX.
A07D47016	Adquisición de unidades de limpieza urbana y motobombas para la Dirección de Transferencia y Disposición Final de los Residuos Sólidos Urbanos.		-	24,295,040.00	12,857,440.00	Adquisición de unidades de limpieza urbana y motobombas para la Dirección de Transferencia y Disposición Final de los Residuos Sólidos Urbanos.
A07D47017	Adquisición de herramientas, maquinaria, grúa, mobiliario y equipo eléctrico, para la Dirección General de Infraestructura Vial.		-	43,596,399.00	-	Adquisición de herramientas, maquinaria, grúa, mobiliario y equipo eléctrico, para la Dirección General de Infraestructura Vial.
O07D47001	Rehabilitación, modernización y operación de la infraestructura de alumbrado público y gestión del mantenimiento preventivo y correctivo en diversas arterias de la red vial		-	238,400,000.34	236,731,247.36	Rehabilitación, modernización y operación de la infraestructura de alumbrado público y gestión del mantenimiento preventivo y correctivo en diversas arterias de la red vial

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07CD04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007D47002	Modernización, Renovación y Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico y Diversas Vialidades de la Red Vial Primaria		-	404,505,139.09	401,217,746.25	Modernización, Renovación y Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico y Diversas Vialidades de la Red Vial Primaria
007D47003	Programa de Pavimentación mediante fresado, reencarpetado y bacheo en vialidades de las 16 Delegaciones de la Ciudad de México.		-	1,109,373,020.20	927,457,411.11	Programa de Pavimentación mediante fresado, reencarpetado y bacheo en vialidades de las 16 Delegaciones de la Ciudad de México.
007D47004	Mantenimiento de infraestructura urbana, rehabilitación de banquetas y guarniciones, mantenimiento de mobiliario urbano y sustitución de parapetos.		-	122,271,735.00	108,593,692.94	Mantenimiento de infraestructura urbana, rehabilitación de banquetas y guarniciones, mantenimiento de mobiliario urbano y sustitución de parapetos.
007D47005	Renivelación y sustitución de brocales y rejillas en vialidades de la Ciudad de México.		-	26,000,000.00	25,340,408.03	Renivelación y sustitución de brocales y rejillas en vialidades de la Ciudad de México.
007D47006	Rehabilitación de la Imagen Urbana en Plazas de la Ciudad de México.		-	15,551,942.00	10,088,642.51	Rehabilitación de la Imagen Urbana en Plazas de la Ciudad de México.
007D47007	Rehabilitación, mantenimiento y adecuación de infraestructura vial dentro del Programa "Pasos Seguros"			49,000,000.00	19,140,685.52	Rehabilitación, mantenimiento y adecuación de infraestructura vial dentro del Programa "Pasos Seguros"
007D47008	Mejoramiento de Corredor Urbano Canal Río Churubusco.		-	28,000,000.00	27,763,270.75	Mejoramiento de Corredor Urbano Canal Río Churubusco.
007D47009	Modernización de la Planta de Selección Santa Catarina.		-	-	-	Modernización de la Planta de Selección Santa Catarina.
007D47010	Rehabilitación y mantenimiento a fuentes urbanas de la Ciudad de México.		-	25,000,000.00	23,692,690.05	Rehabilitación y mantenimiento a fuentes urbanas de la Ciudad de México.
007D47011	Primera etapa de conformación de infraestructura peatonal "Parque lineal Viaducto"		-	80,000,000.00	79,871,027.95	Primera etapa de conformación de infraestructura peatonal "Parque lineal Viaducto"
007D47012	Mejoramiento Urbano en el Corredor Insurgentes, Glorieta de Insurgentes		-	129,870,000.00	119,674,510.94	Mejoramiento Urbano en el Corredor Insurgentes, Glorieta de Insurgentes
007D47013	Trabajos de mantenimiento de la superficie de rodamiento mediante reencarpetado en vialidades primarias de las 16 delegaciones de la Ciudad de México.		-	242,000,000.00	181,820,009.87	Trabajos de mantenimiento de la superficie de rodamiento mediante reencarpetado en vialidades primarias de las 16 delegaciones de la Ciudad de México.
007D47014	Rehabilitación de la infraestructura vial y peatonal del Eje 1 Norte en el tramo comprendido de Av. Paseo de la Reforma a calle Chiclera, abarcando la colonia Morelos		-	22,003,671.66	19,743,783.30	Rehabilitación de la infraestructura vial y peatonal del Eje 1 Norte en el tramo comprendido de Av. Paseo de la Reforma a calle Chiclera, abarcando la colonia Morelos
007D47018	Rehabilitación de la carpeta asfáltica, banquetas y guarniciones en las calles Mazatlán y Francisco Murguía, Col. Hipódromo Condesa Delegación Cuauhtémoc.		-	15,220,880.00	8,891,758.19	Rehabilitación de la carpeta asfáltica, banquetas y guarniciones en las calles Mazatlán y Francisco Murguía, Col. Hipódromo Condesa Delegación Cuauhtémoc.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07CD04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007D47019	Rehabilitación de la carpeta asfáltica, banquetas y guarniciones en las calles Dr. Bolaños, Ignacio Barajas, Dr. Andrade, Dr. Guadalupe García, la Col. Buenos Aires, Del. Cuauhtémoc		-	15,324,250.00	-	Rehabilitación de la carpeta asfáltica, banquetas y guarniciones en las calles Dr. Bolaños, Ignacio Barajas, Dr. Andrade, Dr. Guadalupe García, la Col. Buenos Aires, Del. Cuauhtémoc
007D47020	Rehabilitación de la carpeta asfáltica, banquetas y guarniciones en las calles Ferrocarril Hidalgo, Acero, Cobre y Aluminio, en la Colonia Felipe Pescador de la Delg. Cuauhtémoc.		-	15,758,210.00	-	Rehabilitación de la carpeta asfáltica, banquetas y guarniciones en las calles Ferrocarril Hidalgo, Acero, Cobre y Aluminio, en la Colonia Felipe Pescador de la Delg. Cuauhtémoc.
007D47021	Rehabilitación de la carpeta asfáltica, banquetas y guarniciones en las calles Benjamín Hill y Tamaulipas, Colonia Hipódromo Condesa Delegación Cuauhtémoc.		-	21,390,300.00	-	Rehabilitación de la carpeta asfáltica, banquetas y guarniciones en las calles Benjamín Hill y Tamaulipas, Colonia Hipódromo Condesa Delegación Cuauhtémoc.
007D47022	Rehabilitación de la carpeta asfáltica, banquetas y guarniciones en las calles Sándalos y Tilos en la Colonia Santa María Insurgentes Delegación Cuauhtémoc.		-	21,923,600.00	10,323,546.69	Rehabilitación de la carpeta asfáltica, banquetas y guarniciones en las calles Sándalos y Tilos en la Colonia Santa María Insurgentes Delegación Cuauhtémoc.
007D47023	Trabajos de mejoramiento en materia de accesibilidad en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec.		-	5,000,000.00	4,732,482.83	Trabajos de mejoramiento en materia de accesibilidad en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec.
007D47025	Primera etapa de conformación de infraestructura peatonal "Parque Lineal Telecomunicaciones"			2,000,000.00	-	Primera etapa de conformación de infraestructura peatonal "Parque Lineal Telecomunicaciones"
007D47027	Rehabilitación de bardas perimetrales y reparación de daños menores en Escuelas de Nivel Básico de la Ciudad de México.			75,000,000.00	-	Rehabilitación de bardas perimetrales y reparación de daños menores en Escuelas de Nivel Básico de la Ciudad de México.
007D47030	Demolición de bardas, en las Delegaciones Xochimilco y Tláhuac de las casas dañadas del sismo de 7.1 grados el pasado 19 de septiembre de 2017.			32,000,000.00	-	Demolición de bardas, en las Delegaciones Xochimilco y Tláhuac de las casas dañadas del sismo de 7.1 grados el pasado 19 de septiembre de 2017.
007D47031	Incidencias por sismo			145,000,000.00	110,783,429.64	Incidencias por sismo
007D47032	Pavimentación de vialidades			100,000,000.00	93,921,660.33	Pavimentación de vialidades
007D47033	Segunda etapa de conformación de infraestructura peatonal "Parque Lineal Viaducto"			20,000,000.00	-	Segunda etapa de conformación de infraestructura peatonal "Parque Lineal Viaducto"

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07PDIS INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO- DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A07PS7001	Aquisición de mobiliario, equipo informático y especializado	0	2,823,000.00	2,823,000.00	-	Con respecto a este apartado, la adquisición de diversos bienes muebles, activos intangibles y vehículos se encuentran clasificados con recursos propios y debido a la baja recaudación que ha tenido este Instituto se cancela la adquisición de muebles, equipo especial y vehículos y de bienes intangibles unicamente se adquirira licencias de Antivirus la cual se verá reflejada en el
A07PS7002	Adquisición de Licencias de Software	100	100,000	100,000.00	-	Esta pendiente de pago dos facturas de Licencias de Softwrae que suman un importe de \$87,712.24. Se apertura proyecto unicamente para la adquisición de licencias de antivirus.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07PFCH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A07PH7001	Adaptación de infraestructura pública incluyente en el edificio de General Prim No. 10, Sede del Instituto Nelson Mandela.	100	0.00	305,561.88	305,561.88	Adquisición de un elevador, para la adaptación de infraestructura pública incluyente en el edificio de General Prim No. 10, Sede del Instituto Nelson Mandela.
O07PH7001	Restauración del Edificio Rule.	100	0.00	4,767,595.54	4,767,595.54	Lleva a cabo la Restauración del Edificio Rule, mediante la rehabilitación integral de la fachada posterior (cristales, cancelerías, albañilerías y carpinterías); en primer nivel se realizará la colocación de pisos y la introducción de instalaciones eléctrica y de iluminación. En el patio de acceso oriente se colocarán instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de iluminación; mobiliario urbano e instalaciones de servicios para el visitante; en el cubo de elevadores se integran materiales de recubrimiento.
O07PH7002	Adecuación y rehabilitación de espacios públicos emblemáticos de la Ciudad de México. Rehabilitación de bardas y muros en espacios públicos recuperados.	100	0.00	6,008,175.00	6,008,175.00	Se llevara a cabo la adecuación y rehabilitación de bardas y muros en cuatro espacios públicos, con una superficie de 15,000 metros cuadrados, que muestran un gran deterioro afectando además de la imagen urbana del Centro Histórico, la seguridad de los peatones que transitan por estos espacios. Los trabajos consisten en: 1. Restitución de muros y bardas en mal estado o riesgo de colapso de cuatro espacios públicos. 2. Restitución de aplanados. 3. Aplicación de pintura vinílica en muros. 4. Aplicación de pintura esmalte en cortinas y herrerías. 5. Construcción de bardas en espacios con oquedades. 6. Arreglo de fuentes y mobiliario urbano fijo.
O07PH7003	Restauración del edificio gubernamental inmueble localizado en Justo Sierra No. 53-55 Centro Histórico de la Ciudad de México.	100	0.00	7,000,000.00	6,718,889.75	Se realizará la rehabilitación del inmueble gubernamental ubicado en Justo Sierra 53 y 55; que consiste en la restructuración del edificio posterior mediante la reposición de cubiertas y rectificación de la cimentación. Posteriormente los trabajos de restauración consistentes en reposición de acabados, aplanados, carpinterías herrerías, instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas e impermeabilización.
O07PH7004	Rehabilitación de la Calle Ayuntamiento.	100	0.00	20,897,554.90	20,897,554.90	Se rehabilitarán 5,225 M2 de banquetas, utilizando concreto hidráulico estampado, se sustituirán tomas de agua potable colapsadas, tramos de drenaje, y luminarias de alumbrado público en mal estado. Se colocarán bolardos fijos sobre la banqueta, así como bancas y jardineras
O07PH7005	Rehabilitación del Mercado 2 de Abril.	100	0.00	16,030,944.96	8,366,104.70	Se rehabilitará el mercado 2 de abril en su estructura metálica existente, los interiores y cubiertas de la nave principal, la zona de azoteas, la fachada de la nave central, las instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de gas, y se rehabilitarán las banquetas y andadores perimetrales así como los pavimentos al interior de la nave central.
O07PH7006	Reestructuración de la Conexión Urbana San Antonio Abad Pino Suárez	100	0.00	5,934,000.00	5,934,000.00	Se llevará a cabo en 4 espacios, la construcción de 440 M2 de un skatepark, la construcción de 1,150 M2 de parque, la renovación de 6,683 M2 de pavimento base de concreto, la rehabilitación de 9,028 M2 de banquetas de concreto hidráulico estampado, la sustitución y colocación de 83 luminarias del alumbrado público y la colocación de 542 piezas de bolardos sección tubular base de acero.
O07PH7007	Centro de Legalidad y Justicia.	100	0.00	750,000.00	295,110.10	Llevar a cabo en el inmueble del Centro de Legalidad y Justicia, ubicado en República de Brasil número 74, Colonia Centro, la instalación de un elevador, apertura de vanos en muros y losas para el paso de instalaciones y estructura portante del mismo. Naturación de azotea a través de la instalación de plataformas para desplante de cubierta vegetal, incluyendo adaptaciones en pendientes, conexiones a bajadas pluviales del inmueble e instalación eléctrica y de iluminación.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07PFCH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007PH7008	Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación de Calles Torales en el Centro Histórico de la Ciudad de México.	100	0.00	1,248,750.00	1,248,750.00	Elaborar el proyecto ejecutivo, que consiste en: levantamiento topográfico; integración de planos, memorias, catálogos de precios unitarios y especificaciones, en donde se detallen los trazos, demoliciones y terracerías a ejecutar, altimetrías, secciones longitudinales y transversales, despiece de pavimentos, ubicación y especificaciones de elementos de señalización, vegetación, mobiliario urbano y cruces seguros. Se incluyen planos, memorias de cálculo y especificaciones de ingenierías hidráulicas, sanitarias, alumbrado público, infraestructura ciclista y balizamiento.
007PH7009	Rehabilitación de Calles Torales en el Centro Histórico de la Ciudad de México.		0.00	42,457,500.00	14,619,895.57	Se llevará a cabo la rehabilitación de 12,581.58 M2 de banquetas, trabajos de renovación de pavimentos, atención de infraestructuras puntuales (fugas, colapsos parciales, registros) y complementación de la vegetación, nueva señalización y balizamiento, reforzamiento del alumbrado público, amueblamiento urbano y colocación de infraestructura ciclista, en las calles de República de Brasil y República de Cuba.
007PH7010	Sede de la Asunción en lenguas indígenas Mina No. 150.	100	0.00	735,000.00	735,000.00	Llevar a cabo la rehabilitación del inmueble ubicado en la calle de Mina No. 150, que consiste en cambiar pisos en Planta Baja y segundo nivel, se reponen muros, aplanados y pintura; se colocarán instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas. En pasillos generales se rehabilitarán muros colocando repellados y acabados finales. En la fachada se reintegran elementos estructurales como castillos y cadenas para sujetarla nuevamente a la estructura del edificio; se reintegran mosaicos, cancelas y cristales faltantes o dañados. Se restauran las herrerías, huellas y mosaicos de las escaleras y se restaura la fuente histórica.
007PH7011	Manzanares No. 25	10	0.00	2,998,404.46	899,521.34	En el inmueble de Manzanares No. 25 se llevará a cabo el retiro y demolición de losas de concreto armado que afectan la estabilidad del edificio y que se encuentran totalmente fracturadas; apuntalamientos para soportar las áreas de trabajo y aquellas que se encuentran comprometidas estructuralmente. Se retiran las vigas de madera podridas y se reintegran totalmente las cubiertas en varias habitaciones, mediante el sistema de vigería de madera, terrado y enladrillado, y se coloca impermeabilizante por encima de estas áreas. Se consolidan y reintegran materiales en muros de las habitaciones rehabilitadas en esta etapa, utilizando materiales tradicionales acordes con los métodos de construcción originales del edificio utilizando tepetate, tabique y piedra; se consolidan pretilas y se inyectan grietas en muros para evitar fallas estructurales.
007PH7012	Centro Cultural y Artesanal Indígena de la Ciudad de México	0	0.00	7,892,000.00	0.00	Se realizarán trabajos en el inmueble ubicado en República de Honduras No. 1 para albergar el Centro Cultural y Artesanal Indígena de la Ciudad de México, para ajustar el proyecto ejecutivo de acuerdo con encuestas y asambleas que ha realizado la Secretaría de Gobierno con los artesanos; los trabajos de rehabilitación incluyen el tratamiento de la estructura, desmontaje de instalaciones y elementos arquitectónicos obsoletos, impermeabilización, reubicación del núcleo de escaleras, mejoramiento de circulaciones para dar accesibilidad universal, reforzamiento de muros, sustitución de cancelerías y carpinterías; renovación de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de gas; renovación de acabados y pisos; adecuación de áreas de exhibición y venta, incluyendo el amueblamiento adherido al inmueble.
007PH7013	Habilitación de cinco inmuebles públicos para el ordenamiento del comercio popular en el Centro Histórico de la Ciudad de México.	30	0.00	20,000,000.00	5,880,000.00	Habilitar cinco inmuebles públicos para el ordenamiento del comercio popular, los trabajos incluyen conformación o reforzamiento de cimentaciones, construcción y adecuación de estructuras de acero, construcción de muros interiores, habilitación de áreas comerciales, conformación de núcleos sanitarios, incorporación de circulaciones horizontales y verticales; instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y de gas, así como rehabilitación o habilitación de fachadas, cubiertas y acabados. Asimismo, se consideran los servicios relacionados con la obra pública consistentes en la supervisión técnico - administrativa, lo que permitirá dar un seguimiento oportuno de los trabajos, verificar la calidad de los materiales y de los procesos constructivos, así como vigilar el cumplimiento de alcances y el programa de trabajo establecido.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07PFCH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
S/N	Servicios relacionados con la obra pública relativos a la elaboración del Proyecto ejecutivo para la Rehabilitación del inmueble ubicado en la calle de Mesones número 27	100	0.00	67,191.91	67,191.91	Se pago una adefa del ejercicio 2016 para los servicios relacionados con la obra pública relativos a la elaboración del Proyecto ejecutivo para la Rehabilitación del inmueble ubicado en la calle de Mesones número 27 para el ordenamiento del comercio popular en el Centro Histórico.
O07PH7014	Atención a filtraciones al Puente de Liga	30	0.00	500,000.00	150,000.00	Atender las filtraciones en el Puente de liga ubicado en República de Argentina y República de Guatemala, Colonia Centro; llevando acabo el Reacomodo y renivelación de losetas de piso de recinto laminado; colocación de membrana de poliuretano impermeable, aplicación de sellos en juntas, recolocación de elemento de neopreno en juntas constructivas, colocación de canaleta y bajada de PVC para conducción del agua pluvial hacia zona de infiltración por debajo del lecho bajo del puente.
O07PH7015		30	0.00	500,000.00	150,000.00	Complemento en 4 espacios, para la Reestructuración de la Conexión Urbana San Antonio Abad-Pino Suárez, llevando a cabo el suministro y colocación de mobiliario urbano, señalización horizontal y vertical, complementos al alumbrado público, así como elementos de ornato como árboles y vegetación baja, a fin de lograr el mejor funcionamiento de este espacio.
			0.00	138,092,678.65	77,043,350.69	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 CO 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A08017003	ADQUISICIÓN DE REMOLQUES QUE FUNGIRÁN COMO COMEDORES PÚBLICOS MÓVILES	100%	0.00	8,400,000.00	8,399,999.88	Adquisición de 12 remolques que fungirán como unidades móviles para cocina-comedor, que incluyan el equipamiento necesario para que cada uno de ellos opere correctamente, con la finalidad de brindar atención a la población en condiciones de vulnerabilidad social, a través de servicios itinerantes de alimento.
A08017006	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TERRESTRE DESTINADO A LA ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES EN ESPECIE	100%	0.00	2,737,600.00	2,737,600.00	Adquisición de unidades vehiculares para que la Secretaría de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, pueda desplazarse por toda la CDMX para entregar las ayudas en especie de la Acción Social de "INTERVENCIÓN SOCIAL INMEDIATA" que se otorgarán a las personas que presenten una o más carencias sociales, las cuales serán otorgadas a consecuencia de desastres naturales generados por fenómenos meteorológicos o hidrológicos, tales como inundaciones, heladas, tormentas eléctricas, precipitaciones pluviales, sismos, entre otras. La adquisición de bienes se realiza mediante el concepto de Vehículos y equipo terrestre destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos .
A08017006	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TERRESTRE DESTINADO A LA ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES EN ESPECIE	100%	0.00	1,637,385.00	1,637,384.60	Adquisición de unidades vehiculares para que la Secretaría de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, pueda desplazarse por toda la CDMX para entregar las ayudas en especie de la Acción Social de "INTERVENCIÓN SOCIAL INMEDIATA" que se otorgarán a las personas que presenten una o más carencias sociales, las cuales serán otorgadas a consecuencia de desastres naturales generados por fenómenos meteorológicos o hidrológicos, tales como inundaciones, heladas, tormentas eléctricas, precipitaciones pluviales, sismos, entre otras. La adquisición de bienes se realiza mediante el concepto de Otros equipos de transporte .

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 CO 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A08017002	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO RECREATIVO PARA EL PROYECTO "NIÑOS FUERA DE PELIGRO"	0%	0.00	73,659.21	73,659.21	Adquisición de los bienes necesarios para la atención integral que se ofrece en el centro de asistencia e integración social a niños y niñas que pertenezcan al grupo de población en situación de calle, en un espacio seguro mientras sus padres laboran en cruceros en el proyecto "NIÑOS FUERA DE PELIGRO". La adquisición de bienes se realiza mediante el concepto de Muebles de oficina y estantería.
A08017002	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO RECREATIVO PARA EL PROYECTO "NIÑOS FUERA DE PELIGRO"	0%	0.00	5,800.00	5,800.00	Adquisición de los bienes necesarios para la atención integral que se ofrece en el centro de asistencia e integración social a niños y niñas que pertenezcan al grupo de población en situación de calle, en un espacio seguro mientras sus padres laboran en cruceros en el proyecto "NIÑOS FUERA DE PELIGRO". La adquisición de bienes se realiza mediante el concepto de Otros mobiliarios y equipos de administración.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 CO 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A08017002	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO RECREATIVO PARA EL PROYECTO "NIÑOS FUERA DE PELIGRO"	0%	0.00	2,366.40	2,366.40	Adquisición de los bienes necesarios para la atención integral que se ofrece en el centro de asistencia e integración social a niños y niñas que pertenezcan al grupo de población en situación de calle, en un espacio seguro mientras sus padres laboran en cruceros en el proyecto "NIÑOS FUERA DE PELIGRO". La adquisición de bienes se realiza mediante el concepto de Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo .
A08017001	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS CAMIONETAS QUE SERÁN ACONDICIONADAS COMO AMBULANCIAS PARA EL INSTITUTO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL (IASIS)	100%	0.00	1,000,000.00	997,600.00	Derivado de la donación de dos camionetas, que realizara a finales del ejercicio inmediato anterior la Fundación Luz Saviñón, se llevó a cabo la adquisición de mobiliario para acondicionarlas como ambulancias para el traslado de personas en situación vulnerable a las diferentes Unidades Hospitalarias de la Ciudad de México.
A08017014	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, COMPUTADORAS, EQUIPO INFORMÁTICO, DE SEGURIDAD, ADMINISTRATIVO, AUDIOVISUAL E INDUSTRIAL PARA EL CENTRO DE COINVERSIÓN SOCIAL Y CULTURAL	100%	0.00	3,251,228.61	1,251,640.00	La Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social requiere realizar el equipamiento del Centro de Coinversión Social y Cultural de la Ciudad de México en el que se desarrollarán actividades psicológicas, educativas, lúdicas, artísticas y de oficios, con la finalidad de lograr la inclusión social, así como para hacerlo accesible a las personas con discapacidad.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 PD CE CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A08PE7001	Adquisición de software de sistema modular contable	0.00%	-	1,396,640.00	-	<p>El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México (Evalúa CDMX), en el marco del cumplimiento de lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de Diciembre del 2008 y en concordancia con la normatividad del CONAC, durante el ejercicio 2017 programó la adquisición del Sistema de Registro Contable y Presupuestal, el cual fue aprobada su adquisición ante la Junta de Gobierno del Consejo, mediante el acuerdo Número: EVALÚA-CDMX/SO-1/08/2017.</p> <p>El Evalúa CDMX, durante el ejercicio 2017 llevo al cabo las acciones requeridas para la apertura del Capitulo 5000 para la adquisición del Software, asimismo realizo los trámites ante las instancias correspondientes para la formalización de la Adquisición del Sistema, sin embargo al cierre del ejercicio 2017 al no contar con la emisión del Dictamen técnico favorable del Proyecto ante la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, se reprogramo su adquisición para el ejercicio 2018.</p>

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 PD IJ INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A08PJ7001	Adquisición de equipo de cómputo, mobiliario de oficina y estantería.		-	349,332.80	343,954.50	Adquisición de mobiliario de oficina, estantería y equipo de computo para el Hospital de las Emocions Milpa Alta.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 PD IM INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A08PM7001	Adquisición de equipo de Cómputo, equipo Audiovisual y Teléfonos	0%	0.00	319,751.60	319,049.88	Fortalecer a los centros de Atención del Inmujeres CDMX a través de la adquisición de equipamiento e insumos que fortalezcan la operación, con el objetivo de proporcionar y dar seguimiento necesario a mujeres víctimas de violencia en otras instancias gubernamentales de los servicios especializados, interdisciplinarios e interinstitucionales
A08PM7002	Adquisición de mobiliario, equipo multifuncional y pantalla para videoprojector	100%	0.00	102,608.70	102,608.50	El Inmujeres-DF; adquirió mobiliario, equipo multifuncional y pantalla para video proyector, para diseñar un aula para la enseñanza y el aprendizaje en línea con perspectiva de género, para contribuir a los objetivos de la institucionalización de la política nacional de igualdad y en los Derechos Humanos de las mujeres y las niñas
A08PM7003	Adquisición de Equipo de Comunicación	0%	0.00	600,000.00	0.00	Adquirir un vehículo para equipar la Unidad Central del Inmujeres, a fin de cumplir con las acciones territoriales que el Inmujeres realiza en el marco del Programa de Atención Integral de Cáncer de Mama a través de jornadas de mastografías que se realizan en la diversas colonias, pueblos y Unidades Habitacionales de la Ciudad.
A08PM7004	Adquisición de Equipo Informatico	50%	0.00	143,376.00	82,650.00	Fortalecer a los centros de Atención del Inmujeres CDMX a través de la adquisición de equipo informatico e insumos que fortalezcan la operación, con el objetivo de proporcionar y dar seguimiento necesario a mujeres víctimas de violencia en otras instancias gubernamentales de los servicios especializados, interdisciplinarios e interinstitucionales.
A08PM7005	Adquisición de Equipo de Computo	100%	0.00	324,297.30	324,297.19	El INMUJERES-DF fortaleciera la política pública para la igualdad sustantiva en el gobierno de la Ciudad de México, para contribuir a los objetivos de la institucionalización de la política nacional de igualdad, desarrollando instrumentos de política y capacidades en servidoras/es públicas/os, en los Derechos Humanos de las mujeres y las niñas
A08PM7006	Adquisición de Circuito Cerrado de T.V	100%	0.00	90,000.00	89,900.00	Adquisición de cámaras para circuito cerrado para el Inmujeres; con el fin de facilitar la vigilancia de zonas en las cuales no hay una visibilidad directa para los vigilantes, dado que hay momentos del día que por su labor les es imposible moverse de su puesto.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 09 CO 01 SECRETARÍA DE FINANZAS

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A09017001	Adquisición de switch de 48 Puertos.	0.0%	0.00	1,682,000.00	1,682,000.00	Contar con la infraestructura tecnológica que permita la comunicación interna y externa en el inmueble que ocupa la Subtesorería de Fiscalización y la que ocupará la Procuraduría Fiscal, ambas Unidades Administrativas que pertenecen a esta Dependencia para el óptima desempeño de sus funciones.
A09017009	Adquisición de sillas y mesas plegables.	0.0%	0.00	290,468.64	0.00	Al cierre del periodo Enero - Diciembre no se han realizado acciones del proyecto de inversión.
A09017010	Adquisición de 10 Acces Point y 5 Switch.	0.0%	0.00	298,352.00	0.00	Al cierre del periodo Enero - Diciembre no se han realizado acciones del proyecto de inversión.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIDERE

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A09PC7001	Adquisición de Equipo de computo, regulador y software	53.95	-	1,133,000.00	611,275.64	Compra de Equipo de Computó, Software y un generador de energía eléctrica como apoyo a las actividades de recuperación y sustitución del equipo obsoleto.
A09PC7002	Adquisición sillas	84.02	-	20,000.00	16,803.74	Compra de sillas para el personal de fideicomiso

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 CO 01 SECRETARÍA DE MOVILIDAD

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A10017001	Adquisición de BICIBUS	0	2,300,000.00	2,300,000.00	-	Después de los acontecimientos del pasado 19 de septiembre de 2017, se realizaron los proceso de licitación para adjudicar los bienes, estando a la espera de la entrega de los bienes
A10017002	Adquisición de bienes informáticos y software, para el Programa de Modernización de la Infraestructura Informática para el Sistema de Emisión de Licencias de Conducir	0	17,700,000.00	17,700,000.00	-	Después de los acontecimientos del pasado 19 de septiembre de 2017, se realizaron los proceso de licitación para adjudicar los bienes, estando a la espera de la entrega de los bienes
A10017003	Adquisición de equipo de cómputo e informático	0	-	554,074.89	-	Se esta en proceso de solicitar a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México, la liberación de bienes informáticos, a fin de que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, realice el proceso de adjudicación de los bienes.
O10017001	Gestión Integral de Espacios Públicos	0	-	70,212,821.35	-	Por tratarse de una actividad de reciente creación y que los recursos se tranfirieron posterior a la fecha establecida para generar compromisos, el Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas, no contó con el tiempo suficiente para la aprobación de los proyectos de infraestructura de movilidad y urbana, así como obras, programas y proyectos de movilidad en las colonias que comprenda la Zona de polígonos de Parquímetros en la Ciudad de México.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 CD 01 ÓRGANO REGULADOR DE TRANSPORTE

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A10D17001	Adquisición de equipo de comunicación y telecomunicación	100%	0.00	105,427.76	105,427.76	Se llevo a cabo la adquisición de un Conmutador híbrido, con capacidad de conexión de 32 puertos extensiones para Teléfono Analógico, Tarjeta para 8 Extensiones ejecutivas y/o semi-ejecutivas, Tarjeta de 8 Troncales Analógicas para Línea PSTN, Cifrado de Medios SRTP, TLS, HTTPS, SSH; Puertos Periféricos USB, SD. y Pantalla LCD gráfica de 128 x 32 con botón DOWN.
A10D17003	Adquisición de equipo de cómputo y software	100%	0.00	1,472,586.30	0.00	Se realizó compra consolidada de 43 computadoras de escritorio, 1 laptop, 2 impresoras a color, 1 Plotter, así como 40 licencias antivirus y Office
A10D17005	Adquisición de vehículos	100%	0.00	1,153,921.69	0.00	Se llevo a cabo la adquisición consolidada de 3 automóvil sedán 4 puertas y 2 camionetas doble cabina con capacidad de carga neta de 1000kg

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A10PB7001	Adquisición de equipo informático y no break.	100.0	-	200,000.00	25,535.20	Adquisición de 9 no breaks. El equipo de informático se encuentra en proceso de revisión y autorización.
A10PB7002	Adquisición de vehículos tipo sedán y camioneta de carga.	100.0	-	1,600,000.00	613,630.00	Adquisición de tres vehículos tipo sedán como parte de una compra consolidada con la Oficialía Mayor de la Ciudad de México.
A10PB7003	Adquisición de licencias de antivirus.	100.0	-	100,000.00	-	Adquisición de licencias de antivirus. El pago se encuentra en proceso de revisión y autorización.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O10PM7001	Proyecto para la Prestación de Servicios de Trenes para la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.	82.9%	1,978,050,655.00	2,045,171,853.20	1,696,221,725.04	Prestación de Servicio de Trenes, para la Línea 12, dando seguimiento al desarrollo del diseño, fabricación y mantenimiento de trenes férreos, a fin de contar con un lote de material rodante que permita atender la demanda esperada en las 20 estaciones que conforman la Línea 12.
A10PM7002	Adquisición de 15 trenes de 9 carros de rodadura neumática para la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México.	0.0%	862,500,000.00	862,500,000.00	0.00	Adquisición de trenes con características específicas de diseño y fabricación de rodadura neumática con formación de 9 carros. Estos trenes contarán con equipos de última tecnología, lo cual implica ahorros de energía en la operación y mantenimiento.
A10PM7001	Adquisición de refacciones para el mantenimiento Mayor por Sistema a un lote de 45 trenes NM-02.	29.5%	288,000,000.00	288,000,000.00	84,984,700.23	Adquisición de refacciones diversas para mantenimiento y buen funcionamiento del sistema de tracción de frenado, pilotaje automático, generación de aire, sistema de captación de aire y suspensión primaria, que serán utilizadas en los 45 trenes modelo NM-02 que se encuentran fuera de operación.
O10PM7003	Realizar obras de renovación de estaciones en la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	82.4%	200,000,000.00	184,628,086.20	152,196,211.96	Sustitución de canalizaciones y cableado deteriorados, instalación de luminarias ahorradoras de energía, renovación de torniquetes de entrada y salida, rehabilitación o sustitución de cámaras, renovación de taquillas, rehabilitación de instalaciones hidrosanitarias y renovación de muros, pisos y plafones.
A10PM7011	Adquisición de equipos de generación eléctrica, ferroviario y comunicación para la operación y mantenimiento a las instalaciones fijas de la Red del STC.	0.0%	221,694,570.00	175,694,570.00	0.00	Se realizará la adquisición de dresinas de mantenimiento, equipos de comunicación central de intercomunicación P/8 abonados MCA. TOA y equipos relativos a interruptores unipolar, interruptores de aislamiento, interruptores de tramo protección, tableros de mediana tensión, interruptores de corriente directa y unidades compactas de 3 funciones.
A10PM7012	Adquisición de refacciones ferroviarias para el mantenimiento de material rodante de la Red del STC.	5.2%	125,600,000.00	161,600,000.00	8,456,400.00	Se realizará la adquisición de refacciones (resortes, soportes, flexiblock, escobillas, discos de freno, ruedas acabadas, asientos de conductor, pantógrafos, bastidores, rodamientos y cilindros de freno).

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
010PM7004	Ejecución de obras de conservación, mantenimiento y sustitución en la infraestructura de la Red del STC.	89.3%	50,000,000.00	36,174,857.18	32,297,409.51	Ejecución de obras consistentes en la mantenimiento de canal cubeta, cárcamos y drenajes de las Líneas de la Red, conservación y mantenimiento de estaciones y edificios, renovación de baños y sustitución de calderas en Líneas 1, 2, A y B.
010PM7005	Obras de mantenimiento, renovación, sustitución, tratado, sellado; y rehabilitación de la infraestructura de la Red del STC.	18.4%	160,000,000.00	124,000,000.00	22,799,642.60	Ampliación de Talleres La Paz, de la Línea A. Mantenimiento a fosas. Sustitución y reparación de rejillas en estructuras de ventilación. Sustitución de canalones, techumbres y bajadas de agua pluvial. Colocación de techumbre en túnel en la interestación Mixiuhca-Velódromo Línea 9. Corrección del trazo y perfil de la vía incluyendo corrección de medidas geométricas, sustitución de balasto, durmientes, aisladores, aparatos de dilatación y canaletas. Tratado y sellado e inyección de filtraciones en diversas estaciones de la Red del STC. Rehabilitación de bases o macizos de concreto armado plintos.
010PM7006	Renovación de la estación Pino Suárez de las Líneas 1 y 2 del Sistema de Transporte Colectivo	56.6%	100,000,000.00	100,000,000.00	56,575,895.50	Renovación de la estación Pino Suárez consiste en: rehabilitación de cárcamos, instalaciones eléctricas, del sistema de sonorización y voiceo, de las permanencias de peaje y de vigilancia y reconstrucción de taquillas; así como sustitución de torniquetes, luminarias, cableado, pisos y plafones.
010PM7007	Proyecto integral (quinta etapa) para resolver la accesibilidad a personas con discapacidad a base de elevadores en estaciones de la Red del STC	99.3%	0.00	27,230,635.83	27,034,560.55	Instalar elevadores y rampas de acceso en 8 estaciones con mayor flujo de usuarios y usuarias; como se menciona a continuación: Xola, Universidad, Copilco, Zapata, Etiopía, Lindavista, Deportivo 18 de Marzo y Coyuya, para facilitar acceso y desplazamiento dentro de las instalaciones a personas con discapacidad o que requieren hacer uso de ellas.
010PM7008	Obras de drenaje para mitigar los riesgos de inundación al Sistema de Transporte Colectivo.	98.1%	0.00	26,027,687.35	25,543,146.94	Restituir las condiciones de funcionamiento del drenaje de la Línea "A" consistentes en la instalación de tubería de polietileno de alta densidad, incluyendo cortes, demoliciones, excavaciones, relleno y restitución de la carpeta asfáltica, en la zona de vías del tramo ubicado sobre la avenida Puebla entre las estaciones Santa Martha y Los Reyes de la Línea "A".

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
010PM7009	Obras de mantenimiento y rehabilitación de vías de las Líneas 9 y "A".	33.4%	0.00	93,460,500.00	31,198,868.81	Ejecución de obras consistentes en el mantenimiento y rehabilitación de vías de las Líneas 9 y "A", que incluye: sustitución de balasto degradado, contaminado y/o cementado, sustitución de aisladores y pernos tirafondo, la corrección del trazo y perfil de vía y sustitución de balasto de riel.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10PDRT SISTEMA DE MOVILIDAD 1

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A10PT7001	Adquisición de 165 autobuses nuevos	100.0	0.00	298,763,707.20	298,763,707.20	Al cierre del período se ha concluido el proyecto por la adquisición 165 autobuses nuevos, y se han ejercido \$298,763,707.20 autorizados para el presente ejercicio, ya que fue un proyecto multianual 2016-2017.
A10PT7002	Adquisición de Simulador para Capacitación	0.0	0.00	7,000,000.00	0.00	Al cierre del cuarto trimestre de 2017 se encuentra en proceso la adquisición del simulador para capacitación.
A10PT7003	Adquisición de herramientas especiales	0.0	0.00	8,434,707.74	3,335,651.87	Al concluir el cuarto trimestre se ha realizado la adquisición, quedando pendiente un pago en cuanto se presente la facturación correspondiente.
A10PT7004	Adquisición de un Sistema de Nómina	0.0	0.00	2,900,000.00	0.00	Al concluir el cuarto trimestre se ha realizado la contratación, sin embargo está en proceso la facturación para su pago.
A10PT7005	Adquisición de una pipa para el traslado de agua	0.0	0.00	2,366,400.00	0.00	Al concluir el cuarto trimestre se ha recibido la pipa, quedando pendiente el pago en cuanto se recepcion la facturación correspondiente.
	TOTAL URG		0.00	319,464,814.94	302,099,359.07	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A10PE7001	Adquisición de vehículos de apoyo para auxilio vial Tipo Pick Up y Tipo Sedan	0.0	0.00	3,061,938.32	2,624,518.56	Se adquirieron vehículos para trasladar a los trabajadores con sus equipos, materiales y herramientas y supervisión de los Trolebuses y Taxis Eléctricos.
A10PE7007	Adquisición de equipo médico	0.0	0.00	699,406.83	699,406.83	Se adquirieron equipos médicos para mejorar la capacidad de prevenir, pronosticar, diagnosticar, rehabilitar y atender urgencias básicas del personal que labora en el Organismo.
	TOTAL URG		0.00	3,761,345.15	3,323,925.39	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 CO 01 Secretaría de Seguridad Pública

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A11017000	Adquisición de Equipamiento para Policías.		138,359,087.00	0.00	0.00	
A11017001	Adquisición de Alarmas Vecinales.	74.6	472,486,104.00	472,486,104.00	352,407,850.46	Adquisición de alarmas vecinales con servicio integral con enlace telefónico directo en audio y video con las centrales de monitoreo para respuestas rápidas y efectivas para la atención de emergencias.
A11017002	Adquisición de Software para la RED de Radiocomunicación TETRA.	0.0	139,950,000.00	139,950,000.00	0.00	Procesos de facturación y compromiso de recursos.
A11017003	Adquisición de Tecnología para Semáforos Inteligentes.	100.0	70,000,000.00	70,000,000.00	69,999,966.20	Sustitución de hardware e incorporación de licencias del software de control adaptativo de gestión de tránsito. Actualización de tecnología de iluminación LED y carcasas. Recopilación de Información de Hechos de Tránsito en la Ciudad de México, captura y verificación de información recopilada, análisis estadístico de los Hechos de Tránsito para conocer frecuencia, tipo, lugar, involucrados, eficiente servicio de comunicación vial.
A11017004	Adquisición de Licencia de Software.	0.0	3,500,303.00	5,030,000.00	0.00	
A11017005	Adquisición de un sistema de laboratorio móvil de investigación informática.	0.0	10,000,000.00	0.00	0.00	
A11017006	Adquisición de Softwares de Reconocimiento Facial.	0.0	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	
A11017007	Adquisición de Arcos Detectores de Metales.	0.0	22,000,000.00	0.00	0.00	
A11017008	Adquisición de Equipo Informático.	0.0	23,000,000.00	11,406,984.88	0.00	
A11017009	Adquisición de patrullas, motocicletas y Unimog.	99.9	0.00	39,593,980.73	39,558,388.73	Adquisición de vehículos tipo pick up y unimog.
A11017010	Adquisición de Cámaras y Equipo de Seguridad (armas y binoculares).	90.2	0.00	28,033,543.50	25,286,528.95	Adquisición de armas cortas, armas largas y binoculares de visión nocturna.
A11017011	Adquisición de mobiliario, equipo audiovisual e informático.	63.7	0.00	23,351,352.18	14,879,244.11	Adquisición de Muebles de oficina Equipo poligráfico, Sillas poligráficas, Audífonos de alta fidelidad, Pantalla led de 42", Anaqueles, Conjunto modular, Web y cámaras
A11017012	Adquisición de equipos de laboratorio, administrativos, licencias y software.	84.7	0.00	18,054,484.64	15,292,055.62	Adquisición de sistema de aire acondicionado y de licencias arbor y fireeye; así como el mantenimiento del software especializado en análisis de redes sociales.
A11017013	Adquisición de equipo de seguridad (una Torre Táctica y Un sistema de arco detectores).	33.9	0.00	6,808,400.00	2,308,400.00	Adquisición de sistema de arco detector.
A11017014	Adquisición de una Impresora térmica.	100.0	0.00	1,170,000.00	1,169,684.70	
A11017015	Adquisición de desabastecedores de armas.	100.0	0.00	493,000.00	493,000.00	Adquisición de desabastecedores de armas de fuego.
A11017016	Adquisición de cinemómetros digitales.	100.0	0.00	6,032,000.00	6,032,000.00	Se adquirieron Dispositivos Fijos (Cinemómetros), para fomentar la cultura vial entre los automovilistas y promover el cumplimiento del Reglamento de Tránsito vigente.
A11017017	Adquisición de Ambulancia y Lanchas.	99.9	0.00	5,691,985.00	5,688,176.00	Adquisición de lanchas de salvamento con motor fuera de borda.
A11017020	Adquisición de equipo de comunicación.	100.0	0.00	27,960,400.00	27,960,399.88	Se adquirió Equipo de terminal de Radio Tetra
A11017021	Adquisición de plataforma para transportación de helicópteros.	85.1	0.00	2,867,085.00	2,439,876.59	Adquisición de Plataforma móvil para aterrizaje, despegue y maniobras de carretero dentro y fuera del hangar
A11017022	Adquisición de equipo medico.	78.7	0.00	470,000.00	370,000.00	Adquisición de Equipo médico, Mesa de exploración (17 Piezas), así como Bascula, baumanometro, lámpara pinard (62 Piezas).

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 CO 01 Secretaría de Seguridad Pública

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A11017023	Adquisición de mobiliario, torretas para comandancias y pantallas.	99.8	0.00	1,892,932.97	1,888,445.06	Adquisición de Mobiliario, Barras de Luces para servicio para las nuevas estaciones de policía (bajo puentes)
A11017024	Adquisición de extintores contra incendios e Inhibidores de fuego.	100.0	0.00	5,000,000.00	4,999,653.36	Se adquirió Inhibidores de flama y extintores
A11017025	Adquisición de equipo audiovisual de vigilancia	99.3	0.00	150,000.00	148,909.20	Adquisición un CCTV para la Unidad del Secretario
A11017026	Adquisición de candados inmovilizadores de alta seguridad.	99.6	0.00	500,000.00	497,949.72	Adquisición de Candados inmovilizadores
A11017028	Adquisición de placas con chip	99.4	0.00	100,000,000.00	99,386,260.51	Se adquirieron Chips para armas
A11017029	Adquisición de ambulancias, vehículos y motocicletas	48.5	0.00	30,254,754.76	14,664,720.00	Motopatrullas, tipo cuatrimoto 567 CC, Semiremolques Vehículos tipo pick up para el programa Conduce sin Alcohol)
A11017030	Adquisición de mobiliario para las diversas áreas operativas y administrativas de la Secretaría de Seguridad Pública.	70.2	0.00	1,952,628.00	1,369,998.28	Adquisición de sillas y escritorios
A11017031	Adquisición de Patrullas.	99.5	0.00	76,000,000.00	75,655,200.00	Adquisición de vehículos híbridos
A11017032		0.0	0.00	874,474.51	0.00	
A11017032		0.0	0.00	37,000,000.00	0.00	
O11017000		0.0	85,650,952.00	0.00	0.00	
O11017001	Construcción del edificio del Centro de Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública.	100.0	0.00	93,000,000.00	92,984,651.33	Se lleva a cabo la última etapa de construcción del Centro de Control de Confianza, acabado de fachada exterior, acabado y albañilería para acceso principal y obra exterior.
O11017002	Construcción y mantenimiento de aulas.	70.7	0.00	13,648,070.51	9,644,795.98	Se realiza la reparación de diversas instalaciones de esta Dependencia, las cuales fueron dañadas durante los pasados sismos y se proporciona el mantenimiento preventivo y correctivo con la finalidad de dar un mejor servicio a la ciudadanía y mantener en resguardo tanto la integridad del personal como de los bienes materiales.
O11017003	Obras de Mantenimiento a Subcomandancias y edificio Sede y construcción de estación de policía.	95.7	0.00	30,779,078.24	29,448,980.21	Se realiza la reparación de diversas instalaciones de esta Dependencia, así como la construcción de Estaciones de Policía.
O11017004	Instalación y sembrado de Pilonas.	92.1	0.00	8,500,000.00	7,826,495.66	Instalación de pilonas automáticas y pilonas fijas en el cruce de Ave. 20 de noviembre y Venustiano Carranza
O11017007	Mejoramiento a las Instalaciones del Instituto Técnico de Formación Policial e Instalaciones en Zona Norte	83.3	0.00	3,290,000.00	2,740,762.97	Mejoramiento a las instalaciones de la Universidad del Policía y mejoramiento a las instalaciones donde operara la "Zona Norte" de la Secretaría de Seguridad Pública.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 CD 01 Universidad de la Policía de la Ciudad de México

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A.11D1.7001	Adquisición de mobiliario de oficina	100	1,374,936.16	1,374,936.16	0.00	La Universidad de la Policía de la Ciudad de México requiere de la adquisición de mobiliario, debido a que el que se encuentra en las diferentes áreas pertenecientes a la Dirección Académica, está en malas condiciones y es necesario sustituirlo; con la finalidad de tener espacios óptimos para la debida atención de los elementos becarios que se encuentran cursando el Curso Básico de Formación Policial y que en un futuro se convertirán en policías preventivos; así como a los elementos en activo que se encuentran adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y que año con año se están capacitando.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 CD 02 POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A 11D2.7001	Adquisición de muebles de oficina y estantería	(5)	3,000,000.00	1,000,000.00	998,971.72	24 ESCRITORIOS SECRETARIALES, 5 SILLAS PARA CAJERO ALTA, 20 ARCHIVEROS VERTICALES CUATRO GAVETAS, 32 ARCHIVEROS VERTICALES DOS GAVETAS, 25 LIBREROS DE MADERA DE PISO CUATRO ENTREPAÑOS, 25 ARCHIVEROS METÁLICOS VERTICALES DE CUATRO GAVETAS, 55 LOCKERS METÁLICOS DOS PUERTAS, 20 LIBREROS COLGANTES, 2 TORRES DE CÓMPUTO, 2 TRITURADORAS PAPEL, 1 ESCRITORIO EJECUTIVO, 1 RETORNO KLASS, 1 MESA REDONDA DE VIDRIO Y 1 MESA CUADRADA CUBIERTA MELAMINA.
A 11D2.7002	Adquisición de equipo informático		500,000.00	-	-	
A 11D2.7003	Adquisición de vehículos tipo patrullas y motopatrullas		11,000,000.00	11,081,387.95	11,081,387.81	ADQUISICIÓN DE 16 MOTOPATRULLAS, 3 CAMIONETAS ESTAQUITAS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y 19 CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADAS COMO PATRULLAS.
A 11D2.7004	Adquisición de vehículos tipo sedán		400,000.00	-	-	
A 11D2.7005	Adquisición de armamento		2,500,000.00	2,670,431.45	2,523,943.82	ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN (140 PISTOLAS CALIBRE 9 X 19 mm y 20 FUSILES DE ASALTO CALIBRE 5.56 X 45 mm)
A 11D2.7006	Adquisición de equipos de radiocomunicación		2,000,000.00	2,000,000.00	-	
A 11D2.7007	Adquisición de licencias de software		600,000.00	600,000.00	276,080.00	700 LICENCIAS ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSSINES ADVANCED, 23 ESET (ESTANDART CGE) - AD, 20 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2016, 2 MICROSOFT SQL STANDART 2014 PARA DIEZ USUARIOS, 3 ADOBE CREATIVE CLOUD (ESTANDAR CGE) - AD.
A 11D2.7008	Adquisición de mobiliario y equipo para la instalación del Centro de Monitoreo de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México		-	-	-	
A 11D2.7009	Adquisición de unidades de energía ininterrumpida		-	500,000.00	498,189.84	ADQUISICIÓN DE 2 UNIDADES DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA (UPS) 10 KVA Y 3 UNIDADES DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA (UPS) 3 KVA.
A 11D2.7010	Restitución de armamento por siniestro		-	104,284.93	103,935.28	ADQUISICIÓN DE 9 PISTOLAS SEMIAUTOMÁTICAS CALIBRE 9 MM.
A 11D2.7011	Adquisición de equipo de radicomunicación terminal movil tetra		-	20,163.12	20,163.12	UN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN TERMINAL MÓVIL TETRA TMR880I.
A 11D2.7012	Adquisición de vehículos que no cumplen con los estándares de verificación		-	10,000,000.00	-	
A 11D2.7013	Adquisición de drones		-	150,000.00	149,999.97	TRES DRONES PHANTON 4 PRO+ CON UNA CÁMARA CON SENSOR PARA VIDEO VIGILANCIA
A 11D2.7014	Adquisición de sistemas de aire acondicionado		-	104,980.00	104,980.00	DOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 T.R. Y TRES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 T.R.
A 11D2.7015	Adquisición de equipo de cómputo e informatico		-	1,164,965.90	-	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 CD 03 POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A11D37001	Adquisición de Parque Vehicular Policial	100	20,052,000.00	14,544,678.50	13,710,178.88	Adquisición de Autopatrullas y Motopatrullas
A11D37002	Equipamiento del Centro de Formación y Desarrollo Policial de la Policía Bancaria e Industrial	100	-	2,562,534.05	2,172,536.25	Se llevó a cabo la adquisición de mobiliario, equipo industrial, administrativo y audiovisual, el cual forma parte del equipamiento de nuestro Centro de Formación y Desarrollo Policial.
A11D37003	Adquisición de radios de comunicación	100	-	1,960,037.52	-	Sin acciones
A11D37004	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina	100	-	933,829.48	-	Sin acciones
A11D37005	Adquisición de Plancha Industrial	100	-	84,000.00	-	Sin acciones
A11D37006	Adquisición de literas individuales	100	-	200,100.00	-	Sin acciones

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 12CD03 Coordinación de los Centros de Transferencia Modal

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O12D37002	Trabajos de rehabilitación, remodelación y mantenimiento a los Centros de Transferencia Modal de la estación Huipulco, Tacuba, Indios Verdes y Barranca del Muerto	22.09%	-	200,000,000.00	127,448,579.88	Trabajos de renovación y mantenimiento a los Centros de Transferencia Modal Huipulco, Tacuba, Indios Verdes y Barranca del Muerto, cuyos trabajos son: Terracería y pavimento, reparación y construcción de banquetas y guarniciones, colocación de cerca perimetral, construcción de oficina, señalamientos, mobiliario urbano, cubierta de andador y alumbrado. proporcionar organización de rutas que cumplan con interconexiones y ahorros en tiempo, conservando la imagen urbana y seguridad tanto a los peatones como a los transportistas.
O12D37001	Trabajos de rehabilitación, remodelación y mantenimiento a los Centros de Transferencia Modal de las estaciones La raza y San Antonio Abad..	44.39%	-	23,040,000.00	10,228,304.22	Mejorar la superficie de rodamiento, con el objeto de ordenar las diversas rutas de transporte y brindar un mejor servicio a los usuarios de los Centros de Transferencia Modal, La raza y San Antonio Abad, se llevara a cabo los trabajos de renovación y mantenimiento, cuyos trabajos consisten en: Terracería y pavimento, reparación y construcción de banquetas y guarniciones, colocación de cerca perimetral, cubierta de andador y alumbrado.
A12D37001	Adquisición de cámaras de video vigilancia	100.00%	32,609,751.00	12,980,000.00	12,367,381.60	Contar con equipo de video vigilancia para el control de acceso del transporte público que presta su servicio en los diferentes Centros de Transferencia Modal de la Ciudad de México, para brindar una mayor seguridad a los usuarios que diariamente hacen uso de los CETRAM, adquisición de 60 cámaras de vigilancia de video multicanal que utiliza las más avanzadas tecnologías de compresión de video digital, detección de rostro e índice de objetos.
A12D37002	Adquisición de vehículos		-	450,000.00	-	Dotar a la Coordinación de los Centros de Transferencia Modal de vehículos confiables y en óptimas condiciones de operación para dar cumplimiento a los programas encomendados a este Órgano Desconcentrado

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
						Todos los proyectos fueron de adquisiciones para proveer de las condiciones necesarias a las áreas operativas de la Contraloría General. Los pagos se realizarán como pasivo circulante el mes de enero de 2018
A.1301.7001	Adquisición de mobiliario	0.0	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	Se registró el proyecto, se realizó la transferencia de recursos, así como el proceso de licitación y adjudicación del contrato. Los bienes ya fueron entregados.
A.1301.7002	Adquisición de computadoras y equipo informático	0.0	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	Se registró el proyecto, se realizó la transferencia de recursos para realizar la compra consolidada. Los bienes ya fueron entregados.
A.1301.7003	Adquisición de software	0.0	0.00	611,644.96	0.00	Se registró el proyecto, se realizó la transferencia de recursos para realizar la compra consolidada. Los bienes ya fueron entregados.
A.1301.7004	Adquisición de vehículo todo terreno ligero	0.0	0.00	460,700.00	0.00	Se registró el proyecto, se realizó la transferencia de recursos para realizar la compra consolidada. El bien ya fue entregado.
A.1301.7005	Adquisición de equipo de informático y teléfonos	0.0	0.00	363,335.20	0.00	Se registró el proyecto, se realizó la transferencia de recursos, así como el proceso de licitación y adjudicación del contrato.
A.1301.7006	Adquisición de maquinaria para laboratorio de revisión de obras	0.0	0.00	1,736,263.38	0.00	Se registró el proyecto, se realizó la transferencia de recursos, así como el proceso de licitación y adjudicación del contrato. Los bienes ya fueron entregados.
A.1301.7007	Adquisición de equipo para laboratorio de revisión de obras	0.0	0.00	309,581.49	0.00	Se registró el proyecto, se realizó la transferencia de recursos, así como el proceso de licitación y adjudicación del contrato. Los bienes ya fueron entregados.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 PD EA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A13PA7001	Adquisición de Aires Acondicionados Portátiles	10	-	50,750.00	47,328.00	Tuvo como finalidad adquirir 10 aires acondicionados portátiles a fin de contar con una infraestructura mobiliaria suficiente que permita acondicionar los espacios para el adecuado desarrollo de las actividades académicas.
A13PA7002	Adquisición de equipo móvil	1	-	26,000.00	26,000.00	Tuvo como finalidad adquirir un equipo móvil iPad Pro para contar con una infraestructura tecnológica que agilice la consulta y presentación de información digital que permita desarrollar formas de trabajo colaborativo que posibiliten el acceso al conocimiento y al crecimiento en materia de TICs.
A13PA7003	Adquisición de licencia para equipo firewall	1	-	28,000.00	25,450.40	Tuvo como finalidad adquirir licencia para equipo informático Firewall FortiGate 110C, a fin de garantizar un buen funcionamiento del equipo y así contar con medidas de seguridad informática en la Red Local de esta Entidad.
A13PA7004	Adquisición de software	56	-	337,682.21	337,682.21	Tuvo como finalidad adquirir licencias de office para equipo de cómputo nuevo propiedad de la Escuela de Administración Pública (EAP), a fin de garantizar un buen funcionamiento de los equipos informáticos que constantemente están en uso por el personal que labora en esta Entidad.
A13PA7005	Adquisición de Licencias de Software	3	-	524,925.64	264,925.64	Tuvo como finalidad adquirir software para la actualización de los equipos informáticos de la Escuela de Administración Pública, con la finalidad de fortalecer el registro, procesamiento y consulta de la información que generan las áreas de Formación, Certificación e Investigación de esta entidad del Gobierno de la CDMX.
A13PA7006	Adquisición de servidor tipo 2	1	-	108,548.62	0.00	Tuvo como finalidad adquirir un servidor tipo2, a efecto de que el personal realice sus actividades con eficiencia y pueda operar un Sistema de Control Escolar que registre y sistematice la información generada en las diversas áreas de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México.
A13PA7007	Adquisición de tabletas informáticas	30	-	123,500.00	0.00	Tuvo como finalidad adquirir 30 tabletas de oficina para su utilización en las actividades académicas, de formación y certificación que realiza la Escuela de Administración Pública.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 14 C0 00 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O14007003	Construcción del Centro de Justicia para las Mujeres de la Ciudad de México Zona Sur Tlalpan	39.34	0.00	37,478,992.71	14,744,646.55	Construcción del tercer Centro de Justicia para las Mujeres de la Ciudad de México en la Delegación Tlalpan.
A14007004	Adquisición de equipo informático, de comunicación y software	51.97	0.00	49,931,743.31	25,949,999.99	Adquisición de un Sistema de Intersección y Localización de Celulares.
A14007007	Adquisición de vehículos sedan y equipo aéreo para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	57.89	0.00	37,179,606.05	21,523,184.04	Adquisición de vehículos tipo patrulla para operativos en delegaciones con mayor índice de delincuencia.
O14007004	Construcción del 2° Centro de Justicia para las Mujeres de la Ciudad de México Zona Iztapalapa	100.00	0.00	23,091,664.67	23,091,664.49	Construcción de la primera etapa del Segundo Centro de Justicia para las Mujeres de la Ciudad de México, en la Delegación Iztapalapa.
O14007001	Construcción de la segunda etapa del Centro de Justicia para las mujeres en Iztapalapa.	99.22	14,000,000.00	14,000,000.00	13,891,092.07	Construcción de la segunda etapa del Segundo Centro de Justicia para las Mujeres de la Ciudad de México, en la Delegación Iztapalapa.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 CO 01 SECRETARÍA DE SALUD

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A.2601.7001	Adquisición de mobiliario, equipo médico y de laboratorio, equipo de computo, tecnologías de la información, automóviles para la Secretaría de Salud.	3.1%	53,554,290.00	17,565,811.50	552,160.00	Adquisición de licencia de software antivirus.
A.2601.7004	Adquisición de equipo de computo, y equipo informático para la Secretaría de Salud.	0.0%	-	85,000.00	-	
A.2601.7014	Adquisición de terreno para la construcción posterior de unidad médica de atención primaria en Santa María Aztahuacán.	100.0%	-	753,094.38	753,094.38	Adquisición de terreno.
A.2601.7015	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y equipo médico y de laboratorio para una unidad de atención primaria.	0.0%	-	11,058,027.18	-	
A.2601.7016	Adquisición de equipo audiovisual, equipo de comunicación y equipo informático para una unidad de atención primaria.	0.0%	-	941,972.82	-	
A.2601.7022	Adquisición de motocicletas de primera respuesta para otorgar atención médica.	0.0%	-	1,917,230.00	-	
A.2601.7023	Adquisición de una lancha de plástico y remolque para otorgar atención médica.	0.0%	-	500,000.00	-	
A.2601.7028	Adquisición de equipo médico y de laboratorio para "El Médico en tu casa" en las 16 delegaciones de la Ciudad de México.	0.0%	-	938,462.40	-	
A.2601.7037	Adquisición de equipo industrial, para la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.	0.0%	-	10,944,956.00	-	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 PD IA INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A26PA7001	Adquisición de equipo de computo, audiovisual, médico y de laboratorio.	100.0%	0.00	110,000.00	109,774.20	Adquisición de equipo audiovisual (mezcladora, driverack, amplificadores, bafles, subwoofer, microfones y regulador) para llevar a cabo las actividades de la Dirección de Prevención y Promoción con la finalidad de brindar transparencia, eficiencia, eficacia, legalidad y certeza en el actuar del area.
A26PA7002	Adquisición de equipo administrativo y audiovisual.	100.0%	0.00	1,000.00	1,000.00	Adquisición de equipo audiovisual (Blue Ray) para llevar a cabo las actividades de la Dirección de Prevención y Promoción con la finalidad de brindar transparencia, eficiencia, eficacia, legalidad y certeza en el actuar del area.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A26PP7001	Adquisición de instrumental médico para la Clínica de Odontogeriatría.	1	3,096,000.00	332,800.09	4,365.90	Es indispensable la adquisición de Instrumental Médico solicitado para la Clínica de Odontogeriatría correspondiente a la Jurisdicción Sanitaria Iztapalapa, para cubrir las necesidades diarias de trabajo, cuya finalidad es contar con los bienes para que el personal pueda estar en la posibilidad de brindar un Servicio Médico de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
A26PP7004	Adquisición de mobiliario y equipo recreativo necesarios para la Promoción de la Salud.	100		846,770.00	846,765.20	Es indispensable la adquisición del Mobiliario y Equipo Recreativo para cumplir con distintos Eventos de Difusión y Promoción a la Salud que se llevan a cabo en ferias y jornadas en las cuales se invita a la población en general a participar en diferentes actividades, cuya finalidad es difundir y generar hábitos de vida saludable y fomentar la Promoción de la salud, en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
A26PP7005	Adquisición de Equipo Médico para la Clínica de Autismo ubicada en el Centro de Salud Dr.Galo Soberón y Parra Jurisdicción Sanitaria Azcapotzalco.	100		1,825,246.08	1,825,246.08	Es indispensable la adquisición del Equipo Médico para la Clínica de Autismo correspondiente a la Jurisdicción Sanitaria Azcapotzalco, actualmente no existen medios efectivos para prevenir el autismo, tan pronto como se diagnostique el autismo en los niños, la intervención temprana debe comenzar con programas eficaces, enfocados en el desarrollo de habilidades de comunicación, tematización, funciones interactivas, estimulación olfativa, tacto, sonido, actividades de gesticulación, motricidad, coordinación, motoras y sensoriales, socialización y cognitivas, en los SSPDF.
A26PP7006	Adquisición de Equipo Médico para la Clínica Especializada de VIH Iztapalapa.	46		1,164,958.93	540,000.00	Es indispensable la adquisición del Equipo Médico para la Clínica Especializada de VIH Iztapalapa correspondiente a la Jurisdicción Sanitaria Iztapalapa, para cubrir las necesidades diarias de trabajo, cuya finalidad es contar con los bienes para que el personal pueda estar en la posibilidad de brindar un Servicio Médico de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
A26PP7007	Adquisición de mobiliario, equipo eléctrico e informático, para su distribución en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.	0		503,000.00	0.00	Es indispensable la adquisición del Mobiliario, Equipo Eléctrico e Informático, para satisfacer las necesidades básicas que permitan coadyuvar a la realización eficaz y eficiente de los Programas: Salud Bucal, Tuberculosis, Vigilancia por Laboratorio, Salud Reproductiva, Seguridad Vial, Cáncer en la Infancia y la Adolescencia en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A26PP7008	Adquisición de equipo recreativo, industrial, médico y de Laboratorio, para su distribución en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.	2		2,784,670.61	59,740.00	Es indispensable la adquisición del Equipo Recreativo, Industrial, Médico y de Laboratorio, para satisfacer las necesidades básicas que permitan coadyuvar a la realización eficaz y eficiente de los Programas: Diabetes, Salud Bucal, Dengue, O-RCV, Cáncer de la Mujer, Tuberculosis, Vigilancia por Laboratorio, Salud Reproductiva, Seguridad Vial, Cáncer en la Infancia y la Adolescencia en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
A26PP7009	Adquisición de Equipo Médico para el Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua.	100		610,000.00	610,000.00	Es indispensable la adquisición del Equipo Médico para el Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua de la Jurisdicción Sanitaria Cuauhtémoc, cuya finalidad es contar con los bienes correspondientes que nos permitan brindar un Servicio Médico de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
A26PP7014	Adquisición de escalera, mobiliario y equipo administrativo para su distribución en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.	100		247,780.20	247,780.20	Es indispensable la adquisición de la Escalera el Mobiliario y del Equipo Administrativo para cubrir la falta de equipamiento, cuya finalidad principal es cumplir con las necesidades básicas administrativas que día con día se realizan en beneficio de la población que acude a los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
A26PP7015	Adquisición de obturadores médicos para su distribución en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.	100		179,579.06	179,579.06	Es indispensable la adquisición del Equipo Médico para cubrir la falta de equipamiento, cuya finalidad principal es cumplir con las necesidades básicas que nos permitan brindar una Atención Médica de Calidad Integral en beneficio de la población que acude a los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
A26PP7016	Adquisición de equipo médico, para su distribución en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.	0		2,860,877.84	0.00	Es indispensable la adquisición del Equipo Médico, para satisfacer las necesidades básicas que permitan coadyuvar al Sistema de Protección Social en Salud la realización eficaz y eficiente, con ello brindaremos una Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
A26PP7018	Adquisición de equipo informático para el área de nóminas.	0		185,628.42	0.00	Es indispensable la adquisición del Equipo Informático solicitado por la Coordinación de Recursos Humanos para el Área Nóminas, para solventar las necesidades de la producción de Nómina de pago de los trabajadores del Organismo, cuya finalidad es contar con los bienes para que el personal del área solicitante pueda estar en la posibilidad de realizar su trabajo día con día en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A26PP7020	Adquisición de mobiliario, equipo recreativo e instrumental médico para su distribución en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.	100		296,454.04	296,454.04	Es indispensable la adquisición del Mobiliario, Equipo Recreativo, Médico y de Laboratorio para cubrir la falta de equipamiento, cuya finalidad principal es cumplir con las necesidades básicas que nos permitan brindar una Atención y Servicio Médico de Calidad Integral en beneficio de la población que acude a los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
A26PP7021	Adquisición de equipo recreativo y médico para la Clínica de Diabetes de Iztapalapa.	100		101,386.28	101,386.27	Es indispensable la adquisición del Equipo Recreativo y Médico solicitado para la Clínica Especializada en Diabetes de Iztapalapa, para cubrir las necesidades requeridas por falta de equipamiento esto nos permitirá brindar un Servicio Médico de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
A26PP7022	Adquisición de equipo audiovisual, administrativo y escalerillas para los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.	0		1,999.99	0.00	Es indispensable la adquisición del Equipo Audiovisual, Administrativo y las Escalerillas solicitado para el Almacén de Vestuario de la Jurisdicción Sanitaria Benito Juárez y para el Centro de Salud San Lorenzo Tlacoyucan correspondiente a la Jurisdicción Sanitaria Milpa Alta, para cubrir las necesidades requeridas por falta de equipamiento esto nos permitirá brindar un Servicio Médico y administrativo de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
A26PP7023	Adquisición de equipo médico para la Clínica de Geriatria de Iztacalco.	0		7,540.00	0.00	Es indispensable la adquisición del Equipo Médico solicitado para la Clínica de Geriatria de Iztacalco, para cubrir las necesidades requeridas por falta de equipamiento esto nos permitirá brindar un Servicio Médico de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
A26PP7026	Adquisición de equipo médico-laboratorio y mobiliario, para su distribución en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.	0		660,297.54	0.00	Es indispensable la adquisición del Equipo Médico-Laboratorio y Mobiliario, para satisfacer las necesidades básicas que permitan coadyuvar a la realización eficaz y eficiente de los Programas: prevención y control del sobrepeso, obesidad, diabetes, así mismo para las UNEME's EC, en unidades de salud y laboratorio de citopatología de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
A26PP7027	Adquisición de equipo administrativo y audiovisual para la Clínica de Geriatria.	0		11,609.98	0.00	Es indispensable la adquisición del Equipo Administrativo y Audiovisual solicitado para la Clínica de Geriatria correspondiente a la Jurisdicción Sanitaria Iztacalco, cuya finalidad es contar con los bienes correspondientes que nos permitan brindar un Servicio Médico de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A26PP7028	Adquisición de equipo administrativo y audiovisual para el Centro de Salud Francisco Villa.	56		44,999.95	24,999.97	Es indispensable la adquisición del Equipo Administrativo y Audiovisual para el Centro de Salud Francisco Villa de la Jurisdicción Sanitaria Iztapalapa, cuya finalidad es contar con los bienes correspondientes que nos permitan brindar un Servicio Médico de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
A26PP7029	Adquisición de equipo audiovisual y administrativo para el Centro de Salud Ave Real.	56		44,999.97	24,999.99	Es indispensable la adquisición del Equipo Audiovisual y Administrativo solicitado para el Centro de Salud Ave Real correspondiente a la Jurisdicción Sanitaria Álvaro Obregón, cuya finalidad es contar con los bienes correspondientes que nos permitan brindar un Servicio Médico de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
A26PP7030	Adquisición de equipo audiovisual, administrativo y mobiliario para el Centro de Salud San Juan Tepehahuac.	100		30,999.95	30,941.19	Es indispensable la adquisición del Equipo Audiovisual, Administrativo y Mobiliario para el Centro de Salud San Juan Tepehahuac de la Jurisdicción Sanitaria Milpa Alta, cuya finalidad es contar con los bienes correspondientes que nos permitan brindar un Servicio Médico de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
A26PP7032	Adquisición de mobiliario, equipo médico y laboratorio para el Centro de Salud La Ciénega.	100		80,000.00	80,000.00	Es indispensable la adquisición del Mobiliario, Equipo Médico y Laboratorio para el Centro de Salud La Ciénega correspondiente a la Jurisdicción Sanitaria Coyoacán, cuya finalidad es contar con los bienes correspondientes que nos permitan brindar un Servicio Médico de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
A26PP7034	Adquisición de mobiliario y equipo médico para el Centro de Salud Francisco Villa.	0		163,280.00	0.00	Es indispensable la adquisición del Mobiliario y Equipo Médico para el Centro de Salud Francisco Villa correspondiente a la Jurisdicción Sanitaria Iztapalapa, cuya finalidad es contar con los bienes correspondientes que nos permitan brindar un Servicio Médico de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
A26PP7037	Adquisición de mobiliario y equipo médico para la Clínica de Geriatria.	100		320,843.00	320,843.00	Es indispensable la adquisición del Mobiliario y Equipo Médico para la Clínica de Geriatria de la Jurisdicción Sanitaria Iztacalco, cuya finalidad es contar con los bienes correspondientes que nos permitan brindar un Servicio Médico de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A26PP7038	Adquisición de equipo audiovisual, administrativo y mobiliario para la Clínica de Diabetes de Iztapalapa.	0		216,500.00	0.00	Es indispensable la adquisición del Equipo Audiovisual, Administrativo y Mobiliario solicitado para la Clínica Especializada en Diabetes de Iztapalapa, para cubrir las necesidades requeridas por falta de equipamiento esto nos permitirá brindar un Servicio Médico de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
A26PP7039	Adquisición de equipo médico y de laboratorio para la Clínica de Diabetes de Iztapalapa.	0		1,744,500.00	0.00	Es indispensable la adquisición del Equipo Médico y de Laboratorio solicitado para la Clínica Especializada en Diabetes de Iztapalapa, para cubrir las necesidades requeridas por falta de equipamiento esto nos permitirá brindar un Servicio Médico de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
A26PP7042	Adquisición de equipo médico y de laboratorio para su distribución en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.	0		296,610.59	0.00	Es indispensable la adquisición del Equipo Médico y de Laboratorio, para satisfacer las necesidades básicas que permitan coadyuvar a la realización eficaz y eficiente del Programa Salud Bucal que se lleva a cabo en Centros de Salud y Clínicas correspondientes a los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
A26PP7045	Adquisición de equipo administrativo, informático y Audiovisual, para su distribución en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.	47		214,953.71	101,395.60	Es indispensable la adquisición del Equipo Administrativo, Informático y Audiovisual, para satisfacer las necesidades básicas que permitan coadyuvar a la realización eficaz y eficiente de los Programas: Planificación Familiar, Anticoncepción, Infancia, adolescencia, Vacunación Universal, Salud Maternal y Perinatal en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
A26PP7046	Adquisición de equipo recreativo, médico e industrial, para su distribución en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.	77		486,173.82	375,117.29	Es indispensable la adquisición del Equipo Recreativo, Médico e Industrial, para satisfacer las necesidades básicas que permitan coadyuvar a la realización eficaz y eficiente de los Programas: Dengue, O-RCV, Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
A26PP7048	Adquisición de escritorios, equipo médico y de gimnasio para la Clínica de Diabetes de Iztapalapa.	33		222,488.00	73,080.00	Es indispensable la adquisición del Mobiliario, Equipo Médico y Gimnasio solicitado para la Clínica de Diabetes Iztapalapa, para cubrir las necesidades requeridas por falta de equipamiento esto nos permitirá brindar un Servicio Médico de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:30PDDA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A30PA7002	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE		(6)	390,000.00	139,324.12	SE ADQUIRIÓ UNA LICENCIA DE ANTIVIRUS PARA 280 USUARIOS Y UNA LICENCIA DE ADOBE CREATIVE CLOUD
A30PA7003	ADQUISICIÓN DE SILLONES, ARCHIVEROS Y LIBREROS			80,096.00	42,957.12	Se adquirieron 12 sillones, 3 archiveros, 1 librero
A30PA7003	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS, IMPRESORAS Y LAP TOP			135,000.00	17,070.56	Se adquirieron 4 discos duros, 1 impresora y 3 laptops
A30PA7003	ADQUISICIÓN DE MEGÁFONOS			5,600.00	-	Se adquirieron 2 megafonos
A30PA7003	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO			153,339.00	-	Este no fue adquirido por no alcanzar el proceso de licitación
A30PA7003	ADQUISICIÓN DE DISTANCIOMETRO			50,384.00	33,064.00	Se adquirió un distanciometro
A30PA7003	ADQUISICIÓN DE EQUIPO AEROSPAIAL			110,000.00	-	Este no fue adquirido por no alcanzar el proceso de licitación
A30PA7003	ADQUISICIÓN DE HORNOS DE MICROONDAS			14,000.00	6,087.90	Se aduqirieron 3 hornos de microondas

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 31 CO 00 SECRETARÍA DE CULTURA

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A31007001	Adquisición de Equipo Audiovisual y Recreativo	-	-	102,800.00	-	No se refleja avance, dado que aún no se adquiere el equipo, el cual coadyuvará con el conocimiento, reconocimiento y ejercicio de los derechos culturales de los habitantes de la Sierra de Santa Catarina, Delegación Iztapalapa, a través del vomento, difusión, formación, promoción, desarrollo y acceso a diferentes expresiones artísticas y culturales en espacios públicos.
A31007002	Adquisición de un Sistema de Aire Acondicionado para la Rehabilitación de las Escuelas de Arte del Centro Cultural Ollin Yoliztli	93.3	-	8,890,761.98	8,295,487.53	A fin que que las Escuelas de Arte del Centro Cultural Ollin Yoliztli (Escuelas de nivel inicial, medio superior y superior en música de concierto y tradicional mexicana, danza clásica, contemporánea y tradicional), cuenten con las condiciones óptimas para el desarrollo de los planes académicos y culturales de excelencia establecidos en dichas escuelas , se ha llevado a cabo la rehabilitación de las mismas para seguir otorgando un servicio de calidad a los alumnos que asisten a ellas, ya que actualmente la matrícula es de 2,123 alumnos. Este es un proyecto multianual, lo que se autorizó mediante oficio SFCDMX/0679/2016.
A31007003	Adquisición de un Sistema de Aire Acondicionado para la Rehabilitación de la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli	93.5	-	5,285,233.92	4,940,728.04	El objetivo del proyecto es la rehabilitación y conservación de la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli (CCOY), Sala que es la Sede de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, por lo que las actividades de rehabilitación y mantenimiento permiten que se de un mejor servicio al público asistente a los conciertos que ofrece la Orquesta y dicha sala cuenta con 1,200 butacas; por lo que es indispensable tener un sistema de climatización nuevo, dado que el anterior presentaba muchas fallas y por consiguiente costos adicionales. Este sistema mejorará el clima de la sala y los asistentes estarán más cómodos. Este es un proyecto multianual, lo que se autorizó mediante oficio SFCDMX/0678/2016.
A31007004	Adquisición de equipo recreativo	91.5	-	2,097,600.00	1,918,280.54	La adquisición de instrumentos musicales que se realiza es para consolidar el proyecto de Orquestas Juveniles y Coros de la Ciudad de México, dado que se ha constatado que el acercamiento del ser humano con la música, mejora la calidad de vida de la población y fortalece las habilidades de socialización de los individuos que la componen; es por ello que se requiere constantemente el remplazo de instrumentos musicales que han cumplido su vida útil, como son los violines, violas, violonchelos, contrabajos, flautas, trombones, tarolas, arpas, etc.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 31 CO 00 SECRETARÍA DE CULTURA

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A31007005	Adquisición de equipo audiovisual, recreativo y mobiliario	30.3	-	562,916.40	170,305.40	Este proyecto forma parte de Orquestas Juveniles y Coros de la Ciudad de México que fue creado en 1988, por lo que se están adquiriendo instrumentos musicales para remplazar los que han concluido su vida útil;asimismo para la presentación de las Orquestas en diferentes espacios públicos, se requiere de diverso equipo como lo son micrófonos, pedestales para micrófono, consolas de audio y bocinas, video proyectores, entre otros. Lo que impactará en el público usuario con un mejor sonido en la música que ejecutan las orquestas y por ende se atrae a mayor público.
A31007006	Adquisición de equipo recreativo y mobiliario	77.7	-	682,916.40	530,419.01	Dotar de instrumentos musicales para la consolidación del proyecto de Orquestas Juveniles y Coros de la Ciudad de México es una de las actividades que tiene encomendadas esta Dependencia; por tal motivo, se están reforzando dichas agrupaciones musicales a fin de que mejoren su funcionamiento y calidad en sus presentaciones, para ello se dota de los instrumentos y accesorios musicales, logrando con ello el acercamiento de la música a la población .
A31007007	Adquisición de Mobiliario y Equipo Administrativo	0.0	-	58,000.00	-	Se tiene previsto adquirir equipo para la restauración del acervo documental del Archivo Histórico de la Ciudad de México, pero a la fecha no ha sido posible su adquisición, sin embargo, este ayudará a tener en buenas condiciones los documentos históricos bajo su cuidado.
A31007008	Adquisición de equipo audiovisual, recreativo y mobiliario	80.2	-	214,792.99	172,355.06	La adquisición de equipo como un sistema de videoconferencia integrada con cámara, pantalla y pedestal, permitirá un canal de comunicación y acercamiento entre los diferentes entes de carácter cultural, a través del desarrollo de la cultura y la difusión de la misma a través de sus diferentes formas de expresión, es por ello que el proyecto Red de Enlace Digital contendrá con un canal de acercamiento virtual.
A31007009	Adquisición de equipo audiovisual y equipo de cómputo	0.0	-	94,960.82	-	Las acciones de este proyecto son las de fortalecer la promoción cultural cinematográfica, a través del desarrollo de un espacio para la producción audiovisual, la formación de creadores y público, así como el fomento del intercambio de materiales audiovisuales via internet y el fortalecimiento de la identidad comunitaria; es por ello que se prevé la adquisición de cámara, trípode, video proyector, computadora. Esto forma parte del proyecto de Alcance Nacional: Red Nacional de Polos Audiovisuales 2016.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 31 CO 00 SECRETARÍA DE CULTURA

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A31007010	Adquisición de equipo audiovisual y equipo de cómputo	47.2	-	330,000.00	155,640.56	Dado que este proyecto tiene como objetivo promover el acceso de la población a la producción cinematográfica nacional e internacional de calidad mediante la habilitación de nuevos Puntos de acceso, espacios para la exhibición, para contribuir a la formación de públicos, la promoción de la Icinematografía nacional e internaciona y la reconstrucción del tejido social; es indispensable contar con equipo que permita el acceso al público en general, a las comunidades a la Iultura cinematográfica, por ello se requiere de bables autoamplificados y no breaks para proteger los equipos con los que ya se cuenta; cabe señalar que este proyecto se enmarca dentro de los Proyectos de Alcance Nacional Plataforma Digital CINEMA MEXICO 2016.
A31007014	Adquisición de equipo de seguridad	-	-	60,000.00	-	No se tiene avance, ya que aún no se adquiere el equipo de seguridad requerido para ser colocado en la sede que alberga a la Comisión de Filmaciones que es en República de Cuba No. 41-43, Col. Centro; lo cual tien como objetivo resguardar las instalaciones y al público que realiza trámites para el otorgamiento de permisos de filmación en la Ciudad de México, brindando así seguridad al mismo.
A31007019	Adquisición de equipo audiovisual	-	-	47,200.00	-	No se tiene avance, dado que no se ha adquirido el equipo como es reproductor de dvd, bocinas, proyector pantalla portátil, equipo que permitirá ampliar la oferta cultural en espacios públicos a fin de revitalizar la integración comunitaria en zonas de riesgo o vulnerabilidad y la recuperación de la confianza al reunir a la comunidad a través de proyecciones audiovisuales semanales que fomenten la vinculación con otros proyectos culturales; estas acciones forman parte del proyecto "Colectivo Comunitario de Creación Cinematográfica y Cine Sillita".
A31007022	Adquisición de equipo audiovisual y equipo de seguridad	76.4	-	1,775,000.00	1,356,324.20	No se refleja avance, en virtud de que se están realizando los trámites para la adquisición del sistema de circuito cerrado de televisión y el sistema de detección alarma contra incendio y de intrusión; el cual es necesario para protección del Museo de la Ciudad de México, para resguardar la integridad del inmueble le ya que está considerado como patrimonio cultural de la Ciudad de México, así como los acervos y público visitante en general que asiste al mismo por exposiciones o eventos que se realizan.
A31007023	Equipamiento del Faro Milpa alta	51.2	-	2,529,752.18	1,294,647.84	No se tiene avance del proyecto, en virtud de que se están realizando los trámites para una Licitación Pública para la adquisición del equipo necesario a fin de ampliar la oferta cultural en la zona de la montaña del sur de la Ciudad de México que es donde atiende el FARO Milpa Alta, que se ha consolidado como uno de los centro cultruales más importantes de dicha zona; el equipo a adquirir coadyuvará a la formación de disciplinas artísticas y artesanales en la demarcación Milpa Alta.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 31 CO 00 SECRETARÍA DE CULTURA

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A31007024	Equipamiento del Faro Oriente	15.7	-	4,500,000.00	707,716.00	Este proyecto no presenta avance debido a que se están llevando a cabo los trámites para realizar una Licitación Pública para la adquisición del equipo que se requiere para complementar con el que ya se cuenta en el FARO de Oriente, el que cuenta con diversos talleres en artes y oficios, en donde se atiende a todo público en general (niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores, personas con capacidades diferentes), así como dotar de equipo con nuevas tecnologías la biblioteca Alejandro Aura que se encuentra en dicho FARO para facilitar al público usuario las consultas que realice.
A31007025		-		54,000.00	-	Contar con el mobiliario y equipo necesario para el desarrollo de las funciones de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México en condiciones de eficacia, eficiencia y competitividad.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 31 PF MA FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A31PA7004	ADQUISICIÓN DE UNA FUENTE DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA				88,755.29	ADQUISICIÓN DE UN UPS DE 6KVA
		100	-	105,000.00	88,755.29	TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
A31PA7005	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR				4,872.00	ADQUISICIÓN DE 1 GABINETE UNIVERSAL
					1,148.99	ADQUISICIÓN DE UN VENTILADOR
					2,575.43	ADQUISICIÓN DE UNA LÁMPARA TÁCTICA DE MANO RECARGABLE
					292,066.81	ADQUISICIÓN DE 34 OBRAS ARTÍSTICAS (PIEZAS O COLECCIONES) PARA EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACERVO.
					17,400.00	ADQUISICIÓN DE UN ROUTER
					7,493.60	ADQUISICIÓN DE 4 ACCESS POINT 300MBPS
					35,606.20	ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
					21,533.08	ADQUISICIÓN DE 9 NO BREAK
					16,429.31	ADQUISICIÓN DE 4 TABLETS DE OFICINA
					25,984.00	ADQUISICIÓN DE 2 MONITORES LCD DE 43" CON REPRODUCTOR INTEGRADO PARA SALAS PERMANENTES
					22,411.20	ADQUISICIÓN DE 2 MONITORES LCD DE 40" CON REPRODUCTOR INTEGRADO PARA VESTÍBULO
					10,724.46	ADQUISICIÓN DE UN LENTE PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA EF 100/2.8 MACRO
					2,599.00	ADQUISICIÓN DE UNA PLANCHADORA DE VAPOR PARA INDUMENTARIA
					7,349.25	ADQUISICIÓN DE UNA LIJADORA DE BANDA DE 6X9
					1,519.00	MULTIPRO DREMEL 3000 2/30
					15,810.80	ADQUISICIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA ANTIVIRUS
		100	-	626,300.00	485,523.13	TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
A31PA7006	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL				49,068.00	ADQUISICIÓN DE 3 EXHIBIDORES DE LIBROS SEGÚN DISEÑO
					7,499.40	ADQUISICIÓN DE 5 MESAS DE TRABAJO
					11,014.20	ADQUISICIÓN DE 3 SILLAS PERIQUERAS
					7,261.60	ADQUISICIÓN DE 3 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DE SOLAPA
		100	-	96,000.00	74,843.20	TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 31 PF MA FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
			-	827,300.00	649,121.62	TOTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 33 CO 01 SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO

PERÍODO:ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A33017001	Adquisición de mobiliario, equipo eléctrico, seguridad y escaleras mecánicas.	75.7	0.00	1,800,000.00	1,363,000.00	Se adquirió mobiliario, equipo eléctrico, seguridad y escaleras mecánicas, con los cuales se adaptaron e instalaron módulos móviles itinerantes, con la finalidad de que la población tuviera fácil acceso a información para su pronta incorporación al mercado laboral y garantizar su derecho al trabajo. Lo anterior facilitó el acceso al programa seguro de desempleo a las personas solicitantes.
A33017002	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo, para Unidades Delegacionales del Servicio de Empleo	S/A	0.00	600,000.00	0.00	Se encuentra en el proceso administrativo la adquisición de muebles de oficina para acondicionar las unidades delegacionales del servicio de empleo con la finalidad de mejorar la imagen institucional a las personas que acuden a ellas, como también se logra contribuir con el personal ya que podrá realizar sus actividades de oficina de forma óptima. Debido a que el actual rebasa su vida útil y se encuentra en malas condiciones por lo que es necesario su sustitución, para proporcionar al personal las herramientas necesarias y puedan realizar con eficiencia las actividades encomendadas.
A33017003	Adquisición de computadoras y equipo informático para la Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo	S/A	0.00	250,000.00	0.00	Se encuentra en el proceso administrativo la adquisición de equipo de cómputo para acondicionar las diversas áreas de la Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo y así mejorar la calidad de atención, como también se logra contribuir con el personal y podrá realizar sus actividades de oficina de forma óptima, y así poder realizar evaluaciones y perfilamientos por medio de la aplicación de test psicométricos. Debido a que el actual rebasa su vida útil y se encuentra en malas condiciones por lo que es necesario su sustitución, para proporcionar al personal las herramientas necesarias y puedan realizar con eficiencia sus actividades encomendadas, con la finalidad de garantizar el derecho al trabajo digno en la población juvenil de 16 a 29 años de edad de la Ciudad de México que busca empleo, con prioridad a quienes carecen de experiencia laboral, mediante el otorgamiento de apoyos para su registro, definición de perfil laboral, vinculación con empresas, entre otros.
A33017004	Adquisición de un equipo de Circuito Cerrado de Televisión para la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo.	S/A	0.00	300,000.00	0.00	Se encuentra en el proceso administrativo la adquisición de circuito cerrado de T.V. para mantener control de los accesos a las instalaciones de esta Secretaría, monitorear el acceso de las áreas adscritas a la misma, teniendo como objetivo resguardar la integridad de los ciudadanos que visitan nuestras instalaciones y del personal que labora y con ello se otorgara seguridad y la capacidad de reacción inmediata ante cualquier emergencia. Se requiere la adquisición de un equipo de seguridad, debido que la Secretaría no consta de este equipo para mantener la capacidad de observar las situaciones de peligro a distancia, así mismo brindar mayor seguridad.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 33 CO 01 SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO

PERÍODO:ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A33017006	Adquisición de computadoras para la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo	S/A	0.00	500,000.00	0.00	Se requiere la adquisición de computadoras para llevar a cabo la capacitación en materia de verificación administrativa, así como transmitir las herramientas tecnológicas que se encuentren vinculadas a la actividad verificadora y sus elementos técnicos y así permitir registrar los procesos de inspección laboral. Se requiere la adquisición de computadoras ya que no se cuenta con este equipo con la finalidad de llevar a cabo lo concordado con el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México y así poder realizar con eficiencia las capacitaciones.
A33017007	Adquisición de Mobiliario para las áreas en la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo	S/A	0.00	750,000.00	0.00	Adquisición emergente de mobiliario con la finalidad de acondicionar las áreas adscritas a la Secretaría y así contribuir con el personal que labora ya que podrá realizar sus actividades de oficina de forma óptima, así mismo dotar de mobiliario que permitan atender de manera oportuna y eficiente a las personas que acuden a realizar trámites. Derivado del fenómeno sísmológico ocurrido el pasado 19 de septiembre del año en curso, esta secretaría quedó en imposibilidades técnicas para la ejecución de programas, funciones y atribuciones, en virtud de que el edificio sede quedó seriamente afectado, resultando imposible su ocupación, por lo anterior, surge la necesidad de adquirir de forma emergente mobiliario que será utilizado en las oficinas provisionales destinadas a la atención al público en materia de seguro de desempleo, vinculación laboral, fomento al autoempleo, inspección laboral, entre otras.
A33017008	Adquisición de Mobiliario para nueva sede de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo	S/A	0.00	3,000,000.00	0.00	Derivado del sismo del 19 de septiembre del presente, el inmueble que ocupaba la STyFE resulto afectado, siendo necesaria la reubicación, por tal motivo esta Secretaría requiere de manera emergente de mobiliario con la finalidad de acondicionar el nuevo edificio sede y así otorgar al personal un espacio en el cual podrá realizar sus actividades. Derivado del fenómeno sísmológico ocurrido el pasado 19 de septiembre del año en curso, esta secretaría quedó en imposibilidades técnicas para la ejecución de programas, funciones y atribuciones conferidas en el marco normativo aplicable, en virtud de que el edificio sede quedó seriamente afectado, resultando imposible su ocupación, por lo anterior, surge la necesidad de adquirir de forma emergente mobiliario que será utilizado para equipar el nuevo edificio sede de esta Secretaría.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 33 PD IT INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A33PT7001	Adquisición de mobiliario	0%	339,219.00	26,100.00	-	Adquisición de mobiliario para las oficinas centrales del ICATCDMX
A33PT7002	Adquisición de motocicleta	0%	22,700.00	-	-	Adquisición de una motocicleta para la entrega de documentación
A33PT7003	Adquisición de equipo informático de comunicación software	0%	506,561.00	56,657.00	-	Adquisición de equipo de computo y telefonos para las oficinas centrales del ICATCDMX
A33PT7004	Adquisición de discos duros, Memoria RAM y Firewall	100%	-	145,194.00	145,194.00	Se llevara la adquisición de discos duros para el servidorasi como memoria RAM y Firewall para la seguridad de la información del ICATCDMX
A33PT7005	Adquisición de Licencias ASPEL para el ICATCDMX	100%	-	98,786.76	98,786.76	Se llevara a cabo la adquisición de licencias del programa ASPEL para el control contable y presupuestal en el ICATCDMX
A33PT7006	Adquisición de Mobiliario para la Unidad de Capacitación GAM	100%	-	157,760.00	-	Se llevará a cabo la adquisición de mobiliarios para la Unidad de Capacitación GAM
A33PT7007	Adquisición de Mini Split para la Unidad de Capacitación GAM	100%	-	33,945.00	-	Se llevó a cabo la adquisición de miniesplit para el modulo del servidor de la GAM
A33PT7008	Adquisición de Equipo Informático y Software para la Unidad de Capacitación GAM	100%	-	311,634.12	282,450.42	Se llevo a cabo la adquisición equipo informático y firewall para la GAM
A33PT7009	Adquisición de Mobiliario para Unidad de Capacitación GAM	100%	-	696,000.00	685,379.43	Se llevará a cabo la adquisición de mobiliarios para la Unidad de Capacitación GAM
A33PT7010	Adquisición de Equipo para Unidad de Capacitación GAM	100%	-	236,000.00	232,621.18	Se llevó a cabo la adquisición de equipo para las aulas de capacitación de la unidad de capacitación GAM
A33PT7011	Adquisición de Equipo de protección para la Unidad de Capacitación GAM	100%	-	72,324.93	-	Se llevo a acabo la adquisición de equipo de protección civil para la unidad de capacitación GAM
A33PT7012	Adquisición de Cocineta para la Unidad de Capacitación GAM	100%	-	105,238.00	-	Se llevó a cabo la adquisición de una cocineta para los cursos de capacitación en la unidad de capacitación GAM

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:34 C0 01 Secretaría de Protección Civil

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A.3401.7001	Adquisición de vehículos y motocicletas, equipo de comunicación, electrónico y de seguridad	3%	5,673,747.00	7,533,820.00	220,658.33	Se llevó a cabo la adquisición de mochilas aspersoras, equipos de posicionamiento global y distanciometros.Estos bienes serán utilizados para fortalecer y coordinar los dispositivos de apoyo para atender situaciones de emergencia o desastre. Cabe aclarar que el presupuesto ejercido reportado es al 31 de diciembre de 2017, las cifras definitivas se presentarán en el Informe de Cuenta Pública.
A.3401.7002	Adquisición de equipos informáticos, electrónicos especializados y de comunicación	70%	86,477.00	210,515.94	134,776.17	Se llevó a cabo la adquisición de equipos de posicionamiento global y distanciometros.Bienes que serán utilizados para la prevención de desastres y emergencias con la finalidad de proteger a la población en sus bienes y en sus personas, así como la infraestructura de la Ciudad de México.
A.3401.7003	Adquisición de equipo de comunicación y mobiliario de administración y un sistema de videovigilancia	0%	543,280.00	287,165.17	0.00	No se llevó a cabo el proyecto.
A.3401.7004	Adquisición de bienes informáticos y de video para el Fortalecimiento de Tecnologías de la Información y comunicaciones en la Secretaría de Protección Civil	100%	0.00	1,300,000.00	800,184.59	Se llevó a cabo la adquisición consolidada de bienes informáticos, como parte de la modernización en sistemas de información de la propia Secretaría, para la consulta de información geográfica, diseño y generación de material impreso.
A.3401.7005	Adquisición de equipos eléctricos No Breaks, para la Secretaría de Protección Civil	100%	0.00	694,660.96	626,910.96	Se llevó a cabo la adquisición de No Breaks, para contar con equipos que proporcionaran respaldo a los aparatos y equipos que trabajan con energía eléctrica.
A.3401.7006	Adquisición de un radar meteorológico	0%	0.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo el proyecto.
A.3401.7007	Adquisición de un equipo GeoRadar	0%	0.00	4,000,000.00	0.00	Cabe aclarar que el presupuesto ejercido reportado es al 31 de diciembre de 2017, las cifras definitivas se presentarán en el Informe de Cuenta Pública.
A.3401.7008	Adquisición de patines hidráulicos	100%	0.00	20,000.00	19,846.12	Se llevó a cabo la adquisición de estas herramientas de trabajo, para facilitar el manejo y almacenamiento de bienes que por su gran volumen y peso no es posible realizarlo de manera manual.
A.3401.7009	Adquisición de un generador de energía eléctrica y una bomba hidráulica sumergible	50%	0.00	180,000.00	19,952.00	Se adquirió un generador de energía eléctrica portátil, para el inmediato funcionamiento de bombas hidráulicas sumergibles, a fin de atender las emergencias por encharcamientos, con el fin de ayudar a la población de la Ciudad de México.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A.34PB.7001	adquisicion de vehiculos contra incendios grandes bomba	100	43,000,000.00	42,705,400.00	42,705,400.00	adquisicion de 05 vehiculos contra incendios grandes bomba y hasta 300 litros por minuto
A34PB7006	adquisicion de vehiculos contra incendios, camion de carga y equipo aereo no tripulado	100	-	500,000.00	494,160.00	adquisicion de dos drones especializados con camara termica
A34PB7007	adquisicion de bombas autocebantes y motosierras	100	-	1,700,000.00	1,692,282.24	adquisicion de 62 motosierras
A34PB7007	adquisicion de bombas autocebantes y motosierras	100	-	1,000,000.00	998,200.00	adquisicion de 15 bombas autocebantes
A34PB7008	adquisicion de mobiliario, equipo administraativo y gimnacio	90	-	400,000.00	300,611.80	adquisicion de 4 gavetas, sillas ejecutivas, sillas empresariales, enfriador y calentador de agua, caja fuerte
A34PB7008	adquisicion de mobiliario, equipo administraativo y gimnacio	100	-	15,000.00	13,498.50	adquisicion de refrigerador y frigobar
A34PB7009	adquisicion de equipo informatico, aparatos audiovisuales, camaras fotograficas, otro mobiliario y equipo de comunicacion	60	-	1,300,000.00	743,272.80	adquisicion de computadoras de escritorio, laptop, impresoras, switch de 49 canales, switch de 16 canales, patch panel de 48 canales, patch panel de 24 canales, conmutador
A34PB7008	adquisicion de mobiliario, equipo administraativo y gimnacio	100	-	10,000.00	9,715.53	adquisicion de hornos de microondas
A34PB7010	adquisicion de equipo recreativo y equipo medico y de laboratorio	100	-	10,000.00	9,205.48	adquisicion de carpa
A34PB7013	adquisicion de vehiculos ligeros de rescate	0	-	3,000,000.00	-	adquisicion de 3 vehiculos ligeros y una camioneta utilitaria
A34PB7011	adquisicion de generador vertical de agua caliente	100	-	280,000.00	278,852.40	adquisicion de un generador vertical de agua caliente
A34PB7009	adquisicion de equipo informatico, aparatos audiovisuales, camaras fotograficas, otro mobiliario y equipo de comunicacion	100	-	90,000.00	89,262.00	adquisicion de telefonos digitales, telefonos analogos
A34PB7012	adquisicion de no break, software, licencias y antivirus	0	-	4,500,000.00	-	la adquisicion de un software necesario para recursos humanos y recursos materiales
A34PB7012	adquisicion de no break, software, licencias y antivirus	80	-	350,000.00	263,958.00	adquisicion de licencias de antivirus

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades

PERÍODO: Enero - Diciembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(6)	(7)
A35017001	Creación del Centro de Interculturalidad de la Ciudad de México 2014	0%	0	1,139,816.00	-	Hasta el momento no se han realizado las acciones correspondientes del presente proyecto de inversión

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 CO 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A36017001	Adquisición de equipo para centro de cómputo.	30.53%	1,442,000.00	1,442,000.00	440,273.59	Se adquirió un servidor y 35 computadoras de escritorio, para mejorar y actualizar el centro de cómputo y que los servidores públicos de la SEDU cuenten con las herramientas de trabajo que les permita realizar las funciones que tiene asignadas en mejores condiciones, y con esto se refleje en los resultados de su trabajo.
A36017002	Adquisición de sistemas de equipo de climatización, aire acondicionado y equipos de generación eléctrica para la SEDU.	100%	-	4,122,066.32	4,122,066.32	Se adquirieron 6 Piezas de equipo administrativo, los cuales se integran de la siguiente forma: 1 Generador de agua helada, 2 Minisplit de 3 toneladas, 3 Minisplit de 3 toneladas, 2 Piezas bombas, los cuales se integran de la siguiente forma: 1 Bomba horizontal, 1 Bomba (jockey), 2 Piezas equipo eléctrico, los cuales se integran de la siguiente forma: 1 Tablero de fuerza y control taamci equipado para bomba, 1 Tablero de fuerza y control picca tbsci-21 to, lo cual permitira el funcionamiento optimo y que en áreas que por su ubicación no cuentan con las condiciones adecuadas de temperatura y ventilación, así como de bombas de agua como acondicionamiento y equipo eléctrico para mejorar dichas instalaciones y con ello se brinde al personal espacios que les permitan contar con áreas adecuadas para el desempeño de sus labores.
A36017003	Adquisición de mobiliario, herramientas y equipos de audio para la SEDU.	100%	-	301,368.81	301,368.81	Se adquirió 146 Piezas de equipo administrativo, se integran de la siguiente forma: • 11 Libreros altos, 15 Estantes o anaqueles, 10 Mesas para computadora, 100 Sillas plegables, 8 Tablones de plástico, 2 Atril, 2 piezas de herramientas, los cuales se integran de la siguiente forma: 2 Diablitos de carga, 48 Piezas de equipo audiovisual, los cuales se integran de la siguiente forma: 20 Pedestales de pie, 5 Pedestales de escritorio, 3 Micrófonos ambientales, 2 Bases para proyector, 1 Consola de audio de 10 canales, 6 Micrófonos inalámbricos, 5 Micrófonos de solapa, 5 Micrófonos de diadema, 1 Consola o controlador de luminarias, los cuales permitirán para mejorar las condiciones de trabajo para la realización de las actividades propias de los diferentes programas a cargo de la dependencia y toda vez que parte del mobiliario actual es insuficiente y del existente algunos son obsoletos o dañados.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 CO 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A36017004	Adquisición de equipo audiovisual, administrativo y de comunicación para la SEDU.	100%	-	131,602.91	131,602.87	Se adquirió 5 Piezas de equipo audiovisual, los cuales se integran de la siguiente forma: 5 Bocinas monitor, 10 Piezas de equipo administrativo, los cuales se integran de la siguiente forma: 10 Ventiladores de pared, 6 Piezas de equipos de comunicación, los cuales se integran de la siguiente forma: 6 Radios comunicadores, los cuales serán distribuidos entre el personal de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, mejorando sus condiciones de trabajo para la realización de las actividades propias de los diferentes programas a cargo de la dependencia y toda vez que parte del mobiliario actual es insuficiente y del existente algunos son obsoletos o dañados.
A36017005	Adquisición de equipo eléctrico de iluminación, para la SEDU.	100%	-	161,798.54	161,798.54	Se adquirió 18 Piezas de equipo eléctrico, se integran de la siguiente forma: 10 Elipsoidales de ángulo variable para iluminación especial y frontal, 8 reflectores para iluminación de escenario, los cuales serán distribuidos en diversas áreas de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, para la realización de las actividades propias de los diferentes programas a cargo de la dependencia y toda vez que parte del equipo actual es insuficiente y del existente algunos son obsoletos o dañados.

Nota: Con referencia al proyecto A36017001 el proyecto no es multianual, el importe ejercido de \$ 440,273.59 que representa el 30.5%, es el monto que se tiene devengado al 31 de diciembre de 2017.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36PDID INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A36PD7001	Adquisición de embarcaciones para la Pista Olímpica de Remo y Canotaje Virgilio Uribe	100.00%	0.00	1,073,000.00	1,073,000.00	Adquisición de embarcaciones avaladas por la Federación Mexicana de Canotaje de acuerdo a lo siguiente: 4 embarcaciones K-1, tallas 2 ML y 2 L 3 embarcaciones C-1, tallas, XL, L y M 1 embarcación C-2, talla M 3 embarcaciones K-2, tallas ML, L y M 1 embarcación k-4, talla M
A36PD7004	Adquisición de Módulo Recreativo; Parque Infantil de Aventura en la Magdalena Mixihuca	0.00%	0.00	851,651.22	0.00	Adquisición de un Parque Infantil de Aventura que fomente la actividad física de la población infantil que visita este centro deportivo.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

36 PD IF INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A36PF7002	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO INFORMÁTICO, DE COMUNICACIÓN, AUDIOVISUAL Y SOFTWARE PARA INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DE LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0.00	1,163,074.00	0.00	AL 31 DE DICIEMBRE NO SE HABIAN EJERCIDO LOS RECURSOS, LOS TRABAJOS A REALIZAR SON: EQUIPAMIENTO DE AULAS Y TALLERES EN LOS ESPACIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO (ICAT CDMX).
O36PF7003	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE REFORZAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS A Y C DE TALLERES Y DE EDIFICIO DE AULAS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NO.4	0	0.00	4,421,961.00	0.00	AL 31 DE DICIEMBRE NO SE HABIAN EJERCIDO LOS RECURSOS, LOS TRABAJOS A REALIZAR SON: TRABAJOS DE REHABILITACION DE TECHUMBRE, REFORZAMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A Y C DE TALLERES, IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO DE AULAS.
O36PF7004	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO TLALPAN	0	0.00	36,594,542.92	0.00	AL 31 DE DICIEMBRE NO SE HABIAN EJERCIDO LOS RECURSOS, LOS TRABAJOS A REALIZAR SON: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO TLALPAN
O36PF7005	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO GUSTAVO A. MADERO	0	0.00	36,594,542.92	0.00	AL 31 DE DICIEMBRE NO SE HABIAN EJERCIDO LOS RECURSOS, LOS TRABAJOS A REALIZAR SON: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO GUSTAVO A. MADERO
O36PF7027	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS EN EL CETIS 152	0	0.00	1,601,472.00	0.00	AL 31 DE DICIEMBRE NO SE HABIAN EJERCIDO LOS RECURSOS, LOS TRABAJOS A REALIZAR SON: TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS No. 152

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 PF EG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A36PG7001	Adquisición de Equipo Informático y de Nuevas Tecnologías.	0%	0.00	2,980,000.00	0.00	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UPS (UPS DE 100KVA/90 KWATTS, INSTALACIÓN DEL MISMO Y DE 250 CONTACTOS REGULADOS)
A36PG7002	Adquisición de Software.	0%	0.00	150,000.00	0.00	LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA EQUIPOS DE ESCRITORIO
A36PG7003	Adquisición y Actualización de Equipo de Cómputo para Optimizar las Funciones del Fideicomiso.	0%	0.00	3,824,525.00	0.00	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL FIDEICOMISO (MULTIFUNCIONAL, LAPTOP, IMPRESORA LASER A COLOR, SERVIDOR TIPO 2, PC DE ESCRITORIO, PC DE ALTO RENDIMIENTO)
A36PG7004	Adquisición, suministro e instalación de un equipo de seguridad y vigilancia.	0%	0.00	281,240.00	0.00	ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA QUE INCLUYA CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO.