

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				69,611,021.00	40,220,057.22	40,220,057.22	-
ABRAHAM GONZÁLEZ	CALENTADORES DE PASO PARA LA COLONIA	CALENTADORES	99.3	864,920.00	277,517.60	277,517.60	-
ACUEDUCTO	MÁS DEPORTE MÁS SALUD	CANCHAS	-	277,202.00	-	-	-
ACUILOTLA	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
ÁGUILAS 3ER PARQUE	PASAMANOS EN ANDADORES 3,4,9 Y 10 ENTRE ANDADOR 2 Y AND. 11	PASAMANOS	86.6	277,202.00	242,009.29	242,009.29	-
ÁGUILAS PILARES	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA HASTA DONDE ALCANCE EL ...	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
ALCANTARILLA	CALENTADORES SOLARES (100 LTS)	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
ALFALFAR	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE LÁMPARAS TIPO BALIZA EN CALLE TIZIANO ENTRE ROSA	ALUMBRADO PÚBLICO	-	277,202.00	-	-	-
ALFONSO XIII	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE MÉNSULA PARA LA COLONIA	ALUMBRADO PÚBLICO	-	277,202.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				69,611,021.00	40,220,057.22	40,220,057.22	-
ALPES	BANQUETAS Y GUARNICIONES EN TODA LA COLONIA "ALPES" ENTRE AV. REVOLUCIÓN,...	BANQUETAS	-	277,202.00	-	-	-
ALPES (AMPL)	ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE RIVERA ENTRE C. COSTA Y C. CAÑADA	ALUMBRADO PÚBLICO	-	277,202.00	-	-	-
ARBOLEDAS POLITOCO	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
ARCOS DE CENTENARIO	CALENTADORES SOLARES EN LA CALLE CIPRES ESQ. AV. CENTENARIO	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
ARTURO GAMIZ	CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO	ESPACIO DEPORTIVO	-	277,202.00	-	-	-
ARTURO MARTÍNEZ	FILTROS DE AGUA	FILTROS DE AGUA	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
ARVIDE	CALENTADORES DE PASO	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
ATLAMAXAC	CÁMARA DE SEGURIDAD	CÁMARAS DE VIGILANCIA	99.2	277,202.00	277,201.72	277,201.72	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				69,611,021.00	40,220,057.22	40,220,057.22	-
ATLAMAYA	CALENTADORES SOLARES (ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN) PARA CALLEJÓN DE ACATITLA	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
AVE REAL	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
AVE REAL (AMPL)	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
AXOTLA	CALENTADORES SOLARES EN C. MORA, IZTACCHUATL, MANZANO, 5 DE MAYO	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
BALCONES DE CEHUAYO	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
BARRIO NORTE	FILTROS DE AGUA	FILTROS DE AGUA	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
BATALLÓN DE SAN PATRICIO (U HAB)	MALLA CICLÓNICA EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD ENTRE LOS EDIFICIOS 19 Y 22	MALLA CICLÓNICA	-	277,202.00	-	-	-
BEJERO	CONCRETO HIDRÁULICO EN FRANCISCO ZARCO	PAVIMENTACIÓN	-	277,202.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				69,611,021.00	40,220,057.22	40,220,057.22	-
BELÉN DE LAS FLORES	BARANDALES	BARANDALES	100.0	277,202.00	279,499.59	279,499.59	-
BELÉN DE LAS FLORES (U HAB)	CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE	-	277,202.00	-	-	-
BELÉN DE LAS FLORES SECCIÓN RELLEN	FILTROS PARA PURIFICAR AGUA	FILTROS DE AGUA	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
BELÉN DE LAS FLORES_	CÁMARAS DE VIGILANCIA	CÁMARAS DE VIGILANCIA	99.2	277,202.00	277,201.72	277,201.72	-
BELLA VISTA	BANQUETAS E INTERACCIONES SEGURAS Y RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	BANQUETAS	-	277,202.00	-	-	-
BONANZA	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
BOSQUES DE TARANGO	CAMBIO DE DRENAJE EN UNIDAD HABITACIONAL CENTENARIO 3012	DRENAJE	-	277,202.00	-	-	-
CALZADA JALALPA	PISTA PARA CORRER	ESPACIO DEPORTIVO	-	277,202.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				69,611,021.00	40,220,057.22	40,220,057.22	-
CAMPO DE TIRO LOS GAMITOS	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
CANUTILLO (AGUASCALIENTES)	LUMINARIAS TIPO MÉNSULA	ALUMBRADO PÚBLICO	-	277,202.00	-	-	-
CANUTILLO 3RA SECCIÓN	INSTALACIÓN DE CÁMARAS GIRATORIAS HD CON MONITORES PARA VIGILANCIA EN LA U	CÁMARAS DE VIGILANCIA	99.2	277,202.00	277,201.72	277,201.72	-
CANUTILLO PREDIO LA PRESA	CONTINUIDAD DE CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
CAÑADA DEL OLIVAR (U HAB)	CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA COLONIA EN CALLE...	CÁMARAS DE VIGILANCIA	99.2	277,202.00	277,201.72	277,201.72	-
CAROLA U.H.	CALENTADORES DE PASO	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
CEDRO CHICO	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
CHIMALISTAC	REPARACIÓN DE EMPEDRADO EN C. PASEO DEL RÍO ENTRE C. RÍO CHICO Y AV. MIGUEL...	PAVIMENTACIÓN	99.9	277,202.00	279,386.07	279,386.07	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				69,611,021.00	40,220,057.22	40,220,057.22	-
COLINAS DE TARANGO	CAMBIO E IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNA RED DE DRENAJE PARA LAS AV. LAS...	DRENAJE	-	277,202.00	-	-	-
COLINAS DEL SUR	CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA C. DEL HERRADERO, AV. SANTA LUCÍA CERRADA DE LAS...	PAVIMENTACIÓN	-	277,202.00	-	-	-
CONCIENCIA PROLETARIA	COLOCAR APARATOS DE GIMNASIO MULTIDISCIPLINARIO ADENTRO DEL CENTRO	GIMNASIO	-	277,202.00	-	-	-
COOPERATIVA CEHUAYO	BARDA DE PROTECCIÓN PARA AMPLIACIÓN DE ESTACIONAMIENTO (1RA ETAPA)	BARDA	-	277,202.00	-	-	-
CORPUS CHRISTY	TOLDOS EN ESPACIOS PÚBLICOS	TOLDOS	-	277,207.00	-	-	-
CORPUS CHRISTY AMPL XOCOMECATLA	MEJORAR LA CALLE ROSA CHECA	ESCALINATAS	100.0	277,202.00	279,492.36	279,492.36	-
COVE	BANQUETAS E INTERSECCIONES SEGURAS Y RAMPAS	BANQUETAS	-	277,202.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				69,611,021.00	40,220,057.22	40,220,057.22	-
CRISTO REY	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
DE TARANGO (RNCDA)	REACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE DE COLONIA DECAHUAS ESQ. DE CUAMO	ESPACIO PÚBLICO	-	277,202.00	-	-	-
DESARROLLO URBANO	GIMNASIO PARA COLONIA	GIMNASIO	-	277,202.00	-	-	-
DOS RÍOS	CANCHA MULTIFUNCIONAL	ESPACIO DEPORTIVO	-	277,202.00	-	-	-
EL ÁRBOL	CAMBIO DE DRENAJE EN LA CALLE PINO	DRENAJE	-	277,202.00	-	-	-
EL BATAN	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
EL BOSQUE	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
EL BOSQUE 2DA SECCIÓN (AMPL)	TINACOS PARA MI COLONIA	TINACOS	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
EL BOSQUE SECCIÓN TORRES	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				69,611,021.00	40,220,057.22	40,220,057.22	-
EL CAPULÍN	CALENTADORES PARA TODOS	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
EL CAPULÍN (AMPL)	AHORRO FAMILIAR	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
EL CUERNITO	TECHUMBRE TRANSPARENTE EN LA ENTRADA DE LA UNIDAD	TECHUMBRE	-	277,202.00	-	-	-
EL MIRADOR	REJA PERIMETRAL EN ESCALINATAS EN AND. BAJADA DE CALCAPA ENTRE C. SUBIDA A LA...	REJA PERIMETRAL	-	277,202.00	-	-	-
EL PARAÍSO	TINACOS PARAÍSO	TINACOS	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
EL PIRÚ (FRACC)	CONTINUIDAD DE RED DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE	-	277,202.00	-	-	-
EL PIRUL	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES	PAVIMENTACIÓN	-	277,202.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				69,611,021.00	40,220,057.22	40,220,057.22	-
EL POCITO	COMPRA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
EL RODEO	BANQUETAS E INTERSECCIONES SEGURAS, RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	BANQUETAS	-	277,202.00	-	-	-
EL RUEDO	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
EMANCIPACIÓN DEL PUEBLO U.H.	CENTRO DE COMPUTO (COMPUTADORAS Y MOBILIARIO)	EQUIPAMIENTO	-	277,202.00	-	-	-
ESTADO DE HIDALGO	FILTROS PARA TODOS	FILTROS DE AGUA	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
ESTADO DE HIDALGO (AMPL)	MÁS EJERCICIO MÁS SALUD	GIMNASIO DE BOLSILLO	-	277,202.00	-	-	-
ESTADO DE HIDALGO_	REJA PERIMETRAL	REJA PERIMETRAL	-	277,202.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				69,611,021.00	40,220,057.22	40,220,057.22	-
FLOR DE MARÍA	AMPLIACIÓN DE COLADERAS EN CALLE FLOR DE MARÍA NO. 23 FRENTE CALZ, DTO. DE LOS...	DRENAJE	-	277,202.00	-	-	-
FLORIDA	VÍAS PÚBLICAS	BALIZAMIENTO	-	277,202.00	-	-	-
FRANCISCO VILLA	CÁMARAS DE SEGURIDAD EN LA 2A. CERRADA DE MINAS	CÁMARAS DE VIGILANCIA	99.2	277,202.00	277,201.72	277,201.72	-
GALEANA	TECERA ETAPA DE CAMBIO DE RED HIDRÁULICA EN ANDADOR CANARIOS ENTRE CDA. C. 36 Y ...	AGUA POTABLE	-	277,202.00	-	-	-
GARCIMARRERO	GUARNICIONES Y BANQUETAS	BANQUETAS	-	277,202.00	-	-	-
GARCIMARRERO NORTE	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
GARCIMARRERO REACOMODO	CALENTADORES DE PASO	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
GOLONDRINAS	BANQUETAS E INTERSECCIONES SEGURAS Y RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	BANQUETAS	-	277,202.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				69,611,021.00	40,220,057.22	40,220,057.22	-
GOLONDRINAS 1RA SECCIÓN	TINACOS PARA LOS VECINOS	TINACOS	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
GOLONDRINAS 2DA SECCIÓN	PARQUES PARA ADULTOS MAYORES	PARQUE	-	277,202.00	-	-	-
GRAL A ROSALES	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
GRAL C A MADRAZO	RESCATE Y EQUIPAMIENTO DE CANCHAS	ESPACIO DEPORTIVO	-	277,202.00	-	-	-
GUADALUPE INN	ALUMBRADO PÚBLICO COLOCACIÓN DE LÁMPARAS DE BALIZA EN C. RICARDO	ALUMBRADO PÚBLICO	100.0	277,202.00	279,556.44	279,556.44	-
HACIENDA DE GUADALUPE CHIMALISTA	CÁMARAS DE VIGILANCIA Y ALUMBRADO EN EL PARQUE EN AV. MIGUEL ÁNGEL DE ...	CÁMARAS DE VIGILANCIA	99.2	277,202.00	277,201.72	277,201.72	-
HERÓN PROAL	TINACOS	TINACOS	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
HOGAR Y REDENCIÓN	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA FAMILIA	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
ISIDRO FABELA	TINACOS DE AGUA	TINACOS	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				69,611,021.00	40,220,057.22	40,220,057.22	-
JALALPA	TINACOS PARA VECINOS DE JALALPA	TINACOS	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
JALALPA (AMPL)	REPARACIÓN DE CUADROS DE CONCRETO	PAVIMENTACIÓN	-	277,202.00	-	-	-
JALALPA EL GRANDE	APARATOS DE GIMNASIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GIMNASIO	-	277,202.00	-	-	-
JALALPA TEPITO	CERCA PERIMETRAL TUBULAR	REJA PERIMETRAL	-	277,202.00	-	-	-
JARDINES DEL PEDREGAL	ILUMINACIÓN EN ÁRBOLES EN PARQUE CENTRAL DEL PEDREGAL	ALUMBRADO PÚBLICO	-	277,202.00	-	-	-
JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	JUEGOS INFANTILES	JUEGOS INFANTILES	-	277,202.00	-	-	-
JURISTAS	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
LA ANGOSTURA	MÁS SEGURIDAD PARA NUESTRAS FAMILIAS ENREJANDO NUESTRAS ÁREAS VERDES	REJA PERIMETRAL	-	277,202.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				69,611,021.00	40,220,057.22	40,220,057.22	-
LA ARAÑA	BARANDAL Y PASAMANOS	BARANDAL Y PASAMANOS	-	277,202.00	-	-	-
LA CAÑADA	COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES Y PANELES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
LA CASCADA	TINACOS PARA TODAS LAS CALLES DESDE PROL. RÍO MIXCOAC Y HASTA PIEDRA	TINACOS	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
LA CEBADA (AMPL)	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
LA CONCHITA	LUMINARIAS TIPO BALIZA (PROTEGIDA Y REFORZADA)	ALUMBRADO PÚBLICO	-	277,202.00	-	-	-
LA HERRADURA	CONTINUIDAD DEL ADOQUINADO EN C. FERROCARRIL DE CUERNAVACA ENTRE ...	PAVIMENTACIÓN	99.9	277,202.00	279,216.38	279,216.38	-
LA HUERTA	EN APOYO A TU ECONOMÍA FAMILIAR CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				69,611,021.00	40,220,057.22	40,220,057.22	-
LA JOYA	CALENTADORES DE PASO	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
LA LOMA	RECUPERACIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE MARIANO HERNÁNDEZ	BANQUETAS	-	277,202.00	-	-	-
LA MARTINICA	CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 3,4 Y 5 Y JOSÉ GÁLVEZ MOYA	AGUA POTABLE	-	277,202.00	-	-	-
LA MEXICANA	CREACIÓN DE UN ESPACIO PARA ADULTOS MAYORES	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN	-	277,202.00	-	-	-
LA MEXICANA (AMPL)	CALENTADORES DE PASO	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
LA MILAGROSA	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
LA OTRA BANDA	PARQUE DE BOLSILLO SOBRE AV. SAN JERÓNIMO Y LATERAL DE SAN JERÓNIMO	PARQUE DE BOLSILLO	-	277,202.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				69,611,021.00	40,220,057.22	40,220,057.22	-
LA PALMITA	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
LA PERA XOCHINAHUAC (U HAB)	CONTINUACIÓN DEL ADOQUÍN	PAVIMENTACIÓN	-	277,202.00	-	-	-
LA PRESA	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
LA PRESA SECCIÓN HORNOS	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
LADERA GRANDE Ó LA CEBADITA	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
LAS ÁGUILAS	CONTINUAR CON LA REMODELACIÓN DEL KIOSKO EN LA CALLE PRESA TARANGO	IMAGEN URBANA	-	277,202.00	-	-	-
LAS ÁGUILAS (AMPL)	CALENTADORES SOLARES EN CALLE TARANGO ENTRE AND. 5TO. ECOLLO Y CDA. ...	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				69,611,021.00	40,220,057.22	40,220,057.22	-
LAS ÁGUILAS SECC HORNOS	FILTROS PURIFICADORES DE AGUA PARA EL ADN. PELICANO ENTRE AND. CISNE Y AND. ...	FILTROS DE AGUA	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
LAS CUEVITAS	CALENTADORES DE PASO	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
LAS PALMAS	CALENTADORES DE PASO	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
LIBERACIÓN PROLETARIA	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
LIBERALES DE 1857	TINACOS	TINACOS	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
LLANO REDONDO	BARDA DE CONTENCIÓN PARA TALUD	BARDA	-	277,202.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				69,611,021.00	40,220,057.22	40,220,057.22	-
LOMAS DE AXOMIATLA	GUARNICIÓN Y BANQUETA CON RAMPAS	BANQUETAS	-	277,202.00	-	-	-
LOMAS DE BECERRA	PASAMANOS EN LAS CALLES TEOJUMA, GUERRERENSES, ETTA, ATENCINGO	PASAMANOS	-	277,202.00	-	-	-
LOMAS DE BECERRA (U HAB)	MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL	MANTENIMIENTO	-	277,202.00	-	-	-
LOMAS DE BECERRA ARVIDE (U HAB)	CALENTADORES DE PASO	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
LOMAS DE CAPÚLA	PARA UN MEJOR ALMACENAMIENTO DEL AGUA TINACOS ROTOPLAS	TINACOS	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
LOMAS DE CAPULÍN	ROTOPLAS PARA LA COLONIA	TINACOS	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				69,611,021.00	40,220,057.22	40,220,057.22	-
LOMAS DE CENTENARIO (U HAB)	CONTINUACIÓN DE ADOQUÍN	PAVIMENTACIÓN	-	277,202.00	-	-	-
LOMAS DE CHAMONTOYA	TINACOS DE 1100 LTS	TINACOS	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
LOMAS DE GUADALUPE	REJA PERIMETRAL DE TUBOS EN EL LÍMITE DEL DERECHO DE VÍA DE LA SUPERVÍA PONIENTE	REJA PERIMETRAL	-	277,202.00	-	-	-
LOMAS DE LA ERA	REPAVIMENTACIÓN EN CDA. JAZMÍN	PAVIMENTACIÓN	-	277,202.00	-	-	-
LOMAS DE LAS ÁGUILAS	CÁMARAS DE VIDEO	CÁMARAS DE VIGILANCIA	99.2	277,202.00	277,201.72	277,201.72	-
LOMAS DE LOS ÁNGELES TETELPAN	CALENTADORES SOLARES EN TODA LA CALLE 4 ENTRE LA CALLE 9 Y CALLE 5	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				69,611,021.00	40,220,057.22	40,220,057.22	-
LOMAS DE LOS CEDROS	AHORRA DE GAS EN EL HOGAR (CALENTADORES SOLARES)	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
LOMAS DE NUEVO MÉXICO	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
LOMAS DE PLATEROS (U HAB) I	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN ESCALERAS DE EDIFICIOS DE LAS SECCS. F,G,H,I ENTRE...	RAMPAS	-	277,202.00	-	-	-
LOMAS DE PLATEROS (U HAB) II	ARREGLO DE ANDADORES F, JARDINERAS E, PLACA LA CASTAÑEDA SECC. D EN U. HAB.	ANDADORES	-	277,202.00	-	-	-
LOMAS DE PUERTA GRANDE	TINACOS (ROTOPLAS)	TINACOS	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
LOMAS DE SAN ÁNGEL INN	CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LA CALLE TRANSMISIONES ENTRE CABRÍO Y ...	CÁMARAS DE VIGILANCIA	99.2	277,202.00	277,201.72	277,201.72	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				69,611,021.00	40,220,057.22	40,220,057.22	-
LOMAS DE SANTA FE	ANDADOR POR ETAPAS EN TODA LA COLONIA	ANDADORES	-	277,202.00	-	-	-
LOMAS DE SANTA FE II	PISTA DE CAMINATA Y TROTE EN ALAMEDA PONIENTE	TROTAPISTA	-	277,202.00	-	-	-
LOMAS DE SANTO DOMINGO	CALENTADORES SOLARES DE 80 LITROS	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
LOMAS DE SANTO DOMINGO (AMPL)	REPAVIMENTACIÓN	PAVIMENTACIÓN	-	277,202.00	-	-	-
LOMAS DE TARANGO	ADQUISICIÓN Y CAMBIO DE JUEGOS Y MÓDULOS INFANTILES PARA EL PARQUE DE...	JUEGOS INFANTILES	-	277,202.00	-	-	-
LOMAS DE TETELPAN	TINACOS PARA LAS CALLES 3, 8 Y CALZ. AL DESIERTO DE LOS LEONES ENTRE CALLE 7	TINACOS	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				69,611,021.00	40,220,057.22	40,220,057.22	-
LORETO	JUEGOS INFANTILES EN LA PRIMERA PRIVADA DE ALTAMIRANO ENTRE ALTAMIRANO Y C. ...	JUEGOS INFANTILES	-	277,202.00	-	-	-
LOS CEDROS	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
LOS GAMITOS	CALENTADORES SOLARES PARA TODOS	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
MARGARITA M DE JUÁREZ	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
MARÍA G DE GARCÍA RUIZ	CALENTADORES DE PASO	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
MÁRTIRES DE TACUBAYA	CALENTADORES DE PASO	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
MERCED GÓMEZ	TINACOS PARA LAS CASAS DE AV. CENTENARIO ENTRE AV. LOMAS DE ...	TINACOS	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				69,611,021.00	40,220,057.22	40,220,057.22	-
METROPOLITANO (U HAB)	JARDÍN VERTICAL NATURAL EN LA FACHADA DE LA UNIDAD PROL. 5 DE MAYO 696 ENTRE...	IMAGEN URBANA	-	277,202.00	-	-	-
MIGUEL GAONA ARMENTA	CENTRO INTERACTIVO (COMPUTADORAS Y MOBILIARIO)	EQUIPAMIENTO	-	277,202.00	-	-	-
MIGUEL HIDALGO	CONTINUIDAD DE CALENTADORES PARA TODA LA COLONIA MIGUEL HIDALGO ENTRE C. RÓMULO...	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
MILPA DEL CEDRO	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
MINAS DE CRISTO	TINACOS 1100	TINACOS	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
MOLINO DE ROSAS	ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE LÁMPARAS DE MÉNSULA PARA LA COLONIA MOLINO DE ...	ALUMBRADO PÚBLICO	-	277,202.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				69,611,021.00	40,220,057.22	40,220,057.22	-
MOLINO DE ROSAS (AMPL)	ADQUISICIÓN DE BOILERS DE PASO PARA LAS CASAS DE ROSA TARTARA ENTRE C. ROSA ...	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
MOLINO DE SANTO DOMINGO	CALENTADORES DE PASO	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
MOLINO DE SANTO DOMINGO (U HAB)	PASO PRINCIPAL	PAVIMENTACIÓN	-	277,202.00	-	-	-
OCHO DE AGOSTO	FILTROS DE AGUA	FILTROS DE AGUA	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
OCOTILLOS	2A ETAPA DE CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE	-	277,202.00	-	-	-
OLIVAR DE LOS PADRES	COLOCACIÓN DE TECHO Y PISO DE CONCRETO EN EL ÁREA COMÚN AUN ...	CONSTRUCCIÓN	-	277,202.00	-	-	-
OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCIÓN I	TINACOS DE 850 LITROS	TINACOS	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				69,611,021.00	40,220,057.22	40,220,057.22	-
OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCIÓN II	TINACOS	TINACOS	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCIÓN I	CALENTADORES DE PASO	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCIÓN II	FILTROS PARA MEJORAR EL AGUA	FILTROS DE AGUA	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
PALMAS	COMPRA Y COLOCACIÓN DE BARANDALES	BARANDAL	100.0	277,202.00	279,494.83	279,494.83	-
PALMAS AXOTITLA	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
PARAJE EL CABALLITO	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
PARQUE RESIDENCIAL SN ANTONIO (U.H)	CÁMARAS DE VIGILANCIA	CÁMARAS DE VIGILANCIA	99.2	277,202.00	277,201.72	277,201.72	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				69,611,021.00	40,220,057.22	40,220,057.22	-
PASEO DE LAS LOMAS-SAN GABRIEL	CONCERTINA DE SEGURIDAD PARA LA BARRA PERIMETRAL DE LA CARRETERA	REJA PERIMETRAL	-	277,202.00	-	-	-
PILOTO (ADOLFO LÓPEZ MATEOS)	BANQUETAS E INTERSECCIONES SEGURAS Y RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	BANQUETAS	-	277,202.00	-	-	-
PILOTO (ADOLFO LÓPEZ MATEOS)(AMP)	RESCATA UN ÁREA EN MI COLONIA	ESPACIO PÚBLICO	-	277,202.00	-	-	-
PODER POPOULAR	CONTINUACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL EN EL ...	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL	-	277,202.00	-	-	-
PÓLVORA	SENDERO SEGURO	ALUMBRADO PÚBLICO	-	277,202.00	-	-	-
PONCIANO ARRIAGA	TIANCOS PARA TODOS	TINACOS	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
PRADOS LA PROVIDENCIA	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				69,611,021.00	40,220,057.22	40,220,057.22	-
PREDIO LA ANGOSTURA	JUEGOS INFANTILES	JUEGOS INFANTILES	-	277,202.00	-	-	-
PRESIDENTES	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
PRESIDENTES 1RA (AMPL)	AGUA SALUDABLE Y MUY SEGURA	FILTROS DE AGUA	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
PRESIDENTES 2DA (AMPL)	PURIFICADORES DE AGUA	FILTROS DE AGUA	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
PRIVADA CENTENARIO	PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRIVADA CENTENARIO ENTRE AV. CENTENARIO Y ...	PAVIMENTACIÓN	-	277,202.00	-	-	-
PROF JOSÉ ARTURO LÓPEZ	EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO COMUNITARIO QUE ESTA EN CALLE C. D...	EQUIPAMIENTO	-	277,202.00	-	-	-
PROGRESO TIZAPAN	DIVISIONES PARA SEPARAR LOS JUEGOS DE LAS CANCHAS MULTIFUNCIONALES EN C. ...	ESPACIO DEPORTIVO	-	277,202.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				69,611,021.00	40,220,057.22	40,220,057.22	-
PUEBLO NUEVO	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
PUENTE COLORADO	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
PUENTE COLORADO (AMPL)	TINACOS (750 LTS)	TINACOS	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
PUNTA DE CEHUAYO	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
REACOMODO EL CUERNITO	CALENTADORES DE PASO	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
REACOMODO PINO SUÁREZ	CALENTADORES DE PASO PARA AHORRAR	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
REAL DEL MONTE	CALENTADORES SOLARES 80 LITROS	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				69,611,021.00	40,220,057.22	40,220,057.22	-
RESIDENCIAL MARÍA ISABEL	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN EN TODA LA COLONIA AV. TOLUCA ENTRE LA ...	CÁMARAS DE VIGILANCIA	99.2	277,202.00	277,201.72	277,201.72	-
RINCÓN DE LA BOLSA	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL	EQUIPAMIENTO	-	277,202.00	-	-	-
SAN ÁNGEL	CALENTADORES SOLARES PARA LOS VECINOS DE AV. REVOLUCIÓN ENTRE PEDRO...	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
SAN ÁNGEL INN	TINACOS EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE BLVD. ADOLFO LÓPEZ	TINACOS	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
SAN BARTOLO AMEYALCO (PBLO)	TINACOS (750 LTS)	TINACOS	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
SAN CLEMENTE	TINACOS LADO SUR (1100 LITROS)	TINACOS	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
SAN GABRIEL	JUEGOS INFANTILES	JUEGOS INFANTILES	-	277,202.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				69,611,021.00	40,220,057.22	40,220,057.22	-
SAN PEDRO DE LOS PINOS	CALENTADORES DE PASO	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
SANTA FE	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
SANTA FE (U HAB)	CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LA UNIDAD	CÁMARAS DE VIGILANCIA	99.2	277,202.00	277,201.72	277,201.72	-
SANTA FE KM 8.5	TROTAPISTA	TROTAPISTA	-	277,202.00	-	-	-
SANTA LUCÍA	CREACIÓN DE MUSEO DE SITIO STA. LUCÍA	MUSEO	-	277,202.00	-	-	-
SANTA LUCIA (PBLO)	CONTINUACIÓN DE CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
SANTA LUCÍA REACOMODO	REHABILITACIÓN DE ESCALERAS CON BARANDAL	ESCALINATAS	-	277,202.00	-	-	-
SANTA MARÍA NONOALCO	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE BALIZA EN F.F.C.C. DE CUERNAVACA	ALUMBRADO PÚBLICO	100.0	277,202.00	279,553.82	279,553.82	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				69,611,021.00	40,220,057.22	40,220,057.22	-
SANTA ROSA XOCHIAK (PBLO)	TINACOS (450 LTS)	TINACOS	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
SEARS ROEBUCK (U HAB)	ADECUACIÓN PARA MEJORA DEL BORDE PERIMETRAL	REJA PERIMETRAL	100.0	277,202.00	279,562.33	279,562.33	-
TARANGO (U HAB)	CAMBIO DE CUARTOS DE MAQUINAS Y CAMBIO DE LLAVES CON VÁLVULAS CHECK	EQUIPAMIENTO	-	277,202.00	-	-	-
TECOLALCO	COLOCACIÓN DE TUBO PERIMETRAL PARA PREVENIR ACCIDENTES EN CIRCUITO PELÓN	REJA PERIMETRAL	-	277,202.00	-	-	-
TEJOCOTE	COMPRA E INSTALACIÓN DE TINACOS	TINACOS	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
TEPEACA	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
TEPEACA (AMPL)	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
TEPOTLA	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				69,611,021.00	40,220,057.22	40,220,057.22	-
TETELPAN	REACONDICIONAMIENTO DE LAS ESCALERAS PÚBLICAS EN LA CALLE BARRANQUILLA	ESCALINATAS	100.0	277,202.00	279,471.49	279,471.49	-
TETELPAN (PBLO)	JUEGOS INFANTILES EN CALLE SAN AGUSTÍN ENTRE 1RA. Y 2DA. CDA DE SAN AGUSTÍN	JUEGOS INFANTILES	-	277,202.00	-	-	-
TETLALPAN	ANDADOR ECOLÓGICO	ANDADORES	-	277,202.00	-	-	-
TIZAMPANO	2DA. ETAPA DE ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
TIZAPAN-TIZAPAN SAN ÁNGEL	PINTURA INTERIOR DE EDIFICIOS DE FRATERNIDAD 79	PINTURA	-	277,202.00	-	-	-
TLACO YAQUÉ	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
TLACOPAC	CÁMARAS DE SEGURIDAD EN C. CORREGIDORA ENTRE MADERO Y CALLEJÓN...	CÁMARAS DE VIGILANCIA	99.2	277,202.00	277,201.72	277,201.72	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				69,611,021.00	40,220,057.22	40,220,057.22	-
TLACOYAQUE (AMPL)	MALLA PERIMETRAL EN LOS JUEGOS INFANTILES QUE ESTÁN EN CALLE...	REJA PERIMETRAL	-	277,202.00	-	-	-
TLACOYAQUE (BARR)	FILTROS PURIFICADORES DE AGUA	FILTROS DE AGUA	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
TLACUITLAPA	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
TLACUITLAPA 2DO REACOMODO (AMPL)	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
TLAPECHICO	CENTRO INTERACTIVO	EQUIPAMIENTO	-	277,202.00	-	-	-
TOLTECA	BANQUETAS Y GUARNICIONES	BANQUETAS	-	277,202.00	-	-	-
TORRES DE MIXCOAC (U HAB)	RIEGO POR ASPERSIÓN EN TODAS LAS ÁREAS COMUNES DE U.HAB. EN BLVD...	IMAGEN URBANA	-	277,202.00	-	-	-
TORRES DE POTRERO	ADQUISICIÓN DE TINACOS	TINACOS	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				69,611,021.00	40,220,057.22	40,220,057.22	-
TORRES SAN ANTONIO (U HAB)	CONCRETO HIDRÁULICO	PAVIMENTACIÓN	100.0	277,202.00	279,562.33	279,562.33	-
TORRES SAN PEDRO (U HAB)	PINTURA PARA LOS EDIFICIOS	PINTURA	-	277,202.00	-	-	-
UNIDAD POPULAR TEPEACA	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
UNIÓN OLIVOS	CONCRETO HIDRÁULICO EN C. EUCALIPTOS	PAVIMENTACIÓN	-	277,202.00	-	-	-
UNIÓN POPULAR EMILIANO ZAPATA (U)	CÁMARAS DE VIGILANCIA GIRATORIAS HD PARA LA COLONIA SOBRE PASEO EJÉRCITO	CÁMARAS DE VIGILANCIA	99.2	277,202.00	277,201.72	277,201.72	-
VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS	MALLA TUBULAR EN CANCHAS	MALLA TUBULAR	-	277,202.00	-	-	-
VILLA PROGRESISTA	TINACOS	TINACOS	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
VILLA SOLIDARIDAD	TINACOS	TINACOS	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				69,611,021.00	40,220,057.22	40,220,057.22	-
VILLA VERDUM	CANCHA DEPORTIVA	ESPACIO DEPORTIVO	-	277,202.00	-	-	-
ZENÓN DELGADO	GIMNASIO DE BARRAS	GIMNASIO	-	277,202.00	-	-	-
ZOTOLTITLA	REJAS DE CONTENCIÓN Y/O PERIMETRAL	REJA PERIMETRAL	-	277,202.00	-	-	-
19 DE MAYO	CALENTADORES SOLARES PARA VIVIENDAS DENTRO DE LA COLONIA 19 DE MAYO	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
1RA VICTORIA	CALENTADORES DE PASO	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
1RA VICTORIA SECCIÓN BOSQUES	CALENTADORES DE PASO	CALENTADORES	99.3	277,202.00	277,517.60	277,517.60	-
26 DE JULIO	MURO DE CONTENCIÓN Y REJA TUBULAR	REJA PERIMETRAL	-	277,202.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Álvaro Obregón				69,611,021.00	40,220,057.22	40,220,057.22	-
2DA EL PIRUL (AMPL)	EJERCÍTATE EN TU COLONIA	GIMNASIO	-	277,202.00	-	-	-
2DA JALALPA TEPITO (AMPL)	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS Y PASAMANOS	ESCALINATAS	-	277,202.00	-	-	-

*Las cifras pueden variar por efectos del redondeo.

**El monto corresponde al 3% del total del presupuesto de la delegación autorizado en el Decreto de Presupuesto de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2018.

Nota: Cabe señalar que las colonias mencionadas en el presupuesto autorizado en el Anexo IV del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, corresponde a 248 colonias; sin embargo en el total de los comités ciudadanos que se encuentran autorizados por el IEDF corresponde a 249 comités.

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Azcapotzalco				48,819,509.00	22,682,720.27	21,831,917.11	(3.8)
AGUILERA	TRABAJO UNIDO. ESQUINA CRUCE PEATONAL SEGURO, PARA AGUILERA (ESQUINA BOLARDOS, RAMPAS, MARCADORES DE LUZ Y PINTURA PEATONAL)	TRABAJO UNIDO. ESQUINA CRUCE PEATONAL SEGURO, PARA AGUILERA (ESQUINA BOLARDOS, RAMPAS, MARCADORES DE LUZ Y PINTURA PEATONAL)	100.0	439,815.40	432,965.54	432,965.54	-
ALDANA	IMPERMIABILIZACIÓN EN ALDANA	IMPERMIABILIZACIÓN EN ALDANA	-	439,815.40			-
PETROLERA (AMPL)	ESPACIO TECHADO DE SOCIALIZACIÓN PARA ADULTOS MAYORES TEZÓZOMOC	ESPACIO TECHADO DE SOCIALIZACIÓN PARA ADULTOS MAYORES TEZÓZOMOC	100.0	439,815.40	424,421.63	424,421.63	-
ANGEL ZIMBRON	LUMINARIAS 7.5 METROS EN TODA LA COLONIA	LUMINARIAS 7.5 METROS EN TODA LA COLONIA	100.0	439,815.40	3,278.16	3,278.16	-
ARENAL	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA	100.0	439,815.40	439,217.98	439,217.98	-
CENTRO DE AZCAPOTZALCO	JUEGOS INFANTILES PARA PARQUE DE BOLSILLO DE AV.CAMARONES	JUEGOS INFANTILES PARA PARQUE DE BOLSILLO DE AV.CAMARONES	-	439,815.40			-
CLAVERIA	CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LOS COLONOS	CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LOS COLONOS	-	439,815.40			-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Azcapotzalco				48,819,509.00	22,682,720.27	21,831,917.11	(3.8)
COLTONGO	SUSTITUCIÓN DE TUBOS DE AGUA POTABLE DE LA RED A LAS CASA HABITACIÓN DE LA CALLE ALAMITO	SUSTITUCIÓN DE TUBOS DE AGUA POTABLE DE LA RED A LAS CASA HABITACIÓN DE LA CALLE ALAMITO	100.0	439,815.40	439,473.86	439,473.86	-
COSMOPOLITA	LUMINARIAS CALLE CORCEGA Y CALLE 15	LUMINARIAS CALLE CORCEGA Y CALLE 15	100.0	439,815.40	3,278.16	3,278.16	-
COSMOPOLITA (AMPL)	PARQUE DE BOLSILLO ENCARNACIÓN ORTIZ ENTRE CORCEGA Y CERDEÑA	PARQUE DE BOLSILLO ENCARNACIÓN ORTIZ ENTRE CORCEGA Y CERDEÑA	100.0	439,815.40	438,480.00	438,480.00	-
CRUZ ROJA TEPANTONGO (U HAB)	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE BOMBEO	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE BOMBEO	-	439,815.40			-
CUITLAHUAC 1 y 2 (U HAB)	HIDROCONCRETO APROVECHAMIENTO PLUBIAL 1RA PARTE AGUA	HIDROCONCRETO APROVECHAMIENTO AGUA PLUBIAL 1RA PARTE	-	439,815.40			-
CUITLAHUAC 3 y 4 (U HAB)	CAMBIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÁLVULAS EN LA RED HIDRÁHULICA EN LA U.H.	CAMBIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÁLVULAS EN LA RED HIDRÁHULICA EN LA U.H.	-	439,815.40			-
DEL GAS	CAMBIO DE BANQUETAS SEGUNDA ETAPA EN TOPDA LA COLONIA	CAMBIO DE BANQUETAS SEGUNDA ETAPA EN TOPDA LA COLONIA	-	439,815.40			-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Azcapotzalco				48,819,509.00	22,682,720.27	21,831,917.11	(3.8)
DEL GAS (AMPL)	PANELERES SOLARES EN RÍO CONSULADO 800 PARA LUMINARIA	PANELERES SOLARES EN RÍO CONSULADO 800 PARA LUMINARIA	-	439,815.40			-
DEL MAESTRO	DESAZOLVE	DESAZOLVE	100.0	439,815.40	431,019.08	431,019.08	-
DEL RECREO	ACONDICIONAMIENTO PARQUE SAN LUCAS	ACONDICIONAMIENTO PARQUE SAN LUCAS	100.0	439,815.40	439,814.00	439,814.00	-
DEMET (U HAB)	CONTINUACIÓN DE PINTURA DE FACHADAS DE LOS EDIFICIOS 5TA. ETAPA	CONTINUACIÓN DE PINTURA DE FACHADAS DE LOS EDIFICIOS 5TA. ETAPA	100.0	439,815.40	439,000.33	439,000.33	-
ECOLOGICA NOVEDADES IMPACTO (U HAB)	CAMBIO DE TAPAS EN LAS CISTERNAS DE LOS 12 EDIFICIOS Y EXPLANADAS	CAMBIO DE TAPAS EN LAS CISTERNAS DE LOS 12 EDIFICIOS Y EXPLANADAS	-	439,815.40			-
EL JAGUEY-ESTACIÓN PANTACO	REPAVIMENTACIÓN EN CERRADA SAN ESTEBAN	REPAVIMENTACIÓN EN CERRADA SAN ESTEBAN	100.0	439,815.40	432,447.24	432,447.24	-
EL ROSARIO A (U HAB)	COLOCAR LUMINARIAS EN LA AV. CIVILIZACIONES	COLOCAR LUMINARIAS EN LA AV. CIVILIZACIONES	-	439,815.40			-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Azcapotzalco				48,819,509.00	22,682,720.27	21,831,917.11	(3.8)
EL ROSARIO B (U HAB)	MANTENIMIENTO A LA CISTERNA NÚMERO 2	MANTENIMIENTO A LA CISTERNA NÚMERO 2	-	439,815.40			-
EL ROSARIO C (U HAB)	RECONSTRUCCIÓN DE LOS ANDADORES DE OSA MAYOR	RECONSTRUCCIÓN DE LOS ANDADORES DE OSA MAYOR	-	439,815.40			-
EUZKADI	TINACOS EUZKADI	TINACOS EUZKADI	100.0	439,815.40	436,032.40	436,032.40	-
EX-HACIENDA EL ROSARIO	CERCAR PARQUE DE LAS NACIONES	CERCAR PARQUE DE LAS NACIONES	-	439,815.40			-
FERRERIA	CAMBIO Y REHUBICACIÓN DE TUBERÍA EN CALLE AV. MARAVILLAS (DRENAJE)	CAMBIO Y REHUBICACIÓN DE TUBERÍA EN CALLE AV. MARAVILLAS (DRENAJE)	100.0	439,815.40	438,993.87	438,993.87	-
FERRERIA (U HAB)	CONTINUIDAD DEL PROYECTO DEL P.P 2016 (PINTURAS) DE FACHADAS DE LA UNIDAD SOBRE CALLE MATLACOALT CONJUNTOS, A,E Y LO QUE FALTA DEL D	CONTINUIDAD DEL PROYECTO DEL P.P 2016 (PINTURAS) DE FACHADAS DE LA UNIDAD SOBRE CALLE MATLACOALT CONJUNTOS, A,E Y LO QUE FALTA DEL D	-	439,815.40			-
FRANCISCO VILLA (U HAB)	JUEGOS INFANTILES PARA PARQUE DE BOLSILLO EN LA PALAZUELA UBICADA EN ANDADOR BATALLA DE SAN PEDRO	JUEGOS INFANTILES PARA PARQUE DE BOLSILLO EN LA PALAZUELA UBICADA EN ANDADOR BATALLA DE SAN PEDRO	100.0	439,815.40	425,087.80	425,087.80	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Azcapotzalco				48,819,509.00	22,682,720.27	21,831,917.11	(3.8)
FUENTES DE AZCAPOTZALCO-PARQUES DE AZCAPOTZALCO (U HAB)	PINTURA PARA AMBOS CONJUNTOS MARCA COMEX	PINTURA PARA AMBOS CONJUNTOS MARCA COMEX	-	439,815.40			-
HOGAR Y SEGURIDAD/NUEVA SANTA MARIA	ARREGLO DE BANQUETAS	ARREGLO DE BANQUETAS	100.0	439,815.40	439,422.29	439,422.29	-
HOGARES FERROCARRILEROS (U HAB)	PINTURA EXTERIOR EDIFICIOS MAS DETERIORADOS EN U.H. FERROCARILEROS	PINTURA EXTERIOR EDIFICIOS MAS DETERIORADOS EN U.H. FERROCARILEROS	-	439,815.40			-
HUAUTLA DE LAS SALINAS (BARR)	PINTURA PARA INTERIORES VARIOS COLORES CUBETA DE 19 LITROS	PINTURA PARA INTERIORES VARIOS COLORES CUBETA DE 19 LITROS	-	439,815.40			-
IGNACIO ALLENDE	REMODELACIÓN Y CAMBIO DE JUEGOS INFANTILES DENTRO DEL DEPORTIVO VICTORIA DE LAS DEMOCRACIAS(RESCATE DE AREAS RECREATIVAS)	REMODELACIÓN Y CAMBIO DE JUEGOS INFANTILES DENTRO DEL DEPORTIVO VICTORIA DE LAS DEMOCRACIAS(RESCATE DE AREAS RECREATIVAS)	-	439,815.40			-
INDUSTRIAL VALLEJO	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES	-	439,815.40			-
ISSFAM LAS ARMAS (U HAB)	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS DE 5 METROS DE ALTO E INSTALACIÓN EN EL PARQUE UBICADO EN CALZADA LAS ARMAS Y CALZADA SAN ISIDRO	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS DE 5 METROS DE ALTO E INSTALACIÓN EN EL PARQUE UBICADO EN CALZADA LAS ARMAS Y CALZADA SAN ISIDRO	100.0	439,815.40	364.24	364.24	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Azcapotzalco				48,819,509.00	22,682,720.27	21,831,917.11	(3.8)
JARDIN AZPEITIA	ARREGLO DE BANQUETAS DE TODA LA COLONIA	ARREGLO DE BANQUETAS DE TODA LA COLONIA	100.0	439,815.40	439,695.78	439,695.78	-
JARDINES DE CEYLAN (U HAB)	IMPERMIABILIZACIÓN EN U.H. JARDINES DE CEYLAN (CONTINUACIÓN)	IMPERMIABILIZACIÓN EN U.H. JARDINES DE CEYLAN (CONTINUACIÓN)	-	439,815.40			-
LA PRECIOSA	AREA TACHADA Y ACONDICIONAMIENTO ENFOCADA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN CAMELLON TEZÓZOMOC	AREA TACHADA Y ACONDICIONAMIENTO ENFOCADA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN CAMELLON TEZÓZOMOC	100.0	439,815.40	413,398.07	413,398.07	-
LA RAZA	CAMBIO DE DRENAJE EN LA CALLE ZAACHILA DE ENCARNACIÓN ORTIZ A SERIS	CAMBIO DE DRENAJE EN LA CALLE ZAACHILA DE ENCARNACIÓN ORTIZ A SERIS	100.0	439,815.40	438,826.28	438,826.28	-
LAS SALINAS	CALENTADORES SOLARES (ECOLOGICOS Y AHORRADORES DE GAS)	CALENTADORES SOLARES (ECOLOGICOS Y AHORRADORES DE GAS)	-	439,815.40			-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Azcapotzalco				48,819,509.00	22,682,720.27	21,831,917.11	(3.8)
LIBERACION	APLANADO Y PINTURA DE FACHADAS FASE DOS	APLANADO Y PINTURA DE FACHADAS FASE DOS	-	439,815.40			-
LIBERTAD	REHABILITACIÓN DEL CAMELLÓN DE SALOMÓN QUEDO PENDIENTE YA QUE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016 SE AGOTÓ.	REHABILITACIÓN DEL CAMELLÓN DE SALOMÓN QUEDO PENDIENTE YA QUE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016 SE AGOTÓ.	100.0	439,815.40	439,815.16	439,815.16	-
LOS REYES (BARR)	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ	100.0	439,815.40	439,113.67	439,113.67	-
MANUEL RIVERA ANAYA CROCI (U HAB)	ALUMBRADO GENERAL DE LA UNIDAD COMPRA DE LAMPARAS LED	ALUMBRADO GENERAL DE LA UNIDAD COMPRA DE LAMPARAS LED	-	439,815.40			-
MIGUEL HIDALGO (U HAB)	DESASOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERIAS	DESASOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERIAS	-	439,815.40			-
MONTE ALTO	AGUA SEGURA (TINACOS PARA LOS VECINOS)	AGUA SEGURA (TINACOS PARA LOS VECINOS)	-	439,815.40			-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Azcapotzalco				48,819,509.00	22,682,720.27	21,831,917.11	(3.8)
NEXTENGO (BARR)	RESOSAMIENTO Y PINTURA PARA LA UNIDAD DE AV. CENTENARIO	RESOSAMIENTO Y PINTURA PARA LA UNIDAD DE AV. CENTENARIO	100.0	439,815.40	437,610.72	437,610.72	-
NUEVA EL ROSARIO	CAMBIO DE TUBERIA DEL DRENAJE	CAMBIO DE TUBERIA DEL DRENAJE	100.0	439,815.40	439,330.50	439,330.50	-
NUEVA ESPAÑA	CONTINUACIÓN ADOQUINAMIENTO DDE	CONTINUACIÓN DDE ADOQUINAMIENTO	100.0	439,815.40	432,447.24	432,447.24	-
NUEVA SANTA MARIA	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL GIMNASIO DE BOLSILLO DEL PARQUE REVOLUCIÓN	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL GIMNASIO DE BOLSILLO DEL PARQUE REVOLUCIÓN	-	439,815.40			-
NUEVO SAN RAFAEL (BARR)	RECUPERANDO Y REMODELANDO DEPORTIVO NUEVO RAFAEL	RECUPERANDO Y REMODELANDO DEPORTIVO NUEVO RAFAEL	100.0	439,815.40	415,293.38	415,293.38	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Azcapotzalco				48,819,509.00	22,682,720.27	21,831,917.11	(3.8)
OBRERO POPULAR	REHABILITACIÓN DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES COBRE DE MÉXICO	REHABILITACIÓN DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES COBRE DE MÉXICO	-	439,815.40			-
PANTACO (U HAB)	REMOSAMIENTO Y PINTURA A LOS EDIFICIOS DE LA UNIDAD	REMOSAMIENTO Y PINTURA A LOS EDIFICIOS DE LA UNIDAD	100.0	439,815.40	437,610.71	437,610.71	-
PASTEROS	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TODA LA COLONIA	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TODA LA COLONIA	100.0	439,815.40	439,314.69	439,314.69	-
PATRIMONIO FAMILIAR	CAMBIO DE DRENAJE CENTRAL EN CALLE 12 Y REPAVIMENTACIÓN	CAMBIO DE DRENAJE CENTRAL EN CALLE 12 Y REPAVIMENTACIÓN	100.0	439,815.40	438,826.28	438,826.28	-
PEMEX PRADOS DEL ROSARIO (U HAB)	REFLECTORES EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE CADA CONJUNTO A LO LARGO DE TODAS LAS ENTRADAS PRINCIPALES	REFLECTORES EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE CADA CONJUNTO A LO LARGO DE TODAS LAS ENTRADAS PRINCIPALES	100.0	439,815.40	2,549.68	2,549.68	-
PETROLERA	CONTINUIDAD DE LA RED HIDRAULICA DE LA COLONIA PRETOLERA POR INYECCIÓN HIDRODESILIZAMIENTO	CONTINUIDAD DE LA RED HIDRAULICA DE LA COLONIA PRETOLERA POR INYECCIÓN HIDRODESILIZAMIENTO	100.0	439,815.40	431,019.09	431,019.09	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Azcapotzalco				48,819,509.00	22,682,720.27	21,831,917.11	(3.8)
PLENITUD	REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO MEXICANO	REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO MEXICANO	-	439,815.40			-
PORVENIR	JUEGO LÚDICO Y LONARIO	JUEGO LÚDICO Y LONARIO	100.0	439,815.40	438,480.00	438,480.00	-
POTRERO DEL LLANO	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS DAÑADAS	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS DAÑADAS	100.0	439,815.40	439,452.52	439,452.52	-
PRADOS DEL ROSARIO	RE-ENCARPETAMIENTO DE UN TRAMO DE HACIENDA DE NARVARTE	RE-ENCARPETAMIENTO DE UN TRAMO DE HACIENDA DE NARVARTE	100.0	439,815.40	439,197.24	439,197.24	-
PRESIDENTE MADERO (U HAB)	CONTINUIDAD EN CAMBIO DE ALGUNOS TRAMOS DE TUBERÍA DAÑADA EN ÁREAS COMUNES Y PRINCIPALES CALLES DE LA U.H. PRESIDENTE I. MADERO	CONTINUIDAD EN CAMBIO DE ALGUNOS TRAMOS DE TUBERÍA DAÑADA EN ÁREAS COMUNES Y PRINCIPALES CALLES DE LA U.H. PRESIDENTE I. MADERO	-	439,815.40			-
PROVIDENCIA	"UN BUEN CAMINAR" REPARACIÓN DE BANQUETAS DE LAS CALLES FELIPE ANGELES C. EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I. MADREO	"UN BUEN CAMINAR" REPARACIÓN DE BANQUETAS DE LAS CALLES FELIPE ANGELES C. EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I. MADREO	100.0	439,815.40	439,367.08	439,367.08	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Azcapotzalco				48,819,509.00	22,682,720.27	21,831,917.11	(3.8)
REYNOSA TAMAULIPAS	COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN TODA LA COLONIA	COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN TODA LA COLONIA	-	439,815.40			-
ROSENDO SALAZAR (CONJ HAB)	JUEGOS INFANTILES DE LA UNIDAD EN CONJUNTO HABITACIONAL ROSENDO SALAZAR	JUEGOS INFANTILES DE LA UNIDAD EN CONJUNTO HABITACIONAL ROSENDO SALAZAR	100.0	439,815.40	423,975.36	423,975.36	-
SAN MIGUEL AMANTLA (PBLO)	REPARACIÓN DE BACHES EN LA COLONIA	REPARACIÓN DE BACHES EN LA COLONIA	100.0	439,815.40	438,720.25	438,720.25	-
SAN ALVARO	DESAZOLVE PARA TODA LA COLONIA SAN ÁLVARO	DESAZOLVE PARA TODA LA COLONIA SAN ÁLVARO	100.0	439,815.40	437,962.88	437,962.88	-
SAN ANDRES (BARR)	CAMBIO DE BANQUETAS CON GUARNICIÓN EN LAS CALLES QUE SE REQUIERAN	CAMBIO DE BANQUETAS CON GUARNICIÓN EN LAS CALLES QUE SE REQUIERAN	100.0	439,815.40	439,512.93	439,512.93	-
SAN ANDRES (PBLO)	SUSTITUCIÓN DE TUBERIA DE DRENAJE EN 2 CALLEJON DE SAN ANDRES, PINTURA	SUSTITUCIÓN DE TUBERIA DE DRENAJE EN 2 CALLEJON DE SAN ANDRES, PINTURA	100.0	439,815.40	438,354.96	438,354.96	-
SAN ANDRES DE LAS SALINAS (PBLO)	TINACOS PARA LA COLONIA	TINACOS PARA LA COLONIA	-	439,815.40			-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Azcapotzalco				48,819,509.00	22,682,720.27	21,831,917.11	(3.8)
SAN ANTONIO (FRACC)	REMDELACIÓN DEL JARDÍN ANTONIO BERMUDES (ATRÁS DE LA ESCUELA PETROLEOS MEXICANOS	REMDELACIÓN DEL JARDÍN ANTONIO BERMUDES (ATRÁS DE LA ESCUELA PETROLEOS MEXICANOS	100.0	439,815.40	439,814.29	439,814.29	-
SAN BARTOLO CAHUALTONGO (PBLO)	PODA DE ÁRBOLES EN TODA LA COLONIA	PODA DE ÁRBOLES EN TODA LA COLONIA	-	439,815.40			-
SAN BERNABE (BARR)	CONTINUIDAD DEL GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN YUCA	CONTINUIDAD DEL GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN YUCA	-	439,815.40			-
SAN FRANCISCO TETECALA (PBLO)	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS DE SAN ISIDRO EJE3 CIRCULACIÓN LADO DERECHO POSTES DE ILUMINACIÓN Y ACCESOS DE LA TERCERA EDAD	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS DE SAN ISIDRO EJE3 CIRCULACIÓN LADO DERECHO POSTES DE ILUMINACIÓN Y ACCESOS DE LA TERCERA EDAD	-	439,815.40			-
SAN FRANCISCO XOCOTITLA	IMPERMIABILIZACIÓN EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA	IMPERMIABILIZACIÓN EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA	-	439,815.40			-
SAN JUAN TLIHUACA (PBLO)	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA GLORIETA DE LOS AHUHETES	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA GLORIETA DE LOS AHUHETES	100.0	439,815.40	439,815.16	439,815.16	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Azcapotzalco				48,819,509.00	22,682,720.27	21,831,917.11	(3.8)
SAN MARCOS (BARR)	CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA SAN MARCOS 1RA. ETAPA	CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA SAN MARCOS 1RA. ETAPA	100.0	439,815.40	439,524.00	439,524.00	-
SAN MARTIN XOCHINAHUAC (PBLO)	LUMINARIAS DE POSTE LARGO CON SENDERO SEGURO AV. DEL ROSARIO	LUMINARIAS DE POSTE LARGO CON SENDERO SEGURO AV. DEL ROSARIO	-	439,815.40			-
SAN MATEO	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN MATEO	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN MATEO	100.0	439,815.40	439,331.81	439,331.81	-
SAN PABLO 396 - CONJ HAB SAN PABLO (U HAB)	BANQUETAS NUEVAS ADENTRO DE LA UNIDAD (ASFALTO)	BANQUETAS NUEVAS ADENTRO DE LA UNIDAD (ASFALTO)	-	439,815.40			-
SAN PABLO XALPA (U HAB)	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS CASSETAS Y ACCESOS SEGUROS DE LA ENTRADA A, B, Y C DE LA U.H SAN PABLO XALPA	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS CASSETAS Y ACCESOS SEGUROS DE LA ENTRADA A, B, Y C DE LA U.H SAN PABLO XALPA	-	439,815.40			-
SAN PEDRO XALPA (PBLO)	COLOCAR POSTES DE PROTECCIÓN COMO SEGURIDAD AL PEATÓN	COLOCAR POSTES DE PROTECCIÓN COMO SEGURIDAD AL PEATÓN	-	439,815.40			-
SAN RAFAEL	BANQUETAS Y GUARNICIONES	BANQUETAS Y GUARNICIONES	100.0	439,815.40	438,599.54	438,599.54	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Azcapotzalco				48,819,509.00	22,682,720.27	21,831,917.11	(3.8)
SAN SALVADOR XOCHIMANCA	RESCATE DE ÁREAS RECREATIVAS Y ADAPTACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LA CALLE CONSTITUCIÓN Y NORTE 55	RESCATE DE ÁREAS RECREATIVAS Y ADAPTACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LA CALLE CONSTITUCIÓN Y NORTE 55	100.0	439,815.40	438,480.00	438,480.00	-
SAN SEBASTIAN	RE-ENCARPETAMIENTO EN PRIVADA RINCONADA 5 DE MAYO Y RPIVADA DE ACALTENCO	RE-ENCARPETAMIENTO EN PRIVADA RINCONADA 5 DE MAYO Y RPIVADA DE ACALTENCO	100.0	439,815.40	439,158.34	439,158.34	-
SANTA APOLONIA (BARR)	PINTURA Y REMOSAMIENTO DE FACHADAS EN LA CALLE QUERETARO	PINTURA Y REMOSAMIENTO DE FACHADAS EN LA CALLE QUERETARO	-	439,815.40			-
SANTA BARBARA (PBLO)	RE-EMCARPETAMIENTO DE LA CALLE JUSTO SIERRA	RE-EMCARPETAMIENTO DE LA CALLE JUSTO SIERRA	100.0	439,815.40	439,066.15	439,066.15	-
SANTA CATARINA (PBLO)	CAMBIO DE DRENAJE CONTINUACIÓN	CAMBIO DE DRENAJE CONTINUACIÓN	100.0	439,815.40	439,330.50	439,330.50	-
SANTA CRUZ ACAYUCAN (PBLO)	ADQUISICIÓN DE TINACOS PARA LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE C.1 CALLE LAGO LAMOND, NORET 135 A, DE LA ROSA, Y CAMINO A SANTA LUCIA	ADQUISICIÓN DE TINACOS PARA LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE C.1 CALLE LAGO LAMOND, NORET 135 A, DE LA ROSA, Y CAMINO A SANTA LUCIA	-	439,815.40			-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Azcapotzalco				48,819,509.00	22,682,720.27	21,831,917.11	(3.8)
SANTA CRUZ DE LAS SALINAS	DRENAJE HIDRÁULICO EN EL CALLEJON 16 COL. STA. CRUZ DE LAS SALINAS	DRENAJE HIDRÁULICO EN EL CALLEJON 16 COL. STA. CRUZ DE LAS SALINAS	100.0	439,815.40	439,273.96	439,273.96	-
SANTA INES	PINTURA Y MANO DE OBRA A FACHADAS EN LA CALLE ESPERANZA	PINTURA Y MANO DE OBRA A FACHADAS EN LA CALLE ESPERANZA	100.0	439,815.40	439,000.33	439,000.33	-
SANTA LUCIA (BARR)	DOTACIÓN DE TINACOS	DOTACIÓN DE TINACOS	-	439,815.40			-
SANTA MARIA MALINALCO (PBLO)	SALÓN DE USOS MULTIPLES EN MÓDULO DE CALLE MINERVA	SALÓN DE USOS MULTIPLES EN MÓDULO DE CALLE MINERVA	-	439,815.40			-
SANTIAGO AHUIZOTLA (PBLO)	CONTINUIDAD DE REPAVIMENTACIÓN EBN LAS CALLES SOYACAL 20 ANDADOR DE SOYOCAL , TIANGUIS, ACALTEPEC Y QUEZALA	CONTINUIDAD DE REPAVIMENTACIÓN EBN LAS CALLES SOYACAL 20 ANDADOR DE SOYOCAL , TIANGUIS, ACALTEPEC Y QUEZALA	100.0	439,815.40	439,153.37	439,153.37	-
SANTO DOMINGO (PBLO)	APARATOS PARA EJERCICIO AL AIRE LIBRE PARA ADULTOS	APARATOS PARA EJERCICIO AL AIRE LIBRE PARA ADULTOS	-	439,815.40			-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Azcapotzalco				48,819,509.00	22,682,720.27	21,831,917.11	(3.8)
SANTO TOMAS	REMODELACIÓN DE LA CANCHA DEL DEPORTIVO 20 DE NOVIEMBRE LA ROSITA	REMODELACIÓN DE LA CANCHA DEL DEPORTIVO 20 DE NOVIEMBRE LA ROSITA	-	439,815.40			-
SECTOR NAVAL	CONVIVENCIA Y SEGURIDAD ESPACIO RECREATIVO Y ALARMAS	CONVIVENCIA Y SEGURIDAD ESPACIO RECREATIVO Y ALARMAS	-	439,815.40			-
SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS	APARATOS DE GIMNASIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	APARATOS DE GIMNASIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	-	439,815.40			-
TEZOZOMOC	MEJORANDO LA IMAGEN URBANA DE NUESTRA UNIDAD (PINTURA)	MEJORANDO LA IMAGEN URBANA DE NUESTRA UNIDAD (PINTURA)	-	439,815.40			-
TIERRA NUEVA	REPARACIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA COLONIA TIERRA NUEVA	REPARACIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA COLONIA TIERRA NUEVA	100.0	439,815.40	439,333.65	439,333.65	-
TLATILCO	CORREDOR TLATILCO	CORREDOR TLATILCO	-	439,815.40			-
TLATILCO (U HAB)	CAMBIO DE VALVULAS DE AGUA	CAMBIO DE VALVULAS DE AGUA	-	439,815.40			-
TRABAJADORES DEL HIERRO	IMPERMIABILIZACIÓN DE CASA DE TODA LA COLONIA 1RA. PARTE	IMPERMIABILIZACIÓN DE CASA DE TODA LA COLONIA 1RA. PARTE	-	439,815.40	439,815.40		(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Azcapotzalco				48,819,509.00	22,682,720.27	21,831,917.11	(3.8)
UN HOGAR PARA CADA TRABAJADOR	PODAS, DESPUNTE, RETIRO DE ARBOLADO QUE PROVOCA RA'Z Y LEVANTAMIENTO DE BANQUETAS EN LAS 6 MANZANAS DE LA COLONIA	PODAS, DESPUNTE, RETIRO DE ARBOLADO QUE PROVOCA RA'Z Y LEVANTAMIENTO DE BANQUETAS EN LAS 6 MANZANAS DE LA COLONIA	-	439,815.40			-
VICTORIA DE LAS DEMOCRACIAS	PODA DE ÁRBOLES	PODA DE ÁRBOLES	-	439,815.40			-
VILLAS AZCAPOTZALCO (U HAB)	MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA	MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA	-	439,815.40			-
XOCHINAHUAC (U HAB)	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA UNIDAD, AREAS VERDES Y LUMINARIAS	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA UNIDAD, AREAS VERDES Y LUMINARIAS	-	439,815.40			-
SAN PEDRO XALPA (AMPL) I	PINTEMOS SAN PEDRO XALPA	PINTEMOS SAN PEDRO XALPA	-	439,815.40			-
SAN PEDRO XALPA (AMPL) II	RENOVACIÓN DE BANQUETAS EN LAS CALLES ADRIAN CASTREJON, JESUS CAPISTRÁN Y FRANCISCO VILLA	RENOVACIÓN DE BANQUETAS EN LAS CALLES ADRIAN CASTREJON, JESUS CAPISTRÁN Y FRANCISCO VILLA	100.0	439,815.40	439,324.27	439,324.27	-
PRO HOGAR I	BANQUETAS EN LA PRO-HOGAR I	BANQUETAS EN LA PRO-HOGAR I	100.0	439,815.40	439,540.69	439,540.69	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Azcapotzalco				48,819,509.00	22,682,720.27	21,831,917.11	(3.8)
PRO HOGAR II	PINTURAS PARA FACHADAS DE CASA DE LA COLONIA	PINTURAS PARA FACHADAS DE CASA DE LA COLONIA	-	439,815.00	410,987.76		(100.0)

*Las cifras pueden variar por efectos del redondeo.

**El monto corresponde al 3% del total del presupuesto de la delegación autorizado en el Decreto de Presupuesto de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2018.

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Benito Juárez				49,407,660.00	-	-	-
ACACIAS	REENCARPETAR MIS CALLES	REENCARPETAR MIS CALLES	-	771,994.68	-	-	-
ACTIPAN	Más LUZ EN TODA LA COLONIA ACTIPAN LUMINARIAS	Más LUZ EN TODA LA COLONIA ACTIPAN LUMINARIAS	-	771,994.68	-	-	-
ALAMOS I	PAVIMENTACIÓN DE LA COLONIA ÁLAMOS Y ELIMINACIÓN DE BACHES.	PAVIMENTACIÓN DE LA COLONIA ÁLAMOS Y ELIMINACIÓN DE BACHES.	-	771,994.68	-	-	-
ALAMOS II	CÁMARAS DE VIGILANCIA	CÁMARAS DE VIGILANCIA	-	771,994.68	-	-	-
ALBERT	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	-	771,994.68	-	-	-
AMERICAS UNIDAS DEL LAGO	PINTURA Y MANO DE OBRA A FACHADAS DE AMERICAS UNIDAS-DEL LAGO	PINTURA Y MANO DE OBRA A FACHADAS DE AMERICAS UNIDAS-DEL LAGO	-	771,994.68	-	-	-
ATENOR SALAS	SENDERO SEGURO E ILUMINADO EN ATENOR SALAS	SENDERO SEGURO E ILUMINADO EN ATENOR SALAS	-	771,994.68	-	-	-
CENTRO URBANO PRESIDENTE ALEMÁN (U HAB)	CONCLUSION DE REJA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE MODULOS DE SEGURIDAD	CONCLUSION DE REJA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE MODULOS DE SEGURIDAD	-	771,994.68	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Benito Juárez				49,407,660.00	-	-	-
CIUDAD DE LOS DEPORTES	INTERSECCIONES SEGURAS	INTERSECCIONES SEGURAS	-	771,994.68	-	-	-
CREDITO CONSTRUCTOR	REENCARPETAMIENTO	REENCARPETAMIENTO	-	771,994.68	-	-	-
DEL VALLE I	BANQUETAS Y CALLES	BANQUETAS Y CALLES	-	771,994.68	-	-	-
DEL VALLE II	ILUMINA TU COLONIA Y PODA DE ARBOLES	ILUMINA TU COLONIA Y PODA DE ARBOLES	-	771,994.68	-	-	-
DEL VALLE III	INFRAESTRUCTURA PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO	INFRAESTRUCTURA PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO	-	771,994.68	-	-	-
DEL VALLE IV	UNA DEL VALLE VERDE	UNA DEL VALLE VERDE	-	771,994.68	-	-	-
DEL VALLE V	INTERSECCIONES SEGURAS EN LOS CRUCES DE AV. COYOACÁN Y CALLE TLACOQUEMECATL, AMORES Y TLACOQUEMECATL Y AV. GABRIEL MANCERA Y TLACOQUEMECATL	INTERSECCIONES SEGURAS EN LOS CRUCES DE AV. COYOACÁN Y CALLE TLACOQUEMECATL, AMORES Y TLACOQUEMECATL Y AV. GABRIEL MANCERA Y TLACOQUEMECATL	-	771,994.68	-	-	-
DEL VALLE VI	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HERIBERTO FRÍAS	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HERIBERTO FRÍAS	-	771,994.68	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Benito Juárez				49,407,660.00	-	-	-
DEL VALLE VII	LUMINARIAS	LUMINARIAS	-	771,994.68	-	-	-
ERMITA	ARREGLAR Y REPARAR DRENAJE	ARREGLAR Y REPARAR DRENAJE	-	771,994.68	-	-	-
EXTREMADURA INSURGENTES	PODA DE árboles	PODA DE árboles	-	771,994.68	-	-	-
GENERAL PEDRO MARÍA ANAYA	ÁREA RECREATIVA "CONVIVE CON TU MASCOTA"	ÁREA RECREATIVA "CONVIVE CON TU MASCOTA"	-	771,994.68	-	-	-
INDEPENDENCIA	LUMINARIAS EN LA COLONIA INDEPENDENCIA	LUMINARIAS EN LA COLONIA INDEPENDENCIA	-	771,994.68	-	-	-
INSURGENTES MIXCOAC	LUMINARIAS EN INSURGENTES MIXCOAC	LUMINARIAS EN INSURGENTES MIXCOAC	-	771,994.68	-	-	-
INSURGENTES SAN BORJA	SEÑALAMIENTOS PARA NOMBRES DE LAS CALLES CONFORME A MODELO RETRO, ADJUNTO PARA TODA LA COLONIA	SEÑALAMIENTOS PARA NOMBRES DE LAS CALLES CONFORME A MODELO RETRO, ADJUNTO PARA TODA LA COLONIA	-	771,994.68	-	-	-
IZTACCIHUATL	SENDEROS SEGUROS	SENDEROS SEGUROS	-	771,994.68	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Benito Juárez				49,407,660.00	-	-	-
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	ALIMENTANDO MANTOS ACUÍFEROS (MÁS AGUA PARA MI COLONIA)	ALIMENTANDO MANTOS ACUÍFEROS (MÁS AGUA PARA MI COLONIA)	-	771,994.68	-	-	-
LETRAN VALLE	CRUCEMOS SEGUROS LA GLORIETA	CRUCEMOS SEGUROS LA GLORIETA	-	771,994.68	-	-	-
MARIA DEL CARMEN	MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD HABITACIONAL ZACAHUITZCO	MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD HABITACIONAL ZACAHUITZCO	-	771,994.68	-	-	-
MERCED GOMEZ	RENCARPETAMIENTO EN TODA LA COLONIA	RENCARPETAMIENTO EN TODA LA COLONIA	-	771,994.68	-	-	-
MIGUEL ALEMAN	ANDADORES O CALLES SEGURAS	ANDADORES O CALLES SEGURAS	-	771,994.68	-	-	-
MIRAVALLE	LUMINARIAS EN PLUTARCO	LUMINARIAS EN PLUTARCO	-	771,994.68	-	-	-
MIXCOAC	REENCARPETAMIENTO	REENCARPETAMIENTO	-	771,994.68	-	-	-
MODERNA	TECHUMBRE DEL FORO	TECHUMBRE DEL FORO	-	771,994.68	-	-	-
NAPOLES	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE DE NUEVA YORK	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE DE NUEVA YORK	-	771,994.68	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Benito Juárez				49,407,660.00	-	-	-
NAPOLÉS (AMPL)	REENCARPETAMIENTO MEJORANDO VIALIDADES	REENCARPETAMIENTO MEJORANDO VIALIDADES	-	771,994.68	-	-	-
NARVARTE I	INSTALACIÓN DE EJERCITADORES Y JUEGOS INFANTILES PARQUE LAS AMÉRICAS ÁREA ADJUNTA AL TEATRO	INSTALACIÓN DE EJERCITADORES Y JUEGOS INFANTILES PARQUE LAS AMÉRICAS ÁREA ADJUNTA AL TEATRO	-	771,994.68	-	-	-
NARVARTE II	ILUMINACIÓN SEGURA	ILUMINACIÓN SEGURA	-	771,994.68	-	-	-
NARVARTE III	LÁMPARAS DOMICILIARIAS	LÁMPARAS DOMICILIARIAS	-	771,994.68	-	-	-
NARVARTE IV	REJA-JARDÍN VERTICAL	REJA-JARDÍN VERTICAL	-	771,994.68	-	-	-
NARVARTE V	SEÑALAMIENTOS VIALES EN TODA LA COLONIA, LUMINARIAS Y REENCARPETAMIENTO	SEÑALAMIENTOS VIALES EN TODA LA COLONIA, LUMINARIAS Y REENCARPETAMIENTO	-	771,994.68	-	-	-
NARVARTE VI	MEJORA INTEGRAL A LA INFRAESTRUCTURA DE LA C. CONCEPCIÓN BEISTEGUI : BALIZAMIENTO, BANQUETAS Y OTROS ASPECTOS PENDIENTES Y PRIORITARIOS	MEJORA INTEGRAL A LA INFRAESTRUCTURA DE LA C. CONCEPCIÓN BEISTEGUI : BALIZAMIENTO, BANQUETAS Y OTROS ASPECTOS PENDIENTES Y PRIORITARIOS	-	771,994.68	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Benito Juárez				49,407,660.00	-	-	-
NATIVITAS	RECREACIÓN DE ADULTOS MAYORES	RECREACIÓN DE ADULTOS MAYORES	-	771,994.68	-	-	-
NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	ILUMINACIÓN Y SEGURIDAD PARA NIÑOS HÉROES	ILUMINACIÓN Y SEGURIDAD PARA NIÑOS HÉROES	-	771,994.68	-	-	-
NOCHE BUENA	VIALIDADES OPTIMAS	VIALIDADES OPTIMAS	-	771,994.68	-	-	-
NONOALCO	ACONDICIONAMIENTO DE BANQUETAS Y VIALIDAD METRO SAN ANTONIO LÍNEA 7 Y AL REDEDOR DEL PARQUE ROSENDO ARNAIZ COL. NONOALCO	ACONDICIONAMIENTO DE BANQUETAS Y VIALIDAD METRO SAN ANTONIO LÍNEA 7 Y AL REDEDOR DEL PARQUE ROSENDO ARNAIZ COL. NONOALCO	-	771,994.68	-	-	-
OCHO DE AGOSTO	RAMPAS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS	RAMPAS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS	-	771,994.68	-	-	-
PERIODISTA FRANCISCO ZARCO	REENCARPETADO	REENCARPETADO	-	771,994.68	-	-	-
PIEDAD NARVARTE	REENCARPETAMIENTO DE CALLES	REENCARPETAMIENTO DE CALLES	-	771,994.68	-	-	-
PORTALES I	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PUBLICA	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PUBLICA	-	771,994.68	-	-	-
PORTALES II	REFORESTACIÓN	REFORESTACIÓN	-	771,994.68	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Benito Juárez				49,407,660.00	-	-	-
PORTALES III	ILUMINACIÓN EN LAS CALLES	ILUMINACIÓN EN LAS CALLES	-	771,994.68	-	-	-
PORTALES IV	IMPERMEABILIZACIÓN CASA DE LA CULTURA ALHAMBRA APERTURA DE MURO Y REHABILITACIÓN DE PAREDES Y PINTURA	IMPERMEABILIZACIÓN CASA DE LA CULTURA ALHAMBRA APERTURA DE MURO Y REHABILITACIÓN DE PAREDES Y PINTURA	-	771,994.68	-	-	-
PORTALES ORIENTE	REMODELACIÓN DE LA CANCHA DE BAS-QUETBOOL Y PONER BANCAS, ÁREAS VERDES EN EL BAJO PUENTE DE EMILIANO ZAPATA	REMODELACIÓN DE LA CANCHA DE BAS-QUETBOOL Y PONER BANCAS, ÁREAS VERDES EN EL BAJO PUENTE DE EMILIANO ZAPATA	-	771,994.68	-	-	-
POSTAL	ILUMINANDO LA POSTAL	ILUMINANDO LA POSTAL	-	771,994.68	-	-	-
RESIDENCIAL EMPERADORES	REENCARPETAMIENTO	REENCARPETAMIENTO	-	771,994.68	-	-	-
SAN JOSE INSURGENTES	CAMELLÓN ANGOSTO ARBOLADO Y "OREJAS" EN CRUCES PEATONALES.	CAMELLÓN ANGOSTO ARBOLADO Y "OREJAS" EN CRUCES PEATONALES.	-	771,994.68	-	-	-
SAN JUAN	REENCARPETAMIENTO DE TODA LA COLONIA	REENCARPETAMIENTO DE TODA LA COLONIA	-	771,994.68	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Benito Juárez				49,407,660.00	-	-	-
SAN PEDRO DE LOS PINOS	ILUMINA TU COLONIA	ILUMINA TU COLONIA	-	771,994.68	-	-	-
SAN SIMON TICUMAC	REPAVIMENTACIÓN DE BANQUETAS PARA BENEFICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LA TERCERA EDAD	REPAVIMENTACIÓN DE BANQUETAS PARA BENEFICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LA TERCERA EDAD	-	771,994.68	-	-	-
STA CRUZ ATOYAC	LUMINARIAS	LUMINARIAS	-	771,994.68	-	-	-
TLACOQUEMECATL DEL VALLE	REENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO E INSTALACIÓN DE FILTROS CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE MORAS	REENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO E INSTALACIÓN DE FILTROS CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE MORAS	-	771,994.68	-	-	-
VERTIZ NARVARTE	LUMINARIAS TIPO REFLECTOR	LUMINARIAS TIPO REFLECTOR	-	771,994.68	-	-	-
VILLA DE CORTES	COLONIA ILUMINADA	COLONIA ILUMINADA	-	771,994.68	-	-	-
XOCO	INSTALACIÓN DE EJERCITADORES EN EL NUEVO PARQUE UBICADO EN SAN FELIPE	INSTALACIÓN DE EJERCITADORES EN EL NUEVO PARQUE UBICADO EN SAN FELIPE	-	771,994.68	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Benito Juárez				49,407,660.00	-	-	-
ZACAHUITZCO	LUMINARIAS TIPO REFLECTOR	LUMINARIAS TIPO REFLECTOR	-	771,995.16	-	-	-

*Las cifras pueden variar por efectos del redondeo.

**El monto corresponde al 3% del total del presupuesto de la delegación autorizado en el Decreto de Presupuesto de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2018.

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				61,423,077.00	29,768,689.97	8,010,289.96	(73.1)
AJUSCO HUAYAMILPAS		PODA, TALA Y CLAREO DE LA ARBOLEDA EN LAS CALLES TEPETLAPA, NEZAHUALCOYOTL, HUITZILOPOCHTLI Y NAHUATLECAS. MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0.0	401,459.00	401,459.00	-	(100.0)
ALTILLO (COND UNIVERSIDAD)	ALTILLO	CAPTACIÓN PLUVIAL MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION AL SISTEMA DE DRENAJE	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)
AMPLIACION CANDELARIA		IMPERMEABILIZADO AMPLIACIÓN CANDELARIA IMPERMEABILIZACION	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)
ATLANTIDA		LUMINARIAS EN EL CAMELLÓN, EN LA CALLE DE CANDELARIA Y EN LA AV. MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO ALUMBRADO PUBLICO	0.0	401,459.00	401,459.00	-	(100.0)
AVANTE		ALUMBRADO PUBLICO PARA SEGURIDAD DE LA COLONIA EN LAS CALLES PIEDRA DEL SOL Y AVENIDA DEL PARQUE HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	0.0	401,459.00	401,459.00	-	(100.0)
BOSQUES DE TETLAMEYA		RESCATE Y CONSERVACION DEL PARQUE Y BOSQUE DE TETLAMEYA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				61,423,077.00	29,768,689.97	8,010,289.96	(73.1)
CAFETALES I (RDCIAL)	CAMARAS DE SEGURIDAD COMENZANDO CON LA ENTRADA DE YAJALEN Y TEPETLAPA E INSTALANDO CAMARAS EN LOS PARQUES DE LA COLONIA	PREVENCION DEL DELITO (CAMARAS DE VIGILANCIA)	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)
CAFETALES II (RDCIAL)	CONEXION DE LA RED DE DRENAJE DE LAS CALLES OZOLOTEPEC, IXCATLAN, ALOTEPEC Y YUCUCHITO AL DRENAJE DE LA CALLE HACIENDA SAN DIEGO DE LOS PADRES	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION AL SISTEMA DE DRENAJE	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)
CAMPESTRE CHURUBUSCO	MANTENIMIENTO AL ARBOLADO DE LOS PARQUES	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0.0	401,458.00	-	-	-
CAMPESTRE COYOACAN (FRACC)	COLOCACIÓN DE ADOQUIN Y PIEDRA BOLA	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE VIALIDADES SECUNDARIAS	100.0	401,458.00	382,588.00	382,588.00	-
CANAL NACIONAL (U HAB)	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD AEREAS EN TODA LA COLONIA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	UNIDAD HABITACIONAL	0.0	401,458.00	-	-	-
CANAL NACIONAL 260 (U HAB)	PINTURA EN CASETAS, BARDAS PERIMETRALES Y ZAHUANES EMPEZANDO POR LA FRACCION 1	UNIDAD HABITACIONAL	0.0	401,458.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				61,423,077.00	29,768,689.97	8,010,289.96	(73.1)
CANTIL DEL PEDREGAL	MANTENIMIENTO DE CELDAS FOTO SOLARES DE TODA LA COLONIA	ALUMBRADO PUBLICO	0.0	401,458.00	-	-	-
CARMEN SERDAN	DESAZOLVE PARA LAS CALLES QUE COMPREDEN EL CUADRANTE DE CALZADA DE LA VIRGEN, AV. CARMEN SERDAN, LA VALENTINA Y AV. MANUELA MEDINA	DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	0.0	401,458.00	-	-	-
CENTRO URBANO TLALPAN (U HAB)	LIMPIEZA DE CISTERNAS Y SOTANOS DE TODA LA UNIDAD	UNIDAD HABITACIONAL	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)
CHIMALISTAC	LUMINARIAS EN LA CALLE PASEOS DEL RIO	ALUMBRADO PUBLICO	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)
CIUDAD JARDIN	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS CON SENSORES EN SITIOS ESTRATEGICOS DE LA COLONIA	ALUMBRADO PUBLICO	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)
CIUDAD UNIVERSITARIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUES SEPTICOS	UNIDAD HABITACIONAL	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				61,423,077.00	29,768,689.97	8,010,289.96	(73.1)
COPIICO EL ALTO	BALIZAMIENTO Y SEÑALAMIENTOS EN LEOPOLDO SALAZAR, CARLOS GONZALEZ PEÑA Y JACINTO PALLARES. PROYECTO EN PRELACIÓN: IMPERMEABILIZACIÓN DE CASAS DE LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE ALFONSO PRUNEDA	IMPERMEABILIZACION	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)
COPIICO EL BAJO	AUTOMATIZACIÓN PLUMAS	INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)
COPIICO UNIVERSIDAD	REENCARPETADO	MANTENIMIENTO, REHABILITACION SECUNDARIAS CONSERVACION Y DE VIALIDADES	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)
COUNTRY CLUB	ALUMBRADO BAJO PARA CALLES	ALUMBRADO PUBLICO	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)
CROC CULHUACAN SECC 6 (U HAB)	DESAZOLVE DEL DRENAJE DE TODOS LOS EDIFICIOS DE LA COLONIA	UNIDAD HABITACIONAL	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)
CTM IX CULHUACAN ZONA 29-30 (U HAB)	COMPRA DE MONITORES Y CAMARAS DE VIGILANCIA PARA TODA LA COLONIA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	UNIDAD HABITACIONAL	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				61,423,077.00	29,768,689.97	8,010,289.96	(73.1)
CTM IXA CULHUACAN (U HAB)	CONTINUIDAD AL PROYECTO DE INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN TODA LA COLONIA IX-A	UNIDAD HABITACIONAL	0.0	401,458.00	-	-	-
CTM V CULHUACAN (U HAB)	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN LA COLONIA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	UNIDAD HABITACIONAL	0.0	401,458.00	-	-	-
CTM VI CULHUACAN (U HAB)	SUSTITUCION DE BANQUETAS Y COLOCACION DE RAMPAS DE DISCAPACIDAD EN TODA LA ZONA 16, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	UNIDAD HABITACIONAL	0.0	401,458.00	-	-	-
CTM VII CULHUACAN (U HAB)	BARDA PERIMETRAL PARA LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DEL PARQUE "COYOTITOS" PROYECTO EN PRELACIÓN: CIRCUITO CERRADO RETORNO SEGURO EN LOS RETORNOS CATALINA BUENDIA Y CANAL NACIONAL	UNIDAD HABITACIONAL	0.0	401,458.00	-	-	-
CTM VIIA CULHUACAN (U HAB)	DESAZOLVE EN EDIFICIOS Y ANDADORES DE TODA LA COLONIA	UNIDAD HABITACIONAL	0.0	401,458.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				61,423,077.00	29,768,689.97	8,010,289.96	(73.1)
CTM VIII CULHUACAN (U HAB)	CAMBIO DE NOMENCLATURA EN TODA LA COLONIA (2DA ETAPA)	UNIDAD HABITACIONAL	0.0	401,458.00	-	-	-
CTM X CULHUACAN (U HAB)	PODA, TALA Y DESCOPE DE ARBOLES PARA MEJORAR LA ILUMINACION EN LA COLONIA CTM X	UNIDAD HABITACIONAL	0.0	401,458.00	-	-	-
CUADRANTE DE SAN FRANCISCO	REENIVELACIÓN DE ADOQUIN	MANTENIMIENTO, REHABILITACION SECUNDARIAS CONSERVACION Y DE VIALIDADES	100.0	401,458.00	401,458.00	401,458.00	-
DE LA CANDELARIA (PBLO)	REMDELACIÓN DE LA PLAZUELA DEL PUEBLO DE LA CANDELARIA (CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS)	ALUMBRADO PUBLICO	0.0	401,458.00	-	-	-
DEL CARMEN	COLONIA SIN BACHES	MANTENIMIENTO, REHABILITACION SECUNDARIAS CONSERVACION Y DE VIALIDADES	100.0	401,458.00	401,458.00	401,458.00	-
DEL NIÑO JESUS (BARR)	NIVELACIÓN DE ADOQUIN CALLES HELIOTROPO Y TERCERA CERRADA	MANTENIMIENTO, REHABILITACION SECUNDARIAS CONSERVACION Y DE VIALIDADES	0.0	401,458.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				61,423,077.00	29,768,689.97	8,010,289.96	(73.1)
EDUCACION	REPARACION DEL TECHO Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE AV. 3 Y REMODELACION DE LA MISMA HASTA QUE ALCANCE EL PRESUPUESTO	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	100.0	401,458.00	401,451.94	401,451.94	-
EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN I	BANQUETAS LIBRES EN TODA LA COLONIA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSERVACION DE BANQUETAS	100.0	401,458.00	401,457.99	401,457.99	-
EL CARACOL	COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN LAS CALLES DE CARACOL EL ALTO Y BAJO	PREVENCION DEL DELITO (CAMARAS DE VIGILANCIA)	0.0	401,458.00	-	-	-
EL CENTINELA	REHABILITACION DEL CENTRO COMUNITARIO FRANCISCO I MADERO RETORNO 803 S/N HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSERVACION DE IMAGEN URBANA	100.0	401,458.00	400,808.11	400,808.11	-
EL MIRADOR	ENCARPETAMIENTO DE LA CALLE ANAHUAC	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE VIALIDADES SECUNDARIAS	0.0	401,458.00	401,457.99	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				61,423,077.00	29,768,689.97	8,010,289.96	(73.1)
EL PARQUE DE COYOACAN (FRACC)	REHABILITACION DE BANQUETAS Y BALIZAMIENTO EN TODA LA COLONIA	MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSERVACION DE BANQUETAS	100.0	401,458.00	401,458.00	401,458.00	-
EL RELOJ	PODA Y TALA DE ÁRBOLES	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0.0	401,458.00	-	-	-
EL ROSEDAL I	ILUMINANDO TU CAMINO (PODA, TALA Y CLAREO)	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0.0	401,458.00	-	-	-
EL VERGEL DE COYOACAN (INFONAVIT EL HUESO) (U HAB)	REVISION Y REPARACION DE LUMINARIAS DENTRO DE LA UNIDAD	UNIDAD HABITACIONAL	0.0	401,458.00	-	-	-
EMILIANO ZAPATA	CONSTRUCCION DE DOMO POLICARBONATO EN EL PARQUE EMILIANO ZAPATA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSERVACION DE IMAGEN URBANA	100.0	401,458.00	397,849.39	397,849.39	-
EMILIANO ZAPATA (U HAB)	BRAZOS DE LUZ (OVIS) EN ALGUNAS CALLES DE LA COLONIA HASTA ALCANCE EL PRESUPUESTO	UNIDAD HABITACIONAL	0.0	401,458.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				61,423,077.00	29,768,689.97	8,010,289.96	(73.1)
ESPARTACO	TALA, PODA, DESCOPE Y CLAREO DE ARBOLES DE TODA LA COLONIA EMPEZANDO POR CALLE 2 HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0.0	401,458.00	-	-	-
EX HACIENDA COAPA	CAMARAS DE VIGILANCIA EN STA. ROSA, CARRIZAL, EL HUESO, MAR DE LA TRANQUILIDAD Y PROLONGACION DIVISION DEL NORTE HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	PREVENCION DEL DELITO (CAMARAS DE VIGILANCIA)	0.0	401,458.00	-	-	-
HACIENDAS DE COYOACAN (FRACC)	REHABILITAR BANQUETAS DEL PARQUE MANUEL NEGRETE Y CALLES ALEDAÑAS	MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSERVACION DE BANQUETAS	100.0	401,458.00	401,458.00	401,458.00	-
HERMOSILLO	BACHEO EN LAS CALLES DE TROJES, CERRO CULIACÁN Y AV. AMACUZAC	MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSERVACION DE VIALIDADES SECUNDARIAS	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				61,423,077.00	29,768,689.97	8,010,289.96	(73.1)
IMAN	SUSTITUIR MALLA CICLONICA POR BARRA EN LA COLINDANCIA CON LA UNIDAD LIBERTAD.	UNIDAD HABITACIONAL	0.0	401,458.00	-	-	-
IMAN 580 (U HAB)	MEJORANDO LOS ACCESOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL (1A. ETAPA RINCONADA PLAYAS)	UNIDAD HABITACIONAL	0.0	401,458.00	-	-	-
INFONAVIT CULHUACAN ZONA 1 (U HAB)	SUSTITUCION DE MOTORES ELECTRICOS, REPARACION Y AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE BOMBEO HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO (EN INFONAVIT ZONA 3)	UNIDAD HABITACIONAL	0.0	401,458.00	-	-	-
INFONAVIT CULHUACAN ZONA 2 (U HAB)	SUSTITUCION DE MOTORES ELECTRICOS, REPARACION Y AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE BOMBEO HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO (EN INFONAVIT ZONA 3)	UNIDAD HABITACIONAL	0.0	401,458.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				61,423,077.00	29,768,689.97	8,010,289.96	(73.1)
INFONAVIT CULHUACAN ZONA 3 (U HAB)	SUSTITUCION DE MOTORES ELECTRICOS, REPARACION Y AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE BOMBEO HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO (EN INFONAVIT ZONA 3)	UNIDAD HABITACIONAL	0.0	401,458.00	-	-	-
INSURGENTES CUICUILCO	NO MÁS BACHES EN INSURGENTES CUICUILCO.	MANTENIMIENTO, REHABILITACION SECUNDARIAS CONSERVACION Y DE VIALIDADES	0.0	401,458.00	-	-	-
INTEGRACION LATINOAMERICANA (U HAB) (03-060)	PROYECTO GANADOR: IMPERMEABILIZACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO MÉXICO EN PRELACIÓN: REENCARPETAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO.	UNIDAD HABITACIONAL	0.0	401,458.00	-	-	-
JARDINES DE COYOACAN (FRACC)	CONTINUIDAD EN LA INSTALACION DE VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA EN LOS POSTES DE LA COLONIA Y MANTENIMIENTO DE LAS VIDEOCAMARAS YA EXISTENTES	PREVENCION DEL DELITO (CAMARAS DE VIGILANCIA)	0.0	401,458.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				61,423,077.00	29,768,689.97	8,010,289.96	(73.1)
JARDINES DEL PEDREGAL	PAVIMENTACION EN CALLE PRADERAS Y CENOTE	MANTENIMIENTO, REHABILITACION SECUNDARIAS CONSERVACION DE VIALIDADES Y	0.0	401,458.00	401,457.99	-	(100.0)
JOYAS DEL PEDREGAL (FRACC)	JUEGOS INFANTILES DE MADERA Y BANCAS DE HIERRO FORJADO PARA EL PARQUE DE LA COLONIA	MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSERVACION DE IMAGEN URBANA	0.0	401,458.00	-	-	-
LA CANTERA (U HAB)	TECHO PARA NUESTRA ENTRADA A LA UNIDAD	UNIDAD HABITACIONAL	0.0	401,458.00	-	-	-
LA CONCEPCION (BARR)	REENCARPETAMIENTO DE ASFALTO EN CALLEJÓN DEL TORO, LA CONCEPCIÓN	MANTENIMIENTO, REHABILITACION SECUNDARIAS CONSERVACION DE VIALIDADES Y	100.0	401,458.00	401,458.00	401,458.00	-
LA MAGDALENA CULHUACAN (BARR)	BACHEO DE CALLES	MANTENIMIENTO, REHABILITACION SECUNDARIAS CONSERVACION DE VIALIDADES Y	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				61,423,077.00	29,768,689.97	8,010,289.96	(73.1)
LA VIRGEN 1170 (U HAB)	1RA ETAPA DE REENCARPETAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD HABITACIONAL LA VIRGEN 1170 HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	UNIDAD HABITACIONAL	0.0	401,458.00	-	-	-
LAS CABAÑAS	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS EN TODA LA COLONIA	IMPERMEABILIZACION	0.0	401,458.00	-	-	-
LAS CAMPANAS	ADQUISICION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE 360° CON VISION NOCTURNA 1A ETAPA	PREVENCION DEL DELITO (CAMARAS DE VIGILANCIA)	0.0	401,458.00	-	-	-
LAS TROJES COAPA (U HAB)	SEGUNDA ETAPA DE IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS, CASETA DE VIGILANCIA Y CISTERNA DE LA UNIDAD PROYECTO EN PRELACION: MONITOREO Y VIGILANCIA EN LAS TROJES COAPA A TRAVES DE LA RENOVACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA	UNIDAD HABITACIONAL	0.0	401,458.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				61,423,077.00	29,768,689.97	8,010,289.96	(73.1)
LOS CEDROS (FRACC)	REMODELACION DE LA EXPLANADA UBICADA EN EL LADO SUR DEL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO DE LOS CEDROS	MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSERVACION DE IMAGEN URBANA	100.0	401,458.00	401,411.60	401,411.60	-
LOS CIPRESSES	CONTINUIDAD A LA INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN LA COLONIA HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE (CAMARAS FALTANTES)	PREVENCION DEL DELITO (CAMARAS DE VIGILANCIA)	0.0	401,458.00	-	-	-
LOS GIRASOLES I	1A ETAPA DE SUSTITUCION DE LA TUBERIA DEL DESAGÜE DE LA COLONIA COMENZANDO POR RANCHO ARENAL SEGUIDO DE RANCHO VISTA HERMOSA	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION AL SISTEMA DE DRENAJE	0.0	401,458.00	-	-	-
LOS GIRASOLES II	MANTENIMIENTO A CAMARAS DE SEGURIDAD Y REUBICACION	PREVENCION DEL DELITO (CAMARAS DE VIGILANCIA)	0.0	401,458.00	-	-	-
LOS GIRASOLES III	ENCARPETADO RANCHO SAN LORENZO FASE 1 EN LA COLONIA GIRASOLES III	MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSERVACION DE VIALIDADES SECUNDARIAS	0.0	401,458.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				61,423,077.00	29,768,689.97	8,010,289.96	(73.1)
LOS OLIVOS (FRACC)	CONTINUAR CON EL REENCARPETADO DE LAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO	MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSERVACION DE VIALIDADES SECUNDARIAS	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)
LOS OLIVOS (U HAB)	REPARACION DE COLUMNAS Y PRETILES PERIMETRALES EN LAS AZOTEAS DE LOS EDIFICIOS DE LA UH LOS OLIVOS, ASI COMO LA PROTECCION DE CABLEADO DE LAS AZOTEAS	UNIDAD HABITACIONAL	0.0	401,458.00	-	-	-
LOS REYES (PBLO)	CAMINA SEGURO POR CIENEGA	MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSERVACION DE VIALIDADES SECUNDARIAS	0.0	401,458.00	-	-	-
LOS ROBLES (FRACC)	2DA ETAPA DE CAMBIO DE RED HIDRAULICA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSERVACION AL SISTEMA DE DRENAJE	0.0	401,458.00	-	-	-
LOS SAUCES (FRACC)	PODA Y CLAREO DE ARBOLES DE TODA LA COLONIA LOS SAUCES	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0.0	401,458.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				61,423,077.00	29,768,689.97	8,010,289.96	(73.1)
MEDIA LUNA	COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA.	PREVENCION DEL DELITO (CAMARAS DE VIGILANCIA)	0.0	401,458.00	-	-	-
NUEVA DIAZ ORDAZ	MANTENIMIENTO DE ZAGUANES Y REPARACION DE FILTRACIONES EN LAS AZOTEAS	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE IMAGEN URBANA	0.0	401,458.00	-	-	-
OLIMPICA	INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN LA COLONIA OLIMPICA	PREVENCION DEL DELITO (CAMARAS DE VIGILANCIA)	0.0	401,458.00	-	-	-
OXTOPULCO UNIVERSIDAD	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES INTERNAS DE TORRES DE CHIMALISTAC	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE VIALIDADES SECUNDARIAS	100.0	401,458.00	401,458.00	401,458.00	-
PARQUE SAN ANDRES	CAMINO SEGURO ADOQUÍN RETIRO Y COLOCACIÓN	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE VIALIDADES SECUNDARIAS	100.0	401,458.00	401,458.00	401,458.00	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				61,423,077.00	29,768,689.97	8,010,289.96	(73.1)
PEDREGAL DE LA ZORRA	ILUMINANDO TU COLONIA CON INSTALACION DE BRAZOS EN FACHADA.	ALUMBRADO PUBLICO	0.0	401,458.00	-	-	-
PEDREGAL DE SAN ANGEL (AMPL)	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CERRO DE ZACATEPETL (CONTINUACION)	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0.0	401,458.00	-	-	-
PEDREGAL DE SAN FRANCISCO (FRACC)	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA	PREVENCION DEL DELITO (CAMARAS DE VIGILANCIA)	0.0	401,458.00	-	-	-
PEDREGAL DEL MAUREL	CELDAS SOLARES EN CASETAS DE VIGILANCIA	ALUMBRADO PUBLICO	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)
PETROLERA TAXQUEÑA	DRAGADO PROFUNDO DE ALCANTARILLA	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION AL SISTEMA DE DRENAJE	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)
PILOTO CULHUACAN (U HAB)	INSTALACION DE LUMINARIAS NO EXISTENTES EN LA COLONIA	UNIDAD HABITACIONAL	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				61,423,077.00	29,768,689.97	8,010,289.96	(73.1)
PRADO CHURUBUSCO	CAMBIO DE COLADERAS	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION AL SISTEMA DE DRENAJE	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)
PRADOS DE COYOACAN	INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN TODA LA COLONIA	PREVENCION DEL DELITO (CAMARAS DE VIGILANCIA)	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)
PRESIDENTES EJIDALES PRIMERA SECCION	REHABILITACION DEL PARQUE AUDIFRED: INSTALACION DE LUMINARIAS, SENDERO Y BANCAS, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	ALUMBRADO PUBLICO	0.0	401,458.00	-	-	-
RANCHO EL ROSARIO	LINEA AUXILIAR EN DRENAJE EN LA CALLE MUSEO PARA ALIVIO DE LA MISMA EN LLUVIAS EXTRAORDINARIAS. PROYECTO EN PRELACION: RESCATE ECOLOGICO DEL PARQUE BAMBU	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0.0	401,458.00	-	-	-
ROMERO DE TERREROS	PODA DE ÁRBOLES	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0.0	401,458.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				61,423,077.00	29,768,689.97	8,010,289.96	(73.1)
ROMERO DE TERREROS (FRACC)	AMPLIACIÓN DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL (COLADERAS) POZOS DE ABSORCIÓN	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION AL SISTEMA DE DRENAJE	0.0	401,458.00	-	-	-
SAN DIEGO CHURUBUSCO	FUERA ENCHARCAMIENTO DE 20 DE AGOSTO	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION AL SISTEMA DE DRENAJE	0.0	401,458.00	-	-	-
SAN FRANCISCO CULHUACAN (PBLO)	BACHEO DE CALLES	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE VIALIDADES SECUNDARIAS	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)
AMPLIACION SAN FRANCISCO CULHUACAN (EJ)	CLAREO, PODAS MAYORES Y BALIZAMIENTO EN TODA LA COLONIA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0.0	401,458.00	-	-	-
SAN LUCAS (BARR)	"PASO SEGURO" CALLE SAN MIGUEL, CJON. SAN MIGUEL, REAL SAN LUCAS, CAXPA, TEPANCO Y TLATETILPA	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE VIALIDADES SECUNDARIAS	0.0	401,458.00	-	-	-
SAN MATEO (BARR)	REHABILITANDO NUESTRAS CALLES	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE VIALIDADES SECUNDARIAS	100.0	401,458.00	401,458.00	401,458.00	-
SAN PABLO TEPETLAPA (PBLO)	CAMBIO Y RENOVACIÓN DE ZAGUANES	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE IMAGEN URBANA	0.0	401,458.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				61,423,077.00	29,768,689.97	8,010,289.96	(73.1)
SANTA CATARINA (BARR)	RENIVELACIÓN Y COLOCACIÓN	MANTENIMIENTO, REHABILITACION DE VIALIDADES SECUNDARIAS	100.0	401,458.00	401,458.00	401,458.00	-
SANTA CECILIA	PODA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN RIESGO Y/O TALA DE ARBLOES SECOS	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0.0	401,458.00	-	-	-
SANTA MARTHA DEL SUR	CAMBIO DE DRENAJE	MANTENIMIENTO, REHABILITACION AL SISTEMA DE DRENAJE	0.0	401,458.00	-	-	-
SANTA URSULA COAPA (PBLO)	RENIVELACION Y ACOMODO DE ADOQUIN EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL PUEBLO.	MANTENIMIENTO, REHABILITACION DE VIALIDADES SECUNDARIAS	100.0	401,458.00	401,458.00	401,458.00	-
SANTA URSULA COYOACAN	MANTENIMIENTO DEL AREA INFANTIL DEL CONJUNTO	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA	0.0	401,458.00	-	-	-
STUNAM CULHUACAN (U HAB)	REPELLADO Y APLANADO DE TODA LA BARDA PERIMETRAL DE TODA LA UH STUNAM COMENZANDO POR LAURA MENDEZ DE CUENCA	UNIDAD HABITACIONAL	0.0	401,458.00	-	-	-
VIEJO EJIDO SANTA URSULA COAPA	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN TODA LA COLONIA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	PREVENCION DEL DELITO (CAMARAS DE VIGILANCIA)	0.0	401,458.00	-	-	-
VILLA COYOACAN	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS NUEVAS EN EL TERRITORIO 03-114	ALUMBRADO PUBLICO	0.0	401,458.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				61,423,077.00	29,768,689.97	8,010,289.96	(73.1)
VILLA PANAMERICANA 1ERA. SECCION (U HAB)	CONTINUIDAD. CAMBIO DE VALVULAS DE SEGMENTACION Y DESFOGUE DEL SUMINISTRO DE AGUA	UNIDAD HABITACIONAL	0.0	401,458.00	-	-	-
VILLA PANAMERICANA 2DA. SECCION (U HAB)	INFRAESTRUCTURA E IMÁGEN URBANA AMIGABLE CON LA COMUNIDAD	UNIDAD HABITACIONAL	0.0	401,458.00	-	-	-
VILLA PANAMERICANA 3ERA. SECCION (U HAB)	HERRERIA Y PUERTAS DE LOS ACCESOS GENERALES	UNIDAD HABITACIONAL	0.0	401,458.00	-	-	-
VILLA PANAMERICANA 4TA. SECCION (U HAB)	INSTALACION DE VALVULAS DE AGUA, 3 EN RINCONADA MACONDO, 2 EN MONEDA Y 3 EN ESCRITORES.	UNIDAD HABITACIONAL	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)
VILLA PANAMERICANA 5TA. SECCION (U HAB) (03-119)	SUSTITUCION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE 3RA. ETAPA	UNIDAD HABITACIONAL	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				61,423,077.00	29,768,689.97	8,010,289.96	(73.1)
VILLA PANAMERICANA 6TA. SECCION (U HAB)	COLOCACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD CON ZOOM, CABLEADO DVR Y MONITOR EN LA PARTE TRASERA DE LA RINCONADA.	UNIDAD HABITACIONAL	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)
VILLA PANAMERICANA 7MA. SECCION (U HAB)	CONTINUACION DEL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN LAS RINCONADAS, COLONIAL, LAGOS Y PRECOLOMBINA	UNIDAD HABITACIONAL	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)
VILLA QUIETUD (FRACC)	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CON VISION NOCTURNA 360° Y BULLETS	PREVENCION DEL DELITO (CAMARAS DE VIGILANCIA)	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)
VILLAS DEL PEDREGAL (U HAB)	3RA. ETAPA DEL CAMBIO DE RED HIDRAULICA Y VALVULAS NUEVAS EN AREAS COMUNES DE LA COLONIA.	UNIDAD HABITACIONAL	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)
VISTAS DEL MAUREL (U HAB)	MODIFICACION DE TUBERIA DEL SUMINISTRO DE AGUA A LA CISTERNA #2 QUE ALIMENTA A LOS EDIFICIOS DEL 13 AL 19	UNIDAD HABITACIONAL	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				61,423,077.00	29,768,689.97	8,010,289.96	(73.1)
XOTEPINGO	PODA Y TALA DE ÁRBOLES	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)
ADOLFO RUIZ CORTINES I	APLANADO Y PINTURA PARA LAS FACHADAS DE RUIZ CORTINES	PINTURA EN FACHADAS	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)
ADOLFO RUIZ CORTINEZ II	EJERCITADORES Y RECUPERACION DEL ESPACIO UBICADO EN IZCUINA.	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA	0.0	401,458.00	-	-	-
AJUSCO I	BACHEO Y REPAVIMENTACION EN REY TOPILTZIN, IXTLIXOCHITL, NEZAHUALCOYOTL Y MOCTEZUMA.	MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSERVACION DE VIALIDADES SECUNDARIAS	0.0	401,458.00	-	-	-
AJUSCO II	LUMINARIAS DE POSTE TIPO FAROLITO EN LAS CALLES DE OTOMIES A MIXTECAS	ALUMBRADO PUBLICO	0.0	401,458.00	-	-	-
AJUSCO III	COMPRA, COLOCACION E INSTALACION, DE LUMINARIAS OV14 EN FACHADAS DE CASAS	ALUMBRADO PUBLICO	0.0	401,458.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				61,423,077.00	29,768,689.97	8,010,289.96	(73.1)
ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA NORTE (U HAB)	MANTENIMIENTO SISTEMA DE BOMBEO	UNIDAD HABITACIONAL	0.0	401,458.00	-	-	-
ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA PONIENTE (U HAB)	CONTINUIDAD DE LA REPARACION DEL EQUIPO DE BOMBEO	UNIDAD HABITACIONAL	0.0	401,458.00	-	-	-
PASEOS DE TAXQUEÑA I	KIOSCO, BANCAS Y JARDINERAS EN EL PARQUE DENOMINADO LAS MONTAÑITAS	MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSERVACION DE IMAGEN URBANA	0.0	401,458.00	4,425.21	4,425.21	-
PASEOS DE TAXQUEÑA II	BALIZAMIENTO, GUARNICIONES, TOPES, PASO PERSONAL	MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSERVACION DE BANQUETAS	100.0	401,458.00	401,457.99	401,457.99	-
PEDREGAL DE SANTA URSULA I	BACHEO EN EL INTERIOR DE TODAS LA CALLES DE SANTA URSULA I	MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSERVACION DE VIALIDADES SECUNDARIAS	0.0	401,458.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				61,423,077.00	29,768,689.97	8,010,289.96	(73.1)
PEDREGAL DE SANTA URSULA II	TOPES Y BACHEO EN MI COLONIA	MANTENIMIENTO, REHABILITACION SECUNDARIAS CONSERVACION DE VIALIDADES Y	0.0	401,458.00	-	-	-
PEDREGAL DE SANTA URSULA III	SEGUIMOS CAMINANDO SEGUROS(AS) CON EL CAMBIO DE BANQUETAS.	MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSERVACION DE BANQUETAS	100.0	401,458.00	401,458.00	401,458.00	-
PEDREGAL DE SANTA URSULA IV	BACHEO AL INTERIOR DE LA COLONIA	MANTENIMIENTO, REHABILITACION SECUNDARIAS CONSERVACION DE VIALIDADES Y	0.0	401,458.00	-	-	-
PEDREGAL DE STO DOMINGO I	REPARACION DE BANQUETAS EN DELFIN MADRIGAL	MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSERVACION DE BANQUETAS	100.0	401,458.00	401,458.00	401,458.00	-
PEDREGAL DE STO DOMINGO II	PINTAR LAS FACHADAS DE LA COLONIA	PINTURA EN FACHADAS	0.0	401,458.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				61,423,077.00	29,768,689.97	8,010,289.96	(73.1)
PEDREGAL DE STO DOMINGO III	REHABILITACION DE ESPACIOS PARA LOS PEATONES	MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSERVACION DE IMAGEN URBANA	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)
PEDREGAL DE STO DOMINGO IV	FOCO PRENDIDO, DELITO INHIBIDO	ALUMBRADO PUBLICO	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)
PEDREGAL DE STO DOMINGO V	PINTURA EN FACHADAS EN CALLES COPAL, XOCHIAPAN, ACATEMPA, PAPANOTL, CANACUATE Y OCOAPAN.	PINTURA EN FACHADAS	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)
PEDREGAL DE STO DOMINGO VI	PINTAR GUARNICIONES Y TOPES.	MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSERVACION DE BANQUETAS	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)
PEDREGAL DE STO DOMINGO VII	DANDO COLOR Y VIDA A TU FACHADA.	PINTURA EN FACHADAS	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				61,423,077.00	29,768,689.97	8,010,289.96	(73.1)
PEDREGAL DE STO DOMINGO VIII	APLANAR FACHADAS Y PINTAR LAS CASAS AL INTERIOR DE LA COLONIA	PINTURA EN FACHADAS	0.0	401,458.00	-	-	-
PEDREGAL DE STO DOMINGO IX	BACHEO EN LAS CALLES DE MI COLONIA.	MANTENIMIENTO, REHABILITACION SECUNDARIAS	CONSERVACION Y DE VIALIDADES	0.0	401,458.00	401,458.00	- (100.0)
ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA ORIENTE (U HAB)	SUSTITUCION DE 10 PILARES DE LAS PUERTAS DE ACCESO A LA UNIDAD HABITACIONAL HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	UNIDAD HABITACIONAL		0.0	401,458.00	401,458.00	- (100.0)
EL ROSEDAL II	SALUD Y DIVERSION DE LAS NUEVAS GENERACIONES (JUEGOS Y EJERCITADORES)	MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSERVACION DE IMAGEN URBANA		0.0	401,458.00	397,084.00	- (100.0)
EX EJIDO DE CHURUBUSCO	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA UNIDAD HABITACIONAL RESIDENCIAL TAXQUEÑA	ALUMBRADO PUBLICO		0.0	401,458.00	401,458.00	- (100.0)
MONTE DE PIEDAD	PODA Y CLAREO	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES		0.0	401,458.00	401,458.00	- (100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				61,423,077.00	29,768,689.97	8,010,289.96	(73.1)
PRESIDENTES EJIDALES SEGUNDA SECCIÓN	DESAZOLVANDO TU COLONIA	DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)
TAXQUEÑA	REENCARPETADO DE CALLES DE LA UNIDAD	MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSERVACION DE VIALIDADES SECUNDARIAS	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)
ALTILLO (COND ALTILLO ACASULCO)	REPARACIÓN DE 16 BARDAS DE LAS AZOTEAS DE LA COLONIA, COMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSERVACION DE IMAGEN URBANA	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)
CENTRO URBANO (U HAB)	CAMBIAR EL ADOQUIN, A PARTIR DEL EDIFICIO E10, E12, E6, E5, E3, E2, E1	UNIDAD HABITACIONAL	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)
CTM IX CULHUACAN ZONA 32-33 (U HAB)	REPARACION DE LAS BANQUETAS EN ANDADOR DE CANDELARIA PEREZ Y ANDADOR 10 DE LAS BOMBAS Y ANDADORES ALEDAÑOS	UNIDAD HABITACIONAL	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)
EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN II	1A ETAPA DE CONSTRUCCION DEL KIOSCO EN EL PARQUE DE LA COLONIA, CON LUMINARIAS SOLARES Y BANCAS	MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSERVACION DE IMAGEN URBANA	100.0	401,458.00	401,343.73	401,343.73	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Coyoacán				61,423,077.00	29,768,689.97	8,010,289.96	(73.1)
EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN III	CLAREO Y PODAS MAYORES, EN TODA LA COLONIA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0.0	401,458.00	84,039.03	-	(100.0)
ROMERO DE TERREROS (COND)	IMPERMEABILIZAR LOS EDIFICIOS(AZOTEAS)	IMPERMEABILIZACION	0.0	401,458.00	401,458.00	-	(100.0)

*Las cifras pueden variar por efectos del redondeo.

**El monto corresponde al 3% del total del presupuesto de la delegación autorizado en el Decreto de Presupuesto de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2018.

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cuajimalpa de Morelos				32,543,114.00	14,599,618.32	12,834,051.70	(12.1)
1º MAYO	CALENTADORES SOLARES	SE ENTREGARAN CALENTADORES SOLARES	100.0	756,816.61	756,544.17	756,544.17	-
ABDIAS GARCÍA SOTO	PAVIMENTACIÓN CERRADA DE ALDAMA Y 2A. CERRADA DE ZOTITLA	SE PAVIMENTARAN CON CONCRETO ASFALTICO 1500 M2 EN LAS CALLES CERRADA DE ALDAMA Y LA 2DA.CERRADA DE ZOTITLA	-	756,816.61	-	-	-
ADOLFO LÓPEZ MATEOS	SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE	SE SUSTITUIRA LA TUBERIA DE AGUA POTABLE EN 245 ML EN LA COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	-	756,816.61	562,815.00	-	(100.0)
AGUA BENDITA	CONTINUANDO CON EL CAMINO ANTIGUO A CHIMALPA	SE CONTINUARA CON EL CAMINO ANTIGUA A CHIMALPA ATENDIENDO 1540 M2	-	756,816.61	-	-	-
AHUATENCO	TINACOS PARA AGUA POTABLE	SE ENTREGARAN TINACOS PARA AGUA POTABLE	99.8	756,816.61	755,275.49	755,275.49	-
AMADO NERVO	CALENTADORES SOLARES	SE ENTREGARAN CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA AMADO NERVO	99.1	756,816.61	749,999.16	749,999.16	-
BOSQUES DE LAS LOMAS	TERMINACION TOTAL PARTE TEPONAZTLE	SE TERMINARA EN SU TOTALIDAD LA PARTE TEPONAZTLE	-	756,816.61	562,815.00	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cuajimalpa de Morelos				32,543,114.00	14,599,618.32	12,834,051.70	(12.1)
CACALOTE	CALENTADORES SOLARES PARA AYUDAR AL MEDIO AMBIENTE	SE ENTREGARAN CALENTADORES SOLARES PARA AYUDAR AL MEDIO AMBIENTE	100.0	756,816.61	756,544.17	756,544.17	-
COLA DE PATO	CALENTADORES DE PASO	SE REALIZARA LA ENTREGA DE CALENTADORES DE PASO EN LA COLONIA COLA DE PATO	-	756,816.61	-	-	-
CORREDOR SANTA FE	PASOS PEATONALES CON INHIBIDOR DE VUELTA EN "U" Y SEMÁFORO CON BOTÓN DE ACCIONAMIENTO RETARDADO	SE REALIZARAN PASOS PEATONALES EN 35 ML CON INHIBIDORES CON VUELTA EN "U" Y SE COLOCARAN SEMAFOROS CON BOTON DE ACCIONAMIENTO	-	756,816.61	230,818.50	-	(100.0)
CRUZ BLANCA	CALENTADORES DE PASO (ACB)	SE ENTREGARAN CALENTADORES SOLARES (ACB) EN LA COLONIA CRUZ BLANCA	-	756,816.61	-	-	-
ÉBANO (U HAB)	CALENTADOR SOLAR	SE ENTREGARAN CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA ÉBANO (U HAB)	99.1	756,816.61	749,999.16	749,999.16	-
EL CONTADERO	MAS AGUA EN TU HOGAR	SE REALIZARAN 245ML EN OBRAS EN LA COLONIA CONTADERO PARA BRINDAR AGUA POTABLE EN TU HOGAR	99.8	756,816.61	409,118.12	755,275.49	84.6
EL MOLINITO	CALENTADORES DE PASO DE GAS CALOREX COXDPI-0713	SE ENTREGARAN CALENTADORES DE PASO DE GAS (CALOREX) EN LA COLONIA EL MOLINITO	-	756,816.61	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cuajimalpa de Morelos				32,543,114.00	14,599,618.32	12,834,051.70	(12.1)
EL MOLINO	CALENTADORES SOLARES	SE ENTREGARAN CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA EL MOLINO	100.0	756,816.61	756,544.17	756,544.17	-
EL TIANGUILLO	CALENTADORES SOLARES	SE ENTREGARAN CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA EL TIANGUILLO	100.0	756,816.61	756,544.17	756,544.17	-
EL YAQUI	KIT ECOLOGICO	SE ENTREGARAN KIT ECOLOGICOS	-	756,816.61	-	-	-
JARDINES DE LA PALMA (HUIZACHITO)	CONTINUACIÓN DE OBRA DE DRENAJE EN LA CALLE PASCUAS	SE REALIZARA LA CONTINUACION DE 500 ML A LAS OBRAS DE DRENAJE EN LA CALLE PASCUAS	-	756,816.61	-	-	-
JESÚS DEL MONTE	CALENTADORES SOLARES: MAS AGUA CALIENTE JM	SE ENTREGARAN CALENTADORES SOLARES (MAS AGUA CALIENTE JM)	100.0	756,816.61	756,544.17	756,544.17	-
LA LAJAS	AGUA CALIENTE EN ZONA FRIA (CALENTADOR DE PASO)	SE ENTREGARAN CALENTADORES DE PASO (AGUA CALIENTE) PARA ZONA FRIA	-	756,816.61	-	-	-
LA PILA	CALENTADORES SOLARES PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE	SE ENTREGARAN CALENTADORES SOLARES PARA AYUDAR A PRETEGER EL MEDIO AMBIENTE	100.0	756,816.61	756,544.17	756,544.17	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cuajimalpa de Morelos				32,543,114.00	14,599,618.32	12,834,051.70	(12.1)
LA VENTA	ILUMINACION TIPO VELA	SE COLOCARAN 46 LUMINARIAS TIPO VELA	-	756,816.61	-	-	-
LAS TINAJAS	TINACOS	SE ENTREGARAN TINACOS EN LA COL. LAS TINAJAS	99.8	756,816.61	755,275.49	755,275.49	-
LOMA DEL PADRE	TINACOS	SE ENTREGARAN TINACOS EN LA COL. LOMAS DEL PADRE	99.8	756,816.61	755,275.49	755,275.49	-
LOMAS DE MEMETLA	TINACOS PARA ALMACENAR AGUA	SE ENTREGARAN TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	99.8	756,816.61	755,275.49	755,275.49	-
LOMAS DE VISTA HERMOSA	CONTINUACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE DRENAJE EN TODA LA COLONIA	SE DARA CONTINUACION AL PROYECTO DE DRENAJE ATENDIENDO 500 ML EN TODA LA COLONIA, LOMAS DE VISTA HERMOSA	-	756,816.61	-	-	-
LOMAS DEL CHAMIZAL	CALLE EN BUEN ESTADO	SE REALIZARAN 1500M2 EN OBRAS PARA CALLE EN BUEN ESTADO	-	756,816.61	-	-	-
MANZANASTITLA	CALENTADORES DE PASO (C. MANZANAS)	SE ENTREGARAN CALENTADORES DE PASO EN LA COLONIA MANZANASTITLA	-	756,816.61	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cuajimalpa de Morelos				32,543,114.00	14,599,618.32	12,834,051.70	(12.1)
MEMETLA	CALENTADORES DE PASO CM	SE ENTREGARAN CALENTADORES DE PASO CM EN LA COLONIA MEMETLA	-	756,816.61	-	-	-
NAVIDAD (GRANJAS DE NAVIDAD)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL EX FARO DEL SABER PARA LA FORMULACIÓN DE LA SALA VIRTUAL PARA LA 3A. EDAD E INFANCIA	SE REAVILITARA ,SE DARA MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL EX FARO DEL SABER PARA LA FORMULACION DE LA SALAS VIRTUAL PARA GENTE DE LA 3A.EDAD E INFANCIA	-	756,816.61	-	-	-
PALO ALTO (GRANJAS)	REMODELACION CANCHA DEPORTIVA	SE REMODELARA LA CANCHA DEPORTIVA	-	756,816.61	-	-	-
PORTAL DEL SOL	BANQUETA ALTA QUE DE SEGURIDAD A LOS PEATONES SOBRE AV. TAMAULIPAS	SE COLOCARA BANQUETA ALTA CUBRIENDO 1150 M2 QUE DE SEGURIDAD A LOS PEATONES SOBRE LA AV. TAMAULIPAS	-	756,816.61	-	-	-
RETAMA	CALENTADOR SOLAR	SE ENTREGARAN CALENTADORES SOLARES	99.1	756,816.61	749,999.16	749,999.16	-
SAN JOSÉ DE LOS CEDROS I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	SE REALIZARAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	-	756,816.61	-	-	-
SAN JOSÉ DE LOS CEDROS II	CALENTADORES SOLARES PARA MIS VECINOS 2	SE DARAN CALENTADORES SOLARES PARA MIS VECINOS 2	100.0	756,816.61	756,544.17	756,544.17	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cuajimalpa de Morelos				32,543,114.00	14,599,618.32	12,834,051.70	(12.1)
SAN LORENZO ACOPIILCO (PUEBLO)	CALENTADORES DE PASO	SE ENTREGARAN CALENTADORES DE PASA PARA LA COLONIA,SAN LORENZO ACOPIILCO (PUEBLO)	-	756,816.61	-	-	-
SAN MATEO TLATENANGO (PUEBLO)	PREVENIR MUERTES OCASIONADAS POR DESLAVES DE TALUD	SE REALIZARAN OBRAS CUBRIENDO 500 M2 PARA PREVENIR MUERTES OCASIONADAS POR DESLAVES DE TALUD	-	756,816.61	-	-	-
SAN PABLO CHIMALPA (PUEBLO)	CAMIONETA PICK-UP	SE ADQUIRIRA CAMIONETA PICK-UP	-	756,816.61	-	-	-
SAN PEDRO CUAJIMALPA	AGUA CALIENTE PARA TODOS (CALENTADORES DE PASO)	SE ENTREGARAN CALENTADORES DE PASO PARA AGUA CALIENTE PARA TODOS	-	756,816.61	-	-	-
TEPETONGO	PARQUE ECOLOGICO CAMELIA	SE REALIZARAN OBRAS EN EL PARQUE ECOLOGICO CAMELIA	-	756,816.61	-	-	-
TEXCALCO	CALENTADORES DE PASO DE GAS LP	SE ENTREGARAN CALENTADORES DE PASO DE GAS LP	-	756,816.61	755,275.49	-	(100.0)
XALPA	TINACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	SE ENTREGARAN TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	99.8	756,816.61	755,275.49	755,275.49	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cuajimalpa de Morelos				32,543,114.00	14,599,618.32	12,834,051.70	(12.1)
ZENTLAPATL	TINACOS	SE ENTREGARAN TINACOS EN LA COLONIA ZENTLAPATL	100.0	756,816.38	756,592.09	756,592.09	-

*Las cifras pueden variar por efectos del redondeo.

**El monto corresponde al 3% del total del presupuesto de la delegación autorizado en el Decreto de Presupuesto de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2018.

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cuauhtémoc				88,889,986.00	2,196,634.56	1,550,393.45	(29.4)
ATLAMPÁ	PARQUE DIGNO EN ATLAMPÁ	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA MULTIFUNCIONAL CON LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LUZ, PISO, BAÑO Y SEGURIDAD	59.0	1,388,906.03	101,694.24	101,694.24	-
EXHIPODROMO DE PERALVILLO	LONARIA PARA PROTECCIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES	COLOCAR LONARIA QUE CUBRA EL ÁREA DE JUEGOS INFANTILES	-	1,388,906.03	-	-	-
FELIPE PESCADOR	RENOVACIÓN, POR UN DRENAJE DIGNO	CAMBIO DE DRENAJE EN LA CALLE DE ACERO INICIANDO EL FFCC HASTA CALZADA DE GUADALUPE HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO Y SI SE PUEDE CONTINUAR EN EL ORDEN DE LAS SIGUIENTES CALLES: CERRADA DE BOLAÑOS ENTRE ACERO Y CANAL DEL NORTE, CERRADA DE ACERO ENTRE ACERO Y CANAL DEL NORTE	-	1,388,906.03	-	-	-
MAZA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PREDIOS DE RENOVACIÓN DE LA COLONIA MAZA	MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN DE PREDIOS DE RENOVACIÓN PINTURA PARA EXTERIOSRES, HERRERÍA MANTENIMIENTO DE ESCALERAS CON PISO DE LOZETA ANTIDERRAPANTE, IMPERMEABIIZANTE	-	1,388,906.03	-	-	-
SAN SIMON TOLNAHUAC	MEJORAMIENTO DE NUETRAS CALLES	DESMONTAJE DE LUMINARIA EN POSTE 12 M. DE ALTURA CON BRAZO DE 2.40 M.	-	1,388,906.03	-	-	-
SANTA MARIA(U.HAB.)	SENDERO SEGURO	INSTALACIÓN DE POSTES Y LUMINARIAS LED SOBRE LA CALLE DE CIPRÉS Y NARANJO.	25.0	1,388,906.03	-	-	-
SANTA MARIA INSURGENTES	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE LAS CALLES DE LINALOE Y CEIBA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE, CAMBIO O REHABILITACIÓN DE LOS MATERIALES QUE LA RED REQUIERA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	3.0	1,388,906.03	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cuahtémoc				88,889,986.00	2,196,634.56	1,550,393.45	(29.4)
VALLE GOMEZ	AGUA PARA LA COLONIA	DEBIDO AL GRAN NUMERO DE VIVIENDA QUE SE ESTAN CONSTRUYENDO EN LA COLONIA, ESTAMOS PADECIENDO LA FALTA CONSTANTE DEL VITAL LIQUIDO POR LO QUE SOLICITAMOS LA COMPRA DE UNA PIPA DE AGUA DE CAPACIDAD DE DIEZ MIL LITROS PARA SUMINISTRAR EL AGUA	80.0	1,388,906.03	-	-	-
BUENAVISTA I	MANTENIMIENTO A INMUEBLES DE BUENAVISTA	SE REQUIERE DAR MANTENIMIENTO A LOS INMUEBLES QUE SUFREN DETERIORO POR EL PASO DEL TIEMPO	86.0	1,388,906.03	7,945.86	7,945.86	-
BUENAVISTA II	CAMBIO DE DRENAJE PLUVIAL SECUNDARIO Y ALCANTARILLADO	EL PROYECTO CONSISTE EN EL REEMPLAZO DE TUBO PLUVIAL SECUNDARIO DE 4 M. DE LARGO X 10 PULGADAS DE ANCHO, ALCANTARILLADO EN MAL ESTADO (ROTOS O SIN TAPA) Y DESASOLVE DEL DRNAJE PRINCIPAL, YA QUE CON EL PASO DE LOS AÑOS SE HA DETERIORADO	21.0	1,388,906.03	8,089.07	8,089.07	-
GUERRERO I	MEJORAMIENTO DE PREDIOS	RESTAURAR ALGUNOS PREDIOS QUE SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES DEBIDO A LOS CAMBIO CLIMÁTICOS SE BASA EN PINTAR, IMPERMEABILIZAR, REASNAMIENTO DE PARDIS, ESCALERAS Y TECHOS	8.0	1,388,906.03	-	-	-
GUERRERO II	LIMPIANDO LA GUERRERO	COMPRA DE UN VEHICULO HABILITADO DE UN EQUIPO DE HIDROLAVADORA PARA LA LIMPIEZA DE LAS BANQUETAS Y ARROLLOS VEHÍCULARES DE LA COLONIA GUERRERO II	-	1,388,906.03	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cuahtémoc				88,889,986.00	2,196,634.56	1,550,393.45	(29.4)
GUERRERO III	OFICIOS AL RESCATE	APROVECHAR LAS EXPERIENCIA DE ADULTOS MAYORES EN DIFEERENTES OFICIOS QUE SE IMPARTITAN PARA EL PÚBLICO	-	1,388,906.03	-	-	-
GUERRERO IV	LIMPIANDO LA GUERRERO	COMPRA DE UN VEHICULO HABILITADO DE UN EQUIPO DE HIDROLAVADORA PARA LA LIMPIEZA DE LAS BANQUETAS Y ARROLLOS VEHÍCULARES DE LA COLONIA GUERRERO II	-	1,388,906.03	-	-	-
MORELOS I	MORELOS I NUEVA ILUMINACIÓN TIPO LED	ILUMINACIÓN CON LUZ TIPO LED ,	-	1,388,906.03	-	-	-
MORELOS II	TINACOS MORELOS II	CAMBIAR TINACVOS DE ASBESTO POR TINACOS NUEVOS QUE SEAN INSTALADOS EN BASES DE METAL DONDE SE REQUIERA EN LA COLONIA MORELOS II ESTO ES CON LA FINALIDAD DE QUE LA COMUNIDAD CUENTE CON AGUA DE MEJOR CALIDAD PARA SU CONSUMO	-	1,388,906.03	-	-	-
MORELOS III	CAMBIO DE IMAGEN A PREDIOS	RESCATAR LA IMAGEN DE PREDIOS EN TOTAL ABANDONO	30.0	1,388,906.03	-	-	-
NONOALCO-TLATELOLCO(U.HAB) I	REHABILITACIÓN DEL CUADRO DE JUEGOS "EL CARACOL", UBICADO ENTRE EDIFICIOS	REPARACIÓN DE LA PLANCHA DE CONCRETO Y COLOCACIÓN DE UN PISO AMORTIGUANTE, ISNATLACIÓN DE UN JUEGO INFANTIL ADICIONAL A LOS YA EXISTENTES.CONSTRUIR TRES RAMPAS DE ACCESO, PLATAFORMA PARA SILLA DE RUEDAS.	-	1,388,906.03	-	-	-
NONOALCO-TLATELOLCO(U.HAB) II	DEVOLVIENDO EL VERDE A NUESTROS JARDINES		-	1,388,906.03	-	-	-
NONOALCO-TLATELOLCO(U.HAB) III	CUADRO DE JUEGOS	REHABILITAR ELÁREA DE JUEGOS INFANTILES ENTRE LOS EDIFICIOS SAN LUIS POTOSÍ, ESTADO DE MÉXICO Y TABASCO Y ESTADO DE MORELOS	6.0	1,388,906.03	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cuauhtémoc				88,889,986.00	2,196,634.56	1,550,393.45	(29.4)
PERALVILLO I	MANTENIMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES	CAMBIO DE ESCALONES, PINTURA, HERRERÍA, CONTRABANDA, IMPERMEABILIZACIÓN, BASES PARA TINACOS, TINACO-CISTERNA, CAMBIO DE PASILLOS Y PUERTA PRINCIPAL	25.0	1,388,906.03	-	-	-
PERALVILLO II	REFORESTEMOS PERALVILLO, COLOCACIÓN DE ÁRBOLES FRUTALES	EL PROYECTO PRETENDE MEJORAR EL ESPACIO PÚBLICO POR MEDIO DE LA REFORESTACIÓN PARA QUE NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DISFRUTEN DE UN INCREMENTO EN LA CALIDAD DE AIRE, BRINDANDO SEGURIDAD	-	1,388,906.03	-	-	-
SANTA MARIA LA RIBERA I	RECOLECCIÓN DE BASURA SANTA MARÍA	SE SOLICITA LA COMPRA DE UN CAMIÓN DE BASURA PARA LA COLONIA SANTA MARÍA LA RIBERA YA QUE EN ESTA COLONIA SON MUCHOS LOS DESHECHOS QUE SE GENERAN POR LO TANTO SON INSUFICIENTES LOS QUE HAY.	-	1,388,906.03	-	-	-
SANTA MARIA LA RIBERA II	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA UNA CASA DE DÍA "PARA LOS ADULTOS"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN EJE 1 NORTE, JOSÉ ANTONIO ALZATE N° 133 ENTRE LAS CALLES DE SABINO Y NARANJO, EN LA COLONIA SANTA MARÍA LA RIBERA	-	1,388,906.03	-	-	-
SANTA MARIA LA RIBERA IV	POR UN MEJOR VIVIR	MANTENIMIENTO A LA CALLE DR. ATL, FACHADAS, ESCALERAS, EXTERIORES E INTERIORES	59.0	1,388,906.03	-	-	-
ALGARIN	BACHEO	BACHEO DE PUNTOS CLAVE EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA	-	1,388,906.03	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cuahtémoc				88,889,986.00	2,196,634.56	1,550,393.45	(29.4)
ASTURIAS	BANQUETAS E INTERSECCIONES SEGURAS Y RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS QUE CONTRIBUYAN A FACILITAR A LA MOVILODAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	15.0	1,388,906.03	5,158.67	5,158.67	-
ASTURIAS(AMPL)	RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL CAMELLÓN "DE CAMÉCUARO"	MEJORAR LAS CONDICIONES AMBIEMNTALES Y PSICOLÓGICAS DE TODA LA POBLACIÓN : NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS.	30.0	1,388,906.03	-	-	-
BUENOS AIRES	CAMBIO DE DRENAJE EN LA CALLE DE DR. BARAJAS LOZANO ENTRE DR. ANDRADE Y DR. VÉRTIZ	MANTENIMIENTO AL DRENAJE , PUES LA POBLACIÓN HA IDO EN AUMENTOY ACTUALMENTE EL DRENAJE ES INSUFICIENTE, PUES SE TAPA CONSTANTEMENTE Y TEMPORADA DE LLUVIAS LAS ININDACIONES NO PARAN	40.0	1,388,906.03	-	-	-
CUAUHTEMOC	SALVEMOS NUESTROS ÁRBOLES	LOS ÁRBOLES DE LA COLONIA ESTÁN EN RIESGO DEBIDO A LA PLAGA DEL MUÉRDAGO , RAÍCES Y CAJETES CUBIERTOS POR CONCRETO, ASÍ COMO FALTA DE PODA	-	1,388,906.03	-	-	-
JUAREZ	PLANEANDO NUESTRA COLONIA JUNTOS	PLANEANDO NUESTRA COLONIA JUNTOS	-	1,388,906.03	-	-	-
TABACALERA	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	ARREGLAR BANQUETAS Y BACHES	35.0	1,388,906.03	8,063.35	8,063.35	-
ESPERANZA	APOYO A UNDADES HABITACIONALES	MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS COMUNES DE LAS UNIDADES HABITACIONALES PARA EL BIENESTAR Y SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS, REALIZANDO TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA DE PAREDES, REPARACIÓN O CAMBIO DE HERRERÍA	65.0	1,388,906.03	1,246,597.34	600,356.23	(51.8)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cuauhtémoc				88,889,986.00	2,196,634.56	1,550,393.45	(29.4)
TRANSITO	APOYO A UNDADES HABITACIONALES	MEJORAMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DE LAS UNIDADES HABITACIONALES PARA EL BIENESTAR Y SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS, REALIZANDO TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA DE PAREDES, REPARACIÓN O CAMBIO DE HERRERÍA	65.0	1,388,906.03	-	-	-
VISTA ALEGRE	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO, (EQUIPAMIENTO) DEL PARQUE PÚBLICO "EL PÍPILA"	DOTAR DE EQUIPO Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES , ASÍ COMO MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL PARQUE PÚBLICO "EL PÍPILA" YA QUE PRESENTA DESCUIDO Y UNA MALA PLANEACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS . REQUIERE UNA MEJOR REMODELACIÓN TAMBIÉN DE COLOCACIÓN DE AREAS DE JUEGOS INFANTILES. ADECUAR CORRECTAMENTE EL GIMNASIO AL AIRE LIBRE	-	1,388,906.03	-	-	-
PAULINO NAVARRO	CARAVANA CULTURAL EN LA COLONIA PAULINO NAVARRO	IMPULSAR UNA CARAVANA CULTURAL CON EL PROPÓSITO DE PROMOVER Y LLEVAR DIFERENTES DISCIPLINAS ARTÍSTICAS QUE PERMITAN UN ACONVIVENCIA FAMILIAR Y UNA INTEGRACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA	20.0	1,388,906.03	-	-	-
CENTRO I	MEJORANDO MI COLONIA	UNIDADES HABITACIONALES EN GENERAL, CONSISTE EN DARLE MANTENIMIENTO A PINTURA EN FACHADAS EN PREDIOS POR FUERA Y POR DENTRO DE HERRERÍA, REPELLADO E IMPERMEABILIZANTE.	-	1,388,906.03	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cuauhtémoc				88,889,986.00	2,196,634.56	1,550,393.45	(29.4)
CENTRO II	PINTURAS PARA EDIFICIOS E IMPERMEABILIZANTES	PARA QUE SE VEAN FACHADAS MEJORES Y LOS EDIFICIOS ESTEN IMPERMEABILIZADOS	-	1,388,906.03	-	-	-
CENTRO III	MALLA SOLAR Y ÁREA DE DESCANSO	COLOCAR AFUERA DEL HOSPITAL QUE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA, UNA MALLA SOLAR Y BANCAS PARA LAS PERSONAS QUE ESPERAN A LOS ENFERMOS	-	1,388,906.03	-	-	-
CENTRO IV	REPARACIÓN DE FACHADA	REPARACIÓN DE FACHADAS EN PREDIOS (REPELLADO) DE PARED Y PINTURA	-	1,388,906.03	-	-	-
CENTRO V	MANTENIMIENTO EN ÁREAS COMUNES EN LOS PREDIOS DE LA COLONIA CENTRO V	MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS COMUNES CONSISTE EN MANTENIMIENTO A DICHAS ÁREAS EN PINTURA	-	1,388,906.03	-	-	-
CENTRO VI	CALLES DE LA ILUMINACIÓN	LUMINARIAS EN LA CALLES NEZAHUALCOYOTL Y ROLDÁN , PREDIOS PINTADOS DE COLORES PRISMA Y PENSAMIENTOS EN LAS PAREDES DESOCUPADAS O CON GRAFITIS	-	1,388,906.03	-	-	-
CENTRO VII	CORRE LA VOZ, TINACOS PARA LA COMUNIDAD	DERIVADO DE LA ESCASEZ DE AGUA EN LA COLONIA CENTRO REQUERIMOS DE TINACOS COMO PARTE DE ATENDER UNA CONTINGENCIA EN EL SISTEMA D ESCASEZ DE AGUA QUE YA ES UNA DE LAS COLONIAS MAS AFECTADAS EN AL DELEGACIÓN CUCUHTÉMOC	-	1,388,906.03	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cuauhtémoc				88,889,986.00	2,196,634.56	1,550,393.45	(29.4)
CENTRO VIII	VIVIENDA DIGNA CENTRO ALAMEDA	MANTENIMIENTO A UNIDADES HABITACIONALES EN LA COLONIA TALES COMO PINTURA, HERRERÍA PEPEYADO , IMPERMEABILIZANTE, TINACOS Y OTROS. ASÍ COMO INSTALAR EXTINTORES POR LO MENOS UNI DE CADA PREDIO, TODO SERÁ DE ACUERDO A LO QUE NECSITE CADA PREDIO EN ARTÍCULO EN ARTÍCULO123	-	1,388,906.03	-	-	-
DOCTORES I	IMAGEN URBANA, MANTENIMIENTO EN FACHADAS DE EDIFICIOS	EL PROYECTO PRETENDE MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LA COLONIA DOCTORES MEDIANTE MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE FACHADAS	98.6	1,388,906.03	-	-	-
DOCTORES II	MEJORANDO NUESTRA COLONIA POR EL MEDIO AMBIENTE	CONSTRUCCIÓN DE ARRIATES CON CONCRETO PARA LA COLOCACIÓN DE PLNATAS Y ÁRBOLES PARA MEJORAR NUESTRO MEDIO AMBIENTE	-	1,388,906.03	-	-	-
DOCTORES III	RESCATANDO UNIDADES DE DOCTORES	MANTENIMIENTO A UNIDADES HABITACIONALES EN DR. J. NAVARRO N° 30, QUITAR APLANADO DE CORREDORES Y VOLVERLO A COLOCAR	88.8	1,388,906.03	-	-	-
DOCTORES IV	NUEVA ILUMINACIÓN	CAMBIAR ILUMINACIÓN ACTUAL POR LAMPARAS LED , YA QUE MEJORA LA VISIBILIDAD EN LA NOCHE Y PREVIENE DELITOS	30.0	1,388,906.03	7,749.99	7,749.99	-
DOCTORES V	LAMPARAS LED	CAMBIAR LAMPARAS ACTUALES POR LAMPARAS LED PARA MEJOR ILUMNACIÓN	56.0	1,388,906.03	7,749.98	7,749.98	-
OBRERA I	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE MONTIEL	MEJORAMIENTO DE LA COLONIA A TRAVÉS DEL REENCARPETAMINETO DE LA CALLE MONTIEL Y FERNANDO DE ALVA IXTLIXÓCHITL	1.0	1,388,906.03	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cuahtémoc				88,889,986.00	2,196,634.56	1,550,393.45	(29.4)
OBRERA II	AGUA PARA TODOS	COMPRA DE PIPAS DE AGUA POTABLE, PARA EL SUMINISTRO DE LA COLONIA EN CASO DE EMERGENCIA Y RESCTRICCIÓN DE LA MISMA	-	1,388,906.03	-	-	-
OBRERA III	REMODELACIÓN CENTRO COMUNITARIO FRIDA KAHLO	EQUIPAR EL CENTRO COMUNITARIO CON EQUIPO COMO TELEVISIONES, DVDS, COMPUTADORAS PARA QUE PUEDAN TRANSMITIR Y ENSEÑAR CON TECNOLOGÍA , ASÍ COMO PINTAR EL CENTRO.	-	1,388,906.03	-	-	-
OBRERA IV	DESAZOLVE	DESADOLVAR TODA LA RED DE DRENAJE	-	1,388,906.03	-	-	-
SAN RAFAEL I	ARREGLO DE BANQUETAS	REPAVIMENTAR LAS BANQUETAS DE LA CALLES DE ANTONIO CASO ENTRE INSURGENTES Y ROSAS MORENO	50.0	1,388,906.03	123,455.18	123,455.18	-
SAN RAFAEL II	HUERTO SUSTENTABLE	CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN HUERTO SUSTENTABLE A FIN DE PROPORCIONAR UNA OFERTA ALIMENTICIA UTILIZANDO ENERGÍAS RENOVABLES	-	1,388,906.03	-	-	-
CONDESA	DIÁGNOSTICO DE LA RED DE DRENAJE DE LA COLONIA CONDESA	DIÁGNOSTICO DE LA RED DE DRENAJE DE LA COLONIA CONDESA PARA EVITAR CONSTANTES SOCAVONES QUE SE PRODUCEN POR LA RUPTURA DE DICHA RED	-	1,388,906.03	-	-	-
HIPÓDROMO CONDESA	REMODELACIÓN DE CAMELLONES DE LA AVENIDA TAMAULIPAS	REMODELAR EL CAMELLÓN DE TAMAULIPAS EN LA PARTE DE VICENTE SUÁREZ	-	1,388,906.03	-	-	-
HIPÓDROMO I	COMPOSTEROS FUNCIONALES PARQUE LIMPIO	INSTALACIÓN DE 75 COMPOSTEROS FUNCIONALES Y SU MANTENIMEINETO A DIARIO POR PARTE DE LAS EMPRESAS	-	1,388,906.03	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cuahtémoc				88,889,986.00	2,196,634.56	1,550,393.45	(29.4)
HIPÓDROMO II	RECUPERACIÓN DEL CAMELLÓN DE BENJAMÍN HILL Y ALTAJA	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS, LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN DEL LUGAR, PODA Y SANEAMIENTO DE ÁRBOLES Y LA ZONA DE ÁREAS VERDES, LA PROPUESTA ES QUE ESTE ESPACIO SEA PARA LA COMUNIDAD VECINAL	-	1,388,906.03	-	-	-
ROMA NORTE I	FILTROS PARA EL MONÓXIDO DE CARBONO CON LUMINARIAS LED PARA CONTRARESTAR LA CONTINGENCIA AMBIENTAL	ES UN FILTRO DE AIRE SIMILAR A LAS LÁMPARAS DE MEDIO POSTE CON LA PARTICULARIDAD DE SER CAPTADOR DE LAS PARTÍCULAS SUSPENDIDAS DE MONÓXIDO DE CARBONO MEDIANTE UNA ESTRUCTURA ERGONÓMICA DE MÍNIMO MANTENIMIENTO Y ALTA DURABILIDAD QUE PERMITE ADEMÁS FILTRAR EL AIRE DE ÁREAS ESPECÍFICAS, INSTALAR LUZ LED DE AMPLIO ESPECTRO QUE FUNCIONA COMO LUMINARIA	-	1,388,906.03	-	-	-
ROMA NORTE II	ROMITA MÁGICA	PINTURA DE LAS FACHADAS DE PLAZA ROMITA, REPLICANDO EL MODELO DE OTROS PUEBLOS MÁGICOS DE LA RÉPLICA, POR EJEMPLO TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO. LOS COLORES A USAR SON PASTELES	48.0	1,388,906.03	516,730.85	516,730.85	-
ROMA NORTE III	ACCESO Y CRUCES SEGURO PARA NIÑOS A LA PLAZA LUIS CABRERA CON OREJAS, REBOS	CRUCES SEGUROS PARA LAS ESCUELAS QUE EXISTEN ALREDEDOR DE LA PLAZA LUIS CABRERA, CREANDO ACCESOS SEGUROS CON OREJAS Y REBOS EN ZACATECAS Y REBOS EN GUANAJUATO PINTADO DE BALIZADO EN ORIZBA, ZACATECAS Y GUANAJUATO CON PINTURA VIAL CONFORME A LA NORMA DE SEMOVI	-	1,388,906.03	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Cuauhtémoc				88,889,986.00	2,196,634.56	1,550,393.45	(29.4)
ROMA SUR I	AULA DIGITAL	EQUIPAR UN ESPACIO COMO AULA DIGITAL FAVORECIENDO LA EDUCACIÓN, ACTIVIDADES LÚDICAS, TALLERES, PROMOCIÓN DE SALUD Y PREVENCIÓN DEL DELITO, DANDO CURSOS DE ANALFABETIZACIÓN ENCAMINADOS A ADULTOS MAYORES, JÓVENES Y NIÑOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR	-	1,388,906.03	-	-	-
ROMA SUR II	MAS SEGURIDAD Y LIMPIEZA CON LUMINARIAS	SE REQUIEREN LUMINARIAS ADICIONALES PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD EN LUGARES DE MAYOR TRÁFICO PEATONAL, BICICLETAS CDMX, ESCUELAS, IGLESIAS, ESTACIONES DE METRO-METROBÚS, REDUCIR LOS BASUREROS CLANDESTINOS	45.0	1,388,906.11	163,400.03	163,400.03	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				112,457,983.00	111,530,121.48	77,803,957.31	(30.2)
ARAGON INGUARAN (05-005)	LUMINARIAS MODERNAS Y EFICIENTES EN PARQUE PARICUTÍN Y AV. TALISMÁN	ALUMBRADO PÚBLICO	98.7	484,732.69	484,732.69	478,354.79	(1.3)
EMILIANO ZAPATA (05-052)	COLOCACIÓN DE LÁMPARAS BALIZAS EN CALLES PRINCIPALES	ALUMBRADO PÚBLICO	97.6	484,732.69	484,732.69	473,039.75	(2.4)
GUADALUPE VICTORIA II (05-076)	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	ALUMBRADO PÚBLICO	97.4	484,732.69	484,732.69	472,226.38	(2.6)
HEROES DE CHAPULTEPEC (05-078)	ILUMINAME EN PUERTO COZUMEL	ALUMBRADO PÚBLICO	97.7	484,732.69	484,732.69	473,496.30	(2.3)
LA PATERA-CONDOMODULOS (U HAB) (05-107)	LUMINARIAS TIPO LED EN TODA LA COLONIA Y REHABILITACION DE POSTES Y BASES	ALUMBRADO PÚBLICO	100.3	484,732.69	484,732.69	486,078.93	0.3
PLANETARIO LINDAVISTA (05-137)	LAMPARAS DE ALTA INTENSIDAD	ALUMBRADO PÚBLICO	0.2	484,732.69	484,732.69	746.10	(99.8)
RESIDENCIAL ZACATENCO (05-146)	COLOCACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS	ALUMBRADO PÚBLICO	98.2	484,732.69	484,732.69	476,136.00	(1.8)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				112,457,983.00	111,530,121.48	77,803,957.31	(30.2)
SAN JOSÉ TICOMÁN (05-154)	LUMINARIAS LED POR CAPTACIÓN DE LUZ SOLAR PARA EL ÁREA VERDE DE LA UNIDAD	ALUMBRADO PÚBLICO	98.3	484,732.69	484,732.69	476,389.87	(1.7)
VALLEJO PONIENTE (05-195)	ALUMBRADO PÚBLICO	ALUMBRADO PÚBLICO	98.0	484,732.69	484,732.69	475,195.50	(2.0)
SAN JUAN DE ARAGON 1A SECCION (U HAB) I (05-241)	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	ALUMBRADO PÚBLICO	96.8	484,732.69	484,732.69	469,010.72	(3.2)
SAN JUAN DE ARAGON 2A SECCION (U HAB) I (05-243)	ALUMBRADO DE LA PLAZA 8 (LUMINARIAS TIPO VELA)	ALUMBRADO PÚBLICO	99.3	484,732.69	484,732.69	481,457.47	(0.7)
FAJA DE ORO (05-058)	REHABILITACIÓN DEL MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA COLONIA.	MODULO DE SEGURIDAD	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)
SUTIC VALLEJO (U HAB) (05-178)	REMODELACIÓN DE LA CASETA DE VIGILANCIA Y TECHADO	MODULO DE SEGURIDAD	100.0	484,732.69	484,732.69	484,719.27	(0.0)
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA (05-029)	MOTOPATRULLAS PARA SEGURIDAD DE LA COLONIA	VEHICULOS DE SEGURIDAD	99.0	484,732.69	484,732.69	479,999.97	(1.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				112,457,983.00	111,530,121.48	77,803,957.31	(30.2)
SAN PEDRO EL CHICO (05-167)	MOTO PATRULLAS	VEHICULOS DE SEGURIDAD	99.0	484,732.69	484,732.69	479,999.97	(1.0)
LA JOYA (05-102)	SEGURIDAD PARA LA JOYA	VEHICULOS DE SEGURIDAD	99.0	484,732.69	484,732.69	479,999.97	(1.0)
LA PRADERA I (U HAB) (05-109)	VECINOS SEGUROS	VEHICULOS DE SEGURIDAD	99.0	484,732.69	484,732.69	479,999.97	(1.0)
MARTIRES DE RIO BLANCO (05-124)	INCREMENTAR LA VIGILANCIA EN LA ZONA DE MÁRTIRES DE RÍO BLANCO	VEHICULOS DE SEGURIDAD	99.0	484,732.69	484,732.69	479,999.97	(1.0)
CAMPESTRE ARAGON I (05-215)	PATRULLA PARA LA COLONIA	VEHICULOS DE SEGURIDAD	98.8	484,732.69	484,732.69	478,999.92	(1.2)
TEPEYAC INSURGENTES (05-181)	CALLE SEGURA	VEHICULOS DE SEGURIDAD	95.1	484,732.69	484,732.69	461,146.45	(4.9)
EL ARBOLILLO (05-045)	ALARMAS VECINALES	ALARMAS VECINALES	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				112,457,983.00	111,530,121.48	77,803,957.31	(30.2)
FOVISSSTE RIO DE GUADALUPE (U HAB) (05-062)	AUTOMATIZACIÓN DE ACCESO Y ALARMA DE PÁNICO	ALARMAS VECINALES	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)
CAMINO A SAN JUAN DE ARAGON (PBLO) (05-016)	VIDA SEGURA (ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS)	CAMARA DE VIGILANCIA	99.9	484,732.69	484,732.69	484,186.32	(0.1)
DEFENSORES DE LA REPUBLICA (05-037)	CÁMARAS DE VIGILANCIA	CAMARA DE VIGILANCIA	99.9	484,732.69	484,732.69	484,186.32	(0.1)
EJIDOS SAN JUAN DE ARAGON 1A SECCION (U HAB) (05-043)	INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VÍDEO VIGILANCIA EN LAS CALLES DE LA COLONIA	CAMARA DE VIGILANCIA	99.9	484,732.69	484,732.69	484,186.32	(0.1)
EL OLIVO (05-051)	UN OLIVO SEGURO CON CÁMARAS DE VIGILANCIA	CAMARA DE VIGILANCIA	99.9	484,732.69	484,732.69	484,186.32	(0.1)
GERTRUDIS SANCHEZ 1A SECCION (05-066)	CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO EN DOMICILIOS Y NEGOCIOS	CAMARA DE VIGILANCIA	99.9	484,732.69	484,732.69	484,186.32	(0.1)
INFONAVIT (U HAB) (05-082)	CAMARAS DE SEGURIDAD	CAMARA DE VIGILANCIA	99.9	484,732.69	484,732.69	484,186.32	(0.1)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				112,457,983.00	111,530,121.48	77,803,957.31	(30.2)
JUVENTINO ROSAS (05-092)	CÁMARAS DE VÍDEOVIGILANCIA	CAMARA DE VIGILANCIA	99.9	484,732.69	484,732.69	484,186.32	(0.1)
LA LAGUNA TICOMAN (BARR) (05-104)	ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN LAS CALLE DE ALTO INDICE DELICTIVO	CAMARA DE VIGILANCIA	99.9	484,732.69	484,732.69	484,186.32	(0.1)
LINDAVISTA VALLEJO (U HAB) (05-113)	COMPRA E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA	CAMARA DE VIGILANCIA	99.9	484,732.69	484,732.69	484,186.32	(0.1)
MALACATES (05-120)	CÁMARAS DE VÍDEOVIGILANCIA EN LUGARES ESTRATÉGICOS	CAMARA DE VIGILANCIA	99.9	484,732.69	484,732.69	484,186.32	(0.1)
RESIDENCIAL LA ESCALERA (FRACC) (05-145)	CAMARAS DE VÍDEOVIGILANCIA PARA FRACC DE LA COLONIA LA ESCALERA	CAMARA DE VIGILANCIA	99.9	484,732.69	484,732.69	484,186.32	(0.1)
SAN JUAN Y GUADALUPE TICOMAN (BARR) (05-164)	CAMARAS DE VIGILANCIA	CAMARA DE VIGILANCIA	99.9	484,732.69	484,732.69	484,186.32	(0.1)
SCT (U HAB) (05-175)	CAMARAS DE VIGILANCIA PERIMETRAL, ROBOTICAS E INALAMBRICAS	CAMARA DE VIGILANCIA	99.9	484,732.69	484,732.69	484,186.32	(0.1)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				112,457,983.00	111,530,121.48	77,803,957.31	(30.2)
SIETE MARAVILLAS (05-176)	KIT DE CÁMARAS DE VIGILANCIA	CAMARA DE VIGILANCIA	99.9	484,732.69	484,732.69	484,186.32	(0.1)
TEPETATAL (05-180)	SEGURIDAD FAMILIAR, CÁMARAS DE VIGILANCIA	CAMARA DE VIGILANCIA	99.9	484,732.69	484,732.69	484,186.32	(0.1)
TLACAELEL (05-182)	CÁMARAS DE VIGILANCIA (AV. TLACAELEL, CITLALÍ Y MOCTEZUMA)	CAMARA DE VIGILANCIA	99.9	484,732.69	484,732.69	484,186.32	(0.1)
TRES ESTRELLAS (05-189)	CÁMARAS DE VIDEO DE VIGILANCIA	CAMARA DE VIGILANCIA	99.9	484,732.69	484,732.69	484,186.32	(0.1)
VILLA DE ARAGON (FRACC) (05-198)	CÁMARAS DE VIGILANCIA	CAMARA DE VIGILANCIA	99.9	484,732.69	484,732.69	484,186.32	(0.1)
CAMPESTRE ARAGON II (05-216)	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA AL INTERIOR DE LA COLONIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES PARA SU INSTALACIÓN	CAMARA DE VIGILANCIA	99.9	484,732.69	484,732.69	484,186.32	(0.1)
LINDAVISTA I (05-225)	ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	CAMARA DE VIGILANCIA	99.9	484,732.69	484,732.69	484,186.32	(0.1)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				112,457,983.00	111,530,121.48	77,803,957.31	(30.2)
SAN JUAN DE ARAGON 1A SECCION (U HAB) II (05-242)	POR UNA COLONIA MAS SEGURA CON CÁMARAS DE VIGILANCIA	CAMARA DE VIGILANCIA	99.9	484,732.69	484,732.69	484,186.32	(0.1)
SAN JUAN DE ARAGON 4A Y 5A SECCION (U HAB) II (05-246)	CÁMARAS DE SEGURIDAD PARTICULARES	CAMARA DE VIGILANCIA	99.9	484,732.69	484,732.69	484,186.32	(0.1)
ZONA ESCOLAR I (05-251)	PARA TU TRANQUILIDAD (CÁMARAS DE VÍDEOVIGILANCIA)	CAMARA DE VIGILANCIA	99.9	484,732.69	484,732.69	484,186.32	(0.1)
ARBOLEDAS DE CUAUTEPEC (AMPL) (05-008)	SEGURIDAD E INTEGRIDAD FAMILIAR	CAMARA DE VIGILANCIA	99.9	484,732.69	484,732.69	484,186.32	(0.1)
EX-ESCUELA DE TIRO (05-056)	UNA COLONIA SEGURA	CAMARA DE VIGILANCIA	99.9	484,732.69	484,732.69	484,186.32	(0.1)
GRANJAS MODERNAS-SAN JUAN DE ARAGON (AMPL) (05-070)	COLONIA SEGURA	CAMARA DE VIGILANCIA	99.9	484,732.69	484,732.69	484,186.32	(0.1)
SAN JUAN DE ARAGON 4A Y 5A SECCION (U HAB) I (05-245)	ADQUISICIÓN DE VIDEOCAMARAS	VIDEOCAMARAS	99.9	484,732.69	484,732.69	484,186.32	(0.1)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				112,457,983.00	111,530,121.48	77,803,957.31	(30.2)
SAN JUAN DE ARAGON 6A SECCION (U HAB) II (05-256)	VÍDEO CÁMARAS A TU ALCANCE	VIDEOCAMARAS	99.9	484,732.69	484,732.69	484,186.32	(0.1)
GUADALUPE INSURGENTES (05-071)	COLONIA SEGURA	VIDEOCAMARAS	99.9	484,732.69	484,732.69	484,186.32	(0.1)
DM NACIONAL (05-040)	UNIDAD SEGURA PARA TODOS, NO MÁS DELITOS Y ADICCIONES	VIDEOCAMARAS	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)
TRIUNFO DE LA REPUBLICA (05-190)	CONTINUACION ESCALINATAS EN PEDRO NEGRETE	ESCALINATAS	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)
CASTILLO GRANDE (AMPL) (05-022)	MURO DE CONTENCIÓN	MITIGACIÓN DE RIESGOS (MURO DE CONTENCIÓN)	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)
VALLE DEL TEPEYAC (05-193)	REMOZAMIENTO, CONTINUACIÓN HASTA EL MÓDULO DE LA BARRA DE FORTUNA	MITIGACIÓN DE RIESGOS (BARRA)	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)
CTM EL RISCO (U HAB) (05-032)	PARQUE CANINO "LA LUMBRERA"	AREAS VERDES	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				112,457,983.00	111,530,121.48	77,803,957.31	(30.2)
ESTRELLA (05-055)	PARQUE PARA PERROS	AREAS VERDES	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)
NUEVA VALLEJO (05-131)	PARQUE RECREATIVO CANINO NUEVA VALLEJO	AREAS VERDES	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)
51 LEGISLATURA (05-210)	LUZ SOLAR Y HERRERIA NUEVA	AREAS VERDES	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)
SAN JUAN DE ARAGON 7 SECC (U HAB) II (05-248)	REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES Y LUMINARIAS EN EL CAMELLÓN 414-A	AREAS VERDES	4.7	484,732.69	484,732.69	22,667.04	(95.3)
TORRES LINDAVISTA (FRACC) (05-188)	CONEXIÓN DEL FRACC. CON EL CANAL DE AGUAS RESIDUALES	AREAS VERDES	5.0	484,732.69	484,732.69	24,096.25	(95.0)
GERTRUDIS SANCHEZ 2A SECCION (05-067)	REMODELA EL PARQUE	AREAS VERDES	42.9	484,732.69	484,732.69	208,037.83	(57.1)
SAN FELIPE DE JESUS I (05-237)	RECUPERACION DEL "PARQUE ORIZABA". CREACION DE ESPACIOS VERDES Y AREAS PARA ACTIVIDADES CULTURALES.	AREAS VERDES	4.7	484,732.69	484,732.69	22,667.05	(95.3)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				112,457,983.00	111,530,121.48	77,803,957.31	(30.2)
ACUEDUCTO DE GUADALUPE (U HAB) (05-002)	CONTINUACION DE PROYECTO DE PODAS	PODA DE ARBOLES	41.6	484,732.69	484,732.69	201,678.65	(58.4)
CTM ATZACOALCO (U HAB) (05-031)	PODA DE ARBOLES EN TODA LA COLONIA CTM ATZACOALCO	PODA DE ARBOLES	96.4	484,732.69	484,732.69	467,096.68	(3.6)
BONDOJITO (05-013)	CAMINO SEGURO, CAMBIO DE BANQUETAS Y GUARNICIÓN EN TODA LA COLONIA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	BANQUETAS Y GUARNICIONES	46.6	484,732.69	484,732.69	225,865.33	(53.4)
CERRO PRIETO (05-023)	BANQUETA SEGURA	BANQUETAS Y GUARNICIONES	64.6	484,732.69	484,732.69	312,970.53	(35.4)
GERTRUDIS SANCHEZ 3A SECCION (05-068)	BANQUETAS	BANQUETAS Y GUARNICIONES	0.2	484,732.69	484,732.69	797.63	(99.8)
LA MALINCHE (05-105)	BANQUETAS	BANQUETAS Y GUARNICIONES	39.3	484,732.69	484,732.69	190,732.28	(60.7)
MAXIMINO AVILA CAMACHO (05-126)	CONTINUIDAD DE BANQUETAS DONDE SEA REQUERIDO Y RAMPA PARA SILLAS DE RUEDAS	BANQUETAS Y GUARNICIONES	75.1	484,732.69	484,732.69	363,802.50	(24.9)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				112,457,983.00	111,530,121.48	77,803,957.31	(30.2)
NUEVA TENOCHTITLAN (05-130)	CAMBIO DE BANQUETAS	BANQUETAS Y GUARNICIONES	53.8	484,732.69	484,732.69	260,593.45	(46.2)
TABLAS DE SAN AGUSTIN (05-179)	BANQUETAS Y GUARNICIONES DIGNAS	BANQUETAS Y GUARNICIONES	77.0	484,732.69	484,732.69	373,129.70	(23.0)
INDUSTRIAL II (05-224)	REPARACIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE EXCELSIOR EN EL TRAMO, DE FUNDIDORA DE MONTERREY AL REAL DEL MONTE EN AMBAS ACERAS	BANQUETAS Y GUARNICIONES	37.8	484,732.69	484,732.69	183,214.36	(62.2)
VALLEJO II (05-250)	BANQUETAS PARA CAMINAR SEGURO	BANQUETAS Y GUARNICIONES	88.0	484,732.69	484,732.69	426,602.40	(12.0)
7 DE NOVIEMBRE (05-212)	POR MI COLONIA	BANQUETAS Y GURNICIONES	44.5	484,732.69	484,732.69	215,716.47	(55.5)
DEL OBRERO (05-039)	ACCESORIOS DE BANQUETAS	BANQUETAS Y GUARNICIONES	1.0	484,732.69	484,732.69	4,871.37	(99.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				112,457,983.00	111,530,121.48	77,803,957.31	(30.2)
EL ARBOLILLO 2 (U HAB) (05-047)	CAMBIO DE BANQUETAS, REPARACION DE JARDINERAS Y NIVELACION DE ADOQUINES (HUNDIMIENTOS) REPOSICION DE REGISTROS FALTANTES Y PLANCHA DE CONCRETO	BANQUETAS Y GUARNICIONES	1.0	484,732.69	484,732.69	4,871.37	(99.0)
GABRIEL HERNANDEZ (05-063)	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	BANQUETAS Y GUARNICIONES	1.0	484,732.69	484,732.69	4,871.36	(99.0)
15 DE AGOSTO (05-206)	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES DE LA COL. 15 DE AGOSTO	BANQUETAS Y GUARNICIONES	1.0	484,732.69	484,732.69	4,871.38	(99.0)
GABRIEL HERNANDEZ (AMPL) I (05-221)	BANQUETAS Y GUARNICIONES	BANQUETAS Y GUARNICIONES	80.1	484,732.69	484,732.69	388,166.07	(19.9)
GABRIEL HERNANDEZ (AMPL) II (05-222)	BANQUETA SEGURA. RECONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CON RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	BANQUETAS Y GUARNICIONES	1.0	484,732.69	484,732.69	4,871.39	(99.0)
MARTIN CARRERA I (05-227)	BANQUETAS CON RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y GUARNICIONES	BANQUETAS Y GUARNICIONES	60.9	484,732.69	484,732.69	295,251.69	(39.1)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				112,457,983.00	111,530,121.48	77,803,957.31	(30.2)
MARTIN CARRERA II (05-228)	REPARACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, CON RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN AV. MARTIN CARRERA	BANQUETAS Y GUARNICIONES	1.0	484,732.69	484,732.69	4,871.39	(99.0)
PROGRESO NACIONAL II (05-233)	CAMBIO DE BANQUETAS AV. RÍO DE LOS REMEDIOS Y REPARACIÓN DE POSTES DE LUZ CON RAMPAS PARA DISCAPACITADOS	BANQUETAS Y GUARNICIONES	1.0	484,732.69	484,732.69	4,871.38	(99.0)
C T M ARAGON AMPLIACION (U) (05-015)	CONTINUACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	BANQUETAS Y GUARNICIONES	99.6	484,732.69	484,732.69	482,810.91	(0.4)
25 DE JULIO (05-208)	BANQUETAS CON RAMPAS PARA DISCAPACITADOS	BANQUETAS Y GUARNICIONES	81.8	484,732.69	484,732.69	396,689.06	(18.2)
CASAS ALEMAN (AMPL) I (05-217)	PASO SEGURO EN CASAS ALEMÁN I (BANQUETAS Y GUARNICIONES)	BANQUETAS Y GUARNICIONES	86.3	484,732.69	484,732.69	418,165.80	(13.7)
NUEVA ATZACOALCO I (05-229)	CAMBIAR LAS BANQUETAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO JUNTO CON LAS GUARNICIONES, SE COLOQUEN RAMPAS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS	BANQUETAS Y GUARNICIONES	99.2	484,732.69	484,732.69	480,824.14	(0.8)
PROVIDENCIA II (05-235)	CAMBIO DE BANQUETAS-CAMINANDO BIEN POR LA VÍA PÚBLICA DE LA COLONIA PROVIDENCIA II	BANQUETAS Y GUARNICIONES	82.7	484,732.69	484,732.69	400,736.37	(17.3)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				112,457,983.00	111,530,121.48	77,803,957.31	(30.2)
PROVIDENCIA III (05-236)	BANQUETAS Y/O GUARNICIONES EN PROVIDENCIA III	BANQUETAS Y GUARNICIONES	99.5	484,732.69	484,732.69	482,494.49	(0.5)
PROVIDENCIA I (05-234)	CRUCES PEATONALES SEGUROS Y MOVILIDAD PARA DISCAPACITADOS	BANQUETAS Y GURNICIONES	98.4	484,732.69	484,732.69	476,861.90	(1.6)
SAN JUAN DE ARAGON 7 SECC (U HAB) I (05-247)	CAMINO SEGURO EN EL CAMELLÓN DE LA C. 414-A	BANQUETAS Y GURNICIONES	99.1	484,732.69	484,732.69	480,512.28	(0.9)
SAN JUAN DE ARAGON 6A SECCION (U HAB) I (05-161)	PASO FIRME Y SEGURO EN MI ANDADOR EN AV. 414-A	BANQUETAS Y GURNICIONES	99.4	484,732.69	484,732.69	482,030.72	(0.6)
HORNOS DE ARAGON (U HAB) (05-079)	CONTINUACIÓN DEL PROYECTO Balcón Seguro	ESPACIO PÚBLICO	91.4	484,732.69	484,732.69	443,000.94	(8.6)
LINDAVISTA II (05-226)	MEJORAMIENTO DE CAMELLÓN DE AV. SIERRAVISTA	ESPACIO PÚBLICO. CAMELLON	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)
SAN FELIPE DE JESUS III (05-239)	REHABILITACION DEL CAMELLON DE LEON DE LOS ALDAMA	ESPACIO PÚBLICO. CAMELLON	98.0	484,732.69	484,732.69	475,069.96	(2.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				112,457,983.00	111,530,121.48	77,803,957.31	(30.2)
ACUEDUCTO DE GUADALUPE (RDCIAL) (05-001)	JUEGOS INFANTILES Y UNA PALAPA	ESPACIO PÚBLICO: JUEGOS INFANTILES	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)
AHUEHUETES (05-003)	JUEGOS INFANTILES (PARQUE MANANTIALES)	ESPACIO PÚBLICO: JUEGOS INFANTILES	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)
VILLA HERMOSA (05-200)	JUEGOS INFANTILES	ESPACIO PÚBLICO: JUEGOS INFANTILES	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)
SAN JUAN DE ARAGON (PBLO) (05-156)	PLAZA JARDÍN REVOLUCIÓN " UNA PLAZA RECREATIVA PARA LA COMUNIDAD "	ESPACIO PÚBLICO: PLAZA	100.0	484,732.69	484,732.69	484,718.63	(0.0)
BELISARIO DOMINGUEZ (05-010)	MINI PARQUE PARA CONVIVENCIA FAMILIAR CON BANCAS, MESAS Y JARDINERA	ESPACIO PÚBLICO: RECUPERACIÓN	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)
DEL BOSQUE (05-038)	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA DEL BOSQUE	ESPACIO PÚBLICO: RECUPERACIÓN	45.0	484,732.69	484,732.69	218,171.49	(55.0)
SAN BARTOLO ATEPEHUACAN (PBLO) (05-151)	CONSTRUCCIÓN DE UN ARCO CONMEMORATIVO CON EL NOMBRE DEL PUEBLO (BIENVENIDOS AL PUEBLO DE SAN BARTOLO ATEPEHUACAN)	ESPACIO PÚBLICO:CONSTRUCCIÓN DE ARCO	100.0	484,732.69	484,732.69	484,728.09	(0.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				112,457,983.00	111,530,121.48	77,803,957.31	(30.2)
SANTIAGO ATZACOALCO (PBLO) (05-174)	ARCOS EN LA ENTRADA DEL PUEBLO	ESPACIO PÚBLICO:CONSTRUCCIÓN DE ARCO	66.0	484,732.69	484,732.69	319,942.12	(34.0)
VISTA HERMOSA (05-202)	DOS ARCOS COLONIALES EL PRIMERO EN HEDRON Y EL SEGUNDO EN CALLE LOMA DE LA LUNA	ESPACIO PÚBLICO:CONSTRUCCIÓN DE ARCO	100.0	484,732.69	484,732.69	484,560.66	(0.0)
LA PRADERA II (U HAB) (05-110)	REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE JUEGOS INFANTILES Y EL GYM CALMININ (PRIMERA ETAPA)	ESPACIO PÚBLICO: REHABILITACIÓN	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)
SANTIAGO ATEPETLAC (LA SELVITA) (U HAB) (05-173)	CAMBIO DE MALLA CICLONICA POR PTR DE LAS 3 SECCIONES A-B-D	ESPACIO PÚBLICO	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)
SAN JUAN DE ARAGON 3A SECCION (U HAB) II (05-255)	CONVIVENCIA FAMILIAR Y APOYO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN LA TORRE 15	ESPACIOS PÚBLICOS : PALAPAS	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)
LA PRADERA (05-108)	EQUIPAR "FORO AL AIRE LIBRE DE LA COLONIA LA PRADERA"	ESPACIOS PÚBLICOS: FORO CULTURAL	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)
AIDEE SOLÍS CÁRDENAS-MATÍAS ROMERO (U HAB) (05-004)	LEVANTAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL COLINDANTE CON ARBOLILLO II	ESPACIO PÚBLICO: BARDAS PERIMETRALES	70.1	484,732.69	484,732.69	339,914.69	(29.9)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				112,457,983.00	111,530,121.48	77,803,957.31	(30.2)
LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC (2A SECCION) (05-116)	CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE (CONTINUACIÓN)	AGUA POTABLE	97.6	484,732.69	484,732.15	473,016.66	(2.4)
LOS OLIVOS (U HAB) (05-117)	AMPLIACIÓN DE LA TOMA DE AGUA DE 32 MM A 38 MM	AGUA POTABLE	22.5	484,732.69	484,732.15	109,244.67	(77.5)
CUCHILLA LA JOYA (05-036)	CAMBIO DE DRENAJE	DRENAJE	99.4	484,732.69	484,732.69	482,004.19	(0.6)
JUAN GONZALEZ ROMERO (05-091)	CAMBIO DE TUBERIA PARA DRENAJE	DRENAJE	99.4	484,732.69	484,732.69	481,994.35	(0.6)
MARTIRES DE RIO BLANCO (AMPL) (05-125)	CAMBIO DE DRENAJE EN CALLE NORTE 74 A DE ANGEL ALBINO CORZO Y ORIENTE 103	DRENAJE	99.4	484,732.69	484,732.69	481,887.66	(0.6)
ZONA ESCOLAR ORIENTE (05-205)	CAMBIO DE DRENAJE (IRA CDA DE GABRIEL GUERRA)	DRENAJE	99.4	484,732.69	484,732.69	481,970.30	(0.6)
NUEVA ATZACOALCO III (05-231)	TUBERÍA DE DRENAJE	DRENAJE	99.4	484,732.69	484,732.69	482,004.40	(0.6)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				112,457,983.00	111,530,121.48	77,803,957.31	(30.2)
FERROCARRILERA INSURGENTES (05-060)	POZOS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL Y REDES DE ALEJAMIENTO	DRENAJE	90.4	484,732.69	484,732.69	438,070.62	(9.6)
COOPERATIVA LUIS ENRIQUE RODRÍGUEZ OROZCO (05-030)	SALÓN MULTIUSOS CONTINUACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017	INMUEBLE PÚBLICO: DESARROLLO SOCIAL	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)
LUIS DONALDO COLOSIO (05-118)	MÓDULO DE BIENESTAR SOCIAL (CONTINUACIÓN DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)	INMUEBLE PÚBLICO: DESARROLLO SOCIAL	66.4	484,732.69	484,732.69	321,731.72	(33.6)
ARAGON LA VILLA (ARAGON) (05-006)	CASA DE CULTURA ARAGÓN LA VILLA	INMUEBLE PÚBLICO: DESARROLLO SOCIAL (CONSTRUCCIÓN , EQUIPAMIENTO)	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)
MALVINAS MEXICANAS (05-122)	CANCHA MULTIFUNCIONAL	ESPACIO DEPORTIVO: CANCHA DE FUTBOOL	69.4	484,732.69	484,732.69	336,345.25	(30.6)
VALLEJO I (05-249)	APARATOS EJERCITADORES	ESPACIO DEPORTIVO: EJERCITADORES	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)
LA JOYITA (05-103)	EJERCITADORES PARA DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES Y LUMINARIAS DE DOBLE BRAZO	ESPACIO DEPORTIVO: EJERCITADORES (CHECAR SOLICITAN ALUMBRADO)	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				112,457,983.00	111,530,121.48	77,803,957.31	(30.2)
TLALPEXCO (05-184)	TECHUMBRE EN EL AREA DE BASQUETBALL EN LAS CANCHAS DE TLALPEXCO	ESPACIO DEPORTIVO: TECHUMBRE	100.0	484,732.69	484,732.69	484,730.00	(0.0)
VILLA GUSTAVO A MADERO (05-199)	VELARIA EN DEPORTIVO DE VILLA GUSTAVO A. MADERO	ESPACIO DEPORTIVO: VELARIA	100.0	484,732.69	484,732.69	484,696.67	(0.0)
VILLA DE ARAGON (05-213)	REPARACIÓN DE CANCHAS DE FÚTBOL Y JUEGOS INFANTILES	ESPACIO DEPORTIVO:REPARACIÓN Y JUEGOS	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)
GUADALUPE TEPEYAC (05-074)	CANCHA MULTIFUNCIONAL Y COMPLEMENTOS DE PROTECCIONES A LAS JARDINERAS	ESPACIO DEPORTIVO	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)
HEROE DE NACUZARI (05-077)	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	ESPACIO DEPORTIVO: EJERCITADORES	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)
SAN JUAN DE ARAGON 3A SECCION (U HAB) I (05-159)	REMODELACIÓN SKATE PARK 13	ESPACIO DEPORTIVO: SKATE PARK	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)
ARBOLEDAS DE CUAUTEPEC (05-007)	DISPENSARIO (CONCLUSIÓN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016)	INMUEBLES PÚBLICOS (SALUD) CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	33.8	484,732.69	484,732.69	164,054.41	(66.2)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				112,457,983.00	111,530,121.48	77,803,957.31	(30.2)
LOMAS DE CUAUTEPEC (05-115)	AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	INMUEBLE PÚBLICO: SALUD .- CONTRUCCIÓN	100.0	484,732.69	484,732.69	484,732.69	-
INDUSTRIAL I (05-223)	PAVIMENTO FLEXIBLE Y SEGURO	PAVIMENTACIÓN	124.6	484,732.69	368,750.00	459,601.16	24.6
CASTILLO GRANDE (05-021)	REENCARPETADO DE FUERTE DEL CALLAO (ANTES CENTRAL)	REENCARPETADO	127.0	484,732.69	368,750.00	468,143.00	27.0
EL COYOL (U HAB) (05-050)	REENCARPETAMIENTO Y MATERIAL Y MANO DE OBRA	REENCARPETADO	127.5	484,732.69	368,750.00	470,286.59	27.5
LA PASTORA (05-106)	ARREGLO DE LA CALLE TLALOC ENTRE NEZAHUALCOYOLT Y MURO ECOLOGICO	REENCARPETADO	0.2	484,732.69	368,750.00	860.38	(99.8)
TORRES DE SAN JUAN (U HAB) (05-186)	REENCARPETAMIENTO DE LAS CALLES INTERNAS DE LA UNIDAD TORRES DE SAN JUAN	REENCARPETADO	127.2	484,732.69	368,750.00	468,976.40	27.2
TORRES DE SAN JUAN 1B (U HAB) (05-187)	REENCARPETAMIENTO DE LAS CALLES (ASFALTO)	REENCARPETADO	127.2	484,732.69	368,750.00	469,138.33	27.2

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				112,457,983.00	111,530,121.48	77,803,957.31	(30.2)
SOLIDARIDAD NACIONAL (05-177)	CONCRETO HIDRAULICO DE TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL	REENCARPETADO	-	484,732.69	368,750.00	-	(100.0)
SAN PEDRO ZACATENCO (PBLO) (05-168)	CAMBIO DE ADOQUÍN POR ADOCRETO O CEMENTO HIDRÁULICO EN CALLES ALEDAÑAS AL KIOSCO	REENCARPETADO	131.1	484,732.69	368,750.00	483,492.75	31.1
SAN JUAN III (U HAB) (05-163)	RESANAR Y PINTAR LAS TRES CISTERNAS PARA TENER AGUA LIMPIA	PINTURA	87.7	484,732.69	484,732.69	425,314.77	(12.3)
LA ESMERALDA I (05-096)	PINTURA PARA EL EXTERIOR DE LA UNIDAD NUEVA ESMERALDA	PINTURA	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)
MAGDALENA DE LAS SALINAS (05-119)	PINTURA PARA FACHADAS DE CASA HABITACIÓN	PINTURA	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)
NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO (FRACC) (05-129)	PINTURA EXTERIOR PARA MUROS DE EDIFICIOS E IMPERMEABILIZANTE DE LADRILLOS U. H. CASTILLO CAMBIO DE BOMBAS DE AGUA U.H. LA ESPERANZA Y PINTURA DE TECHO	PINTURA	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)
PANAMERICANA (05-133)	PINTURA PARA FACHADA	PINTURA	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				112,457,983.00	111,530,121.48	77,803,957.31	(30.2)
PLAZA ORIENTE (RDCIAL) (05-138)	MATERIAL PARA PINTURA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	PINTURA	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)
PRADOS DE CUAUTEPEC (05-139)	APLANADO Y PINTADO DE FACHADAS	PINTURA	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)
JOYAS VALLEJO (U HAB) (05-214)	PINTURA PARA U.H. JOYAS VALLEJO	PINTURA	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)
LA ESMERALDA II (05-253)	DÁNDOLE COLOR A TU COLONIA	PINTURA	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)
PEMEX LINDAVISTA (U HAB) (05-136)	PINTURA E IMPERMEABILIZACION	PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)
JOSE MARIA MORELOS Y PAVON II (U HAB) (05-089)	PINTAR EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS NO. 34, 12, 13, 14	PINTURA	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)
JUAN DE DIOS BATIZ (U HAB) (05-090)	PINTURA DE EDIFICIOS	PINTURA	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				112,457,983.00	111,530,121.48	77,803,957.31	(30.2)
CAPULTITLAN (05-018)	NO MÁS FILTRACIÓN DE AGUA EN NUESTRA AZOTEA	IMPERMEABILIZACIÓN	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)
EDUARDO MOLINA I (U HAB) (05-041)	IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO 10 AL 1	IMPERMEABILIZACIÓN	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)
EDUARDO MOLINA II (U HAB) (05-042)	APLICACION DE SELLADOR ACRILICO PARA PROTECCION DE FACHADAS DE EDIFICIOS DE UNIDAD HABITACIONAL (EDIFICIOS E, F,G, H E I)	IMPERMEABILIZACIÓN	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)
EL ARBOLILLO 3 (U HAB) (05-048)	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS (IRA ETAPA)	IMPERMEABILIZACIÓN	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)
COCOYOTES (AMPL) (05-027)	BAÑOS DIGNOS (INODOROS Y LAVABOS)	BAÑOS	100.0	484,732.69	484,732.69	484,732.00	(0.0)
C T M ARAGON (U) (05-014)	BOILER DE PASO, CUIDANDO Y AHORRANDO EN CTM ARAGÓN	BOILER	100.0	484,732.69	484,732.69	484,644.52	(0.0)
FOVISSTE ARAGON (U HAB) (05-057)	BOILER DE PASO, CUIDANDO Y AHORRANDO	BOILER	100.0	484,732.69	484,732.69	484,644.52	(0.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				112,457,983.00	111,530,121.48	77,803,957.31	(30.2)
LA ESMERALDA (U HAB) (05-097)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL CUARTO DE BOMBAS DE LA UNIDAD ESMERALDA	BOMBAS	100.0	484,732.69	484,732.69	484,732.69	-
ROSAS DEL TEPEYAC (05-148)	CISTERNAS	CISTERNA	100.0	484,732.69	484,732.69	484,732.69	-
INFONAVIT CAMINO SAN JUAN DE ARAGON (U HAB) (05-083)	AGUA LIMPIA Y SEGURA EN LA UNIDAD	CISTERNA	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)
INFONAVIT LORETO FABELA (U HAB) (05-084)	MEJORA AL SISTEMA DE SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA Y COLOCACIÓN DE CONCERTINA	CISTERNA	100.0	484,732.69	484,732.69	484,732.69	-
BENITO JUAREZ (05-011)	CALENTADORES SOLARES	CALENTADOR SOLAR	99.2	484,732.69	484,732.69	481,075.20	(0.8)
CHURUBUSCO TEPEYAC (05-025)	CALENTADORES SOLARES	CALENTADOR SOLAR	99.2	484,732.69	484,732.69	481,075.20	(0.8)
CUAUTEPEC DE MADERO (05-033)	CALENTADORES SOLARES	CALENTADOR SOLAR	99.2	484,732.69	484,732.69	481,075.20	(0.8)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				112,457,983.00	111,530,121.48	77,803,957.31	(30.2)
EJIDOS SAN JUAN DE ARAGON 2A SECCION (U HAB) (05-044)	CALENTADOR SOLAR	CALENTADOR SOLAR	99.2	484,732.69	484,732.69	481,075.20	(0.8)
EL CARMEN (05-049)	CALENTADORES SOLARES	CALENTADOR SOLAR	99.2	484,732.69	484,732.69	481,075.20	(0.8)
ESTANZUELA (05-054)	ADQUISICION Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES	CALENTADOR SOLAR	99.2	484,732.69	484,732.69	481,075.20	(0.8)
GENERAL FELIPE BERRIOZABAL (05-065)	CALENTADORES SOLARES	CALENTADOR SOLAR	99.2	484,732.69	484,732.69	481,075.20	(0.8)
GRACIANO SANCHEZ (05-069)	CALENTADORES SOLARES	CALENTADOR SOLAR	99.2	484,732.69	484,732.69	481,075.20	(0.8)
GUADALUPE PROLETARIA (AMPL) (05-073)	DOTACIÓN DE CALENTADORES DE AGUA SOLARES.	CALENTADOR SOLAR	99.2	484,732.69	484,732.69	481,075.20	(0.8)
GUADALUPE VICTORIA (05-075)	CALENTADORES SOLARES	CALENTADOR SOLAR	99.2	484,732.69	484,732.69	481,075.20	(0.8)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				112,457,983.00	111,530,121.48	77,803,957.31	(30.2)
INDECO (U HAB) (05-080)	SUSTITUIR BOILER DE GAS POR CALENTADORES SOLARES	CALENTADOR SOLAR	99.2	484,732.69	484,732.69	481,075.20	(0.8)
JAIME S EMILIANO G (05-085)	CALENTADORES SOLARES (2DA ETAPA)	CALENTADOR SOLAR	99.2	484,732.69	484,732.69	481,075.20	(0.8)
LA CANDELARIA TICOMAN (BARR) (05-093)	CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES CALLES	CALENTADOR SOLAR	99.2	484,732.69	484,732.69	481,075.20	(0.8)
LA CRUZ (BARR) (05-095)	CALENTADORES SOLARES	CALENTADOR SOLAR	99.2	484,732.69	484,732.69	481,075.20	(0.8)
LA FORESTAL 1 (05-099)	CALENTADORES SOLARES	CALENTADOR SOLAR	99.2	484,732.69	484,732.69	481,075.20	(0.8)
LA FORESTAL 3 (05-101)	CALENTADORES SOLARES	CALENTADOR SOLAR	99.2	484,732.69	484,732.69	481,075.20	(0.8)
PANAMERICANA (AMPL) (05-134)	CALENTADORES SOLARES	CALENTADOR SOLAR	99.2	484,732.69	484,732.69	481,075.20	(0.8)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				112,457,983.00	111,530,121.48	77,803,957.31	(30.2)
PARQUE METROPOLITANO (05-135)	CALENTADORES SOLARES	CALENTADOR SOLAR	99.2	484,732.69	484,732.69	481,075.20	(0.8)
SAN ANTONIO (05-150)	CALENTADORES SOLARES	CALENTADOR SOLAR	99.2	484,732.69	484,732.69	481,075.20	(0.8)
SAN MIGUEL CUAUTEPEC (05-165)	CALENTADORES SOLARES	CALENTADOR SOLAR	99.2	484,732.69	484,732.69	481,075.20	(0.8)
SAN MIGUEL-LA ESCALERA (BARR) (05-166)	CAMBIA TU BOILER DE GAS POR UNO SOLAR	CALENTADOR SOLAR	99.2	484,732.69	484,732.69	481,075.20	(0.8)
SANTA ROSA (05-171)	CALENTADORES SOLARES	CALENTADOR SOLAR	99.2	484,732.69	484,732.69	481,075.20	(0.8)
SANTIAGO ATEPETLAC (05-172)	CALENTADORES SOLARES	CALENTADOR SOLAR	99.2	484,732.69	484,732.69	481,075.20	(0.8)
TLACAMACA (05-183)	CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA TLACAMACA	CALENTADOR SOLAR	99.2	484,732.69	484,732.69	481,075.20	(0.8)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				112,457,983.00	111,530,121.48	77,803,957.31	(30.2)
VALLE DE MADERO (05-192)	CALENTADORES SOLARES (2DA ETAPA)	CALENTADOR SOLAR	99.2	484,732.69	484,732.69	481,075.20	(0.8)
VASCO DE QUIROGA (05-196)	CALENTADORES SOLARES DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	CALENTADOR SOLAR	99.2	484,732.69	484,732.69	481,075.20	(0.8)
6 DE JUNIO (05-211)	CALENTADORES SOLARES	CALENTADOR SOLAR	99.2	484,732.69	484,732.69	481,075.20	(0.8)
SAN FELIPE DE JESUS II (05-238)	CALENTADORES SOLARES	CALENTADOR SOLAR	99.2	484,732.69	484,732.69	481,075.20	(0.8)
SAN FELIPE DE JESUS IV (05-240)	CALENTADORES SOLARES	CALENTADOR SOLAR	99.2	484,732.69	484,732.69	481,075.20	(0.8)
LA ESMERALDA III (05-254)	ENERGÍA SOLAR PARA LA CISTERNA DEL MILAGRO	PANEL SOLAR	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				112,457,983.00	111,530,121.48	77,803,957.31	(30.2)
NARCISO BASSOLS (U HAB) (05-127)	REEMPLAZA TU TANQUE DE GAS	TANQUE: DE GAS	98.2	484,732.69	484,732.69	476,205.52	(1.8)
SANTA ISABEL TOLA (PBLO) (05-170)	TANQUES ESTACIONARIOS	TANQUE: ESTACIONARIO	98.2	484,732.69	484,732.69	476,205.52	(1.8)
REVOLUCION IMSS (U HAB) (05-147)	CAMBIAR EL TANQUE HIDRONEUMATICO	TANQUE: HIDRONEUMATICO	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)
BENITO JUAREZ (AMPL) (05-012)	TINACOS	TINACOS	99.8	484,732.69	484,732.69	483,816.21	(0.2)
CASTILLO CHICO (05-020)	TINACOS (CONTINUACIÓN DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017)	TINACOS	99.8	484,732.69	484,732.69	483,816.21	(0.2)
COCOYOTES (05-026)	TINACOS	TINACOS	99.8	484,732.69	484,732.69	483,816.21	(0.2)
COMPOSITORES MEXICANOS (05-028)	EQUIPAMIENTO DE TINACOS EN LA COLONIA	TINACOS	99.8	484,732.69	484,732.69	483,816.21	(0.2)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				112,457,983.00	111,530,121.48	77,803,957.31	(30.2)
CUAUTEPEC EL ALTO (PBLO) (05-034)	AGUA PARA TODOS TINACOS	TINACOS	99.8	484,732.69	484,732.69	483,816.21	(0.2)
CUCHILLA DEL TESORO (05-035)	TINACOS NUEVOS PARA LA COMUNIDAD	TINACOS	99.8	484,732.69	484,732.69	483,816.21	(0.2)
EL ARBOLILLO 1 (U HAB) (05-046)	DOTACION DE TINACOS EN LAS VIVIENDAS QUE MAS LO NECESITAN	TINACOS	99.8	484,732.69	484,732.69	483,816.21	(0.2)
EMILIANO ZAPATA (AMPL) (05-053)	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TINACOS ROTOPLAS DE 1000 LITROS DE CAPACIDAD	TINACOS	99.8	484,732.69	484,732.69	483,816.21	(0.2)
FERNANDO CASAS ALEMAN (05-059)	TINACOS	TINACOS	99.8	484,732.69	484,732.69	483,816.21	(0.2)
GUADALUPE PROLETARIA (05-072)	INSTALACIÓN DE TINACOS	TINACOS	99.8	484,732.69	484,732.69	483,816.21	(0.2)
JORGE NEGRETE (05-086)	TINACOS PREVENCIÓN A LA ESCASEZ DE AGUA	TINACOS	99.8	484,732.69	484,732.69	483,816.21	(0.2)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				112,457,983.00	111,530,121.48	77,803,957.31	(30.2)
LA CASILDA (05-094)	TINACOS	TINACOS	99.8	484,732.69	484,732.69	483,816.21	(0.2)
LA FORESTAL (05-098)	TINACOS	TINACOS	99.8	484,732.69	484,732.69	483,816.21	(0.2)
LA FORESTAL 2 (05-100)	TINACOS (ALAMOS, JACARANDAS Y LUCHA REYES)	TINACOS	99.8	484,732.69	484,732.69	483,816.21	(0.2)
LA PURISIMA TICOMAN (BARR) (05-111)	TINACOS	TINACOS	99.8	484,732.69	484,732.69	483,816.21	(0.2)
LOMA DE LA PALMA (05-114)	TINACOS CONTINUACIÓN DE PROYECTO DEL 2017	TINACOS	99.8	484,732.69	484,732.69	483,816.21	(0.2)
MALACATES (AMPL) (05-121)	TINACOS (AV. PALMAS, MIRADOR Y CLAVELES)	TINACOS	99.8	484,732.69	484,732.69	483,816.21	(0.2)
PALMATITLA (05-132)	AGUA PARA TODOS (TINACOS)	TINACOS	99.8	484,732.69	484,732.69	483,816.21	(0.2)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				112,457,983.00	111,530,121.48	77,803,957.31	(30.2)
PROGRESO NACIONAL (AMPL) (05-141)	TINACOS PARA MEJOR HIGIENE Y SALUD	TINACOS	99.8	484,732.69	484,732.69	483,816.21	(0.2)
SALVADOR DIAZ MIRON (05-149)	TINACOS PARA LA COLONIA	TINACOS	99.8	484,732.69	484,732.69	483,816.21	(0.2)
SAN JOSE DE LA ESCALERA (05-153)	TINACOS	TINACOS	99.8	484,732.69	484,732.69	483,816.21	(0.2)
SAN RAFAEL TICOMAN (BARR) (05-169)	TINACOS	TINACOS	99.8	484,732.69	484,732.69	483,816.21	(0.2)
TORRES DE QUIROGA (U HAB) (05-185)	TINACOS E HIGIENE	TINACOS	99.8	484,732.69	484,732.69	483,816.21	(0.2)
VERONICA CASTRO (05-197)	TINACOS PARA TODA LA COLONIA	TINACOS	99.8	484,732.69	484,732.69	483,816.21	(0.2)
CHALMA DE GUADALUPE I (05-219)	TINACOS	TINACOS	99.8	484,732.69	484,732.69	483,816.21	(0.2)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				112,457,983.00	111,530,121.48	77,803,957.31	(30.2)
CHALMA DE GUADALUPE II (05-220)	TINACOS	TINACOS	99.8	484,732.69	484,732.69	483,816.21	(0.2)
NUEVA ATZACOALCO II (05-230)	TINACOS	TINACOS	99.8	484,732.69	484,732.69	483,816.21	(0.2)
PROGRESO NACIONAL I (05-232)	RENOVACIÓN DE TINACOS DE ASBESTO POR TINACOS PLASTICOS DURO	TINACOS	99.8	484,732.69	484,732.69	483,816.21	(0.2)
SAN JUAN DE ARAGON 2A SECCION (U HAB) II (05-244)	TINACOS	TINACOS	99.8	484,732.69	484,732.69	483,816.21	(0.2)
ZONA ESCOLAR II (05-252)	TINACOS	TINACOS	99.8	484,732.69	484,732.69	483,816.21	(0.2)
PROVIDENCIA (AMPL) (05-143)	DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (ADQUISICIÓN DE TINACOS Y CISTERNAS)	TINACOS	99.8	484,732.69	484,732.69	483,816.21	(0.2)
CASAS ALEMÁN (AMPL) II (05-218)	ADQUISICIÓN DE TINACOS Y CISTERNAS EN CASAS ALEMÁN	TINACOS	100.0	484,732.69	484,732.69	484,732.69	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Gustavo A. Madero				112,457,983.00	111,530,121.48	77,803,957.31	(30.2)
QUETZALCOATL 3 (05-144)	53 TINACOS Y 1 ZAGUÁN AUTOMATIZADO	TINACOS	100.0	484,732.69	484,732.69	484,732.69	-
ARROYO GUADALUPE (U HAB) (05-009)	AUTOMATIZACION Y CONTROL DE ACCESOS (VEHICULAR Y PEATONAL), GUILLERMO MASSIEU #86, #139, #177	ACCESO VEHICULAR	-	484,732.69	484,732.69	-	(100.0)
FOVISSSTE CUCHILLA (U HAB) (05-001)	SEGURIDAD EN LA UNIDAD HABITACIONAL FOVISSSTE CUCHILLA	HERRERIA Y ESTRUCTURAS METÁLICAS	90.3	484,732.69	484,732.69	437,631.56	(9.7)
JOSE MARIA MORELOS Y PAVON I (U HAB) (05-088)	HERRERIA, BARANDALES Y PUERTAS DE 10 EDIFICIOS	HERRERIA Y ESTRUCTURAS METÁLICAS	90.3	484,732.69	484,732.64	437,631.56	(9.7)

*Las cifras pueden variar por efectos del redondeo.

**El monto corresponde al 3% del total del presupuesto de la delegación autorizado en el Decreto de Presupuesto de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2018.

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztacalco				47,240,688.00	27,390,864.81	26,315,116.51	(3.9)
AMPLIACIÓN RAMOS MILLÁN	AGUA LIMPIA PARA TU CASA	FILTROS DE AGUA OBRAS Y SERVICIOS	91.4	858,921.60	784,879.20	784,879.20	-
CARLOS ZAPATA VELA	AGUA PURA PARA TODOS	DAR FLTROS DE AGUA A LA COMUNIDAD PARA TENER AGUA PURA	91.4	858,921.60	784,879.20	784,879.20	-
COYUYA (FRACCIONAMIENTO)	TANQUES ESTACIONARIOS DE GAS L.P. DE 180 LTS. O SIMILAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 3A. ETAPA EN CASAS DUPLEX DE FRACCIONAMIENTO "COYUYA"	MEDIO AMBIENTE (OTRO)	99.5	858,921.60	858,921.60	854,920.00	(0.5)
CUCHILLA AGRÍCOLA ORIENTAL	CERO INUNDACIONES CAMBIO DE LA RED DE DRENAJE	MEDIO AMBIENTE	-	858,921.60	0.00	0.00	-
CUCHILLA RAMOS MILLÁN	BOMBA PARA TU TINACO	EQUIPAMIENTO	-	858,921.60	0.00	0.00	-
EL RODEO	SALVA VIDAS CON UN GLUCÓMETRO PARA TODAS LAS FAMILIAS DE EL RODEO II	SALUD Y BIENESTRA PARA LA COLONIA EL RODEO	-	858,921.60	0.00	0.00	-
EX - EJIDOS DE LA MAGDALENA MIXIHUCA	CALENTANDO TU BAÑO	EQUIPAMIENTO	92.6	858,921.60	795,760.00	795,760.00	-
GABRIEL RAMOS MILLÁN	ENERGÍA SOLAR PARA EL APOYO FAMILIAR	ECONOMÍA FAMILIAR Y MEDIO AMBIENTE	-	858,921.60	0.00	0.00	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztacalco				47,240,688.00	27,390,864.81	26,315,116.51	(3.9)
INPI PICOS	AYUDANDO AL PLANETA A TU COLONIA	MEDIO AMBIENTE	-	858,921.60	0.00	0.00	-
JARDINES TÉCMA	AHORRANDO AGUA EN JARDINES TECMA	EQUIPAMIENTO	-	858,921.60	0.00	0.00	-
LA ASUNCIÓN (BARRIO)	DUCHA DIGNA	CALENTADOR DE PASO INSTANTÁNEO	92.6	858,921.60	795,760.00	795,760.00	-
LA CRUZ	MÁS SEGURIDAD PARA LA CRUZ CON VIDEO-CÁMARAS	SEGURIDAD	-	858,921.60	0.00	0.00	-
LOS REYES (BARRIO)	BOILERS PARA MI BARRIO	BOILERS DE PASO	92.6	858,921.60	795,760.00	795,760.00	-
MILITAR MARTE	ALARMA ACÚSTICA ANTIRROBO A CONTROL REMOTO EN TU CALLE	SEGURIDAD	98.8	858,921.60	858,921.60	848,975.00	(1.2)
MOSCO CHINAMPA	COCINANDO CON EL MEDIO AMBIENTE	EQUIPAMIENTO, IMPACTO ECOLÓGICO Y ENERGÍA	-	858,921.60	0.00	0.00	-
NUEVA SANTA ANITA	COLONIA SEGURA CON CÁMARAS DE VIDEO-VIGILANCIA	SEGURIDAD	-	858,921.60	0.00	0.00	-
PICOS IZTACALCO 1 " A "	UN TINACO PARA TI	DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	99.6	858,921.60	858,921.60	855,714.60	(0.4)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztacalco				47,240,688.00	27,390,864.81	26,315,116.51	(3.9)
PICOS IZTACALCO I " B "	PICO SALUDABLE	AGUA POTABLE	91.4	858,921.60	784,879.20	784,879.20	-
PICOS IZTACALCO II " A "	MEJOR SALUD CON AGUA LIMPIA PARA NUESTROS HOGARES	DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	91.4	858,921.60	784,879.20	784,879.20	-
REFORMA IZTACCIHUATL NORTE	AGUA DIGNA	EQUIPAMIENTO Y ADQUISICIÓN, DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE	99.6	858,921.60	858,921.60	855,612.93	(0.4)
REFORMA IZTACCIHUATL SUR	SEGURIDAD EN NUESTROS SENDEROS CON ILUMINACIÓN PARA LA COLONIA REFORMA IZTACCIHUATL SUR	MEJORAS A LA COLONIA CON LUMINARIAS SOLARES	-	858,921.60	0.00	0.00	-
SAN FRANCISCO XICALTONGO (BARRIO)	AGUA PURIFICADA PARA NUESTRAS CASAS	SALUD	91.4	858,921.60	784,879.20	784,879.20	-
SAN MIGUEL (BARRIO)	AGUA CALIENTE PARA SAN MIGUEL	EQUIPAMIENTO	92.6	858,921.60	858,921.60	795,760.00	(7.4)
SAN PEDRO IZTACALCO (BARRIO)	PURIFICADORES DE AGUA (FILTROS)	SALUD	91.4	858,921.60	858,921.60	784,879.20	(8.6)
SANTA ANITA	AYUDANDO A SANTA ANITA	EQUIPAMIENTO RECREATIVO	-	858,921.60	0.00	0.00	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztacalco				47,240,688.00	27,390,864.81	26,315,116.51	(3.9)
SANTA CRUZ (BARRIO)	CON UN CALENTADOR SOLAR CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE Y AHORRAMOS EN EL GASTO FAMILIAR	MEDIO AMBIENTE	-	858,921.60	0.00	0.00	-
SANTIAGO NORTE (BARRIO)	TIINACOS PARA EL BARRIO	DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE	99.6	858,921.60	858,921.60	855,714.60	(0.4)
SANTIAGO SUR (BARRIO)	AGUA LIMPIA CUERPO SALUDABLE	EQUIPAMIENTO	91.4	858,921.60	858,921.60	784,879.20	(8.6)
TLACOTAL RAMOS MILLÁN	TLACO - TLALOC AHORRA EL AGUA Y BENEFICIA A TU ECONOMÍA	USO RACIONAL DEL AGUA Y ECONOMÍA FAMILIAR	99.7	858,921.60	858,921.60	855,923.40	(0.3)
TLAZINTLA	DÚO DINÁMICO DE TLAZINTLA BOILERS	CALENTADORES DE PASO	92.6	858,921.60	858,921.60	795,760.00	(7.4)
VIADUCTO PIEDAD	UN SENDERO SEGURO PARA LA VIADUCTO PIEDAD	SEGURIDAD PÚBLICA	49.4	858,921.60	465,070.41	424,457.42	(8.7)
ZAPOTLA (BARRIO)	TINACOS	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	99.6	858,921.60	858,921.60	855,612.92	(0.4)
AGRÍCOLA ORIENTAL I	CALENTANDO TU COLONIA	AHORRANDO A LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS	-	858,921.60	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztacalco				47,240,688.00	27,390,864.81	26,315,116.51	(3.9)
AGRÍCOLA ORIENTAL II	CÁMARAS DE VIDEO - VIGILANCIA MAYOR SEGURIDAD	SE PROPONDRÁN PUNTOS ESPECÍFICOS PARA LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO - VIGILANCIA PARA MAYOR SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS	-	858,921.60	-	-	-
AGRÍCOLA ORIENTAL III	AGUA CALIENTE PARA AGRÍCOLA ORIENTAL III	AHORRO DE GAS	92.6	858,921.60	858,921.60	795,760.00	(7.4)
AGRÍCOLA ORIENTAL IV	CÁMARAS DE CIRCUÍTO CERRADO	LA SEGURIDAD	-	858,921.60	0.00	0.00	-
AGRÍCOLA ORIENTAL V	APRENDE A RECREARTE	ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS	-	858,921.60	0.00	0.00	-
AGRÍCOLA ORIENTAL VI	ECONOMISANDO GAS	CALENTADOR DE PASO	92.6	858,921.60	858,921.60	795,760.00	(7.4)
AGRÍCOLA ORIENTAL VII	ILUMINACIÓN PARA TODOS	READAPTACIÓN DE LOS VELARIOS (LÁMPARAS) Y LÁMPARAS TIPO FAROL (O CANDIL)	-	858,921.60	0.00	0.00	-
AGRÍCOLA ORIENTAL VIII	VIDEO - VIGILANCIA VECINAL	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO - VIGILANCIA	-	858,921.60	0.00	0.00	-
CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE I	DUCHA DIGNA	CALENTADODR DE PASO	92.6	858,921.60	858,921.60	795,760.00	(7.4)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztacalco				47,240,688.00	27,390,864.81	26,315,116.51	(3.9)
CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE II	RESERVA DE AGUA LIMPIA EN TU HOGAR	AGUA POTABLE	99.6	858,921.60	858,921.60	855,714.60	(0.4)
GRANJAS MÉXICO I	IMPACTO CULTURAL PARA TODOS	ACTIVIDADES CULTURALES	-	858,921.60	0.00	0.00	-
GRANJAS MÉXICO II	FILTRANDO TU AGUA	AGUA PURIFICADA	91.4	858,921.60	858,921.60	784,879.20	(8.6)
INFONAVIT IZTACALCO (UNIDAD HABITACIONAL)	NO MÁS GOTERAS EN INFONAVIT IZTACALCO I	IMPERMEABILIZACIÓN	100.0	858,921.60	858,921.60	858,799.04	(0.0)
INFONAVIT IZTACALCO (UNIDAD HABITACIONAL) II	PODA Y TALA DE ÁRBOLES EN LA UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT IZTACALCO II INFONAVIT IZTACALCO II	MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA	-	858,921.60	0.00	0.00	-
JUVENTINO ROSAS I	H2O SALUDABLE	SALUD	91.4	858,921.60	858,921.60	784,879.20	(8.6)
JUVENTINO ROSAS II	H2O SALUDABLE	SALUD	91.4	858,921.60	858,921.60	784,879.20	(8.6)
PANTITLÁN I	LA DUCHA CALIENTE Y AHORRADORA	MEDIO AMBIENTE	92.6	858,921.60	858,921.60	795,760.00	(7.4)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztacalco				47,240,688.00	27,390,864.81	26,315,116.51	(3.9)
PANTITLÁN II	CALENTADORES DE PASO	EQUIPAMIENTO	92.6	858,921.60	858,921.60	795,760.00	(7.4)
PANTITLÁN III	AHORRO CALIENTITO	MEDIO AMBIENTE	92.6	858,921.60	858,921.60	795,760.00	(7.4)
PANTITLÁN IV	OJOS QUE TE OBSERVAN 2DA. ETAPA	PREVENCIÓN DEL DELITO	-	858,921.60	0.00	0.00	-
PANTITLÁN V	CALENTADORES SOLARES	CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, AHORRO DE GAS	-	858,921.60	0.00	0.00	-
RAMOS MILLÁN BRAMADERO I	TÚ BOILER PARA TU CASA	MEDIO AMBIENTE	92.6	858,921.60	858,921.60	795,760.00	(7.4)
RAMOS MILLÁN BRAMADERO II	BRAMADERO CÁLIDO	INFRAESTRUCTURA	92.6	858,921.60	858,921.60	795,760.00	(7.4)

*Las cifras pueden variar por efectos del redondeo.

**El monto corresponde al 3% del total del presupuesto de la delegación autorizado en el Decreto de Presupuesto de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2018.

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-001 ACULCO (PBLO)	CAMARAS DE VIGILANCIA ACULCO	PROVEER DE 5 KIT DE CAMARA DE CIRCUITO CERRADO, SISTEMA DE VIDO VIGILANCIA CON ENLACE A BASE PLATA .	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-002 ALBARRADAS (U HAB)	ALBARRADA MEJORADA CON COLOR	APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA PARA EXTERIOR EN LA FACHADA TOTAL DE TODOS LOS EDIFICIOS QUE CONFORMAN LA UNIDAD ALBARRADAS.	-	452,382.20	435,257.06	-	(100.0)
07-003 ALCANFORES (U HAB)	IMPERMEABILIZACIÓN A ZOTEAS DE 21 EDIFICIOS	SE REQUIERE LIMPIEZA DE TECHOS, RETIRO DE MATERIAL AL INTERIOR, ARREGLO DE POSIBLES FISURAS, APLICACIÓN DE SELLADOR Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE CON CALOR, PINTURA TERRACOTA AHULADA ROJA DE UNIONES Y TRASLPES (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PRE-FABRICADA IMPACTGOLDEN DE 4 MM.	-	452,382.20	175,286.03	175,286.03	-
07-004 ALLEPETLALI (U HAB)	CÁMARAS DE VIGILANCIA DENTRO DE LA UNIDAD	QUISIERA QUE HAYA EN ALGUNOS ANDADORES DE LA UNIDAD HAYA CAMARAS DE VIGILANCIA PARA PROTECCION DE LOS HABITANTES DE LA UNIDAD Y QUE INCLUYA GRABADOR DE LA IMAGENES DE BUENA CAPACIDAD Y EL CABLEADO NECESARIO PARA LA CONEXION DE LAS CAMARAS	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-005 ALVARO OBREGON	AUTOMOTIZACION DE 7 ACCESOS EN LAS UNIDADES DE LIENZO CHARRO Y SARE	AOTOMOTIZACION DE 7 ACCESOS LIENZO CHARRO PUERTA 1 JUNTO A LA CASA 17 MANZANA 25 Y 26 PUERTA 2 JUNTO A LA CASA 327 FRENTE CASA 568MANZANA 24 Y 25 PUERTA 3 JUNTO A LA CASA 596 FRENTE A LA CASETA VIGILANCIA MANZANA 22 Y 23 SARE: CAMIONEROS 38 MANZANA 59 CAMIONEROS Y MANUEL ESCANDON SARE: CAMIONEROS 39 MANZANA 49 CAMIONEROS Y MANUEL ESCANDON SARE: TRANSPORTISTAS 40 MANZANA 53Y 57 TRANSPORTISTAS Y MANUEL ESCANDON SARE: TRASPOTISTAS 50 MANZANA 65 TRANSPORTISTAS MANUEL ESCANDON	-	452,382.20	435,257.06	-	(100.0)
07-006 ALVARO OBREGON_ (FRACC)	CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA CON ENLACE A BASE PLATA EN FRACCIONAMIENTO ÁLVARO OBREGÓN EN MANZANAS 14,21,27,22,17,5,	ADQUIISSIÓN Y COLOCACIÓN DE 6 KIT DE CÁMARAS CON 20 MTS. DE DISTANCIA EN LA COLOCACIÓN DEL DUR EN EL FRACCIONAMIENTO ÁLVARO OBREGÓN EN LAS MANZANAS 14,21,27,22,17,5.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-007 AÑO DE JUAREZ	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES CON CONCRETO, TABIQUE Y VARILLA, MEDIDAS APROX. 15 X 10MTS. ARRIBA DE LO QUE HOY ES EL CENTRO COMUNITARIO (SEGUNDO PISO) CON UNA ALTURA PROPUESTA DE 2.70 MTS. CON VENTANAS Y PUERTAS PARA UNA BUENA VENTILACIÓN Y SEGURIDAD. ESTE PROYECTO SE PROPONE EN LA CALLE MORELOS ESQUINA PERIFÉRICO ORIENTE.	-	452,382.20	339,286.66	-	(100.0)
07-008 ANTORCHA POPULAR I (U HAB)	CONTINUACIÓN DE CAMBIO DE LAS ESCALERAS EN LOS EDIFICIOS "AB", "BD", "BB" Y "AE"	DEMOLICIÓN DE ESCALONES, Y DESCANSOS CON RETIRO DE ESCOMBRO QUITAR TODA LA HERRERIA QUE COMPRENDE LA PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS Y COLOCAR HERRERIA, ESCALONES Y BANDERAS Y COLOCACIÓN DE LAMINAS PARA COLOCADO DE DESCANSOS Y COLOCADO DE ESCALONES; TAMBIÉN SE REQUIERE DE LA PINTURA DE TODA LA HERRERIA DE CADA UNO DE LAS ESCALERAS DE LOS CUATRO EDIFICIOS.	-	452,382.20	435,257.06	-	(100.0)
07-009 APATLACO	CAMARAS DE VIGILANCIA EN APATLACO	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO, SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CON ENLACE A BASE PLATA. HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE SE SOLICITAN MINIMO 15 CAMARAS	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-010 ARBOLEDAS	ARBOLEDAS MÁS SEGURAS	INSTALAR CÁMARAS EN LOS PUNTOS ROJOS EN ARBOLEDAS.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-011 ART 4TO CONSTITUCIONAL (U HAB)	KIT DE JUEGOS INFANTILES CON PISO AMORTIGUANTE EN EL ÁREA QUE ESTA AFUERA DE LAS CANCHAS FRENTE A LA ESTÉTICA	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE KIT DE JUEGOS INFANTILES, PISO AMORTIGUANTE EN EL ÁREA QUE ESTA AFUERA DE LAS CANCHAS ENFRENTE A LA ESTÉTICA	-	452,382.20	175,286.03	175,286.03	-
07-012 BANJIDAL	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE ALARMA CON RESPUESTA INMEDIATA Y CONEXIÓN A BASE PLATA.	UN PANEL DE CONTROL QUE EMITIRÁ LA SEÑAL DE ALERTA A LA BASE PLATA, CONECTADAS DE GRAN INTENSIDAD PARA QUE EL DELINCUENTE SE SIENTA, AMENAZADO Y SE RETIRE; UN REPETIDOR DE SEÑAL, CONTROLES REMOTOS CON BOTONES, DEL TAMAÑO DE UN CONTROL DE AUTO, UN DISPOSITIVO POR CALLE, LAS CORNETAS SE INSTALARAN EN LOS POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-013 BARRANCAS DE GUADALUPE	ILUMINANDO LAS BARRANCAS	EL PROYECTO CONSISTE EN QUE NUESTRA COLONIA ESTE Y SE SIENTA UN POCO MAS SEGURA YA QUE NUESTRAS CALLES Y AVENIDAS PRINCIPALES Y A FALTA DE LUMINARIA PROVOCA INSEGURIDAD COMO ASALTOS ETC EN EL PERIMETRO CAMINO A MINAS, AV. PINO Y CAOBA	-	452,382.20	339,286.66	169,880.56	(49.9)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-014 BELLAVISTA (U HAB)	RECUPERACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	CAMBIO DE LAMINA ACRILICA Y CAMBIO DE DOMOS POR HOJAS DE POLICARBONATO, COMPOSTURA O CAMBIO TOTAL DE INSTALACIÓN ELECTRICA Y ALUMBRADO, REFORZAR LA ESTRUCTURA METALICA EN PARTE BAJA DE LAS VIGAS, MEDIANTE CASTILLO DE CONCRETO A UN METRO DE ALTURA DEL NIVEL DE PISO CON UNAS MEDIDAS DE 30X30 CMS., CAMBIO DE LOSETA VÍNILICA PINTURA GENERAL VÍNILICA Y ESMALTE, CAMBIO DE MUEBLES DE BAÑO, REPARACIÓN DE TUBERIAS DE AGUA Y DRENAJE Y REPARACIÓN DE HERRERIA GENERAL	-	452,382.20	435,257.06	-	(100.0)
07-015 BENITO JUAREZ	ALERTAMIENTO TEMPRANO	CAMARAS DE ALERTAMIENTO TEMPRANA	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-017 CABEZA DE JUAREZ I (U HAB)	AUTOMATIZACION DE TOMA DE AGUA (REEMPLAZO DE LLAVES DE LA UNIDAD CABEZA DE JUAREZ I)	SE REQUIERE LA MEJORA DE AUTOMATIZACION DE LA UNIDAD PARA MEJORAR EL SERVICIO A LOS CONDOMINIOS EN LA UNIDAD CABEZA DE JUAREZ I PARA EL BENEFICIO DE TODOS, (QUE SE ENCUENTRA UN EQUIPO DE BOMBEO EN CALLE EMILIO BALLI ENTRE LOS EDIFICIOS "D" Y "B")(SE ENCUENTRA OTRO EQUIPO DE BOMBEO EN CALLES GRAN DECADA NACIONAL ENTRE LOS EDIFICIOS "U", "S" Y "P".	-	452,382.20	435,257.06	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-018 CABEZA DE JUAREZ II (U HAB)	REHABILITACION DEL AREA GNERAL DE AREAS COMUNES DE LOS 17 ADIFICIOS DE LA UNIDAD CABEZA DE JAUREZ II, EMILIO AZCARRGA VIDARRUETA ENRIQUE CONTEL Y GRAN D?	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACIONDE LAS AREAS COMUNES DE LOS 17 EDIFICIOS CON QUE CUENTA LA UNIDAD UTILIZANDO CADA EDIFICIO LA PARTE IGULITARIA DE LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ENTRE 17, ESTA REHABILITACION SE CONCRETA A A.- REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y TUBERIA EN CISTERNAS QUE CONSTA DE : ELECTRICO= CAMBIO DE BOMBAS DE AGUA, ARRANCADORES, AUTOMATICOS Y CABLEADO. B.- REHABILITACION DE BARANDALES PORTONES LATERALES,PUERAS DE AZOTEA, REPARANDO O SUSTITUYENDO CON HERRERIA LAS PARTES DAÑADAS, PINTANDO LA HERRERIA. NOTA IMPORTANTE : ESTAS REARACIONES SE HARAN EN CADA EDIFICIO HASTA EL MOTO QUE LES ALCANCE A CADA UNO. (VER ANEXO 1)	-	452,382.20	435,257.06	-	(100.0)
07-019 CABEZA DE JUAREZ III (U HAB)	AUTOMOTIZACION DE ACCESOS EN (6) ENTRADAS VEHICULARES, 2 SOBRE AZCARRAGA VIDAURRETA, 1 SOBRE ENRIQUE CONTEL, 2 SOBRE CALLE S/N Y 1 SOBRE CALLE TRES.	LA AUTOMOTIZACION DE 6 ENTRADAS VEHICULARES, UBICADAS EN LAS CALLES AZCARRAGA VIDAURRETA, ENRIQUE CONTEL, CALLE S/N Y CALLE TRES. 2 SOBRE AZCARRAGA VIDAURRETA, 1 SOBRE ENRIQUE CONTEL, 2 SOBRE CALLES S/N Y SOBRE CALLE TRES	-	452,382.20	435,257.06	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-020 CACAMA	CAMARAS DE SEGURIDAD EN TU COLINIA CACANA	CÁMARA DE CIRCUITO CERRADO, SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CON ENLACE A BASE PLATA. SE COLOCARÁN EN PUNTOS ESTRATEGICOS Y UNIDADES HABITACIONALES SON CINCO KITS.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-021 CAMPESTRE POTRERO	JUEGOS INFANTILES PARA LA NIÑEZ DE CAMPESTRE POTRERO	COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES CON TAPETE DE GOMA Y ENMALLADO DE AREA Y COLOCACIÓN DE 3 LUMINARIAS EN EL FORO CULTURAL CATALINA PASTRANA	-	452,382.20	339,286.65	-	(100.0)
07-022 CANANEA (U HAB)	SALON PARA TALLERES EN EL PARQUE TEMATICO CANANEA	CONSTRUIR UN SALON DE USOS MULTIPLES AL INTERIOR DEL PARQUE TEMATICO CANANEA, ESPECIFICAMENTE SOBRE EL AREA DE SANITARIOS, EL CUAL CUENTE CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA PODER IMPARTIR TALLERES, PLATICAS, HACER SESIONES CINEMATOGRAFICAS, ASI COMO FUNGIR COMO CAMERINO DE ENCUENTRO PARA LA COMUNIDAD EN GENERAL.	-	452,382.20	435,257.06	-	(100.0)
07-023 CARLOS HANK GONZALEZ	¡POR QUE NUESTRA SEGURIDAD ES IMPORTANTE! CAMARAS DE SEGURIDAD EN HANK GONZALEZ	CONSISTE EN BAJAR LOS INDICES DELICTIVOS QUE HAN AUMENTADO EN GRAN MEDIDA EN LA COLONIA CARLOS HANK GONZALEZ	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-024 CARMEN SERDAN (U HAB)	INSTALACIÓN DE FILTROS EN EL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA DE LA UNIDAD HABITACIONAL	INSTALACION DE UN SISTEMA DE FILTROS PARA EL AGUA QUE SE BOMBEA DE TANQUE A TODA LA UNIDAD HABITACIONAL	22.0	452,382.20	435,257.06	-	(100.0)
07-025 CASA BLANCA	JUEGOS INFANTILES INSTALACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE NAUTLA	SE REQUIEREN JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE QUE SE ENCUENTRA EN NAUTLA ENTRE PINO Y SATELITE YA QUE NO HAY JUEGOS INFANTILES Y ES UN LUGAR PÚBLICO QUE SE PUEDE UTILIZAR POR LOS NIÑOS JUGAR Y DIVERTIRSE SANAMENTE	-	452,382.20	339,286.65	-	(100.0)
07-026 CE CUALLI OHTLI (U HAB)	TABLEROS, RED Y REGISTROS ELECTRICOS	EN TABLEROS CAMBIO DE CABLES DE CONEXIONES ELECTRICAS, CAMBIO DE BASE DE MADERA PARA LA COLOCACION DE MEDIDORES Y CAJAS DE FUSIBLES, CAMBIO DE CABLEADO DEL TABLERO A LOS INTERRUPTORES DE CADA CASA (250 CASAS) Y CAMBIO DE TAPAS DE REGISTRO EN MAL ESTADO. (EL CABLEADO ES SUBTERRANEO)	-	452,382.20	175,286.03	175,286.03	-
07-029 CHINAMPAS DE SANTA MA TOMATLAN	CONTINUACION DE BANQUETA	EN CONTINUAR LA BANQUETA DE TECNICOS Y MANUALES Y SURACUSA	30.0	452,382.20	339,286.65	137,932.41	(59.3)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-030 CITLALLI	NECESITO SEGURIDAD EN MI COLONIA CITLALLLI	EN INSTALAR 10 CÁMARAS DE VIGILANCIA EN PUNTOS DETECTADOS DONDE ASALTAN CON FRECUENCIA CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR SEGURIDAD, PONER LAS CÁMARAS HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-031 COLONIAL IZTAPALAPA (FRACC)	SEGURIDAD DIGITAL EN COLONIA IZTAPALAPA	PREVENCIÓN DE DELITOS EN GENERAL EN EL FRACCIONAMIENTO POR MEDIO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA (30 CÁMARAS QUE SE DISTRIBUIRÁN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COLONIA).	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-032 CONCORDIA ZARAGOZA (U HAB)	SUSTITUCIÓN DE HIDRONEUMÁTICO Y BOMBA DE AGUA DE CADA BLOQUE.	SE TRATA DE SUSTITUIR EL HIDRONEUMÁTICO Y BOMBA DE AGUA DE CADA UNO DE LOS CATORCE BLOQUES QUE CONFORMAN LA UNIDAD HABITACIONAL CONCORDIA ZARAGOZA.	-	452,382.20	435,257.06	-	(100.0)
07-035 CUCHILLAS DEL MORAL (U HAB)	VIGILANCIA PARA TODOS	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LAS ENTRADAS Y EXPLANADAS DE LAS UNIDADES Y PUNTOS ESTRATEGICOS	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-036 CUITLAHUAC (U HAB)	MEJORES CISTERNAS EN CUITLÁHUAC	EL PROYECTO CONSTA DE VACIAR LA TOTALIDAD DE LAS CISTERNAS DE AGUA, LAVAR PERFECTAMENTE EL INTERIOR Y SE PROCEDE A SELLAR PAREDES PISOS Y TECHOS CON (ALBERCRETO) EL CUAL TIENE UN RENDIMIENTO DE 6 M2 /LITRO DICHO MATERIAL SE APLICA CON PISTOLA DE PRESIÓN O RODILLO TENIENDO UN PROCESO DE 2 MANOS EN 24 HRS. Y LA CUAL TIENE UNA DURABILIDAD DE 20 AÑOS CON LAVADO ANUAL SOLAMENTE, SIN QUÍMICOS ABRASIVOS SON EN TOTAL 29 CISTERNAS EN LA UNIDAD	-	452,382.20	435,257.06	-	(100.0)
07-037 CULHUACAN (PBLO)	LUMINARIAS EN PUEBLO CULHUACAN	URGE EL ALUMBRADO YA REFERENTE A LA FALTA DE ILUMINACION, EXISTE LA DELINCUENCIA, PERO A VECES QUE HAN PASADO QUE TAMBIEN LOS AUTOMOVILES CON ALTA VELOCIDAD POR ESO ES NECESARIO Y URGENTE LA INSTALACION DE DICHAS LUMINARIAS	-	452,382.20	339,286.66	169,880.56	(49.9)
07-038 DEGOLLADO	NO MÁS DELICUENCIA EN DEGOLLADO	COLOCAR CAMARAS EN LOS PUNTOS DE MÁS DELICUENCIA Y ASÍ NO TENER ASALTOS Y ROBOS EN LA COLONIA Y PODER TENER UNA COLONIA MUCHO MAS TRANQUILA	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-039 DEGOLLADO CHICO	VIGILANDO DEGOLLADO CHICO	COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA MENTENER VIGILADAS A LAS PERSONAS Y DISMINUYA LA DELINCUENCIA.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-041 DR ALFONSO ORTIZ TIRADO	CAMARAS DE VIDEOVIGILNCIA	UBICAR LOS KITS (5) DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN LOS PUNTOS DE MAYOR INDICE DELICTIVO DENTRO DE LA COLONIA	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-042 EJERCITO DE AGUA PRIETA	CÁMARA DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA CON ENLACE A BASE PLATA EN LAS U.H IGNACIO ZARAGOZA #170 C.NO GAL, EN CAB.DE JUAREZ IV Y V ENTRADA	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE 6 KIT DE 4 CÁMARAS EN EL EXTERIOR CON 20 MTS DE DISTANCIA DE LA COLOCACIÓN DEL DUR EN LAS UNIDADES IGNACIO ZARAGOZA #170 ANDADOR NOGAL EN LAS CABEZA DE JUAREZ IV EN ENTRADA B, EN CABEZA DE JUAREZ V EN ANDADOR A Y B, EN LAS ROSAS MZ, C. EN CLEMENTE SERNA ANDADOR B.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-044 EJTO CONSTITUCIONALISTA	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE SALON DE USOS MULTIPLES UBICADO EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD GEOVILLAS DE JUAREZ , PROL. P. ELIAS CALLES 230	REMODELAR EL SALÓN DE USOS MULTIPLES YA QUE SE ENCUENTRA EN OBRA NEGRA, COLOCAR VENTANAS , PUERTAS APLANADO POR DENTRO Y FUERA EQUIPAR EL BAÑO PARA HOMBRES Y MUJERES Y ACONDICIONAR Y EQUIPAR UNA COCINA, LO ANTERIOR A FIN DE PODER SER FUNCIONAL PARA DIVERSOS EVENTOS SOCIALES Y DIVERSAS ACTIVIDADES COMO JUNTAS DE LA UNIDAD Y CLASES DE ZUMBA Y ACTIVIDADES PARA LOS NIÑOS EN VACACIONES	-	452,382.20	435,257.06	-	(100.0)
07-045 EJTO CONSTITUCIONALISTA II (U HAB)	JUEGOS INFANTILES URBANOS AL INTERIOR DE LA UNIDAD	EN QUE TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS TENGAN UN ESPACIO LIBBRE Y SEGURO PARA JUGAR. ADEMAS DE PODER TENER CONVIVENCIA ENTRE LOS VECINOS Y EMPEZAR A TENER MAS CULTURA CIVICA Y SE ENCONTRARA ENFRENTA DEL EDIFICIO E	-	452,382.20	175,286.03	175,286.03	-
07-046 EJTO CONSTITUCIONALISTA, SUPERMANZANA I (U HAB)	CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEOVIGILANCIA CON ENLACE A BASE PLATA, EN LAS 7 SECCIONES AV. TELECOM Y MZ1, MZ14 Y 15, MZ31, MZ 49 Y 55	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN EN LAS 7 SECCIONES DE LA SUPERMZ 1 CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEOVIGILANCIA CON ENLACE A BASE PLATA. AV. TELECOMUNICACIONES Y MZ.1, ENTRE MZ.14 Y MZ 15, ENTRE MZ 32 Y 33,MZ 31, ENTRE MZ 49 Y 55, ENTRE MZ 62 Y 67, ENTRE MZ 40 Y 41	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-047 EJTO CONSTITUCIONALISTA, SUPERMANZANA II (U HAB)	CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA CON ENLACE A BASE PLATA EN LA U.EJTO CONST. SPM 2:1° MZ1,2° 16,3° 25,4°28,5° 33 Y 6°40	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE 6 KIT DE CÁMARAS CON 20 MTS,DE DISTANCIA EN LA COLOCACIÓN DEL DUR EN LA UNIDAD EJERCITO CONSTITUCIONALISTA 1° EN LA MZ.1 2° 16,3° MZ.25,4°MZ.28,5° MZ.33 Y 6°MZ.40	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-048 EJTO CONSTITUCIONALISTA, SUPERMANZANA III (U HAB)	CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEOVIGILANCIA CON ENLACE A BASE PLATA EN MANZANA 1 MANZANA 2,MANZANA 16,MANZANA 24,MANZANA 35,MANZANA 38,MANZANA 31	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEOVIGILANCIA ESTAS DEBERÁN ESTAR ENLAZADAS A BASE PLATA.LAS CAMARAS SE REPARTIRAN EN PUNTOS ROJOS DE LA SUPERMANZANA III Y ESTAS SON: MANZANA 1, MANZANA 16, MANZANA 24, MANZANA 35, MANZANA 38, MANZANA 31.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-049 EJTO DE OTE II (U HAB)	CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO, SITEMA DE VIDEVIGILANCIA CON ENLACE A BASE PLATA EN AND. 1,2,3,4 DE JOSÉ MARÍA PATONI, CAZADORES DE MORELIA, LIGERO D	CÁMARAS INSTALACIÓN DE KIT, EN EL ESTERIOR CON 20 MTS. DE DISTANCIA DE LA UBICACIÓN DEL DVR EN ANDADOR 1,2,3, Y 4 DE JOSÉ MARÍA PATONI, CAZADORES DE MORELIA Y RIFLEROS DE SAN LUIS POSISI, BATALLÓN LIGERO DE TOLUCA, BATALLÓN DE ZAPADORES, BATALLÓN FIJO DE VERACRUZ, EN UNIDAD HABITACIONAL EJERCITO DE ORIENTE II.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-050 EL EDEN	EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA PARA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN TODA LA COLONIA EL EDÉN.	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD QUE ABARQUEN LUGARES Y CALLES DE MAYOR RIESGO, PARA PREVENIR Y DISMINUIR LA DELINCUENCIA CONTANDO CON AYUDA DE ALGUNA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PARA MAYOR CALIDAD Y EFICACIA.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-051 EL MANTO	MAS CAMARAS DE SEGURIDAD DEL MANTO	INSTALACION DE CAMARAS, PREVENION DEL DELITO, MAYOR SEGURIDAD A PERSONAS, VEHICULOS Y CASA HABITACION	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-052 EL MANTO_PLAN DE IGUALA	PAVIMENTANDO NUESTRA COLONIA	EN LA PAVIMENTACION DE TODO LA COLONIA CON LA FINALIDAD DE UN BIENESTAR SOCIAL PARA TODOS UNA MEJOR COLONIA	-	452,382.20	300,825.35	-	(100.0)
07-053 EL MIRADOR	EVADIENDO HUMEDAD Y ESCURRIMIENTOS	LAS CANALETAS Y BAJADAS TE AYUDA A PROTEGER ESCURRIMIENTOS Y NO TENER HUMEDAD EN LOS QUINTOS PISOS, ESCALERAS Y ESQUINAS DE EDIFICIOS, SE HARIA EL TRABAJO EN LA UNIDAD SAN MARCOS, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	-	452,382.20	435,257.06	-	(100.0)
07-054 EL MOLINO	REENCARPETAMIENTO ECOLOGICAMENTE	REQUERIMOS QUITAR TODO EL PAVIMENTO EXISTENTE, EMPAREJAR Y POSTERIORMENTE PONER PAVIMENTO ECOLOGICO PARA AYUDAR A HUMEDecer EL SUB-SUELO Y EVITAR QUE LAS GRITAS SE SIGAN PROPAGANDO EN LAS CALLES MENCIONADAS, YA QUE SE CONSIDERA ZONA DE RIESGO Y ESTAS CALLES HAN SIDO LAS MÁS AFECTADAS.	-	452,382.20	300,825.35	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-055 EL MOLINO_	LUMINARIAA EN PROLONAGCIÓN ROJO GÓMEZ	COMPRA Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA CALLE PARA QUE ESTE ILUMINADO Y DISMINUYA LA DELINCUENCIA Y ASÍ LOS VECINOS RECUPEREN SU TRNQUILIDAD Y SEGURIDAD.	-	452,382.20	339,286.65	169,880.56	(49.9)
07-056 EL PRADO	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA MEJORAR TU COLONIA	DISPOSITIVO DE ALERTA INMEDIATA CONECTADA A INTERNET CON SENSOR DE MOVIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS SISTEMA DE ALERTA Y CONTROLES INALÁMBRICOS	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-057 EL RETOÑO	CÁMARAS DE VIGILANCIA	COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA YA QUE HAY MUCHOS ASALTOS A CUALQUIER HORA DEL DÍA	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-058 EL RODEO	ILUMINANDO EL RODEO	SE SOLICITAN LAMPARAS CON CELDAS SOLARES DE LED EN TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA	-	452,382.20	339,286.65	169,880.56	(49.9)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-059 EL ROSARIO	MOVILIDAD INTEGRAL CAMBIO DE BANQUETAS Y REFORESTACIÓN	EL CAMBIO DE BANQUETAS CON MATERIALES QUE PERMITAN UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y LA REFORESTACIÓN DE EASAS CALLES CON LAS PLANTAS Y ARBOLADO QUE NO AFECTE LA INFRAESTRUCTURA URBANA, LAS CALLES A INTERVENIR SON C. NOCHE BUENA ENTRE AV. BENITO JUÁREZ A C. FLOR DE NUBE Y C. CRISANTEMA DE C. FLOR DE NUBE A C. GLADIOLAS.	-	452,382.20	339,286.65	-	(100.0)
07-060 EL SANTUARIO	CÁMARAS DE VIGILANCIA	EN COLOCAR CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO EN CALLES DE MAYOR ÍNDICES ROBO A TRASEUNTES, ROBO DE AUTOPARTES, ROBO A CASAS HABITACIÓN Y ASÍ PODER DISTINGUIR A LOS LADRONES Y DAR PARTE A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-061 EL SANTUARIO (AMPL)	REENCARPETADO DE LA CALLE PROLONGACION PUENTETITLA	EL PROYECTO CONSISTE EN LA MEJORA DE LA CALLE PUENTETITLA YA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES Y NO PERMITE EL LIBRE TRANSITO DE PEATONES Y VEHICULOS	-	452,382.20	300,825.35	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-062 EL SIFON	CAMRAS DE VIGILANCIA ENLAZADAS A BASE PLATA PARA LA VIGINACIA DEL SIFON	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CON ENLACE A BASE PLATA EN TOTAL SON 5 CAMARAS EN LOS PUNTOS YA MENCIONADOS 1 FARMACEUTICOS ENTRE RADIOLOGOS Y GEOGRAFOS 2 ESTENOGRAFOS ENTRE FISICOS Y TRABAJADORAS SOCIALES 3 PROGRAMADORES ENTRE JUECES Y MAGISTRADOS 4 DIBUJANTES, VICENTE GUERRERO,CHURUBUSCO 5 QUIMICOS, CHURUBUSCO Y FISICOS	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-063 EL TRIANGULO	REPAVIMIENTO CALLE CHAVINDA	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE CALLE CHAVINDA,ENTRE AVENIDA DEL ÁRBOL Y AVENIDA BENITO JUÁREZ	-	452,382.20	300,825.35	-	(100.0)
07-064 EL TRIUNFO	DRENAJE	CAMBIO DE DRENAJE	22.0	452,382.20	339,286.65	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-065 EL TRIUNFO (AMPL)	EN CONTRA DEL DELITO CAMARAS DE VIGILANCIA	COLOCACION DE CAMARAS EN PUNTOS ROJOS TIPO DE CAMARAS SE COMPONE DE 5 KIT DE 4 CAMARAS DE TIPO DOMO Y DE AMPLIO ALCANCE CON DVR Y MONITOR DE CADA KIT PARA LAS CALLES INDEPENDENCIA ESQ. EJE 6 SUR, TLALOC ESQ. INDEPENDENCIA, HISTORIADORES ESQ. EJE 6 SUR, CALCULISTAS Y PROLONGACION MINEROS, TLALOC ESQ. REAL DEL MONTE	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-066 EL VERGEL	RENOVACIÓN Y COMPOSICIÓN DE TU DRENAJE EN TU COLONIA	EN CAMBIAR Y RESTAURAR TUBERÍA DEL DRENAJE DAÑADO.	-	452,382.20	339,286.65	-	(100.0)
07-067 EL VERGEL TRIANGULO DE LAS AGUJAS I (U HAB)	PISO NUEVO PARA LA AVENIDA PRINCIPAL DE TODA LA UNIDAD.	REALIZAR REENCARPETAMIENTO DE TODA LA CALLE Y/O AVENIDA PRINCIPAL DE LA U. H., EL VERGEL TRIANGULO DE LAS AGUJAS I	-	452,382.20	175,286.03	175,286.03	-
07-068 EL VERGEL TRIANGULO DE LAS AGUJAS II (U HAB)	PISO NUEVO PARA LA AVENIDA PRINCIPAL DE TODA LA UNIDAD.	REALIZAR REENCARPETAMIENTO DE TODA LA CALLE Y/O AVENIDA PRINCIPAL DE LA U. H. EL VERGEL TRIANGULO DE LAS AGUJAS II	-	452,382.20	435,257.06	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-069 EMILIANO ZAPATA (AMPL)	POR UNA NIÑEZ DIVERTIDA EN EL CAMPO DE ZAPATA	COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO.	-	452,382.20	339,286.65	-	(100.0)
07-071 ESCUADRON 201	DISPOSITIVO MULTIALERTAMIENTO CIUDADANO	DISPOSITIVO DE ALERTAMIENTO TEMPRANO CON PANTALLA Y CONECTIVIDAD A INTERNET. QUE INCLUYE KIT DE ALARMAS Y ACCESORIOS 1 SENSOR DE MOVIMIENTO DE VENTANA 1 SENSOR DE APERTURA DE PUERTA Y 2 CONTROLES INALÁMBRICOS, SE PONDRÁ CADA DOS CALLES SOBRE ANTONIO CÁRDENAS CADA DOS CALLES SOBRE ERMITA IZTAPALAPA CADA DOS CALLES SOBRE EJE 3 Y CADA DOS CALLES SOBRE RÍO CHURUBUSCO.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-072 ESTADO DE VERACRUZ	REPARACION Y COLOCACION DE BANQUETAS	CONSISTE EN PONER BANQUETAS, EN ESPACIOS DONDE SE CARECE DE ESTAS Y MEJORAR LAS QUE YA ESTAN PUESTAS QUE POR EL USO HAN SUFRIDO DETERIORO O DAÑOS CON EL TIEMPO	30.0	452,382.20	339,286.66	137,932.41	(59.3)
07-073 ESTRELLA CULHUACAN	CIUDADANOS ALUMBRADO TUS CALLES SEGUROS	COLOCACIÓN DE LÁMPARAS TIPO CERILLO TUBO METÁLICO DE 3° CON PROTECCIÓN AL ACRILICO DE TUBOS 3 13 WTS	-	452,382.20	339,286.65	169,880.56	(49.9)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-074 ESTRELLA DEL SUR	UNA ESTRELLA SEGURA	COLOCACION DE CAMARAS EN PUNTOS ESTRATEGICOS	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-075 F P F V (PREDIO EL MOLINO) (U HAB)	COLOCACIÓN DE ADOQUIN EN LA PLAZA CENTRAL	COLOCACIÓN DE ADOQUIN EN LA PLAZA CENTRAL PARA EVITAR ENCAHRCAMIENTOS DENTRO DE LA UNIDAD YA QUE SE CONCENTRA LA COMUNIDAD PARA JUNTAS DE COMUNIDAD Y DE IMPACTO SOCIAL.	-	452,382.20	435,257.06	-	(100.0)
07-076 FRANCISCO VILLA	REPAVIMENTACION DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA	DAR MANTENIMIENTOAL REENCARPETAMIENTO ASFALTICO DE LAS CALLES COMO INDICA EL MAPA	-	452,382.20	300,825.35	-	(100.0)
07-077 FUEGO NUEVO	CAMARAS DE VIGILANCIA	CAMARAS DE VIGILANCIA PARA AUYENTAR A LOS DELINCUENTES YA QUE ES UNA COLONIA CON UNA DELINCUENCIA MUY MARCADA Y CONSISTE EN PONER CÁMARAS EN PUNTOS ESTRATÉGICOS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-078 FUENTES DE ZARAGOZA (U HAB)	ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARA DE VIGILANCIA MONITOREADAS POR SEGURIDAD PUBLICA Y C4 UBICADAS EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE TODA LA UNIDAD	ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA MONITOREADAS POR SEGURIDAD PUBLICA Y C4 UBICADAS EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE TODA LA UNIDAD FUENTES DE ZARAGOZA POR LOS ALTOS INDICES DE ROBOS, ROBOS A CASA HABITACION, TRANSEUNTES, ASESINATOS, ETC.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-079 FUERTE DE LORETO - LA ANTENA (U HAB)	KIT DE JUEGOS INFANTILES C/PISO AMORTIGUANTE DENTRO DE LA U.H. FUERTE DE LORETO (MÓDULO DE VIGILANCIA)	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE KIT DE JUEGOS INFANTILES C/PISO AMORTIGUANTE Y DE PLÁSTICO DURO, JUNTO AL MÓDULO DE VIGILANCIA DE LA U. H. FUERTE DE LORETO, ENTRE JOSÉ AGULAR BARRAZA Y PLAN DW AYALA.	-	452,382.20	175,286.03	175,286.03	-
07-080 GAMA GAVILAN (U HAB)	AGUA LIMPIA Y DESINFECTADA PARA NUESTRO CUERPO SANO	FILTROS INDUSTRIALES DESDE LA TOMA DE AGUA	-	452,382.20	435,257.06	-	(100.0)
07-081 GAVILAN (U HAB)	FILTRO PARA LA CISTERNA	INSTALACION DE UN FILTRO PARA LA CISTERNA PRINCIPAL PARA QUE EL AGUA NO SALGA SUCIA Y SI ALCANZA EL PRESUPUESTO INSTALACIÓN DE FILTROS PARA EDIFICIOS QUE ALCANCE, ESOS FILTROS SERAN RIFADOS	-	452,382.20	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-082 GRANJAS ESMERALDA	CAMARAS DE VIGILANCIA EN LA COLONIA GRANJAS ESMERALDA	POR MEDIO DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN PUNTOS ESTRATEGICOS Y EN LOS LUGARES CON MAYOR INDICE DEL DELITO, AYUDARA A LAS AUTORIDADES EN FORMA CONJUNTA CON LOS HABITANTES DE LA COLONIA A DENUNCIAR Y PREVENIR DELITOS EN FORMA RAPIDA Y ORGANIZADA	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-083 GRANJAS ESTRELLA I	ALUMBRADO PUBLICO DENTRO DE LA UNIDAD	QUE SE COMPREN Y SE INSTALEN 90 LAMPARAS PARA EL INTERIOR DE LOS 20 CONJUNTOS VECINALES DE LA UNIDAD ESTADO DE ANAHUAC	-	452,382.20	-	-	-
07-084 GRANJAS ESTRELLA II	OBRAS PARA MEJORAR LA COMUNIDAD	CONSTRUCCIÓN,IMPLEMENTACIÓN,DESARROLLO Y OBRA DE BARDA DE PROTECCIÓN DE LA U.H LA LOMA	-	452,382.20	-	-	-
07-085 GRANJAS ESTRELLA III	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS DE LA UNIDAD 392	COMPRAR ROLLOS DE IMPERQUIMIA PARA QYE SE IMPERNEABILICE AZOTEAS DE LOS 29 EDIFICIOS DE LA U.H EL TRABAJO ES CON SOPLETE ,QUITAR EL VIEJO Y COLOCAR EL NUEVO IMPERMEABILIZANTE	-	452,382.20	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-086 GRANJAS SAN ANTONIO	CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA LA COLONIA GRANJAS SAN ANTONIO	SE PLANTEA QUE SE DOTE DE CÁMARAS DE VIGILANCIA Y ASÍ MISMO SEAN CONECTADAS A BASE PLATA PARA UNA REACCIÓN POLICÍACA OPORTUNA. LA CIUDADANÍA SE VERA BENEFICIADA EN SEGURIDAD.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-087 GUADALUPE (BARR)	CAMBIO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN JOSÉ MARÍA VALLEJOS	QUITAR POR COMPLETO EN AMBAS ACERAS LAS GUARNICIONES Y BANQUETAS VIEJAS, COLOCANDO GUARNICIONES EN BANQUETAS EN AMBAS ACERAS DE CONCRETO, PONIENDO EN LAS ESQUINAS RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	-	452,382.20	339,286.65	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-088 GUADALUPE DEL MORAL	CÁMARAS DESEGURIDAD CONECTADAS A LA BASE PLATA	DERIVADO DEL ALTO ÍNDICE DE ROBOS QUE HAN SUFRIDO LOS VECINOS DE NUESTRA COLONIA GUADALUPE DEL MORAL Y LOS CUALES SE HAN INCREMENTADO EN FORMA CONSIDERABLE, YA QUE LOS ASALTANTES OBSERVAN DESPROTEGIDOS NUESTROS DOMICILIOS Y ABUSAN PARA COMETER LOS ROBOS A MANO ARMADA A TRANSEUNTES, ROBO A CASA HABITACIÓN, ROBO DE AUTO PARTES, TODOS ESTOS DELITOS SE HAN COMETIDO SIN IMPORTARLA HORA O DÍA DE LA SEMANA COMO EJEMPLO CITO. ROBO A MANO ARMADA EN CALLE DE FERNANDO MONTES DE OCA, ROBO A ESTUDIANTES SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO, POR LO QUE ES NECESARIO CONTAR CON CÁMARAS DE VIGILANCIA, QUE NOS PERMITAN DISUADIR LA DELINCUENCIA Y EN SU CASO DE QUE ESTOS DELITOS SE COMETAN PODER CONTAR CON EVIDENCIA Y COMUNICACIÓN DIRECTA CON LAS AUTORIDADES PARA CONTAR CON LA AYUDA DE LAS AUTORIDADES.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-089 GUELATAO DE JUAREZ I (U HAB)	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PINTURA PARA EDIFICIOS E IMPERMEABILIZANTE EN TODA LA U.H GUELATAO DE JUÁREZ I, EMPEZANDO POR LA SECCIÓN C.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PINTURA PARA EDIFICIOS E IMPERMEABILIZANTE EN TODA LA U.H GUELATAO DE JUAREZ I, EMPEZANDO POR LA SECCIÓN C.	-	452,382.20	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-090 GUELATAO DE JUAREZ II (U HAB)	MANTENIMIENTO REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESCALINATAS Y ESCALERAS (CUBOS) EN LOS 32 EDIFICIOS DE LA U. H. GUELATAO DE JUÁREZ II	MANTENIMIENTO REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESCALINATAS Y ESCALERAS (CUBOS) EN LOS 32 EDIFICIOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL GUALATAO DE JUÁREZ II, EMPEZANDO POR EL EDIFICIO 21, QUE ES EL MÁS DAÑADO.	-	452,382.20	-	-	-
07-091 HEROES DE CHURUBUSCO	CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO PARA UNA COLONIA HEROES DE CHURUBUSCO MÁS SEGURA	CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO, SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CON ENLACE A BASE PLATA, COLOCAR UNA CÁMARA EN CADA UNA DE LAS INTERSECCIONES DE LAS CALLES, EN EL CONTORNO DE LA COLONIA MARCADA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-092 HUASIPUNGO (U HAB)	REHABILITACION Y RECUPERACION DE SALON DE USOS MULTIPLES "JOSE MARTI" DE HUASIPUNGO	REHABILITAR Y RECUPERAR EL SALON EL SALON DE USOS MULTIPLES "JOSE MARTI" QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA U HAB HUASIPUNGO PERMITIENDO NUEVAMENTE LAS ACTIVIDADES DE LOS HABITANTES EN ESTE ESPACIO, EQUIPANDOLO CON UN REFRIGERADOR 25 PIES MARCA MAYTAC DE ACERO INOXIDABLE,MICROONDAS MAYTAC/IA6 P3, ESTUFA MAYTAC DOBLE HORNO DE GAS/30" (PARA IMPARTIR TALLERES DE COCINA, COMPUTADORAS 7 EQUIPOS HP ELIT DESK 800 62 HT CORE 17-6700 ESPECIFICA EN EL ANEXO, MULTIFUNCIONAL XEROX PHASE WC355, MESA, INSTALACION, VIDEO PROYECTOR EPSON POWER LITE W29 (PARA EL USO DE LOS JOVENES QUE NECESITAN INTERNET.	-	452,382.20	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-093 HUITZICO-LA POBLANITA	CAMARAS DE VIGILANCIA	SE SOLICITAN 5 CAMARAS DE VIGILANCIA EN LUGARES ESTRATEGICOS QUE SON EN DONDE SE VE Y HAY MAS INSEGURIDAD PUBLICA, YA QUE ROBAN AUTOPARTES DE LOS COCHES DE LOS VECINOS MUY SEGUIDO ASALTAN A MUJERES Y VENDEN DROGA, COMO QUIEREN METERSE A LOS DOMICILIOS LOS DELINCUENTES ES UNA ZONA MUY OSCURA Y CASI NO PASAN PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA ESTA MUY AISLADA ESTA PARTE DE LA COLONIA.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-094 IGNACIO ZARAGOZA (U HAB)	MEJORA TU SISTEMA DE BOMBEO	EL PROYECTO ES AUMENTAR 6 BOMBAS EL SISTEMA DE BOMBEO ASÍ COMO EL SISTEMA ELÉCTRICO Y ARRANCADORES POR YA ENCONTRARSE OBSOLETO POR AUMENTO DE POBLACIÓN,ASÍ COMO ADQUISICIÓN DE BOMBAS NUEVAS, PICHANCHAS,VALVULAS,TUBERIAS Y CONVERTIRLA EN LA AUTOMATIZACIÓN PARA EVITAR PERSONAL FIJO (IGNACIO ZARAGOZA U.H)	-	452,382.20	-	-	-
07-095 INSURGENTES	CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LA COLONIA INSURGENTES	ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN PUNTOS CONFLICTIVOS DE LA COLONIA	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-096 IXTLAHUACAN	SEFURIDAD PARA TODOS VIDEO VIGILANCIA EN IXTLAHUACAN	INSTALACION DE CAMARAS DED VIGILANCIA EN DISTINTOS PUNTOS DONDE LA DELINCUENCIA ES MUY CONSTANTE	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-097 JACARANDAS	CREANDO UN ESPACIO DEPORTIVO PARA TODOS	CONSISTE EN CREAR CANCHAS MULTIFUNCIONAL ,PARA RECUPERAR EL ESPACIO QUE SE ENCUENTRA EN PESIMAS CONDICIONES AUN CONSTADO AL PARQUE QUE SE UBICA A LADO DEL MERCADO JACARANDAS Y COLOCACION DE TECHUMBRE	-	452,382.20	339,286.65	-	(100.0)
07-098 JARDINES DE CHURUBUSCO	CAMARAS DE VIGILANCIA 3	SE PRETENDE LA COLOCACION DE 5 KITS DE CAMARAS EN PUNTOS ESTRATEGICOS DONDE HAY MAS INCIDENCIA DE ROBO A TRANSEUNTES Y CASA HABITACION. (CAMARA #1 SE COLOCARA EN CIVILES ESQ. VCON ELECTRICISTAS), (CAMARA #2 SE COLOCARA EN FILOSOFOS #83 ENTRE TOPOGRAFOS Y ELECTRICISTAS), (CAMARA #3 BIOGRAFOS #80 ENTRE EJE 3 Y TOPOGRAFOS), (CAMARA #4 SE COLOCARA EN CIVILES ESQ. CON EJE 6 SUR), (CAMARA #5 SE COLOCARA EN GEOGRAFOS #85 ENTRE TOPOGRAFOS Y ELECTRICISTA).	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-099 JARDINES DE SAN LORENZO	LUMINARIAS SOLARES EN CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS CON PANEL SOLAR INCLUYENDO LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. EN LOS CASOS QUE YA EXISTA POSTE SE UTILIZARA EL MISMO SUSTITUYENDO LAS LUMINARIAS ACTUALES	-	452,382.20	339,286.65	169,880.56	(49.9)
07-101 JOSE MA MORELOS Y PAVON (U HAB)	CAMARAS DE SEGURIDAD. EL HERMEGILDO GALEANA ESQ. SITIO CHILAPAN, SITIO CUAUTLA Y SITIO IZUCAR	MAS SEGURIDAD AL INTERIOR DE LA COLONIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-103 JUSTO SIERRA	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN TU COLONIA	DISPOSITIVO DE ALERTA INMEDIATA CONECTADA A INTERNET CON SENSOR DE MOVIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SISTEMA DE ALARMA Y CONTROLES INALAMBRICOS.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-104 LA ASUNCION (BARR)	CAMARAS DE VIGILANCIA BARRIO LA ASUNCION	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CON ENLACE A BASE PLATA (VER ANEXO)	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-105 LA COLMENA (U HAB)	INSTALACION DE 30 POSTES DE 7 MTS DE ALTURA CON LUMINARIAS	INSTALACION DE 30 POSTES CON LUMINARIAS, 20 SOBRE SENTIMIENTOS DE LA NACION, ENTRE AV. TEXCOCO Y GENERALISIMO MORELOS(CALZADA ZARAGOZA), Y 10 AL INTERIOR DE LOS ESTACIONAMIENTOS DE LOS RETORNOS 2DO, 3RO Y 4TO DE JOSE MARIA GUTIERREZ ROJAS.	-	452,382.20	175,286.03	175,286.03	-
07-106 LA ERA	VAMOS SEGUROS POR LA ERA CON CAMARAS DE VIGILANCIA	INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN LOS PUNTOS SEÑALADOS	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-107 LA ESPERANZA	INSTALACION DE VIDEO CAMARAS COL. LA ESPERANZA	REQUERIMOS INSTALACION DE VIDEO CAMARAS DE SEGURIDAD CON BOTON DE PANICO C4 CONECTADAS A BASE PLATA DE LA DELEGACION, EN LOS PUNTOS MARCADOS EN EL MAPA QUE SE ANEXA	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-108 LA ESTACION	VIGILANDO LA ESTACION	COLOCAR CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN PUNTOS CONSIDERADOS COMO CRITICOS.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-109 LA JOYA	CÁMARAS DE VIGILANCIA CTO. LA JOYA, HERMENEGILDO GALEANA, CUCHILLA DE CANTERA Y CERRADA LA JOYA	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA CTO. LA JOYA HERMENEGILDO GALEANA, CUCHILLA DE CANTERA Y CERRADA LA JOYA	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-110 LA JOYITA	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN 6 PUNTOS: CERRADA DE XIPE, CALLE LAZARO CARDENAS E ING. TOPOGRAFOS	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN 6 PUNTOS. 1 CERRADA DE XIPE ENTRE AV. XIPE; 2 CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y AV. XIPE; 3 Y 4 1RA Y 2DA CERRADA DE LÁZARO CÁRDENAS ; 5 TA ESQUINA DE LÁZARO CÁRDENAS E INGENIEROS TOPOGRAFOS; 6TA EN INGENIEROS TOPOGRAFOS Y LÁZARO CARDENAS.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-111 LA MAGUEYERA	LA MAGUEYERA CON NECESIDAD DE AGUA	TENER LA COLONIA MAGUEYERA CON BASTANTE AGUA PARA SUS NECESIDADES	-	452,382.20	339,286.65	-	(100.0)
07-112 LA NUEVA ROSITA	PAVIMENTACION EN NUEVA ROSITA	PAVIMENTACION DE LAS CALLES: AERONAUTAS, LA MITAD DE MURALISTAS , DIETISTAS	-	452,382.20	300,825.35	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-113 LA PLANTA	POR TI POR TU SEGURIDAD	CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO A COLOR Y CON VISION NOCTURNA DE ULTIMA GENERACION PARA MANEJO DOMESTICO. CONSIDERAMOS DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO LA INSTALACION DE 48 KITS DE 4 CAMARAS CADA UNA.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-114 LA POLVORILLA	CUIDANDO A LA POLVORILLA DE LA DELINCUENCIA	COLOCACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE LA COLONIA, PARA INCREMENTAR LA INSEGURIDAD	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-115 LA POLVORILLA (AMPL)	VIGILANDO LA AMP. POLVORILLA	ATENDER LA SEGURIDAD EN TODOS LOS PUTNOS ROJOS DE LA AMP. POLVORILLA, INSTALACION DE CAMARAS	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-116 LA REGADERA	SEGURIDAD PARA LA COLONIA LA REGADERA	PREVENIR EL DELITO EN LA COLONIA LA REGADERA MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VÍDEO EN PUNTOS CLAVE DE LA MISMA	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-117 LAS AMERICAS (U HAB)	RECUPERANDO ESPACIOS	RECUPERACION DE ESPACIOS EN ABANDONO Y APROVECHARLOS PARA FOMENTAR EL DEPORTE LA CONVIVENCIA DE LOS VECINOS , INSTALANDO JUEGOS INFANTILES DEPORTIVOS Y UNA FUENTE DE AGUA. LA FUENTE ENTRE LAS MANZANAS 2 Y 32 LOS JUEGOS ENTRE LAS MANZANAS 28, 35,79	-	452,382.20	-	-	-
07-118 LAS PEÑAS I	SEGURIDAD CONTIGO EN TU COLONIA	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-119 LEYES DE REFORMA 1A SECCION	EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD	EQUIPAR: 1 CONSULTORIO DENTAL CON INSTRUMENTOS Y MOBILIARIO, 2 CONSULTORIOS MÉDICOS MOBILIARIO E INSTRUMENTOS, 1 FARMACIA-ANAQUELES, 1 ARCHIVO-ESCRITORIO Y DEMÁS.	-	452,382.20	212,841.10	-	(100.0)
07-120 LEYES DE REFORMA 2A SECCION	SEGURIDAD SEGURA CON CÁMARAS DE VIGILANCIA C5	SE COLOCARÁN CÁMARAS DE VIGILANCIA EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DONDE EL ÍNDICE DE LA DELINCUENCIA ES MÁS ALTO, SIENDO AVALADO POR VECINOS DE LA COMUNIDAD, EL OBJETIVO ES PONER CÁMARAS PARA VIGILAR LAS CALLES Y TENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS DELITOS QUE SE COMETEN PARA PODER DAR SEGUIMIENTO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y A SU VEZ INHIBIR LA ACTUACIÓN DE LA DELINCUENCIA EN LA ZONA.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-124 LOMAS DE SANTA CRUZ MEYEHUALCO	SANTA CRUZ CON CAMARAS	CAMARAS DE SEGURIDAD POR QUE ESTAN ASALTANDO MUCHO HASTA SE ESTAN ROBANDO A LOS NIÑOS	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-125 LOMAS DE ZARAGOZA	CAMARAS DE VIGILANCIA PARA LOMAS DE ZARAGOZA	COLOCACIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN PUNTOS CONFLICTIVOS DE LA COLONIA.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-126 LOMAS EL MANTO	ARMANDO LA CASA DE CULTURA	EQUIPAMIENTO EN MOBILIARIO PARA LA CASA DE CULTURA, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA LLEVAR A CABO TALLERES, CLASES Y EVENTOS	-	452,382.20	212,841.10	-	(100.0)
07-127 LOMAS ESTRELLA III (U HAB)	ESTRELLA	LA UNIDAD TIENE INCONCLUSO, EL PROYECTO DE ASFALTO PORQUE ES MUY CARO Y NO ALCANZA CON UNO SOLO POR ESO ESTE SERA LA SEGUNDA PARTE DEL ASFALTO PARA LA U. HAB. LOMAS DE ESTRELLA III, QUE TIENE 24 AÑOS SIN MANTENIMIENTO EN LA CARPETA ASFALTICA	-	452,382.20	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-128 LOMAS ESTRELLA 1A SECC (FRACC)	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	INSTALACIÓN ESTRATEGICA DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN LAS CALLES PRINCIPALES PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DEL FRACCIONAMIENTO Y PREVENIR EL ALTO INDICE DE ROBO A CASA HABITACION, TRANSEUNTES Y VEHICULOS	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-130 LOS ANGELES	ALERTAMIENTO TEMPRANO EN LOS ANGELES	SE BUSCA LA COLOCACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS A SISTEMA DE MONITOREO, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR EL DELITO Y ASI TENER CALLES MAS SEGURAS PARA LA COMUNIDAD	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-131 LOS ANGELES APANOAYA	¡¡DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN TU COLONIA!!	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LAS CALLES DE LIRIO, TERRAPLEN, 5 DE MAYO, JERICO, LLUVIA DE ORO, NOCHE BUENA, SIEMPRE VIVA. PARA SEGURIDAD DE LOS QUE VIVEN EN LA COLONIA DE LOS QUE PASAN O TRANSITAN POR LAS MISMAS PARA MAYOR SEGURIDAD	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-132 LOS CIPRESES	CAMARAS CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	TENER LA SEGURIDAD QUE TENDREMOS EL AUXILIO DE AUTORIDADES EN EL MOMENTO QUE SE LLEVAN A CABO LOS PERCANCES, MEDIANTE LA INSTALCION DE CAMARAS DE SEGURIDAD CON DISPOSITIVO, EN LAS CALLES DE SUR 129, AV ERMITA, GANADEROS, CAMPESINOS, SILOS.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-133 LOS PICOS VI B	CAMARAS DE VIGILANCIA 1	SE PRETENDE LA COLOCACION DE 5 KITS DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA LOS VECINOS DE LA COLONIA	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-134 LOS REYES (AMPL)	CON EL PODER DE LA SEGURIDAD	COMPRAR E INSTALAR LAS CAMARAS EN PUNTOS ROJOS DE DELINCUENCIA DENTRO DE LA COLONIA	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-135 LOS REYES (PBLO)	CAMBIO DE IMAGEN A NUESTRA PLAZUELA	EN CONSTRUCCIÓN UN ESTRADO DE CONCRETO ADECUADO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL PUEBLO DE LOS REYES CULHUACAN Y RETIRAR DOS BANCAS DE CONCRETO EXISTENTES, QUE NOS IMPIDEN HACER ALGUNAS ACTIVIDADES, Y DARLES MANTENIMIENTO A NUESTRA PLAZA, (PINTURA, LUMINARIAS, JARDINERIAS)	-	452,382.20	339,286.65	-	(100.0)
07-136 M MAZA DE JUAREZ (U HAB)	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON CAMARAS DE SEGURIDAD	SE INSTALARAN DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCION DEL DELITO EN LAS UNIDADES, LAS CUALES VIGILARAN LAS 24 HORAS (5 KIT DE 4 CAMARAS) QUE SERAN COLOCADAS EN LOS PUNTOS MARACADOS EN EL MAPA, QUE EL PRIMER KIT SEA COLOCADO EN ROSARIO CASTELLANOS 108 EL SEGUNDO KIT EN EL EDIFICIO N-203 Y ANDADOR SOFIA BUSSI DE ALLENDE Y ASI SUCESIVAMENTE COMO ESTA EN EL MAPA	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-137 MAGDALENA ATLAZOLPA (PBLO)	"MAGDALENA SEGURA CON CAMARAS DE VIGILANCIA"	CON CONSISTE EN COLOCAR EN PUNTOS ESTRATEGICOS DONDE HAY MAYOR INSEGURIDAD EN LA COLONIA MAGDALENA ATLAZOLPA, CAMARAS DE VIGILANCIA ENLAZADAS DIRECTAMENTE A BASE PLATA EN LA DELEGACION IZTAPALAPA CON EL FIN DE TENER MAYOR SEGURIDAD Y MAYOR PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN NUESTRAS CALLES	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-138 MEXICALTZINGO (PBLO)	CAMARA DE VIGILANCIA EN MEXICALTZINGO	EN KITS DE CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CON ENLACE A BASE PLATA	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-139 MIGUEL DE LA MADRID HURTADO	MIGUEL DE LA MADRID UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO	UNIDOS INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LAS CALLES ALISO, TEZONTLE, OLMO, PAROTAS Y QUEBRACHO CON LA FINALIDAD DE DISUADIR LA DELINCUENCIA EN LA ZONA	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-140 MINAS POLVORILLA (U HAB)	BIBLIOTECA PARA MINAS POLVORILLA (U HAB) REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	MINAS (U HAB) ESPACIO REHABILITAR EL ESPACIO PUBLICO PARA LA RECREACION DE ADULTOS MAYORES, NIÑOS Y JOVENES, LA CONSTRUCCION DE UN ESPACIO PARA UNA PEQUEÑA BIBLIOTECA EN PLAZA DE LOS MUSICOS	-	452,382.20	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-141 MINERVA	REPARACION DE DRENAJE	REPARACION DE DRENAJE QUE CORRE ENTRE LAS CALLES GRANJEROS Y GANADEROS EN EL TRAMO DE LA CALLE SILOS FRENTE AL MERCADO	-	452,382.20	339,286.65	-	(100.0)
07-142 MIRASOLES (U HAB)	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	DISTRIBUIR EN LA ENTRADA DE CONDOMINIOS DONDE ESTÁN LOS PUNTOS ROJOS DE LA COLONIA, ESTOS DISPOSITIVOS SERÁN DADOS A PERSONAS QUE YA TIENE WI-FE	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-143 MIRAVALLE	MIRAVALLE SEGURO	COLOCACION DE CAMARAS DE VIDEO EN LAS MAS TRANSITADAS Y CALES	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-144 MIXCOATL	CAMINANDO SEGURO EN TU COLONIA MIXCOATL	PONER CAMARAS EN DIFERENTES PUNTOS ROJOS EN TODAS LAS CALLES PRINCIPALMENTE EN LOS ANDADORES DE LA COLONIA MIXCOATL	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-145 MODELO (U)	CÁMARAS DE SEGURIDAD EN TU COLONIA UNIDAD MODELO	CÁMARA DE CIRCUITO CERRADO, SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CON ENLACE A BASE PLATA.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-146 MONTE ALBAN	CASA CULTURAL Y CIUDADANA 1RA ETAPA	CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN (1RA ETAPA) DE UNA CASA CULTURAL Y CIUDADANA ABIERTA Y ACCESIBLE AL PÚBLICO EN GENERAL FOMENTANDO EL INTERCAMBIO DE CULTURA, ESTO CON EL PROPÓSITO Y EVITANDO QUE NIÑOS Y JÓVENES SEAN VULNERABLES AL CONSUMO DE SUSTANCIAS TOXICAS Y VERSE VULNERABLES A LA DELINCUENCIA.	-	452,382.20	339,286.66	-	(100.0)
07-147 MOYOCOYANI (U HAB)	MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO E INSTALACION DE BOMBAS PARA DESAGUE DE POZOS DE CIMENTACION	MANTENIMIENTO , REFORZAMIENTO DE POZOS DE CIMENTACION DE 15 EDIFICIOS. INSTALACION DE BOMBAS PARA DESAGUE DE POZOS DE CIMENTACION.	-	452,382.20	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-148 NA HAL TI (U HAB)	CAMBIO Y RENIVELACION DE ADOQUIN EN ZONAS ESPECIFICAS Y CONSTRUCCION DE ARCO EN LA FACHADA PRINCIPAL DE U. H. NA HAL TI	A) RETIRAR EL ADOQUIN DESNIVELADO Y APORTAR MATERIAL EN BUEN ESTADO B) RENIVELAR LAS AREAS CON TEPETATE Y DEJAR ESPACIO PARA LA ARENA C) COLOCAR UNA CAMA DE ARENA DE 5 A 10 CMTS. D) COLOCAR EL ADOQUIN CON UNA MALETA ALINEADO Y NIVELADO E) COLOCAR ARENA EN LAS JUNTAS EN ADOQUIN F) CONSTRUCCION DE ARCO EN LA ENTRADA PRINCIPAL.	-	452,382.20	175,286.03	175,286.03	-
07-149 NORMA ISSSTE (U HAB)	ILUMINACION Y SISTEMA DE BOMBAS	DESTINAR UN 20% DEL PORCENTAJE DE DICHO PRESUPUESTO AL MANTENIMIENTO DE BOMBAS EL 80% RESTANTE A LAS LUMINARIAS ARREGLAR EXISTENTES Y COLOCAR ALGUNAS NUEVAS	-	452,382.20	175,286.03	175,286.03	-
07-150 NUEVA GENERACION (U HAB)	PAVIMENTO ECOLÓGICO EN LA COLONIA	SE REQUIERE CAMBIAR PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DAMIANA, MACAHUITE Y VADA; POR PAVIMENTACIÓN ECOLOGIC, ASÍ COMO LA SEÑALIZACIÓN PINTADA QUE SE REQUIERA	-	452,382.20	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-151 PALMITAS	CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA COL.PALMITAS	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA EN PUNTOS DONDE HAY MAS DELICUENCIA	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-152 PARAISO	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA CON ELACE A BASE PLATA EN LA COLONIA PARAISO AV. QUETZAL, TOPINZI, ACAMAPIXTLE, IHUILCAMINA, CORONADO	ADQUISICIÓN DE 6 KIT DE CÁMARAS CON 20 MTS. DE DISTANCIA EN LA COLONIA PARAISO, AV. QUETZAL, TOPINZI, ACAMAPIXTLE, IHUILCAMINA, CORONADO, CUAHUTEMOC	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-153 PARAISO (AMPL)	SISTEMA DE VIDEO DE VIGILANCIA ENLAZADOS A BASE PLATA EN 6 PUNTOS ROJOS PROL.ATLACILICA,LUIS ECHEVERRIA,OCTLI,ACIHUATL,IXTLIXOXHITL Y CUATLICUE	INSTALACIÓN DE 6 KITS DE 4 CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN PUNTOS ROJOS D ELA COLONIA PARAISO AMPL.,ENLAZADO DIRRECTAMENTE EN BASE PLATA,POR MEDIO DE BOTON DE PÁNICO,1° PROL.ATLACILICA ENTRE ATLACILICA Y LUIS ECHEVERRIA;2°LUIS ECHEVERRIA ENTRE IXTLIXOCHITL Y AND.1;3°OCTLI ENTRE EHECATL Y LUIS ECHEVERRIA;4°ACIHUATL ESQ.LUIS ECHEVERRIA ENTRE EHECATL;5°IXTLIXOCHITL ENTRE LUIS ECHEVERRIA Y 6°CUATLICUE ENTRE EHECATL Y LUIS ECHEVERRIA	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-154 PARAJE SAN JUAN	PARAJE SAN JUAN VIGILADO	INSTALACION DE CAMARAS EN LA COLONIA EN LOS LUGARES MARCADOS EN EL PLANO PARA MEJOR SEGURIDAD DE LOS HABITANTES	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-155 PARAJE ZACATEPEC	INFANCIA FELIZ EN MI COMUNIDAD	INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES PARA LA MEJOR CONVIVENCIA CON LA FAMILIA	-	452,382.20	339,286.65	-	(100.0)
07-156 PARAJES BUENAVISTA (TETECON)	CÁMARAS DE VIGILANCIA EN PARAJES TETECOM	CONSISTE EN COLOCAR CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN PUNTOS ROJOS DE LA COLONIA CON MAYOR ÍNDICE DE INSEGURIDAD HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-157 PASEOS DE CHURUBUSCO	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON CAMARAS DE SEGURIDAD UNIDAD FOVISSSTE	DISPOSITIVOSW DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA PREVENCIOPN DEL DELITO (5 KIT DE 4 CAMARAS)	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-158 PEÑON VIEJO (U HAB)	SISTEMA DE VÍDEO VIGILANCIA ENLAZADA CON BASE PLATA EN 6 PUNTOS ROJOS EN TODAS LAS UNIDADES DE PEÑON VIEJO	INSTALACIÓN DE 6 KITS DE 4 CÁMARAS DE VÍDEO VIGILANCIA EN PUNTOS ROJOS EN TODAS LAS UNIDADES DE PEÑON VIEJO QUE ESTARÍAN ENLAZADAS CON BASE PLATA.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-159 PLENITUD (U HAB)	POR EL RESCATE Y CONSERVACION DE LA PLAZA DEL ARBOL	1 CERCADO CON HERRERIA DE 1.20 MTS DE ALTURA (VER NOTA 1) 2 EMPAREJAMIENTO DE PISO Y COLOCACION DE PASTO TIPO ALFOMBRA (CUERNAVACA) 3 PISO TARTAN (PISO DE CAUCHO) GRUESO EN AREA DE JUEGOS INFANTILES. (NOTA 2) 4 DOS MESAS CON OCHO BANCOS (NOTA 3) 5 REPARACION, MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE JUEGOS (NOTA 4) 6 ALUMBRADO DEL AREA (NOTA 5) 7 COLOCACION DE PISO TARTAN (PISO DE CAUCHO EN AREA DE GIMNASIO) 8 REPARACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES (NOTA 6)	-	452,382.20	-	-	-
07-160 PLUTARCO ELIAS CALLES (U HAB)	PINTADO TU UNIDAD	PINTAR LOS EDIFICIOS DEL 1 AL CATORCE DEL COLOR DURAZNO DE LA UNIDAD PLUTARCO ELIAS CALLES.	-	452,382.20	-	-	-
07-161 PREDIO DEGOLLADO	POR MI COLONIA SEGURA CON CAMARAS	COLOCACION DE CAMARAS EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA PREDIO DEGOLLADO	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-162 PRESIDENTES DE MEXICO	VIVIR SIN GOTERAS	SE REQUIERE QUITAR EL IMPERMEABILIZANTE VIEJO Y PONER EL IMPERMEABILIZANTE ECOLOGICO A TODOS LOS EDIFICIOS DE LA UNIDAD PRESIDENTES DE MEXICO II SE ANEXA HOJA DE DESCRIPCION.	-	452,382.20	175,286.03	175,286.03	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-163 PRIVADA GAVILAN (U HAB)	CAMBIO DE BOMBAS DE AGUA Y TABLERON	CAMBIO DE BOMBAS DE AGUA QUE SURTEN EL LIQUIDO A LAS SECCIONES DE LA UNIDAD. LAS BOMBAS SE INSTALARIAN EN LAS 6 SECCIONES Y EL CARCAMO	-	452,382.20	-	-	-
07-164 PROGRESISTA	POR LA SEGURIDAD	INSATACIÓN DECÁMARAS DE SEGURIDAD CON CONEXIÓN AL C4 DE LA POLICIA COLOCADAS ESTRATEGICAMENTE EN LA COLONIA (MARCADAS EN EL PLANO)	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-165 PROGRESO DEL SUR	BANQUETAS EN GANADEROS Y ARNESES	ES IMPORTANTE LA RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS SOBRE LA CALLE DE GANADEROS POR QUE SON COMPLETAMENTE INFUNCIÓNALES PARA LAS PERSONAS ADULTAS, A LAS ENFERMAS DE OSTO ARTRITIS, LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, A LOS DE SILLAS DE RUEDAS, ETC. VOLVIENDOSE COMPLETAMENTE UN PELIGRO.. AL PEATÓN, POR TENER QUE CAMINAR SOBRE LA CALLE ,EN ARNESES RECUPERARLAS POR LA ANTIGÜEDAD.	30.5	452,382.20	339,286.65	137,932.40	(59.3)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-166 PUENTE BLANCO	NO MAS INUNDACIONES	ACTUALMENTE EXISTE UN CONECTOR (TUBO) QUE ESTÁ CONECTADO DIRECTO A VASO COLECTOR DE AGUA PLUVIAL ESQUINA PANUCO Y LAS TORRES LA IDEA SERÍA TERMINAR OBRA METIENDO LA TUBERIA SOBRE LAS TORRES HASTA RÍO NILO, ADICIONALMENTE SE SOLICITAN REJILLAS CONECTADAS A ESTE DRENAJE PARA EVITAR LAS INUNDACIONES RECURRENTES EN ESTA ZONA. ASÍ MISMO EN LA ZONA DE CONFLICTO PONER ASFALTO ECOLÓGICO QUE PERMITA FILTRACIÓN	-	452,382.20	339,286.65	-	(100.0)
07-167 PURISIMA ATLAZOLPA	TENER MAYOR SEGURIDAD PARA MI COLONIA PURISIMA ATLAZOLPA	LA COLOCACION DE 5 KITS DE CAMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS A BASE PLATA PARA SER MONITOREADAS POR ELLOS, ASI TAMBIEN TENER ACCESO A UN BOTON DE PANICO PARA MANDAR ALERTA EN CASO DE RIESGO	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-168 PURISIMA I	KIT DE JUEGOS INFANTILES EN AV. MICHOACÁN Y CALLE 7 A LA C. 8.	INSTALACIÓN DE UN ÁREA PARA UN KIT DE JUEGOS INFATILES, EN AV. MICHOACÁN Y CALLE 7 A LA CALLE 8.	-	452,382.20	339,286.65	-	(100.0)
07-169 REAL DEL MORAL (FRACC)	"VOLVIENDO A SER NIÑOS"	RECUPERAR ÁREA DE JUEGOS YA QUE ESTA MUY DETERIORADA EL ÁREA Y ASÍ NUESTROS NIÑOS PUEDAN PODER CONVIVIR EN FAMILIA Y SE DIVIERTAN, Y SE REQUIEREN QUE SEAN UNOS JUEGOS ATRACTIVOS Y DURABLES DE PREFERENCIA FIBRA DE VIDRIO. NO DE LAMINA YA QUE SE OXIDAD Y GENERAN UN PELIGRO CUANDO SE DESGASTAN.	-	452,382.20	339,286.65	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-171 RENOVACION	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y BIENESTAR PARA TU COLONIA AV. 3 MZ 10 3SQ. AV. DE LAS TORRES, AV. 4MZA. 5 ESQ. AV. MICHOACÁN	LA COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LUGARES ESTRATÉGICOS AYUDARA A DISMINUIR LOS ROBOS Y LA PREVENCIÓN DEL DELITO, SE COLOCARÁN EN 1) AV. 3 MZA. 10 ESQUINA CON AV. DE LAS TORRES, 2)AV. 4 MZA 5 ESQUINA CON AV. MICHOACAN, 3) AV. 5MZ. 26 ESQUINA CON CLLE 2-B 4) AV. 1 MZA47 ESQUINA CON CALLE 11, 5)AV. 4PTE MZA. 56 ESQUINA CON CALLE 10, 6) AV. CARLOS L. GRACIDAS O AV. 8 Y 4 MZA. 43 ESQ. CON CALLE 8 Y 7) AV. 1 MZA 2 A LA MITAD DE LA CALLE	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-172 RICARDO FLORES MAGON	VIVIR MEJOR EN MI COLONIA RICARDO FLORES M.	INSTALACION DE CELDAS SOLARES MEJOR ILUMINACION DE LAS CALLES Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COLONIA Y ASI PREVENIR DELITOS, COMO ROBO, VIOLACION, ETC.	-	452,382.20	339,286.65	169,880.56	(49.9)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-173 RICARDO FLORES MAGON (AMPL)	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE OMETECUTLI. PASTORES Y 2° CERRADA DE PASTORES DE LA COLONIA	SE REQUIERE EL REENCARPETAMIENTO DE LAS CALLES YA QUE SE ENCUENTRAN CON MUCHO DETEREORO Y SON CALLES PRINCIPALES Y POR LO CUAL HA HABIDO VARIOS ACCIDENTES CON VEHICULOS DE CIUDADANOS, ES DIFICULTOSO HASTA PARA EL PROPIO CIUDADANO POR LO QUE SOLICITAMOS EL CAMBIO DE LA CARPETA ASFALTICA.	-	452,382.20	300,825.35	-	(100.0)
07-174 RINCONADA EL MOLINO	SEGURIDAD EN RINCONADA	EN INSTALAR CÁMARAS DE VIDEO DOS POR CALLE PARA TENER MAYOR SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-175 SAN ANDRES TETEPILCO (PBLO)	CAMARAS DE VIGILANCIA PARA PREVENIR EL DELITO	PROVEER DE CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CON ENLACE A BASE PLATA O HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-176 SAN ANDRES TOMATLAN (PBLO)	PASO SEGURO DENTRO DE LA UNIDAD	MI PROYECTO CONSISTE EN PAVIMENTACION EN EL CIRCUITO INTERIOR DE LA UNIDAD 268 YA QUE HAY PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LA TERCERA EDAD, YA QUE MUVHAS PERSONAS PASAN POR NUESTRAS CALLES DIFERENTES LUFARES COMO: ESTUDIANTES TRABJADORES Y VECINOS, LOS HOYOS PUEDEN OCACIONAR ACCIDENTES Y TENEMOS BASTANTES AÑOS SIN CAMBIO DE PAVIMENTACION Y ESTO NO PERMITE SU DESPLAZAMIENTO SEGURO; NECESITAMOS CONCRETO HIDRAULICO, GRACIAS.	-	452,382.20	-	-	-
07-177 SAN ANTONIO (BARR)	JUEGOS RECREATIVOS PARA NIÑOS	COLOCAR JUEGOS INFANTILES EN EL ÁREA INFANTIL, TIPO DE JUEGOS INFANTILES DE PLASTICO, RESBALADILLA, SUBIBAJAS, COLUMPIOS, PASAMANOS, TOBOGAN Y JUEGOS INFANTIL DE RAPEL, OCUPARA UN CUADRO APROXIMADAMENTE DE 10X10 METROS.	-	452,382.20	339,286.65	-	(100.0)
07-178 SAN ANTONIO CULHUACAN (BARR)	REENCARPETADO EN LA CALLE PEDRO PARAMO	MEJORA EL PASO PEATONAL DE LA COMUNIDAD	-	452,382.20	300,825.35	-	(100.0)
07-179 SAN FRANCISCO APOLOCALCO	"APOLOCALPO SEGURO"	COLOCACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN LAS CALLES Y AVENIDAS PRINCIPALES DE MI COLONIA PARA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-180 SAN IGNACIO (BARR)	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALAR CÁMARAS DE VIGILANCIA CIRCULARES 360 GRADOS DE ALTA DEFINICION CON BOTÓN DE PÁNICO CONECTADAS A BASE PLATA LAS CÁMARAS CONSTITIRAN 4 KITS 5 CAMARAS CADA UNA COLOCARAN EN LA FORMA QUE SE DESCRIBEN EN EL CROQUIS DE ESTA PROPUESTA	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-181 SAN JOSE (BARR)	SEGURIDAD PARA EL BARRIO SAN JOSE	SOLICITO CAMARAS PARA LAS SIGUIENTES CALLES POL. ESTRELLA, PROL CUAUHTEMOC, CALLE GUADALUPE, CJON DEL PATO 1 CJON DE SAN JOSE, 3 CJON DE SAN JOSE, CJON TEZONTITLA, CALLE AZITLI, CDA DE COPII, CALLE ALLENDE CAMARA DE VIGILANCIA CONECTADAS A BASE PLATA	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-182 SAN JOSE ACULCO	CAMARAS DE VIGILANCIA	COLOCACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA, EN PUNTO ESTRATEGICOS POR EL ALTO INDICE DE INSEGURIDAD. ASLTOS A PERSONAS, NEGOCIOS Y CASA HABITACION. QUE CONSISTE EN EL NUMERO DE 12 CAMARAS CIRCULARES CON MONITOR Y BOTON DE PANICO	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-183 SAN JOSE BUENAVISTA	SAN JOSE CON CAMARAS DE SEGURIDAD	DOTAR A LA COLONIA DE CAMARAS DE VIGILANCIA POR SEGURIDAD	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-184 SAN JUAN 2A AMPLIACIÓN (PJE)	RECUPERACIÓN Y MEJORA DE LA UNIDAD LA CUAL SE COMPONE DE 14 EDIFICIOS Y 82 DEPARTAMENTOS	PARA LA BUENA IMAGEN DE LA COLONIA Y BENEFICIO DE LA COMUNIDAD LOS 14 EDIFICIOS CON 82 DEPARTAMENTOS LA PINTURA DE LAS FACHADAS.	-	452,382.20	-	-	-
07-185 SAN JUAN CERRO (PJE)	MAS CAMARAS DE SEGURIDAD DEL PARAJE SAN JUAN CERRO	INSTALACION DE CAMARAS, PREVENCIÓN DEL DELITO, MAYOR SEGURIDAD A PERSONAS, VEHICULOS, CASA HABITACION	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-186 SAN JUAN JOYA (PJE)	LUMINARIAS PARA SAN JUAN JOYA	EL PROYECTO CONSISTE EN PONER POSTES Y LAMPARAS LED DISTRIBUIDAS EN LA COLONIA ESTE PROYECTO BUSCA QUE SE PREVenga EL DELITO. LOS POSTES DERÁN TUBULARES METÁLICOS DE UNA ALTURA DE 4MTS Y LAS LAMPARAS INCLUIRÁN BRAZOS, LAS LAMPARAS LED SERÁN SUFICIENTEMENTE POTENTES PARA ALUMBRAR LAS CALLES; ESTOS SERÁN DE BUENA CALIDAD LA DELEGACIÓN SE ENCARGARÁ DE LOS MATERIALES Y DE LA INSTALACIÓN. ANEXO HOJA CON DETALLES.	-	452,382.20	339,286.65	169,880.56	(49.9)
07-188 SAN JUANICO NEXTIPAC (PBLO)	CÁMARAS DE VIGILANCIA ENLAZADAS A BASE PLATA PARA LA VIGILANCIA DE SAN JUANICO NEXTIPAC	CONSISTE EN LA COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LOS PUNTOS ROJOS DE LA COLONIA SAN JUANICO NEXTIPAC, EN LAS CUALES LAS CAMARAS DE VIGILANCIA VAN A ESTAR ENLAZADAS A BASE PLATA PARA UNA PRONTA REACCIÓN ANTE LA DELINCUENCIA.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-189 SAN LORENZO 870 (U HAB)	IMPERMEABILIZANDO LA COLONIA	IMPERMEABILIZAR TODAS LAS AZOTEAS DE LA UNIDAD HABITACIONAL SAN LORENZO 870 O HASTA DONDE ALCANCE.	-	452,382.20	175,286.03	175,286.03	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-190 SAN LORENZO TEZONCO (BARR)	LUMINARIAS LED PARA MAYOR SEGURIDAD	ADQUISICION E INSTALACION DE LAMPARAS LED CON BRAZO PARA UTILIZARSE EN LOS POSTES QUE YA SE CUENTAN EN LA COLONIA	-	452,382.20	339,286.65	169,880.56	(49.9)
07-191 SAN LORENZO TEZONCO (PBLO)	CAMARAS DE SEGURIDAD	ESTE PROYECTO ES PARA LA SEGURIDAD DE LA COLONIA YA QUE HAY MUCHA DELICUENCIA Y TRATARLA DE DISMUIRLA SOLICITUO 400 CÁMARAS DE SEGURIDAD SOLICITANDO A C4	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-192 SAN LORENZO TEZONCO 1 (U HAB)	IMPERMEABILIZACION EN AZOTES DE LOS EDIFICIOS	IMPERMEABILIZACION EN AZOTEAS, PREVIA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, INCLUYE IMPREGNACION CON PRIMARIO ASFALTICO EMULTEX TP APLICACIÓN DE UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE EMULTEZ ASB, COLOCACION DE DOBLE MEMBRANA DE REFUERZO CRISTAFLEX APLICACIÓN DE SEGUNDA CAPA DE EMULFLEX ASB Y ACABADO CON PINTURA ACRILICA SOLARTEX ROJO PROTEJAS SIMILAR	-	452,382.20	175,286.03	175,286.03	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-193 SAN LORENZO TEZONCO II (U HAB)	MANZANA MAS SEGURA	CAMBIO DE REJAS DE ESTACIONAMIENTOS POR HERRERIA YA QUE LA MALLA CICLONICA NO SIRVE E IMPERMEABILIZACION DE 7 EDIFICIOS DONDE ANEXO MAPA DE IDENTIFICACION, LA DELEGACION SE ENCARGARA DE COMPRA DE MATERIAL Y MANO DE OBRA	-	452,382.20	-	-	-
07-194 SAN LORENZO XICOTENCATL (PBLO)	CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA CON ENLACE A BASE PLATA EN CALLES AHOME Y C. ENNA, C. ROSA Y C. ENNA	ADQUIRIR Y COLOCAR CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA 360GRADOS EN C. AHOME ESQ. C. ENNA, EN C. ROSA ESQ. C. ENNA	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-195 SAN LUCAS (BARR)	CAMARAS DE VIGILANCIA PARA EL BARRIO DE SAN LUCAS	CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CON ENLACE A BASE PLATA (KIT CON 4 CAMARAS VER ANEXO)	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-196 SAN MIGUEL (BARR)	CAMARAS DE SEGURIDAD PARA BENEFICIO DE MI COLONIA	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN MI COLONIA BARRIO SAN MIGUEL YA QUE ES MUY IMPORTANTE LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANIA Y ESTAS CALLES DONDE SOLICITO LAS CAMARAS SON CALAVE PARA EL PASO DE LOS VECINOS PARA LLEGAR AL METRO UAM. LA COLOCACION SERA EN ESTE ORDEN. TODAS LAS ESQUINAS DE CALZADA ERMITA IZTAPALAPA CON LAS CALLES: 1. GUADALUPE VICTORIA (EUSEBIO GUAJARDO) 2. ZULOAGA (ANDRES TUTINO) 3. JOSE DE JESUS VILLAPADIERNA (COLON) 4. CJON. MIGUEL HIDALGO (LUIS COVARRUBIAS) 5. C. JUAN ALVAREZ	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-198 SAN NICOLAS TOLENTINO I	PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE 28 EDIFICIOS DE BILBAO 853	PINTAR FACHADAS DE LOS 28 EDIFICIOS E IMPERMEABILIZAR LAS AZOTEAS DE LOS 28 EDIFICIOS, YA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO	-	452,382.20	175,286.03	175,286.03	-
07-199 SAN NICOLAS TOLENTINO II	UNIDOS EN BILBAO IMPERMEABILIZACION Y PINTURA	CPNSISTE EN RETIRAR TODO EL MATERIAL EN MUY MAL ESTADO ASÍ COMO CUBRIR CON NUEVO MATERIAL (IMPERMEABILIZANTE),EN MUY MAL ESTADO ASÍ COMO CUBRIR CON NUEVO MATERIAL EN LAS PARTES DE ARRIBA DE CADA EDIFICIO DE LAS TRES UNIDADES (BILBAO 487 ,HIDALGO 10 Y BILBAO 621).DE FORMA CONTINUA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN SU TATALIDAD DE IGUAL FORMA EN CADA UNA DE LAS UNIDADES HABITACIONALES YA QUE SE ENCUENTRAN EN MUY MAL ESTADO DE PINTURA	-	452,382.20	175,286.03	175,286.03	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-200 SAN PABLO (BARR)	CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO, SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CON ENLACE A BASE PLATA C/20 METROS HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-201 SAN PABLO I, II Y V-LOMAS DEL PARAISO	VECINOS VIGILANDO, COLOCACION DE VIDEOCAMARAS EN SAN PABLO Y LOMAS DEL PARAISO	COLOCACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN LOS PRINCIPALES PUNTOS DE INCIDENCIA DELICTIVA	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-202 SAN PEDRO (BARR)	CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO	CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CON ENLACE A BASE PLATA Y SE COLOCARAN CADA 20 MTS HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-203 SAN SEBASTIAN TECOLOXTITLAN (PBLO)	CAMARAS DISTRIBUIDAS EN EL PUEBLO DE SAN SEBASTIAN	CONSISTE EN PONER CAMARAS DE VIGILANCIA EN CALLES TORREON, C. MAZATLAN, C. EVERARDO GAMIZ, C. ZACATECAS, C. MANZANILLO, C. CHIAPAS Y C. QUERETARO.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-204 SAN SIMON CULHUACAN (BARR)	CERO ENCHARCAMIENTOS	PREVENIR ENCHARCAMIENTOS E INUNDACIONES DANDOLE MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE YA QUE EL AGUA CUANDO LLUEVE BAJA CON FUERZA E INUNDA ALGUNAS CASAS.	-	452,382.20	339,286.65	-	(100.0)
07-205 SANTA BARBARA (BARR) I	CÁMARA DE VIGILANCIA PARA SEGURIDAD DE LOS VECINOS	EL PROYECTO ES PROMOVER DE CÁMARAS DE VIGILANCIA AL BARRIO SANTA BARBARA I QUE ESTÉN CONECTADAS DIRECTAMENTE A BASE PLATA, YA QUE LAS CALLES: TOLTECAS, COBOS HASTA ERMITA, 1ER CALLEJÓN DE GENERAL ANAYA, ENTRE GENERAL, ANAYA Y TOLTECAS, 3ER ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN, 2º CERRADA DEL 3ER ANILLO DE CIRC. 6º CALLEJÓN DE GENERAL ANAYA.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-206 SANTA CRUZ MEYEHUALCO (PBLO)	CAMARAS DE VIGILANCIA EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE LA COLONIA PUEBLO SANTA CRUZ MEYEHUALCO	LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN CALLE MAURILIO MEJIA ESQUINA CON CALLE MORELOS, CALLE FRANCISCO I MADERO ESQUINA IGNACIO ZARAGOZA, CALLE EMILIO ZAPATA ESQUINA DIAGONAL INSURGENTES, CALLE URSULO GALVAN ESQUINA CON CALLE CUAUHEMOC, CALLE MARIANO MATAMOROS ESQUINA CON AV. HIDALGO	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-208 SANTA CRUZ VI (U HAB)	INTER FON EN LA (U. HAB.) SANTA CRUZ VI	CONSISTE EN COLOCAR INTER-FON AFUERA DE CADA EDIFICIO	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-209 SANTA CRUZ VII (U HAB)	DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN LA COLONIA SANTA CRUZ VII (U HAB)	CONSISTE EN CONTINUIDAD DEL PROYECTO 2017 QUE ES CAMBIO DE DRENAJE, ALCANTARILLADO	-	452,382.20	339,286.65	-	(100.0)
07-211 SANTA MARIA DEL MONTE	CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA C4	OBTENER MAYOR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LA COLONIA Y ZONAS ALEDAÑAS PARA PREVENCIÓN DEL DELITO	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-212 SANTA MARIA TOMATLAN	COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD	QUE NOS PROPORCIONEN Y NOS COLOQUEN CÁMARAS DE VIGILANCIA EN PUNTOS ROJOS Y BAJE LA DELICUENCIA ,YA QUE ULTIMAMENTE SE HAN DADO MUCHOS ROBOS Y TRANUSEUNTES Y A LOS NEGOCIOS	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-213 SANTA MARIA TOMATLAN (AMPL)	ILUMINA TU CIUDAD	(PREVENIR EL DELITO)COLOCAR LÁMPARAS EN POSTES, LÁMPARAS NUEVAS.	-	452,382.20	339,286.65	169,880.56	(49.9)
07-214 SANTA MARIA TOMATLAN (PBLO)	CAMINADO FIRME Y SEGURO	MEJORAR LAS CALLES DEL PUEBLO	-	452,382.20	300,825.35	-	(100.0)
07-215 SANTA MARTHA ACATITLA	RED DE CAMARAS PARA TU SEGURIDAD	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA COLONIA PARA AYUDAR A LOS VECINOS A COMBATIR LA DELINCUENCIA	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-216 SANTA MARTHA ACATITLA SUR (AMPL)	REENCARPETAMIENTO EN CALLE MANUEL GÁNDARA E INOCENCIO ARREOLA	QUITAR EL ASFÁLTO EN MAL ESTADO Y QUE NO HAYA MUCHOS BACHES E INUNDACIONES Y SE PUEDA TRANSITAR EN LAS CALLES DE LA COLONIA	-	452,382.20	300,825.35	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-217 SANTA MARTHA ACATITLA_ (PBLO)	EQUIPAMIENTO Y LOGISTICA PARA DIVERSOS EVENTOS EN SANTA MARTHA ACATITLA (PBLO)	SE SOLICITA EL EQUIPAMIENTO Y LOGISTICA PARA UNA VARIEDAD DE EVENTOS QUE SE REALIZAN EN LA COLONIA, SE PIDEN: TABLONES, SILLAS, AUDIO Y SONIDO, PROYECTOR, REFLECTORES Y LONAS.	-	452,382.20	212,841.10	-	(100.0)
07-219 SANTIAGO ACAHUALTEPEC (PBLO)	ACTIVIDAD CULTURAL	MODIFICACION Y AMPLIACION DE LA EXPLANADA Y KIOSCO PARA PODER UTILIZARLO COMO PLATAFORMA PARA QUE SE PUEDA UTILIZAR PARA EVENTOS CULTURALES (PLAZA CIVICA CULTURAL)	-	452,382.20	339,286.66	-	(100.0)
07-220 SECTOR POPULAR	CÁMARAS VIGILANDO MI COLONIA	SE REQUIEREN 4 CÁMARAS Y UN MONITOR POR CALLE PARA 5 CALLES	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-221 SIDERAL	REMODELACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES	SE REQUIERE LA REMODELACIÓN PARA TENER MÁS ESPACIO Y PODER INSTALAR LOS JUEGOS INFANTILES, PARA ELLO HACE FALTA QUITAR EL ASTA BENDERA PARA QUE EL PISO ESTE PARAEJO Y PODER INSTALAR LOS JUEGOS INFANTILES.	-	452,382.20	339,286.65	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-222 SIERRA DEL VALLE	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE LUMINARIAS FOROVOLTAICAS COL.SIERRA DEL VALLE	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES FOTOVOLTAICAS EN TODA LA COLONIA SIERRA DEL VALLE	-	452,382.20	339,286.65	169,880.56	(49.9)
07-223 SINATEL	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA MEJORAR TU COLONIA	DISPOSITIVO DE ALERTA INMEDIATA CONECTADA AL INTERNET CON SENOR DE MOVIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS ,SISTEMA DE ALARMA Y CONTROLES INALAMBRICOS	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-224 SINATEL (AMPL)	COLONIA SEGURA AMPL. SINATEL	COLOCACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DISMINUIR Y PREVENIR LOS DELITOS EN LA COLONIA EN LAS CALLES DE MUNICIPIO LIBRE, ANDRES MOLINA ENRIQUEZ, ARBOLEDAS	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-225 SOLIDARIDAD EL SALADO (U HAB)	ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARA DE SEGURIDAD UBICADAS EN LUGARES ESTRATEGICOS DE TODA LA COLONIA MONITOREADAS POR SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE CAMARAS PORQUE SE NECESITA MAS VIGILANCIA YA QUE SE SUSCITAN ASALTOS A CASA HABITACION A TRASEUNTES, MUCHA DELINCUENCIA, ROBAN LAS PARTES DE LOS AUTOS ASI ESTARIA UN POCO MAS CONTROLADA LA SEGURIDAD, POR ESO DEBE SER EN PUNTOS ESTRATEGICOS.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-226 STA ISABEL INDUSTRIAL	SENDERO SEGURO (EN ATLALILCO LÍNEA 12)	ILUMINACIÓN EN LAS CALLES ALEDAÑAS Y CONTIGUAS A LA SALIDA DEL METRO ATLALILCO LÍNEA 12,SIGUIENTES CALLES (COSECHADORES,CAMPESINOS,GANADEROS,VA QUEROS Y PASTORES	-	452,382.20	339,286.65	169,880.56	(49.9)
07-227 STA MA AZTAHUACAN (PBLO)	COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES ECOLÓGICOS EN LA AV.CIRCUNVALACIÓN ESQUINA CON CALLE CLAVELES	SE PIDE LA COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES ECOLÓGICOS EN EL PREDIO UBICADO EN LA AV.CIRCUNVALACION ESQUINA CON CALLE CLAVELES	-	452,382.20	339,286.65	-	(100.0)
07-229 TENORIOS	"SEGURIDAD EN MI COLONIA"	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA EN PUNTOS ESTRATÉGICOS EN LA COLONIA (PUNTOS ROJOS)	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-231 TEXCOCO EL SALADO	ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA MONITOREADAS POR SEGURIDAD PUBLICA. UBICADAS EN PUNTOS ESTRATEGICOS EN LAS 8 MANZANAS DE LA CO	LA INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA Y MONITOREADAS POR SEGURIDAD PUBLICA SERA UN PROYECTO QUE BENEFICIARA A LOS VECINOS PORQUE EN LA COLONIA SE SUSCITARAN ASALTOS A CASAS HABITACION Y ROBO ROBO DE PARTES DE VEHICULOS.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-232 TLALTENCO (U HAB)	CONTINUIDAD IMPERMEABILIZACIÓN DE	SE REQUIERE DE DAR CONTINUIDAD A LA IMPERMEABILIZACIÓN A LOS 84 EDIFICIOS QUE SE ENCUENTRAN DAÑADOS.	-	452,382.20	-	-	-
07-233 TLANEZICALLI (U HAB)	MEJORAMIENTO DE FACHADA	SE SOLICITA UNA SEGUNDA ETAPA DE APLANADOS PARA LA FACHADA DE LA UNIDAD.	-	452,382.20	-	-	-
07-234 TULA (BARR)	NEJORANDO MI BARRIO REENCARPETADO	REENCARPETAR LAS CALLES PRINCIPALES DEL BARRIO YA QUE TIENEN MAS DE 40 AÑOS SIN CAMBIAR EL ASFALTO ASI COMO TAMBIEN CAMBIAR BANQUETAS Y GUARNICIONES YA QUE MUCHAS ESTAN LEVANTADAS	-	452,382.20	300,825.35	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-235 USCOVI (U HAB)	CAMBIO DE DRENAJE 2A ETAPA	CAMBIO DE TUBERÍA DEL DRENAJE PARA EVITAR INUNDACIÓN EN LOS ANDADORES DE LA UNIDAD HABITACIONAL,QUE TENGAN MAYOR CAPACIDAD CONTINUANDO CON EL PROYECTOS GANADOR DEL AÑO PASADO	-	452,382.20	-	-	-
07-236 VALLE DE LUCES (U HAB)	INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN EL AREA COMUN DE LA SECC C EN LA U.H. VALLE DE LUCES C.P 09800 1 SECC	EN NUESTRA UNIDAD HABITACIONAL VALLE DE LUCES NO HAY JUEGOS INFANTILES FUNCIONABLES NI MODERNOS, DURABLES DE PLASTICO Y QUE RESISTAN EL USO QUE LES PUEDAN DAR LOS NIÑOS. LOS 3 O 4 JUEGOS QUE HAY ESTAN INCOMPLETOS SON DE FIERRO, ESTAN OXIDADOS Y EN MUY MAL ESTADO YA QUE TIENEN COMO 30 AÑOS Y NO LES DAN MANTENIMIENTO	-	452,382.20	175,286.03	175,286.03	-
07-237 VALLE DE LUCES I	VALLE DE LUCES CON LUCES	EL PROYECTO CONSISTE EN REFORZAR LAS POCAS LUMINARIAS QUE TENEMOS EN LA COLONIA, Y QUE EL PROYECTO ABARQUE LAS ZONAS QUE TENEMOS OSCURAS Y QUE LAS LUMINARIA SEAN DE LED ALTAS.	-	452,382.20	339,286.65	169,880.56	(49.9)
07-238 VALLE DE LUCES II	AGUA PARA TODOS	COLOCACION DE REMALES DE AGUA POTABLE PARA TOMAS DOMICILIARIAS EN EL PREDIO VALLE DE LUCES QUE BENEFICIARA A 386 FAMILIAS (VALLE DE LUCES II)	-	452,382.20	339,286.65	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-240 VALLE DEL SUR	CALLES SEGURAS CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	PEDIMOS CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA PODER ESTAR MEJOR Y REPORTAR LOS ROBOS QUE HAN OCURRIDO, PONER TENER MAS SEGURIDAD Y APOTARNOS NOSOTROS	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-241 VERACRUZANA (AMPL)	JUGANDO SEGUROS	CONSTA DE PONER TUBULARES ALREDEDOR DE LOS JUEGOS INFANTILES, YA QUEN ALREDEDOR HAY DOS CALLES Y TRANSITAN VEHICULOS. QUE LOS NIÑOS PUEDAN JUGAR CON SEGURIDAD	-	452,382.20	339,286.65	-	(100.0)
07-242 VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 1 (U HAB)	MEJORANDO NUESTRO TRAYECTO DIARIO	REENCARPETAMIENTO Y BALIZAMIENTO DELA CALLE IRA DE JUSTINIANO GARCÍA SMZ1 ENTRE AV. SOTO Y GAMA Y 3RA DE JUSTINIANO GARCÍA.	-	452,382.20	300,825.35	-	(100.0)
07-243 VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 2 (U HAB)	RECUPERANDO MI COLONIA	TIENE COMO OBJETIVO EL RESCATE DE ESTA ZONA YA QUE SE HA CONVERTIDO UN ESPACIO DE REUNIÓN DE JOVENES QUE SE DEDICAN EN DROGARSE EL PROYECTO TENDRIA COMO PARTE PRINCIPAL EL CAMBIO DE IMAGEN Y PRETENDE GENERAR MAYOR SEGURIDAD ATRAVEZ DE LA COLOCACION DE LUMINARIAS Y MEJORA DE LA ZONA EN GENERAL	-	452,382.20	339,286.65	169,880.56	(49.9)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-244 VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 3 (U HAB)	SEGURIDAD PARA NUESTRA COLONIA	IONSTALACIÓN DE VIGILANCIA EN LAS CALLES DE EJE 6 SUR Y 1RA DE JACINTO HUITRÓN OTRA EN 3RA DE JACINTO HUITRÓN OTRA EN 2DA DE LUIS N. MORONES Y PERIFÉRICO ENTRE LAS CALLES DE 3RA DE FELIPE SÁNCHEZ Y 4TA DE RAFAEL QUINTERO, ESQUINA DE 3RA DE NARCISO VALDEZS, 2DA DE RAFAEL QUINTERO.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-245 VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 4 (U HAB)	CENTRO DE SALUD 4TA ETAPA	CONTINUAR EN 4TA ETAPA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, EL CUAL UNA VEZ QUE ESTE EN CONDICIONES DE DAR SERVICIO (A LA COMUNIDAD) ATENDERA Y BENEFICIARA A LAS FAMILIAS QUE NO CUENTAN CON SEGURIDAD SOCIAL PREVINIENDO Y CURANDO ENFERMEDADES.	-	452,382.20	339,286.63	-	(100.0)
07-246 VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 5 (U HAB)	PREVENCION DEL DELITO INSTALACION DE CAMARAS Y ILUMINARIAS	EL PROYECTO CONSISTE EN DARLE SEGURIDAD A LA COMUNIDAD QUE TIENE LA NECESIDAD DE TRANSITAR POR ESA ZONA. Y ADEMAS POR QUE TAMBIEN TRANSITA MUCHOS NIÑOS, PUESTO QUE HAY DOS ESCUELAS PRIMARIAS EN EL CENTRO DEL MISMO LUGAR, POR LO CUAL ES NECESARIA DE INSTALACION DE: CAMARAS Y ILUMINARIAS	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-247 VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 6 (U HAB)	CAMARAS POR TU SEGURIDAD	CONATAR CON CAMARAS EN TODA LA SUPER MANZANA EMPENZANDO POR AV COMBATE DE CELEYA Y CONSTINUANDO POR LOS PRINCIPALES CALLES DE LA SMZ6	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-248 VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 7 (U HAB)	ENCARPETADO ASFÁLTICO	EN RENARPETRA ASFALTO LAS CALLES MARCADAS EN EL PLANO.	-	452,382.20	300,825.35	-	(100.0)
07-250 XOPA (U HAB)	REESTRUCTURACIÓN DE ESCALERAS D 6	SE SOLICITA EL REFORZAMIENTO DE LA ESCALERA CON HERRERIA DE LA MISMA FORMA QUE SE RESTAURACIÓ EL DE 3 INCLUYENDO BARANDALES POR MOTIVO QUE SE ESTÁ INCLINANDO HACIA EL EDIFICIO D 5	-	452,382.20	-	-	-
07-251 ZACAHUITZCO	CÁMARAS DE VIGILANCIA	SE SOLICITA, LA COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA Y UN KIT POR CALLE CON SU MONITOR. INDEPENDENCIA 62 BIS, INDEPENDENCIA 18, ZACAHUITZCO 162, NORMANDIA 180 Y BRETAÑA 128	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-252 ZONA MILITAR FAVE SEDENA (U HAB)	CAMARAS PARA MAYOR SEGURIDAD	COLOCAR CÁMARAS DE SEGURIDAD POR TODA LA UNIDAD PARA TENER MAYOR SEGURIDAD Y CONTROL D ELO QUE PASA DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-253 12 DE DICIEMBRE	CUIDANDO A 12 DE DICIEMBRE CÁMARAS DE VIGILANCIA	CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA AHUYENTAR A LOS DELINCUENTES YA QUE ES UNA COLONIA CON UNA DELINCUENCIA MUY MARCADA Y CONSISTE EN PONER CÁMARAS EN PUNTOS ESTRATÉGICOS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-254 1A AMPLIACION SANTIAGO ACAHUALTEPEC	AULA DE FORMACIÓN INTEGRAL PATOLLI	EQUIPAMIENTO DE 3 BAÑOS, 4 PUERTAS, PROTECCIÓN DE ESCALERAS, SILLAS MESAS, 40 COMPUTADORAS, 3 PIZARRONES, 2 PROYECTORES, ESTANCIAS PARA COLOCAR LIBROS, 40 BASES PARA COLOCAR LAS COMPUTADORAS , 40 SILLAS, 50 LIBROS DE PSICOLOGÍA, DESARROLLO SOCIAL PARA LAS COMUNIDADES, 1 AREA PARA BIBLIOTECA DE ARTE DE FORMACIÓN INTEGRAL. 1 IMPRESORA, ESTE PROYECTO DE AULA PARA FORMACIÓN INTEGRAL TIENE EL OBJETIVO DE IMPACTAR A TODA LA COMUNIDAD EN SUS TALLERES DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA PREVENIR ENFERMEDADES POR MEDIO DE LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN Y PROBLEMAS SOCIALES.	-	452,382.20	212,841.10	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-256 8A DE SAN MIGUEL (AMPL)	PINTANDO MI UNIDAD	ES PINTAR 4 EDIFICIOS QUE HACE MUCHOS AÑOS NO SON PINTADOS, SI SOBRA DINERO QUE A PARTE DE PINTAR LOS EDIFICIOS SE PINTE TODA LA UNIDAD EJEMPLOS BARDAS DE LA MISMA UNIDADY CANCHAS	-	452,382.20	-	-	-
07-257 9 1/2 - FRANCISCO VILLA (EJERCITO CONSTITUCIONALISTA) (CONJ HAB)	BIBLIOTECA PARA LA JUEVENTUD EN LA COLONIA 9 1/2 FRANCISCO VILLA	SE REQUIERE EQUIPAMIENTO, INSUMOS, ABASTECIMIENTOS, SUMINISTROS (MATERIAL DIDÁCTICO, EQUIPOS DE PROYECCIÓN, LIBROS TEMATICOS GENERALES DE APOYO PARA TENER UNA BIBLIOTECA MODERNA) PARA LA JUVENTUD DE TODAS LAS EDADES RESIDENTE EN LA COLONIA.	100.0	452,382.20	452,381.09	452,381.09	-
07-258 BUENAVISTA I	BUENA VISTA CON CAMARAS DE SEGURIDAD	DAR MAS SEGURIDAD A LA COLONIA COLOCANDO MAS CAMARAS	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-259 BUENAVISTA II	CAMARAS EN BUENAVISTA SEGURA	CONCISTE EN LA COLOCACIÓN DE CÁMARAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COLONIA BUENAVISTAII	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-260 CERRO DE LA ESTRELLA I	ALEGRANDO MI COLONIA	EL PROYECTO ALEGRANDO MI COLONIA CONSTA DE LA SOLICITUD DE LA INSTALACION DE JUEGOS PARA LA UNIDAD CATARROJA #243 ENTRE AVENIDA SAN LORENZO Y PERIFERICO	-	452,382.20	175,286.03	175,286.03	-
07-261 CERRO DE LA ESTRELLA II	CERO INUNDACIONES EN MI COLONIA	MI PROYECTO CONSTA EN EL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LAS CALLES CANILES MADRID, ME DINACELLI, ESCALONA LEBRIJA, PARA NO TENER MAS INUNDACIONES EN OCACIONES QUE HAY LLUVIA.	-	452,382.20	339,286.65	-	(100.0)
07-262 CHINAMPAC DE JUAREZ I	CONTINUACIÓN DE LA 2A FASE DEL CENTRO DE SALUD EN TELECOM Y TELECOMUNICACIONES ROSARIO CASTELLANOS, CHINAMPAC DE JUÁREZ I	CONTINUACIÓN DEL PROYECTO GANADOR DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016 POR UNA MEJOR SALUD	-	452,382.20	339,286.63	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-263 CHINAMPAC DE JUAREZ II	CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA CALLE HUMBERTO G. TAMAYO Y PROLONGACIÓN PLUTARCO ELÍAS CALLES	ADQUISIÓN E INSTALACIÓN DE 10 CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA CALLE HUMBERTO G. TAMAYO Y CONTINUACIÓN DE HUMBERTO G. TAMAYO DE LA COLONIA CHINAMPAC DE JUÁREZ II	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-264 CONSEJO AGRARISTA MEXICANO I	JUEGOS INFANTILES EN ARROYO FRIO CON BANCAS Y MESAS	JUEGOS CON PANELES SOLARES, MATERIAL PLASTICO Y METAL REFORZADO CON PISO DE TARTAN Y BANCAS PARA QUE LA GENTE SE PUEDA SENTAR (5) CON ALGUNAS MESITAS (5). JUEGOS REQUERIDOS SON: UN TOBOGAN GRANDE, UNA RESBALADILLA, UNA ESCALADORA, UN PUENTE, UN TOBOGAN CHICO Y UN JUEGO PARA PERSONITAS CON DISCAPACIDAD	-	452,382.20	339,286.65	-	(100.0)
07-265 CONSEJO AGRARISTA MEXICANO II	REPARAR ASIENTOS EN PASO PEATONAL Y ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD	REPARACION Y ASFALTO EN ESTACIONAMIENTO Y PASO PEATONAL EN UNA SUPERFICIE 887.70 MTS. CUADRADOS.	-	452,382.20	175,286.03	175,286.03	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-266 CONSTITUCION DE 1917 I	VIDEOVIGILANCIA VECINAL EN LA COLONIA VECINAL EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN DE 1917-1	A TRAVÉS DE LAS CÁMARAS DE VÍDEO A TODO LO LARGO DE LA COLONIA CONSTITUCIÓN DE 1917-1 Y CON LAS AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA DELEGACIONES SE PRETENDE PREVENIR EL DELITO EN LA COMUNIDAD (40 CÁMARAS EN DIFERENTES PUNTOS EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN DE 1917-1 SECCIONES 2305, 2304, 2269, 2302, 2270).	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-267 CONSTITUCION DE 1917 II	CAMARAS DE VIGILANCIA	CONTINUACION DEL PROYECTO GANADOR: QUEREMOS CAMARAS PARA MANTENER VIGILADAS LAS CALLES DE LA COLONIA CONSTITUCION DE 1917 II PARA PROTEGER A LA CIUDADANIA POR CONSTANTES ROBOS Y ASALTOS	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-268 DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL I	UNIDOS VIGILANDO MI COLONIA	INSTALACIÓN DE CAMARAS COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN PUNTOS ESTRATEGICOS	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-269 DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL II	MEJORANDO TU COLONIA, DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL SEGURO!	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD, EN ALGUNOS DE LOS PUNTOS MAS PELIGROSOS DE LA COLONIA, UBICANDO LAS CAMATAS EN LAS CALLES: VILLA CIDRO, VILLA CID, VILLA FELICHE, VILLA FRANQUEZA, VILLA FEDERAL, VILLA DEL REY, VILL FIGUEROA	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-270 DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL III	TU COLONIA SEGURA CON CÁMARAS DE SEGURIDAD EN DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL III	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, EN ALGUNO DE LOS PUNTOS MÁS PELIGROSOS DE LA COLONIA, UBICANDO LAS CÁMARAS EN LAS CALLES: VILLA HERMOSA, VILLA IRIS, , VILLA FRONTERA, VILLA SAN PABLO, VILLA FRANCA, VILLA GENERAL MITRE , VILLA FRESNOS, VILLA CANES, VILLA INFERIOR, VILLA IGATINI, VILLA GATON Y AND. BENITO JUÁREZ.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-271 EJERCITO DE ORIENTE (U HAB) I	RESCATE DE AREAS RECREATIVAS C. ANTONIO ESTEVEZ, ENTRE AV. EXPLORADORES DE EJERCITO DE ORIENTE Y BRIGADA CARBAJAL 2A SECCION	INSTALACION DE UN AREA DE JUEGOS INFANTILES EN ESPACION PUBLICOS. COMPRA E INSTALACION, ASI COMO COLOCACION DEL PISO NECESARIO PARA LOS JUEGOS . RECUPERACION DE UN LUGAR PUBLICO, MEDIANTE LA PINTURA DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE PUBLICO Y LA REFORESTACION DEL MISMO.	-	452,382.20	339,286.65	-	(100.0)
07-272 EJERCITO DE ORIENTE (U HAB) II	KID JUEGOS INFANTILES, JUGANDO CON ALEGRÍA EN EJÉRCITO DE ORIENTE (JOSÉ MARÍA OLMOS, ESQUINA CON EXPLORADORES DE EJERCITO DE ORIENTE)	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE KIT DE JUEGOS INFANTILES, PISO AMORTIGUABLE, LUMINARIAS, EN CIRCUITO JOSÉ MARÍA OLMOS, ESQUINA CON AV. EXPLORADORES DE EJÉRCITO DE ORIENTE II	-	452,382.20	339,286.65	-	(100.0)
07-273 ERMITA ZARAGOZA (U HAB) I	CAMARAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA A BASE PLATA EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE TODA LA COLONIA	ADQUIRIR Y COLOCAR CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA A 360 GRADOS EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE TODA LA COLONIA	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-274 ERMITA ZARAGOZA (U HAB) II	CAMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE LA COLONIA	COLOCACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE LA COLONIA	22.0	452,382.20	452,382.19	-	(100.0)
07-275 JOSE LOPEZ PORTILLO I	INSTALACIÓN DE VIDEO CÁMARAS COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO I PARA MI COLONIA	REQUERIMOS INSTALACIÓN DE VIDEO CÁMARAS DE SEGURIDAD CON BOTÓN DE PÁNICO C4 CONECTADAS A BASE PLATA DE LA DELEGACIÓN EN LOS PUNTOS MARCADOS EN EL MAPA QUE SE ANEXA.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-276 JOSE LOPEZ PORTILLO II	INSTALACIÓN DE CÁMARAS POR UN JOSÉ LÓPEZ PORTILLO SEGURO	SE REQUIERE LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD C4 CONECTADO A BASE PLATA CON BOTÓN DE PÁNICO. UBICADAS EN LOS LUGARES SEÑALADOS EN EL MAPA Y EN EL CUADRO DEL CROQUIS Y HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-277 JUAN ESCUTIA I	DISPOSITIVO DE ALERTAMIENTO DE NEGOCIO A DOMICILIO (DISPOSITIVO DE MULTIALERTAMIENTO CIUDADADNO) TRINIDAD SALGADO, EURELIO PARRA, VICENTE MARISCAL, ETC.	CONSISTE EN PONER VARIOS DISPOSITIVOS PARA FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LAS CALLES (TRINIDAD SALGADO, EURELIO PARRA, VICENTE MARISCAL, JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, FRANCISCO GARCÍA SALINAS, ESTEBAN B. CALDERÓN, ALEJANDRO PRIETO, LUIS CORTAZAR).	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-278 JUAN ESCUTIA II	DISPOSITIVO DE ALERTAMIENTO A NEGOCIO O DOMICILIO (DISPOSITIVO DE MULTIALERTAMIENTO) ANTONIO LEÓN, PABLO GARCÍA, VICTORIANO CEPEDA, JOSÉ MARÍA PAR	CONSISTE EN PONER DISPOSITIVOS PARA FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LAS CALLES YA QUE ESTARÁ CONECTADO A BASE PLATA BOMBEROS, PROTECCIÓN CIVIL, AMBULANCIAS Y HABRÁ UNA MAYOR RESPUESTA EN CASO DE SECUESTRO ASÍ MISMO LO PODRÁN BAJAR EN SU CELULAR Y VER LO QUE PASA EN SU CALLE, TINE SENSOR DE CALOR: ANTONIO LEÓN, PABLO GARCÍA, VICTORIANO CEPEDA, JOSÉ MARÍA PARRAS, ÁNGEL TRÍAS, JUAN C. DORIA Y LINO MERINO.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-279 LEYES DE REFORMA 3A SECCION I	DAR CONTINUIDAD A LOS TALLERES DE ARTE Y CULTURA PARA NUESTROS JÓVENES DE LEYES DE REFORMA 3A SECCIÓN	SON TALLERES PARA NIÑOS Y JÓVENES IMPARTIDOS POR PROFESORES QUE TENGAN EL CONOCIMIENTO PARA "FORMAR" A LOS MISMOS (TALLERES DE DANZA FOLCLORICA, MÚSICA, PINTURA, OFICIOS, MATEMATICAS, INGLES, TEATRO, ETC.) QUE LOS PROFESORES CUENTEN CON EL MATERIAL NECESARIO PARA QUE SE APRENDA Y SE ENCAMINE HACIA ALGUNA ACTIVIDAD. EN EL CENTRO COMUNITARIO "MARCELO BUENDIA".	100.0	452,382.20	452,381.09	452,381.09	-
07-280 LEYES DE REFORMA 3A SECCION II	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	CONSISTE EN CAMARAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS VECINALES QUE ESTARAN CONECTADAS CON BASE PLATA. LAS CAMARAS DE SEGURIDAD ESTARAN MONITOREADAS CON SISTEMA DE AGUA PARA PREVENIR ALGUN DESASTRE AMBIENTAL	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-281 LOMAS DE LA ESTANCIA I	ORQUESTA JUVENIL "LOMAS DE LA ESTANCIA I"	CONFORMAR ORQUESTA DANDOLES INSTRUMENTOS ASI COMO EL INSTRUCTOR ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, HACIENDO USO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA DELEGACION PARA LAS CLASES. 150 INSTRUMENTOS: 75 GUITARRAS Y 75 VIOLINES, CONTAMOS CON DOS PROPUESTAS PARA QUE DEN LA CLASE.	-	452,382.20	-	-	-
07-282 LOMAS DE LA ESTANCIA II	POR NUESTRA SEGURIDAD EN LOMAS DE LA ESTANCIA	COLOCACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN VARIAS UBICACIONES, SE ANEXA EL LISTADO DE LAS UBICACIONES	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-283 LOMAS DE SAN LORENZO I	SEGURIDAD PARA TODOS	COLOCACIÓN DE CÁMARAS EN LAS ESQUINAS DE LAS CALLES PARA SEGURIDAD DE LOS CIUDADDANOS CONECTADOS A BASE PLATA	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-284 LOMAS DE SAN LORENZO II	CÁMARAS DE SEGURIDAD	MEDIANTE ESTE PROYECTO SE PROPONE MEJORAR LA SEGURIDAD EN LA COLONIA LOMAS DE SAN LORENZO CON LA COLOCACION DE 600 CAMARAS DE SEGURIDAD CONECTADAS AL C4 DISTRIBUIDAS EN TODA LA COLONIA	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-285 LOMAS ESTRELLA 2A SECC I	OJOS EN LA COLONIA	COLOCAR CAMARAS DE SEGURIDAD EN TODA LA COLONIA	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-286 LOMAS ESTRELLA 2A SECC II	PAVIMENTANDO MI COLONIA	PAVIMENTACION DE TODA LA CALLE DE SIRACUSA, INICIANDO DESDE AV. TLAHUAC HASTA CANAL DE CHALCO, CON ASFALTO PARA QUE SE REALICE UN MEJOR TRABAJO Y SEA FUNCIONAL	-	452,382.20	300,825.35	-	(100.0)
07-287 REFORMA POLITICA I	VIDEOCAMARAS EN CALLES REF CIENTIFICA, REF PESQUERA, REF CENTRAL, MONT EVEREST, ACONCAGUA, REF FORESTAL, REF GANADERA, MONT MERU Y CALLEJON 5 DE MA	VIDEOCAMARAS EN CALLES DE REFORMA CIENTIFICA, REFORMA PESQUERA, REFORMA CENTRAL, MONTAÑA EVEREST, ACONCAGUA, REFORMA FORESTAL, REFORMA GANADERA, MONTAÑA MERU Y CALLEJON 5 DE MAYO	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-288 REFORMA POLITICA II	CÁMARAS DE VIGILANCIA EN AV. INSURGENTES, C. REFORMA COMUNICATIVA, C. REFORMA MONETARIA Y AV. DE LAS TORRES.	CÁMARAS DE VIGILANCIA EN AV. INSURGENTES, C. REFORMA COMUNICATIVA, C. REFORMA MONETARIA Y AV. DE LAS TORRES	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-289 SAN JUAN XALPA I	CENTRO DE SALUD EN SAN JUAN XALPA	ES UN ESPACIO QUE ESTA EN ABADONO A PESAR QUE SE GANO A PARTIR DE UN PRESUPUESTO BARRIAL PERO TENGO EL LUGAR PARA PONER UN CENTRO DE SALUD, YA NO HAY DONDE ACUDIR DE RAPIDO Y ASI NO ESTAR TRASLADANDO A NUESTROS ADULTOS MAYORES DE IGUAL MANERA ASI PODRIAN TENER CHEQUEO CONSTANTE TODOS LOS ADULTOS MAYORES Y NUESTROS NIÑOS POR UNA SALUD MEJOR	-	452,382.20	339,286.63	-	(100.0)
07-290 SAN JUAN XALPA II	JUEGOS INFANTILES Y TECHUMBRE SAN JUAN XALPA II	CONSISTE EN LA RECREACION DE NUESTROS NIÑOS Y JOVENES YA QUE EN ESTA ZONA NO SE CUENTAN CON LUGARES RECREATIVOS Y PONEMOS AYUDAR A QUE SE EJERCITEN, JUEGUEN Y SE DIVIERTAN	-	452,382.20	339,286.65	-	(100.0)
07-291 SAN MIGUEL TEOTONGO I	ME ENCANTA JUGAR "PARQUE LA RATONERA"	SE PRETENDE RECUPERAR Y MEJORAR UN ESPACIO A TRAVEZ DE LA INSTALACION DE DIVERSOS JUEGOS INFANTILES Y RECRETIVOS; DISTRIBUIDOS DEL ESPACIO SE INCLUIRA A TODOS LOS MENORES Y PERSONAS INTERASADAS	-	452,382.20	339,286.65	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-292 SAN MIGUEL TEOTONGO II	SEGURIDAD PARA LA COLONIA	PONER O COLOCAR CAMARAS DE VIGILANCIA EN PUNTOS DONDE SE DA MUCHO LA DELINCUENCIA Y PUEDAN PASAR TRANQUILAMENTE LAS PERSONAS.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-293 SAN MIGUEL TEOTONGO III	POR UN SAN MIGUEL TEOTOTONGO CON MAYOR SEGURIDAD	INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN LOS PUNTOS ROJOS LOCALIZADOS DENTRO DE LA COLONIA SAN MIGUEL TEOTONGO IIUI PARA UN MEJOR TRANSITO DE LOS VECINOS DE LA COLONIA Y DE LAS COLONIAS DE SU ALREDEDOR	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-294 SAN MIGUEL TEOTONGO IV	ORQUESTA JUVENIL	CONFORMAR ORQUESTA DANDOLES INSTRUMENTOS ASI COMO EL INSTRUCTOR ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, HACIENDO USO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA DELEGACION PARA LAS CLASES. 150 INSTRUMENTOS: 75 GUITARRAS Y 75 VIOLINES, CONTAMOS CON 2 PROPUESTAS PARA LAS CLASES.	-	452,382.20	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-295 SANTA CRUZ MEYEHUALCO (U HAB) I	ADQUISICION Y COLOCACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN TODA LA COLONIA	SE PROPONE ADQUIRIR Y COLOCAR CAMARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS CALLES: C. 1 ESQ. C. SIN NOMBRE, C.5 ESQ. AV.2, C.7 ESQ. AV. SANTA CRUZ MEYEHUALCO, C.9 ESQ. AV. ERMITA IZTAPALAPA, C.11 ESQ. AV. SANTA CRUZ MEYEHUALCO, C. 13 ESQ. AV. ERMITA IZTAPALAPA, C.17 ESQ. AV. ERMITA IZTAPALAPA, C.17 ESQ. AV.4, C.17 ESQ. AV. SANTA CRUZ MEYEHUALCO, C.25 ESQ. AV. ERMITA IZTAPALAPA, C. 31 ESQ. AV. 4, C. 31 ESQ. AV.6, C. 39 ESQ. AV.2, C.39 ESQ. AV.4, C.43 ESQ. AV. ERMITA IZTAPALAPA, C.47 ESQ. AV.2, C.51 ESQ. AV.4, C.53 ESQ. AV. AV. ERMITA IZTAPALAPA, C.51 ESQ. AV. ERMITA IZTAPALAPA, C.51 ESQ. AV.2	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-296 SANTA CRUZ MEYEHUALCO (U HAB) II	RECUPERANDO MI PARQUE, EQUIPAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE DE LA CALLE 63 ESQ. AV. 6	SE REQUIERE DE LA ADQUISICION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 63 ESQ. CON AV. 6	-	452,382.20	339,286.65	-	(100.0)
07-297 SANTA MARIA AZTAHUACAN (EJ) I	JUEGOS INFANTILES EN EL DEPORTIVO DE AV. MÉXICO	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN AV. MÉXICO YA QUE NO HAY ES ESTE DEPORTIVO PARA QUE LOS NIÑOS TENGAN LA OPORTUNIDAD DE ASISTIR AL PARQUE.	-	452,382.20	339,286.65	-	(100.0)
07-298 SANTA MARIA AZTAHUACAN (EJ) II	JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE BENITO JUÁREZ.	EN PONER JUEGOS PARA LOS NIÑOS QUE TENGAN UN ESPACIO PARA JUGAR Y HACER EJERCICIO.	-	452,382.20	339,286.65	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-299 STA MARTHA ACATITLA NTE (AMPL) I	VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA EN CALLES MARCELINO ABSALON PEREZ, C. ENRIQUE ADAME MACIAS, FERNANDO ARRUTI.	ADQUIRIR Y COLOCAR CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA Y COLOCAR EN CALLES MARCELINO ABSALON PEREZ ESQ. FRANCISCO CESAR MORALES, C. ENRIQUE ADAME MACIAS Y CALLE FERNANDO ARRUTI AMBAS ESQ. CON ELISA Y ROSSERTY.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-300 STA MARTHA ACATITLA NTE (AMPL) II	CAMBIO DE LOS JUEGOS INFANTILES UBICADOS EN AV. REPUBLICA FEDERAL NORTE	ADQUIRIR NUEVOS PAQUETES DE JUEGOS INFANTILES PARA SUSTITUIR LOS QUE ESTAN DAÑADOS EN AV. REPUBLICA FEDERAL NORTE.	-	452,382.20	339,286.65	-	(100.0)
07-301 TEPALCATES I	DISPOSITIVO DE ALERTA EN LEÓN LOYOLA, JOSÉ ARRENSE, JESUS ALMANZA, NICOLAS BRAVO, AV. REVOLUCION Y AV. CONGRESO DE APATZINGAN	CONSISTE EN PONER DISPOSITIVO DE ALERTAMIENTO EN UN CASO DE PELIGRO (INCENDIO, FUGAS DE GAS, ASALTOS, ETC) PARA QUE LA POBLACION ESTE UN POCO MAS PROTEGIDA EN LA COLONIA TEPALCATES I.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-302 TEPALCATES II	DISPOSITIVO DE ALERTAMIENTO A NEGOCIO O DOMICILIO (DISPOSITIVO MULTIALERTAMIENTO CIUDADANO) CALZ. ZARAGOZA, REV. CANAL DE SAN JUAN, STA. TERESA (CÁMARA	DISPOSITIVO DE ALERTAMIENTO TEMPRANO (AVISOS Y ALERTAS DE PROTECCIÓN CIVIL) PARA UBICAR EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COLONIA TEPALCATES.	-	452,382.20	212,841.10	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-303 VALLE DE SAN LORENZO I	POR UNA COLONIA TRANQUILA Y SEGURA-SEGUNDA ETAPA	CÁMARAS DE VIGILANCIA, CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA MONITOREADAS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REPARTIDAS EQUITATIVAMENTE EN LAS CALLES ANTES DESCRITAS, PARA UNA MAYOR SEGURIDAD DE LA COLONIA, A TRAVÉS DE ASAMBLEAS CIUDADANAS.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-304 VALLE DE SAN LORENZO II	LUMINARIAS SOLARES	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS CON PANEL SOLAR INCLUYENDO LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. EN LOS CASOS QUE YA EXISTA POSTE SE UTILIZARA EL MISMO SUSTITUYENDO LAS LUMINARIAS ACTUALES	-	452,382.20	339,286.65	169,880.56	(49.9)
07-305 XALPA I	VIALIDAD EFICIENTE REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE ARANDANO	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE ARANDANO, A PARTIR DE SU CRUCE CON LA CALLE GUANABANA (CAMINO AL CERRO) HASTA SU CRUCE CON LA 3A CDA. DE UVAS. POR SER UNA VIA DE TRANSITO CONSTANTE Y QUE SE ENCUENTRA DETERIORADA REQUERIERE DE UNA INTERVENCION PARA MEJORAR LA MOVILIDAD	-	452,382.20	300,825.35	-	(100.0)
07-306 XALPA II	VIDEO VIGILANCIA EN XALPA II	PREVENCION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA RESGUARDO DE LA SEGURIDAD EN CALLE MINA DE PLATA ESQUINA CALLE PISIS, CALLE CDA DE NOPAL Y CDA TUNA, CALLE NARANJO ESQ CALLE 4, CALLE GUAYACAN ESQ CALLE 4, AV PRIMAVERA ESQUINA PEÑAS	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-307 XALPA III	VIGILANDO POR TU SEGURIDAD	COLOCACIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN DETERMINADOS PUNTOS DE LA COLONIA CON LA INTENCIÓN DE DISMINUIR LA DELINCUENCIA.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-308 2A AMPLIACION SANTIAGO ACAHUALTEPEC I	VECINDARIO SEGURO. VIDEO VIGILANCIA PARA 2A AMPL. SANTIAGO ACAHUALTEPEC I	COLOCAR VIDEO CAMARAS DE VIGILANCIA EN LA CDA. FLOR DE CAPOMO Y SU CRUCE CON CALLE MARGARITAS, CALLE AXAYACATL, CALLE AHUIZOTL Y PROL. ROSA	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-309 2A AMPLIACION SANTIAGO ACAHUALTEPEC II	VELANDO POR TU SEGURIDAD VIDEOVIGILANCIA EN 2A AMPL. SANTIAGO II	INSTALACION DE CVIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA EN LOS PUNTOS CON MAYOR INDICE DELICTIVO	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-313 JUAN ESCUTIA III	DISPOSITIVO DE ALERTAMINETO A NEGOCIOS O DOMICILIOS EN LA COLONIA JUAN ESCUTIA III EN DIFERENTES PUNTOS.	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE ALERTAMIENTO TEMPRANO DE SEGURIDAD PÚBLICA CONECTADO A BASE PLATA EN TODA LA COLONIA JUAN ESCUTIA EN CRISÓSTOMO BONILLA, BALBANERA, AV. TEXCOCO Y CAL. IGNACIO ZARAGOZA.	-	452,382.29	452,382.28	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-314 LAS PEÑAS II	MANTENIMIENTO DE HERRERIA PARA MI UNIDAD PROLONGACION HIDALGO	DESEAMOS MEJORAR LA HERRERIA EN GENERAL DE LA UNIDAD POR EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	-	452,382.20	-	-	-
07-315 ROTARIOS (U HAB)	REPARACION DE ESCALERAS Y BARANDELAS EN LOS 4 MODULOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL ROTARIOS	REQUERIMOS DE LA REPARACION DE ESCALERAS Y BARANDALES DE LOS 4 MODULOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL ROTARIOS, QUE INCLUYA PINTURA Y REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO	-	452,382.20	-	-	-
07-316 SANTA BARBARA (BARR) II	CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DE LA COLONIA	LA PROPUESTA ES PREEVER DE CÁMARAS DE VIGILANCIA QUE ESTÁN CONECTADAS A BASE PLATA EN LA COL.BARRIO SANTA BARBARA II EN PUNTOS QUE SEÑALADOS C/JON HUALQUILA, C HUALQUILA C. DE LA CRUZ, 4TO CD CRUZ, CD DE LA CRUZ, EJE 6 Y 2C/JON DE SAN IGNACIO, C DAN IGNACIO.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-317 SANTA MARIA AZTAHUACAN (U HAB)	NIÑOS FELICES, EQUIPAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES EN TRES SECCIONES (A, B Y C) DE LA UNIDAD	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE TRES PAQUETES DE JUEGOS INFANTILES QUE SE INSTALARAN EN LAS TRESS SECCIONES DE LA UNIDAD PRIORIZANDO SECCIONES B Y C	-	452,382.20	175,286.03	175,286.03	-
07-318 TENORIOS (AMPL)	MEJORANDO LA CANCHA DE FOOTBOLL DE AMPLIACION TENORIOS	PONER MAYA CLONICA ALREDEDOR DE LA CANCHA JUEGOS Y PINTAR LA CANCHA	-	452,382.20	339,286.65	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Iztapalapa				132,548,002.00	104,588,946.47	74,596,743.78	(28.7)
07-319 CARLOS PACHECO (U HAB)	CIRCUITO DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN TODA LA UNIDAD (PASILLOS, ANDADORES ESCALERAS DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD 5 KITS CON 20 CAMARAS)	COLOCAR UN SISTEMA DE VIGILANCIA ALTERNO PARA EVITAR DELITOS CON UN CEREBRO CON DISCO DURO QUE GRABE TODO LO QUE SUCEDE DIARIO, POR UN MES CON CAMARAS ENTRE PASILLOS, ESCALERAS Y TODOS LOS EPACIOS OCULTOS, DENTRO DE LA UNIDAD HABITACIONAL CARLOS PACHECO	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-320 CHINAMPAC DE JUAREZ III	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA ENLAZADA A BASE PLATA EN 6 PUNTOS DE LA COL. CHINAMPAC; ENFRENTE DE 7 SECCIONES. I-1- M, Q, Y C, FRENTE A 8 SECCIONES 18 Y 15-B	INSTALACIÓN DE 6 KITS DE 4 CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN 6 PUNTOS ROJOS DE LA COL. CHINAMPAC DE JUÁREZ 3, ENLAZADAS A BASE PLATA, POR MEDIO DE UN BOTÓN DE PANICO FRENTE 7, SECCIÓN I-1, FRENTE 7, SECCIÓN M, FRENTE 7, SECCIÓN Q, FRENTE 7, SECCIÓN C, FRENTE 8 SECCIÓN 18, Y FRENTE 8 SECCIÓN 15-B.	100.0	452,382.20	452,382.19	452,382.19	-
07-321 PREDIO SANTA CRUZ MEYEHUALCO	POR UNA CALIDAD DE VIDA CON LUMINARIAS EN TODO EL PREDIO	LAS LUMINARIAS GARANTIZAN LA SEGURIDAD, EL LIBRE PASO DE LOS HABITANTES DEL PREDIO STA. CRUZ MEYEHUALCO DANDO UNA CERTEZA TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD HACIA SUS PERSONAS, ASÍ COMO ASU PATRIMONIO, DANDO UNA CALIDAD DE VIDA EN UN SERVICIO QUE SE REQUIERE CON GRAN URGENCIA QUE MEJORA RADICALMENTE EL ENTORNO DE LOS CIUDADANOS QUE HABITAN EL PREDIO.	-	452,399.51	339,286.65	169,880.56	(49.9)

*Las cifras pueden variar por efectos del redondeo.

**El monto corresponde al 3% del total del presupuesto de la delegación autorizado en el Decreto de Presupuesto de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2018.

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
La Magdalena Contreras				31,289,256.00	12,998,400.49	899,687.30	(93.1)
ATACAXCO	08-001	CAMBIO DE MALLA CICLÓNICA EN CALLE POPOCANI Y POLONI	-	601,716.46	601,716.00	-	(100.0)
BARRANCA SECA	08-002	BARRANCA SECA SEGURO	-	601,716.46	77,665.70	-	(100.0)
BARROS SIERRA	08-003	ANDADOR MARGARITA NUEVA IMAGEN (REHABILITACIÓN IMAGEN URBANA)	-	601,716.46	-	-	-
BATAN VIEJO (EL MAESTRO)	08-008	REMODELACIÓN DE EL PARQUE	-	601,716.46	601,716.00	-	(100.0)
CAZULCO(BARRIO)	08-004	AGUA CALIENTE PARA TODOS POR MEDIO DE CALENTADORES SOLARES PRIMERA FASE	-	601,716.46	77,665.70	-	(100.0)
CUAUHTÉMOC	08-005	REENCARPETAMIENTO DE CALLE PRESA DE 3CDA. DE PRESA CRUZ VERDE	-	601,716.46	77,665.70	-	(100.0)
EL ERMITAÑO	08-006	CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS FLORES, EN SUBIDA LA PAZ Y CERRADA TULIPÁN	-	601,716.46	414,834.18	-	(100.0)
EL GAVILLERO	08-007	CALENTADORES SOLARES	-	601,716.46	110,972.00	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
La Magdalena Contreras				31,289,256.00	12,998,400.49	899,687.30	(93.1)
EL OCOTAL	08-009	3A ETAPA DE PARQUE RANCHO PACHITA	-	601,716.46	-	-	-
EL ROSAL	08-010	PASO SEGURO AL ANDADOR (CALLEJÓN MOCTEZUMA)	-	601,716.46	414,834.18	-	(100.0)
EL TANQUE	08-011	COLOCAR MALLA CICLÓNICA PARA PROTECCIÓN DE VECINOS Y PEATONES	-	601,716.46	-	-	-
EL TORO	08-012	COLOCACIÓN DE LAMPARAS LED VERTICALES, CALLE CAMELIA Y CALLE VIOLETA	-	601,716.46	-	-	-
HEROES DE PADIERNA	08-013	CENTRO DE CÓMPUTO PARA EL CENTRO DE BARRIO HEROES DE PADIERNA	-	601,716.46	-	-	-
HUAYATLA	08-014	REASFALTO SEGURO Y REVISIÓN Y REPARACIÓN EN DOS PUNTOS ESPECÍFICOS DE LA RED HIDRÁULICA CDA. FLOR DE MORO	-	601,716.46	414,834.18	-	(100.0)
INDEPENDENCIA BATÁN NORTE (U. HAB.)	08-015	REPARAR ANDADORES EN TORNO A LA ESCUELA "PRÓCERES DE LA REVOLUCIÓN"	-	601,716.46	414,834.18	-	(100.0)
INDEPENDENCIA BATÁN SUR (U. HAB.)	08-016	REHABILITACIÓN, NIVELACIÓN DE PLAZOLETAS Y ANDADORES EN INDEPENDENCIA BATÁN SUR	-	601,716.46	339,114.00	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
La Magdalena Contreras				31,289,256.00	12,998,400.49	899,687.30	(93.1)
INDEPENDENCIA SAN RAMÓN (U. HAB.)	08-017	REHABILITACIÓN DE ANDADORES, ESCALONES, BARDAS, REGISTROS Y HERRERÍA	-	601,716.46	-	-	-
INFONAVIT (U.HAB.)	08-018	MEJORAR IMAGÉN DE LA UNIDAD "APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA"	-	601,716.46	77,665.70	-	(100.0)
IXTLAHUALTONGO	08-019	CONTINUACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO DE SALUD (2DA ETAPA)	-	601,716.46	414,834.20	-	(100.0)
LA CARBONERA	08-020	REPAVIMENTACIÓN DE LA C. CARBONERA	-	601,716.46	601,716.00	-	(100.0)
LA CONCEPCIÓN	08-021	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS "LAS BANQUITAS"	-	601,716.46	77,665.70	-	(100.0)
LA CRUZ	08-022	REENCARPETAMIENTO CHABACANO	-	601,716.46	77,665.70	-	(100.0)
LA GUADALUPE	08-023	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES FRANCISCO SARABIA Y ALFONSO PRIANI	-	601,716.46	414,834.18	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
La Magdalena Contreras				31,289,256.00	12,998,400.49	899,687.30	(93.1)
LA MAGDALENA ATLITIC (PBLO.)	08-024	TALLERES DE ARTE EN LA MAGDALENA	-	601,716.46	77,665.70	-	(100.0)
LA MALINCHE	08-025	BAILANDO EN LA MALINCHE	-	601,716.46	601,716.00	-	(100.0)
LAS CALLES (BARRIO)	08-026	REMODELACIÓN DEL CLUB DE FÚTBOL CENTRO SOCIAL CONCEPCIÓN 3A ETAPA	-	601,716.46	198,996.00	-	(100.0)
LAS CRUCES	08-027	NO MÁS OSCURIDAD	-	601,716.46	601,716.00	-	(100.0)
LAS HUERTAS	08-028	ESTRUCTURA DE POLICARBONATO PARA LA PLAZUELA VENUSTIANO CARRANZA	-	601,716.46	-	-	-
LAS PALMAS	08-029	SENDERO ECO-LUMINOSO Y SEGURO EN LA CALLE ATOTONILCO	-	601,716.46	601,716.00	-	(100.0)
LOMAS DE SAN BERNABÉ	08-030	AGUA CALIENTE PARA TODOS A TRAVÉS DE CALENTADORES SOLARES PRIMERA FASE	-	601,716.46	77,665.70	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
La Magdalena Contreras				31,289,256.00	12,998,400.49	899,687.30	(93.1)
LOMAS DE SAN BERNABÉ (AMPL.)	08-031	MEJORAMIENTO DE ANDADORES CON ESCALINATAS PARA CAMINAR SEGURO BARANDALES Y LUMINARIAS	-	601,716.46	601,716.00	-	(100.0)
LOMAS QUEBRADAS	08-032	MURO DE CONTENCIÓN BARRANCA DEL COYOTE	-	601,716.46	601,716.00	-	(100.0)
LOS PADRES	08-033	REENCARPETAMIENTO DE LAS CALLES ROBLE OSWALDO Y ALTA TENSIÓN	-	601,716.46	-	-	-
PEDREGAL 2 (CONJ HAB)	08-034	CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN	-	601,716.46	207,047.57	-	(100.0)
PLAZUELA DEL PEDREGAL	08-035	BAÑO DIGNO PARA TODOS	-	601,716.46	77,665.71	-	(100.0)
POTRERILLO	08-036	RONDINES DE SEGURIDAD EN LA COL. POTRERILLO	-	601,716.46	77,665.71	-	(100.0)
POTRERILLO (AMPL.)	08-037	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRADERA CON CEMENTO RAYADO	-	601,716.46	414,834.18	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
La Magdalena Contreras				31,289,256.00	12,998,400.49	899,687.30	(93.1)
PUEBLO NUEVO ALTO	08-038	CALENTADORES SOLARES 1A FASE PARA BENEFICIAR A LAS SIGUIENTES CALLES: CDA CALVARIO, CALVARIO TANQUE (CANTERA), CDA. TANQUE, C. AHUEJOTES Y 1A DE AHUEJOTES	-	601,716.46	77,665.71	-	(100.0)
PUEBLO NUEVO BAJO	08-039	REPAVIMENTACIÓN DE LA C. SAN RAFAEL	-	601,716.46	414,834.18	-	(100.0)
PUENTE SIERRA	08-040	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA PUENTE SIERRA	-	601,716.46	77,665.71	-	(100.0)
SAN BARTOLO AMEYALCO	08-041	"CALENTADOR SOLAR" 1RA ETAPA	-	601,716.46	77,665.71	-	(100.0)
SAN BERNABE OCOTEPEC (PBLO.)	08-042	MÁS OFICIO MÁS BENEFICIO	-	601,716.46	77,665.71	-	(100.0)
SAN FRANCISCO	08-043	"AGUA CALIENTE ECOLÓGICA" ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES	-	601,716.46	77,665.71	-	(100.0)
SAN FRANCISCO (BARRIO)	08-044	SEGURIDAD PARA MI COLONIA ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS	0.90	601,716.46	542,268.00	542,268.00	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
La Magdalena Contreras				31,289,256.00	12,998,400.49	899,687.30	(93.1)
SAN JERÓNIMO ACULCO LÍDICE (PBLO.)	08-045	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO DE LA PLAZUELA DE LA IGLESIA DE SAN JERÓNIMO ACULCO LA GUADALUPE	-	601,716.46	601,716.00	-	(100.0)
SAN NICOLÁS TOTOLAPAN	08-047	POR EL DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA (RECONSTRUIR EMPEDRADO EN CRUZ VERDE Y ZARAGOZA)	-	601,716.46	-	-	-
SAN NICOLÁS TOTOLAPAN (PUEBLO)	08-048	TERMINACIÓN DEL EMPEDRADO Y ALCANTARILLADO PARA CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DE LA CALLE 2 DE ABRIL	-	601,716.46	4,968.00	-	(100.0)
SANTA TERESA	08-049	ILUMINACIÓN Y SEGURIDAD EN MI CALLE	-	601,716.46	-	-	-
SUBESTACIÓN	08-050	TINACOS PARA LA COLONIA SUBESTACIÓN	-	601,716.46	77,665.71	-	(100.0)
TIERRA COLORADA	08-051	COMPRA DE LUMINARIAS LED Y CABLEADO PARA INSTALARSE EN CALLES Y ANDADORES DE LA COLONIA TIERRA COLORADA DONDE YA EXISTEN POSTES	-	601,716.46	601,716.00	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
La Magdalena Contreras				31,289,256.00	12,998,400.49	899,687.30	(93.1)
TIERRA UNIDA	08-052	ILUMINACIÓN EN ANDADOR #1 (POSTE, CABLE Y LUMINARIA)	-	601,716.46	601,716.00	-	(100.0)
VISTA HERMOSA	08-053	DRENAJE CALLE PALOMA ROQUIZA	0.59	601,716.54	414,834.18	357,419.30	(13.8)

*Las cifras pueden variar por efectos del redondeo.

**El monto corresponde al 3% del total del presupuesto de la delegación autorizado en el Decreto de Presupuesto de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2018.

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Miguel Hidalgo				61,295,893.00	-	-	-
AGRICULTURA	PARQUE PARA ADULTOS	PARQUE PARA ADULTOS MAYORES LAURO AGUIRRE	10.0	696,544.24	0.00	0.00	-
AHUEHUETES ANÁHUAC	REMODELACIÓN Y PINTURA EN FACHADAS	ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE FACHADAS	-	696,544.24	0.00	0.00	-
AMÉRICA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS	AGUA PARA TODOS	-	696,544.24	0.00	0.00	-
TORRE BLANCA (AMPLIACIÓN)	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES EN CALLES DE SAN MARTÍN, VALPARAISO, MARACAIBO, ALLENDE, LAGO ARGENTINA Y PARA LAS QUE ALCANCEN EN LA COLONIA	-	696,544.24	0.00	0.00	-
ANÁHUAC DOS LAGOS	REMODELACIÓN Y PINTURA EN FACHADAS	MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LA COLONIA (PINTAR LAS FACHADAS DE LAS VIVIENDAS DE LA COLONIA)	-	696,544.24	0.00	0.00	-
ANÁHUAC LAGO NORTE	CÁMARAS DE VIGILANCIA	2 CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LA CALLE DE LAGO GUANACACHA	20.0	696,544.24	0.00	0.00	-
ANÁHUAC LAGO SUR	CÁMARAS DE VIGILANCIA	POSTE CON 2 CÁMARAS DE SEGURIDAD DE ALTA TECNOLOGÍA	20.0	696,544.24	0.00	0.00	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Miguel Hidalgo				61,295,893.00	-	-	-
ANÁHUAC LOS MANZANOS	LUMINARIAS	ILUMINATE	10.0	696,544.24	0.00	0.00	-
ANÁHUAC MARIANO ESCOBEDO	REMODELACIÓN Y PINTURA EN FACHADAS	MEJORAMIENTO DE FACHADAS	-	696,544.24	0.00	0.00	-
ANÁHUAC PERALITOS	EMBELLECER Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA INMUEBLE ESCOLAR	DOTAR CON INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA CONTANDO CON LAS CONDICIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL SERVICIO EDUCATIVO	10.0	696,544.24	0.00	0.00	-
ÁNGEL ZIMBRÓN	IMPERMEABILIZACIÓN	IMPERMEABILIZACIÓN EN TODA LA COLONIA	10.0	696,544.24	0.00	0.00	-
ANZURES	LUMINARIA EN BANQUETAS	SENDERO SEGURO SHAKESPEARE	10.0	696,544.24	0.00	0.00	-
ARGENTINA ANTIGUA	REENCARPETADO	REENCARPETADO EN LAGO CARDIEL E IGNACIO ALLENDE FASE II	-	696,544.24	0.00	0.00	-
BOSQUE DE CHAPULTEPEC I, II Y III SECCIONES	MÁS ÁRBOLES PARA TENER AIRE LIMPIO Y MENOS CALOR	MÁS ÁRBOLES PARA TENER AIRE LIMPIO Y MENOS CALOR	-	696,544.24	0.00	0.00	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Miguel Hidalgo				61,295,893.00	-	-	-
BOSQUES DE CHAPULTEPEC (POLANCO)	BANQUETAS Y GUARNICIONES	BANQUETAS Y GUARNICIONES	10.0	696,544.24	0.00	0.00	-
BOSQUES DE LAS LOMAS	SENDERO Y ESCALERA DE ABETOS	SENDERO Y ESCALERA DE ABETOS Y LUZ	-	696,544.24	0.00	0.00	-
CHAPULTEPEC MORALES (POLANCO)	BANQUETAS, JARDINERAS Y GUARNICIONES	BANQUETAS, JARDINERAS Y GUARNICIONES	10.0	696,544.24	0.00	0.00	-
CHAPULTEPEC POLANCO (POLANCO)	CÁMARAS DE VIGILANCIA	CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PARQUE LINCOLN Y SUS ALREDEDORES	20.0	696,544.24	0.00	0.00	-
CUAUHTÉMOC PENSIL	INSTALACIÓN DE TINACOS	INSTALACIÓN DE TINACOS EN CUAUHTÉMOC PENSIL	-	696,544.24	0.00	0.00	-
DANIEL GARZA	CALENTADORES SOLARES	COLONIA VERDE Y SUSTENTABLE INSTALACIÓN COMPLETA DE CALENTADORES SOLARES Y TINACOS QUE CAPTEN EL AGUA DE LA BAÑERA Y LLUVIA P/W.C. (SIC) LAVAR AUTOS	-	696,544.24	0.00	0.00	-
DANIEL GARZA (AMPLIACIÓN)	AL RESCATE DE LOS JUEGOS	AL RESCATE DE LOS JUEGOS, MEJORAMIENTO AL ESPACIO YA QUE SE ENCUENTRA CON UN ALTAR DE VIRGEN Y EXISTEN JUEGOS INFANTILES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, POR LO TANTO SE REQUIERE QUE ESTE ESPACIO	10.0	696,544.24	0.00	0.00	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Miguel Hidalgo				61,295,893.00	-	-	-
DEL BOSQUE (POLANCO)	BANQUETAS LISAS	BANQUETAS LISAS	-	696,544.24	0.00	0.00	-
TORRES TOREO	CÁMARAS DE VIGILANCIA	VIVIR SEGUROS, COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD	20.0	696,544.24	0.00	0.00	-
DEPORTIVA PENSIL	REMODELACIÓN Y PINTURA EN FACHADAS	PINTURA Y MANO DE OBRA A FACHADAS PARA MEJORAR IMAGEN URBANA DE LA COLONIA	-	696,544.24	0.00	0.00	-
FRANCISCO I MADERO	REENCARPETADO	REENCARPETAMIENTO EN CALLE 1, CALLE 2, CALLE 3 Y LAGO ZURICH	-	696,544.24	0.00	0.00	-
GRANADA	CÁMARAS DE VIGILANCIA	CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LAGO VICTORIA Y LAGUNA DE LA MANCHA PARA PREVENCIÓN DE DELITO	20.0	696,544.24	0.00	0.00	-
GRANADA (AMPLIACIÓN)	CÁMARAS DE VIGILANCIA	CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD DE LA CALLE DE CERRADA DE ANDROMACO	20.0	696,544.24	0.00	0.00	-
HUICHAPAN	REENCARPETADO	REENCARPETAMIENTO DE CDA GASCASÓNICA	-	696,544.24	0.00	0.00	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Miguel Hidalgo				61,295,893.00	-	-	-
IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	REMODELACIÓN Y PINTURA EN FACHADAS	PINTURA Y MANO DE OBRA A FACHADAS PARA MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE TODA LA COLONIA	-	696,544.24	0.00	0.00	-
IRRIGACIÓN	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES EN LA COLONIA IRRIGACIÓN	-	696,544.24	0.00	0.00	-
LEGARIA	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	-	696,544.24	0.00	0.00	-
LEGARIA (U HAB)	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y PASO DE AZOTEAS	-	696,544.24	0.00	0.00	-
LOMA HERMOSA (CONJ HAB)	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE BANCAS DE METAL TECHADAS (ANTES PARQUES CANINOS EN LA UNIDAD LOMA HERMOSA).	COLOCACIÓN DE BANCAS DE METAL CON TECHUMBRE EN LOS ANDADORES, EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD HABITACIONAL.	-	696,544.24	0.00	0.00	-
LOMAS ALTAS	BANQUETAS LUMINARIAS (ANTES)	CAMBIAR LAS BANQUETAS EN LAS ZONAS DE MAYOR VULNERABILIDAD PARA RESIDENTES, DEBIDO QUE EL DETERIORO REPRESENTAN UN RIESGO PARA EL PEATON. (PROYECTO CAMBIADO MEDIANTE ACTA DE SESIÓN DE CAMBIO).	-	696,544.24	0.00	0.00	-
LOMAS DE BARRILACO (LOMAS DE CHAPULTEPEC)	MÁS ÁRBOLES PARA TENER AIRE LIMPIO (ANTES PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES)	MÁS ÁRBOLES PARA TENER AIRE LIMPIO PARA MEJORAR LA CONDICIONES DE VIDA DE LOS VECINOS DE LA COLONIA.	-	696,544.24	0.00	0.00	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Miguel Hidalgo				61,295,893.00	-	-	-
LOMAS DE BEZARES	RESCATE ECOLÓGICO EN BEZARES	RESCATE ECOLÓGICO DE BEZARES "AIRE LIMPIO PARA TODOS"	-	696,544.24	0.00	0.00	-
LOMAS DE CHAPULTEPEC	BARRANCA DE BARRILACO Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO DE ÁREAS VERDES	BARRANCA DE BARRILACO: MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO DE ANDADORES	-	696,544.24	0.00	0.00	-
LOMAS DE REFORMA	AGUA PARA LOMAS DE REFORMA	AGUA PARA LOMAS DE REFORMA.	-	696,544.24	0.00	0.00	-
LOMAS DE REFORMA (LOMAS DE CHAPULTEPEC)	LUMINARIAS	LOMAS DE REFORMA SEGURA, LUMINARIAS MEDIAS EN TODA LA COLONIA	10.0	696,544.24	0.00	0.00	-
LOMAS DE SOTELO	CELDAS ACUÁTICAS	CELDAS ACUÁTICAS PARA CAPTAR AGUA PLUVIAL Y REPARTIRLA POR MEDIO DE CANALES POR LAS ÁREAS VERDES	-	696,544.24	0.00	0.00	-
LOMAS VIRREYES (LOMAS DE CHAPULTEPEC)	FONDO LEGAL	FONDO LEGAL	-	696,544.12	0.00	0.00	-
LOS MORALES (POLANCO)	CRUCERO SEGURO	CRUCERO SEGURO EJERCITO NACIONAL MUNDET	-	696,544.24	0.00	0.00	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Miguel Hidalgo				61,295,893.00	-	-	-
MANUEL ÁVILA CAMACHO	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA	-	696,544.24	0.00	0.00	-
MARINA NACIONAL (U HAB)	REPAVIMENTACIÓN	REPAVIMENTACIÓN EN LA UH MARINA NACIONAL	-	696,544.24	0.00	0.00	-
MÉXICO NUEVO	REMODELACIÓN Y PINTURA EN FACHADAS	REMOZAMIENTO Y PINTURA EN FACHADAS PARA LA MEJORA FAVORABLE EN LA IMAGEN DE LA COLONIA	10.0	696,544.24	0.00	0.00	-
MILITAR 1K LOMAS DE SOTELO (U HAB)	TECHADO DE CANCHA	TECHADO EN CANCHAS DE FUTBOL Y BASQUETBOL	-	696,544.24	0.00	0.00	-
MODELO PENSIL	INSTALACIÓN DE TINACOS	AGUA PARA TODOS (TINACOS PARA TODAS LAS VIVIENDAS)	-	696,544.24	0.00	0.00	-
MOLINO DEL REY	REMODELACIÓN Y PINTURA EN FACHADAS	RESANADO DE FACHADAS Y PINTURA PARA MOLINO DEL REY	-	696,544.24	0.00	0.00	-
MORALES SECCIÓN ALAMEDA (POLANCO)	MÁS ÁRBOLES PARA TENER AIRE LIMPIO (ANTES LUMINARIAS)	DAR CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN 2017. (PROYECTO CAMBIADO MEDIANTE ACTA DE SESIÓN DE CAMBIO).	-	696,544.24	0.00	0.00	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Miguel Hidalgo				61,295,893.00	-	-	-
MORALES SECCIÓN PALMAS (POLANCO)	PASOS PEATONALES	PASOS PEATONALES SEGUROS E ILUMINACIÓN EN AVENIDA HORACIO	-	696,544.24	0.00	0.00	-
NEXTITLA	REENCARPETADO (ANTES LUMINARIAS).	REENCARPETADO ASFALTICO QUE SERVIRÁ PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS VECINOS DE LA COLONIA. (PROYECTO CAMBIADO MEDIANTE ACTA DE SESIÓN DE CAMBIO).	-	696,544.24	0.00	0.00	-
NUEVA ARGENTINA (ARGENTINA PONIENTE)	REPARACIÓN Y PINTURA DE FACHADAS (ANTES CALENTADORES SOLARES)	REPARACIÓN Y PINTURA DE FACHADAS QUE SERVIRA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS VECINOS DE LA COLONIA. (PROYECTO CAMBIADO MEDIANTE ACTA DE SESIÓN DE CAMBIO).	-	696,544.24	0.00	0.00	-
OBSERVATORIO	LUMINARIAS	OBSERVATORIO ILUMINADO	10.0	696,544.24	0.00	0.00	-
PALMITAS (POLANCO)	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES	PAVIMENTO	-	696,544.24	0.00	0.00	-
PENSIL NORTE	REMODELACIÓN Y PINTURA EN FACHADAS	PINTURA Y MANO DE OBRA A FACHADAS	-	696,544.24	0.00	0.00	-
PENSIL SAN JUANICO	CÁMARAS DE VIGILANCIA	CÁMARAS DE VIGILANCIA, CAMINAR SIN MIEDO	20.0	696,544.24	0.00	0.00	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Miguel Hidalgo				61,295,893.00	-	-	-
PENSIL SUR	REMODELACIÓN Y PINTURA EN FACHADAS	PINTURA Y MANO DE OBRA A FACHADAS. MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA COLONIA	-	696,544.24	0.00	0.00	-
PERIÓDISTA	CALENTADORES SOLARES (ANTES LUMINARIAS)	CALENTADORES SOLARES QUE SERVIRÁ PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS VECINOS DE LA COLONIA. (PROYECTO CAMBIADO MEDIANTE ACTA DE SESIÓN DE CAMBIO).	-	696,544.24	0.00	0.00	-
PLUTARCO ELÍAS CALLES	CALLES NO INUNDADAS	CALLES NO INUNDADAS	10.0	696,544.24	0.00	0.00	-
POLANCO REFORMA (POLANCO)	LUMINARIAS	LUMINARIAS SOLARES EN EJÉRCITO NACIONAL, ARQUÍMEDES, MOLIERE Y PRESIDENTE MASARYK	10.0	696,544.24	0.00	0.00	-
POPO	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES	-	696,544.24	0.00	0.00	-
POPO (AMPLIACIÓN)	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE LA COLONIA	-	696,544.24	0.00	0.00	-
REFORMA PENSIL	REMODELACIÓN Y PINTURA EN FACHADAS	REMODELACIÓN Y PINTURA DE FACHADAS	-	696,544.24	0.00	0.00	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Miguel Hidalgo				61,295,893.00	-	-	-
REFORMA SOCIAL	REENCARPETADO (ANTES EL MEJOR JARDÍN)	REENCARPETAMIENTO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS VECINOS DE LA COLONIA. (PROYECTO CAMBIADO MEDIANTE ACTA DE SESIÓN DE CAMBIO).	-	696,544.24	0.00	0.00	-
RINCÓN DEL BOSQUE	CÁMARAS DE VIGILANCIA	CÁMARAS DE VIGILANCIA	-	696,544.24	0.00	0.00	-
SAN DIEGO OCOYOACAC	PINTURA DE FACHADAS (ANTES RING BAJO PUENTE)	REPARACIÓN Y PINTURA DE FACHADAS DE LA COLONIA. (PROYECTO CAMBIADO MEDIANTE ACTA DE SESIÓN DE CAMBIO).	-	696,544.24	0.00	0.00	-
SAN JOAQUÍN	REMODELACIÓN Y PINTURA EN FACHADAS	MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN IGNACIO ALLENDE, CALLEJÓN DEL ZAPOTE, ATITLAN Y HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	10.0	696,544.24	0.00	0.00	-
SAN LORENZO TLALTENANGO	REPARACIÓN DE DRENAJE	REPARACIÓN DE DRENAJE EN SÁNCHEZ COLÍN Y CARLOS ARRUZA (1ERA. ETAPA)	10.0	696,544.24	0.00	0.00	-
SANTO TOMAS	CRUCE PEATONALES	CRUCE DE PEATONES SIN RIESGO EN EL TRAMO CALLE PLAN DE AYALA CON S. DÍAZ MIRÓN	-	696,544.24	0.00	0.00	-
TACUBA	LUMINARIAS	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA CALLE GOLFO DE MÉXICO, GOLFO DE BENGALA GOLFO DE VISCAYA Y GOLFO DE SAN JORGE Y GOLFO DE CALIFORNIA	10.0	696,544.24	0.00	0.00	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Miguel Hidalgo				61,295,893.00	-	-	-
TACUBAYA	CÁMARAS DE VIGILANCIA	CÁMARAS	20.0	696,544.24	0.00	0.00	-
TATA LAZARO	IMPERMEABILIZACIÓN	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS 3 BLOQUES QUE COMPRENDEN LA UNIDAD	10.0	696,544.24	0.00	0.00	-
TLAXPANA	TECHADO DE CANCHA	TECHADO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	-	696,544.24	0.00	0.00	-
TORRE BLANCA	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES	-	696,544.24	0.00	0.00	-
UN HOGAR PARA NOSOTROS	CÁMARAS DE VIGILANCIA	CÁMARAS DE VIGILANCIA, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN PARA LA COLONIA UN HOGAR PARA NOSOTROS	20.0	696,544.24	0.00	0.00	-
VENTURA PÉREZ DE ALBA	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES PARA CASA DE LA COMUNIDAD	-	696,544.24	0.00	0.00	-
VERÓNICA ANZURES	CÁMARAS DE VIGILANCIA	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA	20.0	696,544.24	0.00	0.00	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Miguel Hidalgo				61,295,893.00	-	-	-
10 DE ABRIL	RECUPERACIÓN DE ESPACIO	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO "ZONA DE RECREACIÓN ARE"	10.0	696,544.24	0.00	0.00	-
16 DE SEPTIEMBRE	REMODELACIÓN Y PINTURA EN FACHADAS	ENCHÚLAME LA FACHADA	10.0	696,544.24	0.00	0.00	-
5 DE MAYO	CÁMARAS DE VIGILANCIA	SIN MIEDO A CAMINAR- CÁMARAS DE VIGILANCIA	20.0	696,544.24	0.00	0.00	-
ANÁHUAC I	CAMBIO DE DRENAJE	CAMBIO DE DRENAJE EN LA CALLE CHAPALA	10.0	696,544.24	0.00	0.00	-
ANÁHUAC II	REMODELACIÓN Y PINTURA EN FACHADAS	REHABILITACIÓN, PINTURA Y MANO DE OBRA DE FACHADAS PARA MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LA COLONIA	-	696,544.24	0.00	0.00	-
ESCANDÓN I	RECUPERACIÓN DE ESPACIO	RESCATE DE ÁREAS RECREATIVAS EN ESPACIO PÚBLICO DE AV. REVOLUCIÓN ENTRE PROGRESO Y ANTONIO MACEO	-	696,544.24	0.00	0.00	-
ESCANDÓN II	REMODELACIÓN Y PINTURA EN FACHADAS	EMBELLECIENDO LA FACHADA	10.0	696,544.24	0.00	0.00	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Miguel Hidalgo				61,295,893.00	-	-	-
POPOTLA I	LUMINARIAS	LUMINARIAS DOMICILIARIAS TIPO LED EN LA C. MAR MEDITERRANEO	10.0	696,544.24	0.00	0.00	-
POPOTLA II	LUMINARIAS	LUMINARIAS PUBLICAS SOLARES EN FELIPE CARRILLO PUERTO, LAGO COMO Y MARIANO ESCOBEDO	10.0	696,544.24	0.00	0.00	-
SAN MIGUEL CHAPULTEPEC I	REENCARPETADO	REENCARPETAMIENTO DE CALLES Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSÉ CEBALLOS.	-	696,544.24	0.00	0.00	-
SAN MIGUEL CHAPULTEPEC II	REMODELACIÓN Y PINTURA EN FACHADAS	REMOZAMIENTO DE FACHADAS EN Y (SIC) HERRERÍA, PINTURA	10.0	696,544.24	0.00	0.00	-

*Las cifras pueden variar por efectos del redondeo.

**El monto corresponde al 3% del total del presupuesto de la delegación autorizado en el Decreto de Presupuesto de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2018.

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Milpa Alta				33,291,984.00	11,212,137.66	11,212,137.66	-
SAN AGUSTIN OHTENCO	RECONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PEATONAL	SE REALIZARAN TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE 3000 (M2) DE BANQUETAS Y 2,000 (ML) DE GUARNICIONES, EN DONDE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EXISTENTES, LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES SERÁN DEPOSITADOS EN TIROS OFICIALES AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE; RELLENO CON TEPETATE PARA NIVELACIÓN DE BANQUETAS, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON ACABADO TIPO ESTAMPADO Y GUARNICIONES DE CONCRETO, FINALMENTE PLANTACIÓN DE ARBUSTOS EN ÁREAS DESTINADAS PARA TAL FIN.	85.8	2,774,332.00	2,379,083.97	2,379,083.97	-
SAN ANTONIO TECOMITL	CREACIÓN DEL AULA DE COMPUTO DE LA PRIMARIA AGUSTÍN LEGORRETA Y CAMARA DE VIGILANCIA	SE EFECTUARAN TRABAJOS PARA LA AMPLIACIÓN EN PLANTA ALTA DE UNA AULA DE COMPUTO EN LA PRIMARIA AGUSTÍN LEGORRETA Y CÁMARA DE VIGILANCIA EN DONDE SE LLEVARA A CABO CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA A BASE DE MARCOS RÍGIDOS, COLUMNAS, TRABES Y CUBIERTA DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUES CONFINADOS ENTRE CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO ARMADO, APLANADOS Y COMO ACABADO FINAL PINTURA VINÍLICA; COLOCACIÓN DE LOSETA DE BARRO EN PISO; CANCELERÍA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 5 MM, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE ILUMINACIÓN. ESCALERA A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA.	6.5	2,774,332.00	179,334.59	179,334.59	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Milpa Alta				33,291,984.00	11,212,137.66	11,212,137.66	-
SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA , 2DA CERRADA DE NIÑOS HÉROES, MONTES DE OCA , VICENTE GUERRERO	SE EFECTUARAN TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE 4,845.00 M² EN LAS CALLES PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA, 2DA CERRADA DE NIÑOS HÉROES, MONTES DE OCA, VICENTE GUERRERO, DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE MATERIAL DE TERRAPLÉN CON TEPETATE COMPACTADO AL 90%; CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE AL 90% PRÓCTOR, CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADA AL 95% PRÓCTOR; CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA COMPACTADA AL 98% PRÓCTOR; CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA DE 7.5 CM PREVIO RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, APLICACIÓN DE SELLO SLURRY DE TAPONAMIENTO; RE NIVELACIÓN DE BROCALES Y CAJAS DE VÁLVULAS.	61.6	2,774,332.00	1,708,715.20	1,708,715.20	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Milpa Alta				33,291,984.00	11,212,137.66	11,212,137.66	-
SAN FRANCISCO TECOXPA	EQUIPAMIENTO DE DEPORTIVAS TECOXPA	<p>ÁREAS</p> <p>ADQUISICIÓN DE EQUIPO QUE LO INTEGRAN 5 BARRAS PARALELAS PESO 47 KGS; 5 BICICLETAS ESTATICAS PESO 44 KGS; 5 EJERCITADOR DOBLE PARA ABDOMINALES PESO 70 KGS; 5 EJERCITADOR DOBLE PARA ESPALDA PESO 98 KGS; 5 EJERCITADOR PARA PECHO PESO 108 KGS; 5 EJERCITADOR DOBLE PARA PIERNA 83 KGS; 5 EJERCITADOR DOBLE TIPO PÉNDULO PARA CINTURA 64 KGS; 5 EJERCITADOR PARA ABDÓMEN Y ESPALDA PESO 65 KGS; 5 EJERCITADOR PARA GIROS DE CINTURA PESO KGS; 5 EJERCITADOR PARA PIERNAS PESO 52 KGS; 5 EJERCITADOR TIPO CAMINADORA INDIVIDUAL PESO 56 KGS; 5 EJERCITADOR DE TIPO POTRO PARA PIERNAS Y ESPALDA 29 KGS; 5 EJERCITADOR TIPO REMO PARA PIERNAS Y ESPALDA; 30 BANCA SQUADRA 3 PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRE TRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC Y/O SANDBLAST.</p>	-	2,774,332.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Milpa Alta				33,291,984.00	11,212,137.66	11,212,137.66	-
SAN JERONIMO MIACATLAN	REHABILITACIÓN DEL PANTEÓN MIACATLAN	SE LLEVARÁ A CABO LA REHABILITACIÓN DEL PANTEÓN MIACATLÁN DONDE SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA, RECONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, CIMIENTO DE PIEDRA BRAZA, MUROS DE TABIQUE DE BARRO ROJO CONFINADOS ENTRE DALAS Y CATILLOS DE CONCRETO ARMADO; REHABILITACIÓN DE NÚCLEO SANITARIO, COLOCACIÓN DE PISO Y LAMBRIN DE LOSETA BARRO DE 60 X 60 CMS.; CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL, CIMIENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO, ZAGUÁN DE HERRERÍA TUBULAR, COLOCACIÓN DE ADOQUÍN DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE NICHOS (OSARIO) A BASE DE CUBIERTAS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE DE BARRO ROJO, APLANADO FINO, COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CADA NICHOS E IMPERMEABILIZACIÓN.	63.4	2,774,332.00	1,759,540.38	1,759,540.38	-
SAN JUAN TEPENAHUAC	HOY POR TU ESCUELA PRIMARIA EN SAN JUAN TEPENAHUAC	SE REALIZARA LA RESTAURACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA EN SAN JUAN TEPENAHUAC, DONDE SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS PARA LA REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE POLICARBONATO, RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE Y COLOCACIÓN DE LA MISMA CON MATERIAL SIMILAR, RECONSTRUCCIÓN DE LA BARRA PERIMETRAL LADO NORTE, DEMOLICIÓN DE LA MISMA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO CONFINADO ENTRE CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO, APLANADO FINO Y COMO ACABADO FINAL APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA E IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS CON MATERIAL ADHERIDO POR TERMO FUSIÓN.	-	2,774,332.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Milpa Alta				33,291,984.00	11,212,137.66	11,212,137.66	-
SAN LORENZO TLACOYUCAN	COMEDOR COMUNITARIO PARA LOS NIÑOS DE LA ESCUELA PROGRESO CAMPESINO	SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR COMUNITARIO PARA LOS NIÑOS DE LA ESCUELA PROGRESO CAMPESINO EN EL CUAL SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS DE TRAZO, EXCAVACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ARMADO, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA A BASE DE MARCOS RÍGIDOS, COLUMNAS, TRABES Y CUBIERTA DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUES CONFINADOS ENTRE CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO ARMADO, APLANADOS Y COMO ACABADO FINAL APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA; COLOCACIÓN DE LOSETA DE BARRO EN PISO Y LAMBRIN; CANCELERÍA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 5 MM, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE ILUMINACIÓN E HIDROSANITARIA.	-	2,774,332.00	-	-	-
SAN PABLO OZTOTEPEC	MEJORAMIENTO DE LA C.A.M.	SE REALIZARÁ EL MEJORAMIENTO DEL C.A.M. EN DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR, CON TRABAJOS DE TRAZO, EXCAVACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ARMADO, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA A BASE DE MARCOS RÍGIDOS, COLUMNAS, TRABES Y CUBIERTA DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUES CONFINADOS ENTRE CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO ARMADO, APLANADOS Y COMO ACABADO FINAL PINTURA VINÍLICA; COLOCACIÓN DE LOSETA DE BARRO EN PISO Y LAMBRIN; CANCELERÍA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 5 MM, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE ILUMINACIÓN E INSTALACIÓN HIDROSANITARIA.	33.9	2,774,332.00	941,120.96	941,120.96	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Milpa Alta				33,291,984.00	11,212,137.66	11,212,137.66	-
SAN PEDRO ATOCPAN	MANTENIMIENTO DE LOS EMPEDRADOS	SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO DE LOS EMPEDRADOS EN DONDE SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS PARA LA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MAMPOSTERÍA EXISTENTE, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A SITIO OFICIAL AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, NIVELACIÓN CON TEPETATE Y GRAVA CEMENTADA, CONSTRUCCIÓN DE 4,000 M2 DE PAVIMENTO CON PIEDRA BRAZA, ASENTADO SOBRE CAMA DE MORTERO-ARENA; CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO ACABADO TIPO ESTAMPADO.	62.9	2,774,332.00	1,745,696.81	1,745,696.81	-
SAN SALVADOR CUAUHTENCO	REENCARPETAMIENTO DE LAS CALLES DEL PUEBLO DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO	SE REALIZARÁ EL REENCARPETAMIENTO DE LAS CALLES DEL PUEBLO DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO EN DONDE SE EFECTUARÁN TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR, FRESADO DE 6,928 M2 EN CARPETA ASFÁLTICA, BARRIDO DE BASE CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA, PREVIO RIEGO E IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, APLICACIÓN DE SELLO DE TAPONAMIENTO Y RENIVELACIÓN DE BROCALES Y CAJAS DE VÁLVULAS.	59.7	2,774,332.00	1,656,626.45	1,656,626.45	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Milpa Alta				33,291,984.00	11,212,137.66	11,212,137.66	-
SANTA ANA TLACOTENCO	COMEDOR PARA LA PRIMARIA TLACUILO	SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR PARA LA PRIMARIA TLACUILO EN DONDE SE EFECTUARÁN TRABAJOS DE TRAZO, EXCAVACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ARMADO, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA A BASE DE MARCOS RÍGIDOS, COLUMNAS, TRABES Y CUBIERTA DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUES CONFINADOS ENTRE CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO ARMADO, APLANADOS Y COMO ACABADO FINAL APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA; COLOCACIÓN DE LOSETA DE BARRO EN PISO Y LAMBRIN; CANCELERÍA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 5 MM, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE ILUMINACIÓN E HIDROSANITARIA.	-	2,774,332.00	-	-	-
VILLA MILPA ALTA	CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ	SE REALIZARÁ LA RESTAURACIÓN DEL CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ EN DONDE SE EFECTUARÁN TRABAJOS PARA LA DEMOLICIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EXISTENTE, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A SITIO OFICIAL AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA ALBERGAR NÚCLEO DE BAÑOS, BODEGA Y ESCENARIO A BASE DE CIMENTACIÓN DE ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE DE BARRO ROJO CONFINADOS ENTRE DALAS Y CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO, APLANADOS Y COMO ACABADO FINAL APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA; FIRMA DE CONCRETO, RECUBRIMIENTO DE LOSETA DE BARRO EN PISOS Y LAMBRINES, REALIZACIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN.	30.4	2,774,332.00	842,019.30	842,019.30	-

*Las cifras pueden variar por efectos del redondeo.

**El monto corresponde al 3% del total del presupuesto de la delegación autorizado en el Decreto de Presupuesto de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2018.

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tláhuac				41,491,596.00	32,770,347.77	32,717,018.52	(0.2)
SANTA CATARINA YECAHUIZOTL (PBLO)	A.2D13.8001	MEJORAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL SANTA CATARINA YECAHUIZOTL	61.0	709,332.00	-	-	-
3 DE MAYO	O.2D13.8001	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	80.0	709,332.00	662,043.13	662,043.13	-
AGRICOLA METROPOLITANA	O.2D13.8002	GUARNICIONES Y BANQUETAS PARA ERNANI, MURCIÉLAGO, ARABELLA	75.0	709,332.00	-	-	-
ATOTOLCO	O.2D13.8003	NIVELACIÓN DE CAMINO RURAL	61.0	709,332.00	709,332.00	709,332.00	-
DEL MAR NORTE	O.2D13.8004	ILUMINANDO LA DEL MAR NORTE	100.0	709,332.00	709,332.00	709,332.00	-
DEL MAR SUR	O.2D13.8005	"COLONIA DIGNA"	61.0	709,332.00	-	-	-
CUITLAHUAC	O.2D13.8006	CONTINUACIÓN DE ALUMBRADO EN LA COLONIA CUITLÁHUAC	100.0	709,332.00	709,332.00	709,332.00	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tláhuac				41,491,596.00	32,770,347.77	32,717,018.52	(0.2)
EL MIRADOR - SANTA CATARINA	O.2D13.8007	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	61.0	709,332.00	662,043.13	662,043.13	-
EL ROSARIO	O.2D13.8008	SEMBRANDO VIDAS E ILUMINANDO ESPACIOS	100.0	709,332.00	709,331.99	709,331.99	-
EL TRIANGULO	O.2D13.8009	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	100.0	709,332.00	709,331.99	709,331.99	-
EMILIANO ZAPATA 1A	O.2D13.8010	"YA TENEMOS CARRETERA"	61.0	709,332.00	709,332.00	709,332.00	-
EMILIANO ZAPATA 2A	O.2D13.8011	GUARNICIONES Y BANQUETAS	61.0	709,332.00	-	-	-
FRANCISCO VILLA	O.2D13.8012	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO ESPACIO	61.0	709,332.00	662,043.13	662,043.13	-
GRANJAS CABRERA	O.2D13.8013	ILUMINEMOS LA TURBA	100.0	709,332.00	709,332.00	709,332.00	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tláhuac				41,491,596.00	32,770,347.77	32,717,018.52	(0.2)
JAIME TORRES BODET	O.2D13.8014	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	61.0	709,332.00	614,754.34	614,754.34	-
JARDINES DEL LLANO-U.H. VILLA TLATEMPA	O.2D13.8015	SEMBRANDO VIDAS E ILUMINANDO MI ESPACIO	61.0	709,332.00	662,043.13	662,043.13	-
LA CONCHITA I	O.2D13.8016	ILUMINANDO TU ESPACIO	100.0	709,332.00	709,332.00	709,332.00	-
LA CONCHITA II	O.2D13.8017	ILUMINANDO TU ESPACIO	100.0	709,332.00	709,332.00	709,332.00	-
LA DRAGA	O.2D13.8018	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	61.0	709,332.00	662,043.13	662,043.13	-
LA ESTACION	O.2D13.8019	PINTEMOS NUESTRO MERCADO "LA ESTACIÓN"	61.0	709,332.00	715,372.34	662,043.13	(7.5)
LA HABANA	O.2D13.8020	SEMBRANDO VIDAS E ILUMINANDO MI ESPACIO	61.0	709,332.00	614,754.34	614,754.34	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tláhuac				41,491,596.00	32,770,347.77	32,717,018.52	(0.2)
LA JOYITA	O.2D13.8021	SEMBRANDO VIDA ILUMINANDO MI ESPACIO	61.0	709,332.00	662,043.13	662,043.13	-
LA MESA	O.2D13.8022	REMODELACIÓN DE ESPACIO DE LAS CANCHAS	61.0	709,332.00	-	-	-
LA NOPALERA	O.2D13.8023	CAMINANDO SEGURO EN MI COLONIA	61.0	709,332.00	565,321.04	565,321.04	-
LA TURBA	O.2D13.8024	ILUMINANDO MI ESPACIO Y SEMBRANDO VIDA	100.0	709,332.00	709,331.99	709,331.99	-
LAS ARBOLEDAS	O.2D13.8025	CONSTRUCCIÓN Y ARREGLO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA LAS ARBOLEDAS	100.0	709,332.00	184,470.15	184,470.15	-
LOPEZ PORTILLO	O.2D13.8026	SEMBRANDO VIDA ILUMINANDO MI ESPACIO	61.0	709,332.00	614,754.34	614,754.34	-
LOS OLIVOS	O.2D13.8027	MEJORANDO LAS CALLES DE LOS OLIVOS	61.0	709,332.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tláhuac				41,491,596.00	32,770,347.77	32,717,018.52	(0.2)
MIGUEL HIDALGO	O.2D13.8028	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	61.0	709,332.00	662,043.13	662,043.13	-
MIGUEL HIDALGO OTE	O.2D13.8029	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	61.0	709,332.00	662,043.13	662,043.13	-
OJO DE AGUA	O.2D13.8030	DEPORTIVO TLALTENCO, SOLICITO LA COMPRA DE EQUIPO DE EJERCITADORES ,EQUIPO DE JUEGOS INFANTILES Y LUMINARIAS	61.0	709,332.00	709,332.56	709,332.56	-
PARAISO SANTA CATARINA	O.2D13.8031	SEMBRANDO VIDA E ILUMINADO MI ESPACIO	100.0	709,332.00	709,331.99	709,331.99	-
PEÑA ALTA	O.2D13.8032	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	61.0	709,332.00	662,043.13	662,043.13	-
QUIAHUATLA	O.2D13.8033	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	61.0	709,332.00	662,043.13	662,043.13	-
SAN ANDRES MIXQUIC (PBLO)	O.2D13.8034	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	61.0	709,332.00	662,043.13	662,043.13	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tláhuac				41,491,596.00	32,770,347.77	32,717,018.52	(0.2)
SAN FRANCISCO TLALTENCO (PBLO)	O.2D13.8035	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	61.0	709,332.00	614,754.34	614,754.34	-
SAN JOSE	O.2D13.8036	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	61.0	709,332.00	662,043.14	662,043.13	(0.0)
SAN JUAN IXTAYOPAN (PBLO)	O.2D13.8037	SEMBRANDO VIDAS E ILUMINANDO TU ESPACIO	61.0	709,332.00	662,043.13	662,043.13	-
SAN MIGUEL (AMPL)	O.2D13.8038	ALUMBRADO PARA LA CALLE ALAMO	100.0	709,332.00	709,332.00	709,332.00	-
SAN MIGUEL ZAPOTITLA	O.2D13.8039	SAN RAFAEL LIBRE DE INUNDACIONES	61.0	1,059,672.00	-	-	-
SAN NICOLAS TETELCO (PBLO)	O.2D13.8040	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	61.0	709,332.00	662,043.13	662,043.13	-
SAN PEDRO TLAHUAC (PBLO)	O.2D13.8041	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	61.0	709,332.00	614,754.34	614,754.34	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tláhuac				41,491,596.00	32,770,347.77	32,717,018.52	(0.2)
SANTA CATARINA (AMPL)	O.2D13.8042	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	61.0	709,332.00	614,754.34	614,754.34	-
SANTA CECILIA	O.2D13.8043	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	61.0	709,332.00	662,043.14	662,043.13	(0.0)
SANTIAGO ZAPOTITLAN (PBLO)	O.2D13.8044	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO TU ESPACIO	80.0	709,332.00	614,754.34	614,754.34	-
SELENE (AMPL)	O.2D13.8045	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	80.0	709,332.00	662,043.13	662,043.13	-
SELENE 1a SECC	O.2D13.8046	BACHEO DE LA COLONIA SELENE 1	61.0	709,332.00	709,332.00	709,332.00	-
SELENE 2da SECC	O.2D13.8047	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	61.0	709,332.00	236,443.86	236,443.85	(0.0)
TEMPILULI	O.2D13.8048	RENIVELACIÓN CON GRANZÓN PARA LA CALLE ALAMO	61.0	709,332.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tláhuac				41,491,596.00	32,770,347.77	32,717,018.52	(0.2)
TEOZOMA	O.2D13.8049	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI CALLE	80.0	709,332.00	662,043.13	662,043.13	-
TEPANTITLAMILCO	O.2D13.8050	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	61.0	709,332.00	662,043.13	662,043.13	-
TEZONTITLA-ZOMPANTITLA	O.2D13.8051	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MONTES CAUCASO	61.0	709,332.00	709,332.00	709,332.00	-
TIERRA BLANCA	O.2D13.8052	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO TU ESPACIO	100.0	709,332.00	709,331.99	709,331.99	-
TIERRA Y LIBERTAD	O.2D13.8053	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	100.0	709,332.00	709,331.99	709,331.99	-
UNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA PONIENTE I	O.2D13.8054	CAMBIANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO COL. SANTA ANA PONIENTE UNO	100.0	709,332.00	709,332.00	709,332.00	-
UNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA PONIENTE II	O.2D13.8055	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	61.0	709,332.00	662,043.14	662,043.13	(0.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tláhuac				41,491,596.00	32,770,347.77	32,717,018.52	(0.2)
VILLA CENTROAMERICANA (U HAB)	O.2D13.8056	SEBRANDO VIDA E ILUMINANDO TU ESPACIO EN VILLA CENTROAMERICANA	100.0	709,332.00	709,331.99	709,331.99	-
VILLAS DE LOS TRABAJADORES (GDF) (U HAB)	O.2D13.8057	MEJORANDO JUAN DE DIOS PEZA	61.0	709,332.00	709,332.01	709,332.01	-

*Las cifras pueden variar por efectos del redondeo.

**El monto corresponde al 3% del total del presupuesto de la delegación autorizado en el Decreto de Presupuesto de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2018.

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				64,111,301.00	-	-	-
2 DE OCTUBRE	CALENTADORES SOLARES PARA EL BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DE LA COLONIA 2 DE OCTUBRE.		-	360,176.00	-	-	-
AHUACATITLA	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA SRGUN ALCANCE PRESUPUESTAL		-	360,176.00	-	-	-
AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 2A SECCIÓN	REPAVIMENTAR LA CALLE JUAN SEGURA GUTIÉRREZ	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 3A SECCIÓN	CALENTADORES SOLARES		-	360,176.00	-	-	-
AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 4A SECCIÓN	TINACOS DE 600 LITROS CÚBICOS PARA VECINOS DE LA COLONIA		-	360,176.00	-	-	-
AMSA	CONSULTORIO MÉDICO EN TU COLONIA	PENDIENTE	-	360,176.00	-	-	-
ARBOLEDAS DEL SUR	CAMBIO DE TUBERÍA DE DRENAJE DE LAS CALLES REAL MADRID Y HACIENDA SAN NICOLÁS TOLENTINO	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				64,111,301.00	-	-	-
ARENAL GUADALUPE TLALPAN	HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES		-	360,176.00	-	-	-
ARENAL PUERTA TEPEPAN	DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE LOS SUMIDERS DE LA CERRADA ZAPATA	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
ATOCPA SUR	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA ATOCPA		-	360,176.00	-	-	-
AYOCATITLA ASUNCIÓN	COLOCACIÓN DE LÁMPARAS SOLARES EN CALLE TETIC, DESDE AYOCATITLA HASTA GAVIOTA	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
BELISARIO DOMÍNGUEZ	DRENAJE DE LA CALLE 6 ESQUINA CON LA 15 Y DE LA CALLE 15 A VASCO DE QUIROGA	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
BELVEDERE	RE ENCARPETADO DE CALLE VENUCIA ENTRE ÁTICA Y TROYA	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				64,111,301.00	-	-	-
BOSQUE DE TEPEXIMILPA	ALARMAS VECINALES SONORAS CONSISTEN EN CEREBRO RECEPTORA 2 SIRENAS, BATERÍA RECARGABLE, CARGADOR DE BATERÍA AUTOMÁTICO, LUZ ESTROBO O LED	ALARMAS VECINALES SONORAS CONSISTEN EN CEREBRO RECEPTORA 2 SIRENAS, BATERÍA RECARGABLE, CARGADOR DE BATERÍA AUTOMÁTICO, LUZ ESTROBO O LED	-	360,176.00	-	-	-
BOSQUES DEL PEDREGAL	AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SALA DE ESPERA Y CONSULTORIOS EN EL CENTRO DE SALUD "TIERRA Y LIBERTAD"	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
CALVARIO CAMISETAS	PARQUE DE LAS ABUELAS, ABUELOS, NIÑAS Y NIÑOS	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
CANTERA PUENTE DE PIEDRA	ILUMINACIÓN A CALLES	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				64,111,301.00	-	-	-
CHICHICASPATL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO DE TAE KWON DO		-	360,176.00	-	-	-
CHIMALCOYOTL	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA (EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN)		-	360,176.00	-	-	-
CHIMILLI	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE F.F. C.C. DE CUERNAVACA ENTRE CIPRÉS Y LATERAL PICACHO AJUSCO	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
CLUB DE GOLF MÉXICO-SAN BUENAVENTURA	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PUNTA DE BALA SOBRE CAMELLÓN DE AV. SAN BUENAVENTURA	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
COAPA 2A SECCIÓN-RAMOS MILLÁN	CAMBIO DE ASFALTO POR PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES DE INGENIO SAN GABRIEL ENTRE CALZADA DEL HUESO Y CAFETALES, INGENIO LA JOYA ENTRE	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
COAPA-VILLA CUEMANCO	CAMBIO DE ALUMBRADO INTERNO DEL ÁREA VERDE	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				64,111,301.00	-	-	-
COLINAS DEL BOSQUE-LAS TORTOLAS	JUEGOS INFANTILES		-	360,176.00	-	-	-
CONDominio DEL BOSQUE (FRACCIONAMIENTO)-BOSQUE DE TLALPAN	SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR PARA EQUIPO DE BOMBEO		-	360,176.00	-	-	-
CONJUNTO HABITACIONAL PEDREGAL DEL LAGO	PISTA PARA CORRER Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE		-	360,176.00	-	-	-
CONJUNTO URBANO CUEMANCO (U HABITACIONAL)	CAMBIO DE LUMINARIAS TODA LA COLONIA CONJUNTO URBANO CUEMANCO		-	360,176.00	-	-	-
CRUZ DEL FAROL	CONTINUACIÓN DE DRENAJE EN CALLE ESCALERILLA HASTA CALLE SAUZ TOSTADO	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS ÁREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
CUCHILLA DE PADIERNA	HABILITACIÓN DE UN CENTRO DE CÓMPUTO EN EL CENTRO COMUNITARIO "CUCHILLA DE PADIERNA"		-	360,176.00	-	-	-
CUILOTEPEC II	DISTRIBUCIÓN DE CALENTADORES		-	360,176.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				64,111,301.00	-	-	-
CULTURA MAYA	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN CALLE HOPELCHEN Y F.F. C.C.	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
DIAMANTE	TECHADO DE CANCHA DE FÚTBOL SEGUNDA ETAPA	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
DOLORES TLALI	CÁMARAS DE VIGILANCIA EN TODA LA COLONIA.		-	360,176.00	-	-	-
EJIDOS DE SAN PEDRO MÁRTIR I(NORTE)	MURO DE CONTENCIÓN Y PLANCHA PARA CANCHA DE DEPORTE	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
EJIDOS DE SAN PEDRO MÁRTIR II (SUR)	REPAVIMENTACIÓN	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
EL ARENAL	TINACOS PARA AGUA DE LAS VIVIENDAS EN LA COLONIA ARENAL		-	360,176.00	-	-	-
EL DIVISADERO	CONTINUAR CON LA COLOCACIÓN TUBULAR ÁREA VERDE ENTRE CALLE MIRADOR 5 Y MIRADOR 4	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				64,111,301.00	-	-	-
EL ZACATÓN	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE SAUCE COLONIA EL ZACATÓN	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
EMILIO PORTES GIL PEMEX PICACHO (UNIDAD HABITACIONAL)	REHABILITAR EN SU TOTALIDAD CANCHA DE BASQUETBOL EN ÁREA DEPORTIVA		-	360,176.00	-	-	-
EX HACIENDA SAN JUAN DE DIOS	REPARACIÓN DE BANQUETA EN COLEGIO DE LA CARIDAD	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
FLORESTA-PRADO-VERGEL COAPA	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN UNIFICADO		-	360,176.00	-	-	-
FOVISSSTE SAN PEDRO MÁRTIR (UNIDAD HABITACIONAL)	DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN LA ENTRADA VIAL DE LA UNIDAD HABITACIONAL CONTRA INUNDACIONES		-	360,176.00	-	-	-
FRESNO	TINACOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CADA UNA DE LAS CASAS DE LA COLONIA		-	360,176.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				64,111,301.00	-	-	-
FUENTES BROTTANTES MIGUEL HIDALGO (UNIDAD HABITACIONAL)	ALARMAS VECINALES SONORAS		-	360,176.00	-	-	-
FUENTES DEL PEDREGAL	REENCARPETAMIENTO DE CIRCUITO FUENTES DEL PEDREGAL	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
FUENTES Y PEDREGAL DE TEPEPAN	RESUMIDEROS PARA LAS CALLES NOVILLA, LLANTE Y FUENTES BUENAS Y CERRADA XÓCHITL	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
GRANJAS COAPA	PINTURA Y MANO DE OBRA PARA FACHADAS, BARDAS Y CASETA DE LOS EDIFICIOS A, B Y C DE CAFETALES 207		-	360,176.00	-	-	-
GRANJAS COAPA ORIENTE	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN TODA LA COLONIA	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				64,111,301.00	-	-	-
HACIENDA SAN JUAN-RINCÓN DE SAN JUAN-CHIMALLI	REACONDICIONAR Y TECHAR CANCHA DE BASQUETBOL DE CALLE CERRO Y PROLONGACIÓN CANAL MIRAMONTES	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
HÉROES DE 1910	EMPEDRADO PARA RODAMIENTO VEHICULAR EN CALLE ENCINAL ENTRE LLAMARADAS Y CRÁTER	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
HÉROES DE PADIERNA I	TECHO DOMO PARA ESCUELA PRIMARIA PROVINCIA DE QUEBEC	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
HÉROES DE PADIERNA II	DOMO EN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN TIXKOKOB	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
HUESO PERIFERICO-SSSFAM NO. 7 (UNIDADES HABITACIONALES)	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA UNIDAD HABITACIONAL	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				64,111,301.00	-	-	-
IGNACIO CHAVEZ UNIDAD HABITACIONAL	REPAVIMENTACIÓN ENTRADA PRINCIPAL (CONTINUACIÓN)	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
ISIDRO FABELA (AMPLIACIÓN)	CONTINUIDAD DE ENCARPETADO EN LA CALLE PIEDRA PALMEADA	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
ISIDRO FABELA I (PONIENTE)	PROYECTO DE VIALIDAD (TOPES, SEÑALAMIENTOS, BALIZAMIENTO)	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
ISIDRO FABELA II (ORIENTE)	REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES 1A ORIENTE HASTA LA 13 ORIENTE	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
ISSSFAM NO. 1 (UNIDAD HABITACIONAL)-VILLA TLALPAN	CÁMARAS DE VIGILANCIA		-	360,176.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				64,111,301.00	-	-	-
JARDINES COAPA-BELISARIO DOMÍNGUEZ	CÁMARAS DE VIGILANCIA O SEGURIDAD VECINAL (PARA CADA CASA HABITACIÓN DE LA COLONIA, Y LAS QUE ALCANCEN CON EL MONTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		-	360,176.00	-	-	-
JARDINES DE SAN JUAN	LUMINARIAS SOLARES PARA LA UNIDAD TERRITORIAL (COLONIA JARDINES DE SAN JUAN)	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
JARDINES DEL AJUSCO	LÁMPARAS SOLARES	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
JARDINES EN LA MONTAÑA	LÁMPARA DE LEDS EN LA PERIFERIA DEL FRACCIONAMIENTO	SUSTITUCIÓN PAULATINA A CARGO DE LOS RESIDENTES DEL FRACCIONAMIENTO "JARDINES EN LA MONTAÑA" DESDE CARRETERA PICACHO AJUSCO HASTA CAMINO A SANTA TERESA. PARA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y VECINOS.	-	360,176.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				64,111,301.00	-	-	-
JUVENTUD UNIDA	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PARA LAS CALLES PIRUL, PALMERA Y CIPRÉS	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
LA FAMA	CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO "LA FAMA MONTAÑESA" CONTINUIDAD AL PROYECTO GANADOR DEL 2017	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
LA GUADALUPANA	PAVIMENTACIÓN EN 1A CERRADA 8 DE MAYO Y 2A CERRADA 8 DE MAYO	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
LA JOYA	ALARMAS VECINALES EN CALLE MICHOCÁN, CANELA Y ANTIGUO CAMINO A SAN PEDRO EN POSTES HASTA TEZOQUIPA	ALARMAS VECINALES EN LOS POSTES DE LA CALLE MICHOCÁN, CANELA Y ANTIGUO CAMINO A SAN PEDRO YA QUE LA ZONA SE CONSIDERA DE ALTO RIESGO PARA PREVENIR DELITOS Y ERRADICAR VICIOS	-	360,176.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				64,111,301.00	-	-	-
LA LIBERTAD - IXTLAHUACA	EMPEDRADO EN LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, ENTRE MORELOS Y DOLORES	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
LA LONJA	CALENTADORES SOLARES EN PRIVADA DE LAS PALMAS EN LA LONJA DE AMBAS CALLES CP. 14268		-	360,176.00	-	-	-
LA MAGDALENA PETLACALCO (PUEBLO)	TRAJES PARA COMPARSAS DE DANZA "MÁS DANZA MÁS CULTURA"		-	360,176.00	-	-	-
LA MAGUEYERA	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN TODA LA COLONIA		-	360,176.00	-	-	-
LA PALMA	CALENTADORES SOLARES EN CALLE ROBLE ENTRE 2A CERRADA DE ROBLE Y PRIVADA DE ROBLE		-	360,176.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				64,111,301.00	-	-	-
LA PRIMAVERA	INSTALACIÓN DE AULA MULTIFUNCIONAL	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
LA TORTUGA XOLALPA-HERÓICO COLEGIO MILITAR	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN TODA LA COLONIA	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
LOMA BONITA-AMPLIACIÓN TEPEXIMILPA	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA		-	360,176.00	-	-	-
LOMAS ALTAS DE PADIERNA SUR	MURO DE IDENTIDAD EN LA COLONIA DE LOMAS ALTAS DE PADIERNA SUR	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				64,111,301.00	-	-	-
LOMAS DE CUILOTEPEC	REPAVIMENTACIÓN CALLE TROYA	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
LOMAS DE PADIERNA (AMPLIACIÓN)	REPARACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
LOMAS DE PADIERNA I	LÁMPARAS DOMICILIARIAS DE CELDAS SOLARES	LA ILUMINACIÓN EN LA COLONIA ES IMPORTANTE, YA QUE ASI PREVIENE DELITOS Y DE MÁS SEGURIDAD A LOS CIUDADANOS PORQUE AL CONTAR CON ILUMINACIÓN PREVIENE SE COMETAN DELITOS.	-	360,176.00	-	-	-
LOMAS DE PADIERNA II	TECHO PARA EL PATIO DE LA ESCUELA INDIRA GANDHI	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				64,111,301.00	-	-	-
LOMAS DE TEPEMECATL	CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN LAS CALLES TONANTZIN, COLOTL, COYOTL, CUAUHTLI, 2DA. CDA. TONANTZIN Y MAPACH. AL ALCANCE PRESUPUESTAL.		-	360,176.00	-	-	-
LOMAS DE TEXCALATLACO	RE ENCARPETADO DE LA CALLE ANTIGUO CAMINO AL COLIBRÍ	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
LOMAS DEL PEDREGAL	DRENAJE PARA CHENALO, ICAICHE Y COMALAPA. ENTRE FCC Y HECELCHAKAN.	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
LOMAS HIDALGO	GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LAS ESCALERAS DE MINUETO		-	360,176.00	-	-	-
LOS ENCINOS	ADQUISICIÓN DE TINACOS Y CISTERNAS CON COLABORACIÓN CIUDADANA		-	360,176.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				64,111,301.00	-	-	-
LOS PASTORES	INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CASA HABITACIÓN		-	360,176.00	-	-	-
LOS VOLCANES	UNA COLONIA MÁS SEGURA, ALARMAS Y CÁMARAS DE SEGURIDAD (TODA LA COLONIA)		-	360,176.00	-	-	-
MA. ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA-TLALPUENTE	MURO DE CONTENCIÓN EN CENTRO COMUNITARIO	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
MESA LOS HORNOS, TEXCALTENCO	EMPASTADO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE FÚTBOL DEL DEPORTIVO ZAPATA	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
MIGUEL HIDALGO	REALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN NUEVA DE LAS BANQUETAS EN TODA LA COLONIA	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				64,111,301.00	-	-	-
MIRADOR 1RA SECCIÓN	INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LAS CALLES VOLCÁN CANLAON, VOLCÁN ELBRUZ Y VOLCÁN COTOPAXI		-	360,176.00	-	-	-
MIRADOR 2DA Y 3RA SECCIÓN	UNA COLONIA MÁS SEGURA PARA TODOS (CÁMARAS DE VIGILANCIA)		-	360,176.00	-	-	-
MIRADOR DEL VALLE	RE ENCARPETADO EN LAS CALLES PROLONGACIÓN LA TROJE, SIERRA DE LAS CRUCES Y CALLE SAN JUAN.	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
MIRADOR I	TERMINEMOS LA CALLE DE NARDOS ENTRE JAZMINES Y ALHELÍES	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
MIRADOR II 1	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR PEATONAL CON ILUMINACIÓN EN CARRETERA PICAHO AJUSCO	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
MOVIMIENTO ORGANIZADO DE TLALPAN-EL MIRADOR (RINCONADA)	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS COLONIAS MOVIMIENTO ORGANIZADO DE TLALPAN Y RINCONADA MIRADOR. (PRIMERA ETAPA)		-	360,176.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				64,111,301.00	-	-	-
NARCISO MENDOZA VILLA COAPA SUPERMANZANA 8 (UNIDAD HABITACIONAL)	CÁMARA DE VIGILANCIA		-	360,176.00	-	-	-
NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SÚPER MANZANA 1 (UNIDAD HABITACIONAL)	PINTURA Y MANO DE FACHADAS CONTINUIDAD POR DENSIDAD		-	360,176.00	-	-	-
NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SÚPER MANZANA 2 (UNIDAD HABITACIONAL)	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LAS ÁREAS COMUNES DE LA SÚPER MANZANA 2 (EDIFICIO-CASAS-DÚPLEX)		-	360,176.00	-	-	-
NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SÚPER MANZANA 3 (UNIDAD HABITACIONAL)	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA UNIDAD HABITACIONAL NARCISO MENDOZA SÚPER MANZANA 3		-	360,176.00	-	-	-
NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SÚPER MANZANA 6 (UNIDAD HABITACIONAL)	REPARACIÓN DE ESCALONES DE LOS DÚPLEX Y EDIFICIOS DE NARCISO MENDOZA. SÚPER MANZANA 6		-	360,176.00	-	-	-
NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SÚPER MANZANA 7 (UNIDAD HABITACIONAL)	CÁMARAS DE SEGURIDAD EN TODA LA COLONIA		-	360,176.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				64,111,301.00	-	-	-
NIÑO JESÚS (BARRIO)	POR EL ALTO ÍNDICE DE ROBOS Y ASALTOS CÁMARAS DE VIGILANCIA NECESARIAS		-	360,176.00	-	-	-
NUEVA ORIENTAL COAPA-EX HACIENDA COAPA	EN TODA LA COLONIA CÁMARAS DE VIGILANCIA		-	360,176.00	-	-	-
NUEVO RENACIMIENTO DE AXALCO	CÁMARA DE VIGILANCIA VECINAL EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA COLONIA		-	360,176.00	-	-	-
OCOTLA-OCOTLA CHICO	CAPTACION DE AGUA PLUVIAL: CAPULÍN, OCOTE, CEDRO, CERRADA Y 2DA. CERRADA DE CHABACANO, JOSÉ GONZÁLEZ, LAS FLORES, CERRADA DE PINO, CERRADA DE SAN PEDRO.		-	360,176.00	-	-	-
ORIENTE (AMPLIACIÓN)	2A PRIVADA DE XOCHITLAN, SIN CHARCOS CONSTRUCCIÓN DE RESUMIDERO	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
PARAJE 38	CONTINUACIÓN DE RE ENCARPETADO EN CALLE FERROCARRIL DE CUERNAVACA	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				64,111,301.00	-	-	-
PARQUES DEL PEDREGAL	ALUMBRADO PUBLICO	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
PARRES EL GUARDA (PUEBLO)	CONTINUACIÓN JUEGOS INFANTILES ATRÁS DEL KIOSCO DEL PUEBLO DE PARRES EL GUARDA	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
PEDREGAL DE LAS ÁGUILAS	CALENTADORES SOLARES PARA LAS CALLES CHOLAS, CERRADA IZILES, CERRADA TULES, CERRADA MOPANES.		-	360,176.00	-	-	-
PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 1A SECCIÓN	CALENTADOR SOLAR 12 CELDAS PARA AHORRO DE ENERGÍA		-	360,176.00	-	-	-
PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 2A SECCIÓN	CALENTADORES SOLARES DE 12 CELDAS PARA AHORRO DE ENERGÍA		-	360,176.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				64,111,301.00	-	-	-
PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3A SECCIÓN	CALENTADORES SOLARES EN PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3ERA SECCIÓN		-	360,176.00	-	-	-
PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4A SECCIÓN I	CANCHA DEPORTIVA EN SUMA	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4A SECCIÓN II	ALARMAS SONORAS Y VISUALES PARA LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA ANTE LA INSEGURIDAD	ADQUISICIONES DE ALARMAS AUDITIVAS Y VISUALES CON BOTONES DE ACTIVACIÓN REMOTA PARA SER COLOCADAS EN LUGARES ESTRATÉGICOS MARCADOS EN EL CROQUIS, QUE PERMITA ENVIAR MENSAJE A LA DELINCUENCIA DE QUE ESTAMOS ORGANIZADOS Y DE SER NECESARIO SER ACTIVADAS PARA LA AUTO-AYUDA ENTRE LA COMUNIDAD. LA UBICACIÓN DE 10 A 12 ALARMAS QUEDO DETERMINADO EN CONSENSO CON LOS VECINOS Y AUTORIDADES DE LA SSP POR EL MAPEO DE COMISIONES DE SEGURIDAD, QUE SE PRESENTA EN NUESTRA COLONIA SEÑALANDO LOS PUNTOS DE ALTA PELIGROSIDAD	-	360,176.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				64,111,301.00	-	-	-
PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA XITLA	SALON DE USOS MULTIPLES EN EL PREDIO LA LECHERIA	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
PIEDRA LARGA	LUMINARIAS A BASE DE CELDAS SOLARES CALLE IXOTITLA, 2A CERRADA ROSAS, PROLONGACIÓN LAS ROSAS Y PIEDRA LARGA	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
PLAN DE AYALA	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA (ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN)		-	360,176.00	-	-	-
POPULAR SANTA TERESA	INSTALACIÓN DE MALLA SOMBRA PARA LA PRIMARIA (LÁZARO PAVIA), O EN SU CASO, EN VEZ DE MALLA, SEA LONA.	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
PRADO COAPA 2A SECCIÓN	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN LA COLONIA PRADO COAPA 2A SECCIÓN		-	360,176.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				64,111,301.00	-	-	-
PRADO COAPA 3A SECCIÓN-POTRERO ACOXPA	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TRAMOS DAÑADOS	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
PROGRESO TLALPAN	CELDAS SOLARES PARA TODA LA COLONIA AL ALCANCE PRESUPUESTAL	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
PUEBLO QUIETO	CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES DE LA COLONIA PUEBLO QUIETO	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
RANCHO LOS COLORINES (FRACCIONAMIENTO)	CALLES DIGNAS	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
REAL DEL SUR-VILLAS DEL SUR-RESIDENCIAL ACOXPA	CÁMARAS DE VIGILANCIA EN REAL DEL SUR		-	360,176.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				64,111,301.00	-	-	-
RESIDENCIAL INSURGENTES SUR (UNIDAD HABITACIONAL)	CONDICIONAR CANCHA PARA USOS MULTIFUNCIONALES		-	360,176.00	-	-	-
RINCÓN LAS HADAS-VILLA ROYALE-FUENTES Y ARCONADA COAPA	BARDA DE PROTECCIÓN (REPARACIÓN) ENTRE LA UNIDAD HABITACIONAL PLAZA DEL ORO Y VILLA ROYALE		-	360,176.00	-	-	-
RINCONADA (UNIDAD HABITACIONAL)	LIMPIA DE TUBERÍAS		-	360,176.00	-	-	-
ROCA DE CRISTAL	CALENTADORES SOLARES PARA LAS CALLES AVENIDA CANTERA, CALLE DIAMANTE Y CALLE ESMERALDA HASTA ALCANCE FINANCIERO		-	360,176.00	-	-	-
RÓMULO SÁNCHEZ-SAN FERNANDO (BARRIO)-PEÑA POBRE	NIVELACIÓN DE ADOQUÍN EN LAS CALLES FRANCISCO VILLA ENTRE JJ RAMÍREZ Y DIVISIÓN DEL NORTE	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC (PUEBLO)	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA, EN CERRADAS DE LAS TORRES KM 21 SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				64,111,301.00	-	-	-
SAN BARTOLO EL CHICO	SISTEMA DE INSTALACIÓN DE VIDEO CÁMARAS		-	360,176.00	-	-	-
SAN JUAN TEPEXIMILPA	CONEXIÓN DE DRENAJE EN CALLE PALMAS		-	360,176.00	-	-	-
SAN JUAN TEPEXIMILPA (AMPLIACIÓN)	JUEGOS INFANTILES ENTRE CARAYAS Y 3ER. ANDADOR DE IXCATECOS.		-	360,176.00	-	-	-
SAN LORENZO HUIPULCO	MANTENIMIENTO A LA CALLE EMPEDRADA Y ACONDICIONARLA PARA TRÁNSITO DE PERSONAS ADULTAS Y CON DISCAPACIDAD EN EL CALLEJÓN LA LUNA		-	360,176.00	-	-	-
SAN MIGUEL AJUSCO (PUEBLO)	CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE HIDALGO	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
SAN MIGUEL TEHUISCO-LOS ANGELES AYOMETITLA	CALENTADORES SOLARES PARA TEHUISCO, CALLE FRESNO Y PROLONGACIÓN FRESNO DESDE C. AHUACATITLA HASTA C. CAPULÍN		-	360,176.00	-	-	-
SAN MIGUEL TOPILEJO (PUEBLO)	URBANIZARTE		-	360,176.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				64,111,301.00	-	-	-
SAN MIGUEL TOXIAC	CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA SAN MIGUEL TOXIAC		-	360,176.00	-	-	-
SAN MIGUEL XICALCO (PUEBLO)	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA		-	360,176.00	-	-	-
SAN NICOLÁS II	TECHADO DE LA CANCHA DEPORTIVA	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
SAN PEDRO APÓSTOL (BARRIO) 1	REENCARPETADO DE 5 CALLEJONES EN LA COLONIA: C.TLALAYOTE EN LA 4A. CERRADA.	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
SAN PEDRO MÁRTIR (PUEBLO)	PINTADA DE FACHADAS DE LA UNIDAD HABITACIONAL FOVISSSTE, UBICADA EN LA CALLE DILIGENCIAS		-	360,176.00	-	-	-
SANTA ÚRSULA XITLA	ALUMBRADO PARTICULAR CON CELDAS SOLARES PARA TODA LA COLONIA	LA ILUMINACIÓN EN LA COLONIA ES IMPORTANTE, YA QUE ASI PREVIENE DELITOS Y DE MÁS SEGURIDAD A LOS CIUDADANOS PORQUE AL CONTAR CON ILUMINACIÓN PREVIENE SE COMETAN DELITOS.	-	360,176.00	-	-	-
SANTÍSIMA TRINIDAD	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA SANTÍSIMA TRINIDAD. HASTA ALCANCE PRESUPUESTAL.		-	360,176.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				64,111,301.00	-	-	-
SANTO TOMAS AJUSCO (PUEBLO)	CONTINUAR CON LA OBRA REALIZADA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BIBLIOTECA.	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
SAUZALES CEBADALES (UNIDAD HABITACIONAL)	ILUMINACIÓN DINÁMICA PARA LA UNIDAD SAUZALES		-	360,176.00	-	-	-
SECCIÓN XVI	ASFALTAR LA CALLE 9 DE LA SECCIÓN XVI Y FRAY PEDRO DE GANTE DESDE CALZADA DE TLALPAN HASTA LA CALLE 11 SECCIÓN XVI	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
SOLIDARIDAD	2 PARABÚS, 1 PARA PARADA DE SANTO TOMAS AJUSCO Y 1 PARA PARADA DE BOSQUES	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
TECORRAL	COLOCACIÓN ENMALLADO ELECTRO SOLDADO EN RÍO SAN BUENAVENTURA	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,176.00	-	-	-
TENORIOS INFONAVIT 1 Y 2 (UNIDAD HABITACIONAL)	CONTINUIDAD DE PINTURA. A EDIFICIOS. 6-12-14-22 DE LA UNIDAD. TENORIOS 1 Y 2.		-	360,176.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				64,111,301.00	-	-	-
TEPETLICA EL ALTO-3 DE MAYO	MOTOBOMBAS PARA LAS VIVIENDAS CON CISTERNAS QUE LLENAN TINACOS ESTACIONARIOS. PARA TODA LA COLONIA		-	360,175.00	-	-	-
TEPETONGO	EQUIPAMIENTO DE CYBER ESCUELA EN CALLE ISIDRO FABELA ESQUINA AVENIDA CANTERA		-	360,175.00	-	-	-
TETENCO (PARAJE)	PARAJE TETENCO, PROYECTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EN PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA		-	360,175.00	-	-	-
TEZONTITLA	RESUMIDERO POZO DE ABSORCIÓN	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,175.00	-	-	-
TEZONTITLA-EL CALVARIO (AMPLIACIÓN)	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA		-	360,175.00	-	-	-
TLALCOLIGIA	CONTINUIDAD DEL PROYECTO GANADOR 2017, MANTENIMIENTO DEL ADOQUÍN 4 CERRADAS DEL BARRIO	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,175.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				64,111,301.00	-	-	-
TLALMILLE	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN CERRO BUENAVENTURA (PRIMERA ETAPA)	PENDIENTE	-	360,175.00	-	-	-
TLALPAN CENTRO	JUEGOS MODULARES PLÁSTICOS EN HDPE EN DEPORTIVO BELISARIO DOMÍNGUEZ	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,175.00	-	-	-
TORIELLO GUERRA	RIEGO PARA LOS DOS PARQUES DE LA COLONIA TORIELLO GUERRA EL JARDÍN TORIELLO Y EL PARQUE CUAUHTÉMOC	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,175.00	-	-	-
TORRES DE PADIERNA	CALENTADORES SOLARES PARA LOS HOGARES DE TORRES DE PADIERNA		-	360,175.00	-	-	-
TRES FUENTES (UNIDAD HABITACIONAL)	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS DE TODOS LOS EDIFICIOS DE LA COLONIA		-	360,175.00	-	-	-
UNIDADES HABITACIONALES DE TENORIOS	RETIRO Y COLOCACIÓN DE BANQUETAS CON RAMPAS EN TENORIOS 224		-	360,175.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				64,111,301.00	-	-	-
VALLE DE TEPEPAN	SISTEMA DE VIDEO-VIGILANCIA LAS 24 HRS.		-	360,175.00	-	-	-
VALLE ESCONDIDO 1	POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE DE LAS TORRES	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,175.00	-	-	-
VALLE VERDE	CALENTADORES SOLARES PARA LAS CALLES FRESNOS, CEDROS, CIPRESES, JACARANDAS, ROSAS, PINOS, CERRADA PINOS, COLORINES Y SAUCES		-	360,175.00	-	-	-
VERANO	INSTALACIÓN DE GIMNASIO	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,175.00	-	-	-
VERGEL DE COYOACAN-VERGEL DEL SUR	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA		-	360,175.00	-	-	-
VILLA COAPA (RESIDENCIAL)	LUMINARIAS PARA CAMELLÓN	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,175.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				64,111,301.00	-	-	-
VILLA DEL PUENTE FOVISSSTE (UNIDAD HABITACIONAL)	PINTURA PARA EDIFICIOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL VILLA DEL PUENTE (FOVISSSTE)		-	360,175.00	-	-	-
VILLA LÁZARO CÁRDENAS	REPARACIÓN DE BANQUETAS EN TODA LA COLONIA	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,175.00	-	-	-
VILLA OLIMPICA LIBERADOR MIGUEL HIDALGO (UNIDAD HABITACIONAL)	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES		-	360,175.00	-	-	-
VISTAS DEL PEDREGAL	CONCRETO HIDRÁULICO CERRADA DE CHABACANO Y VIALIDAD TOTOLAPAN	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,175.00	-	-	-
VIVEROS DE COACTETLÁN	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA ALTA DEL CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN EL DEPORTIVO DE CALLE GRANADA ESQUINA NARANJOS.	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,175.00	-	-	-
XAXALCO	CONTINUACIÓN DE DRENAJE SOBRE CALLE XAXALCO. AL ALCANCE PRESUPUESTAL	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,175.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Tlalpan				64,111,301.00	-	-	-
XAXALIPAC	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ESFUERZO ENTRE GRANJAS Y CERRADA ESFUERZO	TRABAJOS POR DEFINIR UNA VEZ QUE SE CONCLUYAN LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS	-	360,175.00	-	-	-
ZACATIENDA	FILTROS PARA AGUA O PURIFICADORES DE AGUA		-	360,175.00	-	-	-
ZAPOTE-LUIS DONALDO COLOSIO (UNIDAD HABITACIONAL)	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL ZAPOTE I (HASTA DONDE ALCANCE)		-	360,175.00	-	-	-

*Las cifras pueden variar por efectos del redondeo.

**El monto corresponde al 3% del total del presupuesto de la delegación autorizado en el Decreto de Presupuesto de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2018.

Nota: De la colonia Condominio del Bosque (Fracc)-Bosque De Tlalpan no se recibieron opinión alguna, motivo por el cual se hizo el requerimiento al Instituto Electoral de la Ciudad de Mexico.

Nota: Las colonias 1.- AMSA con clave de comité 12-005 y 2.- Tlalmille con clave de comité 12-176, que corresponden a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano se encuentran por definir por parte de la Dirección General de Participación Ciudadana.

Subíndice 1: Colonias en Prelació, 12-101- Mirador II- Trabajos de Origen: Rehabilitación de Espacios Públicos y Trabajos en Prelación: Construcción de corredor peatonal con iluminación en carretera Picaho ajusco.

12-159-San Pedro Apostol (Barr)-Trabajos de Origen: Rehabilitación de Espacios Públicos y Trabajos de Prelación: Reencarpetado de 5 callejones en la colonia: C.Tlalayote en la 4a. Cerrada.

12-184-Valle Escondido-Trabajos de origen: Rehabilitación de Espacios Públicos y Trabajos en Prelación: Pozo de captación de agua pluvial en la calle de las Torres

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Venustiano Carranza				64,621,969.00	56,149,424.55	2,783,892.55	(95.0)
AARÓN SÁENZ	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
ADOLFO LÓPEZ MATEOS	PREVENCIÓN AL DELITO	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN 3 CALLES DE LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
AERONAÚTICA MILITAR	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
ÁLVARO OBREGÓN	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
AQUILES SERDÁN	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO A LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
ARTES GRÁFICAS	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
AVIACIÓN CIVIL	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARA DE VIGILANCIA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Venustiano Carranza				64,621,969.00	56,149,424.55	2,783,892.55	(95.0)
AVIACIÓN CIVIL AMPLIACIÓN	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	PARQUE DE BOLSILLO "LA CURVA"	23.9	807,774.61	193,141.51	193,141.51	-
AZTECA	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
BAHÍA (UNIDAD HABITACIONAL)	RETIRO DE ÁRBOL Y RESANE DE PRETILES	MANTENIMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES, REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS (CORNIZAS)	50.0	807,774.61	458,448.18	403,887.30	(11.9)
CANDELARIA DE LOS PATOS (U HAB)	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
CARACOL	PREVENCIÓN AL DELITO	INSTALACIÓN DE 3 CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN 3 PUNTOS DE LA COLONIA CARACOL	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
CARACOL (AMPL)	PREVENCIÓN AL DELITO	INSTALACIÓN DE 3 CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN 3 PUNTOS DE LA COLONIA AMPL. CARACOL	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
CUATRO ÁRBOLES	PREVENCIÓN AL DELITO	COLOCACIÓN DE VIDEO CÁMARAS DE VIGILANCIA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Venustiano Carranza				64,621,969.00	56,149,424.55	2,783,892.55	(95.0)
CUCHILLA PANTITLÁN	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	REMEDIACIÓN DEL PARQUE ÍCARO	23.9	807,774.61	193,141.51	193,141.51	-
DAMIÁN CARMONA	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
EL ARENAL 1A SECCIÓN	ALUMBRADO PUBLICO	ALUMBRADO TIPO VELA "LA LUZ PARA MI COLONIA EL ARENAL 1A. SECC."	16.7	807,774.81	141,438.85	134,619.04	(4.8)
EL ARENAL 2A SECCIÓN	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIGILANCIA EN ARENAL 2A. SECC.	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
EL ARENAL 3A SECCIÓN	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIGILANCIA EN ARENAL 3A. SECCIÓN	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
EL ARENAL 4A SECCIÓN	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIGILANCIA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
EL ARENAL PUERTO AÉREO (FRACC.)	DRENAJE	CAMBIO DE DRENAJE DEL FRACCIONAMIENTO	82.3	807,774.61	671,865.18	665,045.57	(1.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Venustiano Carranza				64,621,969.00	56,149,424.55	2,783,892.55	(95.0)
EL PARQUE	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN EN LAS CALLES DE ZOQUIPA Y LUCAS ALAMAN	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
EMILIANO ZAPATA (UNIDAD HABITACIONAL)	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO DE VENUSTIANO CARRANZA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
EMILIO CARRANZA	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS PARA CENTRO DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
FEDERAL	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARA DE VIGILANCIA EN FEDERAL	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
FELIPE ÁNGELES	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
FIVIPOINT (UNIDAD HABITACIONAL)	MANTENIMIENTO DE ESCALERAS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESCALERAS EN LA U.H. FIVIPOINT	50.0	807,774.61	403,887.30	403,887.30	-
INDUSTRIAL PUERTO AÉREO (FRACC)	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARA DE VIGILANCIA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Venustiano Carranza				64,621,969.00	56,149,424.55	2,783,892.55	(95.0)
JAMAICA	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VÍDEO VIGILANCIA CONECTADA ALA DELEGACION	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
JANITZIO	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
KENNEDY (UNIDAD HABITACIONAL)	PREVENCIÓN AL DELITO	CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
LORENZO BOTURINI	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
MAGDALENA MIXHUCA	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
MAGDALENA MIXHUCA (PBLO)	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
MERCED BALBUENA	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Venustiano Carranza				64,621,969.00	56,149,424.55	2,783,892.55	(95.0)
MICHOACANA	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
MICHOACANA (AMPL)	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
MIGUEL HIDALGO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN DE CAMELLÓN CON UN KIT DE JUEGOS INFANTILES	23.9	807,774.61	193,141.51	193,141.51	-
MOCTEZUMA 1A SECCIÓN	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
NICOLÁS BRAVO	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
PENITENCIARÍA (AMPLIACIÓN)	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
PEÑÓN DE LOS BAÑOS	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	IMAGEN URBANA	-	807,774.61	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Venustiano Carranza				64,621,969.00	56,149,424.55	2,783,892.55	(95.0)
PINO (UNIDAD HABITACIONAL)	IMPERMEABILIZACIÓN	IMPERMEABILIZACIÓN EN UNIDAD PINOS	50.0	807,774.61	403,887.30	403,887.30	-
POPULAR RASTRO	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO C-4 DE LA DELEGACIÓN	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
PRIMERO DE MAYO	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
PROGRESISTA	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
PUEBLA	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARA DE VIGILANCIA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
REVOLUCIÓN	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA LAS CALLES FCO. MURGUÍA Y RUEDA QUIJANO	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
ROMERO RUBIO	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN LA COL. ROMERO RUBIO	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Venustiano Carranza				64,621,969.00	56,149,424.55	2,783,892.55	(95.0)
SANTA CRUZ AVIACIÓN	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARA DE VIDEO VIGILANCIA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
SEVILLA	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
SIMÓN BOLIVAR	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	RESCATE CAMELLÓN AV. DAMASCO	23.9	807,774.61	193,141.51	193,141.51	-
TRES MOSQUETEROS	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARA DE VIGILANCIA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
VALLE GÓMEZ	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
VENUSTIANO CARRANZA	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA (CALZADA DEL PEÑÓN Y HORTELANOS)	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Venustiano Carranza				64,621,969.00	56,149,424.55	2,783,892.55	(95.0)
VENUSTIANO CARRANZA (AMPLIACIÓN)	PREVENCIÓN AL DELITO	UNA VISIÓN DE SEGURIDAD CÁMARA DE VIGILANCIA EN CALLES LAMINADORES Y AVICULTURA, CANTEROS Y CANTERÍA, AVICULTURA Y CHOFERES, IMPRESORES Y GRAN CANA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
VIADUCTO -BALBUENA (CONJUNTO HABITACIONAL)	PREVENCIÓN AL DELITO	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN UNIDADES HABITACIONALES CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
10 DE MAYO	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO EN VENUSTIANO CARRANZA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
20 DE NOVIEMBRE	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIGILANCIA Y BOTÓN DE PÁNICO CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
20 DE NOVIEMBRE AMPL	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
24 DE ABRIL	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
5TO TRAMO DE 20 DE NOVIEMBRE	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRP DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Venustiano Carranza				64,621,969.00	56,149,424.55	2,783,892.55	(95.0)
7 DE JULIO	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
7 DE JULIO (AMPLIACIÓN)	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
CENTRO I	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO DE V. CARRANZA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
CENTRO II	PREVENCIÓN AL DELITO	COLOCACIÓN DE VIDEO CÁMARAS DE VIGILANCIA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
IGNACIO ZARAGOZA I	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARA DE VIGILANCIA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
IGNACIO ZARAGOZA II	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARA DE VIGILANCIA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
JARDÍN BALBUENA I	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Venustiano Carranza				64,621,969.00	56,149,424.55	2,783,892.55	(95.0)
JARDÍN BALBUENA II	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
JARDÍN BALBUENA III	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
MOCTEZUMA 2A SECCIÓN I	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN V. CARRANZA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
MOCTEZUMA 2A SECCIÓN II	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADA AL CENTRO DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA "CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA"	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
MOCTEZUMA 2A SECCIÓN III	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO DE LA DELEG.V. CARRANZA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
MOCTEZUMA 2A SECCIÓN IV	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
MORELOS I	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Venustiano Carranza				64,621,969.00	56,149,424.55	2,783,892.55	(95.0)
MORELOS II	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
PENSADOR MEXICANO I	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	807,774.61	761,390.45	-	(100.0)
PENSADOR MEXICANO II	PREVENCIÓN AL DELITO	CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LA COL. PENSADOR MEXICANO II	-	807,774.61	761,390.65	-	(100.0)

*Las cifras pueden variar por efectos del redondeo.

**El monto corresponde al 3% del total del presupuesto de la delegación autorizado en el Decreto de Presupuesto de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2018.

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Xochimilco				49,581,777.00	13,006,514.09	5,652,967.09	(56.5)
BARRIO 18	PAVIMENTANDO COLONIA	PAVIMENTANDO COLONIA	-	619,772.00	-	-	-
BELEM (BARR)	CALLEJONES, REPELLADO FACHADAS, PAVIMENTACION, PINTURA DE	CALLEJONES, PAVIMENTACION, REPELLADO PINTURA DE FACHADAS	-	619,772.00	-	-	-
SAN LORENZO	PODA DE ARBOLES SOBRE CALLE SAN LORENZO	PODA DE ARBOLES SOBRE CALLE SAN LORENZO	-	619,772.00	-	-	-
CALTONGO (BARR)	REMODELACION PLAZUELA CALTONGO	REMODELACION PLAZUELA CALTONGO	-	619,772.00	-	-	-
CRISTO REY	DRENAJE SOBRE PROLONGACION MELCHOR OCAMPO HACIA CELEDONIO GARCES	DRENAJE SOBRE PROLONGACION MELCHOR OCAMPO HACIA CELEDONIO GARCES	-	619,772.00	-	-	-
EL ROSARIO (BARR)	AGUA LIMPIA PARA LA COLONIA EL ROSARIO	AGUA LIMPIA PARA LA COLONIA EL ROSARIO	-	619,772.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Xochimilco				49,581,777.00	13,006,514.09	5,652,967.09	(56.5)
GUADALUPE	MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS EN COLONIA GUADALUPE	MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS EN COLONIA GUADALUPE	-	619,772.00	605,756.99	605,756.99	-
HUICHAPAN	INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALIZA	INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALIZA	-	619,772.00	-	-	-
JARDINES DEL SUR	RESCATEMOS NUESTRO PARQUE	RESCATEMOS NUESTRO PARQUE	-	619,772.00	-	-	-
JOYA DE VARGAS	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO (1a. ETAPA)	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO (1a. ETAPA)	-	619,772.00	-	-	-
LA CAÑADA	CAMBIO DE RAMALES TOMAS DE AGUA POTABLE CAMINO REAL A SAN MATEO	CAMBIO DE RAMALES TOMAS DE AGUA POTABLE CAMINO REAL A SAN MATEO	-	619,772.00	-	-	-
LA CEBADA	DESAZOLVE EN LA CEBADA	DESAZOLVE EN LA CEBADA	-	619,772.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Xochimilco				49,581,777.00	13,006,514.09	5,652,967.09	(56.5)
LA CONCEPCIÓN TLACOAPA (BARR)	RE-ENCARPETAMIENTO AV. JUÁREZ	RE-ENCARPETAMIENTO AV. JUÁREZ	-	619,772.00	466,136.00	-	(100.0)
LA NORIA TEPEPAN	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS ACCESO EN BANQUETAS PARA ADULTOS MAYORES	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS ACCESO EN BANQUETAS PARA ADULTOS MAYORES	-	619,772.00	467,384.62	467,384.62	-
LOS CERRILLOS II	CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION DE FERNANDO CELADA	CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION DE FERNANDO CELADA	-	619,772.00	-	-	-
LOS CERRILLOS III	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS CON CELDAS SOLARES	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS CON CELDAS SOLARES	-	619,772.00	609,966.42	609,966.42	-
NATIVITAS LA JOYA (AMPL)	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	-	619,772.00	-	-	-
OLIVAR SANTA MARIA	ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS SOLARES DE NUEVA TECNOLOGIA HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS SOLARES DE NUEVA TECNOLOGIA HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	-	619,772.00	613,283.00	613,283.00	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Xochimilco				49,581,777.00	13,006,514.09	5,652,967.09	(56.5)
PASEOS DEL SUR	ACONDICIONAMIENTO DEL CAMELLÓN EN AVENIDA DE LA NORIA	ACONDICIONAMIENTO DEL CAMELLÓN EN AVENIDA DE LA NORIA	-	619,772.00	-	-	-
POTRERO DE SAN BERNARDINO	INSTALACION DE LUMINARIAS CON POSTES Y FAROLES RUSTICOS, PARA LA TODA LA COLONIA	INSTALACION DE LUMINARIAS CON POSTES Y FAROLES RUSTICOS, PARA LA TODA LA COLONIA	-	619,772.00	-	-	-
SAN ANTONIO (BARR)	REENCARPETAMIENTO DE CALLE CHILALPA Y SU CALLEJONES	REENCARPETAMIENTO DE CALLE CHILALPA Y SU CALLEJONES	-	619,772.00	-	-	-
SAN BARTOLO EL CHICO	EJERCITADORES EN EL PARQUE DE VAQUERITOS	EJERCITADORES EN EL PARQUE DE VAQUERITOS	-	619,772.00	-	-	-
SAN GREGORIO ATLAPULCO (PBLO)	GRADAS EN EL DEPORTIVO	GRADAS EN EL DEPORTIVO	-	619,772.00	-	-	-
SAN JOSE LAS PERITAS	BANQUETA EN CAPULIN ESQUINA CON PROLONGACION ALDAMA	BANQUETA EN CAPULIN ESQUINA CON PROLONGACION ALDAMA	-	619,772.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Xochimilco				49,581,777.00	13,006,514.09	5,652,967.09	(56.5)
SAN JUAN TEPEPAN	CAMBIO DE DRENAJE 50MTS. LINEALES POR DIAMETRO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS Y SU CONTINUACION CALLE PROLONGACION LAZARO CARDENAS	CAMBIO DE DRENAJE 50MTS. LINEALES POR DIAMETRO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS Y SU CONTINUACION CALLE PROLONGACION LAZARO CARDENAS	-	619,772.00	-	-	-
SAN LORENZO ATEMOAYA (PBLO)	FORMADOS AVANZAMOS MAS	FORMADOS AVANZAMOS MAS	-	619,772.00	-	-	-
SAN LUCAS XOCHIMANCA (PBLO)	RESCATE DEL ESPACIO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COLONIA ORIENTE DE SAN LUCAS	RESCATE DEL ESPACIO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COLONIA ORIENTE DE SAN LUCAS	-	619,772.00	-	-	-
SAN LUIS TLAXIALTEMANCO (PBLO)	REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL O SALON DE USOS MULTIPLES DEL BOSQUE DE SAN LUIS TLAXIALTEMANCO	REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL O SALON DE USOS MULTIPLES DEL BOSQUE DE SAN LUIS TLAXIALTEMANCO	-	619,772.00	-	-	-
SAN MARCOS (AMPL)	SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO SUSTITUCION DE RED HIDRAULICA SECUNDARIA Y TOMAS DOMICILIARIAS ROTAS PARA LA COL. AMPLIACION SAN MARCOS	SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO SUSTITUCION DE RED HIDRAULICA SECUNDARIA Y TOMAS DOMICILIARIAS ROTAS PARA LA COL. AMPLIACION SAN MARCOS	-	619,772.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Xochimilco				49,581,777.00	13,006,514.09	5,652,967.09	(56.5)
SAN MARCOS (BARR)	BANQUETAS NUEVAS PARA LA CALLE ZACATECAS	BANQUETAS NUEVAS PARA LA CALLE ZACATECAS	-	619,772.00	402,152.11	402,152.11	-
SAN MATEO XALPA (PBLO)	REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE JUEGOS UBICADA EN CALLE PIÑA Y PALACIOS Y VICENTE GUERRERO. RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE JUEGOS UBICADA EN CALLE PIÑA Y PALACIOS Y VICENTE GUERRERO. RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	-	619,772.00	-	-	-
SAN PEDRO (BARR)	PRIMERA ETAPA DE RENOVACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DE AGUA PARA EL BARRIO DE SAN PEDRO	PRIMERA ETAPA DE RENOVACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DE AGUA PARA EL BARRIO DE SAN PEDRO	-	619,772.00	-	-	-
SANTA CRUCITA (BARR)	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE	-	619,772.00	-	-	-
SANTA CRUZ XOCHITEPEC (PBLO)	MEJORA DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA "JUAN DE LA BARRERA"	MEJORA DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA "JUAN DE LA BARRERA"	-	619,772.00	-	-	-
SANTA INES	CANCHAS MULTIFUNCIONALES EN TERRENO BALDIO	CANCHAS MULTIFUNCIONALES EN TERRENO BALDIO	-	619,772.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Xochimilco				49,581,777.00	13,006,514.09	5,652,967.09	(56.5)
SANTA MARÍA TEPEPAN (PBLO)	DEPORTIVO POPULAR	DEPORTIVO POPULAR	-	619,772.00	-	-	-
SANTIAGO TEPALCATLALPAN (PBLO)	POR UN PUEBLO DIFERENTE Y BENÉFICO PARA TODOS	POR UN PUEBLO DIFERENTE Y BENÉFICO PARA TODOS	-	619,772.00	-	-	-
SANTIAGO TULYEHUALCO (PBLO)	RE- ENCARPETAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LAS COLONIAS SAN SEBASTIÁN Y QUIRINO MENDOZA	RE- ENCARPETAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LAS COLONIAS SAN SEBASTIÁN Y QUIRINO MENDOZA	-	619,772.00	-	-	-
TEPEPAN (AMPL)	ILUMINEMOS NUESTRA COLONIA	ILUMINEMOS NUESTRA COLONIA	-	619,772.00	612,633.77	612,633.77	-
TIERRA NUEVA	RE-CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PALMA	RE-CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PALMA	-	619,772.00	-	-	-
XALTOCAN (BARR)	CORREDOR ILUMINADO GARDENIA Y CALLES ALEDAÑAS	CORREDOR ILUMINADO GARDENIA Y CALLES ALEDAÑAS	-	619,772.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Xochimilco				49,581,777.00	13,006,514.09	5,652,967.09	(56.5)
SAN LORENZO LA CEBADA I	SEGURIDAD SUSTENTABLE LUMINARIAS SOLARES	SEGURIDAD SUSTENTABLE LUMINARIAS SOLARES	-	619,772.00	613,567.85	613,567.85	-
SAN LORENZO LA CEBADA II	RE-ENCARPETANDO PLAN DE APATZINGAN	RE-ENCARPETANDO PLAN DE APATZINGAN	-	619,772.00	-	-	-
LA NORIA	RE-ENCARPETAMIENTO ASFALTICO CON FRESADO Y BOCAS DE TORMENTA	RE-ENCARPETAMIENTO ASFALTICO CON FRESADO Y BOCAS DE TORMENTA	-	619,772.00	612,632.73	612,632.73	-
BOSQUES RESIDENCIAL DEL SUR (FRACC)	PINTURA A LOS EDIFICIOS	PINTURA A LOS EDIFICIOS	-	619,772.00	-	-	-
CERRO GRANDE	ESPACIO RECREATIVO DEPORTIVO Y CULTURAL EL TRIANGULO 1RA. ETAPA	ESPACIO RECREATIVO DEPORTIVO Y CULTURAL EL TRIANGULO 1RA. ETAPA	-	619,772.00	-	-	-
LA ASUNCIÓN (BARR)	LIMPIEMOS XOCHIMILCO	LIMPIEMOS XOCHIMILCO	-	619,772.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Xochimilco				49,581,777.00	13,006,514.09	5,652,967.09	(56.5)
LA CONCHA	PINTURA PARA LA UNIDAD HABITACIONAL SIGLO XXI	PINTURA PARA LA UNIDAD HABITACIONAL SIGLO XXI	-	619,772.00	466,136.00	-	(100.0)
NATIVITAS	CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	-	619,772.00	-	-	-
NATIVITAS (U. HAB)	ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES PARA EVITAR CATASTROFE EN CASO DE INUNDACION EN LA UNIDAD INFONAVIT NATIVITAS	ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES PARA EVITAR CATASTROFE EN CASO DE INUNDACION EN LA UNIDAD INFONAVIT NATIVITAS	-	619,772.00	619,772.00	-	(100.0)
RINCONADA DEL SUR (U. HAB)	REPLAZO DE LA TUBERIA DE LA RED HIDRAULICA Y REPARACION DE PAVIMENTO EN LAS CALLES AFECTADAS	REPLAZO DE LA TUBERIA DE LA RED HIDRAULICA Y REPARACION DE PAVIMENTO EN LAS CALLES AFECTADAS	-	619,772.00	619,772.00	-	(100.0)
SAN JOSE ZACATEPEC	COSECHA DE AGUA	COSECHA DE AGUA	-	619,772.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Xochimilco				49,581,777.00	13,006,514.09	5,652,967.09	(56.5)
SAN JUAN (BARR)	COSECHA DE AGUA PARA APROVECHAMIENTO Y SATISFACCIÓN DE NECESIDADES DE CONSUMO DE AGUA DE LLUVIA	COSECHA DE AGUA PARA APROVECHAMIENTO Y SATISFACCIÓN DE NECESIDADES DE CONSUMO DE AGUA DE LLUVIA	-	619,772.00	-	-	-
SANTA CECILIA TEPETLAPA (PBLO)	SIEMBRA DE AGUA	SIEMBRA DE AGUA	-	619,772.00	-	-	-
SANTA CRUZ ACALPIXCA (PBLO)	TRANSFORMANDO LA IMAGEN DE MI PUEBLO	TRANSFORMANDO LA IMAGEN DE MI PUEBLO	-	619,772.00	-	-	-
TECACALANCO	INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LAS CASAS	INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LAS CASAS	-	619,772.00	-	-	-
TESMIC (RDCIAL)	CONTINUACION DE LUMINARIAS SOLARES	CONTINUACION DE LUMINARIAS SOLARES	-	619,772.00	-	-	-
AZTLAN-APACHES (U. HAB)	REPARACION DE BANQUETA AL PERIFERICO	REPARACION DE BANQUETA AL PERIFERICO	-	619,772.00	619,772.00	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Xochimilco				49,581,777.00	13,006,514.09	5,652,967.09	(56.5)
CANAL 11 (U. HAB)	2DA. ETAPA DEL MEJORAMIENTO INTEGRAL EN ILUMINACIÓN	2DA. ETAPA DEL MEJORAMIENTO INTEGRAL EN ILUMINACIÓN	-	619,772.00	158,858.00	-	(100.0)
LORETO PEÑA POBRE (U. HAB)	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO PARA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES 2DA. ETAPA	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO PARA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES 2DA. ETAPA	-	619,772.00	466,136.00	-	(100.0)
INFONAVIT PROLONGACION DIVISION DEL NORTE (U. HAB)	REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL COLINDANTE CON CALLE AHUEJOTES	REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL COLINDANTE CON CALLE AHUEJOTES	-	619,772.00	619,772.00	-	(100.0)
NUEVA TENOCHTITLAN (U. HAB)	TECHADO PARCIAL DEL ÁREA DEL DEPORTIVO	TECHADO PARCIAL DEL ÁREA DEL DEPORTIVO	-	619,772.00	-	-	-
VILLA XOCHIMILCO (U. HAB.)	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS VILLA XOCHIMILCO (EDIFICIO F)	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS VILLA XOCHIMILCO (EDIFICIO F)	-	619,772.00	213,099.00	-	(100.0)
ALTOS TEPETLICA	1A ETAPA DE PEQUEÑA GRANJA DE ANIMALES DE TRANSPATIO	1A ETAPA DE PEQUEÑA GRANJA DE ANIMALES DE TRANSPATIO	-	619,772.00	619,772.00	619,772.00	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Xochimilco				49,581,777.00	13,006,514.09	5,652,967.09	(56.5)
EL CARMEN	CALENTADORES SOLARES PARA LOS VECINOS DE EL CARMEN	CALENTADORES SOLARES PARA LOS VECINOS DE EL CARMEN	-	619,772.00	-	-	-
LA GUADALUPITA (BARR)	APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA NATURAL LIMPIA "CALENTADOR SOLAR"	APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA NATURAL LIMPIA "CALENTADOR SOLAR"	-	619,772.00	-	-	-
LA SANTISIMA (BARR)	DESAZOLVE DE CANAL LA SANTISIMA	DESAZOLVE DE CANAL LA SANTISIMA	-	619,772.00	619,772.00	-	(100.0)
LOS CERRILLOS I	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES	-	619,772.00	-	-	-
SAN DIEGO (BARR)	DESAZOLVE DEL CANAL LA SANTISIMA	DESAZOLVE DEL CANAL LA SANTISIMA	-	619,772.00	619,772.00	-	(100.0)
SAN ESTEBAN (BARR)	DESAZOLVE DE CANAL TELPAMPA	DESAZOLVE DE CANAL TELPAMPA	-	619,772.00	619,772.00	-	(100.0)

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Xochimilco				49,581,777.00	13,006,514.09	5,652,967.09	(56.5)
SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (PBLO)	DOTACIÓN DE GRANOS Y FERTILIZANTES	DOTACIÓN DE GRANOS Y FERTILIZANTES	-	619,772.00	-	-	-
SAN JOSÉ OBRERO	CALENTADORES SOLARES PARA LOS VECINOS	CALENTADORES SOLARES PARA LOS VECINOS	-	619,772.00	-	-	-
SAN LORENZO (BARR)	DESAZOLVE DE CANAL LA SANTISIMA	DESAZOLVE DE CANAL LA SANTISIMA	-	619,772.00	619,772.00	-	(100.0)
SANTA CRUZ CHAVARRIETA	CALENTADORES SOLARES EN LA CALLE PEDREGAL Y CALLEJON GRANJAS	CALENTADORES SOLARES EN LA CALLE PEDREGAL Y CALLEJON GRANJAS	-	619,772.00	-	-	-
TLAXOPAN	REHABILITACION AREA VERDE	REHABILITACION AREA VERDE	-	619,772.00	501,051.60	495,817.60	(1.0)
XICALHUACAN	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES	-	619,772.00	-	-	-

III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Delegación/Colonia o Pueblo Originario	Proyecto	Descripción	Avance del Proyecto (%)	PRESUPUESTO (Pesos)*			
				Aprobado** 1	Programado 2	Ejercido 3	Variación % 3/2
Xochimilco				49,581,777.00	13,006,514.09	5,652,967.09	(56.5)
SAN CRISTOBAL (BARR)	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	-	619,772.00	-	-	-
SAN FRANCISCO CHIQUIMOLA	FLOR Y CANTO 18 (CARPA ITINERANTE)	FLOR Y CANTO 18 (CARPA ITINERANTE)	-	619,772.00	-	-	-
SANTA MARÍA NATIVITAS (PBLO)	EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE CULTURA "XOCHICALLI TLACAMA"	EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE CULTURA "XOCHICALLI TLACAMA"	-	619,772.00	-	-	-
SAN ANDRÉS AHUAYUCAN (PBLO)	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-	619,772.00	619,772.00	-	(100.0)
REMANENTE			-	17.00	-	-	-

*Las cifras pueden variar por efectos del redondeo.

**El monto corresponde al 3% del total del presupuesto de la delegación autorizado en el Decreto de Presupuesto de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2018.