



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A02D19001	Adquisición de equipo informático y software	0.0	5,000,000.00	2,499,996.00	0.00	Adquirir equipo informático para las áreas administrativas, debido a que los equipos computarizados existentes resultan insuficientes y en muchos casos su tiempo de vida a concluido.
A02D19002	Adquisición de vehículos	0.0	25,500,000.00	12,750,000.00	0.00	Adquirir vehículos nissan para la Dirección General de Gobierno que permitan el traslado del personal de Protección Civil para dirigirse en menor tiempo a las emergencias de la ciudadanía obregonense, debido a que los vehículos existentes resultan insuficientes y en algunos casos ya ha concluido su tiempo de vida útil; además, es necesario que la Dirección General de Seguridad Ciudadana adquiera vehículos pick up para agilizar y mejorar las condiciones de trabajo del personal que brinda sus servicios a la población, toda vez que no cuenta con vehículos.
O02D19001	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo	0.0	95,924,374.00	32,849,154.00	0.00	Se realizaran trabajos en los 249 comités ciudadanos como resultado de la consulta del presupuesto participativo 2019 mediante obras y/o adquisición correspondiente a trabajos de: Áreas verdes, Banquetas, Drenaje, Barda perimetral, Escalinatas, Espacios deportivos, Espacios públicos, Juegos infantiles, Luminarias, Muro de contención, Pavimentación, Rampas discapacitados, Rehabilitación de inmuebles, Cómputo.
O02D19002	Rehabilitación de la red secundaria de drenaje, dentro del perímetro de la alcaldía.	0.0	21,460,000.00	10,729,998.00	0.00	Se realizarán trabajos indispensables a la red de drenaje de forma más eficiente, ya que debido al tiempo de servicio la red de drenaje a sufrido fracturas, así como por el intenso flujo vehicular y por el desgaste natural, haciendo necesario realizar acciones de rehabilitación al sistema; dentro del perímetro de la alcaldía.
O02D19003	Trabajos de obra pública para la preservación y mantenimiento del medio ambiente.	0.0	5,000,000.00	2,500,002.00	0.00	Derivado de la existencia de espacios que en algún momento fueron tomados por acciones vandálicas llevando al deterioro de los mismos, lo cual crea espacios insalubres e inseguros propicios para actos delictivos, por lo cual existe la necesidad de realizar acciones que permitan recuperar dichos espacios para convertirlos en lugares seguros, limpios y propicios para la convivencia familiar y comunitaria, mejorando así las condiciones de bienestar en las colonias de la demarcación, siendo necesario la preservación y mantenimiento del medio ambiente.
O02D19004	Estabilización de talud y relleno de minas en colonias dentro del perímetro de La alcaldía.	0.0	161,077.00	80,538.00	0.00	La explotación sin control del subsuelo en décadas anteriores de esta demarcación ha provocado cavidades, grietas, deslaves y hundimiento que afectan a la población hoy en día, por lo que es necesario determinar los tamaños de las minas y taludes para proceder al relleno de las cavidades y a la estabilización de taludes en riesgo.
O02D19005	Balizamiento de vialidades y recuperación de espacios públicos, dentro del perímetro de la Alcaldía	0.0	3,500,000.00	1,750,002.00	0.00	Se realizarán trabajos de balizamiento en vialidades a fin de delimitar las vías públicas, regular el tránsito, y señalando la existencia de prohibiciones reglamentarias, para así guiar oportunamente a automovilistas y peatones proporcionándoles seguridad, así como la recuperación de espacios públicos, con lo que se fortalecerá el desarrollo del bienestar social en materia de cultura, recreación, deporte y esparcimiento de la ciudadanía y así elevar el nivel de vida de la población beneficiada. Todas las colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O02D19006	Construcción de la clínica Japón, en la colonia Las Águilas.	0.0	115,000,000.00	36,972,964.74	0.00	Se realizarán trabajos para la construcción de una clínica, consisten en: preeliminares, trazo, renivelación del terreno, albañilería, cimentación, pisos, muros, cadenas y castillos, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, acabados especiales en pisos, techos muros, en áreas blancas y grises e instalaciones especiales, así como herrería y cancelería. Colonia Las Águilas, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O02D19007	Rehabilitación de mercados públicos, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.0	904,540.00	8,388,134.64	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 15 mercados públicos, tales como: albañilería, instalaciones eléctricas, hidrosanitaria, hidráulicas, de gas así como acabados, techumbre, alumbrado general y obra exterior. Colonias La Martinica, Corpus Chirty, Cristo Rey, Jalalpa, José M. Pino Suarez, Paraíso, San Ángel, Molino de Santo Domingo, Flor de María, Puente Colorado, Santa Fe Casco, Santa Ma. Nonoalco, Molino de rosas y Progreso Tizapan.
O02D19008	Rehabilitación y mantenimiento de pavimentación, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.0	48,606,853.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento en 39,850.00 (M2) de pavimentación con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: preliminares, fresado de carpeta, carga y acarreo, barrido previo al riego de impregnación y tendido de carpeta asfáltica. Cabe mencionar que el nombre completo de la denominación, así como la ubicación es: Rehabilitación de carpeta asfáltica en vialidades secundarias de las Colonias Presidentes 2a Ampliación, Arturo Martínez, María G. de García Ruíz, Mártires de Tacubaya, Bonanza, Golondrinas, Golondrinas 2a Ampliación, San Clemente Sur, Tecalcapa del Pueblo Tepelpan, El Encino, Puente Colorado, Jardines del Pedregal, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O02D19009	Trabajos de instalación de escaleras de eléctricas, en la colonia El Pirú, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.0	127,000,000.00	63,499,998.00	0.00	Se realizarán trabajos para la instalación de escaleras eléctricas consiste en especificaciones básicas, eje principal, carro inversor tren inferior, pasamanos, cadena tractora, control de velocidad, diámetro de ruedas, rodillo anti-estático y lo necesario para su óptimo funcionamiento. Colonia El Pirú, dentro del perímetro de la alcaldía.
O02D19010	Construcción y ampliación de la red secundaria de agua potable, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.0	40,069,432.00	0.00	0.00	Es necesario construir para ampliar la red secundaria de agua potable y resolver la problemática de tan vital líquido en las zonas más vulnerables. Dentro del perímetro de la Alcaldía.
O02D19011	Rehabilitación y mantenimiento de la red secundaria de agua potable, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.0	46,126,142.00	23,063,070.00	0.00	Se rehabilitará la red secundaria de agua potable, toda vez, que por el tiempo de vida que tienen las tuberías presentan fugas ocasionando el desperdicio de tan vital líquido. Dentro del perímetro de la Alcaldía
O02D19012	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en diversas calles y avenidas de las colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.0	35,750,000.00	17,875,002.00	0.00	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de 14,971 luminarias constan de: excavación, relleno de zanjas, carga, acarreo, demolición de banquetas, suministro e instalación de sistema de canalización, instalación y prueba de cables y conexiones, registro de concreto, ancla para poste de alumbrado, instalación y prueba de conductores eléctricos, suministro y colocación de luminaria OV y punta de poste. Diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.
O02D19013	Trabajos de construcción de instalaciones deportivas, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.0	780,000.00	390,000.00	0.00	Se realizarán trabajos de instalación eléctrica de la subestación de la alberca semiolímpica a fin de fomentar el deporte entre la población obregonense, alejándolos de actos vandálicos que pone en riesgo su integridad física. Dentro del perímetro de la Alcaldía.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón**

**Período: Enero-Junio 2019**

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O02D19014	Mantenimiento, conservación y rehabilitación del Parque Japón, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.0	42,193,632.00	21,096,816.00	0.00	Se realizarán trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación al Parque Japón, consistente en: instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, impermeabilización de azoteas, herrería, seguridad hidráulica, sanitaria, aplicación de pintura principalmente. Colonia Ampliación Las Águilas, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O02D19015	Rehabilitación y ampliación del Taller Mecánico de la Alcaldía.	0.0	0.00	12,272,800.00	0.00	Se realizarán trabajos que consisten en: preliminares, trazo, nivelación para desplante de estructura metálica, albañilería, cimentación, pisos, muros, instalaciones eléctricas, instalación de aire, herrería y acabados. Camino Real a Toluca S/N, colonia Bellavista, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O02D19016	Rehabilitación y mantenimiento de los Centros de Atención a Víctimas Plateros y Santa Fe.	0.0	0.00	826,608.00	0.00	Se realizarán trabajos para la rehabilitación y mantenimiento consisten en: preliminares, albañilería, instalación eléctrica, hidrosanitarias, herrería, suministro y colocación de muebles sanitarios, desmontaje de puertas impermeabilización y acabados. En Calle Ruíz Cortines entre Adolfo de la Huerta y Luis Echeverría, colonia Presidentes y Calle Quetzalcóatl entre Camino Punta de Cehuayo y Tukurutai, colonia Las cuevitas, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O02D19017	Rehabilitación y mantenimiento de las oficinas administrativas de "Adicciones" así como la Dirección Territorial "Toltecas"	0.0	0.00	897,093.41	0.00	Se realizarán trabajos para la rehabilitación y mantenimiento consisten en: preliminares, albañilería, instalación eléctrica, hidrosanitarias, herrería, impermeabilización y acabados. Calle 10 y Canario y Batallón de San Patricio entre Alta Tensión y Calle 10, colonia Toltecas, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O02D19018	Estudios previos y preparación del proyecto para la adecuación del espacio que albergará el centro AH DZAC, dentro del perímetro de la alcaldía.	0.0	0.00	1,035,000.00	0.00	Se realizarán trabajos para los estudios previos y preparación de proyecto se llevarán a cabo las siguientes acciones: Proyecto arquitectónico, estudio de mecánica de suelos, ingeniería estructural, proyecto ejecutivo y trámites y diligencias. Calle 10 s/n, colonia Tolteca, dentro del perímetro de la alcaldía.
O02D19019	Mantenimiento correctivo de la superficie de rodamiento (bacheo) por el método de inyección a presión, dentro del perímetro de la alcaldía.	0.0	0.00	3,897,202.52	0.00	Se realizarán trabajos de mantenimiento correctivo en 9,850.00 (M2) de capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: limpieza, sellado, llenado y poreo de la reparación. Diversas colonias, dentro del perímetro de la alcaldía.
O02D19020	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación) en diversas colonias, dentro del perímetro de la alcaldía.	0.0	0.00	5,845,351.48	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación en 16,000.00 (M2) de capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: preliminares, fresado de carpeta, barrido previo al riego de impregnación, tendido de carpeta asfáltica. Colonias Presidentes, Ampliación Las Águilas, Real del Monte, San Bartolo Ameyalco, Olivar del Conde y La Araña, dentro del perímetro de la alcaldía.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
002D19024	Adecuación del área de cocinas y rehabilitación de sanitarios del Salón de Usos Múltiples "SUM".	0.0	0.00	1,199,531.85	0.00	Se realizarán trabajos para la adecuación del salón de usos múltiples constan de: Preliminares (Desmontaje de mueble sanitario, tubo hidráulico, difusor acrílico de luminaria, cancel, demolición de elementos estructurales de concreto reforzado, desmantelamiento de falso plafón, acarreo, excavación Zona "B", clase II); albañilería (relleno de zanjas, colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8) de diámetro, colocación de concreto hidráulico, colocación de lámina galvanizada, estructura calibre 20, sección 4); instalación hidráulica y sanitaria: (pruebas de tubo de cobre tipo "M" de 13, 19 y 25 mm. (1/2"), (3/4") y (1") de diámetro, pruebas de conector de cobre a rosca exterior, válvula de compuerta, extremos roscados de 13 mm de diámetro, pruebas de tubo de pvc tipo sanitario); instalación de gas: (pruebas de tubo de cobre tipo "L" de 13 mm (1/2") de diámetro, válvula de globo, extremos roscados de 19 mm de diámetro, válvula de compuerta; instalación eléctrica (instalación de varilla de 16 mm de diámetro y 3.05 m de longitud, instalación de cable de cobre tipo THW, con aislamiento calibre 12, colocación de tubo conduit galvanizado de 19 mm (3/4") de diámetro con cople, colocación de lámpara de 2 x 32 W, T-8, 127V); acabados (piso de loseta de 33 x 33 cm., recubrimiento en muros con loseta de 20 x 30 cm., aplicación de pintura vinil acrílica, colocación de puerta de 1.00 x 2.10 m de altura, colocación de cristal flotado bronce de 9.00 mm de espesor, ventana fabricada. Calle 10, Colonia Tolteca, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.
002D19025	Mantenimiento de áreas administrativas y acceso del panteón "Tarango".	0.0	0.00	2,668,000.00	0.00	Se realizarán trabajos para el mantenimiento de áreas administrativas constan de: Preliminares: desmontaje de cancelería de aluminio, demolición de cimentaciones de concreto reforzado, acarreo y descarga; Albañilería: suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 250 kg/cm2, Estructura: colocación de malla perimetral; Instalación eléctrica: Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro e instalación de cable de cobre tipo THW; Acabados: suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y plafones; Carpintería: Desmontaje, recorte y retoque de acabado en puertas de diversos espesores; Cancelería: Suministro y colocación de puertas abatibles fabricadas en aluminio anodizado natural. Milpa Alta. S/N Col. Merced. Gómez, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.
002D19026	Adecuación de instalaciones en inmueble de seguridad ciudadana, ubicado dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	1,500,000.00	0.00	Se realizarán trabajos para la adecuación de instalaciones en inmueble de seguridad ciudadana constan de: Preliminares: Trazo y nivelación, demolición por medios manuales de elementos estructurales de concreto reforzado, demolición por medios manuales de recubrimientos de mosaico, azulejo o cintilla y desmontaje de cancel; Albañilería: Adecuación de muro de contención de concreto armado; Instalación eléctrica: reposición de ductos para cableado y tapas de registro eléctrico de lámina antiderrapante, suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada; Instalación sanitaria: Suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc tipo sanitario unión cementar, suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre; Acabados: Reposición de loseta cerámica esmaltada en pisos y muros, impermeabilización de azotea (sistema prefabricado), suministro y aplicación de pintura vinílica; Cancelería: reposición de chapa de aluminio para puerta, suministro y colocación de cancelería de aluminio formada por fijos y corredizos, fabricada a base de perfiles de aluminio anodizado natural. Calle 10 y Prolongación Canario, Colonia Tolteca, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.



## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
002D19027	Elaboración de Estudios Técnicos para los trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	64,000.00	0.00	Elaboración de 1 dictámenes Técnico-Estructurales, a través de: Carátula de proyecto, Nombre de la obra, Tipo de obra, Unidad Responsable del Gasto (URG), Calendario de ejecución estimado, Monto total de inversión, Fuentes de financiamiento, Localización georreferenciada, Descripción de la problemática, Descripción de alternativas de solución, Alternativa 1, Nombre de la obra, Descripción de la Alternativa 1, Costos unitarios de la Alternativa 1, Costo Anual Equivalente de la Alternativa1, Ventajas y desventajas de realizar la Alternativa 1, Alternativa 2, Nombre de la alternativa 2, Descripción de la Alternativa 2, Costos unitarios de la Alternativa 2, Costo Anual Equivalente de la Alternativa 2, Ventajas y desventajas de realizar la Alternativa 2, Justificación de la alternativa seleccionada, Descripción de la obra, Costos unitarios de la obra, Beneficios obtenidos, Aspectos técnicos, Aspectos legales, Aspectos económicos, Aspectos ambientales, Responsables e Información presupuestal. Diversas colonias, dentro del perímetro de la alcaldía.
002D19028	Elaboración de Estudios Técnicos para los trabajos de construcción y ampliación de la red secundaria de agua potable, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	64,000.00	0.00	Elaboración de 1 Estudio Técnico a través de: Carátula de proyecto, Nombre de la obra, Tipo de obra, Unidad Responsable del Gasto (URG), Calendario de ejecución estimado, Monto total de inversión, Fuentes de financiamiento, Localización georreferenciada, Descripción de la problemática, Descripción de alternativas de solución, Alternativa 1, Nombre de la obra, Descripción de la Alternativa 1, Costos unitarios de la Alternativa 1, Costo Anual Equivalente de la Alternativa1, Ventajas y desventajas de realizar la Alternativa 1, Alternativa 2, Nombre de la alternativa 2, Descripción de la Alternativa 2, Costos unitarios de la Alternativa 2, Costo Anual Equivalente de la Alternativa 2, Ventajas y desventajas de realizar la Alternativa 2, Justificación de la alternativa seleccionada, Descripción de la obra, Costos unitarios de la obra, Beneficios obtenidos, Aspectos técnicos, Aspectos legales, Aspectos económicos, Aspectos ambientales, Responsables e Información presupuestal. Diversas colonias, dentro del perímetro de la alcaldía.
002D19029	Cambio de tubería de drenaje en Cda. 1ª Tarango entre C. Tarango y Barranca de Tarango, en la Colonia Águilas 3er Parque (clave 10-005), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se realizarán trabajos que consisten en cambiar 0.043 kilómetros de drenaje, mediante la revisión por medios electrónicos de la red existente, sustitución de tubería dañada, así como desazolve y limpieza por medios mecánicos o manuales. Colonia Águilas 3er Parque
002D19030	Revisión y mantenimiento de la tubería de drenaje en la parte baja de Av. de las Vegas (Circuito), en la Colonia Colinas de Tarango (clave 10-043), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se realizarán trabajos que consisten en mantener 0.043 kilómetros de drenaje, mediante la revisión por medios electrónicos de la red existente, sustitución de tubería dañada, así como desazolve y limpieza por medios mecánicos o manuales. Colonia Colinas de Tarango
002D19031	Cambio y ampliación de la tubería de drenaje para Prol. Aceituna y C. Durazno entre Aceituna y And. Cedros, en la Colonia Llano Redondo (clave 10-122), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se realizarán trabajos que consisten en ampliar 0.043 kilómetros de drenaje, mediante la revisión por medios electrónicos de la red existente, sustitución de tubería dañada, así como desazolve y limpieza por medios mecánicos o manuales. Colonia Llano Redondo



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón**

**Período: Enero-Junio 2019**

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
002D19032	Zampeado para la 4ta y 5ta Cda. Teotihuacán y Prol. Teotihuacán, en la Colonia El Ruedo (clave 10-068), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se realizarán trabajos que consisten en 231.25 M2 de zampedo, mediante desyerbe y limpieza del terreno, despalle de material, colocación de drenes, colocación de malla de alambre, concreto hidráulico y lechada de inyección. Colonia El Ruedo
002D19033	Muro de contención, en la Colonia Ladera Grande o La Cebadita (clave 10-113), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se realizarán trabajos que consisten en 145.77 M2 de muro de contención, mediante excavación, mejoramiento de terracería, carga acarreo, plantilla de concreto hidráulico, muro de mampostería piedra braza, desyerbe y limpieza, conformación y compactación. Colonia Ladera Grande o La Cebadita
002D19034	Construcción de banquetas a base de concreto simple, en la Colonia Lomas de Santa Fe II (clave 10-248), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se realizarán trabajos de construcción de 445.00 M2 de banquetas que consiste en: Trazo, nivelación, preparación, conformación, compactación, colocación de tepetate, banqueta de concreto hidráulico de 10 cm. de espesor, guarnición de concreto hidráulico, acabado con volteador en aristas de banqueta y entrecalle de adocreto 10 x 10. Colonia Lomas de Santa Fe II
002D19035	Arreglo de empedrado y nivelación en calle comunal (Carlos Pellicer) empezando en C. Vicente Lombardo Toledano y terminando en C. Tecoyotitla, en la Colonia Hacienda de Guadalupe	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación en 433.50 M2 de empedrado que consiste en: Retiro de empedrado deteriorado por medios manuales, conformación y compactación de capa subrasante y colocación de piedra de río para vialidad de diferentes tamaños asentada con mortero-cemento-arena. Colonia Hacienda de Guadalupe Chimalistac
002D19036	Continuación de piso en Cjón. de Acatitla Esq. Blvd, Adolfo López Mateos, en la Colonia Atlamaya (clave 10-021), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación en 470.00 M2 que consiste en: Retiro de empedrado deteriorado por medios mecánicos, conformación y compactación de capa subrasante, colocación de malla electrosoldada 60, 1010 y aplicación de concreto hidráulico con rayado. Colonia Atlamaya
002D19037	Vialidad segura en la Colonia Bejero (clave 10-028), sustitución de asfalto por concreto hidráulico, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se realizarán trabajos de sustitución en 415.00 M2 que consiste en: Retiro de carpeta asfáltica existente por medios mecánicos, conformación y compactación de capa subrasante, colocación de malla electrosoldada 60, 1010 y aplicación de concreto hidráulico con rayado. Colonia Bejero
002D19038	Concreto hidráulico para la C. Raquel Banda Farfán entre Av. Centenario y c. Lomas de Casa Blanca, en la Colonia Bosques de Tarango (clave 10-033), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación en 550.00 M2 de concreto hidráulico que consiste en: Retiro de carpeta asfáltica existente por medios mecánicos, conformación y compactación de capa subrasante, colocación de malla electrosoldada 60, 1010 y aplicación de concreto hidráulico con rayado. Colonia Bosques de Tarango
002D19039	Concreto hidráulico para toda la Colonia De Tarango (Rcnda) (clave 10-051), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación en 462.00 M2 de concreto hidráulico que consiste en: Retiro de carpeta asfáltica existente por medios mecánicos, conformación y compactación de capa subrasante, colocación de malla electrosoldada 60, 1010 y aplicación de concreto hidráulico con rayado. Colonia De Tarango (Rcnda)
002D19040	Adoquín, arbustos y bancas, en la Colonia El Bosque Sección Torres (clave 10-058), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación en 600.96 M2 de adoquín que consiste en: Desyerbe y limpieza del terreno, mejoramiento de terreno con tepetate, adocreto tipo hexagonal, carga y acarreo, colocación de elementos tubulares dos plazas y colocación de Buxus talla mínima. Colonia El Bosque Sección Torres



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón**

**Período: Enero-Junio 2019**

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O02D19041	Concreto hidráulico para las calles Cda. Tamaulipas, Arrayan, Magnolia, Abedul, Araucaria, Sauce y Tejocotes, en la Colonia Garcimarrero (clave 10-076), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación en 462.00 M2 de concreto hidráulico que consiste en: Retiro de carpeta asfáltica existente por medios mecánicos, conformación y compactación de capa subrasante, colocación de malla electrosoldada 60, 1010 y aplicación de concreto hidráulico con rayado. Colonia Garcimarrero
O02D19042	Pavimentación en 1era etapa en calle Gral. A. Rosales, en la Colonia Gral. A. Rosales (clave 10-082), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación en 462.00 M2 que consiste en: Retiro de carpeta asfáltica existente por medios mecánicos, conformación y compactación de capa subrasante, colocación de malla electrosoldada 60, 1010 y aplicación de concreto hidráulico con rayado. Colonia Gral. A. Rosales
O02D19043	Pavimentación en andador 1 y 2, en la Colonia La Huerta (clave 10-102), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación en 488.00 M2 que consiste en: Retiro de carpeta asfáltica existente por medios mecánicos, conformación y compactación de capa subrasante, colocación de malla electrosoldada 60, 1010 y aplicación de concreto hidráulico con rayado. Colonia La Huerta
O02D19044	Regeneración de los empedrados de la Colonia Lomas de Santa Fe (Clave 10-140), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación en 433.50 M2 de empedrado que consiste en: Retiro de empedrado deteriorado por medios manuales, conformación y compactación de capa subrasante y colocación de piedra de río para vialidad de diferentes tamaños asentada con mortero-cemento-arena. Colonia Lomas de Santa Fe
O02D19045	Reparación de la calle Mina Zoyopan en la Mz-4, en la Colonia Lomas de Santo Domingo (Ampl) (Clave 10-142), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación en 622.00 M2 que consiste en: Trazo y nivelación, fresado de pavimento de mezcla asfáltica, carga mecánica y acarreo, barrido de base previo al riego de impregnación, carpeta de mezcla asfáltica templada, renivelación de brocales de concreto. Colonia Lomas de Santo Domingo (Ampl)
O02D19046	Colocación de adoquinado imagen urbana con vialidad segura sobre calle Ayuntamiento entre C. I. M. Altamirano y hasta el arco de Ayuntamiento, en la Colonia Loreto (Clave 10-145), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación en 483.00 M2 que consiste en: Demolición de carpeta asfáltica, carga y acarreo, excavación a mano zona "B", mejoramiento de terracería y pavimento de adocreto de color tipo hexagonal. Colonia Loreto
O02D19047	Repavimentación de carpeta asfáltica, en la Colonia Miguel Gaona Armenta (clave 10-153), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación en 415.50 M2 de carpeta asfáltica que consiste Retiro de carpeta asfáltica existente por medios mecánicos, conformación y compactación de capa subrasante, colocación de malla electrosoldada 60, 1010 y aplicación de concreto hidráulico con rayado. Colonia Miguel Gaona Armenta.
O02D19048	Pavimentación en Av. Ernesto J. Piper de concreto hidráulico, en la Colonia Paseo de las Lomas-San Gabriel (clave 10-170), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación en 488.00 M2 que consiste en: Retiro de carpeta asfáltica existente por medios mecánicos, conformación y compactación de capa subrasante, colocación de malla electrosoldada 60, 1010 y aplicación de concreto hidráulico con rayado. Colonia Paseo de las Lomas-San Gabriel
O02D19049	Concreto hidráulico en la calle 24 de mayo, en la Colonia Pólvora (clave 10-174), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación en 488.00 M2 de concreto hidráulico que consiste en: retiro de carpeta asfáltica existente por medios mecánicos, conformación y compactación de capa subrasante, colocación de malla electrosoldada 60, 1010 y aplicación de concreto hidráulico con rayado. Colonia Pólvora.



## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O02D19050	Cambio de adocreto en la calle Wichita, en la Colonia Tepopotla (clave 10-212), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación en 560.00 M2 que consiste en: Retiro de adoquín deteriorado, nivelación y compactación de capa subrasante y colocación de nuevo adoquín. Colonia Tepopotla.
O02D19051	Pavimentación en Eucaliptos, en la Colonia Unión Olivos (clave 10-233), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se realizarán trabajos de pavimentación en 560.00 M2 que consiste en: Retiro de carpeta asfáltica existente por medios mecánicos, conformación y compactación de capa subrasante, colocación de malla electrosoldada 60, 1010 y aplicación de concreto hidráulico con rayado. Colonia Unión Olivos.
O02D19052	Gimnasio al aire libre en predio recuperado sobre calle Litorales Esq. Alfonso Caso Andrade, en la Colonia Águilas Pilares (clave 10-006), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de un espacio público mediante: Colocación de jardín vertical que incluye soporte, capa aislante, textil hidropónico, capa vegetal según saturación, sistema de riego, sistema de monitoreo y canaletas. Colonia Colonia Águilas Pilares.
O02D19053	Restauración de las entradas de la Colonia Arcos de Centenario (clave 10-016), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de un espacio público mediante: Trazo y nivelación para estructura, demolición por medio manuales, acarreo de material fino, cimbra de madera acabado aparente, armado de acero de refuerzo, concreto hidráulico, muro de tabique. Colonia Arcos de Centenario.
O02D19054	Barda perimetral con malla ciclónica, en la Colonia Belén de las Flores (clave 10-029), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de un espacio público mediante acciones de: Trazo y nivelación, demolición por medios manuales de elementos de concreto hidráulico, cimbra acabado común, y descimbra en cadenas, castillos y cerramientos, colocación de acero de refuerzo, concreto hidráulico, aplicación de pintura vinil-acrílica y colocación de euro malla. Colonia Belén de las Flores.
O02D19055	Arco en la entrada de la Colonia Campo de Tiro Los Gamitos (clave 10-035), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de un espacio público mediante: Trazo y nivelación para estructura, demolición por medio manuales, acarreo de material fino, cimbra de madera acabado aparente, armado de acero de refuerzo, concreto hidráulico, muro de tabique. Colonia Campo de Tiro Los Gamitos.
O02D19056	Barandales de apoyo para escalinatas y rampas en Cda. Mirasol, And. Claveles, And. Higueras y And. Nayarit, en la Colonia Canutillo Predio La Presa (clave 10-039), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de un espacio público mediante: Carga y acarreo en canasto (chunde), colocación de barandal en pasos peatonales formado con tubos de acero galvanizado, aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte. Colonia Canutillo Predio La Presa.
O02D19057	"Vida digna" área verde, escalinatas, rampas de discapacidad, mejoramiento urbano en calle Moctezuma, paso para ir a la zona escolar, luminarias, en la Colonia Corpus Christy, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de un espacio público mediante: Trazo y nivelación, demolición por medios manuales de elementos de concreto hidráulico, excavación manual, acarreo de material fino, colocación de tepetate, colocación de acero de refuerzo, concreto hidráulico, colocación de barandal en pasos peatonales y pintura de esmalte aplicada en tubo galvanizado. Colonia Corpus Christy.
O02D19058	Recuperación de área verde, en la Colonia Garcimarrero Norte (clave 10-077), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de un espacio público mediante: Desyerbe y limpieza del terreno, despalle de material, carga y acarreo, colocación de malla electrosoldada, colocación de ancla roloado en frío, drenes, concreto hidráulico fraguado rápido, lechada de inyección cemento agua, mantenimiento de áreas jardinadas. Colonia Garcimarrero Norte.
O02D19059	Instalación de juegos infantiles, en la Colonia Golondrinas 2da Sección (clave 10-081), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se instalará un módulo de juegos infantiles que consta de: Trazo, nivelación y compactación del terreno para recibir plancha de concreto, desyerbe y limpieza de terreno, colocación de euro malla, instalación de juegos infantiles y colocación de reflector. Colonia Golondrinas 2da Sección.



## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O02D19060	Juegos infantiles para convivencia familiar, en la Colonia José María Pino Suárez (clave 10-092), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se instalará un módulo de juegos infantiles que consta de: Trazo, nivelación y compactación del terreno para recibir plancha de concreto, desyerbe y limpieza de terreno, colocación de euro malla, instalación de juegos infantiles y colocación de reflector. Colonia José María Pino Suárez..
O02D19061	Pared ecológica sobre Eje 10 entre Av. Insurgentes y Av. Revolución, en la Colonia La Otra Banda (clave 10-108), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de un espacio público mediante: Colocación de jardín vertical que incluye soporte, capa aislante, textil hidropónico, capa vegetal según saturación, sistema de riego, sistema de monitoreo y canaletas. Colonia La Otra Banda.
O02D19062	Repellado de salientes en muros de contención, adoquinado, pasamanos y aplanado de piso en Av. Luz y Fuerza 170 entre C. Condor y C. Cardenales, en la Colonia Las Águilas, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de un espacio público mediante: Trazo y nivelación, desyerbe y limpieza del terreno, colocación de drenes protegido con geotextil para evitar el paso de finos, colocación de malla de alambre electrosoldada, lechada de inyección cemento agua, carga y acarreo, mejoramiento de terracería con tepetate y adocreto tipo hexagonal. Colonia Las Águilas.
O02D19063	Continuación de reja perimetral de tubos en el límite de derecho de vías entre Calz. De las Águilas y Av. Auras, en la Colonia Lomas de Guadalupe (clave 10-131), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de un espacio consisten en una reja perimetral mediante acciones de: Desyerbe y limpieza de terreno, trazo y nivelación, plantilla de concreto hidráulico, cimiento de piedra braza, colocación de acero de refuerzo, tubo de acero galvanizado y pintura de esmalte. Colonia Lomas de Guadalupe.
O02D19064	Construcción de barandales para los andadores: Río Papaloapan, Río Coatzacoalcos y Río Blanco, entre las calles Río Salado y Río Guadalupe, en la Colonia Puente Colorado	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de un espacio público mediante: Carga y acarreo en canasto (chunde), colocación de barandal en pasos peatonales formado con tubos de acero galvanizado, aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte. Colonia Puente Colorado Ampl.
O02D19065	Reja perimetral, en la Colonia Reacomodo Pino Suárez (clave 10-188), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de un espacio público mediante acciones de: Colocación de euro malla que incluye postes, abrazaderas, tornillería, excavación para ahogado de postes de sujeción, concreto y limpieza de área. Colonia Reacomodo Pino Suárez.
O02D19066	Caminando juntos, realización de barandales en And. Principal 1er y 2do andador Huestitla para mayor seguridad, en la Colonia Santa Lucía (clave 10-200) dentro del	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de un espacio público mediante: Colocación de barandal en pasos de peatones formado con tubos de acero galvanizado, aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte. Colonia Santa Lucía
O02D19067	Barda perimetral con barandal, en la Colonia Santa Lucía Reacomodo (clave 10-201), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se realizarán trabajos que consisten en la recuperación de un espacio público mediante: Trazo y nivelación, demolición por medios manuales de elementos de concreto hidráulico, cimbra acabado común, y descimbra en cadenas, castillos, cerramientos, cajas y repisones, colocación de acero de refuerzo, concreto hidráulico, aplicación de pintura vinil-acrílica y colocación de euro malla. Colonia Santa Lucía Reacomodo.
O02D19068	Techado de teatro al aire libre, en la Colonia Torres de Potrero (clave 10-228), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se realizarán trabajos para la preparación de un espacio público y colocación de toldo curvo con estructura permanente, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada multifilamento SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos, con flúor de carbono, laca fluorada, anti hongos, resistente a tracción, rotura, tensores, cables de acero, relingas, grilletes, placas de punta impermeable con factor de protección UV. Colonia Torres de Potrero
O02D19069	Red de agua potable, sección "N" y parte de la "O", en la Colonia El Pirú (Fracc) (clave 10-064), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se realizaran trabajos en 140.00 Metros a la red hidráulica de agua potable, tales como: Sustitución de tubería existente por tubería de polietileno de alta densidad para red hidráulica, así como cambio de válvulas. Colonia El Pirú (Fracc).



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón**

**Período: Enero-Junio 2019**

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O02D19070	Red potable con válvulas reguladoras para toda la calle 4 y 5, desde La Barranca hasta Prolongación 5 de mayo colindando con la U. Hab. Tarango, en la Colonia La Martinica (clave 10-105), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se realizarán trabajos en 140.00 Metros a la red hidráulica de agua potable, tales como: Sustitución de tubería existente por tubería de polietileno de alta densidad para red hidráulica, así como cambio de válvulas. Colonia La Martinica.
O02D19071	Renovación y desarrollo de la tubería de agua potable en las calles: 5ta. Cda. De Pitágoras y C. Platón, en la Colonia La Milagrosa (clave 10-107), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se realizarán trabajos en 110.00 Metros a la red hidráulica de agua potable, tales como: Sustitución de tubería existente por tubería de polietileno de alta densidad para red hidráulica, así como cambio de válvulas. Colonia La Milagrosa.
O02D19072	Cambio de red de agua potable en 3ra. Cda. Belén de las Flores entre Belén de las Flores y Cda. Jazmín, en la Colonia Belén de las Flores_(clave 10-249), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,544.09	0.00	Se realizarán trabajos en 156.60 Metros a la red hidráulica de agua potable, tales como: Sustitución de tubería existente por tubería de polietileno de alta densidad para red hidráulica, así como cambio de válvulas. Colonia Belén de las Flores_.
O02D19073	Cero fugas en la Cerrada Vasco de Quiroga, en la Colonia Santa Fe km. 8.5 (clave 10-256), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,544.04	0.00	Se realizarán trabajos en 140.00 Metros a la red hidráulica de agua potable, tales como: Sustitución de tubería existente por tubería de polietileno de alta densidad para red hidráulica, así como cambio de válvulas. Colonia Santa Fe km. 8.5.
O02D19074	"Calles iluminadas con calles seguras", adquisición e instalación de luminarias tipo baliza en C. Yucatán entre C. Sonora y Blvd. A. López Mateos, en la Colonia Tizapan-Tizapan San Ángel. Comité Ciudadano con clave (10-217), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,544.00	0.00	Se realizarán trabajos para la instalación de 19 luminarias consiste en: Trazo y nivelación, demolición de elementos de concreto reforzado, excavación, cama de arena para asiento de ductos, colocación de concreto hidráulico, registro, colocación de tubo PVC tipo conduit, instalación y pruebas de cable, bajadas, alimentación, conexión y prueba de fotoceldas, instalación y prueba de luminaria modelo futura, construcción de cimiento, colocación de 4 juegos de anclas, equipo de protección y control foto eléctrico. Colonia Tizapan-Tizapan San Ángel.
<b>Total URG</b>			612,976,050.00	279,828,290.64	0.00	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco.

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A02D29001	Adquisición de equipos de administración, cómputo y software	0%	5,047,298.00	2,523,654.00		
A02D29003	Adquisición de vehículos y otros equipos de transporte.	0%	5,725,248.00	2,862,618.00		
A02D29004	Adquisición de equipo audiovisual y fotográfico	5%	1,560,238.00	1,038,016.66	80,545.17	Adquisición de 1 Pantalla LED 58" FullHD con cable HDMI incluido; 1 proyector home cinema, luminosidad de 3000 lúmenes; 1 sistema de micrófonos profesionales inalámbricos, receptor de 4 canales que incluye 4 micrófonos de mano, montable rack; 7 proyectores audiovisuales con conexión HDMI; 2 bocinas 850 watts; 2 micrófonos; 4 pantallas de 40"; 1 lente fotográfico; 1 trípode; 5 tarjetas de memoria microSDXC clase 10 de 64 GB y 2 cámaras fotográficas alta resolución.
A02D29005	Adquisición de mobiliario administrativo.	0%	2,292,129.00	1,146,072.00		
A02D29006	Adquisición de equipo médico y de laboratorio para las áreas de Protección Civil y Desarrollo Social y Bienestar.	0%	760,000.00	632,500.00		
A02D29007	Adquisición de juegos infantiles y aparatos deportivos para gimnasio.	0%	1,660,000.00	1,060,278.66		
A02D29008	Adquisición de máquinas y herramientas.	0%	1,084,221.00	684,221.00		
A02D29009	Adquisición de plantas para huertos urbanos en la Alcaldía Azcapotzalco.	0%	100,000.00	100,000.00		
A02D29010	Adquisición de animales requerido por la Dirección General de Planeación del Desarrollo.	0%	90,000.00	90,000.00		
A02D29011	Adquisición de marca de identidad gráfica Vallejo-i omo zona industrial dentro de la demarcación	0%	10,000.00	10,000.00		



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco.

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A02D29012	Adquisición de extintores.	0%	100,000.00	100,000.00		
A02D29013	Adquisición de radios de comunicación.	0%	317,180.00	267,180.00		
A02D29014	Adquisición de trituradora de papel para la Oficina del Alcalde.	73%		12,286.21	9,001.60	Adquisición de 1 Trituradora con las siguientes características: trituradora de papel de uso rudo con capacidad de 22 hojas, así como la destrucción de discos magnéticos (CVD), tipo de corte recto, cesto de basura tipo gabinete.
A02D29015	Adquisición de Equipo informático, fotográfico y circuito cerrado para Protección Civil.	0%		100,000.00		
A02D29016	Adquisición de sistemas de aire acondicionado para los edificios administrativos de la Alcaldía.	0%		1,200,000.00		
O02D29001	Obras para la ejecución de Proyectos en el marco del Presupuesto Participativo.	0%	57,866,646.00	16,533,327.42		
O02D29002	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al Sistema de Drenaje	0%	45,463,283.00	5,769,186.00		
O02D29003	Mantenimiento y rehabilitación de Edificios Públicos	0%	16,758,200.00	4,788,057.14		
O02D29004	Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas	0%	38,332,583.00	16,149,155.56		



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco.

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
002D29005	Mantenimiento y rehabilitación de mercados públicos.	0%	27,949,685.00	12,531,722.28		
002D29006	Mantenimiento y Rehabilitación de la carpeta asfáltica en Vialidades Secundarias dentro del perímetro Territorial de la Alcaldía Azcapotzalco.	0%	5,128,286.00	1,465,224.56		
002D29007	Rehabilitación de la Red Secundaria de Agua Potable en diferentes Colonias de la Alcaldía Azcapotzalco.	0%	29,586,353.00	7,453,950.00		
002D29008	Rehabilitación de Infraestructura Cultural en la Alcaldía Azcapotzalco.	0%	10,562,212.00	508,887.42		
002D29009	Mantenimiento y Rehabilitación a la Infraestructura Educativa dentro de la demarcación Territorial de la Alcaldía Azcapotzalco.	0%	11,024,648.00	11,884,701.42		
002D29010	Mantenimiento, rehabilitación y conservación de la Imagen Urbana al Parque Alameda Norte.	0%	10,145,949.00	2,898,842.56		



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco.

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
002D29011	Mantenimiento y rehabilitación a la infraestructura educativa en Cancha de Usos Múltiples.	90%		12,750,000.00	11,519,622.63	Se realizarón trabajos de mantenimiento en 20 (ESC). En canchas de uso múltiple que consisten en : preliminares de trazo y nivelación de terreno, demoliciones, cargas y acarreos, excavaciones, rellenos, elementos de concreto reforzado, estructura y cubierta, fabricación y montaje de estructura metálica, techumbre cubierta de arcotecho, canalones; acabados en pintura, estructuras y en elementos de concreto, equipamiento para cancha, porterías, tableros; escaleras, aditamentos, equipo de filtrado y bombeo, instalación eléctrica, iluminación (tableros, interruptores, salidas, canalizaciones, conductores, luminarias y aditamentos); drenaje pluvial; tuberías, conexiones y registros, incluye el servicio técnico administrativo de la obra. Los trabajos se realizarán en las siguientes planteles educativos: 5 JARDINES DE NIÑOS: 1.- Dr. Jaime Torres Bodet, 2.- Emma Godoy, 3.- Silvina Jardon, 4.-Trabajadores Petroleros y 5.- Leonarda Gómez Blanco. 10 ESCUELAS PRIMARIAS: . 1.- Prof. Salvador Varela Resendiz, 2.-Julio Verne, 3.- Liberación Campesina, 4.- Pablo Neruda, 5.- Ciudad Reynosa, 6.- Centenario de la Constitución del 57, 7.- Cándido Navarro, 8.- Tierra y Libertad, 9.- Esperanza Velasco Zuleta y 10.- 20 de Noviembre. 5 ESCUELAS SECUNDARIAS: 1.- Técnica No. 62 Revolución Mexicana, 2.- Nezahualcoyotl No. 140, 3.- Técnica No. 98, 4.- Ermilo Abreu Gómez No. 143 y 5.-Técnica No. 15 Pablo Hope Hope.
002D29012	Construcción de alberca y cancha de Usos Múltiples con techumbre en el Deportivo Renovación en la Alcaldía Azcapotzalco.	0%		7,500,000.00		
	<b>Total URG (8)</b>		<b>271,564,159.00</b>	<b>112,059,880.89</b>	<b>11,609,169.40</b>	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A02D39001	Adquisición de equipo informatico	0	5,000,000.00	-	-	350 Computadoras de escritorio con Procesador con tecnología x86 a 64 bits, un mínimo de 2.5 GHz en el reloj procesador.
A02D39002	Aquisición de equipo deportivo	0	20,000,000.00	-	-	Adquisición de equipo deportivo para el equipamiento de los deportivos Benito Juárez, Joaquín Capilla, Tirzo Hernández.
A02D39003	Equipamiento para Casas del Adulto Mayor y Casas de Cultura	0	10,000,000.00	-	-	Equipamiento para las casa del adulto mayor y Casa de cultura Emiliano Carballido, Casa de Cultira Niños Heroes de Chapultepec, Casa de Cultura Moderna.
O02D39001	Presupuesto Participativo 2019	0	67,614,339.00	18,920,098.00	-	Se atenderán los proyectos ganadores de la Consulta Ciudadana, cuyos trabajos consisten en mantenimiento conservación y rehabilitación de la infraestructura urbana entre otros.
O02D39002	Rehabilitación de Vialidades Secundarias con Concreto MR-45 Whitetopping en la Colonia Noche Buena de la Alcaldía Benito Juárez.	0	19,873,597.00	11,924,160.00	-	Se realizará Rehabilitación de Vialidades Secundarias en 19,604.07, Los trabajos consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, corte con sierra en pavimento, fresado de pavimento existente, demolición por medios mecánicos de pavimento sin afectar base, carga y acarreo de material producto de fresado de carpeta asfáltica, suministro y colocación de pavimento a base de concreto MR-45 kg/cm2 Whitetopping fraguado normal, acabado rastreado áspero sobre firme de concreto, renivelación de registros y coladeras, suministro de brocales y tapas de concreto polimérico, aplicación de señalamiento horizontal a través de balizamiento de rayas, flechas y pintura de guarniciones y limpieza general.
O02D39003	Mantenimiento y Conservación de Mercados Públicos	0	7,252,399.00	10,217,300.00	-	Se realizaran los trabajos de Mantenimiento y Conservación en el mercado Primero de Diciembre, los trabajos que se realizaran en la periferia del inmueble y de forma parcial en el interior del mismo sin afectar los elementos estructurales, mediante la colocación de fachaleta, colocación de plafones, renovación de instalación eléctrica, rehabilitación de instalaciones hidrosanitarias, rehabilitación de techumbre y cambio de láminas, acabados con herrería, rehabilitación de cortinas, suministro y colocación de luminarias, susustitución de pisos, señalización habilitación de sistema contra incendio y limpieza en general.
O02D39004	Mantenimiento Integral de Los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	0	10,000,000.00	-	-	Se llevara a cabo trabajos de mantenimiento integral en CENDI Bicentenario, Integra y Estancia Temporal Infantil, Del Valle, San Pedro de los Pinos, Soluciones, Manuel Gomez Morin. En los rubros de: albañilería, instalaciones eléctricas y sanitarias, aplicación de pintura, herrería, piso de concreto, guarniciones, banquetas, jardinería, impermeabilización y limpieza general de la obra.
O02D39005	Mantenimiento de Escuelas	0	8,000,000.00	-	-	Se llevara a cabo trabajos de mantenimiento y conservación en E.P. Hispanoamerica, Maestro Federico Alvarez, Maestro Ernesto Alconedo, Insurgentes Bravo. Se realizaran trabajos en los rubros de: trazo y nivelación, demoliciones, cimentación, construcción de muros, albañilería, instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, aplicación de pintura en muros y plafones, impermeabilización, mantenimiento y cambio de elementos de herrería y cancelería en aulas, talleres y laboratorios, suministro y colocación de muebles sanitarios y limpieza general de la obra.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
002D39006	Mantenimiento de Carpeta Asfáltica y Obras Complementarias en Vialidades Secundarias en varias Colonias de la Alcaldía Benito Juárez	0	19,873,597.00	-	-	Se realizara el mantenimiento de Carpeta Asfáltica de 39,000.00 m2, los trabajos consisten en: delimitar las zonas a ser rehabilitadas. Se procederá al corte por medio de taladros neumáticos o sierra circular siguiendo las líneas regulares y dejando las caras verticales. Se retirarán los escombros o material sobrante a sitios aceptados. Si la base se encuentra en mal estado o esta contaminada, será remplazada. El reemplazo se ejecutará con un espesor igual al existente y con un mínimo de treinta (30) centímetros. La mezcla será elaborada en planta y en caliente y el tendido se efectuará compactándola al 95% de su peso volumétrico determinado en la prueba Marshall. Los materiales pétreos y el cemento asfáltico que conformen la carpeta deberán cumplir con las Normas específicas aplicables para tal fin.
002D39007	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil	0	22,792,178.00	-	-	Se realizará la construcción de un CENDI, cuyos trabajos consisten en: trazo y nivelación, demoliciones, cimentación, construcción de muros, albañilería, instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, aplicación de pintura en muros y plafones, impermeabilización, mantenimiento y cambio de elementos de herrería y cancelería en aulas, talleres y laboratorios, suministro y colocación de muebles sanitarios y limpieza general de la obra.
002D39008	Mantenimiento Conservación y Rehabilitación del Deportivo Benito Juárez en la Alcaldía Benito Juárez.	0	7,000,000.00	3,800,000.00	-	Se realizara la Rehabilitación del Deportivo Benito Juarez, los trabajos consisten en: Rehabilitación de estructuras en mal estado, trabajos de albañilería, herrería, aplicación de pavimento, limpieza en general.
002D39009	Programa de Intersecciones con Accesibilidad Segura en Varias Ubicaciones de la Alcaldía Benito Juárez	0	19,873,597.00	-	-	Se realizara Programa de intersecciones con accesibilidad segura y rehabilitación de banquetas en 36,500.00 m2. "Los trabajos a realizar son: realizar trazos, demoliciones, cortes con sierra, la preparación, conformación y compactación del suelo con tepetate para recibir en el espacio banqueta (esquina de calle) concreto hidráulico resistencia normal de 200 kg/cm2 acabado con volteador y escobillado, donde se requiera sustituir y renivelar marcos, tapas y rejillas así como la construcción guarnición con su respectiva pintura y por último la construcción y colocación de bolardos, se han detectado esquinas de calle y de conformidad con las características propias que presente cada una serán los trabajos a ejecutar.
002D39010	Construcción de 1 Escuela Secundaria	0	50,000,000.00	-	-	Construcción de 1 Escuelas Secundarias: trazo y nivelación, demoliciones, cimentación, construcción de muros, albañilería, instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, aplicación de pintura en muros y plafones, impermeabilización, mantenimiento y cambio de elementos de herrería y cancelería en aulas, talleres y laboratorios, suministro y colocación de muebles sanitarios, limpieza general de la obra.
002D39011	Repavimentar el interior del parque "José María Olloqui"	0	-	318,000.00	-	Se realizará repavimentación en 2,112.00 M2 consisten en: fresado de carpeta asfáltica existente, aplicación de riego de liga de emulsión, colocación y acarreo de mezcla asfáltica, re nivelación y sustitución de brocales por tapas de concreto polimérico y limpieza general de la obra.
002D39012	Reencarpetamiento de la Colonia Miravalle	0	-	318,000.00	-	Se realizara reencarpetamiento en 2,112.00 M2 consisten en: fresado de carpeta asfáltica existente, aplicación de riego de liga de emulsión, colocación y acarreo de mezcla asfáltica, re nivelación y sustitución de brocales por tapas de concreto polimérico y limpieza general de la obra.
002D39013	Pintura y Resana Exterior e Interior e Impermeabilización de Edificios A y B de Trípoli 919	0	-	530,000.00	-	Los trabajos que se realizarán en el edificio A y B de Trípoli 919 consisten en: albañilería, impermeabilización, acabados y limpieza general de la obra.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
002D39014	Arcotecho para Escuelas Públicas	0	-	318,000.00	-	Los trabajos que se realizará en el inmueble consisten en: trazo y nivelación, construcción de zapatas aisladas para la cimentación, columnas de estructura metálica, canalón para la recolección de aguas pluviales, colocación de lámina para el arco techo, sellado de juntas, aplicación de pintura esmalte en la estructura y limpieza general de la obra.
002D39015	Construir bajo las banquetas pozos de absorción simple con coladeras que capten la lluvia y el agua vaya al manto acuífero.	0	-		-	Se realizará en 1,319 m3 pozos de absorción simple con coladeras consisten en: trazo y nivelación, trabajos de albañilería, colocación de coladera, retiro de material producto de la obra y limpieza general de la obra.
002D39016	Recuperación de áreas peatonales y captación pluvial.	0	-	318,000.00	-	Se realizará recuperación de áreas peatonales y captación pluvial en 2,112.00 M2. consisten en: Preparación de la superficie, colocación de adoquín sobre cama de arena, cortes, relleno de juntas, renivelación de registros y coladeras, limpieza en general de la obra.
002D39017	Recuperación de espacio peatonal parque Clemente Orozco-Agusto Rodín con material ecológico y jardinería en San Antonio para respeto de sentido vial	0	-	318,000.00	-	Se realizará recuperación de espacio peatonal en 2,112.00 M2 consisten en: Preparación de la superficie, pavimento de concreto permeable con aditivo permeacret, fraguado normal resistencia f'c= 250 kg/cm2, curado de pavimento, junta de dilatación de pvc de 5 cm colocada a cada 3 m, acabado rastreado aspero sobre firme de concreto, renivelación de registros y coladeras y limpieza general de la obra.
002D39018	Badenes Elevados; reductores de velocidad innovadores e iluminación de la glorieta y zona aledaña para la glorieta de la SCOP	0	-	318,000.00	-	Badenes Elevados; reductores de velocidad innovadores e iluminación de la glorieta y zona aledaña para la glorieta de la SCOP, se realizará reencarpamiento en 2,112.00 M2 consite en: Fresado de Carpeta Asfáltica existente, aplicación de riego de liga de emulsión, colocación y acarreo de mezcla asfáltica, concreto hidráulico y limpieza general de obra.
002D39019	Banquetas Incluyentes	0	-	530,000.00	-	Se realizarán Banquetas Incluyentes en 2,112.00 M2. Consiten en: Trazo y nivelación, excavación, retiro de material producto de la obra, relleno a base de tepetate, compactación, aplicación de concreto hidáulico, colocación de piezas prefabricadas para transito de personas con discapacidad visual y limpieza general de la obra.
002D39020	Sendero seguro y libre de violencia en Monte Albán.	0	-	528,400.00	-	Se realizara Sendero seguro y libre de violencia colocando 400 luminarias, los trabajos que se realizarán consisten en: albañilería, instalación eléctrica, suministro e instalación de luminarias y limpieza general.
002D39021	Escaleras seguras para todos, en la Colonia Centro Urbano Presidente Alemán (U HAB)	0	-	528,400.00	-	Se realizarán 2 Escaleras seguras, los trabajos consisten en: albañilería, herrería, aplicación de pintura, acabados y limpieza general de la obra.
002D39022	Reviviendo el kiosko de plaza mariscal, en la Colonia Del Valle II	0	-	528,400.00	-	Reviviendo el kiosko de plaza mariscal los trabajos que se realizarán consisten en: albañilería, herrería, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, carpintería, sustitución de techumbre de lamina, jardinería, acabados y limpieza general de la obra.
002D39023	Corriendo seguros sobre la pista de tartán.	0	-	528,400.00	-	Corriendo seguros sobre la pista de tartán se realizará mejoramiento del espacio público. Los trabajos consisten en: albañilería, instalaciones eléctricas, suministro y colocación de piso amortiguante, acabados y limpieza general de la obra.
002D39024	Rehabilitación y recuperación de la biblioteca pública "Francisco Zarco", con espacio de aprendizaje común y reequipamiento de mobiliario.	0	-	528,400.00	-	Se realizará Rehabilitación y recuperación de la biblioteca pública "Francisco Zarco". Los trabajos que se realizarán consisten en: albañilería, impermeabilización, instalación eléctrica, sanitaria, acabados y limpieza general de la obra.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
002D39025	Parque Lineal en Río Becerra y Eje 5.	0	-	528,400.00	-	Se realizará mejoramiento de Parque Lineal, los trabajos que se realizarán consisten en: albañilería, aplicación de pintura, instalaciones eléctricas, luminarias, acabados y limpieza general de la obra.
002D39026	Perímetro seguro y estético del Mercado Nativitas.	0	-	528,400.00	-	Se realizará Perímetro seguro y estético del Mercado Nativitas, los trabajos consisten en: albañilería, instalación eléctrica, luminarias, acabados y limpieza general de la obra.
002D39027	Ampliación del área verde que se encuentra alrededor del ex módulo de policía.	0	-	528,400.00	-	Se realizará Ampliación del área verde alrededor del ex módulo de policía, los trabajos consisten en: Trazo y nivelación, excavación, retiro de material producto de la obra, relleno a base de tepetate, suministro de concreto hidráulico, balizamiento, jardinería y limpieza general de la obra.
002D39028	Colocar velarías en el parque San Sebastián en el área de juegos infantiles y ejercitadores.	0	-	265,200.00	-	Colocar velarías en el parque San Sebastián, los trabajos que se realizarán consisten en: trazo y nivelación, trabajos de albañilería, suministro y colocación de herrería tubular con perfiles prolamsa, suministro y colocación de cubierta ligera, aplicación de pintura esmalte en la estructura y limpieza general de la obra.
002D39029	San Pedro verde ganémosle al concreto, hagamos espacios verdes, con árboles adecuados, nada refresca mejor que la sombra de un árbol.	0	-	265,200.00	-	Se realizará mejoramiento de espacios verdes. Los trabajos consisten en: Demolición de banqueteta y guarnición existente en vialidades secundarias, retirando el material producto de la demolición para dejar la zona limpia de impurezas, previo al colado de la nueva banqueteta, se colocará una de tepetate y posteriormente se colocará la banqueteta de concreto hidráulico, con un espesor de 8 y 10 cm, acabado escobillado, así como la guarnición de concreto, la vegetación se delimitará con cajetes, renivelación de coladeras y limpieza general de la obra.
002D39030	Mejoras para el Bienestar Ciudadano.	0	-	265,200.00	-	Se realizarán Mejoras para el Bienestar Ciudadano en 1,750 M2, consisten en: Fresado de carpeta asfáltica existente, aplicación de riego de liga de emulsión asfáltica, colocación y acarreo de mezcla asfáltica, balizamiento, renivelación de coladera y limpieza general.
002D39031	Juventud sana a través del deporte.	0	-	265,200.00	-	Juventud sana a través del deporte, los trabajos que se realizarán consisten en: Albañilería, construcción de mesas a base de concreto, colocación de adoquín, relleno de juntas, aplicación de pintura, jardinería y limpieza general de la obra.
002D39032	Desarrollo de infraestructura verde (Florida, Detroit, Boston y Porfirio Díaz).	0	-	265,200.00	-	El Desarrollo de infraestructura consisten en: Trazo y nivelación, excavación, retiro de material producto de la obra, relleno a base de tepetate, suministro de concreto hidráulico, balizamiento, jardinería y limpieza general de la obra.
002D39035	Rehabilitación de Vialidades Secundarias con Concreto MR-45 Whitetopping la Colonia Narvarte Oriente de la Alcaldía Benito Juárez.	0	-	11,924,160.00	-	Se realizará Rehabilitación de Vialidades Secundarias en 50,537.91, Los trabajos consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, corte con sierra en pavimento, fresado de pavimento existente, demolición por medios mecánicos de pavimento sin afectar base, carga y acarreo de material producto de fresado de carpeta asfáltica, suministro y colocación de pavimento a base de concreto MR-45 kg/cm2 Whitetopping fraguado normal, acabado rastreado áspero sobre firme de concreto, renivelación de registros y coladeras, suministro de brocales y tapas de concreto polimérico, aplicación de señalamiento horizontal a través de balizamiento de rayas, flechas y pintura de guarniciones y limpieza general.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
002D39036	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos en la Alcaldía Benito Juárez.	0	-	3,935,000.00	-	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del Edificio BJ2, los trabajos que se realizarán consisten en: Mantenimiento al sistema eléctrico, sistema hidro-sanitario, cambios de pisos, rehabilitación y/o cambio de cancelería, herrería en general, albañilería, impermeabilización, acabados y limpieza en general de la obra.
002D39037	Bacheo en Vialidades Secundarias de la Alcaldía Benito Juárez.	0	-	2,800,000.00	-	Se realizara Bacheo en Vialidades Secundarias de 14,000 m2 los trabajos que se realizaran consistente en, colocación de dispositivos para el control de tránsito, marcado de zona dañada, corte con sierra a lo largo del perímetro marcado, limpieza , bacheo de espesores variables con mezcla asfáltica compactada 95% de su densidad teórica máxima, con riego de liga e impregnación
002D39038	Estudios Relacionados con los proyectos de obra pública.	0	-	1,000,000.00	-	Estudios Relacionados con los proyectos de obra pública, en atención a procedimientos de Licitaciones Públicas Nacionales, Invitaciones Restringidas a cuando menos tres concursantes y adjudicaciones directas; coordinación de apoyo logístico para la recepción, revisión y tramite de estimaciones e integración de expedientes únicos de contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma; así como, los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto.
002D39039	Construcción de Clínica Veterinaria Primera Etapa en la Alcaldía Benito Juárez.	0	-	2,691,000.00	-	Construcción de Clínica Veterinaria Primera Etapa los trabajos que se realizarán consisten en, preliminares, albañilería, cimentación, estructura, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, cancelería, herrería, impermeabilización y limpieza en general.
002D39040	Rehabilitación y Mantenimiento del Centro Cultural Juan Rulfo	0	-	2,000,000.00	-	Rehabilitación y Mantenimiento del Centro Cultural Juan Rulfo, los trabajos que se realizaran consisten en: sustitución de bajadas pluviales, rehabilitación de módulos sanitarios, muebles y accesorios, rehabilitación de instalación eléctrica, accesorios y sustitución de lámparas, sustitución de herrería de fierro por aluminio, rehabilitación de techumbre mediante la sustitución de duela en salón de usos múltiples, cambio de madera y cambio de puertas, aplicación de pintura en interiores y exteriores, impermeabilización y limpieza general.
002D39041	Mantenimiento y Rehabilitación del Auditorio Euquerio	0	-	1,600,000.00	-	Mantenimiento y Rehabilitación del Auditorio Euquerio, los trabajos que se realizan consisten en: Trabajos preliminares, albañilería, instalaciones hidráulicas, instalaciones sanitarias, instalaciones especiales, acarreo, acabados, impermeabilización y limpieza general.
002D39042	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación Edificio Público BJ-1	0	-	4,687,478.00	-	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación Edificio Público BJ-1, los trabajos que se realizarán consisten en: mantenimiento al sistema eléctrico, sistema hidro-sanitario, cambios de pisos, rehabilitación y/o cambio de cancelería, mantenimiento a la herrería en general, albañilería, impermeabilización, acabados y limpieza en general.
002D39043	Segunda Etapa de la Reconstrucción del Centro Recreativo y Cultural Alicia Santillana de Guajardo	0	-	2,000,000.00	-	Los trabajos de Reconstrucción del Centro Recreativo y Cultural Alicia Santillana se realizaran en el área del Auditorio, Módulo de Vigilancia, Fachada Exterior de Acceso y Nomenclatura.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
002D39044	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación Edificio Servicios Urbanos en la Alcaldía Benito Juárez.	0	-	3,700,000.00	-	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación Edificio Servicios Urbanos, los trabajos que se realizan consisten en albañilería, pintura, acabados, colocación de tablaroca, impermeabilización y limpieza general de la obra.
002D39045	Mejoramiento y Rehabilitación para la Infraestructura Educativa en nivel básico, el la Alcaldía Benito Juárez.	0	-	8,514,947.50	-	Mejoramiento y Rehabilitación para la Infraestructura Educativa en nivel básico, los trabajos que se realizaran consisten en: Trazo y nivelación, demoliciones, cimentación, construcción de muros, albañilería, instalaciones hidráulicas, eléctricas, hidrosanitarias, aplicación de pintura en muros y plafones, impermeabilización, mantenimiento y cambio de elementos de herrería y cancelería en aulas, talleres y laboratorios, suministro y colocación de muebles sanitarios, acabados y limpieza general.
<b>Total URG</b>			<b>267,279,707.00</b>	<b>98,235,343.50</b>	-	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD04 Alcaldía de Coyoacan

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A02D49001	Adquisición de Equipo de Cómputo para las Áreas Administrativas y Operativas de la Alcaldía de Coyoacán	0%	3,000,000.00	1,500,000.00	-	Al periodo no se han registrado avances físicos.
A02D49002	Adquisición de Vehículos tipo sedan	0%	3,000,000.00	1,500,000.00	-	Al periodo no se han registrado avances físicos.
A02D49003	Adquisición de Muebles de Oficina	0%	2,000,000.00	254,711.00	-	Al periodo no se han registrado avances físicos.
A02D49004	Adquisición de Mobiliario	0%	2,000,000.00	1,500,000.00	-	Al periodo no se han registrado avances físicos.
A02D49005	Adquisición de Licencias de Microsoft office 2016	0%	-	405,420.00	-	Al periodo no se han registrado avances físicos.
A02D49006	Adquisición de Accesorios Eléctricos y Equipo de Seguridad	0%	-	12,731.00	-	Al periodo no se han registrado avances físicos.
A02D49007	Adquisición de Parrilla Comercial	0%	-	136,972.80	-	Al periodo no se han registrado avances físicos.
A02D49008	Adquisición de Montacargas y Patín de Carga Hidráulico	0%	-	690,165.20	-	Al periodo no se han registrado avances físicos.
O02D49001	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas.	0%	60,000,000.00	-	-	Al periodo no se han registrado avances físicos.
O02D49002	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas.	0%	35,000,000.00	10,837,704.00	-	Al periodo no se han registrado avances físicos.
O02D49003	Mantenimiento de Alumbrado Público.	0%	15,000,000.00	4,201,637.00	-	Al periodo no se han registrado avances físicos.
O02D49004	Construcción y Ampliación de Edificios Públicos.	0%	35,000,000.00	14,706,922.00	-	Al periodo no se han registrado avances físicos.
O02D49005	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de vialidades secundarias.	0%	65,000,000.00	-	-	Al periodo no se han registrado avances físicos.
O02D49006	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de Infraestructura Comercial.	0%	34,999,998.00	11,072,828.00	-	Al periodo no se han registrado avances físicos.
O02D49007	Mantenimiento, conservación y rehabilitación a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS).	0%	15,000,000.00	1,500,000.00	-	Al periodo no se han registrado avances físicos.
O02D49008	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de Espacios Deportivos.	0%	25,000,000.00	8,869,212.00	-	Al periodo no se han registrado avances físicos.
O02D49009	Mantenimiento, conservación y rehabilitación a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS).	0%	-	7,988,454.80	-	Al periodo no se han registrado avances físicos.
O02D49011	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Comercial del Mercado Ajusco Monserrat.	0%	-	4,849,918.20	-	Al periodo no se han registrado avances físicos.
O02D49012	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de Infraestructura Educativa.	0%	-	24,500,000.00	-	Al periodo no se han registrado avances físicos.
O02D49013	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura educativa a Centros de Atención Múltiple (CAM)	0%	-	1,500,000.00	-	Al periodo no se han registrado avances físicos.
O02D49014	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de Infraestructura de Desarrollo Social (CDC)	0%	-	1,500,000.00	-	Al periodo no se han registrado avances físicos.
O02D49015	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de Infraestructura Cultural.	0%	-	1,500,000.00	-	Al periodo no se han registrado avances físicos.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD04 Alcaldía de Coyoacan

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O02D49016	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura Educativa Nivel Básico (FAIS 2019)	0%	-	2,032,983.54	-	Al periodo no se han registrado avances físicos.
O02D49017	Rehabilitación de Carpeta Asfáltica Zona Culhuacanes.	0%	-	10,893,896.00	-	Al periodo no se han registrado avances físicos.
O02D49018	Rehabilitación de Carpeta Asfáltica Zona Pedregales.	0%	-	10,893,896.00	-	Al periodo no se han registrado avances físicos.
O02D49019	Rehabilitación de Carpeta Asfáltica Zona Centro.	0%	-	10,893,896.00	-	Al periodo no se han registrado avances físicos.
O02D49020	Rehabilitación del Sistema de la Red Sanitaria.	0%	-	17,325,596.46	-	Al periodo no se han registrado avances físicos.
	<b>Total URG (8)</b>		<b>294,999,998.00</b>	<b>151,066,944.00</b>	-	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Unidad Responsable de Gasto: Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos**

**Período: Enero-Junio 2019**

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A02D59001	Adquisición de una camioneta tipo pick up para el pueblo de San Pablo Chimalpa	-	1,193,907.00	1,212,798.00	-	Mejorar el servicio de recolección domiciliar de residuos sólidos en las diferentes colonias de la demarcación, cuya orografía impide el acceso de camiones de recolección de basura.
A02D59013	Adquisición de Vehículos Operativos para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos	-	-	-	-	Adquisición de vehículos para llevar a cabo los trabajos necesarios y dar atención a las necesidades de la ciudadanía, como es el traslado de material y de personal de las diversas áreas operativas que integran la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
A02D59014	Adquisición de Kits de alarmas vecinales y cámaras de video para vecinos de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	-	-	3,686,823.76	-	Adquirir Kits de seguridad resguardar la integridad de la ciudadanía atención de las necesidades de seguridad de la población cuajimalpense.
O02D59001	Arreglando Mí Calle Reencarpetar Las Calles De La Colonia En La Colonia Abdías García Soto	-	1,193,907.00	914,319.00	-	Derivado a la constante circulación vehicular, aunado a los diferentes cambios climáticos la carpeta asfáltica sufre un desgaste físico ocasionando la creación de baches por lo que es necesario contar con calles en buen estado
O02D59002	Mejoramiento de la imagen urbana en diversos camellones de la Colonia Bosques de las Lomas	-	1,193,907.00	914,319.00	-	Rescatar y mantener en buen estado las áreas verdes de los camellones que presenten problemas de deterioro o abandono de los camellones de esta colonia mejorando la imagen urbana
O02D59003	Construcción de islas de descanso y recreación en Avenida Vasco de Quiroga en la Colonia Corredor Santa Fe	-	1,193,907.00	914,319.00	-	Rescatar zonas verdes para esta colonia que sirva como esparcimiento y una mejor imagen urbana debido a que presenta problemas de deterioro o abandono en esta avenida, mejorando la imagen urbana de esta Delegación.
O02D59004	Mantenimiento, rehabilitación y colocación de luminarias en la Colonia El Contadero	-	1,193,905.00	914,321.00	-	Conservar el servicio de alumbrado público, sustituyendo luminarias para brindar a la ciudadanía mejor iluminación de esta manera atender el proyecto ganador del presupuesto participativo 2019.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Unidad Responsable de Gasto: Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos**

**Período: Enero-Junio 2019**

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O02D59005	Colocación de luminarias con celdas solares en la Colonia Jardines de la Palma (Huizachito)	-	1,193,907.00	914,319.00	-	Conservar el servicio de alumbrado público, sustituyendo luminarias para brindar a la ciudadanía mejor iluminación de esta manera atender el proyecto ganador del presupuesto participativo 2019.
O02D59006	Continuación de la construcción del drenaje sanitario en la colonia Lomas de Vista Hermosa	-	1,193,907.00	914,319.00	-	Dar continuidad y ejecución de la línea de drenaje en la colonia, mitigando con esto los riesgos a la salud que continuamente sufren los habitantes de dicha colonia.
O02D59007	Rehabilitación y equipamiento de espacios públicos de la Cooperativo Palo Alto en la Colonia Palo Alto (Granjas)	-	1,193,907.00	914,319.00	-	Recuperar espacios públicos para fomentar la convivencia familiar en la colonia Palo Alto (Granjas), para generar condiciones de seguridad para la realización de actividades recreativas y deportivas en beneficio de los vecinos.
O02D59008	Colocación de malla en barda perimetral en zona de estacionamiento de la Colonia La Retama	-	1,193,907.00	914,319.00	-	Atender de manera precisa los problemas más importantes detectados por cada uno de los Comités Ciudadanos, brindando a la población una seguridad que se encuentre en buen estado para lograr un eficiente paso.
O02D59009	Drenaje y Reencarpetado de Calle Santa Cecilia en la Colonia Xalpa	-	1,193,907.00	914,319.00	-	Realizar trabajos de construcción de drenaje y de reencarpetado para generar condiciones de higiene, seguridad y accesibilidad en beneficio de los vecinos.
O02D59010	Rehabilitación de vialidad (cambio de adoquín) en la Colonia 1o. de Mayo	-	1,193,907.00	914,319.00	-	Atender de manera precisa los problemas más importantes detectados por cada uno de los Comités Ciudadanos, brindando a la población una vialidad que se encuentre en buen estado para lograr un tránsito eficiente de los vehículos.
O02D59011	Colocación de bolardos prefabricados en vialidades de la Colonia Portal del Sol	-	1,193,907.00	914,319.00	-	Atender de manera precisa los problemas más importantes detectados por cada uno de los Comités Ciudadanos, brindando a la población una vialidad que se encuentre en buen estado para lograr un tránsito eficiente de los vehículos



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Unidad Responsable de Gasto: Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos**

**Período: Enero-Junio 2019**

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O02D59012	Construcción de línea de drenaje en diversas colonias de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	-	8,000,000.00	2,400,000.00	-	Brindar a la ciudadanía una red de drenaje en condiciones de funcionalidad y calidad del servicio por lo que se construirá y ampliará la infraestructura del sistema de drenaje.
O02D59013	Rehabilitación de la red de drenaje en diversas colonias de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	-	4,000,000.00	1,200,000.00	-	Brindar a la ciudadanía una red de drenaje en condiciones de funcionalidad y calidad del servicio, mitigando con esto los riesgos a la salud que continuamente sufren los habitantes de dicha colonia.
O02D59014	Rehabilitación de banquetas y guarniciones esn diversas colonias de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	-	9,582,424.00	2,874,726.00	-	Dar mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas y guarniciones, con la finalidad de brindar mayor seguridad a la población en calles con banquetas en buenas condiciones, para el libre desplazamiento de los peatones.
O02D59015	Mejoramiento de camellones y glorietas en diversas colonias de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	-	5,000,000.00	1,499,997.00	-	Rescatar y mantener en buen estado las áreas verdes de los camellones y glorietas que presenten problemas de deterioro o abandono, mejorando la imagen urbana de esta Alcaldía.
O02D59016	Construcción de red secundaria de agua potable en diversas colonias de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	-	3,000,000.00	900,000.00	-	Dar mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de Agua Potable, para tener mayor y mejor infraestructura hidráulica, que abastecerá del vital líquido a la población y de esta manera dignificar la calidad de vida.
O02D59017	Mantenimiento de la red secundaria de agua potable en diversas colonias de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	-	3,000,000.00	900,000.00	-	Dar mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de Agua Potable, para tener mayor y mejor infraestructura hidráulica, que abastecerá del vital líquido a la población y de esta manera dignificar la calidad de vida.
O02D59018	Mantenimiento de infraestructura deportiva en diversas colonias de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	-	4,000,000.00	1,200,000.00	-	Rescatar y mantener en buen estado las áreas deportivas que presenten problemas de deterioro o abandono, mejorando la funcionalidad e imagen de los espacios deportivos de esta Alcaldía.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Unidad Responsable de Gasto: Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos**

**Período: Enero-Junio 2019**

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O02D59019	Mantenimiento de la infraestructura cultural de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	-	4,000,000.00	1,200,000.00	-	Evitar un mayor deterioro de los inmuebles culturales de esta manera proteger y brindar servicios culturales para la población local y flotante.
O02D59020	Mantenimiento y conservación en diversos planteles de educación básica pública en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	-	70,000,000.00	-	-	Atender de manera precisa los problemas más importantes detectados por cada uno de los planteles educativos, brindado a la población infantil mayor seguridad e higiene, así como instalaciones dignas para alumnado y profesores.
O02D59021	Mantenimiento de Centros de Desarrollo Comunitario de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	-	3,000,000.00	900,000.00	-	Con la construcción de un centro recreativo, los colonos contarán con un espacio donde puedan fomentar la convivencia familiar y social sin tener que desplazarse fuera de su comunidad, asimismo, preserven los usos y costumbres de la comunidad.
O02D59022	Rehabilitación de mercados públicos de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	-	6,000,000.00	1,799,997.00	-	Brindar mantenimiento integral al inmueble que alberga el mercado público rosa torres para impulsar las actividades comerciales en espacios con óptimas condiciones, en beneficio de la comunidad.
O02D59023	Repavimentación de diversas vialidades secundarias en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	-	30,270,658.00	-	-	Brindar mantenimiento a las diferentes vialidades que se ubica en dentro de la demarcación para proporcionar condiciones de seguridad, higiene y accesibilidad para los vecinos.
O02D59024	Conservación y mantenimiento de edificios públicos de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	-	16,427,074.00	1,509,927.00	-	Brindar a la ciudadanía una mejor imagen urbana para lo cual se ampliaran y remodelaran los edificios de la Alcaldía.
O02D59025	Rehabilitación del Mercado Publico Huizachito en la alcaldía de Cuajimalpa de Morelos	-	-	294,529.86	-	Llevar a cabo la conservación y el mantenimiento del mercado Huizachito, ofreciendo a la población local, como visitante, seguridad y funcionalidad de sus instalaciones.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Unidad Responsable de Gasto: Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos**

**Período: Enero-Junio 2019**

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
002D59026	Señalización en Carretera México-Toluca en Cuajimalpa de Morelos	-	-	-	-	La Carretera México-Toluca, es una de las vialidades más importantes dentro del territorio de la alcaldía Cuajimalpa, consta de 6 carriles de circulación en dos sentidos, actualmente presenta daños apreciables.
<b>Total URG (8)</b>			<b>180,607,038.00</b>	<b>31,636,309.62</b>	-	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período: Enero-Junio 2019 <sup>2)</sup>

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O02D69001	Mantenimiento a Mercados Públicos	0%	72,266,121.00	-	-	Se pretende realizar el mantenimiento a 1 mercados públicos de esta Alcaldía con las siguientes actividades: trabajos preliminares (trazos, nivelaciones y delimitaciones de áreas por atender, mantenimiento y/o sustitución de estructura metálica o de concreto reforzado, impermeabilizaciones, sellos y cubiertas en azoteas, instalaciones de gas, instalaciones hidro-sanitarias, instalaciones eléctricas, mantenimiento y/o sustitución de pisos, atención de áreas exteriores, fachadas y acabados.
O02D69002	Mantenimiento, conservación y rehabilitación a edificios públicos de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0%	12,000,000.00	-	-	
O02D69003	Construcción de kiosco en el parque Ignacio Chávez en la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	0%	5,000,000.00	1,500,000.00	-	Construcción de 1 Kiosco en el parque Ignacio Chávez. Se realizarán trabajos de trazo, nivelación, demolición y acarreo de superficie de concreto, elaboración de estructuras de acero, desplante de base, columnas, así como la estructura de acero para la colocación de cubierta de kiosco y barandales de acero.
O02D69004	Mantenimiento y rehabilitación de alumbrado público en diversas colonias de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	0%	15,000,000.00	10,974,239.94	-	Rehabilitación de 1,871 luminarias con las siguientes actividades: trazo, demoliciones, acarreo, colado de concreto hidráulico para los registros donde se colocaran los postes, suministro de luminarias.
O02D69005	Rehabilitación del sistema de drenaje en diferentes calles de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	0%	15,000,000.00	1,767,411.06	-	Mantenimiento de 3,000.50 de la red de drenaje, cambio y rehabilitación de los materiales que la red requiera para su buen funcionamiento, los trabajos consisten en excavaciones, relleno y nivelación con tezontle y tepetate, hincado de tubería de polietileno de alta densidad, forjado y colocación de rejillas de acero, forjado y colocación de brocales.
O02D69006	Mantenimiento a infraestructura educativa.	0%	14,924,473.00	-	-	
O02D69007	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo	0%	99,366,520.00	-	-	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período: Enero-Junio 2019 <sup>2)</sup>

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O02D69008	Rehabilitación de la Escuela de Participación Social Núm. 1 dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	100%	-	1,162,670.44	1,162,646.33	Se llevará a cabo 722.27 M2 de reconstrucción de muros en aulas y dirección (tabique rojo, pintura y aplanados), 469.57 M2 de construcción de pisos de loseta en aulas, dirección y pasillos, 9 pza de muebles sanitarios (inodoro, migitorio y lavabo), 54 pza instalación de luminarias (incluye cable calibre 12. luminarias y balastro), 124.96 ML de instalación sanitaria (sustitución de tubería de 4plg, conexiones y registros), 478.61 m2 de reconstrucción de losa firme de 10 cm de espesor en aulas, con la ejecución de los siguientes trabajos: reconstrucción de pintura de muros, colocación de pisos nuevo, instalación de luminarias, colocación de muebles sanitarios, cambio de red sanitaria, reconstrucción de losas y limpieza final.
O02D69009	Rehabilitación del Jardín de Niños República de Colombia dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	100%	-	2,766,615.51	2,765,067.20	Se llevará a cabo 1,469.54 M2 de reconstrucción de muros en aulas y dirección (tabique rojo, pintura y aplanados), 1,247.36 M2 de construcción de pisos de loseta en aulas, dirección y pasillos, 1,121.39 M2 de reconstrucción de losa firme de 10 cm de espesor en aulas, 515.64 ML de instalación sanitaria (sustitución de tubería de 4plg, conexiones y registros), 15 pza de muebles sanitarios (inodoro, migitorio y lavabo) y 175 pza instalación de luminarias (incluye cable calibre 12. luminarias y balastro), con la ejecución de los siguientes trabajos: reconstrucción y pintura de muros, colocación de pisos nuevos, instalación de luminarias y muebles sanitarios, cambio de red sanitaria y reconstrucción de losas.
O02D69010	Rehabilitación del Jardín de Niños María de la Luz Rivera de Ysunza dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	99%	-	2,474,774.72	2,451,180.19	Se llevará a cabo 1,365.89 M2 de reconstrucción de muros en aulas y dirección (tabique rojo, pintura y aplanados), 1,165.97 M2 de construcción de pisos de loseta en aulas, dirección y pasillos, 984.61 m2 de construcción de losa firme de 10 cm de espesor en aulas, 269.54 ML de instalación sanitaria sustitución de tubería de 4plg conexiones y registros, 12 piezas de muebles sanitarios (inodoro, migitorio y lavabo), 158 pza instalación de luminarias (incluye cable calibre 12. luminarias y balastro), con la ejecución de los siguientes trabajos: reconstrucción y pintura de muros, colocación de pisos nuevos, instalación de luminarias, colocación de muebles sanitarios, cambio de red sanitaria y reconstrucción de losas.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período: Enero-Junio 2019 <sup>2)</sup>

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O02D69011	Rehabilitación de la Escuela Primaria Dolores Correa Zapata dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	100%	-	3,830,274.17	3,830,274.17	Se llevará a cabo 1,896.32 M2 de reconstrucción de muros en aulas y dirección (tabique rojo, pintura y aplanados), 1,794.31 M2 de construcción de pisos de loseta en aulas, dirección y pasillos, 1,756.99 M2 de reconstrucción de losa firme de 10 cm de espesor en aulas, 796.34 ML de instalación sanitaria (sustitución de tubería de 4plg conexiones y registros), 14 pza de muebles sanitarios (inodoro, migitorio y lavabo), 167 pza de instalación de luminarias (incluye cable calibre 12. luminarias y balastro), con la ejecución de los siguientes trabajos: reconstrucción y pintura de muros, colocación de pisos nuevos, instalación de luminarias y muebles sanitarios, cambio de red sanitaria y reconstrucción de losas.
O02D69012	Rehabilitación del Jardín de Niños "Miguel E. Schultz" dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	100%	-	769,696.44	768,740.22	Se llevará a cabo 482.79 M2 de reconstrucción de muros en aulas y dirección (tabique rojo, pintura y aplanados), 289.74 M2 de construcción de pisos de loseta en aulas, dirección y pasillos, 248.53 M2 de reconstrucción de losa firme de 10 cm de espesor en aulas, 170.45 ML de instalación sanitaria (sustitución de tubería de 4plg, conexiones y registros), 10 pza de muebles sanitarios (inodoro, migitorio y lavabo), 49 pza instalación de luminarias (incluye cable calibre 12. luminarias y balastro), con la ejecución de los siguientes trabajos: reconstrucción y pintura de muros, colocación de pisos nuevos, instalación de luminarias y muebles sanitarios, cambio de red sanitaria y reconstrucción de losas.
O02D69013	Rehabilitación de la Escuela de Participación Social Núm. 6 dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	81%	-	1,472,359.99	1,190,257.54	Se llevará a cabo 896.37 m2 de reconstrucción de muros en aulas y dirección (tabique rojo, pintura y aplanado), 757.23 M2 de construcción de pisos de loseta en aulas, dirección y pasillo, 479.67 M2 de reconstrucción de losa firme de 10 cm de espesor en aulas, 187.31 ML instalación sanitaria, sustitución de tubería de 4 plg, conexiones y registros, 12 PZA muebles sanitarios inodoro, migitorio y lavabo, 145 PZA instalación de luminarias (incluye cable calibre 12. luminarias y balastro), con la ejecución de los siguientes trabajos: reconstrucción y pintura de muros, colocación de pisos nuevos, instalación de luminarias, colocación de muebles sanitarios, cambio de red sanitaria, reconstrucción de losas.
O02D69014	Rehabilitación de la escuela secundaria nocturna no. 16 Cedros del Líbano, dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	92%	-	4,078,233.10	3,764,500.10	Rehabilitación de 1 Escuela, con la ejecución de trabajos de reconstrucción y pintura de 2,898.36 m2 de muros, colocación de 2,590.35 m2 de pisos nuevos, sustitución de instalación eléctrica, instalación de 215 luminarias, instalación de 8 módulos sanitarios, sustitución de 874.36 ml de red sanitaria y construcción de 866.36 m2 de techos.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período: Enero-Junio 2019 <sup>2)</sup>

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O02D69015	Rehabilitación de la escuela primaria Gabriel Leyva Solano dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	8%	-	985,694.63	79,101.55	Rehabilitación de 1 Escuela, con la ejecución de trabajos de reconstrucción y pintura de 771.39 m2 de muros, colocación de 644.31 m2 de pisos nuevos, sustitución de instalación eléctrica, instalación de 41 luminarias, instalación de 3 módulos sanitarios, sustitución de 316.31 ml de red sanitaria y construcción de 589.27 m2 de techos.
O02D69016	Rehabilitación de la escuela secundaria diurna núm. 100 Luis de Camoens dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	1%	-	966,763.45	13,264.74	Rehabilitación de 1 Escuela, con la ejecución de trabajos de reconstrucción y pintura de 558.98 m2 de muros, colocación de 458.20 m2 de pisos nuevos, sustitución de instalación eléctrica, instalación de 36 luminarias, instalación de 5 módulos sanitarios, sustitución de 369.26 ml red sanitaria y construcción de 311.01 m2 de techos.
O02D69017	Rehabilitación de la escuela primaria Quetzalcoatl dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	85%	-	850,434.75	721,090.42	Rehabilitación de 1 Escuela, con la ejecución de trabajos de reconstrucción y pintura de 576.51 m2 de muros, colocación de 410.78 m2 de pisos nuevos, sustitución de instalación eléctrica, instalación de 58 luminarias, instalación de 5 módulos sanitarios, sustitución de 173.81 ml de red sanitaria y construcción de 216.71 m2 de techos.
O02D69018	Rehabilitación de la escuela secundaria 114 Rafael Ramírez dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	0%	-	257,680.39	-	Rehabilitación de 1 Escuela, con la ejecución de trabajos de reconstrucción y pintura de 159.71 m2 de muros, colocación de 118.87 m2 de pisos nuevos, sustitución de instalación eléctrica, instalación de 22 luminarias, instalación de 2 módulos sanitarios, sustitución de 25.29 ml de red sanitaria y construcción de 98.26 m2 de techos.
O02D69019	Rehabilitación de la escuela primaria Guelatao de Juárez dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	100%	-	1,347,071.65	1,347,071.65	Rehabilitación de 1 Escuela, con la ejecución de trabajos de reconstrucción y pintura de 1,169.87 m2 de muros, colocación de 976.39 m2 de pisos nuevos, sustitución de instalación eléctrica, instalación de 135 luminarias, instalación de 12 módulos sanitarios, sustitución de 156.27 ml de red sanitaria y construcción de 673.78 m2 de techos
O02D69020	Rehabilitación del jardín de niños Federico Froebel dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	100%	-	282,637.58	282,637.56	Rehabilitación de 1 Escuela, con la ejecución de trabajos de reconstrucción y pintura de 151.10 m2 de muros, colocación de 109.50 m2 de pisos nuevos, sustitución de instalación eléctrica, instalación de 16 luminarias, instalación de 4 módulos sanitarios, sustitución de 4.43 ml de red sanitaria y construcción de 135.71 m2 de techos.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período: Enero-Junio 2019 <sup>2)</sup>

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O02D69021	Rehabilitación del Centro de Atención Múltiple CAM. núm. 85 dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	97%	-	240,459.45	233,265.05	Rehabilitación de 1 Escuela, con la ejecución de trabajos de reconstrucción y pintura de 124.49 m2 de muros, colocación de 82.95 m2 de pisos nuevos, sustitución de instalación eléctrica, instalación de 16 luminarias, instalación de 2 módulos sanitarios, sustitución de 17.61 ml de red sanitaria y construcción de 129.11 m2 de techos.
O02D69022	Rehabilitación de la escuela secundaria no. 106 Antonio Ballesteros Usano dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	97%	-	1,112,513.57	1,079,173.98	Rehabilitación de 1 Escuela, con la ejecución de trabajos de reconstrucción y pintura de 652.68 m2 de muros, colocación de 539.51 m2 de pisos nuevos, sustitución de instalación eléctrica, instalación de 38 luminarias, instalación de 4 módulos sanitarios, sustitución de 271.88 ml de red sanitaria y construcción de 461.50 m2 de techos.
O02D69023	Rehabilitación de la escuela secundaria no. 2 Ana María Berlanga dentro de la Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México	98%	-	2,825,626.46	2,769,655.48	Rehabilitación de 1 Escuela, con la ejecución de trabajos de reconstrucción y pintura de 2044.31 m2 de muros, colocación de 1767.36 m2 de pisos nuevos, sustitución de instalación eléctrica, instalación de 109 luminarias, instalación de 8 módulos sanitarios, sustitución de 582.66 ml de red sanitaria y construcción de 509.51 m2 de techos
O02D69024	Rehabilitación de la escuela primaria Suiza dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	97%	-	250,288.71	242,802.32	Rehabilitación de 1 Escuela, con la ejecución de trabajos de reconstrucción y pintura de 171.97 m2 de muros, colocación de 119 m2 de pisos nuevos, sustitución de instalación eléctrica, instalación de 18 luminarias, instalación de 2 módulos sanitarios, sustitución de 26.90 ml de red sanitaria y construcción de 66.40 m2 de techos.
O02D69025	Rehabilitación del jardín de niños Ma. Elena Chanes dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	100%	-	1,144,907.73	1,144,907.71	Rehabilitación de 1 Escuela, con la ejecución de trabajos de reconstrucción y pintura de 698.36 m2 de muros, colocación de 436.21 m2 de pisos nuevos, sustitución de instalación eléctrica, instalación de 72 luminarias, instalación de 8 módulos sanitarios, sustitución de 35.69 ml de red sanitaria y construcción de 577.69 m2 de techos
O02D69026	Rehabilitación de carpeta asfáltica, alumbrado, drenaje, agua potable, banquetas y guarniciones en la calle Granados en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo en la Alcaldía Cuauht	100%	-	2,926,885.11	2,926,885.09	Se llevará a cabo 3,486 M2 de rehabilitación de carpeta asfáltica, 464.80 M2 de banquetas, 232.40 ML de guarniciones, 3 pzas alumbrado público (poste, brazo y luminaria de led), 116.20 ML drenaje, 116.20 ML agua potable, 232.40 ML de señalamiento horizontal, con la ejecución de los siguientes trabajos: preliminares, trazo, nivelación, excavaciones, reconstrucción de pavimento, banquetas y guarniciones con concreto hidráulico, alumbrado público, poste, brazo y luminaria de led, sustitución de tubería de agua potable y rehabilitación de la red de drenaje y limpieza final.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período: Enero-Junio 2019 <sup>2)</sup>

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O02D69027	Rehabilitación de la carpeta asfáltica, alumbrado, drenaje, agua potable, banquetas y guarniciones en la calle Florencio Constantino en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo,	98%	-	2,258,845.98	2,223,392.74	Se llevará a cabo 1,950 M2 de rehabilitación de carpeta asfáltica, 260 M2 de banquetas, 130 ML de guarniciones, 2 pzas alumbrado público (poste, brazo y luminaria de led), 65 ML drenaje, 65 ML agua potable, 130 ML de señalamiento horizontal, con la ejecución de los siguientes trabajos: preliminares, trazo, nivelación, excavaciones, reconstrucción de pavimento, banquetas y guarniciones con concreto hidráulico, alumbrado público, poste, brazo y luminaria de led, sustitución de tubería de agua potable y rehabilitación de la red de drenaje y limpieza final.
O02D69028	Rehabilitación de la carpeta asfáltica, alumbrado, drenaje, agua potable, banquetas y guarniciones en la calle Ezequiel Montes en la colonia Tabacalera en la Delegación Cuauhtémoc	76%	-	4,822,710.92	3,670,438.17	Se llevará a cabo 4,100 M2 de rehabilitación de carpeta asfáltica, 902 M2 de banquetas, 360.80 ML de guarniciones, 7 pzas alumbrado público (poste, brazo y luminaria de led), 181 ML drenaje, 181 ML agua potable, con la ejecución de los siguientes trabajos: preliminares, trazo, nivelación, excavaciones, reconstrucción de pavimento, banquetas y guarniciones con concreto hidráulico, alumbrado público, poste, brazo y luminaria de led, sustitución de tubería de agua potable y rehabilitación de la red de drenaje y limpieza final.
O02D69029	Rehabilitación del Centro de Atención Múltiple CAM Núm 33. Dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	100%	-	2,220,715.53	2,220,715.53	Se llevará a cabo 1,157.82 M2 de reconstrucción de muros en aulas y dirección (tabique rojo, pintura y aplanados), 873.07 M2 de construcción de pisos de loseta en aulas, dirección y pasillos, 1,051.34 M2 de reconstrucción de losa firme de 10 cm de espesor en aulas, 367.98 ML de instalación sanitaria (sustitución de tubería de 4 plg, conexiones y registros), 126 pza instalación de luminarias (incluye cable calibre 12. luminarias y balastro), 15 pza de muebles sanitarios (inodoro, migitorio y lavabo); con la ejecución de los siguientes trabajos: reconstrucción y pintura de muros, colocación de pisos nuevos, instalación de luminarias, colocación de muebles sanitarios, cambio de red sanitaria, reconstrucción de losas.
O02D69030	Rehabilitación de la Escuela Primaria Juan Téllez Vargas dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	80%	-	2,558,458.97	2,038,547.90	Se llevará a cabo 1,408.99 M2 de reconstrucción de muros en aulas y dirección (tabique rojo, pintura y aplanado), 915.41 M2 de construcción de pisos de loseta en aulas, dirección y pasillo, 1,352.64 M2 reconstrucción de losa firme de 10 cm de espesor en aulas, 568.97 ML instalación sanitaria (sustitución de tubería de 4 plg, conexiones y registros), 14 pza muebles (sanitarios inodoro, migitorio y lavabo), 135 pza instalación de luminarias (incluye cable calibre 12. luminarias y balastro) con la ejecución de los siguientes trabajos: reconstrucción y pintura de muros, colocación de pisos nuevos, instalación de luminarias, colocación de muebles sanitarios, cambio de red sanitaria, reconstrucción de losas.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período: Enero-Junio 2019 <sup>2)</sup>

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O02D69031	Rehabilitación del CENDI Cuauhtémoc dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	100%	-	1,360,244.43	1,360,244.41	Se llevará a cabo 785.93 M2 de reconstrucción de muros en aulas y dirección (tabique rojo, pintura y aplanado), 475.04 de M2 construcción de pisos de lozeta en aulas, dirección y pasillo, 698.36 M2 de reconstrucción de loza firme de 10 cm de espesor en aulas, 207.39 ML de instalación sanitaria, sustitución de tubería de 4 plg, conexiones y registros, 6 pza muebles, sanitarios, inodoro, migitorio y lavabo, 51 pza de instalación de luminarias (incluye cable calibre 12. luminarias y balastro); con la ejecución de los siguientes trabajos: reconstrucción y pintura de muros, colocación de pisos nuevos, instalación de luminarias, colocación de muebles sanitarios, cambio de red sanitaria, reconstrucción de lozas.
O02D69032	Rehabilitación del CENDI Juárez dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	100%	-	946,851.01	946,851.00	Se llevará a cabo 560.14 M2 de reconstrucción de muros en aulas y dirección (tabique rojo, pintura y aplanado), 462.17 M2 de construcción de pisos de lozeta en aulas, dirección y pasillo, 324.58 M2 de reconstrucción de loza firme de 10 cm de espesor en aulas, 128.36 ML instalación sanitaria (sustitución de tubería de 4 plg, conexiones y registros), 5 pza muebles sanitarios (inodoro, migitorio y lavabo), 57 pza instalación de luminarias (incluye cable calibre 12. luminarias y balastro); con la ejecución de los siguientes trabajos: reconstrucción y pintura de muros, colocación de pisos nuevos, instalación de luminarias, colocación de muebles sanitarios, cambio de red sanitaria, reconstrucción de lozas.
O02D69033	Mantenimiento y rehabilitación del Centro de Artes Escénicas Ernesto Gómez Cruz, Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	0%	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación del Centro de Artes Escénicas Ernesto Gómez Cruz, con la ejecución de trabajos de albañilería, sustitución de las instalaciones hidrosanitarias, aplicación de pintura en general y acabados.
O02D69034	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias en diversas colonias de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	0%	-	6,000,000.00	-	Rehabilitar 20,109 M2 de carpeta asfáltica con la realización de trabajos de trazo, fresado, acarreo, riego de liga y colocación de emulsión asfáltica.
O02D69035	Mantenimiento y rehabilitación de banquetas en diversas colonias de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	0%	-	347,616.00	-	Mantenimiento y rehabilitación de 3,709 m2 de banquetas, con la ejecución de trabajos preliminares (trazo, nivelación y delimitación de áreas por rehabilitar), demolición y acarreo de banquetas y guarniciones existentes incluyendo su retiro, cimbra y colado de concreto hidráulico tanto de banquetas como de guarniciones y limpieza final.
O02D69036	Rehabilitación de la red de agua potable en diversas colonias de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	0%	-	-	-	Se llevará a cabo la rehabilitación de 1200 ML de agua potable, con la ejecución de los siguientes trabajos: trabajos preliminares, excavaciones, rellenos y suministro, sustitución e instalación de tubos de polietileno de alta densidad.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período: Enero-Junio 2019 <sup>2)</sup>

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O02D69037	Construcción de ciclopista en la Colonia Santa María la Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	0%	-	-	-	Construcción de 4,000 M2 de ciclopista con la realización de los siguientes trabajos: aplicación de pintura termoplástica, instalación de divisores de carril, colocación de iluminación, pictogramas, adecuaciones geométricas para pasos peatonales seguros, colocación de volardos y reposición de carpeta asfáltica.
O02D69038	Reforzamiento y rehabilitación del Mercado Público de Artesanías y Curiosidades Mexicanas San Juan, dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	0%	-	10,373,097.27	-	Reforzamiento y rehabilitación del Mercado Público de Artesanías y Curiosidades Mexicanas San Juan, dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, con la ejecución de trabajos de: albañilería, estructura, techumbre, impermeabilización, herrería, pintura, acabados, pisos, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria.
O02D69039	Rehabilitación del Mercado Público Hidalgo Zona dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	0%	-	4,622,218.91	-	Rehabilitación del Mercado Público Hidalgo Zona dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, con la ejecución de trabajos de: albañilería, impermeabilización, herrería, pintura, acabados, pisos, instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria.
O02D69040	Rehabilitación del Mercado Público Lagunilla Ropa y Telas dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	0%	-	4,622,218.91	-	Rehabilitación del Mercado Público Lagunilla Ropa y Telas dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, con la ejecución de trabajos de: albañilería, impermeabilización, herrería, pintura, acabados, pisos, instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria.
O02D69041	Rehabilitación del Mercado Público Martínez de la Torre Anexo dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	0%	-	738,539.00	-	Rehabilitación del Mercado Público Martínez de la Torre Anexo dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, con la ejecución de trabajos de: albañilería, impermeabilización, herrería, pintura, acabados, pisos, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria.
O02D69042	Rehabilitación del Mercado Público San Camilito dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	0%	-	641,345.76	-	Rehabilitación del Mercado Público San Camilito dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, con la ejecución de trabajos de: albañilería, impermeabilización, herrería, pintura, acabados, pisos, instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria.
O02D69043	Rehabilitación del Mercado Público Pequeño Comercio dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	0%	-	-	-	Rehabilitación del Mercado Público Pequeño Comercio dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, con la ejecución de trabajos de: albañilería, impermeabilización, herrería, pintura, acabados, pisos, instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria.
A02D69001	Adquisición de mobiliario para las diferentes áreas de esta Alcaldía.	0%	16,000,000.00	5,841,920.00	-	Adquisición de 5,050 mobiliario para las diferentes áreas de esta Alcaldía, adquisición 1500 Sillas secretariales con brazos, 2500 escritorios secretariales, 800 archiveros redondos metálicos con 3 gavetas y 250 modulos de trabajo.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período: Enero-Junio 2019 <sup>2)</sup>

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A02D69002	Adquisición de servidores para la operación de sistemas en las áreas administrativas de esta Alcaldía.	0%	-	2,780,000.00	-	Adquisición de 2 servidores web y proxy con capacidad para proveer diferentes servicios a las redes de datos como administración de base de datos, ejecución de aplicaciones, servicios web, repositorios de archivos, procesador quad, alcenaje de protocolos http.
A02D69003	Adquisición de equipos de radiocomunicación para la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0%	-	1,378,080.00	-	Adquisición de 60 equipos de radiocomunicación tetra, modelos mtp 3550, con batería de alta capacidad, cargador de pared, de escritorio, capacidad para comunicación en dos plataformas, con gps incluido.
A02D69004	Adquisición de vehículos con brazo hidráulico articulado con canastilla para poda para diversos Comités Ciudadanos dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	0%	-	6,210,407.48	-	Adquisición de 4 vehículos con brazo hidráulico articulado con canastilla para poda para los Comités Ciudadanos Roma Sur I 15-071; Obrera I 15-062; Centro VII 15-043 y Centro VI 15-042, con las siguientes características dispositivo hidráulico con nivel de plataforma con controles individuales, pedestal con operaciones básicas de elevación, articulación y giro, control de canastilla tipo pistola universal con seguro para evitar movimientos involuntarios.
A02D69005	Adquisición de camiones hidroneumáticos para labores de desazolve para diversos Comités Ciudadanos dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	0%	-	3,151,041.10	-	Adquisición de 2 camiones hidroneumáticos para labores de desazolve para los Comités Ciudadanos Centro I 15-037 y Centro II 15-038, con las siguientes características brazo hidráulico con rotación completa, carrete de manguera de montaje frontal, vacío de desplazamiento positivo de una caja de transferencia de servicio de 475 hp y bomba de agua hidráulica.
A02D69006	Adquisición de patrulla para el Comité Ciudadano Santa María la Ribera IV de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	0%	-	1,575,520.55	-	Adquisición de 1 patrulla para el Comité Ciudadano Santa María la Ribera IV 15-078, con las siguientes características barra de luces torreta, tablero de control, sirena electrónica, bocina, equipo de radiocomunicación y consola.
A02D69007	Adquisición de tanque pipa para el Comité Ciudadano Maza de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	0%	-	1,575,520.55	-	Adquisición de 1 tanque pipa para el Comité Ciudadano Maza 15-018, con las siguientes características formato cilíndrico, material en chapa de acero al carbono, cabezales cónicos, boca para carga con válvula esférica de 2 pulgadas y media, vinculación de tanque camión tipo elástico por grapas y tirantes, polea de mando y bomba.
A02D69008	Adquisición de juegos infantiles para el Comité Ciudadano Valle Gómez de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	0%	-	1,575,520.55	-	Adquisición de 1 juegos infantiles para el Comité Ciudadano Valle Gómez 15-033, con las siguientes características juegos en plástico rígido, tubo de acero galvanizado, capacidad para 30 menores, sin cicatrices de soldadura, piezas de plástico rotomoldeado, abrazaderas de aluminio, tornillos de acero inoxidable.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período: Enero-Junio 2019 <sup>2)</sup>

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A02D69009	Adquisición de bancas con aparcabicicletas para la recuperación de espacios públicos de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	0%	-	4,000,000.00	-	Adquisición de 275 bancas con aparcabicicletas para la recuperación de 80 espacios públicos de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, con las siguientes características: bases laterales y refuerzo central fabricados en intrusión de plástico, asiento y respaldo fabricados en lamina de acero, diseño con corte laser de fibra óptica de alta definición, tornillería de alta resistencia y pintura electrostática.
<b>Total URG (8)</b>			<b>249,557,114.00</b>	<b>113,588,111.77</b>	<b>39,232,711.05</b>	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A02D79001	Adquisición de vehículos terrestres y lacustres; equipo de comunicación, video, fotografico y sonido, para programas públicos, de seguridad y desastres naturales.	18.3%	30,494,963.00	14,775,019.00	5,570,088.00	A través de este proyecto quedará el registro de la adquisición de vehículos tipo sedán, adaptados para patrulla, cuatrimotos, motopatruillas -para terrenos difíciles-, radios tetra (incluye terminales) y Aeronave Dron de 72 Km/H ángulo de inclinación máximo de 42". Vehículos equipados para tareas de apoyo a la prevención del delito y supervisión, camionetas tipo pick up, grúas de arrastre, lanchas neumáticas y lanchas de aluminio para acciones de seguridad y emergencias. Cámaras fotograficas, equipos de sonido profesional, sistemas de micrófonos, pedestal de metal para micrófono, tripie para bocina, proyectores y pantallas para proyector.
A02D79002	Adquisición de equipo de cómputo, mobiliario, muebles de oficina, estantería y licencias para la mejora de la gestión pública en la Alcaldía GAM.	47.8%	23,000,000.00	18,999,996.00	10,998,881.04	El programa de adquisiciones consistirá en: compra de equipos de cómputo, impresoras láser, licencias de paquetería para programas de cómputo y servidores. Proyectores para espacios cerrados. Escritorios secretariales, sillas secretariales, sillones ejecutivos, escritorios ejecutivos, sillas ejecutivas, archiveros verticales, sillones de dos plazas, gabinetes universales, pizarrones, escritorios secretariales y administrativos, anaqueles de cinco compartimentos, mesas infantiles y sillas infantiles.
A02D79005	Adquisición de herramientas, maquinas herramientas y equipo industrial para uso de las áreas operativas	0.0%	15,000,000.00	-	-	El programa consistirá en: Adquisición de maquina Retroexcavadora, máquinas pintarayas, compresor neumático con accesorios, plataforma de elevación articulada con canastilla, máquina astilladora, minicargador neumático, compresor de aire con juego de accesorios y motosierras. Kits de autocle, solicitadas por el área de Servicios Urbanos. Motobombas de achique y motobombas de extracción.
A02D79009	Adquisición de maquinaria pesada para trabajos de desazolve, atención de inundaciones y mejoramiento de la imagen urbana en colonias de la Alcaldía GAM.	0.0%	37,941,529.00	11,147,210.00	-	El programa de adquisiciones será para la compra de camiones tipo Vector, con complementos de maquinaria pesada para trabajos integrales para el mejoramiento la red secundaria de drenaje, para eficientar trabajos de desazolve, alcantarillado y agua potable, camiones de volteo, camiones con canastilla hidráulica, camiones tipo pipa, camiones con brazo hidráulico; compactadora de doble rodillo de 10 a 12 toneladas, pavimentadora, petrolizadora, camiones de volteo, pipa de agua y camionetas de trabajo pesado cama baja.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O02D79001	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo.	0.0%	7,089,747.81	-	-	Los trabajos que se realizarán son para la rehabilitación de banquetas y guarniciones, reencarpetado, impermeabilización y pintura en Unidades Habitacionales, poda de árboles, rehabilitación de espacios públicos e instalación de juegos infantiles, aparatos ejercitadores, calentadores solares, videocámaras, alarmas vecinales, según sea el caso.
O02D79002	Obras de rehabilitación y rescate de infraestructura cultural en la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.0%	2,988,746.00	1,494,378.00	-	El proyecto de inversión consistirá en la rehabilitación de los Centros Culturales: Futurama y la Sala Tepecuicatl, llevando a cabo los siguientes trabajos: impermeabilización en azoteas, colocación de piso de loseta cerámica, colocación de luminarias para exterior tipo OV-15, colocación de luminarias suspendidas, aplanado fino en interior y exterior, pintura de esmalte alquídica en interior y exterior, según sea el caso.
O02D79003	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de edificios públicos	0.0%	14,156,000.00	7,077,996.00	-	Con el proyecto se ejecutará la rehabilitación de edificios públicos, consistentes a la adecuación de espacios para dignificar las instalaciones. Se considera la atención de cuatro inmuebles, realizando trabajos: Obra civil, Aplanados, Pintura, Cambio de loseta piso, Plafones, Luminarias, Herrería y aluminio, Cambio de piso de concreto, Impermeabilizar, Instalaciones hidrosanitarias, Instalaciones eléctricas. Estas obras consideran espacios para los Concejales de esta Alcaldía, taller mecánico, edificio de Cedemype y Alcaldía.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O02D79004	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura educativa	0.0%	130,000,000.00			Con el proyecto de inversión se atenderán 241 inmuebles ejecutándose los siguientes trabajos: acabados, recubrimientos y revestimientos en pisos, muros, plafones, aplanados e impermeabilización, con la finalidad de darle un mejor aspecto visual e incluso darle una mayor protección. En trabajos de albañilería se construirán columnas, traveses, muros, cerramientos, niveles, reparación y reposición de pisos, construcción y reposición de bardas perimetrales, e instalación de mallas ciclónicas. Reparación de techos, trabajos de demolición de muros o bardas perimetrales si es necesario. Herrería y cancelería: Fabricación e instalación de puertas, ventanas, persianas, marcos, chambranas, protecciones, barandales y celosías. Instalaciones eléctricas: se renovarán los accesorios (apagadores y contactos), luminarias ahorradoras de energía al interior de cada salón u oficina, cableado y el correcto funcionamiento de los tableros eléctricos. En instalaciones hidráulicas se mejorará la instalación de tuberías, conexiones, ramaleo, mobiliario y cisternas necesarias para la correcta distribución del agua.
O02D79005	Construcción y ampliación de infraestructura en salud	0.0%	22,413,153.00	10,680,096.00		El proyecto de inversión consistirá en lo siguiente: Cuarta etapa del Hospital de Cuauhteppec, ubicado en Pto. Mazatán N° 79, colonia La Pastora, con trabajos de acabados, recubrimientos y revestimientos en pisos, muros, plafones y aplanados utilizando materiales como yeso, tablaroca, panel W (multipanel), pinturas vinílicas, pastas, losetas, entre otros; e impermeabilización; albañilería con la construcción de columnas, traveses, muros, cerramientos, niveles, reparación y reposición de pisos, construcción y reposición de bardas perimetrales, e instalación de mallas ciclónicas. Herrería y cancelería, Instalaciones eléctricas e Instalaciones hidráulicas y sanitarias. El beneficio directo de la obra será para 384,806 personas, de las cuales se estima que 204,048 serán mujeres y 180,758 hombres pertenecientes a 96,200 familias o viviendas.
O02D79006	Construcción y ampliación de infraestructura deportiva	0.0%	2,584,218.00	1,292,106.00		El Proyecto de inversión para la construcción y ampliación de infraestructura deportiva consistirá en lo siguiente: Albañilería construcción de columnas, traveses, muros, cerramientos, niveles, reparación y construcción de barda perimetral, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas e instalación de tuberías, entre otros conceptos.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O02D79007	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura en salud	0.0%	2,960,000.00	1,480,002.00		El proyecto de inversión para atender los centros de salud, consistirá en realizar los trabajos de: Obra civil, aplicación de pintura, rehabilitación de pisos, colocación de pisos de loseta, cancelería, herrería y cancelería (fabricación e instalación de puertas, ventanas, persianas, marcos, chambranas, protecciones, barandales y celosías), acabados y atención de las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, entre otros.
O02D79008	Construcción de Centro Comunitario Cocoyotes-Ahuehuetes	0.0%	6,820,000.00	3,409,998.00		El proyecto de inversión para llevar a cabo la construcción del Centro Comunitario Cocoyotes-Ahuehuetes en la Alcaldía GAM consistirá en: Realizar obras de compactación de suelo, trazo, obra civil, edificaciones, habilitación de áreas verdes y canchas deportivas.
O02D79009	Atención estructural a taludes, minas y grietas	0.0%	6,344,611.00	3,172,308.00		El proyecto de inversión consistirá en los trabajos a realizar en la construcción de muros de contención en causes de ríos y escalinatas en zonas altas de la Alcaldía son: (8,500 M2) Apertura de cepas, zapatas, muros mediante zapeado y rehabilitación de partes dañadas en donde ya hay muros existentes.
O02D79010	Construcción y ampliación de infraestructura educativa	7.7%	12,960,000.00	6,480,000.00	998,553.24	El proyecto de inversión consistirá en la construcción de la Preparatoria ubicada en Av. Loreto Fabela entre Puerto Tampico y Puerto Mazatlán, en la Alcaldía Gustavo A. Madero. se realizarán los trabajos de: acabados, recubrimientos y revestimientos en pisos, muros, plafones y aplanados utilizando materiales como yeso, tablaroca, panel W (multynapel), pinturas vinílicas, pastas, losetas, entre otros; e impermeabilización. Su finalidad es darle mejor aspecto visual e incluso darle una mayor protección. Albañilería: construcción de columnas, trabes, muros, cerramientos, niveles, reparación y reposición de pisos, construcción y reposición de bardas perimetrales, e instalación de mallas ciclónicas. Reparación de techos. En casos donde se debieran de restaurar zonas afectadas se realizarán trabajos de demolición de muros o bardas perimetrales. Herrería y cancelería: Fabricación e instalación de puertas, ventanas, persianas, marcos, chambranas, protecciones, barandales y celosías. Instalaciones eléctricas: se renovarán los accesorios (apagadores y contactos), luminarias ahorradoras de energía al interior de cada salón u oficina, cableado y el correcto funcionamiento de los tableros eléctricos. Instalaciones Hidráulicas: instalación de tuberías, suministro e instalación de tuberías de PVC y accesorios.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
002D79011	Construcción de infraestructura vial	0.0%	28,600,000.00	14,300,004.00		El proyecto consistirá en los siguientes trabajos: Conclusión de la construcción de Puente Sobre Vialidad (PSV) de dos sentidos: Los trabajos a realizar serán colocación de señalización y corte de circulación, demolición de pavimento existente en el área, excavación, habilitar y armar acero de refuerzo, colado de pilotes de fricción, colado de columnas, habilitado, armado, cimbrar y colar cabezales de los apoyos, colocación y montaje de las traves prefabricadas, colocación de juntas de neopreno, colocación de losa precolada y cimbrar, habilitar el refuerzo para el colado de losa de superestructura, colocación de parapetos y juntas de dilatación, se pinta y coloca la señalización definitiva terminando con limpieza general, retiro de escombros y apertura al tránsito. Puente Peatonal: excavación, nivelación, edificación de zapatas, colocación de estructuras prearmadas, aplicación de pintura y limpieza general.
002D79012	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento público, para el acceso y apoyo de las personas con discapacidad a espacios deportivos de la Alcaldía GAM.	0.0%	50,669,928.67	21,240,000.00		El proyecto de inversión para llevar a cabo la rehabilitación de los cinco deportivos, consistirá en realizar los trabajos de: aplanados, pintura, cambio de loseta piso, plafones, luminarias, herrería y aluminio, cambio de piso de concreto, impermeabilización, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, reparación de áreas verdes, rehabilitación de canchas deportivas, instalación de ejercitadores al aire libre, rehabilitación de núcleos sanitarios, entre otros.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
002D79013	Continuación de la construcción de espacios educativos en la Universidad en una tercera etapa.	0.0%	10,800,000.00	5,400,000.00		El proyecto de inversión consistirá en la Continuación de la construcción de espacios educativos en la Universidad, ubicada en Av. 506 y Av. 508, Col. San Juan de Aragón II Sección, en la Alcaldía Gustavo A. Madero. Se realizarán los siguientes trabajos: de acabados, recubrimientos y revestimientos en pisos, muros, plafones y aplanados utilizando materiales como yeso, tablaroca, panel W (multynapel), pinturas vinílicas, pastas, losetas, entre otros; e impermeabilización. Su finalidad es darle un mejor aspecto visual e incluso darle una mayor protección. Albañilería: construcción de columnas, travesaños, muros, cerramientos, niveles, reparación y reposición de pisos, construcción y reposición de bardas perimetrales, e instalación de mallas ciclónicas. Reparación de techos. En casos donde se debieran de restaurar zonas afectadas se realizarán trabajos de demolición de muros o bardas perimetrales. Herrería y cancelería: Fabricación e instalación de puertas, ventanas, persianas, marcos, chambranas, protecciones, barandales y celosías. Instalaciones eléctricas: se renovarán los accesorios (apagadores y contactos), luminarias ahorradoras de energía al interior de cada salón u oficina, cableado y el correcto funcionamiento de los tableros eléctricos. Instalaciones hidráulicas: instalación de tuberías, conexiones, ramaleo, mobiliario y cisternas necesarias para la correcta distribución del agua. Instalaciones sanitarias: desmantelamiento de tubos dañados, suministro e instalación de tuberías de PVC y accesorios.
002D79014	Construcción de aulas y velarias en la Escuela Secundaria Wenceslao Victoria Soto.	0.0%	22,800,000.00	9,281,890.73		El proyecto de inversión consistirá la construcción de aulas y velarias en la Escuela Secundaria Wenceslao Victoria Soto, los trabajos a realizar serán: Construcción de dos niveles para desarrollar 8 aulas; la ampliación contará con estructura a base de marcos rígidos de concreto armado, con muros divisorios de tabique rojo recocido, aplanados con mortero cemento arena acabado fino, muros bajos de tabique extruido terminados con barniz marino, estos recibirán la cancelería de aluminio anodizado natural de 3" con cristal claro de 6mm, puertas tipo multypanel y protecciones de herrería con acabado en pintura de esmalte, pisos de loseta cerámica y pintura vinílica en muros y plafones, impermeabilización a base de impermeabilizante ecológico 10 años, escalera de estructura metálica y losa acero, barandales de herrería. Velaria: Trabajos de edificación de zapatas, instalación de postes y tensores, fijación de velaria, adaptación de piso y retiro de escombros.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O02D79015	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de espacios deportivos	0.0%	15,693,255.73	8,905,680.00		El proyecto de inversión para llevar a cabo la rehabilitación de un deportivo y consistirá en realizar los trabajos de: aplanados, pintura, cambio de loseta piso, plafones, luminarias, herrería y aluminio, cambio de piso de concreto, impermeabilización, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, reparación de áreas verdes, rehabilitación de canchas deportivas, instalación de ejercitadores al aire libre, rehabilitación de núcleos sanitarios, entre otros.
O02D79017	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura comercial	0.0%	59,118,000.00	24,453,876.00		El proyecto de inversión consistirá realizar los siguientes trabajos en los cinco mercados: 1. Mercado Gabriel Hernández, inversión de \$15,000,000.00, se realizarán trabajos de rehabilitación de drenaje, eléctrica, pisos, lámparas, fachadas, cortinas, techumbre, entre otros. 2. Mercado Providencia, inversión de \$7,300,000.00, se realizarán trabajos de rehabilitación de piso, red eléctrica, fachadas, cortinas perimetrales, conexión de bajadas de agua, entre otros. 3. Mercado San Pedro Zacatenco, inversión de \$7,650,000.00, los trabajos serán sustitución de drenaje, rehabilitación de instalación eléctrica, pisos, luminarias, cambio de cortinas, impermeabilización, entre otros. 4. Mercado San Felipe de Jesús, inversión de \$12,000,000.00, los trabajos a realizar sustitución de drenaje, piso, lámparas, imagen integral de fachadas, cortinas, sistema hidroneumático, generador de luz, entre otros. 5. Mercado Progreso Nacional, con inversión de \$12,830,000.00, los trabajos consistirán en sustitución de tubería en área de cocina y baños, eléctrica, sustitución de piso, lámparas, estacionamiento, entre otros conceptos.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O02D79018	Obras de dignificación de la infraestructura de escuelas de nivel básico en la Alcaldía GAM.	4.0%	20,000,000.00	10,000,002.00	793,553.34	Por medio de este proyecto se considerará trabajar en los puntos críticos de las 17 escuelas seleccionadas, con el fin de proporcionar los niveles adecuados de seguridad, bienestar e higiene. Los trabajos que se van a realizar son los siguientes: de albañilería, herrería, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, instalaciones sanitarias, aplicación de pintura de esmalte, impermeabilización, piso de loseta, acero estructural, luminarias, lámina galvanizada, mamparas porcelanizadas, muebles de baño, de acuerdo a las necesidades de cada plantel educativo. (Continua del campo de U. Física del Proyecto: 9 P. Gregorio Torres Quintero, 10 P. Gustavo A Madero, 11 P. Julio S. Hernández, 12 E.S.T. Alfonso Sierra Partida, 13 E.S.T. Alejandro Guillot (Ing.), 14 E.S.D. Alfonso García Robles, 15 E.S.D. República de Guatemala 16 E.S.T. Ciencia y Tecnología, 17 E.S.D. Eulalia Guzmán.
O02D79019	Mantenimiento de áreas verdes	0.0%	12,500,000.00	6,250,002.00	-	Se llevará a cabo el mantenimiento de 50 mil m2 de áreas verdes de la Alcaldía Gustavo A. Madero, incluyendo poda de árboles; realizando trabajos de poda de césped, cetos, rehabilitación de andadores, pinta de cintarillas, plantación de ornamentales, arbustivas y árboles los cuales se llevan a cabo mediante la formación de cepas, plantación, aplicación de nutrientes, descompactación de suelos, retiro de planta seca, enferma, plagada y muerta y retiro de maleza.
O02D79020	Alumbrado Público.	0.0%	22,534,691.00	10,352,555.00	-	En este proyecto de inversión se realizarán 'Los trabajos de rehabilitación del alumbrado público, consistirán en la atención de 175 luminarias que consiste en suministro de aditivos metálicos tipo OV-14 y luminarias Futura de 75 watts, incluye materiales, fotocontactores, difusores, brazos, cableado y pintura en postes.
O02D79021	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas	0.0%	29,295,922.00	7,132,332.00	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación de banquetas: (105,625 M2) Trazo y nivelación del área a rehabilitar, la demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, el cimbrado y el vaciado, vibrado y curado del concreto hidráulico.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
002D79022	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias	0.0%	28,403,180.47	12,380,304.00		Los trabajos a realizar en el mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias serán: 15,000.00 M2 Se realizará el reencarpetado de disitintas vialidades en la Alcaldía, realizando el frezado, nivelación y tendido de mezcla asfáltica con un espesor de 7.5 cm, lo cual permitira el flujo constante de vehiculos y con ello la disminución de contaminantes en el medio ambiente, asi mismo al realizar la nivelación de la vialidad, evitaremos encharcamientos, y con ello aumentaremos la vida util de la carpeta asfáltica, en Secciones de San Juan de Aragón (3°, 4°, 5°) La Pradera, San Felipe de Jesús, Casas Alemán, 25 de Julio, Ampliación Gabriel Hernández, Tablas de San Agustín, La Joyita, IndustrialDefensores de la República, entre otras.
002D79023	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al Sistema de Drenaje	0.0%	37,477,850.55	11,875,844.00		El proyecto de inversión consistira en realizar los siguientes trabajos: (50 KIL) -ubicación de tramos dañados, rompimiento de concreto, excavación, retiro de tubería, compactación, colocación de tramo reparado, relleno, repavimentación y limpieza.
002D79024	Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana	0.0%	28,500,000.00	14,250,000.00		Los trabajos a realizar en el proyecto para la atención de 28 espacios serán: (28 ESP): Se susituirán módulos de juegos infantiles, bancas, mantenimiento a las fuentes ornamentales de la Alcaldía, plazas cívicas con las sustitución de luminarios, aplicación de pintura en muros y herrería, mantenimiento a techumbres en espacios públicos, instalación de ejercitadores al aire libre, entre otros.
002D79025	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable	0.0%	32,780,000.00	9,750,000.00		Se sustituirá la red secundaria de agua potable en sus distintos diametros, ya que actualmente ha vencido la vida util de esta red. (5000 ML) Demolición de concreto, carpeta asfáltica o terracería, instalación de tubería, abrazaderas de alta presión, válvulas; relleno compactación y repavimentación. Estos trabajos van acompañados con la instalación de tomas domiciliarias (sistemas de agua potable). El material a utilizar será tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) liso, RD-17 de 10.5 cm de diámetro, empleando el método constructivo denominado "a cielo abierto"
002D79026	Construcción y ampliación de infraestructura cultural	0.0%	10,000,000.00	5,133,335.00		Las obras que se realizaran en estos 2 inmuebles consistirán en desarrollar la obra civil, instalación de cancelería, pisos, acabados, red de instalacion eléctrica e hidrosanitaria.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O02D79027	Rehabilitación de módulos de seguridad en colonias con proyectos de Presupuesto Participativo	0.0%	1,851,851.64	-	-	Para llevar a cabo la rehabilitación de módulos de seguridad en colonias con proyectos de presupuesto participativo se realizarán las siguientes acciones: Estrella (05-055) módulo de seguridad en 2do piso con cristal 360, Churubusco Tepeyac (05-025) activación del módulo de vigilancia localizado en la esquina de Ricarte y Chosica; Villa de Aragon (Frac) (05-198) acondicionamiento del módulo de vigilancia en la colonia que se encuentra a la entrada de la colonia en la calle Villa de Aragón esq Fco. Morazan.
O02D79028	Sustitución de drenaje pluvial y sanitario en colonias con proyectos de Presupuesto Participativo	0.0%	1,851,851.64	-	-	Para llevar a cabo la sustitución de 1,414.50 ML de drenaje pluvial y sanitario en colonias con proyectos de Presupuesto Participativo se realizarán las siguientes acciones: atender los Comités Ciudadanos CUCHILLA LA JOYA (05-036), NUEVA TENOCHATITLAN (05-130). Cambio de drenaje (ubicación de tramos dañados, rompimiento de concreto, excavación, retiro de tubería dañada, repavimentación y limpieza), Colonia Cuchilla la Joya; drenaje limpio (mantenimiento del drenaje y limpieza de coladeras de Nte 86 a Nte 94 y Ote 95 a Ote 85), Colonia Nueva Tenochtitlan.
O02D79029	Rehabilitación y recuperación de áreas verdes y poda de árboles en colonias con proyectos de Presupuesto Participativo.	0.0%	617,283.88	-	-	Para llevar a cabo la rehabilitación y recuperación en 1 (CCD) de 2,380.80 m2 de áreas verdes y poda de 333 árboles en colonias con proyectos de Presupuesto Participativo, se realizarán las siguientes acciones: atender el comité ciudadano LA PATERA-CONDOMODULOS (U. HAB) y (2,380.80 m2) de áreas verdes, realizando trabajos de plantación de ornamentales, arbustivas y árboles los cuales se llevan a cabo mediante la formación de cepas, plantación, aplicación de nutrientes, descompactación de suelos, retiro de planta seca, enferma, plagada y muerta y retiro de maleza. Se realiza la poda de árboles en las áreas solicitadas.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O02D79030	Construcción y rehabilitación de muros de contención y escalinatas en colonias con proyectos de Presupuesto Participativo.	0.0%	1,851,851.64	-	-	Para llevar a cabo la construcción y rehabilitación de 346.80 m2 muros de contención y 160 escalinatas en 4 (CCD), con proyectos de Presupuesto Participativo, se realizarán las siguientes acciones: (4 CCD) atender los comités ciudadanos CASTILLO GRANDE (AMPL) (05-022), QUETZALCOATL 3 (05-144), EL ARBOLILLO (05-045) Y GABRIEL HERNÁNDEZ (AMPL) II (05-222). (346.80 m2) de muros de contención y escalinatas. Muros de contención en CASTILLO GRANDE (AMPL) (05-022) y QUETZALCOATL 3. (160 ECA), escalinatas en las colonias EL ARBOLILLO (05-045) Y GABRIEL HERNÁNDEZ (AMPL) II (05-222). Los trabajos a realizar son: excavaciones y compactación de terreno, armado, obra negra y colado de muros y escalinatas.
O02D79031	Rehabilitación y sustitución de banquetas y guarniciones en colonias con proyectos de presupuesto participativo.	0.0%	12,345,677.60	-	-	Para llevar a cabo la rehabilitación y sustitución de 2 mil 646 M2 de banquetas y 864 ML de guarniciones en 18 Comités Ciudadanos, con proyectos de Presupuesto Participativo, se realizarán las siguientes acciones: atender 20 comites Ciudadanos. Rehabilitación y sustitución de (2,646.0 m2) de banquetas. Rehabilitación y sustitución de (864 ML) de guarniciones. Los trabajos que se llevarán a cabo serán: el trazo y nivelación del área a rehabilitar, la demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, el cimbrado y el vaciado, vibrado y curado del concreto hidráulico. Continúa ubicación de proyectos: Tepeyac Insurgentes (05-181), Vallejo II (05-250), Vallejo Poniente (05-195), Martín Carrera I (05-227), Providencia II (05-235), Providencia III (05-236), 7 de Noviembre (05-212), CTM Aragón Ampliación (05-015), Casas Alemán (ampl) I (05-217), San Juan de Aragón 7 secc (u.Hab) I (05-247), Providencia I (05-234), La Esmeralda (UH) (05-097).



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O02D79032	Reencarpetado y pavimentación de calles y vialidades secundarias en colonias con proyectos de Presupuesto Participativo.	0.0%	4,320,987.16	1,528,732.64		Para llevar a cabo la rehabilitación de mil 762 M2 de reencarpetado y pavimentación de calles y vialidades secundarias se dará atención a 8 CCD, con proyecto de presupuesto participativo se realizarán las siguientes acciones: (7 CCD) Atender los comités ciudadanos Seguridad Nacional (05-177), Tres Estrellas (05-189), Juan González Romero (05-091), La Cruz (Barr) (05-095), San Rafael Ticoman (Barr) (05-169), Torres de San Juan (U.Hab) (05-186), Faja de Oro (05-058). (1,762.0 M2) Reencarpetado y pavimentación de calles y vialidades secundarias, en donde se realizarán trabajos de raspado de asfalto, compactación de suelo, reencarpetado y bacheo.
O02D79033	Rehabilitación de espacios e inmuebles públicos en colonias con Presupuesto Participativo	0.0%	12,962,961.48	5,408,469.48		Para llevar a cabo la rehabilitación de 16 espacios y 6 inmuebles públicos correspondientes a 22 (CCD), con proyectos de presupuesto participativo se realizarán las siguientes acciones: Atender (22 CCD). (16 ESP). (6 INM). Los trabajos que se realizarán en la meta 1 y 2 son el mejoramiento de área común, Colocación de juegos infantiles y palapa, reparación de pisos, poda de árboles, mantenimiento a luminarias, pintura de bancas y cercas, habilitación de mini parque para convivencia familiar con bancas, mesas y jardinera, entre otros conceptos. Complemento de ubicación de Proyectos: Mártires de Río Blanco ampl ( 05-125), San Juan de Aragón 3a secc. (U.H) II (05-255), San Juan de Aragón 6a secc. (U.H) I (05-161), San Pedro el Chico (05-167), Malacates ampl (05-121), San Pedro Zacatendo pblo (05-168), DM Nacional (05-062), Villa de Aragón Fracc (05-213), San Juan de Aragón (05-156) y San Juan III (U.HAB) (05-163), Tlalpexco (05-184) y San Juan de Aragón 3a Sección (U. HAB) I (05-159), DM Nacional (05-040) y Ferrocarrilera Insurgentes (05-060).
O02D79034	Colocación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público en colonias con proyectos de Presupuesto Participativo.	0.0%	4,938,271.04			Para llevar a cabo la colocación, rehabilitación y sustitución de 308 luminarias, luminarias de tipo OV, futuras, interestatales o suburbanas, dependiendo del rubro ganador en las votaciones en los 07 CCD, con proyectos de presupuesto participativo se realizarán las siguientes acciones: (8 CCD) Atender los comités ciudadanos San Felipe de Jesús III (05-239), Bondoquito (05-013), La Malinche (05-105), San Juan de Aragón 4a y 5a sección U.H (05-246), Lindavista I (05-225), Gabriel Hernández ampl. I (05-221), Lomas de San Juan Ixhuatepec (2da Sección) (05-116) y Campestre Aragón I (05-129). Se llevará a cabo la sustitución, rehabilitación y mantenimiento de 308 luminarias.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O02D79036	Rehabilitación de espacios para la atención de la salud, en colonias con Presupuesto Participativo.	0.0%	617,283.88	-	-	Para llevar a cabo la Rehabilitación de espacios para la atención médica, en colonias con proyectos de Presupuesto Participativo se realizarán las siguientes acciones: (1 CCD) atender el Comité Ciudadano Lomas de Cuauhtepc (05-115). (1 INM) salud para mi colonia (centro de salud 3era etapa). suministro e instalación de los muebles sanitarios, impermeabilización de la azotea, reparación de plafones en el interior de los edificios y aplicación de pintura vinílica al interior y exterior.
O02D79037	Construcción de espacios destinados a la cultura en colonias con Presupuesto Participativo.	0.0%	617,283.88	617,283.88	-	Para llevar a cabo la construcción de espacios destinados a la cultura en colonias con proyectos de Presupuesto Participativo se realizarán las siguientes acciones: (1 CCD) atender el Comité Ciudadano Acueducto de Guadalupe (Rdcial) (05-001). (1 INM) Edificación de estructuras para habilitar salón de la cultura y recreación.
O02D79038	Construcción y ampliación de infraestructura de desarrollo social en colonias con presupuesto participativo	0.0%	4,320,987.16	-	-	Para llevar a cabo la construcción y ampliación de infraestructura de desarrollo social en colonias con presupuesto participativo, se realizarán las siguientes acciones: (CCD) 6 CCD. (6 INM): Luis Donaldo Colosio (05-118), módulo de bienestar social (continuación), Arboledas de Cuauhtepc (05-007) salón de usos múltiples (continuación), Héroes de Chapultepec (05-078) salón de usos múltiples en Puerto Málaga, san José Ticomán (05-154), loza para centro comunitario-jardín de niños san José Ticomán, El Olivo (05-051) restructuración del tejido social, construcción de centro lúdico multifuncional para la asistencia de centro lúdico, Castillo Grande (05-021), construcción de kiosko digital y salón de usos múltiples( 1ra. etapa).
O02D79039	Obras de Mejoramiento de Vivienda en Zonas de Atención Prioritaria	0.0%	-	-	-	Los trabajos a realizar serán los siguientes: (364 PIO) Rehabilitación de muros firmes, de techos firmes, construcción de cuartos de baño, de cocinas y cuartos dormitorios, según sea el caso.
O02D79040	Trabajos de "Mantenimiento y Conservación y Rehabilitación de Vialidades Secundarias", en diversas ubicaciones de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.0%	-	-	-	Los trabajos de Mantenimiento y Conservación y Rehabilitación de 12,858.13 m2 de Vialidades Secundarias" consistira en: (M2) Obra de reencarpetado de 12,858.13 m2 de Puerto Acapulco, entre las avenidas Camino a San Juan de Aragón y Puerto Salina Cruz de la Alcaldía Gustavo A. Madero. Los trabajos a realizar son: Fresado de asfalto, nivelación de accesorios pluviales, riego de liga con emulsión asfáltica, carpeta de concreto asfáltico templado de 7.5 cm de espesor compactado al 95 %.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
	<b>Total URG</b>		770,222,087.23	258,269,419.73	18,361,075.62	

La cantidad que se anota en la columna del Aprobado, corresponde al Aprobado Modificado al mes de Junio de 2019 a fin de exponer datos actualizados, esto corresponde a los proyectos registrados en la Cartera de Inversión de la Unidad Responsable.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Unidad Responsable de Gasto:** 02 CD 08 IZTACALCO

**Período:** Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
<b>A02D89001</b>	Adquisición de compactadoras de residuos sólidos	0%	30,976,959.00	0.00	0.00	Las Adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución
<b>A02D89002</b>	Adquisición de tómbolas y Atril	100%	0.00	126,092.00	126,092.00	Se realizo la compra de tómbolas y atril
<b>A02D89003</b>	Adquisición de plataforma de tijera	0%	0.00	1,168,000.00	0.00	Las Adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución
<b>A02D89006</b>	Adquisición de Equipo Industrial y Herramientas	50%	0.00	382,486.64	268,875.24	Se realizo la compra de 2 Soldadoras, 2 Compresoras, 2 generadores portatiles.
<b>A02D89007</b>	Adquisición de Retroexcavadora	0%	0.00	1,318,602.67	0.00	Las Adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución
<b>A02D89008</b>	Adquisición de Inflables	0%	0.00	485,629.94	0.00	Las Adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Unidad Responsable de Gasto:** 02 CD 08 IZTACALCO

**Período:** Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
<b>A02D89015</b>	Adquisición de Hornos de Microondas Industriales	100%	0.00	100,804.00	100,804.00	Se realizo la compra de 5 hornos
<b>A02D89016</b>	Adquisición de Camiones con Caja Seca	0%	0.00	300,000.00	0.00	Las Adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución
<b>A02D89020</b>	Adquisición de Equipo de Estacionamiento y emisores de boletos	0%	0.00	564,282.00	0.00	Las Adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución
<b>A02D89023</b>	Adquisición de Equipo de Aire Acondicionado	0%	0.00	339,043.46	0.00	Las Adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución
<b>A02D89024</b>	Adquisición de tres Equipos de Sonido y Luz	0%	0.00	1,266,606.32	0.00	Las Adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución
<b>A02D89025</b>	Adquisición de Impresora Térmica Para Credenciales	0%	0.00	3,954.32	0.00	Las Adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Unidad Responsable de Gasto:** 02 CD 08 IZTACALCO

**Período:** Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A02D89027	Adquisición de Equipo y Maquinaria Automotriz	0%	0.00	300,974.91	0.00	Las Adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución
A02D89028	Adquisición de equipamiento para Taller Mecánico	0%	0.00	514,799.14	0.00	Las Adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución
A02D89032	Adquisición de Caseta para Estacionamiento	0%	0.00	164,282.00	0.00	Las Adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución
O02D89001	Mantenimiento y Supervisión de Centros de Salud	0%	3,300,000.00	0.00	0.00	CANCELADO
O02D89002	Rehabilitación Integración de Drenaje Sanitario en la Alcaldía de Iztacalco	0%	24,485,350.00	11,129,700.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
O02D89003	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias	0%	25,000,000.00	10,385,000.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN****Unidad Responsable de Gasto:** 02 CD 08 IZTACALCO**Período:** Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
002D89004	Mantenimiento a Edificios Públicos	0%	4,646,711.00	0.00	0.00	CANCELADO
002D89005	Mantenimiento a 100 Planteles a nivel básico.	0%	35,104,702.00	15,418,321.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
002D89006	Balizamiento vehicular y Peatonal en vialidades del perímetro de la alcaldía de Iztacalco	0%	11,540,000.00	0.00	0.00	CANCELADO
002D89007	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación Integral de la Infraestructura Cultural.	0%	12,661,136.00	0.00	0.00	CANCELADO
002D89008	Mantenimiento Integral a Instalaciones Deportivas y Supervisión de Centros Sociales y Deportivos de la Alcaldía de Iztacalco	0%	18,123,465.00	0.00	0.00	CANCELADO
002D89009	Señalamiento horizontal y vertical	0%	10,000,000.00	0.00	0.00	CANCELADO



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Unidad Responsable de Gasto:** 02 CD 08 IZTACALCO

**Período:** Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
<b>002D89010</b>	Trabajos de recuperación de Espacios Deportivos	0%	9,969,133.00	2,492,283.25	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
<b>002D89011</b>	Alumbrando a tu colonia, bienestar para tu familia	0%	1,094,628.00	560,523.07	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
<b>002D89012</b>	Iluminando San Miguel	0%	1,094,628.00	560,523.07	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
<b>002D89013</b>	Iluminemos nuestras calles ya	0%	1,094,628.00	560,523.07	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
<b>002D89014</b>	Rehabilitación de banquetas dentro del perímetro de la Alcaldía de Iztacalco	0%	13,092,000.00	3,273,000.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
<b>002D89015</b>	Programa Integral de Mantenimiento y Supervisión Externa en 18 mercados, Ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía de Iztacalco	0%	10,803,910.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Unidad Responsable de Gasto:** 02 CD 08 IZTACALCO

**Período:** Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
002D89016	Sendero Luminoso Nueva Santa Anita	0%	1,094,628.00	560,523.07	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
002D89017	Cambio de Postes y Lámparas tipo Vela Tlacotal Ramos Millán	0%	1,094,628.00	560,523.07	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
002D89018	Sendero Seguro para Viaducto Piedad	0%	1,094,628.00	549,516.36	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
002D89019	Recuperación de espacios, remodelación de juegos recreativos infantiles y malla para el sol en and. Paseo del Lago y And. Plaza Lago	0%	1,094,628.00	547,314.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
002D89020	Ciclo vía	0%	3,846,000.00	0.00	0.00	CANCELADO
002D89021	Luminarias en Vía Pública	0%	12,425,404.00	3,667,851.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Unidad Responsable de Gasto:** 02 CD 08 IZTACALCO

**Período:** Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
<b>002D89022</b>	Mantenimiento correctivo y supervisión en Panteón San Pedro	0%	1,000,000.00	250,000.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
<b>002D89023</b>	Rehabilitación en 12 CENDIS	0%	15,000,000.00	3,750,000.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
<b>002D89024</b>	Reparación de fugas de agua en el perímetro de la Alcaldía Iztacalco	0%	30,000,000.00	2,775,000.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
<b>002D89025</b>	Mantenimiento del Edificio "B" de la Alcaldía de Iztacalco	0%	0.00	4,725,000.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
<b>002D89026</b>	Mantenimiento a Pilotes de Control y Sistema de Potabilización de Agua de Bebederos	0%	0.00	1,422,856.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
<b>002D89028</b>	Rehabilitación del Mercado 87 Agrícola Oriental	0%	0.00	1,671,089.40	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Unidad Responsable de Gasto:** 02 CD 08 IZTACALCO

**Período:** Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
<b>002D89029</b>	Rehabilitación del Mercado 206 Apatlaco	0%	0.00	387,832.94	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
<b>002D89030</b>	Rehabilitación del Mercado 135 Bramadero	0%	0.00	1,032,565.50	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
<b>002D89031</b>	Rehabilitación del Mercado 334 Ex Ejidos de la Magdalena Mixihuca	0%	0.00	437,997.60	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
<b>002D89032</b>	Rehabilitación del Mercado 255 El Rodeo	0%	0.00	611,409.90	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
<b>002D89033</b>	Rehabilitación del Mercado 109 Militar Marte	0%	0.00	631,278.14	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
<b>002D89034</b>	Rehabilitación del Mercado 147 La Cruz	0%	0.00	316,442.46	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Unidad Responsable de Gasto:** 02 CD 08 IZTACALCO

**Período:** Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
<b>002D89035</b>	Rehabilitación del Mercado 212 Leandro Valle	0%	0.00	1,206,679.36	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
<b>002D89036</b>	Rehabilitación del Mercado 38 Iztacalco	0%	0.00	513,536.25	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
<b>002D89037</b>	Rehabilitación del Mercado 352 José López Portillo	0%	0.00	451,876.84	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
<b>002D89038</b>	Rehabilitación del Mercado 134 Juventino Rosas	0%	0.00	744,467.55	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
<b>002D89039</b>	Rehabilitación del Mercado 118 Pantitlan calle 4	0%	0.00	744,990.24	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
<b>002D89040</b>	Rehabilitación del Mercado 212 Santa Anita	0%	0.00	608,711.24	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Unidad Responsable de Gasto:** 02 CD 08 IZTACALCO

**Período:** Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
002D89041	Rehabilitación del Mercado 345 San Miguel	0%	0.00	490,159.40	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
002D89042	Rehabilitación del Mercado 139 Tlacotal	0%	0.00	591,629.18	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
002D89043	Rehabilitación de Centros Sociales y Deportivos Ubicados en Iztacalco	0%	0.00	10,000,043.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
002D89044	Construcción de Ciclo vía en la Alcaldía Iztacalco	0%	0.00	1,250,000.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
002D89045	Mantenimiento, Conservación y rehabilitación en Centros de Desarrollo Social	0%	0.00	3,165,284.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
002D89046	Mantenimiento a Campamentos en la Alcaldía Iztacalco	0%	0.00	2,112,140.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
002D89047	Reubicación de la Escultura "Iztacalco en Ascenso"	0%	0.00	232,000.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Unidad Responsable de Gasto:** 02 CD 08 IZTACALCO

**Período:** Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
002D89048	Rehabilitación del Auditorio	0%	0.00	168,000.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
	<b>Total URG</b>		<b>279,637,166.00</b>	<b>97,592,147.36</b>	<b>495,771.24</b>	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2019 <sup>2)</sup>

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A02D99001	Adquisición de equipo de cómputo	0%	11,000,000.00	-	-	
A02D99002	Adquisición de Mobiliario	0%	13,000,000.00	-	-	
A02D99003	Adquisición de Vehículos, Grúas y Maquinaria para los trabajos de Obra Pública.	0%	-	-	-	
A02D99004	Adquisición de Maquinaria necesaria para los trabajos de Obra Pública.	0%	-	8,174,367.92	-	
A02D99008	Adquisición de Vehículo y Herramienta Destinados a Servicios Públicos.	0%	-	-	-	
A02D99009	Adquisición de Equipo de Comunicación para las Direcciones Territoriales.	0%	-	719,350.80	-	
A02D99011	Adquisición de Equipo Eléctrico y Equipo Audiovisual.	0%	-	-	-	
A02D99012	Adquisición de Herramientas y Equipo Industrial para Jornadas de Imagen Urbana.	0%	-	-	-	
A02D99013	Adquisición de Equipo Industrial y Herramientas.	0%	-	227,321.72	-	
A02D99014	Adquisición de Equipo Industrial, Herramientas y Maquinaria para Obras y Servicios Urbanos.	0%	-	4,526.88	-	
A02D99018	Adquisición de Ambulancias.	0%	-	10,900,000.00	-	
O02D99001	Obras al sistema de drenaje	0%	14,702,000.00	4,900,668.00	-	
O02D99002	Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje	0%	21,635,301.00	7,211,769.00	-	
O02D99003	Obras Complementarias al Sistema de Drenaje	0%	90,000,000.00	34,958,987.59	-	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2019 <sup>2)</sup>

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O02D99004	Ampliación de infraestructura de agua potable	0%	38,900,000.00	12,966,669.00	-	
O02D99005	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable	0%	22,462,699.00	7,487,568.00	-	
O02D99006	Mantenimiento a Edificios Públicos de la Demarcación.	6%	15,000,000.00	5,000,001.00	880,032.10	Inicio de trabajo de mantenimiento a 14 (INM) Edificios públicos en la demarcación. Los trabajos consisten en impermeabilización, reparación de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias y pintura, donde la ciudadanía recibe servicios y realiza trámites de diversas índoles.
O02D99007	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del Sistema de Drenaje	0%	12,300,000.00	4,100,001.00	-	
O02D99008	Obras de Protección Civil en Iztapalapa	0%	12,402,333.00	4,134,111.00	-	
O02D99009	Construcción de Inmuebles de Infraestructura en Desarrollo Social.	0%	167,304,561.00	67,434,855.00	-	
O02D99010	Construcción de Espacios Culturales	0%	9,673,823.00	3,224,610.00	-	
O02D99011	Construcción de espacios deportivos	0%	2,244,822.00	748,275.00	-	
O02D99012	Mantenimiento a Centros y Espacios Culturales	0%	5,680,268.00	3,560,090.00	-	
O02D99013	Ampliación de Inmuebles de Infraestructura en Desarrollo Social.	9%	10,434,803.00	7,478,273.00	897,506.74	Inicio de trabajos de ampliación de infraestructura social, en diversas zonas de la alcaldía, ampliación de 3 inmuebles. Los trabajos consisten en: Cambio de pisos, impermeabilización de azotea, cancelería de ventanas, puertas, aplicación de pintura de esmalte alquídica. Se rehabilitará la imagen exterior de los inmuebles con la colocación de pintura en muros, se contará con un mejor sistema eléctrico y de iluminación.
O02D99014	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de desarrollo social	0%	5,494,233.00	1,831,413.00	-	
O02D99015	Mantenimiento de Edificios Públicos	0%	64,281,189.00	29,760,399.00	-	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2019 <sup>2)</sup>

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O02D99016	Construcción y Rehabilitación de Infraestructura del Sistema de Drenaje	0%	254,219,385.00	84,739,797.00	-	
O02D99026	Construcción de Infraestructura de Captación Pluvial en la Demarcación	0%	-	-	-	
O02D99027	Mantenimiento y Rehabilitación al sistema de Drenaje	0%	-	-	-	
O02D99028	Construcción de Banquetas y Guarniciones en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía	0%	-	1,666,667.76	-	
O02D99029	Mantenimiento a Edificios Públicos de la Alcaldía.	0%	-	5,000,000.00	-	
O02D99030	Recuperación de Espacio Público en la Alcaldía Iztapalapa	0%	-	2,872,548.27	-	
O02D99031	Mantenimiento y Rehabilitación de la Infraestructura de Agua Potable en la Alcaldía	0%	-	-	-	
	<b>Total URG (8)</b>		<b>770,735,417.00</b>	<b>309,102,269.94</b>	<b>1,777,538.84</b>	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable del Gasto: 02 DC 10 Aalcaldía Magdalena Contreras

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A2D109001	Adquisición de equipo de cómputo, de telecomunicación y software	0	8,295,547.00	4,147,776.00	0.00	<p>Meta 1: Adquisición de 59 (COM): (52) computadoras con Procesador i5-8400, Windows 10 Pro 64, 8 GB, Tarjeta gráfica integrada, Audio First HDD, disco duro de 1 TB, SATA3, Unidad DVD ROM delgado de 9.0 mm, Teclado, Mouse, monitor 21.5 pulgadas amplio FHD; (4) computadoras con Procesador Xeon E3-1220, 4GB memoria DDR4, Teclado, Mouse, disco 256GB, Unidad 8 DVD-R/RW, 6 puertos USB 2.0 y 3.0, micrófono, auricular, HDMI, conector de red, entrada y salida de línea de audio/micrófono, 1 PCIe x16 Gen, Monitor - U2719DC; (3) Laptop con Procesador i3, Windows 10 Pro 64, 8 GB, disco duro de 2 TB, Unidad sólido, Display 40 cm 15.6" FHD 1920x1080, Gráficos integrados, Teclado numérico, Camera HD, con micrófono, Batería de cilindros de litio de 3 celdas, Adaptador de CA de 65 W, Wireless inalámbrico 8822BE 2x2 AC, Bluetooth 4.2.</p> <p>Meta 2: Adquisición de 12 (EIN): 10 Nobreak UPS montaje en 2u Smart, entrada y salida de 120v, para mdv y (2) Software: un Sistema para administración Contable, y un Sistema para la Gestión Documental.</p> <p>Meta 3: Adquisición de 43 (ECO): (32) Router 2.4 GHz y 5 GHz, Puertos Ethernet, (10) Switch de 4 Puertos, Gbps, no bloqueantes y (1) Servidor para SDN de 16 núcleos a 1.8GHz, 16 GB RAM, Montaje en Rack</p> <p>Meta 4 Adquisición de 1 (EAV) equipo audiovisual: (1) pantalla electrónica de turnos de 49", resolución 3,840 x 2,160, Motión Rate 120, potencia 20 w, Smart Service con navegador web, conectividad HDMI 3, usb, Ethernet (LAN), Red inalámbrica integrada, tipo Slim</p>
A2D109002	Adquisición de cámara fotográfica, maquinaria de construcción y vehículos	0	570,000.00	285,000.00	0.00	<p>Meta 1: Adquisición de 2 (ESM) Equipo de Estación: Lasser, presión5"/1"resolución en pantalla aumentos 30 x 1" alcance sin prisma 500 M alcance con prisma 5,000 m Memoria más de 100. 000 puntos. Certificado de calibración.</p> <p>Meta 2: Adquisición de 1 (EAV) Cámara Fotográfica, pantalla táctil giratoria de ángulo variable, facilita conseguir fotografías únicas desde diferentes ángulos.</p> <p>Meta 3: Adquisición de 1 (VOA) Vehículo Camioneta RAM SPORT REG CAB 4X4 V8 6AT, Motor 5.7 litros, 8 cilindros en V con Sistema de Desconexión (MDS) y con Sistema de Distribución Variable del tiempo de válvulas (V V T); transmisión automática, frenos de disco, ABS en ruedas traseras.</p>



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable del Gasto: 02 DC 10 Aalcaldía Magdalena Contreras

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A2D109003	Adquisición de Cámaras fotográficas, Maquinaria y equipo agropecuario, Árboles y plantas, camiones destinados a servicios públicos y Otro mobiliario y equipo educacional y recrea.	0	1,169,000.00	584,502.00	0.00	<p>Meta 1: Adquisición de 6 (EAV) Cámaras fotográficas digitales 21 mpx, 10x zomm</p> <p>Meta 2: Adquisición de 1 (VOA) Camioneta Pico Up., 2.5 Litros, Estacas, potencia 158/6000 hp/opm, tanque 172/4000 ib pie, 4 Cilindros en línea 4X4.</p> <p>Meta 3: Adquisición de 1 (MAQ) Tractor Agrícola turbo 2wd, Cilindrada 4cc R38 Contrapeso, Potencia al Volante de 90 HP, Toma de Fuerza independiente de 540RPM, Equipado con Roll Bar, Caja de Válvulas, Soporte de Contrapesos Traseros Rodados Traseros 15,5x38 Delanteros 7.5x16 .</p> <p>Meta 4: Adquisición de 1000 (ARB) Árboles y Plantas: 167 Crategus, 167 Llama Prunus, 167 Armeniaca Vulgaris, 167 Prunus Domestica, 166 Cydonia Oblonga de y 166 Malus Domestica, todos 1.5 mts.</p> <p>Meta 5 adquisición de 6 (MOB) mobiliario: 2 Teatros Guiñol portátiles, de 2.10 mts. de altura X 1.50 mts. de ancho, con dos puertas de 74 cm. de ancho X 2.10. mts. de altura y una ventanilla frontal superior de 50 cm. de altura X 1.41 mts. de ancho, 4 Carpas Plegables de 4mts. x 8 mts., de acero inoxidable, techo de lona OXFORD un gramaje 600.</p> <p>Meta 6: 1 (EAV) Equipo Audiovisual: 1 Pantalla para proyección multimedia screens 120 pulgadas tamaño 213 cm x 213 cm, peso 13 kg, color blanco mate, tripie portatil color negro no flamable, lienzo con bordes negros lavable con tratamiento anti-hongos, filtro UV.</p> <p>Meta 7: 3 (EEL) Equipo Eléctrico: 3 Extensiones eléctricas uso rudo 30 mts. Calibre 16 capacidad para 3 clavijas, corriente 10 A; con 5 multicontactos de uso rudo 08 entradas 14 AWG.</p>



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable del Gasto: 02 DC 10 Aalcaldía Magdalena Contreras  
 Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A2D109004	Adquisición de Vehículos y equipo de transporte	0	16,300,000.00	8,150,004.00	0.00	<p>Meta 1: Adquisición de 9 (VEO) Vehículos de Obra: 4 camionetas de gasolina, carga de 734 kg, motor 1.8L. con 5 hp, L4, 5 velocidades; 2 Camión Tipo Estacas, con motor a gasolina, transmisión manual de 5 velocidades, mas reversa, con chasis; 1 Camión Hidroneumático Tipo vactor, bomba eléctrica para motor, manguera de alta presión de 1" de diámetro por 400 PIES; 2 Camionetas con redilas de gasolina, destacado dentro del segmento de las famosas "tres y media". con soltura los 3,307 kilogramos de capacidad de carga anunciada, de 8 cilindros Ecotec de 6.0 Litros capaz de erogar 322 Hp, V8 y 380 lb-pie de torque, el cual se acopla a una caja manual cinco velocidades.</p> <p>Meta 2: Adquisición de 3 (VEL) vehículos para limpieza urbana: 1 camión recolector de basura, tipo Rabon, EQ INTER-NAVIS 4300-225 VT466 5 VEL CHASIS STD. MAS T Y HAS 14 T.; 1 Camión compactador, Navistar Intenational Chassis cabina ; 1 Camión de redilas, con motor a gasolina, 1.50 Ton. de carga, con motor a gasolina, transmisión manual de 5 velocidades, mas reversa, con chasis, plataforma de lámina antiderrapante y redilas perimetrales de madera y acero.</p> <p>Meta 3: Adquisición de 4 (VOA) vehículos como son: 1 camioneta pick up redilas, capacidad para 4 pasajeros, motor de 8 cilindros, 6.2 lts, 16 valvulas, potencia 385 Hp, 6 velocidades, 3 camionetas pick up doble cabina, capacidad para 5 pasajeros, con capacidad de carga de 1 tonelada, motor de 4 cilindros 2.5 lts. 16 valvulas, potencia de 158 Hp. 6 velocidades.</p>
A2D109005	Adquisición de maquinaria, otros equipos y herramientas	0	1,909,629.00	954,822.00	0.00	<p>Meta 1: Adquisición de 74 (HER): 2 rodillos compactador vibratorio de un tambor; 4 sierras circulares manual de 7 1/4" de 1800 wats; 20 taladros roto martillo velocidad de 1/2"; 8 esmeriladoras angular de 7"; 3 Router de 1.75 hp base fija; 3 lijadoras roto orbital 5"; 3 lijadoras de palma 2.0 amp; 1 cepillo industrial 20" 3hp. voltaje 220 v.; 15 taladros inalámbricos de 1/2" de 20v; 3 sierras caladoras inalámbrica; 3 taladros atornillador sin carbones 20v; 2 lijadoras de banda de 4 x 242 940v; 2 cepillos eléctricos manual de 1/4 modelo 680k, 1 sierra radial de brazo; 1 taladro eléctrico; 3 fumigadores manuales, capacidad del tanque 18 L -20 L.</p> <p>Meta 2 Adquisición de 8 (BOM): 3 Bomba Sumergible Tipo Becerro, para agua sucia de; 2 Bomba de Gasolina, con entrada y salida de 2" de 1 HP; 1 Bomba de operación neumática para engrase de tambor de 200 kg.; 2 Motobomba de gasolina 6Hp</p> <p>Meta 3: Adquisición de 23 (EQI): 1 Maquina Rompedora Eléctrica, 200w/15 amp., 1 Maquina de Soldar Eléctrica Portatil 110/220V; 4 Plantas de soldar corriente alterna 127/220v. 65 amperes, 1a fase, 60 Hz; 1 engrapadora industrial, profundidad de grapas 1/4, 5/16,y 3/8"; 9 motosierras motosierras Sthil, 1 Seteadora Sthil modelo HS-45; 6 Desmalezadoras de 7.8 kr en seco.</p> <p>Meta 4: Adquisición de 2 (PLN): 2 Plantas Generadoras de Luz, con motor a diesel de 10 hp., con salida monofasica y trifasica,</p> <p>Meta 5: Adquisición de 3 (MAQ): 2 pinta rayas; 1 revolvedora de concreto de un saco, remolcable maxi, 10, 14HP.</p>



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable del Gasto: 02 DC 10 Aalcaldía Magdalena Contreras

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A2D109006	Adquisición de Mobiliario y Instrumental médico y de laboratorio	0	3,110,000.00	1,555,008.00	0.00	<p>Meta 1: Adquisición de 70 (MOB) Mobiliario como: 50 sillas plegables, 10 mesasde 3x1 y 10 escritorios secretariales de madera laminada con 1 cajón.</p> <p>Meta 2: Adquisición de1 (EQ) Equipo Industrial, Incinerador de uso veterinario tipo industrial capacidad para 10 cuerpos</p> <p>Meta 3: Adquisición de 256 (EML) Equipo Médicos como: 5 Electrocauterios de uso veterinario; 2 Basculas de plataforma de uso veterinario para perro y gato; 13 Chasis para rayos X; 36 piezas de mano de alta y baja velocidad; 12 Reveladoras automáticas de placas para uso dental; 2 Desfibrilador automático DEA; 9 Electrocardiógrafo ECG digital de 3 canales. Con 6 electrodos precordiales; 4 pinzas para las extremidades; 1 Aspirador de secreciones - Máximo vacío 560 +/- 3% mm Hg. - Rango de flujo &gt; 40 LPM. - Nivel de ruido &lt; 58 dBA; 9 Tanques de oxígeno fijos de 40 lt con manómetro; 2 Monitores de Signos vitales portátil, con pantalla lcd para uso neonatal, pediátrico y adulto con método de medición de oscilometría; 15 kits de instrumental quirúrgico que incluyan; 2 baumanómetros de uso veterinario esfigmómetro electrónico; 5 Refractómetro 0-40% Brix 0-25% de alcohol; 5 Termómetros para uso veterinario; 18 Lámparas de resina fotocurable de 1500nw y 5amp; 10 baumanómetros pediátricos; 10 baumanómetros para adulto; 10 Glucómetros digitales active; 15 Estetoscopio de acero inoxidable; 25 Estuches de disección de acero inoxidable; 18 Kit de instrumental de odontología; 25 kits de diagnostico; 2 espejos laríngeos</p>



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable del Gasto: 02 DC 10 Aalcaldía Magdalena Contreras

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A2D109007	Adquisición de mobiliario	0	962,000.00	481,002.00	0.00	Meta 1: Adquisición 2 (EAV): 1 set de micrófonos inalámbricos, receptor profesional UHF de 4 canales; 1 electro megáfono  Meta 2: Adquisición 1 (ART) 1 caballete para pintura de estudio, plegables ajustable de aluminio anodizado medidas 56 x 60 x 160 cm.  Meta 3: Adquisición 51 (MOB); 13 escritorio metálico secretarial 1.20 x 65 x 75 cm; 20 sillas para oficina ergonómica con redas giratorias de 360°, 10 archivero con 4 gavetas tamaño oficio, 18 estante metálico color cromo, con ruedas, freno en cada rueda.
A2D109012	Adquisición de vehículos para atención de desastres naturales.	0	2,400,000.00	1,200,000.00	0.00	Meta 1: Adquisición de 1 (AMB): 1 Ambulancia equipada para dar atención pre hospitalaria con, carro camilla, camilla tipo marina, tanque de oxígeno, equipo de aspiración de secreción, desfibrilador, monitor de signos vitales, torreta, sirena, altavoz tipo pato y equipo fijo de radiocomunicación.  Meta 2: Adquisición de 1 (VOA): 1 vehículo especializado para para emergencias en terreno agreste tipo camioneta doble cabina, con doble tracción con winch, para , torreta, códigos radio de comunicación fijo, sirena, tumba burros, rótulos reflejantes, extintor.
A2D109013	La adquisición de equipo e instrumental médico, de laboratorio, maquinaria industrial y equipo educacional y recreativo.	0	374,000.00	187,002.00	0.00	Meta 1: adquisición de 5 (EML): 1 maniqués para prácticas de RPC; 1 monitor de ritmo cardiaco de siete derivaciones; 1 camilla rodante para traslado de golpe y 2 estuches de disección.  Meta 2: Adquisición de 1 (EQI): 1 motosierra telescópica de 31,4 cm3, con 1050 w de potencia, con alcance de 5 m de altura.
A2D109014	Adquisición de equipo de comunicación y telecomunicación	0	1,500,000.00	750,000.00	0.00	Meta 1: Adquisición 100 (ECO): 100 Radiotelefonía Hytera Modelo PT580H plus o superior, rangos de frecuencia 380 - 430MHz/405-475MHz/806 - 870 MHz, dimensiones(AxAnxPr) 127.5x54.5x36.5MM, peso 237g.
O2D109001	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al "Presupuesto Participativo 2019".	0	31,289,256.00	15,644,628.00	0.00	Se atenderán los proyectos ganadores de la consulta ciudadana de 52 (CCD) cuyos trabajos consisten en mantenimiento, conservación y rehabilitación de la infraestructura urbana entre otros, en las siguientes Colonias: 1 Atacaxco, 2 Barranca Seca, 3 Barros Sierra, 4 Batan Viejo (El Maestro), 5 Cazulco (Barr), 6 Cuauhtémoc, 7 El Ermitaño, 8 El Gavillero, 9 El Ocotál, 10 El Rosal, 11 El Tanque, 12 El Toro, 13 Héroes de Padierna, 14 Huayatlá, 15 Independencia Batan Norte (U Hab), 16 Independencia, Batan Sur (U Hab), 17 Independencia San Ramón (U Hab), 18 Infonavit (U Hab), 19 Ixtlahualtongo, 20 La Carbonera, 21 La Concepción, 22 La Cruz, 23 La Guadalupe, 24 La Magdalena Atlitlic (Pblo), 25 La Malinche, 26 Las Calles (Barr), 27 Las Cruces, 28 Las Huertas, 29 Las Palmas, 30 Lomas de San Bernabé, 31 Lomas de San Bernabé (Ampl), 32 Lomas Quebradas, 33 Los Padres, 34 Pedregal 2 (Conj Hab), 35 Plazuela del Pedregal, 36 Potrerillo, 37 Potrerillo (Ampl), 38 Pueblo Nuevo Alto, 39 Pueblo Nuevo Bajo, 40 Puente Sierra, 41 San Bartolo Ameyalco, 42 San Bernabé Ocotepc (Pblo), 43 San Francisco, 44 San Francisco (Barr), 45 San Jerónimo Aculco (Pblo.), 46 San Nicolás Tototapan, 47 San Nicolás Tototapan (Pblo), 48 Santa Teresa, 49 Subestación, 50 Tierra Colorada, 51 Tierra Unida, 52 Vista Hermosa.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable del Gasto: 02 DC 10 Aalcaldía Magdalena Contreras

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O2D109002	Proyectos de preinversión y apoyo técnico de Obras Publicas.	0	25,000,000.00	12,499,998.00	512,289.84	Realizar 5 estudios a fin de contar con los elementos humanos y materiales necesarios para realizar proyectos de factibilidad de las demandas que presenta la comunidad, además se contara con 2 supervisiones para el apoyo para realizar procedimientos de licitaciones públicas, invitaciones restringidas a cuando menos tres concursantes y adjudicaciones directas; coordinación de apoyo logístico para la recepción, revisión y tramite de estimaciones e integración de expedientes únicos de contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma; así como la coordinación para el control de la ejecución de las mismas.
O2D109003	ilitación al sistema de drenaje	0	8,000,000.00	4,000,002.00	0.00	Los trabajos consisten en 8 kilómetros consistente en: excavación de zanjas, colocación de cama de arena, suministro y colocación de tubería, nivelación y sellado de la misma, construcción de pozos de visita incluyendo la colocación de brocales, relleno de tepetate y tezontle, compactación, acarreo de material producto de excavación y limpieza general de la zona.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable del Gasto: 02 DC 10 Alcaldía Magdalena Contreras

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O2D109004	Construcción de muros de contención	0	27,228,834.00	13,614,418.00	0.00	Se realizarán trabajos de construcción de muros de contención en 3,400 m2, cuyo trabajos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructuras, desyerbe y limpia de terreno de forma manual, desmonte de maleza, excavación por medio mecánicos, acarreo de material, relleno de excavaciones, cimbra, suministro y habilitación de acero, concreto hidráulico, tubos para desagüe y limpieza en general.
O2D109005	Construcción y ampliación de banquetas	0	3,000,000.00	1,500,000.00	0.00	Se realizara construcción y ampliación de banquetas con 1,560 m2, cuyos trabajo consisten en: topografía, excavación, retiro de escombros, cimbra de madera y metálica, concreto, malla electro soldada, registros, rejillas y limpieza general de la obra.
O2D109006	Rehabilitación y conservación de edificios públicos	0	14,065,381.00	7,032,690.00	2,673,110.56	Se realizara rehabilitación a 6 edificios públicos, cuyos trabajos consisten en: trazo y nivelación, demoliciones, cimentación, construcción de muros, albañilería, instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, aplicación de pintura en muros y plafones, impermeabilización, mantenimiento y cambio de elementos de herrería y cancelería, suministro y colocación de muebles sanitarios y limpieza general de la obra.
O2D109007	Rehabilitación de un mercado público	0	1,500,000.00	750,000.00	0.00	Se rehabilitará 1 mercado público, cuyos trabajos consisten en: trazo y nivelación, demoliciones, cimentación, albañilería, instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, aplicación de pintura en muros, impermeabilización, mantenimiento y cambio de elementos de herrería, cancelería y limpieza general de la obra.
O2D109008	Rehabilitación de la carpeta asfáltica en diferentes colonias del perímetro de la Alcaldía	0	19,163,453.00	9,581,728.00	0.00	Se rehabilitará la carpeta asfáltica en 30,400 m2, cuyos trabajos consisten en: delimitar las zonas a ser rehabilitadas, corte por medio de taladros neumáticos o sierra circular siguiendo las líneas regulares y dejando las caras verticales, retiro de escombros o material sobrante a sitios aceptados. Si la base se encuentra en mal estado o está contaminada, será remplazada. El reemplazo se ejecutará con un espesor igual al existente y con un mínimo de treinta (30) centímetros. La mezcla será elaborada en planta y en caliente y el tendido se efectuará compactándola al 95% de su peso volumétrico determinado en la prueba Marshall. Los materiales pétreos y el cemento asfáltico que conformen la carpeta deberán cumplir con las normas específicas aplicables para tal fin.
O2D109009	Rehabilitación de espacios públicos	0	6,000,000.00	3,000,000.00	0.00	Los trabajos consisten en: preliminares, cimentación, albañilería, acabados, herrería, instalación eléctrica, pintura y limpieza general de la obra.
O2D109010	Conservación y rehabilitación de la infraestructura de agua potable	0	7,091,650.00	3,545,826.00	0.00	Se realizará la conservación y rehabilitación de 7,600 ml, cuyos trabajos consistentes son: topografía, excavación, cimentación, instalación hidráulica, registros, retiro de material, compactación, rellenos a base de tepetate y limpieza general de la obra.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable del Gasto: 02 DC 10 Alcaldía Magdalena Contreras

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O2D109011	Rehabilitación de luminarias dentro del perímetro de la Alcaldía	0	7,091,650.00	3,545,826.00	0.00	Se realizará la rehabilitación de 179 luminarias, cuyos trabajos consisten en: albañilería, instalación eléctrica, colocación y/o sustitución de postes de alumbrado, colocación de balastos y luminarias.
O2D109012	Rehabilitación de panteones públicos	0	2,000,000.00	1,000,002.00	0.00	Se realizara la rehabilitación de 3 panteones, cuyo trabajos consisten en: preliminares, cimentación, albañilería, acabados, herrería, instalación eléctrica, pintura y limpieza general de la obra.
O2D109013	Rehabilitación de un centro de salud	0	7,000,000.00	3,499,998.00	0.00	se realizara la rehabilitación de 1 centro de salud, cuyos trabajos consisten en: cimentación, albañilería, acabados, herrería, instalación eléctrica, pintura y limpieza general de la obra.
O2D109014	Rehabilitación de espacios deportivos	0	5,000,000.00	2,500,002.00	0.00	Se realizara rehabilitacion y mantenimiento a 8 deportivos, cuyo trabajo son: albañilería, acabados, herrería, instalación eléctrica, pintura y limpieza general de la obra.
O2D109015	Rehabilitación de una biblioteca.	0	1,500,000.00	750,000.00	0.00	Se realizara la rehabilitación de 1 inmueble el cual sera la Biblioteca, cuyostrabajos consisten en: cimentación, albañilería, acabados, herrería, instalación eléctrica, pintura y limpieza general de la obra.
O2D109016	Rehabilitación de infraestructura educativa de la Alcaldía la Magdalena Contreras	0	20,000,000.00	10,000,002.00	0.00	Se realizara la rehabilitación y mantenimiento a 31 escuelas, cuyos trabajos consisten en: trazo y nivelación, demoliciones, cimentación, construcción de muros, albañilería, instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, aplicación de pintura en muros y plafones, impermeabilización, mantenimiento y cambio de elementos de herrería y cancelería en aulas, talleres y laboratorios, suministro y colocación de muebles sanitarios y limpieza general de la obra.
O2D109017	Construcción de centro de bienestar y control animal (CEBICA).	0	30,000,000.00	15,000,000.00	0.00	Se realizara la construcción de 1 inmueble que albergara el centro de bienestar y control animal de la demarcación, cuyo trabajos consisten en: estudios de mecánica de suelos, topográficos, trazo, desyerbe, excavaciones, acarreo de materiales fuera de obra, trabajos de albañilería para plantillas y cimentaciones, estructuras, entrepisos, muros, instalaciones hidro-sanitarias, acabados, cancelería, instalaciones telemáticas y equipamiento general.
O2D109018	Construcción de instalaciones y campamento de unidades administrativas.	0	20,000,000.00	10,000,002.00	0.00	Se realizara en 1 inmueble la construcción de instalaciones y campamento de unidades administrativas, cuyo trabajos consisten en: estudios de mecánica de suelos, topográficos, trazo, desyerbe, excavaciones, acarreo de materiales fuera de obra, trabajos de albañilería para plantillas y cimentaciones, estructuras, entrepisos, muros, instalaciones hidro-sanitarias, acabados, cancelería, instalaciones telemáticas y equipamiento general.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Unidad Responsable del Gasto: 02 DC 10 Alcaldía Magdalena Contreras**  
**Período: Enero-Junio 2019**

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
02D109019	Ampliación del edificio anexo de la Alcaldía	0	20,000,000.00	10,000,002.00	0.00	Se realizara la contrucción de 1 inmueble, el cual sera la ampliación del edificio anexo de la Alcaldía, cuyo tranajo son: estudios de mecánica de suelos, topográficos, trazo, desyerbe, excavaciones, acarreo de materiales fuera de obra, trabajos de albañilería para plantillas y cimentaciones, estructuras, entresijos, muros, instalaciones hidro-sanitarias, acabados, cancelería, instalaciones telemáticas y equipamiento general.
02D109020	Construcción de dos modulos de seguimiento ambiental y vigilancia	0	15,782,813.00	7,891,410.00	0.00	Se realizara la contrucción de 2 inmueble, los cual serán dos modulos de seguimiento ambiental y vigilancia, cuyo trabajo son: estudios de mecánica de suelos, topográficos, trazo, desyerbe, excavaciones, acarreo de materiales fuera de obra, trabajos de albañilería para plantillas y cimentaciones, estructuras, entresijos, muros, instalaciones hidro-sanitarias, acabados, cancelería, instalaciones telemáticas y equipamiento general.
02D109021	Construcción laboratorio ambiental y desarrollo tecnológico	0	8,000,000.00	4,000,002.00	0.00	Se realizara la contrucción de 1 inmueble, el cual sera un Laboratorio ambiental y desarrollo tecnológico, cuyo tranajo son: estudios de mecánica de suelos, topográficos, trazo, desyerbe, excavaciones, acarreo de materiales fuera de obra, trabajos de albañilería para plantillas y cimentaciones, estructuras, entresijos, muros, instalaciones hidro-sanitarias, acabados, cancelería, instalaciones telemáticas y equipamiento general.
02D109022	Rehabilitación del centro cívico e histórico de la Alcaldía	0	30,000,000.00	15,000,000.00	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación de 1 espacio en el centro cívico e histórico de la Alcaldía, cuyo tranajo son: estudios de mecánica de suelos, topográficos, trazo, desyerbe, excavaciones, acarreo de materiales fuera de obra, trabajos de albañilería para plantillas y cimentaciones, estructuras, entresijos, muros, instalaciones hidro-sanitarias y equipamiento general.
02D109023	Rehabilitación centro de Barrio San Bernabé	0	16,000,000.00	7,999,998.00	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación de 1 espacio en el centro de Barrio San Bernabé, cuyo trabajo son: estudios de mecánica de suelos, topográficos, trazo, demoliciones, excavaciones, acarreo de materiales fuera de obra, trabajos de albañilería para plantillas y cimentaciones, estructuras, entresijos, muros, instalaciones hidro-sanitarias y equipamiento general.
02D109024	Rehabilitación infraestructura urbana, red de drenaje y descargas domiciliarias	0	15,000,000.00	7,099,842.00	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación infraestructura urbana en 1 espacio, cuyo trabajo son: trazo, corte, excavación, afine de muros, mejoramiento del suelo, plantillas, tubería de alta densidad, termofusión, material de relleno, compactación y restitución de la carpeta.
02D109025	Rehabilitación de obras secundarias movilidad	0	20,000,000.00	9,999,998.00	0.00	Se realizarán trabajos en 1 espacio cuyo trabajo de obra civil y equipamiento son: construcción de paraderos, zonas de espera, andadores, mobiliario urbano y señalización.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable del Gasto: 02 DC 10 Aalcaldía Magdalena Contreras

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O2D109026	Construcción de Consultorios Básicos de Salud T-uno	0	15,000,000.00	7,500,000.00	0.00	Se realizarán trabajos de construcción de 4 inmuebles de instalaciones de salud de acuerdo al prototipo indicado por las Instancias Autorizadas, cuyos trabajos consisten en: los estudios de mecánica de suelos, topográficos, trazo, demoliciones, excavaciones, acarreo de materiales fuera de obra, trabajos de albañilería para plantillas y cimentaciones, estructuras, entresijos, muros, instalaciones hidro-sanitarias y equipamiento general.
O2D109027	Estudios Subestación Eléctrica.	0	5,000,000.00	2,500,002.00	0.00	Se realizará 1 estudio en la Subestación Eléctrica, consistentes en el levantamiento de necesidades específicas al lugar, reporte fotográfico, catálogo de conceptos, presupuesto de referencia
O2D109028	Proyecto Ejecutivo y Primera Fase de Obra Infraestructura Deportiva	0	15,000,000.00	7,500,000.00	0.00	Se realizarán 1 proyecto ejecutivo con estudios y actividades previas, consistentes en el levantamiento de necesidades específicas al lugar, reporte fotográfico, catálogo de conceptos, presupuesto de referencia, así como registros, licencias y autorizaciones requeridas;  Construcción de 1 inmueble cuyos trabajos consisten en: integrar por un estadio de fútbol, alberca olímpica, multicanchas deportivas, conjunto de ejercitadores, trotapistas en armonía con áreas de vestidores, núcleos sanitarios, servicios médicos y administrativas.
<b>Total URG (8)</b>			<b>431,303,213.00</b>	<b>215,251,492.00</b>	<b>3,185,400.40</b>	

Nota: \*En el apartado "PRESUPUESTAL" ...sic, se registro el presupuesto Aprobado como el Modificado Aprobado



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD11 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A2D119001	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA 20 COMITÉS VECINALES O PUEBLOS ORIGINARIOS	0%	16,568,820.00	0.00	0.00	A LA FECHA SE ENVIO LA REQUISICIÓN Y FICHA TÉCNICA PARA SU ADJUDICACIÓN DE 13 COLONIAS Y DE LAS 5 COLONIAS RESTANTES SE ESTA ELABORACIÓN LA FICHA TÉCNICA Y DAR CONTINUIDAD CON LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES.
A2D119002	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS	0%	2,292,460.00	861,460.00	0.00	NO SE REGISTRA AVANCE FISICO AL PERIODO
A2D119003	ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS Y PROYECTOS Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS	0%	1,000,000.00	300,000.00	0.00	NO SE REGISTRA AVANCE FISICO AL PERIODO
A2D119004	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS	0%	100,000.00	100,000.00	0.00	NO SE REGISTRA AVANCE FISICO AL PERIODO
A2D119005	ADQUISICIÓN DE DETECTOR DE GAS, EXPOSÍMETRO DIGITAL, DISTANCIAMETRO LASER, PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROTECCIÓN CIVIL Y RESILIENCIA.	0%	0.00	160,000.00	0.00	SE ENCUENTRA EN TRÁNSITO EL TRAMITE DE LAS REQUISICIONES DE COMPRA, PARA SU ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN, PARA LA COMPRA DE EXPLOSIMETROS, DETECTOR DE GAS Y DISTANCIAMETRO LASER PARA EQUIPAR EL AREA DE EMERGENCIAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROTECCIÓN CIVIL Y RESILIENCIA
A2D119006	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y OTROS EQUIPOS PARA LA JEFATURA DE OFICINA DE LA JEFATURA DELEGACIONAL	0%	43,000.00	43,000.00	0.00	SE ENCUENTRA EN TRÁNSITO EL TRAMITE DE LAS REQUISICIONES DE COMPRA, PARA SU ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE EQUIPO COMPUTACIONAL.
A2D119007	ADQUISICIÓN DE BICICLETAS Y CAMIONETA PARA LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	0%	404,000.00	404,000.00	0.00	NO SE REGISTRA AVANCE FISICO AL PERIODO
A2D119008	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INDUSTRIAL Y HERRAMIENTAS PARA LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	0%	157,200.00	0.00	0.00	SERÁN ADQUIRIDAS DIVERSAS HERRAMIENTAS Y MAQUINAS DE TRABAJO COMO DESMONTADORA ELÉCTRICA, PATINES HIDRÁULICOS, ENGRASADORA Y LÁICES VIBROGRABADORES. SE ENCUENTRAN EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA SU ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN.
A2D119009	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, PARA LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	0%	155,000.00	0.00	0.00	SERÁN ADQUIRIDOS MOBILIARIOS COMO SILLAS Y DESPACHADOR DE AGUA. SE ENCUENTRAN EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA SU ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD11 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A2D119010	ADQUISICIÓN VEHÍCULO ADMINISTRATIVO PARA LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	0%	200,680.00	0.00	0.00	SERÁ ADQUIRIDO UN VEHÍCULO PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. SE ENCUENTRAN EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA SU ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN.
A2D119011	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y ADMINISTRATIVO, PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS URBANOS	0%	67,650.00	17,708.00	0.00	SE ENCUENTRA EN TRÁNSITO EL TRAMITE DE LAS REQUISICIONES DE COMPRA, PARA SU ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN, PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.
A2D119012	ADQUISICIÓN CAMIONETA Y CAMIÓN DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS URBANOS	0%	2,000,000.00	666,666.00	0.00	SE ENCUENTRA EN TRÁNSITO EL TRAMITE DE LAS REQUISICIONES DE COMPRA, PARA SU ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN, PARA LA COMPRA VEHICULOS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.
A2D119013	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y OTROS EQUIPOS PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS URBANOS	0%	1,101,380.00	275,348.00	0.00	SE ENCUENTRA EN TRÁNSITO EL TRAMITE DE LAS REQUISICIONES DE COMPRA PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA
A2D119014	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INDUSTRIAL Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS URBANOS	0%	3,197,329.00	799,332.00	0.00	SE ENCUENTRA EN TRÁNSITO EL TRAMITE DE LAS REQUISICIONES DE COMPRA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INDUSTRIAL
A2D119015	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DE SERVICIOS URBANOS	0%	431,100.00	107,826.00	0.00	SE ENCUENTRA EN TRÁNSITO EL TRAMITE DE LAS REQUISICIONES DE COMPRA PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA
A2D119016	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROTECCIÓN CIVIL Y RESILIENCIA	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	SE SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIDOS GENERALES DE LA CDMX, LA LIBERACIÓN CENTRALIZADA PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE ADQUIRIR DOS AMBULANCIAS
A2D119017	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROTECCIÓN CIVIL Y RESILIENCIA	0%	68,000.00	68,000.00	0.00	SE ENCUENTRA EN TRÁNSITO EL TRAMITE DE LAS REQUISICIONES DE COMPRA, PARA SU ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN, PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO QUE EQUIPARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE PROTECCIÓN CIVIL



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD11 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A2D119018	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROTECCIÓN CIVIL Y RESILIENCIA	0%	107,900.00	37,900.00	0.00	SE ENCUENTRA EN TRÁNSITO EL TRAMITE DE LAS REQUISICIONES DE COMPRA, PARA SU ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN, PARA LA COMPRA DE DIVEROS EQUIPOS E INSTRUMENTAL MÉDICO, PARA EQUIPAR EL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL.
A2D119019	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y RESILIENCIA	0%	400,000.00	0.00	0.00	SE ENCUENTRA EN TRÁNSITO EL TRAMITE DE LAS REQUISICIONES DE COMPRA, PARA SU ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN, PARA LA COMPRA DE RADIOS PARA EQUIPAR A AREA DE EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROTECCIÓN CIVIL Y RESILIENCIA.
A2D119020	ADQUISICIÓN DE APARATOS DEPORTIVOS PARA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	0%	1,144,158.00	1,144,158.00	0.00	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO, TODA VEZ QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN LOS BIENES A ADQUIRIR, RELACIONADO CON LA CANTIDAD Y PRECIOS UNITARIOS.
A2D119021	ADQUISICIÓN DE VIDEO PROYECTORES DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	0%	28,768.00	28,768.00	0.00	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO, TODA VEZ QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN LOS BIENES A ADQUIRIR, RELACIONADO CON LA CANTIDAD Y PRECIOS UNITARIOS.
A2D119022	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DE DESARROLLO SOCIAL	0%	58,202.00	58,202.00	0.00	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D119023	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	0%	558,445.00	372,270.00	0.00	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO, TODA VEZ QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN LOS BIENES A ADQUIRIR, RELACIONADO CON LA CANTIDAD Y PRECIOS UNITARIOS.
A2D119024	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	0%	2,413,996.00	1,173,688.00	0.00	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D119025	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	0%	2,600,120.00	983,307.00	0.00	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO, TODA VEZ QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN LOS BIENES A ADQUIRIR, RELACIONADO CON LA CANTIDAD Y PRECIOS UNITARIOS.
A2D119026	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ADMINISTRATIVOS PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO SOCIAL	0%	411,718.00	238,798.00	0.00	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO, TODA VEZ QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN LOS BIENES A ADQUIRIR, RELACIONADO CON LA CANTIDAD Y PRECIOS UNITARIOS.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD11 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A2D119027	ADQUISICIÓN DE VENTILADOR PARA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	0%	110,000.00	55,000.00	0.00	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO, TODA VEZ QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN LOS BIENES A ADQUIRIR, RELACIONADO CON LA CANTIDAD Y PRECIOS UNITARIOS.
A2D119028	ADQUISICIÓN DE BASUCULAS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	0%	8,800.00	8,800.00	0.00	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO, TODA VEZ QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN LOS BIENES A ADQUIRIR, RELACIONADO CON LA CANTIDAD Y PRECIOS UNITARIOS.
A2D119029	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	0%	121,893.00	70,140.00	0.00	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO, TODA VEZ QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN LOS BIENES A ADQUIRIR, RELACIONADO CON LA CANTIDAD Y PRECIOS UNITARIOS.
A2D119030	ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	0%	224,001.00	98,551.00	0.00	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO, TODA VEZ QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN LOS BIENES A ADQUIRIR, RELACIONADO CON LA CANTIDAD Y PRECIOS UNITARIOS.
A2D119031	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	0%	3,028,800.00	1,139,878.00	0.00	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D119032	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA LA DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	0%	1,500,000.00	500,000.00	0.00	SE ENCUENTRA EN TRÁNSITO EL TRAMITE DE LAS REQUISICIONES DE COMPRA, PARA SU ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN, PARA LA COMPRA DE LICENCIAS, SWITCHES, TARJETAS MADRES.
A2D119033	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y ADMINISTRATIVO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	0%	512,550.00	512,550.00	0.00	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO, TODA VEZ QUE ESTE PROYECTO CONSIDERARA LA REASIGNACIÓN DE LOS PRODUCTOS A ADQUIRIR.
A2D119034	ADQUISICIÓN DE SILLAS Y EQUIPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	0%	0.00	167,000.00	0.00	SE ENCUENTRA EN TRÁNSITO EL TRAMITE DE LAS REQUISICIONES DE COMPRA, PARA SU ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN, PARA LA COMPRA DE sillas PARA EQUIPAR EL AREA ADMINISTRATIVA.
A2D119035	ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO ADMINISTRATIVO PARA LA DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	0%	0.00	230,000.00	0.00	SE ENCUENTRA EN TRÁNSITO EL TRAMITE DE LAS REQUISICIONES DE COMPRA, PARA SU ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN, PARA LA COMPRA DE UN VEHICULO UTILITARIO PARA TRANSPORTACIÓN ENTRE EDIFICIOS DISTRIBUIDOS EN LA DEMARCACIÓN A CARGO DE LA ALCALDÍA.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD11 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A2D119036	ADQUISICIÓN AUDIOVISUAL, SOFTWARE Y EQUIPO ADMINISTRATIVO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	0%	60,000.00	60,000.00	0.00	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO, TODA VEZ QUE ESTE PROYECTO CONSIDERARA LA REASIGNACIÓN DE LOS PRODUCTOS A ADQUIRIR.
A2D119037	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO	0%	700,000.00	0.00	0.00	SE ENCUENTRA EN TRÁNSITO EL TRAMITE DE LAS REQUISICIONES DE COMPRA, PARA SU ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN, PARA LA COMPRA DE VEHICULOS.
A2D119038	ADQUISICIÓN DE APARATOS Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	0%	860,690.00	366,829.00	0.00	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D119039	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, EQUIPO DE CÓMPUTO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO PARA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	0%	40,680.00	40,680.00	0.00	A LA FECHA SE ENVIARON LAS REQUISICIONES PARA SU ADJUDICACIÓN POR LO QUE LA ADQUISICIÓN AÚN SE ENCUENTRA EN TRÁMITE.
A2D119040	ADQUISICIÓN DE EQUIPO AEROSPAZIAL Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	0%	650,000.00	203,334.00	0.00	A LA FECHA SE ENVIARON LAS REQUISICIONES PARA SU ADJUDICACIÓN POR LO QUE LA ADQUISICIÓN AÚN SE ENCUENTRA EN TRÁMITE. ASIMISMO SE AFECTARON ALGUNAS PARTIDAD PARA CONTAR CON RECURSOS PARA EL ARRENDAMIENTO DE PATRULLAS.
A2D119041	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA SUBDIRECCION DE CAPITAL HUMANO	0%	150,000.00	0.00	0.00	Con el apoyo del Área de Adquisición la Subdirección de Capital Humano trámite la adquisición de estantes metálicos para su área interna de archivo y concentración de documentos.
A2D119042	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO SOCIAL	0%	62,330.00	62,330.00	0.00	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO, TODA VEZ QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN LOS BIENES A ADQUIRIR, RELACIONADO CON LA CANTIDAD Y PRECIOS UNITARIOS.
A2D119043	ADQUISICIÓN DE PARA EQUIPO INDUSTRIAL LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	0%	160,080.00	160,080.00	0.00	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO, TODA VEZ QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN LOS BIENES A ADQUIRIR, RELACIONADO CON LA CANTIDAD Y PRECIOS UNITARIOS.
A2D119044	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE COMPUTO Y ADMINISTRATIVO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DELEGACIONAL	0%	394,356.00	267,348.67	0.00	SE ENCUENTRA EN TRÁNSITO EL TRAMITE DE LAS REQUISICIONES DE COMPRA, PARA SU ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ADMINISTRATIVO.
A2D119045	ADQUISICIÓN EQUIPO AUDIOVISUALES, SOFTWARE PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DELEGACIONAL	0%	92,040.00	35,680.00	0.00	SE ENCUENTRA EN TRÁNSITO EL TRAMITE DE LAS REQUISICIONES DE COMPRA, PARA SU ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE EQUIPO EQUIPO AUDIVISUAL.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD11 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A2D119046	ADQUISICIÓN OTROS EQUIPOS PARA LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	0%	60,000.00	0.00	0.00	SE RÁN ADQUIRIDOS SCANNERRS PARA VEHÍCULOS. SE ENCUENTRAN EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA SU ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN.
A2D119047	ADQUISICIÓN DE CÓMPUTO PARA LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	0%	16,000.00	16,000.00	0.00	SERÁ ADQUIRIDA UNA IMPRESORA DE ETIQUETAS PARA LOS INVENTARIOS DEL ALMACÉN CENTRAL. SE ENCUENTRAN EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA SU ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN.
A2D119048	ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	0%	186,400.00	186,400.00	0.00	A LA FECHA SE ENVIARON LAS REQUISICIONES PARA SU ADJUDICACIÓN POR LO QUE LA ADQUISICIÓN AÚN SE ENCUENTRA EN TRÁMITE.
A2D119049	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE RESCATE DE TRABAJO PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROTECCIÓN CIVIL Y RESILIENCIA	0%	326,000.00	150,000.00	0.00	SE ENCUENTRA EN TRÁNSITO EL TRAMITE DE LAS REQUISICIONES DE COMPRA, PARA SU ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN, PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE RESCATE PARA EQUIPAR EL AREA.
A2D119050	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0%	83,289.00	0.00	0.00	ESTA EL PROCESO LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES PROYECTOR Y ESCÁNER, PARA DAR CUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
A2D119051	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO	0%	0.00	1,550,000.00	0.00	SE ENCUENTRA EN TRÁNSITO EL TRAMITE DE LAS REQUISICIONES DE COMPRA, PARA SU ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN, PARA LA COMPRA DE MOTOCICLETAS.
A2D119052	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	0%	0.00	499,998.00	0.00	DE MANERA INTERNA SE SOLICITÓ LA DESCENTRALIZACIÓN DEL RECURSO (CAMBIO DE DIGITO IDENTIFICADOR) , PARA ESTAR EN CONDICIONES DE REALIZAR LA COMPRA DESDE LA ALCALDÍA, POR LO QUE SE ESTA EN ESPERA DE CONTAR CON DICHA LIBERACIÓN Y CONTINUAR CON LOS TRÁITES CORRESPONDIENTES.
A2D119053	ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PARA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	0%	0.00	30,000.00	0.00	A LA FECHA SE ENVIARON LAS REQUISICIONES PARA SU ADJUDICACIÓN POR LO QUE LA ADQUISICIÓN AÚN SE ENCUENTRA EN TRÁMITE.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD11 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A2D119054	ADQUISICIÓN DE VIDEO PROYECTORES PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROTECCIÓN CIVIL Y RESILENCIA	0%	0.00	40,000.00	0.00	SE ENCUENTRA EN TRÁNSITO EL TRAMITE DE LAS REQUISICIONES DE COMPRA, PARA SU ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN, PARA LA COMPRA DE PROYECTORES PARA EQUIPAR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROTECCIÓN CIVIL Y RESILENCIA
A2D119055	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE SONIDO PARA LA JEFATURA DE OFICINA DEL ALCALDE	0%	0.00	0.00	0.00	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO, TODA VEZ QUE ESTE PROYECTO ES DE NUEVA CREACIÓN Y SE ENCUENTRA DESTINADO PARA LLEVAR A CABO LA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO.
A2D119056	ADQUISICIÓN DE BICICLETAS PARA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	0%	0.00	0.00	0.00	DE MANERA INTERNA SE SOLICITÓ LA DESCENTRALIZACIÓN DEL RECURSO (CAMBIO DE DIGITO IDENTIFICADOR) , PARA ESTAR EN CONDICIONES DE REALIZAR LA COMPRA DESDE LA ALCALDÍA, POR LO QUE SE ESTA EN ESPERA DE CONTAR CON DICHA LIBERACIÓN Y CONTINUAR CON LOS TRÁITES CORRESPONDIENTES.
O2D119001	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AL SISTEMA DE LA RED DE DRENAJE PARA 6 COMITES VECINALES O PUEBLOS ORIGINARIOS.	0%	4,970,646.00	0.00	0.00	NO SE REGISTRA AVANCE FISICO AL PERIODO DEBIDO A QUE SE EENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LOS RECURSOS ASIGNADOS QUE SE VINCULAN AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
O2D119002	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS BANQUETAS PARA 6 COMITES VECINALES O PUEBLOS ORIGINARIOS	0%	4,970,646.00	0.00	0.00	NO SE REGISTRA AVANCE FISICO AL PERIODO DEBIDO A QUE SE EENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LOS RECURSOS ASIGNADOS QUE SE VINCULAN AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
O2D119003	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA 5 COMITES VECINALES O PUEBLOS ORIGINARIOS	0%	4,142,205.00	0.00	0.00	NO SE REGISTRA AVANCE FISICO AL PERIODO DEBIDO A QUE SE EENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LOS RECURSOS ASIGNADOS QUE SE VINCULAN AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
O2D119004	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS CAMBIO DE CARPETA ASFÁLTICA PARA 8 COMITES VECINALES O PUEBLOS ORIGINARIOS	0%	6,627,528.00	0.00	0.00	NO SE REGISTRA AVANCE FISICO AL PERIODO DEBIDO A QUE SE EENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LOS RECURSOS ASIGNADOS QUE SE VINCULAN AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD11 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O2D119005	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN 3 COMITÉS VECINALES	0%	2,485,323.00	0.00	0.00	NO SE REGISTRA AVANCE FISICO AL PERIODO DEBIDO A QUE SE EENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LOS RECURSOS ASIGNADOS QUE SE VINCULAN AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
O2D119006	BALIZAMIENTO DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO	0%	4,000,000.00	1,840,000.00	0.00	SE HAN REALIZADO ACCIONES DE BALIZAMIENTO EN DIFERENTES FRENTES A LO LARGO DE TODA LA AVENIDA DE HORACIO, COLONIA POLANCO
O2D119007	REHABILITACIÓN DE MERCADOS DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO	0%	15,000,000.00	3,000,000.00	0.00	NO SE REGISTRA AVANCE FISICO AL PERIODO
O2D119008	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO	0%	44,768,178.00	19,680,000.00	0.00	NO SE REGISTRA AVANCE FISICO AL PERIODO
O2D119009	RENOVACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO	0%	25,000,000.00	10,640,000.00	0.00	SE HAN REALIZADO TRABAJOS DE RENOVACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GENERAL JOSE MORAN, CALLE EMERSON, VICTORIANO CEPEDA Y CALLE GENERAL ENRIQUE TORROELLA .
O2D119010	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO	0%	10,500,000.00	2,980,000.00	0.00	NO SE REGISTRA AVANCE FISICO AL PERIODO
O2D119011	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO	0%	8,000,000.00	800,000.00	0.00	NO SE REGISTRA AVANCE FISICO AL PERIODO
O2D119012	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO	0%	17,503,645.00	5,080,000.00	0.00	NO SE REGISTRA AVANCE FISICO AL PERIODO
O2D119013	REHABILITACIÓN DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO.	0%	37,995,000.00	12,056,000.00	0.00	SE HAN REALIZADO TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL DEPORTIVO PARQUE LIRA CON MEJORAMIENTO DE BASE PARA CIMENTACION PARA ESTRUCTURA CON TEPETATE Y CEMENTO. SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO.
O2D119014	REHABILITACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO	0%	11,000,000.00	0.00	0.00	NO SE REGISTRA AVANCE FISICO AL PERIODO
O2D119015	CONTINUACIÓN DE LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE NUEVO EDIFICIO DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO	0%	23,313,940.00	6,000,000.00	0.00	NO SE REGISTRA AVANCE FISICO AL PERIODO
O2D119016	CONTINUACIÓN DE LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INMUEBLES CULTURALES	0%	13,000,000.00	2,500,000.00	0.00	NO SE REGISTRA AVANCE FISICO AL PERIODO



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD11 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O2D119017	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO	0%	36,500,000.00	7,920,000.00	0.00	SE HAN REALIZADO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES: VECINDAD DE TEPETATES, AV MEXICO TACUBA No144, COL ANAHUAC 1, CALLEJON SAN JUANICO, ENTRE CALLE CARRILLO PUERTO Y LAGO WAM, LAGO ERNE ENTRE LAGO NAUR Y LAGO GINEBRA COLONIA PENSIL, LAGO NESS ENTRE LAGO SALADO Y LAGO SAN PEDRO COLONIA PENSIL, 3RA CERRADA DE LAGO ERNE ENTRE LAGO ERNE , GOBERNADOR IGNACIO ESTEVA
O2D119018	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO	0%	10,000,000.00	4,240,000.00	0.00	NO SE REGISTRA AVANCE FISICO AL PERIODO
O2D119023	REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO	0%	26,500,000.00	5,360,000.00	0.00	SE HAN REALIZADO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN A LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS INDICADAS A CONTINUACIÓN: PRIM. ESTADO DE HIDALGO, PRIM. REP. DE INDONESIA, J.N. AQUILES SERDÁN, PRIM. CENTRO ESCOLAR MEXICO, DIURNA 168 MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA, DIURNA 263 DEPORTE PARA TODOS
O2D119024	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CAÑITAS EN LA ALCALDIA MIGUEL HIDALGO	0%	0.00	0.00	0.00	NO SE REGISTRA AVANCE FISICO AL PERIODO
O2D119025	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PARQUES EN LA ALCALDIA MIGUEL HIDALGO	0%	0.00	700,000.00	0.00	NO SE REGISTRA AVANCE FISICO AL PERIODO
O2D119026	CREACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CICLOVIAS EN LA ALCALDIA MIGUEL HIDALGO	0%	0.00	2,000,000.00	0.00	NO SE REGISTRA AVANCE FISICO AL PERIODO
O2D119027	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL BAJO PUENTE TACUBAYA EN LA ALCALDIA MIGUEL HIDALGO	0%	0.00	1,500,000.00	0.00	NO SE REGISTRA AVANCE FISICO AL PERIODO
O2D119028	REHABILITACIÓN DEL MERCADO TACUBA DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO	0%	0.00	4,361,772.42	0.00	NO SE REGISTRA AVANCE FISICO AL PERIODO
<b>Total URG</b>			<b>353,134,946.00</b>	<b>106,948,802.09</b>	<b>0.00</b>	---



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 12 Alcaldía Milpa Alta**

**Período: Enero-Junio 2019**

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A2D129001	Compra de Terreno para la ampliación del actual cementerio del pueblo de San Antonio Tecomitl	0%	3,629,598.00	1,814,796.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
A2D129002	Equipamiento de la Casa del Adulto Mayor "Tlacahuahuecalli".	0%	3,629,598.00	0.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
A2D129003	Adquisición de mobiliario de oficina	0%	142,000.00	174,498.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
A2D129004	Adquisición de Mobiliario y equipo de administración	0%	240,000.00	119,994.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
A2D129005	Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales	0%	77,300.00	379,883.20	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
A2D129006	Adquisición de camaras fotográficas, equipos y accesorios fotográficos	0%	828,300.00	414,144.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
A2D129007	Adquisición de mobiliario y equipo educacional	0%	29,750.00	18,148.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
A2D129008	Adquisición de vehículos y equipo terrestre para la ejecución de programas de Seguridad Pública y Protección Civil	0%	15,500,000.00	6,624,018.80	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
A2D129009	Adquisición de automóviles y camiones para la operación de servicios públicos y a la operación de programas públicos	0%	17,620,000.00	8,809,992.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
A2D129010	Adquisición de Bicicletas	0%	200,000.00	99,996.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 12 Alcaldía Milpa Alta**

**Período: Enero-Junio 2019**

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A2D129011	Adquisición de maquinaria y equipo agropecuario	0%	855,000.00	324,000.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
A2D129012	Adquisición de maquinaria para la provisión emergente de agua potable	0%	650,000.00	324,996.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
A2D129013	Adquisición de maquinaria para la prevención, control y combate de incendios forestales y conservación de suelo.	0%	92,400.00	46,200.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
A2D129014	Adquisición de equipos de comunicación y telecomunicaciones	0%	831,000.00	415,494.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
A2D129015	Adquisición de generadores de energía eléctrica	0%	50,000.00	24,996.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
A2D129016	Adquisición de maquinas-herramientas para los servicios generales de mantenimiento de las oficinas administrativas	0%	300,000.00	150,000.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
A2D129017	Adquisición de equipo para la ejecución del programa de Mantenimiento y Rehabilitación de los Sistemas de Drenaje, Agua Potable y Vialidades.	0%	450,000.00	224,994.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
A2D129018	Adquisición de maquinaria para la atención de servicios de poda y suelo de conservación.	0%	381,700.00	190,848.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
A2D129019	Adquisición de equipo contra incendios.	0%	52,000.00	25,998.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
A2D129020	Adquisición de Software de apoyo administrativo	0%	1,089,250.00	544,620.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 12 Alcaldía Milpa Alta**

**Período: Enero-Junio 2019**

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A2D129021	Adquisición de equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	0%	6,538,000.00	3,268,986.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
A2D129022	Adquisición de equipo agropecuario para el programa de servicio de mecanización agrícola.	0%	2,000,000.00	999,996.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
A2D129025	Adquisición de Despachador de Agua y Engargoladora	#¡DIV/0!	0.00	0.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
A2D129026	Adquisición de Camara Digital, 2 kit (camara DSRL) y Lente Estabilizador	#¡DIV/0!	0.00	0.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
A2D129027	Adquisición de Portarotafolio, Caballete de Madera y Demo Stand	#¡DIV/0!	0.00	0.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
A2D129028	Adquisición de Grabadora Digital, Proyector, Sistema de Microfonos y Sistema deAudio	#¡DIV/0!	0.00	0.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
A2D129029	Adquisición de Impresora Multifuncional	#¡DIV/0!	0.00	0.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
A2D129030	Adquisición de un Sistema Integral de videovigilancia	#¡DIV/0!	0.00	5,000,000.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
O2D129001	Iluminación Nocturna Total	0%	3,629,598.00	1,814,802.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
O2D129002	Remodelación del Kinder Xicomulco	0%	3,629,598.00	1,814,802.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 12 Alcaldía Milpa Alta**

**Período: Enero-Junio 2019**

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O2D129003	Techado Plaza Cívica	0%	3,629,598.00	1,814,802.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
O2D129004	Auditorio en el Patio de la Escuela "Sierra Leona"	0%	3,629,598.00	1,814,802.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
O2D129005	Arco-Techo en la Plaza Cívica de San Juan Tepenahuac	0%	3,629,598.00	1,814,802.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
O2D129006	Solicitamos "Colar" el Auditorio, actualmente es de lámina de la Casa de Cultura Tlacooyucan, cambio de Butacas, Auditorio Profesional, Aulas nuevas.	0%	3,629,598.00	1,814,802.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
O2D129007	Mantenimiento a Gimnasio "Oztotepec" 1ª Etapa	0%	3,629,598.00	1,814,802.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
O2D129008	Aula Digital e Interactiva de la Escuela Secundaria Federal No. 334	0%	3,629,598.00	1,814,802.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
O2D129009	Remodelación y Mejoramiento Urbano de la Plaza Benito Juárez para la integración incluyente de la comunidad	0%	3,629,598.00	1,814,802.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
O2D129010	Remodelación Parque Calle Veracruz	0%	3,629,599.00	1,814,803.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
O2D129011	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a 4 Mercados	0%	4,966,263.00	4,966,263.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
O2D129012	Sustitución de Tubería por factura de Colectores de diferentes Poblados	0%	15,238,129.00	14,065,914.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 12 Alcaldía Milpa Alta**

**Período: Enero-Junio 2019**

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O2D129013	Construcción de Pozo de Agua Potable en el Barrio de San Mateo Villa Milpa Alta	0%	30,170,422.00	0.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
O2D129014	Rehabilitación a Pozos de Agua Potable	0%	5,385,211.00	0.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
O2D129015	Sustitución de Tubería por fractura de Colectores en diferentes Poblados	0%	11,096,255.00	5,548,133.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
O2D129016	Sustitución de Tubería de Agua Potable en diferentes Poblados	0%	24,375,897.00	12,187,953.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
O2D129017	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Inmuebles de Infraestructura Educativa	0%	15,364,711.00	7,682,359.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
O2D129018	Construcción y Ampliación de Banquetas	47%	2,000,000.00	2,000,000.00	933,674.22	Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía, excavación a mano, carga y acarreo de material producto de la excavación.
O2D129019	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a 9 Inmuebles Públicos	45%	7,613,776.00	7,613,776.00	3,419,826.91	Se esta realizando el Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación que consistente en aplicación de pinturas en muros y trabajos de rotulación.
O2D129020	Reencarpetado en diferentes areas ubicadas dentro del perimetro de la Alcaldia de Milpa Alta	1%	6,000,000.00	6,000,000.00	32,008.27	Estimación de Obra.
O2D129021	Construcción de Muros de Contención	18%	2,000,000.00	2,000,000.00	362,703.59	Se esta realizando la Construcción de muros de contención de Concreto Armado.
O2D129022	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a 3 Centros de Salud	21%	5,000,000.00	5,000,000.00	1,037,902.41	Trabajos de Rehabilitación del Antirrábico con el mantenimiento a jaulas, aplicación de pintura en general, cambio de plafón, rehabilitación de instalaciones eléctricas e hidráulicas



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 12 Alcaldía Milpa Alta**

**Período: Enero-Junio 2019**

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O2D129023	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a 4 deportivos	3%	5,901,856.00	4,901,856.00	154,232.75	Estimación de Obra.
O2D129024	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a 6 Inmuebles Culturales	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
O2D129025	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de 8 CENDI` S	3%	6,000,000.00	6,000,000.00	150,318.87	Estimación de Obra.
O2D129026	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de 4 Panteones	8%	2,000,000.00	2,000,000.00	168,314.36	Estimación de Obra.
O2D129027	Construcción de espacios comerciales en mirador Santa Ana Tlacotenco y San Lorenzo Tlacoyucan	0%	10,000,000.00	0.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
O2D129028	Equipamiento de la Casa DEL Adulto mayor "Tlacahuahuecalli"	#¡DIV/0!	0.00	1,814,796.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
O2D129029	Mantenimiento del Mercado de San Antonio Tecomitl	#¡DIV/0!	0.00	0.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
O2D129030	Rehabilitación de la Plaza Isidro Fabela en el poblado de Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta	#¡DIV/0!	0.00	11,330,966.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
O2D129031	Reconstrucción de Infraestructura Gubernamental (Edificio para Unidad Administrativa de Seguridad Ciudadana) en la Alcaldía Milpa Alta	#¡DIV/0!	0.00	0.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
<b>Total URG (8)</b>			<b>249,594,397.00</b>	<b>146,256,635.00</b>	<b>6,258,981.38</b>	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A2D139001	Adquisición de mobiliario y equipo educacional y recreativo.	0.0%	39,875.00	39,875.00	-	Adquisición de: Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo: Meta 1; 18 (EQU);10 Pintaron pizarrón blanco plumón clásico de base formaica, medida 120 cm. X 200 cm., marco de aluminio anodizado, con porta plumón al centro, barrenos para fijarlo al muro, juego, incluye dos plataformas rectangulares 2" y 3", 1" triangulara 4" de altura con estructura tubular; 1 Escalera con curva a 2 de alturas; 1 Escalera recta a 4" de altura; 2 Barandales; 1 Estructura de doble arco con acabado en pintura electrostática integrado por tubos de cedula 30 de 4" y 1" con previo tratamiento de zinc y armados con soldadura, componentes de plástico fabricados en polietileno de alta densidad con protección; 2 Toboganes curvos a 2" y 4" de altura y 1 Gato elevador.
A2D139002	Adquisición de herramientas y máquinas-herramienta.	0.0%	64,677.00	64,677.00	-	Adquisición de: Herramientas y maquinas-herramientas: Meta 1: 5: (HER); 2 Plantas para soldar 110 v, 220 v, 4.5 a, alto 490 mm, ancho 320 mm, largo 350 mm electrodo revestido (smaw) diámetros desde 1.6 hasta 6.4 mm (th 300), 1 Esmeril de banco de 5" de 1/4 hp, 110 v., 2 Escaleras convertibles de aluminio de 17 escalones.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A2D139003	Adquisición de: Moto sierras	0.0%	400,000.00	400,000.00		Adquisición de: Herramientas y maquinas-herramientas: Meta 1: 25 (HER); 10 Moto sierra Cilindrada cm3 30.1 potencia 1.3 potencia cv 1.8 relación peso potencia KGKW 2.5 paso de cadena en pulgadas 3/8" p. tipo de cadena estándar pico mini 51 PMN., freno de cadena quickstop, capacidad de depósito aceite adhesivo 220 cm3. de igual o mejor calidad a sthill, Mod. MS 193T; 5 Moto sierra Cilindrada cm3 30.1 potencia KW 1.3 potencia cv 3.5 relación peso potencia KGKW 1.8 paso de cadena pulgadas 0.325"cadena oilomatic-rapid súper (rs) tipo cadena (estándar) rapid-micro, freno de cadena quickstop, capacidad deposito aceite adhesivo 290 cm3 de agua o mejor calidad a sthill, Mod. MS260; 10 Moto sierra Telescópica Cilindrada 31.4 cc potencia 1.4 hp peso 6.9 kg longitud de vástago retraído 270 cms. longitud de vástago extendido 390 cms. velocidad de motor 8.290 RPM de igual o mejor calidad a sthill Mod. HT101.
A2D139004	Adquisición de: Vehículos y equipo terrestre destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos (Recursos Centralizados), y Pulidoras lijadoras, Equipos de oxic	0.0%	4,674,580.00	4,674,580.00		Adquisición de: Vehículos y equipo terrestre destinados a servicios públicos y la operación de programas: Meta 1: 4: (VEA); 1 Camión nuevo de 33,000lbs., de p.b.v. con motor de 6 cilindros a diesel modelo 2016, transmisión manual de 5 velocidades dual y una reversa, con eje delantero de 11,000lbs., dirección hidráulica, frenos de aire; 2 Camionetas tipo redilas de 3 ½ toneladas color blanco, mtor chasis ecotec 6.0 lv 8 sfl, gasolina potencia 322hp., 4,400 rpm., torque 380lb, dirección hidráulica, 5 velocidades; 1 Grúa telescópica con brazo hidráulico con altura de trabajo de 10,210mts., a diesel; Herramientas y maquinas-herramientas Meta 2: 18. (HER); 3 Cortadoras de metales de 14"; 2 Pulidoras-lijadoras de 6"; 2 Equipos de oxicorte para soldar; 1 Sierra de banco; 3 Cortadoras de concreto y asfalto; 4Esmeriladoras angulares y 3 Taladros roto martilló de ½".



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A2D139006	Adquisición de Camioneta Pick-Up	0.0%	500,000.00	500,000.00	-	Adquisición de: Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos: Meta 1: 1: (VEA); 1 Camionetas tipo pick up
A2D139007	Adquisición de: Corta setos, Compresor lubricado, Cortadora de metal, Desmaleza doras y Moto sierras	0.0%	1,066,000.00	1,066,000.00	-	Adquisición de: Herramientas y maquinas-herramientas: Meta 1: 19 (HER); 10 Corta setos modelo HS82R de 22.7 cm3, 0.7 KW/1.01 HP, con un peso de 5.4 kg sistema anti vibración, motor 2-mix con cuchillas de doble filo, empuñadura multifuncional giratoria, con protección anti corte, protector atornillado y botón de stop.; 1 Compresor Lubricado, de 3.5HP, Vertical de 50 Lts. De capacidad, 1 Cortadora de Metal Modelo D28720-B3; 5 Desmaleza doras con motor de 2 tiempos, con 44.3 cm3., de cilindrada y potencia de 2.9 hp., y un peso de 1.8 kgs., capacidad de combustible de 0.58 litros, sistema anti vibratorio profesional de 4 puntos; 2 Moto sierras con espada (barra) de 14 pulgadas y cadena de 3/8 de construcción ligera y compacta.
A2D139009	Adquisición de: Quijada de la vida y moto sierras	0.0%	207,000.00	207,000.00	-	Adquisición de: Herramientas y maquinas-herramientas: Meta 1: 3 (HER); 2 moto sierras stil de 32"; 1 quijada de la vida.
A2D139011	Adquisición de automóviles y camiones para la ejecución de programas de seguridad pública y atención de desastres naturales	0.0%	900,000.00	900,000.00	-	Adquisición de: Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas de seguridad pública y atención de desastres naturales: Meta 1: (AMB); Ambulancia de urgencias básicas.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A2D139012	Adquisición de: 1 Tractor agrícola	0.0%	-	240,885.00	-	1 Tractor Agrícola 7610, de 105 caballos de fuerza, doble tracción, con capacidad de levante al 100% de 2,402kg, 4 cilindros turbo wg, bomba de inyección rotativa Bosch e misionada, filtros de aire , seco doble elemento; acelerador palanca pedal, embrague de transmisión tipo seco de diafragma; dirección hidrostática, toma de fuerza de 90.4 caballos de fuerza , motor nef, potencia nominal al volante de de 80/69 (105/78), velocidad nominal de 2227, toma de fuerza tipo independiente 90.4/67.5; eje delantero sección cuadrada, electrohidráulico; eje trasero, mecánico por pedal; frenos tipo multidisco húmedo; sistema hidráulico tipo abierto, con capacidad de levante de2402 kg; e implementos rastra de 20 discos.
A2D139014	Adquisición de: Equipo de comunicación y telecomunicación, Equipo médico y de laboratorio y Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.0%	484,800.00	484,800.00	-	Adquisición de: Equipo e instrumental médico y de laboratorio: Meta 1: (EML); 1 Rayo láser fraccionado ginecológico con longitud de onda de 1600 nm y efecto de peeling fino con penetración eficaz en dermis, con displaye lcd, patrones de escaneo y tamaño ajustable, intensidad ajustable del láser, duración del pulso ajustable y memoria de última configuración de tratamiento, colposcopio pedestal movable y base ligera, lente de alcance de 300 mm: Equipo de comunicación y telecomunicación: Meta 2: 35 (ECO); 35 Radios de comunicación vhf, analógico, con 16 canales, resistente a golpes, vibración, lluvia, polvo, fabricada para operar en ambiente extremo; Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo: Meta3: 10: (EQU); 10 Pizarrones blancos para plumón clásico de base de formaica, medida 120cm.x 200cm.marco de aluminio anodizado, porta plumón al centro, barrenos para fijarlo al muro.
A2D139015	Adquisición de tres equipos de cómputo.	100.0%	-	60,900.00	60,900.00	Adquisición de equipo de cómputo (COM); 3 equipos de cómputo, marca Lenovo de escritorio.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O2D139001	Enchulando las banquetas	0.0%	20,718,096.00	143,875.67	-	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-056 LA CONCHITA I Meta 2: (890 M2) Trazo y nivelación con equipo de topografía, demolición de guarniciones y banquetas existentes, carga y retiro de material producto de la demolición, conformación de terreno, suministro y colocación de tepetate, colocación de cimbra y colado de concreto para guarniciones y banquetas, acabado de aristas y renivelación de coladeras en su caso.
O2D139002	Iluminemos La Ampliacion En La Colonia La Conchita li	0.0%	36,902,953.00	154,152.50	-	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-057 LA CONCHITA II Meta 2: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O2D139003	Paso seguro en amado nervo en la colonia la estacion	0.0%	65,378,634.00	26,467,477.67	-	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-015 LA ESTACIÓN Meta 2: (1,112.00 ML) Se realizaran trabajos suministro y aplicación de pintura para el balizamiento horizontal y vertical en vialidades secundarias, zona escolar, guarniciones, topes y pasos peatonales.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O2D139004	Alumbrado público con led y celda solar en la colonia la habana	0.0%	18,000,000.00	143,875.67	-	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-016 LA HABANA Meta 2: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O2D139005	Luminarias Solares Calle Belisario Dominguez En La Colonia La Joyita	0.0%	57,150,653.00	154,152.50	-	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-017 LA JOYITA Meta 2: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O2D139006	Iluminación De La Puebla En La Colonia Emiliano Zapata 2A	0.0%	863,254.00	154,152.50	-	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-009 EMILIANO ZAPATA 2A Meta 2: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O2D139007	Claridad Para Mi Unidad Juan De Dios Peza 161	0.0%	-	154,152.50	-	Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O2D139008	Iluminando Nuestra Colonia En La Colonia El Rosario	0.0%	863,271.00	154,152.50	-	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-006 EL ROSARIO Meta 2: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O2D139009	Iluminame El Camino, Lámparas Fotovoltaicas Para La Colonia Del Mar Norte En La Colonia Del Mar Norte.	0.0%	1,726,508.00	170,419.22	-	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-003 DEL MAR NORTE Meta 2: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O2D139010	Por Nuestra Comunidad, Mejorando Nuestro Espacio Recreativo De La Unidad Habitacional Iztacalco	0.0%	-	154,152.50	-	Demoliciones, trazo y nivelación del terreno, excavación por medios manuales, excavación por medios mecánicos, retiro de material producto de la excavación, acarreo primer kilómetro y kilómetros subsiguientes, suministro y aplicación de pintura, jardinería, suministro y colocación de juegos infantiles y/o de gimnasio.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O2D139011	Iluminar La Colonia En La Colonia La Turba	0.0%	863,254.00	154,152.50	-	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-020 LA TURBA Meta 2: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banquetta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O2D139012	Juegos Infantiles Selene 1A	0.0%	-	154,152.50	-	Demoliciones, trazo y nivelación del terreno, excavación por medios manuales, excavación por medios mecánicos, retiro de material producto de la excavación, acarreo primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, suministro y aplicación de pintura, jardinería, suministro y colocación de juegos infantiles y/o de gimnasio.
O2D139013	Enchulando Las Banquetas, En La Colonia Miguel Hidalgo Ote	0.0%	-	143,875.67	-	Trazo y nivelación con equipo de topografía, demolición de guarniciones y banquetas existentes, carga y retiro de material producto de la demolición, conformación de terreno, suministro y colocación de tepetate, colocación de cimbra y colado de concreto para guarniciones y banquetas, acabado de aristas y nivelación de coladeras en su caso.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
02D139014	Mantenimiento Y Reemplazo De Luminarias Tierra Blanca En La Colonia Tierra Blanca	0.0%	863,254.00	170,419.22		Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-050 TIERRA BLANCA Meta 2: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
02D139015	Reencarpetando La Calle Que Se Encuentra En Rosas Es Calle Principal De La Capilla Y Centro Comunitario En La Colonia Jardines Del Llano-U.H. Villa Tlatempa	0.0%	863,254.00	154,152.50		Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-0013 JARDINES DEL LLANO-U.H. VILLA TLATEMPA Meta 2: (355 M2) Trazo y nivelación de terreno, fresado de carpeta asfáltica, retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, suministro y aplicación de riego de impregnación, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica.
02D139016	Iluminemos Las Partes Más Inseguras De Mi Colonia Atotolco En La Colonia Atotolco	0.0%	1,726,508.00	154,152.50		Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-059 ATOTOLCO Meta 2: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O2D139017	Remodelación De Los Juegos Cancha López Portillo En La Colonia Lopez Portillo	0.0%	863,254.00	154,152.50		Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-022 LOPEZ PORTILLO Meta 2: (1 INM) Demoliciones, trazo y nivelación del terreno, excavación por medios manuales, excavación por medios mecánicos, retiro de material producto de la excavación, acarreos primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, suministro y aplicación de pintura, jardinería, suministro y colocación de juegos infantiles y/o de gimnasio.
O2D139018	Reencarpetamiento En Calle Agave En La Colonia La Draga	0.0%	863,254.00	154,152.50		Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-014 LA DRAGA Meta 2: (355 M2) Trazo y nivelación de terreno, fresado de carpeta asfáltica, retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, suministro y aplicación de riego de impregnación, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica.
O2D139019	Alumbrado De Led Con Celda Solar En La Colonia Cuitlahuac	0.0%	1,726,508.00	143,875.65		Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-060 CUITLAHUAC Meta 2: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
02D139020	Caminos Más Seguros En Los Olivos En La Colonia Los Olivos	0.0%	863,254.00	154,152.50	-	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-024 LOS OLIVOS Meta 2: (890.00 M2) Trazo y nivelación con equipo de topografía, demolición de guarniciones y banquetas existentes, carga y retiro de material producto de la demolición, conformación de terreno, suministro y colocación de tepetate, colocación de cimbra y colado de concreto para guarniciones y banquetas, acabado de aristas y renivelación de coladeras en su caso.
02D139021	Renovación De Banqueta En Mi Calle En La Colonia Miguel Hidalgo	0.0%	863,254.00	154,152.50	-	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-025 MIGUEL HIDALGO, Meta 2: (890 M2) Trazo y nivelación con equipo de topografía, demolición de guarniciones y banquetas existentes, carga y retiro de material producto de la demolición, conformación de terreno, suministro y colocación de tepetate, colocación de cimbra y colado de concreto para guarniciones y banquetas, acabado de aristas y renivelación de coladeras en su caso.
02D139022	Seguridad Ante Todo En La Colonia Francisco Villa	0.0%	3,624,733.00	170,419.22	-	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11--010 FRANCISCO VILLA Meta 2: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O2D139023	Enchulando Las Banquetas En La Colonia Miguel Hidalgo Ote	0.0%	29,410,726.00	2,076,785.50	-	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-026 MIGUEL HIDALGO OTE Meta 2: (890 M2) Trazo y nivelación con equipo de topografía, demolición de guarniciones y banquetas existentes, carga y retiro de material producto de la demolición, conformación de terreno, suministro y colocación de tepetate, colocación de cimbra y colado de concreto para guarniciones y banquetas, acabado de aristas y renivelación de coladeras en su caso.
O2D139024	Renovación De Banqueta En Mi Calle En La Colonia Miguel Hidalgo	0.0%	1,726,508.00	154,152.50	-	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-025 MIGUEL HIDALGO Meta 2: (890 M2) Trazo y nivelación con equipo de topografía, demolición de guarniciones y banquetas existentes, carga y retiro de material producto de la demolición, conformación de terreno, suministro y colocación de tepetate, colocación de cimbra y colado de concreto para guarniciones y banquetas, acabado de aristas y renivelación de coladeras en su caso.
O2D139025	Arco De Entrada Para La Colonia La Mesa	0.0%	-	154,152.50	-	Demoliciones, trazo y nivelación del terreno, excavación por medios manuales, excavación por medios mecánicos, retiro de material producto de la excavación, acarreo primer kilómetro y kilómetros subsiguientes, construcción de cimentación, construcción de dalas, castillos, aplanado de muros, acabados, suministro y aplicación de pintura.
O2D139026	Caminemos Sobre La Banqueta.	0.0%	-	143,875.67	-	Trazo y nivelación con equipo de topografía, demolición de guarniciones y banquetas existentes, carga y retiro de material producto de la demolición, conformación de terreno, suministro y colocación de tepetate, colocación de cimbra y colado de concreto para guarniciones y banquetas, acabado de aristas y renivelación de coladeras en su caso.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O2D139027	Renovación De La Explanada De La Coordinación Del Mar Sur. En La Colonia Del Mar Sur	0.0%	863,254.00	154,152.50	-	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-004 DEL MAR SUR Meta 2: (1 INM) Demoliciones, trazo y nivelación del terreno, excavación por medios manuales, excavación por medios mecánicos, retiro de material producto de la excavación, acarreo primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, construcción de cimentación, pisos, aplicación de pintura, jardinería, suministro y colocación de juegos infantiles y/o de gimnasio.
O2D139028	Iluminando La Calle San José En La Colonia El Mirador - Santa Catarina	0.0%	863,254.00	170,419.22	-	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-005 EL MIRADOR - SANTA CATARINA Meta 2: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O2D139029	Mantenimiento A La Red De Drenaje (Limpieza Y Desazolve) En La Colonia Triangulo. En La Colonia El Triangulo	0.0%	863,254.00	154,152.50	-	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-007 EL TRIANGULO Meta 2: (318 ML) Se realizaron actividades de limpieza, trazo y nivelación, demoliciones, excavaciones de cepas por medios mecánicos, retiro de material, carga, acarreo, colocación y compactación de tepetate en capas de 20 cm., rellenos, construcción de pozos de visita, suministro y colocación de tuberías de polietileno de alta densidad, suministro y colocación de costales de plásticos rellenos de tepetate, aplicación de riego de impregnación, suministro y aplicación de riego de liga y bacheo de mezcla asfáltica.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O2D139030	Te Mejoro Tu Fachada" En La Colonia Agrícola Metropolitana	0.0%	863,254.00	-	-	Meta 1: 1 (CCD) "COMITÉ 11-001 AGRICOLA METROPOLITANA" Meta 2: (30 INM) Demoliciones, retiro de material producto de la demolición, acarreo, aplanados, suministro y aplicación de pintura.
O2D139031	Cultura Física Y Deporte Para La Colonia Arboledas En La Colonia Las Arboledas	0.0%	-	143,875.65	-	Demoliciones, trazo y nivelación del terreno, excavación por medios manuales, excavación por medios mecánicos, retiro de material producto de la excavación, acarreo primer kilómetro y kilómetros subsiguientes, construcción de cimentación, jardinería, pintura, colocación de tubos y canastas de basquetbol.
O2D139032	Mantenimiento Y Desazolve Del Drenaje Ojo De Agua	0.0%	-	143,875.68	-	Limpieza, trazo y nivelación, demoliciones, excavaciones de cepas por medios mecánicos, retiro de material, carga, acarreo, colocación y compactación de tepetate en capas de 20 cm., rellenos, construcción de pozos de visita, suministro y colocación de tuberías de polietileno de alta densidad, suministro y colocación de costales de plásticos rellenos de tepetate, aplicación de riego de impregnación, suministro y aplicación de riego de liga y bacheo de mezcla asfáltica.
O2D139033	Reencarpetamiento De La Calle Rosa En La Colonia Quiahuatla	0.0%	863,254.00	170,419.22	-	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-030 QUIAHUATLA Meta 2: (355 M2) Trazo y nivelación de terreno, fresado de carpeta asfáltica, retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsiguientes, suministro y aplicación de riego de impregnación, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
02D139034	Iluminemos Nuestro Espacio En La Colonia Peña Alta	0.0%	863,254.00	154,152.50	-	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-029 PEÑA ALTA Meta 2: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banquetta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
02D139035	Ilumina Tu Espacio Y Resguarda Tu Seguridad En La Colonia San Andres Mixquic (Pblo)	0.0%	863,254.00	154,152.50	-	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-031 SAN ANDRES MIXQUIC (PBLO) Meta 2: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banquetta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
02D139036	Enverdeciendo E Iluminando Mi Camino En La Colonia San Francisco Tlaltenco (Pblo)	0.0%	863,254.00	154,152.50		Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-032 SAN FRANCISCO LALTENCO (PBLO) Meta 2: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
02D139037	Iluminando Tu Espacio En La Colonia Emiliano Zapata 1A	0.0%	863,254.00	154,152.50		Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-008 EMILIANO ZAPATA 1A Meta 2: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O2D139038	Luminarias Para El Paraíso Santa Catarina	0.0%	-	154,152.50	-	Meta 1: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banquetta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O2D139039	Iluminando Juventino Rosas	0.0%	-	154,152.50	-	Meta 1: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banquetta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O2D139040	Iluminación Para Ampliación San Miguel	0.0%	-	154,152.50	-	Meta 1: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O2D139041	Iluminando José Severino De La Sota	0.0%	-	154,152.50	-	Meta 1:(22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O2D139042	Iluminando Mi Sendero Para Un Tránsito Seguro	0.0%	-	154,152.50	-	Meta 1: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O2D139043	Ilumina Tu Barrio	0.0%	-	154,152.50	-	Meta 1: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O2D139044	Iluminando La Seguridad De Todos	0.0%	-	154,152.50	-	Meta 1: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O2D139045	Camino Seguro En Riachuelo Serpentino Y San Rafael Atlixco	0.0%	-	154,152.50	-	Meta 1: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O2D139046	Iluminando Tu Espacio	0.0%	-	154,152.50	-	Meta 1:(22 LUM)Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O2D139047	Iluminando Nuestro Espacio	0.0%	-	154,152.50	-	Meta 1: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O2D139048	Camino Seguro	0.0%	-	143,875.67	-	Meta 1: (890 M2) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O2D139049	Iluminación Para Nuestra Seguridad Con Celdas Solares	0.0%	-	154,152.50	-	Meta 1: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O2D139050	Iluminando Mi Sendero Para Un Tránsito Seguro	0.0%	-	154,152.50	-	Meta 1: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O2D139051	Mantenimiento De Alumbrado Público	0.0%	-	143,875.67	-	Meta 1: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
02D139052	Sendero Iluminado En Tierra Y Libertad"	0.0%	-	143,875.68	-	Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
02D139053	Iluminando La Villa De Los Trabajadores En La Calle Sor Juana Inés De La Cruz	0.0%	-	154,152.50	-	Meta 1: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O2D139054	Luminarias Solares	0.0%	-	154,152.50	-	Meta 1: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O2D139055	Alumbrando Luciano Navarrete	0.0%	-	52,268.15	-	Meta 1: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O2D139056	Rehabilitación De 4 Centros De Desarrollo Infantil (Cendis), En La Alcaldía Tláhuac	0.0%	-	-	-	Meta 1: (4 INM) Realizar el trazo y nivelación de los trabajos a realizar, demoler los pisos, muros y aplanados dañados, retiro y acarreo del producto, rehabilitar muros, losas, castillos y estructuras metálicas, rehabilitación de instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, aplicación de pintura vinílica, además de llevar a cabo trabajos de herrería, carpintería y albañilería en general.
O2D139057	Peatón Seguro En La Colonia Jaime Torres Bodet	0.0%	863,254.00	154,152.50	-	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-012 JAIME TORRES BODET Meta 2: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
<b>Total URG</b>			<b>262,830,602.00</b>	<b>45,229,743.60</b>	<b>60,900.00</b>	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A.2D14.9001	Adquisición de Bienes Informativos	0	11,031,327.00	5,515,663.50	0.00	
A.2D14.9002	Adquisición de equipo tecnológico, fotográfico y de audio	0	88,998.00	0.00	0.00	
A.2D14.9003	Adquisición de Bienes para el Equipamiento de las Areas Pertenecientes a la Dirección de Cultura Comunitaria	0	1,580,000.00	790,000.08	0.00	
A.2D14.9004	Adquisición de bienes para el equipamiento de la Dirección de Fomento Cultural y las unidades departamentales de Eventos Públicos y Promoción Artística y cultural	0	1,600,000.00	799,999.92	0.00	
A.2D14.9005	Adquisición de Mobiliario e impresora multifuncional para la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano	0	515,030.00	257,515.02	0.00	
A.2D14.9006	Adquisición de Vehículos para el Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura de Agua Potable	0	1,350,000.00	675,000.00	0.00	
A.2D14.9007	Adquisición de Herramientas para el Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura de Agua Potable	0	225,000.00	112,500.00	0.00	



Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A.2D14.9008	Adquisición de Planta de Luz y No-Brake	0	40,000.00	19,999.98	0.00	
A.2D14.9009	Adquisición de Herramientas de Poda y Corte	0	348,257.00	174,128.52	0.00	
A.2D14.9010	Adquisición de Mobiliario, Equipo Audiovisual, Computadoras, Impresoras y Extencion de Uso Rudo para Equipamento de Centros de Desarrollo Integral Comunitario.	0	1,676,870.00	838,435.08	0.00	
A.2D14.9011	Equipamiento a los 32 Centros de Aprendizaje Virtual y 19 Bibliotecas Delegacionales	0	1,898,192.00	949,096.08	0.00	
A.2D14.9012	Adquisición de Equipo Deportivo	0	216,500.00	108,250.02	0.00	
A.2D14.9013	Adquisición de Bienes de Salud para Casas de Salud en Diferentes Colonias de la Alcaldía	0	663,146.00	331,572.90	0.00	
A.2D14.9014	Equipamiento de la Clinica Veterinaria de la Alcaldía de Tlalpan	0	74,589.00	37,294.50	0.00	
A.2D14.9015	Adquisición de Mobiliario y Equipo para equipar los 5 CENDIS	0	222,524.00	111,262.02	0.00	
A.2D14.9016	Adquisición de Equipo Informatico, Electrico y Audiovisual	0	0.00	44,499.00	0.00	
O2D149001	Obras en Vialidades, luminarias, Banquetas, y guarniciones, Espacios Públicos, Drenaje, área U. Habitacionales. Etc.	0	169,613,528.00	26,880,432.46	0.00	



Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O2D149005	Construcción de Resumideros	0	73,990,995.00	36,995,497.50	0.00	
O2D149006	Rehabilitación de Resumideros	0	14,270,867.00	0.00	0.00	
O2D149007	Construcción y Ampliación de Banquetas	0	1,953,276.00	0.00	0.00	
O2D149008	Construcción y Ampliación de Edificios Públicos	0	52,223,471.00	26,111,735.52	0.00	
O2D149009	Construcción de mercados	0	1,863,000.00	1,358,914.38	0.00	
O2D149010	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos.	0	1,980,417.00	0.00	0.00	
O2D149011	Conservación y Rehabilitación de Banquetas	0	26,838,495.00	0.00	0.00	
O2D149012	Mantenimiento y Rehabilitación a Mercados	0	3,693,863.00	0.00	0.00	
O2D149013	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias.	0	14,340,944.00	0.00	0.00	
O2D149014	Construcción, Mantenimiento, conservación y rehabilitación en Vialidades Secundarias.	0	10,668,058.00	4,142,985.48	0.00	
O2D149015	Conservación y Rehabilitación de Espacios Públicos	0	24,261,157.00	0.00	0.00	



Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O2D149016	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable	0	5,546,851.00	7,942,654.81	0.00	
O2D149017	Rehabilitación a la Red de Agua Potable.	0	47,690,651.00	7,177,721.52	0.00	
O2D149018	Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos	0	9,929,783.00	0.00	0.00	
O2D149019	Mantenimiento Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa	0	16,330,929.00	0.00	0.00	
O2D149020	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Desarrollo Social	0	36,936,426.00	0.00	0.00	
O2D149021	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Centros de Desarrollo Social	0	7,401,527.00	1,845,689.52	0.00	
O2D149022	Obras que se realizarán en diversas áreas del Perímetro de la Alcaldía	0	131,349,824.00	31,310,074.30	0.00	
O2D149023	Obras Complementarias para la Construcción de Resumideros	0	0.00	7,170,472.02	0.00	
O2D149024	Mantenimiento de Resumideros	0	0.00	794,028.00	0.00	
O2D149025	Construcción de Banquetas	0	0.00	1,136,802.92	0.00	
O2D149026	Construcción y Adecuación de Edificios Públicos	0	0.00	6,664,978.83	0.00	



Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O2D149027	Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos	0	0.00	7,265,761.27	0.00	
O2D149028	Mantenimiento de Banquetas	0	0.00	1,756,635.00	0.00	
O2D149029	Mantenimiento a Mercados	0	0.00	4,964,891.52	0.00	
O2D149030	Mantenimiento de Vialidades Secundarias	0	0.00	22,944,761.00	0.00	
O2D149031	Construcción de Vialidades Secundarias.	0	0.00	6,795,678.41	0.00	
O2D149032	Mantenimiento y Rehabilitación de Espacios Deportivos	0	0.00	9,079,550.17	0.00	
O2D149033	Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Educativa	0	0.00	15,122,192.67	0.00	
O2D149034	Construcción y Adecuación de la Infraestructura Social	0	0.00	8,786,430.48	0.00	
O2D149035	Construcción y Ampliación de redes de Drenaje Sanitario	0	0.00	16,761,670.26	0.00	
O2D149036	Trabajos de Desazolve a la Red del Sistema de Drenaje	0	0.00	976,638.00	0.00	
O2D149037	Mantenimiento y Rehabilitación a las Redes de Drenaje Sanitario	0	0.00	13,419,247.50	0.00	



Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
02D149038	Construcción de una de Caja de Tormenta	0	0.00	1,467,200.00	0.00	
02D149039	Mantenimiento y Rehabilitación a Mercados (PARIPASSU)	0	0.00	3,488,343.96	0.00	
<b>Total general</b>			<b>672,414,495.00</b>	<b>283,126,204.12</b>	<b>0.00</b>	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 15 Alcaldía Venustiano Carranza

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A2D159002	Adquisición de máquinas desmalezadoras y máquinas sopladoras profesionales.	0.00%	1,200,000.00	550,000.00	-	Se encuentra en proceso de la adquisición de los bienes.
A2D159003	Se llevará a cabo la adquisición de 25 máquinas desmalezadoras profesionales de baja emisión de ruido y baja emisión de contaminante, con cilindrada de 33.6 cm3, velocidad máxima de 7,500 rpm a 10400 rpm y tanque de combustible de 880 ml. También se realizará la adquisición de 5 máquinas sopladoras profesionales de baja emisión de ruido y baja emisión de contaminantes, con tanque de combustible de 2,000 ml., velocidad de aire de 85.4 m/sec (307 kph) y volumen de aire de 20.67 m3/min (730 cfm).	0.00%	1,950,000.00	1,895,427.60	-	Se encuentra en proceso de la adquisición de los bienes.
A2D159005	Adquisición de compresora lubricada de bandas horizontales para bacheo en vialidades secundarias.	0.00%	25,000.00	4,691.20	-	Adquisición de: Meta 1(MAQ) 1 Compresora lubricado de banda horizontal de 3,450 rpm de velocidad.
A2D159006	Adquisición de rodillo vibratorio sencillo para el mantenimiento y reparación de la carpeta asfáltica en vialidades secundarias	100.00%	150,000.00	143,338.00	143,337.81	Adquisición de: Meta 1(MAQ) 1 Rodillo vibratorio sencillo de 11 HP.
A2D159007	Adquisición de cortadora de concreto y asfalto para el mantenimiento y reparación de banquetas en vialidades secundarias	0.00%	45,000.00	36,238.00	-	Adquisición de: Meta 1(MAQ) 1 Cortadora de concreto y asfalto de 11 HP.
A2D159008	Adquisición de Motobombas y bombas sumergibles.	0.00%	500,000.00	99,043.00	-	Adquisición de: Meta 1(BOM) 8 Moto-bombas de 8 hp de 3" a 3". 2 moto-bombas con motor a diesel con entrada de achique y 11 bombas sumergibles de 1 hp.
A2D159009	Adquisición de: Meta 1(BOM) 8 Moto-bombas de 8 hp de 3" a 3". 2 moto-bombas con motor a diesel con entrada de achique y 11 bombas sumergibles de 1 hp.	0.00%	125,000.00	167,947.00	-	Adquisición de: Meta 1(MAQ) 2 Soldadoras tipo industrial de microalambre.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 15 Alcaldía Venustiano Carranza

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A2D159010	Adquisición de Licencias para Lectura, Escritura y Forma Digital en PDF.	0.00%	50,000.00	50,000.00		Adquisición de: Meta 1: (PIE) 5 licencias para lectura, escritura y firma digital en PDF, que sea de bajo impacto en el sistema, esto es, que no tenga gran afectación sobre los recursos del equipo, de carga rápida y funcionalidad sin inconvenientes.
A2D159011	Adquisición de: Meta 1 (EIN ) 47 PC'S de escritorio Desktop, 3 PC Portátil (laptop), 19 Impresoras Monocromáticas, 1 Multifuncional Lasser, 3 Escáners.	0.00%	2,163,491.00	400,705.00		
A2D159012	Adquisición de máquina pinta rayas para el balizamiento de las vialidades	49.32%	400,000.00	146,497.00	72,255.00	Adquisición de: Meta 1 (MAQ) 1 Máquina pinta rayas termoplástica manual.
A2D159013	Adquisición de Licencias de Software: Antivirus; Anti-spam; Chat; Creación y Admón. de respaldos; Creación, Edición y Firma en PDF; y Creación, Edición y Publicación de Imágenes.	0.00%	1,500,000.00	1,500,000.00		Adquisición de: Meta 1 (PIE) 1,350 licencia de software antivirus; 1 licencia de software de filtrado de correo electrónico y protección contra spam, virus, troyanos phishing y contenido no deseado; 1 licencia de software de chat en vivo y administración remota; 1 licencia de software de creación, protección y recuperación de respaldos enfocado a servidores; 9 licencias de software de lectura, creación, edición, firma, conversión o exportación de formatos de documento portable (pdf) a otros formatos de archivo. 4 licencias de software de diseño gráfico (suite) para creación, edición y publicación de imágenes estáticas y video.
A2D159014	Adquisición de relojes checadores, electromecánicos manuales.	0.00%	105,000.00	105,000.00		Adquisición de: Meta (EAD) 1: 15 relojes checadores, electromecánico manual robusto con carátula análoga, con impresión de hora, de operación eléctrica y funcional con tarjeta checadora estándar.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 15 Alcaldía Venustiano Carranza

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A2D159016	Adquisición de magáfonos, bafles, vehículo, mobiliario y equipo de computo para la Alcaldía Veustiano Carranza.	0.00%	1,358,000.00	1,230,000.00		Adquisición de META 1: 35 módulos de trabajo, 35 repisas voladas, 3 escritorios con cajonera, META 2: 4 equipos de computo de escritorio, META 3: 1 camioneta austera, META 4: 160 ECO: 80 bafles y 80 megáfonos.
A2D159017	Adquisición de mobiliario.	0.00%	418,341.00	418,341.00		Se ingreso la requisicion en el mes de febrero a la Subdirección de Recursos Materiales, el 11 de febrero del presente año, por lo que se encuentra en proceso de contratación
A2D159018	Adquisición de Camara de Video Vigilancia en Centros Deportivos	0.00%	3,000,000.00	1,000,000.00		
A2D159019	Adquisición de Meta 1: ( EQG) 1 polea doble con peso integrado, 1 polea cruzada con peso integrado, 1 jungla tipo universal de 5 estaciones, 1 jungla tipo universal de 10 estaciones, 1 rack para sentadilla, 1 leg curl con peso integrado, 1 les press inclinado, 1 leg curl con peso integrado, 1 super abductor con peso integrado, 1 pantorrilla inclinado, 1 pantorrilla 45°, 1 banco multiposiciones, 1 banco de pecho con agarre integrado, 1 peck fly con peso integrado, 1 banco de pecho multiposiciones con soportes, 1 rack de espalda con peso integrado, 1 deltoides peck con peso integrado, 1 banco scott con peso integrado, 1 jungla para entrenamiento funcional, 1 estructura para entrenamiento funcional, 1 rack para barras estandar, 1 rack para mancuernas, 1 rack para discos olímpicos, 2 barra olímpica, 2 barra "z", 1 paq. 500 kgs. disco olímpico, 1 paq. 500 kgs. disco estándar.	0.00%	2,500,000.00	2,500,000.00		



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 15 Alcaldía Venustiano Carranza

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A2D159020	Adquisición de Equipo de Cómputo	0.00%	830,000.00	830,000.00		Se ingreso la requisicion en el mes de febrero a la Subdirección de Recursos Materiales, el 11 de febrero del presente año, por lo que se encuentra en proceso de contratación
A2D159021	Adquisición de 5 equipos de sonido mediano con kits de baffle inalámbrico profesional de 12" con bluetooth, micrófono y luces led audito rítmicas.	#¡DIV/0!	100,000.00	-	-	
A2D159022	Adquisición de mini Split.	0.00%	60,000.00	60,000.00		Se ingreso la requisicion en el mes de febrero a la Subdirección de Recursos Materiales, el 11 de febrero del presente año, por lo que se encuentra en proceso de contratación
A2D159023	Adquisición de derechos de autor para la exhibición de películas.	#¡DIV/0!	90,500.00	-	-	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 15 Alcaldía Venustiano Carranza

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A2D159024	Adquisición: META 1: 52 (MOB): 1 Mueble p/recepción, 2 islas de trabajo, 6 escritorios, 3 sillas giratorias, 8 sillas secretariales, 2 archiveros c/gavetas, 2 mesas p/comedor, 10 sillas apilables, 3 bancas cuatro plazas, 6 lockers metálicos tres puertas, 2 estantes de acero, 4 vitrinas médicas, 1 horno microondas, 2 frigobares. META 2: 96 (EML): 2 Estetoscopio, 1 microscopio binocular, 2 cámaras video p/PC, 1 báscula digital, 2 refractómetros digitales, 2 catarómetros c/luz y pulidor, 1 combo de rayos X, 1 lead vestí p/rayos X, 1 guantes protectores p/rayos X, 1 protector de tiroides p/rayos X, 1 lentes protectores p/rayos X, 2 esterilizadores UV, 1 mesa exploración, 2 mesas preparación y consulta, 1 mesa de mayo, 2 mesas quirúrgica, 2 lámparas de quirófano, 1 electrocardiógrafo, 2 máquinas de anestesia, 1 ultrasonido, 1 aspirador quirúrgico 20 L/min, 1 Ambu resucitador, 2 jaulas modulares, 1 mesa estética, 1 bañera (acero inoxidable), 5 pinzas porta agujas, 5 tijeras quirúrgicas, 5 porta agujas, 5 pinzas de hemostasia, 5 pinzas Kelly punta recta, 5 pinzas Kelly punta curva, 5 pinzas de disección c/d, 5 pinzas disección s/d, 5 pinzas de campo, 5 ganchos snook, 5 pinzas mosquito rectas, 2 transportadoras p/perro chicos, 2 transportadoras p/ perro mediano, 2 transportadoras p/perro grande. META 3: 7(EIN) 5 equipos de cómputo escritorio, 2 impresora impresión medio. META 4: 4 (LICENCIAS): 1 software Qvet de gestión integral p/veterinaria, 3 licencias Qvet anuales p/usuario.	0.00%	2,000,000.00	2,000,000.00		
A2D159025	Adquisición de pizarrones blancos.	100.00%	18,000.00	10,416.80	10,416.80	
A2D159027	Adquisición de: Meta 1(EML) 1 Mastógrafo digital que incluye 2 transductores lineales LD, 2 Nobreak capacidad de carga (VA): 220KVA, 3 Monitores de 40" y 1 Micro manipulador universal .	0.00%	-	4,250,000.00	-	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 15 Alcaldía Venustiano Carranza

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A2D159028	Adquisición de: Meta 1 (EQU) 1 Tren Expreso Mágico, Eléctrico, con 4 vagones, potencia total de 48 V., transporta hasta 32 niños o 24 adultos.	0.00%	-	750,000.00	-	
A2D159031	Adquisición de: Meta1 (MOB) 110 Locker metálicos de 2 puertas, fabricado en lámina de acero rolada, 20 Bancas metálicas para vestidor de 1.80 mts. x 40 cms. x 30 cms.	0.00%	-	442,983.23	-	
O2D159001	Programa piloto de instalación de paneles solares en edificios públicos en la Alcaldía Venustiano Carranza	#¡DIV/0!	10,000,000.00	-	-	
O2D159002	Rehabilitación de red de drenaje en 8 Colonias en la Alcaldía Venustiano Carranza.	53.29%	8,389,470.00	5,592,980.80	2,980,529.55	Rehabilitación de la Red de Drenaje en 8 Colonias: Arenal 2a. Sección, Arenal 3a. Sección, Emilio Carranza, Federal, Janitzio, Michoacana, Ampl. 20 de Noviembre y 7 de julio
O2D159003	Mantenimiento, conservación al sistema de drenaje en la Alcaldía Venustiano Carranza.	0.00%	26,974,804.00	11,670,083.50	-	Mantenimiento, Conservación al sistema de Drenaje en las Colonias: Artes Gráficas, Sevilla, Magdalena Mixiuhca Pblo., Pensador Mexicano, Peñón de los Baños y 10 de Mayo
O2D159004	Proporcionar la rehabilitación de 5.60 kilómetros de drenaje con presupuesto federal FAIS: Artes Gráficas, Sevilla, Magdalena Mixiuhca Pblo., Pensador Mexicano, Peñón de los Baños y 10 de mayo, con trabajos de trazo y nivelación, demoliciones, acarreo, rellenos, tendido de tuberías, realización de pozos de visita por mencionar algunos	0.00%	21,035,080.00	9,000,242.00	-	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable en 3 Colonias: Zaragoza, Moctezuma 2a. Sección y Magdalena Mixiuhca
O2D159005	Rehabilitación de infraestructura de agua potable en la Colonia 24 de abril de la Alcaldía Venustiano Carranza.	80.50%	1,048,683.00	786,513.85	633,110.57	Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable en la Colonia 24 de abril



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 15 Alcaldía Venustiano Carranza

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O2D159006	Rehabilitación de 12 Espacios Públicos en varias Colonias en la Alcaldía Venustiano Carranza	0.00%	12,584,206.00	6,194,736.20		Rehabilitación de 12 Espacios públicos en las Colonias: 7 de julio Ampl., Fiviport, 20 de Noviembre, Jardín Balbuena II, Magdalena Mixiuhca, Moctezuma 1a. Sección, Venustiano Carranza Ampl., Arenal puerto Aéreo Fracc., Aviación Civil, Moctezuma 2a. Sección I, Moctezuma 2a. Sección IV y Valentín Gómez Farías
O2D159007	Mantenimiento y conservación de Espacios Públicos en las Colonias: Moctezuma 2da. Secc. y Morelos de la Alcaldía Venustiano Carranza.	56.08%	10,000,000.00	10,000,000.00	5,608,242.86	Rehabilitación de 2 Espacios Públicos en las Colonias: Moctezuma 2a. Sección y Morelos
O2D159008	Rehabilitación de banquetas y guarniciones en la Alcaldía Venustiano Carranza.	0.00%	3,517,257.00	2,344,838.00		Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones en las Colonias Zaragoza y Moctezuma 2a. Sección
O2D159009	Rehabilitación de banquetas y guarniciones en las Colonias: Artes Gráficas y Bahía (U. Hab) en la Alcaldía Venustiano Carranza.	53.50%	2,097,367.00	2,097,367.70	1,122,190.62	Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones en las Colonias: Artes Gráficas y Bahía (U. Hab)
O2D159010	Rehabilitación de vialidades secundarias de la Alcaldía Venustiano Carranza.	0.00%	22,195,489.00	11,097,744.00		Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en las Colonias: Azteca, ampliación Michoacana, Ignacio Zaragoza, Pueblo Magdalena Mixiuhca, Valentín Gómez Farías y Venustiano Carranza
O2D159011	Mantenimiento y conservación de vialidades secundarias en 7 colonias de la Alcaldía Venustiano Carranza.	0.00%	7,340,786.00	4,893,858.00		Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en las Colonias: Adolfo López Mateos, Azteca, Merced Balbuena, Ampliación Michoacana, tres Mosqueteros, Centro I e Ignacio Zaragoza
O2D159013	Construcción y ampliación de infraestructura deportiva de la Alcaldía Venustiano Carranza.	0.00%	20,000,000.00	20,000,000.00		Construcción de la Alberca en el Deportivo José María Pino Suárez
O2D159014	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de edificios públicos en la Alcaldía Venustiano Carranza	87.81%	6,075,830.00	4,000,000.00	3,512,551.67	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Edificios Públicos: Coordinación Territorial "Jardín Balbuena" y "Casa de Adulto Mayor"
O2D159015	Mantenimiento, conservación y rehabilitación del Mercado "Santa Juanita" en la Alcaldía Venustiano Carranza	0.00%	5,765,219.00	3,843,480.00		Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del Mercado Santa Juanita



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 15 Alcaldía Venustiano Carranza

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O2D159016	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura educativa de la Alcaldía Venustiano Carranza.	0.00%	20,000,000.00	5,500,000.00		Prim. Ernesto Enriquez, J.N. Cesáreo Castro, Sec. Elpidio López López, Sec. Dna. No. 41 Sor Juana Inés de la Cruz, Prim. Niño de Jesús Guarneros, Prim. José Mariano pontón, Prim. República Popular China, Prim. 5 de Mayo, J.N. Raquel Ferríz, Sec. No. 104
O2D159017	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil de la Alcaldía Venustiano Carranza.	0.00%	9,000,000.00	4,500,000.00		Mantenimiento y Rehabilitación de los CENDIS: Rosaru Zapata en la Colonia Aviación Civil y CENDI 28 en la Colonia El parque
O2D159018	Mantenimiento, conservación de una Biblioteca.	0.00%	349,076.00	349,076.00		Mantenimiento, Conservación de una Biblioteca en la Colonia Jardín Balbuena
O2D159019	Sustitución de postes de alumbrado por postes con luminaria de tecnología LED en las diversas colonias de la Alcaldía Venustiano Carranza.	0.00%	13,517,257.00	2,500,000.00		Se encuentra en proceso
O2D159020	e tres ventanillas de atención y recepción de trámites y rehabilitación de sanitarios en el Edificio anexo Sur de la Alcaldía Venustiano Carranza.	#¡DIV/0!	123,104.00	-		Construcción de tres ventanillas de atención y recepción de trámites y sustitución de instalaciones hidrosanitarias en el Edificio Anexo Sur
O2D159022	Construcción y ampliación de infraestructura cultural en la Alcaldía Venustiano Carranza.	0.00%	11,000,000.00	5,540,513.00		Construcción y Ampliación de un Centro Cultural en la Colonia Simón Bolívar
O2D159023	Construcción de un Centro de Emergencia para las Mujeres y Atención a la Violencia Familiar.	#¡DIV/0!	1,758,629.00	-		Centro de Emergencia para las Mujeres y Atención a la Violencia Familiar



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 15 Alcaldía Venustiano Carranza

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O2D159024	Proyecto de Obra Pública para la instalación de postes equipados con cámaras de video vigilancia conectadas al Centro de Monitoreo en 41 Colonias de la Alcaldía Venustiano Carranza	0.85%	42,996,043.00	14,673,181.00	124,536.28	Proyecto de Obra Pública para la Instalación de Postes Equipados con Cámaras de Videovigilancia conectadas al Centro de Monitoreo en 41 colonias: Arenaótica Militar, Alvaro Obregón, Aquiles Serdán, Candelaria de los Patos (u. Hab), Caracol, Caracol Ampl., Cuatro Árboles, Cuchilla Pantitlán, Damián Carmona, El Arenal 1a. Secc., El parque, Emiliano Zapata (U. Hab), El Arenal 4a. Secc., Felipe Angeles, Industrial Puerto Aéreo Fracc., Lorenzo Boturini, Miguel Hidalgo, Nicolás Bravo, Penitenciaría Amp., Peñon de los Baños, Popular Rastro, 1o. de Mayo, Progresista, Puebla, Revolución, Romero Rubio, Santa Cruz Aviación, Sevilla, Simón Bolívar, Valle Gómez, Venustiano Carranza, 5to. Tramo de 20 de Noviembre, Centro II, Ignacio Zaragoza II, Jardín Balbuena I, Jardín Balbuena III, Moctezuma 2a. Secc. II, Moctezuma 2a. Sección III, Morelos II, Pensador Mexicano I y Pensador Mexicano II
O2D159025	Se realizara rehabilitación de 5,800 m2 de banquetas y guarniciones en las Colonias Morelos y Venustiano Carranza de la Alcaldía Venustiano Carranza. con trabajos de demolición, acarreo, nivelación de terreno, cimbrado y colado de banquetas.	0.00%	-	6,304,397.00	-	Rehabilitación, Mantenimiento y Conservación de Banquetas y Guarniciones en las Colonias Morelos y Venustiano Carranza
O2D159026	Se realizaran trabajos de rehabilitacion a los Mercados "El Parque" y "Octavio Senties" con trabajos de instalaciones sanitarias, hidráulicas, electricas y suministro e instalación de muebles sanitarios.	0.00%	-	-	-	Rehabilitación, Mantenimiento y Consvración de 02 Mercados Públicos: "El Parque" y "Octavio Senties"
O2D159027	Rehabilitacion de la red de drenaje por 730.50 ml en las Colonias: Adolfo López Mateos, Aquiles Serdán, Cuatro Arboles y Jardín Balbuena en la Alcaldía Venustiano Carranza, con trabajos de: excavaciones, corte de canaletas, sustitucion de drenaje en mal estado por mencionar algunos.	0.00%	-	1,920,703.82	-	Rehabilitación de la Red de Drenaje en 4 Colonias: Adolfo López Mateos, Aquiles Serdán, Cuatro Árboles y Jardín Balbuena



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 15 Alcaldía Venustiano Carranza

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O2D159028	Se realizara la rehabilitación de los Centros Educativos. 1.- Primaria Leon Guzman, 2.- Primaria Participación Social No. 4, 3.- Primaria Roberto Lara y Lopez, 4.- Primaria Club de Leones, 5.- Primaria Prof. Eliseo Bandala Fernandez y 6.- CENDI Guadalupe I. Ramirez, con trabajos de trazo y nivelación, albañilería, herrería, instalacion de techado en areas de imparticion de educacion fisica.	0.00%	-	2,705,384.50	-	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de 06 planteles de nivel básico: Prim. León Guzmán, Prim. Participación Social No. 4, Prim. Roberto Lara y López, Prim. Club de Leones, Prim. Prof. Eliseo Bandala Fernández y CENDI Guadalupe I. Ramírez
<b>Total AVC</b>			<b>274,356,632.00</b>	<b>154,105,727.20</b>	<b>14,207,171.16</b>	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: Enero-Junio 2019 <sup>2)</sup>

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A2D169001	Adquisición de Equipo Audiovisual, Fotográfico, Informático y Aeroespacial para la Coordinación de Comunicación Social	0%	1,840,000.00	1,840,000.00		Se adquirirán Cámara fotográfica réflex y accesorios, Cámara de video y accesorios, Cámara fotográfica con lente gran angular, Grabadora de 8 GB. Sistema activado por voz (para grabación telefónica), Micrófono Lavalier proporciona un audio estable, sin interferencias de audio en el paquete portátil, compacto y de bajo costo, Micrófono inalámbrico. Shure FP25/SM58-J3 y Micrófono. Shotgun RODE NTG-2; así como Plotter 44" - 2400x1200 dpi - USB - Ethernet, Computadora de escritorio de 21.5 Pulgadas, Computadora de escritorio de 27 Pulgadas Intel Xenon W 32 GB RAM 1 TB Disco Duro y Aeronave (DRON). Phantom 4 Pro V2.0
A2D169002	Adquisición de Equipo Audiovisual, Informático, Fotográfico y Mobiliario para la Dirección General de Desarrollo Social	0%	2,010,000.00	1,490,000.00		Se adquirirán Caballetes de estudio plegables de aluminio de alta calidad, escritorios secretariales, sillas secretariales, mesas tablón plegable rectangular de plástico, sillas plegables de polietileno de alta densidad, mesas tablón rectangular infantil, sillas plegables infantiles, así como Laptop sistema operativo windows 10 home. Pantalla 15.6" hd wled-backlit: También la adquisición de Equipos de sonidos que contengan (mezcladoras de 16 canales con ecualizador y tres cajas de efectos, juegos de bafles, Micrófonos alámbricos, micrófonos inalámbricos, bases para micrófonos con extensión), snacke para micrófonos de 16 canales con 4 retornos 25 o 30 m. de largo, cables para microfonos machos a hembra 5 m. de largo, cables para señal machos a hembra de 15 m. de largo, tripies para bafles biamplificados, reproductor con cd y lector de memoria USB, multicontactos de 6 contactos y extensiones de corriente de uso rudo de 25 m.de largo), baffle profesional bluetooth de 15", 3000 wpmpo con tripié, 4 Vídeos Proyectoros resolución de pixeles (1,024 x 768)x3, luminosidad del color 3,300 lúmenes, Cámaras Fotográficas powershot elph 190 is negro, Pantallas de Proyección de lona de 4x3 mts., en vinil calibre 21 oz, color blanco, especial para proyección



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: Enero-Junio 2019 <sup>2)</sup>

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A2D169003	Adquisición de Vehículo y Equipo Médico para la Dirección General de Desarrollo Social	0%	2,000,000.00	999,600.00	-	Se adquirirán Carros Camillas de aluminio liviano, tren de patas en X con tubería revestida con pintura en polvo, riel en "C" reforzado y patas frontales fijas que ofrezcan estabilidad : así como Transporte modelo CRAFTER 2019, para 20 pasajeros. Cuenta con 6 velocidades, 4 cilindros en línea, combustible diésel
A2D169004	Adquisición de motocicleta y equipo de cómputo para la Dirección General Jurídica y de Gobierno	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	-	Se adquirirán computadoras de escritorio tipo secretarial y computadoras de escritorio tipo alto rendimiento; así como motocicleta con motor de 3 cilindros, refrigerado por líquido, 4 tiempos DOHC, 4 válvulas cilindrada 847 cm3, freno delantero doble disco hidráulico y freno trasero disco hidráulico único
A2D169005	Adquisición de mobiliario, equipo informático e instrumental médico para la dirección general de medio ambiente y desarrollo sustentable	0%	880,000.00	880,000.00	-	Se adquirirán sillas plegables de resina resistente, sillas secretariales tipo piel, pizarrones portátiles blancos con marco de aluminio, Así como computadoras de pantalla 23.8 pulgadas, capacidad disco duro 1000 gb, memoria RAM 4 gb, tarjeta gráfica amd radeon r5, lap tops con pantalla de 15.6", sistema operativo Windows 10, memoria ram de 4gb, disco duro de 1tb y video proyectores. También reglas para medir nitrógeno, pinzas metálica universal para pajilla, fundas para pajilla francesa, termómetros de caratula, pipetas de plástico y aplicadores de acero inoxidable universal.
A2D169006	Adquisición de canoas de fibra de vidrio, camionetas y tractores para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable	0%	6,850,000.00	3,724,200.00	-	Se adquirirán canoas de fibra de vidrio de 7 mts con remo de madera de 6 mts cada canoa, camionetas tipo pick-up de carga ligera austera, doble cabina, a gasolina de 4 cilindros, camioneta de redilas motor v8 de 6.0l con plataforma con redilas abatibles y tractores tt75-4wd: motor 4 cilindros aspiración natural, transmisión semi sincronizada/sincronizada; Así como arados agrícolas para tractor de tres discos con enganche de tres puntos, rastras de 20 discos para tractor agrícola, mini-arados de 3 discos de 24" auto-reversible, rastrillo de soles en línea de 3 puntos para hiladora de forraje, molinos de martillo de 24 pulgadas de arrastre, segadora peine de 33 cuchillas de vara y desbaradora para tractor agrícola
A2D169007	Adquisición de maquinaria, equipos GPS y semen de toro para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable	0%	5,419,000.00	2,793,000.00	-	Se adquirirán astilladora bc1500, con motor a diésel 125 hp 1600 rpm, así como gps gpsmap, tipo de pantalla transreflectiva: también pajillas de semen de toro angus rojo



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: Enero-Junio 2019 <sup>2)</sup>

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A2D169008	Adquisición de sillas, pantalla para proyector y no-break para la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana	8%	84,000.00	86,586.20	6,514.56	Se adquirirán 11 MOB que consiste en: 4 sillas secretariales giratorias con sistema de elevación neumática, 1 escritorio ejecutivo en madera con cristal anexo, 1 archivero móvil dos cajoneras con chapas y ruedas, 1 dispensador de agua, agua caliente y fría, 1 sillón ejecutivo tipo piel, color negro y 3 libreros. Así como 2 EAV que consiste en: 1 pantalla para proyector plegable de 1.74x1.74, 1:1 hd, con tripiéresistente y 1 blu ray con entradas hdmi y USB. También 2 EEL que consiste en: 2 no break/ups capacidad potencia 500va/240w, fase: monofásica 120v, voltaje de entrada:120v, rango de voltaje: 90-145vca
A2D169009	Adquisición de mobiliario, video proyector y equipo de cómputo para la Subdirección de Recursos Humanos	0%	860,900.00	860,900.00	-	Se adquirirán computadoras de escritorio, lap top, impresoras, scanner a color, scanner blanco y negro, pantalla eléctrica, así como video proyectores: también relojes checadores, tarjeteros, sillas de oficina, silla ejecutiva
A2D169010	Adquisición de Equipos Informáticos y Software para la Subdirección de Informática.	0%	2,820,000.00	1,409,000.00	-	Se adquirirán Equipos de Cómputo, Multifuncionales Monocromáticas, Laptops, Impresoras Láser Monocromática de Alto Volumen, Impresoras Láser Monocromática de Mediano Volumen, Switches Networking de 48 puertos gigabit administrable, Switches Networking de 24 puertos gigabit administrable, UPS de Onda Sinusoidal de 1.5 Kva, Ups de Onda Sinusoidal de 3 Kva, UPS de Onda Sinusoidal de 5 Kva, UPS de 750 va, Escáner de Alto Rendimiento en red y 8 Access Point; así como licencias de antivirus, licencias de recuperación de datos, licencias de monitoreo de red y licencias de AutoCad.
A2D169011	Adquisición de Equipo Informático, Cuatrimotos y Vehículo para la Coordinación de Seguridad Pública	0%	1,850,000.00	1,910,000.00	-	Se adquirirá laptop, video proyector y multifuncional de inyección de tinta, cuatrimotos (vehículos de seguridad) y grúa towing (de arrastre).
A2D169012	Adquisición de detectores garret y radios para la Coordinación de Seguridad Pública	41%	250,000.00	250,000.00	101,250.60	Se adquirirán Detectores manual y portátil para detección de metales y Radios transmisores de comunicación.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: Enero-Junio 2019 <sup>2)</sup>

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A2D169013	Adquisición de Equipo Informático y Vehículos para la Dirección General de Servicios Urbanos	0%	10,950,000.00	5,167,650.00		Se adquirirán camionetas de redilas de 3 1/2 toneladas, modelo 2019, motor diésel, 6 cilindros, potencia 220 hp, transmisión manual, camionetas estaquitas, motor a gasolina, potencia de 166 hp, 6,000 rpm y torque de 178 lb-pie, transmisión manual de 6, brazos hidráulicos, vehículo motor cummins isf 3.8 l sistema de inyección de riel común scr, potencia máxima 141 hp @ 1300rpm, torque maxicmo 332 lb-ft @1200-2000 rpm. Así como computadoras de escritorio: procesador: 2.5 ghz, de 2 a 4 núcleos físicos. De 4 a 6mb de memoria caché, impresoras láser tecnología: tipo 2 volumen medio monocromático. Resolución: 1200 x 1200 dpi, plotter de corte construido con un chasis rígido, que soporte una gama de funciones de hardware, con software preinstalado, alta velocidad de corte.
A2D169014	Adquisición de máquinas- herramientas y motobombas para la Dirección General de Servicios Urbanos	0%	12,400,000.00	6,824,800.00		Adquisición de corta setos, motosierras, podadoras de pasto con bolsa podadora de gasolina de pasto con bolsa y podadoras telescópicas; así como plataforma articulada altura de la plataforma, rompedoras a gasolina motor a gasolina de 4 tiempos percusión, rompedoras neumáticas con regulador de velocidad variable, compresoras motor a diésel, pintarrayas linelazer v 3900 de 2 pistolas con motor honda de boquilla 0.036 presión máxima 3.300 psi, soldadoras tipo generador a gasolina, petrolizadora con computadora de control de riego barra de esparcido, sistema de calentamiento, dos rodillos rodillo sencillo operador caminando, motor a gasolina 9hp y retroexcavadora sobre ruedas, motobombas a gasolina de 4 tiempos, motor 6.5 hp.
A2D169015	Adquisición de Motor Fuera de Borda y Lanchas para la Dirección de Turismo	0%	1,780,000.00	1,780,000.00		Se adquirirá de motor fuera de borda: marca mariner; modelo-40+bigfoot; 29.8 kw; rpm máximas-5500-6000, cilindros 3(en línea); cilindrada-747cc; diámetro/carrera-65 mm x 75 mm; sistema de refrigeración-enfriado por agua c/termostato; encendido-cdi con avance electrónico del encendido; arranque-ELECTRICO; así como lancha: modelo nc24x; eslora 7.32 m., manga 2.00 m., puntal 0.59 m., contorno 3.10 m., capacidad máxima 1500 kg., peso aproximado 550 kg., hp 30hp., marca argos.
A2D169016	Adquisición de Mobiliario, Equipos de Cómputo y Terrenos para la Dirección General de Administración	0%	77,654,240.00	23,713,413.80		Se adquirirá sillas secretariales y escritorios secretariales, computadoras de alto rendimiento, terrenos de superficie plana.
A2D169017	Adquisición de Mobiliario y Equipo Informático para la Dirección de Protección Civil	0%	145,600.00	145,600.00		Se adquirirá mesas plegables, rotafolio, sillas plegables, carpas de 3x3, así como monitor de 19", impresora, pilas de drone, cargadores para vehiculos y kit DVR para dar platicas a la ciudadanía y así prevenir incidentes en materia de protección



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: Enero-Junio 2019 <sup>2)</sup>

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A2D169018	Adquisición de Vehículos y Equipo Médico para la Dirección de Protección Civil	0%	1,210,000.00	1,210,000.00		Se adquirirá botiquines, arañas de rescate, inmovilizadores craneales, kit de RCP (maniquies), así como, vehículos jeep 4x4 y vehículo tipo sedan que realizarán trabajos de rescate en materia de Protección Civil
A2D169019	Adquisición de Videoproector y Herramientas para la Dirección de Protección Civil	0%	276,000.00	276,000.00		Se adquirirá videoproector con altavoces integrado, así como, sierra cortadora de metal, inclinómetros nivel laser con tripie, detectores de gas y gabinetes
A2D169020	Adquisición de Dron, Mobiliario y Radios de Comunicación para la Dirección General de Jurídico y Gobierno.	0%	-	-		Se adquirirá vehículo no tripulado (Dron) que esquivará obstáculos automáticamente, rastrea objetos móviles, tiempo de vuelo de hasta 30 minutos hasta 5 km de rango de control y batería de control remoto 6000MAH LIPO 2S, escritorios y sillas, radios transmisores de comunicación.
O2D169001	Estudios relacionados con los proyectos de obra pública.	25%	12,000,000.00	6,000,000.00	2,951,578.65	Se realizarán estudios relacionados con los trabajos de obras públicas por contrato como son: pavimentación, banquetas, guarniciones, drenaje, mantenimiento a la red de agua potable y otras relacionadas con la misma.
O2D169002	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al sistema de drenaje.	0%	38,986,671.00	1,986,671.00		Se realizarán trabajos en la red de drenaje en la Alcaldía Xochimilco consisten en: excavación de zanjas, colocación de cama de arena, suministro y colocación de tubería, nivelación y sellado de la misma, acarreo de material producto de la excavación y limpieza de la zona.
O2D169004	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a edificios públicos.	0%	6,000,000.00	2,500,000.00		Se realizarán trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación a edificios públicos que consisten en: mantenimiento al sistema eléctrico, sistema hidrosanitario, cambios de pisos, rehabilitación y/o cambio de cancelería, mantenimiento a la herrería en general.
O2D169005	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de banquetas.	0%	7,000,000.00	2,916,500.00		Se realizarán trabajos de mantenimiento de guarniciones y banquetas que consisten en la demolición de banquetas y guarniciones en mal estado, acarreo producto de la demolición, colocación de cimbra y colado de guarniciones, relleno y compactación de tepetate para alcanzar niveles de proyecto, colocación de maya electro soldada y colado de concreto para banquetas y sellado de los pisos: así como balizamiento de guarniciones.
O2D169006	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a edificios públicos.	0%	18,000,000.00	1,000,000.00		Se realizarán trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación a edificios públicos que consisten en: mantenimiento al sistema eléctrico, sistema hidrosanitario, cambios de pisos, rehabilitación y/o cambio de cancelería, mantenimiento a la herrería en general.
O2D169007	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en vialidades secundarias.	0%	13,000,000.00	1,359,810.34		Se realizarán trabajos de rehabilitación en vialidades secundarias que consisten en el fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: Enero-Junio 2019 <sup>2)</sup>

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O2D169008	Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de imagen urbana.	0%	20,647,833.00	647,833.00	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana que consisten en trazo y nivelación, excavación, retiro de escombros, así como colocación de iluminación, reemplazo de adoquín, sustitución de luminarias, rehabilitación de jardinería y herrería, rehabilitación de guarniciones, instalación de mobiliario.
O2D169009	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de infraestructura de agua potable.	0%	21,046,781.00	546,781.00	-	Se realizarán trabajos de construcción, rehabilitación y mantenimiento para la infraestructura hidráulica que consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y valvulas de control.
O2D169010	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de espacios deportivos.	0%	9,000,000.00	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación de deportivos consisten en corte de piso de concreto, excavación, construcción de dados para recibir columnas de acero para techumbre, habilitación y colocación de estructura para la techumbre, construcción de cimentación, muros y losas de concreto para sanitarios y desplante para muros de fronton, aplanados y pintura.
O2D169011	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de infraestructura cultural.	0%	6,000,000.00	6,500,000.00	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación de inmuebles culturales consisten en instalación y pruebas de cable en ducto especial para el equipo de computo, rehabilitación del sistema eléctrico con el cambio de lámparas, contactos, apagadores, impermeabilización de azoteas, aplicación de pintura, readecuación de oficinas con muros divisorios a base de tablaroca, colocación de loseta y sustitución de muebles sanitarios convencionales.
O2D169012	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de infraestructura comercial.	0%	18,000,000.00	9,476,840.63	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura comercial en inmuebles consisten en rehabilitación de instalación eléctrica, de albañilería y mantenimiento a elementos de herrería y cancelería en general.
O2D169013	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa y Desarrollo Social.	6%	31,874,210.00	3,654,743.22	2,059,589.81	Se realizarán trabajos de mantenimiento a planteles educativos y de desarrollo social consisten en trazo y nivelación, cambio de pisos, rehabilitación del sistema eléctrico con el cambio de lámparas, contactos, apagadores, impermeabilización de azoteas, aplicación de pintura en muros y plafones y sustitución de muebles sanitarios convencionales.
O2D169014	ción de luminarias solares para Barrio Belem.	0%	7,712,530.00	771,253.00	-	Se realizarán trabajos de sustitución del alumbrado público de luminarias en 1 CCD se realizarán con apoyo de una grua tipo hiab y personal tecnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: Enero-Junio 2019 <sup>2)</sup>

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O2D169015	Alumbramiento con lámparas led en Av. San Lorenzo.	0%	-	271,847.00	-	Se realizarán trabajos de sustitución del alumbrado público de luminarias en 1 CCD se realizarán con apoyo de una grua tipo hiab y personal tecnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.
O2D169016	Luminaria con celdas solares en pról. Melchor Ocampo.	0%	-	271,300.00	-	Se realizarán trabajos de sustitución del alumbrado público de luminarias en 1 CCD se realizarán con apoyo de una grua tipo hiab y personal tecnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.
O2D169017	Compra e instalación de luminarias de celdas solares de 6 metros de altura, sobre Emiliano Zapata, Tierra y Libertad y Majuelos.	0%	-	271,300.00	-	Se realizarán trabajos de sustitución del alumbrado público de luminarias en 1 CCD se realizarán con apoyo de una grua tipo hiab y personal tecnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.
O2D169018	Instalación de luminarias 3a etapa.	0%	-	271,300.00	-	Se realizarán trabajos de sustitución del alumbrado público de luminarias en 1 CCD se realizarán con apoyo de una grua tipo hiab y personal tecnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.
O2D169019	Colocación de postes y faroles rústicos en la colonia potrero san Bernardino.	0%	-	271,300.00	-	Se realizarán trabajos de sustitución del alumbrado público de luminarias en 1 CCD se realizarán con apoyo de una grua tipo hiab y personal tecnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.
O2D169020	Reja de protección, área infantil, a base de concreto armado y tubos redondos, en el parque ubicado en cto. Cuemanco sur entre canal Tlilac y Amelac.	0%	7,712,530.00	771,253.00	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana que consisten en trazo y nivelación, excavación, retiro de escombros, así como colocación de iluminación, reemplazo de adoquín, sustitución de luminarias, rehabilitación de jardinería y herrería, rehabilitación de guarniciones, instalación de mobiliario.
O2D169021	Reja para el bordo del Río San Buenaventura.	0%	-	271,847.00	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana a 1 CCD consisten en trazo y nivelación, excavación, retiro de escombros, así como colocación de iluminación, reemplazo de adoquín, sustitución de luminarias, rehabilitación de jardinería y herrería, rehabilitación de guarniciones, instalación de mobiliario.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: Enero-Junio 2019 <sup>2)</sup>

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O2D169022	La chinampa de Caltongo.	0%	-	271,300.00	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana a 1 CCD consisten en trazo y nivelación, excavación, retiro de escombros, así como colocación de iluminación, reemplazo de adoquín, sustitución de luminarias, rehabilitación de jardinería y herrería, rehabilitación de guarniciones, instalación de mobiliario.
O2D169023	Mejora plazuela La Asunción.	0%	-	271,300.00	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana a 1 CCD consisten en trazo y nivelación, excavación, retiro de escombros, así como colocación de iluminación, reemplazo de adoquín, sustitución de luminarias, rehabilitación de jardinería y herrería, rehabilitación de guarniciones, instalación de mobiliario.
O2D169024	Aplanados, fachadas, pasamanos desde diagonal a San Pablo, camino real a San Mateo y sus cerradas.	0%	-	271,300.00	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana a 1 CCD consisten en trazo y nivelación, excavación, retiro de escombros, así como colocación de iluminación, reemplazo de adoquín, sustitución de luminarias, rehabilitación de jardinería y herrería, rehabilitación de guarniciones, instalación de mobiliario.
O2D169025	Segunda fase del proyecto del cambio de drenaje de la calle Lázaro Cárdenas.	0%	2,313,759.00	321,494.00	-	Se realizarán trabajos en la red de drenaje que consisten en: 2a. Etapa o continuación de cambio de drenaje. 20 metros lineales o lo que alcance con el presupuesto participativo 2019. En la calle Lázaro Cárdenas y su continuación calle pról. Lázaro Cárdenas. Los trabajos consisten en: excavación de zanjas, colocación de cama de arena, suministro y colocación de tubería, nivelación y sellado de la misma, acarreo de material producto de la excavación y limpieza de la zona.
O2D169026	Desazolve comunitario empezando por la c. Ejido continuando por la av. Comercio, la c. Matamoros, c. Xochimilco. Hasta donde alcance el presupuesto.	0%	-	321,253.00	-	Se realizarán trabajos en la red de drenaje de .20 km en 1 CCD consisten en: Desazolve de todo el pueblo de Santa Cruz Xochitepec hasta donde alcance el presupuesto. Los trabajos consisten en: excavación de zanjas, colocación de cama de arena, suministro y colocación de tubería, nivelación y sellado de la misma, acarreo de material producto de la excavación y limpieza de la zona.
O2D169027	Pozo de absorción para el control de escurrimientos pluviales en Tlaxopan.	0%	-	321,253.00	-	Se realizaron trabajos en la red de drenaje de .20 km en 1 CCD consisten en: Pozo de absorción para el control de escurrimientos pluviales en los Tlaxopas en av. Alta tensión esquina camino a Xicalco, Tlaxopan revolución. Los trabajos consisten en: excavación de zanjas, colocación de cama de arena, suministro y colocación de tubería, nivelación y sellado de la misma, acarreo de material producto de la excavación y limpieza de la zona.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: Enero-Junio 2019 <sup>2)</sup>

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O2D169028	Banquetas para San Lorenzo.	0%	1,542,506.00	321,250.00		Se realizarán trabajos de mantenimiento de guarniciones y banquetas que consisten en la demolición de banquetas y guarniciones en mal estado en av. Cuauhtémoc desde la calle Nicolás bravo al semáforo y de regreso, hasta donde el presupuesto alcance., acarreo producto de la demolición, colocación de cimbra y colado de guarniciones, relleno y compactación de tepetate para alcanzar niveles de proyecto, colocación de maya electro soldada y colado de concreto para banquetas y sellado de los pisos: así como balizamiento de guarniciones.
O2D169029	Remodelación de banquetas en calle 20 de Noviembre.	0%	-	321,250.00		Se realizarán trabajos de mantenimiento de guarniciones y banquetas, en 1 CCD consisten en la Remodelación nivelación y rampas para las banquetas de la calle 20 de noviembre. Hasta donde alcance el presupuesto, acarreo producto de la demolición, colocación de cimbra y colado de guarniciones, relleno y compactación de tepetate para alcanzar niveles de proyecto, colocación de maya electro soldada y colado de concreto para banquetas y sellado de los pisos: así como balizamiento de guarniciones.
O2D169030	Continuación de gradas en el deportivo de San Gregorio Atlapulco.	0%	771,253.00	321,350.00		Se construirá un anexo de gradas dentro en las canchas de deportivas que se encuentran en el centro deportivo de San Gregorio Atlapulco. Los trabajos consisten en el trazo limitación y colocación de bases de cemento para el recibimiento de las gradas.
O2D169031	Cambio de red de tubería de agua potable.	0%	771,253.00	321,350.00		Se realizará cambio de red de tubería de agua potable en 1 CCD empezando por la calle diamante y tercera cerrada de diamante. Los trabajos consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y valvulas de control.
O2D169032	Reparación del módulo de bienestar social Santa Cruz Acapulxica para una casa de cultura.	0%	771,253.00	321,350.00		Se realizará la reparación de muros fracturados y estructura del techo del módulo de bienestar social en 1 CCD en Santa Cruz Acapulxica así como la adquisición de equipamiento para establecer el inmueble como casa de cultura, hasta donde el presupuesto alcance. Los trabajos consisten en el levantamiento de bardas, pintura, herrería, colocación de malla y alambrado así como remoción de escombros.
O2D169033	Levantamiento de nivel de entrada Unidad Acueducto Xochimilco, con asfalto para que quede a nivel de la vía primaria.	0%	3,085,012.00	321,241.00		Se realizarán trabajos de rehabilitación en vialidades secundarias que consisten Levantar el nivel de la entrada a la unidad acueducto de Xochimilco con asfalto para que no se inunde el paso. Los trabajos consisten en: trazo y nivelación, fresado de carpeta asfáltica existente, barrido manual de la superficie, aplicación de riego de liga para lograr la adherencia del material anterior con la carpeta nueva, colocación y compactación de la carpeta asfáltica y sellado de la misma con cemento.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: Enero-Junio 2019 <sup>2)</sup>

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O2D169034	Reencarpetamiento de las calles Agustín Lara, Mariano v. Mujica, Jesús de la Rosa.	0%	-	357,000.00	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación en vialidades secundarias en 1 CCD, consisten en Pavimentar las calles Agustín Lara, mariano v. Mujica, Jesús de la Rosa, hasta donde alcance el presupuesto. Los trabajos consisten en: trazo y nivelación, fresado de carpeta asfáltica existente, barrido manual de la superficie, aplicación de riego de liga para lograr la adherencia del material anterior con la carpeta nueva, colocación y compactación de la carpeta asfáltica y sellado de la misma con cemento.
O2D169035	Reencarpetamiento de la calle Paseo de los Cedros, entre paseo de los Sauces y pról. Aldama.	0%	-	358,759.00	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación en vialidades secundarias en 1 CCD, consisten en Reencarpetar la calle paseo de los cedros, hasta donde alcance el presupuesto. Los trabajos consisten en: trazo y nivelación, fresado de carpeta asfáltica existente, barrido manual de la superficie, aplicación de riego de liga para lograr la adherencia del material anterior con la carpeta nueva, colocación y compactación de la carpeta asfáltica y sellado de la misma con cemento.
O2D169036	Re-encarpetamiento en Constitución de 1857, desde Muyuguarda hasta Río San Buenaventura.	0%	-	248,000.00	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación en vialidades secundarias en 1 CCD, consisten en Re-encarpetamiento en constitución de 1857 con asfalto desde Muyuguarda hasta río san buenaventura en la col. San Lorenzo la cebada i. Hasta agotar presupuesto. Los trabajos consisten en: trazo y nivelación, fresado de carpeta asfáltica existente, barrido manual de la superficie, aplicación de riego de liga para lograr la adherencia del material anterior con la carpeta nueva, colocación y compactación de la carpeta asfáltica y sellado de la misma con cemento.
O2D169037	Sustitución de luminarias para las c. Río San Lucas, c. Cueltaxochitl, c. Tepetzintlay pirul.	0%	-	271,300.00	-	Se realizarán trabajos de sustitución del alumbrado público de luminarias en 1 CCD se realizarán con apoyo de una grua tipo hiab y personal tecnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.
O2D169038	Luminarias con paneles solares para calle Justo Sierra, Fernando Celada y Cuitláhuac.	0%	-	271,300.00	-	Se realizarán trabajos de sustitución del alumbrado público de luminarias en 1 CCD se realizarán con apoyo de una grua tipo hiab y personal tecnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.
O2D169039	Luminarias con paneles solares.	0%	-	271,300.00	-	Se realizarán trabajos de sustitución del alumbrado público de luminarias en 1 CCD se realizarán con apoyo de una grua tipo hiab y personal tecnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: Enero-Junio 2019 <sup>2)</sup>

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O2D169040	Corredor iluminado Azalea y calles aledañas desde Madre Selva a 16 de Septiembre.	0%	-	271,300.00	-	Se realizarán trabajos de sustitución del alumbrado público de luminarias en 1 CCD se realizarán con apoyo de una grua tipo hiab y personal tecnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.
O2D169041	Instalación de ejercitadores en la parte posterior de la plazuela de la Concepción Tlacoapa.	0%	-	271,300.00	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana a 1 CCD consisten en trazo y nivelación, excavación, retiro de escombros, así como colocación de iluminación, reemplazo de adoquín, sustitución de luminarias, rehabilitación de jardinería y herrería, rehabilitación de guarniciones, instalación de mobiliario.
O2D169042	Velaría para la plazuela.	0%	-	271,300.00	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana a 1 CCD consisten en colocación de velaría en la plazuela de Barrio San Cristóbal, medida aproximada de 6 mts. X 10mts, asta donde alcance el presupuesto. Los trabajos consisten en habilitado, cimbrado y colado de dados, colocación de postes para velaria y colocación de la misma.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: Enero-Junio 2019 <sup>2)</sup>

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O2D169043	Primera etapa módulo de seguridad pública y atención de emergencias al ciudadano, que garantice la integridad física y el patrimonio.	0%	-	271,300.00		Se realizarán trabajos de mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana a 1 CCD consisten Primera etapa de la construcción de módulo de seguridad pública y atención de emergencias al ciudadano.
O2D169044	Espacio recreativo al aire libre para niños y adultos sobre Tabachines en el segundo canal más cercano a la primaria.	0%	-	271,300.00		Se realizarán trabajos de mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana a 1 CCD consisten en trazo y nivelación, excavación, retiro de escombros, así como colocación de iluminación, reemplazo de adoquín, sustitución de luminarias, rehabilitación de jardinería y herrería, rehabilitación de guarniciones, instalación de mobiliario.
O2D169045	Mejoramiento de imagen urbana.	0%	-	271,300.00		Los trabajos de mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana a 1 CCD consisten en trazo y nivelación, excavación, retiro de escombros, así como colocación de iluminación, reemplazo de adoquín, sustitución de luminarias, rehabilitación de jardinería y herrería, rehabilitación de guarniciones, instalación de mobiliario.
O2D169053	Mejoramiento de imagen al acceso principal del Centro Histórico Xochimilco.	0%	-	-		Se realizarán trabajos de mejoramiento a ESP consisten en: fabricación de piso de concreto acabado lavado, fabricación de jardineras y espejos de agua a base de placa metálica, fabricación de puente decorativo con perfiles metálicos, colocación de luminarias, colocación de mobiliario, suministro de tierra negra para jardineras, suministro de bomba sumergible para espejo de agua, instalaciones hidráulica, eléctrica y drenaje, colocación de diferentes tipos de plantas ornamentales, fabricación de base para escultura, fabricación de escultura de bronce de 6 mts de longitud; colocación de bolardos.
O2D169055	Trabajos de mantenimiento a la red de drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía Xochimilco.	0%	-	-		Se realizarán trabajos de mantenimiento a la red de drenaje en la Alcaldía Xochimilco consiste en: Limpieza y desazolve de drenajes saturados con equipo hidrodinámico, incluye retiro de tierra, basura y material vegetal incrustado en tubería, limpieza profunda a presión, revisión con cámara, acarreo de equipo a cada estación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
			<b>356,515,331.00</b>	<b>103,232,479.19</b>	<b>5,118,933.62</b>	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 01 CD 06 "AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA"

Período: Enero-Junio 2019 <sup>2)</sup>

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A01D69001	ADQUISIÓN DE EQUIPO INFORMATICO PARA EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO DIGITAL PARA LA CDMX		-	30,000,000.00	-	
A01D69002	ADQUISIÓN DE SOFTWARE PARA LA DIGITALIZACIÓN INTEGRAL PARA LA CDMX		-		-	
A01D69003	ADQUISIÓN DE LICENCIAS PARA USO DE LA DIGITALIZACIÓN INTEGRAL PARA LA CDMX		-	4,055,583.70	221,844.93	Herramientas para el diseño de soluciones digitales autogeneradas y diversas plataformas de interoperabilidad gubernamental y plataformas únicas de gestión de trámites y servicios digitales de la Administración Pública.
A01D69004	ADQUISIÓN DE PANTALLAS		-	-	-	Monitorear el desempeño de las aplicaciones en los diversos sitios de la ciudad, validar la georeferenciación de los dispositivos móviles en tiempo real asignados al personal en campo que realizan diversas acciones de gobierno.
	<b>Total URG (8)</b>		-	<b>34,055,583.70</b>	<b>221,844.93</b>	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 03 C0 01 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A03019001	Adquisición por indemnización de expropiaciones de terrenos y/o vivienda para utilidad pública.	2	30,000,000.00	13,500,000.00	11,382,261.00	<p>Para este trimestre se programó originalmente 3 pagos de pasivos inmobiliarios, no obstante; se cumplió con la meta en 2 indemnizaciones, por lo que el estándar en esta actividad institucional es satisfactorio. Los predios que se pagaron son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Predio denominado "San José", pueblo de Zapotitlán, ubicado en Sierra de Santa Catarina, Alcaldía de Tláhuac</li> <li>• Predio ubicado Insurgentes Norte 940, colonia Ampliación Guadalupe Victoria, Alcaldía Gustavo A. Madero. (Se canceló el pago).</li> <li>• Predio ubicado Lote 16 Manzana 43, sin número, Fracción Estrella, colonia Granjas Estrella o San Nicolás Tolentino Buenavista, Alcaldía Iztapalapa.</li> </ul> <p>Es importante mencionar, que el cumplimiento y modificación de esta meta depende de la suficiencia presupuestal con que cuente la Secretaría.</p>
	<b>Total URG</b>		<b>30,000,000.00</b>	<b>13,500,000.00</b>	<b>11,382,261.00</b>	

**Nota:** Se informa que el predio ubicado en Insurgentes Norte 940, Colonia Ampliación Guadalupe Victoria, Alcaldía Gustavo A. Madero, se canceló el pago a través de **Documento Múltiple (DM)**, a solicitud de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, derivado de que se declaró cumplida la ejecutoria en el **Juicio de Amparo 778/2015**.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Unidad Responsable de Gasto: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL**

**Periodo: Enero-Junio 2019**

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A03PV9001	Adquisición de predios por expropiación o indemnización para la construcción de vivienda de interés social y popular	-	18,626,336.47	18,626,336.47	-	Adquisición de predios por expropiación o indemnización para la construcción de vivienda de interés social y popular, con el objeto de atender a familias que habitan en zonas de alto riesgo y/o vecindades que presenten daño estructural a través de la expropiación y/o adquisición de suelo, con la finalidad de destinarlos a satisfacer la demanda de vivienda digna y decorosa de sus habitantes.  El proyecto consiste en la adquisición de 7 predios ubicados en las siguientes alcaldías: 1 en Venustiano Carranza, 1 en Benito Juárez, 2 en Cuauhtémoc, 1 en Gustavo A. Madero y 2 en Miguel Hidalgo.
	<b>Total URG</b>		<b>18,626,336.47</b>	<b>18,626,336.47</b>	<b>-</b>	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 04 C0 01 Secretaría de Desarrollo Económico.

Período: Enero-Junio 2019 <sup>2)</sup>

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
004019001	Mantenimiento de Mercados Públicos	100%	200,000,000.00	2,087,002.63	-	"Programa para el Fomento y Mejoramiento de Mercados Públicos de la Ciudad de México", se autorizó el 7 de febrero del 2019 , se publicaron las reglas de operación y convocatoria el 27 de febrero del 2019. Fueron 68 proyectos ingresados en la ventanilla de la Dirección General de Abasto Comercio y Distribución, quedando 55 proyectos priorizados de los cuales 54 ya tienen convenio firmado y se realizó el traspaso de recursos.
<b>Total URG (8)</b>			<b>200,000,000.00</b>	<b>2,087,002.63</b>	<b>-</b>	







**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A06D39001	Adquisición de equipo de medición y automatización	0.00%	47,000,000.00	0.00	0.00	Cancelado
A06D39002	Adquisición de bombas y motores eléctricos	0.00%	111,100,000.00	26,606,475.77	0.00	Consiste en la adquisición de 15 equipos de bombeo portátil (tipo hidráulicas, autocebantes de 4,6 y 10"), 50 bombas verticales tipo turbina y cuerpo de impulsores, 150 bombas con motor eléctrico sumergible, 15 bombas tipo vortex para servicios, 25 bombas centrífugas, horizontales y verticales para rebombos y tanques, 30 bombas sumergibles para pozos de 20 a 125 H.P, 25 bombas sumergibles para pozos de 150 a 350 H.P y 30 motobombas para atender fugas de A.P. Asimismo se considera la adquisición de 35 motores eléctricos verticales de inducción tipo jaula de ardilla para atender servicios de operación y emergencia, 45 motores de 10 a 350 H.P. 220 y 440 volts y 20 motores de 350 a 1250 H.P, 2300 y 4160 volts.
A06D39003	Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00%	188,499,999.00	10,951,930.32	0.00	Consiste en la adquisición de 447 equipos de generación, aparatos y accesorios para todas las alcaldías de la Ciudad de México e indentificados de la siguiente manera: 12 transformadores de tanque y rebombos de 700 a 250 KVA, 40 transformadores de 30 a 750 en pozos y rebombos, 140 transformadores trifásicos de distribución tipo poste, estación y pedestal, 15 generadoras de bombeo, 160 arrancadores de corriente alterna a voltaje reducido de estado sólido, 80 equipos electromecánicos en general (transformadores eléctricos, bombas tipo vertical, bombas tipo sumergible, equipos de bombeo portátil, generadoras de energía eléctrica, sopladores de aire, motores eléctricos, centro de control de motores y arrancadores).



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A06D39004	Adquisición de vehículos y equipos de transporte	41.79%	79,900,000.00	108,820,000.00	45,472,000.00	Consiste en la adquisición de 5 pipas para traslado de cloro y 40 carros tanque pipa, así como 15 grúas telescópicas, 4 grúas draga para recolección de sólidos, 1 grúa telescópica articulada sobre neumáticos de 35 toneladas todo terreno y 2 grúas hidráulicas de 15 toneladas para atender servicios de operación; además se prevé la adquisición de 70 vehículos chasis cabina para traslado de personal de detección y reparación de fugas, 15 vehículos para atención de emergencias hidráulicas y encharcamientos, 14 vehículos tipo caja seca para servicios de emergencia y 15 pick up para la supervisión operativa del personal técnico.
A06D39005	Adquisición de un terreno para la construcción de la Planta de Bombeo La Lupita	0.00%	2,000,000.00	285,714.29	0.00	Consiste en la adquisición de un terreno en la Colonia San Juan Ixtayopan, el cual cuenta con el uso de suelo indicado para la construcción de infraestructura hidráulica. El terreno es regular y tiene 18 metros de frente y 38 metros de fondo.
A06D39006	Adquisición de maquinaria y equipo	0.00%	117,500,000.00	0.00	0.00	Cancelado
A06D39007	Adquisición de equipos de video y grabación	0.00%	5,000,000.00	0.00	0.00	Cancelado
A06D39008	Actualización tecnológica de infraestructura del sistema de radiocomunicación, para cambio de frecuencias IFETEL	0.00%	35,000,000.00	0.00	0.00	Cancelado
A06D39032	Reequipamiento de los equipos de bombeo Tetelco, para el Pueblo San Nicolás Tetelco, Calle Guerrero, esquina Insurgentes en Colonia La Conchita, Alcaldía Tláhuac	0.00%	2,000,000.00	0.00	0.00	Cancelado
A06D39033	Desarrollo de Software para monitoreo de estaciones y unificación de sistemas existentes y nuevos	0.00%	14,000,000.00	0.00	0.00	Consiste en la adquisición de 2 software para monitoreo de estaciones de agua potable y drenaje, las cuales permitirán la unificación de sistemas existentes y nuevos, así como la actualización de 19 licencias para los sistemas de control supervisorio SCADA para agua potable.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
I06D39001	Adquisición de equipos y obras para la medición de puntos estratégicos de la infraestructura hidráulica de los sistemas de abastecimiento de agua potable de la Ciudad de México	0.00%	600,000,000.00	130,336.22	0.00	Consiste en la adquisición de cuatro sistema de medición y automatización para las zonas Norte (GAM), Poniente (CUJ), Sur (TLP) y Oriente (IZP), la instalación de 16 sectores y la rehabilitación de 32 estaciones de medición en todas las alcaldías de la Ciudad de México.
O06D39000	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	0.00%	145,000,000.00	48,333,333.00	0.00	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)
O06D39001	Sustitución de línea de conducción del Tanque CTM al Tanque Vicente Guerrero, Col. Gabriel Hernández, Alcaldía Gustavo A. Madero	0.00%	8,130,000.00	6,097,500.00	0.00	El proyecto consiste en la sustitución de 1,300 metros de una línea de conducción de 508 mm (20") del Tanque CTM al Tanque Vicente Guerrero en la Alcaldía GAM, e incluye trabajos preliminares de excavación, tendido de tubería, piezas especiales, rellenos, limpieza general, pruebas y asfaltado.
O06D39002	Rehabilitación de cajón de descarga del Río Churubusco a la Lumbrera 7 del Interceptor Oriente Sur, Alcaldía Iztacalco	0.00%	9,850,000.00	9,850,000.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de 0.03 kilómetros de cajón de descarga mediante trabajos de rehabilitación de lumbrera adosada, hidrolavado, colocación de anclas y acero de refuerzo, lanzado del concreto, aplicación de recubrimiento epóxico y rehabilitación del tiro de la lumbrera.
O06D39003	Rehabilitación de cajón de descarga de la obra de toma Gran Canal a la Lumbrera 8 Interceptor Oriente, Alcaldía Gustavo A. Madero	0.00%	6,056,000.00	6,056,000.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de 0.07 kilómetros de cajón de descarga mediante rehabilitación de lumbrera adosada, hidrolavado, colocación de anclas y acero de refuerzo, lanzado del concreto, aplicación de recubrimiento epóxico y rehabilitación del tiro de la lumbrera.
O06D39004	Proyecto Ejecutivo de Saneamiento del Canal Nacional	0.00%	81,393,000.00	12,732,336.73	0.00	Consiste en la realización de ocho estudios de mecánica de suelos, ingeniería básica, topográficos, de impacto ambiental, geotecnia de infraestructura, estructuras hidráulicas, factibilidades y comportamiento de grietas, con los cuales se buscará el saneamiento del Canal Nacional, ubicado en Av. Boulevard Presidente Adolfo Ruiz Cortines (Periférico Sur) hasta Av. Río Churubusco (Circuito Bicentenario), Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.
O06D39005	Instalación, sustitución y rehabilitación de accesorios hidráulicos de drenaje	0.00%	79,100,000.00	22,050,000.00	0.00	Consiste en la instalación, sustitución y rehabilitación de 116 accesorios identificados de la siguiente manera: 20 coladeras pluviales, 36 rejillas estructurales y de piso, 35 boca de tormenta y 25 pozos de visita, los cuales serán instalados en vialidades primarias para eliminar encharcamientos en diferentes pasos a desnivel vehiculares hacia los cárcamos de bombeo.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O06D39006	Construcción de colectores y cárcamos	0.00%	201,380,001.00	28,289,440.93	0.00	Consiste en la construcción de 6.45 kilómetros de colectores y cárcamos indentificados de la siguiente manera: 1) En Coyoacán los colectores Tepetlapa en Colonia U.H Alianza Popular Revolucionaria y en calles Acapulco y Altillo Universidad; en Venustiano Carranza el Colector de Alivio en Av. Tahel-Oceanía hacia Lumbreira L-6 del Interceptor Oriente; en Iztapalapa colector en U.H Ermita Zaragoza y red pluvial en Av. Ignacio Zaragoza, de Rafael Reyes a Colector Cayetano Andrade; en Tláhuac la línea de presión del Colector Acelote en Colonia Zacatenco; en Tlalpan el cárcamo de bombeo y línea a presión en Santa Úrsula Xitla, Insurgentes Sur, Colonia La Joya; en Xochimilco la interconexión de los colectores Guadalupe I. Ramírez con Prolongación División del Norte.
O06D39007	Construcción de líneas y redes de drenaje	0.00%	36,571,000.00	0.00	0.00	Cancelado
O06D39008	Construcción de pozos de absorción	0.00%	6,000,000.00	3,499,998.00	0.00	Consiste en la construcción de cuatro pozos de absorción identificados de la siguiente manera: en Coyoacán se ubicarán tres pozos, dos en Periférico Sur entre Av. Gran Sur y México 68, Colonia Olímpica y uno más en Circuito Imán, frente a la Puerta 7 del Estadio Azteca, Colonia Santa Úrsula Coapa; en Tlalpan un pozo en la Colonia La Joya.
O06D39009	Sustitución de atarjeas	2.46%	91,020,000.00	26,747,894.27	659,194.33	Consiste en la sustitución de 13.08 kilómetros de atarjeas identificadas de la siguiente manera: en Álvaro Obregón 1.90 Km. para atarjea en Colonia Rinconada Tarango; en Benito Juárez 1.93 Km. para atarjeas de 0.15 A 0.76 m. en las calles Petén, Icacos, Palenque, Esperanza y Dr. Vetiz, entre Obrero Mundial y La Morena, Colonia Unidad Esperanza y atarjeas en las Colonias Ermita y Miravalle; en Cuauhtémoc 1.85 Km. para atarjeas de 0.38 m. de diámetro en Calle Regina, entre Aldaco y 20 de Noviembre, Calle Arandas entre Arcos de Belén y Ayuntamiento, Calle Lopez entre Arcos de Belén y Vizcainas, Arcos de Belén entre Balderas y Gabriel Hernández..
O06D39010	Rehabilitación de Pozos de Absorción	0.00%	85,000,000.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de 67 pozos de absorción, 59 ubicados en Tlalpan en las colonias Héroes de Padierna, Pedragal de San Nicolás, Pedregal de San Nicolás 1A, Lomas de Padierna, Ejidos de Padierna, Torres de Padierna y 2a Sección Torres de Padierna, así como 8 pozos más en Álvaro Obregón.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O06D39011	Rehabilitación de Plantas de Tratamiento	0.00%	99,150,000.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de 3 plantas indetificadas de la siguiente manera: En GAM Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Juan de Aragón; en Iztapalapa Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Lorenzo 2a etapa y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cerro de la Estrella.
O06D39012	Construcción de plantas potabilizadoras	0.00%	209,000,000.00	49,000,000.00	0.00	Consiste en la construcción de dos plantas potabilizadoras identificadas de la siguiente manera: Planta Potabilizadora en Pozo Popotla, Calle Uranio y Albañiles, Colonia Rosario en Azcapotzalco y Planta Potabilizadora Cerro de la Estrella en Iztapalapa.
O06D39013	Construcción de pozos de agua potable	0.00%	60,000,000.00	0.00	0.00	Cancelado
O06D39014	Rehabilitación de pozos y manantiales de agua potable	0.00%	34,000,000.00	12,100,000.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de 26 pozos de agua potable identificados de la siguiente manera: Pozo Metro CU, Prados Churubusco, Issste Coapa 3, Periférico 14, Alttillo Universidad, Xochimilco No.28, San Francisco Culhuacán, Country Club, Ruiz Cortinez, Nahuatlacas, Pedregal de Santa Úrsula, Vivéros del Reloj No.1, Vivéros del Reloj No.2 y Tecomitl No.6 en Alcaldía Coyoacán; Pozo La Libertad en GAM; Pozo R-26, Pozo R-28, Tecomitl 4, Tecomitl 5 y Tecomitl 6 en Milpa Alta; Pozo Santa Catarina en Alcaldía Tláhuac; Pozo R-8, Periférico 7 e ISSSTE Coapa No.3 en Tlalpan; Pozo Tepepan 2 en Xochimilco; Peñon No.8 en Iztapalapa. Además se prevé la rehabilitación de seis manantiales. dos en Álvaro Obregón, dos en Cuajimalpa y dos en Magdalena Contreras.
O06D39015	Obra civil y equipamiento electromecánico de pozos de agua potable	0.00%	59,500,000.00	9,500,000.00	0.00	Consiste en obra civil y equipamiento electromecánico de 5 pozos identificados de la siguiente manera: Jardines del Pedregal No.5 y La Libertad en GAM; Pozo Profundo Deportivo San Sebastián en Iztapalapa; San Luis No.14 y S-1 en Xochimilco.
O06D39016	Construcción de plantas de bombeo de drenaje	0.00%	45,000,000.00	5,000,000.00	0.00	Consiste en la construcción de cuatro plantas de bombeo de drenaje identificadas de la siguiente manera: Planta de Bombeo San Gregorio Atlapulco, 2) Construcción y rectificación del influente de cárcamo de bombeo Pino y San Estéban en Xochimilco; planta para traspalear el agua al Colector División del Norte Las Bombas, Colonia Girasoles y Planta de Bombeo Las Bombas en Colonia CTM Culhuacán en Coyoacán.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O06D39017	Rehabilitación de plantas de bombeo y rebombeo de drenaje	0.00%	150,850,000.00	27,480,126.19	0.00	Consiste en la rehabilitación de 158 plantas de bombeo y rebombeo de drenaje mediante trabajos de sustitución de los equipos de bombeo, motores eléctricos, planta generadora, rehabilitación de línea a presión de descarga, cambio de los circuitos eléctricos de fuerza y control, integración del centro de control de motores con un tablero de servicios propios, tablero de transferencia, subestación compacta, sustitución de transformadores, sustitución de motores de combustión interna por motores eléctricos, rehabilitación de sistemas de drenaje para monitorear el nivel de lumbreras del drenaje profundo, mantenimiento civil y protección contra vandalismo en las instalaciones hidráulicas del sistema de drenaje en todas las alcaldías de la Ciudad de México.
O06D39018	Sustitución de colectores	0.18%	84,700,000.00	52,733,333.34	92,870.43	Consiste en la sustitución de 8.73 kilómetros de colectores identificados de la siguiente manera: 0.65 Km en Colector Poniente 44 en Azcapotzalco; 0.90 Km en colector sobre Av. Dolores Hidalgo 3a etapa, Colonia San Felipe de Jesús en GAM; 0.25 Km. en Colector Zaragoza Sur de 1.22 m. de diámetro en Colonia Juan Escutia, Iztapalapa; 0.15 Km en colectores sanitarios sobre Av. Adolfo Ruiz Cortines, con descarga al Colector Marginal Río Magdalena en Magdalena Contreras; 0.30 Km para Colector Benjamín Franklin, de 1.22 m. de diámetro en Calle Romero a Av. Nuevo León Colonia Sindicalismo en Miguel Hidalgo; 2.18 Km para Colector de Alivio Juan de Dios Peza, Rafael Atlixco y Miguel Negrete y Colector La Conchita 2a etapa, con diámetro de 0.61 m. en Calle Ramón Rodríguez, Colonia Santiago Zapotitlán, Alcaldía Tláhuac; 4.30 Km para Colector Xochitepec, 2a etapa en Pubelo Santa Cruz Xochitepec y Colector en diversas calles de la Colonia Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco. 4) recuperación de la Laguna San Lorenzo en Tláhuac (30,000m3), 5) Recuperación del vaso regulador Ciénega Chica (55,000m3), vaso regulador Ciénega Grande (42,500m3) y saneamiento del Río San Buenaventura (40,000m3) en Xochimilco.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O06D39019	Recuperación de presas, ríos, lagunas y plataformas	56.48%	950,000,000.00	102,832,840.68	58,079,502.74	Consiste en la recuperación de las siguientes 11 presas: Mixcoac, Anzaldo, Tequilasco, Tarango, "C" de Becerra, La Mina, "A" de Becerra y Tecamachalco en Álvaro Obregón, Texcalatlaco en Magdalena Contreras, San Joaquín en Estado de México y San Lucas en Xochimilco. Se buscará también la recuperación de barrancas del Río Tarango en Álvaro Obregón y Río Magdalena en Coyoacán, la conformación de plataformas con material producto de las excavaciones de las obras del SACMEX, ubicado en a Zona Federal del Vaso de Texcoco-Tiro Fusible, se recuperará el Río Hondo y el cárcamo de la Planta de Bombeo del Río Hondo en el Estado de México, la recuperación de la capacidad de conducción de Laguna Mayor de Iztapala, Laguna El Salado y construcción del vaso regulador en el Deportivo de la Colonia Santa Martha Acatitla en Iztapalapa; 3) recuperación de la Laguna de regulación Cuauhtepac, Río San Javier, Río Tlalnepantla, Gran Canal del Cadenamiento 9+400 al 11+600 en GAM,
O06D39020	Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento del sistema de drenaje	34.63%	66,000,000.00	11,051,613.95	3,826,755.27	Consiste en la elaboración de 16 estudios básicos de mecánica de suelos, ingeniería básica, costo-beneficio, topográficos, de impacto ambiental, geotecnia de la infraestructura, estructuras hidráulicas, topográficos, factibilidades, comportamiento de las grietas, introducción de nuevas redes y recuperación de la capacidad de regulación.
O06D39022	Instalación de nuevas conexiones de drenaje	66.31%	5,000,000.00	1,666,666.68	1,105,121.02	La instalación de nuevas conexiones de drenaje consiste en la colocación de 1,600 metros lineales de tubería mediante colocación de válvulas de diferentes capacidades, trabajos de trazo, excavación de zanja desde el domicilio hasta las redes de distribución y/o atarjea, colocación de tubería de acuerdo al diámetro solicitado por el usuario (5/8", 1/2", 1", 2" o 3"), colocación de conexión de drenaje, relleno de zanja excavada, compactación por capas y repavimentación con asfalto del tramo de zanja realizada.
O06D39023	Rehabilitación de campamentos e instalaciones de drenaje	0.00%	60,000,000.00	0.00	0.00	La rehabilitación de campamentos y almacenes de drenaje se realizará en 32 instalaciones de desazolve y drenaje e incluyen obra civil, obra eléctrica y obra hidro-sanitaria.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O06D39024	Rehabilitación de pasos a desnivel	0.00%	30,000,000.00	0.00	0.00	La rehabilitación de pasos a desnivel se realizarán en 16 kilómetros distribuidos en todas las alcaldías de la Ciudad de México y consisten en rehabilitación de atarjeas y rejillas, ruptura de pavimento, excavación, reposición de la red con tubería de PVC para descargas, base hidráulica, relleno de zanja y reposición de carpeta asfáltica.
O06D39025	Trabajos de bacheo y reencarpetamiento a la infraestructura hidráulica e instalaciones de drenaje del SACMEX	0.00%	4,000,000.00	1,333,333.32	0.00	Consiste en la reposición de 12.80 kilómetros de carpeta asfáltica en todas las alcaldías de la Ciudad de México mediante los siguientes trabajos: acordonamiento de zona de trabajo, trazo para cortador de pavimento, retiro de material afectado, sopleteo de hueco del bache, retiro de polvo de fondo y paredes verticales, riego de liga, depósito de mezcla de bacheo con rastrillo o afinador, compactación con rodillo o placa vibratoria a densidad necesaria, retiro de material y apertura de vialidad.
O06D39026	Rehabilitación del drenaje profundo	0.00%	109,999,999.00	13,903,234.29	0.00	Consiste en la rehabilitación de 9.64 kilómetros de drenaje profundo con las obras que a continuación se señalan: segunda etapa de rehabilitación de 0.55 kilómetros de la obra de Toma del Gran Canal en GAM; rehabilitación de 1.5 kilómetros de la Lumbrera 7 I.O.S. del cajón de descarga del Río Churubusco a la Lumbrera 7 I.O.S. Colonia Ampliación Civil, Alcaldía Iztacalco y rehabilitación integral de 7.59 kilómetros para incrementar la capacidad de desalojo del Interceptor Oriente Sur, del Túnel de la Lumbrera 5 I.O.S.-L-5I.O. en las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza. Asimismo se prevé la rehabilitación de 31 compuertas de las captaciones del sistema de drenaje profundo, lumbreras, lagunas de regulación, plantas de bombeo y cajas en varias alcaldías.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O06D39027	Rehabilitación de colectores y cárcamos	0.00%	25,800,000.00	1,797,021.39	0.00	Consiste en la rehabilitación de 0.87 kilómetros de colectores y cárcamos identificados de la siguiente manera: Construcción de la interconexión de los colectores Prolongación División del Norte nuevo y viejo para regular el gasto en las calles Clavel y Roselín, Colonia Potrero San Bernardino y adecuación de caja de captación de los colectores Prolongación División del Norte y Av. Muyuguarda en Calle Majuelos, Colonia San Lorenzo la Cebada, ambos en Alcaldía Xochimilco y Colector Pluvial en Calzada Ignacio Zaragoza, de Rafael Reyes a Caja del Colector Cayetano Andrade en Iztapalapa.
O06D39028	Perforación de pozos de agua potable	0.00%	29,000,000.00	0.00	0.00	Consiste en la perforación de dos pozos de agua potable identificados de la siguiente manera: en Iztapalapa la perforación del Pozo Profundo de Agua Potable en Calle Cacama y en Xochimilco la perforación del Pozo Deportivo Popular Santa Cruz Xochitepec, en Pueblo de Santa Cruz Xochitepec y Ampliación Tepepan.
O06D39029	Sustitución y/o rehabilitación de líneas, redes, tuberías y acueductos de agua potable	0.00%	726,600,000.00	32,829,330.17	0.00	Consiste en la sustitución y/o rehabilitación de 157.23 kilómetros de líneas, redes, tuberías y acueductos de agua potable en todas las alcaldías de la Ciudad de México, utilizando Tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 4, 6 y 12 pulgadas de diámetro, empleando el método constructivo por rompimiento de tuberías.
O06D39030	Rehabilitación de plantas potabilizadoras	0.00%	2,340,000.00	24,253,365.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de 14 plantas potabilizadoras identificadas de la siguiente manera: Planta Potabilizadora Peñón No.2, Panteón Civil, Granjas San Antonio, Purísima 3-7 y Viga No.4 en Iztapalapa; Planta Francisco Garay al Rebombazo Zapotitlan y La Caldera en Tláhuac; Planta Deportivo Los Galeana y Jardines del Pedregal No5 en GAM; Deportivo Refinería, Panamericana y Vista Alegre en Venustiano Carranza; Trabajadores de Hierro y Almoloya del Río en Xochimilco.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O06D39031	Reposición de pozos de agua potable	0.00%	226,500,000.00	0.00	0.00	Consiste en la reposición de 20 pozos de agua potable identificados de la siguiente manera: Diagonal San Antonio en Benito Juárez; Directo 21, Directo 24, Profundo Zapata 17 y Profundo Directo 19 en Coyoacán; Atorón 5 en GAM; Iztapalapa No. 12 en Iztapalapa; Miguel Alemán en Miguel Hidalgo; Profundo Tulyehualco Sur No.5, Tulyehualco Sur No.8 y Tulyehualco Sur No.9 en Tlalpan; Balbuena No1 y Cobre y Cananea en Venustiano Carranza; Rebombeo San Andrés Ahuayucan, Pozo S-12, San Luis No.1 y Pozo Noria No.3 en Xochimilco; Tepexpan Sur 1 (TS-1), Tepexpan Sur 2 (TS-2) y Santiago Tejocotillos en Estado de México.
O06D39032	Rehabilitación de plantas de bombeo y rebombeo de agua potable	0.00%	28,950,000.00	6,611,548.53	0.00	Consiste en la rehabilitación de 9 plantas de bombeo y rebombeo de agua potable identificadas de la siguiente manera: Rebombeo Viveros del Reloj y Rebombeo Esfuerzo y Tlapacoya en Coyoacán; Bombeo Juan Escutia en Iztapalapa; Bombeo La Luz en Milpa Alta; Subestación Eléctrica Santa Catarina en Tláhuac; Bombeo TC-13 y Bombeo TC-9 en Tlalpan; Rebombeo Peñón en Venustiano Carranza y Rebombeo Monte Sur en Xochimilco.
O06D39033	Implementación de sistemas de medición y automatización en la infraestructura hidráulica	46.27%	315,000,000.00	83,549,728.12	38,659,232.19	Consiste en la actualización 20 de licencias para los sistemas de control supervisorio SCADA, implementación y rehabilitación de 60 estaciones de medición, rehabilitación de estaciones de transferencia, incorporación de mecanismos de monitoreo y control, instalación de válvulas especiales, implementación de estaciones pluviométricas, implementación de macromedidores con telemetría y rehabilitación de equipos de telemetría y estaciones hidrométricas, así como instalación y automatización de 56 sistemas de monitoreo y conformación de sectores.
O06D39034	Rehabilitación de campamentos e instalaciones de agua potable	0.00%	5,800,000.00	5,150,000.00	0.00	La rehabilitación de campamentos se realizará en 54 instalaciones hidroneumáticas e incluyen obra civil, obra eléctrica y obra hidro-sanitaria.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O06D39035	Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento del sistema de agua potable	17.11%	150,910,000.00	35,958,834.72	6,152,122.59	Consiste en la elaboración de 30 estudios y 34 proyectos básicos de mecánica de suelos, calidad del agua, geotecnia de la infraestructura hidráulica de la Ciudad de México, inspección de estructuras hidráulicas, medición de consumos, modelación de red primaria de agua potable, impacto ambiental, factibilidad técnica, topográficos, evaluación de uso eficiente de agua, productividad y capacidad específica de pozos, comportamiento de las grietas, introducción de nuevas redes de agua potable y recuperación de la capacidad de regulación que permita desarrollar proyectos enfocados a resolver la problemática de abastecimiento de agua potable.
O06D39036	Proyecto de reforzamiento de agua potable INVI	0.00%	62,000,000.00	0.00	0.00	Cancelado
O06D39037	Construcción de líneas y redes de agua potable	0.00%	74,400,000.00	0.00	0.00	Consiste en la construcción de 2.58 kilómetros de líneas y redes de agua potable identificadas de la siguiente manera: interconexión de la línea primaria de agua potable en Av. 100 Metros y Río de los Remedios, Alcaldía GAM; interconexiones de líneas de agua potable para el aprovechamiento de la infraestructura existente en Colonia Xaxalco 2 en el Pueblo de San Miguel Topilejo, Alcaldía Tlalpan; construcción de línea de conducción de agua potable de 12" de diámetro en Rebombero S-6 al Tanque Santa Cecilia Tepetlapa, Pueblo Santa Cecilia Tepetlapa y línea de conducción del Pozo Tulyehualco 6 a la Planta Potabilizadora Selene, ambas en Alcaldía Xochimilco.
O06D39038	Rehabilitación de tanques de agua potable	0.00%	1,000,000.00	7,100,000.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de cinco tanques de agua potable identificados de la siguiente manera: Tanque Yaqui en Cuajimalpa, San Lucas Xochimanca No.1, Monte Sur, Nativitas y San Gregorio Atlapulco No.2 en Xochimilco. Los trabajos incluyen revisión estructural de la superficie, limpieza de tanque con equipo hidroneumático, retiro de tabletas en mal estado, aplanado de muros y renivelación de traveses para proporcionar pendiente, suministro y colocación de tabletas prefabricadas, sellado de juntas con hule espuma entre las tabletas y suministro y aplicación de pintura general.
O06D39039	Construcción de plantas de bombeo de agua potable	0.00%	60,000,000.00	0.00	0.00	Cancelado



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O06D39040	Proyectos de reforzamiento de drenaje INVI	0.00%	20,000,000.00	0.00	0.00	Consiste en la sustitución de 13.60 kilómetros de atarjeas en todas las alcaldías de la Ciudad de México mediante trabajos de corte con sierra, demolición en carpeta asfáltica, excavación de zanja, cama de tezontle instalación de tubería, pruebas hidrostáticas, atraques de concreto, relleno de zanja, reposición de carpeta asfáltica, riego de impregnación con emulsión asfáltica, riego de liga con emulsión asfáltica y sello con cemento.
O06D39041	Rehabilitación de infraestructura y obras derivadas de una emergencia	0.00%	30,000,000.00	20,100,000.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de infraestructura y obras derivadas de una emergencia, tales como la rehabilitación de 3.50 kilómetros de colectores y atarjeas, rehabilitaciones electromecánicas y la sustitución de 30 rejillas estructurales, bocas de tormenta y pozos de visita.
O06D39042	Trabajos de obra para la detección y reparación de fugas	0.00%	300,000,000.00	0.00	0.00	Consiste en la sustitución y/o rehabilitación de 180 kilómetros de líneas, redes, tuberías y acueductos de agua potable en todas las alcaldías de la Ciudad de México, utilizando Tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 4, 6 y 12 pulgadas de diámetro, empleando el método constructivo por rompimiento de tuberías. Los trabajos a realizar consisten en preliminares, excavación de ventanas, instalación de tubería, relleno de ventanas, asfaltado y señalización.
O06D39043	Rehabilitación y/o sustitución de redes de agua potable y drenaje en las colonias Centro y Guerrero	0.00%	0.00	17,600,000.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de 4.50 kilómetros de redes de agua potable y drenaje en las calles Soledad y Leona Vicario en Colonia Centro, así como calles Mina, Galeana, 2 de Abril, Violeta, Vicente y Riva Palacio, Santa Veracruz, 2a Cerrada de Juan de Dios, Pensador Mexicano, Plaza 2 de Abril y Andador Blanquita en Colonia Guerrero.
O06D39044	Rehabilitación integral de la red de drenaje de la Central de Abastos, Alcaldía de Iztapalapa	97.37%	0.00	53,314,310.17	51,914,310.17	Consiste en la rehabilitación de 8.02 kilómetros de una red de drenaje mediante corte y demolición de pavimento existente, excavación de la zanja que alojará la tubería, instalación de estructura de contención, instalación de tubería de concreto y polietileno, construcción de un colector de 1.83", 1.52", 1.22", 91", 45" y 38" de diámetro, cambio de bajadas de tuberías de agua pluvial con tubería de fibro cemento, retiro y disposición de los residuos de la excavación y demolición de pavimento.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O06D39046	Proyecto integral de ejecución de obra del saneamiento del Canal Nacional	0.00%	0.00	41,542,832.69	0.00	Los trabajos se realizarán en 8.80 kilómetros y consisten en rehabilitación de bordos, desazolve del cauce, retiro de lirio, maleza y basura, rehabilitación de la red de alumbrado público, construcción de la red de riego y descargas de agua tratada adicionales a las existentes y colocación de mobiliario urbano.
O06D39047	Construcción de atarjea y cárcamo de bombeo en la U.H. Aztlan, Alcaldía Xochimilco	0.00%	0.00	4,200,000.00	0.00	La construcción de 0.77 kilómetros de atarjea en Xochimilco se realizará mediante instalación de tubería de PEAD con diámetros de 30 y 35 cm., excavación de la zanja que alojará la tubería, instalación de estructura de contención, instalación de tubería, retiro y disposición de los residuos de la excavación y demolición de pavimento, acostillado con tezontle o arena. relleno y compactación de la zanja con tepetate, reposición de carpeta, desmantelamiento, retiro de las obras y retiro de maquinaria.
O06D39048	Sustitución y/o rehabilitación de redes y accesorios de drenaje	0.00%	0.00	16,164,881.86	0.00	Consiste en la rehabilitación y sustitución de 10 rejillas estructurales, 15 boca de tormenta y adecuación de 10 topes hidráulicos en la Carretera Picacho Ajusco, Alcaldía de Tlalpan, así como la sustitución de 2.40 kilómetros de red secundaria de drenaje y agua tratada en Vallejo (Avenida Ceylan) en la Alcaldía Azcapotzalco.
O06D39049	Rehabilitación de red de drenaje por presencia de grietas en la Alcaldía Iztapalapa	0.00%	0.00	902,978.61	0.00	Consiste en la rehabilitación de 2.50 kilómetros de la red de drenaje en Iztapalapa utilizando tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) interior liso, exterior corrugado 0.30, 0.38 y 0.45 metros de diámetro.
O06D39050	Instalación de nuevas conexiones de agua potable	0.00%	0.00	5,000,000.00	0.00	Consiste en la instalación de 3.50 kilómetros de nuevas conexiones de agua potable en todas las alcaldías de la Ciudad de México. Los trabajos serán de trazo, excavación de zanja desde el domicilio hasta las redes de distribución, colocación de tubería de acuerdo al diámetro solicitado por el usuario (5/8", 1/2", 1", 2" o 3"), colocación de la conexión de agua, relleno de la zanja excavada, compactación por capas y repavimentación con asfalto al tramo de zanja realizada.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
006D39053	Construcción de red de drenaje para captar escurrimientos pluviales en la Carretera Picacho Ajusco	0.00%	0.00	4,000,000.00	0.00	Consiste en la construcción de 0.18 kilómetros de redes de drenaje para captar los escurrimientos pluviales en la carretera Picacho Ajusco y derivar al resumidero natrual (al interior del estacionamiento de Six Flags). Los trabajos a realizar serán construcción de rejillas estructurales, instalación de red de difusión de aire, instalación de línea y red de bombeo de agua tratada, construcción de red de filtración e instalación de agitadores.
			<b>5,976,999,999.00</b>	<b>957,126,939.24</b>	<b>205,961,108.74</b>	







**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A07019001	Adquisición de equipamiento tecnológico y otros equipos para la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial.		5,000,000.00	5,000,000.00	-	Se llevará a cabo la adquisición del equipo siguiente: Un GPR (Georadar), un perfilómetro (RSP) con tecnología de punta para la obtención y medición de parámetros claves (Espesor, IRI, Macrotextura) de los puntos conflictivos de la red primaria y 8 torretas luz ámbar con voltaje de alimentación 12 Vcd, luz LED, consumo 4A, color de LED ámbar, color de domo claro, montaje fijo y selección de patrones de destello.
007019001	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	39.78	1,554,742,148.00	373,138,113.00	229,939,645.80	Programa de Infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo Metro en 0.74 kilómetros, consistente en la ampliación del tramo Mixcoac-Observatorio, llevándola hacia el Norponiente de la Ciudad de México, en la Delegación Álvaro Obregón e incluyen las estaciones Valentín Campa y Álvaro Obregón, así como la terminal Observatorio, para su correspondencia con la Línea 1 del Metro y posteriormente con la Línea 9 del Metro y el Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México. Dentro de las actividades a realizar se encuentran las siguientes: Se concluirá con el desvío del Colector San Antonio de 1.07 metros de diámetro y el Colector de Avenida las Torres de 1.22 metros de diámetro, así como se realizará el desvío del Colector Río Tacubaya de 2.13 metros de diámetro, correspondiente a obras inducidas. Se llevarán a cabo dentro de la obra civil, la construcción de las lumbreras de construcción, a través de excavación controlada para poder continuar con la construcción del túnel, mediante el método convencional de túnel sin escudo (caverna), llevando a cabo la excavación de la totalidad del túnel, instalación de marco metálicos, colocación del sostenimiento primario, a base de concreto lanzado, colocación de impermeabilizante, construcción de hastiales de concreto armado, construcción de bóveda de túnel (sostenimiento secundario) y construcción de la losa de fondo. Asimismo, se llevarán a cabo mediciones topográficas para el monitoreo superficial, así como en el interior del túnel.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
007019002	Construcción, adecuación, rehabilitación y mantenimiento de los Centros de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares).	3.09	1,000,000,000.00	97,000,000.00	24,692,305.89	Se llevará a cabo la construcción, adecuación, rehabilitación y mantenimiento de los 150 inmuebles denominados PILARES estarán integrados por una ciberescuela, un espacio de formación del saber y economía social, así como una zona para actividades culturales y deportivas, ubicados en las 16 alcaldías de la ciudad. Lo anterior mediante los trabajos siguientes: cimentación, estructura, albañilerías, acabados en barda perimetral y obras exteriores (en su caso).
007019003	Mejoramiento urbano y mantenimiento integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de soluciones y adecuaciones viales.	47.80	894,733,353.00	447,366,678.00	381,720,604.42	Se llevarán a cabo acciones de mejoramiento urbano y mantenimiento integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de soluciones y adecuaciones viales, cuyos trabajos consisten en: mantenimiento de la carpeta asfáltica, alumbrado público, señalización horizontal y vertical recuperación y mantenimiento de áreas verdes, puentes peatonales y vehiculares, muros, deflectores, guarniciones y banquetas, barrido diario y pintura en grafitis en 42.00 km de la vialidad del Circuito Interior de la Ciudad de México.
007019004	Construcción del Corredor Vial para el transporte público línea 5 Metrobús segunda etapa sobre eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a Glorieta de Vaqueritos.		388,560,909.00	-	-	Se llevará a cabo la construcción del Corredor Vial para el Transporte Público Línea 5 Metrobús Segunda Etapa sobre el Eje 3 Oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta Vaqueritos en 12.85 kilómetros de carril confinado, la cual contará con 31 estaciones, 2 terminales y patios de servicio y acceso, construcción de estaciones y terminales, rampas de ascenso y descenso, puentes peatonales, patio de servicio, obras inducidas, semáforos, señalamiento horizontal y vertical, pavimento rígido, rehabilitación de guarniciones, banquetas y cambio de atarjeas alrededor de los monumentos "Misterios", entre otros.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
007019005	Mantenimiento a puentes vehiculares en diversas Alcaldías de la Ciudad de México 2019.		450,000,000.00	150,000,000.00	-	Se llevará a cabo el mantenimiento a puentes vehiculares en 2.50 Kilómetros mediante los siguientes trabajos; ubicación de juntas dañadas, corte con disco para delimitar el área de la demolición, demolición, retiro del material producto de la demolición, limpieza, colocación de adhesivo, colocación de placas de acero, aplicación de adhesivo sobre placas colocadas, vaciado de la junta matrix, nivelación, vaciado de arena sílica y compactación manual.
007019006	Construcción del Hospital General Cuajimalpa a precio alzado y tiempo determinado.		350,000,000.00	5,500,336.50	-	Se llevará a cabo la construcción de un inmueble mediante las acciones siguientes: Construcción de estructura, instalaciones, albañilerías, acabados y obras exteriores, a fin de realizar la construcción del área de atención médica, consistente en: consulta externa con 12 consultorios, auxiliares de diagnóstico, auxiliares de tratamiento, hospitalización, área de gobierno y relación, área de apoyo, servicios generales, área de vestíbulos y áreas de restaurante.
007019007	Creación, Modernización, Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura Vial de la Línea 3 del Metrobús Tenayuca a Etiopia.		348,444,444.00	-	-	Se llevará a cabo el mantenimiento de 15.92 kilómetros sobre el carril confinado del Metrobús Línea 3, consistente en reparación de baches, retiro, suministro y colocación de bolardos tipo piramidal, vialetas de plástico, super-vialetas metálicas y gálibos dinámicos en el carril confinado, reparación de grietas o fisuras, barrido con medios manuales y equipo, balizamiento horizontal y vertical, reparación de banquetas y guarniciones, y servicios de contingencias en estaciones y terminales, así como el carril confinado.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
007019008	Mantenimiento de puentes peatonales en vialidades primarias de la Ciudad de México.		200,000,000.00	16,356,330.75	-	Los trabajos a realizar son: mantenimiento y/o reparación a la estructura metálica, escaleras, barandales, pasarela, aplicación de pintura, colocación de bolardos, construcción de dados para protección de columnas, colocación de ángulos para el acceso de bicicletas, rehabilitación de elevadores, según corresponda, en 125 puentes peatonales ubicados en vialidades primarias de la Ciudad de México. Se incluyen los servicios de una supervisión externa.
007019009	Reconstrucción del segundo tramo de la Carretera Vieja Xochimilco-Tulyehualco, en la Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	95.00	170,000,000.00	152,225,579.00	148,475,134.27	Levantamientos topográficos e instrumentación, perforación de barrenos, inyección de morteros y lechadas, construcción de muro de contención, colocación de estructura y pavimento, para un avance físico del 100.0%. Esta obra se localiza sobre la Carretera Vieja Xochimilco-Tulyehualco, del tramo comprendido entre el cadenamiento 0+067.50 al 0+350, en la Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. La construcción de esta obra proporcionará una alternativa de conexión entre los pueblos de Nativitas, Santa Cruz, San Gregorio y San Luis, así como los pueblos de Tulyehualco y Milpa Alta, sin dejar de mencionar la conexión hacia la carretera libre Cuernavaca Morelos, favoreciendo agilizar el tránsito vehicular en la zona, reducción de los tiempos de traslado de la población, reducción de accidentes, un aumento en la velocidad de operación de los vehículos, reducción los niveles de contaminación y consumo de combustible; además, evitará derrumbes en las construcciones aledañas y garantizará la seguridad en la población que vive a sus alrededores y usuarios de la propia vialidad.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
007019010	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.		150,000,000.00	75,000,000.00	-	Es un proyecto multianual, con un plazo de ejecución inicial de los trabajos del mes de diciembre de 2016 para su conclusión en el mes de abril de 2018, sin embargo, en el transcurso de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa, se generaron cantidades adicionales a diversos conceptos del catálogo del contrato y conceptos extraordinarios, que sumada a la adecuación de la museografía solicitada por las autoridades del Museo Papalote, la liberación de las maniobras de montaje de losas "TT" sobre la calle Hortensia en la esquina con la avenida de Las Torres, hasta el 23 de noviembre de 2018, por la Superintendencia Sector Ductos Valle de México de PEMEX, incrementaron el periodo de conclusión hasta el mes de mayo de 2019. En este periodo se continúan realizando trabajos de armado y colado de losas y muros de rigidez, construcción de subestación en Sótano, para alcanzar un avance físico en el presente ejercicio del 1.68% y un acumulado del 35.59%. 'Esta obra se localiza sobre el Eje 8 Sur Avenida Ermita Iztapalapa esquina calle Hortensia sin número. Colonia los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, Ciudad de México.
007019010	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.				-	Una vez puesto en operación, la población en general contará con espacios de esparcimiento, cultura, educativos e incluyentes para los niños y sus familias, a través de áreas destinadas que brinden un aprendizaje significativo y permanente por medio del juego y la exploración como su principal herramienta, fomentando la cohesión social de las familias y comunidades educativas.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
007019011	Renovación de Señalamiento Vertical Alto y Bajo en Vías Primarias, Vías Rápidas y Ejes Viales de la Ciudad de México.	50.00	149,087,907.00	76,587,907.00	76,000,000.00	Se llevará a cabo la Renovación de Señalamiento Vertical Alto y Bajo en Vías Rápidas, Vías Primarias y Ejes Viales de la Ciudad de México en una extensión de 350.0 kilómetros, la sustitución con nueva imagen urbana de los señalamientos existentes actualmente, a través de la colocación de señalización vertical con imagen nueva, manteniendo el criterio tradicional en la red vial primaria de la Ciudad de México. La señalización vertical será de tipo alta y baja; la señalización alta se compone de las estructuras y tableros con diversas indicaciones dirigidas al conductor. Éstas señalizaciones son de tipo bandera sencilla, bandera doble y estructuras de tipo puente, así como de las que serán colocadas en las Unidades de Soporte Múltiple (USM) de los ejes viales y puentes peatonales. La señalización baja se compone de los señalamientos informativos, preventivos, restrictivos o múltiples colocados en la parte lateral de las vialidades sobre el nivel de banqueteta o la superficie donde se emplacen. Estos se colocan generalmente en poste propio en las USM o en el mobiliario urbano existente a lo largo de las vialidades. De igual manera, se llevará a cabo la supervisión de los trabajos anteriormente mencionados.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
007019012	Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, A lcaldía de Iztapalapa.		100,000,000.00	78,900,000.00	-	Se llevará a cabo la construcción de un plantel de Educación Media Superior, dentro de una fracción de terreno ubicada dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, desarrollo del anteproyecto arquitectónico para su aprobación, estudios necesarios para el desarrollo del proyecto ejecutivo que cumpla con las formalidades normativas, que sirva para la gestión de trámites oficiales en materia de uso de suelo, alineamiento y número oficial, trámites ambientales y de urbanismo, de seguridad estructural, protección civil y accesibilidad para la puesta en servicio de la edificación en términos de lo establecido por el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México. ' El proyecto 'deberá cumplir con el programa de necesidades establecido por el Instituto de Educación Media Superior, así como la información técnica, especificaciones, calidad de los materiales suficiente para llevar a cabo los trabajos de construcción de cimentación, estructura, albañilería, acabados, herrería, cancelería, carpintería, instalaciones eléctricas, iluminación, instalaciones hidráulicas, instalaciones sanitarias, en su caso, voz y datos, instalaciones especiales.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
007019013	Construcción y Rehabilitación de la Fabrica de Artes y Oficios "Cosmos" Tercera Etapa.	25.71	50,000,000.00	24,200,000.00	14,195,805.65	Se llevarán a cabo trabajos para la construcción del Centro Social y Cultural Cine Cosmos tercera etapa, consistentes en la rehabilitación final de la cimentación y estructura, albañilería, herrería, acabados, cancelería, carpintería, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, instalaciones especiales. Los servicios del responsable de obra y unidad verificadora en instalaciones eléctricas, validarán el proyecto ejecutivo para los trámites oficiales de la edificación, para su puesta en servicio y operación en términos de lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal Vigente.
007019014	Ampliación, adecuación, rehabilitación y mantenimiento mayor y/o menor de estancias infantiles.		50,000,000.00	22,727,275.00	-	Se llevará a cabo la ampliación, adecuación, rehabilitación y mantenimiento mayor de 35 estancias infantiles, a través de actividades de cimentación, estructura, albañilerías, acabados en barda perimetral y obras exteriores (en su caso). Creando así una red de estancias infantiles gratuitas, en la que se integrará los Centros del DIF y Cendis para que tengan la misma visión y el mismo objetivo, espacios donde la niñez aprenderá mucho más que en sus casas, aprendiendo a definir los colores, las formas de los objetos, conceptos relacionados con su entorno habitual, sobre higiene, además de ser motivados a compartir y a socializar.
007019015	Demolición para la Construcción de la Nave Mayor del Mercado 101 Merced.		50,000,000.00	12,000,000.00	-	Se llevarán a cabo trabajos de rehabilitación en la Nave Mayor del Mercado de la Merced mediante la demolición de las estructuras afectadas, la construcción de la cimentación y estructura, se contará con la participación de expertos y profesionistas que supervisen y validen normativamente la ejecución de los trabajos, definir los procedimientos para la rehabilitación desde la cimentación y estructura y todos los elementos necesarios para lograr la recuperación integral de dicho edificio. La obra incluye estudios de medio ambiente (conforme a lo que establezca la SEDEMA por el tipo de obra a ejecutar) y autorización INAH, conforme a los alcances establecidos.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
007019016	Mantenimiento de la carpeta asfáltica en la red vial primaria de la Ciudad de México.	0.06	1,100,000,000.00	678,412,783.00	41,866,043.24	En un área de 1,861,133 metros cuadrados se llevará a cabo el mantenimiento en diversas avenidas de la red vial primaria de la Ciudad mediante las acciones siguientes; mejoramiento de las condiciones físicas y geométricas, mediante trabajos de fresado, demoliciones y acarrees, a través de la colocación de carpeta asfáltica templada y atención puntual de incidencias y daños en la superficie de rodamiento, realizando acciones de bacheo.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
007019017	Construcción del Corredor Vial para el transporte público línea 5 Metrobús segunda etapa sobre eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a Glorieta de Vaqueritos (Complemento).		800,000,000.00	-	-	Se llevará a cabo la construcción del Corredor Vial para el Transporte Público Línea 5 Metrobús Segunda Etapa sobre el Eje 3 Oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta Vaqueritos que consta de 12.85 kilómetros de carril confinado, la cual contará de 31 estaciones, 2 terminales y patios de servicio y acceso, construcción de estaciones y terminales, rampas de ascenso y descenso, puentes peatonales, patio de servicio, obras inducidas, semáforos, señalamiento horizontal y vertical, pavimento rígido, rehabilitación de guarniciones, banquetas y cambio de atarjeas alrededor de los monumentos "Misterios", entre otros.
007019018	Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.		500,000,000.00	197,774,421.00	-	Se llevarán a cabo trabajos de rehabilitación y mantenimiento en 75 escuelas de educación básica consistentes en: sustitución, reforzamiento a elementos estructurales, sustitución de impermeabilizante, rehabilitación de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, colocación de membrana arquitectónica, sustitución de cancelería, rehabilitación de núcleos sanitarios, sustitución de muebles, accesorios, pintura, albañilería y sustitución de pisos, así como mantenimiento al sistema de pilotes de control, tensores del sistema antisísmico, se tendrá la intervención de profesionales con la autoridad oficial que validen los procedimientos de construcción, rehabilitación y mantenimiento, los planteles ubicados dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.
007019019	Revapimentación de andenes y vialidades de circulación de la Central de Abastos.		500,000,000.00	89,050,000.00	-	Se llevará a cabo la rehabilitación integral de 500,000 metros cuadrados de la carpeta asfáltica de la Central de Abasto, mediante los trabajos siguientes; fresado, reencarpetado de la superficie de rodamiento espesor de 10 cm con mezcla asfáltica templada, señalización horizontal, entre otros trabajos.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O07019020	Mantenimiento de banquetas y guarniciones en vialidades primarias de la Ciudad de México.	0.10	400,000,000.00	74,779,291.82	7,576,294.72	En una superficie a tratar de 740,000 m2 se realizarán trabajos de trazo y nivelación, demolición de banquetas y guarniciones de concreto, acarreo de material producto de demolición fuera de la obra, preparación y conformación de terreno con tepetate, construcción de banquetas y guarniciones de concreto hidráulico, rehabilitación de áreas verdes, renivelaciones de brocales y tapas de registros y rehabilitación de rampas para accesibilidad de personas discapacitadas en diversas vialidades.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
007019021	Solución geométrica y adecuación de cruceros conflictivos en diversas vialidades de la Ciudad de México.	0.09	300,000,000.00	169,247,160.32	14,744,992.26	Se llevará a cabo la adecuación de 100 metros cuadrados en los cruceros conflictivos, considerando: tamaño de la intersección, número de vialidades que confluyen en el punto, elementos de señalización vial y superficie de rodamiento, de la red primaria en la Ciudad de México, mediante trabajos de trazo y nivelación, demolición de banquetas y guarniciones de concreto, acarreo de material producto de demolición fuera de la obra, construcción de esquinas en abanico según normas para fácil acceso, construcción de banquetas y guarniciones, preparación y conformación de islas de protección peatonal, mejoramiento en balizamiento, colocación de bolardos, huellas táctiles, reconfiguración y mejora de sistema semafórico.
007019022	Construcción de la estación de transferencia y planta de selección Azcapotzalco.		300,000,000.00	22,189,562.32	-	Construcción de una estación de transferencia integrada a una planta de selección con alta tecnología, con equipos mecánicos, electromecánicos y eléctricos, tales como transportadores de banda con su correspondiente sistema motriz a base de moto reductores, montados en estructuras metálicas a lo largo de las cuales se instalan equipos de cribado, rompe bolsas, separador magnético, separador inductivo, separador para materiales ferrosos y no ferrosos, separadores ópticos, consola de control con sus componentes electrónicos como PLC'S y variadores de velocidad, así como equipos de protección electrónica. Subestaciones eléctricas, planta de emergencia, centros de control de motores eléctricos, tableros de distribución, cableado para la conexión de los equipos, así como del sistema de iluminación y alumbrado exterior. Sistemas contra incendio, de extracción de polvos, pararrayos y de tratamiento de aguas residuales.
007019023	Rehabilitación integral del Alumbrado del Bosque de Chapultepec.		250,000,000.00	2,015,000.00	-	Se llevará a cabo la rehabilitación integral del Alumbrado del Bosque de Chapultepec, en un área de 3,000 metros cuadrados, mediante las acciones de luminotecnia (brazo, luminario, lámpara y balastro) y eléctrica (alimentación, creación de circuitos y centro de carga), así como la complementación de postes donde sean necesarios, incluye supervisión.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
007019024	Mantenimiento a la infraestructura vial y mobiliario urbano del Centro Histórico de la Ciudad de México.		250,000,000.00	68,000,000.00	-	Se dará mantenimiento a la infraestructura vial y mobiliario urbano del Centro Histórico de la Ciudad de México en una superficie de 65,000 metros cuadrados en los cuales se realizarán los trabajos siguientes; se llevará a cabo la intervención integral de guarniciones, banquetas, pavimentación y mobiliario urbano, así como la renovación integral de la infraestructura hidráulica, restauración de elementos históricos como fuentes y bancas, reconfiguración de vegetación en parques, renovación de alumbrado y señalética y revitalización de las áreas verdes. Incluye el proyecto ejecutivo.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
007019025	Rehabilitación del Parque Ecológico Cuitláhuac.		250,000,000.00	122,750,000.00	-	Se llevará a cabo el mantenimiento integral en 1,455,000.00 metros cuadrados, que permita la conservación y aprovechamiento de áreas verdes mediante el mejoramiento de suelos, rehabilitación de infraestructura existente en área sur del parque: lagos artificiales, centro holístico, área de juegos infantiles, granja interactiva, kartodromo, foro al aire libre, área de albercas; mejoramiento de circulaciones en parque, mantenimiento de áreas verdes, forestación. En área norte generación de bosque urbano, laberintos, trotapistas, ciclovías, reforzamiento de iluminación e instalación de mobiliario urbano. Se incluye el Proyecto Ejecutivo que determine las acciones y los alcances.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
007019026	Remodelación y Ampliación del Centro Varonil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla.		200,000,000.00	66,666,668.67	-	<p>Los trabajos a realizar son los siguientes:</p> <p>I. Desarrollo ejecutivo del plan maestro, consistente en trabajos preliminares, levantamientos topográficos, estudios de mecánica de suelos, levantamiento forestal, levantamiento arquitectónico de edificaciones existentes, impacto ambiental, impacto urbano-vial y protección civil.</p> <p>II. Desarrollo ejecutivo del eco-parque, consistente en diseño del conjunto en general y zona a de talle, diseño de edificaciones (núcleos de servicios, invernadero, aulas, áreas de infraestructura), desarrollo de la arquitectura, albañilería, acabados, iluminación, mobiliario, herrerías, cancelerías, puertas, zonas de detalle, memorias descriptivas correspondientes.</p> <p>III. Desarrollo ejecutivo de la etapa 1 y etapa 2, que comprende el desarrollo arquitectónico, estructural, ingenierías mecánicas, ingeniería eléctrica, aire acondicionado, arquitectura de paisaje, instalaciones especiales, señalética y memorias descriptivas correspondientes.</p> <p>Implementación eco- parque:</p> <p>'I. Construcción del eco-parque, conforme al desarrollo ejecutivo, incluyendo sus servicios complementarios.</p> <p>Implementación etapa I:</p> <p>I. Construcción de las edificaciones que comprenden la etapa i, consistente en dormitorios para 1,000 internos y edificio de servicios complementarios.</p> <p>Implementación etapa II:</p> <p>I. Construcción de las edificaciones que comprenden la etapa ii, consistente en dormitorios para 2,000 internos, servicios complementarios, garitas de acceso, gobierno, aduana vehicular, almacén de transferencia, área técnica, visita íntima, visita familiar, escuela, seguridad y custodia, módulo de ingreso y observación y módulo de tratamiento de adicciones.</p> <p>II. Remodelación de edificios a conservar consistente en el centro médico, capilla, gimnasio, industria y módulo de tratamientos especiales.</p> <p>III. Construcción del cuartel y adiestramiento U.R.I., consistente en la dirección de ejecución de sentencias, cuartel, servicios, área canina y stand de tiro.</p> <p>IV. Realización de la demolición de los edificios a no conservar.</p>



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
007019027	Construcción del Hospital Topilejo.		150,000,000.00	-	-	Se iniciará la construcción del Hospital Topilejo. Su estructuración será con elementos de concreto armado (cimentación, trabes, columnas y losas), instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, aire acondicionado, acabados y equipamiento. Contará con las siguientes áreas: Áreas de Gobierno y Administración: Dirección, subdirecciones, auditorio, aulas, residencia médica, almacenes, servicio de ambulancias, cuarto de máquinas, estacionamientos, helipuerto, servicio de vigilancia, etc. Áreas Médicas: Consulta externa, auxiliares de tratamiento, auxiliares de diagnóstico, unidades de apoyo, hospitalización, archivo clínico, urgencias, banco de sangre, etc. En esta primera etapa se incluye el proyecto ejecutivo. Este proyecto lo llevará a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional.
007019028	Modernización de la infraestructura en la Planta de Asfalto de la CDMX.		150,000,000.00	62,450,000.00	-	Se llevará a cabo la modernización de la Planta de asfalto de la Ciudad de México, en un inmueble que contempla la construcción del edificio de talleres que comprende los talleres de torno, eléctricos, electromecánica, de maquinaria pesada, mecánico automotriz, de compresores, de soldadura y pailería, así como almacenes y laboratorios, así mismo se llevará a cabo la segunda etapa del parque de la Planta de Asfalto, en esta intervención se construirá un foro para realizar eventos artísticos, una trotapista, una ciclovía, módulos sanitarios, área infantil, se reforzará la jardinería con especies apropiadas y de bajo mantenimiento, de igual forma se contempla el mobiliario urbano para bancas, palapas, recolección de basura y un proyecto de iluminación.
007019029	Intervención, balizamiento y reforzamiento del señalamiento vertical de la Av. Ceylan en el tramo comprendido entre la Av. Maravillas y Av. Cuitláhuac.		100,000,000.00	36,400,000.00	-	Se realizará la rehabilitación integral 4.10 Kilómetros de la Av. Ceylan, en el tramo comprendido entre la Av. Maravillas y Av. Cuitláhuac, mediante los trabajos siguientes: colocación a base de concreto hidráulico, nueva señalización horizontal y vertical así como la renovación de guarniciones y banquetas.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
007019030	Mantenimiento al Bosque de Aragón.		100,000,000.00	44,450,000.00	-	Apoyándonos en la Plan de Manejo del parque se tiene considerado en una extensión de 1,620,000.00 metros cuadrados, mejorar y ampliar los servicios ambientales en el bosque con la construcción de un nuevo humedal al poniente del lago mayor, la rehabilitación del lago con dispositivo para oxigenar el agua, así como el mantenimiento al humedal existente. Se prevee la reforestación y rehabilitación del módulo ecotecnológico, la rehabilitación del circuito interior, de los accesos al parque, ampliación de la trotapista y equipos de calefacción para las albercas.
007019031	Mantenimiento de la carpeta asfáltica en las vialidades circundantes al Canal Nacional, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa.		70,000,000.00	-	-	Se llevarán a cabo en 800 metros cuadrados los trabajos siguientes: construcción de guarniciones, banquetas, pasos a nivel, ciclovías, balizamiento, señalización elevada, mobiliario urbano y mantenimiento de la carpeta asfáltica en las vialidades circundantes al Canal Nacional entre Av. Santa Ana y Calzada La Virgen, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa.
007019032	Mantenimiento del camellón central de Eje 6 Sur (Tramo Periferico-Rojo Gómez).		50,000,000.00	14,050,000.00	-	Los trabajos a realizar en un área de 30,000 m2 son los siguientes; plazas de acceso, tratamiento a suelos para poder integrar materiales permeables, se realizarán trotapistas, ciclovías, reforzamiento del alumbrado público, rescate de canchas deportivas, creación de área infantil, reforestación.
007019033	Proyecto ejecutivo para la construcción de la Universidad DIF-La FORD, en la Alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México.		30,000,000.00	-	-	Elaboración de 1 proyecto ejecutivo para la construcción de un plantel de Educación Superior para la UACM en la Ciudad de México, incluye el anteproyecto, estudios o investigaciones necesarias para el desarrollo de las ingenierías, aval de los profesionales debidamente autorizados para dar cumplimiento a la normatividad aplicable al proyecto arquitectónico, urbanismo y de ingenierías (DRO. CDUYA, corresponsables en seguridad estructural e instalaciones).



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
007019034	Rehabilitación y mantenimiento del Deportivo El Vivero.		20,000,000.00	-	-	Se llevarán a cabo trabajos de rehabilitación y mantenimiento del deportivo El Vivero en la Alcaldía Gustavo A. Madero, mediante acciones de rehabilitación de cancha de fútbol y cancha de béisbol, mejoramiento de terreno en canchas, suministro y colocación de pasto en rollo, red de riego para canchas y áreas verdes, red de iluminación nivelación de terreno para adecuación de áreas, movimiento de material dentro y fuera del predio, incluye el Proyecto Ejecutivo.
007019035	Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción de una Línea del Metrobús que correrá por la Calzada Ermita Zaragoza.		10,000,000.00	6,000,000.00	-	Se llevará a cabo la elaboración de 1 proyecto ejecutivo para la construcción de una Línea del Metrobús que correrá por la Calzada Ermita Zaragoza, incluye el anteproyecto, estudios o investigaciones necesarias para el desarrollo de las ingenierías, aval de los profesionales debidamente autorizados conforme a lo requerido para dar cumplimiento a la normatividad aplicable al proyecto arquitectónico, urbanismo y de ingeniería (DRO. CDUYA, corresponsables en seguridad estructural e instalaciones).
007019036	Intervención y rehabilitación integral del Gran Canal.		100,000,000.00	42,950,000.00	-	Se implementarán en una superficie de 22,500 m2 las medidas necesarias para el mantenimiento y mejora del Gran Canal. Esta intervención contempla las acciones siguientes: limpieza y tratamiento del canal existente para construir áreas como: skate park, ciclovías y trotapistas, asimismo se considera la construcción de terrazas con juegos y actividades culturales.
007019037	Mantenimiento al carril confinado del metrobús.	24.00	20,000,000.00	15,000,000.00	3,637,523.40	Se llevará a cabo el mantenimiento al carril confinado del metrobús líneas 1 y 2 en 48.1 Kilómetros, mediante los trabajos siguientes; reparación de los elementos de asfalto y concreto a lo largo de la línea 1 y 2 de metrobús.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
007019038	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación terminal La Joya-El Caminero y Ampliación a la Estación Félix Cuevas pertenecientes a la Línea 1 del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes.	11.00	100,000,000.00	15,200,000.00	10,699,465.82	Se llevarán a cabo trabajos de ampliación en 0.70 Kilómetros a la Estación Terminal del Metrobús La Joya y adecuación vial de la zona de el Caminero y la demolición de la estación existente; construcción de la nueva estación Félix Cuevas Sur; incluye Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo debidamente validado por los profesionales autorizados en cuanto a proyecto arquitectónico e ingenierías, instalaciones, seguridad, ampliación de las plataformas y estructura de las ampliaciones en las Estaciones, adecuación del carril confinado para el retorno de autobuses en la zona del caminero, señalización, habilitado de cruces seguros, adecuaciones para acceso a las ampliaciones en las estaciones, señalética, elementos de accesibilidad universal.
007019039	Ampliación, adecuación, rehabilitación y mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud.		100,000,000.00	30,000,000.00	-	Se llevarán a cabo en 11 Centros de Salud ubicados en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México, trabajos de adecuación, rehabilitación, mantenimiento mayor y/o menor y ampliación de sus instalaciones. Los trabajos consistirán en: demoliciones parciales o totales de sus elementos arquitectónicos para crear las nuevas áreas, desde su cimentación hasta el desplante de la estructura, instalaciones, cancelería y acabados. Las áreas a crear o incrementar son: consultorios médicos, dentales, enfermería, farmacia, almacén, laboratorios, etc.
007019040	Ampliación al Metrobus Línea 3 Tenayuca-Etiopía, de la estación Etiopía a Zapata.		95,000,000.00	27,000,000.00	-	Se llevarán a cabo trabajos de ampliación de 3.5 km de la Línea 3 del Metrobús de la estación Etiopía a Zapata mediante las acciones siguientes: habilitación del carril confinado, adecuaciones viales para el retorno de autobuses en la zona de zapata, señalización, habilitado de cruces seguros, adecuaciones para acceso en las estaciones, señalética, elementos de accesibilidad universal, incluye anteproyecto y proyecto ejecutivo debidamente validado por los profesionales autorizados en cuanto a proyecto arquitectónico e ingenierías, instalaciones, seguridad, ampliación de las plataformas y estructura de las nuevas estaciones.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
007019041	Mantenimiento del Parque Ecológico Xochimilco.		100,000,000.00	45,750,000.00	-	Se realizarán en una extensión de 1,650,000.00 m2, con base en el Plan de Manejo del Bosque, las mejoras necesarias para el rescate de las especies existentes, se contempla realizar actividades de saneamiento forestal mediante podas al arbolado infestado de muérdago, así como el derribo y retiro de árboles muertos, aún en pie; con el fin de evitar propagación de plagas o enfermedades forestales, limpieza y desazolve de espejos de agua (canales, zanjas, lagos y Ciénegas), rehabilitación de embarcaderos y se reacondicionara la zona recreativa mediante la delimitación de área infantil, construcción de palapas familiares, reforzamiento en el alumbrado público, generación de senderos y trotapista e integración de mobiliario urbano.
007019042	Mantenimiento de camellones centrales en Periférico Oriente (tramo Ermita-Eje 5 Sur).		30,000,000.00	22,250,000.00	-	Mediante los conceptos de movilidad, seguridad e integración se pretende en una extensión de 42,000 m2 generar en el camellón de periférico oriente (tramo Calz. Ermita Iztapalapa y Eje 5 Sur) un corredor central que conecte con diferentes puntos estratégicos de la zona, mediante la construcción de andadores, trotapista y ciclopista como eje fundamental de la movilidad, asimismo se acompañará este tramo de pasos seguros que mejoren la accesibilidad de los usuarios. La infraestructura existente se integrará con la nueva propuesta y se sumará mobiliario urbano, proyecto de iluminación y reforestación. Así mismo, se integrará la señalética como parte fundamental en el proyecto.
007019043	Elaboración de los proyectos ejecutivos para la construcción de 2 planteles de Educación Superior en la Ciudad de México.		10,000,000.00	-	-	Se llevará a cabo la elaboración de 2 proyectos ejecutivos para la construcción de dos planteles de Educación Superior en la Ciudad de México, incluye el anteproyecto, estudios o investigaciones necesarias para el desarrollo de las ingenierías, aval de los profesionales debidamente autorizados conforme a lo requerido para dar cumplimiento a la normatividad aplicable al proyecto arquitectónico, urbanismo y de ingeniería (DRO. CDUyA, corresponsables en seguridad estructural e instalaciones).



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
007019044	Construcción de biciestacionamientos en la Ciudad de México.		100,000,000.00	16,676,169.71	-	Se llevará a cabo la construcción de dos biciestacionamientos ubicados en las inmediaciones de las terminales Tláhuac y el Rosario del Sistema de Transporte Colectivo Metro, con una capacidad de 400 y 250 espacios para estacionamiento, respectivamente. Se elaborará un proyecto ejecutivo y su estructuración se está planeando llevar a cabo mediante elementos de concreto armado y losas aligeradas, alumbrado público e imagen. Contará con lo siguientes espacios: área de sanitarios, control de acceso, zona de monitoreo, oficinas, bodegas, cuarto de máquinas, accesorio, área para bici escuela, así como una área con aparatos de gimnasio al aire libre. Se contará con los servicios de una supervisión externa.
007019045	Rehabilitación y mantenimiento integral de Centros de Transferencia Modal en la Ciudad de México.		200,000,000.00	30,000,000.00	-	Se llevará a cabo la rehabilitación y mantenimiento de 15 Centros de Transferencia Modal CETRAM 's, mediante acciones de confinamiento con cercas o mallas, carriles de acceso con pintura en piso para señalización, reposición y renivelación de carpeta de rodamiento, adecuación y remozamiento de andadores, construcción de pasos seguros, construcción de paradores con estructura a cubierto, construcción de reductores de velocidad, barandales, señalización horizontal y vertical, iluminación, incluyendo pintura en pasos peatonales, muros, guarniciones, resanes en general y caseta de vigilancia.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
007019046	Rehabilitación, modernización y operación de la infraestructura de alumbrado público y gestión del mantenimiento preventivo y correctivo en diversas arterias de la red vial primaria.	47.00	294,362,222.00	184,063,696.31	146,933,333.32	Se llevará a cabo la rehabilitación, modernización y operación de la infraestructura de alumbrado público y gestión del mantenimiento preventivo y correctivo en diversas arterias de la red vial, los trabajos a realizar son: señalización de obra en proceso, trazo de instalaciones para ubicar elementos de instalación existentes de otros tipos, retiro de los postes de alumbrado público, replanteo o marcaje para la instalación de cimentación de poste de alumbrado y registros eléctricos, zanjeado de acuerdo a trazo para instalación de ductos, carga y acarreo de cimentaciones y registros, entre otras; 'Obra eléctrica: Instalación de los postes de 9 a 11 metros según el proyecto, instalación de 32,395 luminarias de 2 y 1 por poste (Obras de luminotecnia), instalación de centros de carga que constarán de protección e interrupción, instalación de cable con calibres según el proyecto, entre otras; Obra de renovación: Armado de luminarias y balastro, desconexión y retiro de luminaria existente, verificación de la calidad de las conexiones y cableado existente, en caso de ser necesario, se sustituirá el cable del brazo para garantizar la alimentación eléctrica en condiciones adecuadas, colocación de bases de poste, colocación y conexión de luminarias nuevas, entre otras. Señalización de obra en proceso, carga y acarreo de los materiales a sitios de trabajo, marcaje y retiro del material eléctrico, limpieza de grupos ópticos, retiro de balastro o lámpara existente.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
007019047	Modernización, Renovación y Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público en Bosque de Chapultepec, Centro Histórico y Diversas Vialidades de la Red Vial Primaria de la Ciudad de México.	47.00	530,102,857.00	427,378,546.31	251,195,435.82	Se llevará a cabo la Modernización, Renovación y Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico y Diversas Vialidades de la Red Vial Primaria; mediante la modernización, renovación y mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público en 40,000 luminarias, mediante procedimientos constructivos de obra nueva de luminotecnia (poste, brazo y luminario); así como de obra civil (canalizaciones y cimentación) y eléctrica (alimentación, creación de circuitos y centros de carga), por otra parte se realizará obra por renovación comprendiendo en acciones de luminotecnia (brazo, luminario, lámpara y balastro) y eléctrica (alimentación, creación de circuitos y centro de carga), así como la complementación de postes donde sean necesarios, incluye supervisión.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
007019048	Construcción del Comedor para el servicio de personal del servicio de información telefónica LOCATEL		17,000,000.00	-	-	Se llevará a cabo la construcción de un comedor para el servicio del personal que labora en el servicio de información telefónica LOCATEL, desarrollo del anteproyecto para su aprobación, proyecto ejecutivo debidamente autorizado y validado por los profesionales con autoridad para este efecto, construcción de cimentación y estructura, trabajos de albañilería y acabados, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, iluminación, herrerías, carpintería, cancelería, pintura.
007019049	Mantenimiento a puentes vehiculares en diversas Alcaldías de la Ciudad de México 2019	21.00	-	95,643,669.25	20,261,300.06	Se llevará a cabo el mantenimiento a 52 puentes vehiculares mediante los trabajos siguientes; ubicación de juntas dañadas, corte con disco para delimitar el área de la demolición, demolición, retiro del material producto de la demolición, limpieza, colocación de adhesivo, colocación de placas de acero, aplicación de adhesivo sobre placas colocadas, vaciado de la junta matrix, nivelación, vaciado de arena sílica y compactación manual.
007019050	Sustitución y colocación de luminarios en 30 bajo puentes ubicados en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México		-	10,000,000.00	-	Se llevara acabo la rehabilitación y modernización de 1500 luminarias en 30 bajo puentes en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, mediante la instalación de luminarias con tecnología LED, colocación y fijación de bastidor con fleje en poste, suministro y colocación de cable 2+1 en calibre 6 para los circuitos alimentadores, cable de uso rudo para la conexión de luminarias. colocación de tubería para proteger cables alimentadores, suministro y colocación de contactor para control del encendido y apagado del circuito.
007019051	Ampliación de la línea a 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, tramo Constitución de 1917 - Santa Martha		-	-	-	Se llevarán a cabo las acciones para la elaboración del Proyecto Ejecutivo para la ejecución de los trabajos de la Ampliación de la Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Constitución de 1917 - Santa Martha .



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
007019052	Mantenimiento a la Línea 2 de Metrobús, corredor Tepalcates-Tacubaya		-	-	-	Los trabajos tienen como finalidad mejorar el servicio de la Línea 2 a través del mantenimiento correctivo a la carpeta de rodamiento del carril confinado, colocación de luminarias faltantes, así como el mejoramiento de la instalación eléctrica, colocación de señalamiento vertical y horizontal, así como la colocación de elementos de confinamiento. Se llevarán a cabo trabajos de reparación la carpeta de rodamiento como la reparación de baches en asfalto, fracturas en concreto hidráulico y reposición de piedras, rehabilitación de brocal completo, reparación de luminarias en bajo puentes y deprimidos, en puentes peatonales y accesos a estaciones, aplicación de pintura termoplástica en señalamiento de pasos peatonales, línea de alto, en elementos de confinamiento, en guarnición de camellón en carril confinado, así como en guarnición de estaciones, colocación de pernos en elementos de confinamiento.
007019054	Suministro y Colocación de Barrera de Protección Escolar (Burladeros)		-	30,000,000.00	-	Se llevarán a cabo en 4,719 metros lineales el suministro y colocación de barrera de protección escolar (Burladeros), los trabajos siguientes; trazo, corte y demolición de banquetas y guarnición para construcción de dado de concreto, excavación para colocar los postes a los que se anclará el barandal, habilitación de estructura, colocación de barandal y aplicación de pintura esmalte, acarreo producto de demoliciones y limpieza de la zona de trabajo.
007019055	Construcción de puente vehicular anillo periférico sur y canal nacional.		-	-	-	Se llevarán a cabo los estudios para dicho proyecto y se colocaran 0.50 kilómetros de los pilotes de Control para la cimentación del puente.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
007019056	Construcción de Ciclovías Confinadas en las Alcaldías de Miguel Hidalgo y Tláhuac, Ciudad de México.		-	16,671,840.63	-	Se llevará a cabo la construcción de 7.2 km de ciclovías confinadas, por lo que se llevarán a cabo trabajos de sustitución de guarniciones y banquetas, adecuaciones viales, mejoramiento del terreno, construcción de superficie de rodamiento, colocación de señalamiento vertical, señalamiento horizontal, suministro y colocación de bolardos para confinamiento, construcción de pasos seguros, semaforización y renovación de registros.
<b>Total URG</b>			<b>13,137,033,840.00</b>	<b>4,198,821,028.59</b>	<b>1,371,937,884.67</b>	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Unidad Responsable de Gasto: 09 PE CM Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V. (COMISA)**

**Período: Enero-Junio 2019**

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A09PM9001	ADQUISICIÓN DE LAMPARAS DE EMERGENCIAS	0.0	-	-	-	En proceso de formalización para la adquisición.
A09PM9002	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE IMPRESIÓN	0.0	-	-	-	En proceso de formalización para la adquisición.
A09PM9003	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE IMPRESIÓN "GUILLOTINA POLAR"	0.0	-	-	-	En proceso de formalización para la adquisición.
A09PM9004	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE IMPRESIÓN "PRENSA DIGITAL VERSAFIRE EV"	0.0	-	-	-	En proceso de formalización para la adquisición.
A09PM9005	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE LINEA DE PRODUCCIÓN DIGITAL	0.0	-	-	-	En proceso de formalización para la adquisición.
A09PM9006	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE LINEA DE PRODUCCIÓN DIGITAL "PLANCHA PARA SUBLIMACIÓN NEUMÁTICA"	0.0	-	-	-	En proceso de formalización para la adquisición.
A09PM9007	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE LINEA DE PRODUCCIÓN DIGITAL "PLANCHA PARA SUBLIMACIÓN DE GORRAS"	0.0	-	-	-	En proceso de formalización para la adquisición.
A09PM9008	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE LINEA DE PRODUCCIÓN DIGITAL "PLANCHA PARA SUBLIMACIÓN DE TAZAS"	0.0	-	-	-	En proceso de formalización para la adquisición.
A09PM9009	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE LINEA DE PRODUCCIÓN DIGITAL "MAQUINA PARA IMPRESIÓN DE TAMPOGRAFIA"	0.0	-	-	-	En proceso de formalización para la adquisición.
A09PM9010	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE LINEA DE PRODUCCIÓN DIGITAL "MAQUINA PARA IMPRESION DE SERIGRAFÍA"	0.0	-	-	-	En proceso de formalización para la adquisición.
A09PM9011	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE LINEA DE PRODUCCIÓN DIGITAL "PLOTTER DE RECORTE DE LÍNEA"	0.0	-	-	-	En proceso de formalización para la adquisición.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Unidad Responsable de Gasto: 09 PE CM Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V. (COMISA)**

**Período: Enero-Junio 2019**

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A09PM9012	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE LINEA DE PRODUCCIÓN DIGITAL "PLOTTER DE IMPRESIÓN DE GRAN FORMATO"	0.0	-	-	-	En proceso de formalización para la adquisición.
A09PM9013	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE LINEA DE PRODUCCIÓN DIGITAL "BORDADORA DE 8 CABEZAS"	0.0	-	-	-	En proceso de formalización para la adquisición.
A09PM9014	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE LINEA DE PRODUCCIÓN DIGITAL "IMPRESORA DE TARJETAS PVC"	0.0	-	-	-	En proceso de formalización para la adquisición.
A09PM9015	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE IMPRESIÓN "IMPRESORA DE DATO VARIABLE"	0.0	-	-	-	En proceso de formalización para la adquisición.
A09PM9016	ADQUISICIÓN DE HORNOS DE MICROONDAS	0.0	-	-	-	En proceso de formalización para la adquisición.
A09PM9017	ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA	0.0	-	-	-	En proceso de formalización para la adquisición.
A09PM9018	ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	0.0	-	-	-	En proceso de formalización para la adquisición.
	<b>Total URG:</b>		-	-	-	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Unidad Responsable de Gasto: 10 C0 01 Secretaría de Movilidad**

**Período: Enero-Junio 2019**

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A10019001	Adquisición de bienes informáticos	0	-	11,000,000.00	-	
A10019002	Adquisición de Software	0	-	493,058.00	-	
	<b>Total URG</b>		-	<b>11,493,058.00</b>	-	



## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 10 CD 01 ÓRGANO REGULADOR DE TRANSPORTE

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A10D19001	Adquisición de mobiliario	100%	0.00		0.00	Dotar de instalaciones centrales de vanguardia, incluyentes, eficientes, eficaces, seguras y apegadas a la normatividad en cumplimiento de las metas y obligaciones establecidas dentro del Plan Estratégico de Movilidad. Se estima impactara positivamente en la forma en la que el transporte converge actualmente dentro de la Ciudad de México, priorizando principalmente el agilizar la movilidad dentro de la Ciudad y areas conurbadas, para fortalecer la interconectividad. Recursos de Ingresos de Aplicación Automatica.
I10D19001	Construcción de la Línea 1 Cuauhtepc - Indios Verdes, del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México	0%	2,972,897,373.00	1,486,448,688.00	0.00	El proyecto se enmarca en el Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México 2019, que contempla tres objetivos prioritarios en materia de movilidad, los cuales incluyen: la integración de los sistemas de transporte, la mejora y ampliación de la red existente para disminuir los tiempos de traslado y la protección del usuario mediante servicios seguros e incluyentes. Bajo el "Eje Expansión de Cobertura de Redes de Transporte Masivo", en particular se señala una línea de acción que considera la "Creación del Sistema Cablebús" que refiere a los sistemas de transporte vía monocable. Esta en tramite de alta ante la Secretaria de Hacienda y Credito Público. Cabe hacer mencion que el proyecto es multianual.
I10D19002	Instalacion de escaleras electricas	0%	100,000,000.00	11,500,000.00	0.00	Al periodo no se ha realizado ninguna accion, debido a que se encuentran en periodo de autorización.
O10D19001	Proyecto ejecutivo	0%	10,000,000.00	5,000,000.00	0.00	Al periodo no se ha realizado ninguna accion, debido a que se encuentran en periodo de autorización.
O10D19002	Estudios de Proyecto de Movilidad	0%	10,000,000.00	5,000,002.00	0.00	Al periodo no se ha realizado ninguna accion, debido a que se encuentran en periodo de autorización.
	<b>Total URG</b>		<b>3,092,897,373.00</b>	<b>1,507,948,690.00</b>	-	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Unidad Responsable de Gasto: 10 P0 AC Fideicomiso Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón**

**Período: Enero-Junio 2019**

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O.10PC.9001	Construcción de Infraestructura ciclista en la Ciudad de México		51,593,076.00	50,858,646.00	-	Al periodo se informa que no se han realizado actividades
	<b>Total URG</b>		<b>51,593,076.00</b>	<b>50,858,646.00</b>	-	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Unidad Responsable del Gasto: 10 PD ME Sistema de Transporte Colectivo**

**Período: Enero-Junio 2019**

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O10PM9001	Proyecto para la Prestación de Servicios de Trenes para la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.	N/A	1,864,170,000.00	998,369,447.00	708,432,242.41	Prestación de Servicio de Trenes, para la Línea 12, dando seguimiento al desarrollo del diseño, fabricación y mantenimiento de 30 trenes férreos, a fin de contar con un lote de material rodante que permita atender la demanda esperada en las 20 estaciones que conforman la Línea 12.
A10PM9001	Adquisición y puesta en servicio de 10 trenes nuevos de 9 carros con tecnología reciente para la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México.	N/A	1,590,713,794.00	782,384,357.00	0.00	Se realizará la adquisición de trenes con características específicas de diseño y fabricación de rodadura neumática con formación de 9 carros. Estos trenes contarán con equipos de última tecnología, lo cual implica ahorros de energía en la operación y mantenimiento, así como fácil localización en el mercado del refaccionamiento para todo tipo de mantenimiento de los equipos.
A10PM9009	Mantenimiento Mayor por Sistema a un lote de 45 trenes NM-02.	N/A	80,000,000.00	0.00	0.00	Se cancela proyecto.
A10PM9003	Adquisición de refacciones para el rescate y puesta en operación de 105 trenes que están fuera de servicio de la red del Sistema de Transporte Colectivo.	N/A	50,000,000.00	0.00	0.00	Se cancela proyecto.
O10PM9007	Obras de colocación de techumbre en la zona de transición de túnel a superficie de las Línea 3, 8 y B de la Red del STC.	0	40,000,000.00	0.00	0.00	Obras de colocación de techumbre sobre una base de acero, acondicionado de forma que impidan el acceso y el estancamiento del agua originada durante la temporada de lluvias, la cual cubrirá la superficie en zonas de transición de túnel a superficie, entre las estaciones Copilco y Universidad de Línea 3; en la zona de llegada de la estación Coyuya de la Línea 8; y entre las estaciones San Lázaro y Morelos de Línea B.
O10PM9006	Obras de remodelación para la creación de "Pasos Nocturnos" en estaciones del STC.	N/A	30,000,000.00	0.00	0.00	Se cancela proyecto.
A10PM9005	Adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización de terrenos y predios para ejecutar la obra de ampliación de la Línea 12.	N/A	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	Adquirir diversos predios en Álvaro Obregón y en Tláhuac, a través de los procesos de adjudicación, expropiación o indemnización de diversas propiedades afectadas con la obra de la Línea 12, las cuales fueron necesarias para la construcción e instalación de estaciones, talleres, tramos de vías y zonas de acceso, indispensables para la constitución e integración de la operación adecuada de la línea.



A10PM9007	Adquisición de 7 equipos básicos que permitan el lavado exterior de trenes de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.	N/A	25,000,000.00	0.00	0.00	Se realizará la adquisición de equipos industriales para el lavado exterior de trenes instalados en los talleres de mantenimiento sistemático de Zaragoza, Tasqueña, Ticomán, Rosario , Constitución 1917, La paz y Ciudad Azteca.
O10PM9005	Obras de construcción de servicios sanitarios públicos para usuarios dentro de diversas estaciones de la Red STC.	N/A	10,000,000.00	0.00	0.00	Se cancela proyecto.
A10PM9006	Adquisición de software para las áreas administrativas del S.T.C.	N/A	2,500,000.00	0.00	0.00	Se realizará la adquisición de Software: antivirus, sistema operativo, servidores, licencias software y wonderware .
A10PM9002	Adquisición de equipos y herramientas necesarios para realizar las actividades de mantenimiento a las instalaciones fijas de la Red del STC.	N/A	0.00	1,630,176.00	0.00	Se realizará la adquisición de equipos industriales, Equipos informáticos, Equipos audiovisuales y Equipos eléctricos.
A10PM9004	Adquisición de mobiliario y equipo de comunicación para las diversas áreas del STC.	N/A	0.00	113,749.57	0.00	Se realizará la adquisición de Mobiliarios: sillas secretariales, sistemas modulares, archivero y accesorios de oficina, así como equipos de comunicación relativo a dos teléfonos secretariales.
A10PM9008	Adquisición de alcoholímetros para llevar a cabo programas de vigilancia a los trabajadores del área de transportación del STC.	N/A	0.00	452,400.00	0.00	Se realizará la adquisición de piezas de alcoholímetros iBlow 10 es un equipo con sensor de celda de combustible para la rápida detección de alcohol en la sangre a través de muestras de aliento. Ofrece Modo Activo y Pasivo sin requerir boquillas.
A10PM9010	Adquisición de escaleras electromecánicas para las Líneas 3, 4 y 7 de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.	N/A	0.00	29,179,554.00	0.00	Se realizará la adquisición de escaleras electromecánicas en las estaciones Copilco, Viveros y Miguel Ángel Quevedo de la Línea 3, Santa Anita de la Línea 4 y en las estaciones Mixcoac y Tacubaya de la Línea 7 de la Red del STC.
A10PM9011	Adquisición de equipos de ventilación mayor y sistema de sensado de temperatura en interestaciones de la Línea 7 de la Red del STC.	N/A	0.00	145,763,433.00	0.00	Se realizará la adquisición de Equipo industrial consistentes: ventiladores vaneaxial reversibles que incluyen ventiladores, motores, silenciadores, compuertas motorizadas, transformaciones, cono de succión, interruptores termomagnéticos, variadores de frecuencia y todo lo necesario para una correcta operación del equipo; y al suministro, instalación y programación del sistema de sensado de calor en túnel, el cual incluye controlador y fibra detector de calor en interestaciones de la Línea 7 de la Red del STC.
A10PM9012	Adquisición de máquinas recargadoras de tarjetas en las diversas estaciones de la Red del STC.	N/A	0.00	46,204,050.00	0.00	Se realizará la adquisición de Equipo informático; máquinas expendedoras para su instalación y puesta en marcha en la diversas estaciones de la Red de Sistema de Transporte Colectivo.



A10PM9013	Adquisición de terrenos para llevar a cabo el Programa Integral para la Ampliación de la Línea 9, Tacubaya - Observatorio y su conexión con las Líneas 1 y 12 del STC.	N/A	0.00	175,811,668.80	0.00	Adquirir diversos predios que se encuentran ubicados dentro de la Delegación Álvaro Obregón; las cuales serán necesarios para la construcción e instalación de estaciones, talleres, tramos de vías y zonas de acceso, indispensables para la constitución e integración de la operación adecuada de ambas líneas.
A10PM9014	Adquisición de terrenos para llevar a cabo el Proyecto Integral para la Ampliación de la Línea 12, Mixcoac - Observatorio y la Adecuación de la Estación Observatorio de la Línea 1.	N/A	0.00	225,325,703.63	0.00	Adquirir diversos predios que se encuentran ubicados dentro de la Delegación Álvaro Obregón, las cuales serán necesarios para la construcción e instalación de estaciones, talleres, tramos de vías y zonas de acceso, indispensables para la constitución e integración de la operación adecuada de ambas líneas.
A10PM9015	Adquisición del Sistema de Videovigilancia Inteligente para las Estaciones de la Línea 1 de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.	N/A	0.00	0.00	0.00	Se realizará la adquisición de cámaras de videovigilancia, Equipo audiovisual, Cámaras fijas tipo Bala, que permitan la visualización en tiempo real visualización de grabaciones y recuperación de alertas, entre otros.
O10PM9003	Realización de estudios para la instalación del sistema de monitoreo e instrumentación sistemática y seguimiento del comportamiento de la Líneas 12 y A de la Red del STC	0	0.00	10,000,000.00	0.00	Obra de implementación EST de estudios de monitoreo e instrumentación sistemática y seguimiento del comportamiento de la Línea 12 y A de la Red del STC donde se han realizado reparaciones en las estructuras dañadas.
O10PM9004	Obras de sustitución y reparación de rejillas en estructuras de ventilación en tramos subterráneos de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.	0	0.00	4,885,766.00	0.00	Obras de sustitución y reparación de rejillas en estructuras de ventilación en tramos subterráneos de la Red del Sistema de Transporte Colectivo y obras que se realizarán donde se encuentran instalados los ventiladores que permiten la circulación del aire dentro de los túneles al paso de los trenes, localizados en los tramos de El Rosario-Martín Carrera de Línea 6 y en el tramo El Rosario-Barranca del Muerto.
O10PM9008	Obras de limpieza y desazolve de drenajes y cárcamos en estaciones, interestaciones y talleres de la Red del STC.	0	0.00	0.00	0.00	Obras de limpieza y desazolve de drenajes y cárcamos para el retiro de la acumulación de desechos en estaciones, interestaciones y talleres, así como en drenajes exteriores de las zonas aledañas de la Red del STC, en las Líneas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 y B de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.
O10PM9009	Obras de renovación de alumbrado en accesos de estaciones de la Red del STC.	0	0.00	0.00	0.00	Obras que permitan la renovación del alumbrado en zonas en las que se ubican los accesos de ESM Estaciones de la red del STC, mediante la colocación de postes metálicos galvanizados, para la instalación de luminarias de tipo led, incluyendo las adecuaciones necesarias para contar con la alimentación eléctrica a partir de las Subestación de Alumbrado y Fuerza más cercana en su caso con canalizaciones de tubería metálica de pared gruesa galvanizada.



O10PM9010	Obras de tratado y canalización de filtraciones en tramos subterráneos de la Red del STC.	0	0.00	2,231,351.00	0.00	Obras consistentes en tratado y canalización de filtraciones en estaciones, muros y losas de cajón estructural, mediante la habilitación y colocación de elementos de acero inoxidable, sustituyendo las láminas de fibra de vidrio instaladas actualmente en zonas críticas; así mismo se requiere colocar canalizaciones nuevas en zonas que presentan filtraciones de agua y aplicar mortero hidráulico de fraguado instantáneo para sellado y calafateo de superficies de concreto armado y diversos trabajos que se realizarán en la infraestructura de las diversas estaciones de la Red del STC.
O10PM9011	Obras de conservación y mantenimiento de estaciones, edificios y talleres del Sistema de Transporte Colectivo	0	0.00	9,534,453.00	0.00	Obras en el mantenimiento de las vías en alto en taller Zaragoza; aplicación de pintura y esmalte anticorrosivo en estaciones y reparación de muros, estaciones; y diversos trabajos de conservación del inmueble, consistentes en trabajos de albañilería, carpintería, herrería, cancelería, instalaciones eléctricas, sistema de aire comprimido y acabados ubicados en los talleres Zaragoza, Ticomán y Tasqueña y rehabilitación hidráulica y sanitaria en el edificio anexo a la estación Juárez de la Línea 3.
O10PM9012	Obras de renovación de infraestructura en las estaciones de la Línea 7 de la Red del STC.	0	0.00	0.00	0.00	Obras de renovación de infraestructura en estaciones de la Línea 7 de la Red del STC, en las cuales se renovará alumbrado en las plazas de acceso a las estaciones, renovación en la imagen de la estación mediante la colocación de pintura y colocación de señalización adicional a la existente.
O10PM9013	Obras de renovación de pisos y alumbrado en la Nave de Mantenimiento Menor y Mayor del Taller Zaragoza del STC.	0	0.00	0.00	0.00	Obras de pisos en la Nave de Mantenimiento Menor y Mayor del Taller Zaragoza, utilizando recubrimientos epóxicos; asimismo, se realizará la sustitución de luminarias que han terminado su vida útil, por luminarias de tipo led dentro del taller en comento.
<b>Total</b>				<b>3,717,383,794.00</b>	<b>2,456,886,109.00</b>	<b>708,432,242.41</b>



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 10PDRT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A.10PT.9001	Adquisición de 200 Autobuses Nuevos para la Modernización de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México	0.0	600,000,000.00	0.00	0.00	De origen fue autorizado este proyecto para la adquisición de 200 autobuses nuevos con recursos de Aportaciones del Gobierno de la Ciudad de México, pero al 30 de junio se redujeron los \$600,000,000.00, derivado del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios, celebrado entre el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México, para el presente ejercicio fiscal 2019 por un monto de \$599,400,000.00 y la diferencia por \$600,000.00 corresponde a la retención que se realizó para la Auditoría Superiores de la Federación (ASF) para la evaluación del proyecto. Los recursos se destinan para la adquisición de autobuses nuevos, cuyo avance se encuentra en proceso de publicación de las bases de licitación pública nacional e internacional para su posterior contratación.
A.10PT.9002	Adquisición de autobuses entrada baja para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México	0.0		366,688,492.00	183,121,194.44	A la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, le fueron autorizados recursos federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES-2018) Liquida de Recursos Adicionales de Principal, con los cuales se lleva a cabo la adquisición de 69 autobuses nuevos. Al 30 de junio se otorgó al proveedor un anticipo por la cantidad de \$183,121,194.44.
A.10PT.9002	Adquisición de autobuses entrada baja para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México	0.0		5,231,746.00	2,380,205.56	Debido a que el proyecto considera la adquisición de 70 autobuses en el mismo, cuyo costo es mayor al autorizado con recursos de FIES-2018, el diferencial por un autobús más, se complementa con recursos de Aportaciones de la Ciudad de México por un monto de \$5,231,746.00, de los cuales al 30 de junio se otorgó al proveedor un anticipo por \$2,380,205.56.
<b>Total URG (8)</b>			<b>600,000,000.00</b>	<b>366,688,492.00</b>	<b>183,121,194.44</b>	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Unidad Responsable de Gasto: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

**Período: Enero-Junio 2019**

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A.10PE.9001	ADQUISICIÓN DE TROLEBUS SENCILLO NUEVA GENERACIÓN	0	292,231,296.00	72,437,336.80	54,328,002.60	SE PAGO EL ANTICIPO POR LA ADQUISICIÓN DE 30 TROLEBUSES SENCILLOS NUEVA GENERACIÓN.
A.10PE.9002	ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE REGULACIÓN DEL TREN LIGERO	0	50,000,000.00	11,062,663.20	0.00	
	<b>Total URG</b>		<b>342,231,296.00</b>	<b>83,500,000.00</b>	<b>54,328,002.60</b>	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 C0 01 SECRETARÍA DE GOBIERNO

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A02019002	RADIOS DE COMUNICACIÓN	0.0	0.00	211,259.20	0.00	AL PERIODO NO SE HAN REALIZADO ACCIONES.
A02019003	ADQUISICIN DE MIDIBUS	0.0	0.00	0.00	0.00	AL PERIODO NO SE HAN REALIZADO ACCIONES.
A02019004	ADQUISICON DE CAMIONETAS TIPO VAN Y PICK UP.	0.0	0.00	0.00	0.00	AL PERIODO NO SE HAN REALIZADO ACCIONES.
A02019005	ADQUISICION DE RADIOS TETRA PARA LA POLCIA EN FUNCIONES DE SEGURIDAD PROCESAL	0.0	0.00	0.00	0.00	AL PERIODO NO SE HAN REALIZADO ACCIONES.
A02019006	MAQUINAS GENERADORAS DE RAYOS X	0.0	0.00	0.00	0.00	AL PERIODO NO SE HAN REALIZADO ACCIONES.
A02019007	RADIOS DE COMUNICACIÓN	0.0	0.00	0.00	0.00	AL PERIODO NO SE HAN REALIZADO ACCIONES.
O02019001	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA CONSISTENTE EN LA PROVISION DE LOS ELEMENTOS Y SERVICIOS FISICOS, MATERIALES Y TECNOLOGICOS.	0.0	467,139,001.00	233,569,500.00	0.00	AL PERIODO NO SE HAN REALIZADO ACCIONES.
	<b>Total URG</b>		<b>467,139,001.00</b>	<b>233,780,759.20</b>	<b>0.00</b>	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02 OD 05 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A02059001	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	0	-	100,000.00	-	NO SE HA EJERCIDO RECURSO
A02059002	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0	-	50,000.00	-	NO SE HA EJERCIDO RECURSO
A02059003	ADQUISICIÓN DE EQUIPO FOTOGRÁFICO PROFESIONAL	0	-	100,000.00	-	NO SE HA EJERCIDO RECURSO
<b>Total URG (8)</b>			-	<b>250,000.00</b>	-	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Unidad Responsable de Gasto: 02PDDP MECANISMO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DEL DISTRITO FEDERAL**

**Período: Enero-Junio 2019**

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A02PP9001	Adquisición de Mobiliario de Oficina y equipo administrativo	0	440,000.00	383,152.00	0.00	Durante el trimestre que se informa no se a llevado la adquisición de mobiliario de oficina y equipo administrativo que son destinados al personal que labora en este Mecanismo y así contar con los insumos para la atención de los beneficiarios del mismo.
A02PP9002	Adquisición de equipo informático, audiovisual y software	0	440,000.00	0.00	0.00	Durante el trimestre que se informa no se ha llevado la adquisición de equipo informatico, audiovisual y software destinados para el equipamiento de este Mecanismo.
<b>Total URG (8)</b>			<b>880,000.00</b>	<b>383,152.00</b>	-	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Unidad Responsable de Gasto: 09C001 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**Período: Enero-Junio 2019**

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A09019001	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, PARA DIVERSAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0%	1,500,000.00	-	-	NO SE HAN REALIZADO ACCIONES
A09019002	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	0%	1,500,000.00	-	-	NO SE HAN REALIZADO ACCIONES
A09019003	ADQUISICIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN DE CUIDADO INFANTIL (CACI), UBICADO EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0%	300,000.00	-	-	NO SE HAN REALIZADO ACCIONES
A09019004	ADQUISICIÓN DE APARATOS AUDIOVISUALES Y EQUIPO DE SONIDO PARA LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS Y DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	0%	100,000.00	-	-	NO SE HAN REALIZADO ACCIONES
A09019005	ADQUISICIÓN DEL PREDIO HORTALIZA 41	0%	-	-	-	NO SE HAN REALIZADO ACCIONES
A09019006	ADQUISICIÓN DEL PREDIO ANÍS 21	0%	-	-	-	NO SE HAN REALIZADO ACCIONES
A09019007	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, LICENCIA ANTIMALWARE POR CAPAS Y DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA ENDPOINTS CON EDR Y XDR	0%	-	500,000.00	-	NO SE HAN REALIZADO ACCIONES
<b>Total URG</b>			<b>3,400,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	-	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable del Gasto: 09 PD PP Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la CDMX

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A.09PP.9001	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO		63,000.00	63,000.00	-	NO SE HAN REALIZADO ACCIONES DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE LOS BIENES RESTRINGIDOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SUBSECRETARÍA DE CAPITAL HUMANO Y ADMINISRACIÓN.
A.09PP.9002	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO		1,373,561.00	0.00	-	
A.09PP.9003	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS		15,000.00	15,000.00	-	
A.09PP.9004	ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL		48,000.00	48,000.00	-	
A.09PP.9005	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA		150,000.00	150,000.00	-	
A.09PP.9006	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y ADMINISTRATIVO		1,155,000.00	1,155,000.00	-	
A.09PP.9007	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ADMINISTRATIVO		4,000.00	4,000.00	-	
A.09PP.9008	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA		21,000.00	21,000.00	-	
A.09PP.9009	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE		781,900.00	0.00	-	
	<b>Total URG</b>		<b>3,611,461.00</b>	<b>1,456,000.00</b>	-	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)

Período: Enero-Junio 2019 <sup>2)</sup>

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A09PC9001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO NECESARIO EN LA OPERACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CRÉDITICIA DE LA CDMX	0	-	85,950.00	-	
	<b>Total URG</b>		-	<b>85,950.00</b>	-	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable del Gasto: 11C001 Secretaría de Seguridad Ciudadana

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A.1101.9001	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA LA CDMX	-	100,000,000.00	-	-	
A.1101.9002	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS Y MOTOCICLETAS.	-	-	47,007,001.87	-	
A.1101.9003	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO Y AUDIOVISUAL	-	-	28,139,186.63	-	
A.1101.9004	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD, INFORMÁTICO, LICENCIAS INFORMÁTICAS Y SOFTWARE.	-	-	413,600.00	-	
A.1101.9005	ADQUISICIÓN DE CAMIONES, MOTOCICLETAS Y BICICLETAS.	-	-	41,365,675.51	-	
A.1101.9006	ADQUISICIÓN DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, MEDICO Y DE LABORATORIO.	-	-	420,150.00	-	
A.1101.9007	ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.	-	-	-	-	
O.1101.9001	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE PROTECCIÓN DE CIUDADANA, COMEDORES Y SALAS DE CAPACITACIÓN.	0.01	100,000,000.00	1,423,523.04	1,403,838.31	SE HAN REALIZADO REHABILITACIONES EN LOS PISOS 9, 10 Y 12 DEL EDIFICIO SEDE.
	<b>Total URG</b>		<b>200,000,000.00</b>	<b>118,769,137.05</b>	<b>1,403,838.31</b>	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 13 PD EA "Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México"

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A13PA9001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MOVIL	20.0%	-	30,000.00	-	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DICTAMINACIÓN POR PARTE DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
A13PA9002	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA SALA DE JUNTAS	20.0%	-	95,000.00	-	SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA SALA DE JUNTAS, PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.
	<b>Total URG (8)</b>		-	<b>125,000.00</b>	-	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 14C000 Procuraduría General de Justicia

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A14009001	ADQUISICIÓN DE BIENES, MUEBLES, EQUIPO INFORMÁTICO, EQUIPO DE DEFENSA, LICENCIAS Y SOFTWARE.	0.0	85,800,000.00	-	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS POR ESTE CONCEPTO.
A14009008	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA SERVICIOS PERICIALES.	0.0	-	3,259,999.04	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS POR ESTE CONCEPTO.
A14009009	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y CÁMARAS.	0.0	-	6,298,765.20	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS POR ESTE CONCEPTO.
O14009001	MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE COORDINACIONES TERRITORIALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	0.0	-	13,267,678.00	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS POR ESTE CONCEPTO.
<b>Total URG</b>			<b>85,800,000.00</b>	<b>22,826,442.24</b>	-	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Unidad Responsable de Gasto: 25 C0 01 Consejería Jurídica y de Servicios Legales**

**Período: Enero-Junio 2019**

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A.2501.9001	ADQUISICIÓN DE PREDIOS POR EXPROPIACIÓN, UBICADO EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN.	100	0.00	125,078,916.00	125,078,916.00	SE LLEVÓ A CABO LA ADQUISICIÓN DE UN PREDIO, A FAVOR DEL C. FROYLAN BARRIOS MORALES, DERIVADO DEL EXPEDIENTE NUMERO 1328/2009, RESPECTO DE LOS PREDIOS DENOMINADOS "EL MADROÑO", EL OCOTITO", "LA HERA", "LA CUCHILLA FRACCIÓN I", "LA CUCHILLA FRACCIÓN III", TODOS UBICADOS DENTRO DE LA EXHACIENDA DE XOCO, PUEBLO DE SAN ANDRES TOTOLTEPEC, ZONA DEL AJUSCO MEDIO, DELEGACIÓN TLALPAN, AHORA ALCALDÍA; CON UNA SUPERFICIE DE 727-61-42 HECTÁREAS.
A.2501.9002	ADQUISICIÓN PARA RENOVACIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES	0	0.00	353,658.47	0.00	LA ADQUISICIÓN DE 2,100 LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY.
A.2501.9003	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES	0	0.00	396,904.30	0.00	LA ADQUISICIÓN DE 258 PIEZAS DE MOBILIARIO, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN: 4 BANCAS DE ESPERA DE CUATRO PLAZAS, 2 BANCAS DE ESPERA DE TRES PLAZAS Y 252 SILLAS VISITANTE.
	<b>Total URG</b>		<b>0.00</b>	<b>125,829,478.77</b>	<b>125,078,916.00</b>	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 31 OD 03 Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A.3103.9002	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ALMACENAMIENTO	0.0	20,000,000.00	10,000,002.00	0.00	NO SE HA EJERCIDO PRESUPUESTO
A.3103.9003	ADQUISICION DE MOBILIARIO	0.0	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	NO SE HA EJERCIDO PRESUPUESTO
A.3103.9004	ADQUISICION DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO	0.0	15,000.00	15,000.00	0.00	NO SE HA EJERCIDO PRESUPUESTO
A.3103.9005	ADQUISICION DE EQUIPO AUDIOVISUAL	0.0	14,500,000.00	14,500,000.00	0.00	NO SE HA EJERCIDO PRESUPUESTO
A.3103.9006	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO	0.0	3,302,627.00	3,302,627.00	0.00	NO SE HA EJERCIDO PRESUPUESTO
A.3103.9007	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS	0.0	350,000.00	175,002.00	0.00	NO SE HA EJERCIDO PRESUPUESTO
A.3103.9008	ADQUISICION DE PLANTA DE LUZ Y AIRE ACONDICIONADO	0.0	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	NO SE HA EJERCIDO PRESUPUESTO
	<b>Total URG</b>		<b>44,667,627.00</b>	<b>34,492,631.00</b>	-	

AED/LDRA



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 34 C0 01 Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A.3401.9001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0%		14,910.00	-	NO SE HAN LLEVADO A CABO LAS ADQUISICIONES DE LOS BIENES REQUERIDOS
	<b>Total URG (8)</b>		-	<b>14,910.00</b>	-	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Unidad Responsable de Gasto: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL**

**Período: Enero-Junio 2019**

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A34PB9002	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	0	-	3,000,000.00	-	A LA FECHA NO SE HA EJERCIDO RECURSOS, NO OBSTANTE SE ENCUENTRA EN ANÁLISIS DE PROPUESTAS PARA LA ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE
	<b>Total URG</b>		-	<b>3,000,000.00</b>	-	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 01 C0 01 JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)				Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado	Modificado	Programado	Ejercido	
A.0101.9001	Programa Integral de Desarrollo Digital para la CDMX	0%	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Se transfirieron recursos a la Agencia Digital de Innovación Pública en cumplimiento con lo establecido en artículo Sexto transitorio del Decreto de Presupuestode Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2019, así como el Artículo 2 párrafo segundo de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México.
A.0101.9002	Digitalización Integral para la CDMX	0%	16,171,870.00	0.00	0.00	0.00	Se transfirieron recursos a la Agencia Digital de Innovación Pública en cumplimiento con lo establecido en artículo Sexto transitorio del Decreto de Presupuestode Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2019, así como el Artículo 2 párrafo segundo de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México.
A.0101.9003	Regularización del Uso para la Digitalización Integral para la CDMX	0%	16,171,869.00	0.00	0.00	0.00	Se transfirieron recursos a la Agencia Digital de Innovación Pública en cumplimiento con lo establecido en artículo Sexto transitorio del Decreto de Presupuestode Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2019, así como el Artículo 2 párrafo segundo de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México.
A.0101.9004	Adquisición de mobiliario y Equipo Audiovisual	0%	0.00	812,705.80	0.00	0.00	De acuerdo a las políticas de austeridad en esta administración se llevará a cabo la adquisición de mobiliario y equipo audiovisual, el próximo trimestre, con la finalidad de evitar el arrendamiento de los mismos y atender los eventos de la Jefatura de Gobierno con recursos propios con un esquema diferente.



A.0101.9005	Adquisición de equipo de cómputo	0%	0.00	350,000.00	0.00	0.00	Se llevará a cabo la adquisición de Equipo de cómputo, el próximo trimestre, para ser utilizado en las diferentes áreas de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
A.0101.9006	Adquisición de mobiliario para la oficina de la Coordinación de Asesores y Asuntos Internacionales	0%	0.00	155,000.00	0.00	0.00	Se llevará a cabo la adquisición de mobiliario para la instalación del mismo en las oficinas de la Coordinación de Asesores y Asuntos Internacionales, el próximo trimestre, el cual sustituirá el ya deteriorado, para la recepción del Cuerpo Diplomático de diversos países y Organismos Internacionales.
<b>Total URG</b>			<b>64,343,739.00</b>	<b>1,317,705.80</b>	0.00	0.00	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 01 CD 03 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México

Período: Enero-Junio 2019 <sup>2)</sup>

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A.01D3.9001	Adquisición de Sistemas Tecnológicos de Video Vigilancia para el Proyecto de Ampliación de Cobertura y Actualización Tecnológica.	0.0	1,194,999,999.00	11,706,929.00	0.00	En proceso de adjudicación
A.01D3.9002	Adquisición de Radios Portátiles de Comunicación	0.0	0.00	348,000.00	0.00	En proceso de adjudicación
A.01D3.9003	Adquisición de Contenedores de Basura	100.0	0.00	86,603.28	86,603.28	Se compraron 4 Contenedores de Basura, de alta capacidad , resistente a golpes y al clima, con tapas superiores, ruedas y tapón de drenado, que permitirán coadyuvar en la limpieza e higiene de las instalaciones del edificio sede del C5 de este Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México.
A.01D3.9004	Adquisición de Sillas Secretariales Operativas	0.0	0.00	695,984.00	0.00	En proceso de adjudicación
	<b>Total URG (8)</b>		<b>1,194,999,999.00</b>	<b>12,837,516.28</b>	<b>86,603.28</b>	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**07PDIF Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la CDMX**

**Período: Enero-Junio 2019**

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O.07PF.9002	Mantenimiento, Rehabilitación, Reconstrucción y Reforzamiento de Espacios Educativos en 23 Planteles de la Alcaldía Cuauhtémoc y 1 Plantel en la Alcaldía Benito Juárez de la CDMX	180	0.00	20,000,000.00	8,622,071.11	Trabajos de mantenimiento, rehabilitación reforzamiento en 23 planteles de la Alcaldía Cuauhtémoc, sustituyendo los obras deterioradas parcial o totalmente, se consideran trabajos y materiales; y reconstrucción de 1 plantel en la Alcaldía Benito Juárez, trabajos consistentes en cimentación y materiales para obra nueva.
	<b>Total URG</b>		<b>0.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>8,622,071.11</b>	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 08C001 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

Período: ENERO - JUNIO 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A08019001	Estos proyectos ya no corresponden a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social	0.0	100,000.00	0.00	0.00	Los recursos fueron transferidos a diversos conceptos de gasto, en apego a lo estipulado en el Artículo Séptimo Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2019, en el que establece que dentro de las erogaciones previstas en el artículo 5 del presente Decreto se contemplan para la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social la cantidad de \$ 13'387,429.00 para la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, a fin de que lleve a cabo las tareas técnicas de orientación a la implementación, seguimiento, evaluación y difusión del Programa de Derechos Humanos. Por lo anterior, es necesario para operar como órgano desconcentrado que se incorporen los recursos a esta Secretaría Ejecutiva.
A08019002		0.0	50,000.00	0.00	0.00	
A08019003		0.0	100,000.00	0.00	0.00	
	<b>Total URG (8)</b>		<b>250,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A01PF9001	Adquisición de equipo informatico, audio visual y mobiliario	0.0%	165,874.00	165,874.00	-	Suministro de diversos mobiliarios equipo de cómputo y audiovisual a la Dirección de Discapacidad. Con la finalidad de garantizar la atención de las personas con discapacidad en el Dentro de Desarrollo Comunitario Xochicalco, "Academia de la Lengua de Señas Mexicana".
	<b>Total URG</b>		<b>165,874.00</b>	<b>165,874.00</b>	-	

Derivado de la sectorización de esta Entidad a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, la asignación de clave de Centros Gestor de "01PDDF a "08PDDF" con sociedad "08PF". Lo anterior, derivado del Decreto de Sectorización de las Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 25 de marzo del año en curso.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 26 C0 01 Secretaría de Salud

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A26019002	Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio para la Clínica Hospital de Especialidades Toxicológicas.	0	-	1,055,600.00	-	
	<b>Total URG (8)</b>		-	-	-	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Unidad Responsable de Gasto: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL**

**Período: Enero-Junio 2019**

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A26PP9004	Adquisición de equipo audiovisual, administrativo y Médico para el Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua.		80,962.00	-	-	
A26PP9005	Adquisición de equipo médico y mobiliario para los Centros de Salud Romero Rubio y Ramos Millán.		8,414,033.06	7,468,058.20	-	
A26PP9006	Adquisición de catres, equipo administrativo e informático para el área de Urgencias Epidemiológicas.		178,914.00	10,000.00	-	
A26PP9007	Adquisición de equipo recreativo, informático e instrumental médico y de laboratorio para su distribución en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.		881,800.00	881,800.00	-	
A26PP9008	Adquisición de equipo audiovisual, seguridad y telecomunicación para el área de Urgencias Epidemiológicas de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.		6,000.00	-	-	
A26PP9009	Adquisición de equipo Médico para su distribución en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.		570,000.00	570,000.00	-	
A26PP9010	Adquisición de equipo Médico y de Laboratorio para su distribución en las Clínicas de Colposcopia.		40,500.00	-	-	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Unidad Responsable de Gasto: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL**

**Período: Enero-Junio 2019**

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A26PP9012	Adquisición de calefactores eléctricos para el Almacén Central de Fresno.		16,500.00	-	-	
A26PP9013	Adquisición de equipo médico para el Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica.		356,000.00	-	-	
A26PP9014	Adquisición de equipo médico para su distribución en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.		250,000.00	-	-	
A26PP9015	Adquisición de instrumental médico y de Laboratorio para solo 15 Jurisdicciones Sanitarias.		371,250.00	371,250.00	-	
A26PP9016	Adquisición de equipo eléctrico para la Clínica de Odontogeriatría de Iztapalapa.		28,022.81	-	-	
A26PP9017	Adquisición de mobiliario, para su distribución en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.		108,000.00	108,000.00	-	
A26PP9018	Adquisición de equipo recreativo, audiovisual y médico, para su distribución en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.		1,002,984.00	961,729.36	-	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Unidad Responsable de Gasto: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL**

**Período: Enero-Junio 2019**

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A26PP9019	Adquisición de refrigeradores para resguardo de muestras.		35,000.00	-	-	
A26PP9021	Adquisición de equipo informático, administrativo y mobiliario para Clínica de Diabetes de Iztapalapa.		835,400.00	835,400.00	-	
A26PP9022	Adquisición de equipo audiovisual, médico y de laboratorio para Clínica de Diabetes de Iztapalapa.		325,600.00	325,600.00	-	
A26PP9023	Adquisición de mobiliario e instrumental médico y de laboratorio, para su distribución en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.		296,610.59	296,610.59	-	
	<b>Total URG (8)</b>		<b>13,797,576.46</b>	<b>11,828,448.15</b>	-	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 31C000 Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

Período: Enero-Junio 2019 <sup>2)</sup>

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A31009001	EQUIPAMIENTO DE LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE Y EDUCACIÓN SOCIAL (PILARES)	0	36,745,000.00	14,698,000.04		LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ESTÁN DESTINADOS A LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES PARA LA OPERACIÓN DE 300 "PILARES" PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE Y EDUCACIÓN SOCIAL, QUE OFREZCAN UNA DIVERSIDAD DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES. ESTOS CENTROS DE NUEVO TIPO, PUEDEN SER SEDES DE LA RED DE LIBROCLUBES Y CINECLUBES TALLERES DE ARTES Y OFICIOS, SERVICIOS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA INFORMAL, SALAS DE ENSAYO Y EXPOSICIONES, ENTRE OTROS.
	<b>Total URG</b>		<b>36,745,000.00</b>	<b>14,698,000.04</b>	-	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 36 C0 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN DE LA CDMX

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A36019002	Adquisición de bienes para el Programa de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) en la Ciudad de México 2019.		349,570,000.00	163,093,530.00	4,167,601.60	Adquisición de equipo de computo (escritorio) y extintores de 2.0 kg con componente C02 para tipo de fuego B y C, necesarios para la operación del Programa de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) en la Ciudad de México 2019.
	<b>Total URG</b>		<b>349,570,000.00</b>	<b>163,093,530.00</b>	<b>4,167,601.60</b>	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 36PDID INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2019 <sup>2)</sup>

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A36PD9001	Equipamiento de puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes (Pilares)	52.45%	10,000,000.00	10,538,550.80	5,527,233.54	Adquisición de equipo tal como:  Equipo recreativo: 8 Tableros móviles de basquetbol, 4 Máquinas de picheo, 10 Porterías de fútbol, 10 Rings de Box, 10 Módulos de Box, 4 Rings de gimnasio, 6 Cama - camilla de masaje  Equipo de gimnasio: 20 Gimnasios, 15 Ejercitadores inclusivos, 20 Banco para ejercicios, 20 Caminadoras eléctricas, 20 Escaladoras, 20 Bicicletas Spining, 1 Juego Infantil  Equipo administrativo 5 Tablones, 100 Sillas y 110 Equipos de audio.
	<b>Total URG (8)</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>10,538,550.80</b>	<b>5,527,233.54</b>	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 38C001 Secretaría de las Mujeres

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A38019001	Adquisición de Estación de Trabajo	100.00%	0.00	818,844.00	818,844.00	Se adquirieron 78 estaciones de trabajo para las abogadas de las Mujeres en las Agencias del Ministerio Público, para brindar orientación y asesoría jurídica especializada a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia por razones de género, e identificando la violencia feminicida dando cumplimiento a lo que establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de Mexico.
	<b>Total URG</b>		-	<b>818,844.00</b>	<b>818,844.00</b>	