



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 01 CD 06 AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A20NR0305	Adquisición de 10 Vehículos	-	2,100,000.00	-	-	Proyecto Cancelado
A20NR0306	Adquisición de Plataforma Electrónica	99.76%	1,800,000.00	1,800,000.00	1,795,622.00	Elaboración y publicación del "Plan de Apertura de datos 2020". Publicación de las bases de datos abiertos de todas las Dependencias de la Ciudad
A20NR0307	Adquisición de Licencias de Diseño	41.24%	550,000.00	533,500.64	219,991.45	La Dirección de Experiencia Ciudadana, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Proyectos, realizó las actividades encaminadas al análisis y diseño de la experiencia de usuario de las herramientas elaboradas por la Agencia Digital de Innovación Pública. Durante el periodo reportado se realizó el diseño y pruebas de experiencia de usuario para los proyectos "Ventanilla Única de Establecimientos Mercantiles", "Actualización del módulo Mi Taxi en App CDMX", "Ventanilla Única para Personas con Discapacidad de la Ciudad de México" y el "Tamizaje digital por COVID-19", los cuales se encuentran disponibles a todo público. Durante el segundo trimestre, la Dirección de Experiencia Ciudadana realizó el análisis y diseño, de la experiencia de usuario para herramientas tecnológicas con motivo de la pandemia por COVID-19, tales como "Capacidad Hospitalaria ZMVM", "Semáforo Epidemiológico CDMX" y portal web "Medidas Sanitarias", con motivo del Plan de Apertura del Gobierno de la Ciudad de México.
A20NR0325	Adquisición de Licencias de Software para la operación de trámites y servicios	100.00%	-	2,101,290.82	2,101,290.82	La Dirección General de Gobierno Digital, utiliza dichas licencias como herramientas que, permiten presentar las solicitudes de servicios de la ciudadanía, con la finalidad de que puedan realizarse a través de la aplicación móvil App CDMX, la cual incluye módulos como Mi Taxi, la cual, puede tener mayores funcionalidades como búsqueda de lugares, mostrar rutas, trazar trayectos, entre otras basadas en la geolocalización, usando las diferentes APIs que, ofrecen las licencias adquiridas, mismas que, también han sido indispensable para el correcto funcionamiento de otros módulos, dentro de App CDMX, como son: SUAC, Mi Policía, Denuncia Digital, Wifi, entre otros. Asimismo, otorgan una plataforma digital que, ha permitido el envío y recepción de mensajes SMS.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 01 CD 06 AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A20NR0418	Adquisición de Diademas Alámbricas	0.00%	-	647,858.84	-	Se requirió la adquisición de 250 Diademas Alámbricas Plantronics, Modelo Encore Pro HW510 monoaural, auriculares con micrófono para atención telefónica y se encuentra en procesos de formalización. Lo anterior, derivado de la contingencia sanitaria y la estrategia contra el COVID-19 de la CDMX, es necesario contar con mayor número de equipamiento, por el número mayor de operadores en LOCATEL.
A20NR0430	Adquisición de cámaras web para grabación de video llamadas	0.00%	-	12,000.00	-	Se requirió la adquisición de Adquisición de 15 cámaras web, para grabación de video llamadas WEBCAM para realizar videollada a través de ordenadores PC Para grabación de videollamada, con una resolución máxima de 1080p y enfoque automático, Windows 7, 8, 10, macOS 10.10 o superior. Toda vez que, derivado de la contingencia sanitaria y la estrategia contra el COVID-19 de la CDMX, es necesario contar con mayor número de equipamiento para habilitar mayor número de posiciones de recepción de llamadas y permitir la interacción con el ciudadano, dicha adquisición beneficia la calidad y eficacia en el servicio de atención, con el objeto de establecer contacto visual mediante la realización de videollamada con el ciudadano que presente síntomas de COVID19, para su debida canalización
Total			4,450,000.00	5,094,650.30	4,116,904.27	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:02 C0 01 SECRETARÍA DE GOBIERNO

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
012ML0001	Servicio de Infraestructura Penitenciaria consistente en la Provisión de los Elementos y Servicios Físicos, Materiales y Tecnológicos.	12.8	658,000,000.00	329,000,002.00	42,219,760.86	Infraestructura Penitenciaria consistente en la Construcción de dos inmuebles de Seguridad Penitenciaria y en conjunto de servicios y elementos físicos (incluyendo las instalaciones y puesta en operación), materiales y tecnológicos necesarios para que pueda cumplir con sus funciones en Materia Penitenciaria.
	Total URG		658,000,000.00	329,000,002.00	42,219,760.86	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A20NR0005	Adquisición de muebles de oficina y cámaras fotográficas	0.00	590,263.00	590,263.00	0.00	Adquirir muebles de oficina y cámaras fotográficas, para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, y poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de la ciudadanía que a él acuden; debido a que por el uso ya ha concluido su tiempo de vida y es necesario sustituirlos.
A20NR0006	Adquisición de equipo de computo, audiovisual y software	0.00	1,898,263.00	1,898,263.00	0.00	Adquirir equipo de computo, audiovisual y software, para realizar las labores administrativas de manera eficiente y eficaz, para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos de forma veraz, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes y en muchos casos su tiempo de vida a concluido por lo que es necesario remplazarlos.
A20NR0007	Adquisición de mobiliario de oficina y equipo administrativo.	0.00	457,719.00	457,719.00	0.00	Adquirir mobiliario de oficina y equipo administrativo para realizar las labores administrativas de manera eficiente y eficaz, para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos de forma veraz, debido a que el uso constante de los bienes existentes se han desgastado, de tal forma que es necesario sustituirlos.
A20NR0008	Adquisición de equipo de computo, software y cámara fotográfica	0.00	2,305,909.00	592,649.00	0.00	Adquirir equipo de cómputo, software y cámara fotográfica, para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, y poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a él acuden; debido a que ha concluido el tiempo de vida de los bienes existentes y es necesario sustituirlos.
A20NR0009	Adquisición de vehículos	0.00	1,788,742.00	0.00	0.00	Adquirir vehículos debido a que por el uso diario de los mismos resulta importante renovar paulatinamente el parque vehicular, sin dejar de efectuar las actividades que se desarrollan dentro del perímetro de la Alcaldía.
A20NR0010	Adquisición de equipo informático y cámaras fotográficas	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	Adquirir equipo informático y cámaras fotográficas, para difundir con claridad y oportunidad las actividades que realiza la Alcaldía, a través de los medios de comunicación tradicionales y/o alternativos como son las redes sociales. Además, de dar atención a las preguntas y solicitudes de la población obregonense; debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A20NR0011	Adquisición de equipo de cómputo	0.00	206,163.00	206,163.00	0.00	Adquirir equipo de cómputo que permita estar a la vanguardia en medios informáticos de tal forma que se proporcione una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades al cumplir con eficiencia y eficacia sus funciones y actividades, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.
A20NR0012	Adquisición de equipo informático, cámara fotográfica y mobiliario recreativo	0.00	928,890.00	928,890.00	0.00	Adquirir equipo informático, cámara fotográfica y mobiliario recreativo que permita contar con áreas funcionales con el fin de dar respuesta en tiempo y forma los requerimientos de la ciudadanía obregonense y poder desarrollar de manera eficaz las actividades que en él se desarrollan, debido a que los equipos existentes resultan insuficientes o no se cuenta con ellos.
A20NR0013	Adquisición de vehículos para los programás públicos que efectua esta Alcaldía.	0.00	1,067,001.00	0.00	0.00	Adquirir vehículos para el mejor traslado del personal hacia los diferentes centros PILARES ubicados a lo largo y ancho de la Alcaldía, en donde se imparten y se desarrollan actividades de arte, educación y cultura a la comunidad obregonense., debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A20NR0014	Adquisición de equipo informático y mobiliario para oficina.	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	Adquirir equipo informático y mobiliario que permita estar a la vanguardia en medios informáticos y tener áreas cómodas y funcionales tanto para el personal que en el labora como para la ciudadanía que a él acude, a fin de agilizar las demandas y mesas de dialogo para dar atención a las mismas, debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes a concluido por lo que es importante renovarlos.
A20NR0015	Adquisición de herramientas	0.00	36,397.00	36,397.00	0.00	Adquirir herramienta que permita efectuar las funciones y actividades que le competen, así como, brindar atención a las solicitudes de la población obregonense, debido a que no se cuenta con estos bienes.
A20NR0016	Adquisición de equipo informático, cámaras fotográficas y computadoras para las actividades que efectua la Dirección General de Desarrollo Social.	0.00	687,256.00	687,256.00	0.00	Adquirir equipo informático, cámaras fotográficas y computadoras que permitan estar a la vanguardia en medios informáticos y poder dar respuesta de manera eficiente y eficaz a los requerimientos de la ciudadanía obregonense, debido a que ha concluido el tiempo de vida de los bienes existentes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A20NR0017	Adquisición de mobiliario para Dirección General de Seguridad Ciudadana.	0.00	2,499,995.00	1,447,953.68	0.00	Adquirir mobiliario que permita tener áreas óptimas para realizar sus funciones y actividades de manera adecuada, brindando un servicio eficaz y eficiente a la comunidad obregonense que a él acude, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.
A20NR0018	Adquisición de muebles de oficina y equipo audiovisual para la Dirección General de Seguridad Ciudadana.	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	Adquirir muebles de oficina y equipo audiovisual que permita tener áreas funcionales y cómodas al otorgar un servicio de calidad a la población obregonense que a él acude; además de capacitar y fomentar la cultura de la gestión integral de riesgos a la comunidad ante fenómenos perturbadores, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.
A20NR0019	Adquisición de equipo audiovisual, equipo médico y dron.	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	Adquirir equipo audiovisual, equipo médico y dron que permitan estar a la vanguardia en bienes tecnológicos y estar en condiciones de dar atención a las peticiones de los ciudadanos en cuanto a Protección civil, así como, tener los elementos para tomar las medidas de prevención y mitigación ante agentes perturbadores, debido a que los bienes existentes son insuficientes.
A20NR0020	Adquisición de vehículos para ejecutar los programas de seguridad pública de esta Alcaldía	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	Adquirir vehículos para desplazarse en menor tiempo y tener capacidad de respuesta ante emergencias que pongan en riesgo la vida de la ciudadanía, de tal forma, que se de una atención inmediata y adecuada en todo el Órgano Político Administrativo, debido a que el uso constante de los bienes existentes hace necesario renovar el parque vehicular.
A20NR0021	Adquisición de vehículos y equipo para las actividades que realiza la Dirección General de Sustentabilidad y cambio climático.	0.00	3,382,230.00	70,374.00	0.00	Adquirir vehículos y equipo que permita el manejo de residuos que la demarcación requiere, particularmente en materia de educación ambiental, capacitación a la población y establecimiento de estrategias para la correcta separación de residuos sólidos, así como la reducción en la generación de los mismos; debido a que los bienes existentes resultan insuficientes o su tiempo de vida a concluido por lo que es necesario adquirirlos.
A20NR0022	Adquisición de vehículos, maquinaria y camiones.	0.00	30,522,596.00	102,746.00	0.00	Adquirir vehículos, maquinaria y camiones que permita recolectar en tiempo y forma los RSU generados en la Alcaldía para evitar la proliferación de fauna nociva, focos de infección, apegándose a la Ley de separación de basura org. e inorg., debido a que los bienes existentes resultan insuficientes; además de que el tiempo de vida del parque vehicular ha concluido su tiempo de vida y es necesario renovarlo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A20NR0023	Adquisición de árboles, plantas y equipo.	0.00	2,111,308.00	2,111,308.00	0.00	Adquirir árboles y plantas y equipo que permitan realizar la reforestación de las áreas de conservación con el fin de proporcionar y mantener las características naturales de las áreas verdes y forestales existentes en la Alcaldía; así como, el establecimiento de módulos de separación de residuos que permitan a la población contar con espacios adecuados para la disposición de residuos, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A20NR0024	Adquisición de plantas y árboles	0.00	827,964.00	248,389.20	0.00	Adquirir plantas y árboles, para realizar la reforestación, restauración y conservación de las áreas verdes y áreas forestales de esta Alcaldía, con el fin de proporcionar y mantener las características naturales del lugar para que continúen siendo lugares de refugio para la flora y fauna; debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A20NR0025	Adquisición de maquinaria equipo informático y audiovisual.	0.00	83,299.00	83,299.00	0.00	Adquirir maquinaria equipo informático y audiovisual que permita realizar las acciones relacionadas con el mantenimiento de carpeta asfáltica, banquetas, escalinatas y andadores en vialidades secundarias, dentro del perímetro de la Alcaldía, con fin de dar atención y respuesta a las solicitudes de la ciudadanía obregonense, debido a que por el uso constante de los bienes existentes muchos de ellos han concluido su tiempo de vida y es necesario renovarlos.
A20NR0026	Adquisición de máquina - herramienta	0.00	36,397.00	36,397.00	0.00	Adquirir máquina - herramienta que permita cumplir con sus actividades; asimismo, contar con los bienes necesarios para proporcionar a la población obregonense atención a sus solicitudes, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A20NR0027	Adquisición de vehículos, equipo informático y camión para las actividades que efectúa la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.	0.00	8,924,910.00	622,043.03	0.00	Adquirir vehículos, equipo informático y camión que permitan atender de manera eficaz y eficiente los requerimientos de los ciudadanos que habitan esta Alcaldía, así como realizar la supervisión de intervenciones (obras), que garanticen su provisión de manera ininterrumpida; debido a que por el uso contante de los bienes existentes en muchos casos su tiempo de vida a concluido y es necesario renovarlos.
A20NR0028	Adquisición de maquinaria y bombas	0.00	385,298.00	385,298.00	0.00	Mejorar el aspecto de parques, jardines, plazas, etc., debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes a concluido.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A20NR0029	Adquisición de mobiliario de oficina y herramientas.	0.00	387,274.00	387,274.00	0.00	Adquirir mobiliario y herramientas que permita tener áreas cómodas tanto para el personal que en el labora como para los ciudadanos que acuden a la misma para los servicios de velación que en los panteones públicos se efectúan; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes a concluido y es importante sustituirlos.
A20NR0030	Adquisición de equipo audiovisual, informático y cámara fotográfica.	0.00	83,332.00	83,332.00	0.00	Adquirir equipo audiovisual, informático y cámara fotográfica para tener los medios tecnológicos necesarios para difundir con claridad y prontitud las actividades, eventos y acciones en la prevención y atención de adicciones; a través, de los medios de comunicación tradicionales y/o alternativos, así como del uso de las redes sociales; además de generar contenidos informativos con el fin de mantener a la comunidad obregonense informada, debido a que el uso diario de los bienes existentes han concluido su tiempo de vida y es importante renovarlos.
A20NR0031	Adquisición de muebles y equipo médico.	0.00	21,043,160.00	5,397,024.87	0.00	Adquirir muebles y equipo médico que permita tener los bienes necesarios para la mejor operatividad de las unidades médicas, ofreciendo un servicio médico eficiente a la comunidad obregonense que solicita de este servicio, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.
A20NR0032	Adquisición de equipo informático para las actividades que realiza la Dir. General de Desarrollo Social.	0.00	260,492.00	260,492.00	0.00	Adquirir equipo informático que permita estar a la vanguardia en medios informativos para brindar un servicio médico eficiente y eficaz a la comunidad obregonense que solicita de este servicio, debido a que el uso diario de los bienes existentes se ha desgastado, por lo que es importante sustituirlos.
A20NR0033	Adquisición de mobiliario recreativo	0.00	3,082,379.00	2,461,285.20	0.00	Adquirir mobiliario recreativo para recuperar los espacios públicos toda vez que en la Alcaldía no se cuentan con los suficientes espacios recreativos, al rescatar estos lugares se permite que la población obregonense fomente la sana convivencia familiar y comunitaria, mejorando así las condiciones de bienestar en las colonias de la demarcación., debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A20NR0034	Adquisición de vehículo y equipo informático	0.00	617,878.00	137,306.00	0.00	Adquirir vehículo y equipo informático que permita mejora los tiempos de traslado del personal para atender las actividades de servicios urbanos, además de tener los bienes informativos para estar en condiciones de dar atención de manera eficiente y eficaz a los requerimientos que le son encomendados, debido a que los bienes con los que se cuenta son insuficientes.
A20NR0035	Adquisición de maquinaria y equipo eléctrico	0.00	1,104,520.00	1,104,520.00	0.00	Adquirir maquinaria y equipo eléctrico que permita efectuar los trabajos de rehabilitación y sustitución en el sistema hídrico y este opere de manera eficiente, a fin de proporcionar un servicio de calidad en el abastecimiento del vital líquido en todo el perímetro de la Alcaldía, debido a que ha concluido el tiempo de vida de los bienes existentes, por lo que es indispensable sustituirlos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A20NR0313	Adquisición de gabinetes contra incendio y emergencias.	0.00	0.00	7,150,929.17	0.00	Adquirir gabinetes contra incendio y emergencias y ubicarlos en los sitios estratégicos donde existe mayor concurrencia como son los mercados públicos y CACI'S que se encuentran dentro del perímetro de la alcaldía, y de esta forma atender de manera oportuna y eficaz eventualidades en estos espacios, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A20NR0314	Adquisición de cámaras fotográficas y plantas de luz para realizar las acciones de Seguridad Ciudadana.	0.00	0.00	267,380.00	0.00	Adquirir cámaras fotográficas y plantas de luz que permitan incluir imágenes como evidencia fotográfica en la elaboración de los informes que se generan en el perímetro de la Alcaldía, así como tener el equipo que se requiere con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones del primer respondiente conforme lo dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales y con ello procurar la preservación de las escenas del crimen., debido a que los bienes existentes son insuficientes.
A20NR0318	Adquisición de elevadores vehiculares	27.25	0.00	6,898,260.00	1,880,000.00	Adquisición de elevadores vehiculares para contar con mayor cantidad de espacios de estacionamiento tanto para los vehículos de los trabajadores como los pertenecientes a la Alcaldía, a fin de dejar espacios de estacionamiento libres para la ciudadanía que acude a esta demarcación para realizar trámites, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A20NR0326	Adquisición de equipo de comunicación.	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	Adquirir equipo de comunicación que permita estar en contacto ininterrumpido para dar a conocer lo que acontece en el perímetro de la Alcaldía, y brindar atención inmediata a las peticiones de la ciudadanía obregonense debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A20NR0450	Adquisición de mobiliario para equipar el Salón de Usos Múltiples	0.00	0.00	450,033.60	0.00	Adquirir mobiliario, que permita contar con instalaciones funcionales y estar en posibilidad de proporcionar un mejor servicio para los usuarios que acuden diariamente; debido a, que ha concluido el tiempo de vida de los bienes existentes por lo que es necesario renovarlos.
A20NR0451	Adquisición de equipo audiovisual e informático para el Salón de Usos Múltiples.	0.00	0.00	1,612,919.31	0.00	Adquirir equipo audiovisual e informático, para contar con instalaciones equipadas que permitan para estar en posibilidad de brindar un mejor servicio a los usuarios; debido a, que no se cuenta con este tipo de bienes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A20NR0461	Adquisición de equipo contra incendio.	0.00	0.00	120,000.00	0.00	Adquirir el equipo contra incendio para que el personal este debidamente equipado y este en posibilidad de dar una respuesta inmediata ante las emergencias por incendio que se reportan constantemente en época de sequía dentro del perímetro de la Alcaldía, debido a que los bienes existentes han concluido su tiempo de vida por lo que es indispensable renovarlos.
A20NR0462	Adquisición de equipo médico especializado para las acciones de Protección Civil.	100.00	0.00	114,840.00	114,840.00	Adquisición de equipo médico especializado para emergencias sanitarias, con la finalidad de fortalecer las medidas de prevención ante enfermedades infectocontagiosas y no poner en riesgo a los equipos de respuesta y otros trabajadores; con motivo de la emergencia sanitaria del COVID-19; debido a, que no se cuenta con este tipo de bienes.
A20NR0465	Adquisición de máquinas-herramientas y equipo para las acciones que realiza Protección Civil.	100.00	0.00	420,496.00	420,494.93	Adquisición de máquinas-herramientas y equipo, indispensable para realizar el lavado y sanitización del equipo de emergencias con los que cuenta esta unidad de Protección Civil; de tal manera, que garantice que todo el equipo de emergencia, parque vehicular y áreas de emergencia brinde seguridad sanitaria, tanto al personal que las opera, como a toda la población de la Alcaldía Álvaro Obregón; debido a, que el uso constante de los bienes existentes ha concluido su tiempo de vida, por lo que es indispensable reemplazarlos.
A20NR0488	Adquisición de maquinaria para sanitización en las colonias y espacios públicos que realiza Protección Civil en el perímetro de la Alcaldía.	100.00	0.00	102,312.00	102,312.00	Adquisición de maquinaria que permita al personal de Protección Civil realizar la sanitización de las colonias y espacios públicos de esta Alcaldía, de esta manera salvaguardar la vida de los ciudadanos obregonenses, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
O20NR0002	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo	0.00	106,353,041.00	106,353,041.00	0.00	Se realizarán trabajos en los 249 comités ciudadanos como resultado de la consulta del presupuesto participativo 2020 mediante obras y/o adquisición correspondiente a trabajos de: Áreas verdes, Banquetas, Drenaje, Barda perimetral, Escalinatas, Espacios deportivos, Espacios públicos, Juegos infantiles, Luminarias, Muro de contención, Pavimentación, Rampas discapacitados, Rehabilitación de inmuebles, Cómputo, etc.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O20NR0003	Recuperación de espacios públicos en diferentes colonias dentro del perímetro de la Alcaldía	0.00	20,035,465.00	20,035,465.00	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación en 3 espacios que constará de estacionamiento para todos los vehículos con los que cuenta el personal, talleres para realizar diferentes arreglos al equipamiento, bodegas para los equipos y herramienta que utilizan, baños con regaderas y vestidores, oficinas administrativas y sanitarios para área administrativa, con un comedor comunitario y dormitorios para los veladores., en las Colonias Tolteca, Olivar de Los Padres, Jardines del Pedregal, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O20NR0004	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (bacheo) en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.	4.36	26,088,199.00	25,607,933.71	1,115,399.08	Se realizan trabajos de rehabilitación en 58,255 M2 de pavimentación (bacheo) por el metodo de inyección a presión que incluye señalamiento vial con trafitambos limpieza con aire a presión y en la periferia del bache, sellado a base de emulsión, depósito a presión de mezcla asfáltica en frío con agregado maximo 3a, barrido, emulsión asfáltica ECR-65, colocación de arena seca para el poreo de la superficie y compactación por el metodo a presión., en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.
O20NR0005	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación) en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.	4.36	17,858,243.00	17,529,485.34	763,528.27	Se realizan trabajos de rehabilitación en 35,969 M2 de pavimentación con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: preliminares, fresado de carpeta, carga y acarreo, barrido previo al riego de impregnación y tendido de carpeta asfáltica., en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.
O20NR0006	Mantenimiento correctivo de la superficie de rodamiento por el metodo de inyección a presión, dentro del perímetro de la Alcaldía.	4.36	4,714,183.00	4,627,398.20	201,554.16	Se realizan trabajos de mantenimiento en 9,495.00 M2 de pavimentación con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: preliminares, fresado de carpeta, carga y acarreo, barrido previo al riego de impregnación y tendido de carpeta asfáltica., en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.
O20NR0007	Rehabilitación de accesos en Alameda Poniente, ubicados en la colonia Zedec Santa Fé, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.32	4,295,857.00	4,213,403.06	13,411.62	Se realizan trabajos de rehabilitación a un espacio público llevando a cabo las siguientes acciones: Pintura, limpieza y/o restitución de los elementos de mobiliario urbano para garantizar su estabilidad y seguridad., en la Av. Vasco de quiroga s/n, colonia Zedec Santa Fé, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O20NR0008	Rescate ecológico y ambiental de la Barranca de Mixcoac, dentro del perímetro de la Alcaldía.	4.36	30,678,985.00	30,114,206.50	1,311,677.89	Se realizan trabajos para el rescate ecológico y ambiental de un espacio público mediante: Captación de descargas domiciliarias, planta de tratamiento de aguas residuales, rejillas para limpieza y retención de basura, parque lineal, granja piscícola e instalación de juegos infantiles., en la Av. Rio Mixcoac, colonia La Araña, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O20NR0009	Adecuación de espacio para alojar mirador y jardines colgantes, dentro del perímetro de la Alcaldía.	4.13	5,217,640.00	5,121,586.91	211,269.58	Se realizan trabajos para la adecuación de espacio público mediante: Pisos de concreto, trabajos de albañilería, instalación eléctrica e hidrosanitaria, herrería, carpintería y pintura en general., en la Colonia Punta Cehuayo, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O20NR0010	Mejoramiento de entorno urbano en la colonia Tolteca, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.00	6,178,784.00	6,060,189.48	0.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de un espacio público mediante: Preliminares, banquetas y guarniciones, reparación de accesos, mobiliario urbano, jardinería., en la Colonia Tolteca, dentro del perímetro de la Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O20NR0011	Adeuación de corredor urbano, dentro del perímetro de la Alcaldía.	4.36	4,576,877.00	4,492,619.54	195,672.29	Se realizan trabajos para la adecuación de corredor urbano en un espacio público mediante: Preliminares, mejoramiento de accesos, adecuación de espacios para alojar estructuras semi fijas., en las Colonias La Araña y El Pirú, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O20NR0012	Adeuación de espacio para Foro al aire Libre, dentro del perímetro de la Alcaldía.	4.13	2,398,253.00	2,354,102.84	97,108.43	Se realizan trabajos para la adecuación de espacio público mediante: Trazo, nivelación, instalación de estructuras, tensores., en Calz. De las Arcadas esquina con Av. Centenario, Colonia Colinas de Tarango, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O20NR0013	Rescate ecológico y ambiental en la barranca Mixcoac, dentro del perímetro de la Alcaldía.	4.36	2,174,017.00	2,133,994.88	92,949.87	Se realizan trabajos de rescate ecológico en un espacio público, que consiste en: Captación de descargas domiciliarias, planta de tratamiento de aguas residuales, rejillas para limpieza y retención de basura, parque lineal, granja piscícola e intalación de juegos infantiles., en la Av. Rio Mixcoac, colonias La Araña y El Pirú, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O20NR0014	Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía.	4.13	366,150.00	359,409.18	14,825.67	Se realizan trabajos de rehabilitación a 215.00 (M2) de banquetas y guarniciones llevando a cabo las siguientes acciones: Demolición de elementos de concreto reforzado, retiro de adocreto cuadrado de 10 x 10 cm aprox., excavación manual zona "B", clase I, de 0.00 a 2.00 metros de profundidad, mejoramiento de terracería compactada al 85% proctor, carga mecánica y acarreo al primer kilómetro de material fino granular, preparación, conformación y compactación de subrasante para banquetes, banqueta de 8 cm de espesor concreto hidráulico resistencia normal f'c=200 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 53 cm, guarnición de concreto hidráulico reforzado f'c=200 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 50 cm., acabado con volteador en arista de banquetas., en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.
O20NR0015	Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.	4.36	328,623.00	322,573.27	14,049.88	Se realizan trabajos de rehabilitación a 202.00 (M2) de banquetas y guarniciones llevando a cabo las siguientes acciones: Demolición de elementos de concreto reforzado, retiro de adocreto cuadrado de 10 x 10 cm aprox., excavación manual zona "B", clase I, de 0.00 a 2.00 metros de profundidad, mejoramiento de terracería compactada al 85% proctor, carga mecánica y acarreo al primer kilómetro de material fino granular, preparación, conformación y compactación de subrasante para banquetes, banqueta de 8 cm de espesor concreto hidráulico resistencia normal f'c=200 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 53 cm, guarnición de concreto hidráulico reforzado f'c=200 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 50 cm., acabado con volteador en arista de banquetas., en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O20NR0016	Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.	4.36	167,016.00	163,941.35	7,140.69	Se realizan trabajos de rehabilitación a 173.00 (M2) de banquetas y guarniciones llevando a cabo las siguientes acciones: Demolición de elementos de concreto reforzado, retiro de adocroto cuadrado de 10 x 10 cm aprox., excavación manual zona "B", clase I, de 0.00 a 2.00 metros de profundidad, mejoramiento de terracería compactada al 85% proctor, carga mecánica y acarreo al primer kilómetro de material fino granular, preparación, conformación y compactación de subrasante para banquetas, banqueta de 8 cm de espesor concreto hidráulico resistencia normal f'c=200 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 53 cm, guarnición de concreto hidráulico reforzado f'c=200 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 50 cm., acabado con volteador en arista de banquetas., en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.
O20NR0017	Sistema de desplazamiento peatonal mecanizado en zona de laderas, dentro del perímetro de la Alcaldía.	36.61	83,000,000.00	82,150,000.00	30,073,061.29	Se realizan trabajos de instalación de sistema de desplazamiento peatonal mecanizado, que consiste en especificaciones básicas, eje principal, carro inversor tren inferior, pasamanos, cadena tractora, control de velocidad, diámetro de ruedas, rodillo anti-estático y lo necesario para su óptimo funcionamiento., en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.
O20NR0018	Mantenimiento preventivo y correctivo a escuelas públicas, dentro del perímetro de la Alcaldía.	13.11	22,884,385.00	7,463,099.59	978,420.16	Se realizan trabajos de mantenimiento a 36 escuelas de educación pública mediante trabajos de: Rehabilitación de instalaciones hidráulicas y sanitarias, sustitución de malla ciclónica y portones de acceso, sustitución de cableado eléctrico, cambio de luminarias y balanceo de tableros, reposición de techumbres, rehabilitación de sistema de drenaje, aplicación de pintura en interiores y exteriores e impermeabilización., en colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.
O20NR0019	Mantenimiento, conservación y rehabilitación del Parque Jalalpa 2000, dentro del perímetro de la Alcaldía.	3.95	6,454,349.00	6,335,528.98	250,372.07	Se realizan trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación al Parque Jalalpa 2000, consistente en: Albañilería, instalaciones eléctricas y acabados., en la Calle Peral y Monte Blanco s/n Colonia Jalapa El Grande, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O20NR0020	Mantenimiento de áreas deportivas, ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	2.34	20,876,157.00	20,534,065.04	479,949.35	Se realizan trabajos de mantenimiento a tres deportivos en las colonias Tolteca, Merced Gómez y Jalalpa El Grande, consistente en: preliminares, albañilería, instalación hidráulica, instalación eléctrica y acabados., en Batallón de San Patricio: Calle 10, s/n, Colonia Tolteca; Deportivo Plateros: Francisco de P.Miranda, Merced Gómez; Parque Jalalpa: Calle Peral y Monte Blanco s/n, Colonia Jalalpa El Grande, dentro del perímetro de la Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O20NR0021	Adecuación de espacios para aulas digitales en bibliotecas y mantenimiento de centros culturales, ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía.	3.95	7,572,478.00	7,433,074.03	293,745.70	Se realizan trabajos de adecuación de espacios para aulas digitales en las bibliotecas Barrio Norte Pre-Concreto e Ignacio Ramírez y mantenimiento del Centro Cultural San Ángel, se realizarán trabajos consistente en limpieza, nivelación, compactación, delimitación del área de la obra y preparación del terreno, trazo y niveles, excavaciones para cimientos, planchas de concreto armado a base de concreto con malla electrosoldada, planchas de Ecocreto con guarnición perimetral 100 % permeable resultado de la mezcla de agregados pétreos de granulometrías controladas, cemento, agua y aditivo, rampas de concreto armado con malla electrosoldada para personas con capacidades diferentes, iluminación exterior, iluminación interior con tubería galvanizada, cajas cuadradas galvanizadas, contactos, apagadores y tableros, aplicación de pintura vinílica en muros, estaciones de cómputo para exteriores (tres plazas) fabricadas con una base de concreto armado, poste de tubo CED-30 de 8" diametro interior de 2.50 m de alto, pergolado de PTR de 2" x 2", bastidor pergolado de PTR de 4" x 2", cristal templado de 1.2 cm esmerilado en forma octagonal y cantos pulidos, bastidor de cristal de PTR de 4" x 2", preparación de la superficie con primer, aplicación de pintura de esmalte color negro mate y gris Oxford, piso falso elevado de placas en módulos de 61 x 61 cm., estructura de soporte de aluminio o acero, con acabado en plástico laminado de alta presión con propiedades antiestáticas., en 1.- Centro Cultural San Ángel, Colonia San Ángel; 2.- Barrio Norte Pre-Concreto, Col. Preconcreto; 3.- Ignacio Ramírez, Col. Colinas del Sur, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O20NR0022	Rehabilitación de crematorio en el Panteón Tarango, ubicado dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.32	9,977,592.00	9,786,083.86	31,150.02	Se realizan trabajos preliminares, albañilería, electricidad, acabados, impermeabilización, seguridad (electrificación de malla concertina), herrería, instalación de gas, iluminación rodamiento sanitario (iluminación) y rehabilitación de crematorio., en Cerrada 2, s/n, Colonia Merced Gómez, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O20NR0023	Rehabilitación de 2ª etapa de 2 centros de adiciones, ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.00	7,780,691.00	7,631,349.77	0.00	Se realizará la rehabilitación de 2 centros de adiciones mediante acciones de: Preliminares, instalación eléctrica, albañilería y acabados., en las Colonias Piloto Adolfo López Mateos y Presa Sección Hornos, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O20NR0024	Rehabilitación de los Centro de Atención y Cuidado Infantil Cristo Rey y El Mirador, ubicado dentro del perímetro de la Alcaldía.	4.36	5,034,565.00	4,941,882.19	215,252.23	Se realizan trabajos de rehabilitación de dos Centros de Atención y Cuidado Infantil mediante acciones de: preliminares, albañilería, herrería, instalación eléctrica, instalación sanitaria, impermeabilización, aplicación de pintura y seguridad., en las Colonias Cristo Rey y El Mirador, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O20NR0025	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en diversas calles y avenidas de las colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.	2.63	34,285,878.00	33,654,699.15	885,456.76	Se realizan trabajos para la rehabilitación de 4,958 luminarias constan de: Excavación, relleno de zanjas, carga, acarreo, demolición de banqueta, suministro e instalación de sistema de canalización, instalación y prueba de cables y conexiones, registro de concreto, ancla para poste de alumbrado, instalación y prueba de conductores eléctricos, suministro y colocación de luminario a base de diodos emisores de luz (LED)., en Diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O20NR0026	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en diversas calles y avenidas, dentro del perímetro de la Alcaldía.	2.71	17,598,092.00	17,274,123.53	468,685.33	Se realizan trabajos para la rehabilitación de 2,515 luminarias constan de: Excavación, relleno de zanjas, carga, acarreo, demolición de banqueteta, suministro e instalación de sistema de canalización, instalación y prueba de cables y conexiones, registro de concreto, ancla para poste de alumbrado, instalación y prueba de conductores eléctricos, suministro y colocación de luminario a base de diodos emisores de luz (LED)., en Diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.
O20NR0027	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en diversas vialidades, dentro del perímetro de la Alcaldía.	2.74	4,462,455.00	4,380,304.35	120,047.61	Se realizan trabajos para la rehabilitación de 685 luminarias constan de: Excavación, relleno de zanjas, carga, acarreo, demolición de banqueteta, suministro e instalación de sistema de canalización, instalación y prueba de cables y conexiones, registro de concreto, ancla para poste de alumbrado, instalación y prueba de conductores eléctricos, suministro y colocación de luminario a base de diodos emisores de luz (LED)., en Diversas vialidades dentro del perímetro de la Alcaldía.
O20NR0028	Rehabilitación y mantenimiento de mercados públicos, dentro del perímetro de la Alcaldía.	5.51	49,730,631.00	24,919,717.31	1,372,333.91	Se realizan trabajos de rehabilitación y mantenimiento a los mercados públicos Cristo Rey, Jalalpa El Grande, María G. de García Ruiz, Jalalpa Tepito, José Ma. Pino Suárez, Olivar del Conde, Molino de Santo Domingo, Melchor Muzquiz, Puente Colorado, Santa Fe, Santa María Nonoalco, Tizapán y Corpus Christy., tales como: albañilería, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, impermeabilización, pinturas, hidráulicas y de gas., en las Colonias Cristo Rey, Jalalpa El Grande, María G. de García Ruiz, Jalalpa Tepito, José Ma. Pino Suárez, Olivar del Conde, Molino de Santo Domingo, Melchor Muzquiz, Puente Colorado, Santa Fe, Santa María Nonoalco, Tizapán y Corpus Christy.
O20NR0029	Rehabilitación de la red secundaria de drenaje en las colonias La Araña y El Pirú, dentro del perímetro de la Alcaldía.	25.18	28,010,487.00	3,968,701.77	999,123.86	Se realizan trabajos que consisten en rehabilitar 24.52 kilómetros la red secundaria de drenaje, mediante trazo, excavación, preparación, tendido de tubería, cierre, sellado, asfaltado., en las Colonias La Araña y El Pirú, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O20NR0030	Rehabilitación de la red secundaria de drenaje en la colonia Zedec Santa Fé, dentro del perímetro de la Alcaldía.	50.96	6,129,737.00	152,181.00	77,546.35	Se realizan trabajos que consisten en rehabilitar 7.44 kilómetros la red secundaria de drenaje, mediante trazo, nivelación, corte con sierra en pavimento, demolición de banquetas y guarniciones, excavación, carga, acarreo, cama de tezontle para asientos de ductos, relleno de zanjas, suministro e instalación de tubo de polietileno de alta densidad de diversos diámetros, bota de inserción, caja de concreto armado para drenaje, sondeos, colocación de placa de acero, ademe metálico de vigueta y construcción de registros. Así como la sustitución de tubería existente, generalmente de concreto simple, por tubería corrugada de polietileno alta densidad y la reconexión de descargas domiciliarias con tubería de polietileno alta densidad., en la Colonia Zedec Santa Fé, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O20NR0031	Rehabilitación y mantenimiento de la red secundaria de agua potable en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.	2.75	46,754,710.00	38,749,065.99	1,065,267.60	Se realizan trabajos de rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de la red secundaria de agua potable en 16,116.00 (ML), llevando a cabo acciones de: Trazo, nivelación, corte con sierra en pavimento, demolición de banquetas y guarniciones, excavación, carga, acarreo, cama de tezontle para asiento de ductos, relleno de zanjas, suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad de diversos diámetros, bota de inserción, caja de concreto armado para drenaje, sondeos, colocación de placa de acero, ademe metálico de vigueta y construcción de registros. Así como la sustitución de tubería existente, generalmente de concreto simple, por tubería corrugada de polietileno alta densidad y la reconexión de descargas domiciliarias con tubería de polietileno alta densidad., en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O20NR0032	Rehabilitación de espacios públicos del pueblo tradicional San Ángel, dentro del perímetro de la Alcaldía.	4.36	1,371,867.00	1,346,652.63	58,653.68	Se realizan trabajos para la recuperación de espacios públicos consiste en: 1,087.00 metros de Balizamiento; 1,584.68 m2 de banquetas y guarniciones; 1,543.73 m2 de empedrado; y 1 Espacio Público., en la Avenida de la Paz entre Insurgentes sur y San Jacinto en San Angel, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.
O20NR0033	Adecuación de espacios en Inmueble de Seguridad Ciudadana (2a etapa) y Ampliación de salas de mediación en la Dirección General de Gobierno, dentro del perímetro de la Alcaldía.	4.36	6,407,628.00	6,289,668.06	273,957.22	Se realizan trabajos de adecuación y ampliación de 2 (ESP) los trabajos para la adecuación de espacios consisten en: Trazo y nivelación, demolición por medios manuales de elementos estructurales de concreto reforzado, demolición por medios manuales de recubrimientos de mosaico, azulejo o cintilla y desmontaje de cancel; Albañilería: dados de concreto y contrarabes; Estructura: Vigas IPR, entepiso a base de losacero; Instalación eléctrica: reposición de ductos para cableado y tapas de registro eléctrico de lámina antiderrapante, suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada; Instalación sanitaria: Suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc tipo sanitario unión cementar, suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre; Acabados: Reposición de loseta cerámica esmaltada en pisos y muros, impermeabilización de techumbre, suministro y aplicación de pintura vinílica; Cancelería: reposición de chapa de aluminio para puerta, suministro y colocación de cancelería de aluminio formada por fijos y corredizos, fabricada a base de perfiles de aluminio anodizado natural; Habilitación de stand de tiro virtual: zonas de armería, centro de monitoreo y núcleos sanitarios mediante trabajos de trazo, nivelación, demolición, albañilería, instalación eléctrica, sanitaria, herrería y acabados., en la Calle 10 y Prolongación Canario, colonia Tolteca, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.
O20NR0034	Estabilización de talud y relleno de minas en colonias dentro del perímetro de La alcaldía.	4.13	15,721,573.00	15,432,149.92	636,590.00	Se realizan trabajos de 4,246 M2 de estabilización de taludes a base de desyerbe, limpieza de terreno, carga, acarreo, suministro y colocación de malla electrosoldada, colocación de concreto hidráulico, curado de superficie, colocación de drenes, ancla de acero rolado en frío y lechada de inyección cemento agua., en Diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.
O20NR0035	Mejoramiento y adecuación de espacios en Taller Mecánico, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	3.85	4,576,877.00	4,492,619.91	172,900.51	Se realizan trabajos para el mantenimiento y la adecuación en el Taller Mecánico constan de: Área de lavado y engrasado automotriz taller a gasolina, incluye: estructura, muros, techumbre, cisterna, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas; Área de lavado y engrasado automotriz a disel, incluye: estructura, muros, techumbre, cisterna, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas; Fabricación de guardas para herramientas ambos talleres a base de herrería tubular con metal desplegado, pasadores y cerrojo en las barras de trabajo, Instalacion de gatos hidráulicos, incluye: demoliciones, tibería e intalaciones eléctricas; Área de espera en losa de vigilancia, incluye: demoliciones, losa nueva, techumbre y barandales, instalaciones eléctricas; Oficinas de recepción de vehículos en acceso, incluye: casetas de multypanel, instalaciones eléctricas; Techumbre en patio de taller a gasolina y pisos de concreto del mismo, incluye: demoliciones, estructuras, de concreto y acero, techumbres, pisos, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas; Ampliación de arcotecho, incluye: cimentación, estructura arcotecho, movimiento de muro timpano, existente. Construcción de cabina de pintura a base de muros y techo de multypanel, instalaciones de aire y eléctricas. Tapanco de herrería en oficinas operativas., en Camino Real de Toluca, Colonia José María Pino Suarez, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O20NR0036	Construcción de Sala de Mediación de la Dirección General de Gobierno, dentro del perímetro de La alcaldía.	3.63	3,203,814.00	3,144,834.03	114,278.44	Se realizan trabajos para la construcción de sala de medición constan de: Preliminares, albañilería, cimentación, estructura, muros, puertas, ventanas, losa, acabados, instalación hidráulica, instalación eléctrica e instalación sanitaria., en Canario esquina Calle 10, colonia Tolteca, dentro del perímetro de la alcaldía.
O20NR0037	Rehabilitación de Edificios Públicos, dentro del Perímetro de la Alcaldía.	3.95	2,563,051.00	2,515,867.06	99,424.67	Se realizan trabajos para la rehabilitación de un Edificio público constan de: Instalaciones electricas, hidrosanitarias, impermeabilizacion, herreria, aplicación de pintura y seguridad., en la Av. Canario esq. Calle 10, Col. Tolteca, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O20NR0038	Balizamiento de vialidades en diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.	4.36	1,830,751.00	1,797,048.16	78,273.30	Se realizan trabajos en 23,976.00 metros de balizamiento que consiste en preparación de superficie mediante cepillado hasta eliminar completamente sustancias ajenas al pavimento, aplicación de pintura de tránsito (líneas sencillas, dobles, flechas, guiones, pictogramas, marimbas y reductores de velocidad), en las Colonias Pino Suárez, Tlacoyaque, Garcimarrero Norte, Las Águilas Ampliación, La Mexicana, Piloto, San Bartolo Ameyalco, Lomas de los Cedros, Barrio Norte, Lomas de Becerra y Presidentes 2a Ampliación, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.
O20NR0384	Estudio documental y apoyo logístico para los procedimientos técnico-administrativos relacionados con la obra pública por contrato, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obre	0.00	0.00	6,866,865.03	0.00	Se realizarán estudios documentales y apoyo logístico para los procedimientos técnico-administrativos de contratación, elaboración y revisión de contratos, revisión de generadores y cálculos aritméticos de estimaciones, integración y revisión de expedientes de contratos de obra pública e integración de respuestas a observaciones emitidas por los diversos órganos de fiscalización. cabe mencionar que la denominación completa es: Estudio documental y apoyo logístico para los procedimientos técnico-administrativos relacionados con la obra pública por contrato, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.
Total URG			709,043,736.00	585,287,743.68	45,300,724.42	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0036	Adquisición de mobiliario administrativo y audiovisual.	0.0%	699,800.00	0.00	0.00	
A20NR0037	Adquisición de equipo informático.	0.0%	1,188,705.00	0.00	0.00	
A20NR0038	Adquisición de equipo médico y laboratorio.	0.0%	220,000.00	0.00	0.00	
A20NR0039	Adquisición de vehículos.	0.0%	10,277,400.00	0.00	0.00	
A20NR0040	Adquisición de maquinaria y herramientas.	0.0%	2,204,430.00	537,251.00	0.00	
A20NR0041	Adquisición de Árboles y Plantas de Ornato	0.0%	198,000.00	0.00	0.00	
A20NR0042	Adquisición de antivirus para equipos informáticos.	0.0%	710,000.00	0.00	0.00	
O20NR0039	Mantenimiento y Rehabilitación de la red secundaria de Agua Potable.	0.0%	12,000,000.00	3,500,073.00	0.00	
O20NR0040	Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas.	0.0%	35,000,000.00	10,416,667.00	0.00	
O20NR0041	Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje.	0.0%	17,000,000.00	4,800,000.00	0.00	
O20NR0042	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificios Públicos.	0.0%	20,000,000.00	6,666,667.00	0.00	
O20NR0043	Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Educativa.	0.0%	35,000,000.00	1,583,334.00	0.00	
O20NR0044	Mantenimiento y Rehabilitación de Imagen Urbana.	0.0%	22,000,000.00	5,000,000.00	0.00	
O20NR0045	Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Cultural.	0.0%	12,000,000.00	0.00	0.00	
O20NR0046	Mantenimiento, y Rehabilitación de Espacios Deportivos.	0.0%	12,000,000.00	0.00	0.00	
O20NR0047	Mantenimiento y Rehabilitación en Vialidades Secundarias.	0.0%	15,000,000.00	3,750,000.00	0.00	
O20NR0048	Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Comercial.	0.0%	20,000,000.00	8,333,334.00	0.00	
	Total URG (8)		215,498,335.00	44,587,326.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0043	Adquisición de Maquinaria y herramientas para Áreas Verdes.	-	15,000,000.00	-	-	Adquisición de Maquinaria: 2 garrucha polipasto para 20 ton, 2 gato pluma para motor META 2: 81 (HER) Adquisición de Herramienta: 3 multímetro automotriz profesional otc 3980 encore, 3 gato araña para transmisión marca nacional. 25 Cortasetos equipado con cuchilla de doble corte seguridad, 25 Sopladora de alto rendimiento para limpiar desechos en áreas verdes jardinadas con sistema de ignición electrónico, 25 Desmalezadora equipado con sistema anti vibración, arranque fácil ergostart.
A20NR0044	Adquisición de Equipo Educatonal.	-	25,000,000.00	-	-	Adquisición Equipo Educatonal . 9,000 Pupitres.
A20NR0045	Adquisición de Mobiliario para las diferentes áreas de la Alcaldía.	-	33,000,000.00	5,150,000.00	-	Adquisición de mobiliarios, 77 Archiveros vanguard, 80 Conjuntos Niza (librero horizontal, credenza,puente conector, mesa peninsular y pedestal movil), 200 Escritorios secretariales y ejecutivos, 40 Gabinetes Universales ,70 Libreros verticales, 60 Mesas de trabajo, 12 Módulos de recepción, 59 Pedestales fijo y móviles vanguard, 1,814 Sillas secretariales y ejecutivas, 210 Bancas de espera 63 Sillones ejecutivos,90 Anaqueles metálicos, 48 Mamparas, 230 tablonces plásticos, 6,234 pupitres, 70 Credenzas con puertas abatibles.
A20NR0046	Adquisición de Equipamiento e instrumentos Médicos para el CASE.	-	22,000,000.00	1,216,316.77	-	Adquisición de Equipamiento de instrumentos Médicos: 1 Mesa de quirófano,2 Lámpara de Quirófano,1 Gaveta para medicamentos, 1 Rayos x , 1 Lavabo de acero inoxidable, 1 Autoclave, 1 Equipo de anestesia,2 equipo de mastografía, 1 Jaula, 1 unidad de esterilización, 15 Estetocopio, 15 Baumanometro, 15 Termometro,15 Estuche de Diagnostico,5 Compresor con 6 compresas químicas sin ruedas,5 Equipo de Terapia Laser IR a 905NM, con una salida, 5 Combos BTL , 4 Combos BTL Para Terapia Física, 5 Lampara de Bioptron de 10 cm,3 Cama de tracción lumbar neumáticas, Tinas de Hidroterapia,15 Banco de apoyo para subir a cama,18 Ventiladores de pedestal.
A20NR0398	Adquisición de equipo deportivo para Actividades Gimnásticas	98.95	-	15,152,425.93	14,992,926.33	Adquisición de equipo deportivo para Actividades Gimnásticas, el cual consiste en 1 Equipo de Salto de Caballo, 1 Equipo de Barras Asimétricas, 1 Equipo de Viga de Equilibrio, 1 Equipo de Manos Libres, 1 Equipo de Caballo con Arzones, 1 Equipo de Anillos, 1 Equipo de Barras Paralelas, 1 Equipo de Barra Fija y 1 Equipo de Trampolín.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0464	Adquisición de Equipo Electrónico para las Casas de Cultura.	-	-	12,122,000.00	-	Adquisición de: (2) Sistemas Lineal Portátil a 3 Vías, (67) Cañón Para Led Rgb Exteriores, (2) Sistema de Truss 3 mts. en Aluminio y Plancha Para Soporte, (6) Controlador con Fader Dmx 192, (12) Proyector, (10) Bases para Micrófono, (10) Recept Shure Blx 288 Switch Pg58, (10) Colorbeam 60w Prisma Y Gobos, (6) Mezcladoras, (2) Sistema de Alta voz Electro Voice 12 Dp, (4) Monitor Elipsis 115, (2) Mixer Behringer 5x2482fx, (8) Mic Shure Pg 48, (1) Snake 30 M Snake Medusa de (24x8), (5) Reproductor de Cd, (3) Proyector 4000 Lúmenes Epson, (8) Reproductor de Video Compatible con audio, (45) Pantallas Led, (2) Sistema de alta voz 15, (2) Sub Ev Activo 18", (2) Snake 40 M 24x8 Rapco Snake Medusa de 24 Canales X 8 de Retorno (24x8), (2) Seguidor de Led, (10) Bocina Thump A 3 Vías Mackie, (2) Sistema 2.1 Ev 2 Medios 1 Sub Activos Sistema A 3 Vías, (2) Mic Shure Pg 48 Con Base, (10) Bafle Activo Electro Voice, (2) Sub Electro Voice 18, (1) Dvd Multi región Blue Ray, (1) Drive Rack, (1) Reproductor de Dvd, (9) Teléfono Sip Voz Hd, (1) Equipo de Sonido, (11) Micrófono Inalámbrico, (5) Minicomponente Audio Hi-Fi, (1) Par Led Wash 54x3w, (5) Bafle 610 Jbl 10, (1) Yamaha Cmg-12 12 Chan, (1) Shure Sm58 Bl, (2) Sm 58 Shure con Bases, (1) Video Proyector 2500 Lúmenes, (1) Sistema 2.1 Ev 2 Medios, (4) Booms soporte para Micrófono, (2) Sub Ev Doble Activo, (1) Mix Digital 30 Canales Tuch Mix, (2) Campana Colgante Negra con fondo dorado, (1) Teléfono Unilínea, (8) Radio 2 Vías.
A20NR0511	Adquisición de Equipo Medico por COVID-19.	-	-	667,000.00	-	Adquisición de Equipo Medico por COVID-19, (8) Cápsulas de traslado Epidemiológico, (50) Termómetros infrarrojo para medición a distancia (pistola).
O20NR0049	Presupuesto Participativo 2020	-	69,198,141.00	27,679,257.00	-	Se atenderán los proyectos ganadores de la Consulta Ciudadana, cuyos trabajos consisten en mantenimiento conservación y rehabilitación de la infraestructura urbana entre otros.
O20NR0050	Mantenimiento a centros de Salud en la Alcaldía Benito Juárez	-	9,000,000.00	-	-	Meta 2: 28 (EAV) (1) Cámara Reflex 24.3 Millones De Píxeles Efectivos, (3) Cámara Reflex Con Sensor CMOS (FULL-FRAME) DE 26.2 MP; Procesador DIGIC, (3) Lente EF 24-105mm f/4L IS II USM Estándar Zoom, (3) Kit Lentes EF 50MM + EF 75-300MM, (3) Lente EF-S 10-18MM Ultra Gran Angular, (3) Flash Speedlite 600EX II RT, (3) Batería Extra Para Cámara, (3) Tripie Para Cámara Reflex, (1) Microfono Híbrido Digital De Mano, de modulación FM analógica, - transmissor y receptor, (2) Grabador de voz digital - LCD - 4GB Memoria flash, (1) Live Event Camera FOR IOS, (1) Lente AF-P DX 10-20mm f/4.5-5.6G VR -
O20NR0051	Segunda Etapa de Construcción de la Clínica Veterinaria en la Alcaldía Benito Juárez.	-	6,000,000.00	3,400,000.00	-	Negro, (1) Campo De Iluminación LED Bi-Color ajustable from 3200K-5600K.
O20NR0052	Mantenimiento y conservación de Centros Deportivos en la Alcaldía Benito Juárez.	89.92	30,279,188.00	6,064,375.00	5,453,271.74	Mantenimiento y conservación de Centros Deportivos en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizaron trabajos de Rehabilitación de estructura, instalaciones hidrosanitarias en módulos sanitarios y accesorios, instalación eléctrica, albañilerías, impermeabilización de azoteas, colocación de pintura, sustitución de pasto sintético, renivelaciones de la superficie de juego en área de canchas, colocación de malla ciclónica, malla tipo pescador y malla rompivientos en el área de canchas así como la colocación de lámparas



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0053	Mantenimiento de Infraestructura Cultural en la Alcaldía Benito Juárez.	-	3,000,000.00	-	-	Mantenimiento de Infraestructura Cultural en la Alcaldía Benito Juárez. Se llevara a cabo trabajos de mantenimiento en Centros culturales en los rubros de: Instalaciones eléctricas, luminarias, instalaciones hidráulicas y sanitarias, rehabilitación de núcleos sanitarios, Sustitución de techumbre, Cambio de pisos, puertas, ventanas y barandales, Reparación de barda perimetrales, Barreras de Protección, impermeabilización, acabados y limpieza.
O20NR0054	Mantenimiento de Infraestructura de Desarrollo Social (CENDI) en la Alcaldía Benito Juárez.	-	23,233,208.00	9,293,283.00	-	Mantenimiento de Infraestructura de Desarrollo Social (CENDI) en la Alcaldía Benito Juárez. El cual se realizará rehabilitación, mantenimiento de grifería y accesorios en las instalaciones hidrosanitarias, sellado de juntas en arco techo con poliuretano, sustitución de pisos cerámicos, instalaciones especiales de voz y datos, colocación de muros divisorios de tablaroca, trabajos de puertas de cancelería, pintura vinílica y de esmalte.
O20NR0055	Mantenimiento de Centros Educativos en Nivel Básico.	-	2,011,318.00	-	-	Mantenimiento de Centros Educativos en Nivel Básico. En el cual se llevara a cabo trabajos de mantenimiento y rehabilitación de Impermeabilizante de azoteas; reparación en muros de block, instalaciones hidrosanitarias en módulos sanitarios y accesorios, instalación pluvial en canalones y bajadas; herrería en escalera marina y puertas de emergencia; sustitución de pisos cerámico en las áreas con mayor desgaste.
O20NR0056	Rehabilitación de Mercados Públicos.	17.44	8,045,272.00	14,718,109.00	2,567,164.91	Rehabilitación de Mercado Público Independencia y Primero de Diciembre En el cual se realizaran trabajos de mantenimiento en las instalaciones eléctricas, gas y sanitarias, reparación o cambio de luminarias, rehabilitación de sanitarios, cocinas, impermeabilización, pintura, cambio de pisos, puertas, ventanas y cortinas
O20NR0057	Rehabilitación de vialidades secundarias con concreto MR-45 WHITETOPPING en la Alcaldía Benito Juárez.	-	170,267,527.00	-	-	META 1: 60,000 (M2) Se realizará el rehabilitación de la Carpeta Asfáltica con concreto MR con una superficie estimada de 60,000 m2, los trabajos consisten en: Delimitar las zonas a ser rehabilitadas. Se realizará corte con sierra circular en intersecciones delimitando así las áreas a intervenir. Se fresara o escarificara la superficie existente y se retirara el material producto de estos trabajos así como el escombros o material sobrante a sitios autorizados. Si la base se encuentra en mal estado o está contaminada, será reemplazada. Se colocara concreto MR suministrado por proveedor en toda la superficie con acabado texturizado rayado con peine metálico en sentido transversal, se contempla trabajos de balizamiento en toda la superficie.
O20NR0370	Suministro y Colocación del Piso Amortiguante en Parque Del Conde (de la Bola) Alcaldía Benito Juárez.	-	-	500,000.00	-	Suministro y Colocación del Piso Amortiguante en Parque Del Conde (de la Bola). Se realizará nivelación de la superficie a base de concreto, se limpiara el area y se colocará el piso de caucho
O20NR0371	Trabajos Complementarios de la Rehabilitación de vialidades secundarias con concreto MR-45 WHITETOPPING en las Calles Diagonal De San Antonio de la Colonia Narvarte Oriente de la Alcaldía Benito Juárez.	-	-	1,000,000.00	-	Se aplicara el Sistema de Whitetopping que consiste en la colocación de una capa de mezcla de concreto hidráulico para incrementar la vida útil de los pavimentos con carpeta asfáltica y eliminando así los mantimientos continuos y sus respectivos costos en las Calles de la Alcaldía Benito Juárez
O20NR0372	Trabajos Complementarios para la Rehabilitación del Gimnasio Benito Juárez en la Alcaldía Benito Juárez.	30.58	-	3,200,000.00	978,627.56	Trabajos Complementarios para la Rehabilitación del Gimnasio Benito Juárez. El cual consiste en la rehabilitación de modulos sanitarios masculinos y femeninos.
O20NR0373	Mantenimiento y Rehabilitación de Pistas de Tartán en Diversos Parques, en la Alcaldía Benito Juárez.	-	-	4,600,000.00	-	Mantenimiento y Rehabilitación de Pistas de Tartán, se realizará el retiro del material existente dañado y se nivelara el concreto dañado colocando el material (tartán) en diversos parques de la Alcaldía Benito Juárez.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0385	Servicios Profesionales técnicos para la coordinación de apoyo logístico en las actividades relacionadas con la administración de la obra Pública	98.12	-	2,780,000.00	2,727,628.13	Servicios Profesionales técnicos para la coordinación de apoyo logístico en las actividades relacionadas con la administración de la obra Pública, el cual consiste en atención a procedimientos de Licitaciones Públicas Nacionales, Invitaciones Restringidas a Cuando Menos Tres Concursantes y Adjudicaciones Directas: Coordinación de apoyo logístico para la recepción revisión y trámite de estimaciones e integración de expedientes unicos de contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma; así como, los gastos en estudios pre-inversión y preparación del proyecto.
O20NR0386	Tercera Etapa Trabajos Complementarios para el mantenimiento, Conservación, y Rehabilitación a Edificio Público, en la Alcaldía Benito Juárez.	99.37	-	20,000,000.00	19,873,831.91	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación Edificio Público, los trabajos que se realizarán para la remodelación del cuarto nivel y azotea consisten en: mantenimiento del sistema eléctrico, sistema hidrosanitario, cambios de pisos, rehabilitación y/o cambio de cancelería, mantenimiento a la herrería en general, albañilería, suministro y aplicación de pintura en muros y plafones, impemeabilización, acabados y limpieza en general de la obra.
O20NR0387	Segundea Etapa Mantenimiento Conservacion y Rehabilitación a Edificio Público BJ-1 en la Alcaldía Benito Juárez.	99.93	-	25,230,137.00	25,212,304.37	Trabajos complementarios para el Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificio Público BJ-1, los trabajos que se realizarán para la remodelación del primer nivel consisten en: demoliciones, albañilería, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidráulica, instalación sanitaria, instalación de voz y datos, acabados y limpieza en general de la obra.
O20NR0413	Trabajos Complementarios en reparación infraestructura urbana en la Alcaldía Benito Juárez	-	-	3,600,000.00	-	Trabajos Complementarios en reparación infraestructura urbana en la Alcaldía Benito Juárez, se realizará: trabajos en drenaje, sustitución de base de tormentas, Sumistro y tendido de gravilla. Trabajos de vialidades secundarias de asfalto, concreto y emulsiones.
O20NR0414	Suministro e Instalación de aire Acondicionado en el Edificio de Servicios Urbanos en la Alcaldía Benito Juárez	-	-	320,000.00	-	Suministro y colocación de aire acondicionado, contemplando los trabajos de instalación de agua fría, retorno e instalación eléctrica para el funcionamiento del mismo.
O20NR0415	Rehabilitación y Mantenimiento del Centro Cultural Juan Rulfo segunda Etapa en la Alcaldía Benito Juárez	-	-	1,200,000.00	-	Rehabilitación y Mantenimiento del Centro Cultural Juan Rulfo, los trabajos que se realizaran consisten en: sustitución de bajadas pluviales, rehabilitación de módulos sanitarios, muebles y accesorios, rehabilitación de instalación eléctrica, accesorios y sustitución de lámparas, sustitución de herrería de fierro por aluminio, rehabilitación de techumbre mediante la sustitución de duela en salón de usos múltiples, cambio de madera y cambio de puertas, aplicación de pintura en interiores y exteriores, impermeabilización y limpieza general.
O20NR0416	Mantenimiento y Rehabilitación en diversos CENDIS en la Alcladía Benito Juárez	-	-	5,000,000.00	-	Se realizara Rehabilitación y Mantenimiento en las instalaciones Hidrosanitaria, trabajos de sellado en juntas de techumbres, sustitucion de pisos, Instalaciones Especiales de Voz y Datos, Colocación de muros divisorios, se realizaran trabajos de cancelería y herrería en puertas y ventanas y aplicacion de pintura vinilica y esmalte.
O20NR0417	Bacheo Vialidades Secundarias de la Alcaldía Bento Juárez	46.45	-	6,000,000.00	2,786,905.41	Colocación de dispositivos para el Control de transito, Marcado en la zona Dañada, corte con Sierra a lo largo del perimetro marcado, Limpieza de Bacheo de 7.5 cm de espesor con Mezcla Asfáltica Compactada al 95% de su densidad teorica maxima, con Riego de Liga e Impregnación.
O20NR0419	Suministro e Instalación de Elevador en el Edificio Público de la Alcaldía Benito Juárez	-	-	800,000.00	-	Suministro e Instalación de cubo para elevador en Edificio Público de la Alcaldía Benito Juárez. Los trabajos consisten en: Estructura metálica para formar cubo de elevador, suministro y colocación de elevador que incluye partes mecánicas, eléctricas y electrónicas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0420	Mantenimiento y Rehabilitación en las instalaciones del edificio SOLUCIONES en la Alcaldía Benito Juárez	-	-	900,000.00	-	Suministro y colocación de extractores de aire, dictamen tecnico emitido por una Unidad Verificadora UVIE y avalado por la Comisión Federal de Electricidad CFE, aplicación de pintura vinilica en muro y plafones.
O20NR0421	Mejoramiento y Rehabilitación para la Infraestructura educativa en nivel básico en la Alcaldía Benito Juárez.	-	-	3,304,528.00	-	Se realizará el mantenimiento de Instalaciones Hidrosanitarias en el area de nucleos sanitarios, sustitución de muebles y accesorios sanitarios, tambien se realizarán los trabajos de colocación de pintura vinilica en muros y plafones y la sustitución de loseta en los inmuebles dentro de la Alcaldía Benito Juárez.
O20NR0422	Mantenimiento y Reparación de Infraestructura Urbana en la Alcaldía Benito Juárez	-	-	3,223,965.00	-	Mantenimiento y Reparación de Infraestructura Urbana en la Alcaldía Benito Juárez, los trabajos a realizar son: Demolición, colado de banquetas, retirar estructuras, tirar y reconstruir bardas viejas y dañadas por el sismo, guarniciones en diferentes colonias de la Alcaldía Benito Juárez.
O20NR0446	Trabajos Complementarios para el Mantenimiento y Rehabilitación en las instalaciones del edificio BJ1 (segundo piso) en la Alcaldía Benito Juárez	-	-	8,414,813.00	-	Los trabajos que se realizarán en consisten en: En la rehabilitacion del sistema estructural , cambio del sistema electrico, hidraulico voz y datos, sistema hidrosanitario,cambios de pisos, rehabilitación /o cambio de canceleria, mantenimiento a la herreria en general , albañilería, impermeabilizacion,acabados y limpieza general de la obra.
O20NR0447	Mantenimiento Conservación y Rehabilitación de Edificios Públicos (Planta baja del edificio de Servicios Urbanos) en la Alcaldía Benito Juárez	-	-	6,000,000.00	-	Los trabajos que se realizarán en el área de oficinas, consisten en: demoliciones, albañilería,sanitarios, carpintería, Instalación eléctrica nueva, colocación de lámparas y sistema de voz y datos , canceleria, acabados y limpieza general.
O20NR0448	Construcción de Campamento de Alumbrado Público de la Alcaldía Benito Juárez.	-	-	1,000,000.00	-	Trabajos de Desmantelamiento de caseta multipanel, posteriormente realizar trabajos de demolición de muros existentes, Mejoramiento del terreno para recibir un piso de concreto hidráulico, Suministro y colocación de instalaciones hidráulica y sanitaria, Colocación de oficinas prefabricadas a base de lámina multipanel, Suministro e instalación eléctrica e iluminación. Aplicación de pintura y acabados como señalética en estacionamiento.
	Total URG (8)		416,034,654.00	192,536,209.70	74,592,660.36	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02CD04 Alcaldía de Coyoacán

Período: Enero-Junio 2020 ²⁾

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0047	Sistema de Automatización de Servicios Urbanos	0%	1,000,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0048	Sistema de Administración Contable	0%	500,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0049	Sistema de Ventanilla Única	0%	500,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0050	Sistema de inventarios.	0%	500,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0051	Adquisición de equipo de cómputo	0%	6,768,580.00	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0052	Adquisición de sistema de monitoreo y vigilancia.	0%	70,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0053	Sistema de aire acondicionado para el SITE	0%	500,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0054	Adquisición de equipo fotográfico	0%	60,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0055	Adquisición de equipo de comunicación	0%	500,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0056	Adquisición de Equipo de Comunicación	0%	850,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0057	Adquisición de Equipo de Alertamiento Sísmico	0%	432,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0058	Adquisición de Vehículos y equipo terrestre destinados a servicios y operación de programas públicos.	0%	2,146,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0401	Adquisición de 6 tableros portátiles de Basquetbol (Fuerza Deportiva Comunitaria Basquetbol 3 vs 3.)	0%	-	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0403	Adquisición de 12 porterías portátiles con bolsa de transporte (Fuerza deportiva comunitaria, Mi Mundialito)	0%	-	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0404	Adquisición de 6 módulos de gimnasio equipados para practica de Box	0%	-	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0431	Adquisición de tres vehículos.	0%	-	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0470	Adquisición de Glucómetros portátiles, Baumanómetros y Oxímetros de pulso, para la promoción de la salud y para la reducción de contagios por Covid 19.	0%	-	55,959.79	-	No se han realizado acciones.
A20NR0471	Adquisición de Termómetros Digitales y Estuches de Diagnóstico, para la promoción y cuidado de la salud así como para reducir los contagios por Covid 19.	0%	-	139,540.67	-	No se han realizado acciones.
A20NR0472	Adquisición de Termómetros Infrarrojos para la promoción y cuidado de la salud, así como para para reducir los contagios por Covid 19	0%	-	61,199.98	-	No se han realizado acciones.
O20NR0058	Construcción y supervisión de infraestructura pública (Infraestructura Deportiva)	0%	50,000,000.00	25,000,000.00	-	No se han realizado acciones.
O20NR0059	Construcción y supervisión de infraestructura pública (Edificio Público)	0%	30,000,000.00	9,000,000.00	-	No se han realizado acciones.
O20NR0060	Construcción y supervisión de infraestructura pública (Infraestructura Cultural)	0%	20,000,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
O20NR0061	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Infraestructura Educativa)	0%	20,000,000.00	6,000,000.00	-	No se han realizado acciones.
O20NR0062	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Vialidades Secundarias)	0%	50,000,000.00	15,000,000.00	-	No se han realizado acciones.
O20NR0063	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Centros de Desarrollo Comunitario)	0%	11,000,000.00	3,300,000.00	-	No se han realizado acciones.
O20NR0064	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Banquetas)	0%	20,000,000.00	6,000,000.00	-	No se han realizado acciones.
O20NR0065	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Infraestructura Comercial Pública)	0%	10,000,000.00	4,312,320.00	-	No se han realizado acciones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02CD04 Alcaldía de Coyoacán

Período: Enero-Junio 2020 ²⁾

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0066	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Centros de Desarrollo Infantil CENDIS)	0%	5,000,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
O20NR0067	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Imagen Urbana)	0%	14,000,000.00	4,200,000.00	-	No se han realizado acciones.
O20NR0068	Construcción y supervisión de infraestructura pública (Infraestructura Educativa)	0%	15,000,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
O20NR0069	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Bacheo)	0%	15,000,000.00	4,500,000.00	-	No se han realizado acciones.
O20NR0070	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Edificios Públicos)	0%	25,000,000.00	7,500,000.00	-	No se han realizado acciones.
O20NR0071	Alumbrado Público	0%	15,000,000.00	9,000,000.00	-	No se han realizado acciones.
O20NR0449	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Infraestructura Comercial Pública) Mercado Coyoacán.	0%	-	5,004,288.00	-	No se han realizado acciones.
O20NR0450	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Infraestructura Comercial Pública) Mercado San Francisco Culhuacan.	0%	-	2,496,000.00	-	No se han realizado acciones.
	Total URG (8)		313,826,580.00	101,569,308.44	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD05 Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0059	Adquisición de Kits de Alarmas Vecinales y Cámaras de Video para Vecinos de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0%	4,326,988.00	-	-	Que la alcaldía cuente con la adquisición de Kit de alarmas vecinales y cámaras infrarrojas, que se colocaran en colonias con un alto índice delictivo a fin de atender las demandas ciudadanas
A20NR0393	Adquisición de un Ring de Box para el Deportivo Morelos de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0%	-	450,000.00	-	Adquisición de un Ring de Box para ser instalado en el Deportivo Morelos para llevar a cabo esta actividad deportiva.
A20NR0394	Adquisición de Motobombas para Mantenimiento de la Imagen Urbana y Áreas Verdes.	0%	-	200,000.00	-	Adquirir motobombas para las pipas de riego y conservar la imagen urbana de jardinerías, camellones y parques de las colonias y pueblos que se encuentran dentro de la demarcación de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
A20NR0432	Adquisición de Camionetas para la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0%	-	1,600,000.00	-	Adquisición de vehículos para llevar a cabo los trabajos necesarios para el mantenimiento y conservación de las áreas naturales del parque nacional "desierto de los leones" protegidas por esta Alcaldía.
A20NR0455	Adquisición de Mobiliario para el Edificio Cultural de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0%	-	2,276,988.00	-	Adquirir mobiliario para equipamiento de las diferentes oficinas del Edificio Cultural de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
O20NR0072	Mantenimiento a banquetas en diversas colonias de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0%	5,172,785.00	3,908,836.00	-	Realizar mantenimiento de banquetas y guarniciones, con la finalidad de que estén en buenas condiciones para el libre desplazamiento de los peatones.
O20NR0073	Rehabilitación de la Carpeta asfáltica en diversas ubicaciones de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0%	12,000,000.00	500,000.00	-	Brindar mantenimiento a las vialidades que se ubica en dentro de la demarcación a fin de proporcionar condiciones de seguridad y accesibilidad para los habitantes de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
O20NR0074	Proyecto integral para la construcción del comedor segunda etapa para trabajadores de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0%	8,000,000.00	3,000,000.00	-	Contar con un lugar adecuado para la alimentación a fin de brindar un servicio higiénico y económico para los empleados de esta alcaldía.
O20NR0075	Mantenimiento y Recuperación de los Cendis a cargo de esta Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0%	11,000,000.00	4,000,000.00	-	Realizar el mantenimiento y recuperación de los Cendis para brindar educación integral a los hijos de las madres trabajadoras.
O20NR0076	Mantenimiento y Rehabilitación del Crematorio en la Colonia Granjas Palo Alto.	0%	20,000,000.00	8,000,000.00	-	Contar con crematorios en buenas condiciones, para brindar mayor eficiencia en los servicios que se brindan en beneficio de la población de la alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD05 Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0077	Mantenimiento y Rehabilitación del Deportivo el Cacalote y la Cancha de Castillo Ledon de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0%	4,000,000.00	-	-	Rescatar y mantener en buen estado los espacios deportivos de esta Alcaldía a fin de mejorar su funcionalidad e imagen de los mismos en beneficio de la población.
O20NR0078	Instalación de Dovelas en Carretera de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0%	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Atender las demandas ciudadanas a fin de brindar a la población de esta alcaldía vialidades y accesos peatonales en buen estado.
O20NR0079	Rehabilitación de la Alberca el Chamizal dentro de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0%	20,000,000.00	-	-	Atender la demanda ciudadana para llevar a cabo la rehabilitación de la alberca el Chamizal a fin de que este en buenas condiciones para el beneficio de la población de esta alcaldía.
O20NR0080	Mantenimiento al Juzgado Cívico y al Ministerio Público ubicado dentro del Perímetro de la Alcaldía.	0%	5,000,000.00	-	-	Realizar el mantenimiento al Juzgado Cívico y al Ministerio Público a fin de brindar atención y servicios de calidad a la población de esta alcaldía.
O20NR0081	Rehabilitación del Mercado Público de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0%	4,000,000.00	-	-	Atender las demandas de los comerciantes a fin de rehabilitar el inmueble que alberga el mercado público con espacios en óptimas condiciones que ayuden a mejorar las actividades comerciales, en beneficio de la comunidad.
O20NR0082	Construcción de Nichos para el Panteón Público ubicado dentro del Perímetro de la Alcaldía.	0%	3,000,000.00	672,785.00	-	Mejorar los servicios del panteón público de esta Alcaldía en beneficio de la población a través de la construcción de nichos que permitan cubrir las necesidades de los usuarios.
O20NR0083	Mantenimiento y Rehabilitación del Campamento de Jesús del Monte de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0%	1,152,177.00	1,152,177.00	-	Llevar a cabo el mantenimiento y rehabilitación del campamento de Jesús del Monte de esta alcaldía a fin de contar con espacios en buenas condiciones que permitan mejorar las actividades y servicios del lugar.
O20NR0084	Conservación y Mantenimiento al Edificio Benito Juárez de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0%	16,519,602.00	-	-	Mejorar la imagen de esta alcaldía mediante la conservación y mantenimiento de los edificios públicos a fin de favorecer a los trabajos y servicios que se realizan en esta Alcaldía.
O20NR0085	Mantenimiento y Rehabilitación de la Central de Emergencias de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0%	10,232,204.00	3,076,592.00	-	Llevar a cabo el mantenimiento y rehabilitación de la central de emergencias de esta alcaldía a fin de contar con espacios en buenas condiciones que permitan mejorar las actividades y servicios que se llevan a cabo en este lugar.
O20NR0086	Mantenimiento y Rehabilitación del Deportivo Chimalpa de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0%	22,423,698.00	20,550,729.92	12,000,000.00	Contribuir con el mantenimiento y rehabilitación de los espacios públicos de esta alcaldía como lo es el deportivo Chimalpa a fin de rescatar y contar con espacios abiertos al público que fomenten la convivencia.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD05 Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0087	Mantenimiento de la Red Secundaria de Agua Potable en Diversas Colonias de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0%	28,242,013.00	6,000,000.00	-	Generar acciones para el mantenimiento de la red secundaria de agua ubicada en esta alcaldía a fin de garantizar el abasto de agua, evitar fugas del vital líquido y generar acciones en beneficio de la población.
O20NR0088	Proyectos del Presupuesto Participativo 2020.	0%	51,370,258.00	20,000,000.00	-	Atender las demandas y necesidades de la población a través de los proyectos del presupuesto participativo para el ejercicio 2020.
	Total URG (8)		230,439,725.00	77,388,107.92	14,000,000.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0089	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo	0%	19,207,213.00	-	-	Obras para la ejecución de 64 Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo, de conformidad con los resultados de la consulta ciudadana.
O20NR0090	Mantenimiento a vialidades secundarias en diversas colonias de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0%	190,000,000.00	-	-	Mantenimiento a 100,000 (m2) y 5,000 (ml) de vialidades secundarias en diversas colonias de la Alcaldía Cuauhtémoc, con la realización de trabajos de demolición, acarreo, nivelación, riego de liga, elaboración de estructuras de concreto de banquetas y guarniciones, limpieza final y balzamiento.
O20NR0429	Rehabilitación del mercado público Lagunilla San Camilito	0%	-	495,374.88	-	Rehabilitación del mercado público Lagunilla San Camilito, con la realización de trabajos de acometida de energía eléctrica, transformador de voltaje, subestación eléctrica, canalizaciones de cables conductores de energía eléctricos, tablero general, tableros de distribución, tableros de circuito alimentadores, interruptores termo magnéticos, luminarias, apagadores y contactos tomacorriente.
O20NR0430	Rehabilitación del mercado público Lagunilla Zona	0%	-	2,000,000.00	-	Rehabilitación del mercado público Lagunilla Zona, con la realización de trabajos de acometida de energía eléctrica, transformador de voltaje, subestación eléctrica, canalizaciones de cables conductores de energía eléctricos, tablero general, tableros de distribución, tableros de circuito alimentadores, interruptores termo magnéticos, luminarias, apagadores y contactos tomacorriente.
O20NR0431	Rehabilitación del mercado público Hidalgo Anexo	0%	-	2,353,668.48	-	Rehabilitación del mercado público Hidalgo Anexo, con la realización de trabajos de acometida de energía eléctrica, transformador de voltaje, subestación eléctrica, canalizaciones de cables conductores de energía eléctricos, tablero general, tableros de distribución, tableros de circuito alimentadores, interruptores termo magnéticos, luminarias, apagadores y contactos tomacorriente.
O20NR0432	Rehabilitación del mercado público Merced Mixcalco	0%	-	4,000,000.00	-	Rehabilitación del mercado público Merced Mixcalco, con la realización de trabajos de acometida de energía eléctrica, transformador de voltaje, subestación eléctrica, canalizaciones de cables conductores de energía eléctricos, tablero general, tableros de distribución, tableros de circuito alimentadores, interruptores termo magnéticos, luminarias, apagadores y contactos tomacorriente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
020NR0433	Rehabilitación del mercado público Tepito Ropa y Telas (Granaditas)	0%	-	3,859,569.12	-	Rehabilitación del mercado público Tepito Ropa y Telas (Granaditas), con la realización de trabajos de acometida de energía eléctrica, transformador de voltaje, subestación eléctrica, canalizaciones de cables conductores de energía eléctricos, tablero general, tableros de distribución, tableros de circuito alimentadores, interruptores termo magnéticos, luminarias, apagadores y contactos tomacorriente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0434	Rehabilitación del mercado público San Joaquin Zona	0%	-	2,000,000.00	-	Rehabilitación del mercado público San Joaquin Zona, con la realización de trabajos de acometida de energía eléctrica, transformador de voltaje, subestación eléctrica, canalizaciones de cables conductores de energía eléctricos, tablero general, tableros de distribución, tableros de circuito alimentadores, interruptores termo magnéticos, luminarias, apagadores y contactos tomacorriente.
O20NR0435	Rehabilitación de deportivos en la Alcaldía Cuauhtémoc	0%	-	-	-	Rehabilitación de 3 deportivos en la Alcaldía Cuauhtémoc, con la realización de trabajos de construcción baños nuevos, trabajos de albañilería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, herrería, pintura en general y acabados. Los deportivos que serán intervenidos son Deportivo Antonio Caso, Deportivo 5 de Mayo y Deportivo Tabasco.
O20NR0436	Rehabilitación de Casas de Cultura en la Alcaldía Cuauhtémoc	0%	-	-	-	Rehabilitación de 4 Casas de Cultura en la Alcaldía Cuauhtémoc, con la realización de trabajos de construcción de áreas de rehabilitación, trabajos de albañilería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, herrería, pintura en general y acabados. Los inmuebles a intervenir son Teatro María Rojo, Casa de Cultura Jesus Romero Flores, Casa de Cultura San Rafael y Clínica de Rehabilitación Física.
O20NR0437	Rehabilitación integral de la Calle Zacatecas y Salvador Díaz Mirón en la Alcaldía Cuauhtémoc	0%	-	-	-	Rehabilitación integral de la Calle Zacatecas y Salvador Díaz Mirón en la Alcaldía Cuauhtémoc, con la realización de trabajos de rehabilitación de 7,831 (M2) de carpeta asfáltica, 2,635 (M2) de banquetas, 148 (ML) de drenaje, 474 (ML) de agua potable y 33 luminarias, los cuales consisten en trazo, fresado, demoliciones, acarreo, colado de concreto colocación de tubería de polietileno de alta densidad, rellenos de tepetate, cimbra, colado de concreto hidráulico, riego de liga y colocación de emulsión asfáltica.
A20NR0060	Adquisición de mobiliario para diversas áreas de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0%	25,000,000.00	-	-	Adquisición de mobiliario para las diferentes áreas de esta Alcaldía, adquisición 1500 Sillas secretariales con brazos, 2500 escritorios secretariales, 800 archiveros redondos metalicos con 3 gavetas y 250 modulos de trabajo.
A20NR0061	Adquisición de grúas para tareas de seguridad pública en la Alcaldía Cuauhtémoc.	0%	19,093,258.00	-	-	Adquisición de 10 grúas para tareas de seguridad pública en la Alcaldía Cuauhtémoc, con las siguientes características: grúa de plataforma, motor de 6 cilindros, capacidad de 8 toneladas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0453	Adquisición de motopatullas para la Alcaldía Cuauhtémoc.	100%	-	1,535,111.29	1,535,111.29	Adquisición de 10 motopatullas para la Alcaldía Cuauhtémoc, con las siguientes características: motor a gasolina, motor de 4 tiempos, arranque eléctrico, transmisión de cinco velocidades, horquilla telescópica en suspensión delantera, brazo basculante en suspensión trasera, frenos con disco hidráulico, kit de luces de led tipo policía y maletero.
A20NR0454	Adquisición de ambulancia para la Alcaldía Cuauhtémoc.	0%	-	1,800,000.00	-	Adquisición de ambulancia para la Alcaldía Cuauhtémoc, con las siguientes características ambulancia Tipo II Europa XL, acorazamiento estructural, aislamiento térmico acústico, sistema eléctrico de emergencia, sistema central de oxigenoterapia y equipamiento pre hospitalario.
Total URG (8)			253,300,471.00	18,043,723.77	1,535,111.29	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0062	Adquisición de mobiliario, muebles de oficina y estantería, mobiliario educativo y recreativo para áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.0%	22,177,213.00	2,086,287.08	-	El programa de adquisiciones consistirá en: escritorios secretariales, sillas secretariales, sillas ejecutivas, archiveros verticales, gabinetes universales, pizarrones, escritorios secretariales y administrativos, anaqueles de 5 compartimentos y sillas plegables. módulos de juegos infantiles, mesas infantiles, sillas infantiles.
A20NR0063	Adquisición de equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, y comunicación y telecomunicación para la mejora de la gestión pública en la Alcaldía Gustavo A. Madero.	14.0%	36,688,210.00	12,432,544.40	5,189,144.00	Adquisición de equipos de cómputo, impresoras láser, licencias de paquetería para programas de cómputo (antivirus y actualización de office), servidor de almacenamiento SAN SFF de doble controlador y conmutador IP. Proyector para espacios cerrados. Aeronave Dron de 72 Km/H ángulo de inclinación máximo de 42° y (24) radios tetra (incluye terminales).
A20NR0064	Adquisición de vehículos terrestres para programas públicos, de seguridad y desastres naturales.	0.0%	31,000,000.00	4,666,665.00	-	El programa de adquisición consiste en: vehículo tipo medibus para hacer frente a la pandemia de Covid-19, camiones tipo pipa, para distribuir agua potable en colonias que carecen de red e inmuebles dedicados a la salud, para apoyar en tareas salubres para evitar contagios de Covid-19. Equipo complementario denominado cama plana para el adecuado funcionamiento de pavimentadora.
A20NR0065	Adquisición de maquinaria y equipo de construcción, herramientas y máquinas herramientas para uso de las áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero.	0.0%	9,000,000.00	799,998.00	-	El programa consistirá en: adquisición de máquina retroexcavadora, máquinas pintarayas, plataformas de elevación articulada con canastilla, máquina astilladora, compresor neumático con accesorios, minicargador neumático, 1 compresores de aire con juego de accesorios y motosierras de 32 y 38 CC. Adquisición de kit de herramientas solicitadas por el área de Servicios Urbanos.
O20NR0091	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura educativa	1.0%	130,000,000.00	25,999,998.00	170,882.95	Mantenimiento, conservación y rehabilitación a escuelas, trabajos realizados: aplicación de impermeabilizantes, instalaciones hidráulicas, reparación de muros con grietas, entre otros.
O20NR0092	Obras para la conclusión del Puente Paso Superior de la intersección Río de los Remedios, Acueducto y Ticomán.	0.0%	21,200,000.00	1,372,926.00	-	Se llevarán a cabo las Obras para la conclusión del Puente Paso Superior de la intersección Río de los Remedios, Acueducto y Ticomán, trabajos a realizar: desarrollo de la obra civil, fresado y pavimentación; balizamiento, colocación de señalamiento y barras de contención, entre otros.
O20NR0093	Remodelación del Centro Social La Manzana	0.0%	2,120,000.00	423,999.00	-	Se llevará a cabo la Remodelación del Centro Social La Manzana el proyecto de inversión contempla la realización de trabajos de albañilería, cancelería, herrería, red hidrosanitaria y eléctrica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0094	Rehabilitación de la Sexta Sección de San Juan de Aragón	0.0%	15,900,000.00	-	-	Por medio de este proyecto se llevaría a cabo la Rehabilitación de áreas verdes, el balizamiento y pintura de guarniciones y el Suministro y aplicación de pintura de módulos de juegos infantiles para la rehabilitación de la Sexta Sección de San Juan de Aragón, sin embargo se solicitó su cancelación considerando la situación de emergencia que generó la Pandemia de SARS-CoV-2 (COVID-19), por lo que fue necesario aplicar un recorte presupuestal a los recursos de la Alcaldía con el fin de contribuir con el Gobierno de la Ciudad de México para hacer frente a diversas necesidades de mayor urgencia en cuestión de salud.
O20NR0095	Rehabilitación y mantenimiento de la Clínica de la Mujer, Clínica Geriátrica y clínicas de la Alcaldía Gustavo A. Madero	2.0%	12,106,000.00	2,421,198.00	239,989.71	En la Rehabilitación de los inmuebles, se realizarán trabajos consistentes en cambio de loseta cerámica, pintura en muros, instalación eléctrica, instalaciones hidro-sanitarias, aire acondicionado, aspectos como generación de voz y datos, instalación de elevador, instalación de equipo de bombeo, entre otros.
O20NR0096	Segunda etapa de la rehabilitación del CEDEMyPE de la Alcaldía Gustavo A. Madero	6.0%	11,660,000.00	2,331,999.00	679,856.98	Se realizarán trabajos de albañilería, herrería, cancelería, aplicación de pintura, en interiores y exteriores e impermeabilización, así como redes hidrosanitarias y eléctricas, en aulas, cocina, sanitarios.
O20NR0097	Rehabilitación del Club Ecológico de la 3A edad (San Felipe y Campestre Aragón)	0.0%	5,406,000.00	1,081,200.00	-	Se realizan trabajos de rehabilitación de los espacios realizando trabajos consistentes en cambio de loseta cerámica, pintura en muros, impermeabilización, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, cancelería y herrería, fachada, así mismo se realizarán servicios de supervisión.
O20NR0098	Construcción de Centro Comunitario Cocoyotes-Ahuehuetes y Rehabilitación del Modulo de Bienestar Social Luis Donald Colosio	0.0%	13,992,000.00	2,798,400.00	-	Trabajos consistentes en centro comunitario: muros de concreto o block, techumbre, loseta cerámica, pintura en muros, impermeabilización, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, cancelería y herrería, fachada, auditorio al aire libre, canchas de fútbol. espacios al aire libre, así mismo se realizarán servicios de supervisión. Rehabilitación: trabajos consistentes en cambio de loseta cerámica, pintura en muros, impermeabilización, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, cancelería y herrería, así mismo se realizarán servicios de supervisión.
O20NR0099	Construcción del Centro Comunitario Arboledas-Cuautepec	0.0%	30,000,000.00	5,399,997.00	-	Proyecto integral para la construcción de Centro Comunitario, que consistirá en auditorio al aire libre, espacios al aire libre, espacios deportivos, así mismo se realizarán servicios de supervisión.
O20NR0100	Construcción de obras para la mitigación de riesgos y escalinatas, continuación de trabajos (Cda. de Paris, Quetzalcoatl III, Ahuehuetes Losa Tapa Carlos Orellana, Deportivo Carmen Serdan)	0.0%	8,480,000.00	1,695,999.00	-	Se llevará a cabo la Mitigación de Riesgo en laderas de cerros, cauces de ríos y escalinatas con trabajos de obra civil, así mismo se realizarán servicios de supervisión.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0101	Construcción y rehabilitación de Centro Comunitario Héroes de Chapultepec.	0.0%	3,180,000.00	636,000.00	-	Se llevarán a cabo los trabajos de construcción de Techumbre y rehabilitación de espacios realizando trabajos consistentes: muros de concreto o block, techumbre, loseta cerámica, pintura en muros, impermeabilización, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, cancelería y herrería, fachada, auditorio al aire libre, espacios al aire libre, así mismo se realizarán servicios de supervisión.
O20NR0102	Rehabilitación de Deportivos de la Alcaldía Gustavo A. Madero.	0.0%	32,860,000.00	6,571,998.00	-	Los trabajos que se realizarán a través de este proyecto serán: rehabilitación de canchas deportivas, instalación de ejercitadores al aire libre, rehabilitación de núcleos sanitarios, entre otros, efectuando trabajos de aplanados, pintura, cambio de loseta piso, plafones, luminarias, herrería y aluminio, cambio de piso de concreto, impermeabilización, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, reparación de áreas verdes.
O20NR0103	Rehabilitación y mantenimiento de Centros de Cultura de la Alcaldía Gustavo A. Madero.	0.0%	16,960,000.00	3,391,998.00	-	Los trabajos consistirán en cambio de loseta cerámica, pintura en muros, impermeabilización, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, cancelería y herrería, así mismo se realizarán servicios de supervisión.
O20NR0104	Construcción de la Ciudad de la Prevención	0.0%	20,000,000.00		-	El Proyecto sería considerado para realizar la obra civil para edificar un espacio destinado a actividades lúdicas, exposiciones y realidad virtual para exponer los riesgos que implican los accidentes vinculados al abuso de sustancias adictivas. Este espacio estaría destinado principalmente para jóvenes, sin embargo se solicitó su cancelación considerando la situación de emergencia que generó la Pandemia de SARS-CoV-2 (COVID-19), por lo que fue necesario aplicar un recorte presupuestal a los recursos de la Alcaldía con el fin de contribuir con el Gobierno de la Ciudad de México para hacer frente a diversas necesidades de mayor urgencia en cuestión de salud.
O20NR0105	Construcción de adecuaciones viales en la Av. Ferrocarril-San Juan de Aragón	0.0%	3,975,000.00		-	Con este proyecto se tenía considerado realizar los trabajos de construcción y adecuación de obras viales, sin embargo se solicitó su cancelación considerando la situación de emergencia que generó la Pandemia de SARS-CoV-2 (COVID-19), por lo que fue necesario aplicar un recorte presupuestal a los recursos de la Alcaldía con el fin de contribuir con el Gobierno de la Ciudad de México para hacer frente a diversas necesidades de mayor urgencia en cuestión de salud.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0106	Rehabilitación del Centro de Arte y Cultura Futurama	0.0%	5,300,000.00		-	Por medio de este proyecto se realizaría los trabajos de impermeabilización en azoteas, colocación de piso de loseta cerámica, colocación de luminarias para exterior tipo OV-15, colocación de luminarias suspendidas, aplanado fino en interior y exterior, pintura de esmalte alquídica en interior y exterior, entre otros, para la rehabilitación del Centro Cultural, sin embargo se solicitó su cancelación considerando la situación de emergencia que generó la Pandemia de SARS-CoV-2 (COVID-19), por lo que fue necesario aplicar un recorte presupuestal a los recursos de la Alcaldía con el fin de contribuir con el Gobierno de la Ciudad de México para hacer frente a diversas necesidades de mayor urgencia en cuestión de salud.
O20NR0107	Construcción y obras de modificación en el Hospital Cuauhtepc	0.0%	200,000.00	39,999.00	-	El Proyecto sería considerado para realizar las obras de construcción y modificación en el Hospital Cuauhtepc, se solicitó su cancelación considerando la situación de emergencia que generó la Pandemia de SARS-CoV-2 (COVID-19), por lo que fue necesario aplicar un recorte presupuestal a los recursos de la Alcaldía con el fin de contribuir con el Gobierno de la Ciudad de México para hacer frente a diversas necesidades de mayor urgencia en cuestión de salud.
O20NR0108	Rehabilitación de la Escuela Preparatoria Tokio	0.0%	9,540,000.00	1,908,000.00	-	Los trabajos que se realizarán consistirán en Instalación Eléctrica, transformador, Planta de Emergencia y elevadores, rampas y adecuación de baños para personas con discapacidad, así mismo se realizarán servicios de supervisión.
O20NR0109	Mantenimiento a Puentes Peatonales de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.0%	3,180,000.00	636,000.00	-	Se llevará a cabo la rehabilitación de puentes peatonales realizando trabajos consistentes en reparación de escaleras, barandales, aplicación de pintura, para mejorar la calidad del servicio y contar con mejores instalaciones, así mismo se realizarán servicios de supervisión.
O20NR0110	Rehabilitación y mantenimiento de vialidades, áreas verdes, camellones, espacios públicos y camellones de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.0%	133,334,750.00	46,444,916.00	-	Se susitarán módulos de juegos infantiles, bancas, mantenimiento a las fuentes ornamentales de la Alcaldía, plazas cívicas con las sustitución de luminarios, aplicación de pintura en muros y herrería, mantenimiento a techumbres en espacios públicos, instalación de ejercitadores al aire libre; aplicación de pintura en mobiliario urbano, poda de cetos, árboles, cesped, balizamiento; pavimentación y bacheo, entre otros.
O20NR0111	Rehabilitación de la red secundaria de agua potable y drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.0%	15,803,894.00	6,321,556.00	-	En la rehabilitación de la red secundaria de agua potable, los trabajos que se realizarán consisten ubicación de tramos dañados, rompimiento de concreto, excavación, retiro de tubería, compactación, colocación de tramo reparado, relleno, repavimentación y limpieza.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0112	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo.	0.0%	142,857,320.00			Este Proyecto sería considerado para atender trabajos relacionados con el Presupuesto Participativo en materia de rehabilitación de banquetas y guarniciones, reencarpetado, poda de árboles, rehabilitación de espacios públicos e instalación de juegos infantiles, entre otros rubros; se solicitó su cancelación considerando la situación de emergencia que generó la Pandemia de SARS-CoV-2 (COVID-19), fue necesario aplicar un recorte presupuestal a los recursos de la Alcaldía con el fin de contribuir con el Gobierno de la Ciudad de México para hacer frente a diversas necesidades de mayor urgencia en cuestión de salud.
O20NR0460	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de la infraestructura comercial pública en la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.0%	-	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación de drenaje, eléctrica, pisos, lamparas, fachadas, cortinas, techumbre, entre otros, en los mercados: Gertrudis Sánchez, Pradera, Panamericana, 25 de Julio, Ampl. Casas Alemán, Vicente Guerrero, Ramón Corona, Pueblo San Juan de Aragón, Salvador Díaz Mirón, 2ºsecc. San Juan de Aragón, Estrella, Campestre Aragón.
	Total URG (8)		736,920,387.00	129,461,677.48	6,279,873.64	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 Iztacalco

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0066	Adquisición de Mastografo	0%	2,500,000.00	-	-	Se encuentra en proceso de Adquisición
A20NR0067	Adquisición de Cómputo	0%	5,000,000.00	-	-	Se encuentra en proceso de Adquisición
A20NR0068	Adquisición de mobiliario	0%	5,000,000.00	-	-	Se encuentra en proceso de Adquisición
A20NR0069	Adquisición de patrullas	0%	4,886,279.00	-	-	Se encuentra en proceso de Adquisición
A20NR0070	Adquisición de cámaras de vigilancia	0%	500,000.00	-	-	Se encuentra en proceso de Adquisición



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 Iztacalco

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0071	Adquisición de equipo industrial y herramientas	0%	550,000.00	-	-	Se encuentra en proceso de Adquisición
A20NR0072	Adquisición de minicargador	0%	1,700,000.00	-	-	CANCELADO
A20NR0073	Adquisición de caseta para estacionamiento	0%	170,000.00	-	-	Se encuentra en proceso de Adquisición
A20NR0074	Adquisición de inflables	0%	1,000,000.00	-	-	Se encuentra en proceso de Adquisición
A20NR0075	Adquisición de malacates	0%	900,000.00	-	-	Se encuentra en proceso de Adquisición



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 Iztacalco

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0076	Adquisición de equipos de comunicación	0%	1,300,000.00	-	-	Se encuentra en proceso de Adquisición
A20NR0077	Adquisición de equipo para estacionamiento, emisores de boletos	0%	285,000.00	-	-	Se encuentra en proceso de Adquisición
A20NR0078	Adquisición de equipo y maquinaria automotriz	0%	300,000.00	-	-	Se encuentra en proceso de Adquisición
A20NR0079	adquisición de equipamiento para taller mecánico	0%	300,000.00	-	-	Se encuentra en proceso de Adquisición
A20NR0080	adquisición de bombas sumergibles	0%	150,000.00	-	-	Se encuentra en proceso de Adquisición



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 Iztacalco

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0081	Adquisición de juegos, sillas inflables y libreros de madera	0%	700,000.00	-	-	Se encuentra en proceso de Adquisición
A20NR0082	Adquisición de compactadora de residuos sólidos.	0%	1,480,096.00	-	-	Se encuentra en proceso de Adquisición
A20NR0083	Adquisición de multímetros digitales	0%	140,000.00	-	-	Se encuentra en proceso de Adquisición
A20NR0084	Adquisición de servidor	0%	210,000.00	-	-	CANCELADO
A20NR0085	Adquisición de demoldedores eléctricos	0%	110,000.00	-	-	Se encuentra en proceso de Adquisición



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 Iztacalco

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0086	Adquisición de camiones de volteo y pick up	0%	5,172,020.00	-	-	Se encuentra en proceso de Adquisición
A20NR0087	Adquisición de grúas	0%	4,500,000.00	-	-	Se encuentra en proceso de Adquisición
A20NR0088	Adquisición de compactadora de basura para residuos sólidos	0%	6,936,706.00	-	-	Se encuentra en proceso de Adquisición
A20NR0390	Adquisición de software y computadoras todo en uno	0%	-	-	-	Se encuentra en proceso de Adquisición
A20NR0391	Adquisición de Mini Split	0%	-	-	-	Se encuentra en proceso de Adquisición



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 Iztacalco

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0496	Adquisición de botiquines metálicos	0%	-	82,029.63	-	Se encuentra en proceso de Adquisición
A20NR0500	Adquisición de vehículos eléctricos	0%	-	278,613.44	-	Se encuentra en proceso de Adquisición
O19ML0001	Trabajos de Construcción del Mercado Rio Frio	0%	67,044,970.00	37,519,260.00	-	las obras se encuentran en proceso de ejecución
O19ML0113	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del sistema de drenaje	0%	27,927,127.00	16,756,275.00	-	las obras se encuentran en proceso de ejecución
O19ML0114	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias	0%	39,069,525.00	35,476,511.00	-	las obras se encuentran en proceso de ejecución



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 Iztacalco

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O19ML0115	Mantenimiento, Conservación y rehabilitación de Banquetas	0%	10,000,000.00	7,500,000.00	-	las obras se encuentran en proceso de ejecución
O19ML0116	Rehabilitación de Centros Sociales	0%	10,000,000.00	18,325,049.56	-	las obras se encuentran en proceso de ejecución
O19ML0117	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Desarrollo Social (CENDIS)	0%	6,000,000.00	5,000,000.00	-	las obras se encuentran en proceso de ejecución
O19ML0118	Mantenimiento y Rehabilitación en 5 Casas de Cultura	0%	10,000,000.00	-	-	CANCELADO
O19ML0119	Rehabilitación de Infraestructura Educativa en la Alcaldía Iztacalco.	0%	30,000,000.00	13,333,332.00	-	las obras se encuentran en proceso de ejecución



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 Iztacalco

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O19ML0120	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Deportiva	0%	10,000,000.00	3,563,838.44	-	las obras se encuentran en proceso de ejecución
O19ML0121	Rehabilitación del Centro Social y Deportivo Leandro Valle	0%	15,000,000.00	6,666,664.00	-	las obras se encuentran en proceso de ejecución
O19ML0122	Rehabilitación a Edificios Públicos	0%	7,000,000.00	-	-	CANCELADO
O19ML0123	Rehabilitación de Alumbrado Público	0%	8,000,000.00	8,000,000.00	-	las obras se encuentran en proceso de ejecución
Total URG:			283,831,723.00	152,501,573.07	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0089	Adquisición de muebles de oficina	0%	541,960.00	232,268.00	-	
A20NR0090	Adquisición de equipo informático, de comunicación y mobiliario para áreas administrativas y recintos culturales.	0%	2,881,166.00	1,234,790.00	-	
A20NR0091	Adquisición de equipo recreativo y audiovisual para talleres artísticos, así como equipo administrativo para áreas de la Alcaldía Iztapalapa.	0%	662,895.00	284,099.00	-	
A20NR0092	Adquisición de equipo audiovisual, informático y mobiliario para el funcionamiento de Escuela de cine.	0%	776,961.00	332,981.00	-	
A20NR0093	Adquisición de equipo audiovisual, informático e industrial que ayudara al fomento de artes cinematográficas en la Alcaldía	0%	366,426.00	157,042.00	-	
A20NR0094	Adquisición de vehículos y camiones para funcionamiento de programas sociales y servicios urbanos	0%	23,913,869.00	10,248,801.00	-	
A20NR0095	Adquisición de motocicletas	0%	3,238,701.00	1,388,015.00	-	
A20NR0096	Adquisición de Equipo Eléctrico, Herramientas y Equipo Industrial para Mantenimiento..	0%	427,480.00	183,206.00	-	
A20NR0097	Adquisición de Maquinaria, Camiones y Vehículos para Limpieza Urbana.	0%	4,261,459.00	1,826,339.00	-	
A20NR0098	Adquisición de equipo de aire acondicionado	0%	64,133.00	27,485.00	-	
A20NR0099	Adquisición de GPS	0%	120,173.00	51,503.00	-	
A20NR0100	Adquisición de Planta Generadora de Luz	0%	1,361,989.00	583,709.00	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0101	Adquisición de maquinaria y herramienta	0%	3,123,343.00	1,338,575.00	-	
A20NR0102	Adquisición de equipo ligero.	0%	513,062.00	227,306.00	-	
A20NR0103	Adquisición de Software	0%	2,710,861.00	1,161,797.00	-	
O20NR0124	Construcción y Ampliación de UTOPIAS.	0%	497,500,000.00	153,328,056.57	-	
O20NR0125	Construcción de pozos de absorción en diferentes colonias dentro de la Alcaldía Iztapalapa	0%	266,049,192.00	38,007,030.00	-	
O20NR0126	Rehabilitación De Alumbrado Público En Colonias Dentro Del Perimetro De La Alcaldía.	0%	44,400,169.00	12,685,764.00	-	
O20NR0127	Mantenimiento de espacios públicos en la Alcaldía Iztapalapa	0%	13,234,768.00	3,781,363.00	-	
O20NR0128	Construcción de Infraestructura de Salud	0%	71,168,045.00	28,491,791.50	-	
O20NR0129	Construcción de Infraestructura Vial, Guarniciones y Banquetas.	0%	37,000,142.00	-	-	
	Total URG (8)		974,316,794.00	255,571,921.07	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 10 Alcaldía Magdalena Contreras

Período: Enero-Junio 2020 3)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0104	Adquisición de Herramientas y máquinas-herramienta	0%	377,300.00	377,300.00	0.00	La adquisición de Herramientas y máquinas-herramientas necesaria para estar en posibilidad de cumplir con los objetivos de la Alcaldía, en el ámbito de mejorar las reparaciones de las distintas instalaciones, para una mejor atención a la comunidad.
A20NR0105	Adquisición de equipo de cómputo, de telecomunicación y software	0%	3,629,800.00	3,629,800.00	0.00	La Adquisición de equipo de cómputo, de telecomunicación y software, ayuda que los trámites se agilicen, atendiendo las necesidades de la ciudadanía.
A20NR0106	Adquisición de equipo de comunicación	0%	0.00	0.00	0.00	Adquisición de equipos de comunicación, es necesaria para las distintas actividades institucionales de las áreas operativas de esta Alcaldía.
A20NR0107	Adquisición de Equipos y aparatos audiovisuales, Cámaras fotográficas y de video y Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0%	551,000.00	551,000.00	0.00	La Adquisición de Equipos y aparatos audiovisuales, Cámaras fotográficas y de video y Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo; para llevar a cabo las diferentes pláticas taller, cine ecológico, exposiciones itinerantes, visitas guiadas y ferias ambientales al aire libre en diferentes colonias de la demarcación que lo requieran
A20NR0108	Adquisición de maquinaria y equipo industrial, de construcción y agropecuario	0%	2,127,800.00	2,127,800.00	0.00	La Adquisición de maquinaria y equipo industrial, de construcción y agropecuario, para efectuar trabajos en consultorios médicos y veterinarios, mantenimiento de panteones, levantamientos topográficos y vigilancia ambiental.
A20NR0109	Adquisición de equipo de seguridad para prevenir riesgos	0%	96,598.00	96,598.00	0.00	La Adquisición de equipo de seguridad para prevenir riesgos, favorece la detección de armas, que ayuda a brindar protección a la ciudadanía en eventos masivos; así como sufragar cualquier tipo de emergencias.
A20NR0110	Adquisiciones de equipo médico y de laboratorio e Instrumental médico y de laboratorio	0%	1,581,588.00	1,581,588.00	0.00	La Adquisiciones de equipo médico y de laboratorio e Instrumental médico favorece los consultorios médicos; así como ayuda a implementar cursos y talleres práctico de primeros auxilios, implementación de un parque para perros en la alcaldía, Para la atención de los servicios de urgencias médicas, (ambulancias), Se requiere para poder cubrir emergencias de índole prehospitalarias, Material necesario para el buen funcionamiento del proyecto de la planta de composteo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 10 Alcaldía Magdalena Contreras

Período: Enero-Junio 2020 3)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0111	Adquisición de Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos y vehículos para, la operación	0%	600,000.00	600,000.00	0.00	La Adquisición de Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos son necesarios para realizar los trabajos mecánicos a los vehículos oficiales de las diferentes áreas de esta Alcaldía, Para el mantenimiento preventivo de los equipos de emergencia, construcción y ampliación de infra estructura de agua potable;La Adquisición de vehículos para servicios públicos y la operación de programas públicos, para realizar recorridos de supervisión en los establecimientos
O20NR0130	Mejoramiento de la red secundaria de desagüe sanitario en la Alcaldía La Magdalena Contreras.	0%	22,000,000.00	5,500,000.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O20NR0131	Mejoramiento de vialidades secundarias en las colonias de la Alcaldía La Magdalena Contreras	0%	3,101,058.00	775,266.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O20NR0132	Mejoramiento de la Red secundaria de Agua Potable con sustitución de tubería y válvulas	0%	8,000,000.00	2,000,000.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O20NR0133	Proyectos de preinversión y apoyo técnico de Obras Publicas.	0%	20,000,000.00	8,400,000.00	0.00	Apoyo Administrativo
O20NR0134	Rehabilitación de espacios deportivos	0%	15,000,000.00	7,750,000.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O20NR0135	Rehabilitación de infraestructura educativa de la Alcaldía la Magdalena Contreras	0%	20,000,000.00	8,000,000.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O20NR0136	Rehabilitación y conservación de edificios públicos	0%	4,000,000.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O20NR0137	Rehabilitación de mercados públicos	0%	8,000,000.00	2,000,000.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O20NR0138	Rehabilitación de panteones públicos	0%	4,000,000.00	2,000,000.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O20NR0139	Rehabilitación de centros de salud	0%	3,000,000.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O20NR0140	Rehabilitación de infraestructura cultural	0%	4,000,000.00	2,000,000.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O20NR0141	Rehabilitación al sistema de drenaje	0%	11,000,000.00	4,000,000.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O20NR0142	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable	0%	12,000,000.00	4,500,000.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O20NR0143	Rehabilitación de espacios públicos	0%	25,000,000.00	5,000,000.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O20NR0144	Rehabilitación de luminarias dentro del perímetro de la Alcaldía	0%	14,999,999.00	11,445,000.00	0.00	Suministro e instalación de luminarias completas y postes de alumbrado público.
O20NR0145	Construcción de Almacén General Ojo de Agua	0%	20,000,000.00	3,000,000.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O20NR0146	Rehabilitación de la carpeta asfáltica en diferentes colonias del perímetro de la alcaldía	0%	18,000,001.00	10,386,670.00	0.00	Rehabilitación de carpeta asfáltica.
O20NR0147	Rehabilitación de obras secundarias de Movilidad	0%	10,000,000.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O20NR0148	Construcción de Oficinas para personal de campo (obras)	0%	20,000,000.00	3,000,000.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 10 Alcaldía Magdalena Contreras

Período: Enero-Junio 2020 3)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0149	Construccion del Area Deportiva y recreativas en Colonia Subestación	0%	35,000,000.00	5,000,000.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O20NR0150	Construccion de Polideportivo en Rancho el Altar	0%	45,000,000.00	6,500,000.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O20NR0151	Construcción de muros de contención	0%	10,000,000.00	4,000,000.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O20NR0152	Construcción y ampliación de banquetas	0%	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O20NR0153	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al "Presupuesto Participativo 2020"	0%	50,481,864.00	12,620,466.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
	Total URG (8)		403,547,008.00	14,414,670.00	0.00	
			50,481,864.00			



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A20NR0112	Adquisición Equipo Informático y Otros Equipos para el Centro de Servicios y Atención Ciudadana.	0%	30,000.00	0.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
A20NR0113	Adquisición de Equipo Informático y Mobiliario para la Jefatura de la Oficina de la Alcaldía.	0%	153,700.00	0.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
A20NR0114	Adquisición de licencia para la Dirección de Modernización Administrativa	0%	1,580,000.00	0.00	0.00	Adquisición de una Licencia de Windows Server 2019.
A20NR0115	Adquisición de Equipo informático y mobiliario para la Dirección Ejecutiva de Planeación y Desarrollo Urbano	0%	385,002.00	0.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
A20NR0116	Adquisición de una ambulancia para la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia	0%	1,400,000.00	0.00	0.00	Se realizaron los trámites administrativos internos para llevar a cabo la adquisición de un vehículo para atender desastres naturales.
A20NR0117	Adquisición de instrumental médico y de laboratorio para Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia	0%	305,000.00	183,600.00	0.00	Se realizaron los trámites administrativos internos para llevar a cabo la adquisición de equipo médico.
A20NR0118	Adquisición de herramientas, maquinaria y Equipos de generación eléctrica para la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia	0%	184,500.00	0.00	0.00	Se realizaron los trámites administrativos internos para llevar a cabo la adquisición de herramienta y equipo de rescate, para equipar el área.
A20NR0119	Adquisición de equipo administrativo, audiovisual y herramientas para la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia	0%	62,000.00	129,900.00	0.00	Se realizaron los trámites administrativos internos para llevar a cabo la adquisición de scanners, bocinas, pantallas y micrófonos para equipar el área.
A20NR0120	Adquisición de Vehículos destinados a la operación de programas públicos y Administrativo a cargo de la Comisión de Seguridad Ciudadana	0%	1,012,148.00	0.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
A20NR0121	Adquisición de mobiliario y equipo informático para la Comisión de Seguridad Ciudadana	0%	371,090.00	0.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
A20NR0122	Adquisición de Muebles de oficina, Otros mobiliarios y aparatos audiovisuales para la Comisión de Seguridad Ciudadana	0%	91,610.00	0.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A20NR0123	Adquisición de equipo de comunicación para la Comisión de Seguridad Ciudadana	0%	450,000.00	318,455.50	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
A20NR0124	Adquisición de Vehículos para el cumplimiento de programas públicos y Administrativos para la Dirección General de Obras.	0%	4,915,000.00	0.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
A20NR0125	Adquisición de mobiliario, equipo recreativo y aparatos audiovisuales para la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos	0%	250,000.00	0.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
A20NR0126	Adquisición de Mobiliario de oficina y estantería para la Dirección de Desarrollo Social	0%	617,592.00	0.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
A20NR0127	Adquisición de Mobiliario para la Dirección General de Desarrollo Social	0%	93,250.00	0.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
A20NR0128	Adquisición de Herramientas para la Dirección General de Desarrollo Social	0%	95,138.00	0.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
A20NR0129	Adquisición de equipos de generación eléctrica para la Dirección General de Desarrollo Social.	0%	78,000.00	0.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
A20NR0130	Adquisición de maquinaria y equipo industrial para la Dirección General de Desarrollo Social	0%	24,454.00	0.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
A20NR0131	Adquisición de maquinaria agropecuaria para la Dirección General de Desarrollo Social	0%	1,300.00	0.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
A20NR0132	Adquisición de vehículo para la Dirección General de Desarrollo Social	0%	725,000.00	0.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
A20NR0133	Adquisición de equipo médico y de laboratorio para la Dirección General de Desarrollo Social	0%	2,210.00	0.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
A20NR0134	Adquisición de mobiliario y equipo educacional y recreativo para la Dirección General de Desarrollo Social	0%	4,290.00	0.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
A20NR0135	Adquisición de Equipo de Computo y Equipo Audiovisual para la Dirección General de Desarrollo Social	0%	1,377,357.00	0.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A20NR0136	Adquisición de Equipo Recreativo, Equipo Administrativo y Equipo de Seguridad para la Dirección General de Desarrollo Social	0%	74,717.00	0.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
A20NR0137	Adquisición de Equipo Audiovisual para la Dirección General de Desarrollo Social	0%	234,770.00	0.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
A20NR0138	Adquisición de Equipo de Seguridad y Equipo Recreativo para la Dirección General de Desarrollo Social	0%	115,872.00	0.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
A20NR0139	Adquisición de Vehículos para el cumplimiento de programas públicos y Administrativos para la Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos.	0%	7,610,564.00	0.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
A20NR0140	Adquisición de equipo e instrumental médico y unidades médicas para la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad	0%	1,562,165.00	0.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
A20NR0141	Adquisición de herramientas y máquinas de construcción para la Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos	0%	526,760.00	0.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
A20NR0142	Adquisición de mobiliario, equipo informático y Software para la Dirección General de Obras	0%	1,362,600.00	0.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
A20NR0143	Adquisición de instrumental médico y de laboratorio para la Dirección General de Obras.	0%	53,350.00	0.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
A20NR0144	Adquisición de Maquinaria, aparatos eléctricos para la Dirección General de Obras	0%	89,340.00	0.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
A20NR0145	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo e informático para la Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos	0%	2,336,190.00	275,000.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
A20NR0146	Adquisición de equipo audiovisual y otros equipos para la Dirección General de Obras	0%	32,500.00	0.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
A20NR0147	Adquisición de cámaras de video vigilancia para los comités vecinales o pueblos originarios	0%	17,348,007.00	0.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A20NR0148	Adquisición de equipo de informatico para la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana	0%	74,104.00	0.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
A20NR0149	Adquisición de equipo deportivo para una mejora en la calidad de los servicios deportivos	0%	250,000.00	0.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
A20NR0150	Adquisición de equipo educacional y recreativo para la Dirección General de Desarrollo Social	0%	150,000.00	0.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
A20NR0151	Adquisición de equipo industrial, herramientas para la Dirección General de Obras	0%	499,510.00	0.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
A20NR0152	Adquisición de equipo informatico, mobiliario y otros equipos para la Dirección de Vinculación	0%	240,925.00	0.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
A20NR0153	Adquisición de un vehículo administrativo y maquinaria para la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos	0%	464,558.00	0.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
A20NR0154	Adquisición de equipos de generación eléctrica, herramientas y maquinas-herramienta para la Coordinación de Enlace de la Alcaldía	0%	9,280.00	0.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
A20NR0155	Adquisición de mobiliario de oficina, equipos y aparatos audiovisuales para la Coordinación de Enlace de la Alcaldía	0%	47,235.00	0.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
A20NR0420	Adquisición de equipo administrativo, audiovisual y una planta de luz para la Jefatura de la Oficina de la Alcaldía	0%	0.00	67,407.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
A20NR0421	Adquisición de Equipos de perifoneo para la Coordinación de Comunicación Social	0%	0.00	60,000.00	0.00	Se llevó a cabo la compra de megáfonos para perifoneo, para dar a conocer en las colonias las medidas de prevención y acciones a tomar en caso de tener síntomas de COVID-19.
A20NR0494	Adquisición de Equipos de perifoneo para la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos	0%	0.00	30,000.00	0.00	Adquisición de 10 megáfonos, que ayuden a la ciudadanía en esta contingencia sanitaria a que tomen las medidas necesarias para evitar contagiarse y contagiar, así como las acciones que deben de tomar en caso de presentar síntomas por el COVID-19.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O20NR0154	Rehabilitación al sistema de drenaje y alcantarillado de la Alcaldía Miguel Hidalgo	22%	20,000,000.00	6,000,000.00	4,374,649.22	Para el mejoramiento del drenaje, se realizaron trabajos de trazo y nivelación de la red, corte del asfalto, excavación a la profundidad que el proyecto marque, colocación de cama de arena para asentar el tubo, colocación del tubo tomando en cuenta que será en uso la tubería anterior, revisar las salidas de las casas y unir las con la tubería nueva, rellenar con tepetate y reencarpetar con concreto asfáltico.
O20NR0155	Rehabilitación de escuelas de educación básica de la Alcaldía Miguel Hidalgo	16%	16,000,000.00	6,000,000.00	2,499,999.99	Se llevaron a cabo acciones tendientes a mejorar las instalaciones de los centros educativos, los trabajos realizados fueron albañilería (aplanados de mortero-cemento, yeso, muros de tabique, colado de trabes y cadenas, registros sanitarios), pintura vinílica y de esmalte en fachadas y muros interiores, trabajos de instalación eléctrica (mantenimiento de tableros, recableado, cambio de apagadores, contactos y sustitución de luminarias), mantenimiento y rehabilitación a instalaciones hidrosanitarias (desazolve de registros, cambio de tubería hidráulica y sanitaria, remodelación de núcleos sanitarios), acabados (cambio de piso de loseta de cerámica, piso de concreto acabado escobillado, lambrin de azulejo, cancelería de aluminio, pisos de loseta vinílica), herrería (sustitución de perfiles tubulares en barandales, herrería en protecciones exteriores, sustitución de malla ciclónica), impermeabilización, elementos de herrería. Todo ello se realizará con base a los requerimientos de los inmuebles adscritos a la Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O20NR0156	Renovación de Banquetas y Guarniciones de la Alcaldía Miguel Hidalgo	22%	20,000,000.00	7,500,000.00	4,499,999.99	Se realizan trabajos de renovación de banquetas con trabajos de demolición de banquetas y guarnición existente, trabajos de acarreo de demolición, mejora y compactación del terreno, colocación de concreto a utilizar, dejando su junta constructiva para la dilatación del material a utilizar, evitar se estelle el concreto.
O20NR0157	Rehabilitación de de la Infraestructura Comercial Pública de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	20,000,000.00	6,500,000.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
O20NR0158	Rehabilitación de Centros Deportivos de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	15%	10,000,000.00	3,000,000.00	1,499,999.98	Se realizó la rehabilitación de centros deportivos mediante trabajos de albañilería que consta de aplanados de mortero-cemento, yeso, muros de tabique, colado de trabes y cadenas, registros sanitarios, aplicación de pintura vinílica en interiores y exteriores, impermeabilización, rehabilitación de aparatos gimnásticos, mejoramiento de la instalación eléctrica que consta de mantenimiento de tableros, recableado, cambio de apagadores, contactos y sustitución de luminarias, mantenimiento y rehabilitación a instalaciones hidrosanitarias que consta en desazolve de registros, cambio de tubería hidráulica y sanitaria, remodelación de núcleos sanitarios, adecuaciones en las instalaciones eléctricas, trabajos de carpintería, desratización.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O20NR0159	Rehabilitación de Espacios Públicos en la Alcaldía Miguel Hidalgo	27%	30,000,000.00	9,700,000.00	8,098,076.99	Se realizaron trabajos de trazo y nivelación, excavación, construcción de muros o enrejados, mejoramiento de terreno, construcción de estructuras, aplicación de pintura de esmalte, suministro y colocación de mobiliario urbano (se colocarán juegos infantiles, bancas y juegos de mesa para el esparcimiento de las personas que visiten el lugar); construirán rampas de accesibilidad para personas con discapacidad.
O20NR0160	Balizamiento de vialidades secundarias en la Alcaldía Miguel Hidalgo	16%	30,500,000.00	10,388,872.00	4,999,999.99	Se realizó el balizamiento vehicular en diferentes colonias de la Alcaldía, mediante los trabajos de limpieza del área que se trabaja, retiro de tierra, basura y elementos sueltos que afecten la colocación de pintura de resistencia a los cambios bruscos de temperatura, humedad, grasas y aceites derivados del petróleo y a la abrasión severa y constante. Aplicación previa de capa sellador, aplicación de pintura termoplástica ecológica y de muy alta duración, con microesferas colocadas al final del proceso, las cuales funcionarán como reflejante.
O20NR0161	Mejoramiento del alumbrado público en la Alcaldía Miguel Hidalgo	30%	15,000,000.00	6,400,000.00	4,535,393.45	Se realizó el suministro y colocación luminaria brazo corto para alumbrado decorativo exterior, modelo columna circular de 3 mts. de altura, grado de protección ip65, cuerpo fabricado en acero, diámetro exterior de 4" con terminado anticorrosivo y pintura de aplicación; luminaria led poste 6m o fachada, esto con referencia a las especificaciones de cada colonia por atender en la Alcaldía.
O20NR0162	Rehabilitación de la infraestructura de agua potable en la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	2,000,000.00	500,000.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
O20NR0163	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de Desarrollo Social de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	4,308,587.00	1,108,587.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O20NR0164	Continuación de la construcción del nuevo edificio de la Alcaldía Miguel Hidalgo	21%	20,000,000.00	11,002,473.00	4,184,638.04	Continuación de los trabajos de construcción del nuevo edificio de la Alcaldía, la Dirección General de Obras realiza trabajos de señalética en los niveles 1 y 2, trabajos en el sótano y planta baja para adecuación de estacionamiento, planta baja y plaza pública, cancelería, herrería, muros, plafones y pintura en los niveles 1 y 2, construcción de rampas de acceso, trabajos complementarios de instalaciones eléctricas y de aire acondicionado.
O20NR0165	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias en la Alcaldía Miguel Hidalgo	22%	50,000,000.00	16,500,000.00	11,241,000.00	Se llevó a cabo la rehabilitación de vialidades secundarias con bacheo y reencarpetado en calles de la Alcaldía, para satisfacer las necesidades de la población, con esta asignación de recursos se realizaron trabajos de construcción de carpeta asfáltica, tendido y compactación al 95% de su densidad teórica máxima por medios mecánicos, aplicación de concreto asfáltico elaborado en planta, desperdicios, señalamientos y protecciones; fresado, acarreo, barrido, riego de impregnación, riego de liga, renivelación de brocales, renivelación de coladera de banquetas.
O20NR0166	Adquisición de Muebles de oficina, Otros mobiliarios y aparatos audiovisuales para la Comisión de Seguridad Ciudadana	0%	31,043,802.00	0.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
O20NR0167	Adquisición de equipo de comunicación para la Comisión de Seguridad Ciudadana	0%	3,652,212.00	0.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
O20NR0168	Adquisición de Vehículos para el cumplimiento de programas públicos y Administrativos para la Dirección General de Obras.	0%	6,391,371.00	0.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
O20NR0169	Adquisición de mobiliario, equipo recreativo y aparatos audiovisuales para la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos	0%	7,304,424.00	0.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O20NR0170	Adquisición de Mobiliario de oficina y estantería para la Dirección de Desarrollo Social	0%	7,304,424.00	0.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
O20NR0444	Rehabilitación de la sala de juntas de Base Plata en la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	0.00	1,000,000.00	0.00	No se presentan acciones realizadas al periodo
Total URG			340,795,908.00	86,664,294.50	45,933,757.65	---



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 12 Alcaldía Milpa Alta

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0408	Adquisición de Antivirus	0%	0.00	0.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
A20NR0409	Adquisición de Licencias (Georeferenciación, Autocad, Adobe creative suite, suite de office)	0%	0.00	0.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
A20NR0156	Adquisición de Motobombas Autocebantes	0%	650,000.00	0.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
A20NR0157	Adquisición de Vehículo (Bobcat) y equipos de operación para la realización de mantenimiento.	0%	4,150,000.00	0.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
A20NR0158	Adquisición de Equipo Plotter.	0%	300,000.00	0.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
A20NR0159	Adquisición de Taladro de Banco.	0%	200,000.00	0.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
A20NR0160	Adquisición de Geoposicionador.	0%	150,000.00	0.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
A20NR0161	Adquisición de Generador de corriente eléctrica y Motobomba.	0%	140,000.00	0.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
A20NR0162	Adquisición de Equipo de Detección de Fugas.	0%	140,000.00	0.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
O20NR0171	Construcción de Muro de contención.	0%	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
O20NR0172	Balizamiento en Vialidades.	0%	5,000,000.00	0.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
O20NR0173	Construcción de Banquetas y Guarniciones.	0%	5,000,000.00	0.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
O20NR0174	Construcción de Edificio de Bomberos y Protección Civil.	0%	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
O20NR0175	Adecuación de Espacios para la conformación del Sistema Central de comunicación y monitoreo en las Coordinaciones Territoriales.	0%	29,000,000.00	8,700,000.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
O20NR0176	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Comercial.	0%	4,500,000.00	1,800,000.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
O20NR0177	Mantenimiento de la Carpeta Asfáltica en diferentes poblados.	0%	5,000,000.00	2,000,000.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 12 Alcaldía Milpa Alta

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0178	Mantenimiento para la Recuperación de Espacios Públicos.	0%	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
O20NR0179	Mantenimiento a la Infraestructura de la alcaldía Milpa Alta.	0%	52,678,556.00	13,169,642.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
O20NR0180	Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de la Imagen Urbana.	0%	5,000,000.00	12,000,000.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
O20NR0181	Mantenimiento de Alumbrado en Plaza Cívica.	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
O20NR0182	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Gimnasio.	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
O20NR0183	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Escuelas.	0%	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
O20NR0184	Mantenimiento a CENDI'S	0%	2,000,000.00	800,000.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
O20NR0426	Continuación de la Reconstrucción de Infraestructura Gubernamental para realizar funciones en materia de seguridad pública en la Alcaldía Milpa Alta	0%	0.00	0.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
O20NR0427	Trabajos de Construcción de Infraestructura Cultural dentro del perímetro de la Alcaldía	0%	0.00	0.00	0.00	En este trimestre no se realizaron acciones.
	Total URG (8)		156,408,556.00	80,969,642.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0163	Adquisición de Mobiliario de Oficina y Equipo		419,540.00	111,450.00	-	Adquisición de Mobiliario de Oficina y Mobiliario recreativo: Meta 1: 617: (MOB); 2 Mesas de trabajo para oficina; 12 Escritorios de madera; 8 Archiveros; 100 Sillas de plástico; 6 Sillones de madera; 1 Silla ejecutiva; 8 Sillas apilables; 4 Escritorios ejecutivos; 300 Sillas plegables; 30 Mesas plegables; 3 Rota folios color blanco; 3 Mesas plegables portátiles; 100 Sillas de diferentes colores; 25 Mesas de diferentes colores; 15 Expositores de libros accesibles por las dos caras
A20NR0164	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración		56,094.00	56,094.00	-	Meta 1: 1: (MOB); Adquisición de: 1 Silla ejecutiva nucleus con brazos hn1a.h up.sb, tela burgundy; Meta 2: 2 (EAD) 2 Refrigeradores con despachador de agua de 1.7 litros, de gran capacidad, ahorro de energía, sistema Inteligente-savery, luz led, múltiples salida de aire para una mejor conservación y enfriamiento, alto 1.87cm., ancho 74.33cm., peso 88 kilogramos.
A20NR0165	Adquisición de Equipo Informático Diverso		447,984.00	242,986.00	-	Adquisición de Equipo Informático Meta 1: 13: (EIN); Adquisición de 1 Lap top; 1 Computadora ; 3 computadoras mod. imac (diseño), 5 computadora especial para edición de video; 1 Ipad mini 4 para drone; 1 Drone. para filmación área; 1 impresora de inyección de tinta continua.
A20NR0166	Adquisición de Mobiliario Administrativo		58,400.00	48,400.00	-	Adquisición de Otros mobiliarios: Meta 1: 85: (EAD); 44 Extintores de 4.5 kg.; 20 Extintores de 6 kg.; 20 Extintores de 9 kg.; 1 Despachador de agua para garrafón
A20NR0167	Adquisición de Equipo Fotográfico Diverso		316,200.00	125,000.00	-	Adquisición de: Cámaras Fotográficas y de Video Meta 1: 7: (EAV); 2 Cámaras canon 6d mark II; 1 Videocámara xali; 2 Cámaras fotográficas incluye un lente de 18-55mm., y una lente de 75-300mm., un sensor un sensor de 18 mega píxeles; 2 Videocámara de resolución de video 1920x1080, 1280x720, tipo de lente gran angular, zoom óptico 20x, sensor de imagen
A20NR0168	Adquisición de Equipo Recreativo		79,806.00	45,856.00	-	Adquisición de: Otro mobiliario Meta 1: 16: (EQU); 15 carpas desmontables de 3.05mts., de altura x 6mts., de largo materiales de acero; 1 Juego modular infantil de plástico para exterior, con res baladilla tobogán y rampa escaladora, con las siguientes dimensiones: 330cm. De largo x 200cm., de alto. 200cm., de profundidad.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0169	Adquisición de Equipo Medico y de Laboratorio Diverso		403,344.00	403,344.00	-	Adquisición de: Equipo Medico: Meta 1: 66: (EML); 20 aspirador manuales; 7 Botiquines de vías áreas; 12 Camilla de plástico; 12 Camillas marinas; 15 estuches de diagnóstico con otoscopio y oftalmoscopio.
A20NR0170	Adquisición de Instrumental Medico y de Laboratorio Diverso		39,000.00	39,000.00	-	Adquisición de: Instrumental médico Meta 1: 337: (EML); 20 Baumanómetros aneroide con estetoscopio, 200 Cánulas Yankauer para succión con tubo; 2 Modulares para perros y gatos; 5 Basculas marca stone-medica; 2 Maquinas rasuradoras de uso veterinario; 15 Mangos bisturí número 4; 15 Pinzas con dientes de ratón de 13cm., 15 Porta aguja de 15 cm., 15 Pinzas sin dientes de ratón de 13 cm., 15 Tijeras rectas de 15 cm., 15 Tijeras curvas de 15 cm.; 15 Tijeras para quitar puntos de 10cm.; 3 Claps de 15 cm.
A20NR0171	Adquisición de Vehículos Terrestres		2,100,000.00	2,100,000.00	-	Adquisición de: Vehículos: Meta 1: 3: (VEA); 3 Camionetas pick up estacas-redilas tipo np 300, con aire, modelo 2020, con las siguientes características: motor a gasolina de 4 cilindros de 2.5 l, potencia mínima de 158 hp a6000 rpm, toque de 173 lb-pie a 4000 rpm, transmisión manual de 6 vel., caja estacas tipo ganadera, capacidad de carga mínima incluyendo pasajeros de 1,220 kg. Bolsa de aire frontal, sistema abc, ebs, espejos y cristales manuales, vestiduras en la tela color exterior blanco, color interior gris Oxford
A20NR0172	Adquisición de Barra de Luces (torreta) con Tecnología a Base de LEDS.		500,000.00	-	-	Adquisición de: Meta 1: 1: (ESE); 1 Torreta moderna diseñada con doble piso en el domo central con opciones de longitud de 119.3cm (47") ó 134.6cm (53") / 31.1cm (12.25") de ancho / 6.35cm (2.5") de altura en los laterales y 9.9cm (3.9") en el parte central., base de aluminio extruido calibre 12, diseñada para vibración, climas extremos y trabajo pesado, excede los requerimientos de sae, california titulo 13 y los estándares europeos, configuración con 180 leds con barra de tráfico: cuenta con 180 leds siris distribuidos en 24 módulos. 4 módulos de 9 leds en las esquinas, 6 módulos de 9 leds en la parte frontal, 8 módulos de 9 leds en la parte trasera, 4 módulos de 3 leds con funciones de acercamiento y 2 módulos de 3 leds con funciones de callejonera, incluye sirena y bocina.
A20NR0173	Adquisición de Dron		70,000.00	-	-	Adquisición de: Equipo Aéreo Espacial Meta 1: 1: (VOA); 1 Dron
A20NR0174	Adquisición de Canoas de Madera		105,000.00	105,000.00	-	Adquisición de: Embarcaciones Meta 1: 3: (PIE); 3 Canoas de madera de cedro de 5 mts., de longitud por 2 metros de ancho



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0175	Adquisición de Maquinaria y Equipo Agropecuario		2,189,552.00	648,452.00	-	Adquisición de: Maquinaria y Equipo Agropecuario Meta 1: 23: (HER); 2 Moto sierra ms 250 de 20"; 2 Moto sierra ms 650 de 36", 2 Moto sierra ms 290 de 18"; 2 Pértigas ht 101; 3 Desmalezados ras fs450; 2 Rastras de tiro de 20 discos; 2 Aarados de 4 discos, 2 Surcadoras; 2 Desvara doras; 2 Roto tiller; 1 Reventadora de amaranto, 1 Trilladora de amaranto
A20NR0176	Adquisición de Motobomba Autocebante 200MD		100,000.00	-	-	Adquisición de: Maquinaria y equipo industrial Meta 1: 1: (BOM); Adquisición de (1) Bomba centrífuga de a diesel, con motor John Deere, turbo cargado, tamaño 8"x8", 115hp., arranque eléctrico, sobre base de acero.
A20NR0177	Adquisición de Maquinaria y Equipo de Construcción		3,240,000.00	-	-	Meta 1: 10: (MAQ); Adquisición de (10) Martillos rotatorios de 40 mm (1-9/16"), potencia 1100w/11 a, capacidad concreto (con core bit 105 mm (4 -1/8") impacto por minuto
A20NR0178	Adquisición de Refrigerador para Medicinas y Vacunas		53,425.00	53,425.00	-	Meta 1: 1: (EML); Adquisición de (1) Refrigerador para vacunas de 7 pies cúbicos, fabricado en acero inoxidable tipo aisi 304 en su interior y exterior, rango de operación de 2°C a 8°C, con punto de equilibrio en 4°C (set point) controlador de temperatura digital de dos dígitos para enteros y un dígito para decimales, dos parrillas ajustables fabricadas en acero inoxidable, congelador instalado en la parte superior del equipo con charola de escurrimiento removible.
A20NR0179	Adquisición de Equipo de Comunicación		768,351.00	768,351.00	-	Meta 1: 3 (ECO); Adquisición de (1) Repetidor digital DMR kenwood, 50 watts., 136-174 mhz., doble ranura, ancho de canal 12.5 khz., modelo tkr-d710-k (Modo análogo FM convencional) potencia de 25-50 watts., espaciamiento de canales análogo 25/12.5khz., y espaciamientos de canales digitales; (1) Radio portátil VHF136-174 mhz., modelo TKD-240K; (1) Equipo de radiocomunicación tipo móvil VHF 136-174 modelo TKD-740HK
A20NR0180	Adquisición de Equipo de Generación Eléctrica		800,000.00	800,000.00	-	Meta 1: 1: (EEL); Adquisición de (1) Equipo UPS sistema de alimentación ininterrumpida con conexión a la planta de luz ups., de 30 kva., tipo estático con tecnología de true on line para voltaje de entrada de 2200 vca., rango de voltaje- 20 a- 15% de frecuencia de 60 mhz., con frecuencia de 3%, protección a transitorios, atenuación de EMI/rti., salida trifásica con voltaje de 120/208 vac., fase 4 hilos, ajuste de rango voltaje



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0181	Adquisición de Equipo de Herramientas Diversas.		2,512,522.00	2,231,500.00	-	Meta 1: 51: (HER); Adquisición de: 7 Desmaleza doras; 2 Moto sierras stil de 32"; 1 Quijada de la vida; 1 Cortadora de asfalto; 1 Compresora de dos cabezas; 1 Esmeriladora de banco de diámetro de rueda de 6", 115v., 1/2hp.; 8 Corta setos modelo hs82r.; 12 Desmaleza doras fs450; 3 Moto sierras cilindrada 3 30.01cm.; 2 Moto sierras cilindrada 3 50.2cm.; 3 Pértigas telescópicas cilindrada 31.4cc; 2 Pistolas para pintar con bote reversible; 2 Pistolas para pintar eléctricas control espray de 800ml.; 2 Plantas de soldar 127 y th 210; 4 Motobombas modelo m2k6.
A20NR0182	Adquisición de Equipo Diverso para Fumigación y Actividades Forestales		786,560.00	-	-	Meta 1: 5: (HER); Adquisición de (1) Astilla dora de troncos tipo ax19 de vermeer unidad equipada con capacidades de alimentación mecánica y motor a diesel, con funciones de hasta 5443 kg. De fuerza de tracción; (4) Mochilas aspersoras con motor de cuatro tiempos, 25cc, peso neto 11kgs., tanque de 25 lts.
O19ML0002	Reconstrucción del edificio del Centro de Bienestar Social, incluyendo supervisión, ubicado en el pueblo de San Francisco Tlaltenco.		6,180,000.00	6,180,000.00	6,180,000.00	Meta 1: (1 INM) Construcción de cimentación, construcción de dalas, castillos, muros de tabique o block, y cerramientos, aplanado de muros, colado de losa de concreto, suministro y colocación de loseta y azulejo en pisos y baños respectivamente, suministro y colocación de tubería hidráulica, sanitaria y eléctrica, suministro y colocación de muebles sanitarios y accesorios eléctricos, acabados en muros plafones, suministro y colocación de herrería, cancelería, suministro y colocación de puertas de madera y aplicación de pintura. El importe de estos trabajos incluye el 3% por concepto de supervisión de la obra por la cantidad de \$ 180,000.00 y la cantidad de \$ 6,000,000.00 corresponden a la obra. Meta 2: (1 SPV) Incluye supervisión.
O19ML0003	Reconstrucción del mercado público Santiago Zapotitlán, dentro de la Alcaldía Tláhuac		1,202,211.00	1,202,211.00	1,201,050.38	Meta: 1 (1INM) Desmantelamiento diversos, habilitación de estructuras metálicas ligeras, albañilerías diversas entre mochetas de tabique rojo recocido, repellados de mortero, aplanados diversos entre pinturas y recubrimientos, así como instalaciones, hidráulicas sanitarias y eléctricas a base de colocación de tomacorrientes, apagadores, interruptores de seguridad, centros de carga individuales y generadores, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O19ML0004	Rehabilitación De Vialidades Secundarias en Diversas Calles de la Colonia Selene, en la Alcaldía Tláhuac.		4,473,190.00	4,473,190.00	4,473,189.47	Meta: 1 (1500 M2) Trazo Y Nivelación Para Vialidad Con Equipo De Topografía, Fresado De Pavimento De Concreto Asfáltico, Acarreo En Camión De Material Producto De Fresado De Carpeta De Concreto Asfáltico, Riego De Liga Con Emulsión Asfáltica, Carpeta De Concreto Asfáltico Templado Con Agregado De 19 Mm (3/4") De Diámetro, De 7.5 Cm De Espesor Compactado Al 90% De Su Densidad Teórica Máxima, Renivelación De Brocales De Concreto Y Señalización Horizontal.
O19ML0005	Rehabilitación Del Deportivo San José, Incluye Supervisión		10,197,000.00	10,197,000.00	10,197,000.00	Meta: 1 (1 ESP) Rehabilitación de 2 canchas de futbol a base de terracerías con bases hidráulicas y controladas con agregados finos y gruesos, sistema de drenado en cancha y en canales laterales, tendido de pasto sintético de acuerdo a proyecto y la construcción de una cancha multifuncional a base de cimentación de concreto armado con acero fy=4200kg/cm2, estructura de concreto armado , cubierta a base de estructura ligera metálica ,asi como trabajos de acabados diversos entre pintura y recubrimientos interiores y en fachadas. Meta 2: (1 SPV) Incluye supervisión.
O19ML0006	Rehabilitación del Deportivo Zapotitlán, Incluye Supervisión.		2,119,740.00	2,119,740.00	2,119,740.00	Meta: 1 (1 ESP) Construcción de gradas a base estructura tradicional, construcción de una cancha multifuncional a base de cimentación de concreto armado con acero fy=4200 kg/cm2, estructura de concreto armado, cubierta a base de estructura ligera metálica, así como trabajos de acabados diversos entre pintura y recubrimientos interiores y en fachadas, y la construcción de una trotapista a base de terracería con agregados finos y gruesos, así como la incorporación de material suelto e impregnación de sello. Meta 2: (1 SPV) Incluye supervisión.
O20NR0185	Rehabilitación y conservación del Centro Deportivo San José		16,180,055.00	5,700,000.00	-	Meta: 1 (1 DEP) Rehabilitación de 2 canchas de futbol a base de terracería con bases hidráulicas y controladas con agregados finos y gruesos, sistema de drenado en canchas y en canales laterales, tendido de pasto sintético de acuerdo a proyecto, construcción de módulos sanitarios, así como la construcción de obra exterior para acceso, vestibulación, trabajos de áreas verdes y paisaje
O20NR0186	Rehabilitación y mantenimiento del Centro Deportivo Zapotitlán		9,661,949.00	4,500,000.00	-	Meta: 1(1 DEP) Se realizara la cancha de futbol número 2 y cancha de frontón.
O20NR0187	Conservación y mantenimiento del Lago del Bosque de Tláhuac.		2,500,000.00	1,500,000.00	-	Meta: 1 (1 ESP) Se realizara la reparación de la grieta geológica dentro del lago de Tláhuac, a base de maquinaria especializada para poder intervenir a las profundidades necesarias y poder estabilizar la mecánica del suelo y por ende la fractura geológica del sustrato.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0188	Mantenimiento a 6 Albercas, Alcaldía Tláhuac		3,000,000.00	3,000,000.00	-	Meta: 1 (6 ESP) Se dará mantenimiento e impermeabilización en la cubierta principal, la remodelación de núcleos sanitarios a base de cambio de mobiliario sanitario, peras, rebosaderos, ovalines, mamparas sanitarias, el mantenimiento de pintura, cancelería y el mantenimiento al sistema de eléctrico a base de apagadores tomacorrientes, interruptores de seguridad, pastillas termomagnéticas.
O20NR0189	Mantenimiento a 8 Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), Alcaldía Tláhuac		1,000,000.00	450,000.00	-	Meta: 1 (8 INM) Se dará mantenimiento a fachadas interiores y exteriores a base de limpieza y preparación de la superficie, consolidación de acabados y aplicación de pintura vinílica, así como al interior de las aulas y reparación de pisos cerámicos dañados a base de la sustitución de piezas de losetas.
O20NR0190	Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje (La Conchita y Agrícola Metropolitana).		2,500,000.00	1,320,000.00	-	Meta: 1 (0.8 KIL) Trazo y nivelación; excavación en cepa por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro, colocación y compactación de tepetate para relleno en capas de 20 cm, construcción de pozos de visita, bacheo con mezcla asfáltica.
O20NR0191	Mantenimiento, conservación y rehabilitación al Sistema de Drenaje (Quiahuatla)		1,845,000.00	1,113,500.00	-	Meta: 1 (0.8 KIL) Trazo y nivelación; excavación en cepa por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro, colocación y compactación de tepetate para relleno en capas de 20 cm, construcción de pozos de visita, bacheo con mezcla asfáltica.
O20NR0192	Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje (Zapotitla)		5,759,703.00	3,840,000.00	-	Meta: 1(2.1 KIL) Trazo y nivelación; excavación en cepa por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro, colocación y compactación de tepetate para relleno en capas de 20 cm, construcción de pozos de visita, bacheo con mezcla asfáltica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0193	Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje (Riachuelo Serpentino).		8,000,000.00	5,333,280.00	-	Meta: 1 (0.7 KIL) Trazo y nivelación; excavación en cepa por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro, colocación y compactación de tepetate para relleno en capas de 20 cm, construcción de pozos de visita, bacheo con mezcla asfáltica.
O20NR0194	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable (La Nopalera).		962,500.00	320,832.00	-	Meta: 1 (385 ML) Trazo y corte de carpeta asfáltica; excavación por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes; relleno de zanjas; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro e instalación de piezas especiales; colocación y compactación de tepetate; construcción de caja de válvulas, rehabilitación de tomas domiciliarias.
O20NR0195	Mantenimiento conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable. (Santiago Zapotitlán)		1,450,000.00	483,333.00	-	Meta: 1 (580 ML) Trazo y corte de carpeta asfáltica; excavación por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes; relleno de zanjas; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro e instalación de piezas especiales; colocación y compactación de tepetate; construcción de caja de válvulas, rehabilitación de tomas domiciliarias.
O20NR0196	Mantenimiento conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable (Miguel Hidalgo)		1,750,000.00	583,332.00	-	Meta: 1 (700 ML) Trazo y corte de carpeta asfáltica; excavación por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes; relleno de zanjas; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro e instalación de piezas especiales; colocación y compactación de tepetate; construcción de caja de válvulas, rehabilitación de tomas domiciliarias.
O20NR0197	Mantenimiento conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable. (La Conchita)		5,337,500.00	1,779,165.00	-	Meta: 1 (2100 ML) Trazo y corte de carpeta asfáltica; excavación por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes; relleno de zanjas; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro e instalación de piezas especiales; colocación y compactación de tepetate; construcción de caja de válvulas, rehabilitación de tomas domiciliarias.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0198	Mantenimiento conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable (La Conchita) 2da. etapa.		5,712,500.00	1,904,160.00	-	Meta: 1 (2200 ML) Trazo y corte de carpeta asfáltica; excavación por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes; relleno de zanjas; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro e instalación de piezas especiales; colocación y compactación de tepetate; construcción de caja de válvulas, rehabilitación de tomas domiciliarias.
O20NR0199	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable (La Conchita) 3ra etapa		30,000,000.00	16,020,000.00	-	Meta: 1 (12000 ML) Trazo y corte de carpeta asfáltica; excavación por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes; relleno de zanjas; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro e instalación de piezas especiales; colocación y compactación de tepetate; construcción de caja de válvulas, rehabilitación de tomas domiciliarias y bacheo con mezcla asfáltica.
O20NR0200	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable (La Conchita) 4ta etapa		20,000,000.00	11,200,000.00	952,022.10	Meta: 1 (8000 ML) Trazo y corte de carpeta asfáltica; excavación por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes; relleno de zanjas; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro e instalación de piezas especiales; colocación y compactación de tepetate; construcción de caja de válvulas, rehabilitación de tomas domiciliarias y bacheo con mezcla asfáltica.
O20NR0201	Mantenimiento integral a infraestructura de agua potable, banquetas y guarniciones, así como pavimentos (San Pedro Tláhuac)		20,000,000.00	13,500,000.00	527,736.52	Meta: 1 (4000 M2) Sustitución de carpeta asfáltica por concreto hidráulico en avenida principal, reparación y construcción de banquetas, construcción de drenaje, acostillados para tubo corrugado de 45 hasta 60 cm y agua potable a base de tubo de 4" a 6" de tubo pead liso, conexiones, cortes y habilitación de tubería, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.
O20NR0202	Mantenimiento mayor a inmuebles destinados para mercados, dentro de la Alcaldía		8,000,000.00	4,410,000.00	-	Meta: 1 (2 INM) Mantenimiento mayor a instalaciones hidráulicas, sanitarias pisos de loseta cerámica, instalación eléctrica a base de contactos y apagadores, interruptores de seguridad y centros de carga, impermeabilización de la nave principal, pintura vinílica y de esmalte, así como mantenimiento de la red secundaria de drenaje y dezasollves mayores.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0203	Mantenimiento a jardines, camellones y espacios públicos		1,500,000.00	499,998.00	-	Meta: 1 (1 ESP) Cambio y reconstrucción de banquetas concreto hidráulico, guarniciones de concreto hidráulico, incluye: el cimbrado, perfilado en corona, rehabilitación de áreas verdes y arbusto de ornato iluminación exterior a base de luminarias con postes y fotocelda integrada, así como el mejoramiento de imagen urbana.
O20NR0204	Presupuesto Participativo		57,013,051.00	-	-	Meta: 1 (58 CCD) De acuerdo a los requerimientos de cada comité y del proyecto ganador correspondiente a los resultados emitidos por el Instituto Nacional Electoral.
	Total URG		241,390,177.00	109,408,599.00	25,650,738.47	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0183	Adquisición de Material Informatico	0%	4,500,000.00	4500000.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones
A20NR0184	Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales; cámaras fotográficas de video y software.	0%	383,150.00	383,150.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones
A20NR0185	Adquisicion Equipo de Radiocomunicación Portatil.	0%	18,000,000.00	18000000.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones
A20NR0186	Adquisición de Mobiliario, Equipos Topográficos y Equipo Audiovisual para la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno.	0%	3,000,000.00	1000000.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones
A20NR0187	Compra de Camiones y Equipo Terrestre Destinados a Servicios Públicos y Operación de Programas Públicos.	0%	5,000,000.00	2,222,220.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones
A20NR0188	Adquisición de Equipo Industrial para la Dirección General de Servicios Urbanos	0%	360,000.00	360,000.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones
A20NR0189	Adquisición de Equipo Informático y una Mini Retro Excavadora.	0%	1,450,000.00	1450000.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones
A20NR0190	Adquisición de Camiones recolectores de basura, carga trasera.	0%	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones
A20NR0191	Adquisición Equipo y Maquinaria para Trabajos de Mantenimiento del Balizamiento en Obras Viales.	0%	6,932,629.00	6932629.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0192	Adquisición de Mobiliario para para la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano	0%	28,918.00	28,918.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0193	Adquisición de Vehículos para el Mantenimiento al Sistema de Drenaje.	0%	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones
A20NR0194	Adquisición de Equipo Industrial para el Mantenimiento al Sistema de Drenaje en la Dirección General de Obras.	0%	266,000.00	266,000.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones
A20NR0195	Adquisición de Mobiliario para la Dirección General de Obras.	0%	52,431.00	52,431.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones
A20NR0196	Adquisición de Vehículos para el Mantenimiento al Sistema de Agua Potable.	0%	5,202,000.00	2,338,445.34	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones
A20NR0197	Adquisición de Equipo y Maquinaria para el Mantenimiento al Sistema de Agua Potable.	0%	9,146,569.00	4,146,569.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones
A20NR0198	Adquisición de Mobiliario, Computadoras, Equipo Audio Visual y Vehículos para la Coordinación de Servicios Educativos.	0%	1,460,500.00	1,460,500.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones
A20NR0199	Adquisición de Equipo Eléctrico, Equipo de Comunicación y Herramientas para la Dirección Ejecutiva.	0%	3,540,000.00	3,540,000.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones
A20NR0200	Adquisición de Equipamiento para los CENDIS	0%	500,000.00	500,000.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones
A20NR0201	Adquisición de Computadoras de Escritorio, Pantallas y Proyectoras.	0%	50,000.00	50,000.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0202	Adquisición de Mobiliario, Computadoras, Equipo Audiovisual y Vehículo para la Dirección de Desarrollo Social.	0%	695,000.00	695,000.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones
A20NR0203	Adquirir Equipo de Computo, Computadoras, Mobiliario, Equipo Industrial para la Dirección General de Desarrollo Social.	0%	3,250,000.00	3250000.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones
A20NR0204	Adquisición de Equipo e Instrumental y de Laboratorio, Equipo de Computo, Computadoras, Equipo Audiovisual y Mobiliario para la Dirección de Salud.	0%	2,611,400.00	2611400.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones
A20NR0205	Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, Mobiliario, Equipo Administrativo, Audiovisual e Informático para Equipamiento de la Clínica Veterinaria de la Alcaldía	0%	841,000.00	230,000.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones
A20NR0206	Adquisición de Mobiliario, Equipo de Seguridad, Computadoras, Equipo Informático, Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio.	0%	2,626,400.00	2,626,400.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones
A20NR0207	Adquisición de Motosierras.	0%	81,000.00	81,000.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones
A20NR0208	Adquisición de Equipo de Sonido, Equipo de Seguridad, Equipo	0%	164,000.00	164,000.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones
A20NR0209	de Comunicación, Receptor de Alerta Sísmica y Equipo Audiovisual.	0%	800,000.00	800000.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0210	Adquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo, Equipo Audiovisual, Equipo de Cómputo y Equipo de Recreación.	0%	1,270,035.00	1,270,035.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones
A20NR0486	Adquisición de patines hidraulicos para agilizar traslado y acomodo de de materiales.	0%	0.00	64,899.68	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones
O20NR0205	Obras en el Marco del Presupuesto Participativo.	0%	90,024,788.00	90,024,788.00	0.00	Al período no se registra avance en avance de obra
O20NR0206	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias.	0%	66,245,887.00	66,245,887.00	0.00	Al período no se registra avance en avance de obra
O20NR0207	Conservación y Rehabilitación de Banquetas	0%	5,454,356.00	5,454,356.00	0.00	Al período no se registra avance en avance de obra
O20NR0208	Construcción en Vialidades Secundarias.	0%	10,597,068.00	10,597,068.00	0.00	Al período no se registra avance en avance de obra
O20NR0209	Construcción y Ampliación de Banquetas	0%	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	Al período no se registra avance en avance de obra
O20NR0210	Conservación y Rehabilitación de Espacios Públicos	0%	25,468,233.00	25,468,233.00	0.00	Al período no se registra avance en avance de obra
O20NR0211	Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos	0%	15,634,798.00	0.00	0.00	Al período no se registra avance en avance de obra



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0212	Construir y Mejorar Planteles Educativos del Nivel Básico	0%	27,839,808.00	27,839,808.00	0.00	Al período no se registra avance en avance de obra
O20NR0213	Construcción, Ampliación de Infraestructura Social	0%	11,902,500.00	11,902,500.00	0.00	Al período no se registra avance en avance de obra
O20NR0214	Construcción y Ampliación de Edificios Públicos	0%	17,259,637.00	17,259,637.00	0.00	Al período no se registra avance en avance de obra
O20NR0215	Construcción y/o Adecuación de Mercados	0%	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	Al período no se registra avance en avance de obra
O20NR0216	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Cult	0%	2,500,000.00	0.00	0.00	Al período no se registra avance en avance de obra
O20NR0217	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Centros de Desarrollo Social.	0%	3,519,000.00	0.00	0.00	Al período no se registra avance en avance de obra
O20NR0218	Mantenimiento y Rehabilitación a Mercados.	0%	19,053,901.00	0.00	0.00	Al período no se registra avance en avance de obra
O20NR0219	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos.	0%	20,731,415.00	20,731,415.00	0.00	Al período no se registra avance en avance de obra
O20NR0220	Rehabilitación a la Red de Agua Potable	0%	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	Al período no se registra avance en avance de obra



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0221	Construcción y Ampliación de la Infraestructura del Sistema de Drenaje	0%	34,084,051.00	34,084,051.00	0.00	Al período no se registra avance en avance de obra
O20NR0222	Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje	0%	2,021,641.00	2,021,641.00	0.00	Al período no se registra avance en avance de obra
O20NR0223	Rehabilitación de las Redes de Drenaje	0%	27,777,842.00	27,777,842.00	0.00	Al período no se registra avance en avance de obra
O20NR0224	Construcción y Rehabilitación de Resumideros	0%	18,826,889.00	18,826,889.00	0.00	Al período no se registra avance en avance de obra
O20NR0225	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable	0%	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	Al período no se registra avance en avance de obra
	Total URG (8)		568,752,846.00	514,857,712.02	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 15 Alcaldía Venustiano Carranza

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0211	Adquisición de Vehículos de Carga tipo Pick-Up	0%	-	-	-	Los proyectos de inversión se encuentran cancelados en el Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales SAP-GRP como consecuencia de las recientes modificaciones presupuestales ocasionadas por la contingencia del COVID 19 (Afectación Presupuestaria C 02 CD 15 4942, de fecha 23/06/2020).
A20NR0212	Adquisición de Licencias Antivirus	0%	1,500,000.00	1,500,000.00	-	Seguridad informática: software antivirus para mantener la seguridad perimetral en la red institucional protegiendo los equipos contra vulnerabilidades informáticas a través de una consola de administración de endpoints, software de filtrado de correo electrónico y protección contra spam virus, troyanos phishing y contenido no deseado, para lograr un alto grado de seguridad al canal de comunicación, blindando la información que viaje a través de él. Software de procesos confiables de respaldo y recuperación de la información evitando la pérdida de datos medulares en las actividades cotidianas.
A20NR0213	Adquisición de Equipo de Cómputo.	0%	-	-	-	Ampliación de un fortalecimiento permanente en el uso de recursos tecnológicos en la Administración Pública consiguiendo mantener equipos de tecnología actual para lograr condiciones idóneas para los funcionarios públicos de esta Alcaldía en la atención a la ciudadanía y el quehacer gubernamental de una forma eficaz y digna.
A20NR0214	Adquisición de Checadores Digitales Biométricos.	0%	-	-	-	50 relojes checadores, electromecánico manual robusto con carátula análoga, con impresión de hora, de operación eléctrica y funcional con tarjeta checadora estándar.
A20NR0215	Adquisición de Vehículos y Herramientas para la atención de emergencias.	0%	-	-	-	3 Ambulancia Equipada Modelo 2020, Meta 2 (VOA): 2 Camionetas Pick Up Modelo 2020 de Rescate Urbano, transmisión estándar, doble cabina. Meta 3 (HER): 1 Quijada de la Vida.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 15 Alcaldía Venustiano Carranza

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0216	Adquisición de Mobiliario, Equipo de Cómputo y Camioneta Utilitaria Austera.	0%	-	-	-	Se requiere del mobiliario y equipo de cómputo para poder realizar funciones administrativas, de resguardo de documentación de los diversos programas que lleva a cabo la Alcaldía y de esta manera estar en posibilidades de cumplir con los diferentes requerimientos por parte de los Órganos Fiscalizadores, así como la camioneta para cubrir eventos sociales, culturales y de traslado de personal.
A20NR0217	Adquisición de Equipo de Cómputo para el equipamiento de la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos.	0%	-	-	-	Los proyectos de inversión se encuentran cancelados en el Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales SAP-GRP como consecuencia de las recientes modificaciones presupuestales ocasionadas por la contingencia del COVID 19 (Afectación Presupuestaria C 02 CD 15 4942, de fecha 23/06/2020).
A20NR0218	Adquisición de retroexcavadoras para el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana.	0%	-	-	-	Adquisición de Meta 1 (MAQ) 2 Retroexcavadoras con motor a Diesel, de 4 tiempos, tubo alimentador con 4 cilindros, potencia bruta de 85 hp. peso de operación 7,917 kilogramos aproximadamente.
A20NR0219	Adquisición de Máquinas y Herramientas para el Mantenimiento y Conservación de los Edificios Públicos de la Alcaldía Venustiano Carranza.	0%	-	-	-	Adquisición de Meta 1 (HER): 2 Cortadoras de 14", 1 Esmeril de Banco de 8", 2 Esmeriladoras ángular de 4 1/2", 2 Lijadoras de banda, 2 Rotomartillos de 1/2", 2 Rotomartillos de 28 mm., 2 Sierras Caladoras de 6.5 amp.; 2 Sierras Circulares de 7 1/4", 1 Sierra Ingletadora, 1 Sierra de Banco de 10", 2 Taladros de 1/2", 2 Taladros Compactos y 1 Taladro de Columna de 15".
A20NR0220	Adquisición de Odómetros para el Mantenimiento y Conservación de los Edificios Públicos de la Alcaldía Venustiano Carranza.	100%	10,000.00	10,000.00	9,999.99	6 Odometrós con Freno y rueda de 12".
A20NR0221	Adquisición de Compresora tipo Cilíndrica de Aire e Inversoras para Trabajo Industrial Ligero para el Mantenimiento y Conservación de lo Edificios Públicos de la Alcaldía Venustia	0%	-	-	-	1 Compresora tipo cilíndrica horizontal y 2 Inversoras para trabajo industrial ligero.
A20NR0222	Adquisición de Cargadores Frontales y Camión de Volteo	0%	-	-	-	Se encuentra en proceso de adquisición de los bienes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 15 Alcaldía Venustiano Carranza

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0223	Rehabilitación y mantenimiento y conservación de infraestructura pública.	100%	2,118,658.60	2,118,658.60	2,118,658.60	10 Máquinas sopladoras profesionales, 49 Máquinas desmalezadoras profesionales, 40 Máquinas motosierras de extensión profesionales, 10 Máquinas versátiles profesionales, 10 Máquinas cortasetos profesionales, 29 Máquinas motosierras profesionales de 16", 20 Máquinas motosierras profesionales de 18", 10 Máquinas motosierras profesionales de 20".
A20NR0385	Adquisición de Equipo contra Incendios para el interior de los Mercados Públicos Santa Juanita y del Parque.	0%	-	-	-	Los proyectos de inversión se encuentran cancelados en el Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales SAP-GRP como consecuencia de las recientes modificaciones presupuestales ocasionadas por la contingencia del COVID 19 (Afectación Presupuestaria C 02 CD 15 4942, de fecha 23/06/2020).
A20NR0405	Adquisición de un Mini cargador que se utilizará para la recuperación de los Espacios y Parques Públicos.	0%	1,860,000.00	1,860,000.00	-	1 minicargador de trayectoria vertical de elevación con motor a Diesel con capacidad aproximada de 942-1885 kg
A20NR0406	Adquisición de Juegos Infantiles y columpios para espacios públicos dentro de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza.	0%	4,024,200.00	4,024,200.00	-	4 Juegos infantiles diferentes medidas, y 2 columpios.
A20NR0415	Adquisición de un Tren Expreso Mágico con 4 vagones.	0%	-	-	-	Adquisición de Tren Expreso Magico con 4 vagones, potencial total de 45 V. hasta 32 infantes o 24 adultos
A20NR0416	Adquisición de Mobiliario para el área de recepción y sala de juntas de los Consejales	0%	181,717.71	181,717.71	-	Adquisición de mobiliario: (2) Bancas tandem de 4 plaza de acero inoxidable, (20) Sillas de visita forradas negras, (3) Silla Gerencial y (34)0 silla directiva tipo piel respaldo alto para los Consejales de esta Demarcacion Territorial.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 15 Alcaldía Venustiano Carranza

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0417	Adquisición de aires acondicionados	100%	83,404.00	83,404.00	83,404.00	Adquisición de equipo de 2 aires acondicionado de 1.5 toneladas y 1 aire acondicionado de 2 toneladas mismo que sera suministrados e instalados, en la Direccion Generala de Admsitración, Subdireccion de tecnologias de la Información y Comunicación, y en la Direccion Ejecutiva de Seguridad Ciudadana.
O20NR0226	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana (Sistema de Drenaje)	0%	39,587,747.00	22,621,571.00	-	Proporcionar el mantenimiento de 7.1 kilómetros de drenaje en las colonias Moctezuma 2ª. Sección, Jardín Balbuena, Cuchilla Pantitlán, Morelos, Damián Carmona, Pensador Mexicano, Puebla y 20 de noviembre de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, con trabajos de trazo y nivelación, demoliciones, excavaciones, acarreo, rellenos, instalación de tuberías y conexiones, así como pozos de visita.
O20NR0227	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana	0%	9,985,191.33	9,985,191.33	-	Se realizará el mantenimiento de 5,733 m2 en las Colonias: Moctezuma 1a. Sección y 10,501.80m2 Moctezuma 2a. Sección, con trabajos de trazo y nivelación, fresado de carpeta asfáltica, acarreo, sellado de la superficie y tendido de carpeta asfáltica
O20NR0228	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana	100%	47,757,277.92	47,757,277.92	47,757,277.53	Se realizará el mantenimiento de 38,000 m2 de banquetas y guarniciones en las Colonias: Azteca, 20 de Noviembre, Ampliación Venustiano Carranza, Venustiano Carranza, Moctezuma 1a. Sección, Merced Balbuena, Moctezuma 2a. Sección, 5to. tramo de 20 de Noviembre, Lorenzo Boturini, Álvaro Obregón, Sevilla, El Parque, Magdalena Mixiuhca, cuchilla Pantitlán, Caracol, Adolfo López Mateos, Puebla, Aviación Civil, Amp. Aviación Civil, Jardín Balbuena, Ignacio Zaragoza y Valentín Gómez Farías, con trabajos de demolición, acarreo, nivelación de terreno, cimbrado y colado de banquetas.
O20NR0229	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana (Edificios Públicos)	97%	9,972,661.82	6,666,667.00	6,476,612.50	Se realizará el mantenimiento de 3 edificios públicos: Centro de control canino ubicado en Artilleros S/N esq. Eje 3 Eduardo Molina, Col. 7 de Julio, Campamento de alumbrado público ubicado en Agustín Lara No. 113, Col. Magdalena Mixiuhca y Edificio Sede de la Alcaldía, ubicado en Francisco del Paso y Troncoso No. 219, con trabajos de trazo, nivelación, demoliciones, albañilería, instalación eléctrica, hidrosanitaria, impermeabilización, acabados y herrería



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 15 Alcaldía Venustiano Carranza

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0230	Mejoramiento y mantenimiento de la Infraestructura urbana (Infraestructura Comercial)	52%	30,000,000.00	20,000,000.00	10,426,587.22	Se realizarán trabajos de mantenimiento a los mercados "Federal", "Morelos", y "Octavo Sentíes" con trabajos de instalaciones sanitarias, hidráulicas, eléctricas, techumbre y suministro e instalación de muebles sanitarios
O20NR0231	Mejoramiento y mantenimiento de la Infraestructura urbana (Imagen Urbana)	42%	39,716,508.56	16,000,000.00	6,694,135.02	Se realizará el mantenimiento de 05 espacios públicos, en las Colonias: Aarón Saenz, Arenal 2a. Sección, Peñón de los Baños. Penitenciaria y 20 de Noviembre, con trabajos de albañilería, pintura, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, colocación de piso, bancas, cestos de basura y colocación de juegos infantiles
O20NR0232	Mejoramiento y mantenimiento de la Infraestructura urbana (Espacios Deportivos)	60%	9,997,989.89	2,000,000.00	1,205,239.23	Se realizara el mantenimiento de 02 espacios deportivos: "José María Pino Suárez", Col. Jamaica y "Ramón López Velarde", Col. Morelos, con trabajos de albañilería, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, repellados, aplanados, herrería, barda tubular, techumbre, acabados en gradas por mencionar algunas
O20NR0233	Mejoramiento y mantenimiento de la Infraestructura urbana (Infraestructura Educativa)	0%	14,986,135.98	6,666,667.00	-	Se realizará el mantenimiento de 10 Centros Educativos en las Colonias: Caracol, Jardín Balbuena, Magdalena Mixiuhca, Ignacio Zaragoza, Morelos, Michoacana y Moctezuma 2a. Sección, con trabajos de trazo, nivelación, albañilería, herrería, instalación de techado en áreas de impartación de educación física.
O20NR0234	Mejoramiento y mantenimiento de la Infraestructura urbana (Infraestructura de Agua Potable)	0%	10,000,000.00	2,857,145.00	-	Se realizará el mantenimiento de 1,050 metros de la red de agua potable en las Colonias: Lorenzo Boturini, Moctezuma 1a. Sección, Merced Balbuena, 5to. tramo de 20 de Noviembre y Cuchilla Pantitlán, con trabajos de trazo, nivelación, cortes de pavimento, excavación, demoliciones, rellenos, sustitución de tubería y conexiones, así como reencarpetao del área afectada
O20NR0235	Programa de Sustitución de postes con luminarias para alumbrado público con luminarias LED integradas	50%	15,886,776.43	15,886,776.43	7,952,422.92	Se instalarán 290 postes luminosos de 5.00 metros de alto en las diversas colonias, fabricados a base fibra de vidrio traslucido, con paredes de 6 mm de espesor, con base y casquillo metálico con una altura de casquillo de 33 cm de altura para la inserción del mismo y barrernos de 25.4 mm de diámetro con pintura protectora de poliuretano contra rayos UV, con punta de poste superior para colocación de luminarios.
Total AVC			237,668,269.24	160,219,275.99	82,724,337.01	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0224	Adquisición de equipo de informático y audiovisual para la Coordinación de Comunicación Social	0%	750,000.00	-	-	SE Adquirirá: 4 Tripie MANFROTTO 546GBK con cabeza modelo 504HD, 4 Audífonos SHURE SRH440, 5 Tripie GODOX LA300 Para Iluminación, Pantalla 65" 4K /Smart TV, Kit de 4 Micrófonos Mano Inalámbricos STW4000HH, Kits de 3 Lámparas GVM 560AS, Teleprompter ikan Universal Tablet PT-Elite-U, 2 Monitores de estudio Yamaha Hs7 negro; y adquisición de 1 COM que consiste en: Computadora de Escritorio HP All in One Pavilion 27".
A20NR0225	Adquisición de cámaras y dron para la coordinación de Comunicación Social	0%	790,000.00	-	-	Se Adquirirá videocámara SONY PXW-Z150 y Adquisición de 1 VOA que consiste en: 1 vehiculo no tripulado tipo drone
A20NR0226	Adquisición de equipo de jardinería para la Dirección General de Participación Ciudadana	57%	62,000.00	62,000.00	35,595.50	Se Adquirirá motosierra, de gasolina cilindrada 45.4cm3, potencia 2,3kw/3,08hp, peso 4.6kg, espada de 18", (1) motosierra telescópica de gasolina para poda de altura, cilindrada 31.4cm3, longitud de corte 30cm, longitud total con cadena y espada 2.7m (retrai), paso de cadena 1/4", peso 7.2kg, potencia 1.4/1.05 hp/kw, (2) desmalezadora a gasolina, cilindrada 30.8cm3, potencia 1.74hp, peso 6.3kg, sistema antivibración de 1 punto, empuñadora multifuncional, manillar abierto, tubo recto, eje de transmisión rígido.
A20NR0227	Adquisición de equipos informáticos y software para la Subdirección de Informática	0%	2,961,000.00	2,050,000.00	-	Se Adquirirá pc de escritorio, multifuncionales laser tipo 2, escaner, impresoras etiquetadora, servidor tipo 1rack, switch tipo-3, no break tipo 2, licencias para perimetrales, licencias certificados SSL, licencias de Office, licencias de AutoCad, licencias de ArcGIS, licencias editor profesional de PD
A20NR0228	Adquisición de vehículos de seguridad para la Coordinación de Seguridad Ciudadana	0%	4,000,000.00	4,000,000.00	-	Adquisición de 8 VEH Pick up doble Cabina, tipo patrulla para la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, de cuatro cilindros, modelo 2020, con equipo de señalización visual y acústica, balizamiento y corte de color; conforme a las especificaciones técnicas emitidas por la Dirección de Transportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0229	Adquisición de mobiliario, equipo complementario administrativo y equipo informático para la Dirección General de Turismo y Fomento Económico	0%	900,000.00	300,000.00	-	Adquisición de 25 EIN que consiste en: (5) multifuncionales de Inyección de tinta y (20) Equipos de computo así como 112 MOB que consiste en; (60) sillas con paleta, (2) mesas de trabajo, (50) sillas secretariales, también 7 EAD que consiste: (3) engargoladoras, (2
A20NR0230	Adquisición de cámaras, camioneta, minivan y motores fuera de borda para la Dirección General de Turismo y Fomento Económico	0%	2,400,000.00	1,740,813.00	-	Adquisición de 2 VOA que consiste en; (1) camioneta de 3.5", (1) van express de 15 pasajeros, también la adquisición de 2 PIE que consiste en; (2) motores fuera de bora, así como la adquisición de 2 EAV que consiste en; (2) cámaras digitales
A20NR0231	Adquisición de plotter, camión de brazo hidráulico y bombas para la Dirección General de Servicios Urbanos	0%	9,200,000.00	4,430,000.00	-	Adquisición de 1 EIN que consiste en: (1) Plotter de corte construido con un chasis rígido, fácil de usar, usado con cualquier impresora de formato grande, alta velocidad de corte, Así como 2 CAM que consiste en: (2) camión modelo 2020 con brazo hidráulico articulado telescópico aislado con altura de trabajo de 12.8 metros, alcance lateral de 60.1 metros con montaje de plataformas final detrás de la cabina; también la adquisición de 2 BOM que consiste en; (2) bombas sumergibles para aguas residuales con motor inundado en aceite dieléctrico con impulsor tipo inatascable de 2 alab
A20NR0232	Adquisición de máquinas herramientas y equipo de construcción para la Dirección General de Servicios Urbanos	0%	7,300,000.00	4,820,000.00	-	Adquisición de 74 HER que consiste en: (10) corta setos 1hp, (15) desmalezadoras 2.8hp, con arnés; (25) motosierras 4.6hp; (5) podadoras de pasto 9; (10) podadoras telescópicas; (1) equipo portátil para soldar/cortar de autógena; (2) taladros, (2) esmeriladoras industriales; (2) equipos de termofusión para tubería y (2) tarrajas para tubería. Así como 16 MAQ que consiste en; (1) compactador tipo tándem de 10 ton, transmisión hidrostática, Motor Diesel; (1) remolque cama baja, para 6 toneladas plataforma de carga; (1) mini cargador frontal (bop cat); (6) rompedoras a gasolina; (4) compactadora o vibrador a gasolina; (1) rotomartillo para retroexcavadora; (2) equipo de termofu



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0233	Adquisición de equipo acuático, cuatrimotos y tractores	0%	21,500,000.00	4,240,280.20	-	Adquisición de 14 VOA que consiste en: (10) canoas de fibra de vidrio de 7 mts. con remo de madera de 6 mts; (2) transportadoras acuaticas: motor a diesel, estabilizadores laterales, casco de flotación de pieza unica dividida; (2) cuatrimotos 4 X 2 automatico, cuatro tiempos, enfriado por aire y aceite, ventilador, monocilindrico;asi como 5 MAQ que consiste en; (4) Tractores agricolas mod. 2020, motor aspiración 3 cilindros, potencia de motor 85 hp, dos cajas de valvulas de triple acción y (1) draga acuatica multiusos: brazo articulado de acero, estabilizadores laterales, cabina, c
A20NR0234	Adquisición de máquinas herramientas, equipo médico e instrumental médico para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo S ustentable	0%	4,100,000.00	994,399.71	-	Adquisición de 37 EML que consiste en: (2) microscopios binocular biologico, (2) aciales con cadena para caballos, (6) sierras de liz (carrete) con manerales, (6) termometros flexibles digital, (3) lazatrompas porcino, (3) tubos vacutainer violeta (100PZ), (3) basculas digital colgante 100 KG, (3) estuches de disección aleman basico 12 piezas, (5) estetoscopio master, (4) emasculador p/caballo 12" SS, Tambien 30 HER que consiste en: 10 motosierras medianas, 10 motosierras grandes, 10 podadoras telescopicas: Asi como 30 MAQ que consiste en: (15) desmalezadoras arados agrícolas para tractor de tres discos con enganche de tres puntos, (5) rastras de 20 discos para tractor agrícola, (4) mini-arados de 3 discos de 24" autoreversible, (2) molinos de martillo de 24 pulgadas de arrastre, (3) rotovator con 32 cuchillas y 15-50 hp, (1) rotovator con 48 cuchillas y 65-85 hp
A20NR0235	Adquisición de detectores garret y radios para la Coordinación de Seguridad Pública	0%	2,400,000.00	801,534.40	-	Se adquirirán Detectores manual y portátil para detección de metales y Radios transmisores de comunicación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0236	Adquisición de Equipo Informático y Vehículos para la Dirección General de Servicios Urbanos	0%	2,007,338.00	1,607,323.28	-	Se adquirirán camionetas de redilas de 3 1/2 toneladas, modelo 2019, motor diésel, 6 cilindros, potencia 220 hp, transmisión manual, camionetas estaquitas, motor a gasolina, potencia de 166 hp, 6,000 rpm y torque de 178 lb-pie, transmisión manual de 6, brazos hidráulicos, vehículo motor cummins isf 3.8 l sistema de inyección de riel común scr, potencia máxima 141 hp @ 1300rpm, torque maxicmo 332 lb-ft @1200-2000 rpm. Así como computadoras de escritorio: procesador: 2.5 ghz, de 2 a 4 núcleos físicos. De 4 a 6mb de memoria caché, impresoras láser tecnología: tipo 2 volumen medio monocromático. Resolución: 1200 x 1200 dpi, plotter de corte construido con un chasis rígido, que soporte una gama de funciones de hardware, con software preinstalado, alta velocidad de corte.
A20NR0237	Adquisición de equipo médico, desmalezadoras y tractopodadoras para la Dirección General de Desarrollo Social	0%	285,000.00	285,000.00	-	Adquisición de 3 HER que consiste en; (3) desmalezadoras mango tipo bici para uso rudo, sistema de arranque con embraque, así como la adquisición de 90 EML que consiste en; 10 Pinzas Forester Curva, 10 Pinzas Forester Rectas, 10 Pinzas Rochester Curvas, 10 Pinzas Rochester Rectas, 10 Onfalotomos, 10 Tijeras de Mayo Curvas, 10 Porta Agujas, 10 Pinzas de Disección sin Dientes y 10 Riñones. También la adquisición de 1 MAQ que consiste en; (1) tractopodadora motor pot
A20NR0238	Adquisición de ambulancia y camión de 3 1/2 toneladas para la Dirección General de Desarrollo Social	0%	1,500,000.00	500,000.00	-	Adquisición de 1 VOA que consiste en; (1) camioneta de 3 ½ toneladas con las siguientes características: modelo, 2019 tracción 4x2; motor 5.7l v8 hemi; potencia 383 cf @ 5,500 rpm; torque 400 lb-pie@ 4,000 rpm, transmisión manual 5 velocidades y 1 AMB que consiste en: (1) Ambulancia con las siguientes características: con estructura, carrocería, interiores, equipos de oxígeno, sistema e iluminación exterior perimetral, equipo básico, equipo médico, exteriores y
A20NR0239	Adquisición de equipo de oficina, y laboratorio para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil	0%	135,000.00	100,000.00	-	Adquisición de 11 MOB que consiste en; 05 lockers: y 06 Carpas asi como 10 EML que consiste en; 01 Kit de RCP maniquie adulto, 01 Kit de RCP maniquie infan



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0240	Adquisición de drone, equipo de cómputo y otros equipos para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil	0%	920,000.00	70,000.00	-	Adquisición de 4 EIN que consiste en; 01 impresora, 03 computadoras; así como 1 VOA que consiste en; 01 Dron (vehículo no tripulado); también 03 EQI que consiste en; 01 Distanciómetro Telémetro Láser de 40 m, 01 Brújula de Geólogo y 01 bomba contra incendio portátil



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0241	Adquisición de cajas de herramientas para la ejecución de programas de desastres en la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil	0%	55,000.00	-	-	Adquisición de 7 PIE que consiste en; 03 cajas de herramienta para vehículo y 04 cajas de herramienta para cuatrimoto
A20NR0242	Adquisición de equipo de telecomunicaciones, monitoreo y herramientas para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil	0%	360,000.00	360,000.00	-	Adquisición de 10 HER que consiste en; 10 motosierras con barra de 20 pulgadas: así como también 21 ECO que consiste en; 20 radios de comunicación y 01 Estación Meteorológica
A20NR0243	Adquisición de mobiliario y equipo informático para la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno	0%	800,000.00	500,000.00	-	Adquisición 91 MOB que consiste en: 20 escritorios, 45 sillas secretariales, 20 libreros, 6 guillotinas; también 17 EIN que consiste en: 15 impresoras hp de alto rendimiento, 2 m
A20NR0244	Adquisición de vehículo administrativo y dron para la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno	8%	700,000.00	608,528.53	57,536.00	Adquisición de 2 VOA que consiste en; (1) vehículo volador no tripulado "dron", rastrea objetos móviles automáticamente, tiempo de vuelo hasta 30 minutos, hasta 5 km de rango control, velocidad máxima de 72 km/h, y (1) camioneta pick up de 4 cilindros con transmi
A20NR0245	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a edificios públicos.	0%	720,000.00	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación a edificios públicos que consisten en: mantenimiento al sistema eléctrico, sistema hidro-sanitario, cambios de pisos, rehabilitación y/o cambio de cancelería, mantenimiento a la herrería en general.
A20NR0246	Adquisición de terrenos dentro de la Alcaldía	0%	88,337,854.00	-	-	Adquisición de 5 PIO que consiste en: 5 terrenos de superficie plana.
A20NR0436	Adquisición de camiones tipo pipa para la Dirección General de Servicios Urbanos	0%	-	4,000,000.00	-	Se adquiriran 6 camiones pipa de 10 000 lts MOD 2020, MOTOR DE 235 HP y 1 camión pipa de 5 000 lts MOD 2020, MOTOR DE 167 HP para suministrar agua potable a los diferentes pueblos, colonias y barrios de la demarcación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0514	Adquisición de mobiliario de oficina-estantería, aparatos audiovisuales y equipo de cómputo para la Coordinación de Seguridad Ciudadana	0%	-	647,042.00	-	Se realizara compra de 56 MOB que consiste en: 40 sillas, 4 mesas plegables, 6 mesas de trabajo, 4 sillas secretariales, 2 carpas color blanco. Adquisición de 6 EIN de computo que consiste en: 6 computadoras portátiles tipo laptop. Adquisición de 12 EAV que consiste en: 4 sistemas de audio con bocinas, 4 microfonos, 4 altavoces. el cual sera de utilidad para los instructores, talleristas y personal para realizar funciones administrativas; los equipos de computo seran útiles para la elaboracion de presentaciones, trabajos, analisis de información, etc., los equipos y aparatos audiovisuales serán utilizados como material de apoyo de comunicación en los talleres y pláticas, todos como parte de las diferentes actividades del proyecto: "Xochimilco: Atención a jóvenes en Situación de Riesgo", FORTASEG 2020.
A20NR0518	Adquisición de aparatos deportivos para la Coordinación de Seguridad Ciudadana	0%	-	184,869.00	-	Se realizara compra de 01 EQG que consiste en: 1 gimnasio al aire libre que incluye ejercitador de pierna, ejercitador de espalda, ejercitador de pecho, esquiadora, caminadora flotante, bicicleta, tabla abdominal, elíptica, potro, barras paralelas, remadora, aros y rolador de cintura, los cuales se utilizaran se utilizarán como parte de la recuperación de espacios donde exista violencia y/o delincuencia, a fin de ofrecer a los jóvenes un espacio seguro para ejercitarse y tener una vida sana.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0236	Estudios relacionados con los proyectos de obra publica.	56%	12,000,000.00	8,000,000.00	6,736,071.26	Se realizarán 5 (EST) estudios relacionados con los proyectos de obra pública que consisten en: atención de los procedimientos de licitaciones públicas, invitaciones restringidas y adjudicaciones directas; coordinación de apoyo logístico para la recepción, revisión y trámite de estimaciones e integración de expedientes únicos de contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma del ejercicio 2020; así como la
O20NR0237	Construcción de cárcamo de bombeo	0%	5,000,000.00	-	-	Los trabajos de construcción de 10 (M3) metros cúbicos de un cárcamo consisten en: instalación de celdas de glorificación, bases para equipos electromecánicos, desazolve de las cajas de sedimentos, instalación de sistema eléctrico, equipo de bombeo, sistema elect
O20NR0238	Construcción de colector sanitario.	0%	15,000,000.00	-	-	La construcción de un colector consiste en: construcción de 30 (M3) metros cubicos de estructura de tabique de forma cilíndrica, juntado con mortero cemento - arena, lo cual permitira flujo adecuado de las aguas negras.
O20NR0239	Sustitución de la red de drenaje sanitario	0%	10,324,771.00	1,500,000.00	-	La sustitución en 1 (KIL) kilometro de la red de drenaje sanitario consiste en la excavación de zanjas, colocación de cama de arena, introducción de tubería, construcción de pozos de visita, rellenos, pruebas y compactación.
O20NR0240	Sustitución de red de agua potable.	0%	38,000,000.00	1,000,000.00	-	Los trabajos de sustitución a la red de agua potable en 11,100 (ML) metros lineales consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0241	Mantenimiento a edificios públicos.	83%	13,729,417.00	15,914,417.00	11,458,946.74	Los trabajos de mantenimiento a 7 (INM) inmuebles consisten en: sustitución de impermeabilizante, pintura interior y exterior, instalación eléctrica, instalación sanitaria, rehabilitación de sanitarios, kioscos, acabados, sustitución de techumbre, cancelería, herrería, sustitución de techumbre de lamina, colocación de canaleta para desague, rehabilitación de rampas y reacomodo de áreas
O20NR0242	Mantenimiento a centros de abasto.	0%	12,000,000.00	7,160,000.00	-	Los trabajos de mantenimiento a realizar en 5 (MER) mercados consisten en: rehabilitación de sanitarios, colocación de toldos en el perímetro del mercado, acabados, sustitución de banquetas, andadores perimetrales, sustitución de impermeabilizante, sustitución de estructura y techumbre en área corraleta, pintura interior y exterior, instalación hidráulica, rehabilitación de subestación, sustitución de láminas translúcidas, cancelería, herrería, sustitución de cortinas de acceso, iluminación interior, suministro e instalación de transformador (incluye, gestorías, pagos y mano d
O20NR0243	Rehabilitación de espacios públicos.	118%	5,000,000.00	6,000,000.00	5,899,143.68	Los trabajos a realizar en 3 (ESP) espacios públicos consisten en: rehabilitación de fuente, sanitarios, jardineras, juegos infantiles de jardín, modulo de seguridad ciudadana, remodelación de estacionamiento y locales comerciales.
O20NR0244	Mantenimiento a centros de desarrollo social.	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	-	Los trabajos de mantenimiento a 2 (INM) inmuebles de desarrollo social consisten en: impermeabilizante, pintura interior y exterior, rehabilitación de sanitarios, cancelería, acabados, instalación eléctrica, instalación hidráulica, sustitución de pisos, herrería, sustitución de láminas translúcidas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0245	Mantenimiento a centros de cultura.	86%	10,000,000.00	11,815,000.00	8,554,081.81	Los trabajos de mantenimiento a 8 (INM) inmuebles consisten en: impermeabilizante, pintura interior y exterior, cancelería, acabados, instalación eléctrica, instalación hidráulica, sustitución de pisos, herrería, malla ciclónica, reparación de muro perimetral, reparación de plafón, muros de tabla roca, sustitución de techumbre, rehabilitación de sanitarios y sustitución de cisterna.
O20NR0246	Mantenimiento a centros deportivos.	0%	4,000,000.00	3,000,000.00	17,928.48	Los trabajos de mantenimiento a 2 (DEP) deportivos consisten en: construcción de tercera grada para cancha de futbol, techumbre del frontón y rehabilitación de sanitarios, sustitución de techumbres de gimnasios, reparación de duela, impermeabilizante, instalación eléctrica, instalación hidráulica, pintura interior y exterior.
O20NR0247	Rehabilitación de panteones públicos.	0%	1,500,000.00	-	-	Los trabajos a realizar en 1 (INM) inmueble consisten en: rehabilitación de sanitarios, pintura interior, exterior y ampliación de columbario.
O20NR0248	Construcción de inmueble para el area de protección civil	0%	4,000,000.00	2,000,000.00	-	Los trabajos de construcción de 1 (INM) inmueble consisten en: cimentación a base de losa de cimentación y contrarabes ahogadas en la losa de cimentación, cadenas y castillos, muros a base de tabique, losa tapa de concreto reforzado, colocación de loseta en piso y zoclo, trabajos de cancelería de aluminio, carpintería, acabados, instalaciones eléctrica e hidro-sanitaria.
O20NR0249	Sustitución de banquetas y guarniciones.	0%	6,000,000.00	-	-	La sustitución de banquetas y guarniciones en 7500 (M2) metros cuadrados consiste en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0250	Rehabilitación a vialidades secundarias.	0%	20,000,000.00	-	-	Los trabajos de rehabilitación a vialidades secundarias en 30000 (M2) metros cuadrados consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0251	Mantenimiento al alumbrado público.	0%	4,000,000.00	-	-	Los trabajos a realizar en 300 (LUM) luminarias consisten en: mantenimiento al alumbrado público que se realizará con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.
O20NR0252	Rehabilitación de puentes y muros.	0%	4,000,000.00	900,000.00	-	Los trabajos de mantenimiento es 1 (ESP) espacios consisten en: demolición y construcción de muro de contención, retiro de material producto de las excavaciones; puentes: reforzar muros estribo con losa de cimentación y vigas de apoyo.
O20NR0253	Mantenimiento a inmuebles de educación básica.	0%	20,000,000.00	-	-	Los trabajos de mantenimiento a 15 (ESC) escuelas consisten en: rehabilitación de pisos en patios, construcción de salida de emergencia, aplicación de pintura, mantenimiento a instalación eléctrica, cambio de luminarias, impermeabilización, rehabilitación de módulos sanitarios, cambio de láminas de techumbre, rehabilitación de escalera de acceso, acabados, cancelería y herrería.
O20NR0254	Proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2020	0%	31,628,776.00	27,234,500.00	-	Los trabajos que se realizarán en 80 (CCD) comités ciudadanos consisten en proyectos de obra en materia de vialidades, espacios públicos, luminarias, drenaje, y guarniciones, entre otros; de esta manera se atenderán las necesidades de comités ciudadanos conforme a la consulta ciudadana.
			373,366,156.00	121,825,707.12	32,759,303.47	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 PD AV Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México

Período: Enero-Junio 2020 ²⁾

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0251	Adquisición mobiliario y equipo de oficina para las Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México	99.99%	1,120,000.00	1,120,000.00	1,119,832.05	Se lleva a cabo la adquisición mobiliario y equipo de oficina, considerando que se obtuvo la autorización de la Unidad Consolidadora del Gasto (Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales).
A20NR0252	Adquisición de equipos de computo y bienes relacionados con TICS", para la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México	99.99%	1,242,000.00	1,233,400.00	1,233,340.71	Se lleva a cabo la adquisición de equipos de computo y demás tecnologías de la información y comunicación, considerando que se obtuvo la autorización de la Unidad Consolidadora del Gasto (Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales).
A20NR0253	Adquisición de camioneta tipo pickup	99.82%	479,000.00	414,000.00	413,266.00	Se lleva a cabo la adquisición de camioneta tipo pickup, considerando que se obtuvo la autorización de la Unidad Consolidadora del Gasto (Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales).
A20NR0254	Adquisición de automóvil sedan 4 puertas para la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México	99.76%	300,000.00	256,000.00	255,388.00	Se lleva a cabo la adquisición de automóvil sedan 4 puertas, considerando que se obtuvo la autorización de la Unidad Consolidadora del Gasto (Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales).
A20NR0257	Adquisición de equipo de aire acondicionado para la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México	0.00%	48,000.00	0.00	0.00	Se reducen los recursos del presente proyecto, en atención a la iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto así como destinar recursos a proyectos, programas y servicios prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el coronavirus (covid-19).
A20NR0255	Adquisición de equipos telefónicos de escritorio para la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México	0.00%	80,000.00	50,000.00	0.00	La CEAVICDMX se encuentra en proceso de Dictaminación por la Agencia Digital d Innovación publica ADIP para llevar a cabo la adquisición de equipos telefónicos.
A20NR0256	Adquisición de extintores para la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México.	0.00%	40,000.00	40,000.00	0.00	La CEAVICDMX se encuentra en proceso de autorización por parte de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales para llevar a cabo la adquisición de equipos extintores y sus gabinetes.
Total URG (8)			3,309,000.00	3,113,400.00	3,021,826.76	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 03C001 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0319	Adquisición de mobiliario como mostradores y mesas para esta Secretaría.	100%	0.00	322,067.00	322,067.00	Adquisición de mobiliario como mostradores, mesas y gabinetes para esta Secretaría, consistente en la Adquisición de mostradores de atención al público, necesarios para brindar un buen servicio en el área de atención ciudadana; adquisición de mesas de formaica necesarias para sustituir las que se encuentran en mal estado y que por el uso se han ido deteriorando, con el objeto de brindar un ambiente de trabajo óptimo para el desempeño de las diversas funciones del personal de esta Secretaría.
	Total URG		0.00	322,067.00	322,067.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 03PDIV INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A20NR0309	Adquisición de predios por expropiación o indemnización para la construcción de vivienda de interés social y popular.		-	-	22,023,914.46	Se llevará a cabo el pago por la adquisición de 3 predios por expropiación o indemnización en cumplimiento por sentencias dictadas por autoridad competente de diversos decretos expropiatorios de inmuebles en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, conforme a lo siguiente: 1 en la alcaldía de Venustiano Carranza Oriente 168 #106, Col. Moctezuma 2da secc.; y 2 en la alcaldía de Cuauhtémoc, ubicado en Claudio Bernard 152 y en Federico Gómez Santos 70 en la Colonia Doctores.
	Total URG		-	-	22,023,914.46	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 04 C0 01 Secretaría de Desarrollo Económico

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0255	Mantenimiento de Mercados Públicos	20%	200,000,000.00	50,318,779.52	0.00	Derivado de la convocatoria a las Alcaldías de la Ciudad de México a presentar sus proyectos para la mejora de Infraestructura y Estructura de los Mercados Públicos de su demarcación territorial y de su entorno, que coadyuven a mejorar las actividades de comercialización y abasto que en los mismos se desarrollan, conforme a la Acción Institucional para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México y los Lineamientos de Operación de la Acción Institucional para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México, se transfirieron \$74,203,051.20 (SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL CINCUENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.), de la siguiente manera, Alcaldía Benito Juárez 1 mercado \$15,000,000.00; Coyoacán 2 mercados \$7,031,520.00; Cuauhtémoc 6 mercados \$36,771,531.20; Xochimilco 4 mercados \$15,400,000.00
A20NR0407	Adquisición de automóviles y camiones destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	0%	0.00	0.00	0.00	Compra de 5 vehículos, ya que actualmente el 70% de los autos asignados a la Secretaría de Desarrollo Económico al ser de modelos con más de 10 años de uso presentan fallas constantes, lo cual origina el retraso de las funciones y actividades que desempeñan las distintas unidades administrativas para el logro de sus objetivos y metas institucionales o bien que estas se realicen de forma deficiente, aunado a lo anterior los costos de mantenimiento y reparación cada vez resulta más altos y en algunos vehículos es complicado aprobar la verificación de emisiones contaminantes.
Total URG (8)			200,000,000.00	50,318,779.52	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

05CO01 SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A.20NR.0258	ADQUISICION DE MOBILIARIO	0	300,000.00	-	-	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIVERSAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA SECRETARÍA DE TURISMO A EFECTO DE BRINDAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS ESPACIOS Y CONDICIONES DE TRABAJO ADECUADAS PARA EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE LA MISMA, TODA VEZ QUE DESPUÉS DE UN DIAGNÓSTICO AL MOBILIARIO ACTUAL, SE DETERMINÓ QUE NO CUENTA CON LAS CONDICIONES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE ESTA DEPENDENCIA. SE PRETENDE ADQUIRIR: SILLAS SECRETARIALES; SILLONES EJECUTIVOS; SILLONES PARA VISITAS, ENTRE OTROS, SE INICIO EL PROCESO DE LICITACIÓN, PERO NO FUE POSIBLE CONCRETARLO EN EL MES DE MARZO 2020. CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL SARS-COV2 (COVID-19), SE REALIZÓ LA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL. PARA COADYUVAR A LA CONTENCIÓN DEL GASTO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
A.20NR.0362	ADQUISICION DE RELOJ CHECADOR BIOMÉTRICO	100	-	18,551.35	18,551.35	ADQUISICION DE 1 RELOJ CHECADOR BIOMETRICO DE HUELLA DIGITAL CON CAPACIDAD DE REGISTRO PARA 3,000 USUSRIOS Y 50,000 REGISTROS, PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO.
	Total URG (8)		300,000.00	18,551.35	18,551.35	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0259	Adquisición de bombas y motores eléctricos	0%	95,000,000.00	-	-	Adquirir 171 equipos de bombeo y 109 motores eléctricos, con la finalidad de recuperar la capacidad instalada para la cual fue diseñado el sistema hidráulico de agua potable, utilizando nuevas tecnologías en sus componentes.
A20NR0260	Adquisición de vehículos y equipos de transporte para la atención de fugas	0%	128,229,700.00	-	-	Adquirir 39 camiones, 2 grúas y 68 vehículos de diferentes capacidades, con los cuales se buscarán mejores resultados durante las operaciones que realiza el SACMEX.
A20NR0261	Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0%	28,692,213.00	-	-	Adquirir 185 equipos de generación, aparatos y accesorios, con la finalidad de recuperar la capacidad instalada para la cual fue diseñado el sistema hidráulico, utilizando nuevas tecnologías en los equipos.
A20NR0262	Adquisición de equipos de medición	0%	14,000,000.00	-	-	Adquirir 160 equipos de medición, con el propósito de eficientar la medición, control de presiones y caudal al interior de los sectores, permitiendo vigilar su aislamiento y distribución.
A20NR0263	Adquisición de maquinaria y equipos	0%	66,173,000.00	7,000,000.00	-	Adquirir 40 equipos y 285 maquinas industriales, con los cuales se realizarán maniobras de fortalecimiento y operación del sistema hidráulico de la Ciudad de México.
A20NR0264	Adquisición de licencias y sistemas informáticos para manejo y conservación de la información	0%	20,000,000.00	-	-	Adquirir un sistema y siete licencias informáticas, con el propósito de eficientar la medición, control de presiones y caudal al interior de los sectores, permitiendo vigilar su aislamiento y distribución.
A20NR0265	Adquisición de maquinaria y equipo para la operación del sistema de drenaje	0%	150,000,000.00	-	-	Adquirir 103 equipos, los cuales se realizarán maniobras de fortalecimiento y operación del sistema hidráulico de drenaje de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0266	Adquisición de bombas y motores para la infraestructura de drenaje	0%	100,000,000.00	150,715.36	-	Adquirir 192 equipos de bombeo y 112 motores eléctricos, con la finalidad de recuperar la capacidad instalada para la cual fue diseñado el sistema hidráulico de drenaje, utilizando nuevas tecnologías en sus componentes.
A20NR0267	Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios de drenaje	0%	110,000,000.00	-	-	Adquirir 131 equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios, con la finalidad de recuperar la capacidad instalada para la cual fue diseñado el sistema hidráulico de drenaje, utilizando nuevas tecnologías en los equipos.
A20NR0268	Adquisición de vehículos de trabajo y equipos de transporte de material para la operación del sistema de drenaje	0%	55,000,000.00	-	-	Adquirir 16 camiones, 1 grúa y 36 vehículos de diferentes capacidades, con los cuales se buscarán mejores resultados durante las operaciones que realiza el SACMEX.
A20NR0428	Adquisición de equipos para automatización y medición	100%	-	23,224,584.87	23,224,584.87	Realizar la adquisición de 230 equipos de automatización y medición, con el propósito de eficientizar la medición, control de presiones y caudal al interior de los sectores, permitiendo vigilar su aislamiento y distribución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0429	Adquisición de maquinaria y equipos especiales para la Ciudad de México	100%	-	6,297,000.00	6,297,000.00	Adquirir 10 máquinas y 15 equipos, con los cuales se realizarán maniobras de retiro de obstáculos como troncos, basura, ramas y azolve en plantas, cauces y presas.
A20NR0442	Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0%	-	80,555.00	-	Adquirir 25 piezas de instrumental médico para el apoyo en las acciones preventivas ante la pandemia COVID-19.
O19ML0016	Saneamiento Integral del Río San Buenaventura, Colonia La Cebada, Alcaldía Xochimilco, Tlalpan	0%	160,909,091.00	66,204,034.00	-	Realizar el saneamiento del Río San Buenaventura, con el objeto de mejorar y recuperar la sección hidráulica del cauce principal que ha sido reducida por el crecimiento de la mancha urbana, con el fin de garantizar un adecuado funcionamiento hidráulico del mismo.
O19ML0017	Proyecto ejecutivo para la recuperación de la capacidad de conducción del Río de los Remedios	0%	12,100,000.00	12,100,000.00	-	Desarrollar los estudios y/o proyectos necesarios a nivel ejecutivo para el desazolve, rectificación del cauce y restablecimiento de taludes entre otras, a fin de estar en condiciones de construir la infraestructura hidráulica y sanitaria requerida para lograr un saneamiento integral del Río de los Remedios.
O19ML0022	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Trabajadores del Hierro	3%	5,743,019.00	5,743,019.00	190,962.03	El presente proyecto tiene como objetivo rehabilitar una planta potabilizadora para mejorar la calidad del caudal que se extrae del pozo Trabajadores del Hierro, a efecto de dar una solución a los problemas de abastecimiento de agua en la colonia Trabajadores del Hierro.
O19ML0023	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Panamericana	0%	5,742,613.00	5,742,613.00	-	Diseñar, adecuar y rehabilitar la Planta Potabilizadora Panamericana para potabilizar el caudal que se extrae del pozo existente, a efecto de dar una solución a los problemas de abastecimiento de agua en la Colonia Panamericana,
O19ML0024	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Ciudad Deportiva 2	0%	7,858,312.00	7,858,312.00	-	Diseñar, adecuar y rehabilitar la Planta Potabilizadora Panamericana para potabilizar el caudal que se extrae del pozo existente, a efecto de dar una solución a los problemas de abastecimiento de agua en la Colonia Panamericana.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O19ML0025	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Viga 4	46%	6,643,198.00	6,643,198.00	3,048,297.51	Rehabilitar la Planta Potabilizadora Viga 4, para potabilizar el caudal que se extrae del pozo aledaño, a efecto de dar una solución a los problemas de abastecimiento de agua en las colonias Benito Juárez, Militar Marte y Apatlaco.
O19ML0026	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora La Libertad	0%	7,839,737.00	7,839,737.00	-	Realizar la adecuación tecnológica y obra civil para la rehabilitación de la planta potabilizadora La Libertad, ubicada en Av. Eduardo Molina s/n entre Manuel Buenrostro y Calz. San Juan de Aragón, Col. Constitución de la República, alcaldía Gustavo A. Madero, con capacidad de 40 lps y equipada con tren de procesos.
O19ML0027	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Granjas San Antonio	7%	6,043,299.00	6,043,299.00	425,621.06	El presente proyecto tiene como objetivo adecuar, diseñar y rehabilitar la Planta Potabilizadora Granjas San Antonio, con el propósito de potabilizar el caudal que se extrae del pozo existente, a efecto de dar una solución a los problemas de abastecimiento de agua en la Colonia Granjas San Antonio.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O19ML0028	Sustitución de línea de agua potable de 16" a 12" del Pozo Santa Catarina 7 a la Planta Potabilizadora Francisco Garay, Colonia Zapotitlán, Alcaldía Tláhuac	0%	18,400,000.00	18,400,000.00	-	El objetivo del proyecto es la sustitución de 3,900 metros de tubería de 16" por tubería de 12" que va del Pozo Santa Catarina 7 a la Planta Potabilizadora Francisco De Garay, garantizando de esta manera el influente a la planta potabilizadora para su posterior distribución a la población.
O19ML0032	Rehabilitación estructural y electromecánica de las presas Becerra A y Becerra C, ubicadas en el Poniente de la Ciudad de México	80%	12,932,180.00	12,932,180.00	10,373,628.97	El objetivo del presente proyecto es rehabilitar dos presas que permitan regular las aguas residuales durante la temporada de lluvias.
O19ML0034	Rehabilitación estructural y electromecánica de las presas Tecamachalco y Anzaldo ubicadas en el Poniente de la Ciudad de México	0%	8,033,660.00	8,033,660.00	-	Rehabilitar dos presas en la Alcaldía Álvaro Obregón que permitan regular las aguas residuales durante la temporada de lluvias.
O19ML0035	Rehabilitación estructural y electromecánica de las presas Texcalatlaco y Tacubaya, ubicadas en el Poniente de la Ciudad de México	94%	1,899,640.00	1,899,640.00	1,790,298.95	Rehabilitar las presas Texcalatlaco y Tacubaya en la Alcaldía Álvaro Obregón, con el propósito de regular las aguas residuales durante la temporada de lluvias.
O19ML0036	Construcción de Colector de Alivio en Av. Tahel-Oceanía, hacia Lumbreira L-6 del Interceptor Oriente, alcaldías GAM y Venustiano Carranza (2a etapa)	23%	73,500,000.00	53,500,000.00	12,436,394.25	Construir 1.03 kilómetros de colector en las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, con el propósito de favorecer el desalojo de las aguas pluviales y residuales.
O19ML0038	Conformación de plataformas con material producto de las excavaciones de las obras del SACMEX, ubicado dentro de la Zona Federal del Vaso de Texcoco EDOMEX (Tiro Fusible)	60%	6,422,707.00	6,422,707.00	3,845,225.91	Conformar plataformas con material producto de las excavaciones y desazolves de las obras del SACMEX en el Vaso de Texcoco, con el propósito de mantener en operación el tiro oficial.
O19ML0039	Rehabilitación de la Lumbreira 7 I.O.S. (Interceptor Oriente Sur) del cajón de descarga del Río Churubusco a la Lumbreira, Alcaldía Iztacalco (2a etapa)	19%	20,000,000.00	20,000,000.00	3,729,490.97	Rehabilitar 0.85 kilómetros de la Lumbreira 7 I.O.S. del Interceptor Oriente Sur, del cajón de descarga del río Churubusco a la Lumbreira 7 I.O.S.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O19ML0040	Rehabilitación integral para incrementar la capacidad de desalojo del Interceptor Oriente-Sur, alcaldías Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza	1%	15,999,999.00	15,999,999.00	229,995.22	Rehabilitar el interceptor Oriente sur, del túnel de la Lumbra 5 I.O.S. - L-5 I.O., con una longitud de 7.59 km, en las alcaldías de Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza.
O19ML0041	Construcción de Colectores en la U.H. Ermita Zaragoza, 2a etapa	0%	6,000,000.00	6,000,000.00	-	Construir 1.20 kilómetros de colectores en la U.H. Ermita Zaragoza, con el propósito de solucionar los problemas de encharcamientos e inundaciones que se presentan en varias calles de la zona.
O19ML0042	Construcción de Colectores en la U.H. Ermita Zaragoza, 3ra etapa	29%	6,000,000.00	6,000,000.00	1,727,015.48	Construir 0.58 kilómetros de colectores en la U.H. Ermita Zaragoza, con el propósito de solucionar los problemas de encharcamientos e inundaciones que se presentan en varias calles de la zona
O19ML0043	Construcción de drenaje Santa Martha Acatitla Sur, Colector Estudillo	0%	84,200,000.00	43,800,000.00	-	Construir 3.40 kilómetros de colector en Santa Martha Acatitla, con el propósito de solucionar los problemas de encharcamientos e inundaciones que se presentan en varias calles de la zona
O19ML0044	Construcción de Colector en la Colonia U.H. Ejército de Oriente	0%	27,600,000.00	19,710,000.00	-	Construir 1.80 kilómetros de colector en la Colonia U.H. Ejército de Oriente, con el propósito de solucionar los problemas de encharcamientos e inundaciones que se presentan en varias calles de la zona.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O19ML0045	Rehabilitación estructural y electromecánica de las plantas del sistema de drenaje, ubicadas en varias alcaldías de la Ciudad de México. El Hueso, Miramontes, San Buenaventura y El Rosario."	88%	5,702,772.00	4,926,108.00	4,354,504.08	Rehabilitar cuatro plantas de bombeo de drenaje, con el propósito de mejorar el desalojo de las aguas residuales y pluviales.
O19ML0046	Rehabilitación estructural y electromecánica de las plantas de bombeo del sistema de drenaje Central de Abastos II, en la Alcaldía Iztapalapa	68%	9,791,514.00	9,791,514.00	6,692,404.52	Rehabilitar una planta de bombeo de drenaje, con el propósito de mejorar el desalojo de las aguas residuales y pluviales.
O19ML0047	Rehabilitación estructural y electromecánica de las plantas de bombeo del sistema de drenaje: C.T.M., El Risco, 6-A del Gran Canal, Oceanía, Ejercito de Oriente, 1 "A" y 2 "A" del Gran Canal y Unidad Zona "A"	94%	4,497,812.00	4,497,812.00	4,219,968.43	Rehabilitar ocho plantas de bombeo de drenaje, con el propósito de mejorar el desalojo de las aguas residuales y pluviales.
O19ML0048	Rehabilitación de la PTAR San Juan de Aragón, Alcaldía GAM	77%	3,000,000.00	3,000,000.00	2,301,356.06	Rehabilitar una planta de tratamiento de aguas residuales en San Juan de Aragón, para garantizar la seguridad del personal operativo y recuperar la capacidad de diseño de la planta.
O19ML0049	Proyecto Ejecutivo del Túnel Semiprofundo Ermita	33%	20,000,000.00	8,000,000.00	2,677,110.86	Realizar dos estudios de ingeniería básica en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, con el objeto de obtener los parámetros de proyecto y de diseño para la realización del Túnel Semiprofundo Ermita.
O19ML0050	Proyecto ejecutivo para la construcción del Túnel Semiprofundo Miramontes, alcaldías Tlalpan y Coyoacán	82%	18,050,000.00	9,760,600.00	7,955,554.56	Realizar dos estudios de ingeniería básica en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, con el objeto de obtener los parámetros de proyecto y de diseño para la realización del Túnel Semiprofundo Miramontes.
O19ML0051	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Jardines del Pedregal 5	0%	6,946,784.00	2,778,712.00	-	Rehabilitar una planta potabilizadora en la GAM, con la finalidad de mantener en óptimas condiciones de operación el sistema hidráulico y mecánico de las mismas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O19ML0052	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Deportivo Ferrería. Adecuación tecnológica y obra civil.	0%	5,743,019.00	2,297,208.00	-	Rehabilitar una planta potabilizadora en Azcapotzalco, con la finalidad de mantener en óptimas condiciones de operación el sistema hidráulico y mecánico de las mismas.
O19ML0055	Proyecto integral y ejecución de obra del saneamiento del Canal Nacional	92%	-	61,860,701.24	57,005,849.72	Rectificar 8.80 kilómetros del Canal Nacional para el saneamiento de las márgenes, el reforzamiento de los bordos que presentan riesgos de falla, la infraestructura de drenaje pluvial, riego de jardines, cruces peatonales, así como el rescate en materia de paisaje y mejoramiento urbano con fines de recreación y esparcimiento.
O19ML0056	Rehabilitación integral de la red de drenaje de la Central de Abasto, Alcaldía Iztapalapa	94%	-	55,486,849.65	51,935,433.40	Rehabilitar 8.02 kilómetros de redes de drenaje en la Central de Abastos, con la finalidad de mejorar el desalojo de aguas pluviales y residuales en la zona oriente de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O19ML0057	Sustitución de línea de conducción de agua potable de la Planta de Bombeo Tlaltenco al Tanque López Portillo, Colonia López Portillo, Alcaldía Tláhuac	0%	-	5,999,998.56	-	Sustituir 3.60 kilómetros de una línea de conducción de agua potable en mal estado, con la finalidad de prevenir fugas y mejorar el suministro en el sur-oriente de la Ciudad de México.
O20ML0001	Construcción de la Planta Potabilizadora Iztapalapa 4	0%	-	1,080,000.00	-	El objetivo es la Construcción de la planta Potabilizadora Iztapalapa 4, incluyendo el equipamiento y puesta en marcha y operación, para entregar consistentemente agua que cumpla con los límites de calidad permisibles establecidos en la modificación del año 2000 a la NOM-127-SS
O20ML0002	Construcción de la Planta Potabilizadora Los Atorones 2 y 6	0%	-	2,160,000.00	-	El objetivo es la Construcción de la Planta Potabilizadora Los Atorones 2 y 6, incluyendo el equipamiento y puesta en marcha y operación, para entregar consistentemente agua que cumpla con los límites de calidad permisibles establecidos en la modificación del año 2000 a la NOM-127-SS
O20ML0003	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Xaltepec	0%	-	-	-	Rehabilitar la Planta Potabilizadora Xaltepec, con el propósito de abastecer en calidad y cantidad a las colonias López Portillo, El Molino, El Rosario, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Mixcóatl, Buenavista y Barranca de Guadalupe en la Alcaldía Iztapalapa.
O20ML0004	Construcción por cambio de tecnologías de la Planta Potabilizadora El Sifón	0%	-	600,000.00	-	El objetivo es la Construcción por cambio de tecnologías de la planta Potabilizadora El Sifón, incluyendo el equipamiento y puesta en marcha y operación, para entregar consistentemente agua que cumpla con los límites de calidad permisibles establecidos en la modificación del año 2000 a la NOM-127-SS.
O20ML0005	Construcción por cambio de tecnologías de la Planta Potabilizadora Iztapalapa 1	0%	-	1,200,000.00	-	El objetivo es la Construcción de la planta Potabilizadora Iztapalapa 1, incluyendo el equipamiento y puesta en marcha y operación, para entregar consistentemente agua que cumpla con los límites de calidad permisibles establecidos en la modificación del año 2000 a la NOM-127-SS
O20ML0006	Construcción por cambio de tecnologías de la Planta Potabilizadora Santa Catarina	0%	-	840,000.00	-	El objetivo es la construcción por cambio de tecnologías de la Planta Potabilizadora Santa Catarina, incluyendo el equipamiento y puesta en marcha y operación, para entregar consistentemente agua que cumpla con los límites de calidad permisibles establecidos en la modificación del año 2000 a la NOM-127-SS



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20ML0007	Construcción semiprofundo Cayetano Andrade	0%	-	13,500,000.00	-	El objetivo del presente proyecto es construir 3.50 kilómetros de drenaje profundo en la Alcaldía Iztapalapa, con el propósito de captar las aguas combinadas en la zona oriente de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20ML0008	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Álvaro Obregón (2a Etapa), Ciudad de México	0%	-	1,941,231.45	-	El objetivo de la obra es incrementar la eficiencia hidráulica y mejorar el servicio de distribución de agua potable en la Alcaldía Álvaro Obregón, mediante la implementación de 25 sectores hidráulicos que permitirán controlar caudales, presiones, fugas y aprovechar más recursos para la zona Oriente de la Ciudad de México
O20ML0009	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Benito Juárez (2a Etapa), Ciudad de México	0%	-	1,619,800.35	-	El objetivo de la obra es incrementar la eficiencia hidráulica y mejorar el servicio de distribución de agua potable en la Alcaldía Benito Juárez, mediante la implementación de 25 sectores hidráulicos que permitirán controlar caudales, presiones, fugas y aprovechar más recursos para esta zona de la Ciudad de México.
O20ML0010	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en alcaldías Coyoacán y Tlalpan, Ciudad de México	0%	-	1,404,585.65	-	Incrementar la eficiencia hidráulica y mejorar el servicio de distribución de agua potable en las alcaldías Coyoacán y Tlalpan, mediante la implementación de 16 sectores hidráulicos que permitirán controlar caudales, presiones y fugas, garantizando abasto a la población en estas zonas de la ciudad.
O20ML0011	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Iztapalapa (Zona Poniente), Ciudad de México	0%	-	1,782,665.52	-	El objetivo de la obra es incrementar la eficiencia hidráulica y mejorar el servicio de distribución de agua potable en la Alcaldía Iztapalapa, mediante la implementación de 20 sectores hidráulicos que permitirán controlar caudales, presiones, fugas y aprovechar más recursos para la zona Oriente de la Ciudad de México
O20ML0012	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México	0%	-	1,459,717.03	-	El objetivo de la obra es incrementar la eficiencia hidráulica y mejorar el servicio de distribución de agua potable en la Alcaldía Iztacalco, mediante la implementación de 23 sectores hidráulicos que permitirán controlar caudales, presiones, fugas y aprovechar más recursos para la zona Oriente de la Ciudad de México.
O20ML0013	Trabajos en el Canal Nacional II y III etapa (2a etapa)	0%	-	58,900,000.00	-	Rectificar 10.00 kilómetros del Canal Nacional, con el propósito de recuperar la memoria hídrica de las ciudad, combinado con una recuperación del espacio público para el fortalecimiento de la comunidad.
O20ML0014	Implementación del Laboratorio de Análisis para Apoyo en los Sistemas de Macromedición de Agua Potable y Drenaje (Segunda Etapa)	0%	-	7,300,000.00	-	El objetivo de la obra es contar con un laboratorio de apoyo que permitirá vigilar la calidad del agua potable, residual y residual tratada del Sistema Hidráulico de la Ciudad de México (SHCDMX).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20ML0015	Obras para el mantenimiento a estaciones de medición de pozos de agua potable	0%	-	2,023,912.37	-	El objetivo de la obra es contar con un sistema que tenga la hidrometría y telemetría en los pozos de agua potable de la Ciudad de México, para la operación adecuada y oportuna del sistema de abastecimiento.
O20ML0016	Programa piloto de macromedición de la calidad de agua en varias alcaldías de la Ciudad de México	0%	-	748,087.63	-	Operar un proyecto integral que sustente las bases para la rehabilitación de infraestructura y equipos de medición que permitan monitorear de manera continua los parámetros de calidad del agua más relevantes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0256	Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento del sistema de agua potable	48%	179,476,417.00	39,300,000.00	18,774,965.37	Realizar 21 proyectos ejecutivos y 6 estudios técnicos, los cuales brindarán opciones adecuadas para atender los requerimientos hídricos de los habitantes de la Ciudad de México.
O20NR0257	Rehabilitación de campamentos e instalaciones de agua potable	0%	20,000,000.00	3,000,000.00	-	Rehabilitar 8 campamentos y almacenes propiedad del SACMEX, con la finalidad de garantizar las mejores condiciones de trabajo a sus cuadrillas, así como el resguardo de maquinaria y equipo especial.
O20NR0258	Construcción de plantas de bombeo de agua potable	0%	66,290,062.00	10,000,000.00	-	Construir 26 plantas de bombeo, con el propósito de mantener una buena distribución de agua entre los habitantes de la zona poniente de la Ciudad de México.
O20NR0259	Construcción de tanques de agua potable	0%	54,700,000.00	5,400,000.00	-	Construir cuatro tanques de almacenamiento, con el propósito de fortalecer la capacidad hidráulica y la prestación del servicio de abastecimiento en zonas altas de la Ciudad de México.
O20NR0260	Rehabilitación de pozos de agua potable	0%	150,000,000.00	8,000,000.00	-	Rehabilitar 55 pozos de agua potable, con el objeto de manter el gasto aportado a los habitantes de la Ciudad de México.
O20NR0261	Sustitución y/o rehabilitación de líneas, redes, tuberías, acueductos y accesorios de agua potable	22%	223,999,999.00	20,999,999.00	4,622,197.60	Sustituir y/o rehabilitar 160.00 kilómetros de líneas, redes, tuberías, acueductos y accesorios de agua potable en mal estado, con la finalidad de prevenir fugas y mejorar el suministro en la Ciudad de México.
O20NR0262	Construcción de líneas y redes de agua potable	0%	8,500,000.00	2,000,000.00	-	Construir 850 metros de una línea de agua, con la finalidad de incrementar la cobertura del servicio en hogares con problemas de abastecimiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0263	Obras para el mantenimiento de estaciones de medición y macromedición de líneas	0%	152,230,000.00	12,428,000.00	-	Realizar el mantenimiento de 35 estaciones, instalar 2 sistemas y 3 macromedidores, con el propósito de contar con información de apoyo en la toma de decisiones sobre la operación del sistema hidráulico de agua potable.
O20NR0264	Obras complementarias para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable	0%	273,374,139.00	6,192,000.00	-	Instalar 25 sectores en todas las alcaldías de la Ciudad de México, con el propósito de conocer, registrar y controlar el volumen de agua potable que se suministra, así como el gasto requerido y las presiones existentes.
O20NR0265	Implementación del laboratorio de análisis en los sistemas de macromedición de agua potable y drenaje (2a etapa)	0%	100,000,000.00	2,700,000.00	-	Desarrollar un laboratorio que almacene y procese la información de seis sistemas de la infraestructura de agua potable, con el propósito de evitar derrames en los tanques, pérdidas del caudal y desincronización de los elementos de estos sistemas.
O20NR0266	Rehabilitación de manantiales en diferentes alcaldías	64%	15,000,000.00	10,800,000.00	6,898,562.88	Rehabilitar 10 manantiales de agua potable, con el propósito de aumentar la disponibilidad de agua en zonas rurales y de deficiente infraestructura en la Ciudad de México.
O20NR0267	Rehabilitación de tanques en diferentes alcaldías y el Estado de México	0%	45,000,000.00	4,750,000.00	-	Rehabilitar 10 tanques de agua potable, con el propósito de mantener su capacidad hidráulica y la prestación del servicio de abastecimiento en zonas altas de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0268	Reposición de pozos de agua potable en diferentes alcaldías y el Estado de México	6%	263,194,551.00	4,600,000.00	270,158.04	Realizar la reposición de 20 pozos de agua potable en diversas alcaldías y el Estado de México, con el propósito de mejorar el suministro de agua potable en la Ciudad de México.
O20NR0269	Rehabilitación de plantas de bombeo y rebombeo de agua potable	65%	90,800,000.00	17,050,000.00	11,138,052.67	Rehabilitar 11 plantas de bombeo y rebombeo de agua potable, con la finalidad de mantener en óptimas condiciones de operación el sistema hidráulico y mecánico de las mismas.
O20NR0270	Rehabilitación de plantas cloradoras y potabilizadoras	55%	75,000,000.00	7,000,000.00	3,818,741.79	Rehabilitar 7 plantas potabilizadoras y cloradoras en diversas alcaldías de la Ciudad de México, con la finalidad de mantener en óptimas condiciones de operación el sistema hidráulico y mecánico de las mismas.
O20NR0271	Construcción de plantas potabilizadoras	0%	264,770,000.00	2,000,000.00	-	Construir dos plantas potabilizadoras, con la finalidad de mejorar la calidad de agua potable y aumentar el caudal de abastecimiento.
O20NR0272	Instalación de nuevas conexiones de agua potable	49%	5,500,000.00	3,418,000.00	1,663,545.10	Instalar 3.52 kilómetros de nuevas tomas y conexiones de agua potable en todas las alcaldías de la Ciudad de México, con el propósito de aumentar la capacidad de abastecimiento en cantidad y calidad.
O20NR0273	Obra civil y equipamiento electromecánico de pozos de agua potable	50%	100,000,000.00	5,562,000.00	2,766,868.76	Realizar la obra civil y el equipamiento electromecánico de 22 pozos de agua potable, con el propósito de mejorar el suministro en la Ciudad de México.
O20NR0274	Instalación, sustitución y rehabilitación de medidores	0%	80,000,000.00	14,000,000.00	-	Instalar, sustituir y rehabilitar 151,221 medidores, con la finalidad de disponer de un registro confiable y seguro de flujo y consumo de agua.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0275	Rehabilitación de infraestructura hidráulica para la operación del sistema de agua potable	1%	50,000,000.00	7,350,000.00	39,422.22	Rehabilitar 40 nichos de cloración, 3 subestaciones y 10 instalaciones propiedad del SACMEX, con la finalidad de mantener la capacidad operativa y técnica de la infraestructura hidráulica.
O20NR0277	Instalación de nuevas conexiones de drenaje	1%	-	1,500,000.00	18,775.71	Instalar 1,800 metros lineales de nuevas conexiones de drenaje, con el propósito de conectar a los usuarios de la Ciudad de México que no tienen una toma de descarga en su domicilio.
O20NR0285	Rehabilitación de red de agua potable por presencia de grietas en diferentes alcaldías	0%	78,400,000.00	21,900,000.00	-	Sustituir 2.50 kilómetros de red de agua potable en mal estado, con la finalidad de prevenir fugas y mejorar el suministro en la Ciudad de México.
O20NR0289	Rehabilitación estructural y electromecánica en las presas del Poniente	0%	30,000,000.00	23,854,892.68	-	Rehabilitar cinco presas en la Alcaldía Álvaro Obregón, con el propósito de regular las aguas residuales durante la temporada de lluvias.
O20NR0290	Rehabilitación estructura y electromecánica en las presas del Poniente, ubicadas en varias alcaldías, de las presas Mixcoac y Tarango, ubicadas en la zona Poniente de la Ciudad de México	0%	5,174,420.00	5,174,420.00	-	Rehabilitar las presas Mixcoac y Tarango en la Alcaldía Álvaro Obregón, con el propósito de regular las aguas residuales durante la temporada de lluvias.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0306	Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento del sistema de drenaje	3%	67,520,000.00	46,500,000.00	1,590,270.11	Realizar 16 estudios y 6 proyectos ejecutivos, los cuales brindarán opciones adecuadas para atender los requerimientos hídricos de los habitantes de la Ciudad de México.
O20NR0307	Recuperación de presas, ríos, cuencas, lagunas, lagos y plataformas	31%	627,129,938.00	293,533,249.11	90,413,622.32	Rehabilitar compuertas en 11 presas, 1.10 kilómetros de plataformas en ríos y 285,000 m3 de ríos, lagunas y bordos, con el propósito de garantizar el buen funcionamiento de la infraestructura de la red primaria y secundaria de drenaje, para coadyuvar al oportuno desalojo de las aguas residuales y pluviales de manera permanente.
O20NR0308	Construcción y/o sustitución de colectores y cárcamos	1%	168,240,000.00	114,400,000.00	1,293,628.55	Construir 11.85 kilómetros de colectores y cárcamos en diversas alcaldías de la Ciudad de México, con la finalidad de eficientar el manejo oportuno de los excedentes pluviales y residuales.
O20NR0309	Construcción y/o sustitución de líneas, redes, atarjeas y accesorios de drenaje	0%	26,040,000.00	13,400,000.00	-	Construir 6.53 kilómetros de redes de drenaje en todas las alcaldías de la Ciudad de México, con el propósito de aumentar la capacidad de desalojo y evitar encharcamientos durante la temporada de lluvias.
O20NR0310	Obras para la ampliación del drenaje profundo	0%	370,000,000.00	3,000,000.00	-	Rehabilitar 18.50 kilómetros de drenaje profundo, con la finalidad de eficientar la capacidad de regulación y conducción del flujo de aguas negras y pluviales en temporada de lluvias.
O20NR0311	Mantenimiento a la infraestructura de drenaje para el control de inundaciones	0%	7,400,000.00	-	-	Recuperar la capacidad de operación de bombas 32, 10 equipos y 16 maquinarias de la infraestructura de drenaje, con el propósito de eficientar el desalojo de aguas pluviales durante la temporada de lluvias.
O20NR0312	Rehabilitación de sistemas, estaciones de medición y telemetría de la infraestructura de drenaje	0%	26,800,000.00	14,800,000.00	-	Rehabilitar 16 estaciones de medición e instalar 2 sistemas, con el propósito de contar con información de apoyo en la toma de decisiones sobre la operación del sistema hidráulico de drenaje.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0313	Construcción de plantas y cárcamos de bombeo de drenaje	0.49%	38,000,000.00	26,000,000.00	128,250.01	Construir cinco plantas y cárcamos de bombeo de drenaje, con el propósito de eficientar el desalojo de aguas pluviales durante la temporada de lluvias.
O20NR0314	Rehabilitación de plantas y cárcamos de bombeo del sistema de drenaje	68%	210,140,000.00	45,849,284.64	31,271,577.88	Rehabilitar 48 plantas de bombeo y cárcamos en rebombeo de drenaje, con el propósito de mejorar el desalojo de las aguas residuales y pluviales.
O20NR0315	Rehabilitación de colectores y cárcamos del sistema de drenaje	0%	4,800,000.00	4,800,000.00	-	Rehabilitar 0.50 kilómetros de colectores y cárcamos en Iztapalapa, con la finalidad de mejorar la operación del sistema de drenaje y evitar encharcamientos durante la temporada de lluvias.
O20NR0316	Rehabilitación de líneas, redes y accesorios de drenaje	10%	97,156,094.00	33,300,000.00	3,460,361.62	Rehabilitar 17.92 kilómetros de líneas y redes, así como 35 accesorios de drenaje, con el propósito de eficientar la operación del sistema hidráulico en la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0317	Construcción de pozos de absorción	0%	8,000,000.00	2,500,000.00	-	Construir dos pozos de absorción en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, con el propósito de fortalecer las recargas del acuífero y evitar la acumulación de agua en las zonas bajas de la Ciudad de México.
O20NR0318	Trabajos de bacheo y reencarpamiento a la infraestructura hidráulica e instalaciones de drenaje	0%	2,000,000.00	300,000.00	-	Contribuir con la rehabilitación de 6.40 kilómetros de pavimento asfáltico, a fin de eliminar los baches y grietas que se presentan en las calles donde se realizaron las obras de reparación o mantenimiento de la red de drenaje.
O20NR0319	Rehabilitación de campamentos e instalaciones de drenaje y tratamiento	0%	54,670,111.00	8,000,000.00	-	Rehabilitar 32 campamentos y almacenes propiedad del SACMEX, con la finalidad de garantizar las mejores condiciones de trabajo a sus cuadrillas, así como el resguardo de maquinaria y equipo especial.
O20NR0320	Rehabilitación de registros (cajas de válvulas), incluyendo cajas de válvulas y piezas especiales en las redes primarias y secundarias de agua residual tratada	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	-	Construir 0.85 kilómetros de redes de drenaje en Tlalpan, con el propósito de aumentar la capacidad de desalojo y evitar encharcamientos durante la temporada de lluvias.
O20NR0407	Proyecto de reforzamiento de agua potable INVI	85%	-	34,074,270.64	29,096,426.27	Consiste en la sustitución de 0.32 kilómetros de líneas y redes de agua potable en mal estado ubicadas en todas las alcaldías de la Ciudad de México, con la finalidad de prevenir fugas y mejorar el suministro.
O20NR0408	Sustitución y/o rehabilitación de líneas, redes, tuberías y acueductos en la Ciudad de México	93%	-	217,012,629.05	202,455,410.17	Sustituir y/o rehabilitar 57.25 kilómetros de líneas, redes, tuberías y acueductos de agua potable en mal estado, con la finalidad de prevenir fugas y mejorar el suministro en la Ciudad de México.
O20NR0409	Construcción de líneas y redes de agua potable en todas las alcaldías de la Ciudad de México	99%	-	12,030,250.97	11,915,251.38	Construir 2.45 kilómetros de líneas, redes y acueductos de agua potable, con la finalidad de incrementar la cobertura del servicio en colonias con problemas de abastecimiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0410	Rehabilitación de tanques de agua potable en la Ciudad de México	100%	-	564,410.93	564,410.93	Rehabilitar dos tanques de almacenamiento en Xochimilco, con el propósito de mantener su capacidad hidráulica y la prestación del servicio de abastecimiento en zonas altas de la Ciudad de México.
O20NR0411	Reposición de pozos de agua potable en la Ciudad de México	100%	-	12,019,663.11	12,019,663.09	Realizar la reposición de 4 pozos de agua potable en Iztapalapa, con el propósito de mejorar el suministro de agua potable en la Ciudad de México.
O20NR0412	Rehabilitación de una planta potabilizadora	100%	-	2,930,479.67	2,930,479.67	Rehabilitar una plantas potabilizadora en Iztapalapa, con la finalidad de mantener en óptimas condiciones de operación el sistema hidráulico y mecánico de la misma.
Total URG (8)				5,375,000,000.00	1,757,578,306.48	641,611,338.99



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 06P0FA Fondo Ambiental Público del D.F.

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0469	Adquisición de un calibrador fotométrico de ozono y dos sistemas de calibración con tres componentes (calibrador dinámico, generador de aire cero y regulador de alta pureza).	0	0.00	1,250,042.00	0.00	
	Total URG (8)		0.00	1,250,042.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0269	Adquisición de equipo de cómputo	0.0	10,000,000.00	0.00	0.00	Llevar a cabo la adquisición de equipamiento tecnológico para que el personal de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, cuente con las herramientas de solución que les permita el adecuado y eficiente desempeño de las funciones y tareas que tenga asignadas. Los equipos informáticos que se adquirirán representan una herramienta de solución para apoyar el desempeño de las actividades del personal integrado a las diferentes Direcciones de Área de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, en este contexto se requiere de la renovación de la mayor parte de los equipos que actualmente se utilizan, dado el tiempo que tienen de uso. Con estos recursos y dependiendo de las condiciones del mercado al momento de concretarse la operación se programa la adquisición de 1 servidor, 239 computadoras de escritorio, 29 multifuncionales, 15 impresoras monocromáticas, 15 escáneres, 239 No break, 2 plotters, 3 Load Balance Router, 2 Net Works kluke MS2TTK, 14 Notebook y 4 Kit de mantenimiento Manhattan 145 piezas. Equipos que se ajustaran, según sea el caso a lo estándares publicados por la Agencia Digital de Innovación Pública.
A20NR0270	Adquisición de camiones de volteo y automóviles para supervisión.	0.0	13,428,800.00	0.00	0.00	Que las áreas operativas de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial cuenten con los medios necesarios para retirar de las áreas de intervención los escombros y cascajo que se produce de la demolición de la carpeta asfáltica dañada, como parte de los trabajos de bacheo y repavimentación de vialidades primarias de la Ciudad de México. Como parte de las tareas que se realizan en los proyectos de bacheo y repavimentación, es parte importante el retiro del material de desecho que se produce por el fresado de las vialidades dañadas, toda vez que dicho material la no retirarse de la zona de intervención con la oportunidad necesaria implica bloqueos al desarrollo de la propia obra y más importante implica riesgos par los vehículos que transitan en la periferia de la obra incluso es un riesgo para los peatones que llegan a caminar por el sitio, de tal manera que el retiro oportuno de los escombros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
						Meta 1: 12 (VEO) Adquisición de (12) Camiones de volteo. Con estos recursos se proyecta adquirir camiones de volteo de 7 m3, potencia: 260 hp@2,200 rpm, torque: 800 lb.-pie @ 1,400 rpm, embrague: Eaton Fuller mod. Sa1402, disco sencillo cerámico de 14", transmisión: Fuller manual de 10 velocidades, resistencia a la cedencia, 120,000 lbs/plg2, sistema de enfriamiento: radiador de 1228 plg2, los enfriador de 1167 plg2, filtro de aire: tipo seco, escape: silenciador y tubería corta de acero aluminizado, eje delantero: 12,000 lbs de capacidad, eje trasero: doble eje tándem de 40,000 lbs. de capacidad, bastidor: largueros tipo c, suspensión: delantera, muelles, parabólica, táper LEAF de 12,000 lbs. de capacidad, luces y señales: faros delanteros de halógena, luces demarcadoras en toldo de cabina, luces direccionales delanteras y traseras, luces traseras de alto retroceso. Meta 2: 4 (VOA) Adquisición de (4) Vehículos de 4 puertas tipo sedán para 5 pasajeros de 4 cilindros para realizar acciones de supervisión de los programas públicos en las vialidades primarias de la Ciudad de México.
A20NR0271	Adquisición de equipo de construcción	0.0	224,231,415.00	85,000,000.00	0.00	Que las áreas operativas de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial cuenten con la maquinaria necesaria para llevar a cabo trabajos en la carpeta asfáltica dañada, como parte de los trabajos de bacheo y repavimentación de vialidades primarias de la Ciudad de México. La infraestructura vial en la Ciudad de México data de su construcción del siglo pasado, por lo que la mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a ello esta la falta de un programa permanente de mantenimiento preventivo hoy la carpeta de rodamiento presenta y grado de deterioro que genera incidentes o accidentes con pérdidas materiales e incluso humanas, lo que hace urgente su rehabilitación hasta casi su condición original para garantizar la movilidad de forma segura y funcional. El caso de las vialidades, no es menos complicada, toda vez que la superficie de rodamiento está sometida al date.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
						Adquisición de (45) fresadoras con sistema de transportador de carga frontal, compactadores neumáticos de 12.6 toneladas modelo grw280-12 marca han o similar, pavimentadoras de asfalto sobre neumáticos modelo super 1603-3 con regla ab 500-3 tv con ergo plus, petrolizadoras con computadora de control de riego, ciclo automático de la función de limpieza, indicadores de la posición de las válvulas, tanque elíptico con 5% de tolerancia por expansión, fabricado en placa de acero, cubierto de cierre rápido y seguro, drene de vidrio de 50.8 mm de espesor, bayoneta para medir nivel de material, bomba para asfalto, sistema de potencia hidrostático, barra de esparcido, válvulas de operación, sistema de calentamiento, mangueras de succión de alma de acero, revolvedoras de 1 saco.08 cortadoras de concreto y asfalto, motor: Honda 13 H.P. Filtro Ciclón, Tanque de Agua: 25 lts, Profundidad Max.: 15.5 cm, Tamaños de disco: 12, 14 y 16", Paro de Emergencia: Sí, Aplicaciones: concreto/Asfalto, Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 125x55x100mm.Fresadoras en frío. Minicargador con accesorios para asfalto. Pavimentadora Finisher, Rodillo Vibratorio Doble tambor (hombre a bordo). Escarificadora. Juego de estrellas para escarificadora.
A20NR0272	Adquisición de programas y licencias	0.0	2,239,785.00	0.00	0.00	Llevar a cabo la adquisición de licencias de software para que el personal de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, cuente con las herramientas de solución que les permita el adecuado y eficiente desempeño de las funciones y tareas que tenga asignadas. Las licencias de software que se adquirirán representan una herramienta de solución para apoyar el desempeño de las actividades del personal integrado a las diferentes Direcciones de Área de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, en este contexto se requieren para llevar a cabo de manera adecuada las necesidades que requiere la ciudadanía de obras de infraestructura vial en la Ciudad de México. Meta 1: 275 (EIN) Adquisición de (275) licencias de Photoshop, AutoCAD, sketchip, civil cad,civil cad cálculos de redes de agua potable, civil cad cálculos de redes de alcantarillado, civil cad diseño de carreteras SCT,civil cad redes de alcantarillado, civil cad exportación de datos al prog. curva masa SCT, civil cad interfase con Google Earth, Acrobat D.C, Neodata(precios unitarios), office 365 Empresa Premium. Software para gestión de pavimentos Paver V7.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0273	Adquisición de mobiliario	0.0	100,000.00	0.00	0.00	Llevar a cabo la adquisición de mobiliario para el personal adscrito a un área de nueva creación de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, para que cuente con lo indispensable que les permita el adecuado y eficiente desempeño de las funciones y tareas que tenga asignadas. Con este recurso, se tiene programada la adquisición de escritorios, sillas, sillones, archiveros, ventiladores, enfriadores de agua, anaqueles. El mobiliario que se adquirirá es necesario para llevar a cabo las tareas asignadas, al personal adscrito al área de nueva creación en la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial. Meta1: 42 (MOB) adquisición de (6) escritorios, (10) sillas, (6) sillones, (3) archiveros, (6) ventiladores, (1) enfriador de agua y (10) anaqueles.
A20NR0297	Adquisición de Maquinaria y Equipo (Grúas Hidráulicas).	0.0	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	Mantenimiento Integral consistente en la adquisición de Maquinaria y Equipo (Grúas Hidráulicas), para estar en condiciones de llevar a cabo actividades de conservación y mantenimiento en diversas vialidades primarias y espacios públicos de la Ciudad México. Con el fin de llevar a cabo actividades por Administración en las vías rápidas, Av. principales, ejes viales, puentes peatonales de la red vial primaria de la Ciudad de México; como actividades de conservación y mantenimiento de áreas verdes consistente en la poda de árboles de gran altura para la liberación de luminarias, señalamientos verticales y semáforos, recolección de sujetos forestales, ya que debido a la temporada de lluvia las áreas verdes crecen considerablemente, así mismo para llevar a cabo el traslado de maquinaria y equipos pesados, por lo anterior para proporcionar apoyo en los sucesos naturales, que afectan a gran parte de la Ciudad de México como: inundaciones, sismos, incendios etc. y así ofrecer a la ciudadanía una buena imagen. Meta 1: (10 GRU) Adquisición de (5) Grúas con canastilla equipo sobre chasis Ford f 550 xl y (5) Grúas hidráulicas de 29 toneladas con camión internacional ha 60k 6x4.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0298	Adquisición de Maquinaria y Equipo (Mobiliario y Equipo Parques).	0.0	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	<p>Mantenimiento Integral consistente en Suministro de Mobiliario urbano en diversas Vialidades Primarias y espacios Públicos de la Ciudad México. La dirección de imagen urbana, llevará a cabo el mantenimiento integral consistente en suministro e instalación de mobiliario urbano en diversas vialidades primarias y espacios públicos de la ciudad México, convencidos de que la revalorización del atractivo en estos espacios de primer orden, sitios de gran afluencia, contenido histórico y simbólico, lograrán un impacto ambiental favorable, así como un conjunto visual agradable y armonioso, que contribuirá en alto grado al disfrute de la ciudad rescatando espacios tanto de uso cotidiano, como sitios propicios para el esparcimiento y la re. Meta 1: 500 (EQU) Adquisición de (500) equipos entre ellos •Trepadera araña: ingreso por 6 obstáculos tipo salvavidas, puente cóncavo de plástico con barandales de cuerda, bajada banana, trepadera tubular, ciclón giratorio, huella con resorte, con medidas de l:9.5 mts x han: 8.10 mts x al: 3.30 mts. • Trepadera lily-pads: sube y baja de huellas, trepadera lunar-clima, huellas Lily pads, ciclón giratorio, bajada banana con medidas de l:6.72 mts x han: 3.96 mts x al: 3.0 mts.</p> <p>• Trepadera selva de obstáculos: trepadera vertical lunar, trepadera en arco lunar, pasamanos de volantes giratorios, huella de ingreso con resortes, bajada banana, viga de equilibrio de lily-pad, trepadera araña, pasamanos con argollas, ciclón giratorio, viga de obstáculos salvavidas, barra v-wing al aire libre, columpio mecedora, trepadera diagonal lunar, huella lily-pads, con medidas de l:11.40 mts x han: 12.80 mts x al: 3.00 mts. • Trepadera de aros: ingreso por 3 obstáculos tipo salvavidas, ciclón giratorio, pasamanos con argollas, trepadera araña, bajada banana con medidas de l:6.34 mts x han: 6.68 mts x al: 3.00 mts. • Trepadera de serpiente: ciclón giratorio, resbaladilla en plástico roto moldeado, pared de red en trama de cuerda, torre de salvavidas, bajada banana con medidas de l:6.93 mts x han: 6.02 mts x al: 3.00 mts. • Trepadera geodésica y resorte: huellas lily-pads, trepadera tubular, resbaladilla robot, viga de equilibrio de lily-pad, puente de cóncavo de plástico con barandales de cuerda,</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0299	Adquisición de Maquinaria y Equipo (Barredoras y Compresoras).	0.0	40,000,000.00	0.00	0.00	<p>Adquirir activo fijo que complemente el que ya dispone la dirección general de servicios urbanos y sustentabilidad en aras de eficientar el cumplimiento a lo estatuido por la fracción i del artículo 210 del reglamento interior del poder ejecutivo y de la administración pública de la ciudad de México. La Ciudad de México es la segunda metrópoli en el mundo que genera mayor número de residuos sólidos urbanos, al acumular todos los días casi 720 toneladas de basura, derivadas de la actividad de las más de 20 millones de personas que viven, trabajan o visitan esta capital.</p> <p>Esta situación hace imposible continuar manteniendo la imagen de la Ciudad de México con los recursos existentes, por lo que es necesario la adquisición de unidades para el traslado de personal en óptimas condiciones, resguardando la integridad física del mismo; uno de los compromisos es que nuestro servicio sea eficiente. META 1: 1 (MAQ) Adquisición de (1) barredora vial, ágil y fácil de operar la cual utiliza al máximo el contenedor de 800 litros; polvos finos hasta 10 micras y suciedad voluminosa; resistente diseño con mantenimiento reducido, cómoda cabina con aire acondicionado o calefacción (opcional), para cualquier tipo de clima; excelente visibilidad y seguridad al operador y descarga hidráulica automatizada de 1450 mm.; (1) Compresora, con válvula de seguridad sobre-presión. Incluye ruedas y 2 pies de apoyo anti vibrante, protector de motor por sobre temperatura, mango para fácil traslado, válvula para drenaje de tanque, regulador de presión montado sobre el tanque, Carter húmedo, sistema de ventilación de alta eficiencia con protección total de todas las partes que puedan alcanzar temperaturas elevadas mediante una carcasa plástica.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0300	Adquisición de Maquinaria y Equipo (Cajas de Transferencia).	0.0	22,000,000.00	0.00	0.00	Adquirir cajas para tráiler necesarias para que la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad pueda realizar eficaz y eficientemente con personal propio las actividades que tiene encomendadas en las fracciones i, xvi, xvii, xviii, xix, xxiv del artículo 210 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México. La Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad es la responsable, entre otras cosas, de: atender el manejo de los residuos sólidos, desde las estaciones de transferencia hasta su disposición final en el relleno sanitario; fortalecer la recolección de los desechos que realizan las delegaciones; efectuar la limpieza urbana y establecer los sistemas de reciclamiento y tratamiento de los residuos sólidos. por tal motivo, se ve en la insoslayable necesidad de realizar con personal propio las siguientes actividades: planeación y ejecución de políticas, programas y acciones relacionados con la gestión integral de residuos sólidos urbanos; establecer en coordinación con las autoridades locales o federales competentes, instituciones académicas, los criterios y normas técnicas para las actividades de minimización, recolección, transferencia, tratamiento, aplicación de nuevas tecnologías y disposición final de residuos sólidos urbanos, del saneamiento de sitios clausurados, así como de los sistemas de reciclamiento y tratamiento de residuos sólidos urbanos;



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
						Realizar los estudios, proyectos, construcción, conservación y mantenimiento de obras de infraestructura para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos en estaciones de transferencia, plantas de selección para el reciclaje y de composta, rellenos sanitarios, sitios de disposición final clausurados, y de cualquier tecnología para el manejo y/o tratamiento de los residuos sólidos urbanos; organizar y llevar a cabo el manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos, así como la operación de las estaciones de transferencia, plantas de selección para el reciclaje y de composta, y de cualquier tecnología para el manejo y/o tratamiento de los residuos sólidos urbanos; administrar, usar, disponer, contratar y/o comercializar, los productos derivados o generados del tratamiento y/o manejo de los residuos sólidos urbanos; así como de iniciar, expedir y sustanciar hasta su conclusión, los actos y procedimientos para la prestación de servicios de obra pública que sean necesarias para el ejercicio de sus facultades, así como determinar la terminación anticipada, suspensión y/o rescisión de los contratos celebrados con tal motivo, en su caso, con la consulta del área jurídica correspondiente. Por tal motivo, es necesaria la adquisición de cajas para tráiler para que personal de la Dirección Ejecutiva de Transferencia y disposición final de residuos sólidos urbanos pueda realizar eficaz y eficientemente las actividades arriba señaladas. Meta 1: 2 (PIE) Adquisición de (2) Cajas para Tráiler de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos de 40', con sistema de piso móvil, con 2 ejes y una capacidad de 72 metros cúbicos.
A20NR0399	Adquisición de suministro e instalación de diversos muebles en el comedor locatел.	0.0	0.00	2,250,000.00	0.00	Crear un espacio en el que se brinde apoyo para la alimentación del personal que da servicios de información telefónica locatел a la Población de la Ciudad de México. Eficientar el servicio de apoyo de información telefónica, es primordial que el personal cuente con servicio de comedor en el centro de trabajo, con características de confort y fácil acceso que les permita desarrollar sus funciones de forma óptima. Meta 1: 251 (MOB) Adquisición de (251) mobiliarios de los cuales se encuentran los siguientes: (28) mesas para el comedor,(114) sillas, (23)anaqueles, (1)báscula, (2)cámara de congelación y refrigeración, (16)mesas de preparación, (1)refrigerador, (5)carros de servicio, (1)freidora, (2)planchas, (2)estufa, (2)lavamanos, (1)asador, (1)lavalozas, (5)tarjas. (7)gabinetes, (3)ollas, (1)manguera de llenado, (1)sartenera, (1)maquina de hielo. (2)cafetera, (2)dispensadores de agua, (1) vitrina refrigerada (2)hornos de microondas , (6)bote de basura, (7)repisas de muro, (5)campanas de extracción, (1)tina para hielo, (4)riel para charolas, (2)llaves prelavado y (2)tina baño maría



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0424	Adquisición de camas para las instalaciones hospitalarias temporales COVID-19.	0.0	0.00	3,201,600.00	0.00	Adquisición de camas para llevar a cabo el equipamiento de los Pabellones Provisionales Hospitalarios que serán instalados para dar atención a los pacientes con Covid-19. Dar cumplimiento a las acciones encomendadas a esta Secretaría de Obras y Servicios, con motivo de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, para controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19, publicado en el ejemplar 314 de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 31 de marzo de 2020 COVID-19, que consisten en la instalación de pabellones hospitalarios provisionales en las inmediaciones de los Hospitales que serán habilitados para la atención de los pacientes con Covid-19. MT1: 400 (PIE) Camas metálicas individuales de tubo 1 pulgada en cabeceras, 2 barandales, tambor metálico de tubo 3*4 cuadrado, ángulo con vena para mayor resistencia, color gris, pintura epoxica, horneada a 200 grc., incluye colchón y porta sueros.
A20NR0482	Adquisición de pinta líneas para eficientar la operación de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad en materia de infraestructura vial.	0.0	0.00	0.00	0.00	Llevar a cabo actividades por administración en las vías rápidas, avenidas principales, ejes viales, puentes peatonales de la red vial primaria de la Ciudad de México; así como actividades de conservación y mantenimiento de áreas verdes en los trabajos de balizamientos de guarniciones y banquetas de espacios públicos y así ofrecer a la ciudadanía una buena imagen. Meta 1: 11 (MAQ) Adquisición de (11) trazadores de líneas, modelo Line Lazer 3400, potencia de 110 watts, volumen del tanque 19 lts, altura 103 cm, ancho 81 cm, largo 169 cm, peso 68 kg.
A20NR0483	Adquisición de aditamentos para cargadores frontales existentes para eficientar la operación de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad en materia de áreas verdes.	0.0	0.00	0.00	0.00	Llevar a cabo actividades por administración en las vías rápidas, avenidas principales, ejes viales, puentes peatonales de la red vial primaria de la Ciudad de México; así como actividades de conservación y mantenimiento de áreas verdes en los trabajos de balizamientos de guarniciones y banquetas de espacios públicos y así ofrecer a la ciudadanía una buena imagen.
A20NR0536	Adquisición de barricadas	0.0	0.00	0.00	0.00	Salvaguardar la integridad de vialidades, monumentos, edificios y espacios públicos de la Ciudad de México. Con la finalidad de ejecutar acciones que permitan la conservación y la integridad de vialidades, monumentos, edificios y espacios públicos de la Ciudad de México. Durante eventos masivos, marchas, protestas y plantones para la conservación de la buena imagen urbana. Adquisición de: Meta 1: 3190 (PIE) adquisición de 3190 barricadas antimotines.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
I19ML0003	Construcción de la Línea 1 Cuauhtepc-Indios Verdes, del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México.	78.7	0.00	347,143,194.60	273,321,048.64	Mejorar la movilidad Urbana en la Zona Nororiente de La Ciudad de México, mediante un Sistema de Transporte masivo tipo mono cable, brindando a los usuarios un servicio ágil, eficiente y amigable con el ambiente, que permita el ahorro de tiempo y reducción en el costo de viaje, así como la Conexión con otros sistemas de la red de Transporte Público. El Proyecto se enmarca en el Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México 2019, Contempla tres Objetivos prioritarios en Materia de Movilidad, los cuales incluyen: la Integración de los Sistemas de Transporte, la mejora y ampliación de la red existente para disminuir los tiempos de Traslado y la protección del usuario mediante servicios seguros e incluyentes. bajo el "Eje expansión de cobertura de redes de Transporte Masivo", en particular se señala una línea de acción que considera la "Creación del Sistema Cablebús" que refiere a los Sistemas de Transporte Vía Mono cable. "Se llevará a cabo el Proyecto Integral del Sistema de Transporte Cablebús: 9.36 Kilómetros de Longitud para el Eje Principal de cinco Estaciones y 1 Kilómetro en un eje Secundario."



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
I19ML0004	Construcción de la Línea 2 sierra de santa Catarina a Constitución de 1917, del sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México.	94.8	0.00	499,106,991.00	473,075,245.20	Mejorar la movilidad urbana en la Zona Oriente de la Ciudad de México, mediante la implementación de un Sistema de Transporte Masivo tipo mono cable, se brindará un servicio ágil, eficiente y amigable con el ambiente, que permita el ahorro de tiempo y una reducción en el costo de viaje de los usuarios de Transporte Público. El Proyecto se enmarca en el plan estratégico de movilidad de la Ciudad de México 2019, que contempla tres objetivos prioritarios en Materia de movilidad, los cuales incluyen: la integración de los Sistemas de Transporte, la mejora y ampliación de la red existente para disminuir los tiempos de traslado y la protección del usuario mediante servicios seguros e incluyentes. en este sentido, se expresa una Vocación para la ampliación de los sistemas actuales bajo el "eje expansión de cobertura de redes de transporte masivo", en particular se señala una línea de acción que considera la "Creación del Sistema Cablebús" que refiere a los sistemas de transporte vía mono cable. Se llevará a cabo el Proyecto Integral del Sistema de Transporte Cablebús: 11.4 kilómetros de longitud para el eje principal. Sistema de telecabina tipo mono cable. estudio de liberación del derecho de vía, ambiental y certificación de Proyecto Integral. el Sistema de Transporte Projectado en la zona de Santa Catarina es una telecabina mono cable, con vehículos dotados de pinzas desembagables, que brindará capacidad de transporte máxima de 4,000 pasajeros/hora en cada sentido y capacidad para 1,000 pasajeros/hora."



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O11ML0001	Creación, Modernización, Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura Vial de la Línea 3 del Metrobús Tenayuca a Etiopía y su ampliación a la estación Hospital General Xoco.	0.0	248,444,444.00	0.00	0.00	Ampliar la infraestructura de la Línea 3 del Metrobús a fin de desahogar la carga del transporte de pasajeros que se desplaza a la zona sur de la Ciudad. La creciente demanda de transporte público en la Ciudad de México, hace necesaria una atención permanente a las necesidades de operación de los diversos medios de transporte, que mantengan una calidad óptima de servicio adecuando, mejorando y ampliando la capacidad de operación la infraestructura existente. Se llevara a cabo la ampliación de la Línea 3 del Metrobús de la estación Etiopía a Hospital XOCO; incluye Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo debidamente validado por los profesionales autorizados en cuanto a proyecto Arquitectónico e Ingenierías, instalaciones, seguridad, ampliación de las plataformas y estructura de las nuevas Estaciones, habilitación del carril confinado, adecuaciones viales para el retorno de autobuses en la zona del hospital Xoco, señalización, habilitado de cruces seguros, adecuaciones para acceso en las estaciones, señalética, elementos de accesibilidad universal.
O13ML0001	Construcción de la ampliación de la línea 12 del sistema de transporte, tramo Mixcoac-Observatorio	100.0	500,000,000.00	156,569,500.00	156,556,994.62	Ampliar la oferta de servicio del sistema de transporte colectivo metro en esta zona, mediante la conectividad de la estación Mixcoac con la terminal observatorio de la línea 1 del metro, que incluyen dos estaciones de paso, una terminal y cola de maniobras. La finalidad de la Construcción de la ampliación de la Línea 12 del Metro del Sistema de Transporte Colectivo Metro, tramo Mixcoac-Observatorio, es la de satisfacer la demanda de transporte público en el norponiente de la Ciudad de México, en beneficio de los habitantes de la región o de los que se dirigen a ella, así como permitir el deshago de las instalaciones saturadas, logrando una mejor conectividad de este Sistema de Transporte, contribuyendo además a redistribuir la carga de usuarios que actualmente se presenta en la estación observatorio de la Línea 1 del Metro. programa de infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo para el Proyecto integral para la ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio y la adecuación de la estación Observatorio de la Línea 1 para realizar la correspondencia con la Línea 12, consistente en la ampliación del tramo Mixcoac-observatorio, llevándola hacia el norponiente de la ciudad de México, en las alcaldías Álvaro obregón y miguel hidalgo que incluyen las estaciones Valentín Campa y Álvaro Obregón, así como la terminal Observatorio, para su correspondencia con la Línea 1 del Metro.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
						Posteriormente con la Línea 9 del Metro y el Tren Interurbano de pasajeros Toluca-Valle de México, dentro de las actividades ha realizar en el 2020, serán la siguientes: se concluirá con el desvío del colector san Antonio de 1.07 metros de diámetro y el colector de Avenida las Torres de 1.22 metros de diámetro, así como se realizará el desvío del colector rio Tacubaya de 2.13 metros de diámetro, correspondiente a obras inducidas. se llevarán a Cabo dentro de la obra civil, la construcción de las lumbreras de construcción, a través de excavación controlada para poder continuar con la construcción del túnel, mediante el método convencional de túnel sin escudo (caverna), llevando a cabo la excavación de la totalidad del túnel, instalación de marco metálicos, colocación del sostenimiento primario, a base de concreto lanzado, colocación de impermeabilizante, construcción de hastiales de concreto armado, construcción de bóveda
O13ML0002	Mejoramiento urbano y mantenimiento integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de soluciones y adecuaciones viales	97.7	788,486,763.00	315,394,704.00	308,012,460.53	Garantizar la infraestructura adecuada y funcional en la vialidad del Circuito Interior de la Ciudad de México, la cual brinde seguridad a los habitantes de la Ciudad de México, garantizando una circulación cómoda, eficiente, accesible y segura a las personas que transitan en las vía antes mencionada. El conflicto vial actual ocasionado por diversas intersecciones problemáticas se traduce en pérdida de tiempo para los usuarios impactando de forma negativa en su bienestar social y económico. De igual manera el uso y tránsito intenso de vehículos ocasiona un deterioro natural de la infraestructura, por lo que es necesario llevar a cabo el mejoramiento urbano y mantenimiento integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, minimizando las interrupciones del servicio. Se llevarán a cabo acciones de mejoramiento urbano y mantenimiento integral en 42.00 km de la vialidad del Circuito Interior de la Ciudad de México , que incluye la implementación de soluciones y adecuaciones viales, cuyos trabajos consisten en: mantenimiento de la carpeta asfáltica, alumbrado público, muros, deflectores, guarniciones y banquetas. La rehabilitación de la superficie de rodamiento de los carriles centrales y laterales de la vialidad primaria será a base de concreto hidráulico, así como la regeneración de áreas verdes adyacentes al mismo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O14ML0001	Construcción del tren interurbano de pasajeros Toluca-Valle de México	0.0	256,769,193.00	0.00	0.00	<p>Continuar con la Construcción del "Tren interurbano de pasajeros Toluca-Valle de México" de doble vía con origen en la salida de los túneles sobre la autopista México-Toluca con una estación en Santa Fe y una terminal en el centro de transferencia integral de Observatorio, tramo denominado "túnel metro observatorio" de 16+935 km de longitud, con inicio en el kilómetro 40+765 y terminación en el kilómetro 57+700, en el Ciudad de México. la situación actual muestra que en la actualidad se realizan poco menos de 800,000 viajes diarios en la zona de influencia del proyecto. los resultados obtenidos de los estudios de demanda son de 776,819 personas de los cuales el 59.24% corresponde a demanda del transporte público y el 40.76 % a demanda de transporte privado. de los viajes totales identificados 273,957 se realizan al interior de Toluca; los viajes internos en la ciudad de México son del orden de 206,489 y 296,373 son viajes entre las entidades federativas. así mismo 460,164 viajes se llevan a cabo en transporte público y 316,655 en transporte privado. Se llevara a cabo la construcción del "tren interurbano de pasajeros Toluca-valle de México" de doble vía con origen en la salida de los túneles sobre la autopista México Toluca con una estación en santa fe y una terminal en el centro de transferencia integral de observatorio, tramo denominado "túnel-metro observatorio" de 16+935 km de longitud, con inicio en el kilómetro 40+765 y terminación en el kilómetro 57+700, en el ciudad de México, el cual forma parte del proyecto integral de transporte de pasajeros tren interurbano de pasajeros Toluca-valle de México".</p> <p>Atender las medidas de mitigación social, ejecución de obras extraordinarias adicionales y/o complementarias en predios afectados de la secretaría de la defensa nacional y estado mayor presidencial del gobierno federal, aportaciones al fondo ambiental del gobierno de la ciudad de México, para el movimiento, resguardo, mantenimiento y reubicación de las esculturas en la zona de santa fe, contratación de las obras extraordinarias, complementarias y adicionales, aun las de carácter social que se requieran ejecutar, así como los servicios relacionados con la obra pública, proyectos, asesorías y estudios, así como proyectos de obras inducidas y la ejecución de las obras inducidas necesarias y para el pago de estimaciones, adeudos de estimaciones de ejercicios anteriores, ajustes de costos, precios extraordinarios, pago de conceptos adicionales.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O16ML0001	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	39.5	335,809,478.00	167,904,738.00	66,350,186.69	<p>Crear espacios de esparcimiento, cultura, educativos e incluyentes para los niños y sus familias, a través de áreas específicas que brinden un aprendizaje significativo y permanente por medio del juego y la exploración como su principal herramienta, fomentando la cohesión social de las familias y comunidades educativas. La Alcaldía Iztapalapa al ser la zona más poblada de la Ciudad de México y a su vez la Alcaldía con mayor rezago educativo de acuerdo a los datos de CONEVAL, requiere contar con la capacidad necesaria para atender a los niños y jóvenes que pretenden acceder a espacios de esparcimiento, educativos, de tecnología y de comunicación que incentiven el desarrollo cultural y reduzcan los problemas de delincuencia, sociales e incluso económicos que deterioran la calidad humana de la sociedad. Se llevara a cabo una construcción de 24,754.75 m2, que consta de las siguientes áreas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acceso y Servicio al Público (Vestíbulo principal, taquillas, tienda, concesiones, SUM, Grupos escolares). • Zonas Interpretativas (OMNIMAX, talleres, exhibiciones museográficas permanentes y sala de exhibiciones temporales). • Servicios de Operación, se refiere a todos los servicios que darán soporte a la operación diaria del museo (Cuarto de máquinas, bodegas, talleres de servicio y oficina del área de operaciones, limpieza y vigilancia). • Espacios Administrativos, integra los espacios correspondientes a las zonas de oficinas, recepción y sala de juntas. También se incluyen los espacios para dos grupos muy importantes dentro del museo que son los cuates y los anfitriones. Los cuates son los encargados de mediar las exhibiciones y ofrecer al visitante una visita más enriquecedora y los anfitriones son el soporte del servicio al público. <p>Además, se incluyen los servicios de supervisión externa (supervisión técnica y de control administrativo y financiero, unidad verificadora de instalaciones eléctricas, DRO y corresponsable en seguridad estructural).</p> <p>Proyecto multianual 2016-2020.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O16ML0002	Modernización, Renovación y Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico y diversas Vialidades de la Red Vial Primaria de	96.5	530,102,857.00	263,625,837.00	254,322,742.73	<p>Modernización, renovación y mantenimiento de la infraestructura del alumbrado público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico, y diversas vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de México; mediante obras de iluminación, obra civil y eléctrica, enfocadas a la óptima operación de los sistemas de iluminación, asegurando su continuidad me. Prestación de Servicios a Largo Plazo para la atención continua y permanente del alumbrado público de 38,870 puntos de luz que representan un aproximado de 40% de la iluminación vial en la red vial primaria de la Ciudad de México. El enfoque está orientado para reforzar la infraestructura de soporte (poste) y las instalaciones eléctricas con dictaría subterránea, asimismo el cambio o sustitución de luminarias, con la atención integral de la infraestructura de alumbrado público. Este proyecto tiene una duración de 7 años, inició en el año 2016 y concluirá en el 2022. La autorización de multa. El proyecto consiste en la modernización, renovación y mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público en 38,870 puntos de luz, la intervención en un aproximado de 500 kilómetros de la red vial primaria y secundaria, distribuidos en 10 tramos de vías de acceso controlado, 35 tramos de ejes viales, 58 tramos de avenidas principales, 3 tramos de vías secundarias; 29 calles, callejones y plazas del Centro Histórico y 21 vialidades del Bosque de Chapultepec. Las acciones principales son:</p> <p>La obra nueva que se compone por obras de luminotecnia (poste, brazo y luminario), así como de obra civil (canalizaciones y cimentación) y eléctrica (alimentación, creación de circuitos y centros de carga).</p> <p>La obra por renovación que incluye acciones de luminotecnia (brazo, luminario lámpara y balastro) y eléctrica (alimentación, creación de circuitos y centro de carga), así como también la complementación de postes donde sean necesarios. 'El Mantenimiento preventivo que es la sustitución de manera programada de lámpara y balastro al término de vida útil, promedio cada 3.7 años, además de la limpieza de luminarios, limpieza de corona, mantenimiento a sistema de elevación de corona (cambio de aceite, engrasado de valeros y cambio de sellos) en sistemas de alto montaje en diversas zonas de alta afluencia vehicular o conflictivas. El Mantenimiento correctivo con la atención de averías directamente del punto de luz en poste, brazo, luminario, lámparas, balastros y red de alimentación eléctrica</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O17ML0001	Construcción del Corredor Vial para el transporte público línea 5 Metrobús Segunda Etapa Sobre Eje 3 Oriente en el Tramo de San Lázaro a la Preparatoria 1.	35.1	413,321,671.00	165,328,668.00	58,076,987.03	Se Construye a ampliar la cobertura de la Red de Transporte Público mediante acciones de mantenimiento y construcción. El acelerado crecimiento de la Ciudad de México, requiere de modernizar la infraestructura del transporte público y con ello permita dar un servicio eficiente, seguro, digno y amigable con el medio ambiente, así como lograr una mayor y mejor conectividad con los diferentes sistemas de transporte público. Se llevara a cabo la Construcción del carril confinado en 3.91 (ESM), los trabajos a realizar son Construcción de estaciones, Construcción de Cruceros seguros, Semaforización, Señalización, banquetas y Guarniciones, Carpeta en carriles adyacentes, Patios de Servicio y Encierro.
O19ML0007	Construcción del Puente Vehicular Anillo Periférico Sur y Canal Nacional.	31.4	502,000,000.00	198,600,000.00	62,393,619.35	El Gobierno de la Ciudad de México ha establecido como Principales Líneas de Acción el Desarrollo de Vialidades que permitan satisfacer de manera adecuada las necesidades de la Población en cuanto a pasos Vehiculares funcionales y seguros, a través de proyectos Integrales para la Construcción de Puentes Vehiculares, Concretamente el que se ubicará. Se realizara la Construcción del puente vehicular periférico sur canal nacional con base en las principales líneas de acción al desarrollo de vialidades que permitan satisfacer de manera adecuada las necesidades de la población en cuanto a pasos vehiculares y seguros. Los trabajos a realizar, en los 2 km de obra son: se hincarán pilotes (2,648 pilotes), en 60 zapatas, las cuales van a sostener 50 columnas de concreto prefabricado, y las traves soportarán 57 traves de concreto pretensado, se generará la carpeta asfáltica y se dará imagen urbana a la zona.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O19ML0008	Metrobús Accesible para las personas con discapacidad, proyecto Integral de Construcción y adaptación de Infraestructura para el transporte FOTRADIS 2019-2020.	0.0	5,000,000.00	4,200,000.00	0.00	Llevar a cabo acciones que mejoren la accesibilidad en el transporte público masivo para las personas con movilidad limitada. Resolver las problemáticas puntuales de interrupción de la cadena de accesibilidad en el sistema de Metrobús, a fin de ofrecer a corde con la visión de protección a los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, garantizando su derecho a la movilidad, accesibilidad, contribuyendo a su plena inclusión en la vida de la ciudad y en la sociedad en su conjunto. Se llevara a cabo la construcción y adaptación de infraestructura de Líneas de Metrobús en 2.26 kilómetros, resolver las problemáticas puntuales de interrupción de la cadena de accesibilidad en el sistema de Metrobús, a fin de ofrecer un servicio acorde con la visión de protección a los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, garantizando su derecho a la movilidad y la accesibilidad; construyendo a su plena inclusión han la vida de la ciudad y en la sociedad en su conjunto. Se colocara una rampa de acceso, paso seguro a nivel y elevador donde se requiera.
O19ML0009	Construcción, Adecuación, Rehabilitación y/o Mantenimiento de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) de la Ciudad de México.	0.6	800,000,000.00	478,253,200.00	2,845,893.07	El programa de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), tiene como finalidad atender a 350 mil jóvenes y estarán ubicados en las zonas de mayor marginación de la capital, así como las que tienen alto índices delictivos, con la finalidad de combatir el rezago social y la violencia en la Ciudad de México, a través de este programa de centros comunitarios, impulsando la cultura de paz, con ayuda de psicólogos y trabajadores sociales capacitados para identificar, mediar conflictos, prevenir y erradicar la violencia. El Gobierno de la Ciudad de México construirá 150 Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares), con los cuales se pretende acercar la educación, deporte y cultura a 350 mil personas en las 16 alcaldías de la ciudad, permitiendo a los jóvenes acceder a ciber escuelas; actividades físicas, deportivas y recreativas; capacitación para la instalación y manejo de sistemas de captación de agua de lluvia, huertos urbanos, calentadores solares, entre otras labores en pro del medio ambiente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
						Así como talleres de emprendimiento y capacitación en diversos oficios; disciplinas artísticas, funciones de danza, teatro, conciertos y exposiciones. se llevaran a cabo de la construcción de pilares los cuales estarán compuestos por una ciber escuela, un espacio de formación del saber y economía social, así como una zona para actividades culturales y deportivas, mediante la construcción, remodelación, mantenimiento de 150 inmuebles ubicados en las 16 alcaldías de la ciudad. A través de actividades de cimentación, estructura, albañilerías, acabados en barda perimetral y obras exteriores (en su caso).
O19ML0010	Puente Vehicular Circuito Interior y Eje 6 Sur (Trabajadoras Sociales)	73.2	69,976,568.00	27,990,628.00	20,481,615.71	Garantizar una circulación cómoda, eficiente, accesible y seguras a las personas que transitan en la vía pública. La infraestructura de movilidad en esta zona se encuentra en caos en horarios específicos (horas pico), por lo cual el Gobierno de la Ciudad de México, al estar comprometido con la fácil movilidad de la ciudadanía, considera de vital importancia la construcción de un puente vehicular que desahogue esta arteria vial. Se llevará a cabo la construcción de un puente vehicular (0.23 kilómetros) que se interceptará con el Circuito Interior y comunicará con dos vialidades importantes de la ciudad de México, Canal de Río Churubusco eje 4 Oriente y el eje 6 sur (Trabajadoras Sociales).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O19ML0011	Construcción de Clínica Especializada	0.0	10,000,000.00	8,800,000.00	0.00	Dotar a la Ciudad de México de infraestructura en salud para dar un mejor servicio y una mayor cobertura a la población, de manera eficiente y con calidad, creando nuevas unidades médicas que cuente con espacios dignos en servicios, sin distinción de género. Construir inmuebles adecuados, en los que se proporcionen atención integral para la salud de los habitantes de la Ciudad de México, permitiendo la igualdad en el acceso a los recursos que favorezcan el derecho universal a la salud, sin distinción de género. Se llevara a cabo la "Construcción de áreas nuevas y rehabilitación del edificio ya existente dentro de la poligonal de lo que una vez fuera el "Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicas". La Clínica de Especialidades contará con los siguientes espacios: acceso, consulta externa, ultrasonido, laboratorio, servicios generales y áreas de gobierno, todo ello diseñado para ejercer el derecho a la salud sin discriminación o exclusión. Se realizarán revisiones técnicas, administrativas, físicas y financieras de la construcción del proyecto y contará con la revisión periódica de cada procedimiento constructivo, así como también los controles de calidad de los materiales a utilizar con las pruebas de laboratorio correspondiente e informando a la residencia de los avances de la presente obra.
O19ML0012	Construcción de la nave mayor del mercado 101 merced	13.8	35,773,475.00	49,773,475.00	6,863,356.92	Construcción para la rehabilitación y mantenimiento de la nave mayor del mercado de la Merced, en virtud de los daños ocasionados por los sismos del 19 de septiembre de 2017, el incendio del año 2003, así como los asentamientos que presenta el edificio de la nave mayor. Para el gobierno de la Ciudad de México, es una prioridad el mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de sus habitantes, por ello pone un fuerte interés en su recuperación y mantenimiento de espacios públicos dignos, seguros y accesibles que generen una mayor integración social, en el camino por regenerar, potencializar y dignificar el espacio público, entre la ciudad y la población. Se llevara a cabo la construcción para la rehabilitación de la Nave Mayor del Mercado de la Merced para su rehabilitación con la demolición de las estructuras afectadas, la construcción de la cimentación y estructura, se contará con la participación de expertos y profesionistas que supervisen y validen normativamente la ejecución de los trabajos, definir los procedimientos para la rehabilitación desde la cimentación y estructura y todos los elementos necesarios para lograr la recuperación integral de dicho edificio. Estudios: Medio Ambiente (conforme a lo que establezca la SEDEMA por el tipo de obra a ejecutar), Autorización INAH, conforme a los alcances establecidos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O19ML0013	Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía de Iztapalapa.	17.5	90,000,000.00	90,000,000.00	15,765,283.12	Crear planteles para la Educación Media Superior que permita incrementar la matrícula del nivel educativo y reducir y eliminar el rechazo de aspirantes en cada ciclo escolar. La creciente demanda e insuficiente oferta de planteles de Educación Media Superior a nivel nacional hace necesaria la creación de nuevas edificaciones que contribuyan al logro de las metas promovidas por el nuevo gobierno de la Ciudad de México, basadas en información técnica suficiente desde su concepción, que cumpla con la normatividad aplicable a las construcciones para los servicios de educación pública, con la formalidad requerida que permita dar cumplimiento a los requisitos administrativos, legales y jurídicos, que dé como resultado edificaciones con la garantía de seguridad, funcionalidad y operación. Se llevara a cabo la construcción de un plantel de Educación Media Superior que se ubicará en una fracción de terreno dentro del polígono que ocupa el CETRAM Constitución de 1917 en la Alcaldía de Iztapalapa, es bajo la modalidad de Proyecto Integral, el cual considera desde la realización de estudios para desarrollar el proyecto arquitectónico y de ingenierías hasta obtener un producto final terminado en su totalidad y funcional. La definición de la ubicación final en donde se llevará a cabo la construcción del plantel ha motivado desarrollar una configuración diferente a la planteada en el lugar propuesto inicialmente lo que trae consigo establecer soluciones estructurales y de distribución arquitectónica para adaptarse a las nuevas condiciones de la nueva ubicación del proyecto lo que incrementa los costos previstos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O19ML0014	Construcción de la Estación de Transferencia y Planta de Selección Azcapotzalco.	25.3	74,000,000.00	89,777,850.66	22,734,949.05	Contar con una estación de Transferencia con la planta de selección bajo un concepto que fortalezca el reciclaje de materiales provenientes de los residuos que se generan en los domicilios de la Ciudad de México y que son recolectados por el servicio de limpia de las Alcaldías: Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo. La operación de la estación de transferencia Azcapotzalco es una parte importante en la gestión integral del manejo de los residuos sólidos que se generan en la Ciudad de México, por lo cual, si no se lleva a cabo su reubicación, impactaría adversamente a las Alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero; por lo que se requiere realizar la reubicación de ésta. La construcción de la estación de transferencia y planta de selección Azcapotzalco, está integrada por una planta de selección de alta tecnología, equipos mecánicos electromecánicos y eléctricos, tales como transportadores de banda con su correspondiente sistema motriz a base de moto reductores, montados en estructura metálicas a lo largo de las cuales se instalan equipos de cribado, rompe bolsas, separadores magnéticos, separadores inductivos, separadores de materiales ferrosos y no ferrosos, equipos de trituración y prensas. Además, de consola de control con sus componentes eléctricos (motores eléctricos y variadores de velocidad), así como equipo de protección electrónica. Lo cual nos permite mayor facilidad de operación. Los recursos no son suficientes para cumplir con el objeto del proyecto.
O19ML0018	Construcción de Puentes Vehiculares.	0.0	300,000,000.00	6,090,628.00	0.00	Garantizar una circulación cómoda, eficiente, accesible y segura a las personas que transitan en la vía pública. Disminuir el tiempo de traslado de los usuarios de la red vial primaria de la Ciudad de México. Mejoramiento urbano y mantenimiento del Puente de Galindo y Villa cuyos trabajos incluyen el mantenimiento de la carpeta asfáltica, señalamientos, alumbrado, muros deflectores, guarniciones y banquetas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O19ML0019	Estudio Técnico y Obras de Remodelación para Ejecutarse en el Monumento Histórico Ángel de la Independencia	0.0	8,992,000.00	4,896,800.00	0.00	Rehabilitar el monumento del Ángel de la Independencia, derivado de los sismos de septiembre de 2017, la estructura del monumento tuvo algunos inconvenientes, que hacen necesario realizar trabajos de rehabilitación. Los sismos ocurridos en la Ciudad de México y otras entidades del país en septiembre de 2017 produjeron importantes afectaciones estructurales a la Columna de la Independencia. En 2018, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), integraron un equipo multidisciplinario para elaborar un diagnóstico inicial sobre los daños que se produjeron en el monumento a causa de dichos sismos, a fin de definir las acciones a seguir para su rehabilitación estructural. Con base en la revisión preliminar realizada por el II-UNAM y tras obtenerse las autorizaciones necesarias por parte del INBAL, se instalará una estructura (andamio), para realizar los estudios que determinen las intervenciones y obras para la rehabilitación estructural de la columna. Se estima que la duración de este proceso sea de 9 meses. En ese tiempo se tiene contemplado implementar un sistema de refuerzo temporal, con el objetivo de incrementar el nivel de seguridad de la columna mientras se realiza el reemplazo de las placas de acero de refuerzo. Se tiene estimado reemplazar las placas afectadas junto con un grupo de placas adyacentes, para ello las placas podrán extraerse y reintroducirse por 3 puntos: uno el más cómodo, es por la puerta superior, para ello se requiere una grúa que suba las piezas y un sistema mecánico para bajarlas por las escaleras hasta su posición final; otro es el acceso inferior, y la tercera es abriendo una ventana de aproximadamente un tercio de la altura del fuste para por ahí introducir las placas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
020NR0001	Obras para la Sustitución de Aditivos Metálicos Cerámicos por LED.	0.0	300,000,000.00	196,722,149.34	0.00	<p>El proyecto de Sustitución de luminarios con tecnología led en diversas vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de México tiene por objeto la migración o sustitución de luminarios que se encuentran instalados en el servicio de alumbrado público de la Red Vial Primaria, que en su mayoría son de Aditivos Metálicos Cerámicos. La tecnología LED, tiene una aportación ecológica importante al gran problema de contaminación ambiental y destrucción del medio ambiente, ya que en sus componentes no utiliza materiales pesados, plomo o mercurio, no necesita para su encendido de reactivancias, balastos o similares. Los luminarios LED ofrecen numerosas ventajas frente a otras tecnologías de iluminación como son: poco consumo eléctrico, alta eficiencia, larga vida útil, dimensiones reducidas, alta resistencia ante ciclos de encendido, luz inmediata al encender, amplio margen de temperatura para el funcionamiento. se llevara a cabo los trabajos de sustitución de (30,000.00) (LUM) luminarias de Aditivos Metálicos por luminarios tipo LED, en el servicio de alumbrado público de la Red Vial Primaria de la Ciudad de México consisten básicamente en el desmontaje de luminarios de alumbrado público de Aditivos Metálicos Cerámicos y todo lo necesario para la instalación y puesta en servicio de los luminarios con tecnología LED, que en la mayoría de los casos serán de una potencia de menor en consumo energética.</p> <p>Se realizará además la sustitución de la infraestructura de alumbrado público en aquellas vialidades que tiene alrededor de cuarenta años de su instalación, por lo que el deterioro es evidente, aunado a que los luminarios han llegado al término de su vida útil. En los casos en donde se localicen circuitos o componentes en mal estado, por causas de robo o por obsolescencia, se deberán realizar las correcciones, técnicas al circuito, además de la reposición de los materiales faltantes (cable, poste, brazo, tierra física, fotocelda, foto contactor), con la autorización y validación de la Supervisión. Incluye la supervisión de la obra.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0293	Sustitución de luminarias para Senderos Seguros	0.0	85,500,000.00	35,500,000.00	0.00	<p>En el proyecto de Senderos Seguros se llevarán a cabo acciones de adecuación y mejoramiento en la infraestructura del alumbrado público para mejorar las condiciones de iluminación en los espacios públicos para mayor seguridad de los ciudadanos, en particular de niñas, mujeres y adultas mayores. El Gobierno de la Ciudad de México, ante el incremento de incidentes de robo, secuestros y faltas a la integridad de las mujeres y de la población en general, lleva a cabo el programa "Senderos Seguros", con intervenciones integrales en vialidades y espacios públicos de la Ciudad de México que incluyen banquetas, áreas ajardinadas, iluminación, camellones, carriles centrales y carriles laterales, que comunican con otras vialidades secundarias o principales, para convertirlas en senderos seguros.</p> <p>Durante el ejercicio 2020 este programa se implementará en las vialidades con mayor afluencia de mujeres, derivado de sus actividades cotidianas, recreativas, laborales, culturales y de transportación.</p> <p>Todas estas acciones orientadas a mejorar las condiciones de seguridad de los habitantes que transitan por la vía pública. Los trabajos consisten en la colocación de (8,500) luminarias, las cuales contarán con una infraestructura nueva en el lado peatonal del servicio público de alumbrado, se colocará y fijará un brazo de diseño en el lado peatonal con un luminario de hasta 60 watts, con tecnología de LED, el suministro e instalación de luminario tipo LED de 100 Watts, para colocarse en el lado Vial.</p> <p>Suministro e instalación de luminario tipo LED de 60 Watts, para colocarse en el lado banqueta, suministro y colocación de brazo de diseño en 1.80 metros, suministro y colocación de brazo de diseño de 0.80 metros, suministro y colocación de poste cónico circular de 9 y hasta 15 metros, suministro y colocación de poste cónico circular de 5 metros, suministro, instalación y pruebas de equipo de protección y control fotoeléctrico, suministro, colocación, conexión y pruebas de fotocelda, suministro e instalación de cable de aluminio 2+1, calibre 6 AWG y cable de cobre calibre 10 THW-LS, instalación de varilla Coperweld de 16 mm, de diámetro y 3.05 m de longitud para aterrizaje de equipos de alumbrado público.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0321	Construcción de un Sistema de Transporte Eléctrico Público (Trolebús Elevado), con Trazo Sobre la Avenida Ermita Iztapalapa (eje 8 sur).	0.1	2,600,000,000.00	359,524,953.56	413,065.56	Inicio de la primera etapa para la construcción del trolebús, sobre la Calzada Ermita Iztapalapa. La finalidad de la construcción del sistema de transporte eléctrico, sobre la avenida ermita Iztapalapa, es la de satisfacer la demanda de transporte público en el oriente de la ciudad de México, en beneficio de los habitantes de la región o de los que se dirigen a ella, logrando una mejor conectividad. Proyecto y obra civil para la construcción del sistema de transporte eléctrico (trolebús) en 8 kilómetros, sobre calzada ermita Iztapalapa (eje 8 sur). es un sistema proyectado en un viaducto elevado con suministro eléctrico por catenaria, subestaciones eléctricas, 8 estaciones y 2 terminales con zona de depósito y talleres de mantenimiento.
O20NR0322	Ampliación de la Línea 4 del Metrobús, tramo San Lázaro-Pantitlán.	0.0	116,500,000.00	15,145,000.00	0.00	Ampliación de la Línea 4 del Metrobús, Tramo San Lázaro-Pantitlán. La finalidad de la ampliación de la Línea 4 del Sistema de Transporte Metrobús, es la de satisfacer la demanda de Transporte Público en el oriente de la Ciudad de México, en beneficio de los habitantes de la región o de los que se dirigen a ella, logrando una mejor conectividad. Se llevara a cabo la construcción de infraestructura preferente y confinada para ruta de servicio: San Lázaro-Pantitlán (Directo), con una longitud a intervenir de 5.2 km. (construcción un solo sentido) y una longitud de vuelta completa de 13.2 km. de vuelta completa. tipo de autobús de 12mts. entrada baja (aprox. 100 pasajeros). y dos terminales.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
020NR0323	Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México.	0.0	50,000,000.00	11,000,000.00	0.00	Llevar a cabo el ordenamiento urbano para que los ciudadanos transiten libremente por su ciudad, en una cultura de convivencia y respeto, mejorando con ello las condiciones de vida y garantizando el acceso universal a más y mejores servicios urbanos para los grupos más desfavorecidos como mujeres, niños, indígenas y discapacitados. El incremento considerable del tránsito vehicular ha causado que se construyan vialidades de circulación continua que impiden el cruce seguro de los peatones, por lo que se requiere mantener en óptimas condiciones la infraestructura urbana que permita la movilidad de las personas, según las solicitudes ciudadanas. "Se requiere la autorización de recursos presupuestales por un importe total de \$22,000,000.00 para los siguientes trabajos: elaboración de un censo de puentes peatonales existentes en la Ciudad de México, su ubicación, condiciones de operación, necesidades de mantenimiento, dimensionamiento y geometría, mantenimiento a la estructura metálica, escaleras, barandales, pasarela, aplicación de pintura y reparación de los elevadores, según corresponda en aproximadamente 66 puentes peatonales ubicados en vialidades primarias del Distrito Federal, con la finalidad de proporcionar seguridad a los peatones."



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0324	Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), en la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0.0	28,000,000.00	6,400,000.00	0.00	<p>"Con la Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa, se dotará a la población de la Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México de infraestructura en salud para dar un mejor servicio y una mayor cobertura a la población, de manera eficiente y con calidad, fortaleciendo la capacidad de sus instalaciones por medio de la ampliación y creación de nuevas unidades médicas. Con la Medicina Integrativa a través del uso de la fitoterapia, homeopatía y acupuntura, se previene, diagnóstica y tratan padecimientos como la diabetes, obesidad, hipertensión; los trastornos de ansiedad y depresión; insuficiencia venosa, artrosis en rodilla, lumbalgia, ortopedia, alteración destructiva de cartílagos; caries, rinitis, rinofaringitis y gastritis; cánceres de mama, cervicouterino, de próstata y enfermedades de la piel; problemas de estados menopáusicos y climatéricos, entre otros." Ampliar y rehabilitar inmuebles adecuados, en los que se proporcionen atención integral para la salud de los habitantes de la Ciudad de México, permitiendo la igualdad en el acceso a los recursos que favorezcan el derecho universal a la salud. "Se llevará a cabo la Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI) en la Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, los trabajos a realizar son: estudios especializados de mecánica de suelos, trámites, permisos y licencias, proyecto ejecutivo, preliminares, construcción de cimentación, obra inducida, desplante de estructura a base de columnas y trabes, colado de losas, desplante de muros de relleno, instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas, voz y datos e instalaciones especiales, y acabados.</p> <p>Contará con las siguientes áreas: Áreas de Gobierno y Administración: Dirección, subdirecciones, trabajo social, auditorio, aulas, residencia médica, auditorio, almacenes, cuarto de máquinas, estacionamientos, servicios generales y de vigilancia, etc. Áreas Médicas: Consulta externa, auxiliares de tratamiento, auxiliares de diagnóstico, unidades de apoyo, hospitalización, archivo clínico, farmacia, formación médica, promoción de salud integral y traducción intercultural, investigación clínica, etc. Las áreas a crear o incrementar son: consultorios médicos, dentales, enfermería, farmacia, almacén, laboratorios, etc."</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
020NR0325	Ampliación, adecuación, rehabilitación y mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud.	0.0	90,000,000.00	3,781,452.00	0.00	Dotar a la Ciudad de México de infraestructura en salud para dar un mejor servicio y una mayor cobertura a la población, de manera eficiente y con calidad, fortaleciendo la capacidad de sus instalaciones por medio de la ampliación, remodelación y/o creación de nuevas unidades médicas. Ampliar y rehabilitar inmuebles adecuados, en los que se proporcionen atención integral para la salud de los habitantes de la Ciudad de México, permitiendo la igualdad en el acceso a los recursos que favorezcan el derecho universal a la salud. "Se llevarán a cabo en aproximadamente ocho Centros de Salud ubicados en diferentes Alcaldías de La Ciudad de México, trabajos de adecuación, rehabilitación, mantenimiento mayor y/o menor y ampliación de sus instalaciones. Los trabajos consistirán en: demoliciones parciales o totales de sus elementos arquitectónicos para crear las nuevas áreas, desde su cimentación hasta el desplante de la estructura, instalaciones, cancelería y acabados. Las áreas a crear o incrementar son: consultorios médicos, dentales, enfermería, farmacia, almacén, laboratorios, etc."



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0326	Construcción de bici estacionamientos en la Ciudad de México.	0.0	20,000,000.00	8,000,000.00	0.00	<p>Dotar a la Ciudad de México de infraestructura ciclista que favorezca la movilidad urbana que permita potencializar formas de desplazamiento que faciliten el tránsito de la población de la Ciudad, disminución de los niveles de contaminación y disminución en los tiempos de traslado de los usuarios. El crecimiento en la red de infraestructura ciclista de los últimos años, su actual convivencia y complemento con las redes del transporte público, llevan a la necesidad de contar con estacionamientos ciclistas en las estaciones: Escuadrón 201 Línea 8 y Olivos Línea 12, ambas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para poder proporcionar un lugar adecuado y seguro para el resguardo de las bicicletas, lo que permitirá disminuir los tiempos de traslado y los gastos de transportación a dichas estaciones, así mismo, se fortalecerá el flujo vehicular y se disminuirá la emisión de contaminante. "Se llevará a cabo la construcción de dos bici estacionamientos ubicados en las inmediaciones de las terminales del Sistema de Transporte Colectivo Metro, con una capacidad de 400 espacios para estacionamiento (2,000.00 metros cuadrados), respectivamente.</p> <p>Se elaborará un proyecto ejecutivo y su estructuración se está planeando llevar a cabo mediante elementos de concreto armado y losas aligeradas, alumbrado público e imagen. Contará con los siguientes espacios: área de sanitarios, control de acceso, zona de monitoreo, oficinas, bodegas, cuarto de máquinas, accesorio, área para bici escuela, así como una área con aparatos de gimnasio al aire libre."</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
020NR0327	Construcción de Puentes Peatonales y rampas de acceso a los mismos en Vialidades Primarias de la Ciudad de México.	0.0	20,000,001.00	13,333,328.00	0.00	Llevar a cabo el ordenamiento urbano para que los ciudadanos transiten libremente por su ciudad, en una cultura de convivencia y respeto que reconozca que la prioridad la tienen las personas y no los automóviles, mejorando con ello las condiciones de vida y garantizando el acceso universal a más y mejores servicios urbanos para los grupos más desfavorecidos como mujeres, niños, indígenas y discapacitados. "En virtud de que el puente peatonal ubicado en la Intersección de la Calzada Ignacio Zaragoza y la calle Tito Ferrer, en la Alcaldía Iztapalapa, de la Ciudad de México, presenta asentamientos diferenciales y desplomes a su estructura fuera de la normatividad que actualmente se establece en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, lo que representa un riesgo en su estabilidad y no garantiza un cruce seguro a los usuarios de la zona, se requiere llevar a cabo nuevamente su construcción, lo anterior, con el propósito de mantener la circulación vehicular continua de la zona y a su vez se tenga un cruce seguro de los peatones. Se construirán rampas de acceso a diversos puentes peatonales con la finalidad de favorecer la movilidad de personas con capacidades diferentes y de la tercera edad, sin importar la raza, sexo o religión." se llevaran a cabo los siguientes trabajos: Demolición y retiros de puentes en mal estado. Elaboración del proyecto ejecutivo, estudios y memoria de cálculo. Construcción de un puente peatonal, y en su caso de rampas de acceso en puentes peatonales que lo requieran.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
020NR0328	Terminación de la Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.	0.0	20,000,000.00	1,795,832.25	0.00	Coadyuvar con el ejercicio pleno y universal del derecho de las víctimas de delito por menores infractores en la Ciudad de México, bajo los principios de igualdad y no discriminación, en los ámbitos civil, familiar y penal, entre otros, tengan acceso a la justicia y reparación del daño. Derivado de las modificaciones a la ley encaminadas a la reforma penal y en particular a la aprobación de la Ley de Justicia para Adolescentes, es necesario que la Ciudad de México cuente con la construcción de edificios destinados a la justicia de adolescentes, que cubran las necesidades arquitectónicas, de infraestructura y de equipamiento tecnológico necesarios para el cumplimiento en la impartición de justicia pronta, expedita y eficaz, en virtud de que los edificios existentes del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal no la tienen. Se llevarán a cabo los trabajos necesarios para la terminación del Tribunal de Justicia para Adolescentes, lo cuales consisten en: construcción de caseta de vigilancia, rampas, juntas y escaleras, cisternas y caseta de bombeo, albañilerías, instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas e instalaciones especiales (aire acondicionado, red contra incendio y sistema de alarma sísmica), acabados en pisos, pintura en general y plafones; herrería y cancelería, carpintería, muebles sanitarios y velarías; pavimentación y áreas jardineadas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
						El Tribunal de Justicia para Adolescentes, tendrá una superficie aproximada de construcción de 20,964.54 metros cuadrados sobre un predio de 3,684.46 metros cuadrados, el edificio se desarrollará en 4 pisos sobre el nivel de banqueta y 3 niveles subterráneos con destino de estacionamientos e instalaciones, contará con los siguientes espacios: - 30 Privados de Juez, 3 Unidades de Gestión, 21 Salas de Audiencia (15 de Control, 2 de Juicio Oral, 3 de Ejecución y una de Alto Impacto), 1 Unidad de Medición, 1 Unidad de Mantenimiento, 1 Unidad de Informática, 1 Ministerio Público, 1 Área de Defensoría Pública, 1 Área de Servicios de Apoyo General, 2 Área de segunda Instancia con una sala de juicios orales c/u y 1 CENDI para 120 niños. Además, se incluyen los servicios de supervisión externa (supervisión técnica y de control administrativo y financiero, unidad verificadora de instalaciones eléctricas, DRO y corresponsable en seguridad.
020NR0330	Construcción de la Cancha de Pelota Mixteca.	0.0	10,000,000.00	4,000,000.00	0.00	Proteger y garantizar la practica de juegos de origen prehispánico y cumplir con la recomendación emitida por la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Los trabajos se derivan de la necesidad de incorporar un espacio acorde a los jugadores de pelota mixteca y dando también atención a la recomendación hecha por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para reponer el campo que les fue retirado. Construcción de una cancha para la práctica de juegos de origen prehispánico y con ello incorporar un espacio adecuado para las personas que practican esta disciplina.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0331	Mantenimiento y Rehabilitación de Líneas de Metrobús.	4.8	25,000,000.00	25,000,000.00	1,206,787.67	Mantener la Infraestructura del transporte público en óptimas condiciones de operación. La red vial de la Ciudad de México consta de una compleja red de Infraestructura, semáforos, señales radares y otros dispositivos viales, superficie de rodamiento que requiere operar a través de una interacción ordenada de todos sus componentes. Este masivo escenario requiere del mejoramiento de la Infraestructura Vial existente y de la incorporación de nuevas alternativas que mejoren e interconecten las distintas formas de trasladarse por la ciudad a partir de una visión sustentable , para ello se necesita implementar múltiples soluciones cuyo énfasis prioritario esté en el transporte colectivo como en el usuario; esto dotará a la ciudad y sus habitantes de un mejor modelo de conectividad urbana que responda a sus necesidades. Se llevara a cabo los Servicios de "Mantenimiento Menor" en 6 (ESM) estaciones, el mantenimiento se llevara a cabo en la superficie de rodamiento e infraestructura de las diversas Líneas que conforman la red de transporte público Metrobús, consistentes en reparación de Baches, retiro, suministro y colocación de bolardos tipo piramidal, violetas de plástico, super-violetas metálicas y gálidos dinámicos en el carril confinado, reparación de grietas o fisuras, balizamiento horizontal y vertical, reparación de banquetas y guarniciones, y servicios de contingencias en estaciones y terminales, así como el carril confinado.
O20NR0332	Mantenimiento a Puentes Vehiculares en Diversas Alcaldías de la Ciudad de México 2020.	0.0	50,000,000.00	20,000,000.00	0.00	Contribuir a mantener vialidades óptimas, cómodas, eficientes y de servicios en la red vial de la Ciudad de México. El incremento del parque vehicular genera una mayor circulación de las vialidades y los puentes vehiculare, lo que ocasiona un desgaste mayor de los elementos que componen la superficie de rodamiento, esto aunado al desgaste natural de los materiales obliga a dar un mantenimiento constante a los puentes vehiculares. Mantenimiento a puentes vehiculares en vías primarias, reparación de juntas de calzadas, reparación de juntas espaciales, mantenimiento a puentes atirantados, calibración y sustitución de tirantes de acero, obra civil para el mantenimiento a puentes vehiculares.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0334	Construcción del Hospital General Cuajimalpa.	0.0	350,000,000.00	200,000,000.00	0.00	<p>Dotar a la Ciudad de México de infraestructura en salud para dar un mejor servicio y una mayor cobertura a la población, de manera eficiente y con calidad, fortaleciendo la capacidad de sus instalaciones por medio de la ampliación, remodelación y/o creación de nuevas unidades médicas. Con motivo de la detonación que ocasionó el colapso del 70 % del Hospital Materno Infantil Cuajimalpa, Resulta pertinente recuperar y fortalecer la actual cobertura de atención médica toda vez que una de las prioridades del Gobierno de la Ciudad de México es contar con inmuebles adecuados, en los que se proporcionen atención integral para la salud de los habitantes de la Ciudad de México, permitiendo la igualdad en el acceso a los recursos que favorezcan el derecho universal a la salud, se propone la construcción de un nuevo hospital con mayor capacidad. "El Hospital General Cuajimalpa" contará con 60 camas censables y varias especialidades básicas como son pediatría, cirugía general, gineco obstetricia y medicina interna, contará con una superficie de terreno de 10,734.0 metros cuadrados y 19,927.0 metros cuadrados de construcción.</p> <p>Los trabajos a realizar son: estudios especializados de mecánica de suelos, de impacto urbano, ambiental, social y de riesgo, trámites, permisos y licencias, proyecto ejecutivo, preliminares, construcción de cimentación, obra inducida, desplante de estructura a base de columnas y trabes metálicas, colado de losas, desplante de muros de relleno, instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas, voz y datos e instalaciones especiales, y acabados.</p> <p>Contará con las siguientes áreas: Áreas de Gobierno y Administración: Dirección, subdirecciones, auditorio, aulas, residencia médica, almacenes, servicio de ambulancias, cuarto de máquinas, estacionamientos, helipuerto, servicio de vigilancia, etc.</p> <p>Áreas Médicas: Consulta externa, auxiliares de tratamiento, auxiliares de diagnóstico, unidades de apoyo, hospitalización, archivo clínico, urgencias, banco de sangre, etc.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
020NR0335	Ampliación, adecuación, rehabilitación y mantenimiento mayor y/o menor de estancias infantiles.	0.0	50,000,000.00	24,666,667.00	0.00	El objetivo de las estancias infantiles es ofrecer a la población que fluctúa entre los seis meses y los cinco años 11 meses de edad, un servicio integral y educativo asistencial que proporcione tranquilidad emocional a las madres trabajadoras durante su jornada laboral, certidumbre que desembocará en un mejor rendimiento unificando criterios para la educación de los menores con la participación activa de los padres. Debido a que las guarderías que existen no están integradas en un mismo sistema de desarrollo, pues unas dependen de las alcaldías y otras del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesa), es necesario crear una red que tenga la misma visión y el mismo objetivo: que los padres de familia sepan que sus hijos están bien cuidados y son parte de un solo sistema educativo. Se llevará a cabo la ampliación, adecuación, rehabilitación y mantenimiento mayor de 50 estancias infantiles, a través de actividades de cimentación, estructura, albañilerías, acabados en barda perimetral y obras exteriores (en su caso). Creando así una red de estancias infantiles gratuitas, en la que se integrará los Centros del DIF y Cendis para que tengan la misma visión y el mismo objetivo, espacios donde la niñez aprenderá mucho más que en sus casas, aprendiendo a definir los colores, las formas de los objetos, conceptos relacionados con su entorno habitual, sobre higiene, además de ser motivados a compartir y a socializar.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
020NR0336	Construcción de Dos Planteles de Educación Media Superior, una en la Alcaldía de Iztapalapa y otra en Tláhuac.	0.0	300,000,000.00	0.00	0.00	<p>Crear planteles para la Educación Media Superior que permita incrementar la matrícula del nivel educativo y reducir y eliminar el rechazo de aspirantes en cada ciclo escolar. La creciente demanda e insuficiente oferta de planteles de Educación Media Superior a nivel nacional hace necesaria la creación de nuevas edificaciones que contribuyan al logro de las metas promovidas por el nuevo gobierno de la Ciudad de México, basadas en información técnica suficiente desde su concepción, que cumpla con la normatividad aplicable a las construcciones para los servicios de educación pública, con la formalidad requerida que permita dar cumplimiento a los requisitos administrativos, legales y jurídicos, que dé como resultado edificaciones con la garantía de seguridad, funcionalidad y operación. Construcción de dos planteles de Educación Media Superior, dentro de la Demarcación de las Alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, los trabajos a realizar son el desarrollo del anteproyecto arquitectónico para su aprobación, estudios necesarios para el desarrollo del proyecto ejecutivo que cumpla con las formalidades normativas, que sirva para la gestión de tramites oficiales en materia de uso de suelo, alineamiento y número oficial, trámites ambientales y de urbanismo, de seguridad estructural, protección civil y accesibilidad para la puesta en servicio de la edificación en términos de lo establecido por el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México).</p> <p>El proyecto deberá cumplir con el programa de necesidades establecido por el Instituto de Educación Media Superior, así como la información técnica, especificaciones, calidad de los materiales suficiente para llevar a cabo los trabajos de construcción de cimentación, estructura, albañilería, acabados, herrería, cancelería, carpintería, instalaciones eléctricas, iluminación, instalaciones hidráulicas, instalaciones sanitarias, en su caso, voz y datos, instalaciones especiales.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0337	Construcción de Infraestructura Ciclista dentro de las Alcaldías de la Ciudad de México.	1.1	50,000,000.00	45,000,000.00	480,558.75	El Plan Estratégico de Movilidad para la Ciudad de México tiene como propósito un incremento continuo de infraestructura que promueva con mas intensidad el uso de medios de transporte amigables con el medio ambiente, tiene entre sus objetivos mejorar la calidad de vida de sus habitantes, reducir desigualdades sociales, disminuir emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero, y aumentar la productividad de la ciudad a través de la creación de un sistema integrado de movilidad que aumente la accesibilidad para la población, garantice condiciones de viaje dignas y seguras para todas las personas. Para alcanzar el objetivo del Plan Estratégico de Movilidad para la Ciudad de México, con el cual se busca lograr una solución integral de Movilidad en el que se incluyan formas de traslado sustentable a través de medios no motorizados, en medios que ofrezcan condiciones dignas y seguras para todas las personas, por lo que es necesario habilitar rutas para la movilidad digna y segura de peatones y ciclistas. El proyecto consiste en la construcción de 4 (CVL) ciclo vías y adecuación de infraestructura ciclista en las vialidades existentes dentro de las Demarcaciones de las Alcaldías Tláhuac, Xochimilco y Azcapotzalco de la Ciudad de México, por lo que se llevaran a cabo trabajos de Sustitución de guarniciones y banquetas, adecuaciones viales, mejoramiento del terreno, construcción de superficie de rodamiento, colocación de señalamiento vertical, señalamiento horizontal, suministro y colocación de bolardos para confinamiento, construcción de pasos seguros, semaforización y renivelación de registros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0338	Construcción del Centro Social y Cultural "Cine Cosmos" en su Cuarta Etapa.	0.0	50,000,000.00	27,000,000.00	0.00	Consolidar a la Ciudad de México como un espacio multicultural abierto al mundo, equitativo, incluyente, creativo y diverso, donde se promueve la implementación de políticas culturales participativas al servicio de la ciudadanía, del desarrollo sostenible y del mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de sus habitantes. Para el gobierno de la Ciudad de México, es una prioridad el mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de sus habitantes, por ello pone un fuerte interés en la creación, recuperación, rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos dignos, seguros y accesibles que generen una mayor integración social, en el camino por regenerar, potencializar y dignificar el espacio público, incrementar y diversificar el acceso a la cultura en beneficio la ciudad y la población. Trabajos para la construcción del Centro Social y Cultural Cine Cosmos Cuarta etapa, consistentes en Aplicación de Acabados en muros, pisos y plafones, conforme a proyecto, cableado y canalizaciones en instalaciones eléctricas, voz y datos, instalaciones especiales, accesorios, luminarias, canalizaciones y accesorios hidráulicos y sanitarios, muebles, mamparas, aluminio, cancelas, equipamientos en servicios, equipos de bombeo y red contra incendios, impermeabilización, limpieza en general, pruebas y puesta en operación.
O20NR0339	Rehabilitación y Mantenimiento del Deportivo El Vivero.	0.0	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	Construir, rehabilitar y mantener espacios naturales públicos para el beneficio de la comunidad de la región. El crecimiento descontrolado de la mancha urbana en la Ciudad de México requiere de llevar a cabo acciones para la rehabilitación, protección y adecuación de espacios que incentiven a las comunidades a conservar y mantener los espacios naturales existentes que generen un lugar de convivencia social, cultural y económica en su beneficio. Se llevarán a cabo trabajos de construcción en un inmueble, entre los trabajos a realizar son: construcción de Gradas para canchas deportivas, construcción de una cancha de tenis, Construcción de Servicios Sanitarios, Iluminación y Saneamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
020NR0340	Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, Dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.	0.0	480,868,175.00	0.00	0.00	Construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de los planteles de educación básica existentes a fin de mejorar y mantener en condiciones optimas de seguridad y operación de los planteles, mejorar la calidad educativa afín a los alcances de la reforma educativa en el País. La intervención para llevar a cabo las actividades de Construcción, Reforzamiento. Rehabilitación y Mantenimiento a los planteles de educación básicas corresponde a acciones prioritarias para atender la necesidad de mantenimiento a los edificios para garantizar su seguridad e estabilidad así como contar con instalaciones dignas para la población estudiantil. Se llevarán acabo trabajos de reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento en 172 (ESC) escuelas de educación básica consistentes en: sustitución, reforzamiento elementos estructurales, sustitución de impermeabilizante, rehabilitación de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, colocación de membrana arquitectónica, sustitución de cancelería, rehabilitación de núcleos sanitarios, sustitución de muebles, accesorios, pintura, albañilería y sustitución de pisos, así como mantenimiento al sistema de pilotes de control, tensores del sistema antisísmico, se tendrá la intervención de profesionales con la autoridad oficial que validen los procedimientos de construcción, rehabilitación y mantenimiento, los planteles ubicados dentro de la demarcación de diversas Alcaldías de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0341	Construcción de una Universidad en la Alcaldía Magdalena Contreras, en la CDMX.	0.0	90,000,000.00	0.00	0.00	Con la construcción de este plantel se tiene el compromiso de formar más y mejores profesionistas idóneos y competentes, capaces de responder a las demandas de los diferentes sectores sociales, favoreciendo la equidad, al ampliar la cobertura, disminuir la deserción y ofrecer alternativas flexibles y pertinentes que faciliten a los futuros estudiantes tanto el acceso a la educación universitaria, como en los itinerarios de formación, duración de la formación y salidas tituladas, parciales o definitivas, hacia el mundo laboral. Actualmente y derivado de la creciente demanda de la población estudiantil para el ingreso al nivel de educación, el Gobierno de la Ciudad de México se ve en la necesidad de construir y ampliar planteles que cubran estos requerimientos, toda vez que son mas los alumnos que no cuentan con espacios dignos y de alta calidad para la impartición de servicios educativos y que de acuerdo a la insuficiente oferta a este nivel la población objeto no da continuidad a su proceso de formación, por lo tanto los problemas en la sociedad se agudizan y provocan el deterioro poblacional. Construcción y Mantenimiento de Meta 1: 1 (INM) las actividades son: Elaboración de proyecto, trámites de licencias, permisos, firma del Director Responsable de Obra y sus corresponsables, estudios preliminares, elaboración de proyecto ejecutivo, preliminares, cimentación, estructura, albañilería y acabados, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, voz y datos.
O20NR0343	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Carpeta Asfáltica a Través de Repavimentación, Bacheo y Mapeo en la Red Vial Primaria de la Ciudad de México.	56.9	1,752,481,214.00	134,917,599.00	76,807,731.73	Mejorar las características y condiciones físicas de la infraestructura vial primaria de la Ciudad de México a través de acciones preventivas y correctivas. La infraestructura vial en la Ciudad de México data de su construcción del siglo pasado, por lo que la mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a ello esta la falta de un programa permanente de mantenimiento preventivo hoy la carpeta de rodamiento presenta y grado de deterioro que genera incidentes o accidentes con pérdidas materiales e incluso humanas, lo que hace urgente su rehabilitación hasta casi su condición original para garantizar la movilidad de forma segura y funcional, lo que implica el acordonamiento del señalamiento vertical y horizontal, así como la rehabilitación del mobiliario urbano.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
						El caso de las vialidades, no es menos complicada, toda vez que la superficie de rodamiento está sometida al deterioro continuo como consecuencia de factores tales como el tránsito intenso, las altas temperaturas, la lluvia, el intemperismo en general, fallas geológicas, tipos de suelo, entre otros. este deterioro se manifiesta en fisuras, grietas, surgimiento de finos e irregularidades superficiales que se reflejan como deformación transversal, pérdida de agregados y desgaste. el conjunto de factores señalados genera costos sociales, como resultado de una circulación lenta que provoca mayores tiempos en los recorridos de los usuarios y transportistas, que se traducen en mayores costos de combustible, horas-hombre y contaminación ambiental. Con la rehabilitación de la carpeta asfáltica se tiene proyectado mejorar 2,925,678.00 m2, de los cuales los trabajos a realizar son trazo, fresado, acarreo, construcción de carpeta de rodamiento, renivelación de accesorios hidráulicos y balizamiento con pintura termoplástica de señalamiento preventivo y restrictivo. Con estas acciones de rehabilitación integral de vialidades primarias en la Ciudad de México se beneficia a 5,000,380 habitantes entre población directa y flotante.
O20NR0344	Mapeo y Bacheo de Carpeta Asfáltica.	61.4	75,000,000.00	37,500,000.00	23,027,792.00	Proporcionar servicios integrales y de calidad en el mantenimiento de la carpeta asfáltica de la red vial primaria de la Ciudad de México contribuyendo de esta manera al beneficio social reduciendo los tiempos de traslado. La Ciudad de México requiere constantemente mantenimiento de la carpeta asfáltica a lo largo de la red primaria, debido al deterioro que sufre por el intemperismo, uso y vandalismo. La Ciudad de México requiere constantemente de mantenimiento de la carpeta asfáltica y caminos de concreto y concreto en zonas localizadas mediante mapeo a lo largo de la red principal y secundaria, debido al deterioro que sufre por el intemperismo, vandalismo, impactos vehiculares, entre otros, por lo que se deberán realizar 200,000 m2 trabajos que incluirán el fresado, Re encarpetao, bacheo y calafateo para la conservación de la carpeta asfáltica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0345	Trabajos de mantenimiento de la carpeta de rodamiento en la Central de Abastos de la Ciudad de México.	8.9	75,000,000.00	75,000,000.00	6,706,468.55	Mejorar las características y condiciones físicas de las vialidades y patios que conforman la Central de Abasto de la Ciudad de México. La Central de Abasto se construyó el siglo pasado y la falta de mantenimiento a la carpeta de rodamiento de vialidades y patios, incide en un incremento de tiempo en las trayectorias al interior de este espacio mismas que afectan a las vialidades y ejes que se localizan en la periferia, generando tráfico, contaminación e incremento en los costos generalizados de viaje de los automovilistas que transitan por la zona. Con la rehabilitación de la carpeta de rodamiento se tiene proyectado mejorar 80,800 m2, los trabajos contemplados son trazo, fresado, demolición de concreto, acarreo, construcción de carpeta de rodamiento de asfalto y/o concreto hidráulico, renivelación de accesorios hidráulicos y limpieza. Con estas acciones de rehabilitación integral de vialidades primarias en la Ciudad de México se beneficia a 165,000 habitantes entre población directa y flotante.
O20NR0346	Trabajos de rehabilitación de señalamiento vertical y horizontal en vialidades primarias de la Ciudad de México.	0.0	100,000,000.00	16,002,697.57	0.00	Mejorar el señalamiento preventivo, restrictivo e informativo como apoyo visual a los conductores y logra una mejora interacción entre vehículos y peatones. La falta de las señales preventivas, mismas que tienen por objeto prevenir a los conductores de la existencia de algún peligro en el camino y su naturaleza, el restrictivo tiene por objeto indicar la existencia de limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que regulan el tránsito y por último las informativas, que corresponden a señales con leyendas y/o símbolos, que tienen por objeto guiar al usuario a lo largo de su itinerario por calles y carreteras e informarle sobre nombres y ubicación de poblaciones, lugares de interés, servicios, kilometrajes y ciertas recomendaciones que conviene observar, ha provocado accidentes viales por su inexistencia o deterioro por lo que actualmente no cumplen con su fin y mucho menos están actualizadas a la normatividad vigente. Los trabajos contemplados son limpieza de la superficie a señalizar, trazo, premarcado, aplicación de pintura de esmalte o termoplástica con microesfera, excavación, colocación de base de concreto para fijar el poste del señalamiento vertical, relleno y en su caso restitución del piso existente, limpieza. Con estas acciones de señalamiento vertical y horizontal en vialidades primarias en la Ciudad de México se beneficia a 1,360,400 habitantes entre población directa y flotante, mejorando 2,222,193 metros de señalamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0347	Trabajos de renivelación de accesorios hidráulicos en vialidades primarias de la Ciudad de México.	0.0	25,000,000.00	3,605,791.27	0.00	Re nivelar los accesorios hidráulicos ubicados en las vialidades primarias y con ello contribuir a contar con una superficie de rodamiento uniforme. Los hundimientos o falta de accesorios hidráulicos en las vialidades son asimilables a la presencia de un bache provocando caída de vehículos o hasta personas, provocando daños a sus bienes o su persona, lo cual representa un gasto mayor por la indemnización de la afectación provocada a consecuencia de una falta de mantenimiento a esta infraestructura. Los trabajos contemplados son demolición de asfalto o concreto, demolición de muro de tabique, renivelación con cadenas prefabricadas o hiladas de tabique para alcanzar los niveles de la carpeta de rodamiento, aplanado y restitución o sustitución del accesorio hidráulico, acarreo de materiales producto de la excavación, demolición y construcción y limpieza de la zona de trabajo. Con estos recursos se tiene programado dar mantenimiento a 9,800 accesorios en vialidades primarias de la Ciudad de México.
O20NR0348	Rehabilitación del Mobiliario Urbano en Vialidades Primarias.	7.5	50,000,000.00	25,000,000.00	1,862,928.98	Recuperar el entorno urbano mediante el mejoramiento de la imagen urbana, a través de trabajos de rehabilitación del mobiliario urbano en vialidades primarias. La rehabilitación del mobiliario urbano es una directriz fundamental, con la finalidad de rescatar espacios dedicados al peatón, a través de servicios urbanos de alta calidad, modernos y eficientes, así como incrementar la seguridad peatonal y vehicular. Se dará mantenimiento en 7,500 M2 al mobiliario urbano en la Ciudad de México, en los que se realizarán los trabajos de rehabilitación de defensas metálicas, concreto en puentes vehiculares y deprimidos, reparación de protecciones de concreto en las laterales de las vías rápidas, sustitución de malla antideslumbrante y ciclónica, reparación de amortiguadores de impacto y señalamientos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0349	Trabajos de construcción de Banquetas y guarniciones en vialidades primarias	2.9	165,000,001.00	42,000,000.00	1,213,274.69	Incrementar las condiciones de seguridad, calidad, accesibilidad y funcionamiento de las vialidades primarias de la Ciudad de México, mediante el mejoramiento de la imagen urbana, a través de la rehabilitación de banquetas, guarniciones, rampas de acceso para personas con discapacidad y de elementos de seguridad. La rehabilitación de guarniciones, banquetas, rampas de acceso para personas con discapacidad y de elementos de seguridad, en diversas vialidades de la Ciudad de México es una directriz fundamental con la finalidad de rescatar los espacios dedicados al peatón, así como aquellos que estén en poder del comercio informal o en el abandono, se pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes, a través de la prestación de servicios urbanos de alta calidad, modernos y eficientes para la renovación de la imagen urbana, así como incrementar la seguridad peatonal y vehicular. "En una superficie total a tratar de 400,000.00 m2 se realizarán trabajos de trazo y nivelación, demolición de banquetas y guarniciones de concreto, acarreo de material producto de demolición fuera de la obra, preparación y conformación de terreno con tepetate, construcción de banquetas y guarniciones de concreto hidráulico, rehabilitación de áreas verdes, renivelaciones de brocales y tapas de registros y rehabilitación de rampas para accesibilidad de personas discapacitadas en diversas vialidades."
O20NR0350	Renovación integral del Polígono Centro Histórico	100.0	250,000,000.00	417,870.00	417,870.00	Proporcionar servicios integrales y de calidad en el mantenimiento de la carpeta asfáltica, concreto estampado, guarniciones y banquetas de recinto, mobiliario urbano en el polígono del Centro Histórico de la Ciudad de México. El Centro Histórico de la Ciudad de México requiere un constantemente mantenimiento por su importancia económica, política, artística, turística y cultural. Se dará mantenimiento a la infraestructura vial y mobiliario urbano del Centro Histórico de la Ciudad de México en una superficie de 65,000 metros cuadrados en los cuales se realizaran los trabajos siguientes; se llevará a cabo la intervención integral de guarniciones, banquetas, pavimentación y mobiliario urbano, así como la renovación integral de la infraestructura hidráulica, restauración de elementos históricos como fuentes y bancas, reconfiguración de vegetación en parques, renovación de alumbrado y señalética y revitalización de las áreas verdes. Incluye el proyecto ejecutivo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0351	Obras para la intervención, reducción de carriles y ampliación de banquetas de la Av. Chapultepec	0.0	180,000,000.00	25,000,000.00	0.00	Generar mayores lugares de esparcimiento para los peatones, incremento de la plusvalía de la zona, así como mejoramiento de la movilidad a través de adecuaciones viales de la Av. Chapultepec. La Ciudad de México requiere de espacios de esparcimiento que brinden a sus habitantes áreas seguras y adecuadas con fines ambientales, económicos, gastronómicos, culturales y recreativos. Se llevarán a cabo obras para la rehabilitación integral de la Avenida Chapultepec en un área de 3,000 metros cuadrados, mediante los trabajos siguientes: corrección de geometrías y cruces seguros, ampliación de banquetas, rehabilitación integral de la infraestructura hidráulica, rehabilitación de vialidades, renovación de señalización horizontal y vertical y mobiliario urbano, rehabilitación de las áreas verdes y parques, poda y saneamiento, restauración del acueducto, jardín escultórico, rehabilitación de la Fuente de Belén y glorieta de Insurgentes, incluye el proyecto ejecutivo.
O20NR0352	Adecuación de Cruceos Conflictivos en Vialidades Primarias de la Ciudad de México.	36.2	250,000,000.00	5,283,683.00	1,912,152.70	Solucionar mediante adecuaciones geométricas la problemática que presentan los cruceos conflictivos detectados en la red vial primaria de la Ciudad de México considerando: incidencia de accidentes, tamaño de la intersección, número de vialidades que confluyen en el punto, elementos de señalización vial y superficie de rodamiento, contribuyendo de esta manera al beneficio social reduciendo los tiempos de traslado y mejorando la movilidad. La red vial primaria de la Ciudad de México presenta diversos puntos de conflicto en los que se acentúan problemas de movilidad, así como de seguridad para los habitantes de la Ciudad de México que transitan en ella, por lo que es imperativo llevar a cabo acciones que reduzcan estas problemáticas. Se llevará a cabo la adecuación de 500,000.00 metros cuadrados en los cruceos conflictivos, considerando: tamaño de la intersección, número de vialidades que confluyen en el punto, elementos de señalización vial y superficie de rodamiento, de la red primaria en la Ciudad de México, mediante trabajos de trazo y nivelación, demolición de banquetas y guarniciones de concreto, acarreo de material producto de demolición fuera de la obra, construcción de esquinas en abanico según normas para fácil acceso, construcción de banquetas y guarniciones, preparación y conformación de islas de protección peatonal, mejoramiento en balizamiento, colocación de bolardos, huellas táctiles, reconfiguración y mejora de sistema semafórico.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0353	Mantenimiento al espacio público para la rehabilitación de Senderos Seguros	0.0	100,000,000.00	75,000,000.00	0.00	Incrementar las condiciones de seguridad, calidad, accesibilidad y funcionamiento de los planteles educativos de la Ciudad de México, a través de la instalación de estructuras de contención restrictivas para que el peatón cruce en cualquier punto el arroyo vehicular, así como que los conductores no invadan zonas peatonales. La red vial primaria de la Ciudad de México presenta diversos puntos de conflicto en los que se acentúan problemas de movilidad, así como de seguridad para los habitantes de la Ciudad de México que transitan en ella, por lo que es imperativo llevar a cabo acciones que reduzcan estas problemáticas. se llevara a cabo el mantenimiento en 70 (ESP) espacios públicos mediante los cuales se continuarán habilitando Senderos Seguros para garantizar la seguridad de los estudiantes en las inmediaciones de planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), a través de la reparación de banquetas, así como baches.
O20NR0354	Rehabilitación, mantenimiento y restauración de fuentes.	0.0	25,000,000.00	10,000,000.00	0.00	Incrementar las condiciones de funcionamiento de las fuentes de la Ciudad de México, recuperar el entorno urbano mediante el mejoramiento de la imagen urbana, a través de trabajos de rehabilitación a fuentes ubicadas en las Alcaldías de la Ciudad de México. La rehabilitación de fuentes urbanas es una directriz fundamental con la finalidad de rescatar los espacios dedicados al peatón y aquellos que presentan daños por vandalismo, indigencia y falta de mantenimiento con lo que se pretende mejorar la imagen urbana y con ello la calidad de vida de los habitantes, a través de la prestación de servicios urbanos de alta calidad, modernos y eficientes. Se llevará a cabo la rehabilitación y mantenimiento de 39 fuentes urbanas, los trabajos consisten en: mantenimiento de motores, tableros, plato principal, cantera, jardinería en general, cuarto de máquinas y de tuberías a fin de dejar los espacios en óptimas condiciones de operación e imagen.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
020NR0355	Seguimiento de incidencias en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC).	0.0	25,000,000.00	10,000,000.00	0.00	Incrementar las condiciones de seguridad, calidad, accesibilidad y funcionamiento de las vialidades primarias de la Ciudad de México, mediante el mejoramiento de la imagen urbana, a través de la rehabilitación de banquetas, guarniciones, rampas de acceso para personas con discapacidad y de elementos de seguridad. La rehabilitación de guarniciones, banquetas, rampas de acceso para personas con discapacidad y de elementos de seguridad, en diversas vialidades de la Ciudad de México es una directriz fundamental con la finalidad de rescatar los espacios dedicados al peatón, así como aquellos que estén en poder del comercio informal o en el abandono, se pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes, a través de la prestación de servicios urbanos de alta calidad, modernos y eficientes para la renovación de la imagen urbana, así como incrementar la seguridad peatonal y vehicular. A fin de atender los reportes hechos por la población se tendrá que realizar la rehabilitación de 46,250.00 m2 de banquetas en mal estado, para lo cual se llevaran a cabo trabajos de trazo y nivelación, demolición de banquetas y guarniciones de concreto, acarreo de material producto de demolición fuera de la obra, preparación y conformación de terreno con tepetate, construcción de banquetas y guarniciones de concreto hidráulico, rehabilitación de áreas verdes, renivelaciones de brocales y tapas de registros y rehabilitación de rampas para accesibilidad de personas discapacitadas en diversas vialidades.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
020NR0356	Rehabilitación del Parque Ecológico Cuitláhuac.	0.0	250,000,000.00	0.00	0.00	<p>La segunda etapa de intervención al Parque Cuitláhuac, pretende atender las condiciones físicas y demográficas del territorio aledaño; aprovechar de modo racional los recursos disponibles y llevar a cabo la ordenación del territorio en forma compatible con el medio ambiente y el contexto urbano y social al que pertenece; a través, de la participación ciudadana y en conjunto con los distintos niveles de gobierno. El proyecto busca mejorar la calidad de vida de la población mediante la planeación sustentable para promover una transformación socio- económica y ambiental. En el corazón de Iztapalapa se encuentra el Parque Cuitláhuac, lo que anteriormente era conocido como un tiradero a cielo abierto (Santa Cruz Meyehualco) el cual estuvo en operación desde finales de los años 40´ s. el entorno del Parque Cuitláhuac es un reflejo de la alcaldía, de la mezcla de actividades y de su multiculturalidad. La puesta en operación de éste proyecto significa no sólo una mejora en la imagen de la ciudad, sino la oportunidad de generar espacios para la convivencia y el desarrollo social de los habitantes de la alcaldía más poblada y sus alrededores de la Ciudad de México, para reforzar su identidad y propiciar una mejor calidad de vida. la intervención del Parque Cuitláhuac debe entenderse como la primera acción de un plan sistémico que busca conectar a través de corredores verdes y calles completas todos los "espacios abiertos" de Iztapalapa que hoy están en parcial abandono.</p> <p>Continuar con él mantenimiento integral en el área sur del parque: con la construcción de una pista BMX, intervención en zona de los lagos, rehabilitación del foro al aire libre, catódromo, reordenamiento de área deportiva, se continuará con el proceso de forestación, alumbrado, señalización y mobiliario urbano. el proyecto integral estará conformado por estudios, trámites ambientales, proyecto ejecutivo y ejecución de la obra, así mismo se contará con con una supervisión externa.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0357	Segunda etapa para la rehabilitación del Bosque de Aragón.	0.0	100,000,000.00	21,500,000.00	0.00	<p>Se trata de conservar y restaurar los recursos presentes en el Parque San Juan de Aragón a fin de mejorar las condiciones actuales de la infraestructura y el equipamiento del parque, garantizando a los usuarios cuenten con un espacio seguro de recreación, esparcimiento y deporte. El Bosque de San Juan de Aragón es un parque público de la Ciudad de México, es una de las áreas verdes más importantes de ese sitio, fue creado en 1964 y cuenta con una extensión aproximada de 162 hectáreas, 114 de ellas conformadas por áreas verdes, y el resto distribuidas en las diversas áreas culturales y recreativas como el lago, el centro de convivencia infantil, la pista de patinaje, el teatro al aire libre, la sala de proyecciones y el balneario popular. este pulmón del área metropolitana registra una afluencia de 3.5 millones de visitantes al año y el 12 de diciembre de 2008 fue declarado área de valor ambiental por el gobierno capitalino. es de suma importancia el mejoramiento y conservación del parque, por su valor ambiental y social. Segunda etapa para la rehabilitación del Bosque de Aragón:</p> <p>Se llevara a cabo la intervención para el mejoramiento de la infraestructura y la ampliación de los servicios ambientales en el bosque, con la sustitución de las redes de drenaje, agua tratada y agua potable así como la ampliación de un sistema de riego que garantice el mantenimiento de las especies del bosque, sistema de riego para los invernaderos, señalética sobre circuito principal, se concluirá la zona de playa en el humedal, construcción de dos módulos sanitarios en el bosque, mobiliario urbano. Para llevar a cabo dicho proyecto, se contratará la elaboración de un proyecto ejecutivo, la ejecución de la obra así como una supervisión externa que de vigilancia y acompañamiento a esta intervención.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
020NR0358	Segunda Etapa de Modernización de la Infraestructura de la Planta de Asfalto en la Ciudad de México.	0.0	60,000,000.00	0.00	0.00	<p>Mejorar sustancialmente la calidad de vida de las colonias aledañas, dotando de un espacio que permita desarrollar actividades deportivas y recreativas a todos los usuarios. Brindar a la Ciudad mas áreas verdes y recreativas de uso público, a partir de la transformación de la Planta de Asfalto en un espacio verde, dentro de la zona de alta densidad habitacional en el sur de la ciudad. En seguimiento a la primer etapa llevada a cabo por el área correspondiente con anterioridad, se requiere en el parque contar con accesibilidad para todos los usuarios, ya que los desniveles están escalonados, lo que impide a personas de la tercera edad y a las personas en situación de discapacidad realizar actividades en él. así mismo sean situado quejas por parte del sector femenino, de no encontrar actividades específicas para ellas, por ello el proyecto deberá responder a todas las necesidades y ser incluyente. Se llevara a cabo la segunda etapa del Parque Cantera Ciudad de México en 30,000 metros cuadrados: Se continuará con el Proyecto de intervención urbano - paisajístico en área de laboratorios, la incorporación y adecuación de acceso en av. Rey Papatzin.(conexión directa con colonias de zona norte).</p> <p>Proyecto de integración y mantenimiento de las dos etapas de parques: retiro de bardas perimetral, mantenimiento de áreas verdes y reforestación, habilitar y replantar un sistema de riego, incorporación de casetas de vigilancia, dotar de sistemas de captación de agua de lluvia en las demás zonas. Proyecto de entorno urbano. Rehabilitar rampas, banquetas, y cruces peatonales para habilitar los accesos al parque. Para llevar a cabo dicho proyecto, se contratará la elaboración de un proyecto ejecutivo, la ejecución de la obra así como una supervisión externa que de vigilancia y acompañamiento a esta intervención.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0359	Mantenimiento y rehabilitación Segunda etapa parque ecológico Xochimilco.	0.0	100,000,000.00	23,500,000.00	0.00	<p>Se trata de conservar y restaurar los recursos presentes en el Parque Ecológico para mejorar la condición de la zona lacustre de Xochimilco. Se busca mejorar las condiciones actuales de la infraestructura física del parque y garantizar que los usuarios y visitantes tengan un espacio seguro de recreación, esparcimiento y deporte. El Parque Ecológico de Xochimilco fue declarado el 11 de noviembre de 1987 por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. cuenta con una superficie de 165 hectáreas. en el parque se pueden encontrar dos tipos de ecosistemas, el primero es el acuático con zonas húmedas y chinampas cálidas, el segundo es el bosque templado; por lo que la flora con la que cuenta son hortalizas, plantas ornamentales, ahuejotes, pinos y eucaliptos. la fauna que se puede observar son aves, insectos, roedores, serpientes y conejos. es un importante punto en las rutas de emigración de aves. el agua que se utiliza en los ecosistemas acuáticos proviene de la planta tratadora que se encuentra en cerro de la estrella de forma que el suministro de agua potable de la ciudad no se ve afectado.</p> <p>Actualmente el parque requiere de manera prioritaria, el mantenimiento y rehabilitación de sus áreas. Segunda etapa para la rehabilitación del Parque Ecológico de Xochimilco: se llevaran a cabo los trabajos de rehabilitación con base en el Plan de Manejo del Bosque, las mejoras necesarias para el rescate de las especies existentes, se contempla realizar actividades de saneamiento forestal mediante podas al arbolado infestado de muérdago, así como el derribo y retiro de árboles muertos, aún en pie; con el fin de evitar propagación de plagas o enfermedades forestales, continuar con la limpieza y de espejos de agua (canales, zanjias, lagos y Ciénegas), se reacondicionara la zona recreativa mediante la delimitación de área infantil, construcción de palapas familiares, reforzamiento en el alumbrado público, dignificación del foro al aire libre, integración de mobiliario urbano. Para llevar a cabo dicho proyecto, se contratará la elaboración de un proyecto ejecutivo, la ejecución de la obra así como una supervisión externa que de vigilancia y acompañamiento a esta intervención.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0360	Intervención y Rehabilitación Segunda etapa Gran Canal.	0.0	100,000,000.00	0.00	0.00	<p>La recuperación de una superficie con carácter hidráulico y su puesta en marcha como un espacio público de calidad para el norte de la ciudad, dotando de infraestructura que permita la integración de 20 colonias en la Alcaldía Venustiano Carranza. El Gran Canal del desagüe es una gran infraestructura hidráulica de carácter metropolitano ubicado en el norte de la ciudad. el canal a cielo abierto, constituyó una frontera drástica que separaba alrededor de 20 colonias por el riesgo hidráulico, la emisión de olores y la contaminación que lo acompañaban, obligaron a su confinamiento a través de bardas perimetrales limitando su posibilidad de cruce a contados puntos. el derecho de vía confinado de índole federal cuenta con una ventaja, posee un sobre ancho usado como un espacio de transición entre la infraestructura y la vialidad, lo que ha dado origen a una serie de intervenciones que lamentablemente han sido dispersas y desarticuladas, se caracterizan por incorporar mobiliario urbano, espacios deportivos, juegos infantiles, equipamientos educativos o culturales que más que responder a una necesidad, se instrumentan como una acción reactiva de ocupación del territorio por parte de los vecinos a través de la aplicación de los denominados presupuestos participativos. La recuperación de esta superficie y su puesta en marcha como un espacio público de calidad requiere que se ataquen de manera paralela la elaboración de un proyecto con proyección de desarrollo en diferentes horizontes de planeación, sustentado en el análisis de las dinámicas urbanas, ambientales, de movilidad, sociales y económicas dentro del área de influencia del proyecto para concluir con la ejecución del mismo.</p> <p>Se continuarán los trabajos de transformación y recuperación sobre el gran canal de desagüe, interviniendo los tramos conciliados con SACMEX, el tratamiento que haremos en los nuevos tramos, corresponderá a la intervención generada en 2019, dándole prioridad a la movilidad, accesibilidad, seguridad e integración al entorno.</p> <p>Para llevar a cabo dicho proyecto, se contratará la elaboración de un proyecto ejecutivo que contemple la gestión y tramitación ante medio ambiente de permisos necesarios para la ejecución de la obra misma que se contratará mediante licitación pública y se considera la contratación de una supervisión externa.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0361	Construcción de la Segunda etapa de ciclovías y andadores en Periférico Oriente.	0.0	50,000,000.00	0.00	0.00	<p>Aprovechar la infraestructura existente, adecuándola a una nueva propuesta arquitectónica que pretende dotar a la ciudadanía de un espacio seguro, confortable, accesible con un diseño que genere la activación, transformen la convivencia y fortalezcan el sentido de identidad de los ciudadanos en Iztapalapa y de los alrededores. Sobre periférico oriente en el tramo de Av. Ermita Iztapalapa y Eje 5 Sur, ubicado en la Alcaldía de Iztapalapa, se encuentra el camellón que atraviesa por varias colonias, las cuales se han caracterizado por un alto índice delictivo, los temas de inseguridad han limitado el aprovechamiento de este espacio, por lo que es imperativo su rehabilitación a fin de generar no sólo la mejora del entorno urbano de esa parte de la ciudad, sino también implicaría la posibilidad de que la población usuaria cuente con un espacio para actividades recreativas y deportivas dignas. Se continuará con la construcción de ciclovías y andadores con 95,000.00 m2 consistentes en el proyecto de iluminación, señalética, adecuaciones viales, elaboración de proyecto ejecutivo, etc.</p> <p>EJECUCIÓN DE OBRA: Mediante los conceptos de movilidad, seguridad e integración se pretende generar en el camellón de periférico oriente (tramo Eje 5 Sur y Calz. Ermita Iztapalapa) un corredor central que conecte con diferentes puntos estratégicos de la zona, mediante andadores, trota pistas y ciclo vías como eje fundamental de la movilidad. La infraestructura existente se integrará con la nueva propuesta y se sumara mobiliario urbano, proyecto de iluminación y reforestación.</p> <p>SUPERVISIONES: Se contratará el servicio de una supervisión externa en la ejecución de la obra.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0364	Zoológicos Aragón y Chapultepec.	0.0	60,000,000.00	24,600,000.00	0.00	Aprovechar la infraestructura existente, adecuándola a una nueva propuesta arquitectónica que pretende dotar a la ciudadanía de un espacio seguro, confortable, accesible con un diseño que genere la activación, transformen la convivencia y fortalezcan el sentido de identidad de los ciudadanos de la Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo. El zoológico de San Juan de Aragón abrió sus puertas el 20 de noviembre de 1964, ha sido testigo del proceso de vida de cientos de ejemplares, desde su nacimiento, su etapa reproductiva y el final de su ciclo de vida. Actualmente alberga 500 ejemplares de mas de 100 especies. El zoológico de Chapultepec fue inaugurado el 6 de julio de 1923, cuenta con una población de 1,930 animales de mas 250 especies. Es el área recreativa mas visitada por los capitalinos, con un promedio de visitas de 5.5 millones al año. Se realizará mantenimiento en 360,000.00 metros al zoológico de Aragón, teniendo en cuenta como objetivo principal la conservación de la fauna silvestre, así como la mejora de las instalaciones para todos los visitantes. Se realizará mantenimiento en 170,000.00 al zoológico de Chapultepec, teniendo en cuenta como objetivo principal la conservación de la fauna silvestre, así como la mejora de las instalaciones para todos los visitantes.
O20NR0388	Trabajos de mantenimiento y rehabilitación a las Unidades Territoriales de Atención y Prevención de la Violencia de Género LUNAS	0.0	0.00	7,080,000.00	0.00	Para construir una mejor respuesta ante los altos índices de violencia y para fortalecer las estrategias para el adelanto de las mujeres, el Gobierno de la Ciudad de México diseño un conjunto de nuevas estrategias para articular un Sistema Integral de atención a la violencia, donde las mujeres pueden recurrir. por lo anterior, es necesario contar con mejoras en las instalaciones de las Unidades Territoriales de Atención LUNAS, a fin que las mujeres, niñas y adolescentes reciban una atención integral en espacios dignos, en donde se lleven a cabo acciones que garanticen su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. La población femenina que se atiende se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, aunado a la situación de violencia que viven, hace necesario que se considere la remodelación de los espacios, a fin que la atención que se brinde al interior de las LUNAS sean espacios seguros, iluminados y ventilados. Considerando la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres (DAVM), el Gobierno de la Ciudad de México emite 11 medidas para garantizar a las mujeres y las niñas que se encuentran bajo su jurisdicción, el derecho a una vida libre de violencia, dentro de las cuales se habla sobre el Fortalecimiento de las Unidades Territoriales de Atención y Prevención de la Violencia LUNAS. Se llevaran a cabo trabajos consistentes en: Revisión y Dictamen del Inmueble, trabajos de albañilería;



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
						Renivelación de pendientes de azotea e impermeabilización, aplicación de pintura en muros y plafones; cambio de cancelería (ventilación e iluminación natural); Cambio de plafón de Tablaroca; Readecuación de espacios en base a las necesidades de uso; cambio de acabado en pisos; Revisión de la infraestructura eléctrica y cambio de luminarias a tipo led; Implementación de telefonía y servicio de datos; Sustitución de mobiliario sanitario (W.C., lavabos y tarjas); Adicionar una cisterna; Colocación de instalación Hidráulica para sistema de bombeo."
020NR0389	Rehabilitación y/o Readecuación de espacios para la "Universidad de la Salud ", primera etapa.	0.0	0.00	15,000,000.00	0.00	Con la construcción de este plantel se tiene el compromiso de formar más y mejores profesionistas idóneos y competentes, capaces de responder a las demandas de los diferentes sectores sociales, favoreciendo la equidad, al ampliar la cobertura, disminuir la deserción y ofrecer alternativas flexibles y pertinentes que faciliten a los futuros estudian. Actualmente y derivado de la creciente demanda de la población estudiantil para el ingreso al nivel de educación, el Gobierno de la Ciudad de México se ve en la necesidad de construir y ampliar plantes que cubran estos requerimientos, toda vez que son mas los alumnos que no cuentan con espacios dignos y de alta calidad para la impartición de servicios educativos y que de acuerdo a la insuficiente oferta a este nivel la población objeto no da continuidad a su proceso de formación, por lo tanto los problemas en la sociedad se agudizan y provocan el deterioro poblacional. Se llevara a cabo la rehabilitación y/o Readecuación a ocho (8) espacios, así como la mejora en las áreas verdes, pasillos y andadores, mediante las actividades de: Desmantelamientos y Demoliciones; albañilería, acabados, cancelería y herrería; instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias; sistema contra incendios; oxígeno, gas LP, aire comprimido, vacío; conectividad, CCTV, detección de humos, rehabilitación y readecuación de los espacios al exterior para brindar mejoras al tema de accesibilidad.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
020NR0425	<p>Construcción de infraestructura de conectividad primera etapa</p> <p>"Complejo cultural bosque de Chapultepec"</p>	0.0	0.00	237,062,700.00	0.00	<p>Desarrollar proyecto ejecutivo y construir las calzadas flotantes y la cañada para crear tres pasos de conexión peatonal que permitirán integrar las secciones del bosque de Chapultepec. Con base en el convenio marco de coordinación y concertación para llevar a cabo el proyecto "complejo cultural bosque de Chapultepec", celebrado entre el ejecutivo federal, el gobierno de la Ciudad de México y el artista, el mismo se encuentra coordinado por Gabriel Orozco, quien a su vez ha decidido trabajar en el diseño de un plan maestro para el bosque de Chapultepec. con la finalidad de llevar a cabo un ambicioso plan que permita reformular la accesibilidad e interconectividad de las cuatro secciones, que impulse la conectividad de los nodos culturales existentes, así como los que se incluirán dentro del plan maestro. Se llevara a cabo la construcción de 3 puentes que servirán como pasos de conexión entre las secciones de Chapultepec, los puentes a construir son:</p> <p>Calzada flotante los Pinos: Consiste en un puente a desnivel con un ancho de sección de 12 metros y una longitud de 310 metros, para conectar la 1a. sección con la 2a. sección del bosque de Chapultepec. esta calzada estará diseñada para el tránsito de peatones, ciclistas y policía montada; contará con áreas verdes, maceteros, alumbrado público y bancas para descanso, entre otros elementos de mobiliario urbano. incluyen estudios y proyecto ejecutivo.</p> <p>La Cañada: Consiste en la integración de la 3a. y 4a. sección del bosque de Chapultepec estará definida por una zanja o tajo que cruzará por debajo de la avenida constituyentes y del centro ecuestre de la sedena. incluyen estudios y proyecto ejecutivo.</p> <p>Calzada los Polvorines: Consiste en una calzada flotante a manera de puente a desnivel con un ancho de sección de 12 metros y una longitud de 228 metros, para conectar la sección 3a. sección con la 4a. sección del bosque de Chapultepec. esta calzada está diseñada para el tránsito de peatones, ciclistas y policía montada; contará con áreas verdes, maceteros, alumbrado público y bancas para descanso, entre otros elementos de mobiliario urbano."</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0440	Trabajos de infraestructura hospitalaria temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en diversos inmuebles de salud de la Ciudad de México.	0.0	0.00	20,000,000.00	0.00	Dotar a la Ciudad de México de infraestructura en salud para dar un mejor servicio y una mayor cobertura a la población, de manera eficiente y con calidad, fortaleciendo a la capacidad de sus instalaciones por medio de la ampliación, remodelación y/o creación de nuevas unidades médicas. Con motivo de la emergencia por epidemia que actualmente se desarrolla en la Ciudad de México a causa de la propagación del COVID-19 como una enfermedad grave de atención prioritaria, la Secretaría de Obras y Servicios a través de la Dirección General de Obras Públicas en coordinación con el personal de la Secretaría de Salud, llevaran a cabo Trabajos de infraestructura hospitalaria temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en diversos inmuebles de salud de la Ciudad de México. Se llevara a cabo el mantenimiento en 24 (INM) en diversos hospitales de la Ciudad de México, mediante el cual se realizaran trabajos de Infraestructura hospitalaria temporal, necesarios para el funcionamiento de carpas para la atención médica a personas con padecimientos del COVID-19. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, Firmes de concreto, Instalaciones hidráulicas, sanitarias, pluviales y eléctricas. Colocación de muros a base de tabla cemento y/o Tablaroca. Colocación de recubrimientos cerámicos y epóxicos. Instalación de muebles sanitarios especiales (W.C., mingitorios, lavamanos y regaderas). Instalación de dispensadores de gel, jabón, papel y toallas. Instalaciones de acometidas eléctricas y tableros.
O20NR0461	Trabajos de alimentación eléctrica, hidráulica y carpeta asfáltica para la modernización de la planta de asfalto de la Ciudad de México.	0.0	0.00	1,750,000.00	0.00	"La modernización de los talleres de la planta de asfalto permitirá darle un nuevo rostro a la zona, más moderno y visualmente más atractivo, además de conservar a la principal proveedora de mezclas asfálticas de la CDMX. A través de actividades de albañilería, colocación de concreto hidráulico, registros eléctricos, construcción de trincheras, construcción de canal de agua pluvial, transición de línea aérea a línea subterránea, conexión de tablero aliñe y secundarios, colocación de carpeta asfáltica.
	Total URG		13,933,025,840.00	4,844,997,537.25	1,834,849,013.29	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 07PDIF Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la CDMX

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0438	Mantenimiento, Rehabilitación, reforzamiento de espacios educativos en 21 planteles de la Alcaldía Cuauhtémoc y 1 plantel en la Alcaldía Benito Juárez en la CDMX	0	0.00	33,026,165.55	0.00	Derivado a que los recursos fueron autorizados a finales del mes de junio no hay acciones realizadas
O20NR0442	Mantenimiento, construcción, rehabilitación, equipamiento y/o estudio de espacios educativos en 10 planteles de educación media superior y superior en 5 Alcaldías de la CDMX.	0	0.00	75,724,935.00	0.00	Derivado a que los recursos fueron autorizados a finales del mes de junio no hay acciones realizadas
O20NR0443	Mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios educativos en 31 Planteles de educación básica en 12 Alcaldías de la Ciudad de México	0	0.00	43,253,690.39	0.00	Derivado a que los recursos fueron autorizados a finales del mes de junio no hay acciones realizadas
Total URG (8)			-	152,004,790.94	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 08C001 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

Período: Enero - Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión	Avance Físico % (5)	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A20NR0301	Adquisición de inmueble	0.0	31,500,000.00	21,500,000.00	0.00	No se realizaron acciones.
A20NR0303	Adquisición de mobiliario	0.0	1,500,000.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones.
A20NR0302	Adquisición de vehículos	0.0	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	No se realizaron acciones.
TOTAL URG			39,500,000.00	28,000,000.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 08 PD II Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A.20NR.0447	Adquisición de Termómetros Infrarrojos	0%	-	7,475.50	-	El Proyecto de Inversión se creo en el mes de abril, para la adquisición de 02 termómetros infrarrojos, con la finalidad de medir la temperatura corporal de las personas que ingresan al Instituto y prevenir contagios de COVID-19 dentro de las instalaciones de esta Entidad, sin embargo, de acuerdo con el contrato número DEABS-07-2020 y al CAMBS publicado en el mes de junio, la partida para la compra de este tipo de termómetros se modificó a la partida presupuestal 2541, motivo por el cual no se ha ejercido el recurso programado al periodo.
	Total URG	0%	-	7,475.50	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

08PDIJ - INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MEXICO

Período:Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0304	NUCLEOS URBANOS DE BIENESTAR EMOCIONAL	0	1,400,000.00	500,000.00	-	La definicion del proyecto no ha sido creada
	Total URG (8)					



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (2)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O.19ML.0053	Rehabilitación en el inmueble, "Casa Talavera, Talavera No. 20"	100	-	5,500,000.00	5,500,000.00	<p>Consiste en realizar trabajos de rehabilitación en el inmueble Casa Talavera, para la estabilidad estructural del mismo, por lo que se atenderán aspectos relacionados con la cimentación y elementos principales de la estructura que evidencian desplomes importantes provocados por la antigüedad del inmueble y la poca atención recibida, pero también por los hundimientos diferenciales de la zona y los esfuerzos a los que se ha sometido la estructura durante los eventos sísmicos, particularmente el del 19 de septiembre de 2017.</p> <p>Como parte de los alcances de esta etapa se elaborará el proyecto ejecutivo para el reforzamiento estructural del edificio y se ejecutarán los trabajos de obra, los cuales incluyen trabajos de consolidación de muros de mampostería, tratamiento de vigas y entablados de madera en cubiertas de entrespiso y de azotea, inyección de grietas, liberación de muros contemporáneos que son inadecuados para el edificio, apuntalamientos temporales, liberación de cubiertas en mal estado y reintegración de cubiertas con sistemas constructivos compatibles, realización de calas en cimentación y en muros; atención de humedades en muros, pisos y cubiertas, así como retiro y reintegración de aplanados en muros.</p>
O.19ML.0054	Rehabilitación en el inmueble, "Conde de Regla Salvador No. 59	100	-	5,500,000.00	5,500,000.00	<p>consiste en rehabilitar el inmueble de Conde de Regla, en esta etapa de rehabilitación se realizará el proyecto de reforzamiento estructural y se ejecutarán los primeros trabajos para su estabilidad estructural y conservación; se atenderán aspectos relacionados con la cimentación y elementos principales de la estructura que evidencian desplomes importantes provocados por la antigüedad del inmueble y la poca atención recibida, pero también por los hundimientos diferenciales de la zona y los esfuerzos a los que se ha sometido la estructura durante los eventos sísmicos de 1985 y el sismo del de 2017. Se colocarán medidas de protección como son tapias y andamios, así como el retiro del material producto de colapsos anteriores para contar con superficies de trabajo adecuadas y reducir peso innecesario a la estructura; se realizarán liberaciones de muros colapsados que no pertenecen a la estructura principal del edificio, de losas colapsadas y el enrase de éstas en zonas puntuales, la liberación de vegetación parásita en muros interiores, fachada y azotea, así como de apuntalamientos que resultan obsoletos y han perdido su función inicial. Se harán algunos trabajos a nivel de cimentación, el reforzamiento en muros de colindancia, el reforzamiento de marcos rígidos y columnas de la Planta Baja; también se harán actividades para reforzar la escalera y pasillos de los niveles superiores que dan al patio principal. Se inyectarán grietas, se realizará el mejoramiento de bajadas pluviales.</p>
Total URG (8)			-	11,000,000.00	11,000,000.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 10 P0 AC Fideicomiso Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O.20NR.0296	BUS - BICI EJE 2 A EJE 2 SUR	0.0	44,850,000.00	22,393,959.00	0.00	Al periodo que se informa no se han ejercido recursos
	Total URG	0.00	44,850,000.00	22,393,959.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 10PDME Sistema de Transporte Colectivo

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A19ML0001	Adquisición de suministro e instalación de escaleras electromecánicas para las Líneas 3, 4, 7 y 9 del STC	0%	67,500,000.00	50,625,000.00	0.00	Se realizará la adquisición de escaleras electromecánicas en las LÍNEAS 3,4,7 y 9 del STC.
A20NR0278	Adquisición de refacciones para el rescate y puesta en operación de 105 trenes que están fuera de servicio de la red del Sistema de Transporte Colectivo.	0%	37,173,905.00	0.00	0.00	Adquisición de refacciones para el rescate y puesta en operación de 105 trenes y contribuir a proporcionar un servicio de transporte eficiente y confortable.
A20NR0279	Adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización de terrenos y predios para ejecutar la obra de ampliación de la Línea 12.	N/A	5,000,000.00	0.00	0.00	Se cancela proyecto.
A20NR0323	Adquisición de equipos industriales y cámaras que coadyuven a las actividades de recolección de Boletos de desecho de los torniquetes del Sistema de Transporte Colectivo.	N/A	0.00	0.00	0.00	Se cancela proyecto.
A20NR0422	Adquisición de púlpitos para policías en estaciones de la Red del STC.	0%	0.00	986,000.00	0.00	Adquisición de púlpitos para policías en estaciones de la Red del STC, debido al incremento niveles de inseguridad dentro de las estaciones de la Red del STC, por lo tanto, es necesario presentar medidas u acciones que sirvan como herramientas para los elementos de seguridad.
O10ML0001	Proyecto para la Prestación de Servicios de Trenes para la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.	29%	1,926,292,500.00	963,146,250.00	559,255,620.33	Prestación de Servicio de Trenes, para la Línea 12, dando seguimiento al desarrollo del diseño, fabricación y mantenimiento de 30 trenes férreos, a fin de contar con un lote de material rodante que permita atender la demanda esperada en las 20 estaciones que conforman la Línea 12.
O19ML0015	Obras para la construcción de galerías para cables de la SEAT Buen Tono hacia las Líneas 1, 2 y 3, requeridas para la modernización del sistema de energía eléctrica de la Línea 1	16%	270,000,000.00	97,690,292.71	42,634,560.05	Obras de construcción de galerías subterránea de concreto, que partirá de la SEAT Buen Tono, para la alimentación eléctrica de las Líneas 1, 2 y 3 de la Red del STC.



Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O20NR0342	Obras de renovación de infraestructura en estaciones de las Líneas de la Red del STC.	0%	100,000,000.00	58,000,001.00	0.00	Se realizará la rehabilitación y renovación de pintura en estaciones, edificio y permanencias de la Línea 4, se complementarán los trabajos de renovación de acabados en estaciones de Línea 7, 9 y A; se realizará la renovación de techumbre en nave de depósito de Talleres Zaragoza; se realizarán obras para mitigar los efectos ocasionados por lluvias; y se realizará la sustitución de canalones, techumbre y bajadas de agua pluvial en talleres, almacenes y estaciones del STC.
	Total URG		2,405,966,405.00	1,170,447,543.71	601,890,180.38	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 10PDRT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0280	Adquisición de autobuses nuevos para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México	0.0	600,000,000.00	180,000,000.00	161,286,041.84	Al 30 de junio se realizaron 2 Licitaciones Públicas Internacionales Números RTP/LPI/003/2020 y RTP/LPI/004/2020, de las cuales se salió ganador el proveedor Volvo Group México, S.A. de C.V., fincándose dos contratos números 10600045/20 y 10600044/20 para la adquisición de 87 autobuses de los cuales 78 son sencillos a diesel y 9 son biarticulados, otorgándose un anticipo de \$161'286,041.84. Al cierre del segundo trimestre no se tiene avance físico en tanto no se reciben los autobuses.
	Total URG (8)		600,000,000.00	180,000,000.00	161,286,041.84	

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN****Unidad Responsable de Gasto: 11C001 Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México****Período: Enero-Junio 2020**

Clave	Denominación	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A20NR0283	Adquisición de "Plataforma de Análisis a gran escalade Metadatos"	60.3	271,281,818.00	260,270,148.00	181,985,300.00	Adquisición de Plataforma de Análisis a gran escala de Metadatos.
A20NR0284	Adquisición de "Servicio de implementación de plataforma de Integración Cibernética"	50.0	173,718,182.00	89,421,872.59	88,699,400.00	Adquisición de software
A20NR0315	Adquisición de motocicletas y equipo medico	-	-	7,550,000.00	-	
A20NR0477	Adquisición de armas cortas y largas	-	-	5,603,363.20	-	
O20NR0439	Mejoramiento y construcción de Unidades de Protección de Ciudadana, comedores y Salas de Capacitación	100.0	-	51,576,217.84	50,968,276.28	Se ha llegando a un 100% en los avances físicos, implícito en 11 contratos, que implican la construcción de 15 comedores, 3 salas de capacitación y 1 vestidor, distribuidos en diferentes Unidades de Protección Ciudadana, la construcción de 2 Unidades de Protección Ciudadana, "Tezonco" y "Merced Balbuena; del mismo modo, el mejoramiento y remodelación a 34 instalaciones de Unidades de Protección Ciudadana y el Edificio Sede.
	Total URG		445,000,000.00	414,421,601.63	321,652,976.28	

*Cifras preliminares al 30 de junio de 2020.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 26 C0 01 Secretaría de Salud

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A.20NR.0316	Adquisición de equipo e instrumental médico para las unidades hospitalarias de la Secretaría de Salud	0%	-	-	-	
A.20NR.0419	Adquisición de equipo e instrumental médico para contingencia COVID-19	69%	-	378,067,603.92	263,379,059.26	Adquisición de Equipo Médico (Ventiladores) para contingencia COVID-19
	Total URG		-	378,067,603.92	263,379,059.26	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 26 CD 01 Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0463	42 Mochilas aspersoras con potencia de 2.5 caballos de fuerza	92%	-	107,034.80	98,099.98	Se realizó la adquisición de 15 Mochilas aspersoras con potencia de 2.5 caballos de fuerza, tanque de 14 litros: cilindrada de 44 cc; capacidad de tanque de combustible de 1.3 lts: ignición CDI; arranque manual. Estas mochilas aspersoras se están empleando para la sanitización de espacios públicos y hogares en los que se haya presentado el fallecimiento de personas por COVID-19.
	Total URG (8)		-	107,034.80	98,099.98	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 26 PDRS Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0285	Adquisición de equipo computo para el Régimen de Protección Social en Salud del D.F.	0	\$1,520,000.00	\$0.00	\$0.00	Se programo la adquisición de Equipo de Computo y derivado del cierre del Seguro popular y la extinción de este Organismo se cancelo el proyecto
Total URG (8)						



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0340	Adquisición de equipo informático para su distribución en los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.	0%	-	505,000.00	-	Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes correspondientes a este proyecto.
A20NR0341	Adquisición de mobiliario para la Dirección de Promoción de la Salud.	0%	-	1,232,940.61	-	Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes correspondientes a este proyecto.
A20NR0351	Adquisición de mobiliario, equipo informático y eléctrico para el Centro de Salud Corpus Christi de la Jurisdicción Sanitaria Álvaro Obregón.	0%	-	578,351.09	-	Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes correspondientes a este proyecto.
A20NR0352	Adquisición de equipo audiovisual, médico de laboratorio y administrativo para el Centro de Salud Corpus Christi de la Jurisdicción Sanitaria Álvaro Obregón.	0%	-	1,309,286.20	-	Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes correspondientes a este proyecto.
A20NR0353	Adquisición de mobiliario, equipo informático y eléctrico para el Centro de Salud San Luis Tlaxialtemanco de la Jurisdicción Sanitaria Xochimilco.	0%	-	3,457,745.58	-	Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes correspondientes a este proyecto.
A20NR0354	Adquisición de equipo audiovisual, médico de laboratorio y administrativo para el Centro de Salud San Luis Tlaxialtemanco de la Jurisdicción Sanitaria Xochimilco.	0%	-	3,751,019.52	-	Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes correspondientes a este proyecto.
A20NR0355	Adquisición de mobiliario, equipo informático y eléctrico para el Centro de Salud Topilejo de la Jurisdicción Sanitaria Tlalpan.	0%	-	-	-	Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes correspondientes a este proyecto.
A20NR0356	Adquisición de equipo audiovisual, médico de laboratorio y administrativo para el Centro de Salud Topilejo de la Jurisdicción Sanitaria Tlalpan.	0%	-	-	-	Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes correspondientes a este proyecto.
A20NR0357	Adquisición de mobiliario, equipo informático y eléctrico para el Centro de Salud Ejidos de Santa Úrsula de la Jurisdicción Sanitaria Coyoacán.	0%	-	-	-	Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes correspondientes a este proyecto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0358	Adquisición de equipo audiovisual, médico de laboratorio y administrativo para el Centro de Salud Ejidos de Santa Úrsula de la Jurisdicción Sanitaria Coyoacán.	0%	-	-	-	Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes correspondientes a este proyecto.
A20NR0359	Adquisición de mobiliario, equipo informático y eléctrico para el Centro de Salud Santiago Ahuizotla de la Jurisdicción Sanitaria Azcapotzalco.	0%	-	-	-	Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes correspondientes a este proyecto.
A20NR0360	Adquisición de equipo audiovisual, médico de laboratorio y administrativo para el Centro de Salud Santiago Ahuizotla de la Jurisdicción Sanitaria Azcapotzalco.	0%	-	-	-	Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes correspondientes a este proyecto.
A20NR0363	Adquisición de equipo audiovisual, médico de laboratorio y administrativo para el Centro de Salud Villa Milpa Alta de la Jurisdicción Sanitaria Milpa Alta.	0%	-	-	-	Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes correspondientes a este proyecto.
A20NR0364	Adquisición de mobiliario, equipo informático y eléctrico para el Centro de Salud Herón Proal de la Jurisdicción Sanitaria Álvaro Obregón.	0%	-	-	-	Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes correspondientes a este proyecto.
A20NR0365	Adquisición de equipo audiovisual, médico de laboratorio y administrativo para el Centro de Salud Herón Proal de la Jurisdicción Sanitaria Álvaro Obregón.	0%	-	-	-	Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes correspondientes a este proyecto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0366	Adquisición de mobiliario, equipo informático y eléctrico para el Centro de Salud Bekal de la Jurisdicción Sanitaria Tlalpan.	0%	-	-	-	Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes correspondientes a este proyecto.
A20NR0367	Adquisición de equipo audiovisual, médico de laboratorio y administrativo para el Centro de Salud Bekal de la Jurisdicción Sanitaria Tlalpan.	0%	-	-	-	Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes correspondientes a este proyecto.
A20NR0368	Adquisición de mobiliario, equipo informático y eléctrico para el Centro de Salud La Cascada de la Jurisdicción Sanitaria Álvaro Obregón.	0%	-	-	-	Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes correspondientes a este proyecto.
A20NR0369	Adquisición de equipo audiovisual, médico de laboratorio y administrativo para el Centro de Salud La Cascada de la Jurisdicción Sanitaria Álvaro Obregón.	0%	-	-	-	Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes correspondientes a este proyecto.
A20NR0371	Adquisición de mobiliario, equipo informático y eléctrico para el Centro de Salud Santa Rosa Xochiac de la Jurisdicción Sanitaria Álvaro Obregón.	0%	-	-	-	Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes correspondientes a este proyecto.
A20NR0372	Adquisición de equipo audiovisual, médico de laboratorio y administrativo para el Centro de Salud Santa Rosa Xochiac de la Jurisdicción Sanitaria Álvaro Obregón.	0%	-	-	-	Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes correspondientes a este proyecto.
A20NR0373	Adquisición de mobiliario, equipo informático y eléctrico para el Centro de Salud Lomas de la Era de la Jurisdicción Sanitaria Álvaro Obregón.	0%	-	-	-	Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes correspondientes a este proyecto.
A20NR0374	Adquisición de equipo audiovisual, médico de laboratorio y administrativo para el Centro de Salud Lomas de la Era de la Jurisdicción Sanitaria Álvaro Obregón.	0%	-	-	-	Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes correspondientes a este proyecto.
A20NR0375	Adquisición de equipo médico de laboratorio, para su distribución en los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.	0%	-	-	-	Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes correspondientes a este proyecto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0377	Adquisición de equipo médico para el Centro de Salud Salvador Allende de la jurisdicción Sanitaria Coyoacán.	0%	-	-	-	Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes correspondientes a este proyecto.
A20NR0378	Adquisición de equipo médico para su distribución en las Jurisdicciones Sanitarias de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.	0%	-	-	-	Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes correspondientes a este proyecto.
A20NR0379	Adquisición de equipo médico laboratorio, informático y audiovisual para su distribución en los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.	0%	-	734,224.00	-	Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes correspondientes a este proyecto.
A20NR0384	Adquisición de equipo médico de laboratorio, para su distribución en los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.	0%	-	-	-	Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes correspondientes a este proyecto.
A20NR0386	Adquisición de equipo recreativo para la Dirección de Promoción de la Salud.	0%	-	-	-	Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes correspondientes a este proyecto.
TOTAL 26PDSP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO			-	11,568,567.00	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 31C000 SECRETARÍA DE CULTURA

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0286	Adquisición de equipo diverso para los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES)	0	35,000,000.00	8,759,907.48	-	En el presente proyecto de inversión se pretende adquirir lo siguiente: Equipo de transporte (5 camionetas) Equipo de cómputo (250 equipos) Equipos y aparatos audiovisuales (150) Cámaras fotográficas y de video (85) Muebles para oficina (200) Mobiliario y equipo educacional y recreativo (500) Herramientas y maquinas (500)
	Total URG		35,000,000.00	8,759,907.48	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 34 C0 01 Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A.20NR.0498	Adquisición de equipo informático, de comunicación y eléctrico para el desarrollo del sistema integrador del Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México	0	0.00	24,350,720.27	0.00	Se encuentra en proceso la Licitación Pública Internacional, para la adquisición de software y equipo de cómputo y tecnologías de la información para la actualización del Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México.
	Total URG (8)		0.00	24,350,720.27	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A.20NR.0287	Adquisición de Software	0	4,000,000.00	5,000.00	0.00	No se realizarón acciones toda vez que el presupuesto asignado para la adquisición de un software, se redujo derivado de la situación que atraviesa el país por la pandemia del Covid-19.
A.20NR.0440	Adquisición de termómetros infrarrojos	0	-	96,666.00	0.00	No se realizarón acciones toda vez que la compra consolidada de termómetros infrarrojo, se realizó con cargo a la partida 2541 "materiales, accesorios y suministros médicos", por lo que en el transcurso del siguiente trimestre se realizaran los ajustes necesarios.
	Total URG		4,000,000.00	101,666.00	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 36 C0 01 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0288	Equipamiento de mobiliario y equipo de cómputo para Autonomía en los Puntos de Innovación, Libertad, Saberes y Educación de la Ciudad de México PILARES	0	97,182,138.00	35,774,102.00	-	No se han realizado acciones debido a que no sea podido realizar las licitaciones y adquisiciones a causa de la contingencia decretada por COVID19.
A20NR0289	Equipamiento de mobiliario y equipo de cómputo para Ciberescuelas en los Puntos de Innovación, Libertad, Saberes y Educación de la Ciudad de México PILARES	0	117,817,862.00	51,241,351.00	-	No se han realizado acciones debido a que no sea podido realizar las licitaciones y adquisiciones a causa de la contingencia decretada por COVID19.
A20NR0509	Adquisición de trituradora de papel-corte cruzado	0	-	125,342.64	-	No se han realizado acciones debido a que no sea podido realizar las licitaciones y adquisiciones a causa de la contingencia decretada por COVID19.
	Total URG		215,000,000.00	87,140,795.64	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 36 CD ES Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos"

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A.20NR.0335	Adquisición de 2 Vehículos	0	0.00	286,034.16	0.00	Se adquirirán 2 vehículos, para dotar de instrumentos suficientes, respecto a la logística del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, "Rosario Castellanos", para cumplir con las actividades diarias que requieran movilidad de artículos, mobiliario o personas; en los 4 campus: Gustavo A. Madero, Coyoacán, Azcapotzalco y Justo Sierra
	Total URG (8)		-	286,034.16	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 36PDID INSTITUTO DEL DEPORTE

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0290	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, INFORMÁTICO, LOGÍSTICO, DEPORTIVO Y MOBILIARIO NECESARIO, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA PONTE PILA, DEPORTE COMUNITARIO 2020.	0.00%	10,000,000.00	0.00	0.00	
	Total URG					



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 39PDSR Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0291	Muebles de oficina y estantería	0%	250,000.00	250,000.00	-	No se ha llevado a cabo, esta en proceso de validación.
A20NR0292	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	-	No se ha llevado a cabo, esta en proceso de validación.
A20NR0293	Cámaras fotográficas y de video	0%	6,000,000.00	-	-	No se tiene programado, hasta el siguiente trimestre.
A20NR0294	Vehículos y equipo terrestre destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0%	19,000,000.00	-	-	Derivado de la reducción por la contingencia COVID 19, se modificó el proyecto, el cual esta en proceso de autorización.
A20NR0295	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0%	700,000.00	700,000.00	-	No se ha llevado a cabo, esta en proceso de validación.
A20NR0296	Equipos y aparatos audiovisuales.	0%	10,000,000.00	9,500,000.00	-	No se han podido comprometer debido a que las áreas correspondientes estan revisando la viabilidad de los proyectos originalmente considerados en el presupuesto.
	Total URG (8)		38,950,000.00	13,450,000.00	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 19 J0 00 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
	Ampliación de Juzgados de ejecución de sanciones en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (Quinta etapa)	0%	13,286,100.00	4,428,698.31	0.00	No se ejercieron recursos al periodo que se informa, ya que se encontraba en proceso de firma el Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública y Anexo Técnico 2020.
						Así mismo, se encontraba en proceso el otorgamiento de la Opinión Favorable al Expediente Técnico 2020 por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
	TOTAL TSJCDMX		13,286,100.00	4,428,698.31	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 40A000 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

Período: Enero-Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A40A02002	Adquisición de un Sistema de información integral (segunda etapa)		-	1,794,188.56	-	Para el período que se reporta no se han realizado acciones.
A40A02004	Equipamiento y fortalecimiento de la Policía de Investigación		-	2,184,510.37	-	Para el período que se reporta no se han realizado acciones.
A40A02005	Adquisición de Licencia informática y Softwares		-	2,077,794.39	-	Para el período que se reporta no se han realizado acciones.
A40A02006	Adquisición de un equipo radiolocalizador		-	1,000,000.00	-	Para el período que se reporta no se han realizado acciones.
A40A02007	Adquisición de elevadores		-	4,251,008.85	-	Para el período que se reporta no se han realizado acciones.
O40A02001	Construcción y creación del banco de ADN para la investigación forense de la Ciudad de México.		-	31,050,269.83	-	Para el período que se reporta no se han realizado acciones.
TOTAL URG			-	42,357,772.00	-	