



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón

Período: Enero-Junio 2020

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
				106,353,041.00	42,541,216.00	0.00	0.00
SIN MOVIMIENTO							
TOTAL URG				106,353,041.00	42,541,216.00	0.00	

Nota: Por el momento, la Alcaldía no cuenta con la información oficial que indique el monto presupuestal correspondiente a cada unidad territorial, es decir, Colonias, Unidades Habitacionales, Pueblos y Barrios Originarios que establezca el Instituto Electoral; por lo que, solo se reporta de manera global el importe Aprobado y Programado; debido a que, en este segundo trimestre no se registra movimiento presupuestal Ejercido.



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco

Período: Enero-Junio 2020

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
111 COLONIAS EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO	COMITÉS, PENDIENTES POR PUBLICARSE.	COMITÉS, PENDIENTES POR PUBLICARSE.	-	63,850,473.00	-	-	-
TOTAL URG (11)				63,850,473.00	-	-	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 03 Alcaldía Benito Juárez

Período: Enero-Junio 2020

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
ACACIAS	REENCARPETAMIENTO Y BACHEO EN CALLES INTERIORES DE LA COLONIA.	REENCARPETAMIENTO Y BACHEO EN CALLES INTERIORES DE LA COLONIA.	0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%
ACTIPAN	REENCARPETAMIENTO	REENCARPETAMIENTO	0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%
ALAMOS I	REENCARPETAMIENTO	REENCARPETAMIENTO	0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%
ALAMOS II	REENCARPETAMIENTO CALLE NAVARRA	REENCARPETAMIENTO CALLE NAVARRA	0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%
ALBERT	REENCARPETADO DE CALLES/ AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL MODULO DE PARTICIPACIÓN CIUDADNA	REENCARPETADO DE CALLES/ AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL MODULO DE PARTICIPACIÓN CIUDADNA	0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%
AMERICAS UNIDAS-DEL LAGO	REENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO	REENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO	0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%
ATENOR SALAS	ALCANTARILLADO/PODA DE ARBOLES	ALCANTARILLADO/PODA DE ARBOLES	0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%
CENTRO URBANO PRESIDENTE ALEMAN (U HAB)	MANTENIMIENTO Y REFORESTACIÓN DE TODAS LAS ÁREAS VERDES DE LA UNIDAD, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	MANTENIMIENTO Y REFORESTACIÓN DE TODAS LAS ÁREAS VERDES DE LA UNIDAD, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%
CIUDAD DE LOS DEPORTES	VOLVIENDO A CAMINAR NUESTRAS CALLES	VOLVIENDO A CAMINAR NUESTRAS CALLES	0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%
CREDITO CONSTRUCTOR	REENCARPETAMIENTO	REENCARPETAMIENTO	0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%
DEL VALLE I	REENCARPETAMIENTO	REENCARPETAMIENTO	0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%
DEL VALLE II	BANQUETAS E INTERSECCIONES SEGURAS	BANQUETAS E INTERSECCIONES SEGURAS	0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%
DEL VALLE III	REENCARPETAMIENTO	REENCARPETAMIENTO	0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%
DEL VALLE IV	ENCARPETAMIENTO	ENCARPETAMIENTO	0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%
DEL VALLE V	CONTROL DE FAUNA NOCIVA EN PARQUES DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ	CONTROL DE FAUNA NOCIVA EN PARQUES DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ	0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%
DEL VALLE VI	REENCARPETAMIENTO	REENCARPETAMIENTO	0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%
DEL VALLE VII	BANQUETAS E INTERSECCIONES SEGURAS	BANQUETAS E INTERSECCIONES SEGURAS	0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%
ERMITA	ERMITA SEGURA CON SEÑALIZACIÓN ADECUADA/ MODERNIZACIÓN DEL DRENAJE Y RED HIDRÁULICA DE LA COLONIA ERMITA	ERMITA SEGURA CON SEÑALIZACIÓN ADECUADA/ MODERNIZACIÓN DEL DRENAJE Y RED HIDRÁULICA DE LA COLONIA ERMITA	0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%
EXTREMADURA INSURGENTES	RENOVACIÓN DE CALLES/REENCARPETAMIENTO	RENOVACIÓN DE CALLES/REENCARPETAMIENTO	0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%
GENERAL PEDRO MARIA ANAYA	REENCARPETAMIENTO.	REENCARPETAMIENTO.	0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%
INSURGENTES MIXCOAC	BALIZAMIENTO	BALIZAMIENTO	0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 03 Alcaldía Benito Juárez

Período: Enero-Junio 2020

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
INSURGENTES SAN BORJA	SEÑALAMIENTOS PARA NOMBRES DE LAS CALLES CONFORMA MODELO RETRO, ADJUNTO, PARA TODA LA COLONIA/ REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN FRANCISCO	SEÑALAMIENTOS PARA NOMBRES DE LAS CALLES CONFORMA MODELO RETRO, ADJUNTO, PARA TODA LA COLONIA/ REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN FRANCISCO	0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%
IZTACCIHUATL	REENCARPETAMIENTO/ BALIZAMIENTO HORIZONTAL Y SENALIZACIÓN DE LAS CALLES DE LA COLONIA Y BACHEO	REENCARPETAMIENTO/ BALIZAMIENTO HORIZONTAL Y SENALIZACIÓN DE LAS CALLES DE LA COLONIA Y BACHEO	0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	VIGILANCIA EXTREMA EN GUIPUZCOA	VIGILANCIA EXTREMA EN GUIPUZCOA	0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%
LETRAN VALLE	BACHEO	BACHEO	0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%
MARIA DEL CARMEN	CAMBIO DE BANQUETAS EN MARÍA DEL CARMEN	CAMBIO DE BANQUETAS EN MARÍA DEL CARMEN	0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%
MERCED GOMEZ	REENCARPETAMIENTO	REENCARPETAMIENTO	0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%
MIGUEL ALEMAN	REENCARPETAMIENTO DE LA COLONIA MIGUEL ALEMÁN	REENCARPETAMIENTO DE LA COLONIA MIGUEL ALEMÁN	0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%
MIRAVALLE	PODA, REFORESTACIÓN Y NOMENCLATURAS	PODA, REFORESTACIÓN Y NOMENCLATURAS	0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%
MIXCOAC	MANTENIMIENTO DEL REENCARPETAMIENTO	MANTENIMIENTO DEL REENCARPETAMIENTO	0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%
MODERNA	RENCARPETAMIENTO	RENCARPETAMIENTO	0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%
NAPOLES	MANTENIMIENTO DEL PARQUE ESPARZA OTEO	MANTENIMIENTO DEL PARQUE ESPARZA OTEO	0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%
NAPOLES (AMPL)	MANTENIMIENTO DEL PARQUE ESPARZA OTEO	MANTENIMIENTO DEL PARQUE ESPARZA OTEO	0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%
NARVARTE I	REENCARPETAMIENTO DE LA COLONIA NARVARTE I	REENCARPETAMIENTO DE LA COLONIA NARVARTE I	0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%
NARVARTE II	VECINOS SEGUROS	VECINOS SEGUROS	0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%
NARVARTE III	BANQUETAS	BANQUETAS	0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%
NARVARTE IV	REENCARPETAMIENTO	REENCARPETAMIENTO	0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%
NARVARTE V	REENCARPETAR COLONIA NARVARTE V	REENCARPETAR COLONIA NARVARTE V	0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%
NARVARTE VI	REENCARPETAMIENTO DE LAS CALLES SECUNDARIAS DE TODA LA COLONIA NARVARTE VI	REENCARPETAMIENTO DE LAS CALLES SECUNDARIAS DE TODA LA COLONIA NARVARTE VI	0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%
NATIVITAS	REENCARPETAMIENTO NATIVITAS	REENCARPETAMIENTO NATIVITAS	0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%
INDEPENDENCIA	REENCARPETAMIENTO	REENCARPETAMIENTO	0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%
NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	REENCARPETAMIENTO	REENCARPETAMIENTO	0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%
NOCHE BUENA			0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 03 Alcaldía Benito Juárez

Período: Enero-Junio 2020

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
NONOALCO	CAMBIO DE LA CARPETA ASFÁLTICA	CAMBIO DE LA CARPETA ASFÁLTICA	0%	1,171,322.70	468,529.09	-	0%
OCHO DE AGOSTO	POLÍGONO SEGURO ONCE DE ABRIL -1 MAYO - CALLE 2	POLÍGONO SEGURO ONCE DE ABRIL -1 MAYO - CALLE 2	0%	1,171,322.71	468,529.09	-	0%
PERIODISTA FRANCISCO ZARCO	LEVANTAMIENTO DE BARDAS QUE RODEA LA CANCHA DEL PARQUE DEL PERIODISTA	LEVANTAMIENTO DE BARDAS QUE RODEA LA CANCHA DEL PARQUE DEL PERIODISTA	0%	1,171,322.71	468,529.09	-	0%
PIEDAD NARVARTE	AMPLIACIÓN DE LA BANQUETA Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTOS	AMPLIACIÓN DE LA BANQUETA Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTOS	0%	1,171,322.71	468,529.09	-	0%
PORTALES I	REENCARPETAMIENTO	REENCARPETAMIENTO	0%	1,171,322.71	468,529.09	-	0%
PORTALES II	RESCATE DEL BAJO PUENTE EN EMILIANO ZAPTA (EJE 7 SUR A) ENTRE CALZADA TLALPAN Y ANTILLAS	RESCATE DEL BAJO PUENTE EN EMILIANO ZAPTA (EJE 7 SUR A) ENTRE CALZADA TLALPAN Y ANTILLAS	0%	1,171,322.71	468,529.09	-	0%
PORTALES III	REENCARPENTACIÓN ASFÁLTICA EN LAS CALLES DE PIRINEOS Y BULGARIA CON SEÑALAMIENTOS	REENCARPENTACIÓN ASFÁLTICA EN LAS CALLES DE PIRINEOS Y BULGARIA CON SEÑALAMIENTOS	0%	1,171,322.71	468,529.09	-	0%
PORTALES IV	REPAVIMENTACIÓN	REPAVIMENTACIÓN	0%	1,171,322.71	468,529.09	-	0%
PORTALES ORIENTE	RECUPERACIÓN Y REMODELACIÓN DEL BAJO PUENTE MUNICIPIO LIBRE ORIENTE	RECUPERACIÓN Y REMODELACIÓN DEL BAJO PUENTE MUNICIPIO LIBRE ORIENTE	0%	1,171,322.71	468,529.09	-	0%
POSTAL	REENCARPETAMIENTO	REENCARPETAMIENTO	0%	1,171,322.71	468,529.09	-	0%
RESIDENCIAL EMPERADORES	BALIZAMIENTO TERMOPLÁSTICO	BALIZAMIENTO TERMOPLÁSTICO	0%	1,171,322.71	468,529.09	-	0%
SAN JOSE INSURGENTES	INTERSECCIONES SEGURAS	INTERSECCIONES SEGURAS	0%	1,171,322.71	468,529.09	-	0%
SAN JUAN	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA PLAZA GÓMEZ FARIÁS	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA PLAZA GÓMEZ FARIÁS	0%	1,171,322.71	468,529.09	-	0%
SAN PEDRO DE LOS PINOS	ILUMINA TU COLINIA	ILUMINA TU COLINIA	0%	1,171,322.71	468,529.09	-	0%
SAN SIMON TICUMAC	PINTURA DE FACHADAS SAN SIMÓN TICUMAC	PINTURA DE FACHADAS SAN SIMÓN TICUMAC	0%	1,171,322.71	468,529.09	-	0%
STA CRUZ ATOYAC	MEJORAMIENTO DE LA CASA DE CULTURA SANTA CRUZ ATOYAC	MEJORAMIENTO DE LA CASA DE CULTURA SANTA CRUZ ATOYAC	0%	1,171,322.71	468,529.09	-	0%
TLACOQUEMECATL DEL VALLE	ACUMULACIÓN Y RECOLECCIÓN DE BASURA DE DISTINTOS TIPOS PARA RECICLAJE EN LA COLONIA DEL VALLE	ACUMULACIÓN Y RECOLECCIÓN DE BASURA DE DISTINTOS TIPOS PARA RECICLAJE EN LA COLONIA DEL VALLE	0%	1,171,322.71	468,529.09	-	0%
VERTIZ NARVARTE	REENCARPETAMIENTO EN CALLES DE LA COLONIA VERTIZ NARVARTE	REENCARPETAMIENTO EN CALLES DE LA COLONIA VERTIZ NARVARTE	0%	1,171,322.71	468,529.09	-	0%
VILLA DE CORTES	CONVIVENCIA SANA PARA LA FORMACIÓN DEL MAÑANA	CONVIVENCIA SANA PARA LA FORMACIÓN DEL MAÑANA	0%	1,171,322.71	468,529.09	-	0%
XOCO	REENCARPETAMIENTO DE LAS CALLES DE COLONIA DE XOCO	REENCARPETAMIENTO DE LAS CALLES DE COLONIA DE XOCO	0%				



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 03 Alcaldía Benito Juárez

Período: Enero-Junio 2020

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
ZACAHUITZCO	REENCARPETAMIENTO EN CALLES DE LA COLONIA ZACAHUITZCO	REENCARPETAMIENTO EN CALLES DE LA COLONIA ZACAHUITZCO	0%	1,171,322.71	468,529.33	-	0%
TOTAL URG (11)				74,964,653.00	29,985,862.00	-	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02CD04 Alcaldía de Coyoacán

Período: Enero-Junio 2020 ²⁾

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	
03-003_AJUSCO HUAYAMILPAS	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	553,082.00	276,541.00	-	0%
03-005ALTILLO (COND ALTILLO UNIVERSIDA	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	436,906.00	218,453.00	-	0%
03-006AMPLIACION CANDELARIA	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	575,879.00	287,939.50	-	0%
03-007ATLANTIDA	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	420,333.00	210,166.50	-	0%
03-008AVANTE	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	861,924.00	430,962.00	-	0%
03-009BOSQUES DE TETLAMEYA	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	475,573.00	237,786.50	-	0%
03-010CAFETALES I (RDCIAL)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	477,047.00	238,523.50	-	0%
03-011CAFETALES II (RDCIAL)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	445,061.00	222,530.50	-	0%
03-012CAMPESTRE CHURUBUSCO	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,140,512.00	570,256.00	-	0%
03-013CAMPESTRE COYOACAN (FRACC)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	453,304.00	226,652.00	-	0%
03-014CANAL NACIONAL (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	410,177.00	205,088.50	-	0%
03-015CANAL NACIONAL 260 (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	429,351.00	214,675.50	-	0%
03-016CANTIL DEL PEDREGAL	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	391,848.00	195,924.00	-	0%
03-017CARMEN SERDAN	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,079,567.00	539,783.50	-	0%
03-018CENTRO URBANO TLALPAN (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	389,190.00	194,595.00	-	0%
03-019CHIMALISTAC	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	421,812.00	210,906.00	-	0%
03-020CIUDAD JARDIN	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	528,021.00	264,010.50	-	0%
03-021CIUDAD UNIVERSITARIA	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	388,712.00	194,356.00	-	0%
03-022COPILCO EL ALTO	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	556,140.00	278,070.00	-	0%
03-023COPILCO EL BAJO	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	573,837.00	286,918.50	-	0%
03-024COPILCO UNIVERSIDAD	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	655,523.00	327,761.50	-	0%
03-025COUNTRY CLUB	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	516,868.00	258,434.00	-	0%
03-026CROC CULHUACAN SECC 6 (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	442,767.00	221,383.50	-	0%
03-027CTM IX CULHUACAN (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	546,327.00	273,163.50	-	0%
03-028CTM IXA CULHUACAN (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	483,685.00	241,842.50	-	0%
03-029CTM V CULHUACAN (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	988,218.00	494,109.00	-	0%
03-030CTM VI CULHUACAN (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,138,306.00	569,153.00	-	0%
03-031CTM VII CULHUACAN (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	839,836.00	419,918.00	-	0%
03-032CTM VIIA CULHUACAN (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	398,412.00	199,206.00	-	0%
03-033CTM VIII CULHUACAN (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	871,257.00	435,628.50	-	0%
03-034CTM X CULHUACAN (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	583,109.00	291,554.50	-	0%
03-035CUADRANTE DE SAN FRANCISCO	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	638,056.00	319,028.00	-	0%
03-036DE LA CANDELARIA (PBLO)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	859,407.00	429,703.50	-	0%
03-037DEL CARMEN	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,120,948.00	560,474.00	-	0%
03-038DEL NIÑO JESUS (BARR)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	523,281.00	261,640.50	-	0%
03-039PETROLERA TAXQUEÑA	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	750,762.00	375,381.00	-	0%
03-040EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUAC	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	390,090.00	195,045.00	-	0%
03-041EL CARACOL	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%				
03-042EL CENTINELA	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%				



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02CD04 Alcaldía de Coyoacán

Período: Enero-Junio 2020 ²⁾

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	
03-043EL MIRADOR	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	479,554.00	239,777.00	-	0%
03-044EL PARQUE DE COYOACAN (FRACC)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	420,094.00	210,047.00	-	0%
03-045EL RELOJ	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	507,783.00	253,891.50	-	0%
03-046EL ROSEDAL	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	515,869.00	257,934.50	-	0%
03-047EL VERGEL DE COYOACAN (INFONA)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	372,579.00	186,289.50	-	0%
03-048EMILIANO ZAPATA	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	418,619.00	209,309.50	-	0%
03-049EMILIANO ZAPATA (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	693,342.00	346,671.00	-	0%
03-050ESPARTACO	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	581,596.00	290,798.00	-	0%
03-051EX HACIENDA COAPA	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	524,096.00	262,048.00	-	0%
03-052HACIENDAS DE COYOACAN (FRACC)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	549,982.00	274,991.00	-	0%
03-053HERMOSILLO	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	441,959.00	220,979.50	-	0%
03-054IMAN	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	402,364.00	201,182.00	-	0%
03-055IMAN 580 (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	453,837.00	226,918.50	-	0%
03-056INFONAVIT CULHUACAN ZONA 1 (U H)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	388,695.00	194,347.50	-	0%
03-057INFONAVIT CULHUACAN ZONA 2 (U H)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	425,367.00	212,683.50	-	0%
03-058INFONAVIT CULHUACAN ZONA 3 (U H)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	483,840.00	241,920.00	-	0%
03-059INSURGENTES CUICUILCO	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	591,276.00	295,638.00	-	0%
03-060INTEGRACION LATINOAMERICANA (U)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	516,923.00	258,461.50	-	0%
03-061JARDINES DE COYOACAN (FRACC)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	462,399.00	231,199.50	-	0%
03-062JARDINES DEL PEDREGAL	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	515,214.00	257,607.00	-	0%
03-063JOYAS DEL PEDREGAL (FRACC)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	404,165.00	202,082.50	-	0%
03-064LA CANTERA (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	382,618.00	191,309.00	-	0%
03-065LA CONCEPCION (BARR)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	457,499.00	228,749.50	-	0%
03-066LA MAGDALENA CULHUACAN (BARR)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,100,489.00	550,244.50	-	0%
03-067LA VIRGEN 1170 (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	387,126.00	193,563.00	-	0%
03-068LAS CABAÑAS	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	363,514.00	181,757.00	-	0%
03-069LAS CAMPANAS	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	409,077.00	204,538.50	-	0%
03-070LAS TROJES COAPA (U HAB) CONTEN	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	362,581.00	181,290.50	-	0%
03-071LOS CEDROS (FRACC)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	393,521.00	196,760.50	-	0%
03-072LOS CIPRESES	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	543,350.00	271,675.00	-	0%
03-073LOS GIRASOLES I	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	418,016.00	209,008.00	-	0%
03-074LOS GIRASOLES II	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	416,737.00	208,368.50	-	0%
03-075LOS GIRASOLES III	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	557,821.00	278,910.50	-	0%
03-076LOS OLIVOS (FRACC)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	404,700.00	202,350.00	-	0%
03-077LOS OLIVOS (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	375,949.00	187,974.50	-	0%
03-078LOS REYES (PBLO)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,684,190.00	842,095.00	-	0%
03-079LOS ROBLES (FRACC)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	379,304.00	189,652.00	-	0%
03-080LOS SAUCES (FRACC)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%				
03-081MEDIA LUNA	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%				



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02CD04 Alcaldía de Coyoacán

Período: Enero-Junio 2020 ²⁾

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	
03-082NUEVA DIAZ ORDAZ	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	444,586.00	222,293.00	-	0%
03-083OLIMPICA	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	414,237.00	207,118.50	-	0%
03-084OXTOPULCO UNIVERSIDAD	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	451,067.00	225,533.50	-	0%
03-085PARQUE SAN ANDRES	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	625,560.00	312,780.00	-	0%
03-087PEDREGAL DE LA ZORRA	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	415,354.00	207,677.00	-	0%
03-088PEDREGAL DE SAN ANGEL (AMPL)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	490,000.00	245,000.00	-	0%
03-089PEDREGAL DE SAN FRANCISCO (FRAC)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	539,591.00	269,795.50	-	0%
03-091PEDREGAL DEL MAUREL	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	435,364.00	217,682.00	-	0%
03-092EDUCACION	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	438,811.00	219,405.50	-	0%
03-093PILOTO CULHUACAN (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	556,697.00	278,348.50	-	0%
03-094PRADO CHURUBUSCO	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	852,997.00	426,498.50	-	0%
03-095PRADOS DE COYOACAN	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	462,821.00	231,410.50	-	0%
03-096PRESIDENTES EJIDALES	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	499,524.00	249,762.00	-	0%
03-097RANCHO EL ROSARIO	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	400,361.00	200,180.50	-	0%
03-098ROMERO DE TERREROS	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	554,581.00	277,290.50	-	0%
03-099ROMERO DE TERREROS (FRACC)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	512,579.00	256,289.50	-	0%
03-100SAN DIEGO CHURUBUSCO	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	467,767.00	233,883.50	-	0%
03-101SAN FRANCISCO CULHUACAN (PBLO)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,605,098.00	802,549.00	-	0%
03-102SAN FRANCISCO CULHUACAN AMPLI.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	561,352.00	280,676.00	-	0%
03-103SAN LUCAS (BARR)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	537,342.00	268,671.00	-	0%
03-104SAN MATEO (BARR)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	501,812.00	250,906.00	-	0%
03-105SAN PABLO TEPETLAPA (PBLO)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	737,237.00	368,618.50	-	0%
03-106SANTA CATARINA (BARR)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	606,968.00	303,484.00	-	0%
03-107SANTA CECILIA	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	516,032.00	258,016.00	-	0%
03-108SANTA MARTHA DEL SUR	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	466,412.00	233,206.00	-	0%
03-109SANTA URSULA COAPA (PBLO)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,066,249.00	533,124.50	-	0%
03-110SANTA URSULA COYOACAN	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	391,539.00	195,769.50	-	0%
03-112STUNAM CULHUACAN (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	488,151.00	244,075.50	-	0%
03-113VIEJO EJIDO SANTA URSULA COAPA	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	729,590.00	364,795.00	-	0%
03-114VILLA COYOACAN	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	573,627.00	286,813.50	-	0%
03-115VILLA PANAMERICANA 1ERA. SECCIÓN	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	467,704.00	233,852.00	-	0%
03-116VILLA PANAMERICANA 2DA. SECCIÓN	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	422,192.00	211,096.00	-	0%
03-117VILLA PANAMERICANA 3ERA. SECCIÓN	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	450,863.00	225,431.50	-	0%
03-118VILLA PANAMERICANA 4TA. SECCIÓN	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	432,938.00	216,469.00	-	0%
03-119VILLA PANAMERICANA 5TA. SECCIÓN	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	472,122.00	236,061.00	-	0%
03-120VILLA PANAMERICANA 6TA. SECCIÓN	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	366,213.00	183,106.50	-	0%
03-121VILLA PANAMERICANA 7MA. SECCIÓN	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	421,310.00	210,655.00	-	0%
03-122VILLA QUIETUD (FRACC)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%				
03-123VILLAS DEL PEDREGAL (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%				



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02CD04 Alcaldía de Coyoacán

Período: Enero-Junio 2020 ²⁾

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	
03-124VISTAS DEL MAUREL (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	401,644.00	200,822.00	-	0%
03-125XOTEPINGO	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	424,018.00	212,009.00	-	0%
03-126ADOLFO RUIZ CORTINES I	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	810,896.00	405,448.00	-	0%
03-127ADOLFO RUIZ CORTINES II	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	859,390.00	429,695.00	-	0%
03-128AJUSCO I	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,731,327.00	865,663.50	-	0%
03-129AJUSCO II	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,364,303.00	682,151.50	-	0%
03-130AJUSCO III	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,007,781.00	503,890.50	-	0%
03-131ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	519,185.00	259,592.50	-	0%
03-132ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	613,351.00	306,675.50	-	0%
03-133PASEOS DE TAXQUEÑA I	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	688,583.00	344,291.50	-	0%
03-134PASEOS DE TAXQUEÑA II	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	743,688.00	371,844.00	-	0%
03-135PEDREGAL DE SANTA URSULA I	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,073,173.00	536,586.50	-	0%
03-136PEDREGAL DE SANTA URSULA II	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,170,126.00	585,063.00	-	0%
03-137PEDREGAL DE SANTA URSULA III	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,173,968.00	586,984.00	-	0%
03-138PEDREGAL DE SANTA URSULA IV	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,105,977.00	552,988.50	-	0%
03-139PEDREGAL DE STO DOMINGO I	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	982,935.00	491,467.50	-	0%
03-140PEDREGAL DE STO DOMINGO II	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,140,524.00	570,262.00	-	0%
03-141PEDREGAL DE STO DOMINGO III	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,079,229.00	539,614.50	-	0%
03-142PEDREGAL DE STO DOMINGO IV	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,316,264.00	658,132.00	-	0%
03-143PEDREGAL DE STO DOMINGO V	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,193,723.00	596,861.50	-	0%
03-144PEDREGAL DE STO DOMINGO VI	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,478,738.00	739,369.00	-	0%
03-145PEDREGAL DE STO DOMINGO VII	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,260,160.00	630,080.00	-	0%
03-146PEDREGAL DE STO DOMINGO VIII	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	819,339.00	409,669.50	-	0%
03-147PEDREGAL DE STO DOMINGO IX	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	940,421.00	470,210.50	-	0%
03-148ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	631,006.00	315,503.00	-	0%
03-149EL ROSEDAL II	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	464,383.00	232,191.50	-	0%
03-150EX EJIDO DE CHURUBUSCO	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	356,902.00	178,451.00	-	0%
03-151MONTE DE PIEDAD	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	474,406.00	237,203.00	-	0%
03-152PRESIDENTES EJIDALES SEGUNDA S	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	530,480.00	265,240.00	-	0%
03-153TAXQUEÑA	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	408,033.00	204,016.50	-	0%
03-154ALTILLO (COND ALTILLO ACASULCO)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	358,074.00	179,037.00	-	0%
03-155CENTRO URBANO (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	373,269.00	186,634.50	-	0%
03-156CTM IX CULHUACAN ZONA 32-33 (U H	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	568,205.00	284,102.50	-	0%
03-157EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUAC	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	435,301.00	217,650.50	-	0%
03-158EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUAC	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	427,961.00	403,221.00	-	0%
03-159ROMERO DE TERREROS (COND)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	372,554.00	186,277.00	-	0%
TOTAL URG (11)							



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02CD04 Alcaldía de Coyoacán

Período: Enero-Junio 2020 ²⁾

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD05 Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos

Período: Enero-Junio 2020

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
ABDIAS GARCÍA SOTO	COLOCACION DE ADOQUIN NUEVO	PAVIMENTACION EN ZOTITLA Y AV. JUAREZ	0.00	1,327,396.84	1,327,396.84	0.00	0.0%
ADOLFO LÓPEZ MATEOS	AYUDANDO A LA PROTECCIÓN DE LOS VECINOS, EVITANDO ACCIDENTES. PRIMERA ETAPA	AYUDANDO A LA PROTECCIÓN DE LOS VECINOS, EVITANDO ACCIDENTES (SEGUNDA ETAPA).	0.00	1,327,396.84	1,327,396.84	0.00	0.0%
AGUA BENDITA	CALENTADOR DE PASO, BENEFICIAR A LOS VECINOS DE LA COLONIA AGUA BENDITA	CALENTADOR DE PASO, BENEFICIAR A LOS VECINOS DE LA COLONIA AGUA BENDITA	0.00	1,327,396.84	1,327,396.84	0.00	0.0%
AHUATENCO	CALENTADORES DE PASO	CALENTADORES DE PASO	0.00	1,327,396.84	1,327,396.84	0.00	0.0%
AMADO NERVO	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN CASAS DE LA COLONIA AMADO NERVO EN DOMICILIO PARTICULAR.	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN CASAS DE LA COLONIA AMADO NERVO EN DOMICILIO PARTICULAR.	0.00	1,327,396.84	1,327,396.84	0.00	0.0%
BOSQUES DE LAS LOMAS	HABILITACIÓN ÁREA VERDE EN ABANDONO	HABILITACIÓN ÁREA VERDE EN ABANDONO	0.00	1,327,396.84	1,327,396.84	0.00	0.0%
CACALOTE	KIT LAPTOP CON IMPRESORA	KIT LAPTOP CON IMPRESORA	0.00	1,327,396.84	1,327,396.84	0.00	0.0%
COLA DE PATO	APOYO A TU VIVIENDA	APOYO A TU VIVIENDA	0.00	1,327,396.84	1,327,396.84	0.00	0.0%
CRUZ BLANCA	BIENESTAR TECNOLÓGICO CRUZ BLANCA	BIENESTAR TECNOLÓGICO CRUZ BLANCA	0.00	1,327,396.84	1,327,396.84	0.00	0.0%
CORREDOR SANTA FE	MODERNIZACION DE BAHIA DE ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJEROS DEL TRANSPORTE PUBLICO EN VASCO DE QUIROGA UBICADO FRENTE A CENTRO COMERCIAL	MODERNIZACION DE BAHIA DE ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJEROS DEL TRANSPORTE PUBLICO EN VASCO DE QUIROGA UBICADO FRENTE A CENTRO COMERCIAL	0.00	1,327,396.84	1,327,396.84	0.00	0.0%
ÉBANO (U HAB)	PANTALLAS PARA TODA LA COLONIA	PANTALLAS PARA TODA LA COLONIA	0.00	1,327,396.84	1,327,396.84	0.00	0.0%
EL CONTADERO	MÁS LUZ EN LAS CALLES	MÁS LUZ EN LAS CALLES	0.00	1,327,396.84	1,327,396.84	0.00	0.0%
EL MOLINITO	ECONOMÍA PARA EL HOGAR: SUMINISTRO DE TANQUES ESTACIONARIOS DE GAS.	ECONOMÍA PARA EL HOGAR: SUMINISTRO DE TANQUES ESTACIONARIOS DE GAS.	0.00	1,327,396.84	1,327,396.84	0.00	0.0%
EL MOLINO	EDUCACIÓN VIAL EN MI COLONIA, TOPE INTELIGENTE	EDUCACIÓN VIAL EN MI COLONIA, TOPE INTELIGENTE	0.00	1,327,396.84	1,327,396.84	0.00	0.0%
EL TIANGUILLO	ASFALTO HIDRÁULICO 1ERA. FASE	ASFALTO HIDRÁULICO 1ERA. FASE	0.00				



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD05 Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos

Período: Enero-Junio 2020

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
EL YAQUI	KIT DE LA SALUD	KIT DE LA SALUD	0.00	1,327,396.84	1,327,396.84	0.00	0.0%
JARDINES DE LA PALMA (HUIZACHITO)	SUSTITUCIÓN DE ADOQUÍN, RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES, PARA UN BIENESTAR DE TODAS Y TODOS.	SUSTITUCIÓN DE ADOQUÍN, RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES, PARA UN BIENESTAR DE TODAS Y TODOS.	0.00	1,327,396.84	1,327,396.84	0.00	0.0%
JESÚS DEL MONTE	NUEVA GENERACION CON LAP - TOP	NUEVA GENERACION CON LAP - TOP	0.00	1,327,396.84	288,155.72	0.00	0.0%
LA PILA	COLCHONES PARA LA PILA	COLCHONES PARA LA PILA	0.00	1,327,396.84	0.00	0.00	0.0%
LA VENTA	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	0.00	1,327,396.84	0.00	0.00	0.0%
LAS LAJAS	POR UNA ECONOMÍA MAS SUSTENTABLE	POR UNA ECONOMÍA MAS SUSTENTABLE	0.00	1,327,396.84	0.00	0.00	0.0%
TEXCALCO (LAS MAROMAS)	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES	0.00	1,327,396.84	0.00	0.00	0.0%
LAS TINAJAS	REMODELACIÓN DE ESCALERAS Y REENCARPETADO	REMODELACIÓN DE ESCALERAS Y REENCARPETADO	0.00	1,327,396.84	0.00	0.00	0.0%
LOMA DEL PADRE	1.-LOMA DEL PADRE SIN BOLSAS DE HULE SI SE PUEDE 2-LOMA DEL PADRE CON AGUA Y SIN BOLSAS DE HULE 3.- LOMA DEL PADRE ILUMINADO 4. TECNOLOGIA LAPTOP	1.-LOMA DEL PADRE SIN BOLSAS DE HULE SI SE PUEDE 2-LOMA DEL PADRE CON AGUA Y SIN BOLSAS DE HULE 3.- LOMA DEL PADRE ILUMINADO 4. TECNOLOGIA LAPTOP	0.00	1,327,396.84	0.00	0.00	0.0%
LOMAS DE MEMETLA	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	0.00	1,327,396.84	0.00	0.00	0.0%
LOMAS DE VISTA HERMOSA	MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE DE SAN FRANCISCO, UBICADO EN : LOMA DEL PARQUE 166, COLONIA LOMAS DE VISTA HERMOSA EN LA ALCALDÍA DE CUAJIMALPA.	MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE DE SAN FRANCISCO, UBICADO EN : LOMA DEL PARQUE 166, COLONIA LOMAS DE VISTA HERMOSA EN LA ALCALDÍA DE CUAJIMALPA.	0.00	1,327,396.84	0.00	0.00	0.0%
LOMAS DEL CHAMIZAL	CALENTADORES SOLARES PARA TODOS	CALENTADORES SOLARES PARA TODOS	0.00	1,327,396.84	0.00	0.00	0.0%
MANZANASTITLA	MEJOR CALIDAD DE VIDA	MEJOR CALIDAD DE VIDA	0.00	1,327,396.84	0.00	0.00	0.0%
MEMETLA	COMPUTADORA LAPTOP	COMPUTADORA LAPTOP	0.00	1,327,396.84	0.00	0.00	0.0%
NAVIDAD (GRANJAS DE NAVIDAD)	CAMINO SEGURO CON LUZ	CAMINO SEGURO CON LUZ	0.00	1,327,396.84	0.00	0.00	0.0%
PALO ALTO (GRANJAS)	EQUIPAMIENTO CANCHA DEPORTIVA LOTE 88	EQUIPAMIENTO CANCHA DEPORTIVA LOTE 88	0.00	1,327,396.84	0.00	0.00	0.0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD05 Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos

Período: Enero-Junio 2020

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
RETAMA	CÁMARAS DE VIGILANCIA DOMICILIARIAS	CÁMARAS DE VIGILANCIA DOMICILIARIAS	0.00	1,327,396.84	0.00	0.00	0.0%
SAN JOSÉ DE LOS CEDROS I	MEJORAMIENTO DE ÁREA VERDE: CAMBIO TOTAL DE ESCALERA CON ALUMBRADO, COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN NISPERO.	MEJORAMIENTO DE ÁREA VERDE: CAMBIO TOTAL DE ESCALERA CON ALUMBRADO, COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN NISPERO.	0.00	1,327,396.84	0.00	0.00	0.0%
SAN JOSÉ DE LOS CEDROS II	COMPUTADORAS PARA LA JUVENTUD DE MI COLONIA 2	COMPUTADORAS PARA LA JUVENTUD DE MI COLONIA 2	0.00	1,327,396.84	0.00	0.00	0.0%
SAN LORENZO ACOPIILCO (PUEBLO)	CALENTADORES SOLARES PARA TODOS	CALENTADORES SOLARES PARA TODOS	0.00	1,327,396.84	0.00	0.00	0.0%
SAN MATEO TLALTENANGO (PUEBLO)	MEJOR CALIDAD DE VIDA	MEJOR CALIDAD DE VIDA	0.00	1,327,396.84	0.00	0.00	0.0%
SAN PABLO CHIMALPA (PUEBLO)	COMPUTADORA LAPTOP	COMPUTADORA LAPTOP	0.00	1,327,396.84	0.00	0.00	0.0%
SAN PEDRO CUAJIMALPA	CAMINO SEGURO CON LUZ	CAMINO SEGURO CON LUZ	0.00	1,327,396.84	0.00	0.00	0.0%
PORTAL DEL SOL	REENCARPETAMIENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO AV. TAMAULIPAS	REENCARPETAMIENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO AV. TAMAULIPAS	0.00	1,327,396.84	0.00	0.00	0.0%
TEPETONGO	PANTALLAS PARA TODOS	PANTALLAS PARA TODOS	0.00	1,327,396.84	0.00	0.00	0.0%
XALPA	HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA EDUCACIÓN	HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA EDUCACIÓN	0.00	1,327,396.84	0.00	0.00	0.0%
ZENTLAPATL	CALENTADOR SOLAR	CALENTADOR SOLAR	0.00	1,327,396.84	0.00	0.00	0.0%
1° MAYO	SUBIR Y BAJAR CON SEGURIDAD	SUBIR Y BAJAR CON SEGURIDAD	0.00	1,327,396.84	0.00	0.00	0.0%
TOTAL URG (11)				57,078,064.00	22,853,902.00	-	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período: Enero-Junio 2020

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	
ALGARIN	EMBELLECIENDO MI CASA	EMBELLECIENDO MI CASA	0.0%	1,380,742.00	-	-	0.0%
ASTURIAS	FORTEALECIMIENTO DE SEGURIDAD PARA ASTURIAS	FORTEALECIMIENTO DE SEGURIDAD PARA ASTURIAS	0.0%	1,418,271.00	-	-	0.0%
ASTURIAS (AMPL)	REHABILITACIÓN DEL JARDÍN ASTURIAS	REHABILITACIÓN DEL JARDÍN ASTURIAS	0.0%	1,737,387.00	-	-	0.0%
ATLAMPA	REHABILITACIÓN DEL PARQUE LAGUITO	REHABILITACIÓN DEL PARQUE LAGUITO	0.0%	2,280,791.00	-	-	0.0%
BUENOS AIRES	ILUMINANDO BUENOS AIRES	ILUMINANDO BUENOS AIRES	0.0%	1,582,183.00	-	-	0.0%
CONDESA	VIGILANDO LA CONDESA	VIGILANDO LA CONDESA	0.0%	1,605,898.00	-	-	0.0%
CUAUHTEMOC	CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA NUESTRA COLONIA CUAUHTÉMOC	CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA NUESTRA COLONIA CUAUHTÉMOC	0.0%	1,901,552.00	-	-	0.0%
ESPERANZA	CULTURÍZATE MEJORANDO LAS UNIDADES	CULTURÍZATE MEJORANDO LAS UNIDADES	0.0%	1,245,832.00	-	-	0.0%
EX HIPODROMO DE PERALVILLO	HABITACIONALES DE EX HIPODROMO DE PERALVILLO ETAPA 1	HABITACIONALES DE EX HIPODROMO DE PERALVILLO ETAPA 1	0.0%	2,089,512.00	-	-	0.0%
FELIPE PESCADOR	MEJOR LUZ PARA MI COLONIA DE LED PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO	MEJOR LUZ PARA MI COLONIA DE LED PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO	0.0%	1,150,326.00	-	-	0.0%
HIPODROMO CONDESA	URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL U TERRITORIAL HIPÓDROMO CONDESA	URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL U TERRITORIAL HIPÓDROMO CONDESA	0.0%	1,247,736.00	-	-	0.0%
JUAREZ	EDUCACIÓN PARA TODOS: ESCUELA DE INNOVACIÓN CIUDADANA/INSTALACIÓN DE APARATOS DE EJERCICIO	EDUCACIÓN PARA TODOS: ESCUELA DE INNOVACIÓN CIUDADANA/INSTALACIÓN DE APARATOS DE EJERCICIO	0.0%	2,078,659.00	-	-	0.0%
MAZA	RESCATEMOS A BUCARELI DE LAS SOMBRAS	RESCATEMOS A BUCARELI DE LAS SOMBRAS	0.0%	1,197,062.00	-	-	0.0%
PAULINO NAVARRO	HACIENDO CAMINOS SEGUROS ILUMINANDO NUESTRA COLONIA. "2A PARTE DESARROLLO DE LOS TALLERES	HACIENDO CAMINOS SEGUROS ILUMINANDO NUESTRA COLONIA. "2A PARTE DESARROLLO DE LOS TALLERES	0.0%	1,348,734.00	-	-	0.0%
SAN SIMON TOLNAHUAC	ARTISTICOS Y CULTURALES EN EL PUEBLO ORIGINARIO SAN SIMON TOLNAHUAC, PARA EL AÑO 2020."	ARTISTICOS Y CULTURALES EN EL PUEBLO ORIGINARIO SAN SIMON TOLNAHUAC, PARA EL AÑO 2020."	0.0%	1,683,403.00	-	-	0.0%
SANTA MARIA (U HAB)	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS.	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS.	0.0%	1,104,215.00	-	-	0.0%
SANTA MARIA INSURGENTES	CAMBIO DE DRENAJE EN CALLE PIRUL	CAMBIO DE DRENAJE EN CALLE PIRUL	0.0%	1,178,350.00	-	-	0.0%
TABACALERA	SALVANDO AL MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN	SALVANDO AL MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN	0.0%	1,469,174.00	-	-	0.0%
TRANSITO	EMBELLECIENDO MI UNIDAD HABITACIONAL	EMBELLECIENDO MI UNIDAD HABITACIONAL	0.0%	1,751,446.00	-	-	0.0%
VALLE GOMEZ	RESCATE DE VIVIENDA EN CALLES DE PEÑALES Y MAPIMI.	RESCATE DE VIVIENDA EN CALLES DE PEÑALES Y MAPIMI.	0.0%	1,527,537.00	-	-	0.0%
VISTA ALEGRE	VIGILANDO NUESTRA COLONIA VISTA ALEGRE INSTALACION DE CAMARAS SEGUNDA ETAPA	VIGILANDO NUESTRA COLONIA VISTA ALEGRE INSTALACION DE CAMARAS SEGUNDA ETAPA	0.0%	1,273,626.00	-	-	0.0%
BUENAVISTA I	ACCIONES COMUNITARIAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN LAS U.H. INDECO 2ª ETAPA, BUENAVISTA	ACCIONES COMUNITARIAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN LAS U.H. INDECO 2ª ETAPA, BUENAVISTA	0.0%	1,581,244.00	-	-	0.0%
BUENAVISTA II CENTRO I	BUENA VISTA PARA BUENAVISTA MEJORANDO CENTRO 1	BUENA VISTA PARA BUENAVISTA MEJORANDO CENTRO 1	0.0%				



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período: Enero-Junio 2020

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	
CENTRO II	SEGURIDAD PARA EL PEATON	SEGURIDAD PARA EL PEATON	0.0%	1,922,826.00	-	-	0.0%
CENTRO III	ENCHULANDO MI CALLE	ENCHULANDO MI CALLE	0.0%	1,661,899.00	-	-	0.0%
CENTRO IV	SENDERO SEGURO	SENDERO SEGURO	0.0%	2,415,405.00	-	-	0.0%
CENTRO V	CALENTADORES SOLARES PARA CENTRO V	CALENTADORES SOLARES PARA CENTRO V	0.0%	1,265,391.00	-	-	0.0%
CENTRO VI	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN CANCHA, UNIDAD TERRITORIAL CENTRO VI	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN CANCHA, UNIDAD TERRITORIAL CENTRO VI	0.0%	2,051,137.00	-	-	0.0%
CENTRO VII	ARTE Y CULTURA	ARTE Y CULTURA	0.0%	2,207,555.00	-	-	0.0%
CENTRO VIII	VIVIENDA DIGNA	VIVIENDA DIGNA	0.0%	2,268,640.00	-	-	0.0%
DOCTORES I	CALENTADORES SOLARES PARA LA U.T. DOCTORES I	CALENTADORES SOLARES PARA LA U.T. DOCTORES I	0.0%	1,885,821.00	-	-	0.0%
DOCTORES II	MEJORANDO TU PREDIO DOCTORES 2	MEJORANDO TU PREDIO DOCTORES 2	0.0%	1,744,047.00	-	-	0.0%
DOCTORES III	RESCATANDO UNIDADES HABITACIONALES CON ARTE URBANO	RESCATANDO UNIDADES HABITACIONALES CON ARTE URBANO	0.0%	1,572,755.00	-	-	0.0%
DOCTORES IV	MI COLONIA DOCTORES IV, SIN BACHES	MI COLONIA DOCTORES IV, SIN BACHES	0.0%	1,832,145.00	-	-	0.0%
DOCTORES V	ALUMBRANDO LA DOCTORES	ALUMBRANDO LA DOCTORES	0.0%	1,779,134.00	-	-	0.0%
GUERRERO I	MEJORAMIENTO DE PREDIOS	MEJORAMIENTO DE PREDIOS	0.0%	1,833,799.00	-	-	0.0%
GUERRERO II	GUERRERO SEGURO PARA TODOS	GUERRERO SEGURO PARA TODOS	0.0%	1,827,954.00	-	-	0.0%
GUERRERO III	CALLES SEGURAS Y ALUMBRADAS	CALLES SEGURAS Y ALUMBRADAS	0.0%	1,860,696.00	-	-	0.0%
GUERRERO IV	PINTANDO TODAS LAS FACHADAS GUERRERO IV	PINTANDO TODAS LAS FACHADAS GUERRERO IV	0.0%	1,800,018.00	-	-	0.0%
HIPODROMO I	RIEGO CON AGUA TRATADA EN AV. AMSTERDAM, AV. SONORA Y GLORIETAS CITLALTEPETL, IZTACCIHUATL Y POPOCATEPETL.	RIEGO CON AGUA TRATADA EN AV. AMSTERDAM, AV. SONORA Y GLORIETAS CITLALTEPETL, IZTACCIHUATL Y POPOCATEPETL.	0.0%	1,505,793.00	-	-	0.0%
HIPODROMO II	RECUPERACIÓN E ILUMINACIÓN DEL CAMELLÓN DE CAMPECHE	RECUPERACIÓN E ILUMINACIÓN DEL CAMELLÓN DE CAMPECHE	0.0%	1,528,032.00	-	-	0.0%
MORELOS I	MEJORA CONTINUA DE UNIDADES HABITACIONALES	MEJORA CONTINUA DE UNIDADES HABITACIONALES	0.0%	2,486,606.00	-	-	0.0%
MORELOS II	MEJORAS A UNIDADES HABITACIONALES	MEJORAS A UNIDADES HABITACIONALES	0.0%	2,456,348.00	-	-	0.0%
MORELOS III	MI COLONIA MÁS HERMOSA "MORELOS" CADA DÍA RESALTA SUS COLORES Y SE VE PRECIOSA	MI COLONIA MÁS HERMOSA "MORELOS" CADA DÍA RESALTA SUS COLORES Y SE VE PRECIOSA	0.0%	2,656,254.00	-	-	0.0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período: Enero-Junio 2020

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	
NONOALCO-TLATELOLCO (U HAB) I	ENCHULAMIENTO DE CANCHA DE BASQUETBOL Y ALUMBRADO PUBLICO/CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA TLATELOLCO I	ENCHULAMIENTO DE CANCHA DE BASQUETBOL Y ALUMBRADO PUBLICO/CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA TLATELOLCO I	0.0%	1,504,310.00	-	-	0.0%
NONOALCO-TLATELOLCO (U HAB) II	VIDEO CÁMARAS DE SEGURIDAD	VIDEO CÁMARAS DE SEGURIDAD	0.0%	1,602,223.00	-	-	0.0%
NONOALCO-TLATELOLCO (U HAB) III	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO Y ZONAS VERDES	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO Y ZONAS VERDES	0.0%	1,710,918.00	-	-	0.0%
OBREERA I	REHABILITANDO: BANQUETAS Y GUARNICIONES DE OBREERA I ALUMBRADO PUBLICO (LAMPARAS LED): EN	REHABILITANDO: BANQUETAS Y GUARNICIONES DE OBREERA I ALUMBRADO PUBLICO (LAMPARAS LED): EN	0.0%	1,650,114.00	-	-	0.0%
OBREERA II	MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA, MANUEL M.	MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA, MANUEL M.	0.0%	1,617,729.00	-	-	0.0%
OBREERA III	FLORES Y JOAQUÍN ARRIAGA TECHANDO, ILUMINANDO Y ASEGURANDO NUESTRO PARQUE INCLUSIVO	FLORES Y JOAQUÍN ARRIAGA TECHANDO, ILUMINANDO Y ASEGURANDO NUESTRO PARQUE INCLUSIVO	0.0%	1,536,825.00	-	-	0.0%
OBREERA IV	REHABILITANDO NUESTROS PREDIOS PARA EL BUEN VIVIR EN OBREERA IV ETAPA I	REHABILITANDO NUESTROS PREDIOS PARA EL BUEN VIVIR EN OBREERA IV ETAPA I	0.0%	1,490,143.00	-	-	0.0%
PERALVILLO I	CALLES SEGURAS Y ALUMBRADAS	CALLES SEGURAS Y ALUMBRADAS	0.0%	1,655,451.00	-	-	0.0%
PERALVILLO II	LUMINARIAS	LUMINARIAS	0.0%	1,611,447.00	-	-	0.0%
ROMA NORTE I	ILUMINANDO MI CALLE	ILUMINANDO MI CALLE	0.0%	1,649,550.00	-	-	0.0%
ROMA NORTE II	ROMITA MÁS SEGURO	ROMITA MÁS SEGURO	0.0%	1,656,219.00	-	-	0.0%
ROMA NORTE III	RESTAURACIÓN DE BANQUETAS DAÑADAS, BALIZADO, RAMPADO EN DOMICILIOS CON PERSONAS DE TERCERA EDAD Y DISCAPACIDAD	RESTAURACIÓN DE BANQUETAS DAÑADAS, BALIZADO, RAMPADO EN DOMICILIOS CON PERSONAS DE TERCERA EDAD Y DISCAPACIDAD	0.0%	1,888,382.00	-	-	0.0%
ROMA SUR I	CAMBIO DE LUMINARIAS POR LUZ LED	CAMBIO DE LUMINARIAS POR LUZ LED	0.0%	1,584,188.00	-	-	0.0%
ROMA SUR II	PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UNIDAD TERRITORIAL ROMA SUR II	PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UNIDAD TERRITORIAL ROMA SUR II	0.0%	1,676,803.00	-	-	0.0%
SAN RAFAEL I	SIN RIESGOS CAMINA POR TU CALLE JARDÍN DE VIDA "JUAN RUÍZ DE ALARCÓN"	SIN RIESGOS CAMINA POR TU CALLE JARDÍN DE VIDA "JUAN RUÍZ DE ALARCÓN"	0.0%	1,478,646.00	-	-	0.0%
SAN RAFAEL II	CON PLANTAS POLINIZADORAS Y MEDICINALES./RESTAURACIÓN DE MI	CON PLANTAS POLINIZADORAS Y MEDICINALES./RESTAURACIÓN DE MI	0.0%	1,823,409.00	-	-	0.0%
SANTA MARIA LA RIBERA I	COLONIA SAN RAFAEL II REHABILITACIÓN DE UNIDAD HABITACIONAL MARIANO AZUELA #292	COLONIA SAN RAFAEL II REHABILITACIÓN DE UNIDAD HABITACIONAL MARIANO AZUELA #292	0.0%	2,214,853.00	-	-	0.0%
SANTA MARIA LA RIBERA II	MANTENIMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES	MANTENIMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES	0.0%	1,948,721.00	-	-	0.0%
SANTA MARIA LA RIBERA IV	RESCATE DE UNIDADES HABITACIONALES	RESCATE DE UNIDADES HABITACIONALES	0.0%	2,243,137.00	-	-	0.0%
TOTAL URG (11)				111,038,228.00	-	-	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
ACUEDUCTO DE GUADALUPE (RDCIAL) (05-001)	RRENCARPETADO	REENCARPETAMIENTO DE AV. ACUEDUCTO DE GUADALUPE, AV. BOULEVARD DEL TEMOLUCO, VENTISCA, ROMPEOLAS Y RIO SAN JAVIER.	-	647,829.00	-	-	0.0
CASTILLO GRANDE (AMPL) (05-022)	RRENCARPETADO	REENCARPETADO DE CALLES EN MAL ESTADO DE LA UNIDAD TERRITORIAL.	-	501,215.00	-	-	0.0
COCOYOTES (AMPL) (05-027)	RRENCARPETADO	PAVIMENTACION DE C. FLOR DE SANTIAGO Y 1A. CERRADA DE FRESNOS	-	472,635.00	-	-	0.0
EL CARMEN (05-049)	RRENCARPETADO	REENCARPETAMIENTO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE XOCHITLA	-	909,348.00	-	-	0.0
EL COYOL (U HAB) (05-050)	RRENCARPETADO	REENCARPETANDO EL COYOL	-	552,826.00	-	-	0.0
FERNANDO CASAS ALEMAN (05-059)	RRENCARPETADO	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE CRUZEIROS.	-	461,571.00	-	-	0.0
GRACIANO SANCHEZ (05-069)	RRENCARPETADO	REPAVIMENTACION.	-	420,281.00	-	-	0.0
GUADALUPE PROLETARIA (05-072)	RRENCARPETADO	AVENIDA SIN BACHES	-	819,302.00	-	-	0.0
GUADALUPE PROLETARIA (AMPL) (05-073)	RRENCARPETADO	ENCARPETADO DE ASFALTO	-	583,358.00	-	-	0.0
JUAN GONZALEZ ROMERO (05-091)	RRENCARPETADO	REENCARPETAMIENTO DE LAS CALLES DE TODA LA COLONIA	-	953,811.00	-	-	0.0
LA MALINCHE (05-105)	RRENCARPETADO	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NORTE 90, EN SU TRAMO DE LA CALLE ORIENTE 81, A LA CALLE ORIENTE 85, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	-	688,016.00	-	-	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
LA PASTORA (05-106)	RRENCARPETADO	ARREGLO EN LA CALLE OMETICUTLI CON CEMENTO HIDRAULICO, DE ANAHUAC A CUAUHEMOC	-	1,110,909.00	-	-	0.0
MAXIMINO AVILA CAMACHO (05-126)	RRENCARPETADO	REENCARPETADO DE JOSE URBANO FONSECA Y PTE 118 FASE 1	-	524,448.00	-	-	0.0
NUEVA TENOCHTITLAN (05-130)	RRENCARPETADO	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NORTE 88, ENTRE ORIENTE 85 Y ORIENTE 91, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	-	939,737.00	-	-	0.0
PLANETARIO LINDAVISTA (05-137)	RRENCARPETADO	REENCARPETAMIENTO	-	442,071.00	-	-	0.0
PLAZA ORIENTE (RDCIAL) (05-138)	RRENCARPETADO	REPAVIMENTACION DE TODA LA UNIDAD	-	436,639.00	-	-	0.0
PRADOS DE CUAUTEPEC (05-139)	RRENCARPETADO	REENCARPETADO EN PRADOS DE CUAUTEPEC	-	411,209.00	-	-	0.0
RESIDENCIAL ZACATENCO (05-146)	RRENCARPETADO	REENCARPETADO DE CALLES	-	734,792.00	-	-	0.0
ROSAS DEL TEPEYAC (05-148)	RRENCARPETADO	REENCARPETADO C. ALLENDE	-	431,729.00	-	-	0.0
SAN RAFAEL TICOMAN (BARR) (05-169)	RRENCARPETADO	REENCARPETADO DE CALLE CERRADA DE PIPILA	-	485,333.00	-	-	0.0
SIETE MARAVILLAS (05-176)	RRENCARPETADO	ARREGLO DE LA CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE PRIVADA EX-HACIENDA LA ESCALERA	-	460,194.00	-	-	0.0
TABLAS DE SAN AGUSTIN (05-179)	RRENCARPETADO	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN ORIENTE 103	-	664,942.00	-	-	0.0
TEPETATAL (05-180)	RRENCARPETADO	PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE COMETA (PRIMERA ETAPA)	-	607,474.00	-	-	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
TRES ESTRELLAS (05-189)	RRENCARPETADO	REENCARPETADO DE LA CALLE DE ESPINELA	-	575,701.00	-	-	0.0
51 LEGISLATURA (05-210)	RRENCARPETADO	REPAVIMENTACION	-	412,559.00	-	-	0.0
ACUEDUCTO DE GUADALUPE (U HAB) (05-002)	AGUA POTABLE	CAMBIO DE TUBERIA Y CODOS DE AGUA POTABLE	-	792,055.00	-	-	0.0
EL ARBOLILLO (05-045)	AGUA POTABLE	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CUAUTEPEC Y CERRADA CENTRAL	-	448,678.00	-	-	0.0
FOVISSSTE CUCHILLA (U HAB) (05-061)	AGUA POTABLE	REDISEÑO E INSTALACIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA U. HABIT. FOVISSSTE-CUCHILLA.	-	419,293.00	-	-	0.0
FOVISSSTE RIO DE GUADALUPE (U HAB) (05-062)	AGUA POTABLE	CAMBIO O REPARACIÓN DE RED HIDRÁULICA Y CAMBIO DE VÁLVULAS DE PASO DE LOS EDIFICIOS	-	417,035.00	-	-	0.0
HORNOS DE ARAGON (U HAB) (05-079)	AGUA POTABLE	CAMBIO DE LA RED HIDRÁULICA DE LA UNIDAD	-	410,454.00	-	-	0.0
LA ESMERALDA I (05-096)	AGUA POTABLE	CAMBIO DE TUBERÍAS Y BOMBAS EN VILLA ESMERALDA	-	522,158.00	-	-	0.0
SANTIAGO ATEPETLAC (LA SELVITA) (U HAB) (05-173)	AGUA POTABLE	CAMBIO DEL EQUIPO HIDRONEUMÁTICO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LAS SECCIONES -D, A Y C.-	-	428,644.00	-	-	0.0
VILLA DE ARAGON (05-213)	AGUA POTABLE	CAMBIO DE TUBERÍA DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA UNIDAD HABITACIONAL VILLA DE ARAGÓN, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	-	415,284.00	-	-	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
JOYAS VALLEJO (U HAB) (05-214)	AGUA POTABLE	CAMBIO Y MANTENIMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTABLE BLOQUE ABC	-	606,243.00	-	-	0.0
LA ESMERALDA III (05-254)	AGUA POTABLE	CAMBIO DE RED DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE	-	525,499.00	-	-	0.0
INDUSTRIAL I (05-223)	ALARMAS	ALARMAS VECINALES COMUNITARIAS	-	871,879.00	-	-	0.0
ZONA ESCOLAR I (05-251)	ALARMAS	ALARMAS COMUNITARIAS (PRIMERA ETAPA).	-	786,543.00	-	-	0.0
AHUEHUETES (05-003)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	LUMINARIAS	-	718,840.00	-	-	0.0
ARAGON INGUARAN (05-005)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	LUMINARIAS DENTRO DEL PARQUE TERESA "PARICUTIN"	-	534,258.00	-	-	0.0
ARBOLEDAS DE CUAUTEPEC (AMPL) (05-008)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	LUMINARIAS CON LUZ LED	-	480,803.00	-	-	0.0
BELISARIO DOMINGUEZ (05-010)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	ILUMINEMOS TODA NUESTRA COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ, UBICADA DE ORIENTE 95 A ORIENTE 101 Y DE NORTE 70 A CONGRESO DE LA UNION, Y ENTRE CALLES.	-	436,661.00	-	-	0.0
CAMINO A SAN JUAN DE ARAGON (PBLO) (05-016)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	LÁMPARAS TIPO LED PARA ILUMINAR LA COLONIA.	-	720,707.00	-	-	0.0
CASTILLO CHICO (05-020)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	COLONIA ILUMINADA CON TECNOLOGIA DE VANGUARDIA. (PRIMERA ETAPA)	-	730,424.00	-	-	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
COMPOSITORES MEXICANOS (05-028)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	INSTALACION DE LAMPARAS SOLARES EN LA COLONIA COMPOSITORES MEXICANOS.	-	1,145,325.00	-	-	0.0
CTM ATZACOALCO (U HAB) (05-031)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	LIMINARIAS SUBURBANAS EN ANDADORES	-	825,719.00	-	-	0.0
CUCHILLA LA JOYA (05-036)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	LUMINARIAS PARA LA CALLE ORIENTE 91, ENTRE NORTE 70-A Y NORTE 66	-	538,024.00	-	-	0.0
DEFENSORES DE LA REPUBLICA (05-037)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	LUMINARIAS TIPO LED, PARA DOMICILIOS PARTICULARES EN COL. DEF. DE LA REP. ENTREGA Y COLOCACION	-	577,886.00	-	-	0.0
DEL BOSQUE (05-038)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	COMPRA E INSTALACION DE LAMPARAS LED.	-	716,794.00	-	-	0.0
EDUARDO MOLINA II (U HAB) (05-042)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	ALUMBRANDO E ILUMINACION	-	403,806.00	-	-	0.0
EJIDOS SAN JUAN DE ARAGON 1A SECCION (U HAB) (05-043)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	SENDERO SEGURO "INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES LEDS"	-	562,955.00	-	-	0.0
EL OLIVO (05-051)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	EL OLIVO SEGURO Y MEJOR ALUMBRADO	-	471,860.00	-	-	0.0
EMILIANO ZAPATA (05-052)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	ILUMINACIÓN EN PUNTOS ROJOS, COLOCACIÓN DE POSTES CON LUMINARIAS	-	625,865.00	-	-	0.0
ESTANZUELA (05-054)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	SENDERO SEGURO "LUMINARIAS"	-	625,367.00	-	-	0.0
HEROE DE NACOSARI (05-077)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	LAMPARAS SOLARES DE LUZ LED PARA EXTERIOR (SIN CABLEADO)	-	480,566.00	-	-	0.0

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
INFONAVIT (U HAB) (05-082)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	CAMBIO DE CABLEADO FASE 1	-	431,266.00	-	-	0.0
INFONAVIT CAMINO SAN JUAN DE ARAGON (U HAB) (05-083)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	ALUMBRA TU UNIDAD	-	446,484.00	-	-	0.0
LA CASILDA (05-094)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	ILUMINANDO NUESTRA UNIDAD	-	879,747.00	-	-	0.0
LA FORESTAL 1 (05-099)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	SENDERO ILUMINADO.	-	416,004.00	-	-	0.0
LA FORESTAL 3 (05-101)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	LUMINARIAS (ALUMBRADO PUBLICO)	-	605,185.00	-	-	0.0
LA PURISIMA TICOMAN (BARR) (05-111)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	COLOCACION DE SUPERPOSTES EN LA SALIDA DEL METRO LINDAVISTA.	-	871,607.00	-	-	0.0
MARTIRES DE RIO BLANCO (05-124)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	LAMPARAS CON PANELES SOLARES EN LA COLONIA MARTIRES DE RÍO BLANCO	-	732,587.00	-	-	0.0
NUEVA VALLEJO (05-131)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	MEGAPOSTE LUMINARIO A UN COSTADO DE LA TESORERIA DE CIEN METROS	-	717,406.00	-	-	0.0
PANAMERICANA (05-133)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	LUMINARIA DE POSTE CORTO.	-	688,964.00	-	-	0.0
PANAMERICANA (AMPL) (05-134)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	LUZ PARA SEGURIDAD	-	445,851.00	-	-	0.0
PROGRESO NACIONAL (AMPL) (05-141)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	LáMPARAS SOLARES DE LUZ LED PARA EXTERIORES (SIN CABLEADO)	-	751,809.00	-	-	0.0
REVOLUCION IMSS (U HAB) (05-147)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	LUMINARIAS	-	403,479.00	-	-	0.0
SAN BARTOLO ATEPEHUACAN (PBLO) (05-151)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED PARA EXTERIOR EN DOMICILIOS	-	956,482.00	-	-	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
SAN JUAN DE ARAGON (PBLO) (05-156)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	ILUMINACIÓN CON LUMINARIAS LED ´S Y POSTES TIPO FAROL EN TODO EL PUEBLO.	-	1,295,435.00	-	-	0.0
SANTA ROSA (05-171)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	LAMPARAS SOLARES DE LUZ LED PARA EXTERIOR SIN CABLEADO	-	906,591.00	-	-	0.0
SANTIAGO ATEPETLAC (05-172)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	LUMINARIAS DE LED PARA DOMICILIO.	-	618,585.00	-	-	0.0
SANTIAGO ATZACOALCO (PBLO) (05-174)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	ILUMINADOS SEGUROS	-	835,284.00	-	-	0.0
VALLE DE MADERO (05-192)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	LAMPARAS TIPO VELA	-	601,550.00	-	-	0.0
VASCO DE QUIROGA (05-196)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	LUMINARIAS TIPO LED	-	941,164.00	-	-	0.0
VERONICA CASTRO (05-197)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	LUMINARIAS LED EN LOS POSTES PUBLICOS.	-	484,675.00	-	-	0.0
7 DE NOVIEMBRE (05-212)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	LUMINARIAS PARA LA CALLE FERROCARRIL INDUSTRIAL DE CALZ. DE GUADALUPE HASTA AV. FERROCARRIL HIDALGO.	-	600,307.00	-	-	0.0
CAMPESTRE ARAGON II (05-216)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA CAMPESTRE ARAGON	-	1,071,260.00	-	-	0.0
CASAS ALEMAN (AMPL) I (05-217)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN LA ZONA DE ESCUELAS. PUERTO MAZATLAN, PUERTO PAPANTLA Y MATAMOROS.	-	1,015,714.00	-	-	0.0
CASAS ALEMAN (AMPL) II (05-218)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	SENDERO SEGURO LUMINARIAS Y CAMINOS DIGNOS	-	962,716.00	-	-	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
CHALMA DE GUADALUPE I (05-219)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	INSTALACION Y REPARACION DE LUMINARIAS (SENDERO SEGURO)	-	1,228,362.00	-	-	0.0
LINDAVISTA I (05-225)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	COLOCACION DE SUPERPOSTES EN LA SALIDA DEL METRO LINDAVISTA.	-	1,055,885.00	-	-	0.0
PROGRESO NACIONAL I (05-232)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	LAMPARAS SOLARES DE LUZ LED PARA EXTERIORES (SIN CABLEADO)	-	737,276.00	-	-	0.0
PROGRESO NACIONAL II (05-233)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	LAMPARAS SOLARES DE LUZ LED PARA EXTERIORES SIN CABLEADO.	-	767,968.00	-	-	0.0
SAN JUAN DE ARAGON 2A SECCION (U HAB) I (05-243)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS SOLARES TIPO LED SOBRE EL ANDADOR ENTRE LAS CALLES 551 Y AVENIDA OCEANÍA DE LA 2A. SECCIÓN (U HAB) I	-	748,977.00	-	-	0.0
SAN JUAN DE ARAGON 4A Y 5A SECCION (U HAB) I (05-245)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	CAMELLÓN SEGURO E ILUMINADO CAMELLÓN 602-A AV 661 A CALLE 641 ENTRE AV. 604 Y AV. 602	-	679,421.00	-	-	0.0
ZONA ESCOLAR II (05-252)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	LAMPARAS LED.	-	819,985.00	-	-	0.0
LA ESMERALDA II (05-253)	ALUMBRADO Y LUMINARIAS	ILUMINA TU CAMINO, COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED EN EL EXTERIOR DE LAS CASAS DE LA COLONIA ESMERALDA II, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	-	487,819.00	-	-	0.0
C T M ARAGON (U) (05-014)	BANQUETAS	PAVIMENTACIÓN Y NIVELACIÓN DE ANDADORES Y BANQUETAS PARA TODA LA UNIDAD	-	668,781.00	-	-	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
CT M ARAGON AMPLIACION (U) (05-015)	BANQUETAS	CONTINUACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	-	416,008.00	-	-	0.0
CERRO PRIETO (05-023)	BANQUETAS	BANQUETA SEGURA	-	618,022.00	-	-	0.0
COCOYOTES (05-026)	BANQUETAS	GUARDICIONES Y BANQUETAS PARA LA COLONIA COCOYOTES	-	709,092.00	-	-	0.0
CTM EL RISCO (U HAB) (05-032)	BANQUETAS	REPARACION DE BANQUETAS Y ANDADORES	-	841,695.00	-	-	0.0
DEL OBRERO (05-039)	BANQUETAS	REPOSICION DE BANQUETAS	-	594,184.00	-	-	0.0
FOVISSTE ARAGON (U HAB) (05-057)	BANQUETAS	CAMBIO DE BANQUETAS Y ENTUBAMIENTO PARA CABLEADO DE LUZ ELÉCTRICA Y CABLE DE TELEFONÍA	-	463,746.00	-	-	0.0
GENERAL FELIPE BERRIOZABAL (05-065)	BANQUETAS	GUARNICIONES Y BANQUETAS	-	725,731.00	-	-	0.0
GUADALUPE VICTORIA (05-075)	BANQUETAS	GUARNICIONES Y BANQUETAS.	-	489,418.00	-	-	0.0
GUADALUPE VICTORIA II (05-076)	BANQUETAS	MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN LAS CALLES NORTE 3, NORTE 1C, Y CALLE BRAHMS (1A. FASE)	-	542,411.00	-	-	0.0
HEROES DE CHAPULTEPEC (05-078)	BANQUETAS	CAMBIO DE BANQUETAS FALTANTES	-	457,009.00	-	-	0.0
LA JOYA (05-102)	BANQUETAS	CAMBIO DE BANQUETAS EN LA JOYA DE NORTE 76-A NORTE 74, ENTRE ORIENTE 95 A LA AVENIDA RÍO CONSULADO.	-	843,470.00	-	-	0.0
LA LAGUNA TICOMAN (BARR) (05-104)	BANQUETAS	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CON RAMPAS Y CRUCES SEGUROS	-	812,919.00	-	-	0.0
LINDAVISTA VALLEJO (U HAB) (05-113)	BANQUETAS	ANDADORES Y RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	-	781,401.00	-	-	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
PROVIDENCIA (AMPL) (05-143)	BANQUETAS	CAMBIO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON DISEÑO UNIVERSAL PARA DISCAPACIDAD EN LA COLONIA	-	821,522.00	-	-	0.0
SAN JUAN DE ARAGON 6A SECCION (U HAB) I (05-161)	BANQUETAS	PROYECTO PASO FIRME Y SEGURO EN MI ANDADOR EN AV. 414-A	-	612,523.00	-	-	0.0
VALLEJO PONIENTE (05-195)	BANQUETAS	BANQUETAS	-	491,567.00	-	-	0.0
25 DE JULIO (05-208)	BANQUETAS	BANQUETAS NUEVAS	-	775,555.00	-	-	0.0
CAMPESTRE ARAGON I (05-215)	BANQUETAS	BANQUETAS NUEVAS	-	1,047,928.00	-	-	0.0
MARTIN CARRERA II (05-228)	BANQUETAS	RENOVANDO BANQUETAS Y GUARNICIONES EN FAVOR DE NUESTRA UNIDAD TERRITORIAL, DE NUESTROS DISCAPACITADOS Y ADULTOS MAYORES.	-	885,725.00	-	-	0.0
NUEVA ATZACOALCO I (05-229)	BANQUETAS	BANQUETAS Y GUARNICIONES	-	985,646.00	-	-	0.0
SAN FELIPE DE JESUS II (05-238)	BANQUETAS	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y LUMINARIAS DE ENERGÍA SOLAR	-	1,079,320.00	-	-	0.0
SAN FELIPE DE JESUS III (05-239)	BANQUETAS	BANQUETAS Y GUARNICIONES	-	1,160,002.00	-	-	0.0
SAN FELIPE DE JESUS IV (05-240)	BANQUETAS	CAMBIO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	-	1,150,170.00	-	-	0.0
SAN JUAN DE ARAGON 1A SECCION (U HAB) II (05-242)	BANQUETAS	RENOVACIÓN DE NUESTRAS BANQUETAS	-	1,031,639.00	-	-	0.0
SAN JUAN DE ARAGON 2A SECCION (U HAB) II (05-244)	BANQUETAS	CAMBIO DE BANQUETAS HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	-	622,857.00	-	-	0.0
VALLEJO I (05-249)	BANQUETAS	BANQUETAS NUEVAS EN LA COLONIA VALLEJO I	-	830,331.00	-	-	0.0
VALLEJO II (05-250)	BANQUETAS	BANQUETAS PARA LA COLONIA	-	836,633.00	-	-	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
BONDOJITO (05-013)	DRENAJE	REHABILITAR EL DRENAJE CENTRAL DE LA COLONIA.	-	558,161.00	-	-	0.0
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA (05-029)	DRENAJE	MEJORAMIENTO DE DRENAJE EN TODA LA COLONIA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO	-	909,402.00	-	-	0.0
FAJA DE ORO (05-058)	DRENAJE	CAMBIO DE DRENAJE EN LA CALLE NORTE 72-A DE COLONIA FAJA DE ORO	-	500,364.00	-	-	0.0
GABRIEL HERNANDEZ (05-063)	DRENAJE	DESASOLVE EN LA COLONIA	-	1,318,911.00	-	-	0.0
GUADALUPE INSURGENTES (05-071)	DRENAJE	CAMBIO DE DRENAJE DE LAS CALLES ING. CARLOS DAZA EN ESTA UNIDAD TERRITORIAL GUADALUPE INSURGENTES	-	603,877.00	-	-	0.0
JAIME S EMILIANO G (05-085)	DRENAJE	PREVIENIENDO INUNDACIONES EN LAS VIVIENDAS	-	419,064.00	-	-	0.0
JUAN DE DIOS BATIZ (U HAB) (05-090)	DRENAJE	RED HIDRAULICA FASE 1	-	438,160.00	-	-	0.0
LA PRADERA I (U HAB) (05-109)	DRENAJE	UN MEJOR DRENAJE	-	499,369.00	-	-	0.0
LOS OLIVOS (U HAB) (05-117)	DRENAJE	REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE LA UNIDAD LOS OLIVOS.	-	399,016.00	-	-	0.0
MALVINAS MEXICANAS (05-122)	DRENAJE	INSTALACIÓN DE DRENAJE.	-	430,405.00	-	-	0.0
SAN JOSÉ TICOMAN (05-154)	DRENAJE	DRENAJE, SAN JOSE TICOMAN	-	522,747.00	-	-	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
ZONA ESCOLAR ORIENTE (05-205)	DRENAJE	SUSTITUCION DE DRENAJE	-	565,419.00	-	-	0.0
15 DE AGOSTO (05-206)	DRENAJE	CAMBIO DEL DRENAJE CON COLADERAS PLUVIALES DE LAS CALLES ANASTASIO BUSTAMANTE, ZERTUCHE Y ANTONIO NERY HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	-	593,393.00	-	-	0.0
MARTIN CARRERA I (05-227)	DRENAJE	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE	-	823,407.00	-	-	0.0
PROVIDENCIA II (05-235)	DRENAJE	CAMBIO DE DRENAJE	-	841,468.00	-	-	0.0
SAN FELIPE DE JESUS I (05-237)	DRENAJE	CAMBIO DE DRENAJE	-	983,651.00	-	-	0.0
SAN JUAN DE ARAGON 7 SECC (U HAB) I (05-247)	DRENAJE	POR SALUD DE LOS VECINOS DE LA AVENIDA 475 AVENIDA 473 CAMBIO DE DRENAJE EN ESTAS CALLES, INICIANDO POR LA AVENIDA 475	-	745,978.00	-	-	0.0
BENITO JUAREZ (AMPL) (05-012)	ESCALINATAS Y BARANDALES	ESCALINATAS Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO	-	593,293.00	-	-	0.0
CUAUATEPEC EL ALTO (PBLO) (05-034)	ESCALINATAS Y BARANDALES	REESTRUCTURACION DE PUENTE EN C. ARROYO PEÑA GORDA (ARROYO MEXIMALACO).	-	920,169.00	-	-	0.0
EL ARBOLILLO 1 (U HAB) (05-046)	ESCALINATAS Y BARANDALES	"INFRAESTRUCTURA; ESCALERAS Y PUENTE"	-	697,265.00	-	-	0.0
LOMA DE LA PALMA (05-114)	ESCALINATAS Y BARANDALES	ESCALINATA CON PASAMANOS	-	1,462,689.00	-	-	0.0
NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO (FRACC) (05-129)	ESCALINATAS Y BARANDALES	BARANDALES PARA LAS ESCALERAS EN LA UNIDAD HECTOMETRO VALLEJO	-	572,103.00	-	-	0.0
TLALPEXCO (05-184)	ESCALINATAS Y BARANDALES	ESCALINATAS EN CALLE HIGUERAS ENTRE JACARANDAS Y PIÑA	-	1,204,292.00	-	-	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
GABRIEL HERNANDEZ (AMPL) II (05-222)	ESCALINATAS Y BARANDALES	CAMINO SEGURO EN ESCALINATAS	-	895,054.00	-	-	0.0
AIDEE SOLÍS CÁDENAS-MATÍAS ROMERO (U HAB) (05-004)	ESPACIOS PUBLICOS	JUEGOS INFANTILES	-	515,312.00	-	-	0.0
ARAGON LA VILLA (ARAGON) (05-006)	ESPACIOS PUBLICOS	VELARIA PARA LA EXPLANADA DE CASA DE CULTURA LA VILLA	-	710,574.00	-	-	0.0
GERTRUDIS SANCHEZ 1A SECCION (05-066)	ESPACIOS PUBLICOS	REHABILITACIÓN DEL CAMELLÓN EDUARDO MOLINA CON LA INSTALACIÓN DE NUEVOS JUEGOS INFANTILES Y ÁREAS DE EJERCITADORES MÁS AMPLIOS AL AIRE LIBRE. HAS	-	564,240.00	-	-	0.0
GERTRUDIS SANCHEZ 2A SECCION (05-066)	ESPACIOS PUBLICOS	REHABILITACIÓN DE ZONA DE CAMELLONES DE AV. VICTORIA OTE. DE AV. ING. EDUARDO MOLINA HASTA NORTE 94	-	777,790.00	-	-	0.0
INDECO (U HAB) (05-080)	ESPACIOS PUBLICOS	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA PLAZA CÍVICA DE LA U. H INDECO	-	464,328.00	-	-	0.0
JORGE NEGRETE (05-086)	ESPACIOS PUBLICOS	RECUPERANDO ESPACIO PUBLICO: EXPLANADA CON TECHUMBRE.	-	907,750.00	-	-	0.0
JUVENTINO ROSAS (05-092)	ESPACIOS PUBLICOS	REMODELACION INTEGRAL DEL PARQUE JUVENTINO ROSAS.	-	465,191.00	-	-	0.0
LA CANDELARIA TICOMAN (BARR) (05-093)	ESPACIOS PUBLICOS	TECHADO DE CANCHA Y REMODELACION	-	1,100,292.00	-	-	0.0
LA JOYITA (05-103)	ESPACIOS PUBLICOS	RECUPERACIÓN DE ESPACIO QUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE ORIENTE 95 Y FERROCARRIL HIDALGO.	-	489,533.00	-	-	0.0
LA PRADERA II (U HAB) (05-110)	ESPACIOS PUBLICOS	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL, TECHUMBRE Y PARQUE BENITO JUÁREZ. MANTENIMIENTO CORRECTIVO.	-	487,497.00	-	-	0.0
MALACATES (AMPL) (05-121)	ESPACIOS PUBLICOS	RENOVANDO LA CALLE DE GARDENIAS PARA TRANSITAR MEJOR (PRIMERA ETAPA)	-	961,200.00	-	-	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
MARTIRES DE RIO BLANCO (AMPL) (05-125)	ESPACIOS PUBLICOS	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL Y DEL CAMELLÓN EN AMPLIACIÓN MÁRTIRES DE RÍO BLANCO	-	475,579.00	-	-	0.0
RESIDENCIAL LA ESCALERA (FRACC) (05-145)	ESPACIOS PUBLICOS	REHABILITACIÓN DE JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE "ANIMALITOS" FASE 1	-	492,693.00	-	-	0.0
SALVADOR DIAZ MIRON (05-149)	ESPACIOS PUBLICOS	MI ÁREA DE JUEGOS.	-	859,293.00	-	-	0.0
SAN JUAN DE ARAGON 3A SECCION (U HAB) I (05-159)	ESPACIOS PUBLICOS	APARATOS EJERCITADORES EN EL CAMELLÓN DE LA AVENIDA 602 (VÍA TAPO) PARA NIÑOS Y ADULTOS	-	678,767.00	-	-	0.0
SAN JUAN Y GUADALUPE TICOMAN (BARR) (05-164)	ESPACIOS PUBLICOS	TECHAR EL DEPORTIVO "LAS GRANJAS"	-	929,144.00	-	-	0.0
SAN MIGUEL-LA ESCALERA (BARR) (05-166)	ESPACIOS PUBLICOS	RECUPERACIÓN DEL CAMELLÓN UBICADO EN LA AVENIDA RÍO DE GUADALUPE, FRENTE AL PESADERO.	-	478,402.00	-	-	0.0
SAN PEDRO EL CHICO (05-167)	ESPACIOS PUBLICOS	ETAPA 1.- RECUPERACIÓN DE ÁREA VERDE Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE ETAPA 2.- AMPLIACIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y ZONA ECOLÓGICA	-	586,572.00	-	-	0.0
SAN PEDRO ZACATENCO (PBLO) (05-168)	ESPACIOS PUBLICOS	REMODELACION DEL DEPORTIVO MANUEL M. PONCE	-	1,130,865.00	-	-	0.0
LINDAVISTA II (05-226)	ESPACIOS PUBLICOS	RECUPERACION, REFORESTACION Y SISTEMA DE RIEGO DEL CAMELLON SIERRAVISTA DE AV. IPN A LA AV. INSURGENTES NORTE	-	958,966.00	-	-	0.0
NUEVA ATZACOALCO III (05-231)	ESPACIOS PUBLICOS	TECHAR, CAMBIAR, VELARIA EN CAMELLON EDUARDO MOLINA. AREA RECREATIVA.	-	994,282.00	-	-	0.0
PROVIDENCIA III (05-236)	ESPACIOS PUBLICOS	INSTALACION VELARIA EN EL AREA DE JUEGOS JUNTO AL MERCADO DE PROVIDENCIA	-	665,650.00	-	-	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
SAN JUAN DE ARAGON 1A SECCION (U HAB) I (05-241)	ESPACIOS PUBLICOS	INSTALACIÓN DE VELARÍA Y EJERCITADORES (GIMNASIO URBANO) EN PLAZA 1 Y 4	-	898,591.00	-	-	0.0
SAN JUAN DE ARAGON 4A Y 5A SECCION (U HAB) II (05-246)	ESPACIOS PUBLICOS	RECUPERACIÓN DEL ANDADOR PEATONAL UBICADO EN ANDADOR 606-A, ENTRE AVENIDA 613 Y CALLE 633. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	-	782,680.00	-	-	0.0
SAN JUAN DE ARAGON 7 SECC (U HAB) II (05-248)	ESPACIOS PUBLICOS	TEATRO AL AIRE LIBRE EN LA EXPLANADA UBICADA EN LA AV. 414 Y AV. 483 Y 481	-	763,023.00	-	-	0.0
ARROYO GUADALUPE (U HAB) (05-009)	PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN	APLICACION DE PINTURA EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS CUBOS DE LAS ESCALERAS EN LAS UNIDADES HABITACIONALES DE GUILLERMO MASSIUE NO.86 Y NO.229	-	436,040.00	-	-	0.0
COOPERATIVA LUIS ENRIQUE RODRÍGUEZ OROZCO (05-030)	PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN	PINTURA DE EDIFICIOS	-	392,164.00	-	-	0.0
EDUARDO MOLINA I (U HAB) (05-041)	PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN	PINTURA Y MANO DE OBRA A FACHADAS DE EDIFICIOS	-	440,632.00	-	-	0.0
EL ARBOLILLO 2 (U HAB) (05-047)	PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN	PINTANDO LOS EDIFICIOS.	-	588,322.00	-	-	0.0
EL ARBOLILLO 3 (U HAB) (05-048)	PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS	-	454,656.00	-	-	0.0
JOSE MARIA MORELOS Y PAVON I (U HAB) (05-088)	PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN	PINTURA PARA LA UNIDAD	-	405,024.00	-	-	0.0
LA PATERA-CONDOMODULOS (U HAB) (05-107)	PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN	BARNIZADO DEL EXTERIOR DE TODOS LOS EDIFICIOS PARA DETENER EL DETERIORO QUE PRESENTA ACTUALMENTE LA UNIDAD HABITACIONAL PATERA VALLEJO	-	592,378.00	-	-	0.0
PEMEX LINDAVISTA (U HAB) (05-136)	PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN	PINTURA PARA EDIFICIOS	-	438,030.00	-	-	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
SCT (U HAB) (05-175)	PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN	PINTURA DE FACHADAS, CUBOS Y HERRERIA (BARANDALES) PARA MZ6 Y MZ7..	-	460,327.00	-	-	0.0
SUTIC VALLEJO (U HAB) (05-178)	PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN	PINTURA PARA EDIFICIOS DEL NO 1 AL 5 DE LA UH SUTIC VALLEJO	-	408,900.00	-	-	0.0
TORRES DE QUIROGA (U HAB) (05-185)	PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN	PINTA TUS EDIFICIOS EN MI UNIDAD HABITACIONAL	-	614,840.00	-	-	0.0
ARBOLEDAS DE CUAUTEPEC (05-007)	SALUD	EQUIPAMIENTO DEL DISPENSARIO MEDICO DENTAL	-	904,848.00	-	-	0.0
LOMAS DE CUAUTEPEC (05-115)	SALUD	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	-	1,071,398.00	-	-	0.0
BENITO JUAREZ (05-011)	POR DEFINIR	SENDERO SEGURO	-	821,089.00	-	-	0.0
CAPULTITLAN (05-018)	POR DEFINIR	POR NUESTRA SALUD Y BIENESTAR	-	560,104.00	-	-	0.0
CHURUBUSCO TEPEYAC (05-025)	POR DEFINIR	CORREDOR SEGURO EN FORTUNA Y CHOSICA. FASE 1	-	454,092.00	-	-	0.0
ESTRELLA (05-055)	POR DEFINIR	SENDERO SEGURO EN AVENIDA JOYAS DE CALZADA DE GUADALUPE A FERROCARRIL HIDALGO.	-	831,025.00	-	-	0.0
EX-ESCUELA DE TIRO (05-056)	POR DEFINIR	MEJORANDO LA IMAGEN DEL GRAN CANAL	-	503,277.00	-	-	0.0
GERTRUDIS SANCHEZ 3A SECCION (05-068)	POR DEFINIR	SENDERO SEGURO	-	877,496.00	-	-	0.0
GUADALUPE TEPEYAC (05-074)	POR DEFINIR	"SARA" SENDERO SEGURO	-	823,395.00	-	-	0.0
LA CRUZ (BARR) (05-095)	POR DEFINIR	CALLE SEGURA	-	560,283.00	-	-	0.0
LA FORESTAL (05-098)	POR DEFINIR	CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE E ILUMINANDO NUESTRA COMUNIDAD	-				



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
LA FORESTAL 2 (05-100)	POR DEFINIR	CONVIENDO POR LA SALUD	-	718,136.00	-	-	0.0
LA PRADERA (05-108)	POR DEFINIR	GRUPOS CREATIVOS TERCERA EDAD	-	948,803.00	-	-	0.0
LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC (2A SECCION) (05-116)	POR DEFINIR	SUSTITUCION DE TUBERIA	-	447,151.00	-	-	0.0
LUIS DONALDO COLOSIO (05-118)	POR DEFINIR	BIENESTAR PARA LA COMUNIDAD Y RECUPERACION DE LA JUVENTUD.	-	733,813.00	-	-	0.0
MALACATES (05-120)	POR DEFINIR	CONFORTABILIDAD EN TU ANDAR	-	682,822.00	-	-	0.0
NARCISO BASSOLS (U HAB) (05-127)	POR DEFINIR	NI UNA GOTA MAS	-	569,206.00	-	-	0.0
PARQUE METROPOLITANO (05-135)	POR DEFINIR	SENDERO SEGURO III	-	604,900.00	-	-	0.0
SAN JOSE DE LA ESCALERA (05-153)	POR DEFINIR	MEJORAS DE SAN JOSE DE LA ESCALERA	-	621,999.00	-	-	0.0
SAN MIGUEL CUAUTEPEC (05-165)	POR DEFINIR	MEJORANDO EL ESPACIO.	-	448,668.00	-	-	0.0
TLACAELEL (05-182)	POR DEFINIR	POLIVALENTE	-	653,786.00	-	-	0.0
TLACAMACA (05-183)	POR DEFINIR	VIVIENDAS DIGNAS	-	483,148.00	-	-	0.0
TRIUNFO DE LA REPUBLICA (05-190)	POR DEFINIR	UN MEJOR CAMINO PARA TODAS Y TODOS A NUESTROS HOGARES	-	539,490.00	-	-	0.0
VALLE DEL TEPEYAC (05-193)	POR DEFINIR	CORREDOR SEGURO EN LA CALLE FORTUNA	-	482,789.00	-	-	0.0
VILLA HERMOSA (05-200)	POR DEFINIR	TRANSITA CON SEGURIDAD	-	564,710.00	-	-	0.0
VISTA HERMOSA (05-202)	POR DEFINIR	ESPACIO FAMILIAR RECREATIVO. (PRIMERA ETAPA).	-	569,591.00	-	-	0.0
6 DE JUNIO (05-211)	POR DEFINIR	"MEJORANDO LA SEGURIDAD"	-	556,845.00	-	-	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
CHALMA DE GUADALUPE II (05-220)	POR DEFINIR	VIAJANDO SEGUROS	-	1,063,643.00	-	-	0.0
GABRIEL HERNANDEZ (AMPL) I (05-221)	POR DEFINIR	" POR UNA AMPLIACION SIN INUNDACIONES"	-	1,121,793.00	-	-	0.0
INDUSTRIAL II (05-224)	POR DEFINIR	POR UNA COLONIA LIBRE DE EXCREMENTO Y ORINA DE PERRO	-	750,844.00	-	-	0.0
NUEVA ATZACOALCO II (05-230)	POR DEFINIR	MEJORA TUS CALLES	-	1,234,806.00	-	-	0.0
PROVIDENCIA I (05-234)	POR DEFINIR	NUESTRAS CALLES MEJORANDO Y TODOS PASEANDO	-	848,306.00	-	-	0.0
SAN JUAN DE ARAGON 3A SECCION (U HAB) II (05-255)	POR DEFINIR	CONTINUACIÓN DEL CAMELLÓN DE LA CALLE 611 HACIA AVENIDA 602	-	678,145.00	-	-	0.0
SAN JUAN DE ARAGON 6A SECCION (U HAB) II (05-256)	POR DEFINIR	"ANDADOR PASO FIRME Y SEGURO	-	645,917.00	-	-	0.0
CASTILLO GRANDE (05-021)	VARIOS	EQUIPAMIENTO DE KIOSKO DIGITAL	-	631,800.00	-	-	0.0
CUAUTEPEC DE MADERO (05-033)	VARIOS	ENCHULANDO TU JARDIN MADERO	-	1,071,274.00	-	-	0.0
CUCHILLA DEL TESORO (05-035)	VARIOS	HUERTO URBANO JUNTO A BARDA DEL AEROPUERTO Y LA AVENIDA NORTE 1	-	1,048,317.00	-	-	0.0
DM NACIONAL (05-040)	VARIOS	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE FILTROS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA DE ACUERDO CON LA NORMA NOM-127-SSA1 (2000). EN CADA UNA DE LAS RINCONADAS DE	-	684,119.00	-	-	0.0
EJIDOS SAN JUAN DE ARAGON 2A SECCION (U HAB) (05-044)	VARIOS	CISTERNA COMUNITARIA, CONSTRUCCIÓN DE 3 CISTERNAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA UNIDAD	-	425,686.00	-	-	0.0
EMILIANO ZAPATA (AMPL) (05-053)	VARIOS	EMPASTADO SINTÉTICO DE LA CANCHA DE FÚTBOL SOCCER DENTRO DEL DEPORTIVO BONDOJITO	-				



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
FERROCARRILERA INSURGENTES (05-060)	VARIOS	ADQUISICION Y COLOCACION DE ELECTROPANEL EN BARDA	-	401,448.00	-	-	0.0
GRANJAS MODERNAS-SAN JUAN DE ARAGON (AMPL) (05-070)	VARIOS	SUSTITUCION, REPARACION Y RENIVELACION DE LOS POZOS DE VISITA DE TODA LA COLONIA	-	569,203.00	-	-	0.0
INFONAVIT LORETO FABELA (U HAB) (05-084)	VARIOS	TERMINACIÓN DE CUBOS DE LOS EDIFICIOS K, L, M, N Y O	-	399,830.00	-	-	0.0
JOSE MARIA MORELOS Y PAVON II (U HAB) (05-089)	VARIOS	FILTROS DE AGUA PARA CISTERNAS	-	453,878.00	-	-	0.0
LA ESMERALDA (U HAB) (05-097)	VARIOS	LIMPIEZA DE SISTERNAS	-	466,026.00	-	-	0.0
MAGDALENA DE LAS SALINAS (05-119)	VARIOS	CAMINEMOS SEGUROS, SIN TROPIEZOS	-	816,850.00	-	-	0.0
PALMATITLA (05-132)	VARIOS	CERCO PERIMETRAL 2020	-	1,016,640.00	-	-	0.0
QUETZALCOATL 3 (05-144)	VARIOS	CENTRO CULTURAL	-	438,929.00	-	-	0.0
SAN ANTONIO (05-150)	VARIOS	CAMINANDO CON SEGURIDAD A CASA. (PRIMERA ETAPA).	-	429,501.00	-	-	0.0
SAN JUAN III (U HAB) (05-163)	VARIOS	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS VEHICULAR Y PEATONAL DE LA UNIDAD TORRES DEMET SAN JUAN III	-	562,062.00	-	-	0.0
SANTA ISABEL TOLA (PBLO) (05-170)	VARIOS	MEJORANDO LAS CANCHAS	-	1,457,453.00	-	-	0.0
SOLIDARIDAD NACIONAL (05-177)	VARIOS	PARQUE SEGURO.	-	537,182.00	-	-	0.0
TEPEYAC INSURGENTES (05-181)	VARIOS	COMPOSTAJE DE HECES FECALES CANINAS PARA MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD	-	847,620.00	-	-	0.0
TORRES DE SAN JUAN (U HAB) (05-186)	VARIOS	FILTROS PARA EL AGUA	-	431,626.00	-	-	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
TORRES DE SAN JUAN 1B (U HAB) (05-187)	VARIOS	COMPLEMENTO DE EQUIPO DE FILTRADO EN CTO DE BOMBAS, MANTTO PREVENTIVO A BOMBAS Y TABLERO ELECTRICO DE CONTROL, REHABILITACIÓN DE SEÑALES VIALES	-	421,990.00	-	-	0.0
TORRES LINDAVISTA (FRACC) (05-188)	VARIOS	REPARACION DE AZOTEAS Y PRETILES CERCAS METÁLICAS EN LAS JARDINERAS Y AREAS VERDES DEL CAMELLÓN DE AVENIDA	-	530,570.00	-	-	0.0
VILLA DE ARAGON (FRACC) (05-198)	VARIOS	VILLA DE ARAGÓN	-	564,741.00	-	-	0.0
VILLA GUSTAVO A MADERO (05-199)	VARIOS	MANTENIMIENTO AL DEPORTIVO DE LA CASA DE PEREGRINO	-	686,375.00	-	-	0.0
TOTAL URG (11)				158,730,356.00	-	-	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 Iztacalco

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
Presupuesto Participativo	Los proyectos se encuentran en proceso de integración	Los proyectos se encuentran en proceso de integración	0.0%	67,417,250.00	11,236,208.00	-	0.0%
TOTAL URG:				67,417,250.00	11,236,208.00	-	

Nota: Los proyectos se encuentran en proceso de integración por lo que la dispersión del presupuesto por colonia se verá reflejado en el próximo trimestre.



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
07-001 ACULCO (PBLO)	Sendero seguro en pueblo Aculco	Instalación de luminarias tipo led, murales, cambio de banquetas	0%	709,516.00	101,359.43	-	0%
07-002 ALBARRADAS (U HAB)	Impermeabilización de techos en la unidad albarrada	Retiro impermeabilización existente, limpieza del área y retiro de escombros fuera de la unidad, preparación de techo y colocación de impermeabilización nueva en techo y muro de protección de tanques estacionarios, retiro de material y limpieza del área en los 78 edificios que componen la unidad. el inicio de los trabajos e realizara de acuerdo al orden numérico del 1 al 78	0%	543,916.00	77,702.29	-	0%
07-003 ALCANFORES (U HAB)	Impermeabilización	Impermeabilizar los edificios de la unidad hab. alcanfores, hasta donde el presupuesto alcance	0%	395,783.00	56,540.43	-	0%
07-004 ALLEPETLALI (U HAB)	Cambio de guarniciones y banquetas con rampas para discapacitados y balizamiento para las guarniciones.	En renovar las guarniciones y banquetas existentes para las personas con discapacidad de tercera edad y para toda la comunidad construyendo rampas de acceso para el tránsito en general además de balizar las guarniciones y banquetas en la calle Emiliano zapata ejercito del sur en su totalidad	0%	467,345.00	66,763.57	-	0%
07-005 ALVARO OBREGON	Sustitución de hidroneumáticos, de tablero de control de bombeo y bombas centrífugas eléctricas.	Sustitución e instalación de 2 hidroneumáticos con membrana intercambiable de 119 gal sustitución e instalación de tablero de control de bombeo y sustitución y colocación de 2 bombas centrífugas eléctricas y sustitución e instalación del pichancha y adecuación y adecuación de tubería hidráulica para adaptación del nuevo sistema hidroneumático que se utilizara en el cuarto de bombeo para proporcionar servicio a 108 departamentos 4 unidades habitacionales y una de 350 casas	0%	516,893.00	73,841.86	-	0%
07-006 ALVARO OBREGON_ (FRACC)	Cámaras seguras me refiero que apoyaría a la ciudadanía a sentirse mas segura al caminar por la calle sin problemas con los infractores que	Comprar cámaras de vigilancia instalar las en cada calle con una base de postes de aluminio y a su vez poner iluminacion realizar un sendero seguro para que los ciudadanos no les afecten los infractores (roban) así como los jóvenes que pasan de la fez Zaragoza estas calles se verían también beneficiados	0%	770,049.00	110,007.00	-	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
07-007 AÑO DE JUAREZ	Calles bien iluminadas en año de Juárez.	Consiste en el cambio de luminarias convencionales que actualmente tenemos a luminarias rectangulares de leds este tipo de lámparas ya las esta instalando la alcaldía de iztapalapa pero solamente en los lugares donde las lámparas ya no funcionan una vez que las han cambiado y han puesto lámparas rectangulares led se nota la diferencia en iluminacion las lámparas rectangulares de leds para buena iluminacion	0%	537,535.00	76,790.72	-	0%
07-008 ANTORCHA POPULAR I (UHAB)	Continuación del cambio de escaleras de los edificios ubicados en los condominios a y b	Cambio de escaleras de los edificios a b y f del condominio "b" cambio de escaleras de los edificios c d y f del condominio "a"	0%	395,694.00	56,527.72	-	0%
07-009 APATLACO	Alumbrado cjon. san juan	Poner alumbrado a lo largo del todo el callejón	0%	809,078.00	115,582.57	-	0%
07-010 ARBOLEDAS	Cambio de pavimento	Repavimentar todas las calles de la colonia arboledas	0%	484,869.00	69,267.00	-	0%
07-011 ART 4TO CONSTITUCIONAL (U HAB)	Construcción de un salón de usos múltiples en av. fuerte de Loreto	Construcción de un salón de usos múltiples sobre av. fuerte de Loreto en donde se encuentra una trotapista para impartir cursos y talleres	0%	491,475.00	70,210.72	-	0%
07-012 BANJIDAL	Mi colonia segura	Instalación de 11 cámaras pt2 con rotación 360° alcance nocturno a todo color de 100 mts con identificación de rostros y en el día identificación de placas instalar una cámara en cada calle de la colonia e instalación de 60 cámaras pt2 con rotación manual a 180° alcance nocturno a todo color a 20 mts con identificación de rostros y en el día identificación de placas con tecnología ip de 12 mpx para conectar al c-5	0%	482,232.00	68,890.29	-	0%
07-013 BARRANCAS DE GUADALUPE	Rehabilitación de los juegos del parque colibrí en barrancas de gpe.	Cuchilla perimetral entre c roble y av. pinos col barrancas de Guadalupe	0%	432,387.00	61,769.57	-	0%
07-014 BELLAVISTA (U HAB)	Seguridad en bellavista	Colocación de 5 cámaras de seguridad conectadas a la base plata y así mismo se le de mantenimiento	0%	562,045.00	80,292.15	-	0%
07-015 BENITO JUAREZ	Sendero seguro Sabadell y calle once	Consiste en pintura de fachadas luminarias bacheo cámaras de seguridad en la calle once de Bilbao a Sabadell y sobre la calle Sabadell desde la calle once hasta av. san Lorenzo hasta donde alcance el presupuesto	0%	474,341.00	67,763.00	-	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
07-017 CABEZA DE JUAREZ I (U HAB)	Limpieza y reparación de sótanos en los edificios	Limpiar los sótanos de los edificios ya que tienen basura tabiques grava arena y suciedad del drenaje reparar y reemplazar las tuberías de los drenajes que hay en los sótanos	0%	409,302.00	58,471.72	-	0%
07-018 CABEZA DE JUAREZ II (U HAB)	Impermeabilización de los edificios a, d, e, f, m, o, p, q, j, n, y k	Consiste en impermeabilización de los edificios a, d, e, f, m, o, p, q, j, n, y k ya que el agua se filtra cuando llueve se necesita mejorar los edificios con impermeabilizante para preservar un buen estado y evitar su desgaste	0%	409,779.00	58,539.86	-	0%
07-019 CABEZA DE JUAREZ III (U HAB)	Impermeabilizante 2020	El proyecto específico consiste en impermeabilizar las azoteas de edificios por la cantidad de 6 edificios para una etapa en el año 2020	0%	434,454.00	62,064.86	-	0%
07-020 CACAMA	Desplazamiento seguro del ciudadano	Reparación de banquetas (detallada en el croquis que se adjunta) de las calles sur 81b 204 203 206 207 210 214 232 226 sur 83a 207 215 sur 83b 220 214 sur 85 212 214 220 210 218 222 sur 87 204 218 sur 87a 233 232 222 218 205 200 Jorge a Rivas 400 frente a la iglesia oriente 178a 235 303 oriente 178a esq. sur 81 s/n	0%	481,753.00	68,821.86	-	0%
07-021 CAMPESTRE POTRERO	Iluminando tu camino	Este proyecto consiste en instalar luminarias con postes tipo vela de 3 metros de altura en toda la unidad territorial en los puntos marcados en el mapa que se anexa	0%	1,079,384.00	154,197.72	-	0%
07-022 CANANEA (U HAB)	Rehabilitación de área de juegos y cancha sección 4	Adquisición e instalación de nuevos tubos de barda perimetral de diámetro 8cm y de 3 mts. de altura, rehabilitación de área de juegos y canchas deportivas y cambio de puerta de acceso al área de juegos. remodelación de barda perimetral (concreto).	0%	624,890.00	89,270.00	-	0%
07-023 CARLOS HANK GONZALEZ	Una luz en tu camino	Consiste en iluminar con lámparas tipo lápiz y callejones y calles de la colonia más oscuras para tratar de contener la inseguridad que padecemos en la demarcación las calles son canal kiel canal islas santa Isabel santa Bárbara canal Suez Vicente Suarez Jesús María	0%	856,434.00	122,347.72	-	0%
07-024 CARMEN SERDAN (U HAB)	Mejoramiento de drenaje (u. HAB) Carmen Serdán	Sustitución de ramal de drenaje actual por tubo de p.v.c flexible en zonas afectadas de acuerdo a croquis	0%	424,662.00	60,666.00	-	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
07-025 CASA BLANCA	Sendero seguro iluminar avenida nautla y bellavista desde anillo periférico hasta calle planeta	El proyecto consiste en la instalación de infraestructura para poder iluminar el tramo mencionado (avenida bellavista y nautla) se considera instalar postes en ambas avenidas bellavista y nautla desde periférico hasta calle satélite así como la instalación de luminarias de cualquier tipo que haga mas seguro el transito de los que usamos la avenida también poder podar los arboles y que halla mayor claridad a la vista poder ampliar las banquetas y poder pavimentar las mismas	0%	551,897.00	78,842.43	-	0%

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
07-026 CE CUALLI OHTLI (U HAB)	Sustitución de cableado en la unidad territorial	Adquisición y sustitución del cableado al interior de la unidad territorial, hasta donde el presupuesto alcance.	0%	414,910.00	59,272.86	-	0%
07-029 CHINAMPAS DE SANTA MA TOMATLAN	Pintura para las casas de la colonia chinampas	Adquisición y aplicación de pintura en todas las fachadas de la colonia con pintura de calidad en la primera parte sería de canal de garay hacia técnicos y manuales sobre canal de Chalco hasta donde alcance el presupuesto	0%	416,943.00	59,563.29	-	0%
07-030 CITLALLI	Luz pública en Citlalli	Instalación de postes tipo vela de 3 metros de altura con una distancia entre cada uno de 15 metros dotados de luminaria clara en una de las calles principales de la colonia Citlalli calle lázaro cárdenas	0%	1,005,347.00	143,621.00	-	0%
07-031 COLONIAL IZTAPALAPA (FRACC)	Luz, color y vida segura	Remodelación completa 3 baños de casitas iluminacion (cerillos) camellón rejas perimetrales canchas y cuadro verde remodelación del sótano del kiosco dron para persuadir la delincuencia	0%	504,993.00	72,141.86	-	0%
07-032 CONCORDIA ZARAGOZA (U HAB)	Impermeabilización de las paredes	Limpiar y reparar las paredes de todos los edificios y posteriormente y aplicar aguacil o algún otro impermeabilizante parecido que cumpla las especificaciones que requieren los ladrillos vidriados, en los edificios que alcance con el presupuesto 2020. repetir el proceso en los faltantes con el presupuesto 2021	0%	473,220.00	67,602.86	-	0%
07-035 CUCHILLAS DEL MORAL (U HAB)	Pintando mi unidad rio frio 471	Se propone pintar los 20 edificios de la unidad rio frio 471 los cuales constan de planta baja y tres niveles de estos 15 edificios cuentan con 16 departamentos y los otros 5 con 8 departamentos	0%	485,856.00	69,408.00	-	0%
07-036 CUITLAHUAC (U HAB)	Cámaras y botón de pánico Cuitláhuac	Colocación de cámaras y botones de pánico en cada sección cubriendo las 15 secciones a b c d e f g h i j k l m n y q también entradas y pasillos principales quedaran cubiertos para tener monitoreado la actividad generando confianza dentro de la unidad ya que con el botón de pánico en dada situación de emergencia emitirá un sonido conectado a sirena para alertar a los comunes con esto tendremos confianza cuando transitemos por que se grabara	0%	430,588.00	61,512.57	-	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
07-037 CULHUACAN (PBLO)	Iluminando mi camino	Colocación de poste con lámparas en puntos estratégicos en toda la unidad territorial con el fin de proporcionar una visibilidad adecuada en la obscuridad a peatones automovilistas y ciclistas	0%	679,128.00	97,018.29	-	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
07-038 DEGOLLADO	Mantenimiento hidráulico de la unidad Morelos	Adquisición e instalación para material o materiales para mantenimiento de tuberías filtros y bombas de cada modulo de la unidad habitacional hasta donde alcance el presupuesto	0%	568,699.00	81,242.72	-	0%
07-039 DEGOLLADO CHICO	Vigilando degollado chico	Adquisición e instalación de cámaras de seguridad en domicilio de la colonia hasta donde alcance el presupuesto	0%	532,179.00	76,025.57	-	0%
07-041 DR ALFONSO ORTIZ TIRADO	Alarmas sonoras uniendo tu comunidad	Se colocara una alarma sonora (como minimo) en cada calle de la colonia dr Alfonso Ortiz tirado, los requerimientos son: que sea una alarma hibrida para que se active por control remoto o aplicación móvil, acondicionadas con botón de pánico, estrobo, 2 altavoces, receptor, fuente de poder. la intención es que cada	0%	623,505.00	89,072.15	-	0%
07-042 EJERCITO DE AGUA PRIETA	Seguridad para ejercito agua prieta cámaras botones pánico alarma vecinal	Instalación de cámaras de seguridad compatibles con el programa "mi calle" en cada una de las 23 esquinas de las calles cerradas de la colonia el programa "mic911e" de la CDMX incorpora cámaras residenciales con visión tipo 360 así como botones de pánico y sirena instalación de reflectores hacia el interior de las calles para correcta iluminación y visualización de las cámaras de los hechos que se presenten en la calle	0%	785,591.00	112,227.29	-	0%
07-044 EJTO CONSTITUCIONALISTA	Un nuevo drenaje para las torres "a" y "b" de av. telecomunicaciones n° 100	Cambio de drenaje para las torres a y b de av. telecomunicaciones n 100 y aunque se encuentra en muy mal estado y durante época de lluvia el agua se mete a los domicilios de los habitantes	0%	848,003.00	121,143.29	-	0%
07-045 EJTO CONSTITUCIONALISTA II (U HAB)	Cambio de tubos de las bajadas sanitarias y pluviales	Desazolver los sotas para poder cambiar las tuberías sanitarias y pluviales de todos los edificios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y a b d g h y en el caso de los sótanos reparación y aplanado de los mismos	0%	422,100.00	60,300.00	-	0%
07-046 EJTO CONSTITUCIONALISTA, SUPERMANZANA I (U HAB)	Iluminando nuestro camino hacia el metrobus	Instalación de luminarias por el paso que va y viene hacia la terminal del metrobus tepalcates en el pasillo central de la supermanzana i	0%	780,878.00	111,554.00	-	0%
07-047 EJTO CONSTITUCIONALISTA, SUPERMANZANA II (U HAB)	Luminarias para nuestra área de juegos en la súper manzana ii	Colocación de luminarias para nuestra área de juegos en la supermanzana ii para la recreación de los niños	0%	630,389.00	90,055.57	-	0%
07-048 EJTO CONSTITUCIONALISTA, SUPERMANZANA III (U HAB)	Caminando seguro	Reconstrucción de andadores de la u habitacional y algunos registros	0%	517,841.00	73,977.29	-	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
07-049 EJTO DE OTE II (U HAB)	Sendero seguro con luminarias tipo cerillo de luz con recarga solar	Instalación de luminarias tipo cerillo de luz led en toda la unidad habitacional	0%	702,461.00	100,351.57	-	0%
07-050 EL EDEN	Sustitución de drenaje	Sustituir el sistema de drenaje a las viviendas de la Cda "Belinda"	0%	449,130.00	64,161.43	-	0%
07-051 EL MANTO	Escaleras rectas para evitar la delincuencia	Acondicionamiento adecuado de las escaleras que llevan a la iglesia con barandal y que dichas escaleras no tengan una forma laberíntica a fin de evitar la delincuencia de la zona	0%	775,618.00	110,802.57	-	0%
07-052 EL MANTO_PLAN DE IGUALA	Andador seguro	Consiste en que se mejore en banquetta como asfalto y luminarias ya que esta muy abandonado por la alcaldia y es muy inseguro	0%	464,945.00	66,420.72	-	0%
07-053 EL MIRADOR	Luminaria con poste	Colocar en lugares de falta de luminarias consistente en postes con luminarias de brazo	0%	570,898.00	81,556.86	-	0%
07-054 EL MOLINO	Cámaras de videovigilancia c5	En adquirir e instalación de cámaras de videovigilancia conectadas a base plata en los puntos marcados en el plano y hasta donde el presupuesto alcance	0%	707,678.00	101,096.86	-	0%
07-055 EL MOLINO_	Camino seguro	Con el cambio de banquetas y guarniciones aparte de cambiar la imagen mejoraremos la seguridad de los vecinos que transitan por la misma y sobre todo que es una calle considerada vía primaria	0%	443,608.00	63,372.57	-	0%
07-056 EL PRADO	Mi colonia segura	Instalación de 25 cámaras ptz con rotación de 360 grados alcance nocturno de 100 metros cuadrados con identificación de rostros y en el día identificación de placas en toda la colonia el prado	0%	467,482.00	66,783.14	-	0%
07-057 EL RETOÑO	Iluminando nuestra colonia (continuación de alumbrado retoño)	Instalación de luminarias de led en domicilios alumbrando todas las calles garantizando todo el servicio que ofrece la garantía ofrecida por la empresa proveedora	0%	730,897.00	104,413.86	-	0%
07-058 EL RODEO	Mejoramiento de espacios públicos el rodeo	Cubrir las demandas principales que aquejan a nuestra colonia como sociedad principalmente a la problemática que hoy en día sufren nuestras mujeres y niñas llamado violencia de genero y que nos preocupa en mucho es por ello que este proyecto brinda seguridad en la recuperación de espacios en áreas verdes iluminación de un sendero seguro en la colonia procurando brindar facilidades para que cada vecino de la colonia se sienta libre de poder caminar en un entorno seguro y confiable	0%	506,034.00	72,290.57	-	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
07-059 EL ROSARIO	Continuidad alumbrado 2020	Instalación de postes de 7.5 mts de altura, con luminarias de brazo en zonas que tienen poco alumbrado y por ende se convierten en zonas delictivas. renovar luminarias del parque lineal la turba, con ello ayudaremos a la población local y flotante.	0%	628,800.00	89,828.57	-	0%
07-060 EL SANTUARIO	Instalación de equipo de gimnasio al aire libre. viva la vida.	Conservación y mantenimiento de áreas verdes instalación de equipo de gimnasio al aire libre espacio recreativo y cultural en general malla para protección de las plantas	0%	649,413.00	92,773.29	-	0%
07-061 EL SANTUARIO (AMPL)	Reencarpetado para un cambio en las calles	Reencarpetar 3 calles catedral de Guadalajara loma linda y catedral de Aguascalientes	0%	538,175.00	76,882.15	-	0%
07-062 EL SIFON	Alumbrando la sifón	Instalación de luminarias tipo cerillo en la calle de físicos de eje 3 oriente a calzada de la viga y alrededor de las escuelas y la calle farmacéuticos que es el área de juegos	0%	779,413.00	111,344.72	-	0%
07-063 EL TRIANGULO	Alumbrando tus pasos	Se necesita poste brazo y lámpara ya que no contamos con luz en algunas cerradas y esta muy oscuro hasta donde alcance el presupuesto	0%	674,698.00	96,385.43	-	0%
07-064 EL TRIUNFO	Cambio de guarnición y banquetta para un paso mas seguro	Cambio de guarnición y banquetta que están en mal estado de la colonia	0%	535,286.00	76,469.43	-	0%
07-065 EL TRIUNFO (AMPL)	Cambio de drenaje	Continuidad de cambio de drenaje ya que esta culeteado en algunos tramos de las calles de la colonia	0%	592,248.00	84,606.86	-	0%
07-066 EL VERGEL	Colonia segura	La colocación de cámaras de vigilancia y la reparación de las que están en funcionamiento ya que su botón no sirve y como también la colocación de lámparas y renovación de los postes que están dañados	0%	616,563.00	88,080.43	-	0%
07-067 EL VERGEL TRIANGULO DE LAS AGUJAS I (U HAB)	Pavimentación para toda la unidad	Reencarpetamiento de las vialidades de la unidad habitacional empezando desde la zona poniente hacia avenida periférico hasta donde nos alcance el presupuesto	0%	407,067.00	58,152.43	-	0%
07-068 EL VERGEL TRIANGULO DE LAS AGUJAS II (U HAB)	Remodelación del área de juegos y canchas deportivas	Remodelación de las canchas y los juegos infantiles así como el acondicionamiento con bancas de concreto reforestación	0%	427,330.00	61,047.14	-	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
07-069 EMILIANO ZAPATA (AMPL)	Sendero seguro cámaras de videovigilancia conectadas al c5	Consiste en colocar 50 cámaras de videovigilancia con poste conectadas directamente al c5 ya que se pretende reducir los delitos como robo a transeúnte riñas callejeras etc estarán dispersas en varias calles y avenidas principales de la colonia ampliación Emiliano zapata	0%	808,567.00	115,509.57	-	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
07-071 ESCUADRON 201	Iluminando tu colonia	Colocación de luminarias tipo led de brazo con el fin de iluminar las calles y haya seguridad	0%	821,790.00	117,398.58	-	0%
07-072 ESTADO DE VERACRUZ	Pintura y reparación de fachadas en toda la colonia	Se propone reparar y pintar todas las fachadas adquiriendo el material necesario y contratando mano de obra para realizarlo	0%	403,108.00	57,586.86	-	0%
07-073 ESTRELLA CULHUACAN	Vigilando mi col. estrella Culhuacán	Kits de 4 cámaras con disco duro de 1 tera con conexión a internet y aplicación a teléfono celular gratuita cámaras de alta definición de domo giratorias de 360° cada cámara con un grabador con capacidad de 1 tera	0%	455,457.00	65,065.29	-	0%
07-074 ESTRELLA DEL SUR	Techumbre en las canchitas y remodelación del parque que están en nezahualpilli y puente titla	Construcción de techumbre en las canchitas además de remodelación del parque canchas y cambio de juegos	0%	597,062.00	85,294.57	-	0%
07-075 F P F V (PREDIO EL MOLINO) (U HAB)	Reja perimetral mza. 25 f.p.f.v.	Proteger el perímetro de una zona de la (u HAB) con reja de herrería teniendo una base de contención (de concreto) de la cual se sujetara la reja (liso macizo de caramelo solera) con puntas finales de protección	0%	518,441.00	74,063.00	-	0%
07-076 FRANCISCO VILLA	Vecinos seguros en fv: cámaras de vigilancia	Colocación de cámaras de vigilancia en la colonia francisco villa en los distintos puntos señalados en el croquis para prevenir el robo a los habitantes de nuestra unidad habitacional	0%	913,895.00	130,556.43	-	0%
07-077 FUEGO NUEVO	Instalación de cámaras de seguridad conectadas al c5 y c2 y copaco	El proyecto consiste en colocar cámaras de vigilancia en la unidad territorial fuego nuevo clave 07-077 tomando en cuenta los límites colindantes con las colonias vecinas empezando por las secciones electorales 27-44/27-45/26-58 y así consecutivamente hasta donde el presupuesto nos alcance	0%	880,104.00	125,729.15	-	0%
07-078 FUENTES DE ZARAGOZA (U HAB)	Continuar con la construcción de la barda perimetral	Continuar con la construcción de barda perimetral ubicada en la calle Alejandro aura y calle oyameles materiales ladrillo rojo cemento arena varilla con cortina a los alambres de púas labores de albañilería se reutilizara parte de la reja metálica labores de herrería elaborando un portón de estacionamiento	0%	416,604.00	59,514.86	-	0%
07-079 FUERTE DE LORETO - LA ANTENA (U HAB)	Recuperación de la explanada del quiosco	Reforestación y recuperación de áreas verdes de la explanada de la unidad, colocación de jardineras, colocación de bancas de fierro e iluminación adecuada para mayor seguridad	0%	703,573.00	100,510.43	-	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
07-080 GAMA GAVILAN (U HAB)	Agua segura para todos	La cisterna tiene mucho tiempo sin un mantenimiento tanto internamente como externo por lo cual se propone un adecuado mantenimiento interno y externo tanto de pintura como reparar las fisuras que se encuentran en la superficie y el acabado e impermeabilización externa así como alrededor de la cisterna como paredes externas igualmente el lavado de la cisterna	0%	402,232.00	57,461.72	-	0%
07-081 GAVILAN (U HAB)	Estacionamientos seguros	Los estacionamientos de la uh gavilán carecen de iluminación lo que ha provocado altos niveles de inseguridad y delincuencia por lo tanto se propone la colocación de postes con luminarias led y cámaras de vigilancia para mejorar la seguridad	0%	436,249.00	62,321.29	-	0%
07-082 GRANJAS ESMERALDA	Reparación de los muros interiores y exteriores de edificios	Reparación de muros interiores y exteriores de los cubos de las escaleras de cada edificio así como barandales y pintura de los cubos de los 14 edificios de la unidad habitacional en campesinos no 119 y 113	0%	483,667.00	69,095.29	-	0%
07-083 GRANJAS ESTRELLA I	Impermeabilizando los conjuntos vecinales	Impermeabilización de las azoteas de los conjuntos vecinales hasta donde alcance	0%	582,582.00	83,226.00	-	0%
07-084 GRANJAS ESTRELLA II	Cámaras de seguridad en toda la colonia	Mantener monitoreada toda la colonia con cámaras de seguridad para si evitar la delincuencia y estar al pendiente de cualquier incidente	0%	435,118.00	62,159.72	-	0%
07-085 GRANJAS ESTRELLA III	Cámaras para la unidad	Compra e instalación de cámaras de amplia longitud dentro de la unidad habitacional	0%	429,101.00	61,300.14	-	0%
07-086 GRANJAS SAN ANTONIO	Por un mantenimiento a mi edificio	Brindar mantenimiento a las dos cisternas que existen dentro de la unidad a fin de evitar enfermedades que se presentan por falta de higiene esto consistirá en reforzarlas con material resistente pintarlas y lavarlas así como cambiar los tinacos que se encuentren en mal estado o requieran cambio	0%	552,402.00	78,914.57	-	0%
07-087 GUADALUPE (BARR)	Seguridad iluminada led y vigilancia monitoreada	Iluminación de las calles con reflectores led que se activen a través de fotoceldas durante la noche y a primeras horas de la mañana que ofrezca a los vecinos caminar con mas seguridad por las calles iluminadas colocación de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos que reduzca la delincuencia evitar conflictos vecinales seguridad de niños que salgan a jugar o evitar algún tipo de acoso hacia las mujeres cámara monitoreada a través de una app por los mismos vecinos "hasta que el presup"	0%	501,178.00	71,596.86	-	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
07-088 GUADALUPE DEL MORAL	Amigos del parque	Recuperación del área verde ubicada en el eje 6 sur entre las calles Ignacio allende y rosario castellanos reconstrucción de la guarnición de la trota pista y ña adecuación geométrica del suelo aplicación de gravilla iluminacion alrededor de la pista aparatos para estacionar las bicicletas ejercitadores o gimnasios al aire libre juegos infantiles colocación de adoquines en los pasillo y agregar otros pasillos mas	0%	804,766.00	114,966.57	-	0%
07-089 GUELATAO DE JUAREZ I (U HAB)	Impermeabilizante 2020	El proyecto específico de la impermeabilización de azoteas en edificios en la u h Guelatao de Juárez i en la sección a la propuesta seria de los 10 perímetros edificios para la primera etapa (del edificio 1 al 10)	0%	431,569.00	61,652.72	-	0%
07-090 GUELATAO DE JUAREZ II (U HAB)	Reparación de cubos y escaleras en los edificios de la unidad habitacional	Solicitamos la reparación de cubos y escaleras de los siguientes edificios 13 16 28 30 32 7 6 11 5 9 10 y 12 estos son para el presupuesto 2020 y los faltantes para el presupuesto 2021 ya que los edificios se encuentran en un estado deteriorado además es continuidad al proyecto del ejercicio 2017	0%	419,926.00	59,989.43	-	0%
07-091 HEROES DE CHURUBUSCO	Mejorando mi camellón. uso responsable del área común. espacio de la calle Jorge enciso entre sur 111-a hasta sur 113-a.	Este proyecto consiste en definir y dividir espacios del camellón de Jorge enciso de la ut héroes de Churubusco entre las calles de sur 111-a y sur 113-a definir zonas específicas para una mejor convivencia se requiere de barandales metálicos de 75 centímetros de alto para definir las áreas de jardín y protección	0%	580,389.00	82,912.72	-	0%
07-092 HUASIPUNGO (U HAB)	Impermeabilización en huasipungo	Adquisición y aplicación de impermeabilizante en las azoteas de todos los edificios, hasta donde el presupuesto alcance.	0%	399,715.00	57,102.14	-	0%
07-093 HUITZICO-LA POBLANITA	Mas seguridad para huitzico	Videocámaras de vigilancia conectadas al c5, banquetas y rampas de acceso balizamiento pintura de fachadas luminarias de led donde haga falta	0%	476,469.00	68,067.00	-	0%
07-094 IGNACIO ZARAGOZA (U HAB)	Cambio de tuberías de agua potable	Cambiar las tuberías que van de la cisterna a cada edificio así como cambio de las válvulas de cada edificio	0%	428,979.00	61,282.72	-	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
07-095 INSURGENTES	Iluminando insurgentes	Adquisición e instalación de luminarias tipo led de 105 watts de capacidad en diferentes calles de la colonia hasta donde alcance el presupuesto	0%	597,489.00	85,355.57	-	0%
07-096 IXTLAHUACAN	Vida segura	-cámaras de videovigilancia conectadas al c5 -banquetas seguras -rampas de acceso para personas con capacidades diferentes -iluminación	0%	1,267,769.00	181,109.86	-	0%
07-097 JACARANDAS	Iluminando nuestra colonia	Sería colocar celdas solares en algunos espacios como el parque de nuestra colonia que se encuentra en González Camarena entre Leandro valle y manlio Fabio Altamirano calle Manuel acuña ente av. ermita iztapalapa hasta manlio Fabio Altamirano primo de verdad entre ermita iztapalapa y av. hidalgo Cda amado Nervo Cda juan de dios peza Enriqueta Camarillo	0%	707,826.00	101,118.00	-	0%
07-098 JARDINES DE CHURUBUSCO	Reparación de banquetas y guarniciones en puntos ende se encuentra dañada, ya sea por fractura de temblor o por afectación de arboles	Reparación de banquetas y guarniciones en puntos ende se encuentra dañada ya sea por fractura de temblor o por afectación de arboles las cuales hacen que el transito de los peatones sea muy difícil	0%	437,204.00	62,457.72	-	0%
07-099 JARDINES DE SAN LORENZO	Ampliación, remodelación del camellón de av. Ignacio Aldama con mecetones, que inicia desde azaleas hasta diagonal de los olivos.	Ampliar su cm de tado a tado, con rampa de discapacidad, balizamiento, cruce peatonal, construir macetones de cemento en cada una de las divisiones de cada una de las calles que divide, de igual manera plantar flores y señalar con cada uno de los nombres de la calle. <i>si cobra presupuesto balizar camellón</i>	0%	703,914.00	100,559.15	-	0%
07-101 JOSE MA MORELOS Y PAVON (U HAB)	Nivelación de coladeras y cambio de tubo de drenaje sobre avenida congreso de apatzingán, rejilla de captación de agua pluvial	Se pide nivelación de las coladeras para que tengan un adecuado funcionamiento así como el cambio del tubo de drenaje y la instalación de una rejilla de captación de agua pluvial	0%	477,114.00	68,159.14	-	0%
07-103 JUSTO SIERRA	Iluminado del parque justo sierra con paneles solares.	Instalación de lámparas de paneles solares en el parque justo sierra	0%	413,207.00	59,029.57	-	0%
07-104 LA ASUNCION (BARR)	Luminaria led para seguridad de los vecinos	Apoyar a estar iluminadas las calles y callejones para seguridad de los vecinos esto beneficiara a los vecinos de las calles de palacio aztecas azitli y rincónada de aztecas	0%	543,320.00	77,617.15	-	0%
07-105 LA COLMENA (U HAB)	Recuperación y rehabilitación de andadores, banquetas y guarniciones	Se cambiara donde sea necesario así como alinear la guarnición de las banquetas afectadas por los sismos de 2017	0%	609,901.00	87,128.72	-	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
07-106 LA ERA	Mejorando la imagen de la era	El proyecto consiste en resanar y pintar las fachadas de la vivienda de la colonia para dar una mejor imagen hasta donde alcance el presupuesto	0%	816,724.00	116,674.86	-	0%
07-107 LA ESPERANZA	Remodelación del asfalto de la colonia la esperanza	Remover la carpeta asfáltica dañada y reemplazarla con nueva así como el relleno de baches en las cerradas de la colonia hasta donde el presupuesto alcance	0%	488,987.00	69,855.29	-	0%
07-108 LA ESTACION	Cambio de la red drenaje Cda. Jamaica.	Cambio de la red de drenaje ya que actualmente no funciona y cuando llueve el agua negra sale por cada uno de los domicilios	0%	450,953.00	64,421.86	-	0%
07-109 LA JOYA	Sala de audiovisual en el centro comunitario "la joya"	Crear una sala que este equipada con 30 butacas proyector y sonido en el centro comunitario "la joya" hasta donde alcance el presupuesto.	0%	513,519.00	73,359.86	-	0%
07-110 LA JOYITA	Iluminación en calles y andadores	Se busca instalar luminarias del tipo sendero seguro en todas las calles y andadores en toda la unidad territorial hasta donde el presupuesto alcance	0%	417,786.00	59,683.72	-	0%
07-111 LA MAGUEYERA	Luz para caminar seguro	Adquisición e instalación de lámparas para zona con poca visibilidad hasta donde el presupuesto alcance	0%	585,240.00	83,605.72	-	0%
07-112 LA NUEVA ROSITA	Ilumina tu colonia	Colocar iluminacion led para beneficio de la colonia y seguridad	0%	545,709.00	77,958.43	-	0%
07-113 LA PLANTA	Rehabilitación y ampliación del centro de convivencia social y puerta peatonal segura de la U.H "el parque"	Sustitución de la puerta de acceso peatonal de la calle el molino por un sistema automático que ayude a combatir la delincuencia la rehabilitación de instalaciones sanitarias e hidráulicas y eléctricas así como aplicación del área general de convivencia de la casa club dentro de la U.H "el parque"	0%	587,863.00	83,980.43	-	0%
07-114 LA POLVORILLA	Balizamiento, funcionamiento de cámaras de seguridad y banquetas libres	1 en la colonia la polvorilla se requiere urgentemente de balizamiento 2 dentro de la colonia hay personas adultas mayores que no escuchan bien y que constantemente están en peligro en la calle ya que muchas usan bastón no escuchan bien o no ven bien desafortunadamente no pueden utilizar las banquetas ya que están obstruidas de igual manera los niños tienen que caminar en la calle necesitamos banquetas libres 3 revisión de las cámaras de seguridad ya que muchas no funcionan	0%	629,654.00	89,950.57	-	0%

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
07-115 LA POLVORILLA (AMPL)	Cámaras de vigilancia para mayor seguridad col. la polvorilla (ampl)	Adquisición e instalación de cámaras de vigilancia que se colocaran en distintos puntos de la colonia con mayor índice de delincuencia	0%	684,757.00	97,822.43	-	0%
07-116 LA REGADERA	Seguridad en la colonia la regadera	Prevenir el delito en la colonia la regadera atlante américa Necaxa y universidad y Luis Manuel rojas (las torres) se colocaran lámparas con empotrado en paredes de los domicilios de los vecinos y conectadas al poste de luz en virtud de que las luminarias de la luz publica no refleja la parte baja por el arbolado	0%	404,754.00	57,822.00	-	0%
07-117 LAS AMERICAS (U HAB)	Reencarpetamiento de avenida vehicular así como de los estacionamientos acondicionar camellón con pista petaclonica	Material asfáltica de calidad para que dure por mucho tiempo en toda la avenida vehicular de zonas h i j k g así como áreas de estacionamiento zonas playa omega y las que se requieran acondicionar camellón para pista petaclonica con material de tartán para área de esparcimiento así como fomentar el deporte con colocación de un gimnasio al aire libre frente a edificios ijk ya esta rescatada el espacio donde se coloco un kit de juegos infantiles hay población que realiza deporte	0%	621,752.00	88,821.72	-	0%
07-118 LAS PEÑAS	Rehabilitación y mejoramiento el foro cultural ollin kalpulli	-sustitución de techumbre en canchas de basquetbol -iluminación (alumbrado Gral.) en todo este espacio -construcción de modulo para el cuidado de este espacio -construcción de muro colindante -sustitución de juegos infantiles -colocación de techumbre de aparatos de ejercicio al aire libre -habilitación de áreas verdes (reforestación, pasto, bancas, etc)	0%	802,573.00	114,653.29	-	0%
07-119 LEYES DE REFORMA 1A SECCION	Monitoreando tu colonia	La instalación de cámaras de seguridad en la colonia leyes de reforma 1a sección para monitorear ilícitos y o emergencias se busca que todas las cámaras que se instalen y las que ya existen puedan estar enlazadas	0%	726,433.00	103,776.15	-	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
07-120 LEYES DE REFORMA 2A SECCION	Cámara de vigilancia para la colonia	Cámaras de vigilancia en casa para distintas calle sur 25 23 27 29 calles 14 16 18 y 20 Michoacán se instalaron las camaradas en las entradas de casas esquinas	0%	645,362.00	92,194.57	-	0%
07-124 LOMAS DE SANTA CRUZ MEYEHUALCO	Aplanado y pintura "mejorando fachadas ayudando a una mejor imagen".	El proyecto consiste en aplanar fachadas a las casas que lo requieran y posteriormente llevar a cabo la colocación de pintura en donde se requiere hasta donde el presupuesto alcance -instalar un sendero seguro que incluya -suministro colocación y conexión de luminarias -suministro y aplicación de pintura en fachadas con murales -construcción y habilitación de banquetas y ramas para personas con discapacidad - retiro de cascajo y poda de arboles para mejorar la imagen urbana	0%	679,185.00	97,026.43	-	0%
07-125 LOMAS DE ZARAGOZA	Caminando por tu bienestar sin tropiezos	Adquirir y colocar video cámaras para vigilancia con características especiales como 360° visión nocturna tiempo considerable de grabación y fácil mantenimiento estas se colocaran en lugares estratégicos	0%	1,157,761.00	165,394.43	-	0%
07-126 LOMAS EL MANTO	Adquisición y colocación de video cámaras de vigilancia 360° con visión nocturna para toda la colonia	Escarbar 1.20mts de profundidad largo de 25 metros aproa y de ancho 1.20mts para hacer un mamposteo de piedra con zapatas y castillos con varillas y trabe de varillas la barda va a ser de tabique gris o rojo para aplanar la barda va a tener 2.10mts de alto entre mamposteo y la barda llevara herrería de aprox 40cm por dentro de la barda hacer una cuneta para contener el agua de lluvia que cae naturalmente por esa área arreglar las banquetas fracturadas continua en info adicional	0%	412,109.00	58,872.72	-	0%
07-127 LOMAS ESTRELLA III (U HAB)	Barda	Colocación de una luminaria de 100 w de leds en la parte de afuera de cada casa de la colonia lomas estrella 1ra sección	0%	408,237.00	58,319.57	-	0%
07-128 LOMAS ESTRELLA 1A SECC (FRACC)	Luminarias para la parte exterior de las casas	Existe un trayecto súper importante para garantizar la seguridad de los colonos ya que la mayoría hacen el siguiente recorrido salen del metro uam caminan por soriana para incorporarse a campánula privada de santa cruz y clavelina para llegar a avenida del rosal donde hoy esta el sendero y la idea es que podamos extender el alcance del mismo lo que se necesitaría es luminarias puntas de poste led banquetas sobre privada santa cruz justo donde esta la cementera y botón de pánico	0%	514,674.00	73,524.86	-	0%
07-130 LOS ANGELES	Extensión del sendero seguro uam avenida del rosal por privada santa cruz y clavelina		0%	1,073,684.00	153,383.43	-	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
07-131 LOS ANGELES APANOAYA	Sellador y pintura en fachadas de los 19 edificios de u. hab. nuevo Aztlán	Los muros de la u HAB Aztlán son de vitromex lo que se requiere es sellar los poros y pintura para darle mas vida a los edificios y no se tenga una erosión por los cambios de clima por el sol y la lluvia este mantenimiento se ah hecho en otras unidades el cual ah mejorado la seguridad de los vecinos	0%	612,739.00	87,534.15	-	0%
07-132 LOS CIPRESES	Eliminando baches	Realización de repavimentación en calles de la colonia pues se ven muy afectadas en tiempo de lluvias y afecta tanto a los automóviles como los peatones	0%	443,281.00	63,325.86	-	0%
07-133 LOS PICOS VI B	Mejorando mi colonia	Se requiere mejoramiento de drenaje publico poda y tala de arboles ya que las raíces están atrofiando los departamentos y el drenaje publico y posteriormente pavimentar el andador ya que en temporada de lluvia se inunda	0%	499,566.00	71,366.57	-	0%
07-134 LOS REYES (AMPL)	Iluminemos ampliación los reyes para caminar seguros	El proyecto consiste en colocar nuevos postes para la instalación de luminarias de tecnología avanzada y así poder brindar mayor seguridad a la comunidad y caminar confiados además de inhibir la delincuencia	0%	695,748.00	99,392.57	-	0%
07-135 LOS REYES (PBLO)	Remodelando imagen en nuestro pueblo de los reyes	Pintar y restaurar nuestra fachada de nuestro monumento central de nuestro pueblo	0%	842,488.00	120,355.43	-	0%
07-136 M MAZA DE JUAREZ (U HAB)	Mantenimiento mayo de cisterna de concreto armado con capacidad de 900 m3	Los trabajos consisten en hacer el remozamiento de las paredes y bases de antes mencionada a base de cementico de marca conocida a si como el terminado e impermeabilizado con pintura EPOXICA reemplazo de pichanchas de 20" aproximadamente y válvulas de llenado de 3" de sistema resiente	0%	452,461.00	64,637.29	-	0%
07-137 MAGDALENA ATLAZOLPA (PBLO)	Magdalena segura	Colocación de cámaras de vigilancia en las esquinas de las calles al igual que en las entradas y al finalizar las cerradas	0%	644,251.00	92,035.86	-	0%
07-138 MEXICALTZINGO (PBLO)	Mexicaltzingo segura	Adquisición y colocación de cámaras de videovigilancia hasta donde alcance el presupuesto	0%	478,425.00	68,346.43	-	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
07-139 MIGUEL DE LA MADRID HURTADO	Por mi colonia, la mas iluminada	Cámaras de videovigilancia conectada al c5 luminarias con o sin brazo con o sin poste balizamiento murales rampas para discapacitados	0%	1,034,929.00	147,847.00	-	0%
07-140 MINAS POLVORILLA (U HAB)	Mejorando tu fachada	Aplanado de fachadas particulares hasta donde alcance el presupuesto en la u HAB "unión de colonos 26 de julio ac en la manzana 9901	0%	521,717.00	74,531.00	-	0%
07-141 MINERVA	Caminado seguro en la minerva	Adquisición e instalación de cámaras de seguridad de 360° y la sustitución de lámparas incandescentes por solares tipo led	0%	422,591.00	60,370.14	-	0%
07-142 MIRASOLES (U HAB)	Más seguridad para tu unidad - mirasoles	Colocación de cámaras de seguridad en puntos estratégicos de la unidad a fin de combatir el problema de inseguridad que permea en las calles y afecta directamente a los habitantes	0%	819,217.00	117,031.00	-	0%
07-143 MIRAVALLE	Por una infancia feliz, dicho proyecto comprende instalar infraestructura recreativa y cultural que contribuya al desarrollo integral de los niños	Por una infancia feliz consiste en instalar dos paquetes de juegos infantiles en dirigentes puntos el primero se propone en calles acambay gladiola y chabacano en virtud de que los que se encuentran actualmente tienen más de 10 años y en mal estado el segundo se propone en calmecac ubicado en vall de México y guayaba y con ello fortalecer la seguridad comunitaria y por ultimo instalar un corredor cultural y ecológico en la avenida maravillas entre valle de México y avisadero	0%	1,165,792.00	166,541.72	-	0%
07-144 MIXCOATL	Remodelación del quiosco	Recuperar el espacio que lo ocupan para vivir los indigentes y remodelarlo reacomodo de las bancas y arreglar las que sirven arreglo de juegos y cambio de los que lo necesiten cerrar dos entradas hasta donde alcance el presupuesto	0%	633,488.00	90,498.29	-	0%
07-145 MODELO (U)	Videocámaras de vigilancia unidad modelo	Este proyecto le da continuidad al del ejercicio fiscal del 2019 instalación de video cámaras de seguridad conectadas a c5 en calle prolongación Emiliano zapata entre av. unidad modelo y calz de la viga av. unidad modelo entre oriente 160 y oriente 178 a av. ex hacienda de Guadalupe entre av. rio Churubusco y av. unidad modelo	0%	605,296.00	86,470.86	-	0%

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
07-146 MONTE ALBAN	Muro de contención, muro perimetral	Construir muro sobre calle Juan Escutia desde prolongación vista hermosa en la ladera de la barrera de la col. Monte Albán (retirar la maya de contención el mirador)	0%	429,526.00	61,360.86	-	0%
07-147 MOYOCOYANI (U HAB)	Cámaras de videovigilancia	Sistema de videovigilancia integral para toda el conjunto habitacional con un sistema de control único y colocación de concertina en toda la barda perimetral de la unidad	0%	395,511.00	56,501.57	-	0%
07-148 NA HAL TI (U HAB)	Sustitución de portón principal de U.H. na.hal.ti.	"sustitución de portón principal por zaguán automatizado con construcción de los pilares soportes (concreto armado) con arco y controles remotos y sustitución de puerta peatonal por puerta con automatización	0%	401,404.00	57,343.43	-	0%
07-149 NORMA ISSSTE (U HAB)	Seguridad para todos	La unidad presenta muchos problemas de delincuencia e inseguridad por lo que se propone la colocación de al menos dos cámaras de vigilancia al interior de la unidad conectadas al c5	0%	419,688.00	59,955.43	-	0%
07-150 NUEVA GENERACION (U HAB)	Mejoramiento de red hidráulica y drenaje interno de andadores de la unidad de nueva generación.	Sustitución de red de tubería de drenaje y tubería hidráulica de asbestos por piad corrugado y así mismo, re nivelar con cemento y coladeras en los andadores con bajadas de agua de azotea, conectar los tubos de PVC de bajadas de agua de pluvial a las coladeras	0%	506,657.00	72,379.57	-	0%
07-151 PALMITAS	Palmitas exige seguridad.	Adquisición de los equipos de las cámaras de seguridad para las calles con mas inseguridad en la colonia palmitas	0%	783,407.00	111,915.29	-	0%
07-152 PARAISO	Sendero seguro	Iluminar las calles porque son muy inseguras y oscuras ya que muchas personas transitamos día a día en las calles	0%	732,818.00	104,688.29	-	0%
07-153 PARAISO (AMPL)	Dotar de filtros para agua a toda la colonia	Adquirir e instalar filtros para agua a toda la colonia hasta donde alcance el presupuesto	0%	393,987.00	56,283.86	-	0%
07-154 PARAJE SAN JUAN	Sendero seguro	Sendero seguro luminarias colocación en la c Rafael Sierra y c camino viejo y la c Trinidad Guerrero	0%	760,635.00	108,662.15	-	0%
07-155 PARAJE ZACATEPEC	Pintado mi colonia	Se requiere pintura para las fachadas de cada una de las viviendas de la colonia Paraje Zacatepec	0%	911,194.00	130,170.58	-	0%
07-156 PARAJES BUENAVISTA (TETECON)	Vigilando parajes (cámaras)	Adquisición e instalación de cámaras de seguridad en diferentes puntos de la colonia hasta donde alcance el presupuesto	0%	750,226.00	107,175.15	-	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
07-157 PASEOS DE CHURUBUSCO	Recuperación y rehabilitación integral del parque central	Clareo de arboles retiro y sustitución de arboles nocivos delimitar andadores con concreto decorativo alumbrado con luminarias led a mediana altura reforestar con plantas ornamentales y empastar áreas mantenimiento del foro casa de cultura y explanada reparación de guarniciones y balizamiento perimetral discos de no estacionarse reductores de velocidad con captafaros y señalización de cruce peatonal y para discapacidad y estructurar proyecto vial para mejorar circulación perimetral	0%	992,841.00	141,834.43	-	0%
07-158 PEÑON VIEJO (U HAB)	Videocámaras de vigilancia en toda la unidad	Adquirir y colocar cámaras de vigilancia en toda la colonia	0%	506,196.00	72,313.72	-	0%
07-159 PLENITUD (U HAB)	Rescate de las áreas comunes	Mantenimiento al gimnasio colocación de piso de tartán mesas en la plaza del árbol colocación de malla sombra en las canchas	0%	412,536.00	58,933.72	-	0%
07-160 PLUTARCO ELIAS CALLES	Casa del adulto mayor	Construcción de un espacio físico de concreto con baño ventanas cerraduras y protecciones de acero para las mismas es un espacio para la sana convivencia	0%	422,024.00	60,289.14	-	0%
07-161 PREDIO DEGOLLADO	Iluminando predio degollado	Instalación de luminarias con brazo corto sustitución de luminaria cambio de brazo largo por brazo corto en andadores angostos y donde sea necesario hasta donde alcance el presupuesto	0%	789,192.00	112,741.72	-	0%
07-162 PRESIDENTES DE MEXICO	Pintura para fachadas de edificios en la U.H. presidentes ii	Pintura para fachadas de los edificios de la uh presidentes ii en los edificios que faltan de pintar suministro y aplicación de impermeabilizante en edificios faltantes con nanotecnología repelente al agua (ecológica) colocación de juegos infantiles de nueva generación	0%	1,030,514.00	147,216.29	-	0%
07-163 PRIVADA GAVILAN (U HAB)	Re encarpentamiento entrada de la privada Gavilán 181 hasta la sección "c"	Re encarpentamiento de entrada principal yendo por la avenida interna de la unida hasta la sección "c" y al siguiente proyecto concluir el re encarpentamiento de toda la unidad	0%	457,750.00	65,392.86	-	0%
07-164 PROGRESISTA	Disfrutando tu parque	Se necesita que se equipe el parque Andrade con aparatos para ejercicio que sean incluyentes área de juegos infantiles que sean incluyentes para las personas con discapacidad todo esto para fortalecer el desarrollo comunitario a nuestra unidad territorial progresista	0%	730,468.00	104,352.57	-	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
07-165 PROGRESO DEL SUR	Instalación e implementación de luminarias con brazo en la calle de leñadores	El proyecto tiene como objetivo la instalación de luminarias con brazo en la calle de leñadores en el intervalo comprendido entre las calles de cereales y arneses (eje 3 oriente) esto va mejorar la iluminación en dicha calle además que la seguridad se vera mejorada en particular para los alumnos de la escuela primaria que allí se ubica	0%	444,999.00	63,571.29	-	0%
07-166 PUENTE BLANCO	Mejorando nuestra área	El proyecto a realizar consiste en juegos nuevos (resbaladillas y columpios) para nuestros niños y techado de la cancha múltiple	0%	810,428.00	115,775.43	-	0%
07-167 PURISIMA ATLAZOLPA	Alumbrando mi colonia purísima Atlazolpa	Arreglar los postes de cada calle de la colonia	0%	485,424.00	69,346.29	-	0%
07-168 PURISIMA I	Bacheo en la purísima i	Re acondicionar la carpeta asfáltica de las principales calles de la ut av. de las torres calle 5 y av. Michoacán	0%	471,704.00	67,386.29	-	0%
07-169 REAL DEL MORAL (FRACC)	Vigilando mi colonia real del moral	colocar cámaras en las calles	0%	470,213.00	67,173.29	-	0%
07-171 RENOVACION	Mejorar la red del drenaje central y coladeras pluviales	En cambiar la red principal del drenaje central	0%	1,094,191.00	156,313.00	-	0%
07-172 RICARDO FLORES MAGON	Escalinatas en la colonia en c. tlaxcanes esq. Cda. san juan citlaltzin c/estrella	Diseñar y construir escalinatas en c tlacositiluyac esq. c/ cihuatl	0%	450,306.00	64,329.43	-	0%
07-173 RICARDO FLORES MAGON (AMPL)	Cámaras de vigilancia	Colocación de cámaras de videovigilancia en toda la colonia	0%	496,436.00	70,919.43	-	0%
07-174 RINCONADA EL MOLINO	Renovando rinconada	Aplanado y pintura de las fachadas de las casas de la unidad territorial rinconada el molino hasta donde alcance el presupuesto	0%	474,076.00	67,725.14	-	0%
07-175 SAN ANDRES TETEPILCO (PBLO)	Ejercitándote sanamente	Instalación de juegos infantiles gimnasio con luminaria	0%	1,197,147.00	171,021.01	-	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
07-176 SAN ANDRES TOMATLAN (PBLO)	Cámaras de vigilancia y botón de pánico en san Andrés	Colocación de cámaras de vigilancia en cada una de las calles y callejones mencionados además de la implementación de un botón de pánico en las cercanías de la estación del metro san Andrés Tomatlan y de las calles nombradas que las cámaras sean de 360° y abarquen varios puntos de las calles El drenaje existente se colapso en el terremoto del 2017 fue en su totalidad ya que la tubería de concreto con mas de 30 años de instalación y sin mantenimiento se fracturo con los fuertes movimientos del terremoto los trabajos que se contemplan en este proyecto son cambio de red de drenaje incluyendo descargas domiciliarias desnivelación de pozos de visita cambio de coladeras de banquetas reencarpetao de vialidad y construcción de banquetas beneficio seguridad y garantía sanitaria	0%	687,327.00	98,189.57	-	0%
07-177 SAN ANTONIO (BARR)	Obras y servicios drenaje colapsado	El drenaje existente se colapso en el terremoto del 2017 fue en su totalidad ya que la tubería de concreto con mas de 30 años de instalación y sin mantenimiento se fracturo con los fuertes movimientos del terremoto los trabajos que se contemplan en este proyecto son cambio de red de drenaje incluyendo descargas domiciliarias desnivelación de pozos de visita cambio de coladeras de banquetas reencarpetao de vialidad y construcción de banquetas beneficio seguridad y garantía sanitaria	0%	1,048,615.00	149,802.15	-	0%
07-178 SAN ANTONIO CULHUACAN (BARR)	Alumbrando el camino	Colocar lámparas tipo reflectores para toda la calle Morelos	0%	606,643.00	86,663.29	-	0%
07-179 SAN FRANCISCO APOLOCALCO	Mejorando tu espacio de av. apocalco esq. camino real (Zacatepec)	Limpiar el espacio que se encuentra en av. apocalco (del rosal) esq. camino real (Zacatepec) podar los arboles que se encuentran en los alrededores cambiar las guarniciones y pintarlas en el área de los juegos infantiles colocar piso de tartán y remodelar los juegos infantiles en el área de gimnasio al aire libre colocar pasto sintético y reparar o cambiar los aparatos que se encuentran en mal estado cambiar luminarias por lámparas led	0%	674,954.00	96,422.00	-	0%
07-180 SAN IGNACIO (BARR)	Sendero seguro en calle pachicalco, callejones de pachicalco, calle san Ignacio, callejones y prolongación pachicalco	Que los vecinos tengan sus calles iluminadas y que se sientan seguros cuando salgan de sus casas por las noches o que cuando regresen de sus trabajos se encuentren iluminadas y así evitar mas delincuencia el vecino se sienta seguro en su calle iluminada en las noches	0%	719,478.00	102,782.57	-	0%
07-181 SAN JOSE (BARR)	Solucionando problemas de inundación	Sustitución de tubos de drenaje en las calles previamente enlistadas calle azitli calle ayuntamiento calle allende prolongación Cuauhtémoc	0%	706,152.00	100,878.86	-	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
07-182 SAN JOSE ACULCO	Monitoreando mi colonia	Solicito cámaras de vigilancia conectadas a base plata para proteger de los asaltos y tener mas seguridad ya que hay muchos asaltos a transeúntes casas y negocios	0%	736,074.00	105,153.43	-	0%
07-183 SAN JOSE BUENAVISTA	Cámaras para san José Buenavista	Adquisición e instalación de cámaras de seguridad en diferentes domicilios de la colonia hasta donde alcance el presupuesto	0%	620,158.00	88,594.00	-	0%
07-184 SAN JUAN 2A AMPLIACIÓN (PJE)	Iluminando mi colonia 2a ampl. paraje	El proyecto contempla la iluminacion de la avenida principal opuesto que es un paso obligado hacia la terminal del metro constitución y paradas del camión expreso rumbo al sur de la ciudad por otro lado es también paso de niños jóvenes de 6 escuelas 3 primarias y una secundaria y 3 jardines de niños nunca se ha colocado una sola luminaria en esa zona	0%	558,774.00	79,824.86	-	0%
07-185 SAN JUAN CERRO (PJE)	Una cancha para todos	1dar continuidad para poner techumbre sobre la cancha de futbol que se encuentra en el centro comunitario san juan cerro que se encuentra en calle chocolín 2 también requerimos la techumbre en la cancha que se encuentra en prolongación germanio	0%	602,943.00	86,134.72	-	0%
07-186 SAN JUAN JOYA (PJE)	Visión para todos	Que se instalen cámaras de vigilancia que puedan captar en perspectiva todo es decir que tengan visión amplia y clara	0%	583,912.00	83,416.00	-	0%
07-188 SAN JUANICO NEXTIPAC (PBLO)	San Juanico nextipac, sobre las cenizas, donde la lectura es estar vivo	Hacer una biblioteca que contenga una ludoteca videoteca hemeroteca con equipo de computo de vanguardia para que tenga funcionalidad para los habitantes de la comunidad de san Juanico nextipac	0%	573,958.00	81,994.00	-	0%
07-189 SAN LORENZO 870 (U HAB)	Ampliación del drenaje central en la u. HAB san Lorenzo 870 (continuidad)	El proyecto que proponemos es resolver el problema de inundación de la colonia requerimos drenaje profundo y ampliación en las coladeras esto se requiere en todas las secciones de la u HAB san Lorenzo 870 que la delegación se encargue de los materiales y la mano de obra de la mejor calidad para que tenga una amplia duración	0%	417,768.00	59,681.14	-	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
07-190 SAN LORENZO TEZONCO (BARR)	Ilumina tu camino	Que se coloque luminarias en las calles	0%	583,254.00	83,322.00	-	0%
07-191 SAN LORENZO TEZONCO (PBLO)	Iluminación en la calle Porfirio Díaz	Adquisición y colocación de iluminarias con panel solar que sean de luz led utilizando brazos metálicos a una altura distinta al brazo original de las luminarias que ya existen y en una dirección distinta en algunos casos en los que haga el poste de sostén procurando que se distribuyan en las esquinas	0%	955,188.00	136,455.43	-	0%
07-192 SAN LORENZO TEZONCO 1 (U HAB)	Mejoramiento integral al sistema de bombeo de agua potable	1sustitucion de tubos de 2"o galvanizado por tubo pead (ver anexo información adicional) 2 instalación de válvulas de desfogue de 4"o (ver anexo información adicional) 3 construcción de barda perimetral con dala de concreto armado y muro tubular de 3 metros de altura (ver anexo informion adicional) 4 construcción de bodega y oficina (ver anexo información adicional) nota hasta donde alcance el presupuesto	0%	436,753.00	62,393.29	-	0%
07-193 SAN LORENZO TEZONCO II (U HAB)	Remodelando nuestro entorno, barda perimetral	Reconstrucción de la cerca perimetral de la manzana 6 con muro de tabique rojo recocido de 14cm de espesor de 1mts con aplanado fino cadena de cerramiento de 20x13 aplanado fino con ptr de calibre 16 11/2"x3" tipo persiana hundido a 1.50 mts de altura incluye tres portones para acceso vehicular con plancha metálica cal 16 y ptr de 3"3" tipo persiana conforme a diseño de la cerca y 5 puertas peatonales con cerradura de alta seguridad se anexan planos con diseño detalles y especificaciones	0%	410,865.00	58,695.00	-	0%
07-194 SAN LORENZO XICOTENCATL (PBLO)	Cámaras de vigilancia	Primera etapa colocación de cámaras de vigilancia sobre la calle Enna y sobre la calle ahome segunda etapa colocación de cámaras de vigilancia sobre calle balbanera hasta Zaragoza	0%	712,947.00	101,849.57	-	0%
07-195 SAN LUCAS (BARR)	Reconstruyendo centro social tonatepetl	Reconstrucción del centro social tonatepetl en su estructura general, incluyendo canchas, juegos infantiles, techos, teatro al área libre 6 años, así como bardas de entradas, aquí se contemplo un proyecto pilares, debido a que se nos informo en reunión de gobierno que no hay presupuesto para reconstrucción, ese proyecto se suspendió, por lo que anexo oficio al respecto.	0%	707,182.00	101,026.00	-	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
07-196 SAN MIGUEL (BARR)	No mas goteras	Impermeabilización de unidades habitacionales gavilán 1 con una superficie de 2370.16m2 gavilán 2 con una superficie de 2370.16m2 mina # 281 con una superficie de 1392.00 m2 torres quintero # 95 con una superficie de 1392.00 m2 ermita iztapalapa # 1706 comuna superficie de 1392.m2	0%	1,114,357.00	159,193.86	-	0%
07-198 SAN NICOLAS TOLENTINO I	Sendero seguro	Iluminacion de la avenida Sabadell de avenida san Lorenzo a la calle avenida periférico el propósito del proyecto es dotar de la infraestructura luminarias a nuestra colonia con la instalación de nuevos postes donde se requiera y la utilización de otro tipo de luminaria que se necesite pjar mayor seguridad de los vecinos de sna Nicolás Tolentino así como la construcción de banqueta sobre Sabadell y la construcción de una rampa para el cruce peatonal	0%	520,881.00	74,411.57	-	0%
07-199 SAN NICOLAS TOLENTINO II	Tinacos de agua nuevos en hidalgo 10	En retirar los tinacos que se encuentran en muy mal estado y deformes debido al tiempo de uso (mas de 20 años) son 30 tinacos en toda la unidad con capacidad por tinaco de 5 mil litros que se requieren en 15 torres que componen la unidad en general	0%	602,260.00	86,037.15	-	0%
07-200 SAN PABLO (BARR)	Vigilando mi barrio san pablo	Solicitando cámaras de vigilancia con giro de 360 grados con visión nocturna	0%	606,066.00	86,580.86	-	0%
07-201 SAN PABLO I, II Y V-LOMAS DEL PARAISO	Por un andar seguro	Iluminacion con mas postes y luminarias de led banquetas y rampas de seguridad pinta de fachadas con murales cámaras de videovigilancia conectadas al c-5	0%	776,034.00	110,862.00	-	0%
07-202 SAN PEDRO (BARR)	Luminarias y cámaras de vigilancia en callejones primavera	Colocar luminarias tipo led en calle y callejones primavera colocar cámaras de vigilancia con botón de pánico conectadas a la policía en calle primavera y sus callejones	0%	610,671.00	87,238.72	-	0%
07-203 SAN SEBASTIAN TECOLOXTITLAN (PBLO)	Seguridad total y plena en toda la colonia, empleando videocámaras y alarmas inter conectadas en todas las manzanas y calles qué hay en la colonia.	Tener seguridad al mantener una estricta vigilancia para prevenir el delito y en su caso alertar a los vecinos sobre tales conductas al tener las videocámaras y alarmas en red se obtiene una optima vigilancia para tener una seguridad eficiente y poder notificar a las autoridades correspondientes los lugares de monitoreo se elegirán en puntos estratégicos y lo realizaran las y los habitantes de la citada colonia se elegirán a aquellas personas que tengan alta probidad y responsabilidad	0%	989,462.00	141,351.72	-	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
07-204 SAN SIMON CULHUACAN (BARR)	Reencarpetao de la arrinconada de san simón	Reencarpetar las calles de san simón la parte de anjo desde instituto nacional hasta Jacobo watt	0%	562,765.00	80,395.00	-	0%
07-205 SANTA BARBARA (BARR)	Repavimentación por el mal estado de calles, exceso de bacheo y alcantarillado en malas condiciones.	Llevar acabo la repavimentacion de las calles callejones y avenidas que lo requieran debido a su mal estado exceso de bacheo y/o alcantarillado roto/en mal estado una de las principales calles con exceso de bacheo y con un gran numero de	0%	913,951.00	130,564.43	-	0%
07-206 SANTA CRUZ MEYEHUALCO (PBLO)	Un sendero seguro en mariano matamoros	Compra e instalación de: - luminarias de poste bajo - cámaras de vídeo vigilancia - botones de pánico hasta donde alcance el presupuesto	0%	1,098,625.00	156,946.43	-	0%
07-208 SANTA CRUZ VI (U HAB)	Terminando de la construcción del salón de usos múltiples	Terminando de las instalaciones eléctricas y sanitarias herrería de puertas ventana y escalera aplanado y pintado del salón colocación de loseta mosaico para el baño	0%	396,693.00	56,670.43	-	0%
07-209 SANTA CRUZ VII (U HAB)	Cámaras y alarmas de seguridad para toda la unidad	Adquisición e instalación de cámaras de videovigilancia y alarmas vecinales en toda la unidad y la periferia conectadas a un circuito cerrado de videovigilancia	0%	391,633.00	55,947.57	-	0%
07-211 SANTA MARIA DEL MONTE	Cámaras de seguridad	Colocación de cámaras de alta definición con audio y protección para evitar que se las roben	0%	431,777.00	61,682.43	-	0%
07-212 SANTA MARIA TOMATLAN	Camino seguro	Nueva pavimentación con cemento en las calles chocolin Cda cabello de ángel	0%	493,646.00	70,520.86	-	0%
07-213 SANTA MARIA TOMATLAN (AMPL)	Vigilando santa ma. ampliación	Colocar cámaras de vigilancia de 360° en la c palmillas y c ma Esther zuno a fin de evitar la delincuencia de ese paso tan transitado además de la calle que lleva al mercado de la colonia aledaña ya que es muy peligrosa para mujeres y jóvenes	0%	463,215.00	66,173.57	-	0%
07-214 SANTA MARIA TOMATLAN (PBLO)	Luz en los callejones de la colonia	Colocación de lámparas de poste alto (8-10mts) en las callejuelas y cerradas de la unidad territorial dichas lámparas separadas la una de la otra pero que la iluminacion que emitan cubran la extensión de las calles abajo mencionadas	0%	651,580.00	93,082.86	-	0%
07-215 SANTA MARTHA ACATITLA	Caminos seguros iluminados de santa Martha Acatitla sur	Consiste en colocar postes o velas con luminarias se tendría que perforar las banquetas y poner dichos postes de manera estratégica para que complemente los caminos y se ejecutaría en las calles de la colonia de cierto perímetro territorial se requiere de postes foco led o velas cámaras de seguridad o c5 con botón de pánico	0%	1,187,924.00	169,703.43	-	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
07-216 SANTA MARTHA ACATITLA SUR (AMPL)	Sendero seguro	La idea consiste en el alumbramiento de mi calle y de algunas calles aledañas con los llamados "cerillos" para salvaguardar la seguridad y protección a los vecinos que habitamos mejoramiento de fachadas	0%	698,748.00	99,821.15	-	0%
07-217 SANTA MARTHA ACATITLA (PBLO)	Fomentando el deporte y la rehabilitación acuática	Construir una alberca en el deportivo del pueblo santa Martha	0%	1,504,646.00	214,949.44	-	0%
07-219 SANTIAGO ACAHUALTEPEC (PBLO)	Cámaras de vídeo vigilancia y botones de pánico	Compra y colocación de cámaras botones de pánico con mantenimiento en casa habitación hasta donde alcance el presupuesto	0%	950,951.00	135,850.15	-	0%
07-220 SECTOR POPULAR	Iluminando mi colonia sector popular	Colocar luminarias leed en todas las calles de la colonia porque no cuentan con luminarias y por consecuencia están muy oscuras	0%	675,779.00	96,539.86	-	0%
07-221 SIDERAL	Mayor seguridad para sideral	Adquisición e instalación de cámaras de seguridad para evitar la comisión de delitos	0%	460,767.00	65,823.86	-	0%
07-222 SIERRA DEL VALLE	Sierra del valle vigilada	Adquisición e instalación en diferentes domicilios de las calles de la colonia de cámaras de seguridad con acceso a la información de los vecinos hasta donde alcance el presupuesto	0%	428,409.00	61,201.29	-	0%
07-223 SINATEL	Sinatel gamio sustentable	Proyecto consistente en la de absorción de agua de lluvia a través de tres bocas de tormenta (rejillas de 49x81x48 situadas tramo comprendido de Manuel gamio entre sur 73 y sur 73-a col Sinatel 09470 iztapalapa conectadas a una caja de infiltración de 1.8x2x1.6 con tezontle gravilla para su filtración y recarga de agua de lluvia hacia el manto freático implementación de 6 reflectores solares con panel solar instalación incluida 3 cámaras de seguridad inalámbricas wi-fi solar	0%	454,680.00	64,954.29	-	0%
07-224 SINATEL (AMPL)	Rehabilitación y embellecimiento del parque arcas	Herrería tubular en jardineras aparatos ejercitadores para adultos mayores y jóvenes cambio de adoquín por concreto hidráulico incrementar el numero de bancas (5)	0%	467,467.00	66,781.00	-	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
07-225 SOLIDARIDAD EL SALADO (U HAB)	Sendero seguro de c. ahuehuetes, c. Pirules y c. oyameles	Se solicita la remodelación de las c ahuehuetes c Pirules y c oyameles para que se realice la instalación de luminarias pintura en banquetas para hacer las calles seguras para los peatones	0%	732,187.00	104,598.15	-	0%
07-226 STA ISABEL INDUSTRIAL	Por tu seguridad y la de tu familia	Mejorar calle campesinos y antiguo camino con mayor iluminacion	0%	514,188.00	73,455.43	-	0%
07-227 STA MA AZTAHUACAN (PBLO)	Reparación de cámaras de video vigilancia de toda la colonia e instalación de nuevas en los lugares que falta	Reparación de las cámaras de video vigilancia de toda la colonia e instalar cámaras nuevas en las calles que no cuenten con ellas	0%	1,116,548.00	159,506.86	-	0%
07-229 TENORIOS	Acabar con el miedo y la inseguridad con cámaras de seguridad y luminarias en la colonia tenorios	El proyecto consiste en la colocación de 100 cámaras de seguridad de circuito cerrado colocado en los domicilios y 100 luminarias solares de poste bajo colocados en puntos estratégicos de nuestra colonia hasta donde alcance el presupuesto	0%	1,128,940.00	161,277.15	-	0%
07-231 TEXCOCO EL SALADO	Continuando con la impermeabilización	Continuar con la impermeabilización de las casas que faltaron de impermeabilizar en el presupuesto de 2019	0%	419,118.00	59,874.00	-	0%
07-232 TLALTENCO (U HAB)	Impermeabilización de azoteas de edificios	Impermeabilización de azoteas de edificios, ya que se trasmina con las lluvias	0%	427,418.00	61,059.72	-	0%
07-233 TLANEZICALLI (U HAB) CONTENIDA EN CE CUALLI OHTLI (U HAB)	Aplanado, sellador y pintura y jardineras.	Realización de trabajos de aplanado, sellador y pintura con los materiales necesarios así como la construcción de jardinera en los espacios verdes que ya se tienen.	0%	387,064.00	55,294.86	-	0%
07-234 TULA (BARR)	Tula segura	Se desarrollara la instalación de cámaras de videovigilancia en los principales puntos del barrio tula que coadyuven a incrementar la seguridad de los vecinos y sus pertenencias	0%	428,604.00	61,229.14	-	0%
07-235 USCOVI (U HAB)	Rehabilitación de la red secundaria de drenaje para mitigación de encharcamientos al interior de la unidad uscovi	El proyecto forma parte de los trabajos de mantenimiento (correctivo y preventivo) de la red secundaria de drenaje en la uh uscovi a fin de mitigar los encharcamientos a su interior y prevenir filtraciones de aguas residuales en el terreno como parte de un proyecto integral sustentable que permitirá separar las aguas pluviales de las residuales en una zona de hundimientos diferenciales esta etapa comprende la sustitución de lared de la mnz 2 con un total de 108 mts de tubería de 38 cms	0%	421,677.00	60,239.57	-	0%
07-236 VALLE DE LUCES (U HAB)	Valle de luces unidad habitacional segura	En la u h valle de luces requerimos postes con luminarias así como brazos con su respectiva luminaria repartida en toda la u h para así tener un territorio iluminado y seguro	0%	601,477.00	85,925.29	-	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
07-237 VALLE DE LUCES I	Valle de luces vigilado	En la colocación de cámaras de seguridad en la cual el proyecto incluya la adquisición colocación y mantenimiento de dichas cámaras	0%	654,106.00	93,443.72	-	0%
07-238 VALLE DE LUCES II	Ramaleo de agua domiciliario	Se solicita la introducción de tubería de manguera reforzada de polietileno de 3 a 4 pulgadas de diámetro para abastecer de agua potable 400 viviendas dicha tubería se proyecta sea conectada de la cisterna del condominio al pie de casa de cada una de las viviendas	0%	419,700.00	59,957.14	-	0%
07-240 VALLE DEL SUR	Sustitución de banquetas en valle	Sustituir las banquetas de la colonia	0%	594,618.00	84,945.43	-	0%
07-241 VERACRUZANA (AMPL)	Video cámaras de seguridad en toda la colonia	Colocar y adquirir videocámaras para vigilancia con características especiales 360° visión nocturna	0%	416,346.00	59,478.00	-	0%
07-242 VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 1 (U HAB)	Recuperemos la diversión	Adquisición y colocación de juegos infantiles y recuperación de espacios (remodelación)	0%	494,411.00	70,630.15	-	0%
07-243 VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 2 (U HAB)	Camino seguro	Tiene como objeto iluminar espacios oscuros e inseguros cerrar jardineras cambio de banquetas instalar rampas para discapacitados y bolardos pintura en jardineras y barandales esto con el fin de rescatar y dar seguridad en las áreas comunes de los habitantes de la unidad territorial	0%	513,906.00	73,415.15	-	0%
07-244 VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 3 (U HAB)	Camino seguro en la súper 3: pavimentación	Pavimentación y cambio de banquetas en las calles 3er Rafael quintero 2da Rafael y 1era Rafael quintero cambio de lámparas (3era de Rafael quintero) únicamente en la calle antes mencionada	0%	519,686.00	74,240.86	-	0%
07-245 VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 4 (U HAB)	Ampliación y construcción centro de salud 6ta cesta etapa	Continuidad en la 6ta etapa la ampliación y construcción del centro de salud el cual una vez que este en condiciones de dar servicio en la comunidad atenderá y beneficiará a mas de diez mil familias que no cuentan con seguridad social así como previniendo y curando enfermedades (se solicitan ocho consultorios mas)	0%	551,598.00	78,799.72	-	0%
07-246 VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 5 (U HAB)	Reencarpetamiento de las calles de la unidad habitacional Vicente guerrero súper manzana 5	Es repavimentar las calles d la súper manzana 5 de la unidad habitacional Vicente guerrero por defectos de baches y hundimientos en las mismas	0%	711,175.00	101,596.43	-	0%
07-247 VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 6 (U HAB)	Impermeabilización con prefabricado de altísima calidad	Se impermeabilizara con material duradero y de alta calidad con prefabricados y garantizados ya que en nuestra colonia es importante en nuestras azoteas existe un deterioro por las lluvias año con año y a mas de 40 años de que se edifico o construyo la colonia es importantísimo el mantenimiento	0%	733,449.00	104,778.43	-	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
07-248 VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 7 (U HAB)	Centro social deportivo y cultural sm 7	Adecuación y acondicionamiento de cancha de futbol rápido para impartir clases deportivas y culturales construcción de baños comunitarios mejoramiento de alumbrado de parques y jardines	0%	532,979.00	76,139.86	-	0%
07-250 XOPA (U HAB)	Escaleras seguras	Se necesitan reparar las escaleras del c1 f3 c3 y c5	0%	421,967.00	60,281.00	-	0%
07-251 ZACAHUITZCO	Iluminando mi colonia	Colocación de luminarias en cada 40 metros con luminaria con focos led ya que dan muy buena luz ya que hay muchos asaltos en nuestra colonia	0%	582,933.00	83,276.15	-	0%
07-252 ZONA MILITAR FAVE SEDENA (U HAB)	Luminarias tipo cerillo	Suministro e instalación de luminarias tipo cerillo en andadores y vialidades de la unidad habitacional hasta donde alcance el presupuesto	0%	494,283.00	70,611.86	-	0%
07-253 12 DE DICIEMBRE	Instalación de cámaras de seguridad conectadas a c5, c2 y copaco	Consiste en colocar cámaras de vigilancia en toda nuestra ut considerando las colindancias con las colonias vecinas esto considerando hasta donde el presupuesto alcance	0%	541,714.00	77,387.72	-	0%
07-254 1A AMPLIACION SANTIAGO ACAHAUALTEPEC	Por una calle sin baches	Reencarpetado y balizamiento	0%	679,966.00	97,138.00	-	0%
07-256 8A DE SAN MIGUEL (AMPL)	Mi lugar de recreación parte ii	En la continuidad de presupuesto 2019 ya que la obra esta inconclusa y el espacio donde los niños juegan ya que no tenemos espacio para que ellos jueguen falta levantar las bardas que son 3 y detallar por dentro del lugar algunas cosas que no se concluyeron como un espacio pequeño para guardar los alimentos y una barra para que los niños y sus papas puedan convivir deseamos que sea un lugar de convivencia familiar	0%	466,568.00	66,652.57	-	0%
07-257 9 1/2 - FRANCISCO VILLA (EJERCITO CONSTITUCIONALISTA)	Por un 9 1/2 más seguro	Adquisición de materiales para la colocación de 4 portones y casetas de vigilancia en los principales puntos de acceso del 9 1/2	0%	500,514.00	71,502.00	-	0%
07-258 BUENAVISTA I	Embellaciendo mi comunidad	Embellecer un espacio deportivo en la colonia que esta muy descuidado y olvidado con resbaladillas y columpios incluyendo pintura o grafiti con arte limpieza del espacio a demás de crear equipos de futbol basquetbol y frontón para niños específicamente creando torneos para ellos ya que no se cuenta con ninguna actividad deportiva y hay mucho niño en esta zona con vulnerabilidad y malas influencias y este espacio es ocupado por jóvenes y adultos que solo van a drogarse o a beber	0%	1,020,859.00	145,837.00	-	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
07-259 BUENAVISTA II	Cuidando tu colonia	Compra e instalación de cámaras de videovigilancia acompañadas con botón de pánico hasta donde el presupuesto alcance	0%	1,084,001.00	154,857.29	-	0%
07-260 CERRO DE LA ESTRELLA I	Rejillas pluviales	Construcción de rejillas pluviales para captar agua al subsuelo	0%	911,407.00	130,201.00	-	0%
07-261 CERRO DE LA ESTRELLA II	Mejoramiento y equipamiento para espacios recreativos, deportivos y culturales.	Equipamiento con área infantil y deportiva compuesta por 2 torres hexagonales de 2 pisos una torre hexagonal de 4 pisos 3 torres cuadradas una torre en Anzulo una torre triangular 4	0%	686,887.00	98,126.72	-	0%
07-262 CHINAMPAC DE JUAREZ I	Andador seguro en hacienda de las flores	Sustitución de luminarias en conjunto habitacional hacienda d las flores descripción se encuentra en el anexo	0%	593,699.00	84,814.15	-	0%
07-263 CHINAMPAC DE JUAREZ II	Embellece tu unidad	La unidad habitacional frente 8 sección 3 en Chinampac de JUAREZ ii la cual esta integrada por 9 edificios (a b c d e f g h i) tienen mas de 15 años que no se les da mantenimiento a su exterior (fachada exterior y edificios) es decir no se han pintado ni impermeabilizado pesto genera una mala apariencia en la unidad por el desgaste en la estructura en la pintura y el desgaste estructural por la acumulación de humedad por filtraciones lo cual a largo plazo representa un peligro	0%	1,054,756.00	150,679.43	-	0%
07-264 CONSEJO AGRARISTA MEXICANO I	Consejo agrarista para todos	Instalación de luminarias cámaras de vigilancia y mejoramiento de acceso a banquetas para una mejor circulación de peatones y vehículos en el área a mejorar	0%	1,131,189.00	161,598.43	-	0%
07-265 CONSEJO AGRARISTA MEXICANO II	Sendero seguro sol y violeta	Adquisición e instalación de luminarias tipo led de buena calidad y durables	0%	847,076.00	121,010.86	-	0%
07-266 CONSTITUCION DE 1917 I	Un espacio para sonreír	ampliación de banquetas y guarniciones colocación de al menos 4 postes de botones de pánico hasta donde el presupuesto alcance	0%	720,182.00	102,883.15	-	0%
07-267 CONSTITUCION DE 1917 II	Videovigilancia en las calles	Sustitución de juegos infantiles y de aparatos para hacer ejercicio rehabilitación de áreas verdes e iluminación de los cuatro parques en constitución i	0%	630,729.00	90,104.15	-	0%
		Consiste en poner cámara de vigilancia en las calles Heriberto jara Donato bravo juan de dios Bojórquez Antonio norzagaray ramos praslow gersain Ugarte y cándido Aguilar en puntos estratégicos estas deben de ser de buen alcance y resolución además panorámicas para sentirnos mas seguros de que si pas algo indebido tendremos la evidencia para hacer la denuncia correspondiente y deberán estar grabando las 24 horas del día					



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
07-268 DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL I	Mi nueva fachada	Realizar el aplanado de las fachadas y pintura así tener una mejor visión de nuestras calles hasta donde alcance el presupuesto	0%	1,043,560.00	149,080.00	-	0%
07-269 DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL II	Iluminemos calles de desarrollo Quetzalcóatl ii	Colocar luminarias tipo lápiz sobre calles de desarrollo urbano Quetzalcóatl ii hasta donde alcance el presupuesto	0%	1,200,404.00	171,486.29	-	0%
07-270 DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL III	Pintando las fachadas de la col. desarrollo urbano Quetzalcóatl iii	Pintar las fachadas de las casas de la col desarrollo urbano Quetzalcóatl iii hasta donde alcance el presupuesto	0%	1,553,651.00	221,950.15	-	0%
07-271 EJERCITO DE ORIENTE (U HAB) I	Remodelar los espacios con juegos infantiles y el gimnasio al aire libre que se encuentran entre el mercado. la aldea digital y la	-instalar nuevos juegos infantiles -instalar nuevos aparatos de gimnasio	0%	830,414.00	118,630.58	-	0%
07-272 EJERCITO DE ORIENTE (U HAB) II	Sendero deportivo (domo) por mis canchas de Carlos pacheco	-remodelar las áreas Rescatar las actividades deportivas basquetbol futbol karate box zumba instalación del domo para actividades a través de establecer un domo para la sombra	0%	984,434.00	140,633.43	-	0%
07-273 ERMITA ZARAGOZA (U HAB) I	Rehabilitación de modulo deportivo ubicado en sirvo de la nación	Rehabilitación del modulo deportivo entradas y accesos para discapacitados puertos tabulares rehabilitación de piso y bardas de la cancha infantil de futbol y mantenimiento (ampliación de pintura a los tabulares del parque) y la Herrería del parque	0%	996,991.00	142,427.29	-	0%
07-274 ERMITA ZARAGOZA (U HAB) II	Sendero seguro	Se pide una calle segura ya que es el paso de los niños para la escuela "año internacional del niño" que sería la reconstrucción de banquetas y luminarias ya que en tiempo de lluvias hay mucho lodo	0%	967,748.00	138,249.72	-	0%
07-275 JOSE LOPEZ PORTILLO I	Reencarpetamiento de toda la colonia López portillo i	Remoción de la carpeta asfáltica y colocación de nueva carpeta rehabilitación de lugares en donde se hunde el asfalto hasta donde alcance el presupuesto	0%	928,213.00	132,601.86	-	0%
07-276 JOSE LOPEZ PORTILLO II	Nuevo futuro	Mejoramiento de zona urbana seguridad para las mujeres y rescate cultural de la colonia para tener una identidad para las nuevas generaciones que conozcan sus raíces en beneficio de la población necesitaremos luminarias cámaras de videovigilancia reencarpetamiento en algunas calles pintura para murales tradicionales con la historia de la colonia mejorar el uso de la biblioteca y del centro comunitario así como rehabilitación de algunas banquetas como eventos culturales	0%	782,855.00	111,836.43	-	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
07-277 JUAN ESCUTIA I	Cámaras por nuestra seguridad	adquisición y colocación de cámaras que cuenten con conexión al c5 al igual que tengan botones de pánico para pronta reacción de la policía	0%	830,789.00	118,684.15	-	0%
07-278 JUAN ESCUTIA II	Ilumina tus calles y avenidas	Mi proyecto consiste en iluminara la mayor parte de las calles las cuales no cuenta con infraestructura necesaria para tener iluminada la col juan Escutia sección ii actividades a realizar son colocación de poste brazos y luminarias de led y tendido de cable material que se necesita para realización del proyecto (párrafo ilegible)	0%	736,383.00	105,197.57	-	0%
07-279 LEYES DE REFORMA 3A SECCION I	Iluminando leyes	Colocación de luminarias led solar en toda la calle 12 de julio	0%	1,191,932.00	170,276.01	-	0%
07-280 LEYES DE REFORMA 3A SECCION II	Ampliando el centro social iztapalapa	Construir el segundo piso del centro social iztapalapa y equiparlo se ocupara para la impartición de talleres cursos y actividades	0%	1,016,329.00	145,189.86	-	0%
07-281 LOMAS DE LA ESTANCIA I	Mujeres seguras	Videocámaras de videovigilancia conectadas al c5 brazos intercalados en los postes con luminarias mejorar la imagen urbana de las calles que serán intervenidas que consta de la pinta de las fachadas con murales se construirán banquetas	0%	753,144.00	107,592.00	-	0%
07-282 LOMAS DE LA ESTANCIA II	Construcción de rejillas de tormenta	Construcción de rejillas de tormenta para captar y desviar agua de las lluvias a los mantos acuíferos y con ello evitar las contingencias para que los vecinos no sean afectados con las inundaciones año con año	0%	1,005,137.00	143,591.00	-	0%
07-283 LOMAS DE SAN LORENZO I	Continuación y terminación de la casa del arte y del adulto mayor.	Continuar y terminar la casa de arte y del adulto mayor construcción de muros piso y loza de planta baja y planta alta escalera interior elevador para discapacitados así como colocación de rampas para sillas de ruedas ventanas puertas instalación eléctrica drenaje toma agua loseta en planta baja y duela en planta alta así como acabados para su buen funcionamiento	0%	1,029,487.00	147,069.58	-	0%
07-284 LOMAS DE SAN LORENZO II	Pinta mi casita	Queremos pintar las fachadas de la colonia para que de una mejor imagen a la comunidad. "hasta que el presupuesto alcance"	0%	1,754,511.00	250,644.44	-	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
07-285 LOMAS ESTRELLA 2A SECC I	Vigilando el entorno de mi unidad habitacional	Debido al alto índice de inseguridad solicitamos que este apoyo del presupuesto participativo 2020 se implementen la instalación de cámaras de vigilancia con alta definición y visión 360° y conectadas al c 5 (circuito cerrado con monitor) en el área del salón de usos múltiples de la u h	0%	662,689.00	94,669.86	-	0%
07-286 LOMAS ESTRELLA 2A SECC II	Protección para los condominios	reja de entrada de la unidad Morelos 540 bien colocada y con las dimensiones necesarias para garantizar la seguridad de los condóminos y sus familias	0%	752,528.00	107,504.00	-	0%
07-287 REFORMA POLITICA I	Sendero seguro "el corazón de las mujeres"	Habilitar un sendero desde la calle reforma social esq. reforma administrativa a reforma magistral para continuar sobre reforma magistral reforma francisco villa y montaña Everest (zapote) consiste en colocación de alumbrado (di tipos de luminarias cerillos postes y fachada) mantenimiento o rehabilitación de banquetas rampas para discapacidad pintura de fachadas murales y otras acciones hasta donde alcance	0%	629,692.00	89,956.00	-	0%
07-288 REFORMA POLITICA II	Mejorando el parque espacial	El proyecto consiste en: -quitar los juegos que están en mal estado. -colocación de juegos nuevos -adecuar y mejorar la cancha que ya se encuentra y la adecuación de lo que necesita el parque hasta donde alcance el presupuesto	0%	872,460.00	124,637.15	-	0%
07-289 SAN JUAN XALPA I	Agua para todos, todos los días	Cambio ampliación mantenimiento de la red y las tomas de agua que conectan con la red de sistema de agua CDMX a las unidades h y calles de la colonia	0%	819,017.00	117,002.43	-	0%
07-290 SAN JUAN XALPA II	Mejoras de las instalaciones deportivas san Juan Xalpa	Proyecto de continuidad para área deportiva consistente en enmallado de cancha de futbol rápido con malla ciclónica reencarpetamiento de cancha de basquetbol con concreto asfáltico y cambio de tableros por reglamentarios ampliación del área de juegos infantiles y continuación de la Herrería de protección para cercar el espacio y tener control sobre este	0%	987,455.00	141,065.00	-	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
07-291 SAN MIGUEL TEOTONGO I	Espacios para todos	Recuperar espacio de el modulo de participación ciudadana y las canchas espacio de parque frente a modulo de participación ciudadana canchas frente a lechería 1 cercar todo el perímetro del espacio con Herrería tubular como la que ya esta instalada en el espacio y se muestra en la evidencia fotográfica son alrededor de 310mts de Herrería así como colocar tubulares de solo paso peatonal 2 recuperación del espacio (área verde) colocar juegos infantiles con tartán	0%	1,022,946.00	146,135.15	-	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
07-292 SAN MIGUEL TEOTONGO II	Comunidad segura	1camaras de videovigilancia conectadas al c5 2 aumento de luminarias led con poste donde se requiera 3 mejoramiento de banquetas y fachadas con balizamiento y pintura	0%	1,257,194.00	179,599.15	-	0%
07-293 SAN MIGUEL TEOTONGO III	Caminando seguros de noche	instalación de cámaras de videovigilancia conectadas al c-5 - instalación de luminarias - pinta de fachadas -rampas de discapacidad -pinta de murales -poda de árboles y repavimentación	0%	1,115,297.00	159,328.15	-	0%
07-294 SAN MIGUEL TEOTONGO IV	Nuevo renacer en rancho bajo	Se busca colocación de juegos infantiles y aparatos de gimnasio así como de pisos de adoquín y jardineras no en conjunto con bancas e instalación de luminarias en el espacio ubicado en la calle de paloma entre las calles de calandria y gorrión en la colonia san miguel teotongo sección rancho bajo los materiales e insumos requeridos constan entre otras cosas de luminarias bancas juegos infantiles aparatos de gimnasio	0%	858,521.00	122,645.86	-	0%
07-295 SANTA CRUZ MEYEHUALCO (U HAB) I	Recuperando el parque uno	La recuperación del parque uno contempla la restauración de lunario reparación de los juegos pintura de canchas de basquetbol futbol rápido y malla perimetral así como la reparación de luminarias de todo el parque	0%	870,101.00	124,300.15	-	0%
07-296 SANTA CRUZ MEYEHUALCO (U HAB) II	Rescatando el cri-cri y áreas verdes	Rehabilitación o cambio de luminarias pintura en Herrería y kiosco creación de asadores y bancas instalación de paquetes de juegos en el parque cri-cri y demás jardines de nuestra colonia	0%	941,881.00	134,554.43	-	0%
07-297 SANTA MARIA AZTAHUACAN (EJ) I	Iluminación de la calle	Reparación de luminarias e instalación de nuevas luminarias	0%	1,185,449.00	169,349.86	-	0%
07-298 SANTA MARIA AZTAHUACAN (EJ) II	Sendero seguro en avenida circunvalación	Iluminacion con luz tipo led de carga solar en toda la avenida circunvalación	0%	1,079,696.00	154,242.29	-	0%
07-299 STA MARTHA ACATITLA NTE (AMPL) I	Sendero seguro Sta. Martha Acatitla NTE (ampl) i	Este proyecto consiste en crear una ruta segura con equipamiento de cámaras de vigilancia luminarias de cerillo reflectores sustitución de banquetas dañadas balizamiento de todas las guarniciones de la ruta junto con el desazolve de cada coladera seguridad por elementos correspondientes y pintar mirles en las fachadas de las escuelas y casas donde cada mural represente una historia revolucionaria	0%	836,820.00	119,545.72	-	0%
07-300 STA MARTHA ACATITLA NTE (AMPL) II	Sendero seguro	Colocar iluminacion adecuada en la calle de Manuel PEREZ romero desde Cutberto abrecha a calz Ignacio Zaragoza y en la calle marcos López Jiménez de avenida Texcoco a Ignacio Zaragoza	0%	777,874.00	111,124.86	-	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
07-301 TEPALCATES I	Iluminando con seguridad a tepalcates	Instalación de luminarias fotovoltaicas en toda la unidad territorial para obtener mayor seguridad en las personas al transitar por las noches y disminuir los índices de inseguridad hasta donde alcance el presupuesto	0%	747,660.00	106,808.57	-	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
07-302 TEPALCATES II	Mas agua	El objetivo de este proyecto es peor apoyo a abastecimiento de agua elemento esencial para día a día con el mantenimiento de bombas y cambio de tuberías así como mantenimiento de el cuarto de bombas en u h Zaragoza y revolución requerimos mano de obra especializada cambio de tuberías y bomba de agua	0%	614,343.00	87,763.29	-	0%
07-303 VALLE DE SAN LORENZO I	Sendero seguro río fuerte- canal de Chalco	Adquisición e instalación de luminarias tipo led rehabilitación de guarniciones y banquetas con rampas para discapacitados adquisición e instalación de alarmas cámaras y botones de pánico sobre río fuerte desde río Nilo hasta río Israel que las cámaras estén conectadas al c-5 hasta donde alcance el presupuesto	0%	741,059.00	105,865.57	-	0%
07-304 VALLE DE SAN LORENZO II	Cámaras de videovigilancia conectadas al c-5, sector plata en todo valle ii	En la adquisición instalación de cámaras de videovigilancia con alta definición que estén conectadas al c-5 sector plata (centro de mando de la policía) ubicadas en varios puntos de la colonia valle de san Lorenzo ii hasta donde alcance el presupuesto	0%	739,865.00	105,695.00	-	0%
07-305 XALPA I	Rescatando el campo hundido.	reparar y pintar la fachada del parque plantar pasto y arboles en el interior del mismo acondicionar la cancha con porterías de futbol y canasta de basquetbol	0%	821,097.00	117,299.58	-	0%
07-306 XALPA II	Mayor cámaras menor delincuencia	Colocar cámaras de seguridad al exterior de los domicilios de los vecinos de Xalpa	0%	906,553.00	129,507.58	-	0%
07-307 XALPA III	Demolición, adecuación y construcción del centro comunitario y cultural Carmen Serdán	1demolicion total de la construcción del centro comunitario y cultural Carmen Serdán (3 aulas de concreto dañadas de loza piso y paredes 3 aulas de lamina así como también las 4 bardas perimetrales) posteriormente el retiro del escombros y mobiliario inservible 2 adecuación del terreno para una nueva construcción 3 estudios de suelo elaboración estudio preliminar anteproyecto y proyecto de arquitectura e ingeniería 4 inicio de construcción con materiales de concreto	0%	1,176,724.00	168,103.43	-	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
07-308 2A AMPLIACION SANTIAGO ACAUALTEPEC I	Mi seguridad iluminada.	Instalación de cámaras de seguridad conectadas al sistema c5 en las calles y avenidas mencionadas colocación de brazos con luminarias tipo led en las calles referidas aplicación de pintura y murales culturales en las fachadas de las viviendas y negocios de las calles referidas así como balizamiento de las mismas	0%	785,795.00	112,256.43	-	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 Alcaldía Iztapalapa

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
07-309 2A AMPLIACION SANTIAGO ACAHAUALTEPEC II	Nuestro deportivo es para todos.	Recuperación y rehabilitación del deportivo "rebeca" pintura general a canchas deportivas muros Herreria y mobiliario repavimentación del domo que esta roto retiro de altares de la "santa muerte" mantenimiento de los juegos infantiles rehabilitación y acondicionamiento de la caseta de vigilancia exterior así como la instalación de 4 cámaras de seguridad conectadas al sistema c5 en el interior del deportivo	0%	1,080,795.00	154,399.29	-	0%
07-313 JUAN ESCUTIA III	Pintura para la voceadores	Pintar todas las casas de la "voceadores de MEXICO" para darle identidad y uniformidad a esta colonia	0%	794,400.00	113,485.72	-	0%
07-314 LAS PEÑAS II	Vigilancia visual en las peñas ii	Adquisición e instalación de cámaras de vigilancia en c Agustín melgar	0%	478,263.00	68,323.29	-	0%
07-315 ROTARIOS (U HAB)	Mantenimiento a barda	Hacer mas alta la barda del lado poniente reforzarla y pintarla	0%	393,993.00	56,284.72	-	0%
07-316 SANTA BARBARA (BARR) II	Mayor iluminacion	Colocar lámparas con brazo de focos led	0%	599,525.00	85,646.43	-	0%
07-317 SANTA MARIA AZTAHUACAN (U HAB)	Reencarpetado sección b y c.	Reencarpetar ciertas áreas de las secciones b y c que se encuentran en muy mal estado hasta donde alcance el presupuesto	0%	483,425.00	69,060.72	-	0%
07-318 TENORIOS (AMPL)	Rescatemos nuestra cancha	se solicita la construcción de una aula de usos múltiples con la intención de realizar actividades deportivas talleres platicas por lo que se requiere una aula con instalación eléctrica ventanas protecciones puertas de acceso para poder llevar acabo las actividades en distintos horarios la construcción de esta aula seria en la parte alta en calle rosál	0%	590,501.00	84,357.29	-	0%
07-319 CAROLOS PACHECO (U HAB)	Cambio de adoquín en toda la unidad habitacional	Cambiar el adoquín de toda la unidad habitacional	0%	394,740.00	56,391.43	-	0%
07-320 CHINAMPAC DE JUAREZ III	Instalación de postes sobre la unidad territorial Chinampac iii	La instalación de postes con suministro eléctrico publico sobre la territorial Chinampac iii para complementar la instalación de cámaras de proyecto participativo 2019	0%	757,130.00	108,161.43	-	0%
07-321 PREDIO SANTA CRUZ MEYEHUALCO	Por tu seguridad.	Compra y colocación de cámaras de videovigilancia hasta donde el presupuesto alcance	0%	475,373.00	67,910.51	-	0%
TOTAL URG (11)				195,376,217.00	27,910,889.00		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 10 Alcaldía Magdalena Contreras

Período: Enero-Junio 2020 3)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
Sin colonias	Sin proyecto	Sin descripción	0.00	56,090,960.00	14,022,740.00	0.00	0.00
TOTAL URG (11)				56,090,960.00	14,022,740.00	0.00	

Nota: *Se encuentra en proceso eleccion las distintas colonias de esta Alcaldía, por lo que no tiene todavia los comites ganadores.



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable del Gasto: 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período: Enero-Junio 2020

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO* (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
AGRICULTURA	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	927,377.00	0.00	0.00	0%
AHUEHUETES ANAHUAC	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	697,406.00	0.00	0.00	0%
AMERICA	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	1,041,882.00	0.00	0.00	0%
TORRE BLANCA (AMPL)	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	906,765.00	0.00	0.00	0%
ANAHUAC DOS LAGOS	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	637,847.00	0.00	0.00	0%
ANAHUAC LAGO NORTE	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	651,299.00	0.00	0.00	0%
ANAHUAC LAGO SUR	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	726,771.00	0.00	0.00	0%
ANAHUAC LOS MANZANOS	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	1,406,559.00	0.00	0.00	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable del Gasto: 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período: Enero-Junio 2020

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO* (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
ANAHUAC MARIANO ESCOBEDO	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	689,438.00	0.00	0.00	0%
ANAHUAC PERALITOS	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	635,727.00	0.00	0.00	0%
ANGEL ZIMBRON	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	628,396.00	0.00	0.00	0%
ANZURES	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	1,184,420.00	0.00	0.00	0%
ARGENTINA ANTIGUA	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	1,170,126.00	0.00	0.00	0%
BOSQUES DE CHAPULTEPEC (POLANCO)	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	827,587.00	0.00	0.00	0%
BOSQUES DE LAS LOMAS	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	1,179,020.00	0.00	0.00	0%
CHAPULTEPEC (POLANCO)	MORALES Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	1,228,038.00	304,350.67	0.00	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable del Gasto: 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período: Enero-Junio 2020

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO* (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
CHAPULTEPEC POLANCO (POLANCO)	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	909,510.00	0.00	0.00	0%
CUAUHTEMOC PENSIL	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	949,478.00	0.00	0.00	0%
DANIEL GARZA	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	953,032.00	0.00	0.00	0%
DANIEL GARZA (AMPL)	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	1,195,704.00	304,350.67	0.00	0%
DEL BOSQUE (POLANCO)	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	615,262.00	0.00	0.00	0%
TORRES TOREO	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	1,018,941.00	0.00	0.00	0%
DEPORTIVA PENSIL	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	820,582.00	0.00	0.00	0%
FRANCISCO I MADERO	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	628,435.00	0.00	0.00	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable del Gasto: 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período: Enero-Junio 2020

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO* (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
GRANADA	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	1,078,332.00	304,350.67	0.00	0%
GRANADA (AMPL)	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	854,825.00	0.00	0.00	0%
HUICHAPAN	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	680,033.00	0.00	0.00	0%
IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	604,920.00	0.00	0.00	0%
IRRIGACION	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	939,656.00	0.00	0.00	0%
LEGARIA	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	905,838.00	0.00	0.00	0%
LEGARIA (U HAB)	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	619,260.00	0.00	0.00	0%
LOMA HERMOSA (CONJ HAB)	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	783,678.00	0.00	0.00	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable del Gasto: 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período: Enero-Junio 2020

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO* (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
LOMAS ALTAS	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	670,853.00	0.00	0.00	0%
LOMAS DE BARRILACO (LOMAS DE CHAPULTEPEC)	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	899,602.00	0.00	0.00	0%
LOMAS DE BEZARES	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	781,245.00	0.00	0.00	0%
LOMAS DE CHAPULTEPEC I	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	974,303.00	0.00	0.00	0%
LOMAS DE REFORMA	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	700,214.00	0.00	0.00	0%
LOMAS DE REFORMA (LOMAS DE CHAPULTEPEC)	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	641,932.00	0.00	0.00	0%
LOMAS DE SOTELO	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	1,006,606.00	304,350.67	0.00	0%
LOMAS VIRREYES (LOMAS DE CHAPULTEPEC)	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	795,628.00	0.00	0.00	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable del Gasto: 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período: Enero-Junio 2020

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO* (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
LOS MORALES (POLANCO)	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	862,361.00	0.00	0.00	0%
MANUEL AVILA CAMACHO	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	526,059.00	0.00	0.00	0%
MARINA NACIONAL (U HAB)	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	611,574.00	0.00	0.00	0%
MEXICO NUEVO	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	878,125.00	0.00	0.00	0%
MILITAR 1 K LOMAS DE SOTELO (U HAB)	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	1,005,071.00	0.00	0.00	0%
MODELO PENSIL	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	992,449.00	0.00	0.00	0%
MOLINO DEL REY	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	639,678.00	0.00	0.00	0%
MORALES SECCION ALAMEDA (POLANCO)	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	589,372.00	0.00	0.00	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable del Gasto: 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período: Enero-Junio 2020

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO* (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
MORALES SECCION PALMAS (POLANCO)	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	690,453.00	0.00	0.00	0%
NEXTITLA	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	613,266.00	0.00	0.00	0%
NUEVA ARGENTINA (ARGENTINA PONIENTE)	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	1,095,305.00	304,350.67	0.00	0%
OBSERVATORIO	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	942,965.00	0.00	0.00	0%
PALMITAS (POLANCO)	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	689,123.00	0.00	0.00	0%
PENSIL NORTE	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	1,292,447.00	0.00	0.00	0%
PENSIL SAN JUANICO	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	1,047,924.00	304,350.67	0.00	0%
PENSIL SUR	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	736,739.00	0.00	0.00	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable del Gasto: 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período: Enero-Junio 2020

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO* (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
PERIODISTA	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	634,914.00	0.00	0.00	0%
PLUTARCO ELIAS CALLES	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	688,262.00	0.00	0.00	0%
POLANCO REFORMA (POLANCO)	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	1,075,934.00	0.00	0.00	0%
POPO	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	689,918.00	0.00	0.00	0%
POPO (AMPL)	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	562,122.00	0.00	0.00	0%
REFORMA PENSIL	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	883,043.00	0.00	0.00	0%
REFORMA SOCIAL	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	1,124,936.00	0.00	0.00	0%
RINCON DEL BOSQUE	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	555,914.00	0.00	0.00	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable del Gasto: 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período: Enero-Junio 2020

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO* (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
SAN DIEGO OCOYOACAC	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	948,920.00	0.00	0.00	0%
SAN JOAQUIN	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	749,635.00	0.00	0.00	0%
SAN LORENZO TLALTENANGO	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	598,854.00	0.00	0.00	0%
SANTO TOMAS	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	591,765.00	0.00	0.00	0%
TACUBA	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	1,714,284.00	0.00	0.00	0%
TACUBAYA	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	1,374,010.00	0.00	0.00	0%
TATA LAZARO (U HAB)	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	541,075.00	0.00	0.00	0%
TLAXPANA	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	1,265,324.00	0.00	0.00	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable del Gasto: 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período: Enero-Junio 2020

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO* (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
TORRE BLANCA	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	1,181,253.00	0.00	0.00	0%
UN HOGAR PARA NOSOTROS	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	628,253.00	0.00	0.00	0%
VENTURA PEREZ DE ALBA	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	737,192.00	0.00	0.00	0%
VERONICA ANZURES	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	869,807.00	0.00	0.00	0%
10 DE ABRIL	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	548,506.00	0.00	0.00	0%
16 DE SEPTIEMBRE	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	1,007,269.00	0.00	0.00	0%
5 DE MAYO	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	805,026.00	0.00	0.00	0%
ANAHUAC I	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	1,930,197.00	0.00	0.00	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable del Gasto: 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período: Enero-Junio 2020

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO* (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
ANAHUAC II	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	1,799,781.00	0.00	0.00	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable del Gasto: 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período: Enero-Junio 2020

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO* (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
ESCANDON I	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	1,397,577.00	0.00	0.00	0%
ESCANDON II	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	1,784,996.00	0.00	0.00	0%
POPOTLA I	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	926,376.00	0.00	0.00	0%
POPOTLA II	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	1,381,850.00	0.00	0.00	0%
SAN MIGUEL CHAPULTEPEC I	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	954,081.00	0.00	0.00	0%
SAN MIGUEL CHAPULTEPEC II	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	1,152,724.00	0.00	0.00	0%
LOMAS DE CHAPULTEPEC II	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	765,245.00	0.00	0.00	0%
LOMAS DE CHAPULTEPEC III	Al cierre del trimestre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha notificado los resultados de la Consulta Ciudadana.	Se desconocen las descripciones de las acciones a realizar en el proyecto ganador.	0%	700,175.00	0.00	0.00	0%
TOTAL URG				80,348,656.00	1,826,104.00	0.00	---



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable del Gasto: 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período: Enero-Junio 2020

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO* (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8

*: Los recursos programados al periodo, se basaron en los avances que se reportarán, una vez que cuente con los proyectos a ejecutar, sin embargo después del periodo el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aún no sé pronuncia por los proyectos ganadores a ejecutar de acuerdo al orden de prelación en que



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 12 Alcaldía Milpa Alta

Período: Enero-Junio 2020

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
SIN MOVIMIENTOS							
TOTAL URG (11)							

Nota aclaratoria: El pasado 5 de marzo de 2020, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Sala Regional Ciudad de México, dictó sentencia en los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, identificados con los números de expediente: SCM-JDC-22/2020; SCM-JDC-23/2020; SCM-JDC-24/2020 y SCM-JDC-25/2020, acumulados, en la que ordenó al Instituto Electoral de la Ciudad de México cancelar la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021, en distintos Pueblos. En razón de lo anterior y en atención al Acuerdo IECM/ACU-CG-028/2020, emitido por el Consejo General de este Instituto Electoral el 6 de marzo del año en curso, en cumplimiento de dicha sentencia, se le informa que no se llevará a cabo en su Unidad Territorial, hasta nuevo aviso, la elección y la consulta mencionadas.



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable del Gasto 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero-Junio 2020

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
Meta: 1 (58 CCD) De acuerdo a los requerimientos de cada comité y del proyecto ganador correspondiente a los resultados emitidos por el Instituto Nacional Electoral	O20NR0204	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		5,485,526.00	-	-	#¡DIV/0!
Meta: 1 (58 CCD) De acuerdo a los requerimientos de cada comité y del proyecto ganador correspondiente a los resultados emitidos por el Instituto Nacional Electoral	O20NR0204	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		29,977,529.00	-	-	#¡DIV/0!
Meta: 1 (58 CCD) De acuerdo a los requerimientos de cada comité y del proyecto ganador correspondiente a los resultados emitidos por el Instituto Nacional Electoral	O20NR0204	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		21,549,996.00	-	-	#¡DIV/0!
TOTAL URG				57,013,051.00	-	-	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período: Enero-Junio 2020

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
TOTAL URG (11)							

NOTA: A la fecha del informe se encontraba en proceso de integración los Comités de Ejecución y Vigilancia para sancionar y/o validar los proyectos ganadores, razón por la que no se registran avance ni físico ni financiero.



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 15 Alcaldía Venustiano Carranza

Período: Enero-Junio 2020

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
		Derivado de la contingencia mundial por la propagación del virus SARS-COV2 y de la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico NO. 354 Bis de fecha 29 de mayo del 2020 no fue posible dictaminar los Proyectos ganadores y como consecuencia, el Instituto Electoral de la Ciudad de Mexico no emitió las constancias de los mismos.		92,115,185.00	-	-	-
TOTAL AVC				92,115,185.00	-	-	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
<h1>SIN MOVIMIENTOS</h1>							
TOTAL URG (11)							