



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
10-001	ABRAHAM GONZÁLEZ	A1	SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL	0	3000	28,148,012.00	287,523.00	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-002	ACUEDUCTO	A2	REPAVIMENTACIÓN Y ARREGLO DE BANQUETAS	0	4000	9,974,418.00	487,814.00	487,814.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-003	ACUILOTLA	A2	CAMBIO DE LA RED DE DRENAJE UBICADO EN CALLE ESTEBAN FLORES EN SU TOTALIDAD.	0	5000	332,626.00	354,437.00	354,437.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-004	HACIENDA DE GUADALUPE CHIMALISTAC	A1	EMPEDRADO EN LA CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO CON REDUCTORES DE VELOCIDAD ,ENTRE AV. VITO ALESSIO ROBLES Y AV. MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO	0	6000	67,897,985.00	324,357.00	324,357.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-005	ÁGUILAS 3ER PARQUE	A1	REPARACIÓN DEL DRENAJE DEL ANDADOR 10 TARANGO ESQUINA CALLE TARANGO	0			454,587.00	454,587.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-006	ÁGUILAS PILARES	A2	CÁMARAS DE VIGILANCIA, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON GRABADOR, PARA TODA LA COLONIA.	0			141,661.64	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-007	ALCANTARILLA	A3	HUERTO URBANO AL FINAL DE LA CDA. ALCANTARILLA	0			293,014.00	293,014.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-008	ALFALFAR	A1	CAMBIO DE RED DE DRENAJE	0			341,787.00	341,787.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-009	ALFONSO XIII	A1	CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA A FIN DE EVITAR LA DELINCUENCIA.	0			273,202.56	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-010	ALPES	A1	INSTALACIÓN DE VIDEOCÁMARAS DE VIGILANCIA EN CALLE VESUBIO, ANDES, ALPES, ETNA, AJUSCO, CÁRPATOS, CALZADA DE LAS ÁGUILAS, CALZADA DE LOS LEONES Y CÓNDROR.	0			249,127.21	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-011	ALPES (AMPLIACIÓN)	A2	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y CONTROLES DE PÁNICO INALÁMBRICOS EN TODA LA UNIDAD TERRITORIAL.	0			150,896.84	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-013	LA MEXICANA (AMPL)	A2	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODA LA COLONIA	0			302,368.00	302,368.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-014	JALALPA (AMPL)	A5	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE PÚBLICO,DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN LA CALLE AND. 1.	0			378,579.00	378,579.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-015	ARBOLEDAS POLITOCO	A1	CONTINUACION DEL CENTRO COMUNITARIO INICIADO EN EL 2019.	0			291,198.00	291,198.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-016	ARCOS DE CENTENARIO	A5	AUMENTAR EL NÚMERO DE CÁMARAS PARA CUBRIR LOS PUNTOS	0			145,793.56	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-017	ARTURO GAMIZ	A2	REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA POTABLE DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL	0			394,795.00	394,795.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-018	ARTURO MARTÍNEZ	A1	CÁMARAS DE SEGURIDAD	0			152,157.11	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-019	ARVIDE	A1	PAVIMENTACIÓN SOBRE MINAS	0			324,441.00	324,441.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-020	ATLAMAXAC	A1	CAMBIO DE RED HIDRÁULICA EN SU TOTALIDAD DE LA COLONIA	0			265,009.00	265,009.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-021	ATLAMAYA	A1	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL CALLEJÓN DE ACATITLA ESQUINA (BOULEVARD PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS) (PERIFÉRICO SUR)	0			137,910.47	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-022	AVE REAL	A6	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTERACTIVO PARQUE AVE REAL EN CALLE ALBATROS S/N ESQUINA CON ANDADOR CARDENAL	0			334,304.00	334,304.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-023	AVE REAL (AMPL)	A1	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN CALLE TANTALO ENTRE PETREL Y GUACAMAYO	0			428,245.00	428,245.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-024	AXOTLA	A2	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUÁREZ, ENTRE CALLE MORELOS Y CERRADA DE JUÁREZ	0			361,230.00	361,230.00	0.00	0.00	0.00	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
10-025	BALCONES DE CEHUAYO	A1	PODA DE ARBOLES EN TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA	0		305,736.00	305,736.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-026	BARRIO NORTE	A1	SEGURIDAD EN LA COLONIA.	0		465,650.74	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-027	BATALLÓN DE SAN PATRICIO (UNIDAD HABITACIONAL)	A2	CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA LOS PASILLOS DE LOS EDIFICIOS 22,26,23,25,19.	0		126,170.84	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-028	BEJERO	A4	CONCRETO HIDRÁULICO; CALLE GRAL. MIGUEL NEGRETE DE JOSÉ MARÍA PATONI A IGNACIO ZARAGOZA.	0		349,508.00	349,508.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-029	BELÉN DE LAS FLORES	A3	CONSTRUCCION DE ESCALERAS CON BARANDAL Y CONTINUACIÓN DE CANALETA PARA EL DESAGUE DE AGUAS PLUVIALES DE LA SECCION TURBINA.	0		431,951.00	431,951.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-030	BELÉN DE LAS FLORES SECCIÓN RELLENO	A1	BANQUETA SEGURA	0		333,476.00	333,476.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-031	BELLA VISTA	A4	CÁMARAS DE VIGILANCIA.	0		352,699.84	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-032	BONANZA	A1	CÁMARAS DE SEGURIDAD	0		151,131.76	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-034	CALZADA JALALPA	A1	COLOCACIÓN Y REPARACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES Y COLOCACIÓN DE ESCALINATAS.	0		543,670.00	543,670.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-035	CAMPO DE TIRO LOS GAMITOS	A2	CÁMARAS DE SEGURIDAD	0		133,967.80	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-036	CAÑADA DEL OLIVAR (U HAB)	A3	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN LA U.H.	0		313,087.00	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-037	CANUTILLO (AGUASCALIENTES)	A3	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CDA (CALLE) 11 DE NOVIEMBRE ENTRE CDA EMILIANO ZAPATA Y CDA OCOTZINGO	0		282,284.00	282,284.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-038	CANUTILLO 3RA SECCIÓN	A5	LAMPARAS , CELDAS SOLARES EN LA EXPLANADA PRINCIPAL DE LA UNIDAD HABITACIONAL CENTENARIO 1119	0		369,455.00	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-039	CANUTILLO PREDIO LA PRESA	A3	TECHADO DE CANCHA EN DEPORTIVO CANUTILLO, UBICADO EN MZ. 5, ESQUINA CDA. MIRASOL Y ANDADOR CLAVELES	0		255,197.00	255,197.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-040	CAROLA U.H.	A1	MEJORAR LA IMAGEN A LA UNIDAD	0		389,345.00	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-041	CEDRO CHICO	A1	CENTRO INTERACTIVO CEDRO CHICO 1ER ETAPA	0		259,541.00	259,541.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-042	CHIMALISTAC	A2	REHABILITACIÓN DEL EMPEDRADO EN LAS CALLES PASEO DEL RÍO, CALLE SECRETO, CALLE JOSEFINA PRIORY Y CALLE SAN SEBASTIÁN	0		310,029.00	310,029.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-043	COLINAS DE TARANGO	A2	INSTALACIÓN DE VELARIAS EN QUE PARQUE DE LA COLONIA UBICADO EN AVENIDA DE LAS VEGAS ATRÁS DE LA CASETA DE COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD	0		286,337.00	286,337.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-044	COLINAS DEL SUR	A3	CON BOTONES DE PÁNICO Y ALARMAS, CON MANTENIMIENTO PERMANENTE EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL SUR, CONECTADAS AL C5.	0		281,503.18	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-045	CONCIENCIA PROLETARIA	A1	REESTRUCTURACIÓN DEL CENTRO SOCIAL "CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR COLINAS DE TARANGO" CALLE 16 DE SEP ENTRE 11 DE NOVIEMBRE Y 2 DE OCTUBRE	0		298,278.00	298,278.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-046	COOPERATIVA CEHUAYO	A2	LA CONTINUACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN	0		342,479.00	342,479.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-047	CORPUS CHRISTY	A1	DIGNIFICACIÓN DE LA COLONIA CORPUS CHRISTI: APROPIACIÓN Y USO INTENSIVO DEL ESPACIO PUBLICO DE LAS CALLES POR Y PARA LA COMUNIDAD.	0		1,083,307.00	1,083,307.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-048	CORPUS CHRISTY AMPL XOCOMECATLA	A1	CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESCALINATAS EN ROSA CHECA	0		375,190.00	375,190.00	0.00	0.00	0.00	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
10-049	COVE	A6	PREVENCIÓN DEL DELITO, UBICACIÓN: COLONIA COVE.	0		256,284.80	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-050	CRISTO REY	A4	FUERA BACHES	0		328,440.00	328,440.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-051	DE TARANGO (RNCDA)	A3	SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE ADOCRETO EXISTENTE POR NUEVO EN LA CALLE DE CAGUAS ENTRE AV. CENTENARIO Y COLINA DE ARECIBO	0		396,203.00	396,203.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-052	DESARROLLO URBANO	A2	MURALES	0		647,366.00	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-053	DOS RÍOS	A3	EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE RÍO MIXCOAC Y ALTA TENSIÓN	0		308,065.00	308,065.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-054	EL ÁRBOL	A1	CÁMARAS DE SEGURIDAD	0		154,973.43	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-055	EL BATÁN	A3	BATAN SEGURO CON CÁMARAS DE VIGILANCIA	0		163,480.11	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-056	EL BOSQUE	A3	CÁMARAS DE SEGURIDAD	0		141,831.05	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-057	EL BOSQUE 2DA SECCIÓN (AMPL)	A1	CONCRETO HIDRÁULICO, CÁMARAS DE VIGILANCIA Y LUMINARIAS.	0		322,936.00	322,936.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-058	EL BOSQUE SECCIÓN TORRES	A2	PLANCHA DE CONCRETO, BANCAS Y ARBUSTOS	0		258,301.00	258,301.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-059	EL CAPULÍN	A3	MOVILIDAD SEGURA PARA LOS ADULTOS.	0		360,170.00	360,170.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-060	EL CAPULÍN (AMPL)	A2	BANQUETAS Y ESCALINATAS	0		305,740.00	305,740.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-061	BOSCOSO (U HAB)	A4	PANELES SOLARES	0		355,268.00	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-062	EL MIRADOR	A1	CAMBIO DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MIRADOR ESQUINA CON BALCON.	0		279,852.00	279,852.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-063	EL PARAÍSO	A1	EMPAREJAMIENTO DE BANQUETAS.	0		417,233.00	417,233.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-064	EL PIRÚ (FRACC)	A1	CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA SECCIÓN "N", DEL FRACCIONAMIENTO	0		311,651.00	311,651.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-065	EL PIRUL	A1	VIGILANCIA EN LA UNIDAD TERRITORIAL.	0		170,532.18	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-066	EL POCITO	A3	SEGURIDAD PARA LA COLONIA.	0		146,960.03	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-067	EL RODEO	A1	CÁMARAS DE SEGURIDAD	0		126,378.70	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-068	EL RUEDO	A1	RENIVELAR 3RA CDA DE TEOTIHUACAN Y CAMBIAR EL CONCRETO PARA LA SEGURIDAD Y COMODIDAD DE LOS VECINOS	0		256,612.00	256,612.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-069	EMANCIPACIÓN DEL PUEBLO	A2	CAMBIO DE RED GENERAL DE AGUA POTABLE	0		328,825.00	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-070	ESTADO DE HIDALGO (AMPL)	A4	CAMBIO DE DRENAJE	0		300,376.00	300,376.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-071	ESTADO DE HIDALGO	A6	CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA LA COLONIA	0		148,043.55	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-072	FLOR DE MARÍA	A1	CAMBIO DE RED HIDRÁULICA PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO A LAS CASAS HABITACIÓN EN CALLE LAS FLORES ENTRE 1RA PRIV. DE FLOR DE MARIA Y BARRANCA PILAR	0		288,600.00	288,600.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-073	FLORIDA	A1	INSTALACIÓN DE COMPOSTADORES EN ÁREAS VERDES DE LA COLONIA FLORIDA PARA RECICLAR BASURA ORGÁNICA A NIVEL DOMÉSTICO	0		643,292.00	643,292.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-074	FRANCISCO VILLA	A1	MANTENIMIENTO DE TALUD	0		453,150.00	453,150.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-075	GALEANA	A2	CONTINUIDAD DEL CAMBIO DE RED HIDRÁULICA	0		273,973.00	273,973.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-076	GARCIMARRERO	A1	REPAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ARAUCARIA DE CALLE CAOBA A CALLE OLMO	0		389,789.00	389,789.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-077	GARCIMARRERO NORTE	A4	CAMBIO DE TUBERÍA DE DRENAJE EN CALLE ENCINO	0		536,483.00	536,483.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-078	GARCIMARRERO REACOMODO	A1	SUSTITUCIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO EN PASEO DE LOS ALCANFORES DEL LOTE 10 AL LOTE 3	0		304,577.00	304,577.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-079	GOLONDRINAS	A1	POR UNA SEGURIDAD EN LA COLONIA	0		263,146.59	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-080	GOLONDRINAS 1RA SECCIÓN	A1	ÁREA DE ESPARCIMIENTO PARA ADULTO MAYOR	0		483,544.00	483,544.00	0.00	0.00	0.00	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
10-081	GOLONDRINAS 2DA SECCIÓN	A3	RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y USO DE ÁREAS DONACIÓN.	0		526,364.00	526,364.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-082	GRAL A ROSALES	A1	CAMBIO DE CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA	0		259,877.00	259,877.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-083	GRAL C A MADRAZO	A1	BANQUETAS CON GUARNICION, BARANDALES ILUMINACION CAMBIO DE IMAGEN EN AREAS VERDES	0		407,355.00	407,355.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-084	GUADALUPE INN	A1	VELARIA EN LA ZONA DE JUEGOS DEL QUIOSCO PLAZA VALVERDE EN CALLE PLAZA VALVERDE	0		389,203.00	389,203.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-085	HERÓN PROAL	A3	REPARACIÓN DE ESCALERAS DE PIEDRA EN CDA, (CALLE) CENTENARIO ENTRE CALLE 1 Y CALLE 6	0		390,322.00	390,322.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-086	HOGAR Y REDENCIÓN	A7	RAMPAS, BARANDALES, CDA. NIÑOS HEROES , C23, C26, C25, J. PARDAVE. A LARA, C 25, PROL GUERRERO	0		404,440.00	404,440.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-087	ISIDRO FABELA	A5	RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES PÚBLICOS ISIDRO FABELA	0		342,007.00	342,007.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-088	JALALPA	A3	POR LA SEGURIDAD DE LA COLONIA.	0		223,286.58	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-089	JALALPA EL GRANDE	A3	COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN TODA LA COLONIA.	0		342,263.76	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-090	JALALPA TEPITO	A3	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE PÚBLICO EN CALLE MONTE BLANCO.	0		603,413.00	603,413.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-091	JARDINES DEL PEDREGAL	A1	MESAS Y BANCAS PARA EL PARQUE DE CENTRO DE BARRIO	0		727,773.00	727,773.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-092	JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	A1	CÁMARAS DE SEGURIDAD.	0		242,845.27	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-095	LA ARAÑA	A1	MEJORAMIENTO DE JUEGOS EN LA CALLE MICHOCÁN	0		310,608.00	310,608.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-096	LA CAÑADA	A2	"CAMBIO DE ADOQUÍN, POR CUADRO DE CONCRETO HIDRÁULICO"	0		401,511.00	401,511.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-097	LA CASCADA	A2	REPARACIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LA CALLE DE GUIJA EN LA COL. CASCADA	0		356,947.00	356,947.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-098	LA CEBADA (AMPL)	A5	CENTRO COMUNITARIO ACANEU	0		351,331.00	351,331.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-100	LA CONCHITA	A2	CÁMARAS DE VIGILANCIA	0		154,407.55	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-102	LA HUERTA	A3	CÁMARAS DE VIGILANCIA EN TODA LA COLONIA LA HUERTA.	0		132,512.30	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-103	LA JOYA	A2	CIRCULACIÓN SEGURA.	0		529,680.00	529,680.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-104	LA LOMA	A6	LUMINARIAS DE ULTIMA GENERACION PARA PROYECTO DE ILUMINACION ESPECIAL EN TODA LA COLONIA: SEGURIDAD, CUIDADO AMBIENTAL Y RECUPERACION DE ESPACIOS	0		769,222.00	769,222.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-105	LA MARTINICA	A1	COLOCACIÓN DE CEMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE 1 SOBRE CALLE JOSE GALVEZ MOYA HASTA LA CALLE 5	0		419,776.00	419,776.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-106	LA MEXICANA	A10	REENCARPETADO EN LA U.T.	0		677,768.00	677,768.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-107	LA MILAGROSA	A1	CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA COLONIA: EXPLANADA DE LA COLONIA, PROLONGACIÓN MIXTECAS, CALLE PITÁGORAS Y CALLE PLATÓN.	0		161,380.27	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-108	LA OTRA BANDA	A5	CENTROS DE MONITORIO VECINAL Y CÁMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS A C2, EN PARQUE DE BOLSILLO, CALLE LA OTRA BANDA, AV. SAN JERÓNIMO ESQUINA REVOLUCIÓN.	0		163,090.08	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-109	LA PALMITA	A2	SEGURIDAD TOTAL EN LA PALMITA.	0		179,406.80	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-110	LA PERA XOCHINAHUAC (U HAB)	A1	CONSTR. DE SANITARIOS EN EL ÁREA DE USOS MÚLTIPLES	0		363,367.00	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-111	LA PRESA	A4	MEJORAMIENTO DE CALLES CAUCANOS Y MENDOSINOS	0		386,797.00	386,797.00	0.00	0.00	0.00	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
10-112	LA PRESA SECCIÓN HORNOS	A1	COLOCACIÓN DE BARANDALES EN ANDADOR PRESA NECAXA, ANDADOR PRESA VICENTE GUERRERO, ANDADOR PRESA ARCOS Y ANDADOR PRESA ANGOSTURA	0		314,475.00	314,475.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-113	LADERA GRANDE O LA CEBADITA	A2	CONTINUACIÓN DEL CENTRO SOCIAL	0		262,872.00	262,872.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-114	LAS ÁGUILAS	A2	REENCARPETAMIENTO Y ARREGLO DE BANQUETAS EN LA CALLE DE PERICOS, COLONIA LAS ÁGUILAS, ALVARO OBREGÓN	0		488,999.00	488,999.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-115	LAS ÁGUILAS (AMPL)	A2	COLOCACIÓN DE DRENAJE EN CDA. ARRECIFE, AND 1ER COLINA, CDA SIN NOMBRE	0		732,551.00	732,551.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-116	LAS ÁGUILAS SECCIÓN HORNOS	A1	SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VECINAL CON CÁMARAS Y CONTROLADORES DE PÁNICO CONECTADOS AL C5 EN CALLES CONDO, PERICOS, BARRANCA DEL MUERTO, PELICANO. ETC.	0		120,137.35	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-118	LAS CUEVITAS	A1	COLONIA SEGURA.	0		142,031.25	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-119	LAS PALMAS	A2	CÁMARAS DE VIGILANCIA.	0		142,941.61	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-120	LIBERACIÓN PROLETARIA	A4	CÁMARAS DE VIGILANCIA DOMICILIARIAS PARA LA TRANQUILIDAD DE LOS HABITANTES.	0		163,035.52	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-121	LIBERALES DE 1857	A3	CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE	0		498,206.00	498,206.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-122	LLANO REDONDO	A1	CIRCUITO CERRADO DE VIDEO EN AVENIDA CENTENARIO ESQUINA CON RANCHO VIEJO, CALLE LLANO PLATEADO ESQUINA LLANO VERDE, EN BLVD LLANO REDONDO	0		150,776.90	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-123	LOMAS DE AXOMIATLA	A1	ESQUINA CERRADA LLANO REDONDO. ETC. REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CRETA CON PAVIMENTO ASFÁLTICO, ENTRE CALLE DE AQUILES Y CALZADA DE LAS ÁGUILAS	0		357,019.00	357,019.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-124	LOMAS DE BECERRA	A3	REHABILITACIÓN DE TALUD.	0		899,895.00	899,895.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-125	LOMAS DE BECERRA (U HAB)	A10	MANTTO. Y CAMBIO DE VALVULAS Y TUBERÍAS DEL SISTEMA	0		329,646.00	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-126	LOMAS DE BECERRA ARVIDE (UNIDAD HABITACIONAL)	A5	CÁMARAS Y ALARMAS VECINALES.	0		141,401.79	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-127	LOMAS DE CAPULA	A1	ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA JÓVENES COMO BOX, FUTBOL, BASQUETBOL, TAEKWONDO Y ACTIVIDADES CULTURALES COMO MÚSICA, FUTBOL, BASQUETBOL, TAEKWONDO Y ACTIVIDADES CULTURALES COMO MÚSICA, TEATRO, DANZA Y AJEDREZ.	0		-	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-128	LOMAS DE CAPULÍN	A1	CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA LA COLONIA LOMAS DEL CAPULÍN.	0		150,603.76	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-129	LOMAS DE CENTENARIO (U HAB)	A5	NIVELACIÓN Y CAMBIO DE ADOQUIN EN PASILLOS	0		246,279.00	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-131	LOMAS DE GUADALUPE	A1	CONTINUACIÓN DE LA REJA DE TUBOS EN EL LIMITE DEL DERECHO DE VÍA DE LA SUPERVÍA PONIENTE, AL FINAL DE CALLE AURAS	0		424,488.00	424,488.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-132	LOMAS DE LA ERA	A4	SUSTITUCIÓN DE RED HIDRÁULICA	0		1,173,800.00	1,173,800.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-133	LOMAS DE LAS ÁGUILAS	A1	VIDEO VIGILANCIA CENTRAL Y PERIFÉRICA EN LOMAS DE LAS ÁGUILAS SECCIÓN I CENTRO.	0		191,594.17	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-135	LOMAS DE LOS CEDROS	A1	COLOCACIÓN DE EUROREJA	0		518,461.00	518,461.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-136	LOMAS DE NUEVO MÉXICO	A1	SEGURIDAD PARA LA COLONIA.	0		153,001.19	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-138	LOMAS DE PUERTA GRANDE	A1	USO Y APROVECHAMIENTO DE CANCHA USOS MÚLTIPLES EN APOYO A GENERAR CONCIENCIA EN LA COMUNIDAD	0		485,802.00	485,802.00	0.00	0.00	0.00	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
10-139	LOMAS DE SAN ÁNGEL INN	A1	INSTALACIÓN DE RED DE RIEGO POR ASPERSIÓN; ASÍ COMO LA RECUPERACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EL PARQUE LA BOLA, EN CABRIO S/N ENTRE IMAGEN Y VERGEL	0		368,093.00	368,093.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-140	LOMAS DE SANTA FE	A3	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE TODA LA COLONIA	0		269,459.00	269,459.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-141	LOMAS DE SANTO DOMINGO	A2	ADOQUIN PARA LA COLONIA	0		267,293.00	267,293.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-142	LOMAS DE SANTO DOMINGO (AMPL)	A3	REPARACIÓN TOTAL DEL ANDADOR EUCALIPTO; MURO DE CONTENCIÓN Y CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE.	0		296,648.00	296,648.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-143	LOMAS DE TARANGO	A1	CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LAS CALLES DE LOMA CHICA, LOMA DEL CONVENTO Y LOMAS DE TARANGO.	0		210,050.86	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-144	LOMAS DE TETELPAN	A1	CÁMARAS DE SEGURIDAD UBICADAS EN PUNTOS ESTRATÉGICOS EN CAMINO REAL A TETELPAN, EN CALLE 3 Y CALLE 8.	0		185,187.34	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-145	LORETO	A1	AMPLIACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE LORETO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL	0		267,827.00	267,827.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-146	LOS CEDROS	A1	ALTAMIRANO Y AVENIDA RÍO MAGDALENA RED DE CÁMARAS DE SEGURIDAD CONECTADAS A UN SERVIDOR VIRTUAL DE LIBRE ACCESO A LA COMUNIDAD.	0		125,173.00	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-147	LOS GAMITOS	A1	ESCALINATAS EN PUEBLO NUEVO	0		281,089.00	281,089.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-148	MARGARITA M DE JUÁREZ	A3	REPAVIMENTACIÓN TODA LA UNIDAD TERRITORIAL	0		293,391.00	293,391.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-149	MARÍA G DE GARCÍA RUIZ	A2	ENREJADO PERIMETRAL DEL ÁREA COMÚN FUERA DE LA ESCUELA MARÍA G., LUMINARIA Y UN DOMO PARA LA CANCHA.	0		406,229.00	406,229.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-150	MÁRTIRES DE TACUBAYA	A1	CÁMARAS DE SEGURIDAD.	0		129,258.15	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-151	MERCED GÓMEZ	A2	CENTRO SOCIAL CONTINUIDAD DE PROYECTO	0		617,678.00	617,678.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-152	METROPOLITANO (U HAB)	A6	PINTURA DE EDIFICIOS	0		295,317.00	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-153	MIGUEL GAONA ARMENTA	A2	PAVIMENTACIÓN CALLE 2 DE MAYO Y PASO PEATONAL	0		458,715.00	458,715.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-154	MIGUEL HIDALGO	A2	REPELLADO INCLUIDO EN BCA ENTRE RÓMULO O´ FARRIL Y ANA MARÍA GALLAGA	0		284,966.00	284,966.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-155	MILPA DEL CEDRO	A1	MURO DE CONTENCIÓN.	0		248,784.00	248,784.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-156	MINAS DE CRISTO	A1	SENDERO SEGURO.	0		469,342.00	469,342.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-156	MINAS DE CRISTO		SENDERO SEGURO.	0		211,626.31	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-157	MOLINO DE ROSAS	A1	AGUA FUENTE DE VIDA APRENDAMOS A UTILIZARLA	0		573,129.00	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-158	MOLINO DE ROSAS (AMPL)	A5	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE ROSA TARTARA DESDE, BAJO PUENTE DE AV. ALTA TENSIÓN HASTA AV, ROSA BLANCA	0		382,633.00	382,633.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-159	MOLINO DE SANTO DOMINGO	A3	MEJORANDO ESPACIOS PARA TI	0		515,488.00	515,488.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-160	MOLINO DE SANTO DOMINGO (UNIDAD HABITACIONAL)	A2	CÁMARAS DE SEGURIDAD	0		133,627.37	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-161	OCHO DE AGOSTO	A2	ESTRUCTURAS PARA SEGURIDAD EN CASO DE SISMOS	0		305,016.00	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-162	OCOTILLOS	A4	CAMBIO DE DRENAJE EN TODOS LO ANDADORES	0		285,868.00	285,868.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-163	OLIVAR DE LOS PADRES	A3	CENTRO CREATIVO Y CULTURAL AV. TOLUCA Y TRANSMISIONES	0		1,307,771.00	1,307,771.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-167	PALMAS AXOTITLA	A4	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN MINA DE AZUFRE	0		344,909.00	344,909.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-168	PARAJE EL CABALLITO	A5	CÁMARAS DE VIGILANCIA EN CALLES FALTANTES DE LA COLONIA Y COMPLEMENTAR LAS YA EXISTENTES.	0		218,808.69	-	0.00	0.00	0.00	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
10-169	PARQUE RESIDENCIAL SAN ANTONIO (U HAB)		EMPATE (BALIZAMIENTO DE SOTANOS Y 2 PARQUE SAN ANTONIO A5 (PROTECCIÓN EN JARDINERAS Y PLANTAS NUEVAS)	0		287,599.00	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-170	PASEO DE LAS LOMAS-SAN GABRIEL	A3	CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ERNESTO J. PIPER	0		386,147.00	386,147.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-171	PILOTO (ADOLFO LÓPEZ MATEOS)	A1	MURO DE CONTENCIÓN Y LIMPIEZA DE ÁREA VERDE EN CALLE PUERTO NAUTLA.	0		551,350.00	551,350.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-172	PILOTO (ADOLFO LÓPEZ MATEOS) (AMPL)	A2	REPAVIMENTACIÓN EN TODA LA COLONIA.	0		737,157.00	737,157.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-173	PODER POPULAR	A1	MURO DE CONTENCIÓN	0		284,695.00	284,695.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-174	PÓLVORA	A1	CONCRETO HIDRÁULICO	0		325,458.00	325,458.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-175	PONCIANO ARRIAGA	A2	REPAVIMENTACIÓN EN LA C RICARDO FLORES MAGÓN ENTRE C 1 Y C 9, Y DE C 1 A LA C 4 ENTRE LA BARDA DE LA PERA	0		315,167.00	315,167.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-176	PRADOS LA PROVIDENCIA	A2	XOCHINAHUAC Y C RICARDO FLORES MAGÓN CAMBIO DE DRENAJE EN CERRADA GIRASOLES MZ. F CON ESQUINA CALLE CERRADA DEL ROSAL	0		329,840.00	329,840.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-177	PRESIDENTES	A3	BIENESTAR PARA LOS NIÑOS, JUEGOS INFANTILES	0		600,570.00	600,570.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-178	PRESIDENTES 1RA (AMPL)	A2	REENCARPETAMIENTO EN JOHN F. KENNEDY, GROVER CLEVELAND, ULISES GRAND Y HARRY S. TRUMAN	0		399,797.00	399,797.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-179	PRESIDENTES 2DA (AMPL)	A1	AVENIDAS DIGNAS PARA 2A AMPL. PRESIDENTES	0		558,638.00	558,638.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-180	PRIVADA CENTENARIO	A3	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, MEDIANTE COLOCACIÓN DE MAYA, LEVANTAMIENTO DE MURO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN CALLE PRIVADA CENTENARIO	0		291,033.00	291,033.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-181	PROF JOSÉ ARTURO LÓPEZ	A2	CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL ÁREA DE EQUIPAMIENTO INICIADA POR LA PARTE TRASERA DE LAS VIVIENDAS ENTRE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD EN CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE HIDALGO.	0		325,518.00	325,518.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-182	PROGRESO TIZAPÁN	A1	CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PUEBLO NUEVO Y CERRADA DE PUEBLO NUEVO.	0		249,401.36	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-183	PUEBLO NUEVO	A1	ENVARILLADO, BARDA PERIMETRAL BARANDAL DE PROTECCIÓN REFORESTACIÓN EN 1RA Y 2DA CDA DE PUENTE NACIONAL, PETRELES, PASO DE OVEJAS, PALMA SOLA, Y PUEN DOTAR DE CALENTADORES A LOS HABITANTES DE LA COLONIA	0		389,122.00	389,122.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-184	PUENTE COLORADO	A2	MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN TODA LA COLONIA CÁMARAS DE SEGURIDAD.	0		-	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-185	PUENTE COLORADO (AMPLIACIÓN)	A2	REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS "CANCHA EMPASTADA" "SEGURIDAD CENTRO SOCIAL"	0		399,353.00	399,353.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-186	PUNTA DE CEHUAYO	A1	CONCRETO HIDRÁULICO: PARA LAS CALLES MINA SACRAMENTO Y MINA RICA.	0		223,510.68	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-187	REACOMODO EL CUERNITO	A1	RENIVELACIÓN DE NUEVE CALLES ADOQUINADAS Y PASAMANOS PARA DOS ANDADORES.	0		275,071.00	275,071.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-188	REACOMODO PINO SUAREZ	A1		0		316,583.00	316,583.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-189	REAL DEL MONTE	A4		0		331,500.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-190	RINCÓN DE LA BOLSA	A2		0								



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
10-192	SAN ÁNGEL	A1	REFORESTACIÓN, PODA DE MUÉRDAGO Y HENO Y PODA DE COPEO EN SAN ÁNGEL, CALLE SAN CARLOS, CALLE REINA, CALLE ARBOL, CALLE GUERRERO, AV. LA PAZ	0		422,129.00	422,129.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-193	SAN ÁNGEL INN	A1	REFORESTACIÓN, PODA DE MUÉRDAGO Y HENO Y PODA DE COPEO EN SAN ANGEL INN. C CALERO, CAMPESTRE, FRESNOS, MARISCAL, REYNA, AIDA, JARDIN Y H. GALEANA	0		356,061.00	356,061.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-194	SAN BARTOLO AMEYALCO (PUEBLO)	A5	CÁMARAS DE VIGILANCIA, SEGURIDAD PARA TODOS.	0		1,147,839.90	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-195	SAN CLEMENTE	A2	REALIZAR PASAMANOS EN ANDADORES	0		669,750.00	669,750.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-196	SAN GABRIEL	A1	INSTALACION DE TECHOS Y LUMINARIAS, EN AREA DE JUEGOS INFANTILES.	0		250,062.00	250,062.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-197	SAN PEDRO DE LOS PINOS	A2	DRENAJE PARA LA COLONIA	0		259,720.00	259,720.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-198	SANTA FE	A5	IMPULSO Y FOMENTO A LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE	0		-	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-199	SANTA FE (U HAB)	A11	ILUMINACIÓN COMO PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD	0		463,920.00	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-200	SANTA LUCIA	A3	RECONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS Y ANDADORES CON BARANDALES. ETAPA 1	0		692,577.00	692,577.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-201	SANTA LUCIA REACOMODO	A2	PAVIMENTACION DE CALLES	0		280,120.00	280,120.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-202	SANTA LUCIA (PBLO)	A2	ARCO DE IDENTIDAD PRIMERA FASE	0		396,176.00	396,176.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-203	SANTA MARÍA NONOALCO	A3	RENOVACION DE LA CANCHA DE FUT BOOL DE LA COLONIA	0		548,371.00	548,371.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-204	SANTA ROSA XOCHIAI (PBLO)	A2	RECONTRUCCION Y HABILITACION DE AREAS DEPORTIVAS	0		1,511,744.00	1,511,744.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-205	SEARS ROEBUCK (U HAB)	A2	LÁMPARAS SOLARES PARA ÁREAS COMUNES	0		266,736.00	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-206	TARANGO (U HAB)	A1	COMPLEMENTO AL CUARTO DE MAQUINAS, TANQUE ELEVADO Y CISTERNAS	0		302,524.00	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-208	TECOLALCO	A1	CONCRETO HIDRÁULICO EN TECOLALCO.	0		310,669.00	310,669.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-209	TEJOCOTE	A2	SALÓN CULTURAL EL TEJOCOTE (SALÓN DE ACTIVIDADES, CULTURALES, CURSOS Y ENTRETENIMIENTO	0		267,111.00	267,111.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-210	TEPEACA	A1	SUSTITUCIÓN E INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN ANDADOR SAN MARCOS,	0		294,773.00	294,773.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-211	TEPEACA (AMPLIACIÓN)	A4	URRACA Y PAJUIL TEPEACA EQUIPAMIENTO DE AULA DIGITAL EN EL CENTRO INTERACTIVO TEPEACA	0		-	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-212	TEPOTLA	A2	CAMBIO DE DRENAJE EN LA CALLE AUSTIN.	0		291,931.00	291,931.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-213	TETELPAN	A2	ILUMINEMOS NUESTRAS CALLES. (COLOCACIÓN LUMINARIAS DE LED).	0		612,141.00	612,141.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-214	TETELPAN (PBLO)	A2	CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL PUEBLO DE TETELPAN	0		616,278.00	616,278.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-215	TETLALPAN	A1	CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	0		124,016.89	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-216	TIZAMPAMPANO	A2	MODIFICAR Y REDISEÑAR RAMPA DE ACCESO PRINCIPAL , ADAPTAR BARANDAL Y RETIRO DE JARDINERAS, CALZADA DESIERTO DE LOS LEONES Y HASTA CALLE TITZUPAN	0		275,020.00	275,020.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-217	TIZAPAN-TIZAPAN SAN ÁNGEL	A1	ILUMINAR MI COLONIA	0		634,158.00	634,158.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-218	TLACOPAC	A4	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN LA CALLE JARDÍN, DE BLVD ADOLFO LÓPEZ MATEOS (PERIFÉRICO) HASTA PRIVADA REYNA.	0		182,317.81	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-219	TLACOYAQUE	A1	CÁMARAS DE VIGILANCIA EN DISTINTAS CALLES DE LA COLONIA.	0		159,259.23	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-220	TLACOYAQUE (AMPL)	A3	CANCHAS DEPORTIVAS	0		553,353.00	553,353.00	0.00	0.00	0.00	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
10-221	TLACOYAQUE (BARRIO)	A1	CÁMARAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD.	0		134,241.50	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-222	TLACUITLAPA	A4	INSTALACIÓN DE AGUA Y TOMAS PRINCIPALES DE CADA UNA DE LAS CASAS EN CALLE ANAHUAC, C. MIXES, 1A, 2DA.Y 3RA. CDA. DE MIXTECA, TENOCHTITLAN, CORREDOR CULTURAL RESCATE SOCIO AMBIENTAL	0		461,750.00	461,750.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-223	TLACUITLAPA 2DO REACOMODO (AMPL)	A3	SUSTITUCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO,	0		564,698.00	564,698.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-224	TLAPECHICO	A1	PAVIMENTACIÓN	0		411,006.00	411,006.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-226	TOLTECA	A2	INST. DE CELDAS FOTOVOLTAICAS EN LAS AZOTEAS DE LOS 16 EDIFICIOS	0		363,657.00	363,657.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-227	TORRES DE MIXCOAC (U HAB)	A1	SEGURIDAD EN TU COLONIA EN LAS CALLES	0		301,960.00	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-228	TORRES DE POTRERO	A8	PINTURA PARA EDIFICIOS	0		410,522.81	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-229	TORRES SAN ANTONIO (U HAB)	A8	SISTEMA DE BOMBAS NUEVAS EN EL CONJUNTO	0		361,272.00	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-230	TORRES SAN PEDRO (U HAB)	A4	ENMALLADO Y REALIZACIÓN DE TALUDES	0		320,896.00	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-231	BELÉN DE LAS FLORES (U HAB)	A4	BARANDAL Y PASAMANOS EN CALLE NEZAHUALCOYOTL ENTRE LA CALLE CHALCHITLICUE Y CALLE MALITZIN	0		413,654.00	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-232	UNIDAD POPULAR TEPEACA	A1	DOMO EN EL PARQUE	0		368,318.00	368,318.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-233	UNIÓN OLIVOS	A1	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EL EL CIRCUITO EJÉRCITO	0		281,239.00	281,239.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-234	UNIÓN POPULAR EMILIANO ZAPATA (U HAB)	A2	CAMBIO DE EUROREJA POR REJA TUBULAR EN LAS CANCHAS	0		379,252.00	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-235	VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	A3	CONSTRUIR UN CENTRO INTERACTIVO EN EL ESPACIO UBICADO EN EL AND. 5 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 3	0		345,052.00	345,052.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-236	VILLA PROGRESISTA	A8	TERMINAR GIMNASIO AL AIRE LIBRE.	0		388,673.00	388,673.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-237	VILLA SOLIDARIDAD	A2	REMODELACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA	0		275,781.00	275,781.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-238	VILLA VERDUM	A2	RAMPA PARA SILLA DE RUEDAS	0		414,796.00	414,796.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-239	ZENÓN DELGADO	A3	2DA ETAPA DE ESTACIONAMIENTO EN EL ESPACIO UBICADO EN CALLE JAZMIN	0		387,318.00	387,318.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-240	ZOTOLITLA	A2	ESQUINA CON CDA. ORQUÍDEA EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL.	0		318,374.00	318,374.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-241	19 DE MAYO	A1		0		322,826.00	322,826.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-242	1RA VICTORIA	A4	CAMBIO O REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE PRIMERA VICTORIA	0		348,627.00	348,627.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-243	1RA VICTORIA SECCIÓN BOSQUES	A1	REPARACION DE RED HIDRAULICA	0		392,059.00	392,059.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-244	26 DE JULIO	A2	"BUENA ILUMINACIÓN"	0		285,972.00	285,972.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-245	2DA EL PIRUL (AMPL)	A1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 1.	0		300,143.00	300,143.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-246	2DA JALALPA TEPITO (AMPL)	A4	REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE MURO DE CONTENCIÓN (CAMELLON EN AV. JAVIER BARROS SIERRA, DESDE LA DIVISIÓN CON AV. SANTA FE HASTA CALLE 8 ½.	0		380,514.00	380,514.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-248	LOMAS DE SANTA FE 2		REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE MURO DE CONTENCIÓN (CAMELLON EN AV. JAVIER BARROS SIERRA, DESDE LA DIVISIÓN CON AV. SANTA FE HASTA CALLE 8 ½.	0		-	578,723.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-249	BELÉN DE LAS FLORES_	A2	REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE MURO DE CONTENCIÓN (CAMELLON EN AV. JAVIER BARROS SIERRA, DESDE LA DIVISIÓN CON AV. SANTA FE HASTA CALLE 8 ½.	0		283,688.00	283,688.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-250	LOMAS DE PLATEROS (U HAB) I	A23	COLOCACIÓN DE BARANDALES EN ÁREAS VERDES QUE DELIMITAN LOS ANDADORES	0		566,372.00	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-251	LOMAS DE PLATEROS (U HAB) II	A2	BARANDALES DE JARDÍN EN LAS ÁREAS DE LOS EDIFICIOS	0		484,876.00	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-252	OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCIÓN I	A2	REPAVIMENTAR MI CALLE.	0		741,724.00	741,724.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-253	OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCIÓN II	A3	CÁMARAS DE SEGURIDAD.	0		325,177.36	-	0.00	0.00	0.00	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
10-254	OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCIÓN I	A1	SALUD Y DEPORTE PARA TODAS Y TODOS.	0		922,098.00	922,098.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-255	OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCIÓN II	A2	VECINOS SOS (SOCIEDAD ORGANIZADA SEGURA) CÁMARAS Y ALERTAS DE SEGURIDAD.	0		332,677.63	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-256	SANTA FE KM 8.5	A1	CONCRETO HIDRAULICO	0		267,205.00	267,205.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-257	PREDIO LA ANGOSTURA	A2	SISTEMA DE ASPERSORES EN EL PARQUE DE LOS DINOSAURIOS	0		340,030.00	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-258	RESIDENCIAL MARÍA ISABEL	A1	LAMPARAS CON CELDAS SOLARES	0		260,612.00	-	0.00	0.00	0.00	0	0
10-259	RESIDENCIAL LOS PINOS (U HAB)	A1	GIMNASIO	0		270,433.00	-	0.00	0.00	0.00	0	0
						397,794.59	-	0.00	0.00	0.00	0	0
<b>TOTAL URG</b>						<b>106,353,041.00</b>	<b>86,992,484.59</b>	<b>65,558,737.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Nota: Cabe mencionar que para este tercer trimestre no se registra la totalidad de los recursos asignados, debido a que aún no concluye el proceso de adecuación programático presupuestal de los proyectos a ejecutar.



p

Alcaldía:	02CD02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
02-001	AGUILERA	02-001	KIOSCO CULTURAL AGUILERA	0	6000	497,389.00	310,868.12	-	-	-	-	0	0
02-002	ALDANA	02-002	SENDERO SEGURO CIUD@LDANA	0	4000	562,505.00	351,565.62	-	-	-	-	0	0
02-003	PETROLERA (AMPL)	02-003	PARQUE LINEAL TEZOZOMOC ( CAMELLÓN )	0	6000	434,771.00	271,731.87	-	-	-	-	0	0
02-005	ANGEL ZIMBRON	02-005	SE REGISTRO UN EMPATE ENTRE 2 PROYECTOS, DE CONFORMIDAD CON LA BASE DÉCIMA. DE LAS ASAMBLEAS PARA LA ATENCIÓN DE CASOS ESPECIALES, NUMERAL 4 EMPATE EN PRIMER Y /O SEGUNDO LUGAR	0	4000	504,898.00	315,561.25	-	-	-	-	0	0
02-006	ARENAL	02-006	REPAVIMENTACIÓN DE LA CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES DAÑADAS DE LA COLONIA ARENAL	0	6000	629,479.00	393,424.37	-	-	-	-	0	0
02-007	CENTRO DE AZCAPO	02-007	SE REGISTRO UN EMPATE ENTRE 2 PROYECTOS, DE CONFORMIDAD CON LA BASE DÉCIMA. DE LAS ASAMBLEAS PARA LA ATENCIÓN DE CASOS ESPECIALES, NUMERAL 4 EMPATE EN PRIMER Y /O SEGUNDO LUGAR	0	4000	678,361.00	423,975.62	-	-	-	-	0	0
02-008	CLAVERIA	02-008	HACER UNA CASA DE LA CULTURA PARA LA COLONIA CLAVERIA	0	6000	917,234.00	573,271.24	-	-	-	-	0	0



p

Alcaldía:	02CD02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
02-009	COLTONGO	02-009	MEJORANDO EL ASPECTO VISUAL DE NUESTRA COLONIA	0	4000	547,877.00	342,423.12	-	-	-	-	0	0
02-010	COSMOPOLITA	02-010	LUMINARIOS DE LED EN LOS POSTES DE LA COLONIA COSMOPOLITA EN AZCAPOTZALCO	0	4000	571,093.00	356,933.12	-	-	-	-	0	0
02-011	COSMOPOLITA (AMPL)	02-011	SENDERO SEGURO PARA DOS ESCUELAS PRIMARIAS Y UN COLEGIO PARTICULAR	0	3000	396,762.00	247,976.25	-	-	-	-	0	0
02-012	CRUZ ROJA TEPANTONGO (U HAB)	02-012	SE REGISTRO UN EMPATE ENTRE 2 PROYECTOS, DE CONFORMIDAD CON LA BASE DÉCIMA. DE LAS ASAMBLEAS PARA LA ATENCIÓN DE CASOS ESPECIALES, NUMERAL 4 EMPATE EN PRIMER Y /O SEGUNDO LUGAR	0	6000	366,860.00	229,287.50	-	-	-	-	0	0
02-013	CUITLAHUAC 1 Y 2 (U HAB)	02-013	ENRREJADO PARA ESTACIONAMIENTOS DE MANZANA 1 Y 2	0	4000	442,323.00	276,451.87	-	-	-	-	0	0
02-014	CUITLAHUAC 3 Y 4 (U HAB)	02-014	REENCARPETADO ASFALTICO MANZANA 4	0	6000	529,319.00	330,824.37	-	-	-	-	0	0
02-015	DEL GAS	02-015	SENDERO SEGURO	0	4000	708,664.00	442,914.99	-	-	-	-	0	0
02-016	DEL GAS (AMPL)	02-016	LAMPARAS SOLARES Y AHORRADORAS PARA ILUMINAR NARANJO	0	4000	407,939.00	254,961.87	-	-	-	-	0	0
02-017	DEL MAESTRO	02-017	PARQUE DEL BOLSILLO EN CALZADA AZCAPTZALCO LA VILLA ESQ. C. NUEVA JERUSALEN	0	6000	400,309.00	250,193.12	-	-	-	-	0	0



p

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
02-018	DEL RECREO	02-018	ILUMINANDO LA COLONIA	0	4000	772,711.00	482,944.37	-	-	-	-	0	0
02-019	DEMET (U HAB)	02-019	LAMPARAS LED EN LA UNIDAD	0	4000	449,739.00	281,086.87	-	-	-	-	0	0
02-020	ECOLOGICA NOVEDADES IMPACTO (U HAB)	02-020	REMOZAMIENTO Y PINTURA DE EDIFICIOS	0	3000	337,909.00	211,193.12	337,909.00	337,909.00	-	-	100	0
02-021	EL JUAGUEY-ESTACION PANTACO	02-021	CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	0	4000	415,363.00	259,601.87	-	-	-	-	0	0
02-023	EL ROSARIO A (U HAB)	02-023	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CISTERNA 1	0	4000	708,838.00	443,023.74	-	-	-	-	0	0
02-024	EL ROSARIO B (U HAB)	02-024	PERIMETRO SEGURO	0	4000	858,588.00	536,617.49	-	-	-	-	0	0
02-025	EL ROSARIO C (U HAB)	02-025	ILUNINANDO CON LUZ SOLAR LA UNIDAD Y SU PERIFERIA MONITOREO CON CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	0	4000	965,360.00	603,349.99	-	-	-	-	0	0
02-026	EUZKADI	02-026	SALÓN DE USOS MULTILES EN DEPORTIVO CEYLAN	0	6000	569,387.00	355,866.87	-	-	-	-	0	0
02-027	EXHACIENDA EL ROSARIO	02-027	MANTENIMIENTO EN LAS ÁREAS VERDES	0	3000	450,913.00	281,820.62	-	-	-	-	0	0



p

Alcaldía:	02CD02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
02-028	FERRERIA	02-028	GIMNACIO AL AIRE LIBRE	0	4000	400,693.00	250,433.12	-	-	-	-	0	0
02-029	FERRERIA (U HAB)	02-029	SEGUNDA ETAPA APLICACIÓN DE PINTURA PARA FACHADAS E INTERIORES CON PINTURA COMEX 1800 PARA EXTERIORES	0	3000	426,704.00	266,690.00	-	-	-	-	0	0
02-030	FRANCISCO VILLA (U HAB)	02-030	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PUBLICO DEL ÁREA DE LAS CANCHAS DE BASKET DE LA U HAB. FCO.VILLA ( POLICIAS)	0	6000	511,682.00	319,801.24	-	-	-	-	0	0
02-031	FUENTES DE AZCAPOTZALCO-PARQUES DE AZCAPOTZALCO (U HAB)	02-031	RETIRO E INSTALACION DE NUEVOS TANQUES DE GAS FASE 1	0	3000	377,912.00	236,195.00	-	-	-	-	0	0
02-032	HOGAR Y SEGURIDAD/NUEVA SANTA MARIA	02-032	PROYECTO INTEGRAL DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y RED SANITARIA- DRENAJE	0	6000	540,278.00	337,673.74	-	-	-	-	0	0
02-033	HOGARES FERROCARRILEROS (U HAB)	02-033	PODA DE ARBOLES	0	3000	396,412.00	247,757.50	-	-	-	-	0	0
02-034	HUATLA DE LAS SALINAS (BARR)	02-034	SE REGISTRO UN EMPATE ENTRE 2 PROYECTOS, DE CONFORMIDAD CON LA BASE DÉCIMA. DE LAS ASAMBLEAS PARA LA ATENCIÓN DE CASOS ESPECIALES, NUMERAL 4 EMPATE EN PRIMER Y /O SEGUNDO LUGAR	0	4000	333,551.00	208,469.37	-	-	-	-	0	0



p

Alcaldía:	02CD02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
02-035	IGNACIO ALLENDE	02-035	PARADERO SENDERO SEGURO EN LA C.FERROCARRIL CENTRAL COLONIA IGNACIO ALLENDE	0	6000	410,746.00	256,716.25	-	-	-	-	0	0
02-036	INDUSTRIAL VALLEJO	02-036	CAMARAS DE SEGURIDAD CONECTADAS AL C5	0	4000	391,907.00	244,941.87	-	-	-	-	0	0
02-037	ISSFAM LAS ARMAS (U HAB)	02-037	RETIRO DE 20 TANQUES ESTACIONARIOS FUERA DE SERVICIO	0	4000	392,891.00	245,556.87	-	-	-	-	0	0
02-038	JARDIN AZPEITIA	02-038	SE REGISTRO UN EMPATE ENTRE 2 PROYECTOS, DE CONFORMIDAD CON LA BASE DÉCIMA. DE LAS ASAMBLEAS PARA LA ATENCIÓN DE CASOS ESPECIALES, NUMERAL 4 EMPATE EN PRIMERO Y/O SEGUNDO LUGAR	0	4000	478,317.00	298,948.12	-	-	-	-	0	0
02-039	JARDINES DE CEYLAN (U HAB)	02-039	PINTURA PARA FACHADAS DE TODOS LOS EDIFICIOS	0	3000	344,372.00	215,232.50	-	-	-	-	0	0
02-040	LA PRECIOSA	02-040	SE REGISTRO UN EMPATE ENTRE 2 PROYECTOS, DE CONFORMIDAD CON LA BASE DÉCIMA. DE LAS ASAMBLEAS PARA LA ATENCIÓN DE CASOS ESPECIALES, NUMERAL 4 EMPATE EN PRIMERO Y/O SEGUNDO LUGAR	0	3000	747,832.00	467,394.99	-	-	-	-	0	0
02-041	LA RAZA	02-041	PODA DE ARBOLES PARA TODA LA COLONIA LA RAZA	0	3000	568,924.00	355,577.49	-	-	-	-	0	0
02-042	LAS SALINAS	02-042	PAVIMENTACION PARA PONIENTE 122	0	6000	399,512.00	249,695.00	-	-	-	-	0	0
02-043	LIBERACION	02-043	CAMARAS DE SEGURIDAD	0	4000	476,662.00	297,913.75	-	-	-	-	0	0
02-044	LIBERTAD	02-044	LUMINARIAS SOLARES PARA LA COLONIA LIBERTAD	0	4000	399,881.00	249,925.62	-	-	-	-	0	0



p

Alcaldía:	02CD02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
02-045	LOS REYES (BARR)	02-045	PODA DE BARRIO LOS REYES ( MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES )	0	3000	499,503.00	312,189.37	-	-	-	-	0	0
02-046	MANUEL RIVERA ANAYA CROC I (U HAB)	02-046	BARNIZ PRIMERA ETAPA	0	2000	448,594.00	280,371.25	-	-	-	-	0	0
02-047	MIGUEL HIDALGO (U HAB)	02-047	GUARNICIONES Y BANQUETAS	0	6000	446,860.00	279,287.50	-	-	-	-	0	0
02-048	MONTE ALTO	02-048	COLONIA SEGURA	0	6000	381,942.00	238,713.75	-	-	-	-	0	0
02-049	NEXTENGO (BARR)	02-049	MEJORAS PARA AGUA POTABLE	0	6000	482,488.00	301,555.00	-	-	-	-	0	0
02-050	NUEVA EL ROSARIO	02-050	INSTALACIÓN DE DRENAJE	0	6000	347,533.00	217,208.12	-	-	-	-	0	0
02-051	NUEVA ESPAÑA	02-051	CAMINEMOS SEGURO POR NUETRAS BANQUETAS	0	6000	438,427.00	274,016.87	-	-	-	-	0	0
02-052	NUEVA SANTA MARIA	02-052	PROYECTO 1 : ILUMINACIÓN DE CAMELLONES Y CONTORNO DEL PARQUE REVOLUCIÓN COLONIA NUEVA SANTAMARIA	0	4000	907,955.00	567,471.87	-	-	-	-	0	0
02-053	NUEVO SAN RAFAEL (BARR)	02-053	CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL Y FILTRO	0	4000	453,535.00	283,459.37	-	-	-	-	0	0



p													
Alcaldía:		02CD02 Alcaldía Azcapotzalco											
Período:		Enero-Septiembre 2021											
Ejercicio:		2021											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR			AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE	CAPÍTULO DE GASTO		IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
02-054	OBRERO POPULAR	02-054	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES NUEVOS EN COBRE DE MÉXICO	0	4000	603,494.00	377,183.74	-	-	-	-	0	0
02-055	PANTACO (U HAB)	02-055	CONTINUIDAD DE DELIMITACIÓN DE ESPACIO DE LA UNIDAD HABITACIONAL PANTACO E INICIO DE UN PARQUE MULTIFUNCIONAL	0	4000	345,994.00	216,246.25	-	-	-	-	0	0
02-056	PASTEROS	02-056	MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE BOLSILLO DEL METRO TEZOZOMOC	0	6000	801,449.00	500,905.62	-	-	-	-	0	0
02-057	PATRIMONIO FAMILIAR	02-057	CAMBIO DE RED HIDRAULICA	0	6000	375,600.00	234,750.00	-	-	-	-	0	0
02-058	PEMEX PRADOS DEL ROSARIO (U HAB)	02-058	INSTALACIÓN O CAMBIO DE LUMINARIAS DE LA LUZ AMARILLA A LUZ LED BLANCA EN TODA LA COLONIA Y REPARTIDAS EQUITATIVAMENTE	0	4000	459,972.00	287,482.50	-	-	-	-	0	0
02-059	PETROLERA (AMPL)	02-059	REVO PASO A NIVEL PARA UNIR EL CAMELLÓN DE FAJA DE ORO	0	6000	554,036.00	346,272.49	-	-	-	-	0	0
02-060	PLENITUD	02-060	LAMPARAS SOLARES PARA TODA LA ACERA DE LA AVENIDA 5 DE MAYO Y ESQUINA CALLE 5 DE MAYO HASTA LLEGAR A TEZOZOMOC EN LA COLONIA PLENITUD	0	4000	546,636.00	341,647.49	-	-	-	-	0	0
02-061	PORVENIR	02-061	SENDERO SEGURO PORVENIR	0	4000	617,356.00	385,847.49	-	-	-	-	0	0
02-062	POTRERO DEL LLANO	02-062	CAMBIO DE TUBERIA	0	6000	396,022.00	247,513.75	-	-	-	-	0	0



p

Alcaldía:	02CD02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
02-063	PRADOS DEL ROSARIO	02-063	SE REGISTRO UN EMPATE ENTRE 2 PROYECTOS, DE CONFORMIDAD CON LA BASE DÉCIMA. DE LAS ASAMBLEAS PARA LA ATENCIÓN DE CASOS ESPECIALES, NUMERAL 4 EMPATE EN PRIMER Y /O SEGUNDO LUGAR	0	5000	445,122.00	278,201.25	-	-	-	-	0	0
02-064	PRESIDENTE MADERO (U HAB)	02-064	PROYECTO PARA LA SUSTITUCIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA TORRE DE AGUA DE LA UNIDAD HABITACIONAL PRESIDENTE MADERO	0	3000	565,504.00	353,439.99	-	-	-	-	0	0
02-066	PROVIDENCIA	02-066	TE ESTOY VIGILANDO	0	4000	913,258.00	570,786.24	-	-	-	-	0	0
02-067	REYNOSA TAMAULIPAS	02-067	SALÓN DE USOS MULTIPLES PARA EL APOYO DE LA SALUD Y BIENESTAR	0	6000	830,875.00	519,296.87	-	-	-	-	0	0
02-068	ROSENDO SALAZAR (CONJ HAB)	02-068	REMODELACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL SALÓN DE USOS MULTIPLES	0	6000	356,116.00	222,572.50	-	-	-	-	0	0
02-069	SAN MIGUEL AMANTLA (PBLO)	02-069	MEJORANDO SAN MIGUEL	0	6000	876,204.00	547,627.49	-	-	-	-	0	0
02-070	SAN ALVARO	02-070	PARQUE SAN ALVARO CORAZÓN COMUNITARIO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES NATURALES ( MANTO ACUIFERO ) Y (SOCIALES, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN, ETC)	0	6000	663,738.00	414,836.24	-	-	-	-	0	0



p

Alcaldía:	02CD02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
02-071	SAN ANDRES (BARR)	02-071	LAMPARAS PANELES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	0	4000	824,407.00	515,254.37	-	-	-	-	0	0
02-072	SAN ANDRES (PBLO)	02-072	LUMINARIAS DE POSTE CORTO EN TODA LA COLONIA	0	4000	836,206.00	522,628.74	-	-	-	-	0	0
02-073	SAN ANDRES DE LAS SALINAS (PBLO)	02-073	BICIASTACIÓN EN SAN ANDRES DE LAS SALINAS PUEBLO	0	4000	369,784.00	231,115.00	-	-	-	-	0	0
02-074	SAN ANTONIO (FRACC)	02-074	REPARACIÓN DE BANQUETAS GUARNICIONES Y COLADERAS PLUVIALES EN TODA LA COLONIA (SEGUNDA ETAPA)	0	6000	698,883.00	436,801.87	-	-	-	-	0	0
02-075	SAN BARTOLO CAHUALTONGO (PBLO)	02-075	ILUMINACIÓN	0	4000	535,797.00	334,873.12	-	-	-	-	0	0
02-076	SAN BERNABE (BARR)	02-076	CAMARAS DE VIGILANCIA	0	4000	381,784.00	238,615.00	-	-	-	-	0	0
02-077	SAN FRANCISCO TETECALA (PBLO)	02-077	"SOS" A NUESTRO SUELO	0	6000	559,170.00	349,481.24	-	-	-	-	0	0
02-078	SAN FRANCISCO XOCOTITLA	02-078	LUMINARIOS DE LED EN LOS POSTES DE LA COLONIA XOCOTITLA	0	4000	477,245.00	298,278.12	-	-	-	-	0	0
02-079	SAN JUAN TLIHUACA (PBLO)	02-079	REENCARPETADO EN LA COLONIA SAN JUAN TLIHUACA	0	6000	1,042,783.00	651,739.36	-	-	-	-	0	0



p													
Alcaldía:		02CD02 Alcaldía Azcapotzalco											
Período:		Enero-Septiembre 2021											
Ejercicio:		2021											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
02-080	SAN MARCOS (BARR)	02-080	SAN MARCOS MAS ILUMINADO	0	4000	596,013.00	372,508.12	-	-	-	-	0	0
02-081	SAN MARTIN XOCHINAHUAC (PBLO)	02-081	CLUB "SAN MARTIN XOCHINAHUAC " CLASES GRATUITAS DE BOX Y OTRAS ACTIVIDADES	0	6000	1,098,431.00	686,519.36	-	-	-	-	0	0
02-082	SAN MATEO	02-082	CONTINUIDAD DE REPARACIÓN DE BANQUETAS	0	6000	420,602.00	262,876.25	-	-	-	-	0	0
02-083	SAN PABLO 396-CONJ HAB SAN PABLO (U HAB)	02-083	IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE CISTERNAS	0	4000	437,746.00	273,591.25	-	-	-	-	0	0
02-084	SAN PABLO XALPA (U HAB)	02-084	PINTURA PARA FACHADAS DE EDIFICIOS PENDIENTES POR PINTAR DE LAS ETAPAS A,B,C,D,E,F,G,H	0	3000	692,848.00	433,029.99	-	-	-	-	0	0
02-085	SAN PEDRO XALPA (PBLO)	02-085	SENDERO SEGURO	0	4000	907,032.00	566,894.99	-	-	-	-	0	0
02-086	SAN RAFAEL	02-086	ILUMINANDO LA COLONIA PARA MEJOR SEGURIDAD E IMAGEN URBANA	0	4000	454,441.00	284,025.62	-	-	-	-	0	0
02-087	SAN SALVADOR XOCHIMANCA	02-087	SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO POR LAMPARAS SOLARES DE LA U.T SAN SALVADOR XOCHIMANCA	0	4000	401,877.00	251,173.12	-	-	-	-	0	0
02-088	SAN SEBASTIAN	02-088	CAMBIO DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE PROLONGACION SAN SEBASTIAN	0	6000	577,333.00	360,833.12	-	-	-	-	0	0



p

Alcaldía:	02CD02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
02-089	SANTA APOLONIA (BARR)	02-089	SE REGISTRO UN EMPATE ENTRE 2 PROYECTOS, DE CONFORMIDAD CON LA BASE DÉCIMA. DE LAS ASAMBLEAS PARA LA ATENCIÓN DE CASOS ESPECIALES, NUMERAL 4 EMPATE EN PRIMER Y /O SEGUNDO LUGAR	0	4000	540,816.00	338,009.99	-	-	-	-	0	0
02-090	SANTA BARBARA (PBLO)	02-090	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE POR UNA NUEVA , EN LA CALLE ROSARIO, SUSTITUYENDO SUS COLADERAS PLUVIALES	0	6000	878,381.00	548,988.12	-	-	-	-	0	0
02-091	SANTA CATARINA (PBLO)	02-091	CONTINUACIÓN DE DRENAJE (CAMBIO )	0	6000	644,222.00	402,638.74	-	-	-	-	0	0
02-092	SANTA CRUZ ACAYUCAN (PBLO)	02-092	ILUMINEMOS LA COLONIA (LUMINARIAS PARA LAS CALLES QUE RODEAN LA COLONIA C. CAMINO A SANTA LUCIA , C. SANTA CRUZ ACAYUCAN Y C. CAMINO A NEXTENGO)	0	4000	445,668.00	278,542.50	-	-	-	-	0	0
02-093	SANTA CRUZ DE LAS SALINAS	02-093	SE REGISTRO UN EMPATE ENTRE 2 PROYECTOS, DE CONFORMIDAD CON LA BASE DÉCIMA. DE LAS ASAMBLEAS PARA LA ATENCIÓN DE CASOS ESPECIALES, NUMERAL 4 EMPATE EN PRIMER Y /O SEGUNDO LUGAR	0	4000	347,508.00	217,192.50	-	-	-	-	0	0



p

Alcaldía:	02CD02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
02-094	SANTA INES	02-094	SALÓN DE USOS MULTIPLES	0	6000	603,475.00	377,171.87	-	-	-	-	0	0
02-095	SANTA LUCIA (BARR)	02-095	PODA DE ARBOLES PARA MEJORAR LA IMAGEN DE LA COLONIA	0	3000	401,619.00	251,011.87	-	-	-	-	0	0
02-096	SANTA MARIA MALINALCO (PBLO)	02-096	CAMARAS DE VIGILANCIA PARA LA COLONIA SANTA MARIA MALINALCO	0	4000	771,613.00	482,258.12	-	-	-	-	0	0
02-097	SANTIAGO AHUIZOTLA (PBLO)	02-097	CAMBIO DE LAS LUMINARIAS, POR LUMINARIAS DE LED	0	4000	1,281,467.00	800,916.86	-	-	-	-	0	0
02-098	SANTO DOMINGO (PBLO)	02-098	COLOCAR LUMINARIAS CORTAS A LO LARGO DE LA LATERAL DE LA AVENIDAD AQUILES SERDAN DESDE FERROCARRILES NACIONALES HASTA LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	0	4000	617,455.00	385,909.37	-	-	-	-	0	0
02-099	SANTO TOMAS	02-099	SENDERO SEGURO EN AVENIDA SANTO TOMAS	0	3000	610,904.00	381,814.99	-	-	-	-	0	0
02-100	SECTOR NAVAL	02-100	MEJORAMIENTO DE CANCHAS DE SALONICA ( FASE 1)	0	4000	364,016.00	227,510.00	-	-	-	-	0	0
02-101	SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS	02-101	CAMARA DE SEGURIDAD	0	4000	572,816.00	358,009.99	-	-	-	-	0	0
02-102	TEZOZOMOC	02-102	CAMARAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PUBLICA	0	4000	1,055,782.00	659,863.74	-	-	-	-	0	0



p													
Alcaldía:		02CD02 Alcaldía Azcapotzalco											
Período:		Enero-Septiembre 2021											
Ejercicio:		2021											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
02-103	TIERRA NUEVA	02-103	SE REGISTRO UN EMPATE ENTRE 2 PROYECTOS, DE CONFORMIDAD CON LA BASE DÉCIMA. DE LAS ASAMBLEAS PARA LA ATENCIÓN DE CASOS ESPECIALES, NUMERAL 4 EMPATE EN PRIMER Y /O SEGUNDO LUGAR	0	4000	587,238.00	367,023.74	-	-	-	-	0	0
02-104	TLATILCO	02-104	SENDERO SEGURIDAD PEATONAL PRIMARIA Y MERCADO	0	4000	675,624.00	422,264.99	-	-	-	-	0	0
02-105	TLATILCO (U HAB)	02-105	CAMBIO DE LOS DUCTOS DE DRENAJE DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL TLATILCO	0	6000	408,319.00	255,199.37	-	-	-	-	0	0
02-106	TRABAJADORES DEL HIERRO	02-106	SE REGISTRO UN EMPATE ENTRE 2 PROYECTOS, DE CONFORMIDAD CON LA BASE DÉCIMA. DE LAS ASAMBLEAS PARA LA ATENCIÓN DE CASOS ESPECIALES, NUMERAL 4 EMPATE EN PRIMER Y /O SEGUNDO LUGAR	0	4000	528,336.00	330,209.99	-	-	-	-	0	0
02-107	UN HOGAR PARA CADA TRABAJADOR	02-107	ATENCIÓN A LA COMUNIDAD ( REPARACIÓN DE TODOS LOS BACHES)	0	6000	412,088.00	257,555.00	-	-	-	-	0	0
02-108	VICTORIA DE LAS DEMOCRACIAS	02-108	PARQUE DE BOLSILLO VICTORIA DE LAS DEMOCRACIAS	0	6000	567,962.00	354,976.24	-	-	-	-	0	0
02-109	VILLAS AZCAPOTZALCO (U HAB)	02-109	REHABILITACIÓN, PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN PARA SALONES DE USOS MULTIPLES Y CASETAS DE VIGILANCIA DE LA UNIDAD HABITACIONAL VILLAS AZCAPOTZALCO	0	4000	418,029.00	261,268.12	-	-	-	-	0	0



p

Alcaldía:	02CD02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
02-110	XOCHINAHUAC (U HAB)	02-110	MANTENIMIENTO A LAS II CISTERNAS DE LA UNIDAD XOCHINAHUAC	0	4000	647,355.00	404,596.87	-	-	-	-	0	0
02-111	SAN PEDRO XALPA (AMPL) I	02-111	SALÓN DE USOS MULTIPLES CONTRUCCION	0	6000	1,175,337.00	734,585.61	-	-	-	-	0	0
02-112	SAN PEDRO XALPA (AMPL) II	02-112	CAMARAS DE VIGILANCIA	0	4000	893,743.00	558,589.37	-	-	-	-	0	0
02-113	PRO HOGAR I	02-113	REHABILITACIÓN DEL PARQUE UBICADO ENTRE LAS CALLES 19 Y 21 DE LA COLONIA PRO -HOGAR	0	4000	802,698.00	501,686.24	-	-	-	-	0	0
02-114	PRO HOGAR II	02-114	ALUMBRADO VELA AV. CENTRAL PROHOGAR II	0	4000	804,540.00	502,837.49	-	-	-	-	0	0
TOTAL URG						63,850,473.00	39,906,545.00	337,909.00	337,909.00	-	-		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02 CD 03 Alcaldía Benito Juárez
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
14-001	ACACIAS	A1	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN AUTOMATIZADA PARA EL PARQUE MARIA OLLOQUI	0%	6000	1,097,182.00	1,097,182.00	-	-	-	-	-	-
14-002	ACTIPAN		REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN FRANCISCO ENTRE RODRIGUEZ SARO Y EJE 8	0%	6000	1,015,488.00	1,015,488.00	-	-	-	-	-	-
14-051	ALAMOS I	A2	LUMINARIAS LED DE POSTE CORTO Y FACHADAS EN ÁLAMOS I.	0%	6000	1,516,041.00	1,516,041.00	-	-	-	-	-	-
14-052	ALAMOS II	A6	EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO CASA DE LA CULTURA ÁLAMOS POSTAL	0%	6000	1,357,213.00	1,357,213.00	-	-	-	-	-	-
14-004	ALBERT	A8	COMPRA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA INSTALARSE EN CADA ESQUINA DE LAS CALLES DE LA UNIDAD TERRITORIAL CONECTADAS AL C2 1ERA ETAPA.	0%	6000	905,924.00	905,924.00	-	-	-	-	-	-
14-005	AMERICAS UNIDAS-DEL LAGO	A7	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEG CONECTADAS AL SISTEMA DE MONITOREO DE LA ALCALDÍA C2 O GOB. DE LA CDMX, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO, EN LA UT 1ERA ETAPA	0%	6000	1,069,486.00	1,069,486.00	-	-	-	-	-	-
14-007	ATENOR SALAS	A5	CÁMARAS DE SEGURIDAD.	0%	6000	807,215.00	807,215.00	-	-	-	-	-	-
14-008	CENTRO URBANO PRESIDENTE ALEMAN (U HAB)	A3	ESCALERAS SEGURAS PARA TODOS	0%	6000	775,941.00	775,941.00	-	-	-	-	-	-
14-009	CIUDAD DE LOS DEPORTES	A7	REENCARPETAMIENTO EN CIUDAD DE LOS DEPORTES.	0%	6000	1,019,605.00	1,019,605.00	-	-	-	-	-	-
14-010	CREDITO CONSTRUCTOR	A10	BANQUETAS E INTERSECCIONES SEGURAS Y BALIZAMIENTO CON MICRO ESFERA	0%	6000	787,067.00	787,067.00	-	-	-	-	-	-
14-053	DEL VALLE I	A6	CAMBIO DE RED HIDRÁULICA EN LA DEL VALLE I	0%	6000	1,421,827.00	1,421,827.00	-	-	-	-	-	-
14-054	DEL VALLE II	A1	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA CONECTADAS AL C2 EN TODA LA COLONIA VALLE II Y MANTENIMIENTO CADA 6 MESES	0%	6000	1,467,446.00	1,467,446.00	-	-	-	-	-	-
14-055	DEL VALLE III	A4	REPAVIMENTACIÓN DE TODA LA COLONIA.	0%	6000	1,377,087.00	1,377,087.00	-	-	-	-	-	-
14-056	DEL VALLE IV	A1	CÁMARAS DE VIGILANCIA	0%	6000	1,286,782.00	1,286,782.00	-	-	-	-	-	-
14-057	DEL VALLE V	A2	CÁMARAS DE VIGILANCIA Y LUMINARIAS DE FACHADA Y POSTE CORTO.	0%	6000	1,377,813.00	1,377,813.00	-	-	-	-	-	-
14-058	DEL VALLE VI	A1	FOTOCELDAS SOLARES EN POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EETAPA 1.	0%	6000	1,291,163.00	1,291,163.00	-	-	-	-	-	-
14-059	DEL VALLE VII	A4	REENCARPETAMIENTO EN DEL VALLE VII	0%	6000	1,413,326.00	1,413,326.00	-	-	-	-	-	-



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02 CD 03 Alcaldía Benito Juárez
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
14-013	ERMITA	A2	CAMBIO DE TUBERIA DE DRENAJE EN 4 CALLES DE LA UT CALZADA DE TLALPAN, ORIENTE 180-A, FRANCISCO BELMAR Y FERNANDO ANAYA MONROY. 1ERA ETAPA.	0%	6000	798,825.00	798,825.00	-	-	-	-	-	-
14-014	EXTREMADURA INSURGENTES	A5	SEGURIDAD CON VIDEO CÁMARAS Y MANTENIMIENTO EN EXTREMADURA	0%	6000	883,702.00	883,702.00	-	-	-	-	-	-
14-015	GENERAL PEDRO MARIA ANAYA	A3	COLONIA SEGURA CON ILUMINACION LED Y CARGA SOLAR	0%	6000	1,344,914.00	1,344,914.00	-	-	-	-	-	-
14-016	INDEPENDENCIA	A3	1.PINTURA DE FACHADAS EN CASAS Y EDIFICIOS. 2.BALIZAMIENTO EN LAS CALLES CON SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS. 3.IMPERMEABILIZACIÓN.	0%	6000	1,410,195.00	1,410,195.00	-	-	-	-	-	-
14-017	INSURGENTES MIXCOAC	A6	LUMINARIAS TIPO LED PARA LA COLONIA INSURGENTES MIXCOAC	0%	6000	1,147,092.00	1,147,092.00	-	-	-	-	-	-
14-018	INSURGENTES SAN BORJA	A2	SEGURIDAD EN TU COLONIA-CÁMARAS DE VIGILANCIA	0%	6000	751,576.00	751,576.00	-	-	-	-	-	-
14-019	IZTACCHUATL	A6	REPELLADO Y PINTURA DE TODAS LAS FACHADAS DE LA UNIDAD TERRITORIAL	0%	6000	886,014.00	886,014.00	-	-	-	-	-	-
14-020	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	A1	SENDERO SEGURO EN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (LUMINARIAS, RECORRIDOS DE POLICÍAS, PODA DE ÁRBOLES)	0%	6000	783,977.00	783,977.00	-	-	-	-	-	-
14-021	LETRAN VALLE	A4	EL MEJOR PROYECTO: VIGILANDO NUESTRA CALLE Y ADEMÁS EVITANDO ASALTOS DESDE DONDE ESTEMOS Y MÁS VENTAJAS, CON CÁMARAS Y ALARMAS ESPECIALES	0%	6000	1,448,776.00	1,448,776.00	-	-	-	-	-	-
14-022	MARIA DEL CARMEN	A2	LUMINARIAS DE ULTIMA GENERACION PARA PROYECTO DE ILUMINACION ESPECIAL EN TODA LA COLONIA SEGURIDAD, CUIDADO AMBIENTAL Y RECUPERACION DE ESPACIOS.	0%	6000	884,801.00	884,801.00	-	-	-	-	-	-
14-023	MERCED GOMEZ	A4	LUMINARIAS DOMICILIADAS LUZ LED.	0%	6000	788,499.00	788,499.00	-	-	-	-	-	-
14-024	MIGUEL ALEMAN	A6	CAMARAS DE VIGILANCIA EN TODA LA COLONIA	0%	6000	852,149.00	852,149.00	-	-	-	-	-	-
14-025	MIRAVALLE	A1	COLOCACION DE LUMINARIAS Y CÁMARAS DE SEGURIDAD EN LA UT. 1ERA PARTE HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0%	6000	837,422.00	837,422.00	-	-	-	-	-	-
14-026	MIXCOAC	A3	CAMARAS DE VIGILANCIA ADQUISICION E INSTALACIÓN EN MIXCOAC FASE I	0%	6000	1,087,789.00	1,087,789.00	-	-	-	-	-	-
14-027	MODERNA	A3	SENDERO SEGURO SANTA ANITA	0%	6000	1,422,916.00	1,422,916.00	-	-	-	-	-	-



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02 CD 03 Alcaldía Benito Juárez
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
14-028	NAPOLES	A2	LUMINARIAS EN LA COLONIA NAPOLES Y NO MAS CONSTRUCCION DE EDIFICIOS HABITACIONALES.	0%	6000	1,784,511.00	1,784,511.00	-	-	-	-	-	-
14-006	NAPOLES (AMPL)	A7	MÁS LUZ, MENOS ROBOS.- DE CONTINUIDAD	0%	6000	982,939.00	982,939.00	-	-	-	-	-	-
14-060	NARVARTE I	A5	SEGURIDAD A TU FAMILIA, CÁMARAS DE VIGILANCIA	0%	6000	1,564,410.00	1,564,410.00	-	-	-	-	-	-
14-061	NARVARTE II	A1	ILUMINA TU COLONIA	0%	6000	1,269,471.00	1,269,471.00	-	-	-	-	-	-
14-062	NARVARTE III	A4	SEGURIDAD EN MI COLONIA, CÁMARAS DE VIGILANCIA	0%	6000	1,328,435.00	1,328,435.00	-	-	-	-	-	-
14-063	NARVARTE IV	A12	REHABILITACIÓN / REMOZAMIENTO ANDADORES Y ÁREAS COMUNES SCOP.	0%	6000	1,455,117.00	1,455,117.00	-	-	-	-	-	-
14-064	NARVARTE V	A4	NARVARTE SEGURO (LUMINARIAS)	0%	6000	1,389,067.00	1,389,067.00	-	-	-	-	-	-
14-065	NARVARTE VI	A1	SENDERO SEGURO CONCEPCIÓN BÉISTEGL.	0%	6000	1,199,122.00	1,199,122.00	-	-	-	-	-	-
14-030	NATIVITAS	A1	1 ERA ETAPA "NOCHES SEGURAS" (COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED) EN TODA LA UT.	0%	6000	1,536,186.00	1,536,186.00	-	-	-	-	-	-
14-031	NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	A2	ENCHULANDO NUESTRAS FACHADAS.	0%	6000	1,308,315.00	1,308,315.00	-	-	-	-	-	-
14-032	NOCHE BUENA	A1	BALIZAMIENTO EN TODA LA COLONIA NOCHE BUENA.	0%	6000	839,714.00	839,714.00	-	-	-	-	-	-
14-033	NONOALCO	A2	SEGURIDAD PARA LAS MUJRES EN SU TRÁNSITO POR LA COLONIA NONOALCO.	0%	6000	1,300,859.00	1,300,859.00	-	-	-	-	-	-
14-034	OCHO DE AGOSTO	A6	MANTEMINIENTO Y REPARACION DE LAS CISTERNAS DE LA UNIDAD 8 DE AGOSTO	0%	6000	845,843.00	845,843.00	-	-	-	-	-	-
14-035	PERIODISTA FRANCISCO ZARCO	A3	SENDERO SEGURO. LUMINARIAS LES PARA FACHADAS.	0%	6000	771,667.00	771,667.00	-	-	-	-	-	-
14-036	PIEDAD NARVARTE	A4	CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES A LO LARGO DE OBRERO MUNDIAL	0%	6000	1,126,684.00	1,126,684.00	-	-	-	-	-	-
14-066	PORTALES I	A4	INSTALACION DE CAMARA DE VIGILANCIA EN EL CRUCERO DE LAS CALLES VICTOR HUGO Y ALHAMBRA DE LA UT. 1ERA ETAPA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0%	6000	1,444,211.00	1,444,211.00	-	-	-	-	-	-
14-067	PORTALES II	A2	CONSTRUCCION DE SALAN DE USOS MULTIPLES EN ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR, BAJO EL PUENTE DE MUNICIPIO LIBRE, EN 1ERA ETAPA.	0%	6000	1,505,645.00	1,505,645.00	-	-	-	-	-	-
14-068	PORTALES III	A3	INSTALAR LAMPARAS DE LED EN LA C. PIRINEOS DE CALZ. DE TLALPAN A AV. DIVISION DEL NORTE Y AV. POPOCATEPETL DE AV. DE TLALPAN A C. ALHAMBRA	0%	6000	1,437,950.00	1,437,950.00	-	-	-	-	-	-



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02 CD 03 Alcaldía Benito Juárez
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
14-069	PORTALES IV	A5	LUMINARIA LED DE FACHADA, SENDERO SEGURO	0%	6000	1,142,352.00	1,142,352.00	-	-	-	-	-	-
14-038	PORTALES ORIENTE	A2	LUMINARIA LED DE FACHADA, SENDERO SEGURO	0%	6000	1,234,538.00	1,234,538.00	-	-	-	-	-	-
14-039	POSTAL	A2	CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA VECINALES.	0%	6000	1,001,859.00	1,001,859.00	-	-	-	-	-	-
14-040	RESIDENCIAL EMPERADORES	A3	CAMARAS DE VIGILANCIA EN TODA LA COLONIA CONECTADAS AL C2, 1ERA ETAPA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0%	6000	782,445.00	782,445.00	-	-	-	-	-	-
14-041	SAN JOSE INSURGENTES	A9	INTALACION DE LUMINARIAS DOMICILIADAS	0%	6000	1,214,552.00	1,214,552.00	-	-	-	-	-	-
14-042	SAN JUAN	A2	POLI-CLETOS EN SAN JUAN CON EQUIPO DE SEGURIDAD COMPLETO (CÁMARAS)	0%	6000	965,907.00	965,907.00	-	-	-	-	-	-
14-043	SAN PEDRO DE LOS PINOS	A1	SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA, IP DE ALTA DEFINICIÓN EN EL CRUCE DE AVENIDAS CON CALLES.	0%	6000	1,720,627.00	1,720,627.00	-	-	-	-	-	-
14-044	SAN SIMÓN TICUMAC	A6	INSTALACION DE TECHO PISO INSTALACION ELECTRICA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0%	6000	1,764,279.00	1,764,279.00	-	-	-	-	-	-
14-045	STA CRUZ ATOYAC	A4	VIGILANDO MI CALLE CON CÁMARAS Y ALARMAS	0%	6000	1,581,329.00	1,581,329.00	-	-	-	-	-	-
14-046	TLACOQUEMECATL DEL VALLE	A4	CÁMARAS DE SEGURIDAD CONECTADAS AL C2	0%	6000	1,203,509.00	1,203,509.00	-	-	-	-	-	-
14-047	VERTIZ NARVARTE	A5	COMPRA DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DOMICILIOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS DE TODA LA UNIDAD TERRITORIAL 1ERA ETAPA.	0%	6000	1,184,275.00	1,184,275.00	-	-	-	-	-	-
14-048	VILLA DE CORTES	A8	DESAZOLVE DE COLADERAS	0%	6000	875,704.00	875,704.00	-	-	-	-	-	-
14-049	XOCO	A2	MEJORA DE LA MOVILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES PUENTE DE 63 XOCO Y SAN FELIPE DEL PUEBLO DE XOCO. 1ERA ETAPA.	0%	6000	1,050,231.00	1,050,231.00	-	-	-	-	-	-
14-050	ZACAHUITZCO	A4	VIGILANDO MI CALLE CON CÁMARAS Y ALARMAS	0%	6000	837,647.00	837,647.00	-	-	-	-	-	-
TOTAL URG						74,964,653.00	74,964,653.00						



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACAN
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
03-003	AJUSCO HUAYAMILPAS	1	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN LA UNIDAD TERRITORIAL AJUSCO HUAYAMILPAS	0	4000	553,082.00	276,529.48	0	0	0	0	0
03-005	ALTILLO (COND ALTILLO UNIVERSIDAD)	2	INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES GENERADORES DE ENERGIA EN TECHO DE AREA DE LAVADO DE LOS EDIF DEL ALA SUR DE LA UNIDAD (1RA ETAPA) PARA GENERAR ELECTRICIDAD	0	4000	436,906.00	218,443.90	0	0	0	0	0
03-006	AMPLIACION CANDELARIA	3	PODA Y DESASOLVE EN AMPLIACIÓN CANDELARIA	0	4000	575,879.00	287,927.51	0	0	0	0	0
03-007	ATLANTIDA	4	CALENTADORES SOLARES PARA LOS VECINOS INTERESADOS DE LA UT MEDIANTE SORTEO 1ERA ETAPA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0	4000	420,333.00	210,157.74	0	0	0	0	0
03-008	AVANTE	5	LUMINARIAS EN CALZ. DE LA VIRGEN Y AV. DEL PARQUE Y EL PARQUE "JAIME SABINES"	0	4000	861,924.00	430,944.05	0	0	0	0	0
03-009	BOSQUES DE TETLAMEYA	6	AUMENTO EN LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA	0	4000	475,573.00	237,776.59	0	0	0	0	0
03-010	CAFETALES I (RDCIAL)	7	SEGURIDAD VECINAL-ACCESOS Y CCTV	0	4000	477,047.00	238,513.56	0	0	0	0	0
03-011	CAFETALES II (RDCIAL)	8	TECHADO DE CANCHAS DE BASQUETBOL Y CREACIÓN DE UNA CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO	0	4000	445,061.00	222,521.23	0	0	0	0	0
03-012	CAMPESTRE CHURUBUSCO	9	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES AL INTERIOR DE LA COLONIA.	0	4000	1,140,512.00	570,232.24	0	0	0	0	0
03-013	CAMPESTRE COYOACAN (FRACC)	10	REMODELACIÓN DEL PARQUE DE LA COLONIA.	0	4000	453,304.00	226,642.56	0	0	0	0	0
03-014	CANAL NACIONAL (U HAB)	11	REPARACIÓN DE LA REJA PERIMETRAL DE TODA LA UNIDAD TERRITORIAL	0	4000	410,177.00	205,079.96	0	0	0	0	0
03-015	CANAL NACIONAL 260 (U HAB)	12	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TODAS LAS CISTERNAS DE TODA LA UNIDAD.	0	4000	429,351.00	214,666.56	0	0	0	0	0
03-016	CANTIL DEL PEDREGAL	13	TRATAMIENTO DE RAÍCES, BAJA DE ALTURA Y RETIRO DE MUÉRDAGO PARA TODOS LOS ARBOLES DE LA COLONIA	0	4000	391,848.00	195,915.84	0	0	0	0	0
03-017	CARMEN SERDAN	14	BRAZOS DE LUZ EN TODA LA COLONIA	0	4000	1,079,567.00	539,761.01	0	0	0	0	0
03-018	CENTRO URBANO TLALPAN (U HAB)	15	INSTALACIÓN DE TOMAS DE AGUA PARA BOMBEROS, DENTRO DE LA UNIDAD HABITACIONAL	0	4000	389,190.00	194,586.89	0	0	0	0	0
03-019	CHIMALISTAC	16	2DA ETAPA DE LA RENIVELACION DE PIEDRA BOLA SOBRE LA CALLE PASEO DEL RIO HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0	4000	421,812.00	210,897.21	0	0	0	0	0
03-020	CIUDAD JARDIN	17	1ERA ETAPA DE RECUPERACION DEL PARQUE BUGAMBILIAS Y DEL ARCO DE LA UT CIUDAD JARDIN HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0	4000	528,021.00	263,999.50	0	0	0	0	0
03-021	CIUDAD UNIVERSITARIA	18	COMPRA E INST DE PUERTA ELECTRICA, CONSTRUCCION Y EQUIP DE UNA CASETA DE VIG, TIMBRES DE ALARMA, CAMARAS CONEC A LOS TV (WI FI), LUMINARIAS 1ERA ETAPA	0	4000	388,712.00	194,347.90	0	0	0	0	0
03-022	COPIICO EL ALTO	19	MEJORAMIENTO VIAL INTEGRAL PARA LA COLONIA Y RESCATE DE SU IDENTIDAD CULTURAL.	0	4000	556,140.00	278,058.42	0	0	0	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
03-023	COPILCO EL BAJO	20	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES PARA LA UT COPILCO EL BAJO (UH COPILCO UNIVERSIDAD, CRISA Y PUEBLO ORIGINARIO)	0	4000	573,837.00	286,906.55	0	0	0	0	0
03-024	COPILCO UNIVERSIDAD	21	ENERGÍA SUSTENTABLE	0	4000	655,523.00	327,747.85	0	0	0	0	0
03-025	COUNTRY CLUB	22	ADECUAR LAS CASETAS DE ACCESO Y AREAS A SU ALREDEDOR PARA CONTAR EN CADA UNA CON CARRILES AUTOMATIZADOS DE ENTRADA Y SALIDA PARA RESIDENTES 1ERA ETAPA	0	4000	516,868.00	258,423.23	0	0	0	0	0
03-026	CROC CULHUACAN SECC 6 (U HAB)	23	REPARACIÓN DE LA (S) BOMBA (S) DE LA COLONIA CROC CULHUACAN SECC. 6 U-HAB.	0	4000	442,767.00	221,374.28	0	0	0	0	0
03-027	CTM IX CULHUACAN (U HAB)	24	CONTINUIDAD DE LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CON DUR	0	4000	546,327.00	273,152.12	0	0	0	0	0
03-028	CTM IXA CULHUACAN (U HAB)	25	REENCARPETAMIENTO Y LUMINARIAS	0	4000	483,685.00	241,832.43	0	0	0	0	0
03-029	CTM V CULHUACAN (U HAB)	26	"EL ESPACIO INTERACTIVO" - REHABILITACIÓN DE LA EXPLANADA FRENTE AL JARDÍN DE NIÑOS LEOPOLDO MÉNDEZ	0	4000	988,218.00	494,088.42	0	0	0	0	0
03-030	CTM V CULHUACAN (U HAB)	27	CAMBIO DE TUBERÍA DEL AGUA	0	4000	1,138,306.00	569,129.29	0	0	0	0	0
03-031	CTM CULHUACAN (U HAB)VII	28	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO CTM 7.	0	4000	839,836.00	419,900.51	0	0	0	0	0
03-032	CTM VIIA CULHUACAN (U HAB)	29	REPARACIÓN DE BANQUETAS EN TODA LA COLONIA	0	4000	398,412.00	199,197.70	0	0	0	0	0
03-033	CTM VIII CULHUACAN (U HAB)	30	REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ANDADORES. COLOCACIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO PARA ACCESO A EDIFICIOS. RETIRO DE CASCAJO	0	4000	871,257.00	435,610.35	0	0	0	0	0
03-034	CTM X CULHUACAN (U HAB)	31	PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO U CORRECTIVO AL SISTEMA DE REBOMBEO DE LA CTM CULHUACAN . SECCIÓN X	0	4000	583,109.00	291,542.35	0	0	0	0	0
03-035	CUADRANTE DE SAN FRANCISCO	32	LUMINARIAS	0	4000	638,056.00	319,014.71	0	0	0	0	0
03-036	DE LA CANDELARIA (PBL0)	33	IMAGEN CANDELARIA : CAMBIO DE ADOQUIN: CAMINO FIRME Y SEGURO ,LUMINARIAS: SEGURIDAD Y MEJOR CLARIDAD BANQUETAS: SEGURIDAD PEATONAL	0	4000	859,407.00	429,685.60	0	0	0	0	0
03-037	DEL CARMEN	34	1ERA ETAPA DE REFORESTACION DE LA UT DEL CARMEN (RETIRO DE TOCONES Y PLANTACION DE ARBOLES DE ESPECIES MEDIANAS)	0	4000	1,120,948.00	560,450.65	0	0	0	0	0
03-038	DEL NIÑO JESUS (BARR)	35	PAVIMENTACION DE LA CALLE ESPIRITU SANTO Y DEL CALLEJON TLALAXCO HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO 1ERA ETAPA.	0	4000	523,281.00	261,629.60	0	0	0	0	0
03-039	PETROLERA TAXQUEÑA	36	MEJORAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAMARIA EN LA COLONIA PETROLERA TAXQUEÑA.	0	4000	750,762.00	375,365.36	0	0	0	0	0
03-040	EX EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACAN I	37	BACHEO, BANQUETAS Y LUMINARIAS.	0	4000	390,090.00	195,036.87	0	0	0	0	0
03-041	EL CARACOL	38	MEJOR FUNCIONAMIENTO EN LA ZONA DE BOMBEO (CÁRCAMO)	0	4000	542,389.00	271,183.20	0	0	0	0	0
03-042	EL CENTINELA	39	COLOCAR LUMINARIAS EN TODA LA AV. ERASMO CASTELLANOS Y RETORNO	0	4000	450,857.00	225,419.11	0	0	0	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACAN
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
03-043	EL MIRADOR	40	RENOVACIÓN DE LAS LUMINARIAS DE TODA LA UNIDAD TERRITORIAL	0	4000	479,554.00	239,767.01	0	0	0	0	0
03-044	EL PARQUE DE COYOACAN (FRACC)	41	REENCARPETAMIENTO DE CALLES (DAR CONTINUIDAD)	0	4000	420,094.00	210,038.25	0	0	0	0	0
03-045	EL RELOJ	42	ILUMINEMOS LA COLONIA PARA NUESTRA SEGURIDAD	0	4000	507,783.00	253,880.92	0	0	0	0	0
03-046	EL ROSEDAL I	43	RESGUARDO PERIMETRAL DE PRADOS DEL JARDIN DE LAS ROSAS PRIMERA ETAPA	0	4000	515,869.00	257,923.76	0	0	0	0	0
03-047	EL VERGEL DE COYOACAN ( INFONAVIT EL HUESO) (U HAB)	44	COLOCACIÓN DE CENTRAL DE CÁMARAS Y VIDEO Y FINALIZACIÓN DE LA BARRA PERIMETRAL	0	4000	372,579.00	186,281.74	0	0	0	0	0
03-048	EMILIANO ZAPATA	45	REENCARPETAMIENTO DE LA COLONIA.	0	4000	418,619.00	209,300.78	0	0	0	0	0
03-049	EMILIANO ZAPATA (U HAB)	46	SUSTITUCIÓN DE LOS TUBOS DE LA RED DE DRENAJE POR UNOS DE MAYOR GROSOR PARA EVITAR INUNDACIONES EN LAS CASAS DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS.	0	4000	693,342.00	316,656.56	0	0	0	0	0
03-050	ESPARTACO	47	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE TODA LA COLONIA.	0	4000	581,596.00	290,785.89	0	0	0	0	0
03-051	EX HACIENDA COAPA	48	REPELLADO, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIDAD.	0	4000	524,096.00	262,037.08	0	0	0	0	0
03-052	HACIENDAS DE COYOACAN (FRACC)	49	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PARQUE "MANUEL NEGRETE" (VELARIA)	0	4000	549,982.00	274,979.54	0	0	0	0	0
03-053	HERMOSILLO	50	REPARACIÓN Y ANEXO DE APARTADOS EJERCITADORES, PONER ADOQUÍN ALREDEDOR DE LOS JUEGOS	0	4000	441,959.00	220,970.29	0	0	0	0	0
03-054	IMAN	51	CONTINUAR CON LA SUSTITUCIÓN DE LA MALLA CICLÓNICA POR BARRA DE TABIQUE CON UNA ALTURA DE HASTA LA LOSA, DE LA UNIDAD LIBERTAD Y NIVELAR LA EXISTENTE	0	4000	402,364.00	201,173.62	0	0	0	0	0
03-055	IMAN 580 (U HAB)	52	PINTA DE SEÑALAMIENTOS VIALES, LÍMITES DE VELOCIDAD Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO EN IMAN 580	0	4000	453,837.00	226,909.05	0	0	0	0	0
03-056	INFONAVIT CULHUACAN ZONA 1 (U HAB)	53	INSTALACIÓN DE NUEVAS PUERTAS VEHICULARES	0	4000	388,695.00	194,339.40	0	0	0	0	0
03-057	INFONAVIT CULHUACAN ZONA 2 (U HAB)	54	MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO. INCORPORACIÓN DE CUBIERTA Y OTROS REQUERIMIENTOS	0	4000	425,367.00	212,674.64	0	0	0	0	0
03-058	INFONAVIT CULHUACAN ZONA 3 (U HAB)	55	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES	0	4000	483,840.00	241,909.92	0	0	0	0	0
03-059	INSURGENTES CUICUILCO	56	MEJORAMIENTO DE BANQUETAS	0	4000	591,276.00	295,625.68	0	0	0	0	0
03-060	INTEGRACION LATINOAMERICANA (U HAB)	57	CAMBIO DE TUBERIA EXTERNA DEL DRENAJE COMÚN PARA TODOS LOS EDIFICIOS DE NUESTRA UNIDAD HABITACIONAL.	0	4000	516,923.00	258,450.73	0	0	0	0	0
03-061	JARDINES DE COYOACAN (FRACC)	58	CONTINUIDAD EN LA INSTALACION DE VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA	0	4000	462,399.00	231,189.87	0	0	0	0	0
03-062	JARDINES DEL PEDREGAL	59	1ERA PARTE. REPAVIMENTACION EN LAS CALLES ARBOLEDAS, LAGUNA Y BARRANCA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0	4000	515,214.00	257,596.27	0	0	0	0	0
03-063	JOYAS DEL PEDREGAL (FRACC)	60		0	4000	404,165.00	202,074.08	0	0	0	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACAN
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
03-064	LA CANTERA (U HAB)	61	1RA ETAPA PINTAR TODAS LAS FACHADAS Y LATERALES DE LOS EDIF, BARNIZAR EL TABIQUE ROJO EN TODA LA UNIDAD TERRITORIAL HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0	4000	382,618.00	191,301.03	0	0	0	0	0	0
03-065	LA CONCEPCION (BARR)	62	1ERA ETAPA DE REHABILITACION Y REFORESTACION DEL PARQUE LA CONCHITA. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0	4000	457,499.00	228,739.97	0	0	0	0	0	0
03-066	A MAGDALENA CULHUACAN (BARR)	63	CORRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DEL BARRIO DE LA MAGDALENA Y SAN JUAN. REPAVIMENTACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD TERRITORIAL	0	4000	1,100,489.00	650,221.58	0	0	0	0	0	0
03-067	LA VIRGEN 1170 (U HAB)	64	SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA DE TODA LA COLONIA.	0	4000	387,126.00	293,554.94	0	0	0	0	0	0
03-068	LAS CABAÑAS	65	LUMINARIAS CON POSTE Y CABLEADO SUBTERRÁNEO EN TODA LA COLONIA Y MANTENIMIENTO EN LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA Y/O CAMBIO DE LAS DETERIORADAS	0	4000	363,514.00	281,749.43	0	0	0	0	0	0
03-069	LAS CAMPANAS	66	MANTENIMIENTO DE CISTERNA Y ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA MISMA, LAVADO DE TINACOS Y SUSTITUCIÓN DE ELECTRÓNIVELES CON ENCENDIDO AUTOMÁTICO	0	4000	409,077.00	281,282.95	0	0	0	0	0	0
03-070	LAS TROJES COAPA (U HAB) CONTENIDA EN VIEJO EJIDO SANTA	67	ACTUALIZAR EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EXISTENTE EN LA CASETA Y LAS CÁMARAS INSTALADAS EN EL FRACCIONAMIENTO.	0	4000	362,581.00	296,752.30	0	0	0	0	0	0
03-071	LOS CEDROS (FRACC)	68	ACTUALIZAR EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EXISTENTE EN LA CASETA Y LAS CÁMARAS INSTALADAS EN EL FRACCIONAMIENTO.	0	4000	543,350.00	471,663.68	0	0	0	0	0	0
03-072	LOS CIPRESES	69	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y VIDEO VIGILANCIA CON EQUIPAMIENTO EN TODA LA COLONIA.	0	4000	418,016.00	408,999.29	0	0	0	0	0	0
03-073	LOS GIRASOLES I	72	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN EL PARQUE "SALVADOR ALLENDE"	0	4000	416,737.00	408,359.82	0	0	0	0	0	0
03-074	LOS GIRASOLES II	73	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y REPARACIÓN DE LAS QUE ESTAN DESCOMPUESTAS.	0	4000	557,821.00	478,898.88	0	0	0	0	0	0
03-075	LOS GIRASOLES III	74	MI SEGURIDAD EN LOS OLIVOS COLOCACION DE LOSETA Y LEVANTAMIENTO DE LA MISMA EN LOS EDIFICIOS QUE SE REQUIERAN	0	4000	404,700.00	402,341.57	0	0	0	0	0	0
03-076	LOS OLIVOS (FRACC)	75	HABILITACION DE CORREDOR ECOLOGICO EN PROLONGACION DE SANTA TECLA, ENTRE EJE 10 Y AVENIDA AZTECAS. 1ERA ETAPA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0	4000	375,949.00	287,966.67	0	0	0	0	0	0
03-077	LOS OLIVOS (U HAB)	76	CONTINUACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA	0	4000	1,684,190.00	1,442,059.92	0	0	0	0	0	0
03-078	LOS REYES (PBLO)	77	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA (CÁMARAS, DVRS, MONITORES Y ALMACENAMIENTO DE EQUIPO) CON INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA DE CABLEADO	0	4000	379,304.00	289,644.10	0	0	0	0	0	0
03-079	LOS ROBLES (FRACC)	78		0	4000			0	0	0	0	0	0
03-080	LOS SAUCES (FRACC)	79		0	4000	390,458.00	295,220.87	0	0	0	0	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
03-081	MEDIA LUNA	80	COMPRA DE LAMPARAS CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA LAS CASAS DE LA COLONIA EN PRIMERA ETAPA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0	4000	369,896.00	284,940.30	0	0	0	0	0
03-082	NEUEVA DIAZ ORDAZ	81	INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES (PRIMERA ETAPA)	0	4000	444,586.00	422,283.74	0	0	0	0	0
03-083	OLIMPICA	82	CONSTRUCCIÓN DE NUEVA CISTERNA AUXILIAR PARA DEPÓSITO DE AGUA	0	4000	414,237.00	407,109.87	0	0	0	0	0
03-084	OXTOPULCO UNIVERSIDAD	83	2DA ETAPA DE DIAGNOSTICO Y PROYECTO DE REFORESTACION, TALA DE ARBOLES MUERTOS Y SUSTITUCION EN LAS AREAS VERDES DE TODA LA UNIDAD TERRITORIAL.	0	4000	451,067.00	425,524.10	0	0	0	0	0
03-085	PARQUE SAN ANDRES	84	RECUPERACION DE LOS 3 PARQUES DE LA UT PARQUE SAN ANDRES PARA ESPARCIMIENTO Y ACTIVIDADES LUDICAS 1ERA ETAPA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0	4000	625,560.00	612,766.97	0	0	0	0	0
03-087	PEDREGAL DE LA ZORRA	85	UNA LAMPARA ES LUZ DE VIDA 1ERA PARTE. INSTALACION Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS POR LED EN LA CALLE DE LLANURA Y BOULEVARD CATARATAS Y EL ULTIMO TRAMO DE ZACATEPETL.	0	4000	415,354.00	407,668.35	0	0	0	0	0
03-088	PEDREGAL DE SAN ANGEL (AMPL)	86	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE TODAS LAS CASETAS DE VIGILANCIA DE LA UNIDAD TERRITORIAL (PRIMERA ETAPA), HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0	4000	539,591.00	469,784.26	0	0	0	0	0
03-091	PEDREGAL DEL MAUREL	89	"ILUMINA TU CALLE DESDE TU CASA"	0	4000	435,364.00	417,672.93	0	0	0	0	0
03-092	EDUCACION	91	ILUMINEMOS LAS CALLES CON SENDERO SEGURO	0	4000	438,811.00	419,396.36	0	0	0	0	0
03-093	PILOTO CULHUACAN (U HAB)	93	PODAS DE ALTURA, CLAREOS Y TRATAMIENTO DE RAÍCES.	0	4000	556,697.00	478,336.90	0	0	0	0	0
03-094	PRADO CHURUBUSCO	95	REPARACION DE CALLES, RESTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	4000	852,997.00	826,480.73	0	0	0	0	0
03-095	PRADOS DE COYOACAN	97	REMODELACIÓN DE LOS DOS PARQUES UBICADOS EN LA CALLE DE LIRA Y CASTOR	0	4000	462,821.00	431,400.86	0	0	0	0	0
03-096	PRESIDENTES EJIDALES	99	REEMPLAZO DE MALLAS CICLONICAS EN CUATRO AREAS VERDES LOCALIZADAS SOBRE CALZADA DE LA VIRGEN, ENTRE RAMON RIVERA FERNANDEZ Y MIGUEL OLIVARES ROM	0	4000	499,524.00	449,751.60	0	0	0	0	0
03-097	RANCHO EL ROSARIO	101	RESTAURACIÓN DEL PARQUE BAMBÚ	0	4000	400,361.00	400,172.16	0	0	0	0	0
03-098	ROMERO DE TERREROS	103	SANEAMIENTO DE TODOS LOS ARBOLES DE LA COLONIA DE PLAGAS HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0	4000	554,581.00	477,278.95	0	0	0	0	0
03-099	ROMERO DE TERREROS (FRACC)	105	ADAPTACION DE BRAZO CON LUMINARIA LED A ALTURA MEDIA, EN LAS LUMINARIAS YA EXISTENTES (PRIMERA ETAPA) HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0	4000	512,579.00	456,278.82	0	0	0	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
03-100	SAN DIEGO CHURUBUSCO	107	BACHEO EMPEZANDO EN LAS CALLES PRIV. JUAREZ, HOLANDA, 20 DE AGOSTO Y CHILACA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DE LA UT 1ERA ETAPA.	0	4000	467,767.00	433,873.76	0	0	0	0	0
03-101	SAN FRANCISCO CULHUACAN (PBLO)	109	REHABILITAN DE CALLES Y CALLEJONES.	0	4000	1,605,098.00	1,502,515.57	0	0	0	0	0
03-102	SAN FRANCISCO CULHUACAN AMPLIACION SAN FRANCISCO CU	111	MEJORANDO EL PARQUE PARA UN ESPACIO MEJOR.	0	4000	561,352.00	480,664.31	0	0	0	0	0
03-103	SAN LUCAS (BARR)	113	COMPRA E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA TODAS LAS FAMILIAS INTERESADAS DE LA UT HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO. 1ERA ETAPA.	0	4000	537,342.00	468,659.81	0	0	0	0	0
03-104	SAN MATEO (BARR)	115	CLAREO DE ARBOLES Y REPARACION DE LUMINARIAS SEÑALADAS EN LA DESCRIPCION, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0	4000	501,812.00	450,895.55	0	0	0	0	0
03-105	SAN PABLO TEPETLAPA (PBLO)	117	CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA SAN PABLO TEPETLAPA	0	4000	737,237.00	668,603.14	0	0	0	0	0
03-106	SANTA CATARINA (BARR)	119	RENIVELACION DE EMPEDRADO DE CALLE ARTES Y BACHEO DE ADOQUIN EN CALLE AURORA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO, INICIANDO POR LA RENIVELACION.	0	4000	606,968.00	603,471.36	0	0	0	0	0
03-107	SANTA CECILIA	121	MANTENIMIENTO GENERAL AL KIOSCO QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE EL COHOTE.	0	4000	516,032.00	458,005.25	0	0	0	0	0
03-108	SANTA MARTHA DEL SUR	123	MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA Y DE LAS CISTERNAS EN TODA LA UNIDAD HABITACIONAL.	0	4000	466,412.00	433,196.29	0	0	0	0	0
03-109	SANTA URSULA COAPA (PBLO)	125	INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PUEBLO DE SANTA ÚRSULA	0	4000	1,066,249.00	1,033,102.29	0	0	0	0	0
03-110	SANTA URSULA COYOACAN	127	DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE, ALARMAS SÍSMICAS Y EQUIPAMIENTO DE COCINA INTEGRAL EN EL S.U.M. DE LA U.T.	0	4000	391,539.00	295,761.34	0	0	0	0	0
03-112	STUNAM CULHUACAN (U HAB)	129	CONTINUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL REPELLADO Y APLANADO DE LA BARRA PERIMETRAL DE LA UNIDAD TERRITORIAL.	0	4000	488,151.00	444,065.33	0	0	0	0	0
03-113	EJO EJIDO SANTA URSULA COAPA	131	SENDERO SEGURO	0	4000	729,590.00	664,779.80	0	0	0	0	0
03-114	VILLA COYOACAN	133	PROG DE RECUPERACION INTEGRAL UT V COY INCLUYE BACHEO NIVELACION DE BANQUE RAMPAS PARA DIS PODA Y CLAREO MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS Y COLADERAS 1A ET	0	4000	573,627.00	486,801.55	0	0	0	0	0
03-115	VILLA PANAMERICANA 1ERA. SECCIÓN (U HAB)	135	CAMBIO DE TUBERÍA INTERNA DE AGUA POTABLE EN 1A. SECCIÓN	0	4000	467,704.00	433,842.26	0	0	0	0	0
03-116	VILLA PANAMERICANA 2DA. SECCIÓN (U HAB)	137	REPARACIÓN DE ADOCRETO Y CONCRETO.	0	4000	422,192.00	411,087.21	0	0	0	0	0
03-117	VILLA PANAMERICANA 3ERA. SECCIÓN (U HAB)	139	RAMPAS Y ADOCRETO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN LA 3A SECCIÓN	0	4000	450,863.00	425,422.11	0	0	0	0	0
03-118	VILLA PANAMERICANA 4TA. SECCIÓN (U HAB)	141	SUSTITUIR LA RED DE AGUA POTABLE SECUNDARIA DE LA CUARTA SECCIÓN DE VILLA PANAMERICANA	0	4000	432,938.00	416,459.98	0	0	0	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:		02CD04 ALCALDIA COYOACAN											
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE											
Ejercicio:		2020											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
03-119	VILLA PANAMERICANA STA. SECCIÓN (U HAB)	143	SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE EN LA RINCÓNADA DE LOS POETAS	0	4000	472,122.00	436,051.17	0	0	0	0	0	0
03-120	VILLA PANAMERICANA 6TA. SECCIÓN (U HAB)	145	CAMBIO Y SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE ETAPA 1 Y 2	0	4000	366,213.00	283,098.87	0	0	0	0	0	0
03-121	VILLA PANAMERICANA 7MA. SECCIÓN (U HAB)	147	CONTINUACIÓN DEL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE, EN LAS RINCÓNADAS COLONIAL, LAGOS Y PRECOLOMBINA.	0	4000	421,310.00	410,646.22	0	0	0	0	0	0
03-122	VILLA QUIETUD (FRACC)	149	RENOVACIÓN DE DRENAJE	0	4000	519,314.00	459,646.18	0	0	0	0	0	0
03-123	VILLAS DEL PEDREGAL (U HAB)	151	SUSTITUCIÓN DE RED HIDRÁULICA Y VÁLVULAS.	0	4000	394,037.00	297,010.29	0	0	0	0	0	0
03-124	VISTAS DEL MAUREL (U HAB)	153	REHABILITACIÓN DE DOS CASAS DE BOMBAS, CISTERNAS, REHABILITACIÓN DE FACHADA Y CASETA PRINCIPAL DE VIGILANCIA	0	4000	401,644.00	400,813.63	0	0	0	0	0	0
03-125	XOTEPINGO	155	RECUPERACIÓN DE ÁREAS VERDES, INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA, LUMINARIAS Y BALIZAMIENTO	0	4000	424,018.00	412,000.17	0	0	0	0	0	0
03-126	ADOLFO RUIZ CORTINES I	157	SUSTITUCIÓN DE RED HIDRÁULICA Y TOMAS DE AGUA EN ADOLFO RUIZ CORTINES COMENZANDO EN ILHUICAMINA DESDE POPOCATEPETL HASTA IZTLACCIHUATL	0	4000	810,896.00	805,431.11	0	0	0	0	0	0
03-127	ADOLFO RUIZ CORTINES II	159	SUSTITUCIÓN DE RED HIDRÁULICA Y TOMAS DE AGUA EN ADOLFO RUIZ CORTINES COMENZANDO EN ILHUICAMINA DESDE POPOCATEPETL HASTA IZTLACCIHUATL	0	4000	859,390.00	829,677.10	0	0	0	0	0	0
03-128	AJUSCO I	161	CALENTADORES SOLARES	0	4000	1,731,327.00	1,665,627.44	0	0	0	0	0	0
03-129	AJUSCO II	163	CALENTADOR DE ENERGÍA SOLAR	0	4000	1,364,303.00	1,182,123.08	0	0	0	0	0	0
03-130	AJUSCO III	165	INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES	0	4000	1,007,781.00	1,003,869.51	0	0	0	0	0	0
03-131	ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA NTE (U HAB) I	167	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBAS NUEVAS	0	4000	519,185.00	459,581.69	0	0	0	0	0	0
03-132	ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA OTE (U HAB) II	169	MANTENIMIENTO LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CISTERNA	0	4000	613,351.00	606,662.72	0	0	0	0	0	0
03-133	PASEOS DE TAXQUEÑA I	171	MANTENIMIENTO AL PARQUE DE LAS MONTAÑAS Y SEÑALAMIENTOS A USUARIOS DEL PARQUE, CORTE DE CÉSPED Y ÁRBOLES Y PLANTAS, CISTERNA PARA RECOGER LLUVIA	0	4000	688,583.00	644,277.16	0	0	0	0	0	0
03-134	PASEOS DE TAXQUEÑA II	173	LUMINARIAS SOLARES EN CAMELLONES Y AVENIDAS, PARQUES DE LA COLONIA DE PASEOS DE TAXQUEÑA II	0	4000	743,688.00	671,828.51	0	0	0	0	0	0
03-135	PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA I	175	NOMENCLATURA DE TALAVERA EN TODO SANTA ÚRSULA UNO	0	4000	1,073,173.00	1,036,564.15	0	0	0	0	0	0
03-136	PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA II	177	CELDAS SOLARES	0	4000	1,170,126.00	1,085,038.63	0	0	0	0	0	0
03-137	PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA III	179	AYUDAR AL MEDIO AMBIENTE CON CALENTADORES SOLARES EN MI COLONIA	0	4000	1,173,968.00	1,086,959.55	0	0	0	0	0	0
03-138	PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA IV	181	RECUPERACIÓN DEL CAMELLÓN DE AVENIDA SANTA ÚRSULA ENTRE SAN GUILLERMO Y SAN PEDRO Y PINTA DE FACHADAS EN COLORES PASTEL EN TODA LA COLONIA.	0	4000	1,105,977.00	1,052,965.46	0	0	0	0	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
03-139	PEDREGAL DE STO DOMINGO I	183	CELDAS SOLARES PARA VIVIENDA.	0	4000	982,935.00	891,447.03	0	0	0	0	0
03-140	PEDREGAL DE STO DOMINGO II	185	MEJORANDO MI COMUNIDAD	0	4000	1,140,524.00	1,070,238.24	0	0	0	0	0
03-141	PEDREGAL DE STO DOMINGO III	187	PINTURA DE FACHADAS EN LA DEMARCAACION TERRITORIA COYOACAN, UNIDAD TERRITORIAL SANTO DOMINGO 3.	0	4000	1,079,229.00	1,039,592.07	0	0	0	0	0
03-142	PEDREGAL DE STO DOMINGO IV	189	CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA	0	4000	1,316,264.00	1,058,104.58	0	0	0	0	0
03-143	PEDREGAL DE STO DOMINGO V	191	ENTREGA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE HASTA 5 DUCHAS, PARA MEJORAR LA VIVIENDA DE LOS HABITANTES DE PEDREGAL DE SANTO DOMINGO V	0	4000	1,193,723.00	1,096,836.64	0	0	0	0	0
03-144	PEDREGAL DE STO DOMINGO VI	193	UTILIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR	0	4000	1,478,738.00	1,015,867.67	0	0	0	0	0
03-145	PEDREGAL DE STO DOMINGO VII	195	INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE USO DE ENERGÍA RENOVABLE (ETAPA 1)	0	4000	1,260,160.00	1,030,053.75	0	0	0	0	0
03-146	PEDREGAL DE STO DOMINGO VIII	197	CALENTADORES SOLARES	0	4000	819,339.00	809,652.43	0	0	0	0	0
03-147	PEDREGAL DE STO DOMINGO IX	199	PASO SEGURO	0	4000	940,421.00	870,190.98	0	0	0	0	0
03-148	ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA PTE (U HAB)	201	REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA DE LA UH ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA PONIENTE	0	4000	631,006.00	515,489.96	0	0	0	0	0
03-149	EL ROSEDAL II	203	COLOCACION DE LUMINARIAS LED EN POSTES CORTOS EN TODAS LAS VIALIDADES DE LA UT EN 1ERA ETAPA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0	4000	464,383.00	432,181.83	0	0	0	0	0
03-150	EX EJIDO DE CHURUBUSCO	205	PAVIMENTACIÓN DE LA ZONA DE ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD.	0	4000	356,902.00	278,443.57	0	0	0	0	0
03-151	MONTE DE PIEDAD	207	COLOCACIÓN DE NUEVAS LÁMPARAS LUMINARIAS PARA LA COLONIA MONTE DE PIEDAD, SEGUNDA ETAPA	0	4000	474,406.00	437,193.12	0	0	0	0	0
03-152	PRESIDENTES EJIDALES SEGUNDA SECCION	209	REENCARPETADO ALFREDO V BONFIL	0	4000	530,480.00	465,228.95	0	0	0	0	0
03-153	TAXQUEÑA	211	REENCARPETADO ASFÁLTICO EN LA CALLE DE ACCESO Y CALLE DE SALIDA	0	4000	408,033.00	404,008.00	0	0	0	0	0
03-154	ALTILLO (COND ALTILLO ACASULCO)	213	1RA ETAPA APLICACION DE RESINA (BARNIZ) AL EXT DE LOS 4 EDIF DE LA UNIDAD, COMENZANDO POR LOS NIV SUP HACIA ABAJO HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0	4000	358,074.00	279,029.59	0	0	0	0	0
03-155	CENTRO URBANO (U HAB)	215	CAMBIO DE ADOQUÍN DEL EDIFICIO E-11 AL E-19, INCLUYENDO RE NIVELACIÓN DE REGISTROS Y COLADERAS	0	4000	373,269.00	288,696.79	0	0	0	0	0
03-156	CTM IX CULHUACAN ZONA 32-33 (U HAB)	217	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	0	4000	568,205.00	487,094.66	0	0	0	0	0
03-157	EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN II	219	XAKALI EX ESFC II, ESPACIO COMUNITARIO SUSTENTABLE (PREFABRICADO), UBICADO ATRÁS DE LA PRIMARIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y WEB	0	4000	435,301.00	417,041.59	0	0	0	0	0
03-158	EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN III	221	REPAVIMENTACION DE LAS CALLES EJIDO SAN ANTONIO, EJIDO MAGDALENA PETLACALCO, Y EJIDO HUIPULCO.	0	4000	427,961.00	424,971.69	0	0	0	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:		02CD04 ALCALDIA COYOACAN											
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE											
Ejercicio:		2020											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
03-159	ROMERO DE TERREROS (COND)	223	APLANADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS FACHADAS EXTERIORES DE LOS EDIFICIOS (1ERA ETAPA) HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0	4000	372,554.00	296,265.24	0	0	0	0	0	0
TOTAL URG						93,884,089.00	70,412,089.00	-	-	-	-	-	-



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD05 Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos
Período:	Enero Septiembre 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
04-001	ABDIAS GARCIA SOTO	04-001	COLOCACION DE ADOQUIN NUEVO	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.20	1,463,540.20	1,463,540.20	0.00	0.00	0.00	100	0
04-002	ADOLFO LOPEZ MATEOS	04-002	AYUDANDO A LA PROTECCION DE LOS VECINOS EVITANDO ACCIDENTES PRIMERA ETAPA	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-003	AGUA BENDITA	04-003	CALENTADOR DE PASO, BENEFICIAR A LOS VECINOS DE LA COLONIA AGUA BENDITA	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-004	AHUATENCO	04-004	CALENTADOR DE PASO	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-005	AMDO NERVO	04-005	MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO AAMADO NERVO	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-006	BOSQUES DE LAS LOMAS	04-006	HABILITACION AREA VERDE EN ABANDONO	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-007	CACALOTE	04-007	KIT LAPTOP CON IMPRESORA	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-008	COLA DE PATO	04-008	APOYO A TU VIVIENDA	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-012	CORREDOR SANTA FE	04-012	MODERNIZACION DE BAHIA DE Y DESCENSO DE PASAJEROS DEL TRASPORTE PUBLICO EN VASCO DE QUIROGA UBICADO FRENTE A CENTRO COMERCIAL	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-011	CRUZ BLANCA	04-011	BIENESTAR TECNOLOGICO CRUZ BLANCA	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-014	EBANO	04-014	PANTALLAS PARA TODA LA COLONIA	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-015	CONTADERO	04-015	MAS LUZ EN LAS CALLES	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD05 Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos
Período:	Enero Septiembre 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
04-016	EL MOLINITO	04-016	ECONOMIA PARA EL HOGAR SUMINISTRO DE TANQUES ESTACIONARIOS DE GAS	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-017	EL MOLINO	04-017	EDUCACION VIAL EN MI COLONIA TOPE INTELIGENTE	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-018	EL TIENQUILLO	04-018	ASFALTO HIDRAULICO 1ERA FASE	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-019	EL YAQUI	04-019	KIT DE LA SALUD	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-021	JARDINES DE LA PALMA	04-021	SUSTITUCION DE ADOQUIN RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES PARA UN BIENESTAR DE TODAS Y TODOS	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-022	JESUS DEL MONTE	04-022	NUEVA GENERACION CON LAP-TOP	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-023	LA PILA	04-023	COLCHONES PARA LA PILA	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-025	LA VENTA	04-025	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-026	LAS LAJAS	04-026	POR UNA ECONOMIA MAS SUSTENTABLE	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-028	LAS TINAJAS	04-028	REMODELACION DE ESCALERAS Y REENCARPETADO	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-030	LAMA DEL PADRE	04-030	LOMA DEL PADRE SIN BOLSAS DE HULE SI SE PUDE 2 LOMAS DEL PADRE CON AGUA Y SIN BOLSAS DE HULA 3 LOMA DEL PADRE ILMINADO 4TECNOLOGIA	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-031	LOMAS DE MEMETLA	04-031	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD05 Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos
Período:	Enero Septiembre 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
04-032	LOMAS DE VISTA HERMOSA	04-032	MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE DE SAN FRANCISCO UBICADO EN LOMA DEL PARQUE 168 COLONIA LOMAS DE VISTA HERMOSA EN LA ALCALDIA DE CUAJIMALPA	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-033	LOMAS DEL CHAMIZAL	04-033	CALENTADORES SOLARES PARA TODOS	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-024	MANZANASTITLA	04-024	MEJOR CALIDAD DE VIDA	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-035	MEMETLA	04-035	COMPUTADORA LAPTOP	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-036	NAVIDAD	04-036	CAMINO SEGURO CON LUZ	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-038	PALO ALTO	04-038	EQUIPAMIENTO CANCHA DEPORTIVA LOTE 88	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-042	LA RETAMA	04-042	CAMARAS DE VIGILANCIA DOMICILIARAS (REENCARPETAMIENTO CON CONCRETO AV TAMAULPAS)(CAMARAS DE SEGURIDAD) (COLONIA DE BOLARADOS EN AV DE LOS POETAS PARA SEGURIDAD PEATONAL)	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-055	PORTAL DEL SOL	04-055	MEJORAMIENTO DE SREAVENDE CAMBIO TOTAL DE ESCALERA CON ALUMBRADO COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN NISPERO	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-058	SAN JOSE DE LOS CEDROS	04-058	COMPUTADORAS PARA LA JUVENTUD DE MI COLONIA 2	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-059	SAN JOSE DE LOS SEDROS II	04-059	COMPUTADORAS PARA LA JUVENTUD DE MI COLONIA 2	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-050	TEPETONGO	04-050	PANTALLAS PARA TODOS	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-027	TEXCALCO	04-027	CALENTADORES SOLARES	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0



## PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD05 Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos
Período:	Enero Septiembre 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
04-021	XALPA	04-021	HERRAMIENTAS TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-052	ZENTLAPATL	04-052	CALENTADOR SOLAR	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-054	1° DE MAYO	04-054	SUBIR Y BAJAR CON SEGURIDAD	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
TOTAL URG						57,078,064.0	57,078,064.0	57,078,064.0	-	-	-		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC											
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2021											
Ejercicio:		2020											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
(15-001)	ALGARIN	1558	EMBELLECIENDO MI CASA	0%	4000	2,605,838.61	1,811,627.13	-	-	-	0	0	
(15-002)	ASTURIAS	1559	FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD PARA ASTURIAS	0%	5000	1,182,223.63	-	-	-	-	0	0	
(15-003)	ASTURIAS (AMPL)	1560	REHABILITACIÓN DEL JARDÍN ASTURIAS	0%	6000	1,330,828.56	-	-	-	-	0	0	
(15-004)	ATLAMPÁ	1561	REHABILITACIÓN DEL PARQUE LAGUITO	0%	6000	2,280,478.00	-	2,280,478.00	-	-	100	0	
(15-006)	BUENOS AIRES	1562	ILUMINANDO BUENOS AIRES	0%	3000	1,581,466.37	1,581,466.37	-	-	-	100	0	
(15-008)	CONDESA	1563	VIGILANDO LA CONDESA	0%	5000	1,182,223.63	-	-	-	-	0	0	
(15-009)	CUAUHTÉMOC	1564	CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA NUESTRA COLONIA CUAUHTÉMOC	0%	5000	1,182,223.63	-	-	-	-	0	0	
(15-011)	ESPERANZA	1565	CULTURÍZATE	0%	3000	1,245,832.00	1,245,832.00	-	-	-	100	0	
(15-012)	EX HIPODROMO DE PERALVILLO	1566	MEJORANDO LAS UNIDADES HABITACIONALES DE EX HIPODROMO DE PERALVILLO ETAPA 1	0%	4000	2,605,838.61	1,811,627.13	-	-	-	0	0	
(15-013)	FELIPE PESCADOR	1567	MEJOR LUZ PARA MI COLONIA DE LED	0%	3000	1,149,940.77	1,149,940.77	-	-	-	100	0	
(15-016)	HIPODROMO CONDESA	1568	PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL U TERRITORIAL HIPODROMO CONDESA	0%	6000	1,330,828.56	-	-	-	-	0	0	
(15-017)	JUAREZ	1569	CULTURA PARA TODOS EN LAS JUÁREZ.	0%	3000	1,142,172.48	-	-	-	-	0	0	
(15-018)	MAZA	1571	RECUPERACIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES	0%	4000	2,605,838.61	1,811,627.13	-	-	-	0	0	
(15-022)	PAULINO NAVARRO	1572	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA PAULINO NAVARRO	0%	4000	2,605,838.61	1,811,627.13	-	-	-	0	0	
(15-027)	SAN SIMÓN TOLNAHUAC	1573	"2A PARTE DESARROLLO DE LOS TALLERES ARTÍSTICOS Y CULTURALES EN EL PUEBLO ORIGINARIO SAN SIMÓN TOLNAHUAC, PARA EL AÑO 2020."	0%	3000	1,683,403.00	1,683,403.00	-	-	-	100	0	
(15-028)	SANTA MARÍA (U HAB)	1574	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS.	0%	6000	1,330,828.56	-	-	-	-	0	0	
(15-029)	SANTA MARÍA INSURGENTES	1575	CAMBIO DE DRENAJE EN CALLE PIRUL	0%	6000	1,330,828.56	-	-	-	-	0	0	
(15-031)	TABACALERA	1576	SALVANDO AL MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN	0%	6000	1,330,828.56	-	-	-	-	0	0	
(15-032)	TRANSITO	1577	EMBELLECIENDO MI UNIDAD HABITACIONAL	0%	6000	1,330,828.56	-	-	-	-	0	0	
(15-033)	VALLE GÓMEZ	1578	RESCATE DE VIVIENDA EN CALLES DE PEÑOLES Y MAPIMIL	0%	4000	2,605,838.61	1,811,627.13	-	-	-	0	0	
(15-034)	VISTA ALEGRE	1579	VIGILANDO NUESTRA COLONIA VISTA ALEGRE INSTALACION DE CAMARAS SEGUNDA ETAPA	0%	5000	1,182,223.63	-	-	-	-	0	0	
(15-035)	BUENAVISTA I	1580	ACCIONES COMUNITARIAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN LAS U.H. INDECO 2ª ETAPA. BUENAVISTA	0%	2000	1,832,145.00	1,259,674.67	-	-	-	0	0	
(15-036)	BUENAVISTA II	1581	BUENA VISTA PARA BUENAVISTA	0%	3000	1,142,172.48	-	-	-	-	0	0	
(15-037)	CENTRO I	1582	MEJORANDO CENTRO 1	0%	6000	1,330,828.56	-	-	-	-	0	0	
(15-038)	CENTRO II	1583	SEGURIDAD PARA EL PEATON	0%	3000	1,922,360.97	1,922,360.97	-	-	-	100	0	
(15-039)	CENTRO III	1584	ENCHULANDO MI CALLE	0%	6000	1,330,828.56	-	-	-	-	0	0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC											
Periodo:		ENERO-SEPTIEMBRE 2021											
Ejercicio:		2020											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
(15-040)	CENTRO IV	1585	SENDERO SEGURO	0%	5000	1,182,223.63	-	-	-	-	-	0	0
(15-041)	CENTRO V	1586	CALENTADORES SOLARES PARA CENTRO V	0%	4000	2,605,838.61	1,811,627.13	-	-	-	-	0	0
(15-042)	CENTRO VI	1587	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN CANCHA, UNIDAD TERRITORIAL CENTRO VI	0%	6000	1,330,828.56	-	-	-	-	-	0	0
(15-043)	CENTRO VII	1588	ARTE Y CULTURA	0%	3000	2,207,554.99	2,207,554.99	2,207,554.99	-	-	-	100	0
(15-044)	CENTRO VIII	1589	VIVIENDA DIGNA	0%	4000	2,605,838.61	1,811,627.13	-	-	-	-	0	0
(15-045)	DOCTORES I	1590	CALENTADORES SOLARES PARA LA U.T. DOCTORES I	0%	4000	2,605,838.61	1,811,627.13	-	-	-	-	0	0
(15-046)	DOCTORES II	1591	MEJORANDO TU PREDIO DOCTORES 2	0%	4000	2,605,838.61	1,811,627.13	-	-	-	-	0	0
(15-047)	DOCTORES III	1592	RESCATANDO UNIDADES HABITACIONALES CON ARTE URBANO	0%	4000	2,605,838.61	1,811,627.13	-	-	-	-	0	0
(15-048)	DOCTORES IV	1593	MI COLONIA DOCTORES IV, SIN BACHES	0%	4000	2,605,838.61	1,811,627.13	-	-	-	-	0	0
(15-049)	DOCTORES V	1594	ALUMBRANDO LA DOCTORES	0%	3000	1,778,644.05	74,803.02	1,778,644.05	-	-	-	100	0
(15-050)	GUERRERO I	1595	MEJORAMIENTO DE PREDIOS	0%	4000	2,605,838.61	1,811,627.13	-	-	-	-	0	0
(15-051)	GUERRERO II	1596	GUERRERO SEGURO PARA TODOS	0%	5000	1,182,223.63	-	-	-	-	-	0	0
(15-052)	GUERRERO III	1597	CALLES SEGURAS Y ALUMBRADAS	0%	3000	1,860,291.19	-	1,860,291.19	-	-	-	100	0
(15-053)	GUERRERO IV	1598	PINTANDO TODAS LAS FACHADAS	0%	3000	1,142,172.48	-	-	-	-	-	0	0
(15-054)	HIPODROMO I	1599	GUERRERO IV RIEGO CON AGUA TRATADA EN AV. AMSTERDAM, AV. SONORA Y GLORIETAS CITLALTEPETL, IZTACIHUATL Y POPOCATEPETL.	0%	6000	1,330,828.56	-	-	-	-	-	0	0
(15-055)	HIPODROMO II	1600	RECUPERACIÓN E ILUMINACIÓN DEL CAMELLÓN DE CAMPECHE	0%	6000	1,330,828.56	-	-	-	-	-	0	0
(15-056)	MORELOS I	1601	MEJORA CONTINUA DE UNIDADES HABITACIONALES	0%	4000	2,605,838.61	1,811,627.13	-	-	-	-	0	0
(15-057)	MORELOS II	1602	MEJORA A UNIDADES HABITACIONALES	0%	4000	2,605,838.61	1,811,627.13	-	-	-	-	0	0
(15-058)	MORELOS III	1603	MI COLONIA MÁS HERMOSA "MORELOS" CADA DÍA RESALTA SUS COLORES Y SE VE PRECIOSA	0%	3000	1,142,172.48	-	-	-	-	-	0	0
(15-059)	NONOALCO-TLATELOLCO (U HAB) I	1604	RESTAURANDO PUERTAS EN CUBOS DE BASURA Y CUARTOS DE SERVICIO DE BASURA	0%	6000	1,330,828.56	-	-	-	-	-	0	0
(15-060)	NONOALCO-TLATELOLCO (U HAB) II	1606	VIDEO CÁMARAS DE SEGURIDAD	0%	5000	1,182,223.63	-	-	-	-	-	0	0
(15-061)	NONOALCO-TLATELOLCO (U HAB) III	1607	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO Y ZONAS VERDES	0%	6000	1,330,828.56	-	-	-	-	-	0	0
(15-062)	OBRAERA I	1608	REHABILITANDO: BANQUETAS Y GUARNICIONES DE OBRAERA I	0%	6000	1,330,828.56	-	-	-	-	-	0	0
(15-063)	OBRAERA II	1609	ALUMBRADO PÚBLICO (LÁMPARAS LED): EN MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA, MANUEL M. FLORES Y JOAQUÍN ARRIAGA	0%	3000	1,617,408.32	-	1,617,408.32	-	-	-	100	0
(15-064)	OBRAERA III	1610	TECHANDO, ILUMINANDO Y ASEGURANDO NUESTRO PARQUE INCLUSIVO	0%	6000	1,330,828.56	-	-	-	-	-	0	0
(15-065)	OBRAERA IV	1611	REHABILITANDO NUESTROS PREDIOS PARA EL BUEN VIVIR EN OBRAERA IV	0%	6000	1,330,828.56	-	-	-	-	-	0	0
(15-066)	PERALVILLO I	1612	ETAPA I MANTENIMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES	0%	4000	2,605,838.61	1,811,627.13	-	-	-	-	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC											
Periodo:		ENERO-SEPTIEMBRE 2021											
Ejercicio:		2020											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
(15-067)	PERALVILLO II	1613	LUMINARIAS	0%	6000	1,330,828.56	-	-	-	-	-	0	0
(15-068)	ROMA NORTE I	1614	ILUMINANDO MI CALLE	0%	3000	1,646,079.70	-	1,646,079.70	-	-	-	100	0
(15-069)	ROMA NORTE II	1615	ROMITA MÁS SEGURO RESTAURACIÓN DE BANQUETAS DAÑADAS, BALIZADO, RAMPADO EN DOMICILIOS CON PERSONAS DE TERCERA EDAD Y DISCAPACIDAD	0%	5000	1,182,223.63	-	-	-	-	-	0	0
(15-070)	ROMA NORTE III	1616	ROMA NORTE III	0%	6000	1,330,828.56	-	-	-	-	-	0	0
(15-071)	ROMA SUR I	1617	CAMBIO DE LUMINARIAS POR LUZ LED	0%	3000	1,583,745.19	-	1,583,745.19	-	-	-	100	0
(15-072)	ROMA SUR II	1618	PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UNIDAD TERRITORIAL ROMA SUR II	0%	3000	1,142,172.48	-	-	-	-	-	0	0
(15-073)	SAN RAFAEL I	1619	SIN RIESGOS CAMINA POR TU CALLE JARDÍN DE VIDA "JUAN RUÍZ DE ALARCÓN" CON PLANTAS POLINIZADORAS Y MEDICINALES.	0%	3000	1,478,043.58	-	1,478,043.58	-	-	-	100	0
(15-074)	SAN RAFAEL II	1620	SAN RAFAEL II	0%	3000	1,142,172.48	-	-	-	-	-	0	0
(15-075)	SANTA MARIA LA RIBERA I	1622	REHABILITACIÓN DE UNIDAD HABITACIONAL MARIANO AZUELA #292	0%	4000	2,605,838.61	1,811,627.13	-	-	-	-	0	0
(15-076)	SANTA MARIA LA RIBERA II	1623	MANTENIMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES	0%	4000	2,605,838.61	1,811,627.13	-	-	-	-	0	0
(15-078)	SANTA MARIA LA RIBERA IV	1624	RESCATE DE UNIDADES HABITACIONALES	0%	4000	2,605,838.61	1,811,627.13	-	-	-	-	0	0
TOTAL URG						111,038,226.00	43,734,324.09	22,035,248.13	-	-	-	19.84474079	0

\* Al periodo hay muchos contratos que no se han formalizado



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero											
Periodo:		Enero-Septiembre 2021											
Ejercicio:		2021											
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	PROYECTO GANADOR NOMBRE	AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
					CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO) / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
(05-001)	ACUEDUCTO DE GUADALUPE (RDCIAL) (05-001)	En proceso de validación considerando los listados del INE	REENCARPETAMIENTO DE AV. ACUEDUCTO DE GUADALUPE, AV. BOULEVARD DEL TEMOLUCO, VENTISCA, ROMPEOLAS Y RIO SAN JAVIER.	-	6000	647,829.00	323,849.72	-	-	-	-	0	0
(05-022)	CASTILLO GRANDE (AMPL) (05-022)		REENCARPETADO DE CALLES EN MAL ESTADO DE LA UNIDAD TERRITORIAL.	-	6000	501,215.00	250,557.38	-	-	-	-	0	0
(05-027)	COCOVOTES (AMPL) (05-027)		PAVIMENTACION DE C. FLOR DE SANTIAGO Y 1A. CERRADA DE FRESNOS	-	6000	472,635.00	236,270.24	-	-	-	-	0	0
(05-049)	EL CARMEN (05-049)		REENCARPETAMIENTO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE XOCHITLA	-	6000	909,348.00	454,583.07	-	-	-	-	0	0
(05-050)	EL COYOL (U HAB) (05-050)		REENCARPETANDO EL COYOL	-	6000	552,826.00	276,357.72	-	-	-	-	0	0
(05-059)	FERNANDO CASAS ALEMAN (05-059)		REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE CRUZEIROS.	-	6000	461,571.00	230,739.34	-	-	-	-	0	0
(05-069)	GRACIANO SANCHEZ (05-069)		REPAVIMENTACION.	-	6000	420,281.00	210,098.47	-	-	-	-	0	0
(05-072)	GUADALUPE PROLETARIA (05-072)		AVENIDA SIN BACHES	-	6000	819,302.00	409,569.07	-	-	-	-	0	0
(05-073)	GUADALUPE PROLETARIA (AMPL) (05-073)		ENCARPETADO DE ASFALTO	-	6000	583,358.00	291,620.66	-	-	-	-	0	0
(05-091)	JUAN GONZALEZ ROMERO (05-091)		REENCARPETAMIENTO DE LAS CALLES DE TODA LA COLONIA	-	6000	953,811.00	476,810.12	-	-	-	-	0	0
(05-105)	LA MALINCHE (05-105)		REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NORTE 90, EN SU TRAMO DE LA CALLE ORIENTE 81, A LA CALLE ORIENTE 85, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	-	6000	688,016.00	343,939.20	-	-	-	-	0	0
(05-106)	LA PASTORA (05-106)		ARREGLO EN LA CALLE OMETICUTLI CON CEMENTO HIDRAULICO, DE ANAHUAC A CUAUHTEMOC	-	6000	1,110,909.00	555,343.41	-	-	-	-	0	0
(05-126)	MAXIMINO AVILA CAMACHO (05-126)		REENCARPETADO DE JOSE URBANO FONSECA Y PTE 118 FASE 1	-	6000	524,448.00	262,171.56	-	-	-	-	0	0
(05-130)	NUEVA TENOCHTITLAN (05-130)		REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NORTE 88, ENTRE ORIENTE 85 Y ORIENTE 91, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	-	6000	939,737.00	469,774.53	-	-	-	-	0	0
(05-137)	PLANETARIO LINDAVISTA (05-137)		REENCARPETAMIENTO	-	6000	442,071.00	220,991.29	-	-	-	-	0	0
(05-138)	PLAZA ORIENTE (RDCIAL) (05-138)		REPAVIMENTACION DE TODA LA UNIDAD	-	6000	436,639.00	218,275.84	-	-	-	-	0	0
(05-139)	PRADOS DE CUAUTEPEC (05-139)		REENCARPETADO EN PRADOS DE CUAUTEPEC	-	6000	411,209.00	205,563.38	-	-	-	-	0	0
(05-146)	RESIDENCIAL ZACATENCO (05-146)		REENCARPETADO DE CALLES	-	6000	734,792.00	367,322.52	-	-	-	-	0	0
(05-148)	ROSAS DEL TEPEYAC (05-148)	REENCARPETADO C. ALLENDE	-	6000	431,729.00	215,821.33	-	-	-	-	0	0	
(05-169)	SAN RAFAEL TICOMAN (BARR) (05-169)	REENCARPETADO DE CALLE CERRADA DE PIPILA	-	6000	485,333.00	242,617.97	-	-	-	-	0	0	
(05-176)	SIETE MARAVILLAS (05-176)	ARREGLO DE LA CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE PRIVADA EX-HACIENDA LA ESCALERA	-	6000	460,194.00	230,050.98	-	-	-	-	0	0	
(05-179)	TABLAS DE SAN AGUSTIN (05-179)	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN ORIENTE 103	-	6000	664,942.00	332,404.51	-	-	-	-	0	0	
(05-180)	TEPETATAL (05-180)	PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE COMETA (PRIMERA ETAPA)	-	6000	607,474.00	303,676.25	-	-	-	-	0	0	
(05-189)	TRES ESTRELLAS (05-189)	REENCARPETADO DE LA CALLE DE ESPINELA	-	6000	575,701.00	287,792.93	-	-	-	-	0	0	
(05-210)	51 LEGISLATURA (05-210)	REPAVIMENTACION	-	6000	412,559.00	206,238.24	-	-	-	-	0	0	
(05-002)	ACUEDUCTO DE GUADALUPE (U HAB) (05-002)	CAMBIO DE TUBERIA Y CODOS DE AGUA POTABLE	-	2000	792,055.00	395,948.29	-	-	-	-	0	0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero											
Periodo:		Enero-Septiembre 2021											
Ejercicio:		2021											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
(05-045)	EL ARBOLILLO (05-045)		RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CUAUTEPEC Y CERRADA CENTRAL REDISEÑO E INSTALACIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA U. HABIT. FOVISSSTE-CUCHILLA. CAMBIO O REPARACIÓN DE RED HIDRÁULICA Y CAMBIO DE VÁLVULAS DE PASO DE LOS EDIFICIOS	-	6000	448,678.00	224,294.13	-	-	-	-		
(05-061)	FOVISSSTE CUCHILLA (U HAB) (05-061)		CAMBIO DE LA RED HIDRÁULICA DE LA UNIDAD	-	6000	419,293.00	209,604.57	-	-	-	-		
(05-062)	FOVISSSTE RIO DE GUADALUPE (U HAB) (05-062)		CAMBIO DE TUBERÍAS Y BOMBAS EN VILLA ESMERALDA	-	6000	417,035.00	208,475.80	-	-	-	-		
(05-079)	HORNOS DE ARAGON (U HAB) (05-079)		CAMBIO DEL EQUIPO HIDRONEUMÁTICO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LAS SECCIONES -D, A Y C-	-	6000	410,454.00	205,185.95	-	-	-	-		
(05-096)	LA ESMERALDA I (05-096)		CAMBIO DE TUBERÍA DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA UNIDAD HABITACIONAL VILLA DE ARAGÓN, HASTA DONDE ALCANZE EL PRESUPUESTO.	-	6000	415,284.00	207,600.47	-	-	-	-		
(05-213)	VILLA DE ARAGON (05-213)		CAMBIO Y MANTENIMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTABLE BLOQUE ABC	-	6000	606,243.00	303,060.88	-	-	-	-		
(05-214)	JOYAS VALLEJO (U HAB) (05-214)		CAMBIO DE RED DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE	-	6000	525,499.00	262,696.95	-	-	-	-		
(05-254)	LA ESMERALDA III (05-254)		ALARMAS VECINALES COMUNITARIAS	-	4000	871,879.00	435,852.31	-	-	-	-		
(05-223)	INDUSTRIAL I (05-223)		ALARMAS COMUNITARIAS (PRIMERA ETAPA).	-	4000	786,543.00	393,192.85	-	-	-	-		
(05-251)	ZONA ESCOLAR I (05-251)		LUMINARIAS	-	6000	718,840.00	359,348.12	-	-	-	-		
(05-003)	AHUEHUETES (05-003)		LUMINARIAS DENTRO DEL PARQUE TERESA "PARICUTIN"	-	6000	534,258.00	267,075.57	-	-	-	-		
(05-005)	ARAGON INGUARAN (05-005)		LUMINARIAS CON LUZ LED	-	6000	480,803.00	240,353.42	-	-	-	-		
(05-008)	ARBOLEDAS DE CUAUTEPEC (AMPI I) (05-008)		ILUMINEMOS TODA NUESTRA COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ, UBICADA DE ORIENTE 95 A ORIENTE 101 Y DE NORTE 70 A CONGRESO DE LA UNION, Y ENTRE CA I I FS	-	6000	436,661.00	218,286.83	-	-	-	-		
(05-010)	BELISARIO DOMINGUEZ (05-010)		LÁMPARAS TIPO LED PARA ILUMINAR LA COLONIA.	-	6000	720,707.00	360,281.43	-	-	-	-		
(05-016)	CAMINO A SAN JUAN DE ARAGON (PBLO) (05-016)		COLONIA ILUMINADA CON TECNOLOGIA DE VANGUARDIA. (PRIMERA ETAPA)	-	2000	730,424.00	365,138.96	-	-	-	-		
(05-020)	CASTILLO CHICO (05-020)		INSTALACION DE LAMPARAS SOLARES EN LA COLONIA COMPOSITORES MEXICANOS.	-	6000	1,145,325.00	572,547.97	-	-	-	-		
(05-028)	COMPOSITORES MEXICANOS (05-028)		LUMINARIAS SUBURBANAS EN ANDADORES	-	6000	825,719.00	412,776.93	-	-	-	-		
(05-031)	CTM ATZACOALCO (U HAB) (05-031)		LUMINARIAS PARA LA CALLE ORIENTE 91, ENTRE NORTE 70-A Y NORTE 66	-	6000	538,024.00	268,958.20	-	-	-	-		
(05-036)	CUCHILLA LA JOYA (05-036)												
(05-037)	DEFENSORES DE LA REPUBLICA (05-037)		LUMINARIAS TIPO LED, PARA DOMICILIOS PARTICULARES EN COL. DEF. DE LA REP. ENTREGA Y COLOCACION	-	2000	577,886.00	288,885.21	-	-	-	-		
(05-038)	DEL BOSQUE (05-038)		COMPRA E INSTALACION DE LAMPARAS LED.	-	2000	716,794.00	358,325.32	-	-	-	-		
(05-042)	EDUARDO MOLINA II (U HAB) (05-042)		ALUMBRANDO E ILUMINACION	-	6000	403,806.00	201,862.62	-	-	-	-		
(05-043)	EJIDOS SAN JUAN DE ARAGON IA SECCION (U HAB) (05-043)		SENDERO SEGURO "INSTALACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS SOLARES LED"	-	6000	562,955.00	281,421.20	-	-	-	-		
(05-051)	EL OLIVO (05-051)		EL OLIVO SEGURO Y MEJOR ALUMBRADO	-	2000	471,860.00	235,882.81	-	-	-	-		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero											
Periodo:		Enero-Septiembre 2021											
Ejercicio:		2021											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
(05-052)	EMILIANO ZAPATA (05-052)		ILUMINACIÓN EN PUNTOS ROJOS, COLOCACIÓN DE POSTES CON LUMINARIAS	-	6000	625,865.00	312,869.91	-	-	-	-		
(05-054)	ESTANZUELA (05-054)		SENDERO SEGURO "LUMINARIAS"	-	6000	625,367.00	312,620.96	-	-	-	-		
(05-077)	HEROE DE NACOZARI (05-077)		LAMPARAS SOLARES DE LUZ LED PARA EXTERIOR (SIN CABLEADO)	-	2000	480,566.00	240,234.94	-	-	-	-		
(05-082)	INFONAVIT (U HAB) (05-082)		CAMBIO DE CABLEADO FASE 1	-	2000	431,266.00	215,589.87	-	-	-	-		
(05-083)	INFONAVIT CAMINO SAN JUAN DE ARAGON (U HAB) (05-083)		ALUMBRA TU UNIDAD	-	6000	446,484.00	223,197.35	-	-	-	-		
(05-094)	LA CASILDA (05-094)		ILUMINANDO NUESTRA UNIDAD	-	2000	879,747.00	439,785.53	-	-	-	-		
(05-099)	LA FORESTAL 1 (05-099)		SENDERO ILUMINADO.	-	2000	416,004.00	207,960.40	-	-	-	-		
(05-101)	LA FORESTAL 3 (05-101)		LUMINARIAS (ALUMBRADO PUBLICO)	-	6000	605,185.00	302,531.98	-	-	-	-		
(05-111)	LA PURISIMA TICOMAN (BARR) (05-111)		COLOCACION DE SUPERPOSTES EN LA SALIDA DEL METRO LINDAVISTA.	-	6000	871,607.00	435,716.34	-	-	-	-		
(05-124)	MARTIRES DE RIO BLANCO (05-124)		LAMPARAS CON PANELES SOLARES EN LA COLONIA MARTIRES DE RIO BLANCO	-	6000	732,587.00	366,220.24	-	-	-	-		
(05-131)	NUEVA VALLEJO (05-131)		MEGAPOSTE LUMINARIO A UN COSTADO DE LA TESORERIA DE CIEN METROS	-	6000	717,406.00	358,631.26	-	-	-	-		
(05-133)	PANAMERICANA (05-133)		LUMINARIA DE POSTE CORTO.	-	2000	688,964.00	344,413.10	-	-	-	-		
(05-134)	PANAMERICANA (AMPL) (05-134)		LUZ PARA SEGURIDAD	-	6000	445,851.00	222,880.91	-	-	-	-		
(05-141)	PROGRESO NACIONAL (AMPL) (05-141)		LÁMPARAS SOLARES DE LUZ LED PARA EXTERIORES (SIN CABLEADO)	-	2000	751,809.00	375,829.32	-	-	-	-		
(05-147)	REVOLUCION IMSS (U HAB) (05-147)		LUMINARIAS	-	6000	403,479.00	201,699.15	-	-	-	-		
(05-151)	SAN BARTOLO ATEPEHUACAN (PBLO) (05-151)		ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED PARA EXTERIOR EN DOMICILIOS	-	2000	956,482.00	478,145.35	-	-	-	-		
(05-156)	SAN JUAN DE ARAGON (PBLO) (05-156)		ILUMINACIÓN CON LUMINARIAS LED 'S Y POSTES TIPO FAROL EN TODO EL PUEBLO.	-	2000	1,295,435.00	647,587.96	-	-	-	-		
(05-171)	SANTA ROSA (05-171)		LAMPARAS SOLARES DE LUZ LED PARA EXTERIOR SIN CABLEADO	-	2000	906,591.00	453,204.84	-	-	-	-		
(05-172)	SANTIAGO ATEPETLAC (05-172)		LUMINARIAS DE LED PARA DOMICILIO.	-	2000	618,585.00	309,230.64	-	-	-	-		
(05-174)	SANTIAGO ATZACOALCO (PBLO) (05-174)		ILUMINADOS SEGUROS	-	2000	835,284.00	417,558.47	-	-	-	-		
(05-192)	VALLE DE MADERO (05-192)		LAMPARAS TIPO VELA	-	6000	601,550.00	300,714.85	-	-	-	-		
(05-196)	VASCO DE QUIROGA (05-196)		LUMINARIAS TIPO LED	-	6000	941,164.00	470,487.88	-	-	-	-		
(05-197)	VERONICA CASTRO (05-197)		LUMINARIAS LED EN LOS POSTES PUBLICOS.	-	6000	484,675.00	242,289.03	-	-	-	-		
(05-212)	7 DE NOVIEMBRE (05-212)		LUMINARIAS PARA LA CALLE FERROCARRIL INDUSTRIAL DE CALZ. DE GUADALUPE HASTA AV. FERROCARRIL HIDALGO.	-	6000	600,307.00	300,093.47	-	-	-	-		
(05-216)	CAMPESTRE ARAGON II (05-216)		ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA CAMPESTRE ARAGON	-	6000	1,071,260.00	535,522.87	-	-	-	-		
(05-217)	CASAS ALEMAN (AMPL) I (05-217)		MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN LA ZONA DE ESCUELAS. PUERTO MAZATLAN, PUERTO PAPANTLA Y MATAMOROS.	-	6000	1,015,714.00	507,755.43	-	-	-	-		
(05-218)	CASAS ALEMAN (AMPL) II (05-218)		SENDERO SEGURO LUMINARIAS Y CAMINOS DIGNOS	-	6000	962,716.00	481,261.73	-	-	-	-		
(05-219)	CHALMA DE GUADALUPE I (05-219)		INSTALACION Y REPARACION DE LUMINARIAS (SENDERO SEGURO)	-	6000	1,228,362.00	614,058.16	-	-	-	-		
(05-225)	LINDAVISTA I (05-225)		COLOCACION DE SUPERPOSTES EN LA SALIDA DEL METRO LINDAVISTA.	-	6000	1,055,885.00	527,836.91	-	-	-	-		
(05-232)	PROGRESO NACIONAL I (05-232)		LAMPARAS SOLARES DE LUZ LED PARA EXTERIORES (SIN CABLEADO)	-	2000	737,276.00	368,564.27	-	-	-	-		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero											
Periodo:		Enero-Septiembre 2021											
Ejercicio:		2021											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
(05-233)	PROGRESO NACIONAL II (05-233)		LAMPARAS SOLARES DE LUZ LED PARA EXTERIORES SIN CABLEADO. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS SOLARES TIPO LED SOBRE EL ANDADOR ENTRE LAS CALLES 551 Y AVENIDA OCEANÍA DE LA 2A. SECCIÓN (U HAB) I	-	2000	767,968.00	383,907.20	-	-	-	-		
(05-243)	SAN JUAN DE ARAGON 2A SECCION (U HAB) I (05-243)		CAMELLÓN SEGURO E ILUMINADO CAMELLÓN 602-A AV 661 A CALLE 641 ENTRE AV. 604 Y AV. 602 LAMPARAS LED.	-	2000	748,977.00	374,413.60	-	-	-	-		
(05-245)	SAN JUAN DE ARAGON 4A Y 5A SECCION (U HAB) I (05-245)		ILUMINA TU CAMINO. COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED EN EL EXTERIOR DE LAS CASAS DE LA COLONIA ESMERALDA II, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO PAVIMENTACIÓN Y NIVELACIÓN DE ANDADORES Y BANQUETAS PARA TODA LA UNIDAD	-	6000	679,421.00	339,642.56	-	-	-	-		
(05-252)	ZONA ESCOLAR II (05-252)		CONTINUACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO. BANQUETA SEGURA	-	2000	819,985.00	409,910.50	-	-	-	-		
(05-253)	LA ESMERALDA II (05-253)		GUARDACIONES Y BANQUETAS PARA LA COLONIA COCOVOTES	-	2000	487,819.00	243,860.72	-	-	-	-		
(05-014)	C T M ARAGON (U) (05-014)		REPARACION DE BANQUETAS Y ANDADORES	-	6000	668,781.00	334,323.62	-	-	-	-		
(05-015)	C T M ARAGON AMPLIACION (U) (05-015)		REPOSICION DE BANQUETAS	-	6000	416,008.00	207,962.40	-	-	-	-		
(05-023)	CERRO PRIETO (05-023)		CAMBIO DE BANQUETAS Y ENTUBAMIENTO PARA CABLEADO DE LUZ ELÉCTRICA Y CABLE DE TELEFONÍA	-	6000	618,022.00	308,949.20	-	-	-	-		
(05-026)	COCOYOTES (05-026)		GUARNICIONES Y BANQUETAS	-	6000	709,092.00	354,475.09	-	-	-	-		
(05-032)	CTM EL RISCO (U HAB) (05-032)		REPOSICION DE BANQUETAS	-	6000	841,695.00	420,763.33	-	-	-	-		
(05-039)	DEL OBRERO (05-039)		CAMBIO DE BANQUETAS Y ENTUBAMIENTO PARA CABLEADO DE LUZ ELÉCTRICA Y CABLE DE TELEFONÍA	-	4000	594,184.00	297,032.58	-	-	-	-		
(05-057)	FOVISSTE ARAGON (U HAB) (05-057)		GUARNICIONES Y BANQUETAS	-	6000	463,746.00	231,826.63	-	-	-	-		
(05-065)	GENERAL FELIPE BERRIOZABAL (05-065)		GUARNICIONES Y BANQUETAS.	-	6000	725,731.00	362,792.93	-	-	-	-		
(05-075)	GUADALUPE VICTORIA (05-075)		MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN LAS CALLES NORTE 3, NORTE 1C, Y CALLE BRAHMS (1A, FASE)	-	6000	489,418.00	244,660.06	-	-	-	-		
(05-076)	GUADALUPE VICTORIA II (05-076)		CAMBIO DE BANQUETAS FALTANTES	-	6000	542,411.00	271,151.26	-	-	-	-		
(05-078)	HEROES DE CHAPULTEPEC (05-078)		CAMBIO DE BANQUETAS EN LA JOYA DE NORTE 76-A NORTE 74, ENTRE ORIENTE 95 A LA AVENIDA RÍO CONSULADO.	-	6000	457,009.00	228,458.80	-	-	-	-		
(05-102)	LA JOYA (05-102)		REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CON RAMPAS Y CRUCES SEGUROS	-	6000	843,470.00	421,650.65	-	-	-	-		
(05-104)	LA LAGUNA TICOMAN (BARR) (05-104)		ANDADORES Y RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	-	6000	812,919.00	406,378.21	-	-	-	-		
(05-113)	LINDAVISTA VALLEJO (U HAB) (05-113)		CAMBIO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON DISEÑO UNIVERSAL PARA DISCAPACIDAD EN LA COLONIA PROYECTO PASO FIRME Y SEGURO EN MI ANDADOR EN AV. 414-A	-	6000	781,401.00	390,622.36	-	-	-	-		
(05-143)	PROVIDENCIA (AMPL) (05-143)		BANQUETAS NUEVAS	-	6000	821,522.00	410,678.85	-	-	-	-		
(05-161)	SAN JUAN DE ARAGON 6A SECCION (U HAB) I (05-161)		BANQUETAS	-	6000	612,523.00	306,200.25	-	-	-	-		
(05-195)	VALLEJO PONIENTE (05-195)		BANQUETAS NUEVAS	-	6000	491,567.00	245,734.34	-	-	-	-		
(05-208)	25 DE JULIO (05-208)		BANQUETAS NUEVAS	-	6000	775,555.00	387,699.94	-	-	-	-		
(05-215)	CAMPESTRE ARAGON I (05-215)		BANQUETAS NUEVAS	-	6000	1,047,928.00	523,859.21	-	-	-	-		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero											
Periodo:		Enero-Septiembre 2021											
Ejercicio:		2021											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
(05-228)	MARTIN CARRERA II (05-228)		RENOVANDO BANQUETAS Y GUARNICIONES EN FAVOR DE NUESTRA UNIDAD TERRITORIAL, DE NUESTROS DISCAPACITADOS Y ADULTOS MAYORES.	-	6000	885,725.00	442,773.93	-	-	-	-	-	-
(05-229)	NUEVA ATZACOALCO I (05-229)		BANQUETAS Y GUARNICIONES	-	6000	985,646.00	492,724.44	-	-	-	-	-	-
(05-238)	SAN FELIPE DE JESUS II (05-238)		REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y LUMINARIAS DE ENERGÍA SOLAR	-	6000	1,079,320.00	539,552.07	-	-	-	-	-	-
(05-239)	SAN FELIPE DE JESUS III (05-239)		BANQUETAS Y GUARNICIONES	-	6000	1,160,002.00	579,885.00	-	-	-	-	-	-
(05-240)	SAN FELIPE DE JESUS IV (05-240)		CAMBIO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	-	6000	1,150,170.00	574,969.98	-	-	-	-	-	-
(05-242)	SAN JUAN DE ARAGON 1A SECCION (U HAB) II (05-242)		RENOVACIÓN DE NUESTRAS BANQUETAS	-	6000	1,031,639.00	515,716.34	-	-	-	-	-	-
(05-244)	SAN JUAN DE ARAGON 2A SECCION (U HAB) II (05-244)		CAMBIO DE BANQUETAS HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	-	6000	622,857.00	311,366.21	-	-	-	-	-	-
(05-249)	VALLEJO I (05-249)		BANQUETAS NUEVAS EN LA COLONIA VALLEJO I	-	6000	830,331.00	415,082.47	-	-	-	-	-	-
(05-250)	VALLEJO II (05-250)		BANQUETAS PARA LA COLONIA	-	6000	836,633.00	418,232.84	-	-	-	-	-	-
(05-013)	BONDOJITO (05-013)		REHABILITAR EL DRENAJE CENTRAL DE LA COLONIA	-	6000	558,161.00	279,024.68	-	-	-	-	-	-
(05-029)	CONSTITUCION DE LA REPUBLICA (05-029)		MEJORAMIENTO DE DRENAJE EN TODA LA COLONIA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO	-	6000	909,402.00	454,610.06	-	-	-	-	-	-
(05-058)	FAJA DE ORO (05-058)		CAMBIO DE DRENAJE EN LA CALLE NORTE 72-A DE COLONIA FAJA DE ORO	-	6000	500,364.00	250,131.96	-	-	-	-	-	-
(05-063)	GABRIEL HERNANDEZ (05-063)		DESASOLVE EN LA COLONIA	-	6000	1,318,911.00	659,323.61	-	-	-	-	-	-
(05-071)	GUADALUPE INSURGENTES (05-071)		CAMBIO DE DRENAJE DE LAS CALLES ING. CARLOS DAZA EN ESTA UNIDAD TERRITORIAL GUADALUPE INSURGENTES	-	6000	603,877.00	301,878.11	-	-	-	-	-	-
(05-085)	JAIME S EMILIANO G (05-085)		PREVIENIENDO INUNDACIONES EN LAS VIVIENDAS	-	2000	419,064.00	209,490.09	-	-	-	-	-	-
(05-090)	JUAN DE DIOS BATIZ (U HAB) (05-090)		RED HIDRAULICA FASE 1	-	6000	438,160.00	219,036.18	-	-	-	-	-	-
(05-109)	LA PRADERA I (U HAB) (05-109)		UN MEJOR DRENAJE	-	6000	499,369.00	249,634.56	-	-	-	-	-	-
(05-117)	LOS OLIVOS (U HAB) (05-117)		REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE LA UNIDAD LOS OLIVOS.	-	6000	399,016.00	199,468.10	-	-	-	-	-	-
(05-122)	MALVINAS MEXICANAS (05-122)		INSTALACIÓN DE DRENAJE.	-	6000	430,405.00	215,159.46	-	-	-	-	-	-
(05-154)	SAN JOSÉ TICOMAN (05-154)		DRENAJE, SAN JOSE TICOMAN	-	6000	522,747.00	261,321.23	-	-	-	-	-	-
(05-205)	ZONA ESCOLAR ORIENTE (05-205)		SUSTITUCION DE DRENAJE	-	6000	565,419.00	282,652.96	-	-	-	-	-	-
(05-206)	15 DE AGOSTO (05-206)		CAMBIO DEL DRENAJE CON COLADERAS PLUVIALES DE LAS CALLES ANASTASIO BUSTAMANTE, ZERTUCHE Y ANTONIO NERY HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	-	6000	593,393.00	296,637.16	-	-	-	-	-	-
(05-227)	MARTIN CARRERA I (05-227)		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE	-	6000	823,407.00	411,621.16	-	-	-	-	-	-
(05-235)	PROVIDENCIA II (05-235)		CAMBIO DE DRENAJE	-	6000	841,468.00	420,649.85	-	-	-	-	-	-
(05-237)	SAN FELIPE DE JESUS I (05-237)		CAMBIO DE DRENAJE	-	6000	983,651.00	491,727.13	-	-	-	-	-	-
(05-247)	SAN JUAN DE ARAGON 7 SECC (U HAB) I (05-247)		POR SALUD DE LOS VECINOS DE LA AVENIDA 475 AVENIDA 473 CAMBIO DE DRENAJE EN ESTAS CALLES, INICIANDO POR LA AVENIDA 475	-	6000	745,978.00	372,914.40	-	-	-	-	-	-



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero											
Periodo:		Enero-Septiembre 2021											
Ejercicio:		2021											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
(05-012)	BENITO JUAREZ (AMPL) (05-012)		ESCALINATAS Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO	-	6000	593,293.00	296,587.17	-	-	-	-		
(05-034)	CUAUITEPEC EL ALTO (PBLO) (05-034)		REESTRUCTURACION DE PUENTE EN C. ARROYO PEÑA GORDA (ARROYO MEXIMALACO).	-	6000	920,169.00	459,992.48	-	-	-	-		
(05-046)	EL ARBOLILLO I (U HAB) (05-046)		"INFRAESTRUCTURA; ESCALERAS Y PUENTE"	-	6000	697,265.00	348,562.77	-	-	-	-		
(05-114)	LOMA DE LA PALMA (05-114)		ESCALINATA CON PASAMANOS	-	6000	1,462,689.00	731,198.23	-	-	-	-		
(05-129)	NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO (FRACC) (05-129)		BARANDALES PARA LAS ESCALERAS EN LA UNIDAD HECTOMETRO VALLEJO	-	4000	572,103.00	285,994.29	-	-	-	-		
(05-184)	TLALPEXCO (05-184)		ESCALINATAS EN CALLE HIGUERAS ENTRE JACARANDAS Y PIÑA	-	6000	1,204,292.00	602,025.57	-	-	-	-		
(05-222)	GABRIEL HERNANDEZ (AMPL) II (05-222)		CAMINO SEGURO EN ESCALINATAS	-	6000	895,054.00	447,437.49	-	-	-	-		
(05-004)	AIDEE SOLÍS CÁRDENAS-MARTÍNEZ ROMERO (U HAB) (05-004)		JUEGOS INFANTILES	-	6000	515,312.00	257,604.47	-	-	-	-		
(05-006)	ARAGON LA VILLA (ARAGON) (05-006)		VELARIA PARA LA EXPLANADA DE CASA DE CULTURA LA VILLA	-	6000	710,574.00	355,215.94	-	-	-	-		
(05-066)	GERTRUDIS SANCHEZ 1A SECCION (05-066)		REHABILITACIÓN DEL CAMELLÓN EDUARDO MOLINA CON LA INSTALACIÓN DE NUEVOS JUEGOS INFANTILES Y ÁREAS DE EJERCITADORES MÁS AMPLIOS AL AIRE LIBRE. HAS	-	6000	564,240.00	282,063.58	-	-	-	-		
(05-067)	GERTRUDIS SANCHEZ 2A SECCION (05-067)		REHABILITACIÓN DE ZONA DE CAMELLONES DE AV. VICTORIA OTE. DE AV. ING. EDUARDO MOLINA HASTA NORTE 94. PODA MESAS DE CONCRETO Y BANCAS	-	6000	777,790.00	388,817.22	-	-	-	-		
(05-080)	INDECO (U HAB) (05-080)		REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA PLAZA CIVICA DE LA U. H INDECO	-	6000	464,328.00	232,117.57	-	-	-	-		
(05-086)	JORGE NEGRETE (05-086)		RECUPERANDO ESPACIO PUBLICO: EXPLANADA CON TECHUMBRE.	-	6000	907,750.00	453,784.23	-	-	-	-		
(05-092)	JUVENTINO ROSAS (05-092)		REMODELACION INTEGRAL DEL PARQUE JUVENTINO ROSAS. VELARIA, BOTES DE BASURA, CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS	-	6000	465,191.00	232,548.98	-	-	-	-		
(05-093)	LA CANDELARIA TICOMAN (BARR) (05-093)		TECHADO DE CANCHA Y REMODELACION	-	6000	1,100,292.00	550,035.97	-	-	-	-		
(05-103)	LA JOYITA (05-103)		RECUPERACIÓN DE ESPACIO QUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE ORIENTE 95 Y FERROCARRIL HIDALGO.	-	6000	489,533.00	244,717.55	-	-	-	-		
(05-110)	LA PRADERA II (U HAB) (05-110)		REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE FÚTBOL, TECHUMBRE Y PARQUE BENITO JUÁREZ. MANTENIMIENTO CORRECTIVO.	-	6000	487,497.00	243,699.75	-	-	-	-		
(05-121)	MALACATÉS (AMPL) (05-121)		RENOVANDO LA CALLE DE GARDENIAS PARA TRANSITAR MEJOR (PRIMERA ETAPA)	-	6000	961,309.00	480,558.37	-	-	-	-		
(05-125)	MARTIRES DE RIO BLANCO (AMPL) (05-125)		REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL Y DEL CAMELLÓN EN AMPLIACIÓN MÁRTIRES DE RIO BLANCO	-	6000	475,579.00	237,741.94	-	-	-	-		
(05-145)	RESIDENCIAL LA ESCALERA (FRACC) (05-145)		REHABILITACIÓN DE JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE "ANIMALITOS" FASE 1	-	6000	492,693.00	246,297.23	-	-	-	-		
(05-149)	SALVADOR DIAZ MIRON (05-149)		MI ÁREA DE JUEGOS.	-	6000	859,293.00	429,560.57	-	-	-	-		
(05-159)	SAN JUAN DE ARAGON 3A SECCION (U HAB) I (05-159)		APARATOS EJERCITADORES EN EL CAMELLÓN DE LA AVENIDA 602 (VÍA TAPO) PARA NIÑOS Y ADULTOS	-	6000	678,767.00	339,315.62	-	-	-	-		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO														
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero												
Periodo:		Enero-Septiembre 2021												
Ejercicio:		2021												
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %			
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	
(05-164)	SAN JUAN Y GUADALUPE TICOMAN (BARR) (05-164)		TECHAR EL DEPORTIVO "LAS GRANJAS"	-	6000	929,144.00	464,479.09	-	-	-	-			
(05-166)	SAN MIGUEL-LA ESCALERA (BARR) (05-166)		RECUPERACIÓN DEL CAMELLÓN UBICADO EN LA AVENIDA RÍO DE GUADALUPE, FRENTE AL PESADERO.	-	6000	478,402.00	239,153.16	-	-	-	-			
(05-167)	SAN PEDRO EL CHICO (05-167)		ETAPA 1.- RECUPERACIÓN DE ÁREA VERDE Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE ETAPA 2.- AMPLIACIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y ZONA ECOLÓGICA	-	6000	586,572.00	293,227.34	-	-	-	-			
(05-168)	SAN PEDRO ZACATENCO (PBL0) (05-168)		REMODELACION DEL DEPORTIVO MANUEL M. PONCE	-	6000	1,130,865.00	565,319.41	-	-	-	-			
(05-226)	LINDAVISTA II (05-226)		RECUPERACION, REFORESTACION Y SISTEMA DE RIEGO DEL CAMELLON SIERRAVISTA DE AV. IPN A LA AV. INSURGENTES NORTE	-	6000	958,966.00	479,387.10	-	-	-	-			
(05-231)	NUEVA ATZACOALCO III (05-231)		TECHAR, CAMBIAR, VELARIA EN CAMELLON EDUARDO MOLINA, AREA RECREATIVA.	-	6000	994,282.00	497,041.57	-	-	-	-			
(05-236)	PROVIDENCIA III (05-236)		INSTALACION VELARIA EN EL AREA DE JUEGOS JUNTO AL MERCADO DE PROVIDENCIA	-	6000	935,956.00	467,884.40	-	-	-	-			
(05-241)	SAN JUAN DE ARAGON 1A SECCION (U HAB) I (05-241)		INSTALACION DE VELARIA Y EJERCITADORES (GIMNASIO URBANO) EN PLAZA 1 Y 4	-	6000	898,591.00	449,205.64	-	-	-	-			
(05-246)	SAN JUAN DE ARAGON 4A Y 5A SECCION (U HAB) II (05-246)		RECUPERACIÓN DEL ANDADOR PEATONAL UBICADO EN ANDADOR 606-A, ENTRE AVENIDA 613 Y CALLE 633. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	-	6000	782,680.00	391,261.73	-	-	-	-			
(05-248)	SAN JUAN DE ARAGON 7 SECC (U HAB) II (05-248)		TEATRO AL AIRE LIBRE EN LA EXPLANADA UBICADA EN LA AV. 414 Y AV. 483 Y 481	-	6000	763,023.00	381,435.20	-	-	-	-			
(05-009)	ARROYO GUADALUPE (U HAB) (05-009)		APLICACION DE PINTURA EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS CUBOS DE LAS ESCALERAS EN LAS UNIDADES HABITACIONALES DE GUILLERMO MASSIUE NO.86 Y NO.229	-	2000	436,040.00	217,976.40	-	-	-	-			
(05-030)	COOPERATIVA LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ OROZCO (05-030)		PINTURA DE EDIFICIOS	-	2000	392,164.00	196,042.78	-	-	-	-			
(05-041)	EDUARDO MOLINA I (U HAB) (05-041)		PINTURA Y MANO DE OBRA A FACHADAS DE EDIFICIOS	-	4000	440,632.00	220,271.94	-	-	-	-			
(05-047)	EL ARBOLILLO 2 (U HAB) (05-047)		PINTANDO LOS EDIFICIOS.	-	4000	588,322.00	294,102.17	-	-	-	-			
(05-048)	EL ARBOLILLO 3 (U HAB) (05-048)		IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA	-	4000	454,656.00	227,282.53	-	-	-	-			
(05-088)	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON I (U HAB) (05-088)		PINTURA PARA LA UNIDAD	-	2000	405,024.00	202,471.50	-	-	-	-			
(05-107)	LA PATERA-CONDOMULOS (U HAB) (05-107)		BARNIZADO DEL EXTERIOR DE TODOS LOS EDIFICIOS PARA DETENER EL DETERIORO QUE PRESENTA ACTUALMENTE LA UNIDAD HABITACIONAL PATERA VALLEJO	-	4000	592,378.00	296,129.76	-	-	-	-			
(05-136)	PEMEX LINDAVISTA (U HAB) (05-136)		PINTURA PARA EDIFICIOS	-	2000	438,030.00	218,971.20	-	-	-	-			
(05-175)	SCT (U HAB) (05-175)		PINTURA DE FACHADAS, CUBOS Y HERRERIA (BARANDALES) PARA MZ6 Y MZ7.	-	4000	460,327.00	230,117.47	-	-	-	-			
(05-178)	SUTIC VALLEJO (U HAB) (05-178)		PINTURA PARA EDIFICIOS DEL NO.1 AL.5 DE LA UH SUTIC VALLEJO	-	2000	408,900.00	204,409.11	-	-	-	-			
(05-185)	TORRES DE QUIROGA (U HAB) (05-185)		PINTA TUS EDIFICIOS EN MI UNIDAD HABITACIONAL	-	4000	614,840.00	307,358.52	-	-	-	-			



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero											
Periodo:		Enero-Septiembre 2021											
Ejercicio:		2021											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
(05-007)	ARBOLEDAS DE CUAUTEPEC (05-007)		EQUIPAMIENTO DEL DISPENSARIO MEDICO DENTAL	-	5000	904,848.00	452,333.52	-	-	-	-	-	-
(05-115)	LOMAS DE CUAUTEPEC (05-115)		EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	-	5000	1,071,398.00	535,591.86	-	-	-	-	-	-
(05-011)	BENITO JUAREZ (05-011)		SENDERO SEGURO	-	6000	821,089.00	410,462.39	-	-	-	-	-	-
(05-018)	CAPULTITLAN (05-018)		POR NUESTRA SALUD Y BIENESTAR	-	4000	560,104.00	279,995.99	-	-	-	-	-	-
(05-025)	CHURUBUSCO TEPEYAC (05-025)		CORREDOR SEGURO EN FORTUNA Y CHOSICA, FASE 1	-	6000	454,092.00	227,000.59	-	-	-	-	-	-
(05-055)	ESTRELLA (05-055)		SENDERO SEGURO EN AVENIDA JOYAS DE CALZADA DE GUADALUPE A FERROCARRIL HIDALGO,	-	6000	831,025.00	415,429.40	-	-	-	-	-	-
(05-056)	EX-ESCUELA DE TIRO (05-056)		MEJORANDO LA IMAGEN DEL GRAN CANAL	-	6000	503,277.00	251,588.17	-	-	-	-	-	-
(05-068)	GERTRUDIS SANCHEZ 3A SECCION (05-068)		SENDERO SEGURO	-	6000	877,496.00	438,660.25	-	-	-	-	-	-
(05-074)	GUADALUPE TEPEYAC (05-074)		"SARA" SENDERO SEGURO	-	6000	823,395.00	411,615.16	-	-	-	-	-	-
(05-095)	LA CRUZ (BARR) (05-095)		CALLE SEGURA	-	6000	560,283.00	280,085.47	-	-	-	-	-	-
(05-098)	LA FORESTAL (05-098)		CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE E ILUMINANDO NUESTRA COMUNIDAD	-	6000	868,773.00	434,299.62	-	-	-	-	-	-
(05-100)	LA FORESTAL 2 (05-100)		CONVIVIENDO POR LA SALUD	-	4000	718,136.00	358,996.19	-	-	-	-	-	-
(05-108)	LA PRADERA (05-108)		GRUPOS CREATIVOS TERCERA EDAD	-	6000	948,803.00	474,306.62	-	-	-	-	-	-
(05-116)	LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC (2A SECCION) (05-116)		SUSTITUCION DE TUBERIA	-	6000	447,151.00	223,530.78	-	-	-	-	-	-
(05-118)	LUIS DONALDO COLOSIO (05-118)		BIENESTAR PARA LA COMUNIDAD Y RECUPERACION DE LA JUVENTUD,	-	6000	733,813.00	366,833.12	-	-	-	-	-	-
(05-120)	MALACATES (05-120)		CONFORTABILIDAD EN TU ANDAR	-	6000	682,822.00	341,342.72	-	-	-	-	-	-
(05-127)	NARCISO BASSOLS (U HAB) (05-127)		NI UNA GOTA MAS	-	4000	569,206.00	284,546.08	-	-	-	-	-	-
(05-135)	PARQUE METROPOLITANO (05-135)		SENDERO SEGURO III	-	6000	604,900.00	302,389.51	-	-	-	-	-	-
(05-153)	SAN JOSE DE LA ESCALERA (05-153)		MEJORAS DE SAN JOSE DE LA ESCALERA	-	6000	621,999.00	310,937.30	-	-	-	-	-	-
(05-165)	SAN MIGUEL CUAUTEPEC (05-165)		MEJORANDO EL ESPACIO,	-	6000	448,668.00	224,289.13	-	-	-	-	-	-
(05-182)	TLACAELEL (05-182)		POLIVALENTE	-	6000	653,786.00	326,827.62	-	-	-	-	-	-
(05-183)	TLACAMACA (05-183)		VIVIENDAS DIGNAS	-	4000	483,148.00	241,525.69	-	-	-	-	-	-
(05-190)	TRIUNFO DE LA REPUBLICA (05-190)		UN MEJOR CAMINO PARA TODAS Y TODOS A NUESTROS HOGARES	-	6000	539,490.00	269,691.05	-	-	-	-	-	-
(05-193)	VALLE DEL TEPEYAC (05-193)		CORREDOR SEGURO EN LA CALLE FORTUNA	-	6000	482,789.00	241,346.22	-	-	-	-	-	-
(05-200)	VILLA HERMOSA (05-200)		TRANSITA CON SEGURIDAD	-	6000	564,710.00	282,298.53	-	-	-	-	-	-
(05-202)	VISTA HERMOSA (05-202)		ESPACIO FAMILIAR RECREATIVO, (PRIMERA ETAPA),	-	6000	569,591.00	284,738.54	-	-	-	-	-	-
(05-211)	6 DE JUNIO (05-211)		"MEJORANDO LA SEGURIDAD"	-	6000	556,845.00	278,366.82	-	-	-	-	-	-
(05-220)	CHALMA DE GUADALUPE II (05-220)		VIAJANDO SEGUROS	-	6000	1,063,643.00	531,715.14	-	-	-	-	-	-
(05-221)	GABRIEL HERNANDEZ (AMPL) I (05-221)		" POR UNA AMPLIACION SIN INUNDACIONES"	-	6000	1,121,793.00	560,784.32	-	-	-	-	-	-
(05-224)	INDUSTRIAL II (05-224)		POR UNA COLONIA LIBRE DE EXCREMENTO Y ORINA DE PERRO	-	3000	750,844.00	375,346.92	-	-	-	-	-	-
(05-230)	NUEVA ATZACOALCO II (05-230)		MEJORA TUS CALLES	-	6000	1,234,806.00	617,279.52	-	-	-	-	-	-
(05-234)	PROVIDENCIA I (05-234)		NUESTRAS CALLES MEJORANDO Y TODOS PASEANDO	-	6000	848,306.00	424,068.17	-	-	-	-	-	-
(05-255)	SAN JUAN DE ARAGON 3A SECCION (U HAB) II (05-255)		CONTINUACIÓN DEL CAMELLÓN DE LA CALLE 611 HACIA AVENIDA 602	-	6000	678,145.00	339,004.69	-	-	-	-	-	-
(05-256)	SAN JUAN DE ARAGON 6A SECCION (U HAB) II (05-256)		"ANDADOR PASO FIRME Y SEGURO	-	6000	645,917.00	322,893.91	-	-	-	-	-	-
(05-021)	CASTILLO GRANDE (05-021)		EQUIPAMIENTO DE KIOSKO DIGITAL	-	5000	631,800.00	315,836.82	-	-	-	-	-	-



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero											
Periodo:		Enero-Septiembre 2021											
Ejercicio:		2021											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
(05-033)	CUALTEPEC DE MADERO (05-033)		ENCHULANDO TU JARDIN MADERO	-	6000	1,071,274.00	535,529.87	-	-	-	-		
(05-035)	CUCHILLA DEL TESORO (05-035)		HUERTO URBANO JUNTO A BARDA DEL AEROPUERTO Y LA AVENIDA NORTE 1	-	6000	1,048,317.00	524,053.67	-	-	-	-		
(05-040)	DM NACIONAL (05-040)		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE FILTROS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA DE ACUERDO CON LA NORMA NOM-127-SSA1 (2000). EN CADA UNA DE LAS RINCÓNADAS NF	-	4000	684,119.00	341,991.09	-	-	-	-		
(05-044)	EJIDOS SAN JUAN DE ARAGON 2A SECCION (U HAB) (05-044)		CISTERNA COMUNITARIA, CONSTRUCCIÓN DE 3 CISTERNAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA UNIDAD	-	6000	425,686.00	212,800.43	-	-	-	-		
(05-053)	EMILIANO ZAPATA (AMPL) (05-053)		EMPASTADO SINTETICO DE LA CANCHA DE FÚTBOL SOCCER DENTRO DEL DEPORTIVO BONDOJITO	-	6000	465,842.00	232,874.42	-	-	-	-		
(05-060)	FERROCARRILERA INSURGENTES (05-060)		ADQUISICION Y COLOCACION DE ELECTROPANEL EN BARDA	-	4000	401,448.00	200,683.86	-	-	-	-		
(05-070)	GRANJAS MODERNAS-SAN JUAN DE ARAGON (AMPL) (05-070)		SUSTITUCIÓN, REPARACION Y RENOVACION DE LOS POZOS DE VISITA DE TODA LA COLONIA	-	6000	569,203.00	284,544.58	-	-	-	-		
(05-084)	INFONAVIT LORETO FABELA (U HAB) (05-084)		TERMINACIÓN DE CÚBOS DE LOS EDIFICIOS K, L, M, N Y O	-	4000	399,830.00	199,875.02	-	-	-	-		
(05-089)	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON II (U HAB) (05-089)		FILTROS DE AGUA PARA CISTERNAS	-	4000	453,878.00	226,893.61	-	-	-	-		
(05-097)	LA ESMERALDA (U HAB) (05-097)		LIMPIEZA DE SISTERNAS	-	3000	466,026.00	232,966.40	-	-	-	-		
(05-119)	MAGDALENA DE LAS SALINAS (05-119)		CAMINEMOS SEGUROS, SIN TROPIEZOS	-	6000	816,850.00	408,343.32	-	-	-	-		
(05-132)	PALMATITLA (05-132)		CERCO PERIMETRAL 2020	-	6000	1,016,640.00	508,218.34	-	-	-	-		
(05-144)	QUETZALCOATL 3 (05-144)		CENTRO CULTURAL	-	6000	438,929.00	219,420.61	-	-	-	-		
(05-150)	SAN ANTONIO (05-150)		CAMINANDO CON SEGURIDAD A CASA. (PRIMERA ETAPA).	-	6000	429,501.00	214,707.55	-	-	-	-		
(05-163)	SAN JUAN III (U HAB) (05-163)		SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS VEHICULAR Y PEATONAL DE LA UNIDAD TORRES DEMET SAN JUAN III	-	4000	562,062.00	280,974.79	-	-	-	-		
(05-170)	SANTA ISABEL TOLA (PBLQ) (05-170)		MEJORANDO LAS CANCHAS	-	6000	1,457,453.00	728,580.75	-	-	-	-		
(05-177)	SOLIDARIDAD NACIONAL (05-177)		PARQUE SEGURO.	-	6000	537,182.00	268,537.28	-	-	-	-		
(05-181)	TEPEYAC INSURGENTES (05-181)		COMPOSTAJE DE HECEAS FECALES CANINAS PARA MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD	-	6000	847,620.00	423,725.24	-	-	-	-		
(05-186)	TORRES DE SAN JUAN (U HAB) (05-186)		FILTROS PARA EL AGUA	-	4000	431,626.00	215,769.84	-	-	-	-		
(05-187)	TORRES DE SAN JUAN 1B (U HAB) (05-187)		COMPLEMENTO DE EQUIPO DE FILTRADO EN CTO DE BOMBAS, MANTTO PREVENTIVO A BOMBAS Y TABLERO ELECTRICO DE CONTROL, REHABILITACIÓN DE SFÑAI FS VIAI FS	-	4000	421,990.00	210,952.80	-	-	-	-		
(05-188)	TORRES LINDAVISTA (FRACC) (05-188)		REPARACION DE AZOTEAS Y PRETILES	-	4000	530,576.00	265,234.94	-	-	-	-		
(05-198)	VILLA DE ARAGON (FRACC) (05-198)		CERCAS METÁLICAS EN LAS JARDINERAS Y AREAS VERDES DEL CAMELLÓN DE AVENIDA VILLA DE ARAGÓN	-	6000	564,741.00	282,314.03	-	-	-	-	0	0
(05-199)	VILLA GUSTAVO A MADERO (05-199)		MANTENIMIENTO AL DEPORTIVO DE LA CASA DE PEREGRINO	-	6000	686,369.00	342,992.90	-	-	-	-	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero											
Periodo:		Enero-Septiembre 2021											
Ejercicio:		2021											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
TOTAL URG						158,730,356.0	79,349,182.0	-	-	-	-	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
06-002	AMPLIACION RAMOS MILLAN	1	CÁMARAS DE VIGILANCIA, "CUIDÉMONOS TODOS" 1A FASE	0%	4000	1,551,031.00	1,202,703.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-004	CARLOS ZAPATA VELA	2	PINTA DE COLORES TU COLONIA (PRIMERA ETAPA)	0%	3000	1,529,135.00	816,268.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-005	COYUYA (FRACC)	3	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE COLICA Y DE LA CALLE DE TLACOXPANGO (PRIMERA ETAPA)	0%	6000	810,152.00	589,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-006	CUCHILLA AGRICOLA ORIENTAL	4	"PASO SEGURO POR LA CUCHILLA AGRICOLA ORIENTAL" 1RA. ETAPA	0%	2000	909,818.00	855,148.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-007	CUCHILLA RAMOS MILLAN	5	MEJORAMIENTO DE DRENAJE (CAMBIO DE DRENAJE) FASE I	0%	6000	1,129,753.00	821,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-008	EL RODEO	6	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA TURBO HD PARA LA SEGURIDAD DE LA UNIDAD TERRITORIAL EL RODEO	0%	4000	1,238,710.00	1,028,129.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-009	EX EJIDOS DE LA MAGDALENA MIXIHUCA	7	POR UNA COLONIA SIN BACHES EN EX EJIDOS	0%	4000	870,850.00	722,805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-010	GABRIEL RAMOS MILLAN	8	SEGURIDAD PARA TODA TU COLONIA (VIDEO CÁMARAS)	0%	4000	1,363,557.00	1,031,752.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-013	INPI PICOS	9	REMODELANDO TU CAMELLÓN EN INPI PICOS	0%	6000	896,104.00	651,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-014	JARDINES TECMA	10	LA SEGURIDAD ES PRIMERO: CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	0%	4000	814,593.00	676,112.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-016	LA ASUNCION (BARR)	11	COLORIDO AL BARRIO; PINTURA DE FACHADAS (PRIMERA ETAPA)	0%	3000	878,741.00	541,480.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-017	LA CRUZ	12	MEJORANDO LAS CALLES DE NUESTRA COLONIA	0%	6000	961,564.00	699,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-018	LOS REYES (BARR)	13	APOYANDO A VECINOS (DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN)	0%	6000	1,064,258.00	774,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
06-019	MILITAR MARTE	14	MOVILIDAD PARA ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD: ENTREGA DE SILLAS ELÉCTRICAS PARA PERSONAS CON ESCASA MOVILIDAD	0%	4000	1,161,258.00	963,844.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-020	MOSCO CHINAMPA	15	VECINOS UNIDOS POR NUESTRA SEGURIDAD	0%	4000	899,563.00	746,637.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-021	NUEVA STA ANITA	16	"CÁMARAS EN TU CASA", CON VISTA VÍA REMOTA PARA TU SEGURIDAD Y LA DE LOS VECINOS.	0%	6000	853,120.00	620,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-023	PICOS IZTACALCO 1-A	17	SEGURIDAD PARA TODOS: CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LUGARES CRÍTICOS	0%	6000	834,144.00	606,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-024	PICOS IZTACALCO 1B	18	EMBELLECIENDO TU COLONIA, PINTA DE FACHADAS EN PICOS IZTACALCO 1 B	0%	3000	815,352.00	595,206.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-025	PICOS IZTACALCO 2A	19	CAMINANDO SEGURO (CAMBIO DE BANQUETAS)	0%	4000	872,876.00	724,487.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-027	REFORMA IZTACCIHUATL NORTE	20	POR LA SEGURIDAD DE NUESTRA COLONIA	0%	4000	1,068,977.00	887,250.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-028	REFORMA IZTACCIHUATL SUR	21	MOVILIDAD PARA ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD: ENTREGA DE SILLAS ELÉCTRICAS PARA PERSONAS CON ESCASA MOVILIDAD	0%	4000	918,877.00	762,667.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-029	SAN FCO XICALTONGO (BARR)	22	PINTURA EN FACHADAS EN CASA HABITACIÓN (PRIMERA FASE)	0%	3000	881,178.00	643,259.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-030	SAN MIGUEL (BARR)	23	PAVIMENTACIÓN EN BARRIO SAN MIGUEL	0%	6000	1,257,035.00	914,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-031	SAN PEDRO IZTACALCO (BARR)	24	ILUMINACIÓN SAN PEDRO	0%	2000	1,055,299.00	975,898.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-032	SANTA ANITA	25	"PISO Y DRENAJE DIGNO PARA TODOS"	0%	6000	1,388,564.00	1,009,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-033	SANTA CRUZ (BARR)	26	TRANSITA SEGURA POR TU BARRIO (ALARMA PORTÁTILES)	0%	4000	860,315.00	714,061.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-034	SANTIAGO NORTE (BARR)	27	PINTURA PARA LAS FACHADAS DE SANTIAGO NORTE	0%	3000	941,311.00	887,157.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
06-035	SANTIAGO SUR (BARR)	28	LUMINARIAS EN PLAYA CARELLES Y PLAYA SOL	0%	2000	1,209,397.00	1,104,628.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-036	TLACOTAL RAMOS MILLAN	29	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA SOLARES VÍA WIFI PARA TLACOTAL RAMOS MILLÁN (1ª ETAPA)	0%	4000	1,286,941.00	1,001,332.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-037	TLAZINTLA	30	BANQUETAS SEGURAS, LIBRES DE ACCIDENTES EN TLAZINTLA (FASE 1)	0%	6000	852,740.00	620,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-038	VIADUCTO PIEDAD	31	CORREDOR COMUNITARIO CORUÑA	0%	6000	1,387,768.00	1,009,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-039	ZAPOTLA (BARR)	32	CAMINO SIN BACHES	0%	6000	958,643.00	697,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-040	AGRICOLA ORIENTAL I	33	CENTRO DE ATENCIÓN Y ALBERGUE PARA PERROS DE LA CALLE (1A. FASE)	0%	6000	1,835,751.00	1,335,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-041	AGRICOLA ORIENTAL II	34	PINTANDO LA UH "BALCONES"	0%	3000	1,250,257.00	1,128,955.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-042	AGRICOLA ORIENTAL III	35	VECINOS UNIDOS CONTRA LA DELINCUENCIA (SEGURIDAD PARA TU COLONIA) (CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA AGRÍCOLA)	0%	4000	1,627,452.00	1,250,785.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-043	AGRICOLA ORIENTAL IV	36	COLOR A NUESTRA COLONIA	0%	3000	1,282,957.00	1,046,006.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-044	AGRICOLA ORIENTAL V	37	SEGURIDAD PARA TODOS YA	0%	4000	1,822,913.00	1,513,017.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-045	AGRICOLA ORIENTAL VI	38	CÁMARAS DE VIGILANCIA EN CASA	0%	4000	1,572,500.00	1,205,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-046	AGRICOLA ORIENTAL VII	39	BANQUETAS: CAMINO SEGURO PARA TI	0%	6000	1,479,453.00	1,075,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-047	AGRICOLA ORIENTAL VIII	40	"CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA TURBO HD"	0%	4000	1,363,180.00	1,031,439.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
06-048	CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE I	41	COLONIA SEGURA, CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA TODA LA COLONIA (1° ETAPA)	0%	4000	1,557,016.00	1,092,323.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-049	CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE II	42	PASO FIRME EN ANDADORES DEL CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE (1RA PARTE)	0%	4000	1,348,104.00	918,926.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-050	GRANJAS MEXICO I	43	AHUYENTANDO A LA DELINCUENCIA CON ALUMBRADO NUEVO EN CALLE CANELA (INSTALACIÓN DE LUMINARIAS) 1A ETAPA	0%	2000	1,660,339.00	1,512,047.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-051	GRANJAS MEXICO II	44	SENDERO SEGURO CULTURAL	0%	2000	1,380,299.00	1,178,648.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-052	INFONAVIT IZTACALCO (U HAB) I	45	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A CELDAS DE CIMENTACIÓN Y ÁREAS VERDES	0%	6000	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-052	INFONAVIT IZTACALCO (U HAB) I	45	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A CELDAS DE CIMENTACIÓN Y ÁREAS VERDES	0%	3000	1,316,905.00	1,147,262.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-053	INFONAVIT IZTACALCO (U HAB) II	46	ENCHÚLAME MI CANCHA (FASE 1)	0%	6000	1,169,593.00	850,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-054	JUVENTINO ROSAS I	47	SENDERO SEGURO (SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO EN LA COLONIA)	0%	2000	1,357,384.00	1,159,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-055	JUVENTINO ROSAS II	48	SEGURIDAD PARA TU CALLE CON CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA JUVENTINO ROSAS II (PRIMERA ETAPA)	0%	4000	1,319,832.00	895,460.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-056	PANTITLAN I	49	* AGUAS RATA TE ESTAMOS VIGILANDO * CÁMARAS DE VIGILANCIA	0%	4000	1,247,491.00	835,417.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-057	PANTITLAN II	50	CÁMARAS DE SEGURIDAD	0%	4000	1,348,331.00	919,114.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
06-058	PANTITLAN III	51	REMODELANDO MI CANCHA LUIS DONALDO COLOSIO	0%	4000	1,179,580.00	779,051.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-059	PANTITLAN IV	52	"CAMINANDO SEGURO EN TU COLONIA"	0%	4000	1,661,767.00	1,192,778.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-060	PANTITLAN V	53	ALARMA ACUSTICA PARA SEGURIDAD EN TU COLONIA.	0%	6000	1,634,281.00	1,188,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-061	RAMOS MILLAN BRAMADERO I	54	PROTEGIENDO LA COLONIA (FASE I)	0%	6000	1,713,136.00	1,245,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-062	RAMOS MILLAN BRAMADERO II	55	SIGAMOS MEJORANDO NUESTRA COLONIA, CON EL CAMBIO DEL DRENAJE EN BRAMADERO II	0%	6000	1,766,957.00	1,285,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL URG						67,420,102.00	51,681,790.85	0.00	0.00	0.00	0.00		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	EJERCICIO FISCAL 2020

UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %		
				CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE										
07-001	ACULCO (PBO)	A3	Sendero seguro en pueblo Aculco	0%	4000	709,516.00	516,011.63	-	-	-	-	0%	0%
07-002	ALBARRADAS (U HAB)	A3	Impermeabilización de techos en la unidad albarrada	0%	4000	543,916.00	395,575.27	-	-	-	-	0%	0%
07-003	ALCANFORES (U HAB)	A4	Impermeabilización	0%	4000	395,783.00	287,842.18	-	-	-	-	0%	0%
07-004	ALLEPETLALI (U HAB)	A1	Cambio de guarniciones y balizamiento para las discapacitados y balizamiento para las guarniciones.	0%	4000	467,345.00	339,887.27	-	-	-	-	0%	0%
07-005	ALVARO OBREGON	A4	Sustitución de hidroneumáticos, de tablero de control de bombeo y bombas centrífugas eléctricas.	0%	4000	516,893.00	375,922.18	-	-	-	-	0%	0%
07-006	ALVARO OBREGON (FRACC)	A6	Cámaras seguras me refiero que apoyaría a la ciudadanía a sentirse mas segura al caminar por la calle sin problemas con los infractores que	0%	4000	770,049.00	560,035.63	-	-	-	-	0%	0%
07-007	AÑO DE JUAREZ	A7	Calles bien iluminadas en año de Juárez.	0%	4000	537,535.00	390,934.54	-	-	-	-	0%	0%
07-008	ANTORCHA POPULAR I (UHAB)	A4	Continuación del cambio de escaleras de los edificios ubicados en los condominios a y b	0%	4000	395,694.00	287,777.45	-	-	-	-	0%	0%
07-009	APATLACO	A3	Alumbrado cjon. san juan	0%	4000	809,078.00	588,420.35	-	-	-	-	0%	0%
07-010	ARBOLEDAS	A2	Cambio de pavimento	0%	4000	484,869.00	352,631.99	-	-	-	-	0%	0%
07-011	ART 4TO CONSTITUCIONAL (U HAB)	A3	Construcción de un salón de usos múltiples en av. fuerte de Loreto	0%	4000	491,475.00	357,436.36	-	-	-	-	0%	0%
07-012	BANJIDAL	A10	Mi colonia segura	0%	4000	482,232.00	350,714.18	-	-	-	-	0%	0%
07-013	BARRANCAS DE GUADALUPE	A2	Rehabilitación de los juegos del parque colibrí en barrancas de zpe.	0%	4000	432,387.00	314,463.27	-	-	-	-	0%	0%
07-014	BELLAVISTA (U HAB)	A5	Seguridad en bellavista	0%	4000	562,045.00	408,759.99	-	-	-	-	0%	0%
07-015	BENITO JUAREZ	A4	Sendero seguro Sabadell y calle once	0%	4000	474,341.00	344,975.27	-	-	-	-	0%	0%
07-017	CABEZA DE JUAREZ I (U HAB)	A2	Limpieza y reparación de sótanos en los edificios	0%	4000	409,302.00	297,674.18	-	-	-	-	0%	0%
07-018	CABEZA DE JUAREZ II (U HAB)	A7	Impermeabilización de los edificios a, d, e, f, m, o, o, o, i, n, y k	0%	4000	409,779.00	298,021.09	-	-	-	-	0%	0%
07-019	CABEZA DE JUAREZ III (U HAB)	A1	Impermeabilizante 2020	0%	4000	434,454.00	315,966.54	-	-	-	-	0%	0%
07-020	CACAMA	A7	Desplazamiento seguro del ciudadano	0%	4000	481,753.00	350,365.81	-	-	-	-	0%	0%
07-021	CAMPESTRE POTRERO	A8	Iluminando tu camino	0%	4000	1,079,384.00	785,006.53	-	-	-	-	0%	0%
07-022	CANANEA (U HAB)	A1	Rehabilitación de área de juegos y cancha sección 4	0%	4000	624,890.00	454,465.45	-	-	-	-	0%	0%
07-023	CARLOS HANK GONZALEZ	A6	Una luz en tu camino	0%	4000	856,434.00	622,861.08	-	-	-	-	0%	0%
07-024	CARMEN SERDAN (U HAB)	A2	Mejoramiento de drenaje (u. HAB) Carmen Serdán	0%	4000	424,662.00	308,845.09	-	-	-	-	0%	0%
07-025	CASA BLANCA	A4	Sendero seguro iluminar avenida nautila y bellavista desde anillo periférico hasta calle planeta	0%	4000	551,897.00	401,379.63	-	-	-	-	0%	0%
07-026	CE CUALLI OHTLI (U HAB)	A5	Sustitución de cableado en la unidad territorial	0%	4000	414,910.00	301,752.72	-	-	-	-	0%	0%
07-029	CHINAMPAS DE SANTA MA TOMATLAN	A1	Pintura para las casas de la colonia chinampas	0%	4000	416,943.00	303,231.27	-	-	-	-	0%	0%
07-030	CITLALLI	A6	Luz pública en Citlalli	0%	4000	1,005,347.00	731,161.44	-	-	-	-	0%	0%
07-031	COLONIAL IZTAPALAPA (FRACC)	A6	Luz, color y vida segura	0%	4000	504,993.00	367,267.63	-	-	-	-	0%	0%
07-032	CONCORDIA ZARAGOZA (U HAB)	A1	Impermeabilización de las paredes	0%	4000	473,220.00	344,159.99	-	-	-	-	0%	0%
07-035	CUCHILLAS DEL MORAL (U HAB)	A3	Pintando mi unidad rio frio 471	0%	4000	485,856.00	353,349.81	-	-	-	-	0%	0%
07-036	CUITLAHUAC (U HAB)	A4	Cámaras y botón de pánico Cuitláhuac	0%	4000	430,588.00	313,154.90	-	-	-	-	0%	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	EJERCICIO FISCAL 2020

CLAVE	DENOMINACIÓN	PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
		NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
07-037	CULHUACAN (PBLO)	A2	Iluminando mi camino	0%	4000	679,128.00	493,911.27	-	-	-	-	0%	0%
07-038	DEGOLLADO	A5	Mantenimiento hidráulico de la unidad Morelos	0%	4000	568,699.00	413,599.27	-	-	-	-	0%	0%
07-039	DEGOLLADO CHICO	A1	Vigilando degollado chico	0%	4000	532,179.00	387,039.27	-	-	-	-	0%	0%
07-041	DR ALFONSO ORTIZ TIRADO	A2	Alarmas sonoras uniendo tu comunidad	0%	4000	623,505.00	453,458.17	-	-	-	-	0%	0%
07-042	EJERCITO DE AGUA PRIETA	A4	Seguridad para ejercicio agua prieta cámaras botones pánico alarma vecinal	0%	4000	785,591.00	571,338.90	-	-	-	-	0%	0%
07-044	EJTO CONSTITUCIONALISTA	A2	Un nuevo drenaje para las torres "a" y "b" de av. telecomunicaciones n° 100	0%	4000	848,003.00	616,729.45	-	-	-	-	0%	0%
07-045	EJTO CONSTITUCIONALISTA II (U HAB)	A4	Cambio de tubos de las bajadas sanitarias y pluviales	0%	4000	422,100.00	306,981.81	-	-	-	-	0%	0%
07-046	EJTO CONSTITUCIONALISTA, SUPERMANZANA I (U HAB)	A1	Iluminando nuestro camino hacia el metrobus	0%	4000	780,878.00	567,911.26	-	-	-	-	0%	0%
07-047	EJTO CONSTITUCIONALISTA, SUPERMANZANA II (U HAB)	A1	Luminarias para nuestra área de juegos en la súper manzana ii	0%	4000	630,389.00	458,464.72	-	-	-	-	0%	0%
07-048	EJTO CONSTITUCIONALISTA, SUPERMANZANA III (U HAB)	A1	Caminando seguro	0%	4000	517,841.00	376,611.63	-	-	-	-	0%	0%
07-049	EJTO DE OTE II (U HAB)	A4	Sendero seguro con luminarias tipo cerillo de luz con recarga solar	0%	4000	702,461.00	510,880.72	-	-	-	-	0%	0%
07-050	EL EDEN	A3	Sustitución de drenaje	0%	4000	449,130.00	326,639.99	-	-	-	-	0%	0%
07-051	EL MANTO	A2	Escaleras rectas para evitar la delincuencia	0%	4000	775,618.00	564,085.81	-	-	-	-	0%	0%
07-052	EL MANTO_PLAN DE IGUALA	A3	Andador seguro	0%	4000	464,945.00	338,141.81	-	-	-	-	0%	0%
07-053	EL MIRADOR	A2	Luminaria con poste	0%	4000	570,898.00	415,198.54	-	-	-	-	0%	0%
07-054	EL MOLINO	A4	Cámaras de videovigilancia c5	0%	4000	707,678.00	514,674.90	-	-	-	-	0%	0%
07-055	EL MOLINO_	A1	Camino seguro	0%	4000	443,608.00	322,624.00	-	-	-	-	0%	0%
07-056	EL PRADO	A4	Mi colonia segura	0%	4000	467,482.00	339,986.90	-	-	-	-	0%	0%
07-057	EL RETOÑO	A4	Iluminando nuestra colonia (continuación de alumbrado retoño)	0%	4000	730,897.00	531,561.45	-	-	-	-	0%	0%
07-058	EL RODEO	A2	Mejoramiento de espacios públicos el rodeo	0%	4000	506,034.00	368,024.72	-	-	-	-	0%	0%
07-059	EL ROSARIO	A4	Continuidad alumbrado 2020	0%	4000	628,800.00	457,309.08	-	-	-	-	0%	0%
07-060	EL SANTUARIO	A5	Instalación de equipo de gimnasio al aire libre. viva la vida.	0%	4000	649,413.00	472,300.36	-	-	-	-	0%	0%
07-061	EL SANTUARIO (AMPL)	A1	Reencarpelado para un cambio en las calles	0%	4000	538,175.00	391,399.99	-	-	-	-	0%	0%
07-062	EL SIFON	A6	Alumbrando la sifón	0%	4000	779,413.00	566,845.81	-	-	-	-	0%	0%
07-063	EL TRIANGULO	A4	Alumbrando tus pasos	0%	4000	674,698.00	490,689.45	-	-	-	-	0%	0%
07-064	EL TRIUNFO	A1	Cambio de guarnición y banquetta para un paso mas seguro	0%	4000	535,286.00	389,298.90	-	-	-	-	0%	0%
07-065	EL TRIUNFO (AMPL)	A3	Cambio de drenaje	0%	4000	592,248.00	430,725.81	-	-	-	-	0%	0%
07-066	EL VERGEL	A4	Colonia segura	0%	4000	616,563.00	448,409.45	-	-	-	-	0%	0%
07-067	EL VERGEL TRIANGULO DE LAS AGUJAS I (U HAB)	A2	Pavimentación para toda la unidad	0%	4000	407,067.00	296,048.72	-	-	-	-	0%	0%
07-068	EL VERGEL TRIANGULO DE LAS AGUJAS II (U HAB)	A2	Remodelación del área de juegos y canchas deportivas	0%	4000	427,330.00	310,785.45	-	-	-	-	0%	0%
07-069	EMILIANO ZAPATA (AMPL)	A3	Sendero seguro cámaras de videovigilancia conectadas al c5	0%	4000	808,567.00	588,048.72	-	-	-	-	0%	0%
07-071	ESCUADRON 201	A4	Iluminando tu colonia	0%	4000	821,790.00	597,665.45	-	-	-	-	0%	0%
07-072	ESTADO DE VERACRUZ	A3	Pintura y reparación de fachadas en toda la colonia	0%	4000	403,108.00	293,169.45	-	-	-	-	0%	0%
07-073	ESTRELLA CULHUACAN	A3	Vigilando mi col. estrella Culhuacán	0%	4000	455,457.00	331,241.45	-	-	-	-	0%	0%
07-074	ESTRELLA DEL SUR	A7	Techumbre en las canchitas y remodelación del parque que están en nezahualpilli y puente titta	0%	4000	597,062.00	434,226.90	-	-	-	-	0%	0%
07-075	F P F V (PREDIO EL MOLINO) (U HAB)	A6	Reja perimetral mza. 25 f.p.f.v.	0%	4000	518,441.00	377,047.99	-	-	-	-	0%	0%
07-076	FRANCISCO VILLA	A2	Vecinos seguros en fv: cámaras de vigilancia	0%	4000	913,895.00	664,650.90	-	-	-	-	0%	0%
07-077	FUEGO NUEVO	A2	Instalación de cámaras de seguridad conectadas al c5 y c2 y copaco	0%	4000	880,104.00	640,075.63	-	-	-	-	0%	0%
07-078	FUENTES DE ZARAGOZA (U HAB)	A8	Continuar con la construcción de la barda perimetral	0%	4000	416,604.00	302,984.72	-	-	-	-	0%	0%
07-079	FUERTE DE LORETO - LA ANTENA (U HAB)	A6	Recuperación de la explanada del quiosco	0%	4000	703,573.00	511,689.45	-	-	-	-	0%	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	EJERCICIO FISCAL 2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
07-080	GAMA GAVILAN (U HAB)	A3	Agua segura para todos	0%	4000	402,232.00	292,532.36	-	-	-	-	0%	0%
07-081	GAVILAN (U HAB)	A2	Estacionamientos seguros	0%	4000	436,249.00	317,272.00	-	-	-	-	0%	0%
07-082	GRANJAS ESMERALDA	A6	Reparación de los muros interiores y exteriores de edificios	0%	4000	483,667.00	351,757.81	-	-	-	-	0%	0%
07-083	GRANJAS ESTRELLA I	A4	Impermeabilizando los conjuntos vecinales	0%	4000	582,582.00	423,695.99	-	-	-	-	0%	0%
07-084	GRANJAS ESTRELLA II	A2	Cámaras de seguridad en toda la colonia	0%	4000	435,118.00	316,449.45	-	-	-	-	0%	0%
07-085	GRANJAS ESTRELLA III	A3	Cámaras para la unidad	0%	4000	429,101.00	312,073.45	-	-	-	-	0%	0%
07-086	GRANJAS SAN ANTONIO	A5	Por un mantenimiento a mi edificio	0%	4000	552,402.00	401,746.90	-	-	-	-	0%	0%
07-087	GUADALUPE (BARR)	A4	Seguridad iluminada led y vigilancia monitoreada	0%	4000	501,178.00	364,493.09	-	-	-	-	0%	0%
07-088	GUADALUPE DEL MORAL	A5	Amigos del parque	0%	4000	804,766.00	585,284.35	-	-	-	-	0%	0%
07-089	GUELATAO DE JUAREZ I (U HAB)	A10	Impermeabilizante 2020	0%	4000	431,569.00	313,868.36	-	-	-	-	0%	0%
07-090	GUELATAO DE JUAREZ II (U HAB)	A2	Reparación de cubos y escaleras en los edificios de la unidad habitacional	0%	4000	419,926.00	305,400.72	-	-	-	-	0%	0%
07-091	HEROES DE CHURUBUSCO	A10	Mejorando mi camellón. uso responsable del área común. espacio de la calle Jorge enciso entre sur 111-a hasta sur 113-a.	0%	4000	580,389.00	422,101.08	-	-	-	-	0%	0%
07-092	HUASIPUNGO (U HAB)	A2	Impermeabilización en huasipungo	0%	4000	399,715.00	290,701.81	-	-	-	-	0%	0%
07-093	HUITZICO-LA POBLONITA	A4	Mas seguridad para huitzico	0%	4000	476,469.00	346,522.90	-	-	-	-	0%	0%
07-094	IGNACIO ZARAGOZA (U HAB)	A6	Cambio de tuberías de agua potable	0%	4000	428,979.00	311,984.72	-	-	-	-	0%	0%
07-095	INSURGENTES	A3	Iluminando insurgentes	0%	4000	597,489.00	434,537.45	-	-	-	-	0%	0%
07-096	IXTLAHUACAN	A2	Vida segura	0%	4000	1,267,769.00	922,013.80	-	-	-	-	0%	0%
07-097	JACARANDAS	A4	Iluminando nuestra colonia	0%	4000	707,826.00	514,782.54	-	-	-	-	0%	0%
07-098	JARDINES DE CHURUBUSCO	A1	Reparación de banquetas y guarniciones en puntos ende se encuentra dañada, ya sea por fractura de temblor o por afectación de arboles	0%	4000	437,204.00	317,966.54	-	-	-	-	0%	0%
07-099	JARDINES DE SAN LORENZO	A1	Ampliación, remodelación del camellón de av. Ignacio Aldama con mecatones, que inicia desde azateas hasta diagonal de los olivos.	0%	4000	703,914.00	511,937.45	-	-	-	-	0%	0%
07-101	JOSE MA MORELOS Y PAVON (U HAB)	A3	Nivelación de coladeras y cambio de tubo de drenaje sobre avenida congreso de apatzingán, rejilla de captación de agua pluvial	0%	4000	477,114.00	346,991.99	-	-	-	-	0%	0%
07-103	JUSTO SIERRA	A10	Iluminado del parque justo sierra con paneles solares.	0%	4000	413,207.00	300,514.18	-	-	-	-	0%	0%
07-104	LA ASUNCION (BARR)	A2	Luminaria led para seguridad de los vecinos	0%	4000	543,320.00	395,141.81	-	-	-	-	0%	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	EJERCICIO FISCAL 2020

CLAVE	UNIDAD TERRITORIAL	DENOMINACIÓN	PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					AVANCE PRESUPUESTAL %		
			NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
07-105	LA COLMENA (U HAB)	A5	Recuperación y rehabilitación de andadores, banquetas y guarniciones	0%	4000	609,901.00	443,564.36	-	-	-	-	0%	0%
07-106	LA ERA	A1	Mejorando la imagen de la era	0%	4000	816,724.00	593,981.08	-	-	-	-	0%	0%
07-107	LA ESPERANZA	A1	Remodetación del asfalto de la colonia la esperanza	0%	4000	488,987.00	355,626.90	-	-	-	-	0%	0%
07-108	LA ESTACION	A7	Cambio de la red drenaje Cda. Jamaica.	0%	4000	450,953.00	327,965.81	-	-	-	-	0%	0%
07-109	LA JOYA	A1	Sala de audiovisual en el centro comunitario "la joya"	0%	4000	513,519.00	373,468.36	-	-	-	-	0%	0%
07-110	LA JOYITA	A2	Iluminación en calles y andadores	0%	4000	417,786.00	303,844.36	-	-	-	-	0%	0%
07-111	LA MAGUEYERA	A1	Luz para caminar seguro	0%	4000	585,240.00	425,629.08	-	-	-	-	0%	0%
07-112	LA NUEVA ROSITA	A8	Ilumina tu colonia	0%	4000	545,709.00	396,879.27	-	-	-	-	0%	0%
07-113	LA PLANTA	A10	Rehabilitación y ampliación del centro de convivencia social y puerta peatonal segura de la U.H "el parque"	0%	4000	587,863.00	427,536.72	-	-	-	-	0%	0%
07-114	LA POLVORILLA	A1	Balizamiento, funcionamiento de cámaras de seguridad y banquetas libres	0%	4000	629,654.00	457,930.17	-	-	-	-	0%	0%
07-115	LA POLVORILLA (AMPL)	A1	Cámaras de vigilancia para mayor seguridad col. la polvorilla (ampl)	0%	4000	684,757.00	498,005.08	-	-	-	-	0%	0%
07-116	LA REGADERA	A1	Seguridad en la colonia la regadera	0%	4000	404,754.00	294,366.54	-	-	-	-	0%	0%
07-117	LAS AMERICAS (U HAB)	A8	Reencarpetaamiento de avenida vehicular así como de los estacionamientos acondicionar camellón con pista petacónica	0%	4000	621,752.00	452,183.27	-	-	-	-	0%	0%
07-118	LAS PEÑAS	A6	Rehabilitación y mejoramiento el foro cultural otlin kalputli	0%	4000	802,573.00	583,689.45	-	-	-	-	0%	0%
07-119	LEYES DE REFORMA 1A SECCION	A3	Monitoreando tu colonia	0%	4000	726,433.00	528,314.90	-	-	-	-	0%	0%
07-120	LEYES DE REFORMA 2A SECCION	A1	Cámara de vigilancia para la colonia	0%	4000	645,362.00	469,354.17	-	-	-	-	0%	0%
07-124	LOMAS DE SANTA CRUZ MEYEHUALCO	A1	Aplanado y pintura "mejorando fachadas ayudando a una mejor imagen".	0%	4000	679,185.00	493,952.72	-	-	-	-	0%	0%
07-125	LOMAS DE ZARAGOZA	A5	Caminando por tu bienestar sin tropiezos	0%	4000	1,157,761.00	842,007.99	-	-	-	-	0%	0%
07-126	LOMAS EL MANTO	A3	Adquisición y colocación de video cámaras de vigilancia 360° con visión nocturna para toda la colonia	0%	4000	412,109.00	299,715.63	-	-	-	-	0%	0%
07-127	LOMAS ESTRELLA III (U HAB)	A2	Barda	0%	4000	408,237.00	296,899.63	-	-	-	-	0%	0%
07-128	LOMAS ESTRELLA 1A SECC (FRACC)	A7	Luminarias para la parte exterior de las casas	0%	4000	514,674.00	374,308.36	-	-	-	-	0%	0%
07-130	LOS ANGELES	A7	Extensión del sendero seguro uam avenida del rosal por privada santa cruz y clavelina	0%	4000	1,073,684.00	780,861.08	-	-	-	-	0%	0%
07-131	LOS ANGELES APANOAYA	A1	Sellador y pintura en fachadas de los 19 edificios de u. hab. nuevo Aztán	0%	4000	612,739.00	445,628.36	-	-	-	-	0%	0%
07-132	LOS CIPRESES	A7	Eliminando baches	0%	4000	443,281.00	322,386.18	-	-	-	-	0%	0%
07-133	LOS PICOS VI B	A5	Mejorando mi colonia	0%	4000	499,566.00	363,320.72	-	-	-	-	0%	0%
07-134	LOS REYES (AMPL)	A9	Iluminemos ampliación los reyes para caminar seguros	0%	4000	695,748.00	505,998.54	-	-	-	-	0%	0%
07-135	LOS REYES (PBL0)	A3	Remodelando imagen en nuestro pueblo de los reyes	0%	4000	842,488.00	612,718.54	-	-	-	-	0%	0%
07-136	M MAZA DE JUAREZ (U HAB)	A6	Mantenimiento mayo de cisterna de concreto armado con capacidad de 900 m3	0%	4000	452,461.00	329,062.54	-	-	-	-	0%	0%
07-137	MAGDALENA ATLAZOLPA (PBL0)	A6	Magdalena segura	0%	4000	644,251.00	468,546.17	-	-	-	-	0%	0%
07-138	MEXICALTZINGO (PBL0)	A8	Mexicaltzingo segura	0%	4000	478,425.00	347,945.45	-	-	-	-	0%	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	EJERCICIO FISCAL 2020

CLAVE	UNIDAD TERRITORIAL	DENOMINACIÓN	PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
			NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
07-139		MIGUEL DE LA MADRID HURTADO	A2	Por mi colonia, la mas iluminada	0%	4000	1,034,929.00	752,675.62	-	-	-	-	0%	0%
07-140		MINAS POLVORILLA (U HAB)	A3	Mejorando tu fachada	0%	4000	521,717.00	379,430.54	-	-	-	-	0%	0%
07-141		MINERVA	A4	Caminado seguro en la minerva	0%	4000	422,591.00	307,338.90	-	-	-	-	0%	0%
07-142		MIRASOLES (U HAB)	A5	Más seguridad para tu unidad - mirasoles	0%	4000	819,217.00	595,794.17	-	-	-	-	0%	0%
07-143		MIRAVALLE	A4	Por una infancia feliz, dicho proyecto comprende instalar infraestructura recreativa y cultural que contribuya al desarrollo integral de los niños	0%	4000	1,165,792.00	847,848.71	-	-	-	-	0%	0%
07-144		MIXCOATL	A4	Remodelación del quiosco	0%	4000	633,488.00	460,718.54	-	-	-	-	0%	0%
07-145		MODELO (U)	A7	Videocámaras de vigilancia unidad modelo	0%	4000	605,296.00	440,215.27	-	-	-	-	0%	0%
07-146		MONTE ALBAN	A1	Muro de contención, muro perimetral	0%	4000	429,526.00	312,382.54	-	-	-	-	0%	0%
07-147		MOYOCOVANI (U HAB)	A2	Cámaras de videovigilancia	0%	4000	395,511.00	287,644.36	-	-	-	-	0%	0%
07-148		NA HAL TI (U HAB)	A2	Sustitución de portón principal de U.H. na.hal.ti.	0%	4000	401,404.00	291,930.18	-	-	-	-	0%	0%
07-149		NORMA ISSSTE (U HAB)	A3	Seguridad para todos	0%	4000	419,688.00	305,227.63	-	-	-	-	0%	0%
07-150		NUEVA GENERACION (U HAB)	A4	Mejoramiento de red hidráulica y drenaje interno de andadores de la unidad de nueva generación.	0%	4000	506,657.00	368,477.81	-	-	-	-	0%	0%
07-151		PALMITAS	A3	Palmitas exige seguridad.	0%	4000	783,407.00	569,750.54	-	-	-	-	0%	0%
07-152		PARAISO	A2	Sendero seguro	0%	4000	732,818.00	532,958.54	-	-	-	-	0%	0%
07-153		PARAISO (AMPL)	A3	Dotar de filtros para agua a toda la colonia	0%	4000	393,987.00	286,536.00	-	-	-	-	0%	0%
07-154		PARAJE SAN JUAN	A4	Sendero seguro	0%	4000	760,635.00	553,189.08	-	-	-	-	0%	0%
07-155		PARAJE ZACATEPEC	A6	Pintado mi colonia	0%	4000	911,194.00	662,686.54	-	-	-	-	0%	0%
07-156		PARAJES BUENAVISTA (TETECON)	A6	Vigilando parajes (cámaras)	0%	4000	750,226.00	545,618.90	-	-	-	-	0%	0%
07-157		PASEOS DE CHURUBUSCO	A1	Recuperación y rehabilitación integral del parque central	0%	4000	992,841.00	722,066.17	-	-	-	-	0%	0%
07-158		PEÑON VIEJO (U HAB)	A3	Videocámaras de vigilancia en toda la unidad	0%	4000	506,196.00	368,142.54	-	-	-	-	0%	0%
07-159		PLENITUD (U HAB)	A3	Rescate de las áreas comunes	0%	4000	412,536.00	300,026.18	-	-	-	-	0%	0%
07-160		PLUTARCO ELIAS CALLES	A1	Casa del adulto mayor	0%	4000	422,024.00	306,926.54	-	-	-	-	0%	0%
07-161		PREDIO DEGOLLADO	A7	Iluminando predio degollado	0%	4000	789,192.00	573,957.81	-	-	-	-	0%	0%
07-162		PRESIDENTES DE MEXICO	A2	Pintura para fachadas de edificios en la U.H. presidentes ii	0%	4000	1,030,514.00	749,464.72	-	-	-	-	0%	0%
07-163		PRIVADA GAVILAN (U HAB)	A6	Re carpetamiento entrada de la privada Gavilán 181 hasta la sección "c"	0%	4000	457,750.00	332,909.09	-	-	-	-	0%	0%
07-164		PROGRESISTA	A7	Disfrutando tu parque	0%	4000	730,468.00	531,249.45	-	-	-	-	0%	0%
07-165		PROGRESO DEL SUR	A4	Instalación e implementación de luminarias con brazo en la calle de leñadores	0%	4000	444,999.00	323,635.63	-	-	-	-	0%	0%
07-166		PUNTE BLANCO	A8	Mejorando nuestra área	0%	4000	810,428.00	589,402.17	-	-	-	-	0%	0%
07-167		PURISIMA ATLAZOLPA	A2	Alumbrando mi colonia purísima Atlazolpa	0%	4000	485,424.00	353,035.63	-	-	-	-	0%	0%
07-168		PURISIMA I	A2	Bacheo en la purísima i	0%	4000	471,704.00	343,057.45	-	-	-	-	0%	0%
07-169		REAL DEL MORAL (FRACC)	A7	Vigilando mi colonia real del moral	0%	4000	470,213.00	341,973.09	-	-	-	-	0%	0%
07-171		RENOVACION	A2	Mejorar la red del drenaje central y coladeras pluviales	0%	4000	1,094,191.00	795,775.26	-	-	-	-	0%	0%
07-172		RICARDO FLORES MAGON	A7	Escalinatas en la colonia en c. tlaxcanes esq. Cda. san juan citlaltzin c/estrella	0%	4000	450,306.00	327,495.27	-	-	-	-	0%	0%
07-173		RICARDO FLORES MAGON (AMPL)	A6	Cámaras de vigilancia	0%	4000	496,436.00	361,044.36	-	-	-	-	0%	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	EJERCICIO FISCAL 2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
07-174	RINCONADA EL MOLINO	A3	Renovando rinconada	0%	4000	474,076.00	344,782.54	-	-	-	-	0%	0%
07-175	SAN ANDRES TETEPILCO (PBLO)	A1	Ejercitándose sanamente	0%	4000	1,197,147.00	870,652.35	-	-	-	-	0%	0%
07-176	SAN ANDRES TOMATLAN (PBLO)	A3	Cámaras de vigilancia y botón de pánico en san Andrés	0%	4000	687,327.00	499,874.17	-	-	-	-	0%	0%
07-177	SAN ANTONIO (BARR)	A10	Obras y servicios drenaje colapsado	0%	4000	1,048,615.00	762,629.08	-	-	-	-	0%	0%
07-178	SAN ANTONIO CULHUACAN (BARR)	A3	Alumbrando el camino	0%	4000	606,643.00	441,194.90	-	-	-	-	0%	0%
07-179	SAN FRANCISCO APOLOCALCO	A5	Mejorando tu espacio de av. apolocalco esq. camino real (Zacatepec)	0%	4000	674,954.00	490,875.63	-	-	-	-	0%	0%
07-180	SAN IGNACIO (BARR)	A4	Sendero seguro en calle pachicalco, callejones de pachicalco, calle san ignacio, callejones y prolongación pachicalco	0%	4000	719,478.00	523,256.72	-	-	-	-	0%	0%
07-181	SAN JOSE (BARR)	A4	Solucionando problemas de inundación	0%	4000	706,152.00	513,565.08	-	-	-	-	0%	0%
07-182	SAN JOSE ACULCO	A6	Monitoreando mi colonia	0%	4000	736,074.00	535,326.54	-	-	-	-	0%	0%
07-183	SAN JOSE BUENAVISTA	A4	Cámaras para san José Buenavista	0%	4000	620,158.00	451,023.99	-	-	-	-	0%	0%
07-184	SAN JUAN 2A AMPLIACIÓN (P-JE)	A4	Iluminando mi colonia 2a ampl. paraje	0%	4000	558,774.00	406,381.08	-	-	-	-	0%	0%
07-185	SAN JUAN CERRO (P-JE)	A4	Una cancha para todos	0%	4000	602,943.00	438,503.99	-	-	-	-	0%	0%
07-186	SAN JUAN JOYA (P-JE)	A2	Visión para todos	0%	4000	583,912.00	424,663.27	-	-	-	-	0%	0%
07-188	SAN JUANICO NEXTIPAC (PBLO)	A7	San Juanico nextipac, sobre las cenizas, donde la lectura es estar vivo	0%	4000	573,958.00	417,423.99	-	-	-	-	0%	0%
07-189	SAN LORENZO 870 (U HAB)	A3	Ampliación del drenaje central en la u. HAB san Lorenzo 870 (continuidad)	0%	4000	417,768.00	303,831.27	-	-	-	-	0%	0%
07-190	SAN LORENZO TEZONCO (BARR)	A5	Ilumina tu camino	0%	4000	583,254.00	424,184.72	-	-	-	-	0%	0%
07-191	SAN LORENZO TEZONCO (PBLO)	A3	Iluminación en la calle Porfirio Díaz	0%	4000	955,188.00	694,682.17	-	-	-	-	0%	0%
07-192	SAN LORENZO TEZONCO I (U HAB)	A8	Mejoramiento integral al sistema de bombeo de agua potable	0%	4000	436,753.00	317,638.54	-	-	-	-	0%	0%
07-193	SAN LORENZO TEZONCO II (U HAB)	A7	Remodelando nuestro entorno, barda perimetral	0%	4000	410,865.00	298,810.90	-	-	-	-	0%	0%
07-194	SAN LORENZO XICOTENCATL (PBLO)	A7	Cámaras de vigilancia	0%	4000	712,947.00	518,506.90	-	-	-	-	0%	0%
07-195	SAN LUCAS (BARR)	A3	Reconstruyendo centro social tonatepetl	0%	4000	707,182.00	514,314.17	-	-	-	-	0%	0%
07-196	SAN MIGUEL (BARR)	A6	No mas goteras	0%	4000	1,114,357.00	810,441.44	-	-	-	-	0%	0%
07-198	SAN NICOLAS TOLENTINO I	A8	Sendero seguro	0%	4000	520,881.00	378,822.54	-	-	-	-	0%	0%
07-199	SAN NICOLAS TOLENTINO II	A11	Tinacos de agua nuevos en hidalgo 10	0%	4000	602,260.00	438,007.27	-	-	-	-	0%	0%
07-200	SAN PABLO (BARR)	A9	Vigilando mi barrio san pablo	0%	4000	606,066.00	440,775.27	-	-	-	-	0%	0%
07-201	SAN PABLO I, II Y V-LOMAS DEL PARAISO	A10	Por un andar seguro	0%	4000	776,034.00	564,388.35	-	-	-	-	0%	0%
07-202	SAN PEDRO (BARR)	A1	Luminarias y cámaras de vigilancia en callejones primavera	0%	4000	610,671.00	444,124.36	-	-	-	-	0%	0%
07-203	SAN SEBASTIAN TECOLOXITLAN (PBLO)	A3	Seguridad total y plena en toda la colonia. empleando videocámaras y alarmas inter conectadas en todas las manzanas y calles que hay en la colonia.	0%	4000	989,462.00	719,608.72	-	-	-	-	0%	0%
07-204	SAN SIMON CULHUACAN (BARR)	A2	Reencarpetado de la arrinconada de san simón	0%	4000	562,765.00	409,283.63	-	-	-	-	0%	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	EJERCICIO FISCAL 2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
07-205	SANTA BARBARA (BARR)	A5	Repavimentación por el mal estado de calles, exceso de bacheo y alcantarillado en malas condiciones.	0%	4000	913,951.00	664,691.63	-	-	-	-	0%	0%
07-206	SANTA CRUZ MEYEHUALCO (PBLO)	A8	Un sendero seguro en mariano matamoros	0%	4000	1,098,625.00	798,999.99	-	-	-	-	0%	0%
07-208	SANTA CRUZ VI (U HAB)	A4	Terminando de la construcción del salón de usos múltiples	0%	4000	396,693.00	288,504.00	-	-	-	-	0%	0%
07-209	SANTA CRUZ VII (U HAB)	A4	Cámaras y alarmas de seguridad para toda la unidad	0%	4000	391,633.00	284,824.00	-	-	-	-	0%	0%
07-211	SANTA MARIA DEL MONTE	A3	Cámaras de seguridad	0%	4000	431,777.00	314,019.63	-	-	-	-	0%	0%
07-212	SANTA MARIA TOMATLAN	A6	Camino seguro	0%	4000	493,646.00	359,015.27	-	-	-	-	0%	0%
07-213	SANTA MARIA TOMATLAN (AMPL)	A2	Vigilando santa ma. ampliación	0%	4000	463,215.00	336,883.63	-	-	-	-	0%	0%
07-214	SANTA MARIA TOMATLAN (PBLO)	A2	Luz en los callejones de la colonia	0%	4000	651,580.00	473,876.36	-	-	-	-	0%	0%
07-215	SANTA MARTHA ACATITLA	A2	Caminos seguros iluminados de santa Martha Acatitla sur	0%	4000	1,187,924.00	863,944.71	-	-	-	-	0%	0%
07-216	SANTA MARTHA ACATITLA SUR (AMPL)	A1	Sendero seguro	0%	4000	698,748.00	508,180.36	-	-	-	-	0%	0%
07-217	SANTA MARTHA ACATITLA (PBLO)	A8	Fomentando el deporte y la rehabilitación acuática	0%	4000	1,504,646.00	1,094,287.98	-	-	-	-	0%	0%
07-219	SANTIAGO ACAHUALTEPEC (PBLO)	A1	Cámaras de video vigilancia y botones de pánico	0%	4000	950,951.00	691,600.72	-	-	-	-	0%	0%
07-220	SECTOR POPULAR	A5	Iluminando mi colonia sector popular	0%	4000	675,779.00	491,475.63	-	-	-	-	0%	0%
07-221	SIDERAL	A2	Mayor seguridad para sideral	0%	4000	460,767.00	335,103.27	-	-	-	-	0%	0%
07-222	SIERRA DEL VALLE	A1	Sierra del valle vigilada	0%	4000	428,405.00	311,570.18	-	-	-	-	0%	0%
07-223	SINATEL	A7	Sinatel gamio sustentable	0%	4000	454,680.00	330,676.36	-	-	-	-	0%	0%
07-224	SINATEL (AMPL)	A1	Rehabilitación y embellecimiento del parque arcas	0%	4000	467,467.00	339,975.99	-	-	-	-	0%	0%
07-225	SOLIDARIDAD EL SALADO (U HAB)	A2	Sendero seguro de c. ahuehuetes, c. Pirules y c. oyameles	0%	4000	732,187.00	532,499.63	-	-	-	-	0%	0%
07-226	STA ISABEL INDUSTRIAL	A4	Por tu seguridad y la de tu familia	0%	4000	514,188.00	373,954.90	-	-	-	-	0%	0%
07-227	STA MA AZTUAHUACAN (PBLO)	A10	Reparación de cámaras de video vigilancia de toda la colonia e instalación de nuevas en los lugares que falta	0%	4000	1,116,548.00	812,034.90	-	-	-	-	0%	0%
07-229	TENORIOS	A5	Acabar con el miedo y la inseguridad con cámaras de seguridad y luminarias en la colonia tenorios	0%	4000	1,128,940.00	821,047.26	-	-	-	-	0%	0%
07-231	TEXCOCO EL SALADO	A4	Continuando con la impermeabilización	0%	4000	419,118.00	304,813.09	-	-	-	-	0%	0%
07-232	TLALTENCO (U HAB)	A1	Impermeabilización de azoteas de edificios	0%	4000	427,418.00	310,849.45	-	-	-	-	0%	0%
07-233	TLANEZICALLI (U HAB)	A5	Contenida en CE CUALLI OHTLI (U HAB)	0%	4000	387,064.00	281,501.09	-	-	-	-	0%	0%
07-234	TULA (BARR)	A2	Tula segura	0%	4000	428,604.00	311,712.00	-	-	-	-	0%	0%
07-235	USCOVI (U HAB)	A1	Rehabilitación de la red secundaria de drenaje para mitigación de encharcamientos al interior de la unidad uscovi	0%	4000	421,677.00	306,674.18	-	-	-	-	0%	0%
07-236	VALLE DE LUCES (U HAB)	A8	Valle de luces unidad habitacional segura	0%	4000	601,477.00	437,437.81	-	-	-	-	0%	0%
07-237	VALLE DE LUCES I	A5	Valle de luces vigilado	0%	4000	654,106.00	475,713.45	-	-	-	-	0%	0%
07-238	VALLE DE LUCES II	A3	Ramaleo de agua domiciliario	0%	4000	419,700.00	305,236.36	-	-	-	-	0%	0%
07-240	VALLE DEL SUR	A4	Sustitución de banquetas en valle	0%	4000	594,618.00	432,449.45	-	-	-	-	0%	0%
07-241	VERACRUZANA (AMPL)	A4	Video cámaras de seguridad en toda la colonia	0%	4000	416,346.00	302,797.09	-	-	-	-	0%	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	EJERCICIO FISCAL 2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
07-242	VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 1 (U HAB)	A4	Recuperemos la diversión	0%	4000	494,411.00	359,571.63	-	-	-	-	0%	0%
07-243	VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 2 (U HAB)	A3	Camino seguro	0%	4000	513,906.00	373,749.81	-	-	-	-	0%	0%
07-244	VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 3 (U HAB)	A4	Camino seguro en la súper 3: pavimentación	0%	4000	519,686.00	377,953.45	-	-	-	-	0%	0%
07-245	VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 4 (U HAB)	A3	Ampliación y construcción centro de salud 6ta cesta etapa	0%	4000	551,598.00	401,162.18	-	-	-	-	0%	0%
07-246	VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 5 (U HAB)	A4	Reencarpamiento de las calles de la unidad habitacional Vicente guerrero súper manzana 5	0%	4000	711,175.00	517,218.17	-	-	-	-	0%	0%
07-247	VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 6 (U HAB)	A1	Impermeabilización con prefabricado de altísima calidad	0%	4000	733,449.00	533,417.45	-	-	-	-	0%	0%
07-248	VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 7 (U HAB)	A2	Centro social deportivo y cultural sm 7	0%	4000	532,979.00	387,621.08	-	-	-	-	0%	0%
07-250	XOPA (U HAB)	A2	Escaleras seguras	0%	4000	421,967.00	306,885.09	-	-	-	-	0%	0%
07-251	ZACAHUITZCO	A6	Iluminando mi colonia	0%	4000	582,933.00	423,951.27	-	-	-	-	0%	0%
07-252	ZONA MILITAR FAVE SEDENA (U HAB)	A1	Luminarias tipo cerillo	0%	4000	494,283.00	359,478.54	-	-	-	-	0%	0%
07-253	12 DE DICIEMBRE	A1	Instalación de cámaras de seguridad conectadas a c5, c2 y copaco	0%	4000	541,714.00	393,973.81	-	-	-	-	0%	0%
07-254	1A AMPLIACION SANTIAGO ACAHUALTEPEC	A6	Por una calle sin baches	0%	4000	679,966.00	494,520.72	-	-	-	-	0%	0%
07-256	8A DE SAN MIGUEL (AMPL)	A4	Mi lugar de recreación parte ii	0%	4000	466,568.00	339,322.18	-	-	-	-	0%	0%
07-257	9 1/2 - FRANCISCO VILLA (EJERCITO CONSTITUCIONALISTA)	A1	Por un 9 1/2 más seguro	0%	4000	500,514.00	364,010.18	-	-	-	-	0%	0%
07-258	BUENAVISTA I	A4	Embellaciendo mi comunidad	0%	4000	1,020,859.00	742,442.90	-	-	-	-	0%	0%
07-259	BUENAVISTA II	A1	Cuidando tu colonia	0%	4000	1,084,001.00	788,364.35	-	-	-	-	0%	0%
07-260	CERRO DE LA ESTRELLA I	A11	Rejillas pluviales	0%	4000	911,407.00	662,841.44	-	-	-	-	0%	0%
07-261	CERRO DE LA ESTRELLA II	A9	Mejoramiento y equipamiento para espacios recreativos, deportivos y culturales.	0%	4000	686,887.00	499,554.17	-	-	-	-	0%	0%
07-262	CHINAMPAC DE JUAREZ I	A2	Andador seguro en hacienda de las flores	0%	4000	593,699.00	431,781.08	-	-	-	-	0%	0%
07-263	CHINAMPAC DE JUAREZ II	A6	Embelcece tu unidad	0%	4000	1,054,756.00	767,095.26	-	-	-	-	0%	0%
07-264	CONSEJO AGRARISTA MEXICANO I	A10	Consejo agrarista para todos	0%	4000	1,131,189.00	822,682.90	-	-	-	-	0%	0%
07-265	CONSEJO AGRARISTA MEXICANO II	A7	Sendero seguro sol y violeta	0%	4000	847,076.00	616,055.26	-	-	-	-	0%	0%
07-266	CONSTITUCION DE 1917 I	A6	Un espacio para sonreír	0%	4000	720,182.00	523,768.72	-	-	-	-	0%	0%
07-267	CONSTITUCION DE 1917 II	A1	Videovigilancia en las calles	0%	4000	630,729.00	458,711.99	-	-	-	-	0%	0%
07-268	DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL I	A6	Mi nueva fachada	0%	4000	1,043,560.00	758,952.72	-	-	-	-	0%	0%
07-269	DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL II	A1	Iluminemos calles de desarrollo urbano Quetzalcóatl ii	0%	4000	1,200,404.00	873,021.08	-	-	-	-	0%	0%
07-270	DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL III	A1	Paintando las fachadas de la col. desarrollo urbano Quetzalcóatl iii	0%	4000	1,553,651.00	1,129,927.98	-	-	-	-	0%	0%
07-271	EJERCITO DE ORIENTE (U HAB) I	A4	Remodelar los espacios con juegos infantiles y el gimnasio al aire libre que se encuentran entre el mercado, la aldea digital y la primaria	0%	4000	830,414.00	603,937.45	-	-	-	-	0%	0%
07-272	EJERCITO DE ORIENTE (U HAB) II	A1	Sendero deportivo (dóme) por mis canchas de Carlos pacheco	0%	4000	984,434.00	715,951.99	-	-	-	-	0%	0%
07-273	ERMITA ZARAGOZA (U HAB) I	A2	Rehabilitación de modulo deportivo ubicado en siervo de la nación	0%	4000	996,991.00	725,084.35	-	-	-	-	0%	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	EJERCICIO FISCAL 2020

CLAVE	UNIDAD TERRITORIAL	DENOMINACIÓN	PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
			NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
07-274		ERMITA ZARAGOZA (U HAB) II	A3	Sendero seguro	0%	4000	967,748.00	703,816.72	-	-	-	-	0%	0%
07-275		JOSE LOPEZ PORTILLO I	A4	Reencarpamiento de toda la colonia López portillo i	0%	4000	928,213.00	675,063.99	-	-	-	-	0%	0%
07-276		JOSE LOPEZ PORTILLO II	A8	Nuevo futuro	0%	4000	782,855.00	569,349.08	-	-	-	-	0%	0%
07-277		JUAN ESCUTIA I	A2	Cámaras por nuestra seguridad	0%	4000	830,789.00	604,210.17	-	-	-	-	0%	0%
07-278		JUAN ESCUTIA II	A3	Ilumina tus calles y avenidas	0%	4000	736,383.00	535,551.26	-	-	-	-	0%	0%
07-279		LEYES DE REFORMA 3A SECCION I	A3	Iluminando leyes	0%	4000	1,191,932.00	866,859.62	-	-	-	-	0%	0%
07-280		LEYES DE REFORMA 3A SECCION II	A2	Ampliando el centro social iztapalapa	0%	4000	1,016,329.00	739,148.35	-	-	-	-	0%	0%
07-281		LOMAS DE LA ESTANCIA I	A3	Mujeres seguras	0%	4000	753,144.00	547,741.08	-	-	-	-	0%	0%
07-282		LOMAS DE LA ESTANCIA II	A5	Construcción de rejillas de tormenta	0%	4000	1,005,137.00	731,008.72	-	-	-	-	0%	0%
07-283		LOMAS DE SAN LORENZO I	A6	Continuación y terminación de la casa del arte y del adulto mayor.	0%	4000	1,029,487.00	748,717.81	-	-	-	-	0%	0%
07-284		LOMAS DE SAN LORENZO II	A1	Pinta mi casita	0%	4000	1,754,511.00	1,276,007.98	-	-	-	-	0%	0%
07-285		LOMAS ESTRELLA 2A SECC I	A3	Vigilando el entorno de mi unidad habitacional	0%	4000	662,689.00	481,955.63	-	-	-	-	0%	0%
07-286		LOMAS ESTRELLA 2A SECC II	A9	Protección para los condominios	0%	4000	752,528.00	547,293.08	-	-	-	-	0%	0%
07-287		REFORMA POLITICA I	A3	Sendero seguro "el corazón de las mujeres"	0%	4000	629,692.00	457,957.81	-	-	-	-	0%	0%
07-288		REFORMA POLITICA II	A3	Mejorando el parque espacial	0%	4000	872,460.00	634,516.35	-	-	-	-	0%	0%
07-289		SAN JUAN XALPA I	A5	Agua para todos, todos los días	0%	4000	819,017.00	595,648.72	-	-	-	-	0%	0%
07-290		SAN JUAN XALPA II	A11	Mejoras de las instalaciones deportivas san juan Xalpa	0%	4000	987,455.00	718,149.08	-	-	-	-	0%	0%
07-291		SAN MIGUEL TEOTONGO I	A8	Espacios para todos	0%	4000	1,022,946.00	743,960.72	-	-	-	-	0%	0%
07-292		SAN MIGUEL TEOTONGO II	A7	Comunidad segura	0%	4000	1,257,194.00	914,322.90	-	-	-	-	0%	0%
07-293		SAN MIGUEL TEOTONGO III	A1	Caminando seguros de noche	0%	4000	1,115,297.00	811,125.08	-	-	-	-	0%	0%
07-294		SAN MIGUEL TEOTONGO IV	A1	Nuevo renacer en rancho bajo	0%	4000	858,521.00	624,378.90	-	-	-	-	0%	0%
07-295		SANTA CRUZ MEVEHUALCO (U HAB) I	A1	Recuperando el parque uno	0%	4000	870,101.00	632,800.72	-	-	-	-	0%	0%
07-296		SANTA CRUZ MEVEHUALCO (U HAB) II	A3	Rescatando el cri-cri y áreas verdes	0%	4000	941,881.00	685,004.35	-	-	-	-	0%	0%
07-297		SANTA MARIA AZTAHUACAN (EJ) I	A1	Iluminación de la calle	0%	4000	1,185,449.00	862,144.71	-	-	-	-	0%	0%
07-298		SANTA MARIA AZTAHUACAN (EJ) II	A8	Sendero seguro en avenida circunvalación	0%	4000	1,079,696.00	785,233.44	-	-	-	-	0%	0%
07-299		STA MARTHA ACATITLA NTE (AMPL) I	A4	Sendero seguro Sta. Martha Acatitla NTE (ampl) i	0%	4000	836,820.00	608,596.35	-	-	-	-	0%	0%
07-300		STA MARTHA ACATITLA NTE (AMPL) II	A1	Sendero seguro	0%	4000	777,874.00	565,726.54	-	-	-	-	0%	0%
07-301		TEPALCATES I	A1	Iluminando con seguridad a tepalcates	0%	4000	747,660.00	543,752.72	-	-	-	-	0%	0%
07-302		TEPALCATES II	A3	Mas agua	0%	4000	614,343.00	446,794.90	-	-	-	-	0%	0%
07-303		VALLE DE SAN LORENZO I	A1	Sendero seguro río fuerte- canal de Chalco	0%	4000	741,059.00	538,951.99	-	-	-	-	0%	0%
07-304		VALLE DE SAN LORENZO II	A6	Cámaras de videovigilancia conectadas al c- S, sector plata en todo valle ii	0%	4000	739,865.00	538,083.63	-	-	-	-	0%	0%
07-305		XALPA I	A5	Rescatando el campo húmedo.	0%	4000	821,097.00	597,161.45	-	-	-	-	0%	0%
07-306		XALPA II	A8	Mayor cámaras menor delincuencia	0%	4000	906,553.00	659,311.26	-	-	-	-	0%	0%
07-307		XALPA III	A1	Demolición, adecuación y construcción del centro comunitario y cultural Carmen Serdán	0%	4000	1,176,724.00	855,799.26	-	-	-	-	0%	0%
07-308		2A AMPLIACION SANTIAGO ACAHUALTEPEC I	A9	Mi seguridad iluminada.	0%	4000	785,795.00	571,487.26	-	-	-	-	0%	0%
07-309		2A AMPLIACION SANTIAGO ACAHUALTEPEC II	A9	Nuestro deportivo es para todos.	0%	4000	1,080,795.00	786,032.72	-	-	-	-	0%	0%
07-313		JUAN ESCUTIA III	A5	Pintura para la voceadores	0%	4000	794,400.00	577,745.45	-	-	-	-	0%	0%
07-314		LAS PEÑAS II	A2	Vigilancia visual en las peñas ii	0%	4000	478,263.00	347,827.63	-	-	-	-	0%	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	EJERCICIO FISCAL 2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
07-315	ROTARIOS (U HAB)	A1	Mantenimiento a barda	0%	4000	393,993.00	286,540.36	-	-	-	-	0%	0%
07-316	SANTA BARBARA (BARR) II	A2	Mayor iluminacion	0%	4000	599,525.00	436,018.18	-	-	-	-	0%	0%
07-317	SANTA MARIA AZTAHUACAN (U HAB)	A3	Reencarpetao sección b y c.	0%	4000	483,425.00	351,581.81	-	-	-	-	0%	0%
07-318	TENORIOS (AMPL)	A5	Rescatemos nuestra cancha	0%	4000	590,501.00	429,455.27	-	-	-	-	0%	0%
07-319	CARLOS PACHECO (U HAB)	A4	Cambio de adoquín en toda la unidad habitacional	0%	4000	394,740.00	287,083.63	-	-	-	-	0%	0%
07-320	CHINAMPAC DE JUAREZ III	A2	Instalación de postes sobre la unidad territorial Chinampac iii	0%	4000	757,130.00	550,639.99	-	-	-	-	0%	0%
07-321	PREDIO SANTA CRUZ MEYEHUALCO	A3	Por tu seguridad.	0%	4000	475,373.00	345,725.78	-	-	-	-	0%	0%
TOTAL URG						195,376,217.00	142,091,792.00	-	-	-	-		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02 CD 10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
08-001	ATACAXCO		DOTAR A TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA ATACAXCO, DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CON BOTÓN DE PÁNICO INALÁMBRICO VECINAL, QUE PUEDAN SER OPERADAS POR LOS VECINOS Y QUE LAS IMÁGENES PUEDAN SER OTORGADAS A LAS AUTORIDADES EN CASO DE ALGUNA INVESTIGACIÓN SE TRATA DE COADYUVAR CON LA AUTORIDAD PARA BENEFICIO Y SEGURIDAD DE LOS VECINOS EN LA COLONIA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0%	6	1,011,567.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
08-002	BARRANCA SECA		COMPRA E INSTALAR CÁMARAS DE VIGILANCIA CON ALARMA DE PÁNICO CON LA CUAL TODOS LOS VECINOS NOS PODAMOS APOYAR EN EL MOMENTO DE ALGÚN INCIDENTE QUE NOS AFECTE COMO COMUNIDAD Y DE ESTA MANERA FACILITAR EL TRABAJO DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, DE ESTA MANERA GENERAR SEGURIDAD ENTRE LOS VECINOS HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE. DEBERÁN SER UBICADOS EN LAS CALLES QUE CONFORMAN A NUESTRA COLONIA ESPECÍFICAMENTE EN PUNTOS ROJOS UBICADOS.	10%	6	1,626,768.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
08-003	BARROS SIERRA		TOMANDO EN CUENTA LOS ÍNDICES DE DELINCUENCIA SE PROPONE LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO, PARA ACTUAR INMEDIATAMENTE CON LA INFORMACIÓN GENERADA, INSTALACIÓN PARA 50 VECINOS BENEFICIADOS. LAS CÁMARAS DEBEN TENER UN ALCANCE DE 100 A 150 M.	15%	6	1,204,207.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
08-004	CAZULCO(BARRIO)		LA INSTALACION, COMPRA DE CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO AFUERA DE LOS DOMICILIOS DE LOS CIUDADANOS QUE VIVAN EN LA UNIDAD TERRITORIAL, DANDO PRIORIDAD EN EL JARDÍN DE NIÑOS UBICADO EN LA CALLE DE LUIS HIDALGO MONROY HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO, DICHAS CÁMARAS SE UBICARÁN A UNA DISTANCIA DE 50 A 100 MTS.	10%	6	1,157,338.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
08-005	CUAUHTÉMOC		COMPRA, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO, LAS CUALES SE UBICARÁN EN PUNTOS ROJOS DE LA COLONIA PARA DISMINUIR LA DELINCUENCIA, LA CANTIDAD A CÁMARAS A COMPRAR SE AJUSTARÁ HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE.	15%	6	1,204,207.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02 CD 10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
08-006	EL ERMITAÑO		ES NECESARIO REMODELAR, MEJORANDO LA IMAGEN DEL PARQUE (JUEGOS, BANCAS, PINTURA, PLANTAS, CAMBIO DE PISO, COLOCACIÓN DE TECHADO DE TIPO VELARIA Y MANGUERA PARA REGAR EL JARDÍN). SE SOLICITA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE LOS ANDADORES, ASÍ COMO LA PAVIMENTACION DE AQUELLOS ANDADORES Y CERRADAS SIN PAVIMENTO, ADEMÁS AGREGAR O AÑADIR PASAMANOS EN AQUELLOS EN DONDE EXISTEN ESCALERAS O SUBIDAS PROLONGADAS, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	15%	6	1,157,338.79	1,168,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
08-007	EL GAVILLERO		COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO EN LAS CALLES CAMINO AL GAVILLERO ESQ. FF CC, FRANCISCO VILLA, EMILIANO ZAPATA, TECUITLAPAN, CAPULINES, CDA. DEL RINCÓN, DEL RINCÓN. TODAS ESQUINA CON FERROCARRIL DE CUERNAVACA Y C. VÍA CHIQUITA.	10%	6	1,506,522.79	976,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
08-008	BATAN VIEJO (EL MAESTRO)		CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA EXPLANADA DEPORTIVA, CONTINUACIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO PARA LAS CANCHAS DE FUTBOL Y BASQUETBOL, CONSTRUCCIÓN DE LAS RAMPAS PARA EL SKATE PARK, CONSTRUCCIÓN DE UN TEMPLETE DE CONCRETO CONSTRUCCIÓN DE UNA BARDA PERIMETRAL CON TUBO DE ACERO, INSTALACIÓN DE UN ASTA BANDERA, INSTALACIÓN DE BANCAS Y LUMINARIAS (ALUMBRADO DE LA EXPLANADA, PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO, INSTALACIÓN DE UNA LONARIA, MATERIALES: VARILLA, CEMENTO, ETC, TABLEROS.	10%	6	694,326.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
08-009	EL OCOTAL		SE ANEXA CROQUIS CON LA UBICACIÓN DEL PROYECTO Y SE PRECISA EN EL MISMO LA DESCRIPCIÓN EL PROYECTO. EN ESTE PROYECTO SE INCLUYE EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y LA MANO DE OBRA DE LOS TRABAJOS POR REALIZAR.	15%	6	2,467,259.79	1,591,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
08-010	EL ROSAL		CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LAS PRINCIPALES CALLES Y ANDADORES DE LA COLONIA EL TANQUE, ANEXO DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES.	15%	6	1,311,567.79	1,121,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
08-011	EL TANQUE		PARA QUE EN MI COLONIA HAYA MÁS SEGURIDAD Y DISMINUYA LA DELINCUENCIA, PONERLOS EN TODA LA COLONIA HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO	10%	6	1,646,971.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
08-012	EL TORO			10%	6	1,110,944.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02 CD 10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
08-013	HEROES DE PADIERNA		ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO CON INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO Y EL COSTO NOS DA PARA 150 CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y SE ESTARÍAN COLOCANDO 2 CÁMARAS POR CALLE.	10%	6	1,088,429.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
08-014	HUAYATLA		REVISIÓN, SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE Y CAMBIO DE LA TUBERÍA DEL DRENAJE, CONCLUYENDO DICHO PROYECTO CON LA APLICACIÓN DE CONCRETO ARMADO Y ESTAMPADO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA 2A CDA. DE PINO OYAMEL, COL. HUAYATLA.	15%	6	1,110,944.79	1,075,545.00	0.00	0.00	0.00	0	0
08-015	INDEPENDENCIA BATÁN NORTE (U. HAB.)		LA TUBERÍA DE RIEGO DE AGUA TRATADA QUE IRRIGA LOS JARDINES DE BATÁN NORTE ES DE TUBO GALVANIZADO Y ESO TIENE 60 AÑOS, MUCHA DE ESTA TUBERÍA YA ESTÁ AFECTADA OXIDADA Y SE TIENE QUE CAMBIAR, EL MATERIAL QUE SE DESEA COLOCAR ES EL PVC (VERDE) CON DURACIÓN DE 100 AÑOS Y MUY RESISTENTE.	10%	6	767,049.79	842,056.00	0.00	0.00	0.00	0	0
08-016	INDEPENDENCIA BATÁN SUR (U. HAB.)		LOS PRINCIPIOS CONTEMPLADOS EN ESTE DESARROLLO HABITACIONAL DICTARON APROVECHAR LA TOPOGRAFÍA DEL LUGAR, LA LUZ SOLAR Y LAS SUPERFICIES VERDES, Y PARA ESTE ÚLTIMO ASPECTO SE PROYECTÓ UNA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUA DE RIEGO, PARA SU DISTRIBUCIÓN EN LAS TRES ZONAS DE LA UNIDAD. LA PROBLEMÁTICA ACTUAL ES LAS FUGAS EN LA TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE LA ÉPOCA CON 64 AÑOS DE EDAD QUE IMPLICA DESPERDICIO DE AGUA Y BAJA PRESIÓN QUE NO ALCANZA A LLEGAR A SU DESTINO. 6 HECTÁREAS DE TUBO	10%	6	761,777.79	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02 CD 10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
08-017	INDEPENDENCIA SAN RAMÓN (U. HAB.)		LOS PRINCIPIOS CONTEMPLADOS EN ESTE DESARROLLO HABITACIONAL DICTARON APROVECHAR LA TOPOGRAFÍA DEL LUGAR, LA LUZ SOLAR Y LAS SUPERFICIES VERDES, Y PARA ESTE ÚLTIMO ASPECTO SE PROYECTÓ UNA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUA DE RIEGO PARA SU DISTRIBUCIÓN EN LAS TRES ZONAS DE LA UNIDAD. LA PROBLEMÁTICA ACTUAL ES TUBERÍAS DE 64 AÑOS DE EDAD QUE PRESENTAN FUGAS QUE IMPLICA DESPERDICIO DE AGUA, BAJA DE PRESIÓN Y NO LLEGA A SU DESTINO. ES PRIORIDAD PRESERVAR Y CONSERVAR NUESTRAS ÁREAS VERDES	10%	6	814,535.79	754,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
08-018	INFONAVIT (U.HAB.)		CAMBIAR BANQUETAS EXTERIORES Y DENTRO DE LA UNIDAD, CAMBIAR TODOS LOS ANDADORES DETERIORADOS Y PONER RAMPAS QUE BENEFICIARÁN A LAS PERSONAS QUE ASÍ LO REQUIEREN.	0%	6	665,814.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
08-019	IXTLAHUALTONGO		EL PRESUPUESTO DE \$843,017 SE UTILIZARA PARA ADQUIRIR 130 EQUIPOS CON UN VALOR DE CADA DE \$6,484.74 PESOS, ESTE PRECIO INCLUYE EL CAPTADOR QUE ES UNA BASE PARA EL TINACO DE 1100 LITROS, EL TINACO, UNA LONA DE 3MX3M PREPARADA CON SUS AGARRES APOYADOS EN LA BASE DEL TINACO, UN SEPARADOR POR GRAVEDAD ECONÓMICO EL CUAL SE ALIMENTARA DEL AGUA CAPTADA POR LA LONA Y A SU VEZ EL ALIMENTARA EL TINACO, SALIENDO DEL TINACO AGUA LIMPIA PARA BAÑARSE O PARA USAR PARA LAVAR ROPA, O REGAR.	10%	6	878,456.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
08-020	LA CARBONERA		CÁMARAS DE VIGILANCIA DE CC EN LOS PUNTOS DEL CROQUIS ANEXO CROQUIS E INFORMACIÓN ADICIONAL HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO:	10%	6	1,339,800.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
08-021	LA CONCEPCIÓN		COLOCACIÓN DE JUEGOS LÚDICOS EN UNO DE LOS JARDINES DEL FORO CULTURAL	10%	6	790,035.79	1,471,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02 CD 10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
08-022	LA CRUZ		ADQUISICIÓN, Y COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO DENTRO DE LA UNIDAD TERRITORIAL DANDO PRIORIDAD A LAS ESCUELAS Y CALLES CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA, ÉSTAS SE COLOCARÁN EN LOS DOMICILIOS PARTICULARES (AFUERA) A UNA DISTANCIA DE 50 A 100 MTS. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO. CONTEMPLANDO SU MANTENIMIENTO DURANTE ESE EJERCICIO FISCAL 2020.	10%	6	1,625,010.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
08-023	LA GUADALUPE		EN CUALQUIER ÁMBITO TERRITORIAL LOS TEMAS DE SEGURIDAD REPRESENTAN UNA PRIORIDAD PARA LA CIUDADANÍA Y A SU VEZ DEBERÁN PROMOVER INTERESES COLECTIVOS QUE ESTABLEZCAN NUEVAS FORMAS DE CONVIVIR ENTRE LOS HABITANTES DE LA COLONIA LA GUADALUPE Y LAS AUTORIDADES COMPETENTES, CON EL OBJETO DE PREVENIR Y SALVAGUARDAR A LA CIUDADANÍA DE TODO TIPO DE DELITOS. EN ESTE SENTIDO ES PRIORITARIO HABILITAR CÁMARAS-VIGILANCIA DONDE SE COMPRUEBE QUE EXISTE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA.	10%	6	766,604.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
08-024	LA MAGDALENA ATLITIC (PUEBLO)		EN COMPLETACIÓN DE LA SENTENCIA DE LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (TEPJF), EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (IECM) APROBÓ UN ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE CANCELA LA ELECCIÓN DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2020 Y LA CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021 EN 48 PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS. EL ACUERDO FUE APROBADO EN SESIÓN PÚBLICA URGENTE, DEBIDO A QUE EN LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TEPJF, EN LOS EXPEDIENTES SCM-JDC-22/2020, SCM-JDC-23/2020, SCM-JDC-24/2020 Y SCM-JDC-25/2020, SE DIERON 24 HORAS AL IECM PARA ACATAR LA ORDEN DE CANCELAR AMBOS EJERCICIOS EN LAS UNIDADES TERRITORIALES QUE CORRESPONDEN A PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA CAPITAL.	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02 CD 10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
08-025	LA MALINCHE		-CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO (ESTAMPADO CON COLOR) EN CDA. CHABACANO, CALLE MINA Y CALLE CHABACANO (ESTA CALLE FUNCIONA COMO UN ANDADOR) - CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS.	15%	6	1,506,522.79	635,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
08-026	LAS CALLES (BARRIO)		TECHAR CON ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA DE POLICARBONATO LA PARTE ALTA DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, Y COLOCAR UN SANITARIO DE TABICÓN Y LOSA DE CONCRETO A LA MISMA PARTE ALTA.	15%	6	670,756.79	2,431,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
08-027	LAS CRUCES		SE ANEXA DESCRIPCIÓN. (REHABILITACIÓN DE ANDADORES)	15%	6	2,467,259.79	1,187,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
08-028	LAS HUERTAS		COLOCAR CÁMARAS PARA DISMINUIR LA INSEGURIDAD DE LA COLONIA A UN 90%, SE ANEXA CROQUIS CON LOS PUNTOS ROJOS DONDE SE REQUIERE HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	10%	6	670,756.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
08-029	LAS PALMAS		EL PROYECTO SERÍA PARA ABARCAR LO MÁS QUE SE PUEDA DE TODA LA COLONIA CON CÁMARAS DE VIGILANCIA, PRINCIPALMENTE EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DÓNDE ES SABIDO CURREN HECHOS DE ASALTO CON VIOLENCIA, A TRANSEÚNTES, AUTOS O CASA HABITACIÓN. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	10%	6	915,046.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
08-030	LOMAS DE SAN BERNABÉ		INSTALACIÓN DE CÁMARAS AFUERA DE LOS DOMICILIOS PARA MONITOREAR Y PREVENIR HECHOS DELICTIVOS EN LAS CALLES DE LA UNIDAD TERRITORIAL; HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO, DANDO PRIORIDAD EN DONDE SE UBIQUEN ESCUELAS. LAS CÁMARAS CONTROLADAS POR LOS VECINOS CON ENLACE A LA POLICÍA.	15%	6	1,411,139.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
08-031	LOMAS DE SAN BERNABÉ (AMPL.)		REHABILITAR Y EQUIPAR CON MALLA CICLÓNICA LOS ESPACIOS DE ÁREAS VERDES: -TERMINAR PISO DE CONCRETO EN LAS ÁREAS FALTANTES. -PONER Y REPARAR LAMPARAS DE ALUMBRADO EN LAS ÁREAS MÁS OSCURAS. -PONER UNA REJA DE CAPTACIÓN PLUVIAL FALTANTE EN LA CDA ASTILLEROS. BARANDAL EN ANDADOR QUE BAJA DE HORTENCIA A CDA DE ASTILLEROS	10%	6	1,223,062.79	675,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
08-032	LOMAS QUEBRADAS		SE ANEXAN DOCUMENTOS QUE DAN SOPORTE AL PROYECTO COMO FOTOGRAFÍAS, ESCRITO E INFORMACIÓN DE LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA.	15%	6	2,611,912.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02 CD 10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
08-033	LOS PADRES		EL PROYECTO ES LA CREACIÓN DE UNA PRESA DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL, APROVECHANDO EL DECLIVE DE LA CALLE JILGUEROS, SE PUEDE CREAR DICHO SISTEMA, DEBIDO A QUE LA COLONIA SE UBICA EN UN SISTEMA MONTAÑOSO, SE PODRÁ UTILIZAR ESA AGUA Y SERVIRÁ PARA USO DOMÉSTICO DE LOS HABITANTES, TALES COMO: LIMPIEZA, MANTENER ÁREAS VERDES, ETC.	10%	6	1,061,850.79	19,481,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
08-034	PEDREGAL 2 (CONJ HAB)		A CAUSA DE LA INSEGURIDAD QUE HA AUMENTADO EN MI DEMARCACIÓN, SOLICITO PARA MI UNIDAD TERRITORIAL, CÁMARAS DE VIGILANCIA Y SU CABLEADO PARA CUBRIR LAS ÁREAS OCULTAS POR ÁRBOLES Y EDIFICIOS, QUE IMPIDEN ABARCAR LA VISIBILIDAD PARA NUESTRA SEGURIDAD. ÚLTIMAMENTE A PARTIR DE UN AÑO PARA ACÁ, HEMOS PADECIDO DE ROBOS EN NUESTROS DEPARTAMENTOS EN EL MOMENTO QUE SALIMOS. LO QUE NOS MANTIENE INQUIETOS E INSEGUROS, PUES PARECE QUE ESTAMOS VIGILADOS POR LOS DELINCUENTES DENTRO DE NUESTRO TERRITORIO	10%	6	697,808.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
08-035	PLAZUELA DEL PEDREGAL		SUSTITUCION DE CARPETA ASFALTICA POR CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO COLOR TERRACOTA CON UNA RESISTENCIA DE PESO 250 KG/CM ARMADO EN UN ESPESOR MÍNIMO DE 25 CM, INCLUYE PRUEBAS, TRANSPORTACIÓN, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO EN TODA LA UNIDAD TERRITORIAL.	15%	6	711,355.79	5,609,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
08-036	POTRERILLO		COMPRA E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA DE CIRCUITO CERRADO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS VECINOS CON EL FIN DE PREVENIR DELITOS Y DELINCUENCIA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	15%	6	912,754.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02 CD 10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
08-037	POTRERILLO (AMPL.)		COMPRA DE CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO Y COLOCACIÓN DE LAS MISMAS EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA, PRADERA #17, PRADERA #29, JUNCO MARINO LOTE 39 MZ 292, SANDOMES Y CEDROS, ENCINOS #8 (TIENDA), EMILIANO ZAPATA MZ 106LT 2 (TIENDA), PRADERA 36, CDA. PINO Y DONDE SE NECESITEN.	10%	6	836,282.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
08-038	PUEBLO NUEVO ALTO		LA COMPRA Y MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO EN PUNTO ESTRATÉGICO, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SE ANEXA CROQUIS CON LA UBICACIÓN DE LAS CÁMARAS DE ACUERDO A LOS PUNTOS QUE SE CONSIDERAN ESTRATÉGICOS, SI ALCANZARÁ PARA MÁS CÁMARAS ESTAS SE COLOCARÁN DE ACUERDO AL TAMAÑO DE LA CALLE E ÍNDICE DELICTIVO.	15%	6	1,304,252.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
08-039	PUEBLO NUEVO BAJO		NUESTRO PROYECTO CONSISTE EN DOTAR EN AQUELLAS ZONAS DONDE SE ENCUENTRA LA MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA DE NUESTRA U.T. DE CÁMARAS DE SEGURIDAD COLOCADAS DONDE TÉCNICAMENTE SE LLEVE A CABO UN ESTUDIO DENTRO Y SOBRE EL PERIMETRO DE NUESTRA U.T. TOMANDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO QUE LE CORRESPONDA A LA U.T. SIN QUE ESTE PROYECTO TENGA DUPLICIDAD CON LOS QUE TENGA LA ALCALDÍA PARA NUESTRA U.T. Y TENGA LA VIABILIDAD DE LLEVARSE A CABO. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	15%	6	957,953.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02 CD 10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
08-040	PUENTE SIERRA		EN CUALQUIER ÁMBITO TERRITORIAL LOS TEMAS DE SEGURIDAD REPRESENTAN UNA PRIORIDAD PARA LA CIUDADANÍA Y A SU VEZ DEBERÁN PROMOVER INTERESES COLECTIVOS QUE ESTABLEZCAN NUEVAS FORMAS DE CONVIVIR ENTRE LOS HABITANTES DE LA COLONIA PUENTE SIERRA Y LAS AUTORIDADES COMPETENTES, CON EL OBJETO DE PREVENIR Y SALVAGUARDAR A LA CIUDADANÍA DE TODO TIPO DE DELITOS. EN ESTE SENTIDO ES PRIORITARIO HABILITAR CÁMARAS-VIGILANCIA DONDE SE COMPRUEBE QUE EXISTE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA.	15%	6	653,273.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
08-041	SAN BARTOLO AMEYALCO		EL PROYECTO CONSISTE EN INSTALAR 80 CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO EN LOS PUNTOS ROJOS DE LA COLONIA Y DESPUÉS EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS EN CADA UNA DE LAS CALLES Y ESTO DE ALGUNA MANERA REDUCIRÁ LA DELINCUENCIA EN UN 90% Y CON ESTA ACCIÓN ESTARÍAMOS CUBRIENDO UNO DE LOS TEMAS QUE MÁS PREOCUPA A LA COMUNIDAD.	15%	6	1,035,398.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
08-042	SAN BERNABÉ OCOTEPEC (PUEBLO)		EN CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA DE LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (TEPJF), EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (IECM) APROBÓ UN ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE CANCELA LA ELECCIÓN DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2020 Y LA CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021 EN 48 PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS. EL ACUERDO FUE APROBADO EN SESIÓN PÚBLICA URGENTE, DEBIDO A QUE EN LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TEPJF, EN LOS EXPEDIENTES SCM-JDC-22/2020, SCM-JDC-23/2020, SCM-JDC-24/2020 Y SCM-JDC-25/2020, SE DIERON 24 HORAS AL IECM PARA ACATAR LA ORDEN DE CANCELAR AMBOS EJERCICIOS EN LAS UNIDADES TERRITORIALES QUE CORRESPONDEN A PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA CAPITAL.	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02 CD 10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
08-043	SAN FRANCISCO		CONTINUAR CON EL PROYECTO DE ENTUBAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA ZONA CON ANDADOR	10%	6	877,455.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
08-044	SAN FRANCISCO (BARRIO)		DOTAR A TODA LA AVENIDA SAN FRANCISCO Y CALLES DE LA COLONIA SAN FRANCISCO BARRIO DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA VECINAL QUE PUEDAN SER OPERADAS POR LOS VECINOS Y QUE LAS IMÁGENES PUEDAN SER OTORGADAS A LA AUTORIDAD EN CASO DE ALGUNA INVESTIGACIÓN. SE TRATA DE COADYUVAR CON LA AUTORIDAD PARA BENEFICIO Y SEGURIDAD DE LOS VECINOS DE LA COLONIA.	10%	6	1,257,505.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
08-045	SAN JERONIMOACULCO-LIDICE (PUEBLO)		DE LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (TEPJF), EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (IECM) APROBÓ UN ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE CANCELA LA ELECCIÓN DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2020 Y LA CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021 EN 48 PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS. EL ACUERDO FUE APROBADO EN SESIÓN PÚBLICA URGENTE, DEBIDO A QUE EN LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TEPJF, EN LOS EXPEDIENTES SCM-JDC-22/2020, SCM-JDC-23/2020, SCM-JDC-24/2020 Y SCM-JDC-25/2020, SE DIERON 24 HORAS AL IECM PARA ACATAR LA ORDEN DE CANCELAR AMBOS EJERCICIOS EN LAS UNIDADES TERRITORIALES QUE CORRESPONDEN A PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA CAPITAL.	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
08-047	SAN NICOLÁS TOTOLAPAN		PAVIMENTACIÓN EN FERROCARRIL DE CUERNAVACA (CICLOPISTA) HASTA TLAMAHUACALA	15%	6	916,350.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02 CD 10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
08-048	SAN NICOLAS TOTOLAPAN (PUEBLO)		DE LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (TEPJF), EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (IECM) APROBÓ UN ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE CANCELA LA ELECCIÓN DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2020 Y LA CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021 EN 48 PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS. EL ACUERDO FUE APROBADO EN SESIÓN PÚBLICA URGENTE, DEBIDO A QUE EN LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TEPJF, EN LOS EXPEDIENTES SCM-JDC-22/2020, SCM-JDC-23/2020, SCM-JDC-24/2020 Y SCM-JDC-25/2020, SE DIERON 24 HORAS AL IECM PARA ACATAR LA ORDEN DE CANCELAR AMBOS EJERCICIOS EN LAS UNIDADES TERRITORIALES QUE CORRESPONDEN A PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA CAPITAL.	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08-049	SANTA TERESA		ADQUISICION, COMPRA Y COLOCACION DE CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO DENTRO DE LA UNIDAD TERRITORIAL DANDO PRIORIDAD A LAS ESCUELAS Y CALLES DE MAYOR DISIDENCIA DELICTIVA; ÉSTAS SE COLOCARÁN EN LOS DOMICILIOS PARTICULARES (AFUERA) A UNA DISTANCIA DE 50 A 100 MTS. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	10%	6	891,935.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
08-050	SUBESTACIÓN		ENER MÁS VIGILANCIA DE NUESTRAS CALLES. YA QUE SE UBICAN PUNTOS ROJOS Y TENER ACCESO A LOS VIDEOS SI ES NECESARIO. ACTIVIDADES :COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD. REFERENCIAS : ESQUÍNA CALLE CAPULINES CON CAMPO DE LA SUBESTACIÓN. ESQUINA PRIMERA DE SUBESTACIÓN CON FF.CC A CUERNAVACA. SEGUNDA DE SUBESTACIÓN Y ESQUINA CON FF.CC A CUERNAVACA. PRIMERA DE SÚBESTACION Y ESQUINA CAMINO AL GAVILLERO. ESQUINA RÍO ESLAVA CON FF.CC A CUERNAVACA. HASTA DONDE ALCANSE EL PRESUPUESTO PARA LA MISMA	10%	6	816,387.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02 CD 10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
08-051	TIERRA COLORADA		EN MI COMUNIDAD NO CONTAMOS CON AGUA POTABLE, POR TAL MOTIVO SON INDISPENSABLES LOS TINACOS PARA ALMACENAR EL AGUA Y SE SOLICITAN PARA PROPORCIONAR UNO POR VIVIENDA. ASÍ COMO SE SOLICITA SEAN DE PLÁSTICO RESISTENTE. HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE.	15%	6	1,434,500.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
08-052	TIERRA UNIDA		COLOCAR EN PUNTOS ESPECÍFICOS CÁMARAS DE VIGILANCIA. EN TODO EL ANDADOR PRINCIPAL SIENDO LOS PROPIOS VECINOS LOS QUE TENGAN ACCESO A LAS CÁMARAS DESDE UNA APLICACIÓN DEL CELULAR.	10%	6	1,013,218.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
08-053	VISTA HERMOSA		COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO CON UNA ESTRATEGIA QUE BENEFICIE A VECINOS Y COMERCIOS DE LA MISMA COLONIA CON CIRCUITO CERRADO DESDE UNA APLICACIÓN DESDE EL CELULAR.	15%	6	2,528,729.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
TOTAL URG						56,090,960.00	39,323,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
16-001	AGRICULTURA	A5	LUMINARIAS DE ULTIMA GENERACION PARA PROYECTO DE ILUMINACION ESPECIAL EN TODA LA COLONIA: SEGURIDAD, CUIDADO AMBIENTAL Y RECUPERACION DE ESPACIOS.	0%	6	26,942,420.0	927,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-002	AHUEHUETES ANAHUAC	A1	RESCATANDO EL CALLEJON DE LA LUZ.	0%	6	26,942,420.0	697,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-003	AMERICA	A2	CALENTADORES SOLARES MÁS INSTALACIÓN.	0%	4412	37,412,004.0	1,041,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-004	TORRE BLANCA (AMPL)	A8	REPELLADO Y PINTURA DE FACHADAS.	0%	4412	37,412,004.0	906,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-006	ANAHUAC DOS LAGOS	A3	PONER LUMINARIAS CON CÁMARAS PARA MEJORAMIENTO DE LA COLONIA.	0%	5231	15,994,233.0	637,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-007	ANAHUAC LAGO NORTE	A1	LUMINARIAS DE ULTIMA GENERACION PARA PROYECTO DE ILUMINACION ESPECIAL EN TODA LA COLONIA: SEGURIDAD, CUIDADO AMBIENTAL Y RECUPERACION DE ESPACIOS.	0%	6	26,942,420.0	651,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-008	ANAHUAC LAGO SUR	A4	EDUCACIÓN Y RECREACIÓN GRATUITA.	0%	4421	37,412,004.0	726,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-009	ANAHUAC LOS MANZANOS	A8	REMOSO Y PINTURA DE FACHADAS Y NUMERO.	0%	4412	37,412,004.0	1,406,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-010	ANAHUAC MARIANO ESCOBEDO	A2	CAMARAS DE SEGURIDAD.	0%	5231	15,994,233.0	689,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-011	ANAHUAC PERALITOS	A1	CALENTADORES SOLARES.	0%	4412	37,412,004.0	635,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-012	ANGEL ZIMBRON	A3	IMPERMEABILIZACION CON PRODUCTO PREFABRICADO.	0%	4412	37,412,004.0	628,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-013	ANZURES	A3	COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VÍDEO MONITOREO PARA FRENAR LOS ROBOS Y SECUESTROS.	0%	5231	15,994,233.0	1,184,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-014	ARGENTINA ANTIGUA	A15	SENDERO SEGURO EN IGNACIO ALLENDE.	0%	6	26,942,420.0	1,170,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-018	BOSQUES DE CHAPULTEPEC (POLANCO)	A3	LUMINARIAS DE BRAZO PARA PEATONES.	0%	6	26,942,420.0	827,587.00	827,587.00	0.00	0.00	0.00	3.07	0.00
16-019	BOSQUES DE LAS LOMAS	A6	VAMOS POR LOS DELINCUENTES: COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA DE 360 GRADOS DE LARGO ALCANCE.	0%	5231	15,994,233.0	1,179,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-021	CHAPULTEPEC MORALES (POLANCO)	A3	LUMINARIAS DE ULTIMA GENERACION PARA PROYECTO DE ILUMINACION ESPECIAL EN TODA LA COLONIA: SEGURIDAD, CUIDADO AMBIENTAL Y RECUPERACION DE ESPACIOS.	0%	6	26,942,420.0	1,228,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
16-022	CHAPULTEPEC POLANCO (POLANCO)	A2	ADECUACIÓN PARA BAÑOS PÚBLICOS EN EL PARQUE LINCOLN.	0%	6	26,942,420.0	909,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-023	CUAUHTEMOC PENSIL	A2	CELDAS SOLARES.	0%	4412	37,412,004.0	949,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-024	DANIEL GARZA	A9	COLONIA VERDE Y SUSTENTABLE, INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE AGUA, PARA DISMINUIR EL GASTO FAMILIAR Y AUMENTAR SU ECONOMÍA.	0%	4412	37,412,004.0	953,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-025	DANIEL GARZA (AMPL)	A3	RECUPERACIÓN DE ESPACIO DE EJERCITADORES.	0%	6	26,942,420.0	1,195,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-026	DEL BOSQUE (POLANCO)	A1	LUMINARIAS DE ULTIMA GENERACION PARA PROYECTO DE ILUMINACION ESPECIAL EN TODA LA COLONIA: SEGURIDAD, CUIDADO AMBIENTAL Y RECUPERACION DE ESPACIOS.	0%	6	26,942,420.0	615,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-027	TORRES TOREO	A1	SUSTITUCION DE MAQUINARIA DE CUARTOS DE MAQUINA.	0%	5231	15,994,233.0	1,018,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-028	DEPORTIVA PENSIL	A8	CAMARAS DE SEGURIDAD, RECUPERACION DE ESPACIO DE ESCUELA LUIS CASTILLO LEDON, IMPERMEABILIZANTE.	0%	5231	15,994,233.0	820,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-030	FRANCISCO I MADERO	A2	CALENTADORES SOLARES, AHORRO SUSTENTABLE PARA LOS CIUDADANOS DE MI COLONIA EN FRANCISCO I MADERO... UN SISTEMA ECOLÓGICO AHORRATIVO.	0%	4412	37,412,004.0	628,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-031	GRANADA	A1	CALENTADORES SOLARES.	0%	4412	37,412,004.0	1,078,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-032	GRANADA (AMPL)	A7	ABASTECIMIENTO DE AGUA: BOMBA PRESURIZADORA.	0%	4412	37,412,004.0	854,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-033	HUICHAPAN	A1	RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO.	0%	6	26,942,420.0	680,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-034	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	A3	POSTE CON CAMARA DE SEGURIDAD Y BOTON DE PANICO.	0%	5231	15,994,233.0	604,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-035	IRRIGACION	A3	ADAPTACION DE CRUCES SEGUROS EN CERVANTES SAAVEDRA.	0%	5231	15,994,233.0	939,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-036	LEGARIA	A1	LUMINARIAS DE ULTIMA GENERACION PARA PROYECTO DE ILUMINACION ESPECIAL EN TODA LA COLONIA: SEGURIDAD, CUIDADO AMBIENTAL Y RECUPERACION DE ESPACIOS.	0%	6	26,942,420.0	905,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-037	LEGARIA (U HAB)	A10	CONTINUIDAD DE IMPERMEABILIZACION.	0%	4412	37,412,004.0	619,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
16-038	LOMA HERMOSA (CONJ HAB)	A8	CAMARAS DE VIGILANCIA PARA 153 ENTRADAS A EDIFICIOS Y 5 ESTACIONAMIENTOS DE LOMA HERMOSA.	0%	5231	15,994,233.0	783,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-039	LOMAS ALTAS	A4	LUMINARIAS DE ULTIMA GENERACION PARA PROYECTO DE ILUMINACION ESPECIAL EN TODA LA COLONIA: SEGURIDAD, CUIDADO AMBIENTAL Y RECUPERACION DE ESPACIOS.	0%	6	26,942,420.0	670,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-040	LOMAS DE BARRILACO (LOMAS DE CHAPULTEPEC)	A1	FONDO LEGAL PARA LA DEFENSA DEL USO DE SUELO.	0%	4421	37,412,004.0	899,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-041	LOMAS DE BEZARES	A3	RECURSO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA SERVICIOS LEGALES PARA DEFENSA DE USO DE SUELO Y ÁREAS VERDES DE LA COLONIA.	0%	4421	37,412,004.0	781,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-042	LOMAS DE CHAPULTEPEC	A3	FONDO LEGAL PARA DEFENSA DE USO DE SUELO.	0%	4421	37,412,004.0	974,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-043	LOMAS DE REFORMA	A3	RESTITUCION DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: ALCAZAR DE TOLEDO Y CASTILLO DE CHAPULTEPEC.	0%	6	26,942,420.0	1,719,155.00	700,212.38	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00
16-044	LOMAS DE REFORMA (LOMAS DE CHAPULTEPEC)	A1	COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD DE LOS VECINOS.	0%	5231	15,994,233.0	641,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-045	LOMAS DE SOTELO	A12	REPARACION DE BANQUETA Y ANDADORES.	0%	6	26,942,420.0	1,006,606.00	1,006,606.00	0.00	0.00	0.00	3.74	0.00
16-046	LOMAS VIRREYES (LOMAS DE CHAPULTEPEC)	A4	RECURSO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA SERVICIOS LEGALES PARA DEFENSA DE USO DE SUELO Y ÁREAS VERDES DE LA COLONIA.	0%	4421	37,412,004.0	795,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-047	LOS MORALES (POLANCO)	A7	LUMINARIAS DE ULTIMA GENERACION PARA PROYECTO DE ILUMINACION ESPECIAL EN TODA LA COLONIA: SEGURIDAD, CUIDADO AMBIENTAL Y RECUPERACION DE ESPACIOS.	0%	6	26,942,420.0	862,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-048	MANUEL AVILA CAMACHO	A6	CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA PARA MEJORAR LA ECONOMÍA Y AYUDAR AL MEDIO AMBIENTE.	0%	4412	37,412,004.0	526,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-049	MARINA NACIONAL (U HAB)	A7	CAMBIAR ESTRUCTURA, TECHO DE LA EXTIENDA (TERRENO PROPIEDAD DE LA UNIDAD).	0%	6	26,942,420.0	611,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-050	MEXICO NUEVO	A14	IMPERMEABILIZANTE.	0%	4412	37,412,004.0	878,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
16-051	MILITAR 1 K LOMAS DE SOTELO (U HAB)	A2	CAMBIAR LOS JUEGOS INFANTILES Y APARATOS EJERCITADORES.	0%	6	26,942,420.0	1,005,071.00	999,695.57	0.00	0.00	0.00	3.71	0.00
16-052	MODELO PENSIL	A1	CAMARAS DE SEGURIDAD.	0%	6	26,942,420.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-053	MOLINO DEL REY	A7	PANELES SOLARES PARA MOLINO DEL REY.	0%	4412	37,412,004.0	639,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-054	MORALES SECCION ALAMEDA (POLANCO)	A5	REJA PERIMETRAL PARA EL PARQUE ANTONIO MACHADO.	0%	6	26,942,420.0	589,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-055	MORALES SECCION PALMAS (POLANCO)	A3	REMODELACION DEL CAMELLÓN HORACIO.	0%	6	26,942,420.0	690,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-056	NEXTITLA	A1	LUMINARIAS DE ULTIMA GENERACION PARA PROYECTO DE ILUMINACION ESPECIAL EN TODA LA COLONIA: SEGURIDAD, CUIDADO AMBIENTAL Y RECUPERACION DE ESPACIOS.	0%	6	26,942,420.0	613,266.00	613,266.00	0.00	0.00	0.00	2.28	0.00
16-057	NUEVA ARGENTINA (ARGENTINA PONIENTE)	A6	CALENTADORES SOLARES.	0%	4412	37,412,004.0	1,095,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-058	OBSERVATORIO	A3	MEJORANDO LA IMAGEN DE LA COLONIA: ARREGLO DE FACHADAS, REPELLADO Y HERRERIA.	0%	4412	37,412,004.0	942,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-059	PALMITAS (POLANCO)	A2	COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD DE LOS VECINOS.	0%	5231	15,994,233.0	689,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-060	PENSIL NORTE	A16	MI BARRIO ES TÚ BARRIO; SENDERO CULTURAL COMUNITARIO PENSIL NORTE: INCENTIVANDO LA CREATIVIDAD, COLECTIVA?.	0%	4421	37,412,004.0	1,292,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-061	PENSIL SAN JUANICO	A2	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE FACHADAS EN UNIDADES HABITACIONALES.	0%	4412	37,412,004.0	1,047,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-062	PENSIL SUR	A9	MEJOR CAMINO.	0%	6	26,942,420.0	736,739.00	726,349.93	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00
16-063	PERIODISTA	A3	CENTRO COMUNITARIO PERIODISTA.	0%	6	26,942,420.0	634,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-064	PLUTARCO ELIAS CALLES	A10	CALENTADORES SOLARES.	0%	4412	37,412,004.0	688,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-065	POLANCO REFORMA (POLANCO)	A8	COLOCAR CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD DE LOS VECINOS.	0%	5231	15,994,233.0	1,075,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-066	POPO	A5	BOMBAS DE AGUA.	0%	4412	37,412,004.0	689,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-067	POPO (AMPL)	A1	CALENTADORES SOLARES.	0%	4412	37,412,004.0	562,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-069	REFORMA PENSIL	A13	CAMARAS DE VIGILANCIA / MAS SEGURIDAD.	0%	5231	15,994,233.0	883,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-070	REFORMA SOCIAL	A1	FONDO LEGAL PARA DEFENSA DE USO DE SUELO.	0%	4421	37,412,004.0	1,124,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-071	RINCON DEL BOSQUE	A3	CRUCE SEGURO RINCON DEL BOSQUE Y CAMPOS ELISEOS.	0%	6	26,942,420.0	555,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
16-072	SAN DIEGO OCOYOACAC	A7	LUMINARIAS DE ULTIMA GENERACION PARA PROYECTO DE ILUMINACION ESPECIAL EN TODA LA COLONIA: SEGURIDAD, CUIDADO AMBIENTAL Y RECUPERACION DE ESPACIOS.	0%	6	26,942,420.0	948,920.00	948,920.00	0.00	0.00	0.00	3.52	0.00
16-073	SAN JOAQUIN	A9	POR INSEGURIDAD, SENDERO SEGURO ALREDEDOR DE LA SECUNDARIA NO. 92.	0%	6	26,942,420.0	749,635.00	749,635.00	0.00	0.00	0.00	2.78	0.00
16-074	SAN LORENZO TLALTENANGO	A4	REPARACION Y MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN TODA LA COLONIA.	0%	4412	37,412,004.0	598,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-076	SANTO TOMAS	A9	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA SANTO TOMAS.	0%	4412	37,412,004.0	591,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-077	TACUBA	A9	AREAS VERDES Y SEGURIDAD PUENTES DE TACUBA.	0%	6	26,942,420.0	1,714,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-078	TACUBAYA	A3	PINTURA DE FACHADAS.	0%	4412	37,412,004.0	1,374,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-079	TATA LAZARO (U HAB)	A3	PINTURA DE FACHADAS.	0%	4412	37,412,004.0	541,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-080	TLAXPANA	A4	VIVIENDO EN UNA UNIDAD HABITACIONAL DIGNA TONANTZIN 26, TONANTZIN 65, CALZADA MELCHOR OCAMPO 63, NOPALTZIN 25, CACAMATZIN 72, TLALOC 43 Y TONANTZIN 67.	0%	4412	37,412,004.0	1,265,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-081	TORRE BLANCA	A12	IMAGEN URBANA FASE FINAL.	0%	4412	37,412,004.0	1,181,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-082	UN HOGAR PARA NOSOTROS	A2	REPELLADO Y PINTURA DE FACHADAS EN LAS CALLES DE MAESTRO RURAL, JOSE PARRIS, GARAMBULLO, DORMILERA.	0%	4412	37,412,004.0	628,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-083	VENTURA PEREZ DE ALBA	A2	REMOCION Y PINTA DE FACHADAS.	0%	4412	37,412,004.0	737,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-084	VERONICA ANZURES	A7	VIGILANCIA Y SEGURIDAD.	0%	5231	15,994,233.0	869,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-085	10 DE ABRIL	A6	SEGUNDO PISO DEL SALON ARE Y BARDA PERIMETRAL O TUBULAR DEL PARQUE DE BOLSILLO QUE ESTA ENFRENTE DEL SALON PORQUE ES OCUPADO POR GENTES Y NO CUIDAN.	0%	6	26,942,420.0	548,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-086	16 DE SEPTIEMBRE	A4	BIENESTAR Y ECONOMIA PARA LOS HABITANTES DE LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE.	0%	4412	37,412,004.0	1,007,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-087	5 DE MAYO	A1	CAMARAS DE SEGURIDAD DE ALTO IMPACTO.	0%	5231	15,994,233.0	805,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-088	ANAHUAC I	A2	MEJORAR Y PINTAR FACHADAS EN LA COLONIA ANAHUAC I.	0%	4412	37,412,004.0	1,930,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-089	ANAHUAC II	A3	CAMARAS DE VIGILANCIA EN ANAHUAC II.	0%	5231	15,994,233.0	757,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-090	ESCONDON I	A2	ALARMAS SISMICAS.	0%	5651	15,994,233.0	1,397,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
16-091	ESCANDON II	A13	LUMINARIAS DE ULTIMA GENERACION PARA PROYECTO DE ILUMINACION ESPECIAL EN TODA LA COLONIA: SEGURIDAD, CUIDADO AMBIENTAL Y RECUPERACION DE ESPACIOS.	0%	6	26,942,420.0	1,784,996.00	1,784,996.00	0.00	0.00	0.00	6.63	0.00
16-092	POPOTLA I	A6	LUMINARIAS DE ULTIMA GENERACION PARA PROYECTO DE ILUMINACION ESPECIAL EN TODA LA COLONIA: SEGURIDAD, CUIDADO AMBIENTAL Y RECUPERACION DE ESPACIOS.	0%	6	26,942,420.0	926,376.00	926,376.00	0.00	0.00	0.00	3.44	0.00
16-093	POPOTLA II	A1	COLONIA SEGURA Y SUSTENTABLE, CELDAS SOLARES CON TECNOLOGIA RENOVABLE.	0%	4412	37,412,004.0	1,381,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-094	SAN MIGUEL CHAPULTEPEC I	A14	PARTICIPEMOS JUNTOS RECORRIENDO NUESTRA COLONIA SAN MIGUEL CHAPULTEPEC PARA MEJORARLA.	0%	4421	37,412,004.0	954,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-095	SAN MIGUEL CHAPULTEPEC II	A2	EDUCACION, CULTURA Y RECREACION.	0%	4421	37,412,004.0	1,152,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-096	LOMAS DE CHAPULTEPEC II	A4	LUMINARIAS DE ULTIMA GENERACION PARA PROYECTO DE ILUMINACION ESPECIAL EN TODA LA COLONIA: SEGURIDAD, CUIDADO AMBIENTAL Y RECUPERACION DE ESPACIOS.	0%	6	26,942,420.0	765,245.00	765,245.00	0.00	0.00	0.00	2.84	0.00
16-097	LOMAS DE CHAPULTEPEC III	A1	RECURSO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA SERVICIOS LEGALES PARA DEFENSA DE USO DE SUELO Y ÁREAS VERDES DE LA COLONIA.	0%	4421	37,412,004.0	700,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	---	---	<b>TOTAL URG</b>	---	---	<b>2,641,009,145.0</b>	<b>79,332,436.00</b>	<b>10,048,888.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta											
Período:		Enero-Septiembre 2021											
Ejercicio:		2020											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
	Villa Milpa Alta	O.21NR.0056	Sustitución alumbrado en el centro de Villa Milpa Alta, por luminarias tipo colonial	0%	43,567,548.00	43,567,548.00	29,106,834.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
	SanNicolás Tetelco	O.21NR.0913	Iluminando las calles de la Conchita Tetelco	0%	2,267,881.0	2,267,881.0	2,267,881.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
	SanNicolás Tetelco	O.21NR.0914	Iluminación en calle Morelos	0%	2,178,509.0	2,178,509.0	2,178,509.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
TOTAL URG					48,013,938.00	48,013,938.00	33,553,224.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD13 Alcaldía Tláhuac
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
11-015	LA ESTACION	B1	CONTENEDORES DE BASURA PARA LA AVENIDA PRINCIPAL (PINO SUÁREZ)		2000	1,481,099.00	1,481,099.00	1,470,775.20	-	-	-		
11-035	SAN MIGUEL (AMPL)		DANDO VIDA A MI COMUNIDAD		2000	586,828.00	586,828.00	586,828.00	-	-	-		
11-049	TEZONTITLA-ZOMPANTITLA	B2	CONTENEDORES RECOLECTORES DE BASURA		2000	611,373.00	611,373.00	611,373.00	-	-	-		
11-060	CUITLAHUAC	B1	REFORESTANDO CUITLÁHUAC		2000	625,206.00	625,206.00	625,206.00	-	-	-		
11-061	TEMPILULI	B4	DEPORTE EN TU COLONIA		2000	652,185.00	652,185.00	652,185.00	-	-	-		
11-005	EL MIRADOR - SANTA CATARINA	B2	ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MIRADOR		3000	575,385.00	575,385.00	575,385.00	-	-	-		
11-017	LA JOYITA		PASEOS CULTURALES, RECREATIVOS Y DEPORTIVOS PARA COMUNIDAD DE LA JOYITA.		3000	591,044.00	591,044.00	591,044.00	-	-	-		
11-039	SANTA CATARINA (AMPL)	B2	CULTURA EN LA AMPLIACIÓN		3000	661,101.00	661,101.00	661,101.00	-	-	-		
11-047	TEOZOMA	B1	LA CULTURA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN CERCA DE COLONIA.		3000	639,573.00	639,573.00	639,573.00	-	-	-		
11-054	3 DE MAYO	B5	CULTURA EN LA 3 DE MAYO		3000	607,504.00	607,504.00	607,504.00	-	-	-		
11-057	LA CONCHITA II	B5	CULTURA EN TU COLONIA		3000	1,584,806.00	1,584,806.00	1,584,806.00	-	-	-		
11-058	UNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA PONIENTE II	B4	EMBELLECIENDO NUESTRA UNIDAD "MANUEL M. LÓPEZ III		3000	1,217,256.00	1,217,256.00	0.00	-	-	-		
11-031	SAN ANDRES MIXQUIC (PBLO)				4000	1,633,375.00	1,633,375.00						
11-032	SAN FRANCISCO TLALTENCO (PBLO)				4000	1,813,574.00	1,813,574.00						
11-034	SAN JUAN IXTAYOPAN (PBLO)				4000	1,472,402.00	1,472,402.00						
11-037	SAN NICOLAS TETELCO				4000	1,003,349.00	1,003,349.00						
11-038	SAN PEDRO TLAHUAC (PBLO)				4000	2,245,992.00	2,245,992.00						
11-040	SANTA CATARINA				4000	1,045,338.00	1,045,338.00						
11-042	YECAHUIZOTL (PBLO)				4000	1,583,688.00	1,583,688.00						
11-042	SANTIAGO ZAPOTITLAN (PBLO)				4000	1,583,688.00	1,583,688.00						
11-001	Agrícola Metropolitana	B6	REENCARPETAMIENTO DE DON PASCUALE	-	6000	1,270,976.00	1,270,976.00	-	-	-	-	0	0
11-013	Jardines del llano U.H. Villa Tlatempa	B4	LUMINARIAS SOLARES PARA DEL MAR NORTE	-	6000	728,804.00	728,804.00	-	-	-	-	0	0
11-014	La draga	B2	REENCARPETAMIENTO PARA LA CALLE GLADIOLAS	-	6000	996,358.00	996,358.00	-	-	-	-	0	0
11-016	La habana	B6	REENCARPETAMIENTO DE MALVA	-	6000	1,022,714.00	1,022,714.00	-	-	-	-	0	0
11-020	La turba	B4	QUIEN SOLICITA APOYO REPAVIMENTACIÓN CALLE	-	6000	723,992.00	723,992.00	-	-	-	-	0	0
11-050	Tierra blanca	B4	PROLONGACIÓN NICOLÁS BRAVO REENCARPETANDO LA TURBA	-	6000	670,970.00	670,970.00	-	-	-	-	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD13 Alcaldía Tláhuac
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
11-003	DEL MAR NORTE	B4	LUMINARIAS SOLARES PARA DEL MAR NORTE		6000	808,872.0	808,872.0	-	-	-	-	0	0
11-004	DEL MAR SUR	B4	ILUMINANDO EL MAR SUR		6000	1,866,213.0	1,866,213.0	-	-	-	-	0	0
11-006	EL ROSARIO	B4	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN ALREDEDOR DEL PLANTEL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y COLOCACIÓN DE LÁMPARAS SOLARES ALREDEDOR DEL PLANTEL A LAS CALLES ALEDAÑAS.		6000	663,792.0	663,792.0	-	-	-	-	0	0
11-007	EL TRIANGULO	B3	ALUMBRADO SENDERO SEGURO CON LÁMPARAS DE PANEL SOLAR DE BAJA ALTURA.		6000	714,396.0	714,396.0	-	-	-	-	0	0
11-010	FRANCISCO VILLA	B4	ILUMINA TU COLONIA		6000	668,551.0	668,551.0	-	-	-	-	0	0
11-011	GRANJAS CABRERA	B6	LUMINARIAS PARA GRANJAS CABRERA		6000	708,913.0	708,913.0	-	-	-	-	0	0
11-012	JAIME TORRES BODET	B3	MIS CALLES SEGURAS		6000	1,144,971.0	1,144,971.0	-	-	-	-	0	0
11-021	LAS ARBOLEDAS	B2	ILUMINACIÓN SUSTENTABLE LLEGANDO A CASA SEGUROS.		6000	1,121,966.0	1,121,966.0	-	-	-	-	0	0
11-024	LOS OLIVOS	B1	ILUMINANDO LOS OLIVOS		6000	1,211,916.0	1,211,916.0	-	-	-	-	0	0
11-025	MIGUEL HIDALGO	B1	ILUMINANDO MI COLONIA SEGURA		6000	1,337,857.0	1,337,857.0	-	-	-	-	0	0
11-026	MIGUEL HIDALGO OTE		ILUMINANDO MI CALLE SEGURA		6000	1,404,191.0	1,404,191.0	-	-	-	-	0	0
11-027	OJO DE AGUA	B3	MANITA E ILUMINACIÓN OJO DE AGUA		6000	822,883.0	822,883.0	-	-	-	-	0	0
11-029	PEÑA ALTA	B1	ILUMINANDO PEÑA ALTA		6000	902,961.0	902,961.0	-	-	-	-	0	0
11-030	QUIAHUATLA	B1	LUMINARIAS EN TU COLONIA		6000	812,014.0	812,014.0	-	-	-	-	0	0
11-033	SAN JOSE	B1	SENDERO SEGURO PARA TU		6000	1,142,299.0	1,142,299.0	-	-	-	-	0	0
11-036	SAN MIGUEL ZAPOTITLA	B8	ILUMINANDO JOSÉ SEVERINO DE LA SOTA Y HORACIO SOBARZO		6000	1,497,718.0	1,497,718.0	-	-	-	-	0	0
11-041	SANTA CECILIA	B2	LUMINARIAS SOLARES SOBRE AV. SONIDO 13		6000	957,265.0	957,265.0	-	-	-	-	0	0
11-043	SELENE (AMPL)	B4	LUZ Y SEGURIDAD EN MI CALLE		6000	968,172.0	968,172.0	-	-	-	-	0	0
11-045	SELENE 2da SECC	B1	ILUMINANO SELENE 2DA. SECCIÓN		6000	1,074,445.0	1,074,445.0	-	-	-	-	0	0
11-048	TEPANTITLAMILCO		SENDERO SEGURO		6000	579,316.0	579,316.0	-	-	-	-	0	0
11-051	TIERRA Y LIBERTAD	B1	LUMINARIAS SOLARES LED		6000	666,508.0	666,508.0	-	-	-	-	0	0
11-055	UNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA PONIENTE I	B4	MIS CALLES ILUMINADAS		6000	1,162,953.0	1,162,953.0	-	-	-	-	0	0
11-056	LA CONCHITA I	B5	CAMINO SEGURO		6000	1,165,313.0	1,165,313.0	-	-	-	-	0	0
11-018	La mesa	B3	Mejoramiento de espacios públicos Equipamiento e infraestructura urbana		6000	655,678.0	655,678.0	-	-	-	-	0	0
11-019	La nopalera	B2	Obra TECHAR EXPLANADA DE LA COORDINACIÓN		6000	1,130,834.0	1,130,834.0	-	-	-	-	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
Alcaldía:		02CD13 Alcaldía Tláhuac											
Período:		Enero-Septiembre 2021											
Ejercicio:		2020											
11-022	Lopez Portillo	B3	REMOZAMIENTO AL MODULO DEPORTIVO Y CIUDADANO		6000	795,072.0	795,072.0	-	-	-	-		
11-052	Villa Centroamericana U.HAB.	B1	CONSTRUCCIÓN BARRA PERIMETRAL EN AV. LA TURBA ESQUINA HEBERTO CASTILLO, ASÍ COMO EN GABRIELA MISTRAL ESQUINA CANAL DE CHALCO.		6000	950,472.0	950,472.0	-	-	-	-		
11-053	Villas de los trabajadores (GDF) U. Hab.	B1	EL JARDÍN DE LOS POETAS (PRIMERA ETAPA) REUBICACIÓN		6000	736,440.0	736,440.0	-	-	-	-		
11-044	Selene 1ra sección	B2	MEJORAR LAS TUBERIAS DEL AGUA		6000	1,201,776.0	1,201,776.0	-	-	-	-		
11-062	Olivar Santa María	B1	MAANTENIMIENTO A LA BOMBA DE AGUA DE OLIVAR SANTA MARÍA		6000	826,782.0	826,782.0	-	-	-	-		
11-028	Paraiso Santa Catarina	B9	RESTAURACIÓN DE CALLES		6000	623,285.0	623,285.0	-	-	-	-		
11-059	Atotolco	B2	NIVELACIÓN DE CAMINO RURAL		6000	644,335.0	644,335.0	-	-	-	-		
TOTAL URG						57,013,051.00	57,013,051.00	8,605,780.20	0.00	0.00	0.00	15.09440391	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	002CD14 ALCALDIA TLALPAN
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
12-205	2 DE OCTUBRE	A4	FILTROS DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.0%	2000	660,860.00	660,860.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-001	AHUACATITLA	A3	CALENTADORES SOLARES DE 15 TUBOS	0.0%	6000	307,017.00	307,017.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-082	LOMAS DE PADIERNA (AMPL)	A4	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA	0.0%	6000	306,311.00	306,311.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-002	AMPLIACION MIGUEL HIDALGO 2A SECC	A1	REMODELACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE BUSTO DE JUAREZ 2020	0.0%	6000	1,004,156.00	1,004,156.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-003	AMPLIACION MIGUEL HIDALGO 3A SECC	A7	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA	0.0%	6000	1,040,767.00	1,040,767.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-004	AMPLIACION MIGUEL HIDALGO 4A SECC	A2	CALENTADORES PARA COLONOS DE AMPLIACION MIGUEL HIDALGO 4A SECCION	0.0%	6000	810,421.00	810,421.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-005	AMSA	A2	ARREGLOS Y COMPOSTURA DEL PARQUE "MARTÍN TORRES PADILLA"	0.0%	6000	344,107.00	344,107.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-007	ARBOLEDAS DEL SUR	A6	BANQUETAS DE CALIDAD	0.0%	6000	483,912.00	483,912.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-008	ARENAL GUADALUPE TLALPAN	A1	BARRERAS ANTI INUNDACION Y VALVULAS CHECK PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD Y EL RIESGO DE INUNDACION Y PÉRDIDA DEL PATRIMONIO EN COL GUADALUPE TLA	0.0%	6000	421,186.00	421,186.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-009	ARENAL PUERTA TEPEPAN	A1	RECUPERACION DEL AREA VERDE DE LA CALLE RIO SAN BUENAVENTURA CON ESQUINA PERIFÉRICO SUR	0.0%	6000	358,047.00	358,047.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-010	ATOCPA SUR	A1	COLOCACION DE TINACOS PARA TODA LA COLONIA.	0.0%	2000	360,193.00	360,193.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-011	AYOCATITLA, ASUNCION	A2	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LAS CALLES PRIMARIAS PROLONGACION SANTA CRUZ Y AYOCATITLA EN LA COLONIA AYOCATITLA/ASUNCION LAS CUALES SE UNIFICAN ADEL	0.0%	6000	369,220.00	369,220.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-069	LA LONJA	A3	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE IZTACIHUATL	0.0%	6000	403,182.00	403,182.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-215	BELISARIO DOMINGUEZ	A2	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN HOGARES PARA AHORRO DE DINERO EN COMPRA DE GAS Y CONTRIBUIR A EVITAR EL CAMBIO CLIMÁTICO.	0.0%	6000	353,849.00	353,849.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-013	BELVEDERE	A2	RESCATE DE AREA VERDE DE LA COLONIA BELVEDERE PARA HABILITAR UN PABELLÓN PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y ECOLÓGICAS, JUEGOS LÚDICOS Y BANCAS.	0.0%	6000	574,522.00	574,522.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-014	BOSQUE DE TEPEXIMILPA	A7	CALENTADOR SOLAR PARA LA COLONIA BOSQUE DE TEPEXIMILPA PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020.	0.0%	6000	348,048.00	348,048.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-016	BOSQUES DEL PEDREGAL	A6	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA BOSQUES DEL PEDREGAL	0.0%	6000	769,962.00	769,962.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-017	CALVARIO CAMISetas	A5	CALENTADORES SOLARES EN CALLE CAMISetas, LA FAMA, CALZADA FUENTES BROTANTES, 1ER ANDADOR CAMISetas Y 2 ANDADOR Y PRIVADA FUENTES BROTANTES.	0.0%	6000	320,711.00	320,711.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-018	CANTERA PUENTE DE PIEDRA	A10	ESPACIO CULTURAL Y EDUCATIVO ABIERTO EN ACALZALA PARA TODXS EN CANTERA PTE. DE PIEDRA, PROYECTO SOSTENIBLE AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE 1RA. ETAPA	0.0%	6000	520,317.00	520,317.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		002CD14 ALCALDIA TLALPAN											
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2021											
Ejercicio:		2020											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
12-019	CHICHICASPATL	A3	ADQUISICION E INSTALACION DE PANELES SOLARES PARA TODA LA COLONIA CHICHICASPATL	0.0%	6000	511,561.00	511,561.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-020	CHIMALCOYOC	A3	REPARACION Y REHABILITACION DE RAMPAS DE ACCESO PRINCIPALES PARA VEHICULOS	0.0%	6000	553,682.00	553,682.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-022	CHIMILLI	A8	CONSTRUCCION DE TANQUE DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN SOLIDARIDAD	0.0%	6000	448,742.00	448,742.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-023	CLUB DE GOLF MÉXICO-SAN BUENAVENTURA	A1	ILUMINACIÓN A TRAVÉS DE FOTO CELDAS EN TODA LA COLONIA	0.0%	2000	398,085.00	398,085.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-024	COAPA 2A SECCION-RAMOS MILLAN	A1	CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA TODA LA COLONIA	0.0%	6000	426,948.00	426,948.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-093	COAPA-VILLA CUEMANCO	A1	REENCARPETADO DE LA CALLE 3A CERRADA CAÑAVEALES. COL. MAGISTERIAL	0.0%	6000	393,728.00	393,728.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-025	COLINAS DEL BOSQUE-LAS TORTOLAS	A2	AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA PERROS	0.0%	6000	347,278.00	347,278.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-026	CONDOMINIO DEL BOSQUE (FRACC)-BOSQUE DE TLALPAN	A1	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TODO EL CONDOMINIO.	0.0%	6000	329,577.00	329,577.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-218	CONJUNTO HABITACIONAL PEDREGAL DEL LAGO	A4	REPARACIÓN DE FILTRACIONES EN ESTACIONAMIENTO Y ACCESOS, PARA LA DETENCION DE DAÑO ESTRUCTURAL QUE REPRESENTA RIESGO INMINENTE PARA LA COMUNIDAD.	0.0%	6000	336,056.00	336,056.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-027	CONJUNTO URBANO CUEMANCO (U HAB)	A6	CAMBIO DE CABLEADO ELÉCTRICO DE TODOS LOS POSTES DE LA UNIDAD	0.0%	6000	340,348.00	340,348.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-029	CRUZ DEL FAROL	A4	INSTALACION DE CORREDOR RECREATIVO ECOLOGICO	0.0%	6000	409,324.00	409,324.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-030	CUCHILLA DE PADIERNA	A10	CONTINUIDAD CALENTADORES SOLARES	0.0%	6000	491,886.00	491,886.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-031	CUILOTEPEC II	A2	ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	0.0%	6000	304,527.00	304,527.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-032	CULTURA MAYA	A8	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES	0.0%	6000	675,752.00	675,752.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-033	DIAMANTE	A4	CONTINUIDAD DEL TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA DE LA COLONIA 2020.	0.0%	6000	366,848.00	366,848.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-034	DOLORES TLALI	A1	CALENTADORES SOLARES EN TODA LA COLONIA	0.0%	6000	329,374.00	329,374.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-035	EJIDOS DE SAN PEDRO MARTIR (NORTE)	A1	CALENTADORES SOLARES	0.0%	6000	650,544.00	650,544.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-219	EJIDOS DE SAN PEDRO MARTIR II (SUR)	A2	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	0.0%	6000	651,404.00	651,404.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-036	EL ARENAL	0	CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE PROLONGACIÓN MOCTEZUMA EN DIRECCIÓN CALLE INDEPENDENCIA (POR DEFINIR EN ASAMBLEA CIUDADANA DE CASOS ESPECIALES)	0.0%	6000	406,989.00	406,989.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-037	EL DIVISADERO	A1	CÁMARAS DE VIDEO-VIGILANCIA EN PUNTOS ESTRATÉGICOS	0.0%	6000	312,257.00	312,257.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		002CD14 ALCALDIA TLALPAN											
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2021											
Ejercicio:		2020											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
12-039	EL ZACATON	A2	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA.	0.0%	6000	575,515.00	575,515.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-040	EMILIO PORTES GIL PEMEX PICACHO (U HAB)	A6	REPARACIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE QUE SUMINISTRA A TODA LA UNIDAD EMILIO PORTES GIL PEMEX PICACHO, POR MEDIO DE BOMBEO	0.0%	6000	408,917.00	408,917.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-042	EX HACIENDA SAN JUAN DE DIOS	A1	REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES Y COLOCACIÓN DE NUEVOS JUEGOS (CAMELLÓN PROLONGACIÓN CANAL DE MIRAMONTES)	0.0%	6000	520,673.00	520,673.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-043	FLORESTA-PRADO-VERGEL COAPA	A5	CONCLUIR DE MANERA CORRECTA LOS PROYECTOS INCONCLUSOS DE 2017, 2018 Y 2019. CONSTRUIR UN HUERTO URBANO Y ARREGLAR LAS BANQUETAS	0.0%	6000	444,300.00	444,300.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-045	FOVISSSTE SAN PEDRO MARTIR (U HAB)	A2	DOTAR AL INTERIOR DE LA UNIDAD DE LUMINARIAS FOTOVOLTAICAS CON PANELES SOLARES	0.0%	6000	315,041.00	315,041.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-046	FRESNO	A1	ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CISTERNAS DE POLIETILENO DE 5000 LTS	0.0%	2000	296,310.00	296,310.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-047	FUENTES BROTTANTES MIGUEL HIDALGO (U HAB)	A12	SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE INCLUYENDO TUBERIA, VALVULAS, Y LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	0.0%	6000	556,054.00	556,054.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-049	FUENTES DEL PEDREGAL	A5	REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA FUENTE DEL PARQUE LOS ILUSOS EN LA COLONIA FUENTES DEL PEDREGAL	0.0%	6000	605,251.00	605,251.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-048	FUENTES Y PEDREGAL DE TEPEPAN	A6	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS, POR LAS CALLES PROLONGACIÓN DE ABASOLO, FUENTES BUENAS Y CALLES PERPENDICULARES A ÉSTA	0.0%	6000	513,969.00	513,969.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-050	GRANJAS COAPA	A2	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	0.0%	6000	482,598.00	482,598.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-051	GRANJAS COAPA ORIENTE	A1	EMBELLECIMIENTO DEL CAMELLÓN DE CALZADA DEL HUESO Y RESTITUCIÓN DEL RETORNO.	0.0%	6000	371,411.00	371,411.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-053	HACIENDA SAN JUAN-RINCON DE SAN JUAN-CHIMALI	A1	RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y RESCATE DE LOS PARQUES DE LA COLONIA 1) EL UBICADO ENTRE PROLONGACION CANAL DE MIRAMONTES ENTRE XOMALI Y TRANSMISIONES.	0.0%	6000	541,199.00	541,199.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-055	HEROES DE 1910	A2	CAPTACIÓN DE AGUA EN TINACOS	0.0%	2000	339,420.00	339,420.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-209	HEROES DE PADIERNA I	A11	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES	0.0%	6000	776,090.00	776,090.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-210	HEROES DE PADIERNA II	A4	CALENTADORES SOLARES PARA LAS CALLES DZIBALCHEN, TIXKOKOB, DESDE KINCHIL, AKIL, CONTOY Y CANCUN.	0.0%	6000	782,379.00	782,379.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-057	HUESO PERIFERICO-ISSSFAM NO. 7 (U HABS)	A1	REENCARPETADO DENTRO DE LA UNIDAD	0.0%	6000	399,413.00	399,413.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-059	IGNACIO CHAVEZ (U HAB)	A2	MODULO DE JUEGOS INFANTILES EN ÁREAS VERDES COMUNES DE LA UNIDAD IGNACIO CHÁVEZ DENTRO DE LOS RÉGIMENES I,II, III, V Y VI Y DEPORTIVO	0.0%	6000	338,479.00	338,479.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-061	ISIDRO FABELA (AMPL)	A3	CALENTADORES SOLARES	0.0%	6000	363,055.00	363,055.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-060	ISIDRO FABELA I (PONIENTE)	A5	CALENTADORES SOLARES PARA LOS HABITANTES DE LA COLONIA ISIDRO FABELA I (PONIENTE)	0.0%	6000	656,910.00	656,910.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		002CD14 ALCALDIA TLALPAN											
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2021											
Ejercicio:		2020											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
12-220	ISIDRO FABELA II (ORIENTE)	A4	CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA TODA LA COLONIA	0.0%	6000	623,004.00	623,004.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-062	ISSSFAM NO. 1 (U HAB)-VILLA TLALPAN	A1	"PINTURA EN FACHADA DE EDIFICIOS"	0.0%	6000	372,690.00	372,690.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-064	JARDINES COAPA-BELISARIO DOMINGUEZ	A4	TERMINACIÓN DE REENCARPETADO DE LA CALLE DR. ATL.	0.0%	6000	354,466.00	354,466.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-065	JARDINES DE SAN JUAN	A6	CALENTADORES SOLARES	0.0%	6000	555,802.00	555,802.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-066	JARDINES DEL AJUSCO	A4	CÁMARAS DE SEGURIDAD DE CIRCUITO CERRADO EN TODA LA COLONIA	0.0%	6000	489,308.00	489,308.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-067	JARDINES EN LA MONTAÑA	A4	CÁMARAS DE ALTA RESOLUCION CON POSTE TIPO C PARA LAS CASETAS DE ACCESO	0.0%	6000	453,160.00	453,160.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-068	JUVENTUD UNIDA	A1	CALENTADORES SOLAR PARA LA COLONIA JUVENTUD UNIDA.	0.0%	6000	348,639.00	348,639.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-070	LA FAMA	A3	CALENTADORES SOLARES	0.0%	6000	356,564.00	356,564.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-071	LA GUADALUPANA	A1	CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA EN CAMINO LOS ARCOS DESDE CAMINO VECINAL HASTA LA DERRADA DEL CAMINO DE LOS ARCOS	0.0%	6000	399,827.00	399,827.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-072	LA JOYA	A1	CÁMARAS DE SEGURIDAD	0.0%	6000	421,658.00	421,658.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-073	LA LIBERTAD - IXTLAHUACA	A6	PAVIMENTACIÓN DE C. FRANCISCO JAVIER MINA Y C. MARIANO ABASOLO	0.0%	6000	333,828.00	333,828.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-216	LA MAGUEYERA	A4	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	0.0%	6000	299,469.00	299,469.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-075	LA PALMA	A5	ANDADOR PEATONAL EN PARADA LA PALMA, DESDE RETORNO LA PALMA HASTA CAPILLA EN CALLE OYAMEL ESQUINA ROBLE	0.0%	6000	411,551.00	411,551.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-076	LA PRIMAVERA	A5	CALENTADORES SOLARES	0.0%	6000	395,523.00	395,523.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-077	LA TORTUGA XOLALPA-HCO COLEGIO MILITAR	A1	ADQUISICION DE MAS CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO INCLUYENDO EL COSTO DE MANTENIMIENTO DE LAS CÁMARAS QUE SE TIENEN INSTALADAS CON PRESUPUESTO 2019	0.0%	6000	477,387.00	477,387.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-221	LOMA BONITA-AMPLIACION TEPEXIMILPA	A1	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA LOMA BONITA - TEPEXIMILPA 2020.	0.0%	6000	305,259.00	305,259.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-079	LOMAS ALTAS DE PADIERNA SUR	0	CAMINANDO SEGUROS (POR DEFINIR EN ASAMBLEA CIUDADANA DE CASOS ESPECIALES)	0.0%	6000	571,153.00	571,153.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-211	LOMAS DE PADIERNA I	A21	CALENTADORES SOLARES PARA LAS CALLES YOBAIN, BOCHIL Y BEKAL DE TIZIMIN A POPOLNA	0.0%	6000	960,628.00	960,628.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-212	LOMAS DE PADIERNA II	A4	CONSTRUCCION DE AULA PARA ACTIVIDADES FISICAS	0.0%	6000	847,882.00	847,882.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-080	LOMAS DE CUILOTEPEC	A5	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA.	0.0%	6000	406,163.00	406,163.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-222	LOMAS DE TEPEMECATL	A2	CALENTADORES SOLARES	0.0%	6000	442,464.00	442,464.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-084	LOMAS DE TEXCALATLACO	A4	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA TODA LA COLONIA HASTA ALCANCE PRESUPUESTAL	0.0%	6000	318,217.00	318,217.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-085	LOMAS DEL PEDREGAL	A2	POSTES LUMINARIAS DE 7.5 METROS EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL	0.0%	6000	341,072.00	341,072.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-086	LOMAS HIDALGO	A2	DOTACION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA LOMAS HIDALGO	0.0%	6000	415,382.00	415,382.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		002CD14 ALCALDIA TLALPAN											
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2021											
Ejercicio:		2020											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
12-087	LOS ENCINOS	A10	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	0.0%	6000	427,625.00	427,625.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-088	LOS PASTORES	0	CAPTACIÓN DE AGUA PLOVIAL A BASE DE TINACOS (POR DEFINIR EN ASAMBLEA CIUDADANA DE CASOS ESPECIALES)	0.0%	2000	307,713.00	307,713.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-089	LOS VOLCANES	A1	AGREGAR LUMINARIAS SOLARES A LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COLONIA, MEJORANDO LA SEGURIDAD DEL ANDADOR PEATONAL A TRAVÉS DE UNA OPCIÓN SUSTENTABLE.	0.0%	2000	468,107.00	468,107.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-092	MA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA-TLALPUENTE	A5	5 POZOS DE ABSORCIÓN	0.0%	6000	391,084.00	391,084.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-094	MESA LOS HORNOS, TEXCALTENCO	A5	TINACOS PARA MESA LOS HORNOS 2020	0.0%	2000	990,118.00	990,118.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-095	MIGUEL HIDALGO	A18	CÁMARAS DE SEGURIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO	0.0%	6000	1,016,885.00	1,016,885.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-096	MIRADOR 1A SECC	A1	CALENTADORES SOLARES	0.0%	6000	390,193.00	390,193.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-097	MIRADOR 2A Y 3A SECC	A2	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA MIRADOR 2A Y 3A SECCION.	0.0%	6000	381,608.00	381,608.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-099	MIRADOR DEL VALLE	A3	COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA	0.0%	6000	359,506.00	359,506.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-100	MIRADOR I	A7	MODULO DE VIGILANCIA PARA LA COLONIA	0.0%	6000	388,903.00	388,903.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-101	MIRADOR II	A1	INSTALACION DE CAMARAS PARA VIGILANCIA	0.0%	6000	529,094.00	529,094.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-102	MOVIMIENTO ORGANIZADO DE TLALPAN-EL MIRADOR (RNCDA)	A2	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	0.0%	6000	328,437.00	328,437.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-217	NARCISO MENDOZA VILLA COAPA SUPERMANZANA 8 (U HAB)	A1	CONTINUACIÓN DE PROYECTO REPARACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO EN AVENIDAS DEL ARBOLILLO Y SENDERO	0.0%	6000	393,659.00	393,659.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-103	NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 1 (U HAB)	A2	CÁMARAS DE SEGURIDAD EN TODA LA MZ 1	0.0%	6000	422,425.00	422,425.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-104	NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 2 (U HAB)	A4	CAMBIO DE TUBOS DE ALBANAL O DRENAJE DE CASAS, DUPLEX Y EDIFICIOS DE LA SUPERMANZANA 2 (QUE VAN DE 5 A 10 METROS POR CONEXIÓN A COLECTORES)	0.0%	6000	433,885.00	433,885.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-105	NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 3 (U HAB)	A9	PINTURA Y MANO DE OBRA EN EDIFICIOS, CASAS DUPLEX Y CASAS UNIFAMILIARES.	0.0%	6000	422,849.00	422,849.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-106	NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 6 (U HAB)	A3	SUSTITUCION DE TINACOS DE CASAS UNIFAMILIARES, DUPLEX Y EDIFICIOS DE LA SUPERMANZANA 6	0.0%	6000	411,102.00	411,102.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-107	NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 7 (U HAB)	A4	REHABILITACION Y REMODELACION DEL PARQUE Y CANCHAS DE BÁSQUETBOL DE LA SM7 EN LA U.H. NARCISO MENDOZA VILLA COAPA. C.P.14390	0.0%	6000	435,714.00	435,714.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-108	NIÑO JESUS (BARR)	A2	CONTINUIDAD DEL PROYECTO DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL BARRIO DEL NIÑO JESÚS (PROYECTO 2018), COMPLEMENTADO CON APOYOS DE VIGILANCIA/VIALID	0.0%	6000	380,212.00	380,212.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-109	NUEVA ORIENTAL COAPA-EX HACIENDA COAPA	A12	MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE TODA LA UNIDAD TERRITORIAL	0.0%	6000	503,636.00	503,636.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-110	NUEVO RENACIMIENTO DE AXALCO	A2	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA UNIDAD TERRITORIAL DE NUEVO RENACIMIENTO DE AXALCO	0.0%	6000	349,716.00	349,716.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		002CD14 ALCALDIA TLALPAN											
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2021											
Ejercicio:		2020											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
12-111	OCOTLA - OCOTLA CHICO	A2	PROYECTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE AVE DEL PARAÍSO Y ALREDEDORES.	0.0%	6000	343,101.00	343,101.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-112	ORIENTE (AMPL)	A2	CALENTADORES SOLARES EN TODA LA COLONIA DE ORIENTE AMPLIACIÓN	0.0%	6000	307,041.00	307,041.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-113	PARAJE 38	A4	TINACOS PARA PARAJE 38	0.0%	2000	395,666.00	395,666.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-114	PARQUES DEL PEDREGAL	A5	MANTENIMIENTO DEL ADOQUINADO EN LA CALLE ZACATEPETL Y ALBORADA	0.0%	6000	423,678.00	423,678.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-116	PEDREGAL DE LAS AGUILAS	A3	LAMPARAS SOLARES PARA AFUERA DE LAS CASAS DE LA COLONIA	0.0%	2000	400,071.00	400,071.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-117	PEDREGAL DE SN NICOLAS 1A SECC	A2	LUMINARIAS Y CALENTADORES SOLARES, TINACOS PARA CALLE CHICXULUB, KOPOMA, POPOLNA Y MANI DE LA MANZANA 740	0.0%	6000	941,255.00	941,255.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-118	PEDREGAL DE SN NICOLAS 2A SECC	A2	LUMINARIAS SOLARES CON CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA Y BOCINAS	0.0%	2000	724,575.00	724,575.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-119	PEDREGAL DE SN NICOLAS 3A SECC	A12	CANCHA DE USOS MULTIPLES (BASQUETBOL, VOLEIBOL, FUTBOL Y ACTIVIDADES CULTURALES)	0.0%	6000	906,433.00	906,433.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-213	PEDREGAL DE SN NICOLAS 4A SECC I	A4	ESTUFAS SOLARES	0.0%	6000	842,262.00	842,262.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-214	PEDREGAL DE SN NICOLAS 4A SECC II	A5	CISTERNAS ROTOPLAS DE 10000 LITROS PARA LA COLONIA	0.0%	2000	823,167.00	823,167.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-121	PEDREGAL DE STA URSULA XITLA	A1	SEGURIDAD PARA TODOS CONTINUACIÓN DE EMPEDRADO Y MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO PIEDRA LARGA (RAMPA)	0.0%	6000	508,948.00	508,948.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-124	PIEDRA LARGA	A1	POYO DE SEGURIDAD PUBLICA CON LUMINARIAS EN LA VIA PUBLICA, RETIRANDO POSTES VIEJOS Y CAMBIANDLEY DE REFORMA O POR POSTES NUEVOS	0.0%	6000	314,463.00	314,463.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-125	PLAN DE AYALA	A4	HABILITACIÓN DE ÁREA PARA JUEGOS DEL JARDIN DE NIÑOS BIKIT	0.0%	6000	349,182.00	349,182.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-127	POPULAR STA TERESA	A7	ENCARPETAR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA	0.0%	6000	635,527.00	635,527.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-130	PRADO COAPA 2A SECCION	A2	CONTINUIDAD DE LA REHABILITACION DE CUATRO PARQUES DE LA COLONIA TEMASCALTEPEC-CARBONERA, CARBONERA-CORRALEJO, CORRALEJO-JILOTEPEC, JILOTEPEC-JALTENG	0.0%	6000	394,615.00	394,615.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-131	PRADO COAPA 3A SECCION- POTRERO ACOXPA	A3	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA	0.0%	6000	415,734.00	415,734.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-132	PROGRESO TLALPAN	A1	MANTENIMIENTO GENERAL DEL DEPORTIVO DE LA COLONIA	0.0%	6000	308,255.00	308,255.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-133	PUEBLO QUIETO	A1	USO DE CELDAS SOLARES	0.0%	6000	354,764.00	354,764.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-136	RANCHO LOS COLORINES (FRACC)	A3	REENCARPETADO DE LA CALLE BOLONIA	0.0%	6000	313,832.00	313,832.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-137	REAL DEL SUR-VILLAS DEL SUR- RESIDENCIAL ACOXPA	A1	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR E INTERIOR DE LOS 17 EDIFICIOS QUE CONFORMAN LA UNIDAD TERRITORIAL	0.0%	6000	385,732.00	385,732.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-223	RESIDENCIAL FUENTES DE CANTERA (U HAB)	A5	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES TECHADO BENEFICIA 3800 HABITANTES DE TODAS LAS EDADES PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS CULTURALES DEPORTIVAS	0.0%	6000	318,993.00	318,993.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-139	RESIDENCIAL INSURGENTES SUR (U HAB)	A7		0.0%	6000	359,000.00	359,000.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		002CD14 ALCALDIA TLALPAN											
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2021											
Ejercicio:		2020											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
12-142	RINCON LAS HADAS-VILLA ROYALE-FUENTES Y ARCONADA COAPA	A8	LÁMPARAS SOLARES PARA CLAZADA LAS BRUJAS EN LA UNIDAD TERRITORIAL DE RINCÓN LAS HADAS, VILLA ROYALE, FUENTES Y ARCONADA COAPA	0.0%	6000	351,748.00	351,748.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-143	RINCONADA (U HAB)	A2	PINTURA PARA LOS 22 EDIFICIOS U.H. RINCONADA	0.0%	6000	313,534.00	313,534.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-145	ROCA DE CRISTAL	A2	LÁMPARAS SOLARES DOMICILIARIAS PARA ROCA DE CRISTAL 2020	0.0%	2000	294,258.00	294,258.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-146	ROMULO SANCHEZ-SAN FERNANDO (BARR)-PEÑA	A2	CALENTADORES SOLARES EN LA CALLE ZAPOTE	0.0%	6000	366,798.00	366,798.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-148	SAN BARTOLO EL CHICO	A3	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	0.0%	6000	406,719.00	406,719.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-153	SAN LORENZO HUIPULCO	A3	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA	0.0%	6000	679,072.00	679,072.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-156	SAN MIGUEL TEHUISCO-LOS ANGELES-AYOMETITLA	A2	CALENTADORES SOLARES	0.0%	6000	408,677.00	408,677.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-208	SAN MIGUEL TOXIAC	A1	PURIFICADORES DE AGUA PARA TODA LA COLONIA.	0.0%	2000	305,433.00	305,433.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-158	SAN NICOLAS II	A6	ADQUISICION DE TINACOS DE 1,100 LITROS PARA HABITANTES DE LA COMUNIDAD	0.0%	2000	558,258.00	558,258.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-159	SAN PEDRO APOSTOL (BARR)	A4	3 CONTENEDORES PARA BASURA, 50 DEPÓSITOS PARA COLILLAS, 16 BOTES DE BASURA DOBLES. 50 CUBETAS DE PINTURA. CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS.	0.0%	6000	341,149.00	341,149.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-161	SANTA URSULA XITLA	A14	ESTUDIO DE GEO KADAR PARA CONOCER ESTADO REAL DEL SUBSUELO Y SUS AFECTACIONES, Y MAPEO DE REDES DE SERVICIOS ENTERRADOS	0.0%	6000	992,979.00	992,979.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-162	SANTISIMA TRINIDAD	A1	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA SANTISIMA TRINIDAD	0.0%	6000	380,131.00	380,131.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-164	SAUZALES CEBADALES (U HAB)	A7	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	0.0%	6000	346,835.00	346,835.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-165	SECCION XVI	A1	CALENTADORES SOLARES	0.0%	6000	372,076.00	372,076.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-152	SAN JUAN TEPEXIMILPA (AMPL)	A8	CALENTADORES SOLARES PARA LAS CALLES TLAPANECOS, OJITECOS Y VEROGIOS.	0.0%	6000	342,539.00	342,539.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-151	SAN JUAN TEPEXIMILPA	A8	CALENTADORES SOLARES EN CALLE MIRAMONTES, CASTRO BRITO Y CALLE JON MIRAMONTES 2020	0.0%	6000	397,079.00	397,079.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-166	SOLIDARIDAD	A1	ADQUISICION DE EQUIPO TECNOLÓGICO (COMPUTADORAS) PARA JOVENES DE SOLIDARIDAD	0.0%	6000	360,955.00	360,955.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-167	TECORRAL	A5	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES	0.0%	6000	377,035.00	377,035.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-168	TENORIOS INFONAVIT 1 Y 2 (U HAB)	A8	CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL INTERIOR DE LA U.H. TENORIOS 222	0.0%	6000	388,492.00	388,492.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		002CD14 ALCALDIA TLALPAN											
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2021											
Ejercicio:		2020											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
12-170	TEPETLICA EL ALTO-3 DE MAYO	A6	CALENTADORES SOLARES	0.0%	6000	340,443.00	340,443.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-171	TEPETONGO	A3	CAMARAS DE VIGILANCIA PARTICULARES	0.0%	6000	391,222.00	391,222.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-172	TETENCO (PJE)	A3	CALENTADORES SOLARES PARA LOS HABITANTES DE LA COLONIA PARAJE TETENCO	0.0%	6000	343,031.00	343,031.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-173	TEZONTITLA	A5	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA.	0.0%	6000	391,969.00	391,969.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-174	TEZONTITLA - EL CALVARIO (AMPL)	A2	ESCALERAS EN LA ENTRADA DE TETEQUILO	0.0%	6000	298,949.00	298,949.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-175	TLALCOLIGIA	A8	ASFALTO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE MAYAS Y PROLONGACIÓN DE NAVAJOS	0.0%	6000	685,565.00	685,565.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-176	TLALMILLE	A2	CÁMARAS DE SEGURIDAD EN LA COLONIA	0.0%	6000	380,040.00	380,040.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-177	TLALPAN CENTRO	A3	REMODELACION DE 40 DEPARTAMENTOS DE INTERÉS SOCIAL, UBICADO EN LA CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NO. 8 COLONIA CENTRO DE TLALPAN	0.0%	6000	994,409.00	994,409.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-180	TORIELLO GUERRA	A4	REENCARPETADO DEL CALLEJÓN DE TETITLA	0.0%	6000	750,988.00	750,988.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-181	TORRES DE PADIERNA	A4	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COL.	0.0%	6000	397,152.00	397,152.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-182	TRES FUENTES (U HAB)	A9	PINTURA EN : BARRA Y REJA DE FACHADA, BARDAS PERIMETRALES, CASETA: PINTURA INTERIOR-EXTERIOR, E IMPERMEABILIZACIÓN EN TODAS LAS UNIDADES HABITACIONALES	0.0%	6000	337,027.00	337,027.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-044	UNIDADES HABITACIONALES DE TENORIOS	A4	RETIRO DE MALLA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE AZOTEAS Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS 1 A 16 EN LA UNIDAD TENORIOS 224	0.0%	6000	323,185.00	323,185.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-183	VALLE DE TEPEPAN	A1	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	0.0%	6000	405,622.00	405,622.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-184	VALLE ESCONDIDO	A1	PRIMERA ETAPA: RECUPERACION AREAS VERDES Y SUELO PERMEABLE	0.0%	6000	450,897.00	450,897.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-185	VALLE VERDE	A5	CALENTADORES SOLARES 3A ETAPA	0.0%	6000	361,586.00	361,586.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-186	VERANO	A7	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	0.0%	6000	384,519.00	384,519.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-188	VERGEL DE COYOACAN-VERGEL DEL SUR	A5	REENCARPETAMIENTO DE CALLES DE LAS COLONIAS VERGEL DE COYOACAN Y VERGEL DEL SUR	0.0%	6000	450,333.00	450,333.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-191	VILLA COAPA (RDCIAL)	A5	REMODELACION SUSTENTABLE E INCLUYENTE DEL PARQUE UBICADO EN RESIDENCIAL VILLA COAPA SUPER MANZANA 5	0.0%	6000	387,417.00	387,417.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		002CD14 ALCALDIA TLALPAN											
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2021											
Ejercicio:		2020											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
12-193	VILLA DEL PUENTE FOVISSSTE (U HAB)	A3	REENCARPETADO DE LA CALLE RINCÓN FRESALES	0.0%	6000	318,383.00	318,383.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-194	VILLA LAZARO CARDENAS	A2	REHABILITACION DE AREAS VERDES, CAMELLONES, ESPACIOS DEPORTIVOS, ILUMINACION Y REENCARPETADO DE LA COLONIA VILLA LAZARO CARDENAS	0.0%	6000	532,959.00	532,959.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-195	VILLA OLIMPICA LIBERADOR MIGUEL HIDALGO (U HAB)	A2	SUTITUCION DE VALVULAS DETERIORADAS DE LA RED HIDRAULICA DE LA UNIDAD.	0.0%	6000	372,362.00	372,362.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-198	VISTAS DEL PEDREGAL	A10	RENOVACION DE LAS ESCALINATAS DE LA CALLE CHABACANO ESQ. TOTOLEPEC	0.0%	6000	352,370.00	352,370.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-199	VIVEROS DE COACTETLAN	A8	PAVIMENTACION Y GUARNICION CERRADA DE PIRULES Y PROLONGACION LA PALMA	0.0%	6000	432,927.00	432,927.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-200	XAXALCO	A3	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL PARA EXHIBICION DE PELICULAS OBRAS DE TEATRO Y DANZA SOBRE LA CALLE LAS TORRES FRENTE A LA BASE DE RTP	0.0%	6000	444,900.00	444,900.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-201	XAXALIPAC	A2	CONTINUACION DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE LA CALLE GRANJAS HASTA CALLE AYOCATITLA	0.0%	6000	376,223.00	376,223.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-202	ZACATIENDA	A1	TINACOS Y BOMBAS DE AGUA CON SU INSTALACION.	0.0%	6000	353,575.00	353,575.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-204	ZAPOTE-LUIS DONALDO COLOSIO (U HABS)	A5	REHABILITACION URBANA A ANADOR SIN NOMBRE	0.0%	6000	337,910.00	337,910.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-074	LA MAGDALENA PETLACALCO (PBLO)	0	NO SE REALIZO CONSULTA, POR RESOLUCION DEL TEPJF	0.0%	6000	1,002,212.00	1,002,212.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-115	PARRES EL GUARDA (PBLO)	0	NO SE REALIZO CONSULTA, POR RESOLUCION DEL TEPJF	0.0%	6000	612,670.00	612,670.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-147	SAN ANDRES TOTOLTEPEC (PBLO)	0	NO SE REALIZO CONSULTA, POR RESOLUCION DEL TEPJF	0.0%	6000	2,247,562.00	2,247,562.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-154	SAN MIGUEL XICALCO (PBLO)	0	NO SE REALIZO CONSULTA, POR RESOLUCION DEL TEPJF	0.0%	6000	1,314,966.00	1,314,966.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-155	SAN MIGUEL AJUSCO (PBLO)	0	NO SE REALIZO CONSULTA, POR RESOLUCION DEL TEPJF	0.0%	6000	1,288,741.00	1,288,741.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-157	SAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO)	0	NO SE REALIZO CONSULTA, POR RESOLUCION DEL TEPJF	0.0%	6000	2,026,142.00	2,026,142.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-160	SAN PEDRO MARTIR (PBLO)	0	NO SE REALIZO CONSULTA, POR RESOLUCION DEL TEPJF	0.0%	6000	1,450,855.00	1,450,855.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-163	SANTO TOMAS AJUSCO (PBLO)	0	NO SE REALIZO CONSULTA, POR RESOLUCION DEL TEPJF	0.0%	6000	1,373,367.00	773,367.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%
<b>TOTAL URG</b>						<b>90,024,788.00</b>	<b>89,424,788.00</b>	-	-	-	-		

NOTAS ACLARATORIAS:

- En apego al Artículo Transitorio Vigésimo de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de julio del 2020 que a la letra dice: "Artículo Vigésimo. En virtud de la pandemia originada por el COVID-19, así como la imposibilidad real para continuar de manera adecuada con el proceso de presupuesto participativo 2020, la ejecución de los recursos destinados a los proyectos ganadores seleccionados para dicha anualidad, será realizada en el año 2021."
- Sin embargo, a la fecha la CDMX, no ha salido de la emergencia epidemiológica toda vez que la semaforización se mantiene en amarillo, lo cual limita realizar acciones en campo para avanzar en los procedimientos establecidos; en la Guía Operativa para el Ejercicio de los Recursos del Presupuesto Participativo de las Alcaldías de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como las disposiciones establecidas en la Ley de Participación Ciudadana.
- No obstante, lo anterior, se han realizados reuniones con la Dirección General de Participación Ciudadana, a fin de poder definir el procedimiento para empezar a operar el programa, conforme a las atribuciones que nos competen como Alcaldía, consultando para la aclaración de dudas a los diferentes órganos rectores que participan en este Proceso del Presupuesto Participativo, como son el IECM y la secretaria Finanzas, sin que a la fecha se tenga concretado algo.
- Al corte del periodo reportado, se tienen avances con relación al presupuesto 2020 en el capítulo 2000 con las afectaciones correspondientes y asignación de suficiencias a las solicitudes de la Dirección de Servicios Urbanos, Asimismo se tienen avances en el capítulo 4000 con las afectaciones correspondientes para las solicitudes de la Dirección General de Asuntos Jurídico y de Gobierno, misma que está en trámite de autorización, así como para el capítulo 2000 de la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económica



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	VENUSTIANO CARRANZA
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2020

CLAVE	UNIDAD TERRITORIAL	DENOMINACIÓN	NÚMERO	PROYECTO GANADOR NOMBRE	AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %	
						CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
17-065	10 DE MAYO	A1	CAMBIAR ENTUBADO 10 DE MAYO	0	6000	947,110.0	947,110.0	-	-	-	-	0	0
17-066	20 DE NOVIEMBRE	A1	MÁS ILUMINARIAS MENOS INSEGURIDAD	-	2000	1,832,194.0	1,832,194.0	-	-	-	-	0	0
17-067	20 DE NOVIEMBRE (AMPL)	A1	LUMINARIAS COLONIA 20 DE NOVIEMBRE AMPLIACIÓN	-	2000	752,737.0	752,737.0	-	-	-	-	0	0
17-068	24 DE ABRIL	A1	LAMPARAS LED FASE 1	-	2000	687,022.0	687,022.0	-	-	-	-	0	0
17-069	5TO TRAMO DE 20 DE NOVIEMBRE	A4	SUSTITUCION Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO LED DE 100 WATTS	-	2000	1,252,789.0	1,252,789.0	-	-	-	-	0	0
17-070	7 DE JULIO	A7	MI COLONIA MÁS ILUMINADA	-	2000	816,259.0	816,259.0	-	-	-	-	0	0
17-071	7 DE JULIO (AMPL)	A14	COLONIA ALUMBRADA COLONIA SEGURA	-	2000	796,544.0	796,544.0	-	-	-	-	0	0
17-001	AARON SAENZ	A5	SUSTITUCIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS	-	2000	684,286.0	684,286.0	-	-	-	-	0	0
17-002	ADOLFO LOPEZ MATEOS	A1	ILUMINANDO MI COLONIA	-	2000	1,560,525.0	1,560,525.0	-	-	-	-	0	0
17-003	AERONAUTICA MILITAR	A4	CAMBIO DE LUMINARIAS LED FASE 1	-	2000	913,909.0	913,909.0	-	-	-	-	0	0
17-004	ALVARO OBREGON	A3	CAMBIO DE LUMINARIA COL. ÁLVARO OBREGÓN	-	2000	943,203.0	943,203.0	-	-	-	-	0	0
17-005	AQUILES SERDAN	A8	FÚTBOL LLANERITO	-	6000	1,415,380.0	1,415,380.0	-	-	-	-	0	0
17-006	ARTES GRAFICAS	A1	CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA CALLE TORNO	-	6000	1,060,545.0	1,060,545.0	-	-	-	-	0	0
17-007	AVIACIÓN CIVIL	A3	SUSTITUCIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LED DE 100 WATTS	-	2000	1,301,103.0	1,301,103.0	-	-	-	-	0	0
17-008	AVIACIÓN CIVIL (AMPL)	A5	SUSTITUCIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LED DE 100 WATTS	-	2000	816,274.0	816,274.0	-	-	-	-	0	0
17-009	AZTECA	A1	INSTALACIÓN LÁMPARAS LED	-	2000	768,944.0	768,944.0	-	-	-	-	0	0
17-010	BAHIA (U HAB)	A2	CAMBIO DE INSTALACIÓN DE RED DE AGUA AL INTERIOR DE LA UNIDAD BAHIA	-	4000	755,021.0	755,021.0	-	-	-	-	0	0
17-011	CANDELARIA DE LOS PATOS (U HAB)	A1	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y CASETAS DE VIGILANCIA	-	4000	795,133.0	795,133.0	-	-	-	-	0	0
17-012	CARACOL	A2	ILUMINACIÓN DE TU COLONIA	-	2000	1,112,659.0	1,112,659.0	-	-	-	-	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	VENUSTIANO CARRANZA
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
17-013	CARACOL (AMPL)	A6	SUSTITUCIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA DE LED DE 100 WATTS	-	2000	970,688.0	970,688.0	-	-	-	-	0	0
17-072	CENTRO I	A7	ILUMINACIÓN PARA LA SEGURIDAD DE LA COLONIA	-	2000	1,754,813.0	1,754,813.0	-	-	-	-	0	0
17-073	CENTRO II	A3	ILUMINANDO CENTRO II (ETAPA I)	-	2000	1,496,259.0	1,496,259.0	-	-	-	-	0	0
17-015	CUATRO ARBOLES	A3	JUEGOS INFANTILES Y MALLA	-	6000	799,713.0	799,713.0	-	-	-	-	0	0
17-016	CUCHILLA PANTITLAN	A5	LUMINARIAS DE LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO	-	2000	1,372,142.0	1,372,142.0	-	-	-	-	0	0
17-017	DAMIAN CARMONA	A1	MEJOREMOS EL DRENAJE EN DAMIAN CARMONA	-	6000	986,973.0	986,973.0	-	-	-	-	0	0
17-018	EL ARENAL 1A SECCION	A9	ARENAL PRIMERO	-	2000	1,222,961.0	1,222,961.0	-	-	-	-	0	0
17-019	EL ARENAL 2A SECCION	A2	COLOCACIÓN DE LUMINARIAS	-	2000	727,649.0	727,649.0	-	-	-	-	0	0
17-020	EL ARENAL 3A SECCION	A1	SUSTITUCIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS.	-	2000	839,927.0	839,927.0	-	-	-	-	0	0
17-021	EL ARENAL 4A SECCION	A6	SUSTITUCIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATS	-	2000	1,601,885.0	1,601,885.0	-	-	-	-	0	0
17-022	EL ARENAL PTO AEREO (FRACC)	A13	ALUMBRADO PÚBLICO	-	2000	1,200,185.0	1,200,185.0	-	-	-	-	0	0
17-023	EL PARQUE	A8	CAMBIO DE LUMINARIA EL PARQUE	-	2000	907,218.0	907,218.0	-	-	-	-	0	0
17-024	EMILIANO ZAPATA (U HAB)	A4	SUSTITUCIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS	-	2000	695,154.0	695,154.0	-	-	-	-	0	0
17-025	EMILIO CARRANZA	A2	MI COLONIA ILUMINADA	-	2000	1,094,838.0	1,094,838.0	-	-	-	-	0	0
17-026	FEDERAL	A1	REENCARPETADO	-	6000	1,469,273.0	1,469,273.0	-	-	-	-	0	0
17-027	FELIPE ANGELES	A2	SUSTITUCION Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO LED DE 100 WATTS	-	2000	954,289.0	954,289.0	-	-	-	-	0	0
17-028	FIVIPORT (U HAB)	A3	LUMINARIAS	-	2000	1,054,852.0	1,054,852.0	-	-	-	-	0	0
17-074	IGNACIO ZARAGOZA I	A11	SUSTITUCIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS (FOCOS LEDS) EN AV 14 % C. 41 A LA C.45, AV. 16 DE C.21 A C.45,	-	2000	1,458,268.0	1,458,268.0	-	-	-	-	0	0
17-075	IGNACIO ZARAGOZA II	A8	SUSTITUCIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATS	-	2000	1,081,353.0	1,081,353.0	-	-	-	-	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	VENUSTIANO CARRANZA
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
17-030	INDUSTRIAL PUERTO AEREO (FRACC)	A1	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE NORTE 3	-	6000	748,916.0	748,916.0	-	-	-	-	0	0
17-031	JAMAICA	A1	SUSTITUCIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED DE 100 WATTS	-	2000	991,961.0	991,961.0	-	-	-	-	0	0
17-032	JANITZIO	A1	MI COLONIA ILUMINADA	-	2000	857,975.0	857,975.0	-	-	-	-	0	0
17-076	JARDIN BALBUENA I	A1	INCREMENTO DE ILUMINACIÓN PÚBLICA EN LA COLONIA JARDÍN BALBUENA 1	-	2000	1,541,605.0	1,541,605.0	-	-	-	-	0	0
17-077	JARDIN BALBUENA II	A7	A MÁS LUZ MÁS SEGURIDAD	-	2000	1,010,480.0	1,010,480.0	-	-	-	-	0	0
17-078	JARDIN BALBUENA III	A6	CAMBIO DE LUMINARIAS LED 100 WATTS	-	2000	1,680,293.0	1,680,293.0	-	-	-	-	0	0
17-034	KENNEDY (U HAB)	A1	CAMBIO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS ETAPA 1	-	2000	1,127,949.0	1,127,949.0	-	-	-	-	0	0
17-035	LORENZO BOTURINI	A1	CAMBIEMOS LUMINARIAS PARA MEJORAR TÚ SEGURIDAD	-	2000	1,096,694.0	1,096,694.0	-	-	-	-	0	0
17-036	MAGDALENA MIXHUCA	A10	COLONIA ILUMINADA COLONIA SEGURA PRIMERA ETAPA	-	2000	1,177,966.0	1,177,966.0	-	-	-	-	0	0
17-037	MAGDALENA MIXHUCA (PBL0)	A3	ILUMINEMOS NUESTRO PUEBLO PRIMERA ETAPA	-	2000	1,794,297.0	1,794,297.0	-	-	-	-	0	0
17-038	MERCEZ BALBUENA	A5	REPARAMOS EL DRENAJE DE MERCEZ BALBUENA PRIMERA ETAPA	-	6000	1,059,239.0	1,059,239.0	-	-	-	-	0	0
17-039	MICHOACANA	A3	MEJOREMOS E ILUMINEMOS LA COLONIA	-	2000	778,240.0	778,240.0	-	-	-	-	0	0
17-040	MICHOACANA (AMPL)	A6	ILUMINACIÓN PARA LA SEGURIDAD DE LA COLONIA	-	2000	840,623.0	840,623.0	-	-	-	-	0	0
17-041	MIGUEL HIDALGO	A2	CANCHA DE FUTBOL	-	6000	706,037.0	706,037.0	-	-	-	-	0	0
17-042	MOCTEZUMA 1A SECCION	A3	MÁS ILUMINACIÓN MÁS SEGURIDAD	-	2000	1,510,548.0	1,510,548.0	-	-	-	-	0	0
17-079	MOCTEZUMA 2A SECCION I	A3	QUE TUS NOCHES ESTÉN ILUMINADAS COMO SI FUERA DE DÍA	-	2000	1,628,316.0	1,628,316.0	-	-	-	-	0	0
17-080	MOCTEZUMA 2A SECCION II	A8	COLONIA SEGURA	-	2000	1,439,199.0	1,439,199.0	-	-	-	-	0	0
17-081	MOCTEZUMA 2A SECCION III	A6	CAMBIO DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED DE 100 WATS	-	2000	1,414,790.0	1,414,790.0	-	-	-	-	0	0
17-082	MOCTEZUMA 2A SECCION IV	A5	COLONIA ILUMINADA COLONIA SEGURA	-	2000	1,342,479.0	1,342,479.0	-	-	-	-	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	VENUSTIANO CARRANZA
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
17-083	MORELOS I	A4	SUSTITUCIÓN Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED DE 100 WHATS	-	2000	2,816,802.0	2,816,802.0	-	-	-	-	0	0
17-084	MORELOS II	A2	MÁS LUZ, MÁS SEGURIDAD CIUDADANA	-	2000	2,351,020.0	2,351,020.0	-	-	-	-	0	0
17-045	NICOLAS BRAVO	A1	"EMBELLECIENDO MI PARQUE", ETAPA 1	-	6000	874,318.0	874,318.0	-	-	-	-	0	0
17-046	PENITENCIARIA (AMPL)	A3	"SENDEROS ALUMBRADOS, FAMILIAS SEGURAS"	-	2000	1,448,868.0	1,448,868.0	-	-	-	-	0	0
17-085	PENSADOR MEXICANO I	A3	CAMBIAMOS NUESTRAS LUMINARIAS	-	2000	1,171,992.0	1,171,992.0	-	-	-	-	0	0
17-086	PENSADOR MEXICANO II	A12	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	-	6000	1,429,198.0	1,429,198.0	-	-	-	-	0	0
17-047	PEÑON DE LOS BAÑOS	A2	CAMBIO DE DRENAJE Y ALBAÑALES DOMICILIARIAS	-	6000	1,856,946.0	1,856,946.0	-	-	-	-	0	0
17-049	PINO (U HAB)	A4	CAMBIO DE JAULAS EN LAS AZOTEAS ETAPA 2	-	4000	699,201.0	699,201.0	-	-	-	-	0	0
17-050	POPULAR RASTRO	A3	CALLE SIN BACHES	-	6000	1,062,264.0	1,062,264.0	-	-	-	-	0	0
17-051	PRIMERO DE MAYO	A1	MEJOREMOS LA ILUMINACIÓN EN 1RO. DE MAYO	-	2000	831,577.0	831,577.0	-	-	-	-	0	0
17-052	PROGRESISTA	A3	LUMINARIAS PROGRESISTA	-	2000	710,915.0	710,915.0	-	-	-	-	0	0
17-053	PUEBLA	A1	PAVIMENTACIÓN	-	6000	1,277,247.0	1,277,247.0	-	-	-	-	0	0
17-054	REVOLUCION	A1	"COLONIA ILUMINADA, COLONIA SEGURA"	-	2000	1,465,494.0	1,465,494.0	-	-	-	-	0	0
17-055	ROMERO RUBIO	A6	"ROMERO RUBIO ILUMINADO"	-	2000	1,700,807.0	1,700,807.0	-	-	-	-	0	0
17-056	SANTA CRUZ AVIACION	A2	COLONIA SEGURA COLONIA ILUMINADA	-	2000	799,802.0	799,802.0	-	-	-	-	0	0
17-057	SEVILLA	A1	LUMINARIAS EN SEVILLA	-	2000	779,864.0	779,864.0	-	-	-	-	0	0
17-058	SIMON BOLIVAR	A3	CAMBIO DE CARPETA ASFÁLTICA POR UNA DE BUENA CALIDAD	-	6000	1,250,213.0	1,250,213.0	-	-	-	-	0	0
17-059	TRES MOSQUETEROS	A3	LUMINARIAS LED TRES MOSQUETEROS	-	2000	670,173.0	670,173.0	-	-	-	-	0	0
17-060	VALENTIN GOMEZ FARIAS	A6	REENCARPETADO EN CALLES QUE SE REQUIERAN DE LA COLONIA VALENTIN GÓMEZ FARIAS	-	6000	1,073,457.0	1,073,457.0	-	-	-	-	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	VENUSTIANO CARRANZA
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
17-061	VALLE GOMEZ	A3	"BANQUETAS SEGURAS " ETAPA 1	-	6000	1,530,058.0	1,530,058.0	-	-	-	-	0	0
17-062	VENUSTIANO CARRANZA	A2	A MÁS LUZ, MÁS SEGURIDAD CIUDADANA	-	2000	896,972.0	896,972.0	-	-	-	-	0	0
17-063	VENUSTIANO CARRANZA (AMPL)	A3	MÁS LUMINARIAS MÁS SEGURIDAD PRIMERA ETAPA	-	2000	789,942.0	789,942.0	-	-	-	-	0	0
17-064	VIADUCTO - BALBUENA (CON J HAB)	A6	CAMBIO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS	-	2000	980,371.0	980,371.0	-	-	-	-	0	0
<b>TOTAL AVC</b>						<b>92,115,185.0</b>	<b>92,115,185.0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2020

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
			TOTAL URG		68,529,015.00	47,427,338.00	47,427,338.00	47,427,338.00	47,427,338.00	-	-	69.20767503	0

NOTA: SE ENCUENTRA EN PROESO DE LA DESAGREGACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS GANADORES, ASÍ COMO TAMBIÉN DE LA UBICACIÓN DE LOS MISMOS



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón											
Período:		Enero-Septiembre											
Ejercicio:		2021											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
10-001	ABRAHAM GONZALEZ	B1	SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL	0	2000	588,062.00	274,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-010	ALPES	A4	INSTALACIÓN DE VIDEOCÁMARAS DE VIGILANCIA EN CALLE VESUBIO, ANDES, ALPES, ETNA, AJUSCO, CÁRPATOS, CALZADA DE LAS ÁGUILAS, CALZADA DE LOS LEONES Y CÓNDOR.	0	3000	18,440,108.00	568,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-018	ARTURO MARTÍNEZ	B4	CÁMARAS DE SEGURIDAD EN TODA	0	4000	8,101,125.00	339,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-021	ATLAMAYA		INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL CALLEJÓN DE ACATITLA ESQUINA (BOULEVARD PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS) (PERIFÉRICO SUR).	0	6000	76,490,008.00	288,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-026	BARRIO NORTE	B4	SEGURIDAD EN LA COLONIA.	0	7000	840,986.00	1,072,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-027	BATALLÓN DE SAN PATRICIO (UNIDAD HABITACIONAL)	B1	CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA LOS PASILLOS DE LOS EDIFICIOS 22,26,23,25,19.	0			264,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-031	BELLA VISTA	B2	CÁMARAS DE VIGILANCIA.	0			871,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-032	BONANZA	B1	CÁMARAS DE SEGURIDAD.	0			324,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-036	CAÑADA DEL OLIVAR	B1	PAVIMENTACIÓN DE LAS ÁREAS COMUNES Y ESTACIONAMIENTOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL	0			282,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-040	CAROLA		PINTURA DE FACHADAS	0			274,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-044	COLINAS DEL SUR	B2	COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA DE 360 GRADOS CON VISIÓN NOCTURNA Y GRABACIÓN CON SONIDO Y MOVIMIENTO.	0			722,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-052	DESARROLLO URBANO	B2	REVITALIZACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO A TRAVÉS DEL ARTE	0			541,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-054	EL ÁRBOL	B1	CÁMARAS DE SEGURIDAD.	0			277,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-061	BOSCOSO (U HAB)	B1	VELARIA	0			289,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-063	EL PARAISO	B2	CÁMARAS DE SEGURIDAD EN AV. PARAISO Y FRANCISCO ZARCO.	0			439,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-079	GOLONDRINAS	B2	POR UNA SEGURIDAD EN LA COLONIA	0			557,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-089	JALALPA EL GRANDE	B1	COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN TODA LA COLONIA.	0			792,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-108	LA OTRA BANDA	B4	CÁMARAS DE SEGURIDAD CONECTADAS A C2 EN CALLE LA OTRA BANDA, AV. REVOLUCIÓN Y CDA. LA OTRA BANDA, LA OTRA BANDA Y REVOLUCIÓN, AV. SAN JERÓNIMO Y REVOLUCIÓN.	0			300,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-110	LA PERA XOCHINAHUAC (U HAB)	B1	PINTURA PARA TODA LA UNIDAD	0			264,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-116	LAS ÁGUILAS SECCIÓN HORNOS		SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VECINAL CON CÁMARAS Y CONTROLADORES DE PÁNICO CONECTADOS AL C5 EN CALLES CONDO, PERICOS, BARRANCA DEL MUERTO, PELICANO. ETC.	0			269,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón											
Período:		Enero-Septiembre											
Ejercicio:		2021											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
10-118	LAS CUEVITAS	B1	PROYECTO CARPA CULTURAL ITINERANTE	0		362,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
10-119	LAS PALMAS	B2	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS AL C5.	0		311,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
10-125	LOMAS DE BECERRA (U HAB)	B2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS VÁLVULAS DE AGUA POTABLE	0		311,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
10-126	LOMAS DE BECERRA ARVIDE (UNIDAD HABITACIONAL)	B3	LUMINARIAS LED EN LA UNIDAD.	0		320,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
10-126	LOMAS DE BECERRA ARVIDE (U HAB)	B3	LUMINARIAS LED EN LA UNIDAD	0		320,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
10-127	Lomas de Capula	B1	Cultura, educación y deporte	0		588,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
10-130	LOMAS DE CHAMONTOYA	B3	CREANDO COMUNIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS CULTURALES	0		645,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
10-132	LOMAS DE LA ERA	B7	CÁMARAS DE SEGURIDAD EN ZONA DE ALTO RIESGO.	0		1,161,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
10-133	LOMAS DE LAS ÁGUILAS	B1	VIDEO VIGILANCIA CENTRAL Y PERIFÉRICA EN LOMAS DE LAS ÁGUILAS SECCIÓN I	0		386,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
10-143	LOMAS DE TARANGO	B1	CÁMARAS DE VIGILANCIA	0		453,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
10-144	LOMAS DE TETELPAN	B5	REPARACIÓN DE LA CALLE 8 ENTRE CALZADA DESIERTO DE LOS LEONES Y CÁMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS AL C5.	0		394,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
10-146	LOS CEDROS	B2	CÁMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS AL C5.	0		272,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
10-152	METROPOLITANO (U HAB)	B2	PINTURA DE EDIFICIOS	0		286,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
10-156	MINAS DE CRISTO	B1	SENDERO SEGURO.	0		484,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
10-160	MOLINO DE SANTO DOMINGO (UNIDAD HABITACIONAL)		CÁMARAS DE SEGURIDAD.	0		295,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
10-161	OCHO DE AGOSTO	B6	PINTURA PARA TODA LA COLONIA	0		318,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
10-169	PARQUE RESIDENCIAL SAN ANTONIO (U HAB)	B5	JUEGOS INFANTILES	0		407,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
10-178	PRESIDENTES 1RA (AMPLIACIÓN)	B3	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA.	0		402,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
10-182	PROGRESO TIZAPÁN	B1	INSTALACIÓN DE CIRCUITO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN CALLE MORELOS, ENTRE AV. TOLUCA Y CALLE VERACRUZ.	0		655,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
10-187	REACOMODO EL CUERNITO	B2	CÁMARAS DE SEGURIDAD.	0		513,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
10-194	SAN BARTOLO AMEYALCO (PUEBLO)	B4	CÁMARAS DE VIGILANCIA, SEGURIDAD PARA TODOS.	0		1,804,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
10-199	SANTA FE (U HAB)	B2	ILUMINEMOS NUESTRA UNIDAD. COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED	0		454,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
10-204	SANTA ROSA XOCHIAH (PUEBLO)	B1	TAZAS DE BAÑO ECOLÓGICAS, TRABAJOS A REALIZAR: DOTAR DE TAZAS AHORRADORAS A	0		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón											
Período:		Enero-Septiembre											
Ejercicio:		2021											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
10-205	SEARS ROEBUCK (U HAB)	B6	SUSTITUCION DE RED HIDRAULICA DE ENTRADA Y DISTRIBUCION DEL EDIFICIO E AL J Y DE K AL M	0		262,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
10-218	TLACOPAC	B6	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN LA CALLE JOSÉ MA. TERESA DE CALLE CORREGIDORA HASTA MARÍA LUISA.	0		393,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
10-221	TLACOYAQUE (BARRIO)	B1	AGUA CALIENTE EN EL HOGAR	0		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
10-229	TORRES SAN ANTONIO (U HAB)	B7	CELDA SOLARES PARA ALIMENTACIÓN DE LOS EDIFICIOS	0		467,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
10-230	TORRES SAN PEDRO (U HAB)	B4	SISTEMA DE BOMBAS NUEVAS EN EL CONJUNTO	0		330,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
10-231	BELEN DE LAS FLORES (U HAB)	B5	ENMALLADO Y REALIZACIÓN DE TALUDES UBICADOS EN UNIDAD BELEN DE LAS FLORES SANTA FE EDIFICIOS 94, 95, y 111	0		404,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
10-234	UNION POPULAR EMILIANO ZAPATA (U HAB)	B2	CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL CIRCUITO EJÉRCITO LIBERTADOR DEL SUR ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN Y EL EDIFICIO GENERAL CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA TODA LA COLONIA.	0		367,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
10-249	ESTADO DE HIDALGO	B2	COLOCACIÓN DE BARANDALES EN ÁREAS VERDES QUE DELIMITAN LOS ANDADORES DE LOS EDIFICIOS SECCIONES F, G Y H	0		409,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
10-250	LOMAS DE PLATEROS (U HAB) I	B2	CÁMARAS Y ALERTAS VECINALES.	0		570,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
10-252	OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCIÓN	B1	CÁMARAS DE SEGURIDAD.	0		793,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
10-253	OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCIÓN II	B1	SISTEMA DE ASPERSORES EN EL PARQUE DE LOS DINOSAURIOS UBICADO EN PREDIO LA ANGOSTURA	0		748,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
10-257	PREDIO LA ANGOSTURA	B1	SISTEMA DE ASPERSORES EN EL PARQUE DE LOS DINOSAURIOS UBICADO EN PREDIO LA ANGOSTURA	0		337,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
10-259	RESIDENCIAL LOS PINOS (U HAB)	B2	GIMNASIO	0		278,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
						7,422,881.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
						840,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
<b>TOTAL URG</b>						<b>104,460,289.00</b>	<b>33,794,463.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Nota: Cabe mencionar que para este tercer trimestre no se registra la totalidad de los recursos asignados, debido a que aún no concluye el proceso de adecuación programático presupuestal de los proyectos a ejecutar por parte de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
02-001	AGUILERA	02-001	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR LUMINARIAS CON CELDAS SOLARES	0	4000	488,548.86	253,568.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-002	ALDANA	02-002	SENDERO SEGURO CIUD@DANA	0	4000	552,507.55	286,764.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-003	PETROLERA (AMPL)	02-003	SENDERO SEGURO	0	4000	427,043.78	221,645.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-005	ANGEL ZIMBRON	02-005	CAMARAS DE VIGILANCIA	0	4000	495,924.40	257,396.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-006	ARENAL	02-006	CAMARA DE VIGILANCIA EN CALLE ALAMO ESQUINA AV. ENCARNACIÓN ORTIZ	0	4000	618,291.22	320,907.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-007	CENTRO DE AZCAPO	02-007	RECUPERACIÓN DE LA CALLE TEPANECAS	0	6000	666,304.43	345,827.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-008	CLAVERIA	02-008	HACER UNA CASA DE LA CULTURA PARA LA COLONIA CLAVERIA	0	6000	900,931.92	467,605.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-009	COLTONGO	02-009	CAMBIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CDA. DE HIDALGO ENTRE CALLE LAMINADORES Y CALLE PONIENTE 116	0	6000	538,139.54	279,307.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-010	COSMOPOLITA	02-010	REPAVIMENTACIÓN DE LA COLONIA COSMOPOLITA	0	6000	560,942.92	291,142.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
02-011	COSMOPOLITA (AMPL)	02-011	ILUMINACIÓN EN LA COLONIA	0	4000	389,710.31	202,268.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-012	CRUZ ROJA TEPANTONGO (U HAB)	02-012	2° PRIORIDAD PARA LA UNIDAD CRUZ ROJA TEPANTONGO (CAMBIO DE TAPAS DE COLADERAS)	0	6000	360,339.77	187,024.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-013	CUITLAHUAC 1 Y 2 (U HAB)	02-013	CAMBIO DE TUBERIAS Y VALVULAS DAÑADAS EN LA UNIDAD HABITACIONAL	0	4000	434,461.56	225,495.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-014	CUITLAHUAC 3 Y 4 (U HAB)	02-014	REENCARPETADO ASFALTICO MAZ 4	0	6000	519,911.37	269,846.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-015	DEL GAS	02-015	SENDERO SEGURO	0	4000	696,068.85	361,276.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-016	DEL GAS (AMPL)	02-016	LAMPARAS SOLARES Y AHORRADORAS ILUMINADO CALLE 4 Y C. CIPRES PARA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DE LA UNIDAD 3 LAGOS	0	4000	400,688.67	207,966.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-017	DEL MAESTRO	02-017	COLOCAR PANELES SOLARES A LAS LAMPARAS DE LA C. NUEVA JERUSALEM	0	4000	393,194.27	204,077.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
02-018	DEL RECREO	02-018	SEGURIDAD	0	4000	758,977.54	393,927.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-019	DEMET (U HAB)	02-019	REPAVIMENTACIÓN DE ESPACIOS COMUNES	0	4000	441,745.75	229,276.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-020	ECOLOGICA NOVEDADES IMPACTO (U HAB)	02-020	REMOZAMIENTO Y PINTURA DE EDIFICIOS	0	3000	331,903.31	172,265.73	331,903.31	331,903.31	0.00	0.00	100	0
02-021	EL JUAGUEY-ESTACION PANTACO	02-021	ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE CON LUMINARIAS TIPO LED	0	4000	407,980.72	211,751.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-023	EL ROSARIO A (U HAB)	02-023	PINTURA PARA EDIFICIOS Y CASAS	0	3000	696,239.76	361,365.03	696,239.76	696,239.76	0.00	0.00	100	0
02-024	EL ROSARIO B (U HAB)	02-024	PERIMETRO SEGURO	0	4000	843,328.24	437,707.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-025	EL ROSARIO C (U HAB)	02-025	UNIÓN VECINAL DE OSA MAYOR (CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES)	0	6000	948,202.57	492,139.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-026	EUZKADI	02-026	SALON DE USOS MÚLTIPLES EN EL DEPORTIVO CEYLAN	0	6000	559,267.24	290,273.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-027	EXHACIENDA EL ROSARIO	02-027	MANTENIMIENTO EN LAS AREAS VERDES	0	3000	442,898.88	229,875.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-028	FERRERIA	02-028	RECUPERACIÓN DE ESPACIO (MÓDULO)	0	6000	393,571.45	204,272.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-029	FERRERIA (U HAB)	02-029	TERCERA ETAPA DE APLICACIÓN DE PINTURA PARA FACHADAS A INTERIORES CON PINTURA COMEX 1800 PARA EXTERIORES	0	3000	419,120.15	217,533.35	419,120.14	419,120.14	0.00	0.00	100.00	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
02-030	FRANCISCO VILLA (U HAB)	02-030	SENDERO SEGURO C. DOROTEO ARANGO Y VICTOR HERNANDEZ COBARRUBIAS, EN LAS PARTES DE LA ZONA ESCOLAR PRINCIPALEMTE	0	4000	502,587.83	260,855.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-031	FUENTES DE AZCAPOTZALCO-PARQUES DE AZCAPOTZALCO (U HAB)	02-031	RETIRO E INSTALACIÓN DE NUEVOS TANQUES DE GAS FACE 2	0	3000	371,195.34	192,659.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-032	HOGAR Y SEGURIDAD/NUEVA SANTA MARIA	02-032	PROYECTO INTEGRAL DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y RED SANITARIA DRENAJE	0	6000	530,675.59	275,433.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-033	HOGARES FERROCARRILEROS (U HAB)	02-033	PODA DE ARBOLES	0	4000	389,366.54	202,090.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-034	HUATLA DE LAS SALINAS (BARR)	02-034	ENCHULAME HUATLA DE LAS SALINAS	0	4000	327,622.77	170,044.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-035	IGNACIO ALLENDE	02-035	CAMARAS DE SEGURIDAD	0	4000	403,445.78	209,397.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-036	INDUSTRIAL VALLEJO	02-036	LUMINARIAS CON PANELES SOLARES	0	4000	384,941.60	199,793.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-037	ISSFAM LAS ARMAS (U HAB)	02-037	SALÓN DE USOS MULTIPLES	0	6000	385,908.11	200,295.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-038	JARDIN AZPEITIA	02-038	RECUPERACIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA JARDIN AZPEITIA	0	6000	469,815.83	243,845.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-039	JARDINES DE CEYLAN (U HAB)	02-039	PINTURA PARA FACHADAS DE TODOS LOS EDIFICIOS	0	3000	338,251.45	175,560.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-040	LA PRECIOSA	02-040	SE REGISTRO UN EMPATE ENTRE 2 PROYECTOS, DE CONFORMIDAD CON LA BASE DÉCIMA. DE LAS ASAMBLEAS PARA LA ATENCIÓN DE CASOS ESPECIALES, NUMERAL 4 EMPATE EN PRIMER Y /O SEGUNDO LUGAR	0	4000	734,540.72	381,244.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
02-041	LA RAZA	02-041	VIGILANCIA PARA LA RAZA	0	4000	558,812.46	290,036.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-042	LAS SALINAS	02-042	SENDERO SEGURO CON LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN CAMARAS Y PASO PEATONAL EN LAS VIAS TOLTECA DESDE AVENIDA AZCAPOTZALCO LA VILLA HASTA PONIENTE 1	0	4000	392,411.44	203,670.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-043	LIBERACION	02-043	LIBERACIÓN ILUMINADA	0	4000	468,190.25	243,001.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-044	LIBERTAD	02-044	LUMINARIAS SOLARES PARA LA COLONIA LIBERTAD	0	4000	392,773.88	203,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-045	LOS REYES (BARR)	02-045	TALLERES CULTURALES Y ARTISTICOS PARA BARRIO LOS REYES	0	4000	490,625.29	254,646.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-046	MANUEL RIVERA ANAYA CROC I (U HAB)	02-046	BARNIZ, SEGUNDA ETAPA	0	2000	440,621.10	228,692.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-047	MIGUEL HIDALGO (U HAB)	02-047	MEJORANDO LAS AREAS VERDES	0	3000	438,917.92	227,808.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-048	MONTE ALTO	02-048	CAMARA DE SEGURIDAD CONECTADA AL C5 EN C. 10 Y C. INGENIEROS METALÚRGICOS	0	4000	375,153.71	194,713.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-049	NEXTENGO (BARR)	02-049	MEJORAS PARA AGUA POTABLE	0	6000	473,912.70	245,971.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-050	NUEVA EL ROSARIO	02-050	CONTINUIDAD DEL CAMBIO DE DRENAJE	0	6000	341,356.27	177,172.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-051	NUEVA ESPAÑA	02-051	CAMINEMOS SEGUROS POR NUESTRAS BANQUETAS	0	6000	430,634.80	223,509.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-052	NUEVA SANTA MARIA	02-052	CAMARAS DE VIGILANCIA	0	4000	891,817.84	462,874.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-053	NUEVO SAN RAFAEL (BARR)	02-053	CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL Y FILTRO	0	4000	445,474.28	231,211.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
02-054	OBRERO POPULAR	02-054	AMPLIACIÓN DEL MODULO EL TRIANGULO	0	6000	592,768.05	307,660.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-055	PANTACO (U HAB)	02-055	CONTINUIDAD DE DELIMITACIÓN DE ESPACIO DE LA UNIDAD HABITACIONAL PANTACO E INICIO DE UN PARQUE MULTIFUNCIONAL	0	4000	339,844.62	176,387.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-056	PASTEROS	02-056	CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	0	4000	787,204.78	408,578.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-057	PATRIMONIO FAMILIAR	02-057	CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA COLONIA	0	4000	368,924.43	191,480.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-058	PEMEX PRADOS DEL ROSARIO (U HAB)	02-058	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE DE HACIENDA DE NARVARTE INICIANDO DESDE RANCHO DE EN MEDIO ESQ. HACIENDA DE NARVARTE VALORANDO HASTA HACIENDA DE SOTELO	0	6000	451,796.88	234,493.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-059	PETROLERA (AMPL)	02-059	REVO. PASO A NIVEL PARA UNIR EL CAMELLÓN DE FAJA DE ORO	0	6000	544,189.07	282,447.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-060	PLENITUD	02-060	ESPACIO PARA ANIMALES DOMESTICOS	0	4000	536,920.59	278,674.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-061	PORVENIR	02-061	ILUMINANDO NUESTRAS CALLES	0	4000	606,383.68	314,727.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-062	POTRERO DEL LLANO	02-062	CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA COLONIA POTRERO DEL LLANO	0	4000	388,983.47	201,891.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-063	PRADOS DEL ROSARIO	02-063	CAMBIO DE LUMINARIAS LED	0	4000	437,210.81	226,922.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0



## PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
02-064	PRESIDENTE MADERO (U HAB)	02-064	PROYECTO PARA LA SUSTITUCIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA TORRE DE AGUA DE LA UNIDAD HABITACIONAL PRESIDENTE MADERO	0	3000	555,453.25	288,293.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-066	PROVIDENCIA	02-066	QUEREMOS PODA DE ARBOLES	0	3000	897,026.59	465,578.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-067	REYNOSA TAMAULIPAS	02-067	CONTINUIDAD A ILUMINEMOS A LA COLONIA REYNOSA TAMAULIPAS	0	4000	816,107.79	423,579.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-068	ROSENDO SALAZAR (CONJ HAB)	02-068	IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE CUBIERTAS DE AZOTEAS	0	4000	349,786.72	181,547.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-069	SAN MIGUEL AMANTLA (PBLO)	02-069	REENCARPETAMIENTO DE TEZOZOMOC A CHUCHILLA DE PROVIDENCIA EN NEXTENGO	0	6000	860,631.15	446,688.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-070	SAN ALVARO	02-070	PARQUE SAN ALVARO CORAZÓN COMUNITARIO II OFRECER CALIDAD DE VIDA AL GENERAR ESPACIOS EFICIENTES PARA PRACTICAR LA CAMINATA O CARRERA	0	6000	651,941.33	338,373.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-071	SAN ANDRES (BARR)	02-071	POR LA CALIDAD DE AGUA POTABLE (CONTINUIDAD)	0	6000	809,754.74	420,282.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-072	SAN ANDRES (PBLO)	02-072	LUMINARIAS DE POSTE CORTO EN TODA LA COLONIA	0	4000	821,344.04	426,297.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
02-073	SAN ANDRES DE LAS SALINAS (PBLO)	02-073	LAMPARAS SOLARES DE BRAZO CORTO EN TODA LA COMUNIDAD	0	4000	363,211.80	188,515.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-074	SAN ANTONIO (FRACC)	02-074	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN LOS PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA COLONIA	0	4000	686,461.69	356,289.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-075	SAN BARTOLO CAHUALTONGO (PBLO)	02-075	ENCHULANDO EL PUEBLO DE SAN BARTOLO ARREGLANDO NUESTROS ANDADORES CON CONCRETO NUEVO	0	6000	526,274.23	273,148.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-076	SAN BERNABE (BARR)	02-076	LUMINARIAS DE CELDAS SOLARES DE POSTES CORTOS	0	4000	374,998.52	194,633.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-077	SAN FRANCISCO TETECALA (PBLO)	02-077	RESTAURANDO LA MAGIA DEL PUEBLO	0	4000	549,231.82	285,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-078	SAN FRANCISCO XOCOTITLA	02-078	ILUMINANDO ANTONIO BALERIANO	0	4000	468,762.88	243,299.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-079	SAN JUAN TLIHUACA (PBLO)	02-079	SENDERO SEGURO PARA TODOS LA COLONIA	0	4000	1,024,249.53	531,609.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-080	SAN MARCOS (BARR)	02-080	MEJORAMIENTO DE LA RED HIDRAULICA EN LA ZONA DE "LA PITOLACA" EN LA COLONIA SAN MARCOS	0	6000	585,420.01	303,846.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
02-081	SAN MARTIN XOCHINAHUAC (PBLO)	02-081	CONTINUIDAD AL CLUB " SAN MARTIN XOCHINAHUAC" CLASES GRATUITAS DE BOX Y OTRAS ACTIVIDADES	0	6000	1,078,908.49	559,979.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-082	SAN MATEO	02-082	TECHADO DE CANCHAS DE BASQUETBOL	0	6000	413,126.60	214,422.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-083	SAN PABLO 396-CONJ HAB SAN PABLO (U HAB)	02-083	DAR CONTINUIDAD A DALE UNA MANITA DE GATO A SAN PABLO 396 PINTURA Y MEJORAMIENTO DE FACHADAS PARA TODA LA UNIDAD HABITACIONAL	0	4000	429,965.90	223,162.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-084	SAN PABLO XALPA (U HAB)	02-084	PINTURA PARA FACHADAS DE EDIFICIOS PENDIENTES POR PINTAR DE LAS ETAPAS A,B,C,D,E,F,G,H	0	3000	680,533.95	353,213.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-085	SAN PEDRO XALPA (PBLO)	02-085	SALÓN COMUNITARIO (CASA DE CULTURA XALPA)	0	6000	890,911.24	462,404.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-086	SAN RAFAEL	02-086	CAMARAS DE VIGILANCIA	0	4000	446,364.18	231,673.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-087	SAN SALVADOR XOCHIMANCA	02-087	REENCARPETAMIENTO DE VIALIDADES EN LA UNIDAD TERRITORIAL SAN SALVADOR XOCHIMANCA	0	6000	394,734.41	204,876.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-088	SAN SEBASTIAN	02-088	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN SAN SEBASTIAN Y CALLEJÓN UNO SOLEDAD	0	6000	567,072.01	294,323.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
02-089	SANTA APOLONIA (BARR)	02-089	SEGURIDAD PEATONAL , SIN BACHES Y CON SEÑALIZACIONES EN CERRADA DEL AGUILA	0	6000	531,204.03	275,707.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-090	SANTA BARBARA (PBLO)	02-090	DALE UN NOCAUT A LAS ENFERMEDADES Y A LA DROGADICCIÓN ACTIVATE PARQUE DEL ESTUDIANTE UBICADO ENTRE CALLE HIDALGO Y ROSARIO S/N COLONIA SANTA BARBARA	0	6000	862,769.46	447,797.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-091	SANTA CATARINA (PBLO)	02-091	CAMBIO DE DRENAJE	0	6000	632,772.19	328,423.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-092	SANTA CRUZ ACAYUCAN (PBLO)	02-092	COLOCACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD, SOBRE LAS VIALIDADES DE SANTA CRUZ ACAYUCAN PARA REDUCIR Y EVITAR ACCIDENTES DE TRAFICO	0	6000	437,747.10	227,201.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-093	SANTA CRUZ DE LAS SALINAS	02-093	ALUMBRADO EN PONIENTE 128	0	4000	341,331.71	177,159.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-094	SANTA INES	02-094	CAMARAS DE VIGILANCIA PARA TODAS LAS CALLES DE SANTA INES	0	4000	592,749.39	307,651.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía: 02CD02 Alcaldía Azcapotzalco

Período: Enero-Septiembre 2021

Ejercicio: 2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
02-095	SANTA LUCIA (BARR)	02-095	CAMINO SEGURO	0	4000	394,480.99	204,745.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-096	SANTA MARIA MALINALCO (PBLO)	02-096	CAMARAS DE VIGILANCIA PARA LA COLONIA SANTA MARIA MALINALCO	0	4000	757,899.06	393,367.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-097	SANTIAGO AHUIZOTLA (PBLO)	02-097	LAMPARAS PARA UN MEJOR SENDERO SEGURO	0	4000	1,258,691.38	653,290.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-098	SANTO DOMINGO (PBLO)	02-098	MEJORAR LA ILUMINACIÓN CON LUMINARIAS CORTAS DESDE FERROCARRILES NACIONALES HASTA LA CALLE DE SANTO DOMINGO	0	4000	606,480.92	314,778.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-099	SANTO TOMAS	02-099	REPAVIMENTAR DE CALLE MICHOCAN Y CALLEJON HIDALGO	0	6000	600,046.35	311,438.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-100	SECTOR NAVAL	02-100	MEJORAMIENTO DE CANCHAS DE SALÓNICA (FASE 2)	0	6000	357,546.31	185,575.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-101	SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS	02-101	MÁS CAMARAS DE SEGURIDAD	0	4000	562,635.29	292,021.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-102	TEZOZOMOC	02-102	SENDERO SEGURO	0	4000	1,037,017.50	538,236.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-103	TIERRA NUEVA	02-103	REFORESTACIÓN EN TODA LA COLONIA	0	6000	576,800.97	299,373.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-104	TLATILCO	02-104	COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA CALLE VERBENA Y CERRADA VERBENA	0	4000	663,616.08	344,432.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
02-105	TLATILCO (U HAB)	02-105	CAMBIO DE LOS DUCTOS DRENAJE DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL TLATILCO	0	6000	401,061.91	208,160.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-106	TRABAJADORES DEL HIERRO	02-106	PAVIMENTACIÓN DE LA COLONIA TRABAJADORES DEL HIERRO	0	6000	518,945.84	269,345.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-107	UN HOGAR PARA CADA TRABAJADOR	02-107	REPARACIÓN DE PAVIMENTO	0	6000	404,763.92	210,082.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-108	VICTORIA DE LAS DEMOCRACIAS	02-108	CREACIÓN DE UN SENDERO SEGURO CON ILUMINACIÓN, RECUPERACIÓN DE BANQUETA SIN DESTRUCCIÓN DE AREAS VERDES, EN LA CALLE DE TORONJIL	0	6000	557,867.56	289,546.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-109	VILLAS AZCAPOTZALCO (U HAB)	02-109	LUMINARIAS EN LA AV. CRITOBAL COLÓN	0	4000	410,599.33	213,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-110	XOCHINAHUAC (U HAB)	02-110	PROYECTO AKAN. LA VIALIDAD DE AKAN BAJO UN CONCEPTO DE IMAGEN URBANA PARA EL BENEFICIO DE LA UNIDAD HABITACIONAL	0	4000	635,849.50	330,021.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-111	SAN PEDRO XALPA (AMPL) I	02-111	SALON DE USOS MULTIPLES CONSTRUCCIÓN	0	6000	1,154,448.62	599,186.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
02-112	SAN PEDRO XALPA (AMPL) II	02-112	SE REGISTRO UN EMPATE ENTRE 2 PROYECTOS, DE CONFORMIDAD CON LA BASE DÉCIMA. DE LAS ASAMBLEAS PARA LA ATENCIÓN DE CASOS ESPECIALES, NUMERAL 4 EMPATE EN PRIMER Y /O SEGUNDO LUGAR	0	6000	877,859.41	455,629.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-113	PRO HOGAR I	02-113	SENDERO SEGURO SOBRE CALLE CENTRAL SUR	0	4000	788,432.56	409,215.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
02-114	PRO HOGAR II	02-114	SENDERO SEGURO PARA TODAS Y TODOS	0	4000	790,241.82	410,154.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
TOTAL URG						62,715,657.00	32,550,920.44	1,447,263.22	1,447,263.22	0.00	0.00		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02 CD 03 Alcaldía Benito Juárez
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
14-001	ACACIAS	B2	REFORESTACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL PARQUE ACACIAS	0%	6000	1,055,775.0	1,055,775.0	-	-	-	-	-	-
14-002	ACTIPAN	B2	REFORESTANDO ACTIPAN CON ARCES.	0%	6000	1,001,944.0	1,001,944.0	-	-	-	-	-	-
14-051	ALAMOS I	B5	LUMINARIAS LED DE POSTE CORTO Y FACHADAS EN ALAMOS I.	0%	6000	1,447,050.5	1,447,050.5	-	-	-	-	-	-
14-052	ALAMOS II	B5	CÁMARA DE VIGILANCIA (C2) Y BOTÓN DE PÁNICO.	0%	6000	1,363,046.5	1,363,046.5	-	-	-	-	-	-
14-004	ALBERT	B4	COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA INSTALARSE EN CADA ESQUINA DE LAS CALLES DE LA UNIDAD TERRITORIAL CONECTADAS AL C2 2DA ETAPA.	0%	6000	901,382.0	901,382.0	-	-	-	-	-	-
14-005	AMERICAS UNIDAS-DEL LAGO	B4	INSTALACION DE CAMARAS DE SEG CONECTADAS AL SIST DE MONITOREO DE LA ALCALDIA C2 O GOB DE LA CDMX, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO, EN LA UT 2A ETAPA	0%	6000	1,094,812.0	1,094,812.0	-	-	-	-	-	-
14-007	ATENOR SALAS	B7	CÁMARAS DE SEGURIDAD.	0%	6000	788,478.0	788,478.0	-	-	-	-	-	-
14-008	CENTRO URBANO PRESIDENTE ALEMAN (U HAB)	B1	REMODELACIÓN DE ESCALERAS EN EL CUPA FASE II	0%	6000	752,316.0	752,316.0	-	-	-	-	-	-
14-009	CIUDAD DE LOS DEPORTES	B9	REENCARPETAMIENTO EN CIUDAD DE LOS DEPORTES.	0%	6000	1,015,227.0	1,015,227.0	-	-	-	-	-	-
14-010	CREDITO CONSTRUCTOR	B3	BALIZAMIENTO TERMOPLÁSTICO CON MICROESFERAS REFLEJANTES , MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACIONES PEATONALES Y NOMENCLATURAS NUEVAS.	0%	6000	754,358.0	754,358.0	-	-	-	-	-	-
14-053	DEL VALLE I	B4	CAMBIO DE RED HIDRÁULICA EN LA DEL VALLE I	0%	6000	1,384,370.5	1,384,370.5	-	-	-	-	-	-
14-054	DEL VALLE II	B6	"GIMNASIO PARA LA TERCERA EDAD Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD"	0%	6000	1,450,824.5	1,450,824.5	-	-	-	-	-	-
14-055	DEL VALLE III	B10	REPAVIMENTACIÓN DE TODA LA COLONIA.	0%	6000	1,343,766.5	1,343,766.5	-	-	-	-	-	-
14-056	DEL VALLE IV	B1	UNA DEL VALLE SIN BACHES	0%	6000	1,271,396.0	1,271,396.0	-	-	-	-	-	-
14-057	DEL VALLE V	B5	CÁMARAS DE VIGILANCIA Y LUMINARIAS DE FACHADA Y POSTE CORTO.	0%	6000	1,320,028.5	1,320,028.5	-	-	-	-	-	-
14-058	DEL VALLE VI	B2	ALUMBRANDO LA COLONIA	0%	6000	1,278,687.0	1,278,687.0	-	-	-	-	-	-
14-059	DEL VALLE VII	B1	REENCARPETAMIENTO EN DEL VALLE VII	0%	6000	1,392,176.5	1,392,176.5	-	-	-	-	-	-
14-013	ERMITA	B2	CAMBIO DE TUBERÍA DE DRENAJE EN 4 CALLES DE LA UT CALZADA DE TLALPAN, ORIENTE 180-A, FRANCISCO BELMAR Y FERNANDO ANAYA MONROY. 2DA ETAPA.	0%	6000	773,416.0	773,416.0	-	-	-	-	-	-
14-014	EXTREMADURA INSURGENTES	B1	CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CASAS PARTICULARES	0%	6000	862,627.0	862,627.0	-	-	-	-	-	-
14-015	GENERAL PEDRO MARIA ANAYA	B2	COLONIA SEGURA CON ILUMINACION LED Y CARGA SOLAR	0%	6000	1,311,793.0	1,311,793.0	-	-	-	-	-	-



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02 CD 03 Alcaldía Benito Juárez
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
14-016	INDEPENDENCIA	B10	1.PINTURA DE FACHADAS EN CASAS Y EDIFICIOS. 2.BALIZAMIENTO EN LAS CALLES CON SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS. 3.IMPERMEABILIZACIÓN.	0%	6000	1,354,527.5	1,354,527.5	-	-	-	-	-	-
14-017	INSURGENTES MIXCOAC	B5	LUMINARIAS TIPO LED PARA LA COLONIA INSURGENTES MIXCOAC	0%	6000	1,144,228.0	1,144,228.0	-	-	-	-	-	-
14-018	INSURGENTES SAN BORJA	B5	RECUPERACIÓN DE LA PLAZA CALIFORNIA	0%	6000	727,929.0	727,929.0	-	-	-	-	-	-
14-019	IZTACCHUATL	B1	CÁMARAS DE SEGURIDAD CONECTADAS AL C2 PARA PREVENCIÓN DEL SECUESTRO.	0%	6000	861,462.0	861,462.0	-	-	-	-	-	-
14-020	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	B6	ALUMBRADO PÚBLICO.	0%	6000	776,418.0	776,418.0	-	-	-	-	-	-
14-021	LETRAN VALLE	B2	EL MEJOR PROYECTO: VIGILANDO NUESTRA CALLE Y ADEMÁS EVITANDO ASALTOS DESDE DONDE ESTEMOS Y MAS VENTAJAS, CON CÁMARAS Y ALARMAS ESPECIALES	0%	6000	1,411,725.5	1,411,725.5	-	-	-	-	-	-
14-022	MARIA DEL CARMEN	B2	COLOCACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS AL C2 DE LA ALCALDIA EN TODAS LAS CALLES DE LA UNIDAD TERRITORIAL HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0%	6000	878,288.0	878,288.0	-	-	-	-	-	-
14-023	MERCED GOMEZ	B6	SENDERO SEGURO.	0%	6000	795,290.0	795,290.0	-	-	-	-	-	-
14-024	MIGUEL ALEMAN	B4	SENDERO SEGURO EN AHORRO POSTAL DE EJE CENTRAL A ISABEL LA CATOLICA	0%	6000	827,780.0	827,780.0	-	-	-	-	-	-
14-025	MIRAVALLE	B2	SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN EN TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0%	6000	801,247.0	801,247.0	-	-	-	-	-	-
14-026	MIXCOAC	B6	MAYOR ILUMINACIÓN EN MIXCOAC	0%	6000	1,072,598.0	1,072,598.0	-	-	-	-	-	-
14-027	MODERNA	B3	LUMINARIAS LED EN POSTES VERDES.	0%	6000	1,338,111.5	1,338,111.5	-	-	-	-	-	-
14-028	NAPOLES	B1	BACHEO EN TODA LA CALLE DE LA COLONIA DONDE ESTÁN LOS HOYOS.	0%	6000	1,832,750.5	1,832,750.5	-	-	-	-	-	-
14-006	NAPOLES (AMPL)	B6	MÁS LUZ, MENOS ROBOS.- DE CONTINUIDAD	0%	6000	950,308.0	950,308.0	-	-	-	-	-	-
14-060	NARVARTE I	B7	SEGURIDAD A TU FAMILIA. CÁMARAS DE VIGILANCIA.	0%	6000	1,515,039.5	1,515,039.5	-	-	-	-	-	-
14-061	NARVARTE II	B5	CÁMARAS DE SEGURIDAD CONECTADAS AL C2.	0%	6000	1,260,132.0	1,260,132.0	-	-	-	-	-	-
14-062	NARVARTE III	B2	SEGURIDAD EN MI COLONIA CÁMARAS DE VIGILANCIA.	0%	6000	1,253,944.0	1,253,944.0	-	-	-	-	-	-
14-063	NARVARTE IV	B1	REHABILITACIÓN / REMOZAMIENTO ANDADORES Y ÁREAS COMUNES SCOP.	0%	6000	1,417,470.5	1,417,470.5	-	-	-	-	-	-
14-064	NARVARTE V	B3	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD.	0%	6000	1,333,997.0	1,333,997.0	-	-	-	-	-	-
14-065	NARVARTE VI	B3	ILUMINA TUS CALLES EN NARVARTE VI FASE (II)	0%	6000	1,168,623.0	1,168,623.0	-	-	-	-	-	-



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02 CD 03 Alcaldía Benito Juárez
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
14-030	NATIVITAS	B1	ADQUIRIR CALENTADORES SOLARES PARA LA UT NATIVITAS DANDO CONTINUIDAD AL PROYECTO 2020 HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO 2DA ETAPA.	0%	6000	1,458,049.5	1,458,049.5	-	-	-	-	-	-
14-031	NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC	B8	CÁMARAS DE SEGURIDAD CONECTADAS AL "CS"	0%	6000	1,364,066.0	1,364,066.0	-	-	-	-	-	-
14-032	NOCHE BUENA	B4	ALUMBRADO Y MANTENIMIENTO DE LÁMPARAS EN TODA LA COLONIA.	0%	6000	835,491.0	835,491.0	-	-	-	-	-	-
14-033	NONOALCO	B2	REPAVIMENTANDO NONOALCO FASE II	0%	6000	1,290,461.0	1,290,461.0	-	-	-	-	-	-
14-034	OCHO DE AGOSTO	B5	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EN LA UNIDAD HABITACIONAL "AMINALLI"	0%	6000	851,041.0	851,041.0	-	-	-	-	-	-
14-035	PERIODISTA FRANCISCO ZARCO	B4	SENDERO SEGURO, LUMINARIAS LES PARA FACHADAS.	0%	6000	745,650.0	745,650.0	-	-	-	-	-	-
14-036	PIEDAD NARVARTE	B2	CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES A LO LARGO DE OBRERO MUNDIAL	0%	6000	1,083,459.0	1,083,459.0	-	-	-	-	-	-
14-066	PORTALES I	B1	INSTALACION DE CÁMARA DE VIGILANCIA EN EL CRUCERO DE LAS CALLES VICTOR HUGO Y ALHAMBRA DE LA UT. 2DA ETAPA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0%	6000	1,391,992.0	1,391,992.0	-	-	-	-	-	-
14-067	PORTALES II	B3	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR, BAJO EL PUENTE DE MUNICIPIO LIBRE. EN 2DA ETAPA.	0%	6000	1,492,700.5	1,492,700.5	-	-	-	-	-	-
14-068	PORTALES III	B2	LUMINARIA LED DE FACHADA, SENDERO SEGURO	0%	6000	1,428,461.5	1,428,461.5	-	-	-	-	-	-
14-069	PORTALES IV	B6	CÁMARAS DE VIGILANCIA Y BOTONES DE PÁNICO	0%	6000	1,109,769.0	1,109,769.0	-	-	-	-	-	-
14-038	PORTALES ORIENTE	B5	LUMINARIA LED DE FACHADA, SENDERO SEGURO	0%	6000	1,234,258.0	1,234,258.0	-	-	-	-	-	-
14-039	POSTAL	B8	SENDERO SEGURO EN ANDALUCÍA Y CORRESPONDENCIA	0%	6000	951,350.0	951,350.0	-	-	-	-	-	-
14-040	RESIDENCIAL EMPERADORES	B2	CAMARAS DE VIGILANCIA EN TODA LA COLONIA CONECTADAS AL C2, 2DA ETAPA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0%	6000	777,071.0	777,071.0	-	-	-	-	-	-
14-041	SAN JOSE INSURGENTES	42	CONTINUACIÓN SENDERO SEGURO (PODA DE ÁRBOLES, LIBERACIÓN DE LUMINARIAS Y ELIMINACIÓN DE ZONAS OSCURAS).	0%	6000	1,213,742.0	1,213,742.0	-	-	-	-	-	-
14-042	SAN JUAN	B3	REMODELACIÓN DE LA PLAZA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS.	0%	6000	935,994.0	935,994.0	-	-	-	-	-	-
14-043	SAN PEDRO DE LOS PINOS	52	EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS INSEGURAS Y ABANDONADAS A) AFUERA DEL CENTRO CULTURAL LA PIRAMIDE, B)PATRIOTISMO ESQUINA PUENTE LA MODERNA, C) CALLE 14.	0%	6000	1,707,269.5	1,707,269.5	-	-	-	-	-	-
14-044	SAN SIMON TICUMAC	B5	ACONDICIONAMIENTO DEL KIOSCO.	0%	6000	1,730,563.5	1,730,563.5	-	-	-	-	-	-
14-045	STA CRUZ ATOYAC	B7	VIGILANDO MI CALLE CON CÁMARAS Y ALARMAS	0%	6000	1,644,988.5	1,644,988.5	-	-	-	-	-	-
14-046	TLACOQUEMECATL DEL VALLE	B8	CÁMARAS DE SEGURIDAD CONECTADAS AL C2	0%	6000	1,188,462.0	1,188,462.0	-	-	-	-	-	-
14-047	VERTIZ NARVARTE	B5	COMPRA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA DOMICILIOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS DE TODA LA UNIDAD TERRITORIAL 2DA ETAPA.	0%	6000	1,148,993.0	1,148,993.0	-	-	-	-	-	-
14-048	VILLA DE CORTES	B7	DESARROLVE DE COLADERAS.	0%	6000	841,247.0	841,247.0	-	-	-	-	-	-
14-049	XOCO	B2	MEJORA DE LA MOVILIDAD PEATONAL EN TODA LA U. T. XOCO. 2DA ETAPA.	0%	6000	1,070,844.0	1,070,844.0	-	-	-	-	-	-



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02 CD 03 Alcaldía Benito Juárez
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
14-050	ZACAHUITZCO	B6	INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS AL C2 Y BOTON DE PÁNICO A LAS YA INSTALADAS SIN ALARMA SISMICA 2DA ETAPA.	0%	6000 7000	836,663.0	836,663.0	-	-	-	-	-	-
TOTAL URG						73,617,929.00	73,617,929.00						



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACAN
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
03-003	AJUSCO HUAYAMILPAS	1	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN LA UNIDAD TERRITORIAL AJUSCO HUAYAMILPAS	0	4000	530,673.00	23,823.06	0	0	0	0	0	0
03-005	ALTILLO (COND ALTILLO UNIVERSIDAD)	2	INST DE PANELES SOLARES GENERADORES DE ENERGIA EN TECHO DE AREA DE LAVADO DE LOS EDIF DEL ALA SUR DE LA UNIDAD (1RA ETAPA) PARA GENERAR ELECTRICIDAD	0	4000	427,211.00	21,305.97	0	0	0	0	0	0
03-006	AMPLIACION CANDELARIA	3	PODA Y DESASOLVE EN AMPLIACIÓN CANDELARIA	0	4000	566,267.00	28,109.53	0	0	0	0	0	0
03-007	ATLANTIDA	4	CALENTADORES SOLARES PARA LOS VECINOS INTERESADOS DE LA UT MEDIANTE SORTEO 1ERA ETAPA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0	4000	424,443.00	20,100.91	0	0	0	0	0	0
03-008	AVANTE	5	LUMINARIAS EN CALZ. DE LA VIRGEN Y AV. DEL PARQUE Y EL PARQUE "JAIME SABINES"	0	4000	830,923.00	26,726.36	0	0	0	0	0	0
03-009	BOSQUES DE TETLAMEYA	6	AUMENTO EN LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA	0	4000	456,210.00	23,449.45	0	0	0	0	0	0
03-010	CAFETALES I (RDCIAL)	7	SEGURIDAD VECINAL-ACCESOS Y CCTV	0	4000	461,015.00	23,179.21	0	0	0	0	0	0
03-011	CAFETALES II (RDCIAL)	8	TECHADO DE CANCHAS DE BASQUETBOL Y CREACIÓN DE UNA CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO	0	4000	428,793.00	40,343.39	0	0	0	0	0	0
03-012	CAMPESTRE CHURUBUSCO	9	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES AL INTERIOR DE LA COLONIA.	0	4000	1,080,258.00	24,651.33	0	0	0	0	0	0
03-013	CAMPESTRE COYOACAN (FRACC)	10	REMODELACIÓN DEL PARQUE DE LA COLONIA.	0	4000	435,155.00	22,424.39	0	0	0	0	0	0
03-014	CANAL NACIONAL (U HAB)	11	REPARACIÓN DE LA REJA PERIMETRAL DE TODA LA UNIDAD TERRITORIAL	0	4000	403,391.00	20,072.82	0	0	0	0	0	0
03-015	CANAL NACIONAL 260 (U HAB)	12	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TODAS LAS CISTERNAS DE TODA LA UNIDAD.	0	4000	416,081.00	21,565.60	0	0	0	0	0	0
03-016	CANTIL DEL PEDREGAL	13	TRATAMIENTO DE RAÍCES, BAJA DE ALTURA Y RETIRO DE MUÉRDAGO PARA TODOS LOS ARBOLES DE LA COLONIA	0	4000	382,024.00	13,998.39	0	0	0	0	0	0
03-017	CARMEN SERDAN	14	BRAZOS DE LUZ EN TODA LA COLONIA	0	4000	1,051,032.00	31,478.32	0	0	0	0	0	0
03-018	CENTRO URBANO TLALPAN (U HAB)	15	INSTALACIÓN DE TOMAS DE AGUA PARA BOMBEROS, DENTRO DE LA UNIDAD HABITACIONAL	0	4000	368,642.00	12,682.45	0	0	0	0	0	0
03-019	CHIMALISTAC	16	2DA ETAPA DE LA RENIVELACION DE PIEDRA BOLA SOBRE LA CALLE PASEO DEL RIO HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0	4000	421,812.00	20,833.14	0	0	0	0	0	0
03-020	CIUDAD JARDIN	17	1ERA ETAPA DE RECUPERACION DEL PARQUE BUGAMBILIAS Y DEL ARCO DE LA UT CIUDAD JARDIN HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0	4000	514,095.00	26,415.71	0	0	0	0	0	0
03-021	CIUDAD UNIVERSITARIA	18	COMPRA E INST DE PUERTA ELECTRICA, CONSTRUCCION Y EQUIP DE UNA CASETA DE VIG, TIMBRES DE ALARMA, CAMARAS CONEC A LOS TV (WI FI), LUMINARIAS 1ERA ETAPA	0	4000	388,712.00	12,445.80	0	0	0	0	0	0
03-022	COPILCO EL ALTO	19	MEJORAMIENTO VIAL INTEGRAL PARA LA COLONIA Y RESCATE DE SU IDENTIDAD CULTURAL.	0	4000	535,074.00	25,337.03	0	0	0	0	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACAN
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
03-023	COPILCO EL BAJO	20	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES PARA LA UT COPILCO EL BAJO (UH COPILCO UNIVERSIDAD, CRISA Y PUEBLO ORIGINARIO)	0	4000	573,837.00	24,098.57	0	0	0	0	0
03-024	COPILCO UNIVERSIDAD	21	ENERGÍA SUSTENTABLE	0	4000	588,094.00	24,540.15	0	0	0	0	0
03-025	025 COUNTRY CLUB	22	ADECUAR LAS CASETAS DE ACCESO Y AREAS A SU ALREDEDOR PARA CONTAR EN CADA UNA CON CARRILES AUTOMATIZADOS DE ENTRADA Y SALIDA PARA RESIDENTES 1ERA ETAPA	0	4000	502,479.00	25,894.02	0	0	0	0	0
03-026	CROC CULHUACAN SECC 6 (U HAB)	23	REPARACIÓN DE LA (S) BOMBA (S) DE LA COLONIA CROC CULHUACAN SECC. 6 U-HAB.	0	4000	429,298.00	21,207.67	0	0	0	0	0
03-027	CTM IX CULHUACAN (U HAB)	24	CONTINUIDAD DE LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CON DUR	0	4000	527,894.00	20,478.76	0	0	0	0	0
03-028	CTM IXA CULHUACAN (U HAB)	25	REENCARPETAMIENTO Y LUMINARIAS	0	4000	483,685.00	23,465.59	0	0	0	0	0
03-029	CTM V CULHUACAN (U HAB)	26	"EL ESPACIO INTERACTIVO" - REHABILITACIÓN DE LA EXPLANADA FRENTE AL JARDÍN DE NIÑOS LEOPOLDO MÉNDEZ	0	4000	947,540.00	23,465.59	0	0	0	0	0
03-030	CTM VI CULHUACAN (U HAB)	27	CAMBIO DE TUBERÍA DEL AGUA	0	4000	1,082,080.00	63,559.17	0	0	0	0	0
03-031	CTM VII CULHUACAN (U HAB)	28	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO CTM 7.	0	4000	812,466.00	15,790.90	0	0	0	0	0
03-032	CTM VIIIA CULHUACAN (U HAB)	29	REPARACIÓN DE BANQUETAS EN TODA LA COLONIA	0	4000	389,489.00	27,248.14	0	0	0	0	0
03-033	CTM VIII CULHUACAN (U HAB)	30	REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ANDADORES. COLOCACIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO PARA ACCESO A EDIFICIOS. RETIRO DE CASCAJO.	0	4000	861,399.00	431,346.99	0	0	0	0	0
03-034	CTM X CULHUACAN (U HAB)	31	PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO U CORRECTIVO AL SISTEMA DE REBOMBEO DE LA CTM CULHUACAN . SECCIÓN X	0	4000	588,148.00	28,689.00	0	0	0	0	0
03-035	CUADRANTE DE SAN FRANCISCO	32	LUMINARIAS	0	4000	632,190.00	215,892.48	0	0	0	0	0
03-036	DE LA CANDELARIA (PBLO)	33	IMAGEN CANDELARIA : CAMBIO DE ADOQUIN: CAMINO FIRME Y SEGURO ,LUMINARIAS: SEGURIDAD Y MEJOR CLARIDAD BANQUETAS: SEGURIDAD PEATONAL	0	4000	856,617.00	825,480.23	0	0	0	0	0
03-037	DEL CARMEN	34	1ERA ETAPA DE REFORESTACION DE LA UT DEL CARMEN (RETIRO DE TOCONES Y PLANTACION DE ARBOLES DE ESPECIES MEDIANAS)	0	4000	1,071,902.00	1,054,965.47	0	0	0	0	0
03-038	DEL NIÑO JESUS (BARR)	35	PAVIMENTACION DE LA CALLE ESPIRITU SANTO Y DEL CALLEJON TLALAXCO HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO 1ERA ETAPA.	0	4000	512,087.00	505,069.01	0	0	0	0	0
03-039	PETROLERA TAXQUEÑA	36	MEJORAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAMARIA EN LA COLONIA PETROLERA TAXQUEÑA.	0	4000	727,539.00	711,691.63	0	0	0	0	0
03-040	EX EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACAN I	37	BACHEO, BANQUETAS Y LUMINARIAS	0	4000	567,879.00	513,128.03	0	0	0	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACAN
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
03-041	EL CARACOL	38	MEJOR FUNCIONAMIENTO EN LA ZONA DE BOMBEO (CÁRCAMO)	0	4000	432,052.00	426,529.11	0	0	0	0	0	0
03-042	EL CENTINELA	39	COLOCAR LUMINARIAS EN TODA LA AV. ERASMO CASTELLANOS Y RETORNO 803	0	4000	511,628.00	502,212.91	0	0	0	0	0	0
03-043	EL MIRADOR	40	RENOVACIÓN DE LAS LUMINARIAS DE TODA LA UNIDAD TERRITORIAL	0	4000	403,012.00	402,420.39	0	0	0	0	0	0
03-044	EL PARQUE DE COYOACAN (FRACC)	41	REENCARPETAMIENTO DE CALLES (DAR CONTINUIDAD)	0	4000	420,094.00	410,982.59	0	0	0	0	0	0
03-045	EL RELOJ	42	ILUMINEMOS LA COLONIA PARA NUESTRA SEGURIDAD	0	4000	502,998.00	501,396.17	0	0	0	0	0	0
03-046	EL ROSEDAL I	43	RESGUARDO PERIMETRAL DE PRADOS DEL JARDIN DE LAS ROSAS PRIMERA ETAPA	0	4000	515,869.00	505,399.43	0	0	0	0	0	0
03-047	EL VERGEL DE COYOACAN ( INFONAVIT EL HUESO) (U HAB)	44	COLOCACIÓN DE CENTRAL DE CÁMARAS Y VIDEO Y FINALIZACIÓN DE LA BARRA PERIMETRAL	0	4000	364,224.00	314,458.58	0	0	0	0	0	0
03-048	EMILIANO ZAPATA	45	REENCARPETAMIENTO DE LA COLONIA	0	4000	394,626.00	320,252.33	0	0	0	0	0	0
03-049	EMILIANO ZAPATA (U HAB)	46	SUSTITUCIÓN DE LOS TUBOS DE LA RED DE DRENAJE POR UNOS DE MAYOR GROSOR PARA EVITAR INUNDACIONES EN LAS CASAS DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS	0	4000	685,240.00	633,263.80	0	0	0	0	0	0
03-050	ESPARTACO	47	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE TODA LA COLONIA.	0	4000	685,240.00	627,939.94	0	0	0	0	0	0
03-051	EX HACIENDA COAPA	48	REPELLADO, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIDAD	0	4000	529,799.00	525,472.50	0	0	0	0	0	0
03-052	HACIENDAS DE COYOACAN (FRACC)	49	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PARQUE "MANUEL NEGRETE" (VELARIA)	0	4000	549,982.00	522,288.29	0	0	0	0	0	0
03-053	HERMOSILLO	50	REPARACIÓN Y ANEXO DE APARTADOS EJERCITADORES, PONER ADOQUÍN ALREDEDOR DE LOS JUEGOS	0	4000	441,959.00	421,807.64	0	0	0	0	0	0
03-054	IMAN	51	CONTINUAR CON LA SUSTITUCIÓN DE LA MALLA CICLÓNICA POR BARRA DE TABIQUE CON UNA ALTURA DE HASTA LA LOSA, DE LA UNIDAD LIBERTAD Y NIVELAR LA EXISTENCIA	0	4000	408,772.00	407,204.71	0	0	0	0	0	0
03-055	IMAN 580 (U HAB)	52	PINTA DE SEÑALAMIENTOS VIALES, LÍMITES DE VELOCIDAD Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO EN IMAN 580	0	4000	453,837.00	422,688.27	0	0	0	0	0	0
03-056	INFONAVIT CULHUACAN ZONA 1 (U HAB)	53	INSTALACIÓN DE NUEVAS PUERTAS VEHICULARES	0	4000	388,695.00	312,437.39	0	0	0	0	0	0
03-057	INFONAVIT CULHUACAN ZONA 2 (U HAB)	54	MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO. INCORPORACIÓN DE CUBIERTA Y OTROS REQUERIMIENTOS	0	4000	425,367.00	410,593.17	0	0	0	0	0	0
03-058	INFONAVIT CULHUACAN ZONA 3 (U HAB)	55	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES	0	4000	483,840.00	439,542.33	0	0	0	0	0	0
03-059	INSURGENTES CUICUILCO	56	MEJORAMIENTO DE BANQUETAS	0	4000	591,276.00	522,732.37	0	0	0	0	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACAN
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
03-060	INTEGRACION LATINOAMERICANA (U HAB)	57	CAMBIO DE TUBERIA EXTERNA DEL DRENAJE COMÚN PARA TODOS LOS EDIFICIOS DE NUESTRA UNIDAD HABITACIONAL.	0	4000	516,923.00	512,927.19	0	0	0	0	0	0
03-061	JARDINES DE COYOACAN (FRACC)	58	CONTINUIDAD EN LA INSTALACION DE VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA	0	4000	462,399.00	405,075.15	0	0	0	0	0	0
03-062	JARDINES DEL PEDREGAL	59	1ERA PARTE. REPAVIMENTACION EN LAS CALLES ARBOLEDAS, LAGUNA Y BARRANCA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0	4000	515,214.00	500,096.36	0	0	0	0	0	0
03-063	JOYAS DEL PEDREGAL (FRACC)	60		0	4000	404,165.00	401,428.75	0	0	0	0	0	0
03-064	LA CANTERA (U HAB)	61	1RA ETAPA PINTAR TODAS LAS FACHADAS Y LATERALES DE LOS EDIF, BARNIZAR EL TABIQUE ROJO EN TODA LA UNIDAD TERRITORIAL HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0	4000	382,618.00	322,501.27	0	0	0	0	0	0
03-065	LA CONCEPCION (BARR)	62	1ERA ETAPA DE REHABILITACION Y REFORESTACION DEL PARQUE LA CONCHITA. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0	4000	457,499.00	444,836.51	0	0	0	0	0	0
03-066	LA MAGDALENA CULHUACAN (BARR)	63	CORRECCION Y MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DEL BARRIO DE LA MAGDALENA Y SAN JUAN.	0	4000	1,100,489.00	101,660.60	0	0	0	0	0	0
03-067	LA VIRGEN 1170 (U HAB)	64	REPAVIMENTACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD TERRITORIAL	0	4000	387,126.00	317,970.63	0	0	0	0	0	0
03-068	LAS CABAÑAS	65	SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRAULICA DE TODA LA COLONIA.	0	4000	363,514.00	320,528.23	0	0	0	0	0	0
03-069	LAS CAMPANAS	66	LUMINARIAS CON POSTE Y CABLEADO SUBTERRÁNEO EN TODA LA COLONIA Y MANTENIMIENTO EN LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA Y/O CAMBIO DE LAS DETERIORADAS	0	4000	409,077.00	407,508.71	0	0	0	0	0	0
03-070	LAS TROJES COAPA (U HAB) CONTENIDA EN VIEJO EJIDO SANTA	67	MANTENIMIENTO DE CISTERNA Y ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA MISMA, LAVADO DE TINACOS Y SUSTITUCIÓN DE ELECTRONIVELES CON ENCENDIDO AUTOMÁTICO	0	4000	362,581.00	314,826.67	0	0	0	0	0	0
03-071	LOS CEDROS (FRACC)	68	ACTUALIZAR EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EXISTENTE EN LA CASETA Y LAS CÁMARAS INSTALADAS EN EL FRACCIONAMIENTO.	0	4000	393,521.00	326,004.88	0	0	0	0	0	0
03-072	LOS CIPRESES	69	REMODELACIÓN GENERAL DEL JARDÍN	0	4000	543,350.00	520,953.80	0	0	0	0	0	0
03-073	LOS GIRASOLES I	70	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y VIDEO VIGILANCIA CON EQUIPAMIENTO EN TODA LA COLONIA.	0	4000	418,016.00	400,320.58	0	0	0	0	0	0
03-074	LOS GIRASOLES II	71	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN EL PARQUE "SALVADOR ALLENDE"	0	4000	416,737.00	416,169.27	0	0	0	0	0	0
03-075	LOS GIRASOLES III	72	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y REPARACIÓN DE LAS QUE ESTAN DESCOMPUESTAS.	0	4000	557,821.00	520,361.23	0	0	0	0	0	0
03-076	LOS OLIVOS (FRACC)	73	MI SEGURIDAD EN LOS OLIVOS	0	4000	404,700.00	401,127.02	0	0	0	0	0	0
03-077	LOS OLIVOS (U HAB)	74	COLOCACION DE LOSETA Y LEVANTAMIENTO DE LA MISMA EN LOS EDIFICIOS QUE SE REQUIERAN	0	4000	575,949.00	533,818.60	0	0	0	0	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACAN
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
03-078	LOS REYES (PBLO)	75	HABILITACION DE CORREDOR ECOLOGICO EN PROLONGACION DE SANTA TECLA, ENTRE EJE 10 Y AVENIDA AZTECAS. 1ERA ETAPA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0	4000	1,684,190.00	1,017,788.04	0	0	0	0	0	0
03-079	LOS ROBLES (FRACC)	76	CONTINUACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA	0	4000	379,304.00	313,710.22	0	0	0	0	0	0
03-080	LOS SAUCES (FRACC)	77	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA (CÁMARAS, DVRS, MONITORES Y ALMACENAMIENTO DE EQUIPO) CON INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA DE CABLEADO	0	4000	390,458.00	313,130.27	0	0	0	0	0	0
03-081	MEDIA LUNA	78	COMPRA DE LAMPARAS CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA LAS CASAS DE LA COLONIA EN PRIMERA ETAPA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0	4000	369,896.00	320,108.23	0	0	0	0	0	0
03-082	NUEVA DIAZ ORDAZ	79	INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES (PRIMERA ETAPA)	0	4000	444,586.00	420,082.87	0	0	0	0	0	0
03-083	OLIMPICA	80	CONSTRUCCIÓN DE NUEVA CISTERNA AUXILIAR PARA DEPÓSITO DE AGUA	0	4000	414,237.00	402,316.88	0	0	0	0	0	0
03-084	OXTOPULCO UNIVERSIDAD	81	2DA ETAPA DE DIAGNOSTICO Y PROYECTO DE REFORESTACION, TALA DE ARBOLES MUERTOS Y SUSTITUCION EN LAS AREAS VERDES DE TODA LA UNIDAD TERRITORIAL	0	4000	451,067.00	430,705.89	0	0	0	0	0	0
03-085	PARQUE SAN ANDRES	82	RECUPERACION DE LOS 3 PARQUES DE LA UT PARQUE SAN ANDRES PARA ESPARCIMIENTO Y ACTIVIDADES LUDICAS 1ERA ETAPA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0	4000	625,560.00	620,635.88	0	0	0	0	0	0
03-087	PEDREGAL DE LA ZORRA	83	UNA LAMPARA ES LUZ DE VIDA	0	4000	415,354.00	322,592.06	0	0	0	0	0	0
03-088	PEDREGAL DE SAN ANGEL (AMPL)	84	1ERA PARTE. INSTALACION Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS POR LED EN LA CALLE DE LLANURA Y BOULEVARD CATARATAS Y EL ÚLTIMO TRAMO DE ZACATEPETL	0	4000	490,000.00	426,143.86	0	0	0	0	0	0
03-089	PEDREGAL DE SAN FRANCISCO (FRACC)	85	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE TODAS LAS CASETAS DE VIGILANCIA DE LA UNIDAD TERRITORIAL (PRIMERA ETAPA), HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0	4000	539,591.00	521,542.55	0	0	0	0	0	0
03-091	PEDREGAL DEL MAUREL	86	"ILUMINA TU CALLE DESDE TU CASA"	0	4000	435,364.00	421,249.11	0	0	0	0	0	0
03-092	EDUCACION	87	ILUMINEMOS LAS CALLES CON SENDERO SEGURO	0	4000	438,811.00	425,612.80	0	0	0	0	0	0
03-093	PILOTO CULHUACAN (U HAB)	88	PODAS DE ALTURA, CLAREOS Y TRATAMIENTO DE RAÍCES.	0	4000	556,697.00	522,306.73	0	0	0	0	0	0
03-094	PRADO CHURUBUSCO	89	REPARACION DE CALLES, RESTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	4000	852,997.00	822,136.12	0	0	0	0	0	0
03-095	PRADOS DE COYOACAN	90	REMODELACIÓN DE LOS DOS PARQUES UBICADOS EN LA CALLE DE LIRA Y CASTOR	0	4000	462,821.00	424,307.25	0	0	0	0	0	0
03-096	PRESIDENTES EJIDALES	91	REEMPLAZO DE MALLAS CLINICAS EN CUATRO AREAS VERDES LOCALIZADAS SOBRE CALZADA DE LA VIRGEN, ENTRE RAMON RIVERA FERNANDEZ Y MIGUEL OLIVARES ROM	0	4000	499,524.00	418,213.06	0	0	0	0	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACAN
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
03-098	ROMERO DE TERREROS	92	SANEAMIENTO DE TODOS LOS ARBOLES DE LA COLONIA DE PLAGAS HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0	4000	554,581.00	524,565.19	0	0	0	0	0	0
03-099	ROMERO DE TERREROS (FRACC)	93	ADAPTACION DE BRAZO CON LUMINARIA LED A ALTURA MEDIA, EN LAS LUMINARIAS YA EXISTENTES (PRIMERA ETAPA) HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0	4000	512,579.00	503,770.60	0	0	0	0	0	0
03-100	SAN DIEGO CHURUBUSCO	94	BACHEO EMPEZANDO EN LAS CALLES PRIV. JUAREZ, HOLANDA, 20 DE AGOSTO Y CHILACA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DE LA UT 1ERA ETAPA	0	4000	467,767.00	421,584.81	0	0	0	0	0	0
03-101	SAN FRANCISCO CULHUACAN (PBLO)	95	REHABILITAN DE CALLES Y CALLEJONES	0	4000	1,605,098.00	1,504,661.27	0	0	0	0	0	0
03-102	SAN FRANCISCO CULHUACAN AMPLIACION SAN FRANCISCO CU	96	MEJORANDO EL PARQUE PARA UN ESPACIO MEJOR.	0	4000	561,352.00	527,917.42	0	0	0	0	0	0
03-103	SAN LUCAS (BARR)	97	COMPRA E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA TODAS LAS FAMILIAS INTERESADAS DE LA UT HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO. 1ERA ETAPA	0	4000	537,342.00	526,030.41	0	0	0	0	0	0
03-104	SAN MATEO (BARR)	98	CLAREO DE ARBOLES Y REPARACION DE LUMINARIAS SEÑALADAS EN LA DESCRIPCION, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0	4000	501,812.00	502,440.01	0	0	0	0	0	0
03-105	SAN PABLO TEPETLAPA (PBLO)	99	CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA SAN PABLO TEPETLAPA	0	4000	737,237.00	734,995.59	0	0	0	0	0	0
03-106	SANTA CATARINA (BARR)	100	RENIVELACION DE EMPEDRADO DE CALLE ARTES Y BACHEO DE ADOQUIN EN CALLE AURORA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO, INICIANDO POR LA RENIVELACION	0	4000	606,968.00	600,501.26	0	0	0	0	0	0
03-107	SANTA CECILIA	101	MANTENIMIENTO GENERAL AL KIOSCO QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE EL COHOTE.	0	4000	516,032.00	515,480.13	0	0	0	0	0	0
03-108	SANTA MARTHA DEL SUR	102	MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA Y DE LAS CISTERNAS EN TODA LA UNIDAD HABITACIONAL	0	4000	466,412.00	420,913.97	0	0	0	0	0	0
03-109	SANTA URSULA COAPA (PBLO)	103	INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PUEBLO DE SANTA ÚRSULA	0	4000	1,066,249.00	1,027,884.77	0	0	0	0	0	0
03-110	SANTA URSULA COYOACAN	104	DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE, ALARMAS SÍSMICAS Y EQUIPAMIENTO DE COCINA INTEGRAL EN EL S.U.M. DE LA U.T.	0	4000	391,539.00	313,845.41	0	0	0	0	0	0
03-112	STUNAM CULHUACAN (U HAB)	105	CONTINUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL REPELLADO Y APLANADO DE LA BARRA PERIMETRAL DE LA UNIDAD TERRITORIAL.	0	4000	488,151.00	424,676.64	0	0	0	0	0	0
03-113	VIEJO EJIDO SANTA URSULA COAPA	106	SENDERO SEGURO	0	4000	729,590.00	731,209.67	0	0	0	0	0	0
03-114	VILLA COYOACAN	107	PROG DE RECUPERACION INTEGRAL UT V COY INCLUYE BACHEO NIVELACION DE BANQUE RAMPAS PARA DIS PODA Y CLAREO MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS Y COLADERAS 1A ET	0	4000	573,627.00	523,994.60	0	0	0	0	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACAN
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
03-115	VILLA PANAMERICANA 1ERA. SECCIÓN (U HAB)	108	CAMBIO DE TUBERÍA INTERNA DE AGUA POTABLE EN 1A. SECCIÓN	0	4000	467,704.00	421,553.62	0	0	0	0	0	0
03-116	VILLA PANAMERICANA 2DA. SECCIÓN (U HAB)	109	REPARACIÓN DE ADOCRETO Y CONCRETO	0	4000	422,192.00	420,021.28	0	0	0	0	0	0
03-117	VILLA PANAMERICANA 3ERA. SECCIÓN (U HAB)	110	RAMPAS Y ADOCRETO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN LA 3A SECCIÓN	0	4000	450,863.00	422,215.88	0	0	0	0	0	0
03-118	VILLA PANAMERICANA 4TA. SECCIÓN (U HAB)	111	SUSTITUIR LA RED DE AGUA POTABLE SECUNDARIA DE LA CUARTA SECCIÓN DE VILLA PANAMERICANA	0	4000	432,938.00	421,341.47	0	0	0	0	0	0
03-119	VILLA PANAMERICANA 5TA. SECCIÓN (U HAB)	112	SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE EN LA RINCONADA DE LOS POETAS	0	4000	472,122.00	423,740.91	0	0	0	0	0	0
03-120	VILLA PANAMERICANA 6TA. SECCIÓN (U HAB)	113	CAMBIO Y SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE ETAPA 1 Y 2	0	4000	366,213.00	311,306.87	0	0	0	0	0	0
03-121	VILLA PANAMERICANA 7MA. SECCIÓN (U HAB)	114	CONTINUACIÓN DEL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE, EN LAS RINCONADAS COLONIAL, LAGOS Y PRECOLOMBINA.	0	4000	521,310.00	520,584.61	0	0	0	0	0	0
03-122	VILLA QUIETUD (FRACC)	115	RENOVACIÓN DE DRENAJE	0	4000	519,314.00	515,105.00	0	0	0	0	0	0
03-123	VILLAS DEL PEDREGAL (U HAB)	116	SUSTITUCIÓN DE RED HIDRÁULICA Y VÁLVULAS.	0	4000	394,037.00	315,082.13	0	0	0	0	0	0
03-124	VISTAS DEL MAUREL (U HAB)	117	REHABILITACIÓN DE DOS CASAS DE BOMBAS, CISTERNAS, REHABILITACIÓN DE FACHADA Y CASETA PRINCIPAL DE VIGILANCIA	0	4000	401,644.00	400,848.25	0	0	0	0	0	0
03-125	XOTEPINGO	118	RECUPERACIÓN DE ÁREAS VERDES, INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA, LUMINARIAS Y BALIZAMIENTO	0	4000	424,018.00	420,925.30	0	0	0	0	0	0
03-126	ADOLFO RUIZ CORTINES I	119	SUSTITUCIÓN DE RED HIDRÁULICA Y TOMAS DE AGUA EN ADOLFO RUIZ CORTINES COMENZANDO EN ILHUICAMINA DESDE POPOCATEPETL HASTA IZTLACCIHUATL	0	4000	810,896.00	801,463.12	0	0	0	0	0	0
03-127	ADOLFO RUIZ CORTINES II	120	SUSTITUCIÓN DE RED HIDRÁULICA Y TOMAS DE AGUA EN ADOLFO RUIZ CORTINES COMENZANDO EN ILHUICAMINA DESDE POPOCATEPETL HASTA IZTLACCIHUATL	0	4000	859,390.00	825,471.81	0	0	0	0	0	0
03-128	AJUSCO I	121	CALENTADORES SOLARES	0	4000	1,731,327.00	1,657,155.46	0	0	0	0	0	0
03-129	AJUSCO II	122	CALENTADOR DE ENERGÍA SOLAR	0	4000	1,364,303.00	1,275,447.08	0	0	0	0	0	0
03-130	AJUSCO III	123	INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES	0	4000	1,007,781.00	1,008,938.09	0	0	0	0	0	0
03-131	ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA NTE (U HAB) I	124	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBAS NUEVAS	0	4000	519,185.00	457,041.14	0	0	0	0	0	0
03-132	ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA OTE (U HAB) II	125	MANTENIMIENTO LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CISTERNA	0	4000	746,112.00	703,661.30	0	0	0	0	0	0
03-133	PASEOS DE TAXQUEÑA I	126	MANTENIMIENTO AL PARQUE DE LAS MONTAÑAS Y SEÑALAMIENTOS A USUARIOS DEL PARQUE, CORTE DE CÉSPED Y ÁRBOLES Y PLANTAS, CISTERNA PARA RECOGER LLUVIA	0	4000	688,583.00	640,907.60	0	0	0	0	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACAN
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
03-134	PASEOS DE TAXQUEÑA II	127	LUMINARIAS SOLARES EN CAMELLONES Y AVENIDAS, PARQUES DE LA COLONIA DE PASEOS DE TAXQUEÑAII	0	4000	743,688.00	668,189.30	0	0	0	0	0	0
03-135	PEDREGAL DE SANTA URSULA I	128	NOMENCLATURA DE TALAVERA EN TODO SANTA URSULA UNO	0	4000	1,073,173.00	1,031,312.74	0	0	0	0	0	0
03-136	PEDREGAL DE SANTA URSULA II	129	CELDAS SOLARES	0	4000	1,170,126.00	1,079,312.80	0	0	0	0	0	0
03-137	PEDREGAL DE SANTA URSULA III	130	AYUDAR AL MEDIO AMBIENTE CON CALENTADORES SOLARES EN MI COLONIA	0	4000	1,173,968.00	1,081,214.92	0	0	0	0	0	0
03-138	PEDREGAL DE SANTA URSULA IV	131	RECUPERACIÓN DEL CAMELLÓN DE AVENIDA SANTA ÚRSULA ENTRE SAN GUILLERMO Y SAN PEDRO Y PINTA DE FACHADAS EN COLORES PASTEL EN TODA LA COLONIA	0	4000	1,105,977.00	1,021,376.60	0	0	0	0	0	0
03-139	PEDREGAL DE STO DOMINGO I	132	CELDAS SOLARES PARA VIVIENDA	0	4000	982,935.00	980,637.10	0	0	0	0	0	0
03-140	PEDREGAL DE STO DOMINGO II	133	MEJORANDO MI COMUNIDAD	0	4000	1,140,524.00	1,064,657.20	0	0	0	0	0	0
03-141	PEDREGAL DE STO DOMINGO III	134	PINTURA DE FACHADAS EN LA DEMARCACION TERRITORIA COYOACAN, UNIDAD TERRITORIAL SANTO DOMINGO 3.	0	4000	1,079,229.00	1,034,310.90	0	0	0	0	0	0
03-142	PEDREGAL DE STO DOMINGO IV	135	CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA	0	4000	816,264.00	801,663.65	0	0	0	0	0	0
03-143	PEDREGAL DE STO DOMINGO V	136	ENTREGA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE HASTA 5 DUCHAS, PARA MEJORAR LA VIVIENDA DE LOS HABITANTES DE PEDREGAL DE SANTO DOMINGO V	0	4000	993,723.00	990,995.34	0	0	0	0	0	0
03-144	PEDREGAL DE STO DOMINGO VI	137	UTILIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR	0	4000	1,008,738.00	1,002,102.23	0	0	0	0	0	0
03-145	PEDREGAL DE STO DOMINGO VII	138	INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE USO DE ENERGÍA RENOVABLE (ETAPA 1)	0	4000	960,160.00	923,887.30	0	0	0	0	0	0
03-146	PEDREGAL DE STO DOMINGO VIII	139	CALENTADORES SOLARES	0	4000	819,339.00	805,643.13	0	0	0	0	0	0
03-147	PEDREGAL DE STO DOMINGO IX	140	PASO SEGURO	0	4000	940,421.00	905,589.11	0	0	0	0	0	0
03-148	ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA PTE (U HAB)	141	REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA DE LA UH ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA PONIENTE	0	4000	631,006.00	612,402.13	0	0	0	0	0	0
03-149	EL ROSEDAL II	142	COLOCACION DE LUMINARIAS LED EN POSTES CORTOS EN TODAS LAS VIALIDADES DE LA UT EN 1ERA ETAPA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0	4000	764,383.00	729,909.44	0	0	0	0	0	0
03-150	EX EJIDO DE CHURUBUSCO	143	PAVIMENTACIÓN DE LA ZONA DE ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD	0	4000	356,902.00	276,697.12	0	0	0	0	0	0
03-151	MONTE DE PIEDAD	144	COLOCACIÓN DE NUEVAS LÁMPARAS LUMINARIAS PARA LA COLONIA MONTE DE PIEDAD, SEGUNDA ETAPA	0	4000	474,406.00	434,071.60	0	0	0	0	0	0
03-152	PRESIDENTES EJIDALES SEGUNDA SECCION	145	REENCARPETADO ALFREDO V BONFIL	0	4000	530,480.00	462,693.13	0	0	0	0	0	0
03-153	TAXQUEÑA	146	REENCARPETADO ASFÁLTICO EN LA CALLE DE ACCESO Y CALLE DE SALIDA	0	4000	408,033.00	402,011.30	0	0	0	0	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACAN
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
03-154	ALTILLO (COND ALTILLO ACASULCO)	147	1RA ETAPA APLICACION DE RESINA (BARNIZ) AL EXT DE LOS 4 EDIF DE LA UNIDAD, COMENZANDO POR LOS NIV SUP HACIA ABAJO HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0	4000	358,074.00	317,067.36	0	0	0	0	0	0
03-155	CENTRO URBANO (U HAB)	148	CAMBIO DE ADOQUÍN DEL EDIFICIO E-11 AL E-19, INCLUYENDO RE NIVELACIÓN DE REGISTROS Y COLADERAS	0	4000	373,269.00	318,159.30	0	0	0	0	0	0
03-156	CTM IX CULHUACAN ZONA 32-33 (U HAB)	149	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	0	4000	568,205.00	520,366.20	0	0	0	0	0	0
03-157	EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN II	150	XAKALI EX ESFC II, ESPACIO COMUNITARIO SUSTENTABLE (PREFABRICADO), UBICADO ATRÁS DE LA PRIMARIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y WEB	0	4000	438,923.00	416,648.30	0	0	0	0	0	0
03-158	EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN III	151	REPAVIMENTACION DE LAS CALLES EJIDO SAN ANTONIO, EJIDO MAGDALENA PETLACALCO, Y EJIDO HUIPULCO	0	4000	427,961.00	440,997.43	0	0	0	0	0	0
03-159	ROMERO DE TERREROS (COND)	152	APLANADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS FACHADAS EXTERIORES DE LOS EDIFICIOS (1ERA ETAPA) HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0	4000	373,694.00	323,920.21	0	0	0	0	0	0
TOTAL URG						92,216,969.00	69,348,392.00						



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD05 Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos
Período:	Enero Septiembre 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
04-001	ABDIAS GARCIA SOTO	04-001	COLOCACION DE ADOQUIN NUEVO	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.20	1,463,540.20	1,463,540.20	0.00	0.00	0.00	100	0
04-002	ADOLFO LOPEZ MATEOS	04-002	AYUDANDO A LA PROTECCION DE LOS VECINOS EVITANDO ACCIDENTES PRIMERA ETAPA	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-003	AGUA BENDITA	04-003	CALENTADOR DE PASO, BENEFICIAR A LOS VECINOS DE LA COLONIA AGUA BENDITA	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-004	AHUATENCO	04-004	CALENTADOR DE PASO	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-005	AMDO NERVO	04-005	MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO AAMADO NERVO	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-006	BOSQUES DE LAS LOMAS	04-006	HABILITACION AREA VERDE EN ABANDONO	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-007	CACALOTE	04-007	KIT LAPTOP CON IMPRESORA	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-008	COLA DE PATO	04-008	APOYO A TU VIVIENDA	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-012	CORREDOR SANTA FE	04-012	MODERNIZACION DE BAHIA DE Y DESCENSO DE PASAJEROS DEL TRASPORTE PUBLICO EN VASCO DE QUIROGA UBICADO FRENTE A CENTRO COMERCIAL	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-011	CRUZ BLANCA	04-011	BIENESTAR TECNOLOGICO CRUZ BLANCA	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD05 Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos
Período:	Enero Septiembre 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
04-014	EBANO	04-014	PANTALLAS PARA TODA LA COLONIA	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-015	CONTADERO	04-015	MAS LUZ EN LAS CALLES	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-016	EL MOLINITO	04-016	ECONOMIA PARA EL HOGAR SUMINISTRO DE TANQUES ESTACIONARIOS DE GAS	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-017	EL MOLINO	04-017	EDUCACION VIAL EN MI COLONIA TOPE INTELIGENTE	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-018	EL TIENGUILLO	04-018	ASFALTO HIDRAULICO 1ERA FASE	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-019	EL YAQUI	04-019	KIT DE LA SALUD	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-021	JARDINES DE LA PALMA	04-021	SUSTITUCION DE ADOQUIN RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES PARA UN BIENESTAR DE TODAS Y TODOS	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-022	JESUS DEL MONTE	04-022	NUEVA GENERACION CON LAP-TOP	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-023	LA PILA	04-023	COLCHONES PARA LA PILA	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD05 Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos
Período:	Enero Septiembre 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
04-025	LA VENTA	04-025	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-026	LAS LAJAS	04-026	POR UNA ECONOMIA MAS SUSTENTABLE	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-028	LAS TINAJAS	04-028	REMODELACION DE ESCALERAS Y REENCARPETADO	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-030	LAMA DEL PADRE	04-030	LOMA DEL PADRE SIN BOLSAS DE HULE SI SE PUDE 2 LOMAS DEL PADRE CON AGUA Y SIN BOLSAS DE HULA 3 LOMA DEL PADRE ILMINADO 4TECNOLOGIA LAPTOP	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-031	LOMAS DE MEMETLA	04-031	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-032	LOMAS DE VISTA HERMOSA	04-032	MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE DE SAN FRANCISCO UBICADO EN LOMA DEL PARQUE 168 COLONIA LOMAS DE VISTA HERMOSA EN LA ALCALDIA DE CUAJIMALPA	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-033	LOMAS DEL CHAMIZAL	04-033	CALENTADORES SOLARES PARA TODOS	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-024	MANZANASTITLA	04-024	MEJOR CALIDAD DE VIDA	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-035	MEMETLA	04-035	COMPUTADORA LAPTOP	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-036	NAVIDAD	04-036	CAMINO SEGURO CON LUZ	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-038	PALO ALTO	04-038	EQUIPAMIENTO CANCHA DEPORTIVA LOTE 88	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-042	LA RETAMA	04-042	CAMARAS DE VIGILANCIA DOMICILIARAS (REENCARPETAMIENTO CON CONCRETO AV TAMAULPAS)(CAMARAS DE SEGURIDAD) (COLONIA DE BOLARADOS EN AV DE LOS POETAS PARA SEGURIDAD PEATONAL)	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-055	PORTAL DEL SOL	04-055		0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD05 Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos
Período:	Enero Septiembre 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
04-058	SAN JOSE DE LOS CEDROS	04-058	MEJORAMIENTO DE SREAVENDE CAMBIO TOTAL DE ESCALERA CON ALUMBRADO COLOCCION DE JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN NISPERO	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-059	SAN JOSE DE LOS SEDROS II	04-059	COMPUTADORAS PARA LA JUVENTUD DE MI COLONIA 2	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-050	TEPETONGO	04-050	PANTALLAS PARA TODOS	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-027	TEXCALCO	04-027	CALENTADORES SOLARES	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-021	XALPA	04-021	HERRAMIENTAS TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-052	ZENTLAPATL	04-052	CALENTADOR SOLAR	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10	1,463,540.10	1,463,540.10	0.00	0.00	0.00	100	0
04-054 TOTAL URG	1° DE MAYO	04-054	SUBIR Y BAJAR CON SEGURIDAD	0%	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,463,540.10 57,078,064.0	1,463,540.10 57,078,064.0	1,463,540.10 57,078,064.0	0.00 -	0.00 -	0.00 -	100	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC											
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2021											
Ejercicio:		2021											
UNIDAD TERRITORIAL			PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE	CAPÍTULO DE GASTO		IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
(15-001)	ALGARIN	1546	MÁS ILUMINACIÓN MÁS SEGURIDAD CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA LA CALLE VENTURA	3000	1,364,916.81	952,310.87	1,364,916.81	-	-	-	100	0	
(15-002)	ASTURIAS	1547	G TENA EN LA COLONIA ASTURIAS, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC CP 06850 CDMX	5000	873,730.00	-	-	-	-	-	0	0	
(15-003)	ASTURIAS (AMPL)	1548	RECUPERACIÓN DE IMÁGEN URBANA DE LA COLONIA AMPLIACIÓN ASTURIAS.	6000	1,819,136.69	-	-	-	-	-	0	0	
(15-004)	ATLAMPÁ	1549	REHABILITACIÓN DEL BAJO PUENTE DE CIRCUITO INTERIOR	6000	2,254,883.92	400,000.00	2,254,883.92	-	-	-	100	0	
(15-006)	BUENOS AIRES	1550	CAMBIO DE LUMINARIAS A TIPO LED	3000	1,636,596.00	952,310.87	1,636,596.00	-	-	-	100	0	
(15-008)	CONDESA	1551	COLOCACIÓN DE LUMINARIAS	5000	1,582,472.00	-	1,582,472.00	-	-	-	100	0	
(15-009)	CUAUHTÉMOC	1552	CORREDOR CULTURAL JARDÍN DEL ARTE SULLIVAN	6000	1,819,136.69	-	-	-	-	-	0	0	
(15-011)	ESPERANZA	1553	ENCHULANDO MI CASA	6000	1,819,136.69	-	-	-	-	-	0	0	
(15-012)	EX HIPODROMO DE PERALVILLO	1554	LUZ TIPO LED EN LA EX HIPODROMO DE PERALVILLO	3000	2,055,439.96	952,310.87	2,055,439.96	-	-	-	100	0	
(15-013)	FELIPE PESCADOR	1555	MEJORAMIENTO A CASAS HABITACIONALES	3000	1,148,146.96	952,310.87	1,148,146.96	-	-	-	100	0	
(15-016)	HIPODROMO CONDESA	1556	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE DE MAZATLÁN	6000	1,819,136.69	-	-	-	-	-	0	0	
(15-017)	JUAREZ	1557	EDUCACIÓN PARA TODOS: ESCUELA DE INNOVACIÓN CIUDADANA	3000	943,313.45	-	-	-	-	-	0	0	
(15-018)	MAZA	1559	RECUPERACIÓN DE PREDIOS	6000	1,819,136.69	-	-	-	-	-	0	0	
(15-022)	PAULINO NAVARRO	1560	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA PAULINO NAVARRO	4000	1,688,004.00	1,688,004.00	-	-	-	-	0	0	
(15-027)	SAN SIMÓN TOLNÁHUAC	1561	"3A PARTE DESARROLLO DE LOS TALLERES ARTÍSTICOS Y CULTURALES EN EL PUEBLO ORIGINARIO SAN SIMÓN TOLNÁHUAC, PARA EL AÑO 2021"	3000	1,439,773.82	-	-	-	-	-	0	0	
(15-028)	SANTA MARÍA (U HAB)	1562	PISO SEGURO Y FIRME	6000	1,819,136.69	-	-	-	-	-	0	0	
(15-029)	SANTA MARÍA INSURGENTES	1563	CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE EN CEIBA Y MAPLE	6000	1,819,136.69	-	-	-	-	-	0	0	
(15-031)	TABACALERA	1564	TABACALERA SIN GRAFFITIS	4000	1,688,004.00	1,688,004.00	-	-	-	-	0	0	
(15-032)	TRANSITO	1565	VALORES ,CULTURA Y EDUCACION PARA TI	3000	1,688,004.00	-	-	-	-	-	0	0	
(15-033)	VALLE GÓMEZ	1566	"VALLE GÓMEZ ILUMINADO"	6000	1,819,136.69	-	-	-	-	-	0	0	
(15-034)	VISTA ALEGRE	1567	VIGILANDO NUESTRA COLONIA VISTA ALEGRE TERCERA ETAPA	5000	873,730.00	-	-	-	-	-	0	0	
(15-035)	BUENAVISTA I	1568	RESANAR, PINTAR, BARNIZAR E IMPERMEABILIZAR LA UNIDAD HABITACIONAL UBICADA EN ESTRELLA #168, COLONIA BUENAVISTA	6000	1,819,136.69	-	-	-	-	-	0	0	
(15-036)	BUENAVISTA II	1569	REFORESTACIÓN EN LA BUENAVISTA	7000	893,936.00	-	-	-	-	-	0	0	
(15-037)	CENTRO I	1570	MEJORANDO CENTRO I	6000	1,819,136.69	-	-	-	-	-	0	0	
(15-038)	CENTRO II	1571	DRENAJE LIMPIO EN CALLE COSTA RICA	6000	1,819,136.69	-	-	-	-	-	0	0	
(15-039)	CENTRO III	1572	CAMBIO DE TUBERÍA DE DRENAJE "RODRÍGUEZ PUEBLA"	6000	1,819,136.69	-	-	-	-	-	0	0	
(15-040)	CENTRO IV	1573	CAMBIO DE DRENAJE	6000	1,819,136.69	-	-	-	-	-	0	0	
(15-041)	CENTRO V	1574	CALENTADORES SOLARES PARA CENTRO V (CONTINUADO)	4000	1,688,004.00	1,688,004.00	-	-	-	-	0	0	
(15-042)	CENTRO VI	1575	UNIDADES UNIDAS DEL CENTRO HISTÓRICO JUNTAS POR EL PLANETA -FASE 2 URBANISMO	6000	1,819,136.69	-	-	-	-	-	0	0	
(15-043)	CENTRO VII	1576	TÁCTICO PARA LA CULTURA CÍVICA-AMBIENTAL Y COHESIÓN SOCIAL.	6000	1,819,136.69	-	-	-	-	-	0	0	
(15-044)	CENTRO VIII	1577	VIVIENDA DIGNA - CONTINUADO	4000	1,688,004.00	1,688,004.00	-	-	-	-	0	0	
(15-045)	DOCTORES I	1578	CALENTADORES SOLARES PARA LA U.T. DOCTORES I	4000	1,688,004.00	1,688,004.00	-	-	-	-	0	0	
(15-046)	DOCTORES II	1579	ENCHULAME EL PREDIO DOCTORES 2	6000	1,819,136.69	-	-	-	-	-	0	0	
(15-047)	DOCTORES III	1580	LUMINARIAS EN DR. VELASCO	3000	1,580,547.25	952,310.87	1,580,547.25	-	-	-	100	0	
(15-048)	DOCTORES IV	1581	ALUMBRADO PÚBLICO (DOCTORES IV)	6000	1,819,136.69	-	-	-	-	-	0	0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC											
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2021											
Ejercicio:		2021											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
(15-049)	DOCTORES V	1582	RESCATANDO NUESTROS PREDIOS	0%	6000	1,819,136.69	-	-	-	-	-	0	0
(15-050)	GUERRERO I	1583	MEJORAMIENTO DE PREDIOS	0%	6000	1,819,136.69	-	-	-	-	-	0	0
(15-051)	GUERRERO II	1584	CULTIVOS URBANOS Y REFORESTACIÓN COMUNITARIA ENRAIZANDO ESPACIOS	0%	3000	1,833,928.26	952,310.87	1,833,928.26	-	-	-	100	0
(15-052)	GUERRERO III	1585	CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA GUERRERO III	0%	5000	1,873,980.00	-	1,873,980.00	-	-	-	100	0
(15-053)	GUERRERO IV	1586	CALLES MEJOR ILUMINADAS	0%	6000	1,819,136.69	-	-	-	-	-	0	0
(15-054)	HIPODROMO I	1587	MANTENIMIENTO DEL PARQUE MÉXICO	0%	6000	1,819,136.69	-	-	-	-	-	0	0
(15-055)	HIPODROMO II	1588	¿EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA URBANA? EN LAS CALLES DE LA COLONIA HIPODROMO 2, INCLUYENDO MÁS LUMINARIAS Y MEJORAMIENTO DE LAS GLORIETAS.	0%	6000	1,819,136.69	-	-	-	-	-	0	0
(15-056)	MORELOS I	1589	VAMOS POR UN BARRIO SEGURO	0%	3000	2,439,481.38	952,310.87	2,439,481.38	-	-	-	100	0
(15-057)	MORELOS II	1590	MEJORAS A UNIDADES HABITACIONALES	0%	6000	1,819,136.69	-	-	-	-	-	0	0
(15-058)	MORELOS III	1593	MI COLONIA MÁS HERMOSA "MORELOS" CADA DÍA RESALTA SUS COLORES Y SE VE PRECIOSA	0%	6000	1,819,136.69	-	-	-	-	-	0	0
(15-059)	NONOALCO-TLATELOLCO (U HAB) I	1594	REPAVIMENTACIÓN DE PASILLOS ENTRE EDIFICIOS	0%	6000	1,819,136.69	-	-	-	-	-	0	0
(15-060)	NONOALCO-TLATELOLCO (U HAB) II	1595	CAMBIO DE BARANDALES (ARREATES) DE TODA LA SEGUNDA SECCIÓN DE TLAELOLCO.	0%	6000	1,819,136.69	-	-	-	-	-	0	0
(15-061)	NONOALCO-TLATELOLCO (U HAB) III	1596	CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA TLAELOLCO III. SEGUNDA ETAPA	0%	5000	873,730.00	-	-	-	-	-	0	0
(15-062)	OBRERA I	1597	MEJORANDO UNIDADES HABITACIONALES	0%	6000	1,819,136.69	-	-	-	-	-	0	0
(15-063)	OBRERA II	1598	EMBELLECIENDO LA CASA	0%	3000	1,580,936.93	952,310.87	1,580,936.93	-	-	-	100	0
(15-064)	OBRERA III	1599	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL BIENESTAR SOCIAL, ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTAL EN LA COLONIA OBRERA.	0%	3000	1,506,200.32	952,310.87	1,506,200.32	-	-	-	100	0
(15-065)	OBRERA IV	1600	REHABILITANDO NUESTROS PREDIOS PARA EL BUEN VIVIR EN OBRERA IV ETAPA II	0%	6000	1,819,136.69	-	-	-	-	-	0	0
(15-066)	PERALVILLO I	1601	CALLES SEGURAS Y ALUMBRADAS	0%	3000	1,633,023.19	952,310.87	1,633,023.19	-	-	-	100	0
(15-067)	PERALVILLO II	1602	LOS MURALES DE MI BARRIO	0%	3000	1,688,004.00	-	-	-	-	-	0	0
(15-068)	ROMA NORTE I	1603	INTERSECCIÓN SEGURA PARA EL PEATÓN EN SONORA, OAXACA, PARQUE ESPAÑA, NUEVO LEÓN Y COZUMEL	0%	6000	1,819,136.69	-	-	-	-	-	0	0
(15-069)	ROMA NORTE II	1604	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED	0%	3000	1,572,997.13	952,310.87	1,572,997.13	-	-	-	100	0
(15-070)	ROMA NORTE III	1605	ILUMINANDO LA ROMA NORTE III	0%	6000	1,819,136.69	-	-	-	-	-	0	0
(15-071)	ROMA SUR I	1606	VIDA AL PARQUE	0%	3000	1,550,346.79	952,310.87	1,550,346.79	-	-	-	100	0
(15-072)	ROMA SUR II	1607	ILUMINEMOS A ROMA SUR II	0%	3000	1,674,096.66	952,310.87	1,674,096.66	-	-	-	100	0
(15-073)	SAN RAFAEL I	1608	ILUMINANDO LAS CALLES DE LA SAN RAFAEL I	0%	6000	1,819,136.69	-	-	-	-	-	0	0
(15-074)	SAN RAFAEL II	1609	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA PAULINO NAVARRO	0%	4000	1,688,004.00	1,688,004.00	-	-	-	-	0	0
(15-075)	SANTA MARIA LA RIBERA I	1610	MANTENIMIENTO A UNIDADES HABITACIONALES	0%	6000	1,819,136.69	-	-	-	-	-	0	0
(15-076)	SANTA MARIA LA RIBERA II	1611	LUMINARIAS PARA TODOS	0%	3000	1,913,906.54	952,310.87	1,913,906.54	-	-	-	100	0
(15-078)	SANTA MARIA LA RIBERA IV	1612	LUMINARIAS EN LA CALLE DE SANTA MARÍA LA RIBERA	0%	3000	2,261,476.6	952,310.87	2,261,476.6	-	-	-	100	0
TOTAL URG						109,077,996.00	24,812,687.09	31,463,376.66	-	-	-		0

\* Al período hay muchos contratos que no se han formalizado



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO														
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero												
Periodo:		Enero-Septiembre 2021												
Ejercicio:		2021												
UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO GANADOR	AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %			
			CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE	CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
(05-001)	ACUEDUCTO DE GUADALUPE (RDCIAL)	En proceso de validación considerando los listados del INE		CALLES DIGNAS (FASE 2)	-	6000	620,982.00	274,536.1	-	-	-	-	0	0
(05-002)	ACUEDUCTO DE GUADALUPE (U HAB)			PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS DUPLEX Y TRIPLEX DE LA UNIDAD HABITACIONAL	-	4000	790,308.00	349,395.2	-	-	-	-	0	0
(05-003)	CAMINO A SAN JUAN DE ARAGON (PBLO)			CAMINO SEGURO CUIDANDO NUESTRO PATRIMONIO (SEGUNDA ETAPA)	-	6000	697,652.00	308,431.9	-	-	-	-	0	0
(05-004)	AIDEE SOLIS CÁRDENAS-MATIAS ROMERO (U HAB)			BANQUETS Y GUARNICIONES	-	4000	499,017.00	220,615.4	-	-	-	-	0	0
(05-005)	ARAGON INGUARAN			MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE CUTURA ARAGON LA VILLA	-	6000	504,375.00	222,984.2	-	-	-	-	0	0
(05-006)	ARAGON LA VILLA (ARAGON)			REEENCARPETAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CAMINANDO SEGUROS EN AMPLIACIÓN ARBOLEDAS	-	5000	672,029.00	297,104.0	-	-	-	-	0	0
(05-007)	ARBOLEDAS DE CUAUTEPEC			FASE 2 APICACION DE PINTURA EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS CUPOS DE LAS ESALERAS EN LAS UNIDADES II HABITACIONALES DE	-	6000	918,577.00	406,102.9	-	-	-	-	0	0
(05-008)	ARBOLEDAS DE CUAUTEPEC (AMPL)			GUILLERMO MSSIEU NO86 Y NO229	-	6000	477,704.00	211,192.9	-	-	-	-	0	0
(05-009)	ARROYO GUADALUPE (U HAB)			CONTINUIDAD DEL MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL BOLSILLO, COL BELISARIO DOMINGUEZ, SOBRE EL CAMELON ORIENTE 95 ENTRE CONGRESO DE LA UNION Y NORTE 62 A	-	4000	428,469.00	189,426.1	-	-	-	-	0	0
(05-010)	BELISARIO DOMINGUEZ			GUARNICIONES Y BANQUETAS GUARNICIONES Y BANQUETAS CON PASAMANOS Y BARANDALES	-	6000	800,883.00	354,070.4	-	-	-	-	0	0
(05-011)	BENITO JUAREZ			REHABILITAR EL DRENAJE CENTRAL DE LA COLONIA RENCARPETAMIENTO DE LA AV. 604	-	6000	586,158.00	259,140.5	-	-	-	-	0	0
(05-012)	BENITO JUAREZ (AMPL)			MEJORAMIENTO EN VIAS PUBLICAS (CONTINUACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS)	-	6000	597,743.00	264,262.2	-	-	-	-	0	0
(05-013)	BONDOJITO			MEJORAMIENTO EN VIAS PUBLICAS (CONTINUACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS)	-	6000	661,476.00	292,438.5	-	-	-	-	0	0
(05-014)	C T M ARAGON (U)			SIN TROPIESOS CAMBIANDO BANQUETAS EN CALLE PROLONGACIÓN ALVARO OBREGON	-	6000	407,908.00	180,336.1	-	-	-	-	0	0
(05-015)	C T M ARAGON AMPLIACION (U)			CALLES DIGNAS	-	6000	585,839.00	258,999.4	-	-	-	-	0	0
(05-016)	CAMINO A SAN JUAN DE ARAGON (PBLO)			-	6000	709,169.00	313,523.6	-	-	-	-	0	0	
(05-018)	CAPULTITLAN			-	6000	585,839.00	258,999.4	-	-	-	-	0	0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero											
Periodo:		Enero-Septiembre 2021											
Ejercicio:		2021											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
(05-020)	CASTILLO CHICO		COLONIA ILUMINADA CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA (SEGUNDA ETAPA)	-	2000	717,927.00	317,395.5	-	-	-	-	0	0
(05-021)	CASTILLO GRANDE		RECONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS DE CALLE SACRIFICIO	-	6000	626,362.00	276,914.6	-	-	-	-	0	0
(05-022)	CASTILLO GRANDE (AMPL)		ENCHULA Y PINTA TUS ESCALERAS	-	6000	503,487.00	222,591.6	-	-	-	-	0	0
(05-023)	CERRO PRIETO		PROYECTO GANADOR LUMINARIAS TIPO LED PANEL SOLAR O SIMILAR PARA LAS CALLES CHELINES, PIASTRAS, DOLARES, ETC. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	-	6000	606,254.00	268,024.9	-	-	-	-	0	0
(05-025)	CHURUBUSCO TEPEYAC		CORREDOR SEGURO EN FORTUNA Y CHOSICA FASE 2	-	6000	449,666.00	198,797.3	-	-	-	-	0	0
(05-026)	COCOYOTES		RESCATE DEL MANANTIAL COCOYOTES	-	6000	713,363.00	315,377.8	-	-	-	-	0	0
(05-027)	COCOYOTES (AMPL)		NOMENCLATURA Y SEÑALIZACIÓN URBANA	-	6000	465,942.00	205,993.0	-	-	-	-	0	0
(05-028)	COMPOSITORES MEXICANOS		PAVIMENTANDO COMPOSITORES	-	6000	1,164,535.00	514,840.9	-	-	-	-	0	0
(05-029)	CONSTITUCION DE LA REPUBLICA		REHABILITACIÓN DE LA GUARDERIA DEL MERCADO CARRERA LARDIZABAL PARA SALON DE USOS MULTIPLES Y BIBLIOTECA EN CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA	-	6000	939,397.00	415,307.4	-	-	-	-	0	0
(05-030)	COOPERATIVA LUIS ENRIQUE RODRÍGUEZ OROZCO		PINTURA DE EDIFICIOS	-	4000	383,076.00	169,357.9	-	-	-	-	0	0
(05-031)	CTM ATZACOALCO (U HAB)		MANTENIMIENTO A BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA COLONIA UCTM ATZACOALCO INCLUYE ANDADORES	-	6000	787,804.00	348,288.1	-	-	-	-	0	0
(05-032)	CTM EL RISCO (U HAB)		REPARACIÓN DE BANQUETAS Y ANDADORES	-	6000	798,051.00	352,818.3	-	-	-	-	0	0
(05-033)	CUAUTEPEC DE MADERO		RE-ENCHULANDO TU JARDIN MADERO	-	6000	1,071,881.00	473,878.6	-	-	-	-	0	0
(05-034)	CUAUTEPEC EL ALTO (PBLO)		REENCARPETAMIENTO Y GUARNICIONES	-	6000	919,876.00	406,677.2	-	-	-	-	0	0
(05-035)	CUCHILLA DEL TESORO		LAMPARAS LED SUBURBANAS POR DOMICILIO	-	6000	1,007,435.00	445,387.0	-	-	-	-	0	0
(05-036)	CUCHILLA LA JOYA		NIVELACIÓN DE BANQUETAS Y COLOCACIÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES EN LA CALLE NORTE 70 A A LA CALLE NORTE 66 LUMINARIAS PARA LA CALLE ORIENTE 81 ENTRE NORTE 70 A Y NORTE 66	-	6000	524,038.00	231,677.2	-	-	-	-	0	0
(05-037)	DEFENSORES DE LA REPUBLICA		LUMINARIAS TIPO LED, PARA DOMICILIOS PARTICULARES EN COL. DEFENSORES DE LA REP	-	2000	553,889.00	244,874.3	-	-	-	-	0	0
(05-038)	DEL BOSQUE		ENTREGA Y COLOCACIÓN CAMINEMOS SEGUROS	-	6000	700,120.00	309,523.1	-	-	-	-	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero											
Periodo:		Enero-Septiembre 2021											
Ejercicio:		2021											
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	PROYECTO GANADOR NOMBRE	AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
					CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
(05-039)	DEL OBRERO		CAMBIO DE DRENAJE (TUBERIA) PRINCIPAL Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	-	6000	589,613.00	260,667.9	-	-	-	-	0	0
(05-040)	DM NACIONAL		PUERTA AUTOMATIZADA POR RIO DE GUADALUPE	-	4000	747,811.00	330,607.2	-	-	-	-	0	0
(05-041)	EDUARDO MOLINA I (U HAB)		CONTINUACION DE PINTURA Y MANO DE OBRA A FACHADAS DE EDIFICIO	-	4000	441,342.00	195,117.3	-	-	-	-	0	0
(05-042)	EDUARDO MOLINA II (U HAB)		RENOVACIÓN DE EDIFICIOS	-	6000	398,164.00	176,028.3	-	-	-	-	0	0
(05-043)	EJIDOS SAN JUAN DE ARAGON 1A SECCION (U HAB)		SENDERO SEGURO INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES LEDS	-	6000	546,642.00	241,670.4	-	-	-	-	0	0
(05-044)	EJIDOS SAN JUAN DE ARAGON 2A SECCION (U HAB)		CISTERNA COMUNITARIA , CONSTRUCCIÓN DE TRES CISTERNAS EN DIFERENTES PUNTOS DE L UNIDAD	-	6000	421,628.00	186,401.7	-	-	-	-	0	0
(05-045)	EL ARBOLILLO		REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CASTILLO CHAPULTEPEC Y GRANADITAS	-	6000	437,395.00	193,372.3	-	-	-	-	0	0
(05-046)	EL ARBOLILLO 1 (U HAB)		INFRAESTRUCTURA, PUENTE A CONTINUACIÓN DE LAS ESCALERAS	-	6000	673,467.00	297,739.8	-	-	-	-	0	0
(05-047)	EL ARBOLILLO 2 (U HAB)		PINTURA PARA EDIFICIOS (CONTINUACIÓN 2020)	-	4000	562,806.00	248,816.5	-	-	-	-	0	0
(05-048)	EL ARBOLILLO 3 (U HAB)		IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS (CONTINUIDAD)	-	4000	445,096.00	196,776.9	-	-	-	-	0	0
(05-049)	EL CARMEN		MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE KIOSKO DEL CARMEN Y SU ÁREA CIRCUNDANTE	-	6000	905,838.00	400,471.0	-	-	-	-	0	0
(05-050)	EL COYOL (U HAB)		MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES	-	6000	547,864.00	242,210.7	-	-	-	-	0	0
(05-051)	EL OLIVO		REHABILITACIÓN DEL DRENAJE EN LA CALLE CERRADA CENTRAL (CDA, JUAN FRANCISCO) ENTRE LAS CALLES CENTRAL Y JUAN FRANCISCO	-	6000	467,719.00	206,778.6	-	-	-	-	0	0
(05-052)	EMILIANO ZAPATA		CAMBIANDO LAS COLADERAS PARA EL MEJORAMIENTO URBANO DE LA COLONIA	-	6000	609,111.00	269,288.0	-	-	-	-	0	0
(05-053)	EMILIANO ZAPATA (AMPL)		REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL DRENAJE EN CALLE ORIENTE 107 (SEGUNDA ETAPA)	-	6000	454,443.00	200,909.3	-	-	-	-	0	0
(05-054)	ESTANZUELA		LAMPARAS SOLARES	-	6000	612,119.00	270,617.8	-	-	-	-	0	0
(05-055)	ESTRELLA		RECATANDO "COCOPARO" RECUPERA TU JARDIN	-	6000	788,670.00	348,671.0	-	-	-	-	0	0
(05-056)	EX-ESCUELA DE TIRO		UBICADO EN AV. EMILIANO ZAPATA	-	6000	489,437.00	216,380.1	-	-	-	-	0	0
(05-057)	FOVISSTE ARAGON (U HAB)		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS TIPO LED CON CELDAS SOLARES	-	6000	458,511.00	202,707.7	-	-	-	-	0	0
(05-058)	FAJA DE ORO		CAMBIO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN FAJA DE ORO	-	6000	490,301.00	216,762.1	-	-	-	-	0	0
(05-059)	FERNANDO CASAS ALEMAN		CAMBIO DE DRENAJE EN LA CALLE DÓLARES	-	6000	451,274.00	199,508.2	-	-	-	-	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO														
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero												
Periodo:		Enero-Septiembre 2021												
Ejercicio:		2021												
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	
(05-060)	FERROCARRILERA INSURGENTES		CONTINUIDAD EN EL MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL	-	4000	392,632.00	173,582.6	-	-	-	-	0	0	
(05-061)	FOVISSSTE CUCHILLA (U HAB)		REDISEÑO E INSTALACIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD HABITACIONAL FOVISSSTE CUCHILLA	-	4000	411,926.00	182,112.5	-	-	-	-	0	0	
(05-062)	FOVISSSTE RIO DE GUADALUPE (U HAB)		SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE VALVULAS DE PASO (CHECK) EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE	-	4000	407,674.00	180,232.7	-	-	-	-	0	0	
(05-063)	GABRIEL HERNANDEZ GENERAL FELIPE BERRIOZABAL		LUMINARIAS TIPO LED CON CELDAS SOLARES	-	6000	1,314,081.00	580,955.2	-	-	-	-	0	0	
(05-065)	GERTRUDIS SANCHEZ 1A SECCION		REPAVIMENTACIÓN DE AVENIDA	-	6000	709,396.00	313,624.0	-	-	-	-	0	0	
(05-066)	GERTRUDIS SANCHEZ 2A SECCION		BACHEO Y REPAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 74 ENTRE AV. VICTORIA Y ORIENTE 121, HASTA DONDE ALCANZE EL PRESUPUESTO	-	6000	544,115.00	240,553.2	-	-	-	-	0	0	
(05-067)	GERTRUDIS SANCHEZ 3A SECCION		RENOVACIÓN DE BANQUETAS EN MAL ESTADO INICIANDO DE TALISMAN A VICTORIA , CALLE 82 BIS - CALLE 82A Y NORTE 92 DE VICTORIA A HENRY FORD	-	6000	787,458.00	348,135.2	-	-	-	-	0	0	
(05-068)	GRACIANO SANCHEZ		REHABILITACIÓN DE LA BANQUETA AMBAS ACERAS EN NORTE 84	-	6000	832,741.00	368,154.8	-	-	-	-	0	0	
(05-069)	GRACIANO SANCHEZ		IDENTIFICANDO NUESTRA COLONA Y NUESTRAS CALLES	-	6000	415,654.00	183,760.6	-	-	-	-	0	0	
(05-070)	GRANJAS MODERNAS-SAN JUAN DE ARAGON (AMPL)		ILUMINANDO TU COLONIA	-	6000	559,266.00	247,251.5	-	-	-	-	0	0	
(05-071)	GUADALUPE INSURGENTES		CAMBIO DE DRENAJE DE LAS CALLES ING CARLOS DASA EN ESTA UNIDAD TERRITORIAL GUADALUPE INSURGENTES	-	6000	573,229.00	253,424.5	-	-	-	-	0	0	
(05-072)	GUADALUPE PROLETARIA		FASE 2 CONTINUACIÓN L PROYECTO DE BANQUETAS CON RAMPAS	-	6000	798,396.00	352,970.9	-	-	-	-	0	0	
(05-073)	GUADALUPE TEPEYAC (AMPL)		CAMBIO DE PAVIMENTO Y BANQUETAS	-	6000	580,258.00	256,532.1	-	-	-	-	0	0	
(05-074)	GUADALUPE VICTORIA		ALARMAS VECINALES	-	6000	979,180.00	432,895.5	-	-	-	-	0	0	
(05-075)	GUADALUPE VICTORIA II		GUARNICIONES Y BANQUETAS	-	6000	493,917.00	218,360.7	-	-	-	-	0	0	
(05-076)	GUADALUPE VICTORIA II		LUMINARIAS	-	6000	523,940.00	231,633.9	-	-	-	-	0	0	
(05-077)	HEROES DE NACAZARI		BANQUETAS Y GUARNICIONES	-	6000	467,631.00	206,739.7	-	-	-	-	0	0	
(05-078)	HEROES DE CHAPULTEPEC		ILUMINACIÓN CON LAMPARAS SOLARES LED EN LAS CALLES DE PUERTO CADIZ Y PUERTO COATZACOALCOS YA QUE EN LAS NOCHES FALTA NUCHA ILUMINACIÓN Y PRODUCE INSEGURIDAD	-	6000	450,541.00	199,184.2	-	-	-	-	0	0	
(05-079)	HORNOS DE ARAGON (U HAB)		CAMBIO DE LA RED HIDRAULICA DE LA UNIDAD	-	6000	440,411.00	194,705.7	-	-	-	-	0	0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero											
Periodo:		Enero-Septiembre 2021											
Ejercicio:		2021											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
(05-080)	INDECO (U HAB)		CAMBIAR A LUMINARIAS	-	6000	457,723.00	202,359.3	-	-	-	-	0	0
(05-082)	INFONAVIT (U HAB)		CAMBIO DE CABLEADO FASE 2	-	2000	416,166.00	183,987.0	-	-	-	-	0	0
(05-083)	INFONAVIT CAMINO SAN JUAN DE ARAGON (U HAB)		ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE BOMBAS NUEVAS DE AGUA IMPERMEABILICION DE	-	4000	431,650.00	190,832.5	-	-	-	-	0	0
(05-084)	INFONAVIT LORETO FABELA (U HAB)		TECHOS DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIDAD	-	4000	391,990.00	173,298.8	-	-	-	-	0	0
(05-085)	JAIME S EMILIANO G		PREVIENIENDO INUNDACIONES PARQUE DE BOLSILLO (SEGUNDA ETAPA )	-	6000	423,616.00	187,280.6	-	-	-	-	0	0
(05-086)	JORGE NEGRETE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON I (U HAB)		PINTURA PARA LA UNIDAD LUMINARIAS LED EN JOSE MARIA MORELOS Y PAVON II (UHAB) DE POSTE	-	4000	397,287.00	175,640.6	-	-	-	-	0	0
(05-089)	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON II (U HAB)			-	6000	451,227.00	199,487.5	-	-	-	-	0	0
(05-090)	JUAN DE DIOS BATIZ (U HAB)		RED HIDRÁULICA FASE 2 CURSOS 2020 CASA DE CULTURA ABRIENDO	-	6000	428,789.00	189,567.6	-	-	-	-	0	0
(05-091)	JUAN GONZALEZ ROMERO		HORIZONTES REPAVIMENTACION DE LAS CALLES DE LA COLOIA	-	3000	931,122.00	411,649.0	-	-	-	-	0	0
(05-092)	JUVENTINO ROSAS		JUVENTINO ROSAS	-	6000	456,313.00	201,736.0	-	-	-	-	0	0
(05-093)	LA CANDELLARIA TICOMAN (BARR)		MEJORANDO EL ESPACIO DEPORTIVO DEL BARRIO Y CONSTRUYENDO ESPACIOS COMUNITARIOS	-	6000	1,043,179.00	461,189.4	-	-	-	-	0	0
(05-094)	LA CASILDA		PROYECTO DE ILUMINACIÓN QUE PERDURARA PARA UNA COLONIA SEGURA (SEGUND ETAPA)	-	2000	867,024.00	383,311.3	-	-	-	-	0	0
(05-095)	LA CRUZ (BARR)		REENCARPETAMIENTO	-	6000	559,573.00	247,387.2	-	-	-	-	0	0
(05-096)	LA ESMERALDA I		BASTA DE ROBOS COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA CON ALAMBRE DE PÚAS EN LOS EDIFICIOS D, E, F EN ORIENTE 163 No. 8	-	4000	506,182.00	223,783.1	-	-	-	-	0	0
(05-097)	LA ESMERALDA (U HAB)		COMPRA DE BOMBAS	-	4000	452,051.00	199,851.7	-	-	-	-	0	0
(05-098)	LA FORESTAL		LIMPIEZA Y AISLAMIENTO DE LOS DRENAJES DE LA BARRANCA	-	6000	840,598.00	371,628.4	-	-	-	-	0	0
(05-099)	LA FORESTAL 1		ALARMAS COMUNITARIAS	-	4000	411,430.00	181,893.2	-	-	-	-	0	0
(05-100)	LA FORESTAL 2		CAMINANDO SEGUROS	-	6000	727,828.00	321,772.8	-	-	-	-	0	0
(05-101)	LA FORESTAL 3		REHABILITACIÓN DE COMPUTADORAS DEL MODULO DE BIENESTAR SOCIAL	-	5000	605,148.00	267,535.9	-	-	-	-	0	0
(05-102)	LA JOYA		CAMBIO DE DRENAJE POR UNO MÁS EFICIENTE YA QUE SE ENCUENTRA FRACTURADO AGUDIZANDOS EL PROBLEMA EN LAS CALLES NORTE 76-A, 76.74.72 Y 70	-	6000	812,899.00	359,382.6	-	-	-	-	0	0
(05-103)	LA JOYITA		RECUPERACIÓN DE ESPACIO QUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE ORIENTE 95 Y FERROCARIL DE HIDALGO	-	6000	479,553.00	212,010.4	-	-	-	-	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO														
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero												
Periodo:		Enero-Septiembre 2021												
Ejercicio:		2021												
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	PROYECTO GANADOR NOMBRE	AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %		
					CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	
(05-104)	LA LAGUNA TICOMAN (BARR)		REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICA DE TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA CAMINANDO CON SEGURIDAD(LAMPARAS LED EN CALLE ORIENTE 81	-	6000	772,990.00	341,738.9	-	-	-	-	-	0	0
(05-105)	LA MALINCHE		ARREGLO EN LA CALLE OMETICUTLI CON CEMENTO HIDRÁULICO DE ANAHUAC A CUAHTEMOC	-	6000	646,705.00	285,908.3	-	-	-	-	-	0	0
(05-106)	LA PASTORA		KIOSKO DIGITAL EN "MÓDULO SOCIAL CATRA"	-	5000-4000	571,846.00	252,813.1	-	-	-	-	-	0	0
(05-107)	LA PATERA- CONDOMODULOS (U HAB)		SENDERO SEGURO EN ESCUELAS DE LA PRADERA	-	6000	911,826.00	403,118.3	-	-	-	-	-	0	0
(05-108)	LA PRADERA		RENCARPETADO DE LA LATERAL DE ANILLO PERIFERICO ENTRE LA CALLE CANCUN Y CALLE AGUACATE	-	6000	502,930.00	222,345.4	-	-	-	-	-	0	0
(05-109)	LA PRADERA I (U HAB)		ILUMINANDO MI COMUNIDAD	-	6000	472,049.00	208,692.9	-	-	-	-	-	0	0
(05-110)	LA PRADERA II (U HAB)			-				-	-	-	-	-	0	0
(05-111)	LA PURISIMA TICOMAN (BARR)		CONTINUIDAD A MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA	-	6000	843,993.00	373,129.3	-	-	-	-	-	0	0
(05-113)	LINDAVISTA VALLEJO (U HAB)		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MEDIDORES DE GAS, LUZ Y AGUA	-	6000	752,917.00	332,864.6	-	-	-	-	-	0	0
(05-114)	LOMA DE LA PALMA		CALLES SEGURAS	-	6000	1,387,710.00	613,506.6	-	-	-	-	-	0	0
(05-115)	LOMAS DE CUATEPEC		CALLE DIGNA	-	6000	1,057,568.00	467,550.8	-	-	-	-	-	0	0
(05-116)	LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC (2A SECCION)		AREA DE JUEGOS Y AREAS VERDES	-	6000	453,975.00	200,702.3	-	-	-	-	-	0	0
(05-117)	LOS OLIVOS (U HAB)		MEJORA GRAL. FASE 2 QUE SE CONCLUYAN LOS TRABAJOS DE PINTURA QUE QUEDARON PENDIENTES DE FASE 1 EN 2021 Y SE PONGA TUBERÍA DE AGUA NUEVA PARA LOS EDIF. D Y E	-	4000	390,418.00	172,603.8	-	-	-	-	-	0	0
(05-118)	LUIS DONALDO COLOSIO		BIENESTAR PARA LA COMUNIDAD Y RECUPERACIÓN DE LA JUVENTUD (CONTINUIDAD)	-	6000	730,345.00	322,885.5	-	-	-	-	-	0	0
(05-119)	MAGDALENA DE LAS SALINAS		CARPETA ASFALTICA	-	6000	740,068.00	327,184.1	-	-	-	-	-	0	0
(05-120)	MALACATES		CAMINANDO LIBRES	-	6000	695,875.00	307,646.3	-	-	-	-	-	0	0
(05-121)	MALACATES (AMPL)		RENOVANDO LA CALLE DE GARDENIAS PARA TRANSITAR MEJOR (SEGUNDA ETAPA)	-	6000	968,692.00	428,258.7	-	-	-	-	-	0	0
(05-122)	MALVINAS MEXICANAS		PAVIMENTACION DEL CIRCUITO VEHICULAR QUE RECORRE LA COLONIA (EN AMBOS SENTIDOS)	-	6000	424,482.00	187,663.5	-	-	-	-	-	0	0
(05-124)	MARTIRES DE RIO BLANCO		CAMBIO DE CARPETA ASFALTICA Y NIVELACIÓN DE COLADERAS HASTA DONDE ALCANDE EL PRESUPUESTO	-	6000	686,470.00	303,488.4	-	-	-	-	-	0	0
(05-125)	MARTIRES DE RIO BLANCO (AMPL)		RENOVANDO COLADERAS PARA LA COLONIA	-	6000	459,034.00	202,938.9	-	-	-	-	-	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero											
Periodo:		Enero-Septiembre 2021											
Ejercicio:		2021											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
(05-126)	MAXIMINO AVILA CAMACHO		REENCARPETADO DE JOSE URBANO FONSECA Y PT 118 FASE 2	-	6000	501,810.00	221,850.2	-	-	-	-	0	0
(05-127)	NARCISO BASSOLS (U HAB)		BANQUETAS Y DRENAJES EN PASILLOS CON CUBIERTA DE CEMENTO EN LOS MISMOS	-	6000	549,556.00	242,958.7	-	-	-	-	0	0
(05-129)	NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO (FRACC)		PINTURA PARA LOS CUBOS DE LOS EDIFICIOS Y PINTURA PARA TODA LA HERRERIA DE TODA LA UNIDAD HABITACIONAL "LA ESPERANZA"	-	4000	615,284.00	272,017.1	-	-	-	-	0	0
(05-130)	NUEVA TENOCHTITLAN		REHABILITACION DE AREA VERDE EN LA CALLE NORTE 94 DESDE CALLE ORIENTE 85 A CALLE ORIENTE 95 "EL ANDAR DE LOS DISCAPACITADOS" PARQUE DE REHABILITACION PARA DISCAPACITADOS Y TERCERA EDAD	-	6000	903,826.00	399,581.5	-	-	-	-	0	0
(05-131)	NUEVA VALLEJO		CERCO PERIMETRAL 2021	-	6000	671,259.00	296,763.6	-	-	-	-	0	0
(05-132)	PALMATITLA		BANQUETAS Y GUARNICIONES CON RAMPAS	-	6000	1,002,325.00	443,127.9	-	-	-	-	0	0
(05-133)	PANAMERICANA		ENREJADO TUBULAR DE LA CANCHA	-	6000	663,175.00	293,454.9	-	-	-	-	0	0
(05-134)	PANAMERICANA (AMPL)		COMUNIDAD SEGURA Y DIGNA	-	6000	433,233.00	191,532.3	-	-	-	-	0	0
(05-135)	PARQUE METROPOLITANO PEMEX LINDAVISTA (U HAB)		CAMBIO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON DISEÑO UNIVERSAL PARA DISCAPACIDAD EN LA COLONIA	-	6000	604,400.00	267,205.2	-	-	-	-	0	0
(05-136)	PLANETARIO LINDAVISTA		PINTURA PARA EDIFICIOS CAMBIAR A LUMINARIAS	-	4000	426,677.00	188,633.9	-	-	-	-	0	0
(05-137)	PLANETARIO LINDAVISTA		MANO DE OBRA Y PINTURA PARA 16 EDIFICIOS	-	6000	422,801.00	186,920.3	-	-	-	-	0	0
(05-138)	PLAZA ORIENTE (RDCIAL)		LUMINARIAS ( SEBDERO SEGURO)	-	6000	426,810.00	188,692.7	-	-	-	-	0	0
(05-139)	PRADOS DE CUAUITEPEC		BARDA Y ACONDICIONAMIENTO RING DE BOX Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE (CONTINUIDAD DE PROYECTO)	-	6000	406,087.00	179,531.1	-	-	-	-	0	0
(05-141)	PROGRESO NACIONAL (AMPL)		CAMBIO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON DISEÑO UNIVERSAL PARA DISCAPACIDAD EN LA COLONIA	-	6000	739,004.00	326,713.7	-	-	-	-	0	0
(05-143)	PROVIDENCIA (AMPL)		CENTRO CULTURAL CONTINUACIÓN	-	6000	805,623.00	356,165.9	-	-	-	-	0	0
(05-144)	QUETZALCOATL 3		ALARMAS DE PANICO CON CONTROL PARA CASAS	-	6000	420,595.00	185,945.0	-	-	-	-	0	0
(05-145)	RESIDENCIAL LA ESCALERA (FRACC)		REPAVIMENTAR ZACATENCO LIMPIANDO ALCANTARILLAS Y RENOVANDO TUBERIAS DE DRENAJE	-	6000	487,945.00	215,720.5	-	-	-	-	0	0
(05-146)	RESIDENCIAL ZACATENCO		REPAVIMENTAR ZACATENCO LIMPIANDO ALCANTARILLAS Y RENOVANDO TUBERIAS DE DRENAJE	-	6000	719,616.00	318,142.2	-	-	-	-	0	0
(05-147)	REVOLUCION IMSS (U HAB)		REPAVIMENTACION EN ROSAS MI LUGAR DE JUEGOS DIAZ MIRON	-	6000	392,341.00	173,454.0	-	-	-	-	0	0
(05-148)	ROSAS DEL TEPEYAC		REPAVIMENTACION EN ROSAS MI LUGAR DE JUEGOS DIAZ MIRON	-	6000	430,130.00	190,160.5	-	-	-	-	0	0
(05-149)	SALVADOR DIAZ MIRON		REENCARPETADO DE CALLES SEGUNDA ETAPA	-	6000	824,744.00	364,619.3	-	-	-	-	0	0
(05-150)	SAN ANTONIO		REENCARPETADO DE CALLES SEGUNDA ETAPA	-	6000	418,978.00	185,230.2	-	-	-	-	0	0
(05-151)	SAN BARTOLO ATEPEHUACAN (PBLO)		"VIVE TU PARQUE ...EL DE LA 48"	-	6000	899,441.00	397,642.9	-	-	-	-	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero											
Periodo:		Enero-Septiembre 2021											
Ejercicio:		2021											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
(05-153)	SAN JOSE DE LA ESCALERA		CAMINANDO SEGUROS EN MI BANQUETA (CONTINUACIÓN)	-	6000	599,797.00	265,170.3	-	-	-	-	0	0
(05-154)	SAN JOSÉ TICOMAN		ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADORES Y PALMAS	-	6000	502,832.00	222,302.0	-	-	-	-	0	0
(05-156)	SAN JUAN DE ARAGON (PBLO)		RECUPERACIÓN DE PLAZA CIVICA JARDIN REVOLUCION	-	6000	1,275,908.00	564,078.9	-	-	-	-	0	0
(05-159)	SAN JUAN DE ARAGON 3A SECCION (U HAB) I		APARATOS EJERCITADORES EN EL CAMELLO DE LA AVENIDA 602 (VÍA TAPO) PARA NIÑOS Y ADULTOS	-	6000	690,487.00	305,264.3	-	-	-	-	0	0
(05-161)	SAN JUAN DE ARAGON 6A SECCION (U HAB) I		PROYECTO PASO FIRME Y SEGURO EN MI ANDADOR EN AV. 414-A	-	6000	588,533.00	260,190.4	-	-	-	-	0	0
(05-163)	SAN JUAN III (U HAB)		LIMPIEZA DE CISTERNAS Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS	-	4000	645,538.00	285,392.3	-	-	-	-	0	0
(05-164)	SAN JUAN Y GUADALUPE TICOMAN (BARR)		SENDERO AMBIENTAL DEPORTIVO Y CULTURAL "RIO DE LOS REMEDIOS " Y HUERTO URBANO "SAN JUAN Y GUADALUPE TICOMAN"	-	6000	901,726.00	398,653.1	-	-	-	-	0	0
(05-165)	SAN MIGUEL CUAUTEPEC		LUMINARIAS TIPO VELA	-	6000	440,748.00	194,854.7	-	-	-	-	0	0
(05-166)	SAN MIGUEL-LA ESCALERA (BARR)		CAMBIO DE LOS APARATOS EJERCITADORES UBICADOS EN EL CAMELLÓN DE LA AV. RÍO DE GUADALUPE, FRENTE A LA ESCUELA PRIM. ANTONIO I. DELGADO CASARRIBIAS.	-	6000	476,114.00	210,490.0	-	-	-	-	0	0
(05-167)	SAN PEDRO EL CHICO		ETAPA 1.- RECUPERACION DE AREAS VERDES Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE ETAPA 2.- AMPLIACIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y ZONA ECOLÓGICA	-	6000	564,464.00	249,549.5	-	-	-	-	0	0
(05-168)	SAN PEDRO ZACATENCO (PBLO)		DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN ACUEDUCTO	-	6000	1,115,724.00	493,261.6	-	-	-	-	0	0
(05-169)	SAN RAFAEL TICOMAN (BARR)		REMODELACIÓN DE CALLE ALLENDE	-	6000	467,542.00	206,700.3	-	-	-	-	0	0
(05-170)	SANTA ISABEL TOLA (PBLO)		MEJORA DE ALUMBRADO TIPO VELA	-	6000	1,433,255.00	633,642.0	-	-	-	-	0	0
(05-171)	SANTA ROSA		BANQUETAS CON RAMPAS DE DISCAPACIDAD SOBRE AV. 1A FASE 2	-	6000	864,362.00	382,134.4	-	-	-	-	0	0
(05-172)	SANTIAGO ATEPETLAC		LUMINARIAS DE LED PARA DOMICILIO	-	2000	603,429.00	266,776.0	-	-	-	-	0	0
(05-173)	SANTIAGO ATEPETLAC (LA SELVITA) (U HAB)		IMPERMEABILIZACIÓN DE LOZAS DE AZOTEAS	-	4000	429,475.00	189,870.9	-	-	-	-	0	0
(05-174)	SANTIAGO ATZACOALCO (PBLO)		ILUMINANDO Y CAMBIANDO IMAGEN DEL PUEBLO SANTIAGO ATZACOALCO	-	6000	820,773.00	362,863.7	-	-	-	-	0	0
(05-175)	SCT (U HAB)		PINTURA DE FACHADAS - CUBOS Y BARANDALES EN MZ 4 DE LA UNIDAD HABT SCT VALLEJO	-	4000	448,337.00	198,209.8	-	-	-	-	0	0
(05-176)	SIETE MARAVILLAS		REENCARPETAMIENTO	-	6000	446,610.00	197,446.3	-	-	-	-	0	0
(05-177)	SOLIDARIDAD NACIONAL		REPAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	6000	551,011.00	243,602.0	-	-	-	-	0	0
(05-178)	SUTIC VALLEJO (U HAB)		IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS	-	4000	400,226.00	176,939.9	-	-	-	-	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero											
Periodo:		Enero-Septiembre 2021											
Ejercicio:		2021											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
(05-179)	TABLAS DE SAN AGUSTIN		CAMBIO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	-	6000	641,248.00	283,495.7	-	-	-	-	0	0
(05-180)	TEPETATAL		EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA URBANA : LUMINARIAS	-	6000	598,358.00	264,534.1	-	-	-	-	0	0
(05-181)	TEPEYAC INSURGENTES		VIGILANCIA DE LA COLONIA E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	-	6000	803,807.00	355,363.1	-	-	-	-	0	0
(05-182)	TLACAELEL		SEGURIDAD EN LA U. HAB. JORGE OBISPO HERNÁNDEZ	-	4000	669,967.00	296,192.4	-	-	-	-	0	0
(05-183)	TLACAMACA		ADQUISICIÓN DE LUMINARIA TIPO LED (CON SENSOR DE MOVIMIENTO) PARA COLOCACIÓN AL EXTERIOR DE DOMICILIOS	-	4000	482,198.00	213,179.7	-	-	-	-	0	0
(05-184)	TLALPEXCO		ESCALINATAS EN CALLE ALFREDO DEL MAZO	-	6000	1,187,243.00	524,880.1	-	-	-	-	0	0
(05-185)	TORRES DE QUIROGA (U HAB)		PINTURAS EDIFICIOS EN MI UNIDAD HABITACIONAL	-	4000	682,188.00	301,595.3	-	-	-	-	0	0
(05-186)	TORRES DE SAN JUAN (U HAB)		FILTROS DE AGUA PARA LA UNIDAD HABITACIONAL	-	4000	433,705.00	191,741.0	-	-	-	-	0	0
(05-187)	TORRES DE SAN JUAN 1B (U HAB)		IMPERMEABILIZACIÓN Y/O RECUBRIMIENTO INTERIOR DE CISTERNAS DE LA UNIDAD SAN JUAN 1B	-	4000	427,156.00	188,845.7	-	-	-	-	0	0
(05-188)	TORRES LINDAVISTA (FRACC)		REPLAZO DE HERRERÍA DAÑADA EN ÁREAS COMUNES DE LAS 3 UNIDADES HABITACIONALES	-	4000	503,334.00	222,524.0	-	-	-	-	0	0
(05-189)	TRES ESTRELLAS		REENCARPETADO DE LA CALLE DE PERDENAL HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	-	6000	566,456.00	250,430.2	-	-	-	-	0	0
(05-190)	TRIUNFO DE LA REPUBLICA		PAVIMENTACIÓN CALLE UN SENDERO VERDE PARA MI COLONIA	-	6000	527,394.00	233,160.9	-	-	-	-	0	0
(05-192)	VALLE DE MADERO		ILUMINACIÓN DE ÁREAS VERDES PARQUE Y CAMELLON DE JUJUY. FASE 2	-	6000	598,369.00	264,538.9	-	-	-	-	0	0
(05-193)	VALLE DEL TEPEYAC		REENCARPETADO DE LA CALLE DE PERDENAL HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	-	6000	476,923.00	210,847.7	-	-	-	-	0	0
(05-195)	VALLEJO PONIENTE		BANQUETAS	-	6000	509,126.00	225,084.6	-	-	-	-	0	0
(05-196)	VASCO DE QUIROGA		LUMINARIAS TIPO LED	-	6000	922,440.00	407,810.7	-	-	-	-	0	0
(05-197)	VERONICA CASTRO		CAMINEMOS SEGUROS	-	6000	483,831.00	213,901.7	-	-	-	-	0	0
(05-198)	VILLA DE ARAGON (FRACC)		RENOVACIÓN DE LOS JUEGOS DE JARDÍN EN LA CALLE MOTOLINIA JUNTO AL MÓDULO DE SEGURIDAD	-	6000	547,374.00	241,994.0	-	-	-	-	0	0
(05-199)	VILLA GUSTAVO A MADERO		FRESADO Y REENCARPETAMIENTO FASE #2	-	6000	680,311.00	300,765.5	-	-	-	-	0	0
(05-200)	VILLA HERMOSA		REENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO	-	6000	559,995.00	247,573.8	-	-	-	-	0	0
(05-202)	VISTA HERMOSA		ESPACIO FAMILIAR RECREATIVO ( SEGUNDA ETAPA )	-	6000	560,521.00	247,806.3	-	-	-	-	0	0
(05-205)	ZONA ESCOLAR ORIENTE		CAMBIO DE BANQUETAS	-	6000	555,000.00	245,365.5	-	-	-	-	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero											
Periodo:		Enero-Septiembre 2021											
Ejercicio:		2021											
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	PROYECTO GANADOR NOMBRE	AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
					CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
(05-206)	15 DE AGOSTO		CAMBIO DE DRENAJE CON COLADERAS PLUVIALES DE LAS CALLES ANASTASIO BUSTAMANTE, ZERTUCHE ANTONIO NERY HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	-	6000	601,113.00	265,752.1	-	-	-	-	0	0
(05-208)	25 DE JULIO		LUMINARIAS SOLARES	-	6000	752,387.00	332,630.3	-	-	-	-	0	0
(05-210)	51 LEGISLATURA		ALUMBRADO GENERAL	-	6000	408,476.00	180,587.2	-	-	-	-	0	0
(05-211)	6 DE JUNIO		INTEGRANDO A LA JUVENTUD (SEGUNDA ETAPA)	-	6000	557,759.00	246,585.3	-	-	-	-	0	0
(05-212)	7 DE NOVIEMBRE		REHABILITACION DEL CAMELLON , DE LA CALLE NORTE 46-A CON LA COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES, CESPED Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES	-	6000	582,942.00	257,718.7	-	-	-	-	0	0
(05-213)	VILLA DE ARAGON		CAMBIO DE TUBERÍA DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA UNIDAD HABITACIONAL VILLA DE ARAGÓN , HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	-	6000	408,627.00	180,654.0	-	-	-	-	0	0
(05-214)	JOYAS VALLEJO (U HAB)		INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN LOS SUBCONJUNTOS A, B, C, D, F, E, G, Y H.	-	6000	660,523.00	292,017.2	-	-	-	-	0	0
(05-215)	CAMPESTRE ARAGON I		REHABILITACION DE BANQUETAS 2A ETAPA	-	6000	1,030,107.00	455,410.3	-	-	-	-	0	0
(05-216)	CAMPESTRE ARAGON II		REMODELACION DE BANQUETAS ENTRE LAS CALLES DE CAMINO DE LA AMISTAD Y CAMINO DE LA UNION	-	6000	1,024,012.00	452,715.7	-	-	-	-	0	0
(05-217)	CASAS ALEMAN (AMPL) I		CAMINANDO SEGURO (RENOVACION D EBANQUETAS )	-	6000	967,563.00	427,759.6	-	-	-	-	0	0
(05-218)	CASAS ALEMAN (AMPL) II		ADQUISICION E INSTALACION DE LAMPARAS LED PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PUERTO COATZACOALCOS	-	6000	917,985.00	405,841.2	-	-	-	-	0	0
(05-219)	CHALMA DE GUADALUPE I		GUARNICIONES Y BANQUETAS	-	6000	1,197,762.00	529,530.6	-	-	-	-	0	0
(05-220)	CHALMA DE GUADALUPE II		REENCARPETADO DE LAS CALLES DAÑADAS EN LA UNIDAD TERRITORIAL	-	6000	1,056,168.00	466,931.9	-	-	-	-	0	0
(05-221)	GABRIEL HERNANDEZ (AMPL) I		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COLONIA	-	6000	1,072,808.00	474,288.4	-	-	-	-	0	0
(05-222)	GABRIEL HERNANDEZ (AMPL) II		ESCALINATAS Y ESCALERAS PARA APOYAR A LOS ADUTOS MAYORES, CON PROBLEMAS DE SALUDY PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	-	6000	867,969.00	383,729.1	-	-	-	-	0	0
(05-223)	INDUSTRIAL I		PINTURA PARA EL MERCADO RAMÓN CORONA	-	6000	988,314.00	436,933.6	-	-	-	-	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO														
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero												
Periodo:		Enero-Septiembre 2021												
Ejercicio:		2021												
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	
(05-224)	INDUSTRIAL II		YA NO MAS ENCHARCAMIENTOS EN FUNDIDORA DE MONTERREY POR TI, POR MI POR TODOS UN PARQUE MAS SEGURO	-	6000	726,648.00	321,251.1	-	-	-	-	0	0	
(05-225)	LINDAVISTA I		REENCARPETAMIENTO DE LAS CALLES	-	6000	988,095.00	436,836.8	-	-	-	-	0	0	
(05-226)	LINDAVISTA II		MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ACONDICIONAMIENTO DE TUBERÍA DE DRENAJE	-	6000	813,334.00	359,575.0	-	-	-	-	0	0	
(05-227)	MARTIN CARRERA I		ILUMINACIÓN Y SEGURIDAD	-	6000	875,534.00	387,073.6	-	-	-	-	0	0	
(05-228)	MARTIN CARRERA II			-	6000	965,311.00	426,764.0	-	-	-	-	0	0	
(05-229)	NUEVA ATZACOALCO I		DESAZOLVE PARA VIVIR MEJOR	-	6000	1,227,304.00	542,591.1	-	-	-	-	0	0	
(05-230)	NUEVA ATZACOALCO II		CAMBIO DE DRENAJE EN LA CALLE 321	-	6000	996,271.00	440,451.4	-	-	-	-	0	0	
(05-231)	NUEVA ATZACOALCO III		CONTINUIDAD DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CON RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	-	6000	717,186.00	317,067.9	-	-	-	-	0	0	
(05-232)	PROGRESO NACIONAL I		REENCARPETAMIENTO DE LAS CALLES 31 Y 18.	-	2000	744,166.00	328,995.8	-	-	-	-	0	0	
(05-233)	PROGRESO NACIONAL II		CAMBIO DE COLADERAS PLUVIALES Y ALCANTARILLAS POR OTRAS DE HIDROCONCRETO PARA MEJORAR EL DESAHOGO DE AGUAS RESIDUALES Y DE LLUVIA POR TEMPORADA	-	6000	828,336.00	366,207.3	-	-	-	-	0	0	
(05-234)	PROVIDENCIA I		REENCARPETADO EN COLIMA	-	6000	822,473.00	363,615.3	-	-	-	-	0	0	
(05-235)	PROVIDENCIA II		CAMBIO DE BANQUETAS EN LA CALLE CAMINO DE LA UNIÓN	-	6000	903,103.00	399,261.8	-	-	-	-	0	0	
(05-236)	PROVIDENCIA III		CAMBIO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	-	6000	929,694.00	411,017.7	-	-	-	-	0	0	
(05-237)	SAN FELIPE DE JESUS I		A) RENOVACIÓN DE BANQUETAS DAÑADAS Y EN UN MAL ESTADO B) REENCARPETAMIENTO DE CALLES CON EXCESO DE BACHES EN SU TOTALIDAD	-	6000	1,011,695.00	447,270.4	-	-	-	-	0	0	
(05-238)	SAN FELIPE DE JESUS II		REAHABILITACION DE LA TROTAPISTA DEL JARDIN DEL EDEN	-	6000	1,099,089.00	485,907.2	-	-	-	-	0	0	
(05-239)	SAN FELIPE DE JESUS III		MI CAMELLON ILUMINADO	-	6000	1,094,407.00	483,837.3	-	-	-	-	0	0	
(05-240)	SAN FELIPE DE JESUS IV		INSTALACION DE VELARIA Y EJERCITADORES(GIMNASIO URBANO) EN PLAZA 1 Y 4	-	6000	852,442.00	376,864.6	-	-	-	-	0	0	
(05-241)	SAN JUAN DE ARAGON 1A SECCION (U HAB) I		RENOVACION DE NUESTRAS BANQUETAS	-	6000	1,011,345.00	447,115.6	-	-	-	-	0	0	
(05-242)	SAN JUAN DE ARAGON 1A SECCION (U HAB) II			-	6000			-	-	-	-	0	0	
(05-243)	SAN JUAN DE ARAGON 2A SECCION (U HAB) I		LUMINARIA EN ANDADOR 1 DESDE LA AV. 551 HASTA LA AV. OCEANIA	-	6000	718,275.00	317,549.4	-	-	-	-	0	0	
(05-244)	SAN JUAN DE ARAGON 2A SECCION (U HAB) II		CAMBIO DE BANQUETAS HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	-	6000	601,420.00	265,887.8	-	-	-	-	0	0	
(05-245)	SAN JUAN DE ARAGON 4A Y 5A SECCION (U HAB) I		REHABILITACIÓN DE LA PISTA YA EXISTENTE POR UNA DE MATERIAL DE TARTAN DEBIDO AL DETERIORO QUE PRESENTA EN LA CALLE 653 ENTRE ANDADOR 602-A Y AV. 602	-	6000	667,014.00	294,886.9	-	-	-	-	0	0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero											
Periodo:		Enero-Septiembre 2021											
Ejercicio:		2021											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
(05-246)	SAN JUAN DE ARAGON 4A Y 5A SECCION (U HAB) II		CAMBIO DE DRENAJE	-	6000	774,542.00	342,425.0	-	-	-	-	0	0
(05-247)	SAN JUAN DE ARAGON 7 SECC (U HAB) I		CAMBIO DE JUEGOS INFANTILES UBICADOS EN CAMELLÓN 412-A Y ESQUINA 473	-	6000	718,600.00	317,693.1	-	-	-	-	0	0
(05-248)	SAN JUAN DE ARAGON 7 SECC (U HAB) II		REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE CACHAS DE BASQUETBALL Y FUTBOL UBICADAS EN EL CAMELLON DE LA 412-A ENTRE CALLE 483 Y 489	-	6000	728,910.00	322,251.1	-	-	-	-	0	0
(05-249)	VALLEJO I		BANQUETAS, GUARNICIONES Y RAMPAS PARA LAS PERSONAS DISCAPACITADAS	-	6000	825,762.00	365,069.4	-	-	-	-	0	0
(05-250)	VALLEJO II		APARATOS DE EJERCICIO Y REMODELACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS	-	6000	862,916.00	381,495.2	-	-	-	-	0	0
(05-251)	ZONA ESCOLAR I		ALARMAS COMUNITARIAS (SEGUNDA ETAPA)	-	4000	752,178.00	332,537.9	-	-	-	-	0	0
(05-252)	ZONA ESCOLAR II		COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN AV. PREPARATORIAS (SEGUNDA ETAPA)	-	6000	791,969.00	350,129.5	-	-	-	-	0	0
(05-253)	LA ESMERALDA II		CAMINAR SEGURO, COLOCACIÓN DE ASFALTO FRIO EN LAS CALLES DE LA COLONIA LA ESMERALDA II, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	-	2000	479,318.00	211,906.5	-	-	-	-	0	0
(05-254)	LA ESMERALDA III		JUEGOS INFANTILES NIÑOS FELICES	-	6000	516,042.00	228,142.2	-	-	-	-	0	0
(05-255)	SAN JUAN DE ARAGON 3A SECCION (U HAB) II		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EJERCITADORES ENTRE AV. 607 Y AV 609	-	6000	651,077.00	287,841.1	-	-	-	-	0	0
(05-256)	SAN JUAN DE ARAGON 6A SECCION (U HAB) II		CAMBIO DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y RAMPAS PARA DISCAPACIDAD EN ESQUINAS Y AREAS ESTRATEGICAS	-	6000	642,347.00	293,540.8	-	-	-	-	0	0
<b>TOTAL URG</b>						155,939,832.00	68,950,558.88	-	-	-	-		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		02 CD 08 IZTACALCO											
Periodo:		ENERO - SEPTIEMBRE 2021											
Ejercicio:		2021											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
0	Los Proyectos se encuentran en proceso de desagregación por lo que la diversificación por capitulo se vera reflejada en el cuarto trimestre del ejercicio.	1	Los Proyectos se encuentran en proceso de desagregación por lo que la diversificación por capitulo se vera reflejada en el cuarto trimestre del ejercicio.	0%	4000	6,568,433.00	1,858,012.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
0	Los Proyectos se encuentran en proceso de desagregación por lo que la diversificación por capitulo se vera reflejada en el cuarto trimestre del ejercicio.	2	Los Proyectos se encuentran en proceso de desagregación por lo que la diversificación por capitulo se vera reflejada en el cuarto trimestre del ejercicio.	0%	6000	59,115,899.00	42,225,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
0	Los Proyectos se encuentran en proceso de desagregación por lo que la diversificación por capitulo se vera reflejada en el cuarto trimestre del ejercicio.	3	Los Proyectos se encuentran en proceso de desagregación por lo que la diversificación por capitulo se vera reflejada en el cuarto trimestre del ejercicio.	0%	7000	542,897.00	263,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
TOTAL URG						66,227,229.00	44,347,549.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%

NOTA: Los proyectos se encuentran en proceso de conformación por lo que no es posible identificar el capitulo al que pertenecen.



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Periodo:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	EJERCICIO FISCAL 2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
07-001	ACULCO (PBLO)	B3	SENDERO SEGURO EN PUEBLO ACULCO	0%	4000	697,034.80	501,938.89	-	-	-	-	0%	0%
07-002	ALBARRADAS (U HAB)	B2	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN LA UNIDAD ALBARRADA	0%	4000	534,347.90	384,787.09	-	-	-	-	0%	0%
07-003	ALCAFORES ( U HAB)	B2	IMPERMEABILIZACIÓN	0%	4000	388,820.72	279,992.10	-	-	-	-	0%	0%
07-004	ALLEPETLALI (U HAB)	B2	CONTINUIDAD DEL CAMBIO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y BALIZAMIENTO PARA LAS GUARNICIONES.	0%	4000	459,123.87	330,617.82	-	-	-	-	0%	0%
07-005	ALVARO OBREGON	B4	INSTALACIÓN DE ILUMINARIAS NUEVAS DENTRO DE LAS UNIDADES	0%	4000	507,800.26	365,669.98	-	-	-	-	0%	0%
07-006	ALVARO OBREGON (FRACC)	B6	TECHADO EN EL PARQUE DE ÁLVARO OBREGÓN	0%	4000	756,502.96	544,762.26	-	-	-	-	0%	0%
07-007	AÑO DE JUAREZ	B4	PINTURA PARA FACHADA DE AÑO DE JUÁREZ.	0%	4000	528,079.14	380,272.92	-	-	-	-	0%	0%
07-008	ANTORCHA POPULAR I (U HAB)	B5	CONTINUACIÓN DEL CAMBIO DE ESCALERAS DE LOS EDIFICIOS UBICADOS EN LOS CONDOMINIOS A Y B	0%	4000	388,733.29	279,929.15	-	-	-	-	0%	0%
07-009	APATLACO	B3	POR UNA COLONIA SEGURA	0%	4000	794,845.39	572,372.88	-	-	-	-	0%	0%
07-010	ARBOLEDAS	B2	ALUMBRANDO MI COLONIA ARBOLEDAS	0%	4000	476,339.60	343,014.97	-	-	-	-	0%	0%
07-011	ART 4TO CONSTITUCIONAL (U HAB)	B6	CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN AV. FUERTE DE LORETO	0%	4000	482,829.39	347,688.30	-	-	-	-	0%	0%
07-012	BANJIDAL	B4	MI COLONIA SEGURA	0%	4000	473,748.99	341,149.46	-	-	-	-	0%	0%
07-013	BARRANCAS DE GUADALUPE	B2	CERCADO PERIMETRAL DEL PARQUE COLIBRÍ EN BARRANCAS DE GPE.	0%	4000	424,780.82	305,887.19	-	-	-	-	0%	0%
07-014	BELLAVISTA (U HAB)	B5	LUMINARIAS Y BACHEO	0%	4000	552,157.99	397,612.24	-	-	-	-	0%	0%
07-015	BENITO JUAREZ	B1	"SENDERO SEGURO SABADEL Y CALLE ONCE"	0%	4000	465,996.80	335,567.06	-	-	-	-	0%	0%
07-017	CABEZA DE JUAREZ I (U HAB)	B4	LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE ZÓTANOS EN LOS EDIFICIOS	0%	4000	402,101.91	289,555.97	-	-	-	-	0%	0%
07-018	CABEZA DE JUAREZ II (U HAB)	B3	CAMBIO DE CABLEADO ELECTRICO EN LOS 20 DEPTOS DE LOS 17 EDIFICIOS DE U.H.CABEZA DE JUAREZ 2	0%	4000	402,570.52	289,893.42	-	-	-	-	0%	0%
07-019	CABEZA DE JUAREZ III (U HAB)	B1	IMPERMEABILIZANTE 2021	0%	4000	426,811.46	307,349.46	-	-	-	-	0%	0%
07-020	CACAMA	B2	DESPLAZAMIENTO SEGURO DEL CIUDADANO	0%	4000	473,278.41	340,810.59	-	-	-	-	0%	0%
07-021	CAMPESTRE POTRERO	B8	JUNTOS CONSTRUYENDO NUESTRO BIENESTAR	0%	4000	1,060,396.40	763,597.73	-	-	-	-	0%	0%
07-022	CANANEA (U HAB)	B1	RENOVACIÓN DE ANDADORES Y ÁREAS COMUNES (CAMBIO DE ADOQUÍN Y REPARACIÓN DE ÁREAS COMUNES)	0%	4000	613,897.47	442,071.21	-	-	-	-	0%	0%
07-023	CARLOS HANK GONZALEZ	B3	ACLARAR Y EMBELLECEER HANK	0%	4000	841,368.35	605,874.33	-	-	-	-	0%	0%
07-024	CARMEN SERDAN (U HAB)	B4	MEJORAMIENTO DE DRENAJE (U. HAB) CARMEN SERDÁN	0%	4000	417,191.71	300,422.22	-	-	-	-	0%	0%
07-025	CASA BLANCA	B2	SENDERO SEGURO ILUMINAR AVENIDA NAUTLA Y BELLAVISTA DESDE ANILLO PERIFÉRICO HASTA CALLE PLANETA	0%	4000	542,188.50	390,433.15	-	-	-	-	0%	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	EJERCICIO FISCAL 2021

CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	PROYECTO GANADOR NOMBRE	AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %		
					CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	
07-026	CE CUALLI OHTLI (U HAB)	B3	SEPARADOR DE LODOS Y SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE.	0%	4000	407,611.26	293,523.28	-	-	-	-	-	0%	0%
07-029	CHINAMPAS DE SANTA MA TOMATLAN	B1	CONTINUIDAD PARA PINTURA PARA LAS CASA DE CHINAMPAS	0%	4000	409,608.50	294,961.51	-	-	-	-	-	0%	0%
07-030	CITLALLI	B4	CITLALLI ILUMINADA	0%	4000	987,661.80	711,221.11	-	-	-	-	-	0%	0%
07-031	COLONIAL IZTAPALAPA (FRACC)	B4	LUZ, COLOR Y VIDA SEGURA	0%	4000	496,109.60	357,251.46	-	-	-	-	-	0%	0%
07-032	CONCORDIA ZARAGOZA (U HAB)	B1	IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS PAREDES	0%	4000	464,895.52	334,774.02	-	-	-	-	-	0%	0%
07-035	CUCHILLAS DEL MORAL (U HAB)	B7	IMPERMEABILIZANDO MI UNIDA RIO FRIO 471	0%	4000	477,309.24	343,713.21	-	-	-	-	-	0%	0%
07-036	CUITLAHUAC (U HAB)	B6	TINACOS NUEVOS O BASES SEGÚN SU PRIORIDAD	0%	4000	423,013.46	304,614.50	-	-	-	-	-	0%	0%
07-037	CULHUACAN (PBLO)	B5	RECUPERACIÓN DE LA PLAZUELA CUAUHTÉMOC DEL PUEBLO DE CULHUACÁN	0%	4000	667,181.36	480,441.25	-	-	-	-	-	0%	0%
07-038	DEGOLLADO	B1	MANTENIMIENTO DE PASILLOS Y ESCALERAS U. HAB. MORELOS	0%	4000	558,694.93	402,319.53	-	-	-	-	-	0%	0%
07-039	DEGOLLADO CHICO	B2	VIGILANDO DEGOLLADO CHICO	0%	4000	522,817.36	376,483.88	-	-	-	-	-	0%	0%
07-041	DR ALFONSO ORTIZ TIRADO	B5	DERRIBANDO MUROS CONSTRUYENDO COMUNIDAD	0%	4000	612,536.83	441,091.40	-	-	-	-	-	0%	0%
07-042	EJERCITO DE AGUA PRIETA	B1	BIBLIOTECA DIGITAL	0%	4000	771,771.56	555,757.27	-	-	-	-	-	0%	0%
07-044	EJTO CONSTITUCIONALISTA	B2	CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS	0%	4000	833,085.66	599,909.92	-	-	-	-	-	0%	0%
07-045	EJTO CONSTITUCIONALISTA II (U HAB)	B4	ENGALANANDO TU UNIDAD HABITACIONAL	0%	4000	414,674.78	298,609.77	-	-	-	-	-	0%	0%
07-046	EJTO CONSTITUCIONALISTA, SUPERMANZANA I (U HAB)	B1	CAMBIANDO EL DRENAJE DE LA SUPERMANZANA I	0%	4000	767,141.46	552,423.11	-	-	-	-	-	0%	0%
07-047	EJTO CONSTITUCIONALISTA SMZ II (U HAB)	B1	LUMINARIAS PARA NUESTRA ÁREA DE JUEGOS EN LA SUPER MANZANA II	0%	4000	619,299.74	445,961.41	-	-	-	-	-	0%	0%
07-048	EJTO CONSTITUCIONALISTA, SUPERMANZANA III (U HAB)	B2	COLOREANDO TU UNIDAD	0%	4000	508,731.58	366,340.63	-	-	-	-	-	0%	0%
07-049	EJTO DE OTE II (U HAB)	B2	SENDERO SEGURO CON LUMINARIAS TIPO CERILLO DE LUZ CON RECARGA SOLAR	0%	4000	690,103.91	496,947.92	-	-	-	-	-	0%	0%
07-050	EL EDEN	B3	IMPERMEABILIZANTE PARA LOS TECHOS DE LAS CASAS HABITACIÓN DE LA COLONIA	0%	4000	441,229.29	317,731.83	-	-	-	-	-	0%	0%
07-051	EL MANTO	B13	MEJORANDO LA IMAGEN	0%	4000	761,973.99	548,701.99	-	-	-	-	-	0%	0%
07-052	EL MANTO_ PLAN DE IGUALA	B6	LUMINARIA EN MI COLONIA	0%	4000	456,766.09	328,919.97	-	-	-	-	-	0%	0%
07-053	EL MIRADOR	B2	LUMINARIAS CON CELDAS SOLARES	0%	4000	560,855.25	403,875.19	-	-	-	-	-	0%	0%
07-054	EL MOLINO	B4	"LUMINANDO MI COLONIA"	0%	4000	695,229.14	500,638.62	-	-	-	-	-	0%	0%
07-055	EL MOLINO_	B3	CAMARAS DE VIGILANCIA EN BALDERAS Y JACARANDAS	0%	4000	435,804.43	313,825.35	-	-	-	-	-	0%	0%
07-056	EL PRADO	B4	MI COLONIA SEGURA	0%	4000	459,258.46	330,714.74	-	-	-	-	-	0%	0%
07-057	EL RETOÑO	B5	RAMPAS DE DISCAPACIDAD Y CAMBIO DE BANQUETAS PARA UNA MEJOR VIALIDAD Y MOVILIDAD	0%	4000	718,039.69	517,064.64	-	-	-	-	-	0%	0%
07-058	EL RODEO	B3	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EL RODEO	0%	4000	497,132.28	357,987.90	-	-	-	-	-	0%	0%
07-059	EL ROSARIO	B3	ALUMBRADO 2021	0%	4000	617,738.69	444,837.29	-	-	-	-	-	0%	0%
07-060	EL SANTUARIO	B5	INSTALACION DE EQUIPO DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE. VIVA LA VIDA.	0%	4000	637,989.08	459,419.72	-	-	-	-	-	0%	0%
07-061	EL SANTUARIO (AMPL)	B3	REENCARPETADO PARA UN CAMBIO EN LAS CALLES	0%	4000	528,707.89	380,725.68	-	-	-	-	-	0%	0%
07-062	EL SIFON	B1	ALUMBRANDO LA SIFON	0%	4000	765,702.23	551,386.71	-	-	-	-	-	0%	0%
07-063	EL TRIANGULO	B2	REENCARPETADO DE CALLES LIMÓN Y DURAZNO EN EL TRIÁNGULO	0%	4000	662,829.29	477,307.30	-	-	-	-	-	0%	0%
07-064	EL TRIUNFO	B7	PINTURA EN FACHADAS Y REPELLADO	0%	4000	525,869.71	378,681.89	-	-	-	-	-	0%	0%
07-065	EL TRIUNFO (AMPL)	B3	ILUMINA TUS CALLES	0%	4000	581,829.68	418,979.00	-	-	-	-	-	0%	0%
07-066	EL VERGEL	B1	CANCHA PEQUEÑA DE BASQUET	0%	4000	605,716.95	436,180.37	-	-	-	-	-	0%	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	EJERCICIO FISCAL 2021

CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	PROYECTO GANADOR NOMBRE	AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %		
					CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	
07-067	EL VERGEL TRIANGULO DE LAS AGUJAS I (U HAB)	B3	SEGUNDA FASE PAVIMENTACIÓN DE LA UNIDAD	0%	4000	399,906.23	287,974.85	-	-	-	-	-	0%	0%
07-068	EL VERGEL TRIANGULO DE LAS AGUJAS II (U HAB)	B2	LUMINARIAS DE ÚLTIMA GENERACION PARA PROYECTO DE ILUMINACION ESPECIAL EN TODA LA COLONIA: SEGURIDAD, CUIDADO AMBIENTAL Y RECUPERACION DE ESPACIOS	0%	4000	419,812.78	302,309.67	-	-	-	-	-	0%	0%
07-069	EMILIANO ZAPATA (AMPL)	B5	REMODELACIÓN DE PARQUE SEGURO LA BAHÍA	0%	4000	794,343.38	572,011.38	-	-	-	-	-	0%	0%
07-071	ESCUADRON 201	B6	ILUMINANDO TU COLONIA	0%	4000	807,333.77	581,365.83	-	-	-	-	-	0%	0%
07-072	ESTADO DE VERACRUZ	B2	PINTURA Y REPARACIÓN DE FACHADAS EN TODA LA COLONIA	0%	4000	396,016.87	285,174.09	-	-	-	-	-	0%	0%
07-073	ESTRELLA CULHUACAN	B3	VIGILANDO MI COL. ESTRELLA CULHUACÁN	0%	4000	447,444.99	322,207.79	-	-	-	-	-	0%	0%
07-074	ESTRELLA DEL SUR	B1	TECHUMBRE EN EL GIMNASIO AL AIRE LIBRE QUE ESTÁ EN ARROYO TLALOC ESQ. LA GRAN PEÑA	0%	4000	586,559.00	422,384.61	-	-	-	-	-	0%	0%
07-075	F P F V (PREDIO EL MOLINO) (U HAB)	B2	"ADOQUÍN PARA ESTACIONAMIENTO FPFV"	0%	4000	509,321.03	366,765.09	-	-	-	-	-	0%	0%
07-076	FRANCISCO VILLA	B2	MEJORA TU VIALIDAD EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA	0%	4000	897,818.54	646,524.45	-	-	-	-	-	0%	0%
07-077	FUEGO NUEVO	B1	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD CONECTADAS AL C5 Y C2 Y COPACO	0%	4000	864,621.96	622,619.40	-	-	-	-	-	0%	0%
07-078	FUENTES DE ZARAGOZA (U HAB)	B5	VIDEO CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA TODO FUENTES DE ZARAGOZA	0%	4000	409,275.46	294,721.68	-	-	-	-	-	0%	0%
07-079	FUERTE DE LORETO- LA ANTENA (U HAB)	B5	SENDERO SEGURO	0%	4000	691,196.35	497,734.59	-	-	-	-	-	0%	0%
07-080	GAMA GAVILAN (U HAB)	B2	AGUA SEGURA PARA TODOS	0%	4000	395,156.28	284,554.38	-	-	-	-	-	0%	0%
07-081	GAVILAN (U HAB)	B4	PREVENCION DE DETERIOROS DE TECHOS	0%	4000	428,574.88	308,619.31	-	-	-	-	-	0%	0%
07-082	GRANJAS ESMERALDA	B7	REPARACIÓN DE LOS MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DE EDIFICIOS	0%	4000	475,158.74	342,164.62	-	-	-	-	-	0%	0%
07-083	GRANJAS ESTRELLA I	B1	VIGILANDO MI COLONIA	0%	4000	572,333.72	412,140.90	-	-	-	-	-	0%	0%
07-084	GRANJAS ESTRELLA II	B7	COLONIA ILUMINADA, COLONIA SEGURA	0%	4000	427,463.78	307,819.20	-	-	-	-	-	0%	0%
07-085	GRANJAS ESTRELLA III	B2	GIMNACIO EN ÁREA VERDE	0%	4000	421,552.62	303,562.54	-	-	-	-	-	0%	0%
07-086	GRANJAS SAN ANTONIO	B2	MEJORANDO NUESTRA CALLE	0%	4000	542,684.62	390,790.41	-	-	-	-	-	0%	0%
07-087	GUADALUPE (BARR)	B1	ALUMBRADO PÚBLICO	0%	4000	492,361.71	354,552.59	-	-	-	-	-	0%	0%
07-088	GUADALUPE DEL MORAL	B3	ILUMINANDO GUADALUPE DEL MORAL	0%	4000	790,609.25	569,322.41	-	-	-	-	-	0%	0%
07-089	GUELATAO DE JUAREZ I (U HAB)	B10	IMPERMEABILIZANTE 2021	0%	4000	423,977.21	305,308.50	-	-	-	-	-	0%	0%
07-090	GUELATAO DE JUAREZ II (U HAB)	B4	REPARACIÓN DE CUBOS Y ESCALERAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL	0%	4000	412,539.02	297,071.79	-	-	-	-	-	0%	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	EJERCICIO FISCAL 2021

CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	PROYECTO GANADOR NOMBRE	AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
					CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
07-091	HEROES DE CHURUBUSCO	B5	MEJORANDO MI CAMELLÓN. USO RESPONSABLE DEL ÁREA COMÚN. ESPACIO DE LA CALLE JORGE ENCISO ENTRE SUR 111-A HASTA SUR 113-A.	0%	4000	570,179.29	410,589.49	-	-	-	-	0%	0%
07-092	HUASIPUNGO (U HAB)	B1	CONTINUACIÓN DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EN HUASIPUNGO EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO COMUNITARIO HUITZICO	0%	4000	392,683.56	282,773.76	-	-	-	-	0%	0%
07-093	HUITZICO- LA POBLANITA	B7		0%	4000	468,087.37	337,072.49	-	-	-	-	0%	0%
07-094	IGNACIO ZARAGOZA (U HAB)	B1	CAMBIO DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE	0%	4000	421,432.77	303,476.24	-	-	-	-	0%	0%
07-095	INSURGENTES	B4	VIGILANDO INSURGENTES.	0%	4000	586,978.49	422,686.69	-	-	-	-	0%	0%
07-096	IXTLAHUACAN	B5	CIUDAD SEGURA	0%	4000	1,245,467.49	896,868.52	-	-	-	-	0%	0%
07-097	JACARANDAS	B4	EN MI CALLE CAMINO SEGURO	0%	4000	695,374.53	500,743.32	-	-	-	-	0%	0%
07-098	JARDINES DE CHURUBUSCO	B1	ALERTA, ZONA VIGILADA EN JARDINES CHURUBUSCO	0%	4000	429,513.08	309,294.91	-	-	-	-	0%	0%
07-099	JARDINES DE SAN LORENZO	B1	SENDERO SEGURO AV. ZAPATA	0%	4000	691,531.35	497,975.82	-	-	-	-	0%	0%
07-101	JOSE MA MORELOS Y PAVON (U HAB)	B1	NIVELACIÓN DE COLADERAS Y CAMBIO DE TUBO DE DRENAJE SOBRE AVENIDA CONGRESO DE APATZINGÁN, REJILLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	0%	4000	468,721.02	337,528.78	-	-	-	-	0%	0%
07-103	JUSTO SIERRA	B5	MI COLONIA SEGURA	0%	4000	405,938.22	292,318.52	-	-	-	-	0%	0%
07-104	LA ASUNCION (BARR)	B2	NUUESTRO BARRIO ILUMINADO	0%	4000	533,762.38	384,365.45	-	-	-	-	0%	0%
07-105	LA COLMENA (U HAB)	B2	SENDERO SEGURO EN C. SALVADOR CARRANCO	0%	4000	599,172.14	431,467.41	-	-	-	-	0%	0%
07-106	LA ERA	B1	OXIGENANDO Y RE-ENVERDECIENDO LA COLONIA	0%	4000	802,356.89	577,781.95	-	-	-	-	0%	0%
07-107	LA ESPERANZA	B1	SEGUNDA FASE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES INTERIORES EN LA ESPERANZA	0%	4000	480,385.16	345,928.20	-	-	-	-	0%	0%
07-108	LA ESTACION	B2	DRENAJE DIGNO PARA LA ESTACION	0%	4000	443,020.22	319,021.49	-	-	-	-	0%	0%
07-109	LA JOYA	B1	CAMBIO DE DRENAJE	0%	4000	504,485.61	363,283.08	-	-	-	-	0%	0%
07-110	JOYITA	B2	CAMBIO DE LUMINARIAS A LUZ LED CON ALIMENTACIÓN SOLAR	0%	4000	410,436.67	295,557.88	-	-	-	-	0%	0%
07-111	LA MAGUEYERA	B2	CUIDANDO LA MAGUEYERA CON CÁMARAS	0%	4000	574,944.96	414,021.27	-	-	-	-	0%	0%
07-112	LA NUEVA ROSITA	B4	ILUMINA TU COLONIA	0%	4000	536,109.35	386,055.52	-	-	-	-	0%	0%
07-113	LA PLANTA	B4	SENDERO SEGURO SOBRE LAS CALLES EL MOLINO Y ROSALITA	0%	4000	577,521.82	415,876.88	-	-	-	-	0%	0%
07-114	LA POLVORILLA	B3	VIGILANDO LA POLVORILLA.	0%	4000	618,577.67	445,441.45	-	-	-	-	0%	0%
07-115	LA POLVORILLA (AMPL)	B1	CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA MAYOR SEGURIDAD COL. LA POLVORILLA (AMPL)	0%	4000	672,711.34	484,423.42	-	-	-	-	0%	0%
07-116	LA REGADERA	B4	SEGURIDAD EN LA COLONIA LA REGADERA	0%	4000	397,633.91	286,338.53	-	-	-	-	0%	0%
07-117	LAS AMERICAS (U HAB)	B2	REENCARPETAMIENTO DE AVENIDA VEHICULA ASI COMO DE LOS ESTACIONAMIENTOS, ACONDICIONAR CAMELLON CON PISTA PETACLONICA	0%	4000	610,814.67	439,851.26	-	-	-	-	0%	0%
07-118	LAS PEÑAS I	B6	REHABILITACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO LAS PEÑAS	0%	4000	788,454.82	567,770.99	-	-	-	-	0%	0%
07-119	LEYES DE REFORMA 1A SECCION	B2	MONITOREANDO TU COLONIA	0%	4000	713,654.21	513,906.63	-	-	-	-	0%	0%
07-120	LEYES DE REFORMA 2A SECCION	B1	PINTAR CALLES COMO GUARDICIONES Y SEÑALAMIENTOS	0%	4000	634,009.34	456,553.88	-	-	-	-	0%	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	EJERCICIO FISCAL 2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
07-124	LOMAS DE SANTA CRUZ MEYEHUALCO	B2	APLANADO Y PINTURA "MEJORANDO FACHADAS AYUDANDO A UNA MEJOR IMAGEN".	0%	4000	667,237.36	480,481.58	-	-	-	-	0%	0%
07-125	LOMAS DE ZARAGOZA	B5	PREVENIDOS GANAMOS TODOS	0%	4000	1,137,394.66	819,044.63	-	-	-	-	0%	0%
07-126	LOMAS EL MANTO	B3	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE VÍDEO CÁMARAS DE VIGILANCIA 360° CON VISIÓN NOCTURNA PARA TODA LA COLONIA	0%	4000	404,859.53	291,541.75	-	-	-	-	0%	0%
07-127	LOMAS ESTRELLA III (U HAB)	B1	RESTAURACIÓN DE POSTES DE LUZ Y CONSTRUCCIÓN DE MURO	0%	4000	401,055.64	288,802.54	-	-	-	-	0%	0%
07-128	LOMAS ESTRELLA 1A SECC (FRACC)	B2	LUMINARIAS PARA LA PARTE EXTERIOR DE LAS CASAS	0%	4000	505,620.30	364,100.17	-	-	-	-	0%	0%
07-130	LOS ANGELES	B1	EXTENSIÓN DEL SENDERO SEGURO UAM - AV DEL ROSAL (POR PRIVADA SANTA CRUZ Y CLAVELINA)	0%	4000	1,054,796.67	759,565.33	-	-	-	-	0%	0%
07-131	LOS ANGELES APANOAYA	B3	SENDERO ANGELES APANOAYA	0%	4000	601,960.22	433,475.12	-	-	-	-	0%	0%
07-132	LOS CIPRESSES	B1	ELIMINANDO BACHES	0%	4000	435,483.18	313,594.02	-	-	-	-	0%	0%
07-133	LOS PICOS VI B	B5	VIGILANDO MI LLEGADA A CASA	0%	4000	490,778.06	353,412.19	-	-	-	-	0%	0%
07-134	LOS REYES (AMPL)	B8	ILUMINEMOS AMPLIACIÓN LOS REYES PARA CAMINAR SEGUROS	0%	4000	683,509.00	492,198.88	-	-	-	-	0%	0%
07-135	LOS REYES (PBLO)	B3	CAMINO SEGURO A TU ESCUELA	0%	4000	827,667.67	596,008.39	-	-	-	-	0%	0%
07-136	M MAZA DE JUAREZ (U HAB)	B5	REMODELACIÓN DEL JARDÍN MAZA DE JUÁREZ	0%	4000	444,501.69	320,088.30	-	-	-	-	0%	0%
07-137	MAGDALENA ATLAZOLPA (PBLO)	B4	MAS SEGURIDAD EN MI COLONIA	0%	4000	632,917.89	455,767.92	-	-	-	-	0%	0%
07-138	MEXICALTZINGO (PBLO)	B9	MEXICALTZINGO SEGURA	0%	4000	470,008.96	338,456.24	-	-	-	-	0%	0%
07-139	MIGUEL DE LA MADRID HURTADO	B3	CAMINANDO SEGUROS POR MI COLONIA	0%	4000	1,016,723.42	732,148.56	-	-	-	-	0%	0%
07-140	MINAS POLVORILLA (U HAB)	B2	MEJORANDO TU FACHADA	0%	4000	512,539.40	369,082.66	-	-	-	-	0%	0%
07-141	MINERVA	B4	SEGURIDAD MINERVA	0%	4000	415,157.14	298,957.12	-	-	-	-	0%	0%
07-142	MIRASOLES (U HAB)	B5	CONTINUIDAD DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD UNIDAD MIRASOLES. POR UNA INFANCIA FELIZ, DICHO PROYECTO COMPRENDE INSTALAR INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y CULTURAL QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS	0%	4000	804,806.04	579,545.60	-	-	-	-	0%	0%
07-143	MIRAVALLE	B2	REMODELACIÓN DEL QUIOSCO VIDEO CAMARAS DE VIGILANCIA UNIDAD MODELO	0%	4000	1,145,284.39	824,726.08	-	-	-	-	0%	0%
07-144	MIXCOATL	B4	CÁMARAS DE SEGURIDAD	0%	4000	622,344.22	448,153.76	-	-	-	-	0%	0%
07-145	MODELO (U)	B1	PROTECCIÓN DE PISO EN CUBOS	0%	4000	594,648.15	428,209.66	-	-	-	-	0%	0%
07-146	MONTE ALBAN	B1	"SUSTITUCIÓN DE PORTÓN PRINCIPAL DE LA UH NA HAL TI "	0%	4000	421,970.15	303,863.21	-	-	-	-	0%	0%
07-147	MOYOCOYANI (U HAB)	B1	AREA DEPORTIVA Y DE JUEGOS INFANTILES	0%	4000	388,553.51	279,799.69	-	-	-	-	0%	0%
07-148	NA HAL TI (U HAB)	B2	SENDERO SEGURO EN TODO EL PERÍMETRO DE NUEVA GENERACIÓN.	0%	4000	394,342.84	283,968.62	-	-	-	-	0%	0%
07-149	NORMA ISSSTE (U HAB)	B4	CALLES SEGURAS DE PALMITAS	0%	4000	412,305.21	296,903.43	-	-	-	-	0%	0%
07-150	NUEVA GENERACION	B2	CÁMARAS DE SEGURIDAD	0%	4000	497,744.32	358,428.63	-	-	-	-	0%	0%
07-151	PALMITAS	B1	VÍDEO CÁMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS AL CS PARA TODA AMPLIACIÓN PARAÍSO	0%	4000	769,625.98	554,212.23	-	-	-	-	0%	0%
07-152	PARAISO	B2	SENDERO SEGURO	0%	4000	719,926.89	518,423.62	-	-	-	-	0%	0%
07-153	PARAISO (AMPL)	B1	REPARACIÓN Y ARREGLO DE KIOSKO Y CANCHAS DEPORTIVAS EN PARAJE ZACATEPEC	0%	4000	387,056.32	278,721.55	-	-	-	-	0%	0%
07-154	PARAJE SAN JUAN	B4		0%	4000	747,254.56	538,102.44	-	-	-	-	0%	0%
07-155	PARAJE ZACATEPEC	B4		0%	4000	895,165.06	644,613.66	-	-	-	-	0%	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	EJERCICIO FISCAL 2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
07-156	PARAJE BUENAVISTA (TETECON)	B5	VIGILANDO PARAJES (CÁMARAS)	0%	4000	737,028.67	530,738.71	-	-	-	-	0%	0%
07-157	PASEOS DE CHURUBUSCO	B1	CANCHAS DEPORTIVAS EN PARQUE CENTRAL	0%	4000	975,375.79	702,373.89	-	-	-	-	0%	0%
07-158	PEÑÓN VIEJO (U HAB)	B2	VIDEOCÁMARAS DE VIGILANCIA EN TODA LA UNIDAD	0%	4000	497,291.43	358,102.51	-	-	-	-	0%	0%
07-159	PLENITUD (U HAB)	B5	CONTINUIDAD DE RETROALIMENTACIÓN DE MANTOS ACUÍFEROS CON ANDADORES DE CONCRETO HIDRÁULICO Y PEQUEÑOS POZOS DE ABSORCIÓN Y CAPTADORES DE AGUA PLUV	0%	4000	405,279.02	291,843.82	-	-	-	-	0%	0%
07-160	PLUTARCO ELIAS CALLES (U HAB)	B2	JUEGOS INFANTILES Y REJA TUBULAR EN LA ENTRADA DEL PARQUE	0%	4000	414,600.12	298,556.00	-	-	-	-	0%	0%
07-161	PREDIO DEGOLLADO	B1	ILUMINANDO PREDIO DEGOLLADO	0%	4000	775,309.21	558,304.76	-	-	-	-	0%	0%
07-162	PRESIDENTES DE MEXICO	B2	PINTURA PARA FACHADAS DE EDIFICIOS EN LA UH PRESIDENTES II	0%	4000	1,012,386.08	729,025.22	-	-	-	-	0%	0%
07-163	PRIVADA GAVILAN (U HAB)	B3	IMPERMEABILIZACION Y PREVENCIÓN EN TEMPORADA DE LLUVIAS	0%	4000	449,697.65	323,829.94	-	-	-	-	0%	0%
07-164	PROGRESISTA	B5	DISFRUTANDO TU PARQUE	0%	4000	717,618.23	516,761.14	-	-	-	-	0%	0%
07-165	PROGRESO DEL SUR	B2	ALUMBRADO PARA LA CALLE CEREALES	0%	4000	437,170.96	314,809.40	-	-	-	-	0%	0%
07-166	PUNTE BLANCO	B8	MEJORANDO NUESTRA ÁREA	0%	4000	796,171.65	573,327.92	-	-	-	-	0%	0%
07-167	PURISIMA ATLAZOLPA	B1	VIGILANDO MI COLONIA CON CAMARAS	0%	4000	476,884.84	343,407.60	-	-	-	-	0%	0%
07-168	PURISIMA I	B2	PROTECCIÓN VECINAL	0%	4000	463,406.19	333,701.54	-	-	-	-	0%	0%
07-169	REAL DEL MORAL (FRACC)	B3	VIGILANDO MI COLONIA REAL DEL MORAL	0%	4000	461,941.42	332,646.75	-	-	-	-	0%	0%
07-171	RENOVACION	B2	PARA VIVIR MEJOR BANQUETAS Y LUMINARIAS "RENOVACIÓN"	0%	4000	1,074,942.93	774,072.77	-	-	-	-	0%	0%
07-172	RICARDO FLORES MAGON	B2	LUMINARIAS DE LUZ LED Y CARGA SOLAR EN TODA LA COLONIA	0%	4000	442,384.60	318,563.77	-	-	-	-	0%	0%
07-173	RICARDO FLORES MAGON (AMPL)	B7	CÁMARAS DE VIGILANCIA	0%	4000	487,703.12	351,197.91	-	-	-	-	0%	0%
07-174	RINCONADA EL MOLINO	B3	CONTINUACIÓN DE RENOVANDO RINCONADA	0%	4000	465,736.46	335,379.58	-	-	-	-	0%	0%
07-175	SAN ANDRES TETEPILCO (PBLO)	B3	ALUMBRADO A SAN ANDRES TETEPILCO	0%	4000	1,176,087.82	846,907.81	-	-	-	-	0%	0%
07-176	SAN ANDRES TOMATLAN (PBLO)	B1	PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO DE LA CALLEJON CERRO DE LA ESTRELLA	0%	4000	675,236.13	486,241.54	-	-	-	-	0%	0%
07-177	SAN ANTONIO (BARR)	B3	OBRAS Y SERVICIOS DRENAJE COLAPSADO	0%	4000	1,030,168.66	741,830.56	-	-	-	-	0%	0%
07-178	SAN ANTONIO CULHUACAN (BARR)	B2	SAN ANTONIO SEGURO	0%	4000	595,971.46	429,162.58	-	-	-	-	0%	0%
07-179	SAN FRANCISCO APOLOCALCO	B9	"RECUPEREMOS Y EQUIPEMOS CANCHA DE BASQUETEBOL EN SAN FRANCISCO APOLOCALCO"	0%	4000	663,080.79	477,488.41	-	-	-	-	0%	0%
07-180	SAN IGNACIO (BARR)	B12	SENDERO SEGURO EN CALLE PACHICALCO, CALLEJONES DE PACHICALCO, CALLE SAN IGNACIO, CALLEJONES Y PROLONGACION PACHICALCO	0%	4000	706,821.56	508,986.39	-	-	-	-	0%	0%
07-181	SAN JOSE (BARR)	B4	SOLUCIONANDO PROBLEMAS DE INUNDACION	0%	4000	693,729.98	499,559.07	-	-	-	-	0%	0%
07-182	SAN JOSE ACULCO	B3	MONITOREANDO MI COLONIA	0%	4000	723,125.62	520,727.04	-	-	-	-	0%	0%
07-183	SAN JOSE BUENAVISTA	B2	CÁMARAS PARA SAN JOSÉ BUENAVISTA	0%	4000	609,248.71	438,723.61	-	-	-	-	0%	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
07-184	SAN JUAN 2A AMPLIACION (PJE)	B4	NUEVA SEGUNDA AMPLIACIÓN PARAJE SAN JUAN	0%	4000	548,944.53	395,298.21	-	-	-	-	0%	0%
07-185	SAN JUAN CERRO (PJE)	B2	UNA CANCHA PARA TODOS	0%	4000	592,336.54	426,545.05	-	-	-	-	0%	0%
07-186	SAN JUAN JOYA (PJE)	B6	VIGILANCIA PERMANENTE EN SAN JUAN JOYA	0%	4000	573,640.32	413,081.79	-	-	-	-	0%	0%
07-188	SAN JUANICO NEXTIPAC (PBLO)	B7	SAN JUANICO NEXTIPAC, SOBRE LAS CENIZAS, DONDE LA LECTURA ES ESTAR VIVO	0%	4000	563,861.42	406,039.95	-	-	-	-	0%	0%
07-189	SAN LORENZO 870 (U HAB)	B2	DRENAJE NUEVO -EN LA #870	0%	4000	410,418.98	295,545.14	-	-	-	-	0%	0%
07-190	SAN LORENZO TEZONCO (BARR)	B1	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE CERILLO EN LA COLONIA	0%	4000	572,993.90	412,616.30	-	-	-	-	0%	0%
07-191	SAN LORENZO TEZONCO (PBLO)	B4	MIRANDO POR TU SEGURIDAD EN SAN LORENZO TEZONCO	0%	4000	938,385.15	675,736.71	-	-	-	-	0%	0%
07-192	SAN LORENZO TEZONCO I (U HAB)	B3	MEJORAMIENTO INTEGRAL AL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	0%	4000	429,070.02	308,975.86	-	-	-	-	0%	0%
07-193	SAN LORENZO TEZONCO II (U HAB)	B7	"REMODELANDO NUESTRO ENTORNO, BARRA PERIMETRAL"	0%	4000	403,637.41	290,661.69	-	-	-	-	0%	0%
07-194	SAN LORENZO XICOTENCATL (PBLO)	B8	CÁMARAS DE VIGILANCIA	0%	4000	700,405.45	504,366.12	-	-	-	-	0%	0%
07-195	SAN LUCAS (BARR)	B9	ARCO DE IDENTIDAD EN LA CAPILLA DE SAN LUCAS IZTAPALAPA, SAN LUCAS EL CORAZON DE IZTAPALAPA	0%	4000	694,741.86	500,287.73	-	-	-	-	0%	0%
07-196	SAN MIGUEL (BARR)	B6	NO MAS GOTERAS	0%	4000	1,094,754.19	788,338.98	-	-	-	-	0%	0%
07-198	SAN NICOLAS TOLENTINO I	B7	IMPERMEABILIZANDO NUESTRA UNIDAD	0%	4000	511,718.11	368,491.24	-	-	-	-	0%	0%
07-199	SAN NICOLAS TOLENTINO II	B9	"TINACOS DE AGUA NUEVOS EN HIDALGO 10"	0%	4000	591,665.56	426,061.88	-	-	-	-	0%	0%
07-200	SAN PABLO (BARR)	B8	VIGILANDO MI BARRIO SAN PABLO	0%	4000	595,404.61	428,754.39	-	-	-	-	0%	0%
07-201	SAN PABLO I, II Y V-LOMAS DEL PARAISO	B2	MI COMUNIDAD SEGURA	0%	4000	762,382.67	548,996.28	-	-	-	-	0%	0%
07-202	SAN PEDRO (BARR)	B8	FACHADAS PRESENTABLES	0%	4000	599,928.60	432,012.14	-	-	-	-	0%	0%
07-203	SAN SEBASTIAN TECOLOXTITAN (PBLO)	B4	SEGURIDAD TOTAL Y PLENA EN TODA LA COLONIA. EMPLEANDO VIDEOCÁMARAS Y ALARMAS INTER CONECTADAS EN TODAS LAS MANZANAS Y CALLES QUE HAY EN LA COLONIA.	0%	4000	972,056.23	699,983.45	-	-	-	-	0%	0%
07-204	SAN SIMON CULHUACAN (BARR)	B1	MI CALLE SEGURA Y ALUMBRADA	0%	4000	552,865.32	398,121.59	-	-	-	-	0%	0%
07-205	SANTA BARBARA (BARR) I	B4	REPAVIMENTACIÓN POR EL MAL ESTADO DE CALLES, EXCESO DE BACHEO Y ALCANTARILLADO EN MALAS CONDICIONES.	0%	4000	897,873.56	646,564.07	-	-	-	-	0%	0%
07-206	SANTA CRUZ MEYEHUALCO (PBLO)	B7	UN SENDERO SEGURO EN MARIANO MATAMOROS	0%	4000	1,079,298.93	777,209.56	-	-	-	-	0%	0%
07-208	SANTA CRUZ VI (U HAB)	B4	TERMINADO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	0%	4000	389,714.72	280,635.88	-	-	-	-	0%	0%
07-209	SANTA CRUZ VII (U HAB)	B2	IMPERMEABILIZACIÓN DE TODA LA UNIDAD	0%	4000	384,743.73	277,056.24	-	-	-	-	0%	0%
07-211	SANTA MARIA DEL MONTE	B1	ILUMINACIÓN CON LUZ LED DE RECARGA SOLAR EN TODA LA COLONIA	0%	4000	424,181.55	305,455.65	-	-	-	-	0%	0%
07-212	SANTA MARIA TOMATLAN	B6	ALUMBRADO Y SEGURIDAD	0%	4000	484,962.20	349,224.15	-	-	-	-	0%	0%
07-213	SANTA MARIA TOMATLAN (AMPL)	B2	VIGILANDO SANTA MA. AMPLIACIÓN	0%	4000	455,066.52	327,696.10	-	-	-	-	0%	0%
07-214	SANTA MARIA TOMATLAN (PBLO)	B1	PARQUE DE EJERCICIOS BIOSALUDABLE. MENTE Y CUERPO SANO PARA LA COMUNIDAD.	0%	4000	640,117.96	460,952.74	-	-	-	-	0%	0%
07-215	SANTA MARTHA ACATITLA	B3	CÁMARAS DE VIGILANCIA	0%	4000	1,167,027.06	840,383.10	-	-	-	-	0%	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
07-216	SANTA MARTHA ACATITLA SUR (AMPL)	B3	SENDERO SEGURO	0%	4000	686,456.22	494,321.19	-	-	-	-	0%	0%
07-217	SANTA MARTHA ACATITLA (PBLO)	B8	ILUMINACIÓN EN LA ZONA ESCOLAR	0%	4000	1,478,177.56	1,064,444.42	-	-	-	-	0%	0%
07-219	SANTIAGO ACAHUALTEPEC (PBLO)	B6	TU SEGURIDAD ES PRIMERO	0%	4000	934,222.68	672,739.29	-	-	-	-	0%	0%
07-220	SECTOR POPULAR	B12	ILUMINANDO CON MAYOR SEGURIDAD	0%	4000	663,891.27	478,072.04	-	-	-	-	0%	0%
07-221	SIDERAL	B1	MAYOR SEGURIDAD PARA SIDERAL	0%	4000	452,661.58	325,964.29	-	-	-	-	0%	0%
07-222	SIERRA DEL VALLE	B1	REENCARPETAMIENTO DE LA COLONIA SIERRA DEL VALLE	0%	4000	420,872.80	303,073.00	-	-	-	-	0%	0%
07-223	SINATEL	B2	SINATEL SEGURA CAMARAS	0%	4000	446,681.66	321,658.11	-	-	-	-	0%	0%
07-224	SINATEL (AMPL)	B5	REHABILITACION Y EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE ARCAS	0%	4000	459,243.72	330,704.12	-	-	-	-	0%	0%
07-225	SOLIDARIDAD EL SALADO (U HAB)	B5	SENDERO SEGURO DE C. AHUEHUETES, C. PIRULES Y C. OYAMELES	0%	4000	719,306.99	517,977.23	-	-	-	-	0%	0%
07-226	STA ISABEL INDUSTRIAL	B2	COMBATIENDO A LA DELINCUENCIA CON CÁMARAS DE VIGILANCIA	0%	4000	505,142.85	363,756.36	-	-	-	-	0%	0%
07-227	STA MARIA AZTAAHUACAN (PBLO)	B7	REPARACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DE TODA LA COLONIA E INSTALACIÓN DE NUEVAS EN LOS LUGARES QUE FALTA	0%	4000	1,096,906.64	789,888.97	-	-	-	-	0%	0%
07-229	TENORIOS	B6	ACABAR CON EL MIEDO Y LA INSEGURIDAD CON CÁMARAS DE SEGURIDAD Y LUMINARIAS EN LA COLONIA TENORIOS	0%	4000	1,109,080.65	798,655.55	-	-	-	-	0%	0%
07-231	TEXCOCO EL SALADO	B4	VIDEO CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA LA COLONIA	0%	4000	411,745.24	296,500.19	-	-	-	-	0%	0%
07-232	TLALTENCO (U HAB)	B1	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS DE EDIFICIOS	0%	4000	419,899.23	302,371.92	-	-	-	-	0%	0%
07-233	TLANEZICALLI (U HAB)	B4	APLANADO, SELLADOR, PINTURA Y JARDINERAS.	0%	4000	380,255.10	273,823.95	-	-	-	-	0%	0%
07-234	TULA (BARR)	B2	TULA SEGURA	0%	4000	421,064.37	303,210.95	-	-	-	-	0%	0%
07-235	USCOVI (U HAB)	B3	REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE PARA MITIGACIÓN DE ENCHARCAMIENTO AL INTERIOR DE LA UNIDAD HAB. YUSCOVI	0%	4000	414,259.22	298,310.52	-	-	-	-	0%	0%
07-236	VALLE DE LUCES (U HAB)	B8	VALLE DE LUCES UNIDAD HABITACIONAL SEGURA	0%	4000	590,896.33	425,507.95	-	-	-	-	0%	0%
07-237	VALLE DE LUCES I	B1	VALLE DE LUCES VIGILADO	0%	4000	642,599.53	462,739.73	-	-	-	-	0%	0%
07-238	VALLE DE LUCES II	B5	RAMALEO DE AGUA DOMICILIARIO	0%	4000	412,317.00	296,911.92	-	-	-	-	0%	0%
07-240	VALLE DEL SUR	B4	VALLE DEL SUR VIGILADO CON CÁMARAS DE SEGURIDAD	0%	4000	584,157.99	420,655.63	-	-	-	-	0%	0%
07-241	VERACRUZANA (AMPL)	B2	LUMINARIAS LED PARA TODA LA COLONIA	0%	4000	409,022.00	294,539.17	-	-	-	-	0%	0%
07-242	VICENTE GUERRERO- SUPER MANZANA 1 (U HAB)	B3	ILUMINADO LA SUPER MANZANA 1	0%	4000	485,713.75	349,765.35	-	-	-	-	0%	0%
07-243	VICENTE GUERRERO- SUPER MANZANA 2 (U HAB)	B3	CAMINO SEGURO	0%	4000	504,865.81	363,556.86	-	-	-	-	0%	0%
07-244	VICENTE GUERRERO- SUPER MANZANA 3 (U HAB)	B3	CAMINO SEGURO EN LA SUPER 3: PAVIMENTACIÓN	0%	4000	510,544.13	367,645.85	-	-	-	-	0%	0%
07-245	VICENTE GUERRERO- SUPERMANZANA 4 (U HAB)	B10	AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD 6TA CESTA ETAPA	0%	4000	541,894.76	390,221.63	-	-	-	-	0%	0%
07-246	VICENTE GUERRERO SMZ 5 (U HAB)	B4	CONVIVIENDO JUNTOS (TERCERA EDAD): ESPACIOS AL AIRE LIBRE.	0%	4000	698,664.62	503,112.53	-	-	-	-	0%	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
07-247	VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 6 (U HAB)	B2	CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO	0%	4000	720,546.79	518,870.01	-	-	-	-	0%	0%
07-248	VICENTE GUERRERO SUPERMANZANA 7 (U HAB)	B3	INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES	0%	4000	523,603.29	377,049.83	-	-	-	-	0%	0%
07-250	XOPA (U HAB)	B1	ESCALERAS SEGURAS	0%	4000	414,544.12	298,515.68	-	-	-	-	0%	0%
07-251	ZACAHUITZCO	B1	ILUMINANDO MI COLONIA	0%	4000	572,678.54	412,389.21	-	-	-	-	0%	0%
07-252	ZONA MILITAR FAVE SEDENA (U HAB)	B2	SEGUNDA FASE LUMINARIAS TIPO CERILLO	0%	4000	485,588.00	349,674.80	-	-	-	-	0%	0%
07-253	12 DE DICIEMBRE	B3	MEJORAR EL CENTRO COMUNITARIO PUERTO DE 3 PALOS	0%	4000	532,184.63	383,229.31	-	-	-	-	0%	0%
07-254	1A AMPLIACION SANTIAGO ACAHUALTEPEC	B4	POR UNA CALLE SIN BACHES	0%	4000	668,004.62	481,034.09	-	-	-	-	0%	0%
07-256	8A DE SAN MIGUEL (AMPL)	B6	MI VIGILANTE PARA LOS ESTACIONAMIENTOS	0%	4000	458,360.54	330,068.14	-	-	-	-	0%	0%
07-257	9 1/2 - FRANCISCO VILLA (EJERCITO CONSTITUCIONALISTA) (CONJ HAB)	B2	POR UN 9 1/2 MÁS SEGURO	0%	4000	491,709.39	354,082.85	-	-	-	-	0%	0%
07-258	BUENAVISTA I	B5	EMBELLECIENDO MI COMUNIDAD	0%	4000	1,002,900.92	722,194.90	-	-	-	-	0%	0%
07-259	BUENAVISTA II	B3	CUIDANDO TU COLONIA	0%	4000	1,064,932.18	766,863.97	-	-	-	-	0%	0%
07-260	CERRO DE LA ESTRELLA I	B4	REJILLAS PLUVIALES	0%	4000	895,374.31	644,764.35	-	-	-	-	0%	0%
07-261	CERRO DE LA ESTRELLA II	B9	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA ESPACIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES.	0%	4000	674,803.87	485,930.27	-	-	-	-	0%	0%
07-262	CHINAMPAC DE JUAREZ I	B2	ANDADOR SEGURO EN HACIENDA DE LAS FLORES	0%	4000	583,255.16	420,005.50	-	-	-	-	0%	0%
07-263	CHINAMPAC DE JUAREZ II	B1	ILUMINANDO NUESTRAS CALLES	0%	4000	1,036,201.64	746,174.94	-	-	-	-	0%	0%
07-264	CONSEJO AGRARISTA MEXICANO I	B4	POR UNA AGRARISTA SEGURA	0%	4000	1,111,290.09	800,246.58	-	-	-	-	0%	0%
07-265	CONSEJO AGRARISTA MEXICANO II	B7	SENDERO SEGURO LÓPEZ PORTILLO PALMILLAS	0%	4000	832,174.96	599,254.12	-	-	-	-	0%	0%
07-266	CONSTITUCION DE 1917 I	B6	JÓVENES POR UN ACCESO AL CONOCIMIENTO	0%	4000	707,513.18	509,484.43	-	-	-	-	0%	0%
07-267	CONSTITUCION DE 1917 II	B6	VIDEOVIGILANCIA EN LAS CALLES	0%	4000	619,633.76	446,201.94	-	-	-	-	0%	0%
07-268	DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL I	B2	MI NUEVA FACHADA	0%	4000	1,025,202.59	738,254.46	-	-	-	-	0%	0%
07-269	DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL II	B1	COLONIA BONITA	0%	4000	1,179,287.52	849,211.93	-	-	-	-	0%	0%
07-270	DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL III	B3	PINTANDO LAS FACHADAS DE LA COL. DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL III	0%	4000	1,526,320.50	1,099,112.44	-	-	-	-	0%	0%
07-271	EJERCITO DE ORIENTE (U HAB) I	B4	AULA DIGITAL	0%	4000	815,806.07	587,466.79	-	-	-	-	0%	0%
07-272	EJERCITO DE ORIENTE (U HAB) II	B2	RECUPERACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN ÁREA VERDE: PARQUE CARLOS PACHECO	0%	4000	967,116.68	696,426.45	-	-	-	-	0%	0%
07-273	ERMITA ZARAGOZA (U HAB) I	B4	"REHABILITACIÓN DE MÓDULO DEPORTIVO" UBICADO EN SIERVO DE LA NACIÓN	0%	4000	979,452.79	705,309.76	-	-	-	-	0%	0%
07-274	ERMITA ZARAGOZA (U HAB) II	B1	LUMINARIAS TIPO CERILLO CON LUZ LED Y RECARGA SOLAR PARA TODA LA COLONIA	0%	4000	950,724.21	684,622.14	-	-	-	-	0%	0%
07-275	JOSE LOPEZ PORTILLO I	B4	CONTINUIDAD REENCARPETAMIENTO DE TODA LA COLONIA LÓPEZ PORTILLO I	0%	4000	911,884.67	656,653.55	-	-	-	-	0%	0%
07-276	JOSE LOPEZ PORTILLO II	B8	SEGUNDA FASE DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PARA LA LÓPEZ PORTILLO II	0%	4000	769,083.69	553,821.72	-	-	-	-	0%	0%
07-277	JUAN ESCUTIA I	B1	EQUIPAMIENTO Y MEJORA DEL CENTRO SOCIAL JUAN ESCUTIA	0%	4000	816,174.47	587,732.07	-	-	-	-	0%	0%
07-278	JUAN ESCUTIA II	B2	ILUMINA TUS CALLES Y AVENIDAS	0%	4000	723,429.18	520,945.64	-	-	-	-	0%	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	EJERCICIO FISCAL 2021

CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE	AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %			
					CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	
07-279	LEYES DE REFORMA 3A SECCION I	B3	ESTRENANDO DRENAJE	0%	4000	1,170,964.55	843,218.51	-	-	-	-	-	0%	0%
07-280	LEYES DE REFORMA 3A SECCION II	B3	AMPLIANDO EL CENTRO SOCIAL IZTAPALAPA	0%	4000	998,450.61	718,990.20	-	-	-	-	-	0%	0%
07-281	LOMAS DE LA ESTANCIA I	B3	NIÑOS EN LIBERTAD	0%	4000	739,895.34	532,803.02	-	-	-	-	-	0%	0%
07-282	LOMAS DE LA ESTANCIA II	B5	PON BONITA TU CALLE	0%	4000	987,455.49	711,072.55	-	-	-	-	-	0%	0%
07-283	LOMAS DE SAN LORENZO I	B6	POR UN SENDERO SEGURO EN AV 2 ILUMINAR LA AVENIDA DOS DE LA CALLE RÍO ATOYAC A LA AVENIDA DEL ÁRBOL.	0%	4000	1,011,377.15	728,298.68	-	-	-	-	-	0%	0%
07-284	LOMAS DE SAN LORENZO II	B9	CAMBIO DE DRENAJE.	0%	4000	1,723,647.15	1,241,208.53	-	-	-	-	-	0%	0%
07-285	LOMAS ESTRELLA 2A SECCI	B3	CONTINUIDAD DEL PROYECTO VIGILANDO EL ENTORNO DE MI UNIDAD HABITACIONAL	0%	4000	651,031.54	468,811.67	-	-	-	-	-	0%	0%
07-286	LOMAS ESTRELLA 2A SECCION II	B2	PROTECCIÓN PARA LOS CONDOMINIOS	0%	4000	739,290.17	532,367.23	-	-	-	-	-	0%	0%
07-287	REFORMA POLITICA I	B3	SENDERO SEGURO CON CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA Y BOTÓN DE PÁNICO	0%	4000	618,615.00	445,468.33	-	-	-	-	-	0%	0%
07-288	REFORMA POLITICA II	B1	MEJORANDO EL PARQUE ESPACIAL	0%	4000	857,112.43	617,211.74	-	-	-	-	-	0%	0%
07-289	SAN JUAN XALPA I	B6	AGUA PARA TODOS, TODOS LOS DÍAS	0%	4000	804,609.55	579,404.10	-	-	-	-	-	0%	0%
07-290	SAN JUAN XALPA II	B2	JÓVENES CON SEGURIDAD	0%	4000	970,084.54	698,563.63	-	-	-	-	-	0%	0%
07-291	SAN MIGUEL TEOTONGO I	B5	SAN MIGUEL TEOTONGO I SEGURO	0%	4000	1,004,951.21	723,671.32	-	-	-	-	-	0%	0%
07-292	SAN MIGUEL TEOTONGO II	B6	POR UNA JUVENTUD SALUDABLE	0%	4000	1,235,078.52	889,387.36	-	-	-	-	-	0%	0%
07-293	SAN MIGUEL TEOTONGO III	B12	CAMINANDO SEGURO	0%	4000	1,095,677.65	789,003.97	-	-	-	-	-	0%	0%
07-294	SAN MIGUEL TEOTONGO IV	B10	SEGURIDAD PARA NUESTRO SAN MIGUEL TEOTONGO	0%	4000	843,418.63	607,350.75	-	-	-	-	-	0%	0%
07-295	SANTA CRUZ MEYEHUALCO (U HAB) I	B2	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 31, VÍA PRINCIPAL POR LA QUE TRANSÍAN ESTUDIANTES DE 1 SECUNDARIA Y 2 PRIMARIAS.	0%	4000	854,794.93	615,542.89	-	-	-	-	-	0%	0%
07-296	SANTA CRUZ MEYEHUALCO (U HAB) II	B2	SENDERO SEGURO EN CALLE 63 Y EN AV. 10	0%	4000	925,312.24	666,322.83	-	-	-	-	-	0%	0%
07-297	SANTA MARÍA AZTAHUACAN (EJ) I	B1	RECUPERACIÓN DE LAS CANCHAS LAS TORRES STA. MARÍA AZTAHUACÁN	0%	4000	1,164,595.60	838,632.19	-	-	-	-	-	0%	0%
07-298	SANTA MARÍA AZTAHUACAN (EJ) II	B5	SENDERO SEGURO EN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN	0%	4000	1,060,702.91	763,818.45	-	-	-	-	-	0%	0%
07-299	STA MARTHA ACATITLA NTE (AMPL) I	B2	SENDERO SEGURO STA MARTHA ACATITLA NTE (AMPL) I	0%	4000	822,099.38	591,998.64	-	-	-	-	-	0%	0%
07-300	STA MARTHA ACATITLA NTE (AMPL) II	B2	SENDERO SEGURO	0%	4000	764,190.31	550,297.97	-	-	-	-	-	0%	0%
07-301	TEPALCATES I	B2	ILUMINANDO CON SEGURIDAD A TEPALCATES	0%	4000	734,507.81	528,923.43	-	-	-	-	-	0%	0%
07-302	TEPALCATES II	B2	MAS AGUA	0%	4000	603,536.00	434,609.85	-	-	-	-	-	0%	0%
07-303	VALLE DE SAN LORENZO I	B3	CONTINUIDAD SENDERO SEGURO RÍO FUERTE- CANAL DE CHALCO	0%	4000	728,022.93	524,253.63	-	-	-	-	-	0%	0%
07-304	VALLE DE SAN LORENZO II	B6	VIDEO CÁMARAS PARA VALLE DE SAN LORENZO II	0%	4000	726,849.93	523,408.94	-	-	-	-	-	0%	0%
07-305	XALPA I	B5	"ILUMINANDO XALPA"	0%	4000	806,652.97	580,875.58	-	-	-	-	-	0%	0%
07-306	XALPA II	B3	MAYOR CÁMARAS MENOR DELINCUENCIA	0%	4000	890,605.70	641,330.44	-	-	-	-	-	0%	0%
07-307	XALPA III	B4	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO Y CULTURAL CARMEN SERDAN	0%	4000	1,156,024.08	832,459.79	-	-	-	-	-	0%	0%
07-308	2A AMPLIACION SANTIAGO ACAHUALTEPEC I	B6	MI COLONIA VIGILADA E ILUMINADA	0%	4000	771,971.97	555,901.59	-	-	-	-	-	0%	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA											
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2021											
Ejercicio:		EJERCICIO FISCAL 2021											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
07-309	2A AMPLIACION SANTIAGO ACAHUALTEPEC II	B5	MI VIGILANCIA SEGURA.	0%	4000	1,061,782.58	764,595.93	-	-	-	-	0%	0%
07-313	JUAN ESCUTIA III	B5	ILUMINA TU COLONIA	0%	4000	780,425.60	561,989.10	-	-	-	-	0%	0%
07-314	LAS PEÑAS II	B1	REENCARPETAMIENTO PEÑAS	0%	4000	469,849.81	338,341.63	-	-	-	-	0%	0%
07-315	ROTARIOS (U HAB)	B1	MANTENIMIENTO A BARDA	0%	4000	387,062.21	278,725.79	-	-	-	-	0%	0%
07-316	SANTA BARBARA (BARR) II	B1	MAVOR ILUMINACION	0%	4000	588,978.67	424,127.03	-	-	-	-	0%	0%
07-317	SANTA MARIA AZTAMUACAN (U HAB)	B3	REENCARPETADO SECCIÓN B Y C.	0%	4000	474,921.00	341,993.43	-	-	-	-	0%	0%
07-318	TENORIOS (AMPL)	B3	OBRAS Y SERVICIOS PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA AMP. TENORIOS	0%	4000	580,113.41	417,743.10	-	-	-	-	0%	0%
07-319	CARLOS PACHECO (U HAB)	B5	JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE	0%	4000	13,485.88	9,711.23	-	-	-	-	0%	0%
07-319	CARLOS PACHECO (U HAB)	B5	JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE	0%	7000	374,310.19	374,310.19	-	-	-	-	0%	0%
07-320	CHINAMPAC DE JUAREZ III	B2	MEJORAMIENTO DE LA CALLE RADIODIFUSORA	0%	7000	743,811.22	743,811.22	-	-	-	-	0%	0%
07-321	PREDIO SANTA CRUZ MEYEHUALCO	B2	POR TU SEGURIDAD.	0%	7000	467,010.59	467,010.59	-	-	-	-	0%	0%
TOTAL URG						191,939,326.00	138,660,315.12	-	-	-	-		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02 CD 10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
						55,096,928.00	38,155,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
08-001	ATACAXCO		COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA: 1 CERRAR CON EUOMALLA LIMITAR EL VIVERO ANEXO AL PARQUE. 2 MARCACIÓN Y HABILITACIÓN DE CIRCUITO PARA CAMINATAS, O PASEOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, RECORRIDO DE BICICLETAS, TRICICLOS, ETC. 3 BOTES DE BASURA, LÁMPARAS SOLARES, BANCAS DE PIC NIC Y TEJADO ALREDEDOR DEL CIRCUITO. 4 TODO LO ANTERIOR SE BASARÁ HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE.	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08-002	BARRANCA SECA		RENIVELACIÓN DE PIEDRA DE LAS CALLES AZTECAS Y FORTÍN HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO, CON EL FIN DE MEJORAR LA IMAGEN URBANA DEBIDO A QUE DURANTE 60 AÑOS NO HA EXISTIDO MANTENIMIENTO	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08-003	BARROS SIERRA		COMPRA , INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍDEO CÁMARAS DE VIGILANCIA EN TIEMPO REAL, RESISTENTE AL AGUA, VISIÓN NOCTURNA, MONITOREO DE TEL. ANDROID, COLOCADAS EN LAS CASAS UNA Y UNA CUBRIENDO LAS CALLES DE TODA LA COLONIA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO POR ORDEN DE PRELACIÓN EMPEZANDO POR: EMILIANO ZAPATA, ATLANTIDA, CDA. NUEVA YORK, INDEPENDENCIA, MÉXICO 70, TLALOC, CRUZ VERDE, ALCATRAZ, PRIV. INDEPENDENCIA VICENTE GUERRERO, OAXTEPEC, MOZONTEPEC, MARGARITAS, OCOTLAN, HASTA TERMINAR COLONIA	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08-004	CAZULCO(BARRIO)		CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO QUE CONSISTA EN INSTALACIÓN CON MONITOREO DENTRO DE LOS DOMICILIOS DE LA COLONIA, PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA, YA QUE HA IDO AUMENTANDO, ROBOS DE AUTO PARTES, ASALTOS, ABANDONO DE VEHÍCULOS. QUE SE COLOQUEN LAS CÁMARAS HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08-005	CUAUHTÉMOC		EN ÉSTA UNIDAD TERRITORIAL NO ESTÁ DEFINIDO SE ENCUENTRA EN EMPATE TÉCNICO	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02 CD 10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
08-006	EL ERMITAÑO		SE SOLICITA LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPAVIMENTACIÓN ADEMÁS DE AGREGAR Y AÑADIR PASAMANOS EN AQUELLAS DONDE EXISTEN ESCALERAS O SUBIDAS PROLONGADAS, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08-007	EL GAVILLERO		EL PROYECTO CONSISTE EN INSTALAR 90 CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO EN LOS PUNTOS ROJOS DE LA COLONIA Y DESPUÉS EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS EN CADA UNA DE LAS CALLES Y ESTO DE ALGUNA MANERA REDUCIRÁ LA DELINCUENCIA EN UN 90% Y CON ESTA ACCIÓN ESTARÍAMOS CUBRIENDO UNO DE LOS TEMAS QUE MÁS PREOCUPA A LA COMUNIDAD. SE ANEXA DOCUMENTO CON INFORMACIÓN MÁS DETALLADA	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08-008	BATAN VIEJO (EL MAESTRO)		LA INSTALACIÓN, COMPRA DE CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO AFUERA DE LOS DOMICILIOS DE LOS CIUDADANOS QUE VIVAN EN LA UNIDAD TERRITORIAL, DANDO PRIORIDAD EN EL JARDÍN DE NIÑOS UBICADO EN LA CALLE DE LUIS HIDALGO MONROY HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO, DICHAS CÁMARAS SE UBICARÁN A UNA DISTANCIA DE 50 A 100 MTS.	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08-009	EL OCOTAL		CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SALONES:1. CONSTRUCCIÓN DEL 2º NÍVEL; 2. ACABADOS: APLANADO DE MUROS, PISOS, VENTANAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y RED HIDRÁULICA, HABILITACIÓN DE LOS SANITARIOS ( LAVABOS, MINGITORIOS Y LLAVES, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA) MATERIALES: ARENA, GRAVA, CEMENTO, VENTANAS Y PUERTAS DE HERRERÍA TUBERÍA PVC Y COBRE; 3.HABILITACIÓN: MOBILIARIO, 2 PIZARRONES, 30 ESCRITORIOS, 30 SILLAS, 20 COMPUTADORAS, UN PROYECTOR, DESPACHADOR DE AGUA, EQUIPO DE SONIDO.	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08-010	EL ROSAL		SE SOLICITA EL MANTENIMIENTO DE ANDADORES, CONSIDERANDO COMPRA DE PINTURA, COLOCACIÓN Y CAMBIO DE PASAMANOS, JARDINERAS Y REPARACIÓN DE ESCALONES, PODA DE ÁRBOLES Y POR SI SE NECESITA UNA O DOS LÁMPARAS. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08-011	EL TANQUE		CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LAS PRINCIPALES CALLES Y ANDADORES DE LA COLONIA EL TANQUE, ANEXO DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES.	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02 CD 10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
08-012	EL TORO		EN ÉSTA UNIDAD TERRITORIAL NO ESTÁ DEFINIDO SE ENCUENTRA EN EMPATE TÉCNICO	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08-013	HEROES DE PADIERNA		ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO CON INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO Y EL COSTO NOS DA PARA 150 CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y SE ESTARÁN COLOCANDO 2 CÁMARAS POR CALLE.	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08-014	HUAYATLA		DISMINUIR EL ÍNDICE DE INSEGURIDAD EN TODA LA COLONIA. COMPRA DE SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DE VIGILANCIA E INSTALACIÓN DE LAS MISMAS.	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08-015	INDEPENDENCIA BATÁN NORTE (U. HAB.)		LA TUBERÍA DE RIEGO DE AGUA TRATADA QUE IRRIGA LOS JARDINES DE BATÁN NORTE ES DE TUBO GALVANIZADO Y ESO TIENE 60 AÑOS, MUCHA DE ESTA TUBERÍA YA ESTÁ AFECTADA OXIDADA Y SE TIENE QUE CAMBIAR, EL MATERIAL QUE SE DESEA COLOCAR ES EL PVC (VERDE) CON DURACIÓN DE 100 AÑOS Y MUY RESISTENTE.	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08-016	INDEPENDENCIA BATÁN SUR (U. HAB.)		LOS PRINCIPIOS CONTEMPLADOS EN ESTE DESARROLLO HABITACIONAL DICTARON APROVECHAR LA TOPOGRAFÍA DEL LUGAR, LA LUZ SOLAR Y LAS SUPERFICIES VERDES, Y PARA ESTE ÚLTIMO ASPECTO SE PROYECTÓ UNA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUA DE RIEGO, PARA SU DISTRIBUCIÓN EN LAS TRES ZONAS DE LA UNIDAD. LA PROBLEMÁTICA ACTUAL ES LAS FUGAS EN LA TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE LA ÉPOCA CON 64 AÑOS DE EDAD QUE IMPLICA DESPERDICIO DE AGUA Y BAJA PRESIÓN QUE NO ALCANZA A LLEGAR A SU DESTINO. 6 HECTÁREAS DE TUBO	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02 CD 10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
08-017	INDEPENDENCIA SAN RAMÓN (U. HAB.)		LOS PRINCIPIOS CONTEMPLADOS EN ESTE DESARROLLO HABITACIONAL DICTARON APROVECHAR LA TOPOGRAFÍA DEL LUGAR, LA LUZ SOLAR Y LAS SUPERFICIES VERDES, Y PARA ESTE ÚLTIMO ASPECTO SE PROYECTÓ UNA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUA DE RIEGO PARA SU DISTRIBUCIÓN EN LAS TRES ZONAS DE LA UNIDAD. LA PROBLEMÁTICA ACTUAL ES TUBERÍAS DE 64 AÑOS DE EDAD QUE PRESENTAN FUGAS QUE IMPLICA DESPERDICIO DE AGUA, BAJA DE PRESIÓN Y NO LLEGA A SU DESTINO. ES PRIORIDAD PRESERVAR Y CONSERVAR NUESTRAS ÁREAS VERDES.	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08-018	INFONAVIT (U.HAB.)		CAMBIAR BANQUETAS EXTERIORES Y DENTRO DE LA UNIDAD, CAMBIAR TODOS LOS ANDADORES DETERIORADOS Y PONER RAMPAS QUE BENEFICIARÁN A LAS PERSONAS QUE ASÍ LO REQUIEREN.	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08-019	IXTLAHUALTONGO		EL PROYECTO CONSISTE EN INSTALAR 60 CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO EN LOS PUNTOS ROJOS DE LA COLONIA Y DESPUÉS EN CADA UNO DE LAS ENTRADAS, SALIDAS Y ANDADORES DE CADA UNA DE LAS CALLES. ESTARÍA MONITOREADO POR CIERTOS VECINOS POR CADA UNA DE LAS CALLES, ESTO DE ALGUNA MANERA REDUCIRÍA LA DELINCUENCIA EN UN 90% Y CON ESTA ACCIÓN ESTARÍAMOS CUBRIENDO UNO DE LOS TEMAS QUE MÁS PREOCUPA A LA COMUNIDAD. SE ANEXA DOCUMENTO CON MÁS DETALLES Y FOTOS.	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08-020	LA CARBONERA		COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN ZONAS Y CALLES DE LA CARBONERA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02 CD 10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
08-021	LA CONCEPCIÓN		COMPRA, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO, LAS CUALES SE COLOCARÁN EN PUNTOS ESTRATÉGICOS Y CON ALTO ÍNDICE DELICTIVO, SE CALCULA LA COMPRA DE 60 EQUIPOS O HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO. LA COLOCACIÓN DE CÁMARAS DEBE DE EMPEZAR EN LA CALLE VICENTE GUERRERO Y CONTINUAR HACIA LAS CALLES DEL LADO ESTE, SIN DEJAR E DESCUIDO NINGUNA CALLE. EN EL CROQUIS ANEXO SE INDICA LA UBICACIÓN APROXIMADA DE 30 CÁMARAS, LAS DEMÁS SE COLOCARÁN DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE CADA CALLE.	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08-022	LA CRUZ		COMPRA, COLOCACIÓN E INST. DE 600 CÁMARAS HD1080P SEG. VIGILANCIA EN TIEMPO REAL, CHIP ACTUALIZACIÓN 5DBI ANTENA WIFI, RESISTENTE AL AGUA, VISIÓN NOCTURNA 30M, AUDIO BIDIRECCIONAL MICRÓFONO, ALTAVOZ ANTIRUIDO, DETECCIÓN MOV; TARJETA SD128GB C/CÁMARA; ACCESO REMOTO, REPRODUCCIÓN, MONITOREADO IP66 DESDE CUALQUIER EQUIPO TEL. ANDROID/IOS/PC HASTA 6 MIEMBROS POR FAMILIA, LENTE GRAN ANGULAR 110°, COLOCADAS EN CADA AV. CALLE, AND. CDA. A UNA DISTANCIA DE 30M ENTRE C/U; HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08-023	LA GUADALUPE		EN CUALQUIER ÁMBITO TERRITORIAL LOS TEMAS DE SEGURIDAD REPRESENTAN UNA PRIORIDAD PARA LA CIUDADANÍA Y A SU VEZ DEBERÁN PROMOVER INTERESES COLECTIVOS QUE ESTABLEZCAN NUEVAS FORMAS DE CONVIVIR ENTRE LOS HABITANTES DE LA COLONIA LA GUADALUPE Y LAS AUTORIDADES COMPETENTES, CON EL OBJETO DE PREVENIR Y SALVAGUARDAR A LA CIUDADANÍA DE TODO TIPO DE DELITOS. EN ESTE SENTIDO ES PRIORITARIO HABILITAR CÁMARAS-VIGILANCIA DONDE SE COMPRUEBE QUE EXISTE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA.	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02 CD 10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
08-024	LA MAGDALENA ATLITIC (PUEBLO)		EN COMPLEMENTO A UNA SENTENCIA DE LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (TEPJF), EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (IECM) APROBÓ UN ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE CANCELA LA ELECCIÓN DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2020 Y LA CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021 EN 48 PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS. EL ACUERDO FUE APROBADO EN SESIÓN PÚBLICA URGENTE, DEBIDO A QUE EN LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TEPJF, EN LOS EXPEDIENTES SCM-JDC-22/2020, SCM-JDC-23/2020, SCM-JDC-24/2020 Y SCM-JDC-25/2020, SE DIERON 24 HORAS AL IECM PARA ACATAR LA ORDEN DE CANCELAR AMBOS EJERCICIOS EN LAS UNIDADES TERRITORIALES QUE CORRESPONDEN A PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA CAPITAL.	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08-025	LA MALINCHE		SE ANEXAN 7 HOJAS EN QUE CONSISTE EL PROYECTO. (DESARROLLO DE ESPACIOS RECREATIVOS PARA LA COMUNIDAD PARQUE LÍNEAL LA MALINCHE)	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08-026	LAS CALLES (BARRIO)		TECHAR CON ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA DE POLICARBONATO LA PARTE ALTA DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, Y COLOCAR UN SANITARIO DE TABICÓN Y LOSA DE CONCRETO A LA MISMA PARTE ALTA.	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08-027	LAS CRUCES		SE ANEXA DESCRIPCIÓN (REHABILITACIÓN DE ANDADORES)	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08-028	LAS HUERTAS		COLOCAR CÁMARAS PARA DISMINUIR LA INSEGURIDAD DE LA COLONIA A UN 90%, SE ANEXA CROQUIS CON LOS PUNTOS ROJOS DONDE SE REQUIERE HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08-029	LAS PALMAS		RESCATAR UN ESPACIO EXISTENTE, OLVIDADO, EN MUY MALAS CONDICIONES. SOLICITO EUROMALLA BLANCA, YA CUENTA CON LOS EJERCITADORES PERO ES IMPORTANTE CAMBIAR LA IMAGEN Y DEJAR EL LUGAR EN CONDICIONES ÓPTIMAS Y SEGURAS PARA QUE TODA LA COMUNIDAD PUEDA HACER USO DE DICHO LUGAR. COLOCAR 2 BANQUITAS Y VELARIA.	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02 CD 10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
08-030	LOMAS DE SAN BERNABÉ		LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN DOS MODALIDADES: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ACONDICIONAMIENTO. PARA LA PREVENCIÓN Y DISMINUCIÓN DEL CRIMEN Y VIOLENCIA QUE SE ESTÁ MANIFESTANDO E INCREMENTANDO EN LA COLONIA LOMAS DE SAN BERNABÉ.	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08-031	LOMAS DE SAN BERNABÉ (AMPL.)		SE SOLICITA LA ELABORACIÓN DE UN PARQUE CON JUEGOS INFANTILES Y APARATOS PARA EJERCICIO ASÍ COMO UNA PISTA PARA CORRER O CAMINAR, ESTO ES CON LA FINALIDAD DE PROMOVER EL EJERCICIO Y CON ELLO BAJAR EL ÍNDICE DE OBESIDAD Y QUE LOS PEQUEÑOS DE LA COLONIA CUENTEN CON UN ESPACIO DE DIVERSIÓN Y ES UN MEJOR APOYO PARA LA POBLACIÓN Y LA JUVENTUD YA QUE SE PRETENDE DISMINUIR LA DELINCUENCIA Y DROGADICCIÓN. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08-032	LOMAS QUEBRADAS		COLOCAR CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO EN FACHADAS, EN LUGARES ESPECÍFICOS, DONDE PREVIAMENTE SE HAN DETECTADO NIVELES DE INSEGURIDAD (ROBOS A CASA HABITACIÓN, ROBOS DE AUTO PARTES, ASALTO A TRANSEÚNTES, ETC.) COMENZANDO POR 1A. CDA DE PRESILLA, 2DA. CERRADA DE PRESILLA, C. CRUZ VERDE, C. HORTENSIA, C. PALMA, C. PENSAMIENTO, C. ALCATRAZ, C. MARGARITAS, 2A CDA DE CRUZ VERDE Y EN EL RESTO DE LA COLONIA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08-033	LOS PADRES		EL PROYECTO CONSISTE EN LA INSTALACIÓN Y COMPRA DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, DE CONFORMIDAD CON LOS REGLAMENTOS Y LAS NORMAS QUE RIGEN LA SEGURIDAD PÚBLICA EN NUESTRA DEMARCIÓN ESTE PROYECTO PRETENDE BENEFICIAR AL MAYOR NÚMERO DE HABITANTES DE ESTA UNIDAD TERRITORIAL POR LO QUE EL DESARROLLO DE MI PROYECTO LO PRESENTO CON 3 ANEXOS QUE AGREGO A LA PRESENTE.	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02 CD 10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
08-034	PEDREGAL 2 (CONJ HAB)		A CAUSA DE LA INSEGURIDAD QUE HA AUMENTADO EN MI DEMARCACIÓN, SOLICITO PARA MI UNIDAD TERRITORIAL, CÁMARAS DE VIGILANCIA Y SU CABLEADO PARA CUBRIR LAS ÁREAS OCULTAS POR ÁRBOLES Y EDIFICIOS, QUE IMPIDEN ABARCAR LA VISIBILIDAD PARA NUESTRA SEGURIDAD. ÚLTIMAMENTE A PARTIR DE UN AÑO PARA ACÁ, HEMOS PADECIDO DE ROBOS EN NUESTROS DEPARTAMENTOS EN EL MOMENTO QUE SALIMOS. LO QUE NOS MANTIENE INQUIETOS E INSEGUROS, PUES PARECE QUE ESTAMOS VIGILADOS POR LOS DELINCUENTES DENTRO DE NUESTRO TERRITORIO	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08-035	PLAZUELA DEL PEDREGAL		INSTALAR CÁMARAS DE VIGILANCIA EN TODA LA U.T. PARA MEJORAR LA SEGURIDAD PÚBLICA, LA VIGILANCIA Y PREVENIR LA DELINCUENCIA.	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08-036	POTRERILLO		INSTALAR CÁMARAS DE VIGILANCIA EN TODA LA COLONIA PARA HACERLA MÁS SEGURA E INHIBIR LOS ASALTOS. ANEXO EN CROQUIS	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08-037	POTRERILLO (AMPL.)		EN CUALQUIER ÁMBITO TERRITORIAL LOS TEMAS DE SEGURIDAD REPRESENTAN UNA PRIORIDAD PARA LA CIUDADANÍA Y A SU VEZ DEBERÍAN PROMOVER INTERESES COLECTIVOS QUE ESTABLEZCAN NUEVAS FORMAS DE CONVIVIR ENTRE LOS HABITANTES DE LA COLONIA AMPLIACIÓN POTRERILLO Y LAS AUTORIDADES COMPETENTES, CON EL OBJETIVO DE PREVENIR Y SALVAGUARDAR A LA CIUDADANÍA DE TODO TIPO DE DELITOS. EN ESTE SENTIDO ES PRIORITARIO HABILITAR CÁMARAS DE VIGILANCIA DÓNDE SE COMPRUEBE QUE EXISTE ALTO RIESGO DELICTIVO.	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02 CD 10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
08-038	PUEBLO NUEVO ALTO		LA COMPRA Y MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO EN PUNTO ESTRATÉGICO, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SE ANEXA CROQUIS CON LA UBICACIÓN DE LAS CÁMARAS DE ACUERDO A LOS PUNTOS QUE SE CONSIDERAN ESTRATÉGICOS, SI ALCANZARÁ PARA MÁS CÁMARAS ESTAS SE COLOCARÁN DE ACUERDO AL TAMAÑO DE LA CALLE E ÍNDICE DELICTIVO.	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08-039	PUEBLO NUEVO BAJO		NUESTRO PROYECTO CONSISTE EN DOTAR EN AQUELLAS ZONAS DONDE SE ENCUENTRA LA MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA DE NUESTRA U.T. DE CÁMARAS DE SEGURIDAD COLOCADAS DONDE TÉCNICAMENTE SE LLEVE A CABO UN ESTUDIO DENTRO Y SOBRE EL PERIMETRO DE NUESTRA U.T. TOMANDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO QUE LE CORRESPONDA A LA U.T. SIN QUE ESTE PROYECTO TENGA DUPLICIDAD CON LOS QUE TENGA LA ALCALDÍA PARA NUESTRA U.T. Y TENGA LA VIABILIDAD DE LLEVARSE A CABO. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08-040	PUEBLO SIERRA		EL CAMBIO DE RED HIDRÁULICA ES PARA BENEFICIO DE TODA LA COLONIA, YA QUE CUENTA CON UNA ANTIGÜEDAD DE MÁS DE 60 AÑOS	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08-041	SAN BARTOLO AMEYALCO		REENCARPETAMIENTO DE LA VIALIDAD Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, CON LA SUSTITUCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, NIVELACIÓN DE BROCALES DEL SISTEMA DE DRENAJE Y NIVELACIÓN DE CAJAS DE AGUA POTABLE Y REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA.	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02 CD 10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
08-042	SAN BERNABÉ OCOTEPEC (PUEBLO)		DE LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (TEPJF), EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (IECM) APROBÓ UN ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE CANCELA LA ELECCIÓN DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2020 Y LA CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021 EN 48 PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS. EL ACUERDO FUE APROBADO EN SESIÓN PÚBLICA URGENTE, DEBIDO A QUE EN LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TEPJF, EN LOS EXPEDIENTES SCM-JDC-22/2020, SCM-JDC-23/2020, SCM-JDC-24/2020 Y SCM-JDC-25/2020, SE DIERON 24 HORAS AL IECM PARA ACATAR LA ORDEN DE CANCELAR AMBOS EJERCICIOS EN LAS UNIDADES TERRITORIALES QUE CORRESPONDEN A PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA CAPITAL.	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08-043	SAN FRANCISCO		CONTINUAR CON EL PROYECTO DE ENTUBAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA ZONA CON ANDADOR CON EL PROPOSITO DE ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE SEGURIDAD DENTRO DE LA DEMARCACIÓN; CON ESTE PROYECTO DE CÁMARAS EN LAS FACHADAS DE LAS CASAS UBICADAS EN LOS PUNTOS DE INCIDENCIA DELICTIVA, SE PRETENDE COLOCAR UNA CÁMARA DE SEGURIDAD DE CIRCUITO CERRADO Y UN BOTÓN DE PÁNICO PARA ATENDER LA EMERGENCIA Y PUEDA SER ATENDIDA POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, Y ESTÁ SEA NOTIFICADA POR LOS VECINOS. EL NÚMERO DE CÁMARAS ESTARÁ SUJETO AL PRESUPUESTO DISPONIBLE.	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08-044	SAN FRANCISCO (BARRIO)		CONTINUAR CON EL PROYECTO DE ENTUBAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA ZONA CON ANDADOR CON EL PROPOSITO DE ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE SEGURIDAD DENTRO DE LA DEMARCACIÓN; CON ESTE PROYECTO DE CÁMARAS EN LAS FACHADAS DE LAS CASAS UBICADAS EN LOS PUNTOS DE INCIDENCIA DELICTIVA, SE PRETENDE COLOCAR UNA CÁMARA DE SEGURIDAD DE CIRCUITO CERRADO Y UN BOTÓN DE PÁNICO PARA ATENDER LA EMERGENCIA Y PUEDA SER ATENDIDA POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, Y ESTÁ SEA NOTIFICADA POR LOS VECINOS. EL NÚMERO DE CÁMARAS ESTARÁ SUJETO AL PRESUPUESTO DISPONIBLE.	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02 CD 10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
08-045	SAN JERONIMOACULCO-LIDICE (PUEBLO)		EN COMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (TEPJF), EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (IECM) APROBÓ UN ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE CANCELA LA ELECCIÓN DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2020 Y LA CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021 EN 48 PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS. EL ACUERDO FUE APROBADO EN SESIÓN PÚBLICA URGENTE, DEBIDO A QUE EN LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TEPJF, EN LOS EXPEDIENTES SCM-JDC-22/2020, SCM-JDC-23/2020, SCM-JDC-24/2020 Y SCM-JDC-25/2020, SE DIERON 24 HORAS AL IECM PARA ACATAR LA ORDEN DE CANCELAR AMBOS EJERCICIOS EN LAS UNIDADES TERRITORIALES QUE CORRESPONDEN A PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA CAPITAL.	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08-047	SAN NICOLÁS TOTOLAPAN		CONSISTE EN DARLE CONTINUIDAD A LA 2A. ETAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO DE LAS CALLES CRUZ VERDE Y ZARAGOZA, ESTO CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGURIDAD A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, NIÑOS Y GENTE EN GENERAL. HA SUFRIDO UN GRAN DETERIORO PORQUE SE HA CONVERTIDO DE UNA CALLE DE TRÁNSITO LOCAL A UNA VÍA PRIMARIA. LA GENTE HA SUFRIDO TORCEDURAS, CAIDAS, POR LO QUE ES IMPORTANTE CREAR MEJORES CONDICIONES DE DESARROLLO	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02 CD 10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
08-048	SAN NICOLAS TOTOLAPAN (PUEBLO)		DE LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (TEPJF), EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (IECM) APROBÓ UN ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE CANCELA LA ELECCIÓN DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2020 Y LA CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021 EN 48 PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS. EL ACUERDO FUE APROBADO EN SESIÓN PÚBLICA URGENTE, DEBIDO A QUE EN LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TEPJF, EN LOS EXPEDIENTES SCM-JDC-22/2020, SCM-JDC-23/2020, SCM-JDC-24/2020 Y SCM-JDC-25/2020, SE DIERON 24 HORAS AL IECM PARA ACATAR LA ORDEN DE CANCELAR AMBOS EJERCICIOS EN LAS UNIDADES TERRITORIALES QUE CORRESPONDEN A PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA CAPITAL.	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08-049	SANTA TERESA		ADQUISICIÓN, COMPRA Y COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO DENTRO DE LA UNIDAD TERRITORIAL DANDO PRIORIDAD A LAS ESCUELAS Y CALLES DE MAYOR DISIDENCIA DELICTIVA; ÉSTAS SE COLOCARÁN EN LOS DOMICILIOS PARTICULARES (AFUERA) A UNA DISTANCIA DE 50 A 100 MTS. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08-050	SUBESTACIÓN		TENER MÁS VIGILANCIA DE NUESTRAS CALLES. YA QUE SE UBICAN PUNTOS ROJOS Y TENER ACCESO A LOS VIDEOS SI ES NECESARIO. ACTIVIDADES :COLOCACION DE CÁMARAS DE SEGURIDAD. REFERENCIAS : ESQUÍNA CALLE CAPULINES CON CAMPO DE LA SUBESTACIÓN. ESQUINA PRIMERA DE SUBESTACIÓN CON FF.CC A CUERNAVACA. SEGUNDA DE SUBESTACIÓN Y ESQUINA CON FF.CC A CUERNAVACA. PRIMERA DE SUBESTACION Y ESQUINA CAMINO AL GAVILLERO. ESQUINA RÍO ESLAVA CON FF.CC A CUERNAVACA. HASTA DONDE ALCANSE EL PRESUPUESTO PARA LA MISMA	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcalde:	02 CD 10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %			
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	
08-051	TIERRA COLORADA		EN MI COMUNIDAD NO CONTAMOS CON AGUA POTABLE, POR TAL MOTIVO SON INDISPENSABLES LOS TINACOS PARA ALMACENAR EL AGUA Y SE SOLICITAN PARA PROPORCIONAR UNO POR VIVIENDA. ASÍ COMO SE SOLICITA SEAN DE PLÁSTICO RESISTENTE. HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE.	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08-052	TIERRA UNIDA		ADQUISICIÓN, COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA UNIDAD TERRITORIAL CONFORME AL MAPA ANEXO, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08-053	VISTA HERMOSA		ADQUISICIÓN, COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA UNIDAD TERRITORIAL CONFORME AL MAPA ANEXO, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0%	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>TOTAL URG</b>							55,096,928.00	38,155,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
16-001	AGRICULTURA	B3	RESCATE DEL CAMELLÓN DE LA CALLE LAURO AGUIRRE COLONIA AGRICULTURA	0%	6	28,143,187.00	910,894.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-002	AHUEHUETES ANAHUAC	B1	AUTOMATIZACION DE PUERTAS CON INTERFON Y VIDEOCÁMARAS DE VIGILANCIA	0%	5	14,722,689.00	685,010.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-003	AMERICA	B12	PINTA DE FACHADA	0%	4	33,982,296.00	1,023,364.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-004	TORRE BLANCA (AMPL)	B4	REPELLADO Y PINTURA DE FACHADAS	0%	4	33,982,296.00	890,649.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-006	ANAHUAC DOS LAGOS	B3	MEJORAMIENTO DE IMAGEN Y FACHADAS	0%	4	33,982,296.00	626,510.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-007	ANAHUAC LAGO NORTE	B1	SEGURIDAD, VIGILANCIA, LUMINARIAS, CAMARAS EN FACHADAS Y VIGILANCIA	0%	5	14,722,689.00	639,723.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-008	ANAHUAC LAGO SUR	B4	CONSERVACION DE AZOTEAS	0%	4	33,982,296.00	713,854.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-009	ANAHUAC LOS MANZANOS	B1	INSTALANDO CALENTADORES PARA NUESTRA CIUDADANÍA	0%	4	33,982,296.00	1,381,560.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-010	ANAHUAC MARIANO ESCOBEDO	B1	LUMINARIAS DE ULTIMA GENERACION PARA PROYECTO DE ILUMINACION ESPECIAL EN TODA LA COLONIA: SEGURIDAD, CUIDADO AMBIENTAL Y RECUPERACION DE ESPACIOS	0%	6	28,143,187.00	677,184.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-011	ANAHUAC PERALITOS	B1	CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA TODA LA COLONIA	0%	5	14,722,689.00	624,428.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-012	ANGEL ZIMBRON	B4	IMPERMEABILIZACIÓN CON PRODUCTO PREFABRICADO.	0%	4	33,982,296.00	617,227.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-013	ANZURES	B10	COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VÍDEO MONITOREO PARA FRENAR LOS ROBOS Y SECUESTROS	0%	6	28,143,187.00	1,163,369.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-014	ARGENTINA ANTIGUA	B13	"SENDERO SEGURO " MAYOR ILUMINACIÓN	0%	5	14,722,689.00	1,149,329.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-018	BOSQUES DE CHAPULTEPEC (POLANCO)	B7	LUMINARIAS DE ULTIMA GENERACION PARA PROYECTO DE ILUMINACION ESPECIAL EN TODA LA COLONIA: SEGURIDAD, CUIDADO AMBIENTAL Y RECUPERACION DE ESPACIOS	0%	6	28,143,187.00	812,878.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-019	BOSQUES DE LAS LOMAS	B8	VAMOS POR LOS DELINCUENTES: COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA DE 360 GRADOS DE LARGO ALCANCE	0%	6	28,143,187.00	1,158,065.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
16-021	CHAPULTEPEC MORALES (POLANCO)	B1	LUMINARIAS DE ULTIMA GENERACION PARA PROYECTO DE ILUMINACION ESPECIAL EN TODA LA COLONIA: SEGURIDAD, CUIDADO AMBIENTAL Y RECUPERACION DE ESPACIOS	0%	6	28,143,187.00	1,206,212.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-022	CHAPULTEPEC POLANCO (POLANCO)	B3	COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VÍDEO MONITOREO PARA GENERA MAYOR SEGURIDAD EN LA COLONIA	0%	5	14,722,689.00	893,345.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-023	CUAUHTEMOC PENSIL	B6	BOMBAS DE AGUA	0%	4	33,982,296.00	932,602.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-024	DANIEL GARZA	B8	COLONIA VERDE Y SUSTENTABLE, INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE AGUA, PARA DIMINUIR EL GASTO FAMILIAR Y AUMENTAR SU ECONOMÍA	0%	4	33,982,296.00	936,093.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-025	DANIEL GARZA (AMPL)	B3	EL AGUA VALE MAS QUE EL ORO	0%	6	28,143,187.00	1,174,452.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-026	DEL BOSQUE (POLANCO)	B1	CAMBIO DE LA RED HIDRÁULICA	0%	6	28,143,187.00	604,326.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-027	TORRES TOREO	B1	LUMINARIAS DE ULTIMA GENERACION PARA PROYECTO DE ILUMINACION ESPECIAL EN TODA LA COLONIA: SEGURIDAD, CUIDADO AMBIENTAL Y RECUPERACION DE ESPACIOS	0%	6	28,143,187.00	1,000,831.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-028	DEPORTIVA PENSIL	B3	CAMARAS DE SEGURIDAD, RECUPERACION DE ESPACIO DE ESCUELA LUIS CASTILLO LEDON, IMPERMEABILIZANTE.	0%	5	14,722,689.00	805,997.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-030	FRANCISCO I MADERO	B3	CALENTADORES SOLARES	0%	4	33,982,296.00	617,265.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-031	GRANADA	B8	CALENTADORES SOLARES	0%	4	33,982,296.00	1,059,166.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-032	GRANADA (AMPL)	B10	POR UNA COLONIA DIGNA: REPARACIÓN, PINTURA DE FACHADAS Y HERRERIA	0%	4	33,982,296.00	839,632.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-033	HUICHAPAN	B2	IMAGEN URBANA, CON APLANADO Y PINTURA	0%	4	33,982,296.00	667,946.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-034	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	B3	REENCARPETAMIENTO NUEVO NECESARIO	0%	6	28,143,187.00	594,168.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-035	IRRIGACION	B3	SEGURIDAD	0%	6	28,143,187.00	922,955.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-036	LEGARIA	B2	LUMINARIAS DE ULTIMA GENERACION PARA PROYECTO DE ILUMINACION ESPECIAL EN TODA LA COLONIA: SEGURIDAD, CUIDADO AMBIENTAL Y RECUPERACION DE ESPACIOS	0%	5	14,722,689.00	889,738.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-037	LEGARIA (U HAB)	B7	CONTINUIDAD DE IMPERMEABILIZACION.	0%	6	28,143,187.00	608,253.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
16-038	LOMA HERMOSA (CONJ HAB)	B2	JARDIN LIMPIO SIN GENERACION DE BASURA	0%	6	28,143,187.00	769,749.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-039	LOMAS ALTAS	B4	UTILIZACIÓN DE FONDO LEGAL PARA EL USO LEGAL DE SUELO Y ÁREAS VERDES	0%	4	33,982,296.00	658,929.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-040	LOMAS DE BARRILACO (LOMAS DE CHAPULTEPEC)	B1	FONDO LEGAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL USO DEL SUELO	0%	4	33,982,296.00	883,613.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-041	LOMAS DE BEZARES	B8	REHABILITACIÓN EN PARQUE EX BARRANCA DE TLAPEXCO HE INSTALACIÓN DE JUEGOS	0%	6	28,143,187.00	767,359.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-042	LOMAS DE CHAPULTEPEC I	B1	FONDO LEGAL PARA DEFENSA DE USO DE SUELO CONTINUACION 2021	0%	4	33,982,296.00	956,986.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-043	LOMAS DE REFORMA	B1	OBRAS Y SERVICIOS	0%	6	28,143,187.00	687,769.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-044	LOMAS DE REFORMA DE CHAPULTEPEC	B2	VIGILANCIA	0%	5	14,722,689.00	630,522.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-045	LOMAS DE SOTELO	B8	INTERFONES CON CAMARA	0%	5	14,722,689.00	988,715.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-046	LOMAS VIRREYES (LOMAS DE CHAPULTEPEC)	B6	RECURSO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA SERVICIOS LEGALES PARA DEFENSA DE USO DE SUELO Y ÁREAS VERDES DE LA COLONIA	0%	4	33,982,296.00	781,487.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-047	LOS MORALES (POLANCO)	B4	LUMINARIAS DE ULTIMA GENERACION PARA PROYECTO DE ILUMINACION ESPECIAL EN TODA LA COLONIA: SEGURIDAD, CUIDADO AMBIENTAL Y RECUPERACION DE ESPACIOS	0%	5	14,722,689.00	847,034.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-048	MANUEL AVILA CAMACHO	B5	AYUDANDO A GENERAR CONCIENCIA AMBIENTAL: COLOCACIÓN DE CELDAS SOLARES PARA MEJORAR LA ECONOMÍA DE LAS PERSONAS Y CREAR UNA COLONIA ECOLÓGICA.	0%	4	33,982,296.00	516,709.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-049	MARINA NACIONAL (UHAB)	B7	CAMBIAR ESTRUCTURA, TECHO DE LA EXTIENDA (TERRENO PROPIEDAD DE LA UNIDAD)	0%	5	14,722,689.00	600,704.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-050	MEXICO NUEVO	B11	REMOZAMIENTO Y PINTADO DE FACHADAS: INCLUYE PINTURA, ARREGLO DE LA FACHADA Y PINTURA EN HERRERIA VENTANA PUERTAS Y ZAGUAN.	0%	4	33,982,296.00	862,518.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
16-051	MILITAR 1 K LOMAS DE SOTELO (U HAB)	B3	LUMINARIAS DE ULTIMA GENERACION PARA PROYECTO DE ILUMINACION ESPECIAL EN TODA LA COLONIA: SEGURIDAD, CUIDADO AMBIENTAL Y RECUPERACION DE ESPACIOS	0%	6	28,143,187.00	987,207.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-052	MODELO PENSIL	B8	REDUCTORES DE VELOCIDAD	0%	6	28,143,187.00	974,810.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-053	MOLINO DEL REY	B4	PANELES SOLARES PARA MOLINO DEL REY	0%	4	33,982,296.00	628,308.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-054	MORALES SECCION ALAMEDA (POLANCO)	B6	REJA PERIMETRAL PARA EL PARQUE ANTONIO MACHADO.	0%	6	28,143,187.00	578,897.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-055	MORALES SECCION PALMAS (POLANCO)	B2 Y B4	EMPATE: REMODELACION DEL CAMELLÓN HORACIO / LUMINARIAS DE ULTIMA GENERACION PARA PROYECTO DE ILUMINACION ESPECIAL EN TODA LA COLONIA: SEGURIDAD, CUIDADO AMBIENTAL Y RECUPERACION DE ESPACIOS	0%	4	33,982,296.00	678,181.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-056	NEXTITLA	B1	LUMINARIAS DE ULTIMA GENERACION PARA PROYECTO DE ILUMINACION ESPECIAL EN TODA LA COLONIA: SEGURIDAD, CUIDADO AMBIENTAL Y RECUPERACION DE ESPACIOS	0%	6	28,143,187.00	602,366.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-057	NUEVA ARGENTINA (ARGENTINA PONIENTE)	B3	CALENTADORES SOLARES	0%	4	33,982,296.00	1,075,838.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-058	OBSERVATORIO	B3	PINTA Y REPELLADO DE FACHADAS	0%	4	33,982,296.00	926,205.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-059	PALMITAS (POLANCO)	B1	LUMINARIAS DE ULTIMA GENERACION PARA PROYECTO DE ILUMINACION ESPECIAL EN TODA LA COLONIA: SEGURIDAD, CUIDADO AMBIENTAL Y RECUPERACION DE ESPACIOS	0%	6	28,143,187.00	676,875.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-060	PENSIL NORTE	B8	MI BARRIO ES TÚ BARRIO; SENDERO CULTURAL COMUNITARIO PENSIL SUR: ¿INCENTIVANDO LA CREATIVIDAD COLECTIVA?	0%	4	33,982,296.00	1,269,476.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-061	PENSIL SAN JUANICO	B1	CALENTADORES SOLARES	0%	4	33,982,296.00	1,029,299.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-062	PENSIL SUR	B5	MEJOR CAMINO	0%	6	28,143,187.00	723,644.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-063	PERIODISTA	B6	CENTRO COMUNITARIO PERIODISTA	0%	5	14,722,689.00	623,629.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
16-064	PLUTARCO ELIAS CALLES	B1 Y B7	EMPATE CALENTADORES DE AGUA SOLARES / LUMINARIAS DE ULTIMA GENERACION PARA PROYECTO DE ILUMINACION ESPECIAL EN TODA LA COLONIA: SEGURIDAD, CUIDADO AMBIENTAL Y RECUPERACION DE ESPACIOS	0%	4	33,982,296.00	676,029.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-065	POLANCO REFORMA (POLANCO)	B7	LUMINARIAS DE ULTIMA GENERACION PARA PROYECTO DE ILUMINACION ESPECIAL EN TODA LA COLONIA: SEGURIDAD, CUIDADO AMBIENTAL Y RECUPERACION DE ESPACIOS	0%	6	28,143,187.00	1,056,811.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-066	POPO	B10	BOMBAS DE AGUA	0%	4	33,982,296.00	677,656.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-067	POPO (AMPL)	B3	JARDINES DE BOLSILLO, PARQUES Y JUEGOS PARA NIÑOS, AL IGUAL QUE LA INSTALACIÓN DE APARATOS DE EJERCICIO	0%	6	28,143,187.00	552,131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-069	REFORMA PENSIL	B4	CAMARAS DE VIGILANCIA / MAS SEGURIDAD	0%	6	28,143,187.00	867,348.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-070	REFORMA SOCIAL	B2	FONDO LEGAL PARA DEFENSA DE USO DE SUELO	0%	4	33,982,296.00	1,104,942.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-071	RINCON DEL BOSQUE	B2	PASOS FIRMES CIUDADANOS: ARREGLO DE BANQUETAS	0%	6	28,143,187.00	546,033.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-072	SAN DIEGO OCOYOACAC	B7	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA ETAPA 2	0%	4	33,982,296.00	932,054.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-073	SAN JOAQUIN	B1	MEJORANDO LA IMAGEN DE LA COLONIA: ARREGLO DE FACHADAS, REPELLADO Y HERRERÍA	0%	4	33,982,296.00	991,678.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-074	SAN LORENZO TLALTENANGO	B3 Y B4	EMPATE: INSTALACIÓN DE UN SENDERO SEGURO CON LAMPARAS DE VELA / MEJORANDO EL PUEBLO DE SAN LORENZO TLALTENANGO	0%	6	28,143,187.00	588,210.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-076	SANTO TOMAS	B5	ENCHULAME LA COLONIA.	0%	4	33,982,296.00	836,614.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-077	TACUBA	B3	LUMINARIAS DE ULTIMA GENERACION PARA PROYECTO DE ILUMINACION ESPECIAL EN TODA LA COLONIA: SEGURIDAD, CUIDADO AMBIENTAL Y RECUPERACION DE ESPACIOS	0%	6	28,143,187.00	1,683,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-078	TACUBAYA	B3	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LUGARES ESTRATÉGICOS DE LA COL. TACUBAYA	0%	5	14,722,689.00	1,349,589.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
16-079	TATA LAZARO (U HAB)	B3	LUMINARIAS DE ULTIMA GENERACION PARA PROYECTO DE ILUMINACION ESPECIAL EN TODA LA COLONIA: SEGURIDAD, CUIDADO AMBIENTAL Y RECUPERACION DE ESPACIOS	0%	6	28,143,187.00	531,458.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-080	TLAXPANA	B10	PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES.	0%	4	33,982,296.00	1,242,835.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-081	TORRE BLANCA	B3	TORREBLANCA SEGURA	0%	5	14,722,689.00	1,160,258.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-082	UN HOGAR PARA NOSOTROS	B2	LUMINARIAS DE ULTIMA GENERACION PARA PROYECTO DE ILUMINACION ESPECIAL EN TODA LA COLONIA: SEGURIDAD, CUIDADO AMBIENTAL Y RECUPERACION DE ESPACIOS	0%	6	28,143,187.00	617,087.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-083	VENTURA PEREZ DE ALBA	B2	CÁMARAS DE SEGURIDAD CON LUMINARIA Y BOTÓN DE PÁNICO VINCULADO AL C 5	0%	5	14,722,689.00	724,089.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-084	VERONICA ANZURES	B1	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0%	6	28,143,187.00	854,347.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-085	10 DE ABRIL	B2	SEGUNDO PISO DEL SALON ARE Y BARDA PERIMETRAL O TUBULAR DEL PARQUE DE BOLSILLO QUE ESTA ENFRETE DEL SALON PORQUE ES OCUPADO POR GENTES Y NO CUIDAN	0%	4	33,982,296.00	538,757.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-086	16 DE SEPTIEMBRE	B11	CURSO DE CAPACITACIÓN HERBOLARIA Y SU TRANSFORMACIÓN PARA PERSONAS TERCERA EDAD, CAPACIDADES DIFERENTES Y QUIEN DESE INTEGRARSE MAYOR DE 18 AÑOS.	0%	3	1,445,910.00	989,366.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-087	5 DE MAYO	B1	SENDEROS SEGURO DE VELAS DE LED	0%	6	28,143,187.00	790,718.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-088	ANAHUAC I	B1	MEJORAR Y PINTAR FACHADAS EN LA COLONIA ANAHUAC I	0%	6	28,143,187.00	1,495,776.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-089	ANAHUAC II	B6	IMPERMEABILIZACIÓN EN LA COLONIA ANAHUAC 2	0%	4	33,982,296.00	1,767,793.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-090	ESCANDON I	B3	CAMARAS DE SEGURIDAD	0%	5	14,722,689.00	1,200,658.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-091	ESCANDON II	B9	INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES	0%	4	33,982,296.00	1,753,271.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-092	POPOTLA I	B4	LUMINARIAS DE ULTIMA GENERACION PARA PROYECTO DE ILUMINACION ESPECIAL EN TODA LA COLONIA: SEGURIDAD, CUIDADO AMBIENTAL Y RECUPERACION DE ESPACIOS	0%	5	14,722,689.00	909,911.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
16-093	POPTLA II	B2	LUMINARIAS DE ULTIMA GENERACION PARA PROYECTO DE ILUMINACION ESPECIAL EN TODA LA COLONIA: SEGURIDAD, CUIDADO AMBIENTAL Y RECUPERACION DE ESPACIOS	0%	6	28,143,187.00	957,173.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-094	SAN MIGUEL CHAPULTEPEC I	B8	PINTURA DE FACHADAS	0%	4	33,982,296.00	1,192,491.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-095	SAN MIGUEL CHAPULTEPEC II	B2	EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0%	3 Y 7	626,537.00	1,083,080.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-096	LOMAS DE CHAPULTEPEC II	B1	LUMINARIAS DE ULTIMA GENERACION PARA PROYECTO DE ILUMINACION ESPECIAL EN TODA LA COLONIA: SEGURIDAD, CUIDADO AMBIENTAL Y RECUPERACION DE ESPACIOS	0%	4	33,982,296.00	751,644.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-097	LOMAS DE CHAPULTEPEC III	B3	LIMPIEZA EN ÁREAS VERDES Y BANQUETAS ( CALLES )	0%	4	33,982,296.00	943,097.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	---	---	<b>TOTAL URG</b>	---	---	<b>2,438,428,283.00</b>	<b>78,920,619.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta											
Período:		Enero-Septiembre 2021											
Ejercicio:		2021											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
	Villa Milpa Alta	O.21NR.0075	Luminarias de última generación para proyecto de iluminación especial en toda la colonia: seguridad, cuidado ambiental y recuperación de espacios	0%	5,478,092.00	5,478,092.00	5,478,092.00	3,818,214.05	0.00	0.00	0.00	69.7	0.0
	Villa Milpa Alta	O21NR0089	Presupuesto Participativo 2021	0%	41,301,688.0	41,301,688.0	18,450,940.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
	En proceso de selección del proyecto, esto por la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus sars-cov2 (COVID-19).	Partida 7999 Otras erogaciones especiales.	En proceso de selección del proyecto, esto por la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus sars-cov2 (COVID-19).	0%	388,865.0	388,865.0	259,244.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
TOTAL URG					47,168,645.0	47,168,645.0	24,188,276.8	3,818,214.1	0.00	0.00	0.00	8.1	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD13 Alcaldía Tiáhuac
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
11-028	PARAISO SANTA CATARINA	IECM2021/DD07/0383	RESTABLECIENDO EL MEDIO AMBIENTE, SEMBRANDO VIDA.		2000	613,689.00	613,689.00					0	0
11-054	3 DE MAYO	IECM2021/DD07//0409	CULTURA EN LA 3 DE MAYO		2000	574,346.00	574,346.00					0	0
11-005	EL MIRADOR - SANTA CATARINA	IECM2021/DD07/0371	EL MIRADOR UNA VISIÓN CULTURAL		3000	543,368.00	543,368.00						
11-017	LA JOYITA	IECM2021/DD07/0365	PASEOS CULTURALES, RECREATIVOS Y DEPORTIVOS PARA LA COMUNIDAD DE LA JOYITA.		3000	0.00	0.00						
11-047	TEOZOMA	IECM2021/DD07/0367	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE PARA LA COMUNIDAD.		3000	629,081.00	629,081.00						
11-061	TEMPILULI	IECM2021/DD08/0404	DEPORTE EN TU COLONIA		3000	678,186.00	678,186.00						
11-062	OLIVAR SANTA MARIA	IECM2021/DD07/0401	LA CULTURA Y RECREACIÓN COMO MEDIO PARA INTEGRACIÓN COMUNITARIA EN EL OLIVAR SANTA MARÍA		3000	787,659.00	787,659.00						
11-001	AGRICOLA METROPOLITANA	IECM2021/DD08/0372	RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, SENDERO SEGURO		6000	1,194,456.00	1,194,456.00						
11-003	DEL MAR NORTE	IECM2021/DD08/0040	LUMINARIAS SOLARES PARA DEL MAR NORTE.		6000	754,608.00	754,608.00						
11-004	DEL MAR SUR	IECM2021/DD08/0377	ILUMINANDO EL MAR SUR		6000	1,813,327.00	1,813,327.00						
11-006	EL ROSARIO	IECM2021/DD07/0275	RECONSTRUYENDO LAS CALLES DEL ROSARIO		6000	662,866.00	662,866.00						
11-007	EL TRIANGULO	IECM2021/DD08/0224	MEJOREMOS NUESTRO PARQUE		6000	890,609.00	890,609.00						
11-008	EMILIANO ZAPATA 1A	IECM2021/DD07/0069	ILUMINANDO LAS CALLES DE LA CONCHITA TETELCO.		6000	686,717.00	686,717.00						
11-009	EMILIANO ZAPATA 2A	IECM2021/DD07/0253	GUARNICIONES Y BANQUETAS E ILUMINACIÓN .		6000	628,780.00	628,780.00						
11-010	FRANCISCO VILLA	IECM2021/DD07/0356	ILUMINA TU COLONIA		6000	631,914.00	631,914.00						
11-011	GRANJAS CABRERA		NO ESTA LA CEDULA		6000	685,215.00	685,215.00						
11-012	JAIME TORRES BODET	IECM2021/DD07/0320	ENCHULANDO NUESTRA COLONIA - PAVIMENTO		6000	1,135,383.00	1,135,383.00						
11-013	JARDINES DEL LLANO-U.H. VILLA TLATEMPA	IECM2021/DD07/0248	REENCARPETAMIENTO PARA LA CALLE JAZMÍN		6000	716,893.00	716,893.00						
11-014	LA DRAGA	IECM2021/DD08/0176	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE DE MALVA		6000	926,310.00	926,310.00						
11-015	LA ESTACION	IECM2021/DD08/0369	ILUMINANDO MI COLONIA ESTAMOS MÁS SEGUROS		6000	1,392,414.00	1,392,414.00						
11-016	LA HABANA	IECM2021/DD08/0125	REENCARPETAMIENTO DE CALLES DE LA HABANA		6000	929,661.00	929,661.00						
11-018	LA MESA	IECM2021/DD07/0081	LUMINARIAS EN LA COLONIA LA MESA		6000	620,701.00	620,701.00						
11-019	LA NOPALERA	IECM2021/DD08/0096	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COLONIA NOPALERA		6000	1,050,681.00	1,050,681.00						
11-020	LA TURBA	IECM2021/DD08/0163	MEJORAMIENTO DEL DEPORTIVO "MANUEL AGUILERA"		6000	676,643.00	676,643.00						
11-021	LAS ARBOLEDAS	IECM2021/DD08/0368	ILUMINACIÓN SUSTENTABLE, LLEGANDO A CASA SEGUROS.		6000	1,081,832.00	1,081,832.00						



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD13 Alcaldía Tláhuac
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
11-022	LOPEZ PORTILLO	IECM2021/DD07/0355	ILUMINANDO LA PORTILLO POR TU SEGURIDAD		6000	790,227.00	790,227.00						
11-024	LOS OLIVOS	IECM2021/DD08/0426	ILUMINANDO OLIVOS		6000	1,172,471.00	1,172,471.00						
11-025	MIGUEL HIDALGO	NO ESTA			6000	1,285,296.00	1,285,296.00						
11-026	MIGUEL HIDALGO OTE	IECM2021/DD08/0379	ILUMINANDO MI CALLE SEGURA		6000	1,384,140.00	1,384,140.00						
11-027	OJO DE AGUA	IECM2021/DD07/0055	EMPASTADO DE LAS ZONAS VERDES DEL DEPORTIVO		6000	770,876.00	770,876.00						
11-029	PEÑA ALTA	IECM2021/DD07/0142	ILUMINANDO PEÑA ALTA		6000	848,397.00	848,397.00						
11-030	QUIAHUATLA	IECM2021/DD08/0375	LUMINARIAS EN TU COLONIA		6000	762,623.00	762,623.00						
11-031	SAN ANDRES MIXQUIC (PBLO)	11-031			6000	1,495,841.00	1,495,841.00						
11-032	SAN FRANCISCO TLALTENCO (PBLO)	11-032			6000	1,773,047.00	1,773,047.00						
11-033	SAN JOSE	IECM2021/DD07/0025	REMODELACIÓN DE LA CANCHA DE BASQUETBOL Y PARQUE SAN JOSÉ		6000	1,137,171.00	1,137,171.00						
11-034	SAN JUAN IXTAYOPAN (PBLO)	11-034			6000	1,367,554.00	1,367,554.00						
11-036	SAN MIGUEL ZAPOTITLA	IECM2021/DD08/0308	ILUMINANDO SAN RAFAEL ATLIXCO SOBRE SAN RAFAEL ATLIXCO HASTA SALVADOR DÍAZ MIRÓN.		6000	1,396,695.00	1,396,695.00						
11-037	SAN NICOLAS TETELCO	11-037			6000	921,269.00	921,269.00						
11-038	SAN PEDRO TLAHUAC (PBLO)	11-038			6000	2,057,896.00	2,057,896.00						
11-039	SANTA CATARINA (AMPL)	IECM2021/DD07/0366	DEPORTE EN LA AMPLIACIÓN		6000	640,816.00	640,816.00						
11-040	SANTA CATARINA	11-040			6000	1,007,544.00	1,007,544.00						
11-041	YECAHUIZOTL (PBLO)	IECM2021/DD08/0345	LUMINARIAS SOLARES SOBRE AV. SONIDO 13		6000	875,235.00	875,235.00						
11-042	SANTIAGO ZAPOTITLAN (PBLO)	11-042			6000	1,530,713.00	1,530,713.00						
11-043	SELENE (AMPL)	IECM2021/DD07/0338	LUZ Y SEGURIDAD EN MI CALLE		6000	936,463.00	936,463.00						
11-044	SELENE 1a SECC	IECM2021/DD07/0260	MEJORAR LAS TUBERÍAS DEL AGUA.		6000	1,138,815.00	1,138,815.00						
11-045	SELENE 2da SECC	IECM2021/DD07/0042	REENCARPETAMIENTO		6000	1,025,273.00	1,025,273.00						
11-048	TEPANTITLAMILCO	IECM2021/DD07/0065	SENDERO SEGURO		6000	563,155.00	563,155.00						
11-049	TEZONTITLA-ZOMPANTITLA	IECM2021/DD07/0108	CONTENEDORES RECOLECTORES DE BASURA		6000	589,758.00	589,758.00						
11-050	TIERRA BLANCA	IECM2021/DD07/0239	REENCARPETAMIENTO DE AVENIDA TEHUTLI		6000	653,374.00	653,374.00						
11-051	TIERRA Y LIBERTAD	IECM2021/DD07/0186	GUARNICIONES Y BANQUETAS PARA CAMINAR SEGURO "PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA"		6000	633,033.00	633,033.00						
11-052	VILLA CENTROAMERICANA (U HAB)	IECM2021/DD08//0241	TECHUMBRE E ILUMINACIÓN DE CANCHAS DE BOLEIBOL.		6000	903,170.00	903,170.00						
11-053	VILLAS DE LOS TRABAJADORES (GDF) (U HAB)	IECM2021/DD08//0230	EL JARDIN DE LOS POETAS (SEGUNDA ETAPA) REUBICACIÓN		6000	707,387.00	707,387.00						
11-055	UNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA PONIENTE I	IECM2021/DD08/0362	MIS CALLES ILUMINADAS		6000	1,107,364.00	1,107,364.00						
11-056	LA CONCHITA I	IECM2021/DD08/0361	CAMINO SEGURO		6000	1,150,006.00	1,150,006.00						



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD13 Alcaldía Tláhuac
Período:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
11-057	LA CONCHITA II	IECM2021/DD08/0388	CULTURA EN TU COLONIA		6000	1,530,564.00	1,530,564.00						
11-058	UNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA PONIENTE II	IECM2021/DD08/0249	EMBELLECIENDO NUESTRA UNIDAD "MANUEL M. LÓPEZ III"		6000	1,183,138.00	1,183,138.00						
11-059	ATOTOLCO	IECM2021/DD08/0243	NIVELACIÓN DE CAMINO RURAL		6000	616,719.00	616,719.00						
11-060	CUITLAHUAC	11-060	NO ESTA LA CEDULA		6000	618,529.00	618,529.00						
11-035	SAN MIGUEL (AMPL)	IECM2021/DD07/0250	DANDO VIDA A MI COMUNIDAD		6000	113,876.00	113,876.00						
					7000	445,959.00	445,959.00						
<b>TOTAL URG</b>						<b>55,993,525.00</b>	<b>55,993,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		02CD14 ALCALDIA TLAPAN											
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2021											
Ejercicio:		2021											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
12-001	AHUACATITLA	B6	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS Y MUROS	0.0%	6000	298,782.00	298,782.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-002	AMPLIACION MIGUEL HIDALGO 2A SECC	B12	REMODELACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE BUSTO DE JUAREZ 2021	0.0%	6000	1,038,834.00	38,834.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-003	AMPLIACION MIGUEL HIDALGO 3A SECC	B7	TINACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA COLONIA	0.0%	6000	1,051,167.00	51,167.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-004	AMPLIACION MIGUEL HIDALGO 4A SECC	B3	TINACOS PARA TODA LA COLONIA	0.0%	6000	825,134.00	825,134.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-005	AMSA	B1	PAVIMENTACION DE CALLE PONIENTE "COLONIA SEGURA" CAMARAS	0.0%	6000	352,099.00	352,099.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-007	ARBOLEDAS DEL SUR	B4	INTELEGENTES DE VIGILANCIA	0.0%	6000	459,920.00	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-008	ARENAL GUADALUPE TLALPAN	B2	BARRERAS ANTI INUNDACION Y VALVULAS CHECK PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD Y EL RIESGO DE INUNDACIÓN Y PÉRDIDA DEL PATRIMONIO EN COL GUADALUPE TLA	0.0%	6000	408,096.00	408,096.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-009	ARENAL PUERTA TEPEPAN	B1	ILUMINACION DEL PARQUE "CONCORDIA" UBICADO EN LA CALLE RÍO SAN BUENAVENTURA Y CERRADA RÍO SAN BUENAVENTURA	0.0%	6000	356,448.00	356,448.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-010	ATOCPA SUR	B5	COLOCACIÓN DE TINACOS PARA TODA LA COLONIA.	0.0%	6000	359,164.00	359,164.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-011	AYOCATITLA, ASUNCIÓN	B3	REUTILICEMOS NUESTRA AGUA (CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL)	0.0%	6000	398,784.00	398,784.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-013	BELVEDERE	B2	RESCATE DE AREA VERDE DE LA COLONIA BELVEDERE PARA HABILITAR UN PABELLÓN PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y ECOLÓGICAS, JUEGOS LÚDICOS Y BANCAS.	0.0%	6000	572,171.00	572,171.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-014	BOSQUE DE TEPEXIMILPA	B3	CALENTADOR SOLAR PARA LA CIUDADANIA DE BOSQUE DE TEPEXIMILPA PP. 2021	0.0%	6000	348,290.00	348,290.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-016	BOSQUES DEL PEDREGAL	B6	ADQUISICION E INSTALACION DE PANELES SOLARES PARA TODA LA COLONIA BOSQUES DEL PEDREGAL	0.0%	6000	755,182.00	755,182.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-017	CALVARIO CAMISETAS	B1	CALENTADORES SOLARES EN CALLE CAMISETAS, LA FAMA, CALZADA FUENTES BROTANTES, 1ER ANDADOR CAMISETAS Y 2 ANDADOR Y PRIVADA FUENTES BROTANTES.	0.0%	6000	319,806.00	319,806.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD14 ALCALDIA TLAPAN
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
12-018	CANTERA PUENTE DE PIEDRA	B8	ESPACIO CULTURAL Y EDUCATIVO ABIERTO EN ACALZALA PARA TODXS EN CANTERA PTE. DE PIEDRA, PROYECTO SOSTENIBLE AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE 1RA. ETAPA	0.0%	6000	502,823.00	502,823.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-019	CHICHICASPATL	B6	ESTUFA DE INDUCCION AHORRADORA CON ENERGIA SUSTENTABLE	0.0%	6000	500,956.00	500,956.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-020	CHIMALCOYOC	B1	LAMPARAS SOLARES CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA LAS CASAS DE TODA LA COLONIA.	0.0%	6000	537,555.00	537,555.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-022	CHIMILLI	B7	CONSTRUCCION DE TANQUE DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN SOLIDARIDAD	0.0%	6000	434,707.00	434,707.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-023	CLUB DE GOLF MEXICO-SAN BUENAVENTURA	B3	CAMARAS DE VIGILANCIA EN TODA LA COLONIA	0.0%	6000	378,435.00	378,435.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-024	COAPA 2A SECCIÓN-RAMOS MILLAN	B4	CAMARAS DE VIGILANCIA PARA TODA LA COLONIA	0.0%	6000	404,171.00	404,171.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-025	COLINAS DEL BOSQUE-LAS TORTOLAS	B2	MEJORAS EN CONTENEDOR DE BASURA, COMPRAR EQUIPO Y CONTENEDORES PARA SEPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BASURA	0.0%	6000	420,323.00	420,323.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-026	CONDOMINIO DEL BOSQUE (FRACC)-BOSQUE DE TLALPAN	B11	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL CONDOMINIO.	0.0%	6000	326,112.00	326,112.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-027	CONJUNTO URBANO CUEMANCO (U HAB)	B3	CAMBIO DE CABLEADO ELECTRICO DE TODOS LOS POSTES DE LA UNIDAD	0.0%	6000	334,553.00	334,553.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-029	CRUZ DEL FAROL	0	INSTALACION DE CORREDOR RECREATIVO ECOLOGICO ( POR DEFINIR EN ASAMBLEA CIUDADANA DE CASOS ESPECIALES)	0.0%	6000	398,633.00	398,633.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-030	CUCHILLA DE PADIERNA	B15	CONTINUIDAD CALENTADORES SOLARES	0.0%	6000	484,305.00	484,305.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-031	CUILOTEPEC II	B1	ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL.	0.0%	6000	308,440.00	308,440.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-032	CULTURA MAYA	B9	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA CULTURA MAYA 2021	0.0%	6000	659,434.00	659,434.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-033	DIAMANTE	B1	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA DIAMANTE 2021.	0.0%	6000	360,121.00	360,121.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-034	DOLORES TLALI	B1	PAVIMENTACIÓN CALLE ALTA TENSIÓN	0.0%	6000	333,056.00	333,056.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-035	EJIDOS DE SAN PEDRO MARTIR I (NORTE)	B2	CALENTADORES SOLARES	0.0%	6000	600,547.00	600,547.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-036	EL ARENAL	B1	CALENTADORES SOLARES PARA EL ARENAL	0.0%	6000	420,916.00	420,916.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-037	EL DIVISADERO	B1	TINACOS Y CISTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN TODA LA COLONIA	0.0%	6000	313,118.00	313,118.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		02CD14 ALCALDIA TLAPAN											
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2021											
Ejercicio:		2021											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
12-039	EL ZACATON	B4	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA.	0.0%	6000	579,542.00	579,542.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-040	EMILIO PORTES GIL PEMEX PICACHO (U HAB)	B1	SUSTITUCION O MANTENIMIENTO DE VALVULAS DE AGUA POTABLE DE LA U. HABITACIONAL	0.0%	6000	393,742.00	393,742.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-042	EX HACIENDA SAN JUAN DE DIOS	B4	REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES Y COLOCACION DE NUEVOS JUEGOS (CAMELLÓN PROLONGACION CANAL DE MIRAMONTES)	0.0%	6000	512,105.00	512,105.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-043	FLORESTA-PRADO-VERGEL COAPA	B1	CAMBIO DE SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA COLONIA	0.0%	6000	417,912.00	417,912.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-044	UNIDADES HABITACIONALES DE TENORIOS	B3	RETIRO DE MALLA DE IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION DE AZOTEAS Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS 1 A 16 EN LA UNIDAD TENORIOS 224	0.0%	6000	317,691.00	317,691.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-045	FOVISSSTE SAN PEDRO MARTIR (U HAB)	B3	DOTAR AL INTERIOR DE LA UNIDAD DE LUMINARIAS FOTOVOLTAICAS CON PANELES SOLARES	0.0%	6000	309,505.00	309,505.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-046	FRESNO	B1	ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CISTERNAS DE POLIETILENO DE 5000 LTS	0.0%	6000	302,051.00	302,051.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-047	FUENTES BROTTANTES MIGUEL HIDALGO (U HAB)	B4	SUSTITUCION Y MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE INCLUYENDO TUBERIA, VALVULAS, Y LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	0.0%	6000	503,507.00	503,507.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-048	FUENTES Y PEDREGAL DE TEPEPAN	B3	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS, POR LAS CALLES PROLONGACION DE ABASOLO, FUENTES BUENAS Y CALLES PERPENDICULARES A ÉSTA	0.0%	6000	506,440.00	506,440.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-049	FUENTES DEL PEDREGAL	B6	CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA RIEGO DEL PARQUE LOS ILUSOS.	0.0%	6000	606,944.00	606,944.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-050	GRANJAS COAPA	B2	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	0.0%	6000	474,701.00	474,701.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-051	GRANJAS COAPA ORIENTE	B1	EMBELLECIMIENTO DEL CAMELLON DE CALZADA DEL HUESO Y RESTITUCION DEL RETORNO.	0.0%	6000	374,300.00	374,300.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-053	HACIENDA SAN JUAN-RINCON DE SAN JUAN-CHIMALI	B1	RECUPERACION, MANTENIMIENTO Y RESCATE DE LOS PARQUES DE LA COLONIA 1) EL UBICADO ENTRE PROLONGACION CANAL DE MIRAMONTES ENTRE XOMALI Y TRANSMISIONES.	0.0%	6000	545,724.00	545,724.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-055	HEROES DE 1910	B2	BANQUETA PARA CAMINAR SEGURO EN CAMINO A LA MARINA	0.0%	6000	340,952.00	340,952.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-057	HUESO PERIFERICO-ISSSFAM NO. 7 (U HABS)	B7	LUMINARIAS: INSTALACION EN UNIDAD (CIRCUITO) HABITACIONAL HUESO PERIFERICO ISSSFAM NO. 7	0.0%	6000	377,086.00	377,086.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD14 ALCALDIA TLAPAN
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
12-059	IGNACIO CHAVEZ (U HAB)	B2	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE IGNACIO CHÁVEZ DENTRO DE LA UNIDAD IGNACIO CHÁVEZ	0.0%	6000	328,881.00	328,881.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-060	ISIDRO FABELA I (PONIENTE)	B6	CALLES SEGURAS, CIUDADANO SEGURO: CAMARAS EXTERIORES VIDEO VIGILANCIA DE ALTA DEFINICIÓN.	0.0%	6000	603,208.00	603,208.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-061	ISIDRO FABELA (AMPL)	B3	CALENTADORES SOLARES	0.0%	6000	353,535.00	353,535.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-062	ISSSFAM NO. 1 (U HAB)-VILLA TLALPAN	B1	"PINTURA EN FACHADA DE EDIFICIOS"	0.0%	6000	353,519.00	353,519.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-064	JARDINES COAPA-BELISARIO DOMINGUEZ	B1	REENCARPETADO DE LA CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA	0.0%	6000	341,311.00	341,311.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-065	JARDINES DE SAN JUAN	B6	CALENTADORES SOLARES	0.0%	6000	577,546.00	577,546.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-066	JARDINES DEL AJUSCO	B2	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODA LA COLONIA	0.0%	6000	470,689.00	470,689.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-067	JARDINES EN LA MONTAÑA	B2	CAMARAS DE ALTA RESOLUCION CON POSTE TIPO C5 PARA LOS ACCESOS DE LAS ENTRADAS AL FRACCIONAMIENTO	0.0%	6000	438,560.00	438,560.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-068	JUVENTUD UNIDA	B2	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MÚLTIPLES EN CALLE CAOBA	0.0%	6000	339,784.00	339,784.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-069	LA LONJA	B4	ADQUISICION DE UNA PURIFICADORA DE AGUA PARA CADA UNO DE LOS LOTES DE LA COLONIA BARRIO LA LONJA.	0.0%	6000	408,497.00	408,497.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-070	LA FAMA	B3	CALENTADORES SOLARES POR SORTEO	0.0%	6000	343,539.00	343,539.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-071	LA GUADALUPANA	B2	CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION EN LA COLONIA EN CAMINO LOS ARCOS DESDE CAMINO VECINAL HASTA LA DERRADA DEL CAMINO DE LOS ARCOS	0.0%	6000	404,566.00	404,566.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-072	LA JOYA	B1	CÁMARAS DE SEGURIDAD	0.0%	6000	401,676.00	401,676.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-073	LA LIBERTAD - IXTLAHUACA	0	PAVIMENTACIÓN DE C. FRANCISCO JAVIER MINA Y C. MARIANO ABASOLO (POR DEFINIR EN ASAMBLEA CIUDADANA DE CASOS ESPECIALES)	0.0%	6000	328,062.00	328,062.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-075	LA PALMA	B2	ANDADOR PEATONAL EN PARADA LA PALMA DESDE RETORNO LA PALMA, HASTA LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, CALLE OYAMEL	0.0%	6000	396,598.00	396,598.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-076	LA PRIMAVERA	B8	BANCAS PARA DESCANSO, REFORESTACIÓN Y BALIZAMIENTO PARA LAS CALLES DE LA COLONIA LA PRIMAVERA	0.0%	6000	391,035.00	391,035.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		02CD14 ALCALDIA TLAPAN											
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2021											
Ejercicio:		2021											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR			AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE	CAPÍTULO DE GASTO		IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
12-077	LA TORTUGA XOLALPA-HCO COLEGIO MILITAR	B2	NUEVA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRADA DE PASEO DE LOS LIMONEROS	6000	487,189.00	487,189.00	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-079	LOMAS ALTAS DE PADIERNA SUR	0	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO "CICLO VIA DE LOMAS ALTAS DE PADIERNA SUR" COMO RESPUESTA AL INDICE DELICTIVO Y PREVENCIÓN DEL DELITO (POR DEFINIR EN ASAMBLEA CIUDADANA DE CASOS ESPECIALES)	6000	560,910.00	560,910.00	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-080	LOMAS DE CUILOTEPEC	B3	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA.	6000	409,444.00	409,444.00	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-082	LOMAS DE PADIERNA (AMPL)	B7	ARCO DE PIEDRA PARA RECONOCIMIENTO DE LA COLONIA	6000	298,611.00	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-084	LOMAS DE TEXCALATLACO	B4	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	6000	309,267.00	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-085	LOMAS DEL PEDREGAL	B5	REENCARPETAMIENTO DELA CALLE CHALPULTENANGO DE F.F.C.C. A CUERNAVACA A HECELCHACAN	6000	332,262.00	332,262.00	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-086	LOMAS HIDALGO	B4	PROYECTO CALENTADORES SOLARES EN LAS CALLES DE MINUETO,ADAGIO, DARWIN Y FIGARO.	6000	408,780.00	408,780.00	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-087	LOS ENCINOS	B1	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	6000	425,649.00	425,649.00	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-088	LOS PASTORES	0	CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL A BASE DE TINACOS (POR DEFINIR EN ASAMBLEA CIUDADANA DE CASOS ESPECIALES)	6000	308,217.00	308,217.00	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-089	LOS VOLCÁNES	B2	AGREGAR LUMINARIAS SOLARES A LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COLONIA, MEJORANDO LA SEGURIDAD DEL ANDADOR PEATONAL A TRAVÉS DE UNA OPCIÓN SUSTENTABLE.	6000	444,302.00	444,302.00	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-092	MA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA-TLALPUENTE	B7	5 POZOS DE ABSORCIÓN	6000	403,053.00	403,053.00	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-093	COAPA-VILLA CUEMANCO	B2	REENCARPETADO DE LA CALLE 3A CERRADA CAÑAVERALES. COL. MAGISTERIAL	6000	380,396.00	380,396.00	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		02CD14 ALCALDIA TLAPAN											
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2021											
Ejercicio:		2021											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
12-094	MESA LOS HORNOS, TEXCALTECO	B1	TINACOS PARA MESA LOS HORNOS 2021	0.0%	6000	966,475.00	966,475.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-095	MIGUEL HIDALGO	B9	REENCARPETADO CALLE CUAUHEMOTZIN	0.0%	6000	956,256.00	956,256.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-096	MIRADOR 1A SECC	B2	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	0.0%	6000	375,688.00	375,688.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-097	MIRADOR 2A Y 3A SECC	B5	CALENTADORES SOLARES 2A Y 3A SECCION, EL MIRADOR.	0.0%	6000	367,959.00	367,959.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-099	MIRADOR DEL VALLE	B10	COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA	0.0%	6000	337,436.00	337,436.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-100	MIRADOR I	B7	MODULO DE VIGILANCIA PARA LA COLONIA	0.0%	6000	395,876.00	395,876.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-101	MIRADOR II	B7	INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA	0.0%	6000	529,185.00	529,185.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-102	MOVIMIENTO ORGANIZADO DE TLALPAN-EL MIRADOR (RNCDA)	B3	ADECUACION DEL MODULO DE ALHENA DE LA COLONIA MOVIMIENTO ORGANIZADO DE TLALPAN, COMO MÓDULO MULTIFUNCIONAL	0.0%	6000	319,770.00	319,770.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-103	NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 1 (U HAB)	B2	ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES. SUPERMANZANA 1. UNIDAD NARCISO MENDOZA. TLALPAN	0.0%	6000	412,900.00	412,900.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-104	NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 2 (U HAB)	B1	CAMBIO DE TUBOS DE ALBANAL O DRENAJE DE CASAS, DUPLEX Y EDIFICIOS DE LA SUPERMANZANA 2 (QUE VAN DE 5 A 10 METROS POR CONEXIÓN A COLECTORES)	0.0%	6000	416,384.00	416,384.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-105	NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 3 (U HAB)	B2	PINTURA Y MAN DE OBRA EN EDIFICIOS, DUPLEX Y CASAS UNIFAMILIARES.	0.0%	6000	406,956.00	406,956.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-106	NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 6 (U HAB)	B1	INSTALACION DE LUMINARIAS LED DE 100 WATTS EN ZONAS NECESARIAS (POSTES) DE LA SUPER MANZANA 6	0.0%	6000	450,456.00	450,456.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-107	NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 7 (U HAB)	B2	REHABILITACION Y REMODELACION DEL PARQUE Y CANCHAS DE BASKETBOL DE LA SM7 EN LA U.H. NARCISO MENDOZA VILLA COAPA. C.P.14390	0.0%	6000	444,164.00	444,164.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		02CD14 ALCALDIA TLAPAN											
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2021											
Ejercicio:		2021											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
12-108	NIÑO JESUS (BARR)	B5	RECUPERACIÓN DEL PARQUE DEL NIÑO JESÚS PARA REHABILITARLO PARA RECREACIÓN Y PASEO DE PERROS	0.0%	6000	361,176.00	361,176.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-109	NUEVA ORIENTAL COAPA-EX HACIENDA COAPA	B6	MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE TODA LA UNIDAD TERRITORIAL	0.0%	6000	500,847.00	500,847.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-110	NUEVO RENACIMIENTO DE AXALCO	B1	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	0.0%	6000	340,160.00	340,160.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-111	OCOTLA - OCOTLA CHICO	B3	TINACOS	0.0%	6000	383,191.00	383,191.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-112	ORIENTE (AMPL)	B3	CALENTADORES SOLARES EN TODA LA COLONIA DE ORIENTE AMPLIACIÓN	0.0%	6000	309,430.00	309,430.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-113	PARAJE 38	B5	TINACOS PARA PARAJE 38	0.0%	6000	391,733.00	391,733.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-114	PARQUES DEL PEDREGAL	B1	LUMINARIAS LED - MEJORA DE LA ILUMINACION DE LA COLONIA	0.0%	6000	406,476.00	406,476.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-116	PEDREGAL DE LAS AGUILAS	B5	LAMPARAS SOLARES PARA AFUERA DE LAS CASAS DE LA COLONIA	0.0%	6000	392,925.00	392,925.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-117	PEDREGAL DE SN NICOLAS 1A SECC	B6	CALENTADORES SOLARES, TINACOS Y LUMINARIAS SOLARES EN CALLE TLAMAHUACALA, FERROCARRIL DE CUERNAVACA Y 1A CDA DE TLAMAHUACALA	0.0%	6000	925,605.00	925,605.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-118	PEDREGAL DE SN NICOLAS 2A SECC	B2	LUMINARIAS SOLARES CON CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA Y BOCINAS	0.0%	6000	719,418.00	719,418.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-119	PEDREGAL DE SN NICOLAS 3A SECC	B3	LUMINARIAS SOLARES CON CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA Y BOCINAS	0.0%	6000	865,880.00	865,880.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-121	PEDREGAL DE STA URSULA XITLA	B1	PASTO EN CANCHA DE FOOTBOL RAPIDO Y ACONDICIONAR CANCHA DE BASQUETBOL, PARA HACERLA DE VOLIBOL, CUANDO SE REQUIERA, EN DEPORTIVO ISMAEL RESENDIZ	0.0%	6000	480,097.00	480,097.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-124	PIEDRA LARGA	B2	CALENTADORES SOLARES	0.0%	6000	319,303.00	319,303.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-125	PLAN DE AYALA	B2	PAVIMENTACION PARA LA CALLE CAMINO ANTIGUO A XICALCO Y CONFEDERACIÓN NACIONAL DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD, A ESPALDAS DE LA PRIMARIA.	0.0%	6000	353,837.00	353,837.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-127	POPULAR STA TERESA	B3	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	0.0%	6000	635,362.00	635,362.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-130	PRADO COAPA 2A SECCION	B10	CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO CON BOTONES DE PANICO Y GRABACION YA INSTALADAS	0.0%	6000	373,135.00	373,135.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
Alcaldía:		02CD14 ALCALDIA TLAPAN											
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2021											
Ejercicio:		2021											
12-131	PRADO COAPA 3A SECCION-POTRERO ACOXPA	B5	CÁMARAS DE VIDEO EN LA COLONIA PRADO COAPA 3A SECCIÓN	0.0%	6000	392,520.00	392,520.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-132	PROGRESO TLALPAN	B1	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA	0.0%	6000	308,094.00	308,094.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-133	PUEBLO QUIETO	B1	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	0.0%	6000	333,551.00	333,551.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-136	RANCHO LOS COLORINES (FRACC)	B2	SE PROPONE UN SISTEMA DE RECICLAJE DE AGUAS GRISES PARA RANCHO LOS COLORINES	0.0%	6000	311,316.00	311,316.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-137	REAL DEL SUR-VILLAS DEL SUR-RESIDENCIAL ACOXPA	B1	ALARMAS SISMICAS CONECTADAS AL C5 Y CÁMARAS DE SEGURIDAD	0.0%	6000	361,669.00	361,669.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-139	RESIDENCIAL INSURGENTES SUR (U HAB)	B5	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES TECHADO BENEFICIA 3800 HABITANTES DE TODAS LAS EDADES PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS CULTURALES DEPORTIVAS	0.0%	6000	348,049.00	348,049.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-142	RINCON LAS HADAS-VILLA ROYALE-FUENTES Y ARCONADA COAPA	B7	ADQUISICION E INSTALACION DE LÁMPARAS SOLARES, PARA LA U. H. PLAZA DEL ORO	0.0%	6000	339,818.00	339,818.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-143	RINCONADA (U HAB)	B4	PINTURA PARA LOS 22 EDIFICIOS U.H. RINCONADA	0.0%	6000	308,263.00	308,263.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-145	ROCA DE CRISTAL	B3	LAMPARAS SOLARES DOMICILIARIAS PARA ROCA DE CRISTAL 2021	0.0%	6000	291,691.00	291,691.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-146	ROMULO SANCHEZ-SAN FERNANDO (BARR)-PEÑA POBRE	B3	CALENTADORES SOLARES EN LA CALLE ZAPOTE	0.0%	6000	342,073.00	342,073.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-148	SAN BARTOLO EL CHICO	B1	ENCARPETADO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COLONIA SAN BARTOLO EL CHICO	0.0%	6000	416,457.00	416,457.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-151	SAN JUAN TEPEXIMILPA	B2	CALENTADORES SOLARES EN CALLES MIRAMONTES, CASTRO BRITO Y CALLEJON MIRAMONTES 2021	0.0%	6000	396,189.00	396,189.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD14 ALCALDIA TLAPAN
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
12-152	SAN JUAN TEPEXIMILPA (AMPL)	B1	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA DE AMP. TEPEXIMILPA.	0.0%	6000	327,307.00	327,307.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-153	SAN LORENZO HUIPULCO	B2	INSTALACION DE VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA	0.0%	6000	665,835.00	665,835.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-156	SAN MIGUEL TEHUISCO-LOS ANGELES-AYOMETITLA	B1	DRENAJE EN TODA LA COLONIA	0.0%	6000	413,302.00	413,302.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-158	SAN NICOLAS II	B14	ADQUISICION DE TINACOS DE 1,100 LITROS PARA HABITANTES DE LA COMUNIDAD	0.0%	6000	558,286.00	558,286.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-159	SAN PEDRO APOSTOL (BARR)	B3	CONSTRUCCION DE JARDINERAS EN LAS BANQUETAS, PINTAR TODAS LAS FACHADAS, PINTAR GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTOS. COLOCAR NOMBRE DE CALLES	0.0%	6000	307,542.00	307,542.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-161	SANTA URSULA XITLA	B7	ESTUDIO DE GEO RADAR PARA CONOCER ESTADO REAL DEL SUBSUELO Y SUS AFECTACIONES, Y MAPEO DE REDES DE SERVICIOS ENTERRADOS	0.0%	6000	977,404.00	977,404.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-162	SANTISIMA TRINIDAD	B1	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA SANTISIMA TRINIDAD 2021	0.0%	6000	370,201.00	370,201.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-164	SAUZALES CEBADALES (U HAB)	B7	CAMBIO DE VALVULAS DE DISTRIBUCION DE AGUA DEL CUARTO DE BOMBAS A CADA SECTOR DE LA UNIDAD SAUZALES-CEBADALES 83 COL. GRANJAS COAPA.	0.0%	6000	341,280.00	341,280.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-165	SECCION XVI	B1	INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA VECINOS Y VECINAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA FAMILIAR QUE VIVEN EN LA COLONIA DE LA SECCION XV	0.0%	6000	358,451.00	358,451.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-166	SOLIDARIDAD	0	ADQUISICION DE EQUIPO TECNOLOGICO (COMPUTADORAS) PARA JOVENES DE LA COLONIA (POR DEFINIR EN ASAMBLEA CIUDADANA)	0.0%	6000	363,075.00	363,075.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-167	TECORRAL	B2	ADQUISICION DE TINACOS CISTERNAS	0.0%	6000	358,502.00	358,502.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-168	TENORIOS INFONAVIT 1 Y 2 (U HAB)	B2	CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL INTERIOR DE LA U.H. TENORIOS 222	0.0%	6000	367,102.00	367,102.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD14 ALCALDIA TLAPAN
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
12-170	TEPETLICA EL ALTO-3 DE MAYO	B1	POSTES DE 7.5 M EN LA COLONIA TEPETLICA EL ALTO	0.0%	6000	353,384.00	353,384.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-171	TEPETONGO	B4	PINTURA PARA FACHADAS PARA LA UNIDAD TERRITORIAL 12-171 2021	0.0%	6000	390,187.00	390,187.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-172	TETENCO (PJE)	B1	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	0.0%	6000	337,685.00	337,685.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-173	TEZONTITLA	B2	SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL PARA TODA LA COLONIA.	0.0%	6000	330,392.00	330,392.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-174	TEZONTITLA - EL CALVARIO (AMPL)	B2	TINACOS PARA TODA LA COLONIA.	0.0%	6000	379,231.00	379,231.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-175	TLALCOLIGIA	B8	REACONDICIONAMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA	0.0%	6000	660,092.00	660,092.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-176	TLALMILLE	B3	CÁMARAS DE SEGURIDAD EN LA COLONIA REMODELACION DE 40 DEPARTAMENTOS DE INTERÉS SOCIAL, UBICADO EN LA CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NO. 8 COLONIA CENTRO DE TLALPAN	0.0%	6000	364,124.00	364,124.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-177	TLALPAN CENTRO	B2	NODO CULTURAL TORIELLO GUERRA. ESPACIO DEDICADO PARA LAS ARTES EN EL JARDIN TORIELLO. CENTRO DE REUNIÓN PARA TODA LA POBLACION.	0.0%	6000	887,082.00	887,082.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-180	TORIELLO GUERRA	B3	TINACOS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON FILTRO PARA AGUA POTABLE EN LA COLONIA	0.0%	6000	729,136.00	729,136.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-181	TORRES DE PADIERNA	B1	PINTURA EN : BARRA Y REJA DE FACHADA, BARDAS PERIMETRALES, CASETA: PINTURA INTERIOR-EXTERIOR, E IMPERMEABILIZACIÓN EN TODAS LAS UNIDADES HABITACIONALES	0.0%	6000	381,999.00	381,999.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-182	TRES FUENTES (U HAB)	B2	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA	0.0%	6000	319,764.00	319,764.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-183	VALLE DE TEPEPAN	B3	SEGUNDA ETAPA: RECUPERACIÓN ÁREAS VERDES Y SUELO PERMEABLE	0.0%	6000	407,691.00	407,691.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-184	VALLE ESCONDIDO	B3		0.0%	6000	410,785.00	410,785.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		02CD14 ALCALDIA TLAPAN											
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2021											
Ejercicio:		2021											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
12-185	VALLE VERDE	B5	CALENTADORES SOLARES 4A ETAPA	0.0%	6000	348,464.00	348,464.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-186	VERANO	B1	CONTINUACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	0.0%	6000	377,594.00	377,594.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-188	VERGEL DE COYOACAN-VERGEL DEL SUR	B2	REMODELACIÓN TOTAL DE LA SECCIÓN PARQUES VERGEL DE COYOACAN	0.0%	6000	436,853.00	436,853.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-191	VILLA COAPA (RDCIAL)	B3	REMODELACION SUSTENTABLE E INCLUYENTE DEL PARQUE UBICADO EN RESIDENCIAL VILLA COAPA SUPER MANZANA 5	0.0%	6000	381,710.00	381,710.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-193	VILLA DEL PUENTE FOVISSSTE (U HAB)	B5	REENCARPETAMIENTO (PAVIMENTO) DE CALLES RINCONADA FRESALES Y FRESALES	0.0%	6000	304,208.00	304,208.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-194	VILLA LAZARO CARDENAS	B4	REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES, CAMELLONES, ESPACIOS DEPORTIVOS, ILUMINACIÓN Y REENCARPETADO DE LA COLONIA VILLA LAZARO CARDENAS	0.0%	6000	522,113.00	522,113.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-195	VILLA OLIMPICA LIBERADOR MIGUEL HIDALGO (U HAB)	B1	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN TODA LA UNIDAD.	0.0%	6000	362,542.00	362,542.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-198	VISTAS DEL PEDREGAL	B10	CALENTADORES SOLARES PARA LAS FAMILIAS DE CALLE VISTAS DE CUILOTEPEC	0.0%	6000	342,207.00	342,207.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-199	VIVEROS DE COACTETLAN	B6	OBRAS DE TERMINO Y EQUIPAMIENTO, PLANTA ALTA CENTRO COMUNITARIO	0.0%	6000	450,270.00	450,270.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-200	XAXALCO	B1	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA	0.0%	6000	454,150.00	454,150.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-201	XAXALIPAC	B3	PAVIMENTACION EN TODA LA CALLE CEREZOS DESDE CERRADA Y HASTA EL FINAL	0.0%	6000	376,413.00	376,413.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-202	ZACATIENDA	B1	ALARMAS DE PANICO Y LUMINARIAS SOLARES DE FACHADA DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA COLONIA.	0.0%	6000	358,909.00	358,909.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-204	ZAPOTE-LUIS DONALDO COLOSIO (U HABS)	B1	REHABILITACIÓN URBANA A ANDADOR SIN NOMBRE	0.0%	6000	320,331.00	320,331.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-205	2 DE OCTUBRE	B4	FILTROS DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.0%	6000	663,096.00	663,096.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-208	SAN MIGUEL TOXIAC	B1	CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL PARA TODA LA COLONIA.	0.0%	6000	306,215.00	306,215.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-209	HEROES DE PADIERNA I	B1	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES	0.0%	6000	755,591.00	755,591.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		02CD14 ALCALDIA TLAPAN											
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2021											
Ejercicio:		2021											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
12-210	HEROES DE PADIERNA II	B1	PANELES SOLARES (FOTOVOLTAICOS) PARA LAS CALLES DZIBALCHEN, TIXKOKOB, DE AKIL, KINCHIL, CONTOY Y CANCUN.	0.0%	6000	767,815.00	767,815.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-211	LOMAS DE PADIERNA I	B15	CALENTADORES SOLARES PARA LAS CALLES YOBAIN, BOCHIL Y BEKAL DE TIZIMIN A POPOLNA	0.0%	6000	921,365.00	921,365.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-212	LOMAS DE PADIERNA II	B2	TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE	0.0%	6000	819,066.00	819,066.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-213	PEDREGAL DE SN NICOLAS 4A SECC I	0	ESTUFAS SOLARES (POR DEFINIR EN ASAMBLEA CIUDADANA DE CASOS ESPECIALES)	0.0%	6000	818,877.00	818,877.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-214	PEDREGAL DE SN NICOLAS 4A SECC II	B1	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA	0.0%	6000	823,810.00	823,810.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-215	BELISARIO DOMINGUEZ	B2	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN HOGARES PARA AHORRO DE DINERO EN COMPRA DE GAS Y CONTRIBUIR A EVITAR EL CAMBIO CLIMÁTICO.	0.0%	6000	347,846.00	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-216	LA MAGUEYERA	B3	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	0.0%	6000	288,753.00	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-217	NARCISO MENDOZA VILLA COAPA SUPERMANZANA 8 (U HAB)	B3	REENCARPETADO DE LA AVENIDA DEL REGIDOR EN LA NARCISO MENDOZA VILLA CAMPO SM8 (U-H)	0.0%	6000	379,201.00	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-218	CONJUNTO HABITACIONAL PEDREGAL DEL LAGO	B4	PROYECTO PARA AHORRO DE ENERGIA Y OPTIMIZACION DE ALUMBRADO.	0.0%	6000	331,646.00	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-219	EJIDOS DE SAN PEDRO MARTIR II (SUR)	B2	FILTROS PARA AGUA	0.0%	6000	628,992.00	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-220	ISIDRO FABELA II (ORIENTE)	B2	CALENTADORES SOLARES	0.0%	6000	597,089.00	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-221	LOMA BONITA-AMPLIACION TEPEXIMILPA	B1	FILTROS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 2021.	0.0%	6000	298,995.00	298,995.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-222	LOMAS DE TEPEMECATL	B2	MATERIAL PARA EL SALON DE USOS MÚLTIPLES	0.0%	6000	628,242.00	628,242.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-223	RESIDENCIAL FUENTES DE CANTERA (U HAB)	B8	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR E INTERIOR DE LOS 17 EDIFICIOS QUE CONFORMAN LA UNIDAD TERRITORIAL	0.0%	6000	306,396.00	306,396.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-074	LA MAGDALENA PETLACALCO (PBLO)	0	NO SE REALIZO CONSULTA, POR RESOLUCION DEL TEPJF	0.0%	6000	965,593.00	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-115	PARRES EL GUARDA (PBLO)	0	NO SE REALIZO CONSULTA, POR RESOLUCION DEL TEPJF	0.0%	6000	541,795.00	41,603.80	-	-	-	-	0.0%	0.0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		02CD14 ALCALDIA TLAPAN											
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2021											
Ejercicio:		2021											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR			AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE	CAPÍTULO DE GASTO		IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
12-147	SAN ANDRES TOTOLTEPEC (PBLO)	0	NO SE REALIZO CONSULTA, POR RESOLUCION DEL TEPJF	6000	2,095,269.00	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-154	SAN MIGUEL XICALCO (PBLO)	0	NO SE REALIZO CONSULTA, POR RESOLUCION DEL TEPJF	6000	1,356,334.00	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-155	SAN MIGUEL AJUSCO (PBLO)	0	NO SE REALIZO CONSULTA, POR RESOLUCION DEL TEPJF	6000	1,251,369.00	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-157	SAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO)	0	NO SE REALIZO CONSULTA, POR RESOLUCION DEL TEPJF	6000	1,987,695.00	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-160	SAN PEDRO MARTIR (PBLO)	0	NO SE REALIZO CONSULTA, POR RESOLUCION DEL TEPJF	6000	1,388,261.00	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12-163	SANTO TOMAS AJUSCO (PBLO)	0	NO SE REALIZO CONSULTA, POR RESOLUCION DEL TEPJF	6000	1,398,822.00	1,398,822.00	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
<b>TOTAL URG</b>					<b>88,424,876.00</b>	<b>73,238,838.80</b>							

NOTAS ACLARATORIAS:

1. En apego al Artículo Transitorio Vigésimo de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de julio del 2020 que a la letra dice: "Artículo Vigésimo. En virtud de la pandemia originada por el COVID-19, así como la imposibilidad real para continuar de manera adecuada con el proceso de presupuesto participativo 2020, la ejecución de los recursos destinados a los proyectos ganadores seleccionados para dicha anualidad, será realizada en el año 2021."
2. Sin embargo, a la fecha la CDMX, no ha salido de la emergencia epidemiológica toda vez que la semaforización se mantiene en amarillo, lo cual limita realizar acciones en campo para avanzar en los procedimientos establecidos; en la Guía Operativa para el Ejercicio de los Recursos del Presupuesto Participativo de las Alcaldías de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como las disposiciones establecidas en la Ley de Participación Ciudadana.
3. No obstante, lo anterior, se han realizados reuniones con la Dirección General de Participación Ciudadana, a fin de poder definir el procedimiento para empezar a operar el programa, conforme a las atribuciones que nos competen como Alcaldía, consultando para la aclaración de dudas a los diferentes órganos rectores que participan en este Proceso del Presupuesto Participativo, como son el IECM y la secretaria Finanzas, sin que a la fecha se tenga concretado algo.
4. Al corte del periodo reportado, se tienen avances con relación al presupuesto 2021, con las afectaciones correspondientes para las solicitudes de la Dirección General de Asuntos Jurídico y de Gobierno, misma que está en trámite de autorización.
5. El monto total corresponde a los importes asignados por Unidad Territorial y por proyecto ganador enviados mediante oficio No. CJSJL/306/2021 de fecha 7 de julio 2021 signado por el Mtro. Néstor Vargas Solano, Consejero Jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad de México, cabe mencionar que se presenta una diferencia entre el importe asignado en el Techo Presupuestal para el presupuesto Participativo que fue de 88,434,269 para el 2021



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	VENUSTIANO CARRANZA
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
17-065	10 DE MAYO	B1	CAMBIAR ENTUBADO 10 DE MAYO	-	6000	910,214.0	910,214.0	-	-	-	-	0	0
17-066	20 DE NOVIEMBRE	B4	MÁS ILUMINARIAS MENOS INSEGURIDAD	-	2000	1,829,605.0	1,829,605.0	-	-	-	-	0	0
17-067	20 DE NOVIEMBRE (AMPL)	B1	CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN 18 DE MARZO	-	6000	737,556.0	737,556.0	-	-	-	-	0	0
17-068	24 DE ABRIL	B5	LAMPARAS LED FASE 2	-	2000	672,723.0	672,723.0	-	-	-	-	0	0
17-069	5TO TRAMO DE 20 DE NOVIEMBR	B4	SUSTITUCION Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO LED DE 100 WATTS	-	2000	1,297,062.0	1,297,062.0	-	-	-	-	0	0
17-070	7 DE JULIO	B5	DRENAJE	-	6000	800,003.0	800,003.0	-	-	-	-	0	0
17-071	7 DE JULIO (AMPL)	B1	AGILIZAR LA APERTURA DEL PARQUE QUE QUEDÓ INCONCLUSO, MÁS LUMINARIAS	-	2000	792,993.0	792,993.0	-	-	-	-	0	0
17-001	AARON SAENZ	B3	ILUMINA AARÓN SAENZ	-	2000	676,820.0	676,820.0	-	-	-	-	0	0
17-002	ADOLFO LOPEZ MATEOS	B5	ILUMINANDO NUESTRA COLONIA (CONTINUACIÓN)	-	2000	1,449,622.0	1,449,622.0	-	-	-	-	0	0
17-003	AERONAUTICA MILITAR	B5	CAMBIO DE LUMINARIAS LED FASE 2	-	2000	890,028.0	890,028.0	-	-	-	-	0	0
17-004	ALVARO OBREGON	B1	CAMBIO DE LUMINARIA COL. ÁLVARO OBREGÓN FASE II	-	2000	902,480.0	902,480.0	-	-	-	-	0	0
17-005	AQUILES SERDAN	B8	AQUILES SIN BACHES	-	6000	1,390,000.0	1,390,000.0	-	-	-	-	0	0
17-006	ARTES GRAFICAS	B1	ILUMINANDO ARTES GRÁFICAS	-	2000	1,263,039.0	1,263,039.0	-	-	-	-	0	0
17-007	AVIACION CIVIL	B6	SUSTITUCIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LED DE 100 WATTS (CONTINUACIÓN)	-	2000	1,266,659.0	1,266,659.0	-	-	-	-	0	0
17-008	AVIACION CIVIL (AMPL)	B5	CAMBIO DE BANQUETAS	-	6000	816,354.0	816,354.0	-	-	-	-	0	0
17-009	AZTECA	B5	REHABILITACIÓN DEL CAMELLÓN EN CALZADA DEL PERÓN	-	6000	756,620.0	756,620.0	-	-	-	-	0	0
17-010	BAHIA (U HAB)	B4	CAMBIO DE INSTALACIÓN DE RED DE AGUA AL INTERIOR DE LA UNIDAD BAHÍA	-	4000	738,366.0	738,366.0	-	-	-	-	0	0
17-011	CANDELARIA DE LOS PATOS (U H)	B4	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y CASETAS DE VIGILANCIA	-	4000	752,241.0	752,241.0	-	-	-	-	0	0
17-012	CARACOL	B2	ILUMINACIÓN DE TU COLONIA (CONTINUACIÓN)	-	2000	1,084,856.0	1,084,856.0	-	-	-	-	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		VENUSTIANO CARRANZA											
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2021											
Ejercicio:		2021											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
17-013	CARACOL (AMPL)	B5	INSTALACIÓN DE JUEGOS	-	6000	961,131.0	961,131.0	-	-	-	-	0	0
17-072	CENTRO I	B1	RENCARPETAMIENTO	-	6000	1,710,848.0	1,710,848.0	-	-	-	-	0	0
17-073	CENTRO II	B7	ILUMINANDO CENTRO II ETAPA 2	-	2000	1,382,569.0	1,382,569.0	-	-	-	-	0	0
17-015	CUATRO ARBOLES	B4	REENCARPETADO	-	6000	786,834.0	786,834.0	-	-	-	-	0	0
17-016	CUCHILLA PANTITLAN	B1	LUMINARIA TIPO LED EN LA COLONIA CUCHILLA PANTITLAN	-	2000	1,362,159.0	1,362,159.0	-	-	-	-	0	0
17-017	DAMIAN CARMONA	B4	DAMIAN CARMONA SIN BACHES	-	6000	963,305.0	963,305.0	-	-	-	-	0	0
17-018	EL ARENAL 1A SECCION	B6	"REENCARPETANDO ARENAL"	-	6000	1,077,972.0	1,077,972.0	-	-	-	-	0	0
17-019	EL ARENAL 2A SECCION	B1	DRENAJE PROFUNDO EN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN Y AVENIDA RIO CHURUBUSCO (STA ETAPA)	-	6000	699,379.0	699,379.0	-	-	-	-	0	0
17-020	EL ARENAL 3A SECCION	B5	DRENAJE PROFUNDO	-	6000	828,990.0	828,990.0	-	-	-	-	0	0
17-021	EL ARENAL 4A SECCION	B11	CAMBIO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE XANES	-	6000	1540859	1540859	-	-	-	-	0	0
17-022	EL ARENAL PTO AEREO (FRACC)	B2	PAQUETE DE JUEGOS INFANTILES Y CAMBIO DE TECHUMBRE EN LA PLAZA "BENITA GALEANA"	-	6000	1173294	1173294	-	-	-	-	0	0
17-023	EL PARQUE	B4	CAMBIO DE LUMINARIA EN EL PARQUE FASE 2	-	2000	877929	877929	-	-	-	-	0	0
17-024	EMILIANO ZAPATA (U HAB)	B7	CAMBIO DE PISO EN LAS ÁREAS COMUNES DE LOS EDIFICIOS	-	4000	689324	689324	-	-	-	-	0	0
17-025	EMILIO CARRANZA	B3	SALVANDO A MI COLONIA	-	6000	1066563	1066563	-	-	-	-	0	0
17-026	FEDERAL	B1	REENCARPETADO	-	6000	1387337	1387337	-	-	-	-	0	0
17-027	FELIPE ANGELES	B6	SUSTITUCION Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO LED DE 100 WATTS	-	2000	926861	926861	-	-	-	-	0	0
17-028	FIVIPORT (U HAB)	B7	CAMBIO DE ESCALERAS	-	4000	1044708	1044708	-	-	-	-	0	0
17-074	IGNACIO ZARAGOZA I	B8	SUSTITUCIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED EN AV. 14 DE C. 41 A 45, AV. 16 DE C. 21 A 45, AV. 18 DE C. 25 A 29 Y AV. 12 DE C. 13 A 45 2ª ETAPA	-	2000	1302107	1302107	-	-	-	-	0	0
17-075	IGNACIO ZARAGOZA II	B6	REENCARPETADO	-	6000	1057382	1057382	-	-	-	-	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Alcaldía:		VENUSTIANO CARRANZA											
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2021											
Ejercicio:		2021											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
17-030	INDUSTRIAL PUERTO AEREO (FRACC)	B1	REENCARPETADO	-	6000	849583	849583	-	-	-	-	0	0
17-031	JAMAICA	B1	LUMINARIAS	-	2000	1036929	1036929	-	-	-	-	0	0
17-032	JANITZIO	B1	SALVANDO MI COLONIA	-	6000	832917	832917	-	-	-	-	0	0
17-076	JARDIN BALBUENA I	B6	CONTINUIDAD EN EL INCREMENTO DE ILUMINACIÓN PÚBLICA EN LA COLONIA JARDÍN BALBUENA 1	-	2000	1530106	1530106	-	-	-	-	0	0
17-077	JARDIN BALBUENA II	B4	A MÁS LUZ MÁS SEGURIDAD ETAPA 2	-	2000	1001912	1001912	-	-	-	-	0	0
17-078	JARDIN BALBUENA III	B2	RECUPERACIÓN DEL "PARQUE DE LOS QUEMADOS" Y REENCARPETAMIENTO DE LOS ANDADORES.	-	6000	1403706	1403706	-	-	-	-	0	0
17-034	KENNEDY (U HAB)	B1	CAMBIO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS ETAPA 2	-	2000	1108141	1108141	-	-	-	-	0	0
17-035	LORENZO BOTURINI	B7	CAMBIO DE DRENAJE COLAPSADO POR DIFERENTES MOTIVOS PARA MAYOR HIGIENE DE LA COMUNIDAD, COL LORENZO BOTURINI.	-	6000	1181773	1181773	-	-	-	-	0	0
17-036	MAGDALENA MIXHUCA	B5	COLONIA ILUMINADA COLONIA SEGURA SEGUNDA ETAPA	-	2000	1133207	1133207	-	-	-	-	0	0
17-037	MAGDALENA MIXHUCA (PBLO)	B3	MI COLONIA CON LUZ	-	2000	1740170	1740170	-	-	-	-	0	0
17-038	MERCED BALBUENA	B6	CONTINUEMOS REPARANDO DRENAJE DE MERCED BALBUENA SEGUNDA ETAPA	-	6000	1044231	1044231	-	-	-	-	0	0
17-039	MICHOACANA	B5	CAMBIO DE DRENAJE PARA EVITAR INUNDACIONES	-	6000	760369	760369	-	-	-	-	0	0
17-040	MICHOACANA (AMPL)	B1	REENCARPETEMOS Y MEJOREMOS NUESTRA COLONIA ETAPA 2	-	6000	825998	825998	-	-	-	-	0	0
17-041	MIGUEL HIDALGO	B2	ÁREA RECREATIVA Y PROTEGIDA DE LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO.	-	6000	691766	691766	-	-	-	-	0	0
17-042	MOCTEZUMA 1A SECCION	B1	ILUMINA TU COLONIA	-	2000	1495250	1495250	-	-	-	-	0	0
17-079	MOCTEZUMA 2A SECCION I	B3	REENCARPETANDO MI COLONIA	-	6000	1625830	1625830	-	-	-	-	0	0
17-080	MOCTEZUMA 2A SECCION II	B3	COLONIA SEGURA	-	2000	1401567	1401567	-	-	-	-	0	0
17-081	MOCTEZUMA 2A SECCION III	B8	RECUPERACIÓN DE ESPACIO	-	6000	1460840	1460840	-	-	-	-	0	0
17-082	MOCTEZUMA 2A SECCION IV	B9	TERMINEMOS NUESTRO GIMNASIO	-	6000	1361719	1361719	-	-	-	-	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:		VENUSTIANO CARRANZA											
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2021											
Ejercicio:		2021											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
17-083	MORELOS I	B2	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES EN LA COLONIA MORELOS 1	-	4000	2788184	2788184	-	-	-	-	0	0
17-084	MORELOS II	B2	MANTENIMIENTO A UNIDADES HABITACIONALES	-	4000	2328266	2328266	-	-	-	-	0	0
17-045	NICOLAS BRAVO	B5	"EMBELLECIENDO MI PARQUE" ETAPA 2	-	6000	905420	905420	-	-	-	-	0	0
17-046	PENITENCIARIA (AMPL)	B2	LUCHEMOS POR LA RECUPERACION DE NUESTRO PARQUE OAXACA	-	6000	1412841	1412841	-	-	-	-	0	0
17-085	PENSADOR MEXICANO I	B6	CAMBIAMOS NUESTRAS LUMINARIAS (CONTINUACIÓN)	-	2000	1138592	1138592	-	-	-	-	0	0
17-086	PENSADOR MEXICANO II	B5	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO (CONTINUACIÓN)	-	6000	1362334	1362334	-	-	-	-	0	0
17-047	PEÑON DE LOS BAÑOS	B1	CARPETA ASFÁLTICA	-	6000	1749575	1749575	-	-	-	-	0	0
17-049	PINO (U HAB)	B1	CAMBIO DE JAULAS EN LAS AZOTEAS ETAPA 3	-	4000	686960	686960	-	-	-	-	0	0
17-050	POPULAR RASTRO	B2	MI PARQUE MÁS BONITO	-	6000	1149192	1149192	-	-	-	-	0	0
17-051	PRIMERO DE MAYO	B3	"DIVERSIÓN ACUÁTICA"	-	6000	852999	852999	-	-	-	-	0	0
17-052	PROGRESISTA	B6	REHABILITACIÓN DEL ESPACIO	-	6000	706146	706146	-	-	-	-	0	0
17-053	PUEBLA	B6	REENCARPETADO	-	6000	1262359	1262359	-	-	-	-	0	0
17-054	REVOLUCION	B4	"ENCHULAR PARA TRANSITAR" ETAPA 2	-	6000	1442460	1442460	-	-	-	-	0	0
17-055	ROMERO RUBIO	B10	AUNQUE LLUEVA NO MÁS INUNDACIONES	-	6000	1696941	1696941	-	-	-	-	0	0
17-056	SANTA CRUZ AVIACION	B5	BACHEO	-	6000	783160	783160	-	-	-	-	0	0
17-057	SEVILLA	B3	LUMINARIAS EN SEVILLA	-	2000	767713	767713	-	-	-	-	0	0
17-058	SIMON BOLIVAR	B9	EVITEMOS HUNDIMIENTOS EN LA COLONIA SIMÓN BOLÍVAR	-	6000	1237885	1237885	-	-	-	-	0	0
17-059	TRES MOSQUETEROS	B2	CAMBIO DE DRENAJE PROFUNDO	-	6000	657531	657531	-	-	-	-	0	0
17-060	VALENTIN GOMEZ FARIAS	B1	PAVIMENTACIÓN	-	6000	1012885	1012885	-	-	-	-	0	0
17-061	VALLE GOMEZ	B3	"BANQUETAS SEGURAS " ETAPA 2	-	6000	1528638	1528638	-	-	-	-	0	0
17-062	VENUSTIANO CARRANZA	B7	REENCARPETAMIENTO EN LA CALLE DE VULCANIZACION	-	6000	903494	903494	-	-	-	-	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:		VENUSTIANO CARRANZA											
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2021											
Ejercicio:		2021											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
17-063	VENUSTIANO CARRANZA (AMPL)	B7	MÁS LUMINARIAS MÁS SEGURIDAD SEGUNDA ETAPA	-	2000	779672	779672	-	-	-	-	0	0
17-064	VIADUCTO - BALBUENA (CONJ HAB)	B1	PINTURA EN UNIDADES HABITACIONALES	-	4000	971963	971963	-	-	-	-	0	0
TOTAL AVC						90,434,382.0	90,434,382.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
			TOTAL URG		67,263,328.00	47,876,766.00	47,876,766.00	47,876,766.00	-	-	71.1781106	0
TOTAL URG												

NOTA: SE ENCUENTRA EN PROESO DE LA DESAGREGACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS GANADORES, ASÍ COMO TAMBIÉN DE LA UBICACIÓN DE LOS MISMOS