



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	01CD03 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México
Período:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
A21NR0183	Adquisición de Equipos de Radiocomunicación Portátiles	0.0	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El proyecto se encuentra en proceso de adjudicación
A21NR0184	Adquisición de Equipos de Seguridad y Equipo Informático para el proyecto "Renovación tecnológica del C5 de la Ciudad de México"	0.0	0.00	35,000,000.00	23,333,333.36	24,998,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo no hay acciones realizadas
A21NR0228	Adquisición de Altavoces para el Proyecto de Renovación Tecnológica del Sistema de Altavoces de este Centro	0.0	0.00	125,438,366.05	63,000,000.00	97,999,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos de este proyecto se programaron realizar durante el cuarto trimestre
	Total URG	0.0	0.0	165,438,366.1	91,333,333.4	122,997,700.0	0.0	0.0	0.0	0.0	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	01 CD 06 Agencia Digital de Innovación Pública
Período:	Enero - Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0146	Adquisición de Licencia de software para la operación de trámites y servicios	100%	-	1,975,314.82	1,975,314.82	-	1,975,314.82	1,975,314.82	1,975,314.82	<p>Se encuentra en proceso de adquisición proyecto de inversión con las siguientes especificaciones técnicas: Adquisición de 1 Licencia Google Api Key, para el acceso a Geocoding API (SKU: Geocoding), Maps Static API (SKU: Static Maps), Maps JavaScript API (SKU: Dynamic Maps), API Directions (SKU: Routes - Directions) y API Places para la Web (SKU: Places - Find Place).</p> <p>Dicho proyecto se encuentra en trámite de pago, toda vez que se emitió la clc pero no fue autorizada, mas sin embargo, se refleja como ejercido de acuerdo a las gestiones del pedido que queda registrado en el sistema SAP-GRP.</p>
A21NR0147	Adquisición de Servidores Huawei para rastreo de contactos		-	453,239.00	453,239.00	-	-	-	-	<p>Se encuentra en proceso de adquisición, proyecto de inversión con las siguientes especificaciones técnicas: Adquisición de 1 Servidor 1288H V5 V100R005 01 integrado por la siguiente configuración de hardware: Configuración base: 1288H V5 (8*2.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+(Without Optical Transceiver)) H12H-05(For oversea). Memoria: DDR4 RDIMM Memory,16GB,2933MT/s DD SAS 2.5": HDD,600GB,SAS 12Gb/s,10K rpm,128MB or above,2.5inch(2.5inch Drive Bay) DD SSD 2.5": SSD,480GB,SATA 6Gb/s,Read Intensive,PM883 Series,2.5inch(2.5inch Drive Bay) RAID Card: 3508/3516 RAID Card SuperCap PCIe Card-PCIe SAS/RAID card: 9460-8i, PCIe RAID Controller,2GB Cache,PCIe 3.1 x8,HH/HL</p>
A21NR0189	Adquisición de Licencias de operación y seguridad informática del Centro de Procesamientos de Datos Perisur		-	8,000,000.00	8,000,000.00	-	-	-	-	<p>Se encuentra en proceso de adquisición, con las siguientes especificaciones técnicas: Adquisición de (1)-Licenciamiento de Plataforma de virtualización: Permite la automatización, gestión y modernización de cargas de trabajo virtualizadas que permiten a) La certificación y garantía de calidad del software utilizado b) Actualización de las versiones estables y seguras c) El soporte y consultoría para atención de incidentes y optimización de operaciones. (1)- Licenciamiento para gestión de grandes volúmenes de datos: Permite la gestión y análisis de grandes volúmenes de datos que permiten a) aplicaciones de trazabilidad de seguridad, explotación de machine learning, procesamiento de grandes volúmenes de datos. (1) Licenciamiento de Firewall y Antispam: Componentes de Seguridad Informática responsables de a) Filtrado de conexiones de telecomunicaciones en las redes privadas que acceden a la Red Interna del Centro de datos Perisur b) Aplicación de Políticas de seguridad c) Gestión de telecomunicaciones entre redes privadas d) Seguridad informática en el correo electrónico con dominio cdmx.gob.mx, (1) Licenciamiento de soporte a infraestructura de Voz sobre protocolo de internet: Servicio que permite la operación de la Red Segura de Gobierno que comunica mediante comunicaciones cifradas a altos funcionarios de la Ciudad de México permitiendo a) La actualización de los componentes de la Red b) La atención de incidentes c) La incorporación de innovaciones y protocolos de seguridad.</p>



AZ1NR0338	Adquisición de equipo de cómputo	-	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-	Se encuentra en proceso de adquisición, con las siguientes especificaciones técnicas: Adquisición de: (22) equipos: (18) computadoras de escritorio con procesador de novena generación 6 núcleos/12 MB/8 T/3.0 GHz hasta 4.5 GHz/65 W; compatible con Windows 10/Linux, sistema operativo Windows 10 Pro 64 BITS, disco duro sólido de 512 MB, tarjeta de video integrada, memoria RAM DDR4 de 16 GB 2X8 GB, WI-FI 6 + pantalla LCD mínimo 24", (4) laptops con pantalla de 13-17", procesador de novena generación 8 Core, 16MB Cache, 2.40 GHz a 5.30 GHz, 45W, vPro compatible con Windows 10/Linux, Sistema operativo Windows 10 Pro 64 bits, Office 2019, Memoria RAM de 16 GB, Disco duro M.2 de 1 TB y Cámara web y micrófono integrado.
Total URG			11,028,553.82	11,028,553.82	-	1,975,314.82	1,975,314.82	1,975,314.82		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0002	Adquisición de plantas y árboles.	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Adquirir plantas y árboles, para realizar la reforestación, restauración y conservación de las áreas verdes y áreas forestales de esta Alcaldía, con el fin de proporcionar y mantener las características naturales del lugar para que continúen siendo lugares de refugio para la flora y fauna; debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A21NR0003	Adquisición de equipo industrial.	-	1,700,000.00	-	-	-	-	-	-	Adquirir equipo industrial que permita convertir el aceite vegetal usado (AVU) quemado en biodiesel y sea utilizado como combustible en equipos y vehículos de la Alcaldía, de esta manera ayudar a la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero en estos equipos, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A21NR0004	Adquisición de equipo informático para las actividades que se realizan en los PILARES que se encuentran dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.85	870,000.00	870,000.00	870,000.00	737,451.60	737,451.60	737,451.60	166,292.96	Adquisición de equipo informático, para realizar las labores administrativas en los PILARES de manera eficiente y eficaz, para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos de forma veraz, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes y en muchos casos su tiempo de vida a concluido por lo que es necesario remplazarlos.
A21NR0005	Adquisición de cámaras fotográficas.	-	35,800.00	35,800.00	35,800.00	-	-	-	-	Adquirir cámaras fotográficas que permita contar con evidencia fotográfica de las actividades y servicios que se proporcionan en cada uno de los PILARES con los que cuenta la Alcaldía, y de esta manera dar a conocer los logros que se han obtenido de ellas, debido a que los equipos existentes resultan insuficientes.
A21NR0006	Adquisición de equipo recreativo.	-	23,090.00	23,090.00	23,090.00	-	-	-	-	Adquirir equipo recreativo para contar con áreas funcionales de operación, y de esta manera realizar actividades de educación vial entre la comunidad obregonense que permitan desarrollar valores de respeto y de convivencia en su entorno., debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.
A21NR0007	Adquisición de automovil tipo sedan.	-	323,600.00	323,600.00	323,600.00	323,600.00	-	-	-	Adquirir vehículo que permita el traslado de personal en la supervisión de las actividades; así como de los materiales que se utilizan en el desarrollo en cada uno de los PILARES; debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A21NR0008	Adquisición de herramienta.	-	572,000.00	-	-	-	-	-	-	Adquirir herramienta que permita efectuar las funciones y actividades que le competen, así como, brindar atención a las solicitudes de la población obregonense, debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.
A21NR0009	Adquisición de equipo administrativo y mobiliario	0.58	4,500,000.00	2,140,100.00	2,140,100.00	1,244,909.68	1,244,909.68	1,244,909.68	1,244,909.68	Adquisición equipo administrativo y mobiliario para tener áreas adecuadas de operación para el personal que labora en Base Plata, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.
A21NR0010	Adquisición de maquinaria.	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	Adquirir maquinaria para poder recolectar y manipular de manera correcta y segura los residuos sólidos orgánicos que se localizan en las barrancas y a partir de estos desechos elaborar la composta como producto final. Debido a que no se cuenta con este tipo de bien.
A21NR0011	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo e informático.	-	635,000.00	70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	Adquirir mobiliario, equipo administrativo e informático que permita contar con los bienes necesarios y suficientes para proporcionar a la población un servicio médico eficiente, debido a que a concluido la vida útil de los bienes existentes y es necesarios sustituirlos.
A21NR0012	Adquisición de computadoras y equipo informático.	0.61	200,000.00	200,000.00	200,000.00	122,496.17	122,496.17	122,496.17	122,496.17	Adquisición computadoras y equipo informático, para realizar las labores administrativas de manera eficiente y eficaz, para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos de forma veraz, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes y en muchos casos su tiempo de vida a concluido por lo que es necesario remplazarlos.
A21NR0017	Adquisición de equipo informático y audiovisual.	0.69	2,125,120.00	2,125,120.00	2,125,120.00	1,458,779.63	1,458,779.63	1,458,779.63	1,236,186.64	Adquisición de equipo informático y audiovisual, para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, y poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que ha concluido el tiempo de vida útil de los bienes existentes y es necesario sustituirlos.
A21NR0036	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y médico para los servicios que se realizan en los Panteones Públicos, dentro del perímetro de la Alcaldía.	-	670,000.00	-	-	-	-	-	-	Adquirir mobiliario, equipo administrativo y médico que permita tener áreas cómodas tanto para el personal que en el labora como para los ciudadanos que acuden a la misma para los servicios de velación que en los panteones públicos se efectúan; debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes a concluido y es importante sustituirlos.
A21NR0037	Adquisición de cámaras de videovigilancia	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,407.23	1,499,407.23	1,499,407.23	-	Adquisición de cámaras de videovigilancia que permita brindar seguridad a la población obregonense las 24 horas del día, y de esta manera reducir y evitar los delitos y permita mantener el orden público en el perímetro de la Alcaldía. Debido a que ha concluido la vida útil de los bienes existentes y es importante sustituirlos.
A21NR0053	Adquisición de equipo administrativo y médico.	-	305,000.00	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	Adquirir equipo administrativo y médico que permita contar con los bienes necesarios y suficientes para proporcionar a la población de esta Alcaldía un servicio médico eficiente, debido a que a concluido la vida util de los bienes existentes y es necesarios sustituirlos.
A21NR0063	Adquisición de equipo de comunicación y otros bienes.	-	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	Adquirir equipo de comunicación y otros bienes que permita contar con los bienes necesarios y suficientes para proporcionar en esta Alcaldía un servicio médico eficiente, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A21NR0072	Adquisición de equipo de protección, herramienta y pluma hidráulica.	-	70,000.00	70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	Adquirir equipo de protección, herramienta y pluma hidráulica que permita tener áreas cómodas tanto para el personal que en el labora como para los ciudadanos que acuden a los panteones para los servicios de velación y/o sepelio que en los panteones públicos se efectúan; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes a concluido y es importante sustituirlos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0220	Adquisición de herramientas para el mantenimiento de áreas verdes dentro del perímetro de la Alcaldía.	1.00	-	385,000.00	385,000.00	384,983.82	384,983.82	384,983.82	150,626.00	Adquisición de herramientas que permitan efectuar el mantenimiento del arbolado urbano en las áreas verdes ubicadas en las colonias que integran esta demarcación, con el fin de tener en óptimas condiciones fitosanitarias parques, jardines, triángulos y camellones y de esta manera tener espacios adecuados de esparcimiento y convivencia en beneficio de los habitantes de esta Alcaldía, debido a que a concluido el tiempo de vida útil de los bienes existentes, por lo que es necesario reemplazarlos.
A21NR0254	Adquisición de equipo informático para Base Plata.	1.00	-	2,094,501.22	2,094,501.22	2,094,501.22	2,094,501.22	2,094,501.22	2,094,501.22	Adquisición de equipo informático que permita contar con la tecnología suficiente para tener una cobertura del 100% de todas las videocámaras de vigilancia en esta Alcaldía, así como el atender los llamados de emergencia de la ciudadanía y prevenir el delito en la comunidad; debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A21NR0273	Adquisición de aparatos deportivos.	0.99	-	475,600.00	475,600.00	471,646.72	471,646.72	471,646.72	471,646.72	Adquisición de aparatos deportivos para efectuar la actividad dominical Paseo Ciclista, en donde se realiza el préstamo de la bicicleta o triciclo y el usuario recorre un circuito debidamente marcado con indicaciones de tránsito, con esto se pretende incentivar y fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte, así como el beneficio del medio ambiente y la salud de los usuarios. Debido a que no se cuenta con este tipo de bienes para efectuar esta actividad.
A21NR0281	Adquisición de transformador.	1.00	-	187,964.08	187,964.08	187,964.08	187,964.08	187,964.08	187,964.08	Adquisición un transformador que permita proteger los equipos informáticos de las descargas eléctricas en Base Plata y de esta manera seguir proporcionando los servicios en la captación y respuesta a las solicitudes de seguridad de los ciudadanos; deido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A21NR0301	Adquisición de motobombas y accesorios para las acciones que realiza Protección Civil dentro del perímetro de la Alcaldía.	1.00	-	206,233.07	206,233.07	206,233.07	206,233.07	206,233.07	206,233.07	Adquisición de motobombas y accesorios para atender y controlar los incendios generados o provocados en barrancas, terrenos baldíos, áreas verdes, áreas agrícolas, etc., para evitar que pongan en peligro la salud y la seguridad de la comunidad obregonense.
A21NR0386	Adquisición de equipo recreativo de ejercicio para el parque Barras.	1.00	-	157,827.42	157,827.42	157,827.42	157,827.42	157,827.42	157,827.42	Se renovó y ampliar el equipo para hacer ejercicio del parque Barras, toda vez que el existente es insuficiente y ya se encuentra deteriorado.
A21NR0387	Adquisición de mobiliario, equipo artístico y recreativo para el parque público Batallón de San Patricio.	1.00	-	13,260,281.12	13,260,281.12	13,260,281.12	13,260,281.12	13,260,281.12	13,260,281.12	Se renovó el mobiliario urbano del parque público a razón de que el existente ya no es funcional.
A21NR0388	Adquisición de equipo recreativo para el parque Canario.	0.93	-	159,021.82	159,021.82	147,217.41	115,070.84	115,070.84	115,070.84	Se renovó el equipo recreativo (area de juegos) del parque Canario a razón de que el existente ya no se encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento.
A21NR0462	Adquisición de computadoras e impresoras multifuncionales para equipar el Aula Digital de la Colonia Tepeaca Ampliación.	-	-	332,626.00	-	-	-	-	-	Adquirir equipo de computo e impresoras multifuncionales, con el fin de que los habitantes que visiten el Aula digital puedan acceder a un servicio de computo adecuado para el aprendizaje debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
O21NR0001	Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al presupuesto participativo 2020.	-	106,353,041.00	2,339,248.00	397,794.59	-	-	-	-	Se realizarán trabajos en 95 comités ciudadanos como resultado de la consulta del presupuesto participativo 2020 mediante obras y/o adquisición correspondiente a trabajos de: Áreas verdes, Banquetas, Drenaje, Barda perimetral, Escalinatas, Espacios deportivos, Espacios públicos, Juegos infantiles, Luminarias, Muro de contención, Pavimentación, Rehabilitación de inmuebles, Equipamiento. Todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía
O21NR0002	Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al presupuesto participativo 2021.	-	103,619,303.00	76,490,008.00	7,422,881.64	-	-	-	-	Se realizaran trabajos en los 242 comités ciudadanos como resultado de la consulta del presupuesto participativo 2021 mediante obras y/o adquisición correspondiente a trabajos de: Áreas verdes, Banquetas, Drenaje, Barda perimetral, Escalinatas, Espacios deportivos, Espacios públicos, Juegos infantiles, Luminarias, Muro de contención, Pavimentación, Rehabilitación de inmuebles.
O21NR0003	Elaboración de estudios (impacto ambiental, mecánica de suelos, evaluación de riesgos y levantamientos) relacionados con la ejecución de obra pública por contrato.	0.89	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	8,413,237.73	8,023,026.75	8,023,026.75	5,278,724.45	Se realizan trabajos que consisten en 27 estudios realizados mediante el desarrollo de documentos técnicos de carácter interdisciplinario, que contendrán las características de un programa, obra o actividad, y del predio donde pretende desarrollarse, así como la identificación de los impactos ambientales de su ejecución y las medidas para prevenir, minimizar y compensar sus efectos adversos (Tipo de actividad, volúmenes de producción previstos y número de trabajadores a emplear en la obra o actividad, costo previsto para la construcción del proyecto y monto destinado a la instrumentación de medidas de prevención, mitigación de riesgo y compensación de impactos ambientales, así como tipo y cantidad de recursos naturales que son susceptibles de afectación. Todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O21NR0004	Estudio documental y apoyo logístico para los procedimientos técnico-administrativo relacionados con la obra pública por contrato.	0.81	9,700,000.00	9,700,000.00	8,080,000.00	9,699,999.99	7,887,603.86	7,887,603.86	4,820,433.34	Apoyo logístico para los procedimientos técnico-administrativos de contratación, elaboración y revisión de contratos, revisión de generadores y cálculos aritméticos de estimaciones, integración y revisión de expedientes de contratos de obra pública e integración de respuestas a observaciones emitidas por los diversos órganos de fiscalización. Todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O21NR0005	Rehabilitación de la red de drenaje en diversas colonias, dentro del perímetro de la alcaldía.	-	16,832,270.00	16,308,922.23	16,308,922.23	16,308,922.23	-	-	-	Los trabajos que se realizan consisten en la rehabilitación de 3.82 Km de la red secundaria de drenaje, mediante trazo, nivelación, corte con sierra en pavimento, demolición de banquetas y guarniciones, excavación, carga, acarreo, cama de tezontle para asiento de ductos, relleno de zanjas, suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad de diversos diámetros, bota de inserción, caja de concreto armado para drenaje, sondeos, colocación de placa de acero, ademe metálico de vigueta y construcción de registros. Todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0006	Rehabilitación y mantenimiento de la red de agua potable en diversas colonias, dentro del perímetro de la alcaldía.	-	15,501,660.00	14,926,051.92	14,926,051.92	14,926,051.92	-	-	-	Se realizan trabajos de rehabilitación y mantenimiento de 5,506 metros de infraestructura de la red secundaria de agua potable, llevando a cabo acciones de: Trazo, nivelación, corte con sierra en pavimento, demolición de banquetas y guarniciones, excavación, carga, acarreo, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas, suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, atraque de concreto hidráulico, carrete, codo, cruz y tapa ciega de fierro fundido, junta gibault completa, válvula de compuerta vástago fijo, suministro e instalación de empaques de plomo y neopreno, brida de polietileno, construcción de caja para operación de válvulas y prueba hidrostática para tubo.
O21NR0007	Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.	0.89	45,657,978.00	35,657,978.00	35,657,978.00	35,657,978.00	31,684,731.13	31,684,731.13	27,938,776.83	Se realizan trabajos en 32,200 Metros cuadrados de rehabilitación de banquetas y guarniciones llevando a cabo las siguientes acciones: Demolición de elementos de concreto reforzado, retiro de adocreto cuadrado de 10 x 10 cm aprox., excavación manual zona "B", clase I, de 0.00 a 2.00 metros de profundidad, mejoramiento de terracería compactada al 85% proctor, carga mecánica y acarreo al primer kilómetro de material fino granular, preparación, conformación y compactación de subrasante para banquetas, banqueta de 8 cm de espesor concreto hidráulico resistencia normal f'c=200 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 53 cm, guarnición de concreto hidráulico reforzado f'c=200 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 50 cm., acabado con volteador en arista de banquetas. Todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O21NR0008	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en diversas calles y avenidas, dentro del perímetro de la alcaldía.	0.99	15,000,000.00	5,173,128.00	5,173,128.00	5,173,128.00	5,096,017.11	5,096,017.11	2,971,927.31	Se realizan trabajos para la rehabilitación de 1,800 Luminarias constan de: Excavación, relleno de zanjas, carga, acarreo, demolición de banqueta, suministro e instalación de sistema de canalización, instalación y prueba de cables y conexiones, registro de concreto, ancla para poste de alumbrado, instalación y prueba de conductores eléctricos, suministro y colocación de luminario a base de diodos emisores de luz (LED). Todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O21NR0009	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.	0.99	54,850,000.00	59,850,000.00	59,850,000.00	59,850,000.00	59,504,251.17	59,504,251.17	42,525,321.68	Se realizan trabajos de rehabilitación de 126,062 M2 de pavimentación con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y logitudinal); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye renivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad). Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O21NR0010	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (bacheo) en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.	0.82	36,780,834.00	36,780,834.00	36,780,834.00	36,780,834.00	30,275,876.95	30,275,876.95	24,054,577.55	Se realizan trabajos en 75,000 Metros cuadrados de rehabilitación de pavimentación (bacheo) por el metodo de inyección a presión que incluye señalamiento vial con trafitambos limpieza con aire a presión y en la periferia del bache, sellado a base de emulsión, depósito a presión de mezcla asfáltica en frío con agregado maximo 3a, barrido, emulsión asfáltica ECR-65, colocación de arena seca para el poreo de la superficie y compactación por el metodo a presión. Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O21NR0011	Balizamiento de vialidades en diversas colonias, dentro del perímetro de la alcaldía.	0.60	6,909,764.00	6,909,764.00	6,909,764.00	6,889,760.94	4,171,290.02	4,171,290.02	2,821,168.37	Se realizan trabajos en 30,000 metros de balizamiento que consiste en: Preparación de superficie mediante cepillado hasta eliminar completamente sustancias ajenas al pavimento, aplicación de pintura de tránsito (líneas sencillas, dobles, flechas, guiones, pictogramas, marimbas y reductores de velocidad). Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O21NR0012	Obras inducidas para el sistema de desplazamiento peatonal mecanizado en zona de laderas, dentro del perímetro de la alcaldía.	0.79	6,000,000.00	3,898,228.00	3,898,228.00	3,898,227.06	3,060,732.74	3,060,732.74	3,060,732.74	Se realizan trabajos en 950 Metros cuadrados de conexión y retiro de postes en obra, subestaciones (tipo pedestal), conexión de elevador inclinado, repellido con mortero, cemento-arena, suministro y aplicación de aditivo impermeabilizante, carga mecánica, muro de contención y plantilla a base de concreto hidráulico fraguado normal. Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O21NR0013	Rehabilitación de edificios públicos, dentro del perímetro de la alcaldía.	0.87	20,000,000.00	36,654,304.00	36,654,304.00	36,654,304.00	31,867,693.74	31,867,693.74	29,656,299.32	Se realizan trabajos de rehabilitación de 4 edificios públicos que constan de: Instalaciones electricas, hidrosanitarias, impermeabilizacion, herreria, aplicación de pintura y seguridad. Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O21NR0014	Estabilización de talud y relleno de minas en colonias dentro del perímetro de la alcaldía. (obra, supervisión y estudios)	0.92	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	18,320,639.86	18,320,639.86	17,068,653.72	Se realizan trabajos para estabilización de taludes y rellenos de minas en 6,340 Metros cuadrados consisten en: Desyerbe, limpieza de terreno, carga, acarreo, suministro y colocación de malla electrosoldada, colocación de concreto hidráulico, curado de superficie, colocación de drenes, ancla de acero rolado en frío y lechada de inyección cemento agua. Todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
O21NR0015	Mantenimiento de área deportiva, ubicadas dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.	0.39	20,000,000.00	4,340,000.00	4,340,000.00	4,340,000.00	1,683,572.18	1,683,572.18	1,683,572.18	Se realizan trabajos para el mantenimiento a 1 área deportiva, los trabajos consisten en: Preliminares (aspirado previo retiro de basura, barrido de fondo, retrolavado de filtros, limpieza de azulejos de muros perimetrales, limpieza de pasillos, rejillas de trinchera, limpieza de placas de absorción, desmontaje de inodoros, lavabos, tarjas, mingitorios, luminarias, desmantelamiento de falso plafón y acarreos); albañilería (demolición manual de piso, mampara de tabique incluye desmontaje de puerta mampara metálica); instalación hidráulica: (limpieza de calderas, sustitución de pilotos y termostatos dañados, limpieza de filtros y sistema hidroneumático, tratamiento químico, cepillado de paredes, limpieza de muro de contacto divisorio, revisión de cárcamo de succión, limpieza del cuarto de máquinas, limpieza exterior de equipos de bombeo y filtración.Preliminares (aspirado previo retiro de basura, barrido de fondo, retrolavado de filtros, limpieza de azulejos de muros perimetrales, limpieza de pasillos, rejillas de trinchera, limpieza de placas de absorción, desmontaje de inodoros, lavabos, tarjas, mingitorios, luminarias, desmantelamiento de falso plafón y acarreos); albañilería (demolición manual de piso, mampara de tabique incluye desmontaje de puerta mampara metálica); instalación hidráulica: (limpieza de calderas, sustitución de pilotos y termostatos dañados, limpieza de filtros y sistema hidroneumático, tratamiento químico, cepillado de paredes). Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O21NR0016	Adecuación de espacios para aulas digitales en bibliotecas y mantenimiento de centros culturales, ubicados dentro del perímetro de la alcaldía.	0.99	22,000,000.00	3,107,468.00	3,107,468.00	3,107,467.70	3,070,895.41	3,070,895.41	3,062,086.13	Se realizan trabajos de adecuación de espacios en 3 Inmuebles que consisten en: Limpieza, nivelación, compactación, delimitación del área de la obra y preparación del terreno, trazo y niveles, excavaciones para cimientos, planchas de concreto armado a base de concreto con malla electrosoldada, planchas de Ecoconcreto con guarnición perimetral 100 % permeable resultado de la mezcla de agregados pétreos de granulometrías controladas, cemento, agua y aditivo, rampas de concreto armado con malla electrosoldada para personas con capacidades diferentes, iluminación exterior, iluminación interior con tubería galvanizada, cajas cuadradas galvanizadas, contactos, apagadores y tableros, aplicación de pintura vinílica en muros, estaciones de cómputo para exteriores (tres plazas) fabricadas con una base de concreto armado, poste de tubo CED-30 de 8" diametro interior de 2.50 m de alto, pergolado de PTR de 2" x 2", bastidor pergolado de PTR de 4" x 2", cristal templado de 1.2 cm esmerilado en forma octagonal y cantos pulidos, bastidor de cristal de PTR de 4" x 2", preparación de la superficie con primer, aplicación de pintura de esmalte color negro mate y gris Oxford, piso falso elevado de placas en módulos de 61 x 61 cm., estructura de soporte de aluminio o acero, con acabado en plástico laminado de alta presión con propiedades antiestáticas. Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O21NR0017	Mantenimiento preventivo y correctivo a Escuelas Públicas, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.92	10,000,000.00	21,076,175.00	21,076,175.00	21,076,175.00	19,374,865.22	19,374,865.22	19,374,865.22	Se realizan trabajos de mantenimiento a 181 Escuelas Públicas los trabajos a realizar consisten en los rubros de: instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, sanitarias, albañilería, impermeabilización, herrería y aplicación de pintura. Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O21NR0018	Rehabilitación y mantenimiento de mercados públicos, dentro del perímetro de la alcaldía.	0.95	15,000,000.00	7,423,825.00	7,423,825.00	7,423,825.00	7,021,821.02	7,021,821.02	7,021,821.02	Se realizan trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 6 mercados públicos en los rubros de: instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, impermeabilización, herrería, aplicación de pintura. Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O21NR0019	Estudio documental y apoyo logístico para la gestión de proyectos de obra pública relacionada con el presupuesto participativo, dentro del perímetro de la alcaldía.	0.99	600,000.00	600,000.00	600,000.00	596,989.43	596,989.40	596,989.40	-	Se realizará estudio documental y apoyo logístico para la gestión previa de proyectos de obra pública relacionada con el presupuesto participativo, mediante identificación de proyectos ganadores (revisión de actas de validación de resultados emitida por el Instituto Electoral de la Ciudad de México derivadas de la Consulta Ciudadana); inspección física a los sitios en los que se ejecutarán las obras seleccionadas por la ciudadanía, así como levantamientos de necesidades, planos y/o esquemas de trabajos a ejecutar, catálogos de obra homologados a tabulador de precios unitarios del Gobierno de la Ciudad de México vigente, precios unitarios sin clave, programa de obra y términos de referencia. Todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía
O21NR0328	Cambio de la red drenaje ubicado en calle esteban flores, Colonia Acuilotla (clave 10-003), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	354,437.00	354,437.00	354,437.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para cambiar 0.047 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2021


CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0329	Reparación del drenaje del andador 10 Tarango esquina calle Tarango, colonia Águilas 3er parque (clave 10-005), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	454,587.00	454,587.00	454,587.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para reparar 0.057 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalacion de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.
O21NR0335	Cambio de red de drenaje en la colonia Alfarfar (clave 10-008), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	341,787.00	341,787.00	341,787.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para cambiar 0.045 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalacion de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.
O21NR0336	Sustitución de la red de drenaje público, demolición y reconstrucción de escalinatas en la calle and. 1, Colonia Jalalpa Ampliación (clave 10-014), dentro de la demarcación.	-	-	378,579.00	378,579.00	378,579.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para sustituir 0.050 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalacion de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.
O21NR0337	Cambio de red de drenaje en la calle mirador esquina con balcón, colonia El Mirador (clave 10-062), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	279,852.00	279,852.00	279,852.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para cambiar 0.036 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalacion de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.
O21NR0338	Cambio de drenaje en la colonia Estado de Hidalgo Ampliación (clave 10-070), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	300,376.00	300,376.00	300,376.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para cambiar 0.039 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalacion de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.
O21NR0339	Cambio de tubería de drenaje en calle encino, colonia Garcimarrero Norte (clave 10-077), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	536,483.00	536,483.00	536,483.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para cambiar 0.068 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalacion de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0340	Sustitución de la red de drenaje público en calle monte blanco, colonia Jalalpa Tepito (clave 10-090), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	603,413.00	603,413.00	603,413.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para sustituir 0.078 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalacion de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.
O21NR0341	Colocación de drenaje en cerrada arrecife, andador 1er colina y cerrada sin nombre, colonia Las Águilas Ampliación (clave 10-115), dentro de la demarcación.	-	-	732,551.00	732,551.00	732,551.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la colocación de 0.096 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalacion de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.
O21NR0342	Cambio de drenaje en todos los andadores, colonia Ocotillos, (clave 10-162), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	285,868.00	285,868.00	285,868.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para cambiar 0.037 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalacion de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.
O21NR0343	Cambio de drenaje en cerrada girasoles MZ-F esquina calle cerrada del rosal, colonia Prados La Providencia (clave 10-176), dentro del perímetro de la demarcación.	-	-	329,840.00	329,840.00	329,840.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para cambiar 0.043 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalacion de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.
O21NR0344	Mantenimiento a la red de drenaje pluvial, en la colonia Punta de Cehuayo (clave 10-186), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	399,353.00	399,353.00	399,353.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para mantener 0.052 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalacion de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.
O21NR0345	Rehabilitación de drenaje para la colonia San Pedro de los Pinos (clave 10-197), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	259,720.00	259,720.00	259,720.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para rehabilitar 0.033 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalacion de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0346	Sustitución e introducción de red de drenaje en andador san marcos, urraca y pajuil Tepeaca, colonia Tepeaca (clave 10-210), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	294,773.00	294,773.00	294,773.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para sustituir 0.038 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de revisión por medios electrónicos de la red existente, sustitución de tubería dañada, así como desazolve y limpieza por medios mecánicos o manuales. Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalacion de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.
O21NR0347	Cambio de drenaje en calle Austin, colonia Tepototla (clave 10-212), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	291,931.00	291,931.00	291,931.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para cambiar 0.037 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalacion de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.
O21NR0348	Repavimentación y arreglo de banquetas, en la colonia Acueducto (clave 10-002), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	487,814.00	487,814.00	487,814.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación en 900.00 M2 que consiste en: Trazo y nivleación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocacion de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados (BANQUETAS). Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolicion de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto (CARPETA ASFÁLTICA).
O21NR0349	Restauración de huerto urbano al final de la Cda. Alcantarilla, colonia Alcantarilla (clave 10-007), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	293,014.00	293,014.00	293,014.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la Recuperación de un espacio público mediante: Trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería, habilitación de escalones de concreto simple, montaje de estructura metálica ligera con perfiles laminados y placas de acero, habilitación de postes, firme de concreto hidráulico, muro curvo de 8.9 cm. de espesor, habilitación de escalones y rampas formados a base de lámina negra calibre 16 antiderrapante, aplanado estampado con molde de polietileno, aplicación de pintura vinílica satinada, colocación de barandales.
O21NR0350	Sustitución de alumbrado público en la colonia La Mexicana Ampliación (clave 10-013), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	302,368.00	302,368.00	302,368.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la sustitución de 12 luminarias constan de: Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Construcción de cimientto de 0.80x0.80x1.00m para poste de alumbrado tipo ornamento o jardín en material, zona C; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de pvc tipo conduit pesado, de 51mm de diámetro para canalizaciones subterráneas; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c =150 kg/cm201/03/2021; Registro de 0.40 x 0.70 x 0.80 de profundidad; Suministro, instalación y/o sustitución de luminaria existente por luminario a base de diodos emisores de luz (LEDS), con un modelo de leds y vidrio plano, led plus sin watts, tensión de alimentación 120-277 VCA con fotocelda; Suministro e instalación de poste conico de 9.00 m de altura con un brazo de 2.40 m con un diámetro de 521 mm (2") de diametro nominal, cedula 30; Instalación y prueba de cable, calibre 6; Conexión y prueba de fotocelda-varilla de tierra; Suministro y colocación de 4 juegos de anclas, de 19mm de diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado.
O21NR0351	Mantenimiento del arbolado en las calles de la colonia Balcones de Cehuayo (clave 10-025), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	305,736.00	305,736.00	305,736.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la recuperación de espacio público mediante trabajos de desmonte, poda integral de individuos para conformar y balancear el estado fisiológico, reducción de altura cortando selectivamente en la parte superior de la copa facilitando el paso de luz, barrido, retiro de basura vegetal, despunte de árbol, retiro de árbol (seco y/o enfermo), levantamiento de fuste, corte y troceado de ramas para su descenso controlado, retiro de hierba en adocreto, banqueta y guarnición.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0352	Construcción de escaleras con barandal y continuación de canaleta para el desagüe de aguas pluviales de la sección turbina, colonia Belén de las Flores (clave 10-029).	-	-	431,951.00	431,951.00	431,951.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para construir 400.00 M2 mediante trabajos de: trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
O21NR0353	Rehabilitación de banquetas en la colonia Belén de las Flores Sección Relleno (clave 10-030), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	333,476.00	333,476.00	333,476.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación en 371.00 M2 de banquetas que consiste en: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O21NR0354	Colocación y reparación de banquetas y guarniciones y colocación de escalinatas, en la colonia Calzada Jalalpa (clave 10-034), dentro del perímetro de la demarcación.	-	-	543,670.00	543,670.00	543,670.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de colocación de banquetas, guarniciones y escalinatas en 604.25 M2 que consiste en: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O21NR0355	Techado de cancha en deportivo canutillo, ubicado en la colonia Canutillo Predio La Presa (clave 10-039), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	255,197.00	255,197.00	255,197.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para el techado de cancha en el deportivo canutillo, trabajos a realizar: Colocación de toldo curvo con estructura permanente, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada multifilamento SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos, con flúor de carbono, laca fluorada, anti hongos, resistente a tracción, rotura, tensores, cables de acero, relingas, grilletes, placas de punta impermeable con factor de protección UV.
O21NR0356	Instalación de velarías en parque ubicado en avenida de las vegas atrás de la caseta de vigilancia en la colonia Colinas de Tarango (clave 10-043), dentro de la demarcación.	-	-	286,337.00	286,337.00	286,337.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la instalación de velarías (1 ESP) en parque, trabajos a realizar: Instalación de toldo curvo con estructura permeante, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos, laca, antihongos, retardante, resistencia a la tracción, tensores, cables de acero, impermeable, factor de protección UV en un 99 %, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación. (medidas aprox. 9.50 M X 10.00 m).
O21NR0357	Continuación de muro de contención, en la colonia Cooperativa Cehuayo (clave 10-046), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	342,479.00	342,479.00	342,479.00	-	-	-	Se realizarán trabajos en 15.43 M2 de muro de contención, mediante trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Desyerbe y limpia del terreno; Excavación a mano, zona "A", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Suministro y colocación de drenes de 2" de diámetro y 1.00 m de longitud, protegido con goetextil para evitar el paso de finos; Cimbra acabado común y descimbra en muros; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 250 kg/cm2; Conformación y compactación de la capa subrasante al 85% Próctor con apisonadora bailarina.
O21NR0358	Construcción de nuevas escalinatas en rosa checa, colonia Corpus Christy Ampliación Xocomecatla (clave 10-048), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	375,190.00	375,190.00	375,190.00	-	-	-	Se realizarán trabajos en 400.00 M2 de escalinatas, mediante trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
O21NR0359	Adecuación de cancha en Río Mixcoac y Alta Tensión, en la colonia Dos Ríos (clave 10-053), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	308,065.00	308,065.00	308,065.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la adecuación de cancha (1 ESP) en Río Mixcoac y Alta Tensión, trabajos a realizar: adecuación de cancha consisten en trazo y nivelación para desplante de estructura, demolición por medios manuales de elementos de concreto hidráulico, excavación manual, acarreo de materia fina, construcción de ecimiento de concreto hidráulico, colocación de estructura pesada de acero, lámina galvanizada y malla electrosoldada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0360	Construcción de plancha de concreto, bancas y arbustos colonia El Bosque Sección Torres (clave 10-058), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	258,301.00	258,301.00	258,301.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de construcción de plancha de concreto, bancas y arbustos en (1 ESP), trabajos a realizar consisten en trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería, habilitación de escalones de concreto simple, montaje de estructura metálica ligera con perfiles laminados y placas de acero, habilitación de postes, firme de concreto hidráulico, muro curvo de 8.9 cm. de espesor, habilitación de escalones y rampas formados a base de lámina negra calibre 16 antiderrapante, aplanado estampado con molde de polietileno, aplicación de pintura vinílica satinada, colocación de barandales.
O21NR0361	Rehabilitación de banquetas, movilidad segura para los adultos en la colonia El Capulín (clave 10-059), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	360,170.00	360,170.00	360,170.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación en 372.00 M2 de banquetas que consiste en: trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O21NR0362	Rehabilitación de banquetas y escalinatas en la colonia El Capulín Ampliación (clave 10-060), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	305,740.00	305,740.00	305,740.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación en 287.00 M2 de banquetas que consiste en: trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
O21NR0363	Rehabilitación de banquetas en la colonia El Paraíso (clave 10-063), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	417,233.00	417,233.00	417,233.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación en 465.00 M2 de banquetas que consiste en: trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O21NR0364	Adecuación de espacio para instalación de compostadores en áreas verdes en la colonia Florida (clave 10-073), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	643,292.00	643,292.00	643,292.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la instalación de compostadores, mediante la preparación de superficie para la instalación de compostadores, incluye herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.
O21NR0365	Mantenimiento de talud en la colonia Francisco Villa (clave 10-074), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	453,150.00	453,150.00	453,150.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para el mantenimiento de 1,240.62 M2 de taludes mediante trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Despalme de material, por medios mecanicos; Demolición de elementos de concreto reforzado con equipo neumatico; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, por medio de lanzado, vía húmeda; Colocación de drenes de P.V.C. de 1.5" de diametro y 0.40m de largo.
O21NR0366	Recuperación, mantenimiento y uso de áreas de donación en la colonia Golondrinas 2ª. Sección (clave 10-081), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	526,364.00	526,364.00	526,364.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la recuperación de (1) espacio público, mediante desyerbe y limpieza de terreno, acarreo, trazo, nivelación; desmantelamiento de elementos locales provisionales tipo panel, techumbre de lámina, muros, demoliciones, carga y acarreo, excavaciones; adecuación de espacios peatonales y colocación de ejercitadores.
O21NR0367	Rehabilitación de banquetas y guarniciones de la colonia Gral. Carlos A. Madrazo (clave 10-083), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	407,355.00	407,355.00	407,355.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación en 463.90 M2 de banquetas y guarniciones que consiste en: trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0368	Instalación de velaría en zona de juegos del quiosco en calle plaza Valverde, colonia Guadalupe Inn (clave 10-084), dentro de la demarcación.	-	-	389,203.00	389,203.00	389,203.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de instalación de velaría en (1 ESP), en zona de juegos, trabajos a realizar: Instalación de toldo curvo con estructura permeante, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos, laca, antihongos, retardante, resistencia a la tracción, tensores, cables de acero, impermeable, factor de protección UV en un 99 %, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación. (medidas aprox. 10.00 x 13.00 m).
O21NR0369	Reparación de escaleras de piedra en Cda. Centenario entre calle 1 y calle 6, colonia Heron Proal (clave 10-085), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	-	-	390,322.00	390,322.00	390,322.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la reparación de 311.00 M2 de escaleras mediante trabajos de: trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
O21NR0370	Rehabilitación de rampas y barandales, en varias calles de la colonia Hogar y Redención (clave 10-086), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	404,440.00	404,440.00	404,440.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la rehabilitación en 322.00 M2 de rampas con barandales que consiste en: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
O21NR0371	Recuperación del parque público de la colonia Isidro Fabela (clave 10-087), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	342,007.00	342,007.00	342,007.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de recuperación de (1) parque público mediante trazo, nivelación y compactación del terreno para recibir plancha de concreto; Desyerbe y limpieza de terreno, muro de mampostería de piedra braza, conformación y compactación de la capa subrasante; Firme de concreto hidráulico e instalación de juegos infantiles.
O21NR0372	Adecuación de mesas y bancas para el parque de la colonia Jardines del Pedregal (clave 10-091), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	727,773.00	727,773.00	727,773.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de adecuación de (1) parque público, mediante trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería, habilitación de escalones de concreto simple, montaje de estructura metálica ligera con perfiles laminados y placas de acero, habilitación de postes, firme de concreto hidráulico, muro curvo de 8.9 cm. de espesor, habilitación de escalones y rampas formados a base de lámina negra calibre 16 antiderrapante, aplanado estampado con molde de polietileno, aplicación de pintura vinílica satinada, colocación de barandales.
O21NR0373	Mejoramiento de juegos en la calle Michoacán, colonia La Araña (clave 10-095), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	310,608.00	310,608.00	310,608.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para el mejoramiento en zona de juegos infantiles que consta de: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Excavación a mano, zona "B" material clase I; Carga manual, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Relleno de zanjas con material (tepetate), compactado al 90% proctor con rodillo vibratorio; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Piso de caucho amortiguante, medida de pieza 50 * 50 cms. grosor 2.5 cms; Suministro de instalación de juegos infantiles, incluye: anclaje, tornillería, mano de obra y equipo necesario para su correcta instalación. Juego modular MP-H110323a-15 con 2 columpios y una resbaladilla doble; Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 13 mm (1/2 ") de diámetro con cople, etiqueta verde; Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW; Suministro y colocación de reflector; Suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada; Suministro de instalación de interruptor sencillo QN5800; Cimbra de madera acabado aparente y descimbra en elementos de concreto; Dala de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2; Suministro y colocación de Euro Malla.
O21NR0374	Reparación de barda perimetral de la calle de Guija en la colonia La Cascada (clave 10-097), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	356,947.00	356,947.00	356,947.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de reparación en 284.00 M2 de barda perimetral mediante acciones de: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0375	Instalación de luminarias de última generación en toda la colonia La Loma (clave 10-104), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	769,222.00	769,222.00	769,222.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de instalación de 30 luminarias de última generación mediante: Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Construcción de cimientado de 0.80x0.80x1.00m para poste de alumbrado tipo ornamento o jardín en material, zona C; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de pvc tipo conduit pesado, de 51mm de diámetro para canalizaciones subterráneas; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c =150 kg/cm201/03/2021; Registro de 0.40 x 0.70 x 0.80 de profundidad; Suministro, instalación y/o sustitución de luminaria existente por luminario a base de diodos emisores de luz (LEDs), con un modelo de leds y vidrio plano, led plus sin watts, tensión de alimentación 120-277 VCA con fotocelda; Suministro e instalación de poste conico de 9.00 m de altura con un brazo de 2.40 m con un diámetro de 521 mm (2") de diametro nominal, cedula 30; Instalación y prueba de cable, calibre 6; Conexión y prueba de fotocelda-varilla de tierra; Suministro y colocación de 4 juegos de anclas, de 19mm de diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado.
O21NR0376	Colocación de barandales en andador presa Necaxa, andador presa Vicente guerrero, andador presa arcos y andador presa angostura, colonia La Presa Sección Hornos (clave 10-112).	-	-	314,475.00	314,475.00	314,475.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la colocación de 250.00 M2 de barandales mediante: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
O21NR0377	Repavimentación y arreglo de banquetas en la calle de pericos, colonia Las Águilas (clave 10-114), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	488,999.00	488,999.00	488,999.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la repavimentación en 543.78 M2 y arreglo de banquetas, mediante trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O21NR0378	Rehabilitación de talud en la colonia Lomas de Becerra (clave 10-124), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	899,895.00	899,895.00	899,895.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de 2,941.76 M2 en taludes mediante trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Despalme de material, por medios mecanicos; Demolición de elementos de concreto reforzado con equipo neumático; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, elaborado en obra, para elementos de cimentación (zapatas, dados, trabes de liga, contratrabes); Canaleta a base de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=200 kg/cm2; Colocación de drenes de P.V.C. de 1.5" de diámetro y 0.40m de largo.
O21NR0379	Continuación de la reja de tubos en el límite de la super- vía poniente, colonia Lomas de Guadalupe (clave 10-131), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	-	-	424,488.00	424,488.00	424,488.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la continuación de reja de tubos en (1 ESP) mediante trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Desyerbe y limpieza del terreno realizada a mano; Plantilla de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 100 kg/cm2; Cimiento de mampostería de piedra braza juntada con mortero cemento arena en proporción 1:5; Cimbra acabado común y descimbra en losa tapa de cimentación; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 200 kg/cm2; Suministro y colocación de tubo de 4" de acero galvanizado; Pintura de esmalte aplicada en tubo de fierro galvanizado.
O21NR0380	Colocación de euroreja en la colonia Lomas de Los Cedros (clave 10-135), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	518,461.00	518,461.00	518,461.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de colocación de euroreja en (1 ESP) mediante trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Desyerbe y limpieza del terreno por medios manuales; Desmantelamiento de cerca de malla; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Carga, acarreo en carretilla y descarga a primer estación; Cimbra de madera acabado aparente y descimbra en elementos de concreto; Dala de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 reforzado con 4 varillas de 9.52 mm (3/8") y estribos de 6.35 mm (1/4") de diámetro; Suministro y colocación de Euro Malla de 2.50m de altura, incluye: postes, abrazaderas, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0381	Adecuación para uso y aprovechamiento de cancha usos múltiples en la colonia Lomas de Puerta Grande (clave 10 138), dentro del perímetro de la demarcación.	-	-	485,802.00	485,802.00	485,802.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la adecuación de cancha en (1 ESP) mediante trazo y nivelación, plantilla de concreto hidráulico, cimbra acabado común, colocación de acero, concreto hidráulico, conformación y compactación, colocación de acero tubular, aplicación de pintura, esmalte y epóxica, acarreo, colocación de reflector y cubierta a base de membrana tensada con cables y conectores de acero.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0382	Instalación de red de riego por aspersión; Así como la recuperación de aguas pluviales en el parque la bola, colonia Lomas de San Ángel Inn (clave 10-139).	-	-	368,093.00	368,093.00	368,093.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de instalación de red de riego por aspersión en (1) parque público, mediante trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería, habilitación de escalones de concreto simple, montaje de estructura metálica ligera con perfiles laminados y placas de acero, habilitación de postes, firme de concreto hidráulico, muro curvo de 8.9 cm. de espesor, habilitación de escalones y rampas formados a base de lámina negra calibre 16 antiderrapante, aplanado estampado con molde de polietileno, aplicación de pintura vinílica satinada, colocación de barandales.
O21NR0383	Reparación total del andador eucalipto, muro de contención y concreto hidráulico en la colonia Lomas de Santo Domingo Ampliación (clave 10-142), dentro de la demarcación.	-	-	296,648.00	296,648.00	296,648.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la reparación total del andador en 246.60 M2, mediante trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O21NR0384	Ampliación de banquetas en calle loreto entre calle Ignacio Manuel Altamirano y avenida Río Magdalena colonia Loreto) (clave 10-145), dentro de la demarcación.	-	-	267,827.00	267,827.00	267,827.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de ampliación en 298.00 M2 de banquetas, mediante trazo y nivleación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocacion de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O21NR0385	Construcción de escalinatas en la colonia Los Gamitos (clave 10-147), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	281,089.00	281,089.00	281,089.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la construcción de 223.00 M2 de escalinatas mediante trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
O21NR0386	Enrejado perimetral del área común fuera de la escuela María G., luminaria y un domo para la cancha en la colonia María G. de García Ruiz (clave 10-149).	-	-	406,229.00	406,229.00	406,229.00	-	-	-	Se realizarán trabajos en trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería, habilitación de escalones de concreto simple, montaje de estructura metálica ligera con perfiles laminados y placas de acero, habilitación de postes, firme de concreto hidráulico, muro curvo de 8.9 cm. de espesor, habilitación de escalones y rampas formados a base de lámina negra calibre 16 antiderrapante, aplanado estampado con molde de polietileno, aplicación de pintura vinílica satinada, colocación de barandales.
O21NR0387	Repellado incluido en barranca entre Rómulo O'farril y Ana María Gallaga colonia Miguel Hidalgo (clave 10-154), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	284,966.00	284,966.00	284,966.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de repellado de 141.80 M2 mediante trazo y nivelación para desplante de estructura; Desyerbe y limpia del terreno; Afine de taludes y fondo del corte en canales, con un espesor promedio de 5 cm; Suministro y colocación de drenes de 2" de diámetro y 1.00 m de longitud, protegido con geotextil para evitar el paso de finos; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada; Lechada de inyección cemento-agua f'c=180kg/cm2 con aditivo expansor de volumen y acelerante de fraguado; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Mejoramiento de terracería con tepetate en capa de 10 cm de espesor, compactada al 85% proctor.
O21NR0388	Construcción de muro de contención en la colonia Milpa del Cedro (clave 10-155), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	248,784.00	248,784.00	248,784.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de construcción de 36.96 M2 de muros de construcción, mediante trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Desyerbe y limpia del terreno; Excavación a mano, zona "A", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Muro de mampostería de piedra brasa hasta 2.50 m de altura, acabado aparente en una cara, juntado con mortero cemento arena 1:5; Conformación y compactación de la capa subrasante al 85% Próctor con apisonadora bailarina, incluye: tendido del material y suministro e incorporación de agua.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0389	Sendero seguro en la colonia Minas de Cristo (clave 10-156), sustitución por concreto hidráulico e instalación de luminaria, dentro del perímetro de la demarcación.	-	-	469,342.00	469,342.00	469,342.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de sustitución por concreto hidráulico en 257.00 M2 y la instalación de (1) luminaria, mediante trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto reforzado; Mejoramiento de terracería con tepetate, compactada al 85% proctor; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Construcción de cimiento de 0.80x0.80x1.00m para poste de alumbrado tipo ornamento o jardín en material, zona C; Suministro y colocación de 4 juegos de anclas, de 19mm de diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado; Brazo tipo tlapán con solera y tubular en acero con adaptaciones en poste metálico. Controlador Inteligente INDISECT con optimizador y medidor de energía en baterías, para autoajuste de iluminación (encendido aun en días nublados).
O21NR0390	Mejorando espacios en la colonia Molino de Santo Domingo (clave 10-159), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	515,488.00	515,488.00	515,488.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para trazo y nivelación, relleno de zanjas; Conformación y compactación, plantilla de concreto hidráulico, colocación de malla electrosoldada; Tubo de acero galvanizado y pintura de esmalte.
O21NR0391	Construcción de muro de contención y limpieza de área verde en calle Puerto Nautla colonia Piloto (Adolfo López Mateos) (clave 10-171), dentro de la demarcación.	-	-	551,350.00	551,350.00	551,350.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de construcción de 24.85 M2 de muro de contención y limpieza de área verde, mediante trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Desyerbe y limpia del terreno; Excavación a mano, zona "A", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Suministro y colocación de drenes de 2" de diámetro y 1.00 m de longitud, protegido con geotextil para evitar el paso de finos; Cimbra acabado común y descimbra en muros; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 250 kg/cm2; Conformación y compactación de la capa subrasante al 85% Próctor con apisonadora bailarina.
O21NR0392	Construcción de muro de contención en la colonia Poder Popular (clave 10-173), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	284,695.00	284,695.00	284,695.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de construcción de 47.70 M2 de muro de contención, mediante trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Desyerbe y limpia del terreno; Excavación a mano, zona "A", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Muro de mampostería de piedra braza hasta 2.50 m de altura, acabado aparente en una cara, junteado con mortero cemento arena 1:5.
O21NR0393	Instalación de juegos infantiles, bienestar para los niños colonia Presidentes (clave 10-177), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	600,570.00	600,570.00	600,570.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de instalación de (1 MRE) de juegos infantiles que consta de: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Excavación a mano, zona "B" material clase I; Carga manual, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Relleno de zanjas con material (tepetate), compactado al 90% proctor con rodillo vibratorio; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Piso de caucho amortiguante, medida de pieza 50 * 50 cms. grosor 2.5 cms; Suministro de instalación de juegos infantiles, incluye: anclaje, tornillería, mano de obra y equipo necesario para su correcta instalación. Juego modular MP-H110323a-15 con 2 columpios y una resbaladilla doble; Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 13 mm (1/2 ") de diámetro con cople, etiqueta verde; Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW; Suministro y colocación de reflector; Suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada; Suministro de instalación de interruptor sencillo QN5800.
O21NR0394	Recuperación de espacio público, en la colonia Privada Centenario (clave 10-180), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	291,033.00	291,033.00	291,033.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la recuperación de (1) espacio público, mediante trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Excavación a mano, zona "B" material clase I; Carga manual, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Relleno de zanjas con material (tepetate), compactado al 90% proctor con rodillo vibratorio; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Piso de caucho amortiguante, medida de pieza 50 * 50 cms. grosor 2.5 cms; Suministro de instalación de juegos infantiles, incluye: anclaje, tornillería, mano de obra y equipo necesario para su correcta instalación. Juego modular MP-H110323a-15 con 2 columpios y una resbaladilla doble; Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 13 mm (1/2 ") de diámetro con cople, etiqueta verde; Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW; Suministro y colocación de reflector; Suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada; Suministro de instalación de interruptor sencillo QN5800.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0395	Construcción del muro de contención en la colonia Prof. José Arturo López (clave 10-181), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	325,518.00	325,518.00	325,518.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de construcción de 48.40 M2 de muro de contención, mediante trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Desyerbe y limpia del terreno; Excavación a mano, zona "A", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Muro de mampostería de piedra brasa hasta 2.50 m de altura, acabado aparente en una cara, junteado con mortero cemento arena 1:5; Conformación y compactación de la capa subrasante al 85% Próctor con apisonadora bailarina.
O21NR0396	Instalación de barda perimetral, en la colonia Puente Colorado (clave 10-184), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	389,122.00	389,122.00	389,122.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de instalación de barda perimetral en (1) espacio público, mediante trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería, habilitación de escalones de concreto simple, montaje de estructura metálica ligera con perfiles laminados y placas de acero, habilitación de postes, firme de concreto hidráulico, muro curvo de 8.9 cm. de espesor, habilitación de escalones y rampas formados a base de lámina negra calibre 16 antiderrapante, aplanado estampado con molde de polietileno, aplicación de pintura vinílica satinada, colocación de barandales.
O21NR0397	Reacondicionamiento de espacio público colonia Reacomodo Pino Suarez (clave 10-188), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	275,071.00	275,071.00	275,071.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para reacondicionar (1) espacio público, mediante trazo, nivelación y compactación del terreno para recibir plancha de concreto; Suministro y montaje de estructura ligera formada con perfiles laminados para cancha y gradas; Suministro e instalación de pasto sintético color verde; Instalación de euromalla en el perímetro.
O21NR0398	Mantenimiento del arbolado en calle San Carlos, calle Reina, calle Árbol, calle Guerrero, Av. La Paz, colonia San Ángel (clave 10-192), dentro de la demarcación.	-	-	422,129.00	422,129.00	422,129.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la recuperación de (1) espacio público mediante trabajos de desmonte, poda integral de individuos para conformar y balancear el estado fisiológico, reducción de altura cortando selectivamente en la parte superior de la copa facilitando el paso de luz, barrido, retiro de basura vegetal, despunte de árbol, retiro de árbol (seco y/o enfermo), levantamiento de fuste, corte y troceado de ramas para su descenso controlado, retiro de hierba en adocroto, banqueta y guaración.
O21NR0399	Mantenimiento del arbolado en calle Calero, Campestre, Fresnos, Mariscal, Reyna, Aida, Jardín y H. Galeana, colonia San Ángel Inn (clave 10-193), dentro de la demarcación.	-	-	356,061.00	356,061.00	356,061.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la recuperación de (1) espacio público mediante trabajos de desmonte, poda integral de individuos para conformar y balancear el estado fisiológico, reducción de altura cortando selectivamente en la parte superior de la copa facilitando el paso de luz, barrido, retiro de basura vegetal, despunte de árbol, retiro de árbol (seco y/o enfermo), levantamiento de fuste, corte y troceado de ramas para su descenso controlado, retiro de hierba en adocroto, banqueta y guaración.
O21NR0400	Instalación de pasamanos en andadores de la colonia San Clemente (clave 10-195), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	669,750.00	669,750.00	669,750.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de instalación de pasamanos en 534.00 M2, mediante trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoladada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
O21NR0401	Instalación de techo y luminaria en área de juegos infantiles de la colonia San Gabriel (clave 10-196), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	250,062.00	250,062.00	250,062.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de instalación de techos en (1 ESP), en zona de juegos, trabajos a realizar: Trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería, habilitación de escalones de concreto simple, montaje de estructura metálica ligera con perfiles laminados y placas de acero, habilitación de postes, firme de concreto hidráulico, muro curvo de 8.9 cm. de espesor, habilitación de escalones y rampas formados a base de lámina negra calibre 16 antiderrapante, aplanado estampado con molde de polietileno, aplicación de pintura vinílica satinada, colocación de barandales.
O21NR0402	Reconstrucción de escalinatas y andadores con barandales 1er etapa colonia Santa Lucía (clave 10-200), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	692,577.00	692,577.00	692,577.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la reconstrucción de 552.00 M2 de escalinatas y andadores con barandales, mediante trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoladada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0403	Construcción de arco de identidad primera fase en la colonia Santa Lucía Pueblo (clave 10-202), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	396,176.00	396,176.00	396,176.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de construcción de arco de identidad en (1 ESP), mediante trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería, montaje de estructura metálica ligera con perfiles laminados y placas de acero, habilitación de postes, firme de concreto hidráulico.
O21NR0404	Renovación de la cancha de fútbol de la colonia Santa María Nonoalco (clave 10-203), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	548,371.00	548,371.00	548,371.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la renovación de cancha en (1 DEP) mediante trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Desyerbe y limpia del terreno; Carga y acarreo; Firme de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 150 kg/cm2; Suministro e instalación de pasto sintético color verde; colocación de reflectores, pintura.
O21NR0405	Rehabilitación de áreas deportivas en Santa Rosa Xochiac (Pblo) (clave 10-204), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	1,511,744.00	1,511,744.00	1,511,744.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de áreas deportivas en (1 DEP) mediante demolición por medios manuales, excavación manual, acarreo de material fino granular, cimbra acabado común, colocación de acero de refuerzo, concreto hidráulico, colocación de euromalla, aplicación de pintura epóxica, desmantelamiento de estructura metálica, colocación de poste galvanizado, cubierta a base de membrana tensada, colocación de puerta y reflector; Aplicación de pintura vinílica.
O21NR0406	Colocación luminarias de tipo led en la colonia Tetelpan (clave 10-213), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	612,141.00	612,141.00	612,141.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la colocación de 24 luminarias tipo led mediante: Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Construcción de cimiento de 0.80x0.80x1.00m para poste de alumbrado tipo ornamento o jardín en material, zona C; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de pvc tipo conduit pesado, de 51mm de diámetro para canalizaciones subterráneas; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c =150 kg/cm201/03/2021; Registro de 0.40 x 0.70 x 0.80 de profundidad; Suministro, instalación y/o sustitución de luminaria existente por luminario a base de diodos emisores de luz (LEDs), con un modelo de leds y vidrio plano, led plus sin watts, tensión de alimentación 120-277 VCA con fotocelda; Suministro e instalación de poste conico de 9.00 m de altura con un brazo de 2.40 m con un diámetro de 521 mm (2") de diametro nominal, cedula 30; Instalación y prueba de cable, calibre 6; Conexión y prueba de fotocelda-varilla de tierra; Suministro y colocación de 4 juegos de anclas, de 19mm de diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado.
O21NR0407	Rehabilitación de rampa de acceso principal, con barandal y retiro de jardineras, en Calzada Desierto de Los Leones y hasta calle Titzupan colonia Tizampampano (clave 10-216).	-	-	275,020.00	275,020.00	275,020.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de rampa de acceso principal, con barandal y retiro de jardineras en 219.00 M2, mediante trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
O21NR0408	Instalación de luminarias en la colonia Tizapan_Tizapan San Ángel (clave 10-217), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	634,158.00	634,158.00	634,158.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la instalación de 25 luminarias mediante: Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Construcción de cimiento de 0.80x0.80x1.00m para poste de alumbrado tipo ornamento o jardín en material, zona C; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de pvc tipo conduit pesado, de 51mm de diámetro para canalizaciones subterráneas; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c =150 kg/cm201/03/2021; Registro de 0.40 x 0.70 x 0.80 de profundidad; Suministro, instalación y/o sustitución de luminaria existente por luminario a base de diodos emisores de luz (LEDs), con un modelo de leds y vidrio plano, led plus sin watts, tensión de alimentación 120-277 VCA con fotocelda; Suministro e instalación de poste conico de 9.00 m de altura con un brazo de 2.40 m con un diámetro de 521 mm (2") de diametro nominal, cedula 30; Instalación y prueba de cable, calibre 6; Conexión y prueba de fotocelda-varilla de tierra; Suministro y colocación de 4 juegos de anclas, de 19mm de diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado.
O21NR0409	Rehabilitación de canchas deportivas en la colonia Tlacoyaque Ampliación (clave 10-220), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	553,353.00	553,353.00	553,353.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de canchas deportiva en (1 DEP) mediante trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Mejoramiento de base de cimentaciones para estructuras o pavimentos, con tepetate y cal al 8 % del peso volumétrico, compactada al 90 % próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 150 kg/cm2; Suministro y colocación de pasto para cancha con hilo de polietileno.
O21NR0410	Rescate de corredor cultural socio ambiental en la colonia Tlacuitlapa 2o Reacomodo Ampliación (clave 10-223), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	564,698.00	564,698.00	564,698.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para el rescate de corredor cultural socio ambiental en (1 ESP), mediante colocación de jardín vertical que incluye soporte, capa aislante, textil hidropónico, capa vegetal según saturación, sistema de riego, sistema de monitoreo y canaletas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0411	Rehabilitación de barandal y pasamanos en calle Nezahualcōyotl entre la calle Chalchitlicue y calle Malitzin colonia Unidad Popular Tepeaca (clave 10-232).	-	-	368,318.00	368,318.00	368,318.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de barandal y pasamanos en 293.00 M2, mediante trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
O21NR0412	Instalación de domo en el parque Unión Olivos (clave 10-233), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	281,239.00	281,239.00	281,239.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la instalación de domo en (1 PAR), mediante: Instalación de toldo curvo con estructura permeante, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos, laca, antihongos, retardante, resistencia a la tracción, tensores, cables de acero, impermeable, factor de protección UV en un 99 %, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación. (medidas aprox. 4.50 M X 20.50 m).
O21NR0413	Sustituir euroreja por reja tubular en canchas de la colonia Valentín Gómez Farías (clave 10-235), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	345,052.00	345,052.00	345,052.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para sustituir euroreja por reja tubular en (1 ESP), trabajos a realizar consisten en: Desmontajes, limpieza de terreno, carga y acarreo; Suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo tubular con perfiles que incluye trabajos de albañilería y mortero-cemento-arena 1:4.
O21NR0414	Terminar gimnasio al aire libre en la colonia Villa Solidaridad (clave 10-237), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	275,781.00	275,781.00	275,781.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para terminar gimnasio al aire libre en (1 EQG) mediante: Suelo mejorado, con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor; Suministro y colocación de gimnasio al aire libre (7 piezas).
O21NR0415	Construir rampas para silla de ruedas en la colonia Zenón Delgado (clave 10-239), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	387,318.00	387,318.00	387,318.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para construir rampas para silla de rueda en 308.00 M2, mediante trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
O21NR0416	Construcción de estacionamiento en su 2a etapa ubicado en calle Jazmín esquina con Cda. Orquídea colonia Zotoltitla (clave 10-240), dentro de la demarcación.	-	-	318,374.00	318,374.00	318,374.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para construcción de estacionamiento en su 2a etapa en (1 ESP), trabajos a realizar consisten en: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Excavación a mano, zona "B" material clase I; Carga manual, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW; Suministro y colocación de reflector; Suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada.
O21NR0417	Rehabilitación de cancha de futbol en la colonia 19 de mayo (clave 10-241), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	322,826.00	322,826.00	322,826.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de canchas deportiva en (1 DEP) mediante; Colocación de tablero de usos múltiples fútbol - basquetbol base de tubo de acero galvanizado, incluye suministro de tubo, soldadura para la unión de piezas, pintura (primer) puestos en el sitio de los trabajos; Suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en estructuras metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base de Primario.
O21NR0418	Rehabilitación de juegos infantiles en el parque de la colonia 1a Victoria (clave 10-242), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	348,627.00	348,627.00	348,627.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de (1 MRE) de juegos infantiles que consta de: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Excavación a mano, zona "B" material clase I; Carga manual, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Relleno de zanjas con material (tepetate), compactado al 90% proctor con rodillo vibratorio; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Piso de caucho amortiguante, medida de pieza 50 * 50 cms. grosor 2.5 cms; Suministro de instalación de juegos infantiles, incluye: anclaje, tornillería, mano de obra y equipo necesario para su correcta instalación. Juego modular MP-H110323a-15 con 2 columpios y una resbaladilla doble; Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 13 mm (1/2 ") de diametro con cople, etiqueta verde; Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW; Suministro y colocación de reflector; Suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada; Suministro de instalación de interruptor sencillo QN5800.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0419	Instalación de velaria en la colonia 1a Victoria Sección Bosques (clave 10-243), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	392,059.00	392,059.00	392,059.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la instalación de velaria en (1 ESP), trabajos a realizar: Instalación de toldo curvo con estructura permeante, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos, laca, antihongos, retardante, resistencia a la tracción, tensores, cables de acero, impermeable, factor de protección UV en un 99 %, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación. (medidas aprox. 10.00 x 13.00 m).
O21NR0420	Instalación de luminarias en la colonia 2a El Pirul Ampliación (clave 10-245), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	300,143.00	300,143.00	300,143.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la instalación de 12 luminarias mediante: Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Construcción de cimientito de 0.80x0.80x1.00m para poste de alumbrado tipo ornamento o jardín en material, zona C; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de pvc tipo conduit pesado, de 51mm de diámetro para canalizaciones subterráneas; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c =150 kg/cm201/03/2021; Registro de 0.40 x 0.70 x 0.80 de profundidad; Suministro, instalación y/o sustitución de luminaria existente por luminario a base de diodos emisores de luz (LEDs), con un modelo de leds y vidrio plano, led plus sin watts, tensión de alimentación 120-277 VCA con fotocelda; Suministro e instalación de poste conico de 9.00 m de altura con un brazo de 2.40 m con un diámetro de 521 mm (2") de diametro nominal, cedula 30; Instalación y prueba de cable, calibre 6; Conexión y prueba de fotocelda-varilla de tierra; Suministro y colocación de 4 juegos de anclas, de 19mm de diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado.
O21NR0421	Rehabilitación de empedrado de calles, en la colonia Hacienda de Guadalupe Chimalistac (clave 10-004), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	324,357.00	324,357.00	324,357.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de calles en 234.00 M2 de empedrado mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques con equipo de topografía; Retiro de empedrado existente por medios manuales; Carga, acarreo en carretilla y descarga a primera estación de 20 m; Conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Próctor con apisonadora bailarina; Suministro y colocación de piedra de rio para vialidad de diferentes tamaños asentada con mortero cemento-arena en proporción 1:4.
O21NR0422	Pavimentación sobre calle minas colonia Arvide (clave 10 019), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	324,441.00	324,441.00	324,441.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calle en 1,195.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR0423	Pavimentación de la calle Juárez, entre Morelos y cerrada de Juárez colonia Axotla (clave 10-024), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	361,230.00	361,230.00	361,230.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calle en 1,280.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR0424	Pavimentación de concreto hidráulico en calle Gral. Miguel Negrete de José María Patoni a Ignacio Zaragoza colonia Bejero (clave 10-028), dentro de la demarcación.	-	-	349,508.00	349,508.00	349,508.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calle en 300.60 M2 de concreto hidráulico mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0425	Pavimentación con concreto hidráulico en cda. (calle) 11 de noviembre entre cda. Emiliano, colonia Canutillo Aguascalientes (clave 10-037), dentro de la demarcación.	-	-	282,284.00	282,284.00	282,284.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calle en 235.20 M2 de concreto hidráulico mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0426	Rehabilitación de empedrado en calles paseo del río, calle secreto, calle Josefina Priory y calle San Sebastián colonia Chimalistac (clave 10-042), dentro de la demarcación.	-	-	310,029.00	310,029.00	310,029.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de calles en 223.70 M2 de empedrado mediante: Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y logitudinal; Retiro de empedrado existente por medios manuales; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material fino o granular; Conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Próctor con apisonadora bailarina, incluye: tendido del material y suministro e incorporación de agua; Suministro y colocación de piedra de río para vialidad de diferentes tamaños asentada con mortero cemento-arena en proporción 1:4.
O21NR0427	Pavimentación de calles en la colonia Corpus Christy (clave 10-047), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	1,083,307.00	1,083,307.00	1,083,307.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calle en 2,410.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR0428	Pavimentación de calles (bacheo) en la colonia Cristo Rey (clave 10-050), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	328,440.00	328,440.00	328,440.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calle (bacheo) en 1,220.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR0429	Sustitución de pavimentación de adoquero existente por nuevo en calle Caguas entre Av. Centenario y Colina colonia Rinconada de Tarango (clave 10-051), dentro de la demarcación.	-	-	396,203.00	396,203.00	396,203.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la sustitución de pavimentación en 587.00 M2 de adoquero existente por nuevo mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Retiro de adoquero hexagonal por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión de material fino granular; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Pavimento de adoquero de color tipo hexagonal de 8 cm de espesor, sobre cama de mortero calhidra-arena en proporción 1:5 de 5 cm de espesor.
O21NR0430	Pavimentación de concreto hidráulico, en la colonia El Bosque 2a Sección Ampliación (clave 10-057), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	322,936.00	322,936.00	322,936.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calle en 260.00 M2 de concreto hidráulico mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0431	Rehabilitación de concreto hidráulico en la colonia El Ruedo (clave 10-068), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	256,612.00	256,612.00	256,612.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de calle en 206.00 M2 de concreto hidráulico mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0432	Pavimentación en la calle Araucaria de calle Caoba a calle Olmo colonia Garcimarrero (clave 10-076), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	389,789.00	389,789.00	389,789.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calle en 1,450.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR0433	Sustitución de planchas de concreto en Paseo de Los Alcanfores del lote 10 al lote 3 colonia Garcimarrero Reacomodo (clave 10-078), dentro de la demarcación.	-	-	304,577.00	304,577.00	304,577.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de calle en 253.80 M2 de concreto hidráulico mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0434	Cambio de concreto hidráulico (2a etapa) en la colonia Gral. A Rosales (clave 10-082), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	259,877.00	259,877.00	259,877.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para el cambio de concreto hidráulico en 208.40 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0435	Cambio de adoquín por concreto hidráulico en la colonia La Cañada (clave 10-096), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	401,511.00	401,511.00	401,511.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para el cambio de concreto hidráulico en 323.60 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0436	Pavimentación en la colonia La Joya (clave 10-103), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	529,680.00	529,680.00	529,680.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calles en 1,240.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Nivelación de brocales de concreto.
O21NR0437	Colocación de concreto hidráulico en calle 1 sobre José Gálvez Moya hasta calle 5 colonia La Martinica (clave 10-105), dentro del perímetro de la demarcación.	-	-	419,776.00	419,776.00	419,776.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la colocación de concreto hidráulico en 338.40 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0438	Reencarpetado en la U. T. colonia La Mexicana (clave 10-106), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	677,768.00	677,768.00	677,768.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para el reencarpetado en 2,360.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Nivelación de brocales de concreto.
O21NR0439	Mejoramiento de calles caucanos y mendosinos colonia La presa (clave 10-111), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	386,797.00	386,797.00	386,797.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para el mejoramiento de calles en 1,440.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Nivelación de brocales de concreto.
O21NR0440	Pavimentación de la calle Creta con pavimento asfáltico, entre calle Aquiles y Calzada Las Águilas colonia Lomas de Axomiatla (clave 10-123), dentro de la demarcación.	-	-	357,019.00	357,019.00	357,019.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calles en 1,340.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Nivelación de brocales de concreto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0441	Pavimento de adoquín para la colonia Lomas de Santo Domingo (clave 10-141), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	267,293.00	267,293.00	267,293.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calles en 382.00 M2 de adoquín mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase I; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Pavimento de adocreto de color tipo hexagonal de 8 cm de espesor, sobre cama de mortero calhidra-arena en proporción 1:5 de 5 cm de espesor.
O21NR0442	Pavimento de adoquín para la colonia Margarita Maza de Juárez (clave 10-148), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	293,391.00	293,391.00	293,391.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calles en 335.75 M2 de adoquín mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía; Retiro de adocreto hexagonal por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Pavimento de adocreto de color tipo hexagonal de 8 cm de espesor, sobre cama de mortero calhidra-arena en proporción 1:5 de 5 cm de espesor.
O21NR0443	Pavimento de concreto hidráulico en calle 2 de mayo y paso peatonal colonia Miguel Gaona Armenta (clave 10-153), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	458,715.00	458,715.00	458,715.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de concreto hidráulico en 391.80 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0444	Reencarpetado de calle rosa tártara desde, bajo puente de Av. alta tensión hasta Av. rosa blanca colonia Molino de Rosas Ampliación (clave 10-158), dentro de la demarcación.	-	-	382,633.00	382,633.00	382,633.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para el reencarpetado en 1,430.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Nivelación de brocales de concreto.
O21NR0445	Pavimento de concreto hidráulico en calle mina de azufre colonia Palmas Axotitla (clave 10-167), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	344,909.00	344,909.00	344,909.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de concreto hidráulico en 287.40 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0446	Pavimento de concreto hidráulico en Av. Ernesto J. Piper colonia Paseo de Las Lomas-San Gabriel (clave 10-170), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	386,147.00	386,147.00	386,147.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de concreto hidráulico en 322.20 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0447	Pavimentación en toda la colonia Piloto (Adolfo López Mateos Ampliación) (clave 10-172), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	737,157.00	737,157.00	737,157.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación en 2,750.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0448	Pavimento de concreto hidráulico en la colonia Pólvera (clave 10-174), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	325,458.00	325,458.00	325,458.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de concreto hidráulico en 262.00 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0449	Pavimentación en la calle Ricardo F. Magón entre calle 1 y calle 9 y calle 1 a la 4 entre barda la pera xochinahuac y calle Ricardo F. Magón colonia Ponciano Arriaga (clave 10-175)	-	-	315,167.00	315,167.00	315,167.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación en 1,170.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR0450	Reencarpetado en calle John F. Kennedy, Grover Cleveland, Ulises Grand y Harrys. Truman colonia presidentes 1a Ampliación (clave 10-178), dentro de la demarcación.	-	-	399,797.00	399,797.00	399,797.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para el reencarpetado en 1,490.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR0451	Pavimento de concreto hidráulico en la colonia Presidentes 2a Ampliación (clave 10-179), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	558,638.00	558,638.00	558,638.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de concreto hidráulico en 447.00 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0452	Pavimento de concreto hidráulico en calle pueblo nuevo y cerrada de pueblo nuevo colonia Pueblo Nuevo (clave 10-183), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	-	306,073.00	306,073.00	306,073.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de concreto hidráulico en 246.00 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0453	Pavimento de concreto hidráulico en las calles mina sacramento y mina rica colonia Real Del Monte (clave 10-189), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	-	-	316,583.00	316,583.00	316,583.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de concreto hidráulico en 264.00 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0454	Renivelación de nueve calles adoquinadas y pasamanos para dos andadores en la colonia Rincón de la bolsa (clave 10-190), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	-	331,500.00	331,500.00	331,500.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la renivelación de calles en 491.00 M2 de adoquín mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía; Retiro de adocroto hexagonal por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Pavimento de adocroto de color tipo hexagonal de 8 cm de espesor, sobre cama de mortero calhidra-arena en proporción 1:5 de 5 cm de espesor.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0455	Pavimentación de calles en la colonia Santa Lucía Reacomodo (clave 10-201), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	280,120.00	280,120.00	280,120.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calles en 1,050.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR0456	Pavimento de concreto hidráulico en la colonia Tecolalco (clave 10-208), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	310,669.00	310,669.00	310,669.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para pavimentación de concreto hidráulico en 258.60 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0457	Sustitución de concreto hidráulico en calles de la colonia Tlapechico (clave 10-224), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	411,006.00	411,006.00	411,006.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la sustitución de concreto hidráulico en 342.60 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0458	Pavimentación de calles en la colonia Tolteca (clave 10-226), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	363,657.00	363,657.00	363,657.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calles en 1,350.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR0459	Pavimento de concreto hidráulico en calle 1 colonia Jalalpa Tepito 2ª Ampliación (clave 10-246), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	380,514.00	380,514.00	380,514.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de concreto hidráulico en 317.40 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0460	Pavimentación de calles en la colonia Olivar del Conde 1ª Sección I (clave 10-252), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	741,724.00	741,724.00	741,724.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calles en 2,775.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR0461	Pavimento de concreto hidráulico en la colonia Santa Fe Km 8.5 (clave 10-256), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	267,205.00	267,205.00	267,205.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de concreto hidráulico en 222.60 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2021


CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0462	Reparación de fugas de agua potable de la línea de alimentación principal en la colonia Arturo Gamiz (clave 10-017), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	-	394,795.00	394,795.00	394,795.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la reparación de fugas de agua potable en 53.00 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
O21NR0463	Cambio de red hidráulica en su totalidad de la colonia Atlamaxac (clave 10-020), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	265,009.00	265,009.00	265,009.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para el cambio de red hidráulica en su totalidad en 7.80 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
O21NR0464	Cambio de red de agua potable, en la sección "N", de la colonia El Pirú (Fraccionamiento) (clave 10-064), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	311,651.00	311,651.00	311,651.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para el cambio de red de agua potable en 50.00 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
O21NR0465	Cambio de red hidráulica en calle Las Flores entre 1ª privada de Flor de María y Barranca Pilar colonia Flor de María (clave 10-072), dentro del perímetro de la demarcación.	-	-	288,600.00	288,600.00	288,600.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para el cambio de red hidráulica en 9.50 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0466	Continuación de cambio de red hidráulica en la colonia Galeana (clave 10-075), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	273,973.00	273,973.00	273,973.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para continuar con el cambio de red hidráulica en 7.80 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
O21NR0467	Cambio de red de agua potable en la colonia Liberales de 1857 (clave 10-121), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	498,206.00	498,206.00	498,206.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para el cambio de red de agua potable en 13.00 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
O21NR0468	Sustitución de red hidráulica en la colonia Lomas de La Era (clave 10-132), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	1,173,800.00	1,173,800.00	1,173,800.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la sustitución de red hidráulica en 28.00 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
O21NR0469	Sustitución de la red de agua potable en toda la colonia Lomas de Santa Fe (clave 10-140), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	269,459.00	269,459.00	269,459.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para el cambio sustitución de red de agua potable en 7.80 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0470	Cambio de red de agua potable en la colonia Tetelpan Pueblo (clave 10-214), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	616,278.00	616,278.00	616,278.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para el cambio de red de agua potable en 24.80 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
O21NR0471	Instalación de agua y tomas principales en calles Anáhuac, Mixes, 1ª, 2ª y 3ª cerrada Mixteca, Tenochtitlán colonia Tlacuitlapa (clave 10-222), dentro de la demarcación.	-	-	461,750.00	461,750.00	461,750.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la instalación de agua y tomas principales en 63.00 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
O21NR0472	Reparación de red hidráulica en la colonia 26 de Julio (clave 10-244), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	285,972.00	285,972.00	285,972.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la reparación de red hidráulica en 6.70 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
O21NR0473	Construcción de caseta de vigilancia y de acceso controlado de vehículos en la colonia Belén de Las Flores_ (clave 10-249), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	-	283,688.00	283,688.00	283,688.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la construcción de caseta de vigilancia y de acceso controlado de vehículos en (1 INM) mediante trabajos de: Limpieza, nivelación, compactación, delimitación del área de la obra y preparación del terreno, trazo y niveles, excavaciones para cimientos; Albañilería: Planchas de concreto armado a base de concreto con malla electrosoldada.
O21NR0474	Continuación de construcción del centro comunitario en la colonia Arboledas Politoco (clave 10-015), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	291,198.00	291,198.00	291,198.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la continuación de construcción del centro comunitario (1 INM) mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barandal.
O21NR0475	Continuación de la construcción del centro interactivo en calle Albatros s/n esquina con andador colonia Ave Real (clave 10-022), dentro de la demarcación territorial.	-	-	334,304.00	334,304.00	334,304.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la continuación de construcción del centro interactivo (1 INM) mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, impermeabilización, piso de loseta.
O21NR0476	Construcción de aula de usos múltiples en calle tantalo entre petrel y guacamayo colonia Ave Real Ampliación (clave 10-023), dentro de la demarcación territorial.	-	-	428,245.00	428,245.00	428,245.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la construcción de aula de usos múltiples (1 INM) mediante trabajos de: Desyerbe y limpieza de terreno, trazo y nivelación, acarreo de material fino, excavación, plantilla de concreto hidráulico, cimbra acabado común, acero de refuerzo, relleno de zanjas, conformación y compactación de terreno, colocación de malla electrosoldada, cimbra acabado común, muro de tabique rojo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0477	Construcción de centro interactivo 1er etapa en la colonia Cedro Chico (clave 10-041), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	259,541.00	259,541.00	259,541.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la construcción de centro comunitario (1 INM) mediante trabajos de: Trazo y nivelación, acarreo de material producto de excavación, plantilla de concreto hidráulico, cimbra acabado común, acero de refuerzo, relleno de zanjas, conformación y compactación de terreno, colocación de malla electrosoldada, cimbra acabado común, muro de tabique rojo.
O21NR0478	Reestructuración de centro social "Centro de convivencia familiar Colinas de Tarango" ubicado en la colonia Conciencia Proletaria (clave 10-045), dentro de la demarcación.	-	-	298,278.00	298,278.00	298,278.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la reestructuración de centro social (1 INM) mediante trabajos de: Desmantelamiento de elementos existentes, limpieza; Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barandal.
O21NR0479	Instalación de paneles solares en áreas de esparcimiento para adulto mayor en la colonia Golondrinas 1ª Sección (clave 10-080), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	-	483,544.00	483,544.00	483,544.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la instalación de paneles solares en áreas de esparcimiento (1 INM) mediante trabajos de: Suministro e instalación de paneles solares, incluye panel solar 370 Watts, panel policristalino, microinversor, estructura de aluminio, riel anodizado, cableado, soportes, protecciones y aplicación de pintura de esmalte en estructura.
O21NR0480	Construcción de centro comunitario Acaneu en la colonia La Cebada Ampliación (clave 10-098), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	351,331.00	351,331.00	351,331.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la construcción de centro comunitario (1 INM) mediante trabajos de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para edificación, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural en puertas, ventanas y rejas, suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura ligera metálica soldada formada con perfiles laminados de acero; relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 85% próctor con rodillo vibratorio, plantilla de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 100 kg/cm2; cimbra acabado común y en cadenas, castillos, cerramientos, cejas y repisones, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c= 250 kg/cm2 para elementos de superestructura.
O21NR0481	Continuación de la construcción de centro social en la colonia Ladera Grande o La Cebadita (clave 10-113), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	262,872.00	262,872.00	262,872.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la continuación de construcción de centro social (1 INM) mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado.
O21NR0482	Continuación de la construcción de centro social en la colonia Merced Gómez (clave 10-151), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	617,678.00	617,678.00	617,678.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la continuación de construcción de centro social (1 INM) mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta.
O21NR0483	Construcción de centro creativo y cultural en Av. Toluca y Transmisiones colonia Olivar de Los Padres (clave 10-163), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	-	1,307,771.00	1,307,771.00	1,307,771.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la construcción de centro creativo y cultural (1 INM) mediante trabajos de: Preliminares, cimentación, estructura metálica; instalación sanitaria, núcleos sanitarios, instalación hidráulica, instalación de gas, instalación eléctrica; albañilería, plafones, acabados, instalación especial, herrería, carpintería, jardinería y cancelería.
O21NR0484	Construcción de salón de actividades culturales, cursos y entretenimiento en la colonia Tejocote (clave 10-209), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	267,111.00	267,111.00	267,111.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la construcción de salón de actividades culturales, cursos y entretenimiento (1 INM) mediante trabajos de: Desyerbe y limpieza de terreno, trazo y nivelación, acarreo de material fino, excavación, plantilla de concreto hidráulico, cimbra acabado común, acero de refuerzo, relleno de zanjas, conformación y compactación de terreno.
O21NR0485	Construcción de centro interactivo ubicado en el and. 5 entre calle 4 y calle 3 colonia Villa Progresista (clave 10-236), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	-	388,673.00	388,673.00	388,673.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la construcción de centro interactivo (1 INM) mediante trabajos de: Trazo y nivelación, acarreo de material producto de excavación, plantilla de concreto hidráulico, cimbra acabado común, acero de refuerzo, relleno de zanjas, conformación y compactación de terreno, muro de tabique rojo, instalación eléctrica.
O21NR0486	Remodelación de la casa de cultura Villa Verdum (clave 10-238), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	414,796.00	414,796.00	414,796.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la remodelación de la casa de cultura Villa Verdum (1 INM) mediante trabajos de: Demolición por medios manuales de recubrimientos de azulejo y desmontaje de elementos; Aplanado de yeso en muros, suministro y colocación de piso de loseta, recubrimiento de pasta fuerte; Suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc tipo sanitario unión cementar, suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre; Reposición de loseta cerámica esmaltada en pisos y muros, impermeabilización de azotea (sistema prefabricado).
O21NR0487	Instalación de gimnasio al aire libre en la colonia Olivar del Conde 2ª Sección I (clave 10-254), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	922,098.00	922,098.00	922,098.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la instalación de gimnasio al aire libre en (1 EQG) mediante: Colocación de gimnasio al aire libre, pintura (primer) puestos en el sitio de los trabajos; Suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en estructuras metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base de Primario.
O21NR0905	Rehabilitación de guarniciones y banquetas en vialidades secundarias en las colonias Lomas de La Era y con límite en la colonia Lomas del Capulín dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.	-	-	5,988,009.58	5,988,009.58	5,988,009.58	-	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación de banquetas y guarniciones en 6,207 Metros cuadrados, llevando a cabo las siguientes acciones: Demolición de elementos de concreto reforzado, retiro de adocreto cuadrado de 10 x 10 cm aprox., excavación manual zona "B", clase I, de 0.00 a 2.00 metros de profundidad, mejoramiento de terracería compactada al 85% proctor, carga mecánica y acarreo al primer kilómetro de material fino granular, preparación, conformación y compactación de subrasante para banquetas, banqueta de 8 cm de espesor concreto hidráulico resistencia normal f'c=200 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 53 cm, guarnición de concreto hidráulico reforzado f'c=200 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 50 cm., acabado con volteador en arista de banquetas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2021


CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0906	Rehabilitación calles; de la superficie de rodamiento en vialidades secundarias en diversas colonias, dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.	-	-	37,690,245.70	37,690,245.70	37,690,245.70	-	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación de calles en 88,113 M2 mediante trabajos de: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y logitudinal); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye renivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad).
O21NR0907	Verificación y seguimiento de las obras FISMDF	-	-	2,247,572.57	2,247,572.57	2,247,572.57	-	-	-	Se realizarán trabajos de verificación y supervisión de Desarrollo de las Fases denominadas, mediante: 1.- Procuraciones previas, 2.- actividades inmersas, 3.- verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, 4.- control de programas, 5.- control presupuestal, 6.- entrega-recepción, 7.- liquidación y finiquito, establecidas en el libro 9a "Particularidades de la obra pública" de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.
O21NR0930	Reparación y mejoramiento de muro de contención (Camellón) en Av. Javier Barros Sierra desde la división con Av. Santa Fe y hasta calle 8 1/2 (Lomas de Santa Fe II) (clave 10-248), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	578,723.00	-	578,723.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de reparación y mejoramiento de muro de contención en 1 espacio público, mediante desyerbe y limpieza del terreno realizado a mano, incluye: acarreo libre a 20m., acarreo en carretilla del material producto de desyerbe, a estaciones subsecuentes de 20m, barrera central de concreto para separación de carriles, diseño sct, seccion de 60 X 80 X 300 cm, f'c=250 kg/cm2 . Norma: N-CTR-CAR-1-07-010/00, valla antideslumbrante modular para barrera central de concreto, medidas:13.30 X 70.50 X 61.30 cm. Longitud efectiva de 59.00 cm a base de copolímero de poliolefina con aditivo modificador de antiimpacto, grado de inyección en alta presión 100% virgen y con protección U.V. color negro, suministro y aplicación de pintura vinilica en muros y plafones.
Total URG			549,894,460.00	506,422,263.73	432,882,334.96	424,578,765.02	253,581,559.16	253,581,559.16	210,752,995.78	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2021


CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0232	Adquisición de equipo cómputo.	89%	-	45,000.00	45,000.00	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Se adquirirá: Meta 1: 01 (EIN): 01 Mac Book Pro de 13 pulgadas, Intel Core i5 de doble núcleo a 2,3 GHz (Turbo Boost de hasta 3,6 GHz) y 64 MB de eDRAM, Intel Iris Plus Graphics 655, Chip M1 de Apple con CPU de 8 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos, memoria unificada de 16 GB, almacenamiento SSD de 256 GB, pantalla retroiluminada por LED de 13,3 pulgadas (en diagonal) con tecnología IPS; resolución nativa de 2.560 por 1.600 a 227 píxeles por pulgada compatible con millones de colores, touch bar y touch ID, Cuatro puertos Thunderbolt 3 (USB-C) compatibles con: Carga, DisplayPort, Thunderbolt (hasta 40 Gb/s), USB 3.1 Gen 2 (hasta 10 Gb/s), Conexión inalámbrica Wi-Fi 802.11ac; compatible con las normas 802.11a/b/g/n del IEEE, tecnología inalámbrica Bluetooth 4.2, Adaptador de corriente USB-C de 61 W, Cable de carga USB-C (2 metros).
A21NR0241	Adquisición de equipamiento para el Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género para el ejercicio fiscal 2021.	0%	-	26,000.00	26,000.00	-	-	-	-	Se adquirirá: Meta 1 (MOB): 02 sillas ejecutivas: polipiel primera clase, cuerpo acolchado con cabecera integrada, Descansabrazos, tipo reclinable / Perilla de tensión gradual y bloqueo / Pistón neumático / Base giratoria (estrella de 5 puntas) y 04 sillas secretariales: polipiel primera clase, con cabecera integrada, Descansabrazos, tipo reclinable / Perilla de tensión gradual y bloqueo / Pistón neumático / Base giratoria (estrella de 5 puntas).
A21NR0335	Adquisición de equipo informático y licencia informática para la Dirección Ejecutiva de Gobierno Digital e Innovación	100%	-	550,000.00	550,000.00	-	549,608.64	549,608.64	549,608.64	Adquisición de (10) Switcch con capacidad de 25 a 48 puertos Ethernet 10/100/1000Base-T RJ45 características: Autosensing, FullDuplex, Auto MDI/MDIX, gabinete metálico con indicadores lumínicos y textual, PoE o PoE+, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet; (1) licencia de correo electrónico en la nube. Capacidad de integración con la solución de correo actual de la Alcaldía. Debe de incluir solución antispam. Capacidad mínima de buzón: 10 GB, Herramienta de comunicación vía mensajería y videollamadas, calendario por usuario. Capacidad de compartir citas y eventos con todos los usuarios de la organización, así como con usuarios externos.
A21NR0377	Adquisición de mobiliario requerido para el equipamiento de la Casa de Emergencia para Víctimas de Violencia en Razón de Género	79%	-	70,000.00	70,000.00	14,386.32	69,755.44	55,369.12	55,369.12	Se adquirirá: 2 Archiveros con 3 cajones / 3 Archiveros con chapa de seguridad para 4 cajones para documentos oficio. Cajón alto para folders colgantes / 5 Anaqueles de 4 niveles de 89.9 x 34.7 x 149 cm / 2 Alacenas con gabinete de 4 entrepaños y 2 puertas de 61 cm de frente, 42 cm de fondo y alto 122 cm/ 2 Mesas de trabajo de MDF con recubrimiento de PVC con 2 cajones, de 84 cm (Al.), 120 cm (An.), 60 cm (Pr.) / 4 mesas plegable de madera, de 66 cm altura x 48.5 cm ancho y 37 de fondo / 2 Calefactores eléctricos tipo panel con termostato de convección de alto 40 cm, ancho 60 cm y fondo 14 cm / 2 Calentadores Portátiles Eléctrico De Cuarzo, Medidas: 38 x 14 x 30 cm / 2 Diablos de carga con plataforma 385 Kilos. Medidas: Largo 101 cm, alto 45 cm y ancho 50 cm



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2021


CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0432	Adquisición de Sistema de videovigilancia con alarma sonora para Comité Ciudadano 02-063 Colonia Prados Del Rosario (Presupuesto Participativo 2020)	0%	-	445,122.00	445,122.00	-	-	-	-	Adquisición de Sistema de Videovigilancia con alarma sonora que incluye ocho cámaras de videovigilancia con equipo DVR conectado a internet para acceso exclusivo de los vecinos del comité, dos alarmas sonoras consistentes en sirenas y equipo IOT para su activación, exclusivas para los vecinos del comité y un gabinete para el montaje y resguardo de los elementos de control y administración de los equipos de videovigilancia y alarma sonora.
O21NR0047	Mantenimiento y Rehabilitación de la red secundaria de Agua Potable. En las colonias; Aplicación Santiago Ahuizotla, San Miguel Amantla y Clavería.	-	3,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-
O21NR0065	Mantenimiento y rehabilitación de banquetas. En la colonia Clavería.	-	18,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-
O21NR0080	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Drenaje. En las colonias Prohogar y San Bernabé	100%	7,784,236.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Se realizaron trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la Red de Drenaje. En las colonias Prohogar y San Bernabé
O21NR0095	Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios Públicos, Oficinas Administrativas de la Dirección Ejecutiva de Igualdad de Género, Derechos Humanos e Inclusión y Casa de la Cultura Azcapotzalco.	53%	3,500,000.00	5,793,696.28	3,809,460.28	2,017,190.21	5,097,190.20	3,079,999.99	3,079,999.99	Trabajos de mantenimiento y rehabilitación en Edificios Públicos. Oficinas Administrativas de la Dirección Ejecutiva de Igualdad de Género, Derechos Humanos e Inclusión y Casa de la Cultura Azcapotzalco.
O21NR0106	Mantenimiento y Rehabilitación a Infraestructura Educativa. Escuela primaria Emilia Rocha García, Petróleos Mexicanos y Mariano Matamoros.	0%	8,500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	Se brindaran servicios de Mantenimiento y Rehabilitación a la Infraestructura Educativa. En las Escuelas primarias Emilia Rocha García, Petróleos Mexicanos y Mariano Matamoros.
O21NR0116	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Avenida Azcapotzalco, ciclovia camarones, ciclovia Av. Azcapotzalco, parque Prohogar y Av. Antonio Valeriano.	65%	4,000,000.00	24,550,429.49	17,562,126.49	8,568,272.17	24,442,926.25	15,874,654.08	15,874,654.08	Trabajos de mantenimiento y rehabilitación a la Imagen Urbana. Avenida Azcapotzalco, ciclovia camarones, ciclovia en la Av. Azcapotzalco, parque Prohogar y Av. Antonio Valeriano.
O21NR0126	Mantenimiento y Rehabilitación a Infraestructura Comercial. Mercado Providencia.	33%	5,000,000.00	12,051,598.95	8,034,399.30	-	4,014,295.63	4,014,295.63	4,014,295.63	Se dará Mantenimiento y Rehabilitación a Infraestructura Comercial. Mercado Providencia.
O21NR0136	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias. Azcapotzalco centro, Tezozómoc, San Andrés, Clavería, Ángel Zimbrón y San Pedro Xalpa.	89%	11,425,000.00	23,831,616.31	21,602,670.31	2,300,643.02	23,499,998.79	21,199,355.77	21,199,355.77	Se realizaron los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias. Azcapotzalco centro, Tezozómoc, San Andrés, Clavería, Ángel Zimbrón y San Pedro Xalpa.
O21NR0644	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana en la colonia Aguilera	0%	-	497,389.00	497,389.00	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación a 1 espacio, en la calle Oleoducto esquina calle 12, colonia Aguilera, los trabajos a realizar consisten en; Construcción de quiosco, excavación, plantillas, cimentación, estructura, cubierta de lámina, acabados en general, instalación eléctrica y sanitaria, hasta donde el presupuesto alcance.
O21NR0647	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Euzkadi	0%	-	569,387.00	569,387.00	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación a 1 espacio en deportivo Ceylán, ubicado en Norte 45 esquina Ceylán de la colonia Euzkadi, los trabajos a realizar consisten en; construcción de salón de usos múltiples, trabajos de albañilería, herrería, pintura y limpieza, hasta donde el presupuesto alcance.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0648	Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas en la colonia Unidad Habitacional Miguel Hidalgo.	0%	-	446,880.00	446,880.00	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación a 400 m2 de banqueteta en los andadores 1 y 2, sobre la calle Rafael Alducín, en la colonia Unidad Habitacional Miguel Hidalgo, el trabajo a realizar consiste en; reconstrucción de banquetetas y guarniciones, rampas de accesibilidad, hasta donde el presupuesto alcance.
O21NR0654	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana en la colonia Reynosa Tamaulipas	0%	-	830,875.00	830,875.00	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 1 espacio, ubicado en calle Gasoducto esquina calle Campo Limón en la colonia Reynosa Tamaulipas los trabajos a realizar consisten en; construcción de salón de usos múltiples, incluyen albañilería, herrería, pintura y limpieza, hasta donde el presupuesto alcance.
O21NR0655	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Rosendo Salazar, Conjunto Habitacional	0%	-	356,116.00	356,116.00	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 1 espacio, ubicado en calle Lucio Blanco, entre Manuel Salazar y Renacimiento en la colonia Rosendo Salazar, Conjunto Habitacional, los trabajos a realizar consisten en; remodelación y recuperación del salón de usos múltiples, con instalaciones sanitarias, cambio de ventanas, restauración de la cocina, hasta donde el presupuesto alcance.
O21NR0658	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana en la colonia Santa Inés	0%	-	603,475.00	603,475.00	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 1 espacio ubicado en esquina que forman las calles de Gasoducto y Aurora, en la colonia Santa Inés, los trabajos a realizar consisten en; construcción de salón de usos múltiples, incluye albañilería, electricidad, pintura y limpieza, hasta donde el presupuesto alcance.
O21NR0660	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. San Pedro Xalpa	0%	-	1,175,338.00	1,175,338.00	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 1 espacio ubicado en calle General Joaquín Amaro y 23 de abril, en la colonia San Pedro Xalpa, los trabajos a realizar consisten en; construcción de salón de usos múltiples, incluyen, albañilería, herrería, pintura y limpieza, hasta donde el presupuesto alcance.
O21NR0663	Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas en la colonia San Antonio, Fraccionamiento	0%	-	698,883.00	698,883.00	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 700 m2 de banqueteta en las calles Ídolos, Tres brazos, Campo Cobo, Fortuna Nacional, Campo Cantemec, Campo San Pedrito, Campo Palizada, en la colonia San Antonio, Fraccionamiento, el trabajo a realizar consiste en; reconstrucción de banquetetas, guarniciones y coladeras pluviales, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0664	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias en la colonia Arenal	0%	-	629,479.00	629,479.00	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación a 900 m2 de vialidades en las calles Chopo, entre calle 4 a Circuito Interior; calle Guayabo, entre calle 2 y Circuito Interior, en la colonia Arenal, los trabajos a realizar consisten en; renivelación de brocales, fresado, aplicación de riego de liga e impregnación y colocación de carpeta asfáltica, así como trabajos de bacheo a alta presión, hasta donde el presupuesto alcance.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2021


CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0665	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias en la colonia Unidad Habitacional Cuitlahuac 3 y 4	0%	-	529,319.00	529,319.00	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 700 m2 de vialidades, en la colonia Unidad Habitacional Cuitlahuac 3 y 4, los trabajos a realizar consisten en; renivelación de brocales, fresado, aplicación de riego de liga e impregnación y colocación de carpeta asfáltica, así como trabajos de bacheo a alta presión, hasta donde el presupuesto alcance. Los trabajos se realizarán en la entrada principal de la Unidad Habitacional sobre la Avenida Cuitláhuac.
O21NR0666	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias. Las Salinas	0%	-	399,512.00	399,512.00	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 726m2 en la calle Poniente 122, entre Norte 59 y calle Maíz, en la colonia Las Salinas, los trabajos a realizar consisten en; renivelación de brocales, fresado, aplicación de riego de liga e impregnación y colocación de carpeta asfáltica, así como trabajos de bacheo a alta presión, hasta donde el presupuesto alcance, la calle Poniente 122 de Norte 59 a Norte 45.
O21NR0667	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias. San Francisco Tetecala, Pueblo	0%	-	559,170.00	559,170.00	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación a 1016m2 de vialidades en la calle San Isidro, entre eje 3 Norte San Isidro y cerrada de San Francisco, en la colonia San Francisco Tetecala, Pueblo, los trabajos a realizar consisten en; renivelación de brocales, fresado, aplicación de riego de liga e impregnación y colocación de carpeta asfáltica, así como trabajos de bacheo a alta presión, hasta donde el presupuesto alcance.
O21NR0668	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias. San Juan Tlihuaca, Pueblo	0%	-	1,042,783.00	1,042,783.00	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 98m2 de vialidades en las calles Rafael Alducin, Federico Dávalos, Fortunato Zuazua, cerrada de Candido Navarro, y calle G. Sánchez, en la colonia San Juan Tlihuaca, Pueblo, los trabajos a realizar consisten en; renivelación de brocales, fresado, aplicación de riego de liga e impregnación y colocación de carpeta asfáltica, así como trabajos de bacheo a alta presión, hasta donde el presupuesto alcance, en las calles Rafael Alducin Federico Dávalos, Fortunato Zuazua, Gertrudis Sánchez, Cándido Navarro al terminar la secundaria #27 y parte de la calle Francisco Sarabia.
O21NR0669	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias. Un Hogar para cada Trabajador	0%	-	412,088.00	412,088.00	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 515m2 de vialidades, en la colonia Un hogar para cada trabajador, los trabajos a realizar consisten; bacheo a alta presión, hasta donde el presupuesto alcance, tomando en consideración la periferia del mercado.
O21NR0681	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias. Prados del Rosario	0%	-	445,122.00	445,122.00	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 48m2 de vialidades, en la colonia Prados del Rosario, los trabajos a realizar consisten; renivelación de brocales, fresado, aplicación de riego de liga e impregnación y colocación de carpeta asfáltica, así como trabajos de bacheo a alta presión, hasta donde el presupuesto alcance, tomando en consideración la periferia del mercado.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2021


CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0682	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Azcapotzalco Centro	0%	-	666,304.43	-	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 1 espacio en la calle Tepanecas de la colonia Azcapotzalco Centro, la realización del parque de bolsillo, los trabajos a realizarse consisten en; albañilería, mobiliario, pintura, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0683	Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje. Cruz Roja Tepantongo Unidad Habitacional	0%	-	360,339.77	360,339.77	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación a 50ml del sistema de drenaje, los trabajos consistiran en; mantenimiento de todas las tapas de coladera pluviales, drenaje, de la colonia Cruz Roja Tepantongo Unidad Habitacional, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0684	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Euzkadi, deportivo Ceylan segunda etapa.	0%	-	559,267.24	-	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación a 1 espacio para llevar a cabo reuniones y actividades de la colonia, los trabajos a realizarse consisten en; albañilería, mobiliario, pintura, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0685	Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas en la colonia Nueva España.	0%	-	430,634.79	-	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 400 m2 de banquetas, los trabajos a realizar consisten en; reconstrucción de banquetas y guarniciones y rampas de accesibilidad, en Avenida de los Ángeles del Andador Troncoso hasta donde el presupuesto, de la colonia Nueva España.
O21NR0686	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias en la colonia Petrolera	0%	-	544,189.07	544,189.07	-	-	-	-	Mantenimiento, rehabilitación y colocación de 2 reductores de velocidad, los trabajos a realizar consisten en: la construcción de dos reductores de velocidad, colocación de bolardos, hasta donde alcance el presupuesto, sobre calle Faja de Oro en las intersecciones de Potrero del Llano y Cerro Azul de la colonia Petrolera.
O21NR0687	Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas. San Álvaro	0%	-	651,941.33	-	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 95m2 en la calle Bocanegra esquina calle Grecia de la colonia San Alvaro, los trabajos a realizar consisten en; ampliación de banqueta, los trabajos a realizarse consisten en; pintura, trazo y nivelación, demolición, excavación, relleno con tepetate, construcción de banqueta, albañilería, así como rehabilitar la pista de atletismo, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0688	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. San Martín Xochinahuac, Pueblo	0%	-	1,078,908.49	-	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación a 1 espacio público, de la colonia San Martín Xochinahuac, Pueblo, los trabajos a realizar consisten en ; albañilería, herrería, pintura y limpieza, hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2021


CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0689	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana en la colonia Santa Bárbara, Pueblo	0%	-	862,769.46	-	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación a 1 espacio denominado Parque del Estudiante), calle del Rosario esquina Miguel Hidalgo de la colonia Santa Bárbara, Pueblo, los trabajos a realizarse consisten en; Construcción de un salón comunitario con baños, para ser utilizado como casa de cultura, los trabajos a realizarse consisten en; albañilería, mobiliario, pintura, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0690	Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas en la colonia Tierra Nueva	0%	-	526,274.23	-	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 550 m2 de banquetas, los trabajos a realizarse consiste; reconstrucción de banquetas y guarniciones y rampas de accesibilidad, en la calle Tierra Nueva esquina Tierra Indómita de la colonia Tierra Nueva, hasta donde el presupuesto alcance,
O21NR0691	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias en la colonia Santa Cruz Acayucan, Pueblo	0%	-	437,747.10	437,747.10	-	-	-	-	Los trabajos a realizar consisten en: la colocación de 3 reductores de velocidad, colocación de bolardos y balizamiento, hasta donde alcance el presupuesto, en la calle Santa Cruz, entre Nextengo y de la Rosa; calle de la Rosa, calle número 1 y calle número 2; Lago Lamond, Nextengo y Norte 135, de la colonia Santa Cruz Acayucan.
O21NR0692	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana en la colonia Sector Naval	0%	-	357,546.31	-	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación a 1 espacio ubicado en la calle Salónica entre Norte 79 A y Avenida De las Granjas, de la colonia Sector Naval, los trabajos a realizar consisten: en la colocación de malla ciclónica perimetral, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0693	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias. San Pedro Xalpa, Ampliación I	0%	-	877,859.41	877,859.41	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 120m2 de vialidades, de la calle calle Adrián Castrejón entre Francisco Villa y Capistrán, de la colonia San Pedro Xalpa, Ampliación I, los trabajos a realizar consisten en; nivelación de brocales, fresado, aplicación de riego de liga e impregnación y colocación de carpeta asfáltica, así como trabajos de bacheo a alta presión, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0694	Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios Públicos. Clavería	0%	-	900,931.92	900,931.92	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación a 1 inmueble, la Construcción de casa de cultura en la colonia Clavería, los trabajos a realizarse consisten en; albañilería, electricidad, herrería, carpintería y pintura, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0696	Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios Públicos en la colonia Ferrería	0%	-	393,571.45	393,571.45	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación a 1 inmueble, Módulo de Participación Ciudadana, ubicado en la Avenida Ceylán y calle Hiller, en la colonia Ferrería, los trabajos a realizarse consisten en; resanado de paredes, techos, aplicación de pintura, protecciones para ventanas y puertas así como cambio de estas últimas, hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0698	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. San Mateo	0%	-	413,126.60	-	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación a 1 espacio, de la colonia San Mateo, los trabajos a realizarse consisten en; Instalación de techumbre en canchas de basquetbol, los trabajos a realizarse consisten en; albañilería, pintura, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0699	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. San Pedro Xalpa, Pueblo	0%	-	890,911.24	-	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación a 1 espacio, de la colonia San Pedro Xalpa, Pueblo, los trabajos a realizarse consisten en; Construcción de un salón comunitario con baños, para ser utilizado como casa de cultura, los trabajos a realizarse consisten en; albañilería, mobiliario, pintura, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0700	Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios Públicos. El Rosario C, Unidad Habitacional	0%	-	948,202.57	-	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 1 inmueble, construcción de salón de usos múltiples, en la colonia El Rosario C, Unidad Habitacional, los trabajos a realizarse consisten en; albañilería, electricidad, herrería, carpintería y pintura, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0701	Mantenimiento y Rehabilitación de la red secundaria de Agua Potable en la colonia San Andrés, Barrio	0%	-	809,754.74	809,754.74	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 120 m de la red de agua potable en la calle Teapán, entre cerrada de Teapán y Cedros en la colonia San Andrés, Barrio, los trabajos consisten en; Instalación de equipos de abastecimiento y distribución del agua, tuberías y conexiones, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0702	Mantenimiento y Rehabilitación de la red secundaria de Agua Potable en la colonia San Marcos, Barrio	0%	-	585,420.01	585,420.01	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 90 m de la red de agua potable, en los andadores 2 y 3 en la zona denominada La Pitolaca en la colonia San Marcos, Barrio, los trabajos consisten en; instalación de equipos de abastecimiento y distribución del agua, tuberías y conexiones, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0703	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias. Cosmopolita	0%	-	560,942.92	560,942.92	-	-	-	-	Mantenimiento y Rehabilitación de 60m2 de vialidades secundarias en las calles calle Cerdeña, entre Aleutianas y Cuitláhuac; calle Cerdeña, entre Mayorca y Madeiras en la colonia Cosmopolita, los trabajos a realizar consisten en: renivelación de brocales, fresado, aplicación de riego de liga e impregnación y colocación de carpeta asfáltica, así como trabajos de bacheo a alta presión, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0704	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias. Cuitlahuac 3 y 4 Unidad Habitacional	0%	-	519,911.37	519,911.37	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 55m2 de vialidades secundarias, en la colonia Cuitlahuac 3 y 4, Unidad Habitacional, los trabajos a realizar consisten en; retirar y colocar nueva carpeta asfáltica en el estacionamiento de la manzana 4 de la unidad Cuitlahuac, hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2021


CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0705	Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios Públicos. ISSFAM Las Armas, Unidad Habitacional	0%	-	385,908.11	-	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 1 inmueble, en la colonia ISSFAM Las Armas, Unidad Habitacional, los trabajos a realizar consisten en; construcción de salón de usos múltiples, trabajos de albañilería, electricidad, herrería, carpintería y pintura, hasta donde el presupuesto alcance.
O21NR0706	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias. Pemex Prados del Rosario, Unidad Habitacional	0%	-	451,796.88	451,796.88	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 56 m2 de vialidades secundarias, en la calle Hacienda Narvarte de Rancho de en medio hasta donde alcance el presupuesto en la colonia Pemex Prados del Rosario, Unidad Habitacional, los trabajos a realizarse consisten en; repavimentación de calles.
O21NR0707	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias. San Miguel Amantla, Pueblo	0%	-	860,631.15	860,631.15	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación a 95m2 de vialidades secundarias, en la calle camino a Nextengo entre Providencia y Tezozomoc de la colonia San Miguel Amantla, Pueblo, los trabajos a realizarse consisten en; reencarpentamiento, hasta donde el presupuesto alcance.
O21NR0708	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias. San Salvador Xochimanca	0%	-	394,734.41	394,734.41	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación a 55m2 de vialidades secundarias, los trabajos a realizar consisten en; renivelación de brocales, fresado, aplicación de riego de liga e impregnación y colocación de carpeta asfáltica, así como trabajos de bacheo a alta presión, hasta, de las calle calle Biólogo Maximino Martínez, de Norte 53 a Norte 57 de la colonia San Salvador Xochimanca, hasta donde el presupuesto alcance.
O21NR0709	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias. San Sebastian	0%	-	567,072.01	567,072.01	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 82m2 de vialidades secundarias, los trabajos a realizarse consisten en; renivelación de brocales, fresado, aplicación de riego de liga e impregnación y colocación de carpeta asfáltica, así como trabajos de bacheo a alta presión, de la calle Prolongación San Sebastian de avenida de las Granjas a Callejon Soledad de la colonia San Sebastian, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0710	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias. Santa Apolonia, Barrio	0%	-	531,204.03	531,204.03	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación a 75m2 de vialidades secundarias, los trabajos a realizarse consisten; reencarpentado en la cerrada del Aguila, bacheo, señalización, estacionamiento de bicicletas, en la calle cerrada del Aguila de la colonia Santa Apolonia, Barrio, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0711	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias. Santo Tomas	0%	-	600,046.35	600,046.35	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 1090m2 de vialidades, de la calle Michoacán, de Calzada Santo Tomas hasta donde alcance el presupuesto, de la colonia Santo Tomas, los trabajos consisten; renivelación de brocales, fresado, aplicación de riego de liga e impregnación y colocación de carpeta asfáltica, así como trabajos de bacheo a alta presión.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0712	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias. Trabajadores del Hierro	0%	-	518,945.84	435,744.78	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 60m2 de vialidades, en la calle 24, entre calle Laminadores a Moldeadores de la colonia Trabajadores del Hierro, los trabajos a realizarse consisten en; nivelación de brocales, fresado, aplicación de riego de liga e impregnación y colocación de carpeta asfáltica, así como trabajos de bacheo a alta presión, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0713	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias. Un hogar para cada trabajador	0%	-	404,763.92	-	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 500m2 de vialidades, de la colonia Un hogar para cada trabajador, los trabajos a realizar consisten en; bacheo a alta presión, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0714	Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje en la colonia Coltongo	0%	-	538,139.54	538,139.54	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 90 m de la red de drenaje, los trabajos a realizar consisten: cambio de tuberías de drenaje, excavaciones, rellenos, rehabilitación de coladeras pluviales, hasta donde el presupuesto alcance, en la Cerrada de Hidalgo, de calle Miguel Hidalgo, de la colonia Coltongo.
O21NR0715	Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje en la colonia Nueva el Rosario	0%	-	341,356.27	341,356.27	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 63 m de la red de drenaje, los trabajos a realizar consisten en; cambio de tuberías de drenaje, excavaciones, rellenos, rehabilitación de coladeras pluviales, hasta donde el presupuesto alcance, en la Calle Central y Calle Saigón, de la colonia Nueva el Rosario.
O21NR0716	Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje. Santa Catarina, Pueblo	0%	-	632,722.19	-	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 120ml de la red de drenaje, los trabajos a realizar consisten en; cambio de tuberías de drenaje, rehabilitación de coladeras pluviales, hasta donde el presupuesto alcance, en cerrada Tlatenco de la colonia Santa Catarina, Pueblo, hasta donde alcance presupuesto.
O21NR0717	Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios Públicos. Obrero Popular	0%	-	592,768.05	-	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 1 inmueble, en la colonia Obrero Popular, los trabajos a realizar consisten en; ampliación del edificio y la instalación de otro baño para personas con discapacidad, albañilería, pintura, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0718	Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios Públicos. San Pedro Xalpa, Ampliación I	0%	-	1,154,448.62	1,154,448.62	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 1 inmueble, en la colonia San Pedro Xalpa, Ampliación I, los trabajos a realizar consisten en; la construcción de salón de usos múltiples, trabajos de albañilería, mobiliario, pintura, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0719	Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas en la colonia Jardin Azpeitia	0%	-	469,815.83	469,815.83	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 400 m2 de banquetas, los trabajos a realizar consisten en; reconstrucción de banquetas y guarniciones y rampas de accesibilidad, en la calle Norte 73 de Salónica; Norte 75 de Aquiles de Elordu; Avenida de Las Granjas, de Rabau hasta donde el presupuesto alcance, de la colonia Jardin Azpeitia.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0720	Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas en la colonia San Bartolo Cahualtongo, Pueblo	0%	-	526,274.23	526,274.23	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 500 m2 de banquetas, los trabajos a realizarse consiste; reconstrucción de banquetas y guarniciones y rampas de accesibilidad, en los Andadores Plan de Oro, Captux, Túnel Chac y Vipsa, hasta donde el presupuesto alcance, de la colonia San Bartolo Cahualtongo, Pueblo
O21NR0931	Mantenimiento y Rehabilitación de la red secundaria de Agua Potable. Nextengo, Barrio	0%	-	473,912.70	-	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 110 ml de la red de agua potable en la colonia Nextengo, Barrio, los trabajos consisten en ; Sustitución de tubos por unos de mayor capacidad, desde la tomas principales hasta dentro de la unidad.
O21NR0933	Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje. Tlatilco, Unidad Habitacional	0%	-	401,061.91	-	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 95ml de la red de drenaje, los trabajos a relaizar consisten en; cambio de tuberías de drenaje, rehabilitación de coladeras pluviales, de la colonia Tlatilco, Unidad Habitacional, hasta donde el presupuesto alcance,
O21NR0934	Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas. Hogar y Seguridad / Nueva Santa María. Segunda etapa	0%	-	530,675.59	-	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación a 100 m2 de banquetas, los trabajos a realizarse consisten; reconstrucción de banquetas y guarniciones y rampas de accesibilidad, hasta donde el presupuesto alcance, en la calles; Guanábana de Malvón a Narciso, Nueces, de Malvón a Narciso, Vid de Malvón a Cuitláhuac; Membrillo de Malvón a Narciso; Piñón de Invernadero a Cuitláhuac y Pomarosa de Invernadero a central, todas las calles de la colonia Hogar y Seguridad / Nueva Santa María, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0935	Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas. Victoria de las Democracias	0%	-	557,867.56	391,641.58	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 100m2 de banquetas, de la colonia Victoria de las Democracias, los trabajos a realizar son construcción y ampliación de banquetas, rampas de accesibilidad universal, incorporar iluminación led, hasta donde alcance el
Total URG			62,209,236.00	104,369,978.67	78,094,167.82	12,900,491.72	59,213,774.95	46,313,283.23	46,313,283.23	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 03 Alcaldía Benito Juárez									
Período:		Enero-Septiembre 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
A21NR0022	Adquisición de bicicletas y Scooter para el Programa "Blindar BJ".	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Adquisición de (15) bicicletas rodada 20, Frenos V Brake,1 Velocidad, (15) bicicletas rodada 16, Frenos V Brake,1Velocidad. meta2: 10 (VOA) (10) Scooter de 3 ruedas, con ajuste de altura, antiderrapante, soporte de hasta 45 kg.
A21NR0038	Adquisición de Vehiculos de primer contacto ciudadano.	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Adquisición de Vehiculos META 1: 25 (VEA) 25 vehiculos de primer contacto ciudadano, de la marca Suzukignis, modelo 2021, tipo Hatchback, de menor cilindraje, que coadyuven el rendimiento y ahorro de combustible, 5 puertas motor versión GL 1.2 L 16 válvulas, transmisión manual de 5 velocidades, rendimiento de combustible de 21.8 km/L, META 2: 25 (MTC) 25 motocicletas de la marca Yamaha, modelo 2020, tipo SZ-RR Versión2.0, que refleje el ahorro de combustible, motor Blue Core, 4 tiempos, enfriado por aire forzado, SOHC, mono cilindro, cilindrada de 149 CC, rendimiento de combustible de 32 km/L.
A21NR0054	Adquisición de Mobiliario y Equipo para los edificios BJ1 - BJ2.	100.00	5,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Adquisición de (45) Computadoras de escritorio con Procesador con tecnología x86 a 64 bits, un mínimo de 2.5 GHz en el reloj procesador, (15) Multifuncional Laser, Memoria RAM 128 MB, velocidad e impresión de 15 ppm, (1) Servidor con un Procesador de tecnología x86 a 64 bits, de 2.2 GHz en el reloj del procesador, de 4 núcleos físicos, 3 MB de Memoria caché, (45) No Breakes VA 825 mínimo. META 2: 1,342 (MOB) (1,000) Sillas con mecanismo reclinable multiposiciones, 3 opciones de bloqueo, cabecera ajustable, base de 5 puntas. (150) Bancas de espera, base fabricada en tubular Cold rolled rectangular de 25.4mmx 50.8mm calibre 16, (60) Gabinetes Universales, gabinete superior con 4 puertas y entrepaños móviles y 1 modulo con 3 gavetas (80) Anaqueles metálicos, compuesto de módulos de 800x450x2400mm con 6 entrepaños móviles (4) Archivo general, Postes fabricados en lámina CRS cal-16 refuerzo inferior para sujeción a piso en lámina CRS cal-12 (4) Escritorio en L, modelo cascada dimensiones generales: 187X182X75 cm fabricado en MDF. (12) Credenzas, fabricada en mdf enchapado acabado poliuretano (4) Librero dimensiones generales: 340X60X77 fabricado en tablero de MDF con chapa natural. (4) Silla directiva, Sillón Ejecutivo Modelo Fénix Cabecera con ajuste de altura, en tela crepé color Negro. (12) Escritorio ejecutivo, dimensiones generales: 180X60X75 cm cubierta y faldón, fabricada en tablero MDF. (12) Credenza Ejecutiva, 185X60X75 cm fabricado en tablero MDF.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 03 Alcaldía Benito Juárez
Período:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0180	Adquisición de Equipo de seguridad y Equipo Audiovisual.	95.27	-	14,720,401.97	14,720,401.97	695,629.31	14,024,772.66	14,024,772.66	14,024,772.66	Adquisición de (250) Alarmas vecinales con panel principal, sensor pir inalámbrico, fuente de alimentación y 1 manual de usuario, panel de intrusión para sistema de seguridad con identificación de intrusos e incendios con hasta 64 zonas de protección, teclas sensibles al contexto y menú guiado por voz para un simple instalación y operación, (250) Botones de pánico personal con dimensiones máximas de 50mm x 30 mm x 10mm con peso no mayor a 15 gr y resistente a condiciones ambientales, la conexión debe ser vía bluetooth 4.2 mínimo con un alcance hasta 10 metros mínimo. META 2: (450) (EAV) Adquisición de (250) Cámaras infrarroja ip tipo ptz, de 2 mega píxeles, para servicio exterior ip67 o mayor con ángulo de apertura 4.0mm @ 12.0, detección de movimiento, compatible con ipad, iphone y android, compresión de video avanzada mjpeg, h.264, h.265, ultra265, reducción de ruido 2d/3d dnr, sensor de imagen 1/2.7", (200) Cámaras de inteligencia artificial tipo bala con capacidad de procesamiento inteligente de imagen para poder configurar, con 2 mega píxeles y resolución máxima (1920x1080), con alcance hasta 30 metros, para condiciones de intemperie con ip 66 mínimo y resistente a impacto con cubierta ik10 como mínimo, con campo de visión mínima de 110° horizontal, 60° vertical y 130° diagonal.
A21NR0448	Adquisición de equipos para el control de plagas	0.00	-	142,500.00	142,500.00	-	-	-	-	Adquisición de 30 Fumigadoras a gasolina de 25 lbs, a dos tiempos, marca H-E, tamaño del equipo (MM): 420x330x650, peso del equipo (KG):8.5, capacidad del tanque (L): 25, velocidad del ventilador (REV/MIN): 6500, volumen de pulverización (L/MIN): 8, alcance (M): 12, cilindrada (CC): 26, capacidad del tanque de combustible (L): 0.9, sistema de arranque: retrocesos de arranque, carburador: tipo diagrama.
O21NR0048	Presupuesto Participativo 2020	0.00	74,964,653.00	74,964,653.00	74,964,653.00	-	-	-	-	Derivado a los resultados de la Consulta Ciudadana sobre el presupuesto participativo, se pretende brindar atención oportuna a los resultados, entre los que se consideraran proyectos para atender las necesidades de mantenimiento, construcción y rehabilitación de espacios públicos, deportivos y culturales, con la finalidad de mejorar el entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de la comunidad.
O21NR0066	Presupuesto Participativo 2021	0.00	73,037,733.00	73,037,733.00	73,037,733.00	-	-	-	-	Derivado a los resultados de la Consulta Ciudadana sobre el presupuesto participativo, se pretende brindar atención oportuna a los resultados, entre los que se consideraran proyectos para atender las necesidades de mantenimiento, construcción y rehabilitación de espacios públicos, deportivos y culturales, con la finalidad de mejorar el entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de la comunidad.
O21NR0081	Rehabilitación de vialidades secundarias con concreto MR-45.	0.00	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación de vialidades secundarias con concreto MR-45. Se llevará a cabo la colocación de whitetopping, se rehabilitara el pavimento asfáltico mediante el recubrimiento de los mismos, se colocará una carpeta de concreto hidráulico, se realiza un fresado en las zonas que presente deformaciones importantes y fresado ligero para pavimentos delgados, se suministra concreto hidráulico y después de su colocación se realiza el terminado y texturizado. Por último se forman las juntas de contracción del concreto ya sea aserrado mediante discos de punta de diamante, o con la inserción de cintas de PVC para evitar el despostyamiento del concreto y se renuevan los registros y coladeras.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 03 Alcaldía Benito Juárez								
Período:		Enero-Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		EJERCIDO	PAGADO
O21NR0096	Mantenimiento, conservación del complejo olímpico México 68 y espacios deportivos aledaños.	100.00	4,625,811.00	608,000.00	608,000.00	-	608,000.00	608,000.00	608,000.00	Mantenimiento, conservación del complejo olímpico México 68 y espacios deportivos aledaños. Se realizará habilitación y colocación de accesorios hidráulicos, Cancelería y Carpintería en el interior de los sanitarios de la Alberca Olímpica.
O21NR0107	Realizar Bacheo de Vialidades Secundarias.	100.00	4,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	4.01	1,499,995.99	1,499,995.99	1,499,995.99	Se llevará a cabo el bacheo de 3,769.5 m2 en vialidades secundarias afectadas, colocación de Dispositivos para el control de tránsito, marcado de zona dañada, bacheo asfáltico superficial en frío por medios mecánicos con el método de inyección a alta velocidad neumática, de espesor de 5 cm en promedio, compactada al 95% de su densidad teórica máxima, con riego de liga e impregnación.
O21NR0117	Mantenimiento de infraestructura cultural (casas de cultura)	99.96	2,000,000.00	3,304,000.00	3,304,000.00	1,279.17	3,302,720.83	3,302,720.83	3,302,720.83	Mantenimiento y Rehabilitación del Centro Cultural Juan Ruflo, las acciones a realizar son: Restauración de elementos patrimoniales, Escultura en el patio de Juan Ruflo, Placa Conmemorativa y Reloj Monumental, reparación de chapas y accesorios de las puertas, señalética de seguridad, Telones y Accesorios del Auditorio.
O21NR0127	Mantenimiento y rehabilitación de CENDIS, Albergues e Infraestructura de salud.	0.00	8,000,000.00	5,100,000.02	5,100,000.02	5,100,000.00	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de CENDIS, Albergues e Infraestructura de salud. Se llevara a cabo el mantenimiento, conservación y rehabilitación de las Instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, carpintería, herrería, alfilería, cambios de bajadas de aguas pluviales, reparación de humedades en muros, cambio de plafón, colocación de juegos infantiles, colocación de cubierta, reposición de lavabos, mantenimiento a cocina, colocación de puertas, colocación de protecciones en ventanas, cambio de luminarias, construcción de rampas y construcción de barandales.
O21NR0137	Mantenimiento de centros educativos nivel básico.	51.21	15,374,189.00	18,274,188.98	18,274,188.98	8,916,275.74	9,357,913.24	9,357,913.24	9,357,913.24	Mantenimiento de centros educativos: Jardín de Niños Refugio Clemente Orozco, Miguel Alemán, Preescolar Las Rosas, Angela Peralta, Manuel María Ponco, María Oropeza Hermedia, Rabindranath Tagore, Republica de Hungría, Reforma Echeverría, Primaria Eduardo Novoa, Profesor Federico Herrera Martínez, Gertrudis Bocanegra Lazo de la Vega, Heroes del Carrizal, Hispano America, Independencia, Jonas Edwark Salk, Jose Maria Mata, Lic. Luis Cabrera, Manuel Cervantes Imaz, Montes Azules, Republica de Paraguay, Santiago R De La Vega, Silvestre Revueltas, Doctor Jesus de Leon, Ernesto Alconedo, CUMEVI por la Vida, Secundaria Enrique C. Olivares, Cinco de Mayo, Mariano Azuela, Josefa Ortiz de Domínguez, Miguel de Cervantes Saavedra, Canadá, Maria Enriqueta Camarillo, Dr. Martin Luther King, Telesecundaria 116, 122. Se llevara a cabo los trabajos de Desmantelamiento y desmontaje de muebles y accesorios, equipo hidraulico y tuberías, alfilería, cambio de pisos y suministro.
O21NR0146	Mantenimiento y Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía.	69.91	12,000,000.00	56,000,000.00	46,000,000.01	16,826,235.62	39,147,655.91	39,147,655.91	39,147,655.91	Mantenimiento y Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía. Se realizaron los trabajos conforme necesidades detectadas en cada uno, colocación de piso hidráulico y sustitución de baldosas, cambio de banquetas, colocación de extinguidores. Suministro y colocación de ornamentación estructural en fachada, rehabilitación de pisos de mosaico, desazolve de la red sanitaria, suministro y colocación de instalación hidráulica, suministro y colocación de instalación eléctrica e iluminación, rehabilitación de núcleos sanitarios, acabados en muros (aplanados, fachaleta y pintura) principal atención a las necesidades en materia de protección civil.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 03 Alcaldía Benito Juárez								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
Período:		Enero-Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						PAGADO	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		
O21NR0155	Rehabilitación de distintos espacios urbanos (canchas de futbol, basquetbol)	99.98	5,000,000.00	4,055,851.00	4,055,851.00	884.56	4,054,966.44	4,054,966.44	4,054,966.44	Rehabilitación de las canchas de distintos espacios urbanos (canchas de futbol, basquetbol) Se realizaron trabajos de Albañilería e Instalación de Servicios Hidrosanitarios.
O21NR0164	Rehabilitación de parques y espacios comunes de la alcaldía.	0.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación de parques y espacios comunes de la alcaldía. Se realizara el retiro del material existente dañado y se nivelara el concreto colocando el material (tartán) en varios parques, además de rehabilitar los diferentes estacionamientos perteneciente a la Alcaldía.
O21NR0267	Trabajos complementarios para el Mantenimiento y rehabilitación del Edificio Publico BJ1 en la Alcaldia Benito Juarez.	100.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	0.01	1,999,999.99	1,999,999.99	1,999,999.99	Trabajos complementarios para el Mantenimiento y Rehabilitación del Edificio Publico BJ1 en la Alcaldía Benito Juárez. Se Realizaran trabajos de Impermeabilización y colocación de barda perimetral con encañamiento y anclamiento de concreto.
O21NR0269	Tabajos Complementarios para el Mantenimiento, Conservacion y Rehabilitación de Edificios Publicos (Oficinas de Control Vehicular).	99.96	-	4,383,000.00	4,383,000.00	1,627.48	4,381,372.52	4,381,372.52	4,381,372.52	Mantenimiento y conservación de edificios públicos 1 (INM), en el cual se realizaron trabajos de carpintería, señalética, instalación de aire acondicionado e instalaciones eléctricas.
O21NR0270	Trabajos Complementarios del programa Jueves Contigo, en la Alcaldia Benito Juarez.	99.90	-	1,500,000.00	1,500,000.00	1,566.77	1,498,433.23	1,498,433.23	1,498,433.23	Trabajos complementarios del Programa Jueves Contigo se realizará trabajos de demolición y colocado de banquetas y guarniciones en diferentes colonias de la Alcaldía Benito Juárez.
O21NR0317	Trabajos Complementarios de Bacheo en vialidades secundarias de la Alcaldía Benito Juárez.	21.57	-	2,500,000.00	2,250,000.00	1,960,842.55	539,157.45	539,157.45	539,157.45	Bacheo asfáltico superficial en frío por medios mecánicos con el método de inyección a alta velocidad neumática, de espesor de 5 cm en promedio.
O21NR0509	Reencarpetamiento de Vialidades Secundarias de la Alcaldía Benito Juárez.	56.02	-	15,061,273.67	9,028,703.20	6,562,873.63	8,437,126.37	8,437,126.37	8,437,126.37	Reencarpetamiento de vialidades en 23,500 (M2) trabajos a realizar: reparación de base de carpeta asfáltica, fresado de carpeta asfáltica existente, suministro y colocación de carpeta de mezcla asfáltica templada, renovación de brocales.
O21NR0510	Trabajos Complementarios para la Construcción del Campamento de Alumbrado Público en la Alcaldía Benito Juárez.	98.18	-	900,000.00	900,000.00	16,362.22	883,637.78	883,637.78	883,637.78	Construcción de talleres, adecuación de espacio o almacén para el resguardo de luminarias.
O21NR0515	Mantenimiento y Reparación de Infraestructura Urbana (Programa Jueves Contigo) en la Alcaldia Benito Juarez.	78.07	-	4,000,000.00	4,000,000.00	440,565.91	3,122,838.93	3,122,838.93	3,122,838.93	Demolicion de banquetas y guarnicion existentes, renovación y mejoramiento de base de banquetas, así como suministro y colocación de banqueta y guarnición de concreto hidráulico.
O21NR0516	Servicios Profesionales para dar cumplimiento a los trámites Normativos y Legales de los Proyectos de Obra Publica de la Alcaldia Benito Juarez.	21.67	-	3,300,000.00	3,300,000.00	2,584,833.25	715,166.75	715,166.75	715,166.75	Coordinación de apoyo logístico para recabar la información, realizar el mapeo de individuos forestales y realizar trámites ante SEDENA para obtener los dictámenes de impacto ambiental.
Total URG			224,502,386.00	286,851,601.64	270,569,031.18	43,108,980.23	95,073,758.09	95,073,758.09	95,073,758.09	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACAN								
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0013	Adquisición de equipo de cómputo	0	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	-	-	-	-	Adquisición de equipo de cómputo
A21NR0014	Adquisición de un Sistema de aire acondicionado para el SITE	0	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	Adquisición Ventiladores 19" rack mount 4 fan sistema de refrigeración; (10) Ventiladores para gabinete/rack aw 220 nxt82 2700 rpm; (8) Ventiladores para rack 19".lu, 6 abanicos; (2) Boyas de gas refrigerante freon r-22,13,62 kg; (1) Compresor rotativo
A21NR0015	Adquisición de equipo de comunicación	0	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	Adquisición Teléfonos Ip Grandstream, basico 2 líneas PoE, alta demanda de audio, HD, GRP2612P; (2) Grandstream Teléfonos Ip con pantalla 4.3" GXP2170, 12 líneas, 5 teclas programación negro; (5) Modulo grandstream expansión para GXP2140, GXP2170 y GXV
A21NR0016	Adquisición de Cámaras y Videograbadoras	0	255,785.00	255,785.00	255,785.00	-	-	-	-	Adquisición Equipos de fotografía los cuales se componen de: (2) Cámara fotográfica Canon 6D Mark II con lente EF 24-105 mm USM II, (2) Lente Canon telefoto zoom EF 70-200mm f/4L IS USM, (2) Lente Canon Ultra Gran Angular RF 17-40mm f/4L USM, (2) Flash
A21NR0018	Adquisición de Software Especializado	0	4,949.00	4,949.00	4,949.00	-	-	-	-	Adquisición 1 Licencia de Creative Cloud de Adobe incluye más de 20 programas, que van desde los clásicos Photoshop (retoque fotográfico), Illustrator (para creación de gráficos vectoriales) o Acrobat Pro (para trabajo con PDF), a otros más específicos,
A21NR0019	Adquisición de Equipo de Cómputo Especializado	0	146,314.00	146,314.00	146,314.00	-	-	-	-	Adquisición de paquete y programa de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados de las unidades responsables del gasto, para de los proceso de postproducción y diseño de las campañas institucionales. Se r
A21NR0020	Adquisición de Equipo de Telefonía Especializada	0	17,998.00	17,998.00	17,998.00	-	-	-	-	Adquisición de Equipo telefonico con el cual se pueda transmitir en vivo, tomar fotografías y videos ademas de realizar coberturas de prensa para el buen funcionamiento y conseguir objetivos del área operadora, telefono Celular SE pantalla-de-4.7-pulgad
A21NR0023	Adquisición de Equipo para Programa de atención ciudadana en materia de seguridad y prevención del delito.	0	497,944.00	261,000.00	261,000.00	256,695.08	-	-	-	Adquisición Computadoras Pc, con Procesador cuarta generación Intel Core I7-4770 (8MB Caché) Windos 10 Profesional con medio, 64-bit, español 8GB SDRAM, DDR3 a 1600 Mhz, Disco Duro SATA de 1TB 7200 RPM de 3.5", Graficos Integrados Intel, (10) laptp top c
A21NR0039	Adquisición de carpas para el "Programa de atención ciudadana en materia de seguridad y prevención del delito".	0	72,600.00	72,600.00	72,600.00	-	-	-	-	Adquisición Carpas Toldo Plegable Carpa Toldo 3x3 Blanco Plegable Con Lona Impermeable Y Paredes.
A21NR0055	Adquisición de proyectores para Programa de atención ciudadana en materia de seguridad y prevención del delito.	0	288,580.00	108,051.00	108,051.00	-	-	-	-	Adquisición Cañones Proyector Portátil, con resolución XGA 1024 x 768, 3600 Lúmenes, con Bocinas y control remoto.
A21NR0064	Adquisición de Camaras Digitales "Programa de atención ciudadana en materia de seguridad y prevención del delito"	0	55,610.00	55,610.00	55,610.00	-	-	-	-	Adquisición de Cámaras Digitales de 20 Megapíxeles, con pantalla táctil y accesorios y (05) Cámaras Digitales para fotos instantáneas a color, de 10 Mega Píxeles.
A21NR0073	Adquisición de Equipo de sonida para "Programa de atención ciudadana en materia de seguridad y prevención del delito".	0	45,000.00	45,000.00	45,000.00	-	-	-	-	Adquisición Equipos de 2 Bocinas de 15 pulgadas, con amplificador Medidas (largo x ancho x alto): 38 x 33 x 67 cm, Con trípé de 2 mts. incluido, Entradas: USB, auxiliar 3.5 mm
A21NR0080	Adquisición de un sistema de registro (Software)	0	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	Adquisición Sistema de Software de registro de tramites de Ventanilla Única que permita la vinculación con las áreas dictaminadoras, generación de reportes, edición de trámites, busqueda, edición y seguimiento de tramites, exportación de información, bot



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACAN								
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0081	Adquisición de Software "Programa de atención ciudadana en materia de seguridad y prevención del delito".	0	35,999.00	35,999.00	35,999.00	-	-	-	-	Adquisición Equipo de Software incluye: "2 licencia informática licencia de programa corel draw, photoshop, literun, movavi editor de video". Permite a los usuarios llevar a cabo una o varias tareas específicas en cualquier campo de actividad: software ed
A21NR0088	Adquisición de un sistema de Almacenes e Inventarios	0	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	Adquisición Sistema de Informático: Software, incluye código fuente, configuración del servidor Linux con ssl, bases de datos en postgresql bajo licencia de software libre, así como frameworks en php.
A21NR0089	Adquisición de "bocinas portátiles con micrófonos inalámbricos" para eventos deportivos	0	40,000.00	40,000.00	39,989.49	-	-	-	-	Adquisición de (05) Bocinas de alto desempeño 4000 watts de potencia, batería recargable, sonido de alta calidad, puerto usb y entrada para micrófono, con ruedas para transporte. (05) Micrófonos para voz inalámbricos alcance: 91 m (300 pies) Línea de vis
A21NR0098	Adquisición de carpas para eventos deportivos.	0	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	Adquisición Carpas tubulares desmontables de lona, con medidas de 3 x 3 mts. plegable impermeable para exterior de uso rudo y color blanco.
A21NR0099	Sistema de Automatización de Servicios Urbanos	0	1,000,000.00	520,018.00	520,018.00	-	-	-	-	Adquisición Sistema de Informático: Software, incluye código fuente, configuración del servidor Linux con ssl, bases de datos en postgresql bajo licencia de software libre, así como frameworks en php.
A21NR0100	Adquisición de un Sistema de Administración Contable	0	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	Adquisición Sistema de Administración Contable, Software, incluye código fuente, configuración del servidor Linux con ssl, bases de datos en postgresql bajo licencia de software libre, así como frameworks en php.
A21NR0111	Adquisición de Micrófonos	0	3,508.00	3,508.00	3,508.00	-	-	-	-	Adquisición Micrófono de solapa con un pico de aproximadamente 6 dB en la banda de 6-8 kHz se considera beneficioso para compensar la pérdida de claridad del sonido, (1) Micrófono omnidireccional la respuesta plana omnidireccional sólo se da entre los 20
A21NR0194	Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales.	0	-	-	-	-	-	-	-	Con la adquisición de los proyectores se dará atención a la declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres (DAVM) y se proyectaran películas para cine debates, en materia de prevención de la violencia contra las mujeres, derechos humanos contra
A21NR0195	Adquisición de Software	0	-	-	-	-	-	-	-	Adquisición de Software, licencia de reuniones grandes disponibles para aumentar la cantidad, la ID personal de la reunión, grabar en la nube de ZOOM, ser un anfitrión alternativo, asignar a otros para programas y programar en nombre de otros, utilizar c
A21NR0196	Adquisición de Multifuncional de inyección de tinta.	0	-	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	Adquisición Multifuncional de inyección de tinta business smart pro impresora, copiadora, escaner y fax de documentos de hasta 11" X 17" 250 hojas de capacidad e impresión duplex automática, alimentador automático de documentos de hasta 50 hojas hasta 22
A21NR0197	Adquisición de un vehículo.	0	-	-	-	-	-	-	-	Se realiza la adquisición de un vehículo oficial, dicho vehículo se utilizara para realizar acompañamientos presenciales con mujeres en situación de violencia a las instancias de atención, procuración de justicia, salud y otras instancias a las que se deb
A21NR0287	Adquisición de equipo informático y administrativo para la Coordinación de Fomento a la Equidad de Género y Derechos Humanos	0	-	240,000.00	240,000.00	-	-	-	-	Adquirir diez (10) equipos de computo para fortalecer y actualizar el aula de computo ubicada en la Casa de las Mujeres "Ifigenia Martinez" y una (01) Fotocopiadora para facilitar la adecuada operación de las actividades a cargo de la coordinación de fome



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACAN								
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0319	Adquisición de Herramientas para la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.	0	-	385,821.70	385,821.70	-	-	-	-	Meta 1: Adquisición (HER) (8) Desmalezadoras con mango tipo "D" Carrete de alimentación automática Perilla de ajuste telescópico con medio giro. Tubo telescópico. Con cabezal ajustable. Rueda guía para desorillar. (1) Motosierra cortasetos Potencia: 550
A21NR0327	Adquisición de mobiliario y equipo eléctrico para el equipamiento del Huerto Urbanos e Invernadero en el Parque Ecológico Huayamilpas	0	-	48,932.00	48,932.00	-	-	-	-	Adquisición Mesas de trabajo: plegable rectangular tipo maleta 1.8 mts x 76.2 cm x 74.9 cm de plástico y estructura de acero. (20) Sillas plegables de 57.2 x 49.3 x 89.3 cm, beige (plástico y estructura de acero). (1) Almacenador tipo cobertizo de almac
A21NR0328	Adquisición de equipo administrativo, equipo industrial y otros equipos para el equipamiento de Huerto Urbano e Invernadero en el Parque Ecológico Huayamilpas.	0	-	43,652.00	43,652.00	-	-	-	-	Adquisición de Pizarron estandar grande blanco, medidas de 1.2 x 2.4 mts tipo de uso escolar/oficina, superficie de escritura: color blanco brillante para plumon, marco perimetral de aluminio anodizado, portaplumin a lo largo de toda la base. Meta 2 Adqu
		0	-	-	-	-	-	-	-	Adquisición Pizarron estandar grande blanco, medidas de 1.2 x 2.4 mts tipo de uso escolar/oficina, superficie de escritura: color blanco brillante para plumon, marco perimetral de aluminio anodizado, portaplumin a lo largo de toda la base. Meta 2 Adquisic
		0	-	-	-	-	-	-	-	-
A21NR0336	Adquisición de maquinaria, equipo de construcción, herramientas, equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios electrónicos para escuelas Dirección General de Obras	0	-	308,500.00	149,799.27	-	-	-	-	Adquisición (03) (MAQ) (1) Cortadora de piso para concreto motor de 9HP, cuenta con tanque de agua de 12 litros, la guarda del disco permite ingresar discos de 12" a 14", (1) Cortadora de azulejo, riel de acero sólido, cuerpo de aluminio, capacidad de c
O21NR0049	Construcción y Supervisión de Infraestructura Pública (Infraestructura y Cultura Planetario)	0	35,000,000.00	2,951,238.92	0	-	-	-	-	Construcción y supervisión de un Inmueble (Planetario), trabajos a realizar: declaratoria ambiental, obra civil, acabados, instalaciones y equipos especiales, instalaciones hidrosanitarias y eléctrica.
O21NR0067	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Banquetas).	0	20,000,000.00	27,577,578.30	22,577,580.30	17,472,978.37	-	-	-	Mantenimiento de 65,000.00 M2 de Banquetas, trabajos a realizar: Declaratoria de impacto ambiental, trazo y nivelación, cortes con sierra, demoliciones, excavaciones, relleno, carga y acarreo, guarnición, reposición de carpeta, extracción de tocon, desenr
O21NR0082	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Vialidades Secundarias)	0	34,657,978.00	34,657,978.00	25,993,459.00	11,093,725.22	-	-	-	Mantenimiento de 110,000 M2 de vialidades secundarias, trabajos a realizar: Declaratoria ambiental trabajos de fresado, mejoramiento, riego de liga, carpeta asfáltica, renovación y sustitución de brocales en diversas colonias de la Alcalía.
	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Vialidades Secundarias).	0	13,342,022.00	43,042,022.00	33,927,753.92	18,940,863.13	-	-	-	Mantenimiento de 110,000 M2 de vialidades secundarias, trabajos a realizar: Declaratoria ambiental trabajos de fresado, mejoramiento, riego de liga, carpeta asfáltica, renovación y sustitución de brocales en diversas colonias de la Alcalía.
O21NR0097	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Infraestructura Comercial Pública).	0	-	25,000,000.00	17,500,002.00	11,030,593.13	8,961,713.38	8,961,713.38	8,961,713.38	Mantenimiento de la infraestructura pública comercial con la atención de 3 Mercados Públicos. Trabajos a realizar: Demoliciones, Instalaciones Eléctricas, desazolve de la red Sanitarias, Hidráulicas, Aplicaciones de pintura en fachadas e interiores, Cambi
		0	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	(en blanco)



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACAN								
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0108	(en blanco)	0	18,000,000.00	20,000,000.00	14,000,000.00	10,561,275.43	-	-	-	(en blanco)
O21NR0118	rehabilitación de la red de agua potable	0	30,000,000.00	30,000,000.00	22,500,003.00	20,523,364.95	5,162,300.84	-	-	Se requiere mantenimiento, conservación y rehabilitación de la red de agua potable se ejecuta con personal de obra capacitado, especializado, seguridad, señalamiento y con equipo mecanico deberan utilizar materiales de calidad conforme a los estandares
O21NR0128	(en blanco)	0	45,000,000.00	45,000,000.00	33,749,997.00	25,388,863.97	7,344,069.75	7,344,069.75	7,344,069.75	(en blanco)
O21NR0138	Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Educativa"	0	30,000,000.00	30,000,000.00	22,500,000.00	7,536,439.53	-	-	-	Mantenimiento a 45 (INM) De Infraestructura Educativa, trabajos a realizar: Se contempla realizar Mantenimiento Mayor a 45 planteles educativos dentro de la Alcaldía Coyoacán, realizando trabajos de Mantenimiento a instalaciones, hidráulicas, sanitarias
O21NR0147	Rehabilitación y Mantenimiento de la Infraestructura Pública (deportivos-Albercas).	0	34,000,000.00	34,000,000.00	25,499,998.00	5,349,851.50	2,727,634.11	-	-	Se pretende dar Mantenimiento a 5 inmuebles denominados: "Deportivo el Copete", Centro Deportivo "Adolfo Ruiz Cortinez", "Alberca Aurora", Alberca Semiolímpica "Fernando Martí", Alberca Polideportivo "Los Culhuacanes" los trabajos consistiran en desmant
O21NR0156	(en blanco)	0	18,000,000.00	20,000,000.00	15,500,000.00	15,059,396.60	805,241.41	-	-	(en blanco)
O21NR0165	(en blanco)	0	41,064,990.00	39,833,040.30	29,566,790.30	-	-	-	-	(en blanco)
A21NR0393	Adquisición de una carpa para la Dirección General De Desarrollo Económico Y Sustentabilidad	0	-	8,000.00	8,000.00	7,540.00	-	-	-	(en blanco)
A21NR0349	Adquisición de 5 Glucómetros para la Subdirección de Desarrollo de Personal y Política Laboral	0	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	(en blanco)
A21NR0433	Adquisición de 250 lockers para los elementos de la Policía Auxiliar.	0	-	1,274,800.00	1,274,800.00	-	-	-	-	(en blanco)
A21NR0435	Adquisición de 11 Desmalezadoras para los diferentes deportivos de la Alcaldía Coyoacán.	0	-	293,000.00	293,000.00	-	-	-	-	(en blanco)
A21NR0437	Adquisición de Muebles de oficina, estantería, Otros mobiliarios y equipos de administración para las Casas del Adulto mayor y Casa de la Mujer de la Alcaldía Coyoacán	0	-	1,731,500.00	1,731,500.00	-	-	-	-	(en blanco)
A21NR0438	Adquisición de Equipo médico, de laboratorio y Otros equipos para las Casas del Adulto mayor y Casa de la Mujer de la Alcaldía Coyoacán	0	-	60,640.00	60,640.00	-	-	-	-	(en blanco)
A21NR0454	Adquisición de equipo médico e instrumental médico y de laboratorio, para la Clínica Veterinaria "FRIDA".	0	-	514,100.00	514,100.00	-	-	-	-	(en blanco)
A21NR0455	Adquisición de equipo médico, de laboratorio, otros mobiliarios y equipo administrativo.	0	-	341,900.00	341,900.00	-	-	-	-	(en blanco)
A21NR0464	Adquisición de Equipo médico y de laboratorio para la Dirección del Deporte.	0	-	147,001.00	147,001.00	-	-	-	-	(en blanco)
A21NR0475	Adquisición de 22 Extintores para las distintas áreas de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.	0	-	70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	(en blanco)
O21NR0570	Construcción de un huerto urbano y rehabilitación de invernadero en el Parque Ecológico Huayamilpas.	0	-	914,505.00	914,505.00	914,504.56	-	-	-	Construcción de un huerto urbano e invernadero al parque ecológico Huayamilpas para el servicio de la comunidad. Particulares: proporcionar un espacio publico de encuentro, en el que los ciudadanos puedan realizar actividades de contacto con la naturaleza
Total URG			0	338,559,277.00	367,054,041.22	278,149,055.98	113,399,376.00	25,000,959.49	16,305,783.13	16,305,783.13



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos								
Período:		Enero Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0024	Proyecto Presupuesto Participativo 2021.	0.00	3,879,831.00	2,194,756.00	2,194,756.00	2,194,756.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de vehículos para llevar a cabo los trabajos necesarios para el mantenimiento y conservación de las áreas y áreas naturales protegidas por esta Alcaldía.
A21NR0040	Proyecto Presupuesto Participativo 2020.	0.00	9,291,779.00	456,588.00	456,588.00	456,588.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de vehículos para llevar a cabo los trabajos necesarios para el mantenimiento y conservación de las áreas y áreas naturales protegidas por esta Alcaldía.
A21NR0240	Adquisición de Podadora, Corta Setos, Motosierras, Desmalezadoras y Desbrozadoras para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	27,680.28	332,319.72	332,319.72	332,319.72	Adquirir podadora, corta setos, motosierras, desmalezadoras, y desbrozadoras para la poda de pasto así como de árboles en los panteones, camellones y parques de las colonias y pueblos de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
A21NR0345	Adquisición de Herramientas y Equipo para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0.00	0.00	296,710.00	296,710.00	296,710.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir herramientas y equipo para el mantenimiento y conservación de la infraestructura urbana dentro del perímetro de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
A21NR0415	Adquisición de Calentadores Solares, Calentadores de Paso Y Tanques Estacionarios de Gas para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos. (Participativo 2020).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir Calentadores Solares, Calentadores de Paso y Tanques Estacionarios de Gas en beneficio de la población, con el objeto de dar cumplimiento al Presupuesto Participativo del Ejercicio 2020.
A21NR0416	Adquisición de Equipo Informático para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos. (Participativo 2020).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Atender las demandas ciudadanas mediante la adquisición de Equipos Informático correspondientes a los proyectos ganadores de los diferentes comités vecinales de las colonias de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos para el Presupuesto Participativo 2020.
A21NR0417	Adquisición de Pantallas de 32" para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir Pantallas de 32" en beneficio de la población con el objeto de dar cumplimiento al Presupuesto Participativo del Ejercicio 2020, correspondiente a los Proyectos Ganadores de 2 Comités Vecinales de esta Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
A21NR0418	Adquisición de Equipo de Vigilancia para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir Equipo de Seguridad en beneficio de los habitantes con el objeto de dar cumplimiento al Presupuesto Participativo del Ejercicio 2020, correspondiente a los Proyectos Ganadores de 2 Comités Vecinales de esta Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
A21NR0420	Adquisición de Un Kit de Salud (Aparatos Digitales) para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de Un Kit de Salud (Aparatos Digitales) a fin de dar cumplimiento al Presupuesto Participativo del Ejercicio 2020, correspondiente al Proyecto Ganador de 1 Comité Vecinal de esta Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
A21NR0421	Adquisición de Calentadores Solares y Tanques Estacionarios para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos. (Participativo 2021).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de Calentadores Solares y Tanques Estacionarios para el beneficio de la población con el objeto de dar cumplimiento al Presupuesto Participativo del Ejercicio 2021.
A21NR0424	Adquisición de Equipos de Cómputo para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos. (Participativo 2021).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir Equipos de Cómputo en beneficio de la población con el objeto de dar cumplimiento al Presupuesto Participativo del Ejercicio 2021, correspondiente a los Proyectos Ganadores de 7 Comités Vecinales de esta Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
A21NR0425	Adquisición de Equipo Audiovisual para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Atender las demandas ciudadanas con la Adquisición de Equipo Audiovisual correspondientes a los proyectos ganadores de los diferentes comités vecinales de las colonias de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos para el Presupuesto Participativo 2021.
A21NR0426	Adquisición de Cámaras de Seguridad para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir Cámaras de Seguridad en beneficio de los habitantes con el objeto de dar cumplimiento al Presupuesto Participativo del Ejercicio 2021, correspondiente a los Proyectos Ganadores de 2 Comités Vecinales de esta Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
A21NR0428	Adquisición de Un Kit de Primeros Auxilios para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Atender las demandas y necesidades ciudadanas mediante la adquisición de Un Kit de Primeros Auxilios correspondientes a los proyectos ganadores de los diferentes comités vecinales de las colonias.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos
Período:	Enero Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0429	Adquisición de Bicicletas de Montaña para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de Bicicletas de Montaña para beneficiar a la población a fin de dar cumplimiento al Presupuesto Participativo del Ejercicio 2021, correspondiente al Proyecto Ganador de 1 Comité Vecinal de esta Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
O21NR0050	Proyecto Presupuesto Participativo 2020.	0.00	7,964,375.00	45,995.00	45,995.00	45,995.00	0.00	0.00	0.00	Atender las demandas y necesidades de la población a través de los proyectos del presupuesto participativo para el ejercicio 2020.
O21NR0068	Proyecto Presupuesto Participativo 2021.	0.00	20,692,432.00	585,336.00	585,336.00	585,336.00	0.00	0.00	0.00	Atender las demandas y necesidades de la población a través de los proyectos del presupuesto participativo para el ejercicio 2021.
O21NR0083	Proyectos de Obras de Infraestructura Pública 2021	0.00	29,615,411.00	888,462.34	888,462.34	888,462.34	0.00	0.00	0.00	Atender las demandas y necesidades de la población a través de los proyectos de Obra para la infraestructura pública del ejercicio 2021.
O21NR0276	Rehabilitación de la Carpeta asfáltica en diversas ubicaciones de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Brindar mantenimiento a las vialidades que se ubica en dentro de la demarcación a fin de proporcionar condiciones de seguridad y accesibilidad para los habitantes de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
O21NR0294	Pavimentación en Cerradas y Calles de la Colonia Abdías García Soto.	0.00	0.00	893,942.00	893,942.00	893,942.00	0.00	0.00	0.00	Atender las demandas y necesidades de la población para mantener en condiciones óptimas las cerradas que se ubican en Vicente Guerrero (Almaraz Espinoza y Ricardo López Méndez);
O21NR0295	Reencarpetado en Camino Antiguo a Chimalpa.	0.00	0.00	1,370,251.00	1,370,251.00	1,370,251.00	0.00	0.00	0.00	Atender las demandas y necesidades de la población a fin de llevar a cabo el reencarpetado de a las diferentes vialidades que se ubica dentro de la demarcación y así poder brindar condiciones de seguridad.
O21NR0296	Construcción y Remodelación de Banquetas y Guarniciones.	0.00	0.00	1,455,911.00	1,455,911.00	1,455,911.00	0.00	0.00	0.00	Atender las demandas ciudadanas mediante la construcción y remodelación de banquetas y guarniciones, donde el peatón pueda transitar con mayor seguridad ofreciendo calles con banquetas en buenas condiciones, para su libre desplazamiento.
O21NR0297	Mantenimiento Asfalto Hidráulico 2da Fase.	0.00	0.00	925,247.00	925,247.00	925,247.00	0.00	0.00	0.00	Atender las demandas ciudadanas mediante la colocación de asfalto hidráulico, dentro de la demarcación a fin de proporcionar condiciones de seguridad, accesibilidad y libre desplazamiento de los habitantes de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
O21NR0298	Reencarpetado en Primera y Segunda Cerrada de San Miguel.	0.00	0.00	1,123,533.00	1,123,533.00	1,123,533.00	0.00	0.00	0.00	Garantizar calles en buen estado, a través de la pavimentación a fin de evitar accidentes a la población local y flotante que pudieran ser ocasionados por la constante circulación vehicular, así como por el desgaste físico y baches.
O21NR0299	Reencarpetado de asfalto y Mantenimiento de Banquetas en las Calles Monte Casino, Monte San Miguel y Cerrada de Monte San Miguel.	0.00	0.00	1,520,423.00	1,520,423.00	1,520,423.00	0.00	0.00	0.00	Brindar a la población calles, banquetas y caminos en buen estado, debido a que estos se encuentran muy deteriorados por el constante tránsito vehicular, a fin de garantizar la seguridad y accesibilidad de los habitantes de esta Alcaldía.
O21NR0300	Mantenimiento de Asfalto Hidráulico 1era Fase.	0.00	0.00	960,821.00	960,821.00	960,821.00	0.00	0.00	0.00	Atender las demandas ciudadanas mediante la colocación de asfalto hidráulico, dentro de la demarcación a fin de proporcionar condiciones de seguridad, accesibilidad y libre desplazamiento de los habitantes de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
O21NR0301	Remodelación de Escaleras y Reencarpetado.	0.00	0.00	1,016,465.00	1,016,465.00	1,016,465.00	0.00	0.00	0.00	Garantizar calles en buen estado, a través del reencarpetado con concreto a fin de evitar accidentes a la población local y flotante que pudieran ser ocasionados por el desgaste físico.
O21NR0302	Reencarpetamiento con Concreto Asfáltico Av. Tamaulipas.	0.00	0.00	1,014,042.00	1,014,042.00	1,014,042.00	0.00	0.00	0.00	Brindar a la población calles y caminos en buen estado, debido a que estos se encuentran muy deteriorados a fin de garantizar el mejoramiento de la movilidad, así como la seguridad y accesibilidad de los habitantes de esta Alcaldía.
O21NR0303	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en las Calles Mario Pani, Carlos Fernández Greff, Arteaga y Salazar y Paseo de las Lilas de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0.00	0.00	15,183,408.00	15,183,408.00	450,799.13	14,732,608.87	14,732,608.87	14,732,608.87	Mantener las vialidades de la Demarcación en condiciones óptimas de funcionalidad, con el propósito de brindar mayor seguridad a los usuarios, ayudando a mejorar el servicio disminuyendo los costos
O21NR0304	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en la Av. Prol. Bosques de Reforma de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0.00	0.00	19,161,951.59	19,161,951.59	42,872.76	19,119,078.83	19,119,078.83	19,119,078.83	Mantener las vialidades de la Demarcación en condiciones óptimas de funcionalidad, con el propósito de brindar mayor seguridad a los usuarios, ayudando a mejorar el servicio disminuyendo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos
Período:	Enero Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0305	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en la Av. Secretaría de la Marina de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0.00	0.00	7,841,600.00	7,841,600.00	27,253.88	7,814,346.12	7,814,346.12	7,814,346.12	Mantener las vialidades de la Demarcación en condiciones óptimas de funcionalidad, con el propósito de brindar mayor seguridad a los usuarios, ayudando a mejorar el servicio disminuyendo.
O21NR0306	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en la Av. Juárez y la Av. Prol. Paseo de la Reforma de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0.00	0.00	16,810,686.41	16,810,686.41	0.02	16,810,686.39	16,810,686.39	16,810,686.39	Mantener las vialidades de la Demarcación en condiciones óptimas de funcionalidad, con el propósito de brindar mayor seguridad a los usuarios, ayudando a mejorar el servicio disminuyendo.
O21NR0307	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en la Av. Santa Fe, Corredor Santa Fe de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0.00	0.00	7,622,000.00	7,622,000.00	2,010.84	7,619,989.16	7,619,989.16	7,619,989.16	Mantener las vialidades de la Demarcación en condiciones óptimas de funcionalidad, con el propósito de brindar mayor seguridad a los usuarios, ayudando a mejorar el servicio disminuyendo.
O21NR0324	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en Avenida del Tecnológico en San Pablo Chimalpa.	0.00	0.00	8,540,633.40	8,540,633.40	916,857.26	7,623,776.14	7,623,776.14	7,623,776.14	Conservar y mantener la imagen urbana de las vialidades de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
O21NR0590	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en Avenida de las Cruces en San Lorenzo Acopilco.	0.00	0.00	2,107,857.08	2,107,857.08	112,511.85	1,995,345.23	1,995,345.23	1,995,345.23	Conservar y mantener la imagen urbana de las vialidades de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
O21NR0591	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en la Calle Loma Bonita en la Colonia Zentlapatl.	0.00	0.00	9,873,595.48	9,873,595.48	9,873,595.48	0.00	0.00	0.00	Conservar y mantener la imagen urbana de las vialidades de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
O21NR0592	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en Calle San Antonio en la Colonia Zentlapatl.	0.00	0.00	8,204,862.70	8,204,862.70	8,204,862.70	0.00	0.00	0.00	Conservar y mantener la imagen urbana de las vialidades de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
O21NR0784	Mejoramiento de Área Verde: Cambio Total de Escalera con Alumbrado, Colocación de Juegos Infantiles y Gimnasio al Aire Libre. (Participativo 2020).	0.00	0.00	1,724,897.00	1,724,897.00	1,724,897.00	0.00	0.00	0.00	Levar a cabo la conservación y el mantenimiento de la imagen urbana a través del mejoramiento de Áreas Verdes: Cambio Total de Escalera con Alumbrado, Colocación de Juegos Infantiles y Gimnasio al Aire Libre en Nispero.
O21NR0785	Conservación y el Mantenimiento de la Infraestructura Urbana "Subir y Bajar con Seguridad". (Participativo 2020).	0.00	0.00	813,816.00	813,816.00	813,816.00	0.00	0.00	0.00	Atender las demandas ciudadanas para llevar a cabo la conservación y el mantenimiento de la infraestructura urbana en beneficio de la población de esta Alcaldía.
O21NR0786	Mantenimiento de la Iluminación para "Camino Seguro con Luz". (Participativo 2020).	0.00	0.00	2,388,339.00	2,388,339.00	2,388,339.00	0.00	0.00	0.00	Atender las demandas ciudadanas para tener caminos seguros llevando a cabo el mejoramiento en iluminación de las calles de esta Alcaldía.
O21NR0787	Mantenimiento al Parque de San Francisco. (Participativo 2020).	0.00	0.00	1,567,382.00	1,567,382.00	1,567,382.00	0.00	0.00	0.00	Levar a cabo la conservación y el mantenimiento de la imagen urbana a través del mejoramiento de las Áreas Verdes de esta Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
O21NR0788	Sustitución de Adoquín, Recuperación y Mejoramiento de Áreas Verdes, para un Bienestar de Todas y Todos. (Participativo 2020).	0.00	0.00	1,143,653.00	1,143,653.00	1,143,653.00	0.00	0.00	0.00	Levar a cabo la conservación y el mantenimiento de la imagen urbana de las vialidades a través de la sustitución de adoquín así como la recuperación de áreas verdes que se encuentran en esta Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
O21NR0789	Mantenimiento a la Iluminación "Más Luz en las Calles". (Participativo 2020).	0.00	0.00	1,351,180.00	1,351,180.00	1,351,180.00	0.00	0.00	0.00	Mantener las vialidades de esta demarcación iluminadas a fin de brindar mayor seguridad, así como mejorar las condiciones e incrementar la calidad de vida de la población de esta Alcaldía.
O21NR0790	Modernización de Bahía de Ascenso y Descenso de Pasajeros del Transporte Público. (Participativo 2020).	0.00	0.00	1,213,909.00	1,213,909.00	1,213,909.00	0.00	0.00	0.00	Mejorar la imagen urbana de bahía de ascenso y descenso de pasajeros de transporte público dentro de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
O21NR0791	Habilitación de Áreas Verdes en Abandono. (Participativo 2020).	0.00	0.00	1,752,647.00	1,752,647.00	1,752,647.00	0.00	0.00	0.00	Conservar y mantener la imagen urbana mediante la habilitación de áreas verdes en abandono de esta Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
O21NR0792	Colocación de Adoquín Nuevo. (Participativo 2020).	0.00	0.00	901,945.00	901,945.00	901,945.00	0.00	0.00	0.00	Levar a cabo la conservación y el mantenimiento de la imagen urbana de las vialidades a través de la colocación de adoquín nuevo dentro del perímetro de esta Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
O21NR0793	Mantenimiento de la Iluminación "Luminarias para Darle Plus a Mí Colonia". (Participativo 2021).	0.00	0.00	1,940,056.00	1,940,056.00	1,940,056.00	0.00	0.00	0.00	Contar con vialidades iluminadas a fin de ofrecer mayor seguridad, mejores condiciones y calidad de vida a los usuarios de esta demarcación.
O21NR0794	Mantenimiento de la Iluminación "Seguridad para Todos". (Participativo 2021).	0.00	0.00	797,139.00	797,139.00	797,139.00	0.00	0.00	0.00	Contar con vialidades iluminadas a fin de ofrecer mayor seguridad, mejores condiciones y calidad de vida a los usuarios de esta demarcación.
O21NR0795	Techado de Estacionamiento. (Participativo 2021).	0.00	0.00	791,467.00	791,467.00	791,467.00	0.00	0.00	0.00	Contar con un estacionamiento techado a fin de ofrecer mayor seguridad, mejores condiciones y calidad de vida a los usuarios de esta demarcación.
O21NR0796	Reconversión del Espacio Público a Captación Pluvial, Módulo de Emergencias, Área Recreativa y Cultural, Deporte y Estacionamiento. (Participativo 2021).	0.00	0.00	2,114,857.00	2,114,857.00	2,114,857.00	0.00	0.00	0.00	Contar con espacios de convivencia social y recreativa dentro de esta Alcaldía a fin de ofrecer mejores condiciones y calidad de vida a los usuarios de esta demarcación.
O21NR0797	Mantenimiento a la Iluminación "Alumbrado Tipo Vela". (Participativo 2021).	0.00	0.00	782,221.00	782,221.00	782,221.00	0.00	0.00	0.00	Mantener las vialidades de esta demarcación iluminadas a fin de brindar mayor seguridad, así como mejorar las condiciones e incrementar la calidad de vida de la población de esta Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos
Período:	Enero Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0798	Rehabilitación de la Pista de Atletismo "Deporte y Salud para Todos". (Participativo 2021).	0.00	0.00	1,283,336.00	1,283,336.00	1,283,336.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitar las áreas recreativas de esta demarcación para mantenerlas en condiciones óptimas de funcionalidad en beneficio de la población usuaria, así como mejorar las condiciones e incrementar la calidad de vida de la población de esta Alcaldía.
O21NR0799	Rehabilitación del Nuevo Gimnasio al Aire Libre. (Participativo 2021).	0.00	0.00	1,086,302.00	1,086,302.00	1,086,302.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitar las áreas recreativas de esta demarcación para mantenerlas en condiciones óptimas de funcionalidad en beneficio de la población usuaria, así como mejorar las condiciones e incrementar la calidad de vida de la población de esta Alcaldía.
O21NR0800	Rehabilitación Complemento al Deportivo Huizachito. Segunda Etapa. (Participativo 2021).	0.00	0.00	1,168,876.00	1,168,876.00	1,168,876.00	0.00	0.00	0.00	Atender las demandas ciudadanas en temas de movilidad con la rehabilitación del deportivo Huizachito de esta demarcación a fin de mantenerlo en condiciones óptimas de funcionalidad en beneficio de la población usuaria.
O21NR0801	Remodelación de Jardín Ubicado Frente a Tren Interurbano y Condominio Infiniti. (Participativo 2021).	0.00	0.00	1,934,602.00	1,934,602.00	1,934,602.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitar y limpiar áreas verdes para que estén en condiciones óptimas de funcionalidad, a fin de beneficiar a la población brindando mayor seguridad y mejores condiciones de vida para los ciudadanos de esta Alcaldía.
O21NR0802	Habilitación de Áreas Verdes en Abandono. (Participativo 2021).	0.00	0.00	1,701,154.00	1,701,154.00	1,701,154.00	0.00	0.00	0.00	Conservar y mantener la imagen urbana mediante la habilitación de áreas verdes en abandono de esta Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
O21NR0895	Construcción de Tope Inteligente "Educación Vial en Mi Colonia". (Participativo 2020).	0.00	0.00	904,475.00	904,475.00	904,475.00	0.00	0.00	0.00	Construir el tope inteligente, a fin de promover la participación de los vecinos en los proyectos para la cultura vial de los peatones y conductores para el desarrollo de la comunidad de esta Alcaldía.
O21NR0896	Construcción de Tope Inteligente "Educación Vial en Mi Colonia" (Segunda Etapa). (Participativo 2021).	0.00	0.00	902,854.00	902,854.00	902,854.00	0.00	0.00	0.00	Construir el tope inteligente, a fin de promover la participación de los vecinos en los proyectos para la cultura vial de los peatones y conductores para el desarrollo de la comunidad de esta Alcaldía.
Total URG			71,443,828.00	138,720,184.00	138,720,184.00	62,672,033.54	76,048,150.46	76,048,150.46	76,048,150.46	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC								
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
A21NR0188	Adquisición de máquina lanza bolas de beisbol, carritos para pelotas y máquina lanza bolas de softball.	100%	-	850,976.00	850,976.00	-	850,976.00	850,976.00	850,976.00	Adquisición de 4 equipos que consisten en 1 máquina lanza bolas de beisbol función automática, lanzamiento de 180 pelotas tamaño standard con potencia CA 100/240 W, 2 carritos para pelotas capacidad para 350 pelotas, rejillas de separación para entrenamiento profesional y 1 máquina lanza bolas de softball para entrenamiento profesional, lanzamiento de 180 pelotas tamaño standard, peso de 200 kg.
A21NR0231	Adquisición de Equipo Recreativo para el Centro de Rehabilitación Física del Deportivo Mina		-	2,484,119.46	2,484,119.46	0.01	2,483,998.63	2,483,998.63	2,483,998.63	Adquisición de (1) Sistema avanzado de laser terapéutico: 2-canales de electroterapia + 1-canal de ultrasonido+1 canal de láser con sonda de 100 Mw. Pantalla táctil a color de 7". Selecciona hasta 8 protocolos rápidos por cada terapia., (1) equipo de Ondas de choque, presión máxima 4 bares, frecuencia máxima 15 Hz., pantalla LED con 7 protocolos, (3) Sistemas avanzados de electroterapia incluye carro de traslado, equipos de electroterapia 2 canales y ultrasonido (3) Camas eléctricas de exploración de 2 secciones de altura variable, estructura de acero pintado, respaldo regulable con pistón neumático con palanca., (1) Parafinero clínico Pharabat/, incluye parafina 6 libras, Rejilla para la base del recipiente, (1) Compresor frío para 12 compresas, Congelador Vertical con 4 Parrillas, Termómetro digital y Temperatura Graduable, (2) Botas de preso terapia: equipo de compresión secuencial, cuenta con 2 mangas,2 botas y faja abdominal, programa específico de compresión ajustable (30-110 mmHg) por pulsos, (1) Maquina de hielos 150 KG diarios, factor de ahorro y cremosidad: con modo de ahorro de energía del 40%, Volts/Hz: 111 v / 60 Hz, producción helado Lts/Hr: 150 kg en 24 horas, H.P. compresor: 1 Hp, Gas: ecológico R410A, capacidad cilindro: 150 Kg hielo en 24 horas, (1) Bicicleta acuática 5 resistencias Bicicleta para piscina, fabricada en acero inoxidable marino de calidad AISI 316L., anillares y asiento ajustable hacia arriba y hacia abajo con una inclinación
A21NR0251	Adquisición de Mobiliario, Equipo Audiovisual y de Comunicación para Casas de Cultura y Teatros de la Alcaldía	100%	-	675,520.15	675,520.15	-	675,520.15	675,520.15	675,520.15	Adquisición de 93 bienes: (2)Archivero metálico 4 Gavetas, (3)Escritorio secretarial, (1)Escritorio Cajón Deslizable para Teclado Musical, (3)Locker metálico 5 Puertas Serie A Gris, (1)Mesa trabajo 6 personas, (2)Mesa trabajo 6 personas, (2)Mesa computadora con ojal pasacables, (18)Silla Fibra de Vidrio Uso rudo, (4)Silla secretarial, (1)Silla alta recepción, (8)Pupitre Capacitación, Abatible Escolar 150 Paleta Abatible, (6)Sillón Puff adultos estructura, (2)Sofá dos plazas, (2)Sillón individual, (2)Sofá 3 plazas, (1)Mueble Barra en L, (2)Entrepañera Closet 1.80 M Alto X 60 Cm Ancho 40Cm profundidad 5 entrepaños, (2)Mueble Organizador 8 Cubos y Entrepañeros, (3)Sillón Puff Rosa Cuarto de Niños, (12)Silla Apilable Niños, (8)Atril para Partitura Reforzada Altura Ajustable, (4)Mesa Trapezoidal Escolar Infantil Polipropileno 120*60*50cm, (1)Suministro e instalación Soporte Pared Guitarra o Bajo, (3)Extinguidor-Clase ABC,Sib, Meta2(EAV)Adq 20 bienes (1)Sistema 5.1 Envolvente, (1)Mezcladora digital 16 canales, 3 Entradas (TSR),4 Efectos FX, (1)SnakeDigital, rack mezcladora digital, 16 entradas balanceadas XLR, (2)Soporte Pared Bi-Pivot Bocina Articulada arreglo lineal, (8)Stand micrófono, Euro-Style boom trabajo pesado, (1)Pantalla LED Smart TV 70", (3)Pantalla LED Smart TV 50", (1)Convertidor Ethernet/DMX, Funcionalidad DMX-Out/In, (2)Stand micrófono mesa, base fierro fundido 16 cm diámetro, Meta3(ECC)Adq 1 bien (1)Teléfono Alámbrico



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC								
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0342	Adquisición de Maquinaria y Herramientas para programas de mantenimiento y servicios urbanos.		-	1,291,805.25	1,291,805.25	31,082.00	1,004,547.44	1,004,547.44	1,004,547.44	Meta 1 (MAQ) Adquisición 10 bienes: (1) Cortasetos sistema de cuchillas dual anti vibración, (1) Motosierra SHIL MS361-25"R de uso intensivo para corte forestal, (1) Motobomba Tipo KOHLER de 8 Caballos, (1) Motobomba con Motor a Gasolina 2HP (BOMBA DE ACHIQUE) Marca Similar a Honda, (1) Hidrolavadora Motor a Gasolina 1PH Marca similar a Karcher, (1) Rompedor de Concreto para Retroexcavadora Similar a Case, (1) Motor Trifásico 10HP Succión de 4" y Salida de 2.5" Válvula de 4" Marca Similar a Siemens, (1) Taladro Rotomartillo de 3/8" Autoreversible Similar Marca Makita, (1) Motobomba Autocebante de 3" de Diámetro Motor a Gasolina Similar a Honda, (1) Estación total de Topografía (Nivel Electrónico de Medición Marca Leica o Similar Equipo de Topografía); Meta 2 (HER) Adquisición 12 bienes: (1) Esmeril de Banco Potencia nominal 3/4 HP (560 W) Tensión / Frecuencia 127 V / 60 Hz Consumo 4.4 A Velocidad 3450 rpm Diámetro de piedra 8", (1) Soldadora Inversora 200 AMP., (1) Desmalezadora P11hp/0.75kw Cap tanque 6l Cilindro: 9000 rpm, (1) Mini Esmeriladora Angular 4 1/2pul 850 W 11000rpm, (1) Taladro Roto Martillo 1/2" motor de 710 W., (1) Martillo Demoledor (Rotomartillo) 1700W doble antivibración, (1) Martillo Demoledor a Gasolina Similar Wacker Neuson 65 julios de energía, (1) Esmeril de Banco 6" 1/2 HP Corriente 3ª Potencia 370W Velocidad de Rotación 3400 RPM, (1) Desmalezadora Modelo Similar a STEEL FS-400K, (1) Cortadora de Concreto Calidad Similar a STEEL Modelo TS700 de 6.71 HP C
A21NR0441	Adquisición e Instalación de Cámaras de Video vigilancia para diversos Comités Ciudadanos dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.		-	9,457,789.00	-	-	-	-	-	Meta 1 (EAD) Adquisición 468 bienes: Cámara IP tipo domo con resolución máxima: 1920 X 1080 (2 megapixel), iluminación mínima color 0.01 Lux@ (F2.0, AGC ON), iluminación mínima b/n 0.028 Lux@ (F2.0 agcon) día/noche real (filtro icr), distancia focal: lente fija: 4mm (ángulo de visión 86°), Distancia de infrarrojo: 50 mts. Smart ir, funciones normales: wdr/roi/3d dnr/bic/intrusión de área/cruce de línea, Meta 2 (CCD) 6 Comités Ciudadanos: Condesa 15-008 por \$ 1,605,898.00; Roma Norte II 15-069 por \$ 1,656,219.00; Vista Alegre 15-034 por \$ 1,273,626.00; Cuauhtémoc 15-009 por \$ 1,901,552.00; Nonoalco-Tlatelolco (U. Hab) II 15-060 por 1,602,223.00 y Asturias 15-002 por \$ 1,418,271.00
A21NR0442	Adquisición e Instalación de Cámaras de Video vigilancia para diversos Comités Ciudadanos dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México para el Ejercicio 2021.		-	6,077,642.00	-	3,456,452.00	-	-	-	Adquisición 288 bienes: Cámara IP tipo domo con resolución máxima: 1920 X 1080 (2 megapixel), iluminación mínima color 0.01 Lux@ (F2.0, AGC ON), iluminación mínima b/n 0.028 Lux@ (F2.0 agcon) día/noche real (filtro icr), distancia focal: lente fija: 4mm (ángulo de visión 86°), Distancia de infrarrojo: 50 mts. Smart ir, funciones normales: wdr/roi/3d dnr/bic/intrusión de área/cruce de línea, Meta 2 (CCD) 4 Comités Ciudadanos: Asturias 15-002 por \$ 1,400,723.00; Vista Alegre 15-034 por \$ 1,205,531.00; Condesa 15-008 por \$ 1,592,939.00 y Guerrero III 15-052 por 1,878,449.00
A21NR0477	Adquisición de Mobiliario para la Subdirección de Alumbrado Público.		-	140,000.00	140,000.00	0	-	-	-	Adquisición de Caseta desarmable elaborada en multipanel (muros y techos) con medidas de 5 metros de frente por 2.30 metros de largo y altura de 2.13, con ventana corrediza y fija.
O21NR0051	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo del Ejercicio Fiscal 2021	0%	108,184,060.00	60,467,258.00	400,000.00	2,254,883.92	-	-	-	Obras para la ejecución de 12 Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo, de conformidad con los resultados de la consulta ciudadana efectuada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, se realizarán trabajos consistentes en rehabilitación de parques, sustitución de luminarias, cambio de drenaje, rehabilitación de banquetas y guarniciones y conservación de espacios públicos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC								
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0069	Sustitución e instalación de lámparas y luminarias con nuevas tecnologías acordes con el desarrollo sustentable y protección al ambiente dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0%	53,500,058.00	52,148,464.01	6,648,406.01	37,949,354.05	-	-	-	Suministro y colocación de 6,244 luminarias LED (50 y 100 watts) vehiculares y peatonales de nueva tecnología, incluye sustitución y retiros de poste donde se requiera, sustitución de cableado y rehabilitación de conexiones.
O21NR0084	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo del Ejercicio Fiscal 2020.	0%	42,605,840.00	26,235,392.00	-	2,280,478.00	-	-	-	Obras para la ejecución de 11 Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo, de conformidad con los resultados de la consulta ciudadana efectuada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, se realizarán trabajos consistentes en rehabilitación de parques, sustitución de luminarias, cambio de drenaje, rehabilitación de banquetas y guarniciones y conservación de espacios públicos.
	Total URG		204,289,958.00	159,828,965.87	12,490,826.87	45,972,249.98	5,015,042.22	5,015,042.22	5,015,042.22	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero								
Período:		Enero-Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
A21NR0025	Adquisición de mobiliario, muebles de oficina y estantería, mobiliario educativo y recreativo para áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero	41.0	5,000,000.00	9,744,847.60	5,685,121.98	2,523,506.01	3,999,989.98	3,999,989.98	3,999,989.98	El recurso se destinó a la Adquisición de mobiliario, muebles de oficina y estantería, mobiliario educativo y recreativo para áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero, con el objetivo de mejorar la operación de las oficinas administrativas, de servicios al público, de gestión y de atención de los servicios urbanos.
A21NR0041	Adquisición de equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, y comunicación y telecomunicación para la mejora de la gestión pública en la Alcaldía Gustavo A. Madero.	100.0	4,500,000.00	2,065,844.00	2,065,844.00	0.00	2,065,844.00	2,065,844.00	2,065,844.00	El recurso se destinó a la adquisición de equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, y comunicación y telecomunicación para la mejora de la gestión pública en la Alcaldía Gustavo A. Madero, elevando la capacidad de respuesta para atender demandas de la ciudadanía en rondines, operativos y emergencias en la Alcaldía Gustavo A. Madero. El recurso ejercido corresponde a los primeros conceptos.
A21NR0056	Adquisición de vehículos terrestres y equipo industrial para programas públicos, de salud y desastres naturales.	0.0	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso será destinado a la adquisición de vehículos terrestres para programas públicos, de seguridad y desastres naturales, elevando la capacidad de respuesta para atender demandas de la ciudadanía en rondines, operativos y emergencias en la Alcaldía Gustavo A. Madero.
A21NR0065	Equipamiento de clínicas veterinarias adscritas a la Alcaldía Gustavo A. Madero.	100.0	500,000.00	783,788.80	783,788.80	0.00	783,788.80	783,788.80	783,788.80	El recurso se destinó a la adquisición de maquinaria y equipo de construcción, herramientas y maquinas herramientas para uso de las áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero, con el objetivo de incrementar y diversificar los trabajos en campo para la atención integral de la imagen urbana.
O21NR0052	Mantenimiento y Rehabilitación de plazas comerciales del Centro Histórico de la Alcaldía Gustavo A. Madero	25.0	15,000,000.00	9,882,522.90	9,882,522.90	7,410,964.56	2,471,558.34	2,471,558.34	2,471,558.34	El recurso se destinó al mantenimiento y rehabilitación de plazas comerciales del Centro Histórico de la Alcaldía Gustavo A. Madero, con la finalidad de brindar instalaciones seguras y funcionales a los locatarios y usuarios.
O21NR0070	Rehabilitación integral de la imagen urbana de las Plazas de San Juan de Aragón	84.2	15,000,000.00	11,949,227.75	10,066,744.86	1,882,482.89	10,066,744.86	10,066,744.86	10,066,744.86	El recurso se destinó a la Rehabilitación integral de la imagen urbana de las Plazas de San Juan de Aragón, con la finalidad de recuperar el entorno en diferentes vertientes para brindar a la población espacios como principal articulador de integración social y eje detonador de desarrollo de diversas actividades.
O21NR0085	Mantenimiento y rehabilitación de infraestructura pública destinada a la atención del manejo de residuos sólidos	59.7	8,000,000.00	8,362,477.91	7,249,746.23	1.19	4,994,188.65	4,994,188.65	4,994,188.65	El recurso se destinó al mantenimiento y rehabilitación de infraestructura pública destinada a la atención del manejo de residuos sólidos, con la finalidad de recuperar el entorno en diferentes vertientes y brindar servicios de calidad a los habitantes de la Alcaldía GAM.
O21NR0098	Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Pública en Deportivos de la Alcaldía Gustavo A. Madero	86.4	15,800,000.00	18,850,772.25	17,749,323.65	2,536,310.07	16,286,965.75	16,286,965.75	16,286,965.75	El recurso se destinó a la rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Pública en Deportivos de la Alcaldía Gustavo A. Madero, con la finalidad de contribuir a disminuir los índices de enfermedades ocasionadas por la falta de actividad física, a fomentar la práctica del deporte, y de actividades lúdicas y de esparcimiento.
O21NR0109	Mantenimiento y rehabilitación de Infraestructura en espacios públicos de la Alcaldía Gustavo A. Madero	78.9	13,900,000.00	18,985,569.90	15,693,133.73	1,628,836.02	14,985,176.35	14,985,176.35	14,985,176.35	El recurso se destinó al Mantenimiento y rehabilitación de Infraestructura en espacios públicos de la Alcaldía Gustavo A. Madero, para recuperar el entorno en diferentes vertientes brindando espacios de integración social y de desarrollo de diversas actividades.
O21NR0119	Obras de mantenimiento y rehabilitación de red secundaria de drenaje y agua potable en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero	34.4	4,600,000.00	7,209,029.86	4,185,101.54	2,106,344.81	2,484,023.56	2,484,023.56	2,484,023.56	El recurso se destinó a las Obras de mantenimiento y rehabilitación de red secundaria de drenaje y agua potable en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero, garantizando el adecuado funcionamiento de la red secundaria y eliminando encharcamientos e inundaciones en zonas de alta afluencia vehicular y peatonal.
O21NR0129	Obras de mantenimiento y rehabilitación de la Infraestructura Pública en Mercados Públicos.	0.0	5,000,000.00	136,317,199.65	77,486,965.20	4,010,486.34	0.00	0.00	0.00	El recurso será destinado a las Obras de mantenimiento y rehabilitación de la Infraestructura Pública en Mercados Públicos, garantizando su adecuado funcionamiento y brindando seguridad e higiene a los consumidores y locatarios.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero								
Período:		Enero-Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
021NR0139	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura pública en planteles educativos de la Alcaldía Gustavo A. Madero	41.9	40,350,292.00	35,203,708.58	33,242,510.06	20,455,154.23	14,748,549.80	14,748,549.80	14,748,549.80	El recurso se destinó a las obras de Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura pública en planteles educativos de la Alcaldía Gustavo A. Madero, atendiendo los puntos críticos planteados por cada una de las escuelas para proporcionar los niveles adecuados de seguridad, bienestar e higiene.
021NR0148	Obras de construcción de infraestructura pública en espacio público destinado a Parque Recreativo en la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.0	7,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso se destinará a las Obras de construcción de infraestructura pública en espacio público destinado a Parque Recreativo en la Alcaldía Gustavo A. Madero, con el objetivo de brindar a la población de esta zona, un espacio funcional para desarrollar sus actividades recreativas y evitar el aumento de la delincuencia.
021NR0157	Obras de mantenimiento y rehabilitación en Infraestructura Pública destinada a funerarias adscritas a la Alcaldía Gustavo A. Madero	99.9	3,750,000.00	3,982,714.50	3,982,714.42	0.08	3,982,714.42	3,982,714.42	3,982,714.42	El recurso se destinó a Obras de mantenimiento y rehabilitación en Infraestructura Pública destinada a funerarias adscritas a la Alcaldía Gustavo A. Madero, con la finalidad de brindar a la población de esta zona, un espacio funcional para desarrollar sus actividades funerarias.
021NR0166	Obras en Infraestructura Pública para la colocación de luminarias en espacios públicos de la Alcaldía Gustavo A. Madero	6.2	1,100,000.00	9,598,478.68	2,131,867.36	0.02	598,478.66	598,478.66	598,478.66	El recurso se destinó a las Obras en Infraestructura Pública para la colocación de luminarias en espacios públicos de la Alcaldía Gustavo A. Madero, incrementando la seguridad en el entorno del espacio, mejorando la imagen urbana.
021NR0173	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2020	0.0	5,000,000.00	122,845,742.00	67,977,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso se destinará a las Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo para el ejercicio 2021, atendiendo las demandas que los Comités Ciudadanos determinen para rehabilitar espacios públicos, deportivos; banquetas y guarniciones, imagen urbana, reencarpetao, entre otros.
021NR0180	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2021	0.0	5,000,000.00	124,043,965.00	79,349,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso se destinará a las Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo para el ejercicio 2020, atendiendo las demandas que los Comités Ciudadanos determinen para rehabilitar espacios públicos, deportivos; banquetas y guarniciones, imagen urbana, reencarpetao, entre otros.
021NR0292	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2021	48.7	0.00	12,452,183.87	10,919,038.21	5,006,542.68	6,065,567.99	6,065,567.99	6,065,567.99	El recurso se destinó a las Obras para Construcción y obras de modificación en el Hospital Cuauhtec y clínicas de la Alcaldía Gustavo A. Madero. Obras de construcción y modificación en Hospital Cuauhtec, realizando trabajos en la red secundaria de drenaje, instalación eléctrica, suministro y puesta en marcha de cinco elevadores, así mismo se realizarán servicios de supervisión. Clínica de Especialidades Infantil GAM, realizando trabajos de sustitución de velaría, tensando estructura rectangular de 3 y 2 y elevación de 6 metros. Área cubierat con membrana de 244 m2, incluyendo limpieza de estructura base y aplicación de pintura.
Total URG			154,650,292.00	532,278,073.25	348,451,145.82	47,560,628.90	83,533,591.16	83,533,591.16	83,533,591.16	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 08 IZTACALCO

Período:

ENERO - SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
A21NR0042	Adquisición de Mastógrafo	100%	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,999,988.00	4,999,988.00	4,999,988.00	Se realizó la adquisición de un mastógrafo, el cual fue Instalado en la Clínica de la Mujer ubicada en la Alcaldía
A21NR0168	Adquisición de equipo de Ultrasonido	0%	0.00	0.00	0.00	3,335,400.00	0.00	0.00	0.00	cancelado
A21NR0177	Adquisición de Video proyector	100%	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00	Se realizó la Adquisición de Video Proyector para las presentaciones y proyecciones en eventos que realiza la Alcaldía.
A21NR0268	Adquisición de Unidad Radiológica para Mastografías	0%	0.00	3,335,446.15	3,335,446.15	0.00	0.00	0.00	0.00	La adquisición se encuentra en proceso de ejecución
A21NR0269	Adquisición de Mobiliario de Oficina y Consultorio	100%	0.00	1,495,104.00	1,495,104.00	0.00	1,495,104.00	1,495,104.00	1,495,104.00	Se realizó la Adquisición de Mobiliario para brindar la atención apropiada para los Iztacalquenses.
A21NR0300	Adquisición de Bombas de Agua	0%	0.00	438,502.62	0.00	438,502.62	0.00	0.00	0.00	La adquisición se encuentra en proceso de ejecución.
'A21NR0369	Adquisición de equipo para la salud	100%	0.00	196,852.00	196,852.00	0.00	196,852.00	196,852.00	196,852.00	Se realizó la adquisición de equipo para brindar servicios de salud a la población iztacalquense
'A21NR0403	Adquisición de equipo de construcción	0%	0.00	93,113.66	93,113.66	93,113.43	0.00	0.00	0.00	La adquisición se encuentra en proceso de ejecución.
A21NR0404	Adquisición de Software	0%	0.00	44,049.56	44,049.56	44,022.00	0.00	0.00	0.00	La adquisición se encuentra en proceso de ejecución.
'A21NR0405	adquisición de pedestal sanitario	0%	0.00	133,400.00	133,400.00	133,400.00	0.00	0.00	0.00	La adquisición se encuentra en proceso de ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 08 IZTACALCO

Período:

ENERO - SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
'A21NR0457	Adquisición de bandera monumental	0%	0.00	82,523.74	82,523.74	0.00	0.00	0.00	0.00	La adquisición se encuentra en proceso de ejecución.
O21NR0025	Pavimentación del Barrio San Miguel	0%	1,257,035.00	1,257,035.00	914,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0027	Pintura para las fachadas de Santiago Norte	0%	941,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0028	Banquetas seguras, libres de accidentes en Tlazintla.	0%	852,740.00	852,740.00	620,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0029	Corredor comunitario Coruña	0%	1,387,768.00	1,387,768.00	1,009,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0030	Caminos sin baches	0%	958,643.00	958,643.00	697,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0031	Construcción de red de drenaje y rehabilitación de carpeta asfáltica en la Alcaldía Iztacalco.	0%	27,838,453.00	28,424,525.99	20,832,216.99	27,812,615.11	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0032	Recuperación de espacios públicos deportivos, parques y camellones.	0%	5,000,000.00	9,478,657.78	2,334,657.11	1,962,560.93	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0033	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas, incluye supervisión.	65%	9,000,000.00	9,000,000.00	6,545,456.00	3,114,073.95	5,862,540.77	5,862,540.77	5,862,540.77	Se realizaron trabajos de sustitución de banquetas y guarniciones en las colonias La Cruz, Unidad Habitacional Iztacalco 2, Campamento 2 de Octubre, Santa Anita, Ramos Millán, Agrícola Oriental y El Rodeo; incluye supervisión.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 08 IZTACALCO								
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
O21NR0034	Rehabilitación infraestructura educativa en la Alcaldía Iztacalco, incluye supervisión.	100%	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	23,999.92	7,972,698.13	7,972,698.13	7,972,698.13	Se realizarón trabajos de rehabilitación en los diferentes edificios públicos ubicados en al Demarcación de Iztacalco.
O21NR0035	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias, incluye supervisión.	51%	20,000,000.00	20,000,000.00	14,545,456.00	9,715,482.86	10,284,472.11	10,284,472.11	10,284,472.11	Se realizaron trabajos de conservación y rehabilitación de carpeta asfáltica en las colonias Agrícola Oriental, Pantitlán, Juventino Rosas, Barrio Santiago Norte y Sur.
O21NR0046	Seguridad para todos "Cámaras de vigilancia en lugares críticos"	0%	834,144.00	834,144.00	606,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0053	Mantenimiento y supervisión a mercados públicos.	0%	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado
O21NR0064	Pinturas en fachadas en casa habitación, primera fase.	0%	881,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado
O21NR0071	Trabajos de construcción para el mercado Leona Vicario en la Alcaldía Iztacalco.	0%	25,000,000.00	288.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0086	Presupuesto Participativo 2021	0%	59,115,899.00	59,115,899.00	42,225,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0099	Centro de atención y albergue para perros de la calle, primera fase.	0%	1,835,751.00	1,835,751.00	1,335,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0110	Pintado de la Unidad Habitacional Balcones	0%	1,250,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 08 IZTACALCO									
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
O21NR0120	Color a nuestra colonia	0%	1,282,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0130	Banquetas: Camino seguro par ti	0%	1,479,453.00	1,479,453.00	1,075,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0140	Pinta de colores la Colonia 1ra. Etapa	0%	1,529,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0149	Pavimentación del Calle Cónica y Tlacoxpango 1ra. Etapa	0%	810,152.00	810,152.00	589,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0158	Mejoramiento de drenaje, cambio de drenaje Fase 1	0%	1,129,753.00	1,129,753.00	821,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0167	Ahuyetando de la delincuencia con alumbrado nuevo en la Calle Canela (instalación de luminarias 1ra. Etapa	0%	1,660,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0174	Mantenimiento y limpieza de celdas de cimentación y áreas verdes	0%	1,319,905.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0181	Enchúrame mi cancha Fase 1	0%	1,169,593.00	1,169,593.00	850,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0192	Remodelando tu camellón en INPI Picos	0%	896,104.00	896,104.00	651,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0193	Colorido el barrio, pintura de fachadas primer etapa	0%	878,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 08 IZTACALCO								
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
O21NR0194	Mejorando las calles de nuestra colonia	0%	961,564.00	961,564.00	699,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0195	Apoyando a vecinos (drenaje y pavimentación)	0%	1,064,258.00	1,064,258.00	774,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0196	Cámaras con vista vía remota para tu seguridad y la de tus vecinos	0%	853,120.00	853,120.00	620,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0197	Alarma acústica para seguridad en tu colonia	0%	1,634,281.00	1,634,281.00	1,188,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0222	Embellecendo tu colonia, pinta de fachadas en Picos Iztacalco 1B	0%	815,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0231	Protegiendo la colonia Fase II	0%	1,713,136.00	1,713,136.00	1,245,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0232	Sigamos mejorando nuestra colonia con el cambio del drenaje en Bramadero II	0%	1,766,957.00	1,766,957.00	1,285,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0238	Piso y drenaje digno para todos	0%	1,388,564.00	1,388,564.00	1,009,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0280	Trabajos de bacheo en el perímetro de la Alcaldía Iztacalco, Incluye supervisión	0%	0.00	4,000,000.00	1,514,175.41	2,998,965.63	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0312	Trabajos de Rehabilitación del Mercado número 255 "El Rodeo" 2a Etapa en la Alcaldía Iztacalco	0%	0.00	925,680.00	620,453.76	924,201.13	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 08 IZTACALCO								
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
O21NR0313	Trabajos de Rehabilitación del Mercado número 334 "Ejidos de la Magdalena Mixhuca" 2a Etapa en la Alcaldía Iztacalco	0%	0.00	1,318,920.00	927,858.79	1,318,042.31	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0314	Trabajos de Rehabilitación del Mercado Río Frio	0%	0.00	10,040,735.67	6,968,439.95	9,941,549.90	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0316	Trabajos de Rehabilitación del Mercado Leona Vicario en la Alcaldía Iztacalco.	0%	0.00	27,647,927.91	18,033,744.90	25,598,719.77	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0532	Trabajos de rehabilitación de la Red Secundaria de drenaje en la Alcaldía Iztacalco	0%	0.00	1,500,000.00	1,014,175.40	1,498,489.61	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0533	Supervisión de Mercados en la Alcaldía Iztacalco	0%	0.00	1,918,560.08	1,918,560.08	1,889,125.64	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0764	Trabajos de impermeabilización a escuela de la Alcaldía Iztacalco.	0%	0.00	112,083.20	112,083.20	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
Total URG			207,506,543.00	214,425,885.74	152,096,076.70	90,842,264.81	30,939,255.01	30,939,255.01	30,939,255.01	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0125	Adquisición de equipo médico para atención en las diferentes clínicas y consultorios de la Alcaldía.	0%	-	8,175,040.00	8,175,040.00	8,021,400.00	-	-	-	Sin acciones al periodo
A21NR0140	Adquisición de equipo industrial y de comunicación para uso del personal de Agua Potable.	98%	-	6,208,302.18	6,208,302.18	-	6,080,786.18	6,080,786.18	6,080,786.18	Adquisición de: Meta 1: (148) EQ: (34) plancha de termo fusión cara plana de 4", (33) plancha de termo fusión cara plana de 6", (3) plancha de termo fusión cara plana de 12", (34) plancha de termo fusión cara combinada de 4" p/ramaleara de 1/2" Y 3/4" con saca bocado, (13) martillo demoldero rompedor de pavimento de 30 kgs con encastre hexagonal de 1.1/8", de 70 j y 2,100 w; (31) cambios de tanque a los carros tanque pipas. Meta 2: (50) ECO: (50) radios onda corta y/o larga (transmisor y receptor).
A21NR0142	Adquisición de mobiliario para terapias psicológicas en los Centros Comunitarios.	0%	-	37,120.00	37,120.00	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
A21NR0143	Adquisición de equipo industrial para el mantenimiento de vías principales de la Alcaldía.	92%	-	2,802,232.40	2,802,232.40	-	2,570,768.80	2,570,768.80	2,570,768.80	Adquisición de: Meta 1: (29) EQ: Adquisición de: (5) piezas de motosierra: telescópica modelo ht-101 motor de 4 mix con 31.4 cm3 de cilindrada y potencia de 1.4 h.p.; (7) motosierra: modelo ms-250 con motor de 2 tiempos con 45.4 cm3 de cilindrada y potencia de 3.1 h.p; (3) piezas de pintura rayas: motor: gasolina honda 160 cc 5.5. hp (arranque eléctrico), bomba de pintura hidráulica, velocidad de ciclo de 15 por litro; (8) piezas rodillo vibratorio sencillo pr8, 740 mm ancho, peso 524 kg, motor 9hp, 24 litros tanque de agua; (6) piezas apisonador manual, maquina bailarina compactadora con motor a gasolina modelo lt6005.
A21NR0171	Adquisición de mobiliario, equipo audiovisual, informático y eléctrico para la escuela de Cine	0%	-	754,039.67	254,039.67	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
A21NR0172	Adquisición de equipo informático para las áreas de panteones.	75%	-	889,556.74	889,556.74	-	667,894.22	667,894.22	667,894.22	Se llevó a cabo la adquisición de: (32) EIN: (10) microcomputadoras procesador tecnología de 64 bits(x64),Desde 32 MHz o más en frecuencia base, De 2 a 6 núcleos físicos máximo, MEMORIA RAM De 8 GB, (2) impresoras Tipo: Monocromática, Resolución dpi: 600 x 600 dpi como mínimo o superior, Memoria RAM: 256 MB como mínimo o superior, Velocidad ppm: De 20 ppm hasta 25 ppm como máximo,, (10) scanner: tamaño de digitalización: Máximo 29.7 cm x 609.6 cm, tipo de digitalización: Superficie plana, alimentador automático de documentos, (10) lector de código de barras, Tecnología de captura de imágenes inteligente PRZM
A21NR0174	Adquisición de mobiliario para el área encargada de atención ciudadana.	100%	-	153,990.00	153,990.00	-	153,990.00	153,990.00	153,990.00	Adquisición de: Meta 1: (30) MOB: (15) escritorio medida de 1.20 x 0.60 x 0.75 fabricado en laminado plástico de 19 mm de espesor color laricina, cantos rectos, patas y faldón metálica terminado en pintura electrostática color gris, con colocación de placa, metálica a escritorios, para la unión entre sí de cada uno de ellos. (15) silla secretarial respaldo alto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0186	Adquisición de mobiliario, equipo industrial, herramientas y equipo eléctrico para las Utopías dentro de la Alcaldía.	4%	-	1,708,622.46	1,708,622.46	998,084.45	70,149.61	70,149.61	70,149.61	Se llevó a cabo la adquisición de: Meta 1: (2176) MOB: (43) mesas para computadora, (27) Pupitres, (10) restirador, (14) Silla de tela, (30) Caballete tipo A, (2) Sala Lounge, (282) Sillones individuales, (7) Taburete, (270) Mesa, (6) mesas y taburetes, (47) Mesa de trabajo, (90) Silla apilable de plástico, (41) mesas plegables, (53) Estante, (19) Silla Secretarial, (29) Archivero, (24) Locker, (17) Librero, (2) revistero, (155) Sillas acojinadas, (73) Escritorio, (39) Anaquel, (514) Silla plegable, (10) Rotafolio, (2) Rack, (7) Banco alto, (1) mesa de Dibujo, (160) Reposet, (27) Banca, (25) exhibidor tubular, (10) Vitrina, (26) Silla reposera, (8) Mes de masaje, (6) estufa, (17) pizarrón blanco, (25) despachador de agua, (5) lavadora, (4) secadora, (8) cama madera, (6) bascula colgante, (17) refrigerador, (2) Tina de lavado, (10) bote de basura, (6) Cambiador de pañales. Meta 2: (61) EQ:(1) máquina de humo, (40) extinguidores, (1) laminadora para barro, (2) aire acondicionado, (7) hidrolavadora, (4) Bombas sumergibles, (6) taladros. Meta 3: (11) HER: (10) Set aerógrafo profesional, (1) plancha de sublimación. Meta 4: (72) EEL: (6) Acondicionador de potencia, (66) no break. Meta 5: (8) EQU: (8) Mesa ping pong.
A21NR0198	Adquisición de equipo médico, equipo de gimnasio, equipo recreativo y equipo audiovisual para uso dentro de las utopías	3%	-	5,932,034.24	5,853,962.69	3,353,277.70	152,179.24	152,179.24	152,179.24	Se llevó a cabo la adquisición de: Meta 1: (194) EML: (11) charola de mayo, (6) esta dímetro de pared, (9) toruadero, (11) termómetro digital, (5) lámpara frontal, (5) enfriador de compresas, (5) calentador de compresas, (5) electroterapia y ultrasonido, (8) mesa Pasteur, (5) mesa de exploración, (1) maletín primeros auxilios, (7) gabinete dental, (5) estuche de diagnóstico, (31) oxímetro, (3) carro rojo de emergencia, (4) tina de hidroterapia, (5) deep oscillation, (61) silla shiatsu, (3) timón, (4) bascula . Meta 2: (156) EQG: (5) porta mancuernas, (30) vallas de atletismo, (5) elíptica, (5) caminadora eléctrica, (17) aparato sentadilla, (15) bicicleta fija, (3) aparato muslos, (12) aparato piernas, (3) aparato pecho, (2) barra fija, (14) aparato crossfit, (6) juego de mancuernas, (5) estructura para entretenimiento, (6) jungla 5 estaciones, (11) bicicleta bmx cross, (15) bicicleta de pista, (2) banco olímpico. Meta 3: (57) EQU: (10) torneta, (6) porterías waterpolo, (4) lanzador lacrosse, (8) mesa tenis, (2) Tórculo, (6) pulpo de colores, (2) plancha de sublimación, (1) Laminadora para barro, (10) set Aero gráfico, (8) Mesa ping pong. Meta 4: (590) EAV: (13) bases para teclado, (136) Atriles, (3) bases de bombo, (2) bases de timbales, (3) Interfaz de audio, (1) Filtros anti pop, (17) Proyector, (2) Sistema de sonido, (12) Tio1608-D l/o, (6) Tarjeta Dante, (19) Rack Portátil, (1) W/ 24" LCD HD incluye monitor LCD, (12) consola controladora, (25) altavoces, ...
A21NR0199	Adquisición de equipo de informática, Mobiliario, Equipo Educativo y Recreativo para uso en las Utopías dentro de la Alcaldía.	0%	-	10,359,320.68	8,628,800.32	2,543,908.09	-	-	-	Sin acciones al periodo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0201	Aquisición de Mobiliario y equipo de informática para la casa de las siempre vivas.	6%	-	3,173,966.08	620,792.74	2,806,183.43	204,574.05	204,574.05	204,574.05	Se llevó a cabo la adquisición de: Meta 1: (264) MOB: (24) sillones individuales tipo enni color gris medida largo 85x88x80 cm; (3) sillones ocasionales tipo iker plata de tela color gris medida 75x76x65 cm; (30) sillas tipo cliperton azul oscuro tamaño estándar tapizado en tela 82x55x42 cm; (16) mesas lateral Ana gris, redonda patas de madera maciza 40x40x40 cm; (14) mesas con cubierta en pintaron modelo fantasy electro, con aplicación de tratamiento anticorrosivo; (12) archiveros vertical tipo hirsh office desings con 2 gavetas en color negro 67.8x36.1x45.7 cm capacidad de carga 32 kg; (13) mesas comedor tipo eames rectangular minimalista vitange, 80x 75 cm; (4) libreros montessori de madera y tela 70x40x80 cm; (8) exhibidores tubulares con 8 charolas sin material 85x85 cm; (120) sillas en polipropileno (plástico) resistente hasta 230 kg patas de aluminio anodizado apilable; (12) mesas beige hdx de 182x76.2x74.9 cm diseño de maleta brinda practicidad para almacenarla elaborada su estructura de acero con superficie de plástico; (4) despachadores de agua fría y caliente con garrafón incluido, 80 cm de largo x 30 cm de ancho; (4) pizarrones blanco tipo office depot (giratorio 90x180 cm). Meta 2: (3) EIN: (1) laptop tipo hp14-dq0002 intelceleron 4 gb ram64 gb emmc pantalla de 14 pulgadas; (1) impresora multifuncional tipo brother dcp1617nm velocidad de impresión en color negro de hasta 21 pp1; (1) proyector multimedia tipo viewsonic dlp, resolución svga
A21NR0256	Adquisición de Equipo recreativo y mobiliario para parque temático en el Deportivo Santa Cruz.	100%	-	5,999,882.37	5,999,882.37	-	5,999,882.37	5,999,882.37	5,999,882.37	Se llevó a cabo la adquisición de: Meta 1 (23) EQU: (1) Giganotosaurus- l=12m, h=5m, (1) Omeisaurus- l=12m, h=7m, (1) Allosaurus - l=7m, h=3m, (1) Irritator - l=5m, h=2m, (1) Carnotauro - l=8m, h=3m, (1) Velociraptor 2 l=3.5m, (1) Triceraptor - l=8.2m, (1) Pachycephalosaurus - l=5m, (1) Ankylosaurio - l=6m, (1) Therizinosaurus - l=7m, h=3m, (1) Tyranosaurus Rex - l=12m, h=4.5m, (1) T-Rex - l=20m, h=8m, (1) Pteranodon - abertura de alas 3.8 m con mecanismos de movimiento y sonido, (1) Resbaladilla Dino - l=7m peso 480 kg componentes fibra de vidrio pintura en aceite pigmento, (2) Huevos Dinosaurio para foto - d= 1.2m peso 70 kg componentes de fibra de vidrio y pintura de aceite pigmento, (3) Dino Huevos - l=80cm peso 30 kg componentes fibra de vidrio y pintura de aceite pigmento, (4) Dino Huevos para Fotografía - h=1.5m peso 50 kg componentes fibra de vidrio y pintura en aceite pigmento. Meta 2: (5) MOB: (1) Dino Puerta - 3.2 * 4m peso 760 kg componentes fibra de vidrio pintura de aceite pigmentos, (1) Triceratops bote para basura - h=1.5m componentes de fibra de vidrio y pintura de aceite pigmento, (1) Styracosaurus bote para basura - h=1.6m componentes fibra de vidrio y pintura de aceite pigmento, (1) Velociraptor bote para basura - h=1.5M componentes fibra de vidrio y pintura de aceite pigmento, (1) Letrero Iztapasauria h=4m componentes fibra de vidrio y pintura de aceite pigmento
A21NR0257	Adquisición de Equipo Informático para las áreas administrativas de la Alcaldía.	0%	-	391,602.87	391,602.87	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
A21NR0283	Adquisición de Equipo Industrial para el mantenimiento del perímetro de la Alcaldía Iztapalapa.	100%	-	258,912.00	258,912.00	-	258,912.00	258,912.00	258,912.00	Se llevó a cabo la adquisición de: Meta1: (15) EQ1: (15) motosierras forestal de uso rudo, robusta y potente, mod-382, motor 2 tiempos, potencia 5.2hp/3.9kw, cilindrada 72.2 cm3, peso sin conjunto de corte: 53-75, 25-30", paso cadena 3/8", capacidad del depósito de combustible 0.68l, capacidad del depósito de aceite.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O20ML0039	Construcción de un inmueble sociocultural, recreativo y deportivo, ubicado en el camellón de periférico oriente y avenida Luis Méndez en la dirección territorial Reforma...	1%	-	5,000,000.00	5,000,000.00	118,893.21	26,737.86	26,737.86	26,737.86	Construcción de 1 (INM) inmueble con equipamiento social y deportivo Utopía (Unidades de transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social) Colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero de la Dirección Territorial Reforma, los trabajos consisten, preliminares, despalme, excavaciones, cimentación, estructura, albañilería, andadores, pisos , banquetas, guarniciones, instalaciones hidrosanitarias, eléctrica, equipamiento fijo, cancelería, pintura, malla ciclónica, jardinería, acabados, supervisión y construcción de zona de adultos mayores, Chapoteadero, plaza con chorros de agua, Espejo de agua perimetral, Biblioteca, Acuario Digital, Aula de Multimedia, Aula para diseño de música, Sala de Música Instrumental, sala de Exhibición de cambio climático, Foro abierto con mapamundi de neblina, Simulador de cabina de barco.
O20ML0040	Construcción de diversos inmuebles socioculturales, en la Laguna Quetzalcóatl ubicada en Villa General Roca esquina con Manuel Cañas de la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl...	1%	-	13,000,000.00	13,000,000.00	235,572.84	143,067.94	143,067.94	143,067.94	Construcción de 1 (INM) inmueble con equipamiento social y deportivo Utopía (Unidades de transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social) En la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl III de la Dirección Territorial Santa Cruz Quetzalcóatl, los trabajos consisten, preliminares, despalme, excavaciones, cimentación, estructura, albañilería, andadores, pisos , banquetas, guarniciones, instalaciones hidrosanitarias, eléctrica, equipamiento fijo, cancelería, pintura, malla ciclónica, jardinería, acabados, supervisión y construcción de auditorio de 200 personas, salón de usos múltiples, administración, bodegas, baños, talleres de artes escénicas, talleres de artes plásticas, aulas de danza, aula digital, museo del agua y mirador
O20ML0041	Proyecto integral para la construcción de un inmueble sociocultural y deportivo, ubicado en la colonia Lomas de San Lorenzo en la dirección territorial de la Alcaldía Iztapalapa.	99%	-	50,000,000.00	50,000,000.00	291,262.13	49,708,737.87	49,708,737.87	49,708,737.87	Construcción de 1 (INM) inmuebles con equipamiento social y deportivo Utopía (Unidades de transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social) Calle Río Nilo s/n Entre anillo Periférico y Av. Reforma colonia Puente Blanco, los trabajos consisten, preliminares, despalme, excavaciones, cimentación, estructura, albañilería, andadores, pisos , banquetas, guarniciones, instalaciones hidrosanitarias, eléctrica, equipamiento fijo, cancelería, pintura, malla ciclónica, jardinería, acabados, supervisión y construcción de casa de día, casa de rehabilitación, casa de la transformación, casa de la mujer, salón de usos múltiples, auditorio 400 personas, aulas para danza, aulas para artes escénicas, aulas para música, juegos infantiles, Auditorama, Centro acuático, parque extremo, skate park patinaje, alberca semi-olímpica, escuela de box, multiancha techada, trotapista de -tartán, cancha de voleibol.
O21NR0054	Construcción de 3 Inmuebles con Equipamiento Sociocultural y Deportivo en las Direcciones Territoriales Santa Cruz Quetzalcóatl, Reforma y San Lorenzo.	#¡DIV/0!	68,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
O21NR0072	Mantenimiento de inmuebles con equipamiento sociocultural y deportivo Utopías, en la territorial Estrella y Atlalilco de la Alcaldía Iztapalapa.	#¡DIV/0!	122,354,194.00	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
O21NR0489	Estudios, Consultoría, Construcción y Ampliación de UTOPIAS.3 (Est)	0%	-	4,839,383.86	4,630,121.41	-	-	-	-	Sin acciones al periodo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
021NR0511	Construcción, mejoramiento y conservación de Imagen Urbana en las 13 Direcciones Territoriales de la Alcaldía Iztapalapa	54%	-	11,039,360.00	11,039,360.00	3,997,451.11	6,009,365.18	6,009,365.18	6,009,365.18	Construcción, mejoramiento y conservación de Imagen Urbana en las 13 Direcciones Territoriales de la Alcaldía Iztapalapa. 1 (ESP) Las acciones consideradas para cada uno son: construcción de cruces seguros, los cuales contarán con rampas de accesibilidad universal, bolaros y adecuaciones geométricas, sustitución de luminarias viales por lámparas led, colocación de luminarias peatonales, colocación de luminarias de tipo cerrillo para reforzar el alumbrado peatonal, mejoramiento de la imagen urbana a través de murales con contenido socio cultural, balizamiento y señalización vial, además de podas, clareos y bacheo, poda, tala.
021NR0512	Construcción mejoramiento y rehabilitación de Caminos Seguros en las 13 Direcciones Territoriales de la Alcaldía.	90%	-	103,139,456.33	103,139,456.33	9,138,795.09	93,246,668.98	93,246,668.98	93,246,668.98	Construcción mejoramiento y rehabilitación de Caminos Seguros en las 13 Direcciones Territoriales de la Alcaldía. 1 (Esp). Las acciones consideradas para cada uno son: construcción de cruces seguros, los cuales contarán con rampas de accesibilidad universal, bolaros y adecuaciones geométricas, sustitución de luminarias viales por lámparas led, colocación de luminarias peatonales, colocación de luminarias de tipo cerrillo para reforzar el alumbrado peatonal, mejoramiento de la imagen urbana a través de murales con contenido socio cultural, balizamiento y señalización vial, además de podas, clareos y bacheo.
021NR0513	Construcción de inmuebles con equipamiento sociocultural y deportivo Utopía en la Territorial Acatitla de Zaragoza de la Alcaldía Iztapalapa.	90%	-	30,450,000.00	30,450,000.00	1,222,110.64	27,499,888.17	27,499,888.17	27,499,888.17	Construcción de inmuebles con equipamiento sociocultural y deportivo Utopía en la Territorial Acatitla de Zaragoza de la Alcaldía Iztapalapa. 1 (NNM) Continuar con la construcción de inmuebles con equipamiento social y deportivo Utopía (Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social) en la Territorial Acatitla de Zaragoza, cuyos trabajos a ejecutarse, preliminares, despalme, excavaciones, cimentación, estructura, albañilería, andadores, pisos, banquetas, guarniciones, instalaciones hidrosanitarias, eléctrica, equipamiento fijo, cancelería, pintura, malla ciclónica, jardinería, acabados, supervisión y construcción de auditorio de expresiones y disciplinas artísticas y culturales, Módulos de servicio, Salón de Usos múltiples, Administración, Bodegas, Baños, Talleres de Artes Escénicas, Talleres de Artes Plásticas, Aula de danza, Aula Digital, Museo de Agua, Mirador, supervisión.
021NR0514	Construcción de inmuebles con equipamiento sociocultural y deportivo Utopía en la dirección territorial Aztahuacán de la Alcaldía Iztapalapa	80%	-	52,657,713.91	52,657,713.91	10,055,746.55	41,998,733.62	41,998,733.62	41,998,733.62	Construcción de inmuebles con equipamiento sociocultural y deportivo Utopía en la dirección territorial Aztahuacán de la Alcaldía Iztapalapa. 1 (NNM) Continuar con la construcción de inmuebles con equipamiento social y deportivo Utopía (Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social) en la dirección Territorial Aztahuacán de la Alcaldía Iztapalapa, cuyos trabajos a ejecutarse, preliminares, despalme, excavaciones, cimentación, estructura, albañilería, andadores, pisos, banquetas, guarniciones, instalaciones hidrosanitarias, eléctrica, equipamiento fijo, cancelería, pintura, malla ciclónica, jardinería, acabados, supervisión y construcción de auditorio de expresiones y disciplinas artísticas y culturales.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0517	Renovación y/o Rehabilitación de Servicios, Infraestructura y Estructura de los Mercados Públicos. 21(Mer)	3%	-	11,330,000.00	7,663,333.31	2,625,619.02	368,818.96	368,818.96	368,818.96	Renovación y/o Rehabilitación de Servicios, Infraestructura y Estructura de los Mercados Públicos. 21(Mer). Se llevará a cabo la Renovación y/o Rehabilitación de redes de servicio, infraestructura y estructura (instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, entre otros), de acuerdo a la normatividad y reglamentos vigentes de 21 Mercados Públicos en los Inmuebles: Constituyentes de 1917, Culhuacán, Escuadrón 201, Francisco Villa, Guadalupe del Moral, Iztapalapa, Jacarandas, Juan de la Barrera, La Purísima, Progreso del Sur, San Andrés Tetepilco, San José Aculco, San Juanico, San Lorenzo Tezonco, San Lorenzo Xicoténcatl, Santa Cruz Meyehualco, Santa María Aztahuacán, Sector Popular, Sifón, Veinticuatro de Febrero, Cananea, cuyos trabajos consisten en: la rehabilitación y/o sustitución de la red hidráulica sanitaria, en los módulos sanitarios, reforzamiento estructural del muro principal, rehabilitación y/o sustitución de la red de instalación eléctrica, aplicación de pintura en general y pulido en pisos, sustitución de la impermeabilización de la cubierta, rehabilitación y/o sustitución de luminarias, reforzamiento estructural de la etapa 1 a la 4, sustitución de toda la red eléctrica, mantenimiento correctivo de la instalación de gas, el mantenimiento preventivo y correctivo por la falta y no contar con los normativos vigentes, lo que implica un riesgo para los locatarios y visitantes de los mercados.
O21NR0530	Construcción de 1 inmueble con equipamiento sociocultural y deportivo Utopía Atlalilco Axomulco.	0%	-	25,000,000.00	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
O21NR0534	Proyecto construcción, recuperación del espacio y rehabilitación tercera etapa del parque "Nueva Vida"	0%	-	10,974,933.15	10,974,933.15	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
O21NR0535	Trabajos Complementarios de la Construcción de un inmueble con equipamiento sociocultural y deportivo Utopía Unidad Habitacional Vicente Guerrero.	0%	-	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
O21NR0536	Trabajos complementarios en la construcción y recuperación de 2 inmuebles en la Dirección Territorial Santa Cruz Quetzalcóatl	23%	-	8,208,857.76	8,208,857.76	5,805,996.36	1,852,906.56	1,852,906.56	1,852,906.56	Trabajos complementarios en la construcción y recuperación de 2 inmuebles en la Dirección Territorial Santa Cruz Quetzalcóatl 2 (INM) cuyos trabajos de ejecutarse, preliminares, despalme, excavaciones, cimentación, estructura, albañilería, andadores, pisos, banquetas, guarniciones, instalaciones hidrosanitarias, eléctrica, equipamiento fijo, cancelería, pintura, malla ciclónica, jardinería, acabados, supervisión y construcción de talleres ecológicos, canchas de tenis, multicanchas, skate park, juegos infantiles y área de parkour, casa de la mujer, casa de día, casa de la transformación, biblioteca, espacio de usos múltiples, módulos de servicios, Administración, Bodegas, Baño, supervisión, áreas verdes e iluminación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
021NR0545	Construcción de Muros de Contención 1 (Talud) en la Alcaldía Iztapalapa.	25%	-	7,500,000.00	7,500,000.00	5,651,941.74	1,848,058.25	1,848,058.25	1,848,058.25	Construcción de Muros de Contención 1 (Talud) en la Alcaldía Iztapalapa. Meta: 1 (Esp) Los trabajos a realizar para la estabilización del talud consisten en la demolición y retiro de las piedras existentes que se desprendieron, limpieza y despalme del área a mitigar, retiro de la vegetación y maleza, colocación de micropilotes para la colocación de la hilada de tabletas, relleno tipo suelo cemento en capas, colocación de anclas para rigidizar las tabletas, anclar al talud, coloca una malla antierosión en la superficie, colocación de drenes y en el pie del talud colocar un muro de piedra y supervisión.
021NR0557	Rehabilitación y Mantenimiento de tres inmuebles Públicos de la Alcaldía Iztapalapa.	55%	-	4,228,021.48	4,228,021.48	-	2,325,095.86	2,325,095.86	2,325,095.86	Rehabilitación y Mantenimiento de tres Inmuebles Públicos. Meta 3 INM, cuyos trabajos de ejecutarse, desmontaje de cancel o ventana, puerta marco metálica, de madera o aluminio, descarga de material de producto de desmantelamiento de tablaroca, acarreo, colocación de cancelería de aluminio, desmantelamiento de protecciones metálicas para ventanas, desmontaje de muros, colocación de cancelería de aluminio, mamparas de aluminio, desmontaje de muros, colocación de canaletas, de molduras, colocación de protección para ventanas, desmontaje de cableado eléctrico, instalación de cajas de registro o de conexión, impermeabilización de superficies de azoteas, desmantelamiento de placas de falso plafón, colocación de w.c., reparación de fugas en tubería sanitaria de pvc, demoliciones de mampostería, de concretos simples o reforzados, muros de tabique o de block, recubrimiento, aplanado de mezcla o yeso, falso plafón, piso de mosaico o de loseta de barro, guarinición, banquetta, pavimento de concreto asfáltico, impermeabilización de superficies y azoteas, aplicación de pintura, sellador, desyerbe, desmonte, tala, extracción de tocones, desplame, poda, excavaciones, desmantelamiento de tubos para bajadas de aguas negras, pluviales, instalación, conexión y pruebas de tomas de corriente, recubrimiento con yeso o tirol, cerraduras y herrajes, instalación de mingitorios en seco, nivelación de puertas de aluminio.
021NR0558	Segunda Etapa de la Restauración del Monumento Cabeza de Juárez de la Alcaldía Iztapalapa.	0%	-	1,740,000.00	1,740,000.00	1,739,617.32	-	-	-	Sin acciones al periodo
021NR0585	Mantenimiento y Rehabilitación de Inmuebles Educativos	0%	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
021NR0756	Trabajos complementarios de la construcción de inmueble con equipamiento sociocultural y deportivo en el "Parque Cuauhtémoc".	0%	-	5,173,152.68	5,173,152.68	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
Total URG			190,354,194.00	431,125,500.86	397,387,806.47	58,605,859.68	241,187,215.72	241,187,215.72	241,187,215.72	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0026	Adquisición de Equipo de Audiovisual y Derivados	0%	2,854,600.00	2,854,600.00	2,854,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
A21NR0043	Adquisición de Herramientas Administrativas, Equipo de Computo y Para el cuidado de Salud	0%	2,962,800.00	2,962,800.00	2,515,935.76	89,992.80	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
A21NR0057	Adquisición de Materiales Médicos para el cuidado de Salud		1,146,197.00	1,426,197.00	1,426,197.00	559,428.79	539,999.95	539,999.95	539,999.95	Se brindaron servicios de consultas de medicina general de primer contacto, consultas de servicios dentales, servicios preshospitalario.
A21NR0066	Adquisición de Equipo de Transporte	0%	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
A21NR0074	Adquisición de Equipo de Seguridad	0%	57,730.00	57,730.00	57,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
A21NR0082	Adquisición de Maquinaria y Herramientas	473%	5,688,900.00	5,688,900.00	538,900.00	317,062.59	114,013.87	114,013.87	114,013.87	se realizaron asesorías técnicas con relación a los equipos de computo, así como su aplicación para la modernización, innovación y desarrollo tecnológico.
A21NR0090	Adquisición de Software	0%	1,194,400.00	1,194,400.00	1,194,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
A21NR0471	Adquisición de extintores para semana integral de vacunación	0%	0.00	112,288.00	112,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O.21NR.0055	Mejoramiento de la red secundaria de desagüe sanitario en la Alcaldía La Magdalena Contreras.	0%	8,000,000.00	8,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O.21NR.0073	Mejoramiento de vialidades secundarias en las colonias de la Alcaldía La Magdalena Contreras	0%	5,592,338.00	5,592,338.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O.21NR.0087	Mejoramiento de la Red secundaria de Agua Potable con sustitución de tubería y válvulas	0%	20,000,000.00	20,000,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O.21NR.0100	Proyectos de preinversión y apoyo técnico de Obras Publicas.	100%	20,000,000.00	8,314,995.24	8,314,995.24	8,314,995.24	8,314,995.17	8,314,995.17	8,314,995.17	Apoyo Administrativo
O.21NR.0111	Rehabilitación de espacios deportivos	142%	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,999,999.99	4,214,923.90	4,214,923.90	4,214,923.90	Los trabajos consisten en: Los trabajos consisten en: preliminares, albañilería, acabados, herrería, instalación eléctrica, pintura y limpieza general de la obra.
O.21NR.0121	Rehabilitación de infraestructura educativa de la Alcaldía la Magdalena Contreras	128%	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	6,243,040.89	6,243,040.89	6,243,040.89	Los trabajos consisten en: trazo y nivelación, demoliciones, cimentación, construcción de muros, albañilería, instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, aplicación de pintura en muros y plafones, impermeabilización, mantenimiento y cambio de elementos de herrería y cancelería en aulas, talleres y laboratorios, suministro y colocación de muebles sanitarios y limpieza general de la obra.



Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS								
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O.21NR.0131	Construcción Ampliación de edificios públicos	100%	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Los trabajos consisten en: trazo y nivelación, demoliciones, cimentación, construcción de muros.
O.21NR.0141	Rehabilitación y conservación de edificios públicos	113%	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	885,775.66	885,775.66	885,775.66	Los trabajos consisten en: albañilería, instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, aplicación de pintura en muros y plafones, impermeabilización, mantenimiento y cambio de elementos de herrería y cancelería, suministro y colocación de muebles sanitarios y limpieza general de la obra.
O.21NR.0150	Rehabilitación de mercados públicos	132%	3,000,000.00	7,500,000.00	6,000,000.00	7,480,497.85	4,533,225.32	4,533,225.32	4,533,225.32	Los trabajos consisten en: trazo y nivelación, demoliciones, cimentación, albañilería, instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, aplicación de pintura en muros, impermeabilización, mantenimiento y cambio de elementos de herrería y cancelería, y limpieza general de la obra.
O.21NR.0159	Rehabilitación de panteones públicos	100%	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Los trabajos consisten en: preliminares, cimentación, albañilería, acabados, herrería, instalación eléctrica, pintura y limpieza general de la obra.
O.21NR.0168	Rehabilitación de centros de salud	101%	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,489,350.80	1,489,350.77	1,489,350.77	1,489,350.77	Los trabajos consisten en: preliminares, cimentación, albañilería, acabados, herrería, instalación eléctrica, pintura y limpieza general de la obra.
O.21NR.0175	Rehabilitación de infraestructura cultural	100%	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	997,653.29	997,653.29	997,653.29	997,653.29	Los trabajos consisten en: preliminares, cimentación, albañilería, acabados, herrería, instalación eléctrica, pintura y limpieza general de la obra.
O.21NR.0182	Rehabilitación al sistema de drenaje	111%	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	10,820,748.20	10,820,748.20	10,820,748.20	Los trabajos consisten en: excavación de zanjas, colocación de cama de arena, suministro y colocación de tubería, nivelación y sellado de la misma, construcción de pozos de visita incluyendo la colocación de brocales, relleno de tepetate y tezontle, compactación, acarreo de material producto de excavación y limpieza general de la zona.
O.21NR.0198	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable	125%	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	13,647,080.97	13,647,080.97	13,647,080.97	Los trabajos consisten en: topografía, excavación, cimentación, instalación hidráulica, registros, reparación de fugas, retiro de material, compactación, rellenos a base de tepetate y limpieza general de la obra.
O.21NR.0199	Rehabilitación de espacios públicos	116%	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	21,524,101.42	21,524,101.42	21,524,101.42	Los trabajos consisten en: preliminares, cimentación, albañilería, acabados, herrería, instalación eléctrica, pintura y limpieza general de la obra.
O.21NR.0200	Rehabilitación de luminarias dentro del perímetro de la Alcaldía	193%	13,015,507.00	20,700,511.76	17,824,093.00	20,215,800.29	9,212,623.21	9,212,623.21	9,212,623.21	Suministro e instalación de luminarias completas y postes de alumbrado público.
O.21NR.0201	Rehabilitación de la carpeta asfáltica en diferentes colonias del perímetro de la alcaldía	113%	25,000,000.00	29,000,000.00	28,454,546.00	29,000,000.00	25,164,690.58	25,164,690.58	25,164,690.58	Los trabajos consisten en: delimitar las zonas a ser rehabilitadas, corte por medio de taladros neumáticos o sierra circular, retiro de escombros o material sobrante a sitios aceptados. El reemplazo de carpeta.
O.21NR.0202	Construcción de muros de contención	109%	10,000,000.00	10,000,000.00	8,727,273.00	10,000,000.00	8,027,191.73	8,027,191.73	8,027,191.73	Los trabajos consisten en trazo y nivelación para desplante de estructuras, desyerbe y limpia de terreno de forma manual, desmonte de maleza, excavación por medio mecánicos, acarreo de material, relleno de excavaciones, cimbra, suministro y habilitación de acero, concreto hidráulico, tubos para desagüe y limpieza en general.



Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS								
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
O.21NR.0203	Construcción y ampliación de banquetas	104%	12,000,000.00	12,000,000.00	10,179,204.00	12,000,000.00	9,783,865.27	9,783,865.27	9,783,865.27	Los trabajos consisten en: topografía, excavación, retiro de escombros, cimbra de madera y metálica, concreto, malla electro soldada, registros, rejillas y limpieza general de la obra.
O21NR0223	Obras Para La Ejecución De Proyectos Correspondiente Al Presupuestoparticipativo 2021	0%	54,649,177.00	45,753,592.00	28,849,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O21NR0224	Obras Para La Ejecución De Proyectos Correspondiente Al Presupuestoparticipativo 2020	0%	50,481,864.00	36,249,384.00	19,481,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O21NR0883	Remodelación y techado del parque del caracol, correspondiente al Presupuesto Participativo 2020	0%	0.00	1,168,808.00	1,168,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O21NR0884	Construcción y reconstrucción de andadores "1A fase" 2020	0%	0.00	1,121,939.00	1,121,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O21NR0885	Construcción de la "3A etapa explanada deportiva el Ocotál"	0%	0.00	1,591,369.00	1,591,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O21NR0886	Reconstrucción y ampliación de murete de piedra, "Cuidando a nuestra niñez, correspondiente al Presupuesto Participativo 2020".	0%	0.00	1,276,168.00	1,276,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O21NR0887	Sustitución de la Red de tuberías de agua potable y drenaje con la aplicación de concreto armado y estampado en 2A cda de Pino Oyamel	0%	0.00	1,075,545.00	1,075,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O21NR0888	Suministro e instalación de "Juegos Lúdicos"	0%	0.00	754,636.00	754,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O21NR0889	Rehabilitación de espacio "Nueva imagen urbana en mina y calle chabacano".	0%	0.00	1,471,123.00	1,471,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O21NR0890	Rehabilitación de un espacio público "Techado y baño para la parte de arriba del salón"	0%	0.00	635,357.00	635,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O21NR0891	Rehabilitación de andadores	0%	0.00	2,431,860.00	2,431,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O21NR0892	Rehabilitar y equipar con malla ciclónica los espacios de áreas verdes "Por un bienestar seguro"	0%	0.00	1,187,663.00	1,187,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O21NR0893	Sustitución de carpeta asfáltica "Caminando sin tropezar etapa 1"	0%	0.00	675,956.00	675,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O21NR0894	Continuación de entubamiento del drenaje Tleximaloya, desde héroes de Nacozari, correspondiente al Presupuesto Participativo 2020	0%	0.00	842,056.00	842,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O21NR0897	Rehabilitación del puente conocido como "puente de colores"	0%	0.00	902,427.00	902,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O21NR0898	Rehabilitación del vivero anexo al parque infantil coyotera	0%	0.00	813,254.00	813,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.



Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS								
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
O21NR0899	Continuación de la construcción y reconstrucción de andadores "2a Fase" 2021	0%	0.00	1,093,701.00	1,093,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O21NR0900	Construcción de la 2a Etapa salones para cursos de capacitación Acuilotitla	0%	0.00	1,591,369.00	1,591,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O21NR0901	Mantenimiento y reparación de andadores el Rosal	0%	0.00	1,208,170.00	1,208,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O21NR0902	Rehabilitación y mantenimiento del Desarrollo de espacios recreativos para la comunidad Parque Lineal La Malinche.	0%	0.00	1,437,540.00	1,437,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O21NR0903	Rehabilitación con un espacio digno para evitar el ocio y la obesidad	0%	0.00	870,525.00	870,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O21NR0904	Rehabilitación de Carpeta Asfáltica Colonia San Bartolo Ameyalco con una mejor vialidad	0%	0.00	978,599.00	978,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
Total URG			312,293,513.00	317,185,801.00	257,309,098.00	163,464,781.64	129,513,280.20	129,513,280.20	129,513,280.20	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período:

ENERO - SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
A21NR0027	Adquisición de Alarmas sísmicas para los comités vecinales o pueblos originarios 2020	0%	1,397,577.00	1,397,577.00	1,397,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones el periodo.
A21NR0044	Adquisición de cámaras de video vigilancia para los comités vecinales o pueblos originarios 2020	0%	12,664,551.00	14,596,656.00	13,580,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones el periodo.
A21NR0058	Adquisición de mobiliario para el equipamiento del Nuevo Edificio de la Sede de la Alcaldía	100%	20,000,000.00	19,898,297.80	19,898,297.80	0.00	19,898,297.80	19,898,297.80	19,898,297.80	Se realizó la contratación de una empresa encargada de colocar el mobiliario para el Nuevo Edificio de la Alcaldía Miguel Hidalgo en los niveles 1 y 2.
A21NR0067	Adquisición de licencias para la Dirección de Modernización Administrativa	0%	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,299,432.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones el periodo.
A21NR0075	Adquisición de cámaras de video vigilancia para los comités vecinales o pueblos originarios 2021	0%	14,722,689.00	14,722,689.00	14,722,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones el periodo.
A21NR0083	Adquisición de mobiliario, equipo médico y de laboratorio para la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia	51%	313,634.00	162,694.00	162,694.00	35,454.24	82,799.06	82,799.06	0.00	Suministro de medicinas y productos farmacéuticos, así como la adquisición de 10 baterías universales con capacidad de dos horas de carga.
A21NR0091	Adquisición de equipo aeroespacial y herramientas para la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia	0%	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones el periodo.
A21NR0176	Adquisición de equipo de seguridad para la Comisión de Seguridad Ciudadana	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones el periodo.
A21NR0192	Adquisición de despachadores de gel antibacterial con termómetro infrarrojo incluido	100%	0.00	346,724.00	346,724.00	0.00	346,724.00	346,724.00	346,724.00	Adquisición de 25 de Kioscos despachadores de gel antibacterial para colocarlos en los distintos inmuebles de la Alcaldía Miguel Hidalgo y con ello contar con las medidas sanitarias para las y los trabajadores de la Alcaldía y las personas que transitan en ella.
A21NR0334	Adquisición de escáner para la Dirección General de Obras de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	0.00	97,000.00	97,000.00	92,295.79	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones el periodo.
O20ML0061	Continuación de la Construcción del Nuevo Edificio de la Alcaldía Miguel Hidalgo	100%	46,064,487.00	46,064,487.00	46,064,487.00	118,442.40	45,946,044.60	45,946,044.60	45,946,044.60	Destacan las siguientes obras realizadas: 1.- Construcción de oficinas en azotea (estructura metálica, muros de mampostería, muros, plafón y pisos, cancelería, carpinterías, pintura, etc.). 2.- Instalaciones eléctricas del 1ro al 3er nivel (azotea). 3.- Instalación y equipo de voz y datos del 1ro al 3er nivel (azotea).
O21NR0020	Mantenimiento de Infraestructura Vial, Zonas Verdes y Espacios Públicos para Comités Vecinales o Pueblos Originarios 2021	0%	4,536,075.00	4,536,075.00	4,536,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones el periodo.
O21NR0021	Mantenimiento de infraestructura vial, zonas verdes y espacios públicos para comités vecinales o pueblos originarios 2021	0%	1,556,523.00	1,556,523.00	1,556,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones el periodo.
O21NR0022	Construcción Rehabilitación, Sectorización y Operación de la Infraestructura de agua Potable para Comités Vecinales o Pueblos Originarios 2021	0%	2,446,967.00	2,446,967.00	2,446,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones el periodo.
O21NR0023	Rehabilitación de la infraestructura de agua potable en la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones el periodo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período:

ENERO - SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0074	Rehabilitación de Espacios Públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	97%	30,000,000.00	34,914,074.03	34,914,074.02	946,698.80	33,967,153.67	33,967,153.67	29,930,833.13	Se realizaron trabajos de trazo, nivelación, excavación, construcción de muros o enrejados, mejoramiento de terreno, construcción de estructuras, aplicación de pintura de esmalte, suministro y colocación de mobiliario urbano (se colocarán juegos infantiles, bancas y juegos de mesa para el esparcimiento de las personas que visiten el lugar); esto efectuado en Gutenberg y Av. De los maestros.
O21NR0088	Estudios de Preinversión de Obra Pública	0%	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones el periodo.
O21NR0101	Mejoramiento del alumbrado público en la Alcaldía Miguel Hidalgo	79%	6,000,000.00	15,914,018.49	12,510,084.21	1,484,697.43	12,509,765.74	12,509,765.74	7,031,221.55	Se realizó el suministro y colocación de luminarias mini urban tipo led de 4 mtrs. de altura, en ambas aceras de la calle de Golfo de San Lorenzo, para su cumplimiento se realizaron las siguientes actividades: trazo y corte de zanja a lo ancho y de profundidad, a todo lo largo de los tramos de las calles a intervenir, para hacer el tendido de la tubería de pvc pesado, suministro e instalación de conductores, foto celdas, excavación para fabricación de dados armados con anclas para sujetar los postes, compactación y cierre de las zanjas con trabajos con concreto hidráulico.
O21NR0112	Balizamiento de vialidades secundarias en la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones el periodo.
O21NR0122	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias en la Alcaldía Miguel Hidalgo	100%	8,000,000.00	9,016,759.11	9,016,759.11	0.01	9,016,302.17	9,016,302.17	7,980,304.01	Se llevaron a cabo la realización de trabajos de bacheo, mediante la definición de una figura geométrica donde se presentó el bache de la calle, se aplicó un riego de liga a razón de 0.7 litros por metro cuadrado, para finalmente agregar el material de carpeta asfáltica compactada, cuidando para esta última etapa la temperatura y calidad. Asimismo, se realizó la construcción de la carpeta asfáltica con el tendido y compactación al 95% de su densidad máxima por medios mecánicos, esto en diversos puntos de la colonia Agrícola.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
O21NR0132	Renovación de Banquetas y Guarniciones de la Alcaldía Miguel Hidalgo	100%	10,000,000.00	14,629,500.00	14,626,414.58	1,341.51	14,626,414.58	14,626,414.58	10,850,684.34	Se realiza la renovación de banquetas, mediante los siguientes trabajos: Detectar deterioro de las banquetas con la finalidad de verificar las dimensiones del área a atender, así como las acciones previas requeridas (retiro de material dañado, retiro de raíz de árbol, verificación de existencia de líneas de gas, luz o cable), una vez atendido lo anterior, se procedió a llevar a cabo la demolición de la banqueta y guarnición existente. Posteriormente se realizaron trabajos de acarreo de demolición, mejora y compactación del terreno, colocación del concreto utilizado, dejando su junta constructiva para la dilatación del material a utilizar y evitar su estrellamiento. Los trabajos se realizaron en las colonias Huichapán, Manuel Ávila Camacho, San Diego Ocoyoacac, Argentina Antigua, Argentina Poniente, Torre Blanca, Tacuba, 5 de Mayo, Francisco I. Madero, Popo, Cuauhtémoc Pensil, Dos Lagos, Granada, Modelo Pensil, Los Manzanos, Peralitos, Popotla, Anáhuac I y II Sección, Tlaxpana, Verónica Anzures, Anzures, Polanco Secc. I - V, Irrigación, Lomas de Sotelo, 10 de Abril, 16 de Septiembre, América, Daniel Garza, Ampliación Daniel Garza, Observatorio, Escandón, San Miguel Chapultepec, Agricultura.
O21NR0142	Rehabilitación de la Infraestructura Comercial Pública de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones el periodo.
O21NR0151	Rehabilitación de la Infraestructura Pública	0%	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones el periodo.
O21NR0160	Rehabilitación de Centros Deportivos de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0%	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones el periodo.
O21NR0169	Rehabilitación al sistema de drenaje y alcantarillado de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones el periodo.
O21NR0176	Rehabilitación de escuelas de educación básica de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	4,629,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones el periodo.
O21NR0183	Suministro de Luminarias para Comités Vecinales o Pueblos Originarios 2020	0%	15,142,749.00	13,647,179.00	13,647,179.00	6,616,025.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones el periodo.
O21NR0204	Mantenimiento de Infraestructura Vial, Zonas Verdes y Espacios Públicos para comités vecinales o pueblos originarios 2020	0%	1,743,345.00	1,743,345.00	1,743,345.00	1,732,955.93	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones el periodo.
O21NR0205	Mantenimiento de Infraestructura Vial, Zonas Verdes y Espacios Públicos para los Comités Vecinales o Pueblos Originarios 2020	0%	9,276,827.00	9,832,741.00	9,832,741.00	999,695.57	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones el periodo.
O21NR0206	Construcción Rehabilitación, Sectorización y Operación de la Infraestructura de agua Potable para los Comités Vecinales o Pueblos Originarios 2020	0%	700,214.00	1,719,155.00	1,719,155.00	700,212.38	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones el periodo.
O21NR0207	Tratamiento y Saneamiento de Aguas Residuales, drenaje y Alcantarillado para los Comités Vecinales o Pueblos Originarios 2020	0%	2,011,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones el periodo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0208	Instalación y suministro de luminarias para comites vecinales o pueblos originarios 2021	0%	18,344,023.00	18,344,023.00	18,344,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones el periodo.
O21NR0209	Mantenimiento de Infraestructura Vial, Zonas Verdes y Espacios Públicos para Comités Vecinales o Pueblos Originarios 2021	0%	1,259,599.00	1,259,599.00	1,259,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones el periodo.
O21NR0293	Relleno de minas y estudio en la Alcaldía Miguel Hidalgo	100%	0.00	997,337.02	997,337.02	0.00	997,337.02	997,337.02	997,337.02	Se realizaron los preparativos necesarios, para el relleno de excavaciones para estructuras, con material producto de la excavación y con material (tepetate), compactado en diferentes grados por medios mecánicos o con pisón de mano, suministro, fabricación y colocación de mezcla fluida de mortero constituida por agua-cemento-bentonita-arena en la mina detectada en calle Sur 130, en la Colonia Observario, en esta Alcaldía.
O21NR0518	Rehabilitación de infraestructura pública de Servicios Urbanos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	95%	0.00	599,257.04	599,257.04	29,684.84	569,572.20	569,572.20	180,829.63	Originalmente estos recursos se encontraban asignados a la Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos, sin embargo, a petición del área y dada la naturaleza de los recursos, las acciones a realizar corresponden a obra pública, con relación a trabajos de mantenimiento mayor en oficinas administrativas, así como rehabilitación del Aviario en Parque Lincoln.
O21NR0579	Rehabilitación de la Av. Horacio en el tramo de Alejandro Dumas a Moliere.	0%	0.00	14,070,000.00	14,070,000.00	13,726,345.85	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones el periodo.
O21NR0580	Rehabilitación de cabeceras de Camellón Darwin.	0%	0.00	6,615,000.00	6,615,000.00	5,768,619.53	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones el periodo.
O21NR0581	Cruces Seguros en torno a la Glorieta Prado Sur y Blvd. De los Virreyes.	0%	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	10,489,992.16	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones el periodo.
Total URG			252,257,150.00	260,927,677.49	255,204,436.78	44,041,893.44	137,960,410.84	137,960,410.84	123,162,276.08	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD12 Alcaldía Milpa Alta
Período:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0056	Sustitución alumbrado en el centro de Villa Milpa Alta, por luminarias tipo colonial	0%	4,001,162.00	43,567,548.00	29,106,834.96	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizarón acciones para este trimestre.
O21NR0075	Luminarias de última generación para proyecto de iluminación especial en toda la colonia: seguridad, cuidado ambiental y recuperación de espacios	0%	3,898,315.00	5,478,092.00	5,478,092.00	3,818,214.05	0.00	0.00	0.00	No se realizarón acciones para este trimestre.
O21NR0089	Presupuesto Participativo 2021	0%	38,880,303.00	41,301,688.00	18,450,940.84	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizarón acciones para este trimestre.
O21NR0523	Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento de la Infraestructura Educativa ubicada dentro del perímetro de la Alcaldía Milpa Alta	0%	0.00	5,000,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizarón acciones para este trimestre.
O21NR0524	Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento al Gimnasio G1	0%	0.00	2,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizarón acciones para este trimestre.
O21NR0525	Trabajos de Rehabilitación de Caminos de penetración (Sacacosechas) ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Milpa Alta	0%	0.00	5,000,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizarón acciones para este trimestre.
O21NR0526	Trabajos de Rehabilitación (Reencarpetado) de calles y avenidas, ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Milpa Alta	0%	0.00	7,169,258.69	2,469,258.69	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizarón acciones para este trimestre.
O21NR0527	Sustitución de Luminarias existentes a Luminaria Led con tecnología de Leds en Avenidas Principales	0%	0.00	4,500,000.00	2,644,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizarón acciones para este trimestre.
O21NR0584	Trabajos para la Terminación del Auditorio de la Casa de Cultura de San Lorenzo Tlacoyucan.	0%	0.00	2,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizarón acciones para este trimestre.
O21NR0913	Iluminando las calles de la Conchita Tetelco	0%	0.00	2,267,881.00	2,267,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizarón acciones para este trimestre.
O21NR0914	Iluminación en calle Morelos	0%	0.00	2,178,509.00	2,178,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizarón acciones para este trimestre.
Total URG			46,779,780.00	121,462,976.69	73,395,755.49	3,818,214.05	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD13 Alcaldía Tláhuac
Período:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0406	Adquisición de 8 extintores de polvo químico seco	0	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición: Meta 1 (8 ESE) 8 extintores con capacidad de 4.5 kilogramos, tipo de extintor de polvo químico seco. Salvaguardar la integridad física de las personas que acuden al Centro Cultural Frida Kahlo, Centro Comunitario Malinalxochitl, Centro integral acuático y alberca olímpica Bicentenario de la Independencia.
O21NR0057	Presupuesto Participativo 2021	0	55,547,566.00	14,124,992.00	14,124,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (58 CCD) De acuerdo a los requerimientos de cada comité y del proyecto ganador correspondiente a los resultados emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE), se realizarán los siguientes trabajos: Rehabilitación de banquetas y guarniciones, reencarpetado, poda de árboles, rehabilitación de espacios públicos e instalación de juegos Infantiles, luminarias, impermeabilizar techos, pintar fachadas, entre otros rubros.
O21NR0263	Mantenimiento mayor a inmueble destinados para mercados, dentro de la alcaldía.	39.09%	0.00	20,000,000.00	12,128,544.45	0.00	0.00	7,818,584.79	0.00	Meta 1: (2 MER) Mantenimiento mayor a instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, pisos de concreto aparente, instalación eléctrica a base de contactos y apagadores, interruptores de seguridad y centros de carga, cambio de concentraciones, rehabilitación de instalación hidráulica y sanitaria, colocación de muebles hidráulicos y sanitarios, construcción de cisterna, mantenimiento mayor a oficinas, ducterías eléctricas, suspensión para tubería eléctrica aparente, colocación de luminarias y su suspensión, colocación de cortinas metálicas, herrería, colocación de letreros en locales, colocación de cortinas de acero principales, pintura vinílica y de esmalte en cubierta y muros, así como mantenimiento de la red secundaria de drenaje y desazolves mayores.
O21NR0264	Rehabilitación integral de diversas calles, dentro de la Alcaldía Tláhuac.	62.41%	0.00	58,461,117.58	58,461,117.58	0.00	0.00	36,484,797.72	0.00	Meta 1: (36000 m2) Trazo y corte de carpeta asfáltica; excavación por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes; relleno de zanjas; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro e instalación de piezas especiales; colocación y compactación de base de grava controlada; rehabilitación de tomas domiciliarias, fresado, pavimentación, banquetas, guarniciones, tratamiento de grietas y balizamiento.
O21NR0721	Reencarpetamiento en calles de los comités ganadores Presupuesto Participativo 2020 de la Alcaldía Tláhuac.	0	0.00	5,413,814.00	5,413,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Reencarpetamiento en calles por Meta 1: (1500M2) Trazo y nivelación de terreno, fresado de carpeta asfáltica, retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, suministro y aplicación de riego de impregnación, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica. Meta 2: (6 CCD).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD13 Alcaldía Tláhuac
Período:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0722	Trabajos de cambio y mantenimiento de luminarias. Presupuesto Participativo 2020 de la Alcaldía Tláhuac.	0	0.00	23,403,485.00	21,995,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos de cambio y mantenimiento de luminarias Meta 1: (1000 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. Meta 2: (23 CCD)
O21NR0723	Trabajos en espacios deportivos y parques. Presupuesto Participativo 2020 de la Alcaldía Tláhuac.	0	0.00	4,268,496.00	4,268,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos en espacios deportivos y parques Meta 1: (5 ESP) Demoliciones, trazo y nivelación del terreno, excavación por medios manuales, excavación por medios mecánicos, retiro de material producto de la excavación, acarreo primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, suministro y aplicación de pintura, jardinería, suministro y mantenimiento de las áreas deportivas colocación de mobiliario. Meta 2: (5 CCD)
O21NR0724	Trabajos de mantenimiento a la red hidrosanitaria. Presupuesto Participativo 2020 de la Alcaldía Tláhuac.	0	0.00	2,028,558.00	2,028,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos de mantenimiento a la red hidrosanitaria Meta 1: (400 ML) Se realizaron actividades de limpieza, trazo y nivelación, demoliciones, excavaciones de cepas por medios mecánicos, retiro de material, carga, acarreo, colocación y compactación de tepetate en capas de 20 cm., rellenos, construcción de pozos de visita, suministro y colocación de tuberías de polietileno de alta densidad, suministro y colocación de costales de plásticos rellenos de tepetate, aplicación de riego de impregnación, suministro y aplicación de riego de liga y bacheo de mezcla asfáltica y mantenimiento de la red hidráulica. Meta 2: (1 bom) Mantenimiento a una bomba. Meta 3: (2 CCD).
O21NR0725	Trabajos de mantenimiento a caminos y terracerías. Presupuesto Participativo 2020 de la Alcaldía Tláhuac.	0	0.00	1,267,620.00	1,267,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos de mantenimiento a caminos y terracerías por Meta 1: (87m2) Se realizaron actividades de limpieza, trazo y nivelación, remociones de material, excavaciones a cielo abierto por medios mecánicos, retiro de material, carga, acarreo, colocación y compactación de material producto de la excavación, rellenos, escarificación de volúmenes de tierra, incorporación de material permeable y su compactación para la renivelación de caminos. Meta 2: (2 CCD).
O21NR0804	Reencarpetamiento en calles de los comités ganadores. Presupuesto Participativo 2021 de la Alcaldía Tláhuac.	0	0.00	6,666,479.00	6,666,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Reencarpetamiento en calles de los comites Meta 1: (1,851 m2) Trazo y nivelación de terreno, fresado de carpeta asfáltica, retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, suministro y aplicación de riego de impregnación, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica. Meta 2 (8 CCD).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD13 Alcaldía Tláhuac
Período:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0805	Trabajos de cambio y mantenimiento de luminarias. Presupuesto Participativo 2021 de la Alcaldía Tláhuac	0	0.00	21,608,010.00	21,608,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos de cambio y mantenimiento de luminarias Meta 1 (920 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banquetta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. Meta 2 (72 CCD).
O21NR0806	Trabajos en espacios deportivos y parques. Presupuesto Participativo 2021 de la Alcaldía Tláhuac.	0	0.00	5,726,672.00	5,726,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos en espacios deportivos y parques Meta1: (7 ESP) Demoliciones, trazo y nivelación del terreno, excavación por medios manuales, excavación por medios mecánicos, retiro de material producto de la excavación, acarreo primer kilómetro y kilómetros subsiguientes, suministro y aplicación de pintura, jardinería, suministro y mantenimiento de las áreas deportivas colocación de mobiliario. Meta 2 (7 CCD).
O21NR0807	Trabajos de mantenimiento de guarniciones y banquetas. Presupuesto Participativo 2021 de la Alcaldía Tláhuac.	0	0.00	2,456,269.00	2,456,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos de mantenimiento de guarniciones y banquetas Meta 1: (1,364 m2) Trazo y nivelación de terreno, fresado de carpeta asfáltica, retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsiguientes, suministro y aplicación de riego de impregnación, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica. Meta 2: (3 CCD).
O21NR0808	Trabajos de mantenimiento a la red hidrosanitaria. Presupuesto Participativo 2021 de la Alcaldía Tláhuac.	0	0.00	1,138,815.00	1,138,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos de mantenimiento a la red hidrosanitaria Meta 1: (400 ML) Se realizaran actividades de limpieza, trazo y nivelación, demoliciones, excavaciones de cepas por medios mecánicos, retiro de material, carga, acarreo, colocación y compactación de tepetate en capas de 20 cm., rellenos, construcción de pozos de visita, suministro y colocación de tuberías de polietileno de alta densidad, suministro y colocación de costales de plásticos rellenos de tepetate, aplicación de riego de impregnación, suministro y aplicación de riego de liga y bacheo de mezcla asfáltica y mantenimiento de la red hidráulica.
Total URG			55,547,566.00	166,570,359.58	157,291,098.03	0.00	0.00	44,303,382.51	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDIA TLALPAN
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
A21NR0045	Adquisición de material informático para el fortalecimiento a la infraestructura de Equipo de Cómputo y Comunicaciones de la Alcaldía.	100	16,560,000.00	15,805,693.40	15,805,693.40	0.00	15,198,250.40	15,198,250.40	15,198,250.40	Meta 1: 503 (EIN) Adquisición de (120) impresoras con resolución de 1200x1200 ppm, (20) multifuncionales con resolución de 1200x1200 ppm,(1) Plotter resolución 2400 x 1200 dpi, (20) scanners de 1200 dpi, (15) pc de escritorio con 1 tb de disco duro 16 GB de ram, (320) pc de escritorio con 1 tb de disco duro 8 gb ram, (5) licencias Adobe Creative Cloud, (1) Advanced Gateway Security Suite Bundle for nsa 3600 (3 años), (1) Comprehensive anti-spam service for nsa 3600 (3 años) ; Meta 2: 650 (EEL) (650) No break de 650 VA.
A21NR0187	Adquisición de Equipo Fotográfico, Grabación, Video y Accesorios para la Transmisión en Vivo de la Alcaldía Tlalpan y Sesiones de Concejo.	100	0.00	68,780.00	68,780.00	0.00	67,462.82	67,462.82	67,462.82	Meta 1: 4(EAV) Adquisición de (1) Video Cámara Full HD para transmisiones en vivo y grabaciones de video con sensor CMDS 1920 x 1080 de 1/2.82" que captura video a varias velocidades de cuadro hasta 59.94p, incluido con modo de 24P para una sensación más cinematográfica. El Lente con zoom óptico Canon 20 x HD tiene un rango de zoom equivalente a 35 mm. de 26.8 a 576 mm. y cuenta con un iris de 88 hojas para representar los reflejos de una manera más natural.,Adquisición de (1) Sistema de Consola de audio con mezclador de sonido profesional, interfaz de 4 canales USB, bluetooth MP3, entrada de computadora, 48V, potencia fantasma, estereo, DI, estudio, transmisión FX, procesador DSP de 16 bits, Adquisición de (1) sistema de micrófono inalámbrico de 48 canales UHR con un receptor, Adquisición de (1) tripie 177 cm portable de aluminio.
A21NR0207	Adquisición de material para el fortalecimiento de la atención en Consultorios Medicos y/o jornada de salud	0	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	144,292.40	144,292.40	144,292.40	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
A21NR0208	Adquisición de mobiliario para el equipamiento del Centro de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia de Género "Justa Hernández Farfán"	0	0.00	266,220.00	266,220.00	0.00	143,811.00	143,811.00	143,811.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
A21NR0339	Adquisición de Herramientas (Equipo de corte y poda de árboles)	80	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 100 herramientas, 10 motosierras MS-210, espada de 18", cilindrada de 35.2 cm3, potencia 2.1 H.P., peso 4.4 kg. 10 Motosierras MS-382, espada de 25", cilindrada de 72.2 cm3, potencia 5.2 H.P., peso 6.2 kg. 10 Motosierras MS-462, espada de 30", cilindrada de 72.2 cm3, potencia 5.9 H.P., peso 6.4 kg. 10 Motosierras telescópica (extensión) modelo HT-101. 60 Desmalezadora modelo FS-460, cilindrada 45.6 cm3, potencia 2.95 H.P., peso 8.5 kg, con aditamentos de corte y cabezal autocut.
A21NR0350	Adquisición de Equipo de Seguridad, (Receptor de Alerta Sísmica)	0	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1: 1 (ECO)Adquisición de (1) equipo de receptor de alerta sísmica, receptor de siete canales del NOAA, con frecuencias de 162.400 MHz a 162.550 MHz, 30 km de alcance para su recepción en áreas abiertas; Sensibilidad de 0.25 micro volts; Sonido oficial de alerta sísmica incluido; Salida de relevador para activador de alerta sísmica; caja ip 65; Boton de simulacro, Boton de sirena; Boton de incendio;facil de programar con iconos indicados en el display.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDIA TLALPAN
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0227	Adquisición de tanques de oxígeno para el fortalecimiento de la atención a la población tlalpense	0	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,976.00	299,976.00	299,976.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O21NR0058	Obras en el Marco del Presupuesto Participativo EJERCICIO 2020	0	90,024,788.00	82,702,554.49	82,102,554.49	0.00	0.00	0.00	0.00	En Proceso de Licitación y Contratación
O21NR0076	Obras en el Marco del Presupuesto Participativo EJERCICIO 2021	0	87,710,757.00	87,710,757.00	72,696,210.85	0.00	0.00	0.00	0.00	En Proceso de Licitación y Contratación
O21NR0079	Construcción y Rehabilitación de Resumideros	50	24,992,990.00	17,933,401.54	17,933,401.54	2,015,741.93	15,917,659.52	15,917,659.52	15,917,659.52	(1 Acción con 7 piezas) en el proyecto denominado Construcción y Rehabilitación de Resumideros, con trabajos para la construcción de Resumideros en las siguientes colonias: 1.- Cultura Maya, 2.- Pedregal de San Nicolás 3a sección, Miguel Hidalgo 3ra. Sección, 3.- Heroes de Padierna, 4.- Lomas de Padierna, 5.- Lomas Hidalgo, 6.- Pedregal de San Nicolas 1a. Sección, 7.- Pedregal de San Nicolas 2a. Sección, con los siguientes trabajos terminados en cada uno de los frentes 1.- Trazo y nivelación; 2.- corte y/o demolición de la carpeta asfáltica, 3.- excavación de la zanja hasta la profundidad que se encuentre la grieta, 4.- protección de las paredes de la zanja, 5.- extracción del agua de la zanja, 6.- construcción de coladeras (todos los tipos), bocas de tormenta, 7.- Construcción de muros de mampostería, 8.- Suministro y colocación de acero de refuerzo, 9.- Cimbra para Losa Tapa de Concreto Armado, 10. Colado de Concreto, 11.- Relleno de las zanjas con material de banco, 12.- compactación de terreno, 13.- reconstrucción de pavimento, 14.- Decimbrado de Losa tapa, 15.- acarreo, 16.- limpieza de rejillas y estructuras que contengan azolve, 17.- retiro de material del sitio y limpieza final.
O21NR0090	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias.	61	46,295,700.00	15,966,203.38	13,859,661.68	6,180,490.58	7,128,296.31	7,128,296.31	7,128,296.31	Se realizaron 2,785.37 m2 en las colonias: 1.- San Andrés Tlotlaxcoyahuac, 2.- Héroes de Padierna, 3.- Miguel Hidalgo. Trabajos realizados: trazo y nivelación, fresado, brocales, barrido de la base para aplicar el riego de liga, carpeta de mezcla asfáltica, etc.
O21NR0094	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable	0	315,230.00	315,077.04	315,077.04	0.00	315,077.04	315,077.04	315,077.04	En Proceso de Licitación y Contratación
O21NR0102	Conservación y Rehabilitación de Banquetas	0	2,278,928.00	2,191,965.82	1,866,403.82	980,333.91	1,107,253.91	1,107,253.91	1,107,253.91	En Proceso de Licitación y Contratación
O21NR0113	Construcción en Vialidades Secundarias. PROYECTO CANCELADO	0	3,411,407.00	38,508.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelación del presente proyecto los recursos se reorientan a otros capítulos, (Mezcla asfáltica) y (Productos químicos básicos)
O21NR0123	Construcción y Ampliación de Banquetas	0	635,876.00	635,876.00	635,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelación del presente proyecto los recursos se reorientan a otros capítulos, (Mezcla asfáltica)
O21NR0133	Colocación de luminarias	0	1,685,384.00	1,352,285.83	1,352,285.83	914,766.88	437,518.93	437,518.93	437,518.93	En Proceso de Licitación y Contratación
O21NR0143	Conservación y Rehabilitación de Espacios Públicos	0	20,005,525.00	8,632,937.20	5,775,004.20	5,306,703.51	6,740.91	6,740.91	6,740.91	En Proceso de Licitación y Contratación
O21NR0152	Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos	0	37,132,990.00	13,100,000.00	4,755,534.92	8,396,078.21	3,969,580.56	3,969,580.56	3,969,580.56	En Proceso de Licitación y Contratación
O21NR0161	Construcción y Adecuación de Espacios Deportivos	0	21,291,768.00	9,213,604.28	6,391,051.28	0.00	0.00	0.00	0.00	En Proceso de Licitación y Contratación



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDIA TLALPAN
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0170	Construir y adecuar Planteles Educativos del Nivel Básico	42	26,272,990.00	26,272,990.00	22,321,410.00	8,907,265.99	17,365,723.95	17,365,723.95	17,365,723.95	Se realizaron (8 Acciones) en los siguientes planteles educativos: Jardines de Niños: 1.-Itzcalli, Col. Miguel Hidalgo 1a seccion,2.-Año de la República Federal, col. Fraccionamiento Belisario Domínguez,3.-Ana María Navarro Becerra, Col. Tlalcoligía, Primarias: 4.-Vidal Alcocer,Col. Centro de Tlalpan, 5.-Lázaro Cárdenas, Col. Fraccionamiento Villa Lázaro Cárdenas, Secundarias: 6.-No.96, Pueblo Santo Tomás Ajusco, 7.-No.155,Col. Isidro Fabela, 8.-173, Col. Miguel Hidalgo 1a Sección. Trabajos realizados: construcción de rampas y loseta,construccion de techumbre, construccion de bebederos y pisos de loseta,reestructuración de pasillos, aplicación de pintura.
O21NR0177	Mantener y Rehabilitar los Planteles Educativos del Nivel Básico	50	32,812,990.00	31,327,697.17	31,327,697.17	2,383,614.30	22,528,280.00	22,528,280.00	22,528,280.00	Al perido se relizaron 20 acciones con los siguientes trabajos terminados:Mejoramiento:Trazo, nivelación; demoliciones,trabajos de albañilería, herrería, plomería, cancelería, instalación eléctrica e hidrosanitaria y acabados en general colocación y adecuación de rampas para discapacitados, trabajos de pintura interior y exterior de los planteles, construcción y adecuación de baños, construcción de aulas y bardas perimetrales, construcción de techumbres PARA VER LOS PLANTELES TERMINADOS VER EL FORMATO AP RF PART. FED. 150510
O21NR0184	Construcción, Ampliación de Infraestructura Social	30	29,385,693.00	24,158,703.00	15,676,943.20	172,247.86	1,289,986.00	1,289,986.00	1,289,986.00	Pago de trabajos de supervisión de Obra
O21NR0210	Construcción y Ampliación de Edificios Públicos	0	3,583,376.00	2,663,431.52	2,663,431.52	2,499,307.52	0.00	0.00	0.00	En Proceso de Licitación y Contratación
O21NR0211	Construcción y/o Adecuación de Infraestructura Cultural	0	6,283,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelación del presente proyecto, los recursos se reorientan a otros capítulos; Material eléctrico y electrónico, artículos metálicos para la construcción, materiales complementarios, otros materiales y artículos de construcción y reparación, materiales, accesorios y suministro médico, fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados, herramientas menores, servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.
O21NR0212	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Centros de Desarrollo Social	0	341,768.00	341,768.00	341,768.00	15,653.00	326,114.99	326,114.99	326,114.99	En Proceso de Licitación y Contratación
O21NR0213	Mantenimiento y Rehabilitación a Mercados	8	6,082,990.00	15,904,001.00	11,993,504.02	14,576,805.36	513,514.17	513,514.17	513,514.17	Pago de trabajos de supervisión de Obra
O21NR0214	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos.	0	2,382,990.00	1,506,728.00	1,506,728.00	848,296.26	648,628.79	648,628.79	648,628.79	En Proceso de Licitación y Contratación
O21NR0215	Rehabilitación a la Red de Agua Potable	20	15,381,690.00	14,949,524.83	14,949,524.83	3,879,236.08	11,070,285.71	11,070,285.71	11,070,285.71	(1 Acción con 1,635.32 metros) Rehabilitación a la Red de Agua Potable en las siguientes colonias:1.-Tlalcoligía, 2.-Tlalmille, 3.-Cruz del Farol, 4.-Los encinos, 5.-Torres de Padierna,6.-Cultura Maya,7.-Miguel Hidalgo 3ra. Sección,8.-Héroes de Padierna, 9.-Miguel Hidalgo 2da Sección, 10.-San Andrés Totoltepec. Trabajos realizados: Trazo y nivelación, demoliciones, excavaciones, rellenos, cambio de tubería de polietileno de alta densidad de diferentes diámetros, construcción y/o sustitución de cajas de válvulas, trabajos de bacheo y Reparación de fugas de diversos diámetros, en válvulas y tubería de diferentes materiales.
O21NR0227	Construcción, Rehabilitación y Proyecto Ejecutivo de Cárcamos para la Infraestructura del Sistema de	0	21,442,684.00	17,642,684.00	0.00	3,265,334.26	0.00	0.00	0.00	En Proceso de Licitación y Contratación
O21NR0228	Construcción y Ampliación de la Infraestructura del Sistema de Drenaje	0	8,632,990.00	8,632,990.00	7,399,704.00	0.03	5,633,830.62	5,633,830.62	5,633,830.62	En Proceso de Licitación y Contratación



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDIA TLALPAN
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0235	Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje	0	8,072,990.00	7,549,494.56	6,396,208.56	286,623.38	4,614,646.79	4,614,646.79	4,614,646.79	Se realizaron 600.00 metros en las siguientes colonias: 1.-Héroes de Padierna, 2.Cuchilla de Padierna. 3.-Lomas de Padierna, 4.-Torres de Padierna, 5.-Miguel Hidalgo 1a. Sección, 6.- Miguel Hidalgo 2a. Sección, 7.-Miguel Hidalgo 3a. Sección, 8.-Miguel Hidalgo 4a. Sección, 9.-Pedregal de San Nicolás 1a. Sección, 10.-Pedregal de San Nicolás 2a. Sección 11.-Pedregal de San Nicolás 3a. Sección, 12.-Pedregal de San Nicolás 4a. Sección, 13. Bosques del Pedregal, 14.-Cultura Maya, 15.-Jardines del Ajusco, 16.-Lomas Altas de Padierna, 17.-La Primavera, 18.-Lomas Hidalgo, 19.-San Pedro Martir, 20.-Cruz del Farol, 21.-Popular Santa Teresa, 22.-Zacatón, 23.-2 de Octubre, 24.-San Andrés Totoltepec, 25.-Pueblo de San Miguel Xicalco, 26.-Pueblo San Miguel Topilejo, 27.-La Lonja, 28.-Cantera Puente de Piedra, 29.-Pedregal de Santa Úrsula Xitla, 30.-Talcología, 31.-San Pedro Apostol. Trabajos realizados: Limpieza del sistema de alcantarillado sanitario, pluvial o combinado, considerando todos sus elementos de captación como pueden ser albañales, bocas de tormenta, rejillas, coladeras, tuberías, pozos de visita, cajas rompedoras de presión, canales encofrados o canales a cielo abierto, resumideros, etc., en los cuales se llevara a cabo el retiro de todo el azolve generado por tierra y basura que fue arrastrada por las lluvias, resumideros limpieza de la grieta natural por la cual el agua se filtra hasta los mantos acuíferos, y para la red secundaria se limpiaron las tuberías y pozos de visita realizando el desazolve por medios mecánicos, con el uso de malacates y del Camión Vector. NO SE CUENTAN CON RECURSOS EJERCIDOS DERIVADO A QUE SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE LAS ESTIMACIONES A PAGAR.
O21NR0236	Rehabilitación de las Redes de Drenaje	0	13,249,550.00	495,411.90	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelación del presente proyecto, los recursos se transfieren a otros capítulos, (Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos), de este mismo programa presupuestario.
O21NR0560	Realizar 7 Proyectos Ejecutivos para la elaboración de la Construcción de los Proyectos de Obra	0	0.00	1,286,355.72	1,286,355.72	1,159,960.81	0.00	0.00	0.00	En Proceso de Licitación y Contratación
O21NR0561	Elaboración de Proyectos Ejecutivos para Obras de Rehabilitación y Mantenimiento en la imagen Urbana dentro del perímetro de la Alcaldía de Tlalpan	51	0.00	409,500.00	409,500.00	114,265.26	295,234.74	295,234.74	295,234.74	Levantamiento topográfico, perfiles, secciones, trazo y nivelación, estudio de mecánica de suelos, sondeos, estratigrafía, capacidad de carga del terreno, pozos a cielo abierto, pruebas de laboratorio, informe correspondiente del análisis de estabilidad de talud de cantera, anteproyecto, proyecto ejecutivo, planos estructurales, memoria de cálculo avalados por D.R.O., planos arquitectónicos, plantas, cortes, elevaciones, especificaciones, detalles constructivos, memoria descriptiva. Elaboración de cuadros de carga y diagrama unifilar, cedula de alimentadores, alimentadores generales, sistema de alumbrado, sistema de tierras, elaboración de memoria técnica (cálculo de circuitos alimentadores, cálculo de circuitos derivados), firma de planos de ingeniero electricista con cédula profesional, y la dictaminación de la UVIE de acuerdo a normatividad.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDIA TLALPAN
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0562	Realizar 6 Proyectos Ejecutivos para la elaboración de la Construcción de los Proyectos de Obra de Mercados Públicos	45	0.00	1,460,000.00	1,460,000.00	397,942.73	1,059,966.89	1,059,966.89	1,059,966.89	elaboración de Levantamiento Topográfico, Levantamiento Arquitectónico, Estudios de Mécanica de Suelos, Estudio de mecánica de suelos geofisicos-geoeléctricos , Proyecto Arquitectónico (Planta de conjunto, Planos de plantas arquitectónicas, Planos de elevaciones arquitectónicas o alzados, Plano de cortes arquitectónicos o secciones, Planos de detalles arquitectónicos, Calculo Estructural con firma de DRO, Proyecto Eléctrico, Cálculo de circuitos alimentadores, Cálculo de circuitos derivados, Firma de los planos que integran el proyecto eléctrico por un ingeniero electricista con cédula profesional, revisión y firma de planos por unidad verificadora de instalaciones eléctricas. (UVIE), Proyecto de Instalaciones Hidráulicas y Proyecto de Instalación Sanitaria. Es importante mencionar que estos estudios cumplirán con lo estipulado en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento, así como en el Reglamento de Construcciones.
O21NR0594	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Proceso de Licitación y Contratación
O21NR0595	Mantenimiento y Rehabilitación a Luminarias	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Proceso de Licitación y Contratación
O21NR0596	Conservación y Rehabilitación de Espacios Públicos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Proceso de Licitación y Contratación
O21NR0597	Construcción y/o Ampliación de Espacios Públicos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Proceso de Licitación y Contratación
O21NR0598	Rehabilitar Banquetas, Guarniciones y Rampas	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Proceso de Licitación y Contratación
O21NR0599	Mantenimiento y Rehabilitación a la Red Hidráulica de Agua Potable	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Proceso de Licitación y Contratación
O21NR0600	Obras Complementarias al Sistema de Drenaje	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Proceso de Licitación y Contratación
	Total URG		526,267,584.00	412,750,144.14	344,171,530.07	63,900,667.86	110,082,132.45	110,082,132.45	110,082,132.45	

NOTA: Fuente de Información. Ficha Técnica capturada en el Sistema SAP-GRP y Analistas del capítulo 5000 de la JUD de Programación y Control Presupuestal del Alcaldía- Presupuesto



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA								
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
A21NR0028	Adquisición de Licencia Antivirus.	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de 1409 Licencias Antivirus, software de protección de seguridad integral orientado a proteger estaciones de trabajo, detección y eliminación de amenazas y 1 Respaldo software de creación, protección y recuperación de respaldos enfocado a servidores.
A21NR0046	Adquisición de UnTren Expreso Mágico.	100%	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	Adquisición de 1 Tren Expreso Eléctrico sin rieles, Transporta hasta 30 niños o 24 adultos con niños, Baterías de 48V, Ofrece 12 horas de uso continuo con una sola carga. Proceso de adquisición completado
A21NR0127	Adquisición de Juegos Infantiles.	100%	0.00	1,553,868.98	1,553,868.98	0.00	1,553,868.98	1,553,868.98	1,553,868.98	Adquisición de Equipo recreativo (juego infantil) de 13.20 x 10.20 x 4.50 metros aproximadamente, plataformas antiderrapantes sencillas y triangulares, remates decorativos y 1 Equipo recreativo (juego infantil) de 6.0 x 5.00 x 4.90 metros aproximadamente, con plataforma antiderrapantes, escalera con barandal, resbaladero de plástico, resbaladero de caracol y un tobogan de 360° de plástico.
A21NR0145	Adquisición de Equipo de Cómputo.	100%	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	154,753.28	154,753.28	154,753.28	Adquisición de 5 Impresoras Lasser Monocromáticas tipo 3, tóner 500 páginas negro aproximadamente, USB.
A21NR0166	Adquisición de Tanques de Oxígeno y Concentrador de Oxígeno	100%	0.00	2,117,463.59	2,117,463.59	0.00	2,116,710.00	2,116,710.00	2,116,710.00	Adquisición de 100 tanques de oxígeno con las siguientes características: Cilindro portátil ligero y práctico para su transporte oxígeno con capacidad de 680 lts., y 40 Concentradores de oxígenos de 1-7 L/MIN y nebulizador. Proceso de adquisición completado
O21NR0059	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Sistema de Drenaje) FAIS	73%	30,092,131.00	30,317,874.75	22,794,842.75	13,136,013.25	16,565,077.10	16,565,077.10	16,565,077.10	Se realizó el mantenimiento de 3.9 kilómetros de drenaje en las colonias Aquiles Serrán, Pensador Mexicano, Moctezuma 2da. Sección, Romero Rubio, Simón Bolívar, Damian Carmona, Revolución, Sto. Tramo 20 de Noviembre, Emilio Carranza, Morelos, Candelaria de los Patos, Valle Gómez, Ampliación Caracol, Arenal 1a. Sección, Cuchilla Pantitlán, Arenal 3ra. Sección, Arenal Puerto Aéreo, Lorenzo Boturini, Magdalena Mixhuca, Pueblo de la Magdalena Mixhuca y Valentín Gómez Farías de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, con trabajos de trazo y nivelación, demoliciones, excavaciones, acarros, rellenos, instalación de tuberías y conexiones así como pozos de visita.
O21NR0077	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades Secundarias) FAIS	0%	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizará el mantenimiento de 12,000 m2 en las colonias Pensador Mexicano y Sevilla de la demarcación territorial Venustiano Carranza, con trabajos de trazo y nivelación, ftesado de carpeta asfáltica, acarros, sellado de la superficie y tendido de carpeta asfáltica.
O21NR0091	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Pública (Imagen Urbana). PP	99%	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.04	10,874,746.10	10,874,746.10	10,874,746.10	Se realizaron trabajos de mantenimiento mediante obra por administración directa en el Parque Oaxaca, consistentes en colocación de malla ciclónica en la periferia. Parque del Obrero con reparación de puerta del área de juegos y colocación de policarbonato en acústico; Parque Itzacihuatl, sellado de filtración en cuarto de control,
O21NR0103	Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública (Infraestructura de agua potable). FAIS	56%	10,000,000.00	10,000,000.00	7,500,000.00	5,802,253.20	4,195,410.77	4,195,410.77	4,195,410.77	Se realizó el mantenimiento de 1,331 m3 de red de agua potable en las colonias: Lorenzo Boturini, Jardín Balbuena, Cuchilla Pantitlán y Sto. Tramo de 20 de Noviembre de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, con trabajos de excavación, reencarpetao, sustitución de la red de agua potable y trabajos en general.
O21NR0114	Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública (Sistema de Drenaje).	0%	4,850,268.00	4,850,268.00	4,850,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el periodo que se informa, se encuentra en etapa de licitaciones.
O21NR0124	Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública (vialidades secundarias).	0%	6,881,370.00	6,881,370.00	6,881,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el periodo que se informa, se encuentra en etapa de licitaciones.
O21NR0134	Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública (Imagen Urbana). PP	0%	5,224,646.00	5,224,646.00	5,224,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el periodo que se informa, se encuentra en etapa de licitaciones.
O21NR0144	Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública (Infraestructura de agua potable).	0%	755,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el periodo que se informa, se encuentra en etapa de licitaciones.
O21NR0153	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura pública (Rehabilitación de banquetas y guarniciones).	0%	1,530,058.00	1,530,058.00	1,530,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el periodo que se informa, se encuentra en etapa de licitaciones.
O21NR0162	(Instalación de postes equipados con cámaras de video vigilancia conectadas al centro de monitoreo de la Alcaldía)	0%	1,060,545.00	1,060,545.00	1,060,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el periodo que se informa, se encuentra en etapa de licitaciones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA								
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0260	Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública (Espacio Deportivo Ramón López Velarde de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza).	100%	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,998,406.96	4,998,406.96	4,998,406.96	Se concluyó la etapa correspondiente al ejercicio 2021 de la rehabilitación del Ramón López Velarde, con trabajos de cimentación del muro de frontón.
O21NR0261	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura pública (Imagen Urbana en el Parque del Obrero en la colonia Aaron Saenz de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza).	98%	0.00	3,769,000.00	3,769,000.00	0.00	3,684,857.96	3,684,857.96	3,684,857.96	Se llevó a cabo la rehabilitación del Parque del Obrero en la colonia Aaron Sáenz, con trabajos de construcción de la estación del tren, reja perimetral, construcción de dos accesos y construcción de sanitarios en la demarcación.
O21NR0568	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Rehabilitación de banquetas y guarniciones) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza).	90%	0.00	10,000,000.00	7,500,000.00	3,226,876.07	6,769,489.85	6,769,489.85	6,769,489.85	Se han construido 3,524 m2 de banquetas y guarniciones para mejorar las condiciones de vida de los habitantes que transitan por sus calles y avenidas, con trabajos de demolición, acarreo, nivelación de terreno, cimbrado y colado de banquetas en las colonias, Ampliación Penitenciaria, Zona Centro, Morelos, Emilio Carranza, Valentín Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Moctezuma 2ª Sección y Pensador Mexicano.
O21NR0601	Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública (Sistema de Drenaje). (Presupuesto Participativo 2021)	0%	0.00	11,716,796.00	11,716,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el periodo que se informa, se encuentra en etapa de licitaciones.
O21NR0602	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura pública (Imagen Urbana) (Presupuesto Participativo 2021)	0%	0.00	14,198,008.00	14,198,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el periodo que se informa, se encuentra en etapa de licitaciones.
O21NR0603	video vigilancia conectadas al centro de monitoreo) (Presupuesto Participativo 2021)	0%	0.00	737,556.00	737,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el periodo que se informa, se encuentra en etapa de licitaciones.
O21NR0604	(Rehabilitación de banquetas y guarniciones). (Presupuesto Participativo 2021)	0%	0.00	3,885,851.00	3,885,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el periodo que se informa, se encuentra en etapa de licitaciones.
O21NR0605	Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública (vialidades secundarias). (Presupuesto Participativo 2021)	0%	0.00	18,829,022.00	18,829,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el periodo que se informa, se encuentra en etapa de licitaciones.
Total AVC			83,194,039.00	144,627,327.32	132,104,295.32	22,165,142.56	51,713,321.00	51,713,321.00	51,713,321.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0029	Adquisición de motocicleta y equipo de hidrolavado para la Dirección General de Participación Ciudadana.		100,000.00	100,000.00	73,994.80	58,184.00	73,994.80	15,810.80	15,810.80	Se Adquirió Motocicleta con las siguientes características: motor blue core, monocilíndrico, 4 tiempos sohc, enfriado por aire, cilindrada 149 cc, potencia 13hp a 8000 rpm, arranque eléctrico, capacidad de combustible 12 l, transmisión 5 velocidades; así como adquisición de Hidrolavadora que consta de las siguientes características: presión (psi) máx. 2000, caudal de agua (l/h) máx. 360, potencia de conexión (w) 1600, peso de la hidrolavadora 20 kg, largo de la manguera 9 m, reforzada de alta presión de 9 m, filtro de agua fino integrado, adaptador para manguera de jardín a3/4", asa de transporte, toma de detergente.
A21NR0047	Adquisición de equipo de cómputo para la Dirección General de Participación Ciudadana.		60,000.00	60,000.00	40,002.00	40,002.00	40,002.00	-	-	Se Adquirirá computadora laptop con las siguientes características: procesador Intel Core i7, Memoria RAM 8Gb, Disco Duro 1TB, Sistema Operativo Windows 10.
A21NR0059	Adquisición de maquinaria y equipo industrial para la Dirección General de Desarrollo Social.		2,000,000.00	2,000,000.00	1,989,400.00	-	1,989,400.00	1,989,400.00	1,989,400.00	Se Adquirirá bombas de calor con las siguientes características: hp2140, BTU 140,000, coeficiente de rendimiento 5.7, plataforma cuadrada, voltaje/hercio/fases 240/60/1, amplificadores de circuitos 50, dimensiones de 30 ¼ pulgadas por 34 pulgadas y refrigerante r410.
A21NR0068	Adquisición de mobiliario, equipo de cómputo, impresoras y vehículo para la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno.		1,500,000.00	1,500,000.00	1,125,666.00	1,125,666.00	1,125,666.00	-	-	Se Adquirirá mobiliario que consiste en adquisición de: archiveros con medidas de: 18 x 14.25 x 24.5 pulgadas con cajón tamaño carta y gavetas de archivado y sillas con las siguientes características: medidas:18.9 x 23.2 x 35.8 pulgadas, peso: 22 Libras, material: tela color negro; equipo informático que consta de: multifuncionales con las siguientes características: de inyección térmica y memoria estándar y Meta 3: 1 (VOA) vehículo que consiste en adquisición de (1) camioneta tipo pick up con las siguientes características: motor: cuatro tiempos, inyección electrónica, cuatro a seis cilindros en línea o en V, dirección hidráulica, potencia mínima 130 HP.
A21NR0076	Adquisición de motobombas, herramientas y tanque de gas estacionario para la Dirección General de Servicios Urbanos.		650,000.00	650,000.00	593,349.90	58,202.00	593,349.90	535,147.90	535,147.90	Se Adquirirá bombas que consisten en: adquisición de motobombas centrifugas a gasolina que cuenta con las siguientes características: de 4 tiempos, motor 6.5 hp, diámetro 2" x 2", flujo nominal 35m3/h, elevación nominal 30m, succión 7m., peso 23 kg.; herramientas que consisten en: corta setos con 1hp, 27.2 cms3/0.75kw/1.01hp/4.7kg.; desmalezadoras con 2.8hp, 4.3cms3/2.1kw/2.82hp/8.1kg/con arnes; motosierras con 4.6hp. 59.0cm3/3.4kw/4.56hp/5.6; (5) podadoras de pasto con bolsa podadora de gasolina de pasto con bolsa, motor a gasolina 4 tiempos 20"/potencia 6.5hp/corte 20"/dimensiones 90 x 46.57 cm/peso 36kg/ruedas traseras 11"; podadoras telescópicas/31.4cms/1.5kw/1.4hp/7.2kg/cadena pm3 de 1/4"/tubo telescópico longitud total 270.390cm. y tanque de gas estacionario con capacidad: 1000 Litros, peso: 218 kg, incluye válvula de llenado y válvula de seguridad.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0084	Adquisición de motores fuera de borda e implementos agrícolas para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.		2,849,954.00	1,700,000.00	937,540.08	545,365.08	937,540.08	392,175.00	392,175.00	Se Adquirirá maquinaria que consiste en adquisición de: arados agrícolas de tres discos de 28 pulgadas cada uno, sistema hidráulico, equipo regular completo, rastras de tiro de 24 discos de 24 pulgadas para tractor, con un diámetro de 24" x ¼ cada uno, potencia del motor de 90 hp y surcadora agrícola de tres timones con reja de paloma del número 18 y potencia de 70 hp, motor fuera de borda con las siguientes características: de 75 hp, de cuatro cilindros desplazamiento 1590 cc, con sistema de arranque manual.
A21NR0092	Adquisición de equipo de oficina y laboratorio para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.		80,000.00	80,000.00	63,336.00	33,338.40	63,336.00	29,997.60	29,997.60	Se adquirió mobiliario que consiste en; lockers con las siguientes características: material: metal, dimensiones: 180 cm/37 cm/37 cm, 5 puertas; y ventiladores de 3 velocidades, rejilla de aluminio, 120 V, 30" de diámetro y equipo médico y de laboratorio que consiste en: Kit de maniqués RCP adulto con retroalimentación, en una funda de transporte de nylon, 10 bolsas de pulmón maniquí, dimensiones: 26 "x 13" x 23 ", peso: 32 libras, Kit de maniqués RCP infante bebe con 10 Escudo-bolsas de pulmón material: PVC, longitud: 60 cm y botiquines con las siguientes características; medidas: 26.5x24x8 cm, peso: 910 gr, incluye material de curación simple.
A21NR0095	Adquisición de cuatrimotos y camioneta para la Coordinación de Seguridad Ciudadana.		500,000.00	2,400,000.00	2,224,976.00	683,336.00	2,224,976.00	1,541,640.00	1,541,640.00	Adquisición de 16 (VOA) vehículos que consisten en: (15) cuatrimotos tipo motopatrulla para la Policía Auxiliar de la Ciudad de México con las siguientes características: de 287cc, modelo 2021, con equipo de señalización visual y acústica, balizamiento y corte de color, conforme a las especificaciones técnicas emitidas por la Dirección de Transportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y (1) camioneta tipo pickup con capacidad de carga de 1270 kg, tracción 4x4 y transmisión automática de 5 velocidades.
A21NR0096	Adquisición de mobiliario, equipos informáticos y software para la subdirección de informática.		1,030,000.00	1,380,000.00	692,432.00	350,000.00	692,432.00	342,432.00	342,432.00	Se Adquirió equipo informático que consiste en adquisición de: PC de escritorio (equipo para desarrollador), procesador Intel i7; multifuncional laser tipo 3 con pantalla táctil a color; escáner de 11.14 x 9.9 x 9.6 pulgadas; impresoras etiquetadoras Voltaje 110 V; switch tipo-1 montaje Wall Mount; switch tipo-2 con estilo de interruptor Push Button; switch tipo-3 diseño modular; no break tipo 2 con voltaje monovolt, Camaras web de resolución Full HD 1080p y micrófono incorporado, escáner para registro de códigos de barras y códigos QR con conexión inalámbrica de 2,4 GHz y licencias para perimetrales que incluye licencias antivirus para protección de endpoints y licencia de gestor de base de datos y mobiliario que consiste en adquisición de: Sillas Secretariales de 25 x 25 x 40 pulgadas de tela; Sillas con respaldo con base de acero cromado y descansa brazos; Banca Metálica estructura de acero tubular y respaldo; Gabinete de acero con 4 entrepaños; Locker de 4 Puertas con cerradura de metal; Mesa de trabajo con estructura metálica color negro y cubiertas de mdp melamina; Mesas de trabajo con Estructura Metálica y Cajonera de Metal; Rack de 4 Repisas de plástico con medidas de 48 " x 14 " x 22 "; Gabinete Cubo cuenta con 2 estantes y un sistema de amortiguación para un cierre suave y Libreros con Puertas de 62 cm x 29 cm x 180 cm con cuatro estantes grandes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0101	Adquisición de equipo de cómputo, aeroespacial y otros para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.		850,000.00	850,000.00	566,670.00	485,470.00	566,670.00	81,200.00	81,200.00	Se Adquirió Equipo informático que consiste en adquisición de plotter con área de trabajo: 30 x 60 cm con tapete opcional, fuentes integradas: 17, conexión directa a través de cable USB, función de zoom, formatos de archivo compatibles: FCM, SVG computadoras portátiles con Disco duro de 2,5 pulgadas o menor, unidad lectora y grabadora de CD o DVD de formato reducido y pantalla integrada tipo TFT, WXGA o OLED, equipo eléctrico que consiste en: baterías para dron con capacidad: 5300 mAh, voltaje: 15,2 V y composición: polímero de litio y equipo industrial que consiste en distanciómetros láser con láser de clase II con salida de 1 mW, precisión de 1/16 pulgadas de hasta 200 pies de rango de medición y bluetooth 4.0, GPS diferencial con tecnología GNSS, 120 canales, hasta 60 Satélites simultáneamente en dos frecuencias y estación total con las siguientes características: fuente de luz: diodo láser de pulsos de 905 nm, batería interna de ión-litio recargable de 11'1 V, 5'0 Ah y protección con contraseña de doble capa, L2P11.
A21NR0102	Adquisición de Vehículo para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.		1,000,000.00	1,000,000.00	666,666.00	666,666.00	666,666.00	-	-	Se Adquirirá vehículo que consiste en vehículo tipo pick up 4x4 con las siguientes características: motor: cuatro tiempos, inyección electrónica, cuatro a seis cilindros en línea o en V, dirección hidráulica, potencia mínima 130 HP.
A21NR0103	Adquisición de equipo de telecomunicación, monitoreo y herramientas para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.		480,000.00	480,000.00	320,004.00	114,211.30	320,004.00	205,792.70	205,792.70	Se Adquirirá herramientas que consisten en rollos de cadena para motosierra con las siguientes características: paso de cadena: 0.325 pulgadas, espesor del enlace: 050 pulgadas/1.3 mm y tamaño del archivo de afilado: 4.8 mm y plantas para soldar inversoras de corriente con 45% de ciclo para soldar, conexión de 110/220V, con turbo ventilación y equipo de comunicación que consiste en radios de comunicación con potencia de 3 Watts, alcance de hasta 5 Km en áreas libres de obstáculos, opera en la banda UHF:400-470 MHz.
A21NR0110	Adquisición de cámara fotográfica, mobiliario y equipo de cómputo para la Subdirección de Recursos Humanos.		700,000.00	700,000.00	564,332.00	564,332.00	564,332.00	-	-	Se Adquirirá equipos informáticos que consiste en: computadoras de escritorio con memoria RAM de 4 GB a 8 GB y disco duro de 500 GB o superior, Laptop con Disco duro de 2,5 pulgadas o menor, unidad lectora y grabadora de CD o DVD de formato reducido y pantalla integrada tipo TFT, WXGA o OLED, impresoras con las siguientes características: monocromáticas de láser con tanque de tóner recargable y multifuncionales de inyección térmica y memoria estándar, equipo audiovisual que consiste en cámara fotográfica con sensor de 16.1 mp y zoom óptico y mobiliario que consiste en adquisición de: sillas de oficina con las siguientes características: medidas:18.9 x 23.2 x 35.8 pulgadas, peso: 22 Libras, material: tela color negro, silla ejecutiva de polipiel con rango de altura ajustable y medidas de 20.5 x 19.7 x 42.2 pulgadas, sillas secretariales medidas: 25 x 25 x 40 pulgadas de tela y color negro, archiveros metálicos con medidas de: 18 x 14.25 x 24.5 pulgadas con cajón tamaño carta y gavetas de archivado, guillotina con cuchilla de acero inoxidable, cuadrilla de alineación, de doce pulgadas, engargoladora para tamaño carta y oficio, con orificios rectangulares y redondos 100 espinas de encuadernación de peine de 3/8 pulgadas y escritorios de 1.20m x 1m x 80cm, dos cajones con guías metálicas y topes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0060	Estudios relacionados con los proyectos de obra pública.		4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	Se realizó estudio relacionado con los proyectos de obra pública que consiste en: atención de los procedimientos de licitaciones públicas, invitaciones restringidas y adjudicaciones directas; coordinación de apoyo logístico para la recepción, revisión y tramite de estimaciones e integración de expedientes únicos de contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma del ejercicio 2021, coordinación para el control de la ejecución de las mismas.
O21NR0078	Sustitución de la red de drenaje sanitario.		33,736,757.00	-	-	-	-	-	-	Se realizará la sustitución de la red de drenaje sanitario consiste en: la excavación de zanjas, colocación de cama de arena, introducción de tubería, construcción de pozos de visita, rellenos, pruebas y compactación, así como desazolve de tubería existente.
O21NR0092	Sustitución de red de agua potable.		36,500,000.00	-	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de sustitución a la red de agua potable consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y
O21NR0104	Mantenimiento a inmuebles de educación básica.		19,500,000.00	-	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento a escuelas consisten en: rehabilitación de pisos en patios, construcción de salida de emergencia, aplicación de pintura, mantenimiento a instalación eléctrica, cambio de luminarias, impermeabilización, rehabilitación de módulos sanitarios, cambio de láminas de techumbre, rehabilitación de escalera en acceso, acabados, cancelería y herrería.
O21NR0265	Mantenimiento a centros de abasto.		-	16,500,000.00	10,746,992.58	6,983,605.51	10,746,992.58	3,763,387.07	3,763,387.07	Se realizarán trabajos de mantenimiento a mercados consisten en: conclusion de la conexión de la línea de media tensión al transformador, concluir la red de distribución interna a diferentes puntos de las áreas del mercado, mudar las cargas de las áreas que tengan factibilidad y/o reinstalar eléctricamente las áreas susceptibles, cambio de iluminación y accesorios en las áreas que lo requieran; realización de acometida eléctrica de media tensión en sistema 3 fases 23,000 volts con una tensión de baja tensión del alimentador a 220 vca 60 hz, la cual tendrá un interruptor principal en b.t de 3x1200 amp cuya capacidad es de 400 kva que a su vez alimentará un transformador tipo radial.
O21NR0520	Mantenimiento de Imagen Urbana		-	1,950,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	Se realizarán trabajos que consisten en: suministro y habilitado de arriates, colocación de vegetación, balizamiento, suministro y colocación de bolardos; demolición y acarreo, suministro y colocación de cantera, recinto, impermeabilización en azotea, suministro e instalación de luminarias para empotrar y sobreponer.
O21NR0521	Mantenimiento a edificios públicos		-	3,401,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento a inmuebles consisten en: suministro y fabricación de muebles de tablaroca, pinturas en fachadas en interior, pintura epoxica, colocación de cancelería, colocación de muebles sanitarios e instalación hidráulica y sanitaria, suministro y colocación de lámparas e instalación eléctrica; refuerzo del edificio estructural, acabados loseta, pintura interior y exterior, muros de tablaroca, sanitarios; colocación de cancelería protección de herrería



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0522	Mantenimiento a red de drenaje sanitario		-	1,100,000.00	552,692.77	552,692.77	552,692.77	-	-	Se realizarán trabajos que consisten en: limpieza y desazolve de drenajes, introducción de tuberías, construcción de pozos de visita y trabajos de rellenos, pruebas y compactación en las colonias San Lorenzo La Cebada, Ampliación San Marcos y Barrio Xaltocan
O21NR0607	Trabajos de Rehabilitación: "Parque lineal ecológico Circuito Cuemanco - Norte (1a etapa)"		-	835,816.00	835,816.00	835,816.00	835,816.00	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación que consisten en: la construcción de un andador peatonal hecho con pavimento permeable ecocreto pintado de color terracota, sin guarniciones, con instalación de bolardos verticales para separar esta área del arroyo vehicular
O21NR0609	Reparación de línea de drenaje principal, nivelación de adoquín y creación de captadores de agua pluvial para canalizarla al manto freático		-	556,852.00	556,852.00	556,852.00	556,852.00	-	-	Se realizarán trabajos de reparación de línea de drenaje principal, nivelación de adoquín y creación de captadores de agua pluvial para canalizarla al manto freático que consisten en: excavación de zanjas, colocación de cama de arena, introducción de tubería, construcción de pozos de visita, rellenos, pruebas y compactación, así como desazolve de tubería existente
O21NR0610	Cambio de red hidráulica en las cerradas de la colonia		-	733,312.00	733,312.00	733,312.00	733,312.00	-	-	Se realizarán trabajos de sustitución a la red de agua potable que consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control.
O21NR0611	Riego automático del parque central de Jardines del Sur		-	730,016.00	730,016.00	730,016.00	730,016.00	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación que consisten en: trazo y excavación, colocación de tubería, aspersores y válvulas; relleno de zanjas, compactación, limpieza del área y automatización eléctrica para aprovechar la infraestructura de agua tratada existente en el parque.
O21NR0612	Compra e instalación de luminarias solares en la calle tierra y libertad		-	608,518.00	608,518.00	608,518.00	608,518.00	-	-	Se realizarán trabajos consisten en la sustitución de luminarias consisten en: mantenimiento al alumbrado público se realizarán con apoyo de una grua tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.
O21NR0613	Reemplazo de banquetas Carretera San Pablo		-	732,853.00	732,853.00	732,853.00	732,853.00	-	-	Se realizará sustitución de banquetas y guarniciones que consiste en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra.
O21NR0614	Sustitución de banquetas rústicas estampadas y guarniciones de Avenida San Bernardino, primera etapa		-	667,142.00	667,142.00	667,142.00	667,142.00	-	-	Se realizará la sustitución de banquetas y guarniciones que consiste en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0615	Cambio de red de drenaje en el 2° callejón de chilalpa.		-	595,178.00	595,178.00	595,178.00	595,178.00	-	-	Se realizará la sustitución de la red de drenaje sanitario consiste en la excavación de zanjas, colocación de cama de arena, introducción de tubería, construcción de pozos de visita, rellenos, pruebas y compactación, así como desazolve de tubería existente.
O21NR0616	Muros de contención y/o refuerzo de bardas en la zona habitacional al límite del Río San Buenaventura iniciando en Rincón de los Lirios.		-	526,759.00	526,759.00	526,759.00	526,759.00	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación que consisten en: Trazo y nivelación, excavación para cimentación, colocación de refuerzo de acero, vaciado de concreto, pintura y limpieza
O21NR0618	Rescate de espacio público en Retorno Aldama con esquina Avenida San Lorenzo		-	664,706.00	664,706.00	664,706.00	664,706.00	-	-	Se realizarán trabajos rehabilitación que consisten en: trazo y nivelación, excavación, retiro de escombros e instalación de juegos infantiles y mobiliario.
O21NR0619	Rehabilitación de: "Juegos infantiles y área deportiva en la calle Tlilxóchil"		-	1,615,074.00	1,615,074.00	1,615,074.00	1,615,074.00	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación que consisten en trazo y nivelación, excavación, retiro de escombros e instalación de juegos infantiles y cerca tubular.
O21NR0621	Embellaciendo nuestros callejones con concreto estampado		-	1,340,474.00	1,340,474.00	1,340,474.00	1,340,474.00	-	-	Se realizarán trabajos que consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de concreto estampado y sellado.
O21NR0622	Construcción de un salón cultural y de usos múltiples (primera etapa)		-	500,958.00	500,958.00	500,958.00	500,958.00	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento a inmuebles que consisten en: Construcción de muros, pisos y losa, acabados, instalación eléctrica, instalación hidráulica, cancelería, herrería, pintura interior y exterior y limpieza.
O21NR0757	Reencarpetamiento del Barrio Tlacoapa, continuación C. Zacatetexpan, Cjon. Zacatetexpan, Cda. Zacatetexpan y Cjon. Tlatil.		-	702,335.00	702,335.00	702,335.00	702,335.00	-	-	Se realizará el Reencarpetamiento a vialidades secundarias, los trabajos a realizar consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica.
O21NR0758	Trabajos de Mantenimiento: "Mejoramiento de la vialidad y control de velocidad de los vehículos, alumbrado de las calles"		-	566,252.00	566,252.00	566,252.00	566,252.00	-	-	Se realizará el mantenimiento urbano que consiste en: trazo, balizamiento, señalización, nomenclatura de calles, reductores de velocidad (topes) y colocación de luminarias.
O21NR0759	Reparación del puente del Infiernito		-	947,424.00	947,424.00	947,424.00	947,424.00	-	-	Se realizará la Reparación en 200 (M2) metros cuadrados consiste en: trazo y nivelación, colocación de refuerzo de acero, vaciado de concreto, pintura y limpieza.
O21NR0760	Trabajos de Mantenimiento: "Instalar lámparas Led en la Av. de la Noria"		-	595,374.00	595,374.00	595,374.00	595,374.00	-	-	Mantenimiento al alumbrado público en 50 (LUM) luminarias los trabajos a realizar consisten en: con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0761	Colocación de luminarias y banquetas		-	626,856.00	626,856.00	626,856.00	626,856.00	-	-	Se realizará el Mantenimiento al alumbrado público en luminarias los trabajos a realizar consisten en: con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento; Meta 2: Sustitución de banquetas y guarniciones en 200 (M2) metros cuadrados consiste en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra.
O21NR0762	Trabajos de Mantenimiento: "Mejoramiento de la Imagen Urbana, fachadas de colores, alineado y cambio de cableado, lámparas solares led del alumbrado público".		-	619,967.00	619,967.00	619,967.00	619,967.00	-	-	Se realizará Mantenimiento de la imagen urbana que consiste en: repellido, colocación de pintura vinilica en fachadas, alineado de cables de alumbrado público y limpieza de la zona.
O21NR0765	Mantenimiento de azoteas y colocación de impermeabilizante de larga duración		-	655,151.00	655,151.00	655,151.00	655,151.00	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento a inmuebles consisten en: Retiro de material desgastado, lavado de superficie, colocacion de sellador en la superficie e impermeabilizante y limpieza.
O21NR0766	Trabajos de Mantenimiento: "Continuación de reencarpetado de la Mza 1 y 15, hasta donde alcance el presupuesto"		-	570,435.00	570,435.00	570,435.00	570,435.00	-	-	Se realizará el Reencarpetamiento dentro de la unidad habitacional los trabajos a realizar consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica.
O21NR0767	Trabajos de sustitución: "Continuar el cambio de la tubería de la red hidráulica (2da etapa), hasta donde alcance el presupuesto"		-	564,655.00	564,655.00	564,655.00	564,655.00	-	-	Se realizarán trabajos de sustitución a la red de agua potable que consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control.
O21NR0768	Mantenimiento al sistema de agua de la colonia Tesmic (Rdcial).		-	510,952.00	510,952.00	510,952.00	510,952.00	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento al sistema de agua que consisten en: Limpieza y mantenimiento al tanque elevado, cisterna de agua potable, planta de tratamiento de agua residual, aplanado de cuarto de bombas, pintura del mismo y limpieza.
O21NR0769	Renovación de red de agua potable (2a etapa).		-	513,319.00	513,319.00	513,319.00	513,319.00	-	-	Se realizarán trabajos de renovación a la red de agua potable que consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control.
O21NR0770	Impermeabilización de las azoteas de los edificios e infraestructura existente (primera etapa)		-	526,318.00	526,318.00	526,318.00	526,318.00	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento a inmueble consisten en: Retiro de material desgastado, lavado de superficie, colocacion de sellador en la superficie e impermeabilizante y limpieza.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0771	Sustitución de red hidráulica en la Unidad Habitacional Prolongación División del Norte 5234 (continuación 2019)		-	536,329.00	536,329.00	536,329.00	536,329.00	-	-	Se realizarán trabajos de sustitución a la red de agua potable que consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control.
O21NR0772	Trabajos de Mantenimiento: "La seguridad ciudadana, lo más importante"		-	560,742.00	560,742.00	560,742.00	560,742.00	-	-	Se realizará trabajos de Mantenimiento que consisten en: Derribo de bardas viejas, trazo y nivelacion, mamposteo, construccion de nueva barda de piedra y limpieza
O21NR0773	Trabajos de Mantenimiento: "Impermeabilizamos tu hogar"		-	500,763.00	500,763.00	500,763.00	500,763.00	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento a inmueble consisten en: Retiro de material desgastado, lavado de superficie, colocacion de sellador en la superficie e impermeabilizante y limpieza.
O21NR0774	Impermeabilización de 3 edificios (continuación) y de la cisterna		-	533,549.00	533,549.00	533,549.00	533,549.00	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento que consisten en: Retiro de material desgastado, lavado de superficie, colocacion de sellador en la superficie e impermeabilizante y limpieza.
O21NR0809	Rehabilitación de red de agua potable en avenida Aquiles Serdan, Pueblo santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco CDMX		-	3,422,532.80	3,422,532.80	3,422,532.80	3,422,532.80	-	-	Se realizarán trabajos de cambio de tubo de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0810	Rehabilitación de red de agua potable en calle Melchor Ocampo, Pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco CDMX		-	607,402.15	607,402.15	607,402.15	607,402.15	-	-	Se realizarán trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0811	Rehabilitación de red de agua potable en calle Higueras, Pueblo San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco CDMX		-	659,853.58	659,853.58	659,853.58	659,853.58	-	-	Se realizarán trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0812	Rehabilitación de red de agua potable en Camino a las Cruces, Pueblo San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco CDMX		-	642,007.20	642,007.20	642,007.20	642,007.20	-	-	Se realizarán trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0813	Rehabilitación de red de agua potable en calle Apatlaco, Pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco CDMX		-	1,511,308.17	1,511,308.17	1,511,308.17	1,511,308.17	-	-	Se realizarán trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0814	Rehabilitación de red de agua potable en calle La Gallera, Pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco CDMX		-	1,532,087.41	1,532,087.41	1,532,087.41	1,532,087.41	-	-	Se realizarán trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0815	Rehabilitación de red de agua potable en calle Licenciado Pedro Benavides, Pueblo Santa Cruz Acapulco, Alcaldía Xochimilco CDMX		-	1,562,513.99	1,562,513.99	1,562,513.99	1,562,513.99	-	-	Se realizarán trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0816	Rehabilitación de red de agua potable en calle Xochitepango, Pueblo Santa Cruz Acapulco, Alcaldía Xochimilco CDMX		-	774,509.03	774,509.03	774,509.03	774,509.03	-	-	Se realizarán trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0817	Rehabilitación de red de agua potable en Avenida Carretera Xochimilco-Tulyehualco, Pueblo Santa Cruz Acapulco, Alcaldía Xochimilco CDMX		-	1,397,737.39	1,397,737.39	1,397,737.39	1,397,737.39	-	-	Se realizarán trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0818	Rehabilitación de red de agua potable en calle Cisne, Tejomulco el bajo, Alcaldía Xochimilco CDMX		-	345,818.18	345,818.18	345,818.18	345,818.18	-	-	Se realizarán trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0819	Rehabilitación de red de agua potable en calle Canal Pinahuizac, Tejomulco el bajo, Alcaldía Xochimilco CDMX		-	747,644.04	747,644.04	747,644.04	747,644.04	-	-	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 400 (ML) metros lineales consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0820	Rehabilitación de red de agua potable en calle Canal Pinahuizac, Pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco CDMX		-	635,820.68	635,820.68	635,820.68	635,820.68	-	-	Se realizarán trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0821	Rehabilitación de red de agua potable en Cerrada Pocitos, Pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco CDMX		-	245,739.49	245,739.49	245,739.49	245,739.49	-	-	Se realizarán trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0822	Rehabilitación de red de agua potable en calle Lucerna Sur, Pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía Xochimilco CDMX		-	588,384.53	588,384.53	588,384.53	588,384.53	-	-	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 350 (ML) metros lineales consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0823	Rehabilitación de red de agua potable en calle Ignacio Allende, Pueblo San Andres Ahuayucan, Alcaldía Xochimilco CDMX		-	1,463,039.77	1,463,039.77	1,463,039.77	1,463,039.77	-	-	Se realizarán trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0824	Rehabilitación de red de agua potable en Av. Benito Juarez, Pueblo San Andres Ahuayucan, Alcaldía Xochimilco CDMX		-	1,535,801.29	1,535,801.29	1,535,801.29	1,535,801.29	-	-	Se realizarán trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0825	Rehabilitación de red de agua potable en avenida Carretera a San Pablo, Pueblo San Andres Ahuayucan, Alcaldía Xochimilco CDMX		-	1,267,546.98	1,267,546.98	1,267,546.98	1,267,546.98	-	-	Se realizarán trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0826	Rehabilitación de red de agua potable en calle Miguel Hidalgo, Pueblo San Andres Ahuayucan, Alcaldía Xochimilco CDMX		-	876,710.54	876,710.54	876,710.54	876,710.54	-	-	Se realizarán trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0827	Rehabilitación de red de agua potable en Privada Calvario, Pueblo San Andres Ahuayucan, Alcaldía Xochimilco CDMX		-	465,656.55	465,656.55	465,656.55	465,656.55	-	-	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 250 (ML) metros lineales consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0828	Rehabilitación de red de agua potable en calle Ignacio Zaragoza, Pueblo San Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco CDMX.		-	1,374,040.32	1,374,040.32	1,374,040.32	1,374,040.32	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación de red agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0829	Rehabilitación de red de agua potable en Prolongacion Matamoros, Pueblo San Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco CDMX.		-	1,560,813.84	1,560,813.84	1,560,813.84	1,560,813.84	-	-	Se realizarán trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0830	Rehabilitación de red de agua potable en calle Socrates, Pueblo San Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco CDMX.		-	549,957.10	549,957.10	549,957.10	549,957.10	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación de la red de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0831	Rehabilitación de red de agua potable en Calle 2 de Abril, Pueblo Santiago Tepalcatlalpan, Alcaldía Xochimilco CDMX.		-	1,933,894.95	1,933,894.95	1,933,894.95	1,933,894.95	-	-	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 1,000 (ML) metros lineales consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0832	Rehabilitación de red de agua potable en Calle Libertad, Pueblo Santiago Tepalcatlalpan, Alcaldía Xochimilco CDMX.		-	755,514.91	755,514.91	755,514.91	755,514.91	-	-	Se realizarán trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0833	Rehabilitación de red de agua potable en Calle Río Antiguo, Pueblo Santiago Tepalcatlalpan, Alcaldía Xochimilco CDMX.		-	1,949,379.19	1,949,379.19	1,949,379.19	1,949,379.19	-	-	Se realizarán de rehabilitación a la red de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0834	Rehabilitación de red de agua potable en Calle Cuauhtémoc, Pueblo Santa María Tepepan, Alcaldía Xochimilco CDMX.		-	439,133.01	439,133.01	439,133.01	439,133.01	-	-	Se realizarán trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0835	Rehabilitación de red de agua potable en avenida Nuevo León, Barrio Caltongo, Alcaldía Xochimilco CDMX.		-	1,436,737.29	1,436,737.29	1,436,737.29	1,436,737.29	-	-	Se realizarán trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0836	Rehabilitación de red de agua potable en avenida Hermenegildo Galeana, Barrio Xaltocan, Alcaldía Xochimilco CDMX.		-	1,313,918.24	1,313,918.24	1,313,918.24	1,313,918.24	-	-	Se realizarán trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0837	Rehabilitación de red de agua potable en Callejon Pinitos, Barrio San Esteban, Alcaldía Xochimilco CDMX.		-	721,475.44	721,475.44	721,475.44	721,475.44	-	-	Se realizarán trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0838	Rehabilitación de drenaje sanitario en Prolongación Emiliano Zapata, Barrio la Asunción, Alcaldía Xochimilco CDMX		-	1,451,244.37	1,451,244.37	1,451,244.37	1,451,244.37	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario en la Alcaldía Xochimilco que consiste en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0839	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Tlilxochitl, Ampliación San Marcos Norte, Alcaldía Xochimilco CDMX.		-	2,020,630.82	2,020,630.82	2,020,630.82	2,020,630.82	-	-	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 500 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0840	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Adelaida, Barrio San Lorenzo, Alcaldía Xochimilco CDMX.		-	2,099,269.88	2,099,269.88	2,099,269.88	2,099,269.88	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario en la Alcaldía Xochimilco que consiste en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidraulica con equipo de topografía, excavacion por medios mecanicos para formacion de zanjas, demolicion de pavimento de concreto asfaltico por medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro habilitado colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contencion de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalacion de descarga domicliaria, carpeta de mezcla asfaltica templada.
O21NR0841	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Violeta, Barrio San Cristobal, Alcaldía Xochimilco CDMX.		-	1,768,058.44	1,768,058.44	1,768,058.44	1,768,058.44	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario en la Alcaldía Xochimilco que consiste en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidraulica con equipo de topografía, excavacion por medios mecanicos para formacion de zanjas, demolicion de pavimento de concreto asfaltico por medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro habilitado colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contencion de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalacion de descarga domicliaria, carpeta de mezcla asfaltica templada.
O21NR0842	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Salitre, Barrio San Cristóbal, Alcaldía Xochimilco CDMX.		-	2,372,512.30	2,372,512.30	2,372,512.30	2,372,512.30	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidraulica con equipo de topografía, excavacion por medios mecanicos para formacion de zanjas, demolicion de pavimento de concreto asfaltico por medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro habilitado colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contencion de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalacion de descarga domicliaria, carpeta de mezcla asfaltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0843	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Girasoles, Pueblo Santa Cruz Xochitepec, Alcaldía Xochimilco CDMX.		-	599,944.49	599,944.49	599,944.49	599,944.49	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidraulica con equipo de topografía, excavacion por medios mecanicos para formacion de zanjas, demolicion de pavimento de concreto asfaltico por medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro habilitado colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contencion de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalcion de descarga domicliaria, carpeta de mezcla asfaltica templada.
O21NR0844	Rehabilitación de drenaje sanitario en Cerrada Polen, Pueblo Santa Cruz Xochitepec, Alcaldía Xochimilco CDMX.		-	699,659.59	699,659.59	699,659.59	699,659.59	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidraulica con equipo de topografía, excavacion por medios mecanicos para formacion de zanjas, demolicion de pavimento de concreto asfaltico por medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro habilitado colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contencion de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalcion de descarga domicliaria, carpeta de mezcla asfaltica templada.
O21NR0845	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Jacarandas, Pueblo Santa Cruz Xochitepec, Alcaldía Xochimilco CDMX.		-	1,246,382.61	1,246,382.61	1,246,382.61	1,246,382.61	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidraulica con equipo de topografía, excavacion por medios mecanicos para formacion de zanjas, demolicion de pavimento de concreto asfaltico por medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro habilitado colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contencion de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalcion de descarga domicliaria, carpeta de mezcla asfaltica templada.
O21NR0846	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Tepepan, Nativitas, Alcaldía Xochimilco CDMX.		-	1,268,767.18	1,268,767.18	1,268,767.18	1,268,767.18	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidraulica con equipo de topografía, excavacion por medios mecanicos para formacion de zanjas, demolicion de pavimento de concreto asfaltico por medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro habilitado colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contencion de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalcion de descarga domicliaria, carpeta de mezcla asfaltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0847	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 25 de Febrero 94, Nativitas, Alcaldía Xochimilco CDMX.		-	1,164,321.23	1,164,321.23	1,164,321.23	1,164,321.23	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que consiste en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidraulica con equipo de topografía, excavacion por medios mecanicos para formacion de zanjas, demolicion de pavimento de concreto asfaltico por medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro habilitado colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contencion de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de registro de polietileno para pluvila de banquetta, suministro e instalcion de descarga domicliaria, carpeta de mezcla asfaltica templada.
O21NR0848	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ahualapa, Pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco CDMX.		-	1,633,804.05	1,633,804.05	1,633,804.05	1,633,804.05	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidraulica con equipo de topografía, excavacion por medios mecanicos para formacion de zanjas, demolicion de pavimento de concreto asfaltico por medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro habilitado colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contencion de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de registro de polietileno para pluvila de banquetta, suministro e instalcion de descarga domicliaria, carpeta de mezcla asfaltica templada.
O21NR0849	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Moctezuma, Pueblo San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco CDMX.		-	521,810.41	521,810.41	521,810.41	521,810.41	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidraulica con equipo de topografía, excavacion por medios mecanicos para formacion de zanjas, demolicion de pavimento de concreto asfaltico por medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro habilitado colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contencion de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de registro de polietileno para pluvila de banquetta, suministro e instalcion de descarga domicliaria, carpeta de mezcla asfaltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0850	Rehabilitación de drenaje sanitario en callejón Tenochtitlán, Pueblo San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco CDMX.		-	352,564.37	352,564.37	352,564.37	352,564.37	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidraulica con equipo de topografía, excavacion por medios mecanicos para formacion de zanjas, demolicion de pavimento de concreto asfaltico por medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro habilitado colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contencion de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de registro de polietileno para pluvila de banquetta, suministro e instalacion de descarga domicliaria, carpeta de mezcla asfaltica templada.
O21NR0851	Rehabilitación de drenaje sanitario en callejón Cuitláhuac, Pueblo San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco CDMX.		-	182,665.61	182,665.61	182,665.61	182,665.61	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidraulica con equipo de topografía, excavacion por medios mecanicos para formacion de zanjas, demolicion de pavimento de concreto asfaltico por medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro habilitado colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contencion de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de registro de polietileno para pluvila de banquetta, suministro e instalacion de descarga domicliaria, carpeta de mezcla asfaltica templada.
O21NR0852	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Vicente Guerrero, Pueblo San Andrés Ahuayucan, Alcaldía Xochimilco CDMX.		-	3,415,001.99	3,415,001.99	3,415,001.99	3,415,001.99	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidraulica con equipo de topografía, excavacion por medios mecanicos para formacion de zanjas, demolicion de pavimento de concreto asfaltico por medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro habilitado colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contencion de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de registro de polietileno para pluvila de banquetta, suministro e instalacion de descarga domicliaria, carpeta de mezcla asfaltica templada.
O21NR0853	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 16 de Septiembre, Pueblo San Luis Tlaxialtemalco, Alcaldía Xochimilco CDMX.		-	650,503.30	650,503.30	650,503.30	650,503.30	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidraulica con equipo de topografía, excavacion por medios mecanicos para formacion de zanjas, demolicion de pavimento de concreto asfaltico por medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro habilitado colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contencion de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de registro de polietileno para pluvila de banquetta, suministro e instalacion de descarga domicliaria, carpeta de mezcla asfaltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0854	Rehabilitación de drenaje sanitario en Avenida 5 de Mayo, Pueblo San Luis Tlaxialtemalco, Alcaldía Xochimilco CDMX.		-	1,641,952.08	1,641,952.08	1,641,952.08	1,641,952.08	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidraulica con equipo de topografía, excavacion por medios mecanicos para formacion de zanjas, demolicion de pavimento de concreto asfaltico por medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro habilitado colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contencion de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalcion de descarga domicliaria, carpeta de mezcla asfaltica templada.
O21NR0855	Rehabilitación de drenaje sanitario en Avenida de Las Torres, Pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco CDMX.		-	6,342,535.46	4,418,423.22	4,418,423.22	4,418,423.22	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que consiste en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidraulica con equipo de topografía, excavacion por medios mecanicos para formacion de zanjas, demolicion de pavimento de concreto asfaltico por medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro habilitado colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contencion de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalcion de descarga domicliaria, carpeta de mezcla asfaltica templada.
O21NR0856	Rehabilitación de drenaje sanitario en Cerrada Mirador, Pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco CDMX.		-	291,140.45	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidraulica con equipo de topografía, excavacion por medios mecanicos para formacion de zanjas, demolicion de pavimento de concreto asfaltico por medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro habilitado colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contencion de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalcion de descarga domicliaria, carpeta de mezcla asfaltica templada.
O21NR0857	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Gonzalo Curiel, Pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco CDMX.		-	263,603.52	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidraulica con equipo de topografía, excavacion por medios mecanicos para formacion de zanjas, demolicion de pavimento de concreto asfaltico por medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro habilitado colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contencion de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalcion de descarga domicliaria, carpeta de mezcla asfaltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0858	Rehabilitación de drenaje sanitario en Prolongación José Beltrán, Pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco CDMX.		-	417,004.39	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidraulica con equipo de topografía, excavacion por medios mecanicos para formacion de zanjas, demolicion de pavimento de concreto asfaltico por medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro habilitado colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contencion de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalcion de descarga domicliaria, carpeta de mezcla asfaltica templada.
O21NR0859	Rehabilitación de drenaje sanitario en Avenida Hombres Ilustres, Pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía Xochimilco CDMX.		-	4,262,465.16	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidraulica con equipo de topografía, excavacion por medios mecanicos para formacion de zanjas, demolicion de pavimento de concreto asfaltico por medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro habilitado colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contencion de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalcion de descarga domicliaria, carpeta de mezcla asfaltica templada.
O21NR0860	Rehabilitación de drenaje sanitario en Canal Nacional Chalco Amecameca, Pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco CDMX.		-	3,253,937.24	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidraulica con equipo de topografía, excavacion por medios mecanicos para formacion de zanjas, demolicion de pavimento de concreto asfaltico por medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro habilitado colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contencion de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalcion de descarga domicliaria, carpeta de mezcla asfaltica templada.
O21NR0861	Construcción de sanitarios en Escuela Primaria "Profesor Agustín Banda Sevilla" Alcaldía Xochimilco, CDMX.		-	1,311,743.13	-	-	-	-	-	Se realizará Construcción de sanitarios
O21NR0862	Mantenimiento a Escuela Secundaria Diurna 295 "Guillermo Prieto Pradillo", Pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía Xochimilco CDMX.		-	1,276,904.20	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos que consisten en: Impermeabilización de corona de cimentación, instalación sanitaria, instalación hidráulica, acabados de piso de loseta, suministro y aplicación de pintura, instalación de mueble sanitarios, cancelería, colocación de puertas, instalación eléctrica e impermeabilización en azotea.
O21NR0863	Mantenimiento a Jardín de Niños Coconalli, Colonia Guadalupe, Alcaldía Xochimilco CDMX.		-	813,717.35	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento que consisten en: Instalación hidráulica cisterna, suministro e instalación de tinaco, instalación eléctrica en taller, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, colocación de impermeabilizante.
O21NR0864	Mantenimiento a Escuela Primaria Daniel Ramírez Pérez, Colonia Guadalupe, Alcaldía Xochimilco CDMX.		-	836,865.23	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento que consisten en: construcción de bodega de concreto hidráulico, aplanado fino en muros, colocación de tubo galvanizado y lámpara de interior led, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea, instalación eléctrica, aplicación de pintura en muros y plafones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0865	Mantenimiento a Jardín de Niños Citlaxalpa, Pueblo San Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco CDMX.		-	1,390,706.41	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento en escuela consisten en: instalacion electrica, suministro y colocacion de manguera naranja poliflex, instalación de cable de cobre, colocación de tubo conduit galvanizado, instalación de caja conduit, colocación de centro de carga, colocación de interruptor termomagnético y lámpara de interior led
O21NR0866	Mantenimiento a Jardín de Niños Olinca, Pueblo San Lucas Xochimanca, Alcaldía Xochimilco CDMX.		-	551,971.49	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento que consisten en: Sanitarios discapacitados, demolición por medios manuales de muros de tabique o block, pisos de mosaico de pasta, granito o loseta de barro, recubrimientos de mosaico, azulejo o cintilla, muro de vitrobloc y concreto reforzado, instalación hidráulica, piso de loseta, aplicación de pintura, instalación eléctrica, aplanado fino con llana metálica en muros con cemento permeable, peinado y balanceo de tablero de distribución.
O21NR0867	Mantenimiento a Escuela Primaria "Margarita Magón de Flores", Pueblo San Lorenzo Atemoaya, Alcaldía Xochimilco CDMX.		-	836,250.54	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento que consisten en: desmantelamiento de bodega de lamina , desmantelamiento de cerca de malla, aplanado fino en muros, colocación de poste galvanizado, colocación de poste de arranque, colocación de malla ciclónica galvanizada, aplicación de pintura de esmalte, canceleria instalación de puertas, techumbre patio, colocación de canalón, colocación de lámina blanca, colocación de elementos de acero tipo tubular, lámpara de interior led, demolición por medios manuales de recubrimientos de mosaico, azulejo o cintilla, desmontaje y montaje de alacena, desinstalación e instalación de llave mezcladora industrial, desmontaje y montaje de tarja de acero inoxidable.
O21NR0868	Mantenimiento a Escuela Secundaria Diurna 323 "Tlamachtlicalli", Pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco CDMX.		-	2,631,711.24	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento que consisten en: albañilería escalones y arriates, plantilla de concreto hidráulico, techo de policarbonato, colocación de lámina de policarbonato, fabricación y colocación de elementos de acero tipo tubular, aplicación de pintura de esmalte, impermeabilización en azotea
O21NR0869	Mantenimiento a Escuela Secundaria Técnica 79, Pueblo San Luis Tlaxiátemalco, Alcaldía Xochimilco CDMX.		-	1,450,534.71	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento que consisten en: Desmontaje de lámpara fluorescente, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, desmontaje de puerta de una hoja, desmontaje de marco o chambrana metálica para puerta, colocación de puerta, colocación de canalón cuadrado, fabricación de sistema de descarga para wc de tanque con solera y angulo de acero, lámpara de interior led,
O21NR0870	Mantenimiento a Primaria Ingeniero Miguel Bernard, Pueblo San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco CDMX.		-	542,089.96	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento a escuela consisten en: instalación y pruebas de inodoro instalación eléctrica, suministro y colocacion de manguera naranja poliflex, instalación de cable de cobre, colocación de tubo conduit galvanizado, instalación de caja conduit, colocación de centro de carga, colocación de interruptor termomagnético y lámpara de interior led.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0871	Mantenimiento a Jardín de Niños Tlahui Ollin, Barrio Caltongo, Alcaldía Xochimilco CDMX		-	1,736,400.14	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento a escuela consisten en: Demolición por medios manuales de recubrimientos de mosaico, azulejo o cintilla. desmontaje de mueble sanitario, demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto reforzado, instalacion sanitaria, acabados, colocación de piso de loseta, instalacion electrica
O21NR0872	Mantenimiento a Escuela Secundaria Diurna 290 "Ocelotl", Pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco CDMX		-	1,867,242.92	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento que consisten en: desmontaje de lámpara fluorescente, desmontaje de estructura metalica existente a base de perfiles tubulares, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, colocación de concreto hidráulico, aplicación de pintura de esmalte, aplanado fino en muros, colocacion de piso de loseta, impermeabilización en azotea, fabricación y colocación de elementos de acero tipo tubular, suministro y colocación de lámina ondulada galvanizada, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, instalacion de puertas de acceso con antepecho, instalacion electrica, peinado y balanceo de tablero de distribucion, instalación de cable de cobre, colocación de tubo conduit galvanizado, instalación de caja conduit, lámpara de interior led.
O21NR0873	Mantenimiento a Jardín de Niños David Gutierrez Peña, Ampliación San Marcos Norte, Alcaldía Xochimilco CDMX		-	784,880.38	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento que consisten en: instalacion electrica, suministro y colocacion de manguera naranja poliflex, cable de cobre, colocación de puerta, demolición por medios manuales de aplanados de mezcla, yeso o pastas en muros o plafones, aplanado fino con en muros, colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.
O21NR0874	Mantenimiento a Escuela Primaria Quirino Mendoza y Cortés, Barrio San Pedro, Alcaldía Xochimilco CDMX		-	930,176.64	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimientoque consisten en: plantilla de concreto hidráulico fraguado, muro de tabique rojo recocido, aplanado fino en muros, trabajos de mantenimientoen cisterna, suministro, instalación y pruebas de tubo conector, desmontaje de tinaco de polietileno, suministro e instalación de tinaco, instalación y pruebas de bomba con motor, aplicación de pintura de, impermeabilización en azotea, colocación de elementos de acero tipo tubular, colocación de lámina ondulada galvanizada, instalacion electrica.
O21NR0875	Mantenimiento a Escuela Primaria Juan de la Barrera, Pueblo Santa Cruz Xochitepec, Alcaldía Xochimilco CDMX		-	896,252.13	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento en escuela consisten en: Mantenimiento a instalación eléctrica mediante colocación de manguera naranja poliflex, cable de cobre tipo thw, tubo conduit galvanizado, caja conduit estilo lb y caja conduit estilo ll, centro de carga , interruptor sencillo, toma de corriente, colocación de interruptor de seguridad, interruptor termo magnético, desmontaje de lámpara fluorescente, colocación de lámpara de interior led para sobreponer y reflector led para exteriores
O21NR0876	Construcción de sanitarios en Jardín de Niños Puntli, Pueblo Santiago Tepalcatlalpan, Alcaldía Xochimilco CDMX		-	500,000.01	-	-	-	-	-	Se realizará Construcción de sanitarios que consiste en: Demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, trazo y nivelación para desplante de estructura para edificación en baños, demolición de elementos de concreto, plantilla de concreto hidráulico, colocación de concreto hidráulico, instalación sanitaria, hidráulica, aplicación de pintura, instalación de muebles sanitarios, cancelería, colocación de puertas e instalación eléctrica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0877	Mantenimiento a Jardín de Niños Doctor Emilio Behring, Bosque Residencial del Sur, Alcaldía Xochimilco CDMX		-	1,142,553.52	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento que consisten en: Rampa de discapacitados mediante firme de concreto hidráulico, colocación de elementos de acero tipo tubular, impermeabilización en azotea, instalación de tubo de pvc tipo sanitario, aplicación de pintura vinil acrílica y de esmalte en herrería, colocación de puertas, elementos de acero tipo tubular y lámina rectangular para techo; instalación eléctrica, colocación de lámparas de interior, tablero de distribución, interruptor de seguridad, rehabilitación de barda perimetral y colocación de malla
O21NR0918	Rehabilitación a Centro Deportivo Xochimilco (primera etapa).		-	12,564,738.00	12,564,738.00	12,564,738.00	12,564,738.00	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación a deportivo consisten en: rehabilitación de espacio para gimnasio, rehabilitación de fronton, colocación de velaria y pintura interior y exterior.
O21NR0919	Rehabilitación a Centro Deportivo Xochimilco (segunda etapa).		-	2,435,262.00	2,435,262.00	2,435,262.00	2,435,262.00	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación a deportivo consisten en: rehabilitación de espacio para gimnasio, rehabilitación de fronton, colocación de velaria y pintura interior y exterior.
O21NR0920	Rehabilitación a Centro Deportivo San Gregorio Atlapulco.		-	4,250,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación a deportivo consisten en: mantenimiento a fronton y colocación de techumbre en área de fronton y rehabilitación de sanitarios
O21NR0921	Rehabilitación a Centro Deportivo Santiago Tulyehualco.		-	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación a deportivo consisten en: trazo y nivelación, mejoramiento de terreno y colocación de pista de tartan.
O21NR0922	Trabajos de Rehabilitación en Archivo de Concentración.		-	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación a inmueble consisten en: colocación de muros divisorios, Fabrición de escaleras, colocación de racks y
O21NR0923	Mantenimiento a Casa de Bombas San Luis Tlaxialtemalco.		-	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento a inmueble consisten en: sustitución de malla ciclónica por euro reja perimetral.
O21NR0924	Rehabilitación de Infraestructura en Av. Nuevo León.		-	10,000,000.00	2,024,994.00	2,024,994.00	2,024,994.00	-	-	Se realizará rehabilitación de infraestructura en Av. Nuevo León metros lineales consiste en: Drenaje: excavación de zanjas, colocación de cama de arena, introducción de tubería, construcción de pozos de visita, rellenos, pruebas y compactación, así como desazolve de tubería existente; Agua Potable: tendido de tubería, rellenos de tepetate, registros y válvulas de control; Pavimentación: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de pavimento de concreto estampado, compactación y sellado; Banquetas: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción de banqueta, así como sustitución de luminarias.
O21NR0932	Construcción de drenaje pluvial en Pueblo Santiago Tulyehualco.		-	4,376,012.00	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de construcción de drenaje pluvial que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura, suministro e instalación de línea de conducción con tubería de polietileno, bacheo de 5cm de espesor con concreto asfáltico.
	Total URG		105,536,711.00	193,851,848.00	137,895,621.13	124,998,638.06	137,895,621.13	12,896,983.07	12,896,983.07	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CDBP Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México								
Período:		Enero a Septiembre de 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0357	ADQUISICIÓN DE MESAS PLEGABLES	0	-	11,200.00	11,200.00	-	-	-	-	SE ESTA REALIZANDO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE BIENES RESTRINGIDOS Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES.
A21NR0358	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO	0	-	453,000.00	453,000.00	-	-	-	-	SE ESTA REALIZANDO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE BIENES RESTRINGIDOS Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES.
A21NR0359	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA	0	-	77,988.00	77,988.00	-	-	-	-	SE ESTA REALIZANDO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE BIENES RESTRINGIDOS Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES.
A21NR0360	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0	-	31,500.00	31,500.00	-	-	-	-	SE ESTA REALIZANDO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE BIENES RESTRINGIDOS Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES.
A21NR0361	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO AUDIOVISUAL	0	-	13,800.00	13,800.00	-	-	-	-	SE ESTA REALIZANDO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE BIENES RESTRINGIDOS Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES.
A21NR0362	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	0	-	1,468,820.00	1,468,820.00	-	-	-	-	SE ESTA REALIZANDO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE BIENES RESTRINGIDOS Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES.
A21NR0364	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y PIZARRÓN INTERACTIVO	0	-	75,400.00	75,400.00	-	-	-	-	SE ESTA REALIZANDO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE BIENES RESTRINGIDOS Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES.
A21NR0365	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0	-	457,590.00	457,590.00	-	-	-	-	SE ESTA REALIZANDO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE BIENES RESTRINGIDOS Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES.
A21NR0366	ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA Y EQUIPO FOTOGRÁFICO	0	-	431,910.00	431,910.00	-	-	-	-	SE ESTA REALIZANDO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE BIENES RESTRINGIDOS Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES.
A21NR0367	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA BÚSQUEDA EN CAMPO	0	-	66,000.00	66,000.00	-	-	-	-	SE ESTA REALIZANDO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE BIENES RESTRINGIDOS Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES.
A21NR0368	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO	0	-	366,000.00	366,000.00	-	-	-	-	SE ESTA REALIZANDO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE BIENES RESTRINGIDOS Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES.
A21NR0372	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TERRESTRE	0	-	1,550,550.00	1,550,550.00	-	-	-	-	SE ESTA REALIZANDO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE BIENES RESTRINGIDOS Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES.
	Total URG		-	5,003,758.00	5,003,758.00	-	-	-	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	03C001 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Período:	Enero - Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0316	Expropiación de 2 Predios	0%	0.00	6,617,349.20	6,617,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	Se autorizaron recursos presupuestales a través de afectación líquida a fin de otorgar suficiencia y concretar el pago por expropiación a los beneficiarios de los siguientes predios: 1. Ex Hacienda de San Nicolás Eslava y/o Hacienda de San Nicolás Eslava, ubicado en Villa Álvaro Obregón, en Alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México. 2. Avenida Río de la Magdalena (Eje Diez Sur) número 100, Colonia la Otra Banda, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. Al periodo no se materializó el pago, en virtud de que la Consejería Jurídica y de Asuntos Legales de la Ciudad de México no otorgó el Visto Bueno para los predios en cuestión.
Total URG			0.00	6,617,349.20	6,617,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: ENERO - SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0175	Adquisición de dos Predios por Expropiación o Indemnización para la Construcción de Vivienda de Interés Social y Popular.	87%	0	9,354,955.80	9,354,955.80	1,219,405.00	8,135,550.80	8,135,550.80	8,135,550.80	Se llevó a cabo el pago por la adquisición de 4 predios por expropiación o indemnización en cumplimiento por sentencia dictada por autoridad competente por decreto expropiatorio del inmueble en la Alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México, ubicado en Calle Cafetal número 477, Colonia Granjas México, Calle Oriente 168 No. 106, Colonia Moctezuma, Alcaldía Venustiano Carranza; Regina 56 en la Alcaldía Cuauhtemoc y Lago Iseo en la Alcaldía Miguel Hidalgo
A21NR0249	Adquisición de mobiliario para oficina.	0%	0	2,185,725.49	2,185,725.49	1,666,849.82	0	0	0	Se llevará a cabo la adquisición de mobiliario de oficina y estantería necesaria que será destinada para el desarrollo de las actividades del personal asignado al Centro Integral de Atención Ciudadana del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. 58 sillas secretariales (sin brazos, giratoria, con ajuste neumático de altura del asiento, base de 5 anclas), (42) sillas apilables (elaborada con alambón metálico de cromo de 1/2, con asiento y respaldo acojinados, con bastidor de madera y con un travesaño frontal), (2) archiveros verticales (totalmente en metal, de dos gavetas papelera y una gaveta archivadora, correderas embalinadas de extensión, chapa con juego de dos llaves), (3) archiveros horizontales con acceso lateral (totalmente en metal, de cuatro gavetas para documentos tamaño oficio, correderas embalinadas, con chapa con juego de dos llaves, sistema de cierre general), (57) sillas de resina (con estructura de acero, plegable, elaborada de resina y armazón de acero resistente, con dimensiones de 86.9 x 46.2 x 56.3cm), (10) mesas auxiliares (de 120 cm por 60 cm, con patas de metal de 5 cm de lado y cubierta superior de aglomerado de 3 cm), (19) mesas plegables de resina (rectangular 182 x 76.2 x 74.9 cm, blanca de plástico y estructura de acero), (1) carro metálico de servicio (con cuatro ruedas y dos divisiones, medidas de 42 x 42 x 35), (15) ventiladores de pedestal (tres velocidades, sistema fijo y oscilatorio, silencioso, aspas de plástico rígido de 18", rejillas metálicas), (2) Arco detector de metales y armas(peso 45 kg aprox., 24 meses de garantía, laminado resistente a rasguños, pantalla de cristal líquido)



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Periodo:	ENERO - SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0250	Adquisición de equipo de computo.	0%	0	5,215,944.77	3,095,351.57	810,135.57	0	0	0	<p>Se llevará a cabo la adquisición de equipo de cómputo mismo que será destinado para el desarrollo de las actividades del personal asignado al Centro Integral de Atención Ciudadana del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México.</p> <p>50 laptops con procesador con tecnología 64 bits, memoria RAM de 8GB, disco duro 512 GB, (1) servidor NAS SINOLOGY modelo CPU Intel, capacidad de memoria de 64GB, (30) escáner tipo de digitalización, niveles de escala de grises 256 tonalidades, velocidad de escaneo de 70ppm, (40) pc de escritorio memoria RAM de 8 GB, disco duro de un 1TB, monitor de pantalla ancha de 18 a 24 pulgadas, (30) Acces Point con 2 puertos LAN, frecuencia 5Ghz, (30) Nobreak de 480 VA, con salida de 120VCA, tipo gabinete, (6) multifuncionales laser con resolución 1200x600dpi, velocidad de impresión 21ppm, con puertos usb, (5) tablet con procesador de 1.3 Ghzalmacenamiento interno de 16 GB, memoria RAM 16GB, con Wi-Fi y bluetooth, (3) impresoras térmicas de tickets, velocidad de impresión 200mm/s, teclado y luces indicadoras, consumo de energía 1.8A, (3) impresoras, con texto alfanumérico, impresión ultravioleta, modo de alta calidad, (19) equipos de audio portátiles con al menos 300w de potencia, reproductor de playlist, entrada USB, cables RCA, (1) pantalla motorizada para video proyección con empotre de fibra de vidrio, angulo de vision 180°, tipo de sistema de control remoto, medidas de proyección 3x2.5 metros, (580) paquetes Kaspersky Security Forbusiness-advance por un año, con tipo de seguridad para la nube, protección de usuarios.</p>
Total URG			-	16,756,626.06	14,636,032.86	3,696,390.39	8,135,550.80	8,135,550.80	8,135,550.80	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		04C001 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO									
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
021NR0061	Mantenimiento de Mercados Públicos	0%	210,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	<p>Se lanzó la convocatoria a las Alcaldías de la Ciudad de México a presentar sus proyectos para la mejora de Infraestructura y Estructura de los Mercados Públicos de su demarcación territorial y de su entorno, que coadyuven a mejorar las actividades de comercialización y abasto que en los mismos se desarrollan, conforme a la Acción Institucional para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México y los sus respectivos Lineamientos de Operación.</p> <p>Se recibieron 67 proyectos de las Alcaldías, se continuó con la Predictaminación Técnica y Priorización de los proyectos, la Dictaminación de solicitudes de Apoyo, finalmente se aprobaron los 67 proyectos, y luego de la firma de los convenios de Colaboración correspondientes, se procedió a transferir los recursos, distribuidos en las siguientes 10 Alcaldías:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Azcapotzalco; 3 proyectos: mercados Benito Juárez, Pantaco y Santa Lucia por un total de \$12,051,598.95 2. Benito Juárez; 2 proyectos: mercados San Pedro de los Pinos y La Moderna por un total de \$30,000,000.00 3. Coyoacán, 3 proyectos: mercados Carmen Serdan, Xotepingo y Emiliano Zapata por un total de \$15,000,000.00 4. Gustavo A. Madero, 21 proyectos: mercados Vicente Guerrero, Ramon Corona, Ampliación Casas Aleman, Panamericana, 25 de Julio, Campestre Aragón, San Juan de Aragón Unidad 2, Gertrudis Sánchez, Pradera, 10 de mayo, Bondonjito, San Juan de Aragón Unidad 6, San Juan de Aragón Unidad 4 y 5, Lindavista Vallejo Patera, San Juan de Aragón Unidad 7, Cuchilla de Tesoro, San Juan de Aragón Unidad 3, Santa Rosa, Santa Maria Ticoman, Cuauhtepec, Chalma de Guadalupe; por un total de \$83,397,199.65 5. Iztacalco, 4 proyectos: mercados El Rodeo, Ejidos de la Magdalena Mixhuca, Rio Frio y Leona Vicario; por un total de \$22,371,201.40 6. Iztapalapa; 21 proyectos: mercados Cananea, Constituyentes de 1917, Culhuacán, Escuadrón 201, Francisco Villa, Guadalupe del Moral, Iztapalapa, Jacarandas, Juan de la Barrera, La Purísima, Progreso del Sur, San Andrés Tetepilco, San José Aculco, San Juanico, San Lorenzo Tezonco, San Lorenzo Xicoténcatl, Santa Cruz Meyehualco, Santa María Aztahuacan, Sector Popular, Sifón y Veinticuatro de Febrero; por un total de \$11,000,000.00 7. Magdalena Contreras; 4 proyectos: mercados La Cruz, Cerro del Judio, Turístico Magdalena y La Loma; por un total de \$4,500,000.00 8. Tláhuac; 2 proyectos: mercados Santa Cecilia y San Juan Ixtayopan; por un total de \$12,000,000.00 9. Tlalpan; 4 proyectos: mercados Fuentes Brotantes, Villa Coapa, Plaza Mexicana del Sur y Flores San Fernando; por un total de \$9,124,485.00 10. Xochimilco; 3 proyectos: mercados Xochimilco Zona (Xochitl), Xochimilco Anexo y San Gregorio; por un total de \$10,500,000.00 <p>Habiéndose beneficiado a 67 mercados públicos distribuidos en 10 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, por la cantidad total de \$209,944,485.00 y una vez concluida dicha Acción, la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución de esta Secretaría, solicita que el remanente de recursos sea devuelto a la Secretaría de Administración y Finanzas, ya que no va a ser redireccionado a alguna otra Alcaldía, dicha devolución se realizó mediante la Afectación Líquida No. C04 C01 7687 de fecha 23 de agosto de 2021.</p>
Total URG			210,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	04 P0 DS Fondo para el Desarrollo Social
Período:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0266	Adquisición de Equipo de Cómputo y Software	0.00%	0.00	2,870,000.00	2,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Registro de Compromiso para la Adquisición de Equipo de Computo (25) PC de Escritorio, (6) PC portátil tipo 1, (9) PC portátil tipo 2 y (190) Licencias de Office; El FONDESOS tiene como actividad sustantiva impulsar el desarrollo económico y social de la Ciudad de México, a través del otorgamiento de servicios financieros y no financieros, que incentiven la formación y/o consolidación de empresas, así como, se promuevan alternativas de autoempleo a través del desarrollo de actividades productivas, derivado de lo anterior surge la necesidad de contar con Equipo de Computo que respalde la magnitud del trabajo Administrativo y Operativo, puesto que la vida útil del equipo con que se cuenta ha culminado; El beneficio se encontrara en la eficiencia de los tiempos en labores administrativas y el respaldo confiable de la información de acreditados de este Fideicomiso.
A21NR0267	Adquisición de Vehículos Utilitarios	0.00%	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Registro de Compromiso por la Adquisición de 3 vehículos, dos vehículos sedán y un vehículo tipo pickup con zona de carga; El Fondeso realiza de forma constate labores administrativas mismas que requieren el apoyo de vehículos utilitarios para la trasportación de personal, así como la trasportación de diversos materiales para la realización de entregas de créditos masivas en las diferentes alcaldías de la Ciudad de México, los beneficios se encontraran en el ahorro de combustible, así como en la menor emisión de partículas contaminantes.
Total URG		0.00%	0.00	4,070,000.00	4,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	06C001 Secretaría del Medio Ambiente
Período:	enero-septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
										<p>-Contrato SEDEMA-002-2021-OP, Supervisión Externa del Proyecto Museo de Historia Natural (Proyecto Integral para la Rehabilitación Arquitectónica de los Conjuntos de Dos y Tres Bóvedas del MHNCA).</p> <p>-PERIODO DE EJECUCIÓN: 26 de mayo al 31 de diciembre 2021</p> <p>-AVANCE FÍSICO: 42.25%</p> <p>-DESCRIPCIÓN DE AVANCES FÍSICOS OBTENIDOS: Detección física de instalaciones subterráneas. Aportación de apoyo técnico para interpretar y Solucionar problemas constructivos de orden técnico. Asistencia a juntas de trabajo. Revisión y verificación de números generadores y Actualización de archivo. Verificación de cumplimiento de los requisitos de higiene y seguridad. Revisión de números generadores y estimaciones Control de la calidad de los materiales Control presupuestal Reportes Semanales</p> <p>-UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Av. de los Compositores, Bosque de Chapultepec II Secc, Miguel Hidalgo, 11100 Ciudad de México, CDMX 19.409965, -99.202248</p>



O21NR0506	Rehabilitación Arquitectónica para el Museo de Historia Natural	32.98%	0.00	177,727,200.00	177,727,200.00	172,286,906.68	67,621,014.52	67,621,014.52	67,621,014.52	<p>-Contrato SEDEMA-004-2021-OP, Proyecto Museo de Historia Natural (Proyecto Integral para la Rehabilitación Arquitectónica de los Conjuntos de Dos y Tres Bóvedas del MHNCA).</p> <p>-PERIODO DE EJECUCIÓN: 31 de mayo al 31 de diciembre 2021 -AVANCE FÍSICO: 23.71%.</p> <p>DESCRIPCIÓN DE AVANCES FÍSICOS OBTENIDOS: Se continua con el seguimiento oportuno del proyecto ejecutivo y se realiza el seguimiento mediante los reportes correspondientes y las minutas extraordinarias de los vistos buenos y de las autorizaciones por medio de la supervisión externas. Se Realizo visita en las instalaciones habilitadas temporalmente para el resguardo de la colección museográfica. Se continua trabajos de limpieza de las Áreas. Se realiza la verificación de los trabajos ejecutados. Se concluyó la construcción de muros y de rampa en zona de 2 bóvedas . Se continua con el proceso de montaje de estructuras tubulares de acero en la parte interior de las cupulas que servirán de soporte para el Newmat en dos bóvedas plafón según el proyecto ejecutivo. Se continúan con la demolición de anillos de cimentación en la zona de pasillo de Dos a Tres Bóvedas. y se procede a los trabajos de Reestructuración. En 3 bóvedas se continua con el retiro de producto de demolición y se realizan trabajos de retiro de falsas adherencias en plafón de bóvedas. Se iniciaron trabajos de colocación de guía para la posterior colocación del Newmat Se inicia la gestión para el traslado de piso desde la bodega hasta el Museo</p> <p>-UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Av. de los Compositores, Bosque de Chapultepec II Secc, Miguel Hidalgo, 11100 Ciudad de México, CDMX 19.409965, -99.202248</p>
										<p>-Contrato SEDEMA-003-2021-OP, Zoológico de Chapultepec Alfonso L. Herrera (Supervisión Externa del Proyecto Integral para la Rehabilitación del Zoológico de Chapultepec Segunda Etapa).</p> <p>-PERIODO DE EJECUCIÓN: 26 de mayo al 31 de diciembre 2021 -AVANCE FÍSICO: 34.60%</p> <p>-DESCRIPCIÓN DE AVANCES FÍSICOS OBTENIDOS: Se han realizado los servicios de Procuraciones Previas. Actividades Inmersas. Cumplimiento de Calidad. Control de programas. Control Presupuestal.</p> <p>-UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Coordenadas para Zoológico de chapultepec Latitud & longitud: 19.4232085, -99.1895256 Minutos de arco: 116539251, -595137153 DDD.MM.SS: 19.25.24,-99.11.22 NMEA (DDMM.MMMM): 1925.3925,N,09911.3715,W Elevación: 2255.12 msnm</p>



O21NR0507	Proyecto integral de Rehabilitación del Zoológico de Chapultepec 2a. Etapa	32%	0.00	99,400,000.00	99,400,000.00	93,660,487.54	28,708,585.59	28,708,585.59	28,708,585.59	<p>-Contrato SEDEMA-005-2021-OP, Zoológico de Chapultepec Alfonso L. Herrera (Proyecto Integral para la Rehabilitación del Zoológico de Chapultepec Segunda Etapa)</p> <p>-PERIODO DE EJECUCIÓN: 23 de junio al 31 de diciembre 2021</p> <p>-AVANCE FÍSICO: 30.20%.</p> <p>-DESCRIPCIÓN DE AVANCES FÍSICOS OBTENIDOS: Se trabaja en el Proyecto Ejecutivo, se realizan trabajos de Construcción (trabajos de preliminares, albañilería, acabados, herrería, instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalaciones eléctricas y trajos de vegetación), se realizan trabajos en la partida de Mobiliario.</p> <p>-BENEFICIOS SOCIALES A OBTENER: Esta intervención tiene como objetivo rehabilitar zonas estratégicas dentro del Zoológico de Chapultepec que contribuyan a mejorar las condiciones de habitabilidad y de salud y bienestar de la fauna silvestre, diversificar las actividades de los visitantes y mejorar la vivencia de experiencias interactivas en apoyo a la educación para la conservación de la fauna silvestre, además de establecer los espacios de servicios necesarios para el correcto funcionamiento del zoológico.</p> <p>-UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Coordenadas para Zoológico de chapultepec Latitud & longitud: 19.4232085, -99.1895256 Minutos de arco: 116539251, -595137153 DDD.MM.SS: 19.25.24,-99.11.22 NMEA (DDMM.MMMM): 1925.3925,N,09911.3715,W Elevación: 2255.12 msnm</p>
										<p>-Contrato no. SEDEMA-001-2021-OP, Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Centro de Cultura Ambiental en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.</p> <p>-PERIODO DE EJECUCIÓN: 24 de mayo al 27 de agosto 2021</p> <p>-AVANCE FÍSICO: 96.50%.</p> <p>-DESCRIPCIÓN DE AVANCES FÍSICOS OBTENIDOS: Estudios previos: Levantamiento topográfico, Estudio edafológico y de fertilidad de suelos, Estudio de arbolado existente, Estudio fitosanitario, Aforo de entrada de agua, Métrica de suelos. Programa arquitectónico, Anteproyecto arquitectónico y de Paisaje Proyecto Arquitectónico del Centro de Cultura Ambiental, Proyecto arquitectónico y de paisaje de áreas exteriores, Proyecto estructural, Proyecto de instalaciones hidráulicas, Proyecto de riego, Proyecto de instalaciones eléctricas, Proyecto de telefonía y sonido, Proyecto de sistema contra incendios, Proyecto de instalación de gas, Proyecto de señalética, Proyecto de riego, Catálogo de conceptos, Manual de operación y avance en Trámites y permisos</p> <p>-UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Avenida de los Compositores y Nerí Vela, Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.</p>



O21NR0544	Proyecto y construcción del Centro de Cultura Ambiental en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec	39%	0.00	278,320,000.00	278,320,000.00	245,896,077.27	67,234,279.32	67,234,279.32	67,234,279.32	<p>-Contrato no. SEDEMA-008-2021-OP, Construcción del Centro de Cultura Ambiental en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.</p> <p>-PERIODO DE EJECUCIÓN: 26 de agosto al 31 de diciembre 2021 -AVANCE FÍSICO: 0.36%. -DESCRIPCIÓN DE AVANCES FÍSICOS OBTENIDOS: Desmantelamiento de luminarias; desyerbe, trazo y compactación de andadores; demolición de andadores existentes y guarniciones. -BENEFICIOS SOCIALES A OBTENER: Aprovechar el potencial y la vocación del Bosque para consolidarse como uno de los articuladores espaciales y nodos socioculturales más relevantes de la Ciudad, llegando a ser un escenario modelo y un actor ejemplificante en la construcción de cultura y conciencia ambiental para la ciudadanía. -UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Avenida de los Compositores y Neri Vela, Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.</p> <p>-Contrato no. SEDEMA-010-2021-OP, Supervisión Externa de la Construcción del Centro de Cultura Ambiental en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.</p> <p>-PERIODO DE EJECUCIÓN: 01 de septiembre al 31 de diciembre 2021 -AVANCE FÍSICO: 19.99%. -DESCRIPCIÓN DE AVANCES FÍSICOS OBTENIDOS: Revisión parcial conceptual del proceso constructivo, Revisión parcial de programas de obra, Revisión parcial de avances de permisos oficiales,Asistencia y seguimiento a Juntas de trabajo, Apoyo técnico en la Interpretación de documentos. -UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Avenida de los Compositores y Neri Vela, Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.</p> <p>-Contrato SEDEMA-006-2021-OP, Supervisión Externa del Proyecto Integral para Construcción de Biciestacionamiento y Equipamiento en el Bosque de Chapultepec.</p> <p>-PERIODO DE EJECUCIÓN: 24 de agosto al 31 de diciembre 2021 -AVANCE FÍSICO: 17.11%. -DESCRIPCIÓN DE AVANCES FÍSICOS OBTENIDOS: Se revisaron que los trabajos de retiro de impermeabilizante prefabricado existente de azotea, y la colocación de impermeabilizante prefabricado en azotea de la dirección de cultura, diseño e infraestructura ciclista y agencia de atención animal, beneficiando a que la edificación este protegida por la transaminación del agua provocada por las lluvias, y que esta pueda provocar algún daño a los equipos, mobiliarios o algún accidente al interior de las instalaciones por el piso mojado; mejoramiento de los acabados de la fachada para una mejor visualización del inmueble; presentación de proyecto ejecutivo para la construcción de bodega de bicicletas para que el personal de movilidad tenga un espacio para resguardo de material que ocupan para sus actividades múltiples, y proyecto de remodelación del auditorio. -UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 19°25'05.0"N 99°11'47.5"W</p>



O21NR0567	Proyecto Integral para construcción de biciestacionamiento y equipamiento, ubicada en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.	17%	0.00	9,940,000.00	9,940,000.00	8,837,504.96	2,117,004.49	2,117,004.49	2,117,004.49	<p>-Contrato SEDEMA-009-2021-OP, Proyecto Integral para Construcción de Biciestacionamiento y Equipamiento en el Bosque de Chapultepec.</p> <p>-PERIODO DE EJECUCIÓN: 01 de septiembre al 31 de diciembre 2021</p> <p>-AVANCE FÍSICO: 16.43%.</p> <p>-AVANCES FÍSICOS OBTENIDOS: se realizó retiro de impermeabilizante prefabricado existente de azotea, y la colocación de impermeabilizante prefabricado en azotea de la dirección de cultura, diseño e infraestructura ciclista y agencia de atención animal ayudando a que la instalación este protegida por la transaminación del agua provocada por las lluvias, así como la aplicación de pintura en fachadas exteriores para una mejor visualización del inmueble; presentación de proyecto ejecutivo para la construcción de bodega de bicicletas para que el personal de movilidad tenga un espacio para resguardo de material que ocupan para sus actividades múltiples, y proyecto de remodelación del auditorio.</p> <p>-BENEFICIOS SOCIALES A OBTENER: Al construir un espacio (bodega de bicicletas) para el resguardo de bicicletas, materiales y equipos que actualmente se encuentran ocupando auditorios, aulas y bodegas de diversos inmuebles dentro de la segunda sección del bosque de Chapultepec, buscando la menor huella ecológica posible en cuanto a materiales y formas constructivas, facilitar el uso de los espacios deportivos y recreativos en la primera, segunda y tercera sección del bosque de Chapultepec con la colocación de racks de bicicletas y bebederos.</p> <p>-UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 19°25'05.0"N 99°11'47.5"W</p>
A21NR0390	Proyecto para la Adquisición de Equipo de Cómputo, otros mobiliarios, cámaras fotográficas y de video, para el control de la fauna Nociva en el Bosque de Chapultepec.	0%	0.00	382,000.00	382,000.00	-	-	-	-	
A21NR0391	Proyecto para la Adquisición de vehículo, equipo e instrumento médico y de laboratorio para el Control de Fauna Nociva en el Bosque de Chapultepec.	0%	0.00	765,500.00	765,500.00	-	-	-	-	
A21NR0392	Proyecto para la Adquisición de Dron y geolocalizadores, para el Control de Fauna Nociva en el Bosque de Chapultepec.	0%	0.00	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	
A21NR0453	Proyecto para la Adquisición de Telémetro láser y Binoculares en el Bosque de Chapultepec.	0%	0.00	10,200.00	10,200.00	-	-	-	-	
Total URG				566,694,900.00	566,694,900.00	520,680,976.45	165,680,883.92	165,680,883.92	165,680,883.92	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0021	Adquisición de equipos de medición de caudales y transmisión de datos	0%	12,500,050.00	12,500,050.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la adquisición de 10 equipos de medición identificados de la siguiente manera: (5) medidores de caudal para estaciones hidrométricas de drenaje y (5) equipos para medición de agua y transmisión de datos. Los equipos mencionados serán instalados en diferentes instalaciones del sistema hidráulico, ubicadas en diversas alcaldías de la Ciudad de México.
A21NR0030	Adquisición de licencias y sistemas informáticos para manejo y conservación de la información	0%	14,300,000.00	14,300,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la adquisición de 7 para estaciones remotas de medición y control, con caudalímetro de la gama SM y valores entre 50 µS/cm y 80 µS/cm; así como 3 sistemas informáticos para el manejo y conservación de información histórica de estaciones hidrométricas, de tipo óptico en los molinetes de cazoletas, velocidad en dos puntos, con 20 a 25 verticales de la sección transversal.
A21NR0048	Adquisición de instrumental médico y de laboratorio	0%	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la adquisición de 400 equipos e instrumentales médicos y de laboratorio identificados de la siguiente manera: 30 oxímetros profesionales certificados de pulso de dedo para medir la concentración de oxígeno arterial de la hemoglobina y la frecuencia cardíaca (pulso); 70 termómetros con tecnología infrarroja para tomar la temperatura corporal a una distancia de 3-5 cm de la frente en un segundo y sin contacto, rango de medición de 32° - 42.9° C y pantalla LCD de 3 colores; 200 guantes de látex de uso médico desechables; y 100 cubrebocas de cinco capas de protección, algodón con filtro de aire caliente y material elástico para el personal que labora dentro de las instalaciones del SACMEX.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0060	Adquisición de maquinaria y equipos para el mantenimiento y operación del sistema de drenaje	0%	106,000,000.00	106,000,000.00	6,812,256.30	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la adquisición de 100 maquinas industriales tales como: unidad de emergencia autopropulsada modelo 2021, 28 soldadoras tipo generador con motor a Gasolina (con bomba de combustible eléctrica), carcaza totalmente cerrada, soldadura versátil C.D. procesos; 30 vibroapisonadores con motores diseñados exclusivamente para la compactación efectiva y bajo las normas EPA de emisin de gases; 10 desbrozadoras con motor de un cilindro, de 2 tiempos y silenciador; 10 motosierras de gasolina RYOBI con motor potente de 46CC de 2-tiempos; 20 cortadoras de concreto de disco diamante de 14" y una grúa telescópica; así como también la adquisición de 200 equipos con las siguientes características: 60 equipos de geófonos para inspección de redes con carrito portátil de transporte y sistema de batería de hasta 5 horas de autonomía; 50 unidades de emergencia autopropulsada; 30 unidades de potencia hidráulica con motor, bomba hidráulica, válvula interna, válvula hidráulica y reservorio hidráulico; 10 grúas telescópicas articuladas; 10 equipos hidroneumáticos de alta presión, 5 minibiofiltros, 5 equipos consumibles de arranque de operación fría, larga vida de consumibles, diseño de electrodo y boquilla de ahorro; 20 equipos hidroneumáticos de alta presión; 5 equipos de tratamiento de carbono activado para sistema de tamaño 12 x 40 U.S. Std. Mesh y 5 desmalezadoras, motosierras y podadoras.
A21NR0069	Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos para la operación del sistema de drenaje	0%	37,500,000.00	37,270,000.00	2,770,000.00	15,957,737.20	0.00	0.00	0.00	Consiste en la adquisición de 150 equipos de generación, aparatos y accesorios eléctricos identificados de la siguiente manera: 30 arrancadores modelo 8536SDG1, tipo 2, nema 2; 10 interruptores de potencia para media tensión de 15KV a 38 KV, y frecuencia 60 Hz; 15 transformadores eléctricos con capacidad de 5,000 KVA y hasta 50 MVA y frecuencia de operación 60 Hz; 20 generadoras eléctricas de gasolina de 2600W; 20 centros de control de motores con interruptores SG600 y SK1200 y variadores VCA, 15 máquinas de soldar portatil con 7500 W de potencia y 160 mA; 20 pertigas telescópicas universales modelo S-240P de nueve secciones extendida; y 20 medidores de resistencia con voltaje de prueba 100V/250V/500V/1000V y seis unidades de potencia.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0077	Adquisición de vehículos de diferentes tipos para traslado de personal operativo, administrativo y de materiales	0%	51,500,000.00	51,500,000.00	15,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la adquisición de 40 camiones con las siguientes características: 10 camiones con brazo hidráulico para 10 toneladas, doble pantógrafo más brazo telescópico con una extensión JIB y rotación de la torreta a 320 grados; 10 camiones de volteo para 8 m3, Mv-225 4x2 6vel con caja, 7m3 Modelo 2021; 10 camiones de volteo con capacidad de carga de 7 m3 y sistema de levantamiento hidráulico; y 10 camiones de redilas Modelo QSP y transmisión Manual; adquisición de 10 grúas telescópicas de 15 toneladas sobre orugas TCC-1400; así como la adquisición de 50 vehículos identificados de la siguiente manera: 20 pick up de transmisión manual, motor 1.6 y 110 h.p., 10 vehículos estacas con capacidad de 3.5 toneladas, 10 vehículos tipo sedán de cuatro puertas, transmisión automática y cinco plazas; y 10 pick up doble cabina de 4 cilindros y vagoneta para detección de fugas equipada con geófonos, correladores, cámara de video inspección de empuje y robotizada.
A21NR0085	Adquisición de equipo de computo y tecnologías de la información y comunicación	2%	71,650,000.00	81,290,835.75	32,683,851.70	0.00	604,940.00	604,940.00	604,940.00	Consiste en la adquisición de 60 equipos de comunicación identificados de la siguiente manera: renovación de un conmutador telefónico (incluye redundancia en PBX, 700 extensiones telefónicas de voz/IP) con cambio de tecnología analógica, digital a voz/IP, seguridad perimetral de red, incluye detección de intrusos, protección de aplicaciones telemétricas y administrativas (NOMINA, INVENTARIOS, PLUVIÓMETROS, RADAR), renovación de solución de red inalámbrica, incluye controladora central y 30 AP's (puntos de acceso), para cubrir los edificios de NEZAHUALCÓYOTL 109 Y NEZAHUALCÓYOTL 127, servidores para instalar aplicaciones de pluviómetros GPRS, aplicaciones de pluviómetro RADIO, SIGOB, Consola antivirus, Protocolo pluviométrico de las 29 estaciones, productos de radar, nómina e inventarios y seguimiento territorial. Unidad de almacenamiento en red para fortalecer la gestión documental y las políticas de respaldo del organismo. Asimismo se prevee la adquisición de 50 computadoras de escritorio, laptops, multifuncionales y plotters.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0093	Adquisición de maquinaria y equipos para el mantenimiento y operación del sistema de agua potable	24%	32,349,800.00	32,349,800.00	2,640,283.53	24,072,430.20	640,283.53	640,283.53	640,283.53	Consiste en la adquisición de 30 maquinarias identificadas de la siguiente manera: 10 bailarinas compactadoras con motor Robien de 4Hp, modelo EH12D a gasolina; 20 aparatos medidores de agua para ser instalados en las tomas tipo cuello de garza, así como para usuarios consumidores de agua tratada. Además se prevé la adquisición de 280 equipos tales como: 50 dosificadores para hipoclorito y sustancias (UDPYDA Y UDPYDC) con capacidades de control integrado; 60 equipos esmeriladora modelo GT20P para un voltaje de 110V; 60 pistolas de presión Línea Vertical, modelo HL-270 V; 30 equipos hidróponos modelo B00P8PDDEM, con una fuente de alimentación de 120/240V, 50/60Hz; 80 equipos de construcción tales como remachadora, cuchillo cartonero, serrucho y cincel.
A21NR0097	Adquisición de bombas y motores eléctricos para el funcionamiento de la infraestructura de agua potable	100%	115,344,500.00	115,344,500.00	53,287,642.81	53,919,168.59	53,287,642.81	53,287,642.81	53,287,642.81	Consiste en la adquisición de 120 equipos de bombeo identificados de la siguiente manera: 60 bombas con motor eléctrico sumergible Modelo BOS-1-1/2SP y Voltaje 110V; 60 bombas verticales (cuerpo de impulsores) Modelo MULTI45-4, Potencia 4 W y Fase eléctrica Trifásica 220/440; así como la adquisición de 100 motores eléctricos modelo 1RF20000DB414AA1, tipo 1RF20000DB414AA1, tensión: 115/230 V Corriente a F.S.: 13,6 / 6,8.
A21NR0104	Adquisición de mobiliario, estantería y equipo administrativo	0%	352,200.00	352,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El SACMEX requiere renovar y adquirir equipos nuevos con características especiales y tecnologías más eficientes, los cuales serán utilizados por el personal administrativo de la Dirección de Concertación Ciudadana en reuniones de trabajo en atención a grupos sociales, reuniones de trabajo con diferentes áreas y dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, así como en eventos de comunicación y difusión.
A21NR0105	Adquisición de cámaras y equipo de grabación	0%	103,500.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la adquisición de tres cámaras fotográficas profesionales con sensor CMOS de 22.3mm x 14.9mm., pantalla de 3" con enfoque manual y autofocus, velocidad máxima de obturador de 1/8000s y conectividad wifi, así como una cámara de video digital con pantalla LCD de 6016 x 4016 píxeles para visualizar de forma sencilla y clara fotografías y videos, LCD inclinable de ángulo variable de 1,229k puntos de 3.2 pulgadas, resolución de 24 MP y lente de 24 - 120mm.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:			06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México							
Período:			Enero - Septiembre 2021							
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
A21NR0106	Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos para la operación del sistema de agua potable	99%	109,900,000.00	109,900,000.00	69,563,924.24	26,677,680.00	69,183,924.24	69,183,924.24	69,183,924.24	Consiste en la adquisición de 185 equipos de generación, aparatos y accesorios eléctricos identificados de la siguiente manera: 40 torres de iluminación de LED portátil c/ 4 lámparas 220/380 volts60Hz 8 Kw motor a diesel, tiempo de uso continuo 8 hrs; 20 generadores portátiles manuales, potencia de arranque 1000 W80, modelo HHY900; 80 arrancadores de estado sólido modelo ATS46D17N, Soft Starter 5HP/4kW 208/240V-50/60Hz 10HP/7.5kW 400/500V-50/60Hz y 45 transformadores trifásicos de distribución de 220 voltajes de entrada, 440 de salida y frecuencia de 60 Hz.
A21NR0278	Adquisición de vehículos para la operación de servicios hidráulicos	0%	0.00	19,439,013.20	19,439,013.20	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la adquisición de 63 vehículos identificados de la siguiente manera: (22) automóviles sedan compactos, de 5 puertas, transmisión automática de 5 velocidades y 5 plazas; (10) automóviles sedan subcompactos de cuatro puertas, transmisión manual de cinco velocidades y cinco plazas; (3) camionetas de carga de 2 puertas, largo de caja mínimo de 2.00 metros, transmisión manual de 5 velocidades y motor de gasolina con cuatro cilindros; (28) camionetas de carga con cabina, de dos puertas frontales, 2 puertas en cabina y puerta corrediza en la zona de carga derecha, transmisión manual de 5 velocidades.
A21NR0341	Adquisición de mobiliario para uso administrativo	0%	0.00	26,236,464.70	17,202,042.45	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la adquisición de 19,414 mobiliarios identificados de la siguiente manera: cubierta recta de 120X60 y 16 mm (1,954); cubierta recta de 150x60 y 16 mm (124); archivero 1+1 de 42X50X54 H cm. regatón nivelador (2,078); marco metálico en U de 60 cm. (2,771); travesaño fijo para estación de trabajo de 120-150 cm. (4,156); mini mampara melamina 16 mm 60X30 cm. (2,771); herraje gris para mini-mampara sobre cubierta perforada (5,542); locker metálico de 5 puertas 380X445X1807 calibre 24 gris acero (15); sofa winner de 1 plaza tapizado de piel (1); sofa winner de 2 plazas tapizado de piel (1) y sofa winner de 3 plazas tapizado de piel (1).
A21NR0348	Adquisición de muebles para concesionarias del SACMEX	0%	0.00	1,616,471.02	1,616,471.02	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la adquisición de 171 muebles identificados de la siguiente manera: 13 módulos de recepción, 28 escritorios, 26 sillas de atención a clientes, 20 sillas periferas, 29 bancas para espera acojinadas, 20 sillas secretariales, 2 mesa para buzón de quejas, 15 gabinetes archivadores, 2 mesas redondas, 4 mesas para impresora, 1 caja fuerte, 1 librero de cuatro entrepaños planta baja empotrado en áreas de caja, 1 librero de dos entrepaños planta baja empotrado sobre mueble de concreto, 1 librero de cinco entrepaños, 1 entrepaño en escuadra en cafetería de oficina, 4 bancas de tres plazas metálicas acojinadas, 2 despachadores de papel higiénico y 1 despachador de jabón líquido para baño, los cuales serán utilizados por el personal durante el desempeño de sus actividades.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O20ML0001	Construcción de la Planta Potabilizadora Iztapalapa 4	29%	12,244,754.00	11,369,813.55	9,795,803.00	8,564,760.26	2,805,053.29	2,805,053.29	2,805,053.29	El proyecto consiste en la Construcción de la Planta Potabilizadora Iztapalapa 4 mediante puesta en marcha y operación, así como la capacitación del personal operador que designe el SACMEX. Los trabajos incluyen ingeniería básica e ingeniería de detalle, obra civil, arquitectónica y estructural, obra electromecánica, obra eléctrica, equipamiento de proceso, obra de instrumentación y control, puesta en marcha y operación transitoria.
O20ML0002	Construcción de la Planta Potabilizadora Los Atorones 2 y 6	0%	32,564,622.00	23,857,207.18	14,058,454.43	23,857,207.18	0.00	0.00	0.00	El proyecto consiste en la Construcción de la Planta Potabilizadora Los Atorones 2 y 6 mediante puesta en marcha y operación, así como la capacitación del personal operador que designe el SACMEX. Los trabajos incluyen ingeniería básica e ingeniería de detalle, obra civil, arquitectónica y estructural, obra electromecánica, obra eléctrica, equipamiento de proceso, obra de instrumentación y control, puesta en marcha y operación transitoria.
O20ML0004	Construcción por cambio de tecnologías de la Planta Potabilizadora El Sifón	82%	41,465,313.00	26,788,854.39	26,788,854.39	4,823,047.96	21,965,806.43	21,965,806.43	21,965,806.43	El proyecto consiste en Construcción por cambio de tecnologías de la Planta Potabilizadora El Sifón, mediante puesta en marcha y operación, así como la capacitación del personal operador que designe el SACMEX. Los trabajos incluyen ingeniería básica e ingeniería de detalle, obra civil, arquitectónica y estructural, obra electromecánica, obra eléctrica, equipamiento de proceso, obra de instrumentación y control, puesta en marcha y operación transitoria.
O20ML0005	Construcción por cambio de tecnologías de la Planta Potabilizadora Iztapalapa 1	94%	12,410,777.00	12,406,828.93	9,928,621.00	3,064,035.17	9,342,793.76	9,342,793.76	9,342,793.76	El proyecto consiste en la Construcción de la Planta Potabilizadora Iztapalapa 1 mediante puesta en marcha y operación, así como la capacitación del personal operador que designe el SACMEX. Los trabajos incluyen ingeniería básica e ingeniería de detalle, obra civil, arquitectónica y estructural, obra electromecánica, obra eléctrica, equipamiento de proceso, obra de instrumentación y control, puesta en marcha y operación transitoria.
O20ML0006	Construcción por cambio de tecnologías de la Planta Potabilizadora Santa Catarina	92%	17,198,366.00	16,476,630.40	13,758,693.00	3,773,471.19	12,703,159.21	12,703,159.21	12,703,159.21	El proyecto consiste en la construcción por cambio de tecnologías de la Planta Potabiliza Santa Catarina mediante puesta en marcha y operación, así como la capacitación del personal operador que designe el SACMEX. Los trabajos incluyen ingeniería básica e ingeniería de detalle, obra civil, arquitectónica y estructural, obra electromecánica, obra eléctrica, equipamiento de proceso, obra de instrumentación y control, puesta en marcha y operación transitoria.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O20ML0011	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Iztapalapa (Zona Poniente), Ciudad de México	100%	21,855,000.00	17,473,664.04	17,473,664.04	0.01	17,473,664.03	17,473,664.03	17,473,664.03	Para el establecimiento de los 20 sectores se realizará la construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición en líneas de red secundaria o a la salida de tanques de almacenamiento, instalación de válvulas especiales para reducción de presión y cortes de tuberías en sitios definidos, dependiendo de variables hidráulicas y particulares de cada sector. Se contempla la conclusión total de la obra debiendo entregar ésta en condiciones de funcionamiento, es decir, la puesta en marcha u operación de los sectores hidráulicos y la vigilancia de la operación de los sectores.
O20ML0012	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México	100%	17,940,000.00	17,003,458.16	15,249,530.70	1,753,927.46	15,249,530.70	15,249,530.70	15,249,530.70	Para el establecimiento de los 23 sectores se realizará la construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición en líneas de red secundaria o a la salida de tanques de almacenamiento, instalación de válvulas especiales para reducción de presión y cortes de tuberías en sitios definidos, dependiendo de variables hidráulicas y particulares de cada sector. Se contempla la conclusión total de la obra debiendo entregar ésta en condiciones de funcionamiento, es decir, la puesta en marcha u operación de los sectores hidráulicos y la vigilancia de la operación de los sectores.
O20ML0013	Trabajos en el Canal Nacional II y III etapa (2a etapa)	88%	220,400,000.00	220,400,000.00	49,166,713.65	165,428,763.00	43,330,561.87	43,330,561.87	43,330,561.87	Los trabajos se realizarán en 10.00 kilómetros y consisten en consisten en la rectificación y rehabilitación del Canal Nacional, infraestructura para saneamiento, el reforzamiento de los bordos, manejo del drenaje pluvial, riego de jardines, cruces peatonales, arquitectura y paisaje urbano.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O20ML0014	Implementación del laboratorio de análisis en los sistemas de macromedición de agua potable y drenaje (2a etapa)	22%	20,000,000.00	20,000,000.00	16,000,000.00	12,785,723.24	3,556,785.35	3,556,785.35	3,556,785.35	El proyecto consiste en el diseño, construcción y el acondicionamiento de los espacios que complementaran el "Laboratorio de Análisis para Apoyo en los Sistemas de Macro medición de Agua Potable y Drenaje" (2da etapa)", mediante restauración estructural de tanque elevado, acabados en tanque elevado, instalación de planta de tratamiento de aguas negras, torre de madera para planta de tratamiento de aguas negras, instalación de potabilizadora de agua pluvial, humedal de agua pluvial, sistema de protección integral (tierras físicas), instalación de cable estructurado, iluminación en área de recreación y descanso, acabados en área de recreación y descanso, puentes de cristal en área de recreación y descanso, instalación de equipos de voz y datos en site, monitoreo y control y crisis, instalación de torre auto soportada, rampa para discapacitados de cristal en fachada principal, sustitución de palmera fachada principal, equipamiento en laboratorio y laboratorio de pruebas, equipamiento en site, monitoreo y control y cuarto de crisis, equipamiento en área de estar, equipamiento en sala de formación, equipamiento en oficina, ares de espera, vestíbulo, galería, informes y archivo, equipamiento en tapanco 1 y 2, equipamiento en área de bodega y mantenimiento, equipamiento en dormitorios, equipamiento en área de recreación y descanso, instalación de voz y datos en pabellón, etc.
O20ML0015	Obras para el mantenimiento a estaciones de medición de pozos de agua potable	100%	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,999,999.00	2,999,999.00	2,999,999.00	Consiste en la implementación de un sistema para unidades de terminal remota con instalación de hidrometría, instalación de central de proceso, instalación de entradas digitales, instalación de salidas digitales, señales analógicas, protocolos, comunicación de banda, comunicación local, alimentación eléctrica, gabinete de alojamiento, supervisión, despliegue y difusión de información.
O20ML0016	Programa piloto de macromedición de la calidad de agua en varias alcaldías de la Ciudad de México	7%	7,000,000.00	7,000,000.00	5,600,000.00	5,253,278.12	367,862.80	367,862.80	367,862.80	Consiste en la operación de un proyecto para iniciar acciones de levantamiento de infraestructura hidráulica, visita de inspección, reconocimiento y levantamiento, medición de gastos y presión, análisis de muestras recolectadas, adecuación de red primaria, supervisión técnica y administrativa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O20ML0020	Construcción de línea de conducción de 508 mm (20") del Tanque la Caldera a la derivación existente del mismo diámetro que alimenta al Rebombío TCIA-8, Alcaldía Iztapalapa	67%	8,009,875.00	7,044,514.18	6,407,901.00	2,748,699.31	4,295,814.87	4,295,814.87	4,295,814.87	El proyecto consiste en la construcción de 1,368.25 metros de una línea de conducción de agua potable de 51 cm. de diámetro mediante una tapa ciega de 508 mm (20") de diámetro, para conectar la línea de proyecto, continuando su trazo por la Calle Presidentes dentro del mismo municipio corriendo paralela a la conducción existente de 1,220 mm (48") de diámetro, a un costado de la autopista México-Puebla, hasta el punto en donde se localiza una caja de válvulas en donde se efectúa la derivación de la línea actual de 508 mm (20") de diámetro que alimenta al Rebombío TCIA-8 y a la cual se conectará la línea objeto de este proyecto, empleando tubería de Polietileno de Alta Densidad RD-17, para lograr su correcta distribución a la red, cuya instalación se hará empleando el proceso constructivo a cielo abierto.
O20ML0021	Construcción de plantas de bombeo en diferentes alcaldías. Construcción de la Nueva Planta de Bombeo La Luz, Pueblo de Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta	68%	5,189,400.00	4,435,825.47	4,151,520.00	1,596,878.64	2,838,946.83	2,838,946.83	2,838,946.83	Consiste en la construcción de una planta de bombeo de agua potable con capacidad de 50 LPS. mediante trabajos de Obra Civil, Construcción de cárcamo tipo seco y cámara de bombeo. - Construcción de Caseta de Vigilancia. - Suministro, instalación y puesta en marcha de 4 bombas periféricas de 50lps cada una, turbina vertical tipo autocontenida de 100 lps, 2 motoreléctricos de inducción jaula de ardilla de 40 HP, subestación eléctrica, CCM, entre otros. - Limpieza durante la ejecución y al finalizar los trabajos. - Señalización.
O20ML0023	Sustitución de la línea de interconexión del Rebombío Tepetatal al GM-19, Alcaldía Gustavo A. Madero	100%	4,452,000.00	4,452,000.00	4,063,957.53	388,042.47	4,063,957.53	4,063,957.53	4,063,957.53	El proyecto consiste en la sustitución de 2,081.50 m de las líneas de conducción de agua potable de 30 cm. de diámetro del Rebombío Tepetatal hasta el Tanque GM-19, empleando tubería de Acero CED 80 para lograr su correcta distribución a la red, cuya instalación se hará empleando el proceso constructivo a cielo abierto. Las principales actividades a realizar son: Trabajos preliminares, demolición de carpeta asfáltica, excavación por medios mecánicos y/o manuales, construcción de trenes de válvulas e instalación de piezas especiales, instalación de tubería de acero, rellenos con material de banco (tepetate), compactación por medios mecánicos, carga y acarreo de material producto de excavación, reposición de carpeta asfáltica, limpieza durante la ejecución y al finalizar los trabajos señalización y supervisión.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O20ML0024	Rehabilitación de cajón de descarga de la obra de toma Gran Canal a la Lumbreira 8 Interceptor Oriente, Alcaldía Gustavo A. Madero	99%	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	142,707.58	14,857,292.42	14,857,292.42	14,857,292.42	Los trabajos para la rehabilitación de 1.8 kilómetros de cajón de descarga de la obra de toma Gran Canal a la Lumbreira 8 del Interceptor Oriente consisten en recubrimiento de la estructura de concreto reforzado con sección rectangular de 6.5 mm. de ancho y 4.45 mm. de altura aproximadamente, contemplando las siguientes actividades: suspensión de incorporación de caudales, empleo de bombeo de achique para drenar la superficie, determinar contenido de gases, obtención de secciones topográficas, limpieza y desazolve, hidrodemolición, trazo y nivelación, colado de revestimiento, colocación de cimbra, perforación de barrendos y carga y acarreo de materiales.
O20ML0028	Reposición del Pozo San Luis 4, Alcaldía Milpa Alta	0%	10,777,694.00	10,777,694.00	8,622,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proyecto consiste en la perforación, obra civil y equipamiento electromecánico del Pozo San Luis 4; dentro de los trabajos de perforación se contempla el aforo y desarrollo del pozo, los cuales arrojan datos importantes para el cálculo del equipo de bombeo requerido para su explotación, así como la calidad de agua extraída para definir si esta requerirá o no de algún tipo de potabilización o tratamiento. Una vez determinado el caudal y la calidad del agua, se realiza el proyecto de obra civil y equipamiento para su explotación. La profundidad de la perforación será de 350.00 metros y el equipo que se utilizará será rotatorio tipo 3,000, incluyendo rendimientos adecuados y las condiciones del trabajo con todos los accesorios y herramientas de perforación.
O20ML0029	Saneamiento integral del Río San Buenaventura, Col. La Cebada, Alcaldías Xochimilco, Tlalpan (2da Etapa), Tramo 3	0%	0.00	64,900,000.00	19,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la construcción de 8,364 metros de colectores marginales, así como la rectificación y reforzamiento del cauce y los acabados. El alcance de la obra comprende la construcción de tubería de polietileno de alta densidad de 30 cm. de diámetro, de 45 cm. de diámetro y rectificación de bordos en el Río San Buenaventura. Se utilizará el procedimiento constructivo de excavación a cielo abierto para los colectores marginales, suministro y colocación de tepetate compactado para la rectificación y reforzamiento del cauce, así como la colocación de accesorios.
O21ML0003	Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Santa Anita	0%	0.00	14,946,881.10	3,074,373.05	0.00	0.00	0.00	0.00	El proyecto consiste en la adecuación tecnológica de una planta potabilizadora denominada Santa Anita, los trabajos incluyen: elaboración de estudios y proyectos, equipamiento (de filtros, funcional y mecánico), obra estructural, pruebas, puesta en marcha y operación, supervisión técnica y administrativa, así como la capacitación del personal operador que designe el SACMEX.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México									
Período:		Enero - Septiembre 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	
021ML0004	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la recuperación de caudales en sectores construidos en el Ejercicio 20-21 en la zona Poniente de la CDMX	0%	0.00	12,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El presente proyecto contempla actividades generales en 35 sectores distribuidos en diversas alcaldías de la Ciudad de México, mediante trabajos de aislamiento de sectores, vigilancia y monitoreo de sectores, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de medición y control, verificación de la transmisión de variables hidráulicas, recuperación de agua perdida, propuestas y adecuaciones de mejora y elaboración de Informe Final.
021ML0005	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la recuperación de caudales en sectores construidos en el Ejercicio 2020-2021 en la zona Oriente de la Ciudad de México	0%	0.00	12,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El presente proyecto contempla actividades generales en 30 sectores distribuidos en diversas alcaldías de la Ciudad de México, mediante trabajos de aislamiento de sectores, vigilancia y monitoreo de sectores, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de medición y control, verificación de la transmisión de variables hidráulicas, recuperación de agua perdida, propuestas y adecuaciones de mejora y elaboración de Informe Final.
021ML0006	Estudios y proyectos de planeación de agua potable, anexos técnicos y diseños funcionales para la adecuación tecnológica y puesta en operación de plantas potabilizadoras en la Ciudad de México	0%	0.00	10,054,300.00	5,349,823.62	10,054,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la elaboración de seis estudios y seis proyectos mediante diagnóstico del diseño, funcionamiento y operación de plantas potabilizadoras, elaboración del diseño funcional para la rehabilitación integral y/o adecuación de las plantas, elaboración de anexos técnicos para la licitación de su rehabilitación integral y/o adecuación, actualización de los términos de referencia de plantas potabilizadoras, acompañamiento técnico durante el proceso de licitación para la rehabilitación integral de plantas potabilizadoras, acompañamiento técnico a la construcción hasta la puesta en marcha de plantas potabilizadoras licitadas en 2020 y acompañamiento técnico para la construcción hasta la puesta en operación de plantas potabilizadoras licitadas en 2020 y 2021.
021ML0007	Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas y puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Cerro de la Estrella 2	0%	0.00	13,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la adecuación tecnológica de la Planta potabilizadora Cerro de la Estrella 2 mediante trabajos preliminares, obra civil, obra hidráulica, obra mecánica, obra arquitectónica y acabados, herrería y carpintería, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, obra de instrumentación y control, pruebas, puesta en marcha, estabilización y supervisión.
021ML0008	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la recuperación de caudales en sectores construidos en el Ejercicio 2019 en la zona Oriente de la Ciudad de México	0%	0.00	12,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El presente proyecto contempla actividades generales en 24 sectores distribuidos en diversas alcaldías de la Ciudad de México, mediante trabajos de aislamiento de sectores, vigilancia y monitoreo de sectores, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de medición y control, verificación de la transmisión de variables hidráulicas, recuperación de agua perdida, propuestas y adecuaciones de mejora y elaboración de Informe Final.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21ML0009	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la recuperación de caudales en sectores construidos en el Ejercicio 2019 en la zona Poniente de la Ciudad de México	0%	0.00	12,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El presente proyecto contempla actividades generales en 25 sectores distribuidos en diversas alcaldías de la Ciudad de México, mediante trabajos de aislamiento de sectores, vigilancia y monitoreo de sectores, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de medición y control, verificación de la transmisión de variables hidráulicas, recuperación de agua perdida, propuestas y adecuaciones de mejora y elaboración de Informe Final.
O21ML0010	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Tláhuac (1ª Etapa), Ciudad de México	0%	0.00	17,500,000.00	17,500,000.00	17,499,848.52	0.00	0.00	0.00	El desequilibrio en la distribución de agua y la falta de control de presiones a causa del deterioro natural de la infraestructura, ha provocado que el volumen de agua para el consumo de los usuarios sea menor cada día, debido al deterioro que presenta la red de distribución y que causan pérdidas del caudal suministrado.
O21ML0011	Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Río Hondo	0%	0.00	23,829,547.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El proyecto consiste en la adecuación tecnológica de una planta potabilizadora denominada Río Hondo, los trabajos incluyen: elaboración de estudios y proyectos, equipamiento (de filtros, funcional y mecánico), obra estructural, pruebas, puesta en marcha y operación, supervisión técnica y administrativa, así como la capacitación del personal operador que designe el SACMEX.
O21ML0012	Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Santa Catarina 11	0%	0.00	8,110,252.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El proyecto consiste en la adecuación tecnológica de una planta potabilizadora denominada "Santa Catarina 11" en la Alcaldía Iztapalapa, mediante trabajos preliminares, obra civil estructural, infraestructura hidráulica y paleria, infraestructura electromecánica, instalaciones hidrosanitarias, infraestructura eléctrica, instrumentación y control, herrería, carpintería y acabados, pruebas de funcionamiento, puesta en marcha, estabilización y capacitación de personal del SACMEX.
O21ML0013	Canal Nacional (3a etapa) Calle Nines a Periférico	0%	0.00	25,000,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El Canal Nacional se localiza al sureste de la Ciudad de México, sirviendo de límite entre las alcaldías Iztapalapa y Coyoacán, es actualmente un cuerpo artificial de agua tratada, el cual se encuentra declarado "Espacio Abierto Monumental del Gobierno de la Ciudad", sin embargo pasará a formar parte de un área de valor ambiental para su conservación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México									
Período:		Enero - Septiembre 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
O21ML0014	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Cuauhtémoc Ciudad de México	0%	0.00	45,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la implementación de 50 sectores hidráulicos en la red de distribución de agua potable, mediante la construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición y control con conexiones a la línea primaria y secundaria respectivamente, instalación de válvulas especiales, para reducción de presión y cortes de tuberías en sitios perfectamente definidos, dependiendo de variables hidráulicas y particulares de cada sector. Asimismo dentro de los alcances se contempla la conclusión total de la obra debiendo entregar esta en condiciones de funcionamiento, es decir la puesta en marcha u operación de los sectores hidráulicos.
O21ML0016	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura para la conformación de sectores en Alcaldía Tlalpan	0%	0.00	15,727,006.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la implementación de 16 sectores hidráulicos en la red de distribución de agua potable, mediante la construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición y control con conexiones a la línea primaria y secundaria respectivamente, instalación de válvulas especiales, para reducción de presión y cortes de tuberías en sitios perfectamente definidos, dependiendo de variables hidráulicas y particulares de cada sector. Asimismo dentro de los alcances se contempla la conclusión total de la obra debiendo entregar esta en condiciones de funcionamiento, es decir la puesta en marcha u operación de los sectores hidráulicos.
O21ML0017	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura para la conformación de sectores en Alcaldía GAM	0%	0.00	51,779,749.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la implementación de 61 sectores hidráulicos en la red de distribución de agua potable de la Alcaldía Gustavo A. Madero, mediante elaboración de proyecto de los sectores, suministro de equipos de comunicación, construcción de obra e implementación de los sectores, puesta en marcha de sectores, vigilancia de la operación de los sectores y elaboración de informe final.
O21ML0020	Saneamiento integral Xochimilco-Tláhuac. Proyecto integral:humedal en Xico 12.5 Ha, para pulir 100 lps del efluente de la Planta de Tratamiento Cerro de la Estrella	0%	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la construcción de 0.60 kilómetros de una línea de conducción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cerro de la Estrella, así como la construcción del humedal, filtros precoladores y clarificadores, línea a presión, estación de bombeo y pabellón de hiperoxidación, se utilizará el procedimiento constructivo de excavación a cielo abierto para la línea de conducción, así como el suministro y colocación de accesorios, en donde las principales actividades serán: proyecto ejecutivo, permiso ambiental, construcción de captación del efluente Cerro de la Estrella, construcción de línea de conducción de captación de efluente de la PTAR al humedal, construcción de estación de bombeo para el efluente del humedal, construcción de línea de presión para conducción del efluente del humedal, construcción de pabellón de hiperoxidación y saneamiento de canales.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México								
Período:			Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	
O21ML0021	Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la planta potabilizadora Jardín Balbuena 2	0%	0.00	11,643,109.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la adecuación tecnológica de la planta Potabilizadora Jardín Balbuena 2, mediante levantamiento topográfico e inventario de instalaciones, estudios de mecánica de suelos, eficiencias electromecánicas, medición de presiones a la entrega de la red, ingeniería de detalle y análisis de riesgos, equipamiento de filtros, construcción de cisterna, construcción de espesador de lodos, líneas de interconexión de proceso, sistema de osmosis inversa, instalaciones mecánicas, instalaciones eléctricas, instrumentación, control, pruebas y puesta en marcha de la planta.
O21ML0022	Proyecto integral: elaboración de proyecto ejecutivo y obra de sustitución de la red de drenaje de la colonia Unidad Habitacional Villa Centroamericana, Alcaldía Tláhuac. "Zona A".	0%	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos consisten en un proyecto integral consistente en la sustitución de tubería de la red de drenaje en 2,500 metros lineales de 0.30 m. de diámetro, 1,600 metros lineales de 0.45 m. de diámetro y un tramo de subcolector de 1,200 metros lineales con diámetro de 0.61 metros con PEAD interior liso-exterior. Incluye la construcción de pozos de visita, pozos de caja, accesorios hidráulicos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de la red hidráulica. Las actividades que forman parte del proyecto son las siguientes: proyecto ejecutivo, preliminares, excavación de zanja, instalación de tubería, construcción de pozos caja, construcción de pozos de visita, rejillas pluviales, relleno de zanjas, reposición de pavimento, limpieza y señalización y supervisión externa.
O21ML0023	Proyecto integral: elaboración de proyecto ejecutivo y obra de sustitución de la red de drenaje de la colonia Unidad Habitacional Villa Centroamericana, Alcaldía Tláhuac. "Zona B".	0%	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos consisten en un proyecto integral consistente en la sustitución de tubería de la red de drenaje en 2,700 metros lineales de 0.30 m. de diámetro, 1,600 metros lineales de 0.45 m. de diámetro y un tramo de subcolector de 1,200 metros lineales con diámetro de 0.61 metros con PEAD interior liso-exterior. Incluye la construcción de pozos de visita, pozos de caja, accesorios hidráulicos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de la red hidráulica. Las actividades que forman parte del proyecto son las siguientes: proyecto ejecutivo, preliminares, excavación de zanja, instalación de tubería, construcción de pozos caja, construcción de pozos de visita, rejillas pluviales, relleno de zanjas, reposición de pavimento, limpieza y señalización y supervisión externa.
O21NR0024	Recuperación de la capacidad de regulación hidráulica del cauce del tramo de la Autopista a Cuernavaca a 2do Callejón de Chabacano	0%	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El proyecto contempla dos estudios de simulaciones hidráulicas de escurrimientos con base en un perfil de rectificación de cauce, considerando las diferentes condiciones hídricas de la cuenca, sus vasos de regulación, estructuras de control de las derivaciones al sistema de drenaje profundo y a otros sistemas primarios de drenaje, para dichas simulaciones se considerará el gasto de diseño proporcionado por SACMEX. Por otro lado, también se realizará la caracterización del dimensionamiento socio ambiental del tramo a analizar.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México									
Período:		Enero - Septiembre 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	
021NR0026	Construcción del semiprofundo Cayetano Andrade	0%	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El Gobierno de la Ciudad de México, mediante el SACMEX, tiene contemplado realizar durante la presente administración la construcción del Semiprofundo Cayetano Andrade, debido a los graves problemas que se presentan en la Calzada Ignacio Zaragoza durante la temporada de lluvias. En lo que refiere a la infraestructura hidráulica de la zona, ésta tiene una antigüedad de más de 40 años, lo que ha repercutido en problemas de inundaciones y desalojo de aguas pluviales y residuales.
021NR0045	Elaboración de estudios y proyectos de planeación para el mejoramiento de la infraestructura hidráulica	47%	90,260,000.00	49,338,334.49	16,261,326.50	34,819,564.16	7,649,269.98	7,649,269.98	7,649,269.98	7,649,269.98	La falta de estudios provoca que el desarrollo de la infraestructura hidráulica se lleve a cabo en forma incorrecta, por lo que es necesario la realización de éstos para hacer un diagnóstico más preciso de la problemática en materia de agua potable.
021NR0105	Trabajos en el Canal Nacional 3a etapa, Calle Nimes a Periférico	0%	25,000,000.00	10,000,000.00	7,500,000.00	2,377,137.57	0.00	0.00	0.00	0.00	El Canal Nacional se localiza al sureste de la Ciudad de México, sirviendo de límite entre las Alcaldías de Iztapalapa y Coyoacán; es actualmente un cuerpo artificial de agua tratada, el cual se encuentra declarado como "Espacio abierto monumental del Gobierno de la ciudad"; sin embargo, pasará a formar parte de un área de valor ambiental para su conservación.
021NR0115	Rehabilitación de sistemas, estaciones de medición y telemetría de la infraestructura de drenaje	0%	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El programa de implementación y automatización de estaciones, sistemas y macromedición permitirá contar con información más precisa sobre la operación del sistema hidráulico de agua potable en la Ciudad de México.
021NR0125	Construcción de pozos de absorción y reumideros	0%	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Debido al constante crecimiento urbano en la Ciudad de México, es necesario contar con un apropiado sistema de drenaje que permita captar, conducir y desalojar en forma oportuna los escurrimientos que se generan en época de lluvias.
021NR0135	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "La Quebradora"	0%	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	La planta entregará agua con calidad igual o mejor a la establecida en la NOM-003-SEMARNAT-1996, al cárcamo de salida de la PTR con dos opciones: la primera distribuir el agua tratada hacia dos humedales que integran el parque hídrico para mejorar las características del agua y en el caso de que estos se encuentren en mantenimiento, reparación o modificación el agua podrá utilizarse directamente del cárcamo de salida hacia los diferentes servicios del parque tal como el riego de áreas verdes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
021NR0145	Rehabilitación electromecánica de pasos a desnivel	0%	20,000,000.00	19,270,417.06	6,000,000.00	19,270,417.06	0.00	0.00	0.00	Algunas zonas de la Ciudad de México presentan complicaciones en la infraestructura de drenaje, debido a problemas asociados al crecimiento poblacional, hundimientos diferenciales y a la antigüedad de las tuberías. Dichas situaciones provocan que componentes de la red de drenaje como pasos a desnivel (asi como atarjeas, rejillas y coladeras), no estén en condiciones para conducir las aguas residuales y pluviales, complicando el desalojo durante la temporada de lluvias.
021NR0154	Construcción y sustitución de líneas, redes, tuberías y acueductos de agua potable	42%	257,500,000.00	236,343,280.02	47,750,000.00	180,291,746.88	19,956,184.20	19,956,184.20	19,956,184.20	Debido a la falta de infraestructura hidráulica o a su obsolescencia, que en los últimos años ha provocado desabasto de agua potable en diferentes zonas de la Ciudad de México, es necesario emprender acciones de construcción de líneas, redes y acueductos, las cuales permitirán satisfacer el consumo de los ciudadanos.
021NR0163	Obras para el mantenimiento de estaciones de medición, sectores y sistemas de automatización en la infraestructura de agua potable	24%	440,200,000.00	227,417,489.44	41,137,547.98	188,295,984.97	10,070,253.18	10,070,253.18	10,070,253.18	Consiste en la instalación e implementación de 131 estaciones identificadas de la siguiente manera: acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores; obras para la implementación de estaciones hidrométricas en pozos CDMX (caudal y presión); obras para el mantenimiento a estaciones de medición en pozos de agua potable; obras para la implementación de estaciones hidrométricas en red primaria CDMX (caudal y presión); obras para el mantenimiento de hidrométricas en agua en red primaria CDMX (caudal y presión); obras para el mantenimiento de hidrométricas en agua en bloque en CDMX (caudal); obras para el mantenimiento de hidrométricas en aguas superficiales CDMX (caudal); obras para el mantenimiento de hidrométricas en presiones CDMX; macromedición de estaciones hidrométricas en estructuras de conducción de los sistemas Letma y Cutzamala (Valle de Toluca); obras para el mantenimiento de estaciones hidrométricas en Pozos Chiconaulta (caudal). Asimismo se prevé la instalación de 4 sistemas como a continuación se señala: implementación de laboratorio de análisis para apoyo en los sistemas de macromedición de agua potable (3a etapa); sistema para medición de caudales y telemetría en pozos del Sistema Lerma (etapa V); instrumentación de sistema para la medición de caudales y telemetría en Pozos del Sistema Lerma (etapa V); mantenimiento a sistemas de automatización en tanques y plantas de rebombeo y la instalación de 10 sectores en Iztapalapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0171	Instalación, Rehabilitación y Sustitución de medidores en las diversas alcaldías de la Ciudad de México	82%	280,000,000.00	211,294,440.92	140,010,825.77	7,477,546.19	114,166,591.80	114,166,591.80	114,166,591.80	El presente proyecto contempla la instalación, sustitución y rehabilitación de 130,000 medidores en diferentes tomas de la Ciudad de México. El gasto de sobrecarga de los medidores será de 5m3/hora y el gasto nominal de 2.5m3/hora. Los medidores están garantizados para trabajar con un error máximo de +5% dentro del campo inferior de precisión y de +2% dentro del campo superior de precisión y una sensibilidad equivalente al 0.5% del gasto de sobrecarga, excediendo ampliamente las normas vigentes. Los medidores resisten una presión de prueba de 16 kg/cm2 y están diseñados para soportar ampliamente una presión de trabajo de 12 kg/cm2.
O21NR0172	Reposición de pozos de agua potable	100%	180,000,000.00	130,271,422.06	63,714,431.07	59,702,702.71	63,627,547.69	63,627,547.69	63,627,547.69	Consiste en la reposición de nueve pozos distribuidos en diversas alcaldías de la Ciudad de México y el Estado de México, los trabajos consisten en perforación, obra civil, equipamiento electromecánico, eléctrico y puesta en marcha.
O21NR0178	Instalación de Nuevas conexiones de Agua potable en las diversas alcaldías de la Ciudad de México	100%	3,000,000.00	3,000,000.00	2,347,474.50	165,732.29	2,347,474.50	2,347,474.50	2,347,474.50	Consiste en la instalación de 3.00 kilómetros de nuevas conexiones de agua potable en todas las alcaldías de la Ciudad de México. Los trabajos serán de trazo, excavación de zanja desde el domicilio hasta las redes de distribución, colocación de tubería de acuerdo al diámetro solicitado por el usuario (5/8", 1/2", 1", 2" o 3"), colocación de la conexión de agua, relleno de la zanja excavada, compactación por capas y repavimentación con asfalto al tramo de zanja realizada.
O21NR0179	Rehabilitación de accesorios y mantenimiento a la infraestructura de agua potable	84%	50,000,000.00	32,551,023.38	4,127,215.70	29,076,257.73	3,474,765.65	3,474,765.65	3,474,765.65	Consiste en la rehabilitación de 80 accesorios y piezas de la infraestructura de agua potable, tales como compuertas y guías, mecanismos de izaje, polipastos, obra civil y estructural, componentes eléctricos, electromecánicos, válvulas, registros y sistemas de dosificación.
O21NR0185	Instalación de nuevas conexiones de Drenaje en las diversas alcaldías de la Ciudad de México	98%	3,000,000.00	3,000,000.00	2,296,602.36	94,457.47	2,256,067.09	2,256,067.09	2,256,067.09	La instalación de nuevas conexiones de drenaje solicitadas consiste en la colocación de 1,600 metros lineales de tubería mediante colocación de válvulas de diferentes capacidades, trabajos de trazo, excavación de zanja desde el domicilio hasta las redes de distribución y/o atarjea, colocación de tubería de acuerdo al diámetro solicitado por el usuario (5/8", 1/2", 1", 2" o 3"), colocación de conexión de drenaje, relleno de zanja excavada, compactación por capas y repavimentación con asfalto del tramo de zanja realizada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		EJERCIDO	PAGADO
021NR0186	Rehabilitación de plantas de bombeo en diferentes alcaldías de la CDMX y el Estado de México	3%	70,000,000.00	64,403,334.38	26,000,000.00	63,689,069.73	709,264.64	709,264.64	709,264.64	Consiste en la rehabilitación de 4 plantas de bombeo de agua potable en las alcaldías Iztapalapa y Xochimilco de la Ciudad de México y los municipios de Ecatepec y Tlalneantla en el Estado de México mediante reparación de la unidad de potencia hidráulica, rehabilitación a rastrillo limpiador, rehabilitación y reforzamiento a ejector de sólidos de rejilla automática, rehabilitación a sistema de banda transportadora, rehabilitación a rejillas fijas de retención de sólidos, rehabilitación al sistema de fuerza y control, rehabilitación de subestación eléctrica, calibración de restauradores para los circuitos eléctricos, sustitución de líneas y mantenimiento civil.
021NR0216	Sustitución y/o rehabilitación de líneas, redes, atarjeas y accesorios de drenaje	89%	83,000,000.00	30,722,231.15	7,800,000.01	12,189,734.14	6,916,478.55	6,916,478.55	6,916,478.55	Consiste en la sustitución y/o rehabilitación de 13.05 kilómetros líneas, redes y atarjeas identificadas de la siguiente manera: Sustitución de red primaria y secundaria en la U.H. El Molino (1ra. etapa); sustitución de red primaria y secundaria en la Planta de Bombeo Pueblo de Santa Cruz Acalpixca (Zona Baja) 1a etapa; rehabilitación de red secundaria en Colonia San Felipe de Jesús; sustitución de red secundaria en Colonia San Juan de Aragón VI Sección (1ra. etapa); sustitución y/o rehabilitación de la red de drenaje en el Pueblo de Parrés El Guada, Alcaldía Tlalpán; rehabilitación de red secundaria en la Calle Escuela Naval Militar 427, Colonia San Francisco Culahuacán; rehabilitación de red secundaria en Calle 9 Oriente, Colonia Isodro Fabella; rehabilitación de red secundaria en Calle José Joaquín Herrera y Calles Aledañas al Mercado Martín Carrera; Sustitución de red en Colonia Fraccionamiento Real del Moral, sustitución de la red de drenaje en Calle Antonio Cárdenas; programa de rehabilitación de grietas con la rehabilitación de red de drenaje; sustitución de atarjea en Calle P. Uruchurto y Eje Eje 4 Oriente, Cajón Río Churubusco; sustitución de tubería de 4" de diámetro de PEAD sobre Av, Paseo de las Palmas, Entre Monte Tabor y Presidente Mazarik; sustitución de 300 metros de tubería de 16" de agua residual del RAR San Luis Tlaxialtemalco al tanque de almacenamiento de agua residual de la PTAR San Luis Tlaxialtemalco.
021NR0217	Recuperación de presas, ríos, cuencas, lagunas, lagos y plataformas	96%	343,912,305.00	210,925,855.37	132,886,585.79	55,704,226.35	127,161,610.42	127,161,610.42	127,161,610.42	Consiste en la rehabilitación de compuertas en 11 presas del poniente de la Ciudad de México, rehabilitación de 1.10 kilómetros de plataformas en ríos y la recuperación de la capacidad de conducción de 285,000 m3 del Río Hondo, recuperación de la capacidad de conducción y saneamiento integral del Río de los Remedios, recuperación de la capacidad de conducción y saneamiento integral del Río San Javier, recuperación de la capacidad de conducción y saneamiento integral del Río Magdalena y Saneamiento del Canal Nacional III etapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
021NR0218	Construcción y/o sustitución de colectores y cárcamos	0%	230,000,000.00	4,343,102.00	4,343,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la construcción y/o sustitución de 3.50 kilómetros de colectores y cárcamos en diversas alcaldías mediante trabajos preliminares de trazo y nivelación, corte y demolición de carpeta asfáltica, colocación de ademe metálico (placas metálicas, troqueles, puntales metálicos, etc.), excavación por medios mecánicos, suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, relleno y compactación, construcción de rejillas de captación, reposición de pavimento asfáltico y limpieza general.
021NR0219	Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento del sistema de drenaje Y tratamiento	63%	92,000,000.00	38,120,682.75	17,073,423.43	26,652,380.61	10,679,943.18	10,679,943.18	10,679,943.18	Consiste en la elaboración de 15 estudios y 5 proyectos identificados de la siguiente manera: estudios hidrogeológicos, estudios para la operación de la red de drenaje, estudios y proyectos de planeación, estudios para la implementación de un sistema de seguridad de la red de infraestructura hidráulica; así como proyectos para la macromedición de estaciones, proyectos para la adecuación de la red de drenaje y servicios para el apoyo técnico para evaluación de concursos de ingeniería de costos.
021NR0220	Obras para la ampliación del drenaje profundo	0%	130,000,000.00	44,696,231.32	8,000,000.00	18,779,596.10	0.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de 25.00 kilómetros de drenaje profundo identificado de la siguiente manera: 1) rehabilitación del sistema electromecánico de mecanismos y compuertas, 2) desazolve del interceptor Oriente-Oriente, 3) desazolve del interceptor Oriente-Sur L-7 - L-5; 4) rehabilitación de estructura de control L-2 1.0 (obra civil) y 5) construcción del semiprofundo Ermita de la L-2 1.0.S. a la L-4 S.P.E.
021NR0221	Rehabilitación de plantas de bombeo de drenaje	0%	90,000,000.00	26,980,000.00	8,000,000.00	24,162,184.09	0.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación DE 9 plantas de bombeo de drenaje mediante trabajos de sustitución de los equipos de bombeo, motores eléctricos, planta generadora, rehabilitación de línea a presión de descarga, cambio de los circuitos eléctricos de fuerza y control, integración del centro de control de motores con un tablero de servicios propios, tablero de transferencia, subestación compacta, sustitución de transformadores, sustitución de motores de combustión interna por motores eléctricos, rehabilitación de sistemas de drenaje para monitorear el nivel de lumbreras del drenaje profundo, mantenimiento civil y protección contra vandalismo en las instalaciones hidráulicas del sistema de drenaje en todas las alcaldías de la Ciudad de México.
021NR0229	Rehabilitación de plantas de tratamiento	0%	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de tres plantas de tratamiento en diversas alcaldías de la Ciudad de México mediante trabajos de obra civil y estructural, rehabilitación y/o sustitución de componentes eléctricos, electromecánicos, sustitución de motores y bombas, mantenimiento al tanque de sedimentación, separación de arenas y remoción de sólidos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
021NR0230	Obras para solucionar encharcamientos en diferentes alcaldías de la Ciudad de México	58%	55,000,000.00	20,740,740.99	9,382,058.94	14,094,756.50	5,401,899.10	5,401,899.10	5,401,899.10	Consiste en la construcción y/o rehabilitación de 5.80 kilómetros de redes, colectores y cárcamos en diversas alcaldías mediante trabajos preliminares de trazo y nivelación, corte y demolición de carpeta asfáltica, colocación de ademe metálico (placas metálicas, troqueles, puntales metálicos, etc.), excavación por medios mecánicos, suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, relleno y compactación, construcción de rejillas de captación, reposición de pavimento asfáltico y limpieza general.
021NR0237	Rehabilitación de campamentos y almacenes de drenaje	62%	10,000,000.00	9,895,453.40	3,000,000.00	8,040,976.26	1,854,477.14	1,854,477.14	1,854,477.14	La rehabilitación de campamentos y almacenes de drenaje se realizará en 32 campamentos de desazolve y drenaje e incluyen obra civil (reposición de bodegas, campamentos y almacenes, sustitución de herrería en puertas, ventanas y mamparas de baños, sustitución de loseta vinílica, de vidrios en cancelería, de repellados y aplanados en muros y plafones, de pintura vinílica e impermeabilización en azoteas, así como sustitución de repellados y aplanados en muros y plafones); obra eléctrica (reposición del centro de carga, de tableros de distribución, de líneas de conducción y cables, de luminarias y lámparas, de accesorios en baños, así como balanceo de cargas y suministro de postes de alumbrado exterior) y obra hidro-sanitaria (reposición de líneas de alimentación, distribución y desalojo, sustitución de muebles y accesorios en baños, de accesorios en regaderas, de calentadores eléctricos y de tinaco de almacenamiento de agua potable).
021NR0239	Saneamiento Integral Xochimilco - Tláhuac	0%	100,000,000.00	3,503,379.76	3,503,379.76	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán acciones en 3.20 kilómetros para el saneamiento de cauces y canales en Tláhuac y Xochimilco, mediante trabajos de construcción de colectores marginales para la captación de aguas residuales provenientes de descargas domiciliarias, estabilidad de taludes e integración del cauce al entorno urbano para la creación de áreas propicias para recreación y esparcimiento, instalación de accesorios y desazolve de bordos.
021NR0240	Rehabilitación de plantas potabilizadoras y plantas cloradoras	6%	60,000,000.00	36,000,000.00	20,377,826.16	32,373,493.61	1,248,680.23	1,248,680.23	1,248,680.23	El proyecto consiste en la adecuación tecnológica y obra civil para la rehabilitación de seis plantas potabilizadoras y cloradoras ubicadas en diversas alcaldías de la Ciudad de México, equipadas con tren de procesos para la remoción del manganeso, mediante la adición al agua de hipoclorito de sodio y un proceso de absorción con la cual se cumplirá con la NOM 0127-SSA1-1994, que establece los parámetros permisibles de calidad del agua para consumo humano.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0241	Construcción de plantas potabilizadoras	0%	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la construcción de una planta potabilizadora identificada de la siguiente manera: 1) Planta Potabilizadora Deportivo Los Galeana en Gustavo A. Madero. Los trabajos consisten en obra civil estructural, obra electromecánica, obra hidráulica y plomería, obra eléctrica, equipamiento de procesos, obra de instrumentación y control.
O21NR0242	Construcción de plantas y cárcamos de bombeo	0%	40,000,000.00	25,381,881.24	6,699,352.59	25,381,881.24	0.00	0.00	0.00	Consiste en la construcción de tres plantas y cárcamos en plantas de bombeo en la Alcaldía Iztapalapa mediante trabajos de construcción de edificios, equipamiento de bombas con capacidad de 1400 LPS, instalación de centro de control de motores, compuertas deslizantes, posición vertical y preparación para agujas, rejillas de retención de sólidos con abertura de soleras verticales de 50 mm tipo autolimpiable y servicios auxiliares.
O21NR0243	Rehabilitación de tanques de agua potable en la Ciudad de México y Estado de México	1%	30,000,000.00	29,280,000.00	3,038,167.73	27,868,752.93	39,255.40	39,255.40	39,255.40	Consiste en la rehabilitación de seis tanques de agua potable en diversas alcaldías de la Ciudad de México y el EDOMEX. Los trabajos incluyen revisión estructural de la superficie, limpieza de tanque con equipo hidroneumático, retiro de tabletas en mal estado, aplanado de muros y renivelación de trabes para proporcionar pendiente, suministro y colocación de tabletas prefabricadas, sellado de juntas con hule espuma entre las tabletas y suministro y aplicación de pintura general.
O21NR0244	Rehabilitación de manantiales	95%	15,000,000.00	15,000,000.00	10,702,638.51	4,602,672.83	10,202,570.12	10,202,570.12	10,202,570.12	Consiste en la rehabilitación de seis manantiales en diversas alcaldías mediante trabajos de tendido de zanja, instalación de línea, conexión de capas de terreno, relleno de zanja, fijación de una o varias tuberías de evacuación, levantamiento de salida de muro de contención con arcilla u hormigón y cubierta de mortero del recipiente de captación.
O21NR0245	Rehabilitación de pozos de agua potable	7%	140,000,000.00	84,642,893.69	39,122,173.84	74,386,161.52	2,634,558.33	2,634,558.33	2,634,558.33	Consiste en la rehabilitación de 8 pozos ubicados en Iztapalapa e Iztacalco (Ciudad de México) y Municipio de Lerma (Estado de México), mediante trabajos de trazo y nivelación, excavación, cimentación, estructurales y acabados para barda perimetral, obra electromecánica (suministro e instalación de las moto bombas, CCM y arrancadores, transformador y subestación eléctrica) y obra hidráulica (trabajos necesarios para el tren de descarga, en el que se suministra e instala el cabezal de descarga, manómetros, válvulas tubería y medidores de caudal).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
021NR0246	Rehabilitación de campamentos e instalaciones de agua potable	61%	97,000,000.00	41,781,676.55	13,800,000.00	31,475,886.22	8,397,319.71	8,397,319.71	8,397,319.71	La rehabilitación de campamentos y almacenes se realizará en 16 instalaciones e incluyen obra civil (reposición de bodegas, campamentos y almacenes, sustitución de herrería en puertas, ventanas y mamparas de baños, sustitución de loseta vinílica, de vidrios en cancelería, de repellados y aplanados en muros y plafones, de pintura vinílica e impermeabilización en azoteas, así como sustitución de repellados y aplanados en muros y plafones); obra eléctrica (reposición del centro de carga, de tableros de distribución, de líneas de conducción y cables, de luminarias y lámparas, de accesorios en baños, así como balanceo de cargas y suministro de postes de alumbrado exterior) y obra hidro-sanitaria (reposición de líneas de alimentación, distribución y desalojo, sustitución de muebles y accesorios en baños, de accesorios en regaderas, de calentadores eléctricos y de tinaco de almacenamiento de agua potable).
021NR0247	Rehabilitación de líneas de agua potable	100%	25,000,000.00	25,000,000.00	18,418,476.24	3,509,532.67	18,418,476.24	18,418,476.24	18,418,476.24	Consiste en la rehabilitación de 90.00 kilómetros de líneas de agua potable en todas las alcaldías de la Ciudad de México, utilizando Tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 4, 6 y 12 pulgadas de diámetro, empleando el método constructivo por rompimiento de tuberías. Los trabajos a realizar consisten en preliminares, excavación de ventanas, instalación de tubería, relleno de ventanas, asfaltado y señalización.
021NR0248	Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento del sistema de agua potable	100%	100,000,000.00	88,276,655.72	43,593,617.58	44,742,524.72	43,384,100.09	43,384,100.09	43,384,100.09	Consiste en la elaboración de 40 estudios técnicos y de 50 proyectos identificados de la siguiente manera: proyectos para la macromedición de líneas de conducción, proyectos para la adecuación de la red primaria de agua potable, apoyo técnico a los trabajos de sectorización, servicios para el apoyo técnico para evaluación de concursos de ingeniería de costos, estudios y proyectos de asistencia técnica, estudios y proyectos de planeación, estudios para la implementación de un sistema de seguridad de la red de infraestructura hidráulica, estudios de impacto ambiental, estudios para la implementación de estaciones climatológicas con telemetríaestudios hidrogeológicos, estudios para la operación de la red de agua potable, estudios de evaluación socioeconómica, estudios topográficos, estudios para monitoreo y operación, estudios y proyectos de planeación.
021NR0273	Construcción y sustitución de líneas de drenaje en diferentes alcaldías	38%	0.00	56,738,423.41	21,001,229.43	47,823,076.28	7,915,665.90	7,915,665.90	7,915,665.90	Consiste en la construcción y/o sustitución de 8.00 kilómetros de líneas de drenaje para captar los escurrimientos pluviales en todas las alcaldías de la Ciudad de México. Los trabajos a realizar serán construcción de rejillas estructurales, instalación de red de difusión de aire, instalación de línea y red de bombeo de agua tratada, construcción de red de filtración e instalación de agitadores.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
021NR0563	Rehabilitación de drenaje en las colonias La Planta y El Molino, Alcaldía Iztapalapa	0%	0.00	250,000,000.00	142,857,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de 8.50 kilómetros de redes de drenaje en las colonias La Plata y El Molino mediante trabajos de sustitución de rejillas estructurales, sustitución de red de difusión de aire, rehabilitación de línea y red de bombeo de agua, rehabilitación de red de filtración e instalación de agitadores.
021NR0564	Obras en la Colonia Unidad Habitacional Villa Centroamericana, Alcaldía Tláhuac	0%	0.00	70,000,000.00	27,142,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de 4.50 kilómetros de redes de drenaje en la Colonia Unidad Habitacional Villa Centroamericana, mediante trabajos de sustitución de rejillas estructurales, sustitución de red de difusión de aire, rehabilitación de línea y red de bombeo de agua, rehabilitación de red de filtración e instalación de agitadores.
021NR0565	Rehabilitación de las redes de agua potable y drenaje por la presencia de grietas en Iztapalapa y otras alcaldías	0%	0.00	251,000,000.00	143,428,568.00	65,551,923.95	0.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de 8.50 kilómetros de redes de drenaje en diversas alcaldías de la Ciudad de México mediante trabajos de sustitución de rejillas estructurales, sustitución de red de difusión de aire, rehabilitación de línea y red de bombeo de agua, rehabilitación de red de filtración e instalación de agitadores.
Total URG			4,492,329,295.00	3,822,168,354.68	1,666,980,881.55	1,505,742,402.27	781,194,385.70	781,194,385.70	781,194,385.70	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06P0FA Fondo Ambiental Público del D. F.								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0363	"ADQUISICIÓN DE BIENES TECNOLÓGICOS"		0.00	478,145.00	478,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LLEVAR A CABO EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO 2021"
O21NR0569	"PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN SOCIOAMBIENTAL DEL JARDÍN DEL ATRIO DE LA IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN MÁRTIR UBICADA EN XOCO"		0.00	8,729,000.00	8,729,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO, EJECUTAR LA OBRA Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE CONFORMAN EL PROYECTO INTEGRAL, QUE CONSISTE EN REHABILITACIÓN DE ATRIO (ESTACIONAMIENTO, PLAZOLETA/ESTACIONAMIENTO, ANDADOR PRINCIPAL Y SECUNDARIO, 2 ZONAS DE ESTAR, ÁREAS AJARDINADAS, ELABORACIÓN DE MURALES, COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, MANTENIMIENTO DE BARRA PERIMETRAL DEL ATRIO 2920 M2), REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (98 M2), REHABILITACIÓN MENOR DE ACABADOS EN CASA DEL SACRISTÁN (95 M2), REHABILITACIÓN MENOR EN SACRISTÍA (60 M2), RESTAURACIÓN DE INTERIOR Y EXTERIOR DE LA CAPILLA (136 M2)
Total URG			0.00	9,207,145.00	9,207,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	06PD PA Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México
Período:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
A21NR0346	Adquisición de software	0%	0	115000	0	0	0	-	-	se encuentra en proceso de licitación
	Total URG	0%	0	115000	0	0	0	-	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero - Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0031	Adquisición de aditamentos para cargador frontal, Retroexcavadora.	0.0	3,132,000.00	3,132,000.00	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre en la Adquisición de aditamentos para el mantenimiento integral en diversas vialidades primarias y espacios públicos de la Ciudad México. Se requiere la adquisición de aditamentos para cargadores frontales existentes para eficientar la operación de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad en materia de áreas verdes.
A21NR0049	Adquisición de hidrolavadoras.	0.0	7,602,092.00	7,602,092.00	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre en la Adquisición de hidrolavadoras para el mantenimiento integral en diversas vialidades primarias y espacios públicos de la Ciudad de México. Se llevara a cabo actividades por administración en las vías rápidas, avenidas principales, ejes viales, puentes peatonales de la red vial primaria de la Ciudad de México; como actividades de conservación y mantenimiento de áreas verdes consistente en el lavado de parques y espacios públicos asignados y así ofrecer a la ciudadanía una buena imagen.
A21NR0061	Adquisición de aditamentos para cargador frontal, martillo hidráulico.	0.0	3,132,000.00	3,132,000.00	313,200.00	-	-	-	-	En el tercer trimestre en la Adquisición de aditamentos para el mantenimiento integral en diversas vialidades primarias y espacios públicos de la Ciudad México. La Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad tiene encomendada, entre muchas otras funciones, el diseñar, planear y ejecutar acciones relacionadas con la prestación de servicios urbanos en materia de infraestructura vial. Así las cosas, se vuelve insoslayable la necesidad de adquirir una máquina tipo retroexcavadora para la remoción y manejo de residuos sólidos y materiales diversos que obstruyen las vialidades derivado de accidente automovilísticos.
A21NR0070	Adquisición de camiones tipo vector.	0.0	5,400,000.00	5,400,000.00	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre en la Adquisición de camiones tipo vector para el mantenimiento integral, en diversas vialidades primarias y espacios públicos de la Ciudad de México. La adquisición de camiones tipo vector será para el mantenimiento de las áreas verdes y espacios públicos asignados.
A21NR0078	Adquisición de retroexcavadora.	0.0	11,121,301.00	11,121,301.00	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre en la Adquisición de retroexcavadoras para el mantenimiento integral en diversas vialidades primarias y espacios públicos de la Ciudad de México. La Dirección General de Servicios Urbanos tiene encomendada, entre muchas otras funciones, el diseñar, planear y ejecutar acciones relacionadas con la prestación de servicios urbanos en materia de infraestructura vial. Así las cosas, se vuelve insoslayable la necesidad de adquirir una máquina tipo retro excavadora para la remoción y manejo de residuos sólidos y materiales diversos que obstruyen las vialidades derivado de accidente automovilísticos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:			07C001 Secretaría de Obras y Servicios							
Período:			Enero - Septiembre 2021							
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
A21NR0086	Adquisición de camiones para transporte de vallas.	0.0	9,125,906.00	9,125,906.00	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre se requiere la adquisición de vehículos para el dar mantenimiento integral en materia de limpieza y conservación de la imagen urbana de la red vial primaria y sitios asignados en la Ciudad de México. La Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, tiene encomendadas, entre otras, las tareas de mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpieza de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos, para lo cual es necesario contar con este tipo específico de vehículos que permitan llevar a cabo el transporte de elementos que en determinado momento sean ocupados para las acciones de limpieza y conservación.
A21NR0094	Adquisición de equipo de oxiacetileno para corte.	0.0	50,360.00	50,360.00	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre en la Adquisición de herramientas que permitan eficientar los trabajos de mantenimiento de la infraestructura del alumbrado público en la red vial primaria, así como los trabajos de armado y colocación de conjuntos monumentales de alumbrado decorativo. Herramientas indispensables para llevar a cabo, en talleres y campo, los trabajos de soldadura para la rehabilitación de postes, armado de estructuras, colocación de registros del sistema de alumbrado público instalados en banquetas de la red vial primaria de la Ciudad de México, así como la elaboración y armado de marcos y contramarcos de los conjuntos monumentales del alumbrado decorativo en sus tres eventos: Fiestas Patrias, Aniversario de la Revolución Mexicana y Fiestas Decembrinas.
A21NR0107	Adquisición de maquinaria y equipo de construcción.	0.0	14,198,790.00	14,198,790.00	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre para el aprovechamiento de los residuos producto de demoliciones de banquetas, guarniciones, asfalto, muros, etc para la elaboración de adocretos, ayudando a reducir la huella de contaminación y reduciendo costos en el suministro de adocretos en los proyectos. Con la adquisición de la maquinaria especializada para la elaboración de adocretos, se tendrán economías en los proyectos al ser el propio gobierno de la Ciudad de México el que suministre los materiales, aunado a ello se aprovecharán los residuos producto de demoliciones ayudando a disminuir la huella de contaminación. Se construyeron las bases para la colocación de los equipos para fabricar adoquín, se realizó la acometida eléctrica y se colocó la techumbre de arcotecho para la planta de reciclaje y adocretera de Tlahuac, de acuerdo a lo programado. Se realizó la licitación para la manifestación de impacto ambiental y la empresa ya está realizando trabajos (aún no se ingresan estimaciones). Actualmente se realiza la requisición y está en proceso la licitación de los equipos siguientes: 1 retroexcavadora, 1 pipa con capacidad de 10,000 lts., 1 montacargas y 1 camión de volteo (aún no hay contrato).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0108	Adquisición de Licencia de Software Antivirus Eset Endpoint protection estandar.	0.0	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre para proteger las computadoras personales frente a las amenazas de virus y malware, permitiendo la continuidad de los servicios informáticos institucionales. Es necesario para la SOBSE contar con esta herramienta de seguridad, ya que cualquiera que sea el tipo de virus está programado para dispersarse a través de las computadoras y redes copiándose a sí mismo, sin que esto sea notado por el usuario, el efecto producido por un virus, puede ser desagradable o dañino; un virus puede ser programado para borrar todos los archivos en una computadora o copiar y distribuir la información confidencial que se encuentre en el equipo. En este sentido, todas las computadoras de la sobse deberán tener instalado un agente que controla los virus y en caso de detectar una amenaza genera una alerta en la computadora del usuario y envía un reporte a la consola de administración central.
A21NR0109	Adquisición de licencia de microsoft office 365 solo aplicaciones.	0.0	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre en la adquisición del licenciamiento de productos de software del fabricante microsoft, por un periodo del día hábil siguiente a la notificación de fallo hasta por un año, con base en las especificaciones, términos y condiciones establecidas en el contrato para la adquisición de la licencia de software, suscrito por la secretaría de obras y servicios de la Ciudad de México (SOBSE). La secretaría de obras y servicios de la ciudad de méxico, cuenta con diversos sistemas de cómputo institucionales que, al igual que los procesos administrativos al interior de la dependencia, emplean productos de software del fabricante microsoft. En este sentido, se requiere contar con los derechos de uso y actualización de los productos microsoft instalados.
A21NR0233	Adquisición de variadores de frecuencia.	0.0	-	75,900.68	75,900.68	-	-	-	-	En el tercer trimestre la Adquisición de variadores de frecuencia seran utilizados en el mantenimiento de las bandas transportadoras de la Planta de Selección San Juan de Aragón. En los almacenes no se cuenta con equipo idóneo que se necesita para el mantenimiento adecuado y así desarrollar las actividades propias de la separación de residuos en las bandas transportadoras de la Planta de Selección, si no se adquiere este equipo se corre el riesgo se que se detengan las actividades de separación y esto ocasionaría que se acumulen los residuos sólidos en el patio de descarga y se colapse la operación de la Planta de Selección.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Período:		Enero - Septiembre 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	
A21NR0317	Adquisición de Equipo de Cómputo.	0.0	-	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre la adquisición de equipo de cómputo se requiere para desarrollar las actividades encomendadas al personal que labora en las diferentes áreas que integran la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. La cual se encarga de establecer la normatividad y las especificaciones aplicables a la obra pública, concesionada y los servicios urbanos; planea, proyecta, construye, maneja y opera con un enfoque integral y una visión metropolitana acorde al propósito de garantizar el desarrollo sustentable. Garantizar el buen funcionamiento de sus instalaciones de cómputo y soporte técnico, implica tener buenos equipos con software actualizado para que el personal adscrito a cada área ya sea operativo, administrativo, técnico de estructura, base, estabilidad laboral y honorarios, realice sus funciones y actividades encomendadas en las mejores condiciones posibles.
A21NR0318	Adquisición de Equipo Informático.	0.0	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre la adquisición de equipo de informático es para ahorrar en costos de mantenimiento, seguridad, mejor gestión del sistema operativo, movilidad y organización laboral son las claves para la renovación de éste tipo de artículos. La Secretaría de Obras y Servicios, a través de la Subdirección de Servicios Generales es la encargada de verificar que las adquisiciones en materia de bienes informáticos, software de aplicaciones e infraestructura de comunicaciones se realicen conforme a los estándares técnicos emitidos por la Comisión de Gobierno Electrónico; así mismo controla los recursos informáticos, permisos asignados a cada usuario y verificar del funcionamiento, y el uso del internet por parte del personal con acceso al mismo es por ello que surge la necesidad de actualizar los switches ya que sufren cierto desgaste con el paso de los años y mientras más tiempo tengan estarán sujetos a mayores problemas de seguridad desempeño gastos de mantenimiento incompatibilidad con nuevos programas y tecnologías así como un mayor consumo de energía ocasionado por el desgaste de sus componentes de tal manera que se requiere mantener los equipos actualizados para una mayor de centros de funcionamiento de los mismos ya que estos servirán para mantener la conectividad de los equipos dentro de 1 red local en los diferentes inmuebles de la dependencia.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:			07C001 Secretaría de Obras y Servicios							
Período:			Enero - Septiembre 2021							
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0378	Adquisición de muebles de oficina y estantería.	0.0	-	130,000.00	130,000.00	-	-	-	-	En el tercer trimestre se requiere la adquisición de mobiliario y equipo de oficina, a fin de lograr una mejoría en las condiciones laborales y de trabajo del personal administrativo y operativo en el desempeño de sus funciones, que redunden en la calidad de los servicios que se prestan, así como el mejoramiento de la imagen de las instalaciones del Laboratorio de Alumbrado Público, mismo que es necesario para la sustitución del mobiliario de oficina que actualmente utiliza el personal del Laboratorio de Alumbrado Público para el desarrollo de sus funciones, el cual presenta grave deterioro debido a su uso y antigüedad.
A21NR0379	Adquisición de Equipo Audiovisual.	0.0	-	48,000.00	48,000.00	-	-	-	-	En el tercer trimestre se requiere la adquisición de cámaras fotográfica y cámara de video HD, para el registro fotográfico de las condiciones físicas de ingreso al Laboratorio de Alumbrado público, de equipos y componentes de alumbrado público y de interiores, para ser sometidos a pruebas de calidad, particularmente de los que llegan a través de los servicios de paquetería, así como de las circunstancias que van presentando durante el desarrollo y conclusión de dichas pruebas. Además, de la videograbación y proyección de la realización de pruebas de calidad eléctricas, fotométricas y mecánicas, con fines de capacitación interna y externa para el personal técnico del Laboratorio de Alumbrado Público y de otros laboratorios con los que se tiene Convenios de colaboración.
A21NR0380	Adquisición de equipos de medición para el Laboratorio de Alumbrado Público.	0.0	-	440,978.63	440,978.63	-	-	-	-	En el tercer trimestre se requiere llevar a cabo la adquisición de equipos de medición, para ampliar el servicio de pruebas eléctricas y fotométricas a dispositivos y equipos de iluminación con base a los métodos acreditados al Laboratorio de Alumbrado Público, para la renovación paulatina de los equipos de medición con los cuales se llevan a cabo las pruebas de calidad a equipos y componentes de iluminación.
A21NR0411	Adquisición de No Break	0.0	-	500,000.00	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre se requiere la adquisición de equipos No Break para que los equipos de computo no sufran de un corte repentino de energía que pueda dañar sus circuitos repentinamente, considerando que la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, a través de la Subdirección de Servicios Generales, tiene entre sus funciones el suministro de equipo de cómputo, arrendamiento de equipos de fotocopiado de documentos y planos, suministro de equipos de radiocomunicaciones, soporte técnico y mantenimiento menor de todas las instalaciones físicas del cableado estructurado y red de telefonía tradicional e internet de todos los inmuebles de la Secretaría de Obras y Servicios



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero - Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
I19ML0003	Construcción de la Línea 1 Cuauhtpec-Indios Verdes, del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México.	100.0	550,485,464.00	550,485,464.00	335,918,251.99	59,812,489.98	335,918,251.99	335,918,251.99	335,918,251.99	<p>En el tercer trimestre para mejorar la movilidad urbana en la zona nororiente de la Ciudad de México, mediante un sistema de transporte masivo tipo monocable, brindando a los usuarios un servicio ágil, eficiente y amigable con el ambiente, que permita el ahorro de tiempo y reducción en el costo de viaje, así como la conexión con otros sistemas de la red de transporte público, el proyecto se enmarca en el plan estratégico de movilidad de la Ciudad de México 2019, contempla tres objetivos prioritarios en materia de movilidad, los cuales incluyen: la integración de los sistemas de transporte, la mejora y ampliación de la red existente para disminuir los tiempos de traslado y la protección del usuario mediante servicios seguros e incluyentes. bajo el "eje expansión de cobertura de redes de transporte masivo". 1. se puso en marcha la sección 3, antena tlapexco, de la estación campos revolución a la estación tlapexco. longitud de 1.66 km y 9 torres. con 23 cabinas. velocidad de operación 5 m/seg. también se realizó la certificación del sistema correspondiente. 2. se llevaron a cabo actividades en coordinación con la construcción de torres de las secciones de la línea principal o troncal, que comprende las secciones 1 y 2 del proyecto y construcción de obra civil de estaciones 3. se realizó la etapa de pruebas de la línea principal o troncal, que comprende las secciones 1 y 2 del proyecto. la sección 1 va de la estación indios verdes a la estación la pastora, con longitud de 4.05 km y 27 torres, con 187 cabinas. la sección 2 va de la estación la pastora a la estación cuauhtpec, con longitud de 3.49 km y 26 torres, con 167 cabinas. en total la línea troncal tiene longitud de 7.54 km, 53 torres y 354 cabinas. con velocidad de operación 6 m/seg. 4. inició la certificación del tramo comprendido entre la estación indios verdes a la estación la pastora; así como la certificación del tramo comprendido entre estación la pastora a la estación cuauhtpec.</p> <p>5. se coordinaron actividades con la construcción de obra civil de estaciones, así como la instalaciones electromecánicas y su equipamiento. 6. se puso en operación el sistema completo de indios verdes a cuauhtpec, incluyendo la antena tlapexco, ya puesta en servicio con anterioridad. 7. se inicia el proceso de recepción física de los trabajos de la construcción de la línea 1; así como el periodo de un año de transferencia de tecnología y capacitación. 8. se encuentra en proceso el periodo de la transferencia de tecnología y capacitación.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:			07C001 Secretaría de Obras y Servicios							
Período:			Enero - Septiembre 2021							
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
I19ML0004	Construcción de la Línea 2 sierra de santa catarina a Constitución de 1917, del sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México.	1.7	559,990,871.00	559,990,871.00	327,151,487.76	121,868,874.11	327,151,487.76	327,151,487.76	327,151,487.76	<p>En el segundo trimestre para Mejorar la movilidad urbana en la Zona Oriente de la Ciudad de México, mediante la implementación de un Sistema de Transporte Masivo tipo monocable, se brindará un servicio ágil, eficiente y amigable con el ambiente, que permita el ahorro de tiempo y una reducción en el costo de viaje de los usuarios de Transporte Público. El Proyecto se enmarca en el plan estratégico de movilidad de la Ciudad de México 2019, que contempla tres objetivos prioritarios en Materia de movilidad, los cuales incluyen: la integración de los Sistemas de Transporte, la mejora y ampliación de la red existente para disminuir los tiempos de traslado y la protección del usuario mediante servicios seguros e incluyentes. en este sentido, se expresa una Vocación para la ampliación de los sistemas actuales bajo el "eje expansión de cobertura de redes de transporte masivo". Se llevan a cabo los últimos trabajos de obra civil en las estaciones 2, 3 y 4: se concluyó con la construcción y montaje de los 59 postes en marzo del 2020. para el proceso de certificación, todas las cabinas del bucle b se pusieron en movimiento el día 2 de junio, y las del bucle a el día 4 de junio. los inicios de pruebas de certificación fueron las siguientes:</p> <p>En el tercer trimestre se concluyó la arquitectura y los acabados de las estaciones del sistema; así como la conclusión del montaje del sistema electromecánico, para prepararse para la puesta en operación en el mes de agosto del presente año. 2. se realizaron las pruebas de peaje, elevadores, escaleras y sistemas eléctricos para la próxima puesta en operación. 3. se encuentra en proceso de ejecución la partida numero 10 transferencia de tecnología y capacitación ejecutado por la empresa contratista alfa leitner con el acompañamiento de servicio de transportes eléctricos. 4. se encuentra en proceso la transferencia de tecnología y capacitación tiene una duración de un año.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero - Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O13ML0001	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-Observatorio.	74.8	1,738,083,846.00	1,830,493,413.77	139,214,565.79	337,234,347.00	128,843,945.71	128,843,945.71	128,843,945.71	para el tercer trimestre se llevará a cabo la realización del proyecto, así como la construcción de 0.79 (kil), los trabajos a realizar consisten en las actividades siguientes: se concluirá con el desvío del colector san antonio de 1.07 metros de diámetro y el colector de Avenida las Torres de 1.22 metros de diámetro, así como se realizará el desvío del colector Río Tacubaya de 2.13 metros de diámetro, correspondiente a obras inducidas. se llevarán a cabo dentro de la obra civil, la construcción de las lumbreras de construcción, a través de excavación controlada para poder continuar con la construcción del túnel, mediante el método convencional de túnel sin escudo (caverna), llevando a cabo la excavación de la totalidad del túnel, instalación de marco metálicos, colocación del sostenimiento primario, a base de concreto lanzado, colocación de impermeabilizante, construcción de hastiales de concreto armado, construcción de bóveda de túnel (sostenimiento secundario) y construcción de la losa de fondo, así mismo, se llevará a cabo mediciones topográficas para el monitoreo superficial, así como en el interior del túnel. Excavación de media sección superior y sección inferior concreto lanzado en la sección superior y en la sección inferior colocación de impermeabilizante en la estación valentin campa colado de plantilla se trabajó en la colocación del confinamiento para la delimitación de la zona de la afectación de la alcaldía alvaro obregón, en la zona del parque de batallón de san patricio y del skate park.
O13ML0002	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales.	67.0	878,653,162.00	878,653,162.00	717,464,336.22	253,549,702.67	625,103,459.33	625,103,459.33	625,103,459.33	En el tercer trimestre para Garantizar la infraestructura adecuada y funcional en las vías primarias que brinde seguridad a los habitantes de la Ciudad de México, garantizando una circulación cómoda, eficiente, accesible y segura a las personas que transitan en las vías primarias. Obtener el mejoramiento urbano y vial en base al mantenimiento integral del circuito interior, incluye la implementación de soluciones y adecuaciones viales. Se llevaron a cabo las siguientes actividades: Lavado de guarniciones, mantenimiento de alumbrado público, señalización Horizontal, mantenimiento de Implementaciones Viales, pintura amarilla en guarniciones y muros de contención, disposición de cuadrilla para emergencias, conservación de áreas verdes, barrido periódico y recolección de basura en los cuatro cuadrantes que conforman el CI.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Periodo:	Enero - Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O14ML0001	Construcción del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México.	3.6	110,043,940.00	2,306,815,526.40	906,815,526.40	265,561,614.11	633,538,385.89	633,538,385.89	633,538,385.89	<p>En el tercer trimestre para la Construcción de obra civil para el tramo ferroviario de doble vía con una estación en santa fe y una terminal en el centro de transferencia integral de observatorio "túnel - metro observatorio sobre la autopista de cuota México Toluca, con una estación frente al centro comercial santa fe, en la alcaldía Cuajimalpa, y en la alcaldía Álvaro Obregón. La situación actual muestra que en la actualidad se realizan poco menos de 800,000 viajes diarios en la zona de influencia del proyecto. Los resultados obtenidos de los estudios de demanda son de 776,819 personas de los cuales el 59.24% corresponde a demanda del transporte público y el 40.76 % a demanda de transporte privado. De los viajes totales identificados 273,957 se realizan al interior de Toluca; los viajes internos en la ciudad de México son del orden de 206,489 y 296,373 son viajes entre las entidades federativas. Se continúan realizando acciones que a continuación se mencionan:</p> <p>frente 1 "portal oriente" colado de traves, colado de firme de compresión, colado de pre losas, frente 2 "carretera federal" montaje de tabletas, colado de diafragmas, colado de firme de compresión, frente 3 desuso montaje de faldones, colado de firme de compresión, frente 4 caseta carga, transporte, descargas y estiba de estructuras metálica viaducto mixto 2, transporte y montaje de trabe, colado de firme de compresión, colado de diafragmas frente 8 "los perros" colado de diafragma, frente 9 camellón de tierra armada transporte y montaje de pórticos, montaje de traves frente 11 arteaga y salazar demolición de losa de concreto en desvío provisional, excavación, anclaje de muro y lanzado de concreto frente 12 el encino colado de banquetas y montaje de faldones frente 14 estación santa fe montaje de módulos de columnas de acero, transporte y montaje de cabezal de acero en columna, colado en columna metálica, frente 16 ibero-televisa colado de banquetas frente 18 hondonada - sagarpa colado de trepados, montaje de traves frente 19 casa del agrónomo montaje de traves, colado de trabe, frente 21 industria militar colado de la pila, colado de dovelas, colado del capitel, frente 22 estado mayor colado de dovela, frente 23 presa Tacubaya desazolve de presa 2742 m3 frente 25 estación observatorio colado de pilas</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07C001 Secretaría de Obras y Servicios

Período:

Enero - Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O16ML0002	Modernización, Renovación y Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico y diversas Vialidades de la Red Vial Primaria de la Ciudad de México.	1.4	530,102,857.00	530,102,857.00	389,415,619.69	131,934,267.40	389,415,619.69	389,415,619.69	389,415,619.69	En el tercer trimestre para la Modernización, renovación y mantenimiento de la infraestructura del alumbrado público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico, y diversas vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de México; mediante obras de iluminación, obra civil y eléctrica, enfocadas a la óptima operación de los sistemas de iluminación, asegurando su continuidad. Prestación de Servicios a Largo Plazo para la atención continua y permanente del alumbrado público de 38,870 puntos de luz que representan un aproximado de 40% de la iluminación vial en la red vial primaria de la Ciudad de México. El enfoque está orientado para reforzar la infraestructura de soporte (poste) y las instalaciones eléctricas con ductería subterránea, asimismo el cambio o sustitución de luminarias, con la atención integral de la infraestructura de alumbrado público. Mantenimiento correctivo de la infraestructura de alumbrado público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico y diversas vialidades de la Red Vial Primaria de la Ciudad de México, para la atención continua y permanente del alumbrado público a 38,870 puntos de luz, durante el periodo enero-junio se reestableció el servicio en 25,660 luminarias, las principales actividades realizadas son reposición de luminarias, reposición de postes, cambio de lámpara, cambio de balastro, reposición de cable y reconexión de líneas; se atienden y supervisan 52 vialidades de la red vial primaria, 18 vialidades de la red vial del Bosque de Chapultepec, 21 calles del Centro Histórico, 335 puentes peatonales, 60 superpostes, 10 bajopuentes y 20 iluminaciones especiales en diversas zonas de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
019ML0007	Construcción del Puente vehicular Anillo Periferico Sur y Canal Nacional.	98.0	-	212,500,000.00	203,300,000.00	926,731.62	199,073,268.38	199,073,268.38	199,073,268.38	<p>Actualmente en la Ciudad de México, el continuo desgaste de la infraestructura vial urbana denota un constante deterioro por lo que para evitar que se deteriorada y en malas condiciones para el tránsito peatonal y vehicular, es necesario la construcción de este puente vehicular.El Gobierno de la Ciudad de México ha establecido como una de sus principales líneas de acción el desarrollo de vialidades que permitan satisfacer de manera adecuada las necesidades de la población en cuanto a pasos vehiculares funcionales y seguros, a través de proyectos integrales para la construcción de puentes vehiculares, concretamente el que se ubicará en Canal Nacional y Av. periférico Sur en las coordenadas 19.294914, -99.102419 a la altura del Parque Ecológico Sur en la Ciudad de México. De esta manera se establecerá un puente vehicular que se incorpora al sistema de vialidades estratégicas de la Ciudad de México. Proyecto Multianualidad 2019-2021.</p> <p>Fabricado de parapetos de concreto y de tabletas para eje B y eje C, fabricación de columna C-10, montaje de parapeto de concreto en eje B entre apoyos B2 , B3, B-14, B-15, colado de firme de rodamiento entre eje B entre apoyos B-11 y B-12, montaje de tabletas eje B entre B-1 y B-2 hombro derecho, trabajos de recuperación de zona de humedal costado eje A, pintura de parapeto metálico eje B entre B-20 y B-21, armado de galería para una tubería de 36" en apoyo B-8 segunda etapa hobro izquierdo, excavación en apoyo C-1, excavación en apoyo C-7, colado de la segunda etapa cajón cimentación eje C-6, retiro de tezontle pararecuperación de humedal y plantación, montaje de la columna eje C apoyo C-6.</p> <p>Limpieza en bajo puente. Retiro de material de zona de obra. Aplicación de pintura en barandales de puente peatonal en zona de humedal. Colocación de dado para señalamiento. Colocación de gravilla en talud del retorno en apoyo B8. Retiro de materiales en zona de pozo. Excavación para recuperación del humedal entre apoyos B11 y A21.</p> <p>Plantación de tule en área de humedal. Plantación de vegetación en zona de humedal. Continúan con el asfalto en el eje D. Balizamiento en cuchilla del eje A. Balizamiento en entrada a pista de canotaje. Reencarpetado de rampa de desincorporación del eje A. Trabajos en la ciclopista. Bacheo en lateral de periférico dirección Cafetales. Aplicación de pintura en barandales de paso seguro. Habilitado de señalamiento vertical alto tipo bandera. Desazolve de coladeras en vialidad con vehículo tipo vactor. Balizamiento de paso seguro.</p> <p>Colocación de cableado para iluminación en bajo puente. Colocación de señalamiento vertical bajo. Instalación de señalamiento vertical alto tipo bandera. Retiro de camper en zona de obra.</p> <p>Con la puesta en operación del puente se agilizará el tránsito vehicular en la zona, reducirá los tiempos de traslado, aumentará la velocidad de operación, reducirá los niveles de contaminación y consumo de combustible.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero - Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
019ML0009	Construcción, Adecuación, Rehabilitación y/o Mantenimiento de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) de la Ciudad de México.	75.1	383,983,773.00	383,983,773.00	82,056,047.90	219,068,451.88	79,419,550.45	79,419,550.45	79,419,550.45	El programa de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), tiene como finalidad atender a 350 mil jóvenes y estarán ubicados en las zonas de mayor marginación de la capital, así como las que tienen alto índices delictivos, con la finalidad de combatir el rezago social y la violencia en la Ciudad de México, a través de este programa de centros comunitarios, imputando la cultura de paz, con ayuda de psicólogos y trabajadores sociales capacitados para identificar, mediar conflictos, prevenir y erradicar la violencia. El Gobierno de la Ciudad de México construirá 40 Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares), con los cuales se pretende acercar la educación, deporte y cultura a 150 mil personas en las 16 alcaldías de la ciudad, permitiendo a los jóvenes acceder a ciberescuelas; actividades físicas, deportivas y recreativas. Proyecto multianual 2019-2021, durante este periodo, culminaron las actividades de los contratos multianuales ("Pilares Barrio 18" Xochimilco; "Pilares Tierra Unida" Magdalena Contreras; "Pilares Felipe Angeles" Venustiano Carranza; "Pilares Alfonso Priani" Magdalena Contreras; "Pilares DIF Maza de Juárez" Coyoacán; "Pilares Santa Cruz Xochitepec" Xochimilco; "Pilares Deportivo Rosendo Arnaiz" Benito Juárez; "Pilares DIF Quetzalcóatl" Tláhuac; "Pilares Tetelco" Tláhuac; "Pilares Contadero" Cuajimalpa; "Pilares Tepantongo" Azcapotzalco; "Pilares Antigua Vía a la Venta" Álvaro Obregón; "Pilares la Estancia" Iztapalapa; "Pilares Deportivo Tixtla Guerrero" Gustavo A. Madero; "Pilares Bosques de Aragón" G.A.M.; "Pilares Chimalpopoca" G.A.M.; "Pilares Deportivo Circunvalación" Iztapalapa; "Pilares Selene" Tláhuac; "Pilares Canal del Moral" Iztapalapa; "Pilares (Centro Cultural) Calmeaca" Iztapalapa; "Pilares Barrio San Pedro", Xochimilco; "Pilares San Lorenzo Tezonco" Iztapalapa; "Pilares Pedro Vélez" Iztapalapa; "Pilares Rincónada Coapa" Xochimilco; "Pilares Tepehuá" Tlalpan; "Pilares el Zapote" Tlalpan; "Pilares DIF Lacandones" Tlalpan; "Pilares Zona Rústica" Tlalpan; "Pilares San Juan Ixhuatepec" G.A.M.; "Pilares la Pulga" Cuauhtémoc; "Pilares San Nicolás Totolapan" Magdalena Contreras; "Pilares Úrsulo Gálvan" Iztapalapa; "Pilares la Comuna Álvaro Obregón" Álvaro Obregón.), las actividades fueron: preliminares, cimentación, estructura metálica, albañilerías, acabados, instalaciones hidráulicas y sanitarias, cancelerías y herrerías; así mismo, se iniciaron trabajos en 24 frentes de trabajo ("Pilares Carmen Serdán" Coyoacán; "Pilares Santa Martha Acatitla Sur" Iztapalapa; "Pilares Batallón Fijo de Veracruz" Iztapalapa; "Pilares Agustín Lara" Tláhuac; "Pilares Olímpica" Milpa Alta; "Pilares Candelaria Ticomán" G.A.M.; "Pilares Huaymilpas" Coyoacán; "Pilares Lomas de Plateros" Álvaro Obregón; "Pilares Río Mixcoac" Álvaro Obregón; "Pilares Estacionamiento Reclusorio Norte" G.A.M.; "Pilares Cuitláhuac" Iztapalapa; "Pilares Piloto Adolfo López Mateos" Álvaro Obregón; "Pilares Ejército



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07C001 Secretaría de Obras y Servicios

Período:

Enero - Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
										<p>Constitucionalista" Iztapalapa; "Pilares Flor de Azucena" Iztapalapa; "Pilares Agricultores" Azcapotzalco; "Pilares Chiclera" Venustiano Carranza; "Pilares Batalla de Santa Rosa" Iztapalapa; "Pilares Vicente Guerrero" Iztapalapa; "Pilares Oasis" Magdalena Contreras; "Pilares San Juan de Aragón II" G.A.M.; "Pilares San Juan de Argón VI" Gustavo A. Madero; "Pilares la Estancia" Iztapalapa; "Pilares San Juan de Aragón VII" G.A.M. "Pilares Santa Rosa Xochiac" Álvaro Obregón; "Pilares Becerra" Miguel Hidalgo; "Pilares Tolteca" Álvaro Obregón; "Pilares Lomas de Tarango" Álvaro Obregón; "Pilares Fiscalía" Álvaro Obregón; "Pilares Planta de Asfalto" Coyoacán; "Pilares Ramón Corona" Gustavo A. Madero.), consistentes en actividades preliminares; durante este tercer trimestre, se llevaron a cabo trabajos de construcción de obra nueva en los siguientes frentes: Pilares Flor de Azucena, Pilares Ejercito constitucionalista, Pilares Candelaria Ticomán, Pilares Lomas de Plateros, Pilares Cuitlahuac, Pilares la Estacia, Pilares Batalla de Santa Rosa, Pilares Chiclera, Pilares Vicente Guerrero, Pilares San Juan de Aragón VII, Pilares San Juan de Aragón II, Pilares Salvador Díaz Mirón, Pilares Santa Rosa Xochiac, Pilares Becerra, Pilares Lomas de Tarango, Pilares Tolteca, Pilares Fiscalía, Pilares Ramón Corona y Pilares San Juan de Aragón IV con actividades consistentes en demoliciones, excavaciones, cimentación, estructura y albañilería; estor trabajo se llevan a cabo en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.</p> <p>actualmente se están llevando a cabo terminaciones anticipadas y suspensiones de obra en varios frentes de trabajo a consecuencia de la suspensión de actividades y restricciones sanitarias para la contención del covid-19, por lo que se encuentra en trámite una multianualidad a fin de modificar la meta física programada para el presente ejercicio 2021 prometida por la jefatura de gobierno.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
020ML0017	Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Viaducto Rio de la Piedad Incorporación a Ignacio Zaragoza, en la Alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México.	100.0	30,000,000.00	30,000,000.00	26,643,136.73	441,417.02	26,593,614.32	26,593,614.32	26,593,614.32	En el tercer trimestre para Mantener en condiciones óptimas de servicio las vialidades principales, resolviendo conflictos vehiculares, agilizando los tiempos de traslado de la población, que se traduce en ahorro de gasolina y tiempos-hombre, disminuyendo con ello los niveles de contaminación. El Gobierno de la Ciudad de México ha establecido como una de sus principales líneas de acción el desarrollo de vialidades que permitan satisfacer de manera adecuada las necesidades de la población en cuanto a puentes vehiculares funcionales y seguros, a través de proyectos integrales para la construcción de puentes vehiculares y pasos a desnivel, en específico el se ubicará en la incorporación de Viaducto Rio de la Piedad a Calzada Ignacio Zaragoza, Colonia Granjas México en dirección a la carretera México-Puebla. Por lo que se llevo a cabo el colado de muro de contención de apoyo 9, descabece de pilotes de apoyo 5 y 6, traslado de columnas de planta a sitio de los trabajos, montaje de columnas de apoyo 2 y 3, armado de contratrabes de apoyo 2 y 3 y habilitado de acero para zapatas 5 y 6, Colado de junta de calzada e apoyo 8 y 9, colocación de postes de la CFE, colocación de relleno fluido en aporche de incorporación a puente de lado viaducto Rio de la Piedad, colocación de parapeto metálico de apoyo 7 a 9 sobre lateral de Calzada Ignacio Zaragoza, trabajos de alineación de muro deflector sobre calzada Ignacio Zaragoza, Cimbrado y colado de guarnición sobre lateral de viaducto Rio de la Piedad, relleno de bajo puente, excavación para conexión de rejilla pluvial, colocación de relleno fluido sobre Viaducto Rio de la Piedad, desvió de líneas de media tensión, Aplicación de soldadura de parapeto metálico, Cimbrado de guarnición bajo puente de Viaducto Rio de la Piedad. Aplicación de primer en parapeto metálico. Aplicación de pintura en parapeto metálico. Colocación de luminarias. Balizamiento sobre puente. Colocación de jardinera. Plantación de arboles. Colocación de señalamiento. Detallado de vialetas . Plantado de arboles. Detallado de pintura de parapeto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
020ML0019	Metrobús Accesible para Personas con Discapacidad. Proyecto Integral de Construcción y Adaptación para el Transporte en Seis Estaciones de la Línea 1, 2020.	99.0	11,790,432.00	10,915,491.75	399,953.87	0.01	399,953.87	399,953.87	399,953.87	En el tercer trimestre para ofrecer a la población de la Ciudad de México (CDMX) un mejor entorno, eliminando las barreras de accesibilidad que impiden o dificultan el desplazamiento para la realización de una determinada tarea o actividad de las personas con movilidad reducida y que afecta a la plena integración social de estas personas, concretamente se pretende garantizar la libertad de movimiento de todos los ciudadanos, mejorar la calidad de vida, la promoción de la autonomía personal y la vida independiente, lograr mayor participación en el espacio público de las personas con movilidad reducida. Algunas estaciones de Metrobús no cuenta con la estructura para que las personas con discapacidad y/o adultos mayores puedan acceder en una forma fácil y segura a estas estaciones. Por lo que se llevo a cabo lo siguiente: Pruebas de semáforos en Dr. Gálvez, trámite para conexión de agua potable en Plaza de la Republica, excavaciones para cimentación en Euzkaro, cubierta de elevador en Villa Olímpica, cubierta de elevador en Perisur, colado de muros de elevador en Corregidora, colado de losa para rampa en estación Euzkaro, colocación de barandal en rampa de Euzkaro, montaje de cabina de elevador en la estación Villa Olímpica y estación Corregidora. Se realizan detalles en rampa de Euzkaro. Limpieza en Euzkaro. Pruebas de elevadores en Corregidora. Estación Euzkaro colocación de malla. Pruebas de elevadores en Corregidora norte. Prueba de elevadores corregidora Sur y Perisur Sur. Prueba de elevadores Villa Olímpica. Puesta en marcha de elevador en Perisur Oriente. Colocación de placas Braille. Pruebas de elevadores en Perisur Oriente. Entrega de elevadores en Perisur Poniente. Prueba de elevadores Villa Olímpica.
020ML0035	Programa de luminarios en vialidades de la Red Vial Primaria de la Ciudad de México. Incluye: sustitución de luminarios de aditivos metálicos por tecnología led, colocación de luminarios peatonales y sustitución de superpostes en diversas vialidades de la Red Vial Primaria de la Ciudad de México.	1.5	-	260,633,048.30	188,361,420.37	83,419,790.74	177,208,168.97	177,208,168.97	177,208,168.97	En el tercer trimestre se continua con el "Programa de luminarios en vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de México", tiene como objetivo la sustitución de luminarios de aditivos metálicos por luminarios tipo led, del servicio de alumbrado público en la red vial primaria de la Ciudad de México, debido a que en algunos casos la infraestructura tiene alrededor de esta obra permitirá recuperar y mejorar el servicio de alumbrado público ya que en algunos casos esta infraestructura tiene más de 30 años que fue instalada por lo que ha llegado al término de su vida útil, la corrosión de esta infraestructura presenta un riesgo para la ciudadanía que habita en los alrededores. La instalación y el montaje de luminarios con tecnología led genera más eficiencia en el alumbrado público y permite generar ahorros en cuanto al consumo energético. Por lo que se continuó con el Programa de luminarios en vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de México, que incluye la sustitución de luminarios de aditivos metálicos por luminarios con tecnología led y sustitución de superpostes en diversas vialidades y puntos de la Red Vial Primaria de la Ciudad de México. Se realizaron trabajos de sustitución de 13, 554 luminarios viales y peatonales, asimismo, la instalación de los superpostes tiene un avance general del 29 por ciento, con trabajos realizados en 17 superpostes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
O20ML0036	Programa de 60 Senderos Seguros equipados para la prevención de violencia en calles y camellones.	3.6	-	216,376,008.87	135,235,005.55	156,509,869.78	59,866,139.06	59,866,139.06	59,866,139.06	En el tercer trimestre se continua con la estrategia del Gobierno de la Ciudad de México de proporcionar espacios seguros para las mujeres, niñas, niños y la ciudadanía en general, se contempla el diseño de rutas libres y seguras utilizando elementos amortiguadores de violencia, con una perspectiva de género y de carácter universal integrados a una imagen urbana homogénea.El espacio público se ha convertido en el espacio principal de diversas actividades sociales, educativas, y laborales para las mujeres y los ciudadanos en general, donde a diario circulan para el desarrollo de sus actividades cotidianas por lo que es imprescindible que este se encuentre en las mejores condiciones a fin de evitar que las mujeres y los ciudadanos en general vivan situaciones de violencia de género, agresión, acoso, exclusión e inseguridad. La erradicación de la violencia hacia las mujeres en el espacio público se ha convertido en un tema primordial en el diseño de las ciudades. Por lo que se llevaron a cabo trabajos de demolición de banquetas, guarniciones, compactación, sustitución de luminarias, tapas de resistros, canalización de instalación subterránea, balizamiento en cruces peatonales.
O20ML0037	Rehabilitación de la carpeta de rodamiento mediante trabajos de reencarpetado, mapeo y bacheo en vialidades primarias de la Ciudad de México.	92.5	-	791,701,007.88	594,019,304.20	315,981,816.13	475,694,188.14	475,694,188.14	475,694,188.14	En el tercer trimestre se continúa con los trabajos de reencarpetado de incluyendo el trazo de la vialidad primaria, fresado de la carpeta asfáltica, riego de liga, compactación y renivelación de accesorios hidráulicos localizados a lo largo de las vialidades primarias; incluye mapeo y bacheo.La infraestructura vial en la Ciudad de México data de su construcción del siglo pasado, por lo que la mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a ello está la falta de un programa permanente de mantenimiento preventivo hoy la carpeta de rodamiento presenta y grado de deterioro que genera incidentes o accidentes con pérdidas materiales e incluso humanas, lo que hace urgente su rehabilitación hasta casi su condición original para garantizar la movilidad de forma segura y funcional, lo que implica el acondicionamiento del señalamiento vertical y horizontal. Repavimentación y mapeo de 2,911,503.52 M2 en vialidades primarias de la Ciudad de México, 342,754 balizamiento y colocación de 2,213 piezas de señalamiento vertical . Capitalidad,trabajos de rehabilitación de carpeta de rodamiento con pavimentación, mapeo y bacheo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero - Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
020ML0038	Rehabilitación de guarniciones y banquetas en las vialidades primarias de la Ciudad de México.	0.6	-	98,767,405.82	79,767,405.83	69,656,190.96	29,111,214.86	29,111,214.86	29,111,214.86	En el tercer trimestre se continua con los trabajos de trazo, nivelación, cortes y demolición de concreto y materiales varios, excavación y relleno para desplante, construcción de banqueta y guarnición, balizamiento y señalización. La rehabilitación de guarniciones, banquetas, rampas de acceso para personas con discapacidad y de elementos de seguridad, en diversas vialidades de la Ciudad de México es una directriz fundamental con la finalidad de rescatar los espacios dedicados al peatón, así como aquellos que estén en poder del comercio informal o en el abandono, se pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes, a través de la prestación de servicios urbanos de alta calidad, modernos y eficientes para la renovación de la imagen urbana, así como incrementar la seguridad peatonal y vehicular. Mediante las acciones de mantenimiento al espacio público se rehabilitan y reparan banquetas (colocación de recinto / adocreto), guarniciones y camellones, rampas de acceso universal para personas con sillas de ruedas o con alguna discapacidad visual, bacheo, balizamiento, sustitución de semáforos tanto peatonales como vehiculares, colocación de bolardos y huellas táctiles, rehabilitación de vialidades, renovación de señalamiento horizontal y vertical, colocación de mobiliario urbano y colocación de vegetación en áreas verdes. Con estas acciones se mejoran las condiciones de seguridad, calidad y accesibilidad de las personas que transitan en la avenida Calzada México - Tacuba



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O20ML0062	Sistema de Transporte Eléctrico (Trolebús), con Trazo Sobre la Avenida Ermita Iztapalapa (eje 8 sur).	80.4	1,809,536,464.00	1,940,653,315.54	797,643,578.00	998,824,798.39	720,153,790.29	720,153,790.29	720,153,790.29	En el tercer trimestre para el inicio de la primera etapa para la construcción del trolebús, sobre la Calzada Ermita Iztapalapa. La finalidad de la construcción del sistema de transporte eléctrico, sobre la Avenida Ermita Iztapalapa, es la de satisfacer la demanda de transporte público en el oriente de la Ciudad de México, en beneficio de los habitantes de la región o de los que se dirigen a ella, logrando una mejor conectividad. se realizan las siguientes acciones: se continúa con la perforación para la cimentación a través de pilotes de fricción, • se continúa con el colado in situ de zapatas y cajones de cimentación, así como la base para soportar columnas a base de acero estructural, • se continúa con la fabricación e instalación de elementos estructurales a base de acero (columnas, capiteles y trabes) en diversos talleres, • se continúa con el transporte y montaje de los elementos estructurales realizados en talleres en el sitio de la obra, • se continúa con la colocación de cimbra en losa de rodamiento para su posterior colado, • se continúa con el mejoramiento de diseño de las estaciones, de obras inducidas e impacto ambiental realizadas en el periodo, con diferentes entidades. • se continúa con el proceso de adquisición de equipamiento eléctrico y electromecánico, • se continúa con la realización de juntas de revisión de proyecto ejecutivo para los diferentes sistemas que lo integran. se llevaron a cabo los trabajos en tres frentes de obra: -se realizarán colados de diferentes apoyos para preparar los marcos que recibirán la losa de rodamiento -se continúa la fabricación de estructura metálica - se iniciaron los trabajos para la fabricación de las losas de rodamiento - se trabaja en la adecuación de obras inducidas en constitución de 1917- se realiza la colocación y descabece de inclusiones - se inició con la colocación de postes, parapeto de concreto y parapeto metálico - se trabaja en cimentación de estaciones intermedias y cajones de cimentación -se continúa con la ejecución del regresivo de uacm y la rampa del patio de encierro
O20ML0063	Ampliación de la Línea 4 del Metrobús, tramo San Lázaro-Pantitlán.	100.0	88,545,992.00	115,545,992.00	46,442,690.32	27,060,522.70	46,442,690.32	46,442,690.32	46,442,690.32	En el tercer trimestre para la ampliación de la línea 4 del metrobús, tramo San Lázaro-Pantitlán. La finalidad de la ampliación de la línea 4 del sistema de transporte metrobús, es la de satisfacer la demanda de transporte público en el oriente de la Ciudad de México, en beneficio de los habitantes de la región o de los que se dirigen a ella, logrando una mejor conectividad. El día 27 de mayo se concluyó el carril del metrobús iniciando pruebas preoperativas el día 28 de mayo e iniciando servicio de operación el 3 de junio del 2021, el día 23 de junio se concluyeron los trabajos para la colocación del señalamiento horizontal, vertical alto y bajo, solicitado por el metrobús. ejecución de detalles de la obra de la primera etapa -recorridos interinstitucionales para llevar a cabo la segunda etapa, pantitlan -alameda oriente -levantamiento topográfico de la segunda etapa pantitlan-alameda oriente



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O20ML0064	Construcción de una Universidad en la Alcaldía Magdalena Contreras, en la CDMX.	98.5	50,000,000.00	12,000,000.00	3,132,557.65	2,306,358.64	2,901,184.13	2,901,184.13	2,901,184.13	En el tercer trimestre para la construcción de este plantel se tiene el compromiso de formar más y mejores profesionistas idóneos y competentes, capaces de responder a las demandas de los diferentes sectores sociales, favoreciendo la equidad, al ampliar la cobertura, disminuir la deserción y ofrecer alternativas flexibles y pertinentes que faciliten a los futuros estudiantes tanto el acceso a la educación universitaria, como en los itinerarios de formación, duración de la formación y salidas tituladas, parciales o definitivas, hacia el mundo laboral. Actualmente y derivado de la creciente demanda de la población estudiantil para el ingreso al nivel de educación, el Gobierno de la Ciudad de México se ve en la necesidad de construir y ampliar plantas que cubran estos requerimientos, toda vez que son mas los alumnos que no cuentan con espacios dignos y de alta calidad. Proyecto multianual 2020-2021, se concluyeron los trabajos en el Edificio 1 y se dan inicio a los trabajos en el Edificio 2 con la implementación de la infraestructura eléctrica, e hidrosanitaria, colado de firmes en planta baja, colado de tapa de cisterna, aplicación de primer en estructura metálica, pruebas de soldadura, colado de entrepisos y albañilerías, acabados en muros, colocación de plafones, instalación eléctrica en pasillos, colocación de luminarias.
O20ML0065	Segunda etapa de la modernización de la infraestructura de la Planta de Asfalto en la Ciudad de México.	2.4	30,000,000.00	29,699,902.07	14,778,868.66	17,312,337.68	12,387,564.39	12,387,564.39	12,387,564.39	En el tercer trimestre para mejorar sustancialmente la calidad de vida de las colonias aledañas, dotando de un espacio que permita desarrollar actividades deportivas y recreativas a todos los usuarios. Brindar a la Ciudad mas áreas verdes y recreativas de uso público, a partir de la transformación de la Planta de Asfalto en un espacio verde, dentro de la zona de alta densidad. En seguimiento a la primer etapa llevada a cabo por el área correspondiente con anterioridad, se requiere en el parque contar con accesibilidad para todos los usuarios, ya que los desniveles están escatonados, lo que impide a personas de la tercera edad y a las personas en situación de discapacidad realizar actividades en él. Así mismo sean situado quejas por parte del sector femenino, de no encontrar actividades específicas para ellas, por ello el proyecto deberá responder a todas las necesidades y ser incluyente. Se llevaron a cabo las siguientes actividades: Construcción de Foro al Aire y Cuerpos de Agua Habilitación de Pérgolas de Convivencia, Instalación de Módulos de Servicios y Sanitarios, Arquitectura del Paisaje, Construcción de Sistema de Riego, Instalación de Luminarias, Instalación de Mobiliario, Tótems y señalización Restrictiva, Andadores peatonales



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero - Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O20ML0066	Rehabilitación del Parque Ecológico Cuitláhuac.	1.4	110,000,000.00	89,742,370.94	66,105,955.65	23,636,415.29	66,105,955.65	66,105,955.65	66,105,955.65	En el tercer trimestre para la segunda etapa de intervención al Parque Cuitláhuac, pretende atender las condiciones físicas y demográficas del territorio aledaño; aprovechar de modo racional los recursos disponibles y llevar a cabo la ordenación del territorio en forma compatible con el medio ambiente y el contexto urbano y social al que pertenece. En el corazón de Iztapalapa se encuentra el Parque Cuitláhuac, lo que anteriormente era conocido como un tiradero a cielo abierto (Santa Cruz Meyehualco) el cual estuvo en operación desde finales de los años 40's, el entorno del Parque Cuitláhuac es un reflejo de la alcaldía, de la mezcla de actividades y de su multiculturalidad. La puesta en operación de éste proyecto significa no sólo una mejora en la imagen de la ciudad, sino la oportunidad de generar espacios para la convivencia y el desarrollo social. Por lo que se llevaron a cabo las siguientes actividades: Ampliación de la Capacidad de la Planta de Tratamiento y humedal Rehabilitación de Kartódromo, Estadio de Beisbol, Rehabilitación de lagos existentes, Rehabilitación de foro al aire libre, Rehabilitación de módulos comerciales y baños, Rehabilitación de caminos y senderos, Remodelación de plaza Acceso Norte (Av. Luis Méndez) Trabajos de forestación y mejoramiento de suelos
O20ML0067	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana para Senderos Seguros para peatones.	-	27,500,000.00	27,500,000.00	188,191.61	24,169,580.87	188,191.61	188,191.61	188,191.61	En el tercer trimestre con el objetivo de proporcionar espacios seguros para las mujeres y niñas se propone diseñar rutas libres y seguras utilizando elementos amortiguadores de violencia, diseño universal con perspectiva de género integrados a una imagen urbana homogénea. El espacio público se ha convertido en el espacio principal de diversas actividades sociales, educativas, y laborales de mujeres, pero al mismo tiempo el espacio público es el lugar en donde la mujer sufre más situaciones de violencia de género, agresión, acoso, exclusión e inseguridad. La erradicación de la violencia hacia las mujeres en el espacio público, se ha convertido en un tema primordial en el diseño de las ciudades, debido a los altos índices de inseguridad. Se llevaron a cabo las siguientes actividades: Migración o sustitución y adición de luminarios que se encuentran instalados en el servicio de alumbrado público de la Red Vial Primaria, que en su mayoría son de Aditivos Metálicos Cerámicos, instalación de postes con luminarias, así como la sustitución de banquetas y guarniciones en mal estado, adecuaciones geométricas, cruces seguros, balizamiento, señalética, jardinería y paisaje.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
O20ML0068	Obras para la intervención, reducción de carriles y ampliación de banquetas de la Av. Chapultepec.	1.0	100,000,000.00	95,216,017.93	54,252,438.59	40,963,579.34	54,252,438.59	54,252,438.59	54,252,438.59	En el tercer trimestre para generar mayores lugares de esparcimiento para los peatones, incremento de la plusvalía de la zona, así como mejoramiento de la movilidad a través de adecuaciones viales de la Av. Chapultepec. La Ciudad de México requiere de espacios de esparcimiento que brinden a sus habitantes áreas seguras y adecuadas con fines ambientales, económicos, gastronómicos, culturales y recreativos. En el polígono del Centro Histórico se realizan obras para la rehabilitación integral de la Avenida Chapultepec, mediante los trabajos siguientes: corrección de geometrías y cruces seguros, ampliación de banquetas, rehabilitación integral de la infraestructura hidráulica, rehabilitación de vialidades, renovación de señalización horizontal y vertical y mobiliario urbano, rehabilitación de las áreas verdes y parques, poda y saneamiento, restauración del acueducto, Jardín escultórico, rehabilitación de la Fuente de Belén y Glorieta de Insurgentes. Con esto se crearán mayores lugares de esparcimiento para los peatones, incremento de la plusvalía de la zona, así como mejoramiento de la movilidad a través de adecuaciones viales de la av. chapultepec.
O20ML0069	Adecuación de Cruceos Conflictivos en Vialidades Primarias de la Ciudad de México.	0.0	100,000,000.00	904,954.71	-	-	-	-	-	Proyecto cancelado
O20ML0070	Renovación Integral del Polígono Centro Histórico.	1.0	266,000,000.00	75,118,560.30	38,352,240.14	36,766,320.17	38,352,240.13	38,352,240.13	38,352,240.13	En el tercer trimestre para proporcionar servicios integrales y de calidad en el mantenimiento de la carpeta asfáltica, concreto estampado, guarniciones y banquetas de recinto, mobiliario urbano en el polígono del Centro Histórico de la Ciudad de México. El Centro Histórico de la Ciudad de México requiere un constantemente mantenimiento por su importancia económica, política, artística, turística y cultural. En el polígono del Centro Histórico se realizan las acciones de mantenimiento al espacio público, se rehabilitan y reparan banquetas (colocación de recinto / adocreto), guarniciones, rampas de acceso universal para personas con sillas de ruedas o con alguna discapacidad visual, bacheo, balizamiento, sustitución de semáforos tanto peatonales como vehiculares, colocación de bolardos y huellas táctiles, rehabilitación de vialidades, renovación de señalamiento horizontal y vertical, colocación de mobiliario urbano y colocación de vegetación en áreas verdes. con estas acciones se mejoran las condiciones de seguridad, calidad y accesibilidad de las personas que transitan todos los días en el centro de la Ciudad de México.
O20ML0071	Trabajos de nivelación de accesorios hidráulicos en vialidades primarias de la Ciudad de México.	0.0	9,894,209.00	2,217,231.52	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre para nivelar los accesorios hidráulicos ubicados en las vialidades primarias y con ello contribuir a contar con una superficie de rodamiento uniforme. Los hundimientos o falta de accesorios hidráulicos en las vialidades son asimilables a la presencia de un bache provocando caída de vehículos o hasta personas, provocando daños a sus bienes o su persona, lo cual representa un gasto mayor por la indemnización de la afectación provocada a consecuencia de una falta de mantenimiento a esta infraestructura. Proyecto cancelado.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero - Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O20ML0072	Trabajos de rehabilitación de señalamiento vertical y horizontal en vialidades primarias de la Ciudad de México.	100.0	117,997,302.00	7,262,947.62	7,262,947.62	-	7,262,947.62	7,262,947.62	7,262,947.62	En el tercer trimestre para mejorar el señalamiento preventivo, restrictivo e informativo como apoyo visual a los conductores y logra una mejora interacción entre vehículos y peatones. La falta de las señales preventivas, mismas que tienen por objeto prevenir a los conductores de la existencia de algún peligro en el camino y su naturaleza, el restrictivo tiene por objeto indicar la existencia de limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que regulan el tránsito y por último las informativas, que corresponden a señales con leyendas y/o símbolos, que tienen por objeto guiar al usuario a lo largo de su itinerario por calles y carreteras e informarle sobre nombres y ubicación de poblaciones, lugares de interés, servicios, kilometrajes y ciertas recomendaciones. Se llevaron a cabo 35,323.88 metros de balizamiento horizontal, 11,988 m2 de aplicación de pintura en logos, muros y mobiliario urbano y colocación de 2,583 piezas de señalamiento vertical.
O20ML0073	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Carpeta Asfáltica a Través de Repavimentación, Bacheo y Mapeo en la Red Vial Primaria de la Ciudad de México.	100.0	360,636,837.00	171,039,126.65	153,265,779.30	12,063,282.80	153,265,779.30	153,265,779.30	153,265,779.30	En el tercer trimestre para mejorar las características y condiciones físicas de la infraestructura vial primaria de la Ciudad de México a través de acciones preventivas y correctivas. La infraestructura vial en la Ciudad de México data de su construcción del siglo pasado, por lo que la mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a ello está la falta de un programa permanente de mantenimiento preventivo, hoy la carpeta de rodamiento presenta un grado de deterioro que genera incidentes o accidentes con pérdidas materiales e incluso humanas, lo que hace urgente su rehabilitación hasta casi su condición original para garantizar la movilidad de forma segura y funcional, lo que implica el acondicionamiento del señalamiento vertical y horizontal, así como la rehabilitación del mobiliario. Se llevó a cabo la repavimentación y mapeo de 226,585.43 m2 en vialidades primarias y secundarias de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero - Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
020ML0074	Ampliación, adecuación, rehabilitación y mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud.	94.7	57,000,000.00	46,576,225.64	33,822,210.83	12,754,014.81	33,822,210.83	33,822,210.83	33,822,210.83	<p>En el tercer trimestre para dotar a la Ciudad de México de infraestructura en salud para dar un mejor servicio y una mayor cobertura a la población, de manera eficiente y con calidad, fortaleciendo la capacidad de sus instalaciones por medio de la ampliación, remodelación y/o creación de nuevas unidades médicas. Ampliar y rehabilitar inmuebles adecuados, en los que se proporcionen atención integral para la salud de los habitantes de la Ciudad de México, permitiendo la igualdad en el acceso a los recursos que favorezcan el derecho universal a la salud. Se realizan trabajos en siete centros de salud, con las siguientes actividades: para los Centros de Salud contratados en el presente ejercicio se realiza: trámites y gestorias, levantamientos topográficos, estudios de impacto ambiental, elaboración de anteproyecto, desmantelamientos; en los centros de salud restantes: construcción de cimentación, desplante de muros, fabricación y montaje de estructura, colados de losas, instalaciones eléctricas, voz y datos e hidrosanitarias, acabados en muros y pisos, cancelerías, instalación de plantas de emergencia y transformadores, equipamiento, instalación de elevadores, para un avance físico acumulado del 94.70%.</p> <p>Con los trabajos se dotará a la Ciudad de México de infraestructura en salud para dar un mejor servicio y una mayor cobertura a la población, de manera eficiente y con calidad, fortaleciendo la capacidad de sus instalaciones por medio de la ampliación, remodelación y/o creación de nuevas unidades médicas.</p>
020ML0075	Construcción del Hospital General Cuajimalpa.	0.0	400,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Proyecto cancelado



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
O20ML0076	Construcción de dos planteles de Educación Media Superior, una en la Alcaldía de Álvaro Obregón y otra en Tláhuac.	95.0	150,000,000.00	128,147,550.16	88,649,862.77	39,488,685.37	88,649,862.77	88,649,862.77	88,649,862.77	En el tercer trimestre crear planteles para la Educación Media Superior que permita incrementar la matrícula del nivel educativo y reducir y eliminar el rechazo de aspirantes en cada ciclo escolar. La creciente demanda e insuficiente oferta de planteles de Educación Media Superior a nivel nacional hace necesaria la creación de nuevas edificaciones que contribuyan al logro de las metas promovidas por el nuevo gobierno de la Ciudad de México, basadas en información técnica suficiente desde su concepción, que cumpla con la normatividad aplicable a las construcciones para los servicios de educación pública, con la formalidad requerida que permita dar cumplimiento a los requisitos administrativos, legales y jurídicos, que dé como resultado edificaciones con la garantía de seguridad, funcionalidad y operación. Preparatoria en Álvaro Obregón: Armado con acero de refuerzo, cimbrado y colado en escalera de acceso principal, Construcción y aplicación de primer en reja de acceso principal, Colocación de tubería eléctrica en puentes, Excavación de zanjas para tubería de drenaje, sanitario y pluvial, se concluyeron los trabajos de construcción, se llevan a cabo las pruebas para la puesta en operación del plantel para un avance del 100.00%. Preparatoria en Tláhuac: Muros de block en Edificio "2". Aplanado en fachadas del Edificio 2. Colocación de piso terrazo en 3er Nivel Edificio "2". Montaje de estructura metálica en Edificio "4". Colado de muros de contención en rampa Vehicular, conclusión del montaje de estructura metálica, instalación de sistema de losas de entrepiso y azoteas, aplicación de acabados, cancelería, herrería, canalizaciones eléctricas, redes hidrosanitarias, red contra incendios, instalaciones especiales, voz y datos, impermeabilización, avance 84.36%.
O20ML0077	Intervención y Rehabilitación Segunda Etapa Gran Canal.	1.2	50,000,000.00	46,201,861.54	39,749,043.66	6,452,817.88	39,749,043.66	39,749,043.66	39,749,043.66	En el tercer trimestre para la recuperación de una superficie con carácter hidráulico y su puesta en marcha como un espacio público de calidad para el norte de la ciudad, dotando de infraestructura que permita la integración de 20 colonias en la Alcaldía Venustiano Carranza. El Gran Canal del desagüe es una gran infraestructura hidráulica de carácter metropolitano ubicado en el norte de la ciudad. el canal a cielo abierto, constituyó una frontera drástica que separaba alrededor de 20 colonias por el riesgo hidráulico, la emisión de olores y la contaminación que lo acompañaban, obligaron a su confinamiento a través de bardas perimetrales limitando su posibilidad de cruce a contados puntos. En el periodo que se reporta se llevaron a cabo las siguientes actividades: Creación de Pabellones, Terrazas y Escenarios Construcción de Parque Canino, Zona infantil, Construcción de Trotapista y Ciclopista, Creación de Módulos y Pabellones Construcción de Andadores Centrales, Instalación de Mobiliario Urbano y Señalización, Instalación de alumbrado en el parque Sistema de Red Sanitaria, Pluvial y Agua Tratada, Áreas verdes y Forestación



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
O20ML0078	Construcción de la segunda etapa de ciclovías y andadores en Periférico Oriente.	1.0	25,000,000.00	24,911,505.82	23,982,161.90	929,343.92	23,982,161.90	23,982,161.90	23,982,161.90	En el tercer trimestre para aprovechar la infraestructura existente, adecuándola a una nueva propuesta arquitectónica que pretende dotar a la ciudadanía de un espacio seguro, confortable, accesible con un diseño que genere la activación, transformen la convivencia y fortalezcan el sentido de identidad de los ciudadanos en Iztapalapa y de los alrededores. Sobre periférico oriente en el tramo de Calle 4 a Ermita Iztapalapa y Eje 5 Sur, ubicado en la Alcaldía de Iztapalapa, se encuentra el camellón que atraviesa por varias colonias, las cuales se han caracterizado por un alto índice delictivo, los temas de inseguridad han limitado el aprovechamiento de este espacio, por lo que es imperativo su rehabilitación a fin de generar no sólo la mejora del entorno urbano de esa parte de la ciudad, sino también la posibilidad de que la población usuaria cuente con un espacio para actividades recreativas y deportivas dignas. Por lo que se llevó a cabo la Construcción de sistema de riego para etapa 1 y 2 Continuación de ciclo pista y andadores, Conformación de Áreas Deportivas y zona recreativa, Trabajos de Forestación y Mejoramiento de Suelos
O21ML0024	Construcción de Puente vehicular Chamixto	0.0	-	50,000,000.00	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre se llevan a cabo proyectos integrales para la construcción de puentes vehiculares y pasos a desnivel, en específico el se ubicará en la carretera federal México- Toluca, en la colonia Chamixto, de esta manera se establecerá un puente vehicular que se incorpora al sistema de vialidades estratégicas de la Ciudad de México, con la intención de mantener en condiciones óptimas de servicio las vialidades, resolviendo conflictos vehiculares, agilizando los tiempos de traslado de la población, que se traduce en ahorro de gasolinas y tiempo - hombre, disminuyendo con ello los niveles de contaminación Trabajos en proceso de licitación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
O21NR0036	Construcción, mantenimiento, rehabilitación y reforzamiento en escuelas de Educación Básica y de Educación Específica en la Ciudad de México.	94.7	40,000,000.00	39,440,000.00	33,415,428.36	8,910,265.81	30,529,734.18	30,529,734.18	30,529,734.18	En el tercer trimestre para la Construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de los planteles de educación básica existentes a fin de mejorar y mantener en condiciones optimas de seguridad y operación de los planteles, mejorar la calidad educativa afín a los alcances de la reforma educativa en el País. La intervención para llevar a cabo las actividades de Construcción, Reforzamiento. Rehabilitación y Mantenimiento a los planteles de educación básicas corresponde a acciones prioritarias para atender la necesidad de mantenimiento a los edificios para garantizar su seguridad e estabilidad así como contar con instalaciones dignas para la población estudiantil. Se celebraron contratos para llevar a cabo el reforzamiento estructural de edificios en planteles escolares de nivel básico y construcción de edificios, desarrollo de proyecto ejecutivo para la construcción de edificios dentro de la ESCUELA SECUNDARIA "GENERAL AUGUSTO CÉSAR SANDINO": 100%, ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 8 "GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA" 100%, ESCUELA SECUNDARIA DIURNA No. 4 "MOISÉS SAENZ" 100%, ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 52 "LUIS ÁLVAREZ BARRET" avance 94.71%: aplicación de acabados, firmes de concreto, ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 84 JOSÉ MARTÍ" avance 97.05%: acabados en muro de reforzamiento terminado 97.05%, ESCUELA SECUNDARIA "QUAUHTZINTEPETL:LUGAR DEL AGUILA SAGRADA" avance 74.33%: Trabajos de albañilería, Cimbrado y colocación de acero de refuerzo para traves y losas de entrepiso, desplante de muros en planta baja, ESCALERA DE EMERGENCIA ESCUELA SECUNDARIA No. 166 "ALFONSO REYES" 100%.
O21NR0037	Trabajos de ampliación, adecuación, rehabilitación y mantenimiento mayor y/o menor de Estancias Infantiles "CENDI" (Centros de Desarrollo Infantil).	50.0	10,000,000.00	10,000,000.00	4,492,294.52	5,493,427.26	4,492,294.52	4,492,294.52	4,492,294.52	En el tercer trimestre el objetivo de las estancias infantiles es ofrecer a la población que fluctúa entre los seis meses y los cinco años 11 meses de edad, un servicio integral y educativo asistencial que proporcione tranquilidad emocional a las madres trabajadoras durante su jornada laboral, certidumbre que desembocará en un mejor rendimiento unificando criterios para la educación de los menores con la participación activa de los padres. Debido a que las guarderías que existen no están integradas en un mismo sistema de desarrollo, pues unas dependen de las alcaldías y otras del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesa), es necesario crear una red que tenga la misma visión y el mismo objetivo: que los padres de familia sepan que sus hijos están bien cuidados y son parte de un solo sistema educativo. Durante este periodo se realizan trabajos de rehabilitación en 8 frentes de trabajo: CENDI Santa Cruz Meyehualco, CENDI Sifón, CENDI Año Internacional de la Mujer y construcción de obra nueva en el CENDI San Francisco Tlanepantla, con actividades consistentes en preliminares, cimentación, estructura metálica, albañilerías,acabados,instalaciones hidráulicas y sanitarias, cancelerías y herrerías;; estos trabajos se llevan a cabo en las Alcaldías Iztapalapa y Xochimilco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero - Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0038	Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México.	90.0	7,000,000.00	9,300,000.00	5,805,236.75	1,146,049.08	5,805,236.75	5,805,236.75	5,805,236.75	<p>En el tercer trimestre para llevar a cabo el ordenamiento urbano para que los ciudadanos transiten libremente por su ciudad, en una cultura de convivencia y respeto que reconozca que la prioridad la tienen las personas y no los automóviles, mejorando con ello las condiciones de vida y garantizando el acceso universal a más y mejores servicios urbanos para los grupos más desfavorecidos como mujeres, niños, indígenas y discapacitados. El incremento considerable del tránsito vehicular ha causado que se construyan vialidades de circulación continua que impiden el cruce seguro de los peatones, por lo que se requiere mantener en óptimas condiciones la infraestructura urbana que permita la movilidad de las personas, según las solicitudes ciudadanas. Se han contratado los trabajos para atender 27 puentes peatonales, los trabajos realizados son entre otros: retiro de pintura en mal estado de barandales, estructura metálica y escaleras, aplicación de pintura en elementos de concreto y acero, reparación de escalones, sustitución de barandales en mal estado, fabricación de dados de concreto en columnas, desmantelamiento y retiro de un puente peatonal, colocación de bolardos y construcción de banquetas y guarniciones, para un avance físico del 90%. Se estima una población beneficiada de 400,000 habitantes.</p> <p>Estos trabajos permitirán que los ciudadanos transiten libremente por su ciudad, en una cultura de convivencia y respeto que reconozca que la prioridad la tienen las personas y no los automóviles. Mejorando con ello las condiciones de vida y garantizando el acceso universal a más y mejores servicios urbanos para los grupos más desfavorecidos: mujeres, niños, indígenas y discapacitados.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
021NR0039	Mantenimiento a Puentes Vehiculares.	86.0	40,000,000.00	47,000,000.00	23,035,812.15	13,019,467.35	23,035,812.15	23,035,812.15	23,035,812.15	<p>En el segundo tercer para contribuir a mantener vialidades óptimas, cómodas, eficientes y de servicios en la red vial de la Ciudad de México. El incremento del parque vehicular genera una mayor circulación de las vialidades y los puentes vehiculares, lo que ocasiona un desgaste mayor de los elementos que componen la superficie de rodamiento, esto aunado al desgaste natural de los materiales obliga a dar un mantenimiento constante a los puentes vehiculares. En este periodo se llevo a cabo Demolicion de junta en mal estado, limpieza con aire comprimido del cajón, aplicación de blinder, vaciado de junta matrix, nivelación con rastrillo, vaciado de arena silica, compactación manual, demolicion de junta en mal estado, limpieza con aire comprimido del cajón, aplicación de blinder, vaciado de junta matrix, nivelación con rastrillo, vaciado de arena silica, compactación manual. limpieza de obra.</p> <p>Puente Nonoalco-Tlatelolco. Reforzamiento del puente Nonoalco- Tlatelolco se continua con trabajos de soldadura en traves t-1, se aplica soldadura en atiesadores de traves t-1, colocación de atiesadores en columna de acero, retiro de pintura existente en patines inferiores de traves t-2, habilitado de traves t-2, limpieza en obra. Habilitado de placa para encofrado de trabe t-2. Aplicación de primario en traves t-1. Aplicación de soldadura en uniones de encofrado de traves t-2. Colocación de atiesadores en traves t-1. Habilitado de traves t-2. Montaje de secciones de trabe t-2. Aplicación de primario en secciones de trabe t-2. Aplicación de soldadura en unión alma-patin de traves t-2. Montaje de apuntalamiento en zona de ménsula gerber. Se continúan con trabajos de soldadura en traves t-1. se aplica soldadura en atiesadores de traves t-1. Retiro de pintura en columnas y traves t-2 existentes. Habilitado de traves t-2. montaje de secciones de trabe t-2.</p> <p>Reforzamiento del puente nonoalco- tlatelolco se continua con trabajos de soldadura en traves t-1, se aplica soldadura en atiesadores de traves t-1, colocación de atiesadores en columna de acero, retiro de pintura existente en patines inferiores de traves t-2, habilitado de traves t-2, limpieza en obra.</p> <p>Puente Vehicular la Concordia. Demolicion de junta en eje b. retiro de material producto de demolicion. Colocación de costalera para liberar vialidad. Armado y colado de junta de concreto. Colocación de señalamiento nocturno Colocación de junta móvil en eje b. montaje de dispositivo nocturno. Colocación de junta mecánica en eje b. Colocación de Epoxico entre junta mecánica y de concreto. Demolicion de junta en eje b. corte de acero en junta existente de concreto. Arribo de juntas mecánicas a obra. Se realiza colado de junta de calzada. Aplicación de torque en juntas de calzada. Sellado de juntas de calzada. Se realiza cambio de carril central a carril baja para continuación de trabajos de juntas de calzada. Demolicion de juntas existentes en carril de baja. Colocación de acero en juntas demolidas en carril central. Colocación de junta de calzada. Trabajos complementarios. Reposición de banqueta y guarnición bajo puente eje b.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
O21NR0040	Medidas de Mitigación Hospital Topilejo (4 Puentes Vehiculares).	50.0	35,000,000.00	31,700,000.00	5,088,709.62	18,063,581.36	5,088,709.62	5,088,709.62	5,088,709.62	En el tercer trimestre para mejorar los accesos que tiene el hospital para hacerlos más rápidos y que garanticen la funcionalidad del sistema de emergencias del hospital. Existe una gran demanda de servicios de salud y en este caso, la población usuaria del sistema de salud, que es de cuatro millones de habitantes, y que son aquellos que no tienen seguridad social. La disponibilidad de servicios ambulatorios y hospitalarios presenta déficit en prácticamente todas las demarcaciones políticas, por lo que se observa una cobertura deficiente con problemas de disponibilidad, inadecuación y subutilización del sistema hospitalario. Trabajos de recorte de talud en puente No. 5 y demolición de piedra braza existente y desplante de muro sobre margen izquierdo. La contratista informó que iniciará con los trabajos de reforzamiento de cimentación para puente No. 3 y No. 4. Se emitió oficio por SEMOVI, dando opinión factible de los trabajos. Se realizan los trabajos de zampeado sobre corona de muro puente No. 5. Trabajos preliminares de encostado puente 3 y 4 para trabajos de reforzamiento de cimentación. Se realizan los trabajos de armado y colado de cimentación para puente No. 5 de ambos márgenes a base de concreto premezclado 300kg/cm2. Se realizan habilitado y armado de cimentación de refuerzo en puente No. 3, margen derecha y No. 4 margen izquierda y posterior colado. Se realiza descimbrado de estructuras, se tomaron muestras de concreto mediante prismas.
O21NR0041	Construcción de las Tres Etapas de Entradas y Salidas para Vehículos de Emergencia del Hospital General Topilejo.	0.0	50,000,000.00	599,778.65	-	-	-	-	-	Proyecto cancelado
O21NR0042	Trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación a 22 LUNAS.	81.0	20,000,000.00	20,000,000.00	5,640,106.44	11,735,748.70	5,172,040.23	5,172,040.23	5,172,040.23	En el tercer trimestre para construir una mejor respuesta ante los altos índices de violencia y para fortalecer las estrategias para el adelanto de las mujeres, el Gobierno de la Ciudad de México diseñó un conjunto de nuevas estrategias para articular un Sistema Integral de atención a la violencia, donde las mujeres pueden recurrir, por lo anterior, es necesario contar con mejoras en las instalaciones de las Unidades Territoriales de Atención LUNAS, a fin que las mujeres, niñas y adolescentes reciban una atención integral en espacios dignos, en donde se lleven a cabo acciones que garanticen su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. La población femenina que se atiende se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, aunado a la situación de violencia que viven, hace necesario que se considere la remodelación de los espacios. Durante este periodo, se culminaron los trabajos de rehabilitación en 2 inmuebles: Luna "Tina Modotti", Luna "Yaocihuatl Tlalpan", consistentes en: preliminares, desmantelamiento y demoliciones, albañilerías y acabados, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias; se iniciaron actividades en 5 frentes de trabajo: Luna "Marcela Lagarde", "Luna Amparo Ochoa", "Luna Cristina Pacheco", "Luna Alai de Foppa" y Luna "Benita Galeana", consistentes en acabados, herrería, colocación de cancelería e instalación eléctrica: estos trabajos se llevan a cabo en las Alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa de Morelos, la Magdalena Contreras y Álvaro Obregón.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
021NR0043	Construcción de dos Estaciones de Bomberos en las Alcaldías Milpa Alta e Iztacalco, en la CDMX.	15.4	50,000,000.00	50,000,000.00	12,655,214.73	36,075,759.22	11,310,044.03	11,310,044.03	11,310,044.03	En el tercer trimestre y tomando como base la problemática urbana, así como la preocupación de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, de brindar una mejor atención a las emergencias que se suscitan en esta Ciudad, se ha planteado como meta a corto plazo, que en cada una de las Alcaldías de la Ciudad de México exista por lo menos una estación de Bomberos. El tiempo de traslado para la atención y auxilio a la población en caso de siniestros, lo cual se complica por la difícil movilidad que se presenta en diversos sectores de la Ciudad de México y la zona conurbada; por lo que es primordial contar con más servicios de auxilio a los ciudadanos con instalaciones y equipamiento apropiados. Para el gobierno de la Ciudad de México, es una prioridad el mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de sus habitantes por lo que la construcción de dos Estación de Bomberos, traera beneficios. Se llevó a cabo la contratación e inicio de los trabajos de construcción de la primera etapa de una estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta: avance 18.36%. Se realizan estudios preliminares y desarrollo del proyecto ejecutivo, Trabajos de demolición de losa existente en edificio administrativo, los trabajos se encuentran suspendidos temporalmente por la modificación al trazo del predio asignado. ALCALDIA IZTACALCO avance 6.85%: Se realizan trabajos de excavación para cimentaciones, mejoramiento del terreno con material inerte tepetate, habilitado de acero de refuerzo para cimentación de edificios.
021NR0044	Construcción y Rehabilitación del Mercado Merced 3a Etapa.	11.5	80,000,000.00	30,100,000.00	1,709,089.07	24,351,551.35	1,709,089.07	1,709,089.07	1,709,089.07	En el tercer trimestre para la construcción para la rehabilitación y mantenimiento de la nave mayor del mercado de la Merced, en virtud de los daños ocasionados por los sismos del 19 de septiembre de 2017, el incendio del año 2003, el incendio de diciembre de 2019 así como los asentamientos que presenta el edificio de la nave mayor. Para el gobierno de la Ciudad de México, es una prioridad el mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de sus habitantes, por ello pone un fuerte interés en su recuperación y mantenimiento de espacios públicos dignos, seguros y accesibles que generen una mayor integración social, en el camino por regenerar, potencializar y dignificar el espacio público, entre la ciudad y la población. Se llevaron a cabo las siguientes acciones: MERCADO LA MERCED NAVE MAYOR TERCERA ETAPA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL BANQUETÓN: Banquetón avance 30.10%: Montaje de estructura metálica, complemento de cimentación con el armado de acero en zapatas y contratabes. MERCED NAVE MAYOR TERCERA ETAPA avance 3.86%: Construcción de cimentación para muro de celosía, suministro de material ligero para cananlizar pendientes en losas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0187	Rehabilitación senderos seguros equipados para la prevención de violencia en calles y camellones 2021.	128.2	130,793,509.00	305,237,868.63	2,380,439.21	192,652,614.35	2,380,439.21	2,380,439.21	2,380,439.21	En el tercer trimestre para proporcionar espacios seguros para las mujeres y niñas, se propone diseñar rutas libres y seguras utilizando elementos amortiguadores de violencia, diseño universal con perspectiva de género integrados a una imagen urbana homogénea. Mediante acciones de adecuación y mejoramiento en la infraestructura de las calles y camellones. El espacio público se ha convertido en el espacio principal de diversas actividades sociales, educativas y laborales de mujeres, pero al mismo tiempo el espacio público es el lugar en donde la mujer sufre más situaciones de violencia de género, agresión, acoso, exclusión e inseguridad. La erradicación de la violencia hacia las mujeres en el espacio público se ha convertido en un tema primordial en el diseño de las ciudades, debido a los altos índices de inseguridad. Migración o sustitución y adición de luminarios que se encuentran instalados en el servicio de alumbrado público de la Red Vial Primaria, que en su mayoría son de Aditivos Metálicos Cerámicos, instalación de postes con luminarias, así como la sustitución de banquetas y guarniciones en mal estado, adecuaciones geométricas, cruces seguros, balizamiento, señalética, jardinería y paisaje.
O21NR0188	Rehabilitación Bosque Tláhuac.	0.0	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Proyecto cancelado
O21NR0189	Rehabilitación Alameda Oriente.	0.0	60,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Proyecto cancelado
O21NR0190	Rehabilitación Parque Huayamilpas.	0.0	40,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Proyecto cancelado
O21NR0191	Rehabilitación del mobiliario urbano en vialidades primarias.	0.0	56,190,263.00	-	-	-	-	-	-	Proyecto cancelado
O21NR0225	Programa de mejoramiento de vialidades.	0.0	115,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Proyecto cancelado
O21NR0226	Rehabilitación, mantenimiento y restauración de fuentes.	0.7	25,000,000.00	22,005,968.57	12,676,843.57	6,222,214.81	12,676,843.57	12,676,843.57	12,676,843.57	En el tercer trimestre se llevó a cabo el mantenimiento preventivo a las fuentes urbanas se pretende recuperar espacios públicos, mejorando la imagen de parques y vialidades principales, dando una mejor imagen a la Ciudad y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Se realiza mantenimiento y rehabilitación de fuentes urbanas, se realiza mantenimiento y rehabilitación de fuentes urbanas, se llevan a cabo mantenimiento de motores, tableros, platos principales, cantera, jardinería en general, cuartos de máquinas y de tuberías, de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante de cada equipo y material. Se han realizado actividades de mantenimiento y limpieza de fuentes urbanas "Salto del agua, Acueducto, Diana cazadora, Tecolotes, Plaza de la República, Luis Pasteur, danzantes, palomas, cibeles, monumental, periférico, Simón Bolívar, hongos 1, hongos 2, hongos 3, hongos 4, petróleos, Vaqueritos, viboras (Mixcoac), plaza Tlaxcoaque, Plaza de la República, plaza de la Identidad, 5 fuentes de artes gráficas, bañera1, bañera 2 y 12 fuentes de la Alameda Central, en la Ciudad de México", a fin de dejar los espacios en óptimas condiciones de operación e imagen.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:			07C001 Secretaría de Obras y Servicios							
Período:			Enero - Septiembre 2021							
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
021NR0233	Construcción de la Universidad de la Salud (2a y 3a Etapas).	86.0	50,000,000.00	50,000,000.00	12,724,310.91	31,273,814.38	12,199,420.64	12,199,420.64	12,199,420.64	En el tercer trimestre para prestar los servicios de educación superior en el campo de la salud, en las unidades académicas que para tal efecto se creen y habiliten, en diversas modalidades educativas, con un enfoque social, apegado a los principios de igualdad, interculturalidad, pluriétnicidad, diversidad lingüística indígena, sustentabilidad, no discriminación, equidad, accesibilidad, calidad, pertinencia y laicidad. Este plantel tiene por finalidad la formación de profesionistas competentes en el campo de la salud, que incorporen los avances en el conocimiento científico, humanístico y tecnológico para el bienestar de la población, aptos para la aplicación y generación de conocimientos con la adquisición de habilidades tanto en la prevención de la enfermedad como en la solución de problemas preferentemente en el primer nivel de atención médica. Durante este periodo se llevaron a cabo trabajos de desmontajes, desmantelamientos y demoliciones en el edificio 4, así como se encuentran en proceso las instalaciones eléctricas, hidráulicas y de conectividad. Se inician los trabajos en el edificio 2 (biblioteca) y continúa la rehabilitación del edificio 4 de la "Universidad de la Salud"; consistentes en la cimentación del edificio 2 y albañilería en el edificio 4. este plantel está situado en la Alcaldía Álvaro Obregón.
021NR0234	Construcción de la Universidad de Lenguas Indígenas.	60.0	25,000,000.00	25,000,000.00	4,108,428.64	19,956,625.92	4,108,428.64	4,108,428.64	4,108,428.64	En el tercer trimestre el objetivo de la nueva institución será rescatar el patrimonio multilingüe de México, y a través de las letras, preservar el conocimiento ancestral. Esta Universidad que se enfocará en el mandato constitucional de conservar las lenguas indígenas, sin obviar la formación de sus futuros alumnos en otras materias. En la Alcaldía Milpa Alta, pueblos y comunidades solicitan hacer efectivo su reconocimiento como sujetos de derecho público, para dar atribuciones a sus autoridades tradicionales y consejos comunitarios, por lo cual el Ejecutivo Federal anunció la creación de una universidad para la enseñanza de las lenguas indígenas, por lo que instruyó al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para coordinar su construcción, esto como parte del acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Durante este periodo, se llevó a cabo el proyecto ejecutivo, contemplando el reforzamiento estructural del edificio y la readecuación y rehabilitación de la planta baja. ya en este tercer trimestre, iniciaron los trabajos de reestructuración en la planta baja del plantel, mediante la habilitación y armado de castillos de acero y construcción de muros divisorios para las aulas. estos trabajos se llevan a cabo en la Alcaldía Milpa Alta.
021NR0278	Renovación Integral de plazas.	0.0	-	2,017,443.56	-	-	-	-	-	Proyecto cancelado



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero - Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
021NR0279	Renovación del polígono San Hipólito, República de Chile, Tacuba y 5 de mayo en el Centro Histórico.	0.4	-	192,515,980.84	399,121.70	113,134,255.19	399,121.70	399,121.70	399,121.70	En el tercer trimestre y en el transcurso del ejercicio se tiene contemplado la renovación de banquetas y guarniciones, el mejoramiento del espacio público dando así mejor imagen al centro histórico conservando la historia de este. Actualmente las banquetas y guarniciones se encuentran deterioradas debido al paso de los años, la intemperie, fallas geológicas e individuos; arbóreos con crecimiento inadecuados, provocando que sea complicado para los peatones transitar por la vialidad, por ello es necesario la renovación de banquetas y guarniciones dando así un mejor aspecto al espacio público, generando accesibilidad, seguridad y confort a los peatones. Se realizan los trabajos siguientes; intervención integral de guarniciones, banquetas (colocación de recinto / adocreto), colocación de mobiliario urbano, colocación de bolardos, guías táctiles, rampas de acceso universal para personas con sillas de ruedas o con alguna discapacidad visual, reconfiguración de cajetes para áreas verdes, colocación de vegetación, renovación de postes y luminarias para alumbrado público, colocación de señalamiento horizontal, vertical y balizamiento en: rehabilitación de la avenida 5 de mayo, avance 0.75, rehabilitación de la calle de tacuba, avance 0.94 rehabilitación de la calle república de chile, avance 0.08 polígono de san hipólito, avance 0.01
021NR0281	Adecuaciones geométricas en vialidades	1.0	-	96,596,583.70	-	947,888.67	-	-	-	En el tercer trimestre se continúa con la renovación de banquetas, guarniciones, mobiliario urbano y vegetación para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, así como generando mayor accesibilidad e inclusividad a los peatones, con ello se provee de mayor confort y seguridad al transitar por las principales vialidades de la Ciudad de México. Las condiciones actuales de la infraestructura vial para los peatones no son las óptimas, es por ello que el Gobierno de la Ciudad de México preocupado por la accesibilidad y seguridad de la Ciudadanía intervendrá en la renovación de banquetas, guarniciones, mobiliario urbano y vegetación para generar un mejor espacio público en el cual todos puedan disfrutar de transitar seguros, con confort y condiciones adecuadas de accesibilidad. Adecuaciones geométricas en vialidades, trazo, corte, demoliciones de 75 m para la colocación de señalamiento vertical.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0282	Mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica a través de repavimentación de vialidades primarias de la Ciudad de México.	27.0	-	65,031,446.66	-	1,862,955.15	-	-	-	En el tercer trimestre se continua con el mejoramiento de las características físicas de la carpeta de rodamiento con acciones correctivas de repavimentación. La infraestructura vial de la Ciudad de México data de su construcción del siglo pasado, por lo que la mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a ello está la falta de un programa de mantenimiento preventivo, hoy la carpeta de rodamiento presenta grado de deterioro que genera incidentes y accidentes con pérdidas materiales e incluso humanas, lo que hace urgente su rehabilitación hasta casi su condición original para garantizar la movilidad de forma segura y funcional. La superficie de rodamiento está sometida al deterioro continuo como consecuencia de factores tales como el tránsito intenso. Trabajos de mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica a través de repavimentación de vialidades primarias de la Ciudad de México, construcción de 2,155 m2 de micro carpeta en frío y 18,063 m2 de repavimentación de carpeta asfáltica templada.
O21NR0283	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN CETRAM UNIVERSIDAD-TAXQUEÑA Y PANTILÁN, CORREDOR MAGDALENA MIHUCA Y LIEJA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	0.0	-	11,215,727.50	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre se continua con el mejoramiento de las condiciones físicas de las instalaciones que ocupan los Cetram, para con ello favorecer la movilidad y reducción de tiempos en maniobras y estadia de usuarios. El abandono de las instalaciones al interior de los Cetram, comunmente conocidos como paraderos ha generado más allá de una pésima imagen urbana, lugares inseguros y de riesgo por la interacción entre conductores y peatones, toda vez que ambos al evitar zonas en mal estado ponen en riesgo su integridad al invadir espacios destinados para vehiculo ó para el peatón. Las mismas características de detriero incrementan los tiempos de traslado al interior de las intalaciones y en consecuencia los costos generalizados de viaje. Se rehabilitaron bardas de 24 patios de encierro, los trabajos consisten en la demolición de carpeta existente, acarreo, trazo, construcción de carpeta asfáltica, colocación de accesorios existentes, excavación, reconstrucción de elementos de concreto armado, muros de tabique.
O21NR0284	Repavimentación de estacionamiento Hospital la Pastora.	100.0	-	1,294,768.80	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre se continua con el mejoramiento de las características físicas de la carpeta de rodamiento para el acceso de vehiculos de emergencia. La infraestructura vial de la Ciudad de México data de su construcción del siglo pasado, por lo que la mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a ello está la falta de un programa de mantenimiento preventivo, hoy la carpeta de rodamiento presenta grado de deterioro que genera incidentes y accidentes con pérdidas materiales e incluso humanas, lo que hace urgente su rehabilitación hasta casi su condición original para garantizar la movilidad de forma segura y funcional. La superficie de rodamiento está sometida al deterioro continuo como consecuencia de factores tales como el tránsito intenso. Repavimentación del estacionamiento del hospital La Pastora, construcción de 4,050.00 M2 de carpeta asfáltica



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Período:		Enero - Septiembre 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	
021NR0285	Habilitación de la línea emergente y del Metrobús, En la Ciudad de México	0.0	-	5,800,000.00	-	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre se continua con el mejoramiento de las características físicas de la carpeta de rodamiento para el acceso de los camiones articulados del MetrobúsLa infraestructura vial de la Ciudad de México data de su construcción del siglo pasado, por lo que la mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a ello está la falta de un programa de mantenimiento preventivo, hoy la carpeta de rodamiento presenta grado de deterioro que genera incidentes y accidentes con pérdidas materiales e incluso humanas, lo que hace urgente su rehabilitación hasta casi su condición original para garantizar la movilidad de forma segura y funcional. La superficie de rodamiento está sometida al deterioro continuo como consecuencia de factores tales como el tránsito intenso. Se realizaron los trabajos de carpeta de rodamiento, mediante trazo, fresado de asfalto, acarreo tendido y compactación de mezcla asfáltica templada, renivelación de accesorios hidráulicos.
021NR0286	Reparación de muro de contención en Av. Insurgentes Norte (salida autopista México # Pachuca).	0.0	-	2,800,000.00	-	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre se continua con la estabilización de los carriles centrales del tramo de Insurgentes Norte. La infraestructura vial de la Ciudad de México data de su construcción del siglo pasado, por lo que la mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a ello está la falta de un programa de mantenimiento preventivo, hoy la carpeta de rodamiento presenta grado de deterioro que genera incidentes y accidentes con pérdidas materiales e incluso humanas, lo que hace urgente su rehabilitación hasta casi su condición original para garantizar la movilidad de forma segura y funcional. La superficie de rodamiento está sometida al deterioro continuo como consecuencia de factores tales como el tránsito intenso. Se Reestructuraron 140 metros lineales de muro de contención, los trabajos a realizar son demolición de cobrete armado, acarreo, construcción de cimentación y muro de concreto armado reforzado.
021NR0287	Construcción de reductores de velocidad en Av. Ceylán, Ciudad de México.	100.0	-	1,400,000.00	559,801.91	840,198.09	559,801.91	559,801.91	559,801.91	559,801.91	En el tercer trimestre para reducir la velocidad de vehículos en zonas con mayor afluencia peatonal. La infraestructura vial de la Ciudad de México data de su construcción del siglo pasado, por lo que la mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a ello está la falta de un programa de mantenimiento preventivo, hoy la carpeta de rodamiento presenta grado de deterioro que genera incidentes y accidentes con pérdidas materiales e incluso humanas, lo que hace urgente su rehabilitación hasta casi su condición original para garantizar la movilidad de forma segura y funcional. La superficie de rodamiento está sometida al deterioro continuo como consecuencia de factores tales como el tránsito intenso. Se llevó a cabo la construcción de 6 reductores de velocidad, realizando las actividades, realizando trabajos de demolición de la carpeta de rodamiento de concreto, armado de reductores de velocidad, cimbrado y colado de concreto mr-45 acarreo de materiales, así como señalamiento vertical y horizontal.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero - Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
021NR0288	Construcción de planchas de concreto estructural en el interior del Hospital Militar Chivatito, Ciudad de México.	100.0	-	645,475.50	-	645,475.50	-	-	-	En el tercer trimestre se continua con el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria para la atención de enfermos por Covid-19. La infraestructura vial de la Ciudad de México data de su construcción del siglo pasado, por lo que la mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a ello está la falta de un programa de mantenimiento preventivo, hoy la carpeta de rodamiento presenta grado de deterioro que genera incidentes y accidentes con pérdidas materiales e incluso humanas, lo que hace urgente su rehabilitación hasta casi su condición original para garantizar la movilidad de forma segura y funcional. La superficie de rodamiento está sometida al deterioro continuo como consecuencia de factores tales como el tránsito intenso. Construcción de planchas de concreto estructural en el interior del hospital militar Chivatito, Ciudad de México, construcción de superficie de concreto de 259.6 m2
021NR0289	Adecuación de pasos peatonales en Eje 1 Norte (Cetram Pantitlán).	0.0	-	3,500,000.00	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre se continua con los trabajos de instalación de una estructura metálica de paso elevado para peatones para generar el paso seguro a los peatones en donde actualmente es vialidad, generando un entorno seguro y mejorando la calidad de vida a los peatones, así como mejorar la cimentación de la estructura metálica de paso elevado para peatones existente. Actualmente cientos de personas circulan sobre la vialidad, exponiéndose a asaltos y sobre todo a ser arrollados por vehículos que circulan en la vialidad, por ello se tiene contemplado la colocación de una estructura metálica de paso elevado para peatones en dicha área, para generar un paso seguro a los peatones que por necesidad tienen que circular todos los días en ese tramo. Colocación de 200 m2 de estructura metálica de paso elevado para peatones.
021NR0290	Instalaciones y obras complementarias para Línea 5 Metrobús.	0.0	-	1,400,000.00	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre para mantener en condiciones óptimas el servicio del metrobús con obras complementarias para la implementación, reubicación, modernización de instalaciones eléctricas y conexión de agua potable y drenaje a diversas estaciones de la línea 5 del metrobús. El acelerado crecimiento de la Ciudad de México, requiere una modernización de infraestructura para el transporte público, por tal motivo es indispensable ofrecer a la población un modo de traslado eficiente, eficaz y ecológico que reduzca los tiempos de viaje y mejore la vida de los usuarios mediante transbordos sin cambio de transporte y sin costo adicional, promoviendo un servicio de calidad mundial, contribuyendo a la mejora de la calidad del aire de la Zona Metropolitana del valle de México, con acciones que también mitiguen los efectos de los gases de efecto invernadero. Se encuentra en proceso de convenio interinstitucional. Sin actividades



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Período:		Enero - Septiembre 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	
021NR0291	Construcción de Puente vehicular Chamixto.	0.0	-	17,100,000.00	-	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre se continua con los trabajos para mantener en condiciones óptimas de servicio las vialidades, resolviendo conflictos vehiculares, agilizando los tiempos de traslado de la población, que se traduce en ahorro de gasolinas y tiempo -hombro, disminuyendo con ello los niveles de contaminaciónEl gobierno de la Ciudad de México ha establecido como una de sus principales líneas de acción el desarrollo de vialidades que permita satisfacer de manera adecuada las necesidades de la población en cuanto a pasos vehiculares funcionales y seguros, a través de proyectos integrales para la construcción de puentes vehiculares y pasos a desnivel, en específico el se ubicará en la carretera federal México- Toluca, en la colonia Chamixto, de esta manera se establecerá un puente vehicular que se incorpora al sistema de vialidades estratégicas de la Ciudad de México. Proyecto cancelado, se solicitó autorización para ser proyecto multianual.
021NR0308	Construcciones de ciclovia en avenida Insurgentes, en la Ciudad de México.	0.0	-	100,000,000.00	-	80,915,042.01	-	-	-	-	En el tercer trimestre para ofrecer una infraestructura ciclista no compartida para seguridad de los usuarios e incrementar el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte. El transporte público en la Ciudad de México resulta insuficiente, por lo que se ha incrementado el número de vehículos particulares, lo que ha saturado las vialidades primarias y secundarias sin que con ello se reduzcan los tiempos de traslado, por tal motivo se requiere ofrecer esta alternativa con su infraestructura propia que ha reducido no solo los índices de contaminación sino los tiempos y costos de traslado. En proceso de contratación, los trabajos consisten en poner elementos restrictivos como confinadores, así como la instalación del señalamiento vertical y horizontal restrictivo, informativo e indicativo. con estas acciones se amplía la infraestructura de ciclovías en 28.5 km, rehabilitación de 13,011 M2 de carpeta de rodamiento
021NR0309	Intervención integral de la Glorieta de Riviera.	0.0	-	7,000,000.00	-	431,205.52	-	-	-	-	En el tercer trimestre para el gobierno de la Ciudad de México tiene como objetivo implementar una correcta configuración del espacio vial tanto vehicular como peatonal, así como el mejoramiento de la movilidad a través de adecuaciones viales de la glorieta. Para el gobierno de la Ciudad de México, es prioritario brindar a los distintos usuarios de la vía las condiciones adecuadas de seguridad y accesibilidad, así como evitar situaciones de riesgo, priorizando al peatón por ser el usuario más vulnerable, buscando reducir el índice de accidentes viales y peatonales. De esta manera, fomentar una convivencia respetuosa y segura. En proceso de contratación, la intervención integral de guarniciones, banquetas, pavimentación y mobiliario urbano, así como la renovación integral de la infraestructura hidráulica, renovación de alumbrado y señalética, así como la revitalización de las áreas verdes. incluye proyecto ejecutivo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Período:		Enero - Septiembre 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	
021NR0310	Construcción de retorno del Metrobús línea 5, en la Ciudad de México.	0.0	-	13,000,000.00	-	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre para mejorar las características físicas de la carpeta de rodamiento para el acceso de los camiones articulados del Metrobús. El transporte público en la Ciudad de México resulta insuficiente, por lo que se ha incrementado el número de vehículos particulares, lo que ha saturado las vialidades primarias y secundarias. Por lo que, con la ampliación del sistema de transporte público, se pretende incrementar la oferta de transporte alternativo y reducir la cantidad de vehículos particulares. En proceso de contratación, trabajos consisten en el trazo y novelación, construcción de carpeta de rodamiento a base de asfalto templado de 7.5 cm de espesor y renivelación de accesorios hidráulicos. Rehabilitación de 7,094 M2 de carpeta de rodamiento
021NR0325	Obras de Restauración y Conservación para Ejecutarse en el Monumento Histórico Ángel de la Independencia.	100.0	-	8,000,000.00	7,534,827.94	465,172.06	7,534,827.94	7,534,827.94	7,534,827.94	En el tercer trimestre para llevar a cabo los trabajos de rehabilitación estructural por los daños que se produjeron en el Monumento a la Independencia (Ángel) debido a los sismos ocurridos en septiembre de 2017. Los sismos ocurridos en la Ciudad de México y otras entidades del país en septiembre de 2017 produjeron importantes afectaciones en el fuste de la Columna de la Independencia. En 2018, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), integraron un equipo multidisciplinario para elaborar un diagnóstico inicial sobre los daños que se produjeron en el monumento a causa de los mencionados sismos, para definir las acciones a seguir su restructuración y conservación. Perforación y pruebas de inyección a 1/3, revisión de piezas de cantera para sustitución, limpieza de juntas de cantera, prueba de argamasa para moldelos. Con estos trabajos se permite recuperar y conservar espacios dignos de un gran valor histórico. Liberación de resanes, remoldeos de piezas en niveles intermedios e inferiores, resane de piezas preparadas y aplicación de patina en zonas restauradas. Se continúa con la renivelación de las escalinatas alrededor de la Columna de Independencia. Remoldeo de piezas de cantera, Apertura de caja y corte en cantera para la colocación de injertos. Retiro de tabletas de concreto, vigas de acero y escombros que se encuentran alrededor de la columna y limpieza de la zona de obra. Realización de negativos en yeso para los leones y remoldeo de piezas de cantera para injertos. Apertura de caja en cantera, corte y colocación de injertos de cantera. Retiro del tapial de madera y escombros que se encuentran alrededor de la columna. Con estos trabajos se permite recuperar y conservar espacios dignos de un gran valor histórico.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Período:		Enero - Septiembre 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	
021NR0326	Trabajos complementarios de instalaciones eléctricas y especiales en la zona de Black Box, Foros y Salón de Danza en el FARO COSMOS.	100.0	-	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre se continua con los trabajos para consolidar a la Ciudad de México como un espacio multicultural abierto al mundo, equitativo, incluyente, creativo y diverso, donde se promueve la implementación de políticas culturales participativas al servicio de la ciudadanía, del desarrollo sostenible y del mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de sus habitantes. Para el gobierno de la Ciudad de México, es una prioridad el mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de sus habitantes, por ello pone un fuerte interés en la creación, recuperación, rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos dignos, seguros y accesibles que generen una mayor integración social, en el camino por regenerar, potencializar y dignificar el espacio público, incrementar y diversificar el acceso a la cultura en beneficio de la ciudad y la población. Se llevaron a cabo los trabajos complementarios de instalaciones eléctricas y especiales en la zona de Black Box, Foros y Salón de Danza en el FARO.
021NR0327	Complemento de Infraestructura a Centros Hospitalarios COVID-19 Provisionales y Construcción de Esclusas para Atención de Pacientes Infectados, en diferentes Hospitales de la Ciudad de México.	100.0	-	741,761.24	-	510,328.01	-	-	-	-	En el tercer trimestre se continua con los trabajos para dotar a la Ciudad de México de infraestructura en salud para dar un mejor servicio y una mayor cobertura a la población, de manera eficiente y con calidad, fortaleciendo la capacidad de sus instalaciones por medio de la ampliación, remodelación y/o creación de nuevas unidades médicas. Con motivo de la emergencia sanitaria a causa de la propagación del COVID-19, catalogada como una enfermedad grave de atención prioritaria, la Secretaría de Obras y Servicios a Través de la Dirección General de Construcción de Obras públicas en coordinación con el personal de la Secretaría de Salud, llevarán a cabo trabajos complementarios de Infraestructura Hospitalaria temporal para la atención de personas infectadas por el COVID-19, en diversos inmuebles de salud de la Ciudad de México, con el fin de evitar principalmente contagios entre el personal que se ocupa de la atención y seguimiento de los pacientes afectados. En diversos hospitales de la Ciudad de México, se realizarán los siguientes trabajos: -Construcción de esclusas para pacientes en etapa crítica de atención que requieren ser inmediatamente hospitalizadas, dichos trabajos son el suministro y colocación de energía eléctrica para iluminación y contactos, colocación de puertas de confinamiento, instalaciones eléctricas en zona de encamados, instalación de calentadores eléctricos, pastillas, tableros y transformadores. -Suministro e instalación de infraestructura hidráulica y sanitaria, como son tarjas, lavabos y llaves, confinamientos a base de cancelería de aluminio. Lo anterior, con el objeto de contribuir a salvaguardar la vida de todas aquellas personas, sin distinción de raza, genero, religión, etc., afectada por la emergencia de epidemia que actualmente se desarrolla en la Ciudad de México a causa de la propagación del COVID-19 como una enfermedad grave de atención prioritaria.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:			Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	
021NR0330	Renovación Integral de Plaza Empedradillo.	0.0	-	15,015,000.00	-	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre se continua con los trabajos para evitar el deterioro actual del mobiliario urbano, vegetación, pavimento, banquetas y guarniciones, se tiene como objetivo mejorar la imagen de las plazas, renovando banquetas y guarniciones, mobiliario urbano e implementando más áreas verdes, generando así áreas de esparcimiento inclusivos, que den confort, seguridad y esparcimiento a la ciudadaníaUna prioridad del Gobierno de la Ciudad de México es la recuperación de espacios públicos que brinden a la ciudadanía espacios seguros y confortables para la convivencia y desarrollo de diversas actividades; por ello es necesaria la intervención Integral de plazas, en las cuales la ciudadanía podrá disfrutar de espacios públicos libres de violencia, contaminación y mobiliario en mal estado. Rehabilitación de mobiliario urbano, vegetación, pavimento, banquetas y guarniciones, renovación de banquetas y guarniciones, mobiliario urbano e implementando más áreas verdes.
021NR0331	Renovación Integral de Plaza José Martí.	0.0	-	4,615,333.54	-	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre se continua con los trabajos para evitar el deterioro actual del mobiliario urbano, vegetación, pavimento, banquetas y guarniciones, se tiene como objetivo mejorar la imagen de las plazas, renovando banquetas y guarniciones, mobiliario urbano e implementando más áreas verdes, generando así áreas de esparcimiento inclusivos, que den confort, seguridad y esparcimiento a la ciudadaníaUna prioridad del Gobierno de la Ciudad de México es la recuperación de espacios públicos que brinden a la ciudadanía espacios seguros y confortables para la convivencia y desarrollo de diversas actividades; por ello es necesaria la intervención Integral de plazas, en las cuales la ciudadanía podrá disfrutar de espacios públicos libres de violencia, contaminación y mobiliario en mal estado. Rehabilitación de mobiliario urbano, vegetación, pavimento, banquetas y guarniciones, renovación de banquetas y guarniciones, mobiliario urbano e implementando más áreas verdes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Período:		Enero - Septiembre 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	
021NR0332	Renovación Integral de Plaza Solidaridad.	0.0	-	6,452,222.90	-	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre se continua con los trabajos para evitar el deterioro actual del mobiliario urbano, vegetación, pavimento, banquetas y guarniciones, se tiene como objetivo mejorar la imagen de las plazas, renovando banquetas y guarniciones, mobiliario urbano e implementando más áreas verdes, generando así áreas de esparcimiento inclusivos, que den confort, seguridad y esparcimiento a la ciudadanía. Una prioridad del Gobierno de la Ciudad de México es la recuperación de espacios públicos que brinden a la ciudadanía espacios seguros y confortables para la convivencia y desarrollo de diversas actividades; por ello es necesaria la intervención Integral de plazas, en las cuales la ciudadanía podrá disfrutar de espacios públicos libres de violencia, contaminación y mobiliario en mal estado. Rehabilitación de mobiliario urbano, vegetación, pavimento, banquetas y guarniciones, renovación de banquetas y guarniciones, mobiliario urbano e implementando más áreas verdes.
021NR0333	Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (Cultura 2020) Estudios y Proyectos.	100.0	-	25,498,366.49	25,498,366.49	-	-	25,498,366.47	25,498,366.47	25,498,366.47	En el tercer trimestre se continua con los trabajos para la elaboración de estudios, levantamientos topográficos, proyectos arquitectónicos e ingenierías, para el complejo cultural chapultepec con base en el convenio marco de coordinación y concertación para llevar a cabo el proyecto "complejo cultural bosque de Chapultepec", celebrado entre el ejecutivo federal, el gobierno de la Ciudad de México y el artista, el mismo se encuentra coordinado por Gabriel Orozco, quien a su vez ha decidido trabajar en el diseño de un plan maestro para el Bosque de Chapultepec. Con la finalidad de llevar a cabo un ambicioso plan que permita reformular la accesibilidad e interconectividad de las cuatro secciones, que impulse la conectividad de los nodos culturales existentes, así como los que se incluyan dentro del plan maestro. todos los proyectos y estudios se han concluido de manera satisfactoria, que son: -elaboración del estudio de alternativas de solución vial para av. constituyentes. -levantamiento topográfico de alta resolución del panteón dolores equipamiento y fabrica de cartuchos. -proyecto ejecutivo panteón dolores "edificio administrativo, reconfiguración del crematorio actual, reconfiguración de la plaza de acceso al panteón, restauración de la fuente en rotonda y mirador. -proyecto ejecutivo bodega nacional de arte y talleres de artes y oficios. nos encontramos en una fase de planeación para contratar las obras de dichos proyectos este año 2021.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero - Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
021NR0490	Complejo Cultural Bosque de Chapultepec 2021 "Interconexión de museos".		-	16,087,941.14	16,087,941.14	-	-	-	-	<p>En el tercer trimestre se continua con los trabajos con el objetivo de proporcionar espacios verdes en la intervención en el Bosque de Chapultepec, se deben analizar las necesidades que deben satisfacer la demanda de espacios de interes social a través de la rehabilitación y habilitación de un andadores y senderos de conexión, la situación de emplazamiento para proporcionar una solución adecuada resEl Complejo Cultural Bosque de Chapultepec nos brinda una gran cantidad de áreas verdes y el arbolado que son un componente fundamental de cualquier ecosistema urbano, ya que desempeñan un papel importante en el cambio climático y el enfriamiento de las ciudades, así como en la conectividad urbana al proporcionar rutas seguras para caminar, andar en bicicleta o hacer actividades recreativas, además de la mejora en la calidad de vida, bienestar, salud física y emocional de los ciudadanos. Se habilitan y rehabilitan senderos, andadores y accesos, reconfiguran cruces seguros, ciclovías, se ordena el comercio formal e informal al interior del Bosque de Chapultepec, se incorpora y actualiza la señalética de ubicación, mobiliario urbano (botes de basura, bancas, juegos infantiles) y alumbrado público.</p> <p>Este proyecto debe atender las necesidades de la primera, segunda, tercera y futura cuarta sección para su correcto funcionamiento, accesibilidad y seguridad.</p>
021NR0492	Complejo cultural Bosque de Chapultepec 2021 "Parque Cri Cri".	63.6	-	82,188,643.06	48,288,643.06	77,646,739.19	1,291,583.60	1,291,583.60	1,291,583.60	<p>En el tercer trimestre se continua con los trabajos con el objetivo de proporcionar espacios verdes en la intervención en el Bosque de Chapultepec, se deben analizar las necesidades que deben satisfacer la demanda de espacios de interés social a través de la rehabilitación y habilitación de un espacio social y contemplar la situación de emplazamiento para proporcionar una solución adecuada respetandEl Complejo Cultural Bosque de Chapultepec nos brinda una gran cantidad de áreas verdes y el arbolado que son un componente fundamental de cualquier ecosistema urbano, ya que desempeñan un papel importante en el cambio climático y el enfriamiento de las ciudades, así como en la conectividad urbana al proporcionar rutas seguras para caminar, andar en bicicleta o hacer actividades recreativas, además de la mejora en la calidad de vida, bienestar, salud física y emocional de los ciudadanos. Se llevaron a cabo las siguientes actividades: Levantamiento topográfico, Estudios fitosanitario y Plan de riesgos ambientales del área de intervención.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
021NR0496	Complejo Cultural Bosque de Chapultepec 2021 "Paso de Conexión Chivatito".	0.0	-	318,842,760.43	89,375,000.00	-	-	-	-	En el tercer trimestre se llevará a cabo la construcción de 1 puente peatonal cuya trayectoria desde la 1era sección del bosque de Chapultepec con desplante en el actual estacionamiento denominado parque ecológico (cercana al complejo cultural del bosque) hacia el parque Rosario Castellanos en la 2ª sección del bosque de Chapultepec. Este proyecto consolidará las conexiones del paseo biocultural cubo acústico, Calzada Chivatito, Calzada Molino del Rey y entorno Fernando Alencastre, lo anterior con Base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número sc/osec/ccord/00020/21, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México para llevar a cabo el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec. Se adjudicó el contrato DGOT-LPN-F-1-008-2021, para la construcción de la Calzada peatonal Chivatito.
021NR0497	Complejo Cultural Bosque de Chapultepec 2021 "Av. Constituyentes".	0.0	-	100,000,000.00	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre se llevará a cabo la construcción de 1 (COR) a través de pasos peatonales a nivel, que incentiven la conectividad entre la primera, segunda y tercera sección del bosque de Chapultepec con las áreas urbanas colindantes y eliminen la barrera vehicular que al día de hoy segrega el uso del espacio público para la población colindante al sur. Complementario a los desniveles vehiculares se rehabilitarán las banquetas existentes, modificando los niveles, acabados, e incorporando un nuevo frente vegetal y plazas peatonales, la ampliación de camellón, y la renovación de la instalación eléctrica con tecnología led, lo anterior con Base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número sc/osec/ccord/00020/21 para llevar a cabo el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec. Se encuentra en proceso de adjudicación.
021NR0498	Complejo Cultural Bosque de Chapultepec 2021 "Impacto Urbano".	0.0	-	5,000,000.00	3,125,000.00	-	-	-	-	En el tercer trimestre se llevará a cabo la realización de 1 (EST) mediante el cual se analizará y evaluará las posibles influencias o alteraciones causadas al entorno urbano por las acciones del proyecto Complejo cultural Bosque de Chapultepec, con el fin de establecer las medidas adecuadas para la prevención, integración y/o compensación, lo anterior con base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número sc/osec/ccord/00020/21, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México para llevar a cabo el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec. Se encuentra en proceso de adjudicación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0499	Complejo Cultural Bosque de Chapultepec 2021 "Levantamientos Topográficos".	0.0	-	6,573,286.31	3,948,286.31	-	-	-	-	En el tercer trimestre se llevará a cabo la elaboración de 1 (EST): el cual consistirá en los levantamientos topográficos con el objetivo de disponer de información precisa y confiable de topografía, para poder desarrollar los proyectos ejecutivos derivados del proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, lo anterior base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número sc/osec/ccord/00020/21, para llevar a cabo el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec. Se adjudicó el contrato DGOT-IR-F-5-005-2021, respecto al levantamiento arquitectónico - topográfico de alta resolución del "Pabellón contemporáneo mexicano" y "Polvorines"
O21NR0500	Rehabilitación de calle San Ildefonso y calle Justo Sierra.	0.0	-	6,200,000.00	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre se continua con los trabajos para evitar el deterioro actual del mobiliario urbano, vegetación, pavimento, banquetas y guarniciones, se tiene como objetivo mejorar los espacios públicos por medio de la renovación de banquetas y guarniciones, mobiliario urbano e implementando más áreas verdes, generando así áreas de esparcimiento inclusivos, que den confort, seguridad y esparcimiento, la prioridad del gobierno de la Ciudad de México es la recuperación de espacios públicos que brinden a la ciudadanía espacios seguros y confortables para la convivencia y desarrollo de diversas actividades. Se realizarán los trabajos siguientes; intervención integral de guarniciones, banquetas (colocación de recinto / adocreto), colocación de mobiliario urbano, colocación de bolardos, guías táctiles, rampas de acceso universal para personas con sillas de ruedas o con alguna discapacidad visual, reconfiguración de cajetes para áreas verdes, colocación de vegetación, renovación de postes y luminarias para alumbrado público, colocación de señalamiento horizontal, vertical y balizamiento. rehabilitación de las calles san ildefonso y justo sierra, avance 0.01, plaza solidaridad, avance 0.08, plaza marti, avance 0.03



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
021NR0501	Complejo Cultural bosque de Chapultepec 2021 "Cineteca Nacional Chapultepec e Infraestructura de Recursos Culturales".	18.0	-	325,000,000.00	175,000,000.00	94,500,127.25	40,500,054.54	40,500,054.54	40,500,054.54	En el tercer trimestre se llevará a cabo el Desarrollo del proyecto ejecutivo, así como la ejecución de obra en 1 (ESP) a través de estudios relacionados con la misma, para una sede de la Cineteca Nacional Chapultepec que aprovechara las instalaciones de la Ensambladora de Armas, con el objeto de rescatar y reciclar los edificios de la industria militar mediante una intervención y arquitectónica que permita convertirse en un espacio lúdico y cultural, además de la intervención de áreas exteriores, cuya infraestructura existente también será aprovechada para integrar nuevos espacios, lo anterior con base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número sc/osec/ccord/00020/21 para llevar a cabo el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec. Se emite 2do. oficio de solicitud para la continuación de los trabajos, sin embargo, a la fecha no se ha tenido respuesta alguna a ninguno de los 2 escritos emitidos, por lo que se está a la espera de la autorización de la SEDENA para la continuación de los trabajos. La contratista presenta los planos arquitectónicos. Se realiza recorrido conjunto con personal adscrito a esta dependencia y personal de la SEDENA para realizar un levantamiento del inmueble para hacer la entrega debida de la zona. Se realiza Levantamiento de especies de arboles existentes en la zona donde se construirá la Cineteca como parte del estudio de Impacto Ambiental. La empresa entrega avances en el Proyecto Ejecutivo. Se plantea la posible suspensión provisional de actividades hasta que la SEDENA haga entrega oficial del inmueble. La empresa entrega avances en el Proyecto Ejecutivo. Se inicia el desmantelamiento y demolición en la zona de la Antigua Ensambladora de Armas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero - Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
021NR0502	Construcción del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec Capitalidad 2020" Proyectos integrales museos.	91.9	-	97,455,468.42	97,455,468.42	-	97,455,468.42	97,455,468.42	97,455,468.42	<p>En el tercer trimestre se continúa con los trabajos para desarrollar proyectos y ejecutar obras como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque De Chapultepec" Con base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el proyecto "Complejo Cultural Bosque De Chapultepec", así como al Convenio para el Otorgamiento de Subsidios que celebraron la SHCP y el Gobierno de la Ciudad de México y su Convenio Modificatorio para ejecutar la Cartera de Programas y Proyectos. Dentro de este proyecto, a la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, le corresponde realizar los trabajos del "Proyecto Integral para la construcción de Interconexión de Museos: Museo Nacional de Antropología, Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, Galería de Historia, Museo del Caracol, Museo Tamayo, Museo de Arte Moderno y el Complejo Nodo de Artes Escénicas del Bosque, los trabajos realizados fueron: impermeabilización de azoteas, rehabilitación de instalaciones eléctricas, aire acondicionado e instalaciones sanitarias, adecuación de espacios de interiores y exteriores, restitución de acabados en muros y pisos, aplicación de pintura en muros y pisos, reestructuración en teatros, rehabilitación de andadores y obras exteriores, para un avance acumulado del 91.9%.</p> <p>Con la asignación de los recursos se permitirá conectar transversalmente a través de senderos peatonales los diferentes museos dentro del Bosque de Chapultepec, así como la recuperación de sus instalaciones existentes.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0503	Construcción del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec Capitalidad 2020" Construcción de Infraestructura de Interconectividad.	5.5	-	51,172,611.92	51,172,611.92	-	51,172,611.92	51,172,611.92	51,172,611.92	<p>En el tercer trimestre se continua con los trabajos para desarrollar proyectos y ejecutar obras como parte de las acciones dentro del "complejo cultural Bosque de Chapultepec". con base en el convenio marco de coordinación y concertación para llevar a cabo el proyecto "complejo cultural Bosque de Chapultepec", así como al convenio para el otorgamiento de subsidios que celebraron la SHCP y el gobierno de la Ciudad de México y su convenio modificatorio, para ejecutar la cartera de programas y proyectos. se continúan trabajando en el proyecto ejecutivo de los puentes peatonales accesibles que conectarán al Bosque de Chapultepec con las colonias colindantes a este en el frente sur, el objetivo es permitir que los usuarios y vecinos puedan cruzar avenida constituyentes de manera segura y accesible para cualquier usuario, se trabaja en la etapa final de la partida estructural y de acabados.</p> <p>Se dio la terminación anticipada del proyecto integral de la Calzada flotante los Pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1a. sección -av. compositores, 2a. secc. del bosque de chapultepec, derivado a que el convenio para el otorgamiento de subsidios que celebran por una parte el gobierno federal, por conducto de la shcp y el gobierno de la ciudad de México, de fecha 19 de marzo de 2020 y su convenio modificatorio, de fecha 31 de julio de 2020, de acuerdo al anexo 2 calendario de ejecución este concluyó en el mes de agosto de 2021.</p>
O21NR0504	Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (Capitalidad 2020) "Infraestructura peatonal 1ra. Sección".	17.1	-	8,493,203.97	8,493,203.97	-	8,493,203.97	8,493,203.97	8,493,203.97	<p>En el tercer trimestre se continua con los trabajos para para mejorar la infraestructura urbana del interior del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (Los Pinos), con la finalidad de mejorar la movilidad peatonal y vehicular. Con base en el convenio marco de coordinación y concertación para llevar a cabo el proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al convenio para el otorgamiento de subsidios que celebraron la SHCP y el Gobierno de la Ciudad de México y su convenio modificatorio, para ejecutar la cartera de programas y proyectos. Proyecto integral para la construcción de infraestructura peatonal en la 1 sección del Bosque de Chapultepec, reconfiguración y rehabilitación de la Calzada Molino del Rey. Demolición de muros, pisos y losas de concreto, retiro de vegetación</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero - Septiembre 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
021NR0505	Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (Capitalidad 2020) "Intervenciones de la 3ra. y 4ta. Sección".		-	42,656,190.70	42,656,190.70	-	42,656,190.70	42,656,190.70	42,656,190.70	42,656,190.70	En el tercer trimestre se continua con los trabajos con el objetivo de proporcionar espacios verdes en la intervención de la Tercera Sección de Chapultepec, se deben analizar las necesidades que deben satisfacer las demanda de espacios de interés social a través de la rehabilitación y habilitación de andadores y senderos de conexión, la situación de emplazamiento para proporcionar una solución adecuada. La Tercera Sección del Bosque de Chapultepec nos brinda una gran cantidad de áreas verdes y el arbolado que son un componente fundamental de cualquier ecosistema urbano, ya que desempeñan un papel importante en el cambio climático y el enfriamiento de las ciudades, así como en la conectividad urbana al proporcionar rutas seguras para caminar, andar en bicicleta o hacer actividades recreativas, además de la mejora de calidad de vida, bienestar, salud física y emocional de los ciudadanos. Se realizaron las siguientes actividades: Plaza de acceso de Atlantis/Skatepark. Andadores y escalinatas de Atlantis/Skatepark, Muro de escalar, Cafetería, Comedor al aire libre de Atlantis/Skatepark, Skatepark Bowl para niños, Área libre para actividades físicas, Zona de estancia, Módulo A de sanitarios de Atlantis/Skatepark, Administración, Skatepark Bowl, Módulo B de sanitarios de Atlantis/Skatepark, Locales comerciales, Mantenimiento de áreas, Plaza de acceso La Ola/Foro La Ola, Limpieza, retiros y despalmes. Demoliciones y Retiros, Excavaciones, Albañilería, Instalaciones Acabados, Señalamiento horizontal y vertical, Mobiliario urbano y luminarias, Colocación de paleta de vegetación, Plazoleta, Sendero hidrocreto y piso prefabricado, Luminarias, Barda perimetral
021NR0529	Segunda etapa de rehabilitación de la fracción siniestrada del Mercado San Cosme, ubicado en la calle Gabino Barreda N° 18, col. San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	18.1	-	19,000,000.00	2,323,339.80	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre se continua con los trabajos de Obras complementarias para rehabilitación, recuperación, modernización y mantenimiento de las instalaciones del Mercado San Cosme de los ejes constructivos A-F y 1-5 a consecuencia de los daños causados por el incendio de diciembre del año 2019. Para el gobierno de la Ciudad de México, es una prioridad el mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de sus habitantes, así mismo es importante proporcionar inmuebles y espacios públicos que contribuyen al desarrollo económico, la educación, cultura, convivencia y esparcimiento social para la población en general, por ello pone un fuerte interés en su recuperación y mantenimiento de espacios públicos dignos, seguros y accesibles que generen una mayor integración social, en el camino por regenerar, potencializar y dignificar el espacio público, entre la ciudad y la población. Esta en curso el procedimiento de Licitación para la Contratación de los Trabajos. Se iniciaron los trabajos correspondientes a la Segunda etapa de Rehabilitación del Mercado de SAN COSME con la nivelación para la construcción de firmes, colocación de canalizaciones eléctricas, redes hidrosanitarias.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0531	Adecuación vial para habilitar bahías auxiliares para la operación de la Línea 3 del Metrobus sobre la Av. Cuauhtémoc, Pueblo de Santa Cruz Atoyac.	100.0	-	560,000.00	110,662.14	422,888.97	110,662.14	110,662.14	110,662.14	En el tercer trimestre se llevan a cabo acciones de adecuaciones viales en la infraestructura vial urbana, a fin de mejorar, agilizar y eficientar los servicios de transporte público. Se requiere llevar a cabo la construcción de Bahías Auxiliares para la operación del servicio en la zona de retorno de la Línea 3 del Metrobús (Estación Pueblo de Santa Cruz Atoyac), sentido Norte-Sur, que servirán como espacios auxiliares que eviten obstrucciones en el carril exclusivo de circulación de las unidades de servicio y conflictuar las vialidades, manteniendo una circulación continua. Se llevaron a cabo las adecuaciones viales para habilitar bahías auxiliares para la operación del servicio de la Línea 3 de Metrobús.
O21NR0546	Elaboración de estudios y formulación de proyectos en materia de impacto ambiental para la implementación de la planta trituradora de residuos de producto de la construcción.	0.0	-	1,900,000.00	-	1,810,668.93	-	-	-	Con el objeto de cumplir con la Ley Ambiental del Distrito Federal en materia de impacto ambiental y riesgo, con respecto a las autorizaciones de impacto ambiental que, previamente a la construcción u operación de obras nuevas, ampliación de las existentes o la relación de nuevas actividades que puedan dañar al ambiente de conformidad con las normasUna prioridad del gobierno de la Ciudad de México es la reutilización de los desechos de producto del mejoramiento urbano, por este motivo, el Gobierno de la Ciudad de México tiene contemplado implementar una planta de reciclaje de concreto, con la finalidad de reutilizar el material producto de la demolición de los proyectos de rehabilitación de infraestructura urbana y convertirlos en material aprovechable; para ello es necesario contar con los permisos necesarios ante las entidades competentes a fin de poder operar correctamente la planta trituradora de residuos producto de la construcción. Reutilización de los desechos de producto del mejoramiento urbano.
O21NR0548	Rehabilitación del Área Infantil del Jardín Allende, en Santa María la Redonda.	0.0	-	1,131,466.89	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre se continúa con los trabajos de rehabilitación del área de Juegos Infantiles del Jardín Allende, en Santa María la Redonda; deriva del deterioro actual del mobiliario urbano, vegetación, pavimento, banquetas y guarniciones que tiene el Jardín en su totalidad, siendo un espacio público de entretenimiento el cual se ha vuelto inseguro y poco concurrido para la ciudadaníaUna prioridad del Gobierno de la Ciudad de México, es la recuperación de espacios públicos que brinden a la ciudadanía espacios seguros y confortables para la convivencia y desarrollo de diversas actividades; por ello, es necesaria la intervención Integral, en las cuales la ciudadanía podrá disfrutar de espacios públicos libres de violencia, contaminación y mobiliario en mal estado. Rehabilitación del área de juegos infantiles del Jardín Allende.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Período:		Enero - Septiembre 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	
O21NR0549	Trabajos de rehabilitación de guarniciones y banquetas para cubrir solicitudes al sistema de atención ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México.	0.0	-	12,828,309.04	-	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre se continua con los trabajos para reducir la incidencia de accidentes al rehabilitar los accesorios hidráulicos localizados a lo largo de las vialidades primarias, incluidas las áreas peatonales. Se ha incrementado el costo por concepto de indemnización a vehículos y transeúntes, provocados por las malas condiciones de los accesorios hidráulicos o la falta de estos sobre las vialidades y áreas peatonales; de igual forma, las condiciones físicas de las banquetas y guarniciones, por el término de su vida útil o por las deformaciones que provoca el arbolado o hundimientos que ponen en riesgo al transeúnte.
O21NR0572	Trabajos complementarios para el proyecto integral de la planta trituradora de residuos producto de la construcción, ubicada en San Lorenzo, colonia Zona Rústica, Alcaldía Tláhuac.	0.0	-	1,900,000.00	-	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre se tiene contemplado implementar una planta de reciclo de concreto, con la finalidad de reutilizar el material producto de la demolición de los proyectos de rehabilitación de infraestructura urbana y convertirlos en material aprovechable; por medio de activos (Maquinaria para la construcción) de alta tecnología. Para iniciar los trabajos de reuses necesario contar con los elementos necesarios para cada actividad a desarrollar, para lo cual se llevarán a cabo trabajos complementarios de 7,767.87 m2 para la adecuación de las instalaciones de la planta trituradora de residuos producto de la construcción, de los elementos mínimos necesarios para la correcta ejecución de las funciones encomendadas, satisfaciendo las condiciones de seguridad e higiene.
O21NR0573	Trabajos de mantenimiento correctivo a base de bache con corte de disco y mapeo, en vialidades primarias de la Ciudad de México	53.0	-	33,424,721.74	-	11,881,956.38	-	-	-	-	En el tercer trimestre Se requiere la rehabilitación de 32,000 m2 de la carpeta asfáltica, los trabajos contemplados para mapeo son: trazo, fresado, acarreo, construcción de carpeta de rodamiento, acarreo y limpieza; en caso de bacheo, el corte y demolición, aplicación de riego de liga, bacheo en capas de 5cm, hasta alcanzar nivel de carpeta existente, compactación, con estos trabajos se beneficia a una población de 1,050,500 habitantes, para garantizar la movilidad de forma segura y funcional. La superficie de rodamiento está sometida al deterioro continuo como consecuencia de factores tales como el tránsito intenso. 28,115.20 M2 de bacheo puntual
O21NR0574	Mejoramiento, adecuación y complemento de guarniciones y banquetas en Calz. México - Tacuba	31.5	-	42,268,092.96	-	13,314,146.19	-	-	-	-	En el tercer trimestre se requiere la rehabilitación de 56,463.75 m2, mediante trabajos de trazo y renovación, demolición de banquetas y guarniciones de concreto, acarreo de material proyecto de demolición fuera de obra, preparación y conformación de terreno con tepetate, construcción de banquetas y guarniciones de concreto hidráulico, rehabilitación de áreas verde, renovación de brocales y tapas de registros y rehabilitación de rampas para accesibilidad de personas con discapacidad, con la finalidad de rescatar los espacios dedicados al peatón. Mejoramiento, adecuación y complemento de guarniciones y banquetas en Calz. México Tacuba, consistente en jardineras y actividades diversas ubicadas de Ferrocarril de Cuernavaca al Eje 1 poniente (Avenida Roslae) en la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0575	Trabajos de colocación de mármol en la Alameda Central de la Ciudad de México	90.0	-	1,860,000.00	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre se realizará la rehabilitación de 1 (ESP), los trabajos consisten en retiro de cemento existente, colocación, colocación de piezas de mármol de diferentes medidas, acarreo de material producto de demolición y limpieza. Con estos trabajos se beneficiará a una población de 2,156,160 entre población directa y flotante, lo anterior con la finalidad de garantizar una superficie peatonal uniforme y mejorar la imagen urbana de la zona. Rehabilitación de 722 M2 de superficie de mármol
O21NR0586	Trabajos adicionales para reversibles en Circuito Interior, de la Ciudad de México	0.0	-	1,543,416.30	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre se realizará la habilitación de 1.85 km que consiste en trabajos de trazo para la colocación de confinadores y balizamiento horizontal, señalamiento vertical informativo y restrictivo, así como el indicativo para los carriles reversibles a lo largo del Circuito Interior, lo anterior con la finalidad de ofrecer elementos visuales informativos, restrictivos y preventivos a conductores en vialidades primarias con modificaciones para mejorar la movilidad



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Período:		Enero - Septiembre 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	
021NR0587	Construcción de la obra Pública Metropolitana Terminal Indios Verdes (Cetram primera etapa), así como las obras de Interconexión y Complementarias para el Corredor Mexibús IV		-	8,120,000.00	3,120,000.00			-	-	-	En el tercer trimestre se llevará a cabo la Re adecuación del área de paraderos en el cetram indios verdes en 1 (ESP), para la llegada del Mexibús iv, para eficientar la interconectividad de los diversos Sistemas de Transporte. así como la adecuación geométrica de la Avenida Insurgentes Norte. Modificación de la estación terminal del metrobús línea 1 para su convivencia con el Sistema Mexibús. Gaza de retorno del Sistema Mexibús IV hacia el Estado de México, lo cual tiene la finalidad de coadyuvar dentro del Proyecto denominado "Corredor Mexibús 4 Indios Verdes-Ecatepec-Héroes de Tecámac" a su llegada a la Ciudad de México.
021NR0588	Rehabilitación y re adecuación de la Escuela de Box Tepito	3.0	-	70,533,000.00	-	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre se llevará a cabo la re adecuación de1 (INM) mediante las actividades de: Desmantelamientos y Demoliciones; albañilería, acabados, cancelería y herrería; instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias; gas LP; conectividad, CCTV, detección de humos y control de accesos; re adecuación de los espacios al exterior para brindar mejoras al tema de accesibilidad, aprovechando lo más posible la infraestructura existente, el presente proyecto tiene como finalidad mantener a los jóvenes del Barrio de Tepito fuera del narcomenudeo y consumo de estupefacientes, el Gobierno de la Ciudad de México tiene como finalidad el convertir a Tepito en un centro histórico y cultural de la Ciudad de México, rehabilitando espacios educativos, como la Escuela de Boxeo. Se comenzaron las labores de re adecuación de la planta baja del inmueble, con trabajos de desmantelamientos y demoliciones. Este inmueble se ubica en la Alcaldía Cuauhtemoc.
021NR0803	Demolición, Retiro y Construcción del Muro de Contención, Ubicado en la Carretera Xochimilco-Tulyehualco, entre las Calles Loma y Sauce, Colonia Rancho Tejomulco, Pueblo Santa María Nativitas, en la Alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México.	0.0	-	700,000.00	-	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre se llevarán a cabo las tareas de demolición, retiro y construcción de 360 (ML) del muro de contención ubicado en la Carretera Xochimilco-Tulyehualco, entre las calles loma y sauce, Colonia Rancho Tejomulco, Pueblo Santa María Nativitas, en la Alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México, dentro de los trabajos a realizar se considera la excavación y acarreo de escombros fuera del sitio de trabajo; trazo y nivelación del muro nuevo; habilitado y armado de la estructura con acero de refuerzo; cimbrado y descimbrado, colado de elementos de concreto, relleno, compactación y colocación de drenes, lo cual coadyuvará a la modernización de la infraestructura urbana mejorando la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México, generando una cultura de convivencia y respeto, así mismo la inclusión de personas con movilidad limitada y adultos mayores. Se encuentra en proceso de contratación
021NR0878	Trabajos de Infraestructura Emergentes para puesta en Operación de la línea "T" de Metrobús en Tláhuac	0.0	-	8,000,000.00	-	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre se llevará a cabo la construcción de 5 (ESM) estaciones para la línea "T" de Metrobús en Tláhuac, incluyendo la fabricación, suministro e instalación de escaleras metálicas, losas, pisos, andadores, rampas, guarniciones y banquetas. Se encuentra en proceso de contratación



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0879	Apuntalamiento y Reforzamiento de la cubierta de la Fase II del Templo Mayor	0.0	-	2,500,000.00	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre se llevarán a cabo trabajos de reforzamiento estructural en 1 (INM) de la estructura que soporta la cubierta que protege la zona arqueológica del templo mayor, sustitución y reposición de elementos metálicos dañados de la estructura existente y apuntalamiento para garantizar la estabilidad de la estructura, lo anterior con la finalidad de reforzar la estructura que soporta la cubierta de la zona arqueológica del Templo Mayor afectada por el evento meteorológico sucedido en el mes de abril del año en curso a fin de garantizar la seguridad estructural del recinto histórico y cultural. Se encuentra en proceso de contratación
O21NR0910	Construcción del Proyecto de Cocinas para Alimentos Escolares en Modalidad Caliente en Escuelas de Educación Básica en la Ciudad de México.	0.0	-	36,762,348.48	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre se llevará a cabo la construcción de 87 Escuelas (ESC), cocinas a base de módulo prefabricado instalado sobre firme de concreto e instalaciones para su óptimo funcionamiento, dentro de las cuales se contemplan trabajos de albañilería para la construcción de barras y mesetas permitiendo la instalación de equipo y mobiliario, instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalación de plomería para gas, instalación eléctrica, iluminación, salidas de tomacorriente y canalizaciones, con esto se pretende mejorar la alimentación de los estudiantes en las escuelas de la ciudad, ya que se detectó que 6 de cada 10 niños de preescolar y primaria padecen sobre peso u obesidad, por tal motivo se pretende combatir este problema ofreciendo alimentos en la modalidad "caliente", esto con el objetivo de mejorar la calidad de estancia de los estudiantes, ofreciendo alimentos nutritivos y sanos mejorando la salud de los niños estudiantes en la Ciudad de México. Se encuentra en proceso de contratación
O21NR0911	Trabajos de Construcción de Centros Familiares DIF	0.0	-	26,400,000.00	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre se llevarán a cabo los trabajos de construcción en 7 inmuebles (INM), se llevará a cabo la elaboración de anteproyecto, trámites de licencias, permisos, firma del director responsable de obra y sus corresponsables, estudios preliminares, elaboración de proyecto ejecutivo, preliminares, cimentación y nivelación de terrenos, estructura, trabajos de albañilería y acabados, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias e inmobiliario, voz y datos, con la finalidad de fortalecer y satisfacer las necesidades de asistencia social mediante la prestación de servicios asistenciales, proporcionando soluciones eficientes de gran impacto que beneficien a la población más vulnerable contribuyendo a un mejor desarrollo de las familias de la Ciudad de México. Se encuentra en proceso de contratación
O21NR0938	Complejo Cultural Chapultepec 2021 "Construcción del paso de conexión de la Calzada Peatonal entre la 1ra. a la 2da sección"	0.0	-	331,000,000.00	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre se llevará a cabo la construcción de infraestructura de conectividad : 1 (PUE) "Calzada flotante de la 1ra. sección a la 2da sección" equivalente a un puente de estructura vista en planta que cuenta con un tablero con un ancho libre para el peaton de 8 metros. El puente cuenta con formas geométricas circulares y adicionalmente la estructura cuenta con oculos (huecos en el tablero) por donde sobre salen arboles, dando un sentido natural al proyecto, lo anterior como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Se encuentra en proceso de adjudicación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:			07C001 Secretaría de Obras y Servicios							
Período:			Enero - Septiembre 2021							
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0939	Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (Cultura 2021) "Intervenciones de la 3ra. y 4ta. Sección"		-	171,849,469.06	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre se llevarán a cabo trabajos de construcción de 417,831.61 m2 del Complejo Cultural, tendrá la evaluación y confirmación de las necesidades de los espacios de carácter recreativo y público, los cuales se pretenden intervenir ya sea para rehabilitarlos o brindarles mantenimiento, esto tiene como finalidad proporcionar espacios verdes en la intervención de la Tercera y Cuarta Sección de Chapultepec, se deben analizar las necesidades que deben satisfacer las demanda de espacios de interés social a través de la rehabilitación y habilitación de andadores y senderos de conexión
O21NR0957	Obras Emergentes en Pasarelas de Acceso Peatonal al Metro en CETRAM Pantitlán.	0.0	-	2,900,000.00	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre se realizarán Obras Emergentes en Pasarelas de Acceso Peatonal al Metro en 1 espacio (ESP) del CETRAM Pantitlán, colocación de placas y apoyos en zonas dañadas de las pasarelas, instalación de nuevas placas en las juntas y se intervienen las juntas a la rotonda denominada "Queso", mismo que tiene la finalidad de atender la demanda ciudadana acerca del deterioro en placas de conexión de las juntas en las pasarelas de acceso peatonal, al metro en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Pantitlán, contribuyendo a desarrollar accesos peatonales eficientes para ingresar a las instalaciones del transporte público. Se encuentra en proceso de contratación
O21NR0959	Ampliación de la Vialidad de Acceso a Canal de Chalco con un Tercer Carril.	0.0	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	En el tercer trimestre se llevará a cabo la ampliación vial en 580 metros cuadrados (M2), de la desincorporación de Anillo Periférico en dirección a Canal de Chalco con un tercer carril, mejorando el tránsito vehicular; se realizarán trabajos de trazo, excavación y nivelación de terreno para desplante de estructura, demolición y reconfiguración de banquetas y guarniciones, retiro de escombro, sustitución de la carpeta asfáltica y pavimentación en el trazo nuevo así como colocación de señalamientos verticales y horizontales, proyecto que tiene como finalidad el compensar la alta demanda vehicular y disminuir de esta manera el congestionamiento vial de las zonas de alta afluencia, así mismo reducir el consumo de combustibles, por consiguiente los niveles de contaminación contribuyendo a mejorar la calidad del aire de la Zona Metropolitana del valle de México. Se encuentra en proceso de contratación
Total URG			9,485,991,370.00	14,646,987,577.54	6,193,279,047.78	4,026,923,787.97	5,169,033,295.53	5,169,033,295.53	5,169,033,295.53	

NOTA:

Para el caso de los proyectos O21NR0281, O21NR0282, O21NR0283, O21NR0284, O21NR0288, O21NR0326, O21NR0327, O21NR0529, O21NR0573, O21NR0574, O21NR0575 Y O21NR0588, se informa que los mismos no presentan Presupuesto Ejercido, toda vez que derivado de diversos trámites administrativos inherentes a la misma operación de las áreas y sus proyectos, el mismo no registra movimiento debido a que los pagos en ocasiones se realizan hasta la conclusión de los trabajos y/o hasta que dichos trámites así lo permiten; por lo tanto estos se verán reflejados en el siguiente trimestre del ejercicio.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07CD01 PLANTA PRODUCTORA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS
Período:	Enero - Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A.21NR.0381	Adquisición de Equipo de Cómputo e Informático	0	-	810,190.40	810,190.40	-	-	-	-	META 1: 23 (EIN) adquisición de (2) impresoras Tipo 2 de color, láser, 26 ppm hasta 41 ppm como máximo, (10) Impresoras Tipo 2 Monocromáticas, láser, bandeja multipropósito integrada de 250 hojas o superior, (4) Escaner Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF), (4) Equipos Portátiles, Tipo 1 y Tipo 2, tecnología 64 bits(x64), Teclado Español Latinoamérica, (2) Video Proyector, Resolución mínima 800 x 600 pixeles, (1) Servidor, Tipo 1 Rack, 1 o 2 Procesadores con tecnología x86 a 64 bits.
	Total URG	0	-	810,190.40	810,190.40	-	-	-	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07PDIF INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Período:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0284	Adquisición y puesta en marcha de equipo Informático; comunicación; audiovisual; mobiliario y sistema de aire acondicionado en el Instituto de Educación Media Superior de la CDMX	80%	-	18,000,000.00	18,000,000.00	3,522,805.07	14,477,194.93	14,477,194.93	14,477,194.93	Con la finalidad de impartir e impulsar la educación de tipo medio superior, brindando una educación de calidad, equitativa, suficiente y participativa, que cuente con programas de estudio que incorporen los avances científicos y tecnológicos para el desarrollo de la Ciudad de México, se realizó el equipamiento de los campus GAM III, GAM IV e Iztapalapa IV del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, a fin de contar con los recursos, procesos y herramientas de información y comunicación aplicadas a la estructura y las actividades del sistema educativo.
A21NR0343	Adquisición de mobiliario y equipo informático en la escuela secundaria "Amado Nervo" y escuela secundaria "presidentes de México", en las alcaldías Azcapotzalco e Iztapalapa	100%	-	3,934,825.61	3,934,825.61	-	3,934,585.34	3,934,585.34	3,934,585.34	Se dotó con el mobiliario en la escuela secundaria "Amado Nervo" y escuela secundaria "Presidentes de México", a fin de contar con aulas educativas de primer nivel que cuenten con equipo informático y mobiliario seguro, funcional y confortable que cubra las necesidades de la comunidad educativa, ofreciendo educación de calidad.
A21NR0344	Adquisición de equipo informático para diversas áreas que integran el instituto local de la infraestructura física educativa	100%	-	310,880.00	310,880.00	-	310,880.00	310,880.00	310,880.00	El Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México tiene como función principal, formular y aplicar proyectos y programas de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y reconversión, motivo por el cual requiere de la adquisición de equipos informáticos con el propósito de que estas herramientas contribuyan al mejor cumplimiento de los objetivos establecidos, logrando elevar los parámetros de dignidad, calidad, seguridad, funcionalidad, equidad y oportunidad que son destinados a la educación.
A21NR0374	Adquisición de mobiliario, equipo informático, equipo audiovisual y equipo administrativo en el Jardín de Niños Profr. I. Gloria Carbajal en la Gustavo A. Madero.	0%	-	995,023.60	995,023.60	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
A21NR0394	Adquisición y puesta en marcha de fibra óptica para el instituto de educación media superior plantel Iztapalapa v	0%	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
A21NR0395	Adquisición de circuito cerrado de televisión e instalación, para 19 planteles del Instituto de Educación Media Superior de la CDMX	0%	-	4,746,245.86	4,746,245.86	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
A21NR0446	Adquisición de mobiliario, equipo informático y equipo audiovisual para el Instituto de Educación Media Superior plantel Alvaro Obregón 3	0%	-	3,700,000.00	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
A21NR0447	Adquisición de mobiliario, equipo informático y equipo audiovisual para el instituto de educación media superior planteles GAM III e Iztapalapa V	0%	-	4,200,000.00	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
O21NR0062	Reforzamiento, mantenimiento, equipamiento y/o rehabilitación de 80 planteles de educación pública.	0%	57,238,823.00	246,838.64	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
O21NR0537	Mantenimiento, Rehabilitación, reforzamiento de espacios educativos en 10 planteles en las Alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez en la CDMX	54%	-	15,026,682.05	14,978,967.03	4,443,708.52	8,158,715.53	8,158,715.53	8,158,715.53	En el plantel de la secundaria adriana garcia corral se realizo el reforzamiento del area de acceso con muros de tabique rojo recocido y ademas de cambio de columnas de cantera chilica , asi como el cambio de las gualdas de madera que estaban dañadas por el tiempo en el patio
O21NR0538	Mantenimiento, construcción y/o rehabilitación de espacios educativos en 12 Planteles de educación básica en 7 Alcaldías de la Ciudad de México.	70%	-	6,064,169.44	6,064,169.44	1,811,872.80	4,252,296.64	4,252,296.64	4,252,296.64	En el plantel cendi no. 3 estefania castañedase realizaron:demolición y sustitución de los acabados en pisos de los tres niveles



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07PDIIF INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Período:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0539	Mantenimiento, construcción, rehabilitación, equipamiento y/o estudio de espacios educativos en 7 planteles de educación media superior y superior en 5 Alcaldías de la CDMX.	44%	-	45,614,424.27	28,081,516.88	14,395,878.50	19,990,162.00	19,990,162.00	19,990,162.00	En la escuela de educación media superior plantel iztapalapa iv'se reforzaron la cimentacion así como la planta baja del mismo, se realizaron los trabajos de albañilería de todo el cuerpo, instalaciones electricas, voz y datos y las bajadas de aguas pluviales así como los acabados los cuales se encuentran en proceso
O21NR0540	Trabajos de mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento en 7escuelas, en 4 Alcaldías de la Ciudad de México	59%	-	14,359,751.20	14,007,922.50	4,409,032.84	8,520,881.52	8,520,881.52	8,520,881.52	Se realizaon trabajos de mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento en la Escuela Secundaria Tlahuizcalli, Escuela Preescolar Teotihuacan, Escuela Secundaria Diurna 215, Escuela Preescolar Antonio García Cubas, Escuela Secundaria Diurna 76 Francisco Javier Clavijero, Escuela Primaria Prof. Otilio Montaño y Escuela Primaria Prof. Pablo Damián González
O21NR0541	Mantenimiento, Construcción, Rehabilitación, Reforzamiento y/o Equipamiento de 5 Planteles Educativos en 4 Alcaldías de la CDMX	12%	-	17,325,000.00	12,000,000.00	12,419,353.49	2,059,955.21	2,059,955.21	2,059,955.21	Trabajos de reforzamiento estructural que consisten en elementos estructurales en los de carga, así como obra nueva (aulas) en los planteles Escuela Primaria Insurgentes Morelos, Escuela Primaria Estado de Morelos, Escuela Primaria Luis G. León, Escuela Primaria Emperador Itzcoatl y Escuela Secundaria Quetzalcoatl.
O21NR0552	Rehabilitación de 45 planteles educativos de nivel básico en 12 Alcaldías de la CDMX	47%	-	14,348,383.69	10,000,000.00	7,121,132.97	6,716,485.76	6,716,485.76	6,716,485.76	Rehabilitación de los planteles: Amelia García y Rubio, Escuela Primaria Luxemburgo, Escuela Primaria Molino De Rosas, Escuela Primaria el Niño Agrarista, Escuela Primaria Georges Cuisenaire, Escuela Primaria Vicente Guerrero, Escuela Primaria Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Escuela Primaria Nicolas Bravo, Escuela Primaria Prof. Francisco de la Maza Cuadra, Escuela Primaria Rufino Tamayo, Escuela Primaria Nicolás García de San Vicente, Escuela Primaria General Lucio Blanco, Escuela Primaria Pablo Picasso, Escuela Primaria Francisco Villa, Escuela Primaria Centro Escolar México, Escuela Primaria Profa. Carmen Arroyo De La Parra, Escuela Primaria Principado De Mónaco, Escuela Primaria Antonio Sánchez Molina, Escuela Primaria General Felipe Ángeles, Escuela Primaria Niño Artillero Narciso Mendoza, Escuela Primaria José Azueta, Escuela Primaria Rafael Valenzuela, Escuela Secundaria Federal, Escuela Secundaria Leandro Valle, Escuela Secundaria Albert Schweitzer, Escuela Secundaria Árqueles Vela, Escuela Secundaria Luis Pasteur, Escuela Secundaria Frida Kahlo, Escuela Secundaria Gustavo Cabrera Acevedo, Escuela Secundaria Tlacotalpan, Escuela Secundaria Maximino Martínez, Escuela Secundaria Estado De Quintana Roo, Escuela Secundaria Jesús Mastache Román, Escuela Secundaria Agustín Cue Cánovas, Jardín De Niños Dr. Arnold Gesell, Jardín De Niños Angelina Juárez Abaunza, Jardín De Niños Carlos A. Carrillo, Jardín De Niños Teniente Juan De La Barrera, Jardín De Niños República De Honduras, Jardín De Niños Miguel F. Martínez, Jardín De Niños Otzintco, Jardín De Niños Nezcaltitoyan, Jardín De Niños Año Internacional y Jardín De Niños Andres Molina
O21NR0555	Mantenimiento, construcción y/o rehabilitación de infraestructura de espacios educativos en 70 planteles de educación básica	53%	-	29,911,169.08	29,911,169.08	1,161,960.28	15,949,208.80	15,949,208.80	15,949,208.80	Al trimestre se han llevado trabajos de mantenimiento en los planteles Escuela Secundaria Enrique C. Olivares, Escuela Secundaria Tlatoc, Jardín de niños Prof. I. Gloria Carbajal y Escuela Secundaria José Guadalupe Posadas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07PDIF INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Período:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0556	Mantenimiento, Construcción y/o Rehabilitación de 19 planteles de educación básica en 7 Alcaldías de la CDMX.	23%	-	12,196,443.57	11,000,000.00	2,479,705.99	2,817,069.38	2,817,069.38	2,817,069.38	Mantenimiento, Construcción y/o Rehabilitación de 19 planteles de educación básica en las Alcaldías: Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza, se considera trabajos y materiales como pintura, reparación o sustitución de acabados, reparación de cubiertas, así como cimentación y materiales para obra nueva de los planteles que requieren más atención.
O21NR0577	Mantenimiento, rehabilitación y reforzamiento de espacios educativos en 18 planteles en las Alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztapalapa en la CDMX	5%	-	5,065,876.68	5,065,876.68	2,057,090.53	258,633.79	258,633.79	258,633.79	Trabajos de mantenimiento, rehabilitación y reforzamiento en 18 Planteles Educativos en la Alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztapalapa, se considera trabajos y materiales así como cimentación y materiales para obra nueva de los planteles que requieren más atención.
O21NR0578	Mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento de espacios educativos en 24 planteles en 10 Alcaldías en la CDMX	4%	-	8,940,000.00	5,000,000.00	5,634,343.83	333,800.06	333,800.06	333,800.06	Trabajos de mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento, en 24 Planteles Educativos en las Alcaldías Alvaro Obregon, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tlalpan, y Venustiano Carranza en la CDMX, se considera trabajos y materiales así como cimentación y materiales para obra nueva de los planteles que requieren más atención.
O21NR0583	Mantenimiento, rehabilitación y reforzamiento de espacios educativos en 2 planteles en la alcaldía xochimilco	90%	-	74,635.62	74,635.62	2,251.94	72,383.68	72,383.68	72,383.68	Trabajos de mantenimiento, rehabilitación y reforzamiento de espacios educativos en los planteles educativos Jardín de Niños José Apis Dervich y Escuela Primaria Capullí Caltongo
O21NR0589	Adquisición de circuito cerrado de televisión e instalación, para 19 planteles del instituto de educación media superior de la ciudad de México	0%	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	Sin acciones al periodo, toda vez que se encuentra en proceso de formalización de contratos con las empresas que realizarán los trabajos
O21NR0783	Mantenimiento, construcción y/o rehabilitación de 8 planteles educativos nivel básico	0%	-	21,100,000.00	21,100,000.00	-	-	-	-	Sin acciones al periodo, toda vez que se encuentra en proceso de formalización de contratos con las empresas que realizarán los trabajos
O21NR0917	Mantenimiento, construcción y/o rehabilitación de 5 planteles educativos nivel básico en 3 alcaldías de la cdmx	0%	-	19,100,000.00	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
Total URG			57,238,823.00	249,760,349.31	189,771,232.30	59,459,136.76	87,852,252.64	87,852,252.64	87,852,252.64	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07PDIS INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL								
Período:		Enero-Septiembre de 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0389	Adquisición de software.	0%	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Aun no se han realizado las acciones en el periodo de Enero a Septiembre del año en curso.
	Total URG	0%	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	08C001 Secretaría de Inclusión y Bienestar Social
Período:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
A21NR0422	Adquisición de 144 Laptops para la Dirección Ejecutiva del Instituto para el Envejecimiento Digno, de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social	0	0.00	2,156,987.52	2,156,987.52	2,156,987.52	0.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones en el periodo que se informa.
	Total URG		0.00	2,156,987.52	2,156,987.52	2,156,987.52	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

08 PDCE CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0331	Adquisición de Anaqueles Metálicos		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizaron las acciones necesarias ante las áreas normativas para la autorización de la Adquisición de 10 Anaqueles Metálicos Medidas: 90x60x180cms con 5 entrepasos tipo esqueleto con 4 postes de 1.80 mts., pintura horneada en polvo color gris.
A21NR0332	Adquisición de dos Discos Duros para servidor		0.00	60,165.34	60,165.34	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizaron las acciones necesarias ante las áreas normativas para la autorización de la Adquisición de dos (2) Discos Duros compatibles con la tarjeta PERC H330 Raid del Dell, con conexiones SAS, de 7200 Revoluciones por minuto y con un almacenamiento de 2 Tb, con tecnología Hot Swap.
A21NR0402	Adquisición dos No Break para Servidor		0.00	17,590.00	17,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizaron las acciones necesarias ante las áreas normativas para la autorización de la Adquisición de dos (2) no break. Capacidad: 1500 VA. Salida: 120 VCA. ENTRADA ELECTRICA: Voltaje nominal 120 VCA, rango de voltaje de 90 VCA y hasta 138 VCA, frecuencia de 50 ó 60 Hz. CONTACTOS: 6 contactos polarizados, tipo NEMA 5 - 15R. PROTECCIÓN: Supresor de picos. BATERIA: Sellada libre de mantenimiento. TIEMPO DE RESPALDO: 3 minutos a un 100% de carga.
A21NR0330	Adquisición del Sistema de Contabilidad Gubernamental o Sistema de Registro Contable		0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizaron las acciones necesarias ante las áreas normativas para la autorización de la Adquisición de (1) licenciamiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental o Sistema de Registro Contable. Información financiera a producir (Módulo de Recursos Financieros): Información contable, presupuestal y programática que cumpla con MCGG - Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, LDF - Ley de Disciplina Financiera y LGCG - Ley General de Contabilidad Gubernamental. El software trabaja sobre Sistema Operativo: Windows Server 2008 R2, 2012, Windows Vista, 7 , 8 y 10; Motor de Bases de Datos: Microsoft SQL Server 2014 EXPRESS o superior (se incluye en el instalador)
	Total URG		0.00	347,755.34	347,755.34	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		08 PD CP CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
A.21NR.0222	Adquisición de licencias de software (antivirus) para 20 computadoras y licencias software office 2019 para 60 computadoras.	0%	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el Tercer trimestre no se ha realizado accion alguna debido a que la compra consolidada a la cual se encuentra adherido este Organismo se dara en el transcurso del ejercicio fiscal 2021
	Total URG									



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	09C0 01 Secretaría de Administración y Finanzas
Período:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
A21NR0280	Adquisición de un terreno ubicado en el Pueblo de San Miguel Topilejo, Alcaldía Tlalpan.	100%	0.00	1,714,923.27	1,714,923.27	0.00	1,714,923.27	1,714,923.27	1,714,923.27	Recursos para la adquisición a favor de la Ciudad de México, vía cesión de derechos posesorios, respecto de una fracción de terreno perteneciente al bien inmueble ubicado en Antiguo Camino a Cuernavaca número 19 provisional, Pueblo de San Miguel Topilejo, Alcaldía Tlalpan, dicha adquisición será destinada a la apertura de una vía pública que permita la conectividad con las vialidades de acceso al Hospital General de "Topilejo".
	Total URG	100%	0.00	1,714,923.27	1,714,923.27	0.00	1,714,923.27	1,714,923.27	1,714,923.27	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

09PDLR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA

Período:

ENERO - SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
A21NR0272	Adquisición de equipo de cómputo para el personal de la CAPTRALIR	0	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se está llevando a cabo el procedimiento para realizar la adquisición de licencias de antivirus. Para proteger servidores y endpoints sin afectar el rendimiento.
A21NR0235	Adquisición de Software para el personal de la CAPTRALIR	0	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se está llevando a cabo el procedimiento para realizar la adquisición de equipo de cómputo.
	Total URG	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	09PECM Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.
Período:	Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0260	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ANTI VIRUS	0	0.00	70,000.00	70,000.00	43,430.40	43,430.40	0.00	0.00	ADQUISICION DE 120 LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS, INCLUYE ESET END POINT SECURITY PARA ANDROID, ESET FILE SECURITY Y ESET ROMOTE ADMINISTRATOR.
A21NR0261	ADQUISICIÓN DE CONMUTADOR	0	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SE ENCUENTRA EN INTEGRACIÓN DOCUMENTAL
	Total URG		0.00	870,000.00	870,000.00	43,430.40	43,430.40	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	09PESM Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.
Período:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A.21NR.0265	Adquisición de Extintores	99.68%	-	30,000.00	30,000.00	-	29,904.80	29,904.80	29,904.80	En el mes de agosto se adquirieron 30 nuevos extintores de polvo químico seco de los cuales 5 son de 4.5 kg, 20 de 6kg, 5 de 9kg y 2 extintores nuevos de CO2 DE 4.5 kg los cuales se encuentran en las oficinas que ocupa Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.
A.21NR.0279	Adquisición de equipo de computo y software	-	-	4,051,481.88	4,051,481.88	-	-	-	-	No existe avance físico, en virtud de que aún no se ejercen recursos para este proyecto, toda vez que no se ha llevado a cabo los tramites para la adhesión de la compra consolidada del equipo de computo y software, por lo que el proceso de compra se concluirá en el próximo trimestre.
Total URG			-	4,081,481.88	4,081,481.88	-	29,904.80	29,904.80	29,904.80	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	09PFCH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O20ML0030	Rehabilitación Estructural de "Casa Talavera" (segunda etapa)	100.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	Rehabilitación Estructural de "Casa Talavera" (segunda etapa) consiste en realizar los trabajos de obra consisten en reestructuración del edificio mediante consolidación de muros, inyección de muros, cosido de muros, restitución de aplanados y pintura de cal, es importante mencionar que se trata de un proyecto multianual en el ejercicio fiscal 2020 se tuvo un avance del 75% y para el ejercicio fiscal 2021 se tuvo un avance del 25% por lo que el avance total es del 100% al periodo que se reporta, el inmueble está ubicado en Talavera No.20, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ya que el inmueble alberga un centro cultural, operado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la población beneficiada es de 2778 personas. La ubicación geográfica de la obra es calle Talavera No. 20, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. El beneficio social que brinda esta obra al rehabilitar el inmueble como Centro Cultural operado por la Universidad Autónoma de la ciudad de México es ampliar el equipamiento educativo y cultural en el Centro Histórico de esta Ciudad.
O20ML0031	Rehabilitación Estructural de "Casa Conde de Regla" (segunda etapa)	100.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	Rehabilitación Estructural de "Casa Conde de Regla" (segunda etapa) que consiste en llevar a cabo los trabajos de obra consisten en reestructuración del edificio mediante liberación de loza de entresijos, consolidación de muros, reintegración de entresijos, inyecciones en muros, tratamiento de vigas, metálicas, consolidación de escaleras y mantenimiento de azotea. Para la ejecución de los trabajos, debido a que fue contratado en el ejercicio 2020, se obtuvo una multianualidad siendo ejecutado el 65% del contrato en el ejercicio 2020 y durante el primer trimestre de este año se completó 35% restante, por lo que al mes de septiembre de este año el avance físico global es del 100%. Ya que el inmueble es operado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la población beneficiada es de 1,495 personas. La ubicación geográfica de la obra es calle República de El Salvador No. 59, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. El beneficio social que brinda esta obra al poner en funcionamiento el inmueble operado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México es ampliar el equipamiento educativo y cultural en el Centro Histórico de esta Ciudad.



O20ML0032	Reconstrucción del Inmueble "Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística"	100.00	0.00	2,509,273.47	2,509,273.47	0.00	2,509,273.47	2,509,273.47	2,509,273.47	<p>Reconstrucción del Inmueble "Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística" que consiste en trabajos de limpieza de zona colapsada, liberación de entrepiso, liberación de muros, inyección de muros, cosido de muros, reintegración de losas de entrepiso y azotea, consolidación de escaleras, corrección de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, impermeabilizante de azoteas y muros colindantes. Los trabajos consisten en proyecto ejecutivo para intervención del inmueble, levantamientos altimétricos y planimétricos, registro de materiales de fabricas originales, registro de daños y deterioros, registros fotográficos, análisis estructural diseño de estrategias, metodos de tratamiento para la atención, protección de los elementos dañados; limpieza de zona colapsada, liberación de entrepiso, liberación de muros, inyección de muros, cosido de muros, reintegración de losas de entrepiso y azotea, consolidación de escaleras, corrección de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, impermeabilizante de azoteas y muros colindantes.</p> <p>Para la ejecución de los trabajos, debido a que fue contratado en el ejercicio 2020, se obtuvo una multianualidad siendo ejecutado el 60% del contrato en el ejercicio 2020 y durante el primer trimestre de este año se completo 40% restante, por lo que al mes de septiembre de este año el avance físico global es del 100%, ya que el inmueble es operado por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la población beneficiada es de 1,832 personas. La ubicación geográfica de la obra es calle Justo Sierra números 19 y 23, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. El beneficio social que brinda esta obra al rehabilitar el inmueble sede de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística es brindar a la población de la Ciudad de México y del País el amplio acervo documental que contiene esta sociedad que forma el equipamiento cultural en el Centro Histórico de esta Ciudad.</p>
O20ML0033	Rehabilitación Estructural del inmueble "Capilla de la Expiración"	100.00	0.00	754,343.26	754,343.26	0.00	754,343.26	754,343.26	754,343.26	<p>Rehabilitación Estructural del inmueble "Capilla de la Expiración" que consiste en los trabajos de calas, estratigráficas en muros y bóvedas, desmantelamiento de zona de baños, liberación de aplanados, liberación de vigas de madera, consolidación de muros, inyección en muros, cosido de muros, reintegración de entrepiso, reintegración de enladrillados en bóvedas e impermeabilización. Para la ejecución de los trabajos, debido a que fue contratado en el ejercicio 2020, se obtuvo una multianualidad siendo ejecutado el 60% del contrato en el ejercicio 2020 y durante el primer trimestre de este año se completo 40% restante, por lo que al mes de septiembre de este año el avance físico global es del 100%, ya que el inmueble es operado por actividades religiosas la población beneficiada es de 1,040 personas. La ubicación geográfica de la obra es calle Leandro Valle esquina con calle Belisario Domínguez s/n, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. El beneficio social que brinda esta obra al rehabilitar el inmueble religioso declarado monumento histórico representa la conservación del patrimonio construido en el Centro Histórico el cual pertenece al país, y contar con las condiciones que permitan llevar a cabo las actividades religiosas propias de la población local y de sus visitantes.</p>



021NR0571	Rehabilitación del "Corredor Arqueológico. Conmemoración del Quingentésimo Aniversario de la Toma de México Tenochtitlán"	48.97	0.00	4,491,314.07	4,491,314.07	2,291,910.90	2,199,403.17	2,199,403.17	2,199,403.17	<p>Llevar a cabo la rehabilitación del Corredor Arqueológico, como se describe a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Templo de Ehécatl. -construir una escalera de acceso a la zona descubierta para facilitar el desarrollo de los trabajos de recuperación de los vestigios generando además condiciones de seguridad que garanticen la integridad de los profesionales del PAU que se encargan de ello. Ventanas Arqueológicas sobre la calle República de Argentina. - trabajos de mantenimiento y rehabilitación a estas ventanas y del equipo de control de la humedad e iluminación de estas, a fin de asegurar su conservación y exhibición fomentando el conocimiento de la historia y el patrimonio cultural urbano del Centro Histórico. Reja perimetral sobre la calle de Justo Sierra en el Templo Mayor.-efectuar retiro de la reja existente y la construcción de una nueva reja perimetral que garantice la seguridad de las personas así como de la zona arqueológica. <p>Al cierre del tercer trimestre, se cuenta con un avance del 48.97%. La ubicación geográfica de las obras citadas, para el Templo de Ehécatl es calle República de Guatemala 16, para Ventanas Arqueológicas es calle República de Argentina en el tramo comprendido de calle Luis González Obregón a calle República de Guatemala, para la Reja Perimetral en el Templo Mayor es calle de Justo Sierra esquina con calle República de Argentina, todas ellas en la colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. El beneficio social que brindan estas obras al rehabilitar estos espacios es promover el conocimiento de la historia y del patrimonio cultural urbano del Centro Histórico, como parte de nuestra cultura, el cual estará al alcance de visitantes locales y extranjeros.</p>
	Total URG	0.00	0.00	9,879,930.80	9,879,930.80	2,291,910.90	7,588,019.90	7,588,019.90	7,588,019.90	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		09PFRC Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE)								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0123	Adquisición de etiquetadora y dobladora necesaria para el envío de avisos a acreditados de la cartera que administra e el Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE)	90.0	-	350,000.00	350,000.00	250,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	Se adquirió la máquina dobladora mediante contrato pedido PC-003-003-2021, para continuar con los trabajos encomendados al Fideicomiso, así mismo se adquirió una Máquina Etiquetadora de Hojas para los avisos que emite el Fideicomiso formalizada bajo el contrato FIDERE-C001-2021 quedando únicamente pendiente el pago correspondiente.
A21NR0124	Adquisición de software necesario para la operación de las diferentes áreas del Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE)	0.0	-	120,000.00	120,000.00	-	-	-	-	Se realizaron los tramites administrativos necesarios ante la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales por la adhesión a la contratación consolidada de I a partida 5911 software, sin embargo esta adquisición se declaro desierta debido a que los proveedores no cumplieron con los requisitos, por lo que estamos a la espera de lo que determine la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración y Finanzas
Total URG				470,000.00	470,000.00	250,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		10C001 Secretaría de Movilidad								
Período:		Enero-Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0167	Adquisición de Software	0.0	0.00	250,000.00	250,000.00	240,120.00	0.00	0.00	0.00	Se formalizó el contrato respectivo y los recursos seran ejecutados en el siguiente trimestre
A21NR0204	Adquisición de mobiliario	0.0	0.00	543,634.00	543,634.00	543,634.00	0.00	0.00	0.00	Se formalizó el contrato respectivo y los recursos seran ejecutados en el siguiente trimestre
A21NR0226	Adquisición de Megáfonos y botiquines	100.0	0.00	263,339.72	263,339.72	0.00	263,339.72	263,339.72	263,339.72	Al periodo, se han ejercidos los recursos del Proyecto de Inversión, con la adquisición de Megáfonos y Botiquines.
A21NR0274	Adquisición de Software	0.0	0.00	869,712.32	869,712.32	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo que se informa, no han sido ejercidos los recursos del Proyecto de Inversión, toda vez que se encuentran en trámite la liberación de los recursos en la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, para llevar a cabo la adquisición
A21NR0445	Adquisición de Software	0.0	0.00	131,878.08	131,878.08	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo, no han sido ejercidos los recursos del Proyecto de Inversión, toda vez que se encuentran en trámite las autorizaciones ante la Agencia Digital de Gestión Pública y la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.
Total URG			0.00	2,058,564.12	2,058,564.12	783,754.00	263,339.72	263,339.72	263,339.72	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

10CD01 Órgano Regulator de Transporte

Período:

Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
I19ML0001	Construcción de la Línea 1 Cuatepec – Indios Verdes, del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México	0%	11,323,800.00	11,323,800.00	3,397,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Multianual
I19ML0002	Construcción de la Línea 2 Sierra de Santa Catarina a Constitución de 1917, del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México.	0%	18,179,193.00	18,179,193.00	5,453,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Multianual
	Total URG	0%	29,502,993.00	29,502,993.00	8,850,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 10 P0 TP Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público
 Período: Enero-Septiembre de 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A.21NR.0340	Adquisición de Validadores de Tarjetas Inteligentes	0%	0.00	22,620,000.00	22,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de formalización del contrato para la adquisición de equipos para un sistema automatizado e integración a una plataforma para el cobro de peaje a través de tarjetas inteligentes sin contacto, en el transporte público concesionado de la Ciudad de México.
	Total URG	0%	0.00	22,620,000.00	22,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	10 PDMB METROBÚS
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE DEL 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A.21NR.0149	Adquisición de megáfonos con batería recargable y carpas con toldo de 4x4 para Metrobús	100%	-	28,350.40	28,350.40	-	28,350.40	28,350.40	28,350.40	Se implementó el uso de megáfonos, en todas las estaciones y terminales de las líneas de Metrobús, por motivo de la contingencia del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para orientar a las y los usuarios sobre las rutas alternas. De igual manera, se implementó en las Oficinas Administrativas ubicadas en Avenida Cuauhtémoc N° 16, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720 el uso de carpas para en reuniones de trabajo al aire libre, con la finalidad de evitar la propagación del virus SARS-CoV2.
A.21NR.0347	Adquisición de Toldo MaxAp para las estaciones de la Línea T (Tláhuac-Atlatlilco) de Metrobús.	0%	-	107,010.00	107,010.00	107,010.00	-	-	-	Con motivo de la suspensión de actividades de la Línea 12 del Metro, derivado del siniestro ocurrido el pasado 3 de mayo del presente, Metrobús llevo a cabo la implementación de un corredor provisional de transporte de pasajeros, denominada Línea T, (Tláhuac-Atlatlilco), por lo que se implementará la adquisición de toldos en los respectivos parabuses de cada estación, a efecto de garantizar la seguridad durante el ascenso y descenso de las y los usuarios, ante las inclemencias del tiempo.
Total URG				135,360.40	135,360.40	107,010.00	28,350.40	28,350.40	28,350.40	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %B:L	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A19ML0001	Adquisición de suministro e instalación de escaleras electromecánicas para las Líneas 3, 4, 7 y 9 del STC.	0%	67,500,000.00	67,500,000.00	20,250,000.00	67,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(MULTIANUAL) Se realizó la adquisición de 24 escaleras electromecánicas en las estaciones Copilco, Viveros y Miguel Ángel Quevedo de la Línea 3, Santa Anita de la Línea 4, en las estaciones Mixcoac y Tacubaya de la Línea 7 y en la estación Tacubaya de la Línea 9 de la Red del STC.
A21NR0032	Adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización de terrenos y predios para ejecutar la obra de ampliación de la Línea 12.	1%	4,000,000.00	4,000,000.00	1,200,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	Se amplió la cobertura de la red del STC y su patrimonio, mediante la adquisición, expropiación o indemnización de 6 predios en las Alcaldía Tláhuac, Iztapalapa y Álvaro Obregón.
A21NR0178	Adquisición de equipos audiovisuales y mobiliario en sustitución de los equipos de PCC 1 para las áreas operativas del STC.	81%	0.00	913,795.80	913,795.80	168,896.00	737,945.60	737,945.60	737,945.60	Se realizó la adquisición equipo audiovisual y mobiliario en sustitución de los equipos de PCC 1 para el restablecimiento en el menor tiempo posible la operación del Puesto Central de Control 1 del STC.
A21NR0337	Adquisición de herramientas y equipos para la conexión de informaciones de control entre el mando centralizado y alta tensión en sustitución de los equipos de PCC 1 del STC.	0%	0.00	1,211,482.00	1,211,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizó la adquisición de fuentes de alimentación de entradas 120/240 y 100/240 para la conexión de informaciones de control entre el mando centralizado y alta tensión en sustitución de los equipos de PCC 1 para las áreas operativas del STC.
O10ML0001	Proyecto para la Prestación de Servicios de Trenes para la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.	68%	1,926,292,500.00	1,926,292,500.00	1,540,192,007.07	620,720,459.68	1,305,572,040.32	1,305,572,040.32	1,305,572,040.32	(MULTIANUAL) Prestación de Servicio de Trenes, para la Línea 12, dando seguimiento al desarrollo del diseño, fabricación y mantenimiento de relativo a 30 trenes férreos, sin embargo a partir de que la trabe colapso en la noche del 3 de mayo en el paso elevado entre las estaciones de olivos y Tezonco, esta prestación se encuentra suspendida.
O21ML0002	Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo denominado "Modernización Integral de Trenes, Sistema de Control y Vías de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	0%	95,222,981.00	95,222,981.00	28,566,894.00	95,222,981.00	0.00	0.00	0.00	(MULTIANUAL) Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo que consiste en (i) el Servicio de Vías, (ii) el Servicio de Trenes NM16, (iii) el Servicio de Trenes Nuevos y (iv) el Servicio del Sistema de Control, a fin de lograr el Intervalo Esperado y que la Línea 1 cumpla los Indicadores de Desempeño, durante la Etapa que corresponda.
O21ML0025	Obras para la Instalación Emergente del Sistema de Protección Contra Incendios en la Zona de Transformadores del Puesto Central de Control I y II del STC.	0%	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(MULTIANUAL) Se realizaran obras para la instalación y modernización del sistema de protección contra incendios, que permitirán prevenir, controlar, y extinguir los posibles incendios que se puedan originar dentro de las instalaciones del STC, como detectores de humo, aspersores, tuberías, etc., así como realizar obras de adecuación civil, habilitación de espacios y habilitación de escaleras de emergencia en el PCCII.
O21NR0093	"Obras de Renovación de Infraestructura en Estaciones de las Líneas de la Red del STC".	64%	73,054,996.00	73,054,996.00	56,013,182.93	25,318,746.20	47,017,405.03	47,017,405.03	47,017,405.03	Se realizaron obras para reforzamiento de muro del cajón estructural en la Línea A, en el intertramo de la estación Santa Marta los Reyes.



O21NR0508	Modernización de la Subestación de Buen Tono y Subestaciones Rectificadoras de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	100%	0.00	1,737,010,934.46	1,737,010,934.46	0.03	1,737,010,934.43	1,737,010,934.43	1,737,010,934.43	Se realizó convenio de colaboración con la empresa CFE Distribución la cual se encuentra a la fecha en proceso para que ejecuten los trabajos de obras de construcción de la subestación eléctrica Buen Tono la cual permitirá la ampliación de cableado hacia las subestaciones Jamaica y Kilometro Cero, líneas de transmisión subterráneas en 230kV y la subestación PCC 230 kV; así como las obras de construcción de la infraestructura civil de la subestación puesto de control emergente, que a su vez podrá poner en servicio el equipo eléctrico e infraestructura civil y electromecánica de los suministros de conductores, suministros de tablero aislado, suministros de conectadores para red subterránea, servicios de diseño, conexión y puesta de operación del transformador de potencia.
O21NR0576	Obras para la rehabilitación de escaleras de Línea 8 del Sistema de transporte Colectivo.	0%	0.00	461,744.00	461,744.00	461,679.00	0.00	0.00	0.00	Se realizaron obras de rehabilitación de escaleras de acceso de la Estación Constitución de 1917 de la Línea 8 del STC consistentes en la demolición de elementos de concreto desgastados, retiro de huellas y descansos de las escaleras; colocación de concreto, huellas y descansos nuevos; colocación de mármol gris Santo Tomás, armado de acero de refuerzo y aplicación de pintura de esmalte alquidánico en superficies metálicas lisas en escaleras.
Total URG			2,166,070,477.00	3,915,668,433.26	3,385,820,040.26	809,392,761.91	3,090,386,325.38	3,090,386,325.38	3,090,386,325.38	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	10PDE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	Enero - Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A.21NR.0223	Adquisición de Extintores	0.00	0.00	476,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de integración de información para su adquisición.
A.21NR.0224	Adquisición de Detectores de Fuego	0.00	0.00	11,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de integración de información para su adquisición.
A.21NR.0225	Adquisición de Megáfonos	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de integración de información para su adquisición.
A.21NR.0324	Adquisición de Licencias de Software Informático	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizará el trámite para participar en el proceso de adquisición consolidada.
A.21NR.0325	Adquisición de un Servidor	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizará el trámite para participar en el proceso de adquisición consolidada.
	Total URG			980,000.00						



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		11C001 Secretaría de Seguridad Ciudadana								
Período:		Enero-Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0148	Adquisición del Licenciamiento de Software Antivirus	0	0.00	770,728.80	770,728.80	449,239.00	0.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones durante el período.
A21NR0179	Adquisición de Equipo de Radiocomunicación	0	0.00	55,459,966.21	55,459,966.21	55,459,600.00	0.00	0.00	0.00	
A21NR0299	Adquisición de Equipo de Cómputo, Radios y Vehículos para la Secretaría de Seguridad Ciudadana.	0	0.00	41,379,269.15	41,379,269.15	41,379,269.15	0.00	0.00	0.00	
A21NR0371	Adquisición de Mobiliario de Oficina para la Secretaría de Seguridad Ciudadana	0	0.00	11,907,962.80	1,837,132.80	1,391,721.89	0.00	0.00	0.00	
A21NR0461	Adquisición de mobiliario por Donativo para las oficinas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	0	0.00	107,778.65	107,778.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
O21NR0519	Construcción y Mejoramiento de Unidades de Protección Ciudadana	0	0.00	37,656,442.83	37,656,442.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total URG			0.00	147,282,148.44	137,211,318.44	98,679,830.04	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		11 CD 03 Policía Bancaria e Industrial								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0259	Adquisición de computadoras y software	100	0.00	1,762,199.06	1,762,199.06	0.00	1,762,199.06	1,762,199.06	1,762,199.06	Se llevo acabo la adquisición de 63 computadoras de escritorio y 93 Licencias de Microsoft Office Hogar y Empresas 2019.
	Total URG		-	1,762,199.06	1,762,199.06	-	1,762,199.06	1,762,199.06	1,762,199.06	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	13C001 Secretaría de la Contraloría General
Período:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0126	Adquisición de Licencia de Uso de Programa de Cómputo Antivirus	50.0	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de licitación de bienes consolidados.
A21NR0128	Adquisición de Diversos Equipos para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	50.0	0.00	15,187.50	15,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adjudicación.
A21NR0129	Adquisición de Diversos Equipo de Laboratorio para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	50.0	0.00	136,037.88	136,037.88	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adjudicación.
A21NR0130	Adquisición de básculas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	50.0	0.00	48,255.08	48,255.08	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adjudicación.
A21NR0131	Adquisición de Minisplit para la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías	0.0	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El área requeriente ya no quiere el bien, así que se suspendió el procedimiento.
A21NR0132	Adquisición de Equipo de Cómputo para la Dirección General de Contraloría Ciudadana	50.0	0.00	85,161.00	85,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adjudicación.
A21NR0133	Adquisición de Proyector para la Dirección General de Contraloría Ciudadana	50.0	0.00	33,176.00	33,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adjudicación.
A21NR0134	Adquisición de Equipo de Cómputo para la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías	100.0	0.00	246,648.00	246,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adjudicó mediante contratos número SCGCDMX-DGAF-013-2021/R5M y SCGCDMX-DGAF-014-2021/R5M, mismos que se encuentran en proceso de firma al periodo en que se informa.
A21NR0135	Adquisición de Vehículos para las diferentes Áreas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	0.0	0.00	4,200,000.00	3,737,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El procedimiento de adjudicación mediante Licitación Pública, aun no se ha iniciado, debido a que el procedimiento de enajenación de los vehículos a sustituir no concluyó al periodo en que se informa.
A21NR0136	Adquisición de Equipo de Cómputo para la Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental	100.0	0.00	292,978.00	292,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adjudicó mediante contratos número SCGCDMX-DGAF-013-2021/R5M y SCGCDMX-DGAF-014-2021/R5M, mismos que se encuentran en proceso de firma al periodo en que se informa.
A21NR0137	Adquisición de Software para las diferentes Áreas Operativas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	100.0	0.00	607,250.00	607,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adjudicó mediante contratos número SCGCDMX-DGAF-013-2021/R5M y SCGCDMX-DGAF-014-2021/R5M, mismos que se encuentran en proceso de firma al periodo en que se informa.
Total URG			0.00	5,940,693.46	5,478,072.46	0.00	0.00	0.00		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		26CD01 AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Período:		Enero-Septiembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0162	Adquisición de equipo multifuncional marca Kyocera modelo ECOSYS M3655idn	100	-	117,000.00	117,000.00	-	117,000.00	117,000.00	117,000.00	Adquisición de 3 Equipos Multifuncional marca Kyocera Modelo ECOSYS M3655idn, monocromo A4, velocidad (ppm): hasta 55 ppm. Velocidad de impresión en dúplex: 39,5 ppm. Capacidad de entrada: Bypass de 100 hojas, 60-220 g/m ² , A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, Folio, personalizado (70 x 148 - 216 x 356 mm); Depósito universal de 500 hojas, 60-120 g/m ² , A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, Folio, personalizado (105 x 148 - 216 x 356 mm).
	Total URG									



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		26PDSP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0205	Adquisición de mobiliario, equipo informático y eléctrico para su distribución en los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.	0.00	0.00	14,135,985.00	14,135,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes correspondientes a este proyecto.
A21NR0219	Adquisición de equipo médico para su distribución en los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.	99.88	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00	320,624.00	320,624.00	320,624.00	Se adquirieron 10 estuches de diagnóstico básico consta de otoscopio con iluminación espéculos reusables en diferentes tamaños oftalmoscopio con iluminación con selecto,10 plantoscopios tubo cuadrado acabado en cromado cristal superior entrepaño móvil con espejo,10 baumanómetros infantiles circunferencia mínima de brazaletes aleación en aluminio con válvula de alivio,10 estetoscopios pediátricos tipo campana doble cara manguera reforzada con dos partes de olivas suaves diafragma de remplazo,110 termómetros infrarrojos digitales,110 oxímetros de pulso pantalla led apagado automático de lectura rápida.
A21NR0276	Adquisición de mobiliario, equipo informático y equipo de comunicación para los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.	0.00	0.00	742,007.36	742,007.36	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes correspondientes a este proyecto.
A21NR0277	Adquisición de equipo médico e instrumental de laboratorio, vehículo unidad móvil destinado a servidores públicos y servicios administrativos y equipo audiovisual para los SSPCDMX	0.00	0.00	2,149,599.27	2,149,599.27	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes correspondientes a este proyecto.
A21NR0352	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y Audiovisual para el Centro de Medicina Integrativa de la Jurisdicción Sanitaria Miguel Hidalgo.	0.00	0.00	1,567,893.12	1,567,893.12	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes correspondientes a este proyecto.
A21NR0353	Adquisición de equipo médico, de laboratorio e informático para el Centro de medicina Integrativa de la Jurisdicción Sanitaria Miguel Hidalgo.	0.00	0.00	3,912,641.72	3,912,641.72	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes correspondientes a este proyecto.
A21NR0356	Adquisición de equipo industrial para el centro de medicina integrativa de la Jurisdicción Sanitaria Miguel Hidalgo.	0.00	0.00	13,804.00	13,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes correspondientes a este proyecto.
A21NR0375	Adquisición de equipo informático para su distribución en las Unidades de Especialidades Médicas - Centros de Atención Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA) de los SSPCDMX.	0.00	0.00	799,461.00	799,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes correspondientes a este proyecto.
A21NR0385	Adquisición de equipo de comunicación para el Centro de medicina Integrativa de la Jurisdicción Sanitaria Miguel Hidalgo.	0.00	0.00	13,224.00	13,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes correspondientes a este proyecto.
TOTAL										
26PDSP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO			0.00	23,655,615.47	23,655,615.47	0.00	320,624.00	320,624.00	320,624.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	31C000 SECRETARÍA DE CULTURA
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0458	Fábrica de Artes y Oficios Cosmos.			\$ 819,944.67	\$ 819,944.67					Adición líquida en el mes de septiembre con base al convenio de colaboración para transferir recursos a la secretaría de cultura de la ciudad de México para llevar a cabo diversos proyectos.
	Total URG			\$ 819,944.67	\$ 819,944.67					



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	33C001 SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
A21NR0262	Adquisición de 4 equipos de cómputo	0.5	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de 4 equipos de cómputo para la Dirección Ejecutiva de Estudios del Trabajo, toda vez que entre sus objetivos se encuentra el promover la investigación sobre la problemática laboral en la Ciudad de México y elaborar diagnósticos, análisis y estudios en la materia, que contribuyan a la formulación de la política laboral en la Ciudad de México, para ello requiere equipos de cómputo adecuados para almacenar y analizar grandes volúmenes de datos. Dicha adquisición se realizó de manera centralizada, por lo que el registro correspondiente respecto al ejercido se llevará a cabo por parte de la Dirección General de Recursos Materiales.
A21NR0263	Adquisición de Licencias de Software de Antivirus	0.5	0.00	388,000.00	388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de 760 licencias de antivirus Kaspersky en su última versión compatible con Windows, para su instalación en los equipos informáticos con los que cuenta esta Secretaría de Fomento y Trabajo al Empleo y proteger así los mismos de virus, a fin de que las actividades de los servidores públicos puedan desarrollarse sin contratiempo. Dicha adquisición se realizó de manera centralizada, por lo que el registro correspondiente respecto al ejercido se llevará a cabo por parte de la Dirección General de Recursos Materiales.
Total URG			0.00	638,000.00	638,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	34 PD HB Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad De México
Período:	enero - septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A.21NR.0033	Adquisición de Equipo Terrestre para Servicios y Programas Públicos	0.0	150,000,000.00	150,000,000.00	132,000,000.00	149,849,199.90	0.00	0.00	0.00	A la fecha la adquisición de unidades vehiculares multipropósito con sistema de extinción de incendio, en virtud de que en la operación se ha observado que la atención en primera respuesta de la gran mayoría de servicios puede ser solventado con una unidad ligera, potente, que cuente con un sistema de extinción de incendios confiable y eficaz, así como la compra de vehículos con manipulador MTx 1840, para la atención de diversas conflagraciones y de vehículos tipo cisterna con capacidad de 5 y 10 mil litros de agua y bomba independiente de aplicación necesarias para la extinción de incendio, serán entregadas de acuerdo al calendario establecido en el contrato formalizado.
A.21NR.0050	Adquisición de Software	0.0	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha ya se optuvo la opinión favorable de la Dirección General de Tecnologías y Comunicaciones, para la adquisición del software para el área financiera con la finalidad de dar cumplimiento a las diferentes recomendaciones de los diferentes Órganos Fiscalizadores.
A.21NR.0436	Adquisición de camioneta pick up de primera respuesta	0.0	0.0	528,652.20	528,652.20	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha se encuentra en estudio de mercado la adquisición de un vehículo de uso rudo tipo pick up, doble cabina para ser utilizado como unidad de primera respuesta en diversos servicios en los que se requiere una reacción rápida o de avanzada para el despliegue de mayores recursos, este vehículo cubrirá servicios varios como fugas de gas, caída de árboles, cables, inundaciones y encharcamientos, derrames, fugas, rescates a baja altura, recuperaciones, etc. Así como un vehículo complementario de emergencia para el traslado de materiales y equipo.
Total URG			153,000,000.00	153,528,652.20	135,528,652.20	149,849,199.90	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	36C001 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
Periodo:	Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0170	Adquisición de instrumentos y equipo de laboratorio	0%	0.00	32,060.04	32,060.04	0.00	0.00	0.00	0.00	Se prevee realizar la adquisición de: 2 congeladores bajo cero horizontales medidas externas frente 188 cm, fondo 79.1 cm, altura 86.3 cm, medidas internas: Frente 175.3 cm, Fondo 60.9 cm, altura 73.5 cm, que mantenga un rango de temperatura de -18 a -24 grados centígrados, 10 termómetros digitales para interiores y exteriores, 1 Termómetro Taylor 1710 interior y exterior con un Rango de temperatura de 70 a -40 grados centígrados con medición en pantalla de temperatura ambiente e interna con reloj y medidor de humedad.
A21NR0229	Adquisición de congeladores bajo cero.	100%	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	28,859.98	28,859.98	28,859.98	Adquisición de: 2 congeladores bajo cero horizontal, con un rango de temperatura de -18°C a -24°C; capacidad en volumen de 643 litros, dimensiones externas de: 188 cm frente, 79.1 cm fondo y 86.3 cm altura, dimensiones internas de: 175.3 cm frente, 60.9 cm fondo y 73.5 altura; que contenga desagüe interior, puerta sólida con jaladera embutida, evaporador y condensador estático y luz indicadora de encendido.
A21NR0329	Adquisición de mobiliario para PILARES	0%	0.00	6,706,696.60	6,706,696.60	4,407,477.19	0.00	0.00	0.00	Se pretende la adquisición de: 5,460 sillas plegables color negro de altura 80cm, profundidad 40cm y ancho de 40cm; 910 mesas tablón de fibracel de 1.80 x 0.80m; 3,276 bancos con asiento fijo de estructura metálica con 70cm de altura por asiento de 30cm de diámetro de uso rudo; 546 mesas de trabajo industrial 72" x 30" (largo y ancho) de estructura de perfil cuadrado de acero, cubierta de madera comprimida de 1"; 70 gabinetes de metal industrial para almacenamiento 36x18x72, sin ensamblar, con 5 repisas y un peso de 113lbs, fabricado en acero calibre pesado con puertas con llave.
	Total URG		0.00	6,769,756.64	6,769,756.64	4,407,477.19	28,859.98	28,859.98	28,859.98	

Nota: No se generó compromiso en el periodo reportado, del proyecto de inversión 'A21NR0170



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	36CD01 UNIVERSIDAD DE LA SALUD
Período:	ENERO -SEPTIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0034	Adquisicion de Equipo de Computo y Tecnologías de la Informacion y Comunicación	0	2,000,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00		-	-	-	Sin movimientos al periodo
A21NR0051	Adquisicion de muebles de oficina	0	9,000,000.00	13,386,623.58	13,386,623.58		-	-	-	Sin movimientos al periodo
A21NR0062	Adquisicion de mobiliario y equipo administrativo	0	2,000,000.00	-	-		-	-	-	Sin movimientos al periodo
A21NR0071	Adquisicion de equipo medico y de laboratorio	0	3,000,000.00	2,063,376.42	2,063,376.42		-	-	-	Sin movimientos al periodo
A21NR0079	Adquisicion de instrumental medico y de laboratorio	0	2,000,000.00	-	-		-	-	-	Sin movimientos al periodo
A21NR0087	Adquisicion de vehiculos y equipo terrestre destinados a servidores publicos y servicios administrativos	0	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		-	-	-	Sin movimientos al periodo
	Total URG	0	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00		-	-	-	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		36PDID INSTITUTO DEL DEPORTE									
Período:		Enero - Septiembre 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	
A.21NR.0440	Adquisición de licencia para uso del SAACG.NET (Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental)	0.00%	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo no se han realizado las acciones programadas., la cual contempla la adquisición de (1) Licencia (EIN), Licencia para el uso del SAACG.NET (Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental), herramienta informática de contabilidad armonizada desarrollada para facilitar e integrar las operaciones presupuestales automáticamente ligando a la contabilidad, incorporando un enfoque de gestión.
Total URG			0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	38C001 Secretaría de las Mujeres
Período:	Enero - Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0236	Adquisición de Equipo de Cómputo y Equipo Informático	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Recursos adicionados para la adquisición de Equipo de Computo: 05 computadoras de escritorio y 6 discos duros externos; requeridos para fortalecer las capacidades operativas de la Secretaría de las Mujeres mediante la optimización de equipos de cómputo y disco duros externo conforme a los estándares técnicos de hardware establecidos por la Agencia Digital de Innovación Pública, para cumplir en materia de transversalidad de la perspectiva de género; con recursos federales del convenio de Transversalidad.
A21NR0285	Adquisición de Porta Suero	0.00	0.00	1,249.32	1,249.32	0.00	0.00	0.00	0.00	Recursos adicionados para la adquisición de un porta suero para fortalecer el área medica, esto debido a que forma parte de la atención integral que se brinda en el Refugio; con recursos federales del convenio del Refugio.
A21NR0412	Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	48,559.92	48,559.92	0.00	0.00	0.00	0.00	Recursos adicionados para la adquisición de Equipo e instrumental médico y de laboratorio: Glucometro(Medidor de glucosa, preciso y fácil en la toma de muestra de sangre,10 lancetas, 1 punccionador punción indolora)(01)Nebulizador mascarilla adulto y pediatrico(Nebulizador de Compresor,válvula Virtual,erdicio de medicamento,silencioso,1 mascarilla de adulto y niño)(03)Oxímetro(Certificación CE y FDA, pantalla LED 2 posiciones, rotación pantalla con visualización numérica y gráfica)(01)Báscula estadimetro de 220 kg(Lectura de las unidades en kilogramos y libras,escalas graduadas rango de 160 kilos X10 gramos X350 libras y 4 onzas)(01)Báscula control corporal(Apagado automático,escala en kilogramos, indicación de batería baja,sensores de tensión)(01)Báscula pediátrica electrónica(Función "hold" automática/manual)(01)Infartometro colchoneta(textura blando,plegable,rango de medición 20-99 cm,resolución:5mm, material:ABS+PVC Dimensiones:134x30 cm Peso:575g Color:blanco)(01)Silla rueda(Esmaltada de alta resistencia,descansa pies y brazos fijos,agarraderas de plástico anatómicas reflejantes,ruedas de plástico, llanta: 60cm)(03)Muletas(Muleta aluminio equipadas con axileras y puños,altura ajustable,axileras y puños hule suave)(01)Mesa de exploración(Puertas corredizas, pierneras respaldo y piecera)(01)Gabinete médico sencillo(en Lamina color indistinto, acabada en pintura), conforme a las necesidades específicas de las mujeres y en su caso sus hijas e hijos que se alojan en el Refugio para Mujeres que Viven Violencia Familiar, con recursos federales del convenio del Refugio.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	38C001 Secretaría de las Mujeres
Período:	Enero - Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0413	Adquisición de otros equipos médicos	0.00	0.00	7,600.32	7,600.32	0.00	0.00	0.00	0.00	Recursos adicionados para la adquisición de equipo médico (03 Baumanometro aneroides(Brazalete 100% Algodón autoajustable Cámaras y mangueras de látex de alta calidad * Perilla de latex * Válvula y filtro metálico * Manómetro de precisión que segura una lectura correcta) 02 Estetoscopio adulto(Biaurales ajustables y ligeros, con doble campana, Manguera de PVC y tubo en y olivas blancas), 02 Estuche diagnóstico(Oftalmoscopio de -25 a + 40 dioptrías con montaje tipo tornillo, iluminador laríngeo con dos espejos en medidas 3 y 4 y acabado mate para reducir los reflejos, con 3 espéculos reutilizables de 2, 3 y 4 mm de plástico duro y con tornillador de metal, cabezales intercambiables, con espéculo nasal y mango a pilas tipo "C" con un regulador de luz) conforme a las necesidades específicas de las mujeres y en su caso sus hijas e hijos que se alojan en el Refugio para Mujeres que Viven Violencia Familiar, con recursos federales del convenio del Refugio.
A21NR0414	Adquisición de instrumental médico	0.00	0.00	1,199.44	1,199.44	0.00	0.00	0.00	0.00	Recursos adicionados para la adquisición de de Equipo e instrumental médico y de laboratorio (01 Plicometro análogo(Medidor de pliegues subcutáneos, basado en criterios anatómicos y fisiológicos, escala en milímetros y pulgadas, con tabla de grasa corporal, fabricado en plástico resistente) 01 Plicometro digital(echo de plástico ABS de gran pantalla LCD, la medida de los valores Mm/pulgadas de conversión, apagado manual; advertencia de batería baja) 02 Termometro infrarrojo(Medición de temperatura corporal sin contacto, diseño portátil, con indicador de temperatura riesgosa, con una pantalla LCD, con apagado automático), conforme a las necesidades específicas de las mujeres y en su caso sus hijas e hijos que se alojan en el Refugio para Mujeres que Viven Violencia Familiar, con recursos federales del convenio del Refugio.
Total URG			0.00	193,609.00	193,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	40A000 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
Período:	Enero-Septiembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN (3)	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (4)	AVANCE FÍSICO % (5)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS (7)
			APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	PROGRAMADO (12)	COMPROMETIDO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	
A40A02101	Adquisición de software de geolocalización.	61.8	23,200,000.00	26,164,499.99	24,164,499.99	18,164,499.99	16,164,499.99	16,164,499.99	16,164,499.99	Para el período que se reporta se adquirió software de Geolocalización.
A40A02102	Adquisición de un sistema de respaldo de energía ininterrumpida.	100.0	-	475,139.60	475,139.60	475,139.60	475,139.60	475,139.60	475,139.60	Para el período que se reporta se adquirió sistema de respaldo de energía.
A40A02104	Adquisición de impresora y equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	100.0	-	32,687.45	32,687.45	32,687.45	32,687.45	32,687.45	32,687.45	Para el período que se reporta se adquirió control remoto, impresora toshiba para etiquetado, contactor bifásico, capacitor, relay, tarjeta electronica, control p/bomba 1hp y silla chapa.
A40A02105	Adquisición de una estación de trabajo y una máquina bordadora.	100.0	-	42,920.00	42,920.00	42,920.00	42,920.00	42,920.00	42,920.00	Para el período que se reporta se adquirió máquina bordadora, juego de manicure, mesa, silla y banco (estación de trabajo), con la finalidad de que el Refugio especializado para mujeres, niñas y niños víctimas del delito de trata de personas pueda mejorar la atención, y así cumplir con los diversos compromisos de esta Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en el presente ejercicio fiscal.
A40A02106	Adquisición de sillas giratorias.	0.0	-	50,539.85	50,539.85	50,539.85	-	-	-	Para el período que se reporta, no se han erogado recursos por este concepto.
A40A02107	Adquisición de diversomobiliario y equipo.	0.0	-	9,558,842.87	1,925,386.21	9,558,842.87	-	-	-	Para el período que se reporta, no se han erogado recursos por este concepto.
A40A02108	Adquisición de mesa de exploración médica, anaquel para índices médicos y mesa de pasteur.	0.0	-	221,789.91	221,789.91	205,975.40	-	-	-	Para el período que se reporta, no se han erogado recursos por este concepto.
A40A02109	Adquisición de un equipo conmutador (switch)	0.0	-	288,131.85	-	288,131.85	-	-	-	Para el período que se reporta, no se han erogado recursos por este concepto.
O40A02101	Mejoramiento de Fiscalías y Coordinaciones Territoriales.	4.9	69,019,536.00	69,019,536.00	58,696,254.00	68,454,147.42	3,411,538.94	3,411,538.94	3,411,538.94	Para el período que se reporta se erogaron recursos para los trabajos de mejoramiento de las instalaciones en la Coordinación Territorial Iztapalapa 9 Y 10 y de la Coordinación Territorial Gustavo A. Madero 1, 5, 6, 7 y 8.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	40A000 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
Período:	Enero-Septiembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN (3)	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (4)	AVANCE FÍSICO % (5)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS (7)	
			APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	PROGRAMADO (12)	COMPROMETIDO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)		
O40A02103	Construcción y creación de la primera etapa del Centro de Justicia para las Mujeres en la Alcaldía Magdalena Contreras.	0.0	-	16,459,308.20	16,459,308.20	-	-	-	-	-	Para el período que se reporta, no se han erogado recursos por este concepto.
O40A02104	Mejoramiento de las instalaciones a la Fiscalía de Justicia para Adolescentes, la Fiscalía de Investigación Territorial y la Coordinación Territorial GAM 4.	0.0	-	12,800,000.00	4,351,927.64	12,800,000.00	-	-	-	-	Para el período que se reporta, no se han erogado recursos por este concepto.
O40A02105	Mejoramiento de la Coordinación Territorial GAM 7 y GAM 8.	0.0	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	Para el período que se reporta, no se han erogado recursos por este concepto.
TOTAL URG			92,219,536.00	136,113,395.72	106,420,452.85	111,072,884.43	20,126,785.98	20,126,785.98	20,126,785.98		