





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		01 CD 06 Agencia Digital de Innovación Pública									
Periodo:		Enero-Diciembre-2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A21NR0146	Adquisición de Licencia de software para la operación de trámites y servicios	100%	-	1,975,314.82	1,975,314.82	-	1,975,314.82	1,975,314.82	1,975,314.82	1,975,314.82	Se adquirió 1 Licencia Google Api Key, para el acceso a Geocoding API (SKU: Geocoding), Maps Static API (SKU: Static Maps), Maps JavaScript API (SKU: Dynamic Maps), API Directions (SKU: Routes - Directions ) y API Places para la Web (SKU: Places - Find Place).  Dicho proyecto se encuentra en trámite de pago, toda vez que se emitió la clc pero no fue autorizada, mas sin embargo, se refleja como ejercido de acuerdo a las gestiones del pedido que queda registrado en el sistema SAP-GRP.
A21NR0147	Adquisición de Servidores Huawei para rastreo de contactos	100%	-	453,239.00	453,238.99	0.01	453,238.99	453,238.99	453,238.99	453,239.00	Se adquirió 1 Servidor 1288H V5 V100R005 01 integrado por la siguiente configuración de hardware: Configuración base: 1288H V5 (8*2.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+(Without Optical Transceiver)) H12H-05(For oversea). Memoria: DDR4 RDIMM Memory,16GB,2933MT/s DD SAS 2.5": HDD,600GB,SAS 12Gb/s,10K rpm,128MB or above,2.5inch(2.5inch Drive Bay) DD SSD 2.5": SSD,480GB,SATA 6Gb/s,Read Intensive,PM883 Series,2.5inch(2.5inch Drive Bay) RAID Card: 3508/3516 RAID Card SuperCap PCIe Card-PCIe SAS/RAID card: 9460-8i, PCIe RAID Controller,2GB Cache,PCIe 3.1 x8,HH/HL
A21NR0189	Adquisición de Licencias de operación y seguridad informática del Centro de Procesamientos de Datos Perisur	100%	-	7,605,488.25	7,605,488.25	-	7,605,488.25	7,605,488.25	7,605,488.25	7,605,488.25	Se adquirió (1).-Licenciamiento de Plataforma de virtualización: Permite la automatización, gestión y modernización de cargas de trabajo virtualizadas que permiten a) La certificación y garantía de calidad del software utilizado b) Actualización de las versiones estables y seguras c) El soporte y consultoría para atención de incidentes y optimización de operaciones. (1).- Licenciamiento para gestión de grandes volúmenes de datos: Permite la gestión y análisis de grandes volúmenes de datos que permiten a) aplicaciones de trazabilidad de seguridad, explotación de machine learning, procesamiento de grandes volúmenes de datos. (1) Licenciamiento de Firewall y Antispam: Componentes de Seguridad Informática responsables de a) Filtrado de conexiones de telecomunicaciones en las redes privadas que acceden a la Red Interna del Centro de datos Perisur b) Aplicación de Políticas de seguridad c) Gestión de telecomunicaciones entre redes privadas d) Seguridad informática en el correo electrónico con dominio cdmx.gob.mx, (1) Licenciamiento de soporte a infraestructura de Voz sobre protocolo de internet: Servicio que permite la operación de la Red Segura de Gobierno que comunica mediante comunicaciones cifradas a altos funcionarios de la Ciudad de México permitiendo a) La actualización de los componentes de la Red b) La atención de incidentes c) La incorporación de innovaciones y protocolos de seguridad.
A21NR0338	Adquisición de equipo de cómputo	100%	-	574,455.20	574,455.20	-	574,455.20	574,455.20	574,455.20	574,455.20	Se adquirió (22) equipos: (18) computadoras de escritorio con procesador de novena generación 6 núcleos/12 MB/8 T/3.0 GHZ hasta 4.5 GHZ/65 W; compatible con Windows 10/Linux, sistema operativo Windows 10 Pro 64 BITS, disco duro sólido de 512 MB, tarjeta de video integrada, memoria RAM DDR4 de 16 GB 2X8 GB, Wi-Fi 6 + pantalla LCD mínimo 24", (4) laptops con pantalla de 13-17", procesador de novena generación 8 Core, 16MB Cache, 2.40 GHz a 5.30 GHz, 45W, vPro compatible con Windows 10/Linux, Sistema operativo Windows 10 Pro 64 bits, Office 2019, Memoria RAM de 16 GB, Disco duro M.2 de 1 TB y Cámara web y micrófono integrado.



A21NR0568	Adquisición de equipo de cómputo y licencia de diseño	80%	786,617.40	629,497.20	157,120.20	629,497.20	629,497.20	786,617.40	<p>Se encuentra en proceso de adquisición, con las siguientes especificaciones técnicas:</p> <p>Adquisición de: (22) Equipos como se indica a continuación: (21) computadoras de escritorio con procesador de Intel Core i7 de última generación (1.0 Ghz, 6 MB Smart Caché, Pantalla 14", Resolución FHD 1920 x 1080 memoria 16 GB DDR4 Doble Canal DDR4, 2 ranuras de 260 pines SODIMM, Expandible hasta 32 GB de memoria, Unidad de estado sólido 512 B formato M.2 Audio, Audio de alta definición arreglo de micrófonos integrado, 2 bocinas integradas, Teclado y dispositivos Teclado en español Latinoamericano, Lector de tarjetas Micro SD Comunicaciones Tarjeta de red Gigabit integrada Base-TX Intel Doble banda AC 9462, Cámara Web 1.0 M HD, Fuente de Energía, Adaptador de corriente 100-240 C, 50-60 HG. Salida de corriente de 19V 2.37 45W Batería Smart Lithium de 3 celdas, 26 WH Seguridad Oficio para candado Kensington Intel PTT Dimensiones 32.49cm (ancho) x 21.95 (profundidad) x 1.94 cm (altura). Peso 1.29 Kg con batería de 36 WH (1) Licenciamiento de diseño de software y desarrollo para seguimiento de proyectos</p>





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A21NR0002	Adquisición de plantas y árboles.	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Adquirir plantas y árboles, para realizar la reforestación, restauración y conservación de las áreas verdes y áreas forestales de esta Alcaldía, con el fin de proporcionar y mantener las características naturales del lugar para que continúen siendo lugares de refugio para la flora y fauna; debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A21NR0003	Adquisición de equipo industrial.	-	1,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Adquirir equipo industrial que permita convertir el aceite vegetal usado (AVU) quemado en biodiesel y sea utilizado como combustible en equipos y vehículos de la Alcaldía, de esta manera ayudar a la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero en estos equipos, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A21NR0004	Adquisición de equipo informático para las actividades que se realizan en los PILARES que se encuentran dentro del perímetro de la Alcaldía.	1.00	870,000.00	737,451.60	737,451.60	-	737,451.60	737,451.60	737,451.60	737,451.60	Adquisición de equipo informático, para realizar las labores administrativas en los PILARES de manera eficiente y eficaz, para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos de forma veraz, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes y en muchos casos su tiempo de vida a concluido por lo que es necesario reemplazarlos.
A21NR0005	Adquisición de cámaras fotográficas.	-	35,800.00	-	-	-	-	-	-	-	Adquirir cámaras fotográficas que permita contar con evidencia fotográfica de las actividades y servicios que se proporcionan en cada uno de los PILARES con los que cuenta la Alcaldía, y de esta manera dar a conocer los logros que se han obtenido de ellas, debido a que los equipos existentes resultan insuficientes.
A21NR0006	Adquisición de equipo recreativo.	-	23,090.00	-	-	-	-	-	-	-	Adquirir equipo recreativo para contar con áreas funcionales de operación, y de esta manera realizar actividades de educación vial entre la comunidad obregonense que permitan desarrollar valores de respeto y de convivencia en su entorno., debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.
A21NR0007	Adquisición de automóvil tipo sedan.	-	323,600.00	323,600.00	-	323,600.00	-	-	-	323,600.00	Adquirir vehículo que permita el traslado de personal en la supervisión de las actividades; así como de los materiales que se utilizan en el desarrollo en cada uno de los PILARES; debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A21NR0008	Adquisición de herramienta.	-	572,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Adquirir herramienta que permita efectuar las funciones y actividades que le competen, así como, brindar atención a las solicitudes de la población obregonense, debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.
A21NR0009	Adquisición de mobiliario.	1.72	4,500,000.00	2,140,100.00	1,244,909.68	895,190.32	2,140,028.32	1,244,909.68	2,140,100.00	2,140,100.00	Adquisición de mobiliario para tener áreas adecuadas de operación para el personal que labora en Base Plata, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A21NR0010	Adquisición de maquinaria.	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Adquirir maquinaria para poder recolectar y manipular de manera correcta y segura los residuos sólidos orgánicos que se localizan en las barrancas y a partir de estos desechos elaborar la composta como producto final. Debido a que no se cuenta con este tipo de bien.
A21NR0011	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo.	-	635,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Adquirir mobiliario y equipo administrativo que permita contar con los bienes necesarios y suficientes para proporcionar a la población un servicio médico eficiente, debido a que a concluido la vida útil de los bienes existentes y es necesario sustituirlos.
A21NR0012	Adquisición de computadoras de escritorio	1.00	200,000.00	122,496.17	122,496.17	-	122,496.17	122,496.17	122,496.17	122,496.17	Adquisición de computadoras de escritorio para realizar las labores administrativas de manera eficiente y eficaz, para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos de forma veraz, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes y en muchos casos su tiempo de vida a concluido por lo que es necesario remplazarlos.
A21NR0017	Adquisición de equipo informático.	1.37	2,125,120.00	1,997,520.00	1,458,779.63	538,740.37	1,458,779.63	1,458,779.63	1,997,520.00	1,997,520.00	Adquisición de equipo informático para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, y poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que ha concluido el tiempo de vida útil de los bienes existentes y es necesario sustituirlos.
A21NR0036	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y médico para los servicios que se realizan en los Panteones Públicos, dentro del perímetro de la Alcaldía.	-	670,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Adquirir mobiliario, equipo administrativo y médico que permita tener áreas cómodas tanto para el personal que en el labora como para los ciudadanos que acuden a la misma para los servicios de velación que en los panteones públicos se efectúan; debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes a concluido y es importante sustituirlos.
A21NR0037	Adquisición de cámaras de videovigilancia	1.00	1,500,000.00	1,499,407.23	1,499,407.23	-	1,499,407.23	1,499,407.23	1,499,407.23	1,499,407.23	Adquisición de cámaras de videovigilancia que permita brindar seguridad a la población obregonense las 24 horas del día, y de esta manera reducir y evitar los delitos y permita mantener el orden público en el perímetro de la Alcaldía. Debido a que ha concluido la vida útil de los bienes existentes y es importante sustituirlos.
A21NR0053	Adquisición de equipo médico	-	305,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Adquirir equipo médico que permita contar con los bienes necesarios y suficientes para proporcionar a la población de esta Alcaldía un servicio médico eficiente, debido a que a concluido la vida útil de los bienes existentes y es necesario sustituirlos.
A21NR0063	Adquisición de equipo de comunicación y otros bienes.	-	60,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	Adquirir equipo de comunicación y otros bienes que permita contar con los bienes necesarios y suficientes para proporcionar en esta Alcaldía un servicio médico eficiente, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A21NR0072	Adquisición de equipo de protección, herramienta y pluma hidráulica.	-	70,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00	Adquirir equipo de protección, herramienta y pluma hidráulica que permita tener áreas cómodas tanto para el personal que en el labora como para los ciudadanos que acuden a los panteones para los servicios de velación y/o sepelio que en los panteones públicos se efectúan; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes a concluido y es importante sustituirlos.
A21NR0220	Adquisición de herramientas para el mantenimiento de áreas verdes dentro del perímetro de la Alcaldía.	1.00	-	385,000.00	384,983.82	16.18	384,983.82	384,983.82	385,000.00	Adquisición de las herramientas que permitan efectuar el mantenimiento del arbolado urbano en las áreas verdes ubicadas en las colonias que integran esta demarcación, con el fin de tener en óptimas condiciones fitosanitarias parques, jardines, triángulos y camellones y de esta manera tener espacios adecuados de esparcimiento y convivencia en beneficio de los habitantes de esta Alcaldía, debido a que a concluido el tiempo de vida útil de los bienes existentes, por lo que es necesario reemplazarlos.
A21NR0254	Adquisición de equipo informático para Base Plata.	1.00	-	2,094,501.22	2,094,501.22	-	2,094,501.22	2,094,501.22	2,094,501.22	Adquisición de equipo informático que permita contar con la tecnología suficiente para tener una cobertura del 100% de todas las videocámaras de vigilancia en esta Alcaldía, así como el atender los llamados de emergencia de la ciudadanía y prevenir el delito en la comunidad; debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A21NR0273	Adquisición de aparatos deportivos.	1.00	-	471,646.72	471,646.72	-	471,646.72	471,646.72	471,646.72	Adquisición de aparatos deportivos para efectuar la actividad dominical Paseo Ciclista, en donde se realiza el prestamo de la bicicleta o triciclo y el usuario recorre un circuito debidamente marcado con indicaciones de transito, con esto se pretende incentivar y fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte, así como el beneficio del medio ambiente y la salud de los usuarios. Debido a que no se cuenta con este tipo de bienes para efectuar esta actividad.
A21NR0281	Adquisición de transformador.	1.00	-	187,964.08	187,964.08	-	187,964.08	187,964.08	187,964.08	Adquisición de transformador que permita proteger los equipos informáticos de las descargas eléctricas en Base Plata y de esta manera seguir proporcionando los servicios en la captación y respuesta a las solicitudes de seguridad de los ciudadanos; deido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A21NR0301	Adquisición de motobombas y accesorios para las acciones que realiza Protección Civil dentro del perímetro de la Alcaldía.	1.00	-	206,233.07	206,233.07	-	206,233.07	206,233.07	206,233.07	Adquisición de motobombas y accesorios para atender y controlar los incendios generados o provocados en barrancas, terrenos baldios, áreas verdes, áreas agrícolas, etc., para evitar que pongan en peligro la salud y la seguridad de la comunidad obregonense.
A21NR0386	Adquisición de equipo recreativo de ejercicio para el parque Barras	1.00	-	157,827.42	157,827.42	-	157,827.42	157,827.42	157,827.42	Adquisición de equipo para hacer ejercicio del parque Barras, toda vez que el existente es insuficiente y ya se encuentra deteriorado.
A21NR0387	Adquisición de mobiliario, equipo artístico y recreativo para el parque público Batallón de San Patricio.	1.00	-	13,260,281.12	13,260,281.12	-	13,260,281.12	13,260,281.12	13,260,281.12	Adquisición de mobiliario urbano del parque público a razón de que el existente ya no es funcional



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0388	Adquisición de equipo recreativo para el parque Canario	1.36	-	156,185.37	115,070.84	41,114.53	147,217.41	115,070.84	156,185.37	Adquisición de equipo recreativo (area de juegos) del parque Canario a razón de que el existente ya no se encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento.
A21NR0462	Adquisición de computadoras e impresoras multifuncionales para equipar el Aula Digital de la Colonia Tepeaca Ampliación.	-	-	332,626.00	-	332,626.00	-	-	332,626.00	Adquirir equipo de computo e impresoras multifuncionales, con el fin de que los habitantes que visiten el Aula digital puedan acceder a un servicio de computo adecuado para el aprendizaje debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A21NR0515	Adquisición de cámaras de vigilancia para 17 Comités Vecinales en el marco del Presupuesto Participativo 2020, los cuales son: 10-006 Águilas Pilares, 10-009 Alfonso XIII, 10-010 Alpes, 10-011 Alpes (Ampli), 10-016 Arcos de Centenario, 10-018 Arturo Martínez, 10-021 Atlamaya, 10-026 Barrio Norte, 10-027 Batallón de San Patricio (U.Hab), 10-031 Bellavista, 10-032 Bonanza, 10-035 Campo de Tiro los Gamitos, 10-044 Colinas del Sur, 10-049 Cove, 10-054 El Árbol, 10-055 El Batán y 10-056 El Bosque.	-	-	7,713,974.00	-	7,713,974.00	7,379,697.66	-	7,713,974.00	Derivado a la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo y que estarán conectadas al C2.
A21NR0516	Adquisición de cámaras de vigilancia para 27 Comités Vecinales en el marco del Presupuesto Participativo 2020, los cuales son: 10-065 El Pinar, 10-066 El Pocito, 10-067 El Rodeo, 10-071 Estado de Hidalgo, 10-079 Golondrinas, 10-088 Jalapa, 10-089 Jalapa el Grande, 10-092 Jose María Pino Suarez, 10-100 La Conchita, 10-102 La Huerta, 10-107 La Milagrosa, 10-108 La Otra Banda, 10-109 La Palmita, 10-116 Las Águilas Secc Hornos, 10-119 Las Palmas, 10-120 Liberación Proletaria, 10-122 Llano Redondo, 10-126 Lomas de Becerra Arvide ( U. Hab.), 10-128 Lomas de Capulin, 10-133 Lomas de las Águilas, 10-136 Lomas de Nuevo México, 10-143 Lomas de Tarango, 10-144 Lomas de Tetelpan, 10-146 Los Cedros, 10-150 Martires de Tacubaya, 10-160 Molino de Santo Domingo ( U. Hab.) y 10-253 Olivar del Conde 1ra Sección II.	-	-	10,592,637.00	-	10,592,637.00	10,000,901.74	-	10,592,637.00	Derivado a la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo y que estarán conectadas al C2.
A21NR0517	Adquisición de cámaras de vigilancia para 10 Comités Vecinales en el marco del Presupuesto Participativo 2020, los cuales son: 10-255 Olivar del Conde 2da. Sección II, 10-168 Paraje el Caballito, 10-182 Progreso Tizapan, 10-187 Reacomodo el Cuernilto, 10-194 Sn. Bartolo Aneyalco Pueblo, 10-215 Tetelpan, 10-218 Tlacopac, 10-219 Tlacoyaque, 10-221 Tlacoyaque Barro y 10-228 Torres de Potrero.	-	-	7,058,320.00	-	7,058,320.00	6,895,783.07	-	7,058,320.00	Derivado a la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo y que estarán conectadas al C2.
A21NR0518	Adquisición de cámaras de vigilancia para 18 Comités Vecinales en el marco del Presupuesto Participativo 2021, los cuales son: 10-146 Los Cedros, 10-143 Lomas de Tarango, 10-133 Lomas de las Águilas, 10-132 Lomas de la Era, 10-119 La Palmas, 10-108 La otra Banda, 10-089 Jalapa el Grande, 10-079 Golondrinas, 10-063 El Paraiso, 10-056 El Bosque, 10-054 El Árbol, 10-044 Colinas del Sur, 10-032 Bonanza, 10-031 Bellavista, 10-027 Batallón de San Patricio (U.H), 10-026 Barrio Norte, 10-010 Alpes y 10-018 Arturo Martínez.	-	-	9,384,032.00	-	9,384,032.00	8,952,386.67	-	9,384,032.00	Derivado a la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo y que estarán conectadas al C2.
A21NR0519	Adquisición de cámaras de vigilancia para 10 Comités Vecinales en el marco del Presupuesto Participativo 2021, los cuales son: 10-160 Molino de Santo Domingo (U.Hab), 10-178 Presidentes 1ra. Ampliación, 10-182 Progreso Tizapan, 10-187 Reacomodo el Cuernito, 10-194 San Bartolo Aneyalco (Pblo), 10-210 Tepeaca, 10-218 Tlacopac, 10-247 Estado de Hidalgo, 10-252 Olivar del Conde 1ra. Sección I y 10-253 Olivar del Conde 1ra. Sección II.	-	-	6,310,887.00	-	6,310,887.00	6,089,235.95	-	6,310,887.00	Derivado a la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo y que estarán conectadas al C2.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A21NR0523	Adquisición de equipo eléctrico.	-	-	8,500.00	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00	Adquirir equipo eléctrico para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que ha concluido el tiempo de vida útil de los bienes existentes y es necesario sustituirlos.
O21NR0001	Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al presupuesto participativo 2020.	-	106,353,041.00	-	-	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos en 95 comités ciudadanos como resultado de la consulta del presupuesto participativo 2020 mediante obras y/o adquisición correspondiente a trabajos de: Áreas verdes, Banquetas, Drenaje, Barda perimetral, Escalinatas, Espacios deportivos, Espacios públicos, Juegos infantiles, Luminarias, Muro de contención, Pavimentación, Rehabilitación de inmuebles, Equipamiento. Todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía
O21NR0002	Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al presupuesto participativo 2021.	-	103,619,303.00	-	-	-	-	-	-	-	Se realizaran trabajos en los 242 comités ciudadanos como resultado de la consulta del presupuesto participativo 2021 mediante obras y/o adquisición correspondiente a trabajos de: Áreas verdes, Banquetas, Drenaje, Barda perimetral, Escalinatas, Espacios deportivos, Espacios públicos, Juegos infantiles, Luminarias, Muro de contención, Pavimentación, Rehabilitación de inmuebles.
O21NR0003	Elaboración de estudios (impacto ambiental, mecánica de suelos, evaluación de riesgos y levantamientos) relacionados con la ejecución de obra pública por contrato. Todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.89	9,000,000.00	9,000,000.00	8,023,026.75	976,973.25	8,413,237.72	7,931,259.24	9,000,000.00	Se realizaron trabajos que consistieron en 27 estudios realizados mediante el desarrollo de documentos técnicos de carácter interdisciplinario, que contendrán las características de un programa, obra o actividad, y del predio donde pretende desarrollarse, así como la identificación de los impactos ambientales de su ejecución y las medidas para prevenir, minimizar y compensar sus efectos adversos (Tipo de actividad, volúmenes de producción previstos y número de trabajadores a emplear en la obra o actividad, costo previsto para la construcción del proyecto y monto destinado a la instrumentación de medidas de prevención, mitigación de riesgo y compensación de impactos ambientales, así como tipo y cantidad de recursos naturales que son susceptibles de afectación).	
O21NR0004	Estudio documental y apoyo logístico para los procedimientos técnico-administrativo relacionados con la obra pública por contrato. Todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.72	9,700,000.00	9,700,000.00	7,026,678.93	2,673,321.07	9,699,999.99	7,887,603.86	9,700,000.00	Se realizó apoyo logístico para los procedimientos técnico-administrativos de contratación, elaboración y revisión de contratos, revisión de generadores y cálculos aritméticos de estimaciones, integración y revisión de expedientes de contratos de obra pública e integración de respuestas a observaciones emitidas por los diversos órganos de fiscalización.	
O21NR0005	Rehabilitación de drenaje pluvial de la red secundaria de drenaje y descargas domiciliarias en diversas colonias, dentro del perímetro de la alcaldía.	-	16,832,270.00	16,308,922.23	-	16,308,922.23	16,308,922.22	-	16,308,922.23	Rehabilitación de 2.52 Kil de la red secundaria de drenaje, mediante trazo, nivelación, corte con sierra en pavimento, demolición de banquetas y guarniciones, excavación, carga, acarreo, cama de tezontle para asiento de ductos, relleno de zanjas, suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad de diversos diámetros, bota de inserción, caja de concreto armado para drenaje, sondeos, colocación de placa de acero, ademe metálico de viga y construcción de registros. Colonias Barrio Norte, Desarrollo Urbano, Liberación Proletaria, Lomas de Becerra, Minas de Cristo, Tlapechico y Tetlalpan, dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.	
O21NR0006	Rehabilitación de red o sistema de agua entubada acceso a servicios básicos de la vivienda de la red secundaria de agua potable y tomas domiciliarias.	-	15,501,660.00	14,926,051.92	-	14,926,051.92	14,926,051.92	-	14,926,051.92	Rehabilitación de 5,076 metros de infraestructura de la red secundaria de agua potable, llevando a cabo acciones de: Trazo, nivelación, corte con sierra en pavimento, demolición de banquetas y guarniciones, excavación, carga, acarreo, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas, suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, atraque de concreto hidráulico, carrete, codo, cruz y tapa ciega de fierro fundido, junta giba completa, válvula de compuerta vástago fijo, suministro e instalación de empaques de plomo y neopreno, brida de polietileno, construcción de caja para operación de válvulas y prueba hidrostática para tubo. Colonias: Villa Verdún, Jalapa Tepito 2a Ampliación, Estado de Hidalgo Ampliación, Ampliación Tlacoyaque, Bellavista, La Milagrosa, Puente Colorado, Lomas de La Era y El Rincón, dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR0007	Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón. Diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.90	45,657,978.00	35,657,978.00	32,229,999.49	3,427,978.51	35,588,917.60	31,684,731.13	35,657,978.00	Se realizó trabajo de rehabilitación de banquetas y guarniciones en 29,000 Metros cuadrados, llevando a cabo las siguientes acciones: Demolición de elementos de concreto reforzado, retiro de adocroto cuadrado de 10 x 10 cm aprox., excavación manual zona "B", clase I, de 0.00 a 2.00 metros de profundidad, mejoramiento de terracería compactada al 85% proctor, carga mecánica y acarreo al primer kilómetro de material fino granular, preparación, conformación y compactación de subrasante para banquetes, banqueta de 8 cm de espesor concreto hidráulico resistencia normal f' c=200 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 53 cm, guarnición de concreto hidráulico reforzado f' c=200 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 50 cm., acabado con volteador en arista de banquetas.
O21NR0008	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en diversas calles y avenidas, dentro del perímetro de la alcaldía.	0.99	15,000,000.00	5,173,128.00	5,096,017.11	77,110.89	5,096,017.13	5,096,017.11	5,173,128.00	Se realizó trabajo de rehabilitación de 414 Luminarias que constan de: Excavación, relleno de zanjas, carga, acarreo, demolición de banqueta, suministro e instalación de sistema de canalización, instalación y prueba de cables y conexiones, registro de concreto, ancla para poste de alumbrado, instalación y prueba de conductores eléctricos, suministro y colocación de luminario a base de diodos emisores de luz (LED). Colonias San Ángel, Tlacopac, Alpes Ampliación, Merced Gómez, Molino de Rosas, 08 de Agosto, Río Mixcoac, Santa María Nonoalco, entre otras, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O21NR0009	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón. Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.	1.00	54,850,000.00	59,850,000.00	59,694,582.91	155,417.09	59,791,183.61	59,504,251.17	59,850,000.00	Se realizó trabajo de rehabilitación de 109,122 M2 de pavimentación con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y logitudinal); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye nivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad).
O21NR0010	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (bacheo) en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón. Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.82	36,780,834.00	36,780,834.00	30,285,811.12	6,495,022.88	36,702,605.12	30,275,876.95	36,780,834.00	Se realizó trabajo en 75,000 Metros cuadrados de rehabilitación de pavimentación (bacheo) por el metodo de inyección a presión que incluye señalamiento vial con trafiltambos limpieza con aire a presión y en la periferia del bache, sellado a base de emulsión, depósito a presión de mezcla asfáltica en frío con agregado maximo 3a, barrido, emulsión asfáltica ECR-65, colocación de arena seca para el poreo de la superficie y compactación por el metodo a presión.
O21NR0011	Balzamiento de vialidades en diversas colonias, dentro del perímetro de la alcaldía. Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.93	6,909,764.00	6,909,764.00	6,434,773.33	474,990.67	6,676,333.08	4,171,290.02	6,909,764.00	Se realizó trabajo en 30,000 metros de balzamiento que consiste en: Preparación de superficie mediante cepillado hasta eliminar completamente sustancias ajenas al pavimento, aplicación de pintura de tránsito (líneas sencillas, dobles, flechas, guiones, pictogramas, marimbas y reductores de velocidad).
O21NR0012	Obras inducidas para el sistema de desplazamiento peatonal mecanizado en zona de laderas, dentro del perímetro de la alcaldía. Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.79	6,000,000.00	3,898,228.00	3,060,732.74	837,495.26	3,130,227.06	3,060,732.74	3,898,228.00	Se realizó trabajo en 760 Metros cuadrados de conexión y retiro de postes en obra, subestaciones (tipo pedestal), conexión de elevador inclinado, repellido con mortero, cemento-arena, suministro y aplicación de aditivo impermeabilizante, carga mecánica, muro de contención y plantilla a base de concreto hidráulico fraguado normal.
O21NR0013	Rehabilitación de edificios públicos, dentro del perímetro de la alcaldía. Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.88	20,000,000.00	36,654,304.00	32,371,221.54	4,283,082.46	36,654,303.23	31,867,693.74	36,654,304.00	Se realizó trabajo de rehabilitación de 4 edificios públicos que constan de: Instalaciones electricas, hidrosanitarias, impermeabilización, herrería, aplicación de pintura y seguridad.
O21NR0014	Estabilización de talud y relleno de minas en colonias dentro del perímetro de la alcaldía. (obra, supervisión y estudios). Todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.92	20,000,000.00	20,000,000.00	18,320,639.86	1,679,360.14	18,770,621.58	18,320,639.86	20,000,000.00	Se realizó trabajo para estabilización de taludes y rellenos de minas en 6,340 Metros cuadrados consisten en: Desyerbe, limpieza de terreno, carga, acarreo, suministro y colocación de malla electrosoldada, colocación de concreto hidráulico, curado de superficie, colocación de drenes, ancla de acero rolado en frío y lechada de inyección cemento agua.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0015	Mantenimiento de área deportiva, ubicadas dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón. Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.39	20,000,000.00	4,340,000.00	1,683,572.18	2,656,427.82	1,683,572.18	1,683,572.18	4,340,000.00	Se realizó trabajo de mantenimiento a 1 área deportiva, los trabajos consisten en: Preliminares (aspirado previo retiro de basura, barrido de fondo, retrolavado de filtros, limpieza de azulejos de muros perimetrales, limpieza de pasillos, rejillas de trinchera, limpieza de placas de absorción, desmontaje de inodoros, lavabos, tarjas, mingitorios, luminarias, desmantelamiento de falso plafón y acarreos); albañilería (demolición manual de piso, mampara de tabique incluye desmontaje de puerta mampara metálica); instalación hidráulica: (limpieza de calderas, sustitución de pilotos y termostatos dañados, limpieza de filtros y sistema hidroneumático, tratamiento químico, cepillado de paredes, limpieza de muro de contacto divisorio, revisión de cárcamo de succión, limpieza del cuarto de máquinas, limpieza exterior de equipos de bombeo y filtración. Preliminares (aspirado previo retiro de basura, barrido de fondo, retrolavado de filtros, limpieza de azulejos de muros perimetrales, limpieza de pasillos, rejillas de trinchera, limpieza de placas de absorción, desmontaje de inodoros, lavabos, tarjas, mingitorios, luminarias, desmantelamiento de falso plafón y acarreos); albañilería (demolición manual de piso, mampara de tabique incluye desmontaje de puerta mampara metálica); instalación hidráulica: (limpieza de calderas, sustitución de pilotos y termostatos dañados, limpieza de filtros y sistema hidroneumático, tratamiento químico, cepillado de paredes)
O21NR0016	Adecuación de espacios para aulas digitales en bibliotecas y mantenimiento de centros culturales, ubicados dentro del perímetro de la alcaldía. Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.99	22,000,000.00	3,107,468.00	3,070,895.41	36,572.59	3,107,467.70	3,070,895.41	3,107,468.00	Se realizó trabajo de adecuación de espacios en 3 Inmuebles que consisten en: Limpieza, nivelación, compactación, delimitación del área de la obra y preparación del terreno, trazo y niveles, excavaciones para cimientos, planchas de concreto armado a base de concreto con malla electrosoldada, planchas de Ecreteo con guarnición perimetral 100 % permeable resultado de la mezcla de agregados pétreos de granulometrías controladas, cemento, agua y aditivo, rampas de concreto armado con malla electrosoldada para personas con capacidades diferentes, iluminación exterior, iluminación interior con tubería galvanizada, cajas cuadradas galvanizadas, contactos, apagadores y tableros, aplicación de pintura vinílica en muros, estaciones de cómputo para exteriores (tres plazas) fabricadas con una base de concreto armado, poste de tubo CED-30 de 8" diámetro interior de 2.50 m de alto, pergolado de PTR de 2" x 2", bastidor pergolado de PTR de 4" x 2", cristal templado de 1.2 cm esmerilado en forma octagonal y cantos pulidos, bastidor de cristal de PTR de 4" x 2", preparación de la superficie con primer, aplicación de pintura de esmalte color negro mate y gris Oxford, piso falso elevado de placas en módulos de 61 x 61 cm., estructura de soporte de aluminio o acero, con acabado en plástico laminado de alta presión con propiedades antiestáticas.
O21NR0017	Mantenimiento preventivo y correctivo en escuelas públicas y equipamiento urbano, dentro del perímetro de la alcaldía. Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.92	10,000,000.00	21,076,175.00	19,374,865.22	1,701,309.78	20,833,658.99	19,374,865.22	21,076,175.00	Se realizó trabajo de mantenimiento a 185 Escuelas Públicas los trabajos a realizar consisten en los rubros de: Trabajos de conservación y mantenimiento a los inmuebles educativos y centros de atención múltiple en los rubros de: mediante trabajos consistente en lavado de cisternas, lavado de tinacos, reparación de fugas de agua en lavabo, baños, desazolve en instalaciones, reparación y sustitución de luminarias, reparación de cortes de luz, reparación en herrería desgastada, mantenimiento en general.
O21NR0018	Rehabilitación y mantenimiento de mercados públicos, dentro del perímetro de la alcaldía. Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.95	15,000,000.00	7,423,825.00	7,021,821.02	402,003.98	7,412,692.13	7,021,821.02	7,423,825.00	Se realizó trabajo de rehabilitación y mantenimiento a 6 mercados públicos en los rubros de: instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, impermeabilización, herrería, aplicación de pintura.
O21NR0019	Estudio documental y apoyo logístico para la gestión de proyectos de obra pública relacionada con el presupuesto participativo, dentro del perímetro de la alcaldía. Todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía	0.99	600,000.00	600,000.00	596,989.40	3,010.60	596,989.43	596,989.40	600,000.00	Se realizó estudio documental y apoyo logístico para la gestión previa de proyectos de obra pública relacionada con el presupuesto participativo, mediante identificación de proyectos ganadores (revisión de actas de validación de resultados emitida por el Instituto Electoral de la Ciudad de México derivadas de la Consulta Ciudadana); inspección física a los sitios en los que se ejecutarán las obras seleccionadas por la ciudadanía, así como levantamientos de necesidades, planos y/o esquemas de trabajos a ejecutar, catálogos de obra homologados a tabulador de precios unitarios del Gobierno de la Ciudad de México vigente, precios unitarios sin clave, programa de obra y términos de referencia.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0328	Cambio de la red drenaje ubicado en calle esteban flores, Colonia Acullotla (clave 10-003), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	354,437.00	-	354,437.00	354,437.00	-	354,437.00	Los trabajos a realizar consisten en cambiar 0.047 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.
O21NR0329	Reparación del drenaje del andador 10 Tarango esquina calle Tarango, colonia Aguilas 3er parque (clave 10-005), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	454,587.00	-	454,587.00	454,587.00	-	454,587.00	Los trabajos a realizar consisten en reparar 0.057 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.
O21NR0335	Cambio de red de drenaje en la colonia Alfalfar (clave 10-008), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	341,787.00	-	341,787.00	341,787.00	-	341,787.00	Los trabajos a realizar consisten en cambiar 0.045 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.
O21NR0336	Sustitución de la red de drenaje público, demolición y reconstrucción de escalinatas en la calle and. 1, Colonia Jalalpa Ampliación (clave 10-014), dentro de la demarcación.	-	-	378,579.00	-	378,579.00	378,579.00	-	378,579.00	Los trabajos a realizar consisten en sustituir 0.050 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.
O21NR0337	Cambio de red de drenaje en la calle mirador esquina con balcón, colonia El Mirador (clave 10-062), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	279,852.00	-	279,852.00	279,852.00	-	279,852.00	Se realizarán trabajos para cambiar 0.036 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O21NR0338	Cambio de drenaje en la colonia Estado de Hidalgo Ampliación (clave 10-070), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	300,376.00	-	300,376.00	300,376.00	300,376.00	-	300,376.00	Se realizarán trabajos para cambiar 0.039 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.
O21NR0339	Cambio de tubería de drenaje en calle encino, colonia Garcimarrero Norte (clave 10-077), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	536,483.00	-	536,483.00	536,483.00	536,483.00	-	536,483.00	Se realizarán trabajos para cambiar 0.068 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.
O21NR0340	Sustitución de la red de drenaje público en calle monte blanco, colonia Jalapa Tepito (clave 10-090), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	603,413.00	-	603,413.00	603,413.00	603,413.00	-	603,413.00	Se realizarán trabajos para sustituir 0.078 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.
O21NR0341	Colocación de drenaje en cerrada amecillo, anáador 1er colina y cerrada sin nombre, colonia Las Águilas Ampliación (clave 10-115), dentro de la demarcación.	-	-	732,551.00	-	732,551.00	732,551.00	732,551.00	-	732,551.00	Se realizarán trabajos para la colocación de 0.096 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0342	Cambio de drenaje en todos los andadores, colonia Ocotillos, (clave 10-162), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	285,868.00	-	285,868.00	285,868.00	-	285,868.00	Se realizarán trabajos para cambiar 0.037 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.
O21NR0343	Cambio de drenaje en cerrada girasoles MZ-F esquina calle cerrada del rosal, colonia Prados La Providencia (clave 10-176), dentro del perímetro de la demarcación.	-	-	329,840.00	-	329,840.00	329,840.00	-	329,840.00	Se realizarán trabajos para cambiar 0.043 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.
O21NR0344	Mantenimiento a la red de drenaje pluvial, en la colonia Punta de Cehuayo (clave 10-186), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	399,353.00	-	399,353.00	399,353.00	-	399,353.00	Se realizarán trabajos para mantener 0.052 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.
O21NR0345	Rehabilitación de drenaje para la colonia San Pedro de los Pinos (clave 10-197), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	259,720.00	-	259,720.00	259,720.00	-	259,720.00	Se realizarán trabajos para rehabilitar 0.033 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O21NR0346	Sustitución e introducción de red de drenaje en andador san marcos, urraco y pajiul Tepeaca, colonia Tepeaca (clave 10-210), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	294,773.00	-	294,773.00	294,773.00	294,773.00	-	294,773.00	Se realizarán trabajos para sustituir 0.038 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de revisión por medios electrónicos de la red existente, sustitución de tubería dañada, así como desazolve y limpieza por medios mecánicos o manuales. Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica. Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.
O21NR0347	Cambio de drenaje en calle Austin, colonia Tepopetta (clave 10-212), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	291,931.00	-	291,931.00	291,931.00	291,931.00	-	291,931.00	Se realizarán trabajos para cambiar 0.037 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.
O21NR0348	Repavimentación y arreglo de banquetas, en la colonia Acueducto (clave 10-002), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	487,814.00	-	487,814.00	487,814.00	487,814.00	-	487,814.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación en 900.00 M2 que consiste en: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados (BANQUETAS). Trazo y nivelación para desplante de estructura para viabilidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto (CARPETA ASFALTICA).
O21NR0349	Restauración de huerto urbano al final de la Cda. Alcantarilla, colonia Alcantarilla (clave 10-007), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	293,014.00	-	293,014.00	293,014.00	293,014.00	-	293,014.00	Se realizarán trabajos para la Recuperación de un espacio público mediante: Trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería, habilitación de escalones de concreto simple, montaje de estructura metálica ligera con perfiles laminados y placas de acero, habilitación de postes, firme de concreto hidráulico, muro curvo de 8.9 cm. de espesor, habilitación de escalones y rampas formados a base de lámina negra calibre 16 antiderrapante, aplanado estampado con molde de polietileno, aplicación de pintura vinílica satinada, colocación de barandales.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0350	Sustitución de alumbrado público en la colonia La Mexicana Ampliación (clave 10-013), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	302,368.00	-	302,368.00	302,368.00	-	302,368.00	Se realizarán trabajos para la sustitución de 12 luminarias constan de: Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Planilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Construcción de cimiento de 0.80x0.80x1.00m para poste de alumbrado tipo ornamento o jardín en material, zona C; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de pvc tipo conduit pesado, de 51mm de diámetro para canalizaciones subterráneas; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c =150 kg/cm2/03/2021; Registro de 0.40 x 0.70 x 0.80 de profundidad; Suministro, instalación y/o sustitución de luminaria existente por luminario a base de diodos emisores de luz (LEDs), con un modelo de leds y vidrio plano, led plus sin watts, tensión de alimentación 120-277 VCA con fotocelda; Suministro e instalación de poste conico de 9.00 m de altura con un brazo de 2.40 m con un diámetro de 521 mm (2") de diametro nominal, cedula 30; Instalación y prueba de cable, calibre 6; Conexión y prueba de fotocelda-varilla de tierra; Suministro y colocación de 4 juegos de anclas, de 19mm de diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado.
O21NR0351	Mantenimiento del arbolado en las calles de la colonia Balcones de Cehuayo (clave 10-025), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	305,736.00	-	305,736.00	305,736.00	-	305,736.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de espacio público mediante trabajos de desmonte, poda integral de individuos para conformar y balancear el estado fisiológico, reducción de altura cortando selectivamente en la parte superior de la copa facilitando el paso de luz, barrido, retiro de basura vegetal, desputte de árbol, retiro de árbol (seco y/o enfermo), levantamiento de fuste, corte y troceado de ramas para su descenso controlado, retiro de hierba en adocreto, banqueta y guarnición.
O21NR0352	Construcción de escaleras con barandal y continuación de canalata para el desague de aguas pluviales de la sección turblina, colonia Belén de las Flores (clave 10-029).	-	-	431,951.00	-	431,951.00	431,951.00	-	431,951.00	Se realizarán trabajos para construir 400.00 M2 mediante trabajos de: trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunda) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-85 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
O21NR0353	Rehabilitación de banquetas en la colonia Belén de las Flores Sección Relleno (clave 10-030), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	333,476.00	-	333,476.00	333,476.00	-	333,476.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación en 371.00 M2 de banquetas que consiste en: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O21NR0354	Colocación y reparación de banquetas y guarniciones y colocación de escalinatas, en la colonia Calzada Jalalpa (clave 10-034), dentro del perímetro de la demarcación.	-	-	543,670.00	-	543,670.00	543,670.00	-	543,670.00	Se realizarán trabajos de colocación de banquetas, guarniciones y escalinatas en 604.25 M2 que consiste en: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O21NR0355	Techado de cancha en deportivo canutillo, ubicado en la colonia Canutillo Predio La Presa (clave 10-039), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	255,197.00	-	255,197.00	255,197.00	-	255,197.00	Se realizarán trabajos para el techado de cancha en el deportivo canutillo, trabajos a realizar: Colocación de toldo curvo con estructura permanente, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada multifilamento SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos, con flúor de carbono, laca fluorada, anti hongos, resistente a tracción, rotura, tensores, cables de acero, relingas, grilletes, placas de punta impermeable con factor de protección UV.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0356	Instalación de velarías en parque ubicado en avenida de las vegas atrás de la caseta de vigilancia en la colonia Colinas de Tarango (clave 10-043), dentro de la demarcación.	-	-	286,337.00	-	286,337.00	286,337.00	-	286,337.00	Se realizarán trabajos para la instalación de velarías (1 ESP) en parque, trabajos a realizar: Instalación de toldo curvo con estructura permeante, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos, laca, antihongos, retardante, resistencia a la tracción, tensores, cables de acero, impermeable, factor de protección UV en un 99 %, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación. (medidas aprox. 9.50 M X 10.00 m).
O21NR0357	Continuación de muro de contención, en la colonia Cooperativa Cehuayo (clave 10-046), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	342,479.00	-	342,479.00	342,479.00	-	342,479.00	Se realizarán trabajos en 15.43 M2 de muro de contención, mediante trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Desyerbe y limpieza del terreno; Excavación a mano, zona "A", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Suministro y colocación de drenes de 2" de diámetro y 1.00 m de longitud, protegido con goetextil para evitar el paso de finos; Cimbra acabado común y descimbra en muros; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 250 kg/cm2; Conformación y compactación de la capa subrasante al 85% Proctor con apisonadora ballarina.
O21NR0358	Construcción de nuevas escalinatas en rosa checa, colonia Corpus Christy Ampliación Xomecatla (clave 10-048), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	375,190.00	-	375,190.00	375,190.00	-	375,190.00	Se realizarán trabajos en 400.00 M2 de escalinatas, mediante trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatonales, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
O21NR0359	Adecuación de cancha en Río Mixcoac y Alta Tensión, en la colonia Dos Ríos (clave 10-053), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	308,065.00	-	308,065.00	308,065.00	-	308,065.00	Se realizarán trabajos para la adecuación de cancha (1 ESP) en Río Mixcoac y Alta Tensión, trabajos a realizar: adecuación de cancha consisten en trazo y nivelación para desplante de estructura, demolición por medios manuales de elementos de concreto hidráulico, excavación manual, acarreo de materia fina, construcción de edimiento de concreto hidráulico, colocación de estructura pesada de acero, lámina galvanizada y malla electrosoldada.
O21NR0360	Construcción de plancha de concreto, bancas y arbustos colonia El Bosque Sección Tormes (clave 10-058), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	258,301.00	-	258,301.00	258,301.00	-	258,301.00	Se realizarán trabajos de construcción de plancha de concreto, bancas y arbustos en (1 ESP), trabajos a realizar consisten en trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería, habilitación de escalones de concreto simple, montaje de estructura metálica ligera con perfiles laminados y placas de acero, habilitación de postes, firme de concreto hidráulico, muro curvo de 8.9 cm. de espesor, habilitación de escalones y rampas formados a base de lámina negra calibre 16 antiderrapante, aplanado estampado con molde de polietileno, aplicación de pintura vinilica satinada, colocación de barandales.
O21NR0361	Rehabilitación de banquetas, movilidad segura para los adultos en la colonia El Capulín (clave 10-059), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	360,170.00	-	360,170.00	360,170.00	-	360,170.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación en 372.00 M2 de banquetas que consiste en: trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR0362	Rehabilitación de banquetas y escalinatas en la colonia El Capulín Ampliación (clave 10-060), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	305,740.00	-	305,740.00	305,740.00	-	305,740.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación en 287.00 M2 de banquetas que consiste en: trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabada común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
O21NR0363	Rehabilitación de banquetas en la colonia El Paraíso (clave 10-063), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	417,233.00	-	417,233.00	417,233.00	-	417,233.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación en 465.00 M2 de banquetas que consiste en: trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O21NR0364	Adecuación de espacio para instalación de compostadores en áreas verdes en la colonia Florida (clave 10-073), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	643,292.00	-	643,292.00	643,292.00	-	643,292.00	Se realizarán trabajos para la instalación de compostadores, mediante la preparación de superficie para la instalación de compostadores, incluye herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.
O21NR0365	Mantenimiento de talud en la colonia Francisco Villa (clave 10-074), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	453,150.00	-	453,150.00	453,150.00	-	453,150.00	Se realizarán trabajos para el mantenimiento de 1,240.62 M2 de taludes mediante trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Despalme de material, por medios mecanicos; Demolicion de elementos de concreto reforzado con equipo automatico; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c=250 kg/cm2, por medio de lanzado, via humeda; Colocación de drenes de P.V.C. de 1.5" de diametro y 0.40m de largo.
O21NR0366	Recuperación, mantenimiento y uso de áreas de donación en la colonia Golondrinas 2ª. Sección (clave 10-081), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	526,364.00	-	526,364.00	526,364.00	-	526,364.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de (1) espacio público, mediante desyerbe y limpieza de terreno, acarreo, trazo, nivelación; desmantelamiento de elementos locales provisionales tipo panel, techumbre de lámina, muros, demoliciones, carga y acarreo, excavaciones; adecuación de espacios peatonales y colocación de ejercitadores.
O21NR0367	Rehabilitación de banquetas y guarniciones de la colonia Gral. Carlos A. Madrazo (clave 10-083), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	407,355.00	-	407,355.00	407,355.00	-	407,355.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación en 463.90 M2 de banquetas y guarniciones que consiste en: trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O21NR0368	Instalación de velería en zona de juegos del quiosco en calle plaza Valverde, colonia Guadalupe Inn (clave 10-084), dentro de la demarcación.	-	-	389,203.00	-	389,203.00	389,203.00	-	389,203.00	Se realizarán trabajos de instalación de velería en (1 ESP), en zona de juegos, trabajos a realizar: Instalación de toldo curvo con estructura permeante, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos, laca, antihongos, retardante, resistencia a la tracción, tensores, cables de acero, impermeable, factor de protección UV en un 99 %, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación. (medidas aprox. 10.00 x 13.00 m).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0369	Reparación de escaleras de piedra en Cda. Centenario entre calle 1 y calle 6, colonia Heron Proal (clave 10-085), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	-	-	390,322.00	-	390,322.00	390,322.00	-	390,322.00	Se realizarán trabajos para la reparación de 311.00 M2 de escaleras mediante trabajos de: trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica , acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
O21NR0370	Rehabilitación de rampas y barandales, en varias calles de la colonia Hogar y Redención (clave 10-086), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	404,440.00	-	404,440.00	404,440.00	-	404,440.00	Se realizarán trabajos para la rehabilitación en 322.00 M2 de rampas con barandales que consiste en: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica , acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
O21NR0371	Recuperación del parque público de la colonia Isidro Fabela (clave 10-087), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	342,007.00	-	342,007.00	342,007.00	-	342,007.00	Se realizarán trabajos de recuperación de (1) parque público mediante trazo, nivelación y compactación del terreno para recibir plancha de concreto; Desyerbe y limpieza de terreno, muro de mampostería de piedra brasa, conformación y compactación de la capa subrasante; Firme de concreto hidráulico e instalación de juegos infantiles.
O21NR0372	Adecuación de mesas y bancas para el parque de la colonia Jardines del Pedregal (clave 10-091), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	727,773.00	-	727,773.00	727,773.00	-	727,773.00	Se realizarán trabajos de adecuación de (1) parque público, mediante trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería, habilitación de escalones de concreto simple, montaje de estructura metálica ligera con perfiles laminados y placas de acero, habilitación de postes, firme de concreto hidráulico, muro curvo de 8.9 cm. de espesor, habilitación de escalones y rampas formados a base de lámina negra calibre 16 antiderrapante, aplanado estampado con molde de polietileno, aplicación de pintura vinílica satinada, colocación de barandales.
O21NR0373	Mejoramiento de juegos en la calle Michoacán, colonia La Araña (clave 10-095), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	310,608.00	-	310,608.00	310,608.00	-	310,608.00	Se realizarán trabajos para el mejoramiento en zona de juegos infantiles que consta de: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Excavación a mano, zona "B" material clase 1; Carga manual, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Relleno de zanjas con material (tepetate), compactado al 90% proctor con rodillo vibratorio; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Piso de caucho amortiguante, medida de pieza 50 * 50 cms. grosor 2.5 cms; Suministro de instalación de juegos infantiles, incluye: anclaje, tornillería, mano de obra y equipo necesario para su correcta instalación. Juego modular MP-H110323a-15 con 2 columpios y una resbaladilla doble; Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 13 mm (1/2 ") de diametro con cople, etiqueta verde; Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW; Suministro y colocación de reflector; Suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada; Suministro de instalación de interruptor sencillo QN5800; Cimbra de madera acabado aparente y descimbra en elementos de concreto; Dala de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2; Suministro y colocación de Euro Malla.
O21NR0374	Reparación de barda perimetral de la calle de Guija en la colonia La Cascada (clave 10-097), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	356,947.00	-	356,947.00	356,947.00	-	356,947.00	Se realizarán trabajos de reparación en 284.00 M2 de barda perimetral mediante acciones de: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica , acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR0375	Instalación de luminarias de última generación en toda la colonia La Loma (clave 10-104), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	769,222.00	-	769,222.00	769,222.00	-	769,222.00	Se realizarán trabajos de instalación de 30 luminarias de última generación mediante: Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c= 100 kg/cm2; Construcción de cimiento de 0.80x0.80x1.00m para poste de alumbrado tipo ornamento o jardín en material, zona C; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de pvc tipo conduit pesado, de 51mm de diámetro para canalizaciones subterráneas; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c =150 kg/cm201/03/2021; Registro de 0.40 x 0.70 x 0.80 de profundidad; Suministro, instalación y/o sustitución de luminaria existente por luminario a base de diodos emisores de luz (LEDs), con un modelo de leds y vidrio plano, led plus sin watts, tensión de alimentación 120-277 VCA con fotocelda; Suministro e instalación de poste conico de 9.00 m de altura con un brazo de 2.40 m con un diámetro de 521 mm (2") de diametro nominal, cedula 30; Instalación y prueba de cable, calibre 6; Conexión y prueba de fotocelda-varilla de tierra; Suministro y colocación de 4 juegos de anclas, de 19mm de diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado.
O21NR0376	Colocación de barandales en andador presa Necaxa, andador presa Vicente guerrero, andador presa arcos y andador presa angostura, colonia La Presa Sección Homos (clave 10-112).	-	-	314,475.00	-	314,475.00	314,475.00	-	314,475.00	Se realizarán trabajos para la colocación de 250.00 M2 de barandales mediante: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
O21NR0377	Repavimentación y arreglo de banquetas en la calle de pericos, colonia Las Águilas (clave 10-114), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	488,999.00	-	488,999.00	488,999.00	-	488,999.00	Se realizarán trabajos para la repavimentación en 543.78 M2 y arreglo de banquetas, mediante trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O21NR0378	Rehabilitación de talud en la colonia Lomas de Becerra (clave 10-124), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	899,895.00	-	899,895.00	899,894.99	-	899,895.00	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de 2,941.76 M2 en taludes mediante trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Despalme de material, por medios mecanicos; Demolicion de elementos de concreto reforzado con equipo neumático; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c=250 kg/cm2, elaborado en obra, para elementos de cimentación (zapatas, dados, trabes de liga, contratabres); Canaleta a base de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=200 kg/cm2; Colocación de drenes de P.V.C. de 1.5" de diametro y 0.40m de largo.
O21NR0379	Continuación de la reja de tubos en el límite de la super-vía poniente, colonia Lomas de Guadalupe (clave 10-131), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	-	-	424,488.00	-	424,488.00	424,488.00	-	424,488.00	Se realizarán trabajos para la continuación de reja de tubos en (1 ESP) mediante trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Desyerbe y limpieza del terreno realizada a mano; Plantilla de concreto hidráulico resistencia normal f' c= 100 kg/cm2; Cimiento de mampostería de piedra braza junteada con mortero cemento arena en proporción 1:5; Cimbra acabado común y descimbra en losa tapa de cimentación; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c= 200 kg/cm2; Suministro y colocación de tubo de 4" de acero galvanizado; Pintura de esmalte aplicada en tubo de fierro galvanizado.
O21NR0380	Colocación de euroreja en la colonia Lomas de Los Cedros (clave 10-135), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	518,461.00	-	518,461.00	518,461.00	-	518,461.00	Se realizarán trabajos de colocación de euroreja en (1 ESP) mediante trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Desyerbe y limpieza del terreno por medios manuales; Desmantelamiento de cerca de malla; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Carga, acarreo en carretilla y descarga a primer estación; Cimbra de madera acabado aparente y descimbra en elementos de concreto; Dala de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 reforzado con 4 varillas de 9.52 mm (3/8") y estribos de 6.35 mm (1/4") de diámetro; Suministro y colocación de Euro Malla de 2.50m de altura, incluye: postes, abrazaderas, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0381	Adecuación para uso y aprovechamiento de cancha usos múltiples en la colonia Lomas de Puerta Grande (clave 10-138), dentro del perímetro de la demarcación.	-	-	485,802.00	-	485,802.00	485,802.00	-	485,802.00	Se realizarán trabajos para la adecuación de cancha en (1 ESP) mediante trazo y nivelación, plantilla de concreto hidráulico, cimbra acabado común, colocación de acero, concreto hidráulico, conformación y compactación, colocación de acero tubular, aplicación de pintura, esmalte y epóxica, acarreo, colocación de reflector y cubierta a base de membrana tensada con cables y conectores de acero.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR0382	Instalación de red de riego por aspersión; Así como la recuperación de aguas pluviales en el parque la bola, colonia Lomas de San Ángel Inn (clave 10-139).	-	-	368,093.00	-	368,093.00	368,093.00	-	368,093.00	Se realizarán trabajos de instalación de red de riego por aspersión en (1) parque público, mediante trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería, habilitación de escalones de concreto simple, montaje de estructura metálica ligera con perfiles laminados y placas de acero, habilitación de postes, firme de concreto hidráulico, muro curvo de 8.9 cm. de espesor, habilitación de escalones y rampas formados a base de lámina negra calibre 16 antiderrapante, aplanado estampado con molde de polietileno, aplicación de pintura vinílica satinada, colocación de barandales.
O21NR0383	Reparación total del andador eucalipto, muro de contención y concreto hidráulico en la colonia Lomas de Santo Domingo Ampliación (clave 10-142), dentro de la demarcación.	-	-	296,648.00	-	296,648.00	296,648.00	-	296,648.00	Se realizarán trabajos para la reparación total del andador en 246.60 M2, mediante trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O21NR0384	Ampliación de banquetas en calle Loreto entre calle Ignacio Manuel Altamirano y avenida Río Magdalena colonia Loreto (clave 10-145), dentro de la demarcación.	-	-	267,827.00	-	267,827.00	267,827.00	-	267,827.00	Se realizarán trabajos de ampliación en 298.00 M2 de banquetas, mediante trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O21NR0385	Construcción de escalinatas en la colonia Los Gamitos (clave 10-147), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	281,089.00	-	281,089.00	281,089.00	-	281,089.00	Se realizarán trabajos para la construcción de 223.00 M2 de escalinatas mediante trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandil en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
O21NR0386	Enrejado perimetral del área común fuera de la escuela María G., luminaria y un domo para la cancha en la colonia María G. de García Ruiz (clave 10-149).	-	-	406,229.00	-	406,229.00	406,229.00	-	406,229.00	Se realizarán trabajos en trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería, habilitación de escalones de concreto simple, montaje de estructura metálica ligera con perfiles laminados y placas de acero, habilitación de postes, firme de concreto hidráulico, muro curvo de 8.9 cm. de espesor, habilitación de escalones y rampas formados a base de lámina negra calibre 16 antiderrapante, aplanado estampado con molde de polietileno, aplicación de pintura vinílica satinada, colocación de barandales.
O21NR0387	Repellado incluido en barranca entre Rómulo O'farril y Ana María Gallaga colonia Miguel Hidalgo (clave 10-154), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	284,966.00	-	284,966.00	284,966.00	-	284,966.00	Se realizarán trabajos de repellado de 141.80 M2 mediante trazo y nivelación para desplante de estructura; Desyerbe y limpieza del terreno; Aline de taludes y fondo del corte en canales, con un espesor promedio de 5 cm; Suministro y colocación de drenes de 2" de diámetro y 1.00 m de longitud, protegido con geotextil para evitar el paso de finos; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada; Lechada de inyección cemento-agua f'c=180kg/cm2 con aditivo expansor de volumen y acelerante de fraguado; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Mejoramiento de terracería con tepetate en capa de 10 cm de espesor, compactada al 85% proctor.
O21NR0388	Construcción de muro de contención en la colonia Milpa del Cedro (clave 10-155), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	248,784.00	-	248,784.00	248,784.00	-	248,784.00	Se realizarán trabajos de construcción de 36.96 M2 de muros de construcción, mediante trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Desyerbe y limpieza del terreno; Excavación a mano, zona "A", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Muro de mampostería de piedra brasa hasta 2.50 m de altura, acabado aparente en una cara, junteado con mortero cemento arena 1:5; Conformación y compactación de la capa subrasante al 85% Proctor con apisonadora bailarina, incluye: tendido del material y suministro e incorporación de agua.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0389	Sendero seguro en la colonia Minas de Cristo (clave 10-156), sustitución por concreto hidráulico e instalación de luminaria, dentro del perímetro de la demarcación.	-	-	469,342.00	-	469,342.00	469,342.00	-	469,342.00	Se realizarán trabajos de sustitución por concreto hidráulico en 257.00 M2 y la instalación de (1) luminaria, mediante trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto reforzado; Mejoramiento de terracería con tepetate, compactada al 85% proctor; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Construcción de cimiento de 0.80x0.80x1.00m para poste de alumbrado tipo ornamento o jardín en material, zona C; Suministro y colocación de 4 juegos de anclas, de 19mm de diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado; Brazo tipo tlalpan con solera y tubular en acero con adaptaciones en poste metálico. Controlador inteligente INDISECT con optimizador y medidor de energía en baterías, para autoajuste de iluminación (encendido aun en días nublados).
O21NR0390	Mejorando espacios en la colonia Molino de Santo Domingo (clave 10-159), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	515,488.00	-	515,488.00	515,488.00	-	515,488.00	Se realizarán trabajos para trazo y nivelación, relleno de zanjas; Conformación y compactación, plantilla de concreto hidráulico, colocación de malla electrosoldada; Tubo de acero galvanizado y pintura de esmalte.
O21NR0391	Construcción de muro de contención y limpieza de área verde en calle Puerto Nautla colonia Piloto (Adolfo López Mateos) (clave 10-171), dentro de la demarcación.	-	-	551,350.00	-	551,350.00	551,350.00	-	551,350.00	Se realizarán trabajos de construcción de 24.85 M2 de muro de contención y limpieza de área verde, mediante trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Desyerbe y limpia del terreno; Excavación a mano, zona "A", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Suministro y colocación de drenes de 2" de diámetro y 1.00 m de longitud, protegido con geotextil para evitar el paso de finos; Cimbra acabado común y descimbra en muros; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 250 kg/cm2; Conformación y compactación de la capa subrasante al 85% Proctor con apisonadora bailarina.
O21NR0392	Construcción de muro de contención en la colonia Poder Popular (clave 10-173), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	284,695.00	-	284,695.00	284,695.00	-	284,695.00	Se realizarán trabajos de construcción de 47.70 M2 de muro de contención, mediante trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Desyerbe y limpia del terreno; Excavación a mano, zona "A", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Muro de mampostería de piedra braza hasta 2.50 m de altura, acabado aparente en una cara, juntado con mortero cemento arena 1:5.
O21NR0393	Instalación de juegos infantiles, bienestar para los niños colonia Presidentes (clave 10-177), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	600,570.00	-	600,570.00	600,570.00	-	600,570.00	Se realizarán trabajos de instalación de (1 MRE) de juegos infantiles que consta de: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Excavación a mano, zona "B" material clase I; Carga manual, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Relleno de zanjas con material (tepetate), compactado al 90% proctor con rodillo vibratorio; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Piso de caucho amortiguante, medida de pieza 50 * 50 cms. grosor 2.5 cms; Suministro de instalación de juegos infantiles , incluye: anclaje, tornillería, mano de obra y equipo necesario para su correcta instalación. Juego modular MP-H110323a-15 con 2 columpios y una resbaladilla doble; Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 13 mm (1/2 ") de diámetro con cople, etiqueta verde; Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW; Suministro y colocación de reflector; Suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada; Suministro de instalación de interruptor sencillo QNS800.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0394	Recuperación de espacio público, en la colonia Privada Centenario (clave 10-180), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	291,033.00	-	291,033.00	291,033.00	-	291,033.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de (1) espacio público, mediante trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Excavación a mano, zona "B" material clase I; Carga manual, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Relleno de zanjas con material (tepetate), compactado al 90% proctor con rodillo vibratorio; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Piso de caucho amortiguante, medida de pieza 50 * 50 cms. grosor 2.5 cms; Suministro de instalación de juegos infantiles, incluye: anclajes, tornillería, mano de obra y equipo necesario para su correcta instalación. Juego modular MP-H110323a-15 con 2 columpios y una resbaladilla doble; Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 13 mm (1/2 ") de diámetro con cople, etiqueta verde; Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW; Suministro y colocación de reflector; Suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada; Suministro de instalación de interruptor sencillo QNS800.
O21NR0395	Construcción del muro de contención en la colonia Prof. José Arturo López (clave 10-181), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	325,518.00	-	325,518.00	325,518.00	-	325,518.00	Se realizarán trabajos de construcción de 48.40 M2 de muro de contención, mediante trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Desyerbe y limpia del terreno; Excavación a mano, zona "A", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Muro de mampostería de piedra brasa hasta 2.50 m de altura, acabado aparente en una cara, junteado con mortero cemento arena 1:5; Conformación y compactación de la capa subrasante al 85% Próctor con apisonadora ballarina.
O21NR0396	Instalación de barda perimetral, en la colonia Puente Colorado (clave 10-184), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	389,122.00	-	389,122.00	389,122.00	-	389,122.00	Se realizarán trabajos de instalación de barda perimetral en (1) espacio público, mediante trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería, habilitación de escalones de concreto simple, montaje de estructura metálica ligera con perfiles laminados y placas de acero, habilitación de postes, firme de concreto hidráulico, muro curvo de 8.9 cm. de espesor; habilitación de escalones y rampas formados a base de lámina negra calibre 16 antiderrapante, aplanado estampado con molde de polietileno, aplicación de pintura vinílica satinada, colocación de barandas.
O21NR0397	Reacondicionamiento de espacio público colonia Reacomodo Pino Suarez (clave 10-188), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	275,071.00	-	275,071.00	275,071.00	-	275,071.00	Se realizarán trabajos para reacondicionar (1) espacio público, mediante trazo, nivelación y compactación del terreno para recibir plancha de concreto; Suministro y montaje de estructura ligera formada con perfiles laminados para cancha y gradas; Suministro e instalación de pasto sintético color verde; Instalación de euomalla en el perímetro.
O21NR0398	Mantenimiento del arbolado en calle San Carlos, calle Reina, calle Árbol, calle Guerrero, Av. La Paz, colonia San Ángel (clave 10-192), dentro de la demarcación.	-	-	422,129.00	-	422,129.00	422,129.00	-	422,129.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de (1) espacio público mediante trabajos de desmonte, poda integral de individuos para conformar y balancear el estado fisiológico, reducción de altura cortando selectivamente en la parte superior de la copa facilitando el paso de luz, barrido, retiro de basura vegetal, despunte de árbol, retiro de árbol (seco y/o enfermo), levantamiento de fuste, corte y troceado de ramas para su descenso controlado, retiro de hierba en adocreto, banqueta y guarnición.
O21NR0399	Mantenimiento del arbolado en calle Calero, Campestre, Fresnos, Mariscal, Reyna, Aída, Jardín y H. Galeana, colonia San Ángel Inn (clave 10-193), dentro de la demarcación.	-	-	356,061.00	-	356,061.00	356,061.00	-	356,061.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de (1) espacio público mediante trabajos de desmonte, poda integral de individuos para conformar y balancear el estado fisiológico, reducción de altura cortando selectivamente en la parte superior de la copa facilitando el paso de luz, barrido, retiro de basura vegetal, despunte de árbol, retiro de árbol (seco y/o enfermo), levantamiento de fuste, corte y troceado de ramas para su descenso controlado, retiro de hierba en adocreto, banqueta y guarnición.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0400	Instalación de pasamanos en andadores de la colonia San Clemente (clave 10-195), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	669,750.00	-	669,750.00	669,750.00	-	669,750.00	Se realizarán trabajos de instalación de pasamanos en 534.00 M2, mediante trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
O21NR0401	Instalación de techo y luminaria en área de juegos infantiles de la colonia San Gabriel (clave 10-196), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	250,062.00	-	250,062.00	250,062.00	-	250,062.00	Se realizarán trabajos de instalación de techos en (1 ESP), en zona de juegos, trabajos a realizar: Trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería, habilitación de escalones de concreto simple, montaje de estructura metálica ligera con perfiles laminados y placas de acero, habilitación de postes, firme de concreto hidráulico, muro curvo de 8.9 cm. de espesor, habilitación de escalones y rampas formados a base de lámina negra calibre 16 antiderrapante, aplanado estampado con molde de polietileno, aplicación de pintura vinílica satinada, colocación de barandales.
O21NR0402	Reconstrucción de escalinatas y andadores con barandales 1er etapa colonia Santa Lucía (clave 10-200), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	692,577.00	-	692,577.00	692,577.00	-	692,577.00	Se realizarán trabajos para la reconstrucción de 552.00 M2 de escalinatas y andadores con barandales, mediante trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
O21NR0403	Construcción de arco de identidad primera fase en la colonia Santa Lucía Pueblo (clave 10-202), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	396,176.00	-	396,176.00	396,176.00	-	396,176.00	Se realizarán trabajos de construcción de arco de identidad en (1 ESP), mediante trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería, montaje de estructura metálica ligera con perfiles laminados y placas de acero, habilitación de postes, firme de concreto hidráulico.
O21NR0404	Renovación de la cancha de fútbol de la colonia Santa María Nonoalco (clave 10-203), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	548,371.00	-	548,371.00	548,371.00	-	548,371.00	Se realizarán trabajos para la renovación de cancha en (1 DEP) mediante trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Desyerbe y limpia del terreno; Carga y acarreo; Firme de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 150 kg/cm2; Suministro e instalación de pasto sintético color verde; colocación de reflectores, pintura.
O21NR0405	Rehabilitación de áreas deportivas en Santa Rosa Xochiac (Pblo) (clave 10-204), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	1,511,744.00	-	1,511,744.00	1,511,744.00	-	1,511,744.00	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de áreas deportivas en (1 DEP) mediante demolición por medios manuales, excavación manual, acarreo de material fino granular, cimbra acabado común, colocación de acero de refuerzo, concreto hidráulico, colocación de euromalla, aplicación de pintura epóxica, desmantelamiento de estructura metálica, colocación de poste galvanizado, cubierta a base de membrana tensada, colocación de puerta y reflector; Aplicación de pintura vinílica.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0406	Colocación luminarias de tipo led en la colonia Tetelpan (clave 10-213), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	612,141.00	-	612,141.00	612,141.00	612,141.00	-	612,141.00	Se realizarán trabajos para la colocación de 24 luminarias tipo led mediante: Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Construcción de cimiento de 0.80x0.80x1.00m para poste de alumbrado tipo ornamento o jardín en material, zona C; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de pvc tipo conduit pesado, de 51mm de diámetro para canalizaciones subterráneas; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c =150 kg/cm2(03/2021; Registro de 0.40 x 0.70 x 0.80 de profundidad; Suministro, instalación y/o sustitución de luminaria existente por luminario a base de diodos emisores de luz (LED), con un modelo de leds y vidrio plano, led plus sin watts, tensión de alimentación 120-277 VCA con fotocelda; Suministro e instalación de poste conico de 9.00 m de altura con un brazo de 2.40 m con un diámetro de 521 mm (2") de diametro nominal, cedula 30; Instalación y prueba de cable, calibre 6; Conexión y prueba de fotocelda-varilla de tierra; Suministro y colocación de 4 juegos de anclas, de 19mm de diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado.
O21NR0407	Rehabilitación de rampa de acceso principal, con barandal y retiro de jardineras, en Calzada Desierto de Los Leones y hasta calle Tizapan colonia Tizampampano (clave 10-216).	-	-	275,020.00	-	275,020.00	275,020.00	275,020.00	-	275,020.00	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de rampa de acceso principal, con barandal y retiro de jardineras en 219.00 M2, mediante trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
O21NR0408	Instalación de luminarias en la colonia Tizapan_Tizapan San Ángel (clave 10-217), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	634,158.00	-	634,158.00	634,158.00	634,158.00	-	634,158.00	Se realizarán trabajos para la instalación de 25 luminarias mediante: Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Construcción de cimiento de 0.80x0.80x1.00m para poste de alumbrado tipo ornamento o jardín en material, zona C; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de pvc tipo conduit pesado, de 51mm de diámetro para canalizaciones subterráneas; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c =150 kg/cm2(03/2021; Registro de 0.40 x 0.70 x 0.80 de profundidad; Suministro, instalación y/o sustitución de luminaria existente por luminario a base de diodos emisores de luz (LED), con un modelo de leds y vidrio plano, led plus sin watts, tensión de alimentación 120-277 VCA con fotocelda; Suministro e instalación de poste conico de 9.00 m de altura con un brazo de 2.40 m con un diámetro de 521 mm (2") de diametro nominal, cedula 30; Instalación y prueba de cable, calibre 6; Conexión y prueba de fotocelda-varilla de tierra; Suministro y colocación de 4 juegos de anclas, de 19mm de diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado.
O21NR0409	Rehabilitación de canchas deportivas en la colonia Tlacoyaque Ampliación (clave 10-220), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	553,353.00	-	553,353.00	553,353.00	553,353.00	-	553,353.00	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de canchas deportiva en (1 DEP) mediante trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Mejoramiento de base de cimentaciones para estructuras o pavimentos, con tepetate y cal al 8 % del peso volumétrico, compactada al 90 % próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 150 kg/cm2; Suministro y colocación de pasto para cancha con hilo de polietileno.
O21NR0410	Rescate de corredor cultural socio ambiental en la colonia Tlacuitlapa 2o Reacomodo Ampliación (clave 10-223), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	564,698.00	-	564,698.00	564,698.00	564,698.00	-	564,698.00	Se realizarán trabajos para el rescate de corredor cultural socio ambiental en (1 ESP), mediante colocación de jardín vertical que incluye soporte, capa aislante, textil hidropónico, capa vegetal según saturación, sistema de riego, sistema de monitoreo y canales.
O21NR0411	Rehabilitación de barandal y pasamanos en calle Nezahualcōyōtl entre la calle Chalchitlicue y calle Malitzin colonia Unidad Popular Tepeaca (clave 10-232).	-	-	368,318.00	-	368,318.00	368,318.00	368,318.00	-	368,318.00	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de barandal y pasamanos en 293.00 M2, mediante trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0412	Instalación de domo en el parque Unión Olivos (clave 10-233), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	281,239.00	-	281,239.00	281,239.00	-	281,239.00	Se realizarán trabajos para la instalación de domo en (1 PAR), mediante: Instalación de toldo curvo con estructura permeante, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos, laca, anthongos, retardante, resistencia a la tracción, tensores, cables de acero, impermeable, factor de protección UV en un 99 %, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación. (medidas aprox. 4.50 M X 20.50 m).
O21NR0413	Sustituir euroraja por reja tubular en canchas de la colonia Valentín Gómez Farías (clave 10-235), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	345,052.00	-	345,052.00	345,052.00	-	345,052.00	Se realizarán trabajos para sustituir euroraja por reja tubular en (1 ESP), trabajos a realizar consisten en: Desmontajes, limpieza de terreno, carga y acarreo; Suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo tubular con perfiles que incluye trabajos de albañilería y mortero-cemento-arena 1:4.
O21NR0414	Terminar gimnasio al aire libre en la colonia Villa Solidaridad (clave 10-237), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	275,781.00	-	275,781.00	275,781.00	-	275,781.00	Se realizarán trabajos para terminar gimnasio al aire libre en (1 EQG) mediante: Suelo mejorado, con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor; Suministro y colocación de gimnasio al aire libre (7 piezas).
O21NR0415	Construir rampas para silla de ruedas en la colonia Zenón Delgado (clave 10-239), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	387,318.00	-	387,318.00	387,318.00	-	387,318.00	Se realizarán trabajos para construir rampas para silla de rueda en 308.00 M2, mediante trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
O21NR0416	Construcción de estacionamiento en su 2a etapa ubicado en calle Jazmín esquina con Cda. Orquídea colonia Zootiltilt (clave 10-240), dentro de la demarcación.	-	-	318,374.00	-	318,374.00	318,374.00	-	318,374.00	Se realizarán trabajos para construcción de estacionamiento en su 2a etapa en (1 ESP), trabajos a realizar consisten en: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Excavación a mano, zona "B" material clase I; Carga manual, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW; Suministro y colocación de reflector; Suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada.
O21NR0417	Rehabilitación de cancha de futbol en la colonia 19 de mayo (clave 10-241), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	322,826.00	-	322,826.00	322,826.00	-	322,826.00	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de canchas deportiva en (1 DEP) mediante; Colocación de tablero de usos múltiples fútbol - basquetbol base de tubo de acero galvanizado, incluye suministro de tubo, soldadura para la unión de piezas, pintura (primer) puestos en el sitio de los trabajos; Suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en estructuras metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base de Primario.
O21NR0418	Rehabilitación de juegos infantiles en el parque de la colonia 1a Victoria (clave 10-242), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	348,627.00	-	348,627.00	348,627.00	-	348,627.00	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de (1 MRE) de juegos infantiles que consta de: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Excavación a mano, zona "B" material clase I; Carga manual, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Relleno de zanjas con material (tepetate), compactado al 90% proctor con rodillo vibratorio; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c=200 kg/cm2; Piso de caucho amortiguante, medida de pieza 50 * 50 cms. grosor 2.5 cms; Suministro de instalación de juegos infantiles., incluye: anclaje, tornillería, mano de obra y equipo necesario para su correcta instalación. Juego modular MP-H110323a-15 con 2 columpios y una resbaladilla doble; Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 13 mm (1/2 ") de diametro con cople, etiqueta verde; Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW; Suministro y colocación de reflector; Suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada; Suministro de instalación de interruptor sencillo DNS800.
O21NR0419	Instalación de velaría en la colonia 1a Victoria Sección Bosques (clave 10-243), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	392,059.00	-	392,059.00	392,059.00	-	392,059.00	Se realizarán trabajos para la instalación de velaría en (1 ESP), trabajos a realizar: Instalación de toldo curvo con estructura permeante, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos, laca, anthongos, retardante, resistencia a la tracción, tensores, cables de acero, impermeable, factor de protección UV en un 99 %, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación. (medidas aprox. 10.00 x 13.00 m).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0420	Instalación de luminarias en la colonia 2a El Pinul Ampliación (clave 10-245), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	300,143.00	-	300,143.00	300,143.00	-	300,143.00	Se realizarán trabajos para la instalación de 12 luminarias mediante: Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Construcción de cimiento de 0.80x0.80x1.00m para poste de alumbrado tipo ornamento o jardín en material, zona C; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de pvc tipo conduit pesado, de 51mm de diámetro para canalizaciones subterráneas; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c =150 kg/cm201/03/2021; Registro de 0.40 x 0.70 x 0.80 de profundidad; Suministro, instalación y/o sustitución de luminaria existente por luminario a base de diodos emisores de luz (LEDS), con un modelo de leds y vidrio plano, led plus sin watts, tensión de alimentación 120-277 VCA con fotocelda; Suministro e instalación de poste conico de 9.00 m de altura con un brazo de 2.40 m con un diámetro de 521 mm (2") de diametro nominal, cedula 30; Instalación y prueba de cable, calibre 6; Conexión y prueba de fotocelda-varilla de tierra; Suministro y colocación de 4 juegos de anclas, de 19mm de diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado.
O21NR0421	Rehabilitación de empedrado de calles, en la colonia Hacienda de Guadalupe Chimalistac (clave 10-004), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	324,357.00	-	324,357.00	324,357.00	-	324,357.00	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de calles en 234.00 M2 de empedrado mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques con equipo de topografía; Retiro de empedrado existente por medios manuales; Carga, acarreo en carretilla y descarga a primera estación de 20 m; Conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Próctor con apisonadora bailarina; Suministro y colocación de piedra de río para vialidad de diferentes tamaños asentada con mortero cemento-arena en proporción 1:4.
O21NR0422	Pavimentación sobre calle minas colonia Anvide (clave 10-019), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	324,441.00	-	324,441.00	324,441.00	-	324,441.00	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calle en 1,195.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsiguientes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR0423	Pavimentación de la calle Juárez, entre Morelos y cerrada de Juárez colonia Axotla (clave 10-024), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	361,230.00	-	361,230.00	361,230.00	-	361,230.00	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calle en 1,280.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsiguientes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR0424	Pavimentación de concreto hidráulico en calle Gral. Miguel Negrete de José María Patoni a Ignacio Zaragoza colonia Bejero (clave 10-028), dentro de la demarcación.	-	-	349,508.00	-	349,508.00	349,508.00	-	349,508.00	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calle en 300.60 M2 de concreto hidráulico mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepalcate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estrado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0425	Pavimentación con concreto hidráulico en cda. (calle) 11 de noviembre entre cda. Emiliano, colonia Canutillo Aguascalientes (clave 10-037), dentro de la demarcación.	-	-	282,284.00	-	282,284.00	282,284.00	-	282,284.00	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calle en 235.20 M2 de concreto hidráulico mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepalcate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estrado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0426	Rehabilitación de empedrado en calles paseo del río, calle secreto, calle Josefina Priory y calle San Sebastián colonia Chimalistac (clave 10-042), dentro de la demarcación.	-	-	310,029.00	-	310,029.00	310,029.00	-	310,029.00	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de calles en 223.70 M2 de empedrado mediante: Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y logitudinal; Retiro de empedrado existente por medios manuales; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material fino o granular; Conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Próctor con apisonadora balarina, incluye: tendido del material y suministro e incorporación de agua; Suministro y colocación de piedra de río para vialidad de diferentes tamaños asentada con mortero cemento-arena en proporción 1:4.
O21NR0427	Pavimentación de calles en la colonia Corpus Christy (clave 10-047), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	1,083,307.00	-	1,083,307.00	1,083,307.00	-	1,083,307.00	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calle en 2,410.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR0428	Pavimentación de calles (bacheo) en la colonia Cróto Rey (clave 10-050), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	328,440.00	-	328,440.00	328,440.00	-	328,440.00	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calle (bacheo) en 1,220.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR0429	Sustitución de pavimentación de adocreto existente por nuevo en calle Caguas entre Av. Centenario y Colina colonia Rinconada de Tarango (clave 10-051), dentro de la demarcación.	-	-	396,203.00	-	396,203.00	396,203.00	-	396,203.00	Se realizarán trabajos para la sustitución de pavimentación en 587.00 M2 de adocreto existente por nuevo mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Retiro de adocreto hexagonal por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión de material fino granular; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Pavimento de adocreto de color tipo hexagonal de 8 cm de espesor, sobre cama de mortero calhidra-arena en proporción 1:5 de 5 cm de espesor.
O21NR0430	Pavimentación de concreto hidráulico, en la colonia El Bosque 2a Sección Ampliación (clave 10-057), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	322,936.00	-	322,936.00	322,936.00	-	322,936.00	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calle en 260.00 M2 de concreto hidráulico mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado #2, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' <= 250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estrillado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0431	Rehabilitación de concreto hidráulico en la colonia El Ruedo (clave 10-068), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	256,612.00	-	256,612.00	256,612.00	-	256,612.00	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de calle en 206.00 M2 de concreto hidráulico mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepalate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estrido de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0432	Pavimentación en la calle Araucaria de calle Caoba a calle Olmo colonia Garcimaranero (clave 10-076), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	389,789.00	-	389,789.00	389,789.00	-	389,789.00	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calle en 1,450.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsucesivos; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR0433	Sustitución de planchas de concreto en Paseo de Los Alcañores del lote 10 al lote 3 colonia Garcimaranero Reacomodo (clave 10-078), dentro de la demarcación.	-	-	304,577.00	-	304,577.00	304,577.00	-	304,577.00	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de calle en 253.80 M2 de concreto hidráulico mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepalate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estrido de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0434	Cambio de concreto hidráulico (2a etapa) en la colonia Gral. A Rosales (clave 10-082), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	259,877.00	-	259,877.00	259,877.00	-	259,877.00	Se realizarán trabajos para el cambio de concreto hidráulico en 208.40 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepalate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estrido de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0435	Cambio de adoquín por concreto hidráulico en la colonia La Cañada (clave 10-090), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	401,511.00	-	401,511.00	401,511.00	-	401,511.00	Se realizarán trabajos para el cambio de concreto hidráulico en 323.60 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepalate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estrido de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0436	Pavimentación en la colonia La Joya (clave 10-103), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	529,680.00	-	529,680.00	529,680.00	-	529,680.00	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calles en 1,240.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsiguientes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR0437	Colocación de concreto hidráulico en calle 1 sobre José Gálvez Moya hasta calle 5 colonia La Martinica (clave 10-105), dentro del perímetro de la demarcación.	-	-	419,776.00	-	419,776.00	419,776.00	-	419,776.00	Se realizarán trabajos para la colocación de concreto hidráulico en 338.40 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepalcate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estrido de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0438	Recarpetado en la U. T. colonia La Mexicana (clave 10-106), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	677,768.00	-	677,768.00	677,768.00	-	677,768.00	Se realizarán trabajos para el recarpetado en 2,360.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsiguientes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR0439	Mejoramiento de calles caucanos y mendosinos colonia La presa (clave 10-111), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	386,797.00	-	386,797.00	386,797.00	-	386,797.00	Se realizarán trabajos para el mejoramiento de calles en 1,440.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsiguientes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR0440	Pavimentación de la calle Creta con pavimento asfáltico, entre calle Aquiles y Calzada Las Águilas colonia Lomas de Axomiatla (clave 10-123), dentro de la demarcación.	-	-	357,019.00	-	357,019.00	357,019.00	-	357,019.00	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calles en 1,340.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsiguientes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR0441	Pavimento de adoquín para la colonia Lomas de Santo Domingo (clave 10-141), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	267,293.00	-	267,293.00	267,293.00	-	267,293.00	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calles en 382.00 M2 de adoquín mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase I; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Pavimento de adocreto de color tipo hexagonal de 8 cm de espesor, sobre cama de mortero calhidra-arena en proporción 1:5 de 5 cm de espesor.
O21NR0442	Pavimento de adoquín para la colonia Margarita Maza de Juárez (clave 10-148), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	293,391.00	-	293,391.00	293,391.00	-	293,391.00	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calles en 335.75 M2 de adoquín mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía; Retiro de adocreto hexagonal por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica , acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Pavimento de adocreto de color tipo hexagonal de 8 cm de espesor, sobre cama de mortero calhidra-arena en proporción 1:5 de 5 cm de espesor.
O21NR0443	Pavimento de concreto hidráulico en calle 2 de mayo y paso peatonal colonia Miguel Gaona Armenta (clave 10-153), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	458,715.00	-	458,715.00	458,715.00	-	458,715.00	Se realizarán trabajos para la pavimentación de concreto hidráulico en 391.80 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estrillado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0444	Reencarpetao de calle rosa tártara desde, bajo puente de Av. alta tensión hasta Av. rosa blanca colonia Molino de Rosas Ampliación (clave 10-158), dentro de la demarcación.	-	-	382,633.00	-	382,633.00	382,633.00	-	382,633.00	Se realizarán trabajos para el reencarpetao en 1,430.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR0445	Pavimento de concreto hidráulico en calle mina de azufre colonia Palmas Axotilla (clave 10-167), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	344,909.00	-	344,909.00	344,909.00	-	344,909.00	Se realizarán trabajos para la pavimentación de concreto hidráulico en 287.40 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estrillado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0446	Pavimento de concreto hidráulico en Av. Ernesto J. Piper colonia Paseo de Las Lomas-San Gabriel (clave 10-170), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	386,147.00	-	386,147.00	386,147.00	-	386,147.00	Se realizarán trabajos para la pavimentación de concreto hidráulico en 322.20 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estrado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0447	Pavimentación en toda la colonia Piloto (Adolfo López Mateos Ampliación) (clave 10-172), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	737,157.00	-	737,157.00	737,157.00	-	737,157.00	Se realizarán trabajos para la pavimentación en 2,750.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado.
O21NR0448	Pavimento de concreto hidráulico en la colonia Pólvora (clave 10-174), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	325,458.00	-	325,458.00	325,458.00	-	325,458.00	Se realizarán trabajos para la pavimentación de concreto hidráulico en 262.00 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estrado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0449	Pavimentación en la calle Ricardo F. Magón entre calle 1 y calle 9 y calle 1 a la 4 entre barda la perla xochimahuac y calle Ricardo F. Magón colonia Ponciano Ariaga (clave 10-175)	-	-	315,167.00	-	315,167.00	315,167.00	-	315,167.00	Se realizarán trabajos para la pavimentación en 1,170.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR0450	Reencarpetado en calle John F. Kennedy, Grover Cleveland, Ulises Grand y Harrys. Truman colonia presidentes 1a Ampliación (clave 10-178), dentro de la demarcación.	-	-	399,797.00	-	399,797.00	399,797.00	-	399,797.00	Se realizarán trabajos para el reencarpetado en 1,490.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR0451	Pavimento de concreto hidráulico en la colonia Presidentes 2a Ampliación (clave 10-179), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	558,638.00	-	558,638.00	558,638.00	-	558,638.00	Se realizarán trabajos para la pavimentación de concreto hidráulico en 447.00 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estrado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR0452	Pavimento de concreto hidráulico en calle pueblo nuevo y cerrada de pueblo nuevo colonia Pueblo Nuevo (clave 10-183), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	-	306,073.00	-	306,073.00	306,073.00	-	306,073.00	Se realizarán trabajos para la pavimentación de concreto hidráulico en 246.00 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0453	Pavimento de concreto hidráulico en las calles mina sacramento y mina rica colonia Real Del Monte (clave 10-189), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	-	-	316,583.00	-	316,583.00	316,583.00	-	316,583.00	Se realizarán trabajos para la pavimentación de concreto hidráulico en 264.00 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0454	Renivelación de nueve calles adoquinadas y pasamanos para dos andadores en la colonia Rincón de la bolsa (clave 10-190), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	-	331,500.00	-	331,500.00	331,500.00	-	331,500.00	Se realizarán trabajos para la renivelación de calles en 491.00 M2 de adoquín mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía; Retiro de adocreto hexagonal por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Pavimento de adocreto de color tipo hexagonal de 8 cm de espesor, sobre cama de mortero calhidra-arena en proporción 1:5 de 5 cm de espesor.
O21NR0455	Pavimentación de calles en la colonia Santa Lucía Reacomodo (clave 10-201), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	280,120.00	-	280,120.00	280,120.00	-	280,120.00	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calles en 1,050.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsiguientes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0456	Pavimento de concreto hidráulico en la colonia Tecolalco (clave 10-208), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	310,669.00	-	310,669.00	310,669.00	-	310,669.00	Se realizarán trabajos para pavimentación de concreto hidráulico en 258.60 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0457	Sustitución de concreto hidráulico en calles de la colonia Tlapechico (clave 10-224), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	411,006.00	-	411,006.00	411,006.00	-	411,006.00	Se realizarán trabajos para la sustitución de concreto hidráulico en 342.60 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0458	Pavimentación de calles en la colonia Tloteca (clave 10-226), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	363,657.00	-	363,657.00	363,657.00	-	363,657.00	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calles en 1,350.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsiguientes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RB-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0459	Pavimento de concreto hidráulico en calle 1 colonia Jajalpa Tepito 2ª Ampliación (clave 10-246), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	380,514.00	-	380,514.00	380,514.00	-	380,514.00	Se realizarán trabajos para la pavimentación de concreto hidráulico en 317.40 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0460	Pavimentación de calles en la colonia Olivar del Conde 1ª Sección I (clave 10-252), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	741,724.00	-	741,724.00	741,724.00	-	741,724.00	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calles en 2,775.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR0461	Pavimento de concreto hidráulico en la colonia Santa Fe Km 8.5 (clave 10-256), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	267,205.00	-	267,205.00	267,205.00	-	267,205.00	Se realizarán trabajos para la pavimentación de concreto hidráulico en 222.60 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0462	Reparación de fugas de agua potable de la línea de alimentación principal en la colonia Arturo Gamiz (clave 10-017), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	-	394,795.00	-	394,795.00	394,795.00	-	394,795.00	Se realizarán trabajos para la reparación de fugas de agua potable en 53.00 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tamos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
O21NR0463	Cambio de red hidráulica en su totalidad de la colonia Atlamasac (clave 10-020), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	265,009.00	-	265,009.00	265,009.00	-	265,009.00	Se realizarán trabajos para el cambio de red hidráulica en su totalidad en 7.80 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tamos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
O21NR0464	Cambio de red de agua potable, en la sección "N", de la colonia El Pirú (fraccionamiento) (clave 10-064), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	311,651.00	-	311,651.00	311,651.00	-	311,651.00	Se realizarán trabajos para el cambio de red de agua potable en 50.00 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tamos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0465	Cambio de red hidráulica en calle Las Flores entre 1ª privada de Flor de María y Barranca Pilar colonia Flor de María (clave 10-072), dentro del perímetro de la demarcación.	-	-	288,600.00	-	288,600.00	288,600.00	-	288,600.00	Se realizarán trabajos para el cambio de red hidráulica en 9.50 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tamos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
O21NR0466	Continuación de cambio de red hidráulica en la colonia Galeana (clave 10-075), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	273,973.00	-	273,973.00	273,973.00	-	273,973.00	Se realizarán trabajos para continuar con el cambio de red hidráulica en 7.80 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tamos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
O21NR0467	Cambio de red de agua potable en la colonia Liberales de 1857 (clave 10-121), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	498,206.00	-	498,206.00	498,206.00	-	498,206.00	Se realizarán trabajos para el cambio de red de agua potable en 13.00 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tamos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0468	Sustitución de red hidráulica en la colonia Lomas de La Era (clave 10-132), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	1,173,800.00	-	1,173,800.00	1,173,800.00	-	1,173,800.00	Se realizarán trabajos para la sustitución de red hidráulica en 28.00 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tamos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
O21NR0469	Sustitución de la red de agua potable en toda la colonia Lomas de Santa Fe (clave 10-140), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	269,459.00	-	269,459.00	269,459.00	-	269,459.00	Se realizarán trabajos para el cambio sustitución de red de agua potable en 7.80 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tamos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
O21NR0470	Cambio de red de agua potable en la colonia Tetépan Pueblo (clave 10-214), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	616,278.00	-	616,278.00	616,278.00	-	616,278.00	Se realizarán trabajos para el cambio de red de agua potable en 24.80 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tamos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR0471	Instalación de agua y tomas principales en calles Anshuac, Mises, 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> y 3 <sup>a</sup> cerrada Mixteca, Tenochtitlán colonia Tlacuitlapa (clave 10-222), dentro de la demarcación.	-	-	461,750.00	-	461,750.00	461,750.00	-	461,750.00	Se realizarán trabajos para la instalación de agua y tomas principales en 63.00 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
O21NR0472	Reparación de red hidráulica en la colonia 26 de Julio (clave 10-244), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	285,972.00	-	285,972.00	285,972.00	-	285,972.00	Se realizarán trabajos para la reparación de red hidráulica en 6.70 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
O21NR0473	Construcción de caseta de vigilancia y de acceso controlado de vehículos en la colonia Belén de Las Flores_ (clave 10-249), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	-	283,688.00	-	283,688.00	283,688.00	-	283,688.00	Se realizarán trabajos para la construcción de caseta de vigilancia y de acceso controlado de vehículos en (1 INM) mediante trabajos de: Limpieza, nivelación, compactación, delimitación del área de la obra y preparación del terreno, trazo y niveles, excavaciones para cimientos; Albañilería: Planchas de concreto armado a base de concreto con malla electrosoldada.
O21NR0474	Continuación de construcción del centro comunitario en la colonia Alboledas Político (clave 10-015), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	291,198.00	-	291,198.00	291,198.00	-	291,198.00	Se realizarán trabajos para la continuación de construcción del centro comunitario (1 INM) mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barandal.
O21NR0475	Continuación de la construcción del centro interactivo en calle Albatros s/n esquina con andador colonia Ave Real (clave 10-022), dentro de la demarcación territorial.	-	-	334,304.00	-	334,304.00	334,304.00	-	334,304.00	Se realizarán trabajos para la continuación de construcción del centro interactivo (1 INM) mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, impermeabilización, piso de loseta.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O21NR0476	Construcción de aula de usos múltiples en calle tantalo entre petrol y guacamayo colonia Ave Real Ampliación (clave 10-023), dentro de la demarcación territorial.	-	-	428,245.00	-	428,245.00	428,245.00	428,245.00	-	428,245.00	Se realizarán trabajos para la construcción de aula de usos múltiples (1 INM) mediante trabajos de: Desyerbe y limpieza de terreno, trazo y nivelación, acarreo de material fino, excavación, plantilla de concreto hidráulico, cimbra acabado común, acero de refuerzo, relleno de zanjas, conformación y compactación de terreno, colocación de malla electrosoldada, cimbra acabado común, muro de tabique rojo.
O21NR0477	Construcción de centro interactivo 1er etapa en la colonia Cedro Chico (clave 10-041), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	259,541.00	-	259,541.00	259,541.00	259,541.00	-	259,541.00	Se realizarán trabajos para la construcción de centro comunitario (1 INM) mediante trabajos de: Trazo y nivelación, acarreo de material producto de excavación, plantilla de concreto hidráulico, cimbra acabado común, acero de refuerzo, relleno de zanjas, conformación y compactación de terreno, colocación de malla electrosoldada, cimbra acabado común, muro de tabique rojo.
O21NR0478	Reestructuración de centro social "Centro de convivencia familiar Colinas de Tarango" ubicado en la colonia Conciencia Proletaria (clave 10-045), dentro de la demarcación.	-	-	298,278.00	-	298,278.00	298,276.00	298,276.00	-	298,278.00	Se realizarán trabajos para la reestructuración de centro social (1 INM) mediante trabajos de: Desmantelamiento de elementos existentes, limpieza; Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barandal.
O21NR0479	Instalación de paneles solares en áreas de esparcimiento para adulto mayor en la colonia Golondrinas 1ª Sección (clave 10-080), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	-	483,544.00	-	483,544.00	483,544.00	483,544.00	-	483,544.00	Se realizarán trabajos para la instalación de paneles solares en áreas de esparcimiento (1 INM) mediante trabajos de: Suministro e instalación de paneles solares, incluye panel solar 370 Watts, panel policristalino, microinversor, estructura de aluminio, riel anodizado, cableado, soportes, protecciones y aplicación de pintura de esmalte en estructura.
O21NR0480	Construcción de centro comunitario Acaneu en la colonia La Cebada Ampliación (clave 10-098), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	351,331.00	-	351,331.00	351,331.00	351,331.00	-	351,331.00	Se realizarán trabajos para la construcción de centro comunitario (1 INM) mediante trabajos de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para edificación, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural en puertas, ventanas y rejas, suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura ligera metálica soldada formada con perfiles laminados de acero; relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 85% próctor con rodillo vibratorio, plantilla de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 100 kg/cm2; cimbra acabado común y en cadenas, castillos, cerramientos, cejas y repisones, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c= 250 kg/cm2 para elementos de superestructura.
O21NR0481	Continuación de la construcción de centro social en la colonia Ladera Grande o La Cebadita (clave 10-113), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	262,872.00	-	262,872.00	262,872.00	262,872.00	-	262,872.00	Se realizarán trabajos para la continuación de construcción de centro social (1 INM) mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado.
O21NR0482	Continuación de la construcción de centro social en la colonia Merced Gómez (clave 10-151), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	617,678.00	-	617,678.00	617,678.00	617,678.00	-	617,678.00	Se realizarán trabajos para la continuación de construcción de centro social (1 INM) mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta.
O21NR0483	Construcción de centro creativo y cultural en Av. Toluca y Transmisiones colonia Olivar de Los Padres (clave 10-163), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	-	1,307,771.00	-	1,307,771.00	1,307,771.00	1,307,771.00	-	1,307,771.00	Se realizarán trabajos para la construcción de centro creativo y cultural (1 INM) mediante trabajos de: Preliminares, cimentación, estructura metálica; instalación sanitaria, núcleos sanitarios, instalación hidráulica, instalación de gas, instalación eléctrica; albañilería, plafones, acabados, instalación especial, herrería, carpintería, jardinería y cancelería.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0484	Construcción de salón de actividades culturales, cursos y entretenimiento en la colonia Tejocote (clave 10-209), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	267,111.00	-	267,111.00	267,111.00	-	267,111.00	Se realizarán trabajos para la construcción de salón de actividades culturales, cursos y entretenimiento (1 INM) mediante trabajos de: Desyerbe y limpieza de terreno, trazo y nivelación, acarreo de material fino, excavación, plantilla de concreto hidráulico, cimbra acabado común, acero de refuerzo, relleno de zanjas, conformación y compactación de terreno.
O21NR0485	Construcción de centro interactivo ubicado en el and. 5 entre calle 4 y calle 3 colonia Villa Progresista (clave 10-236), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	-	388,673.00	-	388,673.00	388,673.00	-	388,673.00	Se realizarán trabajos para la construcción de centro interactivo (1 INM) mediante trabajos de: Trazo y nivelación, acarreo de material producto de excavación, plantilla de concreto hidráulico, cimbra acabado común, acero de refuerzo, relleno de zanjas, conformación y compactación de terreno, cimbra acabado común, muro de tabique rojo, instalación eléctrica.
O21NR0486	Remodelación de la casa de cultura Villa Verdum (clave 10-238), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	414,796.00	-	414,796.00	414,796.00	-	414,796.00	Se realizarán trabajos para la remodelación de la casa de cultura Villa Verdum (1 INM) mediante trabajos de: Demolición por medios manuales de recubrimientos de azulejo y desmontaje de elementos; Aplanado de yeso en muros, suministro y colocación de piso de loseta, recubrimiento de pasta fuerte; Suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc tipo sanitario unión cementar, suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre; Reposición de loseta cerámica esmaltada en pisos y muros, impermeabilización de azotea (sistema prefabricado).
O21NR0487	Instalación de gimnasio al aire libre en la colonia Olivar del Conde 2ª Sección I (clave 10-254), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	922,098.00	-	922,098.00	922,098.00	-	922,098.00	Se realizarán trabajos para la instalación de gimnasio al aire libre en (1 EQG) mediante: Colocación de gimnasio al aire libre, pintura (primer) puestos en el sitio de los trabajos; Suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en estructuras metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base de Primario.
O21NR0905	Rehabilitación de guarniciones y banquetas en vialidades secundarias en las colonias Lomas de La Era y con límite en la colonia Lomas del Capulín. En las Colonias Lomas de La Era y Lomas de Capulín, dentro del perímetro de la Alcaldía.	-	-	5,988,009.58	-	5,988,009.58	5,988,009.58	-	5,988,009.58	Se realizará la rehabilitación de banquetas y guarniciones en 6,207 Metros cuadrados, llevando a cabo las siguientes acciones: Demolición de elementos de concreto reforzado, retiro de adocroto cuadrado de 10 x 10 cm aprox., excavación manual zona "B", clase I, de 0.00 a 2.00 metros de profundidad, mejoramiento de terracería compactada al 85% proctor, carga mecánica y acarreo al primer kilómetro de material fino granular, preparación, conformación y compactación de subrasante para banquetas, banqueta de 8 cm de espesor concreto hidráulico resistencia normal f'c=200 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 53 cm, guarnición de concreto hidráulico reforzado f'c=200 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 50 cm., acabado con volteador en arista de banquetas.
O21NR0906	Rehabilitación calles; de la superficie de rodamiento en vialidades secundarias en diversas colonias, dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.	-	-	37,690,245.70	-	37,690,245.70	37,677,514.39	-	37,690,245.70	Se realizará la rehabilitación de calles en 88,113 M2 mediante trabajos de: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y logitudinal); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye renivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad). Cabe señalar que la ubicación completa es: Colonias: Lomas de Capulín, Lomas de La Era, Presidentes, Presidentes 1a Ampliación, Presidentes 2a Ampliación, Molino de Santo Domingo, Olivar de Los Padres, Poder Popular, El Capulín, Belén de Las Flores, Villa Progresista, Balcones de Cehuayo, Jalalpa Tepito, San Bartolo Amealco y Tlacoyaque.
O21NR0907	Verificación y seguimiento de las obras FISMDF, en las Colonias: Villa Verdún, Jalalpa Tepito 2a Ampl., Estado de Hidalgo, Tlacoyaque, Bellavista, La Milagrosa, Puente Colorado, Lomas de La Era, El Rincón, Barrio Norte, Tlapechico, Minas de Cristo, Liberación Proletaria, Lomas de Becerra, Tetlalpan,...	-	-	2,247,572.57	-	2,247,572.57	2,247,569.07	-	2,247,572.57	Se realizarán trabajos de verificación y supervisión de Desarrollo de las Fases denominadas, mediante: 1.- Procuraciones previas, 2.- actividades inmersas, 3.- verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, 4.- control de programas, 5.- control presupuestal, 6.- entrega-recepción, 7.- liquidación y finiquito, establecidas en el libro 9a "Particularidades de la obra pública" de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR0930	Reparación y mejoramiento de muro de contención (Camellón) en Av. Javier Barros Sierra desde la división con Av. Santa Fe y hasta calle 8 1/2 (Lomas de Santa Fe III) (clave 10-248)	-	-	578,723.00	-	578,723.00	578,723.00	-	578,723.00	Se realizarán trabajos de reparación y mejoramiento de muro de contención en 1 espacio público, mediante desyerbe y limpieza del terreno realizado a mano, incluye: acarreo libre a 20m., acarreo en carretilla del material producto de desyerbe, a estaciones subsiguientes de 20m, barrera central de concreto para separación de carriles, diseño sct, seccion de 60 X 80 X 300 cm, f'c=250 kg/cm2. Norma: N-CTR-CAR-1-07-010/00, valla antideslumbrante modular para barrera central de concreto, medidas:13.30 X 70.50 X 61.30 cm. Longitud efectiva de 59.00 cm a base de copolímero de poliolefina con aditivo modificador de antiimpacto, grado de inyección en alta presión 100% virgen y con protección U.V. color negro, suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y plafones.
O21NR0990	Cambio de la red de drenaje ubicado en calle Esteban Flores en su totalidad colonia Acullotla (clave 10-003), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	344,287.00	-	344,287.00	344,287.00	-	344,287.00	Los trabajos a realizar consisten en cambiar 0.042 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.
O21NR0991	Reparación del drenaje del andador 9 Tarango esquina calle Tarango, colonia Águilas 3er parque (clave 10-005), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	431,875.00	-	431,875.00	431,875.00	-	431,875.00	Los trabajos a realizar consisten en reparar 0.050 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.
O21NR0992	Reemplazo de tuberías de drenaje en andador bajada de Tepalcapa colonia El Mirador (clave 10-062), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	284,633.00	-	284,633.00	284,633.00	-	284,633.00	Los trabajos a realizar consisten en reemplazar 0.025 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0993	Cambio de drenaje en la colonia Estado de Hidalgo Ampliación (clave 10-070), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	252,231.00	-	252,231.00	252,231.00	252,231.00	-	252,231.00	Los trabajos a realizar consisten en cambiar 0.028 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.
O21NR0994	Colocación de rejillas pluviales con conexión al drenaje público en la colonia José María Pino Suarez (clave 10-092), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	-	-	593,924.00	-	593,924.00	593,924.00	593,924.00	-	593,924.00	Los trabajos a realizar consisten en colocación de 0.024 kilómetros de rejillas pluviales, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.
O21NR0995	Cambio de drenaje en todos los andadores, colonia Ocotillos, (clave 10-162), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	258,910.00	-	258,910.00	258,910.00	258,910.00	-	258,910.00	Los trabajos a realizar consisten en cambiar 0.030 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.
O21NR0996	Cambio de drenaje en cerrada girasoles M2-M esquina calle cerrada del rosal, colonia Prados La Providencia (clave 10-176), dentro del perímetro de la demarcación.	-	-	330,169.00	-	330,169.00	330,169.00	330,169.00	-	330,169.00	Los trabajos a realizar consisten en cambiar 0.040 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O21NR0997	Sustitución de drenaje para la colonia San Pedro de los Pinos (clave 10-197), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	310,028.00	-	310,028.00	310,028.00	310,028.00	-	310,028.00	Los trabajos a realizar consisten en sustituir 0.039 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.
O21NR0998	Repavimentación y arreglo de banquetas, en la colonia Acueducto (clave 10-002), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	422,699.00	-	422,699.00	422,699.00	422,699.00	-	422,699.00	Se realizarán trabajos de pavimentación y arreglo de banquetas en 405.00 M2 que consiste en: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-10.0 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O21NR0999	Repellado de talud al final de la Cda. Alcantarilla, colonia Alcantarilla (clave 10-007), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	305,567.00	91,670.10	213,896.90	305,567.00	305,567.00	-	305,567.00	Se realizó trabajo de repellado de talud en 350.00 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Despalme de material, por medios mecanicos; Demolición de elementos de concreto reforzado con equipo neumático; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, por medio de lanzado, vía húmeda; Colocación de drenes de P.V.C. de 1.5" de diámetro y 0.40m de largo.
O21NR1000	Continuación de muro de piedra, colonia Belén de las Flores (clave 10-029), dentro de la demarcación.	0.30	-	400,755.00	120,226.50	280,528.50	400,755.00	400,755.00	-	400,755.00	Se realizó trabajo para construir muro de piedra en 57.00 M2 mediante trabajos de: Trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Despalme de material, por medios mecanicos; Demolición de elementos de concreto reforzado con equipo neumático; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, por medio de lanzado, vía húmeda; Colocación de drenes de P.V.C. de 1.5" de diámetro y 0.40m de largo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR1001	Rehabilitación de banquetas seguras en la colonia Belén de las Flores Sección Relleno (clave 10-030), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	260,377.00	-	260,377.00	260,377.00	-	260,377.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación en 170.00 M2 de banquetas que consiste en: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O21NR1002	Colocación y reparación de banquetas y guarniciones y colocación de escalinatas, en la colonia Calzada Jalalpa (clave 10-034), dentro del perímetro de la demarcación.	-	-	560,096.00	-	560,096.00	560,096.00	-	560,096.00	Se realizarán trabajos para la colocación de banquetas, guarniciones y escalinatas en 638.00 M2 que consiste en: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O21NR1003	Construcción de kiosco en río Micoac y Av. Canutillo, colonia Canutillo Predio La Presa (clave 10-039), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	244,646.00	73,393.80	171,252.20	244,646.00	-	244,646.00	Se realizó trabajo para la construcción de kiosco (1 ESP), mediante: Excavación a mano, zona "B", mejoramiento de terracería con tepetate en capa de 10 cm de espesor, compactada al 85% proctor, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería de piedra brasa hasta 2.50 m de altura, habilitado de escalones de concreto simple, suministro y colocación de caseton de poliestireno de 60x60x40, suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica pesada a base de perfiles laminados de acero A-36, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo de 9.5 mm (3/8") de diámetro.
O21NR1004	Instalación de velarias en parque de la colonia ubicado en avenida de las vegas atrás de la caseta de vigilancia en la colonia Colinas de Tarango (clave 10-043), dentro del perímetro de la Alcaldía	0.30	-	263,501.00	79,050.30	184,450.70	263,501.00	-	263,501.00	Se realizó trabajo de instalación de velarias (1 ESP) en parque, trabajos a realizar: Instalación de toldo curvo con estructura permeante, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos, laca, anthongos, retardante, resistencia a la tracción, sensores, cables de acero, impermeable, factor de protección UV en un 99 %, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación. (medidas aprox. 9.50 M X 10.00 m).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR1005	Rehabilitación de muro y talud de la barranca en la colonia Conciencia Proletaria (clave 10-045), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	261,996.00	78,598.80	183,397.20	261,996.00	-	261,996.00	Se realizó trabajo de rehabilitación de muro y talud en 37.50 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Despalme de material, por medios mecánicos; Demolicion de elementos de concreto reforzado con equipo neumático; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocacion de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocacion de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, por medio de lanzado, vía húmeda; Colocacion de drenes de P.V.C. de 1.5" de diametro y 0.40m de largo.
O21NR1006	Construcción de muro de contención en calle Bugambillas esquina Azaleas, en la colonia Cooperativa Cehuayo (clave 10-046), dentro del perímetro de la demarcación.	0.30	-	324,673.00	97,401.90	227,271.10	324,673.00	-	324,673.00	Se realizó trabajo para construir 5.98 M2 de muro de contención, mediante trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Desyerbe y limpia del terreno; Excavación a mano, zona "A", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=100 kg/cm2; Suministro y colocación de drenes de 2" de diámetro y 1.00 m de longitud, protegido con geotextil para evitar el paso de finos; Cimbra acabado comun y descimbra en muros; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42; Suministro y colocacion de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 250 kg/cm2; Conformación y compactación de la capa subrasante al 85% Próctor con apisonadora bailarina.
O21NR1007	Suministro, instalación y/o sustitución de luminarias led de bajo consumo para todas las calles de la colonia Cove (clave 10-049), dentro del perímetro de la demarcación.	-	-	441,236.00	-	441,236.00	441,236.00	-	441,236.00	Se realizarán trabajos de suministro, instalación y/o sustitución de 16 luminarias constan de: Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Demolicion por medios manuales de guarniciones y banquetas; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Construcción de cimiento de 0.80x0.80x1.00m para poste de alumbrado tipo ornamento o jardín en material, zona C; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de pvc tipo conduit pesado, de 51mm de diámetro para canalizaciones subterráneas; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c =150 kg/cm201/03/2021; Registro de 0.40 x 0.70 x 0.80 de profundidad; Suministro, instalación y/o sustitución de luminaria existente por luminario a base de diodos emisores de luz (LEDS), con un modelo de leds y vidrio plano, led plus sin watts, tensión de alimentación 120-277 VCA con fotocelda; Suministro e instalación de poste conico de 9.00 m de altura con un brazo de 2.40 m con un diámetro de 521 mm (2") de diametro nominal, cedula 30; Instalación y prueba de cable, calibre 6; Conexión y prueba de fotocelda-varilla de tierra; Suministro y colocación de 4 juegos de anclas, de 19mm de diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado.
O21NR1008	Suministro, instalación y/o sustitución de luminarias de largo alcance para toda la colonia Dos Rios (clave 10-053), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.30	-	300,018.00	90,005.40	210,012.60	300,018.00	-	300,018.00	Se realizó trabajo de suministro, instalación y/o sustitución de 11 luminarias constan de: Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Demolicion por medios manuales de guarniciones y banquetas; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Construcción de cimiento de 0.80x0.80x1.00m para poste de alumbrado tipo ornamento o jardín en material, zona C; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de pvc tipo conduit pesado, de 51mm de diámetro para canalizaciones subterráneas; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c =150 kg/cm201/03/2021; Registro de 0.40 x 0.70 x 0.80 de profundidad; Suministro, instalación y/o sustitución de luminaria existente por luminario a base de diodos emisores de luz (LEDS), con un modelo de leds y vidrio plano, led plus sin watts, tensión de alimentación 120-277 VCA con fotocelda; Suministro e instalación de poste conico de 9.00 m de altura con un brazo de 2.40 m con un diámetro de 521 mm (2") de diametro nominal, cedula 30; Instalación y prueba de cable, calibre 6; Conexión y prueba de fotocelda-varilla de tierra; Suministro y colocación de 4 juegos de anclas, de 19mm de diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR1009	Instalación de lámparas solares para alumbrar El Batán colonia El Batán (clave 10-055), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	256,152.00	76,845.60	179,306.40	256,152.00	-	256,152.00	Se realizó trabajo de instalación de 9 luminarias mediante de: Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Construcción de cimiento de 0.80x0.80x1.00m para poste de alumbrado tipo ornamento o jardín en material, zona C; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de pvc tipo conduit pesado, de 51mm de diámetro para canalizaciones subterráneas; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c =150 kg/cm2/03/2021; Registro de 0.40 x 0.70 x 0.80 de profundidad; Suministro, instalación y/o sustitución de luminaria existente por luminario a base de diodos emisores de luz (LEDs), con un modelo de leds y vidrio plano, led plus sin watts, tensión de alimentación 120-277 VCA con fotocelda; Suministro e instalación de poste conico de 9.00 m de altura con un brazo de 2.40 m con un diámetro de 521 mm (2") de diametro nominal, cedula 30; Instalación y prueba de cable, calibre 6; Conexión y prueba de fotocelda-varilla de tierra; Suministro y colocación de 4 juegos de anclas, de 19mm de diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado.
O21NR1010	Rescatar y regenerar huerto urbano en la colonia El Bosque Sección Torres (clave 10-058), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	246,856.00	74,056.80	172,799.20	246,856.00	-	246,856.00	Se realizó trabajo para rescatar y regenerar huerto urbano en (1 ESP), trabajos a realizar consisten en: Desyerbe y limpia del terreno realizada a mano, trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques, con equipo de topografía, excavación, carga, acarreo, suministro y colocación de tierra vegetal negra, Válvula de compuerta bridada, de 64mm de diametro, tubo de pvc tipo hidráulico unión cementar, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 250 kg/cm2, suministro e instalación de sistema de captación de agua, incluye: Componentes del sistema de captación integrado por un componente del Sistema de Captación, separador de primeras lluvias, relleno de excavación para estructuras, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2, dala de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c = 200 kg/cm2 reforzado.
O21NR1011	Rehabilitación de banquetas, movilidad segura para los adultos en la colonia El Capulín (clave 10-059), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	343,525.00	103,057.50	240,467.50	343,525.00	-	343,525.00	Se realizó trabajo de rehabilitación en 100.00 M2 de banquetas que consiste en: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocacion de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O21NR1012	Rehabilitación de banquetas y escalinatas en la colonia El Capulín Ampliación (clave 10-060), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	264,615.00	-	264,615.00	264,615.00	-	264,615.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación en 281.00 M2 de banquetas que consiste en: trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandil en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR1013	Suministro, instalación y/o sustitución de iluminación segura en la colonia El Pínel (clave 10-065), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	386,821.00	116,046.30	270,774.70	386,821.00	-	386,821.00	Se realizó trabajo de instalación de 14 luminarias mediante de: Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Construcción de cimiento de 0.80x0.80x1.00m para poste de alumbrado tipo ornamento o jardín en material, zona C; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de pvc tipo conduit pesado, de 51mm de diámetro para canalizaciones subterráneas; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c =150 kg/cm201/03/2021; Registro de 0.40 x 0.70 x 0.80 de profundidad; Suministro, instalación y/o sustitución de luminaria existente por luminario a base de diodos emisores de luz (LEDs), con un modelo de leds y vidrio plano, led plus sin watts, tensión de alimentación 120-277 VCA con fotocelda; Suministro e instalación de poste conico de 9.00 m de altura con un brazo de 2.40 m con un diámetro de 521 mm (2") de diametro nominal, cedula 30; Instalación y prueba de cable, calibre 6; Conexión y prueba de fotocelda-varilla de tierra; Suministro y colocación de 4 juegos de anclas, de 19mm de diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado.
O21NR1014	Suministro, instalación y/o sustitución de lámparas para ml colonia El Pocito (clave 10-066), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	325,345.00	97,603.50	227,741.50	325,345.00	-	325,345.00	Se realizó trabajo para la instalación de 12 luminarias mediante de: Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Construcción de cimiento de 0.80x0.80x1.00m para poste de alumbrado tipo ornamento o jardín en material, zona C; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de pvc tipo conduit pesado, de 51mm de diámetro para canalizaciones subterráneas; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c =150 kg/cm201/03/2021; Registro de 0.40 x 0.70 x 0.80 de profundidad; Suministro, instalación y/o sustitución de luminaria existente por luminario a base de diodos emisores de luz (LEDs), con un modelo de leds y vidrio plano, led plus sin watts, tensión de alimentación 120-277 VCA con fotocelda; Suministro e instalación de poste conico de 9.00 m de altura con un brazo de 2.40 m con un diámetro de 521 mm (2") de diametro nominal, cedula 30; Instalación y prueba de cable, calibre 6; Conexión y prueba de fotocelda-varilla de tierra; Suministro y colocación de 4 juegos de anclas, de 19mm de diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado.
O21NR1015	Construcción de kiosco en la colonia El Rodeo (clave 10-067), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	265,727.00	79,718.10	186,008.90	265,727.00	-	265,727.00	Se realizó trabajo de construcción de kiosco (1 ESP), mediante: Excavación a mano, zona "B", mejoramiento de terracería con tepetate en capa de 10 cm de espesor, compactada al 85% proctor, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería de piedra brava hasta 2.50 m de altura, habilitado de escalones de concreto simple, suministro y colocación de caseton de poliestireno de 60x60x40, suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica pesada a base de perfiles laminados de acero A-36, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo de 9.5 mm (3/8") de diámetro.
O21NR1016	Construcción de muro de contención en los límites de la barranca ubicada en 1a cerrada de Teotihuacán, en la colonia El Ruedo(clave 10-068), dentro del perímetro de la demarcación	0.30	-	243,977.00	73,193.10	170,783.90	170,783.90	-	243,977.00	Se realizó trabajo para construir 35.00 M2 de muro de contención, mediante: Trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Despalme de material, por medios mecanicos; Demolicion de elementos de concreto reforzado con equipo neumatico; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocacion de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocacion de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, por medio de lanzado, via humeda; Colocacion de drenes de P.V.C. de 1.5" de diametro y 0.40m de largo.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR1017	Construcción de gimnasio en predio recuperado en la colonia Francisco Villa (clave 10-074), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	426,511.00	127,953.30	298,557.70	426,511.00	-	426,511.00	Se realizó trabajo para la construcción de Gimnasio en (1 ESP) mediante: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques, desyerbe y limpieza del terreno realizada a mano, excavación a mano, zona "B", carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro, relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 85% próctor con rodillo vibratorio, piso de concreto hidráulico elaborado en obra, fraguado normal, resistencia f'c= 200 kg/cm2, suministro e instalación de piso amortiguante fabricado de caucho reciclado granulado SBR aglutinado con adhesivo de poliuretano libre de solventes, inocuo, suministro e instalación de equipo de aparatos para rutina de gimnasio al aire libre.
O21NR1018	Instalación de gimnasio al aire libre en la colonia Golondrinas 2ª. Sección (clave 10-081), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	472,072.00	141,621.60	330,450.40	472,072.00	-	472,072.00	Se realizó trabajo para la instalación de Gimnasio en (1 ESP) mediante: Excavación a mano, zona "B", mejoramiento de terracería con tepetate en capa de 10 cm de espesor, compactada al 85% proctor, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería de piedra brasa hasta 2.50 m de altura, habilitado de escalones de concreto simple, suministro y colocación de caseton de poliestireno de 60x60x40, suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica pesada a base de perfiles laminados de acero A-36, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo de 9.5 mm (3/8") de diámetro.
O21NR1019	Suministro, instalación y/o sustitución de calles iluminadas en la colonia General A. Rosales (clave 10-092), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	251,122.00	75,336.60	175,785.40	251,122.00	-	251,122.00	Se realizó trabajo para la instalación de 9 luminarias mediante de: Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Planilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Construcción de cemento de 0.80x0.80x1.00m para poste de alumbrado tipo ornamento o jardín en material, zona C; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de pvc tipo conduit pesado, de 51mm de diámetro para canalizaciones subterráneas; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c =150 kg/cm201/03/2021; Registro de 0.40 x 0.70 x 0.80 de profundidad; Suministro, instalación y/o sustitución de luminaria existente por luminario a base de diodos emisores de luz (LEDs), con un modelo de leds y vidrio plano, led plus sin watts, tensión de alimentación 120-277 VCA con fotocelda; Suministro e instalación de poste conico de 9.00 m de altura con un brazo de 2.40 m con un diámetro de 521 mm (2") de diametro nominal, cedula 30; Instalación y prueba de cable, calibre 6; Conexión y prueba de fotocelda-varilla de tierra; Suministro y colocación de 4 juegos de anclas, de 19mm de diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado.
O21NR1020	Mejoramiento de áreas deportivas y canchas en la colonia Gral. Carlos A. Madrazo (clave 10-083), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	309,585.00	92,875.50	216,709.50	309,585.00	-	309,585.00	Se realizó trabajo para el mejoramiento de áreas deportivas y canchas (1 DEP) mediante trabajos de: Excavación manual, acarreo de material fino granular, cimbra acabado común, colocación de acero de refuerzo, concreto hidráulico, colocación de euromalla, aplicación de pintura epóxica, desmantelamiento de estructura metálica, colocación de poste galvanizado.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR1021	Reparación de escaleras de piedra en Cda. Centenario entre calle 1 y calle 6, colonia Herón Proal (clave 10-085), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	0.30	-	401,338.00	120,401.40	280,936.60	401,338.00	-	401,338.00	Se realizó trabajo para la reparación de 122.00 M2 de escaleras mediante trabajos de: trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
O21NR1022	Rehabilitación de rampas y barandales, en varias calles de la colonia Hogar y Redención (clave 10-086), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	395,590.00	118,677.00	276,913.00	395,590.00	-	395,590.00	Se realizó trabajo para la rehabilitación en 240.00 M2 de rampas con barandales que consiste en: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica , acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
O21NR1023	Recuperación de parque público de la colonia Isidro Fabela (clave 10-087), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	348,151.00	104,445.30	243,705.70	348,151.00	-	348,151.00	Se realizó trabajo de recuperación de (1) parque público mediante trazo, nivelación y compactación del terreno para recibir plancha de concreto; Desyerbe y limpieza de terreno, muro de mampostería de piedra brasa, conformación y compactación de la capa subrasante; Firme de concreto hidráulico e instalación de juegos infantiles.
O21NR1024	Rescatar y regenerar red hidráulica para áreas verde en la colonia La Angostura (clave 10-094), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	349,050.00	104,715.00	244,335.00	349,050.00	-	349,050.00	Se realizó trabajo para rescatar y regenerar red hidráulica para áreas verdes de (1 ESP), mediante: Trazo y nivelación de plazas parques y andaderos, cimbra de madera acabado común y descimbra en losas y trabes, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42 de 9.5mm (3/8") de diametro, concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c=250kg/cm2, cisterna de polietileno de 10,000 lts de capacidad, sistema de riego por aspersión automatizado.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR1025	Mejoramiento de juegos en la calle Michoacán, colonia La Araña (clave 10-095), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	319,571.00	95,871.30	223,699.70	319,571.00	-	319,571.00	Se realizó trabajo para el mejoramiento a (1 EQU) en zona de juegos infantiles que consta de: Trazo, nivelación y compactación del terreno para recibir plancha de concreto; Desyerbe y limpieza de terreno, muro de mampostería de piedra braza, conformación y compactación de la capa subrasante; Firme de concreto hidráulico e instalación de juegos infantiles.
O21NR1026	Reparación de barda perimetral de la calle de Guija en la colonia La Cascada (clave 10-097), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	333,440.00	100,032.00	233,408.00	333,440.00	-	333,440.00	Se realizó trabajo para la reparación en 6.00 M2 de barda perimetral mediante acciones de: Trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Despalme de material, por medios mecanicos; Demolicion de elementos de concreto reforzado con equipo neumático; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocacion de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocacion de concreto hidraulico fraguado normal, resistencia f' c=250 kg/cm2, por medio de lanzado, vía húmeda; Colocacion de drenes de P.V.C. de 1.5" de diametro y 0.40m de largo.
O21NR1027	Instalación de luminarias de última generación en toda la colonia La Loma (clave 10-104), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	625,684.00	187,705.20	437,978.80	625,684.00	-	625,684.00	Se realizó trabajo de Instalación de 23 luminarias de última generación mediante: Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Demolicion por medios manuales de guarniciones y banquetas; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c= 100 kg/cm2; Construcción de cimiento de 0.30m.0.50x1.00m para poste de alumbrado tipo ornamento o jardín en material, zona C; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de pvc tipo conduit pesado, de 51mm de diámetro para canalizaciones subterráneas; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c =150 kg/cm201/03/2021; Registro de 0.40 x 0.70 x 0.80 de profundidad; Suministro, instalación y/o sustitución de luminaria existente por luminario a base de diodos emisores de luz (LEDS), con un modelo de leds y vidrio plano, led plus sin watts, tensión de alimentación 120-277 VCA con fotocelda; Suministro e instalación de poste conico de 9.00 m de altura con un brazo de 2.40 m con un diámetro de 521 mm (2") de diametro nominal, cedula 30; Instalación y prueba de cable, calibre 6; Conexión y prueba de fotocelda-varilla de tierra; Suministro y colocación de 4 juegos de anclas, de 19mm de diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado.
O21NR1028	Construcción de escaleras y barandales para los andadores de la colonia La Presa Sección Hornos (clave 10-112), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	312,325.00	93,697.50	218,627.50	312,325.00	-	312,325.00	Se realizó trabajo de construcción de 85.00 M2 de escaleras y barandales mediante: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolicion por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica , acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular,volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR1029	Instalación de luminarias de última generación para toda la colonia Ladera Grande o La Cebadita (clave 10-113), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	269,850.00	80,955.00	188,895.00	269,850.00	-	269,850.00	Se realizó trabajo de instalación de 9 luminarias de última generación mediante: Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Construcción de cimiento de 0.80x0.80x1.00m para poste de alumbrado tipo ornamento o jardín en material, zona C; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de pvc tipo conduit pesado, de 51mm de diámetro para canalizaciones subterráneas; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c =150 kg/cm201/03/2021; Registro de 0.40 x 0.70 x 0.80 de profundidad; Suministro, instalación y/o sustitución de luminaria existente por luminario a base de diodos emisores de luz (LEDs), con un modelo de leds y vidrio plano, led plus sin wats, tensión de alimentación 120-277 VCA con fotocelda; Suministro e instalación de poste cónico de 9.00 m de altura con un brazo de 2.40 m con un diámetro de 521 mm (2") de diámetro nominal, cedula 30; Instalación y prueba de cable, calibre 6; Conexión y prueba de fotocelda-varilla de tierra; Suministro y colocación de 4 juegos de anclas, de 19mm de diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado.
O21NR1030	Construcción de muros de contención, con banquetas y repavimentación una parte de calle Aura esq. Condor, colonia Las Águilas (clave 10-114), dentro del perímetro de la demarcación	0.30	-	617,849.00	185,354.70	432,494.30	617,849.00	-	617,849.00	Se realizó trabajo de construcción de muros de contención, con banquetas y repavimentación en 95.00 M2, mediante: Trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Despalme de material, por medios mecánicos; Demolición de elementos de concreto reforzado con equipo neumático; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, por medio de lanzado, vía húmeda; Colocación de drenes de P.V.C. de 1.5" de diámetro y 0.40m de largo.
O21NR1031	Colocación de juegos infantiles en los espacios públicos de calle Colina esq. Cda. 4a Meseta y calle Arrecife Jo. Rtno. De Arrecife, colonia Las Águilas Ampliación (clave 10-115).	0.30	-	778,244.00	233,473.20	544,770.80	778,244.00	-	778,244.00	Se realizó trabajo para la colocación de (1 EQU) en espacios públicos que consta de: Trazo, nivelación y compactación del terreno para recibir plancha de concreto; Desyerbe y limpieza de terreno, muro de mampostería de piedra brasa, conformación y compactación de la capa subrasante.
O21NR1032	Remodelación de canchas en la colonia Liberación Proletaria (clave 10-120), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	359,208.00	107,762.40	251,445.60	359,208.00	-	359,208.00	Se realizó trabajo de remodelación de canchas (1 ESP) mediante trabajos de: Excavación manual, acarreo de material fino granular, cimbra acabado común, colocación de acero de refuerzo, concreto hidráulico, colocación de euromalla, aplicación de pintura epóxica, desmantelamiento de estructura metálica, colocación de poste galvanizado.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR1033	Rehabilitación de talud en la colonia Lomas de Becerra (clave 10-124), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	926,716.00	278,014.80	648,701.20	926,716.00	-	926,716.00	Se realizó trabajo para la rehabilitación de 130.00 M2 en taludes mediante: Trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Despalme de material, por medios mecánicos; Demolicion de elementos de concreto reforzado con equipo neumático; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, elaborado en obra, para elementos de cimentación (zapatas, dados, traves de liga, contratraves); Canaleta a base de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=200 kg/cm2; Colocación de drenes de P.V.C. de 1.5" de diametro y 0.40m de largo.
O21NR1034	Continuación de la reja de tubos en el límite del derecho de vía de la super-vía poniente y el cause del río Guadalupe, colonia Lomas de Guadalupe (clave 10-131).	0.30	-	330,135.00	99,040.50	231,094.50	330,135.00	-	330,135.00	Se realizó trabajo para la continuación de reja de tubos en (1 ESP) mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Desyerbe y limpia del terreno realizada a mano; Plantilla de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 100 kg/cm2; Cimiento de mampostería de piedra brasa juntasada con mortero cemento arena en proporción 1:5; Cimbrado acabado común y descimbrado en losa tapa de cimentación; Suministro,habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 200 kg/cm2; Suministro y colocación de tubo de 4" de acero galvanizado; Pintura de esmalte aplicada en tubo de fierro galvanizado.
O21NR1035	Rehabilitación de banquetas y guarniciones en la colonia Lomas de Los Cedros (clave 10-135), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	522,089.00	-	522,089.00	522,089.00	-	522,089.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación de 601.00 M2 de banquetas y guarniciones mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolicion por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolicion de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O21NR1036	Instalación de red de riego por aspersión; Así como la recuperación de aguas pluviales en el parque la bola, colonia Lomas de San Ángel Inn (clave 10-139).	0.30	-	356,598.00	106,979.40	249,618.60	356,598.00	-	356,598.00	Se realizó trabajo para la colocación de concreto hidráulico, suministro, instalación y pruebas de cisterna, temporizador, kit de aspersores, suministro instalación de cable de cobre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O21NR1037	Ampliación de banquetas en calle Loreto esq. Ayuntamiento hasta calle Manuel Ignacio Altamirano colonia Loreto (clave 10-145), dentro del perímetro de la demarcación.	-	-	293,001.00	-	293,001.00	293,001.00	293,001.00	-	293,001.00	Se realizarán trabajos para la ampliación en 341.00 M2 de banquetas, mediante trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O21NR1038	Construcción de escalinatas en la colonia Los Camitos (clave 10-147), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	279,361.00	83,808.30	195,552.70	279,361.00	279,361.00	-	279,361.00	Se realizó trabajo de construcción de 87.00 M2 de escalinatas mediante trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
O21NR1039	Rehabilitación de banquetas y guarniciones en la colonia Mártires de Tacubaya (clave 10-150), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	295,090.00	-	295,090.00	295,090.00	295,090.00	-	295,090.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación de 229.00 M2 de banquetas y guarniciones mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
O21NR1040	Repellado incluido en barranca entre Rómulo O'farril y Ana María Gallaga colonia Miguel Hidalgo (clave 10-154), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	297,095.00	89,128.50	207,966.50	297,095.00	297,095.00	-	297,095.00	Se realizó trabajo de repellado de 350.00 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura; Desyerbe y limpia del terreno; Afine de taludes y fondo del corte en canales, con un espesor promedio de 5 cm; Suministro y colocación de drenes de 2" de diámetro y 1.00 m de longitud, protegido con geotextil para evitar el paso de finos; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada; Lechada de inyección cemento-agua f'c=180kg/cm2 con aditivo expansor de volumen y acelerante de fraguado; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Mejoramiento de terracería con tepetate en capa de 10 cm de espesor, compactada al 85% proctor.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR1041	Construcción de muro de contención en la colonia Milpa del Cedro (clave 10-155), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	245,125.00	73,537.50	171,587.50	245,125.00	-	245,125.00	Se realizó trabajo de construcción de 35.00 M2 de muros de construcción, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Desyerbe y limpia del terreno; Excavación a mano, zona "A", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Muro de mampostería de piedra braza hasta 2.50 m de altura, acabado aparente en una cara, juntado con mortero cemento arena 1:5; Conformación y compactación de la capa subrasante al 85% Proctor con apisonadora ballarina, incluye: tendido del material y suministro e incorporación de agua.
O21NR1042	Rehabilitación de banqueta para un sendero seguro en la colonia Minas de Cristo (clave 10-156), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	484,902.00	-	484,902.00	484,902.00	-	484,902.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación de 538.00 M2 de banquetas mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O21NR1043	Mejorando espacios en la colonia Molino de Santo Domingo (clave 10-159), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	504,003.00	151,200.90	352,802.10	352,802.10	-	504,003.00	Se realizó trabajo para el mejoramiento de (1 ESP), trabajos a realizar consisten en: Trazo y nivelación, relleno de zanjas; conformación y compactación, plantilla de concreto hidráulico, colocación de malla electrosoldada; tubo de acero galvanizado y pintura de esmalte.
O21NR1044	Rehabilitación de banquetas y guarniciones en la colonia Piloto (Adolfo López Mateos) (clave 10-171), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	552,515.00	-	552,515.00	552,515.00	-	552,515.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación de 619.00 M2 de banquetas y guarniciones mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR1045	Instalación de juegos infantiles, bienestar para los niños colonia Presidentes (clave 10-177), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	612,899.00	183,869.70	429,029.30	429,029.30	-	612,899.00	Se realizó trabajo de instalación de (1 MRE) de juegos infantiles que consta de: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Excavación a mano, zona "B" material clase I; Carga manual, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Relleno de zanjas con material (tepetape), compactado al 90% proctor con rodillo vibratorio; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Piso de caucho amortiguante, medida de pieza 50 * 50 cms. grosor 2.5 cms; Suministro de instalación de juegos infantiles , incluye: anclaje, tornillería, mano de obra y equipo necesario para su correcta instalación. Juego modular MP-H110323a-15 con 2 columpios y una resbaladilla doble; Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 13 mm (1/2 ") de diametro con cople, etiqueta verde; Suministro e instalacion de cable de cobre tipo THW; Suministro y colocación de reflector; Suministro e instalacion de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada; Suministro de instalación de interruptor sencillo QN5800.
O21NR1046	Continuidad de construcción del muro de contención en la colonia Prof. José Arturo López (clave 10-181), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	329,665.00	98,899.50	230,765.50	329,665.00	-	329,665.00	Se realizó trabajo en la construcción de 6.10 M2 de muro de contención, mediante trazo y nivelación para desplante de estructura para viabilidad; Desyerbe y limpia del terreno; Excavación a mano, zona "A", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Relleno de zanja con tepetape compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Muro de mampostería de piedra braza hasta 2.50 m de altura, acabado aparente en una cara, junteado con mortero cemento arena 1:5; Conformación y compactación de la capa subrasante al 85% Próctor con apisonadora ballarina.
O21NR1047	Construcción de barda en la barranca Tarango entre las calles Cda. 2a Puente Nacional y calle Puente Petreles, de la colonia Puente Colorado (clave 10-184).	0.30	-	399,193.00	119,757.90	279,435.10	399,193.00	-	399,193.00	Se realizó trabajo en la construcción de barda perimetral en 20.00 M2, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para viabilidad; Desyerbe y limpia del terreno; Excavación a mano, zona "A", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Relleno de zanja con tepetape compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Muro de mampostería de piedra braza hasta 2.50 m de altura, acabado aparente en una cara, junteado con mortero cemento arena 1:5; Conformación y compactación de la capa subrasante al 85% Próctor con apisonadora ballarina.
O21NR1048	Construcción de andador y barandales en Río Colorado y Río Jordán para los andadores de la colonia Puente Colorado Ampliación (clave 10-185), dentro del perímetro de la demarcación	0.30	-	371,630.00	111,489.00	260,141.00	371,630.00	-	371,630.00	Se realizó trabajo en la construcción de 110.00 M2 de andadores y barandales mediante: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolicion por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica , acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular,volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetape, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR1049	Reacondicionamiento de espacio público para cancha empastada colonia Reacomodo Pino Suárez (clave 10-188), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	271,640.00	81,492.00	190,148.00	271,640.00	-	271,640.00	Se realizó trabajo para reacondicionar (1) espacio público, mediante: Trazo, nivelación y compactación del terreno para recibir plancha de concreto; Suministro y montaje de estructura ligera formada con perfiles laminados para cancha y gradas; Suministro e instalación de pasto sintético color verde; Instalación de euromalla en el perímetro.
O21NR1050	Instalación de luminarias, más luz menos robos en la colonia San Ángel (clave 10-192), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	449,377.00	134,813.10	314,563.90	449,377.00	-	449,377.00	Se realizó trabajo de instalación de 16 luminarias mediante: Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Construcción de cimiento de 0.80x0.80x1.00m para poste de alumbrado tipo ornamento o jardín en material, zona C; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de pvc tipo conduit pesado, de 51mm de diámetro para canalizaciones subterráneas; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c =150 kg/cm2(03/2021; Registro de 0.40 x 0.70 x 0.80 de profundidad; Suministro, instalación y/o sustitución de luminaria existente por luminario a base de diodos emisores de luz (LEDS), con un modelo de leds y vidrio plano, led plus sin watts, tensión de alimentación 120-277 VCA con fotocelda; Suministro e instalación de poste conico de 9.00 m de altura con un brazo de 2.40 m con un diámetro de 521 mm (2") de diametro nominal, cedula 30; Instalación y prueba de cable, calibre 6; Conexión y prueba de fotocelda-varilla de tierra; Suministro y colocación de 4 juegos de anclas, de 19mm de diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado.
O21NR1051	Instalación de pasamanos en andadores de la colonia San Clemente (clave 10-195), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	655,378.00	196,613.40	458,764.60	655,378.00	-	655,378.00	Se realizó trabajo de instalación de pasamanos en 200.00 M2 en andadores, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chundo) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
O21NR1052	Instalación de luminarias en Pueblo Santa Fé (clave 10-198), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	744,578.00	223,373.40	521,204.60	744,578.00	-	744,578.00	Se realizó trabajo de instalación de 27 luminarias mediante: Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Construcción de cimiento de 0.80x0.80x1.00m para poste de alumbrado tipo ornamento o jardín en material, zona C; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de pvc tipo conduit pesado, de 51mm de diámetro para canalizaciones subterráneas; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c =150 kg/cm2(03/2021; Registro de 0.40 x 0.70 x 0.80 de profundidad; Suministro, instalación y/o sustitución de luminaria existente por luminario a base de diodos emisores de luz (LEDS), con un modelo de leds y vidrio plano, led plus sin watts, tensión de alimentación 120-277 VCA con fotocelda; Suministro e instalación de poste conico de 9.00 m de altura con un brazo de 2.40 m con un diámetro de 521 mm (2") de diametro nominal, cedula 30; Instalación y prueba de cable, calibre 6; Conexión y prueba de fotocelda-varilla de tierra; Suministro y colocación de 4 juegos de anclas, de 19mm de diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR1053	Reconstrucción de escalinatas y andadores con barandales 2a etapa en la colonia Santa Lucía (clave 10-200), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	736,732.00	221,019.60	515,712.40	736,732.00	-	736,732.00	Se realizó trabajo para la reconstrucción de 240.00 M2 de escalinatas y andadores con barandales, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoladada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
O21NR1054	Construcción de escalinatas a partir de Jaribu hasta el parque en cerrada Abubillas en la colonia Tepeaca Ampliación (clave 10-211), dentro del perímetro de la demarcación.	0.30	-	321,033.00	96,309.90	224,723.10	321,033.00	-	321,033.00	Se realizó trabajo en la construcción de 67.00 M2 de escalinatas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoladada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
O21NR1055	Instalación de alumbrado, más iluminación para más seguridad en la colonia Tepopotta (clave 10-212), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	279,670.00	83,901.00	195,769.00	279,670.00	-	279,670.00	Se realizó trabajo de instalación de 10 luminarias mediante: Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Construcción de cimiento de 0.80x0.80x1.00m para poste de alumbrado tipo ornamento o jardín en material, zona C; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de pvc tipo conduit pesado, de 51mm de diámetro para canalizaciones subterráneas; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c =150 kg/cm2/03/2021; Registro de 0.40 x 0.70 x 0.80 de profundidad; Suministro, instalación y/o sustitución de luminaria existente por luminario a base de diodos emisores de luz (LEDs), con un modelo de leds y vidrio plano, led plus sin watts, tensión de alimentación 120-277 VCA con fotocelda; Suministro e instalación de poste conico de 9.00 m de altura con un brazo de 2.40 m con un diámetro de 521 mm (2") de diametro nominal, cedula 30; Instalación y prueba de cable, calibre 6; Conexión y prueba de fotocelda-varilla de tierra; Suministro y colocación de 4 juegos de anclas, de 19mm de diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado.
O21NR1056	Colocación luminarias de tipo led en la colonia Tetelpan (clave 10-213), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	627,008.00	188,102.40	438,905.60	627,008.00	-	627,008.00	Se realizó trabajo en la colocación de 23 luminarias tipo led mediante: Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Construcción de cimiento de 0.80x0.80x1.00m para poste de alumbrado tipo ornamento o jardín en material, zona C; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de pvc tipo conduit pesado, de 51mm de diámetro para canalizaciones subterráneas; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c =150 kg/cm2/03/2021; Registro de 0.40 x 0.70 x 0.80 de profundidad; Suministro, instalación y/o sustitución de luminaria existente por luminario a base de diodos emisores de luz (LEDs), con un modelo de leds y vidrio plano, led plus sin watts, tensión de alimentación 120-277 VCA con fotocelda; Suministro e instalación de poste conico de 9.00 m de altura con un brazo de 2.40 m con un diámetro de 521 mm (2") de diametro nominal, cedula 30; Instalación y prueba de cable, calibre 6; Conexión y prueba de fotocelda-varilla de tierra; Suministro y colocación de 4 juegos de anclas, de 19mm de diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR1057	Instalar gimnasio con barras y área de juegos infantiles en la colonia Tetlalpan (clave 10-215), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	263,180.00	78,954.00	184,226.00	263,180.00	-	263,180.00	Se realizó trabajo para instalar (1 EQG) gimnasio y (1 EQU) juegos infantiles mediante: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Excavación a mano, zona "B" material clase I; Carga manual, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Relleno de zanjas con material (tepetate), compactado al 90% proctor con rodillo vibratorio; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c=200 kg/cm2; Piso de caucho amortiguante, medida de pieza 50 * 50 cms. grosor 2.5 cms; Suministro de instalación de juegos infantiles , incluye: anclaje, tornillería, mano de obra y equipo necesario para su correcta instalación. Juego modular MP-H110323a-15 con 2 columpios y una resbaladilla doble; Suministro y colocacion de tubo conduit galvanizado de 13 mm (1/2 ") de diametro con cople, etiqueta verde; Suministro e instalacion de cable de cobre tipo THW; Suministro y colocación de reflector; Suministro e instalacion de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada; Suministro de instalación de interruptor sencillo QN5800.
O21NR1058	Modificar y rediseñar rampa de acceso principal, con barandal y retiro de jardineras, en Calzada Desierto de Los Leones y hasta calle Tizupan colonia Tizampampano (clave 10-216).	0.30	-	253,283.00	75,984.90	177,298.10	253,283.00	-	253,283.00	Se realizó trabajo para modificar y rediseñar rampa de acceso principal, con barandal y retiro de jardineras en 85.00 M2, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica , acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular; volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
O21NR1059	Instalación de luminarias en la colonia Tizapan ,Tizapan San Ángel (clave 10-217), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	783,750.00	-	783,750.00	783,750.00	-	783,750.00	Se realizarán trabajos de instalación de 29 luminarias mediante: Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Planilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c= 100 kg/cm2; Construcción de cimiento de 0.80x0.80x1.00m para poste de alumbrado tipo ornamento o jardín en material, zona C; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de pvc tipo conduit pesado, de 51mm de diámetro para canalizaciones subterráneas; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c =150 kg/cm201/03/2021; Registro de 0.40 x 0.70 x 0.80 de profundidad; Suministro, instalación y/o sustitución de luminaria existente por luminario a base de diodos emisores de luz (LEDS), con un modelo de leds y vidrio plano, led plus sin watts, tensión de alimentación 120-277 VCA con fotocelda; Suministro e instalación de poste conico de 9.00 m de altura con un brazo de 2.40 m con un diámetro de 521 mm (2") de diametro nominal, cedula 30; Instalación y prueba de cable, calibre 6; Conexión y prueba de fotocelda-varilla de tierra; Suministro y colocación de 4 juegos de anclas, de 19mm de diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado.
O21NR1060	Mejoramiento de andadores y calles en calle Malitzin, Chalchitlicue y Tonatzin en la colonia Unidad Popular Tepeaca (clave 10-232), dentro del perímetro de la demarcación.	0.30	-	365,085.00	109,525.50	255,559.50	365,085.00	-	365,085.00	Se realizó trabajo para el mejoramiento de andadores y calles en 109.00 M2, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica , acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular; volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR1061	Instalación de domo en el parque Unión Olivos (clave 10-233), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	274,979.00	82,493.70	192,485.30	274,979.00	-	274,979.00	Se realizó trabajo de instalación de domo en (1 PAR), mediante: Instalación de toldo curvo con estructura permeante, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos, laca, anthingos, retardante, resistencia a la tracción, tensores, cables de acero, impermeable, factor de protección UV en un 99 %, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación. (medidas aprox. 4.50 M X 20.50 m).
O21NR1062	Instalación de luminarias de buena calidad en escalinatas de acceso a la colonia de circuito Valentín Gómez Farias frente a andador Michoacán colonia Valentín Gómez Farias, clave 10-235.	-	-	338,579.00	-	338,579.00	338,579.00	-	338,579.00	Se realizarán trabajos de instalación de 12 luminarias mediante: Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Construcción de cimiento de 0.80x0.80x1.00m para poste de alumbrado tipo ornamento o jardín en material, zona C; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de pvc tipo conduit pesado, de 51mm de diámetro para canalizaciones subterráneas; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c =150 kg/cm201/03/2021; Registro de 0.40 x 0.70 x 0.80 de profundidad; Suministro, instalación y/o sustitución de luminaria existente por luminario a base de diodos emisores de luz (LEDS), con un modelo de leds y vidrio plano, led plus sin watts, tensión de alimentación 120-277 VCA con fotocelda; Suministro e instalación de poste conico de 9.00 m de altura con un brazo de 2.40 m con un diámetro de 521 mm (2") de diametro nominal, cedula 30; Instalación y prueba de cable, calibre 6; Conexión y prueba de fotocelda-varilla de tierra; Suministro y colocación de 4 juegos de anclas, de 19mm de diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado.
O21NR1063	Construcción de estacionamiento en su 3a. etapa ubicado en calle Jazmin esquina con Cda. Orquídea colonia Zotoltilda (clave 10-240), dentro del perímetro de la demarcación.	0.30	-	305,741.00	91,722.30	214,018.70	305,741.00	-	305,741.00	Se realizó trabajo en la construcción de estacionamiento en su 3a etapa en (1 ESP), trabajos a realizar consisten en: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Excavación a mano, zona "B" material clase I; Carga manual, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Suministro e instalacion de cable de cobre tipo THW; Suministro y colocación de reflector; Suministro e instalacion de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada.
O21NR1064	Mejoramiento de cancha en la colonia 2a El Pirul Ampliación (clave 10-245), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	298,944.00	89,683.20	209,260.80	298,944.00	-	298,944.00	Se realizó trabajo para el mejoramiento de cancha (1 DEP) mediante trabajos de: Trazo, nivelación y compactación del terreno para recibir plancha de concreto; Suministro y montaje de estructura ligera formada con perfiles laminados para cancha y gradas; Suministro e instalación de pasto sintético color verde; Instalación de euromalla en el perímetro.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR1065	Reconstrucción de escalinatas y colocación de pasamanos en todos los andadores de la colonia 2a Jalalpa Tepito Ampliación (clave 10-246), dentro del perímetro de la demarcación.	0.30	-	399,682.00	119,904.60	279,777.40	399,682.00	-	399,682.00	Se realizó trabajo para la reconstrucción de escalinatas y colocación de pasamanos en 119.50 M2, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
O21NR1066	Continuación de rehabilitación de banqueta en Javier Barros Sierra desde la división Av. Santa Fe hacia la glorieta de Vasco de Quiroga en la colonia Lomas de Santa Fe II.	-	-	560,230.00	-	560,230.00	560,230.00	-	560,230.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de banqueta en 750.00 M2, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O21NR1067	Rehabilitación de banquetas y guarniciones, en la colonia Olivar del Conde 2a Sección II (clave 10-255), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	732,320.00	-	732,320.00	732,320.00	-	732,320.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de banquetas y guarniciones en 830.00 M2 mediante: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O21NR1068	Instalación de luminarias, en la colonia Santa Fe KM 8.5 (clave 10-256), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	266,054.00	79,816.20	186,237.80	266,054.00	-	266,054.00	Se realizó trabajo en la instalación de 9 luminarias mediante: Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Construcción de cimiento de 0.80x0.80x1.00m para poste de alumbrado tipo ornamento o jardín en material, zona C; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de pvc tipo conduit pesado, de 51mm de diámetro para canalizaciones subterráneas; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c =150 kg/cm201/03/2021; Registro de 0.40 x 0.70 x 0.80 de profundidad; Suministro, instalación y/o sustitución de luminaria existente por luminario a base de diodos emisores de luz (LEDS), con un modelo de leds y vidrio plano, led plus sin watts, tensión de alimentación 120-277 VCA con fotocelda; Suministro e instalación de poste conico de 9.00 m de altura con un brazo de 2.40 m con un diámetro de 521 mm (2") de diametro nominal, cedula 30; Instalación y prueba de cable, calibre 6; Conexión y prueba de fotocelda-varilla de tierra; Suministro y colocación de 4 juegos de anclas, de 19mm de diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR1069	Rehabilitación de empedrado de calles, en la colonia Hacienda de Guadalupe Chimalistac (clave 10-004), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	313,830.00	-	313,830.00	313,830.00	313,830.00	-	313,830.00	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de empedrado en 220.00 M2 mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques con equipo de topografía; Retiro de empedrado existente por medios manuales; Carga, acarreo en carretilla y descarga a primera estación de 20 m; Conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Próctor con apisonadora bailarina; Suministro y colocación de piedra de río para vialidad de diferentes tamaños asentada con mortero cemento-arena en proporción 1:4.
O21NR1070	Rehabilitación de empedrado de calles, en la colonia Águilas Píares (clave 10-006), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	325,246.00	-	325,246.00	325,246.00	325,246.00	-	325,246.00	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de empedrado en 228.00 M2 mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques con equipo de topografía; Retiro de empedrado existente por medios manuales; Carga, acarreo en carretilla y descarga a primera estación de 20 m; Conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Próctor con apisonadora bailarina; Suministro y colocación de piedra de río para vialidad de diferentes tamaños asentada con mortero cemento-arena en proporción 1:4.
O21NR1071	Mejoramiento de áreas peatonales y vehiculares con concreto hidráulico en la colonia Alfalfar (clave 10-008), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	327,209.00	-	327,209.00	327,209.00	327,209.00	-	327,209.00	Se realizarán trabajos para el mejoramiento de áreas peatonales y vehiculares en 899.00 M2 de concreto hidráulico mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estrado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR1072	Reencarpentamiento de 3 calles completas en la colonia Alfonso XIII (clave 10-009), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	691,476.00	-	691,476.00	691,476.00	691,476.00	-	691,476.00	Se realizarán trabajos para el reencarpentamiento en 3 calles de 1,948.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O21NR1073	Pavimentación de calles (bacheo) en calle Paso del Molino, colonia La Mexicana Ampliación (clave 10-013), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	304,774.00	-	304,774.00	304,774.00	304,774.00	-	304,774.00	Se realizarán trabajos de pavimentación de calle (bacheo) en 290.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Limpieza (Aplicación de aire a alta velocidad para desalojar impurezas); Sellado (aplicación de emulsión a alta presión para sellar grietas internas y externas, así como el interior del bache); Llenado (se realiza al permitir el paso del agregado, a través del chorro de emulsión en forma de cono, produciéndose con esto la mezcla asfáltica que servirá para cubrir la oquedad por inyección a presión que se ejecuta desde el fondo hasta la superficie); Poreo de la reparación (se refiere a la aplicación de arena seca para acelerar el rompimiento de la emulsión y permitir el acceso inmediato del flujo vehicular a la superficie intervenida sin que sufra ninguna distorsión o que la mezcla se adhiera a los neumáticos de los automóviles).
O21NR1074	Sustitución con concreto hidráulico en calle andador 1 y calle 5 y sustitución de cuadros de concreto en calle de Paseo Lomas de Jalalpa, colonia Jalalpa Ampliación (clave 10-014).	0.30	-	368,004.00	110,401.20	257,602.80	368,004.00	368,004.00	-	368,004.00	Se realizó trabajo de sustitución de concreto hidráulico en 283.00 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para viabilidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepelate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR1075	Mejoramiento de calles en la colonia Arturo Gamiz (clave 10-017), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	246,485.00	-	246,485.00	246,485.00	246,485.00	-	246,485.00	Se realizarán trabajos en el mejoramiento de calles en 688.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para viabilidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsiguientes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR1076	Pavimentación sobre calle minas colonia Anvide (clave 10-019), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	291,581.00	-	291,581.00	291,581.00	291,581.00	-	291,581.00	Se realizarán trabajos en la pavimentación de calles en 811.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para viabilidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsiguientes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O21NR1077	Pavimentación de la calle Porvenir, entre Av. Universidad y calle Alumnos colonia Axotla (clave 10-024), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	359,311.00	-	359,311.00	359,311.00	359,311.00	-	359,311.00	Se realizarán trabajos en la pavimentación de calle en 996.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsiguientes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR1078	Pavimentación de concreto hidráulico en calle Gral. Miguel Negrete en la colonia Bejero (clave 10-028), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	297,979.00	89,393.70	208,585.30	297,979.00	-	-	297,979.00	Se realizó trabajo en la pavimentación de calle en 229.00 M2 de concreto hidráulico mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estrado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR1079	Pavimentación de las calles en la colonia Campo de Tiro Los Gamitos (clave 10-035), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	244,786.00	-	244,786.00	244,786.00	244,786.00	-	244,786.00	Se realizarán trabajos en la pavimentación de calles en 668.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsiguientes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR1080	Pavimentación con concreto hidráulico en cda. (calle) 11 de noviembre entre cda. Emiliano Zapata y cda. Ocotzingo, colonia Canutillo Aguascalientes (clave 10-037).	0.30	-	246,562.00	73,968.60	172,593.40	246,562.00	246,562.00	-	246,562.00	Se realizó trabajo en la pavimentación de calle en 190.00 M2 de concreto hidráulico mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estrado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O21NR1081	Rehabilitación de empedrado en las calles paseo del río, calle secreto, calle Josefina Priory y calle San Sebastián, colonia Chimalistac (clave 10-042).	-	-	350,642.00	-	350,642.00	350,642.00	350,642.00	-	350,642.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de calles en 245.00 M2 de empedrado mediante: Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y logitudinal; Retiro de empedrado existente por medios manuales; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material fino o granular; Conformación y compactación de la capa subasante al 90% Próctor con apisonadora bailarina, incluye: tendido del material y suministro e incorporación de agua; Suministro y colocación de piedra de río para vialidad de diferentes tamaños asentada con mortero cemento-arena en proporción 1:4.
O21NR1082	Pavimentación de calles en la colonia Corpus Christy (clave 10-047), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	1,120,345.00	-	1,120,345.00	1,120,345.00	1,120,345.00	-	1,120,345.00	Se realizarán trabajos en la pavimentación de calle en 3,154.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR1083	Pavimentación de calles (bacheo) en la colonia Cristo Rey (clave 10-050), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	329,374.00	-	329,374.00	329,374.00	329,374.00	-	329,374.00	Se realizarán trabajos en la pavimentación de calle (bacheo) en 923.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR1084	Sustitución de pavimentación de adoquero existente por nuevo en calle Caguas entre Av. Centenario y Colina de Arcibo, colonia Rinconada de Tarango (clave 10-051).	-	-	240,595.00	-	240,595.00	240,595.00	240,595.00	-	240,595.00	Se realizarán trabajos en la sustitución de pavimentación en 328.00 M2 de adoquero existente por nuevo mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Retiro de adoquero hexagonal por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión de material fino granular; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Pavimento de adoquero de color tipo hexagonal de 8 cm de espesor, sobre cama de mortero calhidra-arena en proporción 1:5 de 5 cm de espesor.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR1085	Pavimentación de concreto hidráulico, en la colonia El Bosque 2a Sección Ampliación (clave 10-057), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	258,030.00	77,409.00	180,621.00	258,030.00	-	258,030.00	Se realizó trabajo en la pavimentación de calle en 193.00 M2 de concreto hidráulico mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estrado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR1086	Pavimentación de calles en la colonia Estado de Hidalgo (clave 10-071), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	358,080.00	-	358,080.00	358,080.00	-	358,080.00	Se realizarán trabajos en la pavimentación de calle en 1,005.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsiguientes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR1087	Reparación de la calle Margaritas en la colonia Florida (clave 10-073), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	556,083.00	-	556,083.00	556,083.00	-	556,083.00	Se realizarán trabajos en la reparación de calle en 1,575.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsiguientes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR1088	Pavimentación de concreto hidráulico en calle Encino de LT-28 a esq. Juborebampo No. 68, colonia Garcinarero Norte (clave 10-077), dentro del perímetro de la demarcación.	0.30	-	526,074.00	157,822.20	368,251.80	526,074.00	-	526,074.00	Se realizó trabajo en la pavimentación de calle en 395.00 M2 de concreto hidráulico mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estrado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR1089	Sustitución de planchas de concreto en Paseo de Los Alcanfores del lote 10 al lote 3, colonia Garcimarrero Reacomodo (clave 10-078), dentro del perímetro de la demarcación.	0.30	-	277,932.00	83,379.60	194,552.40	277,932.00	-	277,932.00	Se realizó trabajo en la sustitución de calle en 214.00 M2 de concreto hidráulico mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR1090	Reencarpamiento de calles para beneficio de la colonia Jalapa (clave 10-088), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	524,819.00	-	524,819.00	524,819.00	-	524,819.00	Se realizarán trabajos en la pavimentación de calles en 1,468.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR1091	Sustitución de pavimento con concreto hidráulico en los andadores sin nombre, de la colonia Jalapa Tepito (clave 10-090), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.30	-	585,718.00	175,715.40	410,002.60	585,718.00	-	585,718.00	Se realizó trabajo en la sustitución de pavimento en 452.00 M2 de concreto hidráulico mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR1092	Cambio de adoquín por concreto hidráulico en la colonia La Cañada (clave 10-096), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	410,869.00	123,260.70	287,608.30	410,869.00	-	410,869.00	Se realizó trabajo en el cambio de concreto hidráulico en 308.00 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR1093	Sustitución de pavimento con concreto hidráulico y complemento con banquetas en la colonia La Huerta (clave 10-102), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.30	-	261,075.00	78,322.50	182,752.50	261,075.00	-	261,075.00	Se realizó trabajo en la sustitución de pavimento de concreto hidráulico en 201.00 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR1094	Pavimentación en la colonia La Joya (clave 10-103), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	513,607.00	-	513,607.00	513,607.00	-	513,607.00	Se realizarán trabajos en la pavimentación de calles en 1,445.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsiguientes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR1095	Colocación de concreto hidráulico en calle 1 sobre José Gálvez Moya hasta calle 5 colonia La Martinica (clave 10-105), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.30	-	457,484.00	137,245.20	320,238.80	457,484.00	-	457,484.00	Se realizó trabajo en la colocación de concreto hidráulico en 343.00 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR1096	Pavimentación para calles seguras y sin baches en la colonia La Mexicana (clave 10-106), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	635,374.00	-	635,374.00	635,374.00	-	635,374.00	Se realizarán trabajos en la pavimentación de calles en 1,790.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsiguientes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR1097	Mejoramiento de suelo en la colonia La Palmita (clave 10-109), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	309,681.00	-	309,681.00	309,681.00	-	309,681.00	Se realizarán trabajos en el mejoramiento de calles en 840.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsiguientes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR1098	Pavimentación de carpeta asfáltica en la colonia La presa (clave 10-111), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	328,270.00	-	328,270.00	328,270.00	-	328,270.00	Se realizarán trabajos en la pavimentación de calles en 920.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsiguientes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR1099	Pavimentación de la calle Cresta con pavimento asfáltico, entre calle Aquiles y Calzada Las Águilas colonia Lomas de Atoyacatlán (clave 10-123), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	308,401.00	-	308,401.00	308,401.00	-	308,401.00	Se realizarán trabajos en la pavimentación de calles en 853.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsiguientes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR1100	Mantenimiento de calles cerradas en la colonia Lomas de Capulín (clave 10-128), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	340,259.00	-	340,259.00	340,259.00	-	340,259.00	Se realizarán trabajos para el mantenimiento de calles en 954.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsiguientes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR1101	Cambio de adoquín por concreto hidráulico en la colonia Lomas de Nuevo México (clave 10-136), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	326,558.00	97,967.40	228,590.60	326,558.00	-	326,558.00	Se realizó trabajo de sustitución por concreto hidráulico en 256.00 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR1102	Reparación total del andador Eucalipto por concreto hidráulico y muro de contención en la colonia Lomas de Santo Domingo Ampliación (clave 10-142).	0.30	-	297,691.00	89,307.30	208,383.70	297,691.00	-	297,691.00	Se realizó trabajo de sustitución por concreto hidráulico en 229.00 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR1103	Reparación con concreto hidráulico en la calle 8 entre Calzada Desierto de Los Leones y calle 3, colonia Lomas de Tetelpan (clave 10-144), dentro del perímetro de la demarcación.	0.30	-	394,627.00	118,388.10	276,238.90	394,627.00	-	394,627.00	Se realizó trabajo de sustitución por concreto hidráulico en 304.00 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR1104	Pavimento para la colonia Margarita Maza de Juárez (clave 10-148), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	298,000.00	-	298,000.00	298,000.00	-	298,000.00	Se realizarán trabajos en la pavimentación de calles en 407.00 M2 de adoquín mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía; Retiro de adocreto hexagonal por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Pavimento de adocreto de color tipo hexagonal de 8 cm de espesor, sobre cama de mortero calidra-arena en proporción 1:5 de 5 cm de espesor.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O21NR1105	Pavimentación de calles en la colonia María G. de García Ruiz (clave 10-149), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	408,591.00	-	408,591.00	408,591.00	408,591.00	-	408,591.00	Se realizarán trabajos en la pavimentación de calles en 1,147.00 M2 de adoquín mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía; Retiro de adocreto hexagonal por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Pavimento de adocreto de color tipo hexagonal de 8 cm de espesor, sobre cama de mortero calhídra-arena en proporción 1:5 de 5 cm de espesor.
O21NR1106	Pavimento de concreto hidráulico en calle 2 de mayo y paso peatonal colonia Miguel Gaona Armenta (clave 10-153), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	429,593.00	128,877.90	300,715.10	429,593.00	429,593.00	-	429,593.00	Se realizó trabajo en el pavimento de concreto hidráulico en 331.00 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR1107	Reencarpetao de calle rosa tártara desde, bajo puente de Av. alta tensión hasta Av. rosa blanca colonia Molino de Rosas Ampliación (clave 10-158).	-	-	380,330.00	-	380,330.00	380,330.00	380,330.00	-	380,330.00	Se realizarán trabajos del reencarpetao en 1,068.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR1108	Pavimentación de carpeta asfáltica en Priv. de los Ángeles de barranca del moral a Av. Toluca, colonia Olivar de Los Padres (clave 10-163), dentro del perímetro de la demarcación	-	-	1,166,878.00	-	1,166,878.00	1,166,878.00	1,166,878.00	-	1,166,878.00	Se realizarán trabajos de pavimentación en 3,268.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR1109	Pavimento de concreto hidráulico en calle mina de azufre colonia Palmas Axotilla (clave 10-167), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	333,824.00	100,147.20	233,676.80	333,824.00	-	333,824.00	Se realizó trabajo en el pavimento de concreto hidráulico en 257.00 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR1110	Sustitución de concreto hidráulico en calle 1ª de Abril y calle Membrillo y colocación de concreto en calles faltantes, colonia Paraje El Caballito (clave 10-168).	0.30	-	1,007,231.00	302,169.30	705,061.70	1,007,231.00	-	1,007,231.00	Se realizó trabajo de sustitución de concreto hidráulico en 772.00 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR1111	Pavimento de concreto hidráulico en Av. Ernesto J. Piper colonia Paseo de Las Lomas-San Gabriel (clave 10-170), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	385,202.00	115,560.60	269,641.40	385,202.00	-	385,202.00	Se realizó trabajo Pavimento de concreto hidráulico en 297.00 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR1112	Pavimentación en toda la colonia Piloto (Adolfo López Mateos Ampliación) (clave 10-172), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	740,320.00	-	740,320.00	740,320.00	-	740,320.00	Se realizarán trabajos de pavimentación en 2,087.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O21NR1113	Pavimentación en la calle Ricardo F. Magón entre calle 1 y calle 9 y calle 1 a la 4 entre barda la pera xochinahuac y calle Ricardo F. Magón colonia Ponciano Ariaga (Clave 10-175)	-	-	304,044.00	-	304,044.00	304,044.00	304,044.00	-	304,044.00	Se realizarán trabajos de pavimentación en 852.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR1114	Pavimento de concreto hidráulico en la colonia Presidentes 2a Ampliación (clave 10-179), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	546,835.00	164,050.50	382,784.50	546,835.00	546,835.00	-	546,835.00	Se realizó trabajo de pavimento de concreto hidráulico en 431.00 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR1115	Pavimento de concreto hidráulico en calle pueblo nuevo y cerrada de pueblo nuevo colonia Pueblo Nuevo (clave 10-183), dentro del perímetro de la demarcación.	0.30	-	280,795.00	84,238.50	196,556.50	280,795.00	280,795.00	-	280,795.00	Se realizó trabajo de pavimento de concreto hidráulico en 210.00 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR1116	Pavimento de concreto hidráulico en las calles mina sacramento y mina rica colonia Real Del Monte (clave 10-189), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	336,491.00	100,947.30	235,543.70	336,491.00	336,491.00	-	336,491.00	Se realizó trabajo de pavimento de concreto hidráulico en 259.00 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O21NR1117	Renivelación de nueve calles adoquinadas y pasamanos para dos andadores en la colonia Rincón de la bolsa (clave 10-190), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	-	323,199.00	-	323,199.00	323,199.00	323,199.00	-	323,199.00	Se realizarán trabajos en la renivelación de calles en 441.00 M2 de adoquín mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía; Retiro de adocreto hexagonal por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Pavimento de adocreto de color tipo hexagonal de 8 cm de espesor, sobre cama de mortero calhidra-arena en proporción 1:5 de 5 cm de espesor.
O21NR1118	Pavimentación para la reparación de estacionamiento en la colonia San Gabriel (clave 10-196), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	255,342.00	-	255,342.00	255,342.00	255,342.00	-	255,342.00	Se realizarán trabajos de pavimentación en 714.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsiguientes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR1119	Pavimentación de calles en la colonia Santa Lucía Reacomodo (clave 10-201), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	277,596.00	-	277,596.00	277,596.00	277,596.00	-	277,596.00	Se realizarán trabajos de pavimentación de calles en 777.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsiguientes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR1120	Pavimento de concreto hidráulico en la Av. Tecolalco, colonia Tecolalco (clave 10-208), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	298,938.00	89,681.40	209,256.60	298,938.00	298,938.00	-	298,938.00	Se realizó trabajo de pavimento de concreto hidráulico en 230.00 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR1121	Pavimento de concreto hidráulico en Av. Emiliano Zapata y Arboledas, colonia Tlacoyaque (clave 10-219), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	350,228.00	105,068.40	245,159.60	350,228.00	-	350,228.00	Se realizó trabajo de pavimento de concreto hidráulico en 269.00 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR1122	Pavimentación en varias calles de la colonia Tlacuitlapa (clave 10-222), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	449,821.00	-	449,821.00	449,821.00	-	449,821.00	Se realizarán trabajos de pavimentación de calles en 1,264.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsiguientes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR1123	Sustitución de concreto hidráulico en calles de la colonia Tlapechico (clave 10-224), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	461,822.00	138,546.60	323,275.40	461,822.00	-	461,822.00	Se realizó trabajo de Sustitución de concreto hidráulico en 356.00 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR1124	Pavimentación de calles en la colonia Tolteca (clave 10-226), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	402,478.00	-	402,478.00	402,478.00	-	402,478.00	Se realizarán trabajos en la pavimentación de calles en 1,130.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsiguientes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR1125	Pavimentación de concreto hidráulico en Av. Principales como Av. De los Tanques en la colonia Torres de Potrero (clave 10-228), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.30	-	902,815.00	270,844.50	631,970.50	902,815.00	-	902,815.00	Se realizó trabajo para la pavimentación de concreto hidráulico en 693.00 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR1126	Pavimentación de concreto hidráulico en la colonia Villa Solidaridad (clave 10-237), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	276,960.00	83,088.00	193,872.00	276,960.00	-	276,960.00	Se realizó trabajo en la Pavimentación de concreto hidráulico en 207.00 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR1127	Reparación de pavimento de asfalto en calle Orqan y Acayacan en la colonia Zenon Delgado (clave 10-239), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	387,320.00	-	387,320.00	387,320.00	-	387,320.00	Se realizarán trabajos para la reparación de pavimento en 1,087.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsiguientes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR1128	Pavimentación en la colonia 19 de Mayo (clave 10-241), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	312,367.00	-	312,367.00	312,367.00	-	312,367.00	Se realizarán trabajos para la pavimentación en 845.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsiguientes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR1129	Pavimento de concreto hidráulico en calle Belén de Las Flores de la entrada de la colonia hasta Cda. 5 a Belén de Las Flores colonia Belén de Las Flores, (clave 10-249).	0.30	-	281,100.00	84,330.00	196,770.00	281,100.00	-	281,100.00	Se realizó trabajo para la pavimentación de concreto hidráulico en 200.00 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para viabilidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanjas con tepetate compactado al 95% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estrado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR1130	Cambio de red hidráulica en su totalidad de la colonia Atlamaxac (clave 10-020), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	263,482.00	-	263,482.00	263,482.00	-	263,482.00	Se realizarán trabajos para el cambio de red hidráulica en su totalidad en 36.30 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tamos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
O21NR1131	Cambio de red de Agua Potable en la colonia Canutillo 3a Sección (clave 10-038), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	363,078.00	-	363,078.00	363,078.00	-	363,078.00	Se realizarán trabajos para el cambio de red de Agua Potable en 53.00 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tamos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR1132	Cambio de red de agua potable, en la sección "N", de la colonia El Pirú (Fraccionamiento) (clave 10-064), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	309,213.00	-	309,213.00	309,213.00	-	309,213.00	Se realizarán trabajos para el cambio de red de agua potable en 42.50 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
O21NR1133	Cambio de red hidráulica en calle 1a privada hasta la escuela Alexander Bain colonia Flor de María (clave 10-072), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	-	-	276,772.00	-	276,772.00	276,772.00	-	276,772.00	Se realizarán trabajos para el cambio de red hidráulica en 34.00 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
O21NR1134	Continuación de cambio de red hidráulica en la colonia Galeana (clave 10-075), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	260,713.00	-	260,713.00	260,713.00	-	260,713.00	Se realizarán trabajos para el continuación de cambio de red hidráulica en 35.50 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR1135	Cambio de red de agua potable en la colonia Liberales de 1857 (clave 10-121), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	514,072.00	-	514,072.00	514,072.00	-	514,072.00	Se realizarán trabajos para el cambio de red de agua potable en 70.00 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tamos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
O21NR1136	Sustitución de la red de agua potable en toda la colonia Lomas de Santa Fe (clave 10-140), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	272,331.00	-	272,331.00	272,331.00	-	272,331.00	Se realizarán trabajos en la sustitución de red de agua potable en 34.00 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tamos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
O21NR1137	Cambio de red hidráulica y válvula entre calle Gabriel Camona y Carlos A. Madrazo colonia Privada Centenario (clave 10-180), dentro del perímetro de la demarcación.	-	-	289,706.00	-	289,706.00	289,706.00	-	289,706.00	Se realizarán trabajos para el cambio de red hidráulica y válvula en 37.00 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tamos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR1138	Cambio de red de agua potable en la colonia La Victoria (clave 10-242), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	347,133.00	-	347,133.00	347,133.00	-	347,133.00	Se realizarán trabajos el cambio de red de agua potable en 50.00 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal Fc= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tampos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
O21NR1139	Reparación de red hidráulica y tomas de agua independiente en la colonia 26 de Julio (clave 10-244), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	284,868.00	-	284,868.00	284,868.00	-	284,868.00	Se realizarán trabajos en la reparación de red hidráulica en 33.00 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal Fc= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tampos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
O21NR1140	Sustitución de red hidráulica en la colonia Olivar del Conde 2a Sección I (clave 10-254), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	954,588.00	-	954,588.00	954,588.00	-	954,588.00	Se realizarán trabajos en la sustitución de red hidráulica en 189.00 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal Fc= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tampos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR1141	Construcción del centro interactivo comunitario colonia Ave Real (clave 10-023), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	320,673.00	96,201.90	224,471.10	320,673.00	-	320,673.00	Se realizó trabajo para la construcción del centro interactivo (1 INM) mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, impermeabilización, piso de loseta.
O21NR1142	Acabado de aula de usos múltiples en calle tantalo entre petrel y guacamayo colonia Ave Real Ampliación (clave 10-023), dentro del perímetro de la demarcación.	0.30	-	266,963.00	80,088.90	186,874.10	266,963.00	-	266,963.00	Se realizó trabajo para el acabado de aula de usos múltiples (1 INM) mediante trabajos de: Desyerbe y limpieza de terreno, trazo y nivelación, acarreo de material fino, excavación, plantilla de concreto hidráulico, cimbra acabado común, acero de refuerzo, relleno de zanjas, conformación y compactación de terreno, colocación de malla electrosoldada, cimbra acabado común, muro de tabique rojo.
O21NR1143	Continuación de la construcción de centro social en la colonia Merced Gómez (clave 10-151), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	742,981.00	222,894.30	520,086.70	742,981.00	-	742,981.00	Se realizó trabajo para la continuación de construcción de centro social (1 INM) mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta.
O21NR1144	Construcción de salón de actividades culturales, cursos y entretenimiento en la colonia Tajuote (clave 10-209), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	271,377.00	81,413.10	189,963.90	271,377.00	-	271,377.00	Se realizó trabajo para la construcción de salón de actividades culturales, cursos y entretenimiento (1 INM) mediante trabajos de: Desyerbe y limpieza de terreno, trazo y nivelación, acarreo de material fino, excavación, plantilla de concreto hidráulico, cimbra acabado común, acero de refuerzo, relleno de zanjas, conformación y compactación de terreno.
O21NR1145	Remodelación de la casa de cultura Villa Verdum (clave 10-238), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	375,513.00	112,653.90	262,859.10	375,513.00	-	375,513.00	Se realizó trabajo para la remodelación de la casa de cultura Villa Verdum (1 INM) mediante trabajos de: Demolición por medios manuales de recubrimientos de azulejo y desmontaje de elementos; Aplanado de yeso en muros, suministro y colocación de piso de loseta, recubrimiento de pasta fuerte; Suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc tipo sanitario unión cementar, suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre; Reposición de loseta cerámica esmaltada en pisos y muros, impermeabilización de azotea (sistema prefabricado).
O21NR1356	Continuar con la construcción de salón de usos múltiples en la colonia La Herradura (clave 10-101), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	269,008.00	-	269,008.00	269,008.00	-	269,008.00	Se realizarán trabajos para continuar con la construcción de salón de usos múltiples (1 INM) mediante trabajos de: Trazo y nivelación, suministro y concreto hidráulico, habilitado, fabricado, transporte y montaje de estructura y sus accesorios.
O21NR1357	Construcción de foro cultural, musical y teatral Palmas en la colonia Palmas (clave 10-166), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	442,414.00	-	442,414.00	442,414.00	-	442,414.00	Se realizarán trabajos para la construcción de foro cultural, musical y teatral (1 INM) mediante trabajos de: Suministro y colocación de acero de refuerzo, cimbra, muro de block, cadena de concreto, firme de concreto hidráulico, aplanado fino, barandal y estructura ligera y accesorios.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O21NR1358	Pavimentación de concreto hidráulico en la colonia Estado de Hidalgo, (clave 10-247), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	396,372.00	-	396,372.00	396,372.00	396,372.00	-	396,372.00	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calle en 453.00 M2 de concreto hidráulico mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estrado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR1359	Instalación de velaria, mantenimiento y reparación de parque, juegos, asta bandera en la colonia Alpes Ampliación (clave 10-011), dentro del perímetro de la demarcación.	-	-	350,647.00	-	350,647.00	350,647.00	350,647.00	-	350,647.00	Se realizarán trabajos para la instalación de velaria, mantenimiento y reparación de parque, juegos, asta bandera (1 ESP), trabajos a realizar: Tollo curvo con estructura permanente, membrana arquitectónica marca Verseidag confeccionada e instalada, multifuncional SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos con flúor de carbono y sus accesorios.
O21NR1360	Recuperación de áreas verdes en espacio público de la colonia Arboledas Político (clave 10-015), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	290,476.00	-	290,476.00	290,476.00	290,476.00	-	290,476.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de áreas verdes en espacio público (1 ESP), mediante: Trazo y nivelación, demolición de banquetas y guarniciones, excavación, carga, acarreo, cama de tezontle para asiento de ductos, relleno de zanjas, suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad de diversos diámetros, bote de inserción, caja de concreto armado para drenaje, sondeos, colocación de placa de acero, ademe metálico de vigueta y construcción de registros.
O21NR1361	Sustitución de pavimento con concreto hidráulico en la colonia Balcones de Cehuyay (clave 10-025), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	318,140.00	-	318,140.00	318,140.00	318,140.00	-	318,140.00	Se realizarán trabajos en la sustitución de pavimento de concreto hidráulico en 206.00 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estrado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR1362	Rehabilitación de barda perimetral en la colonia Garcimadero (clave 10-076), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	367,816.00	-	367,816.00	367,816.00	367,816.00	-	367,816.00	Se realizarán trabajos para la rehabilitación en 223.00 M2 de barda perimetral mediante acciones de: Trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Desplante de material, por medios mecánicos; Demolición de elementos de concreto reforzado con equipo neumático; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c=250 kg/cm2, por medio de lanzado, vía húmeda; Colocación de drenes de P.V.C. de 1.5" de diámetro y 0.40m de largo.
O21NR1363	Suministro, instalación y/o sustitución de luminarias en la colonia Guadalupe Inn (clave 10-084), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	521,044.00	-	521,044.00	521,044.00	521,044.00	-	521,044.00	Se realizarán trabajos en el suministro, instalación y/o sustitución de 32 luminarias constan de: Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c= 100 kg/cm2; Construcción de cimiento de 0.80x0.80x1.00m para poste de alumbrado tipo ornamento o jardín en material, zona C; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de pvc tipo conduit pesado, de 51mm de diámetro para canalizaciones subterráneas; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c =150 kg/cm201/03/2021; Registro de 0.40 x 0.70 x 0.80 de profundidad; Suministro, instalación y/o sustitución de luminaria existente por luminario a base de diodos emisores de luz (LEDs), con un modelo de leds y vidrio plano, led plus sin watts, tensión de alimentación 120-277 VCA con fotocelda; Suministro e instalación de poste conico de 9.00 m de altura con un brazo de 2.40 m con un diámetro de 521 mm (2") de diámetro nominal, cedula 30; instalación y prueba de cable, calibre 6; Conexión y prueba de fotocelda-varilla de tierra; Suministro y colocación de 4 juegos de anclas, de 19mm de diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR1364	Recuperación de áreas verdes en espacio público de la colonia Jardines del Pedregal (clave 10-091), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	1,081,489.00	-	1,081,489.00	1,081,489.00	-	1,081,489.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de áreas verdes en espacio público (1 ESP), mediante: Retiro de arbolado muerto; Poda Fitosanitaria y aclareo en árboles existentes; Limpieza general en el área de proyecto; Rehabilitación de escalinatas y murete existente; Suministro y colocación de Palo loco (Pittocaulon praecox), Salmiana (Agave sp.), Oreja de burro (Echeveria gibbiflora), Kalanchoe (Kalanchoe thyrsiflora), Toronjil (Agastache mexicana), Tacoma (Tecoma stans), Mirto rosa (Salvia greggii), Mirto rojo (Salvia microphylla), Salvia Roja (Salvia elegans), Sedum gris (Sedum griseum), Chisme (Sedum moranense), No me olvidés (Myosotis selvática), Helecho azul, Helecho palma; Tendido de hormigón negro, huellas de adoquín negro, Zampeado de piedra laja volcánica, Zampeado de roca volcánica; Colocación de roca volcánica a volteo; Elaboración de muretes de roca volcánica; Suministro y colocación guarnición Basaltex y sus accesorios
O21NR1365	Continuación de la construcción de foro cultural, musical y teatral Palmas en la colonia Palmas (clave 10-166), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	444,731.00	-	444,731.00	444,731.00	-	444,731.00	Se realizarán trabajos para la continuación de construcción de foro cultural, musical y teatral (1 INM) mediante trabajos de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para edificación, con equipo de topografía; Desyerbe y limpia del terreno realizada a mano; Excavación a mano, zona "A", clase I, de 0.00 a 2.00 m de profundidad; Acarreo en camión de material fino granular; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, de material fino o granular, volumen medido en banco; Relleno de excavación para estructuras, con material producto de la excavación; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal; Cimbra acabado común y discrimbar; Suministro y colocación de brandal; Suministro y colocación de concreto con color; Acabado en piso de concreto hidráulico; Suministro, habilitado, fabricado, transporte y montaje de estructura pesada a base de acero A-36; Suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídico; Suministro y colocación de teja de fibrocemento color rojo San Miguel; Suministro y colocación de reflector tipo candil industrial campana.
O21NR1366	Construcción de centro de desarrollo social en la colonia Poder Popular (clave 10-173), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	277,307.00	-	277,307.00	277,307.00	-	277,307.00	Se realizarán trabajos para la construcción de centro social (1 INM) mediante trabajos de: Concreto hidráulico fraguado normal; Muro de block de concreto liso de 15 cm de espesor; Suministro, habilitado y colocación de lámina galvanizada estructural calibre 22, sección 4 (losacero) para construcción de losa; Aplanado fino; Suministro, habilitado y colocación de ventana; Suministro e instalación de cerradura; Piso de loseta de 44x44cm modelo Cantera Kayra, lamosa, asentado con pasta adhesiva Set pegaazulejo 3a. Generación, lechadeado con cemento blanco; Instalación y pruebas de bajadas y alimentación del control para el circuito de alumbrado; Conexión y pruebas de varilla de tierra y sus accesorios.
O21NR1367	Rehabilitación de parque en la colonia Polvora (clave 10-174), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	328,194.00	-	328,194.00	328,194.00	-	328,194.00	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de parque (1 PAR), mediante: Trazo y nivelación; Desyerbe y limpieza del terreno; Carga manual, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, de material producto de la tala de árboles; Acarreo en camión, de material producto de tala de árboles a la planta de composta de la Alcaldía Álvaro Obregón; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto reforzado; Lote de cuatro bancas individuales, dos mesas y una banca de dos plazas tipo urbano metálicas, Suministro de instalación de juegos infantiles; Suministro y colocación de reflector y accesorios.
O21NR1368	Continuación de centro interactivo en la colonia Punta de Cahuayo (clave 10-186), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	393,128.00	-	393,128.00	393,128.00	-	393,128.00	Se realizarán trabajos en la continuación de centro interactivo (1 INM) mediante trabajos de: Trazo y nivelación; Desyerbe y limpia del terreno; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 4; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal; Suministro, habilitado, fabricado, transporte y montaje de estructura pesada a base de acero A-36; Suministro habilitado y colocado de lámina galvanizada estructural calibre 20, sección 4 (losacero) para construcción de losa y accesorios.
O21NR1369	Recuperación de áreas con reforestación, poda de muérdago y heno y poda de copeo, en la colonia San Ángel Inn (clave 10-193), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	331,988.00	-	331,988.00	331,988.00	-	331,988.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de áreas en espacio público (1 ESP), mediante: Poda de árboles hasta 5.00 m. de altura; Poda de árboles de 5.10 a 10.00 m. de altura; Poda de árboles de 10.10 a 15.00 m. de altura; Poda de árboles de 15.10 a 20.00 m. de altura; Carga manual, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, de material producto de la tala de árboles; Acarreo en camión, de material producto de tala de árboles, kilómetros subsecuentes, zona urbana, a la planta de composta de la Alcaldía Álvaro Obregón.
O21NR1383	Continuación de instalación de reja perimetral en la colonia Lomas de Santo Domingo (clave 10-141), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	264,047.00	79,214.10	184,832.90	264,047.00	-	264,047.00	Se realizó trabajo para la continuación de instalación de reja perimetral en (1) espacio público, mediante: Trazo, nivelación, construcción e instalación de reja perimetral y todo lo necesario para su correcta instalación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR1384	Mejorando mi colonia Molino de Rosas (clave 10-157), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	610,052.00	183,015.60	427,036.40	610,052.00	-	610,052.00	Se realizó trabajo de mejoramiento en (1) espacio público, mediante: Trazo, nivelación, construcción de escalinata a base de concreto.
O21NR1385	Rescate socio ambiental corredor cultural en la colonia Tlacuilapa 2do. Reacomodo (Ampl) (clave 10-223), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	536,574.00	160,972.20	375,601.80	536,574.00	-	536,574.00	Se realizó trabajo de rescate socio ambiental en (1) espacio público, mediante: Trazo, nivelación, suministro y elaboración de pisos, limpieza de la obra.
O21NR1386	Rehabilitación de salón de usos múltiples en la colonia 1a. Victoria Sección Bosques (clave 10-243), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	395,796.00	118,738.80	277,057.20	395,796.00	-	395,796.00	Se realizó trabajo de rehabilitación de salón de usos múltiples (1 INM) mediante trabajos de: Trazo y nivelación, suministro y concreto hidráulico, habilitado, fabricado, transporte y montaje de estructura y sus accesorios.
O21NR1389	Rehabilitación de área de esparcimiento para adultos mayores en la colonia Golondrinas Ira Sección (clave 10-080), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	403,625.00	121,087.50	282,537.50	403,625.00	-	403,625.00	Se realizó trabajo en la rehabilitación de área de esparcimiento en (1) espacio público, mediante: Trazo y nivelación, adecuación de pisos, instalación de mobiliario.
O21NR1390	Recuperación de espacios públicos en la colonia Santa María Nonoalco (clave 10-203), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	559,107.00	167,732.10	391,374.90	559,107.00	-	559,107.00	Se realizó trabajo en la recuperación en (1) espacio público, mediante: Trazo y nivelación, adecuación de pisos, instalación de mobiliario.
O21NR1391	Captación de agua pluvial en callejón Acatitla entre Desierto de Los Leones y Altavista, colonia Atlamaya (clave 10-021), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.30	-	288,240.00	86,472.00	201,768.00	288,240.00	-	288,240.00	Se realizó trabajo en la captación de agua pluvial en 5.00 metros, llevando a cabo acciones de: se realizarán trazos nivelación, adecuación para la óptima instalación de cisterna y pre-filtrar para retener partículas como piedras, ramas o pequeñas basuras.
O21NR1392	Continuidad de ampliación de cancha deportiva en la colonia Lomas de Puerta Grande (clave 10-138), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	446,669.00	134,000.70	312,668.30	446,669.00	-	446,669.00	Se realizó trabajo en el mejoramiento del campo de fútbol (1 DEP) mediante trabajos de: Trazo y nivelación, movimiento de terracerías excavación, rellenos y muro de contención.
O21NR1393	Colocación de techumbre para la cancha de fútbol en la colonia Las Águilas Sección Homos (clave 10-116), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	269,911.00	80,973.30	188,937.70	269,911.00	-	269,911.00	Se realizó trabajo en la colocación de techado de cancha, trabajos a realizar: Colocación de toldo curvo con estructura permanente, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada multifilamento SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos, con flúor de carbono, laca fluorada, anti hongos, resistente a tracción, rotura, tensores, cables de acero, retinas, grilletes, placas de punta impermeable con factor de protección UV.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR1394	Rehabilitación de parque en explanada de la colonia La Milagrosa (clave 10-107), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	293,170.00	87,951.00	205,219.00	293,170.00	-	293,170.00	Se realizó trabajo en la rehabilitación de (1) parque público mediante trazo, nivelación y compactación del terreno para recibir plancha de concreto; Desyerbe y limpieza de terreno, muro de mampostería de piedra braza, conformación y compactación de la capa subrasante; Firme de concreto hidráulico e instalación de mobiliario.
O21NR1395	Continuar con la construcción de salón de usos múltiples en la colonia La Herradura (clave 10-101), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	254,496.00	76,348.80	178,147.20	254,496.00	-	254,496.00	Se realizó trabajo para continuar con la construcción de salón de usos múltiples (1 INM) mediante trabajos de: Trazo y nivelación, suministro y concreto hidráulico, habilitado, fabricado, transporte y montaje de estructura y sus accesorios.
O21NR1396	Recuperación de espacio público en la colonia La Conchita (clave 10-100), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	363,157.00	-	363,157.00	363,157.00	-	363,157.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de (1) espacio público, mediante: Trazo y nivelación, castillos, colocación de malla ciclónica, construcción de muro perimetral y construcción de escalinatas.
O21NR1397	Construcción de centro comunitario Acaneu, en la colonia La Cebada Ampliación (clave 10-098), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	299,889.00	89,966.70	209,922.30	299,889.00	-	299,889.00	Se realizó trabajo para la construcción de centro comunitario (1 INM) mediante trabajos de: Trazo y nivelación; Desyerbe y limpia del terreno; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 4; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal; Suministro, habilitado, fabricado, transporte y montaje de estructura pesada a base de acero A-36; Suministro habilitado y colocado de lámina galvanizada estructural calibre 20, sección 4 (losacero) para construcción de losa y accesorios.
O21NR1398	Construcción de 2a etapa de centro interactivo en la colonia Cedro Chico (clave 10-041), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	248,326.00	74,497.80	173,828.20	248,326.00	-	248,326.00	Se realizó trabajo para la construcción de 2a etapa de centro interactivo (1 INM) mediante trabajos de: Trazo y nivelación; Desyerbe y limpia del terreno; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 4; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal; Suministro, habilitado, fabricado, transporte y montaje de estructura pesada a base de acero A-36; Suministro habilitado y colocado de lámina galvanizada estructural calibre 20, sección 4 (losacero) para construcción de losa y accesorios.
O21NR1399	Construcción de centro interactivo en la colonia Villa Progresista (clave 10-236), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	374,248.00	112,274.40	261,973.60	374,248.00	-	374,248.00	Se realizó trabajo para la construcción de centro interactivo (1 INM) mediante trabajos de: Trazo y nivelación; Desyerbe y limpia del terreno; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 4; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal; Suministro, habilitado, fabricado, transporte y montaje de estructura pesada a base de acero A-36; Suministro habilitado y colocado de lámina galvanizada estructural calibre 20, sección 4 (losacero) para construcción de losa y accesorios.
O21NR1400	Remodelación del área recreativa en calle Rafael Rojina, colonia Juristas (clave 10-093), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.30	-	294,086.00	88,225.80	205,860.20	294,086.00	-	294,086.00	Se realizó trabajo para la recuperación en (1) espacio público, mediante: Trazo y nivelación, suministro y concreto hidráulico y habilitado, fabricado, transporte y montaje de estructura y sus accesorios.
<b>Total URG</b>			<b>549,894,460.00</b>	<b>542,468,483.00</b>	<b>268,239,213.51</b>	<b>274,229,269.49</b>	<b>533,019,237.92</b>	<b>253,489,791.65</b>	<b>542,468,483.00</b>	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco								
Período:		Enero-Diciembre								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0232	Adquisición de equipo cómputo.	89%	-	45,000.00	40,000.00	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Se adquirió: Meta 1: 01 (EIN): 01 Mac Book Pro de 13 pulgadas, Intel Core i5 de doble núcleo a 2,3 GHz (Turbo Boost de hasta 3,6 GHz) y 64 MB de eDRAM, Intel Iris Plus Graphics 655, Chip M1 de Apple con CPU de 8 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos, memoria unificada de 16 GB, almacenamiento SSD de 256 GB, pantalla retroiluminada por LED de 13,3 pulgadas (en diagonal) con tecnología IPS; resolución nativa de 2.560 por 1.600 a 227 píxeles por pulgada compatible con millones de colores, touch bar y touch ID, Cuatro puertos Thunderbolt 3 (USB-C) compatibles con: Carga, DisplayPort, Thunderbolt (hasta 40 Gb/s), USB 3.1 Gen 2 (hasta 10 Gb/s), conexión inalámbrica Wi-Fi 802.11ac; compatible con las normas 802.11a/b/g/n del IEEE, tecnología inalámbrica Bluetooth 4.2, Adaptador de corriente USB-C de 61 W, Cable de carga USB-C (2 metros).
A21NR0241	Adquisición de equipamiento para el Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género para el ejercicio fiscal 2021.	0%	-	26,000.00	-	-	-	-	-	Se adquirió: Meta 1 (MOB): 02 sillas ejecutivas: polipiel primera clase, cuerpo acolchado con cabecera integrada, Descansabrazos, tipo reclinable / Perilla de tensión gradual y bloqueo / Pistón neumático / Base giratoria (estrella de 5 puntas) y 04 sillas secretariales: polipiel primera clase, con cabecera integrada, Descansabrazos, tipo reclinable / Perilla de tensión gradual y bloqueo / Pistón neumático / Base giratoria (estrella de 5 puntas).
A21NR0335	Adquisición de equipo informático y licencia informática para la Dirección Ejecutiva de Gobierno Digital e Innovación	100%	-	550,000.00	549,608.64	-	549,608.64	549,608.64	549,608.64	Adquisición de (10) Switch con capacidad de 25 a 48 puertos Ethernet 10/100/1000Base-T RJ45 características: Autosensing, FullDuplex, Auto MDI/MDIX, gabinete metálico con indicadores luminosos y textual, PoE o PoE+, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet; (1) licencia de correo electrónico en la nube. Capacidad de integración con la solución de correo actual de la Alcaldía. Debe de incluir solución antispam. Capacidad mínima de buzón: 10 GB, Herramienta de comunicación vía mensajería y videollamadas, calendario por usuario. Capacidad de compartir citas y eventos con todos los usuarios de la organización, así como con usuarios externos.
A21NR0377	Adquisición de mobiliario requerido para el equipamiento de la Casa de Emergencia para Víctimas de Violencia en Razón de Género	100%	-	70,000.00	69,755.44	-	69,755.44	69,755.44	69,755.44	Se adquirió: 2 Archiveros con 3 cajones / 3 Archiveros con chapa de seguridad para 4 cajones para documentos oficio. Cajón alto para folders colgantes / 5 Anaqueles de 4 niveles de 89.9 x 34.7 x 149 cm / 2 Alacenas con gabinete de 4 entrepaños y 2 puertas de 61 cm de frente, 42 cm de fondo y alto 122 cm / 2 Mesas de trabajo de MDF con recubrimiento de PVC con 2 cajones, de 84 cm (Al.), 120 cm (An.), 60 cm (Pr.) / 4 mesas plegable de madera, de 66 cm altura x 48.5 cm ancho y 37 de fondo / 2 Calefactores eléctricos tipo panel con termostato de convección de alto 40 cm, ancho 60 cm y fondo 14 cm / 2 Calentadores Portátiles Eléctrico De Cuarzo, Medidas: 38 x 14 x 30 cm / 2 Diablos de carga con plataforma 385 Kilos. Medidas: Largo 101 cm, alto 45 cm y ancho 50 cm



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco								
Período:		Enero-Diciembre								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A21NR0432	Adquisición de Sistema de videovigilancia con alarma sonora para Comité Ciudadano 02-063 Colonia Prados Del Rosario (Presupuesto Participativo 2020)	0%	-	1,123,483.00	-	396,400.03	396,400.03	-	396,400.03	Adquisición de Sistema de Videovigilancia con alarma sonora que incluye ocho cámaras de videovigilancia con equipo DVR conectado a internet para acceso exclusivo de los vecinos del comité, dos alarmas sonoras consistentes en sirenas y equipo IOT para su activación, exclusivas para los vecinos del comité y un gabinete para el montaje y resguardo de los elementos de control y administración de los equipos de videovigilancia y alarma sonora.
A21NR0504	Adquisición de equipo de cómputo y equipamiento fotográfico y de video para la coordinación de Comunicación Social.	0%	-	125,856.28	-	51,155.64	51,155.64	-	51,155.64	Cámara de video para equipo multimedia de 2.37 MP totales, (1) Drone estabilizador motorizado en 3 ejes Sensor 1/3" CMOS-1/5.8-FOV83", (1) Cámara digital fotográfica sensor CMOS APS-C 23.5x15.6 mm, (1) Set de iluminación para fotografía continua de 4 softbox (lámparas) y (3) Tripies para cámara de video reforzado con cabezal fluido para paneos. Meta 2: (1:EIM): (1) Tablet capacidad 32 GB procesador oct-core cortex-AS3 de 2.3 GHz,
A21NR0505	Adquisición de equipo administrativo.	0%	-	5,000.00	-	3,399.40	3,399.40	-	3,399.40	2 trituradoras de papel de servicio mediano tritura hasta 12 hojas, corte transversal, inicio automático y parada con fotosensor.
A21NR0521	Adquisición de software.	0%	-	180,800.00	-	-	-	-	-	Adquisición de 350 licencias de antivirus ESET NOD32 Internet Security, máxima protección del núcleo de la computadora.
A21NR0554	Adquisición de maquinaria, equipo de construcción y vehículos para el mantenimiento a la carpeta asfáltica.	0%	-	11,044,000.00	-	11,013,534.97	11,013,534.97	-	11,013,534.97	Adquisición de 5 camionetas tipo Pick UP doble cabina T/M de 6 velocidades para supervisión; adquisición de 2 (CAM) 2 camiones de volteo de 7 metros cúbicos de capacidad y 13 (MAQ) consistentes en: 2 minicargadores frontales de dirección deslizando de turbocompresor con motor a diesel de 5 HP de fuerza, 1 retroexcavadora con motor a diesel de 90 HP de fuerza, 4 pintarayas modelo 3400 con capacidad de 198 litros y 6 rompedoras de concreto de 30 KG y 120 VOLTS, siendo indispensable contar con este equipo para la operatividad de las áreas dedicadas al mantenimiento de las vialidades secundarias a cargo de esta alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco								
Período:		Enero-Diciembre								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A21NR0571	Adquisición de Cámaras de Video Vigilancia y gimnasios al aire libre.	0%		17,270,125.38	-	16,972,718.55	16,972,718.55	-	16,972,718.55	Adquisición de 54 (EAV), que consisten en: 14 cámaras de video vigilancia con 16X/2 Megapíxeles, con resolución 1080 p con visión nocturna compatible con sistema IOS, Android y Windows; 20 cámaras de video vigilancia con 25X/2 Megapíxeles con resolución HD y conexión WIFI, compatible con Sistema Android y Windows; 20 cámaras de video vigilancia 45X/4 megapíxeles resolución máxima 1920 x 1080 p, con visión nocturna. 23 Comités Ciudadanos, 9 Comités Ciudadanos 2020: El Rosario C (02-025), Industrial Vallejo (02-036), Liberación (02-043), Providencia (02-066), San Bernabé (02-076), Santa María Malinalco (02-096), Sindicato Mexicano de Electricistas (02-101), Tezozómoc (02-102), San Pedro Xalpa II (02-112); 14 Comités Ciudadanos 2021: Argel Zimbrón (02-005), Arenal (02-006), El Recreo (02-018), Ignacio Allende (02-035), La Raza (02-041), Monte Alto (02-048), Pasteros (02-056), Patrimonio Familiar (02-057), Potrero del Llano (02-062), San Juan Tlhuaca (02-079), San Rafael (02-086), Santa Inés (02-094), Santa María Malinalco (02-096), Sindicato Mexicano de Electricistas (02-101).
A21NR0583	Adquisición de Bombas y Mobiliario para Deportivos.	0%		32,043.58	-	-	-	-	-	Adquisición de (3) Bombas de 1 HP con motor: Siemens, cabezal: HAB, altura máxima: 30 metros, sección máxima: 5 metros, caudal max: 160 litros sobre minuto a 12 metros, carga: 11/4" NPT, descarga: 1" NPT. Meta 2: 3 (MOB) Adquisición de (3) Mamparas para regadera construidas con el perfil tubular galvanizado de 1" x 1", calibre 20, electrosoldado MIG, con uniones protegidas mediante la aplicación de primario anticorrosivo. Adquisición de (3) Bombas de 1 HP con motor: Siemens, cabezal: HAB, altura máxima: 30 metros, sección máxima: 5 metros, caudal max: 160 litros sobre minuto a 12 metros, carga: 11/4" NPT, descarga: 1" NPT. Meta 2: 3 (MOB) Adquisición de (3) Mamparas para regadera construidas con el perfil tubular galvanizado de 1" x 1", calibre 20, electrosoldado MIG, con uniones protegidas mediante la aplicación de primario anticorrosivo. Adquisición de (3) Bombas de 1 HP con motor: Siemens, cabezal: HAB, altura máxima: 30 metros, sección máxima: 5 metros, caudal max: 160 litros sobre minuto a 12 metros, carga: 11/4" NPT, descarga: 1" NPT. Meta 2: 3 (MOB) Adquisición de (3) Mamparas para regadera construidas con el perfil tubular galvanizado de 1" x 1", calibre 20, electrosoldado MIG, con uniones protegidas mediante la aplicación de primario anticorrosivo. Adquisición de (3) Bombas de 1 HP con motor: Siemens, cabezal: HAB, altura máxima: 30 metros, sección máxima: 5 metros, caudal max: 160 litros sobre minuto a 12 metros, carga: 11/4" NPT, descarga: 1" NPT. Meta 2: 3 (MOB) Adquisición de (3) Mamparas para regadera construidas con el perfil tubular galvanizado de 1" x 1", calibre 20, electrosoldado MIG, con uniones protegidas mediante la aplicación de primario anticorrosivo.
A21NR0597	Adquisición de equipo audiovisual, recreativo y mobiliario.	0%		360,000.00	-	359,221.20	359,221.20	-	-	Adquisición de 4 Baffle de 15 pulgadas activo o amplificado de 400 whats RMS, construido en multiply de 18 mm, con driver de compresión de 1.5", de 2X15 pulgadas para rango medio agudo o medio grave 400 wrms total, conexión paralelo; 6 micrófonos dinámicos unidireccionales, inaiábricos, con transmisores de mano; 8 trípites para baffle profesional de aluminio de 128 cm a 205 cm, peso de 5 kg; 1 mezcladora analoga para audio de 16 canales con caja de efectos de audio con conexión USB ecualizador de 3 bandas. Adquisición de 11 Carpas de uso rudos de 6X3 metros, de dos aguas fácil de armar, con base tubular de 2 1/4", 2.20 metros de alto, toldo blanco, polietileno de alta densidad. Meta 3: 300 (MOB) Adquisición de 30 mesas tipo tablón de 2.36 X 0.76 m, con cubierta de fibracel resistente a la intemperie, color blanco, esquinas redondeadas, marco de aluminio, estructura plegable de tubo de acero 7/8" calibre 20; 270 sillas plegables con asiento y respaldo de inyección de plástico de polipropileno de alta resistencia, color negro, reforzadas con estructura de tubo de acero redondeado de 3/4" calibre 16.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco								
Período:		Enero-Diciembre								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0047	Mantenimiento y Rehabilitación de la red secundaria de Agua Potable. En las colonias; Aplicación Santiago Ahuizotla, San Miguel Amantla y Clavería.	#jDIV/0!	3,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-
O21NR0065	Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas. En la colonia Clavería	#jDIV/0!	18,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-
O21NR0080	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Drenaje. En las colonias Prohogar y San Bernabé	100%	7,784,236.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Se realizaron trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la Red de Drenaje. En las colonias Prohogar y San Bernabé
O21NR0095	Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios Públicos, Oficinas Administrativas de la Dirección Ejecutiva de Igualdad de Género, Derechos Humanos e Inclusión y Casa de la Cultura Azcapotzalco.	88%	3,500,000.00	5,793,696.28	5,074,006.07	619,690.21	5,693,696.28	5,074,006.07	5,693,696.28	Trabajos de mantenimiento y rehabilitación en Edificios Públicos. Oficinas Administrativas de la Dirección Ejecutiva de Igualdad de Género, Derechos Humanos e Inclusión y Casa de la Cultura Azcapotzalco.
O21NR0106	Mantenimiento y Rehabilitación a Infraestructura Educativa. Escuela primaria Emilia Rocha García, Petróleos Mexicanos y Mariano Matamoros.	#jDIV/0!	8,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-
O21NR0116	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Avenida Azcapotzalco, ciclovia camarones, ciclovia Av. Azcapotzalco, parque Prohogar y Av. Antonio Valeriano.	93%	4,000,000.00	24,550,429.49	22,933,587.77	1,616,838.48	24,550,426.25	22,933,587.77	24,550,426.25	Trabajos de mantenimiento y rehabilitación a la Imagen Urbana. Avenida Azcapotzalco, ciclovia camarones, ciclovia en la Av. Azcapotzalco, parque Prohogar y Av. Antonio Valeriano.
O21NR0126	Mantenimiento y Rehabilitación a Infraestructura Comercial. Mercado Providencia.	100%	5,000,000.00	12,051,598.95	12,048,663.75	-	12,048,663.75	12,048,663.75	12,048,663.75	Mantenimiento y Rehabilitación a Infraestructura Comercial. Mercado Providencia.
O21NR0136	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias. Azcapotzalco centro, Tezozómoc, San Andrés, Clavería, Ángel Zimbrón y San Pedro Xalpa.	98%	11,425,000.00	30,268,791.90	29,569,014.12	261,575.03	29,830,589.15	29,569,014.12	29,830,589.15	Se realizaron los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias. Azcapotzalco centro, Tezozómoc, San Andrés, Clavería, Ángel Zimbrón y San Pedro Xalpa.
O21NR0644	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana en la colonia Aguilera	100%	-	497,389.00	497,389.00	-	497,389.00	497,389.00	497,389.00	Mantenimiento y rehabilitación a 1 espacio, en la calle Oleoducto esquina calle 12, colonia Aguilera, los trabajos a realizar consisten en; Construcción de quiosco, excavación, plantillas, cimentación, estructura, cubierta de lámina, acabados en general, instalación eléctrica y sanitaria, hasta donde el presupuesto alcance.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0645	Mantenimiento y Rehabilitación de la red secundaria de Agua Potable en la colonia Unidad Habitacional Cruz Roja Tepantongo	100%		366,860.00	366,860.00	-	366,860.00	366,860.00	366,860.00	Mantenimiento y rehabilitación a 60 m de la red de agua potable, en el interior de la colonia Unidad Habitacional Cruz Roja Tepantongo, el trabajo a realizar consiste en; cambio de tuberías hidráulicas, válvulas y conexiones, excavaciones, camas de arena, hasta donde el presupuesto alcance.
O21NR0646	Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje en la colonia Unidad Habitacional Tlatilco	100%		408,319.00	408,319.00	-	408,319.00	408,319.00	408,319.00	Mantenimiento y rehabilitación de 70 m de la red de drenaje en los Andadores Interiores de la Unidad Habitacional Tlatilco, en la colonia Unidad Habitacional Tlatilco, el trabajo a realizar consiste en; cambio de tuberías de drenaje, rehabilitación de coladeras pluviales y pozos de visita, hasta donde el presupuesto alcance.
O21NR0647	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Euzkadi	0%	-	569,387.00			-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación a 1 espacio en deportivo Ceylán, ubicado en Norte 45 esquina Ceylán de la colonia Euzkadi, los trabajos a realizar consisten en; construcción de salón de usos múltiples, trabajos de albañilería, herrería, pintura y limpieza, hasta donde el presupuesto alcance.
O21NR0648	Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas en la colonia Unidad Habitacional Miguel Hidalgo.	100%	-	446,880.00	446,860.00	-	446,860.00	446,860.00	446,860.00	Mantenimiento y rehabilitación a 400 m2 de banqueta en los andadores 1 y 2, sobre la calle Rafael Alducin, en la colonia Unidad Habitacional Miguel Hidalgo, el trabajo a realizar consiste en; reconstrucción de banquetas y guarniciones, rampas de accesibilidad, hasta donde el presupuesto alcance.
O21NR0649	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana en la colonia Ignacio Allende	100%		410,746.00	410,746.00	-	410,746.00	410,746.00	410,746.00	Mantenimiento y rehabilitación a 1 espacio ubicado en calle Ferrocarril Central de Tabaquillo a Pimienta de la colonia Ignacio Allende, los trabajos a realizar consisten en; trabajos de albañilería, bacheo, limpieza de coladeras, balizado, mejoramiento de alumbrado pública, hasta donde el presupuesto alcance
O21NR0650	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana en la colonia Monte Alto	45%		381,942.00	172,415.67	209,526.33	381,942.00	172,415.67	381,942.00	Mantenimiento y rehabilitación de 1 espacio público ubicado en calles Mineros Metalúrgicos, Moldeadores, Fundidores y calle 8, en la colonia Monte Alto, los trabajos a realizar consisten en; señalización, balizamiento, cebras, rampas y topes, hasta donde el presupuesto alcance.
O21NR0651	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana en la colonia Nueva España	46%		438,427.00	202,423.84	236,003.16	438,427.00	202,423.84	438,427.00	Mantenimiento y rehabilitación a 400 m2 de banqueta en Avenida de los Ángeles entre Avenida San Pablo y Andador Troncoso, en la Colonia Nueva España, el trabajo a realizar consiste en; reconstrucción de banquetas y guarniciones, rampas de accesibilidad, hasta donde el presupuesto alcance.
O21NR0652	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana en la colonia Pasteros	100%		801,449.00	801,449.00	-	801,449.00	801,449.00	801,449.00	Mantenimiento y rehabilitación de 1 espacio ubicado en plaza del metro Tezozomoc, calle Sauces esquina Ahuehuate, en la colonia Pasteros, los trabajos a realizar consisten en; mejorar equipamiento del parque de bolsillo del metro Tezozomoc, trabajos de albañilería, construcción de gradas, adecuación de cancha multifuncional, hasta donde el presupuesto alcance.
O21NR0653	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana en la colonia Petrolera	55%		554,036.00	303,740.05	250,295.95	554,036.00	303,740.05	554,036.00	Mantenimiento y rehabilitación de 1 espacio, en la colonia Petrolera, los trabajos a realizar consisten en; en dos revos sobre la calle faja de oro uno en la intersección con la calle Potrero del Llano y el otro en la intersección con la calle Cerro Azul con la finalidad de hacer el camellón de forma corrida con bolardos de seguridad en dichos cruces, hasta donde el presupuesto alcance.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O21NR0654	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana en la colonia Reynosa Tamaulipas	#¡DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 1 espacio, ubicado en calle Gasoducto esquina calle Campo Limón en la colonia Reynosa Tamaulipas los trabajos a realizar consisten en; construcción de salón de usos múltiples, incluyen albañilería, herrería, pintura y limpieza, hasta donde el presupuesto alcance.
O21NR0655	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Rosendo Salazar, Conjunto Habitacional	100%	-	356,116.00	356,116.00	-	356,116.00	356,116.00	356,116.00	356,116.00	Mantenimiento y rehabilitación de 1 espacio, ubicado en calle Lucio Blanco, entre Manuel Salazar y Renacimiento en la colonia Rosendo Salazar, Conjunto Habitacional, los trabajos a realizar consisten en; remodelación y recuperación del salón de usos múltiples, con instalaciones sanitarias, cambio de ventanas, restauración de la cocina, hasta donde el presupuesto alcance.
O21NR0656	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana en la colonia San Álvaro	57%	-	663,738.00	375,634.39	288,103.61	663,738.00	375,634.39	663,738.00	663,738.00	Mantenimiento y rehabilitación de 1 espacio, ubicado en calle Bocanegra esquina calle Grecia en la colonia San Alvaro, los trabajos a realizar consisten en; eliminación de rejas y barandales, demolición de planchas de concreto, demolición y recuperación de piso de piedra bola, colocación de triturados, tezontle, tierra vegetal, corteza y banca modular, hasta donde el presupuesto alcance.
O21NR0657	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana en la colonia San Martín Xochinahuac, Pueblo	0%	-	8,368.56	-	-	-	-	-	-	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana en la colonia San Martín Xochinahuac, Pueblo
O21NR0658	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana en la colonia Santa Inés	0%	-	10,874.99	-	-	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 1 espacio ubicado en esquina que forman las calles de Gasoducto y Aurora, en la colonia Santa Ines, los trabajos a realizar consisten en; construcción de salón de usos múltiples, incluye albañilería, electricidad, pintura y limpieza, hasta donde el presupuesto alcance.
O21NR0659	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana Victoria de las Democracias	0%	-	567,962.00	-	-	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 1 espacio ubicado en calle Muite esquina calle Narciso, en la colonia Victoria de las Democracias, los trabajos a realizar consisten en; recuperación del espacio público, incluye, albañilería, herrería, pintura y limpieza, hasta donde el presupuesto alcance.
O21NR0660	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. San Pedro Xalpa	0%	-	10,549.52	-	-	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 1 espacio ubicado en calle General Joaquín Amaro y 23 de abril, en la colonia San Pedro Xalpa, los trabajos a realizar consisten en; construcción de salón de usos múltiples, incluyen, albañilería, herrería, pintura y limpieza, hasta donde el presupuesto alcance.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco								
Período:		Enero-Diciembre								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0662	Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje en la colonia Santa Catarina, Pueblo	100%		644,222.00	644,222.00	-	644,222.00	644,222.00	644,222.00	Mantenimiento y rehabilitación de 110 m de la red de drenaje en la calle Privada Papatla, de calle Papatla hasta donde alcance el presupuesto, en la colonia Santa Catarina, Pueblo, el trabajo a realizar consiste en: cambio de tuberías de drenaje, rehabilitación de coladeras pluviales y pozos de visita, hasta donde el presupuesto alcance.
O21NR0663	Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas en la colonia San Antonio, Fraccionamiento	100%	-	698,883.00	698,883.00	-	698,883.00	698,883.00	698,883.00	Mantenimiento y rehabilitación de 700 m2 de banqueta en las calles Ídolos, Tres brazos, Campo Cobo, Fortuna Nacional, Campo Cantemec, Campo San Pedrito, Campo Palizada, en la colonia San Antonio, Fraccionamiento, el trabajo a realizar consiste en: reconstrucción de banquetas, guarniciones y coladeras pluviales, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0664	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias en la colonia Arenal	100%	-	629,479.00	629,479.00	-	629,479.00	629,479.00	629,479.00	Mantenimiento y rehabilitación a 900 m2 de vialidades en las calles Chopo, entre calle 4 a Circuito Interior; calle Guayabo, entre calle 2 y Circuito Interior, en la colonia Arenal, los trabajos a realizar consisten en: renovación de brocales, fresado, aplicación de riego de liga e impregnación y colocación de carpeta asfáltica, así como trabajos de bacheo a alta presión, hasta donde el presupuesto alcance.
O21NR0665	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias en la colonia Unidad Habitacional Cuitláhuac 3 y 4	100%	-	529,319.00	529,319.00	-	529,319.00	529,319.00	529,319.00	Mantenimiento y rehabilitación de 700 m2 de vialidades, en la colonia Unidad Habitacional Cuitláhuac 3 y 4, los trabajos a realizar consisten en: renovación de brocales, fresado, aplicación de riego de liga e impregnación y colocación de carpeta asfáltica, así como trabajos de bacheo a alta presión, hasta donde el presupuesto alcance. Los trabajos se realizarán en la entrada principal de la Unidad Habitacional sobre la Avenida Cuitláhuac.
O21NR0666	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias, Las Salinas	100%	-	399,512.00	399,512.00	-	399,512.00	399,512.00	399,512.00	Mantenimiento y rehabilitación de 726m2 en la calle Poniente 122, entre Norte 59 y calle Maíz, en la colonia Las Salinas, los trabajos a realizar consisten en: renovación de brocales, fresado, aplicación de riego de liga e impregnación y colocación de carpeta asfáltica, así como trabajos de bacheo a alta presión, hasta donde el presupuesto alcance, la calle Poniente 122 de Norte 59 a Norte 45.
O21NR0667	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias, San Francisco Tetecala, Pueblo	100%	-	559,170.00	559,170.00	-	559,170.00	559,170.00	559,170.00	Mantenimiento y rehabilitación a 1016m2 de vialidades en la calle San Isidro, entre eje 3 Norte San Isidro y cerrada de San Francisco, en la colonia San Francisco Tetecala, Pueblo, los trabajos a realizar consisten en: renovación de brocales, fresado, aplicación de riego de liga e impregnación y colocación de carpeta asfáltica, así como trabajos de bacheo a alta presión, hasta donde el presupuesto alcance.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco								
Período:		Enero-Diciembre								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0668	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias. San Juan Tlhuaca, Pueblo	100%	-	1,042,783.00	1,042,783.00	-	1,042,783.00	1,042,783.00	1,042,783.00	Mantenimiento y rehabilitación de 98m2 de vialidades en las calles Rafael Alducin, Federico Dávalos, Fortunato Zuazua, cerrada de Candido Navarro, y calle G. Sánchez, en la colonia San Juan Tlhuaca, Pueblo, los trabajos a realizar consisten en; renovación de brocales, fresado, aplicación de riego de liga e impregnación y colocación de carpeta asfáltica, así como trabajos de bacheo a alta presión, hasta donde el presupuesto alcance, en las calles Rafael Alducin Federico Dávalos, Fortunato Zuazua, Gertrudis Sánchez, Cándido Navarro al terminar la secundaria #27 y parte de la calle Francisco Sarabia.
O21NR0669	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias. Un Hogar para cada Trabajador	100%	-	412,088.00	412,088.00	-	412,088.00	412,088.00	412,088.00	Mantenimiento y rehabilitación de 515m2 de vialidades, en la colonia Un hogar para cada trabajador, los trabajos a realizar consisten; bacheo a alta presión, hasta donde el presupuesto alcance, tomando en consideración la periferia del mercado.
O21NR0670	Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje en la colonia Nueva el Rosario	100%	-	347,533.00	347,533.00	-	347,533.00	347,533.00	347,533.00	Mantenimiento y rehabilitación de 60 m de la red de drenaje en las calles Rosario y Saibón, en la colonia Nueva el Rosario, los trabajos a realizar consisten en; cambio de tuberías de drenaje, rehabilitación de coladeras pluviales y pozos de visita, hasta donde el presupuesto alcance.
O21NR0671	Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje en la colonia Potrero del Llano	100%	-	396,022.00	396,022.00	-	396,022.00	396,022.00	396,022.00	Mantenimiento y rehabilitación de 65 m a la red de drenaje en la Calle C, entre Calle 15 y Avenida Cuitláhuac, en la colonia Potrero del Llano, los trabajos a realizar consisten en; cambio de tuberías de drenaje, rehabilitación de coladeras pluviales y pozos de visita, hasta donde el presupuesto alcance.
O21NR0672	Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje en la colonia San Miguel Amantla, Pueblo	100%	-	876,204.00	876,204.00	-	876,204.00	876,204.00	876,204.00	Mantenimiento y rehabilitación a 140 m de la red de drenaje en la calle Galeana, de calle Cantemec a Camino Nextengo, en la colonia San Miguel Amantla, Pueblo, los trabajos a realizar consisten en; cambio de tuberías de drenaje, rehabilitación de coladeras pluviales y pozos de visita, hasta donde el presupuesto alcance.
O21NR0673	Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje en la colonia San Sebastián	100%	-	577,333.00	577,332.99	0.01	577,333.00	577,332.99	577,333.00	Mantenimiento y rehabilitación a 100 m a la red de drenaje en la calle Prongación San Sebastián, de Avenida de las Granjas a Callejón Soledad, en la colonia San Sebastián, el trabajo a realizar consiste en: cambio de tuberías de drenaje, rehabilitación de coladeras pluviales y pozos de visita, hasta donde el presupuesto alcance.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco								
Período:		Enero-Diciembre								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0674	Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje en la colonia Santa Bárbara, Pueblo	100%		878,381.00	878,381.00	-	878,381.00	878,381.00	878,381.00	Mantenimiento y rehabilitación de 140 m de la red de drenaje en la calle Rosario de Justo Sierra a San Pablo Xalpa, en la colonia Santa Barbara, Pueblo, el trabajo a realizar consiste en: cambio de tuberías de drenaje, rehabilitación de coladeras pluviales y pozos de visita, hasta donde el presupuesto alcance.
O21NR0675	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Petrolera, Ampliación	100%		434,771.00	434,771.00	-	434,771.00	434,771.00	434,771.00	Mantenimiento y rehabilitación de 1 espacio, en la colonia Petrolera, Ampliación, los trabajos a realizar consisten en: construcción parque lineal en el camellón Tezozomoc, instalación de jardinería, bancas, bebederos, gimnasio al aire libre (aparatos especiales para personas de la tercera edad), juegos infantiles, pruebas de obstáculos para perros y contenedores para basura, hasta donde el presupuesto alcance.
O21NR0676	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Del Maestro	100%		400,309.00	400,309.00	-	400,309.00	400,309.00	400,309.00	Mantenimiento y rehabilitación de 1 espacio, en la colonia Del Maestro, los trabajos a realizar consisten en: creación de parque de bolsillo, en calzada Azcapotzalco la Villa esquina calle Nueva Jerusalén, trabajos de albañilería, herrería, pintura y limpieza, hasta donde el presupuesto alcance.
O21NR0677	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Francisco Villa, Unidad Habitacional	0%		511,682.00	-	511,682.00	511,682.00	-	511,682.00	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Francisco Villa, Unidad Habitacional
O21NR0678	Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios Públicos. Clavería	0%		6,780.16	-	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 1 inmueble ubicado en calle trapuato esquina calle Nilo, en la colonia Clavería, los trabajos a realizar consisten en; construcción de casa de cultura, incluye, la albañilería, electricidad, herrería, carpintería y pintura, en la colonia en el parque del triangulo (trapuato y Nilo), hasta donde el presupuesto alcance.
O21NR0679	Mantenimiento y Rehabilitación de la red secundaria de Agua Potable. Nextengo, Barrio	100%		482,488.00	482,488.00	-	482,488.00	482,488.00	482,488.00	Mantenimiento y rehabilitación a 100ml de la red de agua potable, en la colonia Nextengo, Barrio, los trabajos a realizar consisten en; cambio de tuberías y conexiones hidráulicas por unos de mayor capacidad, hasta donde el presupuesto alcance.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco									
Período:		Enero-Diciembre									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O21NR0680	Mantenimiento y Rehabilitación de la red secundaria de Agua Potable. Patrimonio Familiar	100%		375,600.00	375,600.00	-		375,600.00	375,600.00	375,600.00	Mantenimiento y rehabilitación de 85ml de la red de agua potable en la calle Antonio Valeriano, entre Yaquis y Encarnación Ortiz, en la colonia Patrimonio Familiar, los trabajos a realizar consisten en; cambio de tubería de la red hidráulica y cambio de pozos hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0681	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias. Prados del Rosario	0%	-	445,122.00	-	-	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 48m2 de vialidades, en la colonia Prados del Rosario, los trabajos a realizar consisten; renivelación de brocales, fresado, aplicación de riego de liga e impregnación y colocación de carpeta asfáltica, así como trabajos de bacheo a alta presión, hasta donde el presupuesto alcance, tomando en consideración la periferia del mercado.
O21NR0682	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Azcapotzalco Centro	0%	-	7,716.75	-	-	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 1 espacio en la calle Tepanecas de la colonia Azcapotzalco Centro, la realización del parque de bolsillo, los trabajos a realizarse consisten en; albañilería, mobiliario, pintura, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0683	Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje. Cruz Roja Tepantongo Unidad Habitacional	100%	-	360,339.77	360,339.76	0.01		360,339.77	360,339.76	360,339.77	Mantenimiento y rehabilitación a 50ml del sistema de drenaje, los trabajos consistirán en; mantenimiento de todas las tapas de coladera pluviales, drenaje, de la colonia Cruz Roja Tepantongo Unidad Habitacional, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0684	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Euzkadi, deportivo Ceylan segunda etapa.	0%	-	4,094.72	-	-	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación a 1 espacio para llevar a cabo reuniones y actividades de la colonia, los trabajos a realizarse consisten en; albañilería, mobiliario, pintura, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0685	Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas en la colonia Nueva España.	100%	-	430,634.79	430,634.79	-		430,634.79	430,634.79	430,634.79	Mantenimiento y rehabilitación de 400 m2 de banquetas, los trabajos a realizar consisten en; reconstrucción de banquetas y guarniciones y rampas de accesibilidad, en Avenida de los Angeles del Andador Troncoso hasta donde el presupuesto, de la colonia Nueva España.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco								
Período:		Enero-Diciembre								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0686	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias en la colonia Petrolera	100%	-	544,189.07	544,189.07	-	544,189.07	544,189.07	544,189.07	Mantenimiento, rehabilitación y colocación de 2 reductores de velocidad, los trabajos a realizar consisten en: la construcción de dos reductores de velocidad, colocación de bolardos, hasta donde alcance el presupuesto, sobre calle Faja de Oro en las intersecciones de Potrero del Llano y Cerro Azul de la colonia Petrolera.
O21NR0687	Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas. San Álvaro	100%	-	651,941.33	651,941.33	-	651,941.33	651,941.33	651,941.33	Mantenimiento y rehabilitación de 95m2 en la calle Bocanegra esquina calle Grecia de la colonia San Álvaro, los trabajos a realizar consisten en; ampliación de banqueta, los trabajos a realizarse consisten en; pintura, trazo y nivelación, demolición, excavación, relleno con tepetate, construcción de banqueta, albañilería, así como rehabilitar la pista de atletismo, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0688	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. San Martín Xochinahuac, Pueblo	0%	-	10,129.73	-	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación a 1 espacio público, de la colonia San Martín Xochinahuac, Pueblo, los trabajos a realizar consisten en ; albañilería, herrería, pintura y limpieza, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0689	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana en la colonia Santa Bárbara, Pueblo	0%	-	6,759.06	-	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación a 1 espacio denominado Parque del Estudiante), calle del Rosario esquina Miguel Hidalgo de la colonia Santa Bárbara, Pueblo, los trabajos a realizarse consisten en; Construcción de un salón comunitario con baños, para ser utilizado como casa de cultura, los trabajos a realizarse consisten en; albañilería, mobiliario, pintura, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0690	Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas en la colonia Tierra Nueva	#¡DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	
O21NR0691	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias en la colonia Santa Cruz Acayucan, Pueblo	100%	-	437,747.10	437,747.10	-	437,747.10	437,747.10	437,747.10	Colocación de 3 reductores de velocidad, colocación de bolardos y balizamiento, hasta donde alcance el presupuesto, en la calle Santa Cruz, entre Nextengo y de la Rosa; calle de la Rosa, calle número 1 y calle número 2; Lago Lamond, Nextengo y Norte 135, de la colonia Santa Cruz Acayucan.
O21NR0692	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana en la colonia Sector Naval	100%	-	357,546.31	357,546.31	-	357,546.31	357,546.31	357,546.31	Mantenimiento y rehabilitación a 1 espacio ubicado en la calle Salónica entre Norte 79 A y Avenida De las Granjas, de la colonia Sector Naval, los trabajos a realizar consisten: en la colocación de malla ciclónica perimetral, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0693	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias. San Pedro Xalpa, Ampliación I	100%	-	877,859.41	877,859.41	-	877,859.41	877,859.41	877,859.41	Mantenimiento y rehabilitación de 120m2 de vialidades, de la calle calle Adrián Castrejón entre Francisco Villa y Capistrán, de la colonia San Pedro Xalpa, Ampliación I, los trabajos a realizar consisten en; renovación de brocales, fresado, aplicación de riego de liga e impregnación y colocación de carpeta asfáltica, así como trabajos de bacheo a alta presión, hasta donde alcance el presupuesto.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco								
Período:		Enero-Diciembre								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR0694	Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios Públicos. Clavería	0%	-	8,292.20	-	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación a 1 inmueble, la construcción de casa de cultura en la colonia Clavería, los trabajos a realizarse consisten en; albañilería, electricidad, herrería, carpintería y pintura, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0695	Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas. Hogar y Seguridad / Nueva Santa María	100%	-	540,278.00	540,278.00	-	-	540,278.00	540,278.00	Mantenimiento y rehabilitación de 92m2 de banquetas, en la colonia Hogar y Seguridad / Nueva Santa María, el trabajo a realizar consiste en: reconstrucción de banquetas y guarniciones, rampas de accesibilidad, hasta donde el presupuesto alcance, en la calles; Guanábana de Malvón a Narciso, Nueces, de Malvón a Narciso, Vid de Malvón a Cuitláhuac; Membrillo de Malvón a Narciso; Piñón de Invernadero a Cuitláhuac y Pomarosa de Invernadero a central, todas las calles.
O21NR0696	Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios Públicos en la colonia Ferrería	0%	-	3,662.97	-	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación a 1 inmueble, Módulo de Participación Ciudadana, ubicado en la Avenida Ceylán y calle Hiller, en la colonia Ferrería, los trabajos a realizarse consisten en; resanado de paredes, techos, aplicación de pintura, protecciones para ventanas y puertas así como cambio de estas últimas, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0697	Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas. San Mateo	100%	-	420,602.00	420,602.00	-	-	420,602.00	420,602.00	Mantenimiento y rehabilitación de 43m2 de banquetas, el trabajo a realizar consiste en: reconstrucción de banquetas y guarniciones, rampas de accesibilidad, hasta donde el presupuesto alcance, en las calles de Miguel Lerdo de Tejada entre Santo Domingo y FFCC Nacionales, Rey Mixtla entre San Mateo y Miguel Lerdo de Tejada, en la colonia San Mateo, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0698	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. San Mateo	0%	-	6,004.00	-	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación a 1 espacio, de la colonia San Mateo, los trabajos a realizarse consisten en; instalación de techumbre en canchas de basquetbol, los trabajos a realizarse consisten en; albañilería, pintura, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0699	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. San Pedro Xalpa, Pueblo	0%	-	879,035.16	-	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación a 1 espacio, de la colonia San Pedro Xalpa, Pueblo, los trabajos a realizarse consisten en; Construcción de un salón comunitario con baños, para ser utilizado como casa de cultura, los trabajos a realizarse consisten en; albañilería, mobiliario, pintura, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0700	Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios Públicos. El Rosario C, Unidad Habitacional	0%	-	8,058.53	-	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 1 inmueble, construcción de salón de usos múltiples, en la colonia El Rosario C, Unidad Habitacional, los trabajos a realizarse consisten en; albañilería, electricidad, herrería, carpintería y pintura, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0701	Mantenimiento y Rehabilitación de la red secundaria de Agua Potable en la colonia San Andrés, Barrio	100%	-	809,754.74	809,754.74	-	-	809,754.74	809,754.74	Mantenimiento y rehabilitación de 120 m de la red de agua potable en la calle Teapán, entre cerrada de Teapán y Cedros en la colonia San Andrés, Barrio, los trabajos consisten en; Instalación de equipos de abastecimiento y distribución del agua, tuberías y conexiones, hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco								
Período:		Enero-Diciembre								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0702	Mantenimiento y Rehabilitación de la red secundaria de Agua Potable en la colonia San Marcos, Barrio	100%	-	585,420.01	585,420.01	-	585,420.01	585,420.01	585,420.01	Mantenimiento y rehabilitación de 90 m de la red de agua potable, en los andadores 2 y 3 en la zona denominada La Pitolca en la colonia San Marcos, Barrio, los trabajos consisten en; instalación de equipos de abastecimiento y distribución del agua, tuberías y conexiones, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0703	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias. Cosmopolita	100%	-	560,942.92	560,942.92	-	560,942.92	560,942.92	560,942.92	Mantenimiento y Rehabilitación de 60m2 de vialidades secundarias en las calles calle Cerdeña, entre Aleutianas y Cuitláhuac; calle Cerdeña, entre Mayorca y Madeiras en la colonia Cosmopolita, los trabajos a realizar consisten en: renovación de brocales, fresado, aplicación de riego de liga e impregnación y colocación de carpeta asfáltica, así como trabajos de bacheo a alta presión, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0704	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias. Cuitlahuac 3 y 4 Unidad Habitacional	100%	-	519,911.37	519,911.37	-	519,911.37	519,911.37	519,911.37	Mantenimiento y rehabilitación de 55m2 de vialidades secundarias, en la colonia Cuitlahuac 3 y 4, Unidad Habitacional, los trabajos a realizar consisten en; retirar y colocar nueva carpeta asfáltica en el estacionamiento de la manzana 4 de la unidad Cuitlahuac, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0705	Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios Públicos. ISSFAM Las Armas, Unidad Habitacional	#jDIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	
O21NR0706	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias. Pemex Prados del Rosario, Unidad Habitacional	100%	-	451,796.88	451,796.88	-	451,796.88	451,796.88	451,796.88	Mantenimiento y rehabilitación de 56 m2 de vialidades secundarias, en la calle Hacienda Narvarde de Rancho de en medio hasta donde alcance el presupuesto en la colonia Pemex Prados del Rosario, Unidad Habitacional, los trabajos a realizarse consisten en; repavimentación de calles.
O21NR0707	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias. San Miguel Amantla, Pueblo	100%	-	860,631.15	860,631.15	-	860,631.15	860,631.15	860,631.15	Mantenimiento y rehabilitación a 95m2 de vialidades secundarias, en la calle camino a Nextengo entre Providencia y Tezozomoc de la colonia San Miguel Amantla, Pueblo, los trabajos a realizarse consisten en; reencarpamiento, hasta donde el presupuesto alcance.
O21NR0708	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias. San Salvador Xochimanca	100%	-	394,734.41	394,734.41	-	394,734.41	394,734.41	394,734.41	Mantenimiento y rehabilitación a 55m2 de vialidades secundarias, los trabajos a realizar consisten en; renovación de brocales, fresado, aplicación de riego de liga e impregnación y colocación de carpeta asfáltica, así como trabajos de bacheo a alta presión, hasta, de las calle calle Biólogo Maximino Martínez, de Norte 53 a Norte 57 de la colonia San Salvador Xochimanca, hasta donde el presupuesto alcance.
O21NR0709	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias. San Sebastian	100%	-	567,072.01	567,072.01	-	567,072.01	567,072.01	567,072.01	Mantenimiento y rehabilitación de 82m2 de vialidades secundarias, los trabajos a realizarse consisten en; renovación de brocales, fresado, aplicación de riego de liga e impregnación y colocación de carpeta asfáltica, así como trabajos de bacheo a alta presión, de la calle Prolongación San Sebastian de avenida de las Granjas a Callejón Soledad de la colonia San Sebastian, hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco								
Período:		Enero-Diciembre								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0710	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias. Santa Apolonia, Barrio	100%	-	531,204.03	531,204.03	-	531,204.03	531,204.03	531,204.03	Mantenimiento y rehabilitación a 75m2 de vialidades secundarias, los trabajos a realizarse consisten; reencarpetao en la cerrada del Aguila, bacheo, señalización, estacionamiento de bicicletas, en la calle cerrada del Aguila de la colonia Santa Apolonia, Barrio, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0711	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias. Santo Tomas	100%	-	600,046.35	600,046.35	-	600,046.35	600,046.35	600,046.35	Mantenimiento y rehabilitación de 1090m2 de vialidades, de la calle Michoacán, de Calzada Santo Tomas hasta donde alcance el presupuesto, de la colonia Santo Tomas, los trabajos consisten; renovación de brocales, fresado, aplicación de riego de liga e impregnación y colocación de carpeta asfáltica, así como trabajos de bacheo a alta presión.
O21NR0712	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias. Trabajadores del Hierro	100%	-	518,945.84	518,945.84	-	518,945.84	518,945.84	518,945.84	Mantenimiento y rehabilitación de 60m2 de vialidades, en la calle 24, entre calle Laminadores a Moldeadores de la colonia Trabajadores del Hierro, los trabajos a realizarse consisten en; renovación de brocales, fresado, aplicación de riego de liga e impregnación y colocación de carpeta asfáltica, así como trabajos de bacheo a alta presión, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0713	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias. Un hogar para cada trabajador	100%	-	404,763.92	404,763.92	-	404,763.92	404,763.92	404,763.92	Mantenimiento y rehabilitación de 500m2 de vialidades, de la colonia Un hogar para cada trabajador, los trabajos a realizar consisten en; bacheo a alta presión, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0714	Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje en la colonia Coltongo	100%	-	538,139.54	538,139.54	-	538,139.54	538,139.54	538,139.54	Mantenimiento y rehabilitación de 90 m de la red de drenaje, los trabajos a realizar consisten: cambio de tuberías de drenaje, excavaciones, rellenos, rehabilitación de coladeras pluviales, hasta donde el presupuesto alcance, en la Cerrada de Hidalgo, de calle Miguel Hidalgo, de la colonia Coltongo.
O21NR0715	Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje en la colonia Nueva el Rosario	100%	-	341,356.27	341,356.27	-	341,356.27	341,356.27	341,356.27	Mantenimiento y rehabilitación de 63 m de la red de drenaje, los trabajos a relaiar consisten en; cambio de tuberías de drenaje, excavaciones, rellenos, rehabilitación de coladeras pluviales, hasta donde el presupuesto alcance, en la Calle Central y Calle Saigón, de la colonia Nueva el Rosario.
O21NR0716	Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje. Santa Catarina, Pueblo	100%	-	632,772.19	632,772.19	-	632,772.19	632,772.19	632,772.19	Mantenimiento y rehabilitación de 120ml de la red de drenaje, los trabajos a realizar consisten en; cambio de tuberías de drenaje, rehabilitación de coladeras pluviales, hasta donde el presupuesto alcance, en cerrada Tlatenco de la colonia Santa Catarina, Pueblo, hasta donde alcance presupuesto.
O21NR0717	Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios Públicos. Obrero Popular	0%	-	7,905.33	-	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 1 inmueble, en la colonia Obrero Popular, los trabajos a relaiar consisten en; ampliación del edificio y la instalación de otro baño para personas con discapacidad, albañilería, pintura, hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O21NR0718	Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios Públicos. San Pedro Xalpa, Ampliación I	0%	-	13,412.30	-	-	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 1 inmueble, en la colonia San Pedro Xalpa, Ampliación I, los trabajos a realizar consisten en; la construcción de salón de usos múltiples, trabajos de albañilería, mobiliario, pintura, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0719	Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas en la colonia Jardín Azpettia	100%	-	469,815.83	469,815.83	-	469,815.83	469,815.83	469,815.83	469,815.83	Mantenimiento y rehabilitación de 400 m2 de banquetas, los trabajos a realizar consisten en; reconstrucción de banquetas y guarniciones y rampas de accesibilidad, en la calle Norte 73 de Salónica; Norte 75 de Aquiles de Elordu; Avenida de Las Granjas, de Rabau hasta donde el presupuesto alcance, de la colonia Jardín Azpettia.
O21NR0720	Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas en la colonia San Bartolo Cahualtongo, Pueblo	100%	-	526,274.23	526,274.23	-	526,274.23	526,274.23	526,274.23	526,274.23	Mantenimiento y rehabilitación de 500 m2 de banquetas, los trabajos a realizarse consiste; reconstrucción de banquetas y guarniciones y rampas de accesibilidad, en los Andadores Plan de Oro, Captux, Túnel Chac y Vipsa, hasta donde el presupuesto alcance, de la colonia San Bartolo Cahualtongo, Pueblo
O21NR0931	Mantenimiento y Rehabilitación de la red secundaria de Agua Potable. Nextengo, Barrio	100%	-	473,912.70	473,912.70	-	473,912.70	473,912.70	473,912.70	473,912.70	Mantenimiento y rehabilitación de 110 ml de la red de agua potable en la colonia Nextengo, Barrio, los trabajos consisten en ; Sustitución de tubos por unos de mayor capacidad, desde la tomas principales hasta dentro de la unidad.
O21NR0933	Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje. Tlatilco, Unidad Habitacional	100%	-	401,061.91	401,061.91	-	401,061.91	401,061.91	401,061.91	401,061.91	Mantenimiento y rehabilitación de 95ml de la red de drenaje, los trabajos a relajar consisten en; cambio de tuberías de drenaje, rehabilitación de coladeras pluviales, de la colonia Tlatilco, Unidad Habitacional, hasta donde el presupuesto alcance,
O21NR0934	Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas. Hogar y Seguridad / Nueva Santa Maria. Segunda etapa	0%	-	530,675.59	-	-	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación a 100 m2 de banquetas, los trabajos a realizarse consisten; reconstrucción de banquetas y guarniciones y rampas de accesibilidad, hasta donde el presupuesto alcance, en la calles; Guanábana de Malvón a Narciso, Nueces, de Malvón a Narciso, Vid de Malvón a Cuitláhuac; Membrillo de Malvón a Narciso; Piñón de Invernadero a Cuitláhuac y Pomarosa de Invernadero a central, todas las calles de la colonia Hogar y Seguridad / Nueva Santa Maria, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR0935	Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas. Victoria de las Democracias	100%	-	557,867.56	557,867.56	-	557,867.56	557,867.56	557,867.56	557,867.56	Mantenimiento y rehabilitación de 100m2 de banquetas, de la colonia Victoria de las Democracias, los trabajos a realizar son construcción y ampliación de banquetas, rampas de accesibilidad universal, incorporar iluminación led, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR1443	Mantenimiento y Rehabilitación a la Red Secundaria de Agua Potable. Cuitláhuac 1 y 2 (U. Hab)	100%	-	434,461.56	434,461.56	-	434,461.56	434,461.56	434,461.56	434,461.56	Mantenimiento y rehabilitación de 1,600 ml de la red de agua potable realizando los trabajos consisten en; Instalación de equipos de abastecimiento y distribución del agua, tuberías y conexiones, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR1444	Mantenimiento y Rehabilitación de Espacio Público. El Rosario B (U. Hab.)	100%	-	843,328.24	839,355.69	3,972.55	843,328.24	839,355.69	843,328.24	843,328.24	Colocación y construcción de 90 ML, llevando a cabo los trabajos consistentes en: colocación de una reja perimetral con base de tubo de acero de 4" y cedula 30, con la finalidad de cerrar la Unidad CROC VI Olimpia



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco								
Período:		Enero-Diciembre								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR1445	Mantenimiento y Rehabilitación de Imagen Urbano. Unidad Habitacional Xochinahuac.	100%		635,849.50	635,849.50	-	635,849.50	635,849.50	635,849.50	Mantenimiento y Rehabilitación a 150 m2 de espacio publico realizando los trabajos consistentes: colocacion de postes con luminarias.
O21NR1446	Colocación de Herrería perimetral. El Rosario B.	99%		858,588.00	854,013.50	4,574.50	858,588.00	854,013.50	858,588.00	Construccion de 95 (ML) trabajos consistentes en: Reja perimetral a base de tubo de acero de 4" cedula 30, sobre Avenida de las Culturas para delimitar la Unidad Habitacional El Rosario B
O21NR1447	Construcción de Parque para perros, Jardín Azpeitia.	100%		478,317.00	478,317.00	-	478,317.00	478,317.00	478,317.00	Rehabilitación 120 m² de espacio para la creación de parque para perros con enrejado y mobiliario prefabricado.
O21NR1448	Delimitación de espacio de la Unidad Habitacional Pantaco e inicio de un Parque Multifuncional.	0%		345,994.00	-	345,994.00	345,994.00	-	345,994.00	Construccion de 45 ML de reja perimetral a base de tubo de acero de 2" cedula 30 y colocacion de caseta de vigilancia prefabricada.
O21NR1449	Suministro e instalación de velaría y mejoramiento a la imagen en la Glorieta de Tierra Nueva.	100%		587,238.00	587,238.00	-	587,238.00	587,238.00	587,238.00	Suministro y colocación de 75 m2 de velaría en la glorieta de la colonia Tierra Nueva, retiro de fuente existente y reubicación de un módulo Juegos infantiles.
O21NR1450	Mejoramiento de la Imagen Urbana en la Unidad Habitacional Villas Azcapotzalco.	100%		418,029.00	418,029.00	-	418,029.00	418,029.00	418,029.00	Rehabilitación de 2 casetas de vigilancia e impermeabilización de 700 m2 de salón de usos múltiples.
O21NR1451	Colocación de Reja para Estacionamiento, Cuitláhuac 1 y 2 (U. Hab).	99%		442,323.00	437,656.85	4,666.15	442,323.00	437,656.85	442,323.00	Construcción de 40 ML consistente en la elaboración de reja perimetral a base de tubo de acero de 4" cedula 30. construcción de 40 ML consistente en la elaboración de reja perimetral a base de tubo de acero de 4" cedula 30.
O21NR1452	Mantenimiento y Rehabilitación de Cruces Peatonales Seguros. Tlatilco.	100%		675,624.00	675,624.00	-	675,624.00	675,624.00	675,624.00	Mantenimiento y rehabilitación de 95 m2 de cruces peatonales realizando trabajos de balizamiento, señalización horizontal para vehículos, colocación de bolardos, delimitación de curvas peatonales, así como accesos para personas con discapacidad.
Total URG			62,209,236.00	144,710,610.37	106,538,792.46	33,149,351.78	139,688,144.24	106,538,792.46	139,688,144.24	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD03 AL CALDIÁ BENITO JUÁREZ								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0022	Adquisición de bicicletas y Scooter para el Programa "Blindar BJ".	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de (15) bicicletas rodada 20, Frenos V Brake, 1 Velocidad, (15) bicicletas rodada 16, Frenos V Brake, 1 Velocidad, meta: 2: 10 (VOA) (10) Scooter de 3 ruedas, con ajuste de altura, antiderripanete, soporte de hasta 45 kg.
A21NR0038	Adquisición de Vehículos de primer contacto ciudadano.	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de Vehículos META 1: 25 (VEA) 25 vehículos de primer contacto ciudadano, de la marca SuzukiIgnis, modelo 2021, tipo Hatchback, de menor cilindraje, que coadyuven el rendimiento y ahorro de combustible, 5 puertas motor versión GL, 1.2 L 16 válvulas, transmisión manual de 5 velocidades, rendimiento de combustible de 21.8 km/l, META 2: 25 (MTC) 25 motocicletas de la marca Yamaha, modelo 2020, tipo SZ-RR Versión 2.0, que refleje el ahorro de combustible, motor Blue Core, 4 tiempos, enfriado por aire forzado, SONIC, mono cilindro, cilindrada de 149 CC, rendimiento de combustible de 32 km/l.
A21NR0054	Adquisición de Mobiliario y Equipo para los edificios B11 - B12.	100.00	5,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Adquisición de (45) Computadoras de escritorio con Procesador con tecnología x86 a 64 bits, un mínimo de 2.5 GHz en el reloj procesador, (15) Multifuncional Laser, Memoria RAM 128 MB, velocidad e impresión de 15 ppm, (1) Servidor con un Procesador de tecnología x86 a 64 bits, de 2.2 GHz en el reloj del procesador, de 4 núcleos físicos, 3 MB de Memoria caché, (45) No Breaks VA 825 mínimo, META 2: 1,342 (MOB) (1,000) Sillas con mecanismo reclinable multiposiciones, 3 opciones de bloqueo, cabecera ajustable, base de 5 puntas, (150) Bancas de espina, base fabricada en tubular Cold rolled rectangular de 25.4mmx 50.8mm calibre 16, (60) Gabinetes Universales, gabinete superior con 4 puertas y entrapaflos móviles y 1 módulo con 3 gavetas (80) Anaquelos metálicos, compuesto de módulos de 800x450x2400mm con 4 entrapaflos móviles (4) Archivo general, Postes fabricados en lamina CRS cal-16 refuerzo inferior para sujeción a piso en lamina CRS cal-12 (4) Escritorio en L, modelo cascada dimensiones generales: 187x182x75 cm fabricado en MDF, (12) Credenzas, fabricada en melé enchapado acabado poliuretano (4) Libroero dimensiones generales: 340x60x77 fabricado en tablero de MDF con chapa natural (4) Silla direcciva, Sillon Ejecutivo Modelo Fénix Cabecera con ajuste de altura, en tela crepé color Negro, (12) Escritorio ejecutivo, dimensiones generales: 180x60x75 cm cubierta y faldón, fabricada en tablero MDF, (12) Credenza Ejecutiva, 185x60x75 cm fabricado en tablero MDF.
A21NR0180	Adquisición de Equipo de seguridad y Equipo Audiovisual.	100.00	0.00	14,398,794.64	14,398,794.64	0.00	28,797,589.28	14,398,794.64	14,398,794.64	Adquisición de (250) Alarmas vecinales con panel principal, sensor pir inalámbrico, fuente de alimentación y 1 manual de usuario, panel de intrusión para sistema de seguridad con identificación de intrusos e incendios con hasta 64 zonas de protección, teclas sensibles al contexto y menú guiado por voz para un simple instalación y operación, (250) Botones de pánico personal con dimensiones máximas de 50mm x 30 mm x 10mm con peso no mayor a 15 gr y resistente a condiciones ambientales, la conexión debe ser vía bluetooth 4.2 mínimo con un alcance hasta 10 metros mínimo. META 2: (450) (SAV) Adquisición de (250) Camaras infrarroja ip tipo ptt, de 2 mega píxeles, para servicio exterior ip67 o mayor con ángulo de apertura 4.0mm @ f2.4, detección de movimiento, compatible con ipad, iphone y android, compresión de video avanzada mpeg h.264, h.265, ultra265, reducción de ruido 2d/3d dnr, sensor de imagen 1/2.7", (200) Camaras de inteligencia artificial tipo bala con capacidad de procesamiento inteligente de imagen para poder configurar, con 2 mega píxeles y resolución máxima (1920x1080) con alcance hasta 30 metros, para condiciones de interperie con ip 66 mínimo y resistente a impactos con cubierta 1/10 como mínimo, con campo de visión mínima de 110° horizontal, 60° vertical y 130° diagonal.
A21NR0448	Adquisición de equipos para el control de plagas	100.00	0.00	142228.99	142,228.99	0.00	284,457.98	142,228.99	142,228.99	Adquisición de 30 Fumigadoras a gasolina de 25 lt, a dos tiempos, marca H-E, tamaño del equipo (MM): 420x330x650, peso del equipo (KG) 8.5, capacidad del tanque (l) 25, velocidad del ventilador (REV/MIN) 6500, volumen de pulverización (L/MIN) 8, alcance (M) 12, cilindrado (CC) 26, capacidad del tanque de combustible (L) 0.9, sistema de arranque: retrociosos de arranque, carburador: tipo diagrama.
A21NR0527	Adquisición de bicicletas electricas	98.84	0.00	965,907.00	954,692.76	11,214.24	1,909,385.52	954,692.76	954,692.76	Adquisición de bicicletas eléctricas de 26 pulgadas con motor de 350 watts con capacidad de carga de 100 kg o superior, velocidad máxima de 32 km/h, con batería recargable de litio de 36 V/104 AH, capacidad para carga.
A21NR0529	Adquisición de Equipamento para el área de protección civil	43.28	0.00	424,633.03	183,763.43	240,869.60	367,526.86	183,763.43	183,763.44	Adquisición de Equipamiento para el área de protección civil, 1 Generador eléctrico a gasolina portátil de 1000 watts, 5 Motosierra barra 18" a gasolina 2.2 HP, 5 Motosierra barra 20" a gasolina 2.7 HP, 5 Motosierra barra 14" a gasolina 2.2 HP, 10 Corta pernos con mando forjado de acero de 18", 10 Corta pernos con mando forjado de acero de 20", Meta 2: 5M3 (23): 7 Tanques de oxígeno (ip tipo "M" de por lo menos tres metros cúbicos con manómetro de alta presión, flujoímetro con rango entre 2 a 15 litros por minuto y salida para humidificador, 6 Tanques de oxígeno tamaño "D" con manómetro, regulador de flujoímetro, con rango entre 2 a 15 litros por minuto o mayor y vaso humidificador, 5 Botiquines de ataque mediano, 5 Botiquines vía área mediano.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ
Período:	Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A21NR0532	Adquisición de Equipamiento de la Casa de Cultura Álamos II	99.90	0.00	108,883.21	108,774.25	108.96	217,548.50	108,774.25	108,883.20	Adquisición de 2 equipos de cómputo con procesador de 64 bits, de 2 a 6 núcleos físicos, soporte a tecnología Shader Model 5 (OpenGL 4 o DirectX 11) o superior, salida de gráficos DVI, Display Port o HDMI, monitor pantalla ancha de 18 a 24 pulgadas, resolución mínima de 1920 x 1080 píxeles, conector compatible con video de la tarjeta gráfica (DVI o Mini Display Port o HDMI), lector de tarjeta Secure Digital opcional: SD/SDHC/SDHS UHS-I/SDXC UHS-I, unidad óptica CD/DVD-RW, un mínimo de 4 puertos USB, con interfaz de 3.0 o 3.1, puerto para gráficos de alta definición DVI, Display Port, HDMI o VGA, puerto de audífonos, micrófono, teclado español Latinoamericana, con 12 teclas de función, teclado numérico y tecla de menú de inicio para Windows, con indicadores luminosos, con conector USB. Mouse con dos botones y scroll y conector USB. Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Base-TX RJ45, disco duro 1TB máximo interfaz SATA II, HDD, 3 mini componentes LG de 300 W, alto 37 cm, ancho 50.1 cm, fondo 25.2 cm, peso 11 kg, con entrada de micrófono, panel de control, control remoto, reproductor MP3, bluetooth, entrada USB y número de altavoces: MTA 2-4 (MOM) 4 Bancos de estructura de acero, rectangular de 1' 10" X 3' 10", calibre 14, con acabados de pintura epóxica (electroestática) color negro mate, patas y base las patas de lámina de acero troquelada, calibre 16, que contiene niveladores, terminados en cromo, asiento y respaldo de lámina de acero troquelada perforada, calibre 16 con acabado de pintura epóxica (electroestática) color plata. Ensamblado en bañidor de acero tubular, rectangular, peso máximo de resistencia de 1,000 kg.
O21NR0048	Presupuesto Participativo 2020	0.00	74,964,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado a los resultados de la Consulta Ciudadana sobre el presupuesto participativo, se pretende brindar atención oportuna a los resultados, entre los que se consideraran proyectos para atender las necesidades de mantenimiento, construcción y rehabilitación de espacios públicos, deportivos y culturales, con la finalidad de mejorar el entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de la comunidad.
O21NR0066	Presupuesto Participativo 2021	0.00	73,037,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado a los resultados de la Consulta Ciudadana sobre el presupuesto participativo, se pretende brindar atención oportuna a los resultados, entre los que se consideraran proyectos para atender las necesidades de mantenimiento, construcción y rehabilitación de espacios públicos, deportivos y culturales, con la finalidad de mejorar el entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de la comunidad.
O21NR0081	Rehabilitación de vialidades secundarias con concreto MR-45.	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación de vialidades secundarias con concreto MR-45. Se llevará a cabo la colocación de whitetopping, se rehabilitará el pavimento asfáltico mediante el recubrimiento de los mismos, se colocará una carpeta de concreto hidráulico, se realiza un fresado en las zonas que presente deformaciones importantes y fresado ligero para pavimentos delgados, se suministra concreto hidráulico y después de su colocación se realiza el terminado y texturizado. Por último se forman las juntas de contracción del concreto ya sea aserrado mediante discos de punta de diamante, o con la inserción de cintas de PVC para evitar el despostramiento del concreto y se nivelan los registros y coladeras.
O21NR0096	Mantenimiento, conservación del complejo olímpico México 68 y espacios deportivos aledaños.	100.00	4,625,811.00	608,000.00	608,000.00	-0.00	1,216,000.00	608,000.00	608,000.00	Mantenimiento, conservación del complejo olímpico México 68 y espacios deportivos aledaños. Se realizará habilitación y colocación de accesos hidráulicos, Cacería y Carpintería en el interior de los sanitarios de la Alberca Olímpica.
O21NR0107	Realizar Bacheo de Vialidades Secundarias.	100.00	4,000,000.00	1,500,000.00	1,499,995.99	4.01	2,999,991.98	1,499,995.99	1,499,995.99	Se llevará a cabo el bacheo de 3,769.5 m2 en vialidades secundarias afectadas, colocación de Dispositivos para el control de tránsito, marcado de zona dañada, bacheo asfáltico superficial en frío por medios mecánicos con el método de inyección a alta velocidad neumática, de espesor de 5 cm en promedio, compactada al 95% de su densidad teórica máxima, con riego de liga e impregnación.
O21NR0117	Mantenimiento de infraestructura cultural (casas de cultura)	99.96	2,000,000.00	3,304,000.00	3,302,720.83	1,279.17	6,605,441.66	3,302,720.83	3,302,720.83	Mantenimiento y Rehabilitación del Centro Cultural Juan Rulfo, las acciones a realizar son: Restauración de elementos patrimoniales, Escultura en el patio de Juan Rulfo, Plaza Conmemorativa y Reloj Monumental, reparación de chapas y accesorios de las puertas, señalética de seguridad, Teleros y Accesorios del Auditorio.
O21NR0127	Mantenimiento y rehabilitación de CENDIS, Albergues e Infraestructura de salud.	46.31	8,000,000.00	5,100,000.02	2,361,707.79	2,738,292.23	4,723,415.58	2,361,707.79	2,361,707.79	Mantenimiento y rehabilitación de CENDIS, Albergues e Infraestructura de salud. Se llevará a cabo el mantenimiento, conservación y rehabilitación de las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, carpintería, herrería, albanilería, cambios de boquillas de aguas pluviales, reparación de humedades en muros, cambio de plafón, colocación de juegos infantiles, colocación de euberta, reposición de lavabos, mantenimiento a cocina, colocación de puertas, colocación de protecciones en ventanas, cambio de luminarias, construcción de rampas y construcción de barandales.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR0137	Mantenimiento de centros educativos nivel básico.	99.82	15,374,189.00	18,274,188.98	18,240,650.45	33,538.53	36,481,300.90	18,240,650.45	18,240,650.45	Mantenimiento de centros educativos: Jardín de Niños Refugio Clemente Orozco, Miguel Alemán, Preescolar Las Rosas, Ángela Penalba, Manuel María Ponce, María Oropeza Heredia, Rabindranath Tagore, República de Hungría, Reforma Echeverría, Primaria Eduardo Novoa, Profesor Federico Herrera Martínez, Gertrudis Bocanegra Lazo de la Vega, Heróles del Carrizal, Hispano América Independencia, Jonas Edward, Saik, José María Mata, Lic. Luis Cabrera, Manuel Cervantes Inas, Montes Azules, República de Paraguay, Santiago R. De La Vega, Silverio Revueltas, Doctor Jesús de León, Ernesto Alconedo, CUMEMI por la Vida, Secundaria Enrique C. Olivares, Críoc de Mayo, Mariano Aguilar, Josefina Ortiz de Domínguez, Miguel de Cervantes Saavedra, Canadá, María Enriqueta Camarillo, Dr. Martin Luther King, Telesecundaria 116, 122. Se lleva a cabo los trabajos de Desmantelamiento y desmontaje de muebles y accesorios, equipo hidráulico y tuberías, albañilería, cambio de pisos y suministro.
O21NR0146	Mantenimiento y Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía.	99.50	12,000,000.00	55,973,891.53	55,693,675.07	280,216.46	111,387,350.14	55,693,675.07	55,693,675.07	Mantenimiento y Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía. Se realizaron los trabajos conforme necesidades detectadas en cada uno, colocación de piso hidráulico y sustitución de baldosas, cambio de banquetas, colocación de extinguidores. Suministro y colocación de ornamentación estructural en fachada, rehabilitación de pisos de mosaico, desazolve de la red sanitaria, suministro y colocación de instalación hidráulica, suministro y colocación de instalación eléctrica e iluminación, rehabilitación de núcleos sanitarios, acabados en muros (aplanados, fachaleta y pintura) principal atención a las necesidades en materia de protección civil.
O21NR0155	Rehabilitación de distintos espacios urbanos (canchas de fútbol, basquetbol)	99.98	5,000,000.00	4,055,851.00	4,054,966.44	884.56	8,109,932.88	4,054,966.44	4,054,966.44	Rehabilitación de las canchas de distintos espacios urbanos (canchas de fútbol, basquetbol) Se realizaron trabajos de Albañilería e Instalación de Servicios Hidrosanitarios.
O21NR0164	Rehabilitación de parques y espacios comunes de la alcaldía.	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación de parques y espacios comunes de la alcaldía. Se realizó el retiro del material existente dañado y se nivelara el concreto colocando el material (tartan) en varios parques, además de rehabilitar los diferentes estacionamientos perteneciente a la Alcaldía.
O21NR0267	Trabajos complementarios para el Mantenimiento y rehabilitación del Edificio Público B11 en la Alcaldía Benito Juárez.	100.00	0.00	2,000,000.00	1,999,999.99	0.01	3,999,999.98	1,999,999.99	1,999,999.99	Trabajos complementarios para el Mantenimiento y Rehabilitación del Edificio Público B11 en la Alcaldía Benito Juárez. Se Realizaron trabajos de impermeabilización y colocación de barda perimetral con enclavamiento y anclamiento de concreto.
O21NR0269	Trabajos Complementarios para el Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Edificios Públicos (Oficinas de Control Vehicular).	99.96	0.00	4,383,000.00	4,381,372.52	1,627.48	8,762,745.04	4,381,372.52	4,381,372.52	Mantenimiento y conservación de edificios públicos 1 (INM), en el cual se realizaron trabajos de carpintería, señalética, instalación de aire acondicionado e instalaciones eléctricas.
O21NR0270	Trabajos Complementarios del programa Jueves Contigo, en la Alcaldía Benito Juárez.	99.90	0.00	1,500,000.00	1,498,433.23	1,566.77	2,996,866.46	1,498,433.23	1,498,433.23	Trabajos complementarios del Programa Jueves Contigo se realizó trabajos de demolición y colocó de banquetas y guarniciones en diferentes colonias de la Alcaldía Benito Juárez.
O21NR0317	Trabajos Complementarios de Bacheo en vialidades secundarias de la Alcaldía Benito Juárez.	92.93	0.00	2,495,126.44	2,318,826.84	176,299.60	4,637,653.68	2,318,826.84	2,318,826.84	Bacheo asfáltico superficial en frío por medios mecánicos con el método de inyección a alta velocidad neumática, de espesor de 5 cm en promedio.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0509	Reecarpentamiento de Vialidades Secundarias de la Alcaldía Benito Juárez.	97.92	0.00	14,990,770.02	14,676,419.46	312,358.56	29,356,838.92	14,676,419.46	14,676,419.46	Reecarpentamiento de vialidades en 23,5000 (M2) trabajos a realizar: reparación de base de carpeta asfáltica, fresado de carpeta asfáltica existente, suministro y colocación de carpeta de mezcla asfáltica templada, renovación de brocales.
O21NR0510	Trabajos Complementarios para la Construcción del Campamento de Alumbrado Público en la Alcaldía Benito Juárez.	99.96	0.00	884,009.95	883,637.78	372.17	1,767,275.56	883,637.78	883,637.78	Construcción de talleres, adecuación de espacio o almacén para el resguardo de luminarias.
O21NR0515	Mantenimiento y Reparación de Infraestructura Urbana (Programa Jueves Contigo) en la Alcaldía Benito Juárez.	99.98	0.00	3,915,904.34	3,915,243.01	661.33	7,830,486.02	3,915,243.01	3,915,243.01	Demolición de banquetas y guarnición existentes, renovación y mejoramiento de base de banquetas, así como suministro y colocación de banqueta y guarnición de concreto hidráulico.
O21NR0516	Servicios Profesionales para dar cumplimiento a los trámites Normativos y Legales de los Proyectos de Obra Pública de la Alcaldía Benito Juárez.	98.89	0.00	3,297,218.78	3,260,553.64	36,665.14	6,521,107.28	3,260,553.64	3,260,553.64	Coordinación de apoyo logístico para recabar la información, realizar el mapeo de individuos forestales y realizar trámites ante SEDEMA para obtener los dictámenes de impacto ambiental.
O21NR0972	Trabajos de re-pavimentación y balizamiento en varias colonias de la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	0.00	5,665,220.00	0.00	5,665,220.00	0.00	0.00	113,304.13	Trabajos de re-pavimentación y balizamiento en varias colonias de la Alcaldía Benito Juárez, se realizaron los trabajos de corte con sierra y fresado de la carpeta asfáltica, suministro y colocación de mezcla asfáltica y concreto hidráulico, renovación de brocales y balizamiento en vialidades secundarias.
O21NR0973	Conservación y Mantenimiento de la red hidráulica en la Alcaldía Benito Juárez.	29.66	0.00	3,317,834.00	984,229.72	2,333,604.28	1,968,459.44	984,229.72	1,057,829.81	Conservación y Mantenimiento de la red hidráulica en la Alcaldía Benito Juárez, se realizaron los trabajos de demolición de asfalto, excavación, perforación para inserción del tubo hidráulico de polietileno, conexión a tomas domiciliarias, asfaltado. META 2: 1 (BOM) Instalación de programador, toma de corriente alterna con el voltaje adecuado, válvula principal, cableado, interruptor y salidas eléctricas, construcción de módulo panel resguardo del programador, habilitación de zanjas para el tendido de la tubería y colocación de los rociadores y aspersores.
O21NR0974	Rehabilitación y mantenimiento de banquetas e intersecciones seguras en varias colonias de la Alcaldía Benito Juárez.	59.53	0.00	4,419,099.00	2,630,738.46	1,788,360.54	5,261,476.92	2,630,738.46	2,686,207.34	Conservación y Mantenimiento de la red hidráulica en la Alcaldía Benito Juárez, se realizaron los trabajos de demolición de asfalto, excavación, perforación para inserción del tubo hidráulico de polietileno, conexión a tomas domiciliarias, asfaltado. META 2: 1 (BOM) Instalación de programador, toma de corriente alterna con el voltaje adecuado, válvula principal, cableado, interruptor y salidas eléctricas, construcción de módulo panel resguardo del programador, habilitación de zanjas para el tendido de la tubería y colocación de los rociadores y aspersores.
O21NR0975	Construcción de Salón de usos múltiples para Adulto Mayor 1er etapa en la Alcaldía Benito Juárez.	76.51	0.00	1,505,645.00	1,151,938.93	353,706.07	2,303,877.86	1,151,938.93	1,174,486.93	Construcción de Salón de usos múltiples para Adulto Mayor 1er etapa en la Alcaldía Benito Juárez, se realizaron los trabajos de excavación, armado de estructura, muros, cancelería, carpintería e iluminado, trabajos de obra civil, instalaciones eléctricas, acabados y albañilería.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0976	Rehabilitación y mantenimiento de escaleras seguras para todos del CUPA en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	0.00	775,941.00	0.00	775,941.00	0.00	0.00	236.14	Rehabilitación y Mantenimiento de escaleras seguras para todos del "CUPA" en la Alcaldía Benito Juárez, se realizaron los trabajos de escarificación de la superficie deteriorada, aplanado, pintura y herrería
O21NR0978	Trabajos de acondicionamiento del centro Cultural San Simón Ticumac.	89.99	0.00	1,764,279.00	1,587,733.33	176,545.67	3,175,466.66	1,587,733.33	1,587,884.62	Realizar trabajos de reencarpamiento, bacheo y balizamiento, en vialidades secundarias de la Alcaldía Benito Juárez. Se realizaron los trabajos de suministro y colocación de mezcla asfáltica templada, fresado y sustitución de carpeta asfáltica y/o concreto hidráulico existente, re nivelación de brocales, suministro y colocación de tepetate, colocación del relleno y balizamiento normal, mejoramiento de señalizaciones peatonales y nomenclaturas nuevas, balizamiento termoplástico con micro esferas reflejantes, META 2-8 (CCD) Comite: 14-010 Crédito Constructor, 14-056 Del Valle IV, 14-025 Miravalle, 14-028 Nápoles, 14-033 Nomaico, 14-035 Del Valle III, 14-053 Del Valle VI, 14-009 Ciudad de los Deportes.
O21NR0979	Realizar trabajos de reencarpamiento, bacheo y balizamiento, en vialidades secundarias de la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	0.00	9,703,652.00	0.00	9,703,652.00	0.00	0.00	32,000.10	Trabajos de desazolve de coladeras y drenaje en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán trabajos de mantenimiento por medio de desazolve manual y/o mecánico. META: 2-1,000 (842) se realizarán los trabajos de corte con sierra en pavimento, excavación por medios manuales y/o mecánicos, sustitución de tubería, cambio de la red hidráulica, relleno de excavaciones y colocación de pavimento y/o carpeta asfáltica.
O21NR0980	Trabajos de mantenimiento de la red hidráulica, desazolve de coladeras y drenaje en la Alcaldía Benito Juárez.	41.45	0.00	2,999,790.00	1,243,275.15	1,463,653.45	2,486,550.30	1,243,275.15	1,287,209.71	Trabajos de mejoramiento y rehabilitación de intersecciones en colonias de la Alcaldía Benito Juárez, se realizaron los trabajos de demoliciones de banquetes y guarniciones de concreto, corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico y/o asfalto, carga mecánica, acarreo en camion, suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada, banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico, suministro y aplicación de pintura en la guarnición de pintura de tránsito y renovación de registros.
O21NR0981	Trabajos de mejoramiento y rehabilitación de intersecciones en colonias de la Alcaldía Benito Juárez.	15.61	0.00	3,572,530.00	557,734.59	3,014,795.41	1,115,469.18	557,734.59	973,141.21	Trabajos de captación de agua pluvial en el parque Luis Gortázar Urbina en la Alcaldía Benito Juárez, se realizaron los trabajos de albañilería, instalación pluvial, suministro e instalación de tubería, colocación de dispositivos de almacenamiento para agua pluvial, suministro y colocación de equipos para filtración de aguas y colocación de tubería para agua tratada.
O21NR0983	Trabajos complementarios de la construcción de salón de usos múltiples para adulto mayor (2da etapa) en la Alcaldía Benito Juárez	21.34	0.00	1,493,457.00	318,768.75	1,174,688.25	637,537.50	318,768.75	319,166.85	Construcción de Salón de usos múltiples para Adulto Mayor 2da etapa en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de armado de estructura, albañilería, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y acabados.
O21NR0984	Trabajos complementarios de rehabilitación y mantenimiento de escaleras seguras para todos del CUPA (Fase II) en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	0.00	752,316.00	0.00	752,316.00	0.00	0.00	44.92	Rehabilitación y mantenimiento de escaleras seguras para todos del CUPA (Fase II) en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de escarificación de superficie deteriorada, colocación de aplanados, trabajos de herrería y pintura.
O21NR0985	Trabajos de rehabilitación y mejoramiento del Kiosco en la colonia San Simón Ticumac.	71.77	0.00	1,731,320.00	1,242,602.25	488,717.75	2,485,204.50	1,242,602.25	1,277,094.65	Trabajos de rehabilitación y mejoramiento del Kiosco en la colonia San Simón Ticumac, se realizarán los trabajos de escarificación de superficie deteriorada, colocación de aplanados, trabajos de herrería y pintura.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0906	Trabajos de remodelación de diversas plazas en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	0.00	1,663,923.00	0.00	1,663,923.00	0.00	0.00	800.85	Trabajos de remodelación de diversas plazas en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de retro de pisos, suministro y colocación de adoquín, trabajos de pintura, herrería e iluminación. META 2: 2 (CCD) 14-042 San Juan, 14-018 Insurgentes San Borja.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	Enero - Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0013	Adquisición de equipo de cómputo	0	4,500,000.00	4,500,000.00	194,162.52	3,187,663.67	194,162.52	194,162.52	3,381,826.19	ADQUISICIÓN (62) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESAMIENTO HASTA INTEL CORE™ I9 DE 10MA GENERACIÓN, EL ALMACENAMIENTO DE LA UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO (SSD) M.2.
A21NR0014	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL SITE.	0	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(42 EAD) ADQUISICIÓN (10) VENTILADORES 19" RACK MOUNT 4 FAN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN; (10) VENTILADORES PARA GABINETE RACK AW 230 NTR2 2100 RPM; (5) VENTILADORES PARA RACK 19" HJ. 6 ABANICOS; (2) BOYAS DE GAS REFRIGERANTE FREÓN R-22,13.62 KG; (1) COMPRESOR ROTATIVO 12000 BTU/220/1, R22; (1) EQUIPO DE AIRE PAQUETE, SOLO FRIO, 10 TONELADAS; (2) FILTROS DESHIDRATADOR 1/4" SOLDABLE; (2) FILTROS DESHIDRATADOR 3/8 SOLDABLE; (2) FUENTE 200 GR PARA SOLDADURA DE PLATA REFRIGERACIÓN; (3) LIMPIADORES PARA AIRE ACONDICIONADO LATA 1KG Y (1) MANÓMETRO DIGITAL PARA REFRIGERACIÓN CON PINZA.
A21NR0015	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADQUISICIÓN (100) TELÉFONOS IP GRANDSTREAM, BÁSICO 2 LÍNEAS POE, ALTA DEMANDA DE AUDIO, HD, GRP2612P; (2) GRANDSTREAM TELÉFONOS IP CON PANTALLA 4.3" GXP2170, 12 LÍNEAS, 5 TECLAS PROGRAMACIÓN NEGRO; (5) MÓDULO GRANDSTREAM EXPANSIÓN PARA GXP2140, GXP2170 Y GXP2140; (10) GRANDSTREAM TELÉFONOS IP CON PANTALLA 4.3" GXP-3240, ALÁMBRICO, 6 LÍNEAS 2X R.J-45, NEGRO; (1) GRANDSTREAM NETWORKS UCM6510 2000 USUARIOS; (8) GRANDSTREAM UCM6208 SISTEMA TELEFÓNICO PBX IP.
A21NR0016	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS Y VIDEOGRABADORAS	0	255,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADQUISICIÓN (25) EQUIPOS DE FOTOGRAFÍA. LOS CUELES SE COMPONEN DE: (2) CÁMARA FOTOGRÁFICA CANON 6D MARK II. CON LENTE EF 24-105 MM USM L.L. (2) LENTE CANON TELEFOTO ZOOM EF 70-200MM F/4L IS USM, (2) LENTE CANON ULTRA GRAN ANGULAR RF 17-40MM F/4L USM, (2) FLASH SPEEDLITE470 EX - AL. (2) TRIPÍE MANFROTTO MKCOMPACTADV-BK, (2) BATERÍA LP-E6N (PARA CÁMARA CANON 6D MARK II.), (2) CÁMARAS DE VIDEO CANON VIXIA HF G50, (2) NEEWER PORTÁTIL DE ALEACIÓN DE ALUMINIO TRIPODE NEGRO 2-EN-1 PARA CÁMARA MONOPIE, MÁX. 70"/177 CM CON CABEZAL GIRATORIO DE 3 VÍAS Y (1) BOLSA DE TRANSPORTE PARA CÁMARA DSLR, (1) VIDEOCÁMARA DE VÍDEO DV, (2) VASTAR ADAPTADOR DE TRIPODE UNIVERSAL SOPORTE PARA MÓVILES, (2) FLASH CANON SPEEDLITE 600EX II-RT, (1) ESTABILIZADOR DE MANO BLOG, (1) ESTABILIZADOR DE CÁRDÁN DE MANO DE 3 EJES (1) TRIPODE DE VIDEO DE YOUTUBE BLOG, MIN IPODE DE POSTE DE ESTABILIZADOR PLEGABLE DE BOLSILLO MINI PARA TELÉFONO INTELIGENTE.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	Enero - Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0018	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ESPECIALIZADO	0	4,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADQUISICIÓN (1) (EIN) SE REQUIERE 1 LICENCIA DE CREATIVA CLOUD DE ADOBE INCLUYE MÁS DE 20 PROGRAMAS, QUE VAN DESDE LOS CLÁSICOS PHOTOSHOP (RETOQUE FOTOGRÁFICO), ILLUSTRATOR (PARA CREACIÓN DE GRÁFICOS VECTORIALES) O ADOBE ACROBAT PRO (PARA TRABAJO CON PDF), A OTROS MÁS ESPECÍFICOS, COMO AFTER EFFECTS (PARA CREAR EFECTOS VISUALES EN PELÍCULAS); 1 LICENCIA DE FINAL CUT PRO DE APPLE UN SOFTWARE DE EDICIÓN DE VIDEO NO LINEAL DESARROLLADO POR MACROMEDIA Y POSTERIORMENTE POR APPLE. SU VERSIÓN MÁS RECIENTE ES FINAL CUT PRO X.
A21NR0019	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO ESPECIALIZADO	0	146,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 (EIN) ADQUISICIÓN DE (1) PAQUETE Y PROGRAMA DE INFORMÁTICA, PARA SER APLICADOS EN LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS COMPUTARIZADOS DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO, PARA DEL PROCESO DE POSTPRODUCCIÓN Y DISEÑO DE LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES. SE REQUIERE 1 PAQUETERÍA ADOBE SUITE COMPLETA - (PAQUETERÍA ESPECIALIZADA PARA DISEÑO GRÁFICO, DISEÑO INTERACTIVO Y EDICIÓN DE AUDIO Y VIDEO).
A21NR0020	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TELEFONÍA ESPECIALIZADA	0	17,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADQUISICIÓN DE (1) EQUIPO TELEFÓNICO CON EL CUAL SE PUEDA TRANSMITIR EN VIVO, TOMAR FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS ADEMÁS DE REALIZAR COBERTURAS DE Prensa PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y CONSEGUIR OBJETIVOS DEL ÁREA OPERADORA, TELÉFONO CELULAR SE PANTALLA-DE-4.7-PULGADAS.
A21NR0023	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA PROGRAMA DE ATENCIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO	51.95264528	497,944.00	258,695.08	258,695.08	0.00	258,695.08	258,695.08	258,695.08	ADQUISICIÓN (20) (COM): (10) COMPUTADORAS PC, CON PROCESADOR CUARTA GENERACIÓN INTEL CORE I 7-4770 (8MB CACHE) WINDOWS 10 PROFESIONAL CON MEDIO, 64-BIT, ESPAÑOL 8GB SDRAM, DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5", GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL, (10) LAP TOP CON PROCESADOR CUARTA GENERACIÓN INTEL CORE I 7-4770 (8MB CACHE)WINDOWS 10 PROFESIONAL CON MEDIO, 64-BIT, ESPAÑOL 8GB SDRAM, DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5", GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL. ADQUISICIÓN (9) (EIN): (4) IMPRESORAS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR, CON CARTUCHOS INTERCAMBIABLES. (2) COPIADORA LÁSER, PARA ALTO VOLUMEN DE COPIAS, (1) IMPRESORA PARA CREDENCIALES PVC SUBLIMACIÓN DEL COLOR DIRECTAMENTE SOBRE LA TARJETA / TRANSFERENCIA TÉRMICA DE RESINA - IMPRESIÓN A UNA SOLA CARA, DE BORDE A BORDE - RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: 260 X 300 DPI - DOS MILLONES DE COLORES - 16 MB DE MEMORIA (RAM), (2) ESCANER SCANNER 4800 X 4800 DPI, ESCANER COLOR, USB, NEGRO.
A21NR0039	ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA EL "PROGRAMA DE ATENCIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO"	0	72,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADQUISICIÓN (EAD) (70) CARPAS TOLDO PLEGABLE CARPA TOLDO 3X3 BLANCO PLEGABLE CON LONA IMPERMEABLE Y PAREDES.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	Enero - Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0055	ADQUISICIÓN DE PROYECTORES PARA PROGRAMA DE ATENCIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO	0	288,580.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADQUISICIÓN (EAV) (10) CÁNONES PROYECTOR PORTÁTIL, CON RESOLUCIÓN XGA 1024 X 768, 3600 LÚMENES, CON BOCINAS Y CONTROL REMOTO.
A21NR0064	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DIGITALES "PROGRAMA DE ATENCIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO"	0	55,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADQUISICIÓN (10) (EAV): (05) CÁMARAS DIGITALES DE 20 MEGAPÍXELES, CON PANTALLA TÁCTIL Y ACCESORIOS Y (05) CÁMARAS DIGITALES PARA FOTOS INSTANTÁNEAS A COLOR, DE 10 MEGA PÍXELES.
A21NR0073	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO PARA "PROGRAMA DE ATENCIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO"	0	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADQUISICIÓN (EAV) (10) EQUIPOS DE 2 BOCINAS DE 15 PULGADAS, CON AMPLIFICADOR MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO): 38 X 33 X 67 CM, CON TRIPE DE 2 MTS. INCLUIDO, ENTRADAS: USB, AUXILIAR 3.5 MM POTENCIA MÁXIMA (PMPO): 20,000 W, POTENCIA REAL (RMS): 180 W., Y 2 MICRÓFONOS CON SISTEMA INALÁMBRICO INCLUIDO.
A21NR0080	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE REGISTRO (SOFTWARE)	0	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADQUISICIÓN (1) SISTEMA DE SOFTWARE DE REGISTRO DE TRÁMITES DE VENTANILLA ÚNICA QUE PERMITA LA VINCULACIÓN CON LAS ÁREAS DICTAMINADORAS, GENERACIÓN DE REPORTE, EDICIÓN DE TRÁMITES, BÚSQUEDA, EDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE TRÁMITES, EXPORTACIÓN DE INFORMACIÓN, BOTÓN DE CAMBIO DE STATUS, SEGUIMIENTO DE LOS TRÁMITES, EXPORTACIÓN DE INFORMACIÓN, BOTÓN DE CAMBIO DE STATUS Y MODIFICACIÓN PARA ALTA, BAJA O ACTUALIZACIÓN PARA ATENDER LOS PRINCIPIOS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.
A21NR0081	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE "PROGRAMA DE ATENCIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO"	0	35,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADQUISICIÓN (EAV): (1) EQUIPO DE SOFTWARE INCLUYE: "2 LICENCIA INFORMÁTICA LICENCIA DE PROGRAMA COREL DRAW, PHOTOSHOP, LITERUN, MOVAVI EDITOR DE VIDEO". PERMITE A LOS USUARIOS LLEVAR A CABO UNA O VARIAS TAREAS ESPECÍFICAS EN CUALQUIER CAMPO DE ACTIVIDAD: SOFTWARE EDUCATIVO, SOFTWARE EMPRESARIAL, BASES DE DATOS, TELECOMUNICACIONES (INTERNET), VIDEOJUEGOS, SOFTWARE MÉDICO, SOFTWARE DE DISEÑO ASISTIDO (CAD), SOFTWARE DE CONTROL NUMÉRICO (CAM).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	Enero - Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0088	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE ALMACENES E INVENTARIOS	0	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADQUISICIÓN (1) SISTEMA DE INFORMÁTICO: SOFTWARE, INCLUYE CÓDIGO FUENTE, CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR LINUX CON SSL, BASES DE DATOS EN POSTGRES QL BAJO LICENCIA DE SOFTWARE LIBRE, ASÓ COMO FRAMEWORKS EN PHP.
A21NR0089	ADQUISICIÓN DE "BOCINAS PORTÁTILES CON MICRÓFONOS INALÁMBRICOS" PARA EVENTOS DEPORTIVOS	100.0262819	40,000.00	39,989.49	39,989.49	0.00	39,989.49	39,989.49	39,989.49	ADQUISICIÓN DE 10 (EAV) COMO SON: (05) BOCINAS DE ALTO DESEMPEÑO 4000 WATTS DE POTENCIA, BATERÍA RECARGABLE, SONIDO DE ALTA CALIDAD, PUERTO USB Y ENTRADA PARA MICRÓFONO, CON RUEDAS PARA TRANSPORTE. (05) MICRÓFONOS PARA VOZ INALÁMBRICOS ALCANCE: 91 M (300 PIES) LÍNEA DE VISTA DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL REF. DESVIACIÓN DE ±33 KHZ, TONO DE 1 KHZ, 0.5%, TÍPICO.
A21NR0098	ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS	0	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADQUISICIÓN (15) CARPAS TUBULARES DESMONTABLES DE LONA, CON MEDIDAS DE 3 X 3 MTS. PLEGABLE IMPERMEABLE PARA EXTERIOR DE USO RUDO Y COLOR BLANCO.
A21NR0099	SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE SERVICIOS URBANOS	0	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADQUISICIÓN (1) SISTEMA DE INFORMÁTICO: SOFTWARE, INCLUYE CÓDIGO FUENTE, CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR LINUX CON SSL, BASES DE DATOS EN POSTGRESQL BAJO LICENCIA DE SOFTWARE LIBRE, ASÓ COMO FRAMEWORKS EN PHP.
A21NR0100	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE	0	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADQUISICIÓN (1) SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE, SOFTWARE, INCLUYE CÓDIGO FUENTE, CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR LINUX CON SSL, BASES DE DATOS EN POSTGRESQL BAJO LICENCIA DE SOFTWARE LIBRE, ASÓ COMO FRAMEWORKS EN PHP.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDIA COYOACÁN

Período:

Enero - Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A21NR0111	ADQUISICIÓN DE MICRÓFONOS	0	3,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(4 ECO) ADQUISICIÓN (1) MICRÓFONO DE SOLAPA CON UN PICO DE APROXIMADAMENTE 6 DB EN LA BANDA DE 6-8 KHZ SE CONSIDERA BENEFICIOSO PARA COMPENSAR LA PÉRDIDA DE CLARIDAD DEL SONIDO, (1) MICRÓFONO OMNIDIRECCIONAL LA RESPUESTA PLANA OMNIDIRECCIONAL SÓLO SE DA ENTRE LOS 20HZ Y LOS 2 KHZ. LA RESPUESTA ÓPTIMA SE LOGRA CON FUENTES SITUADAS EN TORNO A LOS 45° EN FRECUENCIAS DE MÁS ALLÁ, SE PERDERÁN AGUDOS Y, POR LO TANTO, EL SONIDO RESULTARÁ APAGADO CON CLIP FÁCIL EN EL SISTEMA PARA GRABAR ENTREVISTA, PODCAST, ETC., (2) MICRÓFONOS DE MANO PROFESIONALES FSTNIGHT HRM-C, DIRECTIVIDAD: SE REFIERE A LA VARIACIÓN DE LA RESPUESTA DEL MICRÓFONO DEPENDIENDO DE LA DIRECCIÓN DE DONDE PROVIENGA LA FUENTE SONORA, FIDELIDAD: INDICA LA VARIACIÓN DE LA SENSIBILIDAD DE UN MICRÓFONO RESPECTO DE LA FRECUENCIA Y SENSIBILIDAD: ES LA CAPACIDAD QUE POSEE UN MICRÓFONO PARA CAPTAR SONIDOS DÉBILES, DE POCA INTENSIDAD.
A21NR0194	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 (EAV) ADQUISICIÓN (4) PROYECTORES POWERLITE 531 + 3200 LUMENS, RAZÓN DE CONTRASTE (TÍPICA): 15000: 1 PESO: 2,4 KG CONSUMO DE ENERGÉTICO 2911W CAPACIDAD DE ZOOM RANGO DE APERTURA 1,44 - 1,44.
A21NR0195	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 (EIN) ADQUISICIÓN DE (1) SOFTWARE, LICENCIA DE REUNIONES GRANDES DISPONIBLES PARA AUMENTAR LA CANTIDAD, LA ID PERSONAL DE LA REUNIÓN, GRABAR EN LA NUBE DE ZOOM, SER UN ANFITRION ALTERNATIVO, ASIGNAR A OTROS PARA PROGRAMAS Y PROGRAMAR EN NOMBRE DE OTROS, UTILIZAR COMPLEMENTOS DE CUENTA, COMO EL CONECTOR DE SALA DE CONFERENCIAS, ASIGNACIÓN DE COMPLEMENTOS DE USUARIO, COMO GRANDES REUNIONES, SEMINARIOS WEB O CONFERENCIAS DE AUDIO PERSONALES.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	Enero - Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0196	ADQUISICIÓN DE MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA	-26,825.00	0.00	8,000.00	348.25	5,717.48	348.25	348.25	6,065.73	ADQUISICIÓN (EAD) MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA BUSINESS SMART PRO IMPRESORA, COPIADORA, ESCÁNER Y FAX DE DOCUMENTOS DE HASTA 11" X 17" 250 HOJAS DE CAPACIDAD E IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS DE HASTA 50 HOJAS HASTA 22 PPM EN NEGRO Y 20 PPM A COLOR, IMPRESIÓN Y ESCANEADO MEDIANTE DISPOSITIVOS MÓVILES, PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 2.7."
A21NR0197	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADQUISICIÓN 1 (VOA) VEHÍCULO MINIVAN, PARA SIETE PASAJEROS, MODELO 2020, MOTOR 4 CILINDROS, SUSPENSIÓN DELANTERA TIPO MCPHERSON, CILINDRADA 1,496 CM3 SUSPENSIÓN TRASERA BARRA DE TORSIÓN, POTENCIA MÁXIMA (HP@RPM) 102 HP@RPM LONGITUD 4,140 MM PAR MÁXIMO (B-FIE@RPM), 99 IB-@4200RPM, CAJUELA, 899 LITROS, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 4 VELS. CONSUMO EN CARRETERA N.D. FRENSO DISCO/TAMBOR CONSUMO COMBINADO N.D. PESO 1,145 KG CAPACIDAD DEL TANQUE 45 LITROS, VELOCIDAD MÁXIMA N.D. EMISIONES DE CO2* 233 G/KM ACELERACIÓN 0-100KM/H* 13.5.
A21NR0287	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y ADMINISTRATIVO PARA LA COORDINACIÓN DE FOMENTO A LA EQUIDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS	-794,523.00	0.00	240,000.00	10,345.23	169,842.81	10,345.23	10,345.23	180,188.04	ADQUISICIÓN (10) COMPUTADORAS ALL IN ONE IDEA CENTRE 32 AREOS, MODELO: FOEW001-XLD MEDIDAS: 54.1 CM. (AN); 18.5 CM (PR); 44.61 CM (AL) / PANTALLA 23.8 PULGADAS, COLOR NEGRO, CAPACIDAD: PROCESADOR AMD RYZEN 5 3300U/ MEMORIA RAM 8 GB/ DISCO DURO 1 TB/ SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10HOME / TARJETA GRÁFICA INTEGRADA AMD RADEON. ADQUISICIÓN DE (01) (EAD) FOTOCOPIADORA (IMPRESORA, MULTIFUNCIONAL, ESCÁNER DE IMAGEN), AGUDO DE IMAGEN DE PNG, RESOLUCIÓN: 1024*836, CARGADOR DONOVAN DUFY 1230, FORMATO DE ARCHIVO PNG, PNG TAMAÑO 0.57MMD, CON SERVICIO POR EL USO (MANTENIMIENTO) Y TONER.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	Enero - Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A21NR0319	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADQUISICIÓN (HER) (8) DESMALIZADORAS CON MANGO TIPO "D" CARRETE DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA PERILLA DE AJUSTE TELESCÓPICO CON MEDIO GIRO. TUBO TELESCÓPICO. CON CABEZAL AJUSTABLE. RUEDA GUÍA PARA DESORILLAR. (1) MOTOSIERRA CORTASETOS POTENCIA: 550W LONGITUD DE LA PLACA DE GUÍA: 4 PULGADAS VELOCIDAD DE LA CADENA: 5 M/S TAMAÑO DE CADENA OREGÓN Y ENGRASADOR AUTOMÁTICO DE CADENA. (3) MOTOSIERRAS MS 192 ESPADA: DE 18"R. CADENA: 3/8"PMCS-62. CILINDRADA (CM): 35.2. PASO DE CADENA: 3/8"R. PESO (KG): 4.4". POTENCIA (CV/W): 2.1/1.6. (4) MOTOSIERRAS MS 45.4 CM. TIENE MOTOR DE 2 TIEMPOS. CUENTA CON MANIJA DE FRENO RÁPIDO PARA UN MEJOR USO, ADEMÁS OFRECE SISTEMA DE FÁCIL ARRANQUE. EL PASO DE CADENA ES DE .325" Y EL CALIBRE DE CADENA ES DE .058".
A21NR0327	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ELÉCTRICO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HUERTO URBANOS E INVERNADERO EN EL PARQUE ECOLÓGICO HUAYAMILPAS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADQUISICIÓN (24) (MOB): (03) MESAS DE TRABAJO: PLEGABLE RECTANGULAR TIPO MALETA 1.8 MTS X 76.2 CM X 74.9 CM DE PLÁSTICO Y ESTRUCTURA DE ACERO. (20) SILLAS PLEGABLES DE 57.2 X 49.3 X 89.3 CM, BEIGE (PLÁSTICO Y ESTRUCTURA DE ACERO). (1) ALMACENADOR TIPO COBERTIZO DE ALMACENAMIENTO VERTICAL (53 PIES CÚBICOS) FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO, DOS FLEJES DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS MECÁNICOS PARA SU SUJECIÓN. (1) (EEL) REFRIGERADOR PARA RESGUARDO DE SEMILLAS DE 60 W-127 UB. 11.6 PIES CÚBICOS CON PUERTA DE ACERO INOXIDABLE. 16, 5 KG PLÁSTICO: 20% HIERRO: 60% COBRE: 10% OTROS COMPONENTES ELÉCTRICOS: 10% CONSUMO DE ENERGÍA 223.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDIA COYOACÁN

Período:

Enero - Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
A21NR0328	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ELÉCTRICO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HUERTO URBANOS E INVERNADERO EN EL PARQUE ECOLÓGICO HUAYAMILPAS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADQUISICIÓN (01) (EAD) PIZARRÓN ESTÁNDAR GRANDE BLANCO, MEDIDAS DE 1.2 X 2.4 MTS TIPO DE USO ESCOLAR/OFICINA, SUPERFICIE DE ESCRITURA-COLOR BLANCO BRILLANTE PARA PLUMÓN, MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO ANODIZADO, PORTA PLUMÍN A LO LARGO DE TODA LA BASE. META 2 ADQUISICIÓN (2) (EQI): (01) BOMBA BIFÁSICA SUMERGIBLE POTENCIA:2 HP 1.5KW, MOTOR: 2F 220V, DESCARGA: NPT 3", PASO SÓLIDO: 3"; (01) BASCULA COLGANTE INDUSTRIAL PORTÁTIL (300 KI) COLOR: NARANJA, MATERIAL: CARCASA DE ALEACIÓN DE ALUMINIO, MODELO DE PANTALLA: LCD DIGITAL, BATERÍA (NO INCLUIDA): BATERÍA 3 "AAA, PESO 57.6G/1.26LBS/3.41. META 3 ADQUISICIÓN (05) (MOB) MESAS DE CULTIVO DE 1X1 X 0.70 MTS DE ALTURA CON PROFUNDIDAD DE 25 CM. DE SUSTRATO, ELABORADO EN MADERA TRIPLAY DE 15 MM.
A21NR0336	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS PARA ESCUELAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS	-14,803,737.74	0.00	176,189.26	149,799.27	0.00	149,799.27	149,799.27	149,799.27	ADQUISICIÓN (03) (MAQ) (1) CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO MOTOR DE 9HP, CUENTA CON TANQUE DE AGUA DE 12 LITROS, LA GUARDA DEL DISCO PERMITE INGRESAR DISCOS DE 12" A 14", (1) CORTADORA DE AZULEJO, RIEL DE ACERO SÓLIDO, CUERPO DE ALUMINIO, CAPACIDAD DE CORTE DE 32" (81 CM) (1) ANDAMIO SE COMPONE DE 2 MARCOS Y 2 CRUCETAS, CÉDULA 30, CALIBRE 14, DIÁMETRO 1250 MILESIMAS. ADQUISICIÓN (03) (HER) (1) TALADRO MARTILLO MODELO: GBH 2-20 D. POTENCIA: 650 W. -VELOCIDAD: 1400 RPM. -FUERZA DE IMPACTO 1,7 (1) DEMOLEDOR ELÉCTRICO, POTENCIA: 800 W, VELOCIDAD SIN CARGA: 0-900 RPM. -TASA DE IMPACTO: 0-4400 GPM (1) EQUIPO PARA SOLDADURA, REGULADOR DE OXIGENO, REGULADOR DE ACETILENO, ACCESORIO DE CORTE, MANGO DE CORTE Y OXCORTE, SOPLETE (MANERAL WH411C, ADITAMENTO DE CORTE CA11-1), BOQUILLA PARA SOLDAR 2-UM-350, BOQUILLA PARA CORTAR. ADQUISICIÓN (02) (EEL) (1) GENERADOR ELÉCTRICO, 1.2 KW, 110V. MOTOR 4 TIEMPOS DE 2.5 HP. Y (1) BOMBA SUMERGIBLE A AGUA LIMPIA DE 1 HP, CABLE DE ALIMENTACIÓN: 5 M DIÁMETRO DEL CUERPO: 15.8 CM, DIÁMETROS DE SALIDA: 1" (25.4MM), 1 1/4" (31.8MM), 1 3/8" (35.1MM) Y 1 13/16" (46.3MM).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACÁN									
Período:		Enero - Diciembre									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
021NR0049	CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (INFRAESTRUCTURA Y CULTURA PLANETARIO)	114701.5989	35,000,000.00	30,513.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE UN INMUEBLE (PLANETARIO), TRABAJOS A REALIZAR: DECLARATORIA AMBIENTAL, OBRA CIVIL, ACABADOS, INSTALACIONES Y EQUIPOS ESPECIALES, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELÉCTRICA.
021NR0067	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA COYOACÁN	72.52268413	20,000,000.00	27,577,578.30	17,170,138.76	10,407,437.75	17,170,138.76	17,170,138.76	17,170,138.76	27,577,576.51	MANTENIMIENTO DE 65,000.00 M2 DE BANQUETAS, TRABAJOS A REALIZAR: DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTES CON SIERRA, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, RELLENO, CARGA Y ACARREO, GUARNICIÓN, REPOSICIÓN DE CARPETA, EXTRACCIÓN DE TOCÓN, DESENRAICE, TEPETATE, BANQUETA, ACABADO CON VOLTEADO, RENOVACIÓN DE REGISTROS Y COLADERAS CONFORME A LOS ESTÁNDARES Y ESPECIFICACIONES DE LAS NORMAS VIGENTES.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	Enero - Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
021NR0082	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (VIALIDADES SECUNDARIAS)	61.77606178	48,000,000.00	77,700,000.00	51,765,344.47	25,714,133.19	51,765,344.47	51,765,344.47	77,479,477.66	MANTENIMIENTO DE 110,000 M2 DE VIALIDADES SECUNDARIAS. TRABAJOS A REALIZAR: DECLARATORIA AMBIENTAL TRABAJOS DE FRESADO, MEJORAMIENTO, RIEGO DE LIGA, CARPETA ASFÁLTICA, RENIVELACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE BROCALES EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA
021NR0097	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA)	40	10,000,000.00	25,000,000.00	15,833,457.75	9,020,661.26	15,833,457.75	15,833,457.75	20,436,041.46	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA COMERCIAL CON LA ATENCIÓN DE 3 MERCADOS PÚBLICOS. TRABAJOS A REALIZAR: DEMOLICIONES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DESAZOLVE DE LA RED SANITARIAS, HIDRÁULICAS, APLICACIONES DE PINTURA EN FACHADAS E INTERIORES, CAMBIO DE LUMINARIAS.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDIA COYOACÁN

Período:

Enero - Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
		100	10,000,000.00	10,000,000.00	5,436,041.46	0.00	5,436,041.46	5,436,041.46	5,436,041.46	EN BLANCO
021NR0108	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO)	170.4339606	18,000,000.00	10,561,275.43	6,272,270.66	4,289,004.77	6,272,270.66	6,272,270.66	10,561,275.43	MANTENIMIENTO A T INM DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO, TRABAJOS A REALIZAR: DECLARATORIA AMBIENTAL, LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN INSTALACIONES EN GENERAL, ALBAÑILERIA, ACABADOS.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	Enero - Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
021NR0118	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	100	30,000,000.00	30,000,000.00	25,616,365.81	4,383,634.19	25,616,365.81	25,616,365.81	30,000,000.00	REHABILITACIÓN DE 5,060 (ML) DEL SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE, TRABAJOS A REALIZAR: DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL, TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE CON SIERRA, DEMOLICIÓN, DESMONTAJE, EXCAVACIÓN, BOMBEO PARA DESAGÜE, RELLENO DE ZANJA, CARPETA DE MEZCLA ASFÁLTICA, CONSTRUCCIÓN DE CAJA, ATRAQUE DE CONCRETO, SE INSTALARÁ TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, DESINFECCIÓN, PLACAS DE ACERO Y SEÑALIZACIÓN.
021NR0128	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE LA RED SANITARIA	100	45,000,000.00	45,000,000.00	27,137,208.98	16,758,399.90	27,137,208.98	27,137,208.98	43,895,608.88	REHABILITACIÓN DE 5,710.50 (ML) DEL SISTEMA DE LA RED SANITARIA DE DRENAJE, TRABAJOS A REALIZAR: DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL, TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE CON SIERRA, DEMOLICIÓN, DESMONTAJE, EXCAVACIÓN, BOMBEO PARA DESAGÜE, RELLENO DE ZANJA, CAMA DE ARENA, TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, POZOS DE VISITA, BROCALES, PLACAS DE ACERO, PLACAS DE ACERO Y SEÑALIZACIÓN.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	Enero - Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0138	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA COYOACÁN	0	30,000,000.00	30,000,000.00	15,280,429.08	9,193,718.91	15,280,429.08	15,280,429.08	24,474,147.99	MANTENIMIENTO A 45 (INM) DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, TRABAJOS A REALIZAR: SE CONTEMPLA REALIZAR MANTENIMIENTO MAYOR A 45 PLANTELES EDUCATIVOS DENTRO DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, REALIZANDO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES, HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y ELÉCTRICAS, PINTURA EN SALONES ALBAÑILERÍA, CAMBIO DE LUMINARIAS, LAVADO DE TINACOS E IMPERMEABILIZACIÓN
O21NR0147	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y ESTUDIO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (DEPORTIVOS-ALBERCAS)	128.3018868	34,000,000.00	26,500,000.00	12,615,790.40	13,884,209.46	12,615,790.40	12,615,790.40	26,499,999.86	(05) (INM) SE PRETENDE DAR MANTENIMIENTO A 5 INMUEBLES DENOMINADOS: "DEPORTIVO EL COPETE", CENTRO DEPORTIVO "ADOLFO RUIZ CORTINEZ", "ALBERCA AURORA", ALBERCA SEMOLÍMPICA "FERNANDO MARTÍ", ALBERCA POLIDEPORTIVO "LOS CULHUACÁN" LOS TRABAJOS CONSISTIRÁN EN DESMANTELAMIENTO, APLANADOS, APLICACIÓN DE PINTURA, RECUBRIMIENTO DE PISOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ENTRE OTROS. (01) (EST) ES NECESARIO REALIZAR ESTA ADECUACIÓN CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS ESTRUCTURALES Y DICTAMENES PARA LAS ALBERCAS: "GONZALO MARTÍNEZ CORVALÁN" Y "PAOLA ESPINOZA" ESTO YA QUE AL MOMENTO DE REALIZAR UN RECORRIDO EN LAS MISMAS SE OBSERVAN POSIBLES DAÑOS Y ES NECESARIO CONTAR CON INSTALACIONES SEGURAS PARA LA POBLACIÓN DE LA ALCALDÍA COYOACÁN.
O21NR0156	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (BIBLIOTECAS)	113.4598847	18,000,000.00	15,864,638.01	7,425,850.98	8,438,787.03	7,425,850.98	7,425,850.98	15,864,638.01	MANTENIMIENTO DE 13 INM, TRABAJOS A REALIZAR: DECLARATORIA AMBIENTAL, LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN: TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, CAMBIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, HERRERÍA, ACABADOS EN GENERAL E IMPERMEABILIZANTES EN AZOTEA EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA DE COYOACÁN.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	Enero - Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0165	MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PROYECTOS CON RECURSOS DEL FONDO FAIS 2021	99.86936058	41,064,990.00	41,118,707.24	120,455.05	40,906,826.44	120,455.05	120,455.05	41,027,281.49	2,008.00 (PIE) MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PROYECTOS CON RECURSOS DEL FONDO FAIS 2021. META FÍSICA: TRABAJOS A REALIZAR: DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, DESMONTAJE DE LUMINARIAS, INSTALACIÓN DE POSTE, INSTALACIÓN DE BRAZO, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y CABLE. 18,500.00 (M2) RE ENCARPETADO PROYECTOS CON RECURSOS DEL FONDO FAIS 2021; TRABAJOS A REALIZAR: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE PAVIMENTO DE MEZCLA ASFÁLTICA CON MÁQUINA PERFORADORA, CARGA Y ACARREOS EN CAMIÓN DE VOLTEO PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE LIGA, CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA TEMPLADA DE 5 CM. DE ESPESOR, ACARREO EN CAMIÓN DE LA MEZCLA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BROCALES, MARCOS Y TAPAS Y COLADERAS PLUVIALES, RENOVACIÓN DE TAPAS PARA CAJAS DE VÁLVULAS Y BALIZAMIENTO (PINTURA Y VIOLETAS REFLEJANTES).
A21NR0393	ADQUISICIÓN DE 5 GLUCÓMETROS PARA LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PERSONAL Y POLÍTICA LABORAL	100	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	5 (EML) ADQUISICIÓN DE (5) GLUCÓMETROS; NIVEL DE MEDICIÓN 10 MG/DL A 600 M/DL; FUNCIÓN DE MEMORIA; ALMACENA 400 RESULTADOS; DIMENSIONES 77 MM LARGO 57 MM ANCHO X 19 MM ALTO; PESO: 47.5 GRAMOS; USA BATERÍAS DE LITIO 3 V DL-2032 O CR2032.
A21NR0349	ADQUISICIÓN DE UNA CARPA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SUSTENTABILIDAD	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADQUISICIÓN DE 1 (EQU) COMO ES UNA CARPA FABRICADA Y DISEÑADA EN TELA OXFORD 600D Y CUENTA CON UN SOPORTE DE ACERO REFORZADO Y CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO. LA CARPA TIENE 4 NIVELES DE AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE SISTEMA DE BOTÓN LO CUAL HACE SENCILLO EL AJUSTE. LAS MEDIDAS DE LA CARPA SON LARGO: 3 METROS ANCHO: 3 METRO ALTO AL PICO MÁXIMO: 3.10 METROS ALTURA SIN EL PICO CENTRAL: 2.10 METROS TUBOS DE 3X3 CM CON GROSOR DE 0.8 MM
A21NR0433	ADQUISICIÓN DE 250 LOCKERS PARA LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA AUXILIAR	0	0.00	1,274,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250 (EAD) ADQUISICIÓN DE (250) LOCKERS; MATERIAL DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, PUERTAS CON PORTA TARJETAS, PORTA CANDADO CROMADO, PATA METÁLICA CON PATÍN REGULABLE EN ALTURA Y ACABADOS CON PINTURA EN POLVO EPOXI - POLIÉSTER MICRO PULVERIZADA, APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE Y TERMO ENDURECIDA A 200° C.
A21NR0435	ADQUISICIÓN DE 11 DESMALEZADORAS PARA LOS DIFERENTES DEPORTIVOS DE LA ALCALDÍA COYOACÁN	0	0.00	9,992.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 (MAQ) ADQUISICIÓN DE (11) DESMALEZADORAS A GASOLINA PROFESIONALES 300 1.7 HP; MOTOR: 2 TIEMPOS; POTENCIA: 1.7 HP; DIÁMETRO DEL TUBO: 26 MM; PESO 8 KG Y CUCHILLA DE TRES PICOS.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDIA COYOACÁN

Período:

Enero - Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0437	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA, OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN PARA LAS CASAS DEL ADULTO MAYOR Y CASA DE LA MUJER DE LA ALCALDÍA COYOACÁN	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(773) (EAD) ADQUISICIÓN DE (27) ARCHIVEROS CON CUATRO CAJONES, CON CERRADURA Y CORREDERAS EMBALINADAS, CON LLAVE AL FRENTE PARA MÁS FÁCIL ACCESO A LA CERRADURA. (07) CREDENZAS PARA OFICINA DE 38 MM. DE ESPESOR. DIMENSIONES: ALTO: 75 CM / 29.5 IN X ANCHO: 180 CM / 70.8 IN X PROFUNDO: 46 CM / 18 (43) ESCRITORIOS ESTRUCTURA TUBULAR CALIBRES 20 Y 22. MEDIDAS DE 150 X 60 X 75 CM CON PATAS Y FALDÓN DEL MISMO MATERIAL. (26) LIBREROS TUBULARES DE 2x1 EN CALIBRE 20 LÁMINA CALIBRE 22, PESO MÁXIMO PARA ENTREPANOS DE 25 KG. ANCHO: 85 CM PROFUNDIDAD: 29 CM ALTURA: 160 CM (28) MESAS DE TRABAJO, TABLÓN RECTANGULAR DE 240X171CM. 73 FABRICADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, MONTADA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO CON APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA Y ACABADO JASPEADO (01) MOSTRADOR ALTO 115 CM. ANCHO 176.4 CM. C/20PROF. 68.6 CM*. MELAMINA TERMO FUSIONADA DE 19MM DE ESPESOR. (04) PERCHEROS DE OFICINA LARGO 30 X ANCHO 30 X ALTO 170 (627) SILLAS COLOR NEGRO, PLÁSTICO. DIMENSIONES LARGO X ANCHO X ALTO 54.9 X 66 X 104.1 CM, CON PALANCA DE AJUSTE (10) SOFÁS COLOR VINIPIEL NEGRO. ALTO: 77 CM ANCHO: 77 CM FRENTE: 199 CM. DESCANSABRAZOS CON ANILLO. VINIPIEL DE 1 MM DE GROSOR. META 2. (24) (EEL) ADQUISICIÓN DE: (10) CAFETERAS CAPACIDAD 40 TAZAS, LUZ INDICADORA DE TEMPERATURA. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. (07) DISPENSORES DE AGUA FRÍA Y CALIENTE, SEGURO CONTRA NIÑOS. MEDIDAS:33X31X97 CM (07) HORNO DE MICROONDAS 1.3 PIES. CAPACIDAD DEL HORNO 37 LITROS, POTENCIA DE OPERACIÓN 900 WATTS.
A21NR0438	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, DE LABORATORIO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS CASAS DEL ADULTO MAYOR Y CASA DE LA MUJER DE LA ALCALDÍA COYOACÁN	0	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 (EM) ADQUISICIÓN DE (01) JUEGO DE CONSULTORIO COMPUESTO DE MESA DE EXPLORACIÓN, MODELO FUTURO FABRICADA EN LÁMINA ACABADA EN PINTURA HORNEADA SIN PIERNERAS, GABINETE SENCILLO FABRICADO EN LÁMINA NEGRA ACABADA EN PINTURA HORNEADA, VITRINA SENCILLA FABRICADA EN LÁMINA NEGRA ACABADA EN PINTURA HORNEADA SIN ENTREPANOS, BOTE BANCO, BASURERO, TAPIZADO FABRICADO EN LÁMINA NEGRA ACABADA EN PINTURA HORNEADA, BANCO GIRATORIO CROMADO PINTURA HORNEADA COLOR BEIGE, BLANCO, GRIS (10) SILLAS DE RUEDAS FABRICADA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA DESCANSA PIES FLUJOS, DESCANSABRAZOS FLUJOS ACJINADOS TIPO GOTA, SOPORTE PARA PANTORRILLAS, REPOSAPÉS DE ALUMINIO, LATERALES EN PLÁSTICO, SOPORTE MÁXIMO 125 KG. (07) TERMÓMETROS INFRARROJOS, GP100+TRIPLE+BATERIA RECARGABLE + CABLE, RANGO DE TEMPERATURA: 0°C - 50°C. PESO: 120.6 GR. MEDIDAS: 10.7 X 7.5 X 5.7 CM, FUNCIONAMIENTO: 3 BATERÍAS AA.
A21NR0454	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, PARA LA CLÍNICA VETERINARIA "FRIDA"	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127 (EML) ADQUISICIÓN DE (02) CÁMARAS NEUBAUER, PROFUNDIDAD DE LA CELDA: 0.100MM. (01) BALANZA DE PRECISIÓN. (01) BALANZA MICROCENTRÍFUGA, 12 X HEMATOCRITO 30MM/40MM (01) CILINDRO DE OXÍGENO, CAPACIDAD EN VOLUMEN: 682 L, PESO: 3.5 KG. (05) ESTETOSCOPIOS ACABADO DE PIEZA TORCICCA, ACERO INOXIDABLE. (03) KITS COMPLETOS PARA VETERINARIA INCLUYE: MANDIL, COLLARÍN, GUANTES. (02) LÁPIZ ELECTROCAUTERIO, RESISTENTE AL AGUA, ELECTRODO: 70 MM DE LARGO. (01) LECTOR HEMATOCRITO, MÁXIMA RCF: 18.620 x G, PRECISIÓN DE VELOCIDAD. (03) MESAS, FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304.BASE EN ACERO TUBULAR. (01) MONITOR SANGUÍNEO, MIDE NIVELES DE OXÍGENO EN LA SANGRE. (02) PORTA SUEROS, CROMADO CON ALTURA AJUSTABLE. (01) PORTAVENOCLELIS, CON CABRILETA DE ALUMINIO. (04) GANCHOS CON SOPORTE PARA BOMBA DE INFUSIÓN. (01) SOPORTE MONITOR SIGNOS VITALES, FABRICADO EN ACERO (02) PIEZA DE VACUUM, 3 VENTOSAS DE VIDRIO (01) CALENTAMIENTO AUTOMÁTICO VETERINARIO, MÓDULO DE TEMPERATURA DE 5 RANGOS Y DESINFECCIÓN INTERNO (01) TONÓMETRO, TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN, WATTS: 30 W (12) MESAS DE EXPLORACIÓN, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 20 (12) MESAS DE MAYO, ESTRUCTURA TUBULAR LUNA PULGADA, ACABADO EN CROMO (12) BASCULAS, CAPACIDAD DE PESO, MÁXIMO DE LA GRAN ESCALA ES DE 100 KG, (12) VITRINAS, 2 M LARGO, 40 CM FONDO, 96 CM ALTURA. (12) ESCRITORIOS, MATERIAL. (24) SILLAS, COLOR: NEGRO, MATERIAL: POLIPROPILENO Y MADERA, ORIGEN: CHINA. (12) BANQUETA DE ALTURA, PELDAÑO DE 38CM X 24CM Y 21CM.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	Enero - Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0455	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, DE LABORATORIO, OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(04) (EAD) ADQUISICIÓN DE (01) ASPIRADORA, CABLE 4.8 MTS. POTENCIA 7 AMPERES, ALTURA: 160 CM, (03) CIRCUITO CERRADO GRABA CON CALIDAD 720P O, CÁMARA CON VISIÓN NOCTURNA DE 100 METROS, (02) PASURADORAS CUCHILLA #10 ULTRA EDGE, VELOCIDAD DE CUCHILLA DE 2700 SPM, (04) (EML) ADQUISICIÓN DE (01) BALANZA DE PRECISIÓN CAPACIDAD DE 200 G, SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE, (01) MICRO CENTRIFUGADORAS VELOCIDAD 300-4500 RPM, INCREMENTO 100 RPM, 8 TUBOS DE 15 ML, (01) OXIGENO 9500 LITROS DE OXÍGENO MEDICINAL, 2 LITRO POR MINUTO, ALTURA: 160 CM (05) ESTETOSCOPIOS MODELOWAS079-135, ACERO INOXIDABLE, TIPO DE CAMPANA; (02) KIT DE MANDIL GUANTES EMPLOMADOS RADIOLOGICA (02) LÁPIZ ELECTROCAUTERIO MIDE 11 CM. DE LONGITUD, 4 PUNTA OFTALMOLÓGICAS, (01) LECTOR CIRCULAR PARA HEMATOCRITO, DE MATERIAL ACRÍLICO; (03) MESAS MAYO DE ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA TUBULAR CALIBRE 18, BANCO DE ALTURA MEDIDAS 39X25CM ALTURA 21CM. (01) MONITOR DE PRESIÓN AJUSTE DEL BRAZALETE, DETECTOR DE MOVIMIENTO; (02) PORTA SUEROS GANCHOS EN COLD ROLLED DE 7.9 MM. ACABADO CROMADO, COLUMNA DE EXTENSIÓN EN TUBO DE ACERO CALIBRE NO. 20; (01) PORTAVENOCULOS ACERO INOXIDABLE, ACABADO PULIDO, BASE DE S APOYOS; (01) SOPORTE PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA LA COLOCACIÓN DEL MONITOR DE 30 X 24 CM, FABRICADA EN ALUMINIO. (02) VACUUM INMOBILIZATION 12 ORIFICIOS DE TRANSPORTE, TAMAÑO: 60 X 40 CM; (01) WARM AIR SISTEMA DE CALENTAMIENTO AUTOMÁTICO VETERINARIO CALENTADOR VETERINARIO, SISTEMA DE CALEFACCIÓN.
A21NR0464	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA DIRECCIÓN DEL DEPORTE	0	0.00	128,557.00	128,557.00	0.00	128,557.00	128,557.00	128,557.00	35 (EML) ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERMÓMETROS DIGITALES. (15) BOTIQUINES FABRICADOS EN TELA, 40 CM. DE ALTO X 30 CM DE LARGO X 11 DE ANCHO, CON BOLSAS EXTERIORES Y VARIOS COMPARTIMIENTOS, EN ACERO INOXIDABLE Y TIRAS LATERALES REFLEJANTES. (20) TERMÓMETROS DIGITALES MEDIDAS 14.9 CM X 9.5 CM X 4.3 CM, PESO: 106 G APROX.; ALIMENTACIÓN: 2 BATERÍAS AAA (NO INCLUIDO); TIEMPO DE RESPUESTA: 1 A 2 SEGUNDOS; DISTANCIA DE MEDICIÓN: 1-15 CM, PERFECTO PARA 3-5 CM; APAGADO AUTOMÁTICO: 30 S DE INACTIVIDAD.
A21NR0475	ADQUISICIÓN DE 22 EXTINTORES PARA LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	0	0.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(22) (ESE) ADQUISICIÓN DE 22 EXTINTORES CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDAD 6.0 KG A BASE DE POLVO QUÍMICO SECO TIPO ABC, INCLUYEN SOPORTE, SEÑALAMIENTO, ETIQUETA DE VIGENCIA, AGENTE EXTINTORCO2 CAPACIDAD DEL EXTINTOR 9 G.
A21NR0539	ADQUISICIÓN DE 5 CAMIONES DE VOLTEO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA ALCALDÍA COYOACÁN	0	0.00	9,800,000.00	9,796,200.00	0.00	9,796,200.00	9,796,200.00	9,796,200.00	ADQUISICIÓN DE 05 (VEO) CAMIONES DE VOLTEO PARA EL PERSONAL OPERATIVO, POTENCIA 235 HP @2,200 RPM, TORQUE 527 LBS-PIE @3,200 RPM, FRENO DE MOTOR, TRANSMISIÓN MANUAL DE 6 VELOCIDADES, EJE DELANTERO: SENCILLO AF-12.0-3FF1 11.5 KPI/3.74 CAÍDA; CAPACIDAD DE 12,000 LB; DIRECCIÓN HIDRÁULICA TRW THP -60; EJE TRASERO: DETROIT DA-RS-23.04-CAPACIDAD DE 23,000 LBS; PASO DIFERENCIAL 4.10:1. CARACTERÍSTICAS CAJA DE VOLTEO DE 7 M3; DIMENSIONES LARGO: 3.05 MTS; ANCHO: 2.30 MTS; ALTO: 1.12 MTS Y TAPA TRASERA PERFILES EN CAL. # 10, LAMINA FORRO EN CAL. # 3/16.
O21NR0570	CONSTRUCCIÓN DE UN HUERTO URBANO Y REHABILITACIÓN DE INVERNADERO EN EL PARQUE ECOLÓGICO HUAYAMILPAS	0	0.00	914,505.00	914,504.56	0.00	914,504.56	914,504.56	914,504.56	1 (PAR) TRABAJOS A REALIZAR: ZONA HUERTO) CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 50 M3; INCLUYE: CANALIZACIONES A PARTIR DE BAJADAS (PREEXISTENTES), INTERCEPTOR DE PRIMERAS AGUAS, FILTROS, TANQUE DE GEOMEMBRANA Y LÁMINA O REJILLA, VÁLVULAS, CONECTORES Y TUBERÍA PVC/HDPE 40 SISTEMA DE BOMBEO Y CONEXIÓN A RED DE RIEGO DE LAS MESAS Y CAMAS DE CULTIVO Y SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN EL INVERNADERO, CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO PARA 20 M3; INCLUYE: CANALIZACIONES, FILTROS, CISTERNAS O TANQUE DE GEOMEMBRANA, Y CONEXIÓN A RED DE RIEGO DEL INVERNADERO.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	Enero - Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
			348,559,277.00	356,882,281.66	196,173,494.80	146,360,036.86	196,173,494.80	196,173,494.80	338,115,454.11	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos								
Periodo:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0024	Proyecto Presupuesto Participativo 2021.	0%	3,879,831.00	0.00	0.00	-	-	-	-	CANCELADO-Los recursos se transfirieron a otros proyectos de la cartera de inversión
A21NR0040	Proyecto Presupuesto Participativo 2020.	0%	9,291,779.00	0.00	0.00	-	-	-	-	CANCELADO-Los recursos se transfirieron a otros proyectos de la cartera de inversión
A21NR0240	Adquisición de Podadora, Corta Setos, Motosierras, Desmalezadoras, Desbrozadoras, Pistola Metálica y Escaleras para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0.98	0.00	360,000.00	353,204.91	0.01	353,204.91	353,204.91	353,204.92	Adquisición de (18) Herramientas (HER): (3) Motosierra: 2 a gasolina MS-210-18 Mod. 361-25"; y 1 M-180. (5) Desmalezadoras (Mosco): FS 450, motor 2 tiempos, 2.82 HP/2.1 KW de Potencia, cilindrada 44.3 cm <sup>3</sup> , Peso 8.0 kg, herramienta de corte autocut 46-2, diámetro de hilo 2.7 mm, depósito de combustible .67 lts., cuchilla de corte matorrales 300-3. (3) Desbrozadoras: 2 C-35 y 1 de Motor de 2 tiempos 4 mix con 31.4 cm <sup>3</sup> de cilindrada y potencia de 1.4 H.P., barra de 12" y cadena 3/8" PMN; sistema anti vibratorio, capacidad de 0.53 lts. (2) Motosierras telescópicas (Podadora de altura) Motor de 4 MI con 3.14 cm <sup>3</sup> de cilindrada y potencia de 1.41 H.P., peso de 7.2 kgs., barra de 12" y cadena 1/4" PMMC3, sistema anti vibratorio, longitud de 2.7 a 3.9 mt, sin operador, capacidad del depósito de combustible 0.53 lts. (2) Corta setos: Articulado HS-45, a gasolina, cilindrada 27 cc, 60 cms. (1) Podadora: A gasolina E-50 M, Potencia 160 cc, 21" de ancho, cuerda retráctil, tracción manual. (2) Escalera: de extensión a 28 peldaños, de aluminio.
A21NR0345	Adquisición de Herramientas y Equipo para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	100%	0.00	296,710.00	296,708.70	0.00	296,708.70	296,708.70	296,708.70	Adquisición de (29) Herramientas (HER): (5) Manómetro: de 0 a 14 kgs/cm <sup>2</sup> ó de 0 a 200 lbs sobre pulgada cuadrada; (2) Escaleras de aluminio: extensible a 16 peldaños; (11) Motobombas: de 4 hp con salida de 2" de diámetro tipo evans; (2) Bomba Sumergible para agua sucia: s de 1 1/2 hp de uso rudo tensión 120 v, frecuencia 60 hz, velocidad 3450 rpm, altura máxima 15 mts, máxima profundidad 7 mts, ø de salida 1", long. de cuerpo 34.9 cms, cable de alimentación 10 mts; (2) Cortadora de Piso, asfalto: con motor de 13 hp, filtro ciclónico para disco de 12", 14" y 16", motor de 4 tiempos, filtro ciclón; (1) Roto Martillo demolidor: eléctrico, de 1,700 w 45 j x 30 cms, 1,900 golpes por minuto. 25 kgs de peso, con accesorios, con cincel plano y cincel punta hexagonal; y (6) Pistola metálica: de 8 funciones.
A21NR0415	Adquisición de Calentadores Solares, Calentadores de Paso Y Tanques Estacionarios de Gas para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos. (Participativo 2020).	100%	0.00	10,280,195.00	10,235,656.77	0.00	10,235,656.77	10,235,656.77	10,235,656.77	(CCD) Comité ciudadano (8) (Comité Ciudadano Número: 04-002; 04-003; 04-004; 04-016; 04-026; 04-027; 04-031; 04-033; y 04-052); para la adquisición de (1,561) Equipo Administrativo (EAO), como (135) Calentadores Solares: Capacidad de 240 litros, recubrimiento técnico de alto nivel, tanque de acero inoxidable y almacenamiento para agua caliente, presión máxima de trabajo de 0.5 kg/cm <sup>2</sup> , de 12 a 20 tubos de 2.4 c/u, sistema hidráulico abierto y diseño tubular para aprovechar el máximo de energía solar utilizando baja presión de agua; así como (586) Calentadores de paso: Instantáneo con capacidad de 11 Lts por minuto, encendido automático al detecta demanda de agua caliente, encendido electrónico y doble sistema de seguridad que evite fugas de gas o sobrecalentamiento, presión mínima de trabajo de 25 kg/cm <sup>2</sup> para 1 1/2 servicio, así como (105) Tanques estacionarios de gas: Con capacidad de 180 Litros, Peso 68 kg, diámetro 48 cms., largo 1.050 m, altura 53 cm, y (135) Tanque estacionario de gas: Con capacidad de 100 litros, ancho 65 cm., peso 45.5 kg, diámetro 48 cm., altura 60 cm.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos								
Periodo:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0416	Adquisición de Equipo Informático para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos. (Participativo 2020).	99%	0.00	10,028,059.00	9,942,360.12	0.00	9,942,360.12	9,942,360.12	9,942,360.12	(CCD) Comité ciudadano (9) (04-007; 04-011; 04-022; 04-025; 04-030; 04-034; 04-035; 04-051 y 04-059); para la adquisición de (784) Computadoras e Impresoras (EIN); como (446) Lap Top; Ultra Slim, súper ligera, pantalla 13" HD LED- procesador core i5 de 3a generación 2.7 GHZ 75 de 4 núcleos - 4 GB en memoria RAM expandible, 320 GB en disco duro - batería con rendimiento de 3 hrs. - bluetooth y salida de video HDMI - WIFI de alta velocidad - bocinas con sonido en HD- plug de audio 3.5 + micrófono - lector SD 6 en 1 candado - teclado ergonómico conexión S-ATA pantalla LED de 13" HD Widescreen - Windows 10 pro 64 bits; (149) Computadora de escritorio; 4 GB en memoria RAM, 320 GB en disco duro, WIFI de alta velocidad, teclado ergonómico, conexión S-ATA, Windows10 PRO 64 bits; paquetería completa (OFFICE), monitor HDMI y mouse láser; (143) Tablets; 10.5", 32 GB, 120x1200, LAN inalámbrica, Bluetooth, Compas digital, memoria interna con sistema operativo Android y cámara integrada, 450 Octa-Core (8 núcleos) 1.80GHz, GPS, USB tipo-C, Web, 8 Megapixel, 7300 mAh; (46) Impresora láser multifuncional, B/N 58 ppm Ethernet dúplex 16,000 pág., que deberá contar con las características y estándares establecidos por la Agencia de Innovación Pública del Gobierno de la Ciudad de México.
A21NR0417	Adquisición de Pantallas de 32" para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	100%	0.00	2,202,288.00	2,198,985.03	0.00	2,198,985.03	2,198,985.03	2,198,985.03	(CCD) Comité ciudadano (2)(04-014; y 04-050); para la adquisición de Equipo audiovisual (EAV) de (360) Pantallas de 32"; HDTV HD 1366 x 768 brillo 200 cd/cm2, pantalla de 16.9 bocinas traseras, entrada HDMI x 2 video, componente (YPBPR) x1, salida de audio digital (coaxial) x1 puerto USB, tamaño de panel 80.01 cms. Eficiencia energética potencia de espera menor igual a 1W.
A21NR0418	Adquisición de Equipo de Vigilancia para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	100%	0.00	1,680,958.00	1,680,243.94	0.00	1,680,243.94	1,680,243.94	1,680,243.94	(CCD) Comité ciudadano (2) (04-005; y 04-042); Adquisición de Equipo Administrativo (EAD) como (115) Cámaras de seguridad: Circuito cerrado Videocámara; Cámara de video con grabador de circuito cerrado, grabador de 16 salidas, 4 en 1 (CVI, TVI, AHD), Disco duro de 5 TB para CCTV, 10 cámaras digitales tipo bullet, Fuente de alimentación para cámaras CCTV, de acuerdo al voltaje del circuito, cableado UTP para CCTV y baluns 1 por cámara y cartel de zona video vigilada, micro SDHC 32 GB Cámara infrarroja Wireless de 2 mega pixeles con tarjeta SD.
A21NR0420	Adquisición de Un Kit de Salud (Aparatos Digitales) para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	100%	0.00	883,463.00	883,166.10	0.00	883,166.10	883,166.10	883,166.10	(CCD) Comité ciudadano (1) (04-010); para la adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio (EML), como (260) Kit de salud: que contienen 1 Glucómetro digital con tiras reactivas y pluma, aparato para medir la glucosa en la sangre; 1 Termómetro digital de frente, aparato para medir la temperatura corporal; 1 Humidificador de aire: capacidad de 250 ml, hecho en cerámica; 1 Electro estimulador, aparato para reducir el cansancio y la tensión de los músculos; 1 Oxímetro, aparato para medir la oxigenación y el pulso; 1 Cojín de semillas, para terapia calor-frio y 1 Monitor de presión arterial digital.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos								
Periodo:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0421	Adquisición de Calentadores Solares y Tanques Estacionarios para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos. (Participativo 2021).	99%	0.00	5,657,273.00	5,623,521.48	0.01	5,623,521.48	5,623,521.48	5,623,521.49	(CCD) Comité ciudadano (6)( 04-002; 04-004; 04-007; 04-025; 04-026; y 04-052); para la adquisición de (715) Equipos Administrativos (EAD), como (530) Calentadores Solares: Capacidad de 240 litros, recubrimiento técnico de alto nivel, tanque de acero inoxidable y almacenamiento para agua caliente, presión máxima de trabajo de 0.5 kg/cm2, de 12 a 20 tubos de 2.4 c/u, sistema hidráulico abierto y diseño tubular para aprovechar el máximo de energía solar utilizando baja presión de agua y (185) Tanque estacionario: Con capacidad de 180 Litros, Peso 68 kg, diámetro 48 cms., largo 1.050 m, altura 53 cm.
A21NR0424	Adquisición de Equipos de Cómputo para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos. (Participativo 2021).	99%	0.00	7,428,224.00	7,378,367.92	0.00	7,378,367.92	7,378,367.92	7,378,367.92	(CCD) Comité ciudadano (7)(04-011; 04-014; 04-016; 04-028; 04-030; 04-031; y 04-034); para la adquisición de (506) computadoras (COM), como (401) Lap Top: Ultra Slim, súper ligero, pantalla 13" HD LED- procesador core i5 de 3a generación 2.7 GHZ 75 de 4 núcleos- 4 GB en memoria RAM expandible, 320 GB en disco duro - batería con rendimiento de 3 hrs. - bluetooth y salida de video HDMI- WIFI de alta velocidad - bocinas con sonido enHD- plug de audio 3.5+ micrófono - lector SD 6 en 1 candado - teclado ergonómico conexión S-ATA- pantalla LED de 13" HD Widescreen - Windows 10 pro 64 bits; y (105) Computadora de escritorio: 4 GB en memoria RAM, 320 GB en disco duro, WIFI de alta velocidad, teclado ergonómico, conexión S-ATA, Windows10 PRO 64 bits, paquetería completa (OFFICE), monitor HDMI y mouse láser.
A21NR0425	Adquisición de Equipo Audiovisual para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	100%	0.00	1,135,278.00	1,132,810.47	0.00	1,132,810.47	1,132,810.47	1,132,810.47	(CCD) Comité ciudadano (1)(04-050); para la adquisición de Equipo audiovisual (EAM) de (186) Pantallas Led de 32"; HDTV HD 1366 x 768 brillo 200 cd/cm2, pantalla de 16.9 bocinas traseras, entrada HDMI x 2 video, componente (YPBPR) x1, salida de audio digital (coaxial) x1 puerto USB, tamaño de panel 80.01 cms. Eficiencia energética potencia de espera menor igual a 1W.
A21NR0426	Adquisición de Cámaras de Seguridad para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	100%	0.00	2,512,076.00	2,508,805.08	0.00	2,508,805.08	2,508,805.08	2,508,805.08	(CCD) Comité ciudadano (2)(04-032; y 04-055); para la adquisición de (168) Equipo Administrativo (EAD) Cámaras de seguridad: Circuito cerrado Videocámara; Cámara de video con grabador de circuito cerrado, grabador de 16 salidas, 4 en 1 (CVI, TVI, AHD), Disco duro de 5 TB para CCTV, 10 cámaras digitales tipo bullet, Fuente de alimentación para cámaras CCTV, de acuerdo al voltaje del circuito, cableado UTP para CCTV y baluns 1 por cámara y cartel de zona video vigilada, micro SDHC 32 GB Cámara infrarroja Wireless de 2 mega pixeles con tarjeta SD.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos								
Periodo:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0427	Equipamiento de Cancha Deportiva y Ludoteca en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	100%	0.00	1,365,535.00	1,365,502.54	0.80	1,365,502.54	1,365,502.54	1,365,503.34	(CCD) Comité ciudadano (2) [04-005 y 04-038]; Adquisición de Equipo Administrativo (444) (EAD) para el Equipamiento Cancha Deportiva y Ludoteca de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos; Como Insumos para estimulación temprana de niños menores de 3 años (desarrollo psicomotor); Insumos para prevenir Alzheimer o Parkinson en adultos mayores; Equipar mini-biblioteca para promover círculo de lectura en niños y jóvenes; así como (3) puertas con candados; (40) Mesas circulares de 1.50 mts de diámetro; (400) Sillas plegables de acero acojinadas con vinil de alta calidad; (1) Estufón de 3 secciones de acero inoxidable y quemadores concéntricos.
A21NR0428	Adquisición de Un Kit de Primeros Auxilios para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	99%	0.00	873,293.00	867,167.64	0.00	867,167.64	867,167.64	867,167.64	(CCD) Comité ciudadano (1) [04-019]; para la adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio (EML), como (246) Kit de Primeros Auxilios: que contienen: 1 Esfigmomanómetro, Instrumental para toma de presión, 1 Estetoscopio, instrumento para medir la frecuencia cardiaca, 1 Glucómetro digital con, tiras reactivas y pluma, aparato para medir la glucosa en la sangre, y 1 Termómetro digital, para toma de temperatura corporal.
A21NR0429	Adquisición de Bicicletas de Montaña para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	100%	0.00	1,251,015.00	1,250,328.16	0.00	1,250,328.16	1,250,328.16	1,250,328.16	(CCD) Comité ciudadano (1) [04-023]; para la adquisición de (170) Bicicletas de montaña (BCL): Rodada 26, C/suspensión 21 Velocidades cuadro de acero, frenos en V, cambios Grip shift, Sistema Ahead.
A21NR0587	Adquisición de Mobiliario para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos (Autogenerados 2021).	0%	0.00	69,138.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Adquisición de (16) Mobiliario (MOB) como son: (3) Archiveros con 3 gavetas; tapa superior en lámina calibre 20, rolado frío, con cuatro tacones metálicos, cada gaveta cuanta con chapa individual, gavetas preparadas con solera de 1/8"x3/4" para folder colgante tamaño oficio, claro disponible de 536mm, jaladera embutida; (10) Escritorios: ejecutivos con cubierta de formica; (1) Sillón de espera; de 2 plazas, tapizado en simit piel negro, pies cromados; y (2) percheros: de metal con base.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos									
Periodo:		Enero-Diciembre 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A21NR0594	Adquisición de Equipo de Cómputo para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos (Autogenerados 2021).	0%	0.00	91,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Adquisición de (6) Computadoras (COM); Como son: (3) Computadoras de escritorio de alto rendimiento, equipada con un procesador Ryzen 5 de 6 núcleos a 4.0Ghz, sistema operativo de 64bits, disco sólido de 256GB, 8GB de RAM DDR4, fuente de carga de 100-240 V 4.5 A, 50/60 Hz; (1) Lap Top: Modelo Pavillion 15 de 15.6", Procesador AMD 7 3a generación con 8 núcleos, 16 GB RAM, 512 GB SSD; y (2) Impresora multifuncional: Impresora, copiadora, escáner y fax, Velocidad de Impresión de 33 ppm negro, 15 ppm color (borrador/a4/carta), Voltaje nominal: ca 100 - 240 V frecuencia nominal: 50 Hz - 60 Hz consumo de energía:12 W (en modo operación), USB, Ethernet.
O21NR0050	Proyecto Presupuesto Participativo 2020.	0%	7,964,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	CANCELADO-Los recursos se transfirieron a otros proyectos de la cartera de inversión
O21NR0068	Proyecto Presupuesto Participativo 2021.	0%	20,692,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	CANCELADO-Los recursos se transfirieron a otros proyectos de la cartera de inversión
O21NR0083	Proyectos de Obras de Infraestructura Pública 2021.	0%	29,615,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	CANCELADO-Los recursos se transfirieron a otros proyectos de la cartera de inversión



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos								
Periodo:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0294	Pavimentación en Cerradas y Calles de la Colonia Abdías García Soto. (Participativo 2021).	0%	0.00	893,942.00	0.00	893,942.00	0.00	-	893,942.00	Comité Ciudadano (CCD 04-001); para la pavimentación de 900.00 (M2), en Cerradas y Calles de la Colonia Abdías García Soto; en el cual se realizarán los trabajos de fresado, riego de liga, nivelación de brocales, balizamiento y colocación de vialetas.
O21NR0295	Reencarpetado en Camino Antiguo a Chimalpa. (Participativo 2021).	92%	0.00	1,370,251.00	1,260,311.44	109,939.56	1,260,311.44	1,260,311.44	1,370,251.00	Comité Ciudadano (CCD 04-003); para la rehabilitación de 1,650.00 (M2), en Antiguo Camino a Chimalpa; en el cual se realizarán los trabajos de fresado, riego de liga, nivelación de brocales, balizamiento y colocación de vialetas.
O21NR0296	Construcción y Remodelación de Banquetas y Guarniciones. (Participativo 2021).	88%	0.00	1,455,911.00	1,287,707.93	168,203.07	1,287,707.93	1,287,707.93	1,455,911.00	Comité Ciudadano (CCD 04-015); para la construcción y remodelación de 3,200 M2 de banquetas y guarniciones dentro de la colonia el contadero de la Alcaldía, en el cual se desarrollarán los trabajos de: excavación, acarreo, desentrase, limpieza, demolición por medios manuales de concreto, carga por medios manuales, acarreo kilómetros subsucientes, excavación a mano, acarreo en camión de material fino, suministro y colocación de tepetate, preparación, conformación y compactación en forma manual, banqueta de 8 cms de espesor de concreto hidráulico, cimbra, descimbra, acabado con volteador en las aristas de las banquetas, construcción y adaptación de rampa para discapacitados, guarnición de concreto hidráulico de forma trapezoidal, pintado de guarniciones por medios manuales con pintura esmalte reflejante, renovación de tapas de registro, señalamiento de acceso a discapacitados, señalización vertical y limpieza general de la obra.
O21NR0297	Mantenimiento Asfalto Hidráulico 2da Fase. (Participativo 2021).	91%	0.00	925,247.00	840,340.52	84,906.48	840,340.52	840,340.52	925,247.00	Comité Ciudadano (CCD 04-018); para el mantenimiento de 430.00 M2, de asfalto hidráulico en la colonia El Tianguillo en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos en el cual los trabajos consistirán: en base, sub-base, nivelación de brocales, balizamiento y colocación de vialetas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos								
Periodo:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0298	Reencarpetado en Primera y Segunda Cerrada de San Miguel. (Participativo 2021).	89%	0.00	1,123,533.00	1,003,589.10	119,943.90	1,003,589.10	1,003,589.10	1,123,533.00	Comité Ciudadano (CCD 04-051); para la pavimentación de 1,450.00 (M2), en Primera y Segunda Cerrada de San Miguel Colonia Xalpa de esta Alcaldía en el cual se realizaron los trabajos de retiro de material asfáltico, fresoado con una profundidad de 7.5 centímetros, tendido de mezcla asfáltica caliente y/o templada para cubrir la superficie, impregnación de riego de liga, nivelación de brocales, limpieza general del tramo y balizado con pintura blanca tráfico y colocación de vialetas.
O21NR0299	Reencarpetado de asfalto y Mantenimiento de Banquetas en las Calles Monte Casino, Monte San Miguel y Cerrada de Monte San Miguel. (Participativo 2021).	93%	0.00	1,520,423.00	1,419,692.59	100,730.41	1,419,692.59	1,419,692.59	1,520,423.00	Comité Ciudadano (CCD 04-058); para el reencarpetado de asfalto y mantenimiento de banquetas de 1,630.00 (M2), en las Calles Monte Casino, Monte San Miguel y Cerrada de Monte San Miguel, Colonia San José de los Cedros I, en el cual se realizaron los trabajos de topografía, apertura de vialidad con medios manuales, retiro de escombros, sellado, tapado con tepalcates y tierra, así como la sustitución de carpeta asfáltica fresoado, riego de ligas, nivelación de brocales, balizamiento y colocación de vialetas.
O21NR0300	Mantenimiento de Asfalto Hidráulico 1era Fase. (Participativo 2020).	89%	0.00	960,821.00	853,635.69	107,185.31	853,635.69	853,635.69	960,821.00	Comité Ciudadano (CCD 04-018); para el mantenimiento de asfalto hidráulico de 450.00 (M2) de la carpeta hidráulica, en la Colonia el Tianguillo de esta Alcaldía, en el cual los trabajos consistirán: base, sub-base, nivelación de brocales, balizamiento y colocación de vialetas.
O21NR0301	Remodelación de Escaleras y Reencarpetado. (Participativo 2020).	90%	0.00	1,016,465.00	914,252.57	102,212.43	914,252.57	914,252.57	1,016,465.00	Comité Ciudadano (CCD 04-028); para la remodelación de escaleras y reencarpetado de 400.00 (M2), en la Colonia las Tinajas de esta Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos en el cual los trabajos consistirán: en la rehabilitación y mantenimiento a base de concreto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos								
Periodo:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0302	Suministro y Colocación de Bolardos en Av. de los Poetas para Seguridad Peatonal. (Participativo 2020).	89%	0.00	1,014,042.00	900,529.34	113,512.66	900,529.34	900,529.34	1,014,042.00	Comité Ciudadano (ccd 04-05); para (1) Espacio (ESP), en donde se llevara a cabo el suministro y colocación de 86 bolardos metálicos con reflejantes para mayor visibilidad nocturna en la totalidad av. de los poetas (laterales) ya que no se cuenta con banquetas.
O21NR0303	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en las Calles Mario Pani, Carlos Fernández Greff, Arteaga y Salazar y Paseo de las Lilas de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	100%	0.00	15,174,844.05	15,174,843.99	0.06	15,174,843.99	15,174,843.99	15,174,844.05	Rehabilitación de 21,000 m2 de la carpeta asfáltica en las calles Mario Pani, Carlos Fernández Greff, Arteaga y Salazar y Paseo de las Lilas de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, en donde se realizarán los trabajos de: fresado, riego de liga, nivelación de brocales, balzamiento y colocación de vialetas.
O21NR0304	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en Diversas Vialidades de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	100%	0.00	19,119,078.84	19,119,078.83	0.01	19,119,078.83	19,119,078.83	19,119,078.84	Rehabilitación de 24,100 m2 de la carpeta asfáltica en diversas vialidades de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, donde se llevaran a cabo los trabajos: de fresado, riego de liga, nivelación de brocales, balzamiento y colocación de vialetas.
O21NR0305	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en la Av. Secretaría de la Marina de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	100%	0.00	7,814,346.12	7,814,346.12	0.00	7,814,346.12	7,814,346.12	7,814,346.12	Rehabilitación de 11,500 m2 de la carpeta asfáltica en la Av. Secretaría de la Marina de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, en donde se realizaran los trabajos de: fresado, riego de liga, nivelación de brocales, balzamiento y colocación de vialetas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos								
Periodo:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0306	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en la Av. Juárez y la Av. Prol. Paseo de la Reforma de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	100%	0.00	16,810,686.41	16,810,686.39	0.02	16,810,686.39	16,810,686.39	16,810,686.41	Se solicita la modificación del presente proyecto, incrementando su importe de \$15,162,638.00 a \$16,810,686.41 el \$1,648,048.41 provienen del proyecto de inversión O.21NR.0304. Todos los demás campos permanecen igual.
O21NR0307	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en la Av. Santa Fe, Corredor Santa Fe de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	100%	0.00	7,619,989.16	7,619,989.16	0.00	7,619,989.16	7,619,989.16	7,619,989.16	Rehabilitación de 15,780 m2 de la carpeta asfáltica en la Av. Santa Fe, Corredor Santa Fe de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, en donde se realizarán los trabajos de: fresado, riego de liga, nivelación de brocales, balizamiento y colocación de vialetas.
O21NR0324	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en Avenida del Tecnológico en San Pablo Chimalpa.	98%	0.00	9,429,095.74	9,249,795.77	1,098.88	9,249,795.77	9,249,795.77	9,250,894.65	Rehabilitación de 5,500 m2 de carpeta asfáltica en Pueblo de San Pablo Chimalpa, Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, donde se llevarán a cabo los trabajos de fresado, riego de ligas, nivelación de brocales, balizamiento, y colocación de vialetas.
O21NR0590	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en Avenida de las Cruces en San Lorenzo Acopilco.	98%	0.00	2,107,857.08	2,060,536.68	0.00	2,060,536.68	2,060,536.68	2,060,536.68	Rehabilitación de 2,100 m2 de carpeta asfáltica en el Pueblo de San Lorenzo Acopilco, Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, donde se llevarán a cabo los trabajos de fresado, riego de ligas, nivelación de brocales, balizamiento, y colocación de vialetas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos								
Periodo:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0591	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en la Calle Loma Bonita en la Colonia Zentlapatl.	97%	0.00	9,978,934.39	9,688,278.08	290,656.31	9,688,278.08	9,688,278.08	9,978,934.39	Rehabilitación de 4,600 m2 de carpeta asfáltica en la calle Loma Bonita, Colonia Zentlapatl, Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, donde se llevarán a cabo los trabajos de fresado, riego de ligas, nivelación de brocales, balizamiento y colocación de vialetas.
O21NR0592	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en Calle San Antonio en la Colonia Zentlapatl.	97%	0.00	8,260,400.18	8,020,075.86	240,324.32	8,020,075.86	8,020,075.86	8,260,400.18	Rehabilitación de 3,900 m2 de carpeta asfáltica en la calle San Antonio, Colonia Zentlapatl, Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, donde se llevarán a cabo los trabajos de fresado, riego de ligas, nivelación de brocales, balizamiento y colocación de vialetas.
O21NR0784	Mejoramiento de Área Verde: Cambio Total de Escalera con Alumbrado, Colocación de Juegos Infantiles y Gimnasio al Aire Libre. (Participativo 2020).	0%	0.00	1,724,897.00	0.00	1,724,897.00	0.00	-	1,724,897.00	(1)(CCD) Comité ciudadano Número (04-058), Colonia San José de los Cedros I, Calle Nispero entre Ahuehuetes y Naranja. En donde se llevaran a cabo le mejoramiento de (1) Espacio (ESP), en donde se realizaran los trabajos de rehabilitación de escaleras de concreto, colocación de luminarias con poste, así como el suministro y colocación de 2 juegos infantiles, aparatos de gimnasio.
O21NR0785	Conservación y el Mantenimiento de la Infraestructura Urbana "Subir y Bajar con Seguridad". (Participativo 2020).	50%	0.00	813,816.00	406,908.00	406,908.00	406,908.00	406,908.00	813,816.00	(1)(CCD) Comité ciudadano Número (04-054), Colonia 1º Mayo, Calle Teopahuac y Cerrada Bosque de Cedros. Para el cambio de (100) Metros Lineales (ML) de tubería de drenaje que está en mal estado y realizar 4 pozos y 3 registros necesarios, detrás del muro de contención que se encuentra en calle paseo del bosque y con el remanente adecuar la rampa de subir y bajar en la misma calle, en donde se realizaran trabajos de cambio de tubería, drenaje, aplanar pozos de registro o visita y cambio de concreto hidráulico nuevo, así como el cambio de tubo de agua.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos								
Periodo:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0786	Mantenimiento de la Iluminación para "Camino Seguro con Luz". (Participativo 2020).	50%	0.00	2,388,339.00	1,194,169.51	1,194,169.49	1,194,169.51	1,194,169.51	2,388,339.00	(1)(CCD) Comité ciudadano Número (04-036); Colonia Navidad (Granjas de Navidad), Calle 16 de Diciembre, 6 de Enero, Gaspar, Héctor Victoria Concordia Esquina Noche Buena, Melchor, El Buen Vecino, Tres Reyes y Navidad Esquina con Heno. Suministro y colocación de luminarias (LUM) como (60) Lámparas de Vela para reforzar la luminaria en las calles de la colonia navidad con lámparas tipo cigarro auto soportadas de 2.30 metros de altura.
O21NR0787	Mantenimiento al Parque de San Francisco. (Participativo 2020).	90%	0.00	1,567,382.00	1,404,577.02	162,804.98	1,404,577.02	1,404,577.02	1,567,382.00	(1)(CCD) Comité ciudadano Número (04-032); Colonia Lomas de Vista Hermosa, calle loma del parque 166, entre Loma del Rey y Noche de Paz. Rehabilitación, mantenimiento, recuperación y equipamiento de 2,300 Metros cuadrados (M2) de áreas verdes mediante la plantación de flores y árboles, limpieza general del parque, reinstalación de la red para protección de juegos infantiles, botes de basura, bolsas para heces de animales, aparatos de ejercicio para adultos, mantenimiento de las bancas, instalación de lámparas para iluminación nocturna, instalación de una zona usos múltiples para diversas clases de promoción cívica y ambiental así como la instalación de un carril para corredores.
O21NR0788	Sustitución de Adoquín, Recuperación y Mejoramiento de Áreas Verdes, para un Bienestar de Todos y Todos. (Participativo 2020).	62%	0.00	1,143,653.00	708,739.42	434,913.58	708,739.42	708,739.42	1,143,653.00	(1)(CCD) Comité ciudadano Número (04-021); Colonia Jardines de la Palma (Huizachito). Andador Chintete, Andador Marismeño, Andador Tepano, Andador Huizapottillo, Calle y Cerrada de Pascuas. Construcción de 750 Metros Cuadrados (M2) de banqueta de concreto, base, así como el mejoramiento de áreas verdes y trabajos de mantenimiento y cambio de rejas de jardineras en mal estado.
O21NR0789	Mantenimiento a la Iluminación "Más Luz en las Calles". (Participativo 2020).	87%	0.00	1,351,180.00	1,178,387.55	172,792.45	1,178,387.55	1,178,387.55	1,351,180.00	(1)(CCD) Comité ciudadano Número (04-015); Colonia El Contadero Prol. 16 de Septiembre. Suministro y colocación de Luminarias (LUM) como son: (94) Lámparas de Vela para reforzar la luminaria en más calles de esta Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos								
Periodo:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0790	Modernización de Bahía de Ascenso y Descenso de Pasajeros del Transporte Público. (Participativo 2020).	87%	0.00	1,213,909.00	1,051,398.23	162,510.77	1,051,398.23	1,051,398.23	1,213,909.00	(1)(CCD) Comité ciudadano Número (04-015); Colonia Corredor Santa Fe, Frente al Centro Comercial Santa Fe Av. Vasco de Quiroga. Remodelación de 600 Metros Cuadrados (M2) de bahía de ascenso y descenso de pasajeros, para que los autobuses puedan entrar y salir libremente, sección con estructuras modulares con señalamientos para que la gente pueda identificar claramente donde debe formarse para abordar y descender, con adecuación para personas con discapacidad, modificación del mobiliario público del área de espera para las personas que van a abordar.
O21NR0791	Habilitación de Áreas Verdes en Abandono. (Participativo 2020).	91%	0.00	1,752,647.00	1,586,167.04	166,479.96	1,586,167.04	1,586,167.04	1,752,647.00	(1)(CCD) Comité ciudadano Número (04-006); Colonia Bosque de las Lomas, entre Helechos y Canelos. Rehabilitar 3100 Metros Cuadrados (M2), en donde se realizaron los trabajos de limpieza, iluminación, construcción senderos para caminar, y reforestación.
O21NR0792	Colocación de Adoquín Nuevo. (Participativo 2020).	50%	0.00	901,945.00	450,972.50	450,972.50	450,972.50	450,972.50	901,945.00	(1)(CCD) Comité ciudadano Número (04-001); Colonia Abdías García Soto. Suministro y colocación de 1,403.24 Metros Cuadrados (M2) de adoquín nuevo, sobre base, sub-base y nivelación de brocales.
O21NR0793	Mantenimiento de la Iluminación "Luminarias para Darle Plus a Mí Colonia". (Participativo 2021).	89%	0.00	1,940,056.00	1,733,214.85	206,841.15	1,733,214.85	1,733,214.85	1,940,056.00	(1)(CCD) Comité ciudadano Número (04-059); Colonia San José de los Cedros II. Suministro y colocación de Luminarias (LUM) como: (32) Lámparas de vela, con base de concreto y red de suministro por piso, dentro de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos									
Periodo:		Enero-Diciembre 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O21NR0794	Mantenimiento de la Iluminación "Seguridad para Todos". (Participativo 2021).	50%	0.00	797,139.00	398,569.50	398,569.50	398,569.50	398,569.50	398,569.50	797,139.00	(1)(CCD) Comité ciudadano Número (04-054); Colonia 1° De Mayo. Suministro y colocación de (50) Luminarias (LUM) como son: (30) lámparas nuevas, así como la colocación de (10) postes de luz, alinearlos correctamente considerando cableado y colocación de (10) lámparas nuevas en calle teapatzingo hasta donde alcance el presupuesto para esta Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
O21NR0795	Techado de Estacionamiento. (Participativo 2021).	0%	0.00	791,467.00	0.00	791,467.00	0.00	-	-	791,467.00	(1)(CCD) Comité ciudadano Número (04-042); Colonia La Retama. Instalación de (200) Metros Cuadrados (M2) de techo curvo sobre estructura metálica cubrir el estacionamiento dentro de esta Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
O21NR0796	Reconversión del Espacio Público a Captación Pluvial, Módulo de Emergencias, Área Recreativa y Cultural, Deporte y Estacionamiento. (Participativo 2021).	50%	0.00	2,114,857.00	1,057,428.51	1,057,428.49	1,057,428.51	1,057,428.51	1,057,428.51	2,114,857.00	(1)(CCD) Comité ciudadano Número (04-036); Colonia Navidad (Granjas Navidad). Rehabilitación y construcción de un espacio de recreación social con (500) Metros Cuadrados (M2) el cual tendrá zonas de convivencia y recreación así como un colector de captación de agua pluvial y áreas verdes de esta Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
O21NR0797	Mantenimiento a la Iluminación "Alumbrado Tipo Vela". (Participativo 2021).	77%	0.00	782,221.00	600,660.61	181,560.39	600,660.61	600,660.61	600,660.61	782,221.00	(1)(CCD) Comité ciudadano Número (04-035); Colonia Memelta. Suministro y colocación de Luminarias (LUM) como (20) Lámparas de Vela con base de concreto y red de suministro por piso dentro del perímetro de esta Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos								
Periodo:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0798	Rehabilitación de la Pista de Atletismo "Deporte y Salud para Todos". (Participativo 2021).	91%	0.00	1,283,336.00	1,162,791.98	120,544.02	1,162,791.98	1,162,791.98	1,283,336.00	(1)(CCD) Comité ciudadano Número (04-033); Colonia Lomas del Chamizal. Construcción de (350) Metros Cuadrados (M2) de pista de atletismo en el terreno donado en la 4ta sección de lomas de Chamizal de esta Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
O21NR0799	Rehabilitación del Nuevo Gimnasio al Aire Libre. (Participativo 2021).	90%	0.00	1,086,302.00	972,952.59	113,349.41	972,952.59	972,952.59	1,086,302.00	(1)(CCD) Comité ciudadano Número (04-022); Colonia Jesús del Monte. Rehabilitación de Equipo de Gimnasio (EQG) como (8) aparatos de acondicionamiento físico, como caminadoras, fortalecimiento muscular y retro del ya existente, así como la rehabilitación de (400) Metros Cuadrados (M2), para trabajos de limpieza, iluminación, construcción de senderos para caminar y reforestación dentro del perímetro de esta Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
O21NR0800	Rehabilitación Complemento al Deportivo Huizachito. Segunda Etapa. (Participativo 2021).	0%	0.00	1,168,876.00	0.00	1,168,876.00	0.00	-	1,168,876.00	(1)(CCD) Comité ciudadano Número (04-021); Colonia Jardines de la Palma (Huizachito). Se lleva a cabo la rehabilitación de (400) Metros Cuadrados (M2), de estacionamiento en la planta baja del salón de usos múltiples y elevado al primer piso el salón de usos múltiples a base de estructura metálica y elementos prefabricados para un espacio de recreación social el cual tendrá zonas de convivencia, recreación, contemplación para mascotas y áreas verdes dentro de esta Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
O21NR0801	Remodelación de Jardín Ubicado Frente a Tren Interurbano y Condominio Infiniti. (Participativo 2021).	89%	0.00	1,934,602.00	1,719,071.31	215,530.68	1,719,071.31	1,719,071.31	1,934,601.99	(1)(CCD) Comité ciudadano Número (04-012); Colonia Corredor Santa Fe, Av. Vasco de Quiroga. Remodelación de (1,500) Metros Cuadrados (M2), de jardín ubicado frente al tren interurbano a Toluca y condominio Infiniti, en donde se realizarán los trabajos de colocación de bancas, áreas de recreación, alumbrado, colocación de plantas y un pasaje para facilitar el tránsito de peatones para que puedan pasar de forma segura hacia la zona del bajo puente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos								
Periodo:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0802	Habilitación de Áreas Verdes en Abandono. (Participativo 2021).	90%	0.00	1,701,154.00	1,530,302.40	170,851.60	1,530,302.40	1,530,302.40	1,701,154.00	(1)(CCD) Comité ciudadano Número (04-006); Colonia Bosque de las Lomas, entre Helechos y Canelos. Rehabilitar (3,000) Metros Cuadrados (M2), en donde se realizarán los trabajos de limpieza, iluminación, construcción senderos para caminar, y reforestación.
O21NR0895	Construcción de Tope Inteligente "Educación Vial en Mi Colonia". (Participativo 2020).	17%	0.00	904,475.00	153,648.82	750,826.18	153,648.82	153,648.82	904,475.00	(1)(CCD) Comité ciudadano Número (04-017); Colonia El Molino. Para la construcción de (1) Espacio (ESP) para la construcción de tope inteligente en donde se llevarán a cabo los trabajos de construcción de cajón, adaptación de elevadores y colocación de reductor de velocidad.
O21NR0896	Construcción de Tope Inteligente "Educación Vial en Mi Colonia" (Segunda Etapa). (Participativo 2021).	17%	0.00	902,854.00	150,203.62	752,650.38	150,203.62	150,203.62	902,854.00	(1)(CCD) Comité ciudadano Número (04-017); Colonia El Molino. Para (1) Espacio (ESP) para la construcción de tope inteligente en donde se llevarán a cabo los trabajos de construcción de cajón, adaptación de elevadores y colocación de reductor de velocidad.
O21NR1375	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en Calle Porfirio Díaz de Allende a Morelos y Calle Hidalgo de Mina a Prol. Guerrero, San Mateo Tlaltenango. (Participativo 2020).	95%	0.00	3,630,093.00	3,446,804.93	183,288.07	3,446,804.93	3,446,804.93	3,630,093.00	Comité Ciudadano (CCD 04-046); para la rehabilitación de 4,033.00 (M2), de la carpeta asfáltica en Calle Porfirio Díaz de Allende a Morelos y Calle Hidalgo de Mina a Prol. Guerrero, San Mateo Tlaltenango de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos donde se llevarán a cabo los trabajos de fresado, riego de liga, nivelación de brocales, balizamiento y colocación de vialetas, hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR1376	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en Calle Constitución entre Calle Concordia a Río Borracho, Pueblo de San Pablo Chimalpa. (Participativo 2020).	0%	0.00	2,340,102.00	0.00	2,340,102.00	0.00	-	2,340,102.00	Comité Ciudadano (CCD 04-047); para la rehabilitación de 2,600.11 (M2), de la carpeta asfáltica en Calle Constitución entre Calle Concordia a Río Borracho, Pueblo de San Pablo Chimalpa de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos donde se llevarán a cabo los trabajos de fresado, riego de liga, nivelación de brocales, balizamiento y colocación de vialetas, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR1377	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en Av. José María Castorena de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos. (Participativo 2020).	0%	0.00	4,101,766.00	0.00	4,101,766.00	0.00	-	4,101,766.00	Comité Ciudadano (CCD 04-056); para la rehabilitación de 4,557.52 (M2), de la carpeta asfáltica en Av. José María Castorena de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos donde se llevarán a cabo los trabajos de fresado, riego de liga, nivelación de brocales, balizamiento y colocación de vialetas, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR1378	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en Calle Vicente Guerrero de Allende a Porfirio Díaz, San Mateo Tlaltenango de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos. (Participativo 2021).	95%	0.00	3,645,130.00	3,457,783.97	187,346.03	3,457,783.97	3,457,783.97	3,645,130.00	Comité Ciudadano (CCD 04-046); para la rehabilitación de 4,050.00 (M2), de la carpeta asfáltica en Calle Vicente Guerrero de Allende a Porfirio Díaz, San Mateo Tlaltenango de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos en donde se realizarán los trabajos de fresado, riego de liga, nivelación de brocales, balizamiento y colocación de vialetas, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR1379	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en Calle Constitución entre Calle Concordia a Río Borracho, Pueblo de San Pablo Chimalpa. (Participativo 2021).	89%	0.00	2,193,381.00	1,960,771.32	232,609.68	1,960,771.32	1,960,771.32	2,193,381.00	Comité Ciudadano (CCD 04-047); para la rehabilitación de 2,437.09 (M2), de la carpeta asfáltica en Calle Constitución entre Calle Concordia a Río Borracho, Pueblo de San Pablo Chimalpa de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos en donde se llevarán a cabo los trabajos de fresado, riego de liga, nivelación de brocales, balizamiento y colocación de vialetas, hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos								
Periodo:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR1380	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en Calle Morelos de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos. (Participativo 2021).	0%	0.00	4,044,059.00	0.00	4,044,059.00	0.00	-	4,044,059.00	Comité Ciudadano (CCD 04-056); para la rehabilitación de 4,493.40 (M2), de la carpeta asfáltica en Calle Morelos de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, en donde se llevarán a cabo los trabajos de fresado, riego de liga, nivelación de brocales, balizamiento y colocación de vialitas, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR1411	Trabajos Complementarios en la Parroquia del Pueblo de San Lorenzo Acopilco de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos. (Participativo 2020).	0%	0.00	1,856,166.00	0.00	1,856,166.00	0.00	-	1,856,166.00	Comité Ciudadano (CCD 04-045); para la rehabilitación de 2,600.11 (M2), de la carpeta asfáltica en la Parroquia del Pueblo de San Lorenzo Acopilco de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos donde se llevarán a cabo los trabajos de fresado, riego de liga, nivelación de brocales, balizamiento y colocación de vialitas, hasta donde alcance el presupuesto.
O21NR1412	Rehabilitación, Mantenimiento de Cancha Deportiva y Salón de Eventos Lote 88 de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos. (Participativo 2020).	90%	0.00	1,065,436.00	960,390.50	105,045.50	960,390.50	960,390.50	1,065,436.00	Comité Ciudadano (CCD 04-038); para la rehabilitación y mantenimiento de 2,300.00 (M2), para Cancha Deportiva y Salón de Eventos Lote 88 de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, para diversas actividades de promoción cívica y ambiental.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A21NR0188	Adquisición de máquina lanza bolas de beisbol, carritos para pelotas y máquina lanza bolas de softball.	100%	-	850,976.00	850,976.00	-	850,976.00	850,976.00	850,976.00	Adquisición de 4 equipos que consisten en 1 máquina lanza bolas de beisbol función automática, lanzamiento de 180 pelotas tamaño standard con potencia CA 100/240 W, 2 carritos para pelotas capacidad para 350 pelotas, rejillas de separación para entrenamiento profesional y 1 máquina lanza bolas de softball para entrenamiento profesional, lanzamiento de 180 pelotas tamaño standard, peso de 200 kg.
A21NR0231	Adquisición de Equipo Recreativo para el Centro de Rehabilitación Física del Deportivo Mina	99%	-	2,483,998.67	2,483,998.63	0.01	2,483,998.63	2,483,998.63	2,483,998.64	Adquisición de (1) Sistema avanzado de laser terapéutico: 2 canales de electroterapia + 1 canal de ultrasonido+1 canal de láser con sonda de 100 Mw. Pantalla táctil a color de 7". Selecciona hasta 8 protocolos rápidos por cada terapia., (1) equipo de Ondas de choque, presión máxima 4 bares, frecuencia máxima 15 Hz., pantalla LED con 7 protocolos, (3) Sistemas avanzados de electroterapia incluye carro de traslado, equipos de electroterapia 2 canales y ultrasonido, (3) Camas eléctricas de exploración de 2 secciones de altura variable, estructura de acero pintado, respaldo regulable con pistón neumático con palanca., (1) Parafinero clínico Pharabat/, incluye parafina 6 libras, Rejilla para la base del recipiente, (1) Compresor frío para 12 compresas, Congelador Vertical con 4 Parrillas, Termómetro digital y Temperatura Graduable, (2) Botas de peso terapia- equipo de compresión secuencial, cuenta con 2 mangas, 2 botas y faja abdominal, programa específico de compresión ajustable (30-110 mmHg) por pulsos, (1) Máquina de hielos 150 KG diarios, factor de ahorro y cremosidad: con modo de ahorro de energía del 40%, Volts/Hz: 111 v / 60 Hz, producción helado Lts/Hr: 150 kg en 24 horas, H.P. compresor: 1 Hp, Gas: ecológico R410A, capacidad cilindro: 150 Kg hielo en 24 horas, (1) Bicicleta acuática 5 resistencias Bicicleta para piscina, fabricada en acero inoxidable marino de calidad AISI 316L., anillares y asiento ajustable hacia arriba y hacia abajo con una inclinación
A21NR0251	Adquisición de Mobiliario, Equipo Audiovisual y de Comunicación para Casas de Cultura y Teatros de la Alcaldía	100%	-	675,520.15	675,520.15	-	675,520.15	675,520.15	675,520.15	Adquisición 93 bienes: (2)Archivero metálico 4 Gavetas, (3)Escritorio secretarial, (1)Escritorio Cajón Deslizable para Teclado Musical, (3)Locker metálico 5 Puertas Serie A Gris, (1)Mesa trabajo 8 personas, (2)Mesa trabajo 6 personas, (2)Mesa computadora con ojal pasacables, (18)Silla Fibra de Vidrio Uso rudo, (4)Silla secretarial, (1)Silla alta recepción, (8)Pupitre Capacitación, Abatible Escolar ISO Paleta Abatible, (6)Sillón Puff adultos estructura, (2)Sofá dos plazas, (2)Sillón individual, (2)Sofá 3 plazas, (1)Mueble Barra en L, (2)Entrepañera Closet 1.80 M Alto X 60 Cm Ancho 40cm profundidad 5 entrepaños, (2)Mueble Organizador 8 Cubos y Entrepaños, (3)Sillón Puff Rosa Cuarto de Niños, (12)Silla Apilable Niños, (8)Atril para Partitura Reforzada Altura Ajustable, (4)Mesa Trapezoidal Escolar Infantil Polipropileno 120*60*50cm, (1)Suministro e instalación Soporte Pared Guitarra o Bajo, (3)Extintidor-Clase ABC,5lb, Meta2(EAV)Adq 20 bienes (1)Sistema 5.1 Envolverte, (1)Mezcladora digital 16 canales, 3 Entradas (TSR)4 Electos FX, (1)Snake-Digital, rack mezcladora digital, 16 entradas balanceadas XLR, (2)Soporte Pared Bi-Pivot Bocina Articuada arreglo lineal, (6)Stand micrófono, Euro-Style boom trabajo pesado, (1)Pantalla LED Smart TV 70", (3)Pantalla LED Smart TV 50", (1)Convertidor Ethernet/DMX, Funcionalidad DMX-Out/In, (2)Stand micrófono mesa, base fierro fundido 16 cm diámetro, Meta3(ECO)Adq 1 bien (1)Teléfono Alámbrico



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A21NR0342	Adquisición de Maquinaria y Herramientas para programas de mantenimiento y servicios urbanos.	95%	-	1,035,629.44	1,020,845.44	45,988.00	1,020,845.44	1,020,845.44	1,066,833.44	Adquisición 10 bienes: (1) Cortasetos sistema de cuchillas dual anti-vibración, (1) Motosierra SHIL MS361-25"R de uso intensivo para corte forestal, (1) Motobomba Tipo KOHLER de 8 Caballos, (1) Motobomba con Motor a Gasolina 2HP [BOMBA DE ACHIQUÉ] Marca Similar a Honda, (1) Hidrolavadora Motor a Gasolina 1PHI Marca similar a Karcher, (1) Rompedor de Concreto para Retroexcavadora Similar a Case, (1) Motor Trifásico 10HP Succión de 4" y Salida de 2.5" Válvula de 4" Marca Similar a Siemens, (1) Taladro Rotomartillo de 1/2" Autoreversible Similar Marca Makita, (1) Motobomba Autocebante de 3" de Diámetro Motor a Gasolina Similar a Honda, (1) Estación total de Topografía (Nivel Electrónico de Medición Marca Leica o Similar Equipo de Topografía); Meta 2 (HER) Adquisición 12 bienes: (1) Esmeril de Banco Potencia nominal 3/4 HP (560 W) Tensión / Frecuencia 127 V / 60 Hz Consumo 4.4 A Velocidad 3450 rpm Diámetro de piedra 8", (1) Soldadora Inversora 200 AMP., (1) Desmalezadora P:1Hp/0.75kw Cap tanque 6 l Cilin26cc 9000 rpm, (1) Mini Esmeriladora Angular 4 1/2pul 850 W 11000rpm, (1) Taladro Roto Martillo 1/2" motor de 710 W., (1) Martillo Demoleedor (Rotomartillo) 1700W doble antivibración, (1) Martillo Demoleedor a Gasolina Similar Wacker Neuson 65 julios de energía, (1) Esmeril de Banco 6" 1/2 HP Corriente 3" Potencia 370W Velocidad de Rotación 3400 RPM, (1) Desmalezadora Modelo Similar a STEEL FS-400K, (1) Cortadora de Concreto Calidad Similar a STEEL Modelo TS700 de 6.71 HP C
A21NR0441	Adquisición e Instalación de Cámaras de Video vigilancia para diversos Comités Ciudadanos dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	100%	-	9,457,789.00	6,663,040.00	-	6,663,040.00	6,663,040.00	6,663,040.00	Meta 1 (EAD) Adquisición 468 bienes: Cámara IP tipo domo con resolución máxima: 1920 X 1080 (2 megapixel), iluminación mínima color 0.01 Lux@ (F2.0, AGC ON), iluminación mínima b/n 0.028 Lux@ (F2.0 agcon) día/noche real (filtro icr), distancia focal: lente fijo: 4mm (ángulo de visión 86°), Distancia de infrarrojos: 50 mts. Smart ir, funciones normales: wdr/roi/3d dnr/bic/introsión de área/cruce de línea, Meta 2 (CCD) 6 Comités Ciudadanos: Condesa 15-008 por \$ 1,605,898.00; Roma Norte II 15-069 por \$ 1,656,219.00; Vista Alegre 15-034 por \$ 1,273,626.00; Cuauhtémoc 15-009 por \$ 1,901,552.00; Nonoalco-Tlatelolco (U. Hab) II 15-060 por 1,602,223.00 y Asturias 15-002 por \$ 1,418,271.00
A21NR0442	Adquisición e Instalación de Cámaras de Video vigilancia para diversos Comités Ciudadanos dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México para el Ejercicio 2021.	100%	-	6,077,642.00	4,830,704.00	-	4,830,704.00	4,830,704.00	4,830,704.00	Adquisición 288 bienes: Cámara IP tipo domo con resolución máxima: 1920 X 1080 (2 megapixel), iluminación mínima color 0.01 Lux@ (F2.0, AGC ON), iluminación mínima b/n 0.028 Lux@ (F2.0 agcon) día/noche real (filtro icr), distancia focal: lente fijo: 4mm (ángulo de visión 86°), Distancia de infrarrojos: 50 mts. Smart ir, funciones normales: wdr/roi/3d dnr/bic/introsión de área/cruce de línea, Meta 2 (CCD) 4 Comités Ciudadanos: Asturias 15-002 por \$ 1,400,723.00; Vista Alegre 15-034 por \$ 1,205,531.00; Condesa 15-008 por \$ 1,592,939.00 y Guerrero III 15-052 por 1,878,449.00
A21NR0477	Adquisición de Mobiliario para la Subdirección de Alumbrado Público.	0%	-	-	-	-	-	-	-	Adquisición 1 bien: Caseta desarmable elaborada en multipanel (muros y techos) con medidas de 5 metros de frente por 2.30 metros de largo y altura de 2.13, con ventana corrediza y fija.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR0051	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo del Ejercicio Fiscal 2021	49%	108,184,060.00	17,209,491.20	139,230.60	143,812.83	139,230.60	139,230.60	283,043.43	Obras para la ejecución de 12 Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo, de conformidad con los resultados de la consulta ciudadana efectuada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, se realizarán trabajos consistentes en rehabilitación de parques, sustitución de luminarias, cambio de drenaje, rehabilitación de banquetas y guarniciones y conservación de espacios públicos.
O21NR0069	Sustitución e instalación de lámparas y luminarias con nuevas tecnologías acordes con el desarrollo sustentable y protección al ambiente dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	98%	53,500,058.00	50,656,381.23	49,796,880.54	859,500.69	49,796,880.54	49,796,880.54	50,656,381.23	Suministro y colocación de 6,244 luminarias LED (50 y 100 watts) vehiculares y peatonales de nueva tecnología, incluye sustitución y retiros de poste donde se requiera, sustitución de cableado y rehabilitación de conexiones.
O21NR0084	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo del Ejercicio Fiscal 2020.	31%	42,605,840.00	18,971,555.00	75,817.28	164,101.57	75,817.28	75,817.28	239,918.85	Obras para la ejecución de 11 Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo, de conformidad con los resultados de la consulta ciudadana efectuada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, se realizarán trabajos consistentes en rehabilitación de parques, sustitución de luminarias, cambio de drenaje, rehabilitación de banquetas y guarniciones y conservación de espacios públicos.
O21NR1370	Rehabilitación, mantenimiento y repavimentación de banquetas, guarniciones y red de drenaje en diversos Comités Ciudadanos dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	100%	-	3,610,177.00	3,572,021.53	-	3,572,021.53	3,572,021.53	3,572,021.53	Meta 1 (M2) Rehabilitación y mantenimiento de 37,218.32 m2 de banquetas, guarniciones y red de drenaje para 01 comité ciudadano (CCD) Doctores IV 15-048 para el ejercicio 2020 y 2021, con la ejecución de trabajos preliminares (trazo, nivelación y delimitación de áreas por rehabilitar), demolición y repavimentación de banquetas, guarniciones existentes incluyendo su retiro, sustitución de la red de drenaje y limpieza final.
O21NR1371	Rehabilitación de espacios públicos (Programas de Desarrollo Urbano) en diversos Comités Ciudadanos dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	0%	-	2,924,539.00	-	-	-	-	-	Rehabilitación de 2 espacios públicos para 02 comités ciudadanos Hipódromo Condesa 15-016 y Roma Sur 15-072 ejercicio 2020, los trabajos consisten en: reparación y nivelación de canchas y sanitarios, construcción de mesas, sillas de concreto y fuentes, colocar techos en los ejercitadores, cambio de tableros en las dos canchas de basketball, colocación de juegos para niños.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR1372	Rehabilitación de red de riego con agua tratada en diversos comités ciudadanos dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	100%	-	1,537,062.00	1,536,909.08	-	1,536,909.08	1,536,909.08	1,536,909.08	Meta 1 (M2) Rehabilitación de 1,948.11 M2 de red de agua tratada, para 01 comité ciudadano Nonoalco - Tlatelolco (U HAB) III 15-061 ejercicio 2021, considerando las siguientes actividades: excavación, demolición y cimentación para la construcción del sistema de riego incluyendo la instalación del sistema de rociadores.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A21NR0025	Adquisición de mobiliario, muebles de oficina y estantería, mobiliario educativo y recreativo para áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero	92.0	5,000,000.00	9,744,847.60	8,927,495.98	817,351.62	9,744,847.60	8,927,495.98	9,744,847.60	El recurso se destinó a la Adquisición de mobiliario, muebles de oficina y estantería, mobiliario educativo y recreativo para áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero, con el objetivo de mejorar la operación de las oficinas administrativas, de servicios al público, de gestión y de atención de los servicios urbanos.
A21NR0041	Adquisición de equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, y comunicación y telecomunicación para la mejora de la gestión pública en la Alcaldía Gustavo A. Madero.	100.0	4,500,000.00	2,065,844.00	2,065,844.00	0.00	2,065,844.00	2,065,844.00	2,065,844.00	El recurso se destinó a la adquisición de equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, y comunicación y telecomunicación para la mejora de la gestión pública en la Alcaldía Gustavo A. Madero, elevando la capacidad de respuesta para atender demandas de la ciudadanía en rondines, operativos y emergencias en la Alcaldía Gustavo A. Madero. El recurso ejercido corresponde a los primeros conceptos.
A21NR0056	Adquisición de vehículos terrestres y equipo industrial para programas públicos, de salud y desastres naturales.	0.0	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso será destinado a la adquisición de vehículos terrestres para programas públicos, de seguridad y desastres naturales, elevando la capacidad de respuesta para atender demandas de la ciudadanía en rondines, operativos y emergencias en la Alcaldía Gustavo A. Madero.
A21NR0065	Equipamiento de clínicas veterinarias adscritas a la Alcaldía Gustavo A. Madero.	100.0	500,000.00	783,788.80	783,788.80	0.00	783,788.80	783,788.80	783,788.80	El recurso se destinó a la adquisición de maquinaria y equipo de construcción, herramientas y maquinas herramientas para uso de las áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero, con el objetivo de incrementar y diversificar los trabajos en campo para la atención integral de la imagen urbana.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A21NR0545	Adquisición de equipo informático correspondiente al Presupuesto Participativo del ejercicio 2021	25.0	0.00	605,148.00	0.00	605,148.00	605,148.00	0.00	605,148.00	El recurso se destinó a la adquisición de equipos de cómputo (computadora de escritorio PC, CPU, mouse), marca HP modelo CORE i3, impresoras láser (tinta negra de tanque) multifuncional: imprime, escanea y fotocopia, marca Epson para atender la demanda del Comité Ciudadano La Forestal (05-101) del ejercicio 2021.
A21NR0546	Adquisición de mobiliario y equipo e instrumental médico correspondiente al Presupuesto Participativo del ejercicio 2020.	100.0	0.00	2,237,524.00	0.00	2,237,524.00	2,237,524.00	0.00	2,237,524.00	El recurso se destinó a 'Programas de adquisición correspondiente al Presupuesto Participativo del ejercicio 2020, se adquirieron bancas tandem, sillas secretariales (tela negra con soporte), sillas de espera (tela rígidas), escritorios (de madera comprimida color vino), lámparas de pie (led con soporte), módulos para computadora (de madera conorificios para contactos), estantes (de 5 divisiones), (uniformes blancos lavables), mesas de exploración (de aluminio de dos posiciones), carritos de curación (aluminio de dos posiciones), sillón dental (reclinable de piel), taburetes para odontología (PBC de dos divisiones), mueble con dispensador (de aluminio con puertas de cristal), equipo dental móvil (incluye fresadora y regador de agua), para los Comités Ciudadanos Castillo Grande (05-021), Lomas de Cuauhtepc (05-115), La Forestal 3 (05- 101).
O21NR0052	Mantenimiento y Rehabilitación de plazas comerciales del Centro Histórico de la Alcaldía Gustavo A. Madero	100.0	15,000,000.00	9,882,522.90	9,882,522.90	0.00	9,882,522.90	9,882,522.90	9,882,522.90	El recurso se destinó al mantenimiento y rehabilitación de plazas comerciales del Centro Histórico de la Alcaldía Gustavo A. Madero, con la finalidad de brindar instalaciones seguras y funcionales a los locatarios y usuarios. Trabajos realizados: Rehabilitación integral de instalación eléctrica, subestación, tableros principales, luminarias, cableado, ductería.
O21NR0070	Rehabilitación integral de la imagen urbana de las Plazas de San Juan de Aragón	100.0	15,000,000.00	11,949,227.75	11,949,227.55	0.00	11,949,227.75	11,949,227.55	11,949,227.55	El recurso se destinó a la Rehabilitación integral de la imagen urbana de las Plazas de San Juan de Aragón, con la finalidad de recuperar el entorno en diferentes vertientes para brindar a la población espacios como principal articulador de integración social y eje detonador de desarrollo de diversas actividades. Trabajos realizados: Colocación de luminarias, guarniciones y banquetas, barandalales en área de juegos, juegos infantiles, piso amortiguante, velarias, plantas, pintura.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero
Período:	Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
021NR0085	Mantenimiento y rehabilitación de infraestructura pública destinada a la atención del manejo de residuos sólidos	90.0	8,000,000.00	7,712,477.91	4,994,188.65	2,718,289.26	7,712,477.91	4,994,188.65	7,712,477.91	El recurso se destinó al mantenimiento y rehabilitación de infraestructura pública destinada a la atención del manejo de residuos sólidos, con la finalidad de recuperar el entorno en diferentes vertientes y brindar servicios de calidad los habitantes de la Alcaldía GAM. Trabajos realizados: colocación de asfalto en patio de maniobras, rehabilitación de sanitarios, limpieza de campamentos.
021NR0098	Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Pública en Deportivos de la Alcaldía Gustavo A. Madero	100.0	15,800,000.00	18,850,772.25	18,823,274.96	27,497.29	18,850,772.25	18,823,274.96	18,850,772.25	El recurso se destinó a la rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Pública en Deportivos de la Alcaldía Gustavo A. Madero. Trabajos realizados: minarías, rehabilitación de modulo de sanitarios, piso de concreto estampado, colocación de piso de durla en canchas de baquetbol, pintura, impermeabilización.
021NR0109	Mantenimiento y rehabilitación de Infraestructra en espacios públicos de la Alcaldía Gustavo A. Madero	100.0	13,900,000.00	18,985,569.90	16,948,325.57	2,037,244.33	18,985,569.90	16,948,325.57	18,985,569.90	El recurso se destinó al Mantenimiento y rehabilitación de Infraestructra en espacios públicos de la Alcaldía Gustavo A. Madero. Trabajos realizados: Colocación de luminarias, guarniciones y banquetas, barandalales en area de juegos, juegos infantiles, piso amortiguante, velarías, plantas, pintura.
021NR0119	Obras de mantenimiento y rehabilitación de red secundaria de drenaje y agua potable en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero	100.0	4,600,000.00	7,209,029.86	4,587,749.69	2,621,280.17	7,209,029.86	4,587,749.69	7,209,029.86	El recurso se destinó a las Obras de mantenimiento y rehabilitación de red secundaria de drenaje y agua potable en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero. Trabajos realizados: trabajos de excavación, retiro de material colocación de tubería de agua potable y/o drenaje, rellenos, pozos de visitas, tomas de agua, bacheo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
021NR0129	Obras de mantenimiento y rehabilitación de la Infraestructura Pública en Mercados Públicos.	75.0	5,000,000.00	136,317,199.65	109,630,080.92	26,687,118.73	136,317,199.65	109,630,080.92	136,317,199.65	El recurso será destinado a las Obras de mantenimiento y rehabilitación de la Infraestructura Pública en Mercados Públicos. Trabajos realizados: instalación eléctrica, cambio de tableros, luminarias, cableado, ductería, transformadores, pintura, cambio de techumbre, rehabilitación de sanitarios rampas de acceso, imagen exterior.
021NR0139	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura pública en planteles educativos de la Alcaldía Gustavo A. Madero	100.0	40,350,292.00	35,203,708.58	35,093,350.01	110,358.57	35,203,708.58	35,093,350.01	35,203,708.58	El recurso se destinó a las obras de Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura pública en planteles educativos de la Alcaldía Gustavo A. Madero, atendiendo los puntos críticos planteados por cada una de las escuelas para proporcionar los niveles adecuados de seguridad, bienestar e higiene.
021NR0148	Obras de construcción de infraestructura pública en espacio público destinado a Parque Recreativo en la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.0	7,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso se destinará a las Obras de construcción de infraestructura pública en espacio público destinado a Parque Recreativo en la Alcaldía Gustavo A. Madero, con el objetivo de brindar a la población de esta zona, un espacio funcional para desarrollar sus actividades recreativas y evitar el aumento de la delincuencia.
021NR0157	Obras de mantenimiento y rehabilitación en Infraestructura Pública destinada a funerarias adscritas a la Alcaldía Gustavo A. Madero	100.0	3,750,000.00	3,982,714.50	3,982,714.42	0.08	3,982,714.50	3,982,714.42	3,982,714.50	El recurso se destinó a Obras de mantenimiento y rehabilitación en Infraestructura Pública destinada a funerarias adscritas a la Alcaldía Gustavo A. Madero, con la finalidad de brindar a la población de muy escasos recursos, un espacio funcional para desarrollar sus actividades funebres.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
021NR0166	Obras en Infraestructura Pública para la colocación de luminarias en espacios públicos de la Alcaldía Gustavo A. Madero	100.0	1,100,000.00	9,598,478.68	949,060.60	8,649,418.08	9,598,478.68	949,060.60	9,598,478.68	El recurso se destinó a las Obras en Infraestructura Pública para la colocación de luminarias en espacios públicos de la Alcaldía Gustavo A. Madero, incrementando la seguridad en el entorno del espacio, mejorando la imagen urbana.
021NR0173	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2020	25.0	5,000,000.00	133,718,258.00	20,160,366.61	113,557,891.39	132,243,104.00	20,160,366.61	133,718,258.00	El recurso se destinará a las Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo para el ejercicio 2021, atendiendo las demandas que los Comités Ciudadanos determinen para rehabilitar espacios públicos, deportivos; banquetas y guarniciones, imagen urbana, reencarpetado, entre otros. Trabajos realizados: 'Instalación de luminarias tipo led, repavimentación de concreto asfáltico o hidráulico, sustitución de tubería de agua potable y/o drenaje, banquetas y guarniciones, colocación de juegos infantiles, pisos de concreto, piso amortiguante, velarias, pasto sintético, malla ciclónica.
021NR0180	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2021	22.0	5,000,000.00	124,143,747.00	10,127,295.53	114,016,451.47	124,143,747.00	10,127,295.53	124,143,747.00	El recurso se destinará a las Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo para el ejercicio 2020, atendiendo las demandas que los Comités Ciudadanos determinen para rehabilitar espacios públicos, deportivos; banquetas y guarniciones, imagen urbana, reencarpetado, entre otros. Trabajos realizados: 'Instalación de luminarias tipo led, repavimentación de concreto asfáltico o hidráulico, sustitución de tubería de agua potable y/o drenaje, banquetas y guarniciones, colocación de juegos infantiles, pisos de concreto, piso amortiguante, velarias, pasto sintético, malla ciclónica.
021NR0292	Construcción y obras de modificación en el Hospital Cuauhtepc y clínicas de la Alcaldía Gustavo A. Madero	100.0	0.00	13,102,183.87	12,680,569.78	421,614.09	13,102,183.87	12,680,569.78	13,102,183.87	El recurso se destinó a las Obras para Construcción y obras de modificación en el Hospital Cuauhtepc y clínicas de la Alcaldía Gustavo A. Madero. Obras de construcción y modificación en Hospital Cuauhtepc, realizando trabajos en la red secundaria de drenaje, instalación eléctrica, suministro y puesta en marcha de cinco elevadores, así mismo se realizarán servicios de supervisión. Clínica de Especialidades Infantil GAM, realizando trabajos de sustitución de velaria , tensando estructura rectangular de 3 y 2 y elevación de 6 metros. área cubierat con membrana de 244 m2, incluyendo limpieza de estructura base y aplicación de pintura.
Total URG			154,650,292.00	546,093,043.25	271,585,855.97	274,507,187.08	544,617,889.25	271,585,855.97	546,093,043.05	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 03 CD 08 IETACALCO  
Período: ENERO - DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0042	Adquisición de Mastógrafo	100%	5,000,000.00	5,000,000.00	4,999,988.00	0.00	5,000,000.00	4,999,988.00	4,999,988.00	Se realizó la adquisición de un Mastografo Digital
A21NR0177	Adquisición de Video proyector	100%	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00	Se realizó la Adquisición de un Video Proyector para uso de la Alcaldía
A21NR0268	Adquisición de Unidad Radiológica para Mastografías	100%	0.00	3,335,446.15	3,335,400.00	0.00	3,335,446.15	3,335,400.00	3,335,400.00	Se deslizó la Adquisición de una Unidad Radiológica para Mastografías
A21NR0269	Adquisición de Mobiliario de Oficina y Consultorio	100%	0.00	1,495,104.00	1,495,104.00	0.00	1,495,104.00	1,495,104.00	1,495,104.00	Se realizó la Adquisición de Equipo Mobiliario de Oficina y Consultorio para la Clínica de la Mujer.
A21NR0300	Adquisición de Bombas de Agua	99%	0.00	438,502.62	435,185.60	3,317.02	438,502.62	435,185.60	438,502.62	Se realizó la adquisición de bombas de agua
'A21NR0369	Adquisición de equipo para la salud	100%	0.00	196,852.00	196,852.00	0.00	196,852.00	196,852.00	196,852.00	Se realizó adquisición de equipo para la Salud.
'A21NR0403	Adquisición de equipo de construcción	100%	0.00	93,113.66	93,113.43	0.00	93,113.66	93,113.43	93,113.43	Se realizó la adquisición de equipo de construcción
A21NR0404	Adquisición de Software	100%	0.00	44,049.56	44,022.00	0.00	44,049.56	44,022.00	44,022.00	Se realizó adquisición de Software para trabajos de Topografía
'A21NR0405	Adquisición de pedestal sanitario	100%	0.00	133,400.00	133,400.00	0.00	133,400.00	133,400.00	133,400.00	Se realizó la adquisición de un pedestal higienizador



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 08 IZTACALCO								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
'A21NR0457	Adquisición de bandera monumental	0%	0.00	82,523.74	0.00	0.00	82,523.74	0.00	0.00	La adquisición se encuentra en proceso de ejecución
A21NR0530	Adquisición de Juegos Infantiles	100%	0.00	5,484,853.00	5,483,842.00	0.00	5,484,853.00	5,483,842.00	5,483,842.00	Se realizó la adquisición de 3 juegos inflables
A21NR0560	Adquisición de muebles para la Magdalena Mixhuca	100%	0.00	1,082,413.00	1,082,245.20	0.00	1,082,413.00	1,082,245.20	1,082,245.20	Se realizó la adquisición de diversos muebles para equipar la Magdalena Mixhuca
O21NR0025	Pavimentación del Barrio San Miguel	100%	1,257,035.00	1,257,035.00	1,257,035.00	0.00	1,257,035.00	1,257,035.00	1,257,035.00	Se realizaron trabajos de sustitución de atajes para la correcta operación hidráulica del drenaje
O21NR0027	Pintura para las fachadas de Santiago Norte	0%	941,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
O21NR0028	Banquetas seguras, libres de accidentes en Tlazintla.	90%	852,740.00	852,740.00	766,784.09	85,955.91	852,740.00	766,784.09	852,740.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
O21NR0029	Corredor comunitario Coruña	100%	1,387,768.00	1,387,768.00	1,387,768.00	0.00	1,387,768.00	1,387,768.00	1,387,768.00	Se realizan trabajos de rehabilitación a un espacio público
O21NR0030	Caminos sin baches	54%	958,643.00	958,643.00	518,491.87	440,151.13	958,643.00	518,491.87	958,643.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
O21NR0031	Construcción de red de drenaje y rehabilitación de carpeta asfáltica en la Alcaldía Iztacalco.	100%	27,838,453.00	28,424,525.99	28,423,524.98	1,001.01	28,424,525.99	28,423,524.98	28,424,525.99	Se realizan diferentes trabajos de sustitución de atarjes para la correcta operación hidráulica del drenaje





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 08 IZTACALCO								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0032	Recuperación de espacios públicos deportivos, parques y camellones.	91%	5,000,000.00	9,478,657.78	8,632,357.25	846,300.53	9,478,657.78	8,632,357.25	9,478,657.78	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
O21NR0033	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas, incluye supervisión.	100%	9,000,000.00	9,000,000.00	8,976,614.55	0.17	9,000,000.00	8,976,614.55	8,976,614.72	Se realizaron trabajos de sustitución de banquetas en diferentes colonias dentro del perímetro de la alcaldía
O21NR0034	Rehabilitación infraestructura educativa en la Alcaldía Iztacalco, incluye supervisión.	100%	8,000,000.00	8,000,000.00	7,996,698.04	0.01	8,000,000.00	7,996,698.04	7,996,698.05	Se realizan trabajos de mantenimiento a 8 escuelas de nivel básico
O21NR0035	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias, incluye supervisión.	100%	20,000,000.00	20,000,000.00	19,997,290.84	2,664.13	20,000,000.00	19,997,290.84	19,999,954.97	Se realizaron trabajos de sustitución de carpeta asfáltica y bacheo en diferentes colonias del perímetro de la alcaldía Iztacalco
O21NR0046	Seguridad para todos "Cámaras de vigilancia en lugares críticos"	0%	834,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
O21NR0053	Mantenimiento y supervisión a mercados públicos.	0%	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
O21NR0064	Pinturas en fachadas en casa habitación, primera fase.	0%	881,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
O21NR0071	Trabajos de construcción para el mercado Leona Vicario en la Alcaldía Iztacalco.	0%	25,000,000.00	288.38	0.00	0.00	288.38	0.00	0.00	El proyecto no se va a llevar a cabo
O21NR0086	Presupuesto Participativo 2021	0%	59,115,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 08 IETACALCO								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0099	Centro de atención y albergue para perros de la calle, primera fase.	0%	1,835,751.00	1,835,751.00	0.00	1,835,751.00	1,835,751.00	0.00	1,835,751.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
O21NR0110	Pintado de la Unidad Habitacional Balcones	0%	1,250,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
O21NR0120	Color a nuestra colonia	0%	1,282,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
O21NR0130	Banquetas: Camino seguro par tí	100%	1,479,453.00	1,479,453.00	1,479,453.00	0.00	1,479,453.00	1,479,453.00	1,479,453.00	Se realizaron trabajos de sustitución de banquetas Agrícola Oriental VII
O21NR0140	Pinta de colores la Colonia 1ra. Etapa	0%	1,529,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
O21NR0149	Pavimentación del Calle Cólica y Tlacoxpango 1ra. Etapa	100%	810,152.00	810,152.00	810,151.99	0.01	810,152.00	810,151.99	810,152.00	Se realizan trabajos de sustitución de atarjeas en la colonia Cuchilla Ramos Millán
O21NR0158	Mejoramiento de drenaje, cambio de drenaje Fase 1	95%	1,129,753.00	1,129,753.00	1,074,622.64	55,130.36	1,129,753.00	1,074,622.64	1,129,753.00	Se realizan trabajos de rehabilitación de drenaje en la colonia Cuchilla Ramos Millán
O21NR0167	Ahuyentando de la delincuencia con alumbrado nuevo en la Calle Canela (instalación de luminarias 1ra. Etapa	0%	1,660,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
O21NR0174	Mantenimiento y limpieza de celdas de cimentación y áreas verdes	0%	1,319,905.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	los trabajos no se realizaron por lo que se realizara un reintegro del saldo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 08 IZTACALCO								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0181	Enchúfame mi cancha Fase 1	93%	1,169,593.00	1,169,593.00	1,082,643.22	86,949.78	1,169,593.00	1,082,643.22	1,169,593.00	Rehabilitación de canchas deportivas en la colonia Infonavit Iztacalco II
O21NR0192	Remodelando tu camellón en INPI Pícos	89%	896,104.00	896,104.00	793,678.99	102,425.01	896,104.00	793,678.99	896,104.00	Se realizaron trabajos de mantenimiento a camellón en la colonia IMPI PICOS
O21NR0193	Colorido el barrio, pintura de fachadas primer etapa	0%	878,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
O21NR0194	Mejorando las calles de nuestra colonia	91%	961,564.00	961,564.00	876,845.76	84,718.24	961,564.00	876,845.76	961,564.00	Se realizaron trabajos de rehabilitación de banquetas en la colonia La Cruz Coyuya
O21NR0195	Apoyando a vecinos (drenaje y pavimentación)	100%	1,064,258.00	1,064,258.00	1,064,258.00	0.00	1,064,258.00	1,064,258.00	1,064,258.00	Se realizaron trabajos de rehabilitación de la red drenaje y pavimentación e la colonia Barrio los Reyes
O21NR0196	Cámaras con vista vía remota para tu seguridad y la de tus vecinos	0%	853,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
O21NR0197	Alarma acústica para seguridad en tu colonia	0%	1,634,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
O21NR0222	Embellaciendo tu colonia, pinta de fachadas en Pícos Iztacalco 1B	0%	815,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
O21NR0231	Protegiendo la colonia Fase II	0%	1,713,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 08 IZTACALCO								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0232	Sigamos mejorando nuestra colonia con el cambio del drenaje en Bramadero II	92%	1,766,957.00	1,766,957.00	1,622,902.39	144,054.61	1,766,957.00	1,622,902.39	1,766,957.00	Se realizaron trabajos de sustitución de drenaje en la colonia Bramadero II
O21NR0238	Piso y drenaje digno para todos	95%	1,388,564.00	1,388,564.00	1,317,095.04	71,468.96	1,388,564.00	1,317,095.04	1,388,564.00	Se realizaron trabajos de sustitución de drenaje y colocación de carpeta asfáltica en la colonia Santa Anita
O21NR0280	Trabajos de bacheo en el perímetro de la Alcaldía Iztacalco, Incluye supervisión	97%	0.00	4,000,000.00	3,894,898.32	97,473.41	4,000,000.00	3,894,898.32	3,992,371.73	Se realizaron trabajos de bacheo en diferentes colonias de la Demarcación de Iztacalco.
O21NR0312	Trabajos de Rehabilitación del Mercado número 255 "El Rodeo" 2a Etapa en la Alcaldía Iztacalco	100%	0.00	925,680.00	924,201.13	0.00	925,680.00	924,201.13	924,201.13	Se realizaron trabajos de mejoramiento de la instalación eléctrica del mercado 255 El Rodeo
O21NR0313	Trabajos de Rehabilitación del Mercado número 334 "Ejidos de la Magdalena Mixhuca" 2a Etapa en la Alcaldía Iztacalco	100%	0.00	1,318,920.00	1,318,042.30	0.01	1,318,920.00	1,318,042.30	1,318,042.31	Se realizaron trabajos de mejoramiento de la instalación eléctrica del mercado 334 Ejidos de la Magdalena Mixhuca
O21NR0314	Trabajos de Rehabilitación del Mercado Río Frio	99%	0.00	10,040,735.67	9,941,549.89	0.01	10,040,735.67	9,941,549.89	9,941,549.90	Se realizaron trabajos de mejoramiento de la instalación de seguridad del mercado Río Frio
O21NR0316	Trabajos de Rehabilitación del Mercado Leona Vicario en la Alcaldía Iztacalco.	97%	0.00	27,160,781.95	26,272,469.27	888,312.68	27,160,781.95	26,272,469.27	27,160,781.95	Trabajos de mejoramiento y rehabilitación en el mercado Leona Vicario
O21NR0532	Trabajos de rehabilitación de la Red Secundaria de drenaje en la Alcaldía Iztacalco	100%	0.00	1,500,000.00	1,498,489.61	0.00	1,500,000.00	1,498,489.61	1,498,489.61	Se realizaron trabajos de rehabilitación de la red de drenaje en las colonias Agrícola Oriental y Pantitlán
O21NR0533	Supervisión de Mercados en la Alcaldía Iztacalco	89%	0.00	1,918,560.08	1,707,463.16	181,662.48	1,918,560.08	1,707,463.16	1,889,125.64	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO  
 Período: ENERO - DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0730	Mantenimiento a Banquetas "Paso Firme en Andadores del Campamento 2 de Octubre 1a Parte"	100%	0.00	1,348,104.00	1,348,104.00	0.00	1,348,104.00	1,348,104.00	1,348,104.00	Se realizaron trabajos de sustitución de banquetas en la colonia Campamento 2 de Octubre
O21NR0734	Rehabilitación de carpeta Asfáltica "Por una Colonia sin Baches en Ex Ejidos"	100%	0.00	870,850.00	870,850.00	0.00	870,850.00	870,850.00	870,850.00	Se realizaron trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica en la colonia Ex Ejido de la Magdalena Mixhuca
O21NR0742	Remodelando mi cancha Luis Donaldo Colosio	97%	0.00	1,179,580.00	1,142,784.46	36,795.54	1,179,580.00	1,142,784.46	1,179,580.00	Se realizaron trabajos de mantenimiento a un espacio público en la colonia Pantitlán III
O21NR0744	Mantenimiento a Banquetas "Caminando Seguro(Cambio de Banquetas"	100%	0.00	872,876.00	872,250.53	625.47	872,876.00	872,250.53	872,876.00	Se realizaron trabajos de sustitución de banquetas en la colonia Picos Iztacalco II A
O21NR0764	Trabajos de impermeabilización a escuela de la Alcaldía Iztacalco.	75%	0.00	718,755.75	538,237.64	2.36	718,755.75	538,237.64	538,240.00	Se realizaron trabajos de impermeabilización a escuela en la colonia Militar Marte
O21NR0940	Rehabilitación de #Banquetas Caminando Seguro*	100%	0.00	831,371.00	831,371.00	0.00	831,371.00	831,371.00	831,371.00	Se realizaron trabajos de sustitución de banquetas en la colonia Santa Anita
O21NR0941	Rehabilitación de #Banquetas Caminando Seguro*	80%	0.00	848,352.00	678,022.93	170,329.07	848,352.00	678,022.93	848,352.00	Se realizaron trabajos de sustitución de banquetas en la colonia Picos Iztacalco II A
O21NR0942	Rehabilitación de #Banquetas Seguras, Libres de accidentes en Tlazintla (Fase 2)*.	63%	0.00	842,667.00	526,750.29	315,916.71	842,667.00	526,750.29	842,667.00	Se realizaron trabajos de sustitución de banquetas en la colonia Tlazintla
O21NR0943	"Mejoramiento de Banquetas."	24%	0.00	930,775.00	222,323.77	708,451.23	930,775.00	222,323.77	930,775.00	Se realizaron trabajos de sustitución de banquetas en la colonia Barrio Zapotla



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 08 IZTACALCO								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0944	"Rehabilitación de Banquetas Seguras para Campamento II de Octubre (2a Etapa)"	78%	0.00	1,320,464.00	1,028,486.06	291,977.94	1,320,464.00	1,028,486.06	1,320,464.00	Se realizaron trabajos de sustitución de banquetas en la colonia Campamento 2 de Octubre II
O21NR0945	"Rehabilitación #Banquetas para mejorar tu Unidad Territorial"	70%	0.00	1,660,192.00	1,163,267.35	496,924.65	1,660,192.00	1,163,267.35	1,660,192.00	Se realizaron trabajos de sustitución de banquetas en la colonia Ramos Millán Bramadero II
O21NR0946	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica #Beneficio para todos y no para unos cuantos (2a Etapa).	100%	0.00	1,066,862.00	1,066,862.00	0.00	1,066,862.00	1,066,862.00	1,066,862.00	Se realizaron trabajos de rehabilitación de carpeta Asfáltica en Barrio los Reyes
O21NR0947	Trabajos de "Re-encarpentamiento para Abasolo y Aldama"	100%	0.00	915,300.00	915,300.00	0.00	915,300.00	915,300.00	915,300.00	Se realizaron trabajos de reencarpentamiento de la carpeta asfáltica en la colonia Barrio Santiago Norte
O21NR0948	Rehabilitación de Carpeta Azfáltica "Pavimentación de la calle de Cólica y de la calle de Tlacoxpango (2a Etapa)"	100%	0.00	787,917.00	787,917.00	0.00	787,917.00	787,917.00	787,917.00	Se realizaron trabajos de reencarpentamiento de la carpeta asfáltica en la colonia Coyuya
O21NR0949	Rehabilitación de carpeta Asfáltica "Repavimentación para los estacionamientos de Picos 1 B"	100%	0.00	788,164.00	788,164.00	0.00	788,164.00	788,164.00	788,164.00	Se realizaron trabajos de reencarpentamiento de la carpeta asfáltica en la colonia Picos Iztacalco 1 B
O21NR0950	"Mejoramiento de drenaje (cambio de drenaje) Fase II"	96%	0.00	1,052,637.00	1,009,472.07	43,164.93	1,052,637.00	1,009,472.07	1,052,637.00	Se realizaron trabajos de sustitución de drenaje en la colonia Cuchilla Ramos Millán
O21NR0951	Rehabilitación de la Red de drenaje "Mejorando las calles de nuestra colonia"	95%	0.00	931,696.00	884,963.46	46,732.54	931,696.00	884,963.46	931,696.00	Se realizaron trabajos de sustitución de drenaje en la colonia la Cruz
O21NR0952	Rehabilitación de la Red de "Drenaje Seguro para Picos 1a (Fase II)"	98%	0.00	831,505.00	810,989.62	20,515.38	831,505.00	810,989.62	831,505.00	Se realizaron trabajos de sustitución de drenaje en la colonia Pico Iztacalco 1A



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 03 CD 08 IZTACALCO  
 Período: ENERO - DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0953	Rehabilitación de la Red de drenaje "No más tuberías llenas"	95%	0.00	1,233,499.00	1,171,824.05	61,674.95	1,233,499.00	1,171,824.05	1,233,499.00	Se realizaron trabajos de sustitución de drenaje en la colonia Barrio San Miguel
O21NR0954	Rehabilitación de la Red de drenaje "Piso y drenaje digno para todos"	95%	0.00	1,363,733.00	1,300,080.96	63,652.04	1,363,733.00	1,300,080.96	1,363,733.00	Se realizaron trabajos de sustitución de drenaje en la colonia Santa Anita
O21NR0955	Rehabilitación de la Red de drenaje "Rehabilitando coladeras pluviales"	95%	0.00	1,706,607.00	1,620,877.73	85,729.27	1,706,607.00	1,620,877.73	1,706,607.00	Se realizaron trabajos de sustitución de drenaje en la colonia Pantitlán IV
O21NR0956	Rehabilitación del Andador Norte (Repavimentación con concreto Hidráulico e Instalación de Luminarias de poste tipo LED, 2a Etapa).	95%	0.00	1,134,161.00	1,077,452.95	56,708.05	1,134,161.00	1,077,452.95	1,134,161.00	Se realiza rehabilitación y pavimentación de un espacio público en la Colonia Militar Marte
O21NR0960	Rehabilitación a Centro de Atención y Albergue para perros de la calle (2a fase)	0%	0.00	1,904,695.00	0.00	1,904,695.00	1,904,695.00	0.00	1,904,695.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
O21NR0961	Rehabilitación de espacio público para "Centro de encuentro Comunitario"	94%	0.00	1,240,324.00	1,169,219.62	71,104.38	1,240,324.00	1,169,219.62	1,240,324.00	Se realizó rehabilitación de un espacio público en la colonia Infonavit Iztacalco I
O21NR0962	Rehabilitación de cancha deportiva "Enchutame mi cancha fase II"	98%	0.00	1,126,784.00	1,099,000.66	27,783.34	1,126,784.00	1,099,000.66	1,126,784.00	Se realizó la rehabilitación a un espacio público en la colonia Infonavit Iztacalco II
O21NR0963	Rehabilitación a espacio público "Trabajos de construcción de techados en áreas públicas, suministro de luminarias e instalación de cámaras de seguridad en el Mercado Pantitlán"	97%	0.00	1,773,932.00	1,720,201.83	53,730.17	1,773,932.00	1,720,201.83	1,773,932.00	Se realizaron trabajos de rehabilitación en el mercado Pantitlán
O21NR0964	Rehabilitación de cancha deportiva "Cuida tu salud: Techumbre para la cancha"	94%	0.00	1,628,858.00	1,524,987.46	103,870.54	1,628,858.00	1,524,987.46	1,628,858.00	Se realizó la rehabilitación un espacio público en la colonia Ramos Millán Bramadero I



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 08 IZTACALCO								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR1343	Rehabilitación de espacio público (Sendero Seguro, Seguridad y Mantenimiento en la Colonia)	100%	0.00	1,357,384.00	1,357,384.00	0.00	1,357,384.00	1,357,384.00	1,357,384.00	Se realizó la rehabilitación un espacio público en la colonia Juventino Rosas I
O21NR1344	Rehabilitación de espacio público (Continuidad de Sendero Seguro, Seguridad y Mantenimiento en la Colonia)	89%	0.00	1,310,710.00	1,171,862.65	138,847.35	1,310,710.00	1,171,862.65	1,310,710.00	Se realizó la rehabilitación un espacio público en la colonia Juventino Rosas I
	<b>Total URG</b>		<b>207,506,543.00</b>	<b>189,822,097.33</b>	<b>179,761,089.65</b>	<b>9,626,567.38</b>	<b>189,822,097.33</b>	<b>179,761,089.65</b>	<b>189,387,657.03</b>	





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período:

ENERO - DICIEMBRE DE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A21NR0125	Adquisición de equipo médico para atención en las diferentes clínicas y consultorios de la Alcaldía.	100%	-	8,021,400.00	-	8,021,400.00	8,021,400.00	-	8,021,400.00	Sin acciones al periodo
A21NR0140	Adquisición de equipo industrial y de comunicación para uso del personal de Agua Potable.	100%	-	6,080,786.18	6,080,786.18	-	6,080,786.18	6,080,786.18	6,080,786.18	Adquisición de: Meta 1: (148) EQ: (34) plancha de termo fusión cara plana de 4", (33) plancha de termo fusión cara plana de 6", (3) plancha de termo fusión cara plana de 12", (34) plancha de termo fusión cara combinada de 4" p/ramaleara de 1/2" Y 3/4" con saca bocado, (13) martillo demoleedor rompedor de pavimento de 30 kgs con encastre hexagonal de 1 1/8", de 70 j y 2,100 w; (31) cambios de tanque a los carros tanque pipas. Meta 2: (50) ECO: (50) radios onda corta y/o larga (transmisor y receptor).
A21NR0142	Adquisición de mobiliario para terapias psicológicas en los Centros Comunitarios.	100%	-	37,120.00	37,120.00	-	37,120.00	37,120.00	37,120.00	Adquisición de: Meta 1: (1) MOB: (1) sala que consta de 3 piezas (sillón de tres plazas, love seat y sillón individual), tapizada en color oro chocolate, estructura reforzada en madera de pino de primera, acojinado de hule espuma de 27 kilos, medidas: sillón individual 124 cm de largo x 90 cm de profundidad, sillón de dos plazas 180 cm de lago x 90 cm de profundidad, sofá 240 cm de largo x 90 cm de profundidad.
A21NR0143	Adquisición de equipo industrial para el mantenimiento de vías principales de la Alcaldía.	100%	-	2,570,768.80	2,570,768.80	-	2,570,768.80	2,570,768.80	2,570,768.80	Adquisición de: Meta 1: (29) EQ: Adquisición de:(5) piezas de motosierra: telescópica modelo ht-101 motor de 4 mix con 31.4 cm3 de cilindrada y potencia de 1.4 h.p.; (7) motosierra: modelo ms-250 con motor de 2 tiempos con 45.4 cm3 de cilindrada y potencia de 3.1 h.p.; (3) piezas de pinta rayas: motor: gasolina honda 160 cc 5.5. hp (arranque eléctrico), bomba de pintura hidráulica, velocidad de ciclo de 15 por litro; (8) piezas rodillo vibratorio sencillo pr8, 740 mm ancho, peso 524 kg, motor 9hp, 24 litros tanque de agua; (6) piezas apisonador manual, maquina bailarina compactadora con motor a gasolina modelo lt6005.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - DICIEMBRE DE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0171	Adquisición de mobiliario, equipo audiovisual, informático y eléctrico para la escuela de Cine	100%	-	3,269,627.29	2,139,810.50	1,126,568.14	3,266,378.64	2,139,810.50	3,266,378.64	Adquisición de: Meta 1: (217) MOB: (8) anaqueles, (6) libreros, (3) mesas de consulta, (80) sillas acojinadas, (6) mesas de trabajo, (3) armarios metálicos, (1) mesa de dibujo, (12) bancos, (20) pupitres, (6) escritorios, (3) muebles para equipo, (6) sillas ejecutivas, (20) sillas plegables, (2) libreros, (12) sillas plegables de colores, (2) mesas infantiles con sillas, (2) archiveros, (16) mesas binarias, (9) pizarrones blancos. Meta 2: (150 ) EAV: (1) cámaras de video, (1) Lente para cámara, (7) tripie, (17) cámaras para fotografía, (3) mono pies, (12) charolas para revelado, (8) tanques de plástico, (5) marginadores, (2) juegos de flashes, (2) cámaras de seguridad, (8) ampliadoras, (2) prensa de contacto, (9) monitor, (5) cicloramas, (4) Tripies, (4) pantallas para proyector, (3) sistemas de sonido, (4) bluray, (2) claquetas, (6) grabadoras zoom, (5) micrófonos tipo RODE, (2) cañas tipo RODE, (4) micrófonos lavalier, (8) audífonos, (4) set de filtros, (3) relojes para ampliadora, (8) rebotadores, (3) proyectores, (4) bocinas, (1) pantalla inflable, (1) consola tipo Soundcraf, (2) microfones inalámbricos Shuret. Meta 3: (43) EIN: (3) laptop, (18) computadoras pc, (4) computadoras mac, (11) discos duros, (5) lector de tarjetas, (1) escáner, (1) impresora. Meta 4: (82) EEL: (23) extensiones, (18) multi contactos, (3) scorpion, (2) exposímetros, (10) sandbag, (25) no break, (1) planta generadora de luz
A21NR0172	Adquisición de equipo informático para las áreas de panteones.	100%	-	1,494,524.32	1,145,285.00	63,788.40	1,209,073.40	1,145,285.00	1,209,073.40	Adquisición de: (32) EIN: (10) microcomputadoras procesador tecnología de 64 bits(x64),Desde 32 MHz o más en frecuencia base, De 2 a 6 núcleos físicos máximo, MEMORIA RAM De 8 GB, (2) impresoras Tipo: Monocromática, Resolución dpi: 600 x 600 dpi como mínimo o superior, Memoria RAM: 256 MB como mínimo o superior, Velocidad ppm: De 20 ppm hasta 25 ppm como máximo,, (10) scanner: tamaño de digitalización: Máximo 29.7 cm x 609.6 cm, tipo de digitalización: Superficie plana, alimentador automático de documentos, (10) lector de código de barras, Tecnología de captura de imágenes inteligente PRZM
A21NR0174	Adquisición de mobiliario para el área encargada de atención ciudadana.	100%	-	153,990.00	153,990.00	-	153,990.00	153,990.00	153,990.00	Adquisición de: Meta 1: (30) MOB: (15) escritorio medida de 1.20 x 0.60 x 0.75 fabricado en laminado plástico de 19 mm de espesor color laricina, cantos rectos, patas y faldón metálica terminado en pintura electrostática color gris, con colocación de placa, metálica a escritorios, para la unión entre sí de cada uno de ellos. (15) silla secretarial respaldo alto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período:

ENERO - DICIEMBRE DE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0186	Adquisición de mobiliario, equipo industrial, herramientas y equipo eléctrico para las Utopías dentro de la Alcaldía.	100%	-	3,957,937.12	3,508,945.16	448,991.96	3,957,937.12	3,508,945.16	3,957,937.12	Adquisición de: Meta 1: (2176) MOB: (43) mesas para computadora, (27) Pupitres, (10) restridor, (14) Silla de tela, (30) Caballete tipo A, (2) Sala Lounge, (282) Sillones individuales, (7) Taburete, (270) Mesa, (6) mesas y taburetes, (47) Mesa de trabajo, (90) Silla apilable de plástico, (41) mesas plegables, (53) Estante, (19) Silla Secretarial, (29) Archivero, (24) Locker, (17) Librero, (2) revistero, (155) Sillas acojinadas, (73) Escritorio, (39) Anaquel, (514) Silla plegable, (10) Rotafolio, (2) Rack, (7) Banco alto, (1) mesa de Dibujo, (160) Reposet, (27) Banca, (25) exhibidor tubular, (10) Vitrina, (26) Silla reposera, (8) Mes de masaje, (6) estufa, (17) pizarrón blanco, (25) despachador de agua, (5) lavadora, (4) secadora, (8) cama madera, (6) bascula colgante, (17) refrigerador, (2) Tina de lavado, (10) bote de basura, (6) Cambiador de pañales. Meta 2: (61) EQU: (1) máquina de humo, (40) extinguidores, (1) laminadora para barro, (2) aire acondicionado, (7) hidrolavadora, (4) Bombas sumergibles, (6) taladros. Meta 3: (11) HER: (10) Set aerógrafo profesional, (1) plancha de sublimación. Meta 4: (72) EEL: (6) Acondicionador de potencia, (66) no break. Meta 5: (8) EQU: (8) Mesa ping pong.
A21NR0198	Adquisición de equipo médico, equipo de gimnasio, equipo recreativo y equipo audiovisual para uso dentro de las utopías	100%	-	6,766,747.40	5,344,854.89	1,421,892.51	6,766,747.40	5,344,854.89	6,766,747.40	Se llevó a cabo la adquisición de: Meta 1: (194) EML: (11) charola de mayo, (6) esta dímetro de pared, (9) torundero, (11) termómetro digital, (5) lámpara frontal, (5) enfriador de compresas, (5) calentador de compresas, (5) electroterapia y ultrasonido, (8) mesa Pasteur, (5) mesa de exploración, (1) maletín primeros auxilios, (7) gabinete dental, (5) estuche de diagnóstico, (31) oxímetro, (3) carro rojo de emergencia, (4) tina de hidroterapia, (5) deep oscillation, (61) silla shiatsu, (3) timón, (4) bascula. Meta 2: (156) EQG: (5) porta mancuernas, (30) vallas de atletismo, (5) elíptica, (5) caminadora eléctrica, (17) aparato sentadilla, (15) bicicleta fija, (3) aparato muslos, (12) aparato piernas, (3) aparato pecho, (2) barra fija, (14) aparato crossfit, (6) juego de mancuernas, (5) estructura para entrenamiento, (6) jungla 5 estaciones, (11) bicicleta bmx cross, (15) bicicleta de pista, (2) banco olímpico. Meta 3: (57) EQU: (10) torneta, (6) porterías waterpolo, (4) lanzador lacrosse, (8) mesa tenis, (2) Tórculo, (6) pulpo de colores, (2) plancha de sublimación, (1) Laminadora para barro, (10) set Aero gráfico, (8) Mesa ping pong. Meta 4: (590) EAV: (13) bases para teclado, (136) Atriles, (3) bases de bombo, (2) bases de timbales, (3) Interfaz de audio, (1) Filtros anti pop, (17) Proyector, (2) Sistema de sonido, (12) Tio1608-D I/O, (6) Tarjeta Dante, (19) Rack Portátil, (1) W/ 24" LCD HD incluye monitor LCD, (12) consola controladora, (25) altavoces, ...



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período:

ENERO - DICIEMBRE DE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0199	Adquisición de equipo de informática, Mobiliario, Equipo Educativo y Recreativo para uso en las Utopías dentro de la Alcaldía.	100%	-	6,437,296.28	6,412,049.17	25,247.11	6,437,296.28	6,412,049.17	6,437,296.28	Adquisición de: Meta1: (297) EIN:(60) Computadora All in One, (5) Lector código barras, (5) Impresora Térmica, (21) Impresora multifunción, (5) Scanner, (66) Laptop, (26) tabletas, (4) PC personas invidentes, (1) Impresora braille, (1) equipo de lectura, (1) PEARL, (14) PC Intel Core, (5) MAGNUS, (15) Monitor Diagonal, (9) Computadora iMac Pro, (4) Discos Duros de 4TB, (2) Discos Duros de 8TB, (2) Monitor TV 30", (2) Computadora edición de foto, (2) Disco Duro, (1) Lector de tarjetas, (2) Tarjetas XQD, (29) Tablet digitalizadoras, (15) Monitor LED 24". Meta 2: (730) EQU: (90) violines, (90) violoncelos, (60) violas, (136) Saxofón, (42) Trombones, (34) Trompetas, (16) cornos franceses, (44) Clarinetes, (54) flauta transversal, (6) Fagot, (6) Tuba de pecho, (12) Juegos de Platillos, (20) Conga city, (14) Teclados, (1) Marimba, (1) Juego de timbales, (4) bombo orquesta, (5) xilófono, (6) Tambores de madera, (2) Bongos, (5) timbales latinos, (2) glockenspiel, (1) vibráfono, (1) Campanas tubulares, (10) Panderero de plástico, (2) güira latín percussion, (5) par de claves, (5) maracas latín, (1) Juego cencerros, (1) Juego wooblocks, (2) triangulo, (1) TAN TAN, (8) Guitarra Eléctrica, (8) Bajo Eléctrico, (4) Batería, (21) Tambores, (10) set Aero gráfico. Meta 3: (30) MOB: (30) Sillas con paleta. Meta 4: (2) EAV: (2) atriles.
A21NR0201	Adquisición de Mobiliario y equipo de informática para la casa de las siempre vivas.	100%	-	661,995.02	482,663.25	-	482,663.25	482,663.25	482,663.25	Adquisición de: Meta 1: (264) MOB: (24) sillones individuales tipo enni color gris medida largo 85x88x80 cm; (3) sillones ocasionales tipo iker plata de tela color gris medida 75x76x65 cm; (30) sillas tipo cliperton azul oscuro tamaño estándar tapizado en tela 82x55x42 cm; (16) mesas lateral Ana gris, redonda patas de madera maciza 40x40x40 cm; (14) mesas con cubierta en pintarron modelo fantasy electro, con aplicación de tratamiento anticorrosivo; (12) archiveros vertical tipo hirsh office desings con 2 gavetas en color negro 67.8x36.1x45.7 cm capacidad de carga 32 kg; (13) mesas comedor tipo eames rectangular minimalista vitange, 80x 75 cm; (4) libreros montessori de madera y tela 70x40x80 cm; (8) exhibidores tubulares con 8 charolas sin material 85x85 cm; (120) sillas en polipropileno (plástico) resistente hasta 230 kg patas de aluminio anonizado apilable; (12) mesas beige hdx de 182x76.2x74.9 cm diseño de maleta brinda practicidad para almacenarla elaborada su estructura de acero con superficie de plástico; (4) despachadores de agua fría y caliente con garrafón incluido, 80 cm de largo x 30 cm de ancho; (4) pizarrones blanco tipo office depot (giratorio 90x180 cm). Meta 2: (3) EIN: (1) laptop tipo hp14-dq0002 intelceleron 4 gb ram64 gb emmc pantalla de 14 pulgadas; (1) impresora multifuncional tipo brother dcp1617nm velocidad de impresión en color negro de hasta 21 pp1; (1) proyector multimedia tipo viewsonic dlp, resolución svga



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período:

ENERO - DICIEMBRE DE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0237	Adquisición de mobiliario, equipo informático y equipo industrial para la Utopía del Barco	100%	-	9,722,687.52	8,757,971.43	564,040.01	9,322,011.44	8,757,971.43	9,322,011.44	Adquisición de: Meta 1: (639) MOB: (25) Mesas Escritorio Para Computadora, (2) Mesas estación de trabajo, (8) Mesas Color Blanco, (1) Mesa para Ficheros, (20) Mesas plegables rectangular, (22) Estantes de metal, (2) Carritos de Libros, (2) Anaqueles, (20) Escritorios rectos, (84) Sillas para Oficina, (300) Sillas Acojinadas, (22) Archiveros Funcionales, (53) Lockers metálicos, (42) Estantes dobles, (2) Mostradores para recepción, (4) Revisteros, (2) Taburete Dos pasos, (4) Salas Lounge, (2) Bancos Altos, (5) Libreros, (4) Mesas y taburetes para niños, (1) Carrito de carga, (3) Sillones tipo puff (1) Estructura de aluminio,(1) Pantalla de Proyección, (1) Aspiradora de piso, (1) Aspiradora de mano, (1) Deshumidificador portátil,(4) gabinetes de pared.Meta 2: (220) EIN: (58) Projectores Epson 7000, (6) Minis PC tipo ZOTAC, (8) Computadora con tarjeta Gráfica, (7) Scanner tipo Canon, (10) Tablets PC de 10 Pulgadas, (3) Impresoras multifuncionales, (1) Impresora Térmica, (22) Laptops tipo HP, (8) Computadoras tipo MAC, (18) computadoras tipo MAGNUS, (26) Computadoras personales, (10) Computadoras All in One, (1) Lector de código de barras, (3) lectoras de proximidad, (19) servidor, (4) Rack, (6) interfaz, (25) pantallas interactivas. Meta 3: (141) EQI: (65) No Breaks, (25) Extensiones de Uso Rudo, (1) Compresor de aire tipo "Pancake, (5) Andamios de construcción, (2) Riel profesional para telón, (1) Rebajadora o devastadora, (5) Plataforma de Tijera tipo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período:

ENERO - DICIEMBRE DE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0238	Adquisición de Equipo audiovisual y equipo de comunicación para la Utopía del Barco.	100%	-	7,748,959.84	1,603,987.12	6,107,169.79	7,711,156.91	1,603,987.12	7,711,156.91	Adquisición de: Meta 1: (869) EAV: (6) Monitores touch de 50", (2) Monitores touch de 42", (20) Sensores de Escaneo, (5) Sensores peer, (8) Servidor Maestro, (19) Servidores Display, (5) Switchs tipo Cisco, (18) Interfaz Audio Multicanal, (9) Gabinete para Racks, (10) E-reader Kindle Paperwhite, (2) Rack Portátil con Mangos de Agarre, (4) Preamplificador de micrófono, (4) Amplificador de auriculares, (4) Controlador de micrófonos, (10) Monitores de servicio, (3) Monitores de 32", (12) Monitores de 55", (4) Monitores Profesionales, (20) Monitores diagonales, (37) Monitor de estudio KRK, (42) Bases para Bocinas, (9) Base para Monitor, (8) Bases para pantalla videowall 55", (49) Bases para Projectores, (5) Subwoofer amplificado, (3) Amplificadores tipo Yamaha MX4, (12) Reproductores o Players de pantalla tipo DND, (4) Baffles Monitores DSR, (1) Reproductor Bluray tipo Sony BDP-56700/B Escalador 4k, (1) MIDI-Launch Control, (24) perillas y ocho faders, (2) Controlador MIDI, (1) Controlador Novation, (1) Sintetizador tipo Roland, (2) Interfaz de Audiohub, (2) controles de volumen de salida, (4) Consolas mezcladoras, (20) buses Aux, (1) Consola De Iluminación, (1) Transformador Voz, (2) Pantallas de TV de 55", (20) Audífonos Sennheiser, (20) Audífonos tipo Asus, (20) Micrófonos de Condensador, (25) Micrófonos inalámbricos, (40) Micrófonos Alámbricos, (10) Cajas directas modelo, (3) Amplificador tipo Yamaha MX4, (15) Supresor De Picos Con 6 Salidas, ...



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - DICIEMBRE DE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0256	Adquisición de Equipo recreativo y mobiliario para parque temático en el Deportivo Santa Cruz.	100%	-	5,999,882.37	5,999,882.37	-	5,999,882.37	5,999,882.37	5,999,882.37	Adquisición de: Meta 1 (23) EQU: (1) Giganotosaurus- l=12m, h=5m, (1) Omeisaurus- l=12m, h=7m , (1) Allosaurus - l=7m, h=3m , (1) Irritator - l=5m, h=2m , (1) Carnotaurus - l=8m, h=3m , (1) Velociraptor 2 l=3.5m , (1) Triceraptor - l=8.2m , (1) Pachycephalosaurus - l=5m, (1) Ankylosaurio - l=6m , (1) Therizinosaurus - l=7m, h=3m , (1) Tyranosaurus Rex - l=12m , h=4.5m , (1) T-Rex - l=20m, h=8m , (1) Pteranodon - abertura de alas 3.8 m con mecanismos de movimiento y sonido, (1) Resbaladilla Dino - l=7m peso 480 kg componentes fibra de vidrio pintura en aceite pigmento, (2) Huevos Dinosaurio para foto - d=1.2m peso 70 kg componentes de fibra de vidrio y pintura de aceite pigmento, (3) Dino Huevos - l=80cm peso 30 kg componentes fibra de vidrio y pintura de aceite pigmento, (4) Dino Huevos para Fotografía - h=1.5m peso 50 kg componentes fibra de vidrio y pintura en aceite pigmento. Meta 2: (5) MOB: (1) Dino Puerta - 3.2 * 4m peso 760 kg componentes fibra de vidrio pintura de aceite pigmentos, (1) Triceratops bote para basura - h=1.5m componentes de fibra de vidrio y pintura de aceite pigmento, (1) Styracosaurus bote para basura - h=1.6m componentes fibra de vidrio y pintura de aceite pigmento, (1) Velociraptor bote para basura - h=1.5M componentes fibra de vidrio y pintura de aceite pigmento, (1) Letrero Iztapasauria h=4m componentes fibra de vidrio y pintura de aceite pigmento
A21NR0257	Adquisición de Equipo Informático para las áreas administrativas de la Alcaldía.		-	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
A21NR0283	Adquisición de Equipo Industrial para el mantenimiento del perímetro de la Alcaldía Iztapalapa.	100%	-	258,912.00	258,912.00	-	258,912.00	258,912.00	258,912.00	Se llevó a cabo la adquisición de: Meta1: (15) EQ: (15) motosierras forestal de uso rudo, robusta y potente, mod-382, motor 2 tiempos, potencia 5.2hp/3.9kw, cilindrada 72.2 cm3, peso sin conjunto de corte: 53-75 , 25-30", paso cadena 3/8", capacidad del depósito de combustible 0.68l, capacidad del depósito de aceite.
A21NR0407	Adquisición de Mobiliario y Equipo Informático para el marker space 2021	100%	-	189,492.24	189,492.24	-	189,492.24	189,492.24	189,492.24	Adquisición de: Meta 1: (39) MOB: (4) bancos altos metálicos color amarillo, (4) bancos altos metálicos color flusha, (4) bancos altos metálicos color gris, (4) bancos altos metálicos color pistache, (4) silla Carnation respaldo de color azul, (4) silla Carnation respaldo de color verde, (4) silla Carnation color turquesa, (3) chair silla tipo puf, (2) mesas tipo pic-nic, (2) mesa lateral redonda color blanco, (2) gabinete universal metálico, (1) pizarra blanca con soporte, (1) máquina de coser brother. Meta 2: (1) EIN: (1) dremel digilab 3d40 flex 3d printer.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - DICIEMBRE DE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0408	Adquisición de Equipo médico para los consultorios de las Siempre Vivas.	100%	-	150,230.56	150,230.56	-	150,230.56	150,230.56	150,230.56	Adquisición de: Meta 1: (546) EML: (90) histerometro graduado de acero inoxidable, (90) pinzas farfios pozzi para coger cuello uterino 25 cm de acero inoxidable, (90) pinza larga 24 cm curta/recta de acero inoxidable para limpieza de las áreas que se están operando, (90) pinzas allis 19 cm, pinza de tejido, allis 5x6, (90) tijera uterina larga 18 cm 18 cm de acero inoxidable, con punta de precisión fina, (30) oxímetro de pulso profesional de dedo, digital para medir la concentración de oxígeno arterial, y la frecuencia cardíaca, grafico de barra fácil de leer que muestra los resultados de spo2, (30) glucómetro digital acucheck sistema de monitoreo de glucosa onetouch select plus flex 1 pza números grandes y fáciles de leer, rango indicando a través de sistema de color simple,(18) baumanómetros aneroides, (18) bascula portatil.
A21NR0434	Adquisición de Equipo médico para el acceso a CENDIS de la Alcaldía	100%	-	20,218.80	20,218.80	-	20,218.80	20,218.80	20,218.80	Adquisición de: Meta 1: (35) EML: (35) termómetros infrarrojos de pistola, profesional sin contacto de fácil manejo con pantalla led, alerta de fiebre, apto para bebés, niños y adultos, mide la temperatura de forma simple y rápida con solo presionar un botón, tiempo de medición menor a 1 segundo, posee alerta de fiebre sonora (mayor a 37.9°C) capacidad para guardar en memoria hasta 32 lecturas, apagado automático a los 15 segundos, funciona con 2 pilas.
A21NR0472	Adquisición de mobiliario y equipo informático para las áreas administrativas de la Alcaldía.	100%	-	221,849.87	221,849.87	-	221,849.87	221,849.87	221,849.87	Adquisición de: Meta 1: (3) MOB: (3) congelador horizontal con tapa tipo cofre, control mecánico de temperatura, aluminio embozado. 1 canastilla de acero plastificado, manijas ergonómicas, control mecánico de temperatura, tapón de drenado. Meta 2: (13) EIN: (13) equipos Lap Top para administrativo procesador: con tecnología 64 bits (x64), desde 32 mhz o más en frecuencia base, 2 a 6 núcleos físicos máximo, memoria ram: de 4 gb o 8 gb. ddr4, disco duro: 1 tb máximo, interfaz sata iii, hdd,
A21NR0490	Adquisición de Equipo recreativo y de comunicación para la Utopía del Barco.	100%	-	5,787.94	5,787.94	-	5,787.94	5,787.94	5,787.94	Adquisición de: Meta 1: (14) EQU: (2) Sets de Baterías musicales, tipo Pearl completas de 5 piezas, (2) Baterías electrónicas tipo Roland TD11 KV., (10) Pianos Digitales tipo Yamaha (Un piano digital totalmente pesado con 88 teclas de estilo piano de tamaño completo. Conectividad USB a host con MIDI y transferencia de audio. Meta 2: (2) ECO: 2 Radios de Comunicación Largo Alcance, Manos Libres, Portátil, Walkie Talkie Recargable, Walkie Talkies con Auricular. Nivel de ruido 40 dB, Voltaje 3.7 Voltios, Fuente de energía Funciona con batería, Baterías incluidas, Composición de celdas de batería Litio Ion Incluye batería recargable, Dimensiones del producto 30.48 x 26.92 x 16.51 cm; 3.76 kg.,





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - DICIEMBRE DE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0497	Adquisición de Mobiliario, equipo audiovisual, eléctrico e informático para "Jóvenes por un acceso al conocimiento" proyecto ganador presupuesto participativo 2021	100%	-	669,221.18	-	669,184.19	669,184.19	-	669,184.19	Adquisición de: Meta 1 (53) MOB: (25) Sillas forradas para escritorio, (2) Gabinetes universales metálicos, (anaquel-estante), (25) Mesas para computadora, (1) Escritorio ejecutivo. Meta 2: (29) EAV: (1) Pantalla de proyección manual a pared retráctil de 178 cm x 178 cm, (1) Pantalla de proyección manual a pared retráctil de 152 cm x 152 cm), (25) Webs Cam con micrófono para PC de escritorio HD1080p, (2) Proyector portátiles WIFI HD 1080p 3500 lúmenes, Meta 3: (25) EEL: (25) No Break tipo koblenz 240VA uno para cada equipo, Meta 4: (27) EIN: (1) Impresora multifuncional blanco y negro (multifuncional tipo canon color negro), (1) Impresora a color láser multifuncional tipo Xerox Workcentre 3335 laser 1200 x 1200 dpi33 ppm A4 wifi, (25) Hardware: CPU, procesador Intel Core i5, memoria interna de 8 GB, memoria interna; DDR4-sdram, disco duro de estado solidssd de 480 GB, motherboard Intel, dos puertos USB, un puerto DVI, puerto HDMI, puerto ratón PS/2, puerto VGA (d-sub), monitor 21", teclado, mouse, diadema/ audifonos con micrófono para PC. Software: Windows 10, Word 2019, Excel, Power Point, Microsoft Office, Antivirus.
A21NR0535	Adquisición de mobiliario para el archivo de expedientes.	100%	-	132,195.92	132,195.92	-	132,195.92	132,195.92	132,195.92	Se llevara a cabo la adquisición de: (38) MOB: (38) estante metálico de 60 x 90 x 2.20 metros con 5 entrepaños con capacidad de 3 cajas de archivo tamaño oficio por entrepaño.
O20ML0039	Construcción de un inmueble sociocultural, recreativo y deportivo, ubicado en el camellón de periférico oriente y avenida Luis Méndez en la dirección territorial Reforma...	100%	-	145,631.07	26,737.86	118,893.21	145,631.07	26,737.86	145,631.07	Construcción de 1 (INM) inmueble con equipamiento social y deportivo Utopía (Unidades de transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social) Colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero de la Dirección Territorial Reforma, los trabajos consisten, preliminares, despalme, excavaciones, cimentación, estructura, albañilería, andadores, pisos, banquetas, guarniciones, instalaciones hidrosanitarias, eléctrica, equipamiento fijo, cancelería, pintura, malla ciclónica, jardinería, acabados, supervisión y construcción de zona de adultos mayores, Chapoteadero, plaza con chorros de agua, Espejo de agua perimetral, Biblioteca, Acuario Digital, Aula de Multimedia, Aula para diseño de música, Sala de Música Instrumental, sala de Exhibición de cambio climático, Foro abierto con mapamundi de neblina, Simulador de cabina de barco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - DICIEMBRE DE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O20ML0040	Construcción de diversos inmuebles socioculturales, en la Laguna Quetzalcóatl ubicada en Villa General Roca esquina con Manuel Cañas de la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl...	100%	-	143,067.94	143,067.94	-	143,067.94	143,067.94	143,067.94	143,067.94	Construcción de 1 (INM) inmueble con equipamiento social y deportivo Utopía (Unidades de transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social) En la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl III de la Dirección Territorial Santa Cruz Quetzalcóatl, los trabajos consisten, preliminares, despalme, excavaciones, cimentación, estructura, albañilería, andadores, pisos, banquetas, guarniciones, instalaciones hidrosanitarias, eléctrica, equipamiento fijo, cancelería, pintura, malla ciclónica, jardinería, acabados, supervisión y construcción de auditorio de 200 personas, salón de usos múltiples, administración, bodegas, baños, talleres de artes escénicas, talleres de artes plásticas, aulas de danza, aula digital, museo del agua y mirador
O20ML0041	Proyecto integral para la construcción de un inmueble sociocultural y deportivo, ubicado en la colonia Lomas de San Lorenzo en la dirección territorial de la Alcaldía Iztapalapa.	100%	-	50,000,000.00	49,999,999.98	0.02	50,000,000.00	49,999,999.98	50,000,000.00	50,000,000.00	Construcción de 1 (INM) inmuebles con equipamiento social y deportivo Utopía (Unidades de transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social) Calle Río Nilo s/n Entre anillo Periférico y Av. Reforma colonia Puente Blanco, los trabajos consisten, preliminares, despalme, excavaciones, cimentación, estructura, albañilería, andadores, pisos, banquetas, guarniciones, instalaciones hidrosanitarias, eléctrica, equipamiento fijo, cancelería, pintura, malla ciclónica, jardinería, acabados, supervisión y construcción de casa de día, casa de rehabilitación, casa de la transformación, casa de la mujer, salón de usos múltiples, auditorio 400 personas, aulas para danza, aulas para artes escénicas, aulas para música, juegos infantiles, Auditorama, Centro acuático, parque extremo, skate park patinaje, alberca semi-olímpica, escuela de box, multicancha techada, trotapista de -tartán, cancha de voleibol.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - DICIEMBRE DE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O21NR0054	Construcción de 3 Inmuebles con Equipamiento Sociocultural y Deportivo en las Direcciones Territoriales Santa Cruz Quetzalcóatl, Reforma y San Lorenzo.		68,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
O21NR0072	Mantenimiento de inmuebles con equipamiento sociocultural y deportivo Utopías, en la territorial Estrella y Atlalilco de la Alcaldía Iztapalapa.		122,354,194.00	-	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
O21NR0489	Estudios, Consultoría, Construcción y Ampliación de UTOPIAS. 3 (Est)	100%	-	8,735,992.02	8,655,153.97	79,092.32	8,734,246.29	8,655,153.97	8,734,246.29	8,734,246.29	Estudios, Consultoría, Construcción y Ampliación de UTOPIAS 3 (Est), cuyos trabajos de ejecutarse, preeliminar, revisión y evaluación cualitativa de preposiciones de los procedimientos de contratación, así como la elaboración de dictámenes; revisión, análisis y calificación de precios extraordinarios fuera del catálogo de conceptos, Coordinación logística, análisis, revisión, diagnóstico, presupuestos, proyecto, responsivas de director responsable de obra y supervisión.
O21NR0511	Construcción, mejoramiento y conservación de Imagen Urbana en las 13 Direcciones Territoriales de la Alcaldía Iztapalapa	100%	-	15,903,808.12	10,492,646.75	5,411,161.37	15,903,808.12	10,492,646.75	15,903,808.12	15,903,808.12	Construcción, mejoramiento y conservación de Imagen Urbana en las 13 Direcciones Territoriales de la Alcaldía Iztapalapa. 1 (ESP) Las acciones consideradas para cada uno son: construcción de cruces seguros, los cuales contarán con rampas de accesibilidad universal, bolardos y adecuaciones geométricas, sustitución de luminarias viales por lámparas led, colocación de luminarias peatonales, colocación de luminarias de tipo cerrillo para reforzar el alumbrado peatonal, mejoramiento de la imagen urbana a través de murales con contenido socio cultural, balizamiento y señalización vial, además de podas, clareos y bacheo, poda, tala.
O21NR0512	Construcción mejoramiento y rehabilitación de Caminos Seguros en las 13 Direcciones Territoriales de la Alcaldía.	100%	-	103,394,077.00	99,648,082.62	3,745,994.38	103,394,077.00	99,648,082.62	103,394,077.00	103,394,077.00	Construcción mejoramiento y rehabilitación de Caminos Seguros en las 13 Direcciones Territoriales de la Alcaldía. 1 (Esp). Las acciones consideradas para cada uno son: construcción de cruces seguros, los cuales contarán con rampas de accesibilidad universal, bolardos y adecuaciones geométricas, sustitución de luminarias viales por lámparas led, colocación de luminarias peatonales, colocación de luminarias de tipo cerrillo para reforzar el alumbrado peatonal, mejoramiento de la imagen urbana a través de murales con contenido socio cultural, balizamiento y señalización vial, además de podas, clareos y bacheo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - DICIEMBRE DE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
021NR0513	Construcción de inmuebles con equipamiento sociocultural y deportivo Utopía en la Territorial Acatitla de Zaragoza de la Alcaldía Iztapalapa.	100%	-	29,301,998.81	29,271,369.98	30,628.83	29,301,998.81	29,271,369.98	29,301,998.81	Construcción de inmuebles con equipamiento sociocultural y deportivo Utopía en la Territorial Acatitla de Zaragoza de la Alcaldía Iztapalapa. 1 (INM) Continuar con la construcción de inmuebles con equipamiento social y deportivo Utopía (Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social) en la Territorial Acatitla de Zaragoza, cuyos trabajos a ejecutarse, preliminares, despalme, excavaciones, cimentación, estructura, albañilería, andadores, pisos, banquetas, guarniciones, instalaciones hidrosanitarias, eléctrica, equipamiento fijo, cancelería, pintura, malla ciclónica, jardinería, acabados, supervisión y construcción de auditorio de expresiones y disciplinas artísticas y culturales, Módulos de servicio, Salón de Usos múltiples, Administración, Bodegas, Baños, Talleres de Artes Escénicas, Talleres de Artes Plásticas, Aula de danza, Aula Digital, Museo de Agua, Mirador, supervisión.
021NR0514	Construcción de inmuebles con equipamiento sociocultural y deportivo Utopía en la dirección territorial Aztahuacán de la Alcaldía Iztapalapa	100%	-	64,054,480.17	45,505,003.66	18,549,476.51	64,054,480.17	45,505,003.66	64,054,480.17	Construcción de inmuebles con equipamiento sociocultural y deportivo Utopía en la dirección territorial Aztahuacán de la Alcaldía Iztapalapa. 1 (INM) Continuar con la construcción de inmuebles con equipamiento social y deportivo Utopía (Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social) en la dirección Territorial Aztahuacán de la Alcaldía Iztapalapa, cuyos trabajos de ejecutarse, preliminares, despalme, excavaciones, cimentación, estructura, albañilería, andadores, pisos, banquetas, guarniciones, instalaciones hidrosanitarias, eléctrica, equipamiento fijo, cancelería, pintura, malla ciclónica, jardinería, acabados, supervisión y construcción de auditorio de expresiones y disciplinas artísticas y culturales.
021NR0517	Renovación y/o Rehabilitación de Servicios, Infraestructura y Estructura de los Mercados Públicos. 21(Mer)	100%	-	11,330,000.00	10,329,942.15	506,512.50	10,836,454.65	10,329,942.15	10,836,454.65	Renovación y/o Rehabilitación de Servicios, Infraestructura y Estructura de los Mercados Públicos. 21(Mer).
021NR0530	Construcción de 1 inmueble con equipamiento sociocultural y deportivo Utopía Atlalilco Axomulco.		-	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
021NR0534	Proyecto construcción, recuperación del espacio y rehabilitación tercera etapa del parque "Nueva Vida"	100%	-	1,229,978.59	1,197,770.31	32,208.28	1,229,978.59	1,197,770.31	1,229,978.59	Proyecto construcción, recuperación del espacio y rehabilitación tercera etapa del parque "Nueva Vida" 1 (ESP) con trabajos a ejecutarse: preliminares, despalme, excavaciones, cimentación, estructura, albañilería, andadores, pisos, banquetas, guarniciones, instalaciones hidrosanitarias, eléctrica, equipamiento fijo, cancelería, pintura, malla ciclónica, jardinería, acabados y construcción de Auditorio de expresiones y disciplinas artísticas y culturales, Módulos de servicio, Salón de Usos múltiples, Administración, Bodegas, Baños, Áreas verdes, supervisión.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período:

ENERO - DICIEMBRE DE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
021NR0535	Trabajos Complementarios de la Construcción de un inmueble con equipamiento sociocultural y deportivo Utopía Unidad Habitacional Vicente Guerrero.	100%	-	30,000,000.00	29,123,866.98	846,807.41	29,970,674.39	29,123,866.98	29,970,674.39	Trabajos Complementarios de la construcción de un inmueble con equipamiento social y deportivo Utopía (Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social) en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero 1 (INM), cuyos trabajos de ejecutarse, preliminares, despalme, excavaciones, cimentación, estructura, albañilería, andadores, pisos, banquetas, guarniciones, instalaciones hidrosanitarias, eléctrica, equipamiento fijo, cancelería, pintura, malla ciclónica, jardinería, acabados, supervisión y construcción de Zona de adultos mayores, Barco, Biblioteca, Acuario digital, Auditorio, Aulas de multimedia, Aula para diseño de música, Sala de música instrumental, Chapoteadero, Gradería proyección abierta, Espejo de agua perimetral, Recepción, Cafetería, Zona de wi fi, Foyer de Auditorio, Sala de exhibición de cambio climático, Bodega de cambio climático, Terraza-mirador con aspersores de neblina, Foro Abierto con mapamundi de neblina, Simulador de cabina de barco, Núcleo de circulaciones verticales y horizontales, Núcleos de baños
021NR0536	Trabajos complementarios en la construcción y recuperación de 2 inmuebles en la Dirección Territorial Santa Cruz Quetzalcóatl	100%	-	9,306,626.85	5,783,978.79	3,489,643.92	9,273,622.71	5,783,978.79	9,273,622.71	Trabajos complementarios en la construcción y recuperación de 2 inmuebles en la Dirección Territorial Santa Cruz Quetzalcóatl 2 (INM) cuyos trabajos de ejecutarse, preliminares, despalme, excavaciones, cimentación, estructura, albañilería, andadores, pisos, banquetas, guarniciones, instalaciones hidrosanitarias, eléctrica, equipamiento fijo, cancelería, pintura, malla ciclónica, jardinería, acabados, supervisión y construcción de talleres ecológicos, canchas de tenis, multicanchas, skate park, juegos infantiles y área de parkour, casa de la mujer, casa de día, casa de la transformación, biblioteca, espacio de usos múltiples, módulos de servicios, Administración, Bodegas, Baño, supervisión, áreas verdes e iluminación.
021NR0545	Construcción de Muros de Contención 1 (Talud) en la Alcaldía Iztapalapa.	100%	-	7,500,000.00	3,734,708.73	3,765,291.26	7,499,999.99	3,734,708.73	7,499,999.99	Construcción de Muros de Contención 1 (Talud) en la Alcaldía Iztapalapa. Meta: 1 (Esp) Los trabajos a realizar para la estabilización del talud consisten en la demolición y retiro de las piedras existentes que se desprendieron, limpieza y despalme del área a mitigar, retiro de la vegetación y maleza, colocación de micropilotes para la colocación de la hilada de tabletas, relleno tipo suelo cemento en capas, colocación de anclas para rigidizar las tabletas, anclar al talud, coloca una malla antierosión en la superficie, colocación de drenes y en el pie del talud colocar un muro de piedra y supervisión.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período:

ENERO - DICIEMBRE DE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0557	Rehabilitación y Mantenimiento de tres Inmuebles Públicos de la Alcaldía Iztapalapa.	100%	-	6,656,042.96	6,650,335.81	-	6,650,335.81	6,650,335.81	6,650,335.81	Rehabilitación y Mantenimiento de tres Inmuebles Públicos. Meta 3 INM, cuyos trabajos de ejecutarse, desmontaje de cancel o ventana, puerta marco metálica, de madera o aluminio, descarga de material de producto de desmantelamiento de tablaroca, acarreo, colocación de cancelería de aluminio, desmantelamiento de protecciones metálicas para ventanas, desmontaje de muros, colocación de cancelería de aluminio, mamparas de aluminio, desmontaje de muros, colocación de canaletas, de molduras, colocación de protección para ventanas, desmontaje de cableado eléctrico, instalación de cajas de registro o de conexión, impermeabilización de superficies de azoteas, desmantelamiento de placas de falso plafón, colocación de w.c., reparación de fugas en tubería sanitaria de pvc, demoliciones de mampostería, de concretos simples o reforzados, muros de tabique o de block, recubrimiento, aplanado de mezcla o yeso, falso plafón, piso de mosaico o de toseta de barro, guarnición, banquetta, pavimento de concreto asfáltico, impermeabilización de superficies y azoteas, aplicación de puntura, sellador, desyerbe, desmonte, tala, extracción de tocones, desplame, poda, excavaciones, desmantelamiento de tubos para bajadas de aguas negras, pluviales, instalación, conexión y pruebas de tomas de corriente, recubrimiento con yeso o tirol, cerraduras y herrajes, instalación de mingitorios en seco, nivelación de puertas de aluminio.
O21NR0558	Segunda Etapa de la Restauración del Monumento Cabeza de Juárez de la Alcaldía Iztapalapa.	100%	-	1,740,000.00	1,700,865.78	38,751.54	1,739,617.32	1,700,865.78	1,739,617.32	Se llevará a cabo la Segunda Etapa de la Restauración del Monumento Cabeza de Juárez (1 INM) cuyos trabajos de ejecutarse son: consiste en intervención a la cabeza fabricada a partir de una estructura forrada con lámina soldada y trabajos en basamento de concreto armado, en limpieza mecánica, estabilización de elementos metálicos, recuperación cromática, limpieza en superficie mural, reconstrucción de gama cromática, aplicación de película protectora.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período:

ENERO - DICIEMBRE DE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0585	Mantenimiento y Rehabilitación de Inmuebles Educativos	100%	-	15,300,000.00	11,376,680.91	3,505,472.73	14,882,153.64	11,376,680.91	14,882,153.64	Los trabajos a realizar en el Mantenimiento y Rehabilitación de Inmuebles Educativos 100(INM) son: reparación de la red de hidráulica, sustitución de apagadores, contactos, luminarias, rehabilitación de tableros eléctricos, sustitución de vidrios, desazolve, reparación de cancelería, rehabilitación de muros, techos, barda perimetral, piso de patio, rehabilitación de bombas de agua, rehabilitación de puertas, impermeabilización, aplicación de pintura en aulas, rehabilitación de instalación eléctrica, balanceo de cargas eléctricas, rehabilitación de tableros eléctricos, sustitución de loseta, reparación de cancelería, reparación de cisterna agrietada, reparación de fugas, sustitución de muebles sanitarios, reparación de la red hidrosanitaria.
O21NR0756	Trabajos complementarios de la construcción de inmueble con equipamiento sociocultural y deportivo en el "Parque Cuauhtémoc".	100%	-	5,173,152.68	2,904,571.71	2,246,727.96	5,151,299.67	2,904,571.71	5,151,299.67	Trabajos Complementarios de la construcción de (1)un inmueble con equipamiento social y deportivo en el "Parque Cuauhtémoc" colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, cuyos trabajos de ejecutarse son: trazo, nivelación, guarniciones de concreto, excavaciones, relleno de zanjas, colocación de concreto hidráulico, tableros generales eléctricos, instalación de transformador, trabajos de transición de servicio de media tensión, aplicación de pintura, montículo de tierra, guarniciones, trabajos de construcción de gradas, muros y equipos zona de calesteria, herrerías exteriores conjunto, andadores señalización, mobiliario exterior, reja en bumg, barda tubular lateral calesteria, fachada norte, fachada sur, barandal alberca, alimentadores principales a subestación, rehabilitación de caseta de vigilancia, rehabilitación de baños existentes, caseta de acceso al alberca, adecuación en baños módulo de servicios para alimento de regaderas, demolición de muros y acabados, mobiliario regaderas, instalación hidráulica, instalación sanitaria, recubrimientos alberca, acabados de cubiertas y azoteas, instalación de voz y datos, instalación de riego, mobiliario y accesorios en servicios, sistema de retorno de paneles solares, sistema de bombeo a filtros, sistema de bombeo a paneles solares, trabajos adicionales en la acometida eléctrica, supervisión.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período:

ENERO - DICIEMBRE DE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
021NR0782	Trabajos de Mantenimiento, Rehabilitación y Construcción, de los proyectos ganadores del presupuesto participativo 2020 y 2021, en las colonias de la Alcaldía Iztapalapa.	100%	-	287,162,485.62	342,290.43	279,570,958.13	279,913,248.56	342,290.43	279,913,248.56	Trabajos de mantenimiento, rehabilitación y construcción, de los proyectos ganadores del presupuesto participativo 2020 y 2021, en las colonias de la Alcaldía Iztapalapa (275) CCD Comites Ciudadanos. Los trabajos a realizar son: el Mantenimiento y rehabilitación del alumbrado público: Instalación y sustitución de luminarias, pintura de fachadas iluminarias, instalación de luminarias tipo leds, colocación de celdas solares, colocación de lámparas, instalación de sendero seguro y conexión de cámaras de video vigilancia al CS; Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana: resanar, repellido, aplanado y pintar de fachadas, sembrado de árboles; Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de vialidades: repavimentación de calles, reparación de banquetas, ampliación y remodelación de camellón, reencarpetao de calles y balizamiento; Recuperación del espacio público: rehabilitación de camellón, rehabilitación de foro, instalación de juegos infantiles, plantación de árboles, sustitución de juegos infantiles y aparatos para hacer ejercicio, iluminación, adecuación y mejora de canchas, enmallado de cancha de futbol rápido, reparación y pintura, plantar pasto y árboles, acondicionamiento de canchas con porterías de futbol y basquetbol; Construcción de obra nueva: construcción de aula de usos múltiples, techumbres, demolición, del Centro Comunitario; Construcción de muro perimetral: retiro de la malla de contención, construcción muro contención; elaboración de proyectos y supervisión.
021NR1238	Trabajos de Rehabilitación del Alumbrado Público en la Alcaldía Iztapalapa.	100%	-	3,649,688.71	-	3,649,688.71	3,649,688.71	-	3,649,688.71	Trabajos de Rehabilitación del Alumbrado Público en la Alcaldía Iztapalapa los trabajos consisten en: 54 (LUM) Trabajos de suministro y colocación de luminarias con tecnología led de 60 w de 120 a 277 volts, incluyendo foto celda, brazo de 0.50 m, abrazadera tipo omega 8", cable de uso rudo, En las colonias Ampliación Emiliano Zapata, Buenavista, Tenorios, Puente Blanco, Carlos Jonguitud Barrios, Sinatel, Lomas de la Estancia, Presidentes de México, Justo Sierra, Unidad Ejército Constitucionalista, Citlalili, Barrio San Miguel, Unidad Modelo, Palmitas, Leyes de Reforma, Lomas Estrella, Cacama, Barrio San Miguel, Pueblo Santa Cruz Meyehualco, Ricardo Flores Magón, El Vergel, Santa María Aztahuacán, Reforma Política, Puente Blanco, Estrella del Sur, Leyes de Reforma 1a Sección, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Ampliación Santa María Aztahuacán, Granjas Estrella, Buenavista y Barrio San Lucas, en las Direcciones Territoriales: Teotongo Acahualtepec, Santa Catarina, Los Ángeles Agrarista, Aculco, Atlalilco Axomulco, Cabeza de Juárez, Estrella Huizachepetl, Los Culhuacanes, Santa Cruz Quetzalcóatl, Aztahuacán y Atlalilco Axomulco de la Alcaldía Iztapalapa.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período:

ENERO - DICIEMBRE DE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR1341	Proyecto para el Ordenamiento Territorial en la Dirección Territorial Teotongo Acahualtec.	100%	-	1,039,360.00	-	1,039,360.00	1,039,360.00	-	1,039,360.00	Sin acciones al periodo
O21NR1342	Trabajos de Restauración, Rehabilitación y Mantenimiento de dos Parroquias en Santa María Aztahuacán y Santa Martha de Betania de la Alcaldía Iztapalapa.	100%	-	5,615,000.00	2,796,875.00	2,818,125.00	5,615,000.00	2,796,875.00	5,615,000.00	Trabajos de Restauración, Rehabilitación y Mantenimiento de dos Parroquias en Santa María Aztahuacán y Santa Martha de Betania de la Alcaldía Iztapalapa los trabajos a realizar son: 2 (INM) Se llevará a cabo la Obra así como la Supervisión de los trabajos de la restauración de las Parroquias de Santa María Aztahuacán y Santa Martha de Betania.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 10 Alcaldía La Magdalena Contreras								
Período:		Enero -Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A21NR0026	Adquisición de Equipo de Audiovisual y Derivados	121%	2,854,600.00	801,769.00	663,314.35	801,769.00	663,314.35	663,314.35	1,465,083.35	Adquisición de equipo de computo y herramientas para dar mantenimiento
A21NR0043	Adquisición de Herramientas Administrativas, Equipo de Computo y Para el cuidado de Salud	3292%	2,962,800.00	2,962,800.00	89,992.80	2,962,800.00	89,992.80	89,992.80	3,052,792.80	Adquisición de equipo para mejorar los servicios de salud
A21NR0057	Adquisición de Materiales Médicos para el cuidado de Salud	205%	1,146,197.00	1,146,197.00	559,428.79	1,146,197.00	559,428.79	559,428.79	1,705,625.79	Se brindaron servicios de consultas de medicina general de primer contacto, consultas de servicios dentales, servicios preshospitalario.
A21NR0066	Adquisición de Equipo de Transporte	0%	1,150,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	A la fecha no se han realizado acciones.
A21NR0074	Adquisición de Equipo de Seguridad	0%	57,730.00	57,730.00	0.00	57,730.00	0.00	0.00	57,730.00	A la fecha no se han realizado acciones.
A21NR0082	Adquisición de Maquinaria y Herramientas	167%	5,688,900.00	621,355.56	371,062.59	621,355.56	371,062.59	371,062.59	992,418.15	se realizaron asesorías técnicas con relación a los equipos de computo, así como su aplicación para la modernización, innovación y desarrollo tecnológico.
A21NR0090	Adquisición de Software	0%	1,194,400.00	1,194,400.00	0.00	1,194,400.00	0.00	0.00	1,194,400.00	A la fecha no se han realizado acciones.
A21NR0471	Adquisición de extintores para semana integral de vacunación	0%	0.00	112,288.00	0.00	112,288.00	0.00	0.00	112,288.00	A la fecha no se han realizado acciones.
A21NR0524	Adquisición de equipo de cómputo, de telecomunicación y software	103%	0.00	2,692,276.04	2,602,984.66	2,692,276.04	2,602,984.66	2,602,984.66	5,295,260.70	Mantenimiento del equipo de computo, de las diversas computadoras de la alcaldía , compra de toner
A21NR0543	Adquisición de equipo médico y de laboratorio	0%	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	A la fecha no se han realizado acciones.
A21NR0547	Adquisición de equipo médico y de laboratorio	0%	0.00	70,992.00	0.00	70,992.00	0.00	0.00	70,992.00	A la fecha no se han realizado acciones.
A21NR0548	Adquisición de instrumental médico y de laboratorio.	0%	0.00	904,030.02	0.00	904,030.02	0.00	0.00	904,030.02	A la fecha no se han realizado acciones.
A21NR0549	Adquisición de maquinaria y equipo agropecuario	0%	0.00	3,813,186.03	0.00	3,813,186.03	0.00	0.00	3,813,186.03	A la fecha no se han realizado acciones.
A21NR0550	Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0%	0.00	246.38	0.00	246.38	0.00	0.00	246.38	A la fecha no se han realizado acciones.
A21NR0553	Adquisición de muebles de oficina y estantería	127%	0.00	500,000.00	393,991.68	500,000.00	393,991.68	393,991.68	893,991.68	Adquisición de equipo mobiliario para acondicionar las instalaciones de la alcaldía
O.21NR.0055	Mejoramiento de la red secundaria de desagüe sanitario en la Alcaldía La Magdalena Contreras.	125%	8,000,000.00	8,000,000.00	6,415,684.52	8,000,000.00	6,415,684.52	6,415,684.52	14,415,684.52	Mejoramiento de la Red Secundaria de Agua Potable con Sustitución de Tubería y Válvulas, en la Alcaldía La Magdalena Contreras FAIS; Mejoramiento de la Red Secundaria de Desagüe Sanitario en la Alcaldía Magdalena Contreras FAIS.
O.21NR.0073	Mejoramiento de vialidades secundarias en las colonias de la Alcaldía La Magdalena Contreras	185%	5,592,338.00	13,961,061.00	7,538,837.93	13,961,061.00	7,538,837.93	7,538,837.93	21,499,898.93	Mejoramiento de Vialidades Secundarias en las Colonias de la Alcaldía La Magdalena Contreras FAIS.
O.21NR.0087	Mejoramiento de la Red secundaria de Agua Potable con sustitución de tubería y válvulas	110%	20,000,000.00	6,131,276.00	5,596,309.49	6,131,276.00	5,596,309.49	5,596,309.49	11,727,585.49	Mejoramiento de la Red Secundaria de Agua Potable con Sustitución de Tubería y Válvulas, en la Alcaldía La Magdalena Contreras FAIS; Mejoramiento de la Red Secundaria de Desagüe Sanitario en la Alcaldía Magdalena Contreras FAIS.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 10 Alcaldía La Magdalena Contreras								
Período:		Enero -Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O.21NR.0100	Proyectos de preinversión y apoyo técnico de Obras Publicas.	100%	20,000,000.00	8,314,995.24	8,314,995.17	8,314,995.24	8,314,995.17	8,314,995.17	16,629,990.41	Apoyo Administrativo
O.21NR.0111	Rehabilitación de espacios deportivos	122%	6,000,000.00	6,000,000.00	4,905,154.38	6,000,000.00	4,905,154.38	4,905,154.38	10,905,154.38	Los trabajos consisten en: Los trabajos consisten en: preliminares, albañilería, acabados, herrería, instalación eléctrica, pintura y limpieza general de la obra.
O.21NR.0121	Rehabilitación de infraestructura educativa de la Alcaldía la Magdalena Contreras	100%	8,000,000.00	8,000,000.00	7,999,999.93	8,000,000.00	7,999,999.93	7,999,999.93	15,999,999.93	Los trabajos consisten en: trazo y nivelación, demoliciones, cimentación, construcción de muros, albañilería, instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, aplicación de pintura en muros y plafones, impermeabilización, mantenimiento y cambio de elementos de herrería y cancelería en aulas, talleres y laboratorios, suministro y colocación de muebles sanitarios y limpieza general de la obra.
O.21NR.0131	Construcción Ampliación de edificios públicos	100%	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00	Los trabajos consisten en: trazo y nivelación, demoliciones, cimentación, construcción de muros.
O.21NR.0141	Rehabilitación y conservación de edificios públicos	111%	1,000,000.00	1,000,000.00	901,579.12	1,000,000.00	901,579.12	901,579.12	1,901,579.12	Los trabajos consisten en: albañilería, instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, aplicación de pintura en muros y plafones, impermeabilización, mantenimiento y cambio de elementos de herrería y cancelería, suministro y colocación de muebles sanitarios y limpieza general de la obra.
O.21NR.0150	Rehabilitación de mercados públicos	116%	3,000,000.00	7,500,000.00	6,466,752.76	7,500,000.00	6,466,752.76	6,466,752.76	13,966,752.76	Los trabajos consisten en: trazo y nivelación, demoliciones, cimentación, albañilería, instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, aplicación de pintura en muros, impermeabilización, mantenimiento y cambio de elementos de herrería y cancelería, y limpieza general de la obra.
O.21NR.0159	Rehabilitación de panteones públicos	100%	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00	Los trabajos consisten en: preliminares, cimentación, albañilería, acabados, herrería, instalación eléctrica, pintura y limpieza general de la obra.
O.21NR.0168	Rehabilitación de centros de salud	101%	1,500,000.00	1,500,000.00	1,489,350.77	1,500,000.00	1,489,350.77	1,489,350.77	2,989,350.77	Los trabajos consisten en: preliminares, cimentación, albañilería, acabados, herrería, instalación eléctrica, pintura y limpieza general de la obra.
O.21NR.0175	Rehabilitación de infraestructura cultural	100%	1,000,000.00	1,000,000.00	997,653.29	1,000,000.00	997,653.29	997,653.29	1,997,653.29	Los trabajos consisten en: preliminares, cimentación, albañilería, acabados, herrería, instalación eléctrica, pintura y limpieza general de la obra.
O.21NR.0182	Rehabilitación al sistema de drenaje	103%	12,000,000.00	12,000,000.00	11,599,999.91	12,000,000.00	11,599,999.91	11,599,999.91	23,599,999.91	Los trabajos consisten en: excavación de zanjas, colocación de cama de arena, suministro y colocación de tubería, nivelación y sellado de la misma, construcción de pozos de visita incluyendo la colocación de brocales, relleno de tepetate y tezontle, compactación, acarreo de material producto de excavación y limpieza general de la zona.
O.21NR.0198	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable	100%	17,000,000.00	17,000,000.00	16,979,812.66	17,000,000.00	16,979,812.66	16,979,812.66	33,979,812.66	Los trabajos consisten en: topografía, excavación, cimentación, instalación hidráulica, registros, reparación de fugas, retiro de material, compactación, rellenos a base de tepetate y limpieza general de la obra.
O.21NR.0199	Rehabilitación de espacios públicos	101%	25,000,000.00	25,000,000.00	24,675,396.25	25,000,000.00	24,675,396.25	24,675,396.25	49,675,396.25	Los trabajos consisten en: preliminares, cimentación, albañilería, acabados, herrería, instalación eléctrica, pintura y limpieza general de la obra.
O.21NR.0200	Rehabilitación de luminarias dentro del perímetro de la Alcaldía	100%	13,015,507.00	20,700,511.76	20,700,510.72	20,700,511.76	20,700,510.72	20,700,510.72	41,401,022.48	Suministro e instalación de luminarias completas y postes de alumbrado público.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 10 Alcaldía La Magdalena Contreras
Período:	Enero -Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O.21NR.0201	Rehabilitación de la carpeta asfáltica en diferentes colonias del perímetro de la alcaldía	100%	25,000,000.00	29,000,000.00	28,980,906.39	29,000,000.00	28,980,906.39	28,980,906.39	57,980,906.39	Los trabajos consisten en: delimitar las zonas a ser rehabilitadas, corte por medio de taladros neumáticos o sierra circular, retiro de escombros o material sobrante a sitios aceptados. El reemplazo de carpeta.
O.21NR.0202	Construcción de muros de contención	100%	10,000,000.00	10,000,000.00	9,999,999.98	10,000,000.00	9,999,999.98	9,999,999.98	19,999,999.98	Los trabajos consisten en trazo y nivelación para desplante de estructuras, desyerbe y limpia de terreno de forma manual, desmonte de maleza, excavación por medio mecánicos, acarreo de material, relleno de excavaciones, cimbra, suministro y habilitación de acero, concreto hidráulico, tubos para desagüe y limpieza en general.
O.21NR.0203	Construcción y ampliación de banquetas	100%	12,000,000.00	12,000,000.00	11,999,999.90	12,000,000.00	11,999,999.90	11,999,999.90	23,999,999.90	Los trabajos consisten en: topografía, excavación, retiro de escombro, cimbra de madera y metálica, concreto, malla electro soldada, registros, rejillas y limpieza general de la obra.
O.21NR.0224	Obras para la ejecución de proyectos correspondiente al Presupuesto Participativo 2020	0%	50,481,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obras para la ejecución de proyectos correspondiente al Presupuesto Participativo 2020
O.21NR.0223	Obras para la ejecución de proyectos correspondiente al Presupuesto Participativo 2021	0%	54,649,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obras para la ejecución de proyectos correspondiente al Presupuesto Participativo 2021
O.21NR.0883	Remodelación y techado del parque del caracol, correspondiente al presupuesto participativo 2020	109%	0.00	1,168,808.00	1,071,370.07	1,168,808.00	1,071,370.07	1,071,370.07	2,240,178.07	Remodelación y techado del parque del caracol
O.21NR.0884	Construcción y reconstrucción de andadores "1a fase" 2020.	146%	0.00	1,121,939.00	768,042.35	1,121,939.00	768,042.35	768,042.35	1,889,981.35	Rehabilitación de Espacios Público en las Colonias El Ermitaño y Las Cruces Presupuesto Participativo 2020
O.21NR.0885	Construcción de la "3a etapa explanada deportiva el Ocotál"	110%	0.00	1,591,369.00	1,446,571.96	1,591,369.00	1,446,571.96	1,446,571.96	3,037,940.96	Rehabilitación de Espacio Público en la Colonias Ocotál, Presupuesto Participativo 2020
O.21NR.0886	Reconstrucción y ampliación de murete de piedra, "cuidando a nuestra niñez, correspondiente al presupuesto participativo 2020".	111%	0.00	1,276,168.00	1,144,568.25	1,276,168.00	1,276,168.00	1,276,168.00	2,420,736.25	Rehabilitación de Espacio Público en la Colonia El Rosal, Presupuesto Participativo 2020
O.21NR.0887	Sustitución de la red de tuberías de agua potable y drenaje con la aplicación de concreto armado y estampado en 2a cda de Pino Oyamel	102%	0.00	1,075,545.00	1,052,030.19	1,075,545.00	1,052,030.19	1,052,030.19	2,127,575.19	Rehabilitación de la Carpeta en las Colonias Huayatlá, Plazuela del Pedregal y La Malinche. Presupuesto Participativo 2020
O.21NR.0888	Suministro e instalación de "juegos lúdicos"	0%	0.00	754,636.00	0.00	754,636.00	0.00	0.00	754,636.00	Rehabilitación de Espacios Públicos en las Colonias Cuauhtémoc, La Concepción, El Ermitaño y Las Cruces Presupuesto Participativo 2020
O.21NR.0889	Rehabilitación de espacio "nueva imagen urbana en Mina y calle Chabacano	100%	0.00	1,471,123.00	1,470,271.39	1,471,123.00	1,470,271.39	1,470,271.39	2,941,394.39	Rehabilitación de la Carpeta en las Colonias Huayatlá, Plazuela del Pedregal y La Malinche. Presupuesto Participativo 2020
O.21NR.0890	Rehabilitación de un espacio público "techado y baño para la parte de arriba del salón colonia Barrio Las Calles 08-026; Cambio de Red Hidráulica colonia Puente Sierra	100%	0.00	635,357.00	635,357.00	635,357.00	635,357.00	635,357.00	1,270,714.00	Rehabilitación de un Espacio Público Techado y Baño para la parte de arriba del Salón colonia Barrio Las Calles 08-026; Cambio de Red Hidráulica colonia Puente Sierra
O.21NR.0891	Rehabilitación de andadores	181%	0.00	2,431,860.00	1,345,473.05	2,431,860.00	2,431,860.00	2,431,860.00	3,777,333.05	Rehabilitación de andadores en las Colonias Cuauhtémoc, La Concepción, El Ermitaño y Las Cruces Presupuesto Participativo 2020



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 10 Alcaldía La Magdalena Contreras								
Período:		Enero -Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O.21NR.0892	Rehabilitar y equipar con malla ciclónica los espacios de áreas verdes "por un bienestar seguro"	106%	0.00	1,187,663.00	1,119,286.54	1,187,663.00	1,119,286.54	1,119,286.54	2,306,949.54	Rehabilitación de Espacios Público en la Colonia Lomas de San Berabé (Ampliación). Presupuesto Participativo 2020
O.21NR.0893	Sustitución de carpeta asfáltica "caminando sin tropezar etapa 1"	0%	0.00	675,956.00	0.00	675,956.00	0.00	0.00	675,956.00	Rehabilitación de la Carpeta en las Colonias Huayatlá, Plazuela del Pedregal y La Malinche. Presupuesto Participativo 2020
O.21NR.0894	"Continuación de entubamiento del drenaje Tleximaloya, desde Héroes de Nacoziari, correspondiente al presupuesto participativo 2020"	0%	0.00	902,427.00	0.00	902,427.00	0.00	0.00	902,427.00	Continuación de entubamiento del drenaje Tleximaloya, desde Héroes de Nacoziari, correspondiente al presupuesto participativo 2020
O.21NR.0897	Rehabilitación del puente conocido como "puente de colores"	100%	0.00	902,427.00	902,427.00	902,427.00	902,427.00	902,427.00	1,804,854.00	Rehabilitación de Espacios Públicos en las Colonias Atacaxco y El Toro, Presupuesto Participativo 2021
O.21NR.0898	Rehabilitación del vivero anexo al parque infantil coyotera.	132%	0.00	813,254.00	614,540.76	813,254.00	813,254.00	813,254.00	1,427,794.76	Rehabilitación de Espacios Públicos en las Colonias Atacaxco y El Toro, Presupuesto Participativo 2021
O.21NR.0899	Continuación de la construcción y reconstrucción de andadores "2a Fase" 2021	0%	0.00	1,093,701.00	0.00	1,093,701.00	0.00	0.00	1,093,701.00	Rehabilitación de Espacios Públicos en las Colonias El Ermitaño y El Rosal, Presupuesto Participativo 2021
O.21NR.0900	Construcción de la 2a Etapa salones para cursos de capacitación Acuilotitla	107%	0.00	1,591,369.00	1,480,793.69	1,591,369.00	1,480,793.69	1,480,793.69	3,072,162.69	Rehabilitación de Espacio Público en la Colonia El Ocotal, Presupuesto Participativo 2021
O.21NR.0901	Mantenimiento y reparación de andadores el Rosal	230%	0.00	1,208,170.00	525,821.28	1,208,170.00	525,821.28	525,821.28	1,733,991.28	Rehabilitación de Espacios Públicos en las Colonias El Ermitaño y El Rosal, Presupuesto Participativo 2021
O.21NR.0902	Rehabilitación y mantenimiento del Desarrollo de espacios recreativos para la comunidad Parque Lineal La Malinche.	0%	0.00	1,437,540.00	0.00	1,437,540.00	0.00	0.00	1,437,540.00	Rehabilitación de Espacios Públicos en las Colonias La Malinche y Las Palmas, Presupuesto Participativo 2021
O.21NR.0903	Rehabilitación con un espacio digno para evitar el ocio y la obesidad	0%	0.00	870,525.00	0.00	870,525.00	0.00	0.00	870,525.00	Rehabilitación de Espacios Públicos en las Colonias La Malinche y Las Palmas, Presupuesto Participativo 2021
O.21NR.0904	Rehabilitación de la Colonia San Bartolo Ameyalco con una mejor vialidad	142%	0.00	978,599.00	688,789.59	978,599.00	688,789.59	688,789.59	1,667,388.59	Pavimentación en Ferrocarril de Cuernavaca, Colonia San Nicolas Totolapan 08-047; Presupuesto Participativo 2020; Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en la Colonia San Bartolo Ameyalco con una mejor vialidad 08-041 Presupuesto Participativo 2021
O21NR1351	Reparación de la tubería de sistema de red hidráulica para agua de riego, correspondiente al Presupuesto Participativo 2020	120%	0.00	779,136.00	650,506.66	779,136.00	650,506.66	650,506.66	1,429,642.66	Cambio de Tubería de Riego de Agua Tratada para las Zonas Verdes de Batán Norte. Colonia: Independencia Batán Norte (U.Hab.) 08-015 Presupuesto Participativo 2020; Reparación de la Tubería del Sistema de Red Hidráulica para Agua de Riego Colonia: Independencia Batán Sur (U. Hab) 08-016, Presupuesto Participativo 2020; Reparación de la Tubería del Sistema
O21NR1349	Reparación de la tubería de sistema de red hidráulica para agua de riego	111%	0.00	726,378.00	654,505.67	726,378.00	654,505.67	654,505.67	1,380,883.67	Cambio de Tubería de Riego de Agua Tratada para las Zonas Verdes de Batán Norte. Colonia: Independencia Batán Norte (U.Hab.) 08-015 Presupuesto Participativo 2020; Reparación de la Tubería del Sistema de Red Hidráulica para Agua de Riego.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 10 Alcaldía La Magdalena Contreras								
Período:		Enero -Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR1347	Cambio de tubería de riego de agua tratada para las zonas verdes de Batán Norte.	123%	0.00	731,650.00	596,577.07	731,650.00	596,577.07	596,577.07	1,328,227.07	Cambio de Tubería de Riego de Agua Tratada para las Zonas Verdes de Batán Norte. Colonia: Independencia Batán Norte (U.Hab.) 08-015 Presupuesto Participativo 2020; Reparación de la Tubería del Sistema de Red Hidráulica para Agua de Riego Colonia: Independencia Batán Sur (U. Hab) 08-016, Presupuesto Participativo 2020; Reparación de la Tubería del Sistema
O21NR1353	Renovación de banquetas, guarniciones (exterior e interior) con rampas para personas con discapacidad	125%	0.00	630,415.00	504,332.00	630,415.00	504,332.00	504,332.00	1,134,747.00	Renovación de Banquetas, Guarniciones (Exterior e Interior) con rampas para personas con discapacidad colonia Infonavit (U.Hab.) 08-018 Presupuesto Participativo 2020; Banqueta y Nivelación de calle, así como Reencarpetación de FF.CC. Cuernavaca (Ciclopista) de Primera de Subestación Hasta Camino a Gavillero colonia Subestación 08-050 Presupuesto Participativo 2021
O21NR1346	Rehabilitación de banquetas y nivelación de calles, así como la Reencarpetación de FFCC de Cuernavaca de Primera de Subestación a Camino a Gavillero del Presupuesto Participativo 2021	333%	0.00	780,988.00	234,296.40	780,988.00	234,296.40	234,296.40	1,015,284.40	Renovación de Banquetas, Guarniciones (Exterior e Interior) con rampas para personas con discapacidad colonia Infonavit (U.Hab.) 08-018 Presupuesto Participativo 2020; Banqueta y Nivelación de calle, así como Reencarpetación de FF.CC. Cuernavaca (Ciclopista) de Primera de Subestación Hasta Camino a Gavillero colonia Subestación 08-050 Presupuesto Participativo 2021
O21NR1354	Mampostería para poder pavimentar la calle Francisco Villa, correspondiente al Presupuesto Participativo 2020	129%	0.00	1,167,017.00	904,394.40	1,167,017.00	904,394.40	904,394.40	2,071,411.40	Rehabilitación de la Mampostería para poder Pavimentar la calle Francisco Villa colonia Gavillero, 08-007 Presupuesto Participativo 2020; Rehabilitación de Pavimento Empedrado por un Desarrollo Social y Digno en San Nicolás Totolapan colonia San Nicolás Totolapan, 08-047; Presupuesto Participativo 2021; Rehabilitación de Caminito de Contreras, Colonia Barranca Seca, 08-002. Presupuesto Participativo 2021.
O21NR0926	Rehabilitación de pavimento empedrado por un desarrollo social digno en San Nicolás Totolapan	108%	0.00	880,951.00	818,201.99	880,951.00	818,201.99	818,201.99	1,699,152.99	Pavimentación en Ferrocarril de Cuernavaca, Colonia San Nicolas Totolapan 08-047; Presupuesto Participativo 2020;Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en la Colonia San Bartolo Ameyalco con una mejor vialidad 08-041 Presupuesto Participativo 2021
O21NR0927	Rehabilitación de Caminito de Contreras	110%	0.00	1,069,166.00	974,119.04	1,069,166.00	974,119.04	974,119.04	2,043,285.04	Pavimentación en Ferrocarril de Cuernavaca, Colonia San Nicolas Totolapan 08-047; Presupuesto Participativo 2020;Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en la Colonia San Bartolo Ameyalco con una mejor vialidad 08-041 Presupuesto Participativo 2021
O21NR0928	Cambio de Red Hidráulica Colonia Puente Sierra	124%	0.00	617,874.00	499,977.02	617,874.00	499,977.02	499,977.02	1,117,851.02	Rehabilitación de un Espacio Público Techado y Baño para la parte de arriba del Salón colonia Barrio Las Calles 08-026; Cambio de Red Hidráulica colonia Puente Sierra
O21NR0929	Rehabilitación de pavimento empedrado por un desarrollo social digno en San Nicolás Totolapan, Colonia San Nicolás Totolapan	114%	0.00	880,951.00	770,935.55	880,951.00	770,935.55	770,935.55	1,651,886.55	Rehabilitación de la Mampostería para poder Pavimentar la calle Francisco Villa colonia Gavillero, 08-007 Presupuesto Participativo 2020; Rehabilitación de Pavimento Empedrado por un Desarrollo Social y Digno en San Nicolás Totolapan colonia San Nicolás Totolapan, 08-047; Presupuesto Participativo 2021; Rehabilitación de Caminito de Contreras, Colonia Barranca Seca, 08-002. Presupuesto Participativo 2021.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 10 Alcaldía La Magdalena Contreras
Período:	Enero -Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR1340	Se llevo a cabo el Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable de las diversas colonias de la demarcación, se dio mantenimiento al sistema de drenaje	130%	0.00	5,886,303.85	4,535,086.90	5,886,303.85	4,535,086.90	4,535,086.90	10,421,390.75	
O21NR1348	Cambio de tubería de riego de agua tratada para las zonas verdes de Batán Norte, correspondiente al Presupuesto Participativo 2021	100%	0.00	731,650.00	729,013.60	731,650.00	729,013.60	729,013.60	1,460,663.60	Cambio de Tubería de Riego de Agua Tratada para las Zonas Verdes de Batán Norte. Colonia: Independencia Batán Norte (U.Hab.) 08-015 Presupuesto Participativo 2021; Reparación de la Tubería del Sistema de Red Hidráulica para Agua de Riego Colonia: Independencia Batán Sur (U.Hab) 08-016, Presupuesto Participativo 2021
O21NR1350	Reparación de la tubería de sistema de red hidráulica para agua de riego, correspondiente al Presupuesto Participativo 2021	142%	0.00	726,378.00	510,309.52	726,378.00	510,309.52	510,309.52	1,236,687.52	Cambio de Tubería de Riego de Agua Tratada para las Zonas Verdes de Batán Norte. Colonia: Independencia Batán Norte (U.Hab.) 08-015 Presupuesto Participativo 2021; Reparación de la Tubería del Sistema de Red Hidráulica para Agua de Riego Colonia: Independencia Batán Sur (U.Hab) 08-016, Presupuesto Participativo 2021
O21NR1408	Parroquia San Nicolás Tolentino, Colonia San Nicolas Totolapan, Alcaldía La Magdalena Contreras.	181%	0.00	2,093,800.00	1,154,555.86	2,093,800.00	1,154,555.86	1,154,555.86	3,248,355.86	MantenimientoParroquia San Nicolás Tolentino
O21NR1417	Renovación de banquetas	231%	0.00	658,927.00	285,179.97	658,927.00	285,179.97	285,179.97	944,106.97	Renovación de Banquetas, Colonia Batan Viejo (El MAESTRO).08-008, Presupuesto Participativo 2021
O21NR1418	Construcción de Sanitarios y Terraza en Centro Comunitario	111%	0.00	635,357.00	571,821.30	635,357.00	571,821.30	571,821.30	1,207,178.30	Rehabilitación de un Espacio Público Techado y Baño Para la Parte de Arriba del Salón. Colonia Barrio Las Calles 08-026
O21NR1352	Reparación de la tubería del sistema de red hidráulica para agua de riego correspondiente al Presupuesto Participativo 2021 Colonia: Independencia San Ramón (U.Hab)	111%	0.00	779,136.00	701,222.40	779,136.00	701,222.40	701,222.40	1,480,358.40	Rehabilitación de un Espacio Público Techado y Baño Para la Parte de Arriba del Salón. Colonia Barrio Las Calles 08-026
O21NR1423	Templo de todos y descanso con dignidad en el Pueblo de San Bernabé	278%	0.00	2,220,548.00	799,397.28	2,220,548.00	799,397.28	799,397.28	3,019,945.28	Templo de Todos y Descanso con Dignidad en el Pueblo de San Bernabé, Pueblo Originario: San Bernabé Ocoatepec, 08-042 Presupuesto Participativo 2020
O21NR1419	Pavimentación con Asfalto y Cambio de Tubería de Agua Potable	125%	0.00	1,801,597.00	1,441,277.60	1,801,597.00	1,441,277.60	1,441,277.60	3,242,874.60	Concreto Hidráulico y Cambio de Tubería de Agua Potable, Pueblo Originario: San Nicolás Totolapan, 08-048 Presupuesto Participativo 2021, Pavimentación con Asfalto Y Cambio de Tubería de Agua Potable, Pueblo Originario; San Nicolás Totolapan,08-048 Presupuesto Participativo 2020
O21NR1422	Concreto Hidráulico y Cambio de Tubería de Agua Potable	125%	0.00	1,801,597.00	1,441,277.60	1,801,597.00	1,801,597.00	1,801,597.00	3,242,874.60	Concreto Hidráulico y Cambio de Tubería de Agua Potable, Pueblo Originario: San Nicolás Totolapan, 08-048 Presupuesto Participativo 2021, Pavimentación con Asfalto Y Cambio de Tubería de Agua Potable, Pueblo Originario; San Nicolás Totolapan,08-048



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 10 Alcaldía La Magdalena Contreras								
Período:		Enero -Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR1434	Rehabilitación y mejoramiento integral del parque de la Escuela Superior de Guerra.	118%	0.00	2,742,118.00	2,330,800.30	2,742,118.00	2,330,800.30	2,330,800.30	5,072,918.30	Rehabilitación y Mejoramiento Integral del Parque de La Escuela Superior de Guerra, Pueblo Originario: San Jerónimo Aculco-Lidice, 08-045 Presupuesto Participativo 2021
<b>Total URG</b>			<b>312,293,513.00</b>	<b>267,865,487.88</b>	<b>219,616,849.29</b>	<b>267,865,487.88</b>	<b>221,393,868.63</b>	<b>221,393,868.63</b>	<b>487,482,337.17</b>	





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD11 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A21NR0027	Adquisición de Alarmas sísmicas para los comités vecinales o pueblos originarios 2020	0%	1,397,577.00	1,397,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las acciones a realizar se determinaron a partir de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2020, derivado de la consulta realizada en 2019 para determinar los proyectos a ejecutar (estos se vieron cancelados y su ejecución se programó para el Ejercicio Fiscal 2021). Al periodo no se reportan avances de las acciones a realizar, toda vez que estos recursos han sido adecuados a los proyectos a ejecutar, de acuerdo a la "Guía Operativa para el Ejercicio de los Recursos del Presupuesto Participativo 2021, de las Alcaldías de la Ciudad de México, en los Proyectos Ganadores de los años 2020 y 2021, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 07 de julio de 2021. Número 634 bis.
A21NR0044	Adquisición de cámaras de video vigilancia para los comités vecinales o pueblos originarios 2020	0%	12,664,551.00	13,657,000.00	0.00	12,695,620.00	0.00	0.00	12,695,620.00	Las acciones a realizar se determinaron a partir de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2020, derivado de la consulta realizada en 2019 para determinar los proyectos a ejecutar (estos se vieron cancelados y su ejecución se programó para el Ejercicio Fiscal 2021). Al periodo no se reportan avances de las acciones a realizar, toda vez que estos recursos han sido adecuados a los proyectos a ejecutar, de acuerdo a la "Guía Operativa para el Ejercicio de los Recursos del Presupuesto Participativo 2021, de las Alcaldías de la Ciudad de México, en los Proyectos Ganadores de los años 2020 y 2021, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 07 de julio de 2021. Número 634 bis.
A21NR0058	Adquisición de mobiliario para el equipamiento del nuevo edificio de la sede de la Alcaldía	100%	20,000,000.00	19,898,297.80	19,898,297.80	0.00	19,898,297.80	19,898,297.80	19,898,297.80	Se realizó la contratación de una empresa que se encargó de colocar el mobiliario para el nuevo edificio de la Alcaldía Miguel Hidalgo nivel 1 y nivel 2.
A21NR0067	Adquisición de licencias para la Dirección de Modernización Administrativa	0%	1,300,000.00	1,299,432.00	0.00	1,299,432.00	0.00	0.00	1,299,432.00	Adquisición de 1200 Licencias de Google G-Suite.
A21NR0075	Adquisición de cámaras de video vigilancia para los comités vecinales o pueblos originarios 2021	0%	14,722,689.00	11,013,413.00	0.00	10,328,640.00	0.00	0.00	10,328,640.00	Al periodo no se reportan avances de las acciones a realizar, toda vez que estos recursos han sido adecuados a los proyectos a ejecutar, de acuerdo a la "Guía Operativa para el Ejercicio de los Recursos del Presupuesto Participativo 2021, de las Alcaldías de la Ciudad de México, en los Proyectos Ganadores de los años 2020 y 2021, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 07 de julio de 2021. Número 634 bis.
A21NR0083	Adquisición de mobiliario, equipo médico y de laboratorio para la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia	100%	313,634.00	118,253.30	118,253.30	0.00	118,253.30	82,799.06	118,253.30	Se realizó la adquisición de sillas, carpas, mesas, tanques de oxígeno y cargadores de baterías.
A21NR0091	Adquisición de equipo aeroespacial y herramientas para la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia	0%	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo se identifica la reorientación de los recursos a otras prioridades de gasto.
A21NR0192	Adquisición de despachadores de gel antibacterial con termómetro infrarrojo incluido	100%	0.00	346,724.00	346,724.00	0.00	346,724.00	346,724.00	346,724.00	Adquisición de 25 kioscos despachadores de gel antibacterial para colocarlos en los distintos inmuebles de la Alcaldía Miguel Hidalgo y con ello contar con las medidas sanitarias para las y los trabajadores de la Alcaldía y las personas que transitan en ella.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD11 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0334	Adquisición de escáner para la Dirección General de Obras de la Alcaldía Miguel Hidalgo	100%	0.00	92,295.79	92,295.79	0.00	92,295.79	92,295.79	92,295.79	Derivado del contrato 113-AMH-DGA-2021 la Dirección General de Obras recibió la adquisición de dos escáner, los cuales se encuentran en funcionamiento y bajo resguardo de la Subdirección de Planeación y Contratos, a efecto de digitalizar la información de obras generadas en la Dirección.
O20ML0061	Continuación de la Construcción del Nuevo Edificio de la Alcaldía Miguel Hidalgo	100%	46,064,487.00	46,064,487.00	45,946,044.60	118,442.40	45,946,044.60	45,946,044.60	46,064,487.00	1.-Construcción de oficinas en azotea (estructura metálica, muros de mampostería, muros, plafón y pisos, cancelería, carpinterías, pintura, etc.). 2.-instalaciones eléctricas en 1ro al 3er nivel (azotea). 3.-Instalación y equipo de voz y datos en 1ro al 3er nivel (azotea).
O21NR0020	Mantenimiento de Infraestructura Vial, Zonas Verdes y Espacios Públicos para Comités Vecinales o Pueblos Originarios 2021	67%	4,536,075.00	3,306,535.00	0.00	2,533,367.54	0.00	0.00	2,533,367.54	Se realizaron los trabajos que requieren los comités ciudadanos relativos con su presupuesto participativo.
O21NR0021	Mantenimiento de infraestructura vial, zonas verdes y espacios públicos para comités vecinales o pueblos originarios 2021	57%	1,556,523.00	2,264,164.00	548,623.86	1,705,498.49	548,623.86	0.00	2,254,122.35	Se realizaron los trabajos que requieren los comités ciudadanos relativos con su presupuesto participativo.
O21NR0022	Construcción Rehabilitación, Sectorización y Operación de la Infraestructura de agua Potable para Comités Vecinales o Pueblos Originarios 2021	35%	2,446,967.00	4,284,617.00	0.00	4,280,330.15	0.00	0.00	4,280,330.15	Se realizaron los trabajos que requieren los comités ciudadanos relativos con su presupuesto participativo.
O21NR0023	Rehabilitación de la infraestructura de agua potable en la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo fue necesario llevar a cabo el movimiento presupuestal, con la finalidad de adecuar recursos compensados para crear Acciones Sociales y con ello apoyar a la población de la Alcaldía ante la pandemia generada por el virus COVID-19, este movimiento sólo fue posible una vez que la Dirección General de Obras informó la reorientación interna de los proyectos de inversión mediante obra por contrato, por lo que algunos de estos no fue necesaria su continuación, relacionada con los proyectos "Rehabilitación de la Infraestructura de Agua Potable", "Estudios de Preinversión de Obra Pública", "Rehabilitación de Centros Deportivos". Cabe destacar que derivado de la pandemia ocasionada por el Virus Sars-Cov-2 (COVID-19), el cual ha atraído consecuencias graves, afectando a la población de la Alcaldía, generado que las necesidades de la población se orienten hacia otras prioridades, distintas a las plasmadas en la proyección de obras por ejecutar durante el Ejercicio Fiscal 2021.
O21NR0074	Rehabilitación de Espacios Públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	100%	30,000,000.00	34,913,852.47	34,196,833.67	717,018.80	34,196,833.67	33,967,153.67	34,913,852.47	Se realizaron trabajos de trazo y nivelación, excavación, construcción de muros o enrejados, mejoramiento de terreno, construcción de estructuras, aplicación de pintura de esmalte, suministro y colocación de mobiliario urbano (se colocarán juegos infantiles, bancas y juegos de mesa para el esparcimiento de las personas que visiten el lugar); esto efectuado en Gutenberg y Av. De los maestros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD11 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO									
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O21NR0088	Estudios de Preinversion de Obra Pública	0%	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo fue necesario llevar a cabo el movimiento presupuestal, con la finalidad de adecuar recursos compensados para crear Acciones Sociales y con ello apoyar a la población de la Alcaldía ante la pandemia generada por el virus COVID-19, este movimiento sólo fue posible una vez que la Dirección General de Obras informó la reorientación interna de los proyectos de inversión mediante obra por contrato, por lo que algunos de estos no fue necesaria su continuación, relacionada con los proyectos "Rehabilitación de la Infraestructura de Agua Potable", "Estudios de Preinversión de Obra Pública", "Rehabilitación de Centros Deportivos". Cabe destacar que derivado de la pandemia ocasionada por el Virus Sars-Cov-2 (COVID-19), el cual ha atraído consecuencias graves, afectando a la población de la Alcaldía, generado que las necesidades de la población se orienten hacia otras prioridades, distintas a las plasmadas en la proyección de obras por ejecutar durante el Ejercicio Fiscal 2021.
O21NR0101	Mejoramiento del alumbrado público en la Alcaldía Miguel Hidalgo	100%	6,000,000.00	13,994,463.17	13,980,562.46	13,900.71	13,980,562.46	13,980,562.46	13,994,463.17	13,994,463.17	Se realiza el suministro y colocación de luminarias modelo mini urban led de 4 metros de altura, en ambas aceras de la calle de golfo de san Lorenzo, contara con todo lo necesario para la correcta instalación eléctrica , procedimiento se hará el trazo y corte de zanja de aprox. 3.25 cm de ancho y 40 cm de profundidad a todo lo largo de los tramos de las cuadra a intervenir para hacer el tendido de la tubería de pvc pesado, , suministro e instalación de conductores, foto celdas, excavación para fabricación de dados armados con anclas para sujetar los postes de las luminarias mini urban led, se compacta y se cierran zanjas por los trabajos con concreto hidráulico.
O21NR0112	Balazamiento de vialidades secundarias en la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se reoriento el recurso hacia otras necesidades.
O21NR0122	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias en la Alcaldía Miguel Hidalgo	100%	8,000,000.00	9,016,302.18	9,016,302.17	0.01	9,016,302.17	9,016,302.17	9,016,302.18	9,016,302.18	Se realizan trabajos de bacheo, mediante la definición de una figura geométrica donde se presenta el bache de la calle, cuidando evitar que quede material suelto al momento de aplicación; se aplicó un riego de liga a razón de 0.7 litros por metro cuadrado, para finalmente agregar el material de carpeta asfáltica compactada, cuidando para esta última etapa la temperatura y calidad. Asimismo, se realiza construcción de carpeta asfáltica, tendido y compactación al 95% de su densidad máxima por medios mecánicos esto en diversos puntos de la colonia Agricultura.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD11 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0132	Renovación de Banquetas y Guarniciones de la Alcaldía Miguel Hidalgo	100%	10,000,000.00	14,627,756.09	14,626,414.58	1,341.51	14,626,414.58	14,626,414.58	14,627,756.09	Se realiza la renovación de banquetas, mediante los siguientes trabajos: Detectar deterioro de las banquetas con la finalidad de verificar las dimensiones del área a atender, así como las acciones previas requeridas (retiro de material dañado, retiro de raíz de árbol, verificación de existencia de líneas de gas, luz o cable), una vez lo anterior, se procederá a llevar a cabo la demolición de la banqueta y guarnición existente, posteriormente realizarán trabajos de acarreo de demolición, se mejorará y compactará el terreno, procediéndose a colocar el concreto a utilizar, dejando su junta constructiva para la dilatación del material a utilizar y evitar se estrele el concreto. Los trabajos se han realizado en las colonias Huichapán, Manuel Ávila Camacho, San Diego Ocoyoacac, Argentina Antigua, Argentina Poniente, Torre Blanca, Tacuba, 5 de Mayo, Francisco I. Madero, Popo, Cuauhtémoc Pensil, Dos Lagos, Granada, Modelo Pensil, Los Manzanos, Peralitos, Popotla, Anáhuac I y II Sección, Tlalpana, Verónica Anzures, Anzures, Polanco Secc. I - V, Irrigación, Lomas de Sotelo, 10 de Abril, 16 de Septiembre, América, Daniel Garza, Ampliación Daniel Garza, Observatorio, Escandón, San Miguel Chapultepec, Agricultura.
O21NR0142	Rehabilitación de la Infraestructura Comercial Pública de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo fue necesario llevar a cabo el movimiento presupuestal, con la finalidad de adecuar recursos compensados para crear Acciones Sociales y con ello apoyar a la población de la Alcaldía ante la pandemia generada por el virus COVID-19, este movimiento sólo fue posible una vez que la Dirección General de Obras informó la reorientación interna de los proyectos de inversión mediante obra por contrato, por lo que algunos de estos no fue necesaria su continuación, relacionada con los proyectos "Rehabilitación de la Infraestructura de Agua Potable", "Estudios de Preinversión de Obra Pública", "Rehabilitación de Centros Deportivos". Cabe destacar que derivado de la pandemia ocasionada por el Virus Sars-Cov-2 (COVID-19), el cual ha atraído consecuencias graves, afectando a la población de la Alcaldía, generado que las necesidades de la población se orienten hacia otras prioridades, distintas a las plasmadas en la proyección de obras por ejecutar durante el Ejercicio Fiscal 2021.
O21NR0151	Rehabilitación de la Infraestructura Pública	0%	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se reoriento el recurso hacia otras necesidades.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD11 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO									
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O21NR0160	Rehabilitación de Centros Deportivos de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0%	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo fue necesario llevar a cabo el movimiento presupuestal, con la finalidad de adecuar recursos compensados para crear Acciones Sociales y con ello apoyar a la población de la Alcaldía ante la pandemia generada por el virus COVID-19, este movimiento sólo fue posible una vez que la Dirección General de Obras informó la reorientación interna de los proyectos de inversión mediante obra por contrato, por lo que algunos de estos no fue necesaria su continuación, relacionada con los proyectos "Rehabilitación de la Infraestructura de Agua Potable", "Estudios de Preinversión de Obra Pública", "Rehabilitación de Centros Deportivos". Cabe destacar que derivado de la pandemia ocasionada por el Virus Sars-Cov-2 (COVID-19), el cual ha atraído consecuencias graves, afectando a la población de la Alcaldía, generado que las necesidades de la población se orienten hacia otras prioridades, distintas a las plasmadas en la proyección de obras por ejecutar durante el Ejercicio Fiscal 2021.
O21NR0169	Rehabilitación al sistema de drenaje y alcantarillado de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se reorientó el recurso hacia otras necesidades.
O21NR0176	Rehabilitación de escuelas de educación básica de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	4,629,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se reorientó el recurso hacia otras necesidades.
O21NR0183	Suministro de Luminarias para Comités Vecinales o Pueblos Originarios 2020	50%	15,142,749.00	15,968,685.00	5,607,731.87	10,329,846.62	5,607,731.87	0.00	15,937,578.49	15,937,578.49	Se realizaron los trabajos que requieren los comités ciudadanos relativos con su presupuesto participativo.
O21NR0204	Mantenimiento de Infraestructura Vial, Zonas Verdes y Espacios Públicos para comités vecinales o pueblos originarios 2020	100%	1,743,345.00	1,743,345.00	729,143.21	1,003,812.72	729,143.21	0.00	1,732,955.93	1,732,955.93	Se realizaron los trabajos que requieren los comités ciudadanos relativos con su presupuesto participativo.
O21NR0205	Mantenimiento de Infraestructura Vial, Zonas Verdes y Espacios Públicos para los Comités Vecinales o Pueblos Originarios 2020	50%	9,276,827.00	9,832,741.00	3,872,341.08	5,764,176.48	3,872,341.08	0.00	9,636,517.56	9,636,517.56	Se realizaron los trabajos que requieren los comités ciudadanos relativos con su presupuesto participativo.
O21NR0206	Construcción Rehabilitación, Sectorización y Operación de la Infraestructura de agua Potable para los Comités Vecinales o Pueblos Originarios 2020	50%	700,214.00	1,719,155.00	0.00	1,719,144.50	0.00	0.00	1,719,144.50	1,719,144.50	Se realizaron los trabajos que requieren los comités ciudadanos relativos con su presupuesto participativo.
O21NR0207	Tratamiento y Saneamiento de Aguas Residuales, drenaje y Alcantarillado para los Comités Vecinales o Pueblos Originarios 2020	50%	2,011,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizaron los trabajos que requieren los comités ciudadanos relativos con su presupuesto participativo.
O21NR0208	Instalación y suministro de luminarias para comites vecinales o pueblos originarios 2021	72%	18,344,023.00	20,782,783.00	379,022.43	19,703,688.09	379,022.43	0.00	20,082,710.52	20,082,710.52	Se realizaron los trabajos que requieren los comités ciudadanos relativos con su presupuesto participativo.
O21NR0209	Mantenimiento de Infraestructura Vial, Zonas Verdes y Espacios Públicos para Comités Vecinales o Pueblos Originarios 2021	50%	1,259,599.00	3,208,011.00	0.00	2,353,086.96	0.00	0.00	2,353,086.96	2,353,086.96	Se realizaron los trabajos que requieren los comités ciudadanos relativos con su presupuesto participativo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD11 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR0293	Relleno de minas y estudio en la Alcaldía Miguel Hidalgo	100%	0.00	1,100,355.97	997,337.02	0.00	997,337.02	997,337.02	997,337.02	Se realizaron los preparativos necesarios, para el relleno de excavaciones para estructuras, con material producto de la excavación y con material (tepetate), compactado en diferentes grados por medios mecánicos o con pisón de mano, suministro, fabricación y colocación de mezcla fluida de mortero constituida por agua-cemento-bentonita-arena en la mina detectada en sur 130, en la Alcaldía Miguel Hidalgo.
O21NR0518	Rehabilitación de infraestructura pública de Servicios Urbanos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	100%	0.00	599,257.04	598,953.02	304.02	598,953.02	598,953.02	599,257.04	Las acciones realizadas corresponden a trabajos de mantenimiento mayor a oficinas administrativas de sus áreas, así como rehabilitación del aviario en Parque Lincoln.
O21NR0579	Rehabilitación de la Av. Horacio en el tramo de Alejandro Dumas a Moliere	100%	0.00	14,070,000.00	0.00	13,726,345.85	0.00	0.00	13,726,345.85	Se encuentra en proceso de terminación los trabajos de Rehabilitación de la Av. Horacio en el tramo de Alejandro Dumas a Moliere que a la fecha se encuentran en revisión de los avances de obra.
O21NR0580	Rehabilitación de Cabeceras de Camellon Darwin	100%	0.00	6,615,000.00	335,061.70	5,433,557.83	335,061.70	0.00	5,768,619.53	Se encuentra en proceso de terminación los trabajos de Rehabilitación de Cabeceras de Camellon Darwin, que a la fecha se encuentran en revisión de los avances de obra.
O21NR0581	Cruces seguros en torno a la Glorieta Prado Sur y Blvd. De los Virreyes	100%	0.00	10,500,000.00	5,664,180.41	4,825,811.75	5,664,180.41	0.00	10,489,992.16	Se encuentra en proceso de terminación los trabajos de Cruces seguros en torno a la Glorieta Prado Sur y Blvd. De los Virreyes, que a la fecha se encuentran en revisión de los avances de obra.
O21NR1308	Rehabilitación, Mantenimiento y Conservación de Vialidades Secundarias Dentro del Perímetro de la Alcaldía	100%	0.00	19,753,613.71	0.00	19,528,436.59	19,528,436.59	0.00	19,528,436.59	Con recursos federales destinados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS-2021), se realizan trabajos de bacheo, mediante la definición de una figura geométrica donde se presenta el bache de la calle, cuidando evitar que quede material suelto al momento de aplicación; se aplicó un riego de liga a razón de 0.7 litros por metro cuadrado, para finalmente agregar el material de carpeta asfáltica compactada, cuidando para esta última etapa la temperatura y calidad. Asimismo, se realiza construcción de carpeta asfáltica, tendido y compactación al 95% de su densidad máxima.
O21NR1309	Supervisión Técnica Administrativa y Financiera de los Trabajos de Rehabilitación, Mantenimiento y Conservación de Vialidades Secundarias dentro del Perímetro de la Alcaldía	100%	0.00	610,284.51	0.00	586,635.55	586,635.55	0.00	586,635.55	Con recursos federales destinados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS-2021), se realiza la supervisión de la Rehabilitación de superficie de rodamiento (repavimentación) en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la demarcación territorial.
---	---	---	252,257,150.00	282,798,401.03	156,954,122.97	118,668,438.57	177,069,195.11	139,552,884.17	275,622,561.54	---



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
021NR0056	Sustitución alumbrado en el centro de Villa Milpa Alta, por luminarias tipo colonial	100%	4,001,162.00	5,296,678.00	4,041,517.90	1,255,159.10	5,296,677.00	4,041,517.90	5,296,677.00	Sustituir luminarias tipo OV-1900 del centro de la comunidad de Villa Milpa Alta, consistente en el desmontaje de luminaria existente en mal estado, aplicación de pintura en postes existentes, suministro y colocación de luminaria tipo OV-1900, consistente en suministro y colocación de base de concreto para poste, suministro y colocación de poste tipo Mérida y Suministro y colocación de luminarias tipo OV-1900 con alimentadores eléctricos de cable tipo thw.
021NR0075	Luminarias de última generación para proyecto de iluminación especial en toda la colonia: seguridad, cuidado ambiental y recuperación de espacios	100%	3,898,315.00	5,456,143.00	3,656,945.23	1,791,146.76	5,448,091.99	3,656,945.23	5,448,091.99	Sustitución de 74 luminarias en mal estado de las diversas calles, consistente en: el desmontaje de lámpara de alumbrado público existente, el suministro, instalación y prueba de luminarias en tecnología LED con sistema modular, implementar más iluminación en las diversas calles que lo requiera, consistente en: Suministro y colocación de 82 bases de concreto para poste, suministro y colocación de poste de alumbrado público, el suministro, instalación y prueba de luminarias en tecnología LED con sistema modular y Suministro, instalación y pruebas de conductores eléctricos (cable de cobre) tipo de THW, para alimentación eléctrica.
021NR0089	Presupuesto Participativo 2021	#1DIV/01	38,880,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
021NR0523	Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento de la Infraestructura Educativa ubicada dentro del perímetro de la Alcaldía Milpa Alta	100%	0.00	5,000,000.00	4,329,315.62	670,684.38	5,000,000.00	4,329,315.62	5,000,000.00	Rehabilitación y Mantenimiento General a (8) Planteles de Nivel Básico: Escuela Secundaria No. 37 "Emiliano Zapata", Jardín de Niños Insurgentes y Jardín de Niños Calnahuac en Villa Milpa Alta; Centro de Atención Múltiple Núm. 44 (CAM), Jardín de Niños Tlazcaltenco y Secundaria Técnica "Plan de Ayala" en San Pablo Oztotepec; Secundaria "Antonio Caso" en San Pedro Atocpan y Escuela Primaria "Tlaloc" en San Agustín Ohtenco, con trabajos de Aplicación de pintura, Rehabilitación y mantenimiento hidrosanitaria (mamparas y tinacos), impermeabilización y trabajos en general.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
021NR0524	Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento al Gimnasio G1	100%	0.00	2,800,000.00	2,240,000.00	560,000.00	2,800,000.00	2,240,000.00	2,800,000.00	Rehabilitación y Mantenimiento al Gimnasio G1 (1 DEP), trabajos a realizar: sustitución de duela (desmantelamiento de piso a base de duela de madera), Mantenimiento a azoteas (suministro y colocación de goteros, tapajuntas, molduras y canalones, impermeabilización en azotea), Instalación de calentadores solares, Instalación hidráulica en regaderas, así como sustitución de acabados en regaderas en el Gimnasio de Villa Milpa Alta.
021NR0525	Trabajos de Rehabilitación de Caminos de penetración (Sacacosechas) ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Milpa Alta	100%	0.00	5,000,000.00	3,800,224.50	1,199,775.50	5,000,000.00	3,800,224.50	5,000,000.00	Rehabilitación de Caminos de penetración en 19,802.00 M², trabajos a realizar: trazo y nivelación, despalme de material por medios mecánicos, carga y acarreo del material producto del despalme, conformación y compactación de la capa subrasante, construcción de base hidráulica con grava cementada, acarreo en camión de grava cementada, barrido previo al riego de impregnación, riego de liga, construcción de Carpeta de Concreto asfáltico, sello con cemento aplicado a la Carpeta Asfáltica, como lo marca la Normatividad Ambiental, todo lo anterior en los pueblos de: Villa Milpa Alta, San Lorenzo Tlacoyucan, Santa Ana Tlacotenco, San Juan Tepenahuac, San Jerónimo Miacatlán, San Francisco Tecoxpa, San Antonio Tecomiltl, San Pedro Atocpan, San Pablo Oztotepec, San Salvador Cuauhtenco, San Bartolomé Xicomulco en la Alcaldía Milpa Alta.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0526	Trabajos de Rehabilitación (Reencarpetao) de calles y avenidas, ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Milpa Alta	100%	0.00	7,169,258.69	5,404,104.23	1,765,154.46	7,169,258.69	5,404,104.23	7,169,258.69	Rehabilitación (Reencarpetao) de calles y avenidas en 13,166.00 M <sup>2</sup> trabajos a realizar: trazo y nivelación para desplante de estructura de vialidad, fresado de pavimento de concreto asfáltico con máquina perfiladora, acarreo en camión al primer kilómetro, acarreo en camión de material producto de fresado de carpeta de concreto asfáltico, renivelación de brocales de Fo. Fo. de 60 cms. de diámetro, suministro y colocación de brocal y tapa de polietileno alta resistencia para pozo de visita, barrido de base previo al riego de impregnación, riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K, acarreo de emulsión asfáltica para impregnación o riego de liga y carpeta de concreto asfáltico templado con agregado de 19 mm (¾") de diámetro de 5 cms. de espesor compactado al 90% de su densidad teórica, todo lo anterior en calles y avenidas de los pueblos de: Villa Milpa Alta, San Lorenzo Tlacoyucan, Santa Ana Tlacotenco, San Juan Tepenahuac, San Jerónimo Miacatlán, San Francisco Tecoxpa, San Agustín Ohtenco, San Antonio Tecomitl, San Pedro Atocpan, San Pablo Oztotepec, San Salvador Cuauhtenco, San Bartolomé Xicomulco en la Alcaldía Milpa Alta.
O21NR0527	Sustitución de Luminarias existentes a Luminaria Led con tecnología de Leds en Avenidas Principales	100%	0.00	4,500,000.00	3,641,389.69	858,610.31	4,500,000.00	3,641,389.69	4,500,000.00	Sustitución de 390 (LUM) Luminarias se llevaran a cabo trabajos de Instalación de (90) Luminarias, incluye cimiento, poste, brazo y luminaria y sustitución (300) Luminarias con brazo con tecnología de punta de luz a base de LED ultra brillante, con un promedio de vida de 5,000 hrs. de bajo consumo energético y menor peso, alimentadas mediante paneles solar fotovoltaicos y batería recargable.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0584	Trabajos para la Terminación del Auditorio de la Casa de Cultura de San Lorenzo Tlacoyucan.	100%	0.00	2,200,000.00	1,303,620.89	896,379.10	2,199,999.99	1,303,620.89	2,199,999.99	Terminación del Auditorio en la Casa de Cultura de San Lorenzo Tlacoyucan (1 INM), trabajos a realizar: construcción de muros perimetrales (trazo y nivelación para desplante de estructuras, muros junteados con mortero, cemento, arena, castillos de concreto hidráulico, Impermeabilización de azotea, relleno en azotea, chaffán), herrería y cancelería (suministro y colocación de puertas de lámina negra acanalada, suministro y colocación de elementos de aluminio, cerraduras y herrajes), Estrado y vestidores y cabina de audio; Drenaje pluvial (suministro, instalación y pruebas de tuvo de PVC tipo sanitario), Instalaciones eléctricas y de aluminio, acabados, pinturas y construcción de área de gradas.
O21NR0913	Iluminando las calles de la Conchita Tetelco	100%	0.00	2,267,881.00	1,582,725.44	685,155.56	2,267,881.00	1,582,725.44	2,267,881.00	Se llevaran a cabo trabajos de Instalación de (45) Luminarias, incluye cimiento, poste, brazo y luminaria y sustitución (145) Luminarias con brazo con tecnología de punta de luz a base de LED ultra brillante, con un promedio de vida de 5,000 hrs. de bajo consumo energético y menor peso, alimentadas mediante paneles solar fotovoltaicos y batería recargable.
O21NR0914	Iluminación en calle Morelos	100%	0.00	2,178,509.00	1,522,672.87	655,836.13	2,178,509.00	1,522,672.87	2,178,509.00	Se llevaran a cabo trabajos de Instalación de (42) Luminarias, incluye cimiento, poste, brazo y luminaria y sustitución (140) Luminarias con brazo con tecnología de punta de luz a base de LED ultra brillante, con un promedio de vida de 5,000 hrs. de bajo consumo energético y menor peso, alimentadas mediante paneles solar fotovoltaicos y batería recargable.
O21NR0966	Mejoramiento de la Imagen Urbana	100%	0.00	4,640,699.00	4,136,242.44	504,456.56	4,640,699.00	4,136,242.44	4,640,699.00	Mejoramiento de Imagen Urban a (ESP), se llevarán a cabo trabajos para la Renovación de Banquetas, estampados, mejoramiento de fachadas, pintura, suministro de luminarias, concreto de asfalto estampado, suministro y colocación de bolardos en calles y avenidas del pueblo de San Salvador Cuauhtenco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0967	Iluminando tu Camino haciéndolo seguro, iluminando tu Coordinación en San Bartolome Xicomulco	100%	0.00	2,766,576.00	2,351,590.36	414,985.64	2,766,576.00	2,351,590.36	2,766,576.00	Se llevaran a cabo trabajos de Instalación de (120) Luminarias, incluye cimientto, poste, brazo y luminarias OB15 aditivos ceramicos, en el poblado de San Bartolomé Xicomulco
O21NR0968	Rehabilitación del Parque Coyohicallan	100%	0.00	5,069,974.00	4,039,890.76	1,030,083.24	5,069,974.00	4,039,890.76	5,069,974.00	Se realizarán trabajos para la recuperación del parque Coyohicallan, creación de terrazas, senderos, iluminación y mesas de concreto, así como el cambio de empedrado suministro y habilitado de juegos infantiles, construcción de ciclovia, rehabilitación de jardinería y rehabilitación de alumbrado
O21NR0969	Repavimentación y cambio de coladeras en mal Estado	100%	0.00	4,076,735.00	2,543,880.25	1,532,844.75	4,076,725.00	2,543,880.25	4,076,725.00	Se realizarán trabajos de trazo y nivelación, fresado de carpeta, carga mecánica, acarreo en camión al 1er kilometro y descarga de material de demolición, acarreo de material fresado en kilometro subsecuente, barrido de base previo al riego de liga, riego de liga, acarreo kilometros subsecuente al riego de liga, construcción de carpeta asfáltica de concreto asfáltico de 7.5 cms. de espesor, acarreo de concreto asfáltico kilometro subsecuente
O21NR0970	Pavimentación con concreto hidráulico en calles del pueblo de San Agustín Ohtenco	100%	0.00	2,356,271.00	2,101,122.21	255,148.79	2,356,271.00	2,101,122.21	2,356,271.00	Se realizarán trabajos de Reencarpetado en las calles Secundarias de San Agustín Ohtenco como son: Las Flores, Granaditas, Cerrada Niños Héroeos y Callejón Matamoros
O21NR0971	Introducción y conexión de Red de Drenaje en diversas calles de San Francisco Tecoxpa	100%	0.00	2,873,834.00	2,299,067.20	574,766.80	2,873,834.00	2,299,067.20	2,873,834.00	Se realizarán trabajos de Sustitución de 1,995 ML para la conexión a la Red de Drenaje Sanitario en AV. Del Trabajo y Callejón Juárez Norte y Francisco I. Madero y Miltongo con tubería de PVC corrugada, espiga campana de 4" de Ø, incluyendo pozo de visita y Brocal de concreto polimérico.
O21NR1318	Instalación de luminarias tipo rústico en diversas calles de San Antonio Tecomítl.	100%	0.00	5,521,360.00	4,969,225.04	552,134.96	5,521,360.00	4,969,225.04	5,521,360.00	Sustituir Luminarias tipo OV-1900 del primer cuadro del poblado de San Antonio Tecomítl, consistente en el desmontaje de Luminarias en mal estado, aplicación de pintura en postes existentes, suministro y colocación de Luminarias tipo OV-1900, consistentes en suministro y colocación de base de concreto para poste, suministro y colocación de poste tipo Mérida y suministro y colocación de Luminarias tipo OV-1900 con alimentadores eléctricos de cable Tipo THW.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
021NR1319	Rehabilitación del "Arco Techo en la Plaza Cívica"	100%	0.00	2,454,231.00	2,226,981.03	227,249.97	2,454,231.00	2,226,981.03	2,454,231.00	Rehabilitación del "Arco Techo en la plaza cívica", trabajos a realizar: cimentación a base de zapatas aisladas, traves de liga, columnas de acero, estructuras de acero, multipanel como cubierta, recubriendo un área aproximada de 1,000 M²
021NR1320	Construcción de Barda perimetral, Guarnición y Banqueta en calles de San Juan Tepenahuac	100%	0.00	2,255,850.00	1,806,972.21	448,877.79	2,255,850.00	1,806,972.21	2,255,850.00	Se realizarán trabajos de construcción de Guarniciones en Calle Vicente Guerrero Sur y Prolongación Vicente Guerrero Sur. Meta 2: (3,759 M²) Se realizarán trabajos de construcción de Banquetas y barda perimetral de piedra brasa en calle Vicente Guerrero Sur y Prolongación Vicente Guerrero Sur.
021NR1321	Colocación de postes, luminarias y cableado "Infraestructura Urbana"	100%	0.00	2,750,415.00	2,225,827.65	524,587.35	2,750,415.00	2,225,827.65	2,750,415.00	Se realizaran trabajos de colocación de postes, luminarias y cableado, suministro y colocación de 150 postes de acero, 150 luminarias OB15 aditivos ceramicos, dichos trabajos se realizarán en San Lorenzo Tlacoyucan.
021NR1322	Mantenimiento de Drenaje en el pueblo de San Pedro Atocpan	100%	0.00	3,852,444.00	2,619,664.82	1,232,779.18	3,852,444.00	2,619,664.82	3,852,444.00	Se realizaran trabajos de sustitución de 2,140 ML de Tubería de polietileno de 12" y 18" de ø en calle Cuauhtemoc Norte entre las calles Fray Bartolome de las Casas y Azcayacatl en San Pedro Atocpan
021NR1323	Adecuación de la Red Secundaria de Agua Potable en Santa Ana Tlacotenco	100%	0.00	3,729,216.00	0.00	3,729,216.00	3,729,216.00	-	3,729,216.00	Se llevarán a cabo trabajos de trazo y nivelación, excavación, suministro e instalación de 2,825 M.L. de tubo de fibrocemento clase A-5, colocación de piezas especiales, construcción de cajas tipo para operación de válvulas en calles de Santa Ana Tlacotenco
021NR1324	Reencarpetado (estampado) en calles del pueblo de San Agustín Ohtenco	100%	0.00	2,587,963.00	2,137,833.63	450,129.37	2,587,963.00	2,137,833.63	2,587,963.00	Se llevarán a cabo trabajos de trazo y nivelación, preparación de Carpeta Asfáltica, riego de impregnación, riego de liga y Construcción de 4,313 M² de Carpeta Asfáltica de concreto asfáltico (estampado) de las calles Secundarias de San Agustín Ohtenco como son: Niños Héroes Oriente, Matamoros, las Flores, Hidalgo y Granaditas en San Agustín Ohtenco



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
021NR1325	Pavimentación con cambio de coladera y alumbrado público	100%	0.00	6,069,211.00	5,239,222.75	829,988.25	6,069,211.00	5,239,222.75	6,069,211.00	Se llevarán a cabo trabajos de trazo y nivelación, preparación de Carpeta Asfáltica, riego de impregnación, riego de liga y Construcción de 3,612 M <sup>2</sup> de Carpeta Asfáltica (concreto asfáltico) de las calles Secundarias de San Antonio Tecomitl Meta 2: (63 LUM) Se llevara a cabo la instalacion de 63 luminarias en calles Secundarias de San Antonio Tecomitl
021NR1326	Mantenimiento a la red Secundaria de drenaje "Evitemos la inundación en nuestro pueblo"	100%	0.00	3,002,813.00	2,553,539.75	449,273.25	3,002,813.00	2,553,539.75	3,002,813.00	Se llevarán a cabo trabajos para el suministro e instalación de 275 ML de tubo de polietileno alta densidad corrugado de 610 mm (24") de Ø con campana bicapa o reforzada y empaque, en las calles de Francisco I. Madero Norte, AV. 5 de Mayo esq. Con Hidalgo, calle Hidalgo esq. Con Independencia, calle Hidalgo esq. Con Juárez en San Bartolomé Xicomulco
021NR1327	Instalación de Luminarias en diversas ubicaciones de la Colonia. Seguridad, cuidado Ambiental y Recuperación de Espacios	100%	0.00	3,220,258.00	2,650,632.95	569,625.05	3,220,258.00	2,650,632.95	3,220,258.00	Adquisición e Instalación de Luminarias Especiales marca "Microplus Germany" en toda la Unidad Territorial: priorizando las zonas objetivamente menos iluminadas y más transitadas, así como aquellas que no sean susceptibles de iluminación por parte de la Administración Pública de la CDMX como parte de las tareas sustantivas
021NR1328	Continuación y Conclusión del Techado de la Plaza Cívica (San Jerónimo Miacatlán)	100%	0.00	2,751,044.00	1,961,697.65	789,346.35	2,751,044.00	1,961,697.65	2,751,044.00	Se llevarán a cabo trabajos para la continuación y conclusión del Techado de la Plaza Cívica (San Jerónimo Miacatlán), recubriendo un área aproximada de 1,000 M <sup>2</sup>
021NR1329	Sustitución del Drenaje camino a San Juan (San Juan Tepenahuac)	100%	0.00	2,542,036.00	2,168,377.94	373,658.06	2,542,036.00	2,168,377.94	2,542,036.00	Se llevarán a cabo trabajos de Sustitución de 208 ML de Red Secundaria de Drenaje consistente en cambio de tubería, habilitación de los pozos de visita y conexión a la Red primaria en Camino a San Juan Tepenahuac, con tubería de PVC corrugadode 610 mm (24") de Ø, espiga diagonal campana , incluye adecuación de pozo de vista existentes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR1330	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en Vialidades Secundarias: Calle Insurgentes entre las Cruces y camino Telera	100%	0.00	3,090,617.00	2,959,586.59	131,030.41	3,090,617.00	2,959,586.59	3,090,617.00	Se llevarán a cabo trabajos de trazo y nivelación, preparación de Carpeta Asfáltica, riego de impregnación, riego de liga y Construcción de 9,616 M <sup>2</sup> de Carpeta Asfáltica de concreto asfáltico, así como el cambio de coladeras que se encuentren dañadas en una superficie de rodamiento vial, considerando la nivelación de brocales, preparación de superficie, riego de liga y construcción de Carpeta de 5 cms. de espesor.
O21NR1331	Sustitución de Red Secundaria de Agua Potable	100%	0.00	3,873,730.00	3,486,410.43	387,319.57	3,873,730.00	3,486,410.43	3,873,730.00	Se realizarán trabajos de Sustitución de 2,934 ML de tubería de asbesto por tubería de polietileno de alta densidad de 4" y 6" respectivamente para la red de Agua Potable en el Poblado de Santa Ana Tlacotenco
O21NR1332	Construcción de Barda perimetral del Cendi (San Pablo Oztotepec)	100%	0.00	5,486,741.00	4,816,264.91	670,476.08	5,486,740.99	4,816,264.91	5,486,740.99	Se realizarán trabajos como trazo y nivelación para desplante de estructuras para edificación, Cimiento de Mampostería acabado común de piedra brasa, cimbra acabado común y descimbra en cadenas, castillos, cerramientos, cejas y repisones, suministro y colocación de concreto hidráulico, Construcción de Muro y colocación de malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, poste galvanizado cal. 18, poste de arranque cédula 30, suministro y colocación de retina horizontal, barra inferior, barra superior, espada simple y suministro y colocación de alambre liso galvanizado, así como alambre de púas no.12.5
O21NR1335	Rescatando a Cuauhtenco (Mejora de Imagen Urbana del casco de san Salvador Cuauhtenco)	100%	0.00	5,011,354.00	4,318,099.55	693,254.45	5,011,354.00	4,318,099.55	5,011,354.00	Se llevaran a cabo trabajos de Renovación de Banquetas, estampados, mejoramiento de fachadas, pintura, suministro de luminarias, concreto de asfalto estampado en el Casco de San Salvador Cuauhtenco



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 13 Alcaldía Tláhuac
Período:	enero-diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0406	Adquisición de 8 extintores de polvo químico seco	100%	0.00	9,497.48	9,497.48	0.00	9,497.48	9,497.48	9,497.48	Adquisición; Meta 1 (8 ESE) 8 extintores con capacidad de 4.5 kilogramos, tipo de extintor de polvo químico seco. Salvaguardar la integridad física de las personas que acuden al Centro Cultural Frida Kahlo, Centro Comunitario Malinalxochitl, Centro Integral acuatico y alberca olímpica Bicentenario de la Independencia.
O21NR0057	Presupuesto Participativo 2021	0%	55,547,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (58 CCD)De acuerdo a los requerimientos de cada comité y del proyecto ganador correspondiente a los resultados emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE), se realizarán los siguientes trabajos: Rehabilitación de banquetas y guarniciones, reencarpetado, poda de árboles, rehabilitación de espacios públicos e instalación de juegos infantiles, luminarias, impermeabilizar techos, pintar fachadas, entre otros rubros.
O21NR0263	Mantenimiento mayor a inmueble destinados para mercados, dentro de la alcaldía.	71%	0.00	20,000,000.00	14,155,145.32	5,826,741.10	14,155,145.32	14,155,145.32	19,981,886.42	Meta 1: (2 MER) Mantenimiento mayor a instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, pisos de concreto aparente, instalación eléctrica a base de contactos y apagadores, interruptores de seguridad y centros de carga, cambio de concentraciones, rehabilitación de instalación hidráulica y sanitaria, colocación de muebles hidráulicos y sanitarios, construcción de cisterna, mantenimiento mayor a oficinas, ducterías eléctricas, suspensión para tubería eléctrica aparente, colocación de luminarias y su suspensión, colocación de cortinas metálicas, herrería, colocación de letreros en locales, colocación de cortinas de acero principales, pintura vinílica y de esmalte en cubierta y muros, así como mantenimiento de la red secundaria de drenaje y desazolves mayores.
O21NR0264	Rehabilitación integral de diversas calles, dentro de la Alcaldía Tláhuac.	83%	0.00	58,461,117.58	48,554,593.62	9,816,349.87	48,554,593.62	48,554,593.62	58,370,943.49	Meta 1: (36000 m2)Trazo y corte de carpeta asfáltica; excavación por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes; relleno de zanjas; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro e instalación de piezas especiales; colocación y compactación de base de grava controlada; rehabilitación de tomas domiciliarias, fresado, pavimentación, banquetas, guarniciones, tratamiento de grietas y balzamiento.
O21NR0721	Reencarpetamiento en calles de los comités ganadores Presupuesto Participativo 2020 de la Alcaldía Tláhuac.	100%	0.00	5,413,814.00	5,412,650.52	1,163.48	5,412,650.52	5,412,650.52	5,413,814.00	Reencarpetamiento en calles por Meta 1: (1500M2) Trazo y nivelación de terreno, fresado de carpeta asfáltica, retiro de material producto de la excavación, imer kilómetro y kilómetros subsecuentes, suministro y aplicación de riego de impregnación, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica. Meta 2: (6 CCD).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 13 Alcaldía Tláhuac
Período:	enero-diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0722	Trabajos de cambio y mantenimiento de luminarias. Presupuesto Participativo 2020 de la Alcaldía Tláhuac.	97%	0.00	23,403,485.00	22,788,348.74	615,136.26	22,788,348.74	22,788,348.74	23,403,485.00	Trabajos de cambio y mantenimiento de luminarias Meta 1: (1000 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. Meta 2: (23 CCD)
O21NR0723	Trabajos en espacios deportivos y parques. Presupuesto Participativo 2020 de la Alcaldía Tláhuac.	89%	0.00	4,268,496.00	3,817,719.80	450,776.20	3,817,719.80	3,817,719.80	4,268,496.00	Trabajos en espacios deportivos y parques Meta 1: (5 ESP) Demoliciones, trazo y nivelación del terreno, excavación por medios manuales, excavación por medios mecánicos, retiro de material producto de la excavación, acarreo primer kilómetro y kilómetros subsiguientes, suministro y aplicación de pintura, jardinería, suministro y mantenimiento de las áreas deportivas colocación de mobiliario. Meta 2: (5 CCD)
O21NR0724	Trabajos de mantenimiento a la red hidrosanitaria. Presupuesto Participativo 2020 de la Alcaldía Tláhuac.	90%	0.00	2,028,558.00	1,823,370.96	205,187.04	1,823,370.96	1,823,370.96	2,028,558.00	Trabajos de mantenimiento a la red hidrosanitaria Meta 1: (400 ML) Se realizaron actividades de limpieza, trazo y nivelación, demoliciones, excavaciones de cepas por medios mecánicos, retiro de material, carga, acarreo, colocación y compactación de tepetate en capas de 20 cm., rellenos, construcción de pozos de visita, suministro y colocación de tuberías de polietileno de alta densidad, suministro y colocación de costales de plásticos rellenos de tepetate, aplicación de riego de impregnación, suministro y aplicación de riego de liga y bacheo de mezcla asfáltica y mantenimiento de la red hidráulica. Meta 2: (1 bom) Mantenimiento a una bomba. Meta 3: (2 CCD).
O21NR0725	Trabajos de mantenimiento a caminos y terracerías. Presupuesto Participativo 2020 de la Alcaldía Tláhuac.	90%	0.00	1,267,620.00	1,140,879.66	126,740.34	1,140,879.66	1,140,879.66	1,267,620.00	Trabajos de mantenimiento a caminos y terracerías por Meta 1: (87m2) Se realizaron actividades de limpieza, trazo y nivelación, remociones de material, excavaciones a cielo abierto por medios mecánicos, retiro de material, carga, acarreo, colocación y compactación de material producto de la excavación, rellenos, escarificación de volúmenes de tierra, incorporación de material permeable y su compactación para la renivelación de caminos. Meta 2: (2 CCD).
O21NR0804	Reencarpetamiento en calles de los comités ganadores. Presupuesto Participativo 2021 de la Alcaldía Tláhuac.	93%	0.00	10,061,681.00	9,397,289.49	664,391.51	9,397,289.49	9,397,289.49	10,061,681.00	Reencarpetamiento en calles de los comités Meta 1: (1,851 m2) Trazo y nivelación de terreno, fresado de carpeta asfáltica, retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsiguientes, suministro y aplicación de riego de impregnación, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica. Meta 2 (8 CCD).





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 13 Alcaldía Tiáhuac
Período:	enero-diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0805	Trabajos de cambio y mantenimiento de luminarias. Presupuesto Participativo 2021 de la Alcaldía Tiáhuac	96%	0.00	14,706,935.00	14,124,335.28	582,599.72	14,124,335.28	14,124,335.28	14,706,935.00	Trabajos de cambio y mantenimiento de luminarias Meta 1 (920 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. Meta 2 (22 CCD).
O21NR0806	Trabajos en espacios deportivos y parques. Presupuesto Participativo 2021 de la Alcaldía Tiáhuac.	100%	0.00	7,585,860.00	7,562,709.80	23,150.20	7,562,709.80	7,562,709.80	7,585,860.00	Trabajos en espacios deportivos y parques Meta1: (7 ESP) Demoliciones, trazo y nivelación del terreno, excavación por medios manuales, excavación por medios mecánicos, retiro de material producto de la excavación, acarreo primer kilómetro y kilómetros subsiguientes, suministro y aplicación de pintura, jardinería, suministro y mantenimiento de las áreas deportivas colocación de mobiliario. Meta 2 (7 CCD).
O21NR0807	Trabajos de mantenimiento de guarniciones y banquetas. Presupuesto Participativo 2021 de la Alcaldía Tiáhuac.	100%	0.00	5,366,630.00	5,365,459.42	1,170.58	5,365,459.42	5,365,459.42	5,366,630.00	Trabajos de mantenimiento de guarniciones y banquetas Meta 1: (1,364 m2) Trazo y nivelación de terreno, fresado de carpeta asfáltica, retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsiguientes, suministro y aplicación de riego de impregnación, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica. Meta 2: (3 CCD).
O21NR0808	Trabajos de mantenimiento a la red hidrosanitaria. Presupuesto Participativo 2021 de la Alcaldía Tiáhuac.	100%	0.00	1,644,987.00	1,643,332.62	1,654.38	1,643,332.62	1,643,332.62	1,644,987.00	Trabajos de mantenimiento a la red hidrosanitaria Meta 1: (400 ML) Se realizaron actividades de limpieza, trazo y nivelación, demoliciones, excavaciones de cepas por medios mecánicos, retiro de material, carga, acarreo, colocación y compactación de tepetate en capas de 20 cm., rellenos, construcción de pozos de visita, suministro y colocación de tuberías de polietileno de alta densidad, suministro y colocación de costales de plásticos rellenos de tepetate, aplicación de riego de impregnación, suministro y aplicación de riego de liga y bacheo de mezcla asfáltica y mantenimiento de la red hidráulica. Meta 2:(1 CCD).
O21NR0908	Reconstrucción de las líneas de drenaje en calles de los pueblos originarios. Presupuesto participativo 2020 de la Alcaldía Tiáhuac.	100%	0.00	1,583,688.00	1,583,687.99	0.01	1,583,687.99	1,583,687.99	1,583,688.00	Reconstrucción de las líneas de drenaje Meta 1: (50 ML) Se realizaron actividades de limpieza, trazo y nivelación, demoliciones, excavaciones de cepas por medios mecánicos, retiro de material, carga, acarreo, colocación y compactación de tepetate en capas de 20 cm., rellenos, construcción de pozos de visita, suministro y colocación de tuberías de polietileno de alta densidad, suministro y colocación de costales de plásticos, rellenos de tepetate, aplicación de riego de impregnación, suministro y aplicación de riego de liga; y bacheo de mezcla asfáltica y mantenimiento de la red hidráulica. Meta 2:(1 CCD)



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 13 Alcaldía Tláhuac
Período:	enero-diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0909	Reconstrucción de líneas de drenaje en calles de los pueblos originarios. Del Presupuesto Participativo 2021 de la Alcaldía Tláhuac	79%	0.00	1,530,713.00	1,210,331.67	320,381.33	1,210,331.67	1,210,331.67	1,530,713.00	Reconstrucción de las líneas de drenaje Meta 1: (50 ML) Se realizaron actividades de limpieza, trazo y nivelación, demoliciones, excavaciones de ceras por medios mecánicos, retiro de material, carga, acarreo, colocación y compactación de tepetate en capas de 20 cm., rellenos, construcción de pozos de visita, suministro y colocación de tuberías de polietileno de alta densidad, suministro y colocación de costales de plásticos, rellenos de tepetate, aplicación de riego de impregnación, suministro y aplicación de riego de liga; y bacheo de mezcla asfáltica y mantenimiento de la red hidráulica. Meta 2: (1 CCD)
O21NR1355	Rehabilitación del Centro Recreativo Punto Encuentra 2da etapa.	100%	0.00	7,856,800.00	7,855,180.10	1,619.90	7,855,180.10	7,855,180.10	7,856,800.00	Rehabilitación del Centro Recreativo Punto Encuentra Meta 1 (1 INM) Se llevarán a cabo los siguientes trabajos: desmobra de losa, suministro y colocación de instalaciones sanitarias, colocación de muebles sanitarios, instalación hidráulica, instalaciones eléctricas, aplanado en muros, aplicación de pintura en muros, aplicación de impermeabilizante, suministro y colocación de herrería, colocación de cancelería, suministro y colocación de loseta en pisos y trabajos de carpintería.
O21NR1373	Cambio y mantenimiento de luminarias de los pueblos originarios. Presupuesto participativo 2020 de la alcaldía Tláhuac.	87%	0.00	9,214,029.00	8,056,271.04	1,157,757.96	8,056,271.04	8,056,271.04	9,214,029.00	Cambiar y dar mantenimiento de luminarias de los pueblos originarios Meta 1: (172 p2) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. Meta 2: (6 CCD)
O21NR1374	Cambio y mantenimiento de luminarias de los pueblos originarios. Presupuesto participativo 2021 de la Alcaldía Tláhuac.	80%	0.00	8,623,151.00	6,920,233.99	1,702,917.01	6,920,233.99	6,920,233.99	8,623,151.00	Cambiar y dar mantenimiento de luminarias de los pueblos originarios Meta 1: (159 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. Meta 2: (6 CCD)



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac								
Período:		enero-diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR1442	Rehabilitación del Club de Adultos Mayores "Mar de Luz", Comité 11-011 Granjas Cabrera, "Recuperando mi centro comunitario" Presupuesto Participativo 2021 Alcaldía Tláhuac.	100%	0.00	678,984.00	676,979.16	2,004.84	676,979.16	676,979.16	678,984.00	Rehabilitación del Club de Adultos Mayores "Mar de Luz" Meta 1: (1 INM) Trazo y nivelación, demolición, excavaciones, retiro de material producto de la excavación, acarreo primer kilómetro y kilómetros subsiguientes, rellenos, cimentación, construcción de barda, aplanados, suministro y colocación de herrería (reja), pintura de herrería, retiro de material existente de impermeabilizante, preparación de superficie e impermeabilización y equipamiento tal como corredoras, escaladoras, elípticos, barras olímpicas, entre otros.
Total URG			55,547,566.00	183,706,046.06	162,098,016.66	21,499,741.73	162,098,016.66	162,098,016.66	183,597,758.39	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A21NR0045	Adquisición de material informático para el fortalecimiento a la infraestructura de Equipo de Cómputo y Comunicaciones de la Alcaldía.	100%	16,560,000.00	15,800,125.20	15,198,250.40	600,352.42	15,798,602.82	15,198,250.40	15,798,602.82	Meta 1: 503 (EIN) Adquisición de (120) impresoras con resolución de 1200x1200 ppm, (20) multifuncionales con resolución de 1200x1200 ppm,(1) Plotter resolución 2400 x 1200 dpi, (20) scanners de 1200 dpi, (15) pc de escritorio con 1 tb de disco duro 16 GB de ram, (320) pc de escritorio con 1 tb de disco duro 8 gb ram, (5) licencias Adobe Creative Cloud, (1) Advanced Gateway Security Suite Bundle for nsa 3600 (3 años), (1) Comprehensive anti-spam service for nsa 3600 (3 años) ; Meta 2: 650 (EEL) (650) No break de 650 VA.
A21NR0187	Adquisición de Equipo Fotográfico, Grabación, Video y Accesorios para la Transmisión en Vivo de la Alcaldía Tlalpan y Sesiones de Concejo.	100%	0.00	67,462.82	67,462.82	0.00	67,462.82	67,462.82	67,462.82	Meta 1: 4(EAV) Adquisición de (1) Video Cámara Full HD para transmisiones en vivo y grabaciones de video con sensor CMOS 1920 x 1080 de 1/2.82" que captura video a varias velocidades de cuadro hasta 59.94p, incluido con modo de 24P para una sensación más cinematográfica. El Lente con zoom óptico Canon 20 x HD tiene un rango de zoom equivalente a 35 mm. de 26.8 a 576 mm. y cuenta con un iris de 88 hojas para representar los reflejos de una manera más natural.,Adquisición de (1) Sistema de Consola de audio con mezclador de sonido profesional, interfaz de 4 canales USB, bluetooth MP3, entrada de computadora, 48V, potencia fantasma, estereo, DI, estudio, transmisión FX, procesador DSP de 16 bits, Adquisición de (1) sistema de micrófono inalámbrico de 48 canales UHR con un receptor, Adquisición de (1) tripie 177 cm portable de aluminio.
A21NR0207	Adquisición de material para el fortalecimiento de la atención en Consultorios Médicos y/o jornada de salud	0%	0.00	144,292.40	144,292.40	0.00	144,292.40	144,292.40	144,292.40	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
A21NR0208	Adquisición de mobiliario para el equipamiento del Centro de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia de Género "Justa Hernández Farfán"	0%	0.00	143,811.00	143,811.00	0.00	143,811.00	143,811.00	143,811.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
A21NR0227	Adquisición de tanques de oxígeno para el fortalecimiento de la atención a la población tlalpanense	0%	0.00	299,976.00	299,976.00	0.00	299,976.00	299,976.00	299,976.00	Meta 1: 100 herramientas, 10 motosierras MS-210, espada de 18", cilindrada de 35.2 cm3, potencia 2.1 H.P., peso 4.4 kg. 10 Motosierras MS-382, espada de 25", cilindrada de 72.2 cm3, potencia 5.2 H.P., peso 6.2 kg. 10 Motosierras MS-462, espada de 30", cilindrada de 72.2 cm3, potencia 5.9 H.P., peso 6.4 kg. 10 Motosierras telescópica (extensión) modelo HT-101. 60 Desmalezadora modelo FS-460, cilindrada 45.6 cm3, potencia 2.95 H.P., peso 8.5 kg, con aditamentos de corte y cabezal autocut.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A21NR0339	Adquisición de Herramientas (Equipo de corte y poda de árboles)	80%	0.00	1,600,000.00	1,595,952.84	4,047.16	1,600,000.00	1,595,952.84	1,600,000.00	META 1: 1 (ECO)Adquisición de (1) equipo de receptor de alerta sísmica, receptor de siete canales del NOAA, con frecuencias de 162.400 MHz a 162.550 MHz, 30 km de alcance para su recepción en áreas abiertas; Sensibilidad de 0.25 micro volts; Sonido oficial de alerta sísmica incluido; Salida de relevador para activador de alerta sísmica; caja ip 65; Boton de simulacro, Boton de sirena; Boton de incendio;facil de programar con iconos indicados en el display.
A21NR0350	Adquisición de Equipo de Seguridad, (Receptor de Alerta Sísmica)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O21NR0058	Obras en el Marco del Presupuesto Participativo	0%	90,024,788.00	1,409,194.49	0.00	940,473.24	940,473.24	0.00	940,473.24	*En Proceso de Licitación y Contratación
O21NR0076	Obras en el Marco del Presupuesto Participativo 2021	0%	87,710,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*En Proceso de Licitación y Contratación
O21NR0079	Construcción y Rehabilitación de Resumideros	83%	24,992,990.00	17,933,401.45	17,111,498.35	821,903.10	17,933,401.45	17,111,498.35	17,933,401.45	Con el beneficio Social de contar con estructuras para la infiltración de agua pluvial al subsuelo, y de esta forma mitigar el riesgo de encharcamientos e inundaciones en las partes bajas de esta Alcaldía. Con lo que se aprovechará la alta permeabilidad de la zona sur poniente de esta demarcación, permitiendo además apoyar en la recarga el acuífero de la ciudad de México. Se realizaron 10 piezas en el proyecto denominado Construcción y Rehabilitación de Resumideros, con trabajos para la construcción de Resumideros en las siguientes colonias: Cultura Maya, Pueblo San Andrés Totoltepec, Pedregal de San Nicolás 2a. Sección, Pedregal de San Nicolás 3a sección, Torres de Padlierna, Miguel Hidalgo 3a. Sección, Héroes de Padlierna, Lomas de Padlierna. Pedregal de San Nicolás 1a. Sección. Trabajos realizados en cada uno de los frentes: Trazo y nivelación, corte y/o demolición de la carpeta asfáltica, excavación de la zanja hasta la profundidad que se encuentre la grieta, protección de las paredes de la zanja, extracción del agua de la zanja, construcción de coladeras (todos los tipos), bocas de tormenta, construcción de muros de mpostería, suministro y colocación de acero de refuerzo, cimbra para losa tapa de concreto armado, colado de concreto, relleno de las zanjas con material de banco, compactación de terreno, reconstrucción de pavimento, decimbrado de losa tapa, acarreo, limpieza de rejillas y estructuras que contengan azolve, retiro de material del sitio y limpieza final. Por otro lado; Se dejaron de atender, las colonias: Pueblo San Miguel Topilejo, Pedregal Santa Úrsula Xitla, Pedregal de San Nicolás 4a sección, Lomas Hidalgo, Popular Santa Teresa, Miguel Hidalgo 4a. Sección, Miguel Hidalgo 2a. Sección, debido a que los recursos se reorientaron a los capítulos: 2000, 3000 Y 4000 y así poder cubrir las necesidades prioritarias de la Alcaldía; razón por la cual no se pudo completar la meta programada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0090	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias.	100%	46,295,700.00	13,308,786.89	12,584,049.67	724,737.22	13,308,786.89	12,584,049.67	13,308,786.89	Como beneficio Social en la Alcaldía Tlalpan, se disminuyeron los tiempos de traslado. Los daños a vehículos particulares y de servicio público, se corrigieron las fisuras, grietas y hundimientos, que se presentan en la carpeta asfáltica y calles con empedrado en algunas colonias, las cuales tendrán la capacidad de soportar las cargas del transporte pesado, reduciendo las emisiones que dañan la salud de la población. Se realizaron 20,785.39 m2 en el proyecto denominado: Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias en las colonias: San Andrés Totoltepec, Héroes de Padierna, Miguel Hidalgo. Trabajos realizados en cada uno de los frentes: trazo y nivelación, fresado, brocales, barrido de la base para aplicar el riego de liga, carpeta de mezcla asfáltica, etc.
O21NR0094	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable	100%	315,230.00	315,077.04	315,077.04	0.00	315,077.04	315,077.04	315,077.04	La Alcaldía de Tlalpan garantiza el mantenimiento y la operación del sistema en obras hidráulicas, con la calidad necesaria hacia la población de la Ciudad de México, esta acción no distingue género, ya que con su ejecución se benefician tanto a hombres, mujeres, niños, personas de la tercera edad y personas vulnerables, es decir los beneficios son para todos por igual. No obstante, el beneficio directo se brinda a las mujeres que en calidad de amas de casa son las que pasan la mayor parte del día en los hogares, así como los niños. Por lo que se realizaron, 78.20 metros lineales en el proyecto denominado Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable en el: Pueblo de San Pedro Mártir. Trabajos realizados: instalación de tubería de P.A.D. y tomas domiciliarias



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0102	Conservación y Rehabilitación de Banquetas	100%	2,278,928.00	2,191,965.81	2,191,965.75	0.06	2,191,965.81	2,191,965.75	2,191,965.81	La Alcaldía Tlalpan garantizará a la población Tlalpense de una circulación cómoda, eficiente, accesible y segura a las personas que transitan en la vía pública, que priorice a los peatones, ciclistas y usuarios del transporte público, mediante el desarrollo de una red de "Calles Completas" en vialidades primarias, así como la pacificación del tránsito y ordenamiento de las calles secundarias, con mantenimiento y señalización adecuados. Con una perspectiva social del urbanismo y el medio ambiente, nuestro gobierno establecerá como fundamentales los espacios públicos como articuladores del tejido social y la equidad. Se realizaron 1,398.92 metros cuadrados en el proyecto denominado: Conservación y Rehabilitación de Banquetas en las colonias: Isidro Fabela, Miguel Hidalgo. Trabajos realizados: Trazo y nivelación, Extracción manual de tocón, Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple, preparación, conformación y compactación de subrasante para banquetas, Suministro y colocación de tepetate de 10 cm de espesor, Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico. Acabado con volteador en las aristas de banquetas, Guarnición de concreto hidráulico, renovación de rejillas de registro.
O21NR0113	Construcción de Vialidades Secundarias	0%	3,411,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Con la cancelación de este proyecto, se deja de garantizar a la población Tlalpense una circulación cómoda, eficiente, accesible y segura a las personas que transitan en la vía pública, que priorice a los peatones, ciclistas y usuarios del transporte público, mediante el desarrollo de una red de "Calles Completas" en vialidades primarias, así como la pacificación del tránsito y ordenamiento de las calles secundarias, con mantenimiento y señalización adecuados. Cabe señalar que los recursos se reorientan al Capítulo 2000, (Mezcla asfáltica y Productos químicos básicos).
O21NR0123	Construcción y Ampliación de Banquetas	0%	635,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Con la cancelación de este proyecto, se deja de garantizar a la población Tlalpense de una circulación cómoda, eficiente, accesible y segura a las personas que transitan en la vía pública. Los recursos se reorientan al Capítulo 2000, (Mezcla asfáltica)



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
021NR0133	Colocación de luminarias	100%	1,685,384.00	1,352,285.81	467,824.86	884,460.95	1,352,285.81	467,824.86	1,352,285.81	<p>Contar con una buena iluminación en las calles, para contribuir y brindar mayor seguridad a las personas que transitan en ellas y así inhibir el delito, reforzando las acciones para dar mantenimiento y modernizar las luminarias en beneficio de la ciudadanía. Se realizó la colocación de 150 luminarias en el proyecto denominado: Colocación de luminarias en la colonia: Pueblo San Miguel Ajusco. Trabajos realizados: Trazo y nivelación; suministro y colocación de tubos y coples conduit; suministro e instalación de cable; conexiones y pruebas; instalación de lámparas; suministro e instalación de pruebas de luminarias completas; construcción de cimiento para poste; construcción de registro; suministro, instalación y pintura de postes; corte con sierra de pavimento, demolición, carga y acarreo producto de la demolición; excavación y relleno; piso de concreto hidráulico</p>
021NR0143	Conservación y Rehabilitación de Espacios Públicos	75%	20,005,525.00	5,313,444.42	1,609,969.23	3,703,475.19	5,313,444.42	1,609,969.23	5,313,444.42	<p>Dotar a la población de calles seguras para su libre tránsito, a través del mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas, garantizando su derecho a más y mejores servicios, coadyuvando a la disminución de accidentes peatonales. Se realizó la conservación y rehabilitación de 3 Espacios Públicos en: 1.- Estabilización de talud en la colonia San Nicolás II, con una superficie de 108.24 m<sup>2</sup>, 2.- Estabilización de talud en la colonia Cantera Puente de Piedra y Ampliación Isidro Fabela, con una superficie de 20.00 m<sup>2</sup>, 3.- Estabilización de talud en la colonia Comuneros de Santa Úrsula, con una superficie de 130.00 m<sup>2</sup>. Trabajos realizados en cada frente: Trazo y nivelación, excavación, cimbra, compactación del terreno, filtros para drenes, trabajos con plantilla de concreto hidráulico y trabajos de acero, así como el barrido y la limpieza del área. Se dejó de atender el frente: Construcción del Arco de Identidad del Pueblo Magdalena Petcacalco, por problemas de oposición vecinal.</p>





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0152	Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos	100%	37,132,990.00	12,799,997.80	12,388,935.44	411,062.36	12,799,997.80	12,388,935.44	12,799,997.80	Promover en la población en general , la práctica de las actividades físicas, recreativas y predeportivas en los espacios públicos de su comunidad (parques, jardines, canchas deportivas, centros de salud comunitarios, gimnasios alaire libre), orientadas al fomento del cuidado de la salud física y la integración social, brindandocapacitación de promotoras/es de actividad física y recreación para su desarrollo. Se relizaron 4 inmuebles en el proyecto denominado: Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos en las siguientes ubicaciones: 1.-Deportivo CEFORMA, Col. Fuentes Brotantes, U.H. Fuentes Brotantes, Trabajos realizados: Rehabilitación de baños y exteriores, trabajos de iluminación interior y exterior, rehabilitación y cambio depisos, trabajos de herrería y para evitar acceso a palomas, aplicación de pintura en interiores y exteriores, 2.-Deportivo Parres el Guarda, Col. Parres el Guarda, Trabajos realizados: rehabilitación cancha de futbol soccer,, malla ciclónica e instalación eléctrica, 3.-Deportivo San Andrés Totoltepec, Pueblo San Andrés Totoltepec, Trabajos realizados: techumbre en alberca y panel solar, 4.-Deportivo Guayacanes, Col. Bosques del Pedregal, Trabajos realizados: Techumbre,estructura metálica,alumbrado publico,mantenimiento al area de juegos infantiles, aplicación de pintura,reconstrucción de muro.
O21NR0161	Construcción y Adecuación de Espacios Deportivos	0%	21,291,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Con la cancelación de este proyecto, se deja depromover a la población en general , la práctica de las actividades físicas, recreativas y predeportivas en los espacios públicos de su comunidad (parques, jardines, canchas deportivas, centros de salud comunitarios, gimnasios alaire libre), orientadas al fomento del cuidado de la salud física y la integración social, brindandocapacitación de promotoras/es de actividad física y recreación para su desarrollo. Los recursos:se transfirieron a los capítulos 2000, 3000 y 4,000 del presupuesto participativo, con el fin de cumplir con prioridades de la Alcaldía de Tlalpan



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0170	Construir y adecuar Planteles Educativos del Nivel Básico	100%	26,272,990.00	26,272,989.94	21,374,184.17	4,898,805.77	26,272,989.94	21,374,184.17	26,272,989.94	Orientar el desarrollo a través de la construcción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura pública y educativa hacia una ciudad compacta, dinámica y equitativa, que potencie las vocaciones productivas y que fomente la inversión, para alcanzar un patrón de ocupación eficiente que induzca la redistribución de la población a zonas que combinen los diversos usos del suelo, mejore la infraestructura pública y la construcción de construcción y mejoramiento de infraestructura educativa, Se han realizaron 15 inmuebles en el proyecto denominado: Construir y Adecuar Planteles Educativos del Nivel Básico en los siguientes planteles educativos: Jardín de Niños: 1-Itzacili, ubicada en calle Guadalupe s/n, Col. Miguel Hidalgo 1a sección, Trabajos realizados: construcción de techumbre, 2- Kantuni, ubicada en calle Imani y Dzemul, S/N, Col. Pedregal de San Nicolás 4a Sección, Trabajos realizados: construcción de techumbre, 3-Año Internacional del Niño, ubicada en calle Hacienda San Nicolás Tolentino s/n, Col. Prado Coapa 3ra. Sección, Trabajos realizados: reconstrucción de pasillos, aplicación de pintura e impermeabilización, 4-Año de la República Federal, ubicada en calle María Hernández Zarco y Roque Estrada, Col. Fraccionamiento Belisario Domínguez, Trabajos realizados: construcción de techumbre, 5-Ana María Navarro Becerra, ublada en calle Nahoas esquina Otomies S/N, Col. Tlalcoligía, Trabajos realizados: construcción de sanitarios e impermeabilización, 6-Tzinti, ubicada en calle Cuauhtemoc S/N, Pueblo Quieto, Trabajos realizados: construcción de techumbre.Escuelas Primarias: 7-Luis de la Brena, ubicada en calle Reforma No. 1, Pueblo San Miguel Xicalco, Trabajos



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	realizados: reconstrucción de edificio de aulas, TIENE UN AVANCE FISICO DEL 50% CON UN CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE TIEMPO, 8.-Lázaro Cárdenas, ubicada en Club Deportivo Universidad No. 300, Col. Fraccionamiento Villa Lázaro Cárdenas, Trabajos realizados: construcción de techumbre, 9-Niger, ubicada en Calle Torreón S/N, Manzana 7, Unidad Habitacional Narciso Mendoza Super Manzana 7, Trabajos realizados: construcción de techumbre, 10.-De Participación Social No. 5, ubicada en Avenida San Fernando No. 12, Col. Centro de Tlalpan, Trabajos realizados: sustitución de cancelería y puertas, aplicación de pintura, construcción de consultorio médico, 11.-Somalia, ubicada en Avenida el Fortín # 46 y Andador 9 No. 3, Unidad Habitacional Narciso Mendoza Supermanzana 3, Trabajos realizados: construcción de techumbre y aplicación de pintura, 12.-Vidal Alcocer, ubicada en Calle Magisterio Nacional No. 102, Col. Centro de Tlalpan, Río Pánuco, Col. Toriello Guerra, Trabajos realizados: construcción de techumbre 13.-Río Panuco, ubicada en calle Puente de Piedra No. 72, Col. Toriello Guerra, Trabajos realizados: construcción de techumbre. Escuelas Secundarias: 14.-Técnica No. 96, ubicada en calle Guadalupe Victoria s/n, Pueblo Santo Tomás Ajusco, Trabajos realizados: construcción de rampas y loseta. 15.-No. 155, ubicada en Callejón Zapote No. 148, Col. Isidro Fabela, Trabajos realizados: construcción de techumbre, 16.-No. 173, ubicada en calle Querétaro s/n, Col. Miguel Hidalgo 1a sección, Trabajos realizados: construcción de bebederos y pisos de loseta.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0177	Mantener y Rehabilitar los Planteles Educativos del Nivel Básico	83%	32,812,990.00	24,911,894.30	24,839,737.09	72,157.21	24,911,894.30	24,839,737.09	24,911,894.30	Orientar el desarrollo a través de la construcción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura pública y educativa hacia una ciudad compacta, dinámica y equitativa, que potencie las vocaciones productivas y que fomente la inversión, para alcanzar un patrón de ocupación eficiente que induzca la redistribución de la población a zonas que combinen los diversos usos del suelo, mejore la infraestructura pública y la construcción de construcción y mejoramiento de infraestructura educativa, Se realizaron 33 inmuebles para los trabajos referentes al proyecto denominado: Mantener y Rehabilitar los Planteles Educativos del Nivel Básico en: Jardines de Niños: 1.-Fidencio Soria Barajas, lote 326, mz 3, Fortín y Farol U.H. Narciso Mendoza SP.M. 3, Col. Villa Coapa, Trabajos realizados: Impermeabilización, aplicación de pintura, 2.-Salvador M. Lima, Avenida Acoxa andador 68 mz. 6, Unidad Habitacional Narciso Mendoza SPM. 6, Col. Villa Coapa, Trabajos realizados: Impermeabilización, aplicación de pintura, 3.-Cámara Junior, San Juan Bosco No.1, Col. San Lorenzo Huipulco, 4.-Xochicalpilli, Av. Alttilos s/n, Unidad Habitacional Narciso Mendoza Supermanzana 1, Trabajos realizados: Impermeabilización, aplicación de pintura, 5.-Chimalcoyotl, Cristóbal Colón no. 12, Colonia Chimalcoyotl, Trabajos realizados: Impermeabilización, aplicación de pintura, 6.-Miguel Hidalgo, Avenida las Torres y Jesús Lecuona, Col. Miguel Hidalgo 2a Sección, Trabajos realizados: Sustitución de ciclista, aplicación de pintura, impermeabilizante, mantenimiento a



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
021NR0184	Construcción, Ampliación de Infraestructura Social	13%	29,385,693.00	1,462,233.86	1,429,523.06	32,710.80	1,462,233.86	1,429,523.06	1,462,233.86	<p>Se realizó 1 inmueble en el proyecto denominado: Construcción, Ampliación de Infraestructura Social</p> <p>1.-Construcción de la 2da. etapa del Auditorio Comunal de la Magdalena Petlacalco, Trabajos realizados: albañilería,azotea,instalación sanitaria,instalacion hidráulica,instalación eléctrica,herrería, carpintería,acabados.</p> <p>Se dejaron de atender 7 frentes:</p> <p>1.-Construcción de Centro comunitario en la colonia Paraje Tecorral,2.-Construcción de la Casa del Adulto Mayor en el Pueblo San Miguel Ajusco,3.-Centro Integral de Esparcimiento Lúdico y Orientación en la colonia Isidro Fabela, 4.-Conclusión de techo de la cancha de usos múltiples en la colonia Diamante,5.-Proyección y Construcción del CAO de la colonia Pedregal de San Nicolás 3ra. Sección,6.- Ampliación del CEDIC Cultura Maya,7.-Centro Comunitario Santo Tomás Ajusco, los recursos se reorientaron a los capítulo 2000, 3000 y 4000.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
021NR0210	Construcción y Ampliación de Edificios Públicos	50%	3,583,376.00	2,499,307.52	293,937.81	2,205,369.71	2,499,307.52	293,937.81	2,499,307.52	<p>Se realizó lleva el avance Físico del 50% en el inmueble :</p> <p>1.-Construcción 2do Piso de la Subdelegación de Santo Tomás Ajusco</p> <p>Trabajos realizados: trazo y nivelación, preliminares, elementos de concreto reforzado, albañilerías, habilitado de cimbra y acero de refuerzo</p> <p>Se dejan de atender los siguientes frentes: 1.-Ampliación de la Sede del Consejo Comunitario en Pueblo San Andrés Totoltepec,2.-Construcción a la 2a etapa del Campamento Limantitla,3.-Construcción de Arco de identidad Magdalena Petlalcalco., los recursos se reorientaron a los capítulos 2000, 3000 y 4000</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O21NR0211	Construcción y/o Adecuación de Infraestructura Cultural	0%	6,283,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelación del presente proyecto por un importe de \$6,283,540.00, por instrucciones de la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales, los recursos se reorientan al Capítulo 2000 a las partidas: 2461 Material eléctrico y electrónico, 2471 Artículos metálicos para la construcción, 2481 Materiales complementarios, 2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación, 2541 Materiales accesorios y suministro médico, 2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados, 2911 Herramientas menores, por un importe de \$6,119,000.00 y al capítulo 3000 partida. 3391 Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros, por un importe de \$164,540.00 y no como se mando en la versión anterior.
O21NR0212	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Centros de Desarrollo Social	100%	341,768.00	341,767.99	341,767.98	0.01	341,767.99	341,767.98	341,767.99	341,767.99	Se realizó 1 inmueble con el proyecto denominado: Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Centros de Desarrollo Social en : 1.-Centro de Servicios de Atención Ciudadana, ubicado adentro del Deportivo Vivanco ubicado en Calle Moneda 64, Tlalpan Centro I. Trabajos realizados: trabajos preliminares, albañilería, acabados, impermeabilización.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0213	Mantenimiento y Rehabilitación a Mercados	0%	6,082,990.00	15,899,716.60	12,703,322.70	3,196,369.38	15,899,692.08	12,703,322.70	15,899,692.08	Se realizaron los trabajos en los siguientes frentes: 1.-Mercado Flores San Fernando, ubicado en Calzada de Tlalpan y avenida San Fernando, Colonia Barrio de Niño Jesús, Trabajos realizados: instalación eléctrica interna, módulos, instalación eléctrica exterior, 2.-Mercado Fuentes Brotantes, ubicado en Interior del Parque Nacional Fuentes Brotantes, colonia Fuentes Brotantes, Trabajos realizados: instalación eléctrica, sistema de drenaje, ampliación de baños, áreas verdes y juegos, 3.-Mercado Villa Coapa, ubicado en Avenida canal de Miramontes s/n entre avenida Acoxa y Caporal, colonia Villa Coapa, Trabajos realizados: sustitución de luminaria led, alimentadores a locales, alimentador a hidroneumático, alumbrado exterior, alimentadores en baja tensión CCTV y telefonía, extracción de aire, 4.-Mercado Plaza Mexicana del Sur, ubicado en Avenida Acoxa, entre Calzada de Tlalpan y Viaducto Tlalpan, Col. San Lorenzo Huipulco, Trabajos realizados: instalación eléctrica
O21NR0214	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Infraestructura pública.	0%	2,382,990.00	1,496,925.05	650,888.05	846,037.00	1,496,925.05	650,888.05	1,496,925.05	Se realizó 2 inmuebles en: 1.- Panteón de San Agustín Pueblo San Andrés Totoltepec, ubicado en Km 23.5 Carretera Federal a Cuernavaca, Pueblo San Andrés Totoltepec, Trabajos realizados: Trabajos generales, albañilería y acabados en general, 2.-2da. Etapa al Campamento Limantlita, Col.Tlalpan Centro, Trabajos realizados:trazo y nivelación, albañilería, estructura de concreto reforzado, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, instalaciones sanitarias, acabados, cancelerías
O21NR0215	Rehabilitación a la Red de Agua Potable	100%	15,381,690.00	14,949,521.79	13,751,712.05	1,197,809.74	14,949,521.79	13,751,712.05	14,949,521.79	Se realizaron 3,429.95 metros Rehabilitación a la Red de Agua Potable en las siguientes colonias: 1.- Tlalmitlle, 2.-Cruz del Farol, 3.-Los encinos, 4.-Torres de Padierna, 5.-Cultura Maya, 6.-Miguel Hidalgo 3ra. Sección, 7.-Héroes de Padierna, 8.-Miguel Hidalgo 2da Sección, 9.-San Andrés Totoltepec. Trabajos realizados: Trazo y nivelación, demoliciones, excavaciones, rellenos, cambio de tubería de polietileno de alta densidad de diferentes diámetros, construcción y/o sustitución de cajas de válvulas, trabajos de bacheo y Reparación de fugas de diversos diámetros, en válvulas y tubería de diferentes materiales.
O21NR0227	Construcción rehabilitación y Proyecto ejecutivo de cárcamo para la infraestructura del sistema de Drenaje	100%	21,442,684.00	3,265,334.26	1,457,108.67	1,808,225.59	3,265,334.26	1,457,108.67	3,265,334.26	Los recursos ejercidos refieren al Proyecto Ejecutivo de Cárcamos para la Infraestructura del Sistema de Drenaje en las colonias: 1.-Cantera Punte de Piedra, 2.-Isidro Fabela, 3.- El Zapote, 4.-Ejidos de San Pedro Mártir Trabajos realizados:levantamientos físicos de necesidades en los 3 cárcamos para rehabilitar y la construcción de 1 cárcamo nuevo, realización de memoria descriptiva,memoria de cálculo deacuerdo con los requerimientos de cada cárcamo,planos ejecutivos.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0228	Construcción y Ampliación de la Infraestructura del Sistema de Drenaje	97%	8,632,990.00	5,633,830.65	5,633,830.62	0.03	5,633,830.65	5,633,830.62	5,633,830.65	Se realizaron 0.678 kilómetros en el proyecto denominado: Construcción y Ampliación de la Infraestructura del Sistema de Drenaje 1.-Pueblo San Andrés Totoltepec, 2.- Cultura Maya. trabajos realizados: introducción de la Red de Drenaje, tendido de tubería,relleno y compactación, bacheo, retiro de material,producto de compactación. No se cumplió con l ameta debido a que se cancelaron los siguientes frentes :1.-Miguel Hidalgo 4ta. sección, 2.-Manantial Peña Pobre, 3.- Pueblo Chimalcoyoc, debido a que los recursos se reorientaron a los capitulos: 2000, 3000 Y 4000
O21NR0235	Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje	100%	8,072,990.00	4,901,270.17	4,900,733.60	536.57	4,901,270.17	4,900,733.60	4,901,270.17	Promover en la población en general , la práctica de las actividades físicas, recreativas y predeportivas en los espacios públicos de su comunidad (parques, jardines, canchas deportivas, centros de salud comunitarios, gimnasios alaire libre), orientadas a



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN									
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0236	Rehabilitación de las Redes de Drenaje	100%	13,249,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelación del prnsnte proyecto por un importe de \$13,249,550.00, los recursos se transfieren a la partida 3252 (Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos), de este mismo programa presupuestario.
O21NR0560	Realizar 7 Proyectos Ejecutivos para la elaboración de la construcción de los Proyectos de Obra	100%	0.00	1,159,960.81	1,159,960.81	0.00	1,159,960.81	1,159,960.81	1,159,960.81	1,159,960.81	Realizar 7 Proyectos Ejecutivos para la elaboración de la Construcción de los Proyectos de Obra para los siguientes frentes : Proyecto Ejecutivo de la Casa del adulto Mayor y construcción de Biblioteca en el Pueblo de San Miguel Ajusco, 2.-Proyecto ejecutivo para la Construcción de Módulos Sanitarios en la colonia Santísima Trinidad, 3.-Proyecto Ejecutivo para la construcción del Centro de Artes y Oficios de la colonia Pedregal de San Nicolás 3ra. Sección, 4.-Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Centro Comunitario en el Pueblo Santo Tomás Ajusco, 5.-Proyecto Ejecutivo para la construcción del 2do piso de la subdelegación del Pueblo Santo Tomás Ajusco, 6.-Proyecto Ejecutivo para la construcción del Centro de Artes y Oficios de la colonia Tecorral, 7.-Proyecto Ejecutivo para la construcción del Centro de Desarrollo Integral Comunitario en la colonia Cultura Maya. Los proyectos consisten en la elaboración de: estudio mecánica de suelos,proyecto arquitectónico,proyecto estructural con aval de DRO,proyecto de instalaciones eléctricas con aval de corresponsal,proyecto de instalaciones hidráulicas, sanitarias y pluviales con aval de corresponsal. Trabajos realizados: Proyecto arquitectónico, proyecto estructural con aval de DRO, proyecto de instalaciones eléctricas con aval de corresponsal
O21NR0561	Elaboración de Proyectos Ejecutivos para Obras de Rehabilitación y Mantenimiento en la imagen Urbana dentro del perímetro de la Alcaldía de Tlalpan	31%	0.00	409,500.00	409,499.99	0.01	409,500.00	409,499.99	409,500.00	409,500.00	Elaboración de 4 Proyectos Ejecutivos para Obras de Rehabilitación y Mantenimiento en la imagen Urbana dentro del perímetro de la Alcaldía de Tlalpan: Elaboración de los proyectos de obra para la rehabilitación y mantenimiento de las obras públicas en: 1.- Arco de Identidad en el Pueblo Magdalena Petlacalco, 2.- San Nicolás II, 3.- Comuneros de Santa Ursula y 4.- Parque Morelos dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan.Trabajos realizados: proyecto arquitectónico,proyecto estructural con aval de DRO,proyecto de instalaciones eléctricas con aval de corresponsal.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0562	Realizar 6 Proyectos Ejecutivos para la elaboración de la Construcción de los Proyectos de Obra de Mercados Públicos	100%	0.00	1,457,909.62	1,443,014.75	14,894.87	1,457,909.62	1,443,014.75	1,457,909.62	Realización de Proyectos Ejecutivos y Eléctricos para 6 Mercados: 1.-Proyecto Eléctrico para el Mercado Plaza Mexicana del Sur, 2.-Proyecto Eléctrico para el Mercado Flores San Fernando, 3.-Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Mercado Topilejo Pueblo San Miguel Topilejo, 4.-Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Mercado Concentración 10 de Mayo 5.-Proyecto Eléctrico para el Mercado Villa Coapa, 6.- Proyecto Eléctrico para el Mercado Fuentes Brotantes. Los Proyectos Eléctricos consisten en: Desarrollo Eléctrico (Diagrama unifilar, Cuadros de carga, Distribución de circuitos, Análisis Sistema de alumbrado, Sistema de tierras, Cálculo de circuitos alimentadores (conductores, caídas de tensión, canalizaciones, conductor de puesta a tierra, protecciones), Cálculo de circuitos derivados (conductores, caídas de tensión, canalizaciones, conductor de puesta a tierra, protecciones), Firma de los planos que integran el proyecto eléctrico por un ingeniero electricista con cédula profesional, revisión y firma de planos por unidad verificadora de instalaciones eléctricas. (UVIE). Los Proyectos Ejecutivos consisten en: elaboración de Levantamiento Topográfico, Levantamiento Arquitectónico, Estudios de Mecánica de Suelos, Estudio de mecánica de suelos geofísicos-geoeléctricos , Proyecto Arquitectónico (Planta de conjunto, Planos de plantas arquitectónicas, Planos de elevaciones arquitectónicas o alzados, Plano de cortes arquitectónicos o secciones, Planos de detalles arquitectónicos, Calculo Estructural con firma de DRO, Proyecto Eléctrico,
O21NR1154	Rehabilitación del Sistema de Alumbrado Público en Diversas Ubicaciones, Dentro del Perímetro de la Demarcación Territorial	0%	0.00	14,145,604.53	7,312,446.91	6,833,157.62	14,145,604.53	7,312,446.91	14,145,604.53	FAIS Estos recursos se contrataron a finales de noviembre por lo cual no hay avance físico realizado y será hasta el Cierre de la Cuenta Pública del ejercicio 2021, donde se verá la meta realizada al 100% terminada



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
021NR1155	Rehabilitación de Banquetas en Diversas Ubicaciones Dentro del Perímetro de la Demarcación Territorial	0%	0.00	4,603,116.50	0.00	4,603,116.50	4,603,116.50	0.00	4,603,116.50	FAIS Estos recursos se contrataron a finales de noviembre por lo cual no hay avance físico realizado y será hasta el Cierre de la Cuenta Pública del ejercicio 2021, donde se verá la meta realizada al 100% terminada
021NR1156	Rehabilitación de Superficie de Rodamiento (Repavimentación) en Diversas Ubicaciones, Dentro del Perímetro de la Demarcación Territorial	0%	0.00	69,447,618.11	4,348,486.18	65,099,131.93	69,447,618.11	4,348,486.18	69,447,618.11	FAIS Estos recursos se contrataron a finales de noviembre por lo cual no hay avance físico realizado y será hasta el Cierre de la Cuenta Pública del ejercicio 2021, donde se verá la meta realizada al 100% terminada



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR1157	Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Pluvial en Diversas Ubicaciones, Dentro del Perímetro de la Demarcación Territorial	0%	0.00	3,108,985.73	0.00	3,108,985.73	3,108,985.73	0.00	3,108,985.73	FAIS Estos recursos se contrataron a finales de noviembre por lo cual no hay avance físico realizado y será hasta el Cierre de la Cuenta Pública del ejercicio 2021, donde se verá la meta realizada al 100% terminada
O21NR1158	Verificación y Seguimiento de las Obras FISMDF	0%	0.00	2,835,917.43	0.00	2,835,917.43	2,835,917.43	0.00	2,835,917.43	FAIS Estos recursos se contrataron a finales de noviembre por lo cual no hay avance físico realizado y será hasta el Cierre de la Cuenta Pública del ejercicio 2021, donde se verá la meta realizada al 100% terminada
O21NR1159	Mantenimiento de Salón de usos múltiples (granjas Coapa) (clave 12-050), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alcaldía Tlalpan	0%	0.00	482,598.00	0.00	482,598.00	482,598.00	0.00	482,598.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1160	Mantenimiento de Módulo De Vigilancia para la colonia (Mirador I) (Clave 12-100), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	388,903.00	0.00	388,903.00	388,903.00	0.00	388,903.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR1161	Construcción de Centro Cultural para Exhibición de Películas Obras de Teatro y Danza sobre La calle Las Torres frente a la Base de RTP (Xaxalco) (Clave 12-200), dentro del perímetro.	0%	0.00	444,900.00	0.00	444,900.00	444,900.00	0.00	444,900.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1162	Construcción de aula para actividades físicas (Lomas de Padriema II) (clave 12-212), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	847,882.00	0.00	847,882.00	847,882.00	0.00	847,882.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1163	Remodelación y mejoramiento del parque Busto de Juárez 2020 (Ampliación Miguel Hidalgo 2a secc.) (Clave 12-002), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	1,004,156.00	0.00	1,004,156.00	1,004,156.00	0.00	1,004,156.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1164	Arreglos y compostura del parque "Martín Torres Padilla" (Amsa) (clave 12-005), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	344,107.00	0.00	344,107.00	344,107.00	0.00	344,107.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1165	Rehabilitación de Banquetas de calidad (Arboledas del Sur) (clave 12-007), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	483,912.00	0.00	483,912.00	483,912.00	0.00	483,912.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1166	Construcción de Barreras anti inundación y válvulas check para reducir la vulnerabilidad y el riesgo de inundación y pérdida del patrimonio en col Guadalupe Tlalpan.	0%	0.00	421,186.00	0.00	421,186.00	421,186.00	0.00	421,186.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1167	Recuperación del área verde de la calle Río San Buenaventura con esquina Periférico Sur (Arenal puerta Tepepan) (clave 12-009), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	358,047.00	0.00	358,047.00	358,047.00	0.00	358,047.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1168	Rescate de área verde de la colonia Belvedere para habilitar un pabellón para actividades culturales y ecológicas, juegos lúdicos y bancas (Belvedere) (clave 12-013)	0%	0.00	574,522.00	0.00	574,522.00	574,522.00	0.00	574,522.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR1169	Mantenimiento en Espacio cultural y educativo abierto en alcalzala para todos en Cantera pte. de piedra, proyecto sostenible amigable con el medio ambiente 1ra. Etapa	0%	0.00	520,317.00	0.00	520,317.00	520,317.00	0.00	520,317.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1170	Instalación de corredor recreativo ecológico (Cruz del Farol) (clave 12-029), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	409,324.00	0.00	409,324.00	409,324.00	0.00	409,324.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1171	Instalación y Adquisición de sistemas de captación de agua pluvial (Cuilotepec II) (clave 12-031), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	304,527.00	0.00	304,527.00	304,527.00	0.00	304,527.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1172	Mantenimiento del techado de cancha deportiva de la colonia 2020 (diamante) (clave 12-033), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	366,848.00	0.00	366,848.00	366,848.00	0.00	366,848.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1173	Rehabilitación de juegos infantiles y colocación de nuevos juegos (camellón Prolongación canal de Miramontes) (Ex Hacienda San Juan de Dios) (clave 12-042), dentro del perímetro d	0%	0.00	520,673.00	0.00	520,673.00	520,673.00	0.00	520,673.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1174	Concluir de manera correcta los proyectos inconclusos de 2017, 2018 y 2019. Construir un huerto urbano y arreglar las banquetas	0%	0.00	444,300.00	0.00	444,300.00	444,300.00	0.00	444,300.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1175	Reparación y recuperación de la fuente del parque los ilusos en la colonia fuentes del pedregal (camellón prolongación canal de Miramontes) (Fuentes del Pedregal) (clave 12-049),	0%	0.00	605,251.00	0.00	605,251.00	605,251.00	0.00	605,251.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1176	Embelllecimiento del camellón de calzada del hueso y restitución del retorno (granjas Coapa Oriente) (clave 12-051), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	371,411.00	0.00	371,411.00	371,411.00	0.00	371,411.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR1177	Recuperación, mantenimiento y rescate de los parques de la colonia 1) el ubicado entre prolongación canal de Miramontes entre Xomali y transmisiones (Hacienda San Juan-Rincón de San Juan Chimalli	0%	0.00	541,199.00	0.00	541,199.00	541,199.00	0.00	541,199.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1178	Rehabilitación de Andador peatonal en parada La Palma, desde retorno la Palma hasta capilla en calle Oyamel esquina Roble (La Palma) (clave 12-075), dentro del perímetro de la demarcación.	0%	0.00	411,551.00	0.00	411,551.00	411,551.00	0.00	411,551.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1179	Rehabilitación de banquetas, Caminando seguros (lomas altas de Padierna Sur) (clave 12-079), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	571,153.00	0.00	571,153.00	571,153.00	0.00	571,153.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1180	Rehabilitación de postes luminarias de 7.5 metros en la colonia Lomas del Pedregal (Lomas del Pedregal) (clave 12-085), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	341,072.00	0.00	341,072.00	341,072.00	0.00	341,072.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1181	Rehabilitación y mantenimiento de 5 pozos de absorción (Ma. Esther Zuno de Echeverría-Tlalpuente) (clave 12-092), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	391,084.00	0.00	391,084.00	391,084.00	0.00	391,084.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1182	Rehabilitación y embellecimiento de toda la unidad territorial (Nueva Oriental Coapa-Ex Hacienda Coapa) (clave 12-109), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	503,636.00	0.00	503,636.00	503,636.00	0.00	503,636.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1183	Instalación de sistema de captación de agua pluvial en la calle ave del paraíso y alrededores (Ocotla - Ocotla chico) (clave 12-111)	0%	0.00	343,101.00	0.00	343,101.00	343,101.00	0.00	343,101.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1184	Mantenimiento de Cancha de usos múltiples (basquetbol, voleibol, futbol y actividades culturales) (Pedregal de San Nicolás 3a sec) (clave 12-119), dentro del perímetro de la demarcación.	0%	0.00	906,433.00	0.00	906,433.00	906,433.00	0.00	906,433.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR1185	Rehabilitación de luminarias en la vía pública para mayor seguridad pública, retirando postes viejos y/o cambiando por postes nuevos (Plan de Ayala) (clave 12-125), dentro del perímetro.	0%	0.00	349,182.00	0.00	349,182.00	349,182.00	0.00	349,182.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1186	Habilitación de área para juegos del jardín de niños Bikit (popular Sta. Teresa) (clave 12-127), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	635,527.00	0.00	635,527.00	635,527.00	0.00	635,527.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1187	Rehabilitación de cuatro parques de la colonia Prado Coapa 3a sección-potrero Acoxa, dentro del perímetro de la demarcación.	0%	0.00	415,734.00	0.00	415,734.00	415,734.00	0.00	415,734.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1188	Mantenimiento general del deportivo de la colonia (Pueblo Quieto) (clave 12-133), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	354,764.00	0.00	354,764.00	354,764.00	0.00	354,764.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1189	Instalación de Lámparas solares para calzada las Brujas en la unidad territorial de rincón las Hadas, villa Royale, fuentes y arconada Coapa	0%	0.00	351,748.00	0.00	351,748.00	351,748.00	0.00	351,748.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1190	Rehabilitación de escaleras en la entrada de Tetequilo (Tezontitla - el calvario (Ampl) (clave 12-174), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	298,949.00	0.00	298,949.00	298,949.00	0.00	298,949.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1191	Rehabilitación de áreas verdes y suelo permeable (Valle Escondido) (clave 12-184), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	450,897.00	0.00	450,897.00	450,897.00	0.00	450,897.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1192	Remodelación sustentable e incluyente del parque ubicado en residencial villa Coapa súper manzana 5 (villa Coapa (rdcial)) (clave 12-191), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	387,417.00	0.00	387,417.00	387,417.00	0.00	387,417.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR1193	Rehabilitación de áreas verdes, camellones, espacios deportivos, iluminación y reencarpado de la colonia villa Lázaro Cárdenas (villa Lázaro Cárdenas) (clave 12-194), dentro del perímetro.	0%	0.00	532,959.00	0.00	532,959.00	532,959.00	0.00	532,959.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1194	Renovación de las escalinatas de la calle Chabacano esq. Totolepec (vistas del pedregal) (clave 12-198), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	352,370.00	0.00	352,370.00	352,370.00	0.00	352,370.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1195	Pavimentación asfáltica de las calles primarias prolongación santa cruz y Ayocatitla en la colonia Ayocatitla/asunción las cuales se unifican	0%	0.00	369,220.00	0.00	369,220.00	369,220.00	0.00	369,220.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1196	Terminación de reencarpado de la calle Dr. Atl (Jardines Coapa-Belisario Domínguez) (Clave 12-064), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	354,466.00	0.00	354,466.00	354,466.00	0.00	354,466.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1197	Reencarpamiento de la calle Iztacchuatl (la lonja) (clave 12-069), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	403,182.00	0.00	403,182.00	403,182.00	0.00	403,182.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1198	Continuación de la pavimentación en la colonia en camino los arcos desde camino vecinal hasta la cerrada del camino de los Arcos (la Guadalupeana) (clave 12-071)	0%	0.00	399,827.00	0.00	399,827.00	399,827.00	0.00	399,827.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1199	Pavimentación de c. Francisco Javier Mina y c. Mariano Abasolo (la libertad - Ixtahuaca) (clave 12-073), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	333,828.00	0.00	333,828.00	333,828.00	0.00	333,828.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1200	Reencarpado de la calle 3a cerrada cañaverales. Col. Magisterial (Coapa-villa Cuemanco) (clave 12-093), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	393,728.00	0.00	393,728.00	393,728.00	0.00	393,728.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR1201	Mantenimiento del adoquinado en la calle Zacatepetl y alborada (parques del pedregal) (clave 12-114), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	423,678.00	0.00	423,678.00	423,678.00	0.00	423,678.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1202	Continuación de empedrado y muro de contención en camino piedra larga (rampa) (piedra larga) (clave 12-124), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	314,463.00	0.00	314,463.00	314,463.00	0.00	314,463.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1203	Encarpetar todas las calles de la colonia (prado Coapa 2a sección) (clave 12-130), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	394,615.00	0.00	394,615.00	394,615.00	0.00	394,615.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1204	Recarpetado de la calle colonia (Real del Sur-villas del Sur-residencial Acoxa) (clave 12-137), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	385,732.00	0.00	385,732.00	385,732.00	0.00	385,732.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1205	Rehabilitación de asfalto en la calle prolongación de mayas y prolongación de navajos (Tlalcoligía) (clave 12-175), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	685,565.00	0.00	685,565.00	685,565.00	0.00	685,565.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1206	Recarpetado del callejón de Tetitla (Toriello Guerra) (clave 12-180), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	750,988.00	0.00	750,988.00	750,988.00	0.00	750,988.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1207	Recarpetamiento de calles de las colonias vergel de Coyoacán y vergel del sur (vergel de Coyoacán-vergel del sur) (clave 12-188), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	450,333.00	0.00	450,333.00	450,333.00	0.00	450,333.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1208	Pavimentación y guarnición cerrada de pirules y prolongación la palma (viveros de Coactetlan) (clave 12-199), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	432,927.00	0.00	432,927.00	432,927.00	0.00	432,927.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR1209	Continuación de trabajos de pavimentación de la calle granjas hasta calle Ayocaitla (Xaxalipac) (clave 12-201), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	376,223.00	0.00	376,223.00	376,223.00	0.00	376,223.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1210	Construcción de tanque de captación de aguas pluviales en solidaridad (chimilli) (clave 12-022), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	448,742.00	0.00	448,742.00	448,742.00	0.00	448,742.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1211	Sustitución de red de agua potable y tomas, por las calles prolongación de abasolo, fuentes buenas y calles perpendiculares a ésta (fuentes y pedregal de tepepan) (clave 12-048),	0%	0.00	513,969.00	0.00	513,969.00	513,969.00	0.00	513,969.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1212	Rehabilitación y Mantenimiento de rampas de acceso principales para vehículos (chimalcoyoc) (clave 12-020), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	553,682.00	0.00	553,682.00	553,682.00	0.00	553,682.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1213	Rehabilitación de Área deportiva y recreativa para perros (colinas del bosque-las tórtolas) (clave 12-025), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	347,278.00	0.00	347,278.00	347,278.00	0.00	347,278.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1214	Mantenimiento de alumbrado público en todo el condominio (condominio del bosque (frac)-bosque de Tlalpan) (clave 12-026), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	329,577.00	0.00	329,577.00	329,577.00	0.00	329,577.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1215	Reparación de filtraciones en estacionamiento y accesos, para la detención de daño estructural que representa riesgo inminente para la comunidad	0%	0.00	336,056.00	0.00	336,056.00	336,056.00	0.00	336,056.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1216	Cambio de cableado eléctrico de todos los postes de la unidad (conjunto urbano cuemanco (u hab)) (clave 12-027), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	340,348.00	0.00	340,348.00	340,348.00	0.00	340,348.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR1217	Reparación de cisterna de agua potable que suministra a toda la unidad Emilio Portes Gil Pemex picacho, por medio de bombeo (Emilio Portes Gil Pemex picacho (u hab)) (clave 12-040)	0%	0.00	408,917.00	0.00	408,917.00	408,917.00	0.00	408,917.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1218	Instalación al interior de la unidad de luminarias fotovoltaicas con paneles solares (Fovissste san pedro mártir (u hab)) (clave 12-045), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O21NR1219	Reencarpetado dentro de la unidad (hueso periferico-issfam no. 7 (u hab)) (clave 12-057), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	399,413.00	0.00	399,413.00	399,413.00	0.00	399,413.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1220	Rehabilitación y mantenimiento del Módulo de juegos infantiles en áreas verdes comunes de la unidad Ignacio Chávez dentro de los regímenes I,II ,III,IV y VI y deportivo	0%	0.00	338,479.00	0.00	338,479.00	338,479.00	0.00	338,479.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1221	Cambio de tubos de albañal o drenaje de casas, dúplex y edificios de la súper manzana 2 (que van de 5 a 10 metros por conexión a colectores)	0%	0.00	433,885.00	0.00	433,885.00	433,885.00	0.00	433,885.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1222	Rehabilitación y remodelación del parque y canchas de básquetbol de la sm7 en la u.h. narciso Mendoza villa Coapa. c.p.14390 (narciso Mendoza-villa Coapa súper manzana 7 (u hab))	0%	0.00	435,714.00	0.00	435,714.00	435,714.00	0.00	435,714.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1223	Instalación de celdas solares (rancho los colorines (fracc)) (clave 12-136), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	313,832.00	0.00	313,832.00	313,832.00	0.00	313,832.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1224	Construcción de salón de usos múltiples techado beneficia 3800 habitantes de todas las edades para actividades recreativas culturales deportivas (residencial insurgentes sur (u hab))	0%	0.00	359,000.00	0.00	359,000.00	359,000.00	0.00	359,000.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR1225	Mejoramiento de espacios públicos (sauzales cebadales (u hab)) (clave 12-164), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	346,835.00	0.00	346,835.00	346,835.00	0.00	346,835.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1226	Cambio de la red de agua potable del interior de la u.h. tenorios 222	0%	0.00	388,492.00	0.00	388,492.00	388,492.00	0.00	388,492.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1227	Recarpetado de la calle rincón fresales (villa del puente fovissste (u hab)) (clave 12-193), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	318,383.00	0.00	318,383.00	318,383.00	0.00	318,383.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1228	Sustitución de válvulas deterioradas de la red hidráulica de la unidad (Villa Olímpica liberador Miguel Hidalgo (u hab)) (clave 12-195), dentro del perímetro de la demarcación.	0%	0.00	372,362.00	0.00	372,362.00	372,362.00	0.00	372,362.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1229	Rehabilitación urbana a andador sin nombre (Zapote-Luis Donaldo Colosio (u habs)) (clave 12-204), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	337,910.00	0.00	337,910.00	337,910.00	0.00	337,910.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1230	Continuación de proyecto reparación de la red hidráulica, mantenimiento y acondicionamiento en avenidas del arbolillo y sendero	0%	0.00	393,659.00	0.00	393,659.00	393,659.00	0.00	393,659.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1231	Sustitución y mantenimiento a la red de distribución de agua potable incluyendo tubería, válvulas, y lo necesario para su funcionamiento (Fuentes Brotantes Miguel Hidalgo (u hab))	0%	0.00	556,054.00	0.00	556,054.00	556,054.00	0.00	556,054.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1239	Remodelación, demolición, ampliación, construcción y acabados del salón de usos múltiples con baños y oficina, en el jardín de Chimali (Hacienda San Juan-Rincón de San Juan-Chimali)	0%	0.00	545,724.00	0.00	545,724.00	545,724.00	0.00	545,724.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR1240	Recuperación del parque del niño Jesús para rehabilitarlo para recreación y paseo de perros (niño Jesús (barr)) (clave 12-108), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	361,176.00	0.00	361,176.00	361,176.00	0.00	361,176.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1241	Continuación de la barda de contención del centro comunitario (Ma Esther Zuno de Echeverría-Tlalpuente) (clave 12-092), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	403,053.00	0.00	403,053.00	403,053.00	0.00	403,053.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1242	Adecuación del módulo de alheña de la colonia movimiento organizado de Tlalpan, como módulo multifuncional (movimiento organizado de Tlalpan-el Mirador (mcda)) (clave 12-102)	0%	0.00	319,770.00	0.00	319,770.00	319,770.00	0.00	319,770.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1243	Mantenimiento al salón de usos múltiples para actividades físicas y manuales para personas de la tercera edad, jóvenes, adultos y niños (San Lorenzo Huipulco) (clave 12-153).	0%	0.00	665,835.00	0.00	665,835.00	665,835.00	0.00	665,835.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1244	Rehabilitación e innovación San Fernando calle nueva Tlalpan (Tlalpan centro) (clave 12-177), dentro del perímetro de la Alcaldía de Tlalpan.	0%	0.00	887,082.00	0.00	887,082.00	887,082.00	0.00	887,082.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1245	Obras de término y equipamiento, planta alta centro comunitario (viveros de Coactetlan) (clave 12-199), dentro del perímetro de la Alcaldía de Tlalpan.	0%	0.00	450,270.00	0.00	450,270.00	450,270.00	0.00	450,270.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1246	Remodelación y mejoramiento del parque busto de Juárez 2021 (ampliación Miguel Hidalgo 2a sec) (clave 12-002), dentro del perímetro de la Alcaldía de Tlalpan.	0%	0.00	1,038,834.00	0.00	1,038,834.00	1,038,834.00	0.00	1,038,834.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1247	Iluminación del parque "concordia" ubicado en la calle río San Buenaventura y cerrada río San Buenaventura (Arenal puerta Tepepan) ( clave 12-009).	0%	0.00	356,448.00	0.00	356,448.00	356,448.00	0.00	356,448.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR1248	Mantenimiento al parque para las madres (Calvario camisetas) (clave 12-017), dentro del perímetro de la Alcaldía de Tlalpan.	0%	0.00	319,806.00	0.00	319,806.00	319,806.00	0.00	319,806.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1249	Embellecer el camellón de pról. Miramontes desde calle escuela a glorieta de Vaqueritos (Ex Hacienda San Juan de Dios) (clave 12-042).	0%	0.00	512,105.00	0.00	512,105.00	512,105.00	0.00	512,105.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1250	Cambio de sistema de alumbrado de la colonia (Floresta-Prado-Vergel Coapa) (clave 12-043), dentro del perímetro de la Alcaldía de Tlalpan.	0%	0.00	417,912.00	0.00	417,912.00	417,912.00	0.00	417,912.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1251	Construcción de cisterna para captación de agua pluvial para riego del parque los Ilusos (Fuentes del Pedregal) (clave 12-049), dentro del perímetro de la Alcaldía de Tlalpan.	0%	0.00	606,944.00	0.00	606,944.00	606,944.00	0.00	606,944.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1252	Instalación de 12 (LUM) LED en el camellón de la calle sauzales (granjas Coapa oriente) (clave 12-051), dentro del perímetro de la Alcaldía de Tlalpan.	0%	0.00	374,300.00	0.00	374,300.00	374,300.00	0.00	374,300.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1253	Rehabilitación de banquetta para caminar seguro en camino a la Marina (Héroes de 1910) (clave 12-055), dentro del perímetro de la Alcaldía de Tlalpan.	0%	0.00	340,952.00	0.00	340,952.00	340,952.00	0.00	340,952.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1254	Recuperación de espacios públicos y colocación de malla con protección con tubulares y refuerzos (Isidro Fabela (ampl)) (clave 12-061).	0%	0.00	353,535.00	0.00	353,535.00	353,535.00	0.00	353,535.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1255	Cierre del cruce entre calle Reforma agraria y Viaducto Tlalpan (Isfffam no. 1 (u hab)-villa Tlalpan) (clave 12-062), dentro del perímetro de la Alcaldía de Tlalpan.	0%	0.00	353,519.00	0.00	353,519.00	353,519.00	0.00	353,519.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR1256	Mantenimiento de 30 luminarias suburbanas de LED'S con poste metálico de 6 metros y brazo de 1 metro; en ampliación la venta (jardines de San Juan) (clave 12-065).	0%	0.00	577,546.00	0.00	577,546.00	577,546.00	0.00	577,546.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1257	Mantenimiento de alumbrado público en toda la colonia (jardines del Ajusco) (clave 12-066), dentro del perímetro de la Alcaldía de Tlalpan.	0%	0.00	470,689.00	0.00	470,689.00	470,689.00	0.00	470,689.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1258	Construcción de un paso peatonal sobre el río Temporal (La libertad - Ixtlahuaca) (clave 12-073), dentro del perímetro de la Alcaldía de Tlalpan.	0%	0.00	328,062.00	0.00	328,062.00	328,062.00	0.00	328,062.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1259	Rehabilitación del andador peatonal en parada la Palma desde retorno la Palma, hasta la capilla nuestra señora de Guadalupe, calle Oyamel (La Palma) (clave 12-075).	0%	0.00	396,598.00	0.00	396,598.00	396,598.00	0.00	396,598.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1260	Rehabilitación y mantenimiento de bancas para descanso, reforestación y balzamiento para las calles de la colonia la primavera (La primavera) (clave 12-076).	0%	0.00	391,035.00	0.00	391,035.00	391,035.00	0.00	391,035.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1261	Ampliar, acondicionar y embellecer el área que se propone y equipar con juegos infantiles para sana recreación y esparcimiento en un ambiente apacible (clave 12-079).	0%	0.00	560,910.00	0.00	560,910.00	560,910.00	0.00	560,910.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1262	Construcción de arco de piedra para reconocimiento de la colonia (Lomas de Padiema (ampl)) (clave 12-082)	0%	0.00	298,611.00	0.00	298,611.00	298,611.00	0.00	298,611.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1263	Rehabilitación y mantenimiento de alumbrado en la primera cerrada de los pastores (Los pastores) (clave 12-088).	0%	0.00	308,217.00	0.00	308,217.00	308,217.00	0.00	308,217.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR1264	Remodelación y nivelación de banquetas en calle sauzales, con bolardos en las esquinas (Coapa-villa Cuemanco) (clave 12-093), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	380,396.00	0.00	380,396.00	380,396.00	0.00	380,396.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1265	Instalación de luminarias de última generación para proyecto de iluminación especial en toda la colonia: seguridad, cuidado ambiental y recuperación de espacios	0%	0.00	337,436.00	0.00	337,436.00	337,436.00	0.00	337,436.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1266	Reparación de banquetas y nivelación de andadores (Narciso Mendoza-villa Coapa súper manzana 2 (u hab)) (clave 12-104), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	416,384.00	0.00	416,384.00	416,384.00	0.00	416,384.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1267	Instalación de luminarias led de 100 watts en zonas necesarias (postes) de la súper manzana 6 (Narciso Mendoza-villa Coapa súper manzana 6 (u hab)) (clave 12-106)	0%	0.00	450,456.00	0.00	450,456.00	450,456.00	0.00	450,456.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1268	Construcción de salón de usos múltiples en calle Caoba (juventud unida) (clave 12-068), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	339,784.00	0.00	339,784.00	339,784.00	0.00	339,784.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1269	Mantenimiento de Luminarias led - mejora de la iluminación de la colonia (Parques del Pedregal) (clave 12-114)	0%	0.00	406,476.00	0.00	406,476.00	406,476.00	0.00	406,476.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1270	Construcción del camellón central en la calle Lacandones (Pedregal de las águilas) (clave 12-116)	0%	0.00	392,925.00	0.00	392,925.00	392,925.00	0.00	392,925.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1271	Mantenimiento del techo de las canchas de las calles Yaxcaba y Tixkokob (pedregal de San Nicolás 2a secc) (clave 12-118)	0%	0.00	719,418.00	0.00	719,418.00	719,418.00	0.00	719,418.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR1272	Mantenimiento de pasto en cancha de futbol rápido y acondicionar cancha de basquetbol, para hacerla de vólibol, cuando se requiera, en deportivo Ismael Reséndiz (Pedregal de Santa	0%	0.00	480,097.00	0.00	480,097.00	480,097.00	0.00	480,097.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1273	Construcción de sistema de reciclaje de aguas grises para rancho los Colorines (Rancho los Colorines (fracc)) (clave 12-136)	0%	0.00	311,316.00	0.00	311,316.00	311,316.00	0.00	311,316.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1274	Rehabilitación de jardineras en las banquetas, pintar todas las fachadas, pintar guarniciones y señalamientos. Colocar nombre de calles (San Pedro Apóstol (barr)) (clave 12-159)	0%	0.00	307,542.00	0.00	307,542.00	307,542.00	0.00	307,542.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1275	Instalación de luminarias públicas con paneles solares integrados para mayor seguridad (Santa Úrsula Xitla) (clave 12-161)	0%	0.00	977,404.00	0.00	977,404.00	977,404.00	0.00	977,404.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1276	Instalación de postes de 7.5 m en la colonia Tepetlica el alto (Tepetlica el alto-3 de mayo) (clave 12-170), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	353,384.00	0.00	353,384.00	353,384.00	0.00	353,384.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1277	Colocación de protecciones de jardineras (Tlalmille) (clave 12-176), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	364,124.00	0.00	364,124.00	364,124.00	0.00	364,124.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1278	Rehabilitación del nodo cultural Toriello Guerra. Espacio dedicado para las artes en el jardín Toriello. Centro de reunión para toda la población (Toriello guerra) (clave 12-180)	0%	0.00	729,136.00	0.00	729,136.00	729,136.00	0.00	729,136.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1279	Instalación de alumbrado público para toda la colonia (Valle de Tepepan) (clave 12-183), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	407,691.00	0.00	407,691.00	407,691.00	0.00	407,691.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR1280	Segunda etapa: recuperación áreas verdes y suelo permeable (Valle Escondido) (clave 12-184)	0%	0.00	410,785.00	0.00	410,785.00	410,785.00	0.00	410,785.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1281	Remodelación total de la sección parques vergel de Coyoacán (Vergel de Coyoacán-Vergel del sur) (clave 12-188), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	436,853.00	0.00	436,853.00	436,853.00	0.00	436,853.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1282	Balizamiento para toda la colonia y velarías para el parque (paraje y portillo) (Villa Coapa (rdcial)) (clave 12-191), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	381,710.00	0.00	381,710.00	381,710.00	0.00	381,710.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1283	Rehabilitación del "callejón zapote" (Zapote-Luis Donaldo Colosio (u hab)) (clave 12-204), dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan	0%	0.00	320,331.00	0.00	320,331.00	320,331.00	0.00	320,331.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1284	Pavimentación de calle poniente Padilla (Amsa) (clave 12-005), dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan	0%	0.00	352,099.00	0.00	352,099.00	352,099.00	0.00	352,099.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1285	Reencarpetamiento calles del fraccionamiento Rinconada Coapa 2a sección (Coapa 2a sección-Ramos Millán) (clave 12-024), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	404,171.00	0.00	404,171.00	404,171.00	0.00	404,171.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1286	Pavimentación calle alta tensión (Dolores Tlalí) (clave 12-034), dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan	0%	0.00	333,056.00	0.00	333,056.00	333,056.00	0.00	333,056.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1287	Reencarpetado de la calle Sebastián Lerdo de Tejada (Jardines Coapa-Belisario Domínguez) (clave 12-064), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	341,311.00	0.00	341,311.00	341,311.00	0.00	341,311.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR1288	Reencarpetamiento de la calle Chalpultenango de f.f.c.c. a Cuernavaca a Hechelchacan (Lomas del pedregal) (clave 12-085), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	332,262.00	0.00	332,262.00	332,262.00	0.00	332,262.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1289	Reencarpetado de calle Tekax entre f.f.c.c. y Dzibalchem (Los encinos) (clave 12-087), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	425,649.00	0.00	425,649.00	425,649.00	0.00	425,649.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1290	Reencarpetado calle Cuauhtemotzin (Miguel Hidalgo) (clave 12-095), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	956,256.00	0.00	956,256.00	956,256.00	0.00	956,256.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1291	Pavimentación para la calle camino antiguo a Xicalco y confederación nacional de la pequeña propiedad, a espaldas de la primaria (Plan de Ayala) (clave 12-125)	0%	0.00	353,837.00	0.00	353,837.00	353,837.00	0.00	353,837.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1292	Rehabilitación de adoquín en la c. Gral. Aguirre y José de Jesús entre Fco. Villa y G. Lobo y reacomodo en la c. Eulalio Gutiérrez entre Fco. Villa y G. Lobo	0%	0.00	342,073.00	0.00	342,073.00	342,073.00	0.00	342,073.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1293	Reencarpetado de la calle Francisco Villa en la colonia San Bartolo el chico (San Bartolo el chico) (clave 12-148), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	416,457.00	0.00	416,457.00	416,457.00	0.00	416,457.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1294	Reacondicionamiento de la carpeta asfáltica (Tlalcoligía) (clave 12-175), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	660,092.00	0.00	660,092.00	660,092.00	0.00	660,092.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1295	Pavimentación en toda la calle cerezos desde cerrada y hasta el final (Xaxalipac) (clave 12-201), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	376,413.00	0.00	376,413.00	376,413.00	0.00	376,413.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR1296	Reecarpetao de la avenida del regidor en el Narciso Mendoza villa campo SM8 (u-h) (Narciso Mendoza villa Coapa supermanzana 8 (u hab)) (clave 12-217)	0%	0.00	379,201.00	0.00	379,201.00	379,201.00	0.00	379,201.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1297	Construcción de Nueva red de agua potable en calle cerrada de paseo de los limoneros (La tortuga Xolalpa-hco colegio militar) (clave 12-077)	0%	0.00	487,189.00	0.00	487,189.00	487,189.00	0.00	487,189.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1298	Rehabilitación de red hidráulica (Oriente (ampl)) (clave 12-112)	0%	0.00	309,430.00	0.00	309,430.00	309,430.00	0.00	309,430.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1299	Mantenimiento y Cambio de válvulas de distribución de agua del cuarto de bombas a cada sector de la unidad sauzales-cebadales 83 col. Granjas Coapa	0%	0.00	341,280.00	0.00	341,280.00	341,280.00	0.00	341,280.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1300	Construcción de resumidero en la esquina de c. Guadalupeana (Tecatitla) con cda 2a Tecatitla (la Guadalupeana) (clave 12-071), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	404,466.00	0.00	404,466.00	404,466.00	0.00	404,466.00	FAIS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DG: 65 Estos recursos se contrataron a finales de noviembre por lo cual no hay avance físico realizado y será hasta el Cierre de la Cuenta Pública del ejercicio 2021, donde se verá la meta realizada al 100% terminada
O21NR1301	Construcción de drenaje (La Joya) (clave 12-072), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	401,676.00	0.00	401,676.00	401,676.00	0.00	401,676.00	FAIS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DG: 65 Estos recursos se contrataron a finales de noviembre por lo cual no hay avance físico realizado y será hasta el Cierre de la Cuenta Pública del ejercicio 2021, donde se verá la meta realizada al 100% terminada
O21NR1302	Mantenimiento al Drenaje en toda la colonia (San Miguel Tehuisco-Los Angeles-Ayometitla) (clave 12-156)	0%	0.00	413,302.00	0.00	413,302.00	413,302.00	0.00	413,302.00	FAIS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DG: 65 Estos recursos se contrataron a finales de noviembre por lo cual no hay avance físico realizado y será hasta el Cierre de la Cuenta Pública del ejercicio 2021, donde se verá la meta realizada al 100% terminada
O21NR1303	Construcción de drenaje pluvial con pozo de absorción o cosecha de agua en las calles Emiliano Zapata y callejón San Francisco (villa Lázaro Cárdenas) (clave 12-194)	0%	0.00	522,113.00	0.00	522,113.00	522,113.00	0.00	522,113.00	FAIS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DG: 65 Estos recursos se contrataron a finales de noviembre por lo cual no hay avance físico realizado y será hasta el Cierre de la Cuenta Pública del ejercicio 2021, donde se verá la meta realizada al 100% terminada



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR1424	Pavimentación de todas las calles del pueblo de San Andrés Totoltepec (clave 12-147) dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan.	0%	0.00	2,247,563.00	0.00	2,247,563.00	2,247,563.00	0.00	2,247,563.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1425	Construcción de gradas, barandales, baños y todo lo necesario para que el Ruedo de San Miguel Ajusco este en funcionamiento, Presupuesto participativo 2020	0%	0.00	1,288,742.00	0.00	1,288,742.00	1,288,742.00	0.00	1,288,742.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1426	Pavimentación asfáltica de todas las calles del pueblo de San Miguel Topilejo (clave 12-157), dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan.	0%	0.00	2,026,143.00	0.00	2,026,143.00	2,026,143.00	0.00	2,026,143.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1427	Rehabilitación integral del kiosco e iluminación en toda la plaza San Pedro Martir (clave 12-160) dentro de la demarcación territorial	0%	0.00	1,450,856.00	0.00	1,450,856.00	1,450,856.00	0.00	1,450,856.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1428	Mejoramiento de la Plaza de Toros (techado de plaza conformación del espacio con material ecológico y construcción de baños públicos) (Clave 12-163)	0%	0.00	1,373,368.00	0.00	1,373,368.00	1,373,368.00	0.00	1,373,368.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1429	Pavimentación de todas las calles del pueblo de San Andres Totoltepec (clave 12-147) Presupuesto Participativo 2021	0%	0.00	2,095,269.00	0.00	2,095,269.00	2,095,269.00	0.00	2,095,269.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1430	Construcción de gradas, barandales, baños y todo lo necesario para que el Ruedo de San Miguel Ajusco este en funcionamiento, Presupuesto participativo 2021	0%	0.00	1,251,369.00	0.00	1,251,369.00	1,251,369.00	0.00	1,251,369.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1431	Pavimentación asfáltica de todas las calles del pueblo de San Miguel Topilejo (clave 12-157), dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan. Presupuesto Participativo 2021	0%	0.00	1,987,695.00	0.00	1,987,695.00	1,987,695.00	0.00	1,987,695.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR1432	Instalación de Lámparas de led en calle 5 de mayo entre Arboledas hasta carretera federal México-Cuernavaca (San Pedro Martir) (Pblo) (Clave 12-160). Presupuesto participativo 21	0%	0.00	1,388,261.00	0.00	1,388,261.00	1,388,261.00	0.00	1,388,261.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1433	Mejoramiento de la Plaza de Toros (techado de plaza conformación del espacio con material ecológico y construcción de baños públicos)(Clave 12-163) Santo Tomas Ajusco P.P. 2021	0%	0.00	1,398,822.00	0.00	1,398,822.00	1,398,822.00	0.00	1,398,822.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1435	Construcción de Rampas para personas con discapacidad en la (Colonia Conjunto Urbano Cuernavaca) (clave 12-027) dentro de la Alcaldía Tlalpan Presupuesto participativo 2021	0%	0.00	334,553.00	0.00	334,553.00	334,553.00	0.00	334,553.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1436	Pavimentación asfáltica de la (Calle Ignacio Chavez dentro de la Unidad Ignacio Chavez) (clave 12-059), dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan Presupuesto participativo 2021	0%	0.00	328,881.00	0.00	328,881.00	328,881.00	0.00	328,881.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1437	Reconstrucción de dos casetas de vigilancia en la ( Unidad habitacional Tenorios Infonavit 1 y 2)( Clave 12-168) dentro de la Alcaldía Tlalpan Presupuesto participativo 2021	0%	0.00	367,102.00	0.00	367,102.00	367,102.00	0.00	367,102.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1438	Pavimentación asfáltica del acceso principal y área de estacionamiento en (Tenorios número 123) (clave 12-182), dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan	0%	0.00	319,764.00	0.00	319,764.00	319,764.00	0.00	319,764.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1439	Pavimentación asfáltica de las calles Rinconada Fresales y Fresales en Villa del (Puente Fovissite) (clave 12-193), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	304,208.00	0.00	304,208.00	304,208.00	0.00	304,208.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
O21NR1440	Construcción y mantenimiento de Banquetas en toda la Unidad en (Villa Olímpica Liberador Miguel Hidalgo U Hab) (clave 12-195), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0%	0.00	362,542.00	0.00	362,542.00	362,542.00	0.00	362,542.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR1441	Mantenimiento general para toda la (Unidad habitacional Fuentes de Cantera)(Clave 12-223) dentro del perímetro de la demarcación	0%	0.00	306,396.00	0.00	306,396.00	306,396.00	0.00	306,396.00	Los trabajos se iniciaron a finales del mes de noviembre; se realizaron los procesos de elaboración de fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de:	02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0028	935,890.50	935,890.50	0.00	935,890.50	935,890.00	935,890.50	Adquisición de 1409 Licencias Antivirus, software de protección de seguridad integral orientado a proteger estaciones de trabajo, detección y eliminación de amenazas y 1 Respaldo software de creación, protección y recuperación de respaldos enfocado a servidores.
A21NR0046	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	Adquisición de 1 Tren Expreso Eléctrico sin rieles, Transporta hasta 30 niños o 24 adultos con niños, Baterías de 48V, Ofrece 12 horas de uso continuo con una sola carga,Proceso de adquisición completado
A21NR0127	1,553,868.98	1,553,868.98	0.00	1,553,868.98	1,553,868.98	1,553,868.98	Adquisición de Equipo recreativo (juego infantil) de 13.20 x 10.20 x 4.50 metros aproximadamente, plataformas antiderrapantes sencillas y triangulares, remates decorativos y 1 Equipo recreativo (juego infantil) de 6.0 x 5.00 x 4.90 metros aproximadamente, con plataforma antiderrapantes, escalera con barandal, resbaladero de plástico, resbaladero de caracol y un tobogan de 360° de plástico.
A21NR0145	155,000.00	154,753.28	0.00	154,753.28	154,753.28	154,753.28	Adquisición de 5 Impresoras Lasser Monocromáticas tipo 3, tóner 500 páginas negro aproximadamente, USB.
A21NR0166	2,117,463.59	2,116,710.00	0.00	2,116,710.00	2,116,710.00	2,116,710.00	Adquisición de 100 tanques de oxígeno con las siguientes características: Cilindro portátil ligero y práctico para su transporte oxígeno con capacidad de 680 lts., y 40 Concentradores de oxigenos de 1-7 L/MIN y nebulizador.Proceso de adquisición completado



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de:	02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0059	30,317,874.75	28,384,829.21	1,542,004.89	28,159,085.46	28,159,085.46	29,926,834.10	Se realizo el mantenimiento de 3.9 kilómetros de drenaje en las colonias Aquiles Serdan, Pensador Mexicano, Moctezuma 2da. Sección, Romero Rubio, Simón Bolivar, Damian Carmona, Revolución, 5to. Tramo 20 de Noviembre, Emilio Carranza, Morelos, Candelaria de los Patos, Valle Gómez, Ampliación Caracol, Arenal 1a. Sección, Cuchilla Pantitlán, Arenal 3ra. Sección, Arenal Puerto Aéreo, Lorenzo Boturini, Magdalena Mixhuca, Pueblo de la Magdalena Mixhuca y Valentín Gómez Farías de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, con trabajos de trazo y nivelación, demoliciones, excavaciones, acarreos, rellenos, instalación de tuberías y conexiones así como pozos de visita.
O21NR0077	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se realizará el mantenimiento de 12,000 m2 en las colonias Pensador Mexicano y Sevilla de la demarcación territorial Venustiano Carranza, con trabajos de trazo y nivelación, fresado de carpeta asfáltica, acarreos, sellado de la superficie y tendido de carpeta asfáltica.
O21NR0091	10,874,746.14	10,874,746.10	0.04	10,874,746.10	10,874,746.10	10,874,746.14	Se realizaron trabajos de mantenimiento mediante obra por administración directa en el Parque Oaxaca, consistentes en colocación de malla ciclónica en la periferia. Parque del Obrero con reparación de puestas del área de juegos y colocación de policarbonato en acuático; Parque Iztaccihuatl, sellado de filtración en cuarto de control,
O21NR0103	10,000,000.00	9,997,663.96	0.01	9,997,663.96	9,997,663.96	9,997,663.97	Se realizo el mantenimiento de 1,331 ml de red de agua potable en las colonias: Lorenzo Boturini, Jardín Balbuena, Cuchilla Pantitlán y 5to. Tramo de 20 de Noviembre de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza., con trabajos de excavación, reencarpetao, sustitución de la red de agua potable y trabajos en general.
O21NR0114	4,850,268.00	2,967,053.70	1,838,265.17	2,967,053.70	2,967,053.70	4,805,318.87	Rehabilitación de 3,709.75 metros lineales de la red de drenaje de las colonias Jardín Balbuena, Valentín Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, 4 Árboles, Moctezuma 1a Sección, Pueblo Magdalena Mixhuca, Álvaro Obregón, Lorenzo Boturini, El Parque, Amp Caracol y Arenal 1a Sección



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de:	02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0124	6,881,370.00	6,541,751.95	328,639.57	3,583,996.01	3,583,996.01	6,870,391.52	Se rehabilitaron 11,152.13 m2 de carpeta asfáltica en vialidades secundarias de las colonias Federal, Fracc Industrial Puerto Aéreo, Popular Rastro, Puebla, Simón Bolívar y Valentín Gómez Farías, con trabajos de fresado, mejoramiento del terreno, riego de liga y aplicación de asfalto.
O21NR0134	5,224,646.00	4,810,037.68	411,973.06	3,222,106.96	3,222,106.96	5,222,010.74	Se rehabilitaron 13 espacios públicos de las colonias Aquiles Serdan, Cuatro Árboles, Miguel Hidalgo, Nicolas Bravo y Pensador Mexicano. Los trabajos realizados fueron rhabilitación de andadores, juegos infantiles, colocación de velarias, etc.
O21NR0144	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se cancelo el proyecto
O21NR0153	1,530,058.00	1,445,999.46	80,523.39	1,098,317.06	1,098,317.06	1,526,522.85	Se rehabilitaron 1,379.96 m2 de banquetas y guarniciones en la colonia Valle Gómez con trabajos de demolición, acarreos, nivelación de terreno, cimbrado y colado de banquetas
O21NR0162	1,060,545.00	942,535.41	114,555.90	371,222.23	371,222.23	1,057,091.31	Instalación de un poste de video vigilancia en la colonia Artes Gráficas. Cimentación sembrado de poste y colocación de equipo.
O21NR0260	4,998,406.96	4,998,406.96	0.00	4,998,406.96	4,998,406.96	4,998,406.96	'Se concluyó la etapa correspondiente al ejercicio 2021 de la rehabilitación del Ramón López Velarde, con trabajos de cimentación del muro de frontón.
O21NR0261	3,684,857.96	3,684,857.96	0.00	3,684,857.96	3,684,857.96	3,684,857.96	Se llevó a cabo la rehabilitación del Parque del Obrero en la colonia Aarón Sáenz, con trabajos de construcción de la estación del tren, reja perimetral, construcción de dos accesos y construcción de sanitarios en la demarcación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de:	02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0568	10,240,735.30	9,966,365.92	270,735.30	8,884,362.81	8,884,362.81	10,237,101.22	Se han construido 3,524 m2 de banquetas y guarniciones para mejorar las condiciones de vida de los habitantes que transitan por sus calles y avenidas, con trabajos de demolición, acarreo, nivelación de terreno, cimbrado y colado de banquetas en las colonias, Ampliación Penitenciaría, Zona Centro, Morelos, Emilio Carranza, Valentín Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Moctezuma 2ª Sección y Pensador Mexicano.
O21NR0601	11,716,796.00	8,273,857.19	3,334,586.74	8,273,857.19	8,273,857.19	11,608,443.93	Rehabilitación de 1,485.6 metros lineales de la red de drenaje de las colonias 10 de Mayo, Merced Balbuena, Arenal 2a y 3a secciones, Emilio Carranza, Janitzio, Lorenzo Boturini, Michoacana, Romero Rubio, Simón Bolívar, Tres Mosqueteros, 7 de Julio
O21NR0602	14,198,008.00	12,722,616.76	1,466,951.82	8,121,470.36	8,121,470.36	14,189,568.58	Rehabilitación y mantenimiento de 13 espacios públicos de las colonias Artes Gráficas, Amp. 20 de Noviembre, Pensador Mexicano, 10 de Mayo, Progresista, Moctezuma 2a Sección, Popular Rastro Jardín Balbuena, Amp. Penitenciaría, Nicolás Bravo, Amp. Caracol, Miguel Hidalgo, Fracc. Arenal Pto. Aéreo, Azteca, Aquiles Serdán, Miguel Hidalgo, 4 Arboles, Nicolás Bravo. Consistentes en rehabilitación de andadores, juegos infantiles, colocación de velarías, etc.
O21NR0603	737,556.00	646,333.21	85,966.94	326,902.43	326,902.43	732,300.15	Instalación de un poste de video vigilancia en la colonia 20 de Noviembre. Cimentación sembrado de poste y colocación de equipo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN							
Unidad Responsable de		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA					
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021					
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0604	3,885,851.00	3,569,153.95	308,512.32	11,102,287.76	11,102,287.76	3,877,666.27	Se rehabilitaron 3,166.45 m2 de banquetas y guarniciones en las colonias Amp Aviación Civil, Arenal 4a Sección y Valle Gómez - Demolición acarreo de escombros, mejoramiento del terreno, compactación colado de concreto.
O21NR0605	18,829,022.00	16,165,974.91	2,644,872.62	7,568,354.66	7,568,354.66	18,810,847.53	Se rehabilitaron 30,546.53 m2 de carpeta asfáltica en vialidades secundarias de las colonias Aquiles Serdán, Centro I, Cuatro Árboles, Damián Carmona, Arenal 1a Sección, Federal, Ignacio Zaragoza, Fracc Ind Puerto Aéreo, Ampliación Michoacana, Moctezuma 2a Sección, Peñón de los Baños, Puebla, Revolución, Santa Cruz Aviación, Valentín Gómez Farías y Venustiano Carranza. Fresado, mejoramiento del terreno, riego de liga y aplicación de asfalto
	<b>144,592,964.18</b>	<b>131,553,407.09</b>	<b>12,427,587.77</b>	<b>118,795,914.37</b>	<b>118,795,913.87</b>	<b>143,980,994.86</b>	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A21NR0029	Adquisición de motocicleta y equipo de hidrolavado para la Dirección General de Participación Ciudadana.	17%	100,000.00	95,810.80	15,810.80	80,000.00	95,810.80	15,810.80	95,810.80	Se Adquirió Motocicleta con las siguientes características: motor blue core, monocilíndrico, 4 tiempos sohc, enfriado por aire, cilindrada 149 cc, potencia 13hp a 8000 rpm, arranque eléctrico, capacidad de combustible 12 l, transmisión 5 velocidades; así como adquisición de Hidrolavadora que consta de las siguientes características: presión (psi) máx. 2000, caudal de agua (l/h) máx. 360, potencia de conexión (w) 1600, peso de la hidrolavadora 20 kg, largo de la manguera 9 m, reforzada de alta presión de 9 m, filtro de agua fino integrado, adaptador para manguera de jardín a3/4", asa de transporte, toma de detergente.
A21NR0047	Adquisición de equipo de cómputo para la Dirección General de Participación Ciudadana.	100%	60,000.00	42,108.00	42,108.00	-	42,108.00	42,108.00	42,108.00	Se Adquirió computadora laptop con las siguientes características: procesador intel Core i7, Memoria RAM 8Gb, Disco Duro 1TB, Sistema Operativo Windows 10.
A21NR0059	Adquisición de maquinaria y equipo industrial para la Dirección General de Desarrollo Social.	99%	2,000,000.00	2,000,000.00	1,989,400.00	10,600.00	2,000,000.00	1,989,400.00	2,000,000.00	Se Adquirieron bombas de calor con las siguientes características: hp2140, BTU 140,000, coeficiente de rendimiento 5.7, plataforma cuadrada, voltaje/hercio/fases 240/60/1, amplificadores de circuitos 50, dimensiones de 30 ¼ pulgadas por 34 pulgadas y refrigerante r410.
A21NR0068	Adquisición de mobiliario, equipo de cómputo, impresoras y vehículo para la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno.	24%	1,500,000.00	1,449,914.00	349,914.00	1,100,000.00	1,449,914.00	349,914.00	1,449,914.00	Se Adquirió mobiliario que consiste en adquisición de: archiveros con medidas de: 18 x 14.25 x 24.5 pulgadas con cajón tamaño carta y gavetas de archivado y sillas con las siguientes características: medidas:18.9 x 23.2 x 35.8 pulgadas, peso: 22 Libras, material: tela color negro; equipo informático que consta de: multifuncionales con las siguientes características: de inyección térmica y memoria estándar y Meta 3: 1 (VOA) vehículo que consiste en adquisición de (1) camioneta tipo pick up con las siguientes características: motor: cuatro tiempos, inyección electrónica, cuatro a seis cilindros en línea o en V, dirección hidráulica, potencia mínima 130 HP.
A21NR0076	Adquisición de motobombas, herramientas y tanque de gas estacionario para la Dirección General de Servicios Urbanos.	100%	650,000.00	535,147.90	535,147.90	-	535,147.90	535,147.90	535,147.90	Se Adquirieron bombas que consisten en: adquisición de motobombas centrífugas a gasolina que cuenta con las siguientes características: de 4 tiempos, motor 6.5 hp, diámetro 2" x 2", flujo nominal 35m3/h, elevación nominal 30m, succión 7m, peso 23 kg.; herramientas que consisten en: corta setos con 1hp, 27.2 cms/0.75kw/1.01hp/4.7kg.; desmalezadoras con 2.8hp, 4.3cms3/2.1kw/2.82hp/8.1kg/con arnes; motosierras con 4.6hp, 59.0cm3/3.4kw/4.56hp/5.6; (5) podadoras de pasto con bolsa podadora de gasolina de pasto con bolsa, motor a gasolina 4 tiempos 20"/potencia 6.5hp/corte 20"/dimensiones: 90 x 46.57 cm/peso 36kg/ruedas traseras 11"; podadoras telescópicas/31.4cms/1.5kw/1.4hp/7.2kg/cadena pm3 de 1/4"/ tubo telescópico longitud total 270.390cm. y tanque de gas estacionario con capacidad: 1000 Litros, peso: 218 kg, incluye válvula de llenado y válvula de seguridad.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A21NR0084	Adquisición de motores fuera de borda e implementos agrícolas para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	49%	2,849,954.00	1,700,000.00	829,713.08	870,286.92	1,700,000.00	829,713.08	1,700,000.00	Se Adquirió maquinaria que consiste en adquisición de: arados agrícolas de tres discos de 28 pulgadas cada uno, sistema hidráulico, equipo regular completo, rastras de tiro de 24 discos de 24 pulgadas para tractor, con un diámetro de 24" x ¼ cada uno, potencia del motor de 90 hp y surcadora agrícola de tres timones con reja de paloma del número 18 y potencia de 70 hp, motor fuera de borda con las siguientes características: de 75 hp, de cuatro cilindros desplazamiento 1590 cc, con sistema de arranque manual.
A21NR0092	Adquisición de equipo de oficina y laboratorio para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	64%	80,000.00	80,000.00	50,874.12	29,125.88	80,000.00	50,874.12	80,000.00	Se adquirió mobiliario que consiste en; lockers con las siguientes características: material: metal, dimensiones: 180 cm/37 cm/37 cm, 5 puertas; y ventiladores de 3 velocidades, rejilla de aluminio, 120 V, 30" de diámetro y equipo médico y de laboratorio que consiste en: Kit de maniqués RCP adulto con retroalimentación, en una funda de transporte de nailon, 10 bolsas de pulmón maniquí, dimensiones: 26" x 13" x 23", peso: 32 libras, Kit de maniqués RCP infante bebe con 10 Escudo-bolsas de pulmón material: PVC, longitud: 60 cm y botiquines con las siguientes características; medidas: 26.5x24x8 cm, peso: 910 gr, incluye material de curación simple.
A21NR0095	Adquisición de cuatrimotos y camioneta para la Coordinación de Seguridad Ciudadana.	100%	500,000.00	1,541,640.00	1,541,640.00	-	1,541,640.00	1,541,640.00	1,541,640.00	Adquisición de 16 (VOA) vehículos que consisten en: (15) cuatrimotos tipo motopatrulla para la Policía Auxiliar de la Ciudad de México con las siguientes características: de 287cc, modelo 2021, con equipo de señalización visual y acústica, balizamiento y corte de color, conforme a las especificaciones técnicas emitidas por la Dirección de Transportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y (1) camioneta tipo pickup con capacidad de carga de 1270 kg, tracción 4x4 y transmisión automática de 5 velocidades.
A21NR0096	Adquisición de mobiliario, equipos informáticos y software para la subdirección de informática.	79%	1,030,000.00	1,206,600.00	951,524.86	255,075.14	1,206,600.00	951,524.86	1,206,600.00	Se Adquirió equipo informático que consiste en adquisición de: PC de escritorio (equipo para desarrollador), procesador Intel i7; multifuncional laser tipo 3 con pantalla táctil a color; escáner de 11.14 x 9.9 x 9.6 pulgadas; impresoras etiquetadoras Voltaje 110 V; switch tipo-1 montaje Wall Mount; switch tipo-2 con estilo de interruptor Push Button; switch tipo-3 diseño modular; no break tipo 2 con voltaje monovolt, Camaras web de resolución Full HD 1080p y micrófono incorporado, escáner para registro de códigos de barras y códigos QR con conexión inalámbrica de 2,4 GHz y licencias para perimetrales que incluye licencias antivirus para protección de endpoints y licencia de gestor de base de datos y mobiliario que consiste en adquisición de: Sillas Secretariales de 25 x 25 x 40 pulgadas de tela; Sillas con respaldo con base de acero cromado y descansa brazos; Banca Metálica estructura de acero tubular y respaldo; Gabinete de acero con 4 entrepaños; Locker de 4 Puertas con cerradura de metal; Mesa de trabajo con estructura metálica color negro y cubiertas de mdp melamina; Mesas de trabajo con Estructura Metálica y Cajonera de Metal; Rack de 4 Repisas de plástico con medidas de 48" x 14" x 22"; Gabinete Cubo cuenta con 2 estantes y un sistema de amortiguación para un cierre suave y Libreros con Puertas de 62 cm x 29 cm x 180 cm con cuatro estantes grandes.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0101	Adquisición de equipo de cómputo, aeroespacial y otros para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	10%	850,000.00	850,000.00	81,200.00	768,800.00	850,000.00	81,200.00	850,000.00	Se Adquirió Equipo informático que consiste en adquisición de plotter con área de trabajo: 30 x 60 cm con tapete opcional, fuentes integradas: 17, conexión directa a través de cable USB, función de zoom, formatos de archivo compatibles: FCM, SVG computadoras portátiles con Disco duro de 2,5 pulgadas o menor, unidad lectora y grabadora de CD o DVD de formato reducido y pantalla integrada tipo TFT, WXGA o OLED, equipo eléctrico que consiste en: baterías para dron con capacidad: 5300 mAh, voltaje: 15,2 V y composición: polímero de litio y equipo industrial que consiste en distancímetros láser con láser de clase II con salida de 1 mW, precisión de 1/16 pulgadas de hasta 200 pies de rango de medición y bluetooth 4.0, GPS diferencial con tecnología GNSS, 120 canales, hasta 60 Satélites simultáneamente en dos frecuencias y estación total con las siguientes características: fuente de luz: diodo láser de pulsos de 905 nm, batería interna de ión-litio recargable de 11'1 V, 5'0 Ah y protección con contraseña de doble capa, L2P11.
A21NR0102	Adquisición de Vehículo para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	Se Adquirió vehículo que consiste en vehículo tipo pick up 4x4 con las siguientes características: motor: cuatro tiempos, inyección electrónica, cuatro a seis cilindros en línea o en V, dirección hidráulica, potencia mínima 130 HP.
A21NR0103	Adquisición de equipo de telecomunicación, monitoreo y herramientas para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	43%	480,000.00	480,000.00	205,792.70	274,207.30	480,000.00	205,792.70	480,000.00	Se Adquirió herramientas que consisten en rollos de cadena para motosierra con las siguientes características: paso de cadena: 0.325 pulgadas, espesor del enlace: 050 pulgadas/1.3 mm y tamaño del archivo de afilado: 4.8 mm y plantas para soldar inversoras de corriente con 45% de ciclo para soldar, conexión de 110/220V, con turbo ventilación y equipo de comunicación que consiste en radios de comunicación con potencia de 3 Watts, alcance de hasta 5 Km en áreas libres de obstáculos, opera en la banda UHF:400-470 MHz.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0110	Adquisición de cámara fotográfica, mobiliario y equipo de cómputo para la Subdirección de Recursos Humanos.	42%	700,000.00	700,000.00	290,980.44	409,019.56	700,000.00	290,980.44	700,000.00	Se Adquirieron equipos informáticos que consiste en: computadoras de escritorio con memoria RAM de 4 GB a 8 GB y disco duro de 500 GB o superior, Laptop con Disco duro de 2,5 pulgadas o menor, unidad lectora y grabadora de CD o DVD de formato reducido y pantalla integrada tipo TFT, WXGA o OLED, impresoras con las siguientes características: monocromáticas de láser con tanque de tóner recargable y multifuncionales de inyección térmica y memoria estándar, equipo audiovisual que consiste en cámara fotográfica con sensor de 16.1 mp y zoom óptico y mobiliario que consiste en adquisición de: sillas de oficina con las siguientes características: medidas:18.9 x 23.2 x 35.8 pulgadas, peso: 22 Libras, material: tela color negro, silla ejecutiva de polipiel con rango de altura ajustable y medidas de 20.5 x 19.7 x 42.2 pulgadas, sillas secretariales medidas: 25 x 25 x 40 pulgadas de tela y color negro, archiveros metálicos con medidas de: 18 x 14.25 x 24.5 pulgadas con cajón tamaño carta y gavetas de archivado, gullotina con cuchilla de acero inoxidable, cuadrilla de alineación, de doce pulgadas, engargoladora para tamaño carta y oficio, con orificios rectangulares y redondos 100 espinas de encuadernación de peine de 3/8 pulgadas y escritorios de 1.20m x 1m x 80cm, dos cajones con guías metálicas y topes.
A21NR0580	Adquisición de vehículos destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	Adquisición de motonetas con las siguientes características: modelo tipo Yamaha RAY, motor Blue Core 4, potencia 7.1 BPH a 7500 rpm, arranque eléctrico y pedal, transmisión automática.
O21NR0060	Estudios relacionados con los proyectos de obra pública.	100%	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	Se realizó estudio relacionado con los proyectos de obra pública que consiste en: atención de los procedimientos de licitaciones públicas, invitaciones restringidas y adjudicaciones directas; coordinación de apoyo logístico para la recepción, revisión y tramite de estimaciones e integración de expedientes únicos de contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma del ejercicio 2021, coordinación para el control de la ejecución de las mismas.
O21NR0078	Sustitución de la red de drenaje sanitario.	#DIV/0!	33,736,757.00	-	-	-	-	-	-	Se realizó la sustitución de la red de drenaje sanitario consiste en: la excavación de zanjas, colocación de cama de arena, introducción de tubería, construcción de pozos de visita, rellenos, pruebas y compactación, así como desazolve de tubería existente.
O21NR0092	Sustitución de red de agua potable.	#DIV/0!	36,500,000.00	-	-	-	-	-	-	Se realizaron trabajos de sustitución a la red de agua potable consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR0104	Mantenimiento a inmuebles de educación básica.	#jDIV/0!	19,500,000.00	-	-	-	-	-	-	Se realizarón trabajos de mantenimiento a escuelas consisten en: rehabilitación de pisos en patios, construcción de salida de emergencia, aplicación de pintura, mantenimiento a instalación eléctrica, cambio de luminarias, impermeabilización, rehabilitación de módulos sanitarios, cambio de láminas de techumbre, rehabilitación de escalera en acceso, acabados, cancelería y herrería.
O21NR0265	Mantenimiento a centros de abasto.	87%	-	16,500,000.00	14,384,543.14	2,115,456.86	16,500,000.00	14,384,543.14	16,500,000.00	Se realizarón trabajos de mantenimiento a mercados consisten en: conclusion de la conexión de la línea de media tensión al transformador, concluir la red de distribución interna a diferentes puntos de las áreas del mercado, mudar las cargas de las áreas que tengan factibilidad y/o reinstalar eléctricamente las áreas susceptibles, cambio de iluminación y accesorios en las áreas que lo requieran; realización de acometida eléctrica de media tensión en sistema 3 fases 23,000 volts con una tensión de baja tensión del alimentador a 220 vca 60 hz, la cual tendrá un interruptor principal en b.t de 3x1200 amp cuya capacidad es de 400 kva que a su vez alimentara un transformador tipo radial.
O21NR0520	Mantenimiento de Imagen Urbana	100%	-	1,950,000.00	1,949,630.76	369.24	1,950,000.00	1,949,630.76	1,950,000.00	Se realizarón trabajos que consisten en: suministro y habilitado de arriates, colocación de vegetación, balzamiento, suministro y colocación de bolardos; demolición y acarreo, suministro y colocación de cantera, recinto, impermeabilización en azotea, suministro e instalación de luminarias para empotrar y sobreponer.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR0521	Mantenimiento a edificios públicos	97%	-	3,401,000.00	3,288,131.56	112,868.44	3,401,000.00	3,288,131.56	3,401,000.00	Se realizaron trabajos de mantenimiento a inmuebles consisten en: suministro y fabricación de muebles de tablaroca, pinturas en fachadas en interior, pintura epoxica, colocación de cancelería, colocación de muebles sanitarios e instalación hidráulica y sanitaria, suministro y colocación de lámparas e instalación eléctrica; refuerzo del edificio estructural, acabados loseta, pintura interior y exterior, muros de tablaroca, sanitarios; colocación de cancelería protección de herrería
O21NR0522	Mantenimiento a red de drenaje sanitario	100%	-	1,100,000.00	1,100,000.00	-	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	Se realizaron trabajos que consisten en: limpieza y desazolve de drenajes, introducción de tuberías, construcción de pozos de visita y trabajos de rellenos, pruebas y compactación en las colonias San Lorenzo La Cebada, Ampliación San Marcos y Barrio Xaltocan



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0607	Trabajos de Rehabilitación: "Parque lineal ecológico Circuito Cuemanco - Norte (1a etapa)"	86%	-	835,816.00	720,805.52	115,010.48	835,816.00	720,805.52	835,816.00	Se realizarón trabajos de rehabilitación que consisten en: la construcción de un andador peatonal hecho con pavimento permeable ecocreto pintado de color terracota, sin guarniciones, con instalación de bolaros verticales para separar esta área del arroyo vehicular
O21NR0609	Reparación de línea de drenaje principal, nivelación de adoquín y creación de captadores de agua pluvial para canalizarla al manto freático	100%	-	556,852.00	554,486.32	2,365.68	556,852.00	554,486.32	556,852.00	Se realizarón trabajos de reparación de línea de drenaje principal, nivelación de adoquín y creación de captadores de agua pluvial para canalizarla al manto freático que consisten en: excavación de zanjas, colocación de cama de arena, introducción de tubería, construcción de pozos de visita, rellenos, pruebas y compactación, así como desazolve de tubería existente



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0610	Cambio de red hidráulica en las cerradas de la colonia	23%	-	733,312.00	171,546.14	561,765.86	733,312.00	171,546.14	733,312.00	Se realizarón trabajos de sustitución a la red de agua potable que consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control.
O21NR0611	Riego automático del parque central de Jardines del Sur	100%	-	730,016.00	726,930.98	3,085.02	730,016.00	726,930.98	730,016.00	Se realizarón trabajos de rehabilitación que consisten en: trazo y excavacion, colocación de tubería, aspersores y válvulas; relleno de zanjas, compactacion, limpieza del área y automatización eléctrica para aprovechar la infraestructura de agua tratada existente en el parque.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0612	Compra e instalación de luminarias solares en la calle tierra y libertad	100%	-	608,518.00	608,459.88	58.12	608,518.00	608,459.88	608,518.00	Se realizaron trabajos consisten en la sustitucion de luminarias consisten en: mantenimiento al alumbrado público se realizarán con apoyo de una grua tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.
O21NR0613	Reemplazo de banquetas Carretera San Pablo	95%	-	732,853.00	692,867.07	39,985.93	732,853.00	692,867.07	732,853.00	Se realizaron sustitución de banquetas y guarniciones que consiste en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR0614	Sustitución de banquetas rústicas estampadas y guarniciones de Avenida San Bernardino, primera etapa	0%	-	667,142.00	-	667,142.00	667,142.00	-	667,142.00	Se realizó la sustitución de banquetas y guarniciones que consiste en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra.
O21NR0615	Cambio de red de drenaje en el 2° callejón de chilalpa.	0%	-	595,178.00	-	595,178.00	595,178.00	-	595,178.00	Se realizó la sustitución de la red de drenaje sanitario consiste en la excavación de zanjas, colocación de cama de arena, introducción de tubería, construcción de pozos de visita, rellenos, pruebas y compactación, así como desazolve de tubería existente.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0616	Muros de contención y/o refuerzo de bardas en la zona habitacional al límite del Río San Buenaventura iniciando en Rincón de los Lirios.	0%	-	526,759.00	-	526,759.00	526,759.00	526,759.00	-	526,759.00	Se realizaron trabajos de rehabilitación que consisten en: Trazo y nivelación, excavación para cimentación, colocación de refuerzo de acero, vaciado de concreto, pintura y limpieza
O21NR0617	Servicio de poda de árboles en toda la colonia	#1DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	Servicio de poda de árboles en toda la colonia



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0618	Rescate de espacio público en Retorno Aldama con esquina Avenida San Lorenzo	99%	-	664,706.00	655,441.77	9,264.23	664,706.00	655,441.77	664,706.00	Se realizarón trabajos rehabilitación que consisten en: trazo y nivelación, excavación, retiro de escombro e instalación de juegos infantiles y mobiliario.
O21NR0619	Rehabilitación de: "Juegos infantiles y área deportiva en la calle Tlilxóchil"	91%	-	1,615,074.00	1,463,434.87	151,639.13	1,615,074.00	1,463,434.87	1,615,074.00	Se realizarón trabajos de rehabilitación que consisten en trazo y nivelación, excavación, retiro de escombro e instalación de juegos infantiles y cerca tubular.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0621	Embellecendo nuestros callejones con concreto estampado	90%	-	1,340,474.00	1,212,536.10	127,937.90	1,340,474.00	1,212,536.10	1,340,474.00	Se realizarón trabajos que consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de concreto estampado y sellado.
O21NR0622	Construcción de un salón cultural y de usos múltiples (primera etapa)	84%	-	500,958.00	423,095.86	77,862.14	500,958.00	423,095.86	500,958.00	Se realizarón trabajos de mantenimiento a inmuebles que consisten en: Construcción de muros, pisos y losa, acabados, instalación eléctrica, instalación hidráulica, cancelería, herrería, pintura interior y exterior y limpieza.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0623	Trabajos de Rehabilitación: "Parque lineal Ecológico Circuito Cuemanco - Norte (2a etapa)".	97%	-	826,574.00	798,372.50	28,201.50	826,574.00	798,372.50	826,574.00	Se realizaron trabajos de rehabilitación en espacio consisten en: Continuación de la construcción de un andador peatonal hecho con pavimento permeable ecocreto, pintado de color terracota, sin guarniciones, con instalación de bolderos verticales para separar esta área del arroyo vehicular.
O21NR0624	Renovación y mejoramiento total de la fachada de la colonia los arcos de Bosque Residencial del Sur y las 4 casetas de vigilancia.	0%	-	622,964.00	-	622,964.00	622,964.00	-	622,964.00	Se realizaron trabajos de renovación en espacio consisten en: renovación de arcos de concreto y cuatro casetas de vigilancia mediante impermeabilización, aplanados, pintura interior y exterior.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0625	Continuación reparación línea de drenaje principal, nivelación de adoquín y captadores de agua pluvial para manto freático, en Cda. San Lorenzo.	94%	-	553,521.00	520,000.00	33,521.00	553,521.00	520,000.00	553,521.00	Se realizó la sustitución de la red de drenaje sanitario consiste en la excavación de zanjas, colocación de cama de arena, introducción de tubería, construcción de pozos de visita, rellenos, pruebas y compactación, así como desazolve de tubería existente.
O21NR0626	Reiluminemos caltongo: Sustitución de luminarias.	0%	-	1,117,243.00	-	1,117,243.00	1,117,243.00	-	1,117,243.00	Se realizaron los trabajos de sustitución de luminarias consisten en: mantenimiento al alumbrado público se realizarán con apoyo de una grua tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0627	Reconstrucción de banquetas.	100%	-	590,360.00	590,229.33	130.67	590,360.00	590,229.33	590,360.00	Se realizó la reconstrucción de banquetas y guarniciones que consiste en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra.
O21NR0628	Cambio de red hidráulica en las cerradas de la colonia ejercicio 2021.	73%	-	753,335.00	550,000.00	203,335.00	753,335.00	550,000.00	753,335.00	Se realizaron trabajos de sustitución a la red de agua potable que consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0629	Reparación y elaboración de banquetas para toda la colonia.	90%	-	715,463.00	646,147.09	69,315.91	715,463.00	646,147.09	715,463.00	Se realizó la Reparación y elaboración de banquetas que consiste en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra.
O21NR0630	Sustitución de Luminarias: "Barrio iluminado, barrio seguro"	0%	-	922,214.00	-	922,214.00	922,214.00	-	922,214.00	Se realizaron los trabajos en la sustitución de luminarias consisten en: mantenimiento al alumbrado público se realizarán con apoyo de una grua tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0631	Instalación y compra de luminarias solares en la Calle Tierra y Libertad.	0%	-	587,711.00	-	587,711.00	587,711.00	-	587,711.00	Se realizaron los trabajos de sustitución de luminarias que consisten en: mantenimiento al alumbrado público se realizarán con apoyo de una grua tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.
O21NR0632	Cambio de tubería hídrica en el Barrio Guadalupe (2a etapa).	71%	-	563,558.00	400,000.00	163,558.00	563,558.00	400,000.00	563,558.00	Se realizaron los trabajos de sustitución a la red de agua potable en 200 (ML) metros lineales consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0633	Trabajos de Mantenimiento: "Más luminarias calle Acueducto de Xochimilco."	0%	-	700,579.00	-	700,579.00	700,579.00	-	700,579.00	Se realizaron los trabajos en la sustitución de 50 (LUM) luminarias consisten en: mantenimiento al alumbrado público se realizarán con apoyo de una grua tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.
O21NR0634	Mejoramiento urbano de los embarcaderos del callejón club mexicano y callejón Hortencia.	0%	-	618,151.00	-	618,151.00	618,151.00	-	618,151.00	Se realizó el mantenimiento urbano en (1) espacio (ESP) que consiste en: reconstrucción de los embarcaderos mediante la construcción de escalinatas y rampa, construcción de jardineras, arreglo de riveras e iluminación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR0635	Colocación de velaría, baños, áreas verdes y recreativas en la plazuela de la santa cru	0%	-	851,250.00	-	851,250.00	851,250.00	-	851,250.00	Se realizaron los trabajos de rehabilitación en 1 espacio (ESP) consisten en instalación de velaria, construcción de área verde, instalación de juegos o aparatos de gimnasio al aire libre, mobiliario y colocación de maya tipo cerca para delimitar la zona.
O21NR0636	Sustitución de banquetas rústicas estampadas y guarniciones de Avenida San Bernardino, segunda etapa.	0%	-	632,325.00	-	632,325.00	632,325.00	-	632,325.00	Se realizo la sustitución de banquetas y guarniciones en 200 (M2) metros cuadrados consiste en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreos de material producto de demolición y limpieza de la obra.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0637	Trabajos de Mantenimiento: "Luminarias con paneles solares para el barrio de San Antonio."	0%	-	589,755.00	-	589,755.00	589,755.00	589,755.00	-	589,755.00	Se realizó el mantenimiento al alumbrado público en 50 (LUM) luminarias los trabajos a realizar consisten en: con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funciona
O21NR0639	Reencarpetamiento en la calle Capulín, Las Peritas.	0%	-	535,660.00	1,893.62	533,766.38	535,660.00	535,660.00	1,893.62	535,660.00	Se realizó reencarpetamiento a vialidades secundarias en 200 (M2) metros cuadrados, los trabajos a realizar consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0640	Cambio drenaje en Lázaro Cárdenas, tramo del andador que llega a Prol. Aldama y escuadra de Priv. San Lorenzo y 2a cda Lázaro Cárdenas 2a. etapa.	47%	-	637,173.00	300,000.00	337,173.00	637,173.00	300,000.00	637,173.00	Se realizó la sustitución de 0.20 (KIL) kilómetros de la red de drenaje sanitario consiste en la excavación de zanjas, colocación de cama de arena, introducción de tubería, construcción de pozos de visita, rellenos, pruebas y compactación, así como desazolve de tubería existente.
O21NR0641	Trabajos de Mantenimiento: "Pavimento Ecológico"	100%	-	618,403.00	615,799.43	2,603.57	618,403.00	615,799.43	618,403.00	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 200 (M2) metros cuadrados consisten en: Fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de pavimento permeable de ecocreto y



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O21NR0642	Trabajos de Rehabilitación: "Pavimentación en C. Nardo Sury C. Palma".	0%	-	555,545.00	-	555,545.00	555,545.00	555,545.00	-	555,545.00	Se realizó la rehabilitación y pavimentación en 200 (M2) metros cuadrados, los trabajos a realizar consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica.
O21NR0643	Trabajos de Rehabilitación: "Embellecendo nuestros callejones con concreto estampado (segunda etapa)"	100%	-	1,240,856.00	1,240,417.84	438.16	1,240,856.00	1,240,417.84	1,240,856.00	1,240,856.00	Se realizó la rehabilitación y embelleciendo en 200 (M2) metros cuadrados consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de concreto estampado y sellado



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR0757	Reencarpentamiento del Barrio Tlacoapa, continuación C. Zacatetexpan, Cjon. Zacatetexpan, Cda. Zacatetexpan y Cjon. Tlatil.	0%	-	702,335.00	-	702,335.00	702,335.00	-	702,335.00	Se realizo el Reencarpentamiento a vialidades secundarias, los trabajos a realizar consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica.
O21NR0758	Trabajos de Mantenimiento: "Mejoramiento de la vialidad y control de velocidad de los vehículos, alumbrado de las calles"	0%	-	566,252.00	-	566,252.00	566,252.00	-	566,252.00	Se realizo el mantenimiento urbano que consiste en: trazo, balizamiento, señalización, nomenclatura de calles, reductores de velocidad (topes) y colocación de luminarias.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0759	Reparación del puente del Infiernito	95%	-	947,424.00	897,700.56	49,723.44	947,424.00	897,700.56	947,424.00	Se realizó la Reparación en 200 (M2) metros cuadrados consiste en: trazo y nivelación, colocación de refuerzo de acero, vaciado de concreto, pintura y limpieza.
O21NR0760	Trabajos de Mantenimiento: "Instalar lámparas Led en la Av. de la Noria"	90%	-	595,374.00	535,750.04	59,623.96	595,374.00	535,750.04	595,374.00	Se realizó el Mantenimiento al alumbrado público en 50 (LUM) luminarias los trabajos a realizar consisten en: con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O21NR0761	Colocación de luminarias y banquetas	0%	-	626,856.00	-	626,856.00	626,856.00	626,856.00	-	626,856.00	Se realizó el Mantenimiento al alumbrado público en luminarias los trabajos a realizar consisten en: con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento; Meta 2: Sustitución de banquetas y guarniciones en 200 (M2) metros cuadrados consiste en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra.
O21NR0762	Trabajos de Mantenimiento: "Mejoramiento de la Imagen Urbana, fachadas de colores, alineado y cambio de cableado, lámparas solares led del alumbrado público".	48%	-	619,967.00	295,003.95	324,963.05	619,967.00	295,003.95	619,967.00	619,967.00	Se realizó el Mantenimiento de la imagen urbana que consiste en: repellado, colocación de pintura vinílica en fachadas, alineado de cables de alumbrado público y limpieza de la zona.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0763	Construcción de un salón cultural y de usos múltiples (segunda etapa)	95%	-	493,833.00	468,397.55	25,435.45	493,833.00	468,397.55	493,833.00	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 1 (INM) inmuebles consisten en: Construcción de muros, pisos y losa, acabados, instalación eléctrica, instalación hidráulica, cancelería, herrería, pintura interior y exterior y limpieza.
O21NR0765	Mantenimiento de azoteas y colocación de impermeabilizante de larga duración	0%	-	655,151.00	-	655,151.00	655,151.00	-	655,151.00	Se realizaron trabajos de mantenimiento a inmuebles consisten en: Retiro de material desgastado, lavado de superficie, colocación de sellador en la superficie e impermeabilizante y limpieza.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0766	Trabajos de Mantenimiento: "Continuación de reencarpetado de la Mza 1 y 15, hasta donde alcance el presupuesto"	0%	-	570,435.00	-	570,435.00	570,435.00	-	570,435.00	Se realizó el Reencarpetamiento dentro de la unidad habitacional los trabajos a realizar consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica.
O21NR0767	Trabajos de sustitución: "Continuar el cambio de la tubería de la red hidráulica (2da etapa), hasta donde alcance el presupuesto"	0%	-	564,655.00	-	564,655.00	564,655.00	-	564,655.00	Se realizaron los trabajos de sustitución a la red de agua potable que consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0768	Mantenimiento al sistema de agua de la colonia Tesmic (Rdcial).	7%	-	510,952.00	35,926.16	475,025.84	510,952.00	35,926.16	510,952.00	Se realizaron los trabajos de mantenimiento al sistema de agua que consisten en: Limpieza y mantenimiento al tanque elevado, cisterna de agua potable, planta de tratamiento de agua residual, aplanado de cuarto de bombas, pintura del mismo y limpieza.
O21NR0769	Renovación de red de agua potable (2a etapa).	0%	-	513,319.00	-	513,319.00	513,319.00	-	513,319.00	Se realizaron los trabajos de renovación a la red de agua potable que consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0770	Impermeabilización de las azoteas de los edificios e infraestructura existente (primera etapa)	0%	-	526,318.00	-	526,318.00	526,318.00	526,318.00	-	526,318.00	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a inmueble consisten en: Retiro de material desgastado, lavado de superficie, colocación de sellador en la superficie e impermeabilizante y limpieza.
O21NR0771	Sustitución de red hidráulica en la Unidad Habitacional Prolongación División del Norte 5234 (continuación 2019)	100%	-	536,329.00	535,864.26	464.74	536,329.00	535,864.26	536,329.00	536,329.00	Se realizaron los trabajos de sustitución a la red de agua potable que consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0772	Trabajos de Mantenimiento: "La seguridad ciudadana, lo más importante"	0%	-	560,742.00	-	560,742.00	560,742.00	-	560,742.00	Se realizarán trabajos de Mantenimiento que consisten en: Derribo de bardas viejas, trazo y nivelacion, mamposteo, construccion de nueva barda de piedra y limpieza
O21NR0773	Trabajos de Mantenimiento: "Impermeabilizamos tu hogar"	0%	-	500,763.00	-	500,763.00	500,763.00	-	500,763.00	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a inmueble consisten en: Retiro de material desgastado, lavado de superficie, colocacion de sellador en la superficie e impermeabilizante y limpieza.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR0774	Impermeabilización de 3 edificios (continuación) y de la cisterna	0%	-	533,549.00	-	533,549.00	533,549.00	-	533,549.00	Se realizaron los trabajos de mantenimiento que consisten en: Retiro de material desgastado, lavado de superficie, colocación de sellador en la superficie e impermeabilizante y limpieza.
O21NR0775	Trabajos de Sustitución: "Compra e instalación de cambio de red hidráulica de la cisterna en la U.H Nativitas".	0%	-	549,460.00	-	549,460.00	549,460.00	-	549,460.00	Se realizaron los trabajos de sustitución a la red de agua potable en 200 (ML) metros lineales consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0776	Cambio red hidráulica 2a etapa.	95%	-	543,764.00	516,600.00	27,164.00	543,764.00	516,600.00	543,764.00	Se realizaron los trabajos de sustitución a la red de agua potable en 200 (ML) metros lineales consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control.
O21NR0777	Mantenimiento mayor de la flora de Tesmic y restauración de muro perimetral y vialidades dañadas por efecto de la vegetación de Tesmic (Rdcat).	79%	-	512,889.00	403,043.07	109,845.93	512,889.00	403,043.07	512,889.00	Se realizaron los Trabajos de Mantenimiento en 1 (ESP) espacio consisten en: Poda de todos los arboles, limpieza, retiro de maleza generada; trazo, nivelación y restauración de muro perimetral



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0778	Impermeabilización de las azoteas, edificios e infraestructura existente (segunda etapa).	100%	-	517,988.00	517,688.74	299.26	517,988.00	517,688.74	517,988.00	Se realizaron Impermeabilización de las azoteas, edificios e infraestructura existente en 300 (M2) metros cuadrados consisten en: Retiro de material desgastado, lavado de superficie, colocación de sellador en la superficie e impermeabilizante y limpieza
O21NR0779	Trabajos de Sustitución: "Continuación de la sustitución de red hidráulica en la Unidad Habitacional Prolongación División del Norte 5234"	73%	-	523,046.00	380,000.00	143,046.00	523,046.00	380,000.00	523,046.00	Se realizaron los trabajos de sustitución a la red de agua potable en 200 (ML) metros lineales consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0780	Rehabilitación del módulo de usos múltiples ubicado dentro de la unidad.	74%	-	489,159.00	359,878.72	129,280.28	489,159.00	359,878.72	489,159.00	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 (INM) inmueble consisten en: Mantenimiento de muros, pisos y losa, acabados, cancelería, herrería, pintura interior y exterior y limpieza.
O21NR0781	Trabajos de Mantenimiento: "Construcción de la caseta de vigilancia 2021, reparación del socavón y banquetas"	83%	-	515,459.00	426,528.92	88,930.08	515,459.00	426,528.92	515,459.00	Se realizo la construcción de caseta de vigilancia, reparación de socavón y banquetas en 100 (M2) metros cuadrados consisten en: Demolicion de caseta, trazo y nivelacion, mamposteo, construcción de muros, pisos y losa, acabados, instalación eléctrica, instalación hidráulica, cancelería, herrería, pintura interior y exterior y limpieza; así como sustitucion de banquetas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0809	Rehabilitación de red de agua potable en avenida Aquiles Serdan, Pueblo santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco CDMX	100%	-	3,422,532.80	3,415,498.46	7,034.34	3,422,532.80	3,415,498.46	3,422,532.80	Se realizaron los trabajos de cambio de tubo de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0810	Rehabilitación de red de agua potable en calle Melchor Ocampo, Pueblo santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco CDMX	93%	-	607,402.15	566,006.07	41,396.08	607,402.15	566,006.07	607,402.15	Se realizaron los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR0811	Rehabilitación de red de agua potable en calle Higueras, Pueblo San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco CDMX	0%	-	659,853.58	-	659,853.58	659,853.58	-	659,853.58	Se realizaron los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0812	Rehabilitación de red de agua potable en Camino a las Cruces, Pueblo San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco CDMX	0%	-	642,007.20	-	642,007.20	642,007.20	-	642,007.20	Se realizaron los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0813	Rehabilitación de red de agua potable en calle Apatlaco, Pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco CDMX	91%	-	1,511,308.17	1,374,546.29	136,761.88	1,511,308.17	1,374,546.29	1,511,308.17	Se realizaron los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0814	Rehabilitación de red de agua potable en calle La Gallera, Pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco CDMX	93%	-	1,532,087.41	1,429,391.18	102,696.23	1,532,087.41	1,429,391.18	1,532,087.41	Se realizaron los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0815	Rehabilitación de red de agua potable en calle Licenciado Pedro Benavides, Pueblo Santa Cruz Acapulca, Alcaldía Xochimilco CDMX	98%	-	1,562,513.99	1,534,799.09	27,714.90	1,562,513.99	1,534,799.09	1,562,513.99	Se realizaron los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0816	Rehabilitación de red de agua potable en calle Xochitepango, Pueblo Santa Cruz Acapulca, Alcaldía Xochimilco CDMX	88%	-	774,509.03	680,512.36	93,996.67	774,509.03	680,512.36	774,509.03	Se realizaron los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0817	Rehabilitación de red de agua potable en Avenida Carretera Xochimilco-Tulyehualco, Pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco CDMX	33%	-	1,397,737.39	458,792.97	938,944.42	1,397,737.39	458,792.97	1,397,737.39	Se realizaron los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0818	Rehabilitación de red de agua potable en calle Cisne, Tejomulco el bajo, Alcaldía Xochimilco CDMX	57%	-	345,818.18	198,426.69	147,391.49	345,818.18	198,426.69	345,818.18	Se realizaron los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0819	Rehabilitación de red de agua potable en calle Canal Pinahuizac, Tejomulco el bajo, Alcaldía Xochimilco CDMX	100%	-	747,644.04	746,162.05	1,481.99	747,644.04	746,162.05	747,644.04	Se realizaron los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 400 (ML) metros lineales consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0820	Rehabilitación de red de agua potable en calle Canal Pinahuizac, Pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco CDMX	75%	-	635,820.68	474,352.03	161,468.65	635,820.68	474,352.03	635,820.68	Se realizaron los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0821	Rehabilitación de red de agua potable en Cerrada Pocitos, Pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco CDMX	65%	-	245,739.49	160,728.14	85,011.35	245,739.49	160,728.14	245,739.49	Se realizaron los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0822	Rehabilitación de red de agua potable en calle Lucerna Sur, Pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía Xochimilco CDMX	99%	-	588,384.53	580,169.10	8,215.43	588,384.53	580,169.10	588,384.53	Se realizaron los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 350 (ML) metros lineales consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0823	Rehabilitación de red de agua potable en calle Ignacio Allende, Pueblo San Andres Ahuayucan, Alcaldía Xochimilco CDMX	100%	-	1,463,039.77	1,460,660.13	2,379.64	1,463,039.77	1,460,660.13	1,463,039.77	Se realizaron los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0824	Rehabilitación de red de agua potable en Av. Benito Juarez, Pueblo San Andres Ahuayucan, Alcaldía Xochimilco CDMX	100%	-	1,535,801.29	1,534,842.55	958.74	1,535,801.29	1,534,842.55	1,535,801.29	Se realizaron los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0825	Rehabilitación de red de agua potable en avenida Carretera a San Pablo, Pueblo San Andres Ahuayucan, Alcaldía Xochimilco CDMX	92%	-	1,267,546.98	1,172,084.59	95,462.39	1,267,546.98	1,172,084.59	1,267,546.98	Se realizaron los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0826	Rehabilitación de red de agua potable en calle Miguel Hidalgo, Pueblo San Andres Ahuayucan, Alcaldía Xochimilco CDMX	100%	-	876,710.54	876,646.90	63.64	876,710.54	876,646.90	876,710.54	Se realizaron los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O21NR0827	Rehabilitación de red de agua potable en Privada Calvario, Pueblo San Andres Ahuayucan, Alcaldía Xochimilco CDMX	0%	-	465,656.55	-	465,656.55	465,656.55	465,656.55	-	465,656.55	Se realizaron los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 250 (ML) metros lineales consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0828	Rehabilitación de red de agua potable en calle Ignacio Zaragoza, Pueblo San Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco CDMX.	53%	-	1,374,040.32	723,257.95	650,782.37	1,374,040.32	723,257.95	723,257.95	1,374,040.32	Se realizaron los trabajos de rehabilitación de red agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0829	Rehabilitación de red de agua potable en Prolongacion Matamoros, Pueblo San Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco CDMX.	0%	-	1,560,813.84	-	1,560,813.84	1,560,813.84	-	1,560,813.84	Se realizaron trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0830	Rehabilitación de red de agua potable en calle Socrates, Pueblo San Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco CDMX.	0%	-	549,957.10	-	549,957.10	549,957.10	-	549,957.10	Se realizaron trabajos de rehabilitación de la red de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0831	Rehabilitación de red de agua potable en Calle 2 de Abril, Pueblo Santiago Tepalcatalpan, Alcaldía Xochimilco CDMX.	100%	-	1,933,894.95	1,933,841.15	53.80	1,933,894.95	1,933,841.15	1,933,894.95	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 1,000 (ML) metros lineales consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0832	Rehabilitación de red de agua potable en Calle Libertad, Pueblo Santiago Tepalcatalpan, Alcaldía Xochimilco CDMX.	100%	-	755,514.91	755,490.63	24.28	755,514.91	755,490.63	755,514.91	Se realizaron trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0833	Rehabilitación de red de agua potable en Calle Río Antiguo, Pueblo Santiago Tepalcotalpan, Alcaldía Xochimilco CDMX.	100%	-	1,949,379.19	1,949,344.10	35.09	1,949,379.19	1,949,344.10	1,949,379.19	Se realizaron de rehabilitación a la red de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0834	Rehabilitación de red de agua potable en Calle Cuauhtémoc, Pueblo Santa María Tepepan, Alcaldía Xochimilco CDMX.	100%	-	439,133.01	439,123.28	9.73	439,133.01	439,123.28	439,133.01	Se realizaron trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0835	Rehabilitación de red de agua potable en avenida Nuevo León, Barrio Caltongo, Alcaldía Xochimilco CDMX.	100%	-	1,436,737.29	1,436,667.61	69.68	1,436,737.29	1,436,667.61	1,436,737.29	Se realizaron trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0836	Rehabilitación de red de agua potable en avenida Hermenegildo Galeana, Barrio Xaltocan, Alcaldía Xochimilco CDMX.	89%	-	1,313,918.24	1,163,605.59	150,312.65	1,313,918.24	1,163,605.59	1,313,918.24	Se realizaron trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O21NR0837	Rehabilitación de red de agua potable en Callejon Pinitos, Barrio San Esteban, Alcaldía Xochimilco CDMX.	0%	-	721,475.44	-	721,475.44	721,475.44	721,475.44	-	721,475.44	Se realizaron trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0838	Rehabilitación de drenaje sanitario en Prolongación Emiliano Zapata, Barrio la Asunción, Alcaldía Xochimilco CDMX	98%	-	1,451,244.37	1,423,320.05	27,924.32	1,451,244.37	1,423,320.05	1,451,244.37	1,451,244.37	Se realizaron trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario en la Alcaldía Xochimilco que consiste en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0839	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Tlilkochtli, Ampliación San Marcos Norte, Alcaldía Xochimilco CDMX.	26%	-	2,020,630.82	519,930.10	1,500,700.72	2,020,630.82	519,930.10	2,020,630.82	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 500 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvilla de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0840	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Adelaida, Barrio San Lorenzo, Alcaldía Xochimilco CDMX.	0%	-	2,099,269.88	-	2,099,269.88	2,099,269.88	-	2,099,269.88	Se realizaron trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario en la Alcaldía Xochimilco que consiste en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvilla de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0841	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Violeta, Barrio San Cristóbal, Alcaldía Xochimilco CDMX.	63%	-	1,768,058.44	1,118,503.58	649,554.86	1,768,058.44	1,118,503.58	1,768,058.44	Se realizaron trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario en la Alcaldía Xochimilco que consiste en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0842	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Salitre, Barrio San Cristóbal, Alcaldía Xochimilco CDMX.	69%	-	2,372,512.30	1,646,853.16	725,659.14	2,372,512.30	1,646,853.16	2,372,512.30	Se realizaron trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0843	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Girasoles, Pueblo Santa Cruz Xochitepec, Alcaldía Xochimilco CDMX.	100%	-	599,944.49	598,519.99	1,424.50	599,944.49	598,519.99	599,944.49	Se realizaron trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0844	Rehabilitación de drenaje sanitario en Cerrada Polen, Pueblo Santa Cruz Xochitepec, Alcaldía Xochimilco CDMX.	100%	-	699,659.59	698,438.79	1,220.80	699,659.59	698,438.79	699,659.59	Se realizaron trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0845	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Jacarandas, Pueblo Santa Cruz Xochitepec, Alcaldía Xochimilco CDMX.	100%	-	1,246,382.61	1,245,268.58	1,114.03	1,246,382.61	1,245,268.58	1,246,382.61	Se realizaron trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0846	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Tepepan, Nativitas, Alcaldía Xochimilco CDMX.	100%	-	1,268,767.18	1,268,672.55	94.63	1,268,767.18	1,268,672.55	1,268,767.18	Se realizaron trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0847	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 25 de Febrero 94, Nativitas, Alcaldía Xochimilco CDMX.	100%	-	1,164,321.23	1,164,207.61	113.62	1,164,321.23	1,164,207.61	1,164,321.23	Se realizaron trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que consiste en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0848	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ahualapa, Pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco CDMX.	100%	-	1,633,804.05	1,632,583.22	1,220.83	1,633,804.05	1,632,583.22	1,633,804.05	Se realizaron trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0849	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Moctezuma, Pueblo San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco CDMX.	100%	-	521,810.41	521,559.43	250.98	521,810.41	521,559.43	521,810.41	Se realizaron trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0850	Rehabilitación de drenaje sanitario en callejón Tenochtitlán, Pueblo San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco CDMX.	100%	-	352,564.37	352,468.67	95.70	352,564.37	352,468.67	352,564.37	Se realizaron trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0851	Rehabilitación de drenaje sanitario en callejón Cuitláhuac, Pueblo San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco CDMX.	100%	-	182,665.61	182,592.12	73.49	182,665.61	182,592.12	182,665.61	Se realizaron trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0852	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Vicente Guerrero, Pueblo San Andrés Ahuayucan, Alcaldía Xochimilco CDMX.	100%	-	3,415,001.99	3,415,000.23	1.76	3,415,001.99	3,415,000.23	3,415,001.99	Se realizaron trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O21NR0853	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 16 de Septiembre, Pueblo San Luis Tlaxialtemalco, Alcaldía Xochimilco CDMX.	0%	-	650,503.30	-	650,503.30	650,503.30	650,503.30	-	650,503.30	Se realizaron trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0854	Rehabilitación de drenaje sanitario en Avenida 5 de Mayo, Pueblo San Luis Tlaxialtemalco, Alcaldía Xochimilco CDMX.	94%	-	1,641,952.08	1,549,875.84	92,076.24	1,641,952.08	1,549,875.84	1,641,952.08	1,641,952.08	Se realizaron trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0855	Rehabilitación de drenaje sanitario en Avenida de Las Torres, Pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco CDMX.	100%	-	6,342,535.46	6,332,965.71	9,569.75	6,342,535.46	6,332,965.71	6,342,535.46	Se realizaron trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que consiste en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0856	Rehabilitación de drenaje sanitario en Cerrada Mirador, Pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco CDMX.	100%	-	291,140.45	290,142.47	997.98	291,140.45	290,142.47	291,140.45	Se realizaron trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0857	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Gonzalo Curiel, Pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco CDMX.	97%	-	263,603.52	255,129.52	8,474.00	263,603.52	255,129.52	263,603.52	Se realizaron trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0858	Rehabilitación de drenaje sanitario en Prolongación José Beltrán, Pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco CDMX.	99%	-	417,004.39	413,464.57	3,539.82	417,004.39	413,464.57	417,004.39	Se realizaron trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0859	Rehabilitación de drenaje sanitario en Avenida Hombres Ilustres, Pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía Xochimilco CDMX.	88%	-	4,262,465.16	3,750,390.81	512,074.35	4,262,465.16	3,750,390.81	4,262,465.16	Se realizaron trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O21NR0860	Rehabilitación de drenaje sanitario en Canal Nacional Chalco Amecameca, Pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco CDMX.	85%	-	3,253,937.24	2,760,597.78	493,339.46	3,253,937.24	2,760,597.78	3,253,937.24	Se realizaron trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0861	Construcción de sanitarios en Escuela Primaria "Profesor Agustín Banda Sevilla" Alcaldía Xochimilco, CDMX.	98%	-	1,311,743.13	1,285,506.91	26,236.22	1,311,743.13	1,285,506.91	1,311,743.13	Se realizo la Construcción de sanitarios
O21NR0862	Mantenimiento a Escuela Secundaria Diurna 295 "Guillermo Prieto Pradillo", Pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía Xochimilco CDMX.	98%	-	1,276,904.20	1,251,365.42	25,538.78	1,276,904.20	1,251,365.42	1,276,904.20	Se realizaron trabajos que consisten en: Impermeabilización de corona de cimentación, instalación sanitaria, instalación hidráulica, acabados de piso de loseta, suministro y aplicación de pintura, instalación de mueble sanitarios, cancelería, colocación de puertas, instalación eléctrica e impermeabilización en azotea.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0863	Mantenimiento a Jardín de Niños Coconalli, Colonia Guadalupe, Alcaldía Xochimilco CDMX.	98%	-	813,717.35	797,441.04	16,276.31	813,717.35	797,441.04	813,717.35	Se realizaron trabajos de mantenimiento que consisten en: Instalación hidráulica cisterna, suministro e instalación de tinaco, instalación eléctrica en taller, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, colocación de impermeabilizante.
O21NR0864	Mantenimiento a Escuela Primaria Daniel Ramírez Pérez, Colonia Guadalupe, Alcaldía Xochimilco CDMX.	98%	-	836,865.23	820,114.11	16,751.12	836,865.23	820,114.11	836,865.23	Se realizaron trabajos de mantenimiento que consisten en: construcción de bodega de concreto hidráulico, aplanado fino en muros, colocación de tubo galvanizado y lámpara de interior led, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea, instalación eléctrica, aplicación de pintura en muros y plafones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0865	Mantenimiento a Jardín de Niños Citlalpalpa, Pueblo San Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco CDMX.	98%	-	1,390,706.41	1,362,483.79	28,222.62	1,390,706.41	1,362,483.79	1,390,706.41	Se realizaron trabajos de mantenimiento en escuela consisten en: instalacion electrica, suministro y colocacion de manguera naranja poliflex, instalación de cable de cobre, colocación de tubo conduit galvanizado, instalación de caja conduit, colocación de centro de carga, colocación de interruptor termomagnético y lámpara de interior led
O21NR0866	Mantenimiento a Jardín de Niños Olinalca, Pueblo San Lucas Xochimanca, Alcaldía Xochimilco CDMX.	98%	-	551,971.49	542,453.51	9,517.98	551,971.49	542,453.51	551,971.49	Se realizaron trabajos de mantenimiento que consisten en: Sanitarios discapacitados, demolición por medios manuales de muros de tabique o block, pisos de mosaico de pasta, granito o loseta de barro, recubrimientos de mosaico, azulejo o cintilla, muro de vitrobloc y concreto reforzado, instalación hidráulica, piso de loseta, aplicación de pintura, instalación eléctrica, aplanado fino con llana metálica en muros con cemento permeable, peinado y balanceo de tablero de distribución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0867	Mantenimiento a Escuela Primaria "Margarita Magón de Flores", Pueblo San Lorenzo Atemoaya, Alcaldía Xochimilco CDMX.	84%	-	836,250.54	705,843.68	130,406.86	836,250.54	705,843.68	836,250.54	Se realizaron trabajos de mantenimiento que consisten en: desmantelamiento de bodega de lamina , desmantelamiento de cerca de malla, aplanado fino en muros, colocación de poste galvanizado, colocación de poste de arranque, colocación de malla ciclónica galvanizada, aplicación de pintura de esmalte, cancelería instalación de puertas, techumbre patio, colocación de canalón, colocación de lámina blanca, colocación de elementos de acero tipo tubular, lámpara de interior led, demolición por medios manuales de recubrimientos de mosaico, azulejo o cintilla, desmontaje y montaje de alacena, desinstalación e instalación de llave mezcladora industrial, desmontaje y montaje de tarja de acero inoxidable.
O21NR0868	Mantenimiento a Escuela Secundaria Diurna 323 "Tlamachtlicalli", Pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco CDMX.	98%	-	2,631,711.24	2,585,998.16	45,713.08	2,631,711.24	2,585,998.16	2,631,711.24	Se realizaron trabajos de mantenimiento que consisten en: albañilería escalones y arriates, plantilla de concreto hidráulico, techo de policarbonato, colocación de lámina de policarbonato, fabricación y colocación de elementos de acero tipo tubular, aplicación de pintura de esmalte, impermeabilización en azotea



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0869	Mantenimiento a Escuela Secundaria Técnica 79, Pueblo San Luis Tlaxialtemalco, Alcaldía Xochimilco CDMX.	82%	-	1,450,534.71	1,183,336.92	267,197.79	1,450,534.71	1,183,336.92	1,450,534.71	Se realizaron trabajos de mantenimiento que consisten en: Desmontaje de lámpara fluorescente, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, desmontaje de puerta de una hoja, desmontaje de marco o chambrana metálica para puerta, colocación de puerta, colocación de canalón cuadrado, fabricación de sistema de descarga para wc de tanque con solera y ángulo de acero, lámpara de interior led, impermeabilización en azotea
O21NR0870	Mantenimiento a Primaria Ingeniero Miguel Bernard, Pueblo San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco CDMX.	62%	-	542,089.96	335,072.19	207,017.77	542,089.96	335,072.19	542,089.96	Se realizaron trabajos de mantenimiento a escuela consisten en: instalación y pruebas de inodoro instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja poliflex, instalación de cable de cobre, colocación de tubo conduit galvanizado, instalación de caja conduit, colocación de centro de carga, colocación de interruptor termomagnético y lámpara de interior led.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0871	Mantenimiento a Jardín de Niños Tlahui Ollin, Barrio Caltongo, Alcaldía Xochimilco CDMX	90%	-	1,736,400.14	1,560,862.19	175,537.95	1,736,400.14	1,560,862.19	1,736,400.14	Se realizaron trabajos de mantenimiento a escuela consisten en: Demolición por medios manuales de recubrimientos de mosaico, azulejo o cintilla. desmontaje de mueble sanitario, demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto reforzado, instalacion sanitaria, acabados, colocación de piso de loseta, instalacion electrica
O21NR0872	Mantenimiento a Escuela Secundaria Diurna 290 "Ocelotl", Pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco CDMX	96%	-	1,867,242.92	1,792,558.75	74,684.17	1,867,242.92	1,792,558.75	1,867,242.92	Se realizaron trabajos de mantenimiento que consisten en: desmontaje de lámpara fluorescente, desmontaje de estructura metálica existente a base de perfiles tubulares, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, colocación de concreto hidráulico, aplicación de pintura de esmalte, aplanado fino en muros, colocacion de piso de loseta, impermeabilización en azotea, fabricación y colocación de elementos de acero tipo tubular, suministro y colocación de lámina ondulada galvanizada, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, instalacion de puertas de acceso con antepecho, instalacion electrica, peinado y balanceo de tablero de distribucion, instalacion de cable de cobre, colocación de tubo conduit galvanizado, instalacion de caja conduit, lámpara de interior led.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0873	Mantenimiento a Jardín de Niños David Gutierrez Peña, Ampliación San Marcos Norte, Alcaldía Xochimilco CDMX	90%	-	784,880.38	703,065.18	81,815.20	784,880.38	703,065.18	784,880.38	Se realizaron trabajos de mantenimiento que consisten en: instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja poliflex, cable de cobre, colocación de puerta, demolición por medios manuales de aplanados de mezcla, yeso o pastas en muros o plafones, aplanado fino con en muros, colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.
O21NR0874	Mantenimiento a Escuela Primaria Quirino Mendoza y Cortés, Barrio San Pedro, Alcaldía Xochimilco CDMX	90%	-	930,176.64	838,652.64	91,524.00	930,176.64	838,652.64	930,176.64	Se realizaron trabajos de mantenimiento que consisten en: plantilla de concreto hidráulico fraguado, muro de tabique rojo recocido, aplanado fino en muros, trabajos de mantenimiento en cisterna, suministro, instalación y pruebas de tubo conector, desmontaje de tinaco de polietileno, suministro e instalación de tinaco, instalación y pruebas de bomba con motor, aplicación de pintura de impermeabilización en azotea, colocación de elementos de acero tipo tubular, colocación de lámina ondulada galvanizada, instalación eléctrica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0875	Mantenimiento a Escuela Primaria Juan de la Barrera, Pueblo Santa Cruz Xochitepec, Alcaldía Xochimilco CDMX	90%	-	896,252.13	811,083.78	85,168.35	896,252.13	811,083.78	896,252.13	Se realizaron trabajos de mantenimiento en escuela consisten en: Mantenimiento a instalación eléctrica mediante colocación de manguera naranja poliflex, cable de cobre tipo thw, tubo conduit galvanizado, caja conduit estilo lb y caja conduit estilo ll, centro de carga, interruptor sencillo, toma de corriente, colocación de interruptor de seguridad, interruptor termo magnético, desmontaje de lámpara fluorescente, colocación de lámpara de interior led para sobreponer y reflector led para exteriores
O21NR0876	Construcción de sanitarios en Jardín de Niños Puntli, Pueblo Santiago Tepalcatlalpan, Alcaldía Xochimilco CDMX	90%	-	500,000.01	451,548.55	48,451.46	500,000.01	451,548.55	500,000.01	Se realizo la Construcción de sanitarios que consiste en: Demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, trazo y nivelación para desplante de estructura para edificación en baños, demolición de elementos de concreto, plantilla de concreto hidráulico, colocación de concreto hidráulico, instalación sanitaria, hidráulica, aplicación de pintura, instalación de muebles sanitarios, cancelería, colocación de puertas e instalación eléctrica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0877	Mantenimiento a Jardín de Niños Doctor Emilio Behring, Bosque Residencial del Sur, Alcaldía Xochimilco CDMX	90%	-	1,142,553.52	1,026,553.05	116,000.47	1,142,553.52	1,026,553.05	1,142,553.52	Se realizaron trabajos de mantenimiento que consisten en: Rampa de discapacitados mediante firme de concreto hidráulico, colocación de elementos de acero tipo tubular, impermeabilización en azotea, instalación de tubo de pvc tipo sanitario, aplicación de pintura vinil acrílica y de esmalte en herrería, colocación de puertas, elementos de acero tipo tubular y lámina rectangular para techo; instalación eléctrica, colocación de lámparas de interior, tablero de distribución, interruptor de seguridad, rehabilitación de barda perimetral y colocación de malla
O21NR0918	Rehabilitación a Centro Deportivo Xochimilco (primera etapa).	0%	-	12,564,738.00	-	12,564,738.00	12,564,738.00	-	12,564,738.00	Se realizaron trabajos de rehabilitación a deportivo consisten en: rehabilitación de espacio para gimnasio, rehabilitación de fronton, colocación de velaria y pintura interior y exterior.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0919	Rehabilitación a Centro Deportivo Xochimilco (segunda etapa).	0%	-	4,435,262.00	-	4,435,262.00	4,435,262.00	-	4,435,262.00	Se realizaron trabajos de rehabilitación a deportivo consisten en: rehabilitación de espacio para gimnasio, rehabilitación de fronton, colocación de velaria y pintura interior y exterior.
O21NR0920	Rehabilitación a Centro Deportivo San Gregorio Atlapulco.	0%	-	4,250,000.00	-	4,250,000.00	4,250,000.00	-	4,250,000.00	Se realizaron trabajos de rehabilitación a deportivo consisten en: mantenimiento a fronton y colocacion de techumbre en área de fronton y rehabilitación de sanitarios



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR0921	Rehabilitación a Centro Deportivo Santiago Tulyehualco.	0%	-	6,000,000.00	-	6,000,000.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00	Se realizaron trabajos de rehabilitación a deportivo consisten en: trazo y nivelación, mejoramiento de terreno y colocación de pista de tartan.
O21NR0922	Trabajos de Rehabilitación en Archivo de Concentración.	#1DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a inmueble consisten en: colocación de muros divisorios, Fabrición de escaleras, colocacion de racks y montacargas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR0923	Mantenimiento a Casa de Bombas San Luis Tlaxialtemalco.	#1DIV/01	-	-	-	-	-	-	-	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a inmueble consisten en: sustitución de malla ciclónica por euro reja perimetral.
O21NR0924	Rehabilitación de Infraestructura en Av. Nuevo León.	0%	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	Se realizó la rehabilitación de infraestructura en Av. Nuevo León metros lineales consiste en: Drenaje: excavación de zanjas, colocación de cama de arena, introducción de tubería, construcción de pozos de visita, rellenos, pruebas y compactación, así como desazolve de tubería existente; Agua Potable: tendido de tubería, rellenos de tepetate, registros y válvulas de control; Pavimentación: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de pavimento de concreto estampado, compactación y sellado; Banquetas: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción de banqueta, así como sustitución de luminarias.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0932	Construcción de drenaje pluvial en Pueblo Santiago Tulyehualco.	0%	-	4,376,012.00	-	4,376,012.00	4,376,012.00	-	4,376,012.00	Se realizaron los trabajos de construcción de drenaje pluvial que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura, suministro e instalación de línea de conducción con tubería de polietileno, bacheo de 5cm de espesor con concreto asfáltico.
O21NR1316	Continuación de la rehabilitación de Infraestructura en Av. Nuevo León.	0%	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	Se realizó la rehabilitación de infraestructura en Av. Nuevo León de 50 (ML) metros lineales consiste en: Drenaje: excavación de zanjas, colocación de cama de arena, introducción de tubería, construcción de pozos de visita, rellenos, pruebas y compactación, así como desazolve de tubería existente; Agua Potable: tendido de tubería, rellenos de tepetate, registros y válvulas de control; Pavimentación: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de pavimento de concreto estampado, compactación y sellado; Banquetas: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción de banqueta, así como sustitución de luminarias





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O21NR1317	Rehabilitación de drenaje sanitario en Callejón Pinitos, Barrio San Esteban.	0%	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje a 150 (ML) metros lineales consisten en: excavación de zanjas, colocación de cama de arena, introducción de tubería, construcción de pozos de visita, rellenos, pruebas y compactación, así como desazolve de tubería existente
Total URG			105,536,711.00	211,011,306.70	124,130,631.21	86,880,675.49	211,011,306.70	124,130,631.21	211,011,306.70		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CDBP Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México
Período:	Enero a Diciembre de 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A21NR0357	ADQUISICIÓN DE MESAS PLEGABLES	0	-	11,200.00	-	11,200.00	11,200.00	-	-	11,200.00	NO SE ENCONTRO MEJOR PRECIO Y CONDICIONES REQUERIDAS EN EL MERCADO.
A21NR0358	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO	0	-	453,000.00	-	453,000.00	453,000.00	-	-	453,000.00	SE REALIZO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE LOS BIENES RESTRINGIDOS Y SE SELECCIONO AL PROVEEDOR PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES.
A21NR0359	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA	0	-	77,988.00	-	77,988.00	77,988.00	-	-	77,988.00	NO SE ENCONTRO MEJOR PRECIO Y CONDICIONES REQUERIDAS EN EL MERCADO.
A21NR0360	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0	-	31,500.00	-	31,500.00	31,500.00	-	-	31,500.00	SE REALIZO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE LOS BIENES RESTRINGIDOS Y SE SELECCIONO AL PROVEEDOR PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, HUBO ECONOMÍA EN LA COTIZACIÓN.
A21NR0361	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO AUDIOVISUAL	0	-	13,800.00	-	13,800.00	13,800.00	-	-	13,800.00	SE REALIZO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE LOS BIENES RESTRINGIDOS Y SE SELECCIONO AL PROVEEDOR PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, HUBO ECONOMÍA EN LA COTIZACIÓN.
A21NR0362	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	0	-	1,468,820.00	-	1,468,820.00	1,468,820.00	-	-	1,468,820.00	SE REALIZO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE LOS BIENES RESTRINGIDOS Y SE SELECCIONO AL PROVEEDOR PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, HUBO ECONOMÍA EN LA COTIZACIÓN.
A21NR0364	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y PIZARRÓN INTERACTIVO	0	-	75,400.00	-	75,400.00	75,400.00	-	-	75,400.00	SE REALIZO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE LOS BIENES RESTRINGIDOS Y SE SELECCIONO AL PROVEEDOR PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, HUBO ECONOMÍA EN LA COTIZACIÓN.
A21NR0365	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0	-	457,590.00	-	457,590.00	457,590.00	-	-	457,590.00	SE REALIZO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE LOS BIENES RESTRINGIDOS Y SE SELECCIONO AL PROVEEDOR PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES.
A21NR0366	ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA Y EQUIPO FOTOGRÁFICO	0	-	431,910.00	-	431,910.00	431,910.00	-	-	431,910.00	SE REALIZO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE LOS BIENES RESTRINGIDOS Y SE SELECCIONO AL PROVEEDOR PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, HUBO ECONOMÍA EN LA COTIZACIÓN.
A21NR0367	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA BÚSQEDA EN CAMPO	0	-	66,000.00	-	66,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	SE REALIZO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE LOS BIENES RESTRINGIDOS Y SE SELECCIONO AL PROVEEDOR PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, HUBO ECONOMÍA EN LA COTIZACIÓN.
A21NR0368	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO	0	-	366,000.00	-	366,000.00	366,000.00	-	-	366,000.00	SE REALIZO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE LOS BIENES RESTRINGIDOS Y SE SELECCIONO AL PROVEEDOR PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES.
A21NR0372	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TERRESTRE	0	-	1,550,550.00	-	1,550,550.00	1,550,550.00	-	-	1,550,550.00	NO SE ENCONTRO MEJOR PRECIO Y CONDICIONES REQUERIDAS EN EL MERCADO.









PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Período:		Período: Enero - Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0175	Adquisición de dos Predios por Expropiación o Indemnización para la Construcción de Vivienda de Interés Social y Popular.	45%	0	21,205,516.72	9,476,528.97	11,728,987.75	9,476,528.97	9,476,528.97	21,205,516.72	Se llevó a cabo el pago por la adquisición de 6 predios por expropiación o indemnización en cumplimiento por sentencia dictada por autoridad competente por decreto expropiatorio del inmueble en la Alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México, ubicado en Calle Cafetal número 477, Colonia Granjas México, Calle Oriente 168 No. 106, Colonia Moctezuma, Alcaldía Venustiano Carranza; Regina 56 y Dr. Federico Gomez 70, en la Alcaldía Cuauhtemoc y Lago Iseo en la Alcaldía Miguel Hidalgo; Napoleón 39, en la colonia moderna, Alcaldía Benito Juárez
A21NR0249	Adquisición de mobiliario para oficina.	100%	0	2,125,528.73	2,124,526.05	0.01	2,124,526.05	2,124,526.05	2,124,526.06	Se llevó a cabo la adquisición de mobiliario de oficina y estantería necesaria destinada para el desarrollo de las actividades del personal asignado al Centro Integral de Atención Ciudadana del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México.  58 sillas secretariales (sin brazos, giratoria, con ajuste neumático de altura del asiento, base de 5 anclas), (42) sillas apilables (elaborada con alambro metálico de cromo de 1/2, con asiento y respaldo acojinados, con bastidor de madera y con un travesaño frontal), (2) archiveros verticales (totalmente en metal, de dos gavetas papelera y una gaveta archivadora, correderas embalinadas de extensión, chapa con juego de dos llaves), (3) archiveros horizontales con acceso lateral (totalmente en metal, de cuatro gavetas para documentos tamaño oficio, correderas embalinadas, con chapa con juego de dos llaves, sistema de cierre general), (57) sillas de resina (con estructura de acero, plegable, elaborada de resina y armazón de acero resistente, con dimensiones de 86.9 x 46.2 x 56.3cm), (10) mesas auxiliares (de 120 cm por 60 cm, con patas de metal de 5 cm de lado y cubierta superior de aglomerado de 3 cm), (19) mesas plegables de resina (rectangular 182 x 76.2 x 74.9 cm, blanca de plástico y estructura de acero), (1) carro metálico de servicio (con cuatro ruedas y dos divisiones, medidas de 42 x 42 x 35), (15) ventiladores de pedestal (tres velocidades, sistema fijo y oscilatorio, silencioso, aspas de plástico rígido de 18", rejillas metálicas), (2) Arco detector de metales y armas(peso 45 kg aprox., 24 meses de garantía, laminado resistente a rasguños, pantalla de cristal líquido)



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:			03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO							
Período:			Período: Enero - Diciembre 2021							

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	

A21NR0250	Adquisición de equipo de computo.	35%	0	5,206,468.70	1,801,087.74	2,557,576.12	1,801,087.74	1,801,087.74	4,358,663.86	<p>Se llevó a cabo la adquisición de equipo de cómputo mismo que es destinado para el desarrollo de las actividades del personal asignado al Centro Integral de Atención Ciudadana del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México.</p> <p>50 laptops con procesador con tecnología 64 bits, memoria RAM de 8GB, disco duro 512 GB, (1) servidor NAS SINOLOGY modelo CPU Intel, capacidad de memoria de 64GB, (30) escáner tipo de digitalización, niveles de escala de grises 256 tonalidades, velocidad de escaneo de 70ppm, (40) pc de escritorio memoria RAM de 8 GB, disco duro de un 1TB, monitor de pantalla ancha de 18 a 24 pulgadas, (30) Acces Point con 2 puertos LAN, frecuencia 5Ghz, (30) Nobreak de 480 VA, con salida de 120VCA, tipo gabinete, (6) multifuncionales laser con resolución 1200x600dpi, velocidad de impresión 21ppm, con puertos usb, (5) tablet con procesador de 1.3 Ghzalmacenamiento interno de 16 GB, memoria RAM 16GB, con Wi-Fi y bluetooth, (3) impresoras térmicas de tickets, velocidad de impresión 200mm/s, teclado y luces indicadoras, consumo de energía 1.8A, (3) impresoras, con texto alfanumérico, impresión ultravioleta, modo de alta calidad, (19) equipos de audio portátiles con al menos 300w de potencia, reproductor de playlist, entrada USB, cables RCA, (1) pantalla motorizada para video proyección con empotre de fibra de vidrio, angulo de visión 180°, tipo de sistema de control remoto, medidas de proyección 3x2.5 metros, (580) paquetes Kaspersky Security Forbusiness-advance por un año, con tipo de seguridad para la nube, protección de usuarios.</p>
-----------	-----------------------------------	-----	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:			04C001 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO							
Período:			Enero-Diciembre 2021							
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0061	Mantenimiento de Mercados Públicos	0%	210,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>Se lanzó la convocatoria a las Alcaldías de la Ciudad de México a presentar sus proyectos para la mejora de Infraestructura y Estructura de los Mercados Públicos de su demarcación territorial y de su entorno, que coadyuven a mejorar las actividades de comercialización y abasto que en los mismos se desarrollan, conforme a la Acción Institucional para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México y los sus respectivos Lineamientos de Operación.</p> <p>Se recibieron 67 proyectos de las Alcaldías, se continuó con la Predictaminación Técnica y Priorización de los proyectos, la Dictaminación de solicitudes de Apoyo, finalmente se aprobaron los 67 proyectos, y luego de la firma de los convenios de Colaboración correspondientes, se procedió a transferir los recursos, distribuidos en las siguientes 10 Alcaldías:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Azcapotzalco; 3 proyectos: mercados Benito Juárez, Pantaco y Santa Lucía por un total de \$12,051,598.95</li> <li>Benito Juárez; 2 proyectos: mercados San Pedro de los Pinos y La Moderna por un total de \$30,000,000.00</li> <li>Coyoacán, 3 proyectos: mercados Carmen Serdan, Xotepingo y Emiliano Zapata por un total de \$15,000,000.00</li> <li>Gustavo A. Madero, 21 proyectos: mercados Vicente Guerrero, Ramon Corona, Ampliación Casas Aleman, Panamericana, 25 de Julio, Campestre Aragón, San Juan de Aragon Unidad 2, Gertrudis Sánchez, Pradera, 10 de mayo, Bondojoito, San Juan de Aragon Unidad 6, San Juan de Aragon Unidad 4 y 5, Lindavista Vallejo Patera, San Juan de Aragon Unidad 7, Cuchilla de Tesoro, San Juan de Aragon Unidad 3, Santa Rosa, Santa Maria Ticoman, Cuauhtepc, Chalma de Guadalupe; por un total de \$83,397,199.65</li> <li>Iztacalco, 4 proyectos: mercados El Rodeo, Ejidos de la Magdalena Mixhuca, Rio Frio y Leona Vicario; por un total de \$22,371,201.40</li> <li>Iztapalapa; 21 proyectos: mercados Cananea, Constituyentes de 1917, Culhuacán, Escuadrón 201, Francisco Villa, Guadalupe del Moral, Iztapalapa, Jacarandas, Juan de la Barrera, La Purísima, Progreso del Sur, San Andrés Tetepilco, San José Aculco, San Juanico, San Lorenzo Tezonco, San Lorenzo Xicoténcatl, Santa Cruz Meyehualco, Santa Maria Aztahuacan, Sector Popular, Sifón y Veinticuatro de Febrero; por un total de \$11,000,000.00</li> <li>Magdalena Contreras; 4 proyectos: mercados La Cruz, Cerro del Judío, Turístico Magdalena y La Loma ; por un total de \$4,500,000.00</li> <li>Tláhuac; 2 proyectos: mercados Santa Cecilia y San Juan Ixtayopan; por un total de \$12,000,000.00</li> <li>Tlalpan; 4 proyectos: mercados Fuentes Brotantes, Villa Coapa, Plaza Mexicana del Sur y Flores San Fernando; por un total de \$9,124,485.00</li> <li>Xochimilco; 3 proyectos: mercados Xochimilco Zona (Xochitl), Xochimilco Anexo y San Gregorio; por un total de \$10,500,000.00</li> </ol> <p>Habiéndose beneficiado a 67 mercados públicos distribuidos en 10 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, por la cantidad total de \$209,944,485.00 y una vez concluida dicha Acción, la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución de esta Secretaría, solicita que el remanente de recursos sea devuelto a la Secretaría de Administración y Finanzas, ya que no va a ser redireccionado a alguna otra Alcaldía, dicha devolución se realizó mediante la Afectación Líquida No. C04 C0 01 7687 de fecha 23 de agosto de 2021.</p>
Total URG			210,000,000.00	-	-	-	-	-	-	





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	04 P0 DS Fondo para el Desarrollo Social
Período:	Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0266	Adquisición de Equipo de Cómputo y Software	1.76%	0.00	2,870,000.00	33,442.34	1,869,739.04	33,442.34	33,442.34	1,903,181.38	Registro de Compromiso para la Adquisición de Equipo de Computo (25) PC de Escritorio, (6) PC portátil tipo 1, (9) PC portátil tipo 2 y (190) Licencias de Office; El FONDES0 tiene como actividad sustantiva impulsar el desarrollo económico y social de la Ciudad de México, a través del otorgamiento de servicios financieros y no financieros, que incentiven la formación y/o consolidación de empresas, así como, se promuevan alternativas de autoempleo a través del desarrollo de actividades productivas, derivado de lo anterior surge la necesidad de contar con Equipo de Computo que respalde la magnitud del trabajo Administrativo y Operativo, puesto que la vida útil del equipo con que se cuenta ha culminado; El beneficio se encontrará en la eficiencia de los tiempos en labores administrativas y el respaldo confiable de la información de acreditados de este Fideicomiso.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		06C001 Secretaría del Medio Ambiente								
Período:		Período: Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
021NR0506	Rehabilitación Arquitectónica para el Museo de Historia Natural	87%	0.00	177,720,767.69	154,658,114.83	23,062,652.86	154,658,114.83	154,658,114.83	177,720,767.69	<p>- Contrato SEDEMA-002-2021-OP, Supervisión Externa del Proyecto Museo de Historia Natural (Proyecto Integral para la Rehabilitación Arquitectónica de los Conjuntos de Dos y Tres Bóvedas del MHNCA).                      -PERIODO DE EJECUCIÓN: 26 de mayo al 31 de diciembre 2021                      -AVANCE FÍSICO: 42.25%                      -DESCRIPCIÓN DE AVANCES FÍSICOS OBTENIDOS:                      Detección física de instalaciones subterráneas.                      Aportación de apoyo técnico para interpretar y Solucionar problemas constructivos de orden técnico.                      Asistencia a juntas de trabajo.                      Revisión y verificación de números generadores y Actualización de archivo.                      Verificación de cumplimiento de los requisitos de higiene y seguridad.                      Revisión de números generadores y estimaciones                      Control de la calidad de los materiales                      Control presupuestal                      Reportes Semanales                      -UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Av. de los Compositores, Bosque de Chapultepec II Secc, Miguel Hidalgo, 11100 Ciudad de México, CDMX 19.409965, -99.202248</p> <p>- Contrato SEDEMA-004-2021-OP, Proyecto Museo de Historia Natural (Proyecto Integral para la Rehabilitación Arquitectónica de los Conjuntos de Dos y Tres Bóvedas del MHNCA).                      -PERIODO DE EJECUCIÓN: 31 de mayo al 31 de diciembre 2021                      -AVANCE FÍSICO: 23.71%.                      DESCRIPCIÓN DE AVANCES FÍSICOS OBTENIDOS:                      Se continúa con el seguimiento oportuno del proyecto ejecutivo y se realiza el seguimiento mediante los reportes correspondientes y las minutas extraordinarias de los vistos buenos y de las autorizaciones por medio de la supervisión externas.                      Se Realizo visita en las instalaciones habilitadas temporalmente para el resguardo de la colección museográfica.                      Se continúan trabajos de limpieza de las Áreas.                      Se realiza la verificación de los trabajos ejecutados.                      Se concluyó la construcción de muros y de rampa en zona de 2 bóvedas.                      Se continúa con el proceso de montaje de estructuras tubulares de acero en la parte interior de las cupulas que servirán de soporte para el Newmat en dos bóvedas plafón según el proyecto ejecutivo.                      Se continúan con la demolición de anillos de cimentación en la zona de pasillo de Dos y Tres Bóvedas y se procede a los trabajos de Reestructuración.                      En 3 bóvedas se continúa con el retiro de producto de demolición y se realizan trabajos de retiro de falsas adherencias en plafón de bóvedas.                      Se iniciaron trabajos de colocación de guía para la posterior colocación del Newmat                      Se inicia la gestión para el traslado de piso desde la bodega hasta el Museo                      -UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Av. de los Compositores, Bosque de Chapultepec II Secc, Miguel Hidalgo, 11100 Ciudad de México, CDMX 19.409965, -99.202248</p>



O21NR0507	Proyecto integral de Rehabilitación del Zoológico de Chapultepec 2a. Etapa	86%	0.00	99,390,357.32	85,613,990.82	13,776,366.50	85,613,990.82	85,613,990.82	99,390,357.32	<p><b>-Contrato SEDEMA-003-2021-OP</b>, Zoológico de Chapultepec Alfonso L. Herrera (Supervisión Externa del Proyecto Integral para la Rehabilitación del Zoológico de Chapultepec Segunda Etapa).</p> <p><b>-PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> 26 de mayo al 31 de diciembre 2021  <b>-AVANCE FÍSICO:</b> 34.60%  <b>-DESCRIPCIÓN DE AVANCES FÍSICOS OBTENIDOS:</b>                  Se han realizado los servicios de Procuraciones Previas.                  Actividades Inmersas.                  Cumplimiento de Calidad.                  Control de programas.                  Control Presupuestal.</p> <p><b>-UBICACIÓN GEOGRÁFICA:</b>                  Coordenadas para Zoológico de chapultepec                  Latitud &amp; longitud: 19.4232085, -99.1895256                  Minutos de arco: 116539251, -595137153                  DDD.MM.SS: 19.25.24, -99.11.22                  NMEA (DDMM.MMMM): 1925.3925,N,09911.3715,W                  Elevación: 2255.12 msnm</p>
										<p><b>-Contrato SEDEMA-005-2021-OP</b>, Zoológico de Chapultepec Alfonso L. Herrera (Proyecto Integral para la Rehabilitación del Zoológico de Chapultepec Segunda Etapa)</p> <p><b>-PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> 23 de junio al 31 de diciembre 2021  <b>-AVANCE FÍSICO:</b> 30.20%  <b>-DESCRIPCIÓN DE AVANCES FÍSICOS OBTENIDOS:</b> Se trabaja en el Proyecto Ejecutivo, se realizan trabajos de Construcción (trabajos de preliminares, albanilería, acabados, herrería, instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalaciones eléctricas y trajes de vegetación), se realizan trabajos en la partida de Mobiliario.  <b>-BENEFICIOS SOCIALES A OBTENER:</b>                  Esta intervención tiene como objetivo rehabilitar zonas estratégicas dentro del Zoológico de Chapultepec que contribuyan a mejorar las condiciones de habitabilidad y de salud y bienestar de la fauna silvestre, diversificar las actividades de los visitantes y mejorar la vivencia de experiencias interactivas en apoyo a la educación para la conservación de la fauna silvestre, además de establecer los espacios de servicios necesarios para el correcto funcionamiento del zoológico.</p> <p><b>-UBICACIÓN GEOGRÁFICA:</b>                  Coordenadas para Zoológico de chapultepec                  Latitud &amp; longitud: 19.4232085, -99.1895256                  Minutos de arco: 116539251, -595137153                  DDD.MM.SS: 19.25.24, -99.11.22                  NMEA (DDMM.MMMM): 1925.3925,N,09911.3715,W                  Elevación: 2255.12 msnm</p>
										<p><b>-Contrato no. SEDEMA-001-2021-OP</b>, Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Centro de Cultura Ambiental en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.</p> <p><b>-PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> 24 de mayo al 27 de agosto 2021  <b>-AVANCE FÍSICO:</b> 96.50%  <b>-DESCRIPCIÓN DE AVANCES FÍSICOS OBTENIDOS:</b> Estudios previos: Levantamiento topográfico, Estudio edafológico y de fertilidad de suelos, Estudio de arbolado existente, Estudio fitosanitario, Aforo de entrada de agua, Mecánica de suelos.                  Programa arquitectónico, Anteproyecto arquitectónico y de Paisaje                  Proyecto Arquitectónico del Centro de Cultura Ambiental, Proyecto arquitectónico y de paisaje de áreas exteriores, Proyecto estructural, Proyecto de instalaciones hidráulicas, Proyecto de riego, Proyecto de instalaciones eléctricas, Proyecto de telefonía y sonido, Proyecto de sistema contra incendios, Proyecto de instalación de gas, Proyecto de señalética, Proyecto de riego, catálogo de conceptos, Manual de operación y avance en Trámites y permisos  <b>-UBICACIÓN GEOGRÁFICA:</b> Avenida de los Compositores y Neri Vela, Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.</p>



<p><b>O21NR0544</b></p>	<p>Proyecto y construcción del Centro de Cultura Ambiental en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec</p>	<p>35%</p>	<p>0.00</p>	<p>281,799,276.75</p>	<p>98,527,781.44</p>	<p>183,271,495.31</p>	<p>98,527,781.44</p>	<p>98,527,781.44</p>	<p>281,799,276.75</p>	<p>-Contrato no. SEDEMA-008-2021-OP, Construcción del Centro de Cultura Ambiental en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.  <b>-PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> 26 de agosto al 31 de diciembre 2021  <b>-AVANCE FÍSICO:</b> 0.36%.  <b>-DESCRIPCIÓN DE AVANCES FÍSICOS OBTENIDOS:</b> Desmantelamiento de luminarias; desyerbe, trazo y compactación de andadores; demolición de andadores existentes y guarniciones.  <b>-BENEFICIOS SOCIALES A OBTENER:</b> Aprovechar el potencial y la vocación del Bosque para consolidarse como uno de los articuladores espaciales y nodos socioculturales más relevantes de la Ciudad, llegando a ser un escenario modelo y un actor ejemplificante en la construcción de cultura y conciencia ambiental para la ciudadanía.  <b>-UBICACIÓN GEOGRÁFICA:</b> Avenida de los Compositores y Neri Vela, Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.              -Contrato no. SEDEMA-010-2021-OP, Supervisión Externa de la Construcción del Centro de Cultura Ambiental en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.  <b>-PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> 01 de septiembre al 31 de diciembre 2021  <b>-AVANCE FÍSICO:</b> 19.99%.  <b>-DESCRIPCIÓN DE AVANCES FÍSICOS OBTENIDOS:</b> Revisión parcial conceptual del proceso constructivo, Revisión parcial de programas de obra, Revisión parcial de avances de permisos oficiales, Asistencia y seguimiento a juntas de trabajo, Apoyo técnico en la interpretación de documentos.  <b>-UBICACIÓN GEOGRÁFICA:</b> Avenida de los Compositores y Neri Vela, Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.</p>
<p><b>O21NR0567</b></p>	<p>Proyecto Integral para construcción de bicistacionamiento y equipamiento, ubicada en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec</p>	<p>86%</p>	<p>0.00</p>	<p>8,837,504.96</p>	<p>7,577,851.89</p>	<p>1,259,653.07</p>	<p>7,577,851.89</p>	<p>7,577,851.89</p>	<p>8,837,504.96</p>	<p>-Contrato SEDEMA-006-2021-OP, Supervisión Externa del Proyecto Integral para Construcción de Bicistacionamiento y Equipamiento en el Bosque de Chapultepec.  <b>-PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> 24 de agosto al 31 de diciembre 2021  <b>-AVANCE FÍSICO:</b> 17.11%.  <b>-DESCRIPCIÓN DE AVANCES FÍSICOS OBTENIDOS:</b> Se revisaron que los trabajos de retiro de impermeabilizante prefabricado existente de azotea, y la colocación de impermeabilizante prefabricado en azotea de la dirección de cultura, diseño e infraestructura ciclista y agencia de atención animal, beneficiando a que la edificación este protegida por la transaminación del agua provocada por las lluvias, y que esta pueda provocar algún daño a los equipos, mobiliarios o algún accidente al interior de las instalaciones por el piso mojado; mejoramiento de los acabados de la fachada para una mejor visualización del inmueble; presentación de proyecto ejecutivo para la construcción de bodega de bicicletas para que el personal de movilidad tenga un espacio para resguardo de material que ocupan para sus actividades múltiples, y proyecto de remodelación del auditorio.  <b>-UBICACIÓN GEOGRÁFICA:</b> 19°25'05.0"N 99°11'47.5"W              -Contrato SEDEMA-009-2021-OP, Proyecto Integral para Construcción de Bicistacionamiento y Equipamiento en el Bosque de Chapultepec.  <b>-PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> 01 de septiembre al 31 de diciembre 2021  <b>-AVANCE FÍSICO:</b> 16.43%.  <b>-AVANCES FÍSICOS OBTENIDOS:</b> se realizó retiro de impermeabilizante prefabricado existente de azotea, y la colocación de impermeabilizante prefabricado en azotea de la dirección de cultura, diseño e infraestructura ciclista y agencia de atención animal ayudando a que la instalación este protegida por la transaminación del agua provocada por las lluvias, así como la aplicación de pintura en fachadas exteriores para una mejor visualización del inmueble; presentación de proyecto ejecutivo para la construcción de bodega de bicicletas para que el personal de movilidad tenga un espacio para resguardo de material que ocupan para sus actividades múltiples, y proyecto de remodelación del auditorio.  <b>-BENEFICIOS SOCIALES A OBTENER:</b> Al construir un espacio (bodega de bicicletas) para el resguardo de bicicletas, materiales y equipos que actualmente se encuentran ocupando auditorios, aulas y bodegas de diversos inmuebles dentro de la segunda sección del bosque de Chapultepec, buscando la menor huella ecológica posible en cuanto a materiales y formas constructivas, facilitar el uso de los espacios deportivos y recreativos en la primera, segunda y tercera sección del bosque de Chapultepec con la colocación de racks de bicicletas y bebederos.  <b>-UBICACIÓN GEOGRÁFICA:</b> 19°25'05.0"N 99°11'47.5"W</p>



<b>A21NR0390</b>	Adquisición de equipo de cómputo, otros mobiliarios, cámaras fotográficas y de video, para el Control de Fauna Nociva en el Bosque de Chapultepec	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
<b>A21NR0391</b>	Adquisición de vehículo, equipo e instrumental médico y de laboratorio, para el Control de Fauna Nociva en el Bosque de Chapultepec	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
<b>A21NR0392</b>	Adquisición de dron y geolocalizadores, para el Control de Fauna Nociva en el Bosque de Chapultepec	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
<b>A21NR0453</b>	Adquisición de Telémetro láser y Binoculares	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		Sistema de Aguas de la Ciudad de México								
Período:		Enero - Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0021	Adquisición de equipos de medición de caudales y transmisión de datos	0%	12,500,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
A21NR0030	Adquisición de licencias y sistemas informáticos para manejo y conservación de la información	0%	14,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
A21NR0048	Adquisición de instrumental médico y de laboratorio	0%	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
A21NR0060	Adquisición de maquinaria y equipos para el mantenimiento y operación del sistema de drenaje	84%	106,000,000.00	82,500,300.60	69,276,300.60	13,224,000.00	69,276,300.60	69,276,300.60	82,500,300.60	El presente proyecto permitirá contar con maquinaria y equipos especializados de largo alcance, con los cuales se atenderán contingencias hidráulicas tales como fugas, encharcamientos e inundaciones.
A21NR0069	Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos para la operación del sistema de drenaje	100%	37,500,000.00	17,796,457.20	16,296,457.20	0.00	16,296,457.20	16,296,457.20	16,296,457.20	Las condiciones en las que operan los colectores, cárcamos, pozos y plantas de bombeo no permiten su funcionamiento al 100% de la capacidad para la cual fueron diseñados debido a que los equipos han rebasado su vida útil. Por tal motivo, se requiere sustituir equipos de generación, aparatos y accesorios, utilizando nuevas tecnologías que permitirán optimizar la operación de las instalaciones, incrementando el desalojo de las aguas pluviales y residuales, en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México.
A21NR0077	Adquisición de vehículos de diferentes tipos para traslado de personal operativo, administrativo y de materiales	0%	51,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
A21NR0085	Adquisición de equipo de computo y tecnologías de la información y comunicación	29%	71,650,000.00	51,739,455.77	14,704,432.48	35,323,979.28	14,704,432.48	14,704,432.48	50,028,411.76	Las instalaciones técnico y administrativas del SACMEX operan las 24 horas de los 365 días del año, lo que provoca que se dé un deterioro natural en los equipos de cómputo y el mobiliario en general. Dicha situación ocasiona que algunos aparatos agoten su vida útil y deban ser remplazados por otros con mejor rendimiento y requerimientos más actualizados.
A21NR0093	Adquisición de maquinaria y equipos para el mantenimiento y operación del sistema de agua potable	68%	32,349,800.00	26,112,439.33	17,657,344.33	8,455,095.00	17,657,344.33	17,657,344.33	26,112,439.33	El presente proyecto permitirá contar con maquinaria y equipos especializados de largo alcance, con los cuales se atenderán contingencias hidráulicas tales como fugas en la red de agua potable.
A21NR0097	Adquisición de bombas y motores eléctricos para el funcionamiento de la infraestructura de agua potable	96%	115,344,500.00	107,206,811.40	102,471,414.17	4,735,397.23	102,471,414.17	102,471,414.17	107,206,811.40	Las condiciones de las plantas de bombeo y pozos no permiten que operen al 100% de la capacidad para lo cual fueron diseñados, debido a que los equipos han rebasado su vida útil. Por tal motivo, se requiere sustituir dichos equipos utilizando nuevas tecnologías, las cuales permitirán optimizar la operación de las instalaciones, incrementando la capacidad de desalojo de las aguas residuales, pluviales y el abastecimiento mediante el bombeo de agua potable, en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México.



A21NR0104	Adquisición de mobiliario, estantería y equipo administrativo	0%	352,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
A21NR0105	Adquisición de cámaras y equipo de grabación	0%	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
A21NR0106	Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos para la operación del sistema de agua potable	100%	109,900,000.00	95,861,604.24	95,861,604.24	0.00	95,861,604.24	95,861,604.24	95,861,604.24	Las condiciones en las que operan los colectores, cárcamos, pozos y plantas de bombeo no permiten su funcionamiento al 100% de la capacidad para la cual fueron diseñados debido a que los equipos han rebasado su vida útil. Por tal motivo, se requiere sustituir equipos de generación, aparatos y accesorios, utilizando nuevas tecnologías que permitirán optimizar la operación de las instalaciones, incrementando el desalojo de las aguas pluviales y residuales, en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México.
A21NR0341	Adquisición de mobiliario para uso administrativo	100%	0.00	26,236,464.70	24,946,546.11	0.00	24,946,546.11	24,946,546.11	24,946,546.11	Consiste en la adquisición de 19,414 mobiliarios identificados de la siguiente manera: cubierta recta de 120x60 y 16 mm (1,954); cubierta recta de 150x60 y 16 mm (124); archivero 1+1 de 42x50x54 H cm. regatón nivelador (2,078); marco metálico en U de 60 cm. (2,771); travesaño fijo para estación de trabajo de 120-150 cm. (4,156); mini mampara melamina 16 mm 60x30 cm. (2,771); herraje gris para mini-mampara sobre cubierta perforada (5,542); locker metálico de 5 puertas 380x45x1807 calibre 24 gris acero (15); sofa winner de 1 plaza tapizado de piel (1); sofa winner de 2 plazas tapizado de piel (1) y sofa winner de 3 plazas tapizado de piel (1).
A21NR0348	Adquisición de muebles para concesionarias del SACMEX	0%	0.00	1,455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
O20ML0001	Construcción de la Planta Potabilizadora Iztapalapa 4	31%	12,244,754.00	11,369,813.55	3,498,152.56	7,871,660.99	3,498,152.56	3,498,152.56	11,369,813.55	Como consecuencia de los sólidos disueltos que se infiltran al subsuelo, el agua potable que se brinda en algunas zonas de la Ciudad de México presenta deficiencias en su calidad de acuerdo a los parámetros de PH, color, nitrógeno amoniacal y coliformes fecales, los cuales rebasan los límites máximos establecidos en la Norma Oficial Mexicana 0127-SSA1-1994.
O20ML0002	Construcción de la Planta Potabilizadora Los Atorones 2 y 6	0%	32,564,622.00	23,857,207.18	0.00	23,857,207.18	0.00	-	23,857,207.18	Como consecuencia de los sólidos disueltos que se infiltran al subsuelo, el agua potable que se brinda en algunas zonas de la Ciudad de México presenta deficiencias en su calidad de acuerdo a los parámetros de PH, color, nitrógeno amoniacal y coliformes fecales, los cuales rebasan los límites máximos establecidos en la Norma Oficial Mexicana 0127-SSA1-1994.
O20ML0004	Construcción por cambio de tecnologías de la Planta Potabilizadora El Sifón	82%	41,465,313.00	26,788,854.39	21,965,806.43	4,823,047.96	21,965,806.43	21,965,806.43	26,788,854.39	Como consecuencia de los sólidos disueltos que se infiltran al subsuelo, el agua potable que se brinda en algunas zonas de la Ciudad de México presenta deficiencias en su calidad de acuerdo a los parámetros de PH, color, nitrógeno amoniacal y coliformes fecales, los cuales rebasan los límites máximos establecidos en la Norma Oficial Mexicana 0127-SSA1-1994.
O20ML0005	Construcción por cambio de tecnologías de la Planta Potabilizadora Iztapalapa 1	83%	12,410,777.00	12,406,828.93	10,251,059.45	2,155,769.48	10,251,059.45	10,251,059.45	12,406,828.93	Como consecuencia de los sólidos disueltos que se infiltran al subsuelo, el agua potable que se brinda en algunas zonas de la Ciudad de México presenta deficiencias en su calidad de acuerdo a los parámetros de PH, color, nitrógeno amoniacal y coliformes fecales, los cuales rebasan los límites máximos establecidos en la Norma Oficial Mexicana 0127-SSA1-1994.
O20ML0006	Construcción por cambio de tecnologías de la Planta Potabilizadora Santa Catarina	79%	17,198,366.00	16,476,630.40	13,002,215.28	3,474,415.12	13,002,215.28	13,002,215.28	16,476,630.40	Como consecuencia de los sólidos disueltos que se infiltran al subsuelo, el agua potable que se brinda en algunas zonas de la Ciudad de México presenta deficiencias en su calidad de acuerdo a los parámetros de PH, color, nitrógeno amoniacal y coliformes fecales, los cuales rebasan los límites máximos establecidos en la Norma Oficial Mexicana 0127-SSA1-1994.



O20ML0008	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Álvaro Obregón (2a Etapa), Ciudad de México	77%	23,820,000.00	20,132,404.13	15,477,473.52	4,654,930.61	15,477,473.52	15,477,473.52	20,132,404.13	El presente proyecto permitirá recuperar agua perdida por fugas y mejorar la continuidad del servicio a través de la gestión de fugas y el control de caudales y presiones, lo que permitirá un abasto más eficiente del sistema de agua potable en la zona poniente y zona oriente de la ciudad. La implementación de los sectores será de forma gradual hasta cubrir la totalidad de los proyectos en esta alcaldía.
O20ML0009	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Benito Juárez (2a Etapa), Ciudad de México	100%	19,875,000.00	19,254,895.98	19,254,895.98	0.00	19,254,895.98	19,254,895.98	19,254,895.98	El presente proyecto permitirá recuperar agua perdida por fugas y mejorar la continuidad del servicio a través de la gestión de fugas y el control de caudales y presiones, lo que permitirá un abasto más eficiente del sistema de agua potable en la zona poniente y zona centro de la ciudad. La implementación de los sectores será de forma gradual hasta cubrir la totalidad de los proyectos en esta alcaldía.
O20ML0010	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldías Coyoacán y Tlalpan, Ciudad de México	86%	17,254,139.00	14,506,933.17	12,472,008.79	2,034,924.38	12,472,008.79	12,472,008.79	14,506,933.17	El presente proyecto permitirá recuperar agua perdida por fugas y mejorar la continuidad del servicio a través de la gestión de fugas y el control de caudales y presiones, lo que permitirá un abasto más eficiente del sistema de agua potable en la zona sur de la ciudad. La implementación de los sectores será de forma gradual hasta cubrir la totalidad de los proyectos en esta alcaldía.
O20ML0011	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Iztapalapa (Zona Poniente), Ciudad de México	100%	21,855,000.00	17,473,664.04	17,473,664.03	0.01	17,473,664.03	17,473,664.03	17,473,664.04	El presente proyecto permitirá recuperar agua perdida por fugas y mejorar la continuidad del servicio a través de la gestión de fugas y el control de caudales y presiones, lo que permitirá un abasto más eficiente del sistema de agua potable en la zona oriente de la ciudad. La implementación de los sectores será de forma gradual hasta cubrir la totalidad de los proyectos en esta alcaldía.
O20ML0012	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México	100%	17,940,000.00	17,003,458.16	17,003,458.16	0.00	17,003,458.16	17,003,458.16	17,003,458.16	El presente proyecto permitirá recuperar agua perdida por fugas y mejorar la continuidad del servicio a través de la gestión de fugas y el control de caudales y presiones, lo que permitirá un abasto más eficiente del sistema de agua potable en la zona oriente de la ciudad. La implementación de los sectores será de forma gradual hasta cubrir la totalidad de los proyectos en esta alcaldía.
O20ML0013	Trabajos en el Canal Nacional II y III etapa (2a etapa)	71%	220,400,000.00	220,400,000.00	148,189,247.06	60,570,077.81	148,189,247.06	148,189,247.06	208,759,324.87	El Canal Nacional se localiza al sureste de la Ciudad de México, sirviendo de límite entre las Alcaldías de Iztapalapa y Coyoacán; es actualmente un cuerpo artificial de agua tratada, el cual se encuentra declarado como "Espacio abierto monumental del Gobierno de la Ciudad"; sin embargo, pasará a formar parte de un área de valor ambiental para su conservación.
O20ML0014	Implementación del laboratorio de análisis en los sistemas de macromedición de agua potable y drenaje (2a etapa)	61%	20,000,000.00	20,000,000.00	12,122,347.88	7,877,652.12	12,122,347.88	12,122,347.88	20,000,000.00	Con la instalación de un laboratorio de análisis de apollo, se mejorará la recolección de muestras para análisis, que garanticen la correcta medición de los parámetros establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas.
O20ML0015	Obras para el mantenimiento a estaciones de medición de pozos de agua potable	100%	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,999.00	0.00	2,999,999.00	2,999,999.00	2,999,999.00	El programa de implementación y automatización de sistemas y macromedición permitirá contar con información más precisa sobre la operación del sistema hidráulico de agua potable en la Ciudad de México.
O20ML0016	Programa piloto de macromedición de la calidad de agua en varias alcaldías de la Ciudad de México	7%	7,000,000.00	7,000,000.00	367,862.80	5,253,278.12	367,862.80	367,862.80	5,621,140.92	El presente proyecto permitirá contar con información más específica sobre las principales fuentes de agua potable en la CDMX, variables de estado inicial, posibles acciones y la calidad con la que se entrega al usuario final, lo cual se sumará a los esfuerzos del SACMEX para suministrar agua potable en cantidad y calidad de acuerdo a la demanda.
O20ML0020	Construcción de línea de conducción de 508 mm (20") del Tanque la Caldera a la derivación existente del mismo diámetro que alimenta al Rebombío TCIA-8, Alcaldía Iztapalapa	100%	8,009,875.00	7,044,514.18	6,036,359.35	0.00	6,036,359.35	6,036,359.35	6,036,359.35	Las líneas, redes, tuberías y accesorios de agua potable registran severos daños en diversos tramos, debido a que han rebasado su vida útil durante la operación del sistema hidráulico. Por tal motivo, es necesario realizar trabajos de sustitución y/o construcción que permitan mejorar el servicio y abatir las fugas que se reportan diariamente, con la finalidad de lograr una mejor distribución de agua en la CDMX.





O20ML0021	Construcción de plantas de bombeo en diferentes alcaldías. Construcción de la Nueva Planta de Bombeo La Luz, Pueblo de Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta	100%	5,189,400.00	4,435,825.47	4,353,905.53	0.01	4,353,905.53	4,353,905.53	4,353,905.54	El abastecimiento de agua potable a la Ciudad de México ha sido cada vez más complicado técnica y socialmente, debido al acelerado crecimiento poblacional que ha provocado demandas importantes de volúmenes de agua. Además de tener zonas complicadas por topografía y urbanización para garantizar un abasto continuo y una operación eficiente de la infraestructura. Actualmente, abastecer agua a los habitantes de la ciudad se ha vuelto un reto mayúsculo, ya que se cuenta con una red de distribución y alimentación de más de 12 mil kilómetros de tuberías.
O20ML0023	Sustitución de la línea de interconexión del Rebomero Tepetatal al GM-19, Alcaldía Gustavo A. Madero	93%	4,452,000.00	4,452,000.00	4,139,527.55	312,472.45	4,139,527.55	4,139,527.55	4,452,000.00	El propósito del proyecto es lograr el pleno funcionamiento de la red de distribución en la Alcaldía Gustavo A. Madero, con el fin de mejorar el suministro de agua a los habitantes y eliminar las fugas en la línea ubicada en las colonias Malacates, Ampliación Malacates, Lomas de Cuauhtepc.
O20ML0024	Rehabilitación de cajón de descarga de la obra de toma Gran Canal a la Lumbreira 8 Interceptor Oriente, Alcaldía Gustavo A. Madero	100%	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	El presente proyecto permitirá conservar el sistema de drenaje con una capacidad próxima a la de diseño y así mismo mantener en funcionamiento óptimo sus estructuras, proporcionando un adecuado servicio en el desalojo de las aguas combinadas, garantizando la seguridad de los habitantes de la zona.
O20ML0028	Reposición del Pozo San Luis 4, Alcaldía Milpa Alta	0%	10,777,694.00	10,777,694.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
O20ML0029	Saneamiento integral del Río San Buenaventura, Col. La Cebada, Alcaldías Xochimilco, Tlalpan (2da Etapa), Tramo 3	41%	0.00	64,900,000.00	24,885,621.70	36,197,039.96	24,885,621.70	24,885,621.70	61,082,661.66	Consiste en la construcción de 8,364 metros de colectores marginales, así como la rectificación y reforzamiento del cauce y los acabados. El alcance de la obra comprende la construcción de tubería de polietileno de alta densidad de 30 cm. de diámetro, de 45 cm. de diámetro y rectificación de bordos en el Río San Buenaventura. Se utilizará el procedimiento constructivo de excavación a cielo abierto para los colectores marginales, suministro y colocación de tepetate compactado para la rectificación y reforzamiento del cauce, así como la colocación de accesorios.
O21ML0003	Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Santa Anita	4%	0.00	14,946,881.10	545,310.73	14,399,413.12	545,310.73	545,310.73	14,944,723.85	El proyecto consiste en la adecuación tecnológica de una planta potabilizadora denominada Santa Anita, los trabajos incluyen: elaboración de estudios y proyectos, equipamiento (de filtros, funcional y mecánico), obra estructural, pruebas, puesta en marcha y operación, supervisión técnica y administrativa, así como la capacitación del personal operador que designe el SACMEX.
O21ML0004	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la recuperación de caudales en sectores construidos en el Ejercicio 20-21 en la zona Poniente de la CDMX	61%	0.00	12,500,000.00	7,601,640.89	4,889,710.58	7,601,640.89	7,601,640.89	12,491,351.47	El presente proyecto permitirá recuperar agua perdida a través de obras de detección y reparación de fugas y mejorar la continuidad del servicio de agua potable mediante de su gestión. Asimismo, adecuaciones en la infraestructura hidráulica para garantizar la operación y el aislamiento de estos sectores. Se ejecutará cierre de válvulas de compuerta e instalación de comales (piezas mecánicas) en cruces límite de cada sector. Estos trabajos serán de forma gradual hasta cubrir un total de treinta y cinco sitios proyectados para la ejecución de obras en estas alcaldías.
O21ML0005	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la recuperación de caudales en sectores construidos en el Ejercicio 2020-2021 en la zona Oriente de la Ciudad de México	49%	0.00	12,500,000.00	6,119,354.77	6,250,822.44	6,119,354.77	6,119,354.77	12,370,177.21	El presente proyecto permitirá garantizar la operación mediante acciones de aislamiento en los sectores hidrométricos construidos en las Alcaldías Benito Juárez, Iztacalco e Iztapalapa. Dentro de estos trabajos se recuperará agua perdida a través de obras de detección y reparación de fugas y se mejorará la continuidad del servicio de agua potable a través de su gestión. Asimismo, se realizarán adecuaciones en la infraestructura hidráulica para garantizar la operación y el aislamiento de estos sectores.



O21ML0006	Estudios y proyectos de planeación de agua potable, anexos técnicos y diseños funcionales para la adecuación tecnológica y puesta en operación de plantas potabilizadoras en la Ciudad de México	78%	0.00	10,054,300.00	7,820,720.00	2,233,580.00	7,820,720.00	7,820,720.00	10,054,300.00	El presente proyecto tiene como principal objetivo la elaboración de los Anexos técnicos, los diseños funcionales y el acompañamiento de la puesta en marcha para la rehabilitación de plantas potabilizadoras a cargo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México por un grupo de ingenieros con amplia experiencia en la ejecución de proyectos de evaluación, diagnóstico, rehabilitación y diseño de instalaciones de tratamiento de agua, con formación en diferentes disciplinas incluyendo ingeniería ambiental, ingeniería civil, ingeniería química e ingeniería mecánica-eléctrica.
O21ML0007	Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas y puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Cerro de la Estrella 2	0%	0.00	13,675,000.00	0.00	13,515,328.70	0.00	-	13,515,328.70	Consiste en la adecuación tecnológica de la Planta potabilizadora Cerro de la Estrella 2 mediante trabajos preliminares, obra civil, obra hidráulica, obra mecánica, obra arquitectónica y acabados, herrería y carpintería, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, obra de instrumentación y control, pruebas, puesta en marcha, estabilización y supervisión.
O21ML0008	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la recuperación de caudales en sectores construidos en el Ejercicio 2019 en la zona Oriente de la Ciudad de México	1%	0.00	12,500,000.00	147,917.66	12,344,327.28	147,917.66	147,917.66	12,492,244.94	El presente proyecto permitirá recuperar agua perdida a través de obras de detección y reparación de fugas y mejorar la continuidad del servicio de agua potable mediante de su gestión. Asimismo, adecuaciones en la infraestructura hidráulica para garantizar la operación y el aislamiento de estos sectores. Se ejecutará cierre de válvulas de compuerta e instalación de comales (piezas mecánicas) en cruces límite de cada sector. Estos trabajos serán de forma gradual hasta cubrir un total de treinta y cinco sitios proyectados para la ejecución de obras en estas alcaldías.
O21ML0009	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la recuperación de caudales en sectores construidos en el Ejercicio 2019 en la zona Poniente de la Ciudad de México	5%	0.00	12,500,000.00	652,522.75	11,844,328.72	652,522.75	652,522.75	12,496,851.47	El presente proyecto permitirá recuperar agua perdida a través de obras de detección y reparación de fugas y mejorar la continuidad del servicio de agua potable mediante de su gestión. Asimismo, adecuaciones en la infraestructura hidráulica para garantizar la operación y el aislamiento de estos sectores. Se ejecutará cierre de válvulas de compuerta e instalación de comales (piezas mecánicas) en cruces límite de cada sector. Estos trabajos serán de forma gradual hasta cubrir un total de treinta y cinco sitios proyectados para la ejecución de obras en estas alcaldías.
O21ML0010	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Tláhuac (1ª Etapa), Ciudad de México	0%	0.00	17,500,000.00	0.00	17,499,848.52	0.00	-	17,499,848.52	El desequilibrio en la distribución de agua y la falta de control de presiones a causa del deterioro natural de la infraestructura, ha provocado que el volumen de agua para el consumo de los usuarios sea menor cada día, debido al deterioro que presenta la red de distribución y que causan pérdidas del caudal suministrado.
O21ML0011	Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Río Hondo	1%	0.00	23,829,547.94	172,170.67	23,643,277.61	172,170.67	172,170.67	23,815,448.28	El proyecto consiste en la adecuación tecnológica de una planta potabilizadora denominada Río Hondo, los trabajos incluyen: elaboración de estudios y proyectos, equipamiento (de filtros, funcional y mecánico), obra estructural, pruebas, puesta en marcha y operación, supervisión técnica y administrativa, así como la capacitación del personal operador que designe el SACMEX.
O21ML0012	Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Santa Catarina 11	3%	0.00	8,110,252.38	214,929.08	7,699,258.15	214,929.08	214,929.08	7,914,187.23	El proyecto consiste en la adecuación tecnológica de una planta potabilizadora denominada "Santa Catarina 11" en la Alcaldía Iztapalapa, mediante trabajos preliminares, obra civil estructural, infraestructura hidráulica y palieria, infraestructura electromecánica, instalaciones hidrosanitarias, infraestructura eléctrica, instrumentación y control, herrería, carpintería y acabados, pruebas de funcionamiento, puesta en marcha, estabilización y capacitación de personal del SACMEX.
O21ML0013	Canal Nacional (3a etapa) Calle Nines a Periférico	0%	0.00	25,000,000.00	0.00	23,155,320.70	0.00	-	23,155,320.70	El Canal Nacional se localiza al sureste de la Ciudad de México, sirviendo de límite entre las alcaldías Iztapalapa y Coyoacán, es actualmente un cuerpo artificial de agua tratada, el cual se encuentra declarado "Espacio Abierto Monumental del Gobierno de la Ciudad", sin embargo pasará a formar parte de un área de valor ambiental para su conservación.



O21ML0014	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Cuauhtémoc Ciudad de México	0%	0.00	45,000,000.00	0.00	44,999,888.28	0.00	-	44,999,888.28	El abastecimiento de agua potable en la Ciudad de México ha sido cada vez más complicado técnica y socialmente, debido principalmente al acelerado crecimiento poblacional demandas importantes de volúmenes de agua, además de tener complicaciones topográficas y de urbanización para garantizar un abasto continuo y una operación eficiente de la infraestructura hidráulica. Actualmente abastecer de agua a los habitantes de la ciudad se ha convertido en un reto mayúsculo, ya que se cuenta con una red de distribución y alimentación de más de 12 mil km. de tuberías y más de mil 700 instalaciones.
O21ML0016	Construcción de la Planta Potabilizadora Iztapalapa 4	0%	0.00	15,727,006.80	0.00	2,939,080.00	0.00	-	2,939,080.00	El abastecimiento de agua potable en la Ciudad de México ha sido cada vez más complicado técnica y socialmente, debido principalmente al acelerado crecimiento poblacional demandas importantes de volúmenes de agua, además de tener complicaciones topográficas y de urbanización para garantizar un abasto continuo y una operación eficiente de la infraestructura hidráulica. Actualmente abastecer de agua a los habitantes de la ciudad se ha convertido en un reto mayúsculo, ya que se cuenta con una red de distribución y alimentación de más de 12 mil km. de tuberías y más de mil 700 instalaciones.
O21ML0017	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Gustavo A. Madero (Zona baja), Ciudad de México	0%	0.00	51,779,749.59	0.00	11,113,960.00	0.00	-	11,113,960.00	Consiste en la implementación de 61 sectores hidráulicos en la red de distribución de agua potable de la Alcaldía Gustavo A. Madero, mediante elaboración de proyecto de los sectores, suministro de equipos de comunicación, construcción de obra e implementación de los sectores, puesta en marcha de sectores, vigilancia de la operación de los sectores y elaboración de informe final.
O21ML0018	Supervisión técnica y administrativa de obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía GAM (zona baja), CDMX	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
O21ML0019	Supervisión técnica y administrativa de obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Tlalpan 2a etapa, CDMX	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
O21ML0020	Saneamiento integral Xochimilco-Tláhuac. Proyecto integral: humedal en Xico 12.5Ha, para pulir 100 lps del efluente de la Planta de Tratamiento Cerro de la Estrella	0%	0.00	10,000,000.00	0.00	9,998,111.12	0.00	-	9,998,111.12	Consiste en la construcción de 0.60 kilómetros de una línea de conducción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cerro de la Estrella, así como la construcción del humedal, filtros preclorados y clarificadores, línea a presión, estación de bombeo y pabellón de hiperoxidación, se utilizará el procedimiento constructivo de excavación a cielo abierto para la línea de conducción, así como el suministro y colocación de accesorios, en donde las principales actividades serán: proyecto ejecutivo, permiso ambiental, construcción de captación del efluente Cerro de la Estrella, construcción de línea de conducción de captación de efluente de la PTAR al humedal, construcción de estación de bombeo para el efluente del humedal, construcción de línea de presión para conducción del efluente del humedal, construcción de pabellón de hiperoxidación y saneamiento de canales.
O21ML0021	Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la planta potabilizadora Jardín Balbuena 2	0%	0.00	11,643,109.52	0.00	11,642,329.11	0.00	-	11,642,329.11	Consiste en la adecuación tecnológica de la planta Potabilizadora Jardín Balbuena 2, mediante levantamiento topográfico e inventario de instalaciones, estudios de mecánica de suelos, eficiencias electromecánicas, medición de presiones a la entrega de la red, ingeniería de detalle y análisis de riesgos, equipamiento de filtros, construcción de cisterna, construcción de espesador de lodos, líneas de interconexión de proceso, sistema de osmosis inversa, instalaciones mecánicas, instalaciones eléctricas, instrumentación, control, pruebas y puesta en marcha de la planta.



O21ML0022	Proyecto integral: elaboración de proyecto ejecutivo y obra de sustitución de la red de drenaje de la colonia Unidad Habitacional Villa Centroamericana, Alcaldía Tláhuac. "Zona A".	0%	0.00	15,000,000.00	0.00	14,978,436.40	0.00	-	14,978,436.40	Los trabajos consisten en un proyecto integral consistente en la sustitución de tubería de la red de drenaje en 2,500 metros lineales de 0.30 m. de diámetro, 1,600 metros lineales de 0.45 m. de diámetro y un tramo de subcolector de 1,200 metros lineales con diámetro de 0.61 metros con PEAD interior liso-exterior. Incluye la construcción de pozos de visita, pozos de caja, accesorios hidráulicos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de la red hidráulica. Las actividades que forman parte del proyecto son las siguientes: proyecto ejecutivo, preliminares, excavación de zanja, instalación de tubería, construcción de pozos caja, construcción de pozos de visita, rejillas pluviales, relleno de zanjas, reposición de pavimento, limpieza y señalización y supervisión externa.
O21ML0023	Proyecto integral: elaboración de proyecto ejecutivo y obra de sustitución de la red de drenaje de la colonia Unidad Habitacional Villa Centroamericana, Alcaldía Tláhuac. "Zona B"	0%	0.00	15,000,000.00	0.00	13,729,408.58	0.00	-	13,729,408.58	Los trabajos consisten en un proyecto integral consistente en la sustitución de tubería de la red de drenaje en 2,700 metros lineales de 0.30 m. de diámetro, 1,600 metros lineales de 0.45 m. de diámetro y un tramo de subcolector de 1,200 metros lineales con diámetro de 0.61 metros con PEAD interior liso-exterior. Incluye la construcción de pozos de visita, pozos de caja, accesorios hidráulicos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de la red hidráulica. Las actividades que forman parte del proyecto son las siguientes: proyecto ejecutivo, preliminares, excavación de zanja, instalación de tubería, construcción de pozos caja, construcción de pozos de visita, rejillas pluviales, relleno de zanjas, reposición de pavimento, limpieza y señalización y supervisión externa.
O21NR0024	Recuperación de la capacidad de regulación hidráulica del cauce del tramo de la Autopista a Cuernavaca a 2do Callejón de Chabacano	0%	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
O21NR0026	Construcción del semiprofundo Cayetano Andrade	0%	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
O21NR0045	Elaboración de estudios y proyectos de planeación para el mejoramiento de la infraestructura hidráulica	71%	90,260,000.00	49,338,334.49	34,297,879.44	13,865,300.76	34,297,879.44	34,297,879.44	48,163,180.20	La falta de estudios provoca que el desarrollo de la infraestructura hidráulica se lleve a cabo en forma incorrecta, por lo que es necesario la realización de éstos para hacer un diagnóstico más preciso de la problemática en materia de agua potable.
O21NR0105	Trabajos en el Canal Nacional 3a etapa, Calle Nimes a Periférico	31%	25,000,000.00	13,503,379.76	733,324.51	1,643,813.06	733,324.51	733,324.51	2,377,137.57	El Canal Nacional se localiza al sureste de la Ciudad de México, sirviendo de límite entre las Alcaldías de Iztapalapa y Coyoacán; es actualmente un cuerpo artificial de agua tratada, el cual se encuentra declarado como "Espacio abierto monumental del Gobierno de la ciudad"; sin embargo, pasará a formar parte de un área de valor ambiental para su conservación.
O21NR0115	Rehabilitación de sistemas, estaciones de medición y telemetría de la infraestructura de drenaje	0%	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
O21NR0125	Construcción de pozos de absorción y reumideros	0%	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
O21NR0135	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "La Quebradora"	0%	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	



O21NR0145	Rehabilitación electromecánica de pasos a desnivel	68%	20,000,000.00	19,270,417.06	13,167,353.03	6,103,064.03	13,167,353.03	13,167,353.03	19,270,417.06	Algunas zonas de la Ciudad de México presentan complicaciones en la infraestructura de drenaje, debido a problemas asociados al crecimiento poblacional, hundimientos diferenciales y a la antigüedad de las tuberías. Dichas situaciones provocan que componentes de la red de drenaje como pasos a desnivel (así como atarjeas, rejillas y coladeras), no estén en condiciones para conducir las aguas residuales y pluviales, complicando el desalojo durante la temporada de lluvias.
O21NR0154	Construcción y sustitución de líneas, redes, tuberías y acueductos de agua potable	43%	257,500,000.00	236,343,280.02	93,839,668.40	126,484,827.67	93,839,668.40	93,839,668.40	220,324,496.07	Debido a la falta de infraestructura hidráulica o a su obsolescencia, que en los últimos años ha provocado desabasto de agua potable en diferentes zonas de la Ciudad de México, es necesario emprender acciones de construcción de líneas, redes y acueductos, las cuales permitirán satisfacer el consumo de los ciudadanos.
O21NR0163	Obras para el mantenimiento de estaciones de medición, sectores y sistemas de automatización en la infraestructura de agua potable	77%	440,200,000.00	227,417,489.44	151,933,935.60	46,432,302.55	151,933,935.60	151,933,935.60	198,366,238.15	El programa de implementación y automatización de estaciones, sistemas y macromedición permitirá contar con información más precisa sobre la operación del sistema hidráulico de agua potable en la Ciudad de México.
O21NR0171	Instalación, Rehabilitación y Sustitución de medidores en las diversas alcaldías de la Ciudad de México	100%	280,000,000.00	211,294,440.92	121,644,137.99	0.00	121,644,137.99	121,644,137.99	121,644,137.99	La instalación, sustitución y rehabilitación de medidores permitirá atender parte de la demanda de hogares sin medidor o con medidores que han rebasado su vida útil. La falta de medidores provoca que la contabilización del flujo de agua sea deficiente y provoque problemas, tales como imprecisión en la verificación de los niveles de consumo y el establecimiento de controles en los flujos suministrados, errores de cobranza, facturación y recaudación, así como dificultades para detectar fugas en viviendas y desperdicios de agua.
O21NR0172	Reposición de pozos de agua potable	72%	180,000,000.00	130,271,422.06	93,097,334.40	37,055,077.64	93,097,334.40	93,097,334.40	130,152,412.04	La reposición de un pozo se lleva a cabo cuando éste ya no cumple con el causal de diseño y no es factible de rehabilitación alguna, debido a la explotación o sobre explotación de los mantos acuíferos. En este sentido, es necesario buscar un predio cercano en donde el acuífero esté en condiciones de ser explotado o en donde se requiera agua potable para suministro. Con la reposición del pozo se prevé atender la demanda de 150 litros de agua diarios por habitante.
O21NR0178	Instalación de Nuevas conexiones de Agua potable en las diversas alcaldías de la Ciudad de México	100%	3,000,000.00	3,000,000.00	2,513,206.77	0.01	2,513,206.77	2,513,206.77	2,513,206.78	Debido a la existencia de zonas con insuficiencia en los caudales disponibles para el abastecimiento de agua potable, a las pérdidas en las redes de distribución y al mal estado de la infraestructura hidráulica, es necesario aumentar las presiones en áreas con problemas de abastecimiento.
O21NR0179	Rehabilitación de accesorios y mantenimiento a la infraestructura de agua potable	64%	50,000,000.00	32,551,023.38	20,290,126.22	11,546,712.59	20,290,126.22	20,290,126.22	31,836,838.81	Las condiciones de los pozos y las plantas de bombeo no permiten que operen al 100% de la capacidad para lo cual fueron diseñados, debido a que los equipos han rebasado su vida útil. Por tal motivo, se requiere rehabilitar dichos equipos utilizando nuevas tecnologías, las cuales permitirán optimizar la operación de las instalaciones, incrementando la capacidad de abastecimiento mediante el bombeo de agua potable.
O21NR0185	Instalación de nuevas conexiones de Drenaje en las diversas alcaldías de la Ciudad de México	100%	3,000,000.00	3,000,000.00	2,350,524.56	0.00	2,350,524.56	2,350,524.56	2,350,524.56	Es necesario incorporar a los usuarios que por falta de conexiones o de mantenimiento no han podido acceder a los servicios de drenaje que se ofrecen en la Ciudad de México.



O21NR0186	Rehabilitación de plantas de bombeo en diferentes alcaldías de la CDMX y el Estado de México	49%	70,000,000.00	64,403,334.38	31,312,273.90	33,086,060.47	31,312,273.90	31,312,273.90	64,398,334.37	Debido al crecimiento de la mancha urbana en la Ciudad de México, se ha incrementado la necesidad de abastecer a un mayor número de habitantes en las zonas más alejadas de la ciudad. Por tal motivo, se han construido plantas de bombeo y rebombeo que han incrementado la capacidad de suministro de agua potable a los habitantes de la ciudad y el área conurbada, siendo de vital importancia contar con plantas más eficientes mediante la rehabilitación de sus componentes.
O21NR0216	Sustitución y/o rehabilitación de líneas, redes, atarjeas y accesorios de drenaje	56%	83,000,000.00	29,024,415.00	11,094,394.58	8,752,559.11	11,094,394.58	11,094,394.58	19,846,953.69	El presente proyecto permitirá desalojar con mayor eficiencia las aguas tratadas, con la finalidad de evitar colapsos en lumbreras y túneles, inundaciones o afectaciones en vialidades, pertenencias materiales de la población o en la infraestructura urbana.
O21NR0217	Recuperación de presas, ríos, cuencas, lagunas, lagos y plataformas	83%	343,912,305.00	210,925,855.37	167,358,149.27	34,323,667.68	167,358,149.27	167,358,149.27	201,681,816.95	Entre los beneficios del presente proyecto se encuentran reducir el riesgo de inundaciones, evitando la acumulación de basura y la generación de posibles focos de infección, tener un mayor control de las presas, ríos y plataformas de la ciudad y contar con un sitio de tiro como destino final del material producto de los desazolves y excavaciones de las obras que realiza el SACMEX.
O21NR0218	Construcción y/o sustitución de colectores y cárcamos	0%	230,000,000.00	4,343,102.00	0.00	740,741.00	0.00	-	740,741.00	Algunas zonas de la Ciudad de México presentan complicaciones en la infraestructura de drenaje, debido a problemas asociados al crecimiento poblacional, hundimientos diferenciales y a la antigüedad de las tuberías. Dichas situaciones provocan que componentes de la red de drenaje como colectores (así como atarjeas, rejillas y coladeras), no estén en condiciones para conducir las aguas residuales y pluviales, complicando el desalajo durante la temporada de lluvias.
O21NR0219	Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento del sistema de drenaje Y tratamiento	76%	92,000,000.00	43,108,219.42	32,186,886.75	10,122,929.85	32,186,886.75	32,186,886.75	42,309,816.60	La falta de estudios provoca que el desarrollo de la infraestructura hidráulica se lleve a cabo en forma incorrecta, por lo que es necesario la realización de éstos para hacer un diagnóstico más preciso de la problemática en materia de drenaje.
O21NR0220	Obras para la ampliación del drenaje profundo	32%	130,000,000.00	39,708,694.65	6,090,041.04	13,189,555.06	6,090,041.04	6,090,041.04	19,279,596.10	Es necesario realizar los trabajos de referencia, en virtud de que se buscará reforzar la red de drenaje, captar y drenar adecuadamente las aguas pluviales y residuales que se generan en las zonas que se concentran en las partes bajas y que se encuentran afectadas por hundimientos y por la antigüedad de las tuberías.
O21NR0221	Rehabilitación de plantas de bombeo de drenaje	67%	90,000,000.00	26,980,000.00	17,321,450.61	8,340,733.47	17,321,450.61	17,321,450.61	25,662,184.08	Debido a que la plantas tienen una antigüedad mayor de 30 años, resulta necesaria la rehabilitación de sus componentes electromecánicos, esto con el propósito de mantener su capacidad de bombeo conforme al diseño y evitar inundaciones provocadas por el mal desalajo de aguas residuales y pluviales, lo cual contribuirá a evitar problemas de salubridad e inundaciones que generen daños a la población circundante a la planta.
O21NR0229	Rehabilitación de plantas de tratamiento	0%	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	



O21NR0230	Obras para solucionar encharcamientos en diferentes alcaldías de la Ciudad de México	40%	55,000,000.00	20,740,740.99	8,147,881.04	12,269,058.42	8,147,881.04	8,147,881.04	20,416,939.46	La Ciudad de México presenta complicaciones en la infraestructura de drenaje debido a problemas asociados al crecimiento poblacional, hundimientos diferenciales y a la antigüedad de las tuberías; dichas situaciones provocan que los componentes de la red de drenaje no estén en condiciones para conducir las aguas residuales y pluviales, afectando el desalojo sobre todo en temporada de lluvias.
O21NR0237	Rehabilitación de campamentos y almacenes de drenaje	95%	10,000,000.00	9,895,453.40	9,376,997.91	518,455.49	9,376,997.91	9,376,997.91	9,895,453.40	Debido a la importancia que tiene el servicio público hidráulico, se hace imperiosa la necesidad de realizar actividades que conserven y preserven su infraestructura, así como sus instalaciones auxiliares y complementarias. Por tal motivo, el SACMEX rehabilitará las instalaciones de sus campamentos y almacenes, en donde se resguardan las caudrillas, las bodegas para resguardo de herramienta y materiales, las bodegas para todo tipo de material usado en las emergencias y/o temporada de lluvias, así como baños para el personal.
O21NR0239	Saneamiento Integral Xochimilco - Tláhuac	0%	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
O21NR0240	Rehabilitación de plantas potabilizadoras y plantas cloradoras	53%	60,000,000.00	36,000,000.00	17,785,953.11	15,836,220.73	17,785,953.11	17,785,953.11	33,622,173.84	Debido a que la infraestructura hidráulica opera las 24 horas los 365 días del año, algunas plantas potabilizadoras registran parámetros fuera de la norma como manganeso, que impiden cumplir con los estándares de calidad establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994. Por tal motivo, se requiere la rehabilitación de dichas plantas potabilizadoras, para que el caudal sea utilizado en el suministro a la población de la colonias antes mencionadas.
O21NR0241	Construcción de plantas potabilizadoras	0%	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
O21NR0242	Construcción de plantas y cárcamos de bombeo	3%	40,000,000.00	25,381,881.24	759,831.14	24,622,050.10	759,831.14	759,831.14	25,381,881.24	El presente proyecto permitirá mejorar el desalojo de las aguas pluviales que se generan durante la temporada de lluvias, evitando inundaciones y encharcamientos que afecten los bienes y servicios de los habitantes en la CDMX.
O21NR0243	Rehabilitación de tanques de agua potable en la Ciudad de México y Estado de México	39%	30,000,000.00	29,280,000.00	11,294,502.69	17,327,690.21	11,294,502.69	11,294,502.69	28,622,192.90	Se realizará la rehabilitación para el control de saneamiento de los tanques de almacenamiento de agua potable, con el fin de evitar infiltraciones al agua potabilizada y fracturas que puedan ocasionar su pérdida. La rehabilitación de la estructura de estos tanques permitirá dar el mantenimiento e inspección a los mismos.
O21NR0244	Rehabilitación de manantiales	95%	15,000,000.00	15,000,000.00	14,115,292.72	689,950.23	14,115,292.72	14,115,292.72	14,805,242.95	Con el presente proyecto se logrará obtener agua de calidad, captándola y gestionándola de modo que se evite la extracción a partir de manantiales no protegidos, en beneficio de zonas rurales o de zonas desfavorecidas.
O21NR0245	Rehabilitación de pozos de agua potable	20%	140,000,000.00	84,642,893.69	15,355,848.17	61,664,871.68	15,355,848.17	15,355,848.17	77,020,719.85	Se buscará garantizar el abasto y mantener el gasto de agua potable aportado por los pozos de extracción, de tal forma que el servicio proporcionado a los habitantes no sufra afectaciones o reducciones.
O21NR0246	Rehabilitación de campamentos e instalaciones de agua potable	65%	97,000,000.00	41,781,676.55	26,515,242.69	14,157,403.00	26,515,242.69	26,515,242.69	40,672,645.69	Debido a la importancia que tiene el servicio público hidráulico, se hace imperiosa la necesidad de realizar actividades que conserven y preserven su infraestructura, así como sus instalaciones auxiliares y complementarias. Por tal motivo, el SACMEX rehabilitará las instalaciones de sus campamentos y almacenes, en donde se resguardan las caudrillas, las bodegas para resguardo de herramienta y materiales, las bodegas para todo tipo de material usado en las emergencias y/o temporada de lluvias.



O21NR0247	Rehabilitación de líneas de agua potable	100%	25,000,000.00	25,000,000.00	21,928,008.90	0.01	21,928,008.90	21,928,008.90	21,928,008.91	Las líneas, redes, tuberías y accesorios de agua potable registran severos daños en diversos tramos, debido a que han rebasado su vida útil durante la operación del sistema hidráulico. Por tal motivo, es necesario realizar trabajos de rehabilitación y/o sustitución que permitan mejorar el servicio y abatir las fugas que se reportan diariamente, con la finalidad de lograr una mejor distribución de agua en la CDMX.
O21NR0248	Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento del sistema de agua potable	95%	100,000,000.00	88,276,655.72	83,607,731.83	4,518,892.98	83,607,731.83	83,607,731.83	88,126,624.81	La falta de estudios provoca que el desarrollo de la infraestructura hidráulica se lleve a cabo en forma incorrecta, por lo que es necesario la realización de éstos para hacer un diagnóstico más preciso de la problemática en materia de agua potable.
O21NR0273	Construcción y sustitución de líneas de drenaje en diferentes alcaldías	66%	0.00	56,738,423.41	36,553,008.68	18,725,112.51	36,553,008.68	36,553,008.68	55,278,121.19	El presente proyecto permitirá desalojar con mayor eficiencia las aguas tratadas, con la finalidad de evitar colapsos en lumbreras y túneles.
O21NR0563	Rehabilitación de drenaje en las colonias La Planta y El Molino, Alcaldía Iztapalapa	13%	0.00	250,000,000.00	30,212,215.49	198,458,886.90	30,212,215.49	30,212,215.49	228,671,102.39	La infraestructura hidráulica de drenaje tiene una antigüedad de más de 70 años, lo que ha repercutido en problemas durante el desalojo de las aguas sanitarias y pluviales, provocando encharcimientos e incluso afectaciones en las viviendas y locales comerciales.
O21NR0564	Obras en la Colonia Unidad Habitacional Villa Centroamericana, Alcaldía Tláhuac	0%	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
O21NR0565	Rehabilitación de las redes de agua potable y drenaje por la presencia de grietas en Iztapalapa y otras alcaldías	28%	0.00	251,000,000.00	63,119,212.52	165,842,948.91	63,119,212.52	63,119,212.52	228,962,161.43	La infraestructura hidráulica de drenaje tiene una antigüedad de más de 70 años, lo que ha repercutido en problemas durante el desalojo de las aguas sanitarias y pluviales, provocando encharcimientos e incluso afectaciones en las viviendas y locales comerciales.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	06POFA Fondo Ambiental Público del D. F.
Período:	Enero - Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A21NR0363	"ADQUISICIÓN DE BIENES TECNOLÓGICOS"	0%	0.00	424,557.63	0.00	380,712.00	0.00	0.00	380,712.00	LLEVAR A CABO EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO 2021"
O21NR0569	"PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN SOCIOAMBIENTAL DEL JARDÍN DEL ATRIO DE LA IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN MÁRTIR UBICADA EN XOOCO"	43%	0.00	8,729,000.00	3,756,153.62	4,532,121.93	3,756,153.62	3,756,153.62	8,288,275.55	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO, EJECUTAR LA OBRA Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE CONFORMAN EL PROYECTO INTEGRAL, QUE CONSISTE EN REHABILITACIÓN DE ATRIO (ESTACIONAMIENTO, PLAZOLETA/ESTACIONAMIENTO, ANDADOR PRINCIPAL Y SECUNDARIO, 2 ZONAS DE ESTAR, ÁREAS AJARDINADAS, ELABORACIÓN DE MURALES, COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, MANTENIMIENTO DE BARRA PERIMETRAL DEL ATRIO 2920 M2), REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (98 M2), REHABILITACIÓN MENOR DE ACABADOS EN CASA DEL SACRISTÁN (95 M2), REHABILITACIÓN MENOR EN SACRISTÍA (60 M2), RESTAURACIÓN DE INTERIOR Y EXTERIOR DE LA CAPILLA (136 M2)





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A21NR0031	Adquisición de aditamentos para cargador	0.0%	3,132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado
A21NR0049	Adquisición de hidrolavadoras.	0.0%	7,602,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado
A21NR0061	Adquisición de aditamentos para cargador	0.0%	3,132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado
A21NR0070	Adquisición de camiones tipo vactor.	0.0%	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado
A21NR0078	Adquisición de retroexcavadora.	0.0%	11,121,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado
A21NR0086	Adquisición de camiones para transporte de vallas.	0.0%	9,125,906.00	9,125,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el último trimestre del ejercicio, con la adquisición de vehículos para el dar mantenimiento integral en materia de limpieza y conservación de la imagen urbana de la red vial primaria y sitios asignados en la Ciudad de México. Corresponde a la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad el diseñar, planear y ejecutar las políticas, programas y acciones relacionadas con la prestación de los servicios urbanos que se refieren a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpia de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos que le sean encomendados y en general la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en la Ciudad de México
A21NR0094	Adquisición de equipo de oxiacetileno para corte.	0.0%	50,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado
A21NR0107	Adquisición de maquinaria y equipo de construcción.	0.0%	14,198,790.00	7,596,753.00	0.00	7,596,753.00	0.00	0.00	-	7,596,753.00	En el periodo que se reporta, con el fin de aprovechar los residuos producto de demoliciones de banquetas, guarniciones, asfalto, muros, etc para la elaboración de adocretos, ayudando a reducir la huella de contaminación y reduciendo costos en el suministro de adocretos en los proyectos. Con la adquisición de la maquinaria especializada para la elaboración de adocretos, se tendrán economías en los proyectos al ser el propio gobierno de la Ciudad de México el que suministre los materiales, aunado a ello se aprovecharán los residuos producto de demoliciones ayudando a disminuir la huella de contaminación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0108	Adquisicion de Licencia de Software Antivirus Eset Endpoint protection estandar.	0.0%	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	<p>En el cuarto trimestre del ejercicio, con el fin de Proteger las computadoras personales frente a las amenazas de virus y malware, permitiendo la continuidad de los servicios informáticos institucionales.</p> <p>Es necesario para la sobse contar con esta herramienta de seguridad, ya que cualquiera que sea el tipo de virus está programado para dispersarse a través de las computadoras y redes copiándose a sí mismo, sin que esto sea notado por el usuario, el efecto producido por un virus, puede ser desagradable o dañino; un virus puede ser programado para borrar todos los archivos en una computadora o copiar y distribuir la información confidencial que se encuentre en el equipo. En este sentido, todas las computadoras de la sobse deberán tener instalado un agente que controla los virus y en caso de detectar una amenaza genera una alerta en la computadora del usuario y envía un reporte a la consola de administración central del sistema en las áreas de tecnologías de la información y comunicaciones de cada inmueble de la sobse. esta acción permite conocer que equipos estuvieron expuestos a alguna amenaza y, en caso de ser un ataque, mitigarlo aislando a la computadora infectada. con la renovación de la licencia de éste sistema, se busca la protección de los equipos de cómputo de los usuarios y los servidores centrales de ataques de virus, troyanos y gusanos informáticos, manteniendo la productividad de los equipos.El riesgo inherente al no renovar la licencia implica que no se descarguen los patrones de virus (estructura del código de virus informáticos para su detección y eliminación por el programa antivirus) teniendo como consecuencia que las bases de datos del sistema antivirus sean obsoletas.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A21NR0109	Adquisicion de licencia de microsoft office 365 solo aplicaciones.	0.0%	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	<p>En el último trimestre del ejercicio, con la adquisición del licenciamiento de productos de software del fabricante microsoft, por un periodo del día hábil siguiente a la notificación de fallo hasta por un año, con base en las especificaciones, términos y condiciones establecidas en el contrato para la adquisición de la licencia de software, suscrito por la Secretaría de Obras y Servicios de la ciudad de México (sobse).</p> <p>La secretaria de obras y servicios de la ciudad de México, cuenta con diversos sistemas: Meta 1: 457 (EIN) Adquisición de (457) licencias de microsoft 365, solo aplicaciones conteniendo: word, excel, power point y outlook. dichas aplicaciones servirán para el correcto uso de las tecnologías de la información como herramienta de apoyo administrativo, de tal manera que se resuelvan de la mejor manera el trabajo administrativo, por medio de oficios, memorándums, documentos varios, gestión de tablas dinámicas, bases de datos, presentaciones, análisis de información para la correcta toma de decisiones y generación de reportes, así como el uso de correo electrónico, de tal manera que ayude al desarrollo de las actividades encomendadas a los trabajadores adscritos a la secretaria de obras y servicios de la ciudad de México, más de cómputo institucionales que, al igual que los procesos administrativos al interior de la dependencia, emplean productos de software del fabricante microsoft. en este sentido, se requiere contar con los derechos de uso y actualización de los productos microsoft instalados (licenciamiento), con la posibilidad de actualizar los productos a las últimas versiones y beneficiarse de las nuevas funcionalidades que el fabricante integra durante la vigencia del contrato, acceso a actualizaciones de seguridad, elaboración de tablas dinámicas, presentaciones, reportes y evitar así que el software sea vulnerable a ataques informáticos exitosos, producto de la explotación de huecos de seguridad. así como de servicios de soporte proactivo a los productos microsoft con que cuenta la sobse. de igual manera, el contar con la autorización y permisos del software nos ayudará a no caer en incumplimientos del mismo sistema, que nos afecte en la utilización de las aplicaciones.</p>
A21NR0233	Adquisición de variadores de frecuencia.	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0317	Adquisición de Equipo de Cómputo.	7.7%	0.00	2,500,000.00	192,917.97	2,307,082.03	192,917.97	192,917.97	2,500,000.00	En el periodo que se reporta, con la adquisición de equipo de cómputo para desarrollar las actividades encomendadas al personal que labora en las diferentes áreas que integran la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. La adquisición de equipo de cómputo para desarrollar las actividades encomendadas al personal que labora en las diferentes áreas que integran la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. La Secretaría de Obras y Servicios es una dependencia del Gobierno de la Ciudad de México que se encarga de establecer la normatividad y las especificaciones aplicables a la obra pública, concesionada y los servicios urbanos; planea proyecta, construye, maneja y opera con un enfoque integral y una visión metropolitana acorde al propósito de garantizar el desarrollo sustentable. La dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, a través de la Subdirección de Servicios Generales, tiene entre sus funciones el suministro de equipo de cómputo, arrendamiento de equipos de fotocopiado de documentos y planos, suministro de equipos de radiocomunicaciones, soporte técnico y mantenimiento menor de todas las instalaciones físicas del cableado estructurado y red de telefonía tradicional e internet de todos los inmuebles pertenecientes a la Secretaría de Obras y Servicios de Gobierno de la Ciudad de México. Por lo cual, el garantizar el buen funcionamiento de sus instalaciones de computo y soporte técnico, implica tener buenos equipos con software actualizado para que el personal adscrito a cada área ya sea operativo, administrativo, técnico de estructura, base, estabilidad laboral y honorarios, realice sus funciones y actividades encomendadas en las mejores condiciones posibles.
A21NR0318	Adquisición de Equipo Informático.	0.0%	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el cuarto trimestre del ejercicio, con la adquisición de equipo de informático para ahorro en costos de mantenimiento, seguridad, mejor gestión del sistema operativo, movilidad y organización laboral son las claves para la renovación de éste tipo de artículos. La Secretaría de Obras y Servicios, a través de la Subdirección de Servicios Generales es la encargada de verificar que las adquisiciones en materia de bienes informáticos, software de aplicaciones e infraestructura de comunicaciones se realicen conforme a los estándares técnicos emitidos por la Comisión de Gobierno Electrónico; así mismo controla los recursos informáticos, permisos asignados a cada usuario y verificar del funcionamiento, y el uso del internet por parte del personal con acceso al mismo es por ello que surge la necesidad de actualizar los switches ya que sufren cierto desgaste con el paso de los años y mientras más tiempo tengan estarán sujetos a mayores problemas de seguridad desempeño gastos de mantenimiento incompatibilidad con nuevos programas y tecnologías así como un mayor consumo de energía ocasionado por el desgaste de sus componentes de tal manera que se requiere mantener los equipos actualizados para una mayor de centros de funcionamiento de los mismos ya que estos servirán para mantener la conectividad de los equipos dentro de 1 red local en los diferentes inmuebles de la dependencia.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0378	Adquisición de muebles de oficina y estantería.	0.0%	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el último trimestre del ejercicio, con la adquisición de Archiveros, escritorios, lockers, sillas secretariales, sillas ejecutivas, sillas de trabajo, mesa con guillotina, ventiladores y trituradoras de papel. Para la sustitución del mobiliario de oficina que actualmente utiliza el personal del Laboratorio de Alumbrado Público para el desarrollo de sus funciones, el cual presenta grave deterioro debido a su uso y antigüedad. Se requiere la adquisición de mobiliario y equipo de oficina, a fin de lograr una mejoría en las condiciones laborales y de trabajo del personal administrativo y operativo en el desempeño de sus funciones, que redunden en la calidad de los servicios que se prestan, así como el mejoramiento de la imagen de las instalaciones del Laboratorio de Alumbrado Público.
A21NR0379	Adquisición de Equipo Audiovisual.	0.0%	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el último periodo del ejercicio, con la adquisición de cámaras fotográficas, cámara de video y video proyector, necesarios para la toma de evidencias de los equipos y componentes de alumbrado público antes durante y después de las pruebas de calidad, para la integración de los Informes de Pruebas. Se requiere la adquisición de cámaras fotográfica y cámara de video HD, para el registro fotográfico de las condiciones físicas de ingreso al Laboratorio de Alumbrado público, de equipos y componentes de alumbrado público y de interiores, para ser sometidos a pruebas de calidad, particularmente de los que llegan a través de los servicios de paquetería, así como de las circunstancias que van presentando durante el desarrollo y conclusión de dichas pruebas. Además, de la videograbación y proyección de la realización de pruebas de calidad eléctricas, fotométricas y mecánicas, con fines de capacitación interna y externa para el personal técnico del Laboratorio de Alumbrado Público y de otros laboratorios con los que se tiene Convenios de colaboración.
A21NR0380	Adquisición de equipos de medición para el Laboratorio de Alumbrado Público.	0.0%	0.00	440,978.63	0.00	0.00	0.00	-	-	En el periodo que se reporta, con la adquisición de Fuentes de alimentación DC, fuentes de alimentación CA, medidores de gancho, termohigrómetro digital y temporizador de 3 canales, para la renovación paulatina de los equipos de medición con los cuales se llevan a cabo las pruebas de calidad a equipos y componentes de iluminación. Se requiere llevar a cabo la adquisición de equipos de medición, para ampliar el servicio de pruebas eléctricas y fotométricas a dispositivos y equipos de iluminación con base a los métodos acreditados al Laboratorio de Alumbrado Público, en estricto apego a las normas NMX-J- 230-ANCE 2011 y NMX-J- 530-ANCE-2008.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0411	Adquisición de No Break	7.6%	0.00	500,000.00	38,023.43	461,939.15	38,023.43	38,023.43	499,962.58	En el cuarto trimestre del ejercicio, con la adquisición de No Break para que los equipos de cómputo no sufran de un corte repentino de energía que pueda dañar sus circuitos repentinamente, brindando una batería de respaldo por un tiempo muy limitado para poder guardar información importante o hacer un correcto apagado del equipo. La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, es una dependencia del Gobierno de la Ciudad de México que se encarga de establecer la normatividad y las especificaciones aplicables a la obra pública concesionada y los servicios urbanos, planea, proyecta, construye, mantiene y opera con un enfoque integral y una visión metropolitana acorde al propósito de garantizar el desarrollo sustentable. La Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, a través de la Subdirección de Servicios Generales, tiene entre sus funciones el suministro de equipo de cómputo, arrendamiento de equipos de fotocopiado de documentos y planos, suministro de equipos de radiocomunicaciones, soporte técnico y mantenimiento menor de todas las instalaciones físicas del cableado estructurado y red de telefonía tradicional e internet de todos los inmuebles de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México. Por lo cual, proteger estos equipos por medio de la regulación de voltaje y la nivelación de la corriente eléctrica, función de los No Break, lo cual permitirá contar con la capacidad de acumular energía para seguir operando los equipos y dar tiempo a guardar la información en caso de fallas de la energía eléctrica.
A21NR0502	Adquisición de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	9.6%	0.00	3,720,000.00	355,839.96	3,364,160.04	355,839.96	355,839.96	3,720,000.00	En el último trimestre del ejercicio, con el fin de proporcionar a las diferentes áreas que integran la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, de equipos de cómputo de escritorio y portátiles, plotters, impresoras, multifuncionales, scanner de última tecnología, con los que se realizan los procedimientos, informes, oficios, planos y demás documentación oficial. Las computadoras, plotters, multifuncionales y demás equipo, sufren desgaste con los años, por lo que mientras más tiempo tengan, se van deteriorando, con lo que se generan problemas de seguridad, desempeño, diversos gastos de actualización y mantenimiento, garantías de incompatibilidad con nuevos programas y tecnologías, además de que utilizan más energía por el desgaste de sus componentes, por tal motivo resulta necesario comprar equipos de última tecnología, con el fin de poder diseñar y coordinar las funciones encomendadas, utilizando los programas y sistemas de más actualizados





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
I19ML0003	Construcción de la Línea 1 Cuauhtpec-Indios Verdes, del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México.	90.8%	550,485,464.00	550,485,464.00	499,664,960.81	22,661,918.93	499,664,960.81	499,664,960.81	522,326,879.74	En el último periodo del ejercicio, con el fin de mejorar la movilidad Urbana en la Zona Nororiental de La Ciudad de México, mediante un Sistema de Transporte masivo tipo monocable, brindando a los usuarios un servicio ágil, eficiente y amigable con el ambiente, que permita el ahorro de tiempo y reducción en el costo de viaje, así como la Conexión con otros sistemas de la red de Transporte Público. El Proyecto se enmarca en el Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México 2019, Contempla tres Objetivos prioritarios en Materia de Movilidad, los cuales incluyen: la Integración de los Sistemas de Transporte, la mejora y ampliación de la red existente para disminuir los tiempos de Traslado y la protección del usuario mediante servicios seguros e incluyentes. Bajo el "Eje expansión de cobertura de redes de Transporte Masivo", en particular se señala una línea de acción que considera la "Creación del Sistema Cablebús" que refiere a los Sistemas de Transporte Vía Monocable. Se sigue dando seguimiento a la actividad 10 de transferencia de tecnología y se continúa con los procesos de entrega recepción de los trabajos de la Línea 1.
I19ML0004	Construcción de la Línea 2 sierra de santa catarina a Constitución de 1917, del sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México.	94.0%	559,990,871.00	474,008,399.72	445,531,345.73	28,477,053.99	445,531,345.73	445,531,345.73	474,008,399.72	En el periodo que se reporta, para mejorar la movilidad urbana en la Zona Oriente de la Ciudad de México, mediante la implementación de un Sistema de Transporte Masivo tipo monocable, se brindará un servicio ágil, eficiente y amigable con el ambiente, que permita el ahorro de tiempo y una reducción en el costo de viaje de los usuarios de Transporte Público. El Proyecto se enmarca en el plan estratégico de movilidad de la Ciudad de México 2019, que contempla tres objetivos prioritarios en Materia de movilidad, los cuales incluyen: la integración de los Sistemas de Transporte, la mejora y ampliación de la red existente para disminuir los tiempos de traslado y la protección del usuario mediante servicios seguros e incluyentes. en este sentido, se expresa una Vocación para la ampliación de los sistemas actuales bajo el "eje expansión de cobertura de redes de transporte masivo", en particular se señala una línea de acción que considera la "Creación del Sistema Cablebús" que refiere a los sistemas de transporte vía monocable. Se realizaron las actividades que comprenden la partida principal A10 transferencia de tecnología y capacitación, la cual tiene una duración de un año. Se han realizado al cierre del mes de diciembre, 14 reuniones presenciales en las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Construcción del Sistema Cablebús con personal de Servicios de Transportes Eléctricos (STECDMX), la constructora, la supervisión externa y la residencia de obra, donde se ha dado seguimiento puntual a los temas inherentes a la partida antes mencionada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O13ML0001	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-Observatorio.	19.4%	1,738,083,846.00	1,813,956,851.74	352,345,389.93	610,693,017.40	352,345,389.93	352,345,389.93	963,038,407.33	En el cuarto trimestre del ejercicio, con el fin de ampliar la oferta de servicio del sistema de transporte colectivo metro en esta zona, mediante la conectividad de la estación mixcoac con la terminal observatorio de la línea 1 del metro, que incluyen dos estaciones de paso, una terminal y cola de maniobras. La finalidad de la Construcción de la ampliación de la Línea 12 del Metro del Sistema de Transporte Colectivo Metro, tramo Mixcoac-Observatorio, es la de satisfacer la demanda de transporte público en el norponiente de la Ciudad de México, en beneficio de los habitantes de la región o de los que se dirigen a ella, así como permitir el deshago de las instalaciones saturadas, logrando una mejor conectividad de este Sistema de Transporte, contribuyendo además a redistribuir la carga de usuarios que actualmente se presenta en la estación observatorio de la Línea 1 del Metro. Se terminó la excavación de la media superior, superior inferior de la estación Valentín Campa en la vía 1, la colocación de plantilla y el armado y colado de la losa de fondo. Se trabaja en armado de acero de refuerzo en la columna central de la estación, en los muros hastiales y en la bóveda. Se iniciaron los trabajos en el túnel hacia la lumbrera de Rosa Roja por el lado de la estación Valentín Campa.
O13ML0002	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales.	93.2%	878,653,162.00	878,653,162.00	818,930,581.26	59,722,580.74	818,930,581.26	818,930,581.26	878,653,162.00	En el último trimestre del ejercicio, para garantizar la infraestructura adecuada y funcional en las vías primarias que brinde seguridad a los habitantes de la Ciudad de México, garantizando una circulación cómoda, eficiente, accesible y segura a las personas que transitan en las vías primarias. Obtener el mejoramiento urbano y vial en base al mantenimiento integral del circuito interior, incluye la implementación de soluciones y adecuaciones viales. Proyecto multianual 2013-2027. Lavado de guarniciones, mantenimiento de alumbrado público, señalización Horizontal, mantenimiento de Implementaciones Viales, pintura amarilla en guarniciones y muros de contención, disposición de cuadrilla para emergencias, conservación de áreas verdes, barrido periódico y recolección de basura en los cuatro cuadrantes que conforman el CI. Señalización Horizontal. Siembra de Planta Noche Buena. Barrido periódico y recolección de basura en los cuatro cuadrantes que conforman el CI. Conservación de áreas verdes. Mantenimiento de Implementaciones Viales. Lavado de guarniciones. Disposición de cuadrilla para emergencias. Pintura amarilla en guarniciones y muros de contención. Mantenimiento de alumbrado público, para un avance físico del 100.0%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O14ML0001	Construcción del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México.	69.4%	110,043,940.00	1,306,815,526.40	906,815,519.97	6.43	906,815,519.97	906,815,519.97	906,815,526.40	En el último periodo del ejercicio, la construcción de obra civil para el tramo ferroviario de doble vía, sobre la autopista de cuota México - Toluca. Contribuirá a realizar poco menos de 800,000 viajes diarios en la zona de influencia, los resultados obtenidos de los estudios de demanda son de 776,819 personas de los cuales el 59.24% corresponde a demanda del transporte público y el 40.76 % al privado. De los viajes totales identificados 273,957 se realizan al interior de toluca; los viajes internos en la CDMX son del orden de 206,489 y 296,373 son viajes entre las entidades federativas. Frente (F) 1 "Portal Oriente" montaje de 6 traves, colado de preslosas y faldones (F) 2 "Carretera Federal, montaje de tabletas y faldones, colado de firme de compresión, (F) 3 desuso armado de firmes de compresión y reestitución de conectores de acero,(F) 4 , transporte, descargas y estiba de estructuras metálicas Viaducto Mixto 1 y 2, colado de firme de compresión y de difragmas, (F) 5 Policía Federal montaje de tabletas y armado de firmes de compresión, (F) 8 "Los perros " montaje de tabletas prefabricadas , cimbrado de cabezales colados en sitio, (F) 9 Camellón de tierra armada Transporte y montaje de pórticos, montaje de traves, armado de diafragmas, (F) 11 Arteaga y Salazar, excavación, anclaje de muro y lanzado de concreto, (F) 12 El Encino, (F) 14 estación Santa Fe montaje de módulos de columnas de acero, transporte y montaje de cabezal de acero en columna, colado en columna metálica, (F) 16 Ibero-Televisa, colado de banquetas,(F) 18 Hondonada – SAGARPA colado de trepados, montaje de traves y tabletas, (F) 19 Casa del Agrónomo montaje de traves y tabletas, (F) 21 Industria Militar colado de la pila, de dovelas, del capitel, de zapatas, (F) 22 Estado Mayor, colado de dovela, armado de lanzadora, (F) 23 Presa Tacubaya, desazolve de presa 4300 m3, (F) 25 estación Observatorio, colado de pilas y reubicación de comerciantes de observatorio



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O16ML0002	Modernización, Renovación y Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico y diversas Vialidades de la Red Vial Primaria de la Ciudad de México.	99.3%	530,102,857.00	523,345,703.67	519,756,255.70	1,593,631.39	519,756,255.70	519,756,255.70	521,349,887.09	En el periodo que se reporta, la modernización, renovación y mantenimiento de la infraestructura del alumbrado público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico, y diversas vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de México; mediante obras de iluminación, obra civil y eléctrica, enfocadas a la óptima operación de los sistemas de iluminación, asegurando su continuidad me Prestación de Servicios a Largo Plazo para la atención continua y permanente del alumbrado público de 38,870 puntos de luz que representan un aproximado de 40% de la iluminación vial en la red vial primaria de la Ciudad de México. El enfoque está orientado para reforzar la infraestructura de soporte (poste) y las instalaciones eléctricas con ductería subterránea, asimismo el cambio o sustitución de luminarias, con la atención integral de la infraestructura de alumbrado público. Este proyecto tiene una duración de 7 años, inició en el año 2016 y concluirá en el 2022. Acciones de mantenimiento correctivo de la infraestructura de alumbrado público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico y diversas vialidades de la Red Vial Primaria de la Ciudad de México, para la atención continúa y permanente del alumbrado público a 39,571 puntos de luz, durante el periodo enero-diciembre se reestableció el servicio en 59,021 luminarias, las actividades realizadas son reposición de luminarias, reposición de postes, cambio de lámpara, cambio de balastro, reposición de cable y reconexión de líneas, en vialidades de acceso controlado, ejes viales, avenidas principales, vialidades del Centro Histórico y del Bosque de Chapultepec, puentes peatonales, superpostes, bajo puentes e iluminación especial en sitios emblemáticos de la Ciudad.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O19ML0007	Construcción del Puente vehicular Anillo Periferico Sur y Canal Nacional.	98.1%	0.00	214,620,041.17	210,518,077.11	4,101,964.06	210,518,077.11	210,518,077.11	214,620,041.17	En el cuarto trimestre del ejercicio, y actualmente en la Ciudad de México, el continuo desgaste de la infraestructura vial urbana denota un constante deterioro por lo que para evitar que se deteriorada y en malas condiciones para el tránsito peatonal y vehicular, es necesario la construcción de este puente vehicular. El Gobierno de la Ciudad de México ha establecido como una de sus principales líneas de acción el desarrollo de vialidades que permitan satisfacer de manera adecuada las necesidades de la población en cuanto a pasos vehiculares funcionales y seguros, a través de proyectos integrales para la construcción de puentes vehiculares, concretamente el que se ubicará en Canal Nacional y Av. periférico Sur en las coordenadas 19.294914, -99.102419 a la altura del Parque Ecológico Sur en la Ciudad de México. De esta manera se establecerá un puente vehicular que se incorpora al sistema de vialidades estratégicas de la Ciudad de México. •Tendido de material arcilla para nivelar el área por jardinar. • Tendido de tierra negra para recibir pasto, colocación de pasto. • Plantación de vegetación tipo arbustiva LIRIO PERSA (iris japónica) de 25 cm de diámetro y 20 cm de altura, CLIVIA de 25 cm de diámetro y 30 cm de altura, plantación de árbol acacia azul, de 10 cm de diámetro y una altura de 3 a 4 m, plantación de vegetación tipo arbustiva SIEMPRE VIVA SILVESTRE de 25 cm de diámetro y 40 cm de altura. • Tendido de gravilla de tezontle de 5 cms. de espesor en áreas jardinadas. • Pintado de guarnición con pintura de tránsito base agua de un solo componente. Desmontaje de poste tipo STV, con cámaras de vigilancia y equipo existente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O19ML0009	Construcción, Adecuación, Rehabilitación y/o Mantenimiento de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) de la Ciudad de México.	38.3%	383,983,773.00	383,983,773.00	147,224,180.76	230,618,659.11	147,224,180.76	147,224,180.76	377,842,839.87	En el último trimestre del ejercicio, el programa de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), tiene como finalidad atender a 350 mil jóvenes y estarán ubicados en las zonas de mayor marginación de la capital, así como las que tienen alto índice delictivos, con la finalidad de combatir el rezago social y la violencia en la Ciudad de México, a través de este programa de centros comunitarios, impulsando la cultura de paz, con ayuda de psicólogos y trabajadores sociales capacitados para identificar, mediar conflictos, prevenir y erradicar la violencia. El Gobierno de la Ciudad de México construirá 40 Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares), con los cuales se pretende acercar la educación, deporte y cultura a 150 mil personas en las 16 alcaldías de la ciudad, permitiendo a los jóvenes acceder a ciberescuelas; actividades físicas, deportivas y recreativas; capacitación para la instalación y manejo de sistemas de captación de agua de lluvia, huertos urbanos, calentadores solares, entre otras labores en pro del medio ambiente, así como talleres de emprendimiento y capacitación en diversos oficios; disciplinas artísticas, funciones de danza, teatro, conciertos y exposiciones. Supervisión Técnica "ZONA C-02"; Supervisión Técnica "ZONA G-01"; Supervisión Técnica "ZONA GC-01"; Supervisión Técnica y salvamento arqueológico para "PILARES LA PULGA", Alcaldía Cuauhtémoc. Durante el transcurso del ejercicio 2021, se llevaron a cabo los trabajos en los siguientes frentes: "PILARES Lomas de Plateros", "PILARES Río Mixcoac", "PILARES Tloteca", "PILARES Santa Rosa Xochiac", "PILARES MINASCO"



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O20ML0017	Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Viaducto Río de la Piedad Incorporación a Ignacio Zaragoza, en la Alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México.	100.0%	30,000,000.00	29,235,819.04	29,235,818.42	0.62	29,235,818.42	29,235,818.42	29,235,819.04	En el último periodo del ejercicio, para mantener en condiciones óptimas de servicio las vialidades principales, resolviendo conflictos vehiculares, agilizando los tiempos de traslado de la población, que se traduce en ahorro de gasolina y tiempos-hombre, disminuyendo con ello los niveles de contaminación. El Gobierno de la Ciudad de México ha establecido como una de sus principales líneas de acción el desarrollo de vialidades que permitan satisfacer de manera adecuada las necesidades de la población en cuanto a puentes vehiculares funcionales y seguros, a través de proyectos integrales para la construcción de puentes vehiculares y pasos a desnivel, en específico el se ubicará en la incorporación de Viaducto Río de la Piedad a Calzada Ignacio Zaragoza, Colonia Granjas México en dirección a la carretera México Puebla. De esta manera se establecerá un puente vehicular que se incorpora al sistema de vialidades estratégicas de la Ciudad de México. Colado de muro de contención de apoyo 9, descabece de pilotes de apoyo 5 y 6, traslado de columnas de planta 9 de los trabajos, montaje de columnas de apoyo 2 y 3, armado de contratraves de apoyo 2 y 3 y habilitado de acero para zapatas 5 y 6, Colado de junta de calzada e apoyo 8 y 9, colocación de postes de la CFE, colocación de relleno fluido en aprobeche de incorporación a puente de lado viaducto Río de la Piedad, colocación de parapeto metálico de apoyo 7 a 9 sobre lateral de Calzada Ignacio Zaragoza, trabajos de alineación de muro deflector sobre calzada Ignacio Zaragoza, Cimbrado y colado de guarnición sobre lateral de viaducto Río de la Piedad, relleno de bajo puente, excavación para conexión de rejilla pluvial, colocación de relleno fluido sobre Viaducto Río de la Piedad.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O20ML0019	Metrobús Accesible para Personas con Discapacidad. Proyecto Integral de Construcción y Adaptación para el Transporte en Seis Estaciones de la Línea 1,2020.	100.0%	11,790,432.00	10,825,013.63	10,825,013.62	0.01	10,825,013.62	10,825,013.62	10,825,013.63	En el periodo que se reporta, para ofrecer a la población de la Ciudad de México (CDMX) un mejor entorno, eliminando las barreras de accesibilidad que impiden o dificultan el desplazamiento para la realización de una determinada tarea o actividad de las personas con movilidad reducida y que afecta a la plena integración social de estas personas, concretamente se pretende garantizar la libertad de movimiento de todos los ciudadanos, mejorar la calidad de vida, la promoción de la autonomía personal y la vida independiente, lograr mayor participación en el espacio público de las personas con movilidad reducida. Algunas estaciones de Metrobús no cuenta con la estructura para que las personas con discapacidad y/o adultos mayores puedan acceder en una forma fácil y segura a estas estaciones por lo que se hace necesario adecuar las estaciones para que estas personas puedan acceder al transporte público de una manera adecuada y segura. Pruebas de semáforos en Dr. Gálvez, trámite para conexión de agua potable en Plaza de la Republica, excavaciones para cimentación en Euzkaro, cubierta de elevador en Villa Olímpica, cubierta de elevador en Perisur, colado de muros de elevador en Corregidora, colado de losa para rampa en estación Euzkaro, colocación de barandal en rampa de Euzkaro, montaje de cabina de elevador en la estación Villa Olímpica y estación Corregidora. Se realizan detalles en rampa de Euzkaro. Limpieza en Euzkaro. Pruebas de elevadores en Corregidora. Estación Euzkaro colocación de malla. Pruebas de elevadores en Corregidora norte. Prueba de elevadores corregidora Sur y Perisur Sur. Prueba de elevadores Villa Olímpica. Puesta en marcha de elevador en Perisur Oriente.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O20ML0035	Programa de luminarios en vialidades de la Red Vial Primaria de la Ciudad de México. Incluye: sustitución de luminarios de aditivos metálicos por tecnología led, colocación de luminarios peatonales y sustitución de superpostes en diversas vialidades de la Red Vial Primaria de la Ciudad de México.	90.4%	0.00	260,633,048.30	235,695,777.71	0.00	235,695,777.71	235,695,777.71	235,695,777.71	En el cuarto trimestre del ejercicio, se llevo a cabo El "Programa de luminarios en vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de México", tiene como objetivo la sustitución de luminarios de aditivos metálicos por luminarios tipo led, del servicio de alumbrado público en la red vial primaria de la Ciudad de México, debido a que en algunos casos la infraestructura tiene alrededor de Esta obra permitirá recuperar y mejorar el servicio de alumbrado público ya que en algunos casos esta infraestructura tiene más de 30 años que fue instalada por lo que ha llegado al término de su vida útil, la corrosión de esta infraestructura presenta un riesgo para la ciudadanía que habita en los alrededores. La instalación y el montaje de luminarios con tecnología led genera más eficiencia en el alumbrado público y permite generar ahorros en cuanto al consumo energetico. "En los los trabajos de obra pública del Programa de luminarios en vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de México, se sustituyeron 21,878 luminarios de aditivos metálicos cerámicos por luminarios led en diferentes vialidades de la red vial se incluye la sustitución de luminarios viales, peatonales y superpostes.
O20ML0036	Programa de 60 Senderos Seguros equipados para la prevención de violencia en calles y camellones.	100.0%	0.00	216,376,008.87	216,376,008.68	0.16	216,376,008.68	216,376,008.68	216,376,008.84	En el último trimestre del ejercicio, como una estrategia del Gobierno de la Ciudad de México de proporcionar espacios seguros para las mujeres, niñas, niños y la ciudadanía en general, se contempla el diseño de rutas libres y seguras utilizando elementos amortiguadores de violencia, con una perspectiva de género y de carácter universal integrados a una imagen urbana homogénea. El espacio público se ha convertido en el espacio principal de diversas actividades sociales, educativas, y laborales para las mujeres y los ciudadanos en general, donde a diario circulan para el desarrollo de sus actividades cotidianas por lo que es imprescindible que este se encuentre en las mejores condiciones a fin de evitar que las mujeres y los ciudadanos en general vivan situaciones de violencia de género, agresión, acoso, exclusión e inseguridad. La erradicación de la violencia hacia las mujeres en el espacio público se ha convertido en un tema primordial en el diseño de las ciudades. Trabajos de demolición de banquetas, guarniciones, compactación, sustitución de luminarias, tapas de resitos, canalización de instalación subterránea, balizamiento en cruces peatonales. Proyecto multianual



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O20ML0037	Rehabilitación de la carpeta de rodamiento mediante trabajos de reencarpetao, mapeo y bacheo en vialidades primarias de la Ciudad de México.	96.3%	0.00	878,701,007.88	846,557,332.24	26,091,106.45	846,557,332.24	846,557,332.24	872,648,438.69	En el último periodo del ejercicio, se realizaron trabajos de reencarpetao de incluyendo el trazo de la vialidad primaria, fresado de la carpeta asfáltica, riego de liga, compactación y renivelación de accesorios hidráulicos localizados a lo largo de las vialidades primarias; incluye mapeo y bacheo. La infraestructura vial en la Ciudad de México data de su construcción del siglo pasado, por lo que la mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a ello está la falta de un programa permanente de mantenimiento preventivo hoy la carpeta de rodamiento presenta y grado de deterioro que genera incidentes o accidentes con pérdidas materiales e incluso humanas, lo que hace urgente su rehabilitación hasta casi su condición original para garantizar la movilidad de forma segura y funcional, lo que implica el acondicionamiento del señalamiento vertical y horizontal, así como la rehabilitación del mobiliario



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O20ML0038	Rehabilitación de guarniciones y banquetas en las vialidades primarias de la Ciudad de México.	90.6%	0.00	98,767,405.82	89,451,842.52	9,315,563.30	89,451,842.52	89,451,842.52	98,767,405.82	En el periodo que se reporta, se realizaron trabajos de trazo, nivelación, cortes y demolición de concreto y materiales varios, excavación y relleno para desplante, construcción de banqueta y guarnición, balizamiento y señalización. La rehabilitación de guarniciones, banquetas, rampas de acceso para personas con discapacidad y de elementos de seguridad, en diversas vialidades de la Ciudad de México es una directriz fundamental con la finalidad de rescatar los espacios dedicados al peatón, así como aquellos que estén en poder del comercio informal o en el abandono, se pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes, a través de la prestación de servicios urbanos de alta calidad, modernos y eficientes para la renovación de la imagen urbana, así como incrementar la seguridad peatonal y vehicular.
O20ML0062	Sistema de Transporte Eléctrico (Trolebús), con Trazo Sobre la Avenida Ermita Iztapalapa (eje 8 sur).	72.7%	1,809,536,464.00	2,026,635,786.82	1,473,660,892.90	466,519,065.53	1,473,660,892.90	1,473,660,892.90	1,940,179,958.43	En el cuarto trimestre del ejercicio, se inicio de la primera etapa para la construcción del trolebús, sobre la Calzada Ermita Iztapalapa. La finalidad de la construcción del sistema de transporte eléctrico, sobre la avenida ermita iztapalapa, es la de satisfacer la demanda de transporte público en el oriente de la ciudad de México, en beneficio de los habitantes de la región o de los que se dirigen a ella, logrando una mejor conectividad. • Se realizaron trabajos a lo largo de tres frentes de obra. Se efectuó cimbrado, armado y colado de losa de rodamiento en Viaducto. Cimbrado, armado y colado de losa de rodamiento en Viaducto en estaciones intermedias. Se continúa con la fabricación de estructura. Continúan los trabajos de adecuaciones de obras inducidas en Constitución de 1917. Colado y descabece de inclusiones. Colocación de postes, parapeto de concreto y metálico. Trabajos de cimentación de estaciones intermedias. Trabajos de regresivo de UACM y rampa de patio de encierro..
O20ML0063	Ampliación de la Línea 4 del Metrobús, tramo San Lázaro-Pantitlán.	62.3%	88,545,992.00	113,546,023.04	70,703,127.52	42,842,895.52	70,703,127.52	70,703,127.52	113,546,023.04	En el último trimestre del ejercicio, se continuo con la Ampliación de la Línea 4 del Metrobús, Tramo San Lázaro-Pantitlán. La finalidad de la ampliación de la Línea 4 del Sistema de Transporte Metrobús, es la de satisfacer la demanda de Transporte Público en el oriente de la Ciudad de México, en beneficio de los habitantes de la región o de los que se dirigen a ella, logrando una mejor conectividad. • Trabajos de levantamiento topográfico en el tramo comprendido entre calle 6 y la Alameda Oriente, en abos sentidos. Se realizó el fresado del carril del Metrobús así como la colocación de asfalto mejorado. Construcción de las estaciones en las plataformas de Calle 6 Alameda Oriente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O20ML0064	Construcción de una Universidad en la Alcaldía Magdalena Contreras, en la CDMX.	91.2%	50,000,000.00	9,244,726.35	8,428,224.48	816,501.87	8,428,224.48	8,428,224.48	9,244,726.35	<p>En el último periodo del ejercicio, con la construcción de este plantel se tiene el compromiso de formar más y mejores profesionistas idóneos y competentes, capaces de responder a las demandas de los diferentes sectores sociales, favoreciendo la equidad, al ampliar la cobertura, disminuir la deserción y ofrecer alternativas flexibles y pertinentes que faciliten a los futuros estudiantes tanto el acceso a la educación universitaria, como en los itinerarios de formación, duración de la formación y salidas tituladas, parciales o definitivas, hacia el mundo laboral.</p> <p>Actualmente y derivado de la creciente demanda de la población estudiantil para el ingreso al nivel de educación, el Gobierno de la Ciudad de México se ve en la necesidad de construir y ampliar planteles que cubran estos requerimientos, toda vez que son más los alumnos que no cuentan con espacios dignos y de alta calidad para la impartición de servicios educativos y que de acuerdo a la insuficiente oferta a este nivel la población objeto no da continuidad a su proceso de formación, por lo tanto los problemas en la sociedad se agudizan y provocan el deterioro poblacional. Para el cuarto trimestre se culminaron los trabajos, con actividades como: acabados, pintura, cancelería, impermeabilización, instalaciones hidráulicas y sanitarias, así como instalaciones eléctricas, para un avance físico del 100.0%.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O20ML0065	Segunda etapa de la modernización de la infraestructura de la Planta de Asfalto en la Ciudad de México.	100.0%	30,000,000.00	29,699,902.07	29,699,902.06	0.01	29,699,902.06	29,699,902.06	29,699,902.07	En el periodo que se reporta, se mejoro sustancialmente la calidad de vida de las colonias aledañas, dotando de un espacio que permita desarrollar actividades deportivas y recreativas a todos los usuarios. Brindar a la Ciudad mas áreas verdes y recreativas de uso público, a partir de la transformación de la Planta de Asfalto en un espacio verde, dentro de la zona de alta densidad En seguimiento a la primer etapa llevada a cabo por el área correspondiente con anterioridad, se requiere en el parque contar con accesibilidad para todos los usuarios, ya que los desniveles están escalonados, lo que impide a personas de la tercera edad y a las personas en situación de discapacidad realizar actividades en él. Así mismo sean situado quejas por parte del sector femenino, de no encontrar actividades específicas para ellas, por ello el proyecto deberá responder a todas las necesidades y ser incluyente. Construcción de Foro al Aire y Cuerpos de Agua, Habilitación de Pérgolas de Convivencia, Instalación de Módulos de Servicios y Sanitarios, Arquitectura del Paisaje, Construcción de Sistema de Riego, Instalación de Luminarias, Instalación de Mobiliario, Tótems y señalización Restrictiva, Andadores peatonales. Proyecto multianual.
O20ML0066	Rehabilitación del Parque Ecológico Cuitláhuac.	100.0%	110,000,000.00	89,742,370.94	89,742,370.79	0.15	89,742,370.79	89,742,370.79	89,742,370.94	En el cuarto trimestre del ejercicio, se llevo a cabo la segunda etapa de intervención al Parque Cuitláhuac, pretende atender las condiciones físicas y demográficas del territorio aledaño; aprovechar de modo racional los recursos disponibles y llevar a cabo la ordenación del territorio en forma compatible con el medio ambiente y el contexto urbano y social al que pertenece En el corazón de Iztapalapa se encuentra el Parque Cuitláhuac, lo que anteriormente era conocido como un tiradero a cielo abierto (Santa Cruz Meyehualco) el cual estuvo en operación desde finales de los años 40's. el entorno del Parque Cuitláhuac es un reflejo de la alcaldía, de la mezcla de actividades y de su multiculturalidad. La puesta en operación de éste proyecto significa no sólo una mejora en la imagen de la ciudad, sino la oportunidad de generar espacios para la convivencia y el desarrollo social de los habitantes de la alcaldía más poblada y sus alrededores de la Ciudad de México. Ampliación de la Capacidad de la Planta de Tratamiento y humedal, Rehabilitación de Kartódromo, Estadio de Beisbol, Rehabilitación de lagos existentes, Rehabilitación de foro al aire libre, Rehabilitación de módulos comerciales y baños, Rehabilitación de caminos y senderos, Remodelación de plaza Acceso Norte (Av. Luis Méndez), Trabajos de forestación y mejoramiento de suelos. Proyecto multianual.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O20ML0067	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana para Senderos Seguros para peatones.	83.3%	27,500,000.00	27,500,000.00	22,908,208.12	4,591,791.88	22,908,208.12	22,908,208.12	27,500,000.00	En el último trimestre del ejercicio, con el objetivo de proporcionar espacios seguros para las mujeres y niñas se propone diseñar rutas libres y seguras utilizando elementos amortiguadores de violencia, diseño universal con perspectiva de género integrados a una imagen urbana homogénea. El espacio público se ha convertido en el espacio principal de diversas actividades sociales, educativas, y laborales de mujeres, pero al mismo tiempo el espacio público es el lugar en donde la mujer sufre más situaciones de violencia de género, agresión, acoso, exclusión e inseguridad. La erradicación de la violencia hacia las mujeres en el espacio público, se ha convertido en un tema primordial en el diseño de las ciudades, debido a los altos índices de inseguridad. Migración o sustitución y adición de luminarios que se encuentran instalados en el servicio de alumbrado público de la Red Vial Primaria, que en su mayoría son de Aditivos Metálicos Cerámicos, instalación de postes con luminarias, así como la sustitución de banquetas y guarniciones en mal estado, adecuaciones geométricas, cruces seguros, balizamiento, señalética, jardinería y paisaje. Proyecto multianual.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Período:		Enero-Diciembre 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O20ML0068	Obras para la intervención, reducción de carriles y ampliación de banquetas de la Av. Chapultepec.	60.2%	100,000,000.00	95,216,017.93	57,294,786.47	35,127,058.76	57,294,786.47	57,294,786.47	57,294,786.47	92,421,845.23	En el último periodo del ejercicio, se generaron mayores lugares de esparcimiento para los peatones, incremento de la plusvalía de la zona, así como mejoramiento de la movilidad a través de adecuaciones viales de la Av. Chapultepec. La Ciudad de México requiere de espacios de esparcimiento que brinden a sus habitantes áreas seguras y adecuadas con fines ambientales, económicos, gastronómicos, culturales y recreativos.
O20ML0069	Adecuación de Cruceos Conflictivos en Vialidades Primarias de la Ciudad de México.	0.0%	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado
O20ML0070	Renovación Integral del Polígono Centro Histórico.	65.1%	266,000,000.00	75,118,560.30	48,936,301.62	22,285,544.53	48,936,301.62	48,936,301.62	48,936,301.62	71,221,846.15	En el cuarto trimestre del ejercicio, se proporcionaron servicios integrales y de calidad en el mantenimiento de la carpeta asfáltica, concreto estampado, guarniciones y banquetas de recinto, mobiliario urbano en el polígono del Centro Histórico de la Ciudad de México. El Centro Histórico de la Ciudad de México requiere un constantemente mantenimiento por su importancia económica, política, artística, turística y cultural.
O20ML0071	Trabajos de renovación de accesorios hidráulicos en vialidades primarias de la Ciudad.	0.0%	9,894,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado
O20ML0072	Trabajos de rehabilitación de señalamiento vertical y horizontal en vialidades primarias de la Ciudad de México.	100.0%	117,997,302.00	7,262,947.62	7,262,947.62	0.00	7,262,947.62	7,262,947.62	7,262,947.62	7,262,947.62	En el último periodo del ejercicio, se mejoró el señalamiento preventivo, restrictivo e informativo como apoyo visual a los conductores y logra una mejora interacción entre vehículos y peatones. La falta de las señales preventivas, mismas que tienen por objeto prevenir a los conductores de la existencia de algún peligro en el camino y su naturaleza, el restrictivo tiene por objeto indicar la existencia de limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que regulan el tránsito y por último las informativas, que corresponden a señales con leyendas y/o símbolos, que tienen por objeto guiar al usuario a lo largo de su itinerario por calles y carreteras e informarle sobre nombres y ubicación de poblaciones, lugares de interés, servicios, kilometrajes y ciertas recomendaciones.
O20ML0073	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Carpeta Asfáltica a Través de Repavimentación, Bacheo y Mapeo en la Red Vial Primaria de la Ciudad de México.	93.7%	360,636,837.00	167,416,018.42	156,828,410.67	10,587,607.75	156,828,410.67	156,828,410.67	156,828,410.67	167,416,018.42	En el periodo que se reporta, se mejoraron las características y condiciones físicas de la infraestructura vial primaria de la Ciudad de México a través de acciones preventivas y correctivas. La infraestructura vial en la Ciudad de México data de su construcción del siglo pasado, por lo que la mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a ello está la falta de un programa permanente de mantenimiento preventivo, hoy la carpeta de rodamiento presenta un grado de deterioro que genera incidentes o accidentes con pérdidas materiales e incluso humanas, lo que hace urgente su rehabilitación hasta casi su condición original para garantizar la movilidad de forma segura y funcional.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O20ML0074	Ampliación, adecuación, rehabilitación y mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud.	95.3%	57,000,000.00	46,576,225.64	44,393,767.03	2,182,458.61	44,393,767.03	44,393,767.03	46,576,225.64	En el cuarto trimestre del ejercicio, se dotó a la Ciudad de México de infraestructura en salud para dar un mejor servicio y una mayor cobertura a la población, de manera eficiente y con calidad, fortaleciendo la capacidad de sus instalaciones por medio de la ampliación, remodelación y/o creación de nuevas unidades médicas. Ampliar y rehabilitar inmuebles adecuados, en los que se proporcionen atención integral para la salud de los habitantes de la Ciudad de México, permitiendo la igualdad en el acceso a los recursos que favorezcan el derecho universal a la salud. Se realizan trabajos en ocho centros de salud: Lomas de Cuauhtepc (Gustavo A. Madero), Tenorios (Iztapalapa), Quiahuatla (Tláhuac), Solidaridad Tetelco (Tláhuac), Villa Milpa Alta (Milpa Alta), Clínica Comunitaria Mixquic (Tláhuac), San Miguel Xicalco (Tlalpan), Lomas de Padierna (Tlalpan) con las siguientes actividades: para los Centros de Salud contratados en el presente ejercicio se realiza: trámites y gestorías, levantamientos topográficos, estudios de impacto ambiental, elaboración de anteproyecto, desmantelamientos; en los centros de salud restantes: construcción de cimentación, desplante de muros, fabricación y montaje de estructura, colados de losas, instalaciones eléctricas, voz y datos e hidrosanitarias, acabados en muros y pisos, cancelerías, instalación de plantas de emergencia y transformadores, equipamiento, instalación de elevadores, para un avance físico acumulado del 99%. Con los trabajos se dotará a la Ciudad de México de infraestructura en salud para dar un mejor servicio y una mayor cobertura a la población, de manera eficiente y con calidad.
O20ML0075	Construcción del Hospital General Cuajimalpa.	0.0%	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O20ML0076	Construcción de dos planteles de Educación Media Superior, una en la Alcaldía de Álvaro Obregón y otra en Tláhuac.	92.3%	150,000,000.00	128,138,548.14	118,322,052.22	9,816,495.92	118,322,052.22	118,322,052.22	128,138,548.14	<p>En el último periodo del ejercicio, se crearon planteles para la Educación Media Superior que permita incrementar la matrícula del nivel educativo y reducir y eliminar el rechazo de aspirantes en cada ciclo escolar. La creciente demanda e insuficiente oferta de planteles de Educación Media Superior a nivel nacional hace necesaria la creación de nuevas edificaciones que contribuyan al logro de las metas promovidas por el nuevo gobierno de la Ciudad de México, basadas en información técnica suficiente desde su concepción, que cumpla con la normatividad aplicable a las construcciones para los servicios de educación pública, con la formalidad requerida que permita dar cumplimiento a los requisitos administrativos, legales y jurídicos, que dé como resultado edificaciones con la garantía de seguridad, funcionalidad y operación. Preparatoria en Álvaro Obregón: Armado con acero de refuerzo, cimbrado y colado en escalera de acceso principal, Construcción y aplicación de primer en reja de acceso principal, Colocación de tubería eléctrica en puentes, Excavación de zanjas para tubería de drenaje, sanitario y pluvial, se concluyeron los trabajos de construcción, se llevan a cabo las pruebas para la puesta en operación del plantel para un avance del 100.00%.</p> <p>Preparatoria en Tláhuac: Muros de block en Edificio "2". Aplanado en fachadas del Edificio 2. Colocación de piso terrazo en 3er Nivel Edificio "2". Montaje de estructura metálica en Edificio "4". Colado de muros de contención en rampa Vehicular, conclusión del montaje de estructura metálica, instalación de sistema de losas de entrepiso y azoteas, aplicación de acabados, cancelería, herrería, canalizaciones eléctricas, avance 94.0%; con un avance acumulado físico global del proyecto del 97.0%.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O20ML0077	Intervención y Rehabilitación Segunda Etapa Gran Canal.	100.0%	50,000,000.00	46,201,861.54	46,201,861.53	0.01	46,201,861.53	46,201,861.53	46,201,861.54	En el periodo que se reporta, se continuo con la recuperación de una superficie con carácter hidrahúlico y su puesta en marcha como un espacio público de calidad para el norte de la ciudad, dotando de infraestructra que permita la integración de 20 colonias en la Alcaldía Venustino Carranza. El Gran Canal del desagüe es una gran infraestructura hidráulica de carácter metropolitano ubicado en el norte de la ciudad. el canal a cielo abierto, constituyó una frontera drástica que separaba alrededor de 20 colonias por el riesgo hidrahúlico, la emisión de olores y la contaminación que lo acompañaban, obligaron a su confinamiento a través de bardas perimetrales limitando su posibilidad de cruce a contados puntos. el derecho de vía confinado de indole federal cuenta con una ventaja, posee un sobre ancho usado como un espacio de transición entre la infraestructura y la vialidad. Creación de Pabellones, Terrazas y Escenarios, Construcción de Parque Canino Zona infantil, Construcción de Trotapista y Ciclopista Creación de Módulos y Pabellones, Construcción de Andadores Centrales, Instalación de Mobiliario Urbano y Señalización, Instalación de alumbrado en el parque Sistema de Red Sanitaria, Pluvial y Agua Tratada, Áreas verdes y Forestación. Proyecto multianual.
O20ML0078	Construcción de la segunda etapa de ciclovías y andadores en Periférico Oriente.	99.9%	25,000,000.00	24,911,505.82	24,898,730.04	12,775.78	24,898,730.04	24,898,730.04	24,911,505.82	En el cuarto trimestre del ejercicio, se aprovecho la infraestructura existente, adecuándola a una nueva propuesta arquitectónica que pretende dotar a la ciudadanía de un espacio seguro, confortable, accesible con un diseño que genere la activación, transformen la convivencia y fortalezcan el sentido de identidad de los ciudadanos en Iztapalapa y de los alrededores. Sobre periférico oriente en el tramo de Calle 4 a Ermita Iztapalapa y Eje 5 Sur, ubicado en la Alcaldía de Iztapalapa, se encuentra el camellón que atraviesa por varias colonias, las cuales se han caracterizado por un alto índice delictivo, los temas de inseguridad han limitado el aprovechamiento de este espacio, por lo que es imperativo su rehabilitación a fin de generar no sólo la mejora del entorno urbano de esa parte de la ciudad, sino también implicaría la posibilidad de que la población usuaria cuente con un espacio para actividades recreativas y deportivas dignas. Construcción de sistema de riego para etapa 1 y 2 Continuación de ciclo pista y andadores, Conformación de Áreas Deportivas y zona recreativa, Trabajos de Forestación y Mejoramiento de Suelos. Proyecto multianual.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21ML0024	Construcción de Puente vehicular Chamixto	74.7%	0.00	50,000,000.00	37,359,127.89	12,640,872.11	37,359,127.89	37,359,127.89	50,000,000.00	En el último trimestre del ejercicio, se mantuvo en condiciones óptimas de servicio las vialidades, resolviendo conflictos vehiculares, agilizando los tiempos de traslado de la población, que se traduce en ahorro de gasolinas y tiempo - hombr, disminuyendo con ello los niveles de contaminación. El gobierno de la Ciudad de México ha establecido como una de sus principales líneas de acción el desarrollo de vialidades que permita satisfacer de manera adecuada las necesidades de la población en cuanto a pasos vehiculares funcionales y seguros, a través de proyectos integrales para la construcción de puentes vehiculares y pasos a desnivel, en específico el se ubicará en la carretera federal México-Toluca, en la colonia Chamixto, de esta manera se establecerá un puente vehicular que se incorpora al sistema de vialidades estratégicas de la Ciudad de México. Se continúa trabajando con el proyecto ejecutivo; se presentará el estudio de Medio Ambiente a la SEMARNAT el día 05 de Enero de 2022, cuando otorgó la cita; construcción de pilas: perforación previa, habilitado/armado de acero y colado de concreto; preparación de molde para la fabricación de tabletas en planta y suministro de acero para la fabricación de tabletas; estudios de Medio Ambiente y de Riesgo; el 25 de noviembre se realizó traslado de maquinaria para perforación, que se encuentra listo para iniciar la perforación; habilitado y armado de acero para pilas. Para un avance global del 59.0%.
O21NR0036	Construcción, mantenimiento, rehabilitación y reforzamiento en escuelas de Educación Básica y de Educación Específica en la Ciudad de México.	94.9%	40,000,000.00	39,439,999.99	37,445,448.86	1,994,551.13	37,445,448.86	37,445,448.86	39,439,999.99	En el último periodo del ejercicio, se continuo con la construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de los planteles de educación básica existentes a fin de mejorar y mantener en condiciones óptimas de seguridad y operación de los planteles, mejorar la calidad educativa afin a los alcances de la reforma educativa en el país. La intervención para llevar a cabo las actividades de Construcción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento a los planteles de educación básicas corresponde a acciones prioritarias para atender la necesidad de mantenimiento a los edificios para garantizar su seguridad e estabilidad así como contar con instalaciones dignas para la población estudiantil. "Se tiene concluidos los trabajos de los planteles Escuela secundaria "General Augusto César Sandino" 100%, Escuela secundaria técnica No. 8 "Guillermo González Camarena" 100%, Escuela secundaria diurna No. 4 "Moisés Sáenz" 100%, se concluyeron los trabajos en la Escuela secundaria técnica No. 52 "Luis Álvarez Barret" avance 100% trabajos de acabados, firmes de concreto, Escuela secundaria técnica No. 84 José Martí" avance 100.00%: acabados en muros de reforzamiento, Escuela secundaria "QUAUHTZINTEPETL: LUGAR DEL ÁGUILA SAGRADA" avance 93 %. Trabajos de albañilería, Cimbrado, colocación de acero de refuerzo y colado de trabes y losas de azotea, instalaciones eléctricas, pruebas, colocación de cancelería; Eslacera de emergencia Escuela secundaria No. 166 "Alfonso Reyes" 100%; para un avance físico global del proyecto de 99.0%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0037	Trabajos de ampliación, adecuación, rehabilitación y mantenimiento mayor y/o menor de Estancias Infantiles "CENDI" (Centros de Desarrollo Infantil).	85.2%	10,000,000.00	11,385,721.77	9,704,041.59	1,681,680.18	9,704,041.59	9,704,041.59	11,385,721.77	En el periodo que se reporta, se tiene como objetivo de las estancias infantiles es ofrecer a la población que fluctúa entre los seis meses y los cinco años 11 meses de edad, un servicio integral y educativo asistencial que proporcione tranquilidad emocional a las madres trabajadoras durante su jornada laboral, certidumbre que desembocará en un mejor rendimiento unificando criterios para la educación de los menores con la participación activa de los padres. Debido a que las guarderías que existen no están integradas en un mismo sistema de desarrollo, pues unas dependen de las alcaldías y otras del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesa), es necesario crear una red que tenga la misma visión y el mismo objetivo: que los padres de familia sepan que sus hijos están bien cuidados y son parte de un solo sistema educativo. se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación y mantenimiento mayor y/o menor en los inmuebles: : "CENDI Santa Cruz Meyehualco", "CENDI Año Internacional de la mujer", "CENDI SIFÓN" Alcaldía Iztapalapa "CENDI Vasco de Quiroga", "CENDI Anexo zona 10" Y "CENDI Santa Rosa" ubicados en la Alcaldía Gustavo A. Madero; "CENDI San Francisco Tlanepantla" Alcaldía Xochimilco y "CENDI Malinaxóchitl" Alcaldía Tláhuac; con actividades consistentes en preliminares, cimentación, estructura metálica, albañilerías, acabados, instalaciones hidráulicas y sanitarias, cancelerías y herrerías; para un avance físico global del 99.1 %.
O21NR0038	Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México.	94.8%	7,000,000.00	8,472,724.42	8,029,383.02	443,341.40	8,029,383.02	8,029,383.02	8,472,724.42	En el cuarto trimestre del ejercicio, se llevo a cabo el ordenamiento urbano para que los ciudadanos transiten libremente por su ciudad, en una cultura de convivencia y respeto que reconozca que la prioridad la tienen las personas y no los automóviles, mejorando con ello las condiciones de vida y garantizando el acceso universal a más y mejores servicios urbanos para los grupos más desfavorecidos como mujeres, niños, indígenas y discapacitados. El incremento considerable del tránsito vehicular ha causado que se construyan vialidades de circulación continua que impiden el cruce seguro de los peatones, por lo que se requiere mantener en óptimas condiciones la infraestructura urbana que permita la movilidad de las personas, según las solicitudes ciudadanas. Se contrataron los trabajos para atender 27 puentes peatonales, los trabajos realizados son entre otros: retiro de pintura en mal estado de barandales, estructura metálica y escaleras, aplicación de pintura en elementos de concreto y acero, reparación de escalones, sustitución de barandales en mal estado, fabricación de dados de concreto en columnas, desmantelamiento y retiro de un puente peatonal, colocación de bolardos y construcción de banquetas y guarniciones, para un avance físico del 100%. Se estima una población beneficiada de 400,000 habitantes. Estos trabajos permitirán que los ciudadanos transiten libremente por su ciudad, en una cultura de convivencia y respeto que reconozca que la prioridad la tienen las personas y no los automóviles. Mejorando con ello las condiciones de vida y garantizando el acceso universal a más y mejores servicios urbanos para los grupos más desfavorecidos -mujeres, niños, indígenas y discapacitados.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0039	Mantenimiento a Puentes Vehiculares.	87.2%	40,000,000.00	46,857,199.96	40,868,542.32	5,988,657.64	40,868,542.32	40,868,542.32	46,857,199.96	En el último trimestre del ejercicio, se contribuyó a mantener vialidades óptimas, cómodas, eficientes y de servicios en la red vial de la Ciudad de México. El incremento del parque vehicular genera una mayor circulación de las vialidades y los puentes vehiculares, lo que ocasiona un desgaste mayor de los elementos que componen la superficie de rodamiento, esto aunado al desgaste natural de los materiales obliga a dar un mantenimiento constante a los puentes vehiculares. Atención de diferentes emergencias reportadas por ciudadanos vía twitter y otras redes sociales: como desprendimientos de concreto en puentes, reparación de parapetos metálicos, reparación estructural de aleros en traves prefabricadas entre otros; Como mantenimiento de puentes se llevó a cabo la reparación de juntas de calzada tipo Matrix en diferentes puentes vehiculares, reparación de guardapolvos que se fracturaron en las traves prefabricadas, Reparación y sustitución de juntas tipo Transflex, reparación de parapetos de concreto; Reforzamiento del Puente Nonoalco- Tlatelolco se continúa con trabajos de soldadura en traves T-1, se aplica soldadura en atiesadores de traves t-1, colocación de atiesadores en columna de acero, retiro de pintura existente en patines inferiores de traves T-2, habilitado de traves T-2, limpieza en obra. Colocación de placa para encofrado de trabe T-2. Aplicación de soldadura en uniones de encofrado de traves T-2. Colocación de ménsulas de apoyo en traves T-1 Demolicion de junta en mal estado, limpieza con aire comprimido del cajón, aplicación de blinder, vaciado de junta matrix, nivelación con rastrillo, vaciado de arena silica, compactacion manual. Avance fisico global del 99.0%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0040	Medidas de Mitigación Hospital Topilejo (4 Puentes Vehiculares).	94.1%	35,000,000.00	23,792,395.51	22,394,909.74	1,397,485.77	22,394,909.74	22,394,909.74	23,792,395.51	En el último periodo del ejercicio, se mejoraron los accesos que tiene el hospital para hacerlos más rápidos y que garanticen la funcionalidad del sistema de emergencias del hospital. Existe una gran demanda de servicios de salud y en este caso, la población usuaria del sistema de salud, que es de cuatro millones de habitantes, y que son aquellos que no tienen seguridad social. La disponibilidad de servicios ambulatorios y hospitalarios presenta déficit en prácticamente todas las demarcaciones políticas, por lo que se observa una cobertura deficiente con problemas de disponibilidad, inadecuación y subutilización del sistema hospitalario. Trabajos de recorte de talud en puente no.5 y demolición de piedra braza existente y desplante de muro sobre margen izquierdo. La contratista informó que iniciará con los trabajos de reforzamiento de cimentación para puente No.3 y No.4. Se emitió oficio por SEMOVI, dando opinión factible de los trabajos. Se realizan los trabajos de zampeado sobre corona de muro Pte No.5. Trabajos preliminares de encostado Pte. 3 y Pte. 4 para trabajos de reforzamiento de cimentación. Se realizan los trabajos de armado y colado de cimentación para puente No.5 de ambos márgenes a base de concreto premezclado 300kg/cm2. Se realizan habilitado y armado de cimentación de refuerzo en puente No. 3, margen derecha y No.4 margen izquierda y posterior colado. Se realiza descimbrado de estructuras, se tomaron muestras de concreto mediante prismas. Perfilado de margen izquierda sobre puente No.3 para iniciar armado de cabezales. Trabajos de colado de losas de aproximación en ambos márgenes de puente No.4 Trabajos de armado de superficie de rodamiento sobre puente No.4. Trabajos de perforación de pilas sobre puente No.5 .Habilitado de acero de refuerzo para losa de aproximación sobre la margen derecha. Suministro de concreto para losa de aproximación con longitud de 18.55 mts. Trabajos de habilitado y armado de acero para guarnición. Armado y colado de tabletas en planta de proveedor. Se realizo visita de proyectos para complementar información de plano con medidas reales., para un avance físico del 94.1%.
O21NR0041	Construcción de las Tres Etapas de Entradas y Salidas para Vehículos de Emergencia del Hospital General Topilejo.	0.0%	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0042	Trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación a 22 LUNAS.	72.2%	20,000,000.00	18,353,788.93	13,257,740.61	5,094,693.73	13,257,740.61	13,257,740.61	18,352,434.34	En el cuarto trimestre del ejercicio, para construir una mejor respuesta ante los altos índices de violencia y para fortalecer las estrategias para el adelanto de las mujeres, el Gobierno de la Ciudad de México diseño un conjunto de nuevas estrategias para articular un Sistema Integral de atención a la violencia, donde las mujeres pueden recurrir, por lo anterior, es necesario contar con mejoras en las instalaciones de las Unidades Territoriales de Atención LUNAS, a fin que las mujeres, niñas y adolescentes reciban una atención integral en espacios dignos, en donde se lleven a cabo acciones que garanticen su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. La población femenina que se atiende se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, aunado a la situación de violencia que viven, hace necesario que se considere la remodelación de los espacios, a fin que la atención que se brinde al interior de las LUNAS sean espacios seguros, iluminados y ventilados. Durante este ejercicio se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento, rehabilitación y adecuación a "LUNA ALAI DE FOPPA", Alcaldía Álvaro Obregón; "LUNA MARCELA LAGARDE", Alcaldía Azcapotzalco; "LUNA BENITA GALEANA", Alcaldía Bénéto Juárez; "LUNA TINA MODOTTI", Alcaldía Coyoacán; "LUNA AMPARO OCHOA", Alcaldía Cuajimalpa de Morelos; "LUNA CRISTINA PACHECO", Alcaldía la Magdalena Contreras; "LUNA YAOCÍHUATL TLALPAN", Alcaldía Tlalpan y se efectuaron trabajos de reestructuración para la "LUNA YAOCÍHUATL TLALPAN", Alcaldía Tlalpan, consistentes en acabados, herrería, colocación de cancelería e instalación eléctrica. Debido a la reestructuración del inmueble "LUNA YAOCÍHUATL TLALPAN", . Avance físico global del 95.0%.
O21NR0043	Construcción de dos Estaciones de Bomberos en las Alcaldías Milpa Alta e Iztacalco, en la CDMX.	75.5%	50,000,000.00	33,855,173.60	25,572,377.45	8,282,796.15	25,572,377.45	25,572,377.45	33,855,173.60	En el último trimestre del ejercicio, tomando como base la problemática urbana, así como la preocupación de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, de brindar una mejor atención a las emergencias que se suscitan en esta Ciudad, se ha planteado como meta a corto plazo, que en cada una de las Alcaldías de la Ciudad de México exista por lo menos una estación de Bomberos. El tiempo de traslado para la atención y auxilio a la población en caso de siniestros, lo cual se complica por la difícil movilidad que se presenta en diversos sectores de la Ciudad de México y la zona conurbada; por lo que es primordial contar con mas servicios de auxilio a los ciudadanos con instalaciones y equipamiento apropiados. Para el gobierno de la Ciudad de México, es una prioridad el mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de sus habitantes por lo que la construcción de dos Estación de Bomberos, traera beneficios con la mitigación en el atraso en la construcción de espacios para servicios de apoyo y auxilio a la Ciudadanía. Alcaldía Milpa Alta. Se realizan estudios preliminares y desarrollo del proyecto ejecutivo, Trabajos de demolición de losa existente en edificio administrativo, los trabajos se suspendieron por la modificación al trazo del predio asignado, por lo que se dió por terminado anticipadamente el contrato quedando con un avance de 24 %. Alcaldía Iztacalco. Se realizan trabajos de excavación para cimentaciones, mejoramiento del terreno con material inerte tepetate, construcción de cimentación de edificios, montaje de estructura metálica, instalación de sistema de losas de entrepiso y azotea. Avance del 92.00% y un avance global del proyecto del 58.0%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0044	Construcción y Rehabilitación del Mercado Merced 3a Etapa.	84.4%	80,000,000.00	27,948,703.55	23,585,573.16	4,363,130.39	23,585,573.16	23,585,573.16	27,948,703.55	En el último periodo del ejercicio, la construcción para la rehabilitación y mantenimiento de la nave mayor del mercado de la Merced, en virtud de los daños ocasionados por los sismos del 19 de septiembre de 2017, el incendio del año 2003, el incendio de diciembre de 2019 así como los asentamientos que presenta el edificio de la nave mayor. Para el gobierno de la Ciudad de México, es una prioridad el mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de sus habitantes, por ello pone un fuerte interés en su recuperación y mantenimiento de espacios públicos dignos, seguros y accesibles que generen una mayor integración social, en el camino por regenerar, potencializar y dignificar el espacio público, entre la ciudad y la población, Mercado La Merced nave mayor tercera etapa construcción y rehabilitación del banquetón. Banquetón avance 93.0%. Montaje de estructura metálica, complemento de cimentación con el armado y colado de zapatas y contrarabes, losa de azotea, colocación de muros de celosía, firmes de concreto, tendido de canalizaciones eléctricas, desplante de muros de block. Merced nave mayor tercera etapa, avance 87.0%. Construcción de columnas para muro de celosía, suministro de material ligero para canalizar pendientes en losas, pretil de tabique en azotea, impermeabilización de azoteas, tendido de canalizaciones para instalación eléctrica, tuberías para instalación hidráulica; para un avance global del proyecto del 90.0%.
O21NR0187	Rehabilitación senderos seguros equipados para la prevención de violencia en calles y camellones 2021.	91.3%	130,793,509.00	271,386,919.94	247,658,792.33	23,728,127.61	247,658,792.33	247,658,792.33	271,386,919.94	En el periodo que se reporta, se proporcionaron espacios seguros para las mujeres y niñas, se propone diseñar rutas libres y seguras utilizando elementos amortiguadores de violencia, diseño universal con perspectiva de género integrados a una imagen urbana homogénea. Mediante acciones de adecuación y mejoramiento en la infraestructura de las calles y camellones El espacio público se ha convertido en el espacio principal de diversas actividades sociales, educativas y laborales de mujeres, pero al mismo tiempo el espacio público es el lugar en donde la mujer sufre más situaciones de violencia de género, agresión, acoso, exclusión e inseguridad. La erradicación de la violencia hacia las mujeres en el espacio público se ha convertido en un tema primordial en el diseño de las ciudades, debido a los altos índices de inseguridad. Migración o sustitución y adición de luminarios que se encuentran instalados en el servicio de alumbrado público de la Red Vial Primaria, que en su mayoría son de Aditivos Metálicos Cerámicos, instalación de postes con luminarias, así como la sustitución de banquetas y guarniciones en mal estado, adecuaciones geométricas, cruces seguros, balizamiento, señalética, jardinería y paisaje.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0188	Rehabilitación Bosque Tláhuac.	0.0%	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado
O21NR0189	Rehabilitación Alameda Oriente.	0.0%	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado
O21NR0190	Rehabilitación Parque Huayamilpas.	0.0%	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado
O21NR0191	Rehabilitación del mobiliario urbano en	0.0%	56,190,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado
O21NR0225	Programa de mejoramiento de vialidades.	0.0%	115,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado
O21NR0226	Rehabilitación, mantenimiento y restauración de fuentes.	74.8%	25,000,000.00	22,005,968.57	16,470,804.62	5,535,163.95	16,470,804.62	16,470,804.62	22,005,968.57	En el último trimestre del ejercicio, el Gobierno de la Ciudad de México tiene como objetivo dar Mantenimiento Preventivo a las Fuentes Urbanas que se encuentran en vialidades primarias y con ello recuperar espacios públicos generando así un ambiente familiar y de tranquilidad a la ciudadanía. Con el Mantenimiento Preventivo a las Fuentes Urbanas se pretende recuperar espacios públicos, mejorando la imagen de Parques y vialidades principales, dando una mejor imagen a la Ciudad y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.
O21NR0233	Construcción de la Universidad de la Salud (2a y 3a Etapas).	65.7%	50,000,000.00	50,000,000.00	32,827,490.09	17,172,509.91	32,827,490.09	32,827,490.09	50,000,000.00	En el último periodo del ejercicio, para prestar los servicios de educación superior en el campo de la salud, en las unidades académicas que para tal efecto se creen y habiliten, en diversas modalidades educativas, con un enfoque social, apegado a los principios de igualdad, interculturalidad, pluriétnicidad, diversidad lingüística indígena, sustentabilidad, no discriminación, equidad, accesibilidad, calidad, pertinencia y laicidad. Este plantel tiene por finalidad la formación de profesionistas competentes en el campo de la salud, que incorporen los avances en el conocimiento científico, humanístico y tecnológico para el bienestar de la población, aptos para la aplicación y generación de conocimientos con la adquisición de habilidades tanto en la prevención de la enfermedad como en la solución de problemas preferentemente en el primer nivel de atención médica, para el individuo, la familia y la comunidad. En este cuarto trimestre se culminaron los trabajos en el Edificio 4 y en el Edificio 13 y se iniciaron los trabajos en el Edificio 15, con la colocación de muros de tablaroca e instalaciones eléctricas y de cómputo. Este plantel está situado en la Alcaldía Álvaro Obregón; para un avance físico global del proyecto del 90.75%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0234	Construcción de la Universidad de Lenguas Indígenas.	84.3%	25,000,000.00	24,999,065.48	21,071,669.36	3,927,396.12	21,071,669.36	21,071,669.36	24,999,065.48	En el periodo que se reporta, el objetivo de la nueva institución será rescatar el patrimonio multilingüe de México, y a través de las letras, preservar el conocimiento ancestral. Esta Universidad que se enfocará en el mandato constitucional de conservar las lenguas indígenas, sin obviar la formación de sus futuros alumnos en otras materias. En la Alcaldía Milpa Alta, pueblos y comunidades solicitan hacer efectivo su reconocimiento como sujetos de derecho público, para dar atribuciones a sus autoridades tradicionales y consejos comunitarios, por lo cual el Ejecutivo Federal anunció la creación de una universidad para la enseñanza de las lenguas indígenas, por lo que instruyó al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para coordinar su construcción, esto como parte del acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el que se compromete a fortalecer las lenguas indígenas. En este cuarto trimestre, se llevaron a cabo los trabajos de construcción de aulas y estructuras del inmueble; para un avance físico global del 72.0%. Estos trabajos se llevan a cabo en la Alcaldía Milpa Alta.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR0278	Renovación Integral de plazas.	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado
O21NR0279	Renovación del polígono San Hipólito, República de Chile, Tacuba y 5 de mayo en el Centro Histórico.	39.2%	0.00	128,385,980.84	50,287,545.70	69,977,089.71	50,287,545.70	50,287,545.70	120,264,635.41	En el último trimestre del ejercicio, se tiene contemplado la renovación de banquetas y guarniciones, el mejoramiento del espacio público dando así mejor imagen al Centro Histórico conservando la historia de este. Actualmente las banquetas y guarniciones se encuentran deterioradas debido al paso de los años, la intemperie, fallas geológicas e individuos; arbóreos con crecimiento inadecuados, provocando que sea complicado para los peatones transitar por la vialidad, por ello es necesario la renovación de banquetas y guarniciones dando así un mejor aspecto al espacio público, generando accesibilidad, seguridad y confort a los peatones.
O21NR0281	Adecuaciones geométricas en vialidades	7.3%	0.00	81,328,328.16	5,959,458.67	75,368,869.49	5,959,458.67	5,959,458.67	81,328,328.16	En el último periodo del ejercicio, es primordial la renovación de banquetas, guarniciones, mobiliario urbano y vegetación para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, así como generando mayor accesibilidad e inclusividad a los peatones, con ello se provee de mayor confort y seguridad al transitar por las principales vialidades de la Ciudad de México. Las condiciones actuales de la infraestructura vial para los peatones no son las óptimas, es por ello que el Gobierno de la Ciudad de México preocupado por la accesibilidad y seguridad de la Ciudadanía intervendrá en la renovación de banquetas, guarniciones, mobiliario urbano y vegetación para generar un mejor espacio público en el cual todos puedan disfrutar de transitar seguros, con confort y condiciones adecuadas de accesibilidad.
O21NR0282	Mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica a través de repavimentación de vialidades primarias de la Ciudad de México.	28.7%	0.00	98,172,315.67	28,190,895.03	69,981,420.64	28,190,895.03	28,190,895.03	98,172,315.67	En el periodo que se reporta, para mejorar las características físicas de la carpeta de rodamiento con acciones correctivas de repavimentación. La infraestructura vial de la Ciudad de México data de su construcción del siglo pasado, por lo que la mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a ello está la falta de un programa de mantenimiento preventivo, hoy la carpeta de rodamiento presenta grado de deterioro que genera incidentes y accidentes con pérdidas materiales e incluso humanas, lo que hace urgente su rehabilitación hasta casi su condición original para garantizar la movilidad de forma segura y funcional. La superficie de rodamiento está sometida al deterioro continuo como consecuencia de factores tales como el tránsito intenso.
O21NR0283	Trabajos de repavimentación y construcción de bardas en patios de encierro de Red de Transportes de Pasajeros.	24.6%	0.00	7,033,314.98	1,732,854.59	5,300,460.38	1,732,854.59	1,732,854.59	7,033,314.97	En el cuarto trimestre del ejercicio, para mejorar las condiciones físicas de las instalaciones que ocupan los Cetram, para con ello favorecer la movilidad y reducción de tiempos en maniobras y estadia de usuarios. El abandono de las instalaciones al interior de los Cetram, comunmente conocidos como paraderos ha generado más allá de una pésima imagen urbana, lugares inseguros y de riesgo por la interacción entre conductores y peatones, toda vez que ambos al evitar zonas en mal estado ponen en riesgo su integridad al invadir espacios destinados para vehículo ó para el peatón. Las mismas características de deterioro incrementan los tiempos de traslado al interior de las instalaciones y en consecuencia los costos generalizados de viaje.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0284	Repavimentación de estacionamiento Hospital la Pastora.	0.0%	0.00	1,294,768.80	0.00	1,294,768.80	0.00	-	1,294,768.80	En el último trimestre del ejercicio, para mejorar las características físicas de la carpeta de rodamiento para el acceso de vehículos de emergencia La infraestructura vial de la Ciudad de México data de su construcción del siglo pasado, por lo que la mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a ello está la falta de un programa de mantenimiento preventivo, hoy la carpeta de rodamiento presenta grado de deterioro que genera incidentes y accidentes con pérdidas materiales e incluso humanas, lo que hace urgente su rehabilitación hasta casi su condición original para garantizar la movilidad de forma segura y funcional. La superficie de rodamiento está sometida al deterioro continuo como consecuencia de factores tales como el tránsito intenso
O21NR0285	Rehabilitación de las instalaciones de la línea 4 del Metrobús (Patio aviación, en la Ciudad de México).	50.0%	0.00	5,322,446.73	2,661,763.79	2,660,682.94	2,661,763.79	2,661,763.79	5,322,446.73	En el último periodo del ejercicio, para mejorar las características físicas de la carpeta de rodamiento para el acceso de los camiones articulados del Metrobús La infraestructura vial de la Ciudad de México data de su construcción del siglo pasado, por lo que la mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a ello está la falta de un programa de mantenimiento preventivo, hoy la carpeta de rodamiento presenta grado de deterioro que genera incidentes y accidentes con pérdidas materiales e incluso humanas, lo que hace urgente su rehabilitación hasta casi su condición original para garantizar la movilidad de forma segura y funcional. La superficie de rodamiento está sometida al deterioro continuo como consecuencia de factores tales como el tránsito intenso
O21NR0286	Reparación de muro de contención en Av. Insurgentes Norte (salida autopista México # Pachuca).	21.3%	0.00	2,299,994.95	489,436.71	1,810,558.24	489,436.71	489,436.71	2,299,994.95	En el periodo que se reporta, para estabilizar los carriles centrales del tramo de Insurgentes Norte La infraestructura vial de la Ciudad de México data de su construcción del siglo pasado, por lo que la mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a ello está la falta de un programa de mantenimiento preventivo, hoy la carpeta de rodamiento presenta grado de deterioro que genera incidentes y accidentes con pérdidas materiales e incluso humanas, lo que hace urgente su rehabilitación hasta casi su condición original para garantizar la movilidad de forma segura y funcional. La superficie de rodamiento está sometida al deterioro continuo como consecuencia de factores tales como el tránsito intenso
O21NR0287	Construcción de reductores de velocidad en Av. Ceylán, Ciudad de México.	92.1%	0.00	1,400,000.00	1,289,992.78	110,007.22	1,289,992.78	1,289,992.78	1,400,000.00	En el cuarto trimestre del ejercicio, para reducir la velocidad de vehículos en zonas con mayor afluencia peatonal La infraestructura vial de la Ciudad de México data de su construcción del siglo pasado, por lo que la mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a ello está la falta de un programa de mantenimiento preventivo, hoy la carpeta de rodamiento presenta grado de deterioro que genera incidentes y accidentes con pérdidas materiales e incluso humanas, lo que hace urgente su rehabilitación hasta casi su condición original para garantizar la movilidad de forma segura y funcional. La superficie de rodamiento está sometida al deterioro continuo como consecuencia de factores tales como el tránsito intenso



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0288	Construcción de planchas de concreto estructural en el interior del Hospital Militar Chivatito, Ciudad de México.	100.0%	0.00	645,475.50	645,475.50	0.00	645,475.50	645,475.50	645,475.50	En el último trimestre del ejercicio, para mejorar la infraestructura hospitalaria para la atención de enfermos por Covid-19 La infraestructura vial de la Ciudad de México data de su construcción del siglo pasado, por lo que la mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a ello está la falta de un programa de mantenimiento preventivo, hoy la carpeta de rodamiento presenta grado de deterioro que genera incidentes y accidentes con pérdidas materiales e incluso humanas, lo que hace urgente su rehabilitación hasta casi su condición original para garantizar la movilidad de forma segura y funcional. La superficie de rodamiento está sometida al deterioro continuo como consecuencia de factores tales como el tránsito intenso



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR0289	Adecuación de pasos peatonales en Eje 1 Norte (Cetram Pantitlán).	24.2%	0.00	3,499,932.29	847,772.39	2,652,159.90	847,772.39	847,772.39	3,499,932.29	En el último periodo del ejercicio, se tiene contemplado la instalación de una estructura metálica de paso elevado para peatones para generar el paso seguro a los peatones en donde actualmente es vialidad, generando un entorno seguro y mejorando la calidad de vida a los peatones, así como mejorar la cimentación de la estructura metálica de paso elevado para peatones existente Actualmente cientos de personas circulan sobre la vialidad, exponiéndose a asaltos y sobre todo a ser arrollados por vehículos que circulan en la vialidad, por ello se tiene contemplado la colocación de una estructura metálica de paso elevado para peatones en dicha área, para generar un paso seguro a los peatones que por necesidad tienen que circular todos los días en ese tramo.
O21NR0290	Instalaciones y obras complementarias para Línea 5 Metrobús.	3.0%	0.00	41,687,615.25	1,255,380.87	44,323.07	1,255,380.87	1,255,380.87	1,299,703.94	En el periodo que se reporta, para mantener en condiciones óptimas el servicio del metrobús con obras complementarias para la implementación, reubicación, modernización de instalaciones eléctricas y conexión de agua potable y drenaje a diversas estaciones de la línea 5 del metrobús. El acelerado crecimiento de la Ciudad de México, requiere una modernización de infraestructura para el transporte público, por tal motivo es indispensable ofrecer a la población un modo de traslado eficiente, eficaz y ecológico que reduzca los tiempos de viaje y mejore la vida de los usuarios mediante transbordos sin cambio de transporte y sin costo adicional, promoviendo un servicio de calidad mundial, contribuyendo a la mejora de la calidad del aire de la Zona Metropolitana del valle de México, con acciones que también mitiguen los efectos de los gases de efecto invernadero al medio ambiente. Mejorar el servicio de transporte colectivo de pasajeros que transita sobre el Eje 3 oriente, en un total de 0.38 (KIL), a través de la dotación de infraestructura adecuada para la presentación del servicio, con el objeto de que cumpla eficientemente con su función de atender con calidad, seguridad, eficiencia y de manera sustentable la demanda de transporte público de pasajeros que transita por dicha vialidad, mejorando el entorno urbano y contribuyendo a la reducción de emisiones contaminantes. Desarrollar la infraestructura del Metrobús, y que a través de ello, la población tenga un servicio adecuado a las necesidades de la zona, creando mejores medios para el transporte masivo. Red de semaforización, carril confinado con estaciones terminadas, señalética en estaciones y acometidas eléctricas.
O21NR0291	Construcción de Puente vehicular Chamixto.	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado
O21NR0308	Construcciones de ciclovia en avenida Insurgentes, en la Ciudad de México.	44.5%	0.00	79,658,024.59	35,455,242.40	42,339,056.59	35,455,242.40	35,455,242.40	77,794,298.99	En el último trimestre del ejercicio, para ofrecer una infraestructura ciclista no compartida para seguridad de los usuarios e incrementar el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte El transporte público en la Ciudad de México resulta insuficiente, por lo que se ha incrementado el número de vehículos particulares, lo que ha saturado las vialidades primarias y secundarias sin que con ello se reduzcan los tiempos de traslado, por tal motivo se requiere ofrecer esta alternativa con su infraestructura propia que ha reducido no solo los índices de contaminación sino los tiempos y costos de traslado



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR0309	Intervención integral de la Glorieta de Riviera.	0.0%	0.00	431,205.52	0.00	431,205.52	0.00	-	431,205.52	En el último periodo del ejercicio, el gobierno de la Ciudad de México tiene como objetivo implementar una correcta configuración del espacio vial tanto vehicular como peatonal, así como el mejoramiento de la movilidad a través de adecuaciones viales de la glorieta Para el gobierno de la Ciudad de México, es prioritario brindar a los distintos usuarios de la vía las condiciones adecuadas de seguridad y accesibilidad, así como evitar situaciones de riesgo, priorizando al peatón por ser el usuario más vulnerable, buscando reducir el índice de accidentes viales y peatonales. De esta manera, fomentar una convivencia respetuosa y segura
O21NR0310	Construcción de retorno del Metrobús línea 5, en la Ciudad de México.	91.8%	0.00	8,749,758.77	8,034,045.12	715,713.65	8,034,045.12	8,034,045.12	8,749,758.77	En el periodo que se reporta, para mejorar las características físicas de la carpeta de rodamiento para el acceso de los camiones articulados del Metrobús El transporte público en la Ciudad de México resulta insuficiente, por lo que se ha incrementado el número de vehículos particulares, lo que ha saturado las vialidades primarias y secundarias. Por lo que, con la ampliación del sistema de transporte público, se pretende incrementar la oferta de transporte alternativo y reducir la cantidad de vehículos particulares
O21NR0311	Trabajos de mantenimiento correctivo de la	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado
O21NR0325	Obras de Restauración y Conservación para Ejecutarse en el Monumento Historico Ángel de la Independencia.	96.7%	0.00	10,450,703.36	10,104,218.03	346,485.33	10,104,218.03	10,104,218.03	10,450,703.36	En el último trimestre del ejercicio, para llevar a cabo los trabajos de rehabilitación estructural por los daños que se produjeron en el Monumento a la Independencia (Ángel) debido a los sismos ocurridos en septiembre de 2017 Los sismos ocurridos en la Ciudad de México y otras entidades del país en septiembre de 2017 produjeron importantes afectaciones en el fuste de la Columna de la Independencia. En 2018, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), integraron un equipo multidisciplinario para elaborar un diagnóstico inicial sobre los daños que se produjeron en el monumento a causa de los mencionados sismos, para definir las acciones a seguir su reconstrucción y conservación. Perforación y pruebas de inyección a 1/3, revisión de piezas de cantera para sustitución, limpieza de juntas de cantera, prueba de argamasa para moldelos. Con estos trabajos se permite recuperar y conservar espacios dignos de un gran valor histórico. Liberación de resanes, remoldeos de piezas en niveles intermedios e inferiores, resane de piezas preparadas y aplicación de patina en zonas restauradas. Se continúa con la renivelación de las escalinatas alrededor de la Columna de Independencia. Remoldeo de piezas de cantera. Apertura de caja y corte en cantera para la colocación de injertos. Retiro de tabletas de concreto, vigas de acero y escombro que se encuentra alrededor de la columna y limpieza de la zona de obra. Realización de negativos en yeso para los leones y remoldeo de piezas de cantera para injertos. Apertura de caja en cantera, corte y colocación de injertos de cantera. Para un avance físico del 100.0%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR0326	Trabajos complementarios de instalaciones eléctricas y especiales en la zona de Black Box, Foros y Salón de Danza en el FARO COSMOS.	98.9%	0.00	2,837,434.90	2,805,956.98	31,477.92	2,805,956.98	2,805,956.98	2,837,434.90	En el último periodo del ejercicio, para consolidar a la Ciudad de México como un espacio multicultural abierto al mundo, equitativo, incluyente, creativo y diverso, donde se promueve la implementación de políticas culturales participativas al servicio de la ciudadanía, del desarrollo sostenible y del mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de sus habitantes. Para el gobierno de la Ciudad de México, es una prioridad el mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de sus habitantes, por ello pone un fuerte interés en la creación, recuperación, rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos dignos, seguros y accesibles que generen una mayor integración social, en el camino por regenerar, potencializar y dignificar el espacio público, incrementar y diversificar el acceso a la cultura en beneficio de la ciudad y la población. Se llevaron a cabo los trabajos complementarios de instalaciones eléctricas y especiales en la zona de Black Box, Foros y Salón de Danza en el FARO, para un avance físico del 100.0%.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
021NR0327	Complemento de Infraestructura a Centros Hospitalarios COVID-19 Provisionales y Construcción de Esclusas para Atención de Pacientes Infectados, en diferentes Hospitales de la Ciudad de México.	93.4%	0.00	510,328.01	476,445.64	33,882.37	476,445.64	476,445.64	510,328.01	En el periodo que se reporta, para dotar a la Ciudad de México de infraestructura en salud para dar un mejor servicio y una mayor cobertura a la población, de manera eficiente y con calidad, fortaleciendo la capacidad de sus instalaciones por medio de la ampliación, remodelación y/o creación de nuevas unidades médicas. Con motivo de la emergencia sanitaria a causa de la propagación del COVID-19, catalogada como una enfermedad grave de atención prioritaria, la Secretaría de Obras y Servicios a Través de la Dirección General de Construcción de Obras públicas en coordinación con el personal de la Secretaría de Salud, llevarán a cabo trabajos complementarios de Infraestructura Hospitalaria temporal para la atención de personas infectadas por el COVID-19, en diversos inmuebles de salud de la Ciudad de México, con el fin de evitar principalmente contagios entre el personal que se ocupa de la atención y seguimiento de los pacientes afectados. -Construcción de esclusas para pacientes en etapa crítica de atención que requieren ser inmediatamente hospitalizadas, dichos trabajos son el suministro y colocación de energía eléctrica para iluminación y contactos, colocación de puertas de confinamiento, instalaciones eléctricas en zona de encamados, instalación de calentadores eléctricos, pastillas, tableros y transformadores. - Suministro e instalación de infraestructura hidráulica y sanitaria, como son tarjas, lavabos y llaves, confinamientos a base de cancelería de aluminio. Trabajos concluidos al 100.0%.
021NR0330	Renovación Integral de Plaza Empedradillo.	37.9%	0.00	9,979,696.65	3,784,658.79	6,195,037.86	3,784,658.79	3,784,658.79	9,979,696.65	En el cuarto trimestre del ejercicio, derivado del deterioro actual del mobiliario urbano, vegetación, pavimento, banquetas y guarniciones, se tiene como objetivo mejorar la imagen de las plazas, renovando banquetas y guarniciones, mobiliario urbano e implementando más áreas verdes, generando así áreas de esparcimiento inclusivos, que den confort, seguridad y esparcimiento a la ciudadanía Una prioridad del Gobierno de la Ciudad de México es la recuperación de espacios públicos que brinden a la ciudadanía espacios seguros y confortables para la convivencia y desarrollo de diversas actividades; por ello es necesaria la intervención Integral de plazas, en las cuales la ciudadanía podrá disfrutar de espacios públicos libres de violencia, contaminación y mobiliario en mal estado.
021NR0331	Renovación Integral de Plaza José Martí.	46.6%	0.00	4,580,060.59	2,135,540.63	2,444,519.96	2,135,540.63	2,135,540.63	4,580,060.59	En el último trimestre del ejercicio, derivado del deterioro actual del mobiliario urbano, vegetación, pavimento, banquetas y guarniciones, se tiene como objetivo mejorar la imagen de las plazas, renovando banquetas y guarniciones, mobiliario urbano e implementando más áreas verdes, generando así áreas de esparcimiento inclusivos, que den confort, seguridad y esparcimiento a la ciudadanía Una prioridad del Gobierno de la Ciudad de México es la recuperación de espacios públicos que brinden a la ciudadanía espacios seguros y confortables para la convivencia y desarrollo de diversas actividades; por ello es necesaria la intervención Integral de plazas, en las cuales la ciudadanía podrá disfrutar de espacios públicos libres de violencia, contaminación y mobiliario en mal estado.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0332	Renovación Integral de Plaza Solidaridad.	29.2%	0.00	6,320,287.36	1,847,851.45	4,472,435.91	1,847,851.45	1,847,851.45	6,320,287.36	En el último periodo del ejercicio, derivado del deterioro actual del mobiliario urbano, vegetación, pavimento, banquetas y guarniciones, se tiene como objetivo mejorar la imagen de las plazas, renovando banquetas y guarniciones, mobiliario urbano e implementando más áreas verdes, generando así áreas de esparcimiento inclusivos, que den confort, seguridad y esparcimiento a la ciudadanía. Una prioridad del Gobierno de la Ciudad de México es la recuperación de espacios públicos que brinden a la ciudadanía espacios seguros y confortables para la convivencia y desarrollo de diversas actividades; por ello es necesaria la intervención Integral de plazas, en las cuales la ciudadanía podrá disfrutar de espacios públicos libres de violencia, contaminación y mobiliario en mal estado.
O21NR0333	Construccion del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (Cultura 2020) Estudios y Proyectos.	100.0%	0.00	25,498,366.49	25,498,366.47	0.00	25,498,366.47	25,498,366.47	25,498,366.47	En el periodo que se reporta, se elaboraron estudios, levantamientos topográficos, proyectos arquitectonicos e ingenierías, para el Complejo Cultural Chapultepec Con base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", celebrado entre el ejecutivo federal, el Gobierno de la Ciudad de México y el artista, el mismo se encuentra coordinado por Gabriel Orozco, quien a su vez ha decidido trabajar en el diseño de un plan maestro para el Bosque de Chapultepec. con la finalidad de llevar a cabo un ambicioso plan que permita reformular la accesibilidad e interconectividad de las cuatro secciones, que impulse la conectividad de los nodos culturales existentes, así como los que se incluyan dentro del plan maestro. Se concluyeron los proyectos y estudios que son: elaboración del estudio de alternativas de solución vial para Av. Constituyentes. -Levantamiento topográfico de alta resolución del panteón Dolores, equipamiento de cartuchos. Pproyecto ejecutivo Panteón Dolores, "Edificio administrativo", Reconfiguración del crematorio actual, reconfiguración de la plaza de acceso al peatón, restauración de la fuente en rotonda y mirador, proyecto ejecutivo bodega nacional de arte y talleres de artes y oficios. Nos encontramos en una fase de planeación para contratar las obras de dichos proyectos este año .2021.
O21NR0490	Complejo Cultural Bosque de Chapultepec 2021 "Interconexión de museos".	37.5%	0.00	16,087,941.14	6,027,347.64	8,674,231.78	6,027,347.64	6,027,347.64	14,701,579.42	En el cuarto trimestre del ejercicio, con el objetivo de proporcionar espacios verdes en la intervención en el Bosque de Chapultepec, se deben analizar las necesidades que deben satisfacer la demanda de espacios de interes social a través de la rehabilitación y habilitación de un andadores y senderos de conexión, la situación de emplazamiento para proporcionar una solución adecuada res El Complejo Cultural Bosque de Chapultepec nos brinda una gran cantidad de áreas verdes y el arbolado que son un componente fundamental de cualquier ecosistema urbano, ya que desempeñan un papel importante en el cambio climático y el enfriamiento de las ciudades, así como en la conectividad urbana al proporcionar rutas seguras para caminar, andar en bicicleta o hacer actividades recreativas, además de la mejora en la calidad de vida, bienestar, salud física y emocional de los ciudadanos. Se habilitan y rehabilitan senderos, andadores y accesos, reconfiguran cruces seguros, ciclovías, se ordena el comercio formal e informal al interior del Bosque de Chapultepec, se incorpora y actualiza la señalética de ubicación, mobiliario urbano (botes de basura, bancas, juegos infantiles) y alumbrado público. Este proyecto debe atender las necesidades de la primera, segunda, tercera y futura cuarta sección para su correcto funcionamiento, accesibilidad y seguridad.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Período:		Enero-Diciembre 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0491	Complejo Cultural Bosque de Chapultepec 2021 "Parque Polvorines".	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se aprovechan las construcciones de los polvorines inactivos existentes como parte de la memoria militar en el sitio, mismos que se reconfiguran como islas verdes y huertos contenidos. Las áreas exteriores se reacondicionarán como espacios de estancia; se aprovecharán las características del espacio para realizar eco deportes, se habilitarán senderos seguros que generan recorridos peatonales y ciclistas que integrarán humedales para contener el exceso de agua.
O21NR0492	Complejo cultural Bosque de Chapultepec 2021 "Parque Cri Cri".	63.8%	0.00	82,188,643.06	52,464,673.53	29,677,007.24	52,464,673.53	52,464,673.53	82,141,680.77	-	En el último periodo del ejercicio, con el objetivo de proporcionar espacios verdes en la intervención en el Bosque de Chapultepec, se deben analizar las necesidades que deben satisfacer la demanda de espacios de interés social a través de la rehabilitación y habilitación de un espacio social y contemplar la situación de emplazamiento para proporcionar una solución adecuada respetando El Complejo Cultural Bosque de Chapultepec nos brinda una gran cantidad de áreas verdes y el arbolado que son un componente fundamental de cualquier ecosistema urbano, ya que desempeñan un papel importante en el cambio climático y el enfriamiento de las ciudades, así como en la conectividad urbana al proporcionar rutas seguras para caminar, andar en bicicleta o hacer actividades recreativas, además de la mejora en la calidad de vida, bienestar, salud física y emocional de los ciudadanos. Levantamiento topográfico Estudios fitosanitario. Plan de riesgos ambientales del área de intervención.
O21NR0493	Complejo Cultural Bosque de Chapultepec 2021 "Paseo Biocultural Escénico".	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado
O21NR0494	Complejo Cultural Bosque de Chapultepec 2021 "Paseo de Conexión la Cañada".	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado
O21NR0495	Complejo Cultural Chapultepec 2021 "Paseo de Conexión puente Los Polvorines".	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado
O21NR0496	Complejo Cultural Bosque de Chapultepec 2021 "Paseo de Conexión Chivatito".	7.9%	0.00	358,685,891.34	28,307,903.40	311,595,912.14	28,307,903.40	28,307,903.40	339,903,815.54	-	En el último periodo del ejercicio, para desarrollar Proyectos y ejecutar obras como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec" Con Base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número sc/osec/ccord/00020/21, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México y otras Autoridades, para llevar a cabo el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de Abril de 2021. Las acciones que se están realizando con el trazo de la calzada, la perforación de las pilas en el área del estacionamiento ecológico, la fabricación de las columnas y el habilitado del acero para las pilas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR0497	Complejo Cultural Bosque de Chapultepec 2021 "Av. Constituyentes".	0.0%	0.00	135,000,000.00	0.00	109,451,668.68	0.00	-	109,451,668.68	En el periodo que se reporta, para desarrollar proyectos y ejecutar obras como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Con Base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número sc/osec/ccord/00020/21, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México y otras Autoridades, para llevar a cabo el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de Abril de 2021. Las acciones desarrolladas para la rehabilitación de Av. Constituyentes tramo de Av. Parque Lira a Circuito Bicentenario, son ampliación de banquetas, ordenamiento de anchos vehiculares, reparación de pavimentos dañados en banqueta existente, creación y ordenamiento de áreas de circulación, estancia y transición, áreas verdes y cruces seguros que incentivan la movilidad peatonal en la zona, las banquetas delimitadas dentro del polígono de intervención y el reencarpetamiento del arroyo vehicular en zonas donde se encuentra deteriorado, así como la rehabilitación de la infraestructura eléctrica e hidrosanitaria y ordenamiento del mobiliario urbano generando continuidad peatonal libre de obstrucciones. Los trabajos que a la fecha se están realizando son el trazo del proyecto en sitio, las demoliciones de guarniciones y pavimentos en la calle Pedro Antonio de los Santos.
O21NR0498	Complejo Cultural Bosque de Chapultepec 2021 "Impacto Urbano".	10.4%	0.00	5,000,000.00	522,000.00	4,445,095.87	522,000.00	522,000.00	4,967,095.87	En el cuarto trimestre del ejercicio, para desarrollar proyectos y ejecutar obras como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Con Base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número sc/osec/ccord/00020/21, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México y otras Autoridades, para llevar a cabo el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de Abril de 2021. Estudio de movilidad que sirva para garantizar la seguridad, accesibilidad y comodidad de los usuarios al momento de desplazarse hacia la IV sección del Bosque de Chapultepec sobre la infraestructura es espacio público compuesta por vías peatonales, vehiculares con uso ciclista, en conjunto con sus elementos, dispositivos y características correspondientes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0499	Complejo Cultural Bosque de Chapultepec 2021 "Levantamientos Topográficos".	70.1%	0.00	6,573,286.31	4,606,253.55	1,967,032.76	4,606,253.55	4,606,253.55	6,573,286.31	En el último trimestre del ejercicio, para desarrollar proyectos y ejecutar obras como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Con Base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número sc/osec/ccord/00020/21, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México y otras Autoridades, para llevar a cabo el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de Abril de 2021. Levantamiento arquitectónico y topográfico de alta resolución con obtención de nube de puntos unificada y georreferenciada a través de la tecnología High Definition Surveying (HDS), así como un censo arbóreo de los polígonos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0500	Rehabilitación de calle San Ildefonso y calle Justo Sierra.	24.3%	0.00	6,049,977.43	1,467,380.40	4,582,597.03	1,467,380.40	1,467,380.40	6,049,977.43	En el último periodo del ejercicio, derivado del deterioro actual del mobiliario urbano, vegetación, pavimento, banquetas y guarniciones, se tiene como objetivo mejorar los espacios públicos por medio de la renovación de banquetas y guarniciones, mobiliario urbano e implementando más áreas verdes, generando así áreas de esparcimiento inclusivos, que den confort, seguridad y esparcim. Una prioridad del Gobierno de la Ciudad de México es la recuperación de espacios públicos que brinden a la ciudadanía espacios seguros y confortables para la convivencia y desarrollo de diversas actividades; por ello es necesaria la intervención Integral, en las cuales la ciudadanía podrá disfrutar de espacios públicos libres de violencia, contaminación y mobiliario en mal estado.
O21NR0501	Complejo Cultural bosque de Chapultepec 2021 "Cineteca Nacional Chapultepec e Infraestructura de Recursos Culturales".	33.8%	0.00	322,000,000.00	108,847,420.62	202,024,370.89	108,847,420.62	108,847,420.62	310,871,791.51	En el periodo que se reporta, para desarrollar Proyectos y ejecutar Obras como parte de las Acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Con Base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número sc/osec/ccord/00020/21, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México y otras Autoridades, para llevar a cabo el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de Abril de 2021. Se continúa con el desmantelamiento y demolición de muros, retiro de portones, cancelería y vidrios en el Arcotecho 02. Se realiza la revisión de Calas del Estudio Estructural en el Arcotecho 02. Se ejecuta Pozo a Cielo Abierto como parte del Estudio de Mecánica de Suelos en el Foro al Aire Libre. Se inicia el despalle de terracería en la zona del Ágora. Se le solicita a la contratista se incremente la fuerza de trabajo y la presencia del superintendente y residente de obra, para un avance físico del 21.5%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O21NR0502	Construcción del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec Capitalidad 2020" Proyectos integrales museos.	100.0%	0.00	97,455,468.42	97,455,468.42	0.00	97,455,468.42	97,455,468.42	97,455,468.42	97,455,468.42	En el cuarto trimestre del ejercicio, para desarrollar proyectos y ejecutar obras como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque De Chapultepec" Con base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el proyecto "Complejo Cultural Bosque De Chapultepec", así como al Convenio para el Otorgamiento de Subsidios que celebraron la SHCP Y EL Gobierno de la Ciudad de México y su Convenio Modificatorio para ejecutar la Cartera de Programas y Proyectos. trabajos del "Proyecto Integral para la construcción de Interconexión de Museos: Museo Nacional de Antropología, Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, Galería de Historia, Museo del Caracol, Museo Tamayo, Museo de Arte Moderno y el Complejo Nodo de Artes Escénicas del Bosque, los trabajos realizados fueron: impermeabilización de azoteas, rehabilitación de instalaciones eléctricas, aire acondicionado e instalaciones sanitarias, adecuación de espacios de interiores y exteriores, restitución de acabados en muros y pisos, aplicación de pintura en muros y pisos, restructuración en teatros, rehabilitación de andadores y obras exteriores, para un avance acumulado del 100.0%. Con la asignación de los recursos se permitirá conectar transversalmente a través de senderos peatonales los diferentes museos dentro del Bosque de Chapultepec, así como la recuperación de sus instalaciones existentes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0503	Construcción del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec Capitalidad 2020" Construcción de Infraestructura de Interconectividad.	100.0%	0.00	51,172,611.92	51,172,611.92	0.00	51,172,611.92	51,172,611.92	51,172,611.92	En el último trimestre del ejercicio, para desarrollar proyectos y ejecutar obras como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Con base en el convenio marco de coordinación y concertación para llevar a cabo el proyecto "complejo cultural bosque de chapultepec", así como al convenio para el otorgamiento de subsidios que celebraron la shcp y el gobierno de la ciudad de México y su convenio modificatorio, para ejecutar la cartera de programas y proyectos. Se concluyeron los proyectos ejecutivos de: "Avenida Constituyentes", permea Av. Constituyentes, pasos vehiculares a desnivel, y Calzada peatonal Chivatito. Se dio la terminación anticipada del proyecto integral de la Calzada flotante Los Pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1A. Sección -Av. Compositores, 2A. Secc. del Bosque de Chapultepec, derivado de que el Convenio para el otorgamiento de subsidios que celebran por una parte el Gobierno Federal, por conducto de la SHCP y el Gobierno de la Ciudad de México, de fecha 19 de marzo de 2020 y su Convenio Modificatorio, de fecha 31 de julio de 2020, de acuerdo al Anexo 2 Calendario de Ejecución, este concluyó en el mes de agosto de 2021.
O21NR0504	Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (Capitalidad 2020) "Infraestructura peatonal 1ra. Sección".	100.0%	0.00	8,493,203.97	8,493,203.97	0.00	8,493,203.97	8,493,203.97	8,493,203.97	En el último periodo del ejercicio, para mejorar la infraestructura urbana del interior del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (Los Pinos), con la finalidad de mejorar la movilidad peatonal y vehicular Con base en el convenio marco de coordinación y concertación para llevar a cabo el proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al convenio para el otorgamiento de subsidios que celebraron la SHCP y el Gobierno de la Ciudad de México y su convenio modificatorio, para ejecutar la cartera de programas y proyectos.
O21NR0505	Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (Capitalidad 2020) "Intervenciones de la 3ra. y 4ta. Sección".	100.0%	0.00	42,656,190.70	42,656,190.70	0.00	42,656,190.70	42,656,190.70	42,656,190.70	En el periodo que se reporta, con el objetivo de proporcionar espacios verdes en la intervención de la Tercera Sección de Chapultepec, se deben analizar las necesidades que deben satisfacer las demanda de espacios de interés social a través de la rehabilitación y habilitación de andadores y senderos de conexión, la situación de emplazamiento para proporcionar una solución adec La Tercera Sección del Bosque de Chapultepec nos brinda una gran cantidad de áreas verdes y el arbolado que son un componente fundamental de cualquier ecosistema urbano, ya que desempeñan un papel importante en el cambio climático y el enfriamiento de las ciudades, así como en la conectividad urbana al proporcionar rutas seguras para caminar, andar en bicicleta o hacer actividades recreativas, además de la mejora de calidad de vida, bienestar, salud física y emocional de los ciudadanos. Plaza de acceso de Atlantis/Skatepark. Andadores y escalinatas de Atlantis/Skatepark. Muro de escalar. Cafetería. Comedor al aire libre de Atlantis/Skatepark. Skatepark Bowl para niños. Área libre para actividades físicas. Zona de estancia. Módulo A de sanitarios de Atlantis/Skatepark. Administración. Skatepark Bowl. Módulo B de sanitarios de Atlantis/Skatepark. Locales comerciales. Mantenimiento de áreas. Plaza de acceso La Ola/Foro La Ola. Limpieza, retiros y despalmes Demoliciones y Retiros Excavaciones Albañilerías Instalaciones Acabados Señalamiento horizontal y vertical Mobiliario urbano y luminarias Colocación de paleta de vegetación Plazoleta Sendero hidrocreto y piso prefabricado.Luminarias Barda perimetral





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0529	Segunda etapa de rehabilitación de la fracción siniestrada del Mercado San Cosme, ubicado en la calle Gabino Barreda N° 18, col. San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	84.6%	0.00	20,372,741.15	17,236,341.05	3,136,400.10	17,236,341.05	17,236,341.05	20,372,741.15	En el cuarto trimestre del ejercicio, las Obras complementarias para rehabilitación, recuperación, modernización y mantenimiento de las instalaciones del Mercado San Cosme de los ejes constructivos A-F y 1-5 a consecuencia de los daños causados por el incendio de diciembre del año 2019 Para el gobierno de la Ciudad de México, es una prioridad el mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de sus habitantes, así mismo es importante proporcionar inmuebles y espacios públicos que contribuyen al desarrollo económico, la educación, cultura, convivencia y esparcimiento social para la población en general, por ello pone un fuerte interés en su recuperación y mantenimiento de espacios públicos dignos, seguros y accesibles que generen una mayor integración social, en el camino por regenerar, potencializar y dignificar el espacio público, entre la ciudad y la población. Se iniciaron los trabajos correspondientes la Segunda etapa de Rehabilitación del Mercado de San Cosme con la nivelación para la construcción de firmes, colocación de canalizaciones electricas, redes hidrosanitarias, para un avance físico del 98.0%.
O21NR0531	Adecuacion vial para habilitar bahias auxiliares para la operacion de la Línea 3 del Metrobus sobre la Av. Cuauhtémoc, Pueblo de Santa Cruz Atoyac.	100.0%	0.00	533,551.11	533,544.28	6.83	533,544.28	533,544.28	533,551.11	En el último trimestre del ejercicio, para llevar a cabo acciones de adecuaciones viales en la infraestructura vial urbana, a fin de mejorar, agilizar y eficientar los servicios de transporte público. Se requiere llevar a cabo la construcción de Bahías Auxiliares para la operación del servicio en la zona de retorno de la Línea 3 del Metrobús (Estación Pueblo de Santa Cruz Atoyac), sentido Norte-Sur , que sirvan como espacios auxiliares que eviten obstrucciones en el carril exclusivo de circulación de la unidades de servicio y conflictuar las vialidades, manteniendo una circulación continua. Se llevaron a cabo las adecuaciones viales para habilitar bahias auxiliares para la operación del servicio de la Línea 3 de Metrobús. Trabajos concluidos al 100.0%.
O21NR0542	Construcción de la Escuela Preparatoria IEMS	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado
O21NR0546	Elaboración de estudios y formulación de proyectos en materia de impacto ambiental para la implementación de la planta trituradora de residuos de producto de la construcción.	93.1%	0.00	1,810,668.93	1,685,866.03	124,802.90	1,685,866.03	1,685,866.03	1,810,668.93	En el periodo que se reporta, con el objeto de cumplir con la Ley Ambiental del Distrito Federal en materia de impacto ambiental y riesgo, con respecto a las autorizaciones de impacto ambiental que, previamente a la construcción u operación de obras nuevas, ampliación de las existentes o la relación de nuevas actividades que puedan dañar al ambiente de conformidad con las norma Una prioridad del gobierno de la Ciudad de México es la reutilización de los desechos de producto del mejoramiento urbano, por este motivo, el Gobierno de la Ciudad de México tiene contemplado implementar una planta de reciclo de concreto, con la finalidad de reutilizar el material producto de la demolición de los proyectos de rehabilitación de infraestructura urbana y convertirlos en material aprovechable; para ello es necesario contar con los permisos necesarios ante las entidades competentes a fin de poder operar correctamente la planta trituradora de residuos producto de la construcción



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0548	Rehabilitación del Área Infantil del Jardín Allende, en Santa María la Redonda.	100.0%	0.00	1,131,466.89	1,131,465.53	1.36	1,131,465.53	1,131,465.53	1,131,466.89	En el cuarto trimestre del ejercicio, para La rehabilitación del área de Juegos Infantiles del Jardín Allende, en Santa María la Redonda; deriva del deterioro actual del mobiliario urbano, vegetación, pavimento, banquetas y guarniciones que tiene el Jardín en su totalidad, siendo un espacio público de entretenimiento el cual se ha vuelto inseguro y poco concurrido para la ciudadanía Una prioridad del Gobierno de la Ciudad de México, es la recuperación de espacios públicos que brinden a la ciudadanía espacios seguros y confortables para la convivencia y desarrollo de diversas actividades; por ello, es necesaria la intervención Integral, en las cuales la ciudadanía podrá disfrutar de espacios públicos libres de violencia, contaminación y mobiliario en mal estado



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0549	Trabajos de rehabilitación de guarniciones y banquetas para cubrir solicitudes al sistema de atención ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México.	42.3%	0.00	10,965,063.81	4,642,471.82	6,322,591.99	4,642,471.82	4,642,471.82	10,965,063.81	En el último trimestre del ejercicio, para reducir la incidencia de accidentes al rehabilitar los accesorios hidráulicos localizados a lo largo de las vialidades primarias, incluidas las áreas peatonales Se ha incrementado el costo por concepto de indemnización a vehículos y transeúntes, provocados por las malas condiciones de los accesorios hidráulicos o la falta de estos sobre las vialidades y áreas peatonales; de igual forma, las condiciones físicas de las banquetas y guarniciones, por el término de su vida útil o por las deformaciones que provoca el arbolado o hundimientos que ponen en riesgo al transeúnte
O21NR0572	Trabajos complementarios para el proyecto	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado
O21NR0573	Trabajos de mantenimiento correctivo a base de bache con corte de disco y mapeo, en vialidades primarias de la Ciudad de México	78.9%	0.00	31,717,738.70	25,026,858.51	6,690,880.19	25,026,858.51	25,026,858.51	31,717,738.70	En el periodo que se reporta, para mejorar las características físicas de la carpeta de rodamiento con acciones correctivas de repavimentación La infraestructura vial de la Ciudad de México data de su construcción del siglo pasado, por lo que la mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a ello está la falta de un programa de mantenimiento preventivo, hoy la carpeta de rodamiento presenta grado de deterioro que genera incidentes y accidentes con pérdidas materiales e incluso humanas, lo que hace urgente su rehabilitación hasta casi su condición original para garantizar la movilidad de forma segura y funcional. La superficie de rodamiento está sometida al deterioro continuo como consecuencia de factores tales como el tránsito intenso
O21NR0574	Mejoramiento, adecuación y complemento de guarniciones y banquetas en Calz. México - Tacuba	32.6%	0.00	41,126,480.49	13,391,933.09	27,734,547.40	13,391,933.09	13,391,933.09	41,126,480.49	En el cuarto trimestre del ejercicio, se tiene como objetivo mejorar la movilidad, brindar condiciones adecuadas para generar mejor disfrute y confort a los peatones, así como evitar situaciones de riesgo para todos los usuarios, priorizando al peatón por ser el usuario más vulnerable, por medio de un diseño accesible e incluyente que fomente una convivencia respetuosa y segura La rehabilitación de guarniciones, banquetas, rampas de acceso para personas con discapacidad y de elementos de seguridad en diversas vialidades de la Ciudad de México, en una directriz fundamental con la finalidad de rescatar los espacios dedicados al peatón, así como aquellos que están en poder del comercio informal o en abandono, se pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de la prestación de servicios urbanos de alta calidad, modernos y eficientes para la renovación de la imagen urbana, así como implementar la seguridad peatonal y vehicular.
O21NR0575	Trabajos de colocación de mármol en la Alameda Central de la Ciudad de México	99.7%	0.00	1,859,479.22	1,854,077.21	5,402.01	1,854,077.21	1,854,077.21	1,859,479.22	En el último trimestre del ejercicio, para garantizar una superficie peatonal uniforme y mejorar la imagen urbana de la zona Debido al uso y paso de los años, el material de la plaza se ha deteriorado por el uso y conclusión de su vida útil, formándose oquedades o baches que ponen en riesgo al transeúnte, provocando accidentes a los peatones
O21NR0586	Trabajos adicionales para reversibles en Circuito Interior, de la Ciudad de México	100.0%	0.00	1,419,470.56	1,419,470.56	0.00	1,419,470.56	1,419,470.56	1,419,470.56	En el último periodo del ejercicio, para ofrecer elementos visuales informativos, restrictivos y preventivos a conductores en vialidades primarias con modificaciones para mejorar la movilidad Debido al crecimiento de afluencia vehicular en la Ciudad de México, se ha implementado el sistema reversible en vialidades con lo cual se ha mejorado la movilidad y reducido los costos generalizados de viaje



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0587	Construcción de la obra Pública Metropolitana Terminal Indios Verdes (Cetram primera etapa), así como las obras de Interconexión y Complementarias para el Corredor Mexibús IV	57.1%	0.00	8,020,972.51	4,581,617.20	3,439,355.31	4,581,617.20	4,581,617.20	8,020,972.51	En el periodo que se reporta, para coadyuvar dentro del Proyecto denominado "Corredor Mexibús 4 Indios Verdes-Ecatepec-Héroes de Tecámac" a su llegada a la Ciudad de México. Ordenar y hacer más eficiente este importante punto de Interconexión del Transporte de la Ciudad de México y de toda la Zona Metropolitana del Valle de México, brindar un servicio seguro y eficiente a las personas usuarios, atendiendo los problemas de tránsito, contaminación ambiental y sobre oferta de vehículos ingresando a la Ciudad de México. Se continúa con la demolición del hombro izquierdo de la gaza de retorno, con trabajos de drenaje pluvial y colocación y habilitado de rejillas. En la fase 2 se vienen realizando trabajos de desmontaje de techumbres y protecciones de accesos del metro, en la fase 3 se iniciaron los trabajos de apertura de caja para acondicionar la estructura de pavimento y a su vez el drenaje pluvial. También se iniciaron los trabajos de retiro de árboles del CETRAM La Raza para la gaza de retorno de La Raza.
O21NR0588	Rehabilitación y readecuación de la Escuela de Box Tepito	32.7%	0.00	70,533,000.00	23,055,790.12	26,649,720.06	23,055,790.12	23,055,790.12	49,705,510.18	En el cuarto trimestre del ejercicio, la escuela de Boxeo de Tepito permitirá a sus estudiantes el tomar sesiones en el ring con metodologías desarrolladas por peleadores profesionales, lo cual está demostrado que atrae y retiene a los estudiantes en sus instalaciones. Como un esfuerzo constante de mantener a los jóvenes del Barrio de Tepito fuera del narcomenudeo y consumo de estupefacientes, el Gobierno de la Ciudad de México tiene como finalidad el convertir a Tepito en un centro histórico y cultural de la Ciudad de México, rehabilitando espacios educativos, como la Escuela de Boxeo. Durante este cuarto trimestre se efectuaron trabajos de perforación, habilitado, armado y colado de pilas, retiro de material producto de demoliciones y excavaciones, colado de dados y contratraves de cimentación, montaje de estructura metálica, colocación de plafones, aplicación de impermeabilizante, aplicación de pintura, aplicación de pintura intumescente para un avance físico del 25.0%. Este inmueble se ubica en la Alcaldía Cuauhtémoc.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O21NR0803	Demolición, Retiro y Construcción del Muro de Contención, Ubicado en la Carretera Xochimilco-Tulyehualco, entre las Calles Loma y Sauce, Colonia Rancho Tejomulco, Pueblo Santa María Nativitas, en la Alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México.	99.9%	0.00	696,178.76	695,810.85	367.91	695,810.85	695,810.85	695,810.85	696,178.76	En el último trimestre del ejercicio, las Obras complementarias para la modernización de la infraestructura urbana mejorando la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México, generando una cultura de convivencia y respeto, así mismo la inclusión de personas con movilidad limitada y adultos mayores. Como consecuencia de la degradación natural que sufre el muro de contención ubicado en la Carretera Xochimilco-Tulyehualco, entre las Calles Loma y Sauce, Colonia Rancho Tejomulco, Pueblo Santa María Nativitas, en la Alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México, la población de la zona y los vehículos que transitan por la vialidad corren el riesgo de un colapso del muro de contención, debido a que presenta deterioros importantes que deben ser atendidos mediante la reconstrucción del mismo, por ello se busca desarrollar infraestructura Urbana de calidad y ofrecer a la población seguridad, garantizando el entorno urbano y que a través de ello, la población de la zona transite de manera segura en las calles de la Ciudad de México. Demolición de muro de piedra brasa, Construcción de plantilla de concreto, Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo 3/8" y 1/2" de diámetro, Cimbrado y colado de muro de contención, Acarreos de material producto de excavación, Rellenos de tepetate y compactación del mismo material; para un avance físico del 100.0%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0878	Trabajos de Infraestructura Emergentes para puesta en Operación de la línea "T" de Metrobús en Tláhuac	100.0%	0.00	7,890,383.82	7,890,383.79	0.03	7,890,383.79	7,890,383.79	7,890,383.82	En el último periodo del ejercicio, la construcción de estaciones provisionales para la operación de la línea "T" de Metrobus en Tlahuac, que consiste en la fabricación, suministro y montaje de escaleras y rampas para acceso, así como las guarniciones, banquetas, losas de concreto y conexiones. La suspensión de la Línea 12 del Metro por la caída de una trabe, provocó la necesidad de atender al transporte público de la zona con un sistema de transporte masivo, por lo que se decidió construir una línea emergente de Metrobús para satisfacer la necesidad de la zona. Construcción de bases y escaleras metálicas para estaciones provisionales en la línea "T" del Metrobus. Incluyendo: Demoliciones, excavaciones, terraplen y preparación de terreno. Cimbrado y colado de bases de concreto con anclas. Suministro y colocación de escaleras metálicas, soldaduras y la minas antiderrapantes para andaderos de usuarios, para un avance físico del 100.0%.
O21NR0879	Apuntalamiento y Reforzamiento de la cubierta de la Fase II del Templo Mayor	89.6%	0.00	2,499,636.58	2,239,461.95	260,174.63	2,239,461.95	2,239,461.95	2,499,636.58	En el periodo que se reporta, para llevar a cabo las acciones para reforzar la estructura que soporta la cubierta de la zona arqueológica del Templo Mayor afectada por el evento meteorológico sucedido en el mes de abril del año en curso a fin de garantizar la seguridad estructural del recinto histórico y cultural. Para el gobierno de la Ciudad de México, es una prioridad el mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de sus habitantes, por ello pone un fuerte interés en su recuperación y mantenimiento de espacios públicos dignos, seguros y accesibles que generen una mayor integración social, en el camino por regenerar, potencializar y dignificar el espacio público, entre la ciudad y la población. Se llevaron a cabo los trabajos de apuntalamiento y reforzamiento de la estructura que soporta la cubierta de la zona arqueológica del Templo Mayor y reparaciones de la zona afectada por el colapso, para un avance físico del 100.0%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0910	Construcción del Proyecto de Cocinas para Alimentos Escolares en Modalidad Caliente en Escuelas de Educación Básica en la Ciudad de México.	68.7%	0.00	36,762,348.48	25,246,794.28	8,668,562.97	25,246,794.28	25,246,794.28	33,915,357.25	En el cuarto trimestre del ejercicio, con la construcción de cocinas a base de módulo prefabricado en escuelas de educación básica de la Ciudad de México, se plantea mejorar la calidad de estancia de los estudiantes, ofreciendo alimentos nutritivos y sanos mejorando la salud de los niños estudiantes en la Ciudad de México. Mediante la construcción de cocinas en escuelas de educación básica (que se integren al programa piloto), de la Ciudad de México, se pretende mejorar la alimentación de los estudiantes en las escuelas de la ciudad, ya que se detectó que 6 de cada 10 niños de preescolar y primaria padecen sobre peso u obesidad, por tal motivo se pretende combatir este problema ofreciendo alimentos en la modalidad "caliente", disminuyendo dichos problemas, además de combatir la anemia y el bajo peso en algunos menores fomentando una sana alimentación haciendo de ésta un hábito común, ofreciendo alimentos nutritivos y sanos, ayudando también a la economía de las familias siendo más accesibles para cada estudiante. Se intervinieron 87 planteles de educación básica en los que se realizaron trabajos de construcción de plataforma para la instalación de caseta prefabricada, canalizaciones eléctricas, hidrosanitarias, construcción de barras de concreto para preparación de alimentos, estufones, muretes de tabique, suministro y colocación de quemadores y hornillas de gas, suministro y colocación de luminarias, colocación de cancelería, puerta, red de alimentación de gas y todo lo necesario para su puesta en servicio y operación, para un avance físico global del 88.0%.
O21NR0911	Trabajos de Construcción de Centros Familiares DIF	1.5%	0.00	26,400,000.00	387,812.44	25,897,427.26	387,812.44	387,812.44	26,285,239.70	En el último trimestre del ejercicio, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF Ciudad de México) está comprometido a fortalecer y satisfacer las necesidades de asistencia social mediante la prestación de servicios asistenciales, proporcionando soluciones eficientes de gran impacto que beneficien a la población más vulnerable contribuyendo a un mejor desarrollo de las familias de la Ciudad de México. Mediante la Construcción de los Centros de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en la Ciudad de México, se pretende promover la convivencia social mediante la prestación de servicios asistenciales que contribuyan al desarrollo social, fomentando la salud y bienestar comunitario en zonas de alta marginación brindando atención y promoviendo la superación de los grupos más vulnerables de la Ciudad de México, permitiendo también el desarrollo de las familias y la sana convivencia para la prevención de conflictos dentro del núcleo familiar. Demolición de estructura existente, pruebas de mecánica de suelos, construcción de Cimentación, para un avance físico del 100.0%



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0912	Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Asistencia e Integración Social	0.0%	0.00	23,800,000.00	0.00	18,316,831.59	0.00	-	18,316,831.59	En el último periodo del ejercicio, para atender a la población vulnerable en abandono social, o en situación de calle por medio de los Centros de Asistencia e Integración Social (CASI), brindando servicios de asistencia implementando talleres y esquemas de concientización que les permitan reconstruir su proyecto de vida logrando una reinserción efectiva. Como consecuencia del deterioro natural de las instalaciones, es necesaria la rehabilitación y mantenimiento mayor y/o menor de las mismas debido a que la población demandante ha ido en aumento lo que origina que las instalaciones puedan no ser seguras, además de ser un foco de contaminación y estar en condiciones insalubres generado problemas de salud, afectando a la población objetivo, visitantes y los servidores públicos afectando el funcionamiento correcto del servicio y la atención. Los trabajos de rehabilitación y mantenimiento permitirán que los espacios sean seguros, funcionales, eficientes y saludables garantizando una atención humanitaria y de calidad para los grupos vulnerables y de ésta manera las personas tengan una mejor calidad de vida. Construcción de edificios de consultorios, Farmacias, baños en centros de asistencia e integración social. Incluye: Demoliciones de edificaciones existentes. Colado de bases de cimentación. Suministro y colocación de casetas prefabricadas. Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas. Reparación de vialidades interiores, para un avance físico del 33.0%.
O21NR0938	Complejo Cultural Chapultepec 2021 "Construcción del paso de conexión de la Calzada Peatonal entre la 1ra. a la 2da sección"	1.2%	0.00	307,456,609.95	3,636,098.22	266,964,726.95	3,636,098.22	3,636,098.22	270,600,825.17	En el periodo que se reporta, para desarrollar proyectos y ejecutar obras como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Con base en el Convenio Marco de Coordinación y concertación para llevar a cabo el proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al convenio de coordinación en materia de reasignación de recursos número sc/osec/ccord/00020/21, celebrado por una parte por el ejecutivo federal a través de la secretaría de cultura, y por la otra el gobierno de la ciudad de México y otras autoridades, para llevar a cabo el proyecto cultural bosque de chapultepec, publicado en el diario oficial de la federación el 05 de abril de 2021, así como a su primer convenio modificatorio, publicado en la gaceta oficial de la cdmx, de fecha 6 de agosto de 2021. Obras de mitigación. Se realizó la plantación de 326 árboles, 14 podas, 79 derribos por saneamiento y 49 trasplantes. Obra de cimentación. - Se llevan a cabo siete pruebas de presiometro y se habilitan 20 toneladas de acero de las pilas, se inicia la excavación de caballetes, obra, construcción de estructura y superestructura. Se realizó levantamiento topográfico del trazo de la calzada, se inicia con los trabajos preliminares para la construcción del desembarque del lado de los Pinos.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0939	Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (Cultura 2021) "Intervenciones de la 3ra. y 4ta. Sección"	43.7%	0.00	171,849,469.06	75,013,967.62	96,835,501.44	75,013,967.62	75,013,967.62	171,849,469.06	En el cuarto trimestre del ejercicio, con el objetivo de proporcionar espacios verdes en la intervención de la Tercera y Cuarta Sección de Chapultepec, se deben analizar las necesidades que deben satisfacer las demanda de espacios de interés social a través de la rehabilitación y habilitación de andadores y senderos de conexión La Tercera y Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec nos brinda una gran cantidad de áreas verdes y el arbolado que son un componente fundamental de cualquier ecosistema urbano, ya que desempeñan un papel importante en el cambio climático y el enfriamiento de las ciudades, así como en la conectividad urbana al proporcionar rutas seguras para caminar, andar en bicicleta o hacer actividades recreativas, además de la mejora de calidad de vida, bienestar, salud física y emocional de los ciudadanos. Plaza de acceso de Atlantis/Skatepark. Andadores y escalinatas de Atlantis/Skatepark. Muro de escalar. Cafetería. Comedor al aire libre de Atlantis/Skatepark. Skatepark Bowl para niños. Área libre para actividades físicas. Zona de estancia. Módulo A de sanitarios de Atlantis/Skatepark. Administración. Skatepark Bowl. Módulo B de sanitarios de Atlantis/Skatepark. Locales comerciales. Mantenimiento de áreas. Plaza de acceso La Ola/Foro La Ola. Limpieza, retiros y despalme Demoliciones y Retiros Excavaciones Albañilerías Instalaciones Acabados Señalamiento horizontal y vertical Mobiliario urbano y luminarias Colocación de paleta de vegetación Plazoleta Sendero hidrocreto y piso prefabricado Luminarias Barda perimetral.
O21NR0957	Obras Emergentes en Pasarelas de Acceso Peatonal al Metro en CETRAM Pantitlán.	82.8%	0.00	2,899,474.88	2,400,001.42	499,473.46	2,400,001.42	2,400,001.42	2,899,474.88	En el último trimestre del ejercicio, para atender la demanda ciudadana acerca del deterioro en placas de conexión de las juntas en las pasarelas de acceso peatonal, al metro en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Pantitlán, contribuyendo a desarrollar accesos peatonales eficientes para ingresar a las instalaciones del transporte público. Debido al deterioro natural de las placas en las juntas de las pasarelas peatonales por la alta demanda en el uso de las instalaciones del Centro de Transferencia Modal (CETRAM), en Pantitlán, se determinó que se presenta un riesgo en la seguridad de las personas que transitan por dichos accesos. Por tal motivo, se plantea atender la demanda ciudadana mejorando la calidad de acceso a las instalaciones del transporte público. Suministro y colocación de placas metálicas ancladas tipo "Sandwich" en las juntas de los andenes peatonales del CETRAM PANTITLÁN., Incluye: Ferroscañ, perforaciones, suministro y colocación de anclas, placas y tuercas, para un avance físico del 90.0%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Período:		Enero-Diciembre 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O21NR0958	Adecuación Vial para Ampliar Bahías Auxiliares de Ascenso y Descenso del Transporte Público en la Avenida Cuauhtémoc.	87.2%	0.00	695,416.35	606,291.00	89,125.35	606,291.00	606,291.00	606,291.00	695,416.35	En el último periodo del ejercicio, las Obras complementarias para la modernización de la infraestructura urbana mejorando la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México, ofreciendo un modo de transporte público eficiente, eficaz y ecológico que reduzca los tiempos de viaje, promoviendo un servicio de calidad, contribuyendo a la mejora de la calidad del aire de la Zona Metropolitana del valle de México (ZMVM), con acciones que mitiguen los efectos de los gases de efecto invernadero al medio ambiente. Debido a la alta afluencia de vehículos que transitan en la Ciudad de México es importante reducir la obstrucción vial de la circulación en vialidades principales de la Ciudad de México, por tal motivo es necesario ampliar las bahías auxiliares de ascenso y descenso de pasajeros, mejorando el servicio de transporte público que se ofrece sobre la Avenida Cuauhtémoc y Miguel Laurent en la colonia Letrán valle, a través de la adecuación vial para la prestación del servicio, con el objeto de que se cumpla eficientemente la función de atender con calidad, seguridad y de manera sustentable a la ciudadanía, renovando el entorno urbano y contribuyendo a la reducción de emisiones contaminantes. Se realizaron las adecuaciones viales con la demolición de rodamiento de concreto, guarniciones de concreto, retiro de plantas y arbustos, mejoramiento de terreno, construcción de rodamiento de concreto estampado, construcción de guarniciones, aplicación de pintura en guarniciones, limpieza, para un avance físico del 99.0%.
O21NR0959	Ampliación de la Vialidad de Acceso a Canal de Chalco con un Tercer Carril.	100.0%	0.00	1,316,012.00	1,315,967.61	44.39	1,315,967.61	1,315,967.61	1,315,967.61	1,316,012.00	En el periodo que se reporta, el Gobierno de la Ciudad de México ha establecido como una de sus principales líneas de acción el desarrollo de vialidades funcionales y seguras que permitan compensar la alta demanda vehicular y disminuir de esta manera el congestionamiento vial de las zonas de alta afluencia, así mismo reducir el consumo de combustibles, por consiguiente los niveles de contaminación contribuyendo a mejorar la calidad del aire de la Zona Metropolitana del valle de México (ZMVM), con acciones que también mitiguen los efectos de gases invernadero al medio ambiente. Debido a la alta afluencia de vehículos que transitan en la Ciudad de México y la Zona Conurbada, es importante mejorar la infraestructura vial, por tal motivo se realizaron obras complementarias de ampliación en la desincorporación de Anillo Periférico en dirección a Canal de Chalco con un tercer carril, que permita reducir los tiempos de viaje y optimizar la circulación vehicular, renovando el entorno urbano y contribuyendo a la reducción de emisiones contaminantes contribuyendo a la mejora de la calidad del aire de la Zona Metropolitana del valle de México (ZMVM), con acciones que mitiguen los efectos de los gases de efecto invernadero al medio ambiente. Preliminares: Trazo y nivelación para la delimitación del área de los trabajos. Corte de pavimento con cortadora con una profundidad de 5 a 7 cm. Excavación en caja por medios mecánicos y/o manuales. Retiro poste de luz de 9 metros de altura, con recuperación para la dependencia. Para un avance global del 100.0%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR1146	Elaboración del proyecto ejecutivo para la rehabilitación integral del Polígono de la Lagunilla, mantenimiento mayor de Plaza Garibaldi y calle Corregidora, en el Centro Histórico.	94.9%	0.00	1,850,355.60	1,756,172.47	94,183.13	1,756,172.47	1,756,172.47	1,850,355.60	En el cuarto trimestre del ejercicio, para contar con diagnóstico general, análisis de sitio, diseño conceptual, proyecto y demás documentación, que al ejecutarse garanticen que la intervención se lleve a cabo con los requerimientos establecidos en la normatividad vigente aplicable; en particular las que definen un proyecto ejecutivo. El Gobierno de la Ciudad de México tiene contemplado dentro de sus alcances ofrecer una estrategia de integridad y seguridad en vialidades de las diversas de las alcaldías con la finalidad de que los peatones y automovilistas circulen de manera segura, mejorando el entorno urbano y coadyubando a mejorar la imagen urbana de la Ciudad como parte de las acciones del gobierno para contribuir con la calidad de vida de los habitantes y el confort de los visitantes.
O21NR1147	Elaboración del proyecto ejecutivo de la planta trituradora de residuos producto de la construcción, etapa 1, ubicada en San Lorenzo, Colonia Zona Rústica, Alcaldía Tláhuac	90.0%	0.00	790,176.92	711,159.22	79,017.70	711,159.22	711,159.22	790,176.92	En el último trimestre del ejercicio, para contar con diagnóstico general, análisis de sitio, diseño conceptual, proyecto y demás documentación, que al ejecutarse se garantice la correcta ejecución de un diseño estructural, arquitectónico y ambiental, que cumpla con los requerimientos establecidos en la normatividad vigente aplicable; en particular las que definen un proyecto ejecutivo. La producción de residuos de construcción y demolición en la Ciudad de México ha aumentado considerablemente durante las últimas décadas, lo que ha ocasionado un problema ambiental a consecuencia de su vertido incontrolado. Por lo cual el objetivo de esta planta es realizar acciones para su reutilización y reciclaje en su caso, la correcta disposición y procesamiento. La planta de trituración está diseñada para procesar material producto de residuos de la construcción en 3 etapas; primario (trituradora de quijadas), secundario y terciario (trituradoras cono).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O21NR1148	Proyecto Ejecutivo "Memorial Colegio Rébsamen - 19s"	100.0%	0.00	1,097,890.67	1,097,890.67	0.00	1,097,890.67	1,097,890.67	1,097,890.67	1,097,890.67	<p>En el último periodo del ejercicio, el Memorial Colegio Rébsamen - 19s, será un espacio dedicado a honrar la memoria de las personas adultas e infantes fallecidas en el interior de las instalaciones del Colegio Rébsamen, convirtiéndose en un espacio público multipropósito que a su vez conmemore a las 361 víctimas totales en la Ciudad de México De acuerdo a la medida de reparación integral ordenada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para la reparación del daño ocasionado en agravio de los alumnos y personal del colegio Enrique Rébsamen. El acuerdo menciona los objetivos con los que debe cumplir el memorial: Reconstrucción de la verdad y esclarecimiento de los hechos, difusión de la memoria histórica: evitar el olvido y la repetición de tragedias similares, dignificación y reconocimiento de los Derechos Humanos de las víctimas, el memorial sea utilizado como un instrumento para incentivar la resiliencia de la comunidad. Corrección geométrica y nivelación (altimetría y planimetría). • Renovación de pavimentos existentes. • Incorporación de iluminación peatonal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incorporación y renovación de espacios de estar.</li> <li>• Incorporación de nuevas especies vegetales.</li> <li>• Incorporación de señalización horizontal y vertical. (en caso de intervenir banquetas perimetrales).</li> <li>• Incorporación de Cruces Seguros. (en caso de intervenir banquetas perimetrales)</li> <li>• Manejo de agua de lluvia.</li> <li>• Instalaciones</li> <li>• Cimentación para la colocación de la escultura "Nunca más"</li> </ul>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR1149	Trabajos Complementarios para la Puesta en Operación del Cuartel de la Guardia Nacional en San Miguel Ajusco, Ciudad de México.	69.8%	0.00	872,051.24	608,999.60	263,051.64	608,999.60	608,999.60	872,051.24	En el periodo que se reporta, la Guardia Nacional tiene como principal objetivo la salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de las personas, protegiendo su seguridad y patrimonio, así como los bienes de la nación bajo las condiciones dispuestas en la Constitución y en las leyes. La Guardia Nacional es una Institución del Estado que participa en salvaguardar la integridad del Mexicano, garantizando su patrimonio así mismo mantener el orden y la paz en la Ciudad de México y en el resto del país, por ello es importante que sus instalaciones cuenten con infraestructura y mantenimiento para brindar un óptimo servicio ayudando a prevenir la omisión de delitos en todo el territorio nacional, realizando investigaciones, prevención de infracciones administrativas, recibir denuncias, realizar operaciones de inteligencia encubiertas, proporcionar atención a víctimas y testigos del delito, así como efectuar la vigilancia e inspección, operativos de seguridad conjuntos con otras entidades Federales, vigilar vías de comunicación terrestre, dar cumplimiento a las ordenes de aprehensión y efectuar detenciones bajo lo establecido por el artículo 16 de la Constitución Mexicana. En este cuarto trimestre se adjudicaron estos trabajos, cuya finalidad es el cumplir con los objetivos y metas establecidos anteriormente para los "Trabajos complementarios para la puesta en operación del Cuartel de la Guardia Nacional en San Miguel Ajusco, Ciudad de México", los trabajos consistieron en: trabajos de instalaciones eléctricas, guarniciones en el área de estacionamiento, así como una vialidad funcional para brindar un rápido acceso a los vehículos oficiales, así como a los visitantes, para un avance físico del 75.0%. estos trabajos se localizan en la alcaldía Iztapalapa.
O21NR1151	Creación de superficie peatonal sobre Calle Emilio Dondé, colindante a Plaza de la Ciudadela, entre Calle Enrico Martínez y Av. Balderas	0.0%	0.00	272,504.19	0.00	272,504.19	0.00	-	272,504.19	En el cuarto trimestre del ejercicio, para implementar una zona peatonal en una sección de vialidad de la calle Emilio Dondé, que permita diversificar el uso del espacio público ubicado entre la calle Enrico Martínez y Av. Balderas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, con la aplicación de pintura de grafeno, con una gama de colores terracota, para su fácil identificación El Urbanismo táctico se piensa y se despliega a pequeña escala y a nivel de calle, se busca que esta sección de la vialidad construya pequeños encuentros entre el usuario del sector, el que camina la zona para dirigirse a algún servicio de transporte público cercano o el usuario que adquiere artesanía en la Ciudadela, pues son intervenciones que los usos y costumbres de la ciudadanía los crean a partir de su involucramiento activo y, por lo general, espontáneo. Es por ello, que se busca que esta zona que es utilizada para estacionamiento se sume a las áreas ganadas para el peatón.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR1152	Creación de superficie peatonal sobre Av. Balderas, colindante a Plaza Solidaridad, entre Av. Juárez y Av. Hidalgo	0.0%	0.00	424,201.17	0.00	424,201.17	0.00	-	424,201.17	En el último trimestre del ejercicio, para implementar una zona peatonal en una sección de vialidad de Av. Balderas, que permita enriquecer y diversificar el uso del espacio público ubicado entre Av. Juárez y Av. Hidalgo, en el perímetro B del Centro Histórico de la Ciudad de México, con la aplicación de pintura de grafito, con una gama de colores terracota, para su fácil identificación El Urbanismo táctico se piensa y se despliega a pequeña escala y a nivel de calle, se busca que esta sección de la vialidad construya pequeños encuentros entre el usuario de los servicios públicos de transporte colectivo que ahí convergen y el usuario de paso por la plaza o el turista de la zona, pues son intervenciones que los usos y costumbres de la ciudadanía los crean a partir de su involucramiento activo y, por lo general, espontáneo. Es por ello, que se busca que esta zona subutilizada se sume a las áreas ganadas para el peatón.
O21NR1153	Creación de patrón con diseño geométrico en plaza ubicada sobre Calz. México Tenochtitlán.	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado
O21NR1232	Rehabilitación y acondicionamiento del Museo Chinampaxóchitl (Flor de Chinampas)	97.7%	0.00	1,732,000.00	1,692,037.29	39,962.71	1,692,037.29	1,692,037.29	1,732,000.00	En el periodo que se reporta, se intervendrá el antiguo módulo de servicios dentro del Parque Ecológico Xochimilco para rehabilitarlo y acondicionarlo en el Museo Chinampaxóchitl (Flor de Chinampas). Se asegurará el buen funcionamiento y aprovechamiento de las áreas asignadas para el mantenimiento en su totalidad, efectuando los estudios y mediciones pertinentes previas De acuerdo a la serie de estrategias de carácter social, se han manejado como vehículos transmisores de conocimientos a través de colecciones, esto debido a que es por medio de la exhibición se muestran no sólo objetos, sino ideas, conceptos, la visión y percepción de un espacio creado. Al ser vistos y comprendidos, permiten establecer acciones encaminadas a su valor y reconocimiento. La importancia de la Rehabilitación y acondicionamiento del museo Chinampaxóchitl (Flor de Chinampas) es la crear un espacio donde se establezcan las fuentes actualizadas la recuperación de su valor y esplendor. Alumbrado en el interior y exterior del museo. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparación y aplicación de sellador vinílico en áreas que correspondan.</li> <li>• Suministro y aplicación de pintura en pisos, plafones y muros internos y externos.</li> <li>• Suministro, sustitución e instalación de cable, según requiera la instalación eléctrica.</li> <li>• Suministro e instalación de luminarias en plafón</li> <li>• Revisión y sustitución de apagadores, filamentos, contactos, etc.</li> </ul>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR1233	Proyecto Ejecutivo para la conformación de sumideros de infiltración de agua pluvial, para el control de escorrentías en la carretera Picacho-Ajusco	0.0%	0.00	1,635,286.57	0.00	1,635,286.57	0.00	-	1,635,286.57	En el cuarto trimestre del ejercicio, los objetivos del proyecto disminuir caudales máximos de escorrentía, así como disminuir volumen escorrentía de aguas pluviales, reducir carga de contaminantes a las aguas superficiales, promover la retención y descomposición de contaminantes, incrementar la carga de agua subterránea, conservar el flujo base en arroyos reducir impactos En la mayoría de las ciudades se tiene la necesidad de desalojar el agua de lluvia para evitar que se inundaciones en viviendas, comercios, industrias y otras áreas de interés. Por otra parte, la construcción de edificios, casas, calles, estacionamientos y otros que modifican el entorno natural en que habita el hombre y tiene como algunas de sus tantas consecuencias, la creación de superficies poco permeables que favorecen a la presencia de una mayor cantidad de agua sobre el terreno y la eliminación de los cauces de las corrientes naturales que reducen la capacidad de desalojo de las aguas
O21NR1234	Trabajos para la conformación de sumideros de infiltración de agua pluvial para el control de escorrentías en la carretera Picacho-Ajusco, etapa 1	0.0%	0.00	4,075,087.04	0.00	1,793,976.24	0.00	-	1,793,976.24	En el último trimestre del ejercicio, los objetivos de los trabajos para la conformación de sumideros de infiltración de agua pluvial para el control de escorrentías en la carretera Picacho-Ajusco, etapa 1 son: disminuir caudales máximos de escorrentía, así como disminuir volumen escorrentía de aguas pluviales, reducir cargas de contaminantes a las aguas superficiales En la mayoría de las ciudades se tiene la necesidad de desalojar el agua de lluvia para evitar inundaciones en viviendas, comercios, industrias y otras áreas de interés. Por otra parte, la construcción de edificios, casas, calles, estacionamientos y otros que modifican el entorno natural en que habita el hombre y tiene como algunas de sus tantas consecuencias, la creación de superficies poco permeables que favorecen a la presencia de una mayor cantidad de agua sobre el terreno y la eliminación de los cauces de las corrientes naturales que reducen la capacidad de desalojo de las aguas pluviales



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR1235	Trabajos de arquitectura e ingeniería en la planta trituradora de residuos producto de la construcción, Etapa 1, ubicada en San Lorenzo, Colonia Zona Rústica, Alcaldía Tláhuac	0.0%	0.00	8,330,541.76	0.00	8,330,541.76	0.00	-	8,330,541.76	En el último periodo del ejercicio, a partir de proyecto ejecutivo elaborado donde se incluyó diagnóstico general, análisis de sitio, diseño conceptual, proyecto y demás documentación, garantizará la ejecución correcta de un diseño estructural, arquitectónico y ambiental, que cumplirá con los requerimientos establecidos en la normatividad vigente aplicable La producción de residuos de construcción y demolición en la Ciudad de México ha aumentado considerablemente durante las últimas décadas, lo que ha ocasionado un problema ambiental a consecuencia de su vertido incontrolado. Por lo cual el objetivo de esta planta es realizar acciones para su reutilización y reciclaje o en su caso, la correcta disposición y procesamiento. La planta de trituración está planeada para procesar material producto de residuos de la construcción en 3 etapas; primario (trituradora de quijadas), secundario y terciario (trituradoras cono)
O21NR1236	Trabajos para la conformación del suelo de zona de maniobras en la planta trituradora de residuos producto de la construcción Etapa 1, ubicada en Col. Zona Rústica Alcaldía Tláhuac	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado
O21NR1237	Estudio de Factibilidad para La Construcción del Viaducto Elevado Zaragoza	100.0%	0.00	3,723,600.00	3,723,600.00	0.00	3,723,600.00	3,723,600.00	3,723,600.00	En el cuarto trimestre del ejercicio, la elaboración de la evaluación Técnica Financiera y análisis costo beneficio. Con base en el artículo 76, fracción iv de la ley del régimen patrimonial y del servicio público que a la letra indica: las concesiones serán otorgadas por el titular de la dependencia auxiliar con acuerdo del jefe de gobierno del distrito federal, previa opinión de la oficialía mayor y con la evaluación técnica-financiera y el análisis costo beneficio realizado por un tercero independiente calificado en la materia.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR1333	Creación de los Centros de Conciliación y Tribunales Laborales de la Ciudad de México.	0.0%	0.00	11,499,315.97	0.00	9,619,915.21	0.00	-	9,619,915.21	En el último trimestre del ejercicio, el ambiente laboral sano es de vital importancia en el área de trabajo, por ello se plantea la puesta en operación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para resolver diferencias o conflictos entre trabajadores y patrones, quienes deberán asistir a una instancia mediadora a cargo de los Centros de Conciliación los cuales, se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo y transparencia, así mismo deberán contar con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y gestión. Atender y prestar el servicio de la función conciliatoria, en los conflictos laborales colectivos de la zona geográfica de su competencia, de conformidad con lo establecido en el apartado A del Artículo 123, fracción XX de la Constitución Federal, en términos de lo establecido por la Ley Federal del Trabajo. Mediante la rehabilitación y readecuación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se pondrá al alcance de todos los ciudadanos la construcción de un Gobierno eficiente y de resultados cuya premisa fundamental es la generación de acuerdos y consensos para la solución de las demandas sociales. En el mes de diciembre se llevó a cabo la contratación de los trabajos y comenzaron las labores de retiro de alfombra, retiro de loseta vinílica, retiro de lambrines de madera en columnas y retiro de instalaciones eléctricas existentes. Este inmueble se ubica en la Alcaldía Cuauhtémoc, para un avance físico del 6.0%.
O21NR1409	Complejo Cultural Bosque de Chapultepec 2021 "Obras Complementarias de Infraestructura de Recintos Culturales"	0.0%	0.00	3,000,000.00	0.00	2,295,693.19	0.00	-	2,295,693.19	En el último periodo del ejercicio, para desarrollar proyectos y ejecutar obras como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque De Chapultepec". Con base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el proyecto "Complejo Cultural Bosque De Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número SC/OSEC/COORD/00020/21, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades, publicado en el diario Oficial de la Federación el 5 de abril de 2021 y su Convenio Modificatorio para ejecutar la Cartera de Programas y Proyectos. Se realizaron trabajos complementarios de obra e infraestructura de los recintos culturales: teatro El granero, plaza Ángel, Salas y Salón de ensayos de la Orquesta de la Cámara, teatro Guillermina Bravo, teatro Julio Castillo y el museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, ubicados en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, los trabajos realizados fueron: limpiezas en general, jardinería, reparación de azotea e impermeabilización, fabricación de estructuras para tapancos y pintura en general, para un avance físico global de 100.0%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Período:		Enero-Diciembre 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O21NR1413	Obras complementarias de Rehabilitación de Infraestructura Sanitaria (acabados) dentro de la Catedral de San Bernardino de Siena, en la Alcaldía Xochimilco.	100.0%	0.00	556,006.00	556,006.00	0.00	556,006.00	556,006.00	556,006.00	556,006.00	En el periodo que se reporta, para fortalecer la memoria y fomentar el patrimonio cultural como un gran paisaje urbano historico, que trasciende lo monumental y central para incluir a la ciudad entera con sus diversas centralidades y perifericas: al tejido social, a los barrios y los pueblos, a su memoria plural en movimiento y permanente reinención. Promover el patrimonio cultural y artistico de la Ciudad de México a través de galerias, espacios y corredores de arte público para maximizar su disfrute con la intervención activa de instituciones, colectivos y ciudadanía. Derivado de que el servicio de sanitarios que existía en la Catedral de San Bernardino de Siena, eran obsoletos e insalubres y no cumplían con la demanda de los visitantes, éstos sanitarios fueron demolidos en el mes de enero de 2020. Por tal motivo y debido a la gran afluencia de visitantes y feligreses se construyó un nuevo núcleo de sanitarios para atender esta demanda. La construcción del nuevo núcleo de sanitarios se llevo a cabo en el área del estacionamiento lateral de acceso a la Catedral, anexo a un área de oficinas administrativas. Para cumplir por completo con el anteproyecto trabajado con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) falta por realizar trabajos de acabados dentro del núcleo de sanitarios derivado a que no se contemplaron en el presupuesto inicial. Suministro y aplicación de recubrimiento con espacios y textura fina en muros previa reparación de la superficie; Repellado con mortero cemento-arena 1:6; Emboquillado de mezcla cemento-arena 1:5 co aristas vivas; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia F'c=150 KG/Cm2, de 10 cms de espesor; Suministro y colocación de juego de placas de mármol negro Monterrey de 2 cm de espesor, para divisiones de mingitorio; Juego de planos de cimentación para proyecto de baños, para un avance fisico del 100.0%.
O21NR1414	Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, obras para la intervención de la infraestructura peatonal de Calz. Molino del Rey y entorno de Fernando Alencastre	0.0%	0.00	25,000,000.00	0.00	23,410,097.72	0.00	-	23,410,097.72	23,410,097.72	En el cuarto trimestre del ejercicio, para llevar a cabo la rehabilitación de espacios abiertos dentro del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, aledaños al monumento edificado "Molino del Rey" bien patrimonial catalogado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, consolidación y limpieza del sistema constructivo del acueducto de Chapultepec que se encuentra en el área La Ciudad de México requiere de espacios de esparcimiento que brinden a sus habitantes áreas seguras y adecuadas con fines ambientales, económicos, culturales y recreativos.
			9,485,991,370.00	13,672,241,453.30	8,874,703,615.45	3,192,560,486.47	8,874,703,615.45	8,874,703,615.45	12,067,264,101.92		





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07PDIF INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A21NR0284	Adquisición y puesta en marcha de equipo Informático; comunicación; audiovisual; mobiliario y sistema de aire acondicionado en el Instituto de Educación Media Superior de la CDMX	100%	0.00	18,000,000.00	17,025,722.38	0.00	17,025,722.38	17,025,722.38	17,025,722.38	Con la finalidad de impartir e impulsar la educación de tipo medio superior, brindando una educación de calidad, equitativa, suficiente y participativa, que cuente con programas de estudio que incorporen los avances científicos y tecnológicos para el desarrollo de la Ciudad de México, se realizó el equipamiento de los campus GAM III, GAM IV e Iztapalapa IV del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, a fin de contar con los recursos, procesos y herramientas de información y comunicación aplicadas a la estructura y las actividades del sistema educativo.
A21NR0343	Adquisición de mobiliario y equipo informático en la escuela secundaria "Amado Nervo" y escuela secundaria "presidentes de México", en las alcaldías Azcapotzalco e Iztapalapa	100%	0.00	3,934,825.61	3,934,585.34	0.00	3,934,585.34	3,934,585.34	3,934,585.34	Se dotó con el mobiliario en la escuela secundaria "Amado Nervo" y escuela secundaria "Presidentes de México", a fin de contar con aulas educativas de primer nivel que cuenten con equipo informático y mobiliario seguro, funcional y confortable que cubra las necesidades de la comunidad educativa, ofreciendo educación de calidad.
A21NR0344	Adquisición de equipo informático para diversas áreas que integran el instituto local de la infraestructura física educativa	100%	0.00	310,880.00	310,880.00	0.00	310,880.00	310,880.00	310,880.00	El Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México tiene como función principal, formular y aplicar proyectos y programas de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y reconversión, motivo por el cual requiere de la adquisición de equipos informáticos con el propósito de que estas herramientas contribuyan al mejor cumplimiento de los objetivos establecidos, logrando elevar los parámetros de dignidad, calidad, seguridad, funcionalidad, equidad y oportunidad que son destinados a la educación.
A21NR0374	Adquisición de mobiliario, equipo informático, equipo audiovisual y equipo administrativo en el Jardín de Niños Profr. I. Gloria Carbajal en la Gustavo A. Madero.	0%	0.00	995,023.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado a que la licitación para la adquisición de mobiliario, equipo informático, equipo audiovisual y equipo administrativo en el Jardín de Niños Profr. I. Gloria Carbajal en la Gustavo A. Madero, se realizó en el mes de diciembre no se cuenta con avance al trimestre, sin embargo este se verá reflejado en el informe definitivo
A21NR0394	Adquisición y puesta en marcha de fibra óptica para el instituto de educación media superior plantel Iztapalapa v	100%	0.00	1,500,000.00	1,453,142.00	0.00	1,453,142.00	1,453,142.00	1,453,142.00	Se realizó la adquisición de fibra óptica e instalación para el Instituto de Educación Media Superior plantel Iztapalapa "V", logrando una economía de \$46,858.00
A21NR0395	Adquisición de circuito cerrado de televisión e instalación, para 19 planteles del Instituto de Educación Media Superior de la CDMX	100%	0.00	4,746,245.86	4,597,978.45	0.00	4,597,978.45	4,597,978.45	4,597,978.45	Se realizó la adquisición de un circuito cerrado de televisión e instalación, para 19 campus del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la CDMX y se obtuvo una economía de \$148,267.41
A21NR0446	Adquisición de mobiliario, equipo informático y equipo audiovisual para el Instituto de Educación Media Superior plantel Álvaro Obregón 3	100%	0.00	3,700,000.00	3,695,929.93	0.00	3,695,929.93	3,695,929.93	3,695,929.93	Se llevó a cabo la adquisición de mobiliario, equipo informático y equipo audiovisual para el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) plantel Álvaro Obregón 3, obteniendo una economía de \$4,070.07
A21NR0447	Adquisición de mobiliario, equipo informático y equipo audiovisual para el instituto de educación media superior planteles GAM III e Iztapalapa V	48%	0.00	4,200,000.00	1,799,997.52	0.00	1,799,997.52	1,799,997.52	1,799,997.52	Se encuentra en proceso la adquisición de mobiliario, equipo informático y equipo audiovisual para el Instituto de Educación Media Superior planteles GAM III e Iztapalapa V
A21NR0498	Adquisición de equipo de cómputo y equipo audiovisual para la preparatoria José Guadalupe Posadas en la CDMX.	0%	0.00	1,072,123.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado a que la licitación para la adquisición de equipo de cómputo y equipo audiovisual para la preparatoria José Guadalupe Posadas se realizó en el mes de diciembre no se cuenta con avance al trimestre, sin embargo este se verá reflejado en el informe definitivo
A21NR0586	Adquisición de mobiliario y equipo de administración para tres planteles educativos de nivel básico en las Alcaldías Tlalpan, Milpa Alta y Xochimilco en la Ciudad de México.	0%	0.00	5,561,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado a que la licitación para el equipamiento de la Escuela Secundaria Jesús Mastache Román, Escuela Secundaria Quauhtzintepel y Escuela Secundaria Dr. Alfonso Pruneda se realizó en el mes de diciembre no se cuenta con avance al trimestre, sin embargo este se verá reflejado en el informe definitivo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07PDIF INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR0537	Mantenimiento, Rehabilitación, reforzamiento de espacios educativos en 10 planteles en las Alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez en la CDMX	54%	0.00	15,026,682.05	8,960,069.48	0.00	8,960,069.48	8,960,069.48	8,960,069.48	En el plantel de la secundaria adriana garcia corral se realizo el reforzamiento del area de acceso con muros de tabique rojo recocido y ademas de cambio de columnas de cantera chilica , asi como el cambio de las gualdras de madera que estaban dañadas por el tiempo en el patio
O21NR0538	Mantenimiento, construcción y/o rehabilitación de espacios educativos en 12 Planteles de educación básica en 7 Alcaldías de la Ciudad de México.	70%	0.00	6,064,169.44	4,401,461.68	0.00	4,401,461.68	4,401,461.68	4,401,461.68	En el plantel cendi no. 3 estefania castañeda realizaron:demolicion y sustitución de los acabados en pisos de los tres niveles
O21NR0539	Mantenimiento, construcción, rehabilitación, equipamiento y/o estudio de espacios educativos en 7 planteles de educación media superior y superior en 5 Alcaldías de la CDMX.	47%	0.00	45,614,424.27	22,838,514.79	0.00	22,838,514.79	22,838,514.79	22,838,514.79	En la escuela de educación media superior plantel iztapalapa iv'se reforzaron la cimentacion asi como la planta baja del mismo, se realizaron los trabajos de albañileria de todo el cuerpo, instalaciones electricas, voz y datos y las bajadas de aguas pluviales asi como los acabados los cuales se encuentran en proceso
O21NR0540	Trabajos de mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento en 7escuelas, en 4 Alcaldías de la Ciudad de México	59%	0.00	14,359,751.20	8,682,847.14	0.00	8,682,847.14	8,682,847.14	8,682,847.14	Se realizaon trabajos de mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento en la Escuela Secundaria Tlahuizcalli, Escuela Preescolar Teotihuacan, Escuela Secundaria Diurna 215, Escuela Preescolar Antonio García Cubas, Escuela Secundaria Diurna 76 Francisco Javier Clavijero, Escuela Primaria Prof. Otilio Montaña y Escuela Primaria Prof. Pablo Damián González
O21NR0541	Mantenimiento, Construcción, Rehabilitación, Reforzamiento y/o Equipamiento de 5 Planteles Educativos en 4 Alcaldías de la CDMX	39%	0.00	17,325,000.00	6,768,681.40	0.00	6,768,681.40	6,768,681.40	6,768,681.40	Trabajos de reforzamiento estructural que consisten en elementos estructurales en los de carga, asi como obra nueva (aulas) en los planteles Escuela Primaria Insurgentes Morelos, Escuela Primaria Estado de Morelos, Escuela Primaria Luis G. León, Escuela Primaria Emperador Itzcoatl y Escuela Secundaria Quetzalcoatl.
O21NR0552	Rehabilitación de 45 planteles educativos de nivel básico en 12 Alcaldías de la CDMX	67%	0.00	14,348,383.69	9,985,365.21	0.00	9,985,365.21	9,985,365.21	9,985,365.21	Rehabilitación de los planteles: Amelia García y Rubio, Escuela Primaria Luxemburgo, Escuela Primaria Molino De Rosas, Escuela Primaria el Niño Agrarista, Escuela Primaria Georges Cuisenaire, Escuela Primaria Vicente Guerrero, Escuela Primaria Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Escuela Primaria Nicolas Bravo, Escuela Primaria Prof. Francisco de la Maza Cuadra, Escuela Primaria Rufino Tamayo, Escuela Primaria Nicolás García de San Vicente, Escuela Primaria General Lucio Blanco, Escuela Primaria Pablo Picasso, Escuela Primaria Francisco Villa, Escuela Primaria Centro Escolar México, Escuela Primaria Profa. Carmen Arroyo De La Parra, Escuela Primaria Principado De Mónaco, Escuela Primaria Antonio Sánchez Molina, Escuela Primaria General Felipe Ángeles, Escuela Primaria Niño Artillero Narciso Mendoza, Escuela Primaria José Azueta, Escuela Primaria Rafael Valenzuela, Escuela Secundaria Federal, Escuela Secundaria Leandro Valle, Escuela Secundaria Albert Schweitzer, Escuela Secundaria Árqueles Vela, Escuela Secundaria Luis Pasteur, Escuela Secundaria Frida Kahlo, Escuela Secundaria Gustavo Cabrera Acevedo, Escuela Secundaria Tlacotalpan, Escuela Secundaria Maximino Martínez, Escuela Secundaria Estado De Quintana Roo, Escuela Secundaria Jesús Mastache Román, Escuela Secundaria Agustín Cue
O21NR0555	Mantenimiento, construcción y/o rehabilitación de infraestructura de espacios educativos en 70 planteles de educación básica	62%	0.00	29,911,169.08	18,611,478.54	0.00	18,611,478.54	18,611,478.54	18,611,478.54	Al trimestre se han llevado trabajos de mantenimiento en los planteles Escuela Secundaria Enrique C. Olivares, Escuela Secundaria Tlaloc, Jardín de niños Prof. I. Gloria Carbajal y Escuela Secundaria José Guadalupe Posadas.
O21NR0556	Mantenimiento, Construcción y/o Rehabilitación de 19 planteles de educación básica en 7 Alcaldías de la CDMX.	52%	0.00	12,196,443.57	6,682,769.82	0.00	6,682,769.82	6,682,769.82	6,682,769.82	Mantenimiento, Construcción y/o Rehabilitación de 19 planteles de educación básica en las Alcaldías: Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza, se considera trabajos y materiales como pintura, reparación o sustitución de acabados, reparación de cubiertas, así como cimentación y materiales para obra nueva de los planteles que requieren más atención.
O21NR0577	Mantenimiento, rehabilitación y reforzamiento de espacios educativos en 18 planteles en las Alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztapalapa en la CDMX	22%	0.00	5,065,876.68	1,168,821.85	0.00	1,168,821.85	1,168,821.85	1,168,821.85	Trabajos de mantenimiento, rehabilitación y reforzamiento en 18 Planteles Educativos en la Alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztapalapa, se considera trabajos y materiales así como cimentación y materiales para obra nueva de los planteles que requieren más atención.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07PDIF INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21NR0578	Mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento de espacios educativos en 24 planteles en 10 Alcaldías en la CDMX	62%	0.00	8,940,000.00	5,470,097.43	0.00	5,470,097.43	5,470,097.43	5,470,097.43	Trabajos de mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento, en 24 Planteles Educativos en las Alcaldías Alvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tlalpan, y Venustiano Carranza en la CDMX, se considera trabajos y materiales así como cimentación y materiales para obra nueva de los planteles que requieren más atención.
O21NR0583	Mantenimiento, rehabilitación y reforzamiento de espacios educativos en 2 planteles en la alcaldía xochimilco	97%	0.00	74,635.62	72,383.68	0.00	72,383.68	72,383.68	72,383.68	Trabajos de mantenimiento, rehabilitación y reforzamiento de espacios educativos en los planteles educativos Jardín de Niños José Apis Derivich y Escuela Primaria Capullí Caltongo
O21NR0589	Adquisición de circuito cerrado de televisión e instalación, para 19 planteles del instituto de educación media superior de la ciudad de México	0%	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin acciones al periodo, toda vez que se encuentra en proceso de integración documental para el ejercicio del gasto, mismos que serán pagados con pasivo circulante
O21NR0783	Mantenimiento, construcción y/o rehabilitación de 8 planteles educativos nivel básico	0%	0.00	21,100,000.00	2,694,536.73	0.00	2,694,536.73	2,694,536.73	2,694,536.73	Sin acciones al periodo, toda vez que se encuentra en proceso de integración documental para el ejercicio del gasto, mismos que serán pagados con pasivo circulante
O21NR0917	Mantenimiento, construcción y/o rehabilitación de 5 planteles educativos nivel básico en 3 Alcaldías de la CDMX	0%	0.00	19,100,000.00	369,234.91	0.00	369,234.91	369,234.91	369,234.91	Se lleva a cabo el mantenimiento, construcción y rehabilitación de la escuela primaria "Secretaría de Programación y presupuesto", escuela primaria "Prof. Juan Ramirez Márquez", escuela secundaria "Librado Rivera Godínez", escuela secundaria "José Natividad Macías" y escuela primaria "Prof. Pablo Damián Gonzalez".
O21NR0987	Mantenimiento, Construcción y/o Rehabilitación de 10 planteles educativos nivel básico en 6 Alcaldías de la CDMX.	0%	0.00	9,081,952.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se llevan a cabo Trabajos de 'Mantenimiento, Construcción y Rehabilitación en la Escuela Secundaria Gabriela Mistral, Escuela Primaria Prof. Manuel Rafael Gutiérrez, Escuela Primaria Prof. Narciso Ramos Galicia, Escuela Secundaria Diurna N° 148 Lao-Tse, Escuela Primaria Julio Dibella Barragán, Escuela Primaria Francisco Larroyo, Escuela Primaria Prof. Jorge Casahonda Castillo Y Escuela Toribio Velasco Frías, así mismo el avance se verá reflejado en el informe definitivo
O21NR1345	Mantenimiento, Construcción y/o Rehabilitación de 2 planteles educativos nivel básico en 2 Alcaldías de la CDMX.	0%	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se esta llevando a cabo los trabajos de Mantenimiento, Construcción y/o Rehabilitación en el plantel Secretaría de Programación y Presupuesto Prof. Juan Ramirez Márquez, así mismo el avance se verá reflejado en el informe definitivo
O21NR1415	Mantenimiento, Construcción y/o Rehabilitación de 2 planteles educativos nivel básico en 2 Alcaldías de la CDMX.	0%	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se esta llevando a cabo los trabajos de Mantenimiento, Construcción y/o Rehabilitación en la Escuela primaria José Azueta y Escuela Primaria Manuel Rodríguez, así mismo el avance se verá reflejado en el informe definitivo
O21NR1421	Mantenimiento, Construcción y/o Rehabilitación de 129 planteles educativos nivel básico en 14 Alcaldías de la CDMX.	0%	0.00	5,845,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin acciones al periodo, toda vez que se encuentra en proceso de integración documental para el ejercicio del gasto, mismos que serán pagados con pasivo circulante
O21NR1453	Mantenimiento, Construcción y/o Rehabilitación de 14 planteles educativos nivel básico en 8 Alcaldías de la CDMX.	0%	0.00	6,943,494.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin acciones al periodo, toda vez que se encuentra en proceso de integración documental para el ejercicio del gasto, mismos que serán pagados con pasivo circulante
O21NR1455	Mantenimiento, Construcción y/o Rehabilitación de 54 planteles educativos nivel básico en 14 Alcaldías de la CDMX.	0%	0.00	10,502,328.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin acciones al periodo, toda vez que se encuentra en proceso de integración documental para el ejercicio del gasto, mismos que serán pagados con pasivo circulante
<b>Total URG</b>			0.00	302,220,291.52	129,524,498.28	0.00	129,524,498.28	129,524,498.28	129,524,498.28	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07PDIS INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A21NR0389	Adquisición de software.	0%	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	Aun no se han realizado las acciones en el periodo de Enero a Diciembre del año en curso.
									-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 08C001 Secretaría de Inclusión y Bienestar Social

Período: Enero - Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0422	Adquisición de 144 Laptops para la Dirección Ejecutiva del Instituto para el Envejecimiento Digno, de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social	100.0	0.00	2,156,987.52	2,156,987.52	0.00	2,156,987.52	2,156,987.52	2,156,987.52	Adquisición de 144 Laptops derivado de que se instalarán 38 módulos en la Ciudad de México, los cuales contarán con personal del Instituto para el Envejecimiento Digno, que realizará la compilación de información documental y captura electrónica de información de manera permanente en horario de 9:00 a 16:00, de lunes a sábado.
A21NR0557	Adquisición de 15 purificadores de agua para los Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS).	0.0	0.00	3,758,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones en el periodo.
A21NR0558	Adquisición de 3 sistemas para la potabilización de agua precipitada en Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS).	0.0	0.00	3,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones en el periodo.
A21NR0559	Adquisición de contenedores isotérmicos para las cocinas públicas y los Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS).	0.0	0.00	4,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones en el periodo.
A21NR0581	Adquisición de dos equipos de electrificación no convencional a través de paneles fotovoltaicos.	0.0	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones en el periodo.
A21NR0585	Adquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo y Equipo médico y de laboratorio para la operación del espacio de transición entre la Calle y el Hogar techo San Miguel.	0.0	0.00	1,046,879.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones en el periodo.
A21NR0585	Adquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo y Equipo médico y de laboratorio para la operación del espacio de transición entre la Calle y el Hogar techo San Miguel.	0.0	0.00	170,205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones en el periodo.
A21NR0585	Adquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo y Equipo médico y de laboratorio para la operación del espacio de transición entre la Calle y el Hogar techo San Miguel.	0.0	0.00	204,114.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones en el periodo.
A21NR0585	Adquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo y Equipo médico y de laboratorio para la operación del espacio de transición entre la Calle y el Hogar techo San Miguel.	0.0	0.00	364,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones en el periodo.
A21NR0585	Adquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo y Equipo médico y de laboratorio para la operación del espacio de transición entre la Calle y el Hogar techo San Miguel.	0.0	0.00	80,962.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones en el periodo.
A21NR0585	Adquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo y Equipo médico y de laboratorio para la operación del espacio de transición entre la Calle y el Hogar techo San Miguel.	0.0	0.00	84,627.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones en el periodo.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	08C001 Secretaría de Inclusión y Bienestar Social
Período:	Enero - Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A21NR0585	Adquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo y Equipo médico y de laboratorio para la operación del espacio de transición entre la Calle y el Hogar techo San Miguel.	0.0	0.00	122,199.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones en el periodo.
A21NR0585	Adquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo y Equipo médico y de laboratorio para la operación del espacio de transición entre la Calle y el Hogar techo San Miguel.	0.0	0.00	89,904.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones en el periodo.
A21NR0589	Adquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo y Equipo Médico y de Laboratorio para los diversos Centros de Asistencia Social	0.0	0.00	665,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones en el periodo.
A21NR0589	Adquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo y Equipo Médico y de Laboratorio para los diversos Centros de Asistencia Social	0.0	0.00	323,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones en el periodo.
A21NR0589	Adquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo y Equipo Médico y de Laboratorio para los diversos Centros de Asistencia Social	0.0	0.00	258,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones en el periodo.
A21NR0589	Adquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo y Equipo Médico y de Laboratorio para los diversos Centros de Asistencia Social	0.0	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones en el periodo.
A21NR0589	Adquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo y Equipo Médico y de Laboratorio para los diversos Centros de Asistencia Social	0.0	0.00	6,694,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones en el periodo.
A21NR0589	Adquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo y Equipo Médico y de Laboratorio para los diversos Centros de Asistencia Social	0.0	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones en el periodo.
A21NR0589	Adquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo y Equipo Médico y de Laboratorio para los diversos Centros de Asistencia Social	0.0	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones en el periodo.
A21NR0589	Adquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo y Equipo Médico y de Laboratorio para los diversos Centros de Asistencia Social	0.0	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones en el periodo.
A21NR0589	Adquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo y Equipo Médico y de Laboratorio para los diversos Centros de Asistencia Social	0.0	0.00	155,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones en el periodo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		08C001 Secretaría de Inclusión y Bienestar Social									
Período:		Enero - Diciembre 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A21NR0589	Adquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo y Equipo Médico y de Laboratorio para los diversos Centros de Asistencia Social	0.0	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones en el periodo.
A21NR0589	Adquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo y Equipo Médico y de Laboratorio para los diversos Centros de Asistencia Social	0.0	0.00	303,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones en el periodo.
	<b>Total URG</b>		<b>0.00</b>	<b>30,383,831.56</b>	<b>2,156,987.52</b>	<b>0.00</b>	<b>2,156,987.52</b>	<b>2,156,987.52</b>	<b>2,156,987.52</b>	<b>2,156,987.52</b>	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	08 PD CP CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A.21NR.0222	Adquisición de licencias de software (antivirus) para 20 computadoras y licencias software office 2019 para 60 computadoras.	100%	0.00	13,500.00	13,340.00	160.00	13,340.00	13,340.00	13,500.00	Durante el Cuarto se realizo la adquisicion de 20 licencias de antivirus
A.21NR.0499	Adquisición de Dos Impresoras Multifuncionales	0%	0.00	95,800.00	0.00	95,800.00	0.00	0.00	95,800.00	Se Adquiriran 2 Impresoras Multifuncionales
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	09C0 01 Secretaría de Administración y Finanzas
Periodo:	Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A21NR0280	Adquisición de un terreno ubicado en el Pueblo de San Miguel Topilejo, Alcaldía Tlalpan.	100%	0.00	1,714,923.27	1,714,923.27	1,714,923.27	1,714,923.27	1,714,923.27	1,714,923.27	3,429,846.54	Recursos para la adquisición a favor de la Ciudad de México, vía cesión de derechos posesorios, respecto de una fracción de terreno perteneciente al bien inmueble ubicado en Antiguo Camino a Cuernavaca número 19 provisional, Pueblo de San Miguel Topilejo, Alcaldía Tlalpan, dicha adquisición será destinada a la apertura de una vía pública que permita la conectividad con las vialidades de acceso al Hospital General de "Topilejo".







PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		09PESM Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A.21NR.0265	Adquisición de Extintores	100%	-	29,904.80	29,904.80	-	29,904.80	29,904.80	29,904.80	En el mes de agosto se adquirieron 30 nuevos extintores de polvo químico seco de los cuales 5 son de 4.5 kg, 20 de 6kg, 5 de 9kg y 2 extintores nuevos de CO2 DE 4.5 kg los cuales se encuentran en las oficinas que ocupa Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.
A.21NR.0279	Adquisición de equipo de computo y software	27.96%	-	2,079,106.74	581,218.46	1,497,888.28	581,218.46	581,218.46	2,079,106.74	En el mes de diciembre se adquirió licencia empresarial windows server 2019 y licencia de paquetería Microsoft Office para los equipos de computo que ocupa el personal de esta Entidad, al igual se adquirió servidor tipo 2 (Gabinete), el equipo de computo fue entregado en los últimos días de diciembre por lo que el pago esta en proceso.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		09PFCH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Período:		Período: Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21NR0571	Rehabilitación del "Corredor Arqueológico. Conmemoración del Quingentésimo Aniversario de la Toma de México Tenochtitlán"	87%	0.00	4,491,314.07	3,946,714.63	544,599.44	3,946,714.63	3,946,714.63	4,491,314.07	Llevar a cabo la rehabilitación del Corredor Arqueológico, como se describe a continuación: <ul style="list-style-type: none"> <li>Templo de Ehécatl. -construir una escalera de acceso a la zona descubierta para facilitar el desarrollo de los trabajos de recuperación de los vestigios generando además condiciones de seguridad que garanticen la integridad de los profesionales del PAU que se encargan de ello.</li> <li>Ventanas Arqueológicas sobre la calle República de Argentina. - trabajos de mantenimiento y rehabilitación a estas ventanas y del equipo de control de la humedad e iluminación de estas, a fin de asegurar su conservación y exhibición fomentando el conocimiento de la historia y el patrimonio cultural urbano del Centro Histórico.</li> <li>Reja perimetral sobre la calle de Justo Sierra en el Templo Mayor.-efectuar retiro de la reja existente y la construcción de una nueva reja perimetral que garantice la seguridad de las personas así como de la zona arqueológica.</li> </ul> Al cierre del tercer trimestre, se cuenta con un avance del 48.97% La ubicación geográfica de la obras citadas, para el Templo de Ehécatl es calle República de Guatemala 16, para Ventanas Arqueológicas es calle República de Argentina en el tramo comprendido de calle Luis González Obregón a calle República de Guatemala, para la Reja Perimetral en el Templo mayor es calle de Justo Sierra esquina con calle República de Argentina, todas ellas en la colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. El beneficio social que brindan estas obras al rehabilitar estos espacios es promover el conocimiento de la historia y del patrimonio cultural urbano del Centro Histórico, como parte de nuestra cultura, el cual estará al alcance de visitantes locales y extranjeros.
O21NR1150	Arreglo de Fachadas en Santa María la Redonda, República de Brasil y Barrio Lagunilla, segunda etapa	100%	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	Arreglo de Fachadas en Santa María la Redonda, República de Brasil y Barrio Lagunilla, segunda etapa", que consiste en llevar a cabo el Arreglo de 12 fachadas en 9 inmuebles





O21ML0029	Rehabilitación de la "Capilla de la Expiración", Segunda Etapa	50%	0.00	470,000.00	235,000.00	233,667.98	235,000.00	235,000.00	468,667.98	Rehabilitación de la "Capilla de la Expiración", Segunda Etapa, que consiste en realizar los trabajos de intervención en el inmueble que incluyen acciones de consolidación estructural de muros, retiro de construcciones contemporáneas en anexos de la capilla, reintegración de acabados e instalaciones afectadas por obras de reconstrucción en etapa previa.
O21ML0030	Reconstrucción del inmueble "Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística", Segunda Etapa	50%	0.00	2,050,000.00	1,025,000.00	1,024,996.49	1,025,000.00	1,025,000.00	2,049,996.49	Reconstrucción del inmueble "Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística", Segunda Etapa, que consiste en llevar a cabo la rehabilitación de dos inmuebles conocidos como el conjunto de la Sociedad Mexicana de Geografía e Historia que consisten en acciones de consolidación de muros, con cocido y sellado de grietas, remamposteo, fabricación de dentellones, inyección de grietas en muros, la reintegración de aplanados; reintegración de puertas, ventanas, instalaciones y acabados afectadas por el derrumbe y humedades, y trabajos necesarios para la vuelta a la operación de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.
O21ML0031	Rehabilitación Estructural de "Casa del Conde de Regla", Tercera Etapa	40%	0.00	10,400,000.00	4,160,000.00	6,227,669.35	4,160,000.00	4,160,000.00	10,387,669.35	Rehabilitación Estructural de "Casa del Conde de Regla", Tercera Etapa, que consiste en llevar a cabo trabajos con los que se consideran dar continuidad a la restructuración en el inmueble, y contemplan trabajos de liberación de entresijos en mal estado, reforzamiento estructural y consolidación de muros, la reintegración de nuevo sistema de entresijos, lo anterior a fin de mejorar la estabilidad estructural del inmueble .
O21ML0032	Rehabilitación Estructural de "Casa Talavera", Tercera Etapa	51%	0.00	2,500,000.00	1,250,000.00	1,190,719.90	1,250,000.00	1,250,000.00	2,440,719.90	Rehabilitación Estructural de "Casa Talavera", Tercera Etapa, que consiste en llevar a cabo trabajos que dan continuidad a las acciones previas para la estabilidad estructural del inmueble e incluyen acciones de apuntalamientos, consolidación estructural de muros con remamposteo de muros, colocación de dentellones, cocido y sellado de grietas, inyección de grietas; integración de sistemas de losas, tratamiento en vigas y entablados, tratamiento en vigas metálicas, y el tratamiento y restauración de vestigios en Zona de Museo de Sitio.



O21ML0033	Parroquia de San Pablo Apóstol (El Nuevo)	51%	0.00	1,133,387.86	566,693.93	541,693.60	566,693.93	566,693.93	1,108,387.53	Proyecto Parroquia de San Pablo Apóstol (El Nuevo)", que consiste en llevar a cabo acciones de consolidación en elementos arquitectónicos de la torre campanario, cupulín, tambor y pechinas, con la consolidación estructural mediante inyección en grietas, reintegración de juntas, aplanados e integración de capa impermeabilizante; consolidaciones en muros con cosido de grietas e inyección de las mismas y la reintegración de aplanados en muros.
O20ML0030	Rehabilitación Estructural de "Casa Talavera" (segunda etapa)	100%	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	-	Rehabilitación Estructural de "Casa Talavera" (segunda etapa) consiste en realizar los trabajos de obra consisten en reestructuración del edificio mediante consolidación de muros, inyección de muros, cosido de muros, restitución de aplanados y pintura de cal, es importante mencionar que se trata de un proyecto multianual en el ejercicio fiscal 2020 se tuvo un avance del 75% y para el ejercicio fiscal 2021 se tuvo un avance del 25% por lo que el avance total es del 100% al periodo que se reporta, el inmueble está ubicado en Talavera No.20, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ya que el inmueble alberga un centro cultural, operado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la población beneficiada es de 2778 personas. La ubicación geográfica de la obra es calle Talavera No. 20, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. El beneficio social que brinda esta obra al rehabilitar el inmueble como Centro Cultural operado por la Universidad Autónoma de la ciudad de México es ampliar el equipamiento educativo y cultural en el Centro Histórico de esta Ciudad.
O20ML0031	Rehabilitación Estructural de "Casa Conde de Regla" (segunda etapa)	100%	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	-	Rehabilitación Estructural de "Casa Conde de Regla" (segunda etapa) que consiste en llevar a cabo los trabajos de obra consisten en reestructuración del edificio mediante liberación de loza de entresijos, consolidación de muros, reintegración de entresijos, inyecciones en muros, tratamiento de vigas, metálicas, consolidación de escaleras y mantenimiento de azotea. Para la ejecución de los trabajos, debido a que fue contratado en el ejercicio 2020, se obtuvo una multianualidad siendo ejecutado el 65% del contrato en el ejercicio 2020 y durante el primer trimestre de este año se completó 35% restante, por lo que al mes de septiembre de este año el avance físico global es del 100%. Ya que el inmueble es operado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la población beneficiada es de 1,495 personas. La ubicación geográfica de la obra es calle República de El Salvador No. 59, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. El beneficio social que brinda esta obra al poner en funcionamiento el inmueble operado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México es ampliar el equipamiento educativo y cultural en el Centro Histórico de esta Ciudad.



O20ML0032	Reconstrucción del Inmueble "Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística"	100%	0.00	2,509,273.47	2,509,273.47	0.00	2,509,273.47	2,509,273.47	-	<p>Reconstrucción del Inmueble "Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística" que consiste en trabajos de limpieza de zona colapsada, liberación de entrepiso, liberación de muros, inyección de muros, cosido de muros, reintegración de losas de entrepiso y azotea, consolidación de escaleras, corrección de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, impermeabilizante de azoteas y muros colindantes. Los trabajos consisten en proyecto ejecutivo para intervención del inmueble, levantamientos altimétricos y planimétricos, registro de materiales de fabricas originales, registro de daños y deterioros, registros fotográficos, análisis estructural diseño de estrategias, metodos de tratamiento para la atención, protección de los elementos dañados; limpieza de zona colapsada, liberación de entrepiso, liberación de muros, inyección de muros, cosido de muros, reintegración de losas de entrepiso y azotea, consolidación de escaleras, corrección de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, impermeabilizante de azoteas y muros colindantes.</p> <p>Para la ejecución de los trabajos, debido a que fue contratado en el ejercicio 2020, se obtuvo una multianualidad siendo ejecutado el 60% del contrato en el ejercicio 2020 y durante el primer trimestre de este año se completo 40% restante, por lo que al mes de septiembre de este año el avance físico global es del 100%, ya que el inmueble es operado por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la población beneficiada es de 1,832 personas. La ubicación geográfica de la obra es calle Justo Sierra números 19 y 23, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. El beneficio social que brinda esta obra al rehabilitar el inmueble sede de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística es brindar a la población de la Ciudad de México y del País el amplio acervo documental que contiene esta sociedad que forma el equipamiento cultural en el Centro Histórico de esta Ciudad.</p>
O20ML0033	Rehabilitación Estructural del inmueble "Capilla de la Expiración"	100%	0.00	754,343.26	754,343.26	0.00	754,343.26	754,343.26	-	<p>Rehabilitación Estructural del inmueble "Capilla de la Expiración" que consiste en los trabajos de calas, estratigráficas en muros y bóvedas, desmantelamiento de zona de baños, liberación de aplanados, liberación de vigas de madera, consolidación de muros, inyección en muros, cosido de muros, reintegración de entrepiso, reintegración de enladrillados en bóvedas e impermeabilización. Para la ejecución de los trabajos, debido a que fue contratado en el ejercicio 2020, se obtuvo una multianualidad siendo ejecutado el 60% del contrato en el ejercicio 2020 y durante el primer trimestre de este año se completo 40% restante, por lo que al mes de septiembre de este año el avance físico global es del 100%, ya que el inmueble es operado pora actividades religiosas la población beneficiada es de 1,040 personas. La ubicación geográfica de la obra es calle Leandro Valle esquina con calle Belisario Domínguez s/n, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. El beneficio social que brinda esta obra al rehabilitar el inmueble religioso declarado monumento histórico representa la conservación del patrimonio construido en el Centro Histórico el cual pertenece al país, y contar con las condiciones que permitan llevar a cabo las actividades religiosas propias de la población local y de sus visitantes.</p>
<b>Total URG</b>			<b>0.00</b>	<b>29,933,318.66</b>	<b>20,072,025.29</b>	<b>9,763,346.76</b>	<b>20,072,025.29</b>	<b>20,072,025.29</b>	<b>24,446,755.32</b>	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		09PFRFC Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE)								
Período:		Enero - Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0123	Adquisición de etiquetadora y dobladora necesaria para el envío de avisos a acreditados de la cartera que administra el Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE)	100	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	Se adquirió la máquina dobladora mediante contrato pedido PC-003-003-2021, para continuar con los trabajos encomendados al Fideicomiso, así mismo se adquirió una Máquina Etiquetadora de Hojas para los avisos que emite el Fideicomiso formalizada bajo el contrato FIDERE-C001-2021
A21NR0124	Adquisición de software necesario para la operación de las diferentes áreas del Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE)	100	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	Se adquirió software Microsoft y Windows profesional para continuar con las actividades esenciales del Fideicomiso mediante contrato PC-006-006-2021
									-	
									-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	10C001 Secretaría de Movilidad
Período:	Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0167	Adquisición de Software	100.0	0.00	250,000.00	240,120.00	0.00	240,120.00	240,120.00	240,120.00	Al periodo, se han ejercidos los recursos del Proyecto de Inversión, con la adquisición de Software.
A21NR0204	Adquisición de mobiliario	100.0	0.00	543,634.00	543,634.00	0.00	543,634.00	543,634.00	543,634.00	Al periodo, se han ejercidos los recursos del Proyecto de Inversión, con la adquisición de Mobiliario.
A21NR0226	Adquisición de Megáfonos y botiquines	100.0	0.00	263,339.72	263,339.72	0.00	263,339.72	263,339.72	263,339.72	Al periodo, se han ejercidos los recursos del Proyecto de Inversión, con la adquisición de Megáfonos y Botiquines.
A21NR0274	Adquisición de Software	100.0	0.00	869,712.32	287,100.00	0.00	287,100.00	287,100.00	287,100.00	Al periodo, se han ejercidos los recursos del Proyecto de Inversión, con la adquisición de Software.
A21NR0445	Adquisición de Software	0.0	0.00	131,878.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Este proyecto no se ejecutó.
A21NR0507	Adquisición de megáfonos	100.0	0.00	59,392.00	59,392.00	0.00	59,392.00	59,392.00	59,392.00	Al periodo, se han ejercidos los recursos del Proyecto de Inversión, con la adquisición de Megáfonos.











PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	10PDMB METROBÚS
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A.21NR.0149	Adquisición de megáfonos con batería recargable y carpas con toldo de 4x4 para Metrobús	100%	-	28,350.40	28,350.40	-	28,350.40	28,350.40	28,350.40	28,350.40	Se implementó el uso de megáfonos, en todas las estaciones y terminales de las líneas de Metrobús, por motivo de la contingencia del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para orientar a las y los usuarios sobre las rutas alternas. De igual manera, se implementó en las Oficinas Administrativas ubicadas en Avenida Cuauhtémoc N° 16, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720 el uso de carpas para en reuniones de trabajo al aire libre, con la finalidad de evitar la propagación del virus SARS-CoV2.
A.21NR.0347	Adquisición de Toldo MaxAp para las estaciones de la Línea T (Tiáhuac-Atlatlilco) de Metrobús.	100%	-	107,010.00	107,010.00	-	107,010.00	107,010.00	107,010.00	107,010.00	Con motivo de la suspensión de actividades de la Línea 12 del Metro, derivado del siniestro ocurrido el pasado 3 de mayo del presente, Metrobús llevo a cabo la implementación de un corredor provisional de transporte de pasajeros, denominada Línea T, (Tiáhuac-Atlatlilco), por lo que se implementará la adquisición de toldos en los respectivos parabuses de cada estación, a efecto de garantizar la seguridad durante el ascenso y descenso de las y los usuarios, ante las inclemencias del tiempo.
Total URG				135,360.40	135,360.40	0.00	135,360.40	135,360.40	135,360.40	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

10PDM SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

Período:

Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A19ML0001	Adquisición de suministro e instalación de escaleras electromecánicas para las Líneas 3, 4, 7 y 9 del STC.	0%	67,500,000.00	67,500,000.00	0.00	67,500,000.00	0.00	0.00	67,500,000.00	(MULTIANUAL) Se realizó la adquisición de 24 escaleras electromecánicas en las estaciones Copilco, Viveros y Miguel Ángel Quevedo de la Línea 3, Santa Anita de la Línea 4, en las estaciones Mixcoac y Tacubaya de la Línea 7 y en la estación Tacubaya de la Línea 9 de la Red del STC.
A21NR0032	Adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización de terrenos y predios para ejecutar la obra de ampliación de la Línea 12.	2%	4,000,000.00	3,000,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	Se amplió la cobertura de la red del STC y su patrimonio, mediante la adquisición, expropiación o indemnización de 6 predios en las Alcaldía Tláhuac, Iztapalapa y Álvaro Obregón.
A21NR0178	Adquisición de equipos audiovisuales y mobiliario en sustitución de los equipos de PCC 1 para las áreas operativas del STC.	81%	0.00	913,795.80	737,945.60	168,896.00	737,945.60	737,945.60	906,841.60	Se realizó la adquisición equipo audiovisual y mobiliario en sustitución de los equipos de PCC 1 para el restablecimiento en el menor tiempo posible la operación del Puesto Central de Control 1 del STC.
A21NR0337	Adquisición de herramientas y equipos para la conexión de informaciones de control entre el mando centralizado y alta tensión en sustitución de los equipos de PCC 1 del STC.	0%	0.00	1,211,482.00	0.00	84,494.26	0.00	0.00	84,494.26	Se realizó la adquisición de fuentes de alimentación de entradas 120/240 y 100/240 para la conexión de informaciones de control entre el mando centralizado y alta tensión en sustitución de los equipos de PCC 1 para las áreas operativas del STC.
A21NR0491	Adquisición, expropiación e indemnización de terrenos y predios para ejecutar la obra de ampliación de la Línea 12 del tramo Mixcoac-Observatorio.	0%	0.00	225,000,000.00	0.00	225,000,000.00	0.00	0.00	225,000,000.00	Se llevará a cabo los procesos de adjudicación, expropiación de predios, y/o indemnización para realizar la obra civil que se derivó de la construcción de la Línea 12 en el tramo de Mixcoac a Observatorio.
O10ML0001	Proyecto para la Prestación de Servicios de Trenes para la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.	100%	1,926,292,500.00	1,535,537,892.83	1,535,537,892.83	0.00	1,535,537,892.83	1,535,537,892.83	1,535,537,892.83	(MULTIANUAL) Prestación de Servicio de Trenes, para la Línea 12, dando seguimiento al desarrollo del diseño, fabricación y mantenimiento de relativo a 30 trenes férreos, sin embargo a partir de que la trabe colapso en la noche del 3 de mayo en el paso elevado entre las estaciones de olivos y Tezonco, esta prestación se encuentra suspendida.
O21ML0002	Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo denominado "Modernización Integral de Trenes, Sistema de Control y Vías de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	0%	95,222,981.00	95,222,981.00	0.00	95,222,981.00	0.00	0.00	95,222,981.00	(MULTIANUAL) Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo que consiste en (i) el Servicio de Vías, (ii) el Servicio de Trenes NM16, (iii) el Servicio de Trenes Nuevos y (iv) el Servicio del Sistema de Control, a fin de lograr el Intervalo Esperado y que la Línea 1 cumpla los Indicadores de Desempeño, durante la Etapa que corresponda.
O21ML0025	Obras para la Instalación Emergente del Sistema de Protección Contra Incendios en la Zona de Transformadores del Puesto Central de Control I y II del STC.	0%	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	(MULTIANUAL) Se realizarán obras para la instalación y modernización del sistema de protección contra incendios, que permitirán prevenir, controlar, y extinguir los posibles incendios que se puedan originar dentro de las instalaciones del STC, como detectores de humo, aspersores, tuberías, etc., así como realizar obras de adecuación civil, habilitación de espacios y habilitación de escaleras d emergencia en el PCCII.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

10PDM SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

Período:

Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21ML0028	Obra civil en el C5 de la Ciudad de México, que permitan la instalación de los equipos del Puesto Central de Control I, del Sistema de Transporte Colectivo.	0%	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	(MULTIANUAL) Se llevará a cabo obras civil que permita la instalación del PCC del STC en las instalaciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5)
O21NR0093	"Obras de Renovación de Infraestructura en Estaciones de las Líneas de la Red del STC".	74%	73,054,996.00	73,054,996.00	53,791,207.49	18,335,336.01	53,791,207.49	53,791,207.49	72,126,543.50	Se realizaron obras para reforzamiento de muro del cajón estructural en la Línea A, en el intertramo de la estación Santa Marta los Reyes.
O21NR0508	Modernización de la Subestación de Buen Tono y Subestaciones Rectificadoras de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	100%	0.00	1,737,010,934.46	1,737,010,934.43	0.00	1,737,010,934.43	1,737,010,934.43	1,737,010,934.43	Se realizó convenio de colaboración con la empresa CFE Distribución la cual se encuentra a la fecha en proceso para que ejecuten los trabajos de obras de construcción de la subestación eléctrica Buen Tono la cual permitirá la ampliación de cableado hacia las subestaciones Jamaica y Kilometro Cero, líneas de transmisión subterráneas en 230KV y la subestación PCC 230 KV; así como las obras de construcción de la infraestructura civil de la subestación puesto de control emergente, que a su vez podrá poner en servicio el equipo eléctrico e infraestructura civil y electromecánica de los suministros de conductores, suministros de tablero aislado, suministros de conectadores para red subterránea, servicios de diseño, conexión y puesta de operación del transformador de potencia.
O21NR0576	Obras para la rehabilitación de escaleras de Línea 8 del Sistema de transporte Colectivo.	100%	0.00	461,744.00	461,678.71	0.29	461,678.71	461,678.71	461,679.00	Se realizaron obras de rehabilitación de escaleras de acceso de la Estación Constitución de 1917 de la Línea 8 del STC consistentes en la demolición de elementos de concreto desgastados, retiro de huellas y descansos de las escaleras; colocación de concreto, huellas y descansos nuevos; colocación de mármol gris Santo Tomás, armado de acero de refuerzo y aplicación de pintura de esmalte alquídico en superficies metálicas lisas en escaleras.
O21NR1407	Obras de remodelación y adecuación de espacios en los edificios de la estación Juárez del S.T.C.	0%	0.00	8,000,000.00	0.00	7,918,884.78	0.00	0.00	7,918,884.78	Se realizaron trabajos de obra civil necesarias para contar con el espacio e instalaciones adecuadas para que el personal técnico y administrativo de dicha Gerencia, desarrolle sus funciones.
<b>Total URG</b>			2,166,070,477.00	3,761,913,826.09	3,327,587,659.06	429,230,592.34	3,327,587,659.06	3,327,587,659.06	3,756,818,251.40	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		10PDTE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Periodo:		Enero - Diciembre 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A.21NR.0223	Adquisición de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo la adquisición de extintores, por lo que se realizó la reducción líquida para atender las disposiciones de la Circular No. SAF/SE/007/2021 relativa al Cierre del Ejercicio Presupuestal 2021.
A.21NR.0224	Adquisición de Detectores de Fuego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo la adquisición de detectores de fuego, por lo que se realizó la reducción líquida para atender las disposiciones de la Circular No. SAF/SE/007/2021 relativa al Cierre del Ejercicio Presupuestal 2021.
A.21NR.0225	Adquisición de Megáfonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo la adquisición de megáfonos, por lo que se realizó la reducción líquida para atender las disposiciones de la Circular No. SAF/SE/007/2021 relativa al Cierre del Ejercicio Presupuestal 2021.
A.21NR.0324	Adquisición de Licencias de Software Informático	0.00	0.00	260,000.00	0.00	118,192.40	0.00	0.00	0.00	118,192.40	El Organismo se adhirió a la compra consolidada para la adquisición de 443 licencias de software antivirus y está pendiente la facturación. El disponible corresponde a licencias de Windows cuya licitación se declaró desierta.
A.21NR.0325	Adquisición de un Servidor	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo la adquisición del Servidor.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

11C001 Secretaría de Seguridad Ciudadana

Período:

Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0148	Adquisición del Licenciamiento de Software Antivirus	100.0	-	3,599,563.87	615,861.40	2,606,547.42	615,861.40	615,861.40	3,222,408.82	Para mantener un buen nivel de servicio, se requiere la renovación de las licencias utilizadas para evitar que los equipos de cómputo que consultan o alimentan la información de las bases de datos del IPH y del RNPS sean dañados por virus, impidiendo o degradando el uso del equipo y del soporte técnico requerido.
A21NR0179	Adquisición de Equipo de Radiocomunicación	100.0	-	55,459,966.21	55,459,600.00	-	55,459,600.00	55,459,600.00	55,459,600.00	Contar con el equipo de radiocomunicación TETRA permitirá recopilar, analizar y procesar información relacionada con hechos delictivos asistiendo a las diversas áreas operativas con las facilidades tecnológicas para interactuar con las soluciones de comunicación, explotando el uso y manejo de la información a través de herramientas de radiocomunicación.
A21NR0299	Adquisición de Equipo de Cómputo, Radios y Vehículos para la Secretaría de Seguridad Ciudadana.	100.0	-	41,379,269.15	41,379,268.50	0.65	41,379,268.50	41,379,268.50	41,379,269.15	Es necesario dotar al personal del equipamiento de uso informático, asimismo equipo de Radiocomunicación TETRA permitirá recopilar, analizar y procesar información relacionada con hechos delictivos asistiendo a las diversas áreas operativas con las facilidades tecnológicas para interactuar con las soluciones de comunicación, explotando el uso y manejo de la información a través de herramientas de radiocomunicación y vehículos con la finalidad de garantizar los niveles de seguridad que demanda la ciudadanía.
A21NR0371	Adquisición de Mobiliario de Oficina para la Secretaría de Seguridad Ciudadana	100.0	-	11,462,551.89	11,285,854.60	176,697.29	11,285,854.60	11,285,854.60	11,462,551.89	Mobiliario de oficina necesario para llevar a cabo la capacitación presencial y en línea del personal adscrito a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, que realiza trabajos de gabinete, búsqueda, investigación y seguimiento en materia de Seguridad Pública, con la finalidad de mantener orden y control de la documentación y denuncias de la población, asimismo es necesario contar con equipo de seguridad en condiciones de funcionalidad que permita a los elementos operativos llevar a cabo eficazmente sus labores encomendadas, para el fortalecimiento de la seguridad pública.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

11C001 Secretaría de Seguridad Ciudadana

Período:

Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0461	Adquisición de mobiliario por Donativo para las oficinas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	100.0	-	107,778.65	107,778.65	-	107,778.65	107,778.65	107,778.65	Mobiliario de oficina necesario para el personal adscrito a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, con la finalidad de mantener orden y control de la documentación que se genera en los trabajos de gabinete, búsqueda, investigación y seguimiento en materia de Seguridad Pública.
A21NR0533	Adquisición de Equipo Informatico, Equipo Administrativo y Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio para Centros de Desarrollo Infantil en la Secretaría de Seguridad Ciudadana.	100.0	-	1,416,813.94	507,893.60	908,920.34	507,893.60	507,893.60	1,416,813.94	Adquisición de equipo informático, equipo administrativo y equipo e Instrumental médico y de laboratorio para Centros de Desarrollo Infantil en la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
O21NR0519	Construcción y Mejoramiento de Unidades de Protección Ciudadana	28.9	-	37,656,442.83	10,893,370.73	24,889,239.90	10,893,370.73	10,893,370.73	35,782,610.63	El objetivo del presente Proyecto es que la Secretaría de Seguridad Pública tenga la capacidad de proporcionar bienes inmuebles, edificios administrativos, así como las instalaciones y equipos especiales a sus elementos operativos, con la finalidad de atender los requerimientos que la población demanda en materia de Seguridad Pública y dignificar las instalaciones del personal.
<b>Total URG</b>			-	<b>151,082,386.54</b>	<b>120,249,627.48</b>	<b>28,581,405.60</b>	<b>120,249,627.48</b>	<b>120,249,627.48</b>	<b>148,831,033.08</b>	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	11CD01 Universidad de la Policía
Período:	Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
										-	
A21NR0191	Adquisición de literas y lockers de uso rudo para los dormitorios de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México.	100%	0.00	1,540,414.11	1,540,414.11	0.00	1,540,414.11	1,540,414.11	0.00	Se realizó el pago por la totalidad del contrato por la adquisición de literas tamaño individual y lockers para los 5 dormitorios con los que cuenta esta Universidad de la Policía de la Ciudad de México. Con la finalidad sustituir las que se encuentran deterioradas por el uso y el paso del tiempo; lo cual brindará las comodidades necesarias al personal de cadetes que se capacita en el curso básico de formación policial y personal operativo y administrativo adscrito a esta universidad, que realiza actividades de supervisión, los cuales pernoctan en las instalaciones de esta Universidad.	
A21NR0258	Adquisición de calentadores industriales de agua, para las regaderas de la zona de la alberca en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México.	100%	0.00	236,500.00	236,500.00	0.00	236,500.00	236,500.00	0.00	Se realizó el pago por la totalidad del contrato por la adquisición de calentadores industriales para agua para esta Universidad de la Policía de la Ciudad de México. Es con la finalidad de proveer de agua caliente en las regaderas que se encuentran en la zona de la alberca de esta Universidad para la higiene después de las prácticas y actividades físicas realizadas, sin necesidad de trasladarse a otras regaderas ubicadas en esta Universidad, lo cual también ayudará en disminuir los riesgos de enfermedades respiratorias al personal de cadetes, personal operativo y administrativo de esta Universidad.	
										-	
										-	
										-	
										-	







PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		13C001 Secretaría de la Contraloría General								
Periodo:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A21NR0126	Adquisición de Licencia de Uso de Programa de Cómputo Antivirus	100.0	0.00	125,396.00	125,396.00	0.00	125,396.00	125,396.00	125,396.00	Se encuentra adjudicado y entregado.
A21NR0128	Adquisición de Diversos Equipos para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	0.0	0.00	15,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se suspendió el proceso de adjudicación.
A21NR0129	Adquisición de Diversos Equipo de Laboratorio para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	90.0	0.00	136,037.88	0.00	89,900.00	0.00	0.00	89,900.00	Se encuentra adjudicado. En proceso de revisión.
A21NR0130	Adquisición de básculas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	0.0	0.00	48,255.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se suspendió el proceso de adjudicación.
A21NR0131	Adquisición de Minisplit para la Dirección General de Coordinación de Organos Internos de Control en Alcaldías	0.0	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El área requiriente ya no quiere el bien, así que se suspendió el procedimiento.
A21NR0132	Adquisición de Equipo de Cómputo para la Dirección General de Contraloría Ciudadana	90.0	0.00	85,161.00	0.00	81,026.00	0.00	0.00	81,026.00	Se encuentra adjudicado. En proceso de revisión.
A21NR0133	Adquisición de Proyector para la Dirección General de Contraloría Ciudadana	90.0	0.00	33,176.00	0.00	31,679.60	0.00	0.00	31,679.60	Se encuentra adjudicado. En proceso de revisión.
A21NR0134	Adquisición de Equipo de Cómputo para la Dirección General de Coordinación de Organos Internos de Control en Alcaldías	100.0	0.00	246,648.00	46,459.53	0.00	46,459.53	46,459.53	46,459.53	Se encuentra adjudicado y entregado.
A21NR0135	Adquisición de Vehículos para las diferentes Áreas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	0.0	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El procedimiento de adjudicación mediante Licitación Pública, no realizó, debido a que el procedimiento de enajenación de los vehículos a sustituir se concluyó posterior al periodo en que se podía registrar compromisos.
A21NR0136	Adquisición de Equipo de Cómputo para la Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental	100.0	0.00	292,978.00	290,324.80	0.00	290,324.80	290,324.80	290,324.80	Se encuentra adjudicado y entregado.
A21NR0137	Adquisición de Software para las diferentes Áreas Operativas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	100.0	0.00	607,250.00	112,199.32	0.00	112,199.32	112,199.32	112,199.32	Se encuentra adjudicado y entregado.
Total URG			0.00	5,826,089.46	574,379.65	202,605.60	574,379.65	574,379.65	776,985.25	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		19 J0 00 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México							
Período:		Enero-Diciembre 2021							
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN (3)	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (4)	AVANCE FÍSICO % (5)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) (6)					DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS (7)	
			APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
	Mejoramiento en el segundo nivel con superficie de 1,115 m <sup>2</sup> en los Juzgados de Ejecución de Sanciones en el Reclusorio Preventivo Norte	-	14,500,000.00	12,500,000.00	2,498,168.88	10,001,831.12	10,001,831.12	10,001,831.12	<p>NOTA 1: Mediante oficio No. SC/SDI/000776/2021; se comunicó la aprobación del Comité Interinstitucional del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del D.F. el cofinanciamiento por 10.0 MDP provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública "FASP" y el 2.5 MDP de aportación local al Proyecto Mejoramiento en el segundo nivel con superficie de 1,115 m<sup>2</sup> en los Juzgados de Ejecución de Sanciones en el Reclusorio Preventivo Norte.</p> <p>Al respecto, se precisa que la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX mediante oficio No. SAF/0513/2020 etiquetó 12.0 MDP para el FASP, debiendo ser 10.0 MDP; lo que conllevó a la aplicación de una reducción líquida de 2.0 MDP a través de la afectación C 19 J0 00 1235, de fecha 12 de marzo del 2021, emitida por el sistema SAP-GRP de la citada Secretaría, del fondo 25P510 "ETIQUETADO-RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP)-2021-ORIGINAL DE LA URG".</p>
									<p>Nota Aclaratoria 2. A través de las afectaciones presupuestarias números A 19 J0 00 4972 y A 19 J0 00 4973 de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, se realizó la reclasificación de la clave funcional y el tipo de gasto de los \$2,500,000.00 y de los \$10,000,000.00, respectivamente; aprobados por oficio número SAF/SE/DGPPCEG/2505/2021 emitido por la Dirección General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto de la CDMX:</p> <p>Se apertura la clasificación funcional:                      Finalidad: 1 Gobierno                      Función: 7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior                      Subfunción: 4 Sistema Nacional de Seguridad Pública                      Tipo De Gasto: Inversión</p> <p>Es importante mencionar, que mediante los oficios números DERF/DPP/0026/2021, DERF/DPP/0027/2021, y DERF/0468/2021, esta Casa de Justicia, realizó las gestiones ante la citada Dirección General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto de la CDMX para dicha reclasificación.</p>
									<p>Nota Aclaratoria 3. Asimismo, se destaca que el Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2021 y el Anexo Técnico Único 201, fueron formalizados durante el primer trimestre del 2021. Por lo que hace a la Opinión Favorable otorgada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la integración y envío del Expediente Técnico 2021, durante el segundo trimestre del 2021.</p>
	TOTAL TSJCDMX		14,500,000.00	12,500,000.00	2,498,168.88	10,001,831.12	10,001,831.12	10,001,831.12	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	25C001 CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES
Periodo:	Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A21NR0528	Adquisición de switch de red 8 puertos para la dirección ejecutiva de justicia cívica adscrita a la consejería jurídica y de servicios legales.	0%	0.00	40,386.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de 70 switch de red de 8 puertos para la dirección ejecutiva de justicia cívica con las siguientes características: 8 puertos de negociación automática gigabit ethernet 10/100/1000 mbps compatible con auto mdi / mdix, rj45- cat 5, cat 5e, cat 6e, control de flujo ieee802.3 / ieee802.3u / ieee802.3x / plug and play , indicadores led, entrada de alimentación: 5 v a wswitch y alimentación: 100 a 240 v - 50 a 60 hz 0, 3a, no administrable.
A21NR0534	Adquisición de bienes informáticos para la Dirección General de Registro Civil	0%	0.00	1,536,150.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de (55) computadoras de escritorio, procesador intel core i7-10700(8-core,16MB Cache, 2.9GHz to 4.8GHz, 65W) memoria de 16GB 1x16GB, DDR4 non ECC memory.; (55) Reguladores de voltaje regulador; 2500 VA, 2000 W, contactos de salida 6, voltaje de entrada 95-145 VCA, voltaje de salida 120 VCA ± 10%, pico máximo de amperaje 18.5 A.; (55) Impresoras resolución max: 1200 X 1200 dpi, impresión a doble cara velocidad b/n:42 ppm.
A21NR0570	Aquisición de bienes informáticos para la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y Comercio.	0%	0.00	944,191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de 40 Switch administrable de 24 puertos. Puertos de conmutación RJ-45. Tipo de interruptor: Gestionado. Adquisición de 12 No-Break de 2 KVA. Voltajes nominales de entrada soportado: 120V CA. Capacidad de salida voltios amperios (VA) 2000VA. Capacidad de salida Watts: 1600 W. Salida Nominal de Voltaje 100; 110V; 115V; 120V; 127 V.
A21NR0574	Adquisición de licencias informáticas para la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y Comercio.	0%	0.00	806,989.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de (2) licencias de 16 núcleos, edición: Windows Server 2019 Datacenter. Adquisición de (2) licencias de 4 núcleos, edición: Windows Server 2019 Datacenter. Adquisición de (2) licencias de 4 núcleos edición: SQL Server 2019.
A21NR0596	Adquisición de Computadoras de Escritorio para la Dirección General de Servicios Legales.	0%	0.00	454,223.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de 16 computadoras de escritorio "Z1 Entry TWR G6 Procesador Core i5-10500 (3.1GHz, 6cores, 65W), Memoria RAM de 16 GB (1x16) DDR4 2666, Disco duro SSD 512G M.2 2280 PCIe NVMe TLC, No Included ODD, Tarjeta de video GFX AMD Rdn RX 550X 4GB DP+HDMI, Lector de Tarjetas SD 4 Card Reader, OST WINDOWS 10 Home6 PLS, Garantía de 3 años 3/3/3 TWR LTNA. y Adquisición de 16 EliteDisplay E22 G4 IPS-LED 22"(Área Visible 21.5" 1920x1080, Panel IPS 3 lados micro-edge, 100 Vesa Montaje con B300 Opcional; 1 VGA, 1 DisplayPort TM 1.2; HDMI 1.4; 4 puertos USB-A 3.2 Gen 1. Ajuste de Altura Pivot Rotate, Fuente de Poder Interna cable incluido, consumo típico de 23W, Cables HDMI, DP, USB B, Certificación NOM, Energy Star, TCO, TUV y Low Blue Hardware (HP Eye Ease) Wty 3yr, Software HP Display Center, empaque 100% reciclado.
										-
										-
										-
										-



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	26C001 Secretaría de Salud
Período:	Enero - Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A21NR0382	Adquisición de equipo e instrumental médico, de laboratorio y mobiliario médico para la Clínica Especializada de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.	51%	-	4,968,051.07	-	-	-	-	-	-	Durante el periodo comprendido entre el día 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021, en las instalaciones de la Unidad de Salud Integral para personas Trans, con domicilio en Av. Manuel Carpio esq. Plan de San Luis s/n, Col. Plutarco Elias Calles, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11350, CDMX, se llevan a cabo diversas entregas de los bienes adquiridos, correspondientes al 51% del total requerido mediante proyecto de inversión, dando cumplimiento a los procedimientos establecidos en dicha adquisición.
A21NR0588	Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio para atención de emergencia sanitaria COVID-19.	100%	-	173,536.00	-	173,536.00	-	-	-	173,536.00	Durante el mes de diciembre 2021, se lleva a cabo la entrega de 34 camas con porta suero incluido en el Hospital General Ajusco Medio, el cuál atiende pacientes afectados por el virus SARS CoV-2 (COVID-19)
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
	<b>Total URG</b>		<b>0.00</b>	<b>5,141,587.07</b>	<b>0.00</b>	<b>173,536.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,536.00</b>		
											-
											-



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		26CD01 AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0162	Adquisición de equipo multifuncional marca Kyocera modelo ECOSYS M3655idn	100	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	Adquisición de 3 Equipos Multifuncional marca Kyocera Modelo ECOSYS M3655idn, monocromo A4, velocidad (ppm): hasta 55 ppm. Velocidad de impresión en dúplex: 39.5 ppm. Capacidad de entrada: Bypass de 100 hojas, 60-220 g/m <sup>2</sup> , A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, Folio, personalizado (70 x 148 - 216 x 356 mm); Depósito universal de 500 hojas, 60-120 g/m <sup>2</sup> , A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, Folio, personalizado (105 x 148 - 216 x 356 mm).
A21NR0566	Adquisición de Cámara fotográfica, software Microsoft y antivirus para servidor.	100	0.00	52,796.00	50,215.30	0.00	50,215.30	50,215.30	50,215.30	Adquisición de una licencia software Microsoft 365 Familia HOGAR; 24 licencias de antivirus para servidor Kaspersky Endpoint Security for Business Select y 1 Cámara fotográfica El tamaño de la matriz 4.96 mm x 3.72 mm. Es importante mencionar que la diferencia entre el presupuesto modificado respecto del ejercido se debe a que hubo una economía en la adquisición de software.
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		26PDSP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A21NR0205	Adquisición de mobiliario, equipo informático y eléctrico para su distribución en los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.	0%	0.00	9,718,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	En este proyecto es indispensable la adquisición del Mobiliario, Equipo Informático y eléctrico, cuya finalidad principal es cubrir las necesidades requeridas por falta de equipamiento, esto nos permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. Sin embargo, se encuentran en proceso la facturación de los bienes y el compromiso en el Sistema (SAP-GRP) correspondientes a este proyecto.
A21NR0218	Adquisición de equipo audiovisual y mobiliario para su distribución en los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.	0%	0.00	705,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Es indispensable la adquisición del Equipo Audiovisual y Mobiliario solicitado por la Dirección de Promoción de la Salud para oficinas centrales, debido a que el mobiliario en el que actualmente labora el personal se encuentra en condiciones deplorables, la finalidad principal es cumplir con las distintas actividades administrativas diarias de los trabajadores y los equipos audiovisuales se requieren para diversas campañas que llevan a cabo las áreas de promoción de la salud en las Jurisdicciones Sanitarias de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. Sin embargo, se encuentra en proceso la facturación y el compromiso de este proyecto.
A21NR0219	Adquisición de equipo médico para su distribución en los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.	100%	0.00	321,000.00	320,624.00	0.00	320,624.00	320,624.00	320,624.00	Se adquirieron 10 estuches de diagnóstico básico consta de otoscopio con iluminación espéculos reusables en diferentes tamaños oftalmoscopio con iluminación con selecto,10 plantoscopios tubo cuadrado acabado en cromado cristal superior entrapañó móvil con espejo,10 baumanómetros infantiles circunferencia mínima de brazaletes aleación en aluminio con válvula de alivio,10 estetoscopios pediátricos tipo campana doble cara manguera reforzada con dos partes de olivas suaves diafragma de remplazo,110 termómetros infrarrojos digitales,110 oxímetros de pulso pantalla led apagado automático de lectura rápida. Así mismo el importe del contrato fue menor a lo programado anual por lo que se presentó una economía en este proyecto.
A21NR0276	Adquisición de mobiliario, equipo informático y equipo de comunicación para los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.	19%	0.00	2,008,430.91	390,090.98	0.00	390,090.98	390,090.98	390,090.98	Se adquirió mobiliario y equipo informático y equipo de comunicaciones para este Organismo Descentralizado.
A21NR0277	Adquisición de equipo médico e instrumental de laboratorio, vehículo unidad móvil destinado a servidores públicos y servicios administrativos y equipo audiovisual para los SSPCDMX	0%	0.00	5,862,190.20	0.00	0.00	0.00	-	-	En este proyecto es indispensable la adquisición de equipo médico y vehículo unidad móvil medica destinado para servicios públicos y servicios administrativos para satisfacer las necesidades básicas que permitan coadyuvar a las necesidades de equipamiento en Clínicas y Centros de Salud en los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. Sin embargo, se encuentran en proceso la facturación de los bienes correspondientes a este proyecto.
A21NR0352	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y Audiovisual para el Centro de Medicina Integrativa de la Jurisdicción Sanitaria Miguel Hidalgo.	46%	0.00	1,567,893.12	726,842.08	0.00	726,842.08	726,842.08	726,842.08	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y Audiovisual para el Centro de Medicina Integrativa de la Jurisdicción Sanitaria Miguel Hidalgo.
A21NR0353	Adquisición de equipo médico, de laboratorio e informático para el Centro de medicina Integrativa de la Jurisdicción Sanitaria Miguel Hidalgo.	55%	0.00	3,912,641.72	2,154,391.44	0.00	2,154,391.44	2,154,391.44	2,154,391.44	Adquisición de equipo médico, de laboratorio e informático para el Centro de medicina Integrativa de la Jurisdicción Sanitaria Miguel Hidalgo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	26PDSP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0355	Adquisición de equipo médico de laboratorio e informático para el Centro Especializado Transgénero de la Jurisdicción Sanitaria Miguel Hidalgo.	100%	0.00	3,712,000.00	3,712,000.00	0.00	3,712,000.00	3,712,000.00	3,712,000.00	Se adquirió equipo de Rayos X unidad radiográfica de 500, accesorios para protección radiológica Formato de Liberación.
A21NR0356	Adquisición de equipo industrial para el centro de medicina integrativa de la Jurisdicción Sanitaria Miguel Hidalgo.	100%	0.00	13,804.00	13,804.00	0.00	13,804.00	13,804.00	13,804.00	Adquisición de equipo industrial para el centro de medicina integrativa de la Jurisdicción Sanitaria Miguel Hidalgo.
A21NR0375	Adquisición de equipo informático para su distribución en las Unidades de Especialidades Médicas - Centros de Atención Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA) de los SSPCDMX.	0%	0.00	799,461.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Es indispensable la adquisición del Equipo Informático, cuya finalidad principal es cubrir las necesidades requeridas por falta de equipamiento, contar con los bienes nos permitirá alcanzar las metas que se tienen encomendadas para el buen funcionamiento de las diversas actividades del personal en las Unidades de Especialidades Médicas - Centros de Atención Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA), esto nos permitirá brindar un Servicio de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. Sin embargo, se encuentra en proceso la facturación y el Compromiso en el Sistema (SAP-GRP).
A21NR0385	Adquisición de equipo de comunicación para el Centro de medicina Integrativa de la Jurisdicción Sanitaria Miguel Hidalgo.	100%	0.00	13,224.00	13,224.00	0.00	13,224.00	13,224.00	13,224.00	Adquisición de equipo de comunicación para el Centro de medicina Integrativa de la Jurisdicción Sanitaria Miguel Hidalgo.
A21NR0508	Adquisición de equipo administrativo, eléctrico, educacional y recreativo para los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.	0%	0.00	196,627.84	0.00	0.00	0.00	-	-	Es indispensable la adquisición del Equipo Administrativo, Eléctrico, Educacional y Recreativo, para satisfacer las necesidades básicas que permitan coadyuvar a la realización eficaz y eficiente de los Programas: Monitoreo y Cáncer, cuya finalidad principal es cubrir las necesidades requeridas por falta de equipamiento en los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. Sin embargo, se encuentra en proceso la facturación de este proyecto.
A21NR0579	Equipo Médico para su distribución en los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.	0%	0.00	7,952,046.94	0.00	7,952,046.94	0.00	-	7,952,046.94	Es indispensable contar con el Equipo Médico para su distribución, cuya finalidad principal es cubrir las necesidades requeridas por falta de equipamiento, esto nos permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. En este proyecto el movimiento se verá reflejado como pasivo circulante.











PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		33C001 SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0262	Adquisición de 4 equipos de cómputo	0.5	0.00	250,000.00	0.00	240,133.92	240,133.92	0.00	240,133.92	Adquisición de 4 equipos de cómputo para la Dirección Ejecutiva de Estudios del Trabajo, toda vez que entre sus objetivos se encuentra el promover la investigación sobre la problemática laboral en la Ciudad de México y elaborar diagnósticos, análisis y estudios en la materia, que contribuyan a la formulación de la política laboral en la Ciudad de México, para ello requiere equipos de cómputo adecuados para almacenar y analizar grandes volúmenes de datos.  Dicha adquisición se realizó de manera centralizada, por lo que el registro correspondiente respecto al ejercido se llevará a cabo por parte de la Dirección General de Recursos Materiales.
A21NR0263	Adquisición de Licencias de Software de Antivirus	0.5	0.00	388,000.00	202,768.00	0.00	202,768.00	202,768.00	202,768.00	Adquisición de 760 licencias de antivirus Kaspersky en su última versión compatible con Windows, para su instalación en los equipos informáticos con los que cuenta esta Secretaría de Fomento y Trabajo al Empleo y proteger así los mismos de virus, a fin de que las actividades de los servidores públicos puedan desarrollarse sin contratiempo.  Dicha adquisición se realizó de manera centralizada.
<b>TOTAL UR</b>			<b>0.00</b>	<b>638,000.00</b>	<b>202,768.00</b>	<b>240,133.92</b>	<b>442,901.92</b>	<b>202,768.00</b>	<b>442,901.92</b>	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	Período: Enero - Diciembre 2021 "cifras preliminares"

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A.21NR.0033	Adquisición de Equipo Terrestre para Servicios y Programas Públicos	83	150,000,000.00	150,000,000.00	124,300,199.90	25,549,000.00	149,849,199.90	124,300,199.90	149,849,199.90	se llevo a cabo la adquisición de unidades vehiculares multipropósito con sistema de extinción de incendio, en virtud de que en la operación se ha observado que la atención en primera respuesta de la gran mayoría de servicios puede ser solventado con una unidad ligera, potente, que cuente con un sistema de extinción de incendios confiable y eficaz, así como la compra de vehículos con manipulador MTx 1840, para la atención de diversas conflagraciones y de vehículos tipo cisterna con capacidad de 5 y 10 mil litros de agua y bomba independiente de aplicación necesarias para la extinción de incendio, serán entregadas de acuerdo al calendario establecido en el contrato formalizado.
A.21NR.0050	Adquisición de Software	0	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se declaro desierta el proceso de compra de software.
A.21NR.0436	Adquisición de camioneta pick up de primera respuesta	0	0.0	665,190.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-	derivado a los tiempos establecidos para llevar a cabo la invitación restringida, no se llevo a cabo la adquisición de un vehículo de uso rudo tipo pick up, doble cabina para ser utilizado como unidad de primera respuesta en diversos servicios en los que se requiere una reacción rápida o de avanzada para el despliegue de mayores recursos, este vehículo cubrirá servicios varios como fugas de gas, caída de árboles, cables, inundaciones y encharcamientos, derrames, fugas, rescates a baja altura, recuperaciones, etc. Así como un vehículo complementario de emergencia para el traslado de materiales y equipo.
									-	
									-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		36C001 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A21NR0170	Adquisición de instrumentos y equipo de laboratorio	0	0.00	34,200.06	0.00	0.00	0.00	-	-	Con el objetivo de contar con los bienes y productos necesarios para apoyar los operativos de vacunación Covid en la Ciudad de México y en atención a la solicitud del Gobierno de la Ciudad de México para el apoyo en operativos de vacunación referentes a la pandemia de Covid-19, se realizaron los trámites para la adquisición de: 2 congeladores bajo cero horizontales medidas externas frente 188 cm, fondo 79.1 cm, altura 86.3 cm, medidas internas: Frente 175.3 cm, Fondo 60.9 cm, altura 73.5 cm, que mantenga un rango de temperatura de -18 a -24 grados centígrados, 10 termómetros digitales para interiores y exteriores, 1 Termómetro Taylor 1710 interior y exterior con un Rango de temperatura de 70 a 40 grados centígrados con medición en pantalla de temperatura ambiente e interna con reloj y medidor de humedad.
A21NR0229	Adquisición de congeladores bajo cero.	100	0.00	28,859.98	28,859.98	0.00	28,859.98	28,859.98	28,859.98	Con el objetivo de contar con los bienes y productos necesarios para apoyar los operativos de vacunación Covid en la Ciudad de México y atender la solicitud del Gobierno de la Ciudad de México para el apoyo en operativos de vacunación referentes a la pandemia de Covid-19, se adquirieron 2 congeladores bajo cero horizontal, con un rango de temperatura de -18°C a -24°C; capacidad en volumen de 643 litros, dimensiones externas de: 188 cm frente, 79.1 cm fondo y 86.3 cm altura, dimensiones internas de: 175.3 cm frente, 60.9 cm fondo y 73.5 cm altura; que contenga desagüe interior, puerta sólida con jaladera embutida, evaporador y condensador estático y luz indicadora de encendido.
A21NR0329	Adquisición de mobiliario para PILARES	0	0.00	6,706,696.60	0.00	6,208,156.79	0.00	-	6,208,156.79	Con el objetivo de crear espacios donde la comunidad tenga acceso a la educación, a la capacitación y al desarrollo, a través Ciberescuelas, talleres de emprendimiento y capacitación en diversos oficios; actividades físicas, deportivas y recreativas; distintas disciplinas; y el fomento de la cultura de paz, se están realizando los trámites de adquisición de 5,460 sillas plegables color negro, 310 mesas tablero de fibracel, 3,276 bancos con asiento fijo de estructura metálica, 546 mesas de trabajo industrial, 70 gabinetes de metal industrial para almacenamiento, 5 repisas y un peso de 113lbs, fabricado en acero calibre pesado con puertas con llave, 65 Sofás de 3 plazas con 6 cojines independientes 3 de respaldo y 3 de asiento, estructura en madera de pino de 3ra, para uso rudo forrado en vinilpiel para uso rudo color negro, con patas rectangulares metálicas de uso rudo, 106 librerías de tres repisas.
A21NR0476	Adquisición de refrigerador de laboratorio	100	0.00	160,660.00	160,660.00	0.00	160,660.00	160,660.00	160,660.00	Con el objetivo de proveer del equipo necesario para el desarrollo de las actividades de las Unidades Administrativas, para salvaguardar las sustancias requeridas y que estas mantengan su óptimo funcionamiento, se adquirió un 1 refrigerador de alto rendimiento con puerta de cristal, serie tsx, modelo tsc2305 ga. Con capacidad de 23cu.ft. con almacenamiento de medios, reactivos, productos de quimioterapia, fármacos y de otros tipos de productos médicos y de laboratorio a entre 3°C y 7°C, dimensiones internas: 28.5 x 24x 58 in. Dimensiones externas: 37 x 28 x 78.6 in, peso: 186 kg.
A21NR0511	Adquisición de Equipo Administrativo y Equipo Recreativo para el programa: Salud de tu Vida, Salud para el Bienestar.	100	0.00	486,600.67	469,121.05	0.00	469,121.05	469,121.05	469,121.05	Con el objetivo de promover y difundir el programa: Salud de tu Vida, Salud para el Bienestar, se requiere promover y difundir el programa: Salud de tu Vida, Salud para el Bienestar, impulsado por la Jefa de Gobierno, en los clubes de salud en cada Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), de las diferentes alcaldías de la Ciudad de México, se realizaron los trámites para la adquisición de 100 rotafolios 90 x 70cm, 41) básculas con estadiómetro, capacidad de pesaje de hasta 160kg.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

36C001 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación

Período:

Enero-Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0512	Adquisición de equipo de cómputo y muebles de oficina para equipar los PILARES.	100	0.00	35,108,866.24	35,107,277.04	0.00	35,107,277.04	35,107,277.04	35,107,277.04	Con el objetivo de contar con los equipos de cómputo y sillas necesarios que permitan la operación de los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), de cara a la apertura de los mismos antes de finalizar el año 2021, se realizaron los trámites para la Adquisición de, 1,218 computadoras de escritorio y 1,614 sillas giratorias secretariales de tela color negro con asiento y respaldo de madera.
A21NR0514	Adquisición de detectores de humo, lámparas de emergencia, megáfonos, botiquines y receptores sarmex.	100	0.00	3,464,491.48	571,621.32	0.00	571,621.32	571,621.32	571,621.32	Con el objetivo de contar con los equipos necesarios para cumplir con la elaboración de los programas internos de protección civil, se realizaron los trámites para la adquisición de 103 detectores de humo, función de prueba de fuego, 102 lámparas de emergencia con alimentación 120 v - 60 hz 0.04, 44) receptor sarmex mdt 10 w, con capacidad para la recepción de 70 alertas diferentes a la alerta sísmica, 44) botiquines, 44) megáfonos con correa y agarradera, 1,62 kg









PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		36PDID INSTITUTO DEL DEPORTE									
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A.21NR.0440	Adquisición de licencia para uso del SAACG.NET (Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental)	0%	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se tenía programado la adquisición de una licencia para el uso del SAACG.NET (Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental), herramienta informática de contabilidad armonizada desarrollada para facilitar e integrar las operaciones presupuestales automáticamente ligando a la contabilidad, incorporando un enfoque de gestión, sin embargo, esta adquisición no se realizará en el presente ejercicio.
A21NR0400	Adquisición de equipo de enfriamiento, control de voltaje y conexión, para la conservación y buen funcionamiento del centro de datos de telefonía e internet de este Instituto.	0%	0.00	140,899.75	0.00	140,867.34	140,867.34	0.00	0.00	140,867.34	Se llevo a cabo la adquisición de equipos de aire acondicionado tipo minisplit, sistemas ininterrumpidos de potencia ups de 2200 VA/1800W y switches de 16 puertos, para ser instalados en el Site (Sistema de telefonía e internet) de este Instituto, con el fin de tener una conexión constante en la transmisión de voz y datos, necesarios para las actividades administrativas y operativas que se realizan.
A21NR0510	Adquisición de equipo deportivo para la realización de actividades deportivas.	0%	0.00	14,616.00	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00	Se llevo a cabo la adquisición de cronómetros deportivos digitales con reloj alarma y pistolas de salva deportivas cañón corto, esto con el propósito de tener registros exactos de salida y llegada, con el fin de mejorar los tiempos de competencias de los atletas representativos de las Ciudad de México que participan en diversas competencias deportivas.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		38C001 SECRETARÍA DE LAS MUJERES								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0236	Adquisición de Equipo de Cómputo y Equipo Informático	100.00	0.00	135,000.00	134,328.00	0.00	134,328.00	134,328.00	134,328.00	Recursos adicionados para la adquisición de Equipo de Computo: 05 computadoras de escritorio y 6 discos duros externos; requeridos para fortalecer la capacidad operativas de la Secretaría de las Mujeres mediante la optimización de equipos de cómputo y disco duros externo conforme a los estándares técnicos de hardware establecidos por la Agencia Digital de Innovación Pública, para cumplir en materia de transversalidad de la perspectiva de género; con recursos federales del convenio de Transversalidad.
A21NR0285	Adquisición de Porta Suero	100.00	0.00	1,249.32	1,249.32	0.00	1,249.32	1,249.32	1,249.32	Recursos adicionados para la adquisición de un porta suero para fortalecer el área medica, esto debido a que forma parte de la atención integral que se brinda en el Refugio; con recursos federales del convenio del Refugio.
A21NR0412	Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	100.00	0.00	48,559.92	48,559.92	0.00	48,559.92	48,559.92	48,559.92	Recursos adicionados para la adquisición de Equipo e instrumental médico y de laboratorio: Glucometro(Medidor de glucosa, toma de muestra de sangre,10 lancetas, 1 puncionador punción indolora)(01)Nebulizador mascarilla adulto y pediátrico(Nebulizador de Compresor,válvula Virtual,erdicio de medicamento,1 mascarilla de adulto y niño)(03)Oxímetro(01)Báscula estadimetro de 220 kg(Lectura de las unidades en kilogramos y libras,escalas graduadas rango de 160 kilos X10 gramos X350 libras y 4 onzas)(01)Báscula control corporal(Apagado automático,escala en kilogramos, indicación de batería baja,sensores de tensión)(01)Báscula pediátrica electrónica(Función automática/manual)(01)Infartometro colchoneta( textura blando,plegable,rango de medición 20-99 cm)(01)Silla rueda(Esmaltada de alta resistencia,descansa pies y brazos fijos,agarraderas de plástico anatómicas reflejantes,ruedas de plástico)(03)Muletas(Muleta aluminio equipadas con axileras y puños,altura ajustable)(01)Mesa de exploración(Puertas corredizas, pierneras respaldo y piecera)(01)Gabinete médico sencillo( en Lamina), conforme a las necesidades específicas de las mujeres y en su caso sus hijas e hijos que se alojan en el Refugio para Mujeres que Viven Violencia Familiar, con recursos federales del convenio del Refugio.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		38C001 SECRETARÍA DE LAS MUJERES								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0413	Adquisición de otros equipos médicos	100.00	0.00	7,600.32	7,600.32	0.00	7,600.32	7,600.32	7,600.32	Recursos adicionados para la adquisición de equipo médico (03 Baumanómetro aneroides(Brazalete 100% Algodón autoajustable Cámaras y mangueras de látex de alta calidad * Perilla de latex * Válvula y filtro metálico * Manómetro de precisión que segura una lectura correcta) 02 Estetoscopio adulto(Biaurales ajustables y ligeros, con doble campana, Manguera de PVC y tubo en y olivas blancas), 02 Estuche diagnóstico(Oftalmoscopio de -25 a + 40 dioptrías con montaje tipo tornillo, iluminador laríngeo con dos espejos en medidas 3 y 4 y acabado mate para reducir los reflejos, con 3 espéculos reutilizables de 2, 3 y 4 mm de plástico duro y con atomizador de metal, cabezales intercambiables, con espéculo nasal y mango a pilas tipo "C" con un regulador de luz) conforme a las necesidades específicas de las mujeres y en su caso sus hijas e hijos que se alojan en el Refugio para Mujeres que Viven Violencia Familiar, con recursos federales del convenio del Refugio.
A21NR0414	Adquisición de instrumental médico	100.00	0.00	1,199.44	1,199.44	0.00	1,199.44	1,199.44	1,199.44	Recursos adicionados para la adquisición de Equipo e instrumental médico y de laboratorio (01 Plicómetro análogo(Medidor de pliegues subcutáneos, basado en criterios anatómicos y fisiológicos, escala en milímetros y pulgadas, con tabla de grasa corporal, fabricado en plástico resistente) 01 Plicómetro digital(echo de plástico ABS de gran pantalla LCD, la medida de los valores Mm/pulgadas de conversión, apagado manual; advertencia de batería baja) 02 Termómetro infrarrojo(Medición de temperatura corporal sin contacto, diseño portátil, con una pantalla LCD), conforme a las necesidades específicas de las mujeres y en su caso sus hijas e hijos que se alojan en el Refugio para Mujeres que Viven Violencia Familiar, con recursos federales del convenio del Refugio.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		38C001 SECRETARÍA DE LAS MUJERES								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
A21NR0561	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Comunicación	80.00	0.00	441,080.00	0.00	423,129.03	0.00	0.00	423,129.03	Recursos adicionados para la adquisición de (39)Cajoneras (3)gravetas,una más grande que las otras 2,Con 4 ruedas, cerradura y llave, cajones 65 cm (Al), 45cm (An), 50 cm ( Pr) MDF de 16 mm(16)Entrepasños(Estante de 5repisas, Capacidad 159kg (39)Escritorios(80cm(Al.)120cm(An.) 60cm(Pr.)Escritorio ejecutivo/Cajón/Acabado pulido/Estructura 16mm espesor/4antideslizantes integrados) (39)Sillas Secretariales(Color negro con respaldo bajo y asiento tapizado en tela pilana, (2) Sofá Cama (Sofá convertible a cama matrimonial e individual. Estructura de madera, patas de madera de caucho y tapizado de tela. Dimensiones aprox: 48cm de alto, 185cm de ancho, 90cm de profundo.2 cojines.) (2) Mesas de plástico con sillas (Mesa cuadrada de plástico de colores para niños (medidas: 45 x 45 x 50cm de altura) y 4 sillas (medidas: 51 cm. de altura total x 31cm de ancho x 30 cm fondo. Altura de suelo al asiento 28cm) (15) Sillas (Estructura estibable tubular redondo de 1", color negro, tapones de polietileno, Respaldo y asientos Aglomerado y (13) Teléfono (Fuente de energía: Corriente alterna y batería. Dimensiones:13.5x20x13.5cm, Altavoz), con recursos federales PAIMEF.
A21NR0562	Adquisición de Equipo de Cómputo y Equipo Audiovisual	80.00	0.00	981,523.00	0.00	981,519.38	0.00	0.00	981,519.38	Recursos adicionados para la adquisición de (39) Computadoras (Memoria 8GB, DDR4-2933 SDRAM,DiscoDuro:1TB,SO:W10Pro,4puertosUSB,HDMI,ethernet,combinada de auriculares/micrófono (3,5 mm),Teclado, USB, Mouse)(26)Tablet(Memoria RAM3GB,Capacidad 32GB Máxima 1TB,micrófono salida para audífonos y Resolución de Video FullHD); (15)Cámara Web(Cámara de alta definición:720P Micrófono con cancelación de ruido, Clip giratorio 180° Arriba/abajo180 grados, cabeza 90 grados de rotación Formato video: AVI Velocidad de Fotogramas:30/s Unidad Libre (plug/play)cable USB: 150 cm Resolución:120"720 Formato foto: Bmp jpg, Interfaz: USB2.0) (1)Proyector Portátil (de 1024x768, 3400Lúmenes, Bocinas, Blanco, puertos USB2.0 Video, Puerto DVI y HDMI) (24)Bocinas portátiles(Conectividad bluetooth, Batería recargable, cargador incluido, Potencia 100 w, 1micrófono, Conector de entrada auxiliar, plug y usb); con recursos federales PAIMEF.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		38C001 SECRETARÍA DE LAS MUJERES								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A21NR0563	Adquisición de Equipo Administrativo	80.00	0.00	33,300.00	0.00	33,100.63	0.00	0.00	33,100.63	Recursos adicionados para la adquisición de Mobiliario: (1)Purificador de Agua(Purificador de agua doméstico capacidad de 9 litros, manual, no requiere conexión directa a la toma de agua ni electricidad)(1)Lavadora(De 24 Kg, Tipo de panel de control: perillas y digital, Ajustes de temperatura:6,Material:Polipropileno,5velocidades de centrifugado y de lavado,13 ciclos, Voltaje 110V, potencia del motor:800 RPM)(1)Congelador(Sistema de Enfriamiento Fast Freezer ,capacidad 142 litros, Voltaje de 115V,26Kg de peso, material de aluminio, medidas alto: 84.2, ancho: 69.6, fondo: 56,color blanco), con recursos federales del PAIMEF.
A21NR0565	Adquisición de Equipo Audiovisual y Administrativo	80.00	0.00	26,000.00	0.00	25,756.23	0.00	0.00	25,756.23	Recursos adicionados para la adquisición de Equipo Audiovisual: (1) Pantalla (Smart tv 40" con conectividad a internet. Potencia 70W, Gráficos 1080p (FHD), Consumo de watts 70.00, Largo del producto armado 20 cm., altura del producto armado: 75 cm, ancho del producto armado: 85cm); (1) Sistema de alarma para ventanas (1 módulo de alarma, batería de respaldo hasta 4 h de funcionamiento. 4 sensores magnéticos para puerta o ventana que se activan cuando la magnética se separa del módulo principal. 2 sensores de movimiento que se activan al detectar actividad en donde estén colocados. Distancia máxima de tención de 8 metros. 2 controles remoto con botones para activar o desactivar la alarma, botón de pánico) (1) Circuito cerrado de grabación (Circuito cerrado de vigilancia con tecnología para monitorear desde celular y PC. Cuenta con 8 cámaras a color tipo bullet para interior o exterior, con resolución 4K Ultra AHD y visión nocturna); con recursos federales del PAIMEF.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		38C001 SECRETARÍA DE LAS MUJERES								
Período:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0564	Adquisición de Equipo Médico	80.00	0.00	476,604.00	0.00	475,947.72	0.00	0.00	475,947.72	Recursos adicionados para la adquisición de Equipo e instrumental médico y de laboratorio: (24)Andaderas (Ruedas de 7 con neumáticos de agarre suave, asiento acolchado sin costuras y bolsa con cierre debajo del asiento, respaldo acolchado desmontable con bisagras se puede plegar y desplegar, Estructura de aluminio esmaltado, Frenos de chicote con borde dentado y sistema de fijado ajustable, Manubrios de altura ajustable, Bolsa con cremallera porta objetos(1)Estetoscopio(De 69 cm ,incluye olivas de repuesto)(1)Estuche de disección(De 12 pzas, tijera roma 14cm recta, tijera roma 14cm curva ,pinza Kelly 14 cm recta y curva, porta agua mayo 16 cm, mango bisturí num.4, pinza de disección con dientes 16 cm., harinas para separar los instrumentos o las piezas del estuche, sonda acanalada, guía para cortes de piel, estilete abotonado, para la sensibilidad) (1) juego de consultorio (Cama de auscultación, dos estanterías para medicamentos, 1banco y 1taburete) (24) Sillas de ruedas (Silla de Ruedas de aluminio PCA para Adulto, con respaldo y asiento reclinable, Acojinada en respaldo y asiento, descansa pies de aluminio, Asiento de 46cm, Llanta semiautomática con eleva piernas, rueda trasera con opción a neumática, llantas antivuelco); con recursos federales del PAIMEF.
A21NR0569	Adquisición de Equipo Administrativo para el espacio de Refugio Especializado para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos.	80.00	0.00	65,400.00	65,400.00	0.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	Recursos adicionados para la adquisición de Equipo Administrativo DE (1) Circuito cerrado de TV(15 cámaras análoga tipo bala antibandálica/2 megapíxeles, 1 video grabador DVR 4 megapíxeles pentahíbrido, 1 disco duro de 4 TB, 1 Monitor de 19 VGR HDMI, 15 Suministro de convertidor de video Balun para cable UTP); con recursos federales del Refugio.

