



CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

[illegible]



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Marzo 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A.22NR.0002	Adquisición de mobiliario, maquinaria, equipo informático, administrativo y de comunicación.	0.00	9,826,000.00	9,826,000.00	2,513,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirirá mobiliario, maquinaria, equipo informático, administrativo y de comunicación, para realizar las labores administrativas de manera eficiente y eficaz, para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos de forma veraz, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes y en muchos casos su tiempo de vida a concluido por lo que es necesario remplazarlos.
A.22NR.0026	Adquisición de herramienta, maquinaria, equipo eléctrico y planta de luz.	0.00	4,174,000.00	4,174,000.00	1,625,953.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	Se adquirirá herramienta, maquinaria, equipo eléctrico y planta de luz, que permita dar servicio y atención a los desperfectos que se presentan en las áreas administrativas y proporcionar al personal espacios adecuados para las labores que le son encomendados, con el fin de dar respuesta a las demandas de los ciudadanos de forma veraz, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A.22NR.0047	Adquisición de equipo informático y audiovisual.	0.00	750,000.00	960,000.00	303,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirirá equipo informático y audiovisual para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-MARZO 2022

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:											
02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón											
Período:											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A.22NR.0063	Adquisición de software, equipo informático, audiovisual y administrativo.	0.00	4,480,000.00	4,480,000.00	1,691,250.00	0.00	936,634.30	0.00	0.00	936,634.30	Se adquirirá software, equipo informático, audiovisual y administrativo para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que a que ha concluido el tiempo de vida de los bienes existentes y es necesario sustituirlos.
A.22NR.0079	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo, informático y audiovisual.	0.00	3,770,000.00	3,770,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirirá mobiliario, equipo administrativo, informático y audiovisual para estar en condiciones de brindar un servicio eficaz y eficiente en el centro de justicia para la mujer, con el fin de contribuir a la erradicación de la violencia en la sociedad, y la dignificación de las mujeres, a través de un proceso integral de atención a la comunidad obregonense, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A.22NR.0092	Adquisición de equipo recreativo, artístico, médico y bicicleta.	0.00	400,000.00	400,000.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirirá equipo recreativo, artístico, médico y bicicleta para estar en condiciones de brindar un servicio eficaz y eficiente en el centro de justicia para la mujer, con el fin de contribuir a la erradicación de la violencia en la sociedad, y la dignificación de las mujeres, a través de un proceso integral de atención a la comunidad obregonense, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-MARZO 2022

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A.22NR.0104	Adquisición de equipo informático.	0.00	210,600.00	210,600.00	52,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirirá equipo informático para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.
A.22NR.0114	Adquisición de camiones, vehículos y grúas.	0.00	25,800,000.00	25,800,000.00	6,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirirán camiones, vehículos y grúas en buen estado para agilizar y mejorar las condiciones de trabajo del personal que brinda sus servicios a la población, toda vez que los bienes existentes por su tiempo de vida resultan inoperables para la demanda diaria, por lo que es necesario reemplazarlos.
A.22NR.0124	Adquisición de mobiliario, equipo informático, recreativo y administrativo.	0.00	3,050,000.00	3,050,000.00	381,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirirá mobiliario, equipo informático, recreativo y administrativo para el equipamiento de los espacios deportivos, recreativos y de esparcimiento para el óptimo desarrollo de las actividades que se desarrollan en los mismos, con la finalidad de coadyuvar en el desarrollo de la comunidad que habita en esta Alcaldía, debido a que a concluido el tiempo de vida de los bienes existentes y es importante sustituirlos.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-MARZO 2022

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A.22NR.0133	Adquisición de tecnologías de la información y equipo audiovisual.	0.00	350,000.00	350,000.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirirán tecnologías de la información y equipo audiovisual con el fin de brindar los mejores eventos y desarrollar de manera óptima las actividades que se efectúan para y por la comunidad obregonense, debido a que ha concluido el tiempo de vida de los bienes existentes y es necesario reemplazarlos.
A.22NR.0141	Adquisición de licencia informática.	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirirá licencia informática para la implementación de un Programa Integral de Atlas Delictivo que permita salvaguardar en todo momento la integridad física de los habitantes y mejorar las condiciones de seguridad de esta Alcaldía, debido a que no cuenta con este tipo de bien.
A.22NR.0150	Adquisición de cámaras de video vigilancia.	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirirán cámaras de video vigilancia, para monitorear durante las 24 horas, los 7 días de la semana, el perímetro de la Alcaldía, y que estas acciones brinden condiciones de seguridad para salvaguardar la vida y el patrimonio de la comunidad obregonense, debido a que a concluido el tipo de vida de los existentes por lo que es necesario reemplazarlos.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-MARZO 2022

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A.22NR.0158	Adquisición de equipo de seguridad y arco detector de placas.	0.00	11,900,000.00	11,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirirá arcos detectores de placas vehiculares y equipo de seguridad para garantizar la seguridad de los ciudadanos; así como tener un mejor control del monitoreo vehicular las 24 horas, y brindar las condiciones de seguridad necesarias para los peatones y a los conductores que transitan por el perímetro de la Alcaldía, debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes a concluido y es necesario sustituirlos.
A.22NR.0166	Adquisición de mobiliario.	0.00	400,000.00	400,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirirá mobiliario para tener instalaciones apropiadas para el desempeño de las actividades diarias de los trabajadores, con la finalidad de que exista la capacidad para atender la demanda ciudadana y fomentar la cultura de Gestión Integral de Riesgos, así como para que los trabajadores realicen adecuadamente sus actividades en materia de prevención y atención de emergencias, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.
A.22NR.0174	Adquisición de herramienta.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirirá herramientas para realizar los trabajos de poda de los árboles, debido a que la herramienta existente es insuficiente, además que en algunos casos el tiempo de vida a concluido y es importante sustituirlas, para estar en condiciones de brindar un servicio de poda eficiente en el perímetro de la Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:											
02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón											
Período:											
Enero - Marzo 2022											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A.22NR.0182	Adquisición de vehículo.	0.00	825,429.00	825,429.00	309,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirirá un vehículo para eliminar un foco rojo en materia de recolección de residuos sólidos de la construcción, pero sobre todo, para permitir que siga operando el servicio ante la demanda ciudadana cada vez más creciente, latente en calles y vialidades, incentiviando la imagen urbana, permitiendo el desarrollo humano a un medio ambiente sano para su bienestar, debido a que a concluido el tiempo de vida de los bienes existentes y es necesarios sustituirlos.
A.22NR.0190	Adquisición de maquinaria y equipo industrial.	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirirá maquinaria y equipo industrial para garantizar el suministro de agua potable en cantidad y en calidad a la población obregonense; a través, del mantenimiento de la infraestructura del sistema de agua potable y garantizar el mantenimiento en el sistema de drenaje, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A.22NR.0197	Adquisición de retroexcavadora.	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirirá retroexcavadora para poder recolectar y manipular de manera correcta y segura los residuos sólidos orgánicos que se localizan en las barrancas y a partir de estos desechos elaborar la composta como producto final. Debido a que no se cuenta con este tipo de bien.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-MARZO 2022

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:											
02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón											
Período:											
Enero - Marzo 2022											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A.22NR.0203	Adquisición de maquinaria.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirirá maquinaria para poder empacar de manera correcta y segura la composta, elaborada a base de los residuos sólidos orgánicos que se localizan en las barrancas, con el fin de darle un uso benéfico a los desechos orgánicos dentro del perímetro de la Alcaldía. Debido a que no se cuenta con este tipo de bien.
O.22NR.0001	Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al presupuesto participativo 2022.	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado a los resultados de la Consulta Ciudadana sobre el presupuesto participativo, se pretende brindar atención oportuna a los resultados en 150 comités, entre los que se consideraran proyectos para atender las necesidades de mantenimiento, construcción y rehabilitación de espacios públicos, deportivos y culturales, con la finalidad de mejorar el entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de la comunidad.
O.22NR.0017	Recuperación de espacios públicos en diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.00	11,257,713.00	11,257,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de recuperación de 15 espacios públicos mediante trabajos de recolección de 15,000 toneladas de residuos sólidos de la construcción en vías públicas, espacios públicos, banquetas, aceras y camellones derivado de que la población realiza y ocupa las aceras como tiros clandestinos producto de las construcciones o rehabilitaciones que realizan los particulares (limpieza, arrastre y transferencia de Residuos Sólidos de la Construcción (Cascajo)).



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-MARZO 2022

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:											
02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón											
Período:											
Enero - Marzo 2022											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O.22NR.0032	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en diversas colonias, dentro del perímetro de la alcaldía.	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación de 10,000 Luminarias que constan de: Lámpara led de 100w 15200 lúmenes eficiencia mínima luminosa de 70lm/w, distorsión armónica menor al 20%, flujo luminoso de deslumbramiento ángulo respecto a la vertical flujo luminosos de deslumbramiento máximo en lúmenes [lm] respecto al flujo luminoso total [%] entre 60 y 80o lado calle (FH) 12,000 40 entre 60 y 80o lado casa (BH) [asimétrico] 5,000 20 entre 60 y 80o lado casa (BH) [simétrico] 12,000 48 entre 80 y 90o lado calle (FVH) 750 3 entre 80 y 90o lado casa (BVH) 750 3 entre 90 y 100o lado calle y lado casa (UL) 1,000 4 entre 100 y 180o lado calle y lado casa (uh) 1,000 4 entre 0 y 30o lado casa (BL) 5,000 20 entre 30 y 60o lado casa (BM) 8,500 34.
O.22NR.0048	Rehabilitación de la red de drenaje en diversas colonias, dentro del perímetro de la alcaldía.	0.00	65,000,000.00	65,000,000.00	16,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación de 5.22 Km de la red secundaria de drenaje, mediante trazo, nivelación, corte con sierra en pavimento, demolición de banquetas y guarniciones, excavación, carga, acarreo, cama de tezontle para asiento de ductos, relleno de zanjas, suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad de diversos diámetros, bota de inserción, caja de concreto armado para drenaje, sondos, colocación de placa de acero, ademe metálico de vigueta y construcción de registros. En las Colonias Desarrollo Urbano, Ponciano Arriaga, Villa Verdún y Garcimarrero Norte, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O.22NR.0063	Estudio documental y apoyo logístico para los procedimientos técnicos-administrativos relacionados con la obra pública por contrato.	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,500,000.00	0.00	1,418,640.14	0.00	0.00	1,418,640.14	Se realizarán 4 estudios documental y apoyo logístico para los procedimientos técnico-administrativos de contratación, elaboración y revisión de contratos, revisión de generadores y cálculos aritméticos de estimaciones, integración y revisión de expedientes de contratos de obra pública e integración de respuestas a observaciones emitidas por los diversos órganos de fiscalización. En todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-MARZO 2022

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O.22NR.0078	Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación de 15,000 M2 de banquetas y guarniciones llevando a cabo las siguientes acciones: Demolición de elementos de concreto reforzado, retiro de adocroto cuadrado de 10 x 10 cm aprox., excavación manual zona "B", clase I, de 0.00 a 2.00 metros de profundidad, mejoramiento de terracería compactada al 85% proctor, carga mecánica y acarreo al primer kilómetro de material fino granular, preparación, conformación y compactación de subrasante para banquetes, banqueta de 8 cm de espesor concreto hidráulico resistencia normal f' c=200 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 53 cm, guarnición de concreto hidráulico reforzado f' c=200 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 50 cm., acabado con volteador en arista de banquetas. En todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O.22NR.0093	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.	0.00	67,546,569.00	67,546,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación de pavimentación en 120,000.00 M2 con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y logitudinal); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demolición, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-3K); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye renivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad). En todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O.22NR.0106	Rehabilitación y mantenimiento de mercados públicos, dentro del perímetro de la alcaldía.	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 10 mercados públicos, cuyos nombres son: Cristo Rey, Jalapa el Grande, José María Pino Suarez, Santa María Nonoalco, Tizapan, María G. de García Ruiz, Molino de Santo Domingo, Melchor Muzquiz, Olivar del Conde y Panteón Jardín Flores en los rubros de: instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, impermeabilización, herrería, aplicación de pintura y acabados.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-MARZO 2022

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:											
02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón											
Período:											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O.22NR.0117	Estabilización de talud y relleno de minas en colonias dentro del perímetro de la alcaldía. (obra, supervisión y estudios)	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de estabilización de taludes y rellenos de minas en 5,330 M3 consisten en: Desyerbe, limpieza de terreno, carga, acarreo, suministro y colocación de malla electrosoldada, construcción de muros, colocación de concreto hidráulico, compactación de rellenos, zampeados y acarros, curado de superficie, colocación de drenes, ancla de acero rolado en frío y lechada de inyección cemento agua.
O.22NR.0125	Mantenimiento de bibliotecas, centros culturales, centros sociales y deportivos, ubicados dentro del perímetro de la alcaldía.	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de mantenimiento y adecuación a 10 inmuebles, mediante trabajos de: instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, sanitarias, reparación de techumbre, impermeabilización, herrería, aplicación de pintura y acabados.
O.22NR.0132	Mantenimiento preventivo y correctivo a escuelas públicas, dentro del perímetro de la alcaldía.	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de mantenimiento a 12 Escuelas Públicas, los trabajos a realizar consisten en los rubros de: instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, sanitarias, albañilería, impermeabilización, herrería, aplicación de pintura y acabados.
			474,940,311.00	475,150,311.00	36,804,140.00	0.00	2,670,274.44	0.00	0.00	2,670,274.44	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco									
Período:		Enero-Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0003	Adquisición de muebles de oficina y estantería.		3,975,921.00	3,975,921.00	993,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Adquisición de (1) sofá para recepción con medidas de 160 cm de largo 80 cm de ancho forrado en vinipiel color café; (10) Locker metálico 5 puertas 36 cm. De ancho 18 cm y 72 cm de altura con un peso de 64.5 kg; (10) Escritorio de madera cubierta de melamina con dos cajones 60 cm de largo y 30 cm de ancho y un peso 132kg; (60) sillas secretariales, forradas en tela color negro, con base giratoria ruedas y sin descansabrazos; (6) Sillones ejecutivos con base giratoria forradas en vinipiel con descansabrazos; (300) Sillas plegable modelo banquetera en como tapiz vinil color negro; (40) Mesa tabión plegable de plástico inflado o polipropileno para uso rudo medidas 2.44 x 0.77 mts y (200) Silla plegable tubular, respaldo y asiento de plástico resistente color negro; (60) Carpas pegables de medida 3x3m color azul con lona PVC y estructura metálica.
A22NR0027	Adquisición de equipo informático.		6,732,900.00	6,552,900.00	1,551,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Adquisición de (20) computadoras de escritorio pantalla de 21.5" con Full HD procesador Intel Celeron, memoria Ram de 4 GB, y almacenamiento de 1 TB, sistema operativo Windows 10 Conectividad Bluetooth Wifi; (5) discos duros externos de 2 TB, puerto USB, con materiales rígidos para resistir golpes; (1) computadora Workstation serie z procesador Intel senon, memoria RAM 16 GB y 1 TB de almacenamiento; (1) monitor para computadora de 31.5 Rog Strix y 144 HZ; (3) Computadoras de escritorio de 27", procesador COREI 5 Memoria RAM 8 GB; (2) Computadoras portátiles con procesador de 10 núcleos memoria RAM de 16 GB y Almacenamiento de 512 GB.
A22NR0048	Adquisición de equipo audiovisual.		4,882,000.00	4,882,000.00	1,220,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Adquisición de (5) pantallas LED de 65 pulgadas con definición 4K, (10) cámaras fotográficas con lente gran angular de 24 mm velocidad de disparo de 3 fps y (8) micrófonos inalámbricos con Jack de 3.5 mm y un peso de 905.7 gr; (2) cámaras fotográficas con objetivo 18-140 mm, sensor CMOS APS-C 23.5x15.6 mm y 20.9 megapíxeles; (1) drone con pilas de polímero de litio y dimensiones de 18.9x13.2x25.2 cm y un peso de 248.91 g; (5) triple para para cámara de video con altura de 1.7 metros y cabezal reforzado; (12) baterías para cámara de litio y bp-827; (10) memorias de almacenamiento clase 10 de alta transferencia con capacidad de 64 gb para cámaras fotográficas; (1) kit de iluminación de estudio fotográfico con soporte de luz de 5x5 m, 2x spcket, cable flexible de 1.8 metros de largo y (3) cámaras de video Full HD con enfoque preciso con zoom de 20 aumentos y resolución de 1,920 x 1,080 píxeles.
A22NR0064	Adquisición de equipo Médico y de Laboratorio.		717,570.00	717,570.00	179,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Adquisición de (1) Esterilizador quirúrgico en calor seco electrónico digital con micro controlador con 3 charolas con dimensiones de cámara interna 31 x 18 x 22.5 cms. y dimensiones del gabinete 51.5 x 27 x 30 cms; (5) Lámpara de fotocurado led sin cables (Potencia de 800W/cm2 N. Batería extraíble); (1) glucómetro one touch Pantalla que muestra la cantidad de Glucosa en sangre, la hora, fecha, y los datos con los que puedes controlar mejor tus niveles.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco									
Período:		Enero-Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0080	Adquisición de vehículos.		20,998,800.00	20,998,800.00	5,987,153.00	0.00	1,918,640.00	1,918,640.00	0.00	1,918,640.00	Adquisición de (7) camionetas tipo Pick UP doble cabina T/M de 6 velocidades para supervisión y (6) vehículos tipo sedán con bolsas de aire, motor 1.6 litros con 118 hp de fuerza y 5 velocidades, siendo indispensable contar con este equipo para la operatividad de las áreas dedicadas al mantenimiento de las vialidades secundarias a cargo de esta alcaldía. Adquisición de (7) camionetas tipo Pick UP doble cabina T/M de 6 velocidades para supervisión y (6) vehículos tipo sedán con bolsas de aire, motor 1.6 litros con 118 hp de fuerza y 5 velocidades, siendo indispensable contar con este equipo para la operatividad de las áreas dedicadas al mantenimiento de las vialidades secundarias a cargo de esta alcaldía.
A22NR0093	Adquisición de Maquinaria y Herramientas.		3,623,457.00	3,623,457.00	862,962.00	0.00	483,456.68	483,456.68	0.00	483,456.68	Adquisición de (3) Motocultor con motor a gasolina de 1 cilindro de 4 tiempos, monocilíndrico y potencia de 11.66 hp, sistema de enfriamiento de aire forzado, frenos de tambor con mando independiente en cada rueda; (3) Desmalezadoras para motocultor con cuchilla de 80 cm y rieles de seguridad, llantas frontales montadas sobre eje de altura.
A22NR0105	Adquisición de Árboles y Plantas de Ornato.		2,100,000.00	2,100,000.00	450,000.00	207,350.00	0.00	0.00	207,350.00	207,350.00	Adquisición de (1,100) de Duranta Golden de 60 cm de alto; (1,100) de Amaranth Chino de 30 cm de alto; (1,100) de Lirio Pensa de 70 cm de alto; (1,100) de Agapardo de 40 cm de alto; (1,100) de Arrayan de 40 cm de alto; (1,100) de Gazanea de 30 cm de alto; (1,100) de Cineraria de 50 cm de alto y (1,100) de Lavanda de 40 cm de alto.
A22NR0115	Adquisición de antivirus para equipos informáticos.		2,850,000.00	2,850,000.00	1,087,497.00	0.00	93,960.00	93,960.00	0.00	93,960.00	Adquisición de (200) Licencias de correo electrónico Google Institucional que ofrece herramientas de colaboración, como Gmail, Calendario, Meet, Chat, Drive, Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones, Formularios y Sites, asimismo, un espacio en la nube de 30 GB y seguridad para el envío y recepción de correos electrónicos para el personal de estructura adscrito a esta alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco									
Período:		Enero-Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0302	Adquisición de software.		0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Adquisición de 862 licencias de antivirus ESET NOD32 Internet Security, máxima protección del núcleo de la computadora.
O22NR0002	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias.		47,368,421.00	47,138,421.00	2,677,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Mantenimiento a vialidades secundarias que consiste en: carpeta de mezcla asfáltica templada con agregado de 19 mm (3/4") de diámetro, de 7.5 cm de espesor; previos trabajos de fresado de carpetas existente para recibir la nueva, retiro del material, barrido, riego de liga para recibir la mezcla asfáltica para finalmente realizar balizamiento de la calle.
O22NR0018	Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje.		11,785,263.00	11,785,263.00	412,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Trabajos consistentes en: Localización de fugas de aguas negras, rehabilitación y sustitución de tuberías en mal estado, colocación de tubo de polietileno corrugado de alta densidad de 380 mm (15") de diámetro interior liso con campana y empaques, sustitución de pozos y descargas nuevas, complementando con esta acción el sistema de drenaje y modernizándolo.
O22NR0033	Mantenimiento y Rehabilitación a infraestructura Educativa.		23,684,897.00	23,684,897.00	828,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Trabajos a realizar: rehabilitar instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, aplicar pintura, construcción de techumbres, canchas de usos múltiples y accesibilidad universal, rehabilitación de pisos en aulas preescolares, rehabilitación de luminarias. Continuación de U. Física: Esc. Prim. Vidal Rivera, J. N. Manuel José Othón, Esc. Prim. General Juan N. Méndez, Esc. Prim. Estado de Nuevo León, Esc. Primaria Emperador Cuítláhuac, Esc. Sec. Diurna No. 55 "República del Salvador".



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco									
Período:		Enero-Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0049	Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas.		7,894,736.00	7,894,736.00	276,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Mantenimiento de 5,000 (M²) de banquetas. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, demolición, acarreo y remoción, excavación, relleno con tepetate y construcción de banquetas.
O22NR0064	Mantenimiento y Rehabilitación a Infraestructura Comercial.		7,894,736.00	1,579,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Mantenimiento de (1) Mercado "Fortuna Nacional, trabajos a realizar: impermeabilización, instalación eléctrica, alumbrado y pintura.
O22NR0079	Mantenimiento y rehabilitación a Imagen Urbana.		19,536,842.00	19,536,842.00	683,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Trabajos consistentes en: adecuación del espacio, rehabilitación de mobiliario en mal estado, alumbrado público y trabajos de albañilería.
O22NR0094	Mantenimiento y Rehabilitación de la red Secundaria de Agua Potable.		11,842,105.00	11,842,105.00	414,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	3,162 ML trabajos a consistentes en: nivelación, señalamiento, corte con sierra, demolición, excavación, carga y acarreo. Suministro y colocación de tepetate, cama de arena, tuberías y toma domiciliaria



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco									
Período:		Enero-Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0107	Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios Públicos.		19,993,000.00	19,993,000.00	799,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Trabajos consistentes en: mantenimiento a instalaciones hidrosanitarias, suministros y colocación de luminarias, impermeabilización y cancelería en ventanas, trabajos de tablaroca, sellado de canalones y domos, bajadas pluviales, colocación de loseta cerámica y trabajos de accesibilidad universal.
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
	Total URG		195,880,648.00	189,335,648.00	18,605,408.00	207,350.00	2,496,056.68	2,496,056.68	207,350.00	2,703,406.68	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ								
Período:			Enero-Marzo 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A.22NR.0004	Adquisición de Mobiliario Administrativo para Edificios Públicos.	61.746	17,000,000.00	17,000,000.00	11,960,627.71	10,496,828.41	3,416,310.26	10,496,828.41	10,496,828.41	13,913,138.67	Adquisición de (379) Archiveros secretariales cuerpo fabricado en melamínico 16 mm color gris, (563) Sillas SA trineo (virola), Tapizado en malla de alta calidad, con resistencia a la fricción, (6) Escritorios ejecutivos en L, cubierta fabricada en melamínico, (1) Credenza diseño especial 1184, cuerpo y puertas fabricado en melamínico, (48) Anaqueles metálicos, fabricados en lamina negra calibre 24, (22) Escritorios operativos, de 6 plazas, (56) Escritorios operativos de 4 plazas, cubierta fabricada en tablero melamínico, (29) escritorios de oficinas diseño especial, (7) Escritorios Dirección GRAL. en L, cubierta fabricada en tablero melamínico, (7) Credenzas Dirección General, cuerpo y frentes de gavetas fabricada en melamínico, (37) Credenzas diseño especial 4 puertas abatibles, (5) Credenzas ejecutiva, cuerpo fabricado en melamínico 16 mm color gris, (7) Escritorios secretarial L, cubierta fabricada en melamínico, (6) Mesas de junta 10 plazas con base metálica de PTFE 2" x 2", (6) Cocineta de área operativa fabricado en melamínico color gris y ébano, (2) Cocinetas área operativa, cuerpo de módulos y gabinete de microondas, (6) Gabinetes superior y refrigerador, cuerpo fabricado en melamínico, (6) Gabinetes chicos 2040, fabricado en melamínico color gris y ébano 16 mm, (4) Mesas de servicio 4 plazas base fabricada en tubular rectangular de 25.4 mm x 50.8 mm calibre 16, (2) Escritorios operativos 3 plazas, cubierta fabricada en tablero melamínico.
A.22NR.0028	Adquisición de herramientas para servicios Urbanos.	0	5,000,000.00	5,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de herramientas para servicios Urbanos, (98) Cortasetos equipado con cuchilla de doble corte seguridad, (70) Sopladoras de alto rendimiento para limpiar desechos en áreas verdes ajardinadas con sistema de ignición electrónico, (50) Desmalezadoras equipadas con sistema anti vibración, arranque fácil ergostart, (400) palas de punta redondeada con mango de madera, (300) palas de punta cuadrada con mango anillo tipo D, (200) zapapicos forjados en acero al carbono con mango cubierto de propleno de alto impacto, (150) azadas de jardín de acero inoxidable, (300) rastrillos planos que cuente con cabezal rectangular entre 5 y 16 púas, (350) rastrillos con arco con bastidor metálico en forma de arco que conecte la púas con el mango, (500) escobas de alambre, (80) podaderas de corte deslizante para cortar tallos entre 6 mm y 25 mm de diámetro, (75) podadoras de yunque de donde manos para ramas de 25 mm y 40 mm.
O.22NR.0003	Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2022.	0	41,775,452.00	41,775,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2022. Derivado a los resultados de la Consulta Ciudadana sobre el presupuesto participativo, se pretende brindar atención oportuna a los resultados, entre los que se consideran proyectos para atender las necesidades de mantenimiento, construcción y rehabilitación de espacios públicos, deportivos y culturales, con la finalidad de mejorar el entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de la comunidad.
O.22NR.0019	Mantenimiento y Rehabilitación de centros educativos.	0	10,947,430.00	10,947,430.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Mantenimiento y Rehabilitación de centros educativos. Se realizarán los trabajos de estudios topográficos con sus respectivos planos a levantamiento de datos, inspección técnica ocular de cada uno de los elementos que componen los dispositivos de control de los pilotes, mantenimiento preventivo y correctivo a los dispositivos de control de los pilotes, inspección técnica para detectar la presencia de gases tóxicos y de oxígeno en las salas de cimentación, operación de los mecanismos de control de pilotes.
O.22NR.0034	Realizar Trabajos de Bacheo en Vialidades Secundarias de la Alcaldía Benito Juárez.	0	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Realizar Trabajos de Bacheo en Vialidades Secundarias de la Alcaldía Benito Juárez. Se realizaran los trabajos de demoliciones de áreas circundantes al bache, limpieza, riego de liga, suministro y colocación de asfalto templado
O.22NR.0050	Rehabilitación y Mantenimiento de vialidades secundarias con Asfalto Templado.	0	18,452,570.00	33,728,377.37	19,275,807.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación y Mantenimiento de vialidades secundarias con Asfalto Templado, se realizaran los trabajos de demolición de carpeta asfáltica, limpieza, riego de liga, suministro y colocación de asfalto y balizamiento
O.22NR.0065	Mantenimiento y Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía Benito Juárez.	0	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Mantenimiento y Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de suministro y rehabilitación de la instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, suministro y colocación de acabados en los locales y fachadas (fachaleta, deck, talavera, azulejo, pintura), suministro y colocación de cancelerías, mantenimiento de estructura metálica, trabajos de instalaciones pluviales, suministro y colocación de extintores.
O.22NR.0080	Rehabilitación y Mantenimiento de CENDIS y Refugios B.J.	0	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación y Mantenimiento de CENDIS y Refugio B.J. Se realizarán los trabajos de Mantenimiento de Instalaciones Hidrosanitarias en el área de núcleos Sanitarios, trabajos de albañilería, colocación de pintura vinílica en muros y plafones, sustitución de losetas dañadas de los inmuebles, impermeabilización, mantenimiento a las instalaciones eléctricas, acabados, desmantelamiento de muros divisores, suministro e instalación de accesorios sanitarios, mantenimiento correctivo a elevador, sustitución de cancelería y suministro y colocación de acabados en general
O.22NR.0095	Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Pública.	0	12,000,000.00	12,000,000.00	5,500,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Pública. Se realizaran los trabajos de instalación eléctrica, remozamiento de la red hidráulica y sanitaria, sustitución de núcleos sanitarios, muebles sanitarios, lámparas, mantenimiento de cancelerías, impermeabilización, seguridad y monitoreo, señalética.
O.22NR.0108	Mantenimiento y Rehabilitación de Casas de Cultura y Deportivos.	0	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	Mantenimiento y Rehabilitación de Casas de Cultura y Deportivos. Se llevarán a cabo los trabajos de instalaciones eléctricas, luminarias, instalaciones hidráulicas y sanitarias, rehabilitación de núcleos sanitarios, Sustitución de techumbre, Cambio de pisos, puertas, ventanas y barandales. Reparación de barda perimetrales, Barreras de Protección, impermeabilización, acabados y limpieza.
O.22NR.0266	Servicios Profesionales Técnicos para el Apoyo Logístico en las actividades relacionadas con la obra pública por contrato en la Alcaldía Benito Juárez.	0	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	Servicio profesional técnico para el apoyo logístico en las actividades relacionadas con la obra pública por contrato en la Alcaldía Benito Juárez. Coadyuvar en procedimientos de contratación de obra pública por contrato, intervenir en la revisión de la integración de estimaciones de obras y servicios, integrar y revisar conforme al marco normativo los expedientes únicos de contratos de obras y servicios relacionados con la misma, apoyar en la revisión física de la obra, coadyuvar en la atención de auditorías de obra pública por contrato
TOTAL URG			166,175,452.00	185,451,259.37	37,796,435.08	10,496,828.41	20,416,310.26	10,496,828.41	10,496,828.41	30,913,138.67	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN

Período:

ENERO - MARZO

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0096	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable	0	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	3,558,675.26	0.00	-	3,558,675.26	Con la rehabilitación de 1,250 ML de tuberías se pretende restaurar la capacidad de agua potable de una tubería que ha sido afectada negativamente por corrosión interior, aumento de la rugosidad, disminución de diámetro, filtraciones; extendiendo así su vida útil. Si no se corrigiera esta situación, se llegarían a producir filtraciones mayores y fallos que pueden llevar a la suspensión del servicio y reparaciones costosas. Existen distintos sistemas de rehabilitación. El método tradicional requiere la apertura de la zanja y de la intervención de poceros especializados. Las tecnologías actuales de rehabilitación de tuberías permiten disponer de maquinaria especializada y de materiales (principalmente plásticos) para recubrir las paredes internas de las tuberías afectadas, solucionando los problemas de filtraciones y pérdidas de fluidos, sin necesidad de realizar obra civil y reduciendo por tanto los costes de la intervención.
O22NR0118	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas	0	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de 38,000 M2 de banquetas se construyeron como vía de tráfico de peatones. Generalmente de concreto simple, concreto estampado, adoquín y/o baldosas. Guarniciones: Elementos de concreto parcialmente enterrados comúnmente de concreto hidráulico o mampostería, que sirven para limitar las banquetas, camellones, isletas y delinear la orilla de la calzada, además de aportar el soporte lateral de pavimento, pueden ser colados en el lugar o precolados.
O22NR0139	Mantenimiento y/o Construcción de Infraestructura Pública proyectos con recursos FAIS	0	45,402,139.00	66,126,259.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Mantenimiento y/o Construcción de 2,600.00 (LUM), 15,300.00 (M2) y 1,280.00 (ML); trabajos a realizar, colocación de luminarias y Rehabilitación de vialidades en el perímetro de la Alcaldía Coyoacán. El proceso de renovación de luminarias también abarca espacios recreativos como parques, camellones, callejones y se realizó la colocación de luminarias con tecnología LED para brindar un entorno más seguro.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:											
02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN											
Período:											
ENERO - MARZO											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0035	Rehabilitación y conservación de Edificios Públicos	0	49,000,000.00	49,000,000.00	0.00	0.00	4,307,069.23	0.00	-	4,307,069.23	Rehabilitación y conservación a (7) INM Edificios Públicos, trabajos a realizar: construcción y rehabilitación de módulos sanitarios, sistema eléctrico, hidráulicos y subestaciones eléctricas, cercos, bardas, banquetas, techos, losas, pintura, muros e impermeabilización, reforzamiento estructural y mantenimiento mayor.
O22NR0020	Rehabilitación de infraestructura educativa de la Alcaldía Coyoacán	0	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Rehabilitación de infraestructura educativa de la Alcaldía Coyoacán a 10 (ESC) escuelas públicas los trabajos a realizar consisten: entre los arreglos y mejoras destacan la construcción de lavamanos, rehabilitación de aulas, servicios sanitarios, sistema eléctrico y subestaciones eléctricas, espacios deportivos, tejabanos, cercos, bardas, banquetas, techos, pintura, muros e impermeabilización, reforzamiento estructural y mantenimiento mayor.
O22NR0051	Rehabilitación, Mantenimiento y conservación de infraestructura comercial	0	6,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Rehabilitación, mantenimiento y conservación de 8 (MER) mercados, trabajos a realizar: entre los arreglos y mejoras destacan la construcción y rehabilitación de módulos sanitarios, sistema eléctrico, hidráulicos y subestaciones eléctricas, cercos, bardas, banquetas, techos, losas, pintura, muros e impermeabilización, reforzamiento estructural y mantenimiento mayor.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:											
02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN											
Período: ENERO - MARZO											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0066	Rehabilitación de infraestructura cultural	0	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Rehabilitación de 3 (INM) trabajos a realizar: construcción y rehabilitación de módulos sanitarios, sistema eléctrico, hidráulicos y subestaciones eléctricas, cercos, bardas, banquetas, techos, losas, pintura, muros e impermeabilización, reforzamiento estructural y mantenimiento mayor.
O22NR0126	Rehabilitación de espacios públicos	0	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Rehabilitación de (2) espacios públicos trabajos a realizar: construcción y dotación de la infraestructura necesaria para su rescate, así como la realización de estudios y proyectos de viabilidad, proyectos que a través del diseño, construcción, ampliación, habilitación o rehabilitación mejoren las condiciones de accesibilidad, habitabilidad, funcionamiento y seguridad de los espacios públicos; y que consideren la variedad de instalaciones, a fin de propiciar la generación de actividades deportivas, recreativas, culturales y cívicas y así promuevan la diversidad e inclusión para el desarrollo de actividades individuales y/o colectivas. Para ello se deberá fomentar la variedad de uso y actividades mediante la instalación de juegos infantiles para niños, canchas multideportivas que atiendan diversas disciplinas, instalaciones deportivas especializadas, áreas de uso para adultos mayores, foros al aire libre, kioscos para espectáculos familiares y espacios adaptados para su uso en deportes y actividades enfocados(100) silla trín
O22NR0109	Rehabilitación de la carpeta asfáltica en diferentes colonias del perímetro de la alcaldía	0	80,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Rehabilitación de la carpeta asfáltica en 123,000 M2. Los trabajos consistirán principalmente en la reparación de los siguientes daños: agrietamientos, fisuras, baches y degradación (conocida como piel de cocodrilo), por lo que se procederá a realizar trabajos de fresado (rayado del pavimento), que logra corregir los tres primeros; luego se procederá al tendido de asfalto templado, en concordancia con las normas ambientales. Se realizaran trabajos de balizamiento en las vialidades reparadas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:											
02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN											
Período:											
ENERO - MARZO											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0133	Rehabilitación de la infraestructura social	0	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	-	285,000.00	Rehabilitación de (3) INM trabajos a realizar: construcción de lavamanos, rehabilitación de aulas, servicios sanitarios, sistema eléctrico y subestaciones eléctricas, espacios deportivos, tejamanes, cercos, bardas, banquetas, techos, pintura, muros e impermeabilización, reforzamiento estructural y mantenimiento mayor.
O22NR0081	Rehabilitación al sistema de drenaje	0	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Con la rehabilitación de 3,250 ML de tuberías se pretende restaurar la capacidad de drenaje de una tubería que ha sido afectada negativamente por corrosión interior, aumento de la rugosidad, disminución de diámetro, filtraciones... extendiendo así su vida útil. Si no se corrigiera esta situación, se llegarían a producir filtraciones mayores y fallos que pueden llevar a la suspensión de servicio y reparaciones costosas. Existen distintos sistemas de rehabilitación. El método tradicional requiere la apertura de la zanja y de la intervención de poceros especializados. Las tecnologías actuales de rehabilitación de tuberías permiten disponer de maquinaria especializada y de materiales (principalmente plásticos) para recubrir las paredes internas de las tuberías afectadas, solucionando los problemas de filtraciones y pérdidas de fluidos, sin necesidad de realizar obra civil y reduciendo por tanto los costes de la intervención.
O22NR0004	Rehabilitación de espacios deportivos	0	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Rehabilitación de (5) espacios deportivos, trabajos a realizar: construir, ampliar, modificar, rehabilitar y acondicionar espacios deportivos de características profesionales o semiprofesionales en unidades deportivas existentes, tales como canchas de fútbol, canchas de usos múltiples, entre ellos de fútbol rápido, básquetbol, vóleybol, pistas de patinaje, de atletismo y albercas, cuyo mantenimiento, conservación, uso óptimo y adecuado del bien inmueble quedarán a cargo de la Alcaldía.



**CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS**



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:											
02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN											
Período:											
ENERO - MARZO											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0005	Adquisición de vehículos para las diferentes áreas administrativas de la Alcaldía Coyoacán.	0	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	15 (VEA) Adquisición de (5) vehículos con las siguientes características: Motor 1.5L de 4 cilindros. 107 HP de potencia y 104 lb-pie de torque. Suspensión delantera McPherson. Transmisión manual de 5 velocidades. Aire acondicionado con control de temperatura automático cristales transparentes; y (10) Camionetas doble cabina, Motor 3.6i Pentastar V6 24V WVT (sistema de desconexión de cilindros), Código de Motor E8B, Potencia 305 hp@6,400rpm, Torque 269 lb-pie @4,175rpm, Tipo de dirección Dirección electro asistida (EPS). Suspensión delantera con resortes helicoidales ,amortiguador con carga de gas y barra estabilizadora, independiente con horquillas.
A22NR0049	Adquisición de licencias (Software)	0	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	1,494,904.01	0.00	-	1,494,904.01	896 (EIN) Adquisición de (444) licencias Office 2022 paquetería como Word, Excel, Power Point, Access etc.; (400) licencia de antivirus para detectar y eliminar virus informáticos, bloquearlos, desinfección de archivos y prevención de infección de los mismos, y actualmente ya son capaces de reconocer otros tipos de malware, como spyware, rootkits, etc.; (40) licencia de Creative Suite es un servicio de Adobe Systems que ofrece una colección completa de aplicaciones y softwares de diseño gráfico y web, edición tanto de audio como de video y servicios en la nube; (12) licencias de Autocat software para Diseño 3D para crear y comunicar casi cualquier diseño con las herramientas de modelado y visualización en 3D., permite aumentar la productividad y reforzar los estándares CAD; permite compartir y utilizar datos de archivos PDF y DGN, Navisworks, Bing Maps, y la aplicación móvil de AutoCAD.
A22NR0094	Adquisición de Equipo de Camiones de volteo para el personal operativo de la Alcaldía Coyoacán.	0	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Adquisición de (8) VOA camiones de volteo, potencia 235 hp @2,200 RPM, Torque 627 lbs-pie @1,200 RPM, Freno de Motor , transmisión manual de 6 velocidades,eje delantero: sencillo af-120.0-391 71.5kgi/3.74 caide; capacidad de 12,000 lb; dirección hidráulica trw thp-60; eje trasero detroit da -rs-23.04- capacidad de 23,000lbs; paso diferencial4.10:1
TOTAL URG			395,402,139.00	416,126,259.51	0.00	0.00	12,645,240.81	0.00	0.00	12,645,240.81	-



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			02CD05 Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos								
Período:			Enero-Marzo 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0006	Adquisición de Muebles de Oficina y Estantería y Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información Correspondiente al Ejercicio 2022.	43%	800,000.00	800,000.00	800,000.00	343,024.86	0.00	343,024.86	343,024.86	343,024.86	Adquisición de 14 escritorios, 28 sillas, 9 archiveros, 5 libreros, 1 mesa y 4 computadoras.
A22NR0030	Adquisición de Herramientas y Máquinas- Herramienta Correspondiente al Ejercicio 2022.	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin Movimientos durante el trimestre de eEnero-Marzo 2022
O22NR0005	Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Correspondiente al Ejercicio 2022.	0%	90,337,617.00	90,337,617.00	9,677,939.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin Movimientos durante el trimestre de eEnero-Marzo 2022
O22NR0036	Proyectos para la Rehabilitación y Mantenimiento de Obras de Infraestructura Pública 2022.	0%	34,662,383.00	34,662,383.00	11,554,127.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin Movimientos durante el trimestre de eEnero-Marzo 2022



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período:

ENERO-MARZO 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0007	Adquisición de material didáctico	0%	5,067,438.00	5,067,438.00	921,352.00	-	-	-	-	-	Adquisición de material didáctico, con la meta de adquirir 1362 Equipos , los cuales serán proporcionados para realizar los talleres: Acuarela (150 ppts.: Cuaderno Papel Acuarelas Espiral, Acuarelas, Pinceles redondos medio-grosso n°12-20, Lápiz, Rotulador amarillo, marrón oscuro y rojo) Pintura (150 ppts.: caballete de madera, hojas de dibujo, lápiz, carbonilla, tintas, marcadores, lápices de colores, jgo. de pinceles y 6 pinturas) Serigrafía (150 ppts.: tinta negra, tinta blanca, tinta roja, adhesivo para pulpo, limpiador para serigrafía) Modelado (150 pgt.: Pinceles, Arcillas, harina, sal, recipiente de plástico; papel periódico, cartón y cola) Oleo (150 ppts.: caballete, paleta de madera, oleos, 5 pinceles de pelo sintético (redondo, plano, fino, diagonal), 9 pinturas acrílicas de politec 100 ml, 5 lienzos sobre tabla 22x28 cm en blanco, lápiz para bocetar y espátula) Música y máscaras (150 ppts.: telas, cascabeles, panderos, mascararas) Dibujo (150 pgt.: lápices grafito 2b, 4b y 6b, carbón en barra 2b y 4b, lápiz carbón negro y blanco, cutter, goma factis, pliegos de papel revolución) Literatura y poesía (150 ppts.: Cuaderno tipo sequeña, bolígrafos, libros varios) Grabado (150 ppts.: madera y hoja de lámina, 10x10 cm, duya punta metálica, bandejas, pinturas distintos colores, pinceles, base de cartulina blanca o acuarela) 6 CARPA PLEGABLE 3M X 3M y 6 CARPA PLEGABLE 6M X 3M CON PAREDES, fácil de transportar, montar y desmontar, el techo y paredes están fabricados en lona OXFORD.
A22NR0031	Adquisición de Cámaras de Vigilancia	0%	10,035,687.00	10,035,687.00	-	-	-	-	-	-	Adquisición de camaras de vigilancia, para lo cual se tiene una meta de adquirir 400 (EAV) camaras de video vigilancia de dsitintos tipo: Cámara IP multisensor con domo PTZ (4 lentes, camaras fijas) y 1 cámara de movimiento (cámara PTZ), el equipo deberá contar con multiples cámaras que permitan cubrir la visión de 360°. Camaras fijas minimo de 2MP, y para domo PTZ minimo (150x100 pixeles), compresión de video H.265, H264, MJPEG, Wide Dynamic Range (WDR) minimo de 120 db (cámaras y fijas y PTZ), protocolo de red TCP/IP, RTSP, NTP, HTTP, ICMP, SNMP; las cámaras iran colocadas en exterior y deberá soportar las inclemencias climáticas de la CDMX. Por tratarse de un proyecto que es financiado con presupuesto participativo y de conformidad al calendario establecido, la publicación de los proyectos ganadores se llevará a cabo en el segundo semestre del ejercicio 2022, momento en que se podrán definir las características del mismo
O22NR0006	Mejoramiento de colonias en la Alcaldía Cuauhtémoc	0%	40,982,813.00	40,982,813.00	9,060,705.00	-	-	-	-	-	Trabajos de Mejoramiento de colonias en 5,008.50 M2, los trabajos de rehabilitación de vialidades se realizará por medio de los trabajos de demoliciones, construcción, rehabilitación, adecuaciones de banquetas, guarniciones, redes hidrosanitarias, superficies de rodamiento de concreto asfáltico e hidráulico
O22NR0021	Rehabilitación casas de cultura	0%	24,195,746.00	-	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación de 4,000 M2 para mejorar las fachadas, área comunes de servicio, baños y pisos para que las visitas tanto de personas locales como visitantes de otras localidades y países, sea agradable e incentive la vista turística



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC									
Período:		ENERO-MARZO 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0037	Rehabilitación de Mercados	0%	56,933,598.00	56,933,598.00	2,073,856.71	-	-	-	-	-	Rehabilitación de mercados, con meta de 39 mercados realizando el mejoramiento de su imagen urbana por medio de la intervención de sus fachadas, rehabilitación de áreas comunes, áreas exteriores, rehabilitación de zonas de servicios y techumbres, los trabajos que se realizarán para esto serán demoliciones, construcción y remodelaciones
O22NR0052	Mejoramiento de Colonias	0%	16,566,138.00	-	-	-	-	-	-	-	Mejoramiento en 33 colonias dentro de la demarcación territorial de la Alcaldía Cuauhtémoc, donde se realizarán 5,000 M2 trabajos de balizamiento, señalética y limpiezas
O22NR0067	Rehabilitación de espacios públicos	0%	83,280,176.00	83,280,176.00	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación de 100 espacios públicos, realizando trabajos de mantenimiento de las calles, fachadas y banquetas con contenido histórico. Por tratarse de un proyecto que es financiado con presupuesto participativo y de conformidad al calendario establecido, la publicación de los proyectos ganadores se llevará a cabo en el segundo semestre del ejercicio 2022, momento en que se podrán definir las características de este
O22NR0082	Mantenimiento Colonias	0%	7,508,090.00	-	-	-	-	-	-	-	Mantenimiento de colonias dentro de la demarcación territorial de la Alcaldía Cuauhtémoc, en 1,500 M2, realizando trabajos de demolición y construcción de repavimentación de sus banquetas y guarniciones, así como a la red de drenaje
O22NR0097	Instalación Lámparas y Luminarias	0%	58,188,410.00	58,188,410.00	5,818,841.00	-	-	-	-	-	Instalación de 700 lámparas y luminarias led con tecnología IP65 en estructuras de baja altura (bolardos), postes de alumbrado vial de 1 o 2 brazos, sustitución de cableado, rehabilitación de conexiones, cambio de postes y cimentación donde sea necesario
O22NR0271	Rehabilitación de Mercados	0%	-	10,578,568.08	1,057,856.81	-	-	-	-	-	Rehabilitación de mercados, Se realizando trabajos de rehabilitación de instalación eléctrica, así como el reforzamiento estructural, y mantenimiento de la red principal de drenaje, red de agua pluvial, impermeabilización, habilitación de cimentación, estructura, columnas, losas, pisos y muros de carga
O22NR0272	Instalación de lámparas y luminarias	0%	-	9,500,000.00	950,000.00	-	-	-	-	-	Instalación de lámparas y luminarias, con la meta de 180 luminarias, tipo led con tecnología IP65 en estructura de baja altura (bolardos), postes de alumbrado vial de 1 o 2 brazos, sustitución de cableado, rehabilitación de conexiones, cambio de postes y cimentación donde sea necesario en colonias dentro de la demarcación territorial de la Alcaldía Cuauhtémoc.
										-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero									
Período:		Enero-Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0008	Adquisición de mobiliario, muebles de oficina y estantería, mobiliario educativo y recreativo para áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.0	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Considerando los años de uso que tiene el mobiliario, muebles de oficina y estantería, mobiliario educativo y recreativo, que se encuentra en las oficinas y espacios de la Alcaldía Gustavo A. Madero, así como la carencia de licencias para software, que de existir ya son obsoletas, se hace necesaria la renovación de estos bienes, a fin de brindar herramientas de trabajo al personal adscrito a esta Demarcación. Durante este ejercicio presupuestal se llevará a cabo la adquisición de escritorios secretariales (madera, sin cajones), sillas secretariales (tela, con posiciones), sillas ejecutivas (tela, con posiciones), archiveros verticales (metálicos, con seguros), gabinetes universales (metálicos, con chapas), pizarrones (medianos y chicos), escritorios secretariales y administrativos (madera sin cajones) y anaqueles de 5 compartimentos (metálicos con chapa) y sillas plegables (plástico duro color negro). Módulos de juegos infantiles (última generación), mesas infantiles (plástico de colores), sillas infantiles (plástico de colores).
A22NR0032	Adquisición de equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, y comunicación para la mejora de la gestión pública en la Alcaldía Gustavo A. Madero.	0.0	17,000,000.00	17,000,000.00	4,449,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Considerando la obsolescencia del equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, y comunicación y telecomunicación en la Alcaldía Gustavo A. Madero, es necesario el equipamiento para brindar una rápida atención a la demanda ciudadana para la mejora de la gestión pública. Durante este ejercicio presupuestal se llevará a cabo la Adquisición de equipos de cómputo (computadoras pc, color negro), impresoras láser (inyección a tinta negra, relleno de tóner), licencias de paquetería para programas de cómputo (antivirus y actualización de office) y servidor de almacenamiento SAN SFT (de doble controlador), aparatos para red de voz y datos (digitales y memoria), proyectores (para espacios cerrados y bifocal), (ECO) (2) Aeronave Dron (72 Km/H ángulo de inclinación máximo de 42°) y radios tetra (incluye terminales y cargadores).
A22NR0050	Adquisición de vehículos terrestres y equipo industrial para programas públicos, de salud y desastres naturales.	0.0	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Considerando en primera instancia las características orográficas de la Ciudad de México y de la Alcaldía Gustavo A. Madero y por encontrarse en una franja de alta sismicidad, aunado a que el acceso a colonias de la zona norte implica utilizar vehículos muy específicos, es necesario el equipamiento para brindar una rápida atención a la demanda ciudadana. Durante este ejercicio se llevará a cabo la Adquisición de vehículos terrestres y equipo industrial para programas públicos. Vehículos destinados a tareas de recolección de basura y servicios públicos (doble compartimento para separación de residuos sólidos, cámara de visión trasera, sistema hidráulico automático, con capacidad de carga de 10 toneladas), carritos metálicos para recolección en calles (bote y armazon con llantas y lamina recogedor).
A22NR0066	Adquisición de herramientas, maquinas herramientas y equipo de construcción para las áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero.	0.0	11,000,000.00	11,000,000.00	2,916,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Considerando la necesidad de dotar de mejor herramientas, maquinas herramientas y equipo industrial para realizar trabajos pesados en campo y evitar accidentes a los operadores, es necesario actualizarla para ampliar la cobertura de atención. Durante este ejercicio presupuestal se llevará a cabo la adquisición de Retroexcavadoras nuevas (modelo D110B, con motor turbo cargado e interenfriado a diesel con potencia de 108 HP, con dos sistemas de trabajo: potencia y ahorro, sistema hidráulico de aceleración en movimiento del cargador frontal, exención de brazo para la altura máxima de excavación o de operación 8.4 Mts); máquinas pintarayas (diferentes boquillas y aspersores), compresor neumático (kit con accesorios), minicargador neumático (control monofrontal y diferentes posiciones), motosierras (de 32 y 38 CC). kit de herramientas (palas de metal punta cuadrada y mango D, picos fierro forjado con mango de madera, martillos de hule y fierro colado, pinzas de electricista y mecánicas, rastillos de fierro forjado con mango de madera, escobas metálicas con mango de madera).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero								
Período:			Enero-Marzo 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0082	Adquisición de equipo médico y de laboratorio para las áreas vinculadas a rubros de salud de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.0	5,000,000.00	5,000,000.00	1,449,998.00	0.00		0.00	0.00	-	Considerando que existe una presencia importante de animales de compañía ligados a la situación emocional de personas Adultos y Adultas Mayores, es necesario brindar apoyo cuando existe carencia de recursos para este tipo de servicios. Durante este ejercicio presupuestal se llevará a cabo la adquisición de equipo de rayos X (básico para toma de placas), equipo de ultrasonido (con accesorios y kit de alimentación), equipo de anestesia (incluye kit de aplicación), microscopios compuesto binocular (eléctrico y con lentes intercambiables), mesa de quirófano (de acero inoxidable, mediana), lámpara de chicote (de metal, con foco de larga duración), lámpara de Wood, refractómetros (con estuche y accesorios), monitor de signos vitales (con kit de instalación), carro móvil de ultrasonido (con paletas de dos tamaños y kit de instalación), refrigerador incubador portátil (mediano, de bajo consumo) y electrocauterios (con accesorios y estuche), todo esto para uso veterinario. Sillas de ruedas para adultos mayores (con soporte de pies, asiento de lona y llantas con aditamento de impulsos), tanques de oxígeno tipo M60 cilindro con capacidades de 1,699 L. para su traslado tanques de oxígeno tipo D cilindro con capacidad de 420L.
O22NR0007	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2022	0.0	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	-	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo del ejercicio 2022. Los trabajos que se realizarán atenderán las opciones votadas por los Comités Ciudadanos en materia de rehabilitación de banquetas y guarniciones, reencarpelado, alumbrado, rehabilitación de espacios públicos y rehabilitación de redes de agua y drenaje. Algunas de las claves de Comités Ciudadanos son: Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2022. Colonia: Acueducto de Guadalupe (RDCIAL), Comité: (05-001), Rubro: Re encarpelado, Proyecto ganador: Reencarpetamiento de Av. Acueducto de Guadalupe, AV. Boulevard del Temoluco, Ventisca, Rompeolas y Río San Joaquín . Colonia: C T M Aragón (U), Comité: (05-014), Rubro: Pavimentación Y Banquetas, Proyecto ganador: Pavimentación y nivelación de andadores y banquetas para toda la Unidad Colonia: Castillo Grande (Ampl), Comité:(05-022), Rubro: Reencarpelado, Proyecto ganador: Reencarpelado de calles en mal estado de la unidad territorial. Colonia: Cocoyotes (Ampl), Comité: (05-027), Rubro: Reencarpelado, Proyecto ganador: Pavimentación de C. Flor de Santiago y 1a. Cerrada de Fresnos Colonia: El Carmen, Comité: (05-049), Rubro: Reencarpelado, Proyecto ganador: Reencarpetamiento de Calle Francisco I. Madero y Calle Xochitla Colonia: El Coyol (U Hab), Comité: (05-50), Rubro: Reencarpelado, Proyecto ganador: Reencarpetando
O22NR0022	Rehabilitación y mantenimiento de espacios en escuelas de nivel básico, incluyendo mallas sombra y bardas perimetrales.	0.0	146,158,307.00	153,158,307.00	17,386,107.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	Se llevará a cabo la Rehabilitación y mantenimiento de espacios educativos realizando trabajos de azolvamientos en las tuberías de drenaje, muebles sanitarios rotos o deteriorados y lámparas que agotaron su vida útil, desgaste de pintura, desgaste de acabados que se pueden desgajar, impermeabilizantes que ya no cumplen su función, muros con grietas que pueden colapsar, falta de mallas ciclónicas en los perímetros de los planteles, fugas de agua en las instalaciones hidráulicas y sanitarias, humedad y goteras en los plafones de los salones, problemas en el sistema de bombeo de agua en cisternas, variaciones de voltaje en los tableros eléctricos, falta de accesorios eléctricos (apagadores y contactos), grietas y cuarteaduras en pisos de los patios; rehabilitación de bardas perimetrales y mallas sombras, entre otros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero									
Período:		Enero-Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0038	Construcción de salón de usos múltiples en la calle Wenceslao Victoria Soto S/N Col. 6 de Junio, Segunda etapa de las obras	0.0	450,000.00	450,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se llevará a cabo un Proyecto integral para realizar la segunda etapa de las obras para la construcción de salón de usos múltiples, que consista en acabados, red eléctrica e hidrosanitaria e impermeabilización, así mismo se realizarán servicios de supervisión.
O22NR0053	Construcción de casa de cultura en la colonia Quetzalcóatl, Segunda etapa de las obras	0.0	4,200,000.00	4,200,000.00	350,000.00	0.00	3,931,530.14	0.00	0.00	3,931,530.14	Se llevará a cabo un Proyecto integral para realizar la segunda etapa de las obras para la construcción de casa de cultura en la colonia Quetzalcóatl, que consistirá en auditorio al aire libre, aulas, espacios para actividades deportivas, así mismo se realizarán servicios de supervisión.
O22NR0068	Construcción de espacio recreativo en calle Azucenas S/N Col. Vista Hermosa, Segunda etapa de las obras	0.0	1,700,000.00	1,700,000.00	283,332.00	0.00	1,695,118.02	0.00	0.00	1,695,118.02	Se llevará a cabo la Construcción de espacio recreativo realizando los trabajos de muros de concreto o block, techumbre, loseta cerámica, pintura en muros, impermeabilización, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, cancelería y herrería, fachada, auditorio al aire libre, canchas de futbol, espacios al aire libre, así mismo se realizarán servicios de supervisión.
O22NR0083	Rehabilitación de puentes peatonales en la colonia Cuauhtepc el Alto Pueblo	0.0	2,100,000.00	2,100,000.00	175,000.00	0.00	2,081,186.06	0.00	0.00	2,081,186.06	Se llevará a cabo la Rehabilitación de 3 puentes peatonales, realizando trabajos consistentes en reparación de escaleras, barandales, aplicación de pintura antioxidante, a fin de mejorar la calidad del servicio y seguridad para peatones.
O22NR0098	Mitigación de riesgos en la parte alta de la Alcaldía Gustavo A. Madero	10.0	30,000,000.00	30,000,000.00	2,500,000.00	161,474.45	25,170,100.90	161,474.45	161,474.45	25,331,575.35	Se llevó a cabo estudio geofísico de mecánicas de suelo y proyecto estructural para marquesina en la Escuela Primaria Luis Martínez Murillo; y el Proyecto estructural para la rehabilitación de la barda perimetral del Jardín de Niños Juan Amos Comenio.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero								
Período:			Enero-Marzo 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0110	Rehabilitación integral de la imagen urbana de Parques de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.0	13,300,000.00	13,300,000.00	4,433,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos a realizar en el proyecto para la atención de espacios son: Se sustituirán módulos de juegos infantiles, bancas, mantenimiento a las fuentes ornamentales de la Alcaldía, plazas cívicas con las sustitución de luminarios, aplicación de pintura en muros y herrería, mantenimiento a techumbres en espacios públicos, instalación de ejercitadores al aire libre; aplicación de pintura en mobiliario urbano, poda de cetos, árboles, césped, balizamiento; pavimentación y bacheo, entre otros.
O22NR0119	Mantenimiento y rehabilitación de la Infraestructura Pública en Mercados Públicos	0.0	20,000,000.00	20,000,000.00	6,666,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Las obras de mantenimiento en mercados que se realizarán incluye la modernización del sistema de iluminación y sustitución del cableado de alimentación en los Mercados: No. 56 "10 de mayo", No. 161 "Bondojito", No. 339 "San Juan de Aragón Unidad 6", No. 336 "San Juan de Aragón Unidad 4 y 5", No. 204 "San Juan de Aragón Unidad 7", No. 338 "Cuchilla del Tesoro", No. 219 "San Juan de Aragón Unidad 3", No. 164 "Santa Rosa", No. 176 "Santa María Ticoman" y No. 405 "Cuauhtepec".
O22NR0127	Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Pública en Deportivos de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.0	36,000,000.00	36,000,000.00	13,179,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se llevará a cabo la Rehabilitación y mantenimiento a tres deportivos, efectuando trabajos de mantenimiento mayor y recuperación de áreas efectuando trabajos en zona de trotapistas, juegos infantiles, bancas y mesas, iluminación, canchas deportivas, entre otros, en los deportivos Margarita Maza de Juárez 2da Etapa, Aquiles Serdan 2da Etapa y Heberto Castillo 2da Etapa.
O22NR0134	Mantenimiento y rehabilitación de red secundaria de drenaje y agua potable en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.0	20,000,000.00	40,000,000.00	6,666,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se llevará a cabo el Mantenimiento y rehabilitación de red secundaria de drenaje y red de agua potable. Los trabajos que se realizarán consisten en ubicación de tramos dañados, rompimiento de concreto, excavación, retiro de tubería, compactación, colocación de tramo reparado, relleno, repavimentación y limpieza. Ubicaciones: Zona Escolar, La Pastora, Jorge Negrete, Ampliación Castillo Grande, Ampliación, Benito Juárez, Vista Hermosa, Tlalpexco, Ampliación Malacates, Malacates, San Juan y Guadalupe Ticomán, entre otras.
O22NR0140	Mantenimiento y rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.0	10,700,000.00	15,752,767.00	3,566,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se realizaran obras de mantenimiento y rehabilitación de banquetas y guarniciones en diferentes puntos de la Alcaldía Gustavo A. Madero, efectuando trabajos de demolición, carga y descarga, trazo, compactación, nivelación y limpieza de áreas. Ubicaciones: Campestre Aragón, Pueblo de San Juan de Aragón, Industrial, Lomas de Cuauhtepec, Centro Histórico de la Alcaldía Gustavo A. Madero.
										-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero								
Período:			Enero-Marzo 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
										-	
			342,608,307.00	374,661,074.00	64,098,626.00	161,474.45	35,977,935.12	161,474.45	161,474.45		
										-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			02 CD 08 IZTACALCO								
Período:			ENERO - MARZO 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0009	Adquisición de Pick-Ups	0%	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adquisición
A22NR0033	Adquisición de Vehículos Administrativos	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adquisición
A22NR0051	Adquisición de Patrullas Equipadas	0%	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adquisición
A22NR0067	Adquisición de Camión de Volteo	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adquisición
A22NR0083	Adquisición de Pipa de Agua	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adquisición
A22NR0095	Adquisición de Bombas, Pinta Rayas, Soldadora, Compresora y Herramientas Mayores.	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	499,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adquisición



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			02 CD 08 IZTACALCO								
Período:			ENERO - MARZO 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0106	Adquisición de Cómputo	0%	1,268,394.00	578,868.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adquisición
A22NR0116	Adquisición de Mobiliario	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	249,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adquisición
A22NR0125	Adquisición de Pantallas	0%	200,000.00	200,000.00	49,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adquisición
A22NR0142	Adquisición de Juegos Infantiles	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	499,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adquisición
A22NR0320	Adquisición de Scanner	0%	0.00	689,525.46	317,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adquisición
O22NR0008	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Edificios Públicos, Incluye Supervisión	0%	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			02 CD 08 IZTACALCO								
Período:			ENERO - MARZO 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0023	Trabajos de Mantenimiento de Infraestructura Educativa en la Alcaldía Iztacalco, Incluye Supervisión	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
O22NR0039	Recuperación de Espacios Públicos (Parques, Jardines, Espacios Deportivos y Camellones), Incluye Supervisión	0%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
O22NR0054	Trabajos de Mantenimiento a Mercados Públicos en la Alcaldía Iztacalco, Incluye Supervisión	0%	19,800,000.00	19,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
O22NR0069	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas, Incluye Supervisión	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
O22NR0084	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias, Incluye Supervisión	0%	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
O22NR0099	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en la Alcaldía Iztacalco (FAIS)	0%	33,480,325.00	33,480,325.00	8,370,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			02 CD 08 IZTACALCO								
Período:			ENERO - MARZO 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0111	Trabajos de Rehabilitación en la Red Secundaria de Agua Potable en la Alcaldía Iztacalco, Incluye Supervisión	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
O22NR0120	Trabajos de Rehabilitación en la Red Secundaria de Drenaje en la Alcaldía Iztacalco, Incluye Supervisión	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
O22NR0128	Trabajo Ejecutivo de la Construcción de un Mercado	0%	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
O22NR0135	Presupuesto Participativo 2022	0%	76,504,737.00	76,504,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:			02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA								
Período:			ENERO - MARZO 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0010	Adquisición de muebles de oficina	0%	5,805,000.00	5,805,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0034	Adquisición de muebles para el equipamiento de las Utopías en la Alcaldía Iztapalapa.	0%	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0052	Adquisición de equipo informático	0%	4,978,286.00	4,978,286.00	582,883.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0068	Adquisición de equipo diverso para Utopías de la Alcaldía Iztapalapa	0%	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0084	Adquisición de equipo de comunicación para modelo de atención	0%	1,900,000.00	1,900,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0096	Adquisición de aparatos deportivos para equipamiento de las utopías de la Alcaldía Iztapalapa	0%	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0107	Adquisición de equipo fotográfico para las utopías de la Alcaldía Iztapalapa	0%	200,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0117	Adquisición de Instrumentos Musicales para Orquestas de la Alcaldía Iztapalapa.	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0126	Adquisición de Equipo Médico para equipamiento de Utopías de la Alcaldía Iztapalapa	0%	200,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0134	Adquisición de Instrumental médico para el equipamiento de las utopías.	0%	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0143	Adquisición de vehículos para desempeño de programas públicos.	0%	23,800,000.00	23,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0151	Adquisición de tanque tipo pipa.	0%	1,320,660.00	1,320,660.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0159	Adquisición de bicicletas para el equipamiento de las utopías.	0%	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0167	Adquisición de desmalezadoras para prevención de incendios	0%	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - MARZO 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0175	Adquisición de maquinaria industrial para el equipamiento de las utopías.	0%	800,000.00	800,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0183	Adquisición de equipo industrial para el mantenimiento de vías principales de la Alcaldía.	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0191	Adquisición de Congelador Industrial para la Operación de Campo Ciudad	0%	400,000.00	400,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0198	Adquisición de arcos detectores de vehículos robados	0%	1,900,000.00	1,900,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0204	Adquisición de generadores de luz	0%	929,376.00	929,376.00	679,376.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0209	Adquisición de Equipo Industrial y Herramienta	0%	13,090,000.00	13,090,000.00	3,440,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0213	Adquisición de equipo recreativo y herramientas para equipamiento de utopías.	0%	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0217	Adquisición de Software	0%	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
O22NR0009	Iluminación en todas la Calles de la Alcaldía Iztapalapa	0%	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
O22NR0024	Rehabilitación y Mantenimiento Inmuebles de la Alcaldía	0%	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
O22NR0040	Construcción y conclusión de inmuebles con equipamiento sociocultural y deportivo Utopías en los 8 barrios de la alcaldía Iztapalapa	0%	130,000,000.00	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
O22NR0055	Construcción y conclusión de inmuebles con equipamiento sociocultural y deportivo Utopías de la Alcaldía Iztapalapa en la Territorial San Lorenzo	0%	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
O22NR0070	Construcción, rehabilitación y mantenimiento del espacio público para una mejor imagen urbana a la Alcaldía Iztapalapa	0%	159,000,000.00	159,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
O22NR0085	Estudio, Proyectos y Servicios para las Obras de la Alcaldía Iztapalapa	0%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:			02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA								
Período:			ENERO - MARZO 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0100	Desazolve de pozos de absorción en zonas críticas de inundación en las 13 Direcciones Territoriales de la Alcaldía Iztapalapa.	0%	7,000,000.00	7,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
O22NR0112	Sustitución de la red de drenaje, zonas con mayor número de reportes en socavones en las 13 Direcciones Territoriales de la Alcaldía Iztapalapa.	0%	31,000,000.00	31,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			02 CD 10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS								
Periodo:			ENERO A MARZO 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0010	Ejecución de Proyectos de preinversión y apoyo técnico de Obras Públicas	0%	64,012,271.00	64,012,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se han realizado actividades
O22NR0025	Ejecución de Proyectos de preinversión y apoyo técnico de Obras Públicas	0%	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se han realizado actividades
O22NR0041	Construcción de taller mecánico automotriz	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se han realizado actividades
O22NR0056	Construcción de dos edificios públicos.	0%	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se han realizado actividades
O22NR0071	Elaboración de trabajos complementarios de obra pública de acarreo por demoliciones de concreto, carpeta asfáltica y excavaciones.	0%	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se han realizado actividades
O22NR0086	Colocación, Suministro y Sustitución e instalación de luminarias. FAIS	0%	18,807,672.00	18,807,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se han realizado actividades
O22NR0101	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en diferentes Colonias de la Alcaldía La Magdalena Contreras	0%	42,000,000.00	42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se han realizado actividades
O22NR0113	Conservación, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de agua potable dentro del perímetro de la Alcaldía	0%	37,000,000.00	37,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se han realizado actividades
O22NR0121	Rehabilitación y ampliación del sistema de drenaje.	0%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se han realizado actividades
O22NR0129	Rehabilitación de infraestructura educativa en la Alcaldía la Magdalena Contreras	0%	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se han realizado actividades
O22NR0136	Rehabilitación de espacios deportivos	0%	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se han realizado actividades
O22NR0141	Rehabilitación y Conservación de Edificios Públicos.	0%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se han realizado actividades



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			02 CD 10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS								
Periodo:			ENERO A MARZO 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0143	Rehabilitación y conservación de mercados públicos	0%	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se han realizado actividades
O22NR0145	Rehabilitación de Andadores.	0%	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se han realizado actividades
O22NR0147	Construcción y ampliación de banquetas	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se han realizado actividades
O22NR0149	Ampliación de Edificio Público Estacionamiento General	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se han realizado actividades
O22NR0150	Ampliación de Edificio de obras	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se han realizado actividades
O22NR0151	Rehabilitación de panteones públicos	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se han realizado actividades
O22NR0152	Rehabilitación de ciclopista	0%	8,282,108.00	8,282,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se han realizado actividades
O22NR0153	Mejoramiento de la Red Secundaria de Desagüe Sanitario en la Alcaldía La Magdalena Contreras. FAIS	0%	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se han realizado actividades
O22NR0154	Mejoramiento de la Red Secundaria Agua Potable con sustitución de tubería y válvulas en la Alcaldía La Magdalena Contreras. FAIS	0%	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se han realizado actividades
O22NR0155	Mejoramiento de Vialidades Secundarias en las Colonias de la Alcaldía La Magdalena Contreras. FAIS	0%	18,744,280.00	18,744,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se han realizado actividades
O22NR0156	Rehabilitación de Infraestructura Peatonal (andadores) en Colonias de la Alcaldía La Magdalena Contreras. FAIS	0%	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se han realizado actividades



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			02 CD 10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS								
Periodo:			ENERO A MARZO 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
	TOTAL		374,346,331.00	374,346,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO									
Período:		ENERO-MARZO 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0011	Adquisición de mobiliario para el Equipamiento del Nuevo Edificio de la Sede de la Alcaldía y diversas áreas de la misma.	0%	12,528,500.00	12,528,500.00	12,500.00	-		-	-	-	No se presenta avance al periodo.
A22NR0035	Adquisición de equipo de cómputo y equipo audiovisual para diversas áreas de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0%	4,415,835.00	4,415,835.00	-	-		-	-	-	No se presenta avance al periodo, no se programaron recursos para operar al periodo.
A22NR0053	Adquisición de equipo educacional y recreativo.	0%	22,384.00	22,384.00	-	-		-	-	-	No se presenta avance al periodo, no se programaron recursos para operar al periodo.
A22NR0069	Adquisición de equipo audiovisual.	0%	933,454.00	933,454.00	-	-		-	-	-	No se presenta avance al periodo, no se programaron recursos para operar al periodo.
A22NR0085	Adquisición de equipo deportivo para una mejora en la calidad de los servicios deportivos	0%	2,214,544.00	2,214,544.00	-	-		-	-	-	No se presenta avance al periodo, no se programaron recursos para operar al periodo.
A22NR0097	Adquisición de equipo audiovisual y otros equipos.	0%	255,800.00	255,800.00	-	-		-	-	-	No se presenta avance al periodo, no se programaron recursos para operar al periodo.
A22NR0108	Adquisición de carpas, equipo educacional y recreativo.	0%	102,234.00	102,234.00	-	-		-	-	-	No se presenta avance al periodo, no se programaron recursos para operar al periodo.
A22NR0118	Adquisición de equipo médico y de laboratorio.	0%	1,000,755.00	1,000,755.00	-	-		-	-	-	No se presenta avance al periodo, no se programaron recursos para operar al periodo.
A22NR0127	Adquisición de instrumental médico y de laboratorio.	0%	69,462.00	69,462.00	-	-		-	-	-	No se presenta avance al periodo, no se programaron recursos para operar al periodo.
A22NR0135	Adquisición de Vehículos para el cumplimiento de programas públicos y Administrativos para diversas áreas de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	5,350,000.00	5,350,000.00	-	-		-	-	-	No se presenta avance al periodo, no se programaron recursos para operar al periodo.
A22NR0144	Adquisición de Contenedores para residuos sólidos de los mercados de la Alcaldía.	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-		-	-	-	No se presenta avance al periodo, no se programaron recursos para operar al periodo.
A22NR0152	Adquisición de drones para filmación aérea y fotografía.	0%	50,000.00	50,000.00	-	-		-	-	-	No se presenta avance al periodo, no se programaron recursos para operar al periodo.
A22NR0160	Adquisición de Unidades portátiles de espuma para incendios.	0%	305,000.00	305,000.00	-	-		-	-	-	No se presenta avance al periodo, no se programaron recursos para operar al periodo.
A22NR0168	Adquisición de maquinaria y equipo agropecuario para la atención de programas públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0%	1,755,177.00	1,755,177.00	-	-		-	-	-	No se presenta avance al periodo, no se programaron recursos para operar al periodo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO									
Período:		ENERO-MARZO 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0176	Adquisición de Maquinaria y equipo industrial para la atención de programas públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0%	262,555.00	262,555.00	-	-		-	-	-	No se presenta avance al periodo, no se programaron recursos para operar al periodo.
A22NR0184	Adquisición de Maquinaria y equipo de construcción para la atención de programas públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0%	151,000.00	151,000.00	-	-		-	-	-	No se presenta avance al periodo, no se programaron recursos para operar al periodo.
A22NR0192	Adquisición de equipo de oficina.	0%	1,010,500.00	1,010,500.00	-	-		-	-	-	No se presenta avance al periodo, no se programaron recursos para operar al periodo.
A22NR0199	Adquisición de equipos de generación de energía para la atención de programas públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0%	122,176.00	122,176.00	4,176.00	-		-	-	-	No se presenta avance al periodo.
A22NR0205	Adquisición de equipo industrial y herramientas para la atención de programas públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0%	987,909.00	987,909.00	-	-		-	-	-	No se presenta avance al periodo, no se programaron recursos para operar al periodo.
A22NR0210	Adquisición de equipo médico, de rescate y contra incendios.	0%	128,572.00	128,572.00	-	-		-	-	-	No se presenta avance al periodo, no se programaron recursos para operar al periodo.
A22NR0214	Adquisición de software y licencias para la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0%	2,391,317.00	2,391,317.00	-	-		-	-	-	No se presenta avance al periodo, no se programaron recursos para operar al periodo.
O22NR0011	Continuación de la construcción del nuevo edificio de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0%	12,000,000.00	12,000,000.00	-	-		-	-	-	No se presenta avance al periodo, no se programaron recursos para operar al periodo.
O22NR0026	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias en la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0%	105,075,649.00	105,075,649.00	12,307,564.00	-		-	-	-	No se presenta avance al periodo.
O22NR0042	Rehabilitación de Mercados Públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0%	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-		-	-	-	No se presenta avance al periodo, no se programaron recursos para operar al periodo.
O22NR0057	Rehabilitación de Centros y Espacios Deportivos de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-		-	-	-	No se presenta avance al periodo, no se programaron recursos para operar al periodo.
O22NR0072	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de Desarrollo Social de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0%	9,020,000.00	9,020,000.00	-	-		-	-	-	No se presenta avance al periodo, no se programaron recursos para operar al periodo.
O22NR0087	Rehabilitación de escuelas de educación básica de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0%	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-		-	-	-	No se presenta avance al periodo, no se programaron recursos para operar al periodo.
			223,152,823.00	223,152,823.00	12,324,240.00	-	-	-	-	-	-



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:			Enero-Marzo 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0012	Adquisición de Equipo para Clínica de recuperación Post-COVID.	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	1,000,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0036	Adquisición de equipo para Casas del Adulto Mayor.	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	500,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0054	Adquisición de camioneta de redilas 3.5 Toneladas.	0%	500,000.00	500,000.00	250,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0070	Adquisición de Pipas con bomba.	0%	6,700,000.00	6,700,000.00	3,350,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0086	Adquisición de Ambulancia.	0%	3,500,000.00	3,500,000.00	1,750,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0098	Adquisición de equipo fotográfico para cobertura.	0%	63,500.00	63,500.00	31,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0109	Adquisición de equipo para cobertura de video.	0%	366,000.00	366,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0119	Adquisición de equipo informático para cobertura fotográfica y de video.	0%	130,000.00	130,000.00	65,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0128	Adquisición de Equipo Informático para las distintas áreas de la Alcaldía.	0%	1,700,000.00	1,700,000.00	850,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0136	Adquisición de Autobús Turístico.	0%	4,500,000.00	4,500,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0145	Adquisición de Impresoras y Computadoras.	0%	440,000.00	440,000.00	220,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0153	Adquisición de Instrumentos Musicales.	0%	856,000.00	856,000.00	428,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0161	Adquisición de Equipo de Audio.	0%	12,000.00	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0169	Adquisición de camioneta para la Coordinación de Seguridad Ciudadana.	0%	600,000.00	600,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0177	Adquisición de Planta de Luz para emergencias.	0%	20,000.00	20,000.00	10,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0185	Adquisición de camión con brazo hidráulico.	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	1,000,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
O22NR0012	Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2022.	0%	54,687,682.00	54,687,682.00	16,406,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR0027	Rehabilitación del CECOCAN.	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR0043	Adecuación para Clínica de emisiones y refugio temporal para mujeres.	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR0058	Adecuación para Clínica de recuperación Post-COVID.	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la obra para este trimestre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:			02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:			Enero-Marzo 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0073	Rehabilitación de Infraestructura Pública.	0%	30,000,000.00	30,000,000.00	6,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR0088	Rehabilitación de Alberca en Villa Milpa Alta.	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR0102	Proyecto Ejecutivo para Alberca en San Salvador Cuauhtenco.	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la obra para este trimestre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Alcaldía Tláhuac								
Período:			Enero-Marzo 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0013	Adquisición de Licencias y Antivirus	0.0%	1,000,000.00	1,000,000.00	250,003.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se lleva a cabo la Adquisición de Licencias y Antivirus: Meta1 (700 EIN) Licencia de antivirus versión para: Particulares (Oficina), Empresarial y Corporativo, con características de seguridad para la Nube, Nube Híbrida, Redes e Internet, protección de usuarios, Software, protección de endpoints, hosting, housin y otros, detección, respuesta, prevención y protección de amenazas comunes y avanzadas, gestión de vulnerabilidades, sistemas operativos comparables con GNU/Linux, Windows, Mac, OS, X, Android o iOS, soporte de asesoramiento, servicio de asistencia 24/7.
A22NR0037	Adquisición de switch, material para redes y equipos de cómputo	0.0%	3,000,000.00	3,000,000.00	750,004.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se lleva a cabo la Adquisición de switch, material para redes y equipos de cómputo, Meta 1: (136 EIN) 40 Equipos de cómputo administrativos, procesador de tecnología de 64bits(x64), Memoria RAM de 8 GB, Disco duro 1 TB Máximo interfaz SATA III, HDD, Tarjeta gráfica integrada de frecuencia base de 200 MHz o más, Monitor pantalla ancha de 18 a 24 pulgadas; 20 equipos de alto rendimiento, procesador de 64 bits (x64), Memoria RAM 16 GB a 64 GB máximo, Disco duro a elegir varias opciones; 5 Laptop c/ procesador tecnología de 64 bits, 700 MHz o más frecuencia, Memoria RAM de 16GB a 64 GB, Disco duro varias opciones a elegir; 40 impresoras con tecnología Láser o Led, Monocromática Resolución dpi 600x600, 3 Impresoras de Inyección de Tinta, de color con cartuchos o botes de tinta separados, tecnología de inyección de tinta 4 colores, Escáner Resolución 1200 dpi, Copiadora Calidad Blanco y negro; 20 Escáner, Tamaño de digitalización 29.7 cm x 609.6cm, tipo de digitalización superficie plana, alimentador automático ADF, Resolución de escaneo máximo 1200 dpi, 256 tonalidades de gris, Capacidad de alimentador automático máximo 200 hojas, Velocidad de Escaneo 70 ppm; 2 Switch, con 24 puertos con detección automática SFP de 1000 Mb, 2 puertos SFP+ de 10 GbE integrados, 2 puertos de medios combinados de GbE de cobre o fibra incluye adaptadores; 2 Switch con 24 puertos RJ45 PoE+ con detección automática de 10/100/1000, 4 puertos SFP+ de 10 GbE integrados, fuente de alimentación integrada (600 VCA).
A22NR0055	Adquisición de diversos instrumentos musicales para el área de la Dirección de Seguridad Ciudadana de esta Alcaldía.	0.0%	1,500,000.00	1,500,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se lleva a cabo la Adquisición de diversos instrumentos musicales para el área de la Dirección de Seguridad Ciudadana de esta Alcaldía : META 1 (221 EQU) 3 Guitarrones, 14 trompetas, 12 guitarras, 7 vihuelas, 22 violines, 13 arpas (diferentes tipos), 14 saxofones (diferentes tipos), 9 trombones (diferentes tipos), 3 tubas, 1 keytar, 1 vibráfono, 1 batería, 6 gaitas, 1 set tambores gaiteros, 14 surdos, 12 tarolas, 6 repiniques, 1 chocalho (como sonaja), 1 agogo (campana), 5 clarinetes, 2 platillos, 1 bombo, 10 violas, 10 callos, 11 contrabajo, 10 piano, 1 flautín, 2 flautas, 2 oboes, 1 como inglés, 2 fagots, 6 trompas, 1 timbales, 1 caja, 2 marimbas, 1 gong, 1 triángulo, 2 jaranas, 2 requinto jarocho, 2 acordeón, 5 mandolinas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Alcaldía Tláhuac								
Período:			Enero-Marzo 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0071	Adquisición de tableros y porterías de fútbol.	0.0%	1,500,000.00	1,500,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se lleva a cabo la Adquisición de tableros y porterías de fútbol, Meta 1 (15 EQUI) Adquisición de 15 tableros integrados con 15 porterías de fútbol en metal tubular, panel de acrílico de 12mm o lámina, Tablero de baloncesto (180cm X 105 cm), fabricado de acero al carbón 2"x1", panel de lámina calibre 18", Aro Abatible (Incluye tornillería de sujeción y red profesional), Brazo extensor estructurado (Proyección 220 cm), Portería fija al suelo, Estructura base de portería Polisport 300cm X 200 cm, dimensiones internas).
A22NR0282	Adquisición de apisonadores.	0.0%	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se lleva a cabo laAdquisición de 5 Apisonadores, Meta 1,5 (MAQ), Adquisición de 5 apisonadores con las siguientes especificaciones: Carburador de tipo flotador con manguera para drenado, Guara de protección superior de fácil acceso, Filtro de aire de tipo ciclónico que reduce la contaminación del motor, Zaoata de nadera laminada cubierta con placa de acero, modelo MT77HFR, motor a gasolina 4 tiempos Honda GXR120RT-KRBS, Sistema de enfriamiento de aire, Fuerza de impacto (kn) 11.9-13.7, impactos por minuto 644-695, RPM Motor 3800-4100, Capacidad de tanque de combustible 2.0 lt, Potencia de motor 3.6 HP, Largo x Ancho x Alto (mm) 740x375x1070, Golpes por minuto 644-695, peso en operación 77kg.
A22NR0283	Adquisición de rodillos vibratorios.	0.0%	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se lleva a cabo la Adquisición de rodillos vibratorios, Meta 1, 6 (MAQ) Adquisición de 6 Rodillos vibratorios con las siguientes especificaciones, PBS Rodillo vibratorio sencillo CIPSA, motor MPower 9 hp a gasolina 4T, Peso 524 kg, Fuerza centrífuga 1730 KN, Ancho de rodillo 740 mm, Diámetro de rodillo 580 mm, Fuerza lineal dinámica 21.0 kg/cm, Frecuencia 4400, VPM Velocidad de avance 0-67m/min, Tanque de agua 26 lts, Pendiente 25°.
O22NR0013	Reencarpetado y pavimentación de diversas calles de la Alcaldía con recurso FAIS.	0.0%	68,494,525.00	68,494,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se lleva a cabo el Reencarpetado y pavimentación de diversas calles de la Alcaldía Tláhuac, Meta 1: (19,018.04 m2) Se realizaran trabajos de: trazo y nivelación con equipo topográfico, fresado de carpeta asfáltica, carga y acarreo de material producto de la demolición, suministro y aplicación de riego de impregnación, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Alcaldía Tláhuac								
Período:			Enero-Marzo 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0028	Rehabilitación de mercados públicos dentro de la Alcaldía Tláhuac.	0.0%	5,000,000.00	5,000,000.00	1,250,001.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se llevara a cabo la Rehabilitación de (3) mercados públicos dentro de la Alcaldía Tláhuac, trabajos a realizar: Rehabilitación de las instalaciones eléctricas y sanitarias de los mercados.
O22NR0044	Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo, correspondiente al ejercicio 2022	0.0%	64,799,095.00	64,799,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se van a realizar las obras correspondientes a los proyectos que resulten ganadores en la consulta ciudadana (58) CCD del presupuesto participativo 2022. Trabajos a realizarse: Luminarias, drenaje, pavimentación, o de acuerdo a las necesidades de cada comité.
O22NR0059	Rehabilitación de escuela de música dentro de la Alcaldía Tláhuac.	0.0%	2,000,000.00	2,000,000.00	500,001.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se llevara a cabo la Meta 1: (1 INM) Rehabilitación de la escuela de música, trabajos a realizar: de acuerdo a las necesidades del inmueble.
O22NR0074	Rehabilitación del parque Santa Cecilia de la Alcaldía Tláhuac.	0.0%	5,300,927.00	5,300,927.00	853,050.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se llevaran a cabo la Rehabilitación del parque Santa Cecilia META 1: (1 PAR) Se realizaran trabajos de rehabilitación de andadores, jardineras y fuente.



**CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS**



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			Alcaldía Tlalpan								
Periodo:			Enero-Marzo								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0014	Adquisición de Maquinaria de Construcción y Herramienta Máquinas Herramienta	0%	3,050,000.00	3,050,000.00	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo enero marzo
A22NR0038	Adquisición de motosierras para emergencias	0%	333,333.00	333,333.00	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo enero marzo
A22NR0056	Adquisición de vehículos que permitan el traslado de personal y herramientas contribuyendo a mejorar el entorno de la población.	0%	11,163,015.00	11,163,015.00	10,705,172.00	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo enero marzo
A22NR0278	Adquisición de mobiliario	0%	-	300,000.00	300,000.00	-	245,328.40	-	-	245,328.40	No se realizaron acciones en el periodo enero marzo
A22NR0292	Adquisición de Equipo Fotográfico, Grabación, Video, Accesorios para la Transmisión en Vivo y Equipo de Administración, Almacenamiento y Desarrollo de la Página Web institucional	0%	-	65,000.00	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo enero marzo
O22NR0014	Obras para la Ejecución de Proyectos correspondientes al Marco del Presupuesto Participativo EJERCICIO 2022	0%	54,787,617.00	54,787,617.00	329,967.00	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo enero marzo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			Alcaldía Tlalpan								
Periodo:			Enero-Marzo								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0029	Obras en el Marco del Presupuesto Participativo	0%	36,525,078.00	36,525,078.00	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo enero marzo
O22NR0045	Mejorar la Infraestructura de Espacios Deportivos,Edicios Públicos, Cultural, Comercial, Educativa en diversas ubicaciones de la Alcaldía	0%	20,176,863.00	18,376,863.00	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo enero marzo
O22NR0060	Rehabilitación y mantenimiento de la Infraestructura Publica como: Banquetas, Vialidades Secundarias, balizamiento en diversas ubicaciones de la Alcaldía.Rehabilitación y mantenimiento de la Infraestructura Publica como: Banquetas, Vialidades Secundarias, balizamiento en diversas ubicaciones de la Alcaldía.	0%	20,176,862.00	20,176,862.00	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo enero marzo
O22NR0075	Mejorar la Infraestructura de Agua Potable, Drenaje, en diversas colonias de la Alcaldía.	0%	20,176,863.00	20,176,863.00	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo enero marzo
O22NR0090	Mejorar la Infraestructura Pública a través del Desazolve y ampliación de Resumideros, en diversas colonias de la Alcaldía.	0%	20,176,862.00	20,176,862.00	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo enero marzo
O22NR0103	Construir y ampliar la Infraestructura Pública en, Espacios Públicos, Infraestructura Social, Edificios Públicos, en diversas colonias de la Alcaldía	0%	71,580,696.00	71,580,696.00	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo enero marzo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			Alcaldía Tlalpan								
Periodo:			Enero-Marzo								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0114	Construir y ampliar la Infraestructura Pública en, Espacios Culturales, Espacios Deportivos, y Vialidades Secundarias, en diversas colonias de la Alcaldía.	0%	71,580,695.00	71,580,695.00	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo enero marzo
O22NR0122	Obras y seguimiento en diversas ubicaciones de la Alcaldía con recursos FAIS	0%	109,925,872.00	109,925,872.00	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo enero marzo
O22NR0262	Mantenimiento a Centros de Desarrollo Social	0%	-	1,800,000.00	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo enero marzo
Total			439,653,756.00	440,018,756.00	11,335,139.00	0.00	245,328.40	0.00	0.00	245,328.40	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 15 ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA									
Período:		Enero - Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0015	Adquisición de Equipo Informático.	0.0%	3,050,000.00	3,050,000.00	2,100,000.00	0.00		0.00	-	-	Sin acciones realizadas
A22NR0039	Adquisición de Equipo Informático licencias de Software.	0.0%	1,000,000.00	1,000,000.00	100,000.00	0.00		0.00	-	-	Sin acciones realizadas
A22NR0057	Adquisición de bombas, aspersoras, podadoras y motosierras.	0.0%	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00		0.00	-	-	Sin acciones realizadas
A22NR0072	Adquisición de Equipo para Casa Hogar.	0.0%	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00	-	-	Sin acciones realizadas
A22NR0087	Adquisición de Equipo para Velatorio.	0.0%	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		0.00	-	-	Sin acciones realizadas
A22NR0099	Adquisición de Equipo para Cendis	0.0%	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		0.00	-	-	Sin acciones realizadas
A22NR0110	Adquisición de Equipo para Albergue.	0.0%	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	-	-	Sin acciones realizadas
A22NR0120	Adquisición de carpas, sillas, tableros y micrófonos inalámbricos.	0.0%	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00		0.00	-	-	Sin acciones realizadas
A22NR0129	Adquisición de Equipo para Casa Violeta	0.0%	1,145,160.00	1,145,160.00	66,800.00	0.00		0.00	-	-	Sin acciones realizadas
A22NR0137	Adquisición de Tren Expreso Mágico	0.0%	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00		0.00	-	-	Sin acciones realizadas
A22NR0146	Adquisición de vehículos, Pick up, Pick up Doble Cabina y Mini Van.	0.0%	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00	0.00		0.00	-	-	Sin acciones realizadas
A22NR0154	Adquisición de gatos hidráulicos, de patín y compresores, para el mantenimiento del parque vehicular.	0.0%	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		0.00	-	-	Sin acciones realizadas
A22NR0162	Adquisición de equipo fotográfico y de video.	0.0%	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00		0.00	-	-	Sin acciones realizadas
A22NR0170	Adquisición de sillas ejecutivas para el Centro de Monitoreo y Atención a Emergencias.	0.0%	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		0.00	-	-	Sin acciones realizadas
A22NR0178	Adquisición de vehículo y máquinas-herramienta, para la atención de emergencias	0.0%	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00		0.00	-	-	Sin acciones realizadas
A22NR0186	Adquisición de Equipos varios para equipar el Laboratorio Deportivo Morfológico	0.0%	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00		0.00	-	-	Sin acciones realizadas
A22NR0193	Adquisición de Mobiliario de Oficina	0.0%	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		0.00	-	-	Sin acciones realizadas



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 15 ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA									
Período:		Enero - Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0015	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Imagen Urbana)	38.7%	10,000,000.00	10,000,000.00	4,000,000.00	3,870,527.36	5,852,475.29	3,870,527.36	3,870,527.36	9,723,002.65	En la Plaza Cívica y recreativa Emilio Carranza se fabricó y colocó la reja perimetral incluyendo el inicio de los accesos principales y se inició la construcción del paseo canino; en el Parque Oaxaca, se lleva un avance con la construcción de sanitarios, se colocaron diez bancas, se forraron con cantera las columnas de los accesos principales al parque y finalmente en el Parque Aguascalientes se ha avanzado con la conclusión de la reja perimetral, se construyeron cuatro columnas para los dos accesos principales y está en proceso la colocación de la cantera, se inició la construcción del paseo canino, se concluyó la rehabilitación de andadores de concreto estampado y se encuentra en proceso la construcción de la cancha de basquetbol.
O22NR0030	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Edificios Públicos)	39.9%	10,000,000.00	10,000,000.00	4,000,000.00	3,986,003.69	5,998,184.13	3,986,003.69	3,986,003.69	9,984,187.82	Se ha realizado la construcción de los muros con divisiones de tabla roca, Se construyó el falso plafón a base de tabla roca, se terminó la instalación eléctrica en general, la construcción de los módulos sanitarios de hombres y mujeres, el piso de loseta, la colocación de la cancelería, pintura en general, avance en la construcción de la Velaria, avance en la construcción de la fachada a base de celosía, se concluyó la instalación de los letreros de luminosos de la fachada de la Casa Violeta.
O22NR0046	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Espacios Deportivos)	38.0%	25,000,000.00	25,000,000.00	10,000,000.00	9,505,048.78	13,807,664.17	9,505,048.00	9,505,048.00	23,312,712.95	Se ha avanzado con la estructura para la techumbre. En cuanto a obra civil, se trabaja la construcción de los muros (cadenas, castillos y columnas)
O22NR0061	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Infraestructura Comercial)	30.2%	5,000,000.00	5,000,000.00	2,000,000.00	1,511,879.30	3,486,992.14	1,511,879.30	1,511,879.30	4,998,871.44	El avance a la fecha consiste en el remozamiento de 20 locales afectados por el siniestro (colado de planchas de concreto, fabricación de jaulas, aplanados, aplicación de pintura). Colocación de armaduras para techumbre. Aplicación de pintura en armaduras. Colocación de láminas en techumbre. Colocación de charolas para instalación eléctrica y cableado dentro de la zona afectada
O22NR0076	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Drenaje)	0.0%	9,845,620.00	9,845,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones realizadas
O22NR0091	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Salud)	0.0%	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones realizadas
O22NR0104	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Sistema de Drenaje) FAIS	0.0%	35,184,026.00	35,184,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones realizadas
O22NR0115	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Infraestructura de agua potable) FAIS	0.0%	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones realizadas



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 15 ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA									
Período:		Enero - Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0123	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones) FAIS	0.0%	10,000,000.00	26,410,734.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones realizadas
O22NR0130	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades secundarias)	0.0%	8,644,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones realizadas
O22NR0137	Sustitución de postes luminosos para alumbrado público.	91.0%	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,550,141.63	434,720.59	4,550,141.63	4,550,141.63	4,984,862.22	Sustitución de 91 postes luminosos de alumbrado publico en las colonias Aarón Sáenz, Moctezuma 2a secc.
O22NR0240	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones)	0.0%	0.00	8,644,000.00	0.00	0.00		0.00	-	-	Sin acciones realizadas
O22NR0273	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades secundarias). FAIS	0.0%	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00		0.00	-	-	Sin acciones realizadas



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO								
Periodo:			ENERO-MARZO 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0016	Adquisición de equipo de cómputo, equipo audiovisual y mobiliario educacional para la Dirección General de Participación Ciudadana.	38%	248,000.00	248,000.00	64,473.10	24,473.10	-	64,473.10	24,473.10	24,473.10	Se adquirió mobiliario que consiste en: sillas plegables infantiles con las siguientes características: estructura tubular acero calibre 18, acabado pintura homeada, refuerzo metálico bajo el asiento de plástico duro, tablonetes de polipropileno con las siguientes características: plegable, infantiles, medidas de 1.80x50x50cm; equipo informático que consiste en: laptops con tecnología 64 bits(x64) desde 32 mhz o más 1 tb de disco duro, 8gb en RAM, escáner de superficie plana, alimentador automático de documentos capacidad 50 hojas, escaneo plano 216x356mm, capacidad de escaneo doble cara, para red, y impresoras tecnología laser monocromático, impresión dúplex, velocidad de impresión hasta 42ppm, puerto para red, y equipo audiovisual que consiste en: pantalla tecnología led de 55" 4k, entradas hdmi, USB, bluetooth y control remoto.
A22NR0040	Adquisición de inversores de corriente, equipo de jardinería y carpas para la Dirección.	18%	111,000.00	111,000.00	70,092.00	12,504.80	39,901.88	70,092.00	12,504.80	52,406.48	Se adquirió equipo eléctrico que consiste en: inversores de corriente de 1200 w, convierte la corriente del vehículo de 12 v c.c. a 120 v c.a., protección contra sobrecarga y cortocircuito, display y lcd digital y puertos usb con 2 contactos de salida; herramienta que consiste en: desmoldadoras con las siguientes características: motor 2 tiempos, potencia 1.74 hp / 1.3 kw, cilindrada 30.8 cm³; capacidad del depósito de combustible 0.64 l; y mobiliario que consiste en: carpas portátiles, plegable de aluminio, con toldo sintético impermeable y 4 laterales (paredes) del mismo material, dimensiones de 6x3m.
A22NR0058	Adquisición de Vehículo para la Dirección General de Participación Ciudadana.	0%	506,000.00	506,000.00	92,000.00	-	-	92,000.00	-	-	Se adquirirá vehículo que consiste en: camioneta de carga doble cabina, standar, 6 velocidades, capacidad de carga 1.199k, combustible gasolina, número de válvulas por cilindro 4, potencia neta (hp @ rpm) 166 @ 6,000 161 @ 3,600, transmisión tipo 6mt, tracción 2wd, frenos delanteros disco ventilado, traseros tambor, rines de acero 15", llantas 195r15.
A22NR0073	Adquisición de un ring oficial para boxeo	0%	300,000.00	300,000.00	54,544.00	-	-	54,544.00	-	-	Se adquirirá equipo de gimnasio que consiste en un ring de box con las siguientes características: Ring Oficial para Boxeo con postes y estructura de acero reforzada, cuerdas acojinadas con alma de cable de acero, peso neto de 1.8 toneladas, se almacena en 7 m3, 180 tornillos de 1/2" que garantiza la resistencia y la estabilidad, que incluye forro de cuerdas de 16 tramos con cierre de contacto, fundas sobre tensores 4 piezas, lona de algodón del No. 8 por 6.2x6.2 metros, en color azul, cuña para ring de 1x.30 m. (1 pieza) y una escalera para ring
A22NR0088	Adquisición de bombas, motobombas y tanques de agua caliente para la Dirección General de Desarrollo Social.	0%	1,795,000.00	1,795,000.00	326,362.00	-	-	326,362.00	-	-	Se adquirirá bombas que consiste en Motobombas Trifásicas hp40 volt's 220, velocidad 1750 rpm y fases 3, Bombas de Calor HP2140, BTU: 140,000, coeficiente de rendimiento: 5.7, plataforma: cuadrada, Voltaje/Hercio/Fases: 240/60/1, amplificadores de circuitos: 50, dimensiones: 30 1/4 pulgadas X 34 pulgadas, altura: 44 pulgadas, refrigerante: R410 e instalación; Tanques cilindros horizontales para agua caliente en acero al carbón de 2,500 litros, diámetro ext. de 1.06 m., largo entre costuras 2.44 m., presión de diseño 3.0 kg/cm2, espesor de tapas 4.76 mm., espesor de cuerpo 4.76 mm., incluye registro para hombre 12"x10", copls roscados y pintura exterior base agua y silletras de 50cm.; incluye accesorios para interconexión, recubrimiento en armaflex, así como instalación.
A22NR0100	Adquisición de mobiliario y computadoras de escritorio para la Dirección General de Desarrollo Social.	0%	600,000.00	600,000.00	109,088.00	-	-	109,088.00	-	-	Se adquirirá mobiliario que consiste en: Archiveros de Metal con cuatro cajoneras y chapas de 1.25 m. de largo x 45 cm de ancho, color gris; Escritorios de Metal con cobertura de madera de 1.35 m. de largo x 75 cm de ancho con dos cajones metálicos y chapa; Sillas Secretariales tipo ejecutiva con base de 5 puntos con ruedas, con coderas, manija para controlar la altura, asiento y respaldo de alta resistencia en color negro y Librerías de Madera de 2.20 de alto x 3 mts. de ancho y 40 cm de profundidad, cerrados y puerta corrediza con llave; equipo informático que consiste en: Computadoras De Escritorio con las siguientes características: Procesador: con tecnología de 64 bits(x64); memoria ram de 8 GB, disco duro 1 TB máximo interfaz SATA III, PUERTOS: Características: Con un mínimo de 4 puertos USB, con 1 o 2 puertos USB de interfaz 3.0 o 3.1, un Puerto de red con terminal RJ-45, un puerto para gráficos de alta definición.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO								
Período:			ENERO-MARZO 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0111	Adquisición de mobiliario, equipo de cómputo y vehículos para la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno	0%	2,500,000.00	2,500,000.00	454,546.00	-	-	454,546.00	-	-	Se adquirirá mobiliario que consiste en: sillas secretariales con las siguientes características: alto 79 cm, largo:54 cm, profundidad 56 cm, color: negro, archiveros con las siguientes características: alto 132 cm, largo 38 cm, profundidad 56 cm, color negro; equipo informático que consiste en: computadores de escritorio de 20.7 pulgadas, 1tb, 4gb de memoria RAM, multifuncionales con tecnología de impresión láser monocolor, resolución: 1200 x 600 dpi, velocidad de impresión: 21 ppm como mínimo, y vehículos que consiste en: camionetas motor v6 3.6i pentastar® 24 válvulas vvt, potencia 305 hp @ 6,400 rpm y torque 269 lb-ft @ 4,175 rpm, transmisión automática de 8 velocidades, tracción trasera.
A22NR0121	Adquisición de Drones, motocicletas, maquinaria y equipo industrial para la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno	0%	800,000.00	800,000.00	145,456.00	-	-	145,456.00	-	-	Se adquirirá vehículos que consiste en: adquisición de drones (vehículo no tripulado) color blanco, mando a distancia, peso 8.78 onzas, dimensiones: 18.9 x 13.2 x 25.2 cm; 248.91 gr; adquisición de motocicletas (cilindrada:248.77 cc, transmisión constantes de 6 velocidades, potencia máxima: 27 @ 8,500 hp @ rpm; equipo industrial que consiste en: adquisición de compresoras: capacidad de tanque 102 L, potencia 1.7 w, velocidad de rotación 1.7 w, 2) motogeneradores de corriente, alimentación: gasolina, método de arranque: automático, potencia máxima: 1000 w.
A22NR0130	Adquisición de máquina herramientas para la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno	0%	100,000.00	100,000.00	18,182.00	-	-	18,182.00	-	-	Se adquirirá herramientas que consiste en: esmeriles con potencia de un motor de 6 amperes y produce 11,000 rpm para las aplicaciones más demandantes, escaleras metálicas con las siguientes características: de fibra de aluminio de 6 pies de altura y capacidad de carga de 150 kg, cortadoras de concreto, cortadora manual de concreto, gasolina motor 2 tiempos guarda para disco
A22NR0138	Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial para la Dirección General de Servicios Urbanos.	0%	600,000.00	600,000.00	109,092.00	-	-	109,092.00	-	-	Se adquirirá bombas a gasolina de motor de 4 tiempos, cilindrada de 208cc, potencia de 6.5hp, succión de 3"x3" con un diámetro de entrada y salida de 3"x3" (76.2mm/76.2mm); bombas de 3/4 h.p., peso 13 kg, voltaje 220 V.; (10) bombas de 1/4 h.p. con las siguientes características: voltaje 120V / 60 Hz, altura máxima 14 metros, gasto máximo LPM: 97 L/min, (10) bombas sumergibles de 1/2 h.p, altura máxima 30 m, flujo máximo 120 L/min, profundidad de inmersión máxima 80 m y (10) motobombas a gasolina de 4 tiempos, motor 6.5 hp, diámetro 2" x 2", flujo nominal 35m3/h, elevación nominal 30m, succión 7m, peso 23 kg.
A22NR0147	Adquisición de Máquinas Herramientas y Equipo de Construcción para la Dirección General de Servicios Urbanos	0%	5,600,000.00	5,600,000.00	2,381,815.00	-	-	2,381,815.00	-	-	Se adquirirá herramientas que consisten en: motosierraschangueras para poda cilindrada de 35.2 cms3, motor m-tronic a gasolina; desmalezadoras de 42.2 cms3, 2kw/2.68hp, 7.3 kh; motosierras cilindrada de 45.4 cms3 motor de 3.1hp/2.3kw; (10) podadoras de altura a gasolina modelo lt-105, sistemas combinados de gasolina, motor kombi modelo km131 i, potencia de 1.8 hp/1.4kw; maquinaria que consiste en: retroexcavadora con las siguientes características: potencia neta SAE J1349 55.0 KW, profundidad de excavación estándar 4360.0 mm, peso en orden de trabajo: máximo 10200.0 kg.
A22NR0155	Adquisición de mobiliario, demo stand portátil y relojes para la Dirección General de Turismo y Fomento Económico	0%	55,000.00	55,000.00	10,002.00	-	-	10,002.00	-	-	Se adquirirá mobiliario que consiste en: sillas giratorias altas con las siguientes características: altura total de la silla 125 cm y ancho total 0.655 cm, material del marco metal, material del asiento cuero; guillotinas con largo del corte: 36.4 cm y capacidad del corte de hoja, base de metal; 12; demostand portátil con estructura de tubos y mesa de MDF melamínico que soporta hasta 30 KG; y (4) relojes de pared de poliestireno y 29.5 cm de diámetro, peso del producto0.51 kilogramos.
A22NR0163	Adquisición de máquinas-herramienta, equipos y aparatos audiovisuales para la Dirección General de Turismo y Fomento Económico	0%	330,000.00	330,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	Se adquirirá herramientas que consisten en: taladros eléctricos con rotomartillo recargables con fuente de alimentación con cable eléctrico, tensión 230 Voltios, velocidad 2800 RPM, dimensiones del producto: largo x ancho x alto 26.1 x 30 x 7.5 centímetros, rotomartillos profesionales con las siguientes características: golpes 5,100 gpm, peso3.2 kg, perforación en concreto 1" (25 mm) y perforación en acero 1/2" 13 mm; equipo audiovisual que consiste en: pantallas de 50", 4k, entradas: hdmi, USB, bluetooth y control remoto y megáfonos con 1500 m de alcance gracias, amplificador de 25 W integrado, correa para hombro y micrófono extraíble para mayor comodidad, sirena integrada



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO								
Período:			ENERO-MARZO 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0171	Adquisición de Van Express y Camioneta para la Dirección General de Turismo y Fomento Económico	0%	2,700,000.00	2,700,000.00	490,910.00	-	-	490,910.00	-	-	Se adquirirá vehículos que consiste en: Van Express de 15 plazas con capacidad de carga de hasta 1,966 kg, espejo retrovisor con cámara de visión trasera, apertura y cierre eléctrico de ventanas y seguros de las puertas eléctricos y Camioneta de 3.5 toneladas, motor a diésel, 383 caballos de fuerza y un arrastre de 4,712 kg.
A22NR0179	Adquisición de equipo e implementos agrícolas y equipo informático para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	0%	2,570,000.00	2,570,000.00	467,272.00	-	-	467,272.00	-	-	Se adquirirá equipo informático que consiste en: computadoras de escritorio con pantalla 23.8 pulgadas, capacidad de disco duro 1000 GB y sistema operativo Windows 10 Pro y impresoras multifuncional láser monocromo, para copiado, escaneo e impresión a doble cara, USB 2.0 o USB 3.0 ethernet 10/100 base TXRJ-45; maquinaria que consiste en: arados agrícolas para tractor de tres discos con enganche de tres puntos, rastros de 20 discos para tractor agrícola, arados de 4 discos de 28" hidráulico, sistemas hidráulicos de enganche a tres puntos para tractor New Holland 5610S, sistemas hidráulicos de enganche a tres puntos para tractor New Holland TT75, (2) sistemas hidráulicos de enganche a tres puntos para tractor MASSY FERBUSON.
A22NR0187	Adquisición de cámara fotográfica, mobiliario y equipo de cómputo para la Subdirección de Recursos Humanos.	0%	815,000.00	815,000.00	148,184.00	-	-	148,184.00	-	-	Se adquirirá equipos informáticos que consiste en: computadoras de escritorio con memoria RAM de 4 GB a 8 GB y disco duro de 500 GB o superior, Laptop con Disco duro de 2.5 pulgadas o menor, unidad lectora y grabadora de CD o DVD de formato reducido y pantalla integrada tipo TFT, WXGA o OLED, impresoras monocromáticas de láser con tanque de tóner recargable; equipo audiovisual que consiste en cámara fotográfica con sensor de 16.1 mp y zoom óptico; proyectores (cañón), para compartir medios USB Plug 'n' Play instantánea de instalar; Compatible con Apple Mac y PC, resolución de pantalla de 1024x768 y mobiliario que consiste en adquisición de: silla ejecutiva de polipiel con rango de altura ajustable y medidas de 20.5 x 19.7 x 42.2 pulgadas, sillas secretariales medidas: 25 x 25 x 40 pulgadas de tela y color negro, archiveros metálicos con medidas de: 18 x 14.25 x 24.5 pulgadas con cajón tamaño carta y gavetas de archivado guillotina con cuchilla de acero inoxidable, cuadrilla de alineación, de doce pulgadas, engargaladora para tamaño carta y oficio, con oficios rectangulares y redondos 100 espinas de encuadernación de peine de 3/8 pulgadas, escritorios de 1.20m x 1m x 80cm, dos cajones con guías metálicas y topes de seguridad. Librereros con Puertas de 62 cm x 29 cm x 180 cm con cuatro estantes grandes y tarjeteros de Acrílico de transparencia cristalina, de 4 x 2 x 3"
A22NR0194	Adquisición de equipos informáticos y software para la Subdirección de Informática.	0%	1,850,000.00	1,850,000.00	336,364.00	-	-	336,364.00	-	-	Se adquirirá equipo informático que consiste en: PC de escritorio Desktop para administrativo, memoria Ram de 4 GB y disco duro de 500 GB o superior, teclado con cable Dell KB216, español (100) no break (LPS) tipo 2 con voltaje monovolt, batería tipo 12V/5.6AH, capacidad de 500VA/240w, (1,050) licencias renovadas de antivirus, compatibles con windows, MAC, android, protección Wi-Fi, VPN para conexión a Internet privada (1) licencia multisuario de Contpaqi versión 13.5.1, compatible para procesador Intel Dual-Core a 3.0 GHz (Celeron, Pentium, Etc.), procesador AMD Dual-Core a 3.0 GHz o Superior (AMD E1, AMD E2, AMD A4, Etc.), memoria RAM 4 GB, 50 GB de almacenamiento en Unidad de instalación y licencias de certificados de seguridad SSL con sello de seguridad para tu Sitio Web, protección de un Dominio (con/sin WWW.), protección de subdominios ilimitados, barra en navegador.
A22NR0200	Adquisición de equipo de cómputo, proyectores y equipo médico para la Dirección Integral de Riesgos y Protección Civil.	0%	200,000.00	200,000.00	36,364.00	-	-	36,364.00	-	-	Se adquirirá equipo informático que consistente en Microcomputadoras Portátiles LAPTOP, con las siguientes características: 4GB de RAM, Procesador Intel CORE I5 A 2.00 GHZ y Disco Duro 500 GB; equipo audiovisual que consiste en: Proyectores Múltiples con las siguientes características: 3200 Lúmenes, zoom óptico manual y conectividad HDMI WIRELESS; equipo e instrumental médico y de laboratorio que consiste en: KIT RCP, cada KIT cuenta con dos maniquies adultos y uno infantil, con las siguientes características: de piel media CPR-ACD, con monitor DEXCP y funda para cada maniquie de nailon y Botiquines con las siguientes características: con material de curación incluido, tela impermeable brillante de alta calidad, logotipo internacional de Protección Civil, correa ajustable y tiras reflejantes laterales, largo: 50 cm., ancho: 28 cm, alto: 30 cm.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO								
Período:			ENERO-MARZO 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0206	Adquisición de vehículos y estación total de topografía para la Dirección Integral de Riesgos y Protección Civil.	0%	2,050,000.00	2,050,000.00	372,726.00	-	-	372,726.00	-	-	Se adquirirá vehículo tipo Sedan con las siguientes características: de 4 puertas, color blanco, sistema eléctrico para elevadores de ventanillas, cuatro cilindros, con motor a gasolina, cuatrimotos con las siguientes características: YFM700G GRIZZLY EPS, 686 cilindros, color azul, equipo e instrumental médico y de laboratorio que consiste en: Estación Total de topografía GNSS Marca LEICA, con las siguientes características: con sistema de geoposicionamiento, triple para su instalación, sistema de dos antenas con radio receptores adaptados para el uso de la estación, deberá incluir capacitación para el uso del equipo.
A22NR0211	Adquisición de carpas, herramientas, maquinaria y equipo industrial para la Dirección Integral de Riesgos y Protección Civil.	0%	380,000.00	380,000.00	69,092.00	-	-	69,092.00	-	-	Se adquirirá mobiliario que consiste en: carpas profesionales de lona plegables con las siguientes características: equipo completo, de 3m de ancho y 3 m de largo, estructura de acero ; herramienta que consiste en: sierra de banco portátil con las siguientes características: con motor de 110V/50Hz, velocidad de sierra de 4500 RPM., profundidad máxima de corte 64 A 75 MM, (7) Sierras circulares de 184 MM, 5200 RPM, 1800 W; maquinaria que consiste en: Rotomartillos Industriales con las siguientes características: velocidad variable reversible, mango ergonómico favorece el agarre al momento de trabajar es liviano y compacto, velocidad de 1500 RPM, hidráulica con las siguientes características: Marca Karcher, conector rápida, con boquilla turbo, depósito de detergente y adaptador para manguera de riego, capacidad de litros 330 L/H y (6) motobombas con las siguientes características: marca 8 HP, con motor a gasolina.
A22NR0215	Adquisición de motosierras y lámparas led de trabajo para la Dirección Integral de Riesgos y Protección Civil.	0%	160,000.00	160,000.00	29,090.00	-	-	29,090.00	-	-	Se adquirirá herramientas que consiste en: Rollos de cadena para motosierra con las siguientes características: rollo con cadena de 30 metros de largo, diente cuadrado, compatible para motosierras STIHL MS250, STIHL, MS1947, MS361, HT101, motosierras con las siguientes características: cuatro de 12 pulgadas, cuatro de 18 pulgadas y cuatro de 22 pulgadas, sierras telescópicas con motor 2 tiempos, 6500rpm, potencia: 1.2 HP y equipo eléctrico que consiste en: lámparas led de trabajo, con las siguientes características: sistema ajustable, con triple y reflectores led.
A22NR0218	Adquisición de cámaras de video, equipo audiovisual y equipo informático para la Coordinación de Comunicación Social.	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	454,545.00	-	-	454,545.00	-	-	Se adquirirá cámaras de video Sony PXWZ150 con resolución fotográfica de 20 Mpx, Micrófonos Lavalier, Ew, 122p, G4, micrófonos Lavalier + Interview Go con plataforma de hardware portátil, cargadores de pilas AA de 2500mah, pilas recargables de 8 Aa 2500mah, disco duro externo ADATA 6TB HM800 USB 3.2 graba Video 4K, teleprompter 36 pulgadas iPad Pro Tablet y Smartphones 70/30 Beam Splitter, sistemas de trípode hidráulico de video, paneles reflectores de sol (reflectasol) para fotografías 1.5 x 2 M / 5 x 6.5 pies.- 100% algodón Muselina Negro.
A22NR0220	Adquisición de vehículos destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	0%	4,000,000.00	4,000,000.00	727,272.00	-	-	727,272.00	-	-	Se adquirirá vehículos que consisten en: camionetas modelo tipo: RAM 1500 SLT 2021, versión 8, motor: 5.7 l v8 hemi mds vvt (sistema de desconexión de cilindros), código de motor: ezh, potencia: 395 hp @ 5,600 rpm, torque: 410 lb-pie @ 3,950 rpm, tracción 4x4. y camionetas modelo tipo: 2022 nissan np300, chasis tm ac, combustible: gasolina, desplazamiento (l) 89x100, tipo / tracción: 6mt / 2wd.
O22NR0031	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario	# DIV/0	43,991,145.00	43,991,145.00	-	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos consisten en: sustitución de la red de drenaje sanitario, excavación de zanjas, colocación de cama de arena, introducción de tubería, construcción de pozos de visita, rellenos, pruebas y compactación, así como desazolve de tubería existente
O22NR0047	Rehabilitación de red de agua potable	# DIV/0	35,000,000.00	35,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de sustitución a la red de agua potable consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control.
O22NR0062	Mantenimiento a inmuebles de educación básica	# DIV/0	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento a escuelas consisten en: rehabilitación de pisos en patios, construcción de salida de emergencia, aplicación de pintura, mantenimiento a instalación eléctrica, cambio de luminarias, impermeabilización, rehabilitación de módulos sanitarios, cambio de láminas de techumbre, rehabilitación de escalera en acceso, acabados, cancelería y herrería.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-MARZO 2022

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO								
Período:			ENERO-MARZO 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0077	Mantenimiento a edificios públicos	55%	16,204,957.00	16,204,957.00	5,601,100.00	3,064,499.48	13,137,567.77	5,601,100.00	3,064,499.48	16,202,069.25	Se realizarán trabajos de mantenimiento a inmuebles consisten en: suministro y fabricación de muebles de tablaroca, pintura en fachadas e interior, pintura epoxica, colocación de cancelería, colocación de muebles sanitarios e instalación hidráulica y sanitaria, suministro y colocación de lámparas e instalación eléctrica; refuerzo del edificio estructural, acabados, loseta, pintura interior y exterior, muros de tablaroca, sanitarios; colocación de cancelería, protección de herrería.
O22NR0092	Mantenimiento a centros de abasto	#(DIV/0)	3,500,000.00	3,500,000.00	-	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento a mercados consisten en: conclusión de la conexión de la línea de media tensión al transformador, concluir la red de distribución interna a diferentes puntos de las áreas del mercado, mudar las cargas de las áreas que tengan facilidad y/o reinstalar eléctricamente las áreas susceptibles, cambio de iluminación y accesorios en las áreas que lo requieran; realización de acometida eléctrica de media tensión en sistema 3 fases; 23,000 volts con una tensión de baja tensión del alimentador a 220 vca 60 Hz, la cual tendrá un interruptor principal en b.t de 3x1200 amp cuya capacidad es de 400 kva que a su vez alimentara un transformador tipo radial.
O22NR0105	Rehabilitación de espacios públicos	#(DIV/0)	9,500,000.00	9,500,000.00	-	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación en espacios consisten en: suministro y habilitado de ariates, colocación de vegetación, balizamiento, suministro y colocación de bolardos; demolición y acarreo, suministro y colocación de cantera, recinto, impermeabilización en azotea, suministro e instalación de luminarias para empotrar y sobrepone.
O22NR0116	Mantenimiento a centros deportivos	#(DIV/0)	3,500,000.00	3,500,000.00	-	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento a deportivos consisten en: construcción de tercera grada para cancha de fútbol, techumbre del frontón y rehabilitación de sanitarios, sustitución de techumbres de gimnasios, reparación de dula impermeabilizante, instalación eléctrica, instalación hidráulica, pintura interior y exterior. Así misma construcción de zapatas aisladas para cimentación, columnas de estructura metálica, colocación de velaria, aplicación de pintura esmalte en la estructura, pintura interior y exterior.
O22NR0124	Mantenimiento a centros de desarrollo social	#(DIV/0)	800,000.00	800,000.00	-	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento a inmueble de desarrollo social consisten en: impermeabilizante, pintura interior y exterior, rehabilitación de sanitarios, cancelería, acabados, instalación eléctrica, instalación hidráulica, sustitución de pisos, herrería, sustitución de láminas translúcidas.
O22NR0131	Mantenimiento a centros de cultura	#(DIV/0)	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento a inmuebles consisten en: impermeabilizante, pintura interior y exterior, cancelería, acabados, instalación eléctrica, instalación hidráulica, sustitución de pisos, herrería, malla ciclónica, reparación de muro perimetral, reparación de plafón, muros de tabla roca, sustitución de techumbre, rehabilitación de sanitarios y sustitución de cisterna.
O22NR0138	Construcción de Galerón Tulyehualco	#(DIV/0)	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de construcción de inmueble consisten en: cimentación a base de losa de cimentación y contratabes ahogadas en la losa de cimentación, cadenas y castillos, muros a base de tabique, losa tapa de concreto reforzado, colocación de loseta en piso y zoclo, acabados e instalación eléctrica
O22NR0142	Construcción de centro cultural San Lucas Xochimilca	#(DIV/0)	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de construcción de inmueble consisten en: cimentación a base de losa de cimentación y contratabes ahogadas en la losa de cimentación, cadenas y castillos, muros a base de tabique, losa tapa de concreto reforzado, colocación de loseta en piso y zoclo, trabajos de cancelería de aluminio, carpintería, acabados, instalaciones eléctrica e hidro-sanitaria.
O22NR0144	Construcción de archivo de concentración	#(DIV/0)	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de construcción de inmueble consisten en: cimentación a base de losa de cimentación y contratabes ahogadas en la losa de cimentación, cadenas y castillos, muros a base de tabique, losa tapa de concreto reforzado, colocación de loseta en piso y zoclo, trabajos de cancelería de aluminio, carpintería, acabados, instalaciones eléctrica e hidro-sanitaria.
O22NR0146	Construcción de Museo San Juan Moyotepec	#(DIV/0)	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de construcción de inmueble consisten en: cimentación a base de losa de cimentación y contratabes ahogadas en la losa de cimentación, cadenas y castillos, muros a base de tabique, losa tapa de concreto reforzado, colocación de loseta en piso y zoclo, trabajos de cancelería de aluminio, carpintería, acabados, instalaciones eléctrica e hidro-sanitaria.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO								
Período:			ENERO-MARZO 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0148	Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al presupuesto participativo para el ejercicio 2022	#DIV/0!	38,656,213.00	38,656,213.00	-	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos a realizar en comités ciudadanos pertenecientes a los Barrios de San Antonio, San Pedro, La Asunción, Tlacoapa, La Santísima, San Diego, San Esteban y colonias Ampliación San Marcos, Huichapan y La Cebada pertenecientes a la Alcaldía Xochimilco consisten en: suministro y habilitado de arriates, colocación de vegetación, balizamiento, suministro y colocación de bolardos; demolición y acarreo, suministro y colocación de cantera, recinto, impermeabilización en azotea, suministro e instalación de luminarias para empotrar y sobreponer.
			225,922,315.00	225,922,315.00	12,628,571.10	3,101,477.38	13,177,471.45	12,628,571.10	3,101,477.38	16,278,948.83	



**CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS**



Unidad Responsable de Gasto:

04C001 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Período:

ENERO-MARZO 2022

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			06C001 Secretaría del Medio Ambiente								
Período:			Enero - Marzo 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0265	Proyecto y construcción del Centro de Cultura Ambiental en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec	74.12%	0.00	147,893,346.43	147,893,346.43	109,612,960.52	0.00	109,612,960.52	109,612,960.52	109,612,960.52	Proyecto y construcción del Centro de Cultura Ambiental en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec
O22NR0269	Continuación de la Construcción del Centro de Cultura Ambiental en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec	0.00%	0.00	38,280,385.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Construcción y Rehabilitación de 99,312.04 m2 que consisten en la construcción de un Humedal de 2,960.00 m2, construcción de la Zona Agroecológica con una superficie de 17,044.96m2, suministro y colocación de mobiliario y señalética, celdas solares, equipos de riego, recinto, cancelería, herrería y carpintería en el pabellón.
										-	
	Total URG		0.00	186,173,732.34	147,893,346.43	109,612,960.52	0.00	109,612,960.52	109,612,960.52	109,612,960.52	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Período:		ENERO - MARZO 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0017	Adquisición de equipos electromecánicos para las plantas de bombeo y plantas de tratamiento	-	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Cancelado
A22NR0041	Adquisición de maquinaria y equipos de construcción para el mantenimiento y operación del sistema de drenaje	-	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Cancelado
A22NR0059	Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos para la infraestructura de drenaje, tratamiento y reúso	-	56,828,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Cancelado
A22NR0074	Adquisición de maquinaria, herramientas y equipos especiales para la rehabilitación del sistema de drenaje	-	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Cancelado
A22NR0089	Adquisición de maquinaria y equipos para la operación y el mantenimiento el sistema hidráulico de agua potable.	-	29,585,500.00	20,246,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la adquisición de cinco máquinas y cinco equipos industriales, con los cuales se realizarán maniobras de fortalecimiento y operación del sistema hidráulico de la Ciudad de México.
A22NR0101	Adquisición de equipos de generación eléctrica, maquinaria y equipos de construcción para la atención a usuarios	-	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Cancelado
A22NR0112	Adquisición de vehículos para la atención a usuarios	-	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Cancelado
A22NR0122	Adquisición de equipo de cómputo, equipo audiovisual y cámaras para atención a usuarios	-	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la adquisición de 50 equipos computo y 30 equipos audiovisuales, con el propósito de efficientar la operación técnico administrativa en las instalaciones del SACHEX.
A22NR0131	Adquisición de licencias informáticas y software para servicios a usuarios	-	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la adquisición de 10 licencias informáticas, las cuales serán utilizadas para el procesamiento de información durante el manejo y control de las estaciones hidráulicas.
A22NR0139	Adquisición de medidores de agua potable para servicios a usuarios	-	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Cancelado
A22NR0148	Adquisición de mobiliario, estantería y equipo administrativo para campamentos de servicios a usuarios	-	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Cancelado
A22NR0156	Adquisición de equipo de lecturas de medidores para atención a usuarios	-	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Cancelado
A22NR0164	Adquisición de dispositivos de toma de lectura para medidores de agua potable instalados en la Ciudad de México	-	16,200,000.00	13,231,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la adquisición de 90 dispositivos de toma de lectura de medidores, con tecnología de transmisión por inducción electromagnética que permita la selección de uno o varios protocolos de comunicación, los cuales permitirán obtener datos de los equipos de medición instalados en la Ciudad de México.
A22NR0172	Adquisición de equipo e instrumental de laboratorio, herramientas y otros equipos	-	20,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Cancelado
A21NR0180	Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos para la operación del sistema de agua potable	-	39,164,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Cancelado
A21NR0188	Adquisición de vehículos para la operación del sistema hidráulico de agua potable	-	14,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Cancelado



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:											
06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO											
Período:											
ENERO - MARZO 2022											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0195	Adquisición de equipos de medición de agua y transmisión de datos	-	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Cancelado
A21NR0201	Adquisición de equipo de cómputo para la operación del sistema hidráulico de agua potable	-	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la adquisición de 10 equipos de comunicación y computo, con el propósito de eficientar la operación técnico administrativa en las instalaciones del SACMEX.
A21NR0207	Adquisición de bombas para la operación del sistema hidráulico de agua potable	-	52,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Cancelado
A21NR0212	Adquisición de equipos de cómputo para el personal técnico administrativo del SACMEX	-	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Cancelado
A21NR0216	Adquisición de mobiliario, estantería y equipo administrativo	-	31,171,935.00	31,171,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	El presente proyecto consiste en realizar la adquisición de 15,515 muebles de oficina y estantes metálicos, así como 20 equipos administrativos, los cuales serán utilizados por el personal del SACMEX para el desempeño de sus funciones.
A21NR0219	Adquisición de cámaras y equipo de grabación	-	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Cancelado
O21ML0003	Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Santa Anita	-	34,876,056.00	34,876,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	El proyecto consiste en la adecuación tecnológica de una planta potabilizadora denominada Santa Anita, los trabajos incluyen: elaboración de estudios y proyectos, equipamiento (de filtros, funcional y mecánico), obra estructural, pruebas, puesta en marcha y operación, supervisión técnica y administrativa, así como la capacitación del personal operador que designe el SACMEX.
O21ML0004	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la recuperación de caudales en sectores construidos en el Ejercicio 20-21 en la Zona Poniente de la CDMX	-	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	El presente proyecto contempla actividades generales en 35 sectores distribuidos en diversas alcaldías de la Ciudad de México, mediante trabajos de aislamiento de sectores, vigilancia y monitoreo de sectores, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de medición y control, verificación de la transmisión de variables hidráulicas, recuperación de agua perdida, propuestas y adecuaciones de mejora y elaboración de Informe Final.
O21ML0005	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la recuperación de caudales en sectores construidos en el Ejercicio 20-21 en la Zona Oriente de la CDMX	-	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	El presente proyecto contempla actividades generales en 30 sectores distribuidos en diversas alcaldías de la Ciudad de México, mediante trabajos de aislamiento de sectores, vigilancia y monitoreo de sectores, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de medición y control, verificación de la transmisión de variables hidráulicas, recuperación de agua perdida, propuestas y adecuaciones de mejora y elaboración de Informe Final.
O21ML0006	Estudios y proyectos de planeación de agua potable, anexos técnicos y diseños funcionales para la adecuación tecnológica y puesta en operación de plantas potabilizadoras en la CDMX	-	3,346,600.00	3,346,600.00	0.00	0.00	3,346,600.00	0.00	0.00	3,346,600.00	El presente proyecto tiene como principal objetivo la elaboración de los Anexos técnicos, los diseños funcionales y el acompañamiento de la puesta en marcha para la rehabilitación de plantas potabilizadoras a cargo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México por un grupo de ingenieros con amplia experiencia en la ejecución de proyectos de evaluación, diagnóstico, rehabilitación y diseño de instalaciones de tratamiento de agua, con formación en diferentes disciplinas incluyendo ingeniería ambiental, ingeniería civil, ingeniería química e ingeniería mecánica-eléctrica.
O21ML0007	Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas y puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Cerro de la Estrella 2	-	31,885,000.00	31,885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la adecuación tecnológica de la Planta potabilizadora Cerro de la Estrella 2 mediante trabajos preliminares, obra civil, obra hidráulica, obra mecánica, obra arquitectónica y acabados, herrería y carpintería, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, obra de instrumentación y control, pruebas, puesta en marcha, estabilización y supervisión.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO											
ENERO - MARZO 2022											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21ML0008	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la recuperación de caudales en sectores construidos en el Ejercicio 2019 en la zona Oriente de la CDMX	-	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	El presente proyecto contempla actividades generales en 24 sectores distribuidos en diversas alcaldías de la Ciudad de México, mediante trabajos de aislamiento de sectores, vigilancia y monitoreo de sectores, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de medición y control, verificación de la transmisión de variables hidráulicas, recuperación de agua perdida, propuestas y adecuaciones de mejora y elaboración de Informe Final.
O21ML0009	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la recuperación de caudales en sectores construidos en el Ejercicio 2019 en la zona Poniente de la CDMX	-	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	El presente proyecto contempla actividades generales en 25 sectores distribuidos en diversas alcaldías de la Ciudad de México, mediante trabajos de aislamiento de sectores, vigilancia y monitoreo de sectores, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de medición y control, verificación de la transmisión de variables hidráulicas, recuperación de agua perdida, propuestas y adecuaciones de mejora y elaboración de Informe Final.
O21ML0010	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Tláhuac (1ª Etapa), Ciudad de México	-	38,500,000.00	38,500,000.00	0.00	0.00	32,647,849.46	0.00	0.00	32,647,849.46	El presente proyecto consiste en la implementación de 19 sectores hidráulicos en la red de distribución de agua potable de la Alcaldía Tláhuac mediante trabajos de construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición en líneas de red de distribución secundaria o a la salida de tanques de almacenamiento, instalación de válvulas especiales para reducción de presión de cortes de tuberías en sitios perfectamente definidos, dependiendo de variables hidráulicas y particulares de cada sector, así como puesta en marcha u operación de los sectores hidráulicos y vigilancia de la operación de sectores.
O21ML0011	Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Río Hondo	-	55,602,279.00	55,602,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	El proyecto consiste en la adecuación tecnológica de una planta potabilizadora denominada Río Hondo, los trabajos incluyen: elaboración de estudios y proyectos, equipamiento (de filtros, funcional y mecánico), obra estructural, pruebas, puesta en marcha y operación, supervisión técnica y administrativa, así como la capacitación del personal operador que designe el SACMEX.
O21ML0012	Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Santa Catarina 11	-	18,923,922.00	18,923,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	El proyecto consiste en la adecuación tecnológica de una planta potabilizadora denominada "Santa Catarina 11" en la Alcaldía Iztapalapa, mediante trabajos preliminares, obra civil estructural, infraestructura hidráulica y palieria, infraestructura electromecánica, instalaciones hidrosanitarias, infraestructura eléctrica, instrumentación y control, herrería, carpintería y acabados, pruebas de funcionamiento, puesta en marcha, estabilización y capacitación de personal del SACMEX.
O21ML0013	Canal Nacional (3a etapa) Calle Nimes a Periférico	-	215,000,000.00	215,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos consisten en la rectificación y rehabilitación del Canal Nacional, infraestructura para saneamiento, el reforzamiento de los bordos, manejo del drenaje pluvial, riego de jardines, cruces peatonales, arquitectura y paisaje urbano, etc. El proyecto en su tercera etapa consiste en realizar la intervención en 2.78 km. en las márgenes del canal que incluye propiamente el cuerpo de agua del canal, sus márgenes, calles y andadores perimetrales, cruces con vialidades principales, infraestructura de bombeo de agua residual tratada, así como espacios y equipamiento urbano en contacto y relación inmediata con el canal.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-MARZO 2022

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Periodo:		ENERO - MARZO 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21ML0014	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Cuauhtémoc Ciudad de México	-	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la implementación de 50 sectores hidráulicos en la red de distribución de agua potable, mediante la construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición y control con conexiones a la línea primaria y secundaria respectivamente, instalación de válvulas especiales, para reducción de presión y cortes de tuberías en sitios perfectamente definidos, dependiendo de variables hidráulicas y particulares de cada sector. Asimismo dentro de los alcances se contempla la conclusión total de la obra debiendo entregar esta en condiciones de funcionamiento, es decir la puesta en marcha u operación de los sectores hidráulicos.
O21ML0016	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Tlalpan 2a etapa Ciudad de México	-	33,924,120.00	33,924,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la implementación de 16 sectores hidráulicos en la red de distribución de agua potable, mediante la construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición y control con conexiones a la línea primaria y secundaria respectivamente, instalación de válvulas especiales, para reducción de presión y cortes de tuberías en sitios perfectamente definidos, dependiendo de variables hidráulicas y particulares de cada sector. Asimismo dentro de los alcances se contempla la conclusión total de la obra debiendo entregar esta en condiciones de funcionamiento, es decir la puesta en marcha u operación de los sectores hidráulicos.
O21ML0017	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Gustavo A. Madero (Zona baja), Ciudad de México	-	106,280,000.00	106,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la implementación de 61 sectores hidráulicos en la red de distribución de agua potable de la Alcaldía Gustavo A. Madero, mediante elaboración de proyecto de los sectores, suministro de equipos de comunicación, construcción de obra e implementación de los sectores, puesta en marcha de sectores, vigilancia de la operación de los sectores y elaboración de informe final.
O21ML0020	Saneamiento integral Xochimilco-Tláhuac. Proyecto integral: humedal en Xico 12.5Ha, para pulir 100 lps del efluente de la Planta de Tratamiento Cerro de la Estrella	-	190,000,000.00	190,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la construcción de 0.60 kilómetros de una línea de conducción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cerro de la Estrella, así como la construcción del humedal, filtros preoxidadores y clarificadores, línea a presión, estación de bombeo y pabellón de hiperoxidación, se utilizará el procedimiento constructivo de excavación a cielo abierto para la línea de conducción, así como el suministro y colocación de accesorios, en donde las principales actividades serán: proyecto ejecutivo, permiso ambiental, construcción de captación del efluente Cerro de la Estrella, construcción de línea de conducción de captación de efluente de la PTAR al humedal, construcción de estación de bombeo para el efluente del humedal, construcción de línea de presión para conducción del efluente del humedal, construcción de pabellón de hiperoxidación y saneamiento de canales.
O21ML0021	Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la planta potabilizadora Jardín Balbuena 2	-	27,167,256.00	27,167,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la adecuación tecnológica de la planta Potabilizadora Jardín Balbuena 2, mediante levantamiento topográfico e inventario de instalaciones, estudios de mecánica de suelos, eficiencias electromecánicas, medición de presiones a la entrega de la red, ingeniería de detalle y análisis de riesgos, equipamiento de filtros, construcción de cisterna, construcción de espesador de lodos, líneas de interconexión de proceso, sistema de osmosis inversa, instalaciones mecánicas, instalaciones eléctricas, instrumentación, control, pruebas y puesta en marcha de la planta.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO											
ENERO - MARZO 2022											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21ML0022	Proyecto integral: elaboración de proyecto ejecutivo y obra de sustitución de la red de drenaje de la colonia Unidad Habitacional Villa Centroamericana, Alcaldía Tláhuac. "Zona A".	-	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos consisten en un proyecto integral consistente en la sustitución de tubería de la red de drenaje en 2,500 metros lineales de 0.30 m. de diámetro, 1,600 metros lineales de 0.45 m. de diámetro y un tramo de subcolector de 1,200 metros lineales con diámetro de 0.61 metros con PEAD interior liso exterior. Incluye la construcción de pozos de visita, pozos de caja, accesorios hidráulicos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de la red hidráulica. Las actividades que forman parte del proyecto son las siguientes: proyecto ejecutivo, preliminares, excavación de zanja, instalación de tubería, construcción de pozos caja, construcción de pozos de visita, rejillas pluviales, relleno de zanjas, reposición de pavimento, limpieza y señalización y supervisión externa.
O21ML0023	Proyecto integral: elaboración de proyecto ejecutivo y obra de sustitución de la red de drenaje de la colonia Unidad Habitacional Villa Centroamericana, Alcaldía Tláhuac. "Zona B"	-	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos consisten en un proyecto integral consistente en la sustitución de tubería de la red de drenaje en 2,700 metros lineales de 0.30 m. de diámetro, 1,600 metros lineales de 0.45 m. de diámetro y un tramo de subcolector de 1,200 metros lineales con diámetro de 0.61 metros con PEAD interior liso exterior. Incluye la construcción de pozos de visita, pozos de caja, accesorios hidráulicos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de la red hidráulica. Las actividades que forman parte del proyecto son las siguientes: proyecto ejecutivo, preliminares, excavación de zanja, instalación de tubería, construcción de pozos caja, construcción de pozos de visita, rejillas pluviales, relleno de zanjas, reposición de pavimento, limpieza y señalización y supervisión externa.
O22NR0157	Construcción de plantas de bombeo del sistema de drenaje	-	125,000,000.00	125,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la construcción de tres plantas de bombeo (PLA) identificadas de la siguiente manera: 1) Rebombeo en el cauce del Canal de Chalco en las inmediaciones de la confluencia con el Canal de Japón; 2) Rebombeo en el cauce de Canal de Chalco entre la lumbrera 7 del Semiprofundo Canal Nacional Canal de Chalco y la Ciénega Grande y 3) Rebombeo Puente Urrutia y tubería para agua tratada en el paraje El Acuario. Los trabajos consisten en construcción de edificios, equipamiento de bombas con capacidad de 1400 LPS, instalación de centro de control de motores, compuertas deslizantes, posición vertical y preparación para agujas, rejillas de retención de sólidos con abertura de soleras verticales de 50 mm tipo autolimpiante y servicios auxiliares.
O22NR0158	Construcción y/o sustitución de colectores y cárcamos	-	127,000,000.00	127,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la construcción y/o sustitución de 9.00 kilómetros (KIL) de colectores y cárcamos identificados de la siguiente manera: 1.5 KIL de Colector en calle Herminio Chavarria hacia Tanque Tormenta, Colonia Santa María Aztahuacán; 2.0 KIL de Carcamo de Bombeo y línea de descarga de Tanque Tormenta, Colonia Santa María Aztahuacán; 2.5 KIL de Colector en la calle de Niño Artillero en la Unidad habitacional Ermita Zaragoza; 1.2 KIL de Colector Francisco César Morales Col. Santa Martha Acatitla Norte, 3ra etapa, en la Alcaldía Iztapalapa; así como la construcción de 1.8 KIL de Colector de 0.61 m de diámetro para conducir agua residual a la PTAR San Lorenzo, Colonia Villa Centroamericana, Alcaldía Tláhuac. Los trabajos consisten en trazo y nivelación, corte y demolición de carpeta asfáltica, colocación de ademe metálico (placas metálicas, troqueles, puntales metálicos, etc.), excavación por medios mecánicos, suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, relleno y compactación, construcción de rejillas de captación, reposición de pavimento asfáltico y limpieza general.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO											
ENERO - MARZO 2022											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0160	Construcción y/o sustitución de líneas, redes y accesorios de drenaje en diferentes alcaldías	-	56,000,000.00	56,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la construcción y/o sustitución de 8.50 líneas, redes y accesorios de drenaje para captar los escurrimientos pluviales en todas las alcaldías de la Ciudad de México. Los trabajos a realizar serán construcción de rejillas estructurales, instalación de red de difusión de aire, instalación de línea y red de bombeo de agua tratada, construcción de red de filtración e instalación de agitadores.
O22NR0162	Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento del sistema de drenaje y tratamiento	-	46,000,000.00	46,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la elaboración de 10 estudios y 6 proyectos identificados de la siguiente manera: estudios hidrogeológicos, estudios para la operación de la red de drenaje, estudios y proyectos de planeación, estudios para la implementación de un sistema de seguridad de la red de infraestructura hidráulica; así como proyectos para la macromedición de estaciones, proyectos para la adecuación de la red de drenaje y servicios para el apoyo técnico para evaluación de concursos de ingeniería de costos.
O22NR0164	Obras para solucionar encharcamientos en diferentes alcaldías de la Ciudad de México	-	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la construcción y/o rehabilitación de 6.50 kilómetros de redes, colectores y cárcamos en diversas alcaldías mediante trabajos preliminares de trazo y nivelación, corte y demolición de carpeta asfáltica, colocación de ademe metálico (placas metálicas, troqueles, puntales metálicos, etc.), excavación por medios mecánicos, suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, relleno y compactación, construcción de rejillas de captación, reposición de pavimento asfáltico y limpieza general.
O22NR0167	Recuperación de presas, ríos, canales, lagunas, lagos y plataformas	-	220,000,000.00	220,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la rehabilitación de compuertas en 10 presas del poniente de la Ciudad de México, rehabilitación de 1.50 kilómetros de plataformas en ríos y la recuperación de la capacidad de conducción de 3,000 m3 de ríos, lagunas y bordos. Los trabajos consisten en estabilización de taludes, construcción de espacios públicos y recuperación de riberas.
O22NR0170	Rehabilitación de estaciones de medición del sistema de drenaje	-	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la instalación de un sistema de monitoreo en tiempo real de la infraestructura de drenaje y tratamiento tales como lumbreras, presas, cauces, ríos, lagunas de regulación, plantas de tratamiento y de bombeo; así como acciones para el mantenimiento de 5 estaciones pluviométricas, hidrométricas de drenaje de medición de caudal de drenaje y de medición de nivel de encharcamientos.
O22NR0173	Rehabilitación de pasos a desnivel	-	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la rehabilitación de 0.90 kilómetros de pasos a desnivel mediante trabajos de trazo y nivelación, corte y demolición de carpeta asfáltica, colocación de ademe metálico (placas metálicas, troqueles, puntales metálicos, etc.), excavación por medios mecánicos, instalación de tubería de polietileno de alta densidad, relleno y compactación, rehabilitación de rejillas de captación, reposición de pavimento asfáltico y limpieza general.
O22NR0176	Rehabilitación de plantas y cárcamos del sistema de drenaje	-	76,000,000.00	76,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la rehabilitación de 16 plantas y 10.5 kilómetros de cárcamos mediante trabajos de obra civil, equipamiento de bombas con capacidad de 1400 LPS, instalación de centro de control de motores, compuertas deslizantes, posición vertical y preparación para agujas, rejillas de retención de sólidos con abertura de soleras verticales de 50 mm tipo autolimpiante y servicios auxiliares.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO											
ENERO - MARZO 2022											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0179	Rehabilitación de líneas, redes, tuberías y acueductos de agua potable	-	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	El proyecto consiste en la rehabilitación de 15 kilómetros de líneas, redes, atarjeas y accesorios de drenaje de 0.30 m. de diámetro. Las actividades que forman parte del proyecto son las siguientes: proyecto ejecutivo, preliminares, excavación de zanja, instalación de tubería, construcción de pozos caja, construcción de pozos de visita, rejillas pluviales, relleno de zanjas, reposición de pavimento, limpieza y señalización y supervisión externa.
O22NR0182	Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento del sistema de agua potable	-	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la elaboración de 80 estudios técnicos y de 16 proyectos identificados de la siguiente manera: proyectos para la macromedición de líneas de conducción, proyectos para la adecuación de la red primaria de agua potable, apoyo técnico a los trabajos de sectorización, servicios para el apoyo técnico para evaluación de concursos de ingeniería de costos, estudios y proyectos de asistencia técnica, estudios y proyectos de planeación, estudios para la implementación de un sistema de seguridad de la red de infraestructura hidráulica, estudios de impacto ambiental, estudios para la implementación de estaciones climatológicas con telemetría, estudios hidrogeológicos, estudios para la operación de la red de agua potable, estudios de evaluación socioeconómica, estudios topográficos, estudios para monitoreo y operación, estudios y proyectos de planeación.
O22NR0185	Reposición de pozos de agua potable en la Ciudad de México	-	129,500,000.00	113,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la reposición de ocho pozos distribuidos en diversas alcaldías de la Ciudad de México y el Estado de México, los trabajos consisten en perforación, obra civil, equipamiento electromecánico, eléctrico y puesta en marcha.
O22NR0188	Rehabilitación de pozos de agua potable	-	59,000,000.00	59,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la rehabilitación de 16 pozos ubicados en todas las alcaldías de la Ciudad de México mediante trabajos de trazo y nivelación, excavación, cimentación, estructurales y acabados para barda perimetral, obra electromecánica (suministro e instalación de las moto bombas, CCM y arrancadores, transformador y subestación eléctrica) y obra hidráulica (trabajos necesarios para el tren de descarga, en el que se suministra e instala el cabezal de descarga, manómetros, válvulas tubería y medidores de caudal).
O22NR0190	Obras para el mantenimiento de estaciones de medición, sectores y sistemas de automatización en la infraestructura de agua potable	-	206,833,243.00	206,833,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la instalación e implementación de 200 estaciones identificadas de la siguiente manera: acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores; obras para la implementación de estaciones hidrométricas en pozos CDMX (caudal y presión); obras para el mantenimiento a estaciones de medición en pozos de agua potable; obras para la implementación de estaciones hidrométricas en red primaria CDMX (caudal y presión); obras para el mantenimiento de hidrométricas en agua en red primaria CDMX (caudal y presión); obras para el mantenimiento de hidrométricas en agua en bloque en CDMX (caudal); obras para el mantenimiento de hidrométricas en aguas superficiales CDMX (caudal) y obras para el mantenimiento de hidrométricas en presiones CDMX. Asimismo se prevé la instalación de 20 sistemas como a continuación se señala: implementación de laboratorio de análisis para apoyo en los sistemas de macromedición de agua potable (4a etapa); sistema para medición de caudales y telemetría en pozos del Sistema Lerma; instrumentación de sistema para la medición de caudales y telemetría en Pozos del Sistema Lerma; mantenimiento a 2 sistemas de automatización en tanques y plantas de bombeo, así como la instalación de 15 sectores en Iztapalapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO											
ENERO - MARZO 2022											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0192	Rehabilitación de plantas de bombeo y rebombeo de agua potable	-	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la rehabilitación de cinco plantas de bombeo y rebombeo de agua potable con capacidad de 50 LPS. mediante trabajos de obra civil, suministro, instalación y puesta en marcha de 4 bombas periféricas de 50lps cada una, turbina vertical tipo autocontenida de 100 lps, 2 motores eléctricos de inducción jaula de ardilla de 40 HP, subestación eléctrica, CCM, entre otros, limpieza durante la ejecución y al finalizar los trabajos.
O22NR0194	Construcción y/o rehabilitación de plantas potabilizadoras y cloradoras	-	164,600,000.00	164,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la construcción y/o sustitución de 27 plantas potabilizadoras y cloradoras mediante trabajos de obra civil estructural, obra electromecánica, obra hidráulica y plomería, obra eléctrica, equipamiento de procesos, obra de instrumentación y control, adecuación tecnológica, equipamiento con tren de procesos para la remoción del manganeso mediante la adición al agua de hipoclorito de sodio y un proceso de absorción con la cual se cumplirá con la NOM 0127-SSA1-1994, que establece los parámetros permisibles de calidad del agua para consumo humano.
O22NR0196	Rehabilitación de tanques de agua potable	-	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la rehabilitación de diez tanques de agua potable en diversas alcaldías de la Ciudad de México. Los trabajos incluyen revisión estructural de la superficie, limpieza de tanque con equipo hidroneumático, retiro de tabletas en mal estado, aplanado de muros y renovación de trabes para proporcionar pendiente, suministro y colocación de tabletas prefabricadas, sellado de juntas con hule espuma entre las tabletas y suministro y aplicación de pintura general.
O22NR0198	Rehabilitación de manantiales	-	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la rehabilitación de ocho manantiales en diversas alcaldías mediante trabajos de tendido de zanja, instalación de línea, conexión de capas de terreno, relleno de zanja, fijación de una o varias tuberías de evacuación, levantamiento de salida de muro de contención con arcilla u hormigón y cubierta de mortero del recipiente de captación.
O22NR0200	Rehabilitación de campamentos en instalaciones del sistema hidráulico de agua potable y trabajos de bacheo	-	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	La rehabilitación de campamentos y almacenes del sistema de agua potable se realizará en 16 campamentos e instalaciones e incluyen obra civil (reposición de bodegas, campamentos y almacenes, sustitución de herrería en puertas, ventanas y mamparas de baños, sustitución de loseta vinílica, de vidrios en cancelería, de repellos y aplanados en muros y plafones, de pintura vinílica e impermeabilización en azoteas, así como sustitución de repellos y aplanados en muros y plafones); obra eléctrica (reposición del centro de carga, de tableros de distribución, de líneas de conducción y cables, de luminarias y lámparas, de accesorios en baños, así como balanceo de cargas y suministro de postes de alumbrado exterior) y obra hidro-sanitaria (reposición de líneas de alimentación, distribución y desalojo, sustitución de muebles y accesorios en baños, de accesorios en regaderas, de calentadores eléctricos y de tinaco de almacenamiento de agua potable). Asimismo se realizarán acciones de recapeado asfáltico en 3,000 m ² , como acciones complementarias a la rehabilitación de la red de agua potable.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:			06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Periodo:			ENERO - MARZO 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0241	Proyecto ejecutivo para el mejoramiento de la conducción de agua potable en la Colonia Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México	-	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la rehabilitación de 6.90 kilómetros de líneas, redes y tuberías de agua potable en las alcaldías Iztacalco e Iztapalapa, la tubería a emplear será de acero y polietileno de alta densidad RD 17, diámetros de 305 mm y 508 mm (20"), construcción de líneas de conducción para alimentar a la Planta Potabilizadora Agrícola Oriental, construcción de líneas de distribución para alimentar a los 5 sectores hidrométricos de la colonia, instalación de 3.42 km. de líneas de conducción de los pozos Agrícola Oriental 7, Agrícola Oriental 5, San Lorenzo y El Sifón hasta la Planta Potabilizadora Agrícola Oriental 6 que se ubica en el predio de la planta, así como instalación de 3.48 km. de líneas de distribución para alimentar a los sectores 19,20,21,22 y 23 de la colonia.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
AZ2NR0018	Adquisición de Vehículos y Equipo Terrestre destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	0.0	107,819,734.00	107,819,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo la adquisición de 10 barredoras Municipal de alta velocidad y gran capacidad de recolección de residuos sólidos y/o líquidos por medio de recirculación de aire. La autorización de estos recursos es indispensable para gestionar la adquisición de barredoras Municipales de alta velocidad y gran capacidad de recolección de residuos sólidos y/o líquidos por medio de recirculación de aire, ya que son equipos indispensables para el barrido en los carriles de alta velocidad y recogen la gran cantidad de polvos y polímeros que generan las llantas de los automóviles al roce con asfalto y que son partículas que no recogen se suman a la contaminación ambiental, actualmente se cuenta con modelos de más de 05 años, que han rebasado su vida útil y se encuentran con fallas continuas o sin operación por falta de refacciones, por lo que su desgaste ya es mayor. Por ello se pretenden reemplazar estas unidades que permitirá al personal operativo mejorar este tipo de servicios que son solicitados para llevar a cabo los diferentes eventos en los que se requiere.
AZ2NR0042	Adquisición de Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	0.0	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo la adquisición de dos plantas de emergencia móvil de 45 KW, montada en vehículo tipo plataforma. Llevar a cabo la adquisición de dos plantas de emergencia móvil de 45 KW, montada en vehículo tipo plataforma.
AZ2NR0060	Adquisición de Equipos Médico y de Laboratorio.	0.0	1,021,763.00	1,021,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos con el objetivo de la adquisición de los materiales es para que las once estaciones de transferencia, las plantas de selección y compactación así como la planta de composta, áreas o sitios clausurados de disposición final, se puedan realizar las actividades como: toma de muestras, mediciones y análisis de agua, biogas, composta, lixiviados, partículas suspendidas totales y partículas viables aerotransportadas y ruido, los cuales es importante para la medición en las instalaciones para el manejo de residuos en la Ciudad de México, con la finalidad de cumplir con la normatividad ambiental vigente. El equipo con el que cuenta el Laboratorio Ambiental perteneciente a la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final ya cumplió su vida útil por lo que se requiere renovarlo y adquirir nuevos equipos y material para cumplir con la normatividad vigente y dar certidumbre a los habitantes de las alcaldías de la CDMX que se ubican cerca de las estaciones de transferencia sitios de disposición final y/o plantas de selección, así como diferentes sitios de la DETDFRSU.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Periodo:			Enero-Marzo 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0075	Adquisición de instrumental médico y de laboratorio.	0.0	4,172,519.00	4,172,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos con el objetivo de la adquisición del instrumental médico y de laboratorio es para que en las once estaciones de transferencia, las plantas de selección y compactación así como la planta de composta, áreas o sitios clausurados de disposición final, se puedan realizar las actividades como: toma de muestras, mediciones y análisis de agua, biogás, composta, lixiviados, partículas suspendidas totales y partículas viables aerotransportadas y ruido, los cuales es importante para la medición en las instalaciones para el manejo de residuos en la Ciudad de México, con la finalidad de cumplir con la normativa ambiental vigente. El instrumento con el que cuenta el Laboratorio Ambiental perteneciente a la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final ya cumplió su vida útil por lo que se requiere renovarlo y adquirir nuevos equipos y material para cumplir con la normatividad vigente y dar certidumbre a los habitantes de las alcaldías de la CDMX que se ubican cerca de las estaciones de transferencia sitios de disposición final y/o plantas de selección, así como diferentes sitios de la DETOFRSU.
A22NR0090	Adquisición de carrocerías y remolques destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.0	98,616,000.00	98,616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos con el objetivo de la adquisición de cajas de transferencia tipo piso vivo de 70 m3 de capacidad para renovar el parque vehicular de la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos el cual ya cumplió su vida útil, así como cajas de transferencia de piso móvil de 40' con dos ejes para movimiento de la composta en la planta de bordo poniente, góndolas y tanque de 30,000 litros de capacidad. Derivado al uso diario y a los modelos que presenta el parque vehicular actual, no se encuentran en óptimas condiciones las cajas de transferencia, es por ello, que se requiere la renovación del mismo, por lo que esta área solicita la adquisición de cajas de transferencia para el presente ejercicio con las siguientes características: largo exterior 12.20 m, tolerancia 2 cm (+ -), ancho exterior 2.60 m, tolerancia 2 cm (+ -), altura exterior 4.00 m, tolerancia 0 cm 5 cm (+ -), capacidad 73, tanque tipo pipa de 30,000 lt para el riego de composta de las pilas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0102	Adquisición de maquinaria y equipo de construcción	0.0	125,169,984.00	125,169,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para que las áreas operativas de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial cuenten con la maquinaria necesaria para llevar a cabo trabajos en la carpeta asfáltica dañada, como parte de los trabajos de bacheo y repavimentación de vialidades primarias de la Ciudad de México. La infraestructura vial en la Ciudad de México data de su construcción del siglo pasado, por lo que la mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a ello esta la falta de un programa permanente de mantenimiento preventivo hoy la carpeta de rodamiento presenta un grado de deterioro que genera incidentes o accidentes con pérdidas materiales e incluso humanas, lo que hace urgente su rehabilitación hasta casi su condición original para garantizar su movilidad de forma segura y funcional. El caso de las vialidades, no es menos complicada, toda vez que la superficie de rodamiento está sometida al deterioro continuo como consecuencia de factores tales como el tránsito intenso, las altas temperaturas, la lluvia, el intemperismo en general, fallas geológicas, tipos de suelo, entre otros, este deterioro se manifiesta en fisuras, grietas, surgimiento de finos e irregularidades superficiales que se reflejan como deformación transversal, pérdida de agregados y desgates. El conjunto de factores señalados generan costos sociales, como resultado de una circulación lenta que provoca mayores tiempos en los recorridos de los usuarios y transportistas, que se traducen en mayores costos de combustible, hora-hombre y contaminación ambiental.
A22NR0113	Adquisición de herramientas y máquinas	0.0	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para que el personal operativo de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, realice la colaboración de señalamientos en la Red Vial Primaria de la Ciudad de México. Herramientas necesarias para la colocación de señalamiento vial vertical bajo y elevado que se encuentra en la Red Vial Primaria de la Ciudad de la CDMX.
A22NR0123	Adquisición de mobiliario DGOIV	0.0	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo la adquisición de mobiliario para el personal adscrito a un área de reciente creación de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, para que cuente con lo indispensable que les permita el adecuado y eficiente desempeño de las funciones y tareas que tengan asignadas. El mobiliario que se adquirirá es necesario para llevar a cabo las tareas asignadas, al personal adscrito al área de reciente creación en la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial.
A22NR0132	Adquisición de un Sistema de Gestión de Pavimentos	0.0	34,000,000.00	34,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para conocer las características físicas de las vialidades de la Ciudad de México para determinar los alcances del mantenimiento. No se cuenta con el equipo y recursos materiales para conocer el estado real físico de las capas que conforman la estructura de los pavimentos en las vialidades de la Ciudad de México, por lo que es necesario adquirir un vehículo multifuncional equipado con un perfilómetro, que mida el índice de rugosidad, del perfil longitudinal y transversal, la macrotextura los deterioros superficiales y datos gps, las imágenes de pavimentos en 2d y 3d de los sistemas láser de medición de grietas (lcms), con un ancho de 4 metros, permiten la detección rápida y objetiva de grietas y su clasificación con la utilización de cámaras de derecho, y que cuente con un dron para el diagnóstico ágil del estado de los pavimentos en las vialidades primarias de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0140	Adquisición de equipos generación eléctrica	0.0	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para que las instalaciones de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, cuenten con la iluminación de emergencia necesaria, para llevar a cabo trabajos administrativos que se requieren para la ejecución de los trabajos y obras en vialidades primarias de la Ciudad de México. Las instalaciones de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, requieren contar con equipos generadores de corriente eléctrica, para iluminación de emergencia, en caso de fallo en el suministro de electricidad.
A22NR0149	Adquisición de GPS de Alta Precisión y Dron	0.0	482,000.00	482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para contar con equipo reciente que cumpla con las características necesarias para el desempeño de las actividades en la dirección de estudio técnicos y calidad de obra adscrita a esta Secretaría de Obras y Servicios. Se requiere de un equipo GPS modelo reciente, ya que son equipos que tienen una vida útil de 10 años, misma que ya concluyó respecto al que se tiene actualmente además de estar obsoleto. Así mismo, el fabricante del equipo con el que se cuenta ya no ofrece actualizaciones, del sistema (FINWARE) de las Antenas GPS por lo que se deja de recibir información de los nuevos satélite, estos equipos al ser fabricados en el año 2008, se dejaron de comercializar en 2013 por lo que el soporte técnico y refacciones dejaron de venderse en el 2018, año mismo en que los equipos dejaron de actualizarse no cumpliendo con la georreferencia de las poligonales topográficas por no tener correcta recepción de los nuevos satélites de Galileo, Glonass y Beidou. En lo que respecta del dron debe cumplir con las nuevas tecnologías y considerando los requerimientos con drones sería conveniente tener un dron con RPK para uso de los trabajos topográficos.
A22NR0157	Adquisición de Vehículos DGAF	0.0	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para adquisición de vehículos para operación de la red vial a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Corresponde a la dirección de recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios el supervisar, brindar mantenimiento y reparar las unidades vehiculares de las diversas áreas de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, por lo cual se ha evaluado un deterioro en las mismas, por lo que es necesario llevar a cabo la adquisición de vehículos para poder renovar las unidades obsoletas, ya que el costo de reparación implica una alta inversión por lo cual es factible realizar la adquisición de unidades de reciente modelo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0165	Adquisición de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información DGAF	0.0	14,118,000.00	14,118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En el presente ejercicio se programaron recursos para adquirir equipo informático para estar en condiciones de llevar a cabo el proceso administrativo, operativo, directivo, y demás áreas que conforman la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, en las mejores condiciones de calidad, protección y seguridad, con la finalidad de cumplir con eficacia las actividades encomendadas a esta dependencia. La Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México es una dependencia del Gobierno de la Ciudad de México que se encarga de establecer la normatividad y las especificaciones aplicables a la obra pública, concesionada y los servicios urbanos; planea, proyecta, construye, mantiene y opera con un enfoque integral y una visión metropolitana acorde al propósito de garantizar el desarrollo sustentable. La Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, a través de la Subdirección de Servicios Generales, tiene entre sus funciones el suministro de equipo de cómputo, arrendamiento de equipos de fotocopiado de documentos y planos, suministro de equipos de radiocomunicaciones, soporte técnico y mantenimiento menor de todas las instalaciones físicas del cableado estructurado y red de telefonía tradicional e internet, de todos los inmuebles pertenecientes a la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México. Por lo cual, el garantizar el buen funcionamiento de sus instalaciones de cómputo y soporte técnico, implica tener buenos equipos con software actualizado, así como proteger estos equipos por medio de la regulación de voltaje y la nivelación la corriente eléctrica, función que hacen los No Break, permitirá contar con la capacidad de acumular energía para seguir operado los equipos y dar tiempo a guardar la información en caso de fallas de la energía eléctrica. Y finalmente, surge la necesidad de actualizar los switches ya que sufren cierto desgaste con el paso de los años y mientras más tiempo tengan, estarán sujetas a mayores problemas de seguridad, desempeño, gastos de mantenimiento, incompatibilidad con nuevos programas y tecnologías, así como un mayor consumo de energía ocasionado por el desgaste de sus componentes. De tal manera que se requiere mantener los equipos actualizados para un mayor desempeño y funcionamiento de los mismos; ya que estos servirán para tener la conectividad de los equipos dentro de una red local en los diferentes inmuebles de la dependencia. Lo anterior, para que el personal adscrito a cada área ya sea operativo, administrativo, técnico de estructura, base, estabilidad laboral y honorarios, realice sus funciones y actividades encomendadas en las mejores condiciones posibles.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0173	Adquisición de Muebles de Oficina DGAF	0.0	14,500,000.00	14,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para que los servidores públicos trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios, cuenten con equipo de oficina en buenas condiciones para su mejor desempeño, debido a las jornadas laborales. La adquisición de mobiliario y equipamiento se lleva a cabo para desarrollar las actividades encomendadas al personal que labora en las diferentes áreas que integran la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. La Secretaría de Obras y Servicios es una dependencia del Gobierno de la Ciudad de México que se encarga de establecer la normatividad y las especificaciones aplicables a la obra pública, concesionada y los servicios urbanos; planea, proyecta, construye, maneja y opera con un enfoque integral y una visión metropolitana acorde al propósito de garantizar el desarrollo sustentable. La Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, a través de la Subdirección de Servicios Generales, tiene entre sus funciones el suministro de mobiliario y equipamiento de todos los inmuebles pertenecientes a la Secretaría de Obras y Servicios de Gobierno de la Ciudad de México. Por lo cual, el garantizar las buenas condiciones del mobiliario y el equipo, implica tener buenos equipos con software actualizado para que el personal adscrito a cada área ya sea operativo, administrativo, técnico de estructura, base, estabilidad laboral y honorarios, realice sus funciones y actividades encomendadas en las mejores condiciones posibles.
A22NR0181	Adquisición de Muebles de oficina y estantería DGCOP	0.0	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para la renovación del mobiliario de oficina necesario ya que los existentes tienen muchos años de uso continuo y se requiere de la adquisición de mobiliario. Renovación del mobiliario de oficina necesario ya que los existentes tienen muchos años de uso continuo y se requiere de la adquisición de mobiliario.
A22NR0189	Adquisición de vehículos y equipo terrestre destinados a servicios públicos y servicios administrativos DGCOP	0.0	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para la renovación del parque vehicular con el propósito de atender los diferentes programas, supervisiones y obras públicas generadas por la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. Renovación del parque vehicular con el propósito de atender los diferentes programas, supervisiones y obras públicas generadas por la Dirección General de Construcción de Obras Públicas.
A22NR0196	Adquisición de vehículos y equipo terrestre destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos DGCOP	0.0	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para la renovación del parque vehicular con el propósito de atender los diferentes programas, supervisiones y obras públicas generadas por la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. Renovación del parque vehicular con el propósito de atender los diferentes programas, supervisiones y obras públicas generadas por la Dirección General de Construcción de Obras Públicas.
A22NR0202	Adquisición de equipo de cómputo y de tecnologías de la información DGCOP	0.0	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para actualizar la infraestructura tecnológica de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas en apoyo de los diferentes programas que se generan, así como proporcionar herramientas digitales de alto desempeño para la atención en tiempo y forma los trabajos solicitados. Actualizar la infraestructura tecnológica de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas en apoyo de los diferentes programas que se generan, así como proporcionar herramientas digitales de alto desempeño para la atención en tiempo y forma los trabajos solicitados.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0208	Adquisición de licencias informáticas e intelectuales DGCOP	0.0	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para actualizar la infraestructura tecnológica de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas en apoyo de los diferentes programas que se generan, así como proporcionar herramientas digitales de alto desempeño para la atención en tiempo y forma los trabajos solicitados. Actualizar la infraestructura tecnológica de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas en apoyo de los diferentes programas que se generan, así como proporcionar herramientas digitales de alto desempeño para la atención en tiempo y forma los trabajos solicitados.
I19ML0003	Construcción de la Línea 1 Cuauhtpec-Indios Verdes, del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México.	0.0	0.00	168,657,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para mejorar el servicio de transporte colectivo de pasajeros a través de la dotación de infraestructura adecuada para la presentación del servicio de transporte público en modalidad teleférico, con el objeto de que cumpla eficientemente con la función de atender con calidad, seguridad, eficiencia y de manera sustentable la demanda de transporte público de pasajeros, mejorando el entorno urbano y contribuyendo a la reducción de emisiones contaminantes. Ofrecer a la población de la Ciudad de México un modo de transporte público eficiente, eficaz y ecológico que reduzca los tiempos de viaje, promoviendo un servicio de calidad mundial, contribuyendo a la mejora de la calidad del aire de la Zona Metropolitana del valle de México (ZMVM), con acciones que también mitiguen los efectos de los gases de efecto invernadero al medio ambiente. Proyecto multianual, en el primer trimestre se sigue dando seguimiento a la actividad 10 de transferencia de tecnología y se continúa con los procesos de entrega recepción de los trabajos de la Línea 1 y se encuentra en proceso del periodo de transferencia de tecnología.
I19ML0004	Construcción de la Línea 2 sierra de santa catarina a Constitución de 1917, del sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México.	0.005	152,630,389.00	144,630,389.00	10,919,655.96	677,390.12	85,780,945.80	677,390.12	677,390.12	86,458,335.92	En el presente ejercicio se programaron recursos para mejorar la movilidad urbana en la Zona Oriente de la Ciudad de México, mediante la implementación de un Sistema de Transporte Masivo tipo monocable, se brindará un servicio ágil, eficiente y amigable con el ambiente, que permita el ahorro de tiempo y una reducción en el costo de viaje de los usuarios de Transporte Público. El Proyecto se enmarca en el plan estratégico de movilidad de la Ciudad de México 2015, que contempla tres objetivos prioritarios en Materia de movilidad, los cuales incluyen: la integración de los Sistemas de Transporte, la mejora y ampliación de la red existente para disminuir los tiempos de traslado y la protección del usuario mediante servicios seguros e incluyentes. en este sentido, se expresa una Vocación para la ampliación de los sistemas actuales bajo el "eje expansión de cobertura de redes de transporte masivo", en particular se señala una línea de acción que considera la "Creación del Sistema Cablebús" que refiere a los sistemas de transporte vía monocable. Proyecto multianual, durante el primer trimestre del año 2022, se realizaron las actividades que comprenden la partida principal 10 transferencia de tecnología y capacitación, la cual tiene una duración de un año, se impartieron los siguientes cursos de capacitación a personal del STECDM: fater (cable tractor), sistema electromecánico leitrner, seguridad industrial, control de plagas en estaciones (mantil), sistema de peaje (conduent), equipos de bombeo y pci de estaciones (lhm), media tensión (plantas de emergencia generac), rescate en elevadores (kone).
I19ML0005	Construcción de la Línea 1 Cuauhtpec-Indios Verdes, del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México.	0.0	181,657,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O13ML0001	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-Observatorio.	0.0	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Se programaron recursos para ampliar la oferta de servicio del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la zona, mediante la conectividad de dos estaciones de paso, una terminal y cola de maniobras entre la estación Mixcoac y la terminal Observatorio de la Línea 1 del metro. Satisfacer la demanda de transporte público en el norponiente de la Ciudad de México, en beneficio de los habitantes de la región o de los que se dirigen a ella, así como permitir el deshago de las instalaciones saturadas, logrando una mejor conectividad de este Sistema de Transporte, contribuyendo además a redistribuir la carga de usuarios que actualmente se presenta en la estación observatorio de la Línea 1 del Metro. Proyecto multiannual intertramo I Mixcoac- Valentin Campa, se continúan los trabajos de excavación del intertramo I, desde la estación Valentin Campa hasta dirección Mixcoac, se realizaron trabajos de excavación con un avance de 40m desde la estación en la sección superior y en sección inferior 32m, se realizan trabajos de colocación de sistema de impermeabilización con un avance de 30m del intertramo excavado, se realizan los trabajos de colocación de concreto para el colado de losa fondo con un avance de 3m del intertramo hacia dirección Mixcoac, se realizan los trabajos de colocación de concreto en muros hastiales de vía 1 y vía 2 del intertramo, proceso de revestimiento definitivo en bóveda con un avance de inicio de 15m del intertramo estación Valentin Campa, se realizan trabajos de termino de colado de losa de piso en el túnel, vía 1 de la estación, se realizan trabajos de habilitado y armado de acero estructural en hastiales, muro central y bóveda en el túnel, vía 1 de la estación, se presenta un avance de 92m de colado en muro central de la estación, se realizan trabajos de
											excavación en galería de cables y se ejecutan trabajos de colado en losa de fondo, muros y techo de galería, estación Álvaro Obregón, se comienza con el armado de acero de refuerzo para muro andén, tiro atmosférico se reactivan trabajos de limpieza de acero de refuerzo por medio de líquidos especiales, se realizan trabajos de cimbrado de muros del 1er al 6to trepado de 1.30m, así como trabajos de colocación de concreto para los mismos y para el terminado del tiro atmosférico, San Antonio, se realizan trabajos de confinamiento para la nivelación de los brocales de la caja de deflexión CD-01, se realiza el colado de brocales, pertenecientes a los pozos de visita de la caja CD-01. Avenida de las Torres Sur 128-A - Colector 1.22 m, se comienzan los trabajos de bombeo de agua del colector construido, se reactiva la excavación de entre las cajas CD-06 y CD-07 para la colocación de tubos con un avance de 3 colocados y acostillados.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O13ML0002	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales.	0.1	928,440,636.0	928,440,636.00	131,814,400.15	131,814,400.15	796,626,235.85	131,814,400.15	131,814,400.15	928,440,636.00	En el presente ejercicio se programaron recursos para garantizar la infraestructura adecuada y funcional en las vías primarias que brinde seguridad a los habitantes de la Ciudad de México, garantizando una circulación cómoda, eficiente, accesible y segura a las personas que transitan en las vías primarias. Obtener el mejoramiento urbano y vial en base al mantenimiento integral del circuito interior, incluye la implementación de soluciones y adecuaciones viales. Proyecto multianual 2013-2027. Señalización Horizontal. Pintura amarilla en guarniciones y muros de contención. Lavado de guarniciones. Disposición de cuadrilla para emergencias. Conservación de áreas verdes. Mantenimiento de alumbrado público. Barrido periódico y recolección de basura en los cuatro cuadrantes que conforman el CI. Mantenimiento de Implementaciones Viales. Escarificado y carpeta asfáltica en zona de rodamiento con falla horizontal; para un avance físico real acumulado del 21.0%.
O14ML0001	Construcción del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México	0.0	120,000,000.0	1,255,640,288.70	0.00	0.00	0.00	0.00			En el presente ejercicio se programaron recursos para la construcción de obra civil para el tramo ferroviario de doble vía con una estación en santa fe y una terminal en el centro de transferencia integral de observatorio "túnel - metro observatorio sobre la autopista de cuota México Toluca, con una estación frente al centro comercial santa fe, en la alcaldía Cuajimalpa, y en la Alcaldía Álvaro Obregón. La situación actual muestra que en la actualidad se realizan poco menos de 800,000 viajes diarios en la zona de influencia del proyecto. Los resultados obtenidos de los estudios de demanda son de 776,819 personas de los cuales el 59.24% corresponde a demanda del transporte público y el 40.76% a demanda de transporte privado; de los viajes totales identificados 273,957 se realizan al interior de Toluca; los viajes internos en la ciudad de México son del orden de 206,489 y 296,373 son viajes entre las entidades federativas; así mismo 460,164 viajes se llevan a cabo en transporte público y 316,655 en transporte privado. Proyecto multianual frente 1 "portal oriente" suministro de acero estructural para la celosía metálica 1, frente 3 desuso, reestricción de conectores de acero, frente 4 caseta carga, transporte, descargas y estiba de estructuras metálica viaducto mixto 1, armado y colado de firme de compresión, frente 5 Policía Federal armados de firmes de compresión, suministro de acero estructural para la celosía metálica 2 y retiro de árboles, frente 6 cunetas, barrenación para sustitución de acero de plintos y preparación de áreas para la construcción de sardineles, frente 8 "Los perros ", cimbrado de cabezales colados in situ, frente 9 camellón de tierra armada, armado y cimbrado de diafragmas, frente 11 arteaga y salazar, excavación, anclaje de muro, lanzado de concreto y construcción de micropilotes, frente 14 estación Santa Fe, montaje de



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
											módulos de columnas de acero, transporte y montaje de cabezal de acero en columna y vestíbulos y colado interno en columna metálica, construcción de pilas de cimentación, frente 15 viaducto especial santa fe construcción de pilas de cimentación, ejecución de obras inducidas, frente 16 Ibero-Televisa colado de banquetas frente 17 glorieta Televisa, limpieza de zona de trabajo, excavación y corte de talud, retiro de espectaculares y concreto lanzado, frente 18 hondonada – SAGARPA, colado de trepados de columnas en sitio, estabilización de taludes, frente 21 Industria Militar, colado de la pilas, colado de dovelas, colado del capiteles, colado de zapatas, frente 22 Estado Mayor, colado de dovela, armado de lanzadora, frente 23 presa Tacubaya, desazolve y limpieza de la obra de toma de la presa Tacubaya, frente 24 calle Río Tacubaya, trazo de proyecto e inicio de la liberación de problemática social, identificación de obras inducidas, retiro de arbolado, saneamiento de las barrancas y construcción de plataforma para el acceso de la maquinaria, frente 25 estación Observatorio, colado de pilas y reubicación de comerciantes en Observatorio y obras inducidas.
O16ML0002	Prestación de Servicios para la Modernización, Renovación y Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico y diversas Vialidades de la Red Vial.	0.2	530,102,857.0	530,102,857.00	125,597,717.17	125,597,717.17	4,928,835.53	125,597,717.17	125,597,717.17	130,526,552.70	En el presente ejercicio se programaron recursos para la modernización, renovación y mantenimiento de la infraestructura del alumbrado público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico, y diversas vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de México; mediante obras de iluminación, obra civil y eléctrica, enfocadas a la óptima operación de los sistemas de iluminación, asegurando su continuidad me Prestación de Servicios a Largo Plazo para la atención continua y permanente del alumbrado público de 38,870 puntos de luz que representan un aproximado de 40% de la iluminación vial en la red vial primaria de la Ciudad de México. El enfoque está orientado para reforzar la infraestructura de soporte (poste) y las instalaciones eléctricas con ductería subterránea, asimismo el cambio o sustitución de luminarias, con la atención integral de la infraestructura de alumbrado público. Este proyecto tiene una duración de 7 años, inició en el año 2016 y concluirá en el 2022. La autorización de multa Acciones de mantenimiento correctivo de la infraestructura de alumbrado público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico y diversas vialidades de la Red Vial Primaria de la Ciudad de México, para la atención continúa y permanente del alumbrado público a 39,571 puntos de luz, durante el periodo enero-marzo se reestableció el servicio en 12,533 luminarias, las actividades realizadas son reposición de luminarias y postes, cambio de lámpara y balastro, reposición de cable y reconexión de líneas, en vialidades de acceso controlado, ejes viales, avenidas principales, vialidades del Centro Histórico y del Bosque de Chapultepec, puentes peatonales, superpostes, bajo puentes e iluminación especial en sitios emblemáticos de la Ciudad.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O19ML0009	Construcción, Adecuación, Rehabilitación y/o Mantenimiento de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) de la Ciudad de México.	0.0	0.0	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el programa de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), tiene como finalidad atender a 350 mil jóvenes y estarán ubicados en las zonas de mayor marginación de la capital, así como las que tienen alto índice delictivos, con la finalidad de combatir el rezago social y la violencia en la Ciudad de México, a través de este programa de centros comunitarios, impulsando la cultura de paz, con ayuda de psicólogos y trabajadores sociales capacitados para identificar, mediar conflictos, prevenir y erradicar la violencia. El Gobierno de la Ciudad de México construirá 300 Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), con los cuales se pretende acercar la educación, deporte y cultura a 350 mil personas en las 16 alcaldías de la ciudad, permitiendo a los jóvenes acceder a ciberescuelas; actividades físicas, deportivas y recreativas; capacitación para la instalación y manejo de sistemas de captación de agua de lluvia, huertos urbanos, calentadores solares, entre otras labores en pro del medio ambiente, así como talleres de emprendimiento y capacitación en diversos oficios; disciplinas artísticas, funciones de danza, teatro, conciertos y exposiciones. Durante el primer trimestre del ejercicio 2022, se adjudicó e iniciaron trabajos en la obra "Pilares Nacional", ubicado en Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, las actividades en este frente consistieron en preliminares, demoliciones y excavación; para un avance físico real acumulado del 7.30%.
O19ML0066	Construcción, Adecuación, Rehabilitación y/o Mantenimiento de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) de la Ciudad de México.	0.0	80,000,000.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado
O20ML0042	Construcción de un Sistema de Transporte Eléctrico Público (Trolebús Elevado), con Trazo Sobre la Avenida Ermita Iztapalapa (eje 8 sur).	0.0	471,639,569.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado
O20ML0062	Sistema de Transporte Eléctrico (Trolebús), con Trazo Sobre la Avenida Ermita Iztapalapa (eje 8 sur)	0.0	0.0	721,639,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el inicio de la primera etapa para la construcción del trolebús, sobre la Calzada Ermita Iztapalapa. La finalidad de la construcción del sistema de transporte eléctrico, sobre la avenida ermita iztapalapa, es la de satisfacer la demanda de transporte público en el oriente de la ciudad de México, en beneficio de los habitantes de la región o de los que se dirigen a ella, logrando una mejor conectividad. Se realizaron trabajos a lo largo de tres frentes de obra, se efectuó cimbrado, armado y colado de losa de rodamiento en viaducto, se continuó con cimbrado, armado y colado de losa de rodamiento en viaducto y en estaciones intermedias, se continúa la fabricación de estructura metálica, continúan los trabajos de adecuación de obras inducidas en Constitución de 1917, se termina colado y descabece de inclusiones, continúa la colocación de postes, parapeto de concreto y parapeto metálico, se realizaron trabajos de cimentación de estación terminal Constitución de 1917, se inician trabajos de subestructura de estación terminal Constitución de 1917, continúan trabajos de regreso de UACM y rampa de patio de encierro.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21ML0024	Construcción de Puente vehicular Chamixto	0.01	35,000,000.00	35,000,000.00	307,863.44	307,863.44	34,532,329.21	307,863.44	307,863.44	34,840,192.65	En el presente ejercicio se programaron recursos para mantener en condiciones óptimas de servicio las vialidades, resolviendo conflictos vehiculares, agilizando los tiempos de traslado de la población, que se traduce en ahorro de gasolinas y tiempo -hombir, disminuyendo con ello los niveles de contaminación. El gobierno de la Ciudad de México ha establecido como una de sus principales líneas de acción el desarrollo de vialidades que permita satisfacer de manera adecuada las necesidades de la población en cuanto a pasos vehiculares funcionales y seguros, a través de proyectos integrales para la construcción de puentes vehiculares y pasos a desnivel, en específico el se ubicará en la carretera federal México-Toluca, en la colonia Chamixto, de esta manera se establecerá un puente vehicular que se incorpora al sistema de vialidades estratégicas de la Ciudad de México. Proyecto multianual 2021-2022. Se continúa actualizando el Anteproyecto - Proyecto Ejecutivo, sigue pendiente el Estudio de Movilidad, Hidrológico, Topográfico y Mecánica de suelos. Se continúa con la construcción de pilas: perforación previa, suministro habilitado armado de acero y colados. Se concluye la fabricación de tabletas, quedando pendiente la fabricación de una pérgola (por definir longitud). Se realiza descabece de pilas, habilitado- armado de acero y colado de cabezales primera etapa. Se realiza corte de terreno, conformación de taludes en la zona de barranca. El 18 de marzo se realiza reunión en las oficinas de la SCT para el seguimiento de los trabajos de desvío de la Carretera México-Toluca; la SCT indica los requisitos administrativos, legales y técnicos que se debe cumplir para el Visto Bueno del Proyecto Ejecutivo y el Desvío; para un avance físico real acumulado del 79.49%.
O21ML0066	Construcción de dos Estaciones de Bomberos en las Alcaldías Milpa Alta e Iztacalco, en la CDMX	0.0	13,530,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado
O22ML0001	Construcción de una Planta de Selección Gustavo A. Madero	0.0	0.00	145,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para la construcción y supervisión de una planta de selección que permita la recuperación de diferentes materiales que van en los residuos, para su aprovechamiento utilizando para ello equipos mecanizados, más eficientes de última generación e instalando en el inmueble controles ambientales que minimizan los impactos al contorno urbano. Con la implementación del programa "Basura cero" la Ciudad de México está trabajando para tener una ciudad sustentable; sin embargo, para lograrlo se tiene necesidad de construir proyectos que ayuden a obtener un mayor provecho de los materiales que vienen en los residuos, con lo cual, se podrá disminuir el volumen de residuos que van a los rellenos sanitarios; para ello, se requiere de la construcción de la planta de selección mecanizada y automatizada para el aprovechamiento de los residuos, con lo cual se obtendrán residuos con alto valor calórico para ser utilizados como combustible derivado de residuos (CDR), residuos reciclables y residuos orgánicos limpios para ser enviados a composta. Los residuos que recibirá vendrán del servicio de limpieza de las Alcaldías: Cuauhtémoc, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza. La planta contará con equipos de última generación y controles ambientales que minimizarán los impactos al entorno urbano. Construcción de una Planta de Selección Gustavo A. Madero, con base en el programa "Basura Cero" de la Ciudad de México y considerar el proyecto bianual.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0159	Mantenimiento Preventivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria	0.0	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el mantenimiento preventivo de la red vial primaria, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la dirección general de obras de infraestructura vial en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. La infraestructura vial de la Ciudad de México data de su construcción del siglo pasado, por lo que la mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a ello está la falta de un programa de mantenimiento preventivo, hoy la carpeta de rodamiento presenta grado de deterioro que genera incidentes y accidentes con pérdidas materiales e incluso humanas, lo que hace urgente su rehabilitación hasta casi su condición original para garantizar la movilidad de forma segura y funcional. La superficie de rodamiento está sometida al deterioro continuo como consecuencia de factores tales como el tránsito intenso, las altas temperaturas, la lluvia, el intemperismo en general, fallas geológicas, tipos desuelo, entre otros, este deterioro se manifiesta en fisuras, grietas, surgimiento de finos e irregularidades superficiales que se reflejan como deformación transversal, pérdida de agregados y desgaste, el conjunto de factores señalados genera costos sociales, como resultado de una circunstancia lenta que provoca mayores tiempos de recorridos de los usuarios y transportistas que se traducen en mayores costos de combustible, horas-hombre y contaminación ambiental.
O22NR0161	Mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria.	0.0	344,596,391.00	344,596,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el mantenimiento correctivo de la red vial primaria a través de la repavimentación de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la dirección general de obras de infraestructura vial en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. La infraestructura vial de la Ciudad de México data de su construcción del siglo pasado, por lo que la mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a ello está la falta de un programa de mantenimiento preventivo, hoy la carpeta de rodamiento presenta grado de deterioro que genera incidentes y accidentes con pérdidas materiales e incluso humanas, lo que hace urgente su rehabilitación hasta casi su condición original para garantizar la movilidad de forma segura y funcional. La superficie de rodamiento está sometida al deterioro continuo como consecuencia de factores tales como el tránsito intenso, las altas temperaturas, la lluvia, el intemperismo en general, fallas geológicas, tipos desuelo, entre otros, este deterioro se manifiesta en fisuras, grietas, surgimiento de finos e irregularidades superficiales que se reflejan como deformación transversal, pérdida de agregados y desgaste, el conjunto de factores señalados genera costos sociales, como resultado de una circunstancia lenta que provoca mayores tiempos de recorridos de los usuarios y transportistas que se traducen en mayores costos de combustible, horas-hombre y contaminación ambiental.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0163	Señalización vertical y horizontal en vialidades primarias de la Ciudad de México	0.0	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para mejorar dentro de las vialidades primarias de la Ciudad de México el señalamiento preventivo, restrictivo e informativo e informativo como apoyo visual a los conductores y lograr una mejor interacción entre vehículos y peatones. Lo anterior ante la falta de señales preventivas, mismas que tienen por objeto prevenir a los conductores de la existencia de algún peligro en el camino y su naturaleza, el restrictivo tiene por objeto indicar la existencia de limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que regulen el tránsito y por último las informativas, que corresponden a señales con leyendas y/o símbolos, que tienen por objeto guiar al usuario a lo largo de su itinerario por calles y carreteras e informales sobre nombres y ubicación de poblaciones, lugares de interés, servicios, kilometrajes y ciertas recomendaciones. El gobierno de la Ciudad de México a través de la dirección general de obras de infraestructura vial, con estas acciones de señalamiento vertical y horizontal en vialidades primarias de la Ciudad de México, busca beneficiar alrededor de 3,500,000 de habitantes entre población directa y flotante.
O22NR0165	Rehabilitación y colocación de mobiliario urbano en vialidades primarias de la Ciudad de México	0.0	10,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para rehabilitar y colocar mobiliario urbano en las vialidades primarias de la Ciudad de México, en aquellas alcaldías contempladas en el diagnóstico inicial realizado por el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial El gobierno de la Ciudad de México a través de la dirección general de obras de infraestructura vial, dentro de sus programas de mejoramiento vial, realizó el diagnóstico respectivo y busca dar continuidad a las acciones que ha efectuado en años anteriores. Con estas acciones de rehabilitación y colocación de mobiliario urbano, renovación de accesorios hidráulicos se mejoran las condiciones físicas y el funcionamiento de las vialidades, resultando beneficiado aproximadamente 3,500,000 de habitantes entre población directa y flotante.
O22NR0168	Atención de incidencias del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) en diversas vialidades primarias de la Ciudad de México	0.0	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para ejecutar a petición de parte las acciones que señale el sistema unificado de atención ciudadana dentro de las vialidades primarias de la Ciudad de México, en materia de competencia de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial El gobierno de la Ciudad de México a través de la dirección general de obras de infraestructura vial, dentro de sus programas de mejoramiento vial, tiene a su cargo atender las incidencias relacionadas con daños a la vialidad y banquetas, restituyendo la superficie de rodamiento que muestre deterioro con bacheo y mapeo, asimismo, sustituirá las zonas peatonales que se requieran, guarniciones, o los elementos que aseguran una correcta movilidad, además de renovar accesorio hidráulicos o colocarlos donde se careza de algún elemento o sección.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0171	Rehabilitación de vialidades del polígono de la Lagunilla como parte del rescate urbano del Centro Histórico.	0.0	50,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para realizar obra en vialidad, guarniciones y banquetas en el polígono lagunilla comprendido entre Rep. de Argentina/República de Ecuador/Eje Central/Eje 1 Norte, alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. A través del programa de rescate urbano del centro histórico que el gobierno de la ciudad ha gestionado desde 2019 a 2024, la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial en coordinación con las dependencias a cargo de la conservación de esta área, rehabilitará algunas vialidades del polígono comentado: República de Honduras/República de Nicaragua/República de Ecuador, Ignacio Comonfort, Juan Álvarez/República de Paraguay, Ignacio Allende, Órgano, así como algunas intersecciones o enfoques viales que integren las acciones de adecuaciones viales en los tramos longitudinales o transversales.
O22NR0174	Rehabilitación integral de Avenida Paseo de la Reforma como parte del rescate urbano del Centro Histórico	0.0	50,000,000.00	41,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos ya que es primordial la rehabilitación de banquetas, guarniciones, en paseo de la reforma, de glorieta de violeta a eje 1 norte, alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, así como generando mayor accesibilidad e inclusividad a los peatones, con ello se provee de mayor confort y seguridad al transitar por las principales vialidades de la Ciudad de México. A través del programa de rescate urbano del Centro Histórico que el Gobierno de la Ciudad de México ha gestionado desde 2019 a 2024, la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial en coordinación con las dependencias a cargo de la conservación y normativas en material de espacio público y movilidad, rehabilitará paseo de la reforma de glorieta de violeta a eje 1 norte, así como algunas intersecciones o enfoques viales que integren las acciones de adecuaciones viales en los tramos longitudinales o transversales a la vialidad, así mismo se atenderá la sección de la ciclovia en el sector.
O22NR0177	Mantenimiento preventivo a fuentes urbanas	0.0	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos debido a que el Gobierno de la Ciudad de México tiene como objetivo dar Mantenimiento Preventivo a las Fuentes Urbanas que se encuentran en vialidades primarias y con ello recuperar espacios públicos generando así un ambiente familiar y de tranquilidad a la ciudadanía. El gobierno de la Ciudad de México realizará acciones preventivas que permitan corregir los daños presentados en 48 fuentes urbanas ubicadas en las vialidades primarias de la Ciudad de México, y con ello recuperar espacios públicos generando así un ambiente familiar y de tranquilidad a la ciudadanía, para esto, la dirección general de obras de infraestructura vial realizó el diagnóstico que permitió considerar la atención a 48 fuentes urbanas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0180	Reparaciones menores para el mejoramiento de los polígonos A y B del Centro Histórico	0.0	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para atender las acciones que se derivan en las diversas mesas interinstitucionales entre la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial y la Autoridad del Centro Histórico sobre las peticiones referentes a daños reparaciones menores en las diversas vialidades o espacios públicos dentro de los polígonos A y B del centro histórico, para mantener o El Gobierno de la Ciudad de México a través de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial lleva a cabo las acciones para las reparaciones menores en el centro histórico, dentro de los polígonos A y B, están relacionadas con las solicitudes e incidencias dentro de los alcances acotados en las distintas mesas de trabajo con la autoridad del centro histórico, así como el monitoreo que realiza la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial en materia de su competencia, para mantener en estado idóneo y sin riesgo alguno para usuarios las vialidades y espacio público del polígono
O22NR0183	Obras de mejoramiento complementarias de infraestructura vial en las alcaldías de la Ciudad de México	0.0	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para realizar obra en vialidad, guarniciones y banquetas en aquellas secciones que a petición de parte efectúen las dependencias normativas o áreas a cargo de obra pública dentro de la ciudad, como apoyo complementario a las mismas en las alcaldías de la Ciudad de México. A través de estos programas de acciones complementarias, el gobierno de la ciudad a través de la dirección general de obras de infraestructura vial, pretenden atender áreas que deben mejorar porque no han sido atendidas, o que fueron dañadas a causa de una obra mayor, y que esta dependencia mitigará o resarcirá esos daños.
O22NR0186	Construcción de la Tercera Etapa Gran Canal	0.0	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos como parte importante de la política de la actual administración, la intervención de los espacios públicos tiene como finalidad primordial mejorar el entorno urbano de la Ciudad de México, a través de proyectos que permitan el rescate, rehabilitación y conservación de espacios determinados. El Gran Canal del desagüe es una gran infraestructura hidráulica de carácter metropolitano ubicado en el norte de la ciudad. el canal a cielo abierto, constituyó una frontera drástica que separaba alrededor de 20 colonias por el riesgo hidráulico, la emisión de olores y la contaminación que lo acompañaban, obligaron a su confinamiento a través de bardas perimetrales limitando su posibilidad de cruce a contados puntos. el derecho de vía confinado de índole federal cuenta con una ventaja, posee un sobre ancho usado como un espacio de transición entre la infraestructura y la vialidad, lo que ha dado origen a una serie de intervenciones que lamentablemente han sido dispersas y desarticuladas, se caracterizan por incorporar mobiliario urbano, espacios deportivos, juegos infantiles, equipamientos educativos o culturales que más que responder a una necesidad, se instrumentan como una acción reactiva de ocupación del territorio por parte de los vecinos a través de la aplicación de los denominados presupuestos participativos. La recuperación de esta superficie y su puesta en marcha como un espacio público de calidad requiere que se ataquen de manera paralela la elaboración de un proyecto con proyección de desarrollo en diferentes horizontes de planeación, sustentado en el análisis de las dinámicas urbanas, ambientales, de movilidad, sociales y económicas dentro del área de influencia del proyecto para concluir con la ejecución del mismo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0189	Mantenimiento Integral del Parque Ecológico Cuitláhuac Tercera Etapa	0.0	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para la tercera etapa de intervención al Parque Cuitláhuac, pretende aprovechar la estructura existente, adecuándola a una nueva propuesta arquitectónica para dotar a la ciudadanía de un espacio seguro, confortable, accesible con un diseño que genere la activación, transforme la convivencia y fortalezca el sentido de identidad de los ciudadanos en Iztapalapa y de los alrededores. En el corazón de Iztapalapa se encuentra el Parque Cuitláhuac, lo que anteriormente era conocido como un tiradero a cielo abierto (Santa Cruz Meyehualco) el cual estuvo en operación desde finales de los años 40 's. el entorno del Parque Cuitláhuac es un reflejo de la alcaldía, de la mezcla de actividades y de su multiculturalidad. La puesta en operación de éste proyecto significa no sólo una mejora en la imagen de la ciudad, sino la oportunidad de generar espacios para la convivencia y el desarrollo social de los habitantes de la alcaldía más poblada y sus alrededores de la Ciudad de México, para reforzar su identidad y propiciar una mejor calidad de vida. la intervención del Parque Cuitláhuac debe entenderse como la primera acción de un plan sistémico que busca conectar a través de corredores verdes y calles completas todos los "espacios abiertos" de Iztapalapa que hoy están en parcial abandono.
O22NR0191	Mantenimiento Integral del Parque Ciprés (Colonia del Gas)	0.0	52,000,000.00	52,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos como parte importante de la política de la actual administración, la intervención de los espacios públicos tiene como finalidad primordial mejorar el entorno urbano de la Ciudad de México, a través de proyectos que permitan el rescate, rehabilitación y conservación de espacios determinados. Con este proyecto se permitirá tejer redes que promuevan una movilidad segura para las mujeres permitiendo disminuir la violencia de género, exclusión e inseguridad ya que en el espacio se encuentran las siguientes deficiencias: Falta de Accesibilidad y percepción de inseguridad, Falta de señalamiento y cruces peatonales inaccesibles, Invasión del espacio pública y falta de mantenimiento en vegetación, muros ciegos generan percepción de inseguridad y fomentan abandono.
O22NR0193	Obra pública para la sustitución de luminarios de Aditivos Metálicos Cerámicos a Luminarios con tecnología LED, en diversas vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de México .	0.0	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para el proyecto consiste en le sustitución de luminarias que actualmente so encuentren instalados en la red vial primaria con tecnología de aditivos metálicos cerámicos, por luminarias con tecnología led, la Infraestructura de alumbrado público que se tiene proyectado atender es de aproximadamente 20,000 puntos de luz, distribuidos en 5 alcaldías de la Ciudad de México. Esta obra permitirá recuperar y mejorar el servicio de alumbrado público ya que en algunos casos esta infraestructura tiene más de 30 años que fue instalada por lo que ha llegado al término de su vida útil, la corrosión de esta infraestructura presenta un riesgo para la ciudadanía que habita en los alrededores. La instalación y el montaje de luminarios con tecnología led genera más eficiencia en el alumbrado público y permite generar ahorros en cuanto al consumo energetico Se elaboraron los proyectos para la contratación de Obra Pública, se tiene programado que las obras inicien en el mes de mayo del presente ejercicio.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0195	Sustitución de 15 superpostes de hasta 30 metros de altura, que han llegado al término de su vida útil, incluye la instalación de 6 luminarios con tecnología tipo led de hasta 500W	0.0	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para el proyecto consiste en la sustitución de 15 superpostes que han llegado al término de su vida útil en diversas vialidades de la red vial primaria. El proyecto consiste en la sustitución de 15 superpostes que han llegado al término de su vida útil, que se encuentran diagnosticados en condiciones de riesgo por el tiempo que llevan ya instalados o por el deterioro que han sufrido por los agentes contaminantes y climáticos, será por superpostes mas esbeltos y ligeros, con sistema de elevación motorizada de ascensos para la corona con 6 luminarios tipo LED de hasta 500 Whatts. Se elaboraron los proyectos para la contratación de Obra Pública, se tiene programado que las obras inicien en el mes de mayo del presente ejercicio.
O22NR0197	Suministro e instalación de luminarios peatonales adicionales, así como de postes y luminarios peatonales en Diversas Vialidades de la red vial en la Ciudad de México.	0.0	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para el proyecto consiste en la adición de postes o postes luminados que serán instalados entre luminarios que ya existen con la finalidad de reducir las distancias interpostales, además de suministro e instalación de luminarios peatonales en donde a partir de la demanda ciudadana se requiere una mayor iluminación de las calles y luminarios en vialidades de la red vial de la Ciudad de México, se deberá realizar un re configuración de circuitos por el aumento de carga con lo que se utilizará cable, bajadas eléctricas, y sistemas de control (contactores), necesarios para el buen funcionamiento del alumbrado público. Esta obra permitirá recuperar y mejorar el servicio de alumbrado público ya que en algunos casos esta infraestructura tiene más de 30 años que fue instalada por lo que ha llegado al término de su vida útil, la corrosión de esta infraestructura presenta un riesgo para la ciudadanía que habita en los alrededores. La instalación y el montaje de luminarios con tecnología led genera más eficiencia en el alumbrado público y permite generar ahorros en cuanto al consumo energético. Se elaboraron los proyectos para la contratación de Obra Pública, se tiene programado que las obras inicien en el mes de mayo del presente ejercicio.
O22NR0199	Rehabilitación de Sederos Seguros 2022	0.0	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para el espacio público se ha convertido en el espacio principal de diversas actividades sociales, educativas y laborales realizadas por mujeres, pero al mismo tiempo el espacio público es el lugar en donde la mujer sufre mas situaciones de violencia de género, agresión, acoso, exclusión e inseguridad. La erradicación de la violencia hacia las mujeres en el espacio público, se ha convertido en un primordial en el diseño de las ciudades, debido a los altos índices de inseguridad. En la Ciudad de México casi tres cuartas partes del total de las mujeres de 15 o más años de edad (72.1%) han sufrido por lo menos un acto de violencia de cualquier tipo, según datos de INEGI. Por lo que es de gran importancia diseñar espacios para una movilidad libre, segura y accesible para las mujeres, permitiendo disminuir la violencia de género, exclusión e inseguridad, pensando que "Una Calle segura para Ellas, será una Calle segura para Todos". Por lo que es necesario llevar a cabo la ejecución de la "Rehabilitación de Senderos Seguros 2022", para garantizar la seguridad y la integridad del género femenino.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0201	Construcción de Interconexión Puentes Los Polvorines	0.0	275,000,000.00	275,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para desarrollar proyectos y ejecutar obras como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Con base en el convenio marco de coordinación y concertación para llevar a cabo el proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al convenio de coordinación en materia de reasignación de recursos número sc/osec/ccord/00020/21, celebrado por una parte por el ejecutivo federal a través de la secretaría de cultura, y por la otra el gobierno de la ciudad de México y otras autoridades, para llevar a cabo el proyecto cultural bosque de chapultepec, publicado en el diario oficial de la federación el 05 de abril de 2021.
O22NR0202	Construcción de la Interconexión La Cañada	0.0	454,400,000.00	454,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para desarrollar proyectos y ejecutar obras como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Con base en el convenio marco de coordinación y concertación para llevar a cabo el proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al convenio de coordinación en materia de reasignación de recursos número sc/osec/ccord/00020/21, celebrado por una parte por el ejecutivo federal a través de la secretaría de cultura, y por la otra el gobierno de la ciudad de México y otras autoridades, para llevar a cabo el proyecto cultural bosque de chapultepec, publicado en el diario oficial de la federación el 05 de abril de 2021.
O22NR0203	Reconfiguración Av. Constituyentes	0.0	200,000,000.00	89,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para desarrollar proyectos y ejecutar obras como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Con base en el convenio marco de coordinación y concertación para llevar a cabo el proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al convenio de coordinación en materia de reasignación de recursos número sc/osec/ccord/00020/21, celebrado por una parte por el ejecutivo federal a través de la secretaría de cultura, y por la otra el gobierno de la ciudad de México y otras autoridades, para llevar a cabo el proyecto cultural bosque de chapultepec, publicado en el diario oficial de la federación el 05 de abril de 2021.
O22NR0204	Rehabilitación del Parque Polvorines	0.0	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0205	Construcción de la Interconexión de Museos	0.0	357,800,000.00	317,802,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos con la finalidad del Gobierno de la Ciudad de México es recuperar y transformar estos espacios tan emblemáticos dentro del Bosque de Chapultepec, para reconfigurar el sitio mejorando las instalaciones generando servicios ambientales, confort accesibilidad, movilidad, integración y seguridad, otorgando a la población áreas de recreación que transformen su entorno familiar. EL Complejo Cultural Bosque de Chapultepec nos brinda una gran cantidad de áreas verdes y el arbolado que son un componente fundamental de cualquier ecosistema urbano, ya que desempeñan un papel importante en el cambio climático y el enfriamiento de las ciudades, así como en la conectividad urbana al proporcionar rutas seguras para caminar, andar en bicicleta o hacer actividades recreativas, además de la mejora en la calidad de vida, bienestar, salud física y emocional de los ciudadanos. En la Alcaldía Miguel Hidalgo cuenta con un considerable número de metros cuadrados en espacio abierto que podrían recuperarse. Actualmente, estos lugares en espacio abierto se perciben como espacios abandonados, ya que no cuentan con el mantenimiento, equipamiento o infraestructura para ser considerados, como áreas verdes que aporten valor social y ambiental para la ciudad.
O22NR0206	Construcción de la Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios	0.0	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para cumplir con el espacio necesario para la Bodega Nacional de Arte y poder almacenar y resguardar el acervo artístico para las exposiciones que se realicen a lo largo de la República Mexicana. En la actualidad existen pocos espacios para el almacenaje de obras así como esculturas artísticas, por ello es importante contar con un espacio específico destinado como bodega-almacén para el resguardo del patrimonio artístico de la Ciudad de México y parte de la República Mexicana. Los trabajos se encuentran en proceso de licitación.
O22NR0207	Rehabilitación del Panteón Dolores - Equipamiento	0.0	100,800,000.00	100,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo las acciones necesarias, correspondientes a la rehabilitación del Panteón Civil de Dolores formando una parte integrante del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, como una de las 41 intervenciones encaminadas a consolidar el Bosque de Chapultepec como un espacio colectivo y cultural al alcance de toda la ciudadanía. La intervención en el Panteón de Dolores, Paseo Memorial, tiene la intención de habilitar un paso de conexión en la zona limítrofe del panteón con la barranca a través de la conformación de un andador que recorra parte de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec. En proceso de integración de información para la Licitación del proyecto.
O22NR0208	Construcción del Pabellón Contemporáneo Mexicano (PCM)	0.0	62,000,000.00	62,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para desarrollar proyectos y ejecutar obras como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Con base en el convenio marco de coordinación y concertación para llevar a cabo el proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al convenio de coordinación en materia de reasignación de recursos número sc/osec/ccord/00020/21, celebrado por una parte por el ejecutivo federal a través de la secretaría de cultura, y por la otra el gobierno de la ciudad de México y otras autoridades, para llevar a cabo el proyecto cultural bosque de chapultepec, publicado en el diario oficial de la federación el 05 de abril de 2021.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0209	Construcción del Jardín Escénico Pabellón Acústico	0.0	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para desarrollar proyectos y ejecutar obras como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Con base en el convenio marco de coordinación y concertación para llevar a cabo el proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al convenio de coordinación en materia de reasignación de recursos número sc/osec/ccord/00020/21, celebrado por una parte por el ejecutivo federal a través de la secretaría de cultura, y por la otra el gobierno de la ciudad de México y otras autoridades, para llevar a cabo el proyecto cultural bosque de chapultepec, publicado en el diario oficial de la federación el 05 de abril de 2021.
O22NR0210	Trabajos Complementarios para la Puesta en Operación de la Universidad de la Salud	0.0	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para prestar los servicios de educación superior en el campo de la salud, en las unidades académicas que para tal efecto se creen y habiliten, en diversas modalidades educativas, con un enfoque social, apegado a los principios de igualdad, interculturalidad, pluriculturalidad, diversidad lingüística indígena, sustentabilidad, no discriminación, equidad, accesibilidad, calidad, pertinencia y laicidad. Este plantel tiene por finalidad la formación de profesionistas competentes en el campo de la salud, que incorporen los avances en el conocimiento científico, humanístico y tecnológico para el bienestar de la población, aptos para la aplicación y generación de conocimientos con la adquisición de habilidades tanto en la prevención de la enfermedad como en la solución de problemas preferentemente en el primer nivel de atención médica, para el individuo, la familia y la comunidad. Los trabajos se encuentran en proceso de licitación.
O22NR0211	Construcción de la Universidad Rosario Castellanos Plantel Milpa Alta (Universidad Lenguas Indígenas).	0.0	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para "El Instituto de Estudios Superiores "Rosario Castellanos" tiene una vocación eminentemente social y se enfoca en cubrir las necesidades educativas de nivel superior de la Ciudad de México, mediante planes y programas de estudio de calidad, innovadores y con pertinencia sociocultural. Tiene como finalidad formar profesionistas competentes, aptos para la aplicación y generación de conocimientos que les proporcionen las habilidades para la solución de problemas, con pensamiento crítico, sentido ético, actitudes emprendedoras, de innovación y capacidad creativa, que incorporen los avances científicos y tecnológicos para el desarrollo de la Ciudad de México." En la Alcaldía Milpa Alta, pueblos y comunidades solicitan hacer efectivo su reconocimiento como sujetos de derecho público, para dar atribuciones a sus autoridades tradicionales y consejos comunitarios, por lo cual el Ejecutivo Federal anunció la creación de una universidad para la enseñanza de las lenguas indígenas, por lo que instruyó al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para coordinar su construcción, esto como parte del acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el que se compromete a fortalecer las lenguas indígenas. Los trabajos se encuentran en proceso de licitación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0212	Construcción de la Escuela de Box Tepito, Acabados e Instalaciones.	0.0	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para la escuela de Boxeo de Tepito permitirá a sus estudiantes tomar sesiones en el ring con metodologías desarrolladas por peleadores profesionales, lo cual está demostrado que atrae y retiene a los estudiantes en sus instalaciones. Como un esfuerzo constante de mantener a los jóvenes del Barrio de Tepito fuera del narcomenudeo y consumo de estupefacientes, el Gobierno de la Ciudad de México tiene como finalidad el convertir a Tepito en un Centro Histórico y Cultural de la Ciudad de México, rehabilitando espacios educativos, como la Escuela de Boxeo. Los trabajos se encuentran en proceso de licitación.
O22NR0213	Reforzamiento del Estacionamiento Subterráneo Pantitlán	0.0	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para el reforzamiento y mantenimiento para mantener en óptimas condiciones el CETRAM Pantitlán en la parte del sótano de los andadores mediante el apuntalamiento y reforzamiento de la estructura existente. La alta afluencia de personas en la Zona Oriente de la Ciudad de México ha convertido al Centro de Transferencia Modal de Pantitlán en uno de los más grandes y concurridos de la Ciudad de México, por lo que es de vital importancia mantener las instalaciones seguras y en óptimas condiciones para brindar un servicio de calidad a la ciudadanía. Colocación de andamios estructurales, para cargar tabletas, escarificación de trabe portante y limpieza de acero de refuerzo, cimbrado de traves para inteción de grout; para un avance físico real acumulado del 17.66%.
O22NR0214	Construcción del Basamento Glorieta de Colón	0.0	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para ofrecer a la población un monumento que vaya de acuerdo con la transformación y el crecimiento de México, ofreciendo una obra de arte que enaltezca a la nación, a sus héroes y a sus raíces. Restauración del basamento actual, el cual es de gran valor histórico por la época en que se construyó, deberá ser aprovechado para asentar una obra de arte que enaltezca a la población, a sus héroes y a sus raíces. El proyecto contempla la propuesta de una escultura que tenga las dimensiones necesarias y suficientes para ocupar el pedestal existente.
O22NR0215	Mantenimiento a Puentes Vehiculares	0.1	80,000,000.00	80,000,000.00	4,462,462.32	4,462,462.32	32,035,659.82	4,462,462.32	4,462,462.32	36,498,122.14	En el presente ejercicio se programaron recursos para mantener en condiciones óptimas las vialidades principales de la Ciudad de México, resolviendo conflictos vehiculares, agilizando los tiempos de traslado de la población, contribuyendo al ahorro de gasolina, renovando el entorno urbano y contribuyendo a la reducción de emisiones contaminantes. Debido a la alta afluencia de vehículos que transitan en la Ciudad de México es importante mejorar la circulación en vialidades primarias de la Ciudad de México, por ello es importante generar obras complementarias para la modernización de la infraestructura urbana mejorando la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad, ofreciendo vialidades en óptimas condiciones agilizando el tiempo de viaje, promoviendo infraestructura de calidad, contribuyendo a la disminución de los niveles de contaminación mejorando la calidad del aire de la Zona Metropolitana del valle de México (ZMVM), con acciones que mitiguen los efectos de los gases de efecto invernadero al medio ambiente. Liberación de flora parásita, demolición, resanes, sustitución de juntas matrix. Puente Nonoalco: Reforzamiento a base de placas de acero en claro de subterráneo suministro de acero, corte, halitado y soldadura; para un avance físico real acumulado del 54.0%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0216	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en Escuelas de Educación Básica y de Educación Específica en la Ciudad de México.	0.1	60,000,000.00	60,000,000.00	3,245,882.13	3,245,882.13	18,341,892.68	3,245,882.13	3,245,882.13	21,587,774.81	En el presente ejercicio se programaron recursos para la construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura en las escuelas de educación básica existentes con la finalidad de mejorar y mantener en condiciones óptimas la infraestructura escolar brindando seguridad y calidad en la operación de los planteles. Llevar a cabo acciones prioritarias para atender la necesidad de mantenimiento a los edificios para garantizar su seguridad y estabilidad así como contar con instalaciones dignas para la población estudiantil, mediante actividades de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento a los planteles de educación básica. Se llevan a cabo trabajos de mantenimiento a escuelas: Escuela Secundaria José Clemente Orozco se realizan trabajos de preparación de superficie y aplicación de pintura de esmalte y vitilica en estructura de concreto y estructuras metálicas, restitución de módulos de firmes de concreto dañados en plaza y andadores exteriores, Escuela Primaria María Luisa Ross, Escuela Primaria Defensores de la Republica, Escuela Primaria "Rafaela Suarez", Escuela Primaria "Manuel Lopez Cotilla" se inician trabajos de aplicación de pintura vitilica en estructuras, muros, plafones, herrería, demolición de firmes de concreto dañados, suministro y colocación de luminarias, Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento en la Escuela Secundaria Diurna No. 230 "Jesús Mastache Roman, Rehabilitación de red de drenaje exterior, demolición y restitución de firmes de concreto, Escuelas: Primaria I. S. S. T. E. Impermeabilización de azoteas con membrana prefabricada, limpieza y preparación para la impermeabilización, Primaria Lucrecia Toris, rehabilitación de sistema de losa de entrepiso de andador (dañada), demolición de cisterna de concreto por fugas para reemplazar por cisterna prefabricada, Primaria Roberto Lara y Pérez, Trabajos de aplicación de pintura vitilica en muros, estructura y plafones de edificios. Se intervendrán en 81 planteles de educación básica en 9 Alcaldías de la Ciudad de México con el mantenimiento al sistema de control de pilotes de cimentación de edificios, se han concluido los trabajos en 8 de los planteles intervenidos; para un avance físico real acumulado del 34.48%.
O22NR0217	Construcción de la Escuela Preparatoria IEMS Azcapotzalco 2	0.0	30,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para crear planteles para la Educación Media Superior que permitan incrementar la matrícula del nivel educativo para reducir y eliminar el rechazo de aspirantes en cada ciclo escolar. La creciente demanda e insuficiente oferta de planteles de Educación Media Superior a nivel nacional hace necesaria la creación de nueva infraestructura escolar contribuyendo a la formación de más profesionistas con un mayor número de oportunidades laborales, así mismo la creación de edificaciones se realiza en base a que cumpla con la normatividad aplicable a las construcciones para los servicios de educación pública, con la formalidad requerida que permita dar cumplimiento a los requisitos administrativos, legales y jurídicos, que dé como resultado edificaciones con la garantía de seguridad, funcionalidad y operación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0218	Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México.	0.04	16,000,000.00	16,000,000.00	709,456.88	709,456.88	627,360.15	709,456.88	709,456.88	1,336,817.03	En el presente ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el ordenamiento urbano para que los ciudadanos transiten libremente por su ciudad, en una cultura de convivencia y respeto que reconozca que la prioridad la tienen las personas y no los automóviles, mejorando con ello las condiciones de vida y garantizando el acceso universal a más y mejores servicios urbanos para los grupos más desfavorecidos como mujeres, niños, indígenas y discapacitados. El incremento considerable del tránsito vehicular ha causado que se construyan vialidades de circulación continua que impiden el cruce seguro de los peatones, por lo que se requiere mantener en óptimas condiciones la infraestructura urbana que permita la movilidad de las personas, según las solicitudes ciudadanas. En el ejercicio 2022 se pretende atender 23 puentes peatonales, de los cuales se tiene contratados a la fecha 13 puentes peatonales, 2 concluidos y 5 proceso de ejecución, las actividades realizadas son: cambio de escalones, reparación de barandales, demolición y construcción de pasarela, limpieza y preparación para pintura en estructura metálica, retiro de malla dañada y colocación de malla ciclónica nueva, elaboración de dictamen para retiro de un puente peatonal, elaboración del dictamen estructural para la rehabilitación de columna de acero de un puente peatonal, colocación de puntal y placas de acero como refuerzo provisional en columna, desmantelamiento de barandal de acero en escaleras y pasarela, y se inicia el habilitado de alfardas de acero en escaleras; para un avance físico real acumulado del 18.37%.
O22NR0219	Construcción y Adecuación de Puentes Peatonales y Rampas de Accesibilidad en Vialidades Primarias de la Ciudad de México.	0.0	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el ordenamiento urbano para que los ciudadanos transiten libremente por su ciudad, en una cultura de convivencia y respeto que reconozca que la prioridad la tienen las personas y no los automóviles, mejorando con ello las condiciones de vida y garantizando el acceso universal a más y mejores servicios urbanos para los grupos más desfavorecidos como mujeres, niños, indígenas y discapacitados. El incremento considerable del tránsito vehicular ha causado que se construyan vialidades de circulación continua que impiden el cruce seguro de los peatones, por lo que se requiere mantener en óptimas condiciones la infraestructura urbana que permita la movilidad de las personas, según las solicitudes ciudadanas. En el ejercicio 2022 se pretende atender 4 puentes peatonales, los cuales ya están contratados; se trabaja en 3 puentes, las actividades realizadas son: levantamiento de estado actual de cada puente, pruebas de mecánica de suelos (muestras de campo) y se inician los trabajos de habilitado de acero en alfardas y barandal para la adecuación geométrica en escaleras de dos puentes; para un avance físico real acumulado del 3.91%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Periodo:			Enero-Marzo 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0220	Proyecto Integral para los Trabajos de Mejoramiento del Suelo para Mitigar el Hundimiento Diferencial y Dictamen Estructural del Hospital General de Tláhuac.	0.0	27,500,000.00	27,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para estabilizar el suelo en el que se desplanta el Hospital General Tláhuac, a fin de garantizar el pleno funcionamiento y seguridad estructural del inmueble, para que los habitantes de la Ciudad de México tengan accesibilidad a los servicios de salud. Las características Geológicas, Geofísicas y Geotécnicas del suelo en la Alcaldía Tláhuac, ponen de manifiesto la magnificación de grietas, las cuales ya existían desde hace tiempo en sus diferentes colonias que la componen y que en la actualidad se han incrementado y magnificado por el cambio de uso de suelo, la rápida y creciente urbanización, la extracción de agua del subsuelo, la construcción de nueva infraestructura, así como la influencia de fenómenos naturales que se ven amplificadas con el paso de ondas sísmicas, han contribuido que en las diferentes colonias de las demarcaciones en las Alcaldías de la Ciudad de México sufran daños estructurales y de infraestructura ocasionando daños, particularmente el Hospital General Tláhuac. Se realiza gestión, trámite y seguimiento de la norma documental, diagnóstico y caracterización del área donde se ubica el Hospital General de Tláhuac, y diseño del procedimiento para las condiciones específicas del sitio; para un avance físico real acumulado del 5.20%.
O22NR0221	Construcción de Cancha Multidisciplinaria, Ubicada en Av. 16 de Septiembre s/n, Col. Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México.	0.0	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para fortalecer el desarrollo del ejercicio pleno de los Derechos Culturales de la población de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos en la Ciudad de México, mediante la construcción de espacios culturales recreativos para y cumplir con las necesidades así como los requerimientos de la ciudadanía sin distinción de raza, sexo, religión, condición social, académica, limitación y/o características físicas. El deportivo no cuenta con canchas deportivas ni módulos sanitarios, la iluminación es escasa lo que representa un riesgo para la comunidad fomentando el vandalismo; las áreas verdes se encuentran en muy malas condiciones lo que representa un foco de infecciones así como el área de juegos recreativos ya que el inmobiliario es insuficiente además de estar en malas condiciones; por ello es importante contar con la infraestructura adecuada para brindar zonas recreativas y de esparcimiento a la población de la Ciudad de México. Los trabajos se encuentran en proceso de licitación.
O22NR0222	Adecuación de Espacio para Reuniones Vecinales, Ubicada en Av. 16 de Septiembre s/n, Col. Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México.	0.0	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para fortalecer el desarrollo del ejercicio pleno de los Derechos Culturales de la población de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos en la Ciudad de México, mediante la construcción de espacios culturales recreativos para y cumplir con las necesidades así como los requerimientos de la ciudadanía sin distinción de raza, sexo, religión, condición social, académica, limitación y/o características físicas. La población de la colonia Contadero en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, requiere un espacio con las instalaciones mínimas indispensables para llevar a cabo las reuniones vecinales para tratar asuntos relacionados con las necesidades de infraestructura, servicios sociales, médicos, entre otros, que requieren sus habitantes. Los trabajos se encuentran en proceso de licitación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0223	Mantenimiento a Infraestructura Escolar "Jardín de Niños Libano", Ubicado en Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México.	0.0	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para ofrecer a la niñez de entre cuatro y cinco años de edad, instalaciones seguras para el desarrollo de actividades preescolares que proporcionen tranquilidad emocional a las familias, mejorando el rendimiento y unificando criterios para la educación de los menores con la participación activa de los padres de familia. Las instalaciones del Jardín de Niños Libano, se encuentran en deterioro, las puertas y ventanas no cierran adecuadamente, la iluminación en las aulas está en malas condiciones, los módulos sanitarios no cuentan con el servicio de agua, la pintura en muros y plafones está en deterioro, la azotea presenta filtraciones y las áreas destinadas a jardín son inexistentes debido al extremo deterioro de las mismas. En proceso de integración la información para la Licitación del proyecto.
O22NR0224	Construcción de Instalaciones Hidrosanitarias y Eléctricas en el Hospital General Cuajimalpa.	0.0	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para dotar a la Ciudad de México con Infraestructura de Salud para dar un mejor servicio y una mayor cobertura a la población de manera eficiente y con calidad, fortaleciendo la capacidad de sus instalaciones por medio de la ampliación, remodelación y creación de nuevas unidades médicas. Una de las prioridades del Gobierno de la Ciudad de México es contar con infraestructura e inmuebles de salud adecuados para proporcionar atención integral y de calidad a la ciudadanía, permitiendo la igualdad y el fácil acceso, favoreciendo el derecho universal a la salud. Los trabajos se encuentran en proceso de licitación.
O22NR0225	Proyecto General para diversas Obras	0.0	1,500,000,000.00	580,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos, en este proyecto sin embargo se readequarían los mismos con la finalidad de distribuir el presupuesto asignado a las necesidades reales de la ciudadanía detectadas por las Direcciones Generales de esta Secretaría de Obras y Servicios y así llevar a cabo la creación de cinco nuevos proyectos.
O22NR0244	Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec "Paso de Conexión Chivattito" (Cultura 2021)	0.6	0.00	267,304,331.62	267,304,331.62	162,419,813.59	104,884,518.03	162,419,813.59	162,419,813.59	267,304,331.62	En el presente ejercicio se programaron recursos para desarrollar Proyectos y ejecutar obras como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec" Con Base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número sc/osec/ccord/00020/21, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México y otras Autoridades, para llevar a cabo el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de Abril de 2021. Las acciones que se están realizando son: perforación y colado de pilas, habilitado y colado de zapatas, montaje de estructura, trasplantes de árboles, desmontaje de cubierta y de gimnasio en la SEDENA.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0245	Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec "Av. Constituyentes" (Cultura 2021)	0.5	0.00	109,451,668.68	109,451,668.68	59,908,169.02	49,543,499.66	59,908,169.02	59,908,169.02	109,451,668.68	En el presente ejercicio se programaron recursos para desarrollar proyectos y ejecutar obras como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Con Base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número sc/osec/ccord/00020/21, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México y otras Autoridades, para llevar a cabo el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de Abril de 2021. Las acciones desarrolladas para la rehabilitación de Av. Constituyentes tramo de Av. Parque Lira a Circuito Bicentenario, son ampliación de banquetas, ordenamiento de anchos vehiculares, reparación de pavimentos dañados en banqueta existente, creación y ordenamiento de áreas de circulación, estancia y transición; áreas verdes y cruces seguros que incentivan la movilidad peatonal en la zona; las banquetas delimitadas dentro del polígono de intervención y el reencarpamiento del arroyo vehicular en zonas donde se encuentra deteriorado, así como la rehabilitación de la infraestructura eléctrica e hidrosanitaria y ordenamiento del mobiliario urbano generando continuidad peatonal libre de obstrucciones. Los trabajos que a la fecha se están realizando son: armado y colado de guarniciones de banqueta, colocación de relleno fluido, trabajos en plaza de metro constituyentes, rehabilitación del mercado de las flores, colocación de acabados en banquetas, canalización de alumbrado y semaforización.
O22NR0246	Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec "Impacto Urbano" (Cultura 2021)	1.0	0.00	3,095,327.92	3,095,327.92	3,095,327.91	0.01	3,095,327.91	3,095,327.91	3,095,327.92	En el presente ejercicio se programaron recursos para desarrollar proyectos y ejecutar obras como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Con Base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número sc/osec/ccord/00020/21, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México y otras Autoridades, para llevar a cabo el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de Abril de 2021. Estudio de movilidad que sirva para garantizar la seguridad, accesibilidad y comodidad de los usuarios al momento de desplazarse hacia la IV sección del Bosque de Chapultepec, se elaboró el anteproyecto del polígono contractual planteando esquemas de solución a los espacios tanto vehiculares y de transporte como peatonales.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0247	Construcción del Complejo Cultural Chapultepec "Construcción del paso de conexión de la Calzada Peatonal entre la 1ra. a la 2da sección" (Cultura 2021)	0.6	0.00	206,548,228.32	206,548,228.32	126,732,945.28	79,815,283.04	126,732,945.28	126,732,945.28	206,548,228.32	En el presente ejercicio se programaron recursos para desarrollar proyectos y ejecutar obras como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Con base en el Convenio Marco de Coordinación y concertación para llevar a cabo el proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al convenio de coordinación en materia de reasignación de recursos número sc/osec/ccord/00020/21, celebrado por una parte por el ejecutivo federal a través de la secretaría de cultura, y por la otra el gobierno de la ciudad de México y otras autoridades, para llevar a cabo el proyecto cultural bosque de chapultepec, publicado en el diario oficial de la federación el 05 de abril de 2021. Obras de mitigación, se realizó la plantación de 326 árboles, 14 podas, 79 derribos por saneamiento y 115 trasplantes, se continúa con el mantenimiento de los árboles, obras de cimentación, se llevaron a cabo 48 pruebas de presión, se continúan los trabajos de caballetes y se perforo, armo y coló en concreto en 28 pilas, se colocaron placas y anclas y se armaron y colaron bases y dados de cimentación, obra construcción de estructura y superestructura, se fabricó estructura y superestructura, fabricación de prelosas, suministro de piso arquitectónico y se construyeron los desembarques de lado de los pinos y compositores, se hicieron trabajos de obra inducida como reubicación de subestación, cambio de media tensión aérea a subterránea de CFE y reubicación de camara de cctv de los pinos.
O22NR0248	Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec "Cineteca Nacional Chapultepec e Infraestructura de Recursos Culturales" (Cultura 2021)	0.5	0.00	189,640,077.79	189,640,077.79	94,948,971.36	94,691,106.43	94,948,971.36	94,948,971.36	189,640,077.79	En el presente ejercicio se programaron recursos para desarrollar Proyectos y ejecutar Obras como parte de las Acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Con Base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número sc/osec/ccord/00020/21, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México y otras Autoridades, para llevar a cabo el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de Abril de 2021. Colocación de fachadas perimetrales de Cineteca, colocación de acabados en salas interiores, construcción de salas exteriores, ampliación de mezanine de Concreto y Acero, colocación de multipanel en techumbre de nave principal, conformación de caminos para áreas exteriores. ESTACIONAMIENTO: colocación de columnas, trabes, y losas doble TT, colado de firme de concreto, ARCO TECHOS: levantamiento de muros perimetrales en talleres, construcción de pasillo en maspostería que comunica al arco techo 2; para un avance físico real acumulado del 92.0%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0249	Rehabilitación del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec "Interconexión de museos" (Cultura 2021)	1.0	0.00	8,646,616.18	8,646,616.18	8,646,616.16	0.02	8,646,616.16	8,646,616.16	8,646,616.18	En el presente ejercicio se programaron recursos con el objetivo de proporcionar espacios verdes en la intervención en el Bosque de Chapultepec, se deben analizar las necesidades que deben satisfacer la demanda de espacios de interés social a través de la rehabilitación y habitación de un andadores y senderos de conexión, la situación de emplazamiento para proporcionar una solución adecuada. El Complejo Cultural Bosque de Chapultepec nos brinda una gran cantidad de áreas verdes y el arbolado que son un componente fundamental de cualquier ecosistema urbano, ya que desempeñan un papel importante en el cambio climático y el enfriamiento de las ciudades, así como en la conectividad urbana al proporcionar rutas seguras para caminar, andar en bicicleta o hacer actividades recreativas, además de la mejora en la calidad de vida, bienestar, salud física y emocional de los ciudadanos. En la Alcaldía Miguel Hidalgo cuenta con un considerable número de metros cuadrados en espacio abierto Plaza de acceso de Atlántis/Skatepark, Acceso Museo de Antropología Voladores de Papantla y Corredores, Fuentes, Fuente de los espejos Construcción de Pasillo, Iluminación de Corredor
O22NR0250	Rehabilitación del Complejo cultural Bosque de Chapultepec "Parque Cri Cri" (Cultura 2021)	1.0	0.00	27,797,276.74	27,797,276.74	27,797,276.72	0.00	27,797,276.72	27,797,276.72	27,797,276.72	En el presente ejercicio se programaron recursos con el objetivo de proporcionar espacios verdes en la intervención en el Bosque de Chapultepec, se deben analizar las necesidades que deben satisfacer la demanda de espacios de interés social a través de la rehabilitación y habitación de un espacio social y contemplar la situación de emplazamiento para proporcionar una solución adecuada. El Complejo Cultural Bosque de Chapultepec nos brinda una gran cantidad de áreas verdes y el arbolado que son un componente fundamental de cualquier ecosistema urbano, ya que desempeñan un papel importante en el cambio climático y el enfriamiento de las ciudades, así como en la conectividad urbana al proporcionar rutas seguras para caminar, andar en bicicleta o hacer actividades recreativas, además de la mejora en la calidad de vida, bienestar, salud física y emocional de los ciudadanos. En la Alcaldía Miguel Hidalgo cuenta con un considerable número de metros cuadrados en espacio abierto Anteproyecto, Catálogo de conceptos, Proyecto Ejecutivo Arquitectónico Proyecto de Iluminación e Ingeniería Eléctrica, Proyecto de Ingeniería Hidráulica y Sanitaria, Proyecto de Ingeniería Pluvial, Proyecto Estructural
O22NR0251	Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec "Intervenciones de la 3ra. y 4ta. Sección" (Cultura 2021)	0.0	0.00	24,589,488.99	24,589,488.99	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos con el objetivo de proporcionar espacios verdes en la intervención de la Tercera y Cuarta Sección de Chapultepec, se deben analizar las necesidades que deben satisfacer la demanda de espacios de interés social a través de la rehabilitación y habitación de andadores y senderos de conexión. La Tercera y Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec nos brinda una gran cantidad de áreas verdes y el arbolado que son un componente fundamental de cualquier ecosistema urbano, ya que desempeñan un papel importante en el cambio climático y el enfriamiento de las ciudades, así como en la conectividad urbana al proporcionar rutas seguras para caminar, andar en bicicleta o hacer actividades recreativas, además de la mejora de calidad de vida, bienestar, salud física y emocional de los ciudadanos. Confinamiento del helipuerto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Construcción de andadores, Demolición de banquetas, Construcción de jardines infiltrantes



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0252	Rehabilitación del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, obras para la intervención de la infraestructura peatonal de Calz. Molino del Rey y entorno de Fernando Alencastre (Cultura 2021)	0.9	0.00	23,340,152.31	23,340,152.31	20,467,616.51	2,872,535.80	20,467,616.51	20,467,616.51	23,340,152.31	En el presente ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo la rehabilitación de espacios abiertos dentro del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, aledaños al monumento edificado "Molino del Rey" bien patrimonial catalogado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, consolidación y limpieza del sistema constructivo del acueducto de Chapultepec que se encuentra en el área El Bosque de Chapultepec, es uno de los espacios públicos más importantes del país, por la oferta cultural, histórica, ambiental y recreativa que brinda, favorece el desarrollo de actividades en un espacio diverso e incluyente; actualmente se compone de 678 hectáreas, divididas en 3 secciones de acuerdo al plan maestro del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, a este se integrará una cuarta sección que convertirá al Bosque de Chapultepec en uno de los parques urbanos más grandes del mundo. Llevar a cabo la rehabilitación de espacios abiertos dentro del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, aledaños al monumento edificado "Molino del Rey", bien patrimonial catalogado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, consolidación y limpieza del sistema constructivo del Acueducto de Chapultepec que se encuentra en el área.
O22NR0253	Mantenimiento tramo elevado y túnel reconstrucción Línea 12	0.0	0.00	85,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para rehabilitar y reforzar el tramo elevado y subterráneo de la Línea 12 del Metro Derivado de los sucesos de fecha del 3 de mayo de 2021, en el cual el tramo elevado de la Línea 12 de metro colapso entre la estación de los Olivos- estación San Lorenzo Texonco, en su trabe ubicada en el Claro 106 al 107, construido por CARSO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. (CICSA), se llevara el acompañamiento para los trabajos de rehabilitación y reforzamiento tanto del tramo elevado, como del tramo subterráneo de la Infraestructura de la Línea 12 del metro Mixcoac-Tláhuac. Se realizaron trabajos de supervisión, en el reforzamiento de las columnas del tramo metálico elevado de la estación Lomas Estrella hasta la estación Zapotitlán de la línea 12, del sistema de transporte colectivo, se realizan trabajos de supervisión, en la colocación de encamisados de acero en las columnas de la zona piloto, como parte de los trabajos de reforzamiento del tramo metálico elevado, ubicado entre las estaciones calle 11 y periférico de la línea 12 del sistema de transporte colectivo, se realizan trabajos de supervisión, en la denominada Zona Cero, consistentes en supervisión de trabajos de apuntalamiento de cabezales, demolición en cabezales, revisión de acero, revisión conjunta con el proyectista para las soluciones de campo a las situaciones generadas durante la ejecución de los trabajos, se realizan trabajos de supervisión, en la planta de Tuxpan, Ver.; donde se realizan trabajos de habilitado de acero estructural para la rehabilitación del tramo metálico elevado de la línea 12 del sistema de transporte colectivo, se realizan videoconferencias y reuniones de trabajo conjuntamente con los entes y empresas participantes del proyecto de rehabilitación de la línea 12, cabe aclararse que los servicios de supervisión son pagados con recursos del gobierno de la Cdmx, por el caso contrario todos los trabajos de la rehabilitación del tramo metálico elevado son con cargo y costo de la empresa CARSO, se iniciaron los confinamientos de la denominada "zona espejo" para el desmantelamiento de las trabes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0254	Construcción del Puente Vehicular Circuito Interior y Avenida Gran Canal del Desagüe.	0.0	0.00	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para mantener en condiciones óptimas de servicio las vialidades, resolviendo conflictos vehiculares, agilizando los tiempos de traslado de la población, que se traduce en el ahorro de gasolina y tiempo, disminuyendo con ello los niveles de contaminación. Ofrecer a la población de la Ciudad de México, un paso vehicular eficiente que genere la reducción de tiempos de recorrido, teniendo más movilidad para la interconectividad del nuevo aeropuerto, haciendo más fluida la circulación de los vehículos y reduciendo la emisión de los contaminantes a la atmosfera, contribuyendo a la mejora de la calidad del aire de la zona.
O22NR0255	Construcción de una Planta de Selección en la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.0	0.00	305,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos que se requiere la construcción y supervisión de una planta de selección que permita la recuperación de diferentes materiales que van en los residuos, para su aprovechamiento utilizando para ello equipos mecanizados, más eficientes de última generación e instalando en el inmueble controles ambientales que minimizan los impactos al entorno urbano. Con la implementación del programa "Basura cero" la Cuidad de México está trabajando para tener una ciudad sustentable; sin embargo, para lograrlo se tiene necesidad de construir proyectos que ayuden a obtener un mayor provecho de los materiales que vienen en los residuos, con lo cual, se podrá disminuir el volumen de residuos que van a los rellenos sanitarios; para ello, se requiere de la construcción de la planta de selección mecanizada y automatizada para el aprovechamiento de los residuos, con lo cual se obtendrán residuos con alto valor calórico para ser utilizados como combustible derivado de residuos (CDR), residuos reciclables y residuos orgánicos limpios para ser enviados a composta. Los residuos que recibirá vendrán del servicio de limpia de las Alcaldías: Cuauhtémoc, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza. La planta contará con equipos de última generación y controles ambientales que minimizarán los impactos al entorno urbano.
O22NR0256	Construcción vial para el transporte público Línea 5 Metrobús segunda etapa en eje tres Oriente en el tramo de San Lázaro a preparatoria 1	0.0	0.00	115,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para la construcción del corredor vial para el transporte público Línea 5 Metrobús Segunda Etapa en Eje Oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos Con el presente proyecto se pretende fortalecer el sistema de trasporte en la Ciudad de México, abatiendo los tipos de traslado de los usuarios del transporte público con la construcción de un carril confinado y autobuses eficiente y amigables del medio ambiente, aunado a esto se fortalecerá el mejoramiento la calidad del medio ambiente con la reducción de los tiempos de traslado en la vialidad adyacente como consecuencia de una reconfiguración a las condiciones de tránsito en la vialidad.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0258	Trabajos de arquitectura e ingeniería en la planta trituradora de residuos producto de la construcción. Ubicado en san lorenzo, colonia zona rústica, alcaldía Tláhuac.	0.0	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para cumplir lo establecido en la norma ambiental para la Ciudad de México NACDMX-007-RNAT-2019, sobre la calificación y manejo de los materiales residuales, generando una disminución de emisores contaminantes y brindando al ciudadano espacios más limpios, incluyentes y por ende nutrir su derecho a la ciudad, enfocando la sustentabilidad de los recursos, por medio de la construcción de la planta trituradora de residuos; la cual a su vez generará un cambio en la reutilización de los residuos para la operación de obras nuevas, ampliación de las existentes generando materiales reciclados modernos, sustentables, eficientes que nos permitan dar un nuevo orden urbano, así como modernizar el servicio a usuarios, generar una economía circular y procurar una gestión y eficiencia tecnológica en el manejo de las materias primas en la industria de la construcción. Durante las últimas décadas, se ha desatendido el aumento descontrolado de residuos producto de la construcción, generando un problema ambiental de gravedad, por lo que, mediante la construcción de la planta trituradora de residuos, se promueve la actualización del manejo de éstos, se denotan acciones para el reciclado, así como su procesamiento. Lo anterior, con el fin de reducir potencialmente el consumo de materias naturales y promover el uso de agregados reciclados y subproductos de la construcción en las futuras intervenciones que necesite la Ciudad de México. Cumplir lo establecido en la Norma Ambiental para la Ciudad de México NACDMX-007-RNAT-2019, sobre la calificación y manejo de los materiales residuales, generando una disminución de emisores contaminantes y brindando al ciudadano espacios más limpios, incluyentes y por ende nutrir su derecho a la ciudad, enfocando la sustentabilidad de los recursos, por medio de la construcción de la planta trituradora de residuos; la cual a su vez generará un cambio en la reutilización de los residuos para la operación de obras nuevas, ampliación de las existentes generando materiales reciclados modernos, sustentables, eficientes que nos permitan dar un nuevo orden urbano, así como modernizar el servicio a usuarios, generar una economía circular y procurar una gestión y eficiencia tecnológica en el manejo de las materias primas en la industria de la construcción.
O22NR0259	Trabajos para la conformación de sumideros de infiltración de agua pluvial para el control de escorrentía en la carretera Picacho-Ajusco	0.0	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para disminuir los daños provocados por los caudales de escorrentía, tales como inundaciones, deshidratación local del suelo y los daños a ecosistemas sensibles. Aumentar el porcentaje de absorción de agua pluvial al subsuelo. Reducir la carga de contaminantes a las aguas superficiales, promoviendo la retención y descomposición de los mismos previo a la absorción al subsuelo. Regular el flujo base en arroyo y reducir impactos térmicos de escorrentía de aguas pluviales. En las grandes ciudades existe la necesidad de desalojar el agua de lluvia para evitar que se inunden las viviendas, comercios, industrias y otras áreas de interés. Sin embargo, la expansión de la urbanización y la creciente demanda de construcción de espacios para distintos fines, ha dejado superficies mínimas para infiltración, que reducen la capacidad para ellos a los mantos freáticos y saturación de los sistemas de desalojo de aguas residuales.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0260	Contrucción de la Primera etapa de una estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta	0.0	0.00	13,530,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos tomando como base la problemática urbana, así como la preocupación de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, de brindar una mejor atención a las emergencias que se suscitan en esta Ciudad, se ha planteado como meta a corto plazo, que en cada una de las Alcaldías de la Ciudad de México exista por lo menos una estación de Bomberos. El tiempo de traslado para la atención y auxilio a la población en caso de siniestros, lo cual se complica por la difícil movilidad que se presenta en diversos sectores de la Ciudad de México y la zona conurbada; por lo que es primordial contar con mas servicios de auxilio a los ciudadanos con instalaciones y equipamiento apropiados. Para el gobierno de la Ciudad de México, es una prioridad el mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de sus habitantes por lo que la construcción de dos Estación de Bomberos, traera beneficios con la mitigación en el atraso en la construcción de espacios para servicios de apoyo y auxilio a la Ciudadanía. Se realizaron trabajos preliminares, limpia, trazo y nivelación para desplante de edificios, excavaciones para cimentación, suministro de material de relleno para nivelación, suministro y habilitado de acero de refuerzo para cimentación de edificios; para un avance físico real acumulado del 12.26%.
O22NR0261	Proyecto Integral para la Demolición del Edificio de la Administración Pública de la Ciudad de México, Ubicado en la Av. Juárez N° 92, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	0.0	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para garantizar la seguridad de los habitantes y transeúntes así como los automovilistas que transitan por la zona limitrofe al inmueble evitando el desplome y desprendimientos de la construcción misma que ha sido afectada estructuralmente debido al sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017. El Edificio de la Administración Pública de la Ciudad de México, Ubicado en la Av. Juárez N° 92, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, fue catalogado como inhabitable por el daño estructural mayor y de alto riesgo a consecuencia del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, por las características y el uso del mismo no se encuentra en condiciones de reparación ni de reestructuración ya que la estructura es totalmente inestable, sus elementos de sustentación no son adecuados, las instalaciones hidráulicas, sanitarias y especiales están comprometidas para el uso seguro de las mismas haciendo que no cumpla con los estándares mínimos de seguridad, por lo que se recomendó la demolición total del inmueble con una superficie de terreno de 5,228.22m2 y 16,039.05m2 de construcción.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0267	Proyecto integral para la Demolición del Edificio de la Administración Pública de la Ciudad de México, ubicado en calle Xocongo No. 225, Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 02860, Ciudad de México.	0.0	0.00	15,701,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo la demolición y retiro de escombros del inmueble dañado por el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, con la finalidad de garantizar la seguridad a los habitantes que transitan en las zonas aledañas al inmueble, así mismo evitar el desplome y/o desprendimientos de la edificación que generen daños estructurales a edificaciones colindantes. Debido al sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, ocasionó diversos daños en vialidades, negocios, casas, edificios, entre ellos el inmueble ubicado en la calle de Xocongo No. 225, que para esa fecha era ocupado por las dependencias y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, el inmueble resultó con afectaciones irreparables, es por ello que fue clasificado con daño mayor y de alto riesgo realizado por la empresa CIBER, S.A. DE C.V., a través del Dictamen Técnico de Seguridad Estructural de fecha 12 de septiembre de 2018, signado por los arquitectos Miguel G. Valdés Covarrubias y Héctor Rafael Margain Ancira, ambos concluyeron que las condiciones del inmueble no cumplían con los estándares mínimos de seguridad y por lo tanto debía ser inhabitable, ya que por sus características y el uso de éste, no se encontraba en condiciones de reparación ni de restructuración; su estructura es totalmente inestable, sus elementos de sustentación no son adecuados y revisten un peligro para sus moradores y transeúntes que pasan junto a él, ya que las instalaciones hidráulicas, sanitarias y especiales están comprometidas por lo que se recomendó su demolición total, signado por el Director General del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del entonces Distrito Federal. En proceso de integración de la documentación para contratación de los trabajos por el procedimiento de licitación pública nacional.
O22NR0268	Obras de Restauración y Conservación para Ejecutarse en las Bancas Patrimoniales del Paseo de la Reforma.	0.0	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos para realizar los trabajos de Restauración y Conservación de las Bancas patrimoniales ubicadas en el Paseo de la Reforma. Las Bancas fueron concebidas por el Ayuntamiento de la Ciudad y datan de finales del siglo XIX. Con el paso del tiempo y con más de 140 años de existencia, las bancas han sufrido diversos daños que se tienen que reparar.
TOTAL URG			8,182,597,951.00	10,042,354,785.25	1,137,470,606.60	770,831,908.76	1,304,680,202.03	770,831,908.76	770,831,908.76	2,075,512,110.79	



**CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS**



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

Período:

Enero-Marzo 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21ML0029	Rehabilitación de la "Capilla de la Expiración", Segunda Etapa	100	0.00	233,667.98	233,667.98	233,667.98	0.00	233,667.98	233,667.98	233,667.98	Trabajos de consolidación estructural de muros, retiro de construcciones contemporáneas agregadas en la zona de anexos de la capilla, consolidación y estabilización de entresijos del inmueble, reintegración de acabados e instalaciones afectadas por obras de reconstrucción en etapa previa, y la integración de enladrillados e impermeabilización en superficies de cubiertas, para la protección y conservación del inmueble.
O21ML0030	Reconstrucción del inmueble "Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística", Segunda Etapa	18	0.00	1,024,996.49	1,024,996.49	156,720.87	868,275.62	156,720.87	156,720.87	1,024,996.49	Trabajos de consolidación de muros, se incluyen cocido, sellado de grietas, remamposteo e inyección de muros, fabricación de dentellones y reintegración de aplanados en muros. Trabajos de reintegración de puertas, ventanas y pisos de madera; reintegración de instalaciones y acabados afectados por derrumbe, por humedades y por ejecución de trabajos de reconstrucción de losas de entresijo y azotea. Reposición de sistemas de losas de viguería y entablado de madera, en zonas de alto deterioro.
O21ML0031	Rehabilitación Estructural de "Casa del Conde de Regla", Tercera Etapa	80	0.00	6,227,669.35	6,227,669.35	761,176.76	5,466,492.59	761,176.76	761,176.76	6,227,669.35	Reestructuración del edificio mediante la liberación de sistemas de entresijos con riesgo de colapso; reforzamiento y consolidación de muros, inyección de muros; reintegración de sistemas de entresijos, tratamiento de vigas metálicas, reconstrucción de pasillos en voladizo de patio central; trabajos en fachada.
O21ML0032	Rehabilitación Estructural de "Casa Talavera", Tercera Etapa	90	0.00	1,190,719.90	1,190,719.90	475,201.99	715,517.91	475,201.99	475,201.99	1,190,719.90	Reestructuración del edificio mediante reforzamiento y consolidación de muros, inyección en muros, cosido de muros, restitución de aplanados y pintura a la cal, liberación de sistema de entresijo con alto deterioro, reintegración de entresijos con sistema de viguería y tablado, protección y mantenimiento de vestigios arqueológicos.
O21ML0033	Parroquia de San Pablo Apóstol (El Nuevo)	60	0.00	541,693.60	541,693.60	151,808.45	389,885.15	151,808.45	151,808.45	541,693.60	Trabajos de consolidación en bóvedas, elementos arquitectónicos de torre campanario, cúpula, tambor y pechinas, consolidación estructural mediante inyección en grietas, reintegración de juntas y aplanados; integración de capa impermeabilizante en cubiertas; consolidaciones en muros con cosido de grietas e inyección de las mismas, reintegración de aplanados con atención de los acabados en muros.
TOTAL URG			0.00	9,218,747.32	9,218,747.32	1,778,576.05	7,440,171.27	1,778,576.05	1,778,576.05	9,218,747.32	



**CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS**



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	10PDME Sistema de Transporte Colectivo
Período:	Enero-Marzo 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0019	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para las actividades operativas y administrativas del STC.	0.00%	3,515,000.00	3,515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A22NR0043	Adquisición de equipos eléctricos, máquinas y máquinas-herramientas y otros equipos necesarios para las acciones de mantenimiento de las Instalaciones Fijas del STC.	0.00%	5,166,399.00	5,166,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A22NR0076	Adquisición de equipo de cómputo para las áreas operativas y administrativas del Sistema de Transporte Colectivo.	0.00%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A22NR0287	Adquisición, expropiación e indemnización de terrenos y predios para ejecutar la obra de ampliación de la Línea 12 del tramo Mixcoac-Observatorio.	0.00%	0.00	225,000,000.00	225,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A22NR0289	Adquisición de aparatos de cambio de vía que coadyuven a los trabajos de rehabilitación de vías del tramo elevado de la Línea 12 de la Red del STC.	0.00%	0.00	103,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O10ML0001	Proyecto para la Prestación de Servicios de Trenes para la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.	17%	2,086,816,875.00	1,462,816,875.00	248,737,532.50	248,737,500.00	1,158,688,565.76	248,737,500.00	248,737,500.00	1,407,426,065.76	Para el 1er Trimestre del contrato STC-CNCS-009/2010 sólo se ha pagado la parte fija, ya que se cuenta con un Acuerdo de Entendimiento Equitativo de no pago de la contraprestación variable, por no tener servicio en L-12 desde el incidente suscitado en esta línea.
O21ML0002	Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo denominado "Modernización Integral de Trenes, Sistema de Control y Vías de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	0.00%	212,778,117.00	212,778,117.00	0.00	0.00	212,778,117.00	0.00	0.00	212,778,117.00	Solo se registró el compromiso presupuestario en el Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales (SAP-GRP) con la finalidad de cumplir con las obligaciones contraídas por esta Entidad
O21ML0025	Proyecto integral para la instalación emergente del sistema de protección de incendios en la zona de transformadores del puesto central de control I y la remodelación del puesto.	0.00%	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	26,656,000.68	0.00	0.00	26,656,000.68	Solo se registró el compromiso presupuestario en el Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales (SAP-GRP) con la finalidad de cumplir con las obligaciones contraídas por esta Entidad
O21ML0027	Modernización de la Subestación de Buen Tono y Subestaciones Rectificadoras de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	0.00%	1,740,000,000.00	1,740,000,000.00	0.00	0.00	1,740,000,000.00	0.00	0.00	1,740,000,000.00	Solo se registró el compromiso presupuestario en el Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales (SAP-GRP) con la finalidad de cumplir con las obligaciones contraídas por esta Entidad



CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21ML0028	Obra civil en el C5 de la Ciudad de México, que permitan la instalación de los equipos del Puesto Central de Control I del Sistema de Transporte Colectivo.	0.00%	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	34,616,023.12	0.00	0.00	34,616,023.12	Solo se registró el compromiso presupuestario en el Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales (SAP-GRP) con la finalidad de cumplir con las obligaciones contraídas por esta Entidad
O22NR0166	Obras de renovación de infraestructura en estaciones de las Líneas de la Red del STC.	26%	237,055,168.00	237,055,168.00	2,905,177.32	2,905,177.32	9,683,924.40	2,905,177.32	2,905,177.32	12,589,101.72	Mantenimiento a canalones y techumbres de estaciones superficiales de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo.
O22NR0169	Obras de rehabilitación de curvas de la Línea 12 de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.	0.00%	131,926,851.00	537,926,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O22NR0172	Obras complementarias de construcción de cárcamos que coadyuven a los trabajos de Modernización Integral de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	0.00%	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O22NR0178	Obras complementarias de reparación de muros que coadyuven a los trabajos de modernización integral de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	0.00%	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O22NR0181	Obras complementarias de renovación del Sistema de Protección Contra Incendios que coadyuven a los trabajos de modernización integral de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	0.00%	124,073,149.00	54,073,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O22NR0184	Obras complementarias de implementación de Taller para Mantenimiento de trenes de Línea 9 que coadyuven a los trabajos de Modernización Integral de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	0.00%	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O22NR0187	Obras de mantenimiento a estaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.	0.00%	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O22NR0242	Obras de retiro y colocación de elementos electromecánicos y de vías para los trabajos de reestructuración entre las estaciones Tezonco-Olivos de la Línea 12 del STC.	0.00%	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL		4,921,331,559.00	4,976,331,559.00	476,642,709.82	251,642,677.32	3,182,422,630.96	251,642,677.32	251,642,677.32	3,434,065,308.28	



CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		10PDTE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Período:		Enero - Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0021	Adquisición de Trolebuses Nuevos Sencillos (12 metros) para la sustitución de parque vehicular obsoleto para la prestación del servicio de transporte público.	0	750,000,000.00	495,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trolebuses nuevos serán empleados para la sustitución parcial del parque vehicular con mayor degradación e inclusive inoperable, a fin de mejorar la prestación del servicio de pasajeros de la Red de Trolebuses con mejores condiciones de seguridad y confort. Durante el Primer Trimestre se realizó el Sondeo de Mercado y la Construcción de Bases de Licitación para la adquisición de los trolebuses, y se está a la espera de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorice los Proyectos de Inversión para continuar con el trámite.
A22NR0044	A.22NR.0044 Adquisición de Trenes.	0	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	La adquisición de Trenes Ligeros nuevos articulados bidireccionales de rodadura férrea, reforzará la operación de la Línea 1 de Tren Ligero, que opera con 16 estaciones y 2 terminales a lo largo de 13 Km. de extensión de línea, lo que permitirá mejorar la oferta del servicio en beneficio de la población usuaria. El proceso para la adquisición de Trenes Ligeros, iniciará a partir del Segundo Trimestre de 2022.
A22NR0281	Adquisición de Trolebuses Nuevos Sencillos (12 metros) para el reforzamiento de la Línea 1 "Eje Central" de la Red de Trolebuses de la Ciudad de México.	0	0.00	255,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trolebuses nuevos serán empleados para el reforzamiento de la Línea 1 – Corredor Cero Emisiones "Eje Central" de la Red de Trolebuses de la Ciudad de México, a fin de mejorar la prestación del servicio acorde a la demanda de pasajeros. En ese sentido, durante el Primer Trimestre se realizó el Sondeo de Mercado y la Construcción de Bases de Licitación para la adquisición de los trolebuses, y se está a la espera de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorice los Proyectos de Inversión para continuar con el trámite.
TOTAL URG			950,000,000.00	950,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	11C001 Secretaría de Seguridad Ciudadana
Período:	Enero-Marzo 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMAD O	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETID O	
A22NR0297	Adquisición de mesas y sillas plegables	0.0	-	33,640.00	-	-	-	-	-	-	
O12ML0001	Servicio de Infraestructura Penitenciaria consistente en la Provisión de los Elementos y Servicios Físicos, Materiaes y Tecnológicos para la creación de los centros varoniles de seguridad	0.0	726,065,614.00	726,065,614.00	-	-	-	-	-	-	
O22NR0275	Proyecto Ejecutivo para el Edificio Nuevo en la Universidad de la Policía de la CDMX y Ampliación de Arcotecho del Stand de Tiro.	0.0	-	1,711,000.00	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL URG		726,065,614.00	727,810,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	13C001 Secretaría de la Contraloría General
Período:	Enero-Marzo 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0255	Adquisición de Equipo Informático para la Dirección de Contraloría Ciudadana	0.0	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron acciones al periodo.
A22NR0256	Adquisición de Impresora Funcional para la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías	0.0	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron acciones al periodo.
A22NR0257	Adquisición de Laptop para la Dirección General de Administración y Finanzas	0.0	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron acciones al periodo.
A22NR0258	Adquisición de Software para la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	0.0	0.00	314,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron acciones al periodo.
A22NR0259	Adquisición de Extinguidores para las diferentes áreas operativas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	0.0	0.00	112,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron acciones al periodo.
A22NR0260	Adquisición de Laptop para la Dirección de Mejora Gubernamental	0.0	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron acciones al periodo.
A22NR0261	Adquisición de Software para las diferentes Áreas Operativas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	0.0	0.00	888,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron acciones al periodo.
A22NR0262	Adquisición de Software para la Dirección de Mejora Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	0.0	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron acciones al periodo.
A22NR0263	Adquisición de Impresora multifuncional para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	0.0	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron acciones al periodo.
A22NR0264	Adquisición de Vehículos destinados a Servidores Públicos y Servicios Administrativos en las diferentes Áreas Operativas	0.0	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron acciones al periodo.
A22NR0265	Adquisición de Bancos para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	0.0	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron acciones al periodo.
A22NR0266	Adquisición de Campanas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	0.0	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron acciones al periodo.
A22NR0267	Adquisición de Otros Equipos para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	0.0	0.00	9,913.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron acciones al periodo.
A22NR0268	Adquisición de Soporte Universal para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	0.0	0.00	574.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron acciones al periodo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	13C001 Secretaría de la Contraloría General
Período:	Enero-Marzo 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0269	Adquisición de Equipo de Laboratorio para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	0.0	0.00	406,504.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron acciones al periodo.
A22NR0270	Adquisición de Equipos de medición para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	0.0	0.00	156,949.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron acciones al periodo.
A22NR0271	Adquisición de Carta de Suelos para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	0.0	0.00	9,485.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron acciones al periodo.
A22NR0272	Adquisición de Equipos de Calentamiento para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	0.0	0.00	112,989.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron acciones al periodo.
A22NR0274	Adquisición de Equipos extractores para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	0.0	0.00	74,179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron acciones al periodo.
A22NR0275	Adquisición de Otros Equipos de Pruebas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	0.0	0.00	884,641.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron acciones al periodo.
	Total UR		0.00	7,794,738.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



**CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS**



**CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS**



Enero - Marzo 2022

* Proyectos asignados de origen en el techo presupuestal, no es posible acceder a la ficha técnica para observar la denominación del proyecto.



CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-MARZO 2022

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		31C000 SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Período:		Enero-Marzo 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A.22NR.0295	Adquisición de Equipo de Administrativo.			95,700.00							Recurso en proceso de contratación, para llevar a cabo la feria de servicios 2022, documento jurídico en elaboración para solicitar ante egreso el registro del compromiso. El presente evento esta enfocado en atender a personas en situación de vulnerabilidad que viven, transitan o visitan la ciudad de México, con el fin de salvaguardar sus derechos y atender sus necesidades de manera integral.
										-	
										-	
										-	

[illegible]



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			36C001 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación								
Período:			06 de Abril de 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0221	Adquisición de Mobiliario y Equipo PILARES	0%	32,000,000.00	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se pretende adquisición de bienes muebles, tales como: pedestales para micrófono, gabinetes; 125 ventiladores industriales, 50 ventiladores de mesa 3 sofás tres plazas, 14 mesas de vacío, 14 rack secado 24 mesas de trabajo, 32 mesas de centro, 68 gabinete de metal, 68 archiveros metal, 114 mesas de acero, 28 mesas corte textil, 8 mesas ovaladas, 186 rotafolios pizarrón, 1 mesa tablón fibracel, 25 burros de metal, 125 sillas para máquina de coser, 93 anaqueles de 5 repisas; 2 kit iluminación, 1 maquina laser, 490 reguladores lineales, 490 reguladores de voltaje, 58 fuentes de alimentación, 59, relojes ajedrez ,63 pizarrones 90x180cm, 59 fuentes de poder, 29 pizarrones 2 grabadoras de audio, 1 pc Dell, 680 pc's de escritorio, 1 laptop, 74 impresoras multifuncionales, 630 displays lcd, 2,520 displays 7 segmentos, 1 lector/scanner, 900 cámaras para pc, 68 microondas, 1 cafetera industrial,15 refrigeradores,1 microondas industrial,16 máquina de 1 aguja con palanca, 9 máquinas de 1 aguja, 10 maquina overlok,1 licuadora, 1 cafetera profesional, 62 batidora, 62 basculas digitales, 133 despachadores de agua, 23 pantallas proyector, 22 pantallas plasma, 22 amplificadores, 7 audifonos, 2 cams corder, 2 consolas, 7 micrófonos dinámicos para los PILARES, lo cual permitirá realizar acciones educativas, mediante la inclusión digital, el aprendizaje de oficios, la formación para la producción de bienes y la presentación de servicios, la formación para el empleo, el autoempleo, el emprendimiento, el cooperativismo y el comercio.
A22NR0296	Adquisición de mobiliario para la Feria de Servicios.	100%	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	Adquisición de: 10 Mesas plegable de fibra de vidrio (1.80 x 0.75 mts); (20) sillas plegables de plástico duro, debido a la participación en las jornadas de la "Feria de Servicios" organizadas por el Gobierno de la Ciudad de México.
										-	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-MARZO 2022

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

											-	
											-	
											-	

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

[illegible]