



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		01CD03 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México										
Período:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0001	Adquisición de Sistemas Tecnológicos de Video Vigilancia para el proyecto "Renovación tecnológica del CS de la Ciudad de México"	0.0	70,000,000.00	40,000,000.00	20,277,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al cierre del periodo en cuestión, este proyecto se encuentra en proceso de adjudicación. cabe hacer mención que para la ejecución del proyecto se requieren bienes restringidos, situación por la cual es necesario presentar los anexos técnicos para que las áreas centralizadas proporcionen el oficio de liberación de tales bienes.
A22NR0025	Adquisición de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.0	206,097,906.00	136,101,449.44	44,686,593.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al cierre del periodo en cuestión, este proyecto se encuentra en proceso de adjudicación, siendo el atraso que se tuvo que replantear de acuerdo a las necesidades reales de este Centro de Comando.
A22NR0421	Adquisición de Sistemas Tecnológicos de Video Vigilancia para el proyecto "Renovación tecnológica del proyecto MIC911E"	0.0	0.00	38,000,000.00	10,721,638.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al cierre del periodo en cuestión este proyecto se encuentra en proceso de ejecución, motivo por el cual no se reporta avance alguno, durante el próximo trimestre se reportarán los avances alcanzados.
												-



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		01 CD 06 Agencia Digital de Innovación Pública										
Periodo:		enero - Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A21NR0568	Adquisición de equipo de cómputo y licencia de diseño	0%	0.00	157,120.20	157,120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	22 Equipos como se indica a continuación: (21) computadoras de escritorio con procesador de Intel Core i7 de última generación (1.0 Ghz, 6 MB Smart Caché, Pantalla 14", Resolución FHD 1920 x 1080 memoria 16 GB DDR4 Doble Canal DDR4, 2 ranuras de 260 pines SODIMM, Expandible hasta 32 GB de memoria, Unidad de estado sólido 512 B formato M.2 Audio, Audio de alta definición arreglo de micrófonos integrado, 2 bocinas integradas, Teclado y dispositivos Teclado en español Latinoamericano, Lector de tarjetas Micro SD Comunicaciones Tarjeta de red Gigabit integrada Base-TX Intel Doble banda AC 9462, Cámara Web 1.0 M HD, Fuente de Energía, Adaptador de corriente 100-240 C, 50-60 HG, Salida de corriente de 19V 2.37 45W Batería Smart Lithium de 3 celdas, 26 WH Seguridad Oficio para candado Kensington Intel PTT Dimensiones 32.49cm (ancho) x 21.95 (profundidad) x 1.94 cm (altura), Peso 1.29 Kg con batería de 36 WH (1) Licenciamiento de diseño de software y desarrollo para seguimiento de proyectos
A22NR0308	Adquisición de sillas ergonómicas y No Breaks para la Dirección Ejecutiva de Control de Proyectos de la Coordinación General de Proyectos e Innovación.	60%	0.00	203,371.20	203,371.20	121,243.20	82,128.00	121,243.20	121,243.20	203,371.20	Adquisición de (60) Sillas ergonómicas, con respaldo y asiento tapizado con tela transpirable y tapiz PU; refuerzo lumbar, giratoria 360°, ángulo de inclinación de 45°, altura ajustable con sistema hidráulico, diseño ergonómico con soporte lumbar, doble acolchado, sistema de balanceo y ruedas de plástico 20 No Break jheta pop lcd 1000, 600w, 1000va, entrada 80 - 149v, salida 120 altura 160mm, profundidad 350mm, peso 8 kg, ancho 146 mm	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0002	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y de comunicación.	0	9,826,000.00	9,826,000.00	6,151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Adquirir mobiliario, equipo administrativo y de comunicación, para realizar las labores administrativas de manera eficiente y eficaz, para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos de forma veraz, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes y en muchos casos su tiempo de vida a concluido por lo que es necesario reemplazarlos.
A22NR0026	Adquisición de herramienta, maquinaria, equipo eléctrico y planta de luz.	7.55	4,174,000.00	4,174,000.00	2,616,203.00	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	Adquisición de herramienta, maquinaria, equipo eléctrico y planta de luz, que permita dar servicio y atención a los desperfectos que se presentan en las áreas administrativas y proporcionar al personal espacios adecuados para las labores que le son encomendados, con el fin de dar respuesta a las demandas de los ciudadanos de forma veraz, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A22NR0047	Adquisición de equipo informático y audiovisual.	55.62	750,000.00	960,000.00	653,750.00	533,995.27	0.00	533,995.27	0.00	0.00	533,995.27	Adquisición de equipo informático y audiovisual para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero-Junio 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0063	Adquisición de software, equipo informático, audiovisual y administrativo.	18.66	4,480,000.00	5,018,730.33	3,119,980.33	936,634.30	1,099,999.50	936,634.30	0.00	2,036,633.80	Adquisición de software, equipo informático, audiovisual y administrativo para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que a que ha concluido el tiempo de vida de los bienes existentes y es necesario sustituirlos.
A22NR0079	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo, informático y audiovisual.	0	3,770,000.00	3,770,000.00	2,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir mobiliario, equipo administrativo, informático y audiovisual para estar en condiciones de brindar un servicio eficaz y eficiente en el centro de justicia para la mujer, con el fin de contribuir a la erradicación de la violencia en la sociedad, y la dignificación de las mujeres, a través de un proceso integral de atención a la comunidad obregonense., debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A22NR0092	Adquisición de equipo recreativo, artístico, médico y bicicleta.	0	400,000.00	400,000.00	312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir equipo recreativo, artístico, médico y bicicleta para estar en condiciones de brindar un servicio eficaz y eficiente en el centro de justicia para la mujer, con el fin de contribuir a la erradicación de la violencia en la sociedad, y la dignificación de las mujeres, a través de un proceso integral de atención a la comunidad obregonense., debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero-Junio 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0104	Adquisición de equipo informático.	0	210,600.00	210,600.00	52,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir equipo informático para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.
A22NR0114	Adquisición de camiones recolectores de basura y grúas.	0	25,800,000.00	25,800,000.00	16,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir camiones recolectores de basura y grúas en buen estado para agilizar y mejorar las condiciones de trabajo del personal que brinda los servicios en la recolección de residuos sólidos y alumbrado público en bienestar de la comunidad obregonense, toda vez que los bienes existentes por su tiempo de vida resultan inoperables para la demanda diaria, por lo que es necesario reemplazarlos.
A22NR0124	Adquisición de mobiliario, equipo informático, recreativo y administrativo.	0	3,050,000.00	3,050,000.00	381,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir mobiliario, equipo informático, recreativo y administrativo para el equipamiento de los espacios deportivos, recreativos y de esparcimiento para el óptimo desarrollo de las actividades que se desarrollan en los mismos, con la finalidad de coadyuvar en el desarrollo de la comunidad que habita en esta Alcaldía, debido a que a concluido el tiempo de vida de los bienes existentes y es importante sustituirlos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero-Junio 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0133	Adquisición de tecnologías de la información y equipo audiovisual.	0	350,000.00	350,000.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Proyecto cancelado
A22NR0141	Adquisición de licencia informática.	0	3,000,000.00	3,000,000.00	999,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Adquirir licencia informática para la implementación de un Programa Integral de Atlas Delictivo que permita salvaguardar en todo momento la integridad física de los habitantes y mejorar las condiciones de seguridad de esta Alcaldía, debido a que no cuenta con este tipo de bien.
A22NR0150	Adquisición de cámaras de video vigilancia.	0	20,000,000.00	20,000,000.00	6,546,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Adquirir cámaras de video vigilancia, para monitorear durante las 24 horas, los 7 días de la semana, el perímetro de la Alcaldía, y que estas acciones brinden condiciones de seguridad para salvaguardar la vida y el patrimonio de la comunidad obregonense., debido a que a concluido el tipo de vida de los existentes por lo que es necesario reemplazarlos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero-Junio 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0158	Adquisición de equipo de seguridad y arco detector de placas.	0	11,900,000.00	11,900,000.00	3,966,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir arcos detectores de placas vehiculares y equipo de seguridad para garantizar la seguridad de los ciudadanos; así como tener un mejor control del monitoreo vehicular las 24 horas, y brindar las condiciones de seguridad necesarias para los peatones y a los conductores que transitan por el perímetro de la Alcaldía., debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes a concluido y es necesario sustituirlos.
A22NR0166	Adquisición de mobiliario.	0	400,000.00	400,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir mobiliario para tener instalaciones apropiadas para el desempeño de las actividades diarias de los trabajadores, con la finalidad de que exista la capacidad para atender la demanda ciudadana y fomentar la cultura de Gestión Integral de Riesgos, así como para que los trabajadores realicen adecuadamente sus actividades en materia de prevención y atención de emergencias, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.
A22NR0174	Adquisición de herramienta.	0	1,000,000.00	1,000,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir herramientas para realizar los trabajos de poda de los árboles, debido a que la herramienta existente es insuficiente, además que en algunos casos el tiempo de vida a concluido y es importante sustituirías, para estar en condiciones de brindar un servicio de poda eficiente en el perímetro de la Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero-Junio 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0182	Adquisición de vehículo.	0	825,429.00	825,429.00	515,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir un vehículo para eliminar un foco rojo en materia de recolección de residuos sólidos de la construcción, pero sobre todo, para permitir que siga operando el servicio ante la demanda ciudadana cada vez más creciente, latente en calles y vialidades, incentivando la imagen urbana, permitiendo el desarrollo humano a un medio ambiente sano para su bienestar, debido a que a concluido el tiempo de vida de los bienes existentes y es necesario sustituirlos.
A22NR0190	Adquisición de maquinaria y equipo industrial.	0	1,200,000.00	1,200,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir maquinaria y equipo industrial para garantizar el suministro de agua potable en cantidad y en calidad a la población obregonense; a través, del mantenimiento de la infraestructura del sistema de agua potable y garantizar el mantenimiento en el sistema de drenaje, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A22NR0197	Adquisición de retroexcavadora.	0	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir retroexcavadora para poder incrementar la productividad de la planta de composta, la cual se encarga de transformar los desechos sólidos orgánicos de plantas, ramas, hojas, cascara de frutas y verduras en composta, que sirve para nutrir los suelos de conservación y reforestación de árboles en el perímetro de la Alcaldía; además, de que esta maquinaria permitirá mover los desechos orgánicos y trasladar el gran tonelaje de composta generada, debido a que no se cuenta con este tipo de bien.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero-Junio 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0203	Adquisición de maquinaria.	0	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir maquinaria para poder empacar de manera correcta y segura la composta, elaborada a base de los residuos sólidos orgánicos que se localizan en las barrancas, con el fin de darle un uso benéfico a los desechos orgánicos dentro del perímetro de la Alcaldía. Debido a que no se cuenta con este tipo de bien.
A22NR0469	Adquisición de pulverizadora para el crematorio del Panteón Tarango.	0	0.00	85,840.00	85,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir una pulverizadora para equipar el crematorio del Panteón Tarango, el cual permitirá dar el tratamiento correcto de las cenizas provenientes de la incineración de restos humanos al poder triturarlos en su totalidad, lo que permitira hacer entrega a los familiares del difunto de una urna que contenga un polvo fino, debido a que no se cuenta con este tipo de bien.
O22NR0001	Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al presupuesto participativo 2022. Todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía	0	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado a los resultado de la Consulta Ciudadana sobre el presupuesto participativo, se pretende brindar atención oportuna a los resultados en 150 comités, entre los que se consideraran proyectos para atender las necesidades de mantenimiento, construcción y rehabilitación de espacios públicos, deportivos y culturales, con la finalidad de mejorar el entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de la comunidad.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero-Junio 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0017	Recuperación de espacios públicos en diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0	11,257,713.00	11,257,713.00	4,221,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de recuperación de 15 espacios públicos mediante trabajos de recolección de 15,000 toneladas de residuos sólidos de la construcción en vías públicas, espacios públicos, banquetas, aceras y camellones derivado de que la población realiza y ocupa las aceras como tiros clandestinos producto de las construcciones o rehabilitaciones que realizan los particulares (limpieza, arrastre y transferencia de Residuos Sólidos de la Construcción (Cascajo)).
O22NR0032	Rehabilitación del sistema de alumbrado público, mantenimiento de área verdes, poda de árboles, balizamiento, señalamientos y recuperación de espacios públicos. Todas las colonias, dentro del perímetro de la alcaldía.	0	100,000,000.00	57,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación de 3,848 Luminarias que constan de: Lámpara led de 100w 15200 lúmenes eficiencia mínima luminosa de 70lm/w, distorsión armónico menor al 20%, flujo luminoso de deslumbramiento ángulo respecto a la vertical flujo luminosos de deslumbramiento máximo en lúmenes [lm] respecto al flujo luminoso total [%] entre 60 y 80o lado calle (FH) 12,000 48 entre 60 y 80o lado casa (BH) [asimétrico] 5,000 20 entre 60 y 80o lado casa (BH) [simétrico] 12,000 48 entre 80 y 90o lado calle (FVH) 750 3 entre 80 y 90o lado casa (BVH) 750 3 entre 90 y 100o lado calle y lado casa (UL) 1,000 4 entre 100 y 180o lado calle y lado casa (uh) 1,000 4 entre 0 y 30o lado casa (BL) 5,000 20 entre 30 y 60o lado casa (BM) 8,500 34. Balizamiento en 76,398 M2 a través de aplicación de pintura alquídica tráfico con resinas y microesfera. Señalización de 669 piezas con letreros restrictivos, informativos y preventivos a través de placas de lámina galvanizada con pintura automotiva t soportes de PTR anclados al piso. Poda de árboles en 3,925 piezas. Mantenimiento a 6,703 M2 de áreas verdes de acciones consistentes en mejorar las paletas vegetales que se encuentren en los sitios desprovistos de vegetación.
O22NR0048	Rehabilitación de la red de drenaje en diversas colonias, dentro del perímetro de la alcaldía. Colonias Barrio Alfalfar, Axotla, Cascada, Alpes, Guadalupe Inn, Flor de María, Florida, Lomas de Santo Domingo, Minas de Cristo, Primera Victoria, Ocho de Agosto, San Pedro de los Pinos, U.H. Lomas de Plateros, Carola, Merced Gómez, Alfonso XIII....	0	65,000,000.00	57,000,000.00	18,520,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación de 2.17 Km de la red secundaria de drenaje, mediante trazo, nivelación, corte con sierra en pavimento, demolición de banquetas y guarniciones, excavación, carga, acarreo, cama de tezontle para asiento de ductos, relleno de zanjas, suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad de diversos diámetros, bota de inserción, caja de concreto armado para drenaje, sondeos, colocación de placa de acero, ademe metálico de vigueta y construcción de registros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero-Junio 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0063	Estudio documental y apoyo logístico para los procedimientos técnicos-administrativos relacionados con la obra pública por contrato. Todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.	93.47	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,803,990.95	0.01	2,803,990.95	0.00	2,803,990.96	Se realizan trabajos de 6 estudios documentales y apoyo logístico para los procedimientos técnico-administrativos de contratación, elaboración y revisión de contratos, revisión de generadores y cálculos aritméticos de estimaciones, integración y revisión de expedientes de contratos de obra pública e integración de respuestas a observaciones emitidas por los diversos órganos de fiscalización.
O22NR0078	Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.	0	20,000,000.00	20,380,561.57	7,047,227.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación de 16,588 M2 de banquetas y guarniciones llevando a cabo las siguientes acciones: Demolición de elementos de concreto reforzado, retiro de adoquero cuadrado de 10 x 10 cm aprox., excavación manual zona "B", clase I, de 0.00 a 2.00 metros de profundidad, mejoramiento de terracería compactada al 85% proctor, carga mecánica y acarreo al primer kilómetro de material fino granular, preparación, conformación y compactación de subrasante para banquetas, banqueta de 8 cm de espesor concreto hidráulico resistencia normal f'c=200 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 53 cm, guarnición de concreto hidráulico reforzado f'c=200 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 50 cm., acabado con volteador en arista de banquetas.
O22NR0093	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.	0	67,546,569.00	119,458,811.04	74,427,764.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación de pavimentación en 220,771.00 M2 con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y logitudinal); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K ); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye renivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0106	Rehabilitación y mantenimiento de mercados públicos, dentro del perímetro de la alcaldía. Colonias: Cristo Rey, Segunda Ampliación Jalapa el Grande, José María Pino Suarez, Santa María Nonoalco, Paraíso, Molino de Santo Domingo, San Ángel, Olivar del Conde, Melchor Muzquiz Las Flores, Molino de Rosas, Corpus Christy, Santa Fe, ...	0	6,000,000.00	6,000,000.00	2,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 16 mercados públicos, cuyos nombres son: Cristo Rey, Jalapa el Grande, José María Pino Suarez, Santa María Nonoalco, María G. de García Ruiz, Molino de Santo Domingo, Melchor Muzquiz, Olivar del Conde, 6 de enero de 1915, Corpus Christy, Melchor Muzquiz Las Flores, Santa Fe, Jalapa Tepito, Tizapan, Centenario y Puente Colorado, en los rubros de: instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, impermeabilización, herrería, aplicación de pintura y acabados.
O22NR0117	Estabilización de talud y relleno de minas en colonias dentro del perímetro de la alcaldía. (obra, supervisión y estudios)	0	6,000,000.00	6,000,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de estabilización de taludes y rellenos de minas en 5,330 M3 consisten en: Desyerbe, limpieza de terreno, carga, acarreo, suministro y colocación de malla electrosoldada, construcción de muros, colocación de concreto hidráulico, compactación de rellenos, zampeados y acarreo, curado de superficie, colocación de drenes, ancla de acero rolando en frío y lechada de inyección cemento agua.
O22NR0125	Mantenimiento de bibliotecas, centros culturales, centros sociales y deportivos, ubicados dentro del perímetro de la alcaldía.	23.90	13,000,000.00	16,742,230.00	8,125,000.00	4,000,921.94	1,866,761.00	4,000,921.94	0.00	0.00	5,867,682.94	Se realizan trabajos de mantenimiento y adecuación a 5 inmuebles, los cuales son: Teatro de la Juventud, Salón de Usos Múltiples, Deportivo G-3, Edificio de Gobierno de la Alcaldía y Edificio de la Dirección General de Gobierno, mediante trabajos de: Albañilería, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, sanitarias, reparación de techumbre, impermeabilización, herrería, carpintería, vidrios, pisos de duela, pisos de loseta y lambrín, aplicación de pintura y acabados. En las Colonias: Primera Victoria y Toluca, dentro del perímetro de la Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero-Junio 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0132	Mantenimiento preventivo y correctivo a escuelas públicas, dentro del perímetro de la alcaldía.	0	8,000,000.00	8,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de mantenimiento a 4 Escuelas Públicas, cuyos nombres son: J.N. Yolopatlí, Esc. Prim. Siete de Enero, Sec. Diurna. # 111, Alejandro Von Humboldt y Escuela Secundaria Técnica 21, los trabajos a realizar consisten en los rubros de: instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, sanitarias, albañilería, impermeabilización, herrería, aplicación de pintura y acabados.
O22NR0358	Rehabilitación de escalinatas, dentro del perímetro de la alcaldía. Colonias: Lomas de los Ángeles Tetelpan, Torres de Potrero, Lomas de los Cedros, Valentin Gómez Farías, Calzada Jalalpa, La Presa Sección Hornos, Olivar del Conde, Ave Real, Tetelpan La Peñita, El Pirul, Zenon Delgado, Jalalpa el Grande...	0	0.00	5,150,000.00	5,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación de 7,612 M2 de escalinatas, mediante demolición de área dañada, trazo y nivelación, construcción de base de concreto y limpieza de área de trabajo.
O22NR0359	Rehabilitación de vialidades con empedrado, dentro del perímetro de la Alcaldía. Colonias: San Ángel, Chimalistac, Tlacopac, San Bartolo Ameyalcoy San Ángel Inn, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0	0.00	5,107,770.00	5,107,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación de calles en 5,640 M2 de empedrado mediante: Demolición de área dañada, construcción de base de concreto para a colocación de empedrado, sellado de juntas y limpieza del área de trabajo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero-Junio 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
			474,940,311.00	491,067,684.94	189,666,231.94	8,590,542.46	2,966,760.51	8,590,542.46	0.00	11,557,302.97	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Junio 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0003	Adquisición de muebles de oficina y estantería.	0%	3,975,921.00	3,975,921.00	1,987,965.00	0.00	442,358.11	442,358.11	0.00	442,358.11	Adquisición de (1) sofá para recepción con medidas de 160 cm de largo 80 cm de ancho forrado en vinipiel color café; (10) Locker metálico 5 puertas 36 cm. De ancho 18 cm y 72 cm de altura con un peso de 64.5 kg; (10) Escritorio de madera cubierta de melamina con dos cajones 60 cm de largo y 30 cm de ancho y un peso 132kg; (60) sillas secretariales, forradas en tela color negro, con base giratoria ruedas y sin descansabrazos; (6) Sillones ejecutivos con base giratoria forradas en vinipiel con descansabrazos; (300) Sillas plegable modelo banqueta en cromo tapiz vinil color negro; (40) Mesa tablón plegable de plástico inflado o polipropileno para uso rudo medidas 2.44 x 0.77 mts y (200) Silla plegable tubular, respaldo y asiento de plástico resistente color negro; (60) Carpas pegables de medida 3x3m color azul con lona PVC y estructura metálica.
A22NR0027	Adquisición de equipo informático.	0%	6,732,900.00	6,552,900.00	3,346,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de (20) computadoras de escritorio pantalla de 21.5" con Full HD procesador Intel Celeron, memoria Ram de 4 GB, y almacenamiento de 1 TB, sistema operativo Windows 10 Conectividad Bluetooth Wifi; (5) discos duros externos de 2 TB, puerto USB, con materiales rígidos para resistir golpes; (1) computadora Workstation serie z procesador Intel senon, memoria RAM 16 GB y 1 TB de almacenamiento; (1) monitor para computadora de 31.5 Rog Strix y 144 HZ; (3) Computadoras de escritorio de 27", procesador COREI 5 Memoria RAM 8 GB; (2) Computadoras portátiles con procesador de 10 núcleos memoria RAM de 16 GB y Almacenamiento de 512 GB.
A22NR0048	Adquisición de equipo audiovisual.	0%	4,882,000.00	4,882,000.00	2,443,010.00	0.00	83,800.17	83,800.17	0.00	83,800.17	Adquisición de (5) pantallas LED de 65 pulgadas con definición 4K, (10) cámaras fotográficas con lente gran angular de 24 mm velocidad de disparo de 3 fps y (8) micrófonos inalámbricos con Jack de 3.5 mm y un peso de 905.7 gr; (2) cámaras fotográficas con objetivo 18-140 mm, sensor CMOS APS-C 23.5x15.6 mm y 20.9 megapíxeles; (1) drone con pilas de polímero de litio y dimensiones de 18.9x13.2x25.2 cm y un peso de 248.91 g; (5) trípode para cámara de video con altura de 1.7 metros y cabezal reforzado; (12) baterías para cámara de litio y bp-827; (10) memorias de almacenamiento clase 10 de alta transferencia con capacidad de 64 gb para cámaras fotográficas; (1) kit de iluminación de estudio fotográfico con soporte de luz de 5x5 m, 2x spcket, cable flexible de 1.8 metros de largo y (3) cámaras de video Full HD con enfoque preciso con zoom de 20 aumentos y resolución de 1,920 x 1,080 píxeles.
A22NR0064	Adquisición de equipo Médico y de Laboratorio.	0%	717,570.00	717,570.00	358,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de (1) Esterilizador quirúrgico en calor seco electrónico digital con micro controlador con 3 charolas con dimensiones de cámara interna 31 x 18 x 22.5 cms. y dimensiones del gabinete 51.5 x 27 x 30 cms.; (5) lámparas de fotocurado led sin cables (Potencia de 800W/cm2 N Batería extraíble); (3) glucómetro one touch Pantalla que muestra la cantidad de Glucosa en sangre, la hora, fecha, y los datos con los que puedes controlar mejor tus niveles.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Junio 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0080	Adquisición de vehículos.	10%	20,998,800.00	20,998,800.00	16,128,602.00	2,015,616.00	950,040.00	2,965,656.00	2,015,616.00	2,965,656.00	Adquisición de (7) camionetas tipo Pick UP doble cabina T/M de 6 velocidades para supervisión y (6) vehículos tipo sedán con bolsas de aire, motor 1.6 litros con 118 hp de fuerza y 5 velocidades, siendo indispensable contar con este equipo para la operatividad de las áreas dedicadas al mantenimiento de las vialidades secundarias a cargo de esta alcaldía. Adquisición de (7) camionetas tipo Pick UP doble cabina T/M de 6 velocidades para supervisión y (6) vehículos tipo sedán con bolsas de aire, motor 1.6 litros con 118 hp de fuerza y 5 velocidades, siendo indispensable contar con este equipo para la operatividad de las áreas dedicadas al mantenimiento de las vialidades secundarias a cargo de esta alcaldía.
A22NR0093	Adquisición de Maquinaria y Herramientas.	13%	3,623,457.00	3,623,457.00	1,983,027.00	483,456.68	0.00	483,456.68	483,456.68	483,456.68	Adquisición de (3) Motocultor con motor a gasolina de 1 cilindro de 4 tiempos, monocilíndrico y potencia de 11.66 hp, sistema de enfriamiento de aire forzado, frenos de tambor con mando independiente en cada rueda; (3) Desmalezadoras para motocultor con cuchilla de 80 cm y rieles de seguridad, llantas frontales montadas sobre eje de altura.
A22NR0105	Adquisición de Árboles y Plantas de Ornato.	10%	2,100,000.00	2,100,000.00	1,350,000.00	207,350.00	1,801,500.00	2,008,850.00	207,350.00	2,008,850.00	Adquisición de (1,100) de Duranta Golden de 60 cm de alto; (1,100) de Amaranito Chino de 30 cm de alto; (1,100) de Lirio Persa de 70 cm de alto; (1,100) de Agapando de 40 cm de alto; (1,100) de Arrayan de 40 cm de alto; (1,100) de Gazanea de 30 cm de alto; (1,100) de Cineraria de 50 cm de alto y (1,100) de Lavanda de 40 cm de alto.
A22NR0115	Adquisición de antivirus para equipos informáticos.	0%	2,850,000.00	3,850,000.00	3,175,003.00	0.00	169,128.00	169,128.00	0.00	169,128.00	Adquisición de (200) Licencias de correo electrónico Google Institucional que ofrece herramientas de colaboración, como Gmail, Calendario, Meet, Chat, Drive, Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones, Formularios y Sites, asimismo, un espacio en la nube de 30 GB y seguridad para el envío y recepción de correos electrónicos para el personal de estructura adscrito a esta alcaldía.
A22NR0302	Adquisición de software.	0%	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de 862 licencias de antivirus ESET NOD32 Internet Security, máxima protección del núcleo de la computadora.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Junio 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0419	Adquisición de mobiliario y equipo para instalaciones de la Alberca Semiolímpica	0%	0.00	224,075.00	224,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se llevará a cabo la adquisición de 78 unidades que consiste de: Meta 1:55 (MOB) que se integran por 1 Horno microondas blanco,diez niveles P mod KOR-6LZ8;2 Anaqueles plásticos dos nivel,negro,2x3m;3 Anaqueles plásticos tres nivel,negro,1.5x1m;1 Cajonera de madera cuatro nivel,1.5x1.5m;1 Escritorio metálico,1x0.75m gris-café,con dos cajones;1 Mesa plegable GDE,plástico-metal,blanca;1 Mesa plegable MED blanco-gris,plástico-poliuretano alto impacto, 1x2m;2 Mesas plegables CH blancas, plástico-metal,1.20x0.73m;5 Sillas plegables gris-negro,metal,acojinadas modYTA15;4 Sillas secretariales negras,estruct. Metálica,patas con tapones antiderrapantes,78.6 x 46.5 x 40.5cm;4 Calentadores de paso modC16L,blancos, cap. de calentamiento 16L/min,de gas LP;16 Lockers metálicos,cuatro puertas 38x37x180cm,gris;13 Tubos delimitadores de plástico,1x25m y,1 Pedestal negro con dispensador de gel con termómetro automático más powerbank k9;Meta 2: 21 (EQU) que se integran por 5 Cubiertas de alberca,burbuja térmica,25x2.5 m;5 Carriles de alberca de 25 m,material plástico y acero inoxidable;5 Tapetes antiderrapantes en rollo de wet zone 0.90x15mts azul y 6 Bancas de madera de 1.80x30x57,patas de metal tubular,color natural. Meta 3:2 (EML) que se integran por 1 camilla portátil,base madera,1.82 x 0.7112 m,alturas ajustables y 1 Tanque de oxígeno portátil, cap. 679L, con regulador médico conexión.
A22NR0420	Adquisición de Equipo de comunicación, administrativo e informático	0%	0.00	43,923.00	43,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se llevará a cabo la adquisición de 6 unidades que consiste de: Meta 1: 1 (ECO) que se integra por 1 Teléfono Inalámbrico de 2 líneas Mod. Sb67138 con operadora automática en cada línea; Meta 2: 1 (EAD) que se integra por 1 Impresora de credenciales Mod. ZC100 de transferencia térmica, una cara, 300x300 DPI, usB 2.0, negro/blanco. Meta 3: 4 (EIN) 1 equipo de cómputo pantalla táctil, memoria Ram 8 GB, Procesador Intel(R) Core(TM) i5-4570T CPU 2.90GHz 2.90 GHz ; 1 computadora modelo D03 S memoria Ram 4.00 GB Procesador Intel® Core™ i5-3470 CPU 3.20 GHz, 1 computadora memoria Ram 4.00 GB Procesador ADM Ryzen 3 PRO 2200G Radeon Vega Graphics 3.5 GHz y 1 impresora multifuncional negra SFDX, copia, escanea e imprime.
A22NR0456	Adquisición de Bienes Artísticos.	0%	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de 1 cuadro artístico con medidas de 3.62 metros de ancho y 1.61 metros de altura, en el cual se muestra una línea del tiempo desde la llegada de los mexicas, posterior la conquista de los españoles en el año 1521, pasando a la Independencia de México en el año 1810 y la Revolución Mexicana de 1910, teniendo de fondo los volcanes Iztacchuatl y Popocatépetl.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco										
Período:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0483	Adquisición de Astilladoras de Ramas.	0%	0.00	4,177,000.00	4,177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de (2) Astilladoras de ramas con motor de 74 HP, combustión a Diesel con capacidad de admisión de troncos de 12" de diámetro, con sistema de corte con capacidad material de 12" diámetro y disco de corte de 20" con velocidad de disco de corte a 2,000 RPM y 2 cuchillas con filo en dos lados disponibles.
O22NR0002	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias.	10%	47,368,421.00	64,487,033.57	20,706,505.49	6,738,509.52	29,201,611.99	35,940,121.51	6,738,509.52	35,940,121.51	Mantenimiento a vialidades secundarias que consiste en: carpeta de mezcla asfáltica templada con agregado de 19 mm (3/4") de diámetro, de 7.5 cm de espesor; previos trabajos de fresado de carpetas existente para recibir la nueva, retiro del material, barrido, riego de liga para recibir la mezcla asfáltica para finalmente realizar balizamiento de la calle.	
O22NR0018	Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje.	0%	11,785,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos consistentes en: Localización de fugas de aguas negras, rehabilitación y sustitución de tuberías en mal estado, colocación de tubo de polietileno corrugado de alta densidad de 380 mm (15") de diámetro interior liso con campana y empaques, sustitución de pozos y descargas nuevas, complementando con esta acción el sistema de drenaje y modernizándolo.
O22NR0033	Mantenimiento y Rehabilitación a Infraestructura Educativa.	21%	23,684,897.00	20,426,334.70	4,794,300.70	4,203,899.90	9,809,099.74	14,012,999.64	4,203,899.90	14,012,999.64	Trabajos a realizar: rehabilitar instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, aplicar pintura, construcción de techumbres, canchas de usos múltiples y accesibilidad universal, rehabilitación de pisos en aulas preescolares, rehabilitación de luminarias. Continuación de U. Física: Esc. Prim. Vidal Rivero, J. N. Manuel José Othón, Esc. Prim. General Juan N. Méndez, Esc. Prim. Estado de Nuevo León, Esc. Primaria Emperador Cuhtláhuac, Esc. Sec. Diurna No. 55 "República del Salvador".	
O22NR0049	Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas.	0%	7,894,736.00	3,999,625.92	0.00	0.00	3,929,759.31	3,929,759.31	0.00	3,929,759.31	Mantenimiento de 5,600 (M²) de banquetas. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, demolición, acarreo y remoción, excavación, relleno con tepetate y construcción de banquetas.	
O22NR0064	Mantenimiento y Rehabilitación a Infraestructura Comercial.	0%	7,894,736.00	1,579,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Mantenimiento de (1) Mercado "Fortuna Nacional, trabajos a realizar: impermeabilización, instalación eléctrica, alumbrado y pintura.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Junio 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0079	Mantenimiento y rehabilitación a Imagen Urbana.	0%	19,536,842.00	19,536,842.00	6,642,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos consistentes en: adecuación del espacio, rehabilitación de mobiliario en mal estado, alumbrado público y trabajos de albañilería.
O22NR0094	Mantenimiento y Rehabilitación de la red Secundaria de Agua Potable.	0%	11,842,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,162 ML trabajos a consistentes en: nivelación, señalamiento, corte con sierra, demolición, excavación, carga y acarreo. Suministro y colocación de tepetate, cama de arena, tuberías y toma domiciliaria
O22NR0107	Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios Públicos.	0%	19,993,000.00	15,632,175.30	1,037,285.30	0.00	9,093,390.80	9,093,390.80	0.00	0.00	9,093,390.80	Trabajos consistentes en: mantenimiento a instalaciones hidrosanitarias, suministros y colocación de luminarias, impermeabilización y cancelería en ventanas, trabajos de tablaroca, sellado de canalones y domos, bajadas pluviales, colocación de loseta cerámica y trabajos de accesibilidad universal.
O22NR0317	Mantenimiento y Rehabilitación a Deportivos	0%	0.00	7,619,387.00	7,619,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Mantenimiento y rehabilitación al deportivo Reynosa, trabajos consistentes en: cambio de piso de duela en cancha de basquetbol, revisión y mantenimiento de techumbre, cambio de muebles, mamparas, reparación de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas; mantenimiento y rehabilitación al deportivo Victoria de las Democracias, trabajos consistentes en: cambio de suelo del gimnasio y áreas circundantes del gimnasio; mantenimiento y rehabilitación del deportivo Ceylán, trabajos consistentes en: reparación de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, así como, aplicación de pintura y trabajos de herrería. Continuación de Observaciones: las metas programáticas.
O22NR0326	Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable.	0%	0.00	11,113,104.41	11,113,104.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Mantenimiento y rehabilitación a la Infraestructura de agua potable, trabajos consistentes en : instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5 con piezas para conexión; con trabajos de demolición de pavimento asfáltico, excavación, excavación y retiro del material de la misma, sustitución de la red de agua potable, construcción de cajas para válvulas, relleno con material de banco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco

Período:

Enero-Junio 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0327	Mantenimiento y rehabilitación al sistema de drenaje.	0%	0.00	15,465,803.45	15,465,803.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Mantenimiento y rehabilitación a red de drenaje, trabajos consistentes en: instalación de ubo de polietileno corrugado de alta densidad de 380 mm (15") de diámetro interior liso con campana y empaques; con trabajos de demolición de pavimento asfáltico, excavación, excavación y retiro del material de la misma, sustitución de la red de drenaje, construcción de pozos de visita, relleno con material de banco. Continúa de Observaciones: Presupuestario, los demás campos permanecen igual.
Total URG			195,880,648.00	211,210,628.35	102,801,690.35	13,648,832.10	55,480,688.12	69,129,520.22	13,648,832.10	69,129,520.22		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ									
Periodo:		Enero-Junio 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR004	Adquisición de Mobiliario Administrativo para Edificios Públicos.	81.84	17,000,000.00	17,000,000.00	14,000,000.00	13,913,138.66	0.01	13,913,138.66	13,913,138.66	13,913,138.66	Adquisición de (379) Archiveros secretariales cuerpo fabricado en melamínico 16 mm color gris, (563) Sillas SA trineo (visita), Tapizado en malla de alta calidad, con resistencia a la fricción, (6) Escritorios ejecutivos en L, cubierta fabricada en melamínico, (1) Credenza diseño especial 1184, cuerpo y puertas fabricado en melamínico, (48) Anaqueles metálicos, fabricados en lamina negra calibre 24, (22) Escritorios operativos de 6 plazas, 58) Escritorios operativos de 4 plazas, cubierta fabricada en tablero melamínico, (29) escritorios de oficinas diseño especial, (7) Escritorios Dirección GRAL. en L, cubierta fabricada en tablero melamínico, (7) Credenzas Dirección General, cuerpo y frentes de gavetas fabricada en melamínico, (37) Credenzas diseño especial 4 puertas abatibles, (5) Credenzas ejecutiva, cuerpo fabricado en melamínico 16 mm color gris, (7) Escritorios secretarial L, cubierta fabricada en melamínico, (6) Mesas de junta 10 plazas con base metálica de PTR 2' x2', (6) Cocineta de área operativa fabricado en melamínico color gris y ébano, (2) Cocinetas área operativa, cuerpo de módulos y gabinete de microondas, (6) Gabinetes superior refrigerador, cuerpo fabricado en melamínico, (6) Gabinetes chicos 2040, fabricado en melamínico color gris y ébano 16 mm, (4) Mesas de servicio 4 plazas base fabricada en tubular rectangular de 25.4 mm x 50.8 mm calibre 16, (2) Escritorios operativos 3 plazas, cubierta fabricada en tablero melamínico.
A22NR0028	Adquisición de herramientas para servicios Urbanos.	0.00	5,000,000.00	820,991.17	820,991.17	0.00	-	0.00	0.00	0.00	Adquisición de herramientas para servicios Urbanos, (90) Cortasetos equipado con cuchilla de doble corte seguridad, (70) Sopladoras de alto rendimiento para limpiar desechos en áreas verdes ajardinadas con sistema de ignición electrónico, (50) Desmalezadoras equipado con sistema anti vibración, arranque fácil ergostart, (400) palas de punta redondeada con mango de madera, (300) palas de punta cuadrada con mango anillo tipo D, (200) zapapicos forjado en acero al carbono con mango cubierto de propileno de alto impacto, (150) azadas de jardín de acero inoxidable, (300) rastrillos planos que cuente con cabezal rectangular entre 5 y 16 púas, (350) rastrillos con arco con bastidor metálico en forma de arco que conecte la púas con el mango, (500) escobas de alambre, (80) podadoras de corte deslizante para cortar tallos entre 6 mm y 25 mm de diámetro, (75) podadoras de yunque de donde manos para ramas de 25 mm y 40 mm.
A22NR0307	Adquisición de carros manuales para limpieza urbana en la Alcaldía Benito Juárez.	98.73	0.00	2,070,600.00	2,070,600.00	2,044,312.08	26,287.92	2,044,312.08	2,044,312.08	2,070,600.00	Adquisición de carros manuales para dos tambos: con arillo de solera de 1 1/2" x 1/4", presenta dos ángulos al centro del arillo caratula de 1 1/2" x 1/4", dos costillas laterales de solera en 1 1/2" x 1/4", también tiene un ángulo transversal soporte al centro de 1 1/2" x 3/16" vertical, placa soporte a la horquilla de base grande de 20 cm x 20 cm, calibre 3/16, 2 llantas de horquilla de 1/2" de 8" x 2" con rim de aluminio y recubrimiento de poliuretano, dos soportes para la rueda de 8" x 2" tipo e de solera de 1 1/2" x 1/2" vertical, dos soportes interiores de solera verticales 1" x 1/4" un eje redondo de 3/4" de rueda a rueda donde van las llantas de 8" x 2" dejando 1" de distancia de la rueda al arillo con un impulsor de tubo (manubrio) de 3/4" en cedula 30.
A22NR0418	Adquisición de Equipo Informático.	0.00	0.00	1,745,568.00	1,745,568.00	0.00	1,745,568.00	0.00	0.00	1,745,568.00	Adquisición de Equipo Informático: 19 SWITCH TIPO 3, con 25 a 48 o más puertos Ethernet 10/100/1000Base-T RJ45, Autosensing, FullDuplex, Auto MDI/MDIX PoE+, Gigabit Ethernet, FAST Ethernet, Pantalla LCD, Montaje en Rack con soportes para su montaje en Rack, Uplinks de cuando menos 2 puertos Gigabit Ethernet RJ-45 y/ó puertos Gigabit Ethernet SFP, Gabinete metálico, Indicadores luminicos y textual, Backplane con un mínimo de 104 Gbps, Tabla de direcciones MAC mínimo de 32k, Medios de soporte: -10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ45 - 100 BASE-TX Cat5 UTP/STP RJ45 - 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45 o superior, servicios al menos 128 VLAN activas (rango 4096), MAC Address Notification, Dynamic ARP Inspection (DAI), DHCP Spoof Protection, RADIUS y/ó TACS+ Authentication, Extended ACLS, DHCP Dynamic Host, Configuration Protocol, RMON Remote Monitoring, SNMP v1/v2/v3 simple Network Managment Protocol Administración via WEB.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ										
Período:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0003	Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2022.	0.00	41,775,452.00	41,775,452.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2022. Derivado a los resultados de la Consulta Ciudadana sobre el presupuesto participativo, se pretende brindar atención oportuna a los resultados, entre los que se consideraran proyectos para atender las necesidades de mantenimiento, construcción y rehabilitación de espacios públicos, deportivos y culturales, con la finalidad de mejorar el entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de la comunidad.
O22NR0019	Mantenimiento y Rehabilitación de centros educativos.	0.00	10,947,430.00	6,220,730.00	190,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	Mantenimiento y Rehabilitación de centros educativos. Se realizarán los trabajos de estudios topográficos con sus respectivos planos a levantamiento de datos, inspección técnica ocular de cada uno de los elementos que componen los dispositivos de control de los pilotes, mantenimiento preventivo y correctivo a los dispositivos de control de los pilotes, inspección técnica para detectar la presencia de gases tóxicos y de oxígeno en las calas de cimentación, operación de los mecanismos de control de pilotes.
O22NR0034	Rehabilitación de vialidades secundarias con microaglomerado en diversas calles de la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	1,850,000.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	Realizar Trabajos de Bacheo en Vialidades Secundarias de la Alcaldía Benito Juárez. Se realizaran los trabajos de demoliciones de áreas circundantes al bache, limpieza, riego de liga, suministro y colocación de asfalto templado
O22NR0050	Rehabilitación y Mantenimiento de vialidades secundarias con Asfalto Templado.	0.00	18,452,570.00	33,481,596.93	23,152,326.93	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	Rehabilitación y Mantenimiento de vialidades secundarias con Asfalto Templado, se realizaran los trabajos de demolición de carpeta asfáltica, limpieza, riego de liga, suministro y colocación de asfalto y balizamiento



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ									
Periodo:		Enero-Junio 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0065	Mantenimiento y Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	30,000,000.00	72,065,182.97	14,021,727.66	0.00	42,065,182.97	0.00	0.00	42,065,182.97	Mantenimiento y Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de suministro y rehabilitación de la instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, suministro y colocación de acabados en los locales y fachadas (fachaleta, deck, talavera, azulejos, pintura), suministro y colocación de cancelerías, mantenimiento de estructura metálica, trabajos de instalaciones pluviales, suministro y colocación de extintores.
O22NR0080	Rehabilitación y Mantenimiento de CENDIS y Refugios BJ.	0.00	16,000,000.00	11,000,000.00	6,886,082.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	Rehabilitación y Mantenimiento de CENDIS y Refugio BJ. Se realizarán los trabajos de Mantenimiento de instalaciones Hidrosanitarias en el área de núcleos Sanitarios, trabajos de albañilería, colocación de pintura vinílica en muros y plafones, sustitución de losetas dañadas de los inmuebles, impermeabilización, mantenimiento a las instalaciones eléctricas, acabados, desmantelamiento de muros divisores, suministro e instalación de accesorios sanitarios, mantenimiento correctivo a elevador, sustitución de cancelería y suministro y colocación de acabados en general
O22NR0095	Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Pública.	49.18	12,000,000.00	10,683,026.83	7,000,000.00	5,253,591.32	1,746,408.68	5,253,591.32	5,253,591.32	7,000,000.00	Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Pública. Se realizaron los trabajos de instalación eléctrica, remozamiento de la red hidráulica y sanitaria, sustitución de núcleos sanitarios, muebles sanitarios, lámparas, mantenimiento de cancelerías, impermeabilización, seguridad y monitoreo, señalética.
O22NR0108	Mantenimiento y Rehabilitación de Casas de Cultura y Bibliotecas en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	2,400,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	Mantenimiento y Rehabilitación de Casas de Cultura y Deportivos. Se llevarán a cabo los trabajos de instalaciones eléctricas, luminarias, instalaciones hidráulicas y sanitarias, rehabilitación de núcleos sanitarios. Sustitución de techumbre, Cambio de pisos, puertas, ventanas y barandales, Reparación de barda perimetrales, Barreras de Protección, impermeabilización, acabados y limpieza.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Periodo:

Enero-Junio 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0266	Servicios Profesionales Técnicos para el Apoyo Logístico en las actividades relacionadas con la obra pública por contrato en la Alcaldía Benito Juárez.	4.49	0.00	4,000,000.00	1,500,000.00	179,768.13	3,820,231.87	179,768.13	179,768.13	4,000,000.00	Servicio profesional técnico para el apoyo logístico en las actividades relacionadas con la obra pública por contrato en la Alcaldía Benito Juárez. Coadyuvar en procedimientos de contratación de obra pública por contrato, intervenir en la revisión de la integración de estimaciones de obras y servicios, integrar y revisar conforme al marco normativo los expedientes únicos de contratos de obras y servicios relacionados con la misma, apoyar en la revisión física de la obra, coadyuvar en la atención de auditorías de obra pública por contrato.
O22NR0322	Mantenimiento y Rehabilitación de Parque Arboledas (Pilares) en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	Mantenimiento y Rehabilitación en diversas Ciclovías en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de sustitución de vialetas en mal estado, suministro y colocación de línea con pintura base solvente y suministro y aplicación de señalamiento horizontal a base de pintura solvente.
O22NR0328	Mantenimiento y Rehabilitación en diversas Ciclovías en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	Mantenimiento y Rehabilitación en diversas Ciclovías en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de sustitución de vialetas en mal estado, suministro y colocación de línea con pintura base solvente y suministro y aplicación de señalamiento horizontal a base de pintura solvente.
			166,175,452.00	225,863,147.90	75,637,295.76	21,390,810.19	111,403,679.45	21,390,810.19	21,390,810.19	132,794,489.64	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACÁN									
Período:		ENERO - JUNIO									
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0096	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable	23.72	15,000,000.00	15,000,000.00	5,658,675.26	3,558,675.26	0.00	3,558,675.26	3,558,675.26	3,558,675.26	Trabajos de rehabilitación de la red secundaria de agua potable 2da. Etapa en Av. Aztecas, Col. Ajusco, Alcaldía Coyoacán.
O22NR0118	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin movimientos al periodo
O22NR0139	Mantenimiento y/o Construcción de Infraestructura Pública proyectos con recursos FAIS	0.00	45,402,139.00	66,126,259.51	20,172,362.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin movimientos al periodo
O22NR0035	Rehabilitación y conservación de Edificios Públicos	7.77	49,000,000.00	49,000,000.00	10,338,123.94	3,807,337.44	499,731.79	3,807,337.44	3,807,337.44	4,307,069.23	Supervisión técnica administrativa a los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de los inmuebles denominado Base plata (Planta alta y comedor) y protección civil (Planta baja), trabajos de rehabilitación y conservación de los inmuebles denominado Base plata (Planta alta y comedor) y protección civil (Planta baja)
O22NR0020	Rehabilitación de infraestructura educativa de la Alcaldía Coyoacán	0.00	30,000,000.00	24,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin movimientos al periodo
O22NR0051	Rehabilitación, Mantenimiento y conservación de infraestructura comercial	0.00	6,000,000.00	11,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin movimientos al periodo
O22NR0066	Rehabilitación de infraestructura cultural	0.00	10,000,000.00	10,800,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin movimientos al periodo
O22NR0126	Rehabilitación de espacios públicos	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin movimientos al periodo
O22NR0109	Rehabilitación de la carpeta asfáltica en diferentes colonias del perímetro de la alcaldía	0.89	80,000,000.00	75,000,000.00	10,000,000.00	666,524.23	617,000.00	666,524.23	666,524.23	1,283,524.23	rehabilitación de carpeta asfáltica, reencarpetao de vialidades secundarias incluye balizamiento.
O22NR0133	Rehabilitación de la infraestructura social	24.65	15,000,000.00	20,200,000.00	9,000,000.00	4,980,077.11	3,288,579.22	4,980,077.11	4,980,077.11	8,268,656.33	Elaboración del proyecto ejecutivo, denominado cendami, ubicado en av. del parque s/n retorno 44, col. avance, cp. 04460, Alcaldía Coyoacán, de los trabajos de mantenimiento y rehabilitación del inmueble denominado casa de cultura Ricardo Flores Magón, ubicado en calle calzada de la virgen s/n esq. canal nacional, col. Carmen Serdán, de los trabajos de mantenimiento y rehabilitación del inmueble denominado casa de la mujer "Ifigenia Martínez", ubicada en av. delfín madrigal, col. santo domingo, alcaldía Coyoacán y trabajos de mantenimiento y rehabilitación del inmueble denominado casa del adulto mayor, ubicado en calle Xicoténcatl s/n, col. del Carmen
O22NR0081	Rehabilitación al sistema de drenaje	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin movimientos al periodo
O22NR0004	Rehabilitación de espacios deportivos	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	10,181,818.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin movimientos al periodo
A22NR0065	Adquisición de mobiliario administrativo para las diferentes áreas de la Alcaldía Coyoacán.	0.00	10,000,000.00	9,738,080.06	1,623,848.80	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin movimientos al periodo
A22NR0407	Adquisición de otros mobiliarios, muebles excepto de oficina y estantería, para la Casa de las Mujeres "Ifigenia Martínez".	0.00	0.00	96,157.10	96,157.10	0.00	96,157.10	0.00	-	96,157.10	Sin movimientos al periodo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACÁN									
Período:		ENERO - JUNIO									
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0081	Adquisición de muebles de oficina para las diferentes áreas de la Alcaldía Coyoacán.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin movimientos al periodo
A22NR0029	Adquisición de equipo de cómputo.	25.00	12,000,000.00	12,000,000.00	4,000,000.00	2,999,592.31	134,441.68	2,999,592.31	2,999,592.31	3,134,033.99	Adquisición de 4 proyectores mod. MW826STH 3500 lumenes ansi, color blanco requeridos para las labores administrativas, Adquisición de 89 no-break, 89 pc de escritorio, 16 impresoras, 15 multifuncional requerido para las labores administrativas de la Alcaldía Coyoacán.
A22NR0005	Adquisición de vehículos para las diferentes áreas de la Alcaldía Coyoacán.	15.55	5,000,000.00	5,000,000.00	777,420.40	777,420.40	0.00	777,420.40	777,420.40	777,420.40	Adquisición de una camioneta pick up 1500 slt 2021 (RAM), para la prestación de servicios públicos y operación de programas públicos de la Alcaldía Coyoacán.
A22NR0094	Adquisición de Equipo de Camiones de volteo para el personal operativo de la Alcaldía Coyoacán.	30.54	16,000,000.00	12,983,267.00	4,983,267.00	3,964,880.00	0.00	3,964,880.00	3,964,880.00	3,964,880.00	Adquisición de 2 camiones de volteo para la prestación de servicios públicos y operación de programas públicos de la Alcaldía Coyoacán.
A22NR0408	Adquisición de Motosierras y Herramientas para poda de pasto, seto y derribo de arbolado en diversas colonias de la Alcaldía Coyoacán.	0.00	0.00	3,016,733.00	3,016,733.00	0.00	3,016,733.00	0.00	-	3,016,733.00	Sin movimientos al periodo
A22NR0491	Adquisición de Cámaras y Videograbadoras para la Dirección de Comunicación Social	0.00	0.00	165,762.84	165,762.84	0.00	165,762.84	0.00	-	165,762.84	Sin movimientos al periodo
A22NR0049	Adquisición de licencias (Software)	24.92	6,000,000.00	6,000,000.00	1,494,904.01	1,494,904.01	0.00	1,494,904.01	1,494,904.01	1,494,904.01	Adquisición de licencias para los equipos de computo de la Alcaldía Coyoacán, 111 de software de office hogar y empresa 2021, 10 licencia para creative suite licencia anual, 3 licencias para autocad architecture licencia anual.
TOTAL DE LA URG		5.35	395,402,139.00	416,126,259.51	115,509,072.35	22,249,410.76	7,818,405.63	22,249,410.76	22,249,410.76	30,067,816.39	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos										
Período:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0006	Adquisición de Muebles de Oficina y Estantería, Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información; Otros Mobiliarios y Equipos de Administración Correspondiente al Ejercicio 2022	31%	800,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	343,024.86	-	343,024.86	343,024.86	343,024.86	343,024.86	Por la adquisición de 14 escritorios, 28 sillas, 9 archiveros, 5 libreros, 1 mesa.- y adquisición de 4 computadoras.
A22NR0030	Adquisición de Herramientas y Máquinas-Herramienta Correspondiente al Ejercicio 2022.	100%	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	999,999.87	-	999,999.87	999,999.87	999,999.87	999,999.87	Adquisición de papelería, material y artículos para el aseo, madera, vidrios, material eléctrico y electrónico, artículos y productos para la construcción, bolsas de plástico, combustibles como gasolina y diésel, telas, herramientas menores de trabajo, refacciones y accesorios complementarios para edificios, escalera de aluminio, prendas de seguridad, refacciones de maquinarias y otros equipos, desbrozadora, motosierra, podadora, y corta setos
A22NR0290	Adquisición de Mobiliario para el Comedor de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0%	-	2,037,978.26	2,037,978.26	-	-	-	-	-	-	
A22NR0358	Adquisición de Mobiliario para el Crematorio de Palo Alto de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0%	-	710,000.00	710,000.00	-	-	-	-	-	-	
A22NR0359	Adquisición de Aparatos para Gimnasio y Mobiliario Administrativo para el Deportivo Chimalpa de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0%	-	350,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	
A22NR0388	Adquisición de Cámaras Portátiles de Grabación para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	31%	-	3,400,000.00	1,057,330.49	1,057,330.49	-	1,057,330.49	1,057,330.49	1,057,330.49	1,057,330.49	Adquisición de video cámara personal móvil con visión para esta alcaldía
A22NR0389	Adquisición de Mobiliario para el Equipamiento del Deportivo La Navidad y Crematorio de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0%	-	335,000.00	335,000.00	-	-	-	-	-	-	
O22NR0005	Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Correspondiente al Ejercicio 2022.	0%	90,337,617.00	88,337,617.00	22,898,168.00	-	-	-	-	-	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos									
Periodo:		Enero-Junio 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0036	Proyectos para la Rehabilitación y Mantenimiento de Obras de Infraestructura Pública 2022.	0%	34,662,383.00	46,269,739.22	34,715,610.22	-	-	-	-	-	-
O22NR0338	Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Museo Pedro Infante de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0%	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-
O22NR0339	Impermeabilización del Edificio Benito Juárez de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0%	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Periodo:

ENERO-JUNIO 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0007	Adquisición de material didáctico	0%	5,067,438.00	5,067,438.00	1,762,404.85	-	-	-	-	-	-	Se encuentra en proceso de Adquisición de material didáctico, con la meta de adquirir 1362 Equipos, los cuales serán proporcionados para realizar los talleres: Acuarela (150 ppts.: Cuaderno Papel Acuarelas Espiral, Acuarelas, Pinceles redondos medio-grosso n°12-20, Lápiz, Rotulador amarillo, marrón oscuro y rojo) Pintura (150 ppts.: caballete de madera, hojas de dibujo, lápiz, carbonilla, tintas, marcadores, lápices de colores, jgo. de pinceles y 6 pinturas) Serigrafía (150 ppts.: tinta negra, tinta blanca, tinta roja, adhesivo para pulpo, limpiador para serigrafía) Modelado (150 pqt.: Pinceles, Arcillo, harina, sal, recipiente de plástico; papel periódico, cartón y cola) Oleo (150 ppts.: caballete, paleta de madera, oleos, 5 pinceles de pelo sintético (redondo, plano, fino, diagonal), 9 pinturas acrílicas de politec 100 ml, 5 lienzos sobre tabla 22x28 cm en blanco, lápiz para bocetar y espátula) Música y máscaras (150 ppts.: telas, cascabeles, panderas, máscaras) Dibujo (150 pqt.: lápices grafito 2b, 4b y 6b, carbón en barra 2b y 4b, lápiz carbón negro y blanco, cutter, goma factis, pliegos de papel revolución) Literatura y poesía (150 ppts.: cuaderno tipo esquila, bolígrafos, libros varios) Grabado (150 ppts.: madera y hoja de lámina, 10x10 cm, duya punta metálica, bandejas, pinturas distintos colores, pinceles, base de cartulina blanca o acuarela) 6 CARPA PLEGABLE 3M X 3M y 6 CARPA PLEGABLE 6M X 3M CON PAREDES, fácil de transportar, montar y desmontar, el techo y paredes están fabricados en lona OXFORD.
A22NR0031	Adquisición de Cámaras de Vigilancia	0%	10,035,687.00	10,035,687.00	1,433,670.00	-	-	-	-	-	-	Se encuentra en proceso de Adquisición de cámaras de vigilancia, para lo cual se tiene una meta de adquirir 400 (EAV) cámaras de video vigilancia de distintos tipos: Cámara IP multisensor con domo PTZ (4 lentes, cámaras fijas) y 1 cámara de movimiento (cámara PTZ), el equipo deberá contar con múltiples cámaras que permitan cubrir la visión de 360°. Cámaras fijas mínimo de 2MP, y para domo PTZ mínimo (150x1080 píxeles), compresión de video H.265, H.264, MJPEG, Wide Dynamic Range (WDR) mínimo de 120 db (cámaras y fijas y PTZ), protocolo de red TCP/IP, RTPSP, NTP, HTTP, ICMP, SNMP; las cámaras irán colocadas en exterior y deberá soportar las intenciones climáticas de la CDMX. Por tratarse de un proyecto que es financiado con presupuesto participativo y de conformidad al calendario establecido, la publicación de los proyectos ganadores se llevará a cabo en el segundo semestre del ejercicio 2022, momento en que se podrán definir las características del mismo
A22NR0356	Adquisición de motopatruillas para el programa operativo Bengala, Disuasión Bengala.	0%	-	7,500,000.00	5,495,615.00	-	-	-	-	-	-	Se encuentra en proceso de Adquisición de (50) motopatruillas para el programa operativo Bengala, Disuasión Bengala, con las siguientes especificaciones: 4 tiempos SOHC, refrigerado por aire y aceite, cilindrada de 249 cc, fuel injection, potencia 15.4 KW a 8000 rpm, torque máximo de 20.0 NM a 6000 rpm, arranque eléctrico, tanque de combustible de 14 litros, transmisión de 5 velocidades, toma constante, cadena, dimensión de 2,015 mm X 770 mm X 1,075 mm, peso total de 146 Kgr. contemple balzamiento de la moto, sistema de señalización y voceo, calcomanías de acuerdo a norma de la policía de la CDMX, garantía y mantenimiento de la misma.
A22NR0357	Adquisición de patrullas para el Fortalecimiento de las Corporaciones de Seguridad Ciudadana y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	0%	-	10,800,000.00	6,232,869.00	-	-	-	-	-	-	Se encuentra en proceso de Adquisición de (9) Patrullas para el Proyecto de Fortalecimiento de las Corporaciones de Seguridad Ciudadana y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, con las siguientes especificaciones: motor de 1.5L, 4 cilindros, transmisión automática de 6 velocidades, potencia de 169 PH, suspensión delantera tipo MCPHERSON independiente, suspensión trasera multi-link independiente, frenos de disco en las 4 ruedas, rines de aluminio bitono con cara pulida de 18 pulgadas, balizado, con equipo de radio, sistema de señalización y voceo, engomados.
O22NR0006	Mejoramiento de colonias en la Alcaldía Cuauhtémoc	0%	40,982,813.00	40,982,813.00	12,783,206.15	-	-	-	-	-	-	Se encuentra en proceso de obra los Trabajos de Mejoramiento de colonias en 5,008.50 M2, los trabajos de rehabilitación de vialidades se realizará por medio de los trabajos de demoliciones, construcción, rehabilitación, adecuaciones de banquetas, guarniciones, redes hidrosanitarias, superficies de rodamiento de concreto asfáltico e hidráulico
O22NR0021	Rehabilitación casas de cultura	0%	24,195,746.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Se encuentra en proceso de obra la Rehabilitación de 4,000 M2 para mejorar las fachadas, área comunes de servicio, baños y pisos para que las vistas tanto de personas locales como visitantes de otras localidades y países, sea agradable e incentive la vista turística



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC										
Periodo:		ENERO-JUNIO 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
O22NR0037	Rehabilitación de Mercados	0%	56,933,598.00	56,933,598.00	14,934,816.80	-	14,102,844.88	-	-	-	14,102,844.88	Se encuentra en proceso de obra la Rehabilitación de mercados, con meta de 39 mercados realizando el mejoramiento de su imagen urbana por medio de la intervención de sus fachadas, rehabilitación de áreas comunes, áreas exteriores, rehabilitación de zonas de servicios y techumbres, los trabajos que se realizarán para esto serán demoliciones, construcción y remodelaciones
O22NR0052	Mejoramiento de Colonias	0%	16,566,138.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Se encuentra en proceso de obra el Mejoramiento en 33 colonias dentro de la demarcación territorial de la Alcaldía Cuauhtémoc, donde se realizarán 5,000 M2 trabajos de balizamiento, señalética y limpiezas
O22NR0067	Rehabilitación de espacios públicos	0%	83,280,176.00	83,280,176.00	11,897,168.00	-	-	-	-	-	-	Se encuentra en proceso de obra la Rehabilitación de 100 espacios públicos, realizando trabajos de mantenimiento de las calles, fachadas y banquetas con contenido histórico. Por tratarse de un proyecto que es financiado con presupuesto participativo y de conformidad al calendario establecido, la publicación de los proyectos ganadores se llevará a cabo en el segundo semestre del ejercicio 2022, momento en que se podrán definir las características de este
O22NR0082	Mantenimiento Colonias	0%	7,508,090.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Se encuentra en proceso de obra el Mantenimiento de colonias dentro de la demarcación territorial de la Alcaldía Cuauhtémoc, en 1,500 M2, realizando trabajos de demolición y construcción de repavimentación de sus banquetas y guarniciones, así como a la red de drenaje
O22NR0097	Instalación Lámparas y Luminarias	0%	58,188,410.00	58,188,410.00	20,365,943.00	-	-	-	-	-	-	Se encuentra en proceso de obra la Instalación de 700 lámparas y luminarias led con tecnología IP65 en estructuras de baja altura (bolardos), postes de alumbrado vial de 1 o 2 brazos, sustitución de cableado, rehabilitación de conexiones, cambio de postes y cimentación donde sea necesario
O22NR0271	Rehabilitación de Mercados	0%	-	10,578,568.08	4,231,427.24	-	-	-	-	-	-	Se encuentra en proceso de obra la Rehabilitación de mercados, con meta de 3 (MER) realizando trabajos de rehabilitación de instalación eléctrica, así como el reforzamiento estructural, y mantenimiento de la red principal de drenaje, red de agua pluvial, impermeabilización, habilitación de cimentación, estructura, columnas, losas, pisos y muros de carga.
O22NR0272	Instalación de lámparas y luminarias	0%	-	9,500,000.00	3,800,000.00	-	-	-	-	-	-	Se encuentra en proceso de obra Instalación de lámparas y luminarias, con la meta de 180 (LUM), tipo led con tecnología IP65 en estructura de baja altura (bolardos), postes de alumbrado vial de 1 o 2 brazos, sustitución de cableado, rehabilitación de conexiones, cambio de postes y cimentación donde sea necesario en colonias dentro de la demarcación territorial de la Alcaldía Cuauhtémoc.
O22NR0298	Fortalecer la infraestructura para la seguridad ciudadana.	0%	-	10,000,000.00	5,850,000.00	-	-	-	-	-	-	Se encuentra en proceso de obra el fortalecer la infraestructura para la seguridad ciudadana, con la meta de 90 (PIE) postes de videovigilancia con: 3 cámaras fijas de 4 Mp, 1 cámara PTZ de 2 Mp, Gabinete de Acero para uso en intemperie, botón de pánico con parlante (intercomunicador), licencia para sistema de gestión de emergencia, poste, modem 4G, grabador IP, instalación, configuración. Licenciamiento, mano de obra, misceláneos. Software del sistema de seguridad ciudadano, server, monitor y teclado, conmutador IP. Conexión de internet de alta velocidad, sistema de energía ininterrumpible UPS.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero										
Período:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0008	Adquisición de mobiliario, muebles de oficina y estantería, mobiliario educativo y recreativo para áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.0	16,000,000.00	14,156,000.00	4,983,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Considerando los años de uso que tiene el mobiliario, muebles de oficina y estantería, mobiliario educativo y recreativo, que se encuentra en las oficinas y espacios de la Alcaldía Gustavo A. Madero, así como la carencia de licencias para software, que de existir ya son obsoletas, se hace necesaria la renovación de estos bienes, a fin de brindar herramientas de trabajo al personal adscrito a esta Demarcación. Durante este ejercicio presupuestal se llevará a cabo la adquisición de escritorios secretariales (madera, sin cajones), sillas secretariales (tela, con posiciones), sillas ejecutivas (tela, sin posiciones), archiveros verticales (metálicos, con seguros), gabinetes universales (metálicos, con chapas), pizarrones (medianos y chicos), escritorios secretariales y administrativos (madera sin cajones) y anaqueles de 5 compartimentos (metálicos con chapa) y sillas plegables (plástico duro color negro). Módulos de juegos infantiles (última generación), mesas infantiles (plástico de colores), sillas infantiles (plástico de colores).
A22NR0032	Adquisición de equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, y comunicación y telecomunicación para la mejora de la gestión pública en la Alcaldía Gustavo A. Madero.	0.0	17,000,000.00	16,000,000.00	7,191,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Considerando la obsolescencia del equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, y comunicación y telecomunicación en la Alcaldía Gustavo A. Madero, es necesario el equipamiento para brindar una rápida atención a la demanda ciudadana para la mejora de la gestión pública. Durante este ejercicio presupuestal se llevará a cabo la Adquisición de equipos de cómputo (computadoras pc, color negro) , impresoras láser (inyección a tinta negra, relleno de tanque), licencias de paquetería para programas de cómputo (antivirus y actualización de office) y servidor de almacenamiento SAN SFF (de doble controlador), aparatos para red de voz y datos (digitales y memoria). Proyector (para espacios cerrados y bifocal), (ECO) (2) Aeronave Dron (72 Km/H ángulo de inclinación máximo de 42°) y radios tetra (incluye terminales y cargadores).
A22NR0050	Adquisición de vehículos terrestres y equipo industrial para programas públicos, de salud y desastres naturales.	0.0	4,000,000.00	6,844,000.00	583,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Considerando en primera instancia las características orográficas de la Ciudad de México y de la Alcaldía Gustavo A. Madero y por encontrarse en una franja de alta sismicidad, aunado a que el acceso a colonias de la zona norte implica utilizar vehículos muy específicos, es necesario el equipamiento para brindar una rápida atención a la demanda ciudadana. Durante este ejercicio se llevará a cabo la Adquisición de vehículos terrestres y equipo industrial para programas públicos. Vehículos destinados a tareas de recolección de basura y servicios públicos (doble compartimento para separación de residuos sólidos, cámara de visión trasera, sistema hidráulico automático, con capacidad de carga de 10 toneladas), carritos metálicos para recolección en calles (bote y armazon con llantas y lamina recogedor).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período:

Enero-Junio 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0066	Adquisición de herramientas, maquinas herramientas y equipo de construcción para las áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero.	0.0	11,000,000.00	11,000,000.00	3,496,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Considerando la necesidad de dotar de mejor herramientas, maquinas herramientas y equipo industrial para realizar trabajos pesados en campo y evitar accidentes a los operadores, es necesario actualizarla para ampliar la cobertura de atención. Durante este ejercicio presupuestal se llevará a cabo la adquisición de Retroexcavadoras nuevas (modelo B110B, con motor turbo cargado e interenfriado a diesel con potencia de 108 HP, con dos sistemas de trabajo: potencia y ahorro, sistema hidráulico de aceleración en movimiento del cargador frontal, exención de brazo para la altura máxima de excavación o de operación 8.4 Mts); máquinas pintarayas (diferentes boquillas y aspersores), compresor neumático (kit con accesorios), minicargador neumático (control monofrontal y diferentes posiciones), motosierras (de 32 y 38 CC), kit de herramientas (palas de metal punta cuadrada y mango D, picos fierro forjado con mango de madera, martillos de hule y fierro colado, pinzas de electricista y mecánicas, rastrillos de fierro forjado con mango de madera, escobas metálicas con mango de madera).
A22NR0082	Adquisición de equipo médico y de laboratorio para las áreas vinculadas a rubros de salud de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.0	5,000,000.00	5,000,000.00	2,699,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Considerando que existe una presencia importante de animales de compañía ligados a la situación emocional de personas Adultos y Adultas Mayores, es necesario brindar apoyo cuando existe carencia de recursos para este tipo de servicios. Durante este ejercicio presupuestal se llevará a cabo la adquisición de equipo de rayos X (básico para toma de placas), equipo de ultrasonido (con accesorios y kit de alimentación), equipo de anestesia (incluye kit de aplicación), microscopios compuesto binocular (eléctrico y con lentes intercambiables), mesa de quirófano (de acero inoxidable, mediana), lámpara de chicote (de metal, con foco de larga duración), lámpara de Wood, refractómetros (con estuche y accesorios), monitor de signos vitales (con kit de instalación), carro móvil de ultrasonido (con paletas de dos tamaños y kit de instalación), refrigerador incubador portatil (mediano, de bajo consumo) y electrocauterios (con accesorios y estuche), todo esto para uso veterinario. Sillas de ruedas para adultos mayores (con soporte de pies, asiento de lona y llantas con aditamento de impulso), tanques de oxígeno tipo M60 cilindro con capacidades de 1,699 L para su traslado tanques de oxígeno tipo D cilindro con capacidad de 420L.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero										
Período:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0007	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2022	0.0	5,000,000.00	42,620,361.00	0.00	0.00			0.00	0.00	-	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo del ejercicio 2022. Los trabajos que se realizarán atenderán las opciones votadas por los Comités Ciudadanos en materia de rehabilitación de banquetas y guarniciones, reencarpetao, alumbrado, rehabilitación de espacios públicos y rehabilitación de redes de agua y drenaje. Algunas de las claves de Comités Ciudadanos son: Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2022. Colonia: Acueducto de Guadalupe (RDICIAL), Comité: (05-001), Rubro: Re encarpetao, Proyecto ganador: Reencarpetao de Av. Acueducto de Guadalupe, Av. Boulevard del Temoluc, Ventisca, Rompeolas y Río San Joaquín. Colonia: C. T. M Aragón (U), Comité: (05-014), Rubro: Pavimentación Y Banquetas, Proyecto ganador: Pavimentación y nivelación de andadores y banquetas para toda la Unidad Colonia: Castillo Grande (Ampl), Comité:(05-022), Rubro: Reencarpetao, Proyecto ganador: Reencarpetao de calles en mal estado de la unidad territorial. Colonia: Cocoyotes (Ampl), Comité: (05-027), Rubro: Reencarpetao, Proyecto ganador: Pavimentación de C. Flor de Santiago y 1a. Cerrada de Fresnos Colonia: El Carmen, Comité: (05-049), Rubro: Reencarpetao, Proyecto ganador: Reencarpetao de Calle Francisco I. Madero y Calle Xochitla Colonia: El Coyol (U Hab), Comité: (05-50), Rubro: Reencarpetao, Proyecto ganador: Reencarpetao
O22NR0022	Rehabilitación y mantenimiento de espacios en escuelas de nivel básico, incluyendo mallas sombra y bardas perimetrales.	1.1	146,158,307.00	149,036,107.00	37,225,682.00	1,710,077.14	1,710,077.14	1,710,077.14	1,710,077.14	1,710,077.14	3,420,154.28	Para la Rehabilitación y mantenimiento de espacios educativos se realizan trabajos de azolvamientos en las tuberías de drenaje, muebles sanitarios rotos o deteriorados y lámparas que agotaron su vida útil, desgaste de pintura, desgaste de acabados que se pueden desgajar, impermeabilizantes que ya no cumplen su función, muros con grietas que pueden colapsar, falta de mallas ciclónicas en los perímetros de los planteles, fugas de agua en las instalaciones hidráulicas y sanitarias, humedad y goteras en los plafones de los salones, problemas en el sistema de bombeo de agua en cisternas, variaciones de voltaje en los tableros eléctricos, falta de accesorios eléctricos (apagadores y contactos), grietas y cuarteaduras en pisos de los patios; rehabilitación de bardas perimetrales y mallas sombras, entre otros.
O22NR0038	Construcción de salón de usos múltiples en la calle Wenceslao Victoria Soto S/N Col. 6 de Junio, Segunda etapa de las obras	0.0	450,000.00	900,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se llevará a cabo un Proyecto integral para realizar la segunda etapa de las obras para la construcción de salón de usos múltiples, que consistirá en acabados, red eléctrica e hidrosanitaria e impermeabilización, así mismo se realizarán servicios de supervisión.
O22NR0053	Construcción de casa de cultura en la colonia Quetzalcóatl, Segunda etapa de las obras	43.9	4,200,000.00	6,470,000.00	3,350,000.00	2,845,583.25	2,845,583.25	2,845,583.25	2,845,583.25	2,845,583.25	5,691,166.50	Se lleva a cabo un Proyecto integral para realizar la segunda etapa de las obras para la construcción de casa de cultura en la colonia Quetzalcóatl, que consistirá en auditorio al aire libre, aulas, espacios para actividades deportivas, así mismo se realizarán servicios de supervisión.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero									
Período:		Enero-Junio 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0068	Construcción de espacio recreativo en calle Azucenas S/N Col. Vista Hermosa, Segunda etapa de las obras	67.8	1,700,000.00	2,440,000.00	2,209,996.00	1,654,371.10	1,654,371.10	1,654,371.10	1,654,371.10	3,308,742.20	Se lleva a cabo la Construcción de espacio recreativo realizando los trabajos de muros de concreto o block, techumbre, loseta cerámica, pintura en muros, impermeabilización, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, cancelería y herrería, fachada, auditorio al aire libre, canchas de futbol, espacios al aire libre, así mismo se realizarán servicios de supervisión.
O22NR0083	Rehabilitación de puentes peatonales en la colonia Cuauhtepc el Alto Pueblo	73.4	2,100,000.00	2,762,200.00	2,028,655.00	2,028,653.95	2,028,653.95	2,028,653.95	2,028,653.95	4,057,307.90	En la Rehabilitación de 3 puentes peatonales, se realizan trabajos consistentes en reparación de escaleras, barandas, aplicación de pintura antioxidante, a fin de mejorar la calidad del servicio y seguridad para peatones.
O22NR0098	Mitigación de riesgos en la parte alta de la Alcaldía Gustavo A. Madero	10.2	30,000,000.00	30,000,000.00	11,500,000.00	3,046,563.81	3,046,563.81	3,046,563.81	3,046,563.81	6,093,127.62	Se llevó a cabo estudio geofísico de mecánicas de suelo y proyecto estructural para marquesina en la Escuela Primaria Luis Martínez Murillo; y el Proyecto estructural para la rehabilitación de la barda perimetral del Jardín de Niños Juan Amos Comenio.
O22NR0110	Rehabilitación integral de la imagen urbana de Parques de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.0	13,300,000.00	13,300,000.00	6,404,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos a realizar en el proyecto para la atención de espacios son: Se suscribirán módulos de juegos infantiles, bancas, mantenimiento a las fuentes ornamentales de la Alcaldía, plazas cívicas con las sustitución de luminarios, aplicación de pintura en muros y herrería, mantenimiento a techumbres en espacios públicos, instalación de ejercitadores al aire libre; aplicación de pintura en mobiliario urbano, poda de cetos, árboles, césped, balizamiento; pavimentación y bacheo, entre otros.
O22NR0119	Mantenimiento y rehabilitación de la Infraestructura Pública en Mercados Públicos	0.0	20,000,000.00	177,062,020.20	72,242,268.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Las obras de mantenimiento en mercados que se realizarán incluye la modernización del sistema de iluminación y sustitución del cableado de alimentación en los Mercados: No. 56 "10 de mayo", No. 161 "Bordojito", No. 339 "San Juan de Aragón Unidad 6", No. 336 "San Juan de Aragón Unidad 4 y 5", No. 204 "San Juan de Aragón Unidad 7", No. 338 "Cuchilla del Tesoro", No. 219 "San Juan de Aragón Unidad 3", No. 164 "Santa Rosa", No. 176 "Santa María Ticoman" y No. 405 "Cuauhtepc".
O22NR0127	Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Pública en Deportivos de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.0	36,000,000.00	15,700,000.00	15,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se llevará a cabo la Rehabilitación y mantenimiento a tres deportivos, efectuando trabajos de mantenimiento mayor y recuperación de áreas efectuando trabajos en zona de trotapistas, juegos infantiles, bancas y mesas, iluminación, canchas deportivas, entre otros, en los deportivos Margarita Maza de Juárez 2da Etapa, Aquiles Serdan 2da Etapa y Heberto Castillo 2da Etapa.
O22NR0134	Mantenimiento y rehabilitación de red secundaria de drenaje y agua potable en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.0	20,000,000.00	20,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se llevará a cabo el Mantenimiento y rehabilitación de red secundaria de drenaje y red de agua potable. Los trabajos que se realizarán consisten en ubicación de tramos dañados, rompimiento de concreto, excavación, retiro de tubería, compactación, colocación de tramo reparado, relleno, repavimentación y limpieza. Ubicaciones: Zona Escolar, La Pastora, Jorge Negrete, Ampliación Castillo Grande, Ampliación, Benito Juárez, Vista Hermosa, Tlalpecco, Ampliación Malacates, Malacates, San Juan y Guadalupe Ticomán, entre otras.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero									DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
Período:		Enero-Junio 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0140	Mantenimiento y rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.0	10,700,000.00	9,650,746.80	8,650,746.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se realizaron obras de mantenimiento y rehabilitación de banquetas y guarniciones en diferentes puntos de la Alcaldía Gustavo A. Madero, efectuando trabajos de demolición, carga y descarga, trazo, compactación, nivelación y limpieza de áreas. Ubicaciones: Campestre Aragón, Pueblo de San Juan de Aragón, Industrial, Lomas de Cuauhtepac, Centro Histórico de la Alcaldía Gustavo A. Madero.
										-	
			342,608,307.00	522,941,435.00	195,091,584.70	11,285,249.25	11,285,249.25	11,285,249.25	11,285,249.25	-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 08 IZTACALCO										
Período:		Enero - Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0009	Adquisición de Pick-Ups	0%	7,500,000.00	5,447,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adquisición
A22NR0033	Adquisición de Vehículos Administrativos	0%	2,000,000.00	605,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adquisición
A22NR0051	Adquisición de Patrullas Equipadas	0%	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adquisición
A22NR0067	Adquisición de Camión de Volteo	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adquisición
A22NR0083	Adquisición de Pipa de Agua	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adquisición
A22NR0095	Adquisición de Bombas, Pinta Rayas, Soldadora, Compresora y Herramientas Mayores.	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	999,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adquisición
A22NR0106	Adquisición de Cómputo	0%	1,268,394.00	578,868.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adquisición
A22NR0116	Adquisición de Mobiliario	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	499,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adquisición
A22NR0125	Adquisición de Pantallas	0%	200,000.00	200,000.00	99,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adquisición
A22NR0142	Adquisición de Juegos Infantiles	48%	2,000,000.00	2,000,000.00	999,996.00	959,436.14	0.00	959,436.14	959,436.14	959,436.14	959,436.14	Se realizó la adquisición de Instrumentos Musicales
A22NR0320	Adquisición de Scanner	16%	0.00	4,136,755.46	689,525.46	689,525.46	0.00	689,525.46	689,525.46	689,525.46	689,525.46	Se realizó la Adquisición de 15 Escáner



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 08 IZTACALCO										
Período:		Enero - Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0333	Adquisición de bases para micrófono y engrapadoras de presión	0%	0.00	5,307.00	5,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adquisición
A22NR0355	Adquisición de Bungee	0%	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adquisición
A22NR0462	Adquisición de 5 Calderas	0%	0.00	1,706,940.00	853,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adquisición
O22NR0008	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Edificios Públicos, Incluye Supervisión	0%	25,000,000.00	25,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
O22NR0023	Trabajos de Mantenimiento de Infraestructura Educativa en la Alcaldía Iztacalco, Incluye Supervisión	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
O22NR0039	Recuperación de Espacios Públicos (Parques, Jardines, Espacios Deportivos y Camellones), Incluye Supervisión	0%	15,000,000.00	15,000,000.00	9,000,000.00	0.00	8,603,810.45	0.00	0.00	8,603,810.45	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
O22NR0054	Trabajos de Mantenimiento a Mercados Públicos en la Alcaldía Iztacalco, Incluye Supervisión	0%	19,800,000.00	7,266,274.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
O22NR0069	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas, Incluye Supervisión	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
O22NR0084	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias, Incluye Supervisión	0%	35,000,000.00	35,000,000.00	21,000,000.00	0.00	34,793,692.00	0.00	0.00	34,793,692.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
O22NR0099	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en la Alcaldía Iztacalco (FAIS)	0%	33,480,325.00	39,871,089.67	23,130,926.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
O22NR0111	Trabajos de Rehabilitación en la Red Secundaria de Agua Potable en la Alcaldía Iztacalco, Incluye Supervisión	0%	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 08 IZTACALCO									
Período:		Enero - Junio 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0120	Trabajos de Rehabilitación en la Red Secundaria de Drenaje en la Alcaldía Iztacalco, Incluye Supervisión	0%	10,000,000.00	20,000,000.00	15,000,000.00	0.00	6,356,509.30	0.00	0.00	6,356,509.30	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
O22NR0128	Trabajo Ejecutivo de la Construcción de un Mercado	0%	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
O22NR0135	Presupuesto Participativo 2022	0%	76,504,737.00	76,504,737.00	25,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
O22NR0270	Trabajos de rehabilitación a dos espacios públicos en la Alcaldía Iztacalco, Incluye Supervisión.	0%	0.00	7,670,454.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
O22NR0299	Trabajos de Rehabilitación del Mercado 118 Pantitlán	0%	0.00	4,416,123.72	883,224.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
O22NR0300	Trabajos de Rehabilitación del Mercado 202 Santa Anita	0%	0.00	835,742.31	167,148.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
O22NR0301	Trabajos de Rehabilitación del Mercado 212 Leandro Valle	0%	0.00	922,513.29	184,502.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
O22NR0302	Trabajos de Rehabilitación del Mercado 206 Apatlaco	0%	0.00	3,855,489.74	771,097.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
O22NR0303	Trabajos de Rehabilitación del Mercado 139 Tlacotal	0%	0.00	1,623,256.59	324,651.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
O22NR0304	Rehabilitación Mayor del Mercado 198 24 de Diciembre	0%	0.00	20,202,020.20	6,666,666.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
<b>TOTAL</b>			<b>269,453,456.00</b>	<b>305,048,343.05</b>	<b>137,476,506.91</b>	<b>1,648,961.60</b>	<b>49,754,011.75</b>	<b>1,648,961.60</b>	<b>1,648,961.60</b>	<b>51,402,973.35</b>	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA									
Período:		ENERO - JUNIO 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0010	Adquisición de muebles de oficina	3%	5,805,000.00	6,049,620.36	2,199,620.36	167,725.56	-	167,725.56	167,725.56	167,725.56	Se llevó a cabo la adquisición de (80) Módulos desarmable (área de trabajo) Estación de trabajo Bench Alpha para seis personas necesarios para la operación de diversas áreas administrativas de la alcaldía Iztapalapa
A22NR0034	Adquisición de muebles para el equipamiento de las Utopías en la Alcaldía Iztapalapa.	0%	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0052	Adquisición de equipo informático	0%	4,978,286.00	5,146,198.18	900,795.18	-	558,847.88	-	-	558,847.88	Sin acciones al periodo
A22NR0068	Adquisición de equipo audiovisual y mobiliario para Utopías de la Alcaldía Iztapalapa	0%	2,200,000.00	2,200,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0084	Adquisición de equipo de comunicación para modelo de atención	0%	1,900,000.00	1,900,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA										
Período:		ENERO - JUNIO 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0096	Adquisición de aparatos deportivos para equipamiento de las utopías de la Alcaldía Iztapalapa	0%	2,200,000.00	2,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0107	Adquisición de equipo fotográfico para las utopías de la Alcaldía Iztapalapa	0%	200,000.00	200,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0117	Adquisición de Instrumentos Musicales para Orquestas de la Alcaldía Iztapalapa.	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	3,150,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0126	Adquisición de Equipo Médico para equipamiento de Utopías de la Alcaldía Iztapalapa	0%	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0134	Adquisición de Instrumental médico para el equipamiento de las utopías.	0%	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA										
Período:		ENERO - JUNIO 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0143	Adquisición de vehículos para desempeño de programas públicos.	0%	23,800,000.00	23,800,000.00	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0151	Adquisición de tanque tipo pipa.	0%	1,320,660.00	1,320,660.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0159	Adquisición de bicicletas para el equipamiento de las utopías.	0%	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0167	Adquisición de desmalezadoras para prevención de incendios	19%	190,000.00	190,000.00	190,000.00	36,587.28	-	36,587.28	36,587.28	36,587.28	36,587.28	Se llevó a cabo la adquisición de (187) herramientas de trabajo, 185 desbrozadoras y 2 desmalezadoras, indispensables para la operación de los diversos programas operativos de la alcaldía Iztapalapa.
A22NR0175	Adquisición de maquinaria industrial para el equipamiento de las utopías.	0%	800,000.00	800,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA									
Período:		ENERO - JUNIO 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0183	Adquisición de equipo industrial para el mantenimiento de vías principales de la Alcaldía.	16%	5,000,000.00	5,000,000.00	1,000,000.00	788,234.76	1,086,822.85	788,234.76	788,234.76	1,875,057.61	Se llevó a cabo la adquisición de (230) herramientas de trabajo: (80) motosierras telescópicas; (80) motosierras de 2 tiempos; (5) pinta rayas, (2) rodillo vibratorio sencillo, (7) apisonador manual (11) cortadoras de concreto, (5) revolventoras para mezcla de concreto, (25) martillo rompedor para construcción, (2) compactador placa vibratoria (13) soldador inversor
A22NR0191	Adquisición de Congelador Industrial para la Operación de Campo Ciudad	0%	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0198	Adquisición de arcos detectores de vehículos robados	0%	1,900,000.00	1,900,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0204	Adquisición de generadores de luz y equipo eléctrico	26%	929,376.00	929,376.00	929,376.00	242,324.00	-	242,324.00	242,324.00	242,324.00	Se llevó a cabo la adquisición de (8) Plantas (7) Generadores de 7500/9375 Watts, (1) planta de luz 3500 watts, (7) Pinza amperimétrica. Para proporcionar servicio de abastecimiento de energía eléctrica para los diversos programas que la alcaldía iztapatlapa ha implementado.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA									
Período:		ENERO - JUNIO 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0209	Adquisición de Equipo Industrial y Herramienta	3%	13,090,000.00	13,390,000.00	9,490,000.00	446,265.69	644,547.75	446,265.69	446,265.69	1,090,813.44	Se llevó a cabo la adquisición de (169) Equipo Industrial: (40) carro alineador metálico con escuadrador para tubo de polietileno de 6"; (40) cortadora de piso para concreto de 9 hp; (40) compactador de suelos manual; (40) martillo demolidor rompedor de pavimento de 30 kgs; (1) Soldadora de arco eléctrico;(6) sierra eléctrica; (1) Balizadora a gasolina; (1) Motosierra 210
A22NR0213	Adquisición de equipo recreativo y administrativo para equipamiento de utopías.	15%	250,000.00	628,276.42	250,000.00	96,048.00	-	96,048.00	96,048.00	96,048.00	Se llevó a cabo la adquisición de (16) Equipos: (2) pulpos xerográficos; (5) Bascula Digital ; (5) plancha de sublimación plana; (4) kit de iluminación (16) Equipo de seguridad: (4) extintores clase abc 5 lb, (12) Mochilas colapsables para el combate de incendios forestales de 5 galones.
A22NR0217	Adquisición de Software	0%	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0291	Adquisición de equipo de comunicación para revisión de predios.	0%	-	445,943.10	445,943.10	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0403	Adquisición de Mobiliario para el personal de Drenaje	50%	-	32,526.40	32,526.40	16,263.20	-	16,263.20	16,263.20	16,263.20	Se llevó a cabo la adquisición de (4) calentador de agua eléctrico de depósito de 38 litros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA										
Período:		ENERO - JUNIO 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0424	Adquisición de Equipo Audiovisual, Equipo de Informática, Equipo Eléctrico y Mobiliario.	0%	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
O22NR0009	Iluminación en todas la Calles de la Alcaldía Iztapalapa	0%	60,000,000.00	62,355,033.54	2,355,033.54	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
O22NR0024	Rehabilitación y Mantenimiento Inmuebles de la Alcaldía	0%	70,000,000.00	68,557,752.41	36,057,752.41	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
O22NR0040	Construcción y conclusión de inmuebles con equipamiento sociocultural y deportivo Utopías en los 8 barrios de la alcaldía Iztapalapa	12%	130,000,000.00	130,000,000.00	35,000,000.00	15,540,334.42	7,861,103.82	15,540,334.42	15,540,334.42	23,401,438.24	Construcción integral de inmuebles con equipamiento social y deportivo Utopía (Unidades de Transformación y Organización para la inclusión y la Armonía Social) en Atlatilco Axocomulco, cuyos trabajos de ejecutarse, preliminares, despalle, excavaciones, cimentación, estructura, albañilerías, andadores, pisos, banquetas, guarcimientos, instalaciones, hidrosanitarias, eléctrica, equipamiento fijo, cancelería, pintura, malla ciclónica, jardinería, acabados, toma controlada, canal desarenador y tratamientos de taludes, cambio de vegetación, supervisión y construcción de albercas y servicios, baños, regaderas y vestidores, recepción, gimnasio, y escuela de box, casa de rehabilitación física, terapia de lenguaje, casa de la mujer, asesoría jurídica, terapia grupal, terapia individual, casa de día, medicina general, administración, salón de usos múltiples, multicanchas, trote pista, núcleo de circulaciones verticales y horizontales.	
O22NR0055	Construcción y conclusión de inmuebles con equipamiento sociocultural y deportivo Utopías de la Alcaldía Iztapalapa en la Territorial San Lorenzo	0%	120,000,000.00	120,000,000.00	33,530,653.19	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - JUNIO 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0070	Construcción, rehabilitación y mantenimiento del espacio público para una mejor imagen urbana a la Alcaldía Iztapalapa	0%	159,000,000.00	159,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
O22NR0085	Estudio, Proyectos y Servicios para las Obras de la Alcaldía Iztapalapa	14%	15,000,000.00	12,244,966.46	4,744,966.46	1,698,401.26	9,396,384.68	1,698,401.26	1,698,401.26	11,094,785.94	Estudio, Proyectos y Servicios para las Obras de la Alcaldía Iztapalapa Los trabajos a realizar en la elaboración de análisis, revisión, diagnóstico, presupuestos, proyecto, los trabajos a realizar en la elaboración de análisis, revisión, diagnóstico, presupuestos, proyecto, servicio de revisión, elaboración de dictámenes, revisión, análisis y calificación de precios de catálogos de conceptos, elaboración de estudios de mecánica de suelo, geotécnicos, geológicos, hidrologicos y proyectos ejecutivos.	
O22NR0100	Desazolve de pozos de absorción en zonas críticas de inundación en las 13 Direcciones Territoriales de la Alcaldía Iztapalapa.	0%	7,000,000.00	7,000,000.00	3,400,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
O22NR0112	Sustitución de la red de drenaje, zonas con mayor número de reportes en socavones en las 13 Direcciones Territoriales de la Alcaldía Iztapalapa.	0%	31,000,000.00	31,000,000.00	13,514,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
O22NR0329	Proyecto de Estabilización y Construcción de Muros de Contención (Talud) en la Alcaldía Iztapalapa.	0%	-	400,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA										
Período:		ENERO - JUNIO 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
022NR0331	Construcción de módulos dentro de los inmuebles en la Alcaldía Iztapalapa.	0%	-	1,442,247.59	1,442,247.59	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS										
Período:		ENERO - JUNIO										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0351	ADQUISICIÓN DE DOS CAJAS FUERTES PARA EL RESGUARDO DE EFECTIVO PARA LOS RESPECTIVOS PAGOS DE PROGRAMAS SOCIALES Y LÍNEAS DE ACCIÓN	0%	0.00	406,000.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en proceso de validación
O22NR0010	EJECUCIÓN DE PROYECTOS GANADORES DE OBRA CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022	0%	64,012,271.00	64,012,271.00	23,224,918.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en proceso de validación
O22NR0025	APOYO LOGÍSTICO PARA LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO.	20%	7,500,000.00	7,500,000.00	2,258,523.75	1,510,780.09	5,976,128.25	1,510,780.09	1,510,780.09	7,486,908.34	7,486,908.34	De realizó mantenimiento en el Sistema de drenaje
O22NR0041	CONSTRUCCIÓN DE TALLER MECÁNICO AUTOMOTRIZ	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	3,333,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en proceso de validación
O22NR0056	CONSTRUCCIÓN DE DOS EDIFICIOS PÚBLICOS	0%	40,000,000.00	40,000,000.00	8,888,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en proceso de validación
O22NR0071	ELABORACIÓN DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA PÚBLICA DE ACARREO POR DEMOLICIONES DE CONCRETO, CARPETA ASFÁLTICA Y EXCAVACIONES.	13%	6,000,000.00	6,000,000.00	1,741,882.84	781,983.84	5,211,936.38	781,983.84	781,983.84	5,993,920.22	5,993,920.22	Se repararon fugas de agua potable, cambiando tramos de tubos
O22NR0086	COLOCACIÓN, SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS. FAIS	0%	18,807,672.00	18,807,672.00	6,896,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en proceso de validación
O22NR0101	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS	0%	42,000,000.00	17,841,861.89	5,947,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en proceso de validación
O22NR0113	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA	0%	37,000,000.00	37,000,000.00	12,333,333.00	0.00	7,076,654.45	0.00	0.00	7,076,654.45	7,076,654.45	no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en proceso de validación
O22NR0121	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	0%	15,000,000.00	25,000,000.00	8,333,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en proceso de validación
O22NR0129	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS	0%	20,000,000.00	24,500,000.00	7,666,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en proceso de validación
O22NR0136	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0%	17,000,000.00	21,658,138.11	6,813,377.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en proceso de validación
O22NR0141	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE	0%	15,000,000.00	15,000,000.00	5,000,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en proceso de validación
O22NR0143	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS	0%	4,000,000.00	4,000,000.00	1,333,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en proceso de validación
O22NR0145	REHABILITACIÓN DE ANDADORES	0%	4,000,000.00	4,000,000.00	1,333,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en proceso de validación



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS
Período:	ENERO - JUNIO

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0147	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE BANQUETAS	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	366,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en proceso de validación
O22NR0149	AMPLIACIÓN DE EDIFICIO PÚBLICO ESTACIONAMIENTO GENERAL	0%	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en proceso de validación
O22NR0150	AMPLIACIÓN DE EDIFICIO DE OBRAS	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	3,333,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en proceso de validación
O22NR0151	REHABILITACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	1,666,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en proceso de validación
O22NR0152	REHABILITACIÓN DE CICLOPISTA	0%	8,282,108.00	8,282,108.00	2,760,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en proceso de validación
O22NR0153	MEJORAMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DESAGÜE SANITARIO EN LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS	0%	7,000,000.00	7,000,000.00	2,333,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en proceso de validación
O22NR0154	MEJORAMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA Y VÁLVULAS EN LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS.	0%	7,000,000.00	7,000,000.00	2,092,710.73	0.00	1,993,833.10	0.00	0.00	1,993,833.10	no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en proceso de validación
O22NR0155	MEJORAMIENTO DE VIALES SECUNDARIAS EN LAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS FAIS	0%	18,744,280.00	42,902,418.36	12,872,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en proceso de validación
O22NR0156	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL (ANDADORES) EN COLONIAS DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS	0%	7,000,000.00	7,000,000.00	2,333,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en proceso de validación
O22NR0293	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA (CRUCEROS)	# DIV/0	0.00	15,000,000.00	5,000,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en proceso de validación
			374,346,331.00	398,910,469.36	128,270,006.78	2,292,763.93	20,258,552.18	2,292,763.93	2,292,763.93		

O M P E C



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO										
Período:		ENERO - JUNIO 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0011	Adquisición de mobiliario para el Equipamiento del Nuevo Edificio de la Sede de la Alcaldía y diversas áreas de la misma.	0.0	12,528,500.00	12,528,500.00	4,528,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan avances al periodo, sólo se identifican trámites administrativos internos, relacionados con la adquisición y adjudicación del proveedor Grupo Traver Insumos, S.A. de C.V. para el área del Comisionado de Seguridad Ciudadana.
A22NR0035	Adquisición de equipo de cómputo y equipo audiovisual para diversas áreas de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0.0	4,415,835.00	4,415,835.00	4,348,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan avances al periodo, sólo se identifican trámites administrativos internos, relacionado con la consolidación de información en una sola área para la adquisición respectiva.
A22NR0053	Adquisición de equipo educacional y recreativo	0.0	22,384.00	26,884.00	22,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan avances al periodo.
A22NR0069	Adquisición de equipo audiovisual.	0.0	933,454.00	933,454.00	933,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan avances al periodo.
A22NR0085	Adquisición de equipo deportivo para una mejora en la calidad de los servicios deportivos	0.0	2,214,544.00	2,214,544.00	2,214,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se envió al área de Recursos Materiales la requisición correspondiente para dar inicio al procedimiento de compra.
A22NR0097	Adquisición de equipo audiovisual y otros equipos.	98.0	255,800.00	255,800.00	255,800.00	0.00	249,198.16	249,198.16	0.00	0.00	249,198.16	Queda pendiente el trámite administrativo para relizar el pago por la adquisición de un equipo de video y un equipo de fotografía, ambos con accesorios.
A22NR0108	Adquisición de carpas, equipo educacional y recreativo	0.0	102,234.00	102,234.00	102,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan avances al periodo.
A22NR0118	Adquisición de equipo médico y de laboratorio.	0.0	1,000,755.00	1,000,755.00	1,000,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan avances al periodo.
A22NR0127	Adquisición de instrumental médico y de laboratorio.	0.0	69,462.00	69,462.00	69,462.00	0.00	49,402.08	0.00	0.00	0.00	49,402.08	Se llevó a cabo la compra de despachadores de toalla para los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI's).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - JUNIO 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0135	Adquisición de Vehículos para el cumplimiento de programas públicos y Administrativos para diversas áreas de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0.0	5,350,000.00	5,350,000.00	5,350,000.00	0.00	4,750,000.00	0.00	0.00	4,750,000.00	No se reportan avances al periodo, sin embargo Participación Ciudadana realizó trámites administrativos para llevar a cabo la adhesión de compra consolidada de vehículos, ante el área central de la CDMX. Quedando pendiente la remisión de la documentación para dicho proceso.
A22NR0144	Adquisición de Contenedores para residuos sólidos de los mercados de la Alcaldía.	0.0	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan avances al periodo.
A22NR0152	Adquisición de drones para filmación aérea y fotografía.	0.0	50,000.00	110,968.00	110,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan avances al periodo.
A22NR0160	Adquisición de Unidades portátiles de espuma para incendios.	0.0	305,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan avances al periodo.
A22NR0168	Adquisición de maquinaria y equipo agropecuario para la atención de programas públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0.0	1,755,177.00	1,755,177.00	23,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan avances al periodo.
A22NR0176	Adquisición de Maquinaria y equipo industrial para la atención de programas públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0.0	262,555.00	262,555.00	262,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan avances al periodo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - JUNIO 2022

CLAVE PROYECTODE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0184	Adquisición de Maquinaria y equipo de construcción para la atención de programas públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0.0	151,000.00	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan avances al periodo.
A22NR0192	Adquisición de equipo de oficina.	0.0	1,010,500.00	1,010,500.00	1,010,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se llevó a cabo el proceso de adquisición y se adjudicó el proveedor Jomtel Telecomunicaciones, S.A. DE C.V.
A22NR0199	Adquisición de equipos de generación de energía para la atención de programas públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0.0	122,176.00	254,028.32	254,028.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan avances al periodo.
A22NR0205	Adquisición de equipo industrial y herramientas para la atención de programas públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0.0	987,909.00	987,909.00	987,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan avances al periodo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Periodo:	ENERO - JUNIO 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0210	Adquisición de equipo médico, de rescate y contra incendios.	0.0	128,572.00	128,572.00	128,572.00	0.00	13,270.40	0.00	0.00	13,270.40	Se realizó el procedimiento para la adquisición de Termómetros Digitales para los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI's).
A22NR0214	Adquisición de software y licencias para la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0.0	2,391,317.00	2,383,349.00	1,083,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan avances al periodo.
A22NR0453	Adquisición de equipos de transporte.	0.0	0.00	163,030.00	163,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan avances al periodo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - JUNIO 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0011	Continuación de la construcción del nuevo edificio de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0.0	12,000,000.00	12,000,000.00	6,000,000.00	0.00	11,987,170.22	0.00	0.00	11,987,170.22	No se presentan acciones periodo, debido a que la Alcaldía Miguel Hidalgo internamente se encuentra en la presentación del proyecto de continuación de la construcción del nuevo edificio en el programa infraestructura abierta, que presenta e impulsa el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) cuyo objetivo es transparentar y difundir la información en materia de obra pública, de aquellos proyectos que se consideren relevantes para que con estos mismos elementos se busque la participación ciudadana y la rendición de cuentas.
O22NR0026	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias en la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0.0	105,075,649.00	105,075,649.00	44,230,256.00	0.00	27,156,353.62	0.00	0.00	27,156,353.62	Se realizaron levantamientos topográficos de las vialidades en Bosque de Duraznos, Bosque de Sándalo, Bosque de Ciruelos y Bosque de Castaños, así como en la calle Darwin, para garantizar que las necesidades de la población sean satisfechas, para realizar trabajos de construcción de carpeta asfáltica, tendido y compactación al 95% de su densidad teórica máxima por medios mecánicos, aplicación de concreto asfáltico elaborado en planta, desperdicios, señalamientos y protecciones; fresado, acarreo, barrido, riego de impregnación, riego de liga, renivelación de brocales, renivelación de coladera de banqueteta, beneficiando a las colonias Bosque de las Lomas y Anzures.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - JUNIO 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0042	Rehabilitación de Mercados Públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0.0	20,000,000.00	33,579,030.65	14,526,343.54	0.00	7,131,607.24	0.00	0.00	7,131,607.24	<p>Reportan trabajos de pintura en fachadas, pintura intumescente en estructura, limpieza e impermeabilización de canalones, colocación, balanceo y peinado de tableros, desmantelamiento de dos portones principales para sustituir mecanismos dañados y engrasarlos, en el Mercado Plutarco Elías Calles (Chorrito).</p> <p>Impermeabilización en marquesinas y balanceo y peinado de tableros del Mercado Anáhuac.</p> <p>Limpieza de estructura de tanque estacionario para recibir pintura intumescente y la colocación de instalaciones hidráulicas visibles para tarjas comunitarias y locatarios de nave mayor en el Mercado América y</p>
											<p>Se realizaron trabajos de demolición y excavación de pisos al interior del Mercado 18 de Marzo para sustituir, tubo de albañal por tubo de polietileno y colocación de tubería de polietileno de alta densidad de 8" de diámetro corrugado en pasillo a cocinas, garantizando que las necesidades de la población sean satisfechas, así como de los comerciantes.</p> <p>Las colonias beneficiadas son San Miguel Chapultepec I Secc., Tlaxpana, América y Reforma Pensil.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO									
Período:		ENERO - JUNIO 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0057	Rehabilitación de Centros y Espacios Deportivos de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0.0	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	6,215,354.38	0.00	0.00	6,215,354.38	Se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación de bodega, desconexión y desmontaje de unidades de iluminación, desmontaje de tubos para bajadas de aguas negras, desmontaje de mueble sanitario, demolición por medios manuales de mampostería, elementos de concreto simple o reforzado, muros de tabique o de block, recubrimiento, aplanado de mezcla o yeso, falso plafón, piso de mosaico del Deportivo José María Morelos y Pavón.
O22NR0072	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de Desarrollo Social de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0.0	9,020,000.00	9,020,000.00	9,020,000.00	0.00	1,531,534.40	0.00	0.00	1,531,534.40	Se realizaron trabajos de desmontaje de muros hasta 3.00 m de altura con canaleta guía, desmantelamiento de poste de línea de 48 mm de diámetro en cerca de 2.00 m de altura, desmantelamiento de cercas de malla ciclónica, postes, retenidas, barras, puerta, alambre de púas, alambre galvanizado y accesorios en el Faro Argentina, las colonias beneficiadas fueron Pensil Norte, Granada, Tacubaya, San Diego Ocoyoacac y Argentina Antigua.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - JUNIO 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0087	Rehabilitación de escuelas de educación básica de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0.0	30,000,000.00	30,058,218.77	5,058,218.77	0.00	2,295,659.36	0.00	0.00	2,295,659.36	<p>Balanceo y peinado de tableros de distribución, por cambios y tomas provisionales de 24 circuitos, desconexión y desmontaje de unidades de iluminación, suministro y pruebas de luminario tipo LED panel de 30x122 cm. Registros eléctricos, suministro e instalación de cable de cobre tipo THW con aislamiento calibre 10 en el CENDI 18 de Marzo.</p> <p>Construcción de cimientos para postes de alumbrado, suministro y montaje de estructura metálica, formada por placas de acero, suministro y colocación de malla sombra 80/20 del CENDI Granada.</p> <p>Suministro y colocación de impermeabilización de azotea (sistema prefabricado) en el CENDI Margarita Maza De Juárez.</p> <p>Demolición por medios manuales de recubrimientos de mosaico, azulejo o cintilla, desmontaje de cancelería de aluminio desconexión y desmontaje de unidades de iluminación en el Deportivo 18 de Marzo.</p>
<b>TOTAL URG</b>			<b>223,152,823.00</b>	<b>237,127,454.74</b>	<b>115,125,874.63</b>	<b>0.00</b>	<b>61,379,549.86</b>	<b>249,198.16</b>	<b>0.00</b>	<b>61,379,549.86</b>	

223,152,823.00	237,127,454.74	115,125,874.63	0.00	61,379,549.86	249,198.16	0.00	
----------------	----------------	----------------	------	---------------	------------	------	--



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD12 Alcaldía Milpa Alta

Período:

Enero-Junio 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0012	Adquisición de Equipo para Clínica de recuperación Post-COVID.	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0036	Adquisición de equipo para Casas del Adulto Mayor.	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0054	Adquisición de camioneta de redilas 3.5 Toneladas.	0%	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0070	Adquisición de Pipas con bomba.	0%	6,700,000.00	6,700,000.00	6,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0086	Adquisición de Ambulancia.	0%	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0098	Adquisición de equipo fotográfico para cobertura.	0%	63,500.00	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0109	Adquisición de equipo para cobertura de video.	0%	366,000.00	366,000.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0119	Adquisición de equipo informático para cobertura fotográfica y de video.	0%	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0128	Adquisición de Equipo Informático para las distintas áreas de la Alcaldía.	0%	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0136	Adquisición de Autobús Turístico.	0%	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0145	Adquisición de Impresoras y Computadoras.	0%	440,000.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0153	Adquisición de Instrumentos Musicales.	0%	856,000.00	856,000.00	856,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0161	Adquisición de Equipo de Audio.	0%	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0169	Adquisición de camioneta para la Coordinación de Seguridad Ciudadana.	0%	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0177	Adquisición de Planta de Luz para emergencias.	0%	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0185	Adquisición de camión con brazo hidráulico.	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0300	Adquisición de Kit de radiocomunicadores portátiles	0%	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0391	Adquisición de Camión Cisterna	0%	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0392	Adquisición de equipo para rescate vertical	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0393	Adquisición de Equipo médico y de laboratorio	0%	0.00	500,000.00	206,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0394	Adquisición de Instrumental médico y de laboratorio	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta										
Período:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0395	Adquisición de Motosierra e Hidrolavadora	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0396	Adquisición de Equipo de comunicación y telecomunicación	0%	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0397	Adquisición de mochilas aspersoras	0%	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0410	Adquisición de Equipo odontológico para Clínica de Salud "Zihualtequite"	0%	0.00	120,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0415	Adquisición de relojes registradores de asistencia	0%	0.00	172,608.00	172,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0454	Adquisición de Licencias de Antivirus	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
O22NR0012	Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2022.	0%	54,687,682.00	54,687,682.00	32,812,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR0027	Rehabilitación del CECOCAN.	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR0043	Adecuación para Clínica de emisiones y refugio temporal para mujeres.	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR0058	Adecuación para Clínica de recuperación Post-COVID.	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR0073	Rehabilitación de Infraestructura Pública.	0%	30,000,000.00	24,900,000.00	8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR0088	Rehabilitación de Alberca en Villa Milpa Alta.	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR0102	Proyecto Ejecutivo para Alberca en San Salvador Cuauhtenco.	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR0276	Adecuación de Espacios para Oficinas Administrativas	0%	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR0277	Construcción de Barda Perimetral en el Panteón de San Antonio Tecomitl	0%	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR0472	Construcción del Mercado Público No. 342, denominado "Juárez Tecómitl"	0%	0.00	15,000,000.00	5,000,000.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la obra para este trimestre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD13 Alcaldía Tláhuac

Período:

Enero-Junio

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0013	Adquisición de Licencias y Antivirus	0.0%	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se llevara a cabo la Adquisición de Licencias y Antivirus: Meta1 (700 EIN) Licencia de antivirus versión para: Particulares (Oficina), Empresarial y Corporativo.con características de seguridad para la Nube, Nube híbrida, Redes e internet, protección de usuarios, Software, protección de endpoints, hosting, housin y otros, detección, respuesta, prevención y protección de amenazas comunes y avanzadas, gestión de vulnerabilidades, sistemas operativos comparables con GNU/Linux, Windows, Mac, OS, X, Android o IOS, soporte de asesoramiento , servicio de asistencia 24/7.
A22NR0037	Adquisición de switch, material para redes y equipos de cómputo	0.0%	3,000,000.00	3,000,000.00	1,250,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se llevara a cabo la Adquisición de switch, material para redes y equipos de cómputo, Meta 1: (136 EIN) 40 Equipos de cómputo administrativos, procesador de tecnología de 64bits(x64), Memoria RAM de 8 GB , Disco duro 1 TB Máximo interfaz SATA III, HDD, Tarjeta gráfica integrada de frecuencia base de 200 Mhz o más, Monitor pantalla ancha de 18 a 24 pulgadas; 20 equipos de alto rendimiento, procesador de 64 bits (x64), Memoria RAM 16 GB a 64 GB máximo, Disco duro a elegir varias opciones; 5 Laptop c/ procesador tecnología de 64 bits, 700 Mhz o más frecuencia, Memoria RAM de 16GB a 64 GB, Disco duro varias opciones a elegir; 40 Impresoras con tecnología Láser o Led, Monocromática Resolución dpi 600x600, 3 Impresoras de Inyección de Tinta, de color con cartuchos o botes de tinta separados, tecnología de inyección de tinta 4 colores, Escáner Resolución 1200 dpi,Copiadora Calidad Blanco y negro; 20 Escáner, Tamaño de digitalización 29.7 cm x 609.5cm, tipo de digitalización superficie plana, alimentador automático ADF, Resolución de escaneo máximo 1200 dpi, 256 tonalidades de gris, Capacidad de alimentador automático máximo 200 hojas, Velocidad de Escaneo 70 ppm; 2 Switch, con 24 puertos con detección automática SFP de 1000 Mb, 2 puertos SFP+ de 10 GBE integrados, 2 puertos de medios combinados de GBE de cobre o fibra incluye adaptadores; 2 switch con 24 puertos RJ45 PoE+ con detección automática de 10/100/1000, 4 puertos SFP+ de 10 GBE integrados, fuente de alimentación integrada (600 VCA).
A22NR0055	Adquisición de diversos instrumentos musicales para el área de la Dirección de Seguridad Ciudadana de esta Alcaldía.	0.0%	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se llevara a cabo la Adquisición de diversos instrumentos musicales para el área de la Dirección de Seguridad Ciudadana de esta Alcaldía - META 1 (221 EQU) 3 Guitarrones,14 trompetas,12 guitarras, 7 vihuelas, 22 violines, 13 arpas (diferentes tipos), 14 saxofones (diferentes tipos), 9 trombones (diferentes tipos), 3 tubas, 1 keytar, 1 vibráfono, 1 batería, 6 gaitas,1 set tambores gaiteros, 14 sordos, 12 tarolas, 6 repiniques, 1 chochalho (como sonaja), 1 agogo (campana), 5 clarinetes, 2 platillos,1 bombo, 10 violas, 10 cellos, 11 contrabajo, 10 piano, 1 flautín, 2 flautas, 2 oboes,1 como inglés, 2 fagots, 6 trompas, 1 timbales, 1 caja, 2 marimbas, 1 gong, 1 triángulo, 2 jaranas, 2 requinto jarocho, 2 acordeón, 5 mandolinas.
A22NR0071	Adquisición de tableros y porterías de fútbol.	0.0%	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se llevara a cabo la Adquisición de tableros y porterías de fútbol, Meta 1 (15 EQU) Adquisición de 15 tableros integradas con 15 porterías de fútbol en metal tubular, panel de acrílico de 12mm o lámina, Tablero de baloncesto (180cm X 105 cm), fabricado de acero al carbón 2"x1", panel de lamina calibre 18" , Aro Abatible (incluye tornillería de sujeción y red profesional), Brazo extensor estructurado (Proyección 220 cm), Portería fija al suelo, Estructura base de portería Pólisport 300cm X 200 cm, dimensiones internas).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD13 Alcaldía Tláhuac

Período:

Enero-Junio

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0282	Adquisición de apisonadores.	91.2%	0.00	500,000.00	500,000.00	455,998.32	0.00	455,998.32	455,998.32	455,998.32	Se llevara a cabo la Adquisición de 5 Apisonadores, Meta 1, 5 (MAQ). Adquisición de 5 apisonadores con las siguientes especificaciones: Carburador de tipo flotador con manguera para drenado, Guara de protección superior de fácil acceso, Filtro de aire de tipo ciclónico que reduce la contaminación del motor, Zanca de madera laminada cubierta con placa de acero, modelo MT77HFR, motor a gasolina 4 tiempos Honda GX120QT-VR66, Sistema de enfriamiento de aire, Fuerza de Impacto (kn) 11.8-13.7, Impactos por minuto 644-695, RPM Motor 3800-4100, Capacidad de tanque de combustible 2.0 lt, Potencia de motor 3.6 HP, Largo x Ancho x Alto (mm) 740x375x1070, Golpes por minuto 644-695, peso en operación 77kg.
A22NR0283	Adquisición de rodillos vibratorios.	100.0%	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	999,999.99	0.00	999,999.99	999,999.99	999,999.99	Se llevara a cabo la Adquisición de rodillos vibratorios, Meta 1, 6 (MAQ) Adquisición de 6 Rodillos vibratorios con las siguientes especificaciones, PR8 Rodillo vibratorio sencillo CIPSA, motor MPower 9 hp a gasolina 4T, Peso 524 kg, Fuerza centrífuga 1730 KN, Ancho de rodillo 140 mm, Diámetro de rodillo 500 mm, Fuerza lineal dinámica 21.0 kg/cm, Frecuencia 4400, YPM Velocidad de avance 0-67m/min, Tanque de agua 26 lts, Pendiente 25 °.
A22NR0470	Adquisición de sillas y carpas	0.0%	0.00	268,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Adquisición de sillas y carpas, Meta 1: 302 (EAD) (300) Sillas de plástico plegables, (2) Carpa estructural de uso rudo de 5.00 x 5.00 mts a 3.00 mts de altura incluye: estructura metálica, lona en techo y cortinas laterales con ventanas lisas. Altamente Reforzada.
A22NR0472	Adquisición de bafles, mezcladoras de sonido, micrófonos inalámbricos, tripiés para bafles, bocina inalámbrica.	0.0%	0.00	351,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Adquisición de bafles, mezcladoras de sonido, micrófonos inalámbricos, tripiés para bafles, bocina inalámbrica: Meta 1: 25 (ECO), (8) Bafles (bocina activo) (sistema de altavoces activos optimizador y biamplificados de 15" y 2 vías ultraligero potencia del sistema de 400 vatios electrónica digital de precisión (cruce, alineación de tiempo y corrección de fase) , (4) Mezcladoras de sonido, mezclador de efectos compacto de 12 canales con rendimiento comprobado de alto headroom y bajo nivel de ruido, 4 entradas de micrófono/linea con calidad de audio de nivel de estudio, Ecualizador de 3, (4) Paquetes micrófono inalámbrico de diadema, (Sistema de micrófono inalámbrico UHF, frecuencias fijas, receptor de 2 canales, 2 transmisores body pack, 2 mics de solapa y 2 mics de diadema, montable en rack, pantalla iluminada, (8) Tripiés para bafles de metal de 15" (1) Bocina inalámbrica, Sistema PA alimentado, controladores de altavoces, wofler de alta excursión LF de 6" y 3 controladores HF de 2.25", número de canales del mezclador 3, número de preamplificadores de micrófono 2, ecualizador de canal de 2 bandas, bluetooth, poder total 150W.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 Alcaldía Tlalpan										
Período:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0014	Adquisición de Maquinaria de Construcción y Herramienta Máquinas Herramienta	0%	3,050,000.00	3,687,000.00	3,687,000.00	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo abril-junio
A22NR0038	Adquisición de motosierras para emergencias	0%	333,333.00	333,333.00	333,333.00	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo abril-junio
A22NR0056	Adquisición de vehículos para dar atención a las emergencias, denuncias y demandas ciudadanas, así como realizar acciones en materia de seguridad y protección civil.	0%	11,163,015.00	11,163,015.00	11,163,015.00	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo abril-junio
A22NR0278	Adquisición de mobiliario	100%	-	300,000.00	300,000.00	245,328.40	-	245,328.40	245,328.40	245,328.40	245,328.40	75 mobiliarios de oficina (54) sillas de oficina tipo cliff . (11) Escritorios con cajonera,pedestal,canaleta reforzada,niveladores de piso fabricado.(10) Sillas de oficina tipo jeff.
A22NR0292	Adquisición de Equipo Fotográfico, Grabación, Video, Accesorios para la Transmisión en Vivo y Equipo de Administración, Almacenamiento y Desarrollo de la Página Web institucional	0%	-	65,000.00	65,000.00	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo abril-junio
A22NR0406	Adquisición de vehículos y equipo terrestre destinados a servicios públicos (Grúa Articulada)	0%	-	13,069,140.00	13,069,140.00	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo abril-junio
A22NR0422	Adquisición de aparatos y accesorios electrónicos (Voltiampermetro)	0%	-	21,761.00	21,761.00	-	21,760.96	-	-	-	21,760.96	No se realizaron acciones en el periodo abril-junio
A22NR0423	Adquisición de otros equipos (Distanciómetro y Micrómetro de luz)	0%	-	79,280.00	79,280.00	-	79,279.33	-	-	-	79,279.33	No se realizaron acciones en el periodo abril-junio
A22NR0427	Adquisición de Muebles de oficina y estantería (Carpas plegadizas y Carpas tubulares)	0%	-	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo abril-junio
A22NR0428	Adquisición de Muebles de oficina y estantería (Librero de metal y Archiveros)	0%	-	42,000.00	42,000.00	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo abril-junio
A22NR0429	Adquisición de Muebles de oficina y estantería (Silla ejecutiva, escritorio, silla plegable, ventilador)	0%	-	42,700.00	42,700.00	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo abril-junio
A22NR0430	Adquisición de Muebles de oficina y estantería (Carpas)	0%	-	27,900.00	27,900.00	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo abril-junio
A22NR0460	Adquisición de equipo médico y de laboratorio (Atención médica prehospitalaria)	0%	-	207,408.00	207,408.00	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo abril-junio
A22NR0461	#N/D	0%	-	20,600.00	20,600.00	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo abril-junio
A22NR0467	Adquisición de Instrumental médico y de laboratorio.(Atención a lectura de la presión del agua)	0%	-	41,000.00	41,000.00	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo abril-junio



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 Alcaldía Tlalpan										
Período:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0473	Adquisición de Equipos y aparatos audiovisuales (Microfonos)	0%	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo abril-junio
A22NR0474	Adquisición de Cámaras fotográficas y de video.	0%	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo abril-junio
A22NR0475	Adquisición de Cámaras fotográficas y de video.	0%	-	7,000.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo abril-junio
O22NR0014	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2022	0%	54,787,617.00	54,787,617.00	27,558,788.00	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo abril-junio
O22NR0029	Obras en el Marco del Presupuesto Participativo	0%	36,525,078.00	36,525,078.00	10,752,283.00	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo abril-junio
O22NR0045	Mejorar la Infraestructura de Espacios Deportivos, Edificios Públicos, Cultural, Comercial, Educativa en diversas ubicaciones de la Alcaldía	0%	20,176,863.00	8,640,863.00	-	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo abril-junio
O22NR0060	Rehabilitación y mantenimiento de la Infraestructura Pública como: Banquetas, Vialidades Secundarias, balizamiento en diversas ubicaciones de la Alcaldía.	0%	20,176,862.00	10,964,662.00	-	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo abril-junio
O22NR0075	Mejorar la Infraestructura de Agua Potable, Drenaje, en diversas colonias de la Alcaldía.	0%	20,176,863.00	20,176,863.00	6,681,405.00	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo abril-junio
O22NR0090	Mejorar la Infraestructura Pública a través del Desazolve y ampliación de Resumideros, en diversas colonias de la Alcaldía.	0%	20,176,862.00	20,176,862.00	6,681,405.00	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo abril-junio
O22NR0103	Construir y ampliar la Infraestructura Pública en Espacios Públicos, Infraestructura Social, Edificios Públicos, en diversas colonias de la Alcaldía	0%	71,580,696.00	71,580,696.00	9,204,906.00	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo abril-junio
O22NR0114	Construir y ampliar la Infraestructura Pública en Espacios Culturales, Espacios Deportivos, y Vialidades Secundarias, en diversas colonias de la Alcaldía.	0%	71,580,695.00	71,580,695.00	14,140,728.00	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo abril-junio
O22NR0122	Obras y seguimiento en diversas ubicaciones de la Alcaldía con recursos FAIS	0%	109,925,872.00	60,663,539.73	31,722,783.81	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo abril-junio
O22NR0262	Mantenimiento a Centros de Desarrollo Social	0%	-	1,800,000.00	1,800,000.00	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo abril-junio
O22NR0308	Trabajos de rehabilitación en el Mercado Público Isidro Fabela	0%	-	9,840,000.00	5,730,810.00	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo abril-junio
O22NR0309	Trabajos de rehabilitación en el Mercado Público denominado San Nicolás Totoloapan	0%	-	7,000,000.00	4,200,000.01	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo abril-junio



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 Alcaldía Tlalpan										
Período:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0332	Rehabilitación del Sistema de Alumbrado Público en diversas ubicaciones, dentro del Perímetro de la Demarcación Territorial.	0%	-	58,999,943.08	32,977,760.00	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo abril-junio
O22NR0333	Rehabilitación de banquetas y andadores en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la demarcación territorial	0%	-	6,258,817.25	6,258,817.25	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo abril-junio
O22NR0352	Rehabilitación del deportivo Sánchez Taboada, dentro del perímetro de la demarcación territorial	0%	-	11,746,165.65	11,746,165.65	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo abril-junio
O22NR0353	Rehabilitación del Multiforo Tlalpan, dentro del perímetro de la demarcación territorial	0%	-	10,113,748.32	10,113,748.32	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo abril-junio
O22NR0354	Rehabilitación de la infraestructura del sistema de drenaje en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la demarcación territorial	0%	-	13,077,760.69	13,077,760.69	-	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones en el periodo abril-junio
			439,653,756.00	503,263,447.72	221,977,497.73	245,328.40	101,040.29	245,328.40	245,328.40	346,368.69		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA										
Período:		ENERO - JUNIO 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
											-	
A22NR0015	Adquisición de Equipo Informático.	0.00%	3,050,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin acciones realizadas al periodo
A22NR0039	Adquisición de Equipo Informático licencias de Software.	0.00%	1,000,000.00	1,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin acciones realizadas al periodo
A22NR0057	Adquisición de bombas, aspersoras, podadoras y motosierras.	0.00%	4,500,000.00	3,795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin acciones realizadas al periodo
A22NR0072	Adquisición de Equipo para Casa Hogar.	0.00%	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin acciones realizadas al periodo
A22NR0087	Adquisición de Equipo para Velatorio.	0.00%	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin acciones realizadas al periodo
A22NR0099	Adquisición de Equipo para Cendis	0.00%	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin acciones realizadas al periodo
A22NR0110	Adquisición de Equipo para Albergue.	0.00%	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin acciones realizadas al periodo
A22NR0120	Adquisición de carpas, sillas, tabloneros y micrófonos inalámbricos.	0.00%	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin acciones realizadas al periodo
A22NR0129	Adquisición de Equipo para Casa Violeta	0.00%	1,145,160.00	1,145,160.00	66,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin acciones realizadas al periodo
A22NR0137	Adquisición de Tren Expreso Mágico	0.00%	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	Adquisición de: Tren sin rieles, Transporta hasta 30 niños o 24 adultos con niños. Baterías de 48V, Ofrece 12 horas de uso continuo con una sola carga. Ancho: 100 cm. Longitud: 265 cm. Altura: 170 cm Peso: 700 kg., Banco de Baterías: 6 baterías de plomo-ácido, 225 Ah @ 20 hrs. 25A de salida. Cargador: A bordo de 120 V (120A). Autonomía: 12-20 horas de uso. Recarga: De 6 a 8 horas. Velocidad Máxima: 5 Km/hr. Neumáticos: 4.80 - 8, 90 psi. (6.3 Kg/cm). • Tracción: Motor Eléctrico DC / 15.3 HP. Voltage total: 48 Volts (8 X 6 Volts).
A22NR0146	Adquisición de vehículos, Pick up, Pick up Doble Cabina y Mini Van.	0.00%	1,470,000.00	1,470,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin acciones realizadas al periodo
A22NR0154	Adquisición de gatos hidráulicos, de patin y compresores, para el	0.00%	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin acciones realizadas al periodo
A22NR0162	Adquisición de equipo fotográfico y de video.	0.00%	350,000.00	610,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin acciones realizadas al periodo
A22NR0170	Adquisición de sillas ejecutivas para el Centro de Monitoreo y	0.00%	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin acciones realizadas al periodo
A22NR0178	Adquisición de vehículo y máquinas-herramienta, para la atención de emergencias.	0.00%	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin acciones realizadas al periodo
A22NR0186	Adquisición de Equipos varios para equipar el Laboratorio Deportivo Morfofuncional	0.00%	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin acciones realizadas al periodo
A22NR0193	Adquisición de Mobiliario de Oficina	0.00%	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin acciones realizadas al periodo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA									
Período:		ENERO - JUNIO 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0015	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Imagen)	60.65%	10,000,000.00	9,725,363.01	6,725,363.01	5,898,404.59	3,824,598.06	5,898,404.59	5,898,404.59	9,723,002.65	Se realizará la rehabilitación de 03 Espacios Públicos: Plaza Cívica y Recreativa "Emilio Carranza" en la colonia Moctezuma 1a. Sección, "Parque Oaxaca" y "Aguascalientes" en la Col. Penitenciana Ampl. de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, con trabajos de colocación de mobiliario urbano, pisos, instalación eléctrica, albañilería, acabados, instalación hidrosanitaria por mencionar algunas.
O22NR0030	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Edificios Públicos)	59.81%	10,000,000.00	11,688,415.61	7,000,000.00	6,990,494.63	4,697,920.98	6,990,494.63	6,990,494.63	11,688,415.61	Se realizará la rehabilitación de 01 Edificio Público en la colonia Jardín Balbuena en la Alcaldía Venustiano Carranza con los trabajos de colocación de plafones, cancelería, acabados, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, instalación de voz y datos, herrerías, así como suministro e instalación de elevador por mencionar algunos.
O22NR0046	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Espacios Deportivos)	74.95%	25,000,000.00	23,312,712.95	17,500,000.00	17,473,379.61	5,839,333.34	17,473,379.61	17,473,379.61	23,312,712.95	Se realizará la rehabilitación del Espacio Deportivo Ramón López Velarde en la colonia Morelos I de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, con los trabajos cancelería, pintura, herrerías, albañilerías, estructura acabados, techumbres por mencionar algunos trabajos.
O22NR0061	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Infraestructura Comercial)	66.29%	5,000,000.00	5,273,508.43	3,774,636.99	3,495,581.89	1,503,289.55	3,495,581.89	3,495,581.89	4,998,871.44	Se realizará la rehabilitación del "Mercado Morelos" en la colonia Morelos II y "Mercado Nuevo San Lazaro" en la colonia Magdalena Mitúlica de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, con los trabajos de instalación eléctrica, techumbres, estructura, albañilerías, instalación sanitaria, acabados por mencionar algunos.
O22NR0076	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Drenaje)	38.86%	9,845,620.00	9,845,620.00	3,922,810.00	3,826,323.38	5,867,558.34	3,826,323.38	3,826,323.38	9,693,881.72	rehabilitación de drenaje en las colonias Peñón de los Baños y Aquiles Serdán de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, con trabajos de excavaciones, corte de canaletas, sustitución de drenaje en mal estado y trabajos en general.
O22NR0091	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Salud)	0.00%	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin acciones realizadas al periodo
O22NR0104	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Sistema de Drenaje)FAIS	0.00%	35,184,026.00	34,128,505.22	3,944,479.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin acciones realizadas al periodo
O22NR0115	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Infraestructura de agua potable) FAIS	0.00%	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin acciones realizadas al periodo
O22NR0123	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones) FAIS	0.00%	10,000,000.00	25,618,412.45	17,618,412.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin acciones realizadas al periodo
O22NR0130	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades secundarias)	0.00%	8,644,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin acciones realizadas al periodo
O22NR0137	Sustitución de postes luminosos para alumbrado público.	91.00%	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,550,141.63	434,720.59	4,550,141.63	4,550,141.63	4,984,862.22	Trabajos de sustitución colocación de 91 postes en las colonias Aarón Sáenz, Pensador Mexicano y Moctezuma 2ª sección, con trabajos de excavaciones, acarreos cableado, colocación de postes con tecnología led en el interior del mismo y lámparas infraestructura urbana (sustitución de postes de alumbrado con tecnología led en el interior del mismo, en las diversas colonias de la demarcación territorial Venustiano Carranza
O22NR0240	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones)	36.61%	0.00	8,644,000.00	3,175,000.00	3,164,949.98	5,469,126.36	3,164,949.98	3,164,949.98	8,634,076.34	Se realizará la rehabilitación y mejoramiento de 4,200 m2 de banquetas y guarniciones en las colonias Moctezuma 1a. Sección, Sevilla, El Parque y Lorenzo Boturini de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza. con trabajos de demolición, acarreos, nivelación de terreno, cimbrado y colado de banquetas.
O22NR0273	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades secundarias), FAIS	0.00%	0.00	9,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin acciones realizadas al periodo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-JUNIO 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
AZ2NR0016	Adquisición de equipo de cómputo, equipo audiovisual y mobiliario educacional para la Dirección General de Participación Ciudadana.	19%	248,000.00	248,000.00	128,000.00	24,473.10	33,918.40	128,000.00	24,473.10	24,473.10	Se adquirió mobiliario que consiste en: sillas plegables infantiles con las siguientes características: estructura tubular acero calibre 18, acabado pintura horneada, refuerzo metálico bajo el asiento de plástico duro, tableros de polipropileno con las siguientes características: plegable, infantiles, medidas de 1.80x50x50cm; equipo informático que consiste en: laptops con tecnología 64 bits(x64) desde 32 mhz o más 1 tb de disco duro, 8gb en ram, escáner de superficie plana, alimentador automático de documentos capacidad 50 hojas, escaneo plano 216x356mm, capacidad de escaneo doble cara, para red, y impresoras tecnología laser monocromático, impresión duplex, velocidad de impresión hasta 42ppm, puerto para red, y equipo audiovisual que consiste en: pantalla tecnología led de 55" 4k, entradas hdmi, USB, bluetooth y control remoto.
AZ2NR0040	Adquisición de inversores de corriente, equipo de jardinería y carpas para la Dirección.	63%	111,000.00	111,000.00	83,184.00	52,406.48	45,999.57	83,184.00	52,406.48	52,406.48	Se adquirió equipo eléctrico que consiste en: inversores de corriente de 1200 w, convierte la corriente del vehículo de 12 v c.c. a 120 v c.a. protección contra sobrecarga y cortocircuito, display y lcd digital y puertos usb con 2 contactos de salida; herramienta que consiste en: desmalezadoras con las siguientes características: motor 2 tiempos, potencia 1.74 hp / 1.3 kw, cilindrada 30.8 cm <sup>3</sup> ; capacidad del depósito de combustible 0.64 l y mobiliario que consiste en: carpas portátiles, plegable de aluminio, con toldo sintético impermeable y 4 laterales (paredes) del mismo material, dimensiones de 6x3m.
AZ2NR0058	Adquisición de Vehículo para la Dirección General de Participación Ciudadana.	0%	506,000.00	506,000.00	230,000.00	-	-	230,000.00	-	-	Se adquirirá vehículo que consiste en camioneta de carga doble cabina, standar, 6 velocidades, capacidad de carga 1,199kg, combustible gasolina, número de válvulas por cilindro 4, potencia neta (hp @ rpm) 166 @ 6,000 161 @ 3,600, transmisión tipo 6mt, tracción 2wd, frenos delanteros disco ventilado, traseros tambor, rines de acero 15", llantas 195/15.
AZ2NR0073	Adquisición de un ring oficial para boxeo	0%	300,000.00	300,000.00	136,360.00	-	300,000.00	136,360.00	-	-	Se adquirirá equipo de gimnasio que consiste en un ring de box con las siguientes características: Ring Oficial para Boxeo con postes y estructura de acero reforzada, cuerdas acorcinadas con alma de cable de acero, peso neto de 1.8 toneladas, se almacena en 7 m <sup>3</sup> , 180 tornillos de 1/2" que garantiza la resistencia y la estabilidad, que incluye fono de cuerdas de 16 tramos con cierre de contacto, fundas sobre tensores 4 piezas, lona de algodón del No. 8 por 6.2x6.2 metros, en color azul, cuña para ring de 1x.30 m. (1 pieza) y una escalera para ring



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO-JUNIO 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
AZ2NR0088	Adquisición de bombas, motobombas y tanques de agua caliente para la Dirección General de Desarrollo Social.	0%	1,795,000.00	1,795,000.00	815,905.00	-	-	815,905.00	-	-	Se adquirirá bombas que consiste en Motobombas Trifásicas hp40 volt's 220, velocidad 1750 rpm y fases 3, Bombas de Calor HP2140, BTU: 140,000, coeficiente de rendimiento: 5.7, plataforma: cuadrada, Voltaje/Hercio/Fases: 240/60/1, amplificadores de circuitos: 50, dimensiones: 30 1/4 pulgadas X 34 pulgadas, altura: 44 pulgadas, refrigerante: R410 e instalación: Tanques cilindros horizontales para agua caliente en acero al carbón de 2,500 litros, diámetro ext. de 1.05 m., largo entre costuras 2.44 m., presión de diseño 3.0 kg/cm2, espesor de tapas 4.76 mm., espesor de cuerpo 4.76 mm., incluye registro para hombre 12"x16", copls roscados y pintura exterior base agua y silletas de 50cm.; incluye accesorios para interconexión, recubrimiento en amaflex, así como instalación.
AZ2NR0100	Adquisición de mobiliario y computadoras de escritorio para la Dirección General de Desarrollo Social.	0%	600,000.00	600,000.00	272,720.00	-	-	272,720.00	-	-	Se adquirirá mobiliario que consiste en: Archiveros de Metal con cuatro cajoneras y chapas de 1.25 m. de largo x 45 cm de ancho, color gris; Escritorios de Metal con cobertura de madera de 1.55 m. de largo x 75 cm de ancho con dos cajones metálicos y chapa; Sillas Secretariales tipo ejecutiva con base de 5 puntos con ruedas, con coderas, manija para controlar la altura, asiento y respaldo de alta resistencia en color negro y Librereros de Madera de 2.20 de alto x 3 mts. de ancho y 40 cm de profundidad, cerrados y puerta corredera con llave; equipo informático que consiste en: Computadoras de Escritorio con las siguientes características: Procesador: con tecnología de 64 bits/v64, memoria ram de 8 GB, disco duro 1 TB máximo interfaz SATA III, PUERTOS: Características: Con un mínimo de 4 puertos USB, con 1 o 2 puertos USB de interfaz 3.0 o 3.1, un Puerto de red con terminal RJ-45, un puerto para gráficos de alta definición.
AZ2NR0111	Adquisición de mobiliario, equipo de cómputo y vehículos para la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno	0%	2,500,000.00	2,500,000.00	1,136,365.00	-	-	1,136,365.00	-	-	Se adquirirá mobiliario que consiste en: sillas secretariales con las siguientes características: alto 79 cm, largo 54 cm, profundidad 56 cm, color: negro, archiveros con las siguientes características: alto 132 cm, largo 38 cm, profundidad 56 cm, color negro; equipo informático que consiste en: computadores de escritorio de 20.7 pulgadas, 1tb, 4gb de memoria RAM, multifuncionales con tecnología de impresión láser monocromo, resolución: 1200 x 600 dpi, velocidad de impresión: 21 ppm como mínimo, y vehículos que consiste en: camionetas motor v6 3.6i pentastar* 24 válvulas vvt, potencia 305 hp @ 6,400 rpm y torque 269 lb-ft @ 4,175 rpm, transmisión automática de 8 velocidades, tracción trasera.
AZ2NR0121	Adquisición de Drones, motocicletas, maquinaria y equipo industrial para la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno	0%	800,000.00	800,000.00	363,640.00	-	195,460.00	363,640.00	-	-	Se adquirirá vehículos que consiste en: adquisición de drones (vehículo no tripulado) color blanco, mando a distancia, peso 8.78 onzas, dimensiones: 18.9 x 11.2 x 25.2 cm; 248.93 gr; adquisición de motocicletas (Cilindra248.77 cc., transmisión constantes de 6 velocidades, potencia máxima: 27 @ 8,500 hp @ rpm; equipo industrial que consiste en: adquisición de compresoras capacidad de tanque 102 l, potencia 1.7 w, velocidad de rotación 1.7 w, (2) motogeneradores de corriente, alimentación: gasolina, método de arranque: automático, potencia máxima: 1000 w.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-JUNIO 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0130	Adquisición de máquina herramientas para la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno	0%	100,000.00	100,000.00	45,455.00	-	-	45,455.00	-	-	Se adquirirá herramientas que consiste en: esmeriles con potencia de un motor de 6 amperes y produce 11,000 rpm para las aplicaciones más demandantes, escaleras metálicas con las siguientes características: de tija de aluminio de 6 pies de altura y capacidad de carga de 150 kg, cortadoras de concreto, cortadora manual de concreto, gasolina motor 2 tiempos guarda para disco
A22NR0138	Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial para la Dirección General de Servicios Urbanos.	0%	600,000.00	600,000.00	272,730.00	-	-	272,730.00	-	-	Se adquirirá bombas a gasolina de motor de 4 tiempos, cilindrada de 208cc, potencia de 6.5hp, succión de 3"x3" con un diámetro de entrada y salida de 3"x3" (76.2mm/76.2mm); bombas de 3/4 h.p., peso 13 kg., voltaje 220 V.; (10) bombas de 1/4 h.p. con las siguientes características: voltaje 120V / 60 Hz, altura máxima 14 metros, gasto máximo LPM: 97 L/min., (10) bombas sumergibles de 1/2 h.p., altura máxima 30 m, flujo máximo 120 L/min., profundidad de inmersión máxima 80 m y (10) motobombas a gasolina de 4 tiempos, motor 6.5 hp, diámetro 2" x 2", flujo nominal 35m3/h, elevación nominal 30m, succión 7m., peso 23 kg.
A22NR0147	Adquisición de Máquinas Herramientas y Equipo de Construcción para la Dirección General de Servicios Urbanos	0%	5,600,000.00	5,600,000.00	2,999,995.00	-	-	2,999,995.00	-	-	Se adquirirá herramientas que consisten en: motosierras changueras para poda cilindrada de 35.2 cms3, motor m-tronic a gasolina; desmalezadoras de 42.2 cms3, 2kw/2.68hp, 7.3 kh; motosierras cilindrada de 45.4 cms3 motor de 3.1hp/2.3kw; (10) podadoras de altura a gasolina modelo It-105, sistemas combinados de gasolina, motor kombi modelo km131 r, potencia de 1.9 hp/1.4kw; maquinaria que consiste en: retroexcavadora con las siguientes características: potencia neta SAE J1349 55.0 kW, profundidad de excavación estándar 4360.0 mm, peso en orden de trabajo: máximo 10200.0 kg.
A22NR0155	Adquisición de mobiliario, demo stand portátil y relojes para la Dirección General de Turismo y Fomento Económico	0%	55,000.00	55,000.00	25,005.00	-	24,740.48	25,005.00	-	-	Se adquirirá mobiliario que consiste en: sillas giratorias altas con las siguientes características: altura total de la silla 125 cm y ancho total 0.555 cm, material del marco metal, material del asiento cuero; guillotinas con largo del corte: 36.4 cm y capacidad del corte de hoja, base de metal: 12; demostand portátil con estructura de tubos y mesa de MDF melamínico que soporta hasta 30 KG; y (4) relojes de pared de poliestireno y 29.5 cm de diámetro, peso del producto 0.51 kilogramos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-JUNIO 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0163	Adquisición de máquinas-herramienta, equipos y aparatos audiovisuales para la Dirección General de Turismo y Fomento Económico	0%	330,000.00	330,000.00	150,000.00	-	142,410.88	150,000.00	-	-	-	Se adquirirá herramientas que consisten en: taladros eléctricos con rotomartillo recargables con fuente de alimentación con cable eléctrico, tensión 230 Voltios, velocidad 2800 RPM, dimensiones del producto: largo x ancho x alto 26.1 x 30 x 7.5 centímetros, rotomartillos profesionales con las siguientes características: golpes 5,100 gpm, peso 3.2 kg, perforación en concreto 1" (25 mm) y perforación en acero 1/2" (13 mm); equipo audiovisual que consiste en: pantallas de 50", 4k, entradas hdmi, USB, bluetooth y control remoto y megafonos con 1500 m de alcance gracias, amplificador de 25 W integrado, correa para hombro y micrófono extraíble para mayor comodidad, sirena integrada
A22NR0171	Adquisición de Van Express y Camioneta para la Dirección General de Turismo y Fomento Económico	0%	2,700,000.00	2,700,000.00	1,227,275.00	-	-	1,227,275.00	-	-	-	Se adquirirá vehículos que consiste en: Van Express de 15 plazas con capacidad de carga de hasta 1,966 kg, espejo retrovisor con cámara de visión trasera, apertura y cierre eléctrico de ventanas y seguros de las puertas eléctricas y Camioneta de 3.5 toneladas, motor a diésel, 383 caballos de fuerza y un arrastre de 4,712 kg.
A22NR0179	Adquisición de equipo e implementos agrícolas y equipo informático para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	0%	2,570,000.00	2,570,000.00	1,168,180.00	-	-	1,168,180.00	-	-	-	Se adquirirá equipo informático que consiste en: computadoras de escritorio con pantalla 23.8 pulgadas, capacidad de disco duro 1000 GB y sistema operativo Windows 10 Pro y impresoras multifuncional láser monocromo, para copiado, escaneo e impresión a doble cara, USB 2.0 o USB 3.0 ethernet 10/100 base TXR-J45; maquinaria que consiste en: arados agrícolas para tractor de tres discos con enganche de tres puntos, rastras de 20 discos para tractor agrícola, arados de 4 discos de 28" hidráulico, sistemas hidráulicos de enganche a tres puntos para tractor New Holland 5610S, sistemas hidráulicos de enganche a tres puntos para tractor New Holland TT75, (2) sistemas hidráulicos de enganche a tres puntos para tractor MASSY FERBUSON.
A22NR0187	Adquisición de cámara fotográfica, mobiliario y equipo de cómputo para la Subdirección de Recursos Humanos.	0%	815,000.00	815,000.00	370,460.00	-	-	370,460.00	-	-	-	Se adquirirá equipos informáticos que consiste en: computadoras de escritorio con memoria RAM de 4 GB a 8 GB y disco duro de 500 GB o superior, Laptop con Disco duro de 2.5 pulgadas o menor, unidad lectora y grabadora de CD o DVD de formato reducido y pantalla integrada tipo TFT, WIGA o OLED, impresoras monocromáticas de láser con tanque de tóner recargable; equipo audiovisual que consiste en cámara fotográfica con sensor de 16.1 mp y zoom óptico proyectores (cañón), para compartir medios USB Plug 'n' Play Instantánea de Instalar; Compatible con Apple Mac y PC, resolución de pantalla de 1024x768 y mobiliario que consiste en adquisición de: silla ejecutiva de polipiel con rango de altura ajustable y medidas de 20.5 x 19.7 x 42.2 pulgadas, sillas secretariales medidas: 25 x 25 x 40 pulgadas de tela y color negro, archiveros metálicos con medidas de: 18 x 14.25 x 24.5 pulgadas con cajón tamaño carta y gavetas de archivado guillotina con cuchilla de acero inoxidable, cuadrilla de alineación, y doce pulgadas, engargoladora para tamaño carta y oficio, con orificios rectangulares y redondos 100 espinas de encuademación de peine de 3/8 pulgadas, escritorios de 1.20m x 1m x 80cm, dos cajones con guías metálicas y topes de seguridad Librerías con Puertas de 62 cm x 29 cm x 180 cm con cuatro estantes grandes y tarjeteros de Acrílico de transparencia cristalina, de 4 x 2 x 3"



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-JUNIO 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
AZ2NR0194	Adquisición de equipos informáticos y software para la Subdirección de Informática.	0%	1,850,000.00	1,850,000.00	840,910.00	-	-	840,910.00	-	-	-	Se adquirirá equipo informático que consiste en: PC de escritorio Desktop para administrativo, memoria Ram de 4 GB Y disco duro de 500 GB o superior, teclado con cable Dell KB216, español (100) no break (UPS) tipo 2 con voltaje monovolt, batería tipo 12V/5.6AH, capacidad de 500VA/240w, (1,050) licencias renovadas de antivirus, compatibles con windows, MAC, android, protección Wi-Fi, VPN para conexión a internet privada (1) licencia multisuario de Contpaq versión 13.3.1, compatible para procesador Intel Dual-Core a 3.0 GHz (Celeron, Pentium, Etc.), procesador AMD Dual-Core a 3.0 GHz o Superior (AMD E1, AMD A4, Etc.), memoria RAM 4 GB, 50 GB de almacenamiento en Unidad de Instalación y licencias de certificados de seguridad SSL con sello de seguridad para tu Sitio Web, protección de un Dominio (con/sin WWW.), protección de subdominios ilimitados, barra en navegador.
AZ2NR0200	Adquisición de equipo de cómputo, proyectores y equipo médico para la Dirección Integral de Riesgos y Protección Civil.	0%	200,000.00	200,000.00	90,910.00	-	74,483.60	90,910.00	-	-	-	Se adquirirá equipo informático que consistente en Microcomputadoras Portátiles LAPTOP, con las siguientes características: 4GB de RAM, Procesador Intel CORE I5 A 2.00 GHZ y Disco Duro 500 GB; equipo audiovisual que consiste en: Proyectores Múltiples con las siguientes características: 3200 Lúmenes, zoom óptico manual y conectividad HDMI WIRELESS; equipo e instrumental médico y de laboratorio que consiste en: KIT RCP, cada KIT cuenta con dos maniqués adultos y uno infantil, con las siguientes características: de piel media CPR-AED, con monitor DERCIP y funda para cada maniqué de nailon y Botiquines con las siguientes características: con material de curación incluido, tela impermeable brillante de alta calidad, logotipo internacional de Protección Civil, correa ajustable y tiras reflejantes laterales, largo: 50 cm., ancho: 28 cm, alto: 30 cm.
AZ2NR0206	Adquisición de vehículos y estación total de topografía para la Dirección Integral de Riesgos y Protección Civil.	33%	2,050,000.00	2,050,000.00	931,815.00	309,372.00	-	931,815.00	309,372.00	-	-	Se adquirirá vehículo tipo Sedan con las siguientes características: de 4 puertas, color blanco, sistema eléctrico para elevadores de ventanas, cuatro cilindros, con motor a gasolina, cuatrimotos con las siguientes características: YFM700G GRIZZLY EPS, 688-cilindros, color azul; equipo e instrumental médico y de laboratorio que consiste en: Estación Total de topografía GNSS Marca LEICA con las siguientes características: con sistema de geoposicionamiento, triple para su instalación, sistema de dos antenas con radio receptores adaptados para el uso de la estación, deberá incluir capacitación para el uso del equipo.
AZ2NR0211	Adquisición de carpas, herramientas, maquinaria y equipo industrial para la Dirección Integral de Riesgos y Protección Civil.	0%	380,000.00	380,000.00	177,995.00	-	14,355.00	177,995.00	-	-	-	Se adquirirá mobiliario que consiste en: carpas profesionales de lona plegables con las siguientes características: equipo completo, de 3m de ancho y 3 m de largo, estructura de acero ; herramienta que consiste en: sierra de banco portátil con las siguientes características: con motor de 110V/50Hz, velocidad de sierra de 4500 RPM., profundidad máxima de corte 64 A 75 MM, (7) Sierras circulares de 184 MM, 5200 RPM, 1800 W; maquinaria que consiste en: Rotomartillos Industriales con las siguientes características; velocidad variable reversible, mango ergonómico favorece el agarre al momento de trabajar es liviano y compacto, velocidad de 1500 RPM, hidrolavadora con las siguientes características: Marca Karcher, conexión rígida, con boquilla turbo, depósito de detergente y adaptador para manguera de riego, capacidad de litros 330 L/H y (6) motobombas con las siguientes características: marca 8 HP, con motor a gasolina.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-JUNIO 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
AZ2NR0215	Adquisición de motosierras y lámparas led de trabajo para la Dirección Integral de Riesgos y Protección Civil.	0%	160,000.00	160,000.00	72,725.00	-	19,992.60	72,725.00	-	-	Se adquirirá herramientas que consiste en: Rollos de cadena para motosierra con las siguientes características: rollo con cadena de 30 metros de largo, diente cuadrado, compatible para motosierras STIHL MS250, STIHL, MS194T, MS361, HT101, motosierras con las siguientes características: cuatro de 12 pulgadas, cuatro de 18 pulgadas y cuatro de 22 pulgadas, sierras telescópicas con motor 2 tiempos, 6500rpm, potencia: 1.2 HP y equipo eléctrico que consiste en: lámparas led de trabajo, con las siguientes características: sistema ajustable, con triple y reflectores led.
AZ2NR0218	Adquisición de cámaras de video, equipo audiovisual y equipo informático para la Coordinación de Comunicación Social.	0%	1,000,000.00	300,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	Se adquirirá cámaras de video Sony PXWZ150 con resolución fotográfica de 20 Mpx, Micrófonos Lavalier, Ew, 122p, G4, micrófonos Lavalier + Interview Go con plataforma de hardware portátil, cargadores de pilas AA de 2500mah, pilas recargables de 8 Aa 2500mah, disco duro externo ADATA 6TB HM800 USB 3.2 graba Video 4K, telepromter 16 pulgadas iPad Pro Tablet y Smartphones 70/30 Beam Splitter, sistemas de trípode hidráulico de video, paneles reflectores de sol (reflectasol) para fotografías 1.5 x 2 M / 5 x 6.5 pies.-100% algodón Muselina Negro.
AZ2NR0220	Adquisición de vehículos destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	0%	4,000,000.00	4,000,000.00	1,818,180.00	-	-	1,818,180.00	-	-	Se adquirirá vehículos que consisten en: camionetas modelo tipo: RAM 1500 SLT 2021, versión S, motor: 5.7 l v8 hemi mds vvt (sistema de desconexión de cilindros), código de motor: ezh, potencia: 395 hp @ 5,600 rpm, torque: 410 lb-pie @ 3,950 rpm, tracción 4x4, y camionetas modelo tipo: 2022 nissan np300, chasis tm ac, combustible: gasolina, desplazamiento (l) 89x100, tipo / tracción: 6mt / 2wd.
O22NR0031	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario	#¡DIV/O!	43,991,145.00	43,991,145.00	-	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos consisten en: sustitución de la red de drenaje sanitario, excavación de zanjas, colocación de cama de arena, introducción de tubería, construcción de pozos de visita, rellenos, pruebas y compactación, así como desazolve de tubería existente



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-JUNIO 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0047	Rehabilitación de red de agua potable	#¡DIV/0!	35,000,000.00	35,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de sustitución a la red de agua potable consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control.
O22NR0062	Mantenimiento a inmuebles de educación básica	#¡DIV/0!	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento a escuelas consisten en: rehabilitación de pisos en patios, construcción de salida de emergencia, aplicación de pintura, mantenimiento a instalación eléctrica, cambio de luminarias, impermeabilización, rehabilitación de módulos sanitarios, cambio de láminas de techumbre, rehabilitación de escalera en acceso, acabados, cancelería y herrería.
O22NR0077	Mantenimiento a edificios públicos	91%	16,204,957.00	16,204,957.00	12,972,216.91	11,750,063.16	4,452,006.09	12,972,216.91	11,750,063.16	16,202,069.25	16,202,069.25	Se realizarán trabajos de mantenimiento a inmuebles consisten en: suministro y fabricación de muebles de tablaroca, pintura en fachadas e interior, pintura epoxica, colocación de cancelería, colocación de muebles sanitarios e instalación hidráulica y sanitaria, suministro y colocación de lámparas e instalación eléctrica; refuerzo del edificio estructural, acabados, loseta, pintura interior y exterior, muros de tablaroca, sanitarios; colocación de cancelería, protección de herrería.
O22NR0092	Mantenimiento a centros de abasto	0%	3,500,000.00	6,440,000.00	2,146,664.01	-	-	2,146,664.01	-	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento a mercados consisten en: conclusión de la conexión de la línea de media tensión al transformador, concluir la red de distribución interna a diferentes puntos de las áreas del mercado, mudar las cargas de las áreas que tengan factibilidad y/o reinstalar eléctricamente las áreas susceptibles, cambio de iluminación y accesos en las áreas que lo requieran; realización de acometida eléctrica de media tensión en sistema 3 fases 23,000 volts con una tensión de baja tensión del alimentador a 220 vca 60 hz, la cual tendrá un interruptor principal en b.t de 3x1200 amp cuya capacidad es de 400 kva que a su vez alimentara un transformador tipo radial.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-JUNIO 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0105	Rehabilitación de espacios públicos	0%	9,500,000.00	9,500,000.00	2,111,110.00	-	-	2,111,110.00	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación en espacios consisten en: suministro y habilitado de arriates, colocación de vegetación, balizamiento, suministro y colocación de bolardos; demolición y aceros, suministro y colocación de cantera, recinto, impermeabilización en azotea, suministro e instalación de luminarias para empotrar y sobreponer.
O22NR0116	Mantenimiento a centros deportivos	0%	3,500,000.00	2,000,000.00	566,664.00	-	-	566,664.00	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento a deportivos consisten en: construcción de tercera grada para cancha de fútbol, techumbre del frontón y rehabilitación de sanitarios, sustitución de techumbres de gimnasios, reparación de duela, impermeabilizante, instalación eléctrica, instalación hidráulica, pintura interior y exterior. Así misma construcción de zapatas aisladas para cimentación, columnas de estructura metálica, colocación de velaría, aplicación de pintura esmalte en la estructura, pintura interior y exterior.
O22NR0124	Mantenimiento a centros de desarrollo social	0%	800,000.00	500,000.00	146,664.00	-	-	146,664.00	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento a inmueble de desarrollo social consisten en: impermeabilizante, pintura interior y exterior, rehabilitación de sanitarios, cancelería, acabados, instalación eléctrica, instalación hidráulica, sustitución de pisos, herrería, sustitución de láminas translúcidas.
O22NR0131	Mantenimiento a centros de cultura	0%	2,500,000.00	2,000,000.00	333,331.00	-	-	333,331.00	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento a inmuebles consisten en: impermeabilizante, pintura interior y exterior, cancelería, acabados, instalación eléctrica, instalación hidráulica, sustitución de pisos, herrería, malla ciclónica, reparación de muro perimetral, reparación de pilón, muros de tabla roca, sustitución de techumbre, rehabilitación de sanitarios y sustitución de sistema.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-JUNIO 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0138	Construcción de Galerón Tulyehualco	#¡DIV/0!	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de construcción de inmueble consisten en: cimentación a base de losa de cimentación y contratraves ahogadas en la losa de cimentación, cadenas y castillos, muros a base de tabique, losa tapa de concreto reforzado, colocación de loseta en piso y zoclo, acabados e instalación eléctrica
O22NR0142	Construcción de centro cultural San Lucas Xochimanca	#¡DIV/0!	5,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de construcción de inmueble consisten en: cimentación a base de losa de cimentación y contratraves ahogadas en la losa de cimentación, cadenas y castillos, muros a base de tabique, losa tapa de concreto reforzado, colocación de loseta en piso y zoclo, trabajos de cancelería de aluminio, carpintería, acabados, instalaciones eléctrica e hidro-sanitaria.
O22NR0144	Construcción de archivo de concentración	0%	4,000,000.00	4,000,000.00	444,444.00	-	-	444,444.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de construcción de inmueble consisten en: cimentación a base de losa de cimentación y contratraves ahogadas en la losa de cimentación, cadenas y castillos, muros a base de tabique, losa tapa de concreto reforzado, colocación de loseta en piso y zoclo, trabajos de cancelería de aluminio, carpintería, acabados, instalaciones eléctrica e hidro-sanitaria.
O22NR0146	Construcción de Museo San Juan Moyotepec	0%	5,000,000.00	6,000,000.00	808,700.00	-	-	808,700.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de construcción de inmueble consisten en: cimentación a base de losa de cimentación y contratraves ahogadas en la losa de cimentación, cadenas y castillos, muros a base de tabique, losa tapa de concreto reforzado, colocación de loseta en piso y zoclo, trabajos de cancelería de aluminio, carpintería, acabados, instalaciones eléctrica e hidro-sanitaria.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO										
Período:		ENERO-JUNIO 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0148	Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al presupuesto participativo para el ejercicio 2022	0%	38,656,213.00	38,656,213.00	522,316.00	-	-	522,316.00	-	-	-	Se realizarán trabajos a realizar en comités ciudadanos pertenecientes a los Barrios de San Antonio, San Pedro, La Asunción, Tlacoapa, La Santísima, San Diego, San Esteban y colonias Ampliación San Marcos, Huichapan y La Cebada pertenecientes a la Alcaldía Xochimilco consisten en: suministro y habilitado de arriates, colocación de vegetación, balzamiento, suministro y colocación de bolardos; demolición y acarreo, suministro y colocación de cantera, recinto, impermeabilización en azotea, suministro e instalación de luminarias para empotrar y sobreponer.
O22NR0335	Rehabilitación de la Coordinación Territorial de Santiago Tulyehualco.	0%	-	2,300,000.00	1,220,000.00	-	-	1,220,000.00	-	-	-	Los trabajos de rehabilitación a 1 (NM) inmueble consisten en: instalación hidráulica y sanitaria, colocación de muebles sanitarios, suministro y colocación de lámparas e instalación eléctrica, colocación de cancelería y herrería, acabados, loseta, pintura interior y exterior, impermeabilización, pintura en fachadas y limpieza.
			<b>225,922,315.00</b>	<b>228,162,315.00</b>	<b>34,829,918.92</b>	<b>12,136,314.74</b>	<b>5,303,366.62</b>	<b>34,829,918.92</b>	<b>12,136,314.74</b>	<b>16,278,948.83</b>		





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		04 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO									
Periodo:		ENERO-JUNIO 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A.22NR.0299	Implementación de "Ferias del bienestar"	100	0.00	255,200.00	255,200.00	255,200.00	0.00	255,200.00	255,200.00	255,200.00	La Ciudad de México ha decidido implementar las "Ferias del Bienestar" cuyo objeto es llevar productos a precio de productor, promoción de la salud, regularización territorial, asesoría legal y talleres de cultura entre otros, y con la cual se pretende beneficiar a 240 colonias en 240 puntos de venta móviles en 14 alcaldías de la Ciudad de México poniendo a disposición de la población productos de primera necesidad con lo que se contribuye al abasto alimentario, esto en colaboración directa con las áreas de cultura, consejería jurídica, tesorería, salud, seguridad ciudadana y pilares.
O.22NR.0016	Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México.	100	228,839,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el marco de la Acción Institucional para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México se realizó la transferencia de la totalidad de los recursos a las 8 alcaldías beneficiadas que cumplieron los requisitos de acuerdo de acuerdo a sus lineamientos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 780 de fecha 31 de enero del presente año conforme a lo siguiente: Benito Juárez (42,065,182.97), Miguel Hidalgo (13,579,030.65), Xochimilco (2,940,000.00), Tlalpan (10,104,000.00), Iztacaico (26,991,875.38), Tláhuac (7,499,400.00), Milpa Alta (15,000,000.00) y Gustavo A. Madero (110,660,000.00)
											-
											-
											-
TOTAL URG:			228,839,489.00	255,200.00	255,200.00	255,200.00	0.00	255,200.00	255,200.00	255,200.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	04 P0 DS Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
Período:	Enero - Junio 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0426	Adquisición de Switch LAN y Tester	0%	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Al cierre del segundo Trimestre se realizó el registro del Proyecto A22NR0426 y la Ficha Técnica correspondiente por la Adquisición de 15 Switch de 5 puertos RJ45 ETHERNET, no administrable y 3 Tester de red (probadores para RJ45), con la finalidad de realizar la actualización de Redes en los 16 Módulos de atención del Fondeso, así mismo se realizó el registro de la Afectación Compensada B 04 P0 DS 3497, para contar con los recursos necesarios para dicha adquisición, el proceso de adquisición se encuentra en proceso.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		06C001 Secretaría del Medio Ambiente									
Periodo:		Enero-Junio 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0265	Proyecto y construcción del Centro de Cultura Ambiental en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec	100%	0.00	109,612,960.52	109,612,960.52	109,612,960.52	0.00	109,612,960.52	109,612,960.52	109,612,960.52	Se llevó a cabo el Proyecto Ejecutivo y construcción de un Centro de Cultura Ambiental en 116,357 M2 que consiste en 5 jardines etnobotánicos, paseos bioculturales, senderos, plaza de encuentro, área contemplativa, foro, área de composta, pabellón ambiental a cubierto, área de exposición, área de servicio, espacio cultural, jardines interiores, construcción de humedal, etc.
O22NR0269	"Centro de Cultura Ambiental"-Continuación de la Construcción del Centro de Cultura Ambiental en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec	30.28%	0.00	38,280,385.91	17,181,019.76	11,592,777.10	25,802,128.89	11,592,777.10	11,592,777.10	37,394,905.99	Construcción y Rehabilitación de 99,312.04 m2 que consisten en la construcción de un Humedal de 2,960.00 m2, construcción de la Zona Agroecológica con una superficie de 17,044.96m2, suministro y colocación de mobiliario y señalética, celdas solares, equipos de riego, recinto, cancelería, herrería y carpintería en el pabellón.
O22NR0305	"Museo de Historia Natural"-Rehabilitación y Mantenimiento de Áreas de Servicio y Administrativas del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental	0%	0.00	81,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Las acciones se ejecutarán en los trimestres subsecuentes.
O22NR0306	"Zoológico Chapultepec-Alfonso L. Herrera"- Proyecto Integral para la Rehabilitación del Zoológico de Chapultepec Alfonso L. Herrera Tercera Etapa	0%	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	53,358,840.00	0.00	-	53,358,840.00	Las acciones se ejecutarán en los trimestres subsecuentes.
O22NR0307	"Jardín Escénico Pabellón Acústico"-Proyecto Integral para la Construcción de Jardín y Pabellón Escénico en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec	21.92%	0.00	200,000,000.00	43,848,069.22	43,848,069.22	131,544,207.67	43,848,069.22	43,848,069.22	175,392,276.89	Construcción de 72,933.08 m2 de un Jardín y Pabellón Escénico en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec los trabajos a realizar son: Proyecto Integral para la construcción del Jardín y Pabellón Escénico, que consiste en Pabellón escénico con espacios para uso escénico, ensayo y servicios públicos-cafetería; rehabilitación de áreas verdes, construcción de lomas de contemplación, construcción de jardines polinizadores, de sotobosque y jardines intermitentes de agua; construcción de zona de eventos, zona de exposiciones, área de ciencia y educación, zona de picnic, áreas para fitodepuración, gradas, estacionamiento, mobiliario, señalética, iluminación; construcción de un sistema de manejo hídrico y proyecto ejecutivo para la construcción de nodos de acceso.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		ENERO - JUNIO 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0017	Adquisición de equipos electromecánicos para las plantas de bombeo y plantas de tratamiento.	0%	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado
A22NR0041	Adquisición de maquinaria y equipos de construcción para el mantenimiento y operación del sistema de drenaje	0%	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado
A22NR0059	Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos para la infraestructura de drenaje, tratamiento y reúso	0%	56,828,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado
A22NR0074	Adquisición de maquinaria, herramientas y equipos especiales para la rehabilitación del sistema de drenaje	0%	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado
A22NR0089	Adquisición de maquinaria y equipos para la operación y el mantenimiento el sistema hidráulico de agua potable	0%	29,585,500.00	20,246,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la adquisición de cinco máquinas y cinco equipos industriales, con los cuales se realizarán maniobras de fortalecimiento y operación del sistema hidráulico de la Ciudad de México.
A22NR0101	Adquisición de equipos de generación eléctrica, maquinaria y equipos de construcción para la atención a usuarios	0%	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado
A22NR0112	Adquisición de vehículos para la atención a usuarios	0%	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado
A22NR0122	Adquisición de equipo de cómputo, equipo audiovisual y cámaras para atención a usuarios	0%	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la adquisición de 50 equipos de cómputo y 30 equipos audiovisuales, con el propósito de eeficientar la operación técnica administrativa en las instalaciones del SACMEX.
A22NR0131	Adquisición de licencias informáticas y software para servicios a usuarios	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la adquisición de 10 licencias informáticas, las cuales serán utilizadas para el procesamiento de información durante el manejo y control de las estaciones hidráulicas.
A22NR0139	Adquisición de medidores de agua potable para servicios a usuarios	0%	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado
A22NR0148	Adquisición de mobiliario, estantería y equipo administrativo para campamentos de servicios a usuarios	0%	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado
A22NR0156	Adquisición de equipo de lecturas de medidores para servicios a usuarios	0%	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado



A22NR0164	Adquisición de dispositivos de toma de lectura para medidores de agua potable instalados en la Ciudad de México	0%	16,200,000.00	13,231,260.00	0.00	0.00	10,262,520.00	0.00	0.00	10,262,520.00	Consiste en la adquisición de 90 dispositivos de toma de lectura de medidores, con tecnología de transmisión por inducción electromagnética que permita la selección de uno o varios protocolos de comunicación, los cuales permitirán obtener datos de los equipos de medición instalados en la Ciudad de México.
A22NR0172	Adquisición de equipo e instrumental de laboratorio, herramientas y otros equipos	0%	20,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado
A22NR0180	Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos para la operación del sistema de agua potable	0%	39,164,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado
A22NR0188	Adquisición de vehículos para la operación del sistema hidráulico de agua potable	0%	14,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado
A22NR0195	Adquisición de equipos de medición de agua y transmisión de datos	0%	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado
A22NR0201	Adquisición de equipo de cómputo para la operación del sistema hidráulico de agua potable	0%	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la adquisición de 10 equipos de comunicación y cómputo, con el propósito de eficientar la operación técnico administrativa en las instalaciones del SACMEX.
A22NR0207	Adquisición de bombas para la operación del sistema hidráulico de agua potable	0%	52,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado
A22NR0212	Adquisición de equipos de cómputo para el personal técnico administrativo del SACMEX	0%	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado
A22NR0216	Adquisición de mobiliario, estantería y equipo administrativo	0%	31,171,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El presente proyecto consiste en realizar la adquisición de 15,515 muebles de oficina y estantes metálicos, así como 20 equipos administrativos, los cuales serán utilizados por el personal del SACMEX para el desempeño de sus funciones.
A22NR0219	Adquisición de cámaras y equipo de grabación	0%	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado
A22NR0498	Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Santa Anita	0%	0.00	57,258,142.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la adquisición de 48 equipos de bombeo para manejar agua limpia, fría y químicamente no agresiva.
O21ML0003	Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Santa Anita	54%	34,876,056.00	30,478,305.71	16,357,496.49	16,357,496.49	14,120,809.22	16,357,496.49	16,357,496.49	30,478,305.71	Consiste en la adecuación tecnológica de una planta potabilizadora denominada Santa Anita, los trabajos incluyen: elaboración de estudios y proyectos.
O21ML0004	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la recuperación de caudales en sectores construidos en el Ejercicio 20-21 en la zona Poniente de la CDMX	67%	15,000,000.00	9,241,518.74	6,204,427.55	6,204,427.55	3,037,091.19	6,204,427.55	6,204,427.55	9,241,518.74	Contempla actividades generales en 35 sectores distribuidos en diversas alcaldías de la Ciudad de México.
O21ML0005	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la recuperación de caudales en sectores construidos en el Ejercicio 20-21 en la Zona Oriente de la CDMX	61%	15,000,000.00	14,599,347.65	8,886,597.66	8,886,597.66	5,712,749.99	8,886,597.66	8,886,597.66	14,599,347.65	Contempla actividades generales en 30 sectores distribuidos en diversas alcaldías de la Ciudad de México.



O21ML0006	Estudios y proyectos de planeación de agua potable, anexos técnicos y diseños funcionales para la adecuación tecnológica y puesta en operación de plantas potabilizadoras en la CDMX	66%	3,346,600.00	3,346,600.00	2,208,640.00	2,208,640.00	1,137,960.00	2,208,640.00	2,208,640.00	3,346,600.00	Consiste en la elaboración de seis estudios y seis proyectos mediante diagnóstico del diseño, funcionamiento y operación de plantas potabilizadoras.
O21ML0007	Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas y puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Cerro de la Estrella 2	23%	31,885,000.00	31,273,419.09	7,260,825.50	7,260,825.50	24,012,593.59	7,260,825.50	7,260,825.50	31,273,419.09	Consiste en la adecuación tecnológica de la Planta potabilizadora Cerro de la Estrella 2 mediante trabajos preliminares, obra civil, obra hidráulica, obra mecánica, obra arquitectónica
O21ML0008	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la recuperación de caudales en sectores construidos en el Ejercicio 2019 en la zona Oriente de la CDMX	37%	7,500,000.00	3,604,562.02	1,316,208.45	1,316,208.45	2,288,353.57	1,316,208.45	1,316,208.45	3,604,562.02	Contempla actividades generales en 24 sectores distribuidos en diversas alcaldías de la Ciudad de México.
O21ML0009	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la recuperación de caudales en sectores construidos en el Ejercicio 2019 en la zona Poniente de la CDMX	36%	7,500,000.00	4,558,717.06	1,649,341.39	1,649,341.39	2,909,375.67	1,649,341.39	1,649,341.39	4,558,717.06	Contempla actividades generales en 25 sectores distribuidos en diversas alcaldías de la Ciudad de México.
O21ML0010	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Tláhuac (1ª Etapa), Ciudad de México	87%	38,500,000.00	32,647,849.46	28,432,646.88	28,432,646.88	4,215,202.58	28,432,646.88	28,432,646.88	32,647,849.46	Consiste en la implementación de 19 sectores hidráulicos en la red de distribución de agua potable de la Alcaldía Tláhuac.
O21ML0011	Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Río Hondo	52%	55,602,279.00	51,126,309.94	26,483,409.68	26,483,409.68	24,642,900.26	26,483,409.68	26,483,409.68	51,126,309.94	Consiste en la adecuación tecnológica de una planta potabilizadora denominada Río Hondo, los trabajos incluyen: elaboración de estudios y proyectos.
O21ML0012	Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Santa Catarina 11	32%	18,923,922.00	18,405,437.79	5,939,699.22	5,939,699.22	12,465,738.57	5,939,699.22	5,939,699.22	18,405,437.79	Consiste en la adecuación tecnológica de una planta potabilizadora denominada "Santa Catarina 11" en la Alcaldía Iztapalapa.
O21ML0013	Canal Nacional (3a etapa) Calle Nimes a Periférico	4%	215,000,000.00	167,420,109.51	6,066,963.35	4,500,296.34	110,499,703.67	4,500,296.34	4,500,296.34	115,000,000.01	Consisten en la rectificación y rehabilitación del Canal Nacional, infraestructura para saneamiento, el reforzamiento de los bordos, manejo del drenaje pluvial, riego de jardines, cruces peatonales, arquitectura y paisaje urbano.
O21ML0014	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Cuauhtémoc Ciudad de México	46%	110,000,000.00	97,787,836.60	44,998,540.46	44,998,540.46	52,789,296.14	44,998,540.46	44,998,540.46	97,787,836.60	Consiste en la implementación de 50 sectores hidráulicos en la red de distribución de agua potable.
O21ML0016	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Tlalpan 2a etapa Ciudad de México	61%	33,924,120.00	30,229,330.05	18,353,769.69	18,353,587.69	11,875,742.36	18,353,587.69	18,353,587.69	30,229,330.05	Consiste en la implementación de 16 sectores hidráulicos en la red de distribución de agua potable.
O21ML0017	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Gustavo A. Madero (Zona baja), Ciudad de México	17%	106,280,000.00	101,790,496.43	16,877,546.20	16,877,546.20	84,912,950.23	16,877,546.20	16,877,546.20	101,790,496.43	Consiste en la implementación de 61 sectores hidráulicos en la red de distribución de agua potable de la Alcaldía Gustavo A. Madero.



O21ML0020	Saneamiento integral Xochimilco-Tláhuac. Proyecto integral: humedal en Xico 12.5Ha, para pulir 100 lps del effluente de la Planta de Tratamiento Cerro de la Estrella	4%	190,000,000.00	155,116,051.23	6,649,461.87	6,572,901.66	148,543,149.57	6,572,901.66	6,572,901.66	155,116,051.23	Consiste en la construcción de 0.60 kilómetros de una línea de conducción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cerro de la Estrella.
O21ML0021	Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la planta potabilizadora Jardín Balbuena 2	42%	27,167,256.00	24,331,539.06	10,219,883.30	10,219,883.30	14,111,655.76	10,219,883.30	10,219,883.30	24,331,539.06	Consiste en la adecuación tecnológica de la planta Potabilizadora Jardín Balbuena 2.
O21ML0022	Proyecto integral: elaboración de proyecto ejecutivo y obra de sustitución de la red de drenaje de la colonia Unidad Habitacional Villa Centroamericana, Alcaldía Tláhuac. "Zona A".	0%	35,000,000.00	25,599,887.50	0.00	0.00	23,371,983.94	0.00	0.00	23,371,983.94	Consiste en un proyecto integral en la sustitución de tubería de la red de drenaje.
O21ML0023	Proyecto integral: elaboración de proyecto ejecutivo y obra de sustitución de la red de drenaje de la colonia Unidad Habitacional Villa Centroamericana, Alcaldía Tláhuac. "Zona B"	0%	35,000,000.00	34,888,411.44	0.00	0.00	34,888,411.44	0.00	0.00	34,888,411.44	Consiste en un proyecto integral en la sustitución de tubería de la red de drenaje.
O22NR0157	Construcción de plantas de bombeo del sistema de drenaje	0%	125,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la construcción de tres plantas de bombeo identificadas: Rebombeo en el cauce del Canal de Chalco, Rebombeo en el cauce de Canal de Chalco, Rebombeo Puente Urrutia.
O22NR0158	Construcción y/o sustitución de colectores y cárcamos	0%	127,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la construcción y/o sustitución de colectores y cárcamos.
O22NR0160	Construcción y/o sustitución de líneas, redes y accesorios de drenaje en diferentes alcaldías	0%	56,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la construcción y/o sustitución de líneas, redes y accesorios de drenaje para captar los escurrimientos pluviales en todas las alcaldías de la Ciudad de México.
O22NR0162	Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento del sistema de drenaje y tratamiento	0%	46,000,000.00	15,131,373.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la elaboración de 10 estudios y 6 proyectos identificados de la siguiente manera: estudios hidrogeológicos, estudios para la operación de la red de drenaje, estudios y proyectos de planeación, estudios para la implementación de un sistema de seguridad de la red de infraestructura hidráulica.
O22NR0164	Obras para solucionar encharcamientos en diferentes alcaldías de la Ciudad de México	0%	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la construcción y/o rehabilitación de colectores y cárcamos en diversas Alcaldías.
O22NR0167	Recuperación de presas, ríos, canales, lagunas, lagos y plataformas	0%	220,000,000.00	31,573,653.50	0.00	0.00	31,573,653.50	0.00	0.00	31,573,653.50	Consiste en la rehabilitación de compuertas en 10 presas del poniente de la Ciudad de México.



O22NR0170	Rehabilitación de estaciones de medición del sistema de drenaje	0%	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la instalación de un sistema de monitoreo en tiempo real de la infraestructura de drenaje y tratamiento tales como lumbreras, presas, cauces, río, lagunas de regulación, plantas de tratamiento y de bombeo.
O22NR0173	Rehabilitación de pasos a desnivel	0%	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de pasos a desnivel mediante trabajos de trazo y nivelación, corte y demolición de carpeta asfáltica, colocación de ademe metálico.
O22NR0176	Rehabilitación de plantas y cárcamos del sistema de drenaje	0%	76,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de plantas y cárcamos mediante trabajos de obra civil, equipamiento de bombas con capacidad de 1400 LPS, instalación de centro de control de motores y compuertas deslizantes.
O22NR0179	Rehabilitación de líneas, redes, tuberías y acueductos de agua potable	0%	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de líneas, redes, atarjeas y accesorios de drenaje de 0.30 m. de diámetro.
O22NR0182	Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento del sistema de agua potable	0%	100,000,000.00	23,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la elaboración de estudios técnicos y de proyectos para la macromedición de líneas de conducción, adecuación de la red primaria de agua potable, apoyo técnico a los trabajos de sectorización.
O22NR0185	Reposición de pozos de agua potable en la Ciudad de México	0%	129,500,000.00	2,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la reposición de ocho pozos distribuidos en diversas Alcaldías de la Ciudad de México y el Estado de México.
O22NR0188	Rehabilitación de pozos de agua potable	0%	59,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de pozos ubicados en todas las alcaldías de la Ciudad de México mediante trabajos de trazo y nivelación, excavación, cimentación.
O22NR0190	Obras para el mantenimiento de estaciones de medición, sectores y sistemas de automatización en la infraestructura de agua potable	0%	206,833,243.00	52,608,467.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la instalación e implementación de estaciones de acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores; obras para la implementación de estaciones hidrométricas en pozos de la CDMX.
O22NR0192	Rehabilitación de plantas de bombeo y rebombeo de agua potable	0%	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de plantas de bombeo y rebombeo de agua potable con capacidad de 50 LPS.
O22NR0194	Construcción y/o rehabilitación de plantas potabilizadoras y cloradoras	0%	164,600,000.00	1,070,005.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la construcción y/o sustitución de plantas potabilizadoras y cloradoras mediante trabajos de obra civil estructural.
O22NR0196	Rehabilitación de tanques de agua potable	0%	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de diez tanques de agua potable en diversas Alcaldías de la Ciudad de México.
O22NR0198	Rehabilitación de manantiales	0%	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de ocho manantiales en diversas Alcaldías



O22NR0200	Rehabilitación de campamentos en instalaciones del sistema hidráulico de agua potable y trabajos de bacheo	0%	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de campamentos y almacenes del sistema de agua potable que se realizará mediante obra civil.
O22NR0241	Proyecto ejecutivo para el mejoramiento de la conducción de agua potable en la Colonia Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México	0%	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de líneas, redes y tuberías de agua potable en las Alcaldías Iztacalco e Iztapalapa.
O22NR0477	Rehabilitación de cajas de válvulas, pertenecientes al sistema de aguas de la Ciudad de México, en diferentes Alcaldías	0%	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de 160 cajas de válvulas mediante inspección de puntos de fuga.
O22NR0478	Rehabilitación de compuertas en trifurcaciones del acueducto Lerma y acuaférico. Rehabilitación de compuertas ubicadas en las Alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa de la CDMX	0%	0.00	2,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación del Acueducto Lerma y el Acuaférico.
O22NR0479	Sustitución la línea de conducción del Rebombeo Arenal 1 al Rebombeo Arenal 2	0%	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la sustitución de una línea de conducción del Rebombeo Arenal 1 al Rebombeo Arenal 2.
O22NR0484	Reposición de pozos profundos de agua potable. Reposición del pozo Fraccionamiento Prados de Churubusco, Alcaldía Coyoacán	0%	0.00	12,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la reposición de un pozo en Fraccionamiento Prados de Churubusco, Alcaldía Coyoacán.
O22NR0486	Reposición de pozos profundos de agua potable. Reposición del pozo Unidad Modelo no. 1, Alcaldía Iztapalapa.	0%	0.00	12,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la reposición del Pozo Unidad Modelo No. 1, Alcaldía Iztapalapa.
O22NR0487	Reposición de pozos profundos de agua potable, relocalización del Pozo Santa Catarina no. 1, Alcaldía Tláhuac	0%	0.00	12,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la reposición del Pozo Santa Catarina no. 1 mediante trabajos de perforación, obra civil, equipamiento electromecánico, equipamiento eléctrico, pruebas y puesta en marcha.
O22NR0488	Reposición de pozos profundos de agua potable. Reposición del pozo Galeana Tlalpan, Alcaldía Tlalpan.	0%	0.00	12,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la reposición del Pozo Galeana Tlalpan, Alcaldía Tlalpan.
O22NR0493	Rehabilitación de pozos de agua potable en diferentes Alcaldías y Estado de México. Rehabilitación de 6 pozos de agua potable, ubicados en las zonas centro, poniente y oriente, en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	13,747,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de 6 pozos en Ciudad de México y Estado de México.
O22NR0494	Rehabilitación de nichos de cloración pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ubicados en distintas Alcaldías de la Ciudad de México	0%	0.00	2,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de nichos de cloración mediante rehabilitación a tableros de distribución, variadores de frecuencia, arrancadores suaves, sistemas de automatización y control, equipos de bombeo sumergibles para pozos, cálculo y calibración del equipo de bombeo, mantenimiento y reparación de bombas.



O22NR0495	Rehabilitación de pozos de agua potable en diferentes Alcaldías y Estado de México. Rehabilitación de 6 pozos de agua potable, ubicados en las zona sur, en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	13,747,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de 6 pozos en diversas alcaldías de la Ciudad de México.
O22NR0496	Rehabilitación de pozos de agua potable en diferentes Alcaldías y Estado de México. Rehabilitación de 5 pozos de agua potable, ubicados en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	11,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de cinco pozos en diversas Alcaldías de la Ciudad de México.
O22NR0500	Rehabilitación de subestaciones eléctricas, ubicadas en diferentes Alcaldías, pertenecientes a instalaciones hidráulicas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en el mantenimiento preventivo y correctivo de subestaciones eléctricas mediante revisión y limpieza general de todos los componentes.
O22NR0502	Rehabilitación al sistema eléctrico de fuerza y alumbrado en diferentes instalaciones de agua potable del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	5,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de sistemas eléctricos mediante revisión y limpieza general de todos los componentes de la subestación.
O22NR0512	Rehabilitación de plantas de bombeo en diferentes Alcaldías de CDMX y Estado de México. Rehabilitación de plantas de bombeo de agua potable, denominadas gm-6 y cgm-8, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	12,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de dos plantas de bombeo de agua potable mediante reparación de la unidad de potencia hidráulicos, sustitución de líneas y mantenimiento civil.
O22NR0513	Rehabilitación electromecánica y de obra civil en la planta de bombeo cti-28, perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en Alcaldía Tlalpan	0%	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de una planta de bombeo de agua potable mediante reparación de la unidad de potencia hidráulica.
O22NR0514	Rehabilitación de plantas de bombeo en diferentes Alcaldías de CDMX y Estado de México. Rehabilitación de las plantas de bombeo de agua potable Bilbao CIA-4, El Calvario y Valle de Luces 1, ubicadas en la Alcaldía Iztapalapa, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	11,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de tres plantas de bombeo de agua potable mediante reparación de la unidad de potencia hidráulica.
O22NR0515	Rehabilitación de la planta de bombeo. Rehabilitación electromecánica de la planta de bombeo de agua potable la estrella, ubicada en la Alcaldía Iztapalapa, perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	14,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de una planta de bombeo de agua potable mediante reparación de la unidad de potencia hidráulica.



O22NR0516	Rehabilitación de la plantas de bombeo. Rehabilitación electromecánica de la Planta de Bombeo de Agua Potable TC-6, ubicada en la Alcaldía Tlalpan, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	6,299,502.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de una planta de bombeo de agua potable mediante reparación de la unidad de potencia hidráulica.
O22NR0517	Rehabilitación de la plantas de bombeo. Rehabilitación electromecánica de la Planta de Bombeo de Agua Potable Peña Pobre, ubicada en la Alcaldía Tlalpan, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	5,400,497.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de una planta de bombeo de agua potable mediante reparación de la unidad de potencia hidráulica.
O22NR0519	Rehabilitación de la Planta Cloradora Peña del Venado, perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ubicada en el Estado de México	0%	0.00	12,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de una planta cloradora en el Estado de México.
O22NR0520	Rehabilitación de plantas potabilizadoras diferentes Alcaldías de CDMX. Rehabilitación de Planta Potabilizadora Purísima Democrática, perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ubicada en la Alcaldía Iztapalapa.	0%	0.00	34,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de la Planta Potabilizadora Purísima Democrática, mediante ingeniería básica e ingeniería de detalle, obra civil, arquitectónica y estructural, obra electromecánica, obra eléctrica, obra hidráulica, equipamiento de proceso, obra de instrumentación y control, puesta en marcha y operación transitoria.
O22NR0521	Rehabilitación de plantas potabilizadoras diferentes Alcaldías de CDMX. Rehabilitación de planta potabilizadora la caldera, perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ubicada en la Alcaldía Iztapalapa.	0%	0.00	112,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de una planta potabilizadora en Iztapalapa, mediante ingeniería básica e ingeniería de detalle, obra civil, arquitectónica y estructural, obra electromecánica, obra eléctrica, obra hidráulica, equipamiento de proceso, obra de instrumentación y control, puesta en marcha y operación transitoria.
O22NR0522	Rehabilitación de tanques de diferentes Alcaldías y Estado de México. Rehabilitación del Tanque de Agua Potable Denominado TI-8, en la Alcaldía Tlalpan, CDMX, pertenecientes al Sistema de Agua de la Ciudad de México.	0%	0.00	2,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de un tanque mediante trabajos de revisión estructural de la superficie, limpieza de tanque con equipo hidroneumático.
O22NR0523	Rehabilitación de tanques de diferentes Alcaldías y Estado de México. Rehabilitación de los tanques de agua potable denominados Santa Isabel y Gustavo A. Madero, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX, pertenecientes al Sistema de Agua de la Ciudad de México.	0%	0.00	6,825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de dos tanques mediante trabajos de revisión estructural de la superficie, limpieza de tanque con equipo hidroneumático.
O22NR0525	Trabajos de rehabilitación de manantiales en diferentes Alcaldías y Estado de México, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	11,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de manantiales en diversas alcaldías y el Estado de México.
O22NR0528	Construcción de líneas de distribución de agua potable en la colonia Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México.	0%	0.00	11,600,298.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la construcción de una línea de distribución en la Colonia Agrícola Oriental, mediante trabajos de excavación, plantilla de materiales graduados, tendidos de tubería, construcción de cajas de operación de válvulas, rellenos y acarrees.





O22NR0579	Proyectos para el desarrollo y planeación de la infraestructura hidráulica en Alcaldías de la CDMX	0%	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la elaboración de proyectos ejecutivos, los cuales incluyen estudios hidrogeológicos, para la operación de la red de drenaje, proyectos de planeación, para la implementación de un sistema de seguridad en la red de infraestructura hidráulica, proyectos para la macromedición de estaciones, para la adecuación de la red de drenaje y servicios para el apoyo técnico para evaluación de concursos de ingeniería de costos.
O22NR0580	Atención a emergencias en el equipo electromecánico de las instalaciones de drenaje	0%	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en acciones de mantenimiento preventivo y correctivo en equipos electromecánicos de la infraestructura de drenaje de la Ciudad de México.
O22NR0581	Solución de encharcamiento en circuito interior (frente al aeropuerto), Colonia Moctezuma I Sección	0%	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la construcción de colector y cárcamo en Colonia Moctezuma I Sección.
O22NR0582	Obras para mitigación de encharcamientos en la calle Laureles, Pueblo de Parres, Alcaldía Tlalpan	0%	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la construcción de colector y cárcamo en Pueblo de Parrés.
O22NR0583	Obra para la solución de encharcamientos en la Colonia Presidentes de México (Consejo Agrarista Mexicano)	0%	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la construcción de colector y cárcamo en la Colonia Presidentes de México.
O22NR0584	Obras para el saneamiento del Canal Caltongo	0%	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos que se realizarán serán rehabilitación de bordos, saneamiento de los márgenes, desazolve del cauce, retiro de lirio, maleza y basura, rehabilitación de la red de alumbrado público, construcción de la red de riego y descargas de agua tratada adicionales a las existentes y colocación de mobiliario urbano.
O22NR0585	Rehabilitación de compuertas en captaciones del sistema de drenaje	0%	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de compuertas en presas del poniente de la Ciudad de México, mediante rehabilitación de plataformas en ríos, recuperación de la capacidad de conducción y saneamiento integral.
O22NR0586	Mejoramiento de la capacidad hidráulica del Río San Buenaventura tramo 6 (etapa II)	0%	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en el saneamiento del Río San Buenaventura.
O22NR0590	Desazolve de los Canales Riachuelo Serpentino y Rafael Castillo ubicados en la Alcaldía Tláhuac	0%	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la realización de pruebas en 0.40 kilómetros con base en un perfil de rectificación de proyecto del cauce.



O22NR0591	Rehabilitación de la plantas de bombeo	0%	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de la Planta de Bombeo San Lorenzo mediante trabajos de sustitución de los equipos de bombeo.
O22NR0592	Rehabilitación electromecánica de la planta de bombeo San Lorenzo y una segunda acometida de energía eléctrica	0%	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El proyecto consiste en la rehabilitación de una Planta de Tratamiento Cerro de la Estrella.
O22NR0613	Rehabilitación de red de distribución. Sustitución de línea de conducción del Tanque Caballito 2 al Tanque Capulín	0%	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en el suministro e instalación de 650 metros de tubería de polietileno de alta densidad de 152 mm (6") de diámetro, cajas de operación de válvulas, admisión y expulsión de aire y desfogue sobre camino vecinal, empleando el método constructivo a cielo abierto.
O22NR0614	Construcción de línea de conducción del Pozo Tecomitl 17 al Tanque Tetelco	0%	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la sustitución de 850 metros de una línea de conducción en el Ejido de Tetelco mediante instalación de tubería de polietileno de alta densidad con diámetro de 8".
O22NR0616	Obras de rehabilitación a estaciones hidrométricas y telemetría en tanques y rebombos del Sistema Cautepéc	0%	0.00	13,887,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de doce estaciones hidrométricas y control de tanques y/o rebombos para tener en buenas condiciones de operación los medidores de caudal y nivel, unidades de terminal remota, variadores de velocidad y sistema de telemetría en tanques y rebombos, para evitar derrames de agua y optimizar la operación y el abastecimiento del agua.
O22NR0618	Estudios y proyectos de agua potable. Estudio de monitoreo mensual y anual de las presiones de la red de agua potable en la Ciudad de México y un sistema de procesamiento de datos	0%	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la realización de estudios de agua potable: macromedición de líneas de conducción, proyectos para la adecuación de la red primaria de agua potable, apoyo técnico a los trabajos de sectorización, servicios para el apoyo técnico para evaluación de concursos de ingeniería de costos, estudios y proyectos de asistencia técnica, estudios y proyectos de planeación.
O22NR0619	Estudios y proyectos de agua potable. Estudios para la medición de niveles estáticos en pozos de agua potable	0%	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la elaboración de estudios para la medición de niveles estáticos en pozos de agua potable, los cuales permitirán conocer parámetros de macromedición de líneas de conducción, de la red primaria de agua potable y apoyo técnico a los trabajos de sectorización.
O22NR0621	Sustitución de una línea de conducción en Avenida Pino Suárez, Colonia La Estación	0%	0.00	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la sustitución de 3,850 metros de una línea de conducción en Av. Pino Suárez, Colonia La Estación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		06P0FA Fondo Ambiental Público del D. F.										
Periodo:		Enero - Junio del 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0310	Proyecto Integral para la rehabilitación y construcción de las oficinas que ocupará la Dirección General de Inspección y Vigilancia en el Bosque de San Juan de Aragón	22%	0.00	7,572,928.12	7,572,928.12	1,638,075.47	5,122,155.03	1,638,075.47	1,638,075.47	6,760,230.50	-	Construcción y Rehabilitación de 1375 m2 de oficinas que ocupará la Dirección General de Inspección y Vigilancia en el Bosque de San Juan de Aragón los trabajos a realizar son: remodelación y mejoramiento de los espacios considerando demoliciones, desmantelamientos, construcción de muros, mejoramiento de cancelería y herrerías, colocación de pisos, plafones, aplicación de pintura en interiores y exteriores, mejoramiento de las instalaciones eléctricas considerando transformador, cableados, conexiones, etc., colocación de infraestructura para internet y redes, infraestructura para telefonía, rehabilitación y mejoramiento de la red hidráulica y sanitaria hasta el colector general o implementación de otro sistema para tal fin, rehabilitación y mejoramiento de los andadores de conexión, adecuación y mejoramiento de accesos, sustitución de pisos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0018	Adquisición de Vehículos y Equipo Terrestre destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos.	0.0	107,819,734.00	87,819,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo la adquisición de 10 barredoras Municipales de alta velocidad y gran capacidad de recolección de residuos sólidos y/o líquidos por medio de recirculación de aire. La autorización de estos recursos es indispensable para gestionar la adquisición de barredoras Municipales de alta velocidad y gran capacidad de recolección de residuos sólidos y/o líquidos por medio de recirculación de aire, ya que son equipos indispensables para el barrido en los carriles de alta velocidad y recogen la gran cantidad de polvos y polímeros que generan las llantas de los automóviles al roce con asfalto y que son partículas que no recogen se suman a la contaminación ambiental, actualmente se cuenta con modelos de más de 05 años, que han rebasado su vida útil y se encuentran con fallas continuas o sin operación por falta de refacciones, por lo que su desgaste ya es mayor. Por ello se pretenden reemplazar estas unidades que permitirá al personal operativo mejorar este tipo de servicios que son solicitados para llevar a cabo los diferentes eventos en los que se requiere.
A22NR0042	Adquisición de Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	0.0	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo la adquisición de dos plantas de emergencia móvil de 45 KW, montada en vehículo tipo plataforma. Llevar a cabo la adquisición de dos plantas de emergencia móvil de 45 KW, montada en vehículo tipo plataforma
A22NR0060	Adquisición de Equipos Médico y de Laboratorio.	0.0	1,021,763.00	1,021,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos con el objetivo de la adquisición de los materiales es para que las once estaciones de transferencia, las plantas de selección y compactación así como la planta de composta, áreas o sitios clausurados de disposición final, se puedan realizar las actividades como: toma de muestras, mediciones y análisis de agua, biogás, composta, liviados, partículas suspendidas totales y partículas viables aerotransportadas y ruido, los cuales es importante para la medición en las instalaciones para el manejo de residuos en la Ciudad de México, con la finalidad de cumplir con la normatividad ambiental vigente. El equipo con el que cuenta el Laboratorio Ambiental perteneciente a la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final ya cumplió su vida útil por lo que se requiere renovarlo y adquirir nuevos equipos y material para cumplir con la normatividad vigente y dar certidumbre a los habitantes de las alcaldías de la CDMX que se ubican cerca de las estaciones de transferencia sitios de disposición final y/o plantas de selección, así como diferentes sitios de la DETDFRSU.
A22NR0075	Adquisición de instrumental médico y de laboratorio.	0.0	4,172,519.00	4,172,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos con el objetivo de la adquisición del instrumental médico y de laboratorio es para que en las once estaciones de transferencia, las plantas de selección y compactación así como la planta de composta, áreas o sitios clausurados de disposición final, se puedan realizar las actividades como: toma de muestras, mediciones y análisis de agua, biogás, composta, liviados, partículas suspendidas totales y partículas viables aerotransportadas y ruido, los cuales es importante para la medición en las instalaciones para el manejo de residuos en la Ciudad de México, con la finalidad de cumplir con la normatividad ambiental vigente. El instrumento con el que cuenta el Laboratorio Ambiental perteneciente a la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final ya cumplió su vida útil por lo que se requiere renovarlo y adquirir nuevos equipos y material para cumplir con la normatividad vigente y dar certidumbre a los habitantes de las alcaldías de la CDMX que se ubican cerca de las estaciones de transferencia sitios de disposición final y/o plantas de selección, así como diferentes sitios de la DETDFRSU.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0090	Adquisición de carrocerías y remolques destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.0	98,616,000.00	97,016,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos con el objetivo de la adquisición de cajas de transferencia tipo piso vivo de 70 m3 de capacidad para renovar el parque vehicular de la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos el cual ya cumplió su vida útil, así como cajas de transferencia de piso móvil de 40' con dos ejes para movimiento de la composta en la planta de bordo poniente, góndolas y tanque de 30,000 litros de capacidad. Derivado al uso diario y a los modelos que presenta el parque vehicular actual, no se encuentran en óptimas condiciones las cajas de transferencia, es por ello, que se requiere la renovación del mismo, por lo que esta área solicita la adquisición de cajas de transferencia para el presente ejercicio con las siguientes características: largo exterior 12.20 m, tolerancia 2 cm (+ -), ancho exterior 2.60 m, tolerancia 2 cm (-), altura exterior 4.00 m, tolerancia 0 cm 5 cm (-), capacidad 73, tanque tipo pipa de 30,000 lt para el riego de composta de las pilas.
A22NR0102	Adquisición de maquinaria y equipo de construcción.	0.0	125,169,984.00	119,589,029.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el periodo enero-junio se programaron recursos para que las áreas operativas de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial cuenten con la maquinaria necesaria para llevar a cabo trabajos en la carpeta asfáltica dañada, como parte de los trabajos de bacheo y repavimentación de vialidades primarias de la Ciudad de México. La infraestructura vial en la Ciudad de México data de su construcción del siglo pasado, por lo que la mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a ello esta la falta de un programa permanente de mantenimiento preventivo hoy la carpeta de rodamiento presenta un grado de deterioro que genera incidentes o accidentes con pérdidas materiales e incluso humanas, lo que hace urgente su rehabilitación hasta casi su condición original para garantizar su movilidad de forma segura y funcional. El caso de las vialidades, no es menos complicada, toda vez que la superficie de rodamiento está sometida al deterioro continuo como consecuencia de factores tales como el tránsito intenso, las altas temperaturas, la lluvia, el intemperismo en general, fallas geológicas, tipos de suelo, entre otros, este deterioro se manifiesta en fisuras, grietas, surgimiento de finos e irregularidades superficiales que se reflejan como deformación transversal, pérdida de agregados y desgates. El conjunto de factores señalados generan costos sociales, como resultado de una circulación lenta que provoca mayores tiempos en los recorridos de los usuarios y transportistas, que se traducen en mayores costos de combustible, hora-hombre y contaminación ambiental.
A22NR0113	Adquisición de herramientas y máquinas.	0.0	200,000.00	260,188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el periodo enero-junio se programaron recursos para que el personal operativo de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, realice la colaboración de señalamientos en la Red Vial Primaria de la Ciudad de México. Herramientas necesarias para la colocación de señalamiento vial vertical bajo y elevado que se encuentra en la Red Vial Primaria de la Ciudad de la CDMX.
A22NR0123	Adquisición de mobiliario DGOIV.	0.0	200,000.00	5,696,451.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el periodo enero-junio se programaron recursos para llevar a cabo la adquisición de mobiliario para el personal adscrito a un área de reciente creación de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, para que cuente con lo indispensable que les permita el adecuado y eficiente desempeño de las funciones y tareas que tengan asignadas. El mobiliario que se adquirirá es necesario para llevar a cabo las tareas asignadas, al personal adscrito al área de reciente creación en la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0132	Adquisición de un Sistema de Gestión de Pavimentos.	0.0	34,000,000.00	34,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el periodo enero-junio se programaron recursos para conocer las características físicas de las vialidades de la Ciudad de México para determinar los alcances del mantenimiento. No se cuenta con el equipo y recursos materiales para conocer el estado real físico de las capas que conforman la estructura de los pavimentos en las vialidades de la Ciudad de México, por lo que es necesario adquirir un vehículo multifuncional equipado con un perfilómetro, que mida el índice de rugosidad, del perfil longitudinal y transversal, la macrotextura los deterioros superficiales y datos gps, las imágenes de pavimentos en 2d y 3d de los sistemas láser de medición de grietas (tems), con un ancho de 4 metros, permitan la detección rápida y objetiva de grietas y su clasificación con la utilización de cámaras de derecho, y que cuente con un dron para el diagnóstico ágil del estado de los pavimentos en las vialidades primarias de la Ciudad de México.
A22NR0140	Adquisición de equipos generación eléctrica.	0.0	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el periodo enero-junio se programaron recursos para que las instalaciones de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, cuenten con la iluminación de emergencia necesaria, para llevar a cabo trabajos administrativos que se requieren para la ejecución de los trabajos y obras en vialidades primarias de la Ciudad de México. Las instalaciones de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, requieren contar con equipos generadores de corriente eléctrica, para iluminación de emergencia, en caso de fallo en el suministro de electricidad.
A22NR0149	Adquisición de GPS de Alta Precisión y Dron.	0.0	482,000.00	482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el periodo enero-junio se programaron recursos para contar con equipo reciente que cumpla con las características necesarias para el desempeño de las actividades en la dirección de estudio técnicos y calidad de obra adscrita a esta Secretaría de Obras y Servicios. Se requiere de un equipo GPS modelo reciente, ya que son equipos que tienen una vida útil de 10 años, misma que ya concluyó respecto al que se tiene actualmente además de estar obsoleto. Así mismo, el fabricante del equipo con el que se cuenta ya no ofrece actualizaciones, del sistema (FINWARE) de las Atenas GPS por lo que se deja de recibir información de los nuevos satélites, estos equipos al ser fabricados en el año 2008, se dejaron de comercializar en 2013 por lo que el soporte técnico y refacciones dejaron de venderse en el 2018, año mismo en que los equipos dejaron de actualizarse no cumpliendo con la georreferencia de las poligonales topográficas por no tener correcta recepción de los nuevos satélites de Galileo, Glonass y Beidou. En lo que respecta del dron debe cumplir con las nuevas tecnologías y considerando los requerimientos con drones sería conveniente tener un dron con RRK para uso de los trabajos topográficos.
A22NR0157	Adquisición de Vehículos DGAF.	0.0	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el periodo enero-junio se programaron recursos para adquisición de vehículos para operación de la red vial a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Corresponde a la dirección de recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios el supervisar, brindar mantenimiento y reparar las unidades vehiculares de las diversas áreas de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, por lo cual se ha evaluado un deterioro en las mismas, por lo que es necesario llevar a cabo la adquisición de vehículos para poder renovar las unidades obsoletas, ya que el costo de reparación implica una alta inversión por lo cual es factible realizar la adquisición de unidades de reciente modelo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0165	Adquisición de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información DGAF.	0.0	14,118,000.00	14,118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	<p>En el periodo enero-junio se programaron recursos para adquirir equipo informático para estar en condiciones de llevar a cabo el proceso administrativo, operativo, directivo, y demás áreas que conforman la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, en las mejores condiciones de calidad, protección y seguridad, con la finalidad de cumplir con eficacia las actividades encomendadas a esta dependencia. La Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México es una dependencia del Gobierno de la Ciudad de México que se encarga de establecer la normatividad y las especificaciones aplicables a la obra pública, concesionada y los servicios urbanos; planea, proyecta, construye, mantiene y opera con un enfoque integral y una visión metropolitana acorde al propósito de garantizar el desarrollo sustentable. La Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, a través de la Subdirección de Servicios Generales, tiene entre sus funciones el suministro de equipo de cómputo, arrendamiento de equipos de fotocopiado de documentos y planos, suministro de equipos de radiocomunicaciones, soporte técnico y mantenimiento menor de todas las instalaciones físicas del cableado estructurado y red de telefonía tradicional e internet, de todos los inmuebles pertenecientes a la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México. Por lo cual, el garantizar el buen funcionamiento de sus instalaciones de cómputo y soporte técnico, implica tener buenos equipos con software actualizado, así como proteger estos equipos por medio de la regulación de voltaje y la nivelación la corriente eléctrica, función que hacen los No Break, permitirá contar con la capacidad de acumular energía para seguir operado los equipos y dar tiempo a guardar la información en caso de fallas de la energía eléctrica. Y finalmente, surge la necesidad de actualizar los switches ya que sufren cierto desgaste con el paso de los años y mientras más tiempo tengan, estarán sujetas a mayores problemas de seguridad, desempeño, gastos de mantenimiento, incompatibilidad con nuevos programas y</p> <p>tecnologías, así como un mayor consumo de energía ocasionado por el desgaste de sus componentes. De tal manera que se requiere mantener los equipos actualizados para un mayor desempeño y funcionamiento de los mismos; ya que estos servirán para tener la conectividad de los equipos dentro de una red local en los diferentes inmuebles de la dependencia. Lo anterior, para que el personal adscrito a cada área ya sea operativo, administrativo, técnico de estructura, base, estabilidad laboral y honorarios, realice sus funciones y actividades encomendadas en las mejores condiciones posibles.</p>
A22NR0173	Adquisición de Muebles de Oficina DGAF.	0.0	14,500,000.00	14,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	<p>En el periodo enero-junio se programaron recursos para que los servidores públicos trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios, cuenten con equipo de oficina en buenas condiciones para su mejor desempeño, debido a las jornadas laborales. La adquisición de mobiliario y equipamiento se lleva a cabo para desarrollar las actividades encomendadas al personal que labora en las diferentes áreas que integran la secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. La Secretaría de Obras y Servicios es una dependencia del Gobierno de la Ciudad de México que se encarga de establecer la normatividad y las especificaciones aplicables a la obra pública, concesionada y los servicios urbanos; planea proyecta, construye, maneja y opera con un enfoque integral y una visión metropolitana acorde al propósito de garantizar el desarrollo sustentable. La Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, a través de la Subdirección de Servicios Generales, tiene entre sus funciones el suministro de mobiliario y equipamiento de todos los inmuebles pertenecientes a la Secretaría de Obras y Servicios de Gobierno de la Ciudad de México. Por lo cual, el garantizar las buenas condiciones del mobiliario y el equipo, implica tener buenos equipos con software actualizado para que el personal adscrito a cada área ya sea operativo, administrativo, técnico de estructura, base, estabilidad laboral y honorarios, realice sus funciones y actividades encomendadas en las mejores condiciones posibles.</p>
A22NR0181	Adquisición de Muebles de oficina y estantería DGCOOP.	0.0	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	<p>En el periodo enero-junio se programaron recursos para la renovación del mobiliario de oficina necesario ya que los existentes tienen muchos años de uso continuo y se requiere de la adquisición de mobiliario. Renovación del mobiliario de oficina necesario ya que los existentes tienen muchos años de uso continuo y se requiere de la adquisición de mobiliario.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0189	Adquisición de vehículos y equipo terrestre destinados a servicios públicos y servicios administrativos DGCOP.	0.0	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para la renovación del parque vehicular con el propósito de atender los diferentes programas, supervisiones y obras públicas generadas por la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. Renovación del parque vehicular con el propósito de atender los diferentes programas, supervisiones y obras públicas generadas por la Dirección General de Construcción de Obras Públicas
A22NR0196	Adquisición de vehículos y equipo terrestre destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos DGCOP.	0.0	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para la renovación del parque vehicular con el propósito de atender los diferentes programas, supervisiones y obras públicas generadas por la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. Renovación del parque vehicular con el propósito de atender los diferentes programas, supervisiones y obras públicas generadas por la Dirección General de Construcción de Obras Públicas
A22NR0202	Adquisición de equipo de cómputo y de tecnologías de la información DGCOP.	0.0	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el periodo enero-junio se programaron recursos para actualizar la infraestructura tecnológica de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas en apoyo de los diferentes programas que se generan, así como proporcionar herramientas digitales de alto desempeño para la atención en tiempo y forma los trabajos solicitados. Actualizar la infraestructura tecnológica de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas en apoyo de los diferentes programas que se generan, así como proporcionar herramientas digitales de alto desempeño para la atención en tiempo y forma los trabajos solicitados
A22NR0208	Adquisición de licencias informáticas e intelectuales DGCOP.	0.0	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el periodo enero-junio se programaron recursos para actualizar la infraestructura tecnológica de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas en apoyo de los diferentes programas que se generan, así como proporcionar herramientas digitales de alto desempeño para la atención en tiempo y forma los trabajos solicitados. Actualizar la infraestructura tecnológica de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas en apoyo de los diferentes programas que se generan, así como proporcionar herramientas digitales de alto desempeño para la atención en tiempo y forma los trabajos solicitados
A22NR0457	Adquisición de ventiladores de pedestal.	0.0	0.00	24,313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el periodo enero-junio se programaron recursos para llevar a cabo la adquisición de ventiladores de pedestal para las oficinas del personal adscrito a la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, para que cuente con lo indispensable que les permita el adecuado y eficiente desempeño de las funciones y tareas que tenga asignadas. Los bienes a adquirir son necesarios para contar con condiciones óptimas de bienestar e higiene en el interior de los edificios, mejorando la calidad del aire interior y evitando la transmisión de las enfermedades, del personal adscrito a la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial.
I19ML0003	Construcción de la Línea 1 Cuauhtpec-Indios Verdes, del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México.	0.0	0.00	168,657,479.00	0.00	0.00	122,302,331.87	0.00	0.00	-	122,302,331.87	En el periodo enero-junio se programaron recursos para mejorar el servicio de transporte colectivo de pasajeros a través de la dotación de infraestructura adecuada para la presentación del servicio de transporte público en modalidad teleférico, con el objeto de que cumpla eficientemente con la función de atender con calidad, seguridad, eficiencia y de manera sustentable la demanda de transporte público de pasajeros, mejorando el entorno urbano y contribuyendo a la reducción de emisiones contaminantes. Ofrecer a la población de la Ciudad de México un modo de transporte público eficiente, eficaz y ecológico que reduzca los tiempos de viaje, promoviendo un servicio de calidad mundial, contribuyendo a la mejora de la calidad del aire de la Zona Metropolitana del valle de México (ZMMV), con acciones que también mitiguen los efectos de los gases de efecto invernadero al medio ambiente. Se sigue dando seguimiento a la actividad 10 de transferencia de Tecnología y se continúa con los procesos de entrega recepción de los trabajos de la Línea 1.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
I19ML004	Construcción de la Línea 2 Sierra de Santa Catarina a Constitución de 1917, del sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México.	0.29	152,630,389.00	144,630,389.00	42,250,419.08	42,250,419.08	44,207,916.84	42,250,419.08	42,250,419.08	42,250,419.08	86,458,335.92	En el periodo enero-junio se programaron recursos para mejorar la movilidad urbana en la Zona Oriente de la Ciudad de México, mediante la implementación de un Sistema de Transporte Masivo tipo monocable, se brindará un servicio ágil, eficiente y amigable con el ambiente, que permita el ahorro de tiempo y una reducción en el costo de viaje de los usuarios de Transporte Público. El Proyecto se enmarca en el plan estratégico de movilidad de la Ciudad de México 2019, que contempla tres objetivos prioritarios en Materia de movilidad, los cuales incluyen: la integración de los Sistemas de Transporte, la mejora y ampliación de la red existente para disminuir los tiempos de traslado y la protección del usuario mediante servicios seguros e incluyentes. En este sentido, se expresa una Vocación para la ampliación de los sistemas actuales bajo el "eje expansión de cobertura de redes de transporte masivo", en particular se señala una línea de acción que considera la "Creación del Sistema Cablebús" que refiere a los sistemas de transporte vía monocable. Se realizaron las actividades que comprenden la Partida Principal A10 Transferencia de Tecnología y Capacitación, la cual tiene una duración de un año. Se han realizado al cierre del mes de junio, reuniones presenciales en las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Construcción del Sistema Cablebús con personal del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STECDMX), la Constructora, la Supervisión Externa y la Residencia de Obra, donde se ha dado seguimiento puntual a los temas inherentes a la Partida antes mencionada. Se impartieron los siguientes cursos de capacitación a personal del STECDMX: Curso de capacitación de sistema de detección de incendios y sistema PCI (IHM); Capacitación "acompañamiento sombra/espejo" del personal de STE y CBLZ en operación y mantenimiento del sistema CBLZ; capacitación final práctica del sistema electromecánico Leliner; capacitación sobre sistema de pesaje (CONDUENT).
I19ML005	Construcción de la Línea 1 Cuauhtpec-Indios Verdes, del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México.	0.0	181,657,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado
O13ML001	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-Observatorio.	0.02	180,000,000.00	1,329,127,009.73	28,961,101.61	27,503,344.80	654,409,391.88	27,503,344.80	27,503,344.80	27,503,344.80	681,912,736.68	En el periodo enero-junio se programaron recursos para ampliar la oferta de servicio del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la zona, mediante la conectividad de dos estaciones de paso, una terminal y cola de maniobras entre la estación Mixcoac y la terminal Observatorio de la Línea 1 del Metro. Satisfacer la demanda de transporte público en el norponiente de la Ciudad de México, en beneficio de los habitantes de la región o de los que se dirigen a ella, así como permitir el desahogo de las instalaciones saturadas, logrando una mejor conectividad de este Sistema de Transporte, contribuyendo además a redistribuir la carga de usuarios que actualmente se presenta en la estación observatorio de la Línea 1 del Metro. Intertramo Mixcoac - Valentín Campa. Se lleva un 90% de tramo excavado en el intertramo I, quedando pendiente la zona del relleno antrópico, se inicia el frente de excavación del intertramo I desde la cabecera sur de la estación Valentín Campa a la fecha se tiene 40 m excavados y con revestimiento definitivo. Intertramo II Valentín Campa -Álvaro Obregón, en el intertramo II se inician actividades para el revestimiento definitivo de 80 m, a la fecha se lleva un avance físico del 85%. Estación Valentín Campa, se inician actividades de revestimiento definitivo de la vía 1 de la Estación Valentín Campa, donde ya se tiene colado la losa y hastiales al 100%, muro central al 77% y revestimiento de bóveda al 22%, con lo que se tiene un avance físico ponderado del 42%. Intertramo III Álvaro Obregón - Observatorio, avance físico 95%, solo faltan detalles de tortugas, coladeras, registros y preparaciones para recibir cable de aluminio en la tierra física. Intertramo IV Observatorio - Barranquilla, avance físico 98%, solo faltan detalles de tortugas, coladeras, registros y preparaciones para recibir cable de aluminio en la tierra física. Colector Las Torres, reactivación de actividades en Colector Las Torres de 1.22m, con un avance físico del 55% en lo restante por construir.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O13ML0002	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales.	0.50	928,440,636.00	928,440,636.00	465,712,164.15	465,712,164.15	462,728,471.85	465,712,164.15	465,712,164.15	465,712,164.15	928,440,636.00	En el periodo enero-junio se programaron recursos para garantizar la infraestructura adecuada y funcional en las vías primarias que brinde seguridad a los habitantes de la Ciudad de México, garantizando una circulación cómoda, eficiente, accesible y segura a las personas que transitan en las vías primarias. Obtener el mejoramiento urbano y vial en base al mantenimiento integral del circuito interior, incluye la implementación de soluciones y adecuaciones viales. Señalización Horizontal. Pintura amarilla en guarniciones y muros de contención. Lavado de guarniciones. Disposición de cuadrilla para emergencias. Conservación de áreas verdes. Mantenimiento de alumbrado público. Barrido periódico y recolección de basura en los cuatro cuadrantes que conforman el CI. Mantenimiento de Implementaciones Viales. Escarificado y carpeta asfáltica en zona de rodamiento con falla horizontal; para un avance físico real acumulado del 50.23%.
O14ML0001	Construcción del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México.	0.58	120,000,000.00	1,615,230,304.24	933,315,272.23	933,315,272.23	221,750,959.09	933,315,272.23	933,315,272.23	933,315,272.23	1,155,066,231.32	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para la construcción de obra civil para el tramo ferroviario de doble vía con una estación en santa fe y una terminal en el centro de transferencia integral de observatorio "túnel - metro observatorio sobre la autopista de cuota México Toluca, con una estación frente al centro comercial santa fe, en la alcaldía Cuajimalpa, y en la Alcaldía Álvaro Obregón. La situación actual muestra que en la actualidad se realizan poco menos de 800,000 viajes diarios en la zona de influencia del proyecto. Los resultados obtenidos de los estudios de demanda son de 776,819 personas de los cuales el 59.24% corresponde a demanda del transporte público y el 40.76% a demanda de transporte privado; de los viajes totales identificados 273,957 se realizan al interior de Toluca; los viajes internos en la ciudad de México son del orden de 206,489 y 296,373 son viajes entre las entidades federativas; así mismo 460,164 viajes se llevan a cabo en transporte público y 316,655 en transporte privado. Trabajos de la siguiente manera: Frente (F) 1 "Portal Oriente" fabricación de tabletas, montaje de tabletas, reposición de trabe prefabricada postensada F 2 "Carretera Federal" colado de firme de compresión, montaje de faldones, armado de banquetas, F 4 "Caseta" carga, transporte, ensamble y montaje de estructuras metálica viaducto mixto 1, aplicación de soldaduras de empalme en diafragmas y contraventeos, armado cimbrado y colado de firmes de compresión, F 5 "Policía Federal" armado y colado de firmes de compresión, F 6 "Cunetas" barrenos para restitución de acero en plintos, colado de sardineles, colocación de juntas de dilatación, preparación de bajadas de agua pluvial y conexión de losa para el sistema de puesta a tierra montaje de traves prefabricadas del apoyo I2-45 a 46, F 7 "hipico barrenos para restitución de acero en plintos, colado de sardineles, colocación de juntas de dilatación, preparación de bajadas de agua pluvial y conexión de losa para el sistema de puesta a tierra F 8 "Los perros" armado cimbrado y colado de ajuste de columna y capitel I2-122, colocación de cimbra de



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
												<p>soporte para el cabezal 12-123. F 9 "Tierra Armada" construcción de diafragmas y montaje de tabletas prefabricadas, carga, transporte, desgarga y estiba de secciones metálicas del viaducto mixto 3. F 10 "Colegio" armado, cimbrado y colado de cabezales 12-136 y 12-137. F 11 "Arteaga y Salazar" excavación, anclaje de muro y lanzado de concreto, construcción de micropilotes de cimentación del apoyo t-155 y t-156, cimbrado armado y colado de estribo t-156, construcción de zapata del apoyo t-155. F 14 "Estación Santa Fe" carga, descarga, ensamble y estiba de cabezales y vestíbulos metálicos, aplicación de soldaduras de empalme de módulos de columnas, construcción de pilas de cimentación para accesos viales e intercambiador, fabricación de columnas prefabricadas, traves de rígidas y portantes del intercambiador. F 15 "Viaducto Santa Fe" desvío de obra inducida, construcción de nicho para desvío eléctrico y construcción de pilas de cimentación, inicio de construcción de moldes en planta de gas. F 17 "Ibero-Televisión" liberación del predio Vista Condesa, retiro de anuncios espectaculares, corte y estabilización de taludes por medio de control de lanzado, conformación de plataformas, demolición de muro de contención e inicio de perforación y armado de pilas de cimentación. F 18 "Hondonada-SAGARPA" armado, cimbrado y colado de trepados de columna, excavación, corte y estabilización del talud IS-17, construcción de pilas de cimentación. F 19 "Casa del Agrónomo" fabricación de tabletas prefabricadas. F 21 "Industria Militar" construcción de trepados de columna, construcción de capiteles, fabricación de dovelas prefabricadas, colocación de conectores en micropilotes. F 22 "Estado Mayor" construcción de apoyos de apeo, armado de la lanzadora. F 23 "Presa Tacubaya" desazolve de presa, construcción de capiteles. F 24 "Presa Ruiz Cortines" hidrodemolición de columnas prefabricadas. F 24c "Calle Minas de Arena" construcción de pilas de cimentación. F 25 Estación Observatorio, construcción de pilas de cimentación, construcción de micropilotes.</p>
O16ML0002	Prestación de Servicios para la Modernización, Renovación y Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico y diversas Vialidades de la Red Vial.	0.25	530,102,857.00	530,102,857.00	130,526,510.77	130,526,510.77	41.93	130,526,510.77	130,526,510.77	130,526,552.70	<p>En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para la modernización, renovación y mantenimiento de la infraestructura del alumbrado público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico, y diversas vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de México; mediante obras de iluminación, obra civil y eléctrica, enfocadas a la óptima operación de los sistemas de iluminación, asegurando su continuidad. Prestación de Servicios a Largo Plazo para la atención continua y permanente del alumbrado público de 38,870 puntos de luz que representan un aproximado de 40% de la iluminación vial en la red vial primaria de la Ciudad de México. El enfoque está orientado para reforzar la infraestructura de soporte (poste) y las instalaciones eléctricas con ductería subterránea, asimismo el cambio o sustitución de luminarias, con la atención integral de la infraestructura de alumbrado público. Este proyecto tiene una duración de 7 años, inició en el año 2016 y concluirá en el 2022. Acciones de mantenimiento correctivo de la infraestructura de alumbrado público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico y diversas vialidades de la Red Vial Primaria de la Ciudad de México, para la atención continua y permanente del alumbrado público a 39,571 puntos de luz, durante el periodo enero-marzo se reestableció el servicio en 12,533 luminarias, las actividades realizadas son reposición de luminarias y postes, cambio de lámpara y balastro, reposición de cable y reconexión de líneas, en vialidades de acceso controlado, ejes viales, avenidas principales, vialidades del Centro Histórico y del Bosque de Chapultepec, puentes peatonales, superpostes, bajo puentes e iluminación especial en sitios emblemáticos de la Ciudad.</p>	
O17ML0001	Construcción del Corredor Vial para el transporte público línea 5 Metrobús Segunda Etapa Sobre Eje 3 Oriente en el Tramo de San Lázaro a la Preparatoria 1.	0.0	0.00	115,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	<p>En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para construir y ampliar la cobertura de la Red de Transporte Público mediante acciones de mantenimiento y construcción. El acelerado crecimiento de la Ciudad de México, requiere de modernizar la infraestructura del transporte público y con ello permita dar un servicio eficiente, seguro, digno y amigable con el medio ambiente, así como lograr una mayor y mejor conectividad con los diferentes sistemas de transporte público. En proceso de integración la documentación para el Pago de ajustes de costos de los trabajos realizados en el corredor Vial para el transporte público Línea 5.</p>	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O19ML0009	Construcción, Adecuación, Rehabilitación y/o Mantenimiento de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) de la Ciudad de México.	0.08	0.00	80,000,000.00	6,552,310.83	6,552,310.83	21,093,851.24	6,552,310.83	6,552,310.83	27,646,162.07	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para el programa de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), tiene como finalidad atender a 350 mil jóvenes y estarán ubicados en las zonas de mayor marginación de la capital, así como las que tienen alto índice delictivos, con la finalidad de combatir el rezago social y la violencia en la Ciudad de México, a través de este programa de centros comunitarios, impulsando la cultura de paz, con ayuda de psicólogos y trabajadores sociales capacitados para identificar, mediar conflictos, prevenir y erradicar la violencia. El Gobierno de la Ciudad de México construirá 300 Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), con los cuales se pretende acercar la educación, deporte y cultura a 350 mil personas en las 16 alcaldías de la ciudad, permitiendo a los jóvenes acceder a ciberescuelas; actividades físicas, deportivas y recreativas; capacitación para la instalación y manejo de sistemas de captación de agua de lluvia, huertos urbanos, calentadores solares, entre otras labores en pro del medio ambiente, así como talleres de emprendimiento y capacitación en diversos oficios; disciplinas artísticas, funciones de danza, teatro, conciertos y exposiciones. Se adjudicaron e iniciaron trabajos en las obras "PILARES Nacional", ubicado en Alcaldía Gustavo A. Madero, "PILARES San José" Alcaldía Tláhuac y los trabajos complementarios para la construcción de "PILARES Vivero Nezahualcoyotl" en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México. Se encuentran en proceso de contratación los trabajos para la construcción de "PILARES Buenos Aires" en la Alcaldía Cuauhtémoc, "PILARES Peluqueros" en la Alcaldía Venustiano Carranza y "PILARES Pastores" en la Alcaldía Azcapotzalco. Las actividades en estos frentes de trabajo consistieron en preliminares, demoliciones, excavaciones, albañilería y acabados, para un avance físico global del 9.70%.	
O19ML0066	Construcción, Adecuación, Rehabilitación y/o Mantenimiento de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) de la Ciudad de México.	0.0	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado
O20ML0042	Construcción de un Sistema de Transporte Eléctrico Público (Trolebús Elevado), con Trazo Sobre la Avenida Ermita Iztapalapa (eje 8 sur).	0.0	471,639,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado
O20ML0062	Sistema de Transporte Eléctrico (Trolebús), con Trazo Sobre la Avenida Ermita Iztapalapa (eje 8 sur).	0.35	0.00	1,221,639,569.00	424,901,030.13	424,901,030.13	336,659,268.58	424,901,030.13	424,901,030.13	761,560,298.71	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para inicio de la primera etapa para la construcción del trolebús, sobre la Calzada Ermita Iztapalapa. La finalidad de la construcción del sistema de transporte eléctrico, sobre la avenida ermita Iztapalapa, es la de satisfacer la demanda de transporte público en el oriente de la ciudad de México, en beneficio de los habitantes de la región o de los que se dirigen a ella, logrando una mejor conectividad. Terminación de lozas de rendimiento, colocación de parapeto, instalación de postes de alumbrado, terminación de estructuras de estaciones intermedias, colocación de acabados de estaciones intermedias, instalaciones de aguas pluviales, mantenimiento de estructuras metálicas, faltante de tramo 1, instalaciones bajo viaducto.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
O21ML0024	Construcción de Puente vehicular Chamixto.	0.70	35,000,000.00	35,000,000.00	24,570,724.48	24,570,724.48	10,269,468.17		24,570,724.48	24,570,724.48	34,840,192.65	<p>En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para mantener en condiciones óptimas de servicio las vialidades, resolviendo conflictos vehiculares, agilizando los tiempos de traslado de la población, que se traduce en ahorro de gasolina y tiempo -homb-, disminuyendo con ello los niveles de contaminación. El gobierno de la Ciudad de México ha establecido como una de sus principales líneas de acción el desarrollo de vialidades que permita satisfacer de manera adecuada las necesidades de la población en cuanto a pasos vehiculares funcionales y seguros, a través de proyectos integrales para la construcción de puentes vehiculares y pasos a desnivel, en específico el se ubicará en la carretera federal México-Toluca, en la colonia Chamixto, de esta manera se establecerá un puente vehicular que se incorpora al sistema de vialidades estratégicas de la Ciudad de México. JAGUAR continúa actualizando el Proyecto Ejecutivo; así mismo sigue pendiente el Estudio de Movilidad, Hidrológico. Se continúa con la construcción de pilas; perforación previa, suministro/habilitado/armado de acero y colados. JAGUAR concluye la fabricación de tabletas, quedando pendiente la fabricación de una pérgola (definir longitud). Se realiza descabece de pilas, habilitado- armado de acero y colado de cabezales primera etapa. JAGUAR realiza corte de terreno, conformación de taludes en la zona de barranca. El 16 de marzo se realiza reunión en las oficinas de la SCT para el seguimiento de los trabajos de desvío de la Carretera México-Toluca; la SCT indica los requisitos administrativos, legales y técnicos que se debe cumplir para el Visto Bueno del Proyecto Ejecutivo y el Desvío. El 20 de junio se realizó recorrido con personal de DGCOP, DIAPSA JAGUAR para revisar avances en cada uno de los frentes de trabajos. El 16 de junio se realizó videoconferencia, para ver avances en los trámites-permisos, Estudio, Proyecto Ejecutivo, Preliminares, Obras Inducidas, Terracerías y Construcción28/06/2022 participa DGCOP, JAGUAR y Diapsa. Se continúa con la construcción de pilas; perforación previa, suministro/habilitado/armado de acero y</p> <p>colados. Se realiza perfilado de pilas en el túnel. JAGUAR tiene pendiente la fabricación de una pérgola en obra. Se realiza montaje suministro de tabletas. Se realiza habilitado y armado de acero de refuerzo y clado de cabezales (primera y segunda etapa.) Se continúan con los trabajos de perforación e hincado de armado de acero y montaje de tabletas en la zona de la gaza Carretera México-Toluca dirección Ciudad de México, durante el turno nocturno; para un avance físico real acumulado del 80.46%.</p>
O21ML0066	Construcción de dos Estaciones de Bomberos en las Alcaldías Milpa Alta e Iztacalco, en la CDMX.	0.0	13,530,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-	-	Proyecto Cancelado
O22ML0001	Construcción de una Planta de Selección Gustavo A. Madero.	0.0	0.00	145,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	<p>En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para la construcción y supervisión de una planta de selección que permita la recuperación de diferentes materiales que van en los residuos, para su aprovechamiento utilizando para ello equipos mecanizados, más eficientes de última generación e instalando en el inmueble controles ambientales que minimizan los impactos al entorno urbano. Con la implementación del programa "Basura cero" la Ciudad de México está trabajando para tener una ciudad sustentable; sin embargo, para lograrlo se tiene necesidad de construir proyectos que ayuden a obtener un mayor provecho de los materiales que vienen en los residuos, con lo cual, se podrá disminuir el volumen de residuos que van a los rellenos sanitarios; para ello, se requiere de la construcción de la planta de selección mecanizada y automatizada para el aprovechamiento de los residuos, con lo cual se obtendrán residuos con alto valor calórico para ser utilizados como combustible derivado de residuos (CDR), residuos reciclables y residuos orgánicos limpios para ser enviados a composta. Los residuos que recibirá vendrán del servicio de limpieza de las Alcaldías: Cuauhtémoc, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza. La planta contará con equipos de última generación y controles ambientales que minimizarán los impactos al entorno urbano. Construcción de una Planta de Selección Gustavo A. Madero, con base en el programa "Basura Cero" de la Ciudad de México y considerar el proyecto bianual.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22ML0002	Elaboración de un Estudio al Circuito de Transporte Sustentable Interno, (Cablebús Línea 3).	0.0	0.00	935,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para el Cablebús Chapultepec ayudará a mejorar la conectividad de las personas que viven en las Alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, cuya movilidad se encuentra restringida por barreras naturales (Barranca de Tacubaya) y urbanas (Av. Constituyentes), esta intervención no solo brindará acceso a las cuatro secciones del bosque de Chapultepec y sus equipamientos, sino que también conectará con sistemas de transporte colectivos disminuyendo tiempos de traslado. Con base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número SC/OSEC/CCOORD/000681/22, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades, para el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, de fecha 28 de enero de 2022.
O22ML0003	Construcción de la Universidad Rosario Castellanos plantel Santo Tomas.	0.0	0.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para el Instituto de Estudios Superiores "Rosario Castellanos" tiene una vocación eminentemente social y se enfoca en cubrir las necesidades educativas de nivel superior de la Ciudad de México, mediante planes y programas de estudio de calidad, innovadores y con pertinencia sociocultural. Tiene como finalidad formar profesionistas competentes, aptos para la aplicación y generación de conocimientos que les proporcionen las habilidades para la solución de problemas, con pensamiento crítico, sentido ético, actitudes emprendedoras, de innovación y capacidad creativa, que incorporen los avances científicos y tecnológicos para el desarrollo de la Ciudad de México. La creciente demanda e insuficiente oferta de planteles de Educación Superior a nivel nacional hace necesaria la creación de nuevas edificaciones que contribuyan al logro de las metas de mitigar el rechazo de aspirantes a continuar con sus estudios en el nivel Superior, promovidos por el nuevo gobierno de la Ciudad de México, basadas en información técnica suficiente desde su concepción, que cumpla con la normatividad aplicable a las construcciones para los servicios de educación pública, con la formalidad requerida que permita dar cumplimiento a los requisitos administrativos, legales y jurídicos, que de como resultado edificaciones con la garantía de seguridad, funcionalidad y operación, con lo que se contribuye a alcanzar un nivel educativo de calidad acorde a las necesidades del desarrollo tecnológico y científico mundial. En proceso de Licitación, se celebró contrato para realizar los trabajos de desmantelamiento y demolición de estructuras existentes, los trabajos de construcción iniciarán en el mes de julio.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0159	Mantenimiento Preventivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria.	0.20	50,000,000.00	50,000,000.00	10,032,410.21	10,032,410.21	5,508,004.17	10,032,410.21	10,032,410.21	10,032,410.21	15,540,414.38	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para intervenir el bosque de Tláhuac, donde se pretende atender las condiciones físicas y demográficas del territorio aledaño; aprovechar de modo racional los recursos disponibles y llevar a cabo la ordenación del territorio en forma compatible con el medio ambiente y el contexto urbano y social al que pertenece; a través, de la participación ciudadana y en conjunto con los distintos niveles de gobierno. El proyecto busca mejorar la calidad de vida de la población mediante la planeación sustentable para promover una transformación socio-económica y ambiental. La ciudad de México, en su papel de capital centralizadora de servicios, ha mantenido un crecimiento persistente respecto al número de habitantes, lo que se significa una pérdida constante de espacios verdes públicos o áreas verdes urbanas, que se han convertido en infraestructura de servicios y de vivienda. Esta situación representa retos a la planeación urbana y ambiental para lograr un equilibrio entre satisfacer la demanda de infraestructura que requiere la población y mantener las áreas verdes y los ecosistemas naturales. Las áreas verdes y el arbolado son un componente fundamental de cualquier ecosistema urbano, ya que desempeñan un papel importante en el cambio climático y el enfriamiento de las ciudades, así como la conectividad urbana al proporcionar rutas seguras para caminar o andar en bicicleta, además de la mejora en la calidad de vida, bienestar, salud física y emocional de los ciudadanos. Llevar a cabo el mantenimiento preventivo de la red vial primaria, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
O22NR0161	Mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria.	0.33	344,596,391.00	414,596,391.00	136,259,963.48	136,259,963.48	71,024,272.69	136,259,963.48	136,259,963.48	136,259,963.48	207,284,236.17	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para la elaboración de información gráfica y descripta que permita el desarrollo óptimo de una obra, como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Con base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número SC/OSEC/COORD/000681/22, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades, para el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, de fecha 28 de enero de 2022. Se contempla llevar a cabo el mantenimiento correctivo de la red vial primaria a través de la repavimentación de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
O22NR0163	Señalización vertical y horizontal en vialidades primarias de la Ciudad de México.	0.26	30,000,000.00	30,000,000.00	7,767,585.91	7,767,585.91	11,964,317.89	7,767,585.91	7,767,585.91	7,767,585.91	19,731,903.80	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para evaluar zonas de riesgo potencial por contaminación de suelo y subsuelo en el polígono de la antigua ensambadora de armas y desarrollar un programa para la recuperación ambiental que garantice una limpieza técnicamente adecuada y sin riesgos futuros a la salud o al medio ambiente. Con base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número SC/OSEC/COORD/000681/22, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades, para el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, de fecha 28 de enero de 2022. El restrictivo tiene por objeto indicar la existencia de limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que regulen el tránsito y por último las informativas, que corresponden a señales con leyendas y/o símbolos, que tienen por objeto guiar al usuario a lo largo de su itinerario por calles y carreteras e informales sobre nombres y ubicación de poblaciones, lugares de interés, servicios, kilometrajes y ciertas recomendaciones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0165	Rehabilitación y colocación de mobiliario urbano en vialidades primarias de la Ciudad de México.	0.20	10,000,000.00	25,000,000.00	5,038,081.08	5,038,081.08	698,479.43	5,038,081.08	5,038,081.08	5,038,081.08	5,736,560.51	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para desarrollar y actualizar estudios que permitan evaluar la conveniencia de realizar un proyecto de inversión como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Con base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número SC/OSEC/COORD/000681/22, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades, para el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, de fecha 28 de enero de 2022. Rehabilitar y colocar mobiliario urbano en las Vialidades Primarias de la Ciudad de México, en aquellas alcaldías contempladas en el diagnóstico inicial realizado por el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial.
O22NR0168	Atención de incidencias del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) en diversas vialidades primarias de la Ciudad de México.	0.18	10,000,000.00	10,000,000.00	1,788,272.84	1,788,272.84	3,433,296.48	1,788,272.84	1,788,272.84	1,788,272.84	5,221,569.32	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el Mantenimiento preventivo de la Red Vial Primaria, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial en las 3 Alcaldías: Xochimilco, Álvaro Obregón y Benito Juárez de la Ciudad de México. Las condiciones actuales que presentan las Vialidades Primarias de la Ciudad de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "Arifonamientos" y un número considerable de baches, resultando prioritario la atención que se está planificando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento preventivo con mapeo y bacheo que incluye: trazo, fresado, acarreo, trabajos de mantenimiento con mapeo y otros métodos preventivos en 3 vialidades con tramos que cruzan 3 Alcaldías: Xochimilco, Álvaro Obregón y Benito Juárez. Con estas acciones de mantenimiento se beneficia alrededor de 3,000,000 de habitantes entre población directa en el contexto inmediato a dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realicen con cargo a este recurso. Ejecutar a petición de parte las acciones que señale el Sistema Unificado de Atención Ciudadana dentro de las vialidades primarias de la Ciudad de México, en materia de competencia de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Junio 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
OZZNR0171	Rehabilitación de vialidades del polígono de la Lagunilla como parte del rescate urbano del Centro Histórico.	0.0	50,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	1,072,464.42	0.00	-	1,072,464.42	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el Mantenimiento Preventivo de la Red Vial Primaria, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Infraestructura vial en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México. Las condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la Ciudad de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "Arrifonamientos" y un número considerable de baches, resultando prioritaria la atención que se está planificando con este recurso. Con la intervención de la carpeta asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del Mantenimiento Preventivo con bacheo y mapeo, contemplando: trazo, fresado, acarreo, trabajos de mantenimiento con laponeo y bacheo con corte y otros métodos preventivos en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México. Con estas acciones de mantenimiento se beneficia alrededor de 9,000,000 de habitantes entre población directa y flotante. Así mismo, se considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realicen con cargo a este recurso. SE contempla realizar obra en vialidad, quarriones y banquetas en el polígono Lagunilla comprendido entre Rep. de Argentina/República de Ecuador/Eje Central/Eje 1 Norte, alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.
OZZNR0174	Rehabilitación integral de Avenida Paseo de la Reforma como parte del rescate urbano del Centro Histórico.	0.0	50,000,000.00	41,500,000.00	0.00	0.00	39,824,079.19	0.00	-	39,824,079.19	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el Mantenimiento Correctivo de la Red Vial primaria, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de Infraestructura vial en las 3 Alcaldías de la Ciudad de México: Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Coyoacán. Las condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la Ciudad de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "Arrifonamientos", resultando prioritaria la atención que se está planificando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial primaria, a través del mantenimiento correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como: Micro carpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry, micro aglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyen: trazo, fresado, acarreo, trabajos de mantenimiento en 5 vialidades con tramos que cruzan 3 alcaldías: Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Coyoacán. Con estas acciones de mantenimiento se beneficia alrededor de 3, 150,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realicen con cargo a este recurso. Para este periodo es primordial la rehabilitación de banquetas, quarriones, en Paseo de la Reforma, de Glorieta de Violeta a Eje 1 Norte, alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, así como generando mayor accesibilidad e inclusividad a los peatones, con ello se provee de mayor confort y seguridad al transitar por las principales vialidades de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
O22NR0177	Mantenimiento preventivo a fuentes urbanas.	0.08	20,000,000.00	20,000,000.00	1,523,250.47	1,523,250.47	15,857,846.66		1,523,250.47	1,523,250.47	17,381,097.13	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el Mantenimiento Correctivo de la Red Primaria Vial, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de Infraestructura vial en las 2 Alcaldías de la Ciudad de México: Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo. Las condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la Ciudad de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "arrifonamientos", resultando prioritaria la atención que se está planeando con este recurso. Con la intervención de la carpeta asfáltica se tiene proyectado mejorar la red vial primaria, a través del mantenimiento correctivo, efectuando diversos tratamientos a la carpeta asfáltica como: Micro carpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados slurry, microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyen: trazo, fresado, acarneos, trabajos de mantenimiento en 2 vialidades con tramos que cruzan 2 Alcaldías: Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo. Con estas acciones de mantenimiento se beneficia alrededor de 1,270,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realicen con cargo a este recurso.
O22NR0180	Reparaciones menores para el mejoramiento de los polígonos A y B del Centro Histórico.	0.08	20,000,000.00	20,000,000.00	1,676,215.48	1,676,215.48	7,112,756.88		1,676,215.48	1,676,215.48	8,788,972.36	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el Mantenimiento Correctivo de la Red Vial Primaria, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de Infraestructura vial en las 2 Alcaldías de la Ciudad de México: Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo. Las condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la Ciudad de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "arrifonamientos", resultando prioritaria la atención que se está planeando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como: Microcarpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry, microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyen: trazo, fresado, acarneos, trabajos de mantenimiento en 2 vialidades con tramos que cruzan 2 Alcaldías: Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo. Con estas acciones de mantenimiento se beneficia alrededor de 1,270,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realicen con cargo a este recurso.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
O22NR0183	Obras de mejoramiento complementarias de infraestructura vial en las alcaldías de la Ciudad de México.	0.35	20,000,000.00	20,000,000.00	6,930,727.96	6,930,727.96	12,372,771.52		6,930,727.96	6,930,727.96	19,303,499.48	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el Mantenimiento Correctivo de la Red Vial Primaria, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de Infraestructura vial en las 2 Alcaldías de la Ciudad de México: Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Las condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la Ciudad de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "arrionamientos", resultando prioritaria la atención que se está planificando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como: Microcarpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry, microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyen: trazo, frosado, acarceos, trabajos de mantenimiento en 2 vialidades con tramos que cruzan 2 Alcaldías: Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Con estas acciones de mantenimiento se beneficia alrededor de 2,350,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realicen con cargo a este recurso. Se tiene contemplado realizar obra en vialidad, guarniciones y banquetas en aquellas secciones que a petición de parte efectúen las dependencias normativas o áreas a cargo de obra pública dentro de la ciudad, como apoyo complementario a las mismas en las alcaldías de la Ciudad de México.
O22NR0186	Construcción de la Tercera Etapa Gran Canal.	0.0	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00	0.00	1,121,701.94		0.00	-	1,121,701.94	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el Mantenimiento Correctivo de la Red Vial Primaria, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de Infraestructura vial en las 2 Alcaldías de la Ciudad de México: Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Las condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la Ciudad de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "arrionamientos", resultando prioritaria la atención que se está planificando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como: Microcarpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry, microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyen: trazo, frosado, acarceos, trabajos de mantenimiento en 2 vialidades con tramos que cruzan 2 Alcaldías: Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Con estas acciones de mantenimiento se beneficia alrededor de 2,350,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realicen con cargo a este recurso. Se realizó el proyecto ejecutivo para la construcción de la construcción de la tercera etapa Gran Canal.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
OZZNR0189	Mantenimiento Integral del Parque Ecológico Cuitláhuac Tercera Etapa.	0.0	70,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el Mantenimiento Correctivo de la Red Vial Primaria, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de Infraestructura vial en las 2 Alcaldías de la Ciudad de México: Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Las condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la ciudad de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "arrinconamientos", resultando prioritaria la atención que se está planificando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como: Microcarpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry, microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyen: trazo, fresado, acarceos, trabajos de mantenimiento en 2 vialidades con tramos que cruzan 2 Alcaldías: Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Con estas acciones de mantenimiento se beneficia alrededor de 4,500,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realicen con cargo a este recurso.
OZZNR0191	Mantenimiento Integral del Parque Ciprés (Colonia del Gas).	0.0	52,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el Mantenimiento Correctivo de la Red Vial Primaria, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de Infraestructura vial en las 2 Alcaldías de la Ciudad de México: Álvaro Obregón y Iztapalapa. Las condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la Ciudad de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "arrinconamientos", resultando prioritaria la atención que se está planificando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como: Microcarpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry, microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyen: trazo, fresado, acarceos, trabajos de mantenimiento en 2 vialidades con tramos que cruzan 2 Alcaldías: Álvaro Obregón y Iztapalapa. Con estas acciones de mantenimiento se beneficia alrededor de 3,000,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realicen con cargo a este recurso.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0193	Obra pública para la sustitución de luminarios de Aditivos Metálicos Cerámicos a Luminarios con tecnología LED, en diversas vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de México.	0.0	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	47,482,762.92	0.00	-	-	47,482,762.92	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el Mantenimiento Correctivo de la Red Vial Primaria, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de Infraestructura vial en las 2 Alcaldías de la Ciudad de México: La Magdalena Contreras y Tlalpan. Las condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la Ciudad de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "arrinconamientos", resultando prioritaria la atención que se está planificando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como: Microcarpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry, microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyen: trazo, fresado, acarreo, trabajos de mantenimiento en 3 vialidades con tramos que cruzan 2 Alcaldías: La Magdalena Contreras y Tlalpan. Con estas acciones de mantenimiento se beneficia alrededor de 2,000,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realicen con cargo a este recurso. Se elaboraron los proyectos para la contratación de Obra Pública.
O22NR0195	Sustitución de 15 superpostes de hasta 30 metros de altura, que han llegado al término de su vida útil, incluye la instalación de 6 luminarios con tecnología tipo led de hasta 500W.	0.0	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el Mantenimiento Correctivo de la Red Vial Primaria, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de Infraestructura vial en las 2 Alcaldías de la Ciudad de México: Iztacalco y Venustiano Carranza. Las condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la Ciudad de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "arrinconamientos", resultando prioritaria la atención que se está planificando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como: Microcarpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry, microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyen: trazo, fresado, acarreo, trabajos de mantenimiento en 2 vialidades con tramos que cruzan 2 alcaldías: Iztacalco y Venustiano Carranza. Con estas acciones de mantenimiento se beneficia alrededor de 1,700,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realicen con cargo a este recurso. Se elaboraron los proyectos para la contratación de Obra Pública.
O22NR0197	Suministro e instalación de luminarios peatonales adicionales, así como de postes y luminarios peatonales en Diversas Vialidades de la red vial en la Ciudad de México.	0.0	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo las acciones para investigar y garantizar la seguridad de la infraestructura física del Centro Verde en la Delegación Azcapotzalco. Para el gobierno de la Ciudad de México, es una prioridad el mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de sus habitantes, por ello pone un fuerte interés en su recuperación y mantenimiento de espacios públicos dignos, seguros y accesibles que generen una mayor integración social, en el camino por regenerar, potenciar y dignificar el espacio público, entre la ciudad y la población. Se elaboraron los proyectos para la contratación de Obra Pública.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0199	Rehabilitación de Sedores Seguros 2022.	0.07	250,000,000.00	250,000,000.00	16,383,800.08	16,383,800.08	55,057,830.85	16,383,800.08	16,383,800.08	16,383,800.08	71,441,630.93	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo las acciones para mejorar la infraestructura física para la Estación COMTE, "Felipe Zepeda Díaz" del Heroico Cuerpo de Bomberos del D. F. (ahora Ciudad de México). Para el gobierno de la Ciudad de México, es una prioridad el mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de sus habitantes, por ello pone un fuerte interés en su recuperación y mantenimiento de espacios públicos dignos, seguros y accesibles que generen una mayor integración social, en el camino por regenerar, potencializar y dignificar el espacio público, entre la ciudad y la población. Senderos (trotapista, ciclista y andadores con adoquines reciclados), Iluminación Tótem de seguridad, Cruces seguros, Señalización, Áreas verdes
O22NR0201	Construcción de Interconexión Puente Los Polvorines.	0.0	275,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado
O22NR0202	Construcción de la Interconexión La Cañada.	0.0	454,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado
O22NR0203	Reconfiguración Av. Constituyentes.	0.0	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado
O22NR0204	Rehabilitación del Parque Polvorines.	0.0	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado
O22NR0205	Construcción de la Interconexión de Museos.	0.0	357,800,000.00	170,303,000.00	0.00	0.00	105,628,115.62	0.00	0.00	-	105,628,115.62	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para la construcción de estaciones provisionales para la operación de la Línea "T" de Metrobús Tláhuac, que consiste en la fabricación, suministro y montaje de escaleras y rampas para acceso, así como las guarniciones, banquetas, losas de concreto y conexiones. La suspensión de la Línea 12 de Metro por la caída de una trabe, provocó la necesidad de atender a la población con transporte público de la zona con un sistema de transporte masivo, por lo que se decidió construir una línea emergente de Metrobús para satisfacer la necesidad de la zona. Rehabilitación de vialidades (Acera peatonal, reencarpamiento del arroyo vehicular, señalética y cruces seguros), Creación de retorno vehicular, Construcción de Kiosco Informativo, Construcción de caseta de vigilancia, Reubicación de escultura y creación de plazoleta, Mobiliario Urbano Renovación de alumbrado Público, Vegetación.
O22NR0206	Construcción de la Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios.	0.0	300,000,000.00	479,094,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para "habilitar espacios públicos seguros y arquitectónicamente amables para los usuarios del Hospital General Topilejo, alumnos de la Escuela Primaria Ateneo de la Juventud y el Instituto Tecnológico de Tlalpan, El Sector de Policía y los vecinos de los alrededores. Adquisición de predios para el Proyecto sede Construcción de Prolongación de calle para acceso a Autopista México Cuernavaca, dirección Ciudad de México". Derivado de la construcción del Hospital General Topilejo y como parte de la mitigación del proyecto se requiere mejorar la movilidad del Pueblo de San Miguel Topilejo, ya que, esta instalación médica tiene varias especialidades, la Población de la Alcaldía se ve beneficiada, por lo que tendrá más afluencia vehicular y peatonal y esto requiere de más y mejores vías de tránsito, así como espacios seguros y amables para los usuarios. Demoliciones de edificio 5; excavaciones para la cimentación de los edificaciones 6 y 7, demolición de muros de Block, retiro de plafón, desmantelamiento de lamparas, cancelería, muebles de baño y tubo conduit; para un avance físico del 2.11%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Período:		Enero-Junio 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0207	Rehabilitación del Panteón Dolores - Equipamiento.	0.0	100,800,000.00	168,640,000.00	0.00	0.00	61,108,407.17	0.00	-	61,108,407.17	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para hacer cumplir lo establecido en el Artículo 209, fracción III del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, sobre la ejecución de obras relacionadas con el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial y espacios públicos encomendados, en este caso, el mantenimiento y rehabilitación de la Explanada del Monumento a la Revolución en las inmediaciones del Museo Nacional de la Revolución, zona donde actualmente se tienen filtraciones de agua pluvial. Mediante la ejecución de los trabajos que conllevan la intervención sobre el actual piso terminado y parte de la estructura portante de la zona circundante al museo, para eliminar la fuente de filtración, realizar las reparaciones necesarias a los elementos comprometidos, dar tratamiento y procurar el sellado impermeable de la zona que evite la reincidencia de estas problemáticas, procurando a la par mantener la imagen actual en las inmediaciones de la Plaza de la República. Durante los últimos años se ha contado con mantenimiento menor a los acabados de la Plaza de la República, los cuales constan de limpieza en las piezas prefabricadas existentes por medio de agua a presión, la cual ha ido afectando y desgastando el junteeo entre los prefabricados, lo que ha derivado en filtraciones importantes en las instalaciones del Museo Nacional de la Revolución, localizado en el nivel inferior a la Plaza mencionada. Mediante la presente intervención, se pretende llevar a cabo el mantenimiento correctivo en las zonas de mayor afectación, para solventar los problemas de filtración y rehabilitar la actual Plaza de la República. Se realizan trabajos de instalación de casetas provisionales para la ocupación de los usuarios del edificio administrativo del panteón Dolores, se inician los trabajos de demolición y desmantelamiento del edificio administrativo y el crematorio existentes, trabajos de trazo y excavación para cimentación en el edificio Administrativo. Avance en los trabajos de Edificio Administrativo 5% y en el Crematorio 3.15%. Avance General 4.38%.
O22NR0208	Construcción del Pabellón Contemporáneo Mexicano (PCM).	0.0	62,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado
O22NR0209	Construcción del Jardín Escénico Pabellón Acústico.	0.0	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado
O22NR0210	Trabajos Complementarios para la Puesta en Operación de la Universidad de la Salud.	0.0	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para prestar los servicios de educación superior en el campo de la salud, en las unidades académicas que para tal efecto se creen y habiliten, en diversas modalidades educativas, con un enfoque social, apegado a los principios de igualdad, interculturalidad, pluriculturalidad, diversidad lingüística indígena, sustentabilidad, no discriminación, equidad, accesibilidad, calidad, pertinencia y laicidad. Este plantel tiene por finalidad la formación de profesionistas competentes en el campo de la salud, que incorporen los avances en el conocimiento científico, humanístico y tecnológico para el bienestar de la población, aptos para la aplicación y generación de conocimientos con la adquisición de habilidades tanto en la prevención de la enfermedad como en la solución de problemas preferentemente en el primer nivel de atención médica, para el individuo, la familia y la comunidad. Durante este segundo trimestre de 2022 se efectuó el procedimiento de Invitación Restringida a cuando menos tres concursantes, pero fue declarado desierto, motivo por el cual la adjudicación de los " Trabajos Complementarios para la Puesta en Operación de la Universidad de la Salud" será llevada a cabo nuevamente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0211	Construcción de la Universidad Rosario Castellanos Plantel Milpa Alta (Universidad Lenguas Indígenas).	0.0	20,000,000.00	16,244,594.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para "El Instituto de Estudios Superiores "Rosario Castellanos" tiene una vocación eminentemente social y se enfoca en cubrir las necesidades educativas de nivel superior de la Ciudad de México, mediante planes y programas de estudio de calidad, innovadores y con pertinencia sociocultural. Tiene como finalidad formar profesionistas competentes, aptos para la aplicación y generación de conocimientos que les proporcionen las habilidades para la solución de problemas, con pensamiento crítico, sentido ético, actitudes emprendedoras, de innovación y capacidad creativa, que incorporen los avances científicos y tecnológicos para el desarrollo de la Ciudad de México. En la Alcaldía Milpa Alta, pueblos y comunidades solicitan hacer efectivo su reconocimiento como sujetos de derecho público, para dar atribuciones a sus autoridades tradicionales y consejos comunitarios, por lo cual el Ejecutivo Federal anunció la creación de una universidad para la enseñanza de las lenguas indígenas, por lo que instruyó al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para coordinar su construcción, esto como parte del acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el que se compromete a fortalecer las lenguas indígenas. Los trabajos se encuentran en proceso de licitación.
O22NR0212	Construcción de la Escuela de Box Tepito, Acabados e Instalaciones.	0.0	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para la escuela de Boxeo de Tepito permitiendo a sus estudiantes tomar sesiones en el ring con metodologías desarrolladas por peleadores profesionales, lo cual está demostrado que atrae y retiene a los jóvenes del Barrio de Tepito fuera del narcomenudeo y consumo de estupefacientes, el Gobierno de la Ciudad de México tiene como finalidad el convertir a Tepito en un Centro Histórico y Cultural de la Ciudad de México, rehabilitando espacios educativos, como la Escuela de Boxeo. Las actividades que se llevaron a cabo consistieron en: demoliciones de muros de block, acarreo de mobiliario existente, forjado de cadenas de desplante, construcción de muro de block hueco y aplicación de pintura intumescente en estructura; para un avance físico del 10.0%.
O22NR0213	Reforzamiento del Estacionamiento Subterráneo Pantitlán.	0.73	17,500,000.00	17,500,000.00	12,709,802.26	12,709,802.26	4,209,087.57	12,709,802.26	12,709,802.26	16,918,889.83	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para reforzamiento y mantenimiento para mantener en óptimas condiciones el CETRAM Pantitlán en la parte del sótano de los andadores mediante el apuntalamiento y reforzamiento de la estructura existente. La alta afluencia de personas en la Zona Oriente de la Ciudad de México ha convertido al Centro de Transferencia Modal de Pantitlán en uno de los más grandes y concurridos de la Ciudad de México, por lo que es de vital importancia mantener las instalaciones seguras y en óptimas condiciones para brindar un servicio de calidad a la ciudadanía. Continúan colocados los andamios estructurales, para cargar tabletas. Escarificación de trabe portante (hasta material sano). Escarificación de trabe portante y limpieza de acero de refuerzo. Cimbrado de traves para inteción de grout; para un avance físico real acumulado del 74.95%.	
O22NR0214	Construcción del Basamento Glorieta de Colón.	0.0	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para ofrecer a la población un monumento que vaya de acuerdo con la transformación y el crecimiento de México, ofreciendo una obra de arte que enaltezca a la nación, a sus héroes y a sus raíces. Restauración del basamento actual, el cual es de gran valor histórico por la época en que se construyó, deberá ser aprovechado para asentar una obra de arte que enaltezca a la población, a sus héroes y a sus raíces. El proyecto contempla la propuesta de una escultura que tenga las dimensiones necesarias y suficientes para ocupar el pedestal existente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0215	Mantenimiento a Puentes Vehiculares.	0.43	80,000,000.00	97,000,000.00	41,524,001.88	41,524,001.88	29,710,824.70	41,524,001.88	41,524,001.88	41,524,001.88	71,234,826.58	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para mantener en condiciones óptimas las vialidades principales de la Ciudad de México, resolviendo conflictos vehiculares, agilizando los tiempos de traslado de la población, contribuyendo al ahorro de gasolina, renovando el entorno urbano y contribuyendo a la reducción de emisiones contaminantes. Debido a la alta afluencia de vehículos que transitan en la Ciudad de México es importante mejorar la circulación en vialidades primarias de la Ciudad de México, por ello es importante generar obras complementarias para la modernización de la infraestructura urbana mejorando la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad, ofreciendo vialidades en óptimas condiciones agilizando el tiempo de viaje, promoviendo infraestructura de calidad, contribuyendo a la disminución de los niveles de contaminación mejorando la calidad del aire de la Zona Metropolitana del valle de México (ZMVM), con acciones que mitiguen los efectos de los gases de efecto invernadero al medio ambiente. Liberación de flora parásita, demolición, resacas y sustitución de juntas matrix. Puente Norcoatz; Reforzamiento a base de placas de acero en claro de subterráneo, suministro de acero, corte, hallado y soldadura. Puente la Concordia: Cambio de apoyos (Tretones), Corrección Geométrica de Ménsulas, Colocación de señalamientos, Obtención de Permisos, Habilitado de puntal para cambio de apoyos; para un avance físico real acumulado del 73.0%.
O22NR0216	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en Escuelas de Educación Básica y de Educación Específica en la Ciudad de México.	0.50	60,000,000.00	67,168,960.00	33,312,650.84	33,312,650.84	26,687,337.64	33,312,650.84	33,312,650.84	33,312,650.84	59,999,988.48	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura en las escuelas de educación básica existentes con la finalidad de mejorar y mantener en condiciones óptimas la infraestructura escolar brindando seguridad y calidad en la operación de los planteles. Llevar a cabo acciones prioritarias para atender la necesidad de mantenimiento a los edificios para garantizar su seguridad y estabilidad así como contar con instalaciones dignas para la población estudiantil, mediante actividades de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento a los planteles de educación básica. Se llevan a cabo trabajos de mantenimiento a escuelas: Escuela Secundaria José Clemente Orozco se concluyeron los trabajos de aplicación de pintura de esmalte y vinilica en estructura de concreto y estructuras metálicas, la reposición de firmes de concreto dañados en plaza y andadores exteriores; Escuela Primaria María Luisa Ross, Escuela Primaria Defensores de la Republica, Escuela Primaria "Rafaela Suarez" y Escuela Primaria "Manuel Lopez Cotilla" se continúan con los trabajos de aplicación de pintura vinilica en estructuras, muros, plafones, herrería, demolición de firmes de concreto dañados, suministro y colocación de luminarias; Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento en la Escuela Secundaria Durma No. 230 "Jesús Mastache Roman, se concluyeron los trabajos de Rehabilitación de red de drenaje exterior, se restituyó el firme de concreto dañado y la reposición de sistema de losa-acero dañada por interperismo en azoteas y entrepisos; Escuelas: Primaria ISSSTE se concluyeron los trabajos de impermeabilización de azoteas con membrana prefabricada, se realizan trabajos de aplicación de pintura de esmalte en estructura metálica y vinilica en muros; Primaria Lucrecia Toris, se concluyó la rehabilitación de sistemado losa de entrepiso de andador (dañada), se instaló cisterna prefabricada adecuando el espacio; Primaria Roberto Lara y Peréz, se concluyeron los Trabajos de aplicación de pintura vinilica en muros, estructura y plafones de edificios. Se tiene un avance
												general en los trabajos de Mantenimiento de estos planteles del 79.25%. De los 81 planteles de educación básica programados para el mantenimiento del sistema de control de pilotes de cimentación en 9 Alcaldías de la Ciudad de México, se han intervenido 48 escuelas habiéndose concluido los trabajos en 29, teniendo un avance de estas acciones del 49.00%. El avance general del proyecto es de 63.83%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0217	Construcción de la Escuela Preparatoria IEMS Azcapotzalco 2.	0.0	30,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para crear planteles para la Educación Media Superior que permitan incrementar la matrícula del nivel educativo para reducir y eliminar el rechazo de aspirantes en cada ciclo escolar. La creciente demanda e insuficiente oferta de planteles de Educación Media Superior a nivel nacional hace necesaria la creación de nueva infraestructura escolar contribuyendo a la formación de más profesionistas con un mayor número de oportunidades laborales, así mismo la creación de edificaciones se realiza en base a que cumpla con la normatividad aplicable a las construcciones para los servicios de educación pública, con la formalidad requerida que permita dar cumplimiento a los requisitos administrativos, legales y jurídicos, que dé como resultado edificaciones con la garantía de seguridad, funcionalidad y operación.
O22NR0218	Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México.	0.19	16,000,000.00	29,600,000.00	5,767,938.71	5,767,938.71	3,008,904.27	5,767,938.71	5,767,938.71	5,767,938.71	8,776,842.98	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el ordenamiento urbano para que los ciudadanos transiten libremente por su ciudad, en una cultura de convivencia y respeto que reconozca que la prioridad la tienen las personas y no los automóviles, mejorando con ello las condiciones de vida y garantizando el acceso universal a más y mejores servicios urbanos para los grupos más desfavorecidos como mujeres, niños, indígenas y discapacitados. El incremento considerable del tránsito vehicular ha causado que se construyan vialidades de circulación continua que impiden el cruce seguro de los peatones, por lo que se requiere mantener en óptimas condiciones la infraestructura urbana que permita la movilidad de las personas, según las solicitudes ciudadanas. Las actividades realizadas son: cambio de escalones, reparación de barandales, demolición y construcción de pasarela, limpieza y preparación para pintura en estructura metálica, retiro de malla dañada y colocación de malla ciclónica nueva, elaboración de dictamen para retiro de un puente peatonal, elaboración del dictamen estructural para la rehabilitación de columna de acero de un puente peatonal, colocación de puntal y placas de acero como refuerzo provisional en columna, desmantelamiento de barandal de acero en escaleras y pasarela, rehabilitación de escaleras, colocación de botardos; para un avance físico real acumulado del 47.49%.
O22NR0219	Construcción y Adecuación de Puentes Peatonales y Rampas de Accesibilidad en Vialidades Primarias de la Ciudad de México.	0.09	14,000,000.00	14,000,000.00	1,198,368.81	1,198,368.81	11,523,437.45	1,198,368.81	1,198,368.81	1,198,368.81	12,721,806.26	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el ordenamiento urbano para que los ciudadanos transiten libremente por su ciudad, en una cultura de convivencia y respeto que reconozca que la prioridad la tienen las personas y no los automóviles, mejorando con ello las condiciones de vida y garantizando el acceso universal a más y mejores servicios urbanos para los grupos más desfavorecidos como mujeres, niños, indígenas y discapacitados. El incremento considerable del tránsito vehicular ha causado que se construyan vialidades de circulación continua que impiden el cruce seguro de los peatones, por lo que se requiere mantener en óptimas condiciones la infraestructura urbana que permita la movilidad de las personas, según las solicitudes ciudadanas. Las actividades realizadas son: levantamiento de estado actual de cada puente, pruebas de mecánica de suelos (muestras de campo), se da inicio al trazo en campo del proyecto, para la construcción de la rampa en la zona del metro; se realizó la reconfiguración de la escalera (cambio de escalones, alfarda, descanso y barandal) del puente peatonal ubicado sobre Av. Montevideo esquina Av. Instituto Politécnico Nacional y se da inicio al desmantelamiento de escaleras; para un avance físico real acumulado del 36.58%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0220	Proyecto Integral para los Trabajos de Mejoramiento del Suelo para Mitigar el Hundimiento Diferencial y Dictamen Estructural del Hospital General de Tláhuac.	0.42	27,500,000.00	24,911,217.68	10,545,700.30	10,545,700.30	11,647,314.21	10,545,700.30	10,545,700.30	10,545,700.30	22,193,014.51	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para estabilizar el suelo en el que se desplanta el Hospital General Tláhuac, a fin de garantizar el pleno funcionamiento y seguridad estructural del inmueble, para que los habitantes de la Ciudad de México tengan accesibilidad a los servicios de salud. Las características Geológicas, Geofísicas y Geotécnicas del suelo en la Alcaldía Tláhuac, ponen de manifiesto la magnificación de grietas, las cuales ya existían desde hace tiempo en sus diferentes colonias que la componen y que en la actualidad se han incrementado y magnificado por el cambio de uso de suelo, la rápida y creciente urbanización, la extracción de agua del subsuelo, la construcción de nueva infraestructura, así como la influencia de fenómenos naturales que se ven amplificadas con el paso de ondas sísmicas, han contribuido que en las diferentes colonias de las demarcaciones en las Alcaldías de la Ciudad de México sufran daños estructurales y de infraestructura ocasionando daños, particularmente el Hospital General Tláhuac. Se realizó gestión, trámite y seguimiento de la norma documental, diagnóstico y caracterización del área donde se ubica el Hospital General de Tláhuac y diseño del procedimiento para las condiciones específicas del sitio, perforación de pozos e hincado de tubería de PVC en zona "B", inyección de mezcla en zona "E", actividades paramédico y actividades de segurista, para un avance físico real acumulado del 73.20%.
O22NR0221	Construcción de Cancha Multidisciplinaria, Ubicada en Av. 16 de Septiembre s/n, Col. Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México.	0.0	16,000,000.00	9,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para fortalecer el desarrollo del ejercicio pleno de los Derechos Culturales de la población de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos en la Ciudad de México, mediante la construcción de espacios culturales recreativos para y cumplir con las necesidades así como los requerimientos de la ciudadanía sin distinción de raza, sexo, religión, condición social, académica, limitación y/o características físicas. El deportivo no cuenta con canchas deportivas ni módulos sanitarios, la iluminación es escasa lo que representa un riesgo para la comunidad fomentando el vandalismo; las áreas verdes se encuentran en muy malas condiciones lo que representa un foco de infecciones así como el área de juegos recreativos ya que el inmobiliario es insuficiente además de estar en malas condiciones; por ello es importante contar con la infraestructura adecuada para brindar zonas recreativas y de esparcimiento a la población de la Ciudad de México. Los trabajos se encuentran en proceso de contratación.
O22NR0222	Adecuación de Espacio para Reuniones Vecinales, Ubicada en Av. 16 de Septiembre s/n, Col. Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México.	0.46	1,000,000.00	651,753.11	298,490.53	298,490.53	353,262.58	298,490.53	298,490.53	298,490.53	651,753.11	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para fortalecer el desarrollo del ejercicio pleno de los Derechos Culturales de la población de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos en la Ciudad de México, mediante la construcción de espacios culturales recreativos para y cumplir con las necesidades así como los requerimientos de la ciudadanía sin distinción de raza, sexo, religión, condición social, académica, limitación y/o características físicas. La población de la colonia Contadero en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, requieren un espacio con las instalaciones mínimas indispensables para llevar a cabo las reuniones vecinales para tratar asuntos relacionados con las necesidades de infraestructura, servicios sociales, médicos, entre otros, que requieren sus habitantes. Demolición de recubrimientos en muros y pisos, acarros de material fuera de la obra, aplastado de muros, colocación de impermeabilizante en azotea, colocación de loseta en pisos, colocación de yeso en plafones, aplicación de pintura en muros y plafones, instalación eléctrica, para un avance físico del 62.77%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Junio 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0223	Mantenimiento a Infraestructura Escolar "Jardín de Niños Libano", Ubicado en Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México.	0.46	1,000,000.00	937,029.21	432,513.48	432,513.48	504,515.73	432,513.48	432,513.48	937,029.21	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para ofrecer a la niñez de entre cuatro y cinco años de edad, instalaciones seguras para el desarrollo de actividades preescolares que proporcionen tranquilidad emocional a las familias, mejorando el rendimiento y unificando criterios para la educación de los menores con la participación activa de los padres de familia. Las instalaciones del Jardín de niños Libano, se encuentran en deterioro, las puertas y ventanas no cierran adecuadamente, la iluminación en las aulas está en malas condiciones, los módulos sanitarios no cuentan con el servicio de agua, la pintura en muros y plafones está en deterioro, la azotea presenta filtraciones y las áreas destinadas a jardín son inexistentes debido al extremo deterioro de las mismas. Se realizan trabajos de colocación de loseta de cerámica en pisos de aulas, aplicación de pintura en elementos estructurales de concreto (columnas, travesaños y plafones), fabricación y montaje de estructura de herrería a base de perfiles metálicos comerciales. Avance Físico del 85.00%.
O22NR0224	Construcción de Instalaciones Hidrosanitarias y Eléctricas en el Hospital General Cuajimalpa.	0.0	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para dotar a la Ciudad de México con Infraestructura de Salud para dar un mejor servicio y una mayor cobertura a la población de manera eficiente y con calidad, fortaleciendo la capacidad de sus instalaciones por medio de la ampliación, remodelación y creación de nuevas unidades médicas. Una de las prioridades del Gobierno de la Ciudad de México es contar con infraestructura e inmuebles de salud adecuados para proporcionar atención integral y de calidad a la ciudadanía, permitiendo la igualdad y el fácil acceso, favoreciendo el derecho universal a la salud. Los trabajos se encuentran en proceso de contratación.
O22NR0225	Proyecto General para diversas Obras.	0.0	1,500,000,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el presente ejercicio se programaron recursos, en este proyecto sin embargo se reasignaron los mismos con la finalidad de distribuir el presupuesto asignado a las necesidades reales de la ciudadanía detectadas por las Direcciones Generales de esta Secretaría de Obras y Servicios y así llevar a cabo la creación de cinco nuevos proyectos.
O22NR0244	Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec "Paso de Conexión Chivatto" (Cultura 2021).	0.60	0.00	269,419,813.59	162,419,813.59	162,419,813.59	0.00	162,419,813.59	162,419,813.59	162,419,813.59	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para desarrollar Proyectos y ejecutar obras como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Con Base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número sc/osec/ccord/00020/21, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México y otras Autoridades, para llevar a cabo el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de Abril de 2021. Se llevaron a cabo las actividades de Colado de caballetes, montaje de estructura, fabricación de estructura.
O22NR0245	Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec "Av. Constituyentes" (Cultura 2021).	0.54	0.00	111,638,169.02	59,908,169.02	59,908,169.02	0.00	59,908,169.02	59,908,169.02	59,908,169.02	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para desarrollar proyectos y ejecutar obras como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Con Base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número sc/osec/ccord/00020/21, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México y otras Autoridades, para llevar a cabo el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de Abril de 2021. Se llevaron a cabo las actividades consistentes en Colocación de pre colados, piedra laja, bolardos, vegetación, canalización de semáforos y luminarias, suministro y colocación de luminarias, colado de guarniciones, pintura en canchales, colocación de postes de semáforos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0246	Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec "Impacto Urbano" (Cultura 2021).	1.0	0.00	3,095,327.91	3,095,327.91	3,095,327.91	3,095,327.91	0.00	3,095,327.91	3,095,327.91	3,095,327.91	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para desarrollar proyectos y ejecutar obras como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Con Base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número sc/osec/ccord/00020/21, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México y otras Autoridades, para llevar a cabo el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de Abril de 2021. Proyecto concluido.
O22NR0247	Construcción del Complejo Cultural Chapultepec "Construcción del paso de conexión de la Calzada Peatonal entre la 1ra. a la 2da sección" (Cultura 2021).	0.58	0.00	217,232,945.28	126,732,945.28	126,732,945.28	126,732,945.28	0.00	126,732,945.28	126,732,945.28	126,732,945.28	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para desarrollar proyectos y ejecutar obras como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Con base en el Convenio Marco de Coordinación y concertación para llevar a cabo el proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al convenio de coordinación en materia de reasignación de recursos número sc/osec/ccord/00020/21, celebrado por una parte por el ejecutivo federal a través de la secretaría de cultura, y por la otra el gobierno de la ciudad de México y otras autoridades, para llevar a cabo el proyecto cultural bosque de chapultepec, publicado en el diario oficial de la federación el 05 de abril de 2021. Se llevaron a cabo las actividades de colocación de pre colados, piedra laja, bolardos, vegetación, canalización de semáforos y luminarias, suministro y colocación de luminarias, colado de guarniciones, pintura en canchas, colocación de postes de semáforos.
O22NR0248	Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec "Cineteca Nacional Chapultepec e Infraestructura de Recursos Culturales" (Cultura 2021).	0.49	0.00	194,948,971.36	94,948,971.36	94,948,971.36	94,948,971.36	0.00	94,948,971.36	94,948,971.36	94,948,971.36	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para desarrollar Proyectos y ejecutar Obras como parte de las Acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Con Base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número sc/osec/ccord/00020/21, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México y otras Autoridades, para llevar a cabo el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de Abril de 2021. Realización de fachadas perimetrales de Cineteca, realización de acabados en salas interiores. Construcción de salas exteriores. Ampliación de mozanínez de Concreto y Acero. Colocación de multipanel en techumbre de nave principal, realización de caminos para áreas exteriores, ESTACIONAMIENTO: colocación de columnas, traves, y losas doble TT, colado de firme de concreto. ARCO TECHOS: levantamiento de muros perimetrales en talleres, realización de pasillo en maspostería que comunica al arco techo. Colocación de elementos de acero en el perímetro de la cineteca, colocación de paneles de adera en el exterior de las salas interiores, colocación de pisos de recinto en fachadas sur, colocación de multipanel sobre la ex-ensambladora de armas, relleno y compactación de tepetate en zonas de pantallas. Estacionamiento: colocación de columnas prefabricadas de concreto, colado de firme de concretos, bajadas de aguas pluviales. Arco Techos: Levantamiento de muros interiores en talleres, labrado de piedra en agora, excavación en foro al aire libre, para un avance físico real acumulado del 68.0%. Se ajusta avance físico con motivo del incremento del costo del proyecto y reprogramación de obra.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0249	Rehabilitación del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec "Interconexión de museos" (Cultura 2021).	1.0	0.00	8,646,616.16	8,646,616.16	8,646,616.16	0.00	8,646,616.16	8,646,616.16	8,646,616.16	8,646,616.16	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para con el objetivo de proporcionar espacios verdes en la intervención en el Bosque de Chapultepec, se deben analizar las necesidades que deben satisfacer la demanda de espacios de interés social a través de la rehabilitación y habitación de un andadores y senderos de conexión, la situación de emplazamiento para proporcionar una solución adecuada. EL Complejo Cultural Bosque de Chapultepec nos brinda una gran cantidad de áreas verdes y el arbolado que son un componente fundamental de cualquier ecosistema urbano, ya que desempeñan un papel importante en el cambio climático y el enfriamiento de las ciudades, así como en la conectividad urbana al proporcionar rutas seguras para caminar, andar en bicicleta o hacer actividades recreativas, además de la mejora en la calidad de vida, bienestar, salud física y emocional de los ciudadanos. En la Alcaldía Miguel Hidalgo cuenta con un considerable número de metros cuadrados en espacio abierto. Plaza de acceso de Atlantis/Skatepark, Acceso Museo de Antropología, Voladores de Papantla y Corredores, Fuentes, Fuente de los espejos, Construcción de Pasillo, Iluminación de Corredor.
O22NR0250	Rehabilitación del Complejo cultural Bosque de Chapultepec "Parque Cri Cri" (Cultura 2021).	1.0	0.00	27,797,276.72	27,797,276.72	27,797,276.72	0.00	27,797,276.72	27,797,276.72	27,797,276.72	27,797,276.72	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para con el objetivo de proporcionar espacios verdes en la intervención en el Bosque de Chapultepec, se deben analizar las necesidades que deben satisfacer la demanda de espacios de interés social a través de la rehabilitación y habitación de un espacio social y contemplar la situación de emplazamiento para proporcionar una solución adecuada. El Complejo Cultural Bosque de Chapultepec nos brinda una gran cantidad de áreas verdes y el arbolado que son un componente fundamental de cualquier ecosistema urbano, ya que desempeñan un papel importante en el cambio climático y el enfriamiento de las ciudades, así como en la conectividad urbana al proporcionar rutas seguras para caminar, andar en bicicleta o hacer actividades recreativas, además de la mejora en la calidad de vida, bienestar, salud física y emocional de los ciudadanos. En la Alcaldía Miguel Hidalgo cuenta con un considerable número de metros cuadrados en espacio abierto. Anteproyecto, Catálogo de conceptos, Proyecto Ejecutivo Arquitectónico, Proyecto de Iluminación e Ingeniería Eléctrica, Proyecto de Ingeniería Hidráulica y Sanitaria, Proyecto de Ingeniería Pluvial, Proyecto Estructural.
O22NR0252	Rehabilitación del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, obras para la intervención de la infraestructura peatonal de Calz. Molino del Rey y entorno de Fernando Alencastre (Cultura 2021).	1.0	0.00	20,467,616.51	20,467,616.51	20,467,616.51	0.00	20,467,616.51	20,467,616.51	20,467,616.51	20,467,616.51	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo la rehabilitación de espacios abiertos dentro del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, aledaños al monumento edificado "Molino del Rey" bien patrimonial catalogado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, consolidación y limpieza del sistema constructivo del acueducto de Chapultepec que se encuentra en el área. El Bosque de Chapultepec es uno de los espacios públicos más importantes del país, por la oferta cultural, histórica, ambiental y recreativa que brinda, favorece el desarrollo de actividades en un espacio diverso e incluyente; actualmente se compone de 678 hectáreas, divididas en 3 secciones de acuerdo al plan maestro del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, a este se integrará una cuarta sección que convertirá al Bosque de Chapultepec en uno de los parques urbanos más grandes del mundo, consolidación y limpieza del sistema constructivo del acueducto de chapultepec que se encuentra en el área.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Junio 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0253	Mantenimiento tramo elevado y túnel reconstrucción Línea 12.	0.34	0.00	85,000,000.00	28,832,633.20	28,832,633.20	33,020,801.80	28,832,633.20	28,832,633.20	61,853,435.00	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para rehabilitar y reforzar el tramo elevado y subterráneo de la Línea 12 del Metro. Derivado de los sucesos de fecha del 3 de mayo de 2021, en el cual el tramo elevado de la Línea 12 de metro colapsó entre la estación de los Olivos- estación San Lorenzo Tezozuc, en su trabe ubicada en el Claro 106 al 107, construido por CARSO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. (CICSA), se llevara el acompañamiento para los trabajos de rehabilitación y reforzamiento tanto del tramo elevado, como del tramo subterráneo de la Infraestructura de la Línea 12 del metro Mixcoac-Tláhuac. Se llevaron a cabo las siguientes actividades: sellado de Filtraciones con inyecciones a base de poliuretano, canalización de filtraciones, limpieza de Registro, desazolvé de tubería, construcción de 5 cárcamos, atención a las salidas de emergencia. Acciones realizadas en Zona Cero. Demolición de cabezal y armado de cabezales en los dos apoyos, llegada y colocación de diagramas, recubrimiento con arena sílica y capas de fibra de carbono, escaneros de acero de Refuerzo de cabezales, suministro y colocación de puntales en columna del primer claro, construcción de pilas para cimentación central en el claro de zona cero.
O22NR0254	Construcción del Puente Vehicular Circuito Interior y Avenida Gran Canal del Desagüe.	0.28	0.00	128,000,000.00	36,230,221.88	36,230,221.88	84,537,184.38	36,230,221.88	36,230,221.88	120,767,406.26	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para mantener en condiciones óptimas de servicio las vialidades, resolviendo conflictos vehiculares, agilizando los tiempos de traslado de la población, que se traduce en el ahorro de gasolina y tiempo, disminuyendo con ello los niveles de contaminación. Ofrecer a la población de la Ciudad de México, un paso vehicular eficiente que genere la reducción de tiempos de recorrido, teniendo más movilidad para la interconectividad del nuevo aeropuerto, haciendo más fluida la circulación de los vehículos y reduciendo la emisión de los contaminantes a la atmósfera, contribuyendo a la mejora de la calidad del aire de la zona. JAGUAR continúa actualizando el Anteproyecto - Proyecto Ejecutivo; construcción de pilas: perforación previa, suministro/habilitado/armado de acero y colados. Se realiza perfilado de pilas en el túnel. JAGUAR tiene pendiente la fabricación de una pérgola en obra. Se realiza montaje y suministro de tabletas. Se realiza habilitado y armado de acero de refuerzo y colado en cabezales (primera y segunda etapa). Se continúa con los trabajos de perforación e hincado de armado de acero y montaje de tabletas en la zona de la gaza Carretera México-Toluca dirección Ciudad de México, durante el turno nocturno; para un avance físico del 8.97%.
O22NR0258	Trabajos de arquitectura e ingeniería en la planta trituradora de residuos producto de la construcción, Ubicado en san lorenzo, colonia zona rústica, alcaldía Tláhuac.	0.0	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	1,547,551.94	0.00	-	1,547,551.94	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para cumplir lo establecido en la norma ambiental para la Ciudad de México NACDMX-007-RNAT-2019, sobre la calificación y manejo de los materiales residuales, generando una disminución de emisores contaminantes y brindando al ciudadano espacios más limpios, incluyentes y por ende nutrir su derecho a la ciudad, enfocando la sustentabilidad de los recursos, por medio de la construcción de la planta trituradora de residuos; la cual a su vez generará un cambio en la reutilización de los residuos para la operación de obras nuevas, ampliación de las existentes generando materiales reciclados modernos, sustentables, eficientes que nos permitan dar un nuevo orden urbano, así como modernizar el servicio a usuarios, generar una economía circular y procurar una gestión y eficiencia tecnológica en el manejo de las materias primas en la industria de la construcción. Durante las últimas décadas, se ha desatendido el aumento descontrolado de residuos producto de la construcción, generando un problema ambiental de gravedad, por lo que, mediante la construcción de la planta trituradora de residuos, se promueve la actualización del manejo de estos, se denotan acciones para el reciclado, así como su procesamiento. Lo anterior, con el fin de reducir potencialmente el consumo de materias naturales y promover el uso de agregados reciclados y subproductos de la construcción en las futuras intervenciones que necesite la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Junio 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0259	Trabajos para la conformación de sumideros de infiltración de agua pluvial para el control de escorrentía en la carretera Picacho-Ajusco.	0.0	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	662,382.17	0.00	-	662,382.17	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para disminuir los daños provocados por los caudales de escorrentía, tales como inundaciones, deshidratación local del suelo y los daños a ecosistemas sensibles. Aumentar el porcentaje de absorción de agua pluvial al subsuelo. Reducir la carga de contaminantes a las aguas superficiales, promoviendo la retención y descomposición de los mismos previo a la absorción al subsuelo. Regular el flujo base en arroyo y reducir impactos térmicos de escorrentía de aguas pluviales. En las grandes ciudades existe la necesidad de desalojar el agua de lluvia para evitar que se inunden las viviendas, comercios, industrias y otras áreas de interés. Sin embargo, la expansión de la urbanización y la creciente demanda de construcción de espacios para distintos fines, ha dejado superficies mínimas para infiltración, que reducen la capacidad para ellos a los mantos freáticos y saturación de los sistemas de desalaje de aguas residuales.
O22NR0260	Contrucción de la Primera etapa de una estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta.	0.34	0.00	24,530,630.00	8,426,214.34	8,426,214.34	3,807,918.88	8,426,214.34	8,426,214.34	12,234,133.22	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para tomando como base la problemática urbana, así como la preocupación de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, de brindar una mejor atención a las emergencias que se suscitan en esta Ciudad, se ha planteado como meta a corto plazo, que en cada una de las Alcaldías de la Ciudad de México exista por lo menos una estación de Bomberos. El tiempo de traslado para la atención y auxilio a la población en caso de siniestros, lo cual se complica por la difícil movilidad que se presenta en diversos sectores de la Ciudad de México y la zona conurbada; por lo que es primordial contar con mas servicios de auxilio a los ciudadanos con instalaciones y equipamiento apropiados. Para el gobierno de la Ciudad de México, es una prioridad el mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de sus habitantes por lo que la construcción de dos Estación de Bomberos, traera beneficios con la mitigación en el atraso en la construcción de espacios para servicios de apoyo y auxilio a la Ciudadanía. Se realizan trabajos colado de cimentación, suministro y colocación de anclas para recibir columnas de estructura metálica, suministro y montaje de estructura metálica. Avance Físico 33.96%.
O22NR0261	Proyecto Integral para la Demolición del Edificio de la Administración Pública de la Ciudad de México, Ubicado en la Av. Juárez N° 92, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	0.0	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para garantizar la seguridad de los habitantes y transeúntes así como los automovilistas que transitan por la zona limitrofe al inmueble evitando el desplome y desprendimientos de la construcción misma que ha sido afectada estructuralmente debido al sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017. El Edificio de la Administración Pública de la Ciudad de México, Ubicado en la Av. Juárez N° 92, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, fue catalogado como inhabitable por el daño estructural mayor y de alto riesgo a consecuencia del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, por las características y el uso del mismo no se encuentra en condiciones de reparación ni de reconstrucción ya que la estructura es totalmente inestable, sus elementos de sustentación no son adecuados, las instalaciones hidráulicas, sanitarias y especiales están comprometidas para el uso seguro de las mismas haciendo que no cumpla con los estándares mínimos de seguridad, por lo que se recomendó la demolición total del inmueble con una superficie de terreno de 5,228.22m <sup>2</sup> y 16,039.05m <sup>2</sup> de construcción.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0267	Proyecto integral para la Demolición del Edificio de la Administración Pública de la Ciudad de México, ubicado en calle Xocoongo No. 225, Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 02860, Ciudad de México.	0.0	0.00	15,701,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo la demolición y retiro de escombros del inmueble dañado por el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, con la finalidad de garantizar la seguridad a los habitantes que transitan en las zonas aledañas al inmueble, así mismo evitar el desplome y/o desprendimientos de la edificación que generen daños estructurales a edificaciones colindantes. Debido al sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, ocasionó diversos daños en viviendas, negocios, casas, edificios, entre ellos el inmueble ubicado en la calle de Xocoongo No. 225, que para esa fecha era ocupado por las dependencias y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, el inmueble resultó con afectaciones irreparables, es por ello que fue clasificado con daño mayor y de alto riesgo realizado por la empresa CIBER, S.A. DE C.V., a través del Dictamen Técnico de Seguridad Estructural de fecha 12 de septiembre de 2018, signado por los arquitectos Miguel G. Valdés Covarrubias y Héctor Rafael Margain Anora, ambos concluyeron que las condiciones del inmueble no cumplen con los estándares mínimos de seguridad y por lo tanto debía ser inhabitable, ya que por sus características y el uso de éste, no se encontraba en condiciones de reparación ni de reconstrucción; su estructura es totalmente inestable, sus elementos de sustentación no son adecuados y revisten un peligro para sus moradores y transeúntes que pasan junto a él, ya que las instalaciones hidráulicas, sanitarias y especiales están comprometidas por lo que se recomendó su demolición total, signado por el Director General del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del entonces Distrito Federal. Se realizan trabajos de limpieza y separación de residuos, para un avance físico del 0.1 %.
O22NR0268	Obras de Restauración y Conservación para Ejecutarse en las Bancas Patrimoniales del Paseo de la Reforma.	0.0	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para realizar los trabajos de Restauración y Conservación de las Bancas patrimoniales ubicadas en el Paseo de la Reforma. Las Bancas fueron concebidas por el Ayuntamiento de la Ciudad y datan de finales del siglo XIX. Con el paso del tiempo y con más de 140 años de existencia, las bancas han sufrido diversos daños que se tienen que reparar. Trabajos en proceso de contratación.
O22NR0278	Rehabilitación Bosque de Tláhuac.	0.0	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos con los cuales se interviene el bosque de Tláhuac, donde se pretende atender las condiciones físicas y demográficas del territorio aledaño; aprovechar de modo racional los recursos disponibles y llevar a cabo la ordenación del territorio en forma compatible con el medio ambiente y el contexto urbano y social al que pertenece; a través, de la participación ciudadana y en conjunto con los distintos niveles de gobierno. El proyecto busca mejorar la calidad de vida de la población mediante la planeación sustentable para promover una transformación socio-económica y ambiental. La ciudad de México, en su papel de capital centralizadora de servicios, ha mantenido un crecimiento persistente respecto al número de habitantes, lo que se significa una pérdida constante de espacios verdes públicos o áreas verdes urbanas, que se han convertido en infraestructura de servicios y de vivienda. Esta situación representa retos a la planeación urbana y ambiental para lograr un equilibrio entre satisfacer la demanda de infraestructura que requiere la población y mantener las áreas verdes y los ecosistemas naturales. Las áreas verdes y el arbolado son un componente fundamental de cualquier ecosistema urbano, ya que desempeñan un papel importante en el cambio climático y el enfriamiento de las ciudades, así como la conectividad urbana al proporcionar rutas seguras para caminar o andar en bicicleta, además de la mejora en la calidad de vida, bienestar, salud física y emocional de los ciudadanos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0279	Desarrollo de Proyectos Ejecutivos en el "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec".	0.0	0.00	24,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para la elaboración de información gráfica y descrita que permita el desarrollo óptimo de una obra, como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Con base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número SC/OSEC/COORD/000681/22, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades, para el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, de fecha 28 de enero de 2022.
O22NR0280	Estudio en la Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios (Caracterización Ambiental) para el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec.	0.0	0.00	6,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para evaluar zonas de riesgo potencial por contaminación de suelo y subsuelo en el polígono de la antigua ensambladora de armas y desarrollar un programa para la recuperación ambiental que garantice una limpieza técnicamente adecuada y sin riesgos futuros a la salud o al medio ambiente. Con base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número SC/OSEC/COORD/000681/22, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades, para el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, de fecha 28 de enero de 2022.
O22NR0281	Estudios de Impacto Urbano en el "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec".	0.0	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para desarrollar y actualizar estudios que permitan evaluar la conveniencia de realizar un proyecto de inversión como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Con base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número SC/OSEC/COORD/000681/22, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades, para el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, de fecha 28 de enero de 2022.
O22NR0282	Mantenimiento Preventivo de la carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: Mapeo en 3 Vialidades (Prolongación División del Norte, eje 10 Sur y Eje Central) en secciones definidas.	0.0	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el Mantenimiento preventivo de la Red Vial Primaria, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial en las 3 Alcaldías: Xochimilco, Álvaro Obregón y Benito Juárez de la Ciudad de México. Las condiciones actuales que presentan las Vialidades Primarias de la Ciudad de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "Arrifonamientos" y un número considerable de baches, resultando prioritario la atención que se está planeando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento preventivo con mapeo y bacheo que incluye: trazo, fresado, acarreo, trabajos de mantenimiento con mapeo y otros métodos preventivos en 3 vialidades con tramos que cruzan 3 Alcaldías: Xochimilco, Álvaro Obregón y Benito Juárez. Con estas acciones de mantenimiento se beneficia alrededor de 3,000,000 de habitantes entre población directa en el contexto inmediato a dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realicen con cargo a este recurso.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0284	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: paquete 1 de las vialidades Álvaro Obregón, Av. sonora, Av. Ricardo Flores Magón, Av. del concripto y Av. Pacifico.	0.0	0.00	49,423,145.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el Mantenimiento Correctivo de la Red Vial primaria, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de Infraestructura vial en las 3 Alcaldías de la Ciudad de México: Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Coyoacán. Las condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la Ciudad de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "Arrifonamientos", resultando prioritaria la atención que se está planificando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial primaria, a través del mantenimiento correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como: Micro carpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry, micro aglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyen: trazo, fresado, acarneos, trabajos de mantenimiento en 5 vialidades con tramos que cruzan 3 alcaldías: Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Coyoacán. Con estas acciones de mantenimiento se beneficia alrededor de 3, 150,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realicen con cargo a este recurso.
O22NR0285	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: paquete 2 de las carreteras México-Toluca y camino real a Toluca.	0.0	0.00	41,769,437.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el Mantenimiento Correctivo de la Red Primaria Vial, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de Infraestructura vial en las 2 Alcaldías de la Ciudad de México: Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo. Las condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la Ciudad de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "Arrifonamientos", resultando prioritario la atención que se está planificando con este recurso. Con la intervención de la carpeta asfáltica se tiene proyectado mejorar la red vial primaria, a través del mantenimiento correctivo, efectuando diversos tratamientos a la carpeta asfáltica como: Micro carpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados slurry, microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyen: trazo, fresado, acarneos, trabajos de mantenimiento en 2 vialidades con tramos que cruzan 2 Alcaldías: Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo. Con estas acciones de mantenimiento se beneficia alrededor de 1,270,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realicen con cargo a este recurso.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
OZ2NR0286	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: paquete 3 de las carreteras México-Toluca y camino a Santa Fe.	0.0	0.00	47,764,555.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el Mantenimiento Correctivo de la Red Vial Primaria, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de Infraestructura vial en las 2 Alcaldías de la Ciudad de México: Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo. Las condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la Ciudad de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "arrifonamientos", resultando prioritaria la atención que se está planificando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como: Microcarpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry, microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyen: trazo, fresado, acarreo, trabajos de mantenimiento en 2 vialidades con tramos que cruzan 2 Alcaldías: Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo. Con estas acciones de mantenimiento se beneficia alrededor de 1,270,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realicen con cargo a este recurso.
OZ2NR0287	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: paquete 4 de las Vialidades Paseo de la Reforma (poniente) y Santa Catarina/AltaVista.	0.0	0.00	43,619,731.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el Mantenimiento Correctivo de la Red Vial Primaria, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de Infraestructura vial en las 2 Alcaldías de la Ciudad de México: Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Las condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la Ciudad de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "arrifonamientos", resultando prioritaria la atención que se está planificando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como: Microcarpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry, microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyen: trazo, fresado, acarreo, trabajos de mantenimiento en 2 vialidades con tramos que cruzan 2 Alcaldías: Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Con estas acciones de mantenimiento se beneficia alrededor de 2,350,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realicen con cargo a este recurso.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
OZ2NR0288	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: paquete 5 de las Vialidades Av. Observatorio y Barranca del Muerto.	0.0	0.00	49,097,490.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el Mantenimiento Correctivo de la Red Vial Primaria, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de Infraestructura vial en las 2 Alcaldías de la Ciudad de México: Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Las condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la Ciudad de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "arrinconamientos", resultando prioritaria la atención que se está planificando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como: Microcarpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry, microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyen: trazo, fresado, acarreo, trabajos de mantenimiento en 2 vialidades con tramos que cruzan 2 Alcaldías: Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Con estas acciones de mantenimiento se beneficia alrededor de 2,350,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realicen con cargo a este recurso.
OZ2NR0289	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: paquete 6 de las Vialidades Paseo de la Reforma (orienté) y Av. Mazatlán.	0.0	0.00	49,569,863.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el Mantenimiento Correctivo de la Red Vial Primaria, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de Infraestructura vial en las 2 Alcaldías de la Ciudad de México: Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Las condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la ciudad de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "arrinconamientos", resultando prioritaria la atención que se está planificando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como: Microcarpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry, microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyen: trazo, fresado, acarreo, trabajos de mantenimiento en 2 vialidades con tramos que cruzan 2 Alcaldías: Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Con estas acciones de mantenimiento se beneficia alrededor de 4,500,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realicen con cargo a este recurso.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0290	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: paquete 7 de las Vialidades Eje 10 Sur y Camino a Santa Teresa.	0.0	0.00	48,681,240.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el Mantenimiento Correctivo de la Red Vial Primaria, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de Infraestructura vial en las 2 Alcaldías de la Ciudad de México: Álvaro Obregón y Iztapalapa. Las condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la Ciudad de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "arrimamientos", resultando prioritaria la atención que se está planificando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como: Microcarpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry, microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyen: trazo, fresado, acarreo, trabajos de mantenimiento en 2 vialidades con tramos que cruzan 2 Alcaldías: Álvaro Obregón y Iztapalapa. Con estas acciones de mantenimiento se beneficia alrededor de 3,000,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realicen con cargo a este recurso.
O22NR0291	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: paquete 8 de las Vialidades San Bernabé, Av. Luis Cabrera y Periférico Sur Lateral Poniente.	0.0	0.00	46,910,379.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el Mantenimiento Correctivo de la Red Vial Primaria, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de Infraestructura vial en las 2 Alcaldías de la ciudad de México: La Magdalena Contreras y Iztapalapa. Las condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la Ciudad de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "arrimamientos", resultando prioritaria la atención que se está planificando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como: Microcarpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry, microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyen: trazo, fresado, acarreo, trabajos de mantenimiento en 3 vialidades con tramos que cruzan 2 Alcaldías: La Magdalena Contreras y Iztapalapa. Con estas acciones de mantenimiento se beneficia alrededor de 2,000,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realicen con cargo a este recurso.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0292	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: paquete 9 de las Vialidades Av. Economía y Eje 1 Norte (Complemento).	0.0	0.00	43,164,156.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el Mantenimiento Correctivo de la Red Vial Primaria, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de Infraestructura vial en las 2 Alcaldías de la Ciudad de México: Iztacalco y Venustiano Carranza. Las condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la Ciudad de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "arrionamientos", resultando prioritaria la atención que se está planeando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como: Microcarpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry, microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyen: trazo, frosado, acarceos, trabajos de mantenimiento en 2 vialidades con tramos que cruzan 2 alcaldías: Iztacalco y Venustiano Carranza. Con estas acciones de mantenimiento se beneficia alrededor de 1,700,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realicen con cargo a este recurso.
O22NR0311	Construcción de barda frontal y portones de acceso en el predio que ocupan el Centro de Investigación Tecnológica y Agencia de Innovación Pública de Azcapotzalco.	0.0	0.00	1,569,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo la acciones para resguardar y garantizar la seguridad de la infraestructura física del Centro Verde en la Delegación Azcapotzalco. Para el gobierno de la Ciudad de México, es una prioridad el mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de sus habitantes, por ello pone un fuerte interés en su recuperación y mantenimiento de espacios públicos dignos, seguros y accesibles que generen una mayor integración social, en el camino por regenerar, potenciar y dignificar el espacio público, entre la ciudad y la población. Se llevó a cabo la construcción de la cimentación y desplante de muros para barda frontal, construcción de castillos, cadenas y cerramientos de concreto reforzado, se suministran los materiales para la fabricación de portones (2) metálicos a base de perfiles comerciales. avance físico 80%.
O22NR0312	Construcción de plataforma para para prácticas y adiestramiento de Bomberos para la Estación COMTE. "Felipe Zepeda Díaz".	0.0	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo la acciones para mejorar la infraestructura física para la Estación COMTE. "Felipe Zepeda Díaz" del Heroico Cuerpo de Bomberos del D. F. (ahora Ciudad de México). Para el gobierno de la Ciudad de México, es una prioridad el mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de sus habitantes, por ello pone un fuerte interés en su recuperación y mantenimiento de espacios públicos dignos, seguros y accesibles que generen una mayor integración social, en el camino por regenerar, potenciar y dignificar el espacio público, entre la ciudad y la población. Trabajos en proceso de documentación para llevar a cabo la contratación.
O22NR0315	Demolición y Retiro de los Muros del Área de Frontones del Centro Deportivo Xochimilco, ubicado en la Col. Santiago Tepalcatlalpan, Alcaldía Xochimilco en la Ciudad de México.	0.0	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo la demolición y retiro de escombros de los muros dañados en el área de frontones del Centro Deportivo Xochimilco, con la finalidad de evitar desprendimientos y garantizar la seguridad de los usuarios del área recreativa. Debido a los daños causados por el sismo de septiembre de 2017, se consideró la demolición de los muros del área de frontones del Centro Deportivo Xochimilco ya que resultaron con afectaciones irreparables siendo clasificados con daño mayor y de alto riesgo, por lo que no cumplen con los estándares mínimos de seguridad, por sus características y uso de éste espacio no se encuentra en condiciones de reparación ni de reconstrucción; la estructura es totalmente inestable, los elementos de sustentación no son adecuados y presentan un peligro para los usuarios del deportivo, por lo que se recomendó su demolición total. Los trabajos se encuentran en proceso de contratación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0316	Urbanización para el nuevo plantel de Educación Media Superior Tláhuac II.	0.0	0.00	1,077,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para realizar los trabajos de urbanización para el nuevo plantel IEMS Tláhuac II con la construcción de banquetas y guarniciones de concreto a fin de adecuar la funcionalidad y operación integral al entorno del plantel. Para el gobierno de la Ciudad de México, es una prioridad el mejoramiento sustantivo de la calidad de la aducción proporcionando la infraestructura adecuada y con la calidad y seguridad que contribuya a la mejora sustancial en la calidad de la educación a todos los niveles, por ello pone un fuerte interés la creación de nueva infraestructura que además mitigue la demanda de espacios educativos dignos y accesibles que generen una mayor integración social, en el camino por regenerar, potencializar y dignificar la educación pública. Trabajos en proceso de documentación para llevar a cabo la contratación.
O22NR0320	Construcción de la barda colindante para la estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	0.0	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo la acciones para delimitar y garantizar la seguridad de las actividades de ejecución del proyecto de construcción de una estación de bomberos. Para el gobierno de la Ciudad de México, es una prioridad el mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de sus habitantes, por ello pone un fuerte interés en su recuperación y mantenimiento de espacios públicos dignos, seguros y accesibles que generen una mayor integración social, en el camino por regenerar, potencializar y dignificar el espacio público, entre la ciudad y la población. Trabajos en proceso de documentación para llevar a cabo la contratación.
O22NR0321	Trabajos complementarios de instalaciones, aire acondicionado, obras exteriores y conexión para la alimentación hidráulica del Comedor LOCATEL.	0.0	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para complementar y mejorar las instalaciones para el servicio que se brinda en el inmueble que ocupa el comedor para el personal que brinda los servicios de información telefónica LOCATEL. Contar con un servicio de comedor eficiente que brinde el confort para los usuarios en el centro de trabajo del personal que brinda apoyo de información telefónica, para eficientar dicho servicio, que cuente con características de comodidad para el personal. Trabajos en proceso de documentación para llevar a cabo la contratación.
O22NR0323	Construcción de Estaciones Provisionales en Metrobús Línea T Tláhuac.	0.0	0.00	3,064,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para la construcción de estaciones provisionales para la operación de la Línea "T" de Metrobús Tláhuac, que consiste en la fabricación, suministro y montaje de escaleras y rampas para acceso, así como las guarniciones, banquetas, losas de concreto y conexiones. La suspensión de la Línea 12 de Metro por la caída de una trabe, provocó la necesidad de atender a la población con transporte público de la zona con un sistema de transporte masivo, por lo que se decidió construir una línea emergente de Metrobús para satisfacer la necesidad de la zona. Trabajos en proceso de contratación.
O22NR0324	Obras de Mitigación Vehicular en el pueblo de San Andrés Topilejo.	0.0	0.00	1,419,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para "habitar espacios públicos seguros y arquitectónicamente amables para los usuarios del Hospital General Topilejo, alumnos de la Escuela Primaria Ateneo de la Juventud y el Instituto Tecnológico de Tlalpan, El Sector de Policía y los vecinos de los alrededores. Adquisición de predios para el Proyecto sede Construcción de Prolongación de calle para acceso a Autopista México Cuernavaca, dirección Ciudad de México". Derivado de la construcción del Hospital General Topilejo y como parte de la mitigación del proyecto se requiere mejorar la movilidad del Pueblo de San Miguel Topilejo, ya que esta instalación médica tiene varias especialidades, la Población de la Alcaldía se ve beneficiada, por lo que tendrá más afluencia vehicular y peatonal y esto requiere de más y mejores vías de tránsito, así como espacios seguros y amables para los usuarios. Trabajos en proceso de contratación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0325	Trabajos de mantenimiento de la explanada del Monumento a la Revolución sobre el Museo Nacional de la Revolución.	0.0	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para hacer cumplir lo establecido en el Artículo 209, fracción III del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, sobre la ejecución de obras relacionadas con el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial y espacios públicos encomendados, en este caso, el mantenimiento y rehabilitación de la Explanada del Monumento a la Revolución en las inmediaciones del Museo Nacional de la Revolución, zona donde actualmente se tienen filtraciones de agua pluvial. Mediante la ejecución de los trabajos que conllevan la intervención sobre el actual piso terminado y parte de la estructura portante de la zona circundante al museo, para eliminar la fuente de filtración, realizar las reparaciones necesarias a los elementos comprometidos, dar tratamiento y procurar el sellado impermeable de la zona que evite la reincidencia de estas problemáticas, procurando a la par mantener la imagen actual en las inmediaciones de la Plaza de la República. Durante los últimos años se ha contado con mantenimiento menor a los acabados de la Plaza de la República, los cuales constan de limpieza en las piezas prefabricadas existentes por medio de agua a presión, la cual ha ido afectando y desgastando el junteeo entre los prefabricados, lo que ha derivado en filtraciones importantes en las instalaciones del Museo Nacional de la Revolución, localizado en el nivel inferior a la Plaza mencionada. Mediante la presente intervención. Se pretende llevar a cabo el mantenimiento correctivo en las zonas de mayor afectación, para solventar los problemas de filtración y rehabilitar la actual Plaza de la República.
O22NR0330	Intervención, desmontaje y retiro de la pintura mural denominada "Los Grandes Valores Nacionales" de Ángel Bolívar, ubicado en la Av. Juárez No. 92, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	0.0	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el desmontaje y retiro del mural denominado "Los Grandes Valores Nacionales", para su traslado y guarda donde indiquen las autoridades correspondientes, con los cuidados y técnicas especializadas para garantizar un daño mínimo en la obra de arte y preservar su condiciones físicas. Debido al sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, ocasionó diversos daños al inmueble ubicado en la Avenida Juárez No. 92, con afectaciones irreparables, por lo cual el inmueble no cumple con los estándares mínimos de seguridad y por lo tanto es inhabitable, ya que por sus características y el uso de éste, no se encuentra en condiciones de reparación ni de restructuración; su estructura es totalmente inestable, sus elementos de sustentación no son adecuados y revisten un peligro para sus moradores y transeúntes que pasan junto a él, ya que las instalaciones hidráulicas, sanitarias y especiales están comprometidas por lo que se recomendó su demolición total, signado por el Director General del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del entonces Distrito Federal. En virtud de que en el vestíbulo de dicho inmueble se encuentra montado sobre una estructura de acero y un muro de concreto con enlucido de yeso el mural denominado "Los Grandes Valores Nacionales" del pintor Ángel Bolívar, se requiere urgentemente llevar a cabo los trabajos necesarios para su desmontaje y retiro, así como su preservación, por tratarse de una obra de arte.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
OZ2NR0346	Rehabilitación y Reacondicionamiento de las Instalaciones Pluviales del Acervo Histórico de Notarías de la Ciudad de México.	0.0	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para realizar la rehabilitación y el reacondicionamiento de las instalaciones pluviales del acervo histórico de las Notarías de la Ciudad de México, ubicada en las instalaciones del anteriormente conocido como Templo de Corpus Cristi para asegurar la integridad del acervo histórico que resguarden dichas instalaciones a fin de mantener y preservar su valor histórico y beneficiar a los usuarios que consultan el Archivo General de Notarías. De igual manera garantizar y realizar los trabajos de impermeabilización con el objetivo de complementar la redistribución de tuberías e instalaciones de captación, para garantizar el funcionamiento de los trabajos realizados. En el año 2020 el acervo de Notarías de la Ciudad de México la capacidad de aguas fue rebasada por el agua pluvial, lo que dañó más de mil volúmenes del fondo antiguo que se encuentra resguardado en el edificio, a raíz de dicha problemática el Gobierno de la Ciudad de México, busca realizar la redistribución de las instalaciones pluviales e impermeabilización, para liberar la zona de consulta, resguardo y garantizar la integridad del archivo histórico a pesar de la lluvia atípica que afecta a la capital. El acervo histórico de Notarías cuenta con servicios de consultas por lo que es fundamental mantener sus instalaciones en condiciones operables tanto para los usuarios como a los investigadores como para el personal que se encuentra a su resguardo. Trabajos en proceso de contratación.
OZ2NR0356	Proyecto Integral para los Trabajos de Mejoramiento y Rehabilitación del Suelo en el Kinder, Cancha y Licónsa, Ubicados en Av. 16 de Septiembre s/n, Col. Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México.	0.0	0.00	4,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para estabilizar el suelo en el que se desplanta el Jardín de Niños Libano, el espacio para reuniones vecinales y la Cancha Multidisciplinaria, con la finalidad de evitar el desplazamiento y/o hundimiento de los inmuebles así como construcciones aledañas. Las características Geológicas, Geofísicas y Geotécnicas del suelo de la Ciudad de México, ponen de manifiesto la magnificación de grietas, las cuales ya existían desde hace tiempo en sus distintas colonias y Alcaldías que la componen y en la actualidad se han incrementado por el cambio de uso de suelo, la rápida y creciente urbanización, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, así como la influencia de fenómenos naturales que se ven amplificadas por el paso de ondas sísmicas; todo ello ha ocasionado daños estructurales en distintos inmuebles de la Ciudad de México, incluyendo las edificaciones ubicadas en la Av. 16 de Septiembre s/n, Col. Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México. Los trabajos se encuentran en proceso de contratación.
<b>TOTAL URG</b>			<b>8,182,597,951.00</b>	<b>11,833,984,972.93</b>	<b>2,927,485,113.57</b>	<b>2,926,027,356.76</b>	<b>2,523,909,332.60</b>	<b>2,926,027,356.76</b>	<b>2,926,027,356.76</b>	<b>5,449,936,689.36</b>		





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 08C001 Secretaría de Inclusión y Bienestar Social

Período: Enero - Junio 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0306	Adquisición de pantallas para el programa ferias del bienestar	100	0.00	118,656.40	118,656.40	118,656.40	0.00	118,656.40	118,656.40	118,656.40	Adquisición de pantallas de 58 pulgadas, pantalla LED 4K, SMART TV, ANDROID 9, ETHERNET/WIFI, requeridas por la Coordinación General de Participación Ciudadana de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social para difundir los programas relativos a promover el desarrollo social, la alimentación, la equidad, la igualdad de género, el respeto a la diversidad, la recreación, el deporte y el desarrollo comunitario, entre otros, a través de la feria del bienestar, difundiendo y transmitiendo al ciudadano los servicios y trámites disponibles
A22NR0435	Adquisición de sistema de audio profesional con capacidad hasta 50 personas para el programa ferias del bienestar	0	0.00	50,077.20	50,077.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones.
A22NR0436	Adquisición de sillas y tablonés plegables para el programa ferias del bienestar	0	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones.
A22NR0437	Adquisición de carpa profesional de lona plastificada para el programa ferias del bienestar	0	0.00	180,960.00	180,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones.
A22NR0438	Adquisición de estuches de viaje para pantalla de 55 pulgadas	0	0.00	113,677.68	113,677.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones.
	<b>TOTAL URG</b>		<b>0.00</b>	<b>556,171.28</b>	<b>556,171.28</b>	<b>118,656.40</b>	<b>0.00</b>	<b>118,656.40</b>	<b>118,656.40</b>	<b>118,656.40</b>	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	09C001 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Período:	Enero-Junio 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0294	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ADMINISTRATIVOS	41.5	0.00	71,340.00	71,340.00	29,580.00	0.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	Se llevo a cabo la Adquisición de equipos administrativos para la "Feria de Servicios 2022", la cual consiste en la adquisición de mesas plegables de fibra de vidrio y sillas plegables de plástico duro las cuales se utilizan para recibir y dar atención a sus necesidades de servicios propios de esta Secretaría.
A22NR0321	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO	0.0	0.00	152,238.40	152,238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de las necesidades de operación de la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo se esta llevando a cabo el proceso de contratación para la Adquisición de dos Switch Capa 3, para garantizar la operación en el uso de los sistemas, el sitio web y correo electrónico que brinden certeza y seguridad de la información que se intercambie en la plataforma de esta Secretaría de Administración y Finanzas.
A22NR0464	ADQUISICIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.0	0.00	53,104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se detecto la necesidad de garantizar la seguridad e integridad de las niñas y niños que se benefician del servicio integral que ofrecido en los 5 Centros de Atención y Cuidado Infantil a cargo de esta Secretaría de Administración y Finanzas , así como del personal que labora en dichos centros, por lo que se esta llevando a cabo el proceso de contratación para la Adquisición de detectores de humo lo cuales se instalarán en cada uno de esos Centros.
A22NR0476	ADQUISICIÓN DE RECEPTOR DE ALERTA SÍSMICA	0.0	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encontró la necesidad de proveer de un Receptor de Alerta Sísmica para salvaguardar la integridad de las personas que laboran en esta Secretaría, así como de las personas visitantes del inmueble ubicado en Viaducto número 515, Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, con la cual se complementarán las acciones de prevención ante un sismo en la Ciudad de México, dicho bien se encuentra en proceso de contratación para su adquisición e instalación.
											-
											-
											-
											-
	<b>Total UR</b>		0.00	742,683.20	223,578.40	29,580.00	0.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México
Periodo:	Enero-Junio 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21ML0029	Rehabilitación de la "Capilla de la Expiración", Segunda Etapa	100	0.00	233,667.98	233,667.98	233,667.98	0.00	233,667.98	233,667.98	1,168,339.90	Trabajos de consolidación estructural de muros, retiro de construcciones contemporáneas agregadas en la zona de anexos de la capilla, consolidación y estabilización de entresijos del inmueble, reintegración de acabados e instalaciones afectadas por obras de reconstrucción en etapa previa, y la integración de enladrillados e impermeabilización en superficies de cubiertas, para la protección y conservación del inmueble.
O21ML0030	Reconstrucción del inmueble "Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística", Segunda Etapa	100	0.00	1,024,996.49	1,024,996.49	1,024,996.49	0.00	1,024,996.49	1,024,996.49	5,124,982.45	Trabajos de consolidación de muros, se incluyen cocido, sellado de grietas, remanposteo e inyección de muros, fabricación de dentellones y reintegración de aplanados en muros. Trabajos de reintegración de puertas, ventanas y pisos de madera; reintegración de instalaciones y acabados afectados por derrumbe, por humedades y por ejecución de trabajos de reconstrucción de losas de entresijo y azotes. Reposición de sistemas de losas de viguería y entablado de madera, en zonas de alto deterioro.
O21ML0031	Rehabilitación Estructural de "Casa del Conde de Regla", Tercera Etapa	100	0.00	6,227,669.35	6,227,669.35	6,227,669.35	0.00	6,227,669.35	6,227,669.35	31,138,346.75	Reestructuración del edificio mediante la liberación de sistemas de entresijos con riesgo de colapso; reforzamiento y consolidación de muros, inyección de muros; reintegración de sistemas de entresijos, tratamiento de vigas metálicas, reconstrucción de pasillos en voladizo de patio central; trabajos en fachada.
O21ML0032	Rehabilitación Estructural de "Casa Talavera", Tercera Etapa	100	0.00	1,190,719.90	1,190,719.90	1,190,719.90	0.00	1,190,719.90	1,190,719.90	5,953,599.50	Reestructuración del edificio mediante reforzamiento y consolidación de muros, inyección en muros, cosido de muros, restitución de aplanados y pintura a la cal, liberación de sistema de entresijo con alto deterioro, reintegración de entresijos con sistema de viguería y tablado, protección y mantenimiento de vestigios arqueológicos.
O21ML0033	Parroquia de San Pablo Apóstol (El Nuevo)	100	0.00	541,693.60	541,693.60	541,693.60	0.00	541,693.60	541,693.60	2,708,468.00	Trabajos de consolidación en bóvedas, elementos arquitectónicos de torre campanario, cúpula, tambor y pechinas, consolidación estructural mediante inyección en grietas, reintegración de juntas y aplanados; integración de capa impermeabilizante en cubiertas; consolidaciones en muros con cosido de grietas e inyección de las mismas, reintegración de aplanados con atención de los acabados en muros.
<b>TOTAL URG</b>			<b>0.00</b>	<b>9,218,747.32</b>	<b>9,218,747.32</b>	<b>9,218,747.32</b>	<b>0.00</b>	<b>9,218,747.32</b>	<b>9,218,747.32</b>	<b>46,093,736.60</b>	







PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	10 P0 AC FIDEICOMISO FONDO PÚBLICO DE ATENCIÓN AL CICLISTA Y AL PEATÓN
Periodo:	ENERO – JUNIO 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0471	Adecuación de una Ciclovía	0%	0.00	14,872,803.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El Comité Técnico llevó a cabo su Primera Sesión Extraordinaria en la que se aprobó el proyecto denominado "Ciclovía Av. Guelatao".
O22NR0226	Construcción de Vías de Comunicación Peatonal	0%	10,339,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo reportado, no se cuentan con acciones realizadas por este Fideicomiso.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		10PDME Sistema de Transporte Colectivo										
Periodo:		Enero - Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22ML0001	Adquisición de aparatos de cambio de vía tangente 0.13 sobre durmientes de concreto para trabajos de rehabilitación de la Línea 12 de la Red del STC.	0%	0.00	30,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
A22NR0019	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para las actividades operativas y administrativas del STC.	0%	3,515,000.00	3,515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
A22NR0043	Adquisición de equipos eléctricos, máquinas y máquinas-herramientas y otros equipos necesarios para las acciones de mantenimiento de las Instalaciones Fijas del STC.	0%	5,166,399.00	5,166,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
A22NR0076	Adquisición de equipo de cómputo para las áreas operativas y administrativas del Sistema de Transporte Colectivo.	0%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
A22NR0287	Adquisición, expropiación e indemnización de terrenos y predios para ejecutar la obra de ampliación de la Línea 12 del tramo Mixcoac-Observatorio.	4%	0.00	225,000,000.00	225,000,000.00	33,284,403.00	39,286,163.00	33,284,403.00	33,284,403.00	72,570,566.00		Adquisición de terrenos para la Ampliación de Línea 12, en las siguientes ubicaciones: Benvenuto Cellini No. 75, Col. Alfonso XIII, Alcaldía Alvaro Obregón, CDMX, Curva No. 44, Col. Jose María Pino Suarez, Alcaldía Alvaro Obregon, CDMX, Curva It. 18, Col. Jose María Pino Suarez, Alcaldía Alvaro Obregon, CDMX, Curva No. 57, Col. Jose María Pino Suarez, Alcaldía Alvaro Obregon, CDMX, Curva No. 71, Col. Jose María Pino Suarez, Alcaldía Alvaro Obregon, CDMX, Curva It. 17, Col. Jose María Pino Suarez, Alcaldía Alvaro Obregon, CDMX.
A22NR0289	Adquisición de aparatos de cambio de vía que coadyuven a los trabajos de rehabilitación de vías del tramo elevado de la Línea 12 de la Red del STC.	0%	0.00	72,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
O10ML0001	Proyecto para la Prestación de Servicios de Trenes para la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.	35%	2,086,816,875.00	1,413,481,047.34	580,987,500.00	497,475,000.00	661,213,565.76	497,475,000.00	497,475,000.00	1,158,688,565.76		Durante los dos primeros trimestres del 2022 del contrato STC-CNCS-009/2010 sólo se ha pagado lo correspondiente a la parte fija. Para la parte variable, no se ha hecho pago alguno por no tener servicio en Línea 12 a partir del incidente la Línea en cuestión.
O21ML0002	Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo denominado "Modernización Integral de Trenes, Sistema de Control y Vías de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	7%	212,778,117.00	212,778,117.00	23,618,875.00	14,249,238.26	198,528,878.74	14,249,238.26	14,249,238.26	212,778,117.00		En el transcurso de los dos primeros trimestres del 2022 se ha realizado el mantenimiento a 10 trenes NM-16 que circulan en la Línea 1.
O21ML0025	Proyecto integral para la instalación emergente del sistema de protección de incendios en la zona de transformadores del puesto central de control I y la remodelación del puesto.	98.00%	30,000,000.00	30,000,000.00	20,392,324.41	18,760,914.79	7,895,085.89	18,760,914.79	18,760,914.79	26,656,000.68		Remodelación del Puesto de Control II del Sistema de Transporte Colectivo; Proyecto integral para la instalación emergente del sistema de protección contra incendios en la zona de transformadores del Puesto Central de Control I y la modernización de la red contra incendios del Puesto Central de Control II.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		10PDME Sistema de Transporte Colectivo									
Periodo:		Enero - Junio 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21ML0027	Modernización de la Subestación de Buen Tono y Subestaciones Rectificadoras de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	Obra civil: 58%; Obra electromecánica: 63.81%; sala de control de energía 14.80%; enlaces subterráneos: 66.88%	1,740,000,000.00	1,740,000,000.00	670,170,280.49	532,344,986.49	1,207,655,013.51	532,344,986.49	532,344,986.49	1,740,000,000.00	Obra civil SEAT Buen Tono con un avance del 58%; Obra electromecánica SEAT Buen Tono con un avance del 63.81%; sala de control de energía SEAT Buen Tono con un avance del 14.80%; enlaces subterráneos a SEAT Buen Tono con un avance del 66.88%.
O21ML0028	Obra civil en el C5 de la Ciudad de México, que permitan la instalación de los equipos del Puesto Central de Control I del Sistema de Transporte Colectivo.	70%	35,000,000.00	35,000,000.00	12,833,334.00	10,445,989.35	24,170,033.77	10,445,989.35	10,445,989.35	34,616,023.12	Adecuaciones de obra civil en el C5 de la Ciudad de México que permitan la instalación de los equipos del Puesto Central de Control I del Sistema de Transporte Colectivo, así como construcción de las trayectorias y suministro del cableado para su enlace con la estación Candelaria de Línea 1, considerados en el proyecto de modernización del contrato de prestación de largo plazo de la Línea 1.
O22NR0166	Obras de renovación de infraestructura en estaciones de las Líneas de la Red del STC.	33.00%	237,055,168.00	237,055,168.00	16,254,536.58	7,924,279.07	33,558,041.48	7,924,279.07	7,924,279.07	41,482,320.55	Reparación de bardas en tramos y talleres del Sistema de Transporte Colectivo; Impermeabilización de azoteas en edificios y estaciones del Sistema de Transporte Colectivo; Mantenimiento de canal cubeta, cárcamos y drenajes de las líneas de la Red del Sistema de Transporte Colectivo; Tratado, sellado e inyección de filtraciones en estaciones e interestaciones de la red del Sistema de Transporte Colectivo; Obras complementarias a la modernización de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo; Sustitución, reparación y mantenimiento a rejillas y charolas pluviales en rejillas y cubos de ventilación en tramos y estaciones del Sistema de Transporte Colectivo; Mantenimiento a canalones y techumbres de estaciones superficiales de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo.
O22NR0169	Obras de rehabilitación de curvas de la Línea 12 de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.	7.00%	131,926,851.00	537,926,851.00	125,000,000.00	122,303,274.91	280,501,790.09	122,303,274.91	122,303,274.91	402,805,065.00	Rehabilitación de curvas en Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo.
O22NR0172	Obras complementarias de construcción de cárcamos que coadyuven a los trabajos de Modernización Integral de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	0%	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
O22NR0178	Obras complementarias de reparación de muros que coadyuven a los trabajos de modernización integral de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	0%	30,000,000.00	30,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	10PDME Sistema de Transporte Colectivo
Periodo:	Enero - Junio 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0181	Obras complementarias de renovación del Sistema de Protección Contra Incendios que coadyuven a los trabajos de modernización integral de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	0%	124,073,149.00	54,073,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
O22NR0184	Obras complementarias de implementación de Taller para Mantenimiento de trenes de Línea 9 que coadyuven a los trabajos de Modernización Integral de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	0%	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
O22NR0187	Obras de mantenimiento a estaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.	0.67%	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	55,192,294.16	0.00	0.00	0.00	55,192,294.16	Obras de renovación de infraestructura en la estación Zaragoza de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo; Obras de renovación de infraestructura en la estación Gómez Farías de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo; Obras de renovación de infraestructura en las estaciones San Lázaro y Candelaria de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo; Obras de renovación de infraestructura en las estaciones Pino Suárez, Isabel la Católica y Balderas de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.
O22NR0242	Obras de retiro y colocación de elementos electromecánicos y de vías para los trabajos de reconstrucción entre las estaciones Tezonco-Olivos de la Línea 12 del STC.	0%	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
O22NR0355	Obras de mejoramiento de la subbase que soporta el sistema de vías de las curvas del tramo subterráneo de la Línea 12 de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.	0%	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
O22NR0374	Proyecto integral para las Obras de mitigación derivadas de la implementación y restitución del Mando y Control (PCC1) del STC, en infraestructura del Centro de Comando, Control,	0%	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
O22NR0375	Proyecto ejecutivo para la restitución de las instalaciones electromecánicas afectadas por el colapso de la Línea 12 del STC.	0%	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		10PDRT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Periodo:		ENERO-JUNIO 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0020	Adquisición de autobuses nuevos de Alta Montaña para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	20%	700,000,000.00	487,563,167.09	0.00	0.00	483,566,747.69	0.00	-	483,566,747.69	Al cierre del segundo trimestre se observa un avance del 20.0% ya que se realizó la Licitación Pública Internacional RTP/LPI/007/2022 denominada "Adquisición de 170 autobuses nuevos sencillos, con motor a diésel con tecnología EURO VI", por lo que se han comprometido \$693'866,386.53. De este proyecto corresponden 121 autobuses por un total de \$483'566,747.69. Es importante señalar que el anticipo de este contrato se verá reflejado en el siguiente trimestre.
A22NR0280	Adquisición de autobuses nuevos de Baja Montaña para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	20%		212,436,832.91	0.00	0.00	210,299,638.84	0.00	-	210,299,638.84	Al cierre del segundo trimestre se observa un avance del 20.0% ya que se realizó la Licitación Pública Internacional RTP/LPI/007/2022 denominada "Adquisición de 170 autobuses nuevos sencillos, con motor a diésel con tecnología EURO VI", por lo que se han comprometido \$693'866,386.53. De este proyecto corresponden 49 autobuses por un total de \$210'299,638.84. Es importante señalar que el anticipo de este contrato se verá reflejado en el siguiente trimestre.
										-	
										-	
										-	
										-	
	TOTAL URG:		700,000,000.00	700,000,000.00	0.00	0.00	693,866,386.53	0.00	0.00	693,866,386.53	
										-	
										-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	10PDTE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Periodo:	Enero - Junio 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22ML0002	Adquisición de seis Trenes Ligeros Articulados Nuevos.	10	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>La adquisición de 6 Trenes Ligeros articulados nuevos, reforzará la operación de la Línea 1 de Tren Ligero, que opera con 16 estaciones y 2 terminales a lo largo de 13 Km. de extensión de línea, lo que permitirá mejorar la oferta del servicio en las Alcaldías Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco en beneficio de la población usuaria.</p> <p>Se creó este proyecto bajo el esquema Multianual, con los recursos destinados originalmente al A22NR0044 "Adquisición de Trenes", debido a que se consideró un periodo de 22 meses contados a partir de la firma del contrato y entrega del anticipo respectivo para la fabricación y entrega de los trenes ligeros. Bajo ese contexto, se estimó para el ejercicio 2022, el pago de un anticipo por un importe de \$200'000,000.00.</p> <p>En ese sentido, se obtuvieron las autorizaciones correspondientes y con fecha 27 de junio de 2022, se publicó en la Gaceta Oficial de la de la Ciudad de México, la Licitación Pública Internacional No. STE-CDMX-LPI-003-2022, con la finalidad de conseguir mejores precios y condiciones de compra.</p>
A22NR0021	Adquisición de Trolebuses Sencillos de Nueva Generación (12 metros) para la renovación de parque vehicular obsoleto para la prestación del servicio de transporte público.	30	750,000,000.00	495,000,000.00	247,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>Se programó la adquisición de 66 trolebuses nuevos que serán empleados para la renovación del parque vehicular con mayor degradación e inclusive inoperable, a fin de mejorar la prestación del servicio de pasajeros de la Red de Trolebuses con mejores condiciones de seguridad y confort.</p> <p>Durante el Segundo Trimestre de 2022, se celebró la Licitación Pública Internacional No. STE-CDMX-LPI-001-2022 y se adjudicó el contrato a la empresa Yutong de México, S.A. de C.V.</p>
A22NR0044	A.22NR.0044 Adquisición de Trenes.	0	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>Este proyecto se canceló debido a que los recursos aprobados solo cubrirían el importe inicial para la adquisición de los trenes ligeros, por lo que fue necesario replantear su adquisición a través del Proyecto Multianual No. A22ML0002.</p> <p>Dicho movimiento no impacta la Meta Programática.</p>
A22NR0281	Adquisición de Trolebuses Nuevos Sencillos (12 metros) para el reforzamiento de la Línea 1 "Eje Central" de la Red de Trolebuses de la Ciudad de México.	30	0.00	255,000,000.00	127,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>Se programó la adquisición de 34 trolebuses nuevos que serán empleados para el reforzamiento de la Línea 1 – Corredor Cero Emisiones "Eje Central" de la Red de Trolebuses de la Ciudad de México, a fin de mejorar la prestación del servicio acorde a la demanda de pasajeros.</p> <p>Durante el Segundo Trimestre de 2022, se celebró la Licitación Pública Internacional No. STE-CDMX-LPI-001-2022 y se adjudicó el contrato a la empresa Yutong de México, S.A. de C.V.</p>
<b>TOTAL URG</b>			<b>950,000,000.00</b>	<b>950,000,000.00</b>	<b>375,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:			11C001 Secretaría de Seguridad Ciudadana								
Período:			Enero - Junio 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0297	Adquisición de mesas y sillas plegables	7.3%	0.00	500,645.10	458,885.10	33,640.00	0.00	33,640.00	33,640.00	33,640.00	Adquisición de mesas y sillas plegables para llevar a cabo eventos de Seguridad Ciudadana
A22NR0353	Adquisición del Licenciamiento de Software Antivirus	-	0.00	750,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
A22NR0385	Adquisición de Muebles de oficina, Literas y Equipo Audiovisual para el Nuevo Edificio de la Universidad de la Policía	-	0.00	5,103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
A22NR0479	Adquisición de Drones, Vehículos blindados, Cuatrimotos y Motocicletas	-	0.00	51,484,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
A22NR0482	Adquisición de Servidores, Equipo de Cómputo, Equipo de Comunicación, Licenciamiento de equipo de seguridad	-	0.00	31,768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
A22NR0488	Adquisición de simulador de tiro de realidad virtual	-	0.00	73,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
O12ML0001	Servicio de Infraestructura Penitenciaria consistente en la Provisión de los Elementos y Servicios Físicos, Materiaes y	-	726,065,614.00	726,065,614.00	40,336,978.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
O22NR0275	Proyecto Ejecutivo para el Edificio Nuevo en la Universidad de la Policía de la CDMX y Ampliación de Arcotecho del Stand de Tiro.	-	0.00	83,408,000.00	0.00	0.00	1,671,566.87	0.00	-	1,671,566.87	
	<b>TOTAL</b>		<b>726,065,614.00</b>	<b>972,080,358.10</b>	<b>40,795,863.10</b>	<b>33,640.00</b>	<b>1,671,566.87</b>	<b>33,640.00</b>	<b>33,640.00</b>	<b>1,705,206.87</b>	





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	13C001 Secretaría de la Contraloría General
Período:	Enero-Junio

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0255	Adquisición de Equipo Informático para la Dirección de Contraloría Ciudadana	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0256	Adquisición de Impresora Funcional para la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe, se informa que se están haciendo las acciones correspondientes para iniciar con el procedimiento de adquisición.
A22NR0257	Adquisición de Laptop para la Dirección General de Administración y Finanzas	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0258	Adquisición de Software para la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	0.00	0.00	314,100.00	314,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0259	Adquisición de Extinguidores para las diferentes áreas operativas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	0.00	0.00	112,700.00	112,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0260	Adquisición de Laptop para la Dirección de Mejora Gubernamental	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0261	Adquisición de Software para las diferentes Áreas Operativas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	0.00	0.00	888,700.00	888,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0262	Adquisición de Software para la Dirección de Mejora Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0263	Adquisición de Impresora multifuncional para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0264	Adquisición de Vehículos destinados a Servidores Públicos y Servicios Administrativos en las diferentes Áreas Operativas	0.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se informa que con fecha 22 de abril de 2022, se declaró desierto el procedimiento de licitación pública, nacional, motivo por el cual, esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0265	Adquisición de Bancos para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	13C001 Secretaría de la Contraloría General
Período:	Enero-Junio

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0266	Adquisición de Campanas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0267	Adquisición de Otros Equipos para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	0.00	0.00	9,913.20	9,913.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0268	Adquisición de Soporte Universal para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	0.00	0.00	574.71	574.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0269	Adquisición de Equipo de Laboratorio para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	0.00	0.00	406,504.12	406,504.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0270	Adquisición de Equipos de medición para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	0.00	0.00	156,949.65	156,949.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0271	Adquisición de Carta de Suelos para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	0.00	0.00	9,485.30	9,485.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0272	Adquisición de Equipos de Calentamiento para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	0.00	0.00	112,989.80	112,989.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0274	Adquisición de Equipos extractores para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	0.00	0.00	74,179.60	74,179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0275	Adquisición de Otros Equipos de Pruebas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	0.00	0.00	884,641.69	884,641.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
<b>Total UR</b>			<b>0.00</b>	<b>7,794,738.07</b>	<b>7,794,738.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	









PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		26 C0 01 Secretaría de Salud										
Período:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0022*	Sin denominación.	0%	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
A22NR0045*	Sin denominación.	0%	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
A22NR0061*	Sin denominación.	0%	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
A22NR0077*	Sin denominación.	0%	85,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
A22NR0312	Adquisición de Mesas, Carpas y Sillas para los servicios de Salud, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.	50%	0.00	158,920.00	158,920.00	79,460.00	0.00	79,460.00	79,460.00	79,460.00	79,460.00	Adquisición de sillas plegables de plástico mesas plegables, y Carpas estructurales, para la instalación de módulo temporal para atención de salud dentro de la Feria de Servicios de la Ciudad de México.
											-	
											-	
											-	

\* Proyectos asignados de origen en el techo presupuestal, no es posible acceder a la ficha técnica en el Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales (GRP-SAP) para observar la denominación del proyecto.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

## ENERO-JUNIO 2022

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		26CD01 AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		Enero-Junio 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A.22NR.0386	Adquisición de Densitómetro MacFarland DEN-1.	0%	0.00	24,199.31	24,199.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	A la fecha del presente no se han realizado acciones
A22NR0387	Adquisición de Licencia de Seguridad para equipo FORTINET (Firewall)	0	0.00	10,863.38	10,863.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente no se han realizado acciones
											-	
											-	
											-	
											-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		26PDSP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		ENERO-JUNIO DE 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0230	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y audiovisual para el Centro de Salud Quiahuatla de la Jurisdicción Sanitaria Tláhuac.	32%	0.00	564,098.72	564,098.72	78,690.92	165,682.80	78,690.92	78,690.92	78,690.92	244,373.72	En el periodo de enero-junio 2022, se adquirió botes de basura, pizarrón magnético y de corcho videoprojector conforme al contrato de adquisición del Mobiliario, Equipo Administrativo y Audiovisual para el Centro de Salud Quiahuatla de la Jurisdicción Sanitaria Tláhuac, cuya finalidad principal es cubrir las necesidades requeridas por falta de equipamiento, esto nos permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.
A22NR0231	Adquisición de equipo médico, instrumental de laboratorio e informático para el Centro de Salud Quiahuatla de la Jurisdicción Sanitaria Tláhuac.	77%	0.00	2,526,060.36	2,526,060.36	756,229.22	228,388.34	756,229.22	756,229.22	756,229.22	984,617.56	En el periodo de enero-junio 2022, se adquirieron equipos de cómputo portátil y de escritorio, multifuncional, autoclave, lámpara, oxímetro, martillo de reflejos, riñón de acero set instrumental y tijeras conforme al anexo del contrato de adquisición de mobiliario del Equipo Médico, Instrumental de Laboratorio e Informático para el Centro de Salud Quiahuatla de la Jurisdicción Sanitaria Tláhuac, cuya finalidad principal es cubrir las necesidades requeridas por falta de equipamiento, esto nos permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.
A22NR0232	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y audiovisual para el Centro de Salud San Miguel Xicalco de la Jurisdicción Sanitaria Tlalpan	0%	0.00	557,051.49	557,051.49	0.00	526,993.57	0.00	0.00	0.00	526,993.57	En el periodo de enero-junio 2022, ya se cuenta con el compromiso establecido del contrato para la adquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo y Audiovisual para el Centro de Salud San Miguel Xicalco de la Jurisdicción Sanitaria Tlalpan, cuya finalidad principal es cubrir las necesidades requeridas por falta de equipamiento, esto nos permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. Cabe mencionar que hasta el tercer trimestre se realizarán los pagos correspondientes ya que la facturación llegó al cierre del mes por lo cual ya no realizaron movimientos.
A22NR0285	Adquisición de equipo médico, instrumental de laboratorio e informático para el Centro de Salud San Miguel Xicalco de la Jurisdicción Sanitaria Tlalpan.	0%	0.00	1,732,356.32	1,732,356.32	0.00	1,725,396.32	0.00	0.00	0.00	1,725,396.32	En el periodo de enero-junio 2022, ya se cuenta con el compromiso establecido del contrato de adquisición del Equipo Médico, Instrumental de Laboratorio e Informático para el Centro de Salud San Miguel Xicalco de la Jurisdicción Sanitaria Tlalpan, cuya finalidad principal es cubrir las necesidades requeridas por falta de equipamiento, esto nos permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. Cabe mencionar que hasta el tercer trimestre se realizarán los pagos correspondientes ya que la facturación llegó al cierre del mes por lo cual ya no realizaron movimientos.
A22NR0336	Adquisición de equipo informático, equipo médico y de laboratorio para los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.	0%	0.00	502,302.56	502,302.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Es indispensable la adquisición del Equipo Informático, Equipo Médico y de Laboratorio, para satisfacer las necesidades básicas que permitan coadyuvar a la realización eficaz y eficiente de los Programas: SSR para Adolescentes, Aborto Seguro, Planificación Familiar y Anticoncepción, cuya finalidad principal es dotar de insumos al personal necesarios para el logro de las metas de dichos programas y controlar los problemas de salud de la ciudadanía en general que acude a las Clínicas y Centros de Salud de los SSPCDMX.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	26PDSP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO-JUNIO DE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0337	Adquisición de mobiliario, equipo audiovisual y equipo administrativo para los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.	0%	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Es indispensable la adquisición de Mobiliario, Equipo Audiovisual y Equipo Administrativo, para satisfacer las necesidades básicas que permitan coadyuvar a la realización eficaz y eficiente de los Programas: SSR para Adolescentes, Salud Perinatal, Planificación Familiar y Anticoncepción, cuya finalidad principal es dotar de insumos al personal necesarios para el logro de las metas de dichos programas y controlar los problemas de salud de la ciudadanía en general que acude a las Clínicas y Centros de Salud de los SSPCDMX.
A22NR0338	Adquisición de instrumental médico, mobiliario e informático para los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.	0%	0.00	227,500.00	227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Es indispensable la adquisición de Instrumental Médico, Mobiliario y Equipo Informático, para satisfacer las necesidades básicas que permitan coadyuvar a la realización eficaz y eficiente de los Programas: Salud Perinatal, SSR para Adolescentes, Planificación Familiar y Anticoncepción, cuya finalidad principal es dotar de insumos al personal necesarios para el logro de las metas de dichos programas y controlar los problemas de salud de la ciudadanía en general que acude a las Clínicas y Centros de Salud de los SSPCDMX.
A22NR0339	Adquisición de equipo educacional recreativo, equipo médico e instrumental de laboratorio para los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.	0%	0.00	2,796,854.63	2,796,854.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Es indispensable la adquisición de Equipo Educacional Recreativo, Equipo Médico e Instrumental de Laboratorio, para satisfacer las necesidades básicas que permitan coadyuvar a la realización eficaz y eficiente del Programa: Cáncer de mama, cuya finalidad principal es dotar de insumos al personal necesarios para el logro de las metas de dichos programas y controlar los problemas de salud de la ciudadanía en general que acude a las Clínicas y Centros de Salud de los SSPCDMX.
A22NR0348	Adquisición de sillas y archiveros para su distribución en los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.	0%	0.00	1,256,900.00	1,256,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Es indispensable la adquisición del Mobiliario, para satisfacer las necesidades básicas que permitan coadyuvar a la realización eficaz y eficiente de las acciones en materia de prevención, atención y tratamiento de las adicciones correspondiente al Programa CRESCA-CONADIC, cuya finalidad principal es dotar de insumos para el logro de las metas de dicho programa y controlar los problemas de adicciones de la población en general que acude a las UNEMES-CAPA ubicadas en algunos Centros de Salud de los SSPCDMX.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	31C000 SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO-JUNIO 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0493	Adquisición de Equipo de Administrativo - Ferias del Bienestar			222,140.00	222,140.00							Recurso en proceso de contratación, para llevar a cabo la feria de servicios 2022, documento jurídico en elaboración para solicitar ante egreso el registro del compromiso. El presente evento esta enfocado en atender a personas en situación de vulnerabilidad que viven, transitan o visitan la ciudad de México, con el fin de salvaguardar sus derechos y atender sus necesidades de manera integral.
A22NR0295	Adquisición de Equipo de Administrativo.	100		95,700.00	95,700.00	95,700.00			95,700.00	95,700.00	95,700.00	Adquisición de mesas pegables y sillas de plástico, feria de servicios 1era etapa.
												-
												-
												-
												-





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS CIUDAD DE MÉXICO									
Período:		ENERO - JUNIO 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0254	Adquisición de camioneta pick up de primera respuesta	100	0.00	592,650.00	592,650.00	592,650.00	0.00	592,650.00	592,650.00	592,650.00	A LA FECHA SE LLEVÓ A CABO LA ADQUISICIÓN DE CAMIONETA DE USO RUDO TIPO PICK UP, DOBLE CABINA PARA SER UTILIZADO COMO UNIDAD DE PRIMERA RESPUESTA EN DIVERSOS SERVICIOS EN LOS QUE SE REQUIERE UNA REACCIÓN RÁPIDA O DE AVANZADA PARA EL DESPLIEGUE DE MAYORES RECURSOS, ESTE VEHÍCULO CUBRIRÁ SERVICIOS VARIOS COMO FUGAS DE GAS, CAÍDA DE ÁRBOLES, CABLES, INUNDACIONES Y ENCHARCAMIENTOS, DERRAMES, FUGAS, RESCATES A BAJA ALTURA, RECUPERACIONES, ETC. ASÍ COMO UN VEHÍCULO COMPLEMENTARIO DE EMERGENCIA PARA EL TRASLADO DE MATERIALES Y EQUIPO.
A22NR0492	Adquisición de cámaras Termográficas	0.00	0.00	434,241.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ADQUISICIÓN DE CÁMARAS TERMOGRÁFICAS DISEÑO ERGONÓMICO, NECESARIAS PARA LA BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS EN ZONAS BOSCOSAS, O POR DESASTRES NATURALES, A PARTIR DE LAS EMISIONES DE INFRARROJOS MEDIOS DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO DE LOS CUERPOS DETECTADOS, FORMA IMÁGENES LUMINOSAS VISIBLES POR EL OJO HUMANO.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	36C001 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
Período:	Enero-Junio 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0221	Adquisición de Mobiliario y Equipo PILARES	0%	32,000,000.00	32,000,000.00	17,729,119.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se pretende adquisición de bienes muebles, tales como: pedestales para micrófono, gabinetes; 125 ventiladores industriales, 50 ventiladores de mesa 3 sofás tres plazas, 14 mesas de vacío, 14 rack secado 24 mesas de trabajo, 32 mesas de centro, 68 gabinete de metal, 68 archiveros metal, 114 mesas de acero, 28 mesas corte textil, 8 mesas ovaladas, 186 rotafolios pizarrón, 1 mesa tablón fibracel, 25 burros de metal, 125 sillas para máquina de coser, 93 anaqueles de 5 repisas; 2 kit iluminación, 1 maquina laser, 490 reguladores lineales, 490 reguladores de voltaje, 58 fuentes de alimentación, 59, relojes ajedrez ,63 pizarrones 90x180cm, 59 fuentes de poder, 29 pizarrones 2 grabadoras de audio, 1 pc Dell, 680 pc's de escritorio, 1 laptop, 74 impresoras multifuncionales, 630 displays lcd, 2,520 displays 7 segmentos, 1 lector/scanner, 900 cámaras para pc, 68 microondas, 1 cafetera industrial,15 refrigeradores,1 microondas industrial,16 máquina de 1 aguja con palanca, 9 máquinas de 1 aguja, 10 maquina overlok,1 licuadora, 1 cafetera profesional, 62 batidora, 62 basculas digitales, 133 despachadores de agua, 23 pantallas proyector, 22 pantallas plasma, 22 amplificadores, 7 audifonos, 2 camis corder, 2 consolas, 7 micrófonos dinámicos para los PILARES, lo cual permitirá realizar acciones educativas, mediante la inclusión digital, el aprendizaje de oficios, la formación para la producción de bienes y la presentación de servicios, la formación para el empleo, el autoempleo, el emprendimiento, el cooperativismo y el comercio, por ende ofrecer a la población especialmente a las y los jóvenes estudiantes acompañamiento, asesorías personalizadas y talleres, de manera gratuita, con el fin de apoyarlos en sus trayectorias educativas y así coadyuvar al derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades.
A22NR0296	Adquisición de mobiliario para la Feria de Servicios.	100%	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	Adquisición de: 10 Mesas plegable de fibra de vidrio (1.80 x 0.75 mts); (20) sillas plegables de plástico duro, debido a la participación en las jornadas de la "Feria de Servicios" organizadas por el Gobierno de la Ciudad de México.
A22NR0352	Adquisición de congeladores.	0%	0.00	28,859.98	28,859.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se pretende la adquisición de congeladores con el fin de mantener en buen estado las sustancias que se ocupan en diversos proyectos de investigación, para minimizar las pérdidas de materia prima y de más insumos que se utilizan en dichas investigaciones, con el objetivo de cesar la actividad enzimática propia de toda materia y evitar así su descomposición o alteración en sus propiedades organolépticas, de las diferentes sustancias que se ocupan en los proyectos de investigación que lleva a cabo esta secretaría con diferentes instituciones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	36CD01 UNIVERSIDAD DE LA SALUD
Período:	ENERO JUNIO 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A.22NR.0313	Adquisición de muebles de oficina estantería y otros mobiliarios		0.00	1,814,123.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin movimientos al periodo
A.22NR.0314	Adquisición de mobiliario administrativo		0.00	3,031,045.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin movimientos al periodo
A.22NR.0315	Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio.		0.00	14,081,733.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin movimientos al periodo
A.22NR.0450	Adquisición de equipo de cómputo, tecnologías de la información y software.		0.00	6,692,289.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin movimientos al periodo



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

## ENERO-JUNIO 2022

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		36CDES Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos"									
Período:		Enero-Junio 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0023	Mejoramiento de la Infraestructura Educativa		50,000,000.00	50,000,000.00	8,333,336.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
											-
											-
											-
											-
											-





