

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		01 CD 06 Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México										
Período:		enero - septiembre 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A21NR0568	Adquisición de equipo de cómputo y licencia de diseño	0%	0.00	157,120.20	157,120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 Equipos como se indica a continuación: (21) computadoras de escritorio con procesador de Intel Core i7 de última generación (1.0 Ghz, 6 MB Smart Caché, Pantalla 14", Resolución FHD 1920 x 1080 memoria 16 GB DDR4 Doble Canal DDR4, 2 ranuras de 260 pines SODIMM, Expandible hasta 32 GB de memoria, Unidad de estado sólido 512 B formato M.2 Audio, Audio de alta definición arreglo de micrófonos integrado, 2 bocinas integradas, Teclado y dispositivos Teclado en español Latinoamericano, Lector de tarjetas Micro SD Comunicaciones Tarjeta de red Gigabit integrada Base- TX Intel Doble banda AC 9462, Cámara Web 1.0 M HD, Fuente de Energía, Adaptador de corriente 100-240 C, 50-60 HG, Salida de corriente de 19V 2.37 45W Batería Smart Lithium de 3 celdas, 26 WH Seguridad Oficio para candado Kensington Intel PTT Dimensiones 32.49cm (ancho) x 21.95 (profundidad) x 1.94 cm (altura), Peso 1.29 Kg con batería de 36 WH (1) Licenciamiento de diseño de software y desarrollo para seguimiento de proyectos.
A22NR0308	Adquisición de sillas ergonómicas y No Breaks para la Dirección Ejecutiva de Control de Proyectos de la Coordinación General de Proyectos e Innovación.	100%	0.00	203,371.20	203,371.20	203,371.20	0.00	203,371.20	203,371.20	203,371.20	203,371.20	Adquisición de (60) Sillas ergonómicas, con respaldo y asiento tapizado con tela transpirable y tapiz PU; refuerzo lumbar, giratoria 360°, ángulo de inclinación de 45°, altura ajustable con sistema hidráulico, diseño ergonómico con soporte lumbar, doble acolchado, sistema de balanceo y ruedas de plástico 20 No Break jheta pop lcd 1000, 600w, 1000va, entrada 80 - 149v, salida 120 altura 160mm, profundidad 350mm, peso 8 kg, ancho 146 mm
A22NR0527	Adquisición de Equipo de Cómputo	0%	0.00	193,806.23	193,806.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de 11 Laptops con las siguientes características: pantalla de 14 pulgadas, tipo IPS Relación cuerpo-pantalla 84%, Relación de aspecto 16 : 9, Resolución 1920 x 1080, Brillo máximo 250 nits (Típico), Relación de contraste 800 : 1 y ángulo de visión 178 grados, Procesador Intel® Core™ i3-1115G4 de 11ª generación, Intel® Core™ i5-1135G7 de 11ª generación, Intel® Core™ i7-1165G7 de 11ª generación, Memoria 8 GB LPDDR4X, 16 GB DDR4, Batería Capacidad 56 Wh (capacidad clasificada).
A22NR0565	Adquisición de Equipo de Cómputo y Licencia de Diseño	0%	0.00	1,491,180.00	1,491,180.00	0.00	1,464,099.82	0.00	0.00	0.00	1,464,099.82	Adquisición de 13 Laptops con las siguientes características: pantalla de 14 pulgadas, tipo IPS Relación cuerpo-pantalla 84%, Relación de aspecto 16 : 9, Resolución 1920 x 1080, Brillo máximo 250 nits (Típico), Relación de contraste 800 : 1 y ángulo de visión 178 grados, Procesador Intel® Core™ i3-1115G4 de 11ª generación; adquisición de 1 Licenciamiento de diseño de software y desarrollo para seguimiento de proyectos, licencias IVR y SPEECH-RECOGNIZER (Natural Language Processing) IVR Conversacional y adquisición de 13 Switch TP-Link 8 Port Fast Ethernet Switch, Desktop Ethernet Splitter, Ethernet Hub, Plug and Play, Fanless, Quiet, Unmanaged TL-SF1008D, 0, PLUG-AND-PLAY - Easy setup with no configuration or no software needed.
TOTAL URG			0.00	2,045,477.63	2,045,477.63	203,371.20	1,464,099.82	203,371.20	203,371.20	1,667,471.02	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0002	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y de comunicación.	2.94	9,826,000.00	2,326,000.00	2,326,000.00	68,492.20	2,245,688.68	68,492.20	-	2,314,180.88	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y de comunicación, para realizar las labores administrativas de manera eficiente y eficaz, para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos de forma veraz, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes y en muchos casos su tiempo de vida a concluido por lo que es necesario reemplazarlos.
A22NR0026	Adquisición de herramienta, maquinaria, equipo eléctrico y planta de luz.	26.50	4,174,000.00	4,174,000.00	4,174,000.00	1,105,952.90	2,419,013.51	1,105,952.90	-	3,524,966.41	Adquisición de herramienta, maquinaria, equipo eléctrico y planta de luz, que permita dar servicio y atención a los defectos que se presentan en las áreas administrativas y proporcionar al personal espacios adecuados para las labores que le son encomendados, con el fin de dar respuesta a las demandas de los ciudadanos de forma veraz, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A22NR0047	Adquisición de equipo informático y audiovisual.	55.62	750,000.00	960,000.00	653,750.00	533,995.27	0.00	533,995.27	-	533,995.27	Adquisición de equipo informático y audiovisual para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.
A22NR0063	Adquisición de software, equipo informático, audiovisual y administrativo.	45.46	4,480,000.00	4,480,000.00	2,581,250.00	2,036,633.80	0.00	2,036,633.80	-	2,036,633.80	Adquisición de software, equipo informático, audiovisual y administrativo para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que a que ha concluido el tiempo de vida de los bienes existentes y es necesario sustituirlos.
A22NR0079	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo, informático y audiovisual.	41.60	3,770,000.00	3,770,000.00	3,195,000.00	1,568,137.86	0.00	1,568,137.86	-	1,568,137.86	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo, informático y audiovisual para estar en condiciones de brindar un servicio eficaz y eficiente en el centro de justicia para la mujer, con el fin de contribuir a la erradicación de la violencia en la sociedad, y la dignificación de las mujeres, a través de un proceso integral de atención a la comunidad obreguense., debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A22NR0092	Adquisición de equipo recreativo, artístico y médico.	28.02	400,000.00	400,000.00	400,000.00	112,068.18	0.00	112,068.18	-	112,068.18	Adquisición de equipo recreativo, artístico y médico para estar en condiciones de brindar un servicio eficaz y eficiente en el centro de justicia para la mujer, con el fin de contribuir a la erradicación de la violencia en la sociedad, y la dignificación de las mujeres, a través de un proceso integral de atención a la comunidad obreguense., debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0104	Adquisición de equipo informático.	0	210,600.00	210,600.00	52,650.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Es necesario adquirir equipo informático para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.
A22NR0114	Adquisición de camiones recolectores de basura y grúas.	0	25,800,000.00	25,800,000.00	25,800,000.00	0.00	22,499,995.68	0.00	-	22,499,995.68	Es necesario contar con camiones recolectores de basura y grúas en buen estado para agilizar y mejorar las condiciones de trabajo del personal que brinda los servicios en la recolección de residuos sólidos y alumbrado público en bienestar de la comunidad obregonense, toda vez que los bienes existentes por su tiempo de vida resultan inoperables para la demanda diaria, por lo que es necesario reemplazarlos.
A22NR0124	Adquisición de mobiliario, equipo audiovisual, recreativo y administrativo.	0	3,050,000.00	2,370,000.00	281,250.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Es necesario adquirir mobiliario, equipo audiovisual, recreativo y administrativo para el equipamiento de los espacios deportivos, recreativos y de esparcimiento para el óptimo desarrollo de las actividades que se desarrollan en los mismos, con la finalidad de coadyuvar en el desarrollo de la comunidad que habita en esta Alcaldía, debido a que a concluido el tiempo de vida de los bienes existentes y es importante sustituirlos.
A22NR0133	Adquisición de tecnologías de la información y equipo audiovisual.	0	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado
A22NR0141	Adquisición de licencia informática.	0	3,000,000.00	3,000,000.00	1,999,998.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Es necesario adquirir licencia informática para la implementación de un Programa Integral de Atlas Delictivo que permita salvaguardar en todo momento la integridad física de los habitantes y mejorar las condiciones de seguridad de esta Alcaldía, debido a que no cuenta con este tipo de bien.
A22NR0150	Adquisición de cámaras de video vigilancia.	0	20,000,000.00	20,000,000.00	13,213,332.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Es necesario adquirir cámaras de video vigilancia, para monitorear durante las 24 horas, los 7 días de la semana, el perímetro de la Alcaldía, y que estas acciones brinden condiciones de seguridad para salvaguardar la vida y el patrimonio de la comunidad obregonense., debido a que a concluido el tipo de vida de los existentes por lo que es necesario reemplazarlos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0158	Adquisición de equipo de seguridad y arco detector de placas.	0	11,900,000.00	11,900,000.00	7,933,332.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado
A22NR0166	Adquisición de mobiliario.	0	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	399,999.92	0.00	-	399,999.92	Es necesario adquirir mobiliario para tener instalaciones apropiadas para el desempeño de las actividades diarias de los trabajadores, con la finalidad de que exista la capacidad para atender la demanda ciudadana y fomentar la cultura de Gestión Integral de Riesgos, así como para que los trabajadores realicen adecuadamente sus actividades en materia de prevención y atención de emergencias, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.
A22NR0174	Adquisición de herramienta.	0	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	996,400.00	0.00	-	996,400.00	Es necesario adquirir herramientas para realizar los trabajos de poda de los árboles, debido a que la herramienta existente es insuficiente, además que en algunos casos el tiempo de vida a concluido y es importante sustituirlas, para estar en condiciones de brindar un servicio de poda eficiente en el perímetro de la Alcaldía.
A22NR0182	Adquisición de vehículo.	0	825,429.00	825,429.00	825,429.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Es necesario adquirir un vehículo para eliminar un foco rojo en materia de recolección de residuos sólidos de la construcción, pero sobre todo, para permitir que siga operando el servicio ante la demanda ciudadana cada vez más creciente, latente en calles y vialidades, incentivando la imagen urbana, permitiendo el desarrollo humano a un medio ambiente sano para su bienestar, debido a que a concluido el tiempo de vida de los bienes existentes y es necesario sustituirlas.
A22NR0190	Adquisición de maquinaria y equipo industrial.	0	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Es necesario adquirir maquinaria y equipo industrial para garantizar el suministro de agua potable en cantidad y en calidad a la población obregonense; a través, del mantenimiento de la infraestructura del sistema de agua potable y garantizar el mantenimiento en el sistema de drenaje, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A22NR0197	Adquisición de retroexcavadora.	100	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,992.00	0.00	2,999,992.00	-	2,999,992.00	Adquisición de retroexcavadora para poder incrementar la productividad de la planta de composta, la cual se encarga de transformar los desechos sólidos orgánicos de plantas, ramas, hojas, cascara de frutas y verduras en composta, que sirve para nutrir los suelos de conservación y reforestación de árboles en el perímetro de la Alcaldía; además, de que esta maquinaria permitirá mover los desechos orgánicos y trasladar el gran tonelaje de composta generada, debido a que no se cuenta con este tipo de bien.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0203	Adquisición de maquinaria.	0	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Es necesario adquirir maquinaria para poder llevar a cabo el proceso de convertir las ramas secas en un producto pulverizado que posteriormente se convertirá en composta, la cual se utiliza para la nutrición de los suelos de conservación del perímetro de la Alcaldía; debido a que no se cuenta con este tipo de bien.
A22NR0469	Adquisición de pulverizadora para el crematorio del Panteón Tarango.	100	0.00	85,840.00	85,840.00	85,840.00	0.00	0.00	85,840.00	-	85,840.00	Adquisición de una pulverizadora para equipar el crematorio del Panteón Tarango, el cual permitirá dar el tratamiento correcto de las cenizas provenientes de la incineración de restos humanos al poder triturarlos en su totalidad, lo que permitirá hacer entrega a los familiares del difunto de una urna que contenga un polvo fino, debido a que no se cuenta con este tipo de bien.
A22NR0528	Adquisición de 7 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-001 Abraham González en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	0	0.00	312,089.00	312,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0529	Adquisición de 9 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-011 Alpes (Amp) en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	0	0.00	392,879.00	392,879.00	0.00	392,681.63	0.00	0.00	-	392,681.63	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0530	Adquisición de 8 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-013 La Mexicana (Amp) en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	0	0.00	343,790.00	343,790.00	0.00	338,805.14	0.00	0.00	-	338,805.14	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0531	Adquisición de 7 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-023 Ave Real (Amp) en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	0	0.00	308,584.00	308,584.00	0.00	304,359.23	0.00	0.00	-	304,359.23	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0532	Adquisición de 7 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-039 Canutillo Predio la Presa en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	0	0.00	284,756.00	284,756.00	0.00	284,751.69	0.00	-	284,751.69	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0533	Adquisición de 7 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-040 Carola (U.H.) en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	0	0.00	307,515.00	307,515.00	0.00	304,359.23	0.00	-	304,359.23	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0534	Adquisición de 7 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-057 El Bosque 2da. Secc (Amp) en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	0	0.00	293,473.00	293,473.00	0.00	289,697.82	0.00	-	289,697.82	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0535	Adquisición de 7 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-060 El Capulín (Amp) en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	0	0.00	303,528.00	303,528.00	0.00	299,413.11	0.00	-	299,413.11	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0536	Adquisición de 9 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-064 El Piri (Frac) en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	0	0.00	365,581.00	365,581.00	0.00	353,466.55	0.00	-	353,466.55	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0537	Adquisición de 10 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-071 Estado de Hidalgo en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	0	0.00	426,419.00	426,419.00	0.00	422,181.42	0.00	-	422,181.42	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0538	Adquisición de 9 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-087 Isidro Fabela en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	0	0.00	399,848.00	399,848.00	0.00	397,627.75	0.00	-	397,627.75	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0539	Adquisición de 14 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-103 La Joya en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	0	0.00	597,224.00	597,224.00	0.00	594,057.05	0.00	-	594,057.05	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0540	Adquisición de 18 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-106 La Mexicana en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	0	0.00	750,611.00	750,611.00	0.00	746,325.15	0.00	-	746,325.15	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0541	Adquisición de 8 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-109 La Palmita en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	0	0.00	354,706.00	354,706.00	0.00	353,466.55	0.00	-	353,466.55	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0542	Adquisición de 10 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-120 Liberación Proletaria en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	0	0.00	418,972.00	418,972.00	0.00	417,235.29	0.00	-	417,235.29	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0543	Adquisición de 9 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-123 Lomas de Axomiatla en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	0	0.00	361,181.00	361,181.00	0.00	358,412.68	0.00	-	358,412.68	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0544	Adquisición de 9 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-131 Lomas de Guadalupe en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	0	0.00	387,464.00	387,464.00	0.00	382,966.34	0.00	-	382,966.34	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0545	Adquisición de 15 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-135 Lomas de los Cedros en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	0	0.00	621,889.00	621,889.00	0.00	618,610.71	0.00	-	618,610.71	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0546	Adquisición de 11 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-158 Molino de Rosas (Amp) en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	0	0.00	448,252.00	448,252.00	0.00	446,735.08	0.00	-	446,735.08	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0547	Adquisición de 9 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-161 Ocho de agosto en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	0	0.00	369,793.00	369,793.00	0.00	353,466.55	0.00	-	353,466.55	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0548	Adquisición de 20 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-172 Piloto (Adolfo López Mateos) (Amp) en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	0	0.00	844,759.00	844,759.00	0.00	839,593.67	0.00	-	839,593.67	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0549	Adquisición de 19 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-182 Progreso Tizapan en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	0	0.00	771,528.00	771,528.00	0.00	765,932.68	0.00	-	765,932.68	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0550	Adquisición de 7 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-183 Pueblo Nuevo en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	0	0.00	320,283.00	320,283.00	0.00	314,251.48	0.00	-	314,251.48	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0551	Adquisición de 7 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-188 Reacomodo Pino Suárez en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	0	0.00	310,955.00	310,955.00	0.00	309,305.35	0.00	-	309,305.35	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0552	Adquisición de 21 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-198 Santa Fe en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	0	0.00	854,601.00	854,601.00	0.00	854,255.08	0.00	-	854,255.08	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0553	Adquisición de 10 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-236 Villa Progresista en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	0	0.00	423,558.00	423,558.00	0.00	422,181.42	0.00	-	422,181.42	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0554	Adquisición de 14 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-251 Lomas de Plateros (U.H.) II en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	0	0.00	588,226.00	588,226.00	0.00	584,341.76	0.00	-	584,341.76	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0555	Adquisición de 22 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-252 Olivar del Conde 1ra. Secc I en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	0	0.00	905,123.00	905,123.00	0.00	903,362.41	0.00	-	903,362.41	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0556	Adquisición de 21 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-253 Olivar del Conde 1ra. Secc II en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	0	0.00	853,210.00	853,210.00	0.00	844,539.79	0.00	-	844,539.79	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0567	Adquisición de mobiliario y equipo informático para equipar el Aula Dig. del Centro Interac., Comité Vecinal 10-149 María G. de García Ruiz Pto Pivo 2022.	0	0.00	466,856.00	466,856.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Es necesario adquirir mobiliario y equipo informático para equipar el Aula Digital integral al Centro Interactivo del Comité Vecinal 10-149 María G. de García Ruiz, y brindar a la comunidad conocimientos y habilidades en las tecnologías de la información y la comunicación, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A22NR0612	Adquisición de equipo administrativo para equipar los CACIS de esta Alcaldía.	0	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En necesario adquirir equipo administrativo como son refrigeradores y congeladores que permitan conservar los alimentos en condiciones óptimas hasta su preparación en el servicio de comedor que proporcionan los CACIS de esta Alcaldía a la población infantil que a el acuden, debido a que a concluido el tiempo de vida de los bienes existentes y es necesario sustituirlos. CACIS Álvaro Obregón, Barrio Norte, Cristo Rey, José María Pino Suárez, Ma. Gpe. de García Ruiz, Melchor Múzquiz, Olivar del Conde, 6 de Enero de 1915, Tetelpan, Tizapán, 13 de Julio C.S., Águilas Tarango C.S., Desarrollo Urbano, El Mirador, El Pocito.
O22NR0001	Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al presupuesto participativo 2022. Todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía	0	80,000,000.00	153,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Derivado a los resultados de la Consulta Ciudadana sobre el presupuesto participativo, se pretende brindar atención oportuna a los resultados en 1 comité, entre los que se consideraran proyectos para atender las necesidades de mantenimiento, construcción y rehabilitación de espacios públicos, deportivos y culturales, con la finalidad de mejorar el entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de la comunidad.
O22NR0017	Recuperación de espacios públicos en diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0	11,257,713.00	11,257,713.00	8,443,283.00	0.00	8,644,736.01	0.00	-	8,644,736.01	Se realizan trabajos para la recuperación de 15 espacios públicos mediante trabajos de recolección de 15,000 toneladas de residuos sólidos de la construcción en vías públicas, espacios públicos, banquetas, aceras y camellones derivado de que la población realiza y ocupa las aceras como tiros clandestinos producto de las construcciones o rehabilitaciones que realizan los particulares (limpieza, arrastre y transferencia de Residuos Sólidos de la Construcción (Cascajo)).
O22NR0032	Rehabilitación del sistema de alumbrado público, poda de árboles y balizamiento, en diversas colonias, dentro del perímetro de la alcaldía.	0	100,000,000.00	57,000,000.00	20,000,000.00	0.00	8,475,330.40	0.00	-	8,475,330.40	Se realizan trabajos para la rehabilitación de 3,187 Luminarias que constan de: Lámpara led de 100w 15200 lúmenes eficiencia mínima luminosa de 70lm/w, distorsión armónico menor al 20%, flujo luminoso de deslumbramiento ángulo respecto a la vertical flujo luminoso de deslumbramiento máximo en lúmenes [lm] respecto al flujo luminoso total [%] entre 60 y 80o lado calle (FH) 12,000-48 entre 60 y 80o lado casa (BH) [asimétrico] 5,000 20 entre 60 y 80o lado casa (BH) [simétrico] 12,000-48 entre 80 y 90o lado calle (FVH) 750 3 entre 80 y 90o lado casa (BVH) 750 3 entre 90 y 100o lado calle y lado casa (UL) 1,000 4 entre 100 y 180o lado calle y lado casa (uh) 1,000 4 entre 0 y 30o lado casa (BL) 5,000 20 entre 30 y 60o lado casa (BM) 8,500 34. Balizamiento en 76,398 Mt. a través de aplicación de pintura alquídica tráfico con resinas y microesfera. Poda de árboles en 3,925 piezas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0048	Rehabilitación de la red de drenaje y agua potable en diversas colonias, dentro del perímetro de la alcaldía.	0	65,000,000.00	30,000,000.00	22,895,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de 2.52 Kilómetros de la red secundaria de drenaje, mediante trazo, nivelación, corte con sierra en pavimento, demolición de banquetas y guarniciones, excavación, carga, acarreo, cama de tezontle para asiento de ductos, relleno de zanjas. Así como 2,494 Metros lineales de suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad de diversos diámetros, bota de inserción, caja de concreto armado para drenaje, sondeos, colocación de placa de acero, ademe metálico de vigueta y construcción de registros. En las Colonias Barrio Norte, Desarrollo Urbano, Liberación Proletaria, Lomas de Becerra, Minas de Cristo, Olivar del Conde, Ponciano Arriaga, La Milagrosa, Tlacoyaque, Villa Verdum, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O22NR0063	Estudio documental y apoyo logístico para los procedimientos técnicos-administrativos relacionados con la obra pública por contrato.	33.38	3,000,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	2,803,990.95	0.01	2,803,990.95	0.00	0.00	2,803,990.96	Se realizan trabajos de 6 estudios documentales y apoyo logístico para los procedimientos técnico-administrativos de contratación, elaboración y revisión de contratos, revisión de generadores y cálculos aritméticos de estimaciones, integración y revisión de expedientes de contratos de obra pública e integración de respuestas a observaciones emitidas por los diversos órganos de fiscalización.
O22NR0078	Rehabilitación del deportivo Plateros, dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0	20,000,000.00	20,000,000.00	13,333,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la rehabilitación del deportivo Plateros (DEP) los trabajos a realizar son: Rehabilitación de casetas de acceso, superficie de rodamiento en accesos, cubierta de acceso a base de estructura de acero y multytecho, áreas verdes, instalaciones sanitarias, trotapista, instalaciones eléctricas y alumbrado, malla ciclónica, canchas deportivas, pintura en columnas, muros, fachadas, canchas y alberca, pergolado, columnas de concreto y estructuras metálicas. En Avenida Francisco P. Miranda s/n, Colonia Lomas de Plateros, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O22NR0093	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación asfáltica), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.	0	67,546,569.00	70,084,533.94	47,569,008.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de 231,773.64 M2 carpeta asfáltica con trabajos a realizar: Fresado de carpeta existente, construcción de carpeta asfáltica, se consideran renivelaciones de accesos utilizando los existentes; línea continua o discontinua de 10 cm termoplástica, línea de 40 cm termoplástica, flechas de 5 m, logotipo de alcaldía base agua y vialetas plásticas.
O22NR0106	Rehabilitación y mantenimiento de mercados públicos, dentro del perímetro de la alcaldía.	0	6,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	5,999,835.61	0.00	0.00	0.00	5,999,835.61	Se realizan trabajos para la rehabilitación y mantenimiento a 10 mercados públicos, cuyos nombres son: Melchor Muzquiz, Cristo Rey, José María Pino Suarez, Santa María Nonoalco, María G. de García Ruiz, Jalapa el Grande, Molino de Santo Domingo, Olivar del Conde, 6 de enero de 1915 y Centenario, en los rubros de: instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, impermeabilización, herrería, aplicación de pintura y acabados.
O22NR0117	Estabilización de talud y relleno de minas en colonias dentro del perímetro de la alcaldía. (obra, supervisión y estudios)	0	6,000,000.00	12,000,000.00	9,000,000.00	0.00	3,679,920.42	0.00	0.00	0.00	3,679,920.42	Se realizan trabajos para la estabilización de taludes y rellenos de minas en 5,330 M3 consisten en: Desyerbe, limpieza de terreno, carga, acarreo, suministro y colocación de malla electrosoldada, construcción de muros, colocación de concreto hidráulico, compactación de rellenos, zampapeados y acarreo, curado de superficie, colocación de drenes, ancla de acero rolado en frío y lechada de inyección cemento agua. Así como 920.50 M2 de construcción de muros de zampeo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN

Período:

Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0125	Mantenimiento y adecuación de áreas deportivas, centros culturales, centros sociales y parques de bolsillo, ubicados dentro del perímetro de la alcaldía.	32.26	13,000,000.00	23,742,230.00	15,117,230.00	7,659,036.22	4,287,245.11	7,659,036.22	-	11,946,281.33	Se realizan trabajos para el mantenimiento y adecuación a 5 inmuebles, los cuales son: Teatro de la Juventud, Salón de Usos Múltiples, Deportivo G-3, Edificio de Gobierno de la Alcaldía y Edificio de la Dirección General de Gobierno, mediante trabajos de Albañilería, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, sanitarias, reparación de techumbre, impermeabilización, herrería, carpintería, vidrios, pisos de duela, pisos de loseta y lambrín, aplicación de pintura y acabados. Así como mantenimiento de 20 parques de bolsillo, mediante trabajos de reparación de gimnasio al aire libre, reparación y pintura para juegos infantiles, colocación de rejas perimetrales, sustitución de planchas de concreto, limpieza general, pintura en aparatos ejercitadores, reparación de pisos, sustitución de luminarias, adecuación de trotapista. En las Colonias: Primera Victoria, Toltteca, Ampliación Piloto Adolfo López Mateos, Prados Providencia, Presidentes, Las Águilas, Puente Colorado Ampliación, El Tejocote, Punta de Cehuayo, El Bosque 2ª Sección, Reacomodo Pino Suárez, Presidentes 2ª Ampl.
O22NR0132	Mantenimiento preventivo y correctivo a escuelas públicas, dentro del perímetro de la alcaldía.	0	8,000,000.00	2,600,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado
O22NR0358	Rehabilitación de escalinatas, dentro del perímetro de la alcaldía.	0	0.00	5,150,000.00	5,150,000.00	0.00	5,139,972.25	0.00	-	5,139,972.25	Se realizan trabajos para la rehabilitación de 7,612 M2 de escalinatas, mediante demolición de área dañada, trazo y nivelación, construcción de base de concreto y limpieza de área de trabajo. En las Colonias: Lomas de los Ángeles Tetelpan, Torres de Potrero, Lomas de los Cedros, Valentin Gómez Farías, Calzada Jalalpa, La Presa Sección Hornos, Olivar del Conde, Ave Real, Tetelpan La Peña, El Pirul, Zenon Delgado, Jalalpa el Grande.
O22NR0359	Rehabilitación de vialidades con empedrado, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0	0.00	5,107,770.00	5,107,770.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de calles en 5,640 M2 de empedrado mediante: Demolición de área dañada, construcción de base de concreto para a colocación de empedrado, sellado de juntas y limpieza del área de trabajo. En las Colonias: San Ángel, Chimalistac, Tlacopac, San Bartolo Ameyalcoy San Ángel Inn, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O22NR0611	Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas colonias, dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.	0	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de 7,500 M2 de banquetas y guarniciones llevando a cabo las siguientes acciones: Demolición de concreto en mal estado, excavación, relleno de material de banco (tepeta), compactado al 90% proctor, colado de concreto de diferentes resistencias, así como construcción de guarniciones de concreto. En las Colonias: Alfonso XIII, Las Águilas, Lomas de Plateros, Molino de Rosas, Alcantarilla, Axotla, Lomas de La Era y Torres de Plateros, dentro del perímetro de la Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0652	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (bacheo), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.	0	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de pavimentación en 5,714.28 M2 de bacheo con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Bacheo por el metodo de inyección a presión que incluye selamiento vial con trafitambos, limpieza con aire a presión y en la periferia del bache, sellado a base de emulsión, deposito a presión de mezcla asfáltica en frío con agrgaio máximo 3a, barrido, emulsión asfáltica ECR-65, colocación de arena seca para el poreo de la superficie y compactación por el metodo a presión.
O22NR0656	Reencarpetao de calle Paricutín en la colonia Águilas Pilares (clave 10-006), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	370,978.00	370,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calle en 927.45 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O22NR0657	Repavimentación de calles, Avenidas dignas en la colonia Alfalfar (clave 10-008), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	368,208.00	368,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la repavimentación de calles en 920.52 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O22NR0658	Repavimentación y reparación de baches en la colonia Cove (clave 10-049), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	509,652.00	509,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la repavimentación y reparación de calles en 1,274.13 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O22NR0659	Reencarpetao de la calle División del Norte en la colonia El Bosque Sección Torres (clave 10-058), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	285,401.00	285,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la repavimentación y reparación de calles en 713.50 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O22NR0660	Reencarpetao de bacheo detallado de la calle Mariano Hernández y Bernardo Quintana, en la colonia La Loma (clave 10-104), dentro del perímetro de la demarcación.	0	0.00	720,060.00	720,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para el reencarpetao de bacheo detallado de calles en 1,800.15 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0661	Repavimentación de la calle 5 a la calle 9, entre calle Ricardo y La Barda de la Pera Xochinahuac (continuación), en la colonia Ponciano Arriaga (clave 10-175).	0	0.00	344,961.00	344,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la repavimentación de calles en 862.40 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O22NR0662	Repavimentación de avenidas dignas para la colonia Reacomodo El Cuemito (clave 10-187), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	566,912.00	566,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la repavimentación de avenidas en 1,417.28 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O22NR0663	Repavimentación de la calle Desierto de Colorado 2a etapa en la colonia Santa Lucía Reacomodo (clave 10-201), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	319,837.00	319,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la repavimentación de avenidas en 799.59 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O22NR0664	Renovación de asfalto en la colonia Tolteca (clave 10-226), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	473,923.00	473,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la renovación de calles en 1,184.81 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O22NR0665	Sustitución de carpeta asfáltica en la colonia Torres de Potrero (clave 10-228), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	1,037,281.00	1,037,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la sustitución de 2,593.20 M2 de carpeta asfáltica con renivelación y cambio de brocales existentes mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
022NR0773	Rehabilitación de la infraestructura educativa (planteles educativos), en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	14,990,290.98	0.00	-	14,990,290.98	Se realizan trabajos para la rehabilitación de infraestructura educativa en 28 (ESC), trabajos a realizar: Acarreos, desmontajes, albañilería, sustitución de loseta en pasillos y aulas, rehabilitación de puertas y mamparas, reparación de barandales, rehabilitación de instalaciones hidráulicas y sanitarias, sustitución de malla ciclónica y portones de acceso, sustitución de cableado eléctrico, cambio de luminarias y balanceo de tableros, reposición de techumbres, rehabilitación de sistema de drenaje, aplicación de pintura en interiores y exteriores e impermeabilización. En las Colonias: Alfonso XIII, Ampliación Las Águilas, Ampliación Presidentes, Colinas del Sur, Corpus Christy, Cove, Jalalpa El Grande, La Cañada Santa Fé, Las Águilas, Las Águilas Pilares, Lomas de Becerra, Lomas de Plateros, Mártires de Tacubaya, Molino de Rosas, Olivar del Conde 2da Sección, Piloto Adolfo López Mateos, Progreso Tizapan, Reacomodo El Cuernito, San Bartolo Ameyalco (Pueblo), Santa Fe (Pueblo), Santa Fe IMSS, Santa Lucía Pueblo, Santa Fé, Torres de Potrero.
022NR0774	Rehabilitación de Centros Comunitarios, en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	9,539,990.70	0.00	-	9,539,990.70	Se realizan trabajos para la rehabilitación de 13 (INM) Centros Comunitarios, trabajos a realizar: Acarreos, desmontajes, albañilería, sustitución de loseta en aulas, rehabilitación de puertas y mamparas, reparación de barandales, rehabilitación de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, reparación de fugas, filtraciones, desazolve, reposición de ductos para cableado y tapas de registro eléctrico de lámina antiderrapante, suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada, cambio de luminarias, balanceo de tableros, protección de área de azotea, adecuación de escalones de acceso, aplicación de pintura vinílica en interiores y exteriores e impermeabilización. En las Colonias: Tolteca, Barrio Norte, Cristo Rey, Jalalpa El Grande, La Conchita, Olivar del Conde, Palmas, Estado de Hidalgo, Golondrinas, Jalalpa Barrio, Águilas Tercer Parque, Lomas de Capula y Arturo Martínez.
022NR0775	Rehabilitación de infraestructura social y cultural en el Teatro de la Juventud ubicado dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de infraestructura social y cultural en 1 (INM) trabajos a realizar: Rehabilitación integral de pisos y muros, fachada, pintura en columnas, muros y fachadas, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas y alumbrado, telón y escenario. En Calle 10, Colonia Tolteca, dentro del perímetro de la Alcaldía.
022NR0776	Rehabilitación de espacios públicos en parques lineales y de bolsillo, en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de 29 (ESP) en parques lineales y de bolsillo en trabajos a realizar: Mantenimiento de cancha de fútbol, pintura para juegos infantiles, reja perimetral, pintura de bancas, sustitución de planchas de concreto, limpieza general, pintura en ejercitadores, cambio de piso, reparación de gimnasio al aire libre, herrería, reparación de luminarias, reparación de euroreja y colocación de caucho. En las Colonias: Santa Fe Km. 8.5, Progreso Tizapán, Olivar de los Padres, Lomas de los Ángeles Tetelpan, Alfonso XIII, Las Águilas Ampliación, San Clemente Norte, San Clemente Sur, Bellavista, Santa Fe, San Bartolo Ameyalco, Progreso Tizapán I Progreso Tizapán II, La Otra Banda, Tlacuitlapa, Belén de las Flores II, 19 de Mayo, Zenón Delgado, Molino de Rosas Ampl., Miguel Hidalgo, Cooperativa Poder Popular, Llano Redondo, Ponciano Ariaga, Tolteca, Herón Proal, La Angostura, Conciencia Proletaria, La Martinica y Santa María Nonoalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0777	Rehabilitación de concreto hidráulico en la colonia San Bartolo Ameyalco, dentro del perímetro de la demarcación territ	0	0.00	1,021,099.87	1,021,099.87	0.00	0.00	0.00				Se realizarán trabajos para la rehabilitación de superficie de rodamiento con concreto hidráulico en 250.00 (M2), trabajos a realizar: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico mr45, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. En la Colonia San Bartolo Ameyalco, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O22NR0782	Instalación de velaría para el foro cultural Palmas en la colonia Palmas (clave 10-166), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	505,947.00	505,947.00	0.00	0.00	0.00				Se realizarán trabajos para la instalación de toldo curvo con estructura permeante, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos, laca, antihongos, retardante, resistencia a la tracción, sensores, cables de acero, impermeable, factor de protección UV en un 99 %, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación. (medidas aprox. 9.50 M X 10.00 m).
O22NR0783	Remodelación y reparación de área de escalitas, rampa para discapacitados y coladera en prol. Teotihuacán. de esq. 4° y 5° cda de Teotihuacán en la colonia El Ruedo (clave 10-068)	0	0.00	280,066.00	280,066.00	0.00	0.00	0.00				Se realizarán trabajos para la remodelación y reparación de 233.60 M2 de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O22NR0784	Remodelación del parque Francisco Villa en la colonia Francisco Villa (clave 10-074), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	490,429.00	490,429.00	0.00	0.00	0.00				Se realizarán trabajos para la remodelación de 409.06 M2 mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
022NR0785	Sustitución de guarniciones y banquetas para toda la colonia Jalalpa Tepito (calve 10-090), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	674,989.00	674,989.00	0.00	0.00	0.00				Se realizarán trabajos para la sustitución de 563.00 M2 de banquetas mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
022NR0786	Terminación de rampa de discapacitados en la colonia La Conchita (clave 10-100), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	416,706.00	416,706.00	0.00	0.00	0.00				Se realizarán trabajos para la terminación de rampa en 347.57 M2 de banqueta mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
022NR0787	Cambiar las escaleras de los andaderos para facilitar el acceso a las personas de la tercera edad y población en general en la colonia Las Águilas Secc. Hornos (clave 10-116).	0	0.00	304,584.00	304,584.00	0.00	0.00	0.00				Se realizarán trabajos para el cambio de 254.05 M2 de banquetas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; andaderos de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
022NR0788	Construcción de escalinatas seguras con barandal en la colonia Lomas de la Era (clave 10-132), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	1,377,488.00	1,377,488.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para la construcción de 1,148.95 M2 de escalinatas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; escalinatas de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
022NR0789	Reconstrucción de escaleras con rampas y barandales en segunda cerrada de calle 4 en la colonia Lomas de Los Angeles Tetelpan (clave 10-134), dentro de la demarcación territorial.	0	0.00	440,640.00	440,640.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para la reconstrucción de 367.53 M2 de escaleras, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; escalinatas de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
022NR0790	Construcción de escalinatas seguras en la colonia Paraje El Caballito (clave 10-168), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	1,154,035.00	1,154,035.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para la construcción de 962.57 M2 de escalinatas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; escalinatas de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
022NR0791	Recuperación de la Calle Melchor Ocampo en la colonia Santa Lucía (clave 10-200), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	854,505.00	854,505.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para la recuperación de 500.00 M2 de banquetas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Escalinas de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
022NR0792	Rescate de andador 1 en la colonia Zenón Delgado, (clave 10-239), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	438,970.00	438,970.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para el rescate de 365.14 M2 de andador, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; andadores de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
022NR0793	Reparación escaleras en andador Sor Juana Inés de La Cruz en la colonia 26 de Julio (clave 10-244), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	326,206.00	326,206.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para la reparación de 272.08 M2 de escaleras, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; andadores de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0794	Reconstrucción de escalinatas, barandales y pasamanos (andadores y donde sea necesario) en la colonia 2a. Jalapa Tepito (AmpI) (clave 10-246), dentro de la demarcación territorial.	0	0.00	457,368.00	457,368.00	0.00	0.00	0.00				Se realizarán trabajos para la reconstrucción de 380.49 M2 de escalinatas, barandales y pasamanos, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; andadores de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O22NR0795	Rehabilitación de guarniciones y/o banquetas en la colonia Estado de Hidalgo (clave 10-247), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	476,181.00	476,181.00	0.00	0.00	0.00				Se realizarán trabajos para la rehabilitación de 305.00 M2 de Banquetas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O22NR0796	Colocación de reja de seguridad y continuación de calle 11 de noviembre en la colonia Canutillo Aguascalientes (clave 10-037), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	285,621.00	285,621.00	0.00	0.00	0.00				Se realizarán trabajos para la colocación de reja de seguridad en espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, colocación de reja perimetral.
O22NR0797	Construcción de boca de tormenta en la colonia Lomas de San Ángel Inn (10-139), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	435,001.00	435,001.00	0.00	0.00	0.00				Se realizarán trabajos para la construcción de 180.00 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para deslante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
022NR0798	Colocación de reja para delimitar jardineras en la colonia Cedro Chico (clave 10-041), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	285,193.00	285,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la colocación de reja en espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, colocación de reja perimetral.
022NR0799	Rehabilitación de módulo, en parque ecológico Colina del Sur, calzada de Los Corceles en la colonia Colinas del Sur (clave 10-044), dentro de la demarcación territorial.	0	0.00	819,979.00	819,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de módulo en espacio público, mediante: Colocación de piso de cerámica, azulejo, instalación hidrosanitaria, herrería y mesas de concreto.
022NR0800	Colocación de techumbre y cercado de espacio de área de juegos y parque de bolsillo, en la colonia El Rodeo (clave 10-067), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	310,629.00	310,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la colocación de techumbre y cercado en espacio público, mediante Trazo, habitación de estructura para techumbre, mejoramiento de terreno y colocación de malla perimetral.
022NR0801	Recuperación de espacio en la colonia Hogar y Redención (clave 10-086), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	455,328.00	455,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de espacio público, mediante: Trazo, habitación de estructura para techumbre metálica y cubierta de policarbonato.
022NR0802	Colocación de maya perimetral en la colonia La Araña (clave 10-095), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	362,642.00	362,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la colocación de maya perimetral en espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, colocación de malla perimetral.
022NR0803	Continuación con la recuperación de calles dignas, muros de contención con su banquetas y pavimentación, parte de calle Aura esq. Cándor, en la colonia Las Águilas (clave 10-114).	0	0.00	681,958.00	681,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la continuación con la recuperación de espacio público, mediante: Trazo, nivelación de concreto hidráulico, rehabilitación de jardineras y mantenimiento de áreas verdes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
022NR0804	Colocación de reja perimetral en la colonia Los Cedros (clave 10-146), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	311,355.00	311,355.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para la colocación de reja perimetral en espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, colocación de reja perimetral.
022NR0805	Colocación de euroreja a la orilla de la barranca en la colonia Rincón de La Bolsa (clave 10-190), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	370,291.00	370,291.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para la colocación de euroreja en espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, colocación de euroreja.
022NR0806	Construcción de arco de identidad en la colonia Santa Lucía (Pblo) (clave 10-202), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	451,706.00	451,706.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para la construcción de arco de identidad en espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavación, cimentación y acabados.
022NR0807	Construcción de barda perimetral en la colonia Tepopotla (clave 10-212), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	326,706.00	326,706.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para la construcción de barda perimetral en espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate y construcción de barda perimetral.
022NR0808	Colocación de gimnasio sport siria en la colonia Tetlalpan (clave 10-215), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	300,530.00	300,530.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para la colocación de gimnasio en espacio público, mediante: Trazo, nivelación, limpieza de terreno y colocación de ejercitadores.
022NR0809	Adecuación de espacio en jardín de la virgen de la calle Juárez en la colonia Tizapán-Tizapán San Ángel (clave 10-217), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	869,936.00	869,936.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para la adecuación de espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, adecuación de espacios para tránsito peatonal.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
022NR0810	Colocación de barandales y pasamanos para escalinatas de los andadores San Luis Potosí, Sonora, Nuevo León, Veracruz, Zacatecas y las de esq. Carlos A. Madrazo en la Colonia Valentín Gómez Farías, Comité Ciudadano con clave 10-235	0	0.00	385,454.00	385,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se realizarán trabajos para la colocación de barandales y pasamanos en espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, aplicación de pintura vinílica satinada, colocación de barandales y pasamanos.
022NR0811	Construcción de 3a etapa del estacionamiento en el espacio ubicado en calle Jazmín esq. Cda Orquídea (continuación) en la colonia Zotoltitla (clave 10-240).	0	0.00	352,175.00	352,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se realizarán trabajos para la construcción de 3a etapa del estacionamiento en espacio público, mediante: Colocación de concreto hidráulico para estacionamiento y adecuación de accesos.
022NR0812	Construcción de muro y repellado (colindancia de la colonia y juegos infantiles) en la colonia Conciencia Proletaria (clave 10-045), dentro de la demarcación territorial.	0	0.00	301,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se realizarán trabajos para la construcción de muro y repellado en espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavaciones y construcción de muro de contención.
022NR0813	Continuidad de construcción del muro de contención en la colonia Milpa del Cedro (clave 10-155), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	282,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se realizarán trabajos para la continuidad de construcción del muro de contención en espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavaciones y construcción de muro de contención.
022NR0814	Continuidad de construcción del muro de contención entre Ciruelos en la colonia Prof. José Arturo López (clave 10-181), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	376,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se realizarán trabajos para la continuidad de construcción del muro de contención en espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavaciones y construcción de muro de mampostería a base de piedra volcánica.
022NR0815	Recuperación de espacio, proyecto 5a cerrada en la colonia Acueducto (clave 10-002), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	492,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se realizarán trabajos para la recuperación de espacio público, mediante Trazo, nivelación, mejoramiento de terreno, rehabilitación de muros y escalinatas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
022NR0816	Sustitución de concreto hidráulico en la parte baja de la calle Paseo Lomas de Jalalpa en la colonia Jalalpa (Ampl) (clave 10-014), dentro de la demarcación territorial.	0	0.00	427,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la sustitución de 225.08 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
022NR0817	Pavimentación de concreto hidráulico, mejora de las calles en la colonia Arturo Gamiz (clave 10-017), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	284,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la pavimentación de 149.93 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
022NR0818	Pavimentación de concreto hidráulico en calle Miguel Negrete en la colonia Bejero (clave 10-028), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	344,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la pavimentación de 181.35 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
022NR0819	Pavimentación con concreto hidráulico en la colonia Bonanza (clave 10-032), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	375,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la pavimentación de 197.65 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
022NR0821	Pavimentación de concreto hidráulico de río Mixcoac en la colonia Dos Ríos (clave 10-053), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	349,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la pavimentación de 184.06 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
022NR0822	Pavimentación de concreto hidráulico en la colonia El Batán (clave 10-055), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	292,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la pavimentación de 153.85 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
022NR0823	Reencarpamiento de concreto hidráulico en calle Las Flores en la colonia Flor de María (clave 10-072), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	315,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para el reencarpamiento de 165.95 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
022NR0824	Construcción de planchas de concreto hidráulico en la colonia Garcimarrero Reacomodo (clave 10-078), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	322,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para la construcción de 169.60 M2 de planchas de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
022NR0825	Rehabilitación de concreto hidráulico en la colonia Golondrinas (clave 10-079), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	636,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para la rehabilitación de 334.89 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
022NR0826	Rehabilitación de 334.89 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.	0	0.00	476,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para cambiar 244.57 M2 de concreto hidráulico con electro-malla, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
022NR0827	Cambio de adoquín en la colonia Herón Proal (clave 10-085), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	468,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para cambiar 608.00 M2 de adoquín, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.
022NR0828	Continuación de concreto hidráulico en c. paso del molino en la colonia La Cañada (clave 10-096), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	475,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para la continuación de 250.10 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
022NR0829	Sustitución de concreto hidráulico en la colonia La Huerta (clave 10-102), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	299,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la sustitución de 157.48 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
022NR0830	Continuación del cambio de concreto hidráulico en la colonia La Martinica (clave 10-105), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	543,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para el cambio de 286.04 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
022NR0831	Sustitución de cuadros de concreto hidráulico en calles Vicente Guerrero, and, presa falcón, río fuerte, Asunción, San Jerónimo en la colonia La Presa Sección Homos (clave 10-112)	0	0.00	361,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la sustitución de 190.12 M2 de cuadros de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
022NR0832	Repavimentación con concreto hidráulico, en la entrada de colonia Llano Redondo (clave 10-122), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	372,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la repavimentación de 342.00 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
022NR0833	Cambio de banquetas y pavimento por concreto hidráulico (calle Hnos. Vivaldi, Sebastián Cabot y Pedro Mendoza en la colonia Lomas de Capula (clave 10-127), dentro de la demarcación.	0	0.00	681,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para el cambio de banquetas en 358.75 M2 por concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
022NR0834	Continuidad de cambio de asfalto por concreto hidráulico en callejón cabada, en la colonia Lomas de Nuevo México (clave 10-136), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	0	0.00	386,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para el cambio de asfalto en 203.41 M2 por concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
022NR0835	Construcción de cuadros de concreto hidráulico en calle plomo en la colonia Lomas de Santo Domingo (Ampl) (clave 10-142), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	343,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la construcción de 180.88 M2 de cuadros de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
022NR0836	Sustitución de concreto hidráulico de la calle suukum y beecoya en la colonia Miguel Gaona Armenta (clave 10-153), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	509,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la sustitución de 268.05 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
022NR0837	Continuación de pavimentación con concreto hidráulico en mina de azufre en la colonia Palmas Axotitla (clave 10-167), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	394,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la pavimentación de 207.50 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
022NR0838	Continuación de pavimentación de concreto hidráulico en calle 24 de mayo en la colonia Pólvora (clave 10-174), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	367,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la pavimentación de 193.39 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
022NR0839	Repavimentación en Calle Río Guadalupe en la colonia Puente Colorado (Ampl) (clave 10-185), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	441,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la pavimentación de 232.53 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
022NR0840	Rehabilitación de concreto hidráulico, calle Xaxalpa y 16 de septiembre en la colonia San Bartolo Ameyalco (Pblo.) (clave 10-194), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	0	0.00	2,101,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de 1,106.20 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
022NR0841	Rehabilitación de concreto hidráulico, en Av. Tecolcalco en la colonia Tecolcalco (clave 10-208), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	349,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de 183.76 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retro y sustitución de base y sub base, acarreos, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
022NR0842	Repavimentación concreto hidráulico en Av. Ibis en la colonia Tepeaca (Ampl.) (clave 10-211), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	369,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la pavimentación de 194.34 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retro y sustitución de base y sub base, acarreos, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
022NR0843	Pavimentación de concreto hidráulico en prolongación San Agustín en la colonia Tetelpan (Pblo.) (clave 10-214), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	690,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la pavimentación de 363.41 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retro y sustitución de base y sub base, acarreos, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
022NR0844	Pavimentación de concreto hidráulico en Tarihuico y Tizampampano para caminar seguro en la colonia Tizampampano (clave 10-216), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	0	0.00	296,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la pavimentación de 155.94 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retro y sustitución de base y sub base, acarreos, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
022NR0845	Rehabilitación de calles con cemento hidráulico en la colonia Tlacoyaque Barrio (clave 10-221), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	328,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de 172.64 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retro y sustitución de base y sub base, acarreos, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
022NR0846	Renivelación y reparación de adoquinado en las calles Mixtecas y c. Palmas en la colonia Tlacuiltilpa (clave 10-222), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	523,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la renivelación y reparación de 988.50 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8% del peso volumétrico compacto, compactación al 95% Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
022NR0847	Rehabilitación de concreto hidráulico en calles pilglos y bororos entre fueguinos y guajiras en la colonia Tlacuillapa 2o Reacomodo (Ampl.) (clave 10-223), dentro de la demarcación	0	0.00	612,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de 332.20 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
022NR0848	Rehabilitación de concreto hidráulico, mejorando tu calle en la colonia Tlapechico (clave 10-224), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	476,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de 250.63 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
022NR0849	Rehabilitación de 3a etapa del concreto hidráulico en cerrada Vasco de Quiroga en la colonia Santa Fe KM. 8.5 (clave 10-256), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	301,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de 158.45 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
022NR0850	Cambio de red de agua potable en toda la colonia Lomas de Santa Fe (clave 10-140), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	313,327.00	313,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para el cambio de 148.75 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
022NR0851	Rehabilitación del talud de la colonia Juristas (clave 10-093), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	340,417.00	340,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para la rehabilitación de 590.00 M2 de talud, mediante: Trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Desplante de material, por medios mecanicos; Demolicion de elementos de concreto reforzado con equipo neumatico; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocacion de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocacion de concreto hidraulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, por medio de lanzado, via humeda; Colocacion de drenes de P.V.C. de 1.5" de diametro y 0.40m de largo.
022NR0852	Cambio de la red de drenaje ubicado en la calle de Esteban Flores en su totalidad (continuidad) en la colonia Acuilotla (clave 10-003), dentro de la demarcación territorial.	0	0.00	394,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para cambiar 0.10 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolicion de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolicion de pozo de visitas sobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolicion por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalacion de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diametro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diametro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalacion de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.
022NR0853	Cambio de red de drenaje en la colonia Barrio Norte (clave 10-026), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	1,250,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para cambiar 1.13 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolicion de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolicion de pozo de visitas sobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolicion por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalacion de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diametro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diametro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalacion de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
022NR0854	Cambio de red de drenaje en la colonia Cooperativa Cehuayo (clave 10-046), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	378,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para cambiar 0.05 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitas sobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f' c=200Kg/cm2.
022NR0855	Cambio de red de drenaje en CD. mirador entre cjon balcón, andador tepozán y and. bajada mirador en la colonia El Mirador (clave 10-062), dentro de la demarcación territorial.	0	0.00	323,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para cambiar 0.08 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitas sobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f' c=200Kg/cm2.
022NR0856	Sustitución de drenaje en cerrada entre Rosalinos y Acatlán en la colonia El Pocito (clave 10-066), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	373,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para la sustitución de 0.02 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitas sobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f' c=200Kg/cm2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN

Período:

Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
022NR0857	Cambio de drenaje en andador 1 y henequén en la colonia Estado de Hidalgo (Ampl.) (clave 10-070), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	294,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para cambiar 0.02 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitas sobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f' c=200Kg/cm2.
022NR0858	Cambio de drenaje en la colonia Lomas de Santo Domingo (clave 10-141), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	309,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para cambiar 0.02 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitas sobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f' c=200Kg/cm2.
022NR0859	Instalación de drenaje y rehabilitación de calle con concreto hidráulico en la colonia Santa Rosa Xochiac (Pblo.) (clave 10-204), dentro de la demarcación territorial.	0	0.00	1,552,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para la instalación de 0.24 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitas sobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f' c=200Kg/cm2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
022NR0860	Cambio y nivelación de red de drenaje en la colonia Belén de Las Flores_ (clave 10-249), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	332,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para el cambio de 0.02 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitas sobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezonite para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200kg/cm2.
022NR0861	Cambio de red de agua potable en andador 9 entre c. Tarango y c. Escollo en la colonia Águilas 3er parque (clave 10-005), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	498,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para el cambio de red de 120.00 Metros de agua potable, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal F'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de Fofo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
022NR0862	Cambio de red hidráulica, en calle ciprés y calle pino en la colonia Arcos de Centenario (clave 10-016), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	285,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para el cambio de red de 55.75 Metros de agua potable, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal F'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de Fofo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
022NR0863	Sustitución de red hidráulica en su totalidad en la colonia Atlamaxac (clave 10-020), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	299,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para la sustitución de 79.50 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal Fc= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de Fofo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
022NR0864	Continuidad del cambio de red hidráulica 2022 en la colonia Galeana (clave 10-075), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	302,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para la continuación de 80.00 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal Fc= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de Fofo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
022NR0865	Sustitución de red de agua potable en prolongación Sócrates con tubo de polietileno en la colonia La Milagrosa (clave 10-107), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	340,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para la sustitución de 125.00 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal Fc= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de Fofo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
022NR0866	Cambio de red de agua potable en 2o and en la colonia Ladera Grande o La Cebadita (clave 10-113), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	311,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para el cambio de 40.00 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal Fc= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de Fofo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
022NR0867	Cambio de válvulas y sustitución tubo de suministro de agua en la colonia Lomas de Chamontoya (clave 10-130), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	747,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para el cambio de 53.00 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal Fc= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de Fofo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
022NR0868	Sustitución de nueva red hidráulica en la colonia Lomas de Puerta Grande (clave 10-138), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	514,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para la sustitución de 136.50 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal Fc= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de Fofo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
022NR0869	Cambio de tubería de agua en calle 3 desde la cruz hasta calle 8 en la colonia Lomas de Tetelpan (clave 10-144), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	453,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para el cambio de 120.00 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal Fc= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de Fofo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
022NR0870	Cambio y sustitución de red hidráulica en Fco. Arrillaga en la colonia Minas de Cristo (clave 10-156), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	561,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para el cambio de 149.00 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal Fc= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de Fofo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
022NR0871	Mejorando la red hidráulica en c. rosa roja en la colonia Molino de Rosas (clave 10-157), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	697,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para el mejoramiento de 90.00 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal Fc= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de Fofo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
022NR0872	Cambio de red hidráulica en calle lirio en la colonia prados la providencia (clave 10-176), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	379,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para el cambio de 101.00 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal Fc= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de Fofo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
022NR0873	Cambio de red hidráulica y válvula en calle Gabriel Carmona y Carlos A. Madrazo (continuación) en la colonia Privada Centenario (clave 10-180), dentro de la demarcación territorial	0	0.00	339,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para el cambio de 90.00 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal Fc= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de Fofo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
022NR0874	Sustitución de red para agua saludable en la colonia para Olívar del Conde 2a Sección I (clave 10-254), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	1,085,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para la sustitución de 120.00 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal Fc= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de Fofo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
022NR0875	Continuación de construcción del centro comunitario (interactivo) en la colonia Ave Real (clave 10-022), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	392,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para continuar con la construcción de 1 (INM) centro comunitario, mediante: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barandal.
022NR0876	Remodelación de caseta de vigilancia en la colonia Colinas de Tarango (clave 10-043), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	309,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para la remodelación de 1 (INM) de caseta de vigilancia, mediante: Demolición por medios manuales de recubrimientos de azulejo y desmontaje de elementos, aplanado de yeso en muros, suministro y colocación de piso de loseta, recubrimiento de pasta fuerte; instalación sanitaria, suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc tipo sanitario unión cementar, suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre, reposición de loseta cerámica esmaltada en pisos y muros, impermeabilización de azotea (sistema prefabricado), suministro y aplicación de pintura vinílica; reposición de chapa para puerta, suministro y colocación de cancelería de aluminio formada por fijos y corredizos, fabricada a base de perfiles de aluminio anodizado natural.
022NR0877	Reparación de fugas de agua potable en diversas colonias, dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	13,000,000.00	5,000,000.00	0.00	12,997,627.38	0.00			12,997,627.38	Se realizan trabajos para la reparación de 2,000 Piezas de fugas de agua potable, mediante trabajos de mantenimiento de la red secundaria de agua potable en tuberías de distribución, corrigiendo válvulas en el vástago fijo, así como en ramales domiciliarios que vas desde a red principal hasta la llave de banqueta.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
022NR0878	Mejoramiento de centro social en la colonia Lomas de Tarango (clave 10-143), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	520,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Se realizarán trabajos para el mejoramiento de 1 (1NM) centro social, mediante: Preliminares, cimentación, estructura metálica, instalación de gas, instalación eléctrica, instalación de voz y datos, albañilería, plafones, acabados, instalación especial, herrería, carpintería y cancelería.
022NR0879	Rehabilitación de salón para adultos mayores en la colonia Molino de Santo Domingo (clave 10-159), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	598,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Se realizarán trabajos para la rehabilitación de 1 (1NM) salón para adultos mayores, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para edificación, relleno de zanjas con tepetate, plantilla de concreto hidráulico resistencia normal Fe=100 kg/cm ² de 5 cm de espesor, habilitación y colocación de acero de refuerzo grado 42, cimbra acabado común y descimbra en cimentación (zapatas, contratraves, dados).
022NR0880	Continuación de construcción del centro de desarrollo social en calle 10 esq. con las escaleras de salida a 5 de mayo en la colonia Poder Popular (clave 10-173).	0	0.00	321,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Se realizarán trabajos para continuar con la construcción de 1 (1NM) centro social, mediante: Desyerbe y limpieza de terreno, acarreo, trazo, nivelación, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo, concreto hidráulico, cimbra acabado común y descimbra en elementos de concreto, colocación de mallado de alambre electrosoldado para refuerzo en firmes, pisos, losas y muros, firmes, plantilla de concreto hidráulico.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
022NR0881	Rehabilitación de centro interactivo en la colonia Punta de Cehuayo (clave 10-186), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	461,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para la rehabilitación de 1 (INM) centro interactivo, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para edificación, relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 65% próctor con rodillo vibratorio, plantilla de concreto hidráulico resistencia normal Fc= 100 kg/cm2, de 5 cm. de espesor, cimbra acabado común y en cadenas, castillos, cerramientos, cejas y repisones.
022NR0882	Construcción de comedor comunitario y área de recreación en la colonia Tlacoyaque Ampliación (clave 10-220), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	652,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para la construcción de 1 (INM) comedor comunitario y área de recreación, mediante: Limpieza, nivelación, compactación, delimitación del área de la obra y preparación del terreno, trazo y niveles, excavaciones para cimientos, planchas de concreto armado a base de concreto con malla electrosoldada, planchas de Ecoconcreto con guarnición perimetral 100% permeable resultado de la mezcla de agregados pétreos de granulometrías controladas, cemento, agua y aditivo.
022NR0883	Remodelación y ampliación de la casa de cultura 3ª fase en la colonia Villa Verdún (clave 10-238), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	436,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para la remodelación y ampliación de 1 (INM) de la casa de cultura, mediante: Suministro e instalación de cable de cobre, caja conduit y luminarias, suministro, colocación y pruebas de salida hidráulica, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica en muros y plafones previa preparación de la superficie con sellador vinílico, suministro y aplicación de recubrimiento con pasta texturizada en muros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
022NR1014	Rehabilitación de áreas de esparcimiento, gimnasios al aire libre y canchas, en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0	0.00	18,000,000.00	9,551,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de módulos de Juegos Infantiles y gimnasios al aire libre en 33 (ESP), mediante: Mantenimiento de cancha de fútbol, cambio de pasto sintético, reparación y pintura para juegos infantiles, reja perimetral, pintura de bancas, sustitución de planchas de concreto, limpieza general, pintura en ejercitadores, cambio de piso, reparación de gimnasio al aire libre, herrería, reparación de luminarias, pintura para guarnición, reparación de euroreja, colocación de techumbre, colocación de caucho y colocación de velaría.
022NR1037	Verificación y seguimiento de las obras FISMDF	0	0.00	7,849,553.21	7,849,553.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la verificación y supervisión de Desarrollo de las Fases denominadas, mediante: 1.- Procuraciones previas, 2.- actividades Inmersas, 3.- verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, 4.- control de programas, 5.- control presupuestal, 6.- entrega-recepción, 7.- liquidación y finiquito, establecidas en el libro 9a "Particularidades de la obra pública" de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México
022NR1053	Cambio de la red de agua potable en 1a, 2a y 3a priv. Altamirano en la colonia Loreto (clave 10-145), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	325,972.00	325,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para el cambio de 119.37 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
022NR1054	Remodelación y reparación de rampa para discapacitados, en la colonia El Árbol (clave 10-054), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	322,913.00	322,913.00	0.00	0.00	0.00				Se realizarán trabajos para la remodelación y reparación de 403.18 M2 de rampas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
022NR1055	Cambio de escalinatas por rampa en la colonia Lomas de Capulín (clave 10-128), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	396,787.00	396,787.00	0.00	0.00	0.00				Se realizarán trabajos para el cambio de escalinatas en 300.00 M2 por rampas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
022NR1056	Remodelación y reparación de escalinatas y andador del río con luminarias en la colonia Miguel Hidalgo (clave 10-154), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	343,328.00	29,016.20	0.00	0.00	0.00				Se realizarán trabajos para la remodelación y reparación de 535.46 M2 de área de escalinas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
022NR1057	Colocación de banquetas en calle Pedro Aguirre y colocación de tubo en lugar de malla en el parque presidentes en la colonia Presidentes 2a (Ampl) (clave 10-179).	0	0.00	629,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la colocación de 450.08 M2 de banquetas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
022NR1058	Sustitución de drenaje en la colonia Belén de Las Flores (clave 10-029), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	479,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para sustituir 0.10 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitas sobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% proctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
022NR1059	Sustitución de drenaje en la colonia El Paraíso (clave 10-063), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	507,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para cambiar 0.09 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitas sobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% proctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
022NR1060	Cambio de tubería de drenaje en la colonia Gral. A. Rosales (clave 10-082), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	285,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Se realizarán trabajos para cambiar 0.03 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
022NR1061	Cambio del desagüe en calle Manuel Payno en la colonia Liberales de 1857 (clave 10-121), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	576,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Se realizarán trabajos para cambiar 0.09 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
022NR1062	Cambio de drenaje y escalinatas en la colonia Lomas de Becerra (clave 10-124), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	1,072,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Se realizarán trabajos para cambiar 0.07 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
022NR1063	Cambio de drenaje en mineros en la colonia Real del Monte (clave 10-189), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	383,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para cambiar 0.07 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitas sobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
022NR1064	Rehabilitación del drenaje en la colonia San Pedro de Los Pinos (clave 10-197), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	338,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para rehabilitar 0.06 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitas sobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
022NR1065	Cambio de drenaje en cerrada de calle 30 y calle 29 en la colonia Olivar del Conde 2a Sección II (clave 10-255), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	863,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Se realizarán trabajos para la cambiar 0.16 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitas sobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
022NR1066	Recuperación de camellón en barranca del muerto, un lugar de convivencia vecinal en la colonia Alpes (clave 10-010), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	571,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Se realizarán trabajos para la adecuación de espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, adecuación de espacios para tránsito peatonal.
022NR1067	Rehabilitación y colocación de domo al parque de bolsillo de la UH. Antonio Carrillo y colocación de barandales en la colonia Corpus Christy (clave 10-047).	0	0.00	1,294,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Se realizarán trabajos para la rehabilitación y colocación de domo en espacio público, mediante: Trazo, habitación de estructura para techumbre metálica y cubierta de policarbonato.
022NR1068	Recuperación de espacio público, aumento de barda perimetral y reparación barda negra de la unidad bosques del sur, en la colonia Garcimarrero Norte (clave 10-077).	0	0.00	617,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Se realizarán trabajos para la adecuación de espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavación, construcción de barda perimetral con piedra negra.
022NR1069	Recuperar espacio, sistema de riego y captación de agua pluvial en parque Oscar Morineau y andador Leonardo Da Vinci en la colonia Paseo de Las Lomas-San Gabriel (clave 10-170).	0	0.00	449,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Se realizarán trabajos para la recuperación de espacio público, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
022NR1070	Colocación de domo en espacio público en la colonia 1a Victoria Sección bosques (clave 10-243), dentro de la demarcación territorial Álvaro obregón.	0	0.00	442,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Se realizarán trabajos para colocar domo en espacio público, mediante: Trazo, habitación de estructura para techumbre metálica y cubierta de policarbonato.
022NR1071	Recuperación de espacio público, seguridad para mis vecinos, en la colonia 2a El Pinal (Amp.) (clave 10-245), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	341,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Se realizarán trabajos para la recuperación de espacio público, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descargo; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; andadores de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
022NR1072	Recuperación de camellón Av. Javier Barros Sierra de ocho y medio a avenida santa y terminación de banquetas, en la colonia Lomas de Santa Fe II (clave 10-248).	0	0.00	643,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de espacio público, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descargo; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; andadores de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
022NR1073	Colocación de techado completo en la cancha, con arco metálico e iluminación interior, en la colonia San Gabriel (clave 10-196), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	0	0.00	295,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la colocación de cubierta tipo arco techo metálico en espacio público, mediante: Placas de acero, bajantes pluviales, abrazaderas, taquetes e instalación de luminarias.
022NR1074	Remodelación de la cancha, con pasto sintético y techado en cda. del pozo en la colonia Tetelpan (clave 10-213), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0	0.00	735,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la remodelación de cancha en espacio público, mediante: Suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica pesada a base de perfiles laminados de acero A-36, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo de 9.5 mm (3/8") de diámetro, instalación de pasto sintético.
TOTAL URG			474,940,311.00	534,714,769.02	368,576,533.22	18,974,139.38	115,812,429.27	18,974,139.38	0.00	0.00	134,786,568.65	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco									
Período:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR003	Adquisición de muebles de oficina y estantería.	13.82%	3,975,921.00	3,975,921.00	3,041,657.11	549,542.11	176,375.68	725,917.79	549,542.11	725,917.79	Adquisición de (1) sofá para recepción con medidas de 160 cm de largo 80 cm de ancho forrado en vinipiel color café; (10) Locker metálico 5 puertas 36 cm. De ancho 18 cm y 72 cm de altura con un peso de 64.5 kg; (10) Escritorio de madera cubierta de melamina con dos cajones 60 cm de largo y 30 cm de ancho y un peso 132kg; (60) sillas secretariales, forradas en tela color negro, con base giratoria ruedas y sin descansabrazos; (6) Sillones ejecutivos con base giratoria forradas en vinipiel con descansabrazos; (300) Sillas plegable modelo banqueta en cromo tapiz vinil color negro; (40) Mesa tabln plegable de plástico inflado o polipropileno para uso rudo medidas 2.44 x 0.77 mts y (200) Silla plegable tubular, respaldo y asiento de plástico resistente color negro; (60) Carpas pegables de medida 3x3m color azul con lona PVC y estructura metálica.
A22NR0027	Adquisición de equipo informático.	0.00%	6,732,900.00	5,906,134.81	4,424,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de (20) computadoras de escritorio pantalla de 21.5" con Full HD procesador Intel Celeron, memoria Ram de 4 GB, y almacenamiento de 1 TB, sistema operativo Windows 10 Conectividad Bluetooth Wifi; (5) discos duros externos de 2 TB, puerto USB, con materiales rígidos para resistir golpes; (1) computadora Workstation serie z procesador Intel senon, memoria RAM 16 GB y 1 TB de almacenamiento; (1) monitor para computadora de 31.5 Rog Strix y 144 Hz; (3) Computadoras de escritorio de 27", procesador CORE I5 Memoria RAM 8 GB; (2) Computadoras portátiles con procesador de 10 núcleos memoria RAM de 16 GB y Almacenamiento de 512 GB.
A22NR0048	Adquisición de equipo audiovisual.	3.70%	4,882,000.00	4,882,000.00	3,665,005.00	180,805.86	0.00	180,805.86	180,805.86	180,805.86	Adquisición de (5) pantallas LED de 65 pulgadas con definición 4K, (10) cámaras fotográficas con lente gran angular de 24 mm velocidad de disparo de 3 fps y (8) micrófonos inalámbricos con Jack de 3.5 mm y un peso de 905.7 gr; (2) cámaras fotográficas con objetivo 18-140 mm, sensor CMOS APS-C 23.5x15.6 mm y 20.9 megapíxeles; (1) drone con pilas de polímero de litio y dimensiones de 18.9x13.2x25.2 cm y un peso de 248.91 g; (5) trípode para cámara de video con altura de 1.7 metros y cabezal reforzado; (12) baterías para cámara de litio y bp-827; (10) memorias de almacenamiento clase 10 de alta transferencia con capacidad de 64 gb para cámaras fotográficas; (1) kit de iluminación de estudio fotográfico con soporte de luz de 5x5 m, 2x socket, cable flexible de 1.8 metros de largo y (3) cámaras de video Full HD con enfoque preciso con zoom de 20 aumentos y resolución de 1,920 x 1,080 píxeles.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco									
Período:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0064	Adquisición de equipo Médico y de Laboratorio.	0.00%	717,570.00	717,570.00	538,176.00	0.00	27,979.20	27,979.20	-	27,979.20	Adquisición de (1) Esterilizador quirúrgico en calor seco electrónico digital con micro controlador con 3 charolas con dimensiones de cámara interna 31 x 18 x 22.5 cms. y dimensiones del gabinete 51.5 x 27 x 30 cms.; (5) lámparas de fotocurado led sin cables (Potencia de 800W/cm2 N Batería extraíble); (3) glucómetro one touch Pantalla que muestra la cantidad de Glucosa en sangre, la hora, fecha, y los datos con los que puedes controlar mejor tus niveles.
A22NR0080	Adquisición de vehículos.	9.60%	20,998,800.00	20,998,800.00	20,725,851.00	2,015,616.00	950,040.00	2,965,656.00	2,015,616.00	2,965,656.00	Adquisición de (7) camionetas tipo Pick UP doble cabina T/M de 6 velocidades para supervisión y (6) vehículos tipo sedán con bolsas de aire, motor 1.6 litros con 118 hp de fuerza y 5 velocidades, siendo indispensable contar con este equipo para la operatividad de las áreas dedicadas al mantenimiento de las vialidades secundarias a cargo de esta alcaldía. Adquisición de (7) camionetas tipo Pick UP doble cabina T/M de 6 velocidades para supervisión y (6) vehículos tipo sedán con bolsas de aire, motor 1.6 litros con 118 hp de fuerza y 5 velocidades, siendo indispensable contar con este equipo para la operatividad de las áreas dedicadas al mantenimiento de las vialidades secundarias a cargo de esta alcaldía.
A22NR0093	Adquisición de Maquinaria y Herramientas.	27.75%	3,623,457.00	4,033,457.00	3,427,592.00	1,119,145.42	121,826.82	1,240,972.24	1,119,145.42	1,240,972.24	Adquisición de (3) Motocultor con motor a gasolina de 1 cilindro de 4 tiempos, monocilíndrico y potencia de 11.66 hp, sistema de enfriamiento de aire forzado, frenos de tambor con mando independiente en cada rueda; (3) Desmalezadoras para motocultor con cuchilla de 80 cm y rieles de seguridad, llantas frontales montadas sobre eje de altura.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco									
Período:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0105	Adquisición de Árboles y Plantas de Ornato.	61.82%	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	1,298,200.00	710,650.00	2,008,850.00	1,298,200.00	2,008,850.00	Adquisición de (1,100) de Duranta Golden de 60 cm de alto; (1,100) de Amaranito Chino de 30 cm de alto; (1,100) de Lirio Persa de 70 cm de alto; (1,100) de Agapando de 40 cm de alto; (1,100) de Arrayan de 40 cm de alto; (1,100) de Gazanea de 30 cm de alto; (1,100) de Cineraria de 50 cm de alto y (1,100) de Lavanda de 40 cm de alto.
A22NR0115	Adquisición de antivirus para equipos informáticos.	5.45%	2,850,000.00	3,850,000.00	3,126,418.10	209,899.95	169,128.00	379,027.95	209,899.95	379,027.95	Adquisición de (200) Licencias de correo electrónico Google Institucional que ofrece herramientas de colaboración, como Gmail, Calendario, Meet, Chat, Drive, Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones, Formularios y Sites, asimismo, un espacio en la nube de 30 GB y seguridad para el envío y recepción de correos electrónicos para el personal de estructura adscrito a esta alcaldía.
A22NR0302	Adquisición de software.	99.99%	0.00	180,000.00	180,000.00	179,985.60	0.00	179,985.60	179,985.60	179,985.60	Adquisición de 862 licencias de antivirus ESET NOD32 Internet Security, máxima protección del núcleo de la computadora.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco

Período:

Enero-Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0419	Adquisición de mobiliario y equipo para instalaciones de la Alberca Semiolímpica	0.00%	0.00	224,075.00	224,075.00	0.00	224,075.00		224,075.00		224,075.00	Se llevará a cabo la adquisición de 78 unidades que consiste de: Meta 1:55 (MOB) que se integran por 1 Horno microondas blanco,diez niveles P mod KOR-6LZB;2 Anaqueles plásticos dos nivel,negro,2x3m;3 Anaqueles plásticos tres nivel,negro,1.5x1m;1 Cajonera de madera cuatro nivel,1.5x1.5m;1 Escritorio metálico,1x0.75m gris-café,con dos cajones;1 Mesa plegable GDE,plástico-metal,blanca;1 Mesa plegable MED blanco-gris;plástico-polietileno alto impacto, 1x2m;2 Mesas plegables CH blancas, plástico-metal,1.20x0.72m;5 Sillas plegables gris-negro,metal,cojijnadas modYTA15;4 Sillas secretariales negras,estruct. Metálica,patas con tapones antiderrapantes,78.6 x 46.5 x 40.5cm;4 Calentadores de paso modC16L,blancos,cap. de calentamiento 16L/min,de gas LP;16 Lockers metálicos,cuatro puertas 38x37x180cm,gris;13 Tubos delimitadores de plástico,1x25m y,1 Pedestal negro con dispensador de gel con termómetro automático más powerbank k;Meta 2: 21 (EQU) que se integran por 5 Cubiertas de alberca,burbuja térmica,25x2.5 m;5 Carriles de alberca de 25 m,material plástico y acero inoxidable;5 Tapetes antiderrapantes en rollo de wet zone 0.90x15mts azul y 6 Bancas de madera de 1.80x30x57,patas de metal tubular,color natural. Meta 3:2 (EML) que se integran por 1 camilla portátil,base madera,1.82 x 0.7112 m,alturas ajustables y 1 Tanque de oxígeno portátil, cap. 679L, con regulador médico conexión.
A22NR0420	Adquisición de Equipo de comunicación, administrativo e informático	0.00%	0.00	43,923.00	43,923.00	0.00	43,923.00		43,923.00		43,923.00	Se llevará a cabo la adquisición de 6 unidades que consiste de: Meta 1: 1 (ECO) que se integra por 1 Teléfono inalámbrico de 2 líneas Mod. Sb67138 con operadora automática en cada línea; Meta 2: 1 (EAD) que se integra por 1 Impresora de credenciales Mod. ZC100 de transferencia térmica, una cara, 300x300 DPI, usb 2.0, negro/blanco. Meta 3: 4 (EIM) 1 equipo de cómputo pantalla táctil, memoria Ram 8 GB, Procesador Intel(R) Core(TM) i5-4570T CPU 2.90GHz 2.90 GHz ; 1 computadora modelo D03 5 memoria Ram 4.00 GB Procesador Intel ® Core™ i5-3470 CPU 3.20 GHz, 1 computadora memoria Ram 4.00 GB Procesador ADM Ryzen 3 PRO 2200G Radeon Vega Graphics 3.5 GHz y 1 impresora multifuncional negra SFDX, copia, escanea e imprime.
A22NR0456	Adquisición de Bienes Artísticos.	100.00%	0.00	24,940.00	24,940.00	24,940.00	0.00		24,940.00	24,940.00	24,940.00	Adquisición de 1 cuadro artístico con medidas de 3.62 metros de ancho y 1.61 metros de altura, en el cual se muestra una línea del tiempo desde la llegada de los mexicas, posterior la conquista de los españoles en el año 1521, pasando a la Independencia de México en el año 1810 y la Revolución Mexicana de 1910, teniendo de fondo los volcanes Iztaccihuatl y Popocatepetl.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco									
Período:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0483	Adquisición de Astilladoras de Ramas.	65.51%	0.00	6,265,222.00	5,605,222.00	4,104,080.00	0.00	4,104,080.00	4,104,080.00	4,104,080.00	Adquisición de (2) Astilladoras de ramas con motor de 74 HP, combustión a Diesel con capacidad de admisión de troncos de 12" de diámetro, con sistema de corte con capacidad material de 12" diámetro y disco de corte de 20" con velocidad de disco de corte a 2,000 RPM y 2 cuchillas con filo en dos lados disponibles.
A22NR0566	Adquisición de maquinaria, equipo agropecuario, equipo de generación eléctrica y herramientas máquinas herramientas.	0.00%	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	291,746.17	291,746.17	-	291,746.17	Se llevará a cabo la adquisición de (70) Desmalezadoras con empuñadura doble ajustable, motor de 2 tiempos con potencia de 2.6 HP, peso de 7.9 Kg. y sistema de corte autocut; (30) Sopladoras con motor de 2 tiempos y potencia de 0.9 HP, peso de 3.6 Kg y capacidad de combustible de 0.45 Lts; (40) Motosierras espada de 20" con motor a 2 tiempos con potencia de 3.4 HP, paso de cadena 0.325 y capacidad de combustible 0.46 Lts; (40) Motosierras espada 25" con motor a 2 tiempos con una potencia de 4.6 HP, paso de cadena 3/8 y con capacidad de combustible a 0.685 Lts; (38) Motosierras espada de 30" motor a 2 tiempos con potencia de 6.7 HP, paso de cadena de 3/8 y capacidad de combustibles de 0.825 Lts; (3) Rotomartillos SDS Max de 380 RPM y 2,900 pulsos por minuto, motor de 15 amperes y 8.1 pies-libras de energía de impacto; (2) Motocultores a gasolina de 1 cilindro y 4 tiempos con potencia de 11.66 HP y frenos de tambor; (2) Tiler (Fresa) desmalezadora para motocultor con una cuchilla de 80 cm. y rieles de seguridad con llantas frontales montadas sobre eje; (2) Cortadoras de piso para concreto con motor a gasolina de 4 tiempos y capacidad de combustible de 6.5 litros con potencia de 13.1 HP; (3) maquina de corte abrasivo de 14" motor con potencia de 4.0 a 15 amperios y una velocidad de 3,900 RPM, (30) cortasetos de precisión con empuñadura multifuncional con bloqueo de acelerador e interruptor de parada con potencia de 0.9 hp y un peso de 5.6 kg; (35) podadoras
O22NR0002	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias.	49.41%	47,368,421.00	64,487,033.57	49,165,569.57	31,863,572.60	32,570,289.29	64,433,861.89	31,863,572.60	64,433,861.89	Mantenimiento a vialidades secundarias que consiste en: carpeta de mezcla asfáltica templada con agregado de 19 mm (3/4") de diámetro, de 7.5 cm de espesor, previos trabajos de fresado de carpetas existente para recibir la nueva, retiro del material, barrido, riego de liga para recibir la mezcla asfáltica para finalmente realizar balizamiento de la calle.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco										
Período:		Enero-Septiembre 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0018	Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje.	0.00%	11,785,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Trabajos consistentes en: Localización de fugas de aguas negras, rehabilitación y sustitución de tuberías en mal estado, colocación de tubo de polietileno corrugado de alta densidad de 380 mm (15") de diámetro interior liso con campana y empaques, sustitución de pozos y descargas nuevas, complementando con esta acción el sistema de drenaje y modernizándolo.
O22NR0033	Mantenimiento y Rehabilitación a infraestructura Educativa.	58.88%	23,684,897.00	17,406,070.70	11,958,540.70	10,247,989.01	4,065,010.63	14,312,999.64	10,247,989.01	14,312,999.64		Trabajos a realizar: rehabilitar instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, aplicar pintura, construcción de techumbres, canchas de usos múltiples y accesibilidad universal, rehabilitación de pisos en aulas preescolares, rehabilitación de luminarias. Continuación de U. Física: Esc. Prim. Vidal Rivero, J. N. Manuel José Othón, Esc. Prim. General Juan N. Méndez, Esc. Prim. Estado de Nuevo León, Esc. Primaria Emperador Cuitláhuac, Esc. Sec. Diurna No. 55 "República del Salvador".
O22NR0049	Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas.	54.27%	7,894,736.00	3,999,625.92	2,183,832.92	2,170,693.65	1,759,065.66	3,929,759.31	2,170,693.65	3,929,759.31		Mantenimiento de 5,600 (M²) de banquetas. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, demolición, acarreo y remoción, excavación, relleno con tepetate y construcción de banquetas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco									
Período:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
022NR0064	Mantenimiento y Rehabilitación a Infraestructura Comercial.	27.33%	7,894,736.00	4,600,000.00	3,250,264.00	1,257,275.05	3,333,632.27	4,590,907.32	1,257,275.05	4,590,907.32	Mantenimiento de (1) Mercado "Fortuna Nacional, trabajos a realizar: impermeabilización, instalación eléctrica, alumbrado y pintura.
022NR0079	Mantenimiento y rehabilitación a Imagen Urbana.	0.00%	19,536,842.00	19,536,842.00	15,043,366.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Trabajos consistentes en: adecuación del espacio, rehabilitación de mobiliario en mal estado, alumbrado público y trabajos de albañilería.
022NR0094	Mantenimiento y Rehabilitación de la red Secundaria de Agua Potable.	0.00%	11,842,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	3,162 ML trabajos a consistentes en: nivelación, señalamiento, corte con sierra, demolición, excavación, carga y acarreo. Suministro y colocación de tepetate, cama de arena, tuberías y toma domiciliaria



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco									
Período:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0107	Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios Públicos.	43.52%	19,993,000.00	15,632,175.30	9,634,275.30	6,803,391.65	8,793,166.92	15,596,558.57	6,803,391.65	15,596,558.57	Trabajos consistentes en: mantenimiento a instalaciones hidrosanitarias, suministros y colocación de luminarias, impermeabilización y cancelería en ventanas, trabajos de tablaroca, sellado de canales y domos, bajadas pluviales, colocación de loseta cerámica y trabajos de accesibilidad universal.
O22NR0317	Mantenimiento y Rehabilitación a Deportivos	41.65%	0.00	7,619,387.00	7,619,387.00	3,173,405.45	4,439,559.40	7,612,964.85	3,173,405.45	7,612,964.85	Mantenimiento y rehabilitación al deportivo Reynosa, trabajos consistentes en: cambio de piso de duela en cancha de basquetbol, revisión y mantenimiento de techumbre, cambio de muebles, mamparas, reparación de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas; mantenimiento y rehabilitación al deportivo Victoria de las Democracias, trabajos consistentes en: cambio de suelo del gimnasio y áreas circundantes del gimnasio; mantenimiento y rehabilitación del deportivo Ceylán, trabajos consistentes en: reparación de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, así como, aplicación de pintura y trabajos de herrería. Continuación de Observaciones: las metas programáticas.
O22NR0326	Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable.	29.95%	0.00	11,113,104.41	11,113,104.41	3,328,075.38	7,765,509.23	11,093,584.61	3,328,075.38	11,093,584.61	Mantenimiento y rehabilitación a la Infraestructura de agua potable, trabajos consistentes en : instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5 con piezas para conexión; con trabajos de demolición de pavimento asfáltico, excavación, excavación y retiro del material de la misma, sustitución de la red de agua potable, construcción de cajas para válvulas, relleno con material de banco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco									
Período:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0327	Mantenimiento y rehabilitación al sistema de drenaje.	28.54%	0.00	15,465,803.45	15,465,803.45	4,414,253.65	10,299,925.20	14,714,178.85	4,414,253.65	14,714,178.85	Mantenimiento y rehabilitación a red de drenaje, trabajos consistentes en: instalación de tubo de polietileno corrugado de alta densidad de 380 mm (15") de diámetro interior liso con campana y empaques; con trabajos de demolición de pavimento asfáltico, excavación, excavación y retiro del material de la misma, sustitución de la red de drenaje, construcción de pozos de visita, relleno con material de banco. Continuación de Observaciones: Presupuestario, los demás campos permanecen igual.
O22NR0898	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Pro-Hogar II.	0.00%	0.00	353,850.40	353,850.40	0.00	0.00	0.00			Mantenimiento y rehabilitación a la imagen urbana, trabajos consistentes en la reparación y reemplazo de 110 tapas de registro y colearas en toda la unidad territorial, hasta donde alcance el presupuesto. Continuación de Observaciones: objetivos establecidos por esta Alcaldía.
O22NR0899	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Coltongo. Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Coltongo. Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Coltongo.	0.00%	0.00	156,904.00	156,904.00	0.00	0.00	0.00			Mantenimiento y rehabilitación a la imagen urbana, trabajos consistentes en media cancha de Baloncesto en Cerrada Miguel Hidalgo 650A, con plancha de concreto para la misma y delimitar con malla coclonica. Sustitución de canasta de Baloncesto en caso de ser necesario. Continuación de Observaciones. objetivos establecidos por esta Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco									
Período:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
022NR0900	Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas. Industrial Vallejo.	0.00%	0.00	297,866.00	297,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Mantenimiento y rehabilitación de banquetas, trabajos consistentes en cambio de banquetas de concreto hidráulico en Avenida Ceylan. Continuación de Observaciones. objetivos establecidos por esta Alcaldía.
022NR0901	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Colonia Aguilera.	0.00%	0.00	554,021.00	554,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes, en la colonia Aguilera (Clave del Comité 02-001), Parque de Bolsillo, en la Esquina Av. Oleoducto y Calle 9, junto al patio de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Construcción en forma de triángulo con bancas y juegos infantiles dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.
022NR0902	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Drenaje. Colonia Arenal.	0.00%	0.00	663,426.00	663,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Drenaje, en la Colonia Arenal (Clave del Comité 02-006) trabajos consistentes en desazolve de conductos de toda la colonia.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco									
Período:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0903	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Colonia Cosmopolita (AMPL)	0.00%	0.00	454,899.00	454,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	<p>En el campo de descripción del proyecto se sugiere indicar: Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, en la Colonia Cosmopolita (AMPL) (Clave del Comité 02-001), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco, trabajos consistentes en recuperación del área infantil y del gimnasio al aire libre, ubicado en Av. Encarnación Ortiz, entre Ortega y Cerdeña. Colocación de adoquín rojo, poda de arboles y arbustos, así como liberación de luminarias, sustitución del actual juego infantil.</p>
O22NR0904	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias. Colonia Del Gas.	0.00%	0.00	901,398.00	901,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	<p>Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias, en la Colonia el Gas (Clave del Comité 02-015), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco, trabajos consistentes en la reparación en puntos estratégicos de la colonia del gas tomando como modelo el paso de cortesía ubicado en calle 5 a la altura de calle 10 y oleoducto. en caso de existir un sobrante este se invertirá en el reacondicionamiento de los topes que lo ameriten, el balizamiento de las vías principales y la nomenclatura de las calles.</p>
O22NR0905	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Drenaje. Colonia El Jaguey- Estación Pantaco.	0.00%	0.00	515,905.00	515,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	<p>Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Drenaje, en la Colonia El Jaguey- Estación Pantaco (Clave del Comité 02-021), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco, trabajos consistentes en Cambio de la red hidráulica en Anador Molino de Veracruz se podrá mejorar el abastecimiento de agua en varias casas que falta constantemente agua, hasta donde alcance el presupuesto.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco									
Período:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
022NR0906	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Colonia Ex Hacienda El Rosario.	0.00%	0.00	500,109.00	500,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, en la Colonia Ex Hacienda El Rosario (Clave del Comité 02-027), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco, trabajos consistentes en levantamiento y retiro de pavimento de adoquín, nivelación de los caminos, colocación de arena, posicionamiento y sellado de adoquines en el Conjunto denominado Jardines de las Naciones.
022NR0907	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Ferrería. (Clave del Comité 02-028), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco	0.00%	0.00	517,446.00	517,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Mantenimiento y rehabilitación a la imagen urbana, trabajos consistentes en la ampliación de el gimnasio construido con el Presupuesto 2020 con la colocación de 15 piezas de juegos infantiles.
022NR0908	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias. Hogar y Seguridad/Nueva Santa María (Clave del Comité 02-032), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco	0.00%	0.00	631,998.00	631,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes en cambio y colocación de placas de calles y/o manzanas en toda la colonia hogar y seguridad/nueva Santa María, del aluminio con materiales reflejantes para exterior con medidas de 60 cm de ancho por 13 cm de alto placas de doble vista.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco									
Período:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0909	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Drenaje. Colonia Las Salinas.	0.00%	0.00	462,080.00	462,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Drenaje. Colonia Las Salinas. (Clave del Comité 02-042), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco, trabajos consistentes, Cambio de tubería de drenaje en la calle Norte 59 desde esquina Av. Ceylán hasta la esquina calle Poniente 122, así como si el presupuesto lo permite, cambio del tubo de drenaje en Cerrada Cahualcatzingo.
O22NR0910	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Drenaje. Col. Monte Alto. (Clave del Comité 02-048), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	0.00%	0.00	430,475.00	430,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, trabajos consistentes en cambiar drenaje de las calles Laminadores y Mineros Metalúrgicos desde Avenida Jardín hasta la calle 10.
O22NR0911	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades. Col. Nueva Santa María (Clave del Comité 02-052), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco	0.00%	0.00	946,743.00	946,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades, trabajos consistentes en la colocación de 750 piezas de placas de aluminio material reflejante de alta intensidad para exterior siendo algunas de ellas de doble vista para mejorar la visión por la noche teniendo la nomenclatura de las calles, avisos de convivencia ciudadana y prohibición de paso de camiones de carga pesada a un alto nivel de observación para un mejoramiento vial.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco									
Período:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0912	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Col. Pasteros (Clave de Comité 02-056), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	0.00%	0.00	907,591.00	907,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Mantenimiento y rehabilitación a la imagen urbana, trabajos consistentes en la colocación un arco techo o velaría en la multicancha del parque de bolsillo del Metro Tezozomoc, que permita contar con un área libre y una hermeticidad y sin filtraciones de agua del 100%, así como también, soportar los climas extremos, como la humedad, la exposición de los rayos uv y los niveles de contaminación.
O22NR0913	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Drenaje y a la Imagen Urbana Col. Reynosa Tamaulipas. (Clave del Comité 02-067), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	0.00%	0.00	927,935.00	927,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Mantenimiento y rehabilitación de la red drenaje, trabajos consistentes en: tubería del drenaje, las tapas de registros y coladeras por policoncreto (el cambio de brocales se considera a partir de los brocales existentes); y mantenimiento y rehabilitación a la imagen urbana, trabajos consistentes en: (600) M ² pavimentación de las 3 calles en concreto. Proyecto que se llevara a cabo en las siguientes calles: 1 ^a Cda San Martín, 2 ^a and 1 Real de San Martín y 3 ^a cda de Ticoman poniente.
O22NR0914	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Drenaje. Col San Miguel Amantla. (PBLO) (Clave del Comité 02-069), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	0.00%	0.00	985,235.00	985,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Mantenimiento y rehabilitación de la red drenaje, trabajos consistentes en cambio de 430 ml de tuberías de drenaje en la Calle Democracias entre Campo Cantemec y Nextengo, tubo corrugado negro.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco									
Período:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
022NR0915	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias. San Andrés (PBLO) (Clave del Comité 02-072), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco	0.00%	0.00	931,224.00	931,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes en retiro de carpeta asfáltica actual de la sección transversal de la calle de Cerrada de Campo Lomitas (paralela a la calle de Ticoman), y en su lugar colocar carpeta de concreto que son cerca de 500 m2.
022NR0916	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Col. San Bartolo Cahuatlango (PBLO) (Clave del Comité 02-075), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	0.00%	0.00	592,152.00	592,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Mantenimiento y rehabilitación a la imagen urbana, trabajos consistentes en la reparación 1,200 m2 de banquetas con concreto empezando por andador Chac y Plan de Oro, y/o hasta donde el presupuesto alcance. (Concreto)
022NR0917	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Drenaje. Col. San Bernabé (BARR) (Clave del Comité 02-076), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	0.00%	0.00	436,397.00	436,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, trabajos consistentes en cambio de 190 ml de drenaje de las calles Toronja, Yuca y Central empezando por calle Central a la altura del número 17 a partir de la coladera hasta la calle Toronja. Después seguir en la calle Toronja hasta enfrente del número 14. Posteriormente continuar en calle Yuca de Av. Invernadero y calle Central hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco									
Período:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0918	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Drenaje, San Francisco Xicotitla (Clave del Comité 02-078), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	0.00%	0.00	521,372.00	521,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, trabajos consistentes en el cambio de 220 ml de drenaje de todas las Calles de SFX.
O22NR0919	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Agua Potable, Col. San Marcos (BARR) (Clave del Comité 02-080), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	0.00%	0.00	653,482.00	653,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, trabajos consistentes en cambio de 450 ml de tubería que abastece de agua a las viviendas ubicadas en la Unidad Habitacional Rey Maxtla ésta red hidráulica se encuentra en el área común de dicha U.H. con ramal a cada vivienda. Los trabajos iniciarán en el Módulo F continuando al E,D,C,B YA.
O22NR0920	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Agua Potable, Red Hidráulica y Drenaje, Col. Ignacio Allende (Clave de Comité 02-035) dentro de la demarcación territorial Azcapotzalco.	0.00%	0.00	466,630.00	466,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable y red hidráulica y drenaje, trabajos consistentes en la sustitución de 320 ml de la red hidráulica en la calle Ruda, Mezquite y Mandarina, hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco									
Período:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0921	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades. Col. Libertad (Clave de Comité 02-044) dentro de la demarcación territorial Azcapotzalco.	0.00%	0.00	477,126.00	477,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades, trabajos consistentes, raso y nivelación de 600 m2 para trabajos de reencarpetao con concreto asfáltico, demolición de 40 m3 de carpeta existente retirando le obra el material producto de la demolición, aplicación de riego de liga en superficie demolidas previo barrido de la misma, aplicación de 270 lts riego de liga en proporción 0.75 lts/m2, tendido y compactado de mezcla asfáltica de 7.50 cms de espesor compactado.
O22NR0922	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. San Martín Xochináhuac (PBL0). (Clave del Comité 02-081), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	0.00%	0.00	1,371,482.00	1,371,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Mantenimiento y rehabilitación a la imagen urbana, trabajos consistentes rehabilitar las atarjes de drenaje ya que se encuentran rotas e inservibles, hacer nuevas coladeras y cerrar con un pavimento viable para el tránsito escolar que permita el libre acceso a los peatones, balizamiento en toda la zona escolar, delimitar cajones de estacionamiento para maestros y personal médico, colocación de velaría en el área de los juegos infantiles.
O22NR0923	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Drenaje, en la Col. San Mateo (Clave del Comité 02-082), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	0.00%	0.00	511,548.00	511,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Drenaje, Reparación y/o sustitución de las cajas principales que recolectan el agua y las del fondo que funciona como desarenador y donde se depositan los sólidos en suspensión que arrastra el agua de la superficie al sistema y las rejillas que evitan el paso de basura y otros objetos que pudieran taponar los conductos de la red.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco									
Período:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
022NR0924	Mantenimiento y Rehabilitación de Red de Agua Potable. Petrolera (AMPL)	0.00%	0.00	505,497.00	505,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Mantenimiento y rehabilitación de red de agua potable, trabajos consistentes en cambio de 320 metros lineales de la red hidráulica, empezando por la calle de Constitución de San Isidro hacia c. Miguel Lerdo de Tejada, continuación con la calle Petróleos Mexicanos, hasta donde alcance el presupuesto.
022NR0925	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Col. Santa Inés (Clave del Comité 02-094), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	0.00%	0.00	697,925.00	697,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Mantenimiento y rehabilitación a la imagen urbana. Colocación de lonar en el parquecito de Santa Inés para que los niños puedan jugar y cubrirse del sol.
022NR0926	Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas. Col. San Salvador Xochimanca. (Clave del Comité 02-087), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	0.00%	0.00	462,882.00	462,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Mantenimiento y rehabilitación de Banquetas, rampas en beneficio de personas con capacidades diferentes y adultos mayores.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco									
Período:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0927	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Drenaje. Col. Santa Catarina (PBLO).(Clave del Comité 02-091), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	0.00%	0.00	741,096.00	741,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Mantenimiento y rehabilitación de la red de Drenaje en Cda. Papantla y continuar en Callejón Tajín hasta donde el presupuesto alcance, así como recubrimiento de la calle con concreto y no chapopote. Continuación de Observaciones. los objetivos establecidos por esta Alcaldía.
O22NR0928	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Colonia Sector Naval. (Clave del Comité 02-100), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	0.00%	0.00	405,546.00	405,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Instalación de juegos infantiles dentro de las canchas de básquetbol de Salónica, se requiere un juego modular completo que consta de tobogán, resbaladilla, pasamanos y columpios así como la instalación de piso kids mat en toda el área que cubre los juegos complementando con cuatro bancas de plástico, malla de alambre para proteger los juegos adicional se contempla la colocación de una jardinera tipo guarnición de cemento a un costado de las mallas de las canchas de básquetbol de Salónica en un área de 50 metros dirección hacia Avenida Camarones dentro de una bahía disponible.
O22NR0929	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades. Colonia Teozomoc. (Clave del Comité 02-0102), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	0.00%	0.00	1,148,265.00	1,148,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades, trabajos consistentes en: pavimentación de la calle totonacas desde el Metro Aquiles Serdán hasta Rafael, mejorando el sendero en muchos aspectos. Concreto Hidráulico.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco									
Período:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0930	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades. Colonia Tierra Nueva. (Clave del Comité 02-0103), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	0.00%	0.00	668,307.00	668,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades, trabajos que consisten en: recapeado y reparación de banquetas, creando camino y sendero seguro para los transeúntes y vecinos de la comunidad en calle Tierra Fria entre Av. Rosario y Tierra Colorada.
O22NR0931	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades. Colonia Tlatilco. (Clave del Comité 02-104), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	0.00%	0.00	774,304.00	774,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Mantenimiento y Rehabilitación en zona aledaña a la Escuela Primaria Maestro José Vasconcelos en el camellón Tlatilco en sus cruces con las calles Jazmín y Clavel con la implementación de rampas en las esquinas aledañas, señalizaciones de paso peatonal y cruce escolar al existir un Jardín de Niños además de la colocación de luminarias nuevas y la ampliación del ancho de una banqueta para evitar que se use de estacionamiento.
O22NR0932	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades. Colonia Victoria de las Democracias. (Clave del Comité 02-108), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	0.00%	0.00	649,949.00	649,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades, trabajos consistentes en: pavimentación de vialidades, fresado de calles de la colonia, las zonas que lo requieren son: 1. se encuentra la zona afectada sobre la calles tabaquillo entre calle toronjil y calle boldo 2. la zona afectada se encuentra en la calle de tlla entre las calles de toronjil y muiltle 3. la zona afectada se encuentra en la calle perejil entre las calles toronjil y boldo 4. la zona afectada se ubica en la calle ruda entre las calles toronjil y muiltle 5. la zona afectada se ubica en calle muiltle entre calle narciso y av cuiltlahuac 6. la zona afectada se ubica en calle mejorana entre calle muiltle y calle boldo 7. la zona afectada se ubica en calle jicama entre las calles toronjil y muiltle 8. la zona afectada se ubica en calle narciso entre calle toronjil y calle ferrocarril central 9. la zona afectada se ubica en calle boldo entre las calles mejorana y perejil 10. la zona afectada se ubica en calle cedron entre las calles de boldo y muiltle.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco									
Período:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0933	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Agua Potable. Colonia San Pedro Xalpa (AMPL) I (Clave del Comité 02-0111), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco	0.00%	0.00	1,313,972.00	1,313,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Rehabilitación de la red de agua potable, META 1: 550 ml trabajos consistentes en el cambio de la red de drenaje ya que tiene 5 décadas, calle José Cardel, iniciando en Adrián Castrejón y hasta donde alcance el presupuesto.
O22NR0934	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Drenaje. Col. San Pedro Xalpa (AMPL) II. (Clave del Comité 02-112), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco	0.00%	0.00	1,022,990.00	1,022,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Drenaje, trabajos consistentes en: el cambio de la red de drenaje ya que tiene 5 décadas, calle José Cardel, iniciando en Adrián Castrejón y hasta donde alcance el presupuesto.
O22NR0935	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Colonia Pro Hogar I. (Clave del Comité 02-113), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	0.00%	0.00	880,555.00	880,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en: rehabilitar espacio, el área de aula con nuevo barandal agregando el espacio que se encuentra entre calle 22 Pro Hogar y calle 19, con colocación de bancas y mesas alrededor en la zona detrás del módulo de la SS.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco									
Período:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0936	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Drenaje y agua potable. Col. Patrimonio Familiar. (Clave del Comité 02-057), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	0.00%	0.00	422,528.00	422,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Mantenimiento y Rehabilitación a la red secundaria de agua potable, trabajos consistentes en: Sustitución de red principal de atarjeas y líneas de descarga de agua pluvial y domiciliarlas de drenaje con pozos de visita y coladeras pluviales con rejas de piso calle 12 entre Gerani y Jakys.
O22NR0937	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Col. Santo Domingo (PBL0). (Clave del Comité 02-098), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	0.00%	0.00	742,582.00	742,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en: Reparación de juegos infantiles, pintura de fachada, alumbrado, reforestación, placa del niño héroe con pintura, mesas con sombra, pintura del mural, delimitar el espacio con reja o tubular, ajustando el proyecto al presupuesto.
O22NR0938	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Drenaje. Colonia Santa Barbara (PBL0). (Clave del Comité 02-090), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	0.00%	0.00	980,629.00	980,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Mantenimiento y Rehabilitación de la red de Drenaje, trabajos consistentes en: Cambio de la red de drenaje en la calle Rosario, incluyendo sus coladeras pluviales entre la calle Privada Real de San Martín y Av. San Pedro Xalpa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco									
Período:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0939	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red Drenaje y agua potable. San Rafael (BARR) (Clave del Comité 02-053), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	0.00%	0.00	508,682.00	508,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Drenaje y agua potable, trabajos consistentes en cambio por completo de (175) ML de la red que abastece de agua potable, así como, (110) ML de la tubería de drenaje ya que se encuentran invertidos, encontrándose en mal estado debido a los años de uso (más de 40), el drenaje está arriba y agua está abajo, causando que frecuentemente no tengamos agua y que al romperse la tubería del drenaje se contamine el agua al estar la manguera de agua potable rota o en mal estado.
O22NR0940	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Agua Potable. Santiago Ahuizotla (PBL0) (Clave del Comité 02-097), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	0.00%	0.00	1,424,302.00	1,424,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Agua Potable, trabajos consistentes en cambio de tuberías de agua potable y la sustitución de accesorios de las redes de agua potable en el Callejón de Nextengo, Pueblo Santiago Ahuizotla.
O22NR0941	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, Col. San Álvaro, (Clave de Comité 02-070) dentro de la demarcación territorial Azcapotzalco.	0.00%	0.00	531,305.60	531,305.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Mantenimiento y Rehabilitación a la Imagen, META 1 (5,600) M ² trabajos consistentes en sustitución de la piedra tipo tezontle, a excepción de los espacios que cuenten con azulejo, adoquín o concreto que provengan del diseño original del mismo, contemplando la recolocación de la piedra bola (de río) previamente retirada, considerando colocar este elemento solamente en las orillas de los círculos de juegos que tienen azulejo o piso.
TOTAL URG			195,880,648.00	250,612,696.16	210,112,288.56	72,940,871.38	75,741,902.47	148,682,773.85	72,940,871.38	148,682,773.85	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ
Período:	Enero-Septiembre 2022

PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0004	Adquisición de Mobiliario Administrativo para Edificios Públicos.	99.18	17,000,000.00	14,027,882.56	14,027,882.56	13,913,138.66	0.01	13,913,138.66	13,913,138.66	13,913,138.66	Adquisición de (379) Archiveros secretariales cuerpo fabricado en melamínico 16 mm color gris, (563) Sillas SA trineo (visita), Tapizado en malla de alta calidad, con resistencia a la fricción, (6) Escritorios ejecutivos en L, cubierta fabricada en melamínico, (1) Credenza diseño especial 1184, cuerpo y puertas fabricado en melamínico, (48) Anaqueles metálicos, fabricados en lamina negra calibre 24, (22) Escritorios operativos de 6 plazas, (58) Escritorios operativos de 4 plazas, cubierta fabricada en tablero melamínico, (29) escritorios de oficinas diseño especial, (7) Escritorios Dirección GRAL. En L, cubierta fabricada en tablero melamínico, (7) Credenzas Dirección General, cuerpo y frentes de gavetas fabricada en melamínico, (37) Credenzas diseño especial 4 puertas abatibles, (5) Credenzas ejecutiva, cuerpo fabricado en melamínico 16 mm color gris, (7) Escritorios secretarial L, cubierta fabricada en melamínico, (6) Mesas de junta 10 plazas con base metálica de PTR 2' x 2' ", (6) Cocineta de área opera(10) Motosierras, (2) Sierra sable con velocidad variable de 900 W. Adquisición de (2) bombas sumergibles para aguas negras con cuerpo de acero inoxidable, potencia: 1 HP, potencia eléctrica: 745W.abinetes chicos 2040, fabricado en melamínico color gris y ébano 16 mm, (4) Mesas de servicio 4 plazas base fabricada en tubular rectangular de 25.4 mm x 50.8 mm calibre 16, (2) Escritorios operativos 3 plazas, cubierta fabricada en tablero melamínico.
A22NR0028	Adquisición de herramientas y bombas para servicios Urbanos.	0.00	5,000,000.00	436,154.01	303,039.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de (116) Cortasetos equipado con cuchilla de doble corte seguridad, (70) Sopladoras de alto rendimiento, (56) Desmalezadoras equipado con sistema anti vibración, (480) palas de punta redondeada con mango de madera, (300) palas de punta cuadrada con mango tipo D, (200) zapapicos forjados en acero, (150) azadas de jardín de acero inoxidable, (300) rastrillos planos que cuente con cabezal rectangular, (350) rastrillos con arco, (500) escobas de alambre, (80) podadoras de corte deslizante, (75) podadoras de yunque de donde manos para ramas de 25 mm y 40 mm, (7) Rotomartillos con velocidad variable reversible, varilla de control de profundidad y mango auxiliar. Especificaciones: Broquero 1/2", (3) Esmeril portatil (trabajo ligero) de 12000 revoluciones por minuto, 900 watts y 4 1/2 pulgadas, (5) Sierras Circular de 1600W de diametro de disco 7 1/4, velocidad de 5,000 rpm y balero de bolas, que prolongan la vida útil de la máquina, (4) Plantas para soldar, inversora de 160 v, 50HZ/60HZ, 110 V/220 V, (10) Motosierras, (2) Sierra sable con velocidad variable de 900 W. Adquisición de (2) bombas sumergibles para aguas negras con cuerpo de acero inoxidable, potencia: 1 HP, potencia eléctrica: 745W.
A22NR0307	Adquisición de carros manuales para limpieza urbana en la Alcaldía Benito Juárez.	98.73	0.00	2,070,600.00	2,070,600.00	2,044,312.08	0.00	2,044,312.08	2,044,312.08	2,044,312.08	Adquisición de carros manuales para dos tambos: con arillo de solera de 1 1/2" x 1/4", presenta dos ángulos al centro del arillo caratula de 1 1/2" x 1/4", dos costillas laterales de solera en 1 1/2" x 1/4", también tiene un ángulo transversal soporte al centro de 1 1/2" x 3/16" vertical, placa soporte a la horquilla de base grande de 20 cm x 20 cm, calibre 3/16, 2 llantas de horquilla de 1" de 8" x 2" con rin de aluminio y recubrimiento de poliuretano, dos soportes para la rueda de 8" x 2" tipo e de solera de 1" 1/2" x 1/4" vertical, dos soportes interiores de solera verticales 1" x 1/4" un eje redondo de 3/4" de rueda a rueda donde van las llantas de 8" x 2" dejando 1" de distancia de la rueda al arillo con un impulsor de tubo (manubrio) de 1/4" en cedula 30.
A22NR0418	Adquisición de Equipo Informático.	0.00	0.00	1,745,568.00	1,588,568.00	0.00	1,745,568.00	0.00	0.00	1,745,568.00	Adquisición de Equipo Informático, 19 SWITCH TIPO 3, con 25 a 48 ó más puertos Ethernet 10/100/1000base-T RJ45, Autoensing, FullDuplex, Auto MDI/MDIX PoE+, Gigabit Ethernet, FAST Ethernet, Pantalla LCD, Montaje en Rack con soportes para su montaje en Rack, Uplinks de cuando menos 2 puertos Gigabit Ethernet RJ-45 y/o puertos Gigabit Ethernet SFP, Gabinete metálico, Indicadores luminosos y textual, Backplane con un mínimo de 104 Gbps, Tabla de direcciones MAC mínimo de 32k, Medios de soporte: -10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ45 - 100 Base-TX Cat5 UTP/STP RJ45 - 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45 o superior, servicios al menos 128 VLAN activas (rango 4096), MAC Address Notification, Dynamic ARP Inspection (DAI), DHCP Spoof Protection, RADIUS y/o TACAS+ Authentication, Extended ACLs, DHCP Dynamic Host Configuration Protocol, RMON Remote Monitoring, SNMP v1/v2/v3 simple Network Management Protocol Administración vía WEB.
A22NR0489	Adquisición de Equipo Cómputo para el Área de Igualdad Sustantiva a fin del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG).	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de (2) Impresoras EPSON Ecotank L121 con inyección de tinta/color/usb, (1) Laptop ACER Aspire 5 A514-54-5181L con Intel Core i5/ 14 pulg/ 1tb/ 256 gb SSD/ 8 gb RAM/ aui, (1) Video projector mini spectra J03 (negro) con 1 cable de alimentación, 1 control remoto, 1 cable AV y 1 cable HDMI.
A22NR0563	Adquisición de bombas de desague para servicios Urbano	0.00	0.00	126,450.32	126,450.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de (7) Bombas para desague con motor a gasolina GCAAG-4871376, bomba de agua 6.5 caballos, modelo WB303M, motor a gasolina.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ
Período:	Enero-Septiembre 2022

PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0564	Adquisición de pantallas para monitoreo del C2 en el Edificio B3-L.	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00	Adquisición de (4) Pantallas Samsung AU700 series 42" UHD 4K SMART TV, led serie 7, resolución 3,840 X 2,160, motor de imágenes y procesador de cristal 4K, PQI (picture quality index) 2000, HDR (high dynamic range), HDR 10 + soporte, HLG (hybrid log gamma), contraste mega contrast, colorpurcolor, detección de brillo/ color, modo film, soporte para modo natural, potencia de salida (RMS) 20W, tipo de altavoces CH, bluetooth, navegador web, galería, wi-fi direct, sonido tv a teléfono, HDMI 3, apagado automático, manual de usuario y cable de alimentación.
A22NR0577	Adquisición de tecnología acústica para detectar disparos en espacios públicos de la alcaldía Benito Juárez.	0.00	0.00	1,590,615.20	1,590,615.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de (85) Micrófonos inteligentes con detección de IA MIC ABRAY (1-4 MICS) para triangulación especial, algoritmo basado en inteligencia artificial y aprendizaje automático, transmisión continua de audio a través de un sistema de almacenamiento en bufer avanzado. (1) Software de aplicación de servidor basado en docker con detección de eventos, arranque remoto de actualización segura, CRYPTO SECURE FIRMWARE (AES-128), para evitar clonación con un año de garantía en los equipos.
O22NR0003	Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2022.	0.00	41,775,452.00	38,303,881.00	20,887,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2022. Derivado a los resultados de la Consulta Ciudadana sobre el presupuesto participativo, se pretende brindar atención oportuna a los resultados, entre los que se consideraran proyectos para atender las necesidades de mantenimiento, construcción y rehabilitación de espacios públicos, deportivos y culturales, con la finalidad de mejorar el entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de la comunidad.
O22NR0019	Mantenimiento y Rehabilitación de centros educativos.	0.00	10,947,430.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Mantenimiento y Rehabilitación de centros educativos. Se realizarán trabajos de demolición por medios manuales de aplanado de mezcla yeso o pasta en muros y plafones, carga manual, acarreo en camión de material fino o granular, impermeabilización de azoteas; se realizarán trabajos de pintura en muros exteriores, trabajos de albañilería, demolición de azulejos exteriores en los baños y colocación de azulejos nuevos, remodelación de ríocitos sanitarios, instalaciones hidráulicas y sanitarias, sustitución de luminarias e impermeabilizante, policarbonato, trabajos de herrería y sustitución de luminaria; suministro y colocación de pintura vinílica y velarias tipo unified; trabajos de herrería, suministro y colocación de malla sombra.
O22NR0034	Rehabilitación de vialidades secundarias con microaglomerado en diversas calles de la Alcaldía Benito Juárez	0.00	7,000,000.00	5,619,944.32	4,070,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación de vialidades secundarias con microaglomerado en diversas calles de la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de micro fresado de carpeta asfáltica, bacheo aislado, barrido de la superficie con maquinaria, revivación de brocales, suministro y colocación de microaglomerado.
O22NR0050	Rehabilitación y Mantenimiento de vialidades secundarias con Asfalto Templado.	0.00	18,452,570.00	30,092,425.39	26,202,425.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación y mantenimiento de vialidades secundarias con asfalto templado; se realizarán los trabajos de suministro y colocación de carpeta asfáltica con agregado de 19 mm de diámetro y 7.5 de espesor, colocada con pavimentadora Fisher compactada al 95% de su densidad teórica máxima con compactador.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ
Período:	Enero-Septiembre 2022

PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0065	Mantenimiento y Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía Benito Juárez.	21.84	30,000,000.00	72,065,182.97	43,043,455.32	15,735,642.46	56,239,194.58	15,735,642.46	15,735,642.46	71,974,837.04	Mantenimiento y Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de suministro y rehabilitación de la instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, suministro y colocación de acabados en los locales y fachadas (fachalete, deck, talavera, azulejos, pintura), suministro y colocación de cancelerías, mantenimiento de estructura metálica, trabajos de instalaciones pluviales, suministro y colocación de exfitores.
O22NR0080	Rehabilitación y Mantenimiento de CENDIS y Refugios B.J.	1.45	16,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	159,822.88	5,816,089.86	159,822.88	159,822.88	5,975,912.74	Rehabilitación y Mantenimiento de CENDIS, Universidades de la Tercera Edad y Refugios B.J. Dictamen estructural, trazo y nivelación, trabajos preliminares, mantenimiento de instalación hidrosanitaria en áreas de núcleos sanitarios, trabajos de albañilería, suministro y colocación de pintura vinílica en muros y plafones, sustitución de impermeabilizante en mal estado y sustitución de bajadas pluviales, mantenimiento de instalaciones eléctricas, albañilería e impermeabilización.
O22NR0095	Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Pública.	70.48	12,000,000.00	7,453,634.11	7,000,000.00	5,253,591.32	1,746,408.68	5,253,591.32	5,253,591.32	7,000,000.00	Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Pública. Se realizaron los trabajos de instalación eléctrica, remozamiento de la red hidráulica y sanitaria, sustitución de núcleos sanitarios, muebles sanitarios, lámparas, mantenimiento de cancelerías, impermeabilización, seguridad y monitoreo, señalética.
O22NR0108	Mantenimiento y Rehabilitación de Casas de Cultura y Bibliotecas en la Alcaldía Benito Juárez.	2.83	8,000,000.00	8,000,000.00	6,100,000.00	226,103.14	5,747,320.76	226,103.14	226,103.14	5,973,423.90	Mantenimiento y Rehabilitación de Casas de Cultura y Bibliotecas en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de rehabilitación de instalaciones sanitarias en área de núcleos sanitarios, rehabilitación de instalaciones eléctricas, trabajos de albañilería, trabajos de impermeabilización en techumbres, suministro y colocación de pintura en muros y plafones, sustitución de acabados, se anexan ubicaciones de los inmuebles: Bibliotecas: 1.- Carlos Castillo Peraza (Av. Simón Bolívar s/n, Alamos Postal), 2.- Francisco Zarco (Bof. No. 1036, General Anaya), 3.- Magdalena Mondragón (Líame Luna y rda. De Mieres s/n, Zóca del Periodista, 4.- Manuel Gómez Morín (Yácatas s/n Navarte Poniente), 5.- Zacahuitzco (Valdivia No. 87, zacahuitzco), 6.- Casa de Cultura Emilio Carbadillo (Mier y pesado No. 139, Col. Del Valle Norte).
O22NR0266	Sevicios Profesionales Técnicos para el Apoyo Logístico en las actividades relacionadas con la obra pública por contrato en la Alcaldía Benito Juárez.	59.71	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	2,388,348.19	1,562,599.93	2,388,348.19	2,388,348.19	3,950,948.12	Servicio profesional técnico para el apoyo logístico en las actividades relacionadas con la obra pública por contrato en la Alcaldía Benito Juárez. Coadyuvar en procedimientos de contratación de obra pública por contrato, intervenir en la revisión de la integración de estimaciones de obras y servicios, integrar y revisar conforme al marco normativo los expedientes únicos de contratos de obras y servicios relacionados con la misma, apoyar en la revisión física de la obra, coadyuvar en la atención de auditorías de obra pública por contrato.
O22NR0322	Mantenimiento y Rehabilitación de Parque Arboledas (Pilares) en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	0.00	7,000,000.00	2,694,328.00	0.00	6,975,111.51	0.00	0.00	6,975,111.51	Mantenimiento y Rehabilitación de Parque Arboledas (Pilares) en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de sustitución de pisos en andadores (áreas comunes) de concreto, asfalto y/o adoquines en mal estado por adocreto en distintas tonalidades de color sobre de mortero.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ
Período:	Enero-Septiembre 2022

PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0328	Mantenimiento y Rehabilitación en diversas Ciclovías en la Alcaldía Benito Juárez.	23.52	0.00	3,000,000.00	800,000.00	705,678.23	2,257,372.47	705,678.23	705,678.23	2,963,050.70	Mantenimiento y Rehabilitación en diversas Ciclovías en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de sustitución de vialitas en mal estado, suministro y colocación de línea con pintura base solvente y suministro y aplicación de señalamiento horizontal a base de pintura solvente.
O22NR0667	Rehabilitación y mantenimiento de Calle Augusto Rodin y Calle Perugini.	0.00	0.00	7,500,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación y mantenimiento de Calle Augusto Rodin y Calle Perugini, se realizarán los trabajos de sustitución de banquetas con pisos de adobe o adoquines, trabajo de balizamiento en vialidades secundarias, suministro y colocación de bolardos.
O22NR0668	Rehabilitación y mantenimiento de calles y cruces en vialidades secundarias.	0.00	0.00	6,100,000.00	3,416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación y mantenimiento de calles y cruces en vialidades secundarias, se realizarán los trabajos de sustitución de banquetas con pisos de adobe o adoquines, trabajo de balizamiento en vialidades secundarias, suministro y colocación de bolardos.
O22NR0687	Rehabilitación de firmes en diversos puntos de la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	0.00	1,372,098.38	1,372,098.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación de firmes en diversos puntos de la Alcaldía Benito Juárez, se realizarán los trabajos de corte con disco diamantado, demolición de pisos y firmes de concreto reforzados por medios manuales, relleno de tepalcates, suministro y colocación de firmes de concreto armado. Se anejan ubicaciones: (Parque Hundido) Av. Insurgentes Sur S/N, Extremadura Insurgentes 03760 CDMX, (Parque de los Venados) Avenida División del Norte, C. Dr. José María Vertiz, Sta. Cruz Atoyac, 03310 CDMX, (Parque José Refugio Menes) Andalucía, Postal 03420 CDMX, (Parque Alfonso Esparza Oteo) Georgia, Nápoles, Benito Juárez, 03810, CDMX
O22NR1139	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura "Revitalizando el Corazón de la Colonia Insurgentes Mixcoac: Corredor Verde Plaza Jáuregui - Canova" (Insurgentes Mixcoac 14-017)	0.00	0.00	1,282,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura "Revitalizando el Corazón de la Colonia Insurgentes Mixcoac: Corredor Verde Plaza Jáuregui - Canova" (Insurgentes Mixcoac 14-017). Se realizarán trabajos de sustitución de guarnición perimetral existente, suministro y colocación de plantas, reubicación de arbustos, rehabilitación de jardinerías.
O22NR1147	Rehabilitación "Cambio de red hidráulica de drenaje en la Calle prolongación Petén, entre Prolongación Presidentes hasta Av. Emiliano Zapata" (Residencial Emperadores 14-040)	0.00	0.00	894,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación "Cambio de red hidráulica de drenaje en la Calle prolongación Petén, entre Prolongación Presidentes hasta Av. Emiliano Zapata" (Residencial Emperadores 14-040). Se realizarán trabajos de Demolición de piso existente en arroyo vehicular, excavaciones, sustitución suministro y colocación de tubería dañada, relleno de excavaciones con material de banco en capas de 20 cm. compactando, suministro y colocación de carpeta asfáltica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ
Período:	Enero-Septiembre 2022

PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR1205	Realizar trabajos para el proyecto "Pozos de recuperación de aguas pluviales a nivel de calle para recarga de mantos freáticos" (Portales IV 14-069)	0.00	0.00	1,294,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Realizar trabajos para el proyecto "Pozos de recuperación de aguas pluviales a nivel de calle para recarga de mantos freáticos" (Portales IV 14-069). Se realizarán trabajos de albañilería, trabajos, excavaciones y rellenos con gravas.
TOTAL URG			166,175,452.00	230,089,207.26	159,607,120.63	40,426,636.96	82,170,865.80	40,426,636.96	40,426,636.96	122,597,502.76		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDIA COYOACÁN

Periodo:

ENERO - SEPTIEMBRE

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
022NR0096	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable	4.22	15,000,000.00	15,000,000.00	8,358,675.26	3,558,675.26	3,822,841.41	3,558,675.26	3,558,675.26	7,381,516.67	Trabajos de rehabilitación de la red secundaria de agua potable 2da. Etapa en Av. Aztecas, Col. Ajusco, Alcaldía Coyoacán.
022NR0118	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas	5.84	40,000,000.00	40,000,000.00	28,745,530.19	6,846,682.39	10,601,509.23	6,846,682.39	6,846,682.39	17,448,191.62	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de 8,000 M2 de banquetas como de tráfico de peatones. Generalmente de concreto simple, concreto estampado, adoquín y/o baldosas.
022NR0139	Mantenimiento y/o Construcción de Infraestructura Pública proyectos con recursos FAIS	5.45	45,402,139.00	66,126,259.51	42,965,571.31	12,127,495.70	53,948,514.68	12,127,495.70	12,127,495.70	66,076,010.38	colocación de luminarias y Rehabilitación de vialidades en el perímetro de la Alcaldía Coyoacán. El proceso de renovación de luminarias también abarca espacios recreativos como parques, camellones, callejones y se realizar la colocación de luminarias con tecnología LED para brindar un entorno más seguro, de 350 (Lum), 5,000 (M2) y 400 (M).
022NR0035	Rehabilitación y conservación de Edificios Públicos	11.51	49,000,000.00	49,000,000.00	30,340,348.74	4,257,069.22	34,993,704.00	4,257,069.22	4,257,069.22	39,250,773.22	Supervisión técnica administrativa a los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de los inmuebles denominado Base plata (Planta alta y comedor) y protección civil (Planta baja), trabajos de rehabilitación y conservación de los inmuebles denominado Base plata (Planta alta y comedor) y protección civil (Planta baja)
022NR0020	Rehabilitación de infraestructura educativa de la Alcaldía Coyoacán	0.00	30,000,000.00	24,000,000.00	14,000,000.00	0.00	3,540,228.07	0.00	0.00	3,540,228.07	Sin movimientos al periodo
022NR0051	Rehabilitación, Mantenimiento y conservación de infraestructura comercial	0.00	6,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	5,685,375.48	0.00	0.00	5,685,375.48	Sin movimientos al periodo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACÁN										
Periodo:		ENERO - SEPTIEMBRE										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR006	Rehabilitación de infraestructura cultural	0.00	10,000,000.00	4,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Sin movimientos al periodo
O22NR0126	Rehabilitación de espacios públicos	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	665,069.95	0.00	0.00	0.00	665,069.95	Sin movimientos al periodo
O22NR0109	Rehabilitación de la carpeta asfáltica en diferentes colonias del perímetro de la alcaldía	2.67	80,000,000.00	81,000,000.00	41,000,000.00	30,315,264.76	31,568,910.19	30,315,264.76	30,315,264.76	30,315,264.76	61,884,174.95	se llevó a cabo la reparación de los siguientes daños: agrietamientos, fisuras, baches y degradación (conocida como piel de cocodrilo), por lo que se procederá a realizar trabajos de fresado (rayado del pavimento).
O22NR0133	Rehabilitación de la infraestructura social	2.43	15,000,000.00	20,200,000.00	15,200,000.00	8,306,389.37	482,114.13	8,306,389.37	8,306,389.37	8,306,389.37	8,788,503.50	se llevó a cabo la rehabilitación de construcción de lavamanos, rehabilitación de aulas, servicios sanitarios, sistema eléctrico y subestaciones eléctricas, espacios deportivos, tejabanos, cercos, bardas, banquetas, techos, pintura, muros e impermeabilización, reforzamiento estructural y mantenimiento mayor.
O22NR0081	Rehabilitación al sistema de drenaje	8.18	15,000,000.00	15,000,000.00	4,000,000.00	1,833,999.86	6,231,333.25	1,833,999.86	1,833,999.86	1,833,999.86	8,065,333.11	Rehabilitación de 850 ML de tuberías restaurada, que es afectada negativamente por corrosión interior, aumento de la rugosidad, disminución de diámetro, filtraciones... extendiendo así su vida útil.
O22NR0004	Rehabilitación de espacios deportivos	33.88	30,000,000.00	30,000,000.00	20,098,310.00	885,460.06	10,028,402.76	885,460.06	885,460.06	885,460.06	10,913,862.82	Se rehabilitó el deportivo Huayamilpas y el deportivo zapata dando mantenimiento a sus canchas de futbol, canchas de usos múltiples, entre ellos de fútbol rápido, básquetbol, vóleybol, pistas de patinaje, de atletismo y albercas, población beneficiada 800 personas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDIA COYOACÁN

Periodo:

ENERO - SEPTIEMBRE

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0065	Adquisición de mobiliario administrativo para las diferentes áreas de la Alcaldía Coyoacán.	0.00	10,000,000.00	8,282,307.26	5,282,307.26	0.00	1,247,962.80	0.00	0.00	1,247,962.80	Sin movimientos al periodo
A22NR0407	Adquisición de otros mobiliarios, muebles excepto de oficina y estantería, para la Casa de las Mujeres "Ifigenia Martínez".	1.00	0.00	96,157.10	96,157.10	96,157.10	0.00	96,157.10	96,157.10	96,157.10	Adquisición de: Frigoriferador con compresor con gas R600a y ciclopentano (Ecológico); Voltaje 115 V -/ 60 Hz; Potencia nominal 50w; Control de temperatura mecánico ajustable. Hornos de Microondas de 1.3 PIES; de 07 onzas; Capacidad del Horno 37 Litros y potencia de operación 900 Watts. Estufa de Inducción con 2 quemadores; medidas 76 cm x 48 cm x 11 cm; acero inoxidable y tipo de encendido manual.
A22NR0081	Adquisición de muebles de oficina para las diferentes áreas de la Alcaldía Coyoacán.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	426,870.51	0.00	0.00	426,870.51	Sin movimientos al periodo
A22NR0029	Adquisición de equipo de cómputo.	3.83	12,000,000.00	12,000,000.00	9,900,000.00	3,134,033.99	1,999,641.96	3,134,033.99	3,134,033.99	3,134,033.99	Adquisición de (356) No-Break 500, 500 VA, 250 W, Negro Hogar; (356) Computadoras PC de escritorio ThinkCentre M70s, Intel Core i5 8 GB, DDR4, 1T Windows 10 Pro, Monitor; 21.5 pulgadas, 1920 x 1080 pixeles, Negro; (60) Impresora, blanco y negro, impresión láser, conectividad, estándar USB 2.0 de alta velocidad; impresión a doble cara Automática.
A22NR0005	Adquisición de vehículos para las diferentes áreas de la Alcaldía Coyoacán.	6.43	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	777,420.40	0.00	777,420.40	777,420.40	777,420.40	Adquisición de una camioneta pick up 1500 slt 2021 (RAM), para la prestación de servicios públicos y operación de programas públicos de la Alcaldía Coyoacán.
A22NR0094	Adquisición de Equipo de Camiones de volteo para el personal operativo de la Alcaldía Coyoacán.	3.27	16,000,000.00	12,983,267.00	6,983,267.00	3,964,880.00	5,375,286.72	3,964,880.00	3,964,880.00	9,340,166.72	Adquisición de 2 camiones de volteo para la prestación de servicios públicos y operación de programas públicos de la Alcaldía Coyoacán.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACÁN									
Periodo:		ENERO - SEPTIEMBRE									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0408	Adquisición de Motosierras y Herramientas para poda de pasto, seto y derribo de arbolado en diversas colonias de la Alcaldía Coyoacán.	1.00	0.00	3,016,733.00	3,016,733.00	3,016,733.00	0.00	3,016,733.00	3,016,733.00	3,016,733.00	Adquisición de: (20) Motosierra a gasolina de dos tiempos, potencia 2.2 hp (1640 W), motor de 45 cc, longitud de corte 356 mm, paso de cadena 8.2mm, capacidad del depósito de combustible 350ml; (20) Motosierra a gasolina de dos tiempos, potencia de 3 hp, motor de 600 cc, diámetro de corte 457mm, paso de cadena 8.2mm".
A22NR0491	Adquisición de Cámaras y Videograbadoras para la Dirección de Comunicación Social	1.00	0.00	165,762.84	165,762.84	165,762.84	0.00	165,762.84	165,762.84	165,762.84	Adquisición (06) Equipos Audiovisuales los cuales se componen de: (01) Cámara fotográfica con lente EF 24-105 mm USM II, procesador de imagen, tecnología dual pixelbluetooth y gps; (01) Batería para cámara, ancho 3.8 cm, alto 5.6 cm, profundidad de 2cm en litio y plástico.
A22NR0049	Adquisición de licencias (Software)	4.01	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	1,494,904.01	0.00	1,494,904.01	1,494,904.01	1,494,904.01	Adquisición de licencias para los equipos de computo de la Alcaldía Coyoacán, 111 de software de office hogar y empresa 2021, 10 licencia para creative suite licencia anual, 3 licencias para autocad architecture licencia anual.
A22NR0558	Adquisición de Herramientas, Equipo y Aparatos Audiovisuales	0.00	0.00	432,483.50	432,483.50	0.00	432,483.50	0.00	0.00	432,483.50	Sin movimientos al periodo
A22NR0559	Adquisición de Instrumento para medición cuantitativa de cuatro parámetros sanguíneos y Kits con Glucómetros.	1.00	0.00	37,289.30	37,289.30	37,289.30	0.00	37,289.30	37,289.30	37,289.30	Adquisición de un instrumento para medición cuantitativa: Memoria de 100 valores medidos, con fecha, hora e información adicional opcionales por parámetro de análisis, interfaz de infrarrojos LED/RED clase1, mas de 1,000 mediciones, dimensiones 154 x 81 x 30 mm, peso aproximadamente 140 g. (06) Kits con Glucómetros: Disparador de lancetas; tiras reactivas extra anchas, medicion en 5 segundos, tipo Beurer.
A22NR0655	Adquisición de sillas y mesas infantiles para los Centros de Atención y Cuidado Infantil.	0.00	0.00	986,000.00	986,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin movimientos al periodo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDIA COYOACÁN

Periodo:

ENERO - SEPTIEMBRE

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
TOTAL URG			395,402,139.00	416,126,259.51	267,408,435.50	80,818,217.26	171,050,248.64	80,818,217.26	80,818,217.26	249,868,823.94	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD05 Alcaldía Cuajimalpa Morelos

Período:

ENE-SEP 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0006	Adquisición de Muebles de Oficina y Estantería, Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información; Otros Mobiliarios y Equipos de Administración Correspondiente al Ejercicio 2022	39%	800,000.00	873,656.27	873,656.27	343,024.86	-	343,024.86	343,024.86	343,024.86	Adquisición de mobiliario como:(3)Escritorio cristal en L,estructura metálica.(3)Sillas ejecutivas acolchadas,5 ruedas,inclinación, negro.(9)Archiveros metálicos de 4 gavetas.(12)Escritorios metálicos 2 gavetas.(26)Sillas secretariales, giratoria 360°, variación altura.(5)Libreros-archiveros madera 2 puertas.(2)Mesas circulares 110cm diámetro.(2)Exhibidores para una madera vidrio 120x40x38cm.(2)Conjuntos ejecutivos:Escritorio Peninsular con Credenza y librero 2 puertas.(2)Mesas de juntas Oval en melamina de 28 mm, cantos de PVC,niveladores en patas.(12)Sillones para sala de juntas: Respaldo Alto, Altura regulable, Apoya brazos desmontables y regulable en ancho, Función giratoria 360°.(2)Sillones ejecutivos Respaldo y asiento tapizado, giratoria 360°, altura regulable y sistema de balanceo.(5)Sillas de visita de madera, 4 patas, tapizadas.(3)Archiveros personales de 3 Gavetas fabricado en melamina de 28 mm, cantos de PVC.(2)Sillas ejecutivas secretarial.(2)Sala de juntas.(1)Mesa de Centro.(1)Credenza.(1)Conjunto Ejecutivo Madera.Equipos informáticos y tecnologías de la información:como:(18)Computadoras Personales de escritorio:Monitor 19",core i5, 4ª Generación,disco duro,3GB RAM,mouse y teclado.(5)Lap top:Processor Ryzen 5,memoria 8GB de RAM, Disco duro.(5)Multifuncionales;capacidad de impresión en inyección térmica de tinta.Adquisición de Equipo Administrativo(EAD).(1) Refrigerador 2 puertas,dispensador de agua y hielos
A22NR0030	Adquisición de Herramientas y Máquinas-Herramienta Correspondiente al Ejercicio 2022.	100%	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	999,999.87	-	999,999.87	999,999.87	999,999.87	Adquisición de Herramientas como: (7)Motosierra: A gasolina MS-210-18 Mod. 361-25", (7) Motosierra: M-180, (3) Desmalezadoras (mosco); FS 450, motor 2 tiempos, 2.82 HP/2.1 KW de Potencia, cilindrada 44.3 cm3, Peso 8.0 Kg, herramienta de corte autocut 46-2, diámetro de hilo 2.7 mm, depósito de combustible .67 lts, cuchilla de corte motorralles 300-3, (6) Desmalezadora: FS-450, (8) Desbrozadora: C 35, (11) Desbrozadora: Motor de 2 tiempos 4 mlt con 31.4 cm3 de cilindrada y potencia de 1.4 H. P., barra de 12" y cadena 3/8" PMN, sistema anti vibratorio, capacidad de 0.53 lts, (12)Motosierra telescópica (Podadora de altura) Motor de 4 Ml con 3.14 cm3 de cilindrada y potencia de 1.41 H.P. peso de 7.2 kgs., barra de 12" y cadena 1/4" PMMC3, sistema anti vibratorio, longitud de 2.7 a 3.9 mt, sin operador, capacidad del depósito de combustible 0.53 lts, (2) Corta setos: Articulado HS-45, a gasolina, cilindrada 27 cc, 60 cms, (1) Podadora: A gasolina E-50 M, Potencia 160 cc, 21" de ancho, cuerda retráctil, tracción manual, (1) Pistola metálica: de 8 funciones, (2) Escalera: de extensión a 28 peldaños, de aluminio.
A22NR0290	Adquisición de Mobiliario para el Comedor de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0%	-	2,037,978.26	2,037,978.26	-	-	-	-	-	
A22NR0358	Adquisición de Mobiliario para el Crematorio de Palo Alto de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0%	-	877,250.00	877,250.00	-	-	-	-	-	
A22NR0359	Adquisición de Aparatos para Gimnasio, Mobiliario Administrativo y Equipo Médico para el Deportivo Chimalpa de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0%	-	837,951.94	837,951.94	-	-	-	-	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD05 Alcaldía Cuajimalpa Morelos

Período:

ENE-SEP 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0388	Adquisición de Cámaras Portátiles de Grabación para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	100%	-	3,400,000.00	3,400,000.00	3,399,960.00	-	3,399,960.00	3,399,960.00	3,399,960.00	Adquisición de Equipo Administrativo como: (150) Cámaras portátiles de grabación: Sensor de ángulo de 110°, pantalla de 2.4", soporte de video, audio, imagen, playback, almacenamiento de 128 GB, resolución de 4K MP4 (42MP), 2050 mAh, pre-grabación y post-grabación, contra agua, con software integrado.
A22NR0389	Adquisición de Mobiliario para el Equipamiento del Deportivo La Navidad y Crematorio de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0%	-	326,412.40	326,412.40	-	-	-	-	-	
A22NR0515	Adquisición de Escaleras con extensión para la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	-	84,000.00	-	-	-	-	-	-	
O22NR0005	Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Correspondiente al Ejercicio 2022.	0%	90,337,617.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	
O22NR0036	Proyectos para la Rehabilitación y Mantenimiento de Obras de Infraestructura Pública 2022.	0%	34,662,383.00	0.22	0.22	-	-	-	-	-	
O22NR0336	"Construcción y Rehabilitación de la estación de Bomberos de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos."	1%	-	33,000,000.00	25,326,755.00	171,956.37	28,352,826.26	171,956.37	171,956.37	28,524,782.63	Construcción y Rehabilitación de la Estación de Bomberos de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos; en el que se realizara la Rehabilitación del edificio existente que consta de 2 niveles, ejecutando los trabajos de demolición, construcción de muros de tabique, aplanados, pintura, colocación de muebles sanitarios, instalación eléctrica, así como la construcción de un edificio de 288.93 m2 conformado por planta baja y primer nivel.
O22NR0337	Construcción de Hospital Veterinario y Crematorio de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0%	-	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	
O22NR0338	Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Museo Pedro Infante de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0%	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	
O22NR0339	Impermeabilización del Edificio Benito Juárez de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0%	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	
O22NR0376	Reparación de Tubos de Agua Potable y Concreto Hidráulico (Participativo 2022).	0%	-	1,073,816.00	1,073,816.00	-	-	-	-	-	
O22NR0377	Mejorar la Colonia (Cambiar la Carpeta Asfáltica) (Participativo 2022).	0%	-	1,036,164.00	1,036,164.00	-	-	-	-	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD05 Alcaldía Cuajimalpa Morelos

Período:

ENE-SEP 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0378	Sustitución de tubería para agua potable en 5° And. de Cabo Champeten 400 ml. y 6° and. de Cabo Champeten 200 ml. (Participativo 2022)	0%	-	1,639,975.00	1,639,975.00	-	-	-	-	-	-	-
O22NR0379	Bacheo y Repavimentación en vías de toda la colonia (Participativo 2022).	0%	-	1,487,125.00	1,487,125.00	-	-	-	-	-	-	-
O22NR0380	Repavimentación en calle Federico García Lorca, primera y segunda cerrada (Participativo 2022)	0%	-	944,927.00	944,927.00	-	-	-	-	-	-	-
O22NR0381	Rehabilitación de calles "Bosques para coches y peatones (Participativo 2022)"	0%	-	2,014,886.00	2,014,886.00	-	-	-	-	-	-	-
O22NR0382	Enchula tu calle libre de baches (Participativo 2022)	0%	-	1,246,658.00	1,246,658.00	-	-	-	-	-	-	-
O22NR0383	Rehabilitación y sustitución de "Cambio de drenaje del Río Borracho (Participativo 2022)"	0%	-	1,177,715.00	1,177,715.00	-	-	-	-	-	-	-
O22NR0384	Pestonalización del Corredor Santa FE (Participativo 2022)	0%	-	2,235,366.00	2,235,366.00	-	-	-	-	-	-	-
O22NR0385	Reparación del Centro de Desarrollo Social Ébano (Participativo 2022)	0%	-	1,139,611.00	1,139,611.00	-	-	-	-	-	-	-
O22NR0386	Continuidad a Construcción y Remodelación de Banquetas y Guarniciones (Participativo 2022)	0%	-	1,737,116.00	1,737,116.00	-	-	-	-	-	-	-
O22NR0387	Instalación de "Lámparas solares (Participativo 2022)	0%	-	928,955.00	928,955.00	-	-	-	-	-	-	-
O22NR0388	Reestructuración de la Red Hidráulica en nuestra colonia (Participativo 2022)	0%	-	1,090,292.00	1,090,292.00	-	-	-	-	-	-	-
O22NR0389	Adoquinar la Calle Encinos (Participativo 2022)	0%	-	1,134,208.00	1,134,208.00	-	-	-	-	-	-	-



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD05 Alcaldía Cuajimalpa Morelos

Período:

ENE-SEP 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0390	Continuidad del Salón Ciudadano (Participativo 2022)	0%	-	1,064,078.00	1,064,078.00	-	-	-	-	-	-	
O22NR0391	Colocación de "Techumbre en Huizachito # 24 (Participativo 2022)"	0%	-	1,393,330.00	1,393,330.00	-	-	-	-	-	-	
O22NR0392	Recuperación de Espacios Públicos sobre AV. Jesús del Monte (Participativo 2022)	0%	-	1,288,297.00	1,288,297.00	-	-	-	-	-	-	
O22NR0393	Banquetas y Guarniciones (Participativo 2022)	0%	-	1,493,273.00	1,493,273.00	-	-	-	-	-	-	
O22NR0394	Rehabilitación del Tanque de Almacenamiento para el suministro de agua potable "Agua para todos (Participativo 2022)"	0%	-	940,751.00	940,751.00	-	-	-	-	-	-	
O22NR0395	Beneficiando a la Ciudadanía (Participativo 2022)	0%	-	1,216,371.00	1,216,371.00	-	-	-	-	-	-	
O22NR0449	Recarpetado en Prolongación Ocampo (Participativo 2022)	0%	-	922,630.00	922,630.00	-	-	-	-	-	-	
O22NR0450	Circuito para correr, reabaladilla, casa del árbol y aparatos para ejercitarse (Participativo 2022)	0%	-	1,146,362.00	1,146,362.00	-	-	-	-	-	-	
O22NR0451	Circuito Recarpetado (Participativo 2022)	0%	-	1,571,784.00	1,571,784.00	-	-	-	-	-	-	
O22NR0452	Iluminando caminos, más seguridad para todos (Participativo 2022)	0%	-	1,554,896.00	1,554,896.00	-	-	-	-	-	-	
O22NR0453	Saneamiento y poda de árboles en las principales calles que colindan con la barranca (Participativo 2022)	0%	-	1,712,481.00	1,712,481.00	-	-	-	-	-	-	
O22NR0454	Construir la "Cancha Ecológica e Innovadora (participativo 2022)"	0%	-	1,519,552.00	1,519,552.00	-	-	-	-	-	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD05 Alcaldía Cuajimalpa Morelos

Período:

ENE-SEP 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0455	Instalación de luminarias para "luminando mi Colonia (Participativo 2022)"	0%	-	1,304,734.00	1,304,734.00	-	-	-	-	-	-	-
O22NR0456	Instalación de luminarias "Beneficio para toda la Colonia (Participativo 2022)"	0%	-	937,230.00	937,230.00	-	-	-	-	-	-	-
O22NR0457	Instalación de luminarias para "Camino Seguro con Luz (Participativo 2022)"	0%	-	2,536,495.00	2,536,495.00	-	-	-	-	-	-	-
O22NR0458	Colocación de "Techumbre del Salón de Usos Múltiples en la Cooperativa Palo Alto (Participativo 2022)"	0%	-	1,157,377.00	1,157,377.00	-	-	-	-	-	-	-
O22NR0459	Rehabilitación de Estacionamiento (Participativo 2022)	0%	-	944,934.00	944,934.00	-	-	-	-	-	-	-
O22NR0460	Mantenimiento y Reparación del Edificio Comunitario (Participativo 2022)	0%	-	2,132,919.00	2,132,919.00	-	-	-	-	-	-	-
O22NR0461	Rehabilitación de tubería de agua potable "Xometitla (Participativo 2022)"	0%	-	4,266,064.00	4,266,064.00	-	-	-	-	-	-	-
O22NR0462	Reparación y Mantenimiento de la Red de Drenaje en Manantiales (Participativo 2022)	0%	-	2,609,639.00	2,609,639.00	-	-	-	-	-	-	-
O22NR0463	Arreglar una Cisterna de 37 ml y un Tanque Elevado de 17 mil lts. (Participativo 2022)	0%	-	1,331,445.00	1,331,445.00	-	-	-	-	-	-	-
O22NR0464	Construcción de "Pozo de visita con bomba hidroneumática para remover aguas negras y saneamiento de fosas sépticas (Participativo 2022)"	0%	-	1,332,156.00	1,332,156.00	-	-	-	-	-	-	-
O22NR0465	Cambio de Asfalto en Puerto Ángel (Participativo 2022)	0%	-	1,380,290.00	1,380,290.00	-	-	-	-	-	-	-
O22NR0466	Instalación de Luminarias Tipo Vela en Camino a Teopazulco	0%	-	943,434.00	943,434.00	-	-	-	-	-	-	-



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD05 Alcaldía Cuajimalpa Morelos

Período:

ENE-SEP 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0467	Construcción de puente para la "Conexión segura puente peatonal a base de estructura metálica en Av. Tamaulipas y Av. de los Poetas (Participativo 2022)"	0%	-	1,260,514.00	1,260,514.00	-	-	-	-	-	-	
O22NR0468	Rehabilitación del Parque Miguel Hidalgo	0%	-	4,560,756.00	4,560,756.00	-	-	-	-	-	-	
O22NR0469	Instalación de luminarias para "Iluminación de la Unidad Nueva Rosita (Participativo 2022)"	0%	-	1,841,140.00	1,841,140.00	-	-	-	-	-	-	
O22NR0470	Instalación de "Luminarias tipo vela para darle continuidad a mi colonia (Participativo 2022)"	0%	-	2,229,957.00	2,229,957.00	-	-	-	-	-	-	
O22NR0655	Mantenimiento preventivo, correctivo y adaptación de oficinas de atención al público de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	54%	-	600,000.00	600,000.00	322,994.92	257,005.08	322,994.92	322,994.92	580,000.00	580,000.00	Remodelación de Inmueble para el mantenimiento de Ventalla Única, Transparencia y SUAC, de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos ; donde se realizaran los siguientes trabajos impermeabilización de muros, adaptación de instalaciones para cumplir con los lineamientos de operacion.
O22NR0778	Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento. Repavimentación Asfáltica en Diversas Ubicaciones dentro del Perímetro de la Demarcación Territorial.	0%	-	28,269,739.00	28,269,739.00	-	-	-	-	-	-	
O22NR0779	Rehabilitación Integral de la Infraestructura Vial en la Avenida Juárez Colonia Cuajimalpa, dentro del Perímetro de la Demarcación Territorial.	0%	-	18,000,000.00	18,000,000.00	-	-	-	-	-	-	
O22NR1004	Mantenimiento y Remodelación de las Oficinas del Edificio Principal en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos	0%	-	6,300,000.00	6,171,773.00	-	-	-	-	-	-	
O22NR1005	Rehabilitación y Mantenimiento del Deportivo Huizachito en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0%	-	2,137,617.00	875,283.00	-	-	-	-	-	-	
O22NR1006	Construcción de Cancha de Pádel en el Parque San Francisco, en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0%	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD05 Alcaldía Cuajimalpa Morelos

Período:

ENE-SEP 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR1007	Rehabilitación de la Imagen Urbana en el Bajo Puente Honorio Segura, en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0%	-	800,000.00	167,884.00	-	-	-	-	-	-	-
O22NR1008	Continuación de Repavimentación en Calle Puerto Ángel en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0%	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
O22NR1009	Remodelación de Crematorio en el Área de Columbario en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0%	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
O22NR1010	Remodelación de la Fachada del Edificio Principal en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	-	18,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL URG			126,800,000.00	211,524,308.09	159,244,386.09	5,237,936.02	28,609,831.34	5,237,936.02	5,237,936.02	33,847,767.36		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período:

Enero-Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
	Adquisición de material didáctico	0%	5,067,438.00	267,438.00								Adquisición de material didáctico, con la meta de adquirir 1362 Equipos , los cuales serán proporcionados para realizar los talleres: Acuarela (150 ppts.: Cuaderno Papel Acuarelas Espiral, Acuarelas, Pinceles redondos medio-grueso n°12-20, Lápiz, Rotulador amarillo, marrón oscuro y rojo) Pintura (150 ppts.: caballete de madera, hojas de dibujo, lápiz, carbonilla, tintas, marcadores, lápices de colores, gto. de pinceles y 6 pinturas) Serigrafía (150 ppts.: tinta negra, tinta blanca, tinta roja, adhesivo para pulpo, limpiador para serigrafía) Modelado (150 pqt.: Pinceles, Arcilla, harina, sal, recipiente de plástico; papel periódico, cartón y cola) Oleo (150 ppts.: caballete, paleta de madera, oleos, 5 pinceles de pelo sintético (redondo, plano, fino, diagonal), 9 pinturas acrílicas de politer 100 ml, 5 lienzos sobre tabla 22x28 cm en blanco, lápiz para bocetar y espátula) Música y máscaras (150 ppts.: telas, cascabeles, panderos, máscaras) Dibujo (150 pqt.: lápices grafito 2b, 4b y 6b, carbón en barra 2b y 4b, lápiz carbón negro y blanco, cutter, goma factis, pliegos de papel revolucón) Literatura y poesía (150 ppts.: cuaderno tipo esquila, bolígrafos, libros varios) Grabado (150 ppts.: madera y hoja de lámina, 10x10 cm, duya punta metálica, bandejas, pinturas distintos colores, pinceles, base de cartulina blanca o acuarela) 6 CARPA PLEGABLE 3M X 3M y 6 CARPA PLEGABLE 6M X 3M CON PAREDES, fácil de transportar, montar y desmontar, el techo y paredes están fabricados en lona OXFORD.
A22NR0031	Adquisición de Cámaras de Vigilancia	0%	10,035,687.00	10,035,687.00	5,734,680.00							Adquisición de cámaras de vigilancia, para lo cual se tiene una meta de adquirir 400 (400) cámaras de video vigilancia de distintos tipos: Cámara IP multitenso con domo PTZ (4 lentes, cámaras fijas) y 1 cámara de movimiento (cámara PTZ), el equipo deberá contar con múltiples cámaras que permitan cubrir la visión de 360°. Cámaras fijas mínimo de 2MP, y para domo PTZ mínimo (1920x1080 píxeles), compresión de video H.265, H.264, MJPEG, Wide Dynamic Range (WDR) mínimo de 120 db (cámaras y fijas y PTZ), protocolo de red TCP/IP, RTSP, NTP, HTTP, ICMP, SNMP; las cámaras iran colocadas en exterior y deberá soportar las inclemencias climáticas de la CDMX. Por tratarse de un proyecto que es financiado con presupuesto participativo y de conformidad al calendario establecido, la publicación de los proyectos ganadores se llevará a cabo en el segundo semestre del ejercicio 2022, momento en que se podrán definir las características del mismo
A22NR0356	Adquisición de motocicletas para el programa operativo Bengala, Disuasión Bengala.	0%										Adquisición de (50) motocicletas para el programa operativo Bengala, Disuasión Bengala, con las siguientes especificaciones: 4 tiempos 50HC, refrigerado por aire y aceite, cilindrada de 249 cc, fuel injection, potencia 15.4 KW a 6000 rpm, torque máximo de 20.0 Nm a 6000 rpm, arranque eléctrico, tanque de combustible de 14 litros, transmisión de 5 velocidades, toma constante, cadena, dimensión de 2.015 mm X 770 mm X 1.075 mm, peso total de 146 Kgr. contemple balizamiento de la moto, sistema de señalización y voceo, calcomanías de acuerdo a norma de la policía de la CDMX, garantía y mantenimiento de la misma.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC											
Período:		Enero-Septiembre 2022											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO				
A22NR0357	Adquisición de patrullas para el Fortalecimiento de las Corporaciones de Seguridad Ciudadana y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Adquisición de (9) Patrullas para el Proyecto de Fortalecimiento de las Corporaciones de Seguridad Ciudadana y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, con las siguientes especificaciones: motor de 1.5L, 4 cilindros, transmisión automática de 6 velocidades, potencia de 169 PH, suspensión delantera tipo MCPHERSON independiente, suspensión trasera multi-link independiente, frenos de disco en las 4 ruedas, rines de aluminio bitono con cara pulida de 18 pulgadas, balizado, con equipo de radio, sistema de señalización y voice, engomados.
A22NR0585	Adquisición de cámaras de video vigilancia.	0%	-	10,000,000.00	7,540,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Adquisición 50 Sistemas de video vigilancia que incluyen: 3 cámaras fijas de Resolución 4MP (2560 x 1440) @ 30fps, Lente motorizado de 4.8-120mm, Zoom óptico de 25x y 16x de zoom digital, Soporta códec H.265 / H.264 Hasta 100m IRs, Sensor Starlight para una mejor visión aun en la oscuridad, Norma IP66 Equipo hermético al polvo y protegido contra chorros de agua potentes, Analíticas MA Integradas, Auto tracking, seguimiento de personas, vehículos y motocicletas, Alimentación Poe (Power Over Ethernet) que permite que la alimentación eléctrica se suministre al dispositivo usando el mismo cable de RED / 12 VCD.
O22NR0006	Mejoramiento de colonias en la Alcaldía Cuauhtémoc	32%	40,982,813.00	40,982,813.00	25,521,371.15	15,851,880.86	5,195,013.15	15,851,880.86	15,851,880.86	15,851,880.86	21,046,894.01	Trabajos de Mejoramiento de colonias en 5,008.50 M2, los trabajos de rehabilitación de vialidades se realizará por medio de los trabajos de demoliciones, construcción, rehabilitación, adecuaciones de banquetas, guarniciones, redes hidrosanitarias, superficies de rodamiento de concreto asfáltico e hidráulico.	
O22NR0021	Rehabilitación casas de cultura	0%	24,195,746.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación de 4,000 M2 para mejorar las fachadas, área comunes de servicio, baños y pisos para que las visitas tanto de personas locales como visitantes de otras localidades y países, sea agradable e incentive la vista turística.
O22NR0037	Rehabilitación de Mercados	72%	56,933,598.00	56,933,598.00	34,764,398.80	14,286,841.79	19,752,517.50	14,286,841.79	14,286,841.79	14,286,841.79	34,039,359.29	Rehabilitación de mercados, con meta de 39 mercados realizando el mejoramiento de su imagen urbana por medio de la intervención de sus fachadas, rehabilitación de áreas comunes, áreas exteriores, rehabilitación de zonas de servicios y techumbres, los trabajos que se realizarán para esto serán demoliciones, construcción y remodelaciones.	
O22NR0052	Mejoramiento de Colonias	0%	16,566,138.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mejoramiento en 33 colonias dentro de la demarcación territorial de la Alcaldía Cuauhtémoc, donde se realizarán 5,000 M2 trabajos de balizamiento, señalética y limpiezas.
O22NR0067	Rehabilitación de espacios públicos	0%	83,280,176.00	3,003,429.00	2,858,847.00	-	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación de 100 espacios públicos, realizando trabajos de mantenimiento de las calles, fachadas y banquetas con contenido histórico. Por tratarse de un proyecto que es financiado con presupuesto participativo y de conformidad al calendario establecido, la publicación de los proyectos ganadores se llevará a cabo en el segundo semestre del ejercicio 2022, momento en que se podrán definir las características de este.
O22NR0082	Mantenimiento Colonias	0%	7,508,090.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mantenimiento de colonias dentro de la demarcación territorial de la Alcaldía Cuauhtémoc, en 1,500 M2, realizando trabajos de demolición y construcción de repavimentación de sus banquetas y guarniciones, así como a la red de drenaje.
O22NR0097	Instalación Lámparas y Luminarias	0%	58,188,410.00	58,188,410.00	34,913,045.00	-	-	-	-	-	-	-	Instalación de 700 lámparas y luminarias led con tecnología IP65 en estructuras de baja altura (bolardos), postes de alumbrado vial de 1 o 2 brazos, sustitución de cableado, rehabilitación de conexiones, cambio de postes y cimentación donde sea necesario.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC										
Período:		Enero-Septiembre 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
022NR0271	Rehabilitación de Mercados	0%	-	10,578,568.08	7,404,997.67	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación de mercados, con meta de 3 (MER) realizando trabajos de rehabilitación de instalación eléctrica, así como el reforzamiento estructural, y mantenimiento de la red principal de drenaje, red de agua pluvial, impermeabilización, habilitación de cimentación, estructura, columnas, losas, pisos y muros de carga.
022NR0272	Instalación de lámparas y luminarias	0%	-	9,500,000.00	6,650,000.00	-	-	-	-	-	-	Instalación de lámparas y luminarias, con la meta de 180 luminarias, tipo led con tecnología IP65 en estructura de baja altura (bolardos), postes de alumbrado vial de 1 o 2 brazos, sustitución de cableado, rehabilitación de conexiones, cambio de postes y cimentación donde sea necesario en colonias dentro de la demarcación territorial de la Alcaldía Cuauhtémoc.
022NR0298	Fortalecer la infraestructura para la seguridad ciudadana.	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Fortalecer la infraestructura para la seguridad ciudadana, con la meta de 90 postes de videovigilancia con: 3 cámaras fijas de 4 Mp, 1 cámara PTZ de 2 Mp, Gabinete de Acero para uso en intemperie, botón de pánico con parlante (intercomunicador), licencia para sistema de gestión de emergencia, poste, modem 4G, grabador IP, instalación, configuración. Licenciamiento, mano de obra, misceláneos. Software del sistema de seguridad ciudadana, server, monitor y teclado, conmutador IP. Conexión de internet de alta velocidad, sistema de energía ininterrumpible UPS.
022NR0771	Rehabilitación del Sistema de Riego "Pozo para Captación de Agua Pluvial y Tratamiento Sistema de Riego con Bomba " en el Comité Ciudadano 15-055 Hipódromo II	0%	-	1,716,296.00	1,716,296.00	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación de un Sistema de Riego, para comité ciudadano 15-055 Hipódromo II, trabajos consistentes en la implementación de un sistema sustentable para recuperación de agua pluvial y complementarias así como la instalación con sistema de captación, así como obras de acondicionamiento de tinacos para su funcionamiento, aprovechamiento general además de obras de instalación que requiera para su correcta aplicación y puesta en marcha.
022NR0957	Rehabilitación de vialidades "Estampa tu Bache" en el Comité Ciudadano 15-001 Algarín	0%	-	1,593,160.00	1,593,160.00	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación de vialidades en programa de Bacheo en 1,142.20 M2, para comité ciudadano 15-001 Algarín, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y afregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpian los elementos externos se colocara un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada.
022NR0958	Rehabilitando los Baches de la Asturias en el Comité Ciudadano 15-002 Asturias	0%	-	1,620,510.00	1,620,510.00	-	-	-	-	-	-	Programa de Bacheo a 1,161.81 metros cuadrados, para 01 comité ciudadano Asturias 15-002, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y afregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpian los elementos externos se colocara un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período:

Enero-Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
022NR0959	Rehabilitación de vialidades "Proyecto de Saneamiento de Baches y Carpeta Asfáltica" en el Comité Ciudadano 15-003 Asturias (Amp)	0%	-	1,998,137.00	1,998,137.00	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación de vialidades en programa de Bacheo en 1,432.54 M2, para comité ciudadano 15-003 Asturias (Amp), trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y afregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiara los elementos externos se colocara un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada.
022NR0960	Rehabilitación de vialidades "Tuneando tu Bache en la Buenos Aires" en el Comité Ciudadano 15-006 Buenos Aires	0%	-	1,883,625.00	1,883,625.00	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación de vialidades en programa de Bacheo en 1,350.44 M2, para comité ciudadano 15-006 Buenos Aires, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y afregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiara los elementos externos se colocara un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada.
022NR0961	Rehabilitación de vialidades "Coolidesa Vial" en el Comité Ciudadano 15-008 Condesa	0%	-	1,839,056.00	1,839,056.00	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación de vialidades en programa de Bacheo en 1,318.49 M2, para comité ciudadano 15-008 Condesa, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y afregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiara los elementos externos se colocara un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada.
022NR0962	Rehabilitación de vialidades "Mejorando nuestra colonia cero Baches" en el Comité Ciudadano 15-009 Cuauhtémoc	0%	-	2,201,045.00	2,201,045.00	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación de vialidades en programa de Bacheo en 1,578.02 M2, para comité ciudadano 15-009 Cuauhtémoc, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y afregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiara los elementos externos se colocara un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada.
022NR0963	Rehabilitación de vialidades "La Juárez sin Baches" en el Comité Ciudadano en el Comité Ciudadano 15-017 Juárez	0%	-	2,276,986.00	2,276,986.00	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación de vialidades en programa de Bacheo en 1,632.46 M2, para comité ciudadano 15-017 Juárez, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y afregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiara los elementos externos se colocara un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período:

Enero-Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
022NR0964	Rehabilitación de vialidades "Bache seguro, Vialidad Segura, Automóvil Seguro" en el Comité Ciudadano 15-022 Paulino Navarro	0%	-	1,521,232.00	1,521,232.00	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación de vialidades en programa de Bacheo en 1,090.63 M2, para comité ciudadano 15-022 Paulino Navarro, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y afregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiará los elementos externos se colocará un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada.
022NR0965	Rehabilitación de vialidades "Asfaltado de calles, Lináloe, Ceiba y Pirul" en el Comité Ciudadano 15-029 Santa María Insurgentes	0%	-	1,329,819.00	1,329,819.00	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación de vialidades en programa de Bacheo en 953.40 M2, para comité ciudadano 15-029 Santa María Insurgentes, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y afregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiará los elementos externos se colocará un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada.
022NR0966	Rehabilitación de vialidades "Proyecto para erradicar los desperfectos viales, Bache profundo y Reencarpetamiento" en el Comité Ciudadano 15-032 Tránsito	0%	-	2,060,542.00	2,060,542.00	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación de vialidades en programa de Bacheo en 1,477.28 M2, para comité ciudadano 15-032 Tránsito, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y afregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiará los elementos externos se colocará un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada.
022NR0967	Rehabilitación de vialidades "Colonia que se respeta mantiene con Proyectos Participativos sus Vialidades en buen estado" en Comité Ciudadano 15-034 Vista Alegre	0%	-	1,405,515.00	1,405,515.00	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación de vialidades en programa de Bacheo en 1,007.67 M2, para comité ciudadano 15-034 Vista Alegre, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y afregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiará los elementos externos se colocará un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período:

Enero-Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
022NR0968	Rehabilitación de vialidades "Bache X Bache Centro I" en el Comité Ciudadano 15-037 Centro I	0%	-	2,624,872.00	2,624,872.00	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación de vialidades en programa de Bacheo en 1,881.87 M2, para comité ciudadano 15-037 Centro I, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y agregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiara los elementos externos se colocara un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada.
022NR0969	Rehabilitación de vialidades "Ciudadanos Unidos de Centro VI contra los Baches" en el Comité Ciudadano 15-042 Centro VI	0%	-	2,326,844.00	2,326,844.00	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación de vialidades en programa de Bacheo en 1,668.21 M2, para comité ciudadano 15-042 Centro VI, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y agregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiara los elementos externos se colocara un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada.
022NR0970	Rehabilitación de vialidades "No queremos más Baches, Combate Frontal" en el Comité Ciudadano 15-048 Doctores IV	0%	-	2,081,212.00	2,081,212.00	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación de vialidades en programa de Bacheo en 1,492.10 M2, para comité ciudadano 15-048 Doctores IV, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y agregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiara los elementos externos se colocara un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada.
022NR0971	Rehabilitación de vialidades "En Doctores V, Cero Baches y mejoras Asfálticas" en el Comité Ciudadano 15-049 Doctores V	0%	-	2,033,931.00	2,033,931.00	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación de vialidades en programa de Bacheo en 1,458.20 M2, para comité ciudadano 15-049 Doctores V, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y agregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiara los elementos externos se colocara un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período:

Enero-Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
022NR0973	Rehabilitación de vialidades "Bacheando la Obrera II" en el Comité Ciudadano 15-063 Obrera II	0%	-	1,854,535.00	1,854,535.00	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación de vialidades en programa de Bacheo en 1,329.59 M2, para comité ciudadano 15-063 Obrera II, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y afregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiará los elementos externos se colocará un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada.
022NR0974	Rehabilitación de vialidades "Bacheando la Obrera III" en el Comité Ciudadano 15-064 Obrera III	0%	-	1,753,201.00	1,753,201.00	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación de vialidades en programa de Bacheo en 1,256.94 M2, para comité ciudadano 15-064 Obrera III, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y afregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiará los elementos externos se colocará un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada.
022NR0975	Rehabilitación de vialidades "Cambio de Look Vial a la Roma" en el Comité Ciudadano 15-068 Roma Norte I	0%	-	1,825,420.00	1,825,420.00	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación de vialidades en programa de Bacheo en 1,308.71 M2, para comité ciudadano 15-068 Roma Norte I, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y afregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiará los elementos externos se colocará un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada.
022NR0976	Rehabilitación de vialidades "Vámonos Ready con los Baches" en el Comité Ciudadano 15-069 Roma Norte II	0%	-	1,866,752.00	1,866,752.00	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación de vialidades en programa de Bacheo en 1,338.35 M2, para comité ciudadano 15-069 Roma Norte II, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y afregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiará los elementos externos se colocará un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC										
Período:		Enero-Septiembre 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
022NR0977	Rehabilitación de vialidades "Manos a la Obra en la Roma Norte III" en el Comité Ciudadano 15-070 Roma Norte III	0%	-	2,164,399.00	2,164,399.00	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación de vialidades en programa de Bacheo en 1,551.74 M2, para comité ciudadano 15-070 Roma Norte III, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y afregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiará los elementos externos se colocará un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada.
022NR0978	Rehabilitación de vialidades "Unidos por las calles, No más Baches en Roma Sur I" en el Comité Ciudadano 15-071 Roma Sur I	0%	-	1,804,058.00	1,804,058.00	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación de vialidades en programa de Bacheo en 1,293.40 M2, para comité ciudadano 15-071 Roma Sur I, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y afregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiará los elementos externos se colocará un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada.
022NR1000	Mantenimiento a Parques "Última Fase de Recuperación Parque Ferrocarril Hidalgo" en el Comité Ciudadano 15-013 Felipe Pescador	0%	-	1,343,590.00	1,343,590.00	-	-	-	-	-	-	Mantenimiento y reparación de superficies de contacto, para comité ciudadano 15-013 Felipe Pescador, trabajos consistentes en sustitución de herreras portones y arriates de conformación metálica para estética protección y aumento de la vida útil de los acabados así como trabajos complementarios como demolición, albañilería, pintura, jardinería.
022NR1040	Rehabilitación de la instalación eléctrica del Mercado Granaditas	0%	-	689,678.70	-	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación de la instalación eléctrica en (7,725 M2) de un mercado, trabajos consistentes en revisión de tableros de alimentación y distribución de alumbrado norte y sur, verificación de amperaje, voltaje, correspondencia, apriete de tornillería, reparaciones, revisión de circuitos y salidas de alumbrado uniones empalmes, revisión de voltaje, detección y reparación de fugas de voltaje, aislamientos, retiro de instalación eléctrica anterior al proyecto actual que se alimenta de la instalación eléctrica nueva retirando cajas, cableado, tuberías lámparas para evitar sobrecargas y variación de voltajes, suministro y colocación de acometida eléctrica principal desde el interruptor general en el almacén con tubería FO GA PO de 19 mm, cable THW CAL 10 (4H 2F-2N-1D).
TOTAL URG			302,758,096.00	243,304,358.78	168,512,076.62	30,138,722.65	24,947,530.65	30,138,722.65	30,138,722.65		55,086,253.30	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero										
Período:		Enero-Septiembre 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0008	Adquisición de mobiliario, muebles de oficina y estantería, mobiliario educativo y recreativo para áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.0	16,000,000.00	5,421,000.00	5,421,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Considerando los años de uso que tiene el mobiliario, muebles de oficina y estantería, mobiliario educativo y recreativo, que se encuentra en las oficinas y espacios de la Alcaldía Gustavo A. Madero, así como la carencia de licencias para software, que de existir ya son obsoletas, se hace necesaria la renovación de estos bienes, a fin de brindar herramientas de trabajo al personal adscrito a esta Demarcación. Durante este ejercicio presupuestal se llevará a cabo la adquisición de escritorios secretariales (madera, sin cajones), sillas secretariales (tela, con posiciones), sillas ejecutivas (tela, con posiciones), archiveros verticales (metálicos, con seguros), gabinetes universales (metálicos, con chapas), pizarrones (medianos y chicos), escritorios secretariales y administrativos (madera sin cajones) y anaqueles de 5 compartimentos (metálicos con chapa) y sillas plegables (plástico duro color negro). Módulos de juegos infantiles (última generación), mesas infantiles (plástico de colores), sillas infantiles (plástico de colores).
A22NR0032	Adquisición de equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, y comunicación y telecomunicación para la mejora de la gestión pública en la Alcaldía Gustavo A. Madero.	0.0	17,000,000.00	28,970,000.00	16,694,683.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	Considerando la obsolescencia del equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, y comunicación y telecomunicación en la Alcaldía Gustavo A. Madero, es necesario el equipamiento para brindar una rápida atención a la demanda ciudadana para la mejora de la gestión pública. Durante este ejercicio presupuestal se llevará a cabo la Adquisición de equipos de cómputo (computadoras pc, color negro), impresoras láser (inyección a tinta negra, relleno de tanque), licencias de paquetería para programas de cómputo (antivirus y actualización de office) y servidor de almacenamiento SAN SFF (de doble controlador), aparatos para red de voz y datos (digitales y memoria). Proyector (para espacios cerrados y bifocal). (ECO) (2) Aeronave Dron (72 Km/H ángulo de inclinación máximo de 42°) y radios tetra (incluye terminales y cargadores).
A22NR0050	Adquisición de vehículos terrestres y equipo industrial para programas públicos, de salud y desastres naturales.	0.0	4,000,000.00	6,844,000.00	6,844,000.00	0.00	6,844,000.00	0.00	0.00	0.00	6,844,000.00	Considerando en primera instancia las características orográficas de la Ciudad de México y de la Alcaldía Gustavo A. Madero y por encontrarse en una franja de alta sismicidad, aunado a que el acceso a colonias de la zona norte implica utilizar vehículos muy específicos, es necesario el equipamiento para brindar una rápida atención a la demanda ciudadana. Durante este ejercicio se llevará a cabo la Adquisición de vehículos terrestres y equipo industrial para programas públicos. Vehículos destinados a tareas de recolección de basura y servicios públicos (doble compartimento para separación de residuos sólidos, cámara de visión trasera, sistema hidráulico automático, con capacidad de carga de 10 toneladas), carritos metálicos para recolección en calles (bote y armazon con lantanas y lamina recogedor).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero										
Período:		Enero-Septiembre 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0066	Adquisición de herramientas, máquinas herramientas y equipo de construcción para las áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero.	0.0	11,000,000.00	8,110,000.00	7,274,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Considerando la necesidad de dotar de mejor herramientas, máquinas herramientas y equipo industrial para realizar trabajos pesados en campo y evitar accidentes a los operadores, es necesario actualizarla para ampliar la cobertura de atención. Durante este ejercicio presupuestal se llevará a cabo la adquisición de Retroexcavadoras nuevas (modelo B110B, con motor turbo cargado e interenfriado a diesel con potencia de 108 HP, con dos sistemas de trabajo potencia y ahorro, sistema hidráulico de aceleración en movimiento del cargador frontal, exención de brazo para la altura máxima de excavación o de operación 8.4 Mts); máquinas pintarayas (diferentes boquillas y aspersores), compresor neumático (kit con accesorios), minicargador neumático (control monofrontal y diferentes posiciones), motosierras (de 32 y 38 CC), kit de herramientas (palas de metal punta cuadrada y mango D, picos fierro forjado con mango de madera, martillos de hule y fierro colado, pinzas de electricista y mecánicas, rastrillos de fierro forjado con mango de madera, escobas metálicas con mango de madera).
A22NR0082	Adquisición de equipo médico y de laboratorio para las áreas vinculadas a rubros de salud de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.0	5,000,000.00	5,000,000.00	3,949,994.00	0.00	113,100.00	0.00	0.00	0.00	113,100.00	Considerando que existe una presencia importante de animales de compañía ligados a la situación emocional de personas Adultos y Adultas Mayores, es necesario brindar apoyo cuando existe carencia de recursos para este tipo de servicios. Durante este ejercicio presupuestal se llevará a cabo la adquisición de equipo de rayos X (básico para toma de placas), equipo de ultrasonido (con accesorios y kit de alimentación), equipo de anestesia (incluye kit de aplicación), microscopios compuesto binocular (eléctrico y con lentes intercambiables), mesa de quirófano (de acero inoxidable, mediana), lámpara de chicote (de metal, con foco de larga duración), lámpara de Wood, refractómetros (con estuche y accesorios), monitor de signos vitales (con kit de instalación), carro móvil de ultrasonido (con paletas de dos tamaños y kit de instalación), refrigerador incubador portátil (mediano, de bajo consumo) y electrocauterios (con accesorios y estuche), todo esto para uso veterinario. Sillas de ruedas para adultos mayores (con soporte de pies, asiento de lona y llantas con aditamento de impulso), tanques de oxígeno tipo M60 cilindro con capacidades de 1,699 L. para su traslado tanques de oxígeno tipo D cilindro con capacidad de 420L.
O22NR0007	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2022	0.0	5,000,000.00	160,319,458.00	80,159,728.02	0.00	830,768.98	0.00	0.00	0.00	830,768.98	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo del ejercicio 2022. Los trabajos que se realizarán atenderán las opciones votadas por los Comités Ciudadanos en materia de rehabilitación de banquetas y guarniciones, reencarpetao, alumbrado, rehabilitación de espacios públicos y rehabilitación de redes de agua y drenaje. Algunas de las claves de Comités Ciudadanos son: Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2022. Colonia: Acueducto de Guadalupe (RDICIAL), Comité: (05-001), Rubro: Re encarpetao, Proyecto ganador: Reencarpetao de Av. Acueducto de Guadalupe, AV. Boulevard del Temoluc, Ventisca, Rompedas y Río San Joaquín. Colonia: C T M Aragón (U), Comité: (05-014), Rubro: Pavimentación Y Banquetas, Proyecto ganador: Pavimentación y nivelación de andadores y banquetas para toda la Unidad. Colonia: Castillo Grande (Ampl), Comité:(05-022), Rubro: Reencarpetao, Proyecto ganador: Reencarpetao de calles en mal estado de la unidad territorial. Colonia: Cocoyotes (Ampl), Comité: (05-027), Rubro: Reencarpetao, Proyecto ganador: Pavimentación de C. Flor de Santiago y 1a. Cerrada de Fresnos Colonia: El Carmen, Comité: (05-049), Rubro: Reencarpetao, Proyecto ganador: Reencarpetao de Calle Francisco I. Madero y Calle Xochitla Colonia: El Coyol (U Hab), Comité: (05-50), Rubro: Reencarpetao, Proyecto ganador: Reencarpetao



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero										
Período:		Enero-Septiembre 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0022	Rehabilitación y mantenimiento de espacios en escuelas de nivel básico, incluyendo mallas sombra y bardas perimetrales.	69.0	146,158,307.00	145,036,107.00	93,751,975.00	60,280,711.30	80,054,270.57	60,280,711.30	60,280,711.30	140,334,981.87	Para la Rehabilitación y mantenimiento de espacios educativos se realizan trabajos de azolvamientos en las tuberías de drenaje, muebles sanitarios rotos o deteriorados y lámparas que agotaron su vida útil, desgaste de pintura, desgaste de acabados que se pueden desgajar, impermeabilizantes que ya no cumplen su función, muros con grietas que pueden colapsar, falta de mallas ciclónicas en los perímetros de los planteles, fugas de agua en las instalaciones hidráulicas y sanitarias, humedad y goteras en los plafones de los salones, problemas en el sistema de bombeo de agua en cisternas, variaciones de voltaje en los tableros eléctricos, falta de accesorios eléctricos (apagadores y contactos), grietas y cuarteaduras en pisos de los patios; rehabilitación de bardas perimetrales y mallas sombras, entre otros.	
O22NR0038	Construcción de salón de usos múltiples en la calle Wenceslao Victoria Soto S/N Col. 6 de Junio, Segunda etapa de las obras	37.0	450,000.00	894,734.56	894,734.56	291,357.67	603,376.89	291,357.67	291,357.67	894,734.56	Proyecto integral para realizar la segunda etapa de las obras para la construcción de salón de usos múltiples, que consiste en acabados, red eléctrica e hidrosanitaria e impermeabilización, así mismo se realizarán servicios de supervisión.	
O22NR0053	Construcción de casa de cultura en la colonia Quetzalcóatl, Segunda etapa de las obras	76.0	4,200,000.00	6,201,530.14	6,201,530.14	4,420,188.52	1,781,341.62	4,420,188.52	4,420,188.52	6,201,530.14	Proyecto integral para realizar la segunda etapa de las obras para la construcción de casa de cultura en la colonia Quetzalcoatl, consiste en auditorio al aire libre, aulas, espacios para actividades deportivas, así como los servicios de supervisión.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero									
Período:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0068	Construcción de espacio recreativo en calle Azucenas S/N Col. Vista Hermosa, Segunda etapa de las obras	67.8	1,700,000.00	2,434,318.04	2,434,318.04	2,434,318.04	0.00	2,434,318.04	2,434,318.04	2,434,318.04	Se lleva a cabo la Construcción de espacio recreativo realizando los trabajos de muros de concreto o block, techumbre, loseta cerámica, pintura en muros, impermeabilización, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, cancelería y herrería, fachada, auditorio al aire libre, canchas de futbol. espacios al aire libre, así mismo se realizarán servicios de supervisión.
O22NR0083	Rehabilitación de puentes peatonales en la colonia Cuauhtepec el Alto Pueblo	73.4	2,100,000.00	2,743,386.06	2,743,386.06	2,743,386.06	0.00	2,743,386.06	2,743,386.06	2,743,386.06	En la Rehabilitación de 3 puentes peatonales, se realizan trabajos consistentes en reparación de escaleras, barandales, aplicación de pintura antioxidante, a fin de mejorar la calidad del servicio y seguridad para peatones.
O22NR0098	Mitigación de riesgos en la parte alta de la Alcaldía Gustavo A. Madero	84.0	30,000,000.00	30,298,231.20	19,798,231.20	15,682,828.02	8,642,950.64	15,682,828.02	15,682,828.02	24,325,778.66	Se realizan estudios geofísicos de mecánicas de suelo y proyecto estructural para marquesina en la Escuela Primaria Luis Martínez Murillo; y el Proyecto estructural para la rehabilitación de la barda perimetral del Jardín de Niños Juan Amos Comenio.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero										
Período:		Enero-Septiembre 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0110	Rehabilitación integral de la imagen urbana de Parques de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.0	13,300,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos a realizar en el proyecto para la atención de espacios son: Se sustituirán módulos de juegos infantiles, bancas, mantenimiento a las fuentes ornamentales de la Alcaldía, plazas cívicas con las sustitución de luminarios, aplicación de pintura en muros y herrería, mantenimiento a techumbres en espacios públicos, instalación de ejercitadores al aire libre; aplicación de pintura en mobiliario urbano, poda de cetos, árboles, césped, balizamiento; pavimentación y bacheo, entre otros.
O22NR0119	Mantenimiento y rehabilitación de la Infraestructura Pública en Mercados Públicos	9.0	20,000,000.00	177,062,020.20	129,725,357.55	5,288,088.78	151,818,542.03	5,288,088.78	5,288,088.78	5,288,088.78	157,106,630.81	Las obras de mantenimiento en mercados que se realizarán incluye la modernización del sistema de iluminación y sustitución del cableado de alimentación en los Mercados: No. 56 "10 de mayo", No. 161 "Bondojito", No. 339 "San Juan de Aragón Unidad 6", No. 336 "San Juan de Aragón Unidad 4 y 5", No. 204 "San Juan de Aragón Unidad 7", No. 338 "Cuchilla del Tesoro", No. 219 "San Juan de Aragón Unidad 3", No. 164 "Santa Rosa", No. 176 "Santa María Ticoman" y No. 405 "Cuauhtepac".
O22NR0127	Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Pública en Deportivos de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.0	36,000,000.00	19,000,000.00	15,328,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se llevará a cabo la Rehabilitación y mantenimiento a tres deportivos, efectuando trabajos de mantenimiento mayor y recuperación de áreas efectuando trabajos en zona de trotapistas, juegos infantiles, bancas y mesas, iluminación, canchas deportivas, entre otros, en los deportivos Margarita Maza de Juárez 2da Etapa, Aquiles Serdán 2da Etapa y Heberto Castillo 2da Etapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero										
Período:		Enero-Septiembre 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0134	Mantenimiento y rehabilitación de red secundaria de drenaje y agua potable en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero	36.0	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	6,251,658.28	1,262,493.59	6,251,658.28	6,251,658.28	6,251,658.28	7,514,151.87	Se llevará a cabo el Mantenimiento y rehabilitación de red secundaria de drenaje y red de agua potable. Los trabajos que se realizarán consisten en ubicación de tramos dañados, rompimiento de concreto, excavación, retiro de tubería, compactación, colocación de tramo reparado, relleno, repavimentación y limpieza. Ubicaciones: Zona Escolar, La Pastora, Jorge Negrete, Ampliación Castillo Grande, Ampliación Benito Juárez, Vista Hermosa, Tlalpexco, Ampliación Malacates, Malacates, San Juan y Guadalupe Ticomán, entre otras.
O22NR0140	Mantenimiento y rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.0	10,700,000.00	10,038,702.47	10,038,702.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se realizaran obras de mantenimiento y rehabilitación de banquetas y guarniciones en diferentes puntos de la Alcaldía Gustavo A. Madero, efectuando trabajos de demolición, carga y descarga, trazo, compactación, nivelación y limpieza de áreas. Ubicaciones: Campestre Aragón, Pueblo de San Juan de Aragón, Industrial, Lomas de Cuauhtepc, Centro Histórico de la Alcaldía Gustavo A. Madero.
O22NR1050	Mantenimiento y rehabilitación de inmueble público adscrito a la Alcaldía Gustavo A. Madero destinado a la protección social		0.00	6,020,000.00	3,483,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se realizaran obras de rehabilitación a la funeraria Aquiles Serdán ubicada en calle Puerto Tampico sin número, Colonia Casas Alemán. El cual es un Centro Generador de esta URG. Lo que permitirá mantener en óptimas condiciones las instalaciones de esta unidad, aunado a que se incrementaran los ingresos de recursos de aplicación automática. Brindando espacios dignos y funcionales para que la población conserve sus costumbres y articule la integración social. Efectuando trabajos de demolición, modificación, pisos, herrería, redes hidrosanitarias y eléctricas, pintura general y limpieza de áreas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero									
Período:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
TOTAL URG			342,608,307.00	644,393,487.67	434,744,646.04	97,392,536.67	254,950,844.32	97,392,536.67	97,392,536.67		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 08 IZTACALCO

Período:

ENERO - SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO			
A22NR0009	Adquisición de Pick-Ups	0%	7,500,000.00	5,315,269.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adquisición
A22NR0033	Adquisición de Vehículos Administrativos	0%	2,000,000.00	720,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adquisición
A22NR0051	Adquisición de Patrullas Equipadas	0%	1,500,000.00	1,597,493.61	97,493.61	0.00	1,597,376.84	0.00	0.00	0.00	1,597,376.84	0.00	Se encuentra en proceso de adquisición
A22NR0067	Adquisición de Camión de Volteo	0%	2,000,000.00	2,054,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adquisición
A22NR0083	Adquisición de Pipa de Agua	0%	5,000,000.00	1,933,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adquisición
A22NR0095	Adquisición de Bombas, Pinta Rayas, Soldadora, Compresora y Herramientas Mayores.	0%	2,000,000.00	280,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adquisición
A22NR0106	Adquisición de Cómputo	0%	1,268,394.00	578,868.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adquisición
A22NR0116	Adquisición de Mobiliario	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adquisición
A22NR0125	Adquisición de Pantallas, microondas y refrigeradores	11%	200,000.00	805,477.00	89,579.03	89,579.03	714,864.32	89,579.03	89,579.03	89,579.03	804,443.35	0.00	Se realizó la adquisición de microondas, para ser colocados en Centros Sociales y Casas de Cultura
A22NR0142	Adquisición de Juegos infantiles	19%	2,000,000.00	5,066,342.00	959,436.14	959,436.14	0.00	959,436.14	959,436.14	959,436.14	959,436.14	0.00	Se realizó la adquisición de Instrumentos Musicales
A22NR0320	Adquisición de Scanner	17%	0.00	4,136,755.46	689,525.46	689,525.46	3,447,230.00	689,525.46	689,525.46	689,525.46	4,136,755.46	0.00	Se realizó la Adquisición de 15 Escáner para ser colocados en diferentes áreas administrativas de la Alcaldía
A22NR0333	Adquisición de bases para micrófono y engrapadoras de presión	94%	0.00	86,827.00	86,827.00	81,519.00	0.00	81,519.00	81,519.00	81,519.00	81,519.00	0.00	Se realizó la adquisición de equipo de micrófono que se ocupan para diferentes eventos que se llevan a cabo dentro de la Demarcación de Iztacalco
A22NR0355	Adquisición de Bungee	0%	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adquisición



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 08 IZTACALCO

Período:

ENERO - SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0462	Adquisición de 5 Calderas	100%	0.00	1,706,940.00	1,706,940.00	1,706,940.00	0.00	0.00	1,706,940.00	1,706,940.00	1,706,940.00	Se realizó la adquisición de 5 calderas para dar mantenimiento a las instalaciones que lo requieran dentro de la Demarcación
A22NR0496	Adquisición de cámaras de video vigilancia (Presupuesto Participativo)	0%	0.00	17,446,328.00	17,446,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adquisición
A22NR0497	Adquisición de alambres de seguridad (Presupuesto Participativo)	0%	0.00	13,585,554.80	13,585,554.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adquisición
A22NR0569	Adquisición de Sistema de Cámaras de Seguridad para Edificios Públicos	0%	0.00	912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adquisición
A22NR0570	Adquisición de Extintores para Edificios Públicos	0%	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	120,582.00	0.00	0.00	0.00	120,582.00	Se encuentra en proceso de adquisición
A22NR0596	Adquisición de motosierras	0%	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adquisición
A22NR0613	Adquisición de Bandera Monumental	0%	0.00	120,000.00	74,005.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adquisición
O22NR0008	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Edificios Públicos, Incluye Supervisión	7%	25,000,000.00	23,260,000.00	23,260,000.00	1,512,673.43	14,353,637.66	1,512,673.43	1,512,673.43	15,866,311.09	15,866,311.09	Se realizó el mantenimiento conservación y rehabilitación a 9 edificios públicos: 1. Casa del adulto mayor Elena Poniatowska Col. Pantitlán 2. Casa de Cultura Sur 20 Col. Agrícola Oriental, 3. Casa de la mujer CIAM Mariposas Col. Agrícola Oriental 4. Campamento de Limpia de sur 20 esquina Ote 229 Col. Agrícola Oriental, 5. Centro Canino Col. Pantitlán, 6. Centro Social Barrio Tezonte Col. Ampliación Ramos Millán, 7. Centro Magdalena Mauhca Col. Granjas México, 8. Casa de Cultura 7 Barrios Col. Barrio la Aluación, 9. Centro Social Juvenio Rosas trabajos de impermeabilización en azoteas, pintura en fachadas, mantenimiento en muros, mantenimiento en plafones, reforzamiento estructural, aplicación de pintura en muros y plafones, sustitución de luminarias, instalación eléctrica e hidrosanitaria, línea principal de drenaje, sustitución de puertas, mamparas y cancelería, acabados de pisos, sustitución de mobiliario, mantenimiento de exteriores, rehabilitación de núcleos sanitarios, sustitución de duela y adicionales. Incluye Supervisión.
O22NR0023	Trabajos de Mantenimiento de Infraestructura Educativa en la Alcaldía Iztacalco, Incluye Supervisión	0%	10,000,000.00	16,588,577.06	13,527,099.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 08 IZTACALCO

Período:

ENERO - SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0039	Recuperación de Espacios Públicos (Parques, Jardines, Espacios Deportivos y Camellones), Incluye Supervisión	56%	15,000,000.00	8,603,810.45	8,603,810.45	4,791,617.21	3,812,193.24	4,791,617.21	4,791,617.21	8,603,810.45	Rehabilitación de carpeta asfáltica en vialidades secundarias en las colonias Campamento 2 de octubre, Ampliación Ramos Millán, Bramadero, Juvenito Rosas, Picos Itzacalco, Tlazimela, dentro del perímetro de la Alcaldía, trazo y nivelación, bacheo en caja, fresado de la carpeta existente, carga y acarreo del material producto del fresado, riego de liga, re nivelación de brocales, rejillas pluviales, cajas de agua potable, reconstrucción de la carpeta asfáltica y sello de cemento de la misma carpeta.
O22NR0054	Trabajos de Mantenimiento a Mercados Públicos en la Alcaldía Itzacalco, Incluye Supervisión	16%	19,800,000.00	1,943,319.10	1,371,659.54	309,666.17	833,652.93	309,666.17	309,666.17	1,143,319.10	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
O22NR0069	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas, Incluye Supervisión	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
O22NR0084	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias, Incluye Supervisión	71%	35,000,000.00	34,793,692.00	34,793,692.00	24,869,555.99	9,924,136.01	24,869,555.99	24,869,555.99	34,793,692.00	Se dará mantenimiento a vialidades secundarias en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía, los cuales consisten en la sustitución de concreto arfáltico y de bacheo. Llevándose a cabo los siguientes trabajos: trazo y nivelación, bacheo en caja, fresado de la carpeta existente, carga y acarreo del material producto del fresado, riego de liga, re nivelación de brocales, rejillas pluviales, cajas de agua potable, reconstrucción de la carpeta asfáltica y sello de cemento de la misma carpeta, llevándose a cabo en las colonias: Barrio San Miguel, Agrícola Oriental, Tlazimela, Granjas México, Viaducto Piedad, Santa Anita, Gabriel Ramos Millán, Magdalena Malhura, Cuchilla Agrícola Oriental. Incluye Supervisión.
O22NR0099	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en la Alcaldía Itzacalco (FAIS)	0%	31,480,325.00	40,484,234.43	31,903,522.61	0.00	40,273,604.61	0.00	0.00	40,273,604.61	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
O22NR0111	Trabajos de Rehabilitación en la Red Secundaria de Agua Potable en la Alcaldía Itzacalco, Incluye Supervisión	0%	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
O22NR0120	Trabajos de Rehabilitación en la Red Secundaria de Drenaje en la Alcaldía Itzacalco, Incluye Supervisión	25%	10,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	5,022,297.02	14,977,702.98	5,022,297.02	5,022,297.02	20,000,000.00	Mantenimiento conservación y Rehabilitación al Sistema de Drenaje: Llevándose a cabo los siguientes trabajos: Sustitución de atarjes para la correcta operación hidráulica de drenaje (captación y desagüe), trazo y nivelación, cortes, demolición y reposición de pavimento, demolición y reconstrucción de muro de pozo de visita, excavación y relleno de cepa, tendido de cama de trzonite, bombeo para desagüe de zanjas, (tendido, colocación y acostillado de tubería, reparación de descargas domiciliarias, carga y acarreo producto de la demolición y excavación, llevándose a cabo en las siguientes colonias: Agrícola Pantitlán, Juvenito Rosas, Bramadero, Zapata Vela, Infonavit Itzacalco.
O22NR0128	Trabajo Ejecutivo de la Construcción de un Mercado	0%	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado
O22NR0135	Presupuesto Participativo 2022	0%	76,504,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 08 IZTACALCO

Período:

ENERO - SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0270	Trabajos de rehabilitación a dos espacios públicos en la Alcaldía Iztacalco, incluye Supervisión.	21%	0.00	7,670,454.57	3,835,227.30	1,592,000.43	6,850,859.22	1,592,000.43	1,592,000.43	7,642,859.65	Se realizará la rehabilitación a 2 Espacios Públicos: los trabajos consisten en: Espacio Público en Carlos Zapata Vela: demoliciones y desmantelamientos, acabados en fachadas, rehabilitación de núcleos sanitarios e instalación hidráulica, instalación eléctrica, rehabilitación de red de drenaje para baños, señalización y colocación de piso de loseta; Espacio Público ubicado en Campamento 2 de Octubre: demoliciones, desmontajes y desmantelamientos, construcción de cisterna, rehabilitación de techumbre, instalación eléctrica, rehabilitación de azoteas. Incluye supervisión.
O22NR0299	Trabajos de Rehabilitación del Mercado 118 Parititlán	0%	0.00	4,416,123.72	2,649,674.23	0.00	4,295,979.39	0.00	0.00	4,295,979.39	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
O22NR0300	Trabajos de Rehabilitación del Mercado 202 Santa Anita	0%	0.00	835,742.31	501,445.39	0.00	835,742.31	0.00	0.00	835,742.31	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
O22NR0301	Trabajos de Rehabilitación del Mercado 212 Leandro Valle	0%	0.00	922,513.29	553,507.97	0.00	922,513.29	0.00	0.00	922,513.29	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
O22NR0302	Trabajos de Rehabilitación del Mercado 206 Apatlaco	0%	0.00	3,855,489.74	2,313,293.84	0.00	3,855,489.74	0.00	0.00	3,855,489.74	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
O22NR0303	Trabajos de Rehabilitación del Mercado 139 Tlacotal	0%	0.00	1,623,256.59	973,953.95	0.00	1,621,861.97	0.00	0.00	1,621,861.97	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
O22NR0304	Rehabilitación Mayor del Mercado 198 24 de Diciembre	0%	0.00	20,202,020.20	13,434,343.42	0.00	20,185,323.68	0.00	0.00	20,185,323.68	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
O22NR0345	Rehabilitación de la red secundarias de drenaje sanitario en la Colonia Campamento 2 de Octubre, ubicado en la Alcaldía Iztacalco.	0%	0.00	1,371,893.98	974,378.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
O22NR0623	Trabajos de rehabilitación de infraestructura pública, cambio de drenaje y coladeras en la Alcaldía Iztacalco (Presupuesto Participativo)	0%	0.00	10,014,919.00	3,145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
O22NR0624	Trabajos de mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos en la Alcaldía Iztacalco (Presupuesto Participativo)	0%	0.00	11,282,481.00	3,465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 08 IZTACALCO										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0625	Rehabilitación de Carqueta Asfáltica en la Alcaldía Iztacalco (Presupuesto Participativo)	0%	0.00	2,152,230.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
O22NR0626	Trabajos de rehabilitación de banquetas en la Alcaldía Iztacalco (Presupuesto Participativo)	0%	0.00	3,859,230.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
O22NR0642	Trabajos de instalación eléctrica en un inmueble público en la Alcaldía Iztacalco.	74%	0.00	900,000.00	900,000.00	664,223.37	235,776.63	664,223.37	664,223.37	664,223.37	900,000.00	Los trabajos en el inmueble consisten en el diseño de las instalaciones para el suministro de energía eléctrica para un inmueble, se debe construir una ampliación de red primaria de la línea existente de CFE, en donde el entronque se encuentra en forma paralela a la ubicación del inmueble y donde se tendrá una capacidad conectada. Consiste en la instalación de la acomoda eléctrica subterránea de media tensión, así como una subestación tipo interperfe. La ampliación de la red de distribución primaria se llevará a cabo con un sistema trifásico (3F-3H) con un voltaje de suministro de 23 Kv. La fuente de alimentación para suministro es de una línea aérea existente en media tensión propiedad de CFE, la cual esta conformada por 3F-3H, con cable A.C.S.R. Calibre 1/0 AWG, para las fase de la ampliación será con cable RLP. Se instalan registros subterráneos serán de concreto reforzado especificación CFE (prefabricados) uno para la transición aérea-subterránea (registro de transición), cambios de dirección (registros de deflexión) de la trayectoria de la línea eléctrica de media tensión (23 Kv) y uno (base de transformador) tipo pedestal para redes subterráneas y como registro para cables de media y baja tensión, interconectados mediante el banco de ductos. Las canalizaciones del banco de ductos formados por tres ductos de 16mm (3") de diámetro de polietileno de alta densidad que proporcionarán alojamiento al cable de potencia (MLP).
O22NR1038	Trabajos de instalación eléctrica en un edificio público en la Alcaldía Iztacalco.	0%	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
O22NR1039	Trabajos de bacheo en el perímetro de la Alcaldía Iztacalco. Incluye supervisión.	0%	0.00	5,652,497.55	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
TOTAL			269,453,456.00	289,799,001.69	219,874,297.84	42,289,033.25	128,158,526.82	42,289,033.25	42,289,033.25	42,289,033.25	170,447,560.07	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA									
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0010	Adquisición de muebles de oficina	6%	5,805,000.00	6,049,620.36	6,049,620.36	386,965.56	0.00	386,965.56	386,965.56	386,965.56	Se llevó a cabo la adquisición de (80) Módulos desarmable (área de trabajo) Estación de trabajo Bench Alpha para seis personas necesarios para la operación de diversas áreas administrativas de la alcaldía iztapalapa
A22NR0034	Adquisición de muebles para el equipamiento de las Utopías en la Alcaldía Iztapalapa.	0%	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0052	Adquisición de equipo informático	11%	4,978,286.00	5,146,198.18	4,646,198.18	558,847.88	1,328,252.34	558,847.88	558,847.88	1,887,100.22	Se llevó a cabo la adquisición de (80) Almacenamientos SSD 500GB , (20) Impresoras , (26) Scanner, (121) PC de escritorio, (15) Lap top , (2) Proyector multimedia necesarios para el buen funcionamiento en las labores diarias que se realizan en las diversas areas de la Alcaldía Iztapalapa.
A22NR0068	Adquisición de equipo audiovisual y mobiliario para Utopías de la Alcaldía Iztapalapa	0.33%	2,200,000.00	2,200,000.00	1,700,000.00	7,177.50	0.00	7,177.50	7,177.50	7,177.50	ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y MOBILIARIO PARA UTOPIÁS DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA. (2) CARPA DE LONA OXFORD CON UN GRAMAJE DE 600D, CON TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIDAD, CON ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, REFORZADO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, CON MECANISMO PLEGABLE TIPO PARAGUAS O ACORDEÓN, UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y EMERGENCIAS QUE SE SUSCITEN EN LA ALCALDIA IZTAPALAPA.
A22NR0084	Adquisición de equipo de comunicación para modelo de atención	0%	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0096	Adquisición de aparatos deportivos para equipamiento de las utopías de la Alcaldía Iztapalapa	0%	2,200,000.00	2,200,000.00	1,700,000.00	0.00	410,762.71	0.00	-	410,762.71	Sin acciones al periodo
A22NR0107	Adquisición de equipo fotográfico para las utopías de la Alcaldía Iztapalapa	0%	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA									
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0117	Adquisición de Instrumentos Musicales para Orquestas de la Alcaldía Iztapalapa.	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0126	Adquisición de Equipo Médico para equipamiento de Utopías de la Alcaldía Iztapalapa	0%	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0134	Adquisición de Instrumental médico para el equipamiento de las utopías.	0%	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0143	Adquisición de vehículos para desempeño de programas públicos.	0%	23,800,000.00	23,800,000.00	23,800,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0151	Adquisición de tanque tipo pipa.	0%	1,320,660.00	1,320,660.00	1,320,660.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0159	Adquisición de bicicletas para el equipamiento de las utopías.	0%	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0167	Adquisición de desmalezadoras para prevención de incendios	19%	190,000.00	190,000.00	190,000.00	36,587.28	0.00	36,587.28	36,587.28	36,587.28	Se llevó a cabo la adquisición de (187) herramientas de trabajo, 185 desbrozadoras y 2 desmalezadoras, indispensables para la operación de los diversos programas operativos de la alcaldía Iztapalapa.
A22NR0175	Adquisición de maquinaria industrial para el equipamiento de las utopías.	0%	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0183	Adquisición de equipo industrial para el mantenimiento de vías principales de la Alcaldía.	43%	5,000,000.00	5,000,000.00	2,500,000.00	2,152,315.01	0.00	2,152,315.01	2,152,315.01	2,152,315.01	Se llevó a cabo la adquisición de (230) herramientas de trabajo: (80) motosierras telescópicas; (80) motosierras de 2 tiempos; (5) pintura rayas, (2) rodillo vibratorio sencillo, (7) apisonador manual (11) cortadoras de concreto, (5) revolventoras para mezcla de concreto, (25) martillo rompedor para construcción, (2) compactador placa vibratoria (13) soldador inversor
A22NR0191	Adquisición de Congelador Industrial para la Operación de Campo Ciudad	0%	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0198	Adquisición de arcos detectores de vehículos robados	0%	1,900,000.00	1,900,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0204	Adquisición de generadores de luz y equipo eléctrico	26%	929,376.00	929,376.00	929,376.00	242,324.00	0.00	242,324.00	242,324.00	242,324.00	Se llevó a cabo la adquisición de (8) Plantas (7) Generadores de 7500/9375 Watts, (1) planta de luz 3500 watts, (7) Pinza amerimérica. Para proporcionar servicio de abastecimiento de energía eléctrica para los diversos programas que la alcaldía iztapalapa ha implementado.
A22NR0209	Adquisición de Equipo Industrial y Herramienta	29%	13,090,000.00	13,390,000.00	4,225,339.98	3,849,389.71	116,128.97	3,849,389.71	3,849,389.71	3,965,518.68	Se llevó a cabo la adquisición de (169) Equipo Industrial: (40) carro alineador metálico con escuadrador para tubo de polietileno de 6"; (40) cortadora de piso para concreto de 9 hp; (40) compactador de suelos manual; (40) martillo demoleedor rompedor de pavimento de 30 kgs; (1) Soldadora de arco eléctrico; (6) sierra eléctrica; (1) Balizadora a gasolina; (1) Motosierra 210 (129) Herramientas de trabajo: (40) astilladora; carro alineador metálico con escuadrador para tubo de polietileno de 4", (4) mini esmeriladora de 4 1/2"; (12) taladro reversible; (29) taladro eléctrico con rotomartillo; (18) esmeriladora 7" 2100 w, (15) esmeriladora angular de 9", (10) taladro eléctrico con rotomartillo.
A22NR0213	Adquisición de equipo recreativo y administrativo para equipamiento de utopías.	100%	250,000.00	628,276.42	628,276.42	628,276.42	0.00	628,276.42	628,276.42	628,276.42	Se llevó a cabo la adquisición de (16) Equipos: (2) pulpos xerográficos; (5) Bascula Digital ; (5) plancha de sublimación plana; (4) kit de iluminación (16) Equipo de seguridad: (4) extintores clase abc 5 lb, (12) Mochilas colapsables para el combate de incendios forestales de 5 galones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA									
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0217	Adquisición de Software	0%	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0291	Adquisición de equipo de comunicación para revisión de predios.	0%	0.00	445,943.10	445,943.10	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0403	Adquisición de Mobiliario para el personal de Drenaje	100%	0.00	32,526.40	32,526.40	32,526.40	0.00	32,526.40	32,526.40	32,526.40	Se llevó a cabo la adquisición de (4) calentador de agua eléctrico de depósito de 38 litros.
A22NR0424	Adquisición de Equipo Audiovisual, Equipo de Informática, Equipo Eléctrico y Mobiliario.	0%	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
O22ML0016	Trabajos para la Recuperación de Espacio Público en la Alcaldía Iztapalapa	0%	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
O22ML0017	Proyecto de Recuperación del Espacio Urbano: La Construcción de la Tercera etapa del Parque Nueva Vida y un Inmueble del Bienestar en la Alcaldía Iztapalapa.	0%	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
O22ML0019	Rehabilitación y Mantenimiento del Parque Acuático Teotongo en la Alcaldía Iztapalapa.	0%	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
O22NR0009	Iluminación en todas las Calles de la Alcaldía Iztapalapa	0%	60,000,000.00	110,000,000.00	46,000,000.00	0.00	1,427,187.17	0.00	-	1,427,187.17	Sin acciones al periodo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA									
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0024	Rehabilitación y Mantenimiento Inmuebles de la Alcaldía	0%	70,000,000.00	68,557,752.41	65,746,984.93	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
O22NR0040	Construcción y conclusión de inmuebles con equipamiento sociocultural y deportivo Utopías en los 8 barrios de la alcaldía Iztapalapa	29%	130,000,000.00	130,000,000.00	110,500,000.00	37,899,951.37	66,766,314.38	37,899,951.37	37,899,951.37	104,666,265.75	Construcción integral de inmuebles con equipamiento social y deportivo Utopía (Unidades de Transformación y Organización para la inclusión y la Armonía Social) en Atlatlco Acoacmulco, cuyos trabajos de ejecutarse, preliminares, despalme, excavaciones, cimentación, estructura, albañilerías, andadores, pisos, banquetas, guarniciones, instalaciones, hidrosanitarias, eléctrica, equipamiento fijo, cancelería, pintura, malla ciclónica, jardinería, acabados, toma controlada, canal desarenador y tratamientos de taludes, cambio de vegetación, supervisión y construcción de albercas y servicios, baños, regaderas y vestidores, recepción, gimnasio, y escuela de box, casa de rehabilitación física, terapia de lenguaje, casa de la mujer, asesoría jurídica, terapia grupal, terapia individual, casa de día, medicina general, administración, salón de usos múltiples, multicanchas, trota pista, núcleo de circulaciones verticales y horizontales.
O22NR0055	Construcción y conclusión de inmuebles con equipamiento sociocultural y deportivo Utopías de la Alcaldía Iztapalapa en la Territorial San Lorenzo	0%	120,000,000.00	120,000,000.00	78,436,076.07	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
O22NR0070	Construcción, rehabilitación y mantenimiento del espacio público para una mejor imagen urbana a la Alcaldía Iztapalapa	3%	159,000,000.00	87,355,033.54	84,029,967.41	2,353,166.79	5,970,041.42	2,353,166.79	2,353,166.79	8,323,208.21	Construcción, rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos para mejorar la imagen urbana. Cuyos trabajos a realizar son: excavación para colocar poste e instalación construcción de parque por colonia, transformación de espacios culturales y recreativos, ampliar la movilidad con ciclo vías y construcción de biciestacionamiento, construcción de cruces seguros: con rampas de accesibilidad universal, bolardos y adecuaciones geométricas, sustitución de luminarias viales por lámparas led, colocación de luminarias peatonales, colocación de luminarias de tipo cerrillo, murales con contenido socio cultural, balizamiento y señalización vial, además de podas, clareos y bacheo, poda, tala, colocación de juegos luminosos.
O22NR0085	Estudio, Proyectos y Servicios para las Obras de la Alcaldía Iztapalapa	32%	15,000,000.00	12,244,966.46	12,244,966.46	3,974,409.14	7,120,376.80	3,974,409.14	3,974,409.14	11,094,785.94	Estudio, Proyectos y Servicios para las Obras de la Alcaldía Iztapalapa Los trabajos a realizar en la elaboración de análisis, revisión, diagnóstico, presupuestos, proyecto, los trabajos a realizar en la elaboración de análisis, revisión, diagnóstico, presupuestos, proyecto, servicio de revisión, elaboración de dictámenes, revisión, análisis y calificación de precios de catálogos de conceptos, elaboración de estudios de mecánica de suelo, geotécnicos, geológicos, hidrologicos y proyectos ejecutivos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0100	Desazolve de pozos de absorción en zonas críticas de inundación en las 13 Direcciones Territoriales de la Alcaldía Iztapalapa.	0%	7,000,000.00	7,000,000.00	1,971,386.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
O22NR0112	Sustitución de la red de drenaje, zonas con mayor número de reportes en socavones en las 13 Direcciones Territoriales de la Alcaldía Iztapalapa.	0%	31,000,000.00	31,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
O22NR0329	Proyecto de Estabilización y Construcción de Muros de Contención (Talud) en la Alcaldía Iztapalapa.	58%	0.00	400,000.00	400,000.00	230,130.85	169,869.15	230,130.85	230,130.85	400,000.00	400,000.00	"Proyecto de Estabilización y Construcción de Muros de Contención (Talud)" cuyos trabajos a realizar consisten en instalación de puntos de control topográficos, monitoreo y seguimiento de puntos de control existentes, levantamiento bajo tránsito, estudio geológico, estudio geofísico, sondeos y muestras por el método de penetración estándar a profundidad de 40.00 MTS, determinación de los pesos volumétricos, prueba de compresión en roda, interpretación de los sondeos de campo, interpretación de la exploración geofísica, proyecto ejecutivo de estabilización y/o protección de taludes, entrega de catalogo de conceptos, presupuesto base de obra, planos, especificaciones y recomendaciones.
O22NR0331	Construcción de módulos dentro de los Inmuebles en la Alcaldía Iztapalapa.	100%	0.00	1,442,247.59	1,442,247.59	1,442,246.27	0.01	1,442,246.27	1,442,246.27	1,442,246.27	1,442,246.28	Construcción de módulos dentro de los Inmuebles para el buen funcionamiento en las labores diarias que se realizan en las diversas áreas de la Alcaldía Iztapalapa.
O22NR1001	Construcción de Obras Complementarias al Sistema de Drenaje en la Alcaldía Iztapalapa.	0%	0.00	2,041,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
O22NR1002	Rehabilitación de la red secundaria de agua potable en la Alcaldía Iztapalapa.	0%	0.00	3,957,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
O22NR1003	Rehabilitación y mantenimiento de la red secundaria de drenaje en la Alcaldía Iztapalapa.	0%	0.00	12,464,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo
TOTAL URG			663,993,322.00	684,225,760.46	484,169,569.41	53,794,314.18	83,308,932.95	53,794,314.18	53,794,314.18	137,103,247.13	137,103,247.13	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:												
02 CD 10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS												
Periodo:												
ENERO - SEPTIEMBRE												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0351	Adquisición de dos cajas fuertes para el resguardo de efectivo para los respectivos pagos de programas sociales y líneas de acción	0%	0.00	406,000.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en proceso de validación
A22NR0610	Adquisición de cuatro bombas de calor	0%	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en proceso de validación
A22NR0611	adquisición de equipo de computo de telecomunicación de softwer	0%	0.00	1,500,000.00	1,046,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en proceso de validación
022NR0010	Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2022	0%	64,012,271.00	23,728,542.00	16,183,570.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Con base a la Normatividad Vigente se ejecutarán los recursos del Presupuesto Participativo del ejercicio 2022, a partir del siguiente trimestre que conforman los 52 Comités de esta demarcación.
022NR0025	Apoyo Logístico para los Procedimientos Técnico-Administrativo Relacionados con la Obra Pública por Contrato.	56%	7,500,000.00	7,500,000.00	4,758,522.75	4,169,444.35	3,317,463.99	4,169,444.35	4,169,444.35	4,169,444.35	7,486,908.34	Apoyar de manera conjunta y oportuna las demandas de la ciudadanía, por lo que, se realizan informes de factibilidad de obras, trámite, registro, control y coordinación de los contratos de la obra pública realizados por la Alcaldía; así como coadyuvar en el control del proceso de las obras.
022NR0041	Construcción de taller mecánico automotriz	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	6,666,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizara la cancelación del presente proyecto
022NR0056	Construcción de edificios públicos , dentro del perímetro de la Alcaldía.	0%	40,000,000.00	40,000,000.00	21,727,220.00	0.00	824,760.00	0.00	0.00	0.00	824,760.00	Mejorar la infraestructura pública y contar con inmuebles dignos, que eleven la calidad de los servicios públicos que en ellos se brinda.
022NR0071	Trabajos complementarios de obra pública de acarreo por demoliciones de concreto, carpeta asfáltica y excavaciones.	41%	6,000,000.00	6,000,000.00	3,793,712.00	2,436,497.41	3,557,422.81	2,436,497.41	2,436,497.41	2,436,497.41	5,993,920.22	Mejorar la infraestructura pública y contar con inmuebles dignos, que eleven la calidad de los servicios públicos que en ellos se brinda.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

02 CD 10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS											
ENERO - SEPTIEMBRE											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
022NR0086	Colocación, Suministro y Sustitución e instalación de luminarias. FAIS	0%	18,807,672.00	18,807,672.00	13,792,290.00	0.00	13,984,622.83	0.00	0.00	13,984,622.83	Brindar calles seguras y funcionales al realizar la colocación de 750 postes con luminaria dentro del perímetro de la Alcaldía La Magdalena Contreras.
022NR0101	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en diferentes Colonias de la Alcaldía	26%	42,000,000.00	17,841,861.89	11,894,580.00	10,944,814.75	6,897,047.14	10,944,814.75	10,944,814.75	17,841,861.89	Realizar la Rehabilitación y mejoramiento de la Carpeta Asfáltica en Vialidades secundarias de la Alcaldía de La Magdalena Contreras.
022NR0113	Conservación, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de agua potable dentro del perímetro de la alcaldía	27%	37,000,000.00	37,000,000.00	24,166,029.71	9,823,656.29	17,998,206.72	9,823,656.29	9,823,656.29	27,821,863.01	Rehabilitar 5,000 metros de la Red secundaria de agua potable de la Alcaldía de La Magdalena Contreras.
022NR0121	Rehabilitación y Conservación de Edificios Públicos.	34%	15,000,000.00	34,175,240.00	23,333,334.00	5,047,552.21	9,915,439.33	5,047,552.21	5,047,552.21	14,962,991.54	Mejorar la infraestructura pública y contar con inmuebles dignos, que eleven la calidad de los servicios públicos que en ellos se brinda.
022NR0129	Rehabilitación de infraestructura educativa en la Alcaldía la Magdalena Contreras	20%	20,000,000.00	24,500,000.00	16,083,335.00	3,911,941.19	17,194,353.14	3,911,941.19	3,911,941.19	21,106,294.33	Proporcionar el mantenimiento a 8 escuelas para el fomento de actividades educativas, deportivas y culturales; entre los distintos sectores de la población estudiantil; a efecto de contar con una infraestructura educativa que cumpla con las condiciones básicas.
022NR0136	Rehabilitación de espacios deportivos	0%	17,000,000.00	23,658,138.11	16,121,951.98	0.00	7,420,000.00	0.00	0.00	7,420,000.00	Realizar la Rehabilitación y mejoramiento de la Carpeta Asfáltica en Vialidades secundarias de la Alcaldía de La Magdalena Contreras.
022NR0141	Rehabilitación y ampliación del sistema de drenaje.	19%	15,000,000.00	15,000,000.00	10,000,002.00	2,781,656.71	10,203,402.55	2,781,656.71	2,781,656.71	12,985,059.26	Rehabilitar 5,000 metros de la Red secundaria de agua potable de la Alcaldía de La Magdalena Contreras.
022NR0143	Rehabilitación de mercados públicos	20%	4,000,000.00	4,000,000.00	2,666,664.00	786,671.79	3,213,328.21	786,671.79	786,671.79	4,000,000.00	Mejorar la infraestructura pública y contar con inmuebles dignos, que eleven la calidad de los servicios públicos que en ellos se brinda.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS										
Periodo:		ENERO - SEPTIEMBRE										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
022NR0145	Rehabilitación de Andadores.	0%	4,000,000.00	4,000,000.00	2,666,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proporcionar el mantenimiento a 8 escuelas para el fomento de actividades educativas, deportivas y culturales; entre los distintos sectores de la población estudiantil; a efecto de contar con una infraestructura educativa que cumpla con las condiciones básicas.
022NR0147	Construcción y ampliación de banquetas	0%	1,000,000.00	2,000,000.00	1,733,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Generar mejores vialidades para los peatones, incrementando la plusvalía de la zona, así como el mejoramiento de la movilidad a través del mantenimiento y la construcción de banquetas.
022NR0149	Ampliación de Edificio Público Estacionamiento General	0%	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado
022NR0150	Ampliación de Edificio de obras	0%	10,000,000.00	824,760.00	0.00	0.00	824,760.00	0.00	0.00	0.00	824,760.00	Proporcionar instalaciones seguras y funcionales a los trabajadores y visitantes que realizan sus actividades diarias dentro de este tipo de inmuebles.
022NR0151	Rehabilitación de panteones públicos	3%	5,000,000.00	2,000,000.00	333,336.00	153,656.06	1,846,343.94	153,656.06	153,656.06	2,000,000.00	2,000,000.00	Rehabilitar los Panteones Públicos con los que cuenta la Alcaldía.
022NR0152	Rehabilitación de ciclopista	0%	8,282,108.00	8,282,108.00	5,521,410.00	0.00	7,738,629.41	0.00	0.00	0.00	7,738,629.41	Rehabilitar la ciclopista, a efecto de contar con una superficie en óptimas condiciones.
022NR0153	Mejoramiento de la red secundaria de drenaje sanitario en la Alcaldía La Magdalena Contreras.	0%	7,000,000.00	7,000,000.00	4,666,662.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	Rehabilitar 2.65 Kilómetros de la Red Secundaria de Drenaje de la Alcaldía Magdalena Contreras.
022NR0154	Mejoramiento de la red secundaria de agua potable con sustitución de tubería y válvulas en la alcaldía La Magdalena Contreras.	43%	7,000,000.00	7,000,000.00	4,185,398.46	2,984,202.61	4,015,797.39	2,984,202.61	2,984,202.61	2,984,202.61	7,000,000.00	Acercar a la comunidad un servicio en óptimas condiciones del vital líquido para lo cual se rehabilitaran 1,000.00 metros de la Red secundaria de agua potable de la Alcaldía de La Magdalena Contreras.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

02 CD 10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS												
ENERO - SEPTIEMBRE												
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
022NR0155	Mejoramiento de vialidades secundarias en las Colonias de la Alcaldía FAIS	0%	18,744,280.00	42,902,418.36	28,745,808.00	0.00	24,958,350.71	0.00	0.00	0.00	24,958,350.71	Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se utilizaran en Brindar Vialidades Seguras y funcionales por lo que se realizara la Rehabilitación y mejoramiento de la Carpeta Asfáltica en Vialidades secundarias de la Alcaldía de La Magdalena Contreras.
022NR0156	Rehabilitación de infraestructura peatonal (andadores).	0%	7,000,000.00	7,000,000.00	4,666,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitar 357.00 metros cuadrados de infraestructura peatonal en Colonias de la Alcaldía La Magdalena Contreras, con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
022NR0293	Mejoramiento de imagen urbana (Cruceiros)	0%	0.00	15,000,000.00	10,000,000.02	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	La intemperie y la falta de un adecuado entorno urbano propicia la fragmentación de los lazos comunitarios y la ausencia de participación ciudadana, propiciando con ello zonas que favorecen el alto índice delincuencia al ser zonas de tránsito para los vecinos
022NR0699	Cambio de tubería de drenaje y red hidráulica (yauitl)	0%	0.00	936,434.00	709,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cambiar el tubo principal de drenaje en la calle yauitl, ya que es material de albañal que tiene una durabilidad de 30 años, y en nuestra colonia ya tiene 36 años por lo que ya hay mucha trasmisión de agua en las casas, así como reblandecimientos de cimientos. Se pide que a la par se cambie la red hidráulica pues tiene el mismo tiempo de uso y ya se han reportado varias fugas de agua.
022NR0700	Lámparas solares. Iluminando barranca seca	0%	0.00	1,254,210.00	949,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las lámparas solares darán mayor alumbramiento a las calles y así poder tener mayor seguridad a los vecinos ante la inseguridad. Instalarlas en cada entrada o donde se requiera luz en las siguientes calles: fortín, tanque, río blanco, aztecas, córdoba, providencia, alcantarilla, fresco, ixtlahuaca y aldama.
022NR0701	Luminarias en el maestro	0%	0.00	767,259.00	581,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se solicita la instalación de luminarias en la u.t. batán viejo (el maestro) con prioridad en av. San bernabé entre el límite de la colonia y calle salvador trejo. Hasta donde alcance el presupuesto.
022NR0702	Agua potable para el barrio de cazulco (cambio de tubería)	0%	0.00	869,095.00	658,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El cambio de tubería (50 años de vida) de los tanques gemelos de cazulco a donde termina la poligonal de prolongacion buenavista mz 54 ll 58-60. Aproximadamente 250 mts de 4 pulgadas que beneficiaría a 1000 habitantes del barrio cazulco. ¿hasta donde alcance el presupuesto!
022NR0703	Pavimentación de calle barranca tecutlalpan y privada tecutlalpan.	0%	0.00	1,394,876.00	1,056,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se solicita la colocación de pavimento ya que no contamos con ese servicio empezando y priorizando por barranca tecutlalpan y continuando hasta donde el presupuesto alcance para privada tecutlalpan que es la continuidad de mi calle y proyecto solicitado.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS												
Periodo: ENERO - SEPTIEMBRE												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
022NR0704	Explanada deportiva el ocotál 4ta etapa	0%	0.00	1,842,864.00	1,395,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Continuación con la construcción y equipamiento de la explanada deportiva. 1. Terminar la barda perimetral con piedra brasa y mezcla de arena y cemento 2.construcción del área de skate park con rampas y plataformas, barras y bowl de concreto permeable 3. Construcción de la multicancha, con concreto permeable 4. Construcción de la trotapista con concreto permeable y megartán 5. Construcción y equipamiento del área de picnic con materiales ecológicos 6. Construcción de la base y colocación de un asta bandera de concreto y acero 7. Adquisición de vegetación, tales como árboles ficus, arrayanes, arbustos y plantas de ornato hasta donde alcance el presupuesto.
022NR0705	Reencarpetado para la comunidad vecinal el tanque	0%	0.00	1,787,738.00	1,354,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Remoción del reencarpetado viejo que está en malas condiciones con baches en ambas calles: loma linda, amapolas, 1ra y 2da de loma linda y se aplique el presupuesto de un reencarpetado nuevo del presupuesto participativo año 2022 en curso de que mi proyecto gane solicito a las dependencias como alcaldía y el lecm nota del monto.
022NR0706	Banquetas dándole vida a los arboles	0%	0.00	1,041,789.00	789,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Realizar banquetas con concreto hidráulico y malla electrosoldada con marcos adecuados de acuerdo al tamaño del árbol para su correcto encajonamiento y reparación de coladeras que se encuentren en las banquetas, así como rampas para personas con discapacidad en las calles aheli, jacarandas, prolongación jacarandas, camelia, azucena, pino, violeta, jazmín, lirio, cerrada de lirio, tulipán y amapolá hasta donde alcance el presupuesto.
022NR0707	Construcción rehabilitación andador ahuehuete	0%	0.00	1,214,564.00	919,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyectar, diseñar la reconstrucción del andador en su huella y peralte habilitar las proporciones en sus descansos para mejor ascenso y descenso para las personas con capacidades disminuidas ancauzar y canalizar la caída del agua pluvial rehabilitar la jardinería existente como inicio de obra empezando en and. Ahuehuete esquina flor de mora a cda cristina hasta donde alcance el presupuesto.
022NR0708	Cambio de red de agua de riego (seguimiento)	0%	0.00	843,766.00	639,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Retirar la red de asbesto afectada y colocar la red nueva de pvc
022NR0709	Reparacion de la tubería del sistema de red hidráulica para agua de riego	0%	0.00	816,811.00	618,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Continuar el cambio de tubería de riego para las zonas verdes de batan sur, colonia unidad independencia, 08-016
022NR0710	Mantenimiento a la red de agua de riego (seguimiento)	0%	0.00	884,683.00	670,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cambio de tubería de fierro galvanizado por nueva tubería de polietileno de alta densidad
022NR0711	Andadores dignos 1era etapa.	0%	0.00	954,839.00	723,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	La idea de este proyecto es reconstruir los andadores que llevan mucho tiempo olvidados, se encuentran en mal estado y otros inconclusos. La idea es crear escalinatas adecuadas en tamaño y altura, muretes para una mayor resistencia de la misma escalinata, pasamanos, alumbrado y pintura. La idea es que los adultos y niños puedan bajar y subir sin ninguna dificultad y así puedan tener una mejor vida. Los andadores son los siguientes por prioridad: and fresco, and 5, and 3, and ojo de agua. La idea es atender todos los andadores de nuestra comunidad. Cabe señalar que este proyecto puede ejecutarse ya que hay 7 andadores y están dentro de la poligonal. Hasta donde el presupuesto alcance. Es importante que tomen en cuenta a nuestra población ya que es triste ver bajar a los niños que van a la escuela con sus zapatos sucios o raspados por la falta de escalones dignos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:												
02 CD 10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS												
Periodo:												
ENERO - SEPTIEMBRE												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
022NR0712	Aula de usos múltiples	0%	0.00	1,475,747.00	1,117,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Segunda etapa de construcción y modificación al espacio restante de la lechería para usarlo en actividades culturales, recreativas y deportivas. Hasta donde alcance el presupuesto.
022NR0713	Una calle sin baches	0%	0.00	881,805.00	667,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Pavimentar la calle Ignacio Mejía y colocación de reductores de velocidad el primero en esquina con Juan Álvarez, según frente la casa con número 2 y el tercero en esquina de río Magdalena
022NR0714	Pavimentación con concreto hidráulico 1ra cda. Nogal	0%	0.00	1,126,464.00	853,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En pavimento con concreto hidráulico y nivelación de las dos coladeras en 1ra cda. De nogal, col. La Cruz
022NR0715	Velarías recreativas en la Guadalupe	0%	0.00	829,081.00	627,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	La instalación de dos velarías en los siguientes puntos: Alfonso Priani esq. Emiliano Zapata y, el segundo en Alfonso Priani esq. Francisco Sarabia. Cada velaría cubrirá un espacio al cual se le colocarán la siguiente infraestructura: bancas de reposo, luminarias tipo led de 90 watts, botes de basura, mesas y sillas de uso urbano.
022NR0716	Rehabilitación, modificación y adecuación de las áreas de esparcimiento de barrio las calles	0%	0.00	720,572.00	545,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	La construcción de una velaría para cubrir el perímetro interior de la cancha, la nivelación y la creación de canaletas para darle salida al agua que se encharca y la instalación de pasto sintético en las áreas verdes de un costado instalar las siguientes mejoras, contenedores de basura, instalación de sillas y mesas tipo urbano y flora acorde para decorar.
022NR0717	Caminos seguros	0%	0.00	2,780,681.00	2,106,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Renovación de escaleras y construcción de rampas para personas con discapacidad, con concreto e instalación papaspasmanos, en: andador Lomita, Paraiso, Zapotitlán, cerrada la paz ó capulines, cerrada Hidalgo, 57 Andador de capulines, cerrada Ahuatla, 2ª cda de mirador (escalones rampa y maya ciconica), cerrada Ahuatla, aguilas, reforma, palomas y andador Guadalupe. Anexo descripción.
022NR0718	Adoquinado y nivelación de las cdas durazno, manzano y peral	0%	0.00	759,512.00	575,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación, adoquinado y nivelación de las cdas durazno, manzano y peral.
022NR0719	Pavimento en fresnillo	0%	0.00	1,027,711.00	778,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Reencarpetao en la calle de fresnillo, desde palmeral hasta donde alcance el presupuesto. Se solicita que retiren el pavimento existente ya que se encuentra parchado por cambio de tomas de agua que en años anteriores se realizaron ahí. En este momento la calle se encuentra con baches y parches en cada toma de agua de cada vecino.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS												
Periodo: ENERO - SEPTIEMBRE												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
022NR0720	Mejor abasto de agua	0%	0.00	1,609,942.00	1,219,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Reemplazo de válvulas de agua existentes con mucha antigüedad. Colocación de válvulas de retención en calles y cerradas donde así se requiera, para un mejor abasto de agua donde las condiciones no son las óptimas. Colocación de válvulas de destogre en cerradas para mantenimiento de la red. Colocación de tapas de seguridad en cajas de válvulas, en lugares donde se bifurca la red de agua, para evitar la manipulación de válvulas por parte de personas ajenas a el área de operación hidráulica.
022NR0721	Luminaria en los campos de oyamel y calles aledañas	0%	0.00	1,354,309.00	1,025,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	La colocación de luminaria en los campos de oyamel y sus alrededores, río papabapan, río bravo, río balsas, río usumasinta y av. Ojo de agua
022NR0722	Mejorando cda. Fresnillo y ejón cruz verde	0%	0.00	1,291,408.00	978,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en poner un encarpetao en ejón cruz verde al centro de la calle y componer las escaleras y un nicho de la virgen conforme a las necesidades la calle cuenta con 200 mts. En la cda. Fresnillo se pide que la rampa que da acceso a la calle se modifique ya que patinan los carros poniendo concreto asfáltico ya que el presupuesto participativo alcanza a cubrir ambas calles
022NR0723	Eliminación de fugas en sistema, modernización del sistema de bombeo y reemplazo de tuberías y válvulas de agua potable tra etapa	0%	0.00	758,997.00	574,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Modernizar todo el sistema de almacenamiento y distribución de agua potable de la unidad territorial, la cual comprende la revisión y reparación de la sistema, acondicionamiento del cuarto de máquinas reemplazo del equipo de bombeo y tablero de mando, de tanques hidroneumáticos, de válvulas de distribución y regulación de presión y flujo determinación de nuevas rutas de distribución e instalación de nuevos ductos de material modernillas tuberías existentes son de diferentes materiales incluyendo el asbesto, prohibido actualmente por sus efectos en la salud, considerando la topografía de la zona, sí como los flujos. Hasta donde alcance el presupuesto participativo 2022.
022NR0724	Agua de calidad y caminando sin baches	0%	0.00	766,238.00	580,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cambio de red de agua potable y el armado de concreto para las diferentes calles de la colonia. Principalmente en cajón. Don Juanito, c. Narciso mendoza, c. Xococil, priv. Pino y hasta donde alcance el presupuesto
022NR0725	Reparando los andadores de mi colonia	0%	0.00	995,805.00	754,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El proyecto consiste en la reparación del andador cerezo o mártires de san ángel desde escalones, planchas y barandales, ya que se encuentra muy deteriorado, aparte no se le ha dado mantenimiento por más de 25 años. Es una vía muy transitada ya que da acceso tanto al centro de salud como a la clínica del imss. Varias personas entre ellas niños, niñas y adultos mayores han sufrido caídas por el pavimento levantado.
022NR0726	Mejorando las vías (repavimentación)	0%	0.00	947,324.00	717,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Repavimentación de las calles: encinos, cedros, cda. Cedros, cda. Pinos, tenatilla, junco marino, cda. 5 de mayo y pradera ya que se encuentran muy afectadas. Hasta donde alcance el presupuesto.
022NR0727	Por una colonia iluminada	0%	0.00	1,378,837.00	1,044,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sustitución de luminarias viejas por luminarias led en donde no haya luz implementar un poste delgado con luminaria de vela. En toda la colonia. Hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS												
Periodo: ENERO - SEPTIEMBRE												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
022NR0728	Andador seguro prado (pasamanos y luminaria)	0%	0.00	1,371,292.00	1,038,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Construcción de unas escaleras en forma de abanico con pasamanos metálico en ambos lados y la instalación de ocho luminarias cons postes metálicos y base de concreto en el cjon. Prado. También instalar sistema de drenaje pluvial. Hasta donde alcance el presupuesto.
022NR0729	Para una santa teresa sin baches	0%	0.00	955,139.00	723,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Reencarpamiento en calle coahuila entre flore magón y pachuca o hasta donde alcance el presupuesto
022NR0730	Reencarpamiento y nivelación de la calle 1a cerrada camino a gavillero (paraje subestación)	0%	0.00	945,038.00	715,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Reencarpetar con concreto hidráulico la calle 1a cerrada de camino a gavillero (paraje subestación) y nivelación de la parte inferior, ya que en época de lluvia se acumula el lodo e impide el paso peatonal. Hasta donde alcance el presupuesto.
022NR0731	Andadores dignos 1era etapa	0%	0.00	1,690,856.00	1,280,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	La idea de este proyecto es reconstruir los andadores que llevan mucho tiempo olvidados, se encuentran en mal estado y otros inconclusos. La idea es crear escalinatas adecuadas en tamaño y altura, muretes para una mayor resistencia de la misma escalinata, pasamanos, alumbrado y pintura. La idea es que los adultos y niños puedan bajar y subir sin ninguna dificultad y así puedan tener una mejor vida. Los andadores son los siguientes por prioridad: and azucena, and alamos, and granada, and chabacano, and melón, and herreros, and pirul, and pirules, and 1ero de mayo , and eucalipto, and 5 de mayo. La idea es atender todos los andadores de nuestra comunidad. Cabe señalar que este proyecto puede ejecutarse ya que hay 10 andadores dentro de la polygonal. Hasta donde el presupuesto alcance.
022NR0732	Canchita segura (drenaje y malla ciclónica)	0%	0.00	1,129,515.00	855,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Acondicionar las canchas de tierra unida, forma que se cubran las siguientes necesidades: colocar alrededor de ésta malla ciclónica para demilitar y proteger instalar drenaje pluvial conectado al drenaje público (rascar, retirar tierra y escombros) y colocación de rejillas nuevas en toda la área de las canchas. Hasta donde alcance el presupuesto.
022NR0733	Por una mejor red hidráulica y drenaje	0%	0.00	878,528.00	665,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Mejoramiento de red hidráulica y de drenaje. Hacer cambio de tubería vieja de la red hidráulica y de drenaje para tener un buen abasto de agua potable y lograr un desahive adecuado a su vez se pide que terminados los trabajos de cambio de tubería se rehabilite el andador. Esto incluye tapar zanjas y pavimentarlo. Hasta donde alcance el presupuesto.
TOTAL URG			374,346,331.00	401,160,469.36	266,422,414.38	43,040,093.37	143,909,928.17	43,040,093.37	43,040,093.37	186,950,021.54		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD11 - ALCALDÍA MIGUE HIDALGO									
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE DE 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0011	Adquisición de mobiliario para el Equipamiento del Nuevo Edificio de la Sede de la Alcaldía y diversas áreas de la misma.	0%	12,528,500.00	11,426,442.80	9,426,442.80	0.00	464,207.64	0.00	0.00	464,207.64	Hasta el 4to. trimestre del año, se realizará la adquisición de mobiliario para el equipamiento del nuevo edificio de la sede de la Alcaldía, toda vez su adquisición depende de las obras a concluir en el mes de noviembre para contar con los espacios y de ello contar con las características y diseño de los muebles.
A22NR0035	Adquisición de equipo de cómputo y equipo audiovisual para diversas áreas de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0%	4,415,835.00	5,215,835.00	5,215,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan avances al periodo.
A22NR0053	Adquisición de equipo educacional y recreativo	0%	22,384.00	256,884.00	254,742.26	0.00	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00	Se reporta la formalización de los contratos al periodo.
A22NR0069	Adquisición de equipo audiovisual.	0%	933,454.00	933,454.00	933,454.00	0.00	919,399.44	0.00	0.00	919,399.44	Se reporta la formalización de los contratos al periodo.
A22NR0085	Adquisición de equipo deportivo para una mejora en la calidad de los servicios deportivos	0%	2,214,544.00	2,214,544.00	2,214,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan avances al periodo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD11 - ALCALDÍA MIGUE HIDALGO									
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE DE 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0097	Adquisición de equipo audiovisual y otros equipos.	100%	255,800.00	255,800.00	255,800.00	249,198.16	0.00	249,198.16	249,198.16	249,198.16	Se realizó la compra de 1 equipo de video y 1 equipo de fotografía, ambos con accesorios.
A22NR0108	Adquisición de carpas, equipo educacional y recreativo	0%	102,234.00	102,234.00	102,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan avances al periodo.
A22NR0118	Adquisición de equipo médico y de laboratorio.	100%	1,000,755.00	1,020,755.00	1,020,755.00	563,321.94	21,383.21	563,321.94	563,321.94	584,705.15	Se reporta la adquisición de oxímetros para ser utilizados en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI's) a cargo de la Alcaldía.
A22NR0127	Adquisición de instrumental médico y de laboratorio.	100%	69,462.00	69,462.00	69,462.00	49,402.08	0.00	49,402.08	49,402.08	49,402.08	Se reporta la adquisición de despachadores de toallas para ser utilizados en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI's) a cargo de la Alcaldía.
A22NR0135	Adquisición de Vehículos para el cumplimiento de programas públicos y Administrativos para diversas áreas de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	5,350,000.00	5,350,000.00	5,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se reporta la formalización de los contratos al periodo para la adquisición de vehículos para programas públicos en la Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUE HIDALGO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE DE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0144	Adquisición de Contenedores para residuos sólidos de los mercados de la Alcaldía.	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan avances al periodo.
A22NR0152	Adquisición de drones para filmación aérea y fotografía.	0%	50,000.00	198,358.00	198,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan avances al periodo.
A22NR0160	Adquisición de Unidades portátiles de espuma para incendios.	0%	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan avances al periodo.
A22NR0168	Adquisición de maquinaria y equipo agropecuario para la atención de programas públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0%	1,755,177.00	1,755,177.00	1,755,177.00	0.00	587,235.62	0.00	0.00	0.00	587,235.62	Se reporta la formalización de los contratos al periodo.
A22NR0176	Adquisición de Maquinaria y equipo industrial para la atención de programas públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0%	262,555.00	382,555.00	382,555.00	0.00	96,577.41	0.00	0.00	0.00	96,577.41	Se reporta la formalización de los contratos al periodo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO									
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE DE 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0184	Adquisición de Maquinaria y equipo de construcción para la atención de programas públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	151,000.00	241,000.00	241,000.00	0.00	84,900.11	0.00	0.00	84,900.11	Se reporta la formalización de los contratos al periodo.
A22NR0199	Adquisición de equipos de generación de energía para la atención de programas públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	122,176.00	334,028.32	334,028.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan avances al periodo.
A22NR0205	Adquisición de equipo industrial y herramientas para la atención de programas públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	987,909.00	987,909.00	987,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan avances al periodo.
A22NR0210	Adquisición de equipo médico, de rescate y contra incendios.	100%	128,572.00	133,572.00	133,572.00	115,061.56	0.00	115,061.56	115,061.56	115,061.56	Se reporta la adquisición de termómetros infrarojos para ser utilizados en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI's) a cargo de la Alcaldía.
A22NR0214	Adquisición de software y licencias para la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0%	2,391,317.00	2,378,349.00	1,078,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan avances al periodo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD11 - ALCALDÍA MIGUE HIDALGO										
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE DE 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0513	Adquisición de Equipo de Administración, para el área de la Dirección General de Desarrollo Social	0%	0.00	1,310,916.00	1,310,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan avances al periodo.
A22NR0573	Adquisición de Equipo receptor de alertamiento sísmico	0%	0.00	3,532,220.00	3,532,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan avances al periodo.
O22NR0011	Continuación de la construcción del nuevo edificio de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0%	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	435,788.37	11,551,381.85	435,788.37	435,788.37	435,788.37	11,987,170.22	Desmantelamiento de estructura existente, rehabilitación en área de cocina, rehabilitación en área de bodega, imagen institucional, señaletica, colector pluvial, firme de concreto en ala sur y poniente, impermeabilización en azotea, mantenimiento y sellado de láminas de techumbre, pintura en muros en general, reubicación de muro de cristal en escaleras de emergencia, barandales en azotea.
O22NR0026	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias en la Alcaldía Miguel Hidalgo.	52%	105,075,649.00	82,673,983.18	49,033,085.18	19,968,426.24	16,507,668.75	19,968,426.24	19,968,426.24	19,968,426.24	36,476,094.99	Fresado de carpetas, tendido de mezcla asfáltica, renivelación de coladeras, balizamiento, brocales de policoncreto reforzado para pozos de visita, coladera pluvial para banqueta de policoncreto reforzado, construcción de tope sinusoidal, construcción de banqueta, instalación de bolardos, instalación de viletas. todos estos trabajos se han efectuado en las siguientes calles: bosque de duraznos, bosque de sándalo, bosque de ciruelos, bosque de castaños, darwin, montes urales, monte pelvoux, teapa, pedregal, bahía de todos los santos, bahía de san hipólito. el avance del proyecto registra una atención a 21,760 m2 de área pavimentada en las calles.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD11 - ALCALDÍA MIGUE HIDALGO										
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE DE 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0042	Rehabilitación de Mercados Públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	57%	20,000,000.00	33,579,030.65	23,052,687.08	3,200,611.65	26,408,149.95	3,200,611.65	3,200,611.65	3,200,611.65	29,608,761.66	<p>Se informa la rehabilitación de los siguientes mercados públicos en la Demarcación y las actividades realizadas en los mismos:</p> <p>Mercado Plutarco Elías Calles (Chorrito), con obras de impermeabilización de canalón, de azotea, aplicación de pintura, cableado cal 10, colocación de luminarias, ajuste y mantenimiento de portón deslizante.</p> <p>Mercado Anáhuac Zona 1, con obras de impermeabilización, sustitución de lámparas, cableado cal 12, cableado cable desnudo calibre 12.</p> <p>Mercado América, colocación de domo, rehabilitación de red hidráulica, colocación de tarjas, cambio de tapas de registro, impermeabilización.</p> <p>Mercado 18 de Marzo, impermeabilización, rehabilitación de drenaje y de la red hidráulica, colocación de piso de mosaico, pulido de piso, colocación de láminas en techumbre.</p> <p>Mercado Tacuba, con el retiro de impermeabilizante existente, impermeabilización de azotea, elaboración de planos eléctricos para instalación.</p> <p>Mercado Argentina, con retiro de asfalto en estacionamiento, impermeabilización con rollos de prefabricado, renivelación en puntos críticos de contrapendiente para escurrimiento de aguas pluviales, enrasado a base de arena sílica y epóxico en losa de estacionamiento.</p>
O22NR0057	Rehabilitación de Centros y Espacios Deportivos de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	53%	10,000,000.00	24,241,562.21	24,241,562.21	835,351.62	5,380,002.76	835,351.62	835,351.62	835,351.62	6,215,354.38	<p>Al periodo se reporta la realización de trabajos para mejoramiento y rehabilitación de los siguientes espacios deportivos:</p> <p>Deportivo Parque Ecológico 18 de Marzo, se realizaron obras de demolición de recubrimiento de mosaico, azulejo y cintilla, montaje de calentadores solares en azotea, colocación de techumbre a base de losa acero, colocación de cancelería de aluminio incluye vidrios, colocación de ventanas de aluminio.</p> <p>Deportivo José María Morelos y Pavón, mediante la colocación de muros de tablaroca e impermeabilización de azotes.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUE HIDALGO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE DE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0072	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de Desarrollo Social de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	50%	9,020,000.00	9,020,000.00	9,020,000.00	365,145.22	2,698,551.56	365,145.22	365,145.22	3,063,696.78	<p>Con el propósito de mejorar las condiciones físicas de los inmuebles dedicados al desarrollo social en la Alcaldía y con ello incrementar la calidad de los servicios en dichos inmuebles, se han realizado acciones tendientes al mejoramiento de los siguientes inmuebles:</p> <p>Faro del Saber Argentina, con el montaje de cancelería de hasta 3 mts. de altura con canaleta, desmantelamiento de impermeabilizante existente, impermeabilización de azotea, colocación de muros de hasta 3 mts. de altura, pintura en muros interiores y exteriores de pretil de azotea, colocación de lavabo en baño.</p> <p>Faro del Saber Bicentenario, se realizó la apertura de cepas para tapanco, armado de zapatas y contratravés, demolición de bodega de tabla roca por ampliación.</p>
O22NR0087	Rehabilitación de escuelas de educación básica de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	54%	30,000,000.00	35,233,203.88	24,233,203.88	411,545.54	9,675,469.57	411,545.54	411,545.54	10,087,015.11	<p>Se reporta la realización de trabajos relacionadas con el mejoramiento y la rehabilitación de escuelas públicas conforme a lo siguiente:</p> <p>CENDI 18 de Marzo; se llevó a cabo la colocación de loseta en piso, colocación de puerta de emergencia, sustitución de lámparas, colocación de cámaras de video vigilancia, aplicación de pintura en muros, sustitución de ventanas en bodega y dirección.</p> <p>CENDI Margarita Maza de Juárez; se realizó el montaje de techumbre de lámina tricapa de pvc, aplicación de pintura en fachada, colocación de lámina tricapa para techo, colocación de ventanas de aluminio, colocación de muro block para puerta de acceso, colocación de puerta de acceso, pintura en muros interiores y reubicación de tanque estacionario incluye instalación.</p> <p>CENDI Granada, realizó trabajos de impermeabilización de azotea, montaje de techumbre de lámina, colocación de lámina tricapa para techo, demolición de muro para puerta de acceso, rampa colada para personas con capacidades diferentes, colocación de malla ciclónica en muros de azotea.</p> <p>CENDI Parque Lira; cambio de tablero eléctrico, balanceo de cargas, reparación en muros por humedad, cambio de loseta, pintura en general, instalación de cctv, cambio de lavabos.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD11 - ALCALDÍA MIGUE HIDALGO										
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE DE 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
												<p>CENDI Caneguín; demolición de losas en azoteas adicionales, impermeabilización de azotea, cambio de bajadas de agua pluviales, pintura en general, colocación de policarbonato en patio, instalación de cctv.</p> <p>CENDI Chorrito; sustitución de impermeabilización en patio, colocación de canalón en velaría, fabricación de salida y escalera de emergencia, retiro de tobogán, instalación de cctv, pintura en general.</p> <p>Escuela Primaria Luis Hidalgo Monroy; adecuación de espacio para velaría.</p> <p>Escuela Primaria El Pipila Verde; demolición y fabricación de banquetas en patio de juegos.</p> <p>Escuela Primaria Rafael Ángel de la Peña; impermeabilización de azotea, reparación y pintura en plafones, pintura en muros exteriores, cambio de luminarias.</p> <p>Escuela Primaria Miguel F. Martínez; reparación de banquetas, impermeabilización en azotea, reparación en muros por humedad, pintura en muros exteriores.</p>
O22NR0340	Instalación y suministro de luminarias para comités vecinales o pueblos originarios 2022	0%	0.00	19,607,036.00	8,185,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyectos creados en el tercer trimestre del año, para adecuar los recursos y cumplir con los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2022. Al periodo, este proyecto no reporta avance en su realización, toda vez que se encuentra en proceso de contratación.
O22NR0341	Rehabilitación de banquetas para Comités Vecinales o Pueblos Originarios 2022	0%	0.00	5,624,604.00	2,348,135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyectos creados en el tercer trimestre del año, para adecuar los recursos y cumplir con los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2022. Al periodo, este proyecto no reporta avance en su realización, toda vez que se encuentra en proceso de contratación.
O22NR0342	Rehabilitación de Espacios Públicos para comités vecinales o pueblos originarios 2022	0%	0.00	21,529,291.00	7,769,960.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyectos creados en el tercer trimestre del año, para adecuar los recursos y cumplir con los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2022. Al periodo, este proyecto no reporta avance en su realización, toda vez que se encuentra en proceso de contratación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD11 - ALCALDÍA MIGUE HIDALGO										
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE DE 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0343	Mantenimiento de Infraestructura Vial para comités Vecinales o Pueblos Originarios 2022	0%	0.00	9,203,947.00	5,060,419.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyectos creados en el tercer trimestre del año, para adecuar los recursos y cumplir con los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2022. Al periodo, este proyecto no reporta avance en su realización, toda vez que se encuentra en proceso de contratación.
O22NR0344	Rehabilitación de la red de drenaje e hidráulica para comités vecinales o pueblos originarios 2022	0%	0.00	7,936,084.00	3,313,122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyectos creados en el tercer trimestre del año, para adecuar los recursos y cumplir con los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2022. Al periodo, este proyecto no reporta avance en su realización, toda vez que se encuentra en proceso de contratación.
O22NR0772	Renovación de Banquetas y Guarniciones de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyectos creados en el tercer trimestre del año, para adecuar los recursos y cumplir con los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2022. Al periodo, este proyecto no reporta avance en su realización, toda vez que se encuentra en proceso de contratación.
A22NR0192	Adquisición de equipo de oficina.	80%	1,010,500.00	1,139,700.00	1,139,700.00	997,600.00	0.00	997,600.00	997,600.00	997,600.00	997,600.00	Se reporta la adquisición de 100 radios y dos repetidoras, y queda en proceso la ampliación al contrato para adquirir una repetidora más.
A22NR0453	Adquisición de equipos de transporte.	60%	0.00	263,030.00	263,030.00	158,623.10	0.00	158,623.10	158,623.10	158,623.10	158,623.10	Se realizó la compra de 3 tres bicicletas electricas, para atender emergencias prehospitalarias en colonias con difícil acceso.
TOTAL URG			223,152,823.00	304,450,967.04	208,757,722.93	27,350,075.48	74,398,059.87	27,350,075.48	27,350,075.48	101,748,135.35		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD12 Alcaldía Milpa Alta

Periodo:

Enero-Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0012	Adquisición de Equipo para Clínica de recuperación Post-COVID.	0%	2,000,000.00	72,001.68	72,001.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0036	Adquisición de equipo para Casas del Adulto Mayor.	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0054	Adquisición de camioneta de redilas 3.5 Toneladas.	0%	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0070	Adquisición de Pipas con bomba.	0%	6,700,000.00	6,700,000.00	6,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0086	Adquisición de Ambulancia.	0%	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0098	Adquisición de equipo fotográfico para cobertura.	0%	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0109	Adquisición de equipo para cobertura de video.	0%	366,000.00	366,000.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0119	Adquisición de equipo informático para cobertura fotográfica y de video.	0%	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD12 Alcaldía Milpa Alta

Periodo:

Enero-Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0128	Adquisición de Equipo Informático para las distintas áreas de la Alcaldía.	0%	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0136	Adquisición de Autobús Turístico.	0%	4,500,000.00	4,950,000.00	4,837,500.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0145	Adquisición de Impresoras y Computadoras.	0%	440,000.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0153	Adquisición de Instrumentos Musicales.	0%	856,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0161	Adquisición de Equipo de Audio.	0%	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0169	Adquisición de camioneta para la Coordinación de Seguridad Ciudadana.	0%	600,000.00	39,258.80	39,258.80	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0177	Adquisición de Planta de Luz para emergencias.	0%	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0185	Adquisición de camión con brazo hidráulico.	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta										
Periodo:		Enero-Septiembre 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0300	Adquisición de Kit de radiocomunicadores portátiles	0%	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0391	Adquisición de Camión Cisterna	0%	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0393	Adquisición de Equipo médico y de laboratorio	100%	0.00	500,000.00	345,416.00	0.00	499,684.31	0.00	0.00	-	499,684.31	Adquisición de (5) cilindros de oxígeno portátil tamaño "D" con manómetro, regulador de presión y flujómetro con rango entre 2 a 15 litros por minuto o mayor, (15) estetoscopios de doble campana de zinc cromado, doble manguera, olivas duras y blandas, (15) baumanómetro digital, monitor de presión arterial de brazo, inflado automático, circunferencia del brazalete mínima de 22 a 42 centímetros, (4) desfibriladores cardiacos, equipo automático que analiza el pulso cardiaco en el paciente, hace su valoración de su condición cardiaca y diagnostica tanto si la desfibrilación es necesaria como la fuerza del impacto, (20) sábanas térmicas de polietileno aluminizado de 12 micrones grado militar, tamaño de 210 x130 centímetros, (15) aspiradores de secreciones, manual ligero y compacto, dimensiones 17x5x18 centímetros, recipiente con capacidad de 200 mililitros, sondas, estuche, frasco aspirador, (7) manómetros reguladores portátiles de oxígeno, regulador para tanques portátiles, de tuerca (CGAS40), salida para vaso humidificador, graduación de oxígeno hasta 15 litros por minuto, (5) monitores cardiacos fetales, equipo con pantalla LCD, muestra el trazo de frecuencia cardiaca fetal, alarmas visuales y auditivas, (5) monitores de signos vitales, monitor de ECG, HR, NIBP, SPO2, Temperatura, pantalla de alta resolución 3.5 pulgadas, y (2) canastillas para rescate de víctimas, de material ABS termoformado 4 milímetros de grosor, cuenta con equipo especial de eslinga.
A22NR0396	Adquisición de Equipo de comunicación y telecomunicación	0%	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0397	Adquisición de mochilas aspersoras	0%	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta										
Periodo:		Enero-Septiembre 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0410	Adquisición de Equipo odontológico para Clínica de Salud "Zihualtequite"	0%	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0415	Adquisición de relojes registradores de asistencia	0%	0.00	188,300.00	188,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0454	Adquisición de Licencias de Antivirus	100%	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	519,680.00	0.00	0.00	-	519,680.00	Adquisición de (800) Licencias de Antivirus, con vigencia de dos años, plataforma de operación: Windows 7 SP1 A10 Y Windows Server de 32 o 64 bits. Entregables: descarga digital.
A22NR0517	Adquisición de roto martillo/destornillador	0%	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0518	Adquisición de pantallas Smart	0%	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0519	Adquisición de Swicht de 24 puertos	0%	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
O22NR0012	Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2022.	0%	54,687,682.00	12,544,484.00	7,075,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR0027	Rehabilitación del CECOCAN.	42%	5,000,000.00	5,000,000.00	4,500,000.00	0.00	4,987,982.40	0.00	0.00	-	4,987,982.40	Se realizó la demolición de muros divisorios y desmantelamiento de instalaciones, dejando pura estructura principal.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta									
Período:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0043	Adecuación para Clínica de emisiones y refugio temporal para mujeres.	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR0058	Adecuación para Clínica de recuperación Post-COVID.	0%	5,000,000.00	4,962,399.64	4,962,399.64	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR0073	Rehabilitación de Infraestructura Pública.	0%	30,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR0088	Rehabilitación de Alberca en Villa Milpa Alta.	37%	2,000,000.00	2,000,000.00	1,800,000.00	0.00	1,964,721.34	0.00	-	1,964,721.34	Rehabilitación del sistema eléctrico de la alberca, regaderas y vestidores. Se adecuaron oficinas administrativas. Se dió mantenimiento a las albercas, se hizo limpieza en general y aplicación de pintura en estructuras, y habilitado de la cisterna, mantenimiento a la cancelería.
O22NR0102	Proyecto Ejecutivo para Alberca en San Salvador Cuauhtenco.	0%	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR0276	Adecuación de Espacios para Oficinas Administrativas	90%	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	647,525.07	3,327,023.16	647,525.07	647,525.07	3,974,548.23	Adecuación de Espacios para Oficinas Administrativas (Cambio de piso en oficina y sala de juntas de la alcaldesa. Se adecuaron oficinas en primer y segundo nivel del edificio principal de la alcaldía, Construcción de sala de juntas en edificio morelos, a base de estructura metálica, losacero, muros divisorios de block, acabados de apalandos, pintura y falso plafón, suministro y colocación de mobiliario).
O22NR0277	Construcción de Barda Perimetral en el Panteón de San Antonio Tecomitl	38%	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,096,429.55	0.00	-	1,096,429.55	Construcción de Barda perimetral en el panteón de San Antonio Tecómitl (Demolición de barda perimetral en mal estado, excavación para cimentación de barda nueva, colocación de plantilla de cimentación, zapatas de concreto armado, muro de block reforzado con castillos y Dalas de concreto armado.)



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD12 Alcaldía Milpa Alta

Periodo:

Enero-Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0360	Construcción de Depósito para Almacenar Agua	0%	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR0361	Construcción de Red de Agua Potable	0%	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR0362	Construcción de Red de Drenaje Sanitario	0%	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR0363	Mantenimiento al Alumbrado Público	0%	0.00	9,345,748.76	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR0365	Mantenimiento de Infraestructura Educativa (Preescolar)	0%	0.00	3,000,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR0366	Mantenimiento de Infraestructura Educativa (Preparatoria)	0%	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR0367	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	0%	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR0368	Construcción de Guarniciones y Banquetas	0%	0.00	5,309,460.84	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD12 Alcaldía Milpa Alta

Periodo:

Enero-Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0369	Mantenimiento de la Red de Drenaje	0%	0.00	7,280,899.99	5,546,684.99	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR0370	Mantenimiento de Plaza Cívica	0%	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR0371	Rehabilitación de Espacios Deportivos	0%	0.00	7,850,000.00	7,850,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR0372	Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades	0%	0.00	9,898,789.80	9,898,789.80	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR0373	Mantenimiento de la Infraestructura Cultural	0%	0.00	9,500,000.00	8,756,783.60	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR0472	Construcción del Mercado Público No. 342, denominado "Juárez Tecómitl"	13%	0.00	25,000,000.00	20,000,000.63	0.00	24,995,866.57	0.00	-	24,995,866.57	Construcción del Mercado Público No. 342, denominado "Juárez Tecómitl" (Demolición total del inmueble, construcción del nuevo mercado con cimentación de concreto armado y estructura de acero, losacero y cubierta de lámina acanalada, muros de block esmaltado y piso de loseta cerámica).
O22NR0627	Pavimentación de la calle Hidalgo (tecomitl)	40%	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	3,997,364.37	0.00	-	3,997,364.37	Pavimentación de la calle Hidalgo (Tecomitl) (Drenaje pluvial sobre avenida Hidalgo, excavación, colocación de cama de arena para asentar tubería, tubería de 8 pulgadas, acostillado de Tezontle, rellenos con tepetate y colocación de rejillas pluviales. Repavimentación, fresado de 10 cm para bajar el nivel de la calle, y repavimentación de 5 cm de espesor, balizamiento y guarniciones).
O22NR0628	Mantenimiento al Campamento de Edificios Públicos	0%	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta										
Periodo:		Enero-Septiembre 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0629	Construcción de Techumbre del Inmueble INEA (Villa Milpa Alta) Plaza Comunitaria Institucional Temachtitcalco, Centro Social Tecomitl	0%	0.00	2,500,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR0630	Mantenimiento al Mercado "Benito Juárez"	0%	0.00	4,400,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR0631	Construcción de Barda perimetral en el panteón de Villa Milpa Alta	0%	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR0632	Mantenimiento de la Plaza Cívica de San Jerónimo Miacatlán	100%	0.00	1,000,000.00	900,000.00	0.00	999,999.99	0.00	0.00	-	999,999.99	Mantenimiento de la Plaza Cívica de San Jerónimo Miacatlán (instalación eléctrica, colocación de bajadas pluviales, habilitado de rejas en accesos, colocación de luminarias, piso estampado).
O22NR1027	Construcción del Gimnasio en el Deportivo Ohtenco	0%	0.00	3,004,037.00	3,004,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR1028	Mantenimiento y Rehabilitación de la Infraestructura en la Sec. N° 9 "Teutli"	0%	0.00	7,055,539.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR1029	Construcción de "Un panteón para todos"	0%	0.00	3,501,932.00	3,501,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR1030	Construcción de "Barda perimetral panteón Atlahuitonca"	0%	0.00	3,766,511.00	3,766,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD12 Alcaldía Milpa Alta

Periodo:

Enero-Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1031	Rescate, Mejora y Ampliación del Centro Histórico del pueblo originario de San Jerónimo Miacatlán	0%	0.00	3,224,388.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR1032	Construcción de la Casa de Cultura y Equipamiento	0%	0.00	2,909,843.00	2,909,843.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR1033	Construcción de "Casa del Adulto Mayor y Oficinas Comunales"	0%	0.00	3,565,045.00	3,565,045.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR1034	Rehabilitación y Mantenimiento para el "Equipamiento de las Escuelas Públicas de San Pedro Atocpan"	0%	0.00	4,724,753.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR1035	Construcción de "Alberca Cuauhtenco"	0%	0.00	5,779,764.00	5,779,764.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR1036	Sustitución de Red Secundaria de Agua Potable de 4 pulgadas	0%	0.00	4,611,386.00	4,611,386.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
TOTAL URG			132,075,182.00	207,311,541.51	167,088,376.14	647,525.07	42,388,751.69	647,525.07	647,525.07	43,036,276.76	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 13 Alcaldía Tláhuac
Período:	Enero-Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0013	Adquisición de Licencias y Antivirus	0.0%	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se llevara a cabo la Adquisición de Licencias y Antivirus: Meta1 (700 EIN) Licencia de antivirus versión para: Particulares (Oficina), Empresarial y Corporativo,con características de seguridad para la Nube, Nube Hibrida, Redes e Internet, protección de usuarios, Software, protección de endpoints, hosting, housin y otros, detección, respuesta, prevención y protección de amenazas comunes y avanzadas, gestión de vulnerabilidades, sistemas operativos comparables con GNU/Linux, Windows, Mac, OS, X, Android o IOS, soporte de asesoramiento , servicio de asistencia 24/7.
A22NR0037	Adquisición de switch, material para redes y equipos de cómputo	0.0%	3,000,000.00	3,000,000.00	2,875,003.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se llevara a cabo la Adquisición de switch, material para redes y equipos de cómputo, Meta 1: (136 EIN) 40 Equipos de cómputo administrativos, procesador de tecnología de 64bits(x64), Memoria RAM de 8 GB , Disco duro 1 TB Máximo interfaz SATA III, HDD, Tarjeta gráfica integrada de frecuencia base de 200 MHz o más, Monitor pantalla ancha de 18 a 24 pulgadas; 20 equipos de alto rendimiento, procesador de 64 bits (x64), Memoria RAM 16 GB a 64 GB máximo, Disco duro a elegir varias opciones; 5 Laptop c/ procesador tecnología de 64 bits, 700 MHz o más frecuencia, Memoria RAM de 16GB a 64 GB, Disco duro varias opciones a elegir; 40 impresoras con tecnología Láser o Led, Monocromática Resolución dpi 600x600, 3 Impresoras de Inyección de Tinta, de color con cartuchos o botes de tinta separados, tecnología de inyección de tinta 4 colores, Escáner Resolución 1200 dpi,Copiadora Calidad Blanco y negro; 20 Escáner, Tamaño de digitalización 29.7 cm x 609.6cm, tipo de digitalización superficie plana, alimentador automático ADF, Resolución de escaneo máximo 1200 dpi, 256 tonalidades de gris, Capacidad de alimentador automático máximo 200 hojas, Velocidad de Escaneo 70 ppm; 2 Switch, con 24 puertos con detección automática SFP de 1000 Mb, 2 puertos SFP+ de 10 GbE integrados, 2 puertos de medios combinados de GbE de cobre o fibra incluye adaptadores; 2 Switch con 24 puertos RJ45 PoE+ con detección automática de 10/100/1000, 4 puertos SFP+ de 10 GbE integrados, fuente de alimentación integrada (600 VCA) .



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 13 Alcaldía Tláhuac
Período:	Enero-Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0055	Adquisición de diversos instrumentos musicales para el área de la Dirección de Seguridad Ciudadana de esta Alcaldía.	0.0%	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se llevara a cabo la Adquisición de diversos instrumentos musicales para el área de la Dirección de Seguridad Ciudadana de esta Alcaldía : META 1 (221 EQU) 3 Guitarrones,14 trompetas,12 guitarras, 7 vihuelas, 22 violines, 13 arpas (diferentes tipos), 14 saxofones (diferentes tipos), 9 trombones (diferentes tipos), 3 tubas, 1 keytar, 1 vibráfono, 1 batería, 6 gaitas,1 set tambores gaiteros, 14 surdos, 12 tarolas, 6 repiniques, 1 chocalho (como sonaja), 1 agogo (campana), 5 clarinetes, 2 platillos,1 bombo, 10 violas, 10 cellos, 11 contrabajo, 10 piano, 1 flautín, 2 flautas, 2 oboes,1 corno inglés, 2 fagots, 6 trompas, 1 timbales, 1 caja, 2 marimbas, 1 gong, 1 triángulo, 2 jaranas, 2 requinto jarocho, 2 acordeón, 5 mandolinas.
A22NR0071	Adquisición de tableros y porterías de fútbol.	96.7%	1,500,000.00	1,500,000.00	500,000.00	0.00	1,449,953.60	0.00	-	1,449,953.60	Se llevara a caba la Adquisición de tableros y porterías de fútbol, Meta 1 (15 EQU) Adquisición de 15 tableros integradas con 15 porterías de fútbol en metal tubular, panel de acrílico de 12mm o lámina, Tablero de baloncesto (180cm X 105 cm), fabricado de acero al carbón 2"x1", panel de lamina calibre 18" , Aro Abatible (Incluye tornillería de sujeción y red profesional), Brazo extensor estructurado (Proyección 220 cm), Portería fija al suelo, Estructura base de portería Polisport 300cm X 200 cm, dimensiones internas).
A22NR0282	Adquisición de apisonadores.	91.2%	0.00	500,000.00	500,000.00	455,998.32	0.00	455,998.32	455,998.32	455,998.32	Se llevara a cabo laAdquisición de 5 Apisonadores, Meta 1, 5 (MAQ), Adquisición de 5 apisonadores con las siguientes especificaciones: Carburador de tipo flotador con manguera para drenado, Guara de protección superior de fácil acceso, Filtro de aire de tipo ciclónico que reduce la contaminación del motor, Zapaota de nadera laminada cubierta con placa de acero, modelo MT77HFR, motor a gasolina 4 tiempos Honda GXR120RT-KRB6, Sistema de enfriamiento de aire, Fuerza de impacto (kn) 11.8-13.7, Impactos por minuto 644-695, RPM Motor 3800-4100, Capacidad de tanque de combustible 2.0 lt., Potencia de motor 3.6 HP, Largo x Ancho x Alto (mm) 740x375x1070, Golpes por minuto 644-695, peso en operación 77kg.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac									
Período:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0283	Adquisición de rodillos vibratorios.	100.0%	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	999,999.99	0.00	999,999.99	999,999.99	999,999.99	Se llevara a cabo la Adquisición de rodillos vibratorios, Meta 1, 6 (MAQ) Adquisición de 6 Rodillos vibratorios con las siguientes especificaciones, PR8 Rodillo vibratorio sencillo CIPSA, motor MPower 9 hp a gasolina 4T, Peso 524 kg, Fuerza centrífuga 1730 KN, Ancho de rodillo 740 mm, Diámetro de rodillo 580 mm, Fuerza lineal dinámica 21.0 kg/cm, Frecuencia 4400, VPMM Velocidad de avance 0-67m/min, Tanque de agua 26 lts, Pendiente 25°.
A22NR0470	Adquisición de sillas y carpas	99.9%	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00	268,540.00	0.00	0.00	268,540.00	Adquisición de sillas y carpas, Meta 1: 302 (EAD) (300) Sillas de plástico plegables, (2) Carpa estructural de uso rudo de 5.00 x 5.00 mts a 3.00 mts de altura incluye: estructura metálica, lona en techo y cortinas laterales con ventanas lisas. Altamente Reforzada.
A22NR0472	Adquisición de baffles, mezcladoras de sonido, micrófonos inalámbricos, tripiés para baffles, bocina inalámbrica.	99.9%	0.00	351,250.00	351,250.00	0.00	351,016.00	0.00	0.00	351,016.00	Adquisición de baffles, mezcladoras de sonido, micrófonos inalámbricos, tripiés para baffles, bocina inalámbrica: Meta 1: 25 (ECO), (8) Baffles (bocina activo) (sistema de altavoces activos optimizador y biamplificados de 15'' y 2 vías ultraligero potencia del sistema de 400 vatios electrónica digital de precisión (cruce, alineación de tiempo y corrección de fase), (4) Mezcladoras de sonido, mezclador de efectos compacto de 12 canales con rendimiento comprobado de alto headroom y bajo nivel de ruido, 4 entradas de micrófono/linea con calidad de audio de nivel de estudio, Ecuilizador de 3, (4) Paquetes micrófono inalámbrico de diadema, (Sistema de micrófono inalámbrico UHF, frecuencias fijas, receptor de 2 canales, 2 transmisores body pack, 2 mics de solapa y 2 mics de diadema, montable en rack, pantalla iluminada, (8) Tripiés para baffles de metal de 15'' (1) Bocina inalámbrica, Sistema PA alimentado, controladores de altavoces, wofer de alta excursión LF de 6'' y 3 controladores HF de 2.25'', número de canales del mezclador 3, número de preamplificadores de micrófono 2, ecualizador de canal de 2 bandas, bluetooth, poder total 150W,



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac										
Período:		Enero-Septiembre 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0494	Adquisición de malacates mecánicos para desazolve.	100.0%	0.00	1,113,600.00	1,113,600.00	0.00	1,113,600.00	0.00	0.00	0.00	1,113,600.00	Adquisición de malacates mecánicos para desazolve, Meta 1: 2 (MAQ), dos malacates mecánicos con las siguientes características: Motor Lister Petter TR2 de 20 HP de potencia promedio con 2 pistones, enfriado para aire, chasis de acero reforzado de 4", polea superior de acero, llantas neumáticas con Rin-15 para remolcar, rueda suplementaria de 12" para facilitar su colocación, caja para herramientas, gancho de acero para draga, engrane de 16 dientes, engrane de 80 dientes, clutch (embrague con 2 pernos de seguridad), soporte de ajuste rápido, carrete principal con capacidad para 305 m de cable de"
A22NR0646	Adquisición de instrumental médico "Cánula y set de episiotomía parto" para las ambulancias de la Alcaldía Tláhuac	0.0%	0.00	10,869.20	10,869.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Adquisición de instrumental médico "Cánula y set de episiotomía parto", Meta 1: 10 (EML), 6 Cánulas Dyankauer, 4 Set de episiotomía parto para las ambulancias, (composición del set: 1 campo absorbente impermeable de 75x90 cm que envuelve: 1 campo de recepción para bebé, 1 pinza kocher azul con compresa de algodón 7.5 x 7.5 cm incorporada, 2 pinzas tipo kocher de metal, 1 tijera de punta roma de 17.05 cm metálica, 1 tijera de episiotomía 14.5 cm metálica.
A22NR0647	Adquisición de equipo médico para las ambulancias de la Alcaldía Tláhuac.	0.0%	0.00	14,059.20	14,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Adquisición de equipo médico para las ambulancias de la Alcaldía Tláhuac. Meta 1: 8 (EML), 2 cilindros de oxígeno portátil c/manómetro, regulador de presión y flujómetro tamaño "D" con rango de entre 2 a 15 litros por minuto o mayor, 2 Esfigmomanómetro (similar o igual a aneroido o digital, con brazaletes pediátrico), 4 Sábana térmica (metálica para quemados)



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac									
Período:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0650	Adquisición de mobiliario para el equipamiento de espacios recreativos y culturales de la Alcaldía Tláhuac.	90.4%	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	226,026.00	0.00	0.00	226,026.00	Adquisición de mobiliario, Meta 1. 96 (MOB), 3 Pintarrón 90 x 240 cm, 5 Mesas plegables Congo, 5 Mesas estándar de trabajo de acero inoxidable, 53 Sillas de oficina fija, plástico color rojo, asiento de estructura metálica y respaldo de polipropileno, 20 Escritorios trapezoidal binaria melanina de 120x60x75 cm color rojo, 9 Escritorios rectangular de 120x60x75 color rojo, 1 Archivero metálico de cuatro gavetas de 118x36x46 cm.
O22NR0013	Reencarpetado y pavimentación de diversas calles de la Alcaldía con recurso FAIS.	98.0%	68,494,525.00	39,518,586.72	18,598,257.59	0.00	38,733,175.96	0.00	0.00	38,733,175.96	Se llevara a cabo el Reencarpetado y pavimentación de diversas calles de la Alcaldía Tláhuac, Meta 1: (19,018.04 m2) Se realizaran trabajos de: trazo y nivelación con equipo topográfico, fresado de carpeta asfáltica, carga y acarreo de material producto de la demolición, suministro y aplicación de riego de impregnación, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica.
O22NR0028	Rehabilitación de mercados públicos dentro de la Alcaldía Tláhuac.	99.4%	5,000,000.00	12,499,400.00	8,749,603.02	304,856.92	12,114,472.57	304,856.92	304,856.92	12,419,329.49	Se llevara a cabo la Rehabilitación de (3) mercados públicos dentro de la Alcaldía Tláhuac, trabajos a realizar: Rehabilitación de las instalaciones eléctricas y sanitarias de los mercados.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac										
Período:		Enero-Septiembre 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0044	Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo, correspondiente al ejercicio 2022	#DIV/0!	64,799,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se van a realizar las obras correspondientes a los proyectos que resulten ganadores en la consulta ciudadana (58) CCD del presupuesto participativo 2022. Trabajos a realizarse: Luminarias, drenaje, pavimentación, o de acuerdo a las necesidades de cada comité.
O22NR0059	Rehabilitación de escuela de música dentro de la Alcaldía Tláhuac.	98.0%	2,000,000.00	2,000,000.00	1,500,003.00	376,300.87	1,583,556.30	376,300.87	376,300.87	376,300.87	1,959,857.17	Se llevara a cabo la Meta 1: (1 INM) Rehabilitación de la escuela de música, trabajos a realizarse: de acuerdo a las necesidades del inmueble.
O22NR0074	Rehabilitación del parque Santa Cecilia de la Alcaldía Tláhuac.	99.9%	5,300,927.00	5,300,927.00	3,059,150.00	0.00	5,293,924.26	0.00	0.00	0.00	5,293,924.26	Se llevaran a cabo la Rehabilitación del parque Santa Cecilia META 1: (1 PAR) Se realizaron trabajos de rehabilitación de andadores, jardinerías y fuente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac										
Período:		Enero-Septiembre 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR089	Rehabilitación y mantenimiento del edificio principal de la Alcaldía Tláhuac.	99.8%	5,000,000.00	5,000,000.00	3,055,917.00	0.00	4,988,157.85	0.00	0.00	0.00	4,988,157.85	Se llevaran a cabo la Rehabilitación y mantenimiento del edificio principal de la Alcaldía Tláhuac, Meta 1: (1 INM) Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento del edificio principal, de acuerdo a las necesidades del inmueble
O22NR0638	Instalación de Luminarias para un Sendero Seguro, dentro de la Alcaldía Tláhuac.	100.0%	0.00	30,000,000.00	1,933,549.88	0.00	29,998,736.80	0.00	0.00	0.00	29,998,736.80	Instalación de Luminarias para un Sendero Seguro Meta 1: (1500 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste entre 6 a 9 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O22NR0688	Realizar trabajos de Mantenimiento a Guarniciones y Banquetas, presupuesto participativo 2022, de la Alcaldía Tláhuac	30.7%	0.00	4,689,066.00	1,443,597.00	0.00	1,438,293.14	0.00	0.00	0.00	1,438,293.14	Realizar trabajos de Mantenimiento a guarniciones y banquetas 3,104 (M2), trabajos a realizar: demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto, carga y acarreo del material de demolición, excavación a mano, suministro y colocación de tepetate, colocación de concreto hidráulico para guarniciones y banquetas. En los comites de pueblos se contempla la rehabilitación de luminarias siempre y cuando el presupuesto alcance. Meta 2: (4 CCD) 11-028 Paraiso Santa Catarina Loc Rural, 11-051 Tierra y Libertad, 11-032 San Francisco Tlalisco (Pblo) y Comité 11-040 Santa Catarina Yecahuizotl (Pblo).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 13 Alcaldía Tláhuac
Período:	Enero-Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0689	Realizar trabajos de Reencarpentamiento, presupuesto participativo 2022, de la Alcaldía Tláhuac.	73.0%	0.00	21,527,163.00	12,030,958.00	0.00	15,709,867.73	0.00	0.00	15,709,867.73	Realizar trabajos de Reencarpentamiento, presupuesto participativo 2022, de la Alcaldía Tláhuac. Meta 1: (30,473 M2) trazo y nivelación con equipo topográfico, fresado de carpeta asfáltica, carga y acarreo de material producto de fresado, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica, suministro y colocación de slurry. Meta 2: (19 CCD) 11-004, 11-006, 11-009, 11-011, 11-013, 11-014, 11-016, 11-019, 11-021, 11-022, 11-027, 11-029, 11-030, 11-039, 11-050, 11-054, 11-034, 11-038, 11-042.
O22NR0690	Realizar trabajos de Cambio y Mantenimiento de Luminarias, presupuesto participativo 2022, de la Alcaldía Tláhuac.	99.5%	0.00	17,997,195.00	7,588,962.00	0.00	17,904,333.91	0.00	0.00	17,904,333.91	Realizar trabajos de Cambio y Mantenimiento de Luminarias, presupuesto participativo 2022, de la Alcaldía Tláhuac. Meta 1: (544 LUM) según sea en caso: Luminarias solares: trazo y nivelación para desplante de estructura, suministro, colocación e instalación de sistema de panel solar fotovoltaico, suministro e instalación de lámparas que incluyen abrazadera, brazo, y fotocelda. Luminarias Eléctricas: corte con sierra, demolición, cargas y acarrees, excavaciones, suministro y colocación de base, rellenos, aplicación de pintura, suministro y colocación de concreto hidráulico, suministro e instalación de lámpara, brazo, conector, poste y cable. Meta 2: (17 CCD) 11-005, 11-017, 11-018, 11-020, 11-024, 11-025, 11-026, 11-036, 11-049, 11-052, 11-055, 11-057, 11-058, 11-059, 11-060, 11-061, 11-062.
O22NR0691	Trabajos de Mantenimiento a Espacios públicos, presupuesto participativo 2022.	99.3%	0.00	3,368,568.00	3,368,568.00	0.00	3,343,327.17	0.00	0.00	3,343,327.17	Trabajos de Mantenimiento a Espacios públicos presupuesto participativo 2022. Meta 1: (4 ESP) Según sea el caso, se llevarán a cabo trabajos de rehabilitación de reja, de aula de usos múltiples, herrería, pintura; juegos y ejercitadores, jardinería, guarniciones, luminarias. Meta 2: (4 CCD) 11-003 Del Mar Norte, 11-035 San Miguel (Ampl), 11-041 Santa Cecilia, 11-053 Villas De Los Trabajadores (Gdf) (U.Hab)



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 13 Alcaldía Tláhuac
Período:	Enero-Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0692	Realizar trabajos de Mantenimiento a la Red Secundaria de Drenaje, presupuesto participativo 2022, de la Alcaldía Tláhuac	99.3%	0.00	8,835,009.00	836,758.00	0.00	8,774,473.93	0.00	0.00	8,774,473.93	Realizar trabajos de Mantenimiento a la Red Secundaria de Drenaje, presupuesto participativo 2022, de la Alcaldía Tláhuac. Meta 1: (1606 ML) trazo y nivelación; excavación en cepa por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación; cama de tezontle, acostillado con grava, suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro, colocación y compactación de tepetate para relleno en capas de 20 cm; bacheo con mezcla asfáltica. Meta 2: (8 CCD) 11-001 Agrícola Metropolitana, 11-007 El Triángulo, 11-008 Emiliano Zapata 1a, 11-010 Francisco Villa, 11-012 Jaime Torres Bodet, 11-033 San José, 11-043 Selene (Ampl), 11-056 La Conchita I.
O22NR0693	Realizar trabajos de Mantenimiento a la Red Secundaria de Agua Potable, presupuesto participativo 2022, de la Alcaldía Tláhuac	99.5%	0.00	4,893,186.00	0.00	0.00	4,869,849.52	0.00	0.00	4,869,849.52	Realizar trabajos de Mantenimiento a la Red Secundaria de Agua Potable, presupuesto participativo 2022, de la Alcaldía Tláhuac Meta 1: (1631 ML) trazo y corte de carpeta asfáltica; excavación por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación, acarreo; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; relleno de zanjas; colocación y compactación de tepetate; bacheo con mezcla asfáltica; rehabilitación de tomas domiciliarias. Meta 2: (4 CCD) 11-015 La Estación, 11-044 Selene 1a Secc, 11-045 Selene 2da Secc, 11-047 Teozoma.
O22NR0694	Realizar trabajos de colocación de adoquín ecológico, presupuesto participativo 2022, de la Alcaldía Tláhuac	99.6%	0.00	650,798.00	650,798.00	0.00	648,408.66	0.00	0.00	648,408.66	Realizar trabajos de colocación de adoquín ecológico, presupuesto participativo 2022, de la Alcaldía Tláhuac. Meta 1: (718 M2) trazo y nivelación con equipo de topografía, demoliciones y excavaciones, relleno de excavación para estructuras, cargas y acarreo de material fino o granular y de material de demolición, pavimento de adobe sobre cama de arena. Meta 2: (1 CCD) 11-048 Tepantitlamilco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 13 Alcaldía Tláhuac
Período:	Enero-Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0955	Rehabilitación del parque Santa Cecilia, en la Alcaldía Tláhuac (2da etapa).	0.0%	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Rehabilitación del parque Santa Cecilia, en la Alcaldía Tláhuac (2da etapa). Meta 1: (1 PAR) Se realizarán trabajos de rehabilitación de la fuente y el suministro y colocación de adoquín.
O22NR1011	Realizar trabajos de rehabilitación de red secundaria de agua potable en diversas calles de la alcaldía Tláhuac	89.0%	0.00	7,914,000.07	7,914,000.07	0.00	7,042,196.00	0.00	0.00	0.00	7,042,196.00	Realizar trabajos de rehabilitación de red secundaria de agua potable en diversas calles de la alcaldía Tláhuac Meta 1: (1927 ML) trazo y corte de carpeta asfáltica; excavación por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación, acarreo; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; relleno de zanjas; colocación y compactación de tepetate; bacheo con mezcla asfáltica; rehabilitación de tomas domiciliarias.
O22NR1012	Realizar trabajos de rehabilitación de red secundaria de drenaje en diversas calles de la Alcaldía Tláhuac.	91.3%	0.00	26,923,113.13	26,923,113.13	0.00	24,569,794.08	0.00	0.00	0.00	24,569,794.08	Realizar trabajos de rehabilitación de red secundaria de drenaje en diversas calles de la Alcaldía Tláhuac. Meta 1: (4364 ML) trazo y nivelación; excavación en cepa por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación; cama de tezontle, acostillado con grava, suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro, colocación y compactación de tepetate para relleno en capas de 20 cm; bacheo con mezcla asfáltica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac										
Período:		Enero-Septiembre 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR1013	Realizar trabajos de rehabilitación de guarniciones y banquetas, en diversas calles de la Alcaldía Tláhuac	100.0%	0.00	10,124,299.19	7,550,103.32	0.00	10,124,299.19	0.00	0.00	0.00	10,124,299.19	Realizar trabajos de rehabilitación de guarniciones y banquetas, en diversas calles de la Alcaldía Tláhuac Meta 1: (9,549 M2) demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto, carga y acarreo del material de demolición, excavación a mano, suministro y colocación de tepetate, colocación de concreto hidráulico para guarniciones y banquetas.
O22NR1018	Realizar trabajos de Mantenimiento a Espacios Públicos, presupuesto participativo 2022, de la Alcaldía Tláhuac	99.0%	0.00	2,838,110.00	0.00	0.00	2,808,326.71	0.00	0.00	0.00	2,808,326.71	Realizar trabajos de Mantenimiento a Espacios Públicos, presupuesto participativo 2022, de la Alcaldía Tláhuac Meta1: (2 ESP) Según sea el caso, se llevaran a cabo trabajos de mejora de la imagen urbana de plaza haciendo actividades como rehabilitación y reforzamiento de alumbrado publico, rehabilitacion de fuente, jardinerias, pisos, fachadas e instalación de mobiliario urbano; firmes de concreto en pisos, techumbre, gradas, sanitarios e iluminación; los trabajos indicados son la solicitud de los comités sin embargo en todos los casos seran hasta donde el presupuesto alcance. Meta 2: (2 CCD) 11-031 San Andres Mixquic (Pblo), 11-037 San Nicolas Tetelco (Pblo).
TOTAL URG			157,594,547.00	220,587,949.51	120,586,869.41	2,137,156.10	193,354,329.38	2,137,156.10	2,137,156.10	195,491,485.48		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 Alcaldía Tlalpan										
Período:		Enero-Septiembre										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0014	Adquisición de Maquinaria de Construcción y Herramienta Máquinas Herramienta	0.0%	3,050,000.00	3,687,000.00	2,550,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	No se realizaron acciones en el periodo enero-septiembre
A22NR0038	Adquisición de motosierras para emergencias	0.0%	333,333.00	333,333.00	333,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	No se realizaron acciones en el periodo enero-septiembre
A22NR0056	Adquisición de vehículos para dar atención a las emergencias, denuncias y demandas ciudadanas, así como realizar acciones en materia de seguridad y protección civil.	97.0%	11,163,015.00	11,163,015.00	11,163,015.00	0.02	10,823,979.93	10,823,979.93	10,823,979.93	10,823,979.93	10,823,979.95	Se realizó la adquisición de 12 vehículos sedan con equipamiento operativo de seguridad y policial; 5 vehículos pickup con doble cabina con equipamiento operativo, policial y seguridad así mismo se adquirieron camionetas tipo redilas-pickup y vehículo todo terreno
A22NR0278	Adquisición de mobiliario	81.8%	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	245,328.40	245,328.40	245,328.40	245,328.40	245,328.40	Se realizó la adquisición de escritorios y sillas de oficina tipo CLIFF y Jeff



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Septiembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0292	Adquisición de Equipo Fotográfico, Grabación, Video, Accesorios para la Transmisión en Vivo y Equipo de Administración, Almacenamiento y Desarrollo de la Página Web institucional	0.0%	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	No se realizaron acciones en el periodo enero-septiembre
A22NR0406	Adquisición de vehículos y equipo terrestre destinados a servicios públicos (Grúa Articulada)	0.0%	0.00	13,069,140.00	13,069,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	No se realizaron acciones en el periodo enero-septiembre
A22NR0422	Adquisición de aparatos y accesorios electrónicos (Voltiamperímetro)	100.0%	0.00	21,761.00	21,761.00	0.00	21,760.96	21,760.96	21,760.96	21,760.96	21,760.96	Se realizó la adquisición de Voltiamperímetro de gancho
A22NR0423	Adquisición de otros equipos (Distanciómetro y Micrómetro de luz)	100.0%	0.00	79,280.00	79,280.00	0.00	79,279.33	79,279.33	79,279.33	79,279.33	79,279.33	Se realizó la adquisición de distanciómetro laser digital (interferómetro)



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Septiembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0427	Adquisición de Muebles de oficina y estantería (Carpas plegadizas y Carpas tubulares)	91.9%	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	183,744.00	183,744.00	183,744.00		Se realizó la adquisición de carpas para jornadas de prevención del delito.
A22NR0428	Adquisición de Muebles de oficina y estantería (Librero de metal y Archiveros)	0.0%	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizaron acciones en el periodo enero-septiembre
A22NR0429	Adquisición de Muebles de oficina y estantería (Silla ejecutiva, escritorio, silla plegable, ventilador)	0.0%	0.00	42,700.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizaron acciones en el periodo enero-septiembre
A22NR0430	Adquisición de Muebles de oficina y estantería (Carpas)	99.8%	0.00	27,900.00	27,900.00	0.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00		Se realizó la adquisición de carpas para eventos sociales, culturales y otros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Septiembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0460	Adquisición de equipo médico y de laboratorio (Atención médica prehospitalaria)	0.0%	0.00	207,408.00	207,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones en el periodo enero-septiembre
A22NR0461	Adquisición de Instrumental médico y de laboratorio.(Atención médica prehospitalaria)	0.0%	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones en el periodo enero-septiembre
A22NR0467	Adquisición de Instrumental médico y de laboratorio.(Atención a lectura de la presión del agua)	0.0%	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones en el periodo enero-septiembre
A22NR0473	Adquisición de Equipos y aparatos audiovisuales (Microfonos)	0.0%	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones en el periodo enero-septiembre



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 Alcaldía Tlalpan										
Período:		Enero-Septiembre										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0474	Adquisición de Cámaras fotográficas y de video.	0.0%	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	No se realizaron acciones en el periodo enero-septiembre
A22NR0475	Adquisición de Cámaras fotográficas y de video.	0.0%	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	No se realizaron acciones en el periodo enero-septiembre
A22NR0478	Adquisición de unidad móvil de rayos x	0.0%	0.00	1,750,000.00	824,124.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	No se realizaron acciones en el periodo enero-septiembre
O22NR0014	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2022	0.0%	54,787,617.00	54,787,617.00	41,173,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los proyectos se encuentran en proceso de a Licitación, Adjudicación y Contratación; por lo que no se reporta avance en el periodo enero-septiembre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Septiembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0029	Obras en el Marco del Presupuesto Participativo	0.0%	36,525,078.00	36,525,078.00	23,638,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los proyectos se encuentran en proceso de a Licitación, Adjudicación y Contratación; por lo que no se reporta avance en el período enero-septiembre.
O22NR0045	Mejorar la Infraestructura de Espacios Deportivos, Edificios Públicos, Cultural, Comercial, Educativa en diversas ubicaciones de la Alcaldía	0.0%	20,176,863.00	1,216,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los proyectos se encuentran en proceso de a Licitación, Adjudicación y Contratación; por lo que no se reporta avance en el período enero-septiembre.
O22NR0060	Rehabilitación y mantenimiento de la Infraestructura Pública como: Banquetas, Vialidades Secundarias, balizamiento en diversas ubicaciones de la Alcaldía.	0.0%	20,176,862.00	357,051.37	357,051.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los proyectos se encuentran en proceso de a Licitación, Adjudicación y Contratación; por lo que no se reporta avance en el período enero-septiembre.
O22NR0075	Mejorar la Infraestructura de Agua Potable, Drenaje, en diversas colonias de la Alcaldía.	0.0%	20,176,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los proyectos se encuentran en proceso de a Licitación, Adjudicación y Contratación; por lo que no se reporta avance en el período enero-septiembre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Septiembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0090	Mejorar la Infraestructura Pública a través del Desazolve y ampliación de Resumideros, en diversas colonias de la Alcaldía.	0.0%	20,176,862.00	4,488,862.00	2,807,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los proyectos se encuentran en proceso de a Licitación, Adjudicación y Contratación; por lo que no se reporta avance en el período enero-septiembre.
O22NR0103	Construir y ampliar la Infraestructura Pública en Espacios Públicos, Infraestructura Social, Edificios Públicos, en diversas colonias de la Alcaldía	0.0%	71,580,696.00	30,452,696.00	2,557,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los proyectos se encuentran en proceso de a Licitación, Adjudicación y Contratación; por lo que no se reporta avance en el período enero-septiembre.
O22NR0114	Construir y ampliar la Infraestructura Pública en Espacios Culturales, Espacios Deportivos, y Vialidades Secundarias, en diversas colonias de la Alcaldía.	0.0%	71,580,695.00	26,533,446.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los proyectos se encuentran en proceso de a Licitación, Adjudicación y Contratación; por lo que no se reporta avance en el período enero-septiembre.
O22NR0122	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación asfáltica y concreto hidráulico) en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la demarcación territorial	93.3%	109,925,872.00	64,909,987.51	44,086,483.31	60,575,762.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al período enero-septiembre se han realizado 40,564.91 M2 en; 1.-Pedregal de San Nicolás 2a Sección, 2.-Los Colorines, 3.-Miguel Hidalgo 3ra Sección, 4.-Pedregal de San Nicolás 3ra Sección, 5.-Tlalpan Centro I, 6.-Miguel Hidalgo 2a Sección, 7.-Miguel Hidalgo 1a Sección, 8.-Pedregal de San Nicolás XX Sección y 9.-San Andrés Totoltepec.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Septiembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0262	Mantenimiento a Centros de Desarrollo Social	0.0%	0.00	1,908,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los proyectos se encuentran en proceso de a Licitación, Adjudicación y Contratación; por lo que no se reporta avance en el período enero-septiembre.
O22NR0308	Trabajos de rehabilitación en el Mercado Público Isidro Fabela	94.3%	0.00	10,430,400.00	7,872,000.00	9,836,830.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los proyectos se encuentran en proceso de a Licitación, Adjudicación y Contratación.
O22NR0309	Trabajos de rehabilitación en el Mercado Público denominado San Nicolás Totoloapan	94.3%	0.00	7,420,000.00	5,600,000.02	6,999,130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999,130.98	Al período enero-septiembre se han realizado Trabajos como; demolición de losas, habilitado de fachada interior y exterior, intervención de núcleos sanitarios, desmantelamiento de luminarias e instalación eléctrica.
O22NR0332	Rehabilitación del Sistema de Alumbrado Público en diversas ubicaciones, dentro del Perímetro de la Demarcación Territorial.	25.1%	0.00	64,137,292.54	52,435,105.74	16,108,993.93	0.00	0.00	0.00	0.00	16,108,993.93	Los proyectos se encuentran en proceso de a Licitación, Adjudicación y Contratación; por lo que no se reporta avance en el período enero-septiembre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 Alcaldía Tlalpan										
Período:		Enero-Septiembre										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0333	Rehabilitación de banquetas y andadores en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la demarcación territorial	0.0%	0.00	6,634,346.29	6,634,346.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los proyectos se encuentran en proceso de a Licitación, Adjudicación y Contratación; por lo que no se reporta avance en el período enero-septiembre.
O22NR0352	Rehabilitación del deportivo Sánchez Taboada, dentro del perímetro de la demarcación territorial	0.0%	0.00	13,093,465.59	13,093,465.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al período se reporta un avance con trabajos de desmantelamiento de pasto sintético, elaboración de guarnición para andador, desmantelamiento de adoquín, piso de concreto para cancha de basquetbol, guarnición para cancha de futbol profesional, construcción de dren para cancha, rehabilitación de ptr para cerca perimetral de cancha de futbol rápido Trabajos realizados: Desmantelamiento de pasto sintético, elaboración de guarnición para andador, desmantelamiento de adoquín, piso de concreto para cancha de basquetbol, guarnición para cancha de futbol profesional, construcción de dren para cancha, rehabilitación de ptr para cerca perimetral de cancha de futbol rápido
O22NR0353	Rehabilitación del Multiforo Tlalpan, dentro del perímetro de la demarcación territorial	0.0%	0.00	10,821,710.70	10,821,710.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los proyectos se encuentran en proceso de a Licitación, Adjudicación y Contratación; por lo que no se reporta avance en el período enero-septiembre.
O22NR0354	Rehabilitación de la infraestructura del sistema de drenaje en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la demarcación territorial	83.4%	0.00	13,993,203.94	13,993,203.94	11,677,260.42	0.00	0.00	0.00	0.00	11,677,260.42	Los proyectos se encuentran en proceso de a Licitación, Adjudicación y Contratación; por lo que no se reporta avance en el período enero-septiembre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 Alcaldía Tlalpan										
Período:		Enero-Septiembre										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0633	Trabajos de Construcción en un inmueble educativo ubicado en el Pueblo San Miguel Xicalco de la Alcaldía Tlalpan	0.0%	0.00	5,618,000.00	5,618,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período se reporta un avance de los trabajos en la Escuela Primaria Luis de la Brena , ubicada en Calle Reforma, No. 1, Pueblo San Miguel Xicalco Trabajos realizados: Colocación de tapial, habilitado de la cimbra, habilitación de acero de refuerzo, armado de acero de refuerzo.
O22NR0634	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de varios inmuebles educativos ubicados dentro de la Alcaldía Tlalpan	92.5%	0.00	5,406,000.00	3,596,646.00	4,999,598.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999,598.83	Al período se ha realizado un avance en 5 planteles educativos de la Alcaldía, a saber: 1.-Escuela Secundaria Diurna N° 281, ubicada en Prol. Contoy S/N, Col. Cuchilla De Padierna. 2.-Jardín De Niños Año Internacional Del Niño, ubicada en Hda. San Nicolás Tolentino S/N, Col. Prado Coapa. 3.-Escuela Primaria Alfredo V. Bonfil, ubicada en Blvd Alfredo V Bonfil 151 Mz 10, Col. Miguel Hidalgo Ampliación. 4.- Escuela Secundaria Diurna N° 125, ubicada en Arenal S/N Y Viaducto Tlalpan, Col. El Arenal Tepepan. 5.- Escuela Primaria "Arabia Saudita", ubicada en Av Silos No 34 Super Mzna 1, Col. Villa Coapa
O22NR0635	Trabajos de construcción, mantenimiento y rehabilitación en varios edificios públicos ubicados dentro de la Alcaldía Tlalpan	0.0%	0.00	4,346,000.00	4,346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período se ha realizado un avance en 3 edificios públicos de la Alcaldía, a saber: 1.-Edificio de la Alcaldía en Tlalpan ubicado en Calle Plaza de la Constitución 1, Col. Tlalpan Centro 2.- Oficinas en la Calle Congreso 50, Col. Tlalpan Centro II 3.- Oficinas de Ordenamiento Territorial, ubicado en Av. San Fernando 84 Col. Tlalpan Centro I
O22NR0636	Trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica mediante trabajos de bacheo dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan	0.0%	0.00	5,936,000.00	5,936,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los proyectos se encuentran en proceso de a Licitación, Adjudicación y Contratación; por lo que no se reporta avance en el período enero-septiembre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Septiembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0637	Trabajos de desazolve en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan	0.0%	0.00	5,724,000.00	5,724,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizaron 3,500.00 metros lineales y el desazolve de 46 resumideros en diversas colonias y pueblos de la Alcaldía
O22NR0695	Trabajos de rehabilitación para la puesta en marcha de un cárcamo de bombeo y trabajos complementarios en la Colonia Ejidos de San Pedro Mártir de la Alcaldía Tlalpan	0.0%	0.00	9,964,000.00	6,601,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los proyectos se encuentran en proceso de a Licitación, Adjudicación y Contratación; por lo que no se reporta avance en el período enero-septiembre.
O22NR0696	Trabajos de sustitución de la red hidráulica de agua potable, polígono 1, en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan	0.0%	0.00	4,452,000.00	4,452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período se han realizado 55.8 metros lineales de sustitución de la red hidráulica de agua potable en el 1. polígono 1 Lomas de Padierna, y Miguel Hidalgo 2a Sección
O22NR0887	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en diversos inmuebles culturales ubicados dentro de la Alcaldía Tlalpan	0.0%	0.00	18,020,000.00	18,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los proyectos se encuentran en proceso de a Licitación, Adjudicación y Contratación; por lo que no se reporta avance en el período enero-septiembre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Septiembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0888	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento a un inmueble deportivo ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan	0.0%	0.00	6,360,000.00	6,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los proyectos se encuentran en proceso de a Licitación, Adjudicación y Contratación; por lo que no se reporta avance en el período enero-septiembre.
O22NR0896	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en diversos inmuebles deportivos ubicados dentro de la Alcaldía Tlalpan	0.0%	0.00	24,910,000.00	24,910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los proyectos se encuentran en proceso de a Licitación, Adjudicación y Contratación; por lo que no se reporta avance en el período enero-septiembre.
O22NR1024	Trabajos de infraestructura de alumbrado público en el polígono 1, ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan	0.0%	0.00	6,092,156.24	6,092,156.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los proyectos se encuentran en proceso de a Licitación, Adjudicación y Contratación; por lo que no se reporta avance en el período enero-septiembre.
O22NR1025	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en diversos Mercados Públicos ubicados dentro de la Alcaldía Tlalpan	0.0%	0.00	6,254,000.00	4,415,358.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los proyectos se encuentran en proceso de a Licitación, Adjudicación y Contratación; por lo que no se reporta avance en el período enero-septiembre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 Alcaldía Tlalpan										
Período:		Enero-Septiembre										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR1026	Trabajos de sustitución de la red hidráulica de agua potable, en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan	0.0%	0.00	17,484,827.20	12,440,610.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los proyectos se encuentran en proceso de a Licitación, Adjudicación y Contratación; por lo que no se reporta avance en el período enero-septiembre.
O22NR1051	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en inmuebles culturales ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan	0.0%	0.00	3,879,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los proyectos se encuentran en proceso de a Licitación, Adjudicación y Contratación; por lo que no se reporta avance en el período enero-septiembre.
O22NR1052	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en un inmueble público ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan	0.0%	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los proyectos se encuentran en proceso de a Licitación, Adjudicación y Contratación; por lo que no se reporta avance en el período enero-septiembre.
TOTAL URG			439,653,756.00	504,135,868.94	364,399,744.95	110,197,576.83	11,381,932.62	11,381,932.62	11,381,932.62	11,381,932.62		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

Periodo:

ENERO - SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	9700000								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0015	Adquisición de Equipo Informático.	0%	3,050,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Sin acciones realizadas al periodo
A22NR0039	Adquisición de Equipo Informático licencias de Software.	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Sin acciones realizadas al periodo
A22NR0057	Adquisición de bombas, aspersoras, podadoras y motosierras.	0%	4,500,000.00	3,558,000.00	3,558,000.00	0.00	99,050.08	0.00	0.00	99,050.08	99,050.08	Sin acciones realizadas al periodo
A22NR0072	Adquisición de Equipo para Casa Hogar.	0%	200,000.00	201,151.45	201,151.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Sin acciones realizadas al periodo
A22NR0087	Adquisición de Equipo para Velatorio.	0%	150,000.00	100,140.00	100,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Sin acciones realizadas al periodo
A22NR0099	Adquisición de Equipo para Cendis	0%	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Sin acciones realizadas al periodo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

Período:

ENERO - SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	9700000							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0110	Adquisición de Equipo para Albergue.	0%	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	'Sin acciones realizadas al periodo
A22NR0120	Adquisición de carpas, sillas, tableros y micrófonos inalámbricos.	0%	800,000.00	1,109,545.55	1,109,545.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	'Sin acciones realizadas al periodo
A22NR0129	Adquisición de Equipo para Casa Violeta	0%	1,145,160.00	839,329.72	839,329.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	'Sin acciones realizadas al periodo
A22NR0137	Adquisición de Tren Expreso Mágico	100%	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	Adquisición de: Tren sin rieles, Transporta hasta 30 niños o 24 adultos con niños, Baterías de 48V, Ofrece 12 horas de uso continuo con una sola carga, Ancho: 100 cm. Longitud: 265 cm. Altura: 170 cm Peso: 700 kg., Banco de Baterías: 6 baterías de plomo-ácido, 225 Ah @ 20 hrs. 25A de salida. Cargador: A bordo de 120 V (120A). Autonomía: 12-20 horas de uso. Recarga: De 6 a 8 horas. Velocidad Máxima: 5 km/hr. Neumáticos: 4.80 - 8.90 psi. (6.3 Kg/cm). • Tracción: Motor Eléctrico DC / 15.3 HP. Voltage total: 48 Volts (8 X 6 Volts).
A22NR0146	Adquisición de vehículos, Pick up, Pick up Doble Cabina y Mini Van.	0%	1,470,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	'Sin acciones realizadas al periodo
A22NR0154	Adquisición de gatos hidráulicos, de patín y compresores, para el	0%	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,562.88	0.00	0.00	0.00	98,562.88	'Sin acciones realizadas al periodo
A22NR0162	Adquisición de equipo fotográfico y de video.	0%	350,000.00	610,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	'Sin acciones realizadas al periodo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA									
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	9700000							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A22NR0170	Adquisición de sillas ejecutivas para el Centro de Monitoreo y	0%	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,905.00	0.00	0.00	99,905.00	*Sin acciones realizadas al periodo
A22NR0178	Adquisición de vehículo y máquinas-herramienta, para la atención de emergencias	0%	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	*Sin acciones realizadas al periodo
A22NR0186	Adquisición de Equipos varios para equipar el Laboratorio Deportivo Morfofuncional	0%	1,600,000.00	595,133.28	595,133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-	*Sin acciones realizadas al periodo
A22NR0193	Adquisición de Mobiliario de Oficina	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,863.74	0.00	0.00	999,863.74	*Sin acciones realizadas al periodo
A22NR0521	Adquisición de Equipo Recreativo.		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		*Sin acciones realizadas al periodo
A22NR0669	Adquisición de Rodillo Vibratorio Sencillo.		0.00	237,000.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		*Sin acciones realizadas al periodo
O22NR0015	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Imagen	100%	10,000,000.00	9,725,363.01	9,725,363.01	9,723,002.64	0.01	9,723,002.64	9,723,002.64	9,723,002.65	Se realizará la rehabilitación de 03 Espacios Públicos: Plaza Cívica y Recreativa "Emilio Carranza" en la colonia Moctezuma 1a. Sección, "Parque Oaxaca" y "Aguscalientes" en la Col. Penitenciaría Ampl. de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, con trabajos de colocación de mobiliario urbano, pisos, instalación eléctrica, albañilería, acabados, instalación hidrosanitaria por mencionar algunas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA									
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	9700000								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0030	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Edificios Públicos)	100%	10,000,000.00	11,688,415.61	11,688,415.61	11,688,415.60	0.01	11,688,415.60	11,688,415.60	11,688,415.61	Se realizará la rehabilitación de 01 Edificio Público en la colonia Jardín Balbuena en la Alcaldía Venustiano Carranza con los trabajos de colocación de plafones, cancelería, acabados, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, instalación de voz y datos, herrerías, así como suministro e instalación de elevador por mencionar algunos.
O22NR0046	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Espacios Deportivos)	100%	25,000,000.00	23,312,712.95	23,312,712.95	23,312,712.95	0.00	23,312,712.95	23,312,712.95	23,312,712.95	Se realizará la rehabilitación del Espacio Deportivo Ramón López Velarde en la colonia Morelos I de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, con los trabajos cancelería, pintura, herrerías, albañilerías, estructura acabados, techumbres por mencionar algunos trabajos.
O22NR0061	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Infraestructura Comercial)	78%	5,000,000.00	6,372,056.40	6,372,056.40	4,998,871.28	1,372,472.35	4,998,871.28	4,998,871.28	6,371,343.63	Se realizará la rehabilitación del "Mercado Morelos" en la colonia Morelos II y "Mercado Nuevo San Lazaro" en la colonia Magdalena Mixiuhca de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, con los trabajos de instalación eléctrica, techumbres, estructura, albañilerías, instalación sanitaria, acabados por mencionar algunos.
O22NR0076	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Drenaje)	94%	9,845,620.00	9,845,620.00	9,845,620.00	9,281,279.56	412,602.16	9,281,279.56	9,281,279.56	9,693,881.72	rehabilitación de drenaje en las colonias Peñón de los Baños y Aquiles Serdán de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, con trabajos de excavaciones, corte de canaletas, sustitución de drenaje en mal estado y trabajos en general.
O22NR0091	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Salud)	8%	20,000,000.00	20,000,000.00	9,631,000.00	1,569,293.77	18,406,404.54	1,569,293.77	1,569,293.77	19,975,698.31	Se iniciaron los trabajos preliminares como son: demoliciones, excavaciones para las cimentaciones y acarreo de materiales producto de las demoliciones y excavaciones.
O22NR0104	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Sistema de Drenaje)FAIS	52%	35,184,026.00	35,043,277.19	19,859,251.19	18,089,116.86	15,900,005.49	18,089,116.86	18,089,116.86	33,989,122.35	Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura pública (drenaje) Fais, realizando a la fecha 2,417ml, en las colonias: Damián Carmona, Simón Bolívar, Tres Mosqueteros, Merced Balbuena, 4 Arboles, 20 de Noviembre, Cuchilla Pantitlán, Romero Rubio, Álvaro Obregón, Aquiles Serdán y Peñón de los Baños. Se han iniciado trabajos en la colonia Aquiles Serdán.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

Período:

ENERO - SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	9700000								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0115	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Infraestructura de agua potable) FAIS	0%	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	'Sin acciones realizadas al periodo
O22NR0123	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones) FAIS	49%	10,000,000.00	25,618,412.45	23,618,412.45	12,564,130.15	12,984,104.69	12,564,130.15	12,564,130.15	25,548,234.84		Realizando a la fecha 9,173.02 m2 de banqueta y 6,040.00 ml de guarniciones en las colonias: 5º tramo de 20 de Noviembre, 20 de Noviembre, Ampl. Caracol, Arena 1a. Sección, Adolfo López Mateos, Caracol, Federal, Revolución, Romero Rubio y Ampliación Michoacana.
O22NR0130	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades secundarias)	0%	8,644,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	'Sin acciones realizadas al periodo
O22NR0137	Sustitución de postes luminosos para alumbrado público.	99%	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,952,843.63	32,018.59	4,952,843.63	4,952,843.63	4,984,862.22		Sustitución de 91 postes luminosos de Alumbrado Público el las colonias Aarón Sáenz y Montezuma 2a seccion.
O22NR0240	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones)	95%	0.00	8,644,000.00	8,644,000.00	8,198,072.55	436,003.79	8,198,072.55	8,198,072.55	8,634,076.34		Se realizara la rehabilitación y mejoramiento de 4,200 m2 de banquetas y guarniciones en las Colonias Artes Gráficas, Sevilla, El Parque y Lorenzo Boturini
O22NR0273	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades secundarias). FAIS	79%	0.00	9,700,000.00	7,700,000.00	7,693,611.69	1,981,402.92	7,693,611.69	7,693,611.69	9,675,014.61		Rehabilitación de carpeta asfáltica de 13,600 m2 en las Colonias Motezuma 1a. Sección, Jardín Balbuena, Merced Balbuena, Sevilla y Magdalena Mixiuhca
O22NR0889	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Imagen Urbana) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza (Presupuesto Participativo)	0%	0.00	22,008,558.00	22,008,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	'Sin acciones realizadas al periodo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

Periodo:

ENERO - SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	9700000								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0890	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Sistema de Drenaje) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza (Presupuesto Participativo)	0%	0.00	13,752,862.00	13,752,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	'Sin acciones realizadas al periodo
O22NR0891	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Infraestructura de agua potable) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza (Presupuesto Participativo)	0%	0.00	2,455,454.00	2,455,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	'Sin acciones realizadas al periodo
O22NR0892	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza (Presupuesto Participativo)	0%	0.00	14,962,258.00	14,962,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	'Sin acciones realizadas al periodo
O22NR0894	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades secundarias) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza (Presupuesto Participativo)	0%	0.00	20,561,791.00	20,561,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	'Sin acciones realizadas al periodo
O22NR0895	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (01 Edificio Público en la Col. El Arenal Pto Aéreo (Fracc) de la Demarcación. (Presupuesto Participativo)	0%	0.00	1,360,846.00	1,360,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	'Sin acciones realizadas al periodo
TOTAL AVC			165,738,806.00	256,621,926.61	226,918,900.61	112,871,350.68	52,822,396.25	112,871,350.68	112,871,350.68	165,693,746.93		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0016	Adquisición de equipo de cómputo, equipo audiovisual y mobiliario educacional para la Dirección General de Participación Ciudadana.	31%	248,000.00	248,000.00	188,000.00	58,391.50	151,240.80	188,000.00	58,391.50	205,632.30	Se adquirió mobiliario que consiste en: sillas plegables infantiles con las siguientes características: estructura tubular acero calibre 18, acabado pintura hornada, refuerzo metálico bajo el asiento de plástico duro, tableros de polipropileno con las siguientes características: plegable, infantiles, medidas de 1.80x50x50cm; equipo informático que consiste en: laptops con tecnología 64 bits(x64) desde 32 mhz o más 1 tb de disco duro, 8gb en RAM, escáner de superficie plana, alimentador automático de documentos capacidad 50 hojas, escaneo plano 216x356mm, capacidad de escaneo doble cara, para red, y impresoras tecnología laser monocromática, impresión dúplex, velocidad de impresión hasta 42ppm, puerto para red, y equipo audiovisual que consiste en: pantalla tecnología led de 55" 4k, entradas hdmi, USB, bluetooth y control remoto.
A22NR0040	Adquisición de Inversores de corriente, equipo de jardinería y carpas para la Dirección.	99%	111,000.00	102,901.68	99,265.25	98,406.05	-	99,265.25	98,406.05	98,406.05	Se adquirió equipo eléctrico que consiste en: inversores de corriente de 1200 w, convierte la corriente del vehículo de 12 v c.c. a 120 v c.a., protección contra sobrecarga y cortocircuito, display y lcd digital y puertos usb con 2 contactos de salida; herramienta que consiste en: desarmadoras con las siguientes características: motor 2 tiempos, potencia 1.74hp / 1.3 kw, cilindrada 30.8 cm ³ , capacidad del depósito de combustible 0.64 l, y mobiliario que consiste en: carpas portátiles, plegable de aluminio, con toldo sintético impermeable y 4 laterales (paredes) del mismo material, dimensiones de 6x3m.
A22NR0058	Adquisición de Vehículo para la Dirección General de Participación Ciudadana.	0%	506,000.00	506,000.00	368,000.00	-	-	368,000.00	-	-	Se adquirirá vehículo que consiste en camioneta de carga doble cabina, estándar, 6 velocidades, capacidad de carga 1,199k; combustible gasolina, número de válvulas por cilindro 4, potencia neta (hp @ rpm) 166 @ 5,000 161 @ 3,600, transmisión tipo 6mt, tracción 2wd, frenos delanteros disco ventilado, traseros tambor, rines de acero 15", llantas 195r15.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0073	Adquisición de un ring oficial para boxeo	100%	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Se adquirirá equipo de gimnasio que consiste en un ring de box con las siguientes características: Ring Oficial para Boxeo con postes y estructura de acero reforzada, cuerdas acojinadas con alma de cable de acero, peso neto de 1.8 toneladas, se almacena en 7 m3, 180 tornillos de 1/2" que garantiza la resistencia y la estabilidad, que incluye forro de cuerdas de 16 tramos con cierre de contacto, fundas sobre tensores 4 piezas, lona de algodón del No. 8 por 6.2x6.2 metros, en color azul, cuña para ring de 1x.30 m. (1 pieza) y una escalera para ring
A22NR0088	Adquisición de bombas, motobombas y tanques de agua caliente para la Dirección General de Desarrollo Social.	0%	1,795,000.00	1,795,000.00	1,305,448.00	-	1,794,922.04	1,305,448.00	-	1,794,922.04	Se adquirirá bombas que consiste en Motobombas Trifásicas hp40 volt's 220, velocidad 1750 rpm y fases 3, Bombas de Calor HP2140, BTU: 140,000, coeficiente de rendimiento: 5.7, plataforma: cuadrada, Voltaje/Hercio/Fases: 240/60/1, amplificadores de circuitos: 50, dimensiones: 30 1/4 pulgadas X 34 pulgadas, altura: 44 pulgadas, refrigerante: R410 e instalación; Tanques cilindros horizontales para agua caliente en acero al carbón de 2,500 litros, diámetro ext. de 1.06 m., largo entre costuras 2.44 m., presión de diseño 3.0 kg/cm2, espesor de tapas 4.76 mm., espesor de cuerpo 4.76 mm., incluye registro para hombre 12"x16", copls roscados y pintura exterior base agua y silletas de 50cm.; incluye accesorios para interconexión, recubrimiento en armaflex, así como instalación.
A22NR0100	Adquisición de mobiliario y computadoras de escritorio para la Dirección General de Desarrollo Social.	0%	600,000.00	600,000.00	436,352.00	-	590,050.24	436,352.00	-	590,050.24	Se adquirirá mobiliario que consiste en: Archiveros de Metal con cuatro cajoneras y chapas de 1.25 m. de largo x 45 cm de ancho, color gris; Escritorios de Metal con cobertura de madera de 1.55 m. de largo x 75 cm de ancho con dos cajones metálicos y chapa; Sillas Secretariales tipo ejecutiva con base de 5 puntos con ruedas, con coderas, manija para controlar la altura, asiento y respaldo de alta resistencia en color negro y Librenos de Madera de 2.20 de alto x 3mts. de ancho y 40 cm de profundidad, cerrados y puerta corredera con llave; equipo informático que consiste en: Computadoras De Escritorio con las siguientes características: Procesador: con tecnología de 64 bits(x64), memoria ram de 8 GB, disco duro 1 TB máximo interfaz SATA III, PUERTOS: Características: Con un mínimo de 4 puertos USB, con 1 o 2 puertos USB de interfaz 3.0 o 3.1, un Puerto de red con terminal RJ-45, un puerto para gráficos de alta definición.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0111	Adquisición de mobiliario, equipo de cómputo y vehículos para la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno	0%	2,500,000.00	2,292,436.00	1,746,980.00	-	292,436.00	1,746,980.00	-	-	292,436.00	Se adquirirá mobiliario que consiste en: sillas secretariales con las siguientes características: alto 79 cm, largo:54 cm, profundidad 56 cm, color: negro, archiveros con las siguientes características: alto 132 cm, largo 38 cm, profundidad 56 cm, color negro; equipo informático que consiste en: computadores de escritorio de 20.7 pulgadas, 1tb, 4gb de memoria RAM, multifuncionales con tecnología de impresión láser monocromo, resolución: 1200 x 600 dpi, velocidad de impresión: 21 ppm como mínimo, y vehículos que consiste en: camionetas motor v6 3.6l pentastar® 24 válvulas vvt, potencia 305 hp @ 6,400 rpm y torque 269 lb-ft @ 4,175 rpm, transmisión automática de 8 velocidades, tracción trasera.
A22NR0121	Adquisición de Drones, motocicletas, maquinaria y equipo industrial para la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno	31%	800,000.00	800,000.00	631,828.00	195,460.00	99,726.36	631,828.00	195,460.00	-	295,186.36	Se adquirirá vehículos que consiste en: adquisición de drones (vehículo no tripulado) color blanco, mando a distancia, peso 8.78 onzas, dimensiones: 18.9 x 13.2 x 25.2 cm; 248.91 gr; adquisición de motocicletas (cilindrada:248.77 cc, transmisión constantes de 6 velocidades, potencia máxima: 27 @ 8,500 hp @ rpm; equipo industrial que consiste en: adquisición de compresoras capacidad de tanque 102 l, potencia 1.7 w, velocidad de rotación 1.7 w, (2) motogeneradores de corriente, alimentación: gasolina, método de arranque: automático, potencia máxima: 1000 w.
A22NR0130	Adquisición de máquina herramientas para la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno	0%	100,000.00	100,000.00	72,728.00	-	99,937.90	72,728.00	-	-	99,937.90	Se adquirirá herramientas que consiste en: esmeriles con potencia de un motor de 6 amperes y produce 11,000 rpm para las aplicaciones más demandantes, escaleras metálicas con las siguientes características: de tija de aluminio de 6 pies de altura y capacidad de carga de 150 kg, cortadoras de concreto, cortadora manual de concreto, gasolina motor 2 tiempos guarda para disco



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0138	Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial para la Dirección General de Servicios Urbanos.	0%	600,000.00	600,000.00	436,368.00	-	576,820.14	436,368.00	-	576,820.14	Se adquirirá bombas a gasolina de motor de 4 tiempos, cilindrada de 208cc, potencia de 6.5hp, succión de 3"x3" con un diámetro de entrada y salida de 3"x3" (76,2mm/76,2mm); bombas de 3/4 h.p., peso 13 kg., voltaje 220 V.; (10) bombas de 1/4 h.p. con las siguientes características: voltaje 120W / 60 Hz, altura máxima 14 metros, gasto máximo LPM: 57 L/min, (10) bombas sumergibles de 1/2 h.p, altura máxima 30 m, flujo máximo 120 L/min, profundidad de inmersión máxima 80 m y (10) motobombas a gasolina de 4 tiempos, motor 6.5 hp, diámetro 2" x 2", flujo nominal 35m3/h, elevación nominal 30m, succión 7m., peso 23 kg.
A22NR0147	Adquisición de Máquinas Herramientas y Equipo de Construcción para la Dirección General de Servicios Urbanos	0%	5,600,000.00	5,600,000.00	4,072,720.00	-	5,595,772.25	4,072,720.00	-	5,595,772.25	Se adquirirá herramientas que consisten en: motosierras changueras para poda cilindrada de 35.2 cms3, motor m-tronic a gasolina; desmalezadoras de 42.2 cms3, 2kw/2.68hp, 7.3 kh; motosierras cilindrada de 45.4 cms3 motor de 3.1hp/2.3kw; (10) podadoras de altura a gasolina modelo HC-105, sistemas combinados de gasolina, motor kombi modelo km131 r, potencia de 1.9 hp/1.4kw; maquinaria que consiste en: retroexcavadora con las siguientes características: potencia neta SAE J1349 55.0 kW, profundidad de excavación estándar 4360.0 mm, peso en orden de trabajo: máximo 10200.0 kg.
A22NR0155	Adquisición de mobiliario, demo stand portátil y relojes para la Dirección General de Turismo y Fomento Económico	61%	55,000.00	55,000.00	46,636.48	28,452.48	24,953.92	46,636.48	28,452.48	53,406.40	Se adquirirá mobiliario que consiste en: sillas giratorias altas con las siguientes características: altura total de la silla 125 cm y ancho total 0,655 cm, material del marco metal, material del asiento cuero; guillotinas con largo del corte: 36.4 cm y capacidad del corte de hoja, base de metal: 12; demostand portátil con estructura de tubos y mesa de MDF melaminico que soporta hasta 30 KG; y (4) relojes de pared de poliestireno y 29.5 cm de diámetro, peso del producto0.51 kilogramos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0163	Adquisición de máquinas-herramienta, equipos y aparatos audiovisuales para la Dirección General de Turismo y Fomento Económico	20%	330,000.00	330,000.00	253,510.72	49,870.72	92,540.16	253,510.72	49,870.72	142,410.88	Se adquirirá herramientas que consisten en: taladros eléctricos con rotomartillo recargables con fuente de alimentación con cable eléctrico, tensión 230 Voltios, velocidad 2800 RPM, dimensiones del producto: largo x ancho x alto 26.1 x 30 x 7.5 centímetros, rotomartillos profesionales con las siguientes características: golpes 5,100 gpm, peso 3.2 kg, perforación en concreto 1" (25 mm) y perforación en acero 1/2" 13 mm; equipo audiovisual que consiste en: pantallas de 50", 4k, entradas hdmi, USB, bluetooth y control remoto y megáfonos con 1500 m de alcance gracias, amplificador de 25 W integrado, correa para hombro y micrófono extraíble para mayor comodidad, sirena integrada
A22NR0171	Adquisición de Van Express y Camioneta para la Dirección General de Turismo y Fomento Económico	0%	2,700,000.00	2,700,000.00	1,963,640.00	-	-	1,963,640.00	-	-	Se adquirirá vehículos que consiste en: Van Express de 15 plazas con capacidad de carga de hasta 1,966 kg, espejo retrovisor con cámara de visión trasera, apertura y cierre eléctrico de ventanas y seguros de las puertas traseras y Camioneta de 3.5 toneladas, motor a diésel, 383 caballos de fuerza y un arrastre de 4,712 kg.
A22NR0179	Adquisición de equipo e implementos agrícolas y equipo informático para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	41%	2,570,000.00	2,570,000.00	1,869,088.00	775,597.46	1,280,545.46	1,869,088.00	775,597.46	2,056,142.92	Se adquirirá equipo informático que consiste en: computadoras de escritorio con pantalla 23.8 pulgadas, capacidad de disco duro 1000 GB y sistema operativo Windows 10 Pro y impresoras multifuncional láser monocromo, para copiado, escaneo e impresión a doble cara, USB 2.0 o USB 3.0 ethernet 10/100 base TXRJ-45; maquinaria que consiste en: arados agrícolas para tractor de tres discos con enganche de tres puntos, rastras de 20 discos para tractor agrícola, arados de 4 discos de 28" hidráulico, sistemas hidráulicos de enganche a tres puntos para tractor New Holland 5610S, sistemas hidráulicos de enganche a tres puntos para tractor New Holland TTT5, (2) sistemas hidráulicos de enganche a tres puntos para tractor MASSY FERBUSON.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0187	Adquisición de cámara fotográfica, mobiliario y equipo de cómputo para la Subdirección de Recursos Humanos.	0%	815,000.00	815,000.00	592,736.00	-	780,249.64	592,736.00	-	780,249.64	Se adquirirá equipos informáticos que consiste en: computadoras de escritorio con memoria RAM de 4 GB a 8 GB y disco duro de 500 GB o superior, Laptop con Disco duro de 2.5 pulgadas o menor, unidad lectora y grabadora de CD o DVD de formato reducido y pantalla integrada tipo TFT, WGA o OLED, impresoras monocromáticas de láser con tanque de tóner recargable; equipo audiovisual que consiste en cámara fotográfica con sensor de 16.1 mp y zoom óptico proyectores (cañón), para compartir medios USB Plug 'n' Play instantánea de instalar; Compatible con Apple Mac y PC, resolución de pantalla de 1024x768 y mobiliario que consiste en adquisición de: silla ejecutiva de poliétil con rango de altura ajustable y medidas de 20.5 x 19.7 x 42.2 pulgadas, sillas secretarías medidas: 25 x 25 x 40 pulgadas de tela y color negro, archiveros metálicos con medidas de: 18 x 14.25 x 24.5 pulgadas con cajón tamaño carta y gavetas de archivo guillotina con cuchilla de acero inoxidable, cuadrilla de alineación, de doce pulgadas, engargoladora para tamaño carta y oficio, con orificios rectangulares y redondos 100 espinas de encuadernación de peine de 3/8 pulgadas, escritorios de 1.20m x 1m x 80cm, dos cajones con guías metálicas y topes de seguridad Librerías con Puertas de 62 cm x 29 cm x 180 cm con cuatro estantes grandes y tarjeteros de Acrílico de transparencia cristalina, de 4 x 2 x 3"
A22NR0194	Adquisición de equipos informáticos y software para la Subdirección de Informática.	0%	1,850,000.00	1,850,000.00	1,345,456.00	-	405,594.00	1,345,456.00	-	405,594.00	Se adquirirá equipo informático que consiste en: PC de escritorio Desktop para administrativo, memoria Ram de 4 GB Y disco duro de 500 GB o superior, teclado con cable Dell KB216, español (100) no break (UPS) tipo 2 con voltaje monovolt, batería tipo 12V/5.6AH, capacidad de 500VA/240w, (1,050) licencias renovadas de antivirus, compatibles con windows, MAC, android, protección Wi Fi, VPN para conexión a internet privada (1) licencia multiusuario de Contpaq versión 13.5.1 compatible para procesador Intel Dual-Core a 3.0 GHz (Celeron, Pentium, Etc.), procesador AMD Dual-Core a 3.0 GHz o Superior (AMD E1, AMD E2, AMD A4, Etc.), memoria RAM 4 GB, 50 GB de almacenamiento en Unidad de Instalación y licencias de certificados de seguridad SSL con sello de seguridad para tu Sitio Web, protección de un Dominio (con/sin WWW.), protección de subdominios ilimitados, barra en navegador.
A22NR0200	Adquisición de equipo de cómputo, proyectores y equipo médico para la Dirección Integral de Riesgos y Protección Civil.	0%	200,000.00	200,000.00	145,456.00	-	99,482.76	145,456.00	-	99,482.76	Se adquirirá equipo informático que consiste en Microcomputadoras Portátiles LAPTOP, con las siguientes características: 4GB de RAM, Procesador Intel CORE I5 A 2.00 GHZ y Disco Duro 500 GB; equipo audiovisual que consiste en: Proyectores Múltiples con las siguientes características: 3200 Lúmenes, zoom óptico manual y conectividad HDMI WIRELESS; equipo e instrumental médico y de laboratorio que consiste en: KIT RCP, cada KIT cuenta con dos maniqués adultos y uno infantil, con las siguientes características: de piel media CPR-AED, con monitor DE RCP y funda para cada maniqué de niño y Botiquines con las siguientes características: con material de curación incluido, tela impermeable brillante de alta calidad, logotipo internacional de Protección Civil, correa ajustable y tiras reflejantes laterales, largo: 50 cm., ancho: 28 cm, alto: 30 cm.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0206	Adquisición de vehículos y estación total de topografía para la Dirección Integral de Riesgos y Protección Civil.	21%	2,050,000.00	2,050,000.00	1,490,904.00	309,372.00	-	1,490,904.00	309,372.00	309,372.00	Se adquirirá vehículo tipo Sedan con las siguientes características: de 4 puertas, color blanco, sistema eléctrico para elevadores de ventanas, cuatro cilindros, con motor a gasolina, cuatrimotos con las siguientes características: YFM700G GRIZZLY EPS, 686 cilindros, color azul; equipo e instrumental médico y de laboratorio que consiste en: Estación Total de topografía GNSS Marca LEICA con las siguientes características: con sistema de geoposicionamiento, tripe para su instalación, sistema de dos antenas con radio receptores adaptados para el uso de la estación, deberá incluir capacitación para el uso del equipo.
A22NR0211	Adquisición de carpas, herramientas, maquinaria y equipo industrial para la Dirección Integral de Riesgos y Protección Civil.	20%	380,000.00	380,000.00	276,368.00	56,610.20	212,075.56	276,368.00	56,610.20	268,685.76	Se adquirirá mobiliario que consiste en: carpas profesionales de lona plegables con las siguientes características: equipo completo, de 3m de ancho y 3 m de largo, estructura de acero ; herramienta que consiste en: sierra de banco portátil con las siguientes características: con motor de 110V/50Hz, velocidad de sierra de 4500 RPM., profundidad máxima de corte 64 A 75 MM, (7) Sierras circulares de 184 MM, 5200 RPM, 1800 W; maquinaria que consiste en: Rotomantillos Industriales con las siguientes características; velocidad variable reversible, mango ergonómico favorece el agarre al momento de trabajar es liviano y compacto, velocidad de 1500 RPM, hidrolavadora con las siguientes características: Marca Karcher, conexión rápida, con boquilla turbo, depósito de detergente y adaptador para manguera de riego, capacidad de litros 330 L/H y (6) motobombas con las siguientes características: marca 8 HP, con motor a gasolina.
A22NR0215	Adquisición de motosierras y lámparas led de trabajo para la Dirección Integral de Riesgos y Protección Civil.	90%	160,000.00	160,000.00	154,544.00	138,641.10	19,992.60	154,544.00	138,641.10	158,633.70	Se adquirirá herramientas que consiste en: Rollos de cadena para motosierra con las siguientes características: rollo con cadena de 30 metros de largo, diente cuadrado, compatible para motosierras STIHL MS250, STIHL, MS194T, MS361, HT101, motosierras con las siguientes características: cuatro de 12 pulgadas, cuatro de 18 pulgadas y cuatro de 22 pulgadas, sierras telescópicas con motor 2 tiempos, 6500rpm, potencia: 1.2 HP y equipo eléctrico que consiste en: lámparas led de trabajo, con las siguientes características: sistema ajustable, con tripe y reflectores led.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0218	Adquisición de cámaras de video, equipo audiovisual y equipo informático para la Coordinación de Comunicación Social.	98%	1,000,000.00	300,000.00	200,000.00	196,475.00	-	200,000.00	196,475.00	196,475.00	Se adquirirá cámaras de video Sony PXRW2150 con resolución fotográfica de 20 Mpx, Micrófonos Lavalier, Ew. 1220, C4, micrófonos Lavalier + Interview Go con plataforma de hardware portátil, cargadores de pilas AA de 2500mah, pilas recargables de 8 Aa 2500mah, disco duro externo ADATA 6TB HM800 USB 3.2 graba Video 4K, telepromter 16 pulgadas iPad Pro Tablet y Smartphones 70/30 Beam Splitter, sistemas de trípode hidráulico de video, paneles reflectores de sol (reflectasol) para fotografías 1.5 x 2 M / 5 x 6.5 pies.- 100% algodón Muselina Negro.
A22NR0220	Adquisición de vehículos destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	0%	4,000,000.00	4,000,000.00	2,909,088.00	-	-	2,909,088.00	-	-	Se adquirirá vehículos que consisten en: camionetas modelo tipo: RAM 1500 SLT 2021, versión 8, motor: 5.7 l v8 hemi mds wt (sistema de desconexión de cilindros), código de motor: ezh, potencia: 395 hp @ 5,600 rpm, torque: 410 lib-pie @ 3,950 rpm, tracción 4x4, y camionetas modelo tipo: 2022 nissan np300, chasis tm ac, combustible: gasolina, desplazamiento (l) 89x100, tipo / tracción: 6mt / 2wd.
O22NR0031	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario	# DIV/0	43,991,145.00	6,237,478.86	-	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos consisten en: sustitución de la red de drenaje sanitario, excavación de zanjas, colocación de cama de arena, introducción de tubería, construcción de pozos de visita, rellenos, pruebas y compactación, así como desazolve de tubería existente



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0047	Rehabilitación de red de agua potable	#DIV/0!	35,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de sustitución a la red de agua potable consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control.
O22NR0062	Mantenimiento a inmuebles de educación básica	#DIV/0!	25,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento a escuelas consisten en: rehabilitación de pisos en patios, construcción de salida de emergencia, aplicación de pintura, mantenimiento a instalación eléctrica, cambio de luminarias, impermeabilización, rehabilitación de módulos sanitarios, cambio de láminas de techumbre, rehabilitación de escalera en acceso, acabados, cancelería y herrería.
O22NR0077	Mantenimiento a edificios públicos	89%	16,204,957.00	16,204,957.00	16,204,957.00	14,363,810.75	1,838,258.50	16,204,957.00	14,363,810.75	16,202,069.25	Se realizarán trabajos de mantenimiento a inmuebles consisten en: suministro y fabricación de muebles de tablaroca, pintura en fachadas e interior, pintura epoxica, colocación de cancelería, colocación de muebles sanitarios e instalación hidráulica y sanitaria, suministro y colocación de lámparas e instalación eléctrica; refuerzo del edificio estructural, acabados, loseta, pintura interior y exterior, muros de tablaroca, sanitarios; colocación de cancelería, protección de herrería.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0092	Mantenimiento a centros de abasto	30%	3,500,000.00	6,440,000.00	3,904,440.02	1,158,110.60	5,228,807.72	3,904,440.02	1,158,110.60	6,386,918.32	Se realizarán trabajos de mantenimiento a mercados consisten en: conclusión de la conexión de la línea de media tensión al transformador, concluir la red de distribución interna a diferentes puntos de las áreas del mercado, mudar las cargas de las áreas que tengan factibilidad y/o reinstalar eléctricamente las áreas susceptibles, cambio de iluminación y accesorios en las áreas que lo requieran, realización de acometida eléctrica de media tensión en sistema 3 fases 23,000 volts con una tensión de baja tensión del alimentador a 220 vca 60 hz, la cual tendrá un interruptor principal en b.t de 3x1200 amp cuya capacidad es de 400 kva que a su vez alimentara un transformador tipo radial.
O22NR0105	Rehabilitación de espacios públicos	55%	9,500,000.00	9,500,000.00	357,134.86	197,159.45	4,279,615.32	357,134.86	197,159.45	4,476,774.77	Se realizarán trabajos de rehabilitación en espacios consisten en: suministro y habilitado de arriates, colocación de vegetación, balizamiento, suministro y colocación de bolardos; demolición y acarreo, suministro y colocación de cantera, recinto, impermeabilización en azotea, suministro e instalación de luminarias para empotrar y sobreponer.
O22NR0116	Mantenimiento a centros deportivos	42%	3,500,000.00	2,000,000.00	984,440.00	418,085.72	1,561,259.17	984,440.00	418,085.72	1,979,344.89	Se realizarán trabajos de mantenimiento a deportivos consisten en: construcción de tercera grada para cancha de fútbol, techumbre del frontón y rehabilitación de sanitarios, sustitución de techumbres de gimnasios, reparación de duela, impermeabilizante, instalación eléctrica, instalación hidráulica, pintura interior y exterior. Así misma construcción de zapatas aisladas para cimentación, columnas de estructura metálica, colocación de vellaría, aplicación de pintura esmalte en la estructura, pintura interior y exterior.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0124	Mantenimiento a centros de desarrollo social	0%	800,000.00	500,000.00	244,440.00	-	-	244,440.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento a inmueble de desarrollo social consisten en: impermeabilizante, pintura interior y exterior, rehabilitación de sanitarios, cancelería, acabados, instalación eléctrica, instalación hidráulica, sustitución de pisos, herrería, sustitución de láminas translucidas.
O22NR0131	Mantenimiento a centros de cultura	31%	2,500,000.00	2,000,000.00	1,088,885.00	332,792.24	1,261,315.15	1,088,885.00	332,792.24	1,594,107.39	Se realizarán trabajos de mantenimiento a inmuebles consisten en: impermeabilizante, pintura interior y exterior, cancelería, acabados, instalación eléctrica, instalación hidráulica, sustitución de pisos, herrería, malla ciclónica, reparación de muro perimetral, reparación de plafón, muros de tabla roca, sustitución de techumbre, rehabilitación de sanitarios y sustitución de cisterna.	
O22NR0138	Construcción de Galerón Tulyehualco	0%	4,000,000.00	4,000,000.00	1,344,444.00	-	-	1,344,444.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de construcción de inmueble consisten en: cimentación a base de losa de cimentación y contratabas ahogadas en la losa de cimentación, cadenas y castillos, muros a base de tabique, losa tapa de concreto reforzado, colocación de loseta en piso y zoclo, acabados e instalación eléctrica



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0142	Construcción de centro cultural San Lucas Xochimilca	0%	5,000,000.00	3,000,000.00	558,700.00	-	-	558,700.00	-	-	Se realizarán trabajos de construcción de inmueble consisten en: cimentación a base de losa de cimentación y contratraves ahogadas en la losa de cimentación, cadenas y castillos, muros a base de tabique, losa tapa de concreto reforzado, colocación de loseta en piso y zócalo, trabajos de cancelería de aluminio, carpintería, acabados, instalaciones eléctrica e hidro-sanitaria.
O22NR0144	Construcción de archivo de concentración	0%	4,000,000.00	4,000,000.00	1,665,888.00	-	-	1,665,888.00	-	-	Se realizarán trabajos de construcción de inmueble consisten en: cimentación a base de losa de cimentación y contratraves ahogadas en la losa de cimentación, cadenas y castillos, muros a base de tabique, losa tapa de concreto reforzado, colocación de loseta en piso y zócalo, trabajos de cancelería de aluminio, carpintería, acabados, instalaciones eléctrica e hidro-sanitaria.
O22NR0146	Construcción de Museo San Juan Moyotepec	0%	5,000,000.00	6,000,000.00	2,822,926.00	-	-	2,822,926.00	-	-	Se realizarán trabajos de construcción de inmueble consisten en: cimentación a base de losa de cimentación y contratraves ahogadas en la losa de cimentación, cadenas y castillos, muros a base de tabique, losa tapa de concreto reforzado, colocación de loseta en piso y zócalo, trabajos de cancelería de aluminio, carpintería, acabados, instalaciones eléctrica e hidro-sanitaria.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
022NR0148	Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al presupuesto participativo para el ejercicio 2022	#DIV/0!	38,656,213.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos a realizar en comités ciudadanos pertenecientes a los Barrios de San Antonio, San Pedro, La Asunción, Tlacoapa, La Santísima, San Diego, San Esteban y colonias Ampliación San Marcos, Huichapan y La Cebada pertenecientes a la Alcaldía Xochimilco consisten en: suministro y habilitado de arriates, colocación de vegetación, balizamiento, suministro y colocación de bolardos; demolición y acarreo, suministro y colocación de cantera, recinto, impermeabilización en azotea, suministro e instalación de luminarias para empotrar y sobreponer.
022NR0335	Rehabilitación de la Coordinación Territorial de Santiago Tulyehualco.	0%	-	2,300,000.00	1,660,000.00	-	-	-	1,660,000.00	-	-	Los trabajos de rehabilitación a 1 (NM) inmueble consisten en: instalación hidráulica y sanitaria, colocación de muebles sanitarios, suministro y colocación de lámparas e instalación eléctrica, colocación de cancelería y herrería, acabados, loseta, pintura interior y exterior, impermeabilización, pintura en fachadas y limpieza.
022NR0396	Trabajos de mantenimiento "Iluminación segura C. Alahueltaco-Circuito Cuemanco Sur"	0%	-	929,309.00	929,309.00	-	-	-	929,309.00	-	-	Los trabajos de sustitución de 50 luminarias (LUM) consisten en: Colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento, serán distribuidas de manera equidistante sobre el borde de la acera lado barrio 18 y a lo largo del trayecto lineal de canal alahueltaco, todo circuito cuemanco sur hasta canal apamplico.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0397	Rehabilitación del área infantil y deportiva del parque Bosque Residencial del Sur	0%	-	709,893.00	709,893.00	-	-	709,893.00	-	-	Los trabajos de rehabilitación en 1 espacio (ESP) consisten en: Arreglo del camino principal del área deportiva para el fácil acceso del parque, construcción de un área cerrada para juegos infantiles, piso amortiguante, juegos infantiles, columpios y banca para exterior, gimnasio al aire libre, mantenimiento del equipo existente, reencarpetao y pintura antideslizante para las canchas de basquetbol y futbol soccer, acondicionamiento de grada natural en la parte trasera de las canchas, rehabilitación de pista para correr y pintura antideslizante.
O22NR0398	Instalación de luminarias led para Priv. San Lorenzo No. 80	0%	-	640,489.00	640,489.00	-	-	640,489.00	-	-	Los trabajos de sustitución de 50 luminarias (LUM) consisten en: Colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento
O22NR0399	Cambio de red hidráulica (agua potable) para La Gloria	0%	-	1,357,427.00	1,357,427.00	-	1,357,260.38	1,357,427.00	-	1,357,260.38	Los trabajos de sustitución a la red de agua potable en 150 metros lineales (ML) consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control, iniciando en callejón la gloria esquina av. nuevo león, continuando con los callejones 1ro, 2do, 3ro, 4to, 5to, 6to, 7mo, 8vo, y noveno



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0400	Sustitución de luminarias "Sendero seguro iluminado comenzando en 2da cerrada Melchor Ocampo hacia calle Agustín Lara"	0%	-	707,539.00	707,539.00	-	-	707,539.00	-	-	-	Los trabajos de sustitución de 50 luminarias (LUM) consisten en: Colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento, colocación de señales de balizamiento, desde cerrada Melchor Ocampo hacia calle Melchor Ocampo, dirigiéndose hacia esquina calle Ignacio Zaragoza, continuando hasta esquina con calle francisco morales hacia esquina con calle Agustín Lara.
O22NR0401	Trabajos de mantenimiento "Banquetas para Av. de Las Torres"	0%	-	1,144,906.00	1,144,906.00	-	-	1,144,906.00	-	-	-	Los trabajos de sustitución de banquetas y guarniciones en 200 metros cuadrados (M2) consiste en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbrado y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra, iniciando en la calle Quirino Mendoza y terminando en la calle Simón Saldaña.
O22NR0402	Cambio de luminarias a Led	0%	-	674,501.00	674,501.00	-	-	674,501.00	-	-	-	Los trabajos de sustitución de 50 luminarias (LUM) consisten en: Colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento en calle Pedro Ramírez del castillo, reemplazar las que están por unas de led y en caso de ser necesario colocar más postes para lograr una mejor iluminación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0403	Trabajos de rehabilitación "Rescate de la cancha de basquetbol y área infantil del deportivo Guadalupe"	0%	-	856,887.00	856,887.00	-	-	856,887.00	-	-	Los trabajos de rehabilitación en 1 espacio (ESP) consisten en: Rescatar la cancha de basquetbol y área de juegos infantil, mediante techado de la cancha con arcotecho, aumento de área de cancha con concreto, cambio de tableros nuevos con acrílico, base de concreto y metal, pintura de líneas y cancha con pintura antiderrapante, iluminación, colocación de juegos infantiles en
O22NR0404	Sustitución de luminarias "Senderos seguros Huichapan primera etapa"	0%	-	608,422.00	608,422.00	-	-	608,422.00	-	-	Los trabajos de sustitución de 50 luminarias (LUM) consisten en: Colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento en calle 14 de julio entre Mártires de chicago y Mártires de rio blanco, Mártires de rio blanco entre av. México y 12 de octubre y plan sexenal entre av. 20 noviembre y 12 de octubre.
O22NR0405	Sustitución de luminarias "Cambiar la infraestructura de iluminación con tecnología Led y amigable con los árboles de la colonia"	0%	-	807,064.00	807,064.00	-	-	807,064.00	-	-	Los trabajos de sustitución de 50 luminarias (LUM) consisten en: Colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0406	Reempetamiento de C. Diamante y 3era privada de Diamante	0%	-	620,375.00	620,375.00	-	-	620,375.00	-	-	Los trabajos de rehabilitación a vialidades secundarias en 200 metros cuadrados (M2) consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica en calle diamante, 3ra privada de diamante, calle ópalo.
O22NR0407	Cambio de tubería de agua potable para las privadas de la calle Emiliano Zapata	0%	-	1,065,230.00	1,065,230.00	-	1,060,800.69	1,065,230.00	-	1,060,800.69	Los trabajos de sustitución a la red de agua potable en 150 metros lineales (ML) consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control en calle Emiliano Zapata iniciando en la calle Hidalgo, continuando con la privada 1a, 2a, 3a, 4a, 5a de la calle Emiliano Zapata.
O22NR0408	Trabajos de mantenimiento "Caminemos seguros en Camino Real a San Mateo"	0%	-	600,550.00	600,550.00	-	-	600,550.00	-	-	Los trabajos en 1 espacio (ESP) consisten en: mantenimiento de banquetta existente incluye curado de concreto y pintura, colocación de protección para banquetta de la calle camino real a San Mateo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0409	Reencarpetamiento de la calle Pascual Orozco	0%	-	670,465.00	670,465.00	-	-	670,465.00	-	-	Los trabajos de rehabilitación a vialidades secundarias en 200 metros cuadrados (M2) consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica en calle pascual Orozco, iniciando en calle majuelos y terminando en calle tierra y libertad.
O22NR0410	Trabajos de mantenimiento "Luminarias de Led para todo Tlacoapa"	0%	-	793,715.00	793,715.00	-	-	793,715.00	-	-	Los trabajos de sustitución de 50 luminarias (LUM) consisten en: Colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento, iniciando en la calle Benito Juárez esquina calle chicoaco
O22NR0412	Trabajos de sustitución "Red hidráulica de agua potable para la calle Violeta"	0%	-	633,668.00	633,668.00	-	620,525.30	633,668.00	-	620,525.30	Los trabajos de sustitución a la red de agua potable en 150 metros lineales (ML) consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control en calle violeta, iniciando en Calle Pino hasta la calle Josefa Ortiz de Domínguez.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0413	Instalación de luminarias verticales en el camellón de Avenida de las Torres	0%	-	790,206.00	790,206.00	-	-	790,206.00	-	-	-	Los trabajos de sustitución de 50 luminarias (LUM) consisten en: Colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento iniciando en las escaleras de acceso a la colonia la noria y terminaran en camino real a Xochitepec.
O22NR0414	Restauración de la red hidráulica de agua potable para la calle Prolongación Josefa Ortiz de Domínguez	0%	-	715,147.00	715,147.00	-	713,832.92	715,147.00	-	-	713,832.92	Los trabajos de sustitución a la red de agua potable en 150 metros lineales (ML) consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control en calle prolongación Josefa Ortiz de Domínguez, iniciando desde el callejón de Xoncalco hacia la plazuela de La Santísima
O22NR0415	Reencarpetamiento frente a la lechería y la C. José López Portillo.	0%	-	694,143.00	694,143.00	-	-	694,143.00	-	-	-	Los trabajos de rehabilitación a vialidades secundarias en 200 metros cuadrados (M2) consisten en: freado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica en calles Jacarandas, herradura y José López Portillo para continuar por la calle José López Portillo hasta la calle Celedonio Garcés



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0416	Repavimentación de calle Jiménez.	0%	-	992,384.00	992,384.00	-	-	992,384.00	-	-	Los trabajos de rehabilitación a vialidades secundarias en 200 metros cuadrados (M2) consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica en calle Jiménez desde calle Fernando Celada hasta calle Camino Real a Milpa Alta.
O22NR0417	Sustitución de lámparas existentes por luminarias tipo led en la U.T.	0%	-	997,376.00	997,376.00	-	-	997,376.00	-	-	Los trabajos de sustitución de 50 luminarias (LUM) consisten en: Colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento en calle Miguel Enrique Guzmán, esquina años de Juárez hasta calle ocote, calle mirador, san José y mirasoles
O22NR0418	Cambio de tubería de la red de agua potable	0%	-	738,442.00	738,442.00	-	732,362.79	738,442.00	-	732,362.79	Los trabajos de sustitución a la red de agua potable en 150 metros lineales (ML) consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control en calle Aldama, tejonos y de ahí hacia todas las calles de la colonia de Nativitas



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0420	Trabajos de mantenimiento "Luminarias rusticas para Prol. Aldama"	0%	-	663,465.00	663,465.00	-	-	663,465.00	-	-	Los trabajos de sustitución de 50 luminarias (LUM) consisten en: Colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento
O22NR0421	Reconstrucción de banquetas y guarniciones en calle Roselina y Clavel	0%	-	724,994.00	724,994.00	-	-	724,994.00	-	-	La sustitución de banquetas y guarniciones en 200 metros cuadrados (M2) consiste en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra.
O22NR0423	Trabajos de rehabilitación "Banquetas y luminarias"	0%	-	654,759.00	654,759.00	-	-	654,759.00	-	-	Los trabajos en 1 espacio (ESP) consisten en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0424	Trabajos de construcción "Muros de contención de concreto armado al límite del Río San Buenaventura, iniciando por Rincón de las Azucenas"	0%	-	589,835.00	299,000.00	-	-	-	299,000.00	-	-	Los trabajos en 1 espacio (ESP) consisten en: trazo y nivelación de terreno, construcción de muro de concreto armado, pintura y limpieza.
O22NR0425	Sustitución de luminarias "Sendero seguro iluminación para San Cristóbal"	#jDIV/01	-	777,176.00	-	-	-	-	-	-	-	Los trabajos de sustitución de 50 luminarias (LUM) consisten en: Colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento
O22NR0426	Reestructuración del drenaje en Josefa O. de Domínguez iniciando en la calle Violeta	#jDIV/01	-	652,918.00	-	-	-	652,668.17	-	-	652,668.17	La sustitución de 150 metros lineales (ML) de la red de drenaje sanitario consiste en la excavación de zanjas, colocación de cama de arena, introducción de tubería, construcción de pozos de visita, rellenos, pruebas y compactación, así como desazolve de tubería existente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0427	Cambio y rehabilitación de tubería de drenaje en La Candelaria	# DIV 01	-	709,954.00	-	-	-	-	-	-	-	La sustitución de 150 metros lineales (ML) de la red de drenaje sanitario consiste en la excavación de zanjas, colocación de cama de arena, introducción de tubería, construcción de pozos de visita, rellenos, pruebas y compactación, así como desazolve de tubería existente
O22NR0428	Sustitución de luminarias "Lámparas Led para Las Peritas"	# DIV 01	-	622,054.00	-	-	-	-	-	-	-	Los trabajos de sustitución de 50 luminarias (LUM) consisten en: Colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento, empezando por calle capulín, durazno, chabacano, ejido, paseo de los sauces, y prolongación Aldama
O22NR0429	Colocación de bolardos "Sendero seguro para los habitantes del barrio (peatonal y vehicular)"	# DIV 01	-	686,813.00	-	-	-	-	-	-	-	Los trabajos en 1 espacio (ESP) consisten en: Colocación de bolardos de acero aproximadamente un metro de altura, estos bolardos se colocarán empezando la calle de sabinos esquina pino, continuando por el frente del árbol (sabinos) que es la calle de plazuela continuando por la calle de Josefa Ortiz de Domínguez, hasta la calle Pedro Ramirez del Castillo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0430	Trabajos de rehabilitación "Recarpetar las vialidades internas del fraccionamiento"	#jDIV/01	-	753,735.00	-	-	-	-	-	-	-	Los trabajos de rehabilitación a vialidades secundarias en 200 metros cuadrados (M2) consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica.
O22NR0431	Sustitución de luminarias "Iluminando el camino de San Lorenzo"	#jDIV/01	-	835,576.00	-	-	-	-	-	-	-	Los trabajos de sustitución de 50 luminarias (LUM) consisten en: Colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento
O22NR0432	Sustitución de luminarias "Ampliación San Marcos cuidando a las mujeres y estudiantes ilumina mi camino"	#jDIV/01	-	1,851,161.00	-	-	-	-	-	-	-	Los trabajos de sustitución de luminarias consisten en: Suministro y colocación de lámparas de poste led tipo bolardo para banquetas con luz blanca, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento, en calles Ahuejotes, lateral Ahuejo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0433	Reparación de la calle Las Rosas	# DIV 01	-	836,488.00	-	-	-	-	-	-	-	Los trabajos de rehabilitación a vialidades secundarias en 200 metros cuadrados (M2) consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica.
O22NR0434	Sustitución de luminarias "Sendero seguro y limpio para San Pedro"	# DIV 01	-	865,194.00	-	-	-	-	-	-	-	Los trabajos de sustitución de 50 luminarias (LUM) consisten en: Colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento
O22NR0435	Trabajos de mantenimiento "Adoquinado y drenaje para Cda. Pedregal"	# DIV 01	-	726,230.00	-	-	-	-	-	-	-	Los trabajos de mantenimiento en 1 espacio (ESP) consisten en: Retiro de adoquín existente, Barrio de superficie, trazo, nivelación, relleno de arena, aplicación de riego de liga, colocación de adoquín y sellado; excavación de zanjas, colocación de cama de arena, introducción de tubería, construcción de pozos de visita, rellenos, pruebas y compactación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0436	Sustitución de luminarias "Por una colonia mas iluminada y mas segura"	#jDIV/01	-	967,539.00	-	-	-	-	-	-	-	Los trabajos de sustitución de 50 luminarias (LUM)consisten en: Colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento
O22NR0438	Sustitución de luminarias "Iluminando Tierra Nueva"	#jDIV/01	-	650,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Los trabajos de sustitución de 50 luminarias (LUM) consisten en: Colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento
O22NR0439	Trabajos de mantenimiento "Reactivación del cárcamo, calle Ciclamen"	#jDIV/01	-	1,450,786.00	-	-	-	-	-	-	-	Los trabajos de mantenimiento y reactivación de 1 espacio (ESP) consisten en: Mantenimiento primario y secundario de equipos electromecánicos, instalación de sistema eléctrico, colocación de un tablero eléctrico y dotación del combustible (diésel) para su buen funcionamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
022NR0440	Rehabilitación del parque lineal la cebada (la ballena)	# DIV 01	-	1,350,531.00	-	-	-	-	-	-	-	Los trabajos en 1 espacio (ESP) consisten en: Sustitución de juegos infantiles y ejercitadores existentes, creación y/o adaptación de una cancha basquetbol, así como de una ciclista, colocación de barda perimetral para cancha de basquetbol, mantenimiento de los bienes existentes.
022NR0441	Cambio de red de agua potable (línea secundaria) en calle Plan de Iguala, centro Tierra y Libertad y Constitución de 1824	# DIV 01	-	1,026,321.00	-	-	-	-	-	-	-	Los trabajos de sustitución a la red de agua potable en 150 metros lineales (ML) consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control
022NR0445	Trabajos de mantenimiento "Renovemos nuestro camino"	# DIV 01	-	618,815.00	-	-	-	-	-	-	-	Los trabajos de mantenimiento en 150 metros cuadrados (M2) consisten en: Retiro de adoquín existente, barrido de superficie, trazo, nivelación, relleno de arena, aplicación de riego de liga, colocación de adoquín y sellado



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
022NR0448	Elaboración de proyecto ejecutivo para la Escuela del Músico San Lucas Xochimanca.	0%	-	1,000,000.00	500,000.00	-	999,999.99	500,000.00	-	999,999.99	La realización de 1 proyecto ejecutivo (PRO) para la Escuela del Músico San Lucas Xochimanca consiste en: distribución de espacios que definan el diseño y construcción de las obras, especificando tipo de cimentación, estructura, materiales e instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias.
022NR0643	Trabajos de Mantenimiento "Arco Techo del Kinder Isaías Moreno Escamilla".	0%	-	1,625,613.00	1,625,613.00	-	-	1,625,613.00	-	-	Los trabajos de mantenimiento en 1 escuela (ESC) consisten en: Colocación de un arco de techo de acero y cobertura de lámina, altamente resistente y duradero en el patio del jardín de niños "Isaías Moreno Escamilla", la infraestructura debe cubrir también la alberca, lo anterior para cuidar la salud de las y los niños, así mismo los menores podrán realizar actividades escolares cívicas, de deportes, recreativas entre otros.
022NR0644	Renovación de la Plaza Cívica del Pueblo de San Francisco Tlalnepantla Alcaldía Xochimilco.	0%	-	1,242,355.00	1,242,355.00	-	-	1,242,355.00	-	-	Los trabajos de rehabilitación en 1 espacio (ESP) consisten en: cambio de dos zaguanes de la calle ayuntamiento y calle constitución, renovación de escaleras, renovación de kiosko de la plaza cívica, construcción de plancha de concreto para la realización de eventos culturales, rehabilitación de cable eléctrico de la plaza cívica, instalación de luminarias en lo más alto de los arcos del área perimetral de la plaza cívica hasta donde alcance el presupuesto y considerando una segunda etapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0645	Trabajos de rehabilitación "Mejoramiento/Embellecimiento de la Plaza Cívica"	0%	-	2,903,451.00	2,903,451.00	-	-	2,903,451.00	-	-	Los trabajos de rehabilitación en 1 espacio (ESP) consisten en: cambio general de la plaza cívica, diseño de rampas y cruces seguros en av. México y Cuauhtémoc, instalación de luminarias, diseño de techo para la zona del escenario, contenedores de basura y recuperación del mural, iluminación de la iglesia hasta el panteón.
O22NR0646	Trabajos de mantenimiento "Sanando tu Red de Agua Potable Primera Etapa"	0%	-	1,264,041.00	1,264,041.00	-	-	1,264,041.00	-	-	Los trabajos de sustitución a la red de agua potable en 150 metros lineales (ML) consisten en: cambio de válvulas de distribución de agua potable del pueblo Lorenzo Ateomaaya.
O22NR0647	Trabajos de mantenimiento "Continuación de la Sustitución de Red Secundaria 3ª Etapa".	0%	-	1,477,997.00	1,477,997.00	-	-	1,477,997.00	-	-	Los trabajos de sustitución a la red de agua potable en 150 metros lineales (ML) consisten en: cambio de tubería de agua potable por deficiencia en la red de distribución secundaria, colocación de válvulas de calibración, colocación de tomas domiciliarias y registros domiciliarios (botas), colocación de asfalto o material necesario según se encuentre la calle donde pase la obra.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
022NR0648	Trabajos de mantenimiento "Un lugar para Todos (Plaza Cívica)"	0%	-	1,749,839.00	1,749,839.00	-	-	-	1,749,839.00	-	-	Los trabajos de mantenimiento en 1 espacio (ESP) consisten en: domo, barda perimetral, nivelación de piso, reubicación de juegos infantiles, construcción de baños, se consideran las siguientes adecuaciones hasta donde alcance el presupuesto.
022NR0649	Trabajos de reparación "Movimiento Participativo"	0%	-	1,441,826.00	1,441,826.00	-	-	-	1,441,826.00	-	-	Los trabajos de reparación en 1 escuela (ESC) consisten en: construcción y reparación de bardas internas y perimetrales de la Escuela Primaria "Gregorio Torres Quintero" que fueron afectadas por los sismos de 2017 y 2019, reparación de fisuras en las losas de sanitarios.
022NR0650	Trabajos de construcción: "Drenaje pluvial sustentable Ahualapa".	0%	-	2,464,447.00	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	-	Los trabajos de construcción de drenaje pluvial en 200 metros lineales (ML) consisten en: construcción de zanjas de filtración, cunetas verdes, pavimentos permeables y jardines de biorretención con iluminación, incluye sistema para colectar agua precipitada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0651	Trabajos de mantenimiento "Casa del Adulto Mayor Santa Cruz Xochitepec, Ampliación y Equipamiento, Primera Etapa".	0%	-	1,494,031.00	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-	-	Los trabajos de mantenimiento en 1 inmueble (INM) consisten en: ampliación del espacio en la parte sur al límite del predio (colindancia con el deportivo) con la instalación de salida de emergencia, colocación de arco techo en el patio central con la rehabilitación del piso en el patio común, colocación de cisterna captador de agua de lluvia (arco techo), rehabilitación de baños para adultos mayores y diferenciados (hombres y mujeres) y reubicación de todos los aparatos ejercitadores.
O22NR0652	Trabajos de mantenimiento "Apoyo al Semillero (Mejoramiento del Área Verde)".	0%	-	2,130,370.00	262,254.00	-	-	-	262,254.00	-	-	Los trabajos de mantenimiento en 1 espacio (ESP) consisten en 25 luminarias, 5 faros, 3 palapas, 35 jardineras, 6 tomas de agua para riego, 1 caseta de vigilancia policiaca de 3x4m, 1 pretil para ahuehuate, 1 barda limítrofe norte con carretera nueva Xochimilco-Tulyehualco, 3 bebederos para humanos, juegos infantiles, 1 fuente rústica, 6 bancas de troncos, 4 bancas con jardinera, 2 cámaras de vigilancia una al límite norte con carretera nueva Xochimilco-Tulyehualco y otra en el acceso de callejón san Juan manantiales, adaptación del tanque ya existente para captación de agua pluvial, 8 andadores, rehabilitación de cancha de fútbol (porterías, pasto, bancas rústicas con tronco) saneamiento forestal, colocación de adopasto donde estuvo provisionalmente la biblioteca José Revueltas, carteles de señalización, pintura para murales.
O22NR0653	Trabajos de mantenimiento "Empedrado de las Calles de Sta. María Tepepan"	#¡DIV/0!	-	1,719,681.00	-	-	-	-	-	-	-	Los trabajos de empedrado en 150 metros cuadrados (M2) consisten en: mantenimiento a calles empedradas, incluye retiro de asfalto y escombros, nivelación de tierra donde existan hoyos con tierra de tepetate donde se aplicará el cemento con las piedras, aditivos y mano de obra.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0654	Trabajos de mantenimiento "Conclusión de la Remodelación de la Plaza Cívica Quirino Mendoza y Cortés"	#DIV/0!	-	2,546,481.00	-	-	-	-	-	-	-	Los trabajos de mantenimiento en 1 espacio (ESP) consisten en: sustitución de adoquín de la calle Hermenegildo galeana; entre Belisario Domínguez y José María Pino Suárez; así como José María Pino Suárez, remodelación de jardinería, reubicación del busto de don Quirino Mendoza e instalaciones de postes led.
O22NR0734	Rehabilitación de red de agua potable en calle Violeta, barrio Santa Cruzita, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	-	5,846,500.00	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-	-	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 1,100 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0735	Rehabilitación de red de agua potable en calle Josefa Ortiz de Domínguez, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad De México.	0%	-	729,644.00	729,644.00	-	-	729,600.72	729,644.00	-	729,600.72	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 158 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0736	Rehabilitación de red de agua potable en calle Allende pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco Ciudad de México	0%	-	1,126,792.00	1,126,792.00	-	1,126,770.85	1,126,792.00	-	-	1,126,770.85	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 244 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0737	Rehabilitación de red de agua potable en calle del Puente, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	0%	-	683,464.00	683,464.00	-	682,948.34	683,464.00	-	-	682,948.34	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 148 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0738	Rehabilitación de red de agua potable en cerrada Apatlaco, Pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	0%	-	1,048,286.00	1,048,286.00	-	1,048,233.37	1,048,286.00	-	-	1,048,233.37	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 227 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0739	Rehabilitación de red de agua potable en sexto callejón Chontales, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	#DIV/0!	-	826,622.00	-	-	826,589.84	-	-	-	826,589.84	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 179 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada
O22NR0740	Rehabilitación de red de agua potable en calle Rosales, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	-	637,284.00	637,284.00	-	637,267.17	637,284.00	-	-	637,267.17	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 138 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0741	Rehabilitación de red de agua potable en calle Chabacano, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	0%	-	5,855,310.00	3,000,000.00	-	5,837,970.14	3,000,000.00	-	-	5,837,970.14	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 1,335 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0742	Rehabilitación de red de agua potable en avenida Cuauhtémoc, pueblo San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	0%	-	1,995,630.00	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	-	-	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 455 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada
O22NR0743	Rehabilitación de red de agua potable en Avenida México, pueblo San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	0%	-	2,793,882.00	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	-	-	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 637 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0744	Rehabilitación de red de agua potable en cerrada Niños Héroes, pueblo Santa María Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	# DIV 0	-	833,340.00	-	-	-	-	-	-	-	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 190 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0745	Rehabilitación de red de agua potable en avenida 16 de Septiembre, pueblo Santa María Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	0%	-	4,824,600.00	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 1,100 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0746	Rehabilitación de red de agua potable en calle Club Alemán, pueblo Santa María Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	0%	-	1,315,800.00	1,315,800.00	-	-	1,315,800.00	-	-	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 300 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0747	Rehabilitación de red de agua potable en Avenida Comercio, pueblo Santa Cruz Xochitepec, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	-	5,375,525.46	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 1,225.61 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0748	Rehabilitación de red de agua potable en Camino Real al Ajusco, Ampliación Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	0%	-	548,250.00	548,250.00	-	545,278.06	548,250.00	-	-	545,278.06	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 125 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0749	Rehabilitación de red de agua potable en Calle 5, Ampliación Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	0%	-	671,058.00	671,058.00	-	669,357.94	671,058.00	-	-	669,357.94	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 153 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0750	Rehabilitación de red de agua potable en Calle 6, Ampliación Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	-	447,372.00	447,372.00	-	447,172.03	447,372.00	-	-	447,172.03	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 102 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0751	Rehabilitación de red de agua potable en Calle 7, Ampliación Tepapan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	0%	-	750,006.00	750,006.00	-	746,544.83	750,006.00	-	-	746,544.83	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 171 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0752	Rehabilitación de red de agua potable en calle Francisco Morales, pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	0%	-	1,447,380.00	800,000.00	-	-	800,000.00	-	-	-	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 330 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0753	Rehabilitación de red de agua potable en calle Belisario Domínguez, pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	0%	-	504,390.00	504,390.00	-	-	504,390.00	-	-	-	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 115 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0754	Rehabilitación de red de agua potable en primera Cerrada Monte Cruces, pueblo San Lucas Xochimanca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	-	293,862.00	293,862.00	-	-	293,862.00	-	-	-	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 67 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0755	Rehabilitación de red de agua potable en calle Vicente Guerrero, pueblo San Lucas Xochimanca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	0%	-	833,340.00	833,340.00	-	-	833,340.00	-	-	-	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 190 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0756	Rehabilitación de red de agua potable en calle Sócrates, pueblo Santiago Tepalcatlapan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	0%	-	614,040.00	614,040.00	-	610,027.96	614,040.00	-	-	610,027.96	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 140 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0757	Rehabilitación de red de agua potable en calle Cuauhtémoc, pueblo Santiago Tepalcatlapan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	0%	-	592,110.00	592,110.00	-	592,078.96	592,110.00	-	-	592,078.96	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 135 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0758	Rehabilitación de red de agua potable en calle Benito Juárez, Santa Cruz Chavarrieta, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	-	1,390,362.00	600,000.00	-	-	600,000.00	-	-	-	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 317 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0759	Rehabilitación de red de agua potable en cerrada Benito Juárez, Santa Cruz Chavarrieta, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	0%	-	1,293,020.00	600,000.00	-	-	600,000.00	-	-	-	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 300 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0760	Rehabilitación de red de agua potable en Segunda Cerrada Lucerna, pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía Xochimilco Ciudad De México	0%	-	382,974.00	382,974.00	-	-	382,974.00	-	-	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 93 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0761	Rehabilitación de red de agua potable en primera cerrada Progreso, pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	0%	-	807,128.00	807,128.00	-	-	807,128.00	-	-	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 196 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0762	Rehabilitación de red de agua potable en calle Lucerna Norte, pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	0%	-	342,108.00	342,108.00	-	-	342,108.00	-	-	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 78 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0763	Rehabilitación de red de agua potable en calle Jaguey, pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	0%	-	425,442.00	425,442.00	-	-	425,442.00	-	-	-	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 97 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0764	Rehabilitación de red de agua potable en Cerrada Aguas Potables, pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	0%	-	1,008,780.00	400,000.00	-	-	400,000.00	-	-	-	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 230 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0765	Rehabilitación de red de agua potable en Prolongación Unión, pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	0%	-	1,438,608.00	480,000.00	-	-	480,000.00	-	-	-	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 328 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0766	Rehabilitación de red de agua potable en calle Jardines, pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	0%	-	587,724.00	587,724.00	-	-	587,724.00	-	-	-	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 134 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0767	Rehabilitación de red de agua potable en calle Las Huertas, pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	0%	-	1,912,296.00	692,867.46	-	-	692,867.46	-	-	-	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 436 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0768	Rehabilitación de red de agua potable en calle Las Granjas, pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	0%	-	1,390,362.00	600,000.00	-	-	600,000.00	-	-	-	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 317 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0769	Rehabilitación de red de agua potable en calle Jacarandas, pueblo Santa Cruz Xochitepec, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	0%	-	1,096,500.00	824,173.00	-	-	824,173.00	-	-	-	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 250 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0770	Rehabilitación de red de agua potable en calle Heliotropo, Barrio Xaltocan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	0%	-	661,882.54	661,882.54	-	658,764.92	661,882.54	-	-	658,764.92	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 150.91 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0979	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ignacio Allende, pueblo San Andrés Ahuayucan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	0%	-	3,300,000.00	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	-	-	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 300 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para lluvia de banqueta,



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0980	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle del puente, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	-	3,240,000.00	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	-	-	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 300 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para lluvia de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0981	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Acolco, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	-	2,090,000.00	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	-	-	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 190 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para lluvia de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0982	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Galeana, pueblo San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	-	2,160,000.00	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	-	-	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 200 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para lluvia de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0983	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle del bosque, pueblo San Luis Tlaxiátemalco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	-	2,758,800.00	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	-	-	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 250.80 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para lluvia de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0984	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Rey Tizoc, pueblo San Luis Tlaxiátemalco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	-	1,012,000.00	600,000.00	-	-	600,000.00	-	-	-	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 92 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para lluvia de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0985	Rehabilitación de drenaje sanitario en cerrada del Rosal, pueblo San Luis Tlaxiátemalco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	-	4,320,000.00	2,400,000.00	-	-	2,400,000.00	-	-	-	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 400 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para lluvia de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0986	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Adelaida, Barrio San Lorenzo, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	-	1,166,400.00	450,000.00	-	-	450,000.00	-	-	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 108 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para lluvia de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0987	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Nardo Sur, colonia Tierra Nueva, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	-	1,958,000.00	900,000.00	-	-	900,000.00	-	-	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 178 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para lluvia de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0988	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Manantiales, colonia San Jerónimo, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	-	999,972.00	900,000.00	-	-	900,000.00	-	-	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 92.59 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para lluvia de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0989	Rehabilitación de drenaje sanitario en carretera Xochimilco Tulyehualco, colonia San Jerónimo, Alcaldía Xochimilco, Ciudad De México.	0%	-	798,000.00	798,000.00	-	-	-	798,000.00	-	-	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 70 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para lluvia de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0990	Rehabilitación de drenaje sanitario en cerrada Niños Héroes, pueblo Santa María Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad De México	0%	-	1,252,800.00	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-	-	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 116 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para lluvia de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0991	Rehabilitación de drenaje sanitario en callejón de Nezahuacóyotl, barrio San Marcos, Alcaldía Xochimilco, Ciudad De México	0%	-	810,000.00	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-	-	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 75 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para lluvia de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0992	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Benito Juárez, barrio La Asunción, Alcaldía Xochimilco, Ciudad De México	0%	-	1,938,000.00	1,050,000.00	-	-	1,050,000.00	-	-	-	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 170 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueteta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0993	Rehabilitación de drenaje sanitario en cerrada Tamarindos, pueblo San Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad De México	0%	-	4,601,694.14	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	-	-	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 426.08 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueteta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0994	Rehabilitación de drenaje sanitario en cerrada Morelos, pueblo San Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad De México	0%	-	972,000.00	972,000.00	-	-	972,000.00	-	-	-	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 90 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueteta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0995	Rehabilitación de drenaje sanitario en primera cerrada de Acueducto, Pueblo San Lucas Xochimanca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad De México	0%	-	1,188,000.00	900,000.00	-	-	900,000.00	-	-	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 110 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0996	Rehabilitación de drenaje sanitario en tercera cerrada de Acueducto, pueblo San Lucas Xochimanca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad De México	0%	-	1,188,000.00	1,025,571.00	-	-	1,025,571.00	-	-	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 110 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0997	Rehabilitación de drenaje sanitario en avenida Nuevo León, barrio Santa Crucita, Alcaldía Xochimilco, Ciudad De México	#¡DIV/0!	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 160 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0998	Trabajos de mantenimiento "Continuidad de las obras del Panteón"	0%	-	1,651,609.00	900,000.00	-	-	900,000.00	-	-	-	Los trabajos de continuidad de obra en 1 (INM) inmueble consisten en: Construcción de nichos para depositar las cenizas de los restos de las personas de la comunidad que sean cremadas, hasta donde alcance el presupuesto
O22NR0999	Trabajos de mantenimiento: Sendero seguro "por un Santiago tranquilo, seguro y unido".	0%	-	1,779,494.00	1,076,120.00	-	-	1,076,120.00	-	-	-	Los trabajos de sustitución de 50 (LUM) luminarias consisten en: instalación de luminarias, hasta donde alcance el presupuesto asignado para la comunidad denominadas: "luminarias de postes" "tit elogium", marca tecnolite o lámparas que se semejen a las anteriormente mencionadas para instalarse en calles del pueblo, tales como: Reforma, 5 de Mayo, Aquiles Serdán, Cuauhtémoc, Avenida del Trabajo, Constitución, Sócrates, Emiliano Zapata, Emilio Carranza, Las Cruces, Río Antiguo, 2 de Abril y Libertad, esta instalación de luminarias pretende iluminar las zonas que se han catalogado como zonas rojas debido a la falta de luminarias.
O22NR1099	Mantenimiento a Jardín de niños Juan Jacobo Audubon, San Juan Tepepan, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	#¡DIV/0!	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: retiro de láminas, desmantelamiento de cancelería, desmantelamiento de instalación eléctrica, colocación de cancelería, instalación eléctrica, suministro y colocación de centro de carga, colocación de cubierta.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR1100	Mantenimiento a Jardín de niños Xochiquetzalli, barrio La Asunción, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	# DIV 01	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: desmantelamiento de cancelería, desmantelamiento de instalación eléctrica, habilitado y colocación de ventanas, instalación eléctrica, suministro y colocación de lámparas de interior led, mantenimiento a instalación hidráulica.
O22NR1101	Mantenimiento a Jardín de niños Costa de Marfil, Tierra Nueva, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	# DIV 01	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: demolición de sección de barda dañada, construcción de cimiento para barda, construcción de barda, colocación de malla ciclónica, demolición de impermeabilización e impermeabilización de azotea
O22NR1102	Mantenimiento a Jardín de niños Francisco Goitia, Barrio San Pedro, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	# DIV 01	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, espol para lavabo, despachador de papel higiénico, jabonera, colocación de loseta, aplicación de pintura, suministro y colocación de espejos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR1103	Mantenimiento a Jardín de niños Cihuapilli, Nativitas, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	0%	-	1,500,000.00	1,331,674.00	-	-	1,331,674.00	-	-	-	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico, jabonera, colocación de loseta, aplicación de pintura, suministro y colocación de espejos, demolición de impermeabilizante e impermeabilización de azotea.
O22NR1104	Mantenimiento a primaria Profesor Rafael C. Haro, Bosque Residencial del Sur, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	0%	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-	-	El incremento poblacional ha generado la saturación de las aulas educativas, por lo que las familias deben acudir a otro poblado donde se cuente con espacios para que los niños accedan a la educación básica. Este ha sido un factor determinante para la deserción escolar ya que el nivel socioeconómico de la zona es de medio a bajo, por lo que por la falta de recursos para pagar transporte público optan por no enviarlos a la escuela.
O22NR1105	Mantenimiento a primaria Rey Tizoc, Tierra Nueva, Alcaldía Xochimilco, CDMX	0%	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	-	-	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico, jabonera, colocación de loseta, aplicación de pintura, suministro y colocación de espejos, instalación hidráulica, suministro e instalación de tñacos, pruebas de bomba con motor.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1106	Mantenimiento a primaria Independencia Económica de México, San Juan Moyotepec, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	0%	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	-	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: desmantelamiento de loseta, colocación de loseta, aplicación de pintura, demolición de sección de barda dañada, construcción de cimiento para barda, construcción de barda, colocación de malla ciclónica, mantenimiento a instalación hidro-sanitaria, suministro e instalación de tinacos.
O22NR1107	Mantenimiento a primaria Juan de la Barrera, pueblo Santa Cruz Xochitepec, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	0%	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: desmantelamiento de cancelería, suministro, habilitado y colocación de ventanas, aplanados, suministro y aplicar.
O22NR1108	Mantenimiento a primaria Quilaztli, barrio San Pedro, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	0%	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	-	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: desmantelamiento de cancelería, suministro, habilitado y colocación de ventanas, mantenimiento de sistema, desmontaje de tinaco, suministro e instalación de tinaco, pruebas de bomba con motor.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1109	Mantenimiento a primaria Cristóbal Colón, pueblo Santiago Tepalcatlpan, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	0%	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: desmantelamiento de cancelería, suministro, habilitado y colocación de ventanas, mantenimiento a instalación hidro-sanitaria y cisterna, desmontaje de tinaco, suministro e instalación de tinaco, pruebas de bomba con motor.
O22NR1110	Mantenimiento a primaria Gregorio Torres Quintero, pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	0%	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	-	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: demolición de sección de barda dañada, construcción de cimiento para barda, desmantelamiento de cancelería, suministro, habilitado y colocación de ventanas, instalación eléctrica exterior.
O22NR1111	Mantenimiento a primaria Vicente Riva Palacio, barrio La Concepción Tlacoapa, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	0%	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	-	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: colocación de malla ciclónica, instalación eléctrica, suministro y colocación de centro de carga, demolición de impermeabilizante e impermeabilización de azotes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR1112	Mantenimiento a primaria Profr. Luis Villarreal Martínez, pueblo San Lucas Xochimanca, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	0%	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	-	-	Calle Guadalupe I. Ramírez, pueblo San Lucas Xochimanca C.P. 16300 Xochimilco Ciudad de México, entre calle Monte Morelos Poniente y cerrada segunda Guadalupe I. Ramírez.
O22NR1113	Mantenimiento a primaria Grecia, pueblo Santa María Tepepan, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	0%	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	-	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: demolición de impermeabilizante e impermeabilización de azotea, previa reparación de la superficie.
O22NR1114	Mantenimiento a Secundaria técnica 118, Bosque Residencial del Sur, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	0%	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-	-	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespil para lavabo, despachador de papel higiénico, jabonera, colocación de loseta, aplicación de pintura, suministro y colocación de espejos, demolición de impermeabilizante e impermeabilización de azotea.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1115	Mantenimiento a secundaria diurna 36 Cuauhtémoc, barrio La Asuncion, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	0%	-	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	-	-	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: retiro de vitro block, desmantelamiento de cancelería, suministro, habilitado y colocación de ventanas, aplanados, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica.
O22NR1116	Mantenimiento a secundaria diurna 323 Tlamachtlicalli, Cerrillos II, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	0%	-	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	-	-	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavado, despachador de papel higiénico, jabonera, colocación de loseta, aplicación de pintura, suministro y colocación de espejos; desmantelamiento de cancelería y vitro block, colocación de ventanas, aplanados, pintura y colocación de canaletas para canalización de agua pluvial
O22NR1117	Mantenimiento a secundaria diurna 305 Emilio Rosenblueth, Potrero de San Bernardino, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	0%	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: desmantelamiento de cancelería y vitro block, colocación de ventanas, aplanados, pintura y colocación de canaletas para canalización de agua pluvial.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1118	Mantenimiento a Secundaria Diurna 107 Xochimilco, Barrio San Pedro, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	0%	-	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	-	-	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: instalación eléctrica, suministro y colocación de tablero de alumbrado, colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámparas de interior led.
O22NR1119	Mantenimiento a Secundaria Federal 341, barrio La Asunción, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	0%	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	-	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: retiro de vitro block, desmantelamiento de cancelería, suministro, habilitado y colocación de ventanas, demolición de impermeabilización e impermeabilización en azotea.
O22NR1120	Mantenimiento a Secundaria Diurna 180 Octavio Paz, pueblo San Lucas Xochimanca, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	0%	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	-	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico, jabonera, colocación de loseta, aplicación de pintura, suministro y colocación de espejos, instalación eléctrica exterior.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
022NR1121	Mantenimiento a Secundaria Técnica 109, pueblo San Andrés Ahuayucan, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	0%	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: desmantelamiento de cancelería, suministro, habilitado y colocación de ventanas, instalación eléctrica, suministro y colocación de tablero de alumbrado, interruptor de seguridad, centro de carga, colocación de lámparas led, demolición de impermeabilización e impermeabilización en azotea.
022NR1122	Mantenimiento A Secundaria Técnica 79, Pueblo San Luis Tlaxiatemalco, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	0%	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	-	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: mantenimiento a instalación eléctrica, suministro y colocación de tablero de alumbrado, interruptor de seguridad, centro de carga, colocación de lámpara de interior led, mantenimiento a instalación sanitaria.
022NR1123	Mantenimiento a Secundaria Diurna 338 Juan Álvarez, San Juan Moyotepec, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	0%	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	-	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: instalación eléctrica, suministro y colocación de tablero de alumbrado, interruptor de seguridad, lámparas de interior led, desmantelamiento de cancelería, suministro y colocación de ventanas, demolición de impermeabilización e impermeabilización en azotea.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR1124	Mantenimiento a Secundaria Diurna 44 Rosario Gutiérrez Eskildsen, Cristo Rey, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	0%	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-	-	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: desmantelamiento de instalación eléctrica, instalación eléctrica, suministro y colocación de tablero de alumbrado, interruptor de seguridad, centro de carga, colocación de lámpara de interior led, mantenimiento a instalación hidráulica y sanitaria.
O22NR1125	Mantenimiento a CENDI Huautli, pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	0%	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-	-	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: desmantelamiento de muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, despachador de papel higiénico, jabonera, colocación de loseta, aplicación de pintura, suministro y colocación de espejos, mantenimiento a cisterna, desmontaje de tinaco, suministro e instalación de tinacos, pruebas de bomba con motor
O22NR1126	Mantenimiento a Jardín de Niños Prof. Lucas Ortiz Benítez, Xochipilli, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	0%	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-	-	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: desmantelamiento de instalación eléctrica, instalación eléctrica, suministro y colocación de tablero de alumbrado, interruptor de seguridad, centro de carga, colocación de lámpara de interior led; mantenimiento a instalación sanitaria.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
			225,922,315.00	290,875,830.68	179,702,465.33	18,677,235.27	47,581,651.06	179,702,465.33	18,677,235.27	66,258,886.33	

NOTA: NO SE CUENTA CON AVANCE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION, SE REGULARIZARA EN EL ULTIMO TRIMESTRE.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		03PDIV INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Periodo:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0311	Adquisición de diversos Predios por Expropiación o Indemnización para la Construcción de Vivienda de Interés Social y Popular.	0.00	0.00	13,849,002.00	13,849,002.00	0.00	13,849,002.00	0.00	-	13,849,002.00	Al periodo de referencia no se han llevado a cabo las acciones que se tienen programadas
A22NR0405	Adquisición de Transformador Electrónico.	86.05	0.00	4,532,272.00	4,382,272.00	3,899,999.99	0.05	3,899,999.99	3,899,999.99	3,900,000.04	Se llevo a cabo la adquisición de Transformador Electrónico de 500 KVAS, Clase 25kv, Frecuencia 60hz, Fases 3, Tensión primaria 2300-2000 volts, Tensión secundaria 220-127 volts, Elevación de temperatura 65°C, Enfriamiento ONAN auto enfriado en aceite mineral inhibido tipo 1 libre de BPC S, Tanque de acero al carbón, Recubrimiento Primaria epóxico, Boquillas de porcelana en M.T. y B.T., Protector de boquillas de B.T. y Conexión de BT a tierra.
A22NR0571	Adquisición de 19 vehículos	0.00	0.00	5,320,000.00	5,320,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Al periodo de referencia no se han llevado a cabo las acciones que se tienen programadas
A22NR0578	Adquisición de mobiliario, equipo e instrumental médico.	0.00	0.00	1,898,311.52	1,898,311.52	0.00	0.00	0.00	-	-	Al periodo de referencia no se han llevado a cabo las acciones que se tienen programadas
A22NR0599	Adquisición de bienes informáticos.	0.00	0.00	10,867,182.74	10,867,182.74	0.00	0.00	0.00	-	-	Al periodo de referencia no se han llevado a cabo las acciones que se tienen programadas
TOTAL URG			0.00	36,466,768.26	36,316,768.26	3,899,999.99	13,849,002.05	3,899,999.99	3,899,999.99	17,749,002.04	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	04C001 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A.22NR.0299	Implementación de "Ferias del bienestar"	35.62%	0.00	716,404.44	716,404.44	255,200.00	0.00	255,200.00	255,200.00	255,200.00	La Ciudad de México ha decidido implementar las "Ferias del Bienestar" cuyo objeto es llevar productos a precio de productor, promoción de la salud, regularización territorial, asesoría legal y talleres de cultura entre otros, y con la cual se pretende beneficiar a 240 colonias en 240 puntos de venta móviles en 14 alcaldías de la Ciudad de México poniendo a disposición de la población productos de primera necesidad con lo que se contribuye al abasto alimentario, esto en colaboración directa con las áreas de cultura, consejería jurídica, tesorería, salud, seguridad ciudadana y pilares. Se están llevando a cabo acciones para ampliar los recursos con la finalidad de dar continuidad a dicho proyecto, ya que se requiere seguir ampliando y fortaleciendo la cobertura de red de programas y servicios, efectivos, integrales, de calidad y cercanos a quienes mas lo necesitan, por lo que se llevará a cabo la adquisición de diferentes bienes que esta Secretaría aportará como parte de la logística necesaria para la realización de las Ferias del Bienestar.
O.22NR.0016	Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México.	100%	228,839,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el marco de la Acción Institucional para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México se realizó la tranferencia de la totalidad de los recursos a las 8 alcaldías beneficiadas que cumplieron los requisitos de acuerdo de acuerdo a sus lineamientos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 780 de fecha 31 de enero del presente año conforme a lo siguiente: Benito Juárez (42,065,182.97), Miguel Hidalgo (13,579,030.65), Xochimilco (2,940,000.00), Tlalpan (10,104,000.00), Iztacalco (26,991,875.38), Tláhuac (7,499,400.00), Milpa Alta (15,000,000.00) y Gustavo A. Madero (110,660,000.00)
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL URG			228,839,489.00	716,404.44	716,404.44	255,200.00	0.00	255,200.00	255,200.00	255,200.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		04 P0 DS Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México										
Período:		Enero - Septiembre 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0426	Adquisición de Switch LAN y Tester	0	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Al cierre del tercer trimestre se continuo el proceso de adquisición del Proyecto A22NR0426, correspondiente a la Adquisición de 15 Switch de 5 puertos RJ45 ETHERNET, no administrable y 3 Tester de red (probadores para RJ45), con la finalidad de realizar la actualización de Redes en los 16 Módulos de atención del Fondeso con la Afectación Compensada B 04 P0 DS 3497.
A22NR0604	Adquisición de 1 Sistema Integral de Armonización Contable	0	0.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Al cierre del tercer trimestre se realizó el registro del Proyecto A22NR0604 y la Ficha Técnica correspondiente por la Adquisición de 1 Sistema Integral de Armonización Contable, atención a lo establecido en Artículo 16, TÍTULO TERCERO "De la Contabilidad Gubernamental", CAPÍTULO I "Del Sistema de Contabilidad Gubernamental" de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo cual ha originado diversas observaciones por parte de distintos Órganos Fiscalizadores a las cifras Financieras emitidas por este Fideicomiso, mediante el registro de la Afectación Compensada B 04 P0 DS 7577, para contar con los recursos necesarios para dicha adquisición, el proceso de adquisición se encuentra en proceso.
TOTAL URG			0.00	1,399,000.00	1,399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	05C001 SECRETARÍA DE TURISMO
Periodo:	Enero-Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0680	Adquisición de licencias de software	0	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Adquisición de: 2 receptores con sonorización de alerta multi-riesgo de respuesta rápida sintonizado con el canal de emergencias del Gobierno de la Ciudad de México, el cual consiste en gabitene con antena con capacidad de recepción de más de 70 aletas independientes a la alerta sísmica oficial, botón para prácticas de simulacro, boton de sonido para alertas locales, pantalla y teclado para configuración del receptor, trompetas de 30 watts de potencia de audio para interiores con alcance de una área aproximada de hasta 2,500 m2 en zona abierta.
A22NR0504	Adquisición de sistema de alertamiento sísmico	0	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Adquisición de: (1) licencia Windows Server versión 2016 R2 o superior; (200) licencias Eset Endpoint Antivirus versión 15 o superior; (200) licencias Microsoft Office versión 2016 o superior.
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
TOTAL URG		0	0	240,000.00	0	0	0	0	0	0	0	-



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		06 CO 01 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE									
Periodo:		Enero - Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0265	Proyecto y construcción del Centro de Cultura Ambiental en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec	100%	0.00	109,612,960.52	109,612,960.52	109,612,960.52	0.00	109,612,960.52	109,612,960.52	109,612,960.52	Elaboración de Proyecto Ejecutivo y construcción de un Centro de Cultura Ambiental en 116,357 M2 que consiste en 5 jardines etnobotánicos, paseos bioculturales, senderos, plaza de encuentro, área contemplativa, foro, área de composta, pabellón ambiental a cubierto, área de exposición, área de servicio, espacio cultural, jardines interiores, construcción de humedal, etc.
O22NR0269	"Centro de Cultura Ambiental"-Continuación de la Construcción del Centro de Cultura Ambiental en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec	99%	0.00	38,280,385.91	27,730,701.76	27,501,494.39	10,778,891.52	27,501,494.39	27,501,494.39	38,280,385.91	Construcción y Rehabilitación de 99,312.04 m2 que consisten en la construcción de un Humedal de 2,960.00 m2, construcción de la Zona Agroecológica con una superficie de 17,044.96m2, suministro y colocación de mobiliario y señalética, celdas solares, equipos de riego, recinto, cancelería, herrería y carpintería en el pabellón.
O22NR0305	"Museo de Historia Natural"-Rehabilitación y Mantenimiento de Áreas de Servicio y Administrativas del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental	0%	0.00	536,250,000.00	250,498,069.22	43,848,069.22	34,725,965.56	43,848,069.22	43,848,069.22	78,574,034.78	Rehabilitación y Mantenimiento de Áreas de Servicio y Administrativas del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental en 10,050 M2 los trabajos a realizar son: Trabajos de desmantelamientos, excavaciones, demoliciones, colocación de pisos, acabados, plafón acústico. Se consideran construcción de módulos sanitarios, de una Taquilla en un área, Biblioteca, trabajos de cancelería, herrería, e instalaciones en general, así mismo se considera la Rehabilitación del edificio de oficinas administrativas en dos niveles, considerando sustitución de techumbres, plafones, pisos muros, cancelerías, acabados y sustitución y mejoramiento de las instalaciones en general, rehabilitación de pasillos y los espacios techados usados actualmente como oficinas y área de comedor, Rehabilitación de la estructura y pisos de los pasillos de circulación abiertos y techados, Sustitución de reja perimetral (300 m. aprox.), acondicionamiento de talleres y bodegas, colocación de señalética y equipamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		06 CO 01 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE									
Periodo:		Enero - Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0306	"Zoológico Chapultepec-Alfonso L. Herrera"- Proyecto Integral para la Rehabilitación del Zoológico de Chapultepec Alfonso L. Herrera Tercera Etapa	0%	0.00	60,000,000.00	27,000,000.00	16,984,802.86	38,454,032.58	16,984,802.86	16,984,802.86	55,438,835.44	Rehabilitación del Zoológico de Chapultepec en 186,090 M2 los trabajos a realizar son: Proyecto integral del sistema de riego para todas las áreas verdes del Zoológico; construcción de la rotonda y escultura conmemorativa del fundador del zoológico de Chapultepec Alfonso L. Herrera, modernización de albergues naturalísticos en el área de hipopótamo y oso polar, convirtiendo este último en acuario; rehabilitación de casas de noche; rehabilitación y mantenimiento de vegetación en exhibidores y andadores; rehabilitación de andadores para visitantes; mantenimiento del edificio de la antigua estación del tren turístico; mantenimiento de la puerta del acceso principal al Zoológico; rehabilitación del camino perimetral y de servicio; sustitución de equipo de refrigeración de cámaras frías del almacén de alimentos; construcción de nueva cámara fría en laboratorio de patología; mantenimiento y equipo para área de preparación de dietas en almacén de alimentos; mantenimiento de planta de luz; construcción de áreas de bienestar animal y de enriquecimiento ambiental y del comportamiento; rehabilitación y mejoramiento del área de cuarentena y del hospital veterinario.
O22NR0307	"Jardín Escénico Pabellón Acústico"-Proyecto Integral para la Construcción de Jardín y Pabellón Escénico en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec	33%	0.00	200,000,000.00	133,848,069.22	43,848,069.22	131,544,207.67	43,848,069.22	43,848,069.22	175,392,276.89	Construcción de 72,933.08 m2 de un Jardín y Pabellón Escénico en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec los trabajos a realizar son: Proyecto Integral para la construcción del Jardín y Pabellón Escénico, que consiste en Pabellón escénico con espacios para uso escénico, ensayo y servicios públicos-cafetaría; rehabilitación de áreas verdes, construcción de lomas de contemplación, construcción de jardines polinizadores, de sotobosque y jardines intermitentes de agua; construcción de zona de eventos, zona de exposiciones, área de ciencia y educación, zona de picnic, áreas para fitodepuración, gradas, estacionamiento, mobiliario, señalética, iluminación; construcción de un sistema de manejo hídrico y proyecto ejecutivo para la construcción de nodos de acceso.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		06 C0 01 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE										
Periodo:		Enero - Septiembre 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0609	Proyecto Integral para la Construcción de la Primera Etapa del Proyecto denominado De Manantial a Manantial, ubicado dentro del Perímetro que Ocupa el Bosque de Chapultepec	0%	0.00	25,000,000.00	6,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Integral para la Construcción de 28,284 (M2) de la Primera Etapa del Proyecto denominado De Manantial a Manantial, ubicado dentro del Perímetro que Ocupa el Bosque de Chapultepec, y los trabajos a realizar son: 1. Plantación e implementación de Jardín Etnobotánico, 2. Rehabilitación de senderos de terracería estabilizada, 3. Rehabilitación de cuerpo de agua, 4. Sistema de bombeo y recirculación proyecto de ingeniería, 5. Rehabilitación de paisaje, 6. Recubrimiento de baño con liner epdm, 7. Nivelación caídas de agua y 8. Mejoramiento de perímetro.
O22NR0610	Construcción del Proyecto Integral denominado "Serpientes y Escaleras", ubicado en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec	0%	0.00	150,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Construcción de 9,510.00 m2 para el Proyecto Integral para la Construcción del Proyecto Denominado Serpientes y Escaleras, ubicado en la Tercera Sección del Bosque De Chapultepec, y los trabajos a realizar son: 1. Rehabilitación de senderos de terracería con polímero para tránsito peatonal, 2. Rehabilitación de senderos de terracería con polímero para tránsito vehicular de servicio, 3. Instalación de pasarela elevada de micro rejilla pultruida, 4. Instalación de escaleras de acceso y conexión de micro rejilla pultruida, 5. Instalación de puentes de acceso y conexión de micro rejilla pultruida y 6. Instalación de miradores escénicos de micro rejilla pultruida.
O22NR0640	Construcción de 2 humedales del Proyecto Integral denominado "Saneamiento de descargas residuales, rehabilitación de fuentes y lagos", ubicados en Centro de Vida Lomas y Bandera	0%	0.00	161,250,000.00	40,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Construcción de 35,015.00 m2 consistente en 2 humedales y su complemento con los trabajos siguientes a realizar: diseño de propuestas de atención a la vulnerabilidad socio-ecológica, estudio de suelo, excavaciones, conformación de taludes y/o muros de contención, material de relleno, agregados finos y gruesos, membranas / bentonita, sustratos para vegetación y colocación de vegetación acuática.
TOTAL URG			0.00	#####	665,339,800.72	241,795,396.21	215,503,097.33	241,795,396.21	241,795,396.21	457,298,493.54		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0017	Adquisición de equipos electromecánicos para las plantas de bombeo y plantas de tratamiento	0%	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO
A22NR0041	Adquisición de maquinaria y equipos de construcción para el mantenimiento y operación del sistema de drenaje	0%	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO
A22NR0059	Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos para la infraestructura de drenaje, tratamiento y reúso	0%	56,828,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO
A22NR0074	Adquisición de maquinaria, herramientas y equipos especiales para la rehabilitación del sistema de drenaje	0%	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO
A22NR0089	Adquisición de maquinaria y equipos para la operación y el mantenimiento el sistema hidráulico de agua potable	0%	29,585,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO
A22NR0101	Adquisición de equipos de generación eléctrica, maquinaria y equipos de construcción para la atención a usuarios	0%	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO
A22NR0112	Adquisición de vehículos para la atención a usuarios	0%	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO
A22NR0122	Adquisición de equipo de cómputo, equipo audiovisual y cámaras para atención a usuarios	0%	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO
A22NR0131	Adquisición de licencias informáticas y software para servicios a usuarios	0%	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO
A22NR0139	Adquisición de medidores de agua potable para servicios a usuarios	0%	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO
A22NR0148	Adquisición de mobiliario, estantería y equipo administrativo para campamentos de servicios a usuarios	0%	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO
A22NR0156	Adquisición de equipo de lecturas de medidores para atención a usuarios	0%	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO
A22NR0164	Adquisición de dispositivos de toma de lectura para medidores de agua potable instalados en la Ciudad de México	100%	16,200,000.00	10,262,520.00	10,262,520.00	10,262,520.00	0.00	10,262,520.00	10,262,520.00	10,262,520.00	10,262,520.00	Se lleva a cabo la adquisición de 90 dispositivos (PIE) de toma de lectura de medidores, con tecnología de transmisión por inducción electromagnética que permita la selección de uno o varios protocolos de comunicación, además de identificar de forma automática un protocolo no conocido. Los dispositivos son de batería recargable a tomacorriente tipo americano de 1 IOV 60 Hz, pantalla LCD integrada que muestre la configuración de los protocolos de comunicación, indicador de batería y tiempo de carga, comunicación vía bluetooth para transmitir datos a equipos de almacenamiento y control de lecturas.
A22NR0172	Adquisición de equipo e instrumental de laboratorio, herramientas y otros equipos	0%	20,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO
A22NR0180	Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos para la operación del sistema de agua potable	0%	39,164,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO
A22NR0188	Adquisición de vehículos para la operación del sistema hidráulico de agua potable	0%	14,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO
A22NR0195	Adquisición de equipos de medición de agua y transmisión de datos	0%	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0201	Adquisición de equipo de cómputo para la operación del sistema hidráulico de agua potable	0%	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO
A22NR0207	Adquisición de bombas para la operación del sistema hidráulico de agua potable	0%	52,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO
A22NR0212	Adquisición de equipos de cómputo para el personal técnico administrativo del SACMEX	0%	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO
A22NR0216	Adquisición de mobiliario, estantería y equipo administrativo	0%	31,171,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO
A22NR0219	Adquisición de cámaras y equipo de grabación	0%	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO
A22NR0284	Adquisición de vehículos para la atención a usuarios.	100%	0.00	19,190,450.58	19,190,450.58	19,190,450.58	0.00	19,190,450.58	19,190,450.58	19,190,450.58	19,190,450.58	Se lleva a cabo la adquisición de (60) VEA vehículos para uso administrativo identificados de la siguiente manera: (22) automóviles tipo sedán compactos de cinco puertas, transmisión automática o manual de cinco velocidades, bolsas de aire frontal y lateral, motor de gasolina de cuatro cilindros, 100 hp de potencia; (10) automóviles tipo sedán subcompactos de cuatro puertas, transmisión manual de cinco velocidades, bolsa de aire frontal y lateral, motor de gasolina de cuatro cilindros y mínimo 10 hp; y (28) camionetas de carga con cabina, dos puertas frontales, dos puertas en cabina y una puerta corrediza en la zona de carga derecha, transmisión manual de cinco velocidades, bolsas de aire frontal, motor de gasolina de cuatro cilindros y mínimo 83 hp.
A22NR0490	Adquisición de 4,750 medidores de agua de velocidad radiofrecuencia; 4,500 medidores de toque; y 13,250 medidores de radiofrecuencia volumétrico	0%	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la adquisición de 4,750 medidores de agua de velocidad radiofrecuencia; 4,500 medidores de toque y 13,250 medidores de radiofrecuencia volumétrico.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0498	Equipamiento de infraestructura de bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo. Adquisición de bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo (con capacidad de 55 HP hasta 220 HP) con válvulas.	30%	0.00	107,248,383.00	25,603,630.46	13,106,070.46	30,580,831.06	13,106,070.46	13,106,070.46	43,686,901.52	Consiste en la adquisición de bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo (con capacidad de 55hp hasta 220 hp) con válvulas (de 4", 6", 8", 10" o 12") check integrada de fabricación estándar con impulsores de bronce sea-65, tazonas de fierro fundido astm-a48 clase 30, debiendo indicar en la propuesta técnica las características físicas y químicas del material de impulsores y tazonas, con cople de descarga de cuerda cónica interior de diámetros comerciales de 4", 6", 8", 10" o 12", de acuerdo al caudal a manejar, para operar eléctricamente a 440 volts, 60 hz, 3500 rpm con 30 mts de cable eléctrico sumergible, para manejar agua limpia, fría y químicamente no agresiva, tubería de acero al carbón en 1/4"x 6.40 largo, 6" x 6.10 largo y 8" x 6.20 largo) de diámetro para columna de pozo profundo para bomba de motor eléctrico sumergible. Tubo de columna de acero al carbón con costura, material, diseño y pruebas de acuerdo a la norma astm-a53, grado b, cedula 40, con coples de acero al carbón sin costura de mismo material, cuerda cónica de 8 hilos por pulgada.
A22NR0511	Adquisición de predios	0%	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la adquisición de dos predios, uno en la Alcaldía Álvaro Obregón (Cerrada del Sesteo de los Estominos Manzana 1, Lote 18, Colonia Lomas de la Águilas) y en Tláhuac (Calle Benito Juárez esquina con Camino de Acceso a la Tabla del Pato Ejido de San Juan Ixtayopan Alcaldía Tláhuac) para la construcción de la Planta de Bombeo de Aguas combinadas La Lupita, con lo cual se evitará la contaminación y dar saneamiento a parcelas, canales y lagunas en los ejidos de la Alcaldía Tláhuac, evitar la circulación de aguas combinadas (pluviales y residuales), principalmente en la temporada de lluvias, evitar las inundaciones de asentamientos humanos y colonias del poblado de San Juan Ixtayopan. Asimismo con la adquisición del predio en Alcaldía Álvaro Obregón se buscará la ampliación de los espacios para los servicios de captación y conducción de obras del sistema de drenaje.
O21ML0003	Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Santa Anita	88%	34,876,056.00	30,478,305.71	26,851,579.35	26,851,579.35	3,626,726.36	26,851,579.35	26,851,579.35	30,478,305.71	El proyecto consiste en la adecuación tecnológica de una planta potabilizadora denominada Santa Anita, los trabajos incluyen: elaboración de estudios y proyectos, equipamiento (de filtros, funcional y mecánico), obra estructural, pruebas, puesta en marcha y operación, supervisión técnica y administrativa, así como la capacitación del personal operador que designe el SACMEX.
O21ML0004	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la recuperación de caudales en sectores construidos en el Ejercicio 20-21 en la Zona Poniente de la CDMX	96%	15,000,000.00	9,241,518.74	8,834,624.24	8,834,624.24	406,894.50	8,834,624.24	8,834,624.24	9,241,518.74	El presente proyecto contempla actividades generales en 35 sectores distribuidos en diversas alcaldías de la Ciudad de México, mediante trabajos de aislamiento de sectores, vigilancia y monitoreo de sectores, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de medición y control, verificación de la transmisión de variables hidráulicas, recuperación de agua perdida, propuestas y adecuaciones de mejora y elaboración de Informe Final.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21ML0005	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la recuperación de caudales en sectores construidos en el Ejercicio 20-21 en la Zona Oriente de la CDMX	77%	15,000,000.00	14,599,347.65	11,271,878.00	11,271,878.00	3,327,469.65	11,271,878.00	11,271,878.00	14,599,347.65	El presente proyecto contempla actividades generales en 30 sectores distribuidos en diversas alcaldías de la Ciudad de México, mediante trabajos de aislamiento de sectores, vigilancia y monitoreo de sectores, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de medición y control, verificación de la transmisión de variables hidráulicas, recuperación de agua perdida, propuestas y adecuaciones de mejora y elaboración de Informe Final.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O21ML0006	Estudios y proyectos de planeación de agua potable, anexos técnicos y diseños funcionales para la adecuación tecnológica y puesta en operación de plantas potabilizadoras en la CDMX	100%	3,346,600.00	3,346,600.00	3,346,600.00	3,346,600.00	0.00	3,346,600.00	3,346,600.00	3,346,600.00	3,346,600.00	Consistió en la elaboración de seis estudios y seis proyectos mediante diagnóstico del diseño, funcionamiento y operación de plantas potabilizadoras, elaboración del diseño funcional para la rehabilitación integral y/o adecuación de las plantas, elaboración de anexos técnicos para la licitación de su rehabilitación integral y/o adecuación, actualización de los términos de referencia de plantas potabilizadoras, acompañamiento técnico durante el proceso de licitación para la rehabilitación integral de plantas potabilizadoras, acompañamiento técnico a la construcción hasta la puesta en marcha de plantas potabilizadoras licitadas en 2020 y acompañamiento técnico para la construcción hasta la puesta en operación de plantas potabilizadoras licitadas en 2020 y 2021.
O21ML0007	Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas y puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Cerro de la Estrella 2	74%	31,885,000.00	31,273,419.09	23,015,337.34	23,015,337.34	8,258,081.75	23,015,337.34	23,015,337.34	23,015,337.34	31,273,419.09	Consiste en la adecuación tecnológica de la Planta potabilizadora Cerro de la Estrella 2 mediante trabajos preliminares, obra civil, obra hidráulica, obra mecánica, obra arquitectónica y acabados, herrería y carpintería, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, obra de instrumentación y control, pruebas, puesta en marcha, estabilización y supervisión.
O21ML0008	Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas y puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Cerro de la Estrella 2	63%	7,500,000.00	3,604,562.02	2,288,353.62	2,288,353.62	1,316,208.40	2,288,353.62	2,288,353.62	2,288,353.62	3,604,562.02	El presente proyecto contempla actividades generales en 24 sectores distribuidos en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, mediante trabajos de aislamiento de sectores, vigilancia y monitoreo de sectores, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de medición y control, verificación de la transmisión de variables hidráulicas, recuperación de agua perdida, propuestas y adecuaciones de mejora y elaboración de Informe Final.
O21ML0009	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la recuperación de caudales en sectores construidos en el Ejercicio 2019 en la zona Poniente de la CDMX	64%	7,500,000.00	4,558,717.06	2,896,436.22	2,896,436.22	1,662,280.84	2,896,436.22	2,896,436.22	2,896,436.22	4,558,717.06	El presente proyecto contempla actividades generales en 25 sectores distribuidos en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, mediante trabajos de aislamiento de sectores, vigilancia y monitoreo de sectores, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de medición y control, verificación de la transmisión de variables hidráulicas, recuperación de agua perdida, propuestas y adecuaciones de mejora y elaboración de Informe Final.
O21ML0010	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Tláhuac (1ª Etapa), Ciudad de México	92%	38,500,000.00	32,647,849.46	30,143,838.13	30,143,838.13	2,504,011.33	30,143,838.13	30,143,838.13	30,143,838.13	32,647,849.46	El presente proyecto consiste en la implementación de 19 sectores hidráulicos en la red de distribución de agua potable de la Alcaldía Tláhuac mediante trabajos de construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición en líneas de red de distribución secundaria o a la salida de tanques de almacenamiento, instalación de válvulas especiales para reducción de presión de cortes de tuberías en sitios perfectamente definidos, dependiendo de variables hidráulicas y particulares de cada sector, así como puesta en marcha u operación de los sectores hidráulicos y vigilancia de la operación de sectores.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21ML0011	Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Río Hondo	72%	55,602,279.00	51,126,309.94	37,015,797.53	37,004,598.53	14,121,711.41	37,004,598.53	37,004,598.53	51,126,309.94	El proyecto consiste en la adecuación tecnológica de una planta potabilizadora denominada Río Hondo, los trabajos incluyen: elaboración de estudios y proyectos, equipamiento (de filtros, funcional y mecánico), obra estructural, pruebas, puesta en marcha y operación, supervisión técnica y administrativa, así como la capacitación del personal operador que designe el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
O21ML0012	Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Santa Catarina 11	80%	18,923,922.00	18,405,437.79	14,633,408.89	14,633,408.89	3,772,028.90	14,633,408.89	14,633,408.89	18,405,437.79	El proyecto consiste en la adecuación tecnológica de una planta potabilizadora denominada "Santa Catarina 11" en la Alcaldía Iztapalapa, mediante trabajos preliminares, obra civil estructural, infraestructura hidráulica y plomería, infraestructura electromecánica, instalaciones hidrosanitarias, infraestructura eléctrica, instrumentación y control, herrería, carpintería y acabados, pruebas de funcionamiento, puesta en marcha, estabilización y capacitación de personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
O21ML0013	Canal Nacional (3a etapa) Calle Nimes a Periférico	17%	215,000,000.00	115,000,000.01	20,563,286.30	19,432,198.32	95,567,801.69	19,432,198.32	19,432,198.32	115,000,000.01	Los trabajos consisten en la rectificación y rehabilitación del Canal Nacional, infraestructura para saneamiento, el reforzamiento de los bordos, manejo del drenaje pluvial, riesgo de jardines, cruces peatonales, arquitectura y paisaje urbano. El proyecto en su tercera etapa consiste en realizar la intervención en 2.78 km, en las márgenes del canal que incluye propiamente el cuerpo de agua del canal, sus márgenes, calles y andadores perimetrales, cruces con vialidades principales, infraestructura de bombeo de agua residual tratada, así como espacios y equipamiento urbano en contacto y relación inmediata con el canal.
O21ML0014	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Cuauhtémoc Ciudad de México	57%	110,000,000.00	97,787,836.60	72,975,890.59	56,176,524.26	41,611,312.34	56,176,524.26	56,176,524.26	97,787,836.60	Consiste en la implementación de 50 sectores hidráulicos en la red de distribución de agua potable, mediante la construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición y control con conexiones a la línea primaria y secundaria respectivamente, instalación de válvulas especiales, para reducción de presión y cortes de tuberías en sitios perfectamente definidos, dependiendo de variables hidráulicas y particulares de cada sector. Asimismo dentro de los alcances se contempla la conclusión total de la obra debiendo entregar esta en condiciones de funcionamiento, es decir la puesta en marcha u operación de los sectores hidráulicos.
O21ML0016	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Tlalpan 2a etapa Ciudad de México	94%	33,924,120.00	30,229,330.05	28,438,359.53	28,438,359.53	1,790,970.52	28,438,359.53	28,438,359.53	30,229,330.05	Consiste en la implementación de 16 sectores hidráulicos en la red de distribución de agua potable, mediante la construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición y control con conexiones a la línea primaria y secundaria respectivamente, instalación de válvulas especiales, para reducción de presión y cortes de tuberías en sitios perfectamente definidos, dependiendo de variables hidráulicas y particulares de cada sector. Asimismo dentro de los alcances se contempla la conclusión total de la obra debiendo entregar esta en condiciones de funcionamiento, es decir la puesta en marcha u operación de los sectores hidráulicos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21ML0017	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Gustavo A. Madero (Zona baja), Ciudad de México	31%	106,280,000.00	101,790,496.43	31,741,686.91	31,741,686.91	70,048,809.52	31,741,686.91	31,741,686.91	101,790,496.43	Consiste en la implementación de 61 sectores hidráulicos en la red de distribución de agua potable de la Alcaldía Gustavo A. Madero, mediante elaboración de proyecto de los sectores, suministro de equipos de comunicación, construcción de obra e implementación de los sectores, puesta en marcha de sectores, vigilancia de la operación de los sectores y elaboración de informe final.
O21ML0020	Saneamiento integral Xochimilco-Tláhuac. Proyecto integral: humedal en Xico 12.5Ha, para pulir 100 lps del efluente de la Planta de Tratamiento Cerro de la Estrella	11%	190,000,000.00	155,116,051.23	16,538,116.74	16,538,116.74	138,577,934.49	16,538,116.74	16,538,116.74	155,116,051.23	Consiste en la construcción de 0.60 kilómetros de una línea de conducción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cerro de la Estrella, así como la construcción del humedal, filtros precoladores y clarificadores, línea a presión, estación de bombeo y pabellón de hiperoxidación, se utilizará el procedimiento constructivo de excavación a cielo abierto para la línea de conducción, así como el suministro y colocación de accesorios, en donde las principales actividades serán: proyecto ejecutivo, permiso ambiental, construcción de captación del efluente Cerro de la Estrella, construcción de línea de conducción de captación de efluente de la PTAR al humedal, construcción de estación de bombeo para el efluente del humedal, construcción de línea de presión para conducción del efluente del humedal, construcción de pabellón de hiperoxidación y saneamiento de canales.
O21ML0021	Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la planta potabilizadora Jardín Balbuena 2	92%	27,167,256.00	24,331,539.06	22,445,666.83	22,445,666.83	1,885,872.23	22,445,666.83	22,445,666.83	24,331,539.06	Consiste en la adecuación tecnológica de la planta Potabilizadora Jardín Balbuena 2, mediante levantamiento topográfico e inventario de instalaciones, estudios de mecánica de suelos, eficiencias electromecánicas, medición de presiones a la entrega de la red, ingeniería de detalle y análisis de riesgos, equipamiento de filtros, construcción de sistema, construcción de espesador de lodos, líneas de interconexión de proceso, sistema de osmosis inversa, instalaciones mecánicas, instalaciones eléctricas, instrumentación, control, pruebas y puesta en marcha de la planta.
O21ML0022	Proyecto integral: elaboración de proyecto ejecutivo y obra de sustitución de la red de drenaje de la colonia Unidad Habitacional Villa Centroamericana, Alcaldía Tláhuac. "Zona A"	36%	35,000,000.00	25,599,887.50	9,286,932.20	9,286,932.20	16,312,955.30	9,286,932.20	9,286,932.20	25,599,887.50	Los trabajos consisten en un proyecto integral en la sustitución de tubería de la red de drenaje en 2,500 metros lineales de 0.30 m. de diámetro, 1,600 metros lineales de 0.45 m. de diámetro y un tramo de subcolector de 1,200 metros lineales con diámetro de 0.61 metros con PEAD interior liso-exterior. Incluye la construcción de pozos de visita, pozos de caja, accesorios hidráulicos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de la red hidráulica. Las actividades que forman parte del proyecto son las siguientes: proyecto ejecutivo, preliminares, excavación de zanja, instalación de tubería, construcción de pozos caja, construcción de pozos de visita, rejillas pluviales, relleno de zanjas, reposición de pavimento, limpieza y señalización y supervisión externa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21ML0023	Proyecto integral: elaboración de proyecto ejecutivo y obra de sustitución de la red de drenaje de la colonia Unidad Habitacional Villa Centroamericana, Alcaldía Tláhuac. "Zona B"	60%	35,000,000.00	34,888,411.44	20,955,183.28	20,955,183.28	13,933,228.16	20,955,183.28	20,955,183.28	34,888,411.44	Los trabajos consisten en un proyecto integral en la sustitución de tubería de la red de drenaje en 2,700 metros lineales de 0.30 m. de diámetro, 1,600 metros lineales de 0.45 m. de diámetro y un tramo de subcolector de 1,200 metros lineales con diámetro de 0.61 metros con PEAD interior iso-exterior. Incluye la construcción de pozos de visita, pozos de caja, accesorios hidráulicos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de la red hidráulica. Las actividades que forman parte del proyecto son las siguientes: proyecto ejecutivo, preliminares, excavación de zanja, instalación de tubería, construcción de pozos caja, construcción de pozos de visita, rejillas pluviales, relleno de zanjas, reposición de pavimento, limpieza y señalización y supervisión externa.
O22ML0004	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en la Alcaldía Xochimilco (1ra Etapa), Ciudad de México. Trabajos a precio alzado para la implantación de estaciones hidrométricas en sectores de la Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	3,888,902.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	La obra consiste en el establecimiento de los (10) sectores se realizará la construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición en líneas de red secundaria o a la salida de tanques de almacenamiento, instalación de válvulas especiales para reducción de presión y cortes de tuberías en sitios definidos, dependiendo de variables hidráulicas y particulares de cada sector.
O22ML0005	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México. Trabajos a precio alzado para la implantación de estaciones hidrométricas en sectores de la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	0%	0.00	3,940,748.00	940,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se instalarán y conformarán nueve sectores en la Alcaldía Iztapalapa mediante las siguientes actividades: proyecto ejecutivo y telemetría, implantación de la medición de caudales a la entrada de cada sector hidrométrico, implantación de la medición de presiones antes y después de la entrada de cada sector hidrométrico, verificación de la transmisión de variables hidráulicas de las estaciones hidrométricas, parametrización, verificación y puesta en marcha de las estaciones, envío de información hidrométrica de cada estación a la plataforma única del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
O22ML0006	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Coyoacán (Zona Santa Úrsula Coapa), Ciudad de México. Trabajos a precio alzado para la implantación de estaciones hidrométricas en sectores de la Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México	0%	0.00	1,290,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se instalarán y conformarán seis sectores en la Alcaldía Coyoacán mediante las siguientes actividades: proyecto ejecutivo y telemetría, implantación de la medición de caudales a la entrada de cada sector hidrométrico, implantación de la medición de presiones antes y después de la entrada de cada sector hidrométrico, verificación de la transmisión de variables hidráulicas de las estaciones hidrométricas, parametrización, verificación y puesta en marcha de las estaciones, envío de información hidrométrica de cada estación a la plataforma única del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22ML0007	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en la Alcaldía Azcapotzalco (Zona Centro y Poniente), Ciudad de México. Trabajos a precio alzado para la implantación de estaciones hidrométricas en sectores de la Alcaldía Azcapotzalco (Zona Centro y Poniente)	0%	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	2,677,919.00	0.00	0.00	2,677,919.00	Se instalarán y conformarán diez sectores en la Alcaldía Azcapotzalco mediante las siguientes actividades: proyecto ejecutivo y telemetría, implantación de la medición de caudales a la entrada de cada sector hidrométrico, implantación de la medición de presiones antes y después de la entrada de cada sector hidrométrico, verificación de la transmisión de variables hidráulicas de las estaciones hidrométricas, parametrización, verificación y puesta en marcha de las estaciones, envío de información hidrométrica de cada estación a la plataforma única del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
O22ML0008	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Coyoacán (Zona Santa Úrsula Coapa) Ciudad de México	0%	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la implementación de cinco sectores hidráulicos en la red de distribución de agua potable de la Alcaldía Coyoacán, mediante trabajos de construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición y control con conexiones a la línea primaria y secundaria respectivamente, instalación de válvulas especiales.
O22ML0009	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México. Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Iztapalapa zona Oriente (2da Etapa) Ciudad de México	0%	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	28,644,238.90	0.00	0.00	28,644,238.90	Consiste en la implementación de 20 sectores hidráulicos en la red de distribución de agua potable de la Alcaldía Iztapalapa, mediante trabajos de construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición y control con conexiones a la línea primaria y secundaria respectivamente, instalación de válvulas especiales para reducción de presión y cortes de tubería en sitios definidos.
O22ML0010	Obra Civil y Equipamiento de Pozos en Diversas Alcaldías (1RA Etapa)	0%	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la obra civil y equipamiento de 20 pozos mediante trabajos de construcción de centro de control de motores, caseta de cloración, barda perimetral, patio de maniobras, preparaciones para la automatización, equipamiento mecánico y eléctrico, suministro e instalación de la línea de descarga, subestación eléctrica, tablero de control, cableado de fuerza, alumbrado y pruebas eléctricas, así como obras auxiliares.
O22ML0011	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Xochimilco (1a etapa), Ciudad de México	0%	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	28,949,456.09	0.00	0.00	28,949,456.09	Consiste en la implementación de 21 sectores hidráulicos en la red de distribución de agua potable de la Alcaldía Xochimilco, mediante trabajos de construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición y control con conexiones a la línea primaria y secundaria respectivamente, instalación de válvulas especiales para reducción de presión y cortes de tubería en sitios definidos.
O22ML0012	Desazolve y rectificación del Canal de Chalco en una longitud de 3.2 Km.	0%	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	Consiste en el desazolve y rectificación de 3.2 kilómetros del Canal de Chalco mediante trabajos de estabilización de taludes, construcción de espacios públicos y recuperación de riberas, con lo cual se logrará garantizar la correcta operación de la infraestructura de la red primaria y secundaria de drenaje, para coadyuvar al oportuno desalojo de las aguas residuales y pluviales de manera permanente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22ML0013	Construcción de red primaria en la Colonia Jorge Negrete	0%	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la construcción de 580 metros de una red primaria de drenaje en la Colonia Jorge Negrete mediante instalación de tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 9 pulgadas de diámetro, empleando el método constructivo por rompimiento de tuberías. Los trabajos a realizar consisten en preliminares, excavación de ventanas, instalación de tubería, relleno de ventanas, asfaltado y señalización.
O22ML0014	Desazolve de los canales Riachuelo Serpentino y Rafael Castillo ubicados en la Alcaldía Tláhuac	0%	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la recuperación de 1.6 kilómetros de la sección hidráulica del cauce del Canal Riachuelo Serpentino, que empieza a partir de la Calle Montes Apeninos a Rafael Castillo, mediante trabajos de verificación de puntos topográficos, formación de terracerías con material de tepetate, desazolve de material saturado e inundado, acarreo y limpieza en general
O22ML0015	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en la Alcaldía Azcapotzalco (Zona Centro y Poniente), Ciudad de México	0%	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se instalarán y conformarán 20 sectores en la Alcaldía Azcapotzalco mediante las siguientes actividades: proyecto ejecutivo y telemetría, implantación de la medición de caudales a la entrada de cada sector hidrométrico, implantación de la medición de presiones antes y después de la entrada de cada sector hidrométrico, verificación de la transmisión de variables hidráulicas de las estaciones hidrométricas, parametrización, verificación y puesta en marcha de las estaciones, envío de información hidrométrica de cada estación a la plataforma única del SACMEX e informe final.
O22NR0157	Construcción de plantas de bombeo del sistema de drenaje	0%	125,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO
O22NR0158	Construcción y/o sustitución de colectores y cárcamos	0%	127,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0160	Construcción y/o sustitución de líneas, redes y accesorios de drenaje en diferentes alcaldías	0%	56,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO
O22NR0162	Estudios y proyectos de drenaje, Tratamiento y Reúso	0%	46,000,000.00	15,000,000.00	492,938.66	0.00	11,852,830.11	0.00	0.00	0.00	11,852,830.11	Consiste en la elaboración de 10 estudios y 6 proyectos identificados de la siguiente manera: Estudios y proyectos de drenaje, tratamiento y reúso, estudios topográficos para la elaboración de proyectos de drenaje en diferentes zonas de la Ciudad de México, estudios hidrogeológicos, estudios para la operación de la red de drenaje, estudios y proyectos de planeación, estudios para la implementación de un sistema de seguridad de la red de infraestructura hidráulica; así como proyectos para la macromedición de estaciones, proyectos para la adecuación de la red de drenaje y servicios para el apoyo técnico para evaluación de concursos de ingeniería de costos.
O22NR0164	Obras para solucionar encharcamientos en diferentes alcaldías de la Ciudad de México	0%	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO
O22NR0167	Arremangue en Zona 3	32%	220,000,000.00	13,915,774.68	3,287,230.78	3,287,230.78	6,930,646.72	3,287,230.78	3,287,230.78	3,287,230.78	10,217,877.50	El proyecto contempla la instalación de 1.68 kilómetros de tuberías de 1.07 y 1.83 metros de diámetro, su trayectoria es por la Calle San Bernardino y la Avenida Muyugarda, desde la Avenida Guadalupe I. Ramirez hasta su descarga en la planta de bombeo; en su trayecto, se aliviará al colector de paso mejorando con esto el desalojo del sistema de los cárcamos del sur de los poblados aledaños a la obra.
O22NR0170	Rehabilitación de estaciones de medición del sistema de drenaje	0%	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0173	Rehabilitación de pasos a desnivel	0%	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO
O22NR0176	Rehabilitación de plantas y cárcamos del sistema de drenaje	0%	76,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO
O22NR0179	Rehabilitación de líneas, redes, tuberías y acueductos de agua potable	0%	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO
O22NR0182	Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento del sistema de agua potable	81%	100,000,000.00	2,300,000.00	1,764,415.53	1,764,415.53	423,339.84	1,764,415.53	1,764,415.53	2,187,755.37		Consiste en la elaboración de un estudio y un proyecto para la Construcción de la Planta Potabilizadora Los Peñones, incluyendo acciones de apoyo técnico, apoyo técnico para evaluación de concursos de ingeniería de costos, asistencia técnica, planeación, de impacto ambiental y topográficos.
O22NR0185	Reposición de pozos de agua potable en la Ciudad de México	0%	129,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO
O22NR0188	Rehabilitación de pozos de agua potable	0%	59,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO
O22NR0190	Obras para el mantenimiento de estaciones de medición, sectores y sistemas de automatización en la infraestructura de agua potable	0%	206,833,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO
O22NR0192	Rehabilitación de plantas de bombeo y rebombeo de agua potable	0%	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0194	Construcción y/o rehabilitación de plantas potabilizadoras y cloradoras	0%	164,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- CANCELADO
O22NR0196	Rehabilitación de tanques de agua potable	0%	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- CANCELADO
O22NR0198	Rehabilitación de manantiales	0%	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- CANCELADO
O22NR0200	Rehabilitación de campamentos en instalaciones del sistema hidráulico de agua potable y trabajos de bacheo	0%	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- CANCELADO
O22NR0241	Proyecto ejecutivo para el mejoramiento de la conducción de agua potable en la Colonia Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- CANCELADO



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0318	Construcción de plantas de bombeo y tanques	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO
O22NR0319	Reposición de pozos, trabajos de obra civil y electromecánica en varias Alcaldías de la CDMX y el Estado de México	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO
O22NR0476	Rehabilitación del sistema eléctrico de fuerza y alumbrado en el Rebombeo Periférico	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0477	Rehabilitación de cajas de válvulas en la red primaria en diferentes alcaldías. Rehabilitación de caja de válvulas, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en diferentes alcaldías.	46%	0.00	1,950,000.00	854,039.75	854,039.75	1,005,946.66	854,039.75	854,039.75	1,859,986.41	Demolición y suministro de Losas-Tapa, carpeta asfáltica, sustitución de válvulas de tipo compuerta de diferentes diámetros y registro de policoncreto. Localización: 1) Calle Vicente Guerrero esq. Insurgentes, San Nicolas Tetelco 2) Calle Palmas, entre Educación Primaria y Sur del Comercio, San Juan Ixtoyopan 3) Avenida la Monera esq. La Loma y Río Ameca, Col. Sta. Ma. del Olvidar 4) Hombres Ilustres y Lucerna, Pueblo de Santa Cecilia, Tepetlapa 5) Av. México esq. La Planta, Pueblo de Santa Cruz Acalpixca 6) Calle 16 de Septiembre esq. Guadalupe I. Ramírez Pueblo San Lucas Xichimanca 7) Mirador esq. Volcán Dempo, Mirador 1ra. Sección, 8) Joaquín Romo e Insurgentes, Col. La Fama 9) Ave del Paraíso y Cedral, Col. Ejidos de San Pedro Martir 10) Eucalipto Esq. Naranjos, Col. Viveros Coateclán 11) Telchac entre Hocaba y Conkal Col. Jardines del Ajusco 12) Álvaro Obregón esq. Emiliano Zapata, Pueblo de San Bernabé Ocotepc 13) Av. del Imán esq. Primero Cerrada del Imán, Coyoacán 14) AV. Candelaria entre Eje 10 y Pacífico, Col. La Candelaria 15) Av. Melchor Ocampo 306, esq. Río Guadalupe, Col. Cuauhtémoc, Cuauhtémoc
O22NR0478	Rehabilitación de compuertas en trifurcaciones del Acueducto Lerma y Acuferico. Rehabilitación de compuertas ubicadas en diversas alcaldías de la CDMX, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	2,925,000.00	0.00	0.00	2,811,162.68	0.00	0.00	2,811,162.68	Rehabilitación de compuertas ubicadas en las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa, CDMX. Rehabilitación y sustitución de compuerta vertical de 1.20 X 1.20 mts incluyendo mecanismo manual de lzaje, así como rehabilitación de dos compuertas radiales con dimensiones 2.50 X 3.50 aprox. en las trifurcaciones de El Carterao y El Borracho, incluye trabajos complementarios de obra civil. Portal de salida del Borracho y El Carterao. Colonias beneficiadas: San Ángel, Águilas, Plateros, Centenario, La Era, Jalapa, Toluca, Pueblo de San Pedro Cuajimalpa, San Lorenzo Acopilco, San Mateo Tlatenanco, San Pablo Chimalpa.
O22NR0479	Sustitución de línea de conducción del Rebombío Arenal 1 al Rebombío Arenal 2, Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX.	0%	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,327,067.02	0.00	0.00	4,327,067.02	Sustitución de líneas de conducción en las calles lateral de Río Churubusco, Calle Tonatiuh y Calle Chimalpopoca, Colonia El Arenal con tubería de polietileno de alta densidad RD-17, con un diámetro de 203 mm y una longitud de 765 metros.
O22NR0480	Rehabilitación de red de distribución	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO
O22NR0481	Rehabilitación de infraestructura hidráulica de obras INVI	0%	0.00	12,318,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la sustitución de (3.20) kilómetros de líneas y redes de agua potable utilizando Tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 4, 6 y 12 pulgadas de diámetro empleando el método constructivo por rompimiento de tuberías. Los trabajos a realizar consisten en preliminares, excavación de ventanas, instalación de tubería, relleno de ventanas, asfaltado y señalización.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0482	Reposición de pozo profundo de agua potable. Relocalización del pozo de agua potable San Luis No.4	0%	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Perforación de un pozo de 350 metros de profundidad, iniciando con una perforación exploratoria con un diámetro de 12 1/4" hasta la meta programada, posteriormente se realizará la ampliación del barreno a 22" y 30" para instalar un contra ademe tubo de acero al carbón de 24" de diámetro y ademe con tubo de acero al carbón liso y ranurado de 16" de diámetro, incluye registro geofísico, registro de verticalidad, videograbación, desarrollo y aforo del pozo.
O22NR0483	Relocalización del pozo de agua potable Tulyehualco No.6	0%	0.00	13,105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Perforación de un pozo de 350 metros de profundidad, iniciando con una perforación exploratoria con un diámetro de 12 1/4" hasta la meta programada, posteriormente se realizará la ampliación del barreno a 22" y 30" para instalar un contra ademe tubo de acero al carbón de 24" de diámetro y ademe con tubo de acero al carbón liso y ranurado de 16" de diámetro, incluye registro geofísico, registro de verticalidad, videograbación, desarrollo y aforo del pozo.
O22NR0484	Reposición de pozos profundos de agua potable. Reposición del pozo Fraccionamiento Prados de Churubusco, Alcaldía Coyoacán	0%	0.00	12,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la reposición de (1) pozo en Fraccionamiento Prados de Churubusco, Alcaldía Coyoacán, mediante trabajos de perforación, obra civil, equipamiento electromecánico, equipamiento eléctrico, pruebas y puesta en marcha.
O22NR0485	Reposición de pozos profundos de agua potable. Reposición del Pozo Fraccionamiento Banijidal, Alcaldía Iztapalapa	0%	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la reposición de (1) Pozo Fraccionamiento Banijidal mediante trabajos de perforación, obra civil, equipamiento electromecánico, equipamiento eléctrico, pruebas y puesta en marcha.
O22NR0486	Reposición de pozos profundos de agua potable. Reposición del Pozo Unidad Modelo no. 1, Alcaldía Iztapalapa	0%	0.00	12,250,000.00	0.00	0.00	12,134,379.56	0.00	0.00	0.00	12,134,379.56	Consiste en la reposición de (1) Pozo Unidad Modelo No. 1, Alcaldía Iztapalapa, mediante trabajos de perforación, obra civil, equipamiento electromecánico, equipamiento eléctrico, pruebas y puesta en marcha.
O22NR0487	Reposición de pozos profundos de agua potable. Relocalización del Pozo Iztapalapa No.12, Alcaldía Tláhuac	0%	0.00	12,250,000.00	0.00	0.00	11,338,378.82	0.00	0.00	0.00	11,338,378.82	La obra consiste en la perforación de un pozo de 350 metros de profundidad, iniciando con una perforación exploratoria con un diámetro de 12 1/4" hasta la meta programada, posteriormente se realizará la ampliación de barreno a 22" y 30" para instalar un contra ademe tubo de acero al carbón de 24" de diámetro y ademe con tubo de acero al carbón liso y ranurado de 16" de diámetro, incluye registro geofísico, registro de verticalidad, videograbación, desarrollo y aforo del pozo.
O22NR0488	Reposición de pozos profundos de agua potable. Reposición del Pozo Galeana Tlalpan, Alcaldía Tlalpan	0%	0.00	12,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la reposición de (1) Pozo Galeana Tlalpan, Alcaldía Tlalpan mediante trabajos de perforación, obra civil, equipamiento electromecánico, equipamiento eléctrico, pruebas y puesta en marcha.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0489	Reposición de pozos profundos de agua potable. Relocalización del Pozo R-16, Alcaldía Tlalpan	0%	0.00	12,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la reposición de (1) Pozo R-16 mediante trabajos de perforación, obra civil, equipamiento electromecánico, equipamiento eléctrico, pruebas y puesta en marcha.
O22NR0490	Reposición de Pozo Auxiliar Xotepingo 9-A, Alcaldía Coyoacan	0%	0.00	12,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la reposición de (1) Pozo Auxiliar Xotepingo 9-A, trabajos de perforación de 350 metros de profundidad, iniciando con una perforación exploratoria con un diámetro 12 1/4 ", después se realizará la ampliación del barreno a 22" y 30" para instalar un contra ademe tubo de acero al carbón de 24" y ademe con tubo de acero al carbón liso y ranurado de 14". Incluye registro geofísico, de verticalidad, videograbación, desarrollo y aforo del pozo.
O22NR0491	Reposición del Pozo San Luis 17, Alcaldía Iztacalco	0%	0.00	12,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la reposición de (1) Pozo San Luis 17, trabajos de perforación de 350 metros de profundidad, iniciando con una perforación exploratoria con un diámetro 12 1/4 ", después se realizará la ampliación del barreno a 22" y 30" para instalar un contra ademe tubo de acero al carbón de 24" ademe con tubo de acero al carbón liso y ranurado de 16". Incluye registro geofísico, de verticalidad, videograbación, desarrollo y aforo del pozo.
O22NR0492	Rehabilitación de pozos en el sistema Lerma. Rehabilitación de cinco pozos de agua potable, ubicados en las oficinas regionales	0%	0.00	15,600,000.00	0.00	0.00	0.00	12,364,446.72	0.00	0.00	12,364,446.72	Esta obra comprende la rehabilitación de los pozos LN2, LN3, LN9 B, LN9, LS11-A Norte, Ubicados en la zona de Villa Carmela, Estado de México. Toma de video, registro de verticalidad, desarrollo y aforo del pozo, equipamiento del pozo, sustitución de arrancadores y transformadores, así como ejecución de obra civil complementaria. Las capacidades de los equipos bombas y transformadores se determinaran hasta que se realicen los aforos a cada pozo.
O22NR0493	Rehabilitación de pozos de agua potable en diferentes Alcaldías y Estado de México. Rehabilitación de 6 pozos de agua potable, ubicados en las zonas centro, poniente y oriente, en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	13,747,500.00	0.00	0.00	0.00	12,867,761.02	0.00	0.00	12,867,761.02	La obra consiste en la rehabilitación de (6) pozos en Ciudad de México y Estado de México mediante trabajos de trazo y nivelación, excavación, cimentación, estructurales y acabados para barda perimetral, obra electromecánica (suministro e instalación de las moto bombas, CCM y arrancadores, transformador y subestación eléctrica) y obra hidráulica (trabajos necesarios para el tren de descarga, en el que se suministra e instala el cabezal de descarga, manómetros, válvulas tubería y medidores de caudal).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0494	Rehabilitación de nichos de cloración en pozos, plantas de bombeo y manantiales. Rehabilitación de nichos de cloración pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México	7%	0.00	2,925,000.00	207,514.45	207,514.45	2,629,731.88	207,514.45	207,514.45	2,837,246.33	La obra consiste en la demolición, desmontaje y montaje de herrerías, suministro e instalación de bomba dosificadora, tinaco de hipoclorito, impermeabilización, sistema eléctrico, obra civil, habilitado de trinchera y rejilla, línea de conducción de hipoclorito a la descarga del pozo. Ubicaciones: Coyuya (Colonia Fracc. Coyuya), Iztacalco (Colonia Barrio la Luz), Nueva Santa Anita (Colonia Nueva Santa Anita), Nuevo Universidad (Colonia Santa Catarina), Pedregal de Santa Ursula (Colonia Pedregal de Santa Ursula), Santa Ursula Xita (Colonia Cuchilla Agrícola Oriental) , Viaducto Miguel Aleman (Colonia Escandon), El Arenal (Colonia Valle Escondido), R10 (Colonia Real de Tepepan), R5 (Colonia Valle de Tepepan), Tlalcolgia (Colonia Tlalcolgia), R2 (Colonia San Pedro Martir), Alcaldías Iztacalco, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco
O22NR0495	Rehabilitación de pozos de agua potable en diferentes alcaldías y Estado de México. Rehabilitación de 6 pozos de agua potable, ubicados en la zona sur, en diferentes alcaldías de la Ciudad de México, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	13,747,500.00	52,962.90	52,962.90	13,145,912.16	52,962.90	52,962.90	13,198,875.06	La obra consiste en el cepillado, desazolve, video, desarrollo y aforo, suministro e instalación de equipo de bombeo, suministro e instalación de arrancador, transformador, cableado de fuerza, alumbrado, rehabilitación de portón y protecciones contra vandalismo. Ubicados en: Alcaldía Xochimilco, Milpa Alta, Tlalpan, Coyoacan, Iztapalapa. Pozos: Tecomil 20, Tepepan 1, Tepepan 2, Tecomil 18, Tulyehualco 7 Sur, Atlaculco 2.
O22NR0496	Rehabilitación de pozos de agua potable en diferentes alcaldías y Estado de México. Rehabilitación de 5 pozos de agua potable, ubicados en diferentes Alcaldías CDMX	0%	0.00	11,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en el cepillado, desazolve, video, desarrollo y aforo, suministro e instalación de equipo de bombeo, suministro e instalación de arrancador, transformador, cableado de fuerza, alumbrado, rehabilitación de portón y protecciones contra vandalismo, ubicados en: Milpa Alta, Xochimilco, Tlahuac. Pozos: Nativitas 2, Tecomil16, Tulyehualco 2 Sur, Auxiliar Xotepingo7-A y Agrícola Oriental 7.
O22NR0497	Obras de mantenimiento a estaciones hidrométricas en aguas superficiales (caudal)	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0498	Obras de rehabilitación a estaciones hidrométricas y telemetría en tanques y rebombes del Sistema la Aduana	0%	0.00	8,800,000.00	0.00	0.00	8,535,408.41	0.00	0.00	8,535,408.41	La obra comprende el mantenimiento de los equipos de medición y control a distancia con medidores de caudal y nivel, unidades de terminal remota, variadores de velocidad y sistema de telemetría en tanques y rebombes para evitar derrames de agua y optimizar la operación y el abastecimiento del agua, estos sistemas funcionan en serie y es importante que estén debidamente sincronizados a través de herramientas tecnológicas modernas. 8 (ocho) tanques y rebombes, La Aduana, Alcaldía Gustavo A. Madero. Ubicación: Cuauhtepc Cerro No.1 (Avenida Parque Nacional Esquina Xochitla, Colonia Castillo Chico C.P. 07220, Alcaldía Gustavo A. Madero C.P. 51003); Cuauhtepc Cerro No.2 (Avenida Parque Nacional esquina Xochitla, Colonia Castillo Chico C.P. 07220, Alcaldía Gustavo A. Madero C.P. 51003); Aduana (Candelaria Ticoman, Gustavo A. Madero, 07310 Ciudad de México, CDMX); GM-8 (Reserva ecológica entre Xicotencatl y Parque Nacional, Colonia Castillo Chico C.P. 07220, Alcaldía Gustavo A. Madero); GM-10 (reserva ecológica, parte alta de la Colonia Candelaria Ticoman C.P. 07310 Alcaldía Gustavo A. Madero); GM-11 (Primavera entre otoño y verano Colonia Candelaria Ticomán Alcaldía Gustavo A. Madero c.p. 07310); Pastora 2 (Puerto de Mazatlán 262 I, 1 mz-167, La Pastora, Gustavo A. Madero, 07290 Ciudad de México); Candelaria 3 (Primavera, Candelaria Ticoman, Gustavo A. Madero, 07310 Ciudad de México, CDMX)
O22NR0499	Obra para la automatización de paro y arranque a distancia de tanques y rebombes en varias Alcaldías de la Ciudad de México (sitios restantes)	0%	0.00	4,650,000.00	0.00	0.00	4,602,146.83	0.00	0.00	4,602,146.83	Consiste en la instalación de (tres) sistemas para la automatización de tanques y rebombes mediante restauración estructural de tanque elevado, instalación de potabilizadora de agua pluvial, humedal de agua pluvial, sistema de protección integral (tierras físicas), instalación de cable estructurado, iluminación en área de recreación y descanso, acabados en área de recreación y descanso, puentes de cristal en área de recreación y descanso, instalación de equipos de voz y datos en site, monitoreo y control y crisis, instalación de torre auto soportada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0500	Rehabilitación de subestaciones eléctricas en diferentes alcaldías y Estado de México. Rehabilitación de subestaciones eléctricas, ubicadas en diferentes alcaldías, pertenecientes a instalaciones hidráulicas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	4,700,000.00	469,469.50	0.00	4,459,592.75	0.00	0.00	4,459,592.75	Consiste en la subestación San Juan Ixtayopan. Cambio de tablero de transferencia automático para la acometida eléctrica en 23 kv de la CFE, suministro e instalación de 114m de cable de potencia tipo XLP, clase 25 KV, calibre 3/0 AWG; servicio de mantenimiento correctivo a un tablero de distribución en 23 KV de una entrada y tres salidas, rehabilitación del sistema de tierras de la subestación, rehabilitación del cuarto para alojar el tablero de distribución eléctrica; rehabilitación de trincheras y canalización para conductores eléctricos, desconexión y desinstalación de la subestación abierta existente, alumbrado exterior e interior, pintura interior y exterior de barda perimetral, estudio de corto circuito y de coordinación de las protecciones eléctricas de la subestación. Rehabilitación de subestaciones eléctricas en diferentes Alcaldías y Estado de México. Rehabilitación de subestaciones eléctricas, ubicadas en diferentes Alcaldías, pertenecientes a instalaciones hidráulicas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
O22NR0501	Obras de Rehabilitación al sistema de telemetría de la infraestructura hidráulica e infraestructura de comunicación y centros de control	0%	0.00	5,085,000.00	0.00	0.00	4,930,515.18	0.00	0.00	4,930,515.18	Consiste en la reconexión de bombas hacia arrancador o variador que se encuentran en casetas de control, incluyendo conexión para revisión de pruebas de continuidad, conexión de señales de arranque, paro, retroaviso, estado del motor en arrancador del sitio, además de reconexión de arrancador o variador con UTR. Puesta en marcha del sistema de telemetría y datos de la estación hidrométrica, incluyendo pruebas de operación y comunicación bidireccional desde instrumentos hasta el puesto de control.
O22NR0502	Rehabilitación de sistema de fuerza en pozos, plantas de bombeo, plantas potabilizadoras. Rehabilitación al sistema eléctrico de fuerza y alumbrado en diferentes instalaciones de agua potable del Sistema de Aguas de la Ciudad de México	13%	0.00	5,640,000.00	596,799.46	596,799.46	4,130,200.55	596,799.46	596,799.46	4,727,000.01	Consiste en la rehabilitación de los sistemas eléctricos de fuerza y alumbrado de los rebombos Xaltepec, Periférico y Chiconautla No.2 y los pozos de agua potable Noria 2 y 4, Alcaldía Tláhuac. Sustitución de canalizaciones y registros eléctricos, sustitución de cable de fuerza y alumbrado de la instalación eléctrica, sustitución de interruptores eléctricos para protección de la instalación eléctrica, rehabilitación de acometidas y sistema de tierra.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0503	Obras de rehabilitación a estaciones hidrométricas en pozos de agua potable (caudal, presión y control)	0%	0.00	9,300,000.00	0.00	0.00	8,901,557.18	0.00	0.00	8,901,557.18	<p>Consiste en mantener operando de forma óptima los pozos de agua potable, controlando su paro y arranque a distancia e identificar en tiempo real las variables eléctricas e hidráulicas por el área de operación, para la toma de decisiones. El caudal del agua aportada por los pozos es del 65%, en consecuencia es necesario monitorear con equipo moderno el óptimo funcionamiento de los pozos de agua potable.</p> <p>Ubicación: Ajusco ,Altillio Universidad, Auxiliar Xotepingo 1-, Auxiliar Xotepingo 1-C, Auxiliar Xotepingo 2-B, Auxiliar Xotepingo 3-C, Auxiliar Xotepingo 8-B, Auxiliar Xotepingo 10-C, Bosques De Tetlalmeya, Central (Los Cedros), Directo # 19, Directo # 21, Educación # 2 (N), Issste Coapa # 4,Paseos De Taxquena, Pedregal De San Francisco, Peña Pobre 02, Periférico # 3, Periférico # 13, Periférico # 15, Periférico # 17, Periférico # 19, Pozo 20 De Agosto, Prados Churubusco, San Francisco Cuahuacán, Santa Catarina Coyacacn, Santa Úrsula, Santa Úrsula Coapa, Tulyehualco Sur # 23, Tulyehualco Sur # 33,Tulyehualco Sur # 38, Villa Olímpica #01, Viveros Del Reloj # 01, Viveros Del Reloj # 02, Rey Moctezuma, Zapata # 16 Bis, Zapotecas, Educación # 1, Los Coyotes Y Periférico # 14</p>
O22NR0504	Obras de rehabilitación a estaciones hidrométricas del sistema de agua potable Santa Catarina y San Pedro Martir	0%	0.00	10,623,280.00	0.00	0.00	10,518,844.56	0.00	0.00	10,518,844.56	<p>La obra comprende en mantener los equipos de medición y control a distancia con medidores de caudal y nivel, unidades terminal remota, variadores de velocidad y sistema de telemetría en tanques y rebombes, para evitar derrames de agua y optimizar la operación y el abastecimiento del agua, estos sistemas funcionan en serie y es importante que estén debidamente sincronizados, a través de herramientas tecnológicas modernas.</p> <p>Ubicación: Sacalum Norte, CTL15, TC2, TC4, TC6, TC9, TC13 y TC7 todos en la Alcaldía Tlalpan, TC-4 Calle B. de las Casas y Ramón Corona, ampliación de San Miguel Ajusco, AlcaldíaTlalpan C.P. 14710, TC-6 Calle Hermanos Rayón y 5a Hermanos Rayón, Pueblo San Miguel Ajusco, Alcaldía Tlalpan C.P. 14500, TC - 7 Calle Sacalum esquina Grecia, Colonia Encinos, Alcaldía Tlalpan C.P. 14239, TC-9 (rebombeo) Calle Mani y Avenida Ferrocarril de Cuernavaca, Colonia Pedregal de San Nicolás Cuarta Sección, Alcaldía Tlalpan C.P. 14100, TC-2 (rebombeo) Balancan esquina Tekit, Colonia Popular Santa Teresa, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14240, Sacalum Norte Territorio Torres, Héroes de Padrierna 14200 Ciudad de México, CDMX CTL15 Fuentes del Pedregal, 14140 Ciudad de México, CDMX, TC13 Ferrocarril a Cuernavaca y Paseo Bugamblias, Colonia Paraje 38, Alcaldía Tlalpan, C.P. 1090.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0505	Obras de rehabilitación y fortalecimiento en la recepción, procesamiento y visualización de la información de medición, para el apoyo de la operación del sistema hidráulico	0%	0.00	13,626,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la implementación de (dos) sistemas para unidades de terminal remota con instalación de hidrometría, instalación de central de proceso, instalación de entradas digitales, instalación de salidas digitales, señales analógicas, protocolos, comunicación de banda, comunicación local, alimentación eléctrica, gabinete de alojamiento, supervisión, despliegue y difusión de información.
O22NR0506	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Coyoacán (zona Santa Úrsula Coapa), Ciudad de México	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO
O22NR0507	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Xochimilco (1ra etapa), Ciudad de México	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO
O22NR0508	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México, obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Iztapalapa zona oriente (2da. etapa), Ciudad de México.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO
O22NR0509	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Xochimilco (1ra etapa), Ciudad de México, trabajos a precio alzado para la implantación de estaciones hidrométricas en sectores de la Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0510	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México. Trabajos a precio alzado para la implantación de estaciones hidrométricas en sectores de la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO
O22NR0511	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Coyoacán (zona santa ursula coapa), Ciudad de México. trabajos a precio alzado para la implantación de estaciones hidrométricas en sectores de la Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO
O22NR0512	Rehabilitación de plantas de bombeo en diferentes Alcaldías de CDMX y Estado de México. Rehabilitación de plantas de bombeo de agua potable, denominadas GM-6 y CGM-8, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	1%	0.00	12,675,000.00	125,835.41	125,835.41	11,075,638.78	125,835.41	125,835.41		11,201,474.19	Consiste en la rehabilitación de (dos) plantas de bombeo de agua potable mediante reparación de la unidad de potencia hidráulica, rehabilitación a rastrollo limpiador, rehabilitación y reforzamiento a ejector de sólidos de rejilla automática, rehabilitación a sistema de banda transportadora, rehabilitación a rejillas fijas de retención de sólidos, rehabilitación al sistema de fuerza y control, rehabilitación de subestación eléctrica, calibración de restauradores para los circuitos eléctricos, sustitución de líneas y mantenimiento civil.
O22NR0513	Rehabilitación electromecánica y de obra civil en la planta de bombeo CTL-28, perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en Alcaldía Tlalpan	55%	0.00	3,000,000.00	1,620,820.89	1,620,820.89	1,340,344.94	1,620,820.89	1,620,820.89		2,961,165.83	Consiste en el suministro e instalación de equipo de bombeo de capacidad de 50 LPS, habilitado de estructura y polipasto, cableado de fuerza y habilitado de caseta.
O22NR0514	Rehabilitación de plantas de bombeo en diferentes Alcaldías de CDMX y Estado de México. Rehabilitación de las plantas de bombeo de agua potable Bilbao, cis-4, el Calvario y Valle de Luces 1, ubicadas en la Alcaldía Iztapalapa, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	1%	0.00	11,700,000.00	73,449.80	73,449.80	9,928,935.41	73,449.80	73,449.80		10,002,385.21	Consiste en la rehabilitación de (tres) plantas de bombeo de agua potable mediante reparación de la unidad de potencia hidráulica, rehabilitación a rastrollo limpiador, rehabilitación y reforzamiento a ejector de sólidos de rejilla automática, rehabilitación a sistema de banda transportadora, rehabilitación a rejillas fijas de retención de sólidos, rehabilitación al sistema de fuerza y control, rehabilitación de subestación eléctrica, calibración de restauradores para los circuitos eléctricos, sustitución de líneas y mantenimiento civil.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0515	Rehabilitación de la plantas de bombeo. Rehabilitación electromecánica de la planta de bombeo de agua potable La Estrella, ubicada en la Alcaldía Iztapalapa, perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	14,625,000.00	0.00	0.00	13,048,978.57	0.00	0.00	13,048,978.57	Consiste en la rehabilitación de (una) planta de bombeo de agua potable mediante reparación de la unidad de potencia hidráulica, rehabilitación a rastrillo limpiador, rehabilitación y reforzamiento a eyectores de sólidos de rejilla automática, rehabilitación a sistema de banda transportadora, rehabilitación a rejillas fijas de retención de sólidos, rehabilitación al sistema de fuerza y control, rehabilitación de subestación eléctrica, calibración de restauradores para los circuitos eléctricos, sustitución de líneas y mantenimiento civil.
O22NR0516	Rehabilitación de la plantas de bombeo. Rehabilitación electromecánica de la planta de bombeo de agua potable TC-6, ubicada en la Alcaldía Tlalpan, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	6,299,502.00	0.00	0.00	6,099,965.28	0.00	0.00	6,099,965.28	Consiste en la construcción de la caseta del operador, suministro e instalación de dos equipos de bombeo de 90 LPS y 120 m de CDT, construcción de la estructura para la instalación de dos polipastos de 2 ton. cada uno, suministro e instalación de cable tipo THW, 600 volts, para la alimentación eléctrica de dos motores eléctricos de 300 y 350 H.P., suministro e instalación de un tablero de distribución eléctrica tipo i-line, 600 volts para 8 circuitos, suministro e instalación de interruptores termomagnéticos para los diferentes circuitos eléctricos, construcción y la obra consiste en la rehabilitación de la barda perimetral, aplanados y pintura de la barda perimetral, rehabilitación del portón de acceso de la planta, la obra consiste en la rehabilitación del sistema de alumbrado.
O22NR0517	Rehabilitación de la planta de bombeo. Rehabilitación electromecánica de la planta de bombeo de agua potable Peña Pobre, ubicada en la alcaldía Tlalpan, perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	5,400,497.00	538,587.89	0.00	4,953,200.85	0.00	0.00	4,953,200.85	Suministro e instalación de dos equipos de bombeo de 80 lbs y 100 m de cdt, construcción de la estructura para la instalación de un polipasto de 2 ton., suministro e instalación de cable tipo thw, 600 volts, para la alimentación eléctrica de dos motores eléctricos de 150 h.p., suministro e instalación de dos motores eléctricos de 150 h.p., suministro e instalación de un tablero de distribución eléctrica tipo i-line, 600 volts para 8 circuitos, suministro e instalación de interruptores termomagnéticos para los diferentes circuitos eléctricos, suministro e instalación de dos transformadores de distribución eléctrica de 350 kv, construcción y rehabilitación de la barda perimetral, aplanados y pintura de la barda perimetral, rehabilitación del portón de acceso de la planta, rehabilitación del sistema de alumbrado.
O22NR0518	Levantamiento topográfico para la elaboración de proyectos de infraestructura hidráulica en diversas zonas en la Ciudad de México	32%	0.00	3,000,000.00	1,193,185.02	925,026.11	2,007,906.87	925,026.11	925,026.11	2,932,932.98	Consiste en la elaboración de 16 estudios topográficos para el desarrollo de la infraestructura de agua potable en la Ciudad de México, los cuales permitirán la implementación de un sistema de seguridad de la red de infraestructura hidráulica así como desarrollar proyectos para la macromediación de estaciones y servicios para el apoyo técnico para evaluación de concursos de ingeniería de costos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0519	Rehabilitación de plantas cloradoras en diversos sitios. Rehabilitación de la planta cloradora Peña del Venado, Huixquilucan, Estado de México	0%	0.00	12,220,000.00	0.00	0.00	11,890,063.88	0.00	0.00	0.00	11,890,063.88	Consiste en la sustitución de sistema neutralizador para fugas de gas cloro por emergencia, no húmedo (scrubber), consistente en: 1 tanque cilíndrico vertical, 1 lote de medio químicamente impregnado de alúmina activada para neutralizar 1 tonelada de cloro gas, 1 soplador con motor eléctrico, manómetro de presión diferencial, 1 panel de control local consistente en 1 arrancador de motor del soplador, interruptores/luces indicadoras selector de operación manual-apagado-automático, botón de paro de emergencia, alarmas de falla, 1 chimenea con dos campanas de extracción así como ductos de extracción de gas cloro, 1 detector de cloro gas hasta 8 puntos de detección, con un, 1 alarma acústica por encima de los 100 db en estado de alarma y luminosa en estado de advertencia y alarma, 1 lote de material para fijación, 1 lote de material para la extracción de cloro y 1 lote de material eléctrico.
O22NR0520	Rehabilitación de plantas potabilizadoras diferentes Alcaldías de CDMX. Rehabilitación de Planta Potabilizadora Purísima Democrática, perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ubicada en la Alcaldía Iztapalapa.	0%	0.00	34,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la rehabilitación de (una) Planta Potabilizadora Purísima Democrática, mediante ingeniería básica e ingeniería de detalle, obra civil, arquitectónica y estructural, obra electromecánica, obra eléctrica, obra hidráulica, equipamiento de proceso, obra de instrumentación y control, puesta en marcha y operación transitoria.
O22NR0521	Rehabilitación de plantas potabilizadoras diferentes Alcaldías de CDMX. Rehabilitación de planta potabilizadora la caldera, perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ubicada en la Alcaldía Iztapalapa.	0%	0.00	112,125,000.00	0.00	0.00	106,436,618.68	0.00	0.00	0.00	106,436,618.68	Consiste en la rehabilitación de una planta potabilizadora en Iztapalapa, mediante ingeniería básica e ingeniería de detalle, obra civil, arquitectónica y estructural, obra electromecánica, obra eléctrica, obra hidráulica, equipamiento de proceso, obra de instrumentación y control, puesta en marcha y operación transitoria.
O22NR0522	Rehabilitación del tanques de diferentes Alcaldías y Estado de México. Rehabilitación del Tanque de Agua Potable Denominado T1-8, en la Alcaldía Tlalpan, CDMX, pertenecientes al Sistema de Agua de la Ciudad de México.	0%	0.00	2,925,000.00	0.00	0.00	2,736,785.53	0.00	0.00	0.00	2,736,785.53	Consiste en la rehabilitación de (1) tanque mediante trabajos de revisión estructural de la superficie, limpieza de tanque con equipo hidroneumático, retiro de tabletas en mal estado, aplanado de muros y renivelación de trabes para proporcionar pendiente, suministro y colocación de tabletas prefabricadas, sellado de juntas con hule espuma entre las tabletas y suministro y aplicación de pintura general.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0523	Rehabilitación de tanques de diferentes Alcaldías y Estado de México. Rehabilitación del tanque de agua potable denominados Santa Isabel en la Alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX, pertenecientes al Sistema de Agua de la Ciudad de México.	2%	0.00	6,825,000.00	108,221.71	108,221.71	6,391,272.43	108,221.71	108,221.71	6,499,494.14	Cambio de tabletas en losa de tanque, rehabilitación de traveses en losa, rehabilitación de 2 válvulas de 12", pintura deshierbe y obra civil. Ubicación: Av. Morelos 25, Int. 2, Col. Lomas de San Juan Ixhuatepec.
O22NR0524	Rehabilitación de manantiales en diferentes Alcaldías	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO
O22NR0525	Rehabilitación de manantiales en diferentes alcaldías. Trabajos de rehabilitación de manantiales en diferentes alcaldías y Estado de México, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	20%	0.00	11,700,000.00	2,079,935.13	2,079,935.13	8,569,089.70	2,079,935.13	2,079,935.13	10,649,024.83	Recuperación de capacidad en las cajas, deshierbe, sustitución de 800 metros de tubería de 6 pulgadas, suministro de malla ciclónica y concertina en los manantiales: Monte Alegre, Viborillas, La Saucedá, Tulmiac, El Potrero y Rancho Viejo (Reserva Ecológica Ajusco); Xometitla (Calle Cedros Col. San Bartolo Ameyalco); Partidor de Leones, Caja 45, Ajolotes, Lobos, Piletas, Capulines, Monarcas y Otates (reserva ecológica Desierto de los Leones) Alcaldías Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Cuajimalpa y Estado de México.
O22NR0526	Rehabilitación de campamentos pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ubicados en distintas Alcaldías de la Ciudad de México	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO
O22NR0527	Rehabilitación de campamentos pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ubicados en distintas Alcaldías de la Ciudad de México	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0528	Mejoramiento de la conducción de agua potable en la Colonia Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México. Construcción de líneas de distribución de agua potable en la Colonia Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco.	0%	0.00	81,600,298.00	20,374,349.79	0.00	77,128,505.07	0.00	0.00	77,128,505.07	La obra consiste en la instalación de 1,382 m de tubería de acero al carbón de 305 mm. (12") de diámetro y 1,100 m de tubería de polietileno de alta densidad de 508 mm (20") de diámetro; así como 256 m de tubería de acero al carbón 12" (305) de diámetro y 4,166 m de tubería de polietileno de alta densidad de 305 mm. (12") de diámetro para conducir los pozos Agrícola Oriental 7, Agrícola Oriental 5, Agrícola Oriental 6, San Lorenzo y El Sifón, hasta la Planta Potabilizadora Agrícola Oriental y posteriormente alimentar los sectores 19, 20, 21, 22 y 23 de la Colonia. Procedimiento constructivo zanja a cielo abierto y perforación horizontal dirigida.
O22NR0530	Infraestructura de agua potable. Rehabilitación de redes en GAM	0%	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Sustitución de 636 m de líneas conducción de acero CED 40 y 80 del Tanque La Lengüeta y Tanque Forestal a partir de la línea conducción de 305 mm (12") de diámetro del Tanque GM-19, Colonia Forestal, Alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX.
O22NR0532	Estudios de impacto ambiental para las obras del Sistema de Aguas de la Ciudad de México	0%	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la realización de (ocho) estudios de impacto ambiental de agua potable, los cuales permitirán realizar la evaluación de la sustentabilidad, además de la factibilidad económica y el beneficio social, el aprovechamiento razonable de los recursos naturales.
O22NR0533	Proyecto ejecutivo para la construcción de la Planta Potabilizadora Sector Popular	0%	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la realización de un proyecto funcional para la construcción de una planta potabilizadora en Alcaldía Iztapalapa, mediante elaboración del diseño funcional para construcción, elaboración de anexos técnicos para licitación de su, actualización de los términos de referencia de plantas potabilizadoras, acompañamiento técnico durante el proceso de licitación, acompañamiento técnico a la construcción y acompañamiento técnico hasta la puesta en operación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0534	Rehabilitación de líneas e instalaciones eléctricas en el Sistema Lerma, Estado de México.	0%	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	18,240,000.00	0.00	0.00	18,240,000.00	<p>La obra consiste en la rehabilitación de líneas y acometidas eléctricas de los pozos de agua potable CNA 1, CNA 2, CNA 3, Planta de Bombeo Tlaltenco, Planta de Bombeo Zapotitlán, Planta Potabilizadora Francisco de Garay y Pozo de Drenaje 6 en la Alcaldía Tláhuac.</p> <p>Suministro e instalación de postes de concreto CR 12-750, cambio de crucetas, abrazaderas aisladores, cable de aluminio ACSR CAL 10, cable de aluminio ACSR CAL 3/0, construcción de nicho de equipo de medición y gestión de acciones necesarias ante la Comisión Federal de Electricidad.</p> <p>Ubicación: Pozo CNA 1 (Prol. San Francisco Tlaltenco 3205, San Francisco Tlaltenco), Pozo CNA 2 (Av. San Francisco S/n, San Francisco Tlaltenco), Pozo CNA 3 (Av. San Francisco S/n, San Francisco Tlaltenco), Planta de Bombeo Tlaltenco (Isabel la Católica 494, San Francisco Tlaltenco), Planta de Bombeo Zapotitlán (Felipe Ángeles 159, Santiago Centro), Planta Potabilizadora Francisco de Garay (Panteón 225, San Francisco Tlaltenco, Santiago Nte.), Pozo de Drenaje 6 (San Rafael Atlixco S/n, San Francisco Tlaltenco).</p>
O22NR0535	Rehabilitación de líneas e instalaciones eléctricas en la Ciudad de México.	0%	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	<p>La obra contempla la rehabilitación de 1,920 (ML) de líneas e instalaciones eléctricas en la Ciudad de México, mediante colocación de sistema de protección a tierra, aterrizado de alfileres de aisladores, colocación de hilo de guarda inferior, colocación de empates que existan en el cable secundario de los transformadores, instalación de tubo con diámetro para conducción de cableado secundario de los transformadores, sustitución de gabinetes que alojen equipos como interruptores principales de transformadores o equipos de control de alumbrado, sustitución de cableado eléctrico y reubicación de postes. Gestión de acciones necesarias ante la CFE, para la instalación de acometida eléctrica en 3 pozos de agua potable, 2 rebombos de agua potable, 1 planta potabilizadora y 1 pozo de drenaje de la Ciudad de México.</p>
O22NR0536	Infraestructura de agua potable. Construcción Rebombos. Construcción de un rebombos ubicado en las calles Avenida del Tanque y Av. Pavón en San Juan Ixhuatepec con entrega al tanque Gustavo A. Madero.	0%	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	<p>Esta obra contempla la construcción de rebombos de agua potable con entrega al Tanque Gustavo A. Madero ubicado en las calles de Azucena y Amapola, con un gasto de diseño de 25 lps en un arreglo de 1+1 (un equipo en operación y otro de reserva) considerando obra civil y equipamiento electromecánico de instalaciones como: CCM, subestación eléctrica, caseta, múltiple de succión, arreglo mecánico de fontanería.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0537	Infraestructura de Agua Potable. Construcción Rebombéo. Construcción de Planta de Bombeo en Consejo Agrarista.	0%	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	11,898,167.56	0.00	0.00	0.00	11,898,167.56	La obra consiste en construcción de la planta de bombeo con capacidad de 100 LPS en un arreglo de 2 + 1 el cual conectará a la red existente sobre la calle de José López Portillo esquina con la Avenida Benito Juárez, con ello mejorar el suministro de agua potable a las Colonias Degollado, La Estación, el Triángulo, Poverilla; la construcción incluye suministro, instalación y puesta en operación de los equipos de bombeo, descarga y piezas especiales, incluye válvulas, medidor de flujo, subestación eléctrica con transformador, acometida y sistema de alumbrado, fuerza y control, arrancador, iluminación y obra civil de conformidad con el proyecto.
O22NR0538	Construcción del Tanque Huayatta 2	0%	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la ampliación de la capacidad del tanque Huayatta con el fin de mejorar el suministro de agua potable a la colonia Huayatta y San Bernabé.
O22NR0539	Infraestructura de agua potable Construcción rebombéo. Construcción del Rebombéo Arenal 1	0%	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en construcción de la planta de bombeo con un arreglo de 2+1 el cual alimenta a las Unidades Habitacionales Fivport, Arenal Puerto Aéreo, y las colonias Arenal 3 y 4 sección, Suministro, instalación y puesta en operación de los equipos de bombeo, descarga y piezas especiales, incluye válvulas, medidor de flujo, acometida y sistema de alumbrado, fuerza y control, arrancador, iluminación y obra civil de conformidad con el proyecto.
O22NR0540	Infraestructura de Agua Potable línea de conducción. Construcción de línea de conducción del Rebombéo La Era al Tanque El Limbo, Alcaldía Álvaro Obregón	0%	0.00	12,400,000.00	0.00	0.00	4,749,654.10	0.00	0.00	0.00	4,749,654.10	Suministro e instalación de 1,202 metros de tubería de polietileno de alta densidad de 6", incluye accesorios, piezas especiales, válvulas y cajas de control, procedimiento constructivo a cielo abierto.
O22NR0541	Infraestructura de agua potable. Línea de conducción. Sustitución de línea de conducción de agua potable de 305 mm (12") de diámetro el GM-8 al GM-23, sobre las calles del Carmen, Tenochtitlán, Camino Real, Hank González.	0%	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	13,499,952.30	0.00	0.00	0.00	13,499,952.30	Sustitución de 1,086 m de línea de conducción de asbesto cemento por tubería de acero al carbón con recubrimiento interno y externo a base de polietileno, de 305 mm (12") de diámetro y 5/8" de espesor, del Rebombéo GM-8 al Tanque GM-23, construcción de cajas de válvulas y obra de descarga a Tanque GM-23, el procedimiento constructivo es mediante zanja a cielo abierto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0542	Infraestructura de Agua Potable Línea de Conducción. Sustitución de 2400 m de línea de conducción de asbesto cemento por tubería de polietileno de alta densidad RD13.5 y RD-11 de 305 mm (12") de diámetro del rebombeo la Aduana hasta al Tanque Cuatpec Cerro 1, construcción de cajas de válvulas y obra de descarga a tanque Cuatpec Cerro 1, Alcaldía GAM.	0%	0.00	19,481,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la sustitución de 2,400 m. de línea de conducción de asbesto cemento por tubería de polietileno de alta densidad RD-13.5 y RD-11, de 305 mm (12") de diámetro. Construcción de cajas de válvulas y obra de descarga a Tanque Cuatpec Cerro 1, procedimiento constructivo mediante zanja a cielo abierto.
O22NR0543	Infraestructura de agua potable línea de conducción. Suministro e instalación de tubería de acero cedula 40 de 508 mm (20") de diámetro, para el cruce de la Calzada Ignacio Zaragoza. Incluye: accesorios, piezas especiales, válvulas y cajas de control, Alcaldía Iztapalapa	0%	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,318,835.13	0.00	0.00	5,318,835.13	Consiste en el suministro e instalación de tubería de acero cedula 40 de 508 mm (20") de diámetro, incluye accesorios, piezas especiales, válvulas y cajas de control, procedimiento constructivo de tubería hincada. Se instalarán 100 m de tubería de 30" de encamisado para cruce.
O22NR0544	Infraestructura de agua potable. Línea de conducción. Construcción de la línea de conducción en el Pueblo de San Mateo, Alcaldía Cuajimalpa.	0%	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,546,864.57	0.00	0.00	10,546,864.57	Contemplar en la construcción de 3,770 m. de línea de conducción de 305 mm (12") de diámetro, en polietileno de alta densidad en RD-17 y RD-13.5 del tanque Los Laureles hasta los tanques 1 y 2 del Pueblo de San Mateo Tlaltenango, construcción de cajas de válvulas y obra de descarga a los tanques 1 y 2 de San Mateo Tlaltenango, el procedimiento constructivo es mediante zanja a cielo abierto.
O22NR0545	Infraestructura de agua potable. Línea de conducción. Rehabilitación de red de agua potable por grietas	0%	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,026,182.76	0.00	0.00	14,026,182.76	Sustitución de tubería existente por tubería de polietileno de alta densidad, en diámetros de 4 hasta 12 pulgadas de diámetro, sobre las calles de Pablo Mena, Manuel Andrade, Manuel Sanchez, José Prieto, Rodrigo Valdéz, Santiago Pou, Brigada Carbajal, Brigada Ávares, Escuadrón Trujano.
O22NR0546	Reposición del Pozo Auxiliar Xotepingo 5-B, Alcaldía Coyoacán.	0%	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la reposición del Pozo Auxiliar Xotepingo 5-B, mediante perforación de un pozo de 350 metros de profundidad, iniciando con una perforación exploratoria con un diámetro de 12 1/4 " hasta la meta programada, posteriormente se realizará la ampliación del barreno a 22" Y 30" para instalar un contra adame tubo de acero al carbón de 24" de diámetro y adame con tubo de acero al carbón liso y ranurado de 16" de diámetro, incluye registro geofísico, registro de verticalidad, videograbación, desarrollo y aforo del pozo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0547	Reposición del Pozo San Luis 3 (San Salvador Cuauhtenco), Alcaldía Xochimilco.	0%	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la reposición de (1) pozo San Luis 3, trabajos de perforación de 450 metros de profundidad, iniciando con una perforación exploratoria con un diámetro 12 1/4", después se realizará la ampliación del barrenado a 22" y 30" para instalar un contra ademe tubo de acero al carbón de 24" y ademe con tubo de acero al carbón liso y ranurado de 16". Incluye registro geofísico, de verticalidad, videograbación, desarrollo y aforo del pozo.
O22NR0548	Rehabilitación de la Planta de Bombeo Judío Cutzamala	0%	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,846,433.74	0.00	0.00	5,846,433.74	Consiste en la rehabilitación de la Planta de Bombeo Judío Cutzamala mediante reparación de la unidad de potencia hidráulica, rehabilitación a rastrillo limpiador, rehabilitación y reforzamiento a eyector de sólidos de rejilla automática, rehabilitación a sistema de banda transportadora, rehabilitación a rejillas fijas de retención de sólidos, rehabilitación al sistema de fuerza y control, rehabilitación de subestación eléctrica, calibración de restauradores para los circuitos eléctricos, sustitución de líneas y mantenimiento civil.
O22NR0549	Rehabilitación electromecánica y de obra civil en las plantas de bombeo Las Minas y TCIA-3	0%	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,296,483.75	0.00	0.00	8,296,483.75	Consiste en la rehabilitación de (2) plantas de bombeo Las Minas y TCIA-3 mediante reparación de la unidad de potencia hidráulica, rehabilitación a rastrillo limpiador, rehabilitación y reforzamiento a eyector de sólidos de rejilla automática, rehabilitación a sistema de banda transportadora, rehabilitación a rejillas fijas de retención de sólidos, rehabilitación al sistema de fuerza y control, rehabilitación de subestación eléctrica, calibración de restauradores para los circuitos eléctricos, sustitución de líneas y mantenimiento civil.
O22NR0550	Rehabilitación electromecánica y de obra civil en la Planta de Bombeo Chimalcóyotl	0%	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,476,337.01	0.00	0.00	25,476,337.01	Consiste en la rehabilitación de la Planta de Bombeo Chimalcóyotl mediante reparación de la unidad de potencia hidráulica, rehabilitación a rastrillo limpiador, rehabilitación y reforzamiento a eyector de sólidos de rejilla automática, rehabilitación a sistema de banda transportadora, rehabilitación a rejillas fijas de retención de sólidos, rehabilitación al sistema de fuerza y control, rehabilitación de subestación eléctrica, calibración de restauradores para los circuitos eléctricos, sustitución de líneas y mantenimiento civil.
O22NR0551	Rehabilitación electromecánica y de obra civil en las plantas de bombeo TL-10, TL-34 y Casa Tlalpan	0%	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,707,189.50	0.00	0.00	7,707,189.50	Consiste en la rehabilitación de (3) plantas de bombeo TL-10, TL-34 y Casa Tlalpan mediante reparación de la unidad de potencia hidráulica, rehabilitación a rastrillo limpiador, rehabilitación y reforzamiento a eyector de sólidos de rejilla automática, rehabilitación a sistema de banda transportadora, rehabilitación a rejillas fijas de retención de sólidos, rehabilitación al sistema de fuerza y control, rehabilitación de subestación eléctrica, calibración de restauradores para los circuitos eléctricos, sustitución de líneas y mantenimiento civil.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0552	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Santa Catarina 4	0%	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	26,197,417.31	0.00	0.00	26,197,417.31	El proyecto consiste en la rehabilitación de la Planta Potabilizadora Santa Catarina 4, equipada con tren de procesos para la remoción del manganeso, mediante la adición al agua de hipoclorito de sodio y un proceso de absorción con la cual se cumplirá con la NOM 0127-SSA1-1994, que establece los parámetros permisibles de calidad del agua para consumo humano.
O22NR0553	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Tecómil 18	0%	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	25,481,251.37	0.00	0.00	25,481,251.37	El proyecto consiste en la rehabilitación de la Planta Potabilizadora Tecómil 18, equipada con tren de procesos para la remoción del manganeso, mediante la adición al agua de hipoclorito de sodio y un proceso de absorción con la cual se cumplirá con la NOM 0127-SSA1-1994, que establece los parámetros permisibles de calidad del agua para consumo humano.
O22NR0554	Proyecto ejecutivo para la ampliación y rehabilitación de la Planta Potabilizadora Río Magdalena	0%	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,246,267.80	0.00	0.00	2,246,267.80	Consiste en la realización de un proyecto funcional para la ampliación y rehabilitación de la Planta Potabilizadora Río Magdalena, mediante elaboración del diseño funcional para construcción, elaboración de anexos técnicos para licitación, actualización de los términos de referencia de plantas potabilizadoras, acompañamiento técnico durante el proceso de licitación, acompañamiento técnico a la construcción y acompañamiento técnico hasta la puesta en operación.
O22NR0555	Elaboración de estudios y proyectos. Proyecto ejecutivo para la construcción de plantas de bombeo en diferentes alcaldías de la Ciudad de México	0%	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,449,992.55	0.00	0.00	3,449,992.55	Consiste en la elaboración de cuatro proyectos para la construcción de plantas de bombeo, los cuales incluyen actividades de apoyo técnico para evaluación de concursos de ingeniería de costos, estudios y proyectos de asistencia técnica, estudios y proyectos de planeación, estudios de impacto ambiental, estudios de evaluación socioeconómica y proyectos de planeación.
O22NR0556	Proyecto de Colector de Alivio, incluyendo rejillas estructurales en ambos puentes de Acoxa (Huiapulco)	0%	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	4,847,784.73	0.00	0.00	4,847,784.73	El presente proyecto buscará restaurar la capacidad de conducción y desalajo de las aguas que se generan durante la época de lluvias y que afectan a los habitantes de la zona oriente de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0557	Proyecto para construcción de cárcamo de bombeo en el Río Estava con descarga al Río Magdalena para evitar inundaciones en las calles circundantes	0%	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la elaboración de un proyecto para la construcción de un cárcamo en Magdalena Contreras, mediante trabajos de instalación de los equipos de bombeo, motores eléctricos, planta generadora, línea a presión de descarga, instalación de circuitos eléctricos de fuerza y control, integración del centro de control de motores con un tablero de servicios propios, tablero de transferencia, obra civil y protección contra vandalismo.
O22NR0558	Trabajos de bacheo y recapeado a la infraestructura e instalaciones hidráulicas para el servicio de agua potable, pertenecientes al Sistema de Agua de la Ciudad de México.	0%	0.00	3,888,000.00	471,561.66	0.00	0.00	3,368,859.10	0.00	0.00	3,368,859.10	Los trabajos de bacheo se realizarán en 1.60 kilómetros en todas las alcaldías de la Ciudad de México, mediante trabajos de corte de la carpeta afectada, la limpieza del bache y la instalación de la mezcla asfáltica, para posteriormente realizar las acciones de saneamiento a través de los rodillos.
O22NR0559	Trabajos de rehabilitación a estaciones hidrométricas de agua potable	0%	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,797,855.35	0.00	0.00	2,797,855.35	Consiste en el establecimiento de 8 estaciones se mediante construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición en líneas de red secundaria o a la salida de tanques de almacenamiento, instalación de válvulas especiales para reducción de presión y cortes de tuberías en sitios definidos, dependiendo de variables hidráulicas y particulares de cada sector. Se contempla la conclusión total de la obra debiendo entregar ésta en condiciones de funcionamiento, es decir, la puesta en marcha u operación de los sectores hidráulicos y la vigilancia de la operación de los sectores.
O22NR0560	Obra civil y equipamiento de pozos en diversas alcaldías (1a etapa)	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	CANCELADO
O22NR0562	Seguimiento al desarrollo de obras hidráulicas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México	0%	0.00	61,000,000.00	2,605,976.04	0.00	0.00	17,318,809.97	0.00	0.00	17,318,809.97	Consiste en elaboración de estudios y proyectos identificados de la siguiente manera: estudios y proyectos de drenaje, tratamiento y reúso, estudios topográficos para la elaboración de proyectos de drenaje en diferentes zonas de la Ciudad de México, estudios hidrogeológicos, estudios para la red de drenaje, estudios y proyectos de planeación, estudios para la implementación de un sistema de seguridad de la red de infraestructura hidráulica; así como proyectos para la macromedición estaciones, proyectos para la adecuación de la red de drenaje y servicios para el apoyo técnico para evaluación de concursos de ingeniería de costos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0564	Proyecto ejecutivo de drenaje para la Colonia Coapa San Bartolo el Chico	0%	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se contempla realizar el proyecto de la red de drenaje para resolver los problemas de encharcamientos que se presentan durante la temporada de lluvias en la Colonia San Bartolo el Chico en la Alcaldía Tlalpan. Población Beneficiada 50 mil habitantes.
O22NR0565	Construcción de tubería de conducción de agua tratada desde el Embarcadero Atenco hacia el Embarcadero de la Calle Tlaquilpa en San Gregorio Atlapulco de la Alcaldía Xochimilco	0%	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la instalación de tubería de polietileno de alta densidad RD 13.5 con diámetro de 100 mm (4") y una longitud de 175 metros, la cual se ubicará sobre el lecho del canal de contrapesos a cada 1.50 m. para evitar la flotación de la tubería, desde el embarcadero Atenco hacia el embarcadero de la Calle Tlaquilpa, en San Gregorio Atlapulco.
O22NR0566	Rehabilitación de plantas de bombeo del sistema de drenaje	0%	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la rehabilitación electromecánica de la Planta de Bombeo. El Salado, rehabilitación correctiva a motor de combustión interna de 947 H.P., rehabilitación correctiva a tomas de fuerza y rehabilitación correctiva a cabezales engranados en la Calle John F. Kennedy y casi esquina Calzada Ignacio Zaragoza S/N Col. Ampliación Santa Martha Acattila y rehabilitación electromecánica de la P.B Indeco Laguna: rehabilitación correctiva a bomba sumergible de 1,250 L.P.S. en 4.16 KV y rehabilitación correctiva a arrancadores de 250 H.P.en 4.16 KV en Av. Guelatao S/n Col. Álvaro Obregón a un costado de la Policía Montada.
O22NR0567	Construcción de rebombeo en el cauce del Canal de Chalco y la confluencia en el Canal de Japón	0%	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	14,892,641.39	0.00	0.00	0.00	14,892,641.39	Consiste en la construcción de la estación de bombeo con bombas tipo tornillo conformada por caseta de control, estructura para instalación de bombas tipo tornillo, subestación eléctrica de 150 KVA, planta eléctrica en caseta acústica de 150 kw continuos, tanque de almacenamiento de combustible compuerta deslizante de 1.5m. X 1.5m. con servomotor eléctrico, dos bombas de tornillo arquímides, con capacidad individual de 633 LPS, carga de 4.5 metros y motor eléctrico de accionamiento de 60 HP, se incluye polipasto motorizado, en marco estructural con capacidad de 5.0 toneladas en el cauce del Canal de Chalco en las inmediaciones de la confluencia con el Canal Japón.
O22NR0568	Construcción de rebombeo en el cauce de Canal de Chalco con la confluencia de la Lumbra L-7 del Semiprofundo Canal Nacional-Canal de Chalco	0%	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	34,107,560.70	0.00	0.00	0.00	34,107,560.70	Consiste en estación de bombeo con bombas tipo tornillo, conformada por caseta de control, estructura para instalación de bombas tipo tornillo, subestación eléctrica de 1200KVA, planta eléctrica en caseta acústica de 1250 KW continuos, tanque de almacenamiento de combustible de 2.0 y 4.0 metros de longitud, compuerta deslizante de 2.0 y 2.0 metros con servomotor eléctrico, dos bombas tipo tornillo de arquímides, con capacidad individual de 1500 LPS, carga de 8.5 metros y motor eléctrico de accionamiento de 250 HP, se incluye polipasto motorizado en marco estructural con capacidad de 10.0 toneladas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0569	Construcción de colector de 0.61 m de diámetro para conducir agua residual a la Ptar San Lorenzo, Colonia Villa Centroamericana	0%	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	4,879,888.78	0.00	0.00	0.00	4,879,888.78	Los trabajos consisten en la construcción de (0.45) kilómetros de colector de 61 cm. de diámetro con atarjea, así como la construcción de líneas de atarjeas y elementos captadores de aguas pluviales, rejillas de piso y de banquetas.
O22NR0570	Construcción de colectores y atarjeas en la U.H. Ermita Zaragoza	0%	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la construcción de (0.85) kilómetros de colector en la U.H Ermita Zaragoza mediante trabajos preliminares de trazo y nivelación, corte y demolición de carpeta asfáltica, colocación de ademe metálico (placas metálicas, troqueles, puntales metálicos, etc.), excavación por medios mecánicos, suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, relleno y compactación, construcción de rejillas de captación, reposición de pavimento asfáltico y limpieza general.
O22NR0571	Construcción de colector en Calle Herminio Chavarría hacia Tanque Tormenta, Colonia Santa María Aztahuacán	0%	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	25,962,362.16	0.00	0.00	0.00	25,962,362.16	Consiste en la construcción de (0.85) kilómetros de colector en Calle Herminio Chavarría hacia Tanque Tormenta, Colonia Santa María Aztahuacán, mediante trabajos preliminares de trazo y nivelación, corte y demolición de carpeta asfáltica, colocación de ademe metálico (placas metálicas, troqueles, puntales metálicos, etc.), excavación por medios mecánicos, suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, relleno y compactación, construcción de rejillas de captación, reposición de pavimento asfáltico y limpieza general.
O22NR0572	Construcción de cárcamo de bombeo y línea de descarga de Tanque Tormenta, Colonia Santa María Aztahuacán	0%	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	29,950,000.00	0.00	0.00	0.00	29,950,000.00	Consiste en la construcción de (0.60) kilómetros de cárcamo de bombeo y línea de descarga de Tanque Tormenta mediante trabajos preliminares de trazo y nivelación, corte y demolición de carpeta asfáltica, colocación de ademe metálico (placas metálicas, troqueles, puntales metálicos, etc.), excavación por medios mecánicos, suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, relleno y compactación, construcción de rejillas de captación, reposición de pavimento asfáltico y limpieza general.
O22NR0573	Sustitución del Colector Francisco César Morales Col. Santa Martha Acatitla Norte	0%	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	33,012,467.83	0.00	0.00	0.00	33,012,467.83	Consiste en la construcción de (0.50) kilómetros de colector mediante trabajos preliminares de trazo y nivelación, corte y demolición de carpeta asfáltica, colocación de ademe metálico (placas metálicas, troqueles, puntales metálicos, etc.), excavación por medios mecánicos, suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, relleno y compactación, construcción de rejillas de captación, reposición de pavimento asfáltico y limpieza general.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0574	Construcción de colector de 0.76 m sobre Camino Real a San Pedro en San Gregorio Atlapulco en la Alcaldía Xochimilco	0%	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	20,930,548.80	0.00	0.00	0.00	20,930,548.80	La obra contempla la sustitución de una longitud aproximada de 1,359 m. de colector de 0.76 m. de diámetro con tubería corrugada de polietileno de alta densidad, para mejorar la capacidad de desalaje de las aguas combinadas en Camino Real a San Pedro Atocpan en la parte alta y media del Pueblo de San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco.
O22NR0575	Construcción de rejillas estructurales en diferentes vialidades de la CDMX	0%	0.00	10,000,000.00	22,121.56	0.00	8,085,886.92	0.00	0.00	0.00	8,085,886.92	Fabricación, suministro e instalación de rejillas estructurales de diferentes dimensiones en 40 sitios de la Ciudad de México, entre los que se encuentran los siguientes: 1)Rejillas ubicadas en calles Alhambra y Monrovia esquina con Eje 8 Sur, Portales, Benito Juárez, 2)Avenida 602 casi frente al número 288 Colonia San Juan de Aragón, Alcaldía GAM, 3)Avenida 608 No 3132 Colonia Villa de Aragón, Alcaldía GAM, 4)Avenida 412 Colonia Villa de Aragón, GAM, 5)Calz. Ignacio Zaragoza entre Oceanía y Eje 3 Oriente, 6)Prolongación Calzada Misterios, Alcaldía GAM, 7)Av. Fortuna, esq. Calzada de los Misterios, GAM, 8)Av. Fortuna esq. Huasteca, GAM, 9)Circuito Bicentenario esquina Congreso de la Unión, GAM, 10)Av. Periférico entre Miguel Bernard y Av. La Bentsca, GAM, 11)Av. Insurgentes Norte, GAM, 12)Oceanía esquina Norte 29, Venustiano Carranza, 13)Oceanía esquina Norte 37, Venustiano Carranza, 14)Av. Fuerza Aerea Mexicana, Venustiano Carranza, 15)Av. 608 y 412 bajo puente, Colonia San Juan de Aragón, GAM,16) Av. 412 frente a la Planta Procesadora de Desechos, GAM, 17) Av. 602 entre Oriente 15 y Calle 615, GAM, 18) Av. Río Churubusco No. 24 Col. Pantitlán, Alcaldía Iztacalco, 19)Zaragoza y Periférico, Alcaldía Iztapalapa, 20)Calzada Ignacio Zaragoza, frente al Metro Tepalcates, 21)Río Churubusco y Jesús Garbay, Iztapalapa, 22)Jesús Garbay y Arrollo de la Luz, Iztapalapa, 23)Arrollo de Luz y Braulio Maldonado, Iztapalapa, 24)Hidalgo y Arrollo Frio, Iztapalapa, 25)Hidalgo y José López Portillo, Iztapalapa y 26)Palmitas e Hidalgo, Iztapalapa
O22NR0576	Construcción de tubería de descarga del paso a desnivel Montevideo	0%	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la construcción de (0.70) kilómetros de tubería de descarga del paso a desnivel Montevideo, mediante construcción de rejillas estructurales, instalación de red de difusión de aire, instalación de línea y red de bombeo de agua tratada, construcción de red de filtración e instalación de agitadores.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0577	Proyecto ejecutivo para el alertamiento en tiempo real de avenidas en cuencas del poniente	0%	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la elaboración de un proyecto ejecutivo para la operación de la red de drenaje, para la implementación de un sistema de seguridad de la red de infraestructura hidráulica y servicios para el apoyo técnico para evaluación de concursos de ingeniería de costos.
O22NR0578	Proyectos ejecutivos de redes moradas para el desarrollo y aprovechamiento de agua residual tratada	0%	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la elaboración de un proyecto ejecutivo, el cual es necesario para llevar a cabo un estudio de mercado y mejorar las condiciones operativas de las plantas de tratamiento Tlatelolco, Bosque de las Lomas y Chapultepec, que son la mejor opción para solventar los principales requerimientos del mercado del agua residual tratada. Con base en lo anterior, se plantearán alternativas de solución a la problemática detectada y la realización de los proyectos ejecutivos de dichas líneas.
O22NR0579	Proyecto ejecutivo de drenaje para la Colonia Santa Úrsula Coapa, en la Alcaldía Coyoacán	0%	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la elaboración de un proyecto ejecutivo, el cual incluyen estudios hidrogeológicos para la operación de la red de drenaje, proyectos de planeación, para la implementación de un sistema de seguridad en la red de infraestructura hidráulica, proyectos para la macromedición de estaciones, para la adecuación de la red de drenaje y servicios para el apoyo técnico para evaluación de concursos de ingeniería de costos.
O22NR0580	Atención a emergencias en el equipo electromecánico de las instalaciones de drenaje	0%	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,800,000.00	0.00	0.00	9,800,000.00	Consiste en acciones de mantenimiento preventivo y correctivo en (48) equipos electromecánicos de la infraestructura de drenaje de la Ciudad de México, mediante trabajos de inspección periódica de equipos y mecanismos para descubrir fallas o desarrollo de fallas que lleven a la descomposición o deterioro de los equipos, con el propósito de corregirlas a tiempo y evitar colapsos de los mismos.
O22NR0581	Solución de encharcamiento en Circuito Interior (frente al Aeropuerto), Colonia Moctezuma I Sección	0%	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,755,018.47	0.00	0.00	12,755,018.47	Consiste en la construcción de (0.35) kilómetros de colector y cárcamo en Colonia Moctezuma I Sección, mediante trabajos preliminares de trazo y nivelación, corte y demolición de carpeta asfáltica, colocación de ademe metálico (placas metálicas, troqueles, puentes metálicos, etc.), excavación por medios mecánicos, suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, relleno y compactación, construcción de rejillas de captación, reposición de pavimento asfáltico y limpieza general.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0582	Obras para mitigación de encharcamientos en la Calle Laureles, Pueblo de Parres, Alcaldía Tlalpan	0%	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	18,568,738.04	0.00	0.00	18,568,738.04	Consiste en la construcción de (0.50) kilómetros de colector y cárcamo en Pueblo de Parrés mediante trabajos preliminares de trazo y nivelación, corte y demolición de carpeta asfáltica, colocación de ademe metálico (placas metálicas, troqueles, puntales metálicos, etc.), excavación por medios mecánicos, suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, relleno y compactación, construcción de rejillas de captación, reposición de pavimento asfáltico y limpieza general.
O22NR0583	Obra para la solución de encharcamientos en la Colonia Presidentes de México (Consejo Agrarista Mexicano)	0%	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	13,353,091.13	0.00	0.00	13,353,091.13	Consiste en rectificación de 745m. con diámetro de 0.30 y 0.45m, así como 425m de colector con diámetro de 0.91 a 1.07m, considerando la conexión de los accesorios pluviales y albañales existentes a la red del proyecto.
O22NR0584	Obras para el saneamiento de Canal Catongo	0%	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	46,226,828.36	0.00	0.00	46,226,828.36	La obra contempla el saneamiento del Canal Zacapa y mejoramiento de su capacidad de conducción, ubicado en Av. Nuevo León, entre calles La Curva e Ignacio Zaragoza, en una longitud de 1,650 m. atarjea marginal al Canal Zacapa con tubería de polietileno de alta densidad con una longitud de 1,000 m, en diámetro de 30 a 61 cm. Planta de Bombeo Zacapa - Catongo, con capacidad de 96 LPS, con cuatro bombas tipo sumergible con capacidad de 32 LPS, en arreglo 3+1 tubería de descarga de la Planta de Bombeo Zacapa - Catongo, sobre Av. Nuevo León hasta la Planta de Bombeo San Gregorio, con tubería de polietileno de alta densidad RD 17, de 14" (355 mm) de diámetro, en una longitud de 2,070 m.
O22NR0585	Rehabilitación de compuertas en captaciones del sistema de drenaje	0%	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00	La obra consisten la rehabilitación de (2) compuertas presas en captaciones del sistema de drenaje: 1.- Presa Texcalatlaco: Rehabilitación de compuerta de acero inoxidable de 0.90 X 1.20m, rehabilitación de vástagos de 44 metros de longitud de acero inoxidable de 2" de diámetro, rehabilitación de cilindros hidráulicos de 1.5 m de longitud y 2" de diámetro. Rehabilitación de unidad de potencia con motor eléctrico de 7.5 HP, rehabilitación de las bases de concreto para soporte e instalación de los cilindros hidráulicos, mediante estructura metálica y concreto armado. 2.-Presa Tacubaya: habilitado de base de estructura metálica para instalación de mecanismo de accionamiento de compuerta, rehabilitación de mecanismo, así como conversión de manual a eléctrico y sistema eléctrico de fuerza y control.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0586	Mejoramiento de la capacidad hidráulica del Río San Buenaventura tramo 6 (etapa II)	0%	0.00	50,000,000.00	2,441,937.81	0.00	47,109,603.53	0.00	0.00	0.00	47,109,603.53	El proyecto consiste en el saneamiento del Río San Buenaventura (1 VRE), mediante la construcción de un vaso de regulación con sus respectivos colectores marginales, los cuales recibirán las descargas domiciliarias de aguas negras que actualmente desahogan al cauce.
O22NR0587	Rehabilitación de estaciones de medición del sistema de drenaje	0%	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	4,997,531.75	0.00	0.00	0.00	4,997,531.75	La obra contempla la rehabilitación del radar meteorológico y sistemas de monitoreo para medición de niveles, incluye: datalogger profesional con transmisores satelital goes y celular integrados, sistema de alimentación eléctrica autónoma, panel solar, controlador de carga y batería recargable, sensor de nivel del agua tipo radar y sensor de velocidad superficial tipo radar. 1. Radar meteorológico canino Cerro de la Estrella S/n Luis Espinoza 2. Lumbreira 2 T.E.C Av. Tlalneantla S/N. Colonia Los Olivos II, Tlalneantla Edomex. 3 Portal de Salida, terminación del camino de las lumbreras, municipio el salto de Hidalgo
O22NR0588	Rehabilitación electromecánica de los pasos a desnivel	0%	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	18,554,268.46	0.00	0.00	0.00	18,554,268.46	Consiste en la rehabilitación de (1.60) kilómetros de pasos a desnivel mediante trabajos de trazo y nivelación, corte y demolición de carpeta asfáltica, colocación de ademe metálico (placas metálicas, tronques, puntales metálicos, etc.), excavación por medios mecánicos, instalación de tubería de polietileno de alta densidad, relleno y compactación, rehabilitación de rejillas de captación, reposición de pavimento asfáltico y limpieza general.
O22NR0589	Rehabilitación electromecánica de la Planta de Bombeo Muyuguarda	0%	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	9,975,590.50	0.00	0.00	0.00	9,975,590.50	Consiste en la rehabilitación de (1) Planta de Bombeo Muyuguarda mediante trabajos de sustitución de los equipos de bombeo, motores eléctricos, planta generadora, cambio de los circuitos eléctricos de fuerza y control, integración del centro de control de motores con un tablero de servicios propios, tablero de transferencia, subestación compacta, sustitución de transformadores, sustitución de motores de combustión interna por motores eléctricos y mantenimiento civil.
O22NR0590	Desazolve de los Canales Riachuelo Serpentino y Rafael Castillo ubicados en la Alcaldía Tláhuac	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la realización de pruebas en (0.40) kilómetros con base en un perfil de rectificación de proyecto del cauce, considerando las diferentes condiciones hídras de la cuenca, sus vasos de regulación, estructuras de control de las derivaciones al sistema de drenaje profundo y a otros sistemas primarios de drenaje, para dichas simulaciones se considerará el gasto de diseño proporcionado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Por otro lado, también se realizará la caracterización del dimensionamiento socio ambiental del tramo a analizar.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0591	Rehabilitación de la Planta de Bombeo San Lorenzo	0%	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	9,046,792.80	0.00	0.00	0.00	9,046,792.80	La obra contempló el habilitado de línea eléctrica emergente a 23,000 volts, transición eléctrica subterránea aérea, rehabilitación al centro de control de motores a 4,160 volts con arrancadores a tensión reducida tipo autotransformador de 500 hp, y habilitado del sistema de tierras con cable de cobre desnudo cal. 40 awg, varillas cooper well y conectores soldables, incluye estudio de corto circuito y coordinación de protecciones, así como suministro e instalación de banco de batería níquel cadmio, cargador de baterías tipo puente rectificador de tiristores.
O22NR0592	Rehabilitación de la Ptar Cerro de la Estrella	0%	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	El proyecto consiste en la rehabilitación de (1) Planta de Tratamiento Cerro de la Estrella, mediante adecuaciones técnicas como la instalación de maquinaria adicional y mantenimiento a algunos componentes existentes, instalación de bombas en el afluente con capacidad de 200 l/s, rehabilitación de tanque existente, instalación de caja distribuidora, modificaciones a los filtros rociadores, construcción de una estación de bombeo nueva, instalación de una bomba de alimentación a filtros, construcción de tanque de contacto de cloro e instalación de filtros.
O22NR0593	Rehabilitación de la P.B. Aculco	0%	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	17,687,577.28	0.00	0.00	0.00	17,687,577.28	Consiste en la rehabilitación de (1) Planta de Bombeo Aculco, mediante trabajos de sustitución de los equipos de bombeo, motores eléctricos, planta generadora, rehabilitación de línea a presión de descarga, cambio de los circuitos eléctricos de fuerza y control, integración del centro de control de motores con un tablero de servicios propios, tablero de transferencia, subestación compacta, sustitución de transformadores, sustitución de motores de combustión interna por motores eléctricos, rehabilitación de sistemas de drenaje para monitorear el nivel de lumbreras del drenaje profundo, mantenimiento civil y protección contra vandalismo.
O22NR0594	Construcción de 1,000 m de colector mediante tubería de 0.91 m. de diámetro para aliviar encharcamientos en calles Pablo Baunet Ramón Rodríguez y Antonio Sierra	0%	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	18,804,312.73	0.00	0.00	0.00	18,804,312.73	Consiste en la construcción de 0.50 kilómetros en la Alcaldía Tláhuac, mediante trabajos preliminares de trazo y nivelación, corte y demolición de carpeta asfáltica, colocación de ademe metálico (placas metálicas, troqueles, puntales metálicos, etc.), excavación por medios mecánicos, suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, relleno y compactación, construcción de rejillas de captación, reposición de pavimento asfáltico y limpieza general.
O22NR0595	Construcción de pozos de absorción	0%	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la construcción de (3) pozos de absorción mediante trabajos preliminares (trazo y detección de interferencias), corte con sierra de la carpeta asfáltica, demolición de la carpeta asfáltica, excavación por medios mecánicos, construcción de pozos, colocación del filtro granular, reposición de carpeta asfáltica, construcción de rejillas, carga y acarreo de material producto de la excavación, colocación de señalamiento preventivo y limpieza general.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0596	Rehabilitación de líneas eléctricas. Rehabilitación de líneas, acometidas y los sistemas eléctricos de respaldo, fuerza y control del Sistema de Drenaje	0%	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la rehabilitación y/o instalación de 30 sistemas de alimentación de potencia, así como libranzas y acometidas en las instalaciones de drenaje, consistentes en: ampliación de la carga para la planta de bombeo CTM El Risco, acometida de respaldo en la Planta de Bombeo San Lorenzo, acometidas nuevas para la Planta de Bombeo La Lupita de aguas residuales y solicitudes de libranzas para obras programadas y de emergencia en las diferentes instalaciones.
O22NR0597	Sustitución de 590m de colector de 0.76m de diámetro con tubería de polietileno de alta densidad corrugada para mejorar la capacidad de desalojo en Camino Real a San Pedro Atocpan	0%	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,902,034.10	0.00	0.00	17,902,034.10	Sustitución de 590 m. de colector de 0.76m de diámetro con tubería de polietileno de alta densidad corrugada para mejorar la capacidad de desalojo en Camino Real a San Pedro Atocpan, colocado mediante excavación de zanja a cielo abierto de profundidad variable según la topografía de la zona y ademe en sus paredes.
O22NR0598	Sustitución del Colector 20 de Noviembre	0%	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,405,736.15	0.00	0.00	14,405,736.15	Consiste en la sustitución de (0.40 kilómetros) colector en la Colonia Centro, mediante trabajos que consisten en trazo y nivelación, corte y demolición de carpeta asfáltica, colocación de ademe metálico (placas metálicas, troqueles, puntales metálicos, etc.), excavación por medios mecánicos, instalación de tubería de polietileno de alta densidad, relleno y compactación, rehabilitación de rejillas de captación, reposición de pavimento asfáltico y limpieza general.
O22NR0599	Construcción de colector y red secundaria en la Col. Agua Caliente	0%	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Construcción de 1,000 m. de colector de 107 cm. de diámetro con tubería de concreto reforzado y atarjeas de 30 a 45 cm. de diámetro con tubería corrugada de polietileno de alta densidad ubicada en la Colonia Agua Caliente, para solucionar problemática de encharcamientos, colocando mediante excavación de zanjas a cielo abierto de profundidad variable según la topografía de la zona y ademe en sus paredes.
O22NR0600	Construcción de red secundaria en calle 4ta y 5ta cerrada de Churubusco en la Col. Cuchilla Pantitlán	0%	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la construcción de (1,800 metros) una red de drenaje en la Colonia Cuchilla Pantitlán para captar los escurrimientos pluviales. Los trabajos a realizar serán construcción de rejillas estructurales, instalación de red de difusión de aire, instalación de línea y red de bombeo de agua tratada, construcción de red de filtración e instalación de agitadores.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0601	Construcción de atarjea y bocas de tormenta en la lateral de la Calz. Ignacio Zaragoza, frente a la U.H. Ermita Zaragoza	0%	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la construcción de 10 atarjeas y bocas de tormenta en la lateral de la Calz. Ignacio Zaragoza, frente a la U.H. Ermita Zaragoza, mediante trabajos de construcción de rejillas estructurales, instalación de red de difusión de aire, instalación de línea y red de bombeo de agua tratada, construcción de red de filtración e instalación de agitadores.
O22NR0602	Construcción del colector sobre Av. Circunvalación de Aguilar Barraza a la P.B. Indeco Laguna, Col. Ejército de Oriente	0%	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,939,708.84	0.00	0.00	9,939,708.84	Consiste en la construcción de colector de 91cm de diámetro y 1,200 de longitud sobre Av. Circunvalación de Aguilar Barraza a la Planta de Bombeo Indeco Laguna Col. Ejército de Oriente Zona Peñón (4a Sección).
O22NR0603	Construcción de colector para mitigar problemática de inundación en las calles Cuauhtémoc, Benito Juárez y Otlio Montañío de la Zona Urbana Ejidal Santa María Aztahuacán	0%	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,597,853.97	0.00	0.00	17,597,853.97	Consiste en la construcción de colector de 61 a 1.22 metros de diámetro y 2,000 metros de longitud en las calles Cuauhtémoc, Benito Juárez y Otlio Montañío de la zona urbana Ejidal de Santa María Aztahuacán, colocando mediante excavación de zanja a cielo abierto con profundidades variables según la topografía de la zona y adame en sus paredes.
O22NR0604	Rehabilitación de cárcamos de bombeo	0%	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la rehabilitación de (0.20 kilómetros) cárcamos mediante trabajos de sustitución de los equipos de bombeo, motores eléctricos, planta generadora, rehabilitación de línea a presión de descarga, cambio de los circuitos eléctricos de fuerza y control, integración del centro de control de motores con un tablero de servicios propios, tablero de transferencia, subestación compacta, sustitución de transformadores, sustitución de motores de combustión interna por motores eléctricos, rehabilitación de sistemas de drenaje para monitorear el nivel de lumbreras del drenaje profundo, mantenimiento civil y protección contra vandalismo en las instalaciones hidráulicas del sistema de drenaje en todas las alcaldías de la Ciudad de México.
O22NR0605	Rehabilitación de la Planta de Bombeo Deportivo San José	0%	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	La obra contempla la rehabilitación a bombas sumergibles de 8" de diámetro de descarga con motor eléctrico de 50 HP, 220/440 V, 3 fases, 60 HZ, 1735 RPM, bombas verticales de flujo mixto de 12" diámetro accionadas por motor eléctrico vertical trifásico de 65 HP, 220/440 V, así como a planta generadora de energía eléctrica DE 300 KW, 460 V, 60 HZ y centro de control de motores con arrancadores automáticos a voltaje reducido, tipo autotransformador de 50 HP 220/440 V, 60 HZ.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0606	Rehabilitación de pozos de absorción	0%	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	13,794,776.32	0.00	0.00	13,794,776.32	Consiste en la rehabilitación de (3) pozos de absorción mediante mantenimiento a equipos eléctricos, mecánicos y de bombeo, reposición de filtro granular, rehabilitación de rejillas, carga y acarreo de material producto de la excavación, colocación de señalamiento preventivo, limpieza general y reposición de carpeta asfáltica.
O22NR0607	Construcción de colectores para la P.B La Lupita	0%	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	19,173,480.92	0.00	0.00	19,173,480.92	Constará de dos bancos de bombeo, el primero con capacidad de 5M ³ /S para desaljar las aguas combinadas de San Juan Ixtayopan (5 bombas), el segundo con capacidad de 45 LPS de agua residual (2 bombas) que serán enviados a la PTAR El Llano en temprada de estiaje. Incluye colector de captación, de 1.83m de diámetro en una longitud de 100 m, emisor a presión de 1.63m de diámetro en una longitud de 450 m, tanques de carga pluvial, centro de control de motores, subestación y caseta de generación, sistema de combustible.
O22NR0613	Rehabilitación de red de distribución. Sustitución de línea de conducción del Tanque Caballito 2 al Tanque Capulín	0%	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	3,837,845.89	0.00	0.00	3,837,845.89	Consiste en el suministro e instalación de (650) metros de tubería de polietileno de alta densidad de 152 mm (6") de diámetro, cajas de operación de válvulas, admisión y expulsión de aire y desfogeo sobre camino vecinal, empleando el método constructivo a cielo abierto.
O22NR0614	Rehabilitación de red de distribución. Sustitución de líneas de conducción en diferentes alcaldías. Construcción de líneas de conducción del Pozo Tecomtl 17 al tanque Tetelco	0%	0.00	5,100,000.00	538,588.07	0.00	4,544,193.85	0.00	0.00	4,544,193.85	Contempla la sustitución de línea de conducción de polietileno de alta densidad con un diámetro 8" y una longitud de 850 metros, el procedimiento constructivo a emplear en la mayor parte de la obra es el de zanja a cielo abierto, la profundidad de la zanja promedio a 0.90 cm, a través de perforación horizontal dirigida.
O22NR0615	Rehabilitación de línea de conducción del Rebombío Chalmita al Tanque Lucas Patoni y del Tanque Lucas Patoni a la caja rompedora	0%	0.00	19,000,000.00	0.00	0.00	14,371,605.03	0.00	0.00	14,371,605.03	Consiste en la rehabilitación (1,654 metros) de una línea de agua potable en del Rebombío Chalmita al Tanque Lucas Patoni y del Tanque Lucas Patoni a la caja rompedora mediante instalación de tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 9 pulgadas de diámetro, empleando el método constructivo por rompimiento de tuberías. Los trabajos a realizar consisten en preliminares, excavación de ventanas, instalación de tubería, relleno de ventanas, asfaltado y señalización.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0616	Obras de rehabilitación a estaciones hidrométricas y telemetría en tanques y rebombos del Sistema Cuauhtepac	0%	0.00	13,887,280.00	0.00	0.00	13,330,780.51	0.00	0.00	13,330,780.51	Consiste en la rehabilitación de (doce) estaciones hidrométricas y control de tanques y/o rebombos para tener en buenas condiciones de operación los medidores de caudal y nivel, unidades de terminal remota, variadores de velocidad y sistema de telemetría en tanques y rebombos, para evitar derrames de agua y optimizar la operación y el abastecimiento del agua. Estos sistemas funcionan en serie y es importante que estén debidamente sincronizados a través de herramientas con tecnología moderna.
O22NR0617	Rehabilitación de las plantas de bombeo TL-30 y TL-32	0%	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	4,905,143.21	0.00	0.00	4,905,143.21	Consiste en la rehabilitación electromecánica de (dos) plantas de bombeo de agua potable ubicadas en la Alcaldía Tlalpan, mediante trabajos de suministro e instalación de equipos de bombeo de 80 lps y 100m de CDT, construcción de la estructura para la instalación de un polipastos de 2 toneladas, suministro e instalación de cable tipo THW, 600 VOLTS, para la alimentación eléctrica de dos motores eléctricos de 150 H.P., suministro e instalación de dos motores eléctricos de 150 H.P.
O22NR0618	Proyecto ejecutivo para la medición de las presiones de la red de agua potable de la Ciudad de México	0%	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	En el presente proyecto se se analizará información concerniente a las estaciones medidoras de presión del sistema de agua potable, estableciéndose rangos de operación, considerando que pueden existir variaciones de acuerdo a la época del año, el día de la semana o la hora.
O22NR0619	Estudios y proyectos de agua potable. Estudios para la medición de niveles estáticos en pozos de agua potable	0%	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	2,923,584.91	0.00	0.00	2,923,584.91	Consiste en la elaboración de (tres) estudios para la medición de niveles estáticos en pozos de agua potable, los cuales permitirán conocer parámetros de macromedición de líneas de conducción, de la red primaria de agua potable y apoyo técnico a los trabajos de sectorización.
O22NR0621	Rehabilitación de red de distribución. Sustitución de la línea de conducción del Rebombos Arenal 1 al Rebombos Arenal 2	0%	0.00	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la sustitución de (3,850) metros de una línea de conducción en la Colonia La Estación, mediante instalación de tubería de polietileno de alta densidad con un diámetro de 8". El procedimiento constructivo a emplear en la mayor parte de la obra es el de zanja a cielo abierto, la profundidad de la zanja promedio es a 0.90 cm. a través de perforación horizontal dirigida.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0666	Reforzamiento de infraestructura hidráulica de agua potable, drenaje y agua tratada para la Colonia Irrigación, Alcaldía Miguel Hidalgo.	0%	0.00	35,370,000.00	917,506.36	0.00	33,870,000.00	0.00	0.00	33,870,000.00	El proyecto consiste en la rehabilitación de 2.0 kilómetros de líneas, redes, atarjeas y accesorios de agua, drenaje y tratamiento mediante proyecto ejecutivo, preliminares, excavación de zanja, instalación de tubería, construcción de caja, construcción de pozos, rejillas pluviales, relleno de zanjas, reposición de pavimento, limpieza y señalización y supervisión externa.
O22NR0669	Construcción de compuerta de control en la Calle Riachuelo Serpentino y Calle Pirineos.	0%	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	2,383,099.07	0.00	0.00	2,383,099.07	La obra consiste en la construcción de una caja de concreto para la colocación de una compuerta bidireccional para el control de caudales con un mecanismo eléctrico, alimentado desde la planta de bombeo Riachuelo Serpentino y así evitar el desbordamiento del canal a la Colonia La Conchita, en la Alcaldía Tláhuac.
O22NR0670	Rehabilitación a la Planta de Bombeo San José	0%	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Consiste en la rehabilitación de 1 transformador de 1000KVA 230001460 V, rehabilitación de líneas de fuerza y control de bombas sumergibles de 14" de diámetro, gasto de 180 LPS, con motor eléctrico de 25hp, 460V, 1060 rpm, 3 fases, 60 hz, motobombas eléctricas de 125 LPM accionadas por motores de 1.5 HP, 127 V, 60HZ para operar sistemas hidroneumáticos y abastecimiento de agua limpia para el sistema de enfriamiento, así como la planta generadora de energía eléctrica de 1000 KW, 460V, 60HZ y tablero de transferencia.
O22NR0671	Proyecto para la infiltración de agua de lluvia en las estribaciones de la Sierra de Santa Catarina para evitar inundaciones y mejorar la recarga del acuífero	0%	0.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se elaborará el proyecto ejecutivo necesario para la captación e infiltración al subsuelo, con lo cual se espera una mejora en las condiciones de vida de los habitantes de las zonas afectadas, se realizarán recorridos y aforos de los escurrimientos, así como la localización de sitios propicios para la infiltración de los mismos, los cuales están en función de la permeabilidad del terreno.
O22NR0674	Desazolve de la Ciénega Grande	77%	0.00	13,500,000.00	7,992,182.17	7,700,822.61	2,302,522.68	7,700,822.61	7,700,822.61	10,003,345.29	La Ciénega Grande tiene un área de 84 hectáreas y se encuentra localizada en la Alcaldía Xochimilco; colinda al norte con la calle Nimes, al oriente con la Av. Canal de Chalco y el canal del mismo nombre y al sur con el Parque Ecológico de Xochimilco, los trabajos de desazolve se realizarán en 5.5 kilómetros mediante levantamiento de poligonales, suministro, tendido, bandedo y confirmación de tezontle, desazolve, carga mecánica y acarreo en camión de material deshidratado a zona de disposición final y trabajos de limpieza.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0675	Desazolve de la Laguna San Lorenzo	99%	0.00	13,500,000.00	9,189,386.88	9,189,386.88	114,930.64	9,189,386.88	9,189,386.88	9,304,317.52	El desazolve de la Laguna San Lorenzo se realizará en la Alcaldía Xochimilco en 5.0 kilómetros, mediante los trabajos de levantamiento de poligonales, suministro, tendido, bandedo y confirmación de tezontle, desazolve, carga mecánica y acarreo en camión de material deshidratado a zona de disposición final y trabajos de limpieza.
O22NR0676	Desazolve de la Presa Anzaldo	100%	0.00	13,000,000.00	9,587,734.38	9,587,734.38	0.00	9,587,734.38	9,587,734.38	9,587,734.38	Consiste en el desazolve de la Presa Anzaldo en la Alcaldía Álvaro Obregón, incluyendo trabajos de remoción de sedimentos mediante el dragado la cual es una técnica utilizada para recuperar la capacidad de almacenamiento.
O22NR0677	Desazolve de la Ciénega Chica	0%	0.00	13,000,000.00	496,960.00	0.00	9,182,242.69	0.00	0.00	9,182,242.69	La Ciénega Grande tiene un área de 72 hectáreas y se encuentra localizada en la Alcaldía Xochimilco; colinda al norte con el Anillo Periférico Sur, al poniente con la Av.Muyuguarda, al oriente con la Pista olímpica "Virgilio Uribe" y al sur con la Col. Barrio 18, los trabajos de desazolve se realizarán en 4.8 kilómetros mediante levantamiento de poligonales, suministro, tendido, bandedo y confirmación de tezontle, desazolve, carga mecánica y acarreo en camión de material deshidratado a zona de disposición final y trabajos de limpieza.
O22NR0678	Desazolve de la Presa Becerra C	22%	0.00	13,000,000.00	1,591,751.66	1,591,751.66	5,803,768.07	1,591,751.66	1,591,751.66	7,395,519.73	Consiste en la recuperación de la Presa Becerra "C" mediante trabajos de levantamiento de poligonales, suministro, tendido, bandedo y confirmación de tezontle, desazolve, carga mecánica y acarreo en camión de material deshidratado a zona de disposición final y trabajos de limpieza.
O22NR0679	Desazolve de la Presa Becerra "B"	92%	0.00	7,000,000.00	4,573,687.52	4,346,670.30	375,643.03	4,346,670.30	4,346,670.30	4,722,313.33	Consiste en el desazolve de la Presa Becerra "B" en la Alcaldía Álvaro Obregón, incluyendo trabajos de remoción de sedimentos mediante el dragado la cual es una técnica utilizada para recuperar la capacidad de almacenamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0680	Desazolve de la Presa "Texcalatlaco"	20%	0.00	7,000,000.00	866,129.79	866,129.79	3,506,392.10	866,129.79	866,129.79	866,129.79	4,372,521.89	Consiste en el desazolve de la Presa "Texcalatlaco" en la Alcaldía Álvaro Obregón, incluyendo trabajos de remoción de sedimentos mediante el dragado la cual es una técnica utilizada para recuperar la capacidad de almacenamiento.
TOTAL URG			3,019,438,476.00	3,180,608,243.04	514,375,605.31	452,839,110.97	1,725,274,307.29	452,839,110.97	452,839,110.97	452,839,110.97	2,178,113,418.26	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06P0FA Fondo Ambiental Público del D. F.									
Periodo:		Enero - Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0466	Adquisición de equipos de aire acondicionado, reguladores de voltaje y equipos de sistemas de energía eléctrica en las estaciones del Sistema de Monitoreo Atmosférico.	99.26%	0.00	250,000.00	250,000.00	248,142.56	0.00	248,142.56	248,142.56	248,142.56	Adquisición de 4 equipos de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT CARRIER, de 24,000 BTU/HR, modelo 53PRC243C. Meta 2; 8 (EEL): Adquisición de (6) sistemas de energía interrumpida 3KVA INDUSTRIAL UPS Modelo UPS-IND RP 1103, Capacidad 3,000VA / 2,700 Watts y adquisición de (2) Reguladores de voltaje industrial de 10 KVA AMCR-G3 2310, INDUSTRIAL, Capacidad: 10.0 KVA, Trifásico, Voltaje nominal: 127/220V. Cambia la denominación del proyecto, la Meta 2 pasa de 6 a 8 (EEL), se modifica la Descripción, los demás campos no se modifican.
O22NR0310	Proyecto Integral para la rehabilitación y construcción de las oficinas que ocupará la Dirección General de Inspección y Vigilancia en el Bosque de San Juan de Aragón	21.63%	0.00	7,572,928.12	7,572,928.12	1,638,075.47	5,122,155.03	1,638,075.47	1,638,075.47	6,760,230.50	Construcción y Rehabilitación de 1375 m2 de oficinas que ocupará la Dirección General de Inspección y Vigilancia en el Bosque de San Juan de Aragón los trabajos a realizar son: remodelación y mejoramiento de los espacios considerando demoliciones, desmantelamientos, construcción de muros, mejoramiento de cancelería y herrerías, colocación de pisos, plafones, aplicación de pintura en interiores y exteriores, mejoramiento de las instalaciones eléctricas considerando transformador, cableados, conexiones, etc., colocación de infraestructura para internet y redes, infraestructura para telefonía, rehabilitación y mejoramiento de la red hidráulica y sanitaria hasta el colector general o implementación de otro sistema para tal fin, rehabilitación y mejoramiento de los andadores de conexión, adecuación y mejoramiento de accesos, sustitución de pisos.
TOTAL URG		24.11%	0.00	7,822,928.12	7,822,928.12	1,886,218.03	5,122,155.03	1,886,218.03	1,886,218.03	7,008,373.06	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Septiembre 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0018	Adquisición de Vehículos y Equipo Terrestre destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos.	0.00000	107,819,734.00	45,348,358.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo la adquisición de 10 barredoras Municipales de alta velocidad y gran capacidad de recolección de residuos sólidos y/o líquidos por medio de recirculación de aire. La autorización de estos recursos es indispensable para gestionar la adquisición de barredoras Municipales de alta velocidad y gran capacidad de recolección de residuos sólidos y/o líquidos por medio de recirculación de aire, ya que son equipos indispensables para el barrido en los carriles de alta velocidad y recoger la gran cantidad de polvos y polímeros que generan las llantas de los automóviles al roce con asfalto y que son partículas que no recogen se suman a la contaminación ambiental, actualmente se cuenta con modelos de más de 05 años, que han rebasado su vida útil y se encuentran con fallas continuas o sin operación por falta de relaciones, por lo que su desgaste ya es mayor. Por ello se pretenden reemplazar estas unidades que permitirá al personal operativo mejorar este tipo de servicios que son solicitados para llevar a cabo los diferentes eventos en los que se requiere. Se encuentra en firma la autorización de Grado de Integración Nacional, para publicación de bases de Licitación.
A22NR0042	Adquisición de Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	0.00000	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo la adquisición de dos plantas de emergencia móvil de 45 KW, montada en vehículo tipo plataforma. Llevar a cabo la adquisición de dos plantas de emergencia móvil de 45 KW, montada en vehículo tipo plataforma, proyecto adjudicado el día 08 de septiembre.
A22NR0060	Adquisición de Equipos Médico y de Laboratorio.	0.00000	1,021,763.00	1,021,763.00	1,021,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos con el objetivo de la adquisición de los materiales es para que las once estaciones de transferencia, las plantas de selección y compactación así como la planta de composta, áreas o sitios clausurados de disposición final, se puedan realizar las actividades como: toma de muestras, mediciones y análisis de agua, biogás, composta, partículas suspendidas totales y partículas viables aerotransportadas y ruido, los cuales es importante para la medición en las instalaciones para el manejo de residuos en la Ciudad de México, con la finalidad de cumplir con la normatividad ambiental vigente. El equipo con el que cuenta el Laboratorio Ambiental perteneciente a la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final ya cumplió su vida útil por lo que se requiere renovarlo y adquirir nuevos equipos y material para cumplir con la normatividad vigente y dar certidumbre a los habitantes de las alcaldías de la CDMX que se ubican cerca de las estaciones de transferencia sitios de disposición final y/o plantas de selección, así como diferentes sitios de la DETDFRSU. Se realizó revisión de bases para su publicación.
A22NR0075	Adquisición de instrumental médico y de laboratorio.	0.00000	4,172,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos con el objetivo de la adquisición del instrumental médico y de laboratorio es para que en las once estaciones de transferencia, las plantas de selección y compactación así como la planta de composta, áreas o sitios clausurados de disposición final, se puedan realizar las actividades como: toma de muestras, mediciones y análisis de agua, biogás, composta, lixiviados, partículas suspendidas totales y partículas viables aerotransportadas y ruido, los cuales es importante para la medición en las instalaciones para el manejo de residuos en la Ciudad de México, con la finalidad de cumplir con la normativa ambiental vigente. El instrumento con el que cuenta el Laboratorio Ambiental perteneciente a la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final ya cumplió su vida útil por lo que se requiere renovarlo y adquirir nuevos equipos y material para cumplir con la normatividad vigente y dar certidumbre a los habitantes de las alcaldías de la CDMX que se ubican cerca de las estaciones de transferencia sitios de disposición final y/o plantas de selección, así como diferentes sitios de la DETDFRSU. Se realizó adecuaciones presupuestal para ser reorientado el recurso a otras prioridades de gasto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Periodo:	Enero-Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0090	Adquisición de carrocerías y remolques destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00000	98,616,000.00	23,209,539.19	23,209,539.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos con el objetivo de la adquisición de cajas de transferencia tipo piso vivo de 70 m3 de capacidad para renovar el parque vehicular de la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos el cual ya cumplió su vida útil, así como cajas de transferencia de piso móvil de 40' con dos ejes para movimiento de la composta en la planta de bordo poniente, góndolas y tanque de 30,000 litros de capacidad. Derivado al uso diario y a los modelos que presenta el parque vehicular actual, no se encuentran en óptimas condiciones las cajas de transferencia, es por ello, que se requiere la renovación del mismo, por lo que esta área solicita la adquisición de cajas de transferencia para el presente ejercicio con las siguientes características: largo exterior 12.20 m, tolerancia 2 cm (+/-), ancho exterior 2.60 m, tolerancia 2 cm (-), altura exterior 4.00 m, tolerancia 0 cm 5 cm (-), capacidad 73, tanque tipo pipa de 30,000 lt para el riego de composta de las pilas. Se realizó el procedimiento para la adquisición de 8 cajas de transferencia destinadas al transporte de residuos sólidos y se está en espera de la formalización del contrato el día 13 de septiembre.
A22NR0102	Adquisición de maquinaria y equipo de construcción.	0.00000	125,169,984.00	67,842,729.77	4,697,979.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el periodo enero-septiembre se programaron recursos para que las áreas operativas de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial cuenten con la maquinaria necesaria para llevar a cabo trabajos en la carpeta asfáltica dañada, como parte de los trabajos de bacheo y repavimentación de vialidades primarias de la Ciudad de México. El caso de las vialidades, no es menos complicada, toda vez que la superficie de rodamiento está sometida al deterioro continuo como consecuencia de factores tales como el tránsito intenso, las altas temperaturas, la lluvia, el intemperismo en general, fallas geológicas, tipos de suelo, entre otros, este deterioro se manifiesta en fisuras, grietas, surgimiento de finos e irregularidades superficiales que se reflejan como deformación transversal, pérdida de agregados y desgates. El conjunto de factores señalados generan costos sociales, como resultado de una circulación lenta que provoca mayores tiempos en los recorridos de los usuarios y transportistas, que se traducen en mayores costos de combustible, hora-hombre y contaminación ambiental.
A22NR0113	Adquisición de herramientas y máquinas.	1.00000	200,000.00	260,188.80	260,188.80	260,188.80	0.00	0.00	260,188.80	260,188.80	260,188.80	En el periodo enero-septiembre se continúa con acciones para que el personal operativo de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, realice la colaboración de señalamientos en la Red Vial Primaria de la Ciudad de México. Herramientas necesarias para la colocación de señalamiento vial vertical bajo y elevado que se encuentra en la Red Vial Primaria de la Ciudad de la CDMX.
A22NR0123	Adquisición de mobiliario DGOIV.	0.00000	200,000.00	5,696,451.83	5,696,451.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el periodo enero-septiembre se programaron recursos para llevar a cabo la adquisición de mobiliario para el personal adscrito a un área de reciente creación de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, para que cuente con lo indispensable que les permita el adecuado y eficiente desempeño de las funciones y tareas que tengan asignadas. El mobiliario que se adquirirá es necesario para llevar a cabo las tareas asignadas, al personal adscrito al área de reciente creación en la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial.
A22NR0132	Adquisición de un Sistema de Gestión de Pavimentos.	0.00000	34,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el periodo enero-septiembre se da seguimiento a los trabajos para conocer las características físicas de las vialidades de la Ciudad de México para determinar los alcances del mantenimiento. No se cuenta con el equipo y recursos materiales para conocer el estado real físico de las capas que conforman la estructura de los pavimentos en las vialidades de la Ciudad de México, por lo que es necesario adquirir un vehículo multifuncional equipado con un perfilómetro, que mida el índice de rugosidad, del perfil longitudinal y transversal, la macrotextura los deterioros superficiales y datos gips, las imágenes de pavimentos en 2d y 3d de los sistemas láser de medición de grietas (lcms), con un ancho de 4 metros, permiten la detección rápida y objetiva de grietas y su clasificación con la utilización de cámaras de derecho, y que cuente con un dron para el diagnóstico ágil del estado de los pavimentos en las vialidades primarias de la Ciudad de México.
A22NR0140	Adquisición de equipos generación eléctrica.	0.47346	200,000.00	200,000.00	200,000.00	94,692.19	0.00	0.00	94,692.19	94,692.19	94,692.19	En el periodo enero-septiembre se continúa con las acciones para que las instalaciones de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, cuenten con la iluminación de emergencia necesaria, para llevar a cabo trabajos administrativos que se requieren para la ejecución de los trabajos y obras en vialidades primarias de la Ciudad de México. Las instalaciones de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, requieren contar con equipos generadores de corriente eléctrica, para iluminación de emergencia, en caso de fallo en el suministro de electricidad.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Septiembre 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0149	Adquisición de GPS de Alta Precisión y Dron.	0.00000	482,000.00	482,000.00	382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el periodo enero-junioseptiembre se programaron recursos para contar con equipo reciente que cumpla con las características necesarias para el desempeño de las actividades en la dirección de estudio técnicos y calidad de obra adscrita a esta Secretaría de Obras y Servicios. Se requiere de un equipo GPS modelo reciente, ya que son equipos que tienen una vida útil de 10 años, misma que ya concluyó respecto al que se tiene actualmente además de estar obsoleto. Así mismo, el fabricante del equipo con el que se cuenta ya no ofrece actualizaciones, del sistema (FIRMWARE) de las Atenas GPS por lo que se deja de recibir información de los nuevos satélites, estos equipos al ser fabricados en el año 2008, se dejaron de comercializar en 2013 por lo que el soporte técnico y refacciones dejaron de venderse en el 2018, año mismo en que los equipos dejaron de actualizarse no cumpliendo con la georeferencia de las poligonales topográficas por no tener correcta recepción de los nuevos satélites de Galileo, Glonass y Beidou. En lo que respecta del dron debe cumplir con las nuevas tecnologías y considerando los requerimientos con drones sería conveniente tener un dron con RPK para uso de los trabajos topográficos.
A22NR0157	Adquisición de Vehículos DGAF.	0.00000	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el periodo enero-septiembre se programaron recursos para adquisición de vehículos para operación de la red vial a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Corresponde a la dirección de recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios el supervisar, brindar mantenimiento y reparar las unidades vehiculares de las diversas áreas de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, por lo cual se ha evaluado un deterioro en las mismas, por lo que es necesario llevar a cabo la adquisición de vehículos para poder renovar las unidades obsoletas, ya que el costo de reparación implica una alta inversión por lo cual es factible realizar la adquisición de unidades de reciente modelo.
A22NR0165	Adquisición de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información DGAF.	0.00000	14,118,000.00	14,118,000.00	14,118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el periodo enero-septiembre se programaron recursos para adquirir equipo informático para estar en condiciones de llevar a cabo el proceso administrativo, operativo, directivo, y demás áreas que conforman la Secretaría de Obras y servicios de la Ciudad de México, en las mejores condiciones de calidad, protección y seguridad, con la finalidad de cumplir con eficacia las actividades encomendadas a esta dependencia. La Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México es una dependencia del Gobierno de la Ciudad de México que se encarga de establecer la normatividad y las especificaciones aplicables a la obra pública, concesionada y los servicios urbanos; planea, proyecta, construye, mantiene y opera con un enfoque integral y una visión metropolitana acorde al propósito de garantizar el desarrollo sustentable. La Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, a través de la Subdirección de Servicios Generales, tiene entre sus funciones el suministro de equipo de cómputo, arrendamiento de equipos de fotocopiado de documentos y planos, suministro de equipos de radiocomunicaciones, soporte técnico y mantenimiento menor de todas las instalaciones físicas del cableado estructurado y red de telefonía tradicional e internet, de todos los inmuebles pertenecientes a la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México. Por lo cual, el garantizar el buen funcionamiento de sus instalaciones de cómputo y soporte técnico, implica tener buenos equipos con software actualizado, así como proteger estos equipos por medio de la regulación de voltaje y la nivelación la corriente eléctrica, función que hacen los No Break, permitirá contar con la capacidad de acumular energía para seguir operado los equipos y dar tiempo a guardar la información en caso de fallas de la energía eléctrica. Y finalmente, surge la necesidad de actualizar los switches ya que sufren cierto desgaste con el paso de los años y mientras más tiempo tengan, estarán sujetas a mayores problemas de seguridad, desempeño, gastos de mantenimiento, incompatibilidad con nuevos programas y tecnologías, así como un mayor consumo de energía ocasionado por el desgaste de sus componentes. De tal manera que se requiere mantener los equipos actualizados para un mayor desempeño y funcionamiento de los mismos; ya que estos servirán para tener la conectividad de los equipos dentro de una red local en los diferentes inmuebles de la dependencia.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Septiembre 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0173	Adquisición de Muebles de Oficina DGAF.	0.00000	14,500,000.00	14,500,000.00	5,527,363.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el periodo enero-septiembre se programaron recursos para que los servidores públicos trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios, cuenten con equipo de oficina en buenas condiciones para su mejor desempeño, debido a las jornadas laborales. La adquisición de mobiliario y equipamiento se lleva a cabo para desarrollar las actividades encomendadas al personal que labora en las diferentes áreas que integran la secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. La Secretaría de Obras y Servicios es una dependencia del Gobierno de la Ciudad de México que se encarga de establecer la normalidad y las especificaciones aplicables a la obra pública, concesionada y los servicios urbanos; planea, proyecta, construye, maneja y opera con un enfoque integral y una visión metropolitana acorde al propósito de garantizar el desarrollo sustentable. La Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, a través de la Subdirección de Servicios Generales, tiene entre sus funciones el suministro de mobiliario y equipamiento de todos los inmuebles pertenecientes a la Secretaría de Obras y Servicios de Gobierno de la Ciudad de México. Por lo cual, el garantizar las buenas condiciones del mobiliario y el equipo, implica tener buenos equipos con software actualizado para que el personal adscrito a cada área ya sea operativo, administrativo, técnico de estructura, base, estabilidad laboral y honorarios, realice sus funciones y actividades encomendadas en las mejores condiciones posibles.
A22NR0181	Adquisición de Muebles de oficina y estantería DGCOP.	0.00000	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el periodo enero-septiembre se programaron recursos para la renovación del mobiliario de oficina necesario ya que los existentes tienen muchos años de uso continuo y se requiere de la adquisición de mobiliario. La Dirección General de Construcción de Obras Públicas mediante oficio realizó al área correspondiente de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Obras y Servicios, los siguientes requerimientos: 10 Escritorios Ejecutivos en 1", 80 Escritorios operativos rectos, 47 Módulos tipo operativo con mampara, 4 Mesas de juntas rectangular, 5 Mesas de junta circular, 50 Sillas de visitas de cuatro patas, 20 Sillas giratorias operativa, 10 Sillones giratorios ejecutivo y 5 Bancas de 3 plazas.
A22NR0189	Adquisición de vehículos y equipo terrestre destinados a servicios públicos y servicios administrativos DGCOP.	0.00000	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para la renovación del parque vehicular con el propósito de atender los diferentes programas, supervisiones y obras públicas generadas por la Dirección General de Construcción de Obras Públicas mediante oficio realizó al área correspondiente de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Obras y Servicios, los siguientes requerimientos: 6 Vehículos Sedan 4 puertas con motor a Gasolina 1.6 Lts y 1 Camionetas de Cargas Con motor a gasolina 4 cilindros.
A22NR0196	Adquisición de vehículos y equipo terrestre destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos DGCOP.	0.00000	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para la renovación del parque vehicular con el propósito de atender los diferentes programas, supervisiones y obras públicas generadas por la Dirección General de Construcción de Obras Públicas quien mediante oficio realizó al área correspondiente de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Obras y Servicios, los siguientes requerimientos: 1 Vehículos sedan 4 puertas con motor a Gasolina 2.0, 4 vehículos sedan 4 puertas con motor 1.5 Lts y 13 Vehículos sedan de 5 Puertas con motor de 1.6 Lts.
A22NR0202	Adquisición de equipo de cómputo y de tecnologías de la información DGCOP.	0.00000	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el periodo enero-septiembre se programaron recursos para actualizar la infraestructura tecnológica de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas en apoyo de los diferentes programas que se generan, así como proporcionar herramientas digitales de alto desempeño para la atención en tiempo y forma los trabajos solicitados. La Dirección General de Construcción de Obras Públicas mediante oficio realizó al área correspondiente de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Obras y Servicios, los siguientes requerimientos: 88 PC de escritorio tipo 1, 10 PC de escritorio tipo 2, 4 PC de escritorio tipo 3, 10 PC portátil tipo 2 laptop, 10 Escáner, 2 Impresoras multifuncional tipo 2.
A22NR0208	Adquisición de licencias informáticas e intelectuales DGCOP.	0.00000	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el periodo enero-septiembre se programaron recursos para actualizar la infraestructura tecnológica de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas en apoyo de los diferentes programas que se generan. Aún no se llevan a cabo actividades.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Septiembre 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0457	Adquisición de ventiladores de pedestal.	0.00000	0.00	24,313.60	24,313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el periodo enero-septiembre se programaron recursos para llevar a cabo la adquisición de ventiladores de pedestal para las oficinas del personal adscrito a la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, para que cuente con lo indispensable que los permita el adecuado y eficiente desempeño de las funciones y tareas que tenga asignadas. Los bienes a adquirir son necesarios para contar con condiciones óptimas de bienestar e higiene en el interior de los edificios, mejorando la calidad del aire interior y evitando la transmisión de las enfermedades, del personal adscrito a la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial.
119ML0003	Construcción de la Línea 1 Cuauhtepec-Indios Verdes, del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México.	0.94925	0.00	130,490,154.60	123,867,212.14	123,867,212.14	4,121,217.86	123,867,212.14	123,867,212.14	123,867,212.14	127,988,430.00	En el tercer trimestre se programaron recursos para mejorar el servicio de transporte colectivo de pasajeros a través de la dotación de infraestructura adecuada para la presentación del servicio de transporte público en modalidad teleférico, con el objeto de que cumpla eficientemente con la función de atender con calidad, seguridad, eficiencia y de manera sustentable la demanda de transporte público de pasajeros, mejorando el entorno urbano y contribuyendo a la reducción de emisiones contaminantes. Ofrecer a la población de la Ciudad de México un modo de transporte público eficiente, eficaz y ecológico que reduzca los tiempos de viaje, promoviendo un servicio de calidad mundial, contribuyendo a la mejora de la calidad del aire de la Zona Metropolitana del valle de México (ZMVM), con acciones que también mitiguen los efectos de los gases de efecto invernadero al medio ambiente. Se sigue dando seguimiento a la actividad 10 de transferencia de Tecnología y se continua con los procesos de entrega recepción de los trabajos de la Línea 1.
119ML0004	Construcción de la Línea 2 sierra de santa catarina a Constitución de 1917, del sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México.	0.78824	152,630,389.00	94,033,702.00	75,068,407.97	74,121,487.21	19,912,214.79	74,121,487.21	74,121,487.21	74,121,487.21	94,033,702.00	En el periodo enero-septiembre se programaron recursos para mejorar la movilidad urbana en la Zona Oriente de la Ciudad de México, mediante la implementación de un Sistema de Transporte Masivo tipo monocable, se brindará un servicio ágil, eficiente y amigable con el ambiente, que permita el ahorro de tiempo y una reducción en el costo de viaje de los usuarios de Transporte Público. El Proyecto se enmarca en el plan estratégico de movilidad de la Ciudad de México 2019, que contempla tres objetivos prioritarios en Materia de movilidad, los cuales incluyen: la integración de los Sistemas de Transporte, la mejora y ampliación de la red existente para disminuir los tiempos de traslado y la protección del usuario mediante servicios seguros e inclusivos. En este sentido, se expresa una Vocación para la ampliación de los sistemas actuales bajo el "eje expansión de cobertura de redes de transporte masivo", en particular se señala una línea de acción que considera la "Creación del Sistema Cablebús" que refiere a los sistemas de transporte via monocable. Se realizaron las actividades que comprenden la Partida Principal A10 Transferencia de Tecnología y Capacitación, la cual tiene una duración de un año. Se han realizado al cierre del mes de junio, reuniones presenciales en las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Construcción del Sistema Cablebús con personal del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STECDMX), la Constructora, la Supervisión Externa y la Residencia de Obra, donde se ha dado seguimiento puntual a los temas inherentes a la Partida antes mencionada. Se impartieron los siguientes cursos de capacitación a personal del STECDMX: Curso de capacitación de sistema de detección de incendios y sistema PCI (IHM). Capacitación "acompañamiento sombra/espejo" del personal de STE y CBL2 en operación y mantenimiento del sistema CBL2, capacitación final práctica del sistema electromecánico Leitner, capacitación sobre sistema de peaje (CONDUENT). Así mismo se han llevado a cabo mesas de trabajo con la finalidad de integrar la documentación correspondiente al cierre del contrato y posterior entrega de la obra "Línea 2 del Sistema de Transporte Público Cablebús".
												al Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, se realizaron las actividades que comprenden la Partida Principal A10 Transferencia de Tecnología y Capacitación, la cual tiene una duración de un año. Se han realizado al cierre del mes de junio, reuniones presenciales en las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Construcción del Sistema Cablebús con personal del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STECDMX), la Constructora, la Supervisión Externa y la Residencia de Obra, donde se ha dado seguimiento puntual a los temas inherentes a la Partida antes mencionada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Septiembre 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
I19ML0005	Construcción de la Línea 1 Cuauhtpec-Indios Verdes, del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México.	0.00000	181,657,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado
O13ML0001	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-Observatorio.	0.03252	180,000,000.00	1,329,127,009.73	45,107,164.02	43,223,536.67	686,230,650.24	43,223,536.67	43,223,536.67	729,454,186.91		En el periodo enero-septiembre se programaron recursos para ampliar la oferta de servicio del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la zona, mediante la conectividad de dos estaciones de paso, una terminal y cola de maniobras entre la estación Mixcoac y la terminal Observatorio de la Línea 1 del metro. Satisfacer la demanda de transporte público en el norponiente de la Ciudad de México, en beneficio de los habitantes de la región o de los que se dirigen a ella, así como permitir el desdoblamiento de las instalaciones saturadas, logrando una mejor conectividad de este Sistema de Transporte, contribuyendo además a redistribuir la carga de usuarios que actualmente se presenta en la estación observatorio de la Línea 1 del Metro. Intertramo Mixcoac - Valentín Campa. Se lleva un 90% de tramo excavado en el intertramo 1, quedando pendiente la zona del relleno antrópico, se inicia el frente de excavación del intertramo 1 desde la cabecera sur de la estación Valentín Campa a la fecha se tiene 40 m excavados y con revestimiento definitivo. Intertramo II Valentín Campa-Álvaro Obregón, en el intertramo II se inician actividades para el revestimiento definitivo de 80 m, a la fecha se lleva un avance físico del 85%. Estación Valentín Campa, se inician actividades de revestimiento definitivo de la vía 1 de la Estación Valentín Campa, donde ya se tiene colado la losa y hastiales al 100%, muro central al 77% y revestimiento de bóveda al 22%, con lo que se tiene un avance físico ponderado del 42%. Intertramo III Álvaro Obregón - Observatorio, avance físico 95%, solo faltan detalles de tortugas, coladeras, registros y preparaciones para recibir cable de aluminio en la tierra física. Intertramo IV Observatorio - Barranquilla, avance físico 98%, solo faltan detalles de tortugas, coladeras, registros y preparaciones para recibir cable de aluminio en la tierra física. Colector Las Torres, reactivación de actividades en Colector Las Torres de 1.22m, con un avance físico del 55% en lo restante por construir.
O13ML0002	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales.	0.71660	928,440,636.00	928,440,636.00	665,322,466.33	665,322,466.33	263,118,169.67	665,322,466.33	665,322,466.33	928,440,636.00		En el periodo enero-junio se lleva un 90% de tramo excavado en el intertramo 1, quedando pendiente la zona del relleno antrópico, se inicia el frente de excavación del intertramo 1 desde la cabecera sur de la estación Valentín Campa a la fecha se tiene 40 m excavados y con revestimiento definitivo. Intertramo II Valentín Campa - Álvaro Obregón, En el intertramo II se inician actividades para el revestimiento definitivo de 80 m, a la fecha se lleva un avance físico del 85%. Estación Valentín Campa. Se inician actividades de revestimiento definitivo de la vía 1 de la Estación Valentín Campa, donde ya se tiene colado la losa y hastiales al 100%, muro central al 77% y revestimiento de bóveda al 22%, con lo que se tiene un avance físico ponderado del 42%. Intertramo III Álvaro Obregón - Observatorio, Avance físico 95%, solo faltan detalles de tortugas, coladeras, registros y preparaciones para recibir cable de aluminio en la tierra física. Intertramo IV Observatorio - Barranquilla. Avance físico 98%, solo faltan detalles de tortugas, coladeras, registros y preparaciones para recibir cable de aluminio en la tierra física. Colector Las Torres Reactivación de actividades en Colector Las Torres de 1.22m, con un avance físico del 55% en lo restante por construir.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Periodo:	Enero-Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O14ML0001	Construcción del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México.	0.21405	120,000,000.00	4,824,634,097.03	1,034,547,089.11	1,032,722,110.18	357,400,724.30	1,032,722,110.18	1,032,722,110.18	1,390,122,834.48	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para la construcción de obra civil para el tramo ferroviario de doble vía con una estación en santa fe y una terminal en el centro de transferencia integral de Observatorio Túnel – metro Observatorio sobre la autopista de cuota México Toluca, con una estación frente al centro comercial santa fe, en la alcaldía Cuajimalpa, y en la Alcaldía Álvaro Obregón. Trabajos de la siguiente manera: Frente (F) 1 "Portal Oriente" fabricación de tabletas, montaje de tabletas, reposición de trabe prefabricada postensada. F 2 "Carretera Federal" colado de firme de compresión, montaje de láminas, armado de banquetas. F 4 "Caseta" carga, transporte, ensamble y montaje de estructuras metálica viaducto mixto 1, aplicación de soldaduras de empalme en diafragmas y contraventes, armado cimbrado y colado de firmes de compresión. F 5 "Policia Federal" armado y colado de firmes de compresión. F 6 "Cinetas" barrenos para restitución de acero en pilinos, colado de sardineles, colocación de juntas de dilatación, preparación de bajadas de agua pluvial y conexión de losa para el sistema de puesta a tierra montaje de trabes prefabricadas del apoyo t2-45 a 46. F 7 "hipico barrenos para restitución de acero en pilinos, colado de sardineles, colocación de juntas de dilatación, preparación de bajadas de agua pluvial y conexión de losa para el sistema de puesta a tierra. F 8 "Los perros " armado cimbrado y colado de ajuste de columna y capitel t2-122, colocación de cimbra de soporte para el cabezal t2-123. Frente 9 "Tierra Armada" construcción de diafragmas y montaje de tabletas prefabricadas, carga, transporte, descarga y estiba de secciones metálicas del viaducto mixto 3. Frente 10 "Colegio" armado, cimbrado y colado de cabezales t2-136 y t2-137. Frente 11 "Arteaga y Salazar" excavación, anclaje de muro y lanzamiento de concreto, construcción de micropilotes de cimentación del apoyo t-155 y t-156, cimbrado armado y colado de estribo t-156, construcción de zapata del apoyo t-155. Frente 14 "Estación Santa Fe" carga, descarga, ensamble y estiba de cabezales y vestíbulos metálicos, aplicación de soldaduras de empalme de módulos de columnas, construcción de pilas de cimentación para accesos viales a intercambiador, fabricación de columnas prefabricadas, trabes de rígidas y portantes del intercambiador. Frente 15 "Viaducto Santa Fe" desvío de obra inducida, construcción de nicho para desvío eléctrico y construcción de pilas de cimentación, inicio de construcción de moldes en planta de gas. Frente 17 "Ibero-Televisa" liberación del predio Vista Condesa, retiro de anuncios espectaculares, corte y estabilización de taludes por medio de concreto lanzado, conformación de plataformas, demolición de muro de contención e inicio de soporte para el cabezal t2-123. F 9 "Tierra Armada" construcción de diafragmas y montaje de tabletas prefabricadas, carga, transporte, descarga y estiba de secciones metálicas del viaducto mixto 3. F 10 "Colegio" armado, cimbrado y colado de cabezales t2-136 y t2-137. F 11 "Arteaga y Salazar" excavación, anclaje de muro y lanzamiento de concreto, construcción de micropilotes de cimentación del apoyo t-155 y t-156, cimbrado armado y colado de estribo t-156, construcción de zapata del apoyo t-155. F 14 "Estación Santa Fe" carga, descarga, ensamble y estiba de cabezales y vestíbulos metálicos, aplicación de soldaduras de empalme de módulos de columnas, construcción de pilas de cimentación para accesos viales e intercambiador, fabricación de columnas prefabricadas, trabes de rígidas y portantes del intercambiador. F 15 "Viaducto Santa Fe" desvío de obra inducida, construcción de nicho para desvío eléctrico y construcción de pilas de cimentación, inicio de construcción de moldes en planta de gas. Frente 17 "Ibero-Televisa" liberación del predio Vista Condesa, retiro de anuncios espectaculares, corte y estabilización de taludes por medio de concreto lanzado, conformación de plataformas, demolición de muro de contención e inicio de perforación y armado de pilas de cimentación. F 18 "Hondónada-SAGARPA" armado, cimbrado y colado de trepados de columna, excavación, corte y estabilización del talud t5-17, construcción de pilas de cimentación F 19 "Casa del Agrónomo" fabricación de tabletas prefabricadas. F 21 "Industria Militar" construcción de trepados de columna, construcción de capiteles, fabricación de dovelas prefabricadas, colocación de conectores en micropilotes. F 22 "Estado Mayor" construcción de apoyos de apo, armado de la lanzadora. F 23 "Presa Tacubaya" desazolve de presa, construcción de capiteles. F 24 "Presa Ruiz Cortines" hidrodemolición de columnas prefabricadas. F 24c "Calle Minas de Arena" construcción de pilas de cimentación. F 25 Estación Observatorio, construcción de pilas de cimentación, construcción de micropilotes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O16ML0002	Prestación de Servicios para la Modernización, Renovación y Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico y diversas Vialidades de la Red Vial.	0.94071	530,102,857.00	140,063,165.99	140,063,165.99	131,758,709.17	0.00	131,758,709.17	131,758,709.17	131,758,709.17	En el tercer trimestre del ejercicio se continúa con los trabajos de modernización, renovación y mantenimiento de la infraestructura del alumbrado público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico, y diversas vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de México; mediante obras de iluminación, obra civil y eléctrica, enfocadas a la óptima operación de los sistemas de iluminación, asegurando su continuidad. Prestación de Servicios a Largo Plazo para la atención continua y permanente del alumbrado público de 38,870 puntos de luz que representan un aproximado de 40% de la iluminación vial en la red vial primaria de la Ciudad de México. El enfoque está orientado para reforzar la infraestructura de soporte (poste) y las instalaciones eléctricas con ductería subterránea, asimismo el cambio o sustitución de luminarias, con la atención integral de la infraestructura de alumbrado público. Este proyecto tiene una duración de 7 años, inició en el año 2016 y concluirá en el 2022. Acciones de mantenimiento correctivo de la infraestructura de alumbrado público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico y diversas vialidades de la Red Vial Primaria de la Ciudad de México, para la atención continua y permanente del alumbrado público a 39,571 puntos de luz, durante el período enero-marzo se reestableció el servicio en 12,533 luminarias, las actividades realizadas son reposición de luminarias y postes, cambio de lámpara y balastro, reposición de cable y reconexión de líneas, en vialidades de acceso controlado, ejes viales, avenidas principales, vialidades del Centro Histórico y del Bosque de Chapultepec, puentes peatonales, superpostes, bajo puentes e iluminación especial en sitios emblemáticos de la Ciudad.
O17ML0001	Construcción del Corredor Vial para el transporte público línea 5 Metrobús Segunda Etapa Sobre Eje 3 Oriente en el Tramo de San Lázaro a la Preparatoria 1.	1.00000	0.00	115,000,000.00	114,999,999.99	114,999,999.99	0.01	114,999,999.99	114,999,999.99	115,000,000.00	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para construir y ampliar la cobertura de la Red de Transporte Público mediante acciones de mantenimiento y construcción. El acelerado crecimiento de la Ciudad de México, requiere de modernizar la infraestructura del transporte público y con ello permita dar un servicio eficiente, seguro, digno y amigable con el medio ambiente, así como lograr una mayor y mejor conectividad con los diferentes sistemas de transporte público. En proceso de integración la documentación para el Pago de ajustes de costos de los trabajos realizados en el corredor Vial para el transporte público Línea 5. Conclusión de detalles para la operación de la obra, para un avance físico del 100.0%.
O19ML0009	Construcción, Adecuación, Rehabilitación y/o Mantenimiento de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) de la Ciudad de México.	0.33209	0.00	80,000,000.00	26,567,073.38	26,567,073.38	28,362,269.98	26,567,073.38	26,567,073.38	54,929,343.36	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para el programa de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), tiene como finalidad atender a 350 mil jóvenes y estarán ubicados en las zonas de mayor marginación de la capital, así como las que tienen alto índice delictivos, con la finalidad de combatir el rezago social y la violencia en la Ciudad de México, a través de este programa de centros comunitarios impulsando la cultura de paz, con ayuda de psicólogos y trabajadores sociales capacitados para identificar, mediar conflictos, prevenir y erradicar la violencia. El Gobierno de la Ciudad de México construirá 300 Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), con los cuales se pretende acercar la educación, deporte y cultura a 350 mil personas en las 16 alcaldías de la ciudad, permitiendo a los jóvenes acceder a ciberescuelas; actividades físicas, deportivas y recreativas; capacitación para la instalación y manejo de sistemas de captación de agua de lluvia, huertos urbanos, calentadores solares, entre otras labores en pro del medio ambiente, así como talleres de emprendimiento y capacitación en diversos oficios; disciplinas artísticas, funciones de danza, teatro, conciertos y exposiciones. Se adjudicaron e iniciaron trabajos en las obras "PILARES Nacional", ubicado en Alcaldía Gustavo A. Madero, "PILARES San José y los trabajos complementarios para la construcción de "PILARES Vivero Nezahualcóyotl" en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México. Se encuentran en proceso de contratación los trabajos para la construcción de "PILARES Buenos Aires" en la Alcaldía Cuauhtémoc, "PILARES Peluqueros" en la Alcaldía Venustiano Carranza y "PILARES Pastores" en la Alcaldía Azcapotzalco. Las actividades en estos frentes de trabajo consistieron en preliminares, demoliciones, excavaciones, albañilería y acabados, para un avance físico global del 9.70%. También se llevó a cabo el suministro y colocación de Imagen Institucional para los PILARES en las Zonas I y II, así como la adecuación del "PILARES Compositores Mexicanos" en la Alcaldía Gustavo A. Madero e inició el proyecto de reeducación de los frentes "PILARES Peluqueros", "PILARES Buenos Aires Edificios 1 y 3", "PILARES Quetzalcóatl", "PILARES Pastores" y "PILARES Framboyanes", en las Alcaldías Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Tláhuac, Azcapotzalco y Tlalpan, respectivamente, para un avance físico global del 70.0%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN													
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios											
Periodo:		Enero-Septiembre 2022											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO				
O19ML0066	Construcción, Adecuación, Rehabilitación y/o Mantenimiento de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) de la Ciudad de México.	0.00000	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado
O20ML0042	Construcción de un Sistema de Transporte Eléctrico Público (Trolebús Elevado), con Trazo Sobre la Avenida Ermita Iztapalapa (eje 8 sur).	0.00000	471,639,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado
O20ML0062	Sistema de Transporte Eléctrico (Trolebús), con Trazo Sobre la Avenida Ermita Iztapalapa (eje 8 sur).	0.68435	0.00	1,310,403,580.40	933,356,830.34	896,778,193.61	156,332,116.39	896,778,193.61	896,778,193.61	896,778,193.61	1,053,110,310.00		En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para inicio de la primera etapa para la construcción del trolebús, sobre la Calzada Ermita Iztapalapa. La finalidad de la construcción del sistema de transporte eléctrico, sobre la avenida ermita Iztapalapa, es la de satisfacer la demanda de transporte público en el oriente de la ciudad de México, en beneficio de los habitantes de la región o de las que se dirigen a ella, logrando una mejor conectividad. Terminación de lozas de rendimiento, colocación de parapeto, instalación de postes de alumbrado, terminación de estructuras de estaciones intermedias, colocación de acabados de estaciones intermedias, instalaciones de aguas pluviales, mantenimiento de estructuras metálicas, faltante de tramo 1, instalaciones bajo viaducto. Terminación de lozas de rendimiento, Colocación de parapeto, Instalación de postes de alumbrado, Terminación de estructuras de estaciones intermedias, Colocación de acabados de estaciones intermedias, Instalaciones de aguas pluviales. Mantenimiento de estructuras metálicas. Faltante de tramo 1. Instalaciones bajo viaducto.
O21ML0024	Construcción de Puente vehicular Chamixto.	0.88322	35,000,000.00	35,000,000.00	30,912,853.45	30,912,853.45	3,927,339.20	30,912,853.45	30,912,853.45	30,912,853.45	34,840,192.65		En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para mantener en condiciones óptimas de servicio las vialidades, resolviendo conflictos vehiculares, agilizando los tiempos de traslado de la población, que se traduce en ahorro de gasolinas y tiempo - hombre, disminuyendo con ello los niveles de contaminación. El gobierno de la Ciudad de México ha establecido como una de sus principales líneas de acción el desarrollo de vialidades que permita satisfacer de manera adecuada las necesidades de la población en cuanto a pasos vehiculares funcionales y seguros, a través de proyectos integrales para la construcción de puentes vehiculares y pasos a desnivel, en específico el se ubicará en la carretera federal México-Toluca, en la colonia Chamixto, de esta manera se establecerá un puente vehicular que se incorpora al sistema de vialidades estratégicas de la Ciudad de México. JAGUAR continúa actualizando el Proyecto Ejecutivo; así mismo sigue pendiente el Estudio de Movilidad, Hidrológico. Se continúa con la construcción de pilas: perforación - previa suministro/habilitado/armado de acero y colados. JAGUAR concluye la fabricación de tabletas, quedando pendiente la fabricación de una pérgola (definir longitud). Se realiza descabece de pilas, habilitado- armado de acero y colado de cabezas primera etapa. JAGUAR realiza corte de terreno, conformación de taludes en la zona de barranca. El 18 de marzo se realiza reunión en las oficinas de la SCT para el seguimiento de los trabajos de desvío de la Carretera México-Toluca; la SCT indica los requisitos administrativos, legales y técnicos que se debe cumplir para el Visto Bueno del Proyecto Ejecutivo y el Desvío. Proyecto multisual 2021-2022. Se realizó la construcción de pilas mediante la perforación, suministro/habilitado/armado de acero y colado de concreto para el posterior montaje de tabletas prefabricadas, se realizó corte de terreno, conformación de taludes en la zona de barranca y excavación en zona de túnel, excavación, tendido y colocación de tubería para drenaje pluvial del puente, se realiza también la colocación de malla electrosoldada y lanzado de concreto en la zona del túnel y se construye la superficie de rodamiento con concreto hidráulico o losa de fondo; para un avance físico real acumulado del 100.00%.
O21ML0066	Construcción de dos Estaciones de Bomberos en las Alcaldías Milpa Alta e Iztacalco, en la CDMX.	0.00000	13,530,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22ML001	Construcción de una Planta de Selección Gustavo A. Madero.	0.65271	0.00	145,000,000.00	94,642,556.45	94,642,556.45	50,354,523.37	94,642,556.45	94,642,556.45	144,997,079.82	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para la construcción y supervisión de una planta de selección que permita la recuperación de diferentes materiales que van en los residuos, para su aprovechamiento utilizando para ello equipos mecanizados, más eficientes de última generación e instalando en el inmueble controles ambientales que minimizan los impactos al contorno urbano. Con la implementación del programa "Basura cero" la Ciudad de México está trabajando para tener una ciudad sustentable; sin embargo, para lograrlo se tiene necesidad de construir proyectos que ayuden a obtener un mayor provecho de los materiales que vienen en los residuos, con lo cual, se podrá disminuir el volumen de residuos que van a los rellenos sanitarios; para ello, se requiere de la construcción de la planta de selección mecanizada y automatizada para el aprovechamiento de los residuos, con lo cual se obtendrán residuos con alto valor calórico para ser utilizados como combustible derivado de residuos (CDR), residuos reciclables y residuos orgánicos limpios para ser enviados a composta. Los residuos que recibirá vendrán del servicio de limpieza de las Alcaldías: Cuauhtémoc, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza. La planta contará con equipos de última generación y controles ambientales que minimizarán los impactos al entorno urbano. Construcción de una Planta de Selección Gustavo A. Madero, con base en el programa "Basura Cero" de la Ciudad de México y considerar el proyecto bianual.
O22ML002	Elaboración de un Estudio al Circuito de Transporte Sustentable Interno, (Cablebús Línea 3).	0.00000	0.00	935,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para el Cablebús Chapultepec ayudará a mejorar la conectividad de las personas que viven en las Alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, cuya movilidad se encuentra restringida por barreras naturales (Barranca de Tacubaya) y urbanas (Av. Constituyentes), esta intervención no solo brindará acceso a las cuatro secciones del bosque de Chapultepec; y sus equipamientos, sino que también conectará con sistemas de transporte colectivos disminuyendo tiempos de traslado. Con base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número SC/OSEC/COORD/00681/22, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades, para el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, de fecha 28 de enero de 2022.
O22ML003	Construcción de la Universidad Rosario Castellanos plantel Santo Tomas.	0.05058	0.00	90,000,000.00	4,551,812.04	4,551,812.04	824,994.36	4,551,812.04	4,551,812.04	5,376,806.40	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para el Instituto de Estudios Superiores "Rosario Castellanos" tiene una vocación eminentemente social y se enfoca en cubrir las necesidades educativas de nivel superior de la Ciudad de México, mediante planes y programas de estudio de calidad, innovadores y con pertinencia sociocultural. Tiene como finalidad formar profesionistas competentes, aptos para la aplicación y generación de conocimientos que les proporcionen las habilidades para la solución de problemas, con pensamiento crítico, sentido ético, actitudes emprendedoras, de innovación y capacidad creativa, que incorporen los avances científicos y tecnológicos para el desarrollo de la Ciudad de México. La creciente demanda e insuficiente oferta de planteles de Educación Superior a nivel nacional hace necesaria la creación de nuevas edificaciones que contribuyan al logro de las metas de mitigar el rechazo de aspirantes a continuar con sus estudios en el nivel Superior, promovidas por el nuevo gobierno de la Ciudad de México, basadas en información técnica suficiente desde su concepción, que cumpla con la normatividad aplicable a las construcciones para los servicios de educación pública, con la formalidad requerida que permita dar cumplimiento a los requisitos administrativos, legales y jurídicos, que dé como resultado edificaciones con la garantía de seguridad, funcionalidad y operación, con lo que se contribuye a alcanzar un nivel educativo de calidad acorde a las necesidades del desarrollo tecnológico y científico mundial. Proyecto multianual 2022-2023. Se concluyen los trabajos de demolición de estructuras existentes en un 100%, para dar inicio a los trabajos de construcción de los edificios del plantel.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0159	Mantenimiento Preventivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria.	0.50400	50,000,000.00	68,000,000.00	34,420,766.23	34,271,815.91	6,650,364.05	34,271,815.91	34,271,815.91	40,922,179.96	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para intervenir el bosque de Tláhuac, donde se pretende atender las condiciones físicas y demográficas del territorio aledaño; aprovechar de modo racional los recursos disponibles y llevar a cabo la ordenación del territorio en forma compatible con el medio ambiente y el contexto urbano y social al que pertenece; a través, de la participación ciudadana y en conjunto con los distintos niveles de gobierno. El proyecto busca mejorar la calidad de vida de la población mediante la planeación sustentable para promover una transformación socio-económica y ambiental. La ciudad de México, en su papel de capital centralizadora de servicios, ha mantenido un crecimiento persistente respecto al número de habitantes, lo que se significa una pérdida constante de espacios verdes públicos o áreas verdes urbanas, que se han convertido en infraestructura de servicios y de vivienda, salud física y emocional de los ciudadanos. Llevar a cabo el mantenimiento preventivo de la red vial primaria, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
O22NR0161	Mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria.	0.61660	344,596,391.00	426,459,196.00	264,103,265.20	262,953,822.29	76,357,811.97	262,953,822.29	262,953,822.29	339,311,634.26	En el tercer trimestre del ejercicio se continúa con las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Con base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número SC/SEEC/COORD/000681/22, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades, para el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, de fecha 28 de enero de 2022. Se contempla llevar a cabo el mantenimiento correctivo de la red vial primaria a través de la repavimentación de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
O22NR0163	Señalización vertical y horizontal en vialidades primarias de la Ciudad de México.	0.51362	30,000,000.00	36,274,985.00	18,631,697.03	18,631,697.03	1,460,078.51	18,631,697.03	18,631,697.03	20,091,775.54	En el tercer trimestre del ejercicio se da seguimiento a los trabajos de una limpieza técnicamente adecuada y sin riesgos futuros a la salud o al medio ambiente. Con base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número SC/SEEC/COORD/000681/22, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades, para el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, de fecha 28 de enero de 2022. El restrictivo tiene por objeto indicar la existencia de limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que regulen el tránsito y por último las informativas, que corresponden a señales con leyendas y/o símbolos, que tienen por objeto guiar al usuario a lo largo de su itinerario por calles y carreteras e informales sobre nombres y ubicación de poblaciones, lugares de interés, servicios, kilometrajes y ciertas recomendaciones.
O22NR0165	Rehabilitación y colocación de mobiliario urbano en vialidades primarias de la Ciudad de México.	0.16086	10,000,000.00	35,292,693.00	5,677,294.46	5,677,294.46	11,315,766.94	5,677,294.46	5,677,294.46	16,993,061.40	En el tercer trimestre del ejercicio se da continuidad a las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Con base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número SC/SEEC/COORD/000681/22, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades, para el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, de fecha 28 de enero de 2022. Rehabilitar y colocar mobiliario urbano en las Vialidades Primarias de la Ciudad de México, en aquellas alcaldías contempladas en el diagnóstico inicial realizado por el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Septiembre 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0168	Atención de incidencias del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) en diversas vialidades primarias de la Ciudad de México.	0.23295	10,000,000.00	11,869,517.00	2,764,966.88	2,764,966.88	2,456,602.44	2,764,966.88	2,764,966.88	2,764,966.88	5,221,569.32	En el tercer trimestre del ejercicio se continúa con el Mantenimiento preventivo de la Red Vial Primaria, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial en las 3 Alcaldías: Xochimilco, Álvaro Obregón y Benito Juárez de la Ciudad de México. Las condiciones actuales que presentan las Vialidades Primarias de la Ciudad de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "Arifonamientos" y un número considerable de baches, resultando prioritario la atención que se está planificando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento preventivo con mapeo y bacheo que incluye: trazo, fresado, acarreo, trabajos de mantenimiento con mapeo y otros métodos preventivos en 3 vialidades con tramos que cruzan 3 Alcaldías: Xochimilco, Álvaro Obregón y Benito Juárez. Con estas acciones de mantenimiento se beneficia alrededor de 3,000,000 de habitantes entre población directa en el contexto inmediato a dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realicen con cargo a este recurso. Ejecutar a petición de parte las acciones que señale el Sistema Unificado de Atención Ciudadana dentro de las vialidades primarias de la Ciudad de México, en materia de competencia de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial.
O22NR0171	Rehabilitación de vialidades del polígono de la Lagunilla como parte del rescate urbano del Centro Histórico.	0.09699	50,000,000.00	35,000,000.00	3,394,611.89	3,394,611.89	29,590,860.09	3,394,611.89	3,394,611.89	3,394,611.89	32,985,471.98	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el Mantenimiento Preventivo de la Red Vial Primaria, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de infraestructura vial en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México. Con la intervención de la carpeta asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del Mantenimiento Preventivo con bacheo y mapeo, contemplando: trazo, fresado, acarreo, trabajos de mantenimiento con taponeo y bacheo con corte y otros métodos preventivos en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México. Con estas acciones de mantenimiento se beneficia alrededor de 3,000,000 de habitantes entre población directa y flotante. Así mismo, se considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realicen con cargo a este recurso. SE contempla realizar obra en vialidad, guarniciones y banquetas en el polígono Lagunilla comprendido entre Rep. de Argentina/República de Ecuador/Eje Central/Eje 1 Norte, alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.
O22NR0174	Rehabilitación integral de Avenida Paseo de la Reforma como parte del rescate urbano del Centro Histórico.	0.12303	50,000,000.00	41,500,000.00	5,105,886.02	5,105,886.02	34,718,193.17	5,105,886.02	5,105,886.02	5,105,886.02	39,824,079.19	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el Mantenimiento Correctivo de la Red Vial primaria, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de infraestructura vial en las 3 Alcaldías de la Ciudad de México: Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Coyoacán. Con la intervención de la Carpeta Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial primaria, a través del mantenimiento correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como: Micro carpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry, micro aglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyen: trazo, fresado, acarreo, trabajos de mantenimiento en 5 vialidades con tramos que cruzan 3 alcaldías: Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Coyoacán. Con estas acciones de mantenimiento se beneficia alrededor de 3,150,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realicen con cargo a este recurso. Para este periodo es primordial la rehabilitación de banquetas, guarniciones, en Paseo de la Reforma, de Glorieta de Violeta a Eje 1 Norte, alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, así como generando mayor accesibilidad e inclusividad a los peatones, con ello se provee de mayor confort y seguridad al transitar por las principales vialidades de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0177	Mantenimiento preventivo a fuentes urbanas.	0.07616	20,000,000.00	20,000,000.00	1,523,250.47	1,523,250.47	16,638,420.16	1,523,250.47	1,523,250.47	18,161,670.63	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el Mantenimiento Correctivo de la Red Primaria Vial, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de infraestructura vial en las 2 Alcaldías de la Ciudad de México: Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo. Las condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la Ciudad de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "arriñonamientos", resultando prioritario la atención que se está planeando con este recurso. Con la intervención de la carpeta asfáltica se tiene proyectado mejorar la red vial primaria, a través del mantenimiento correctivo, efectuando diversos tratamientos a la carpeta asfáltica como: Micro carpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados slurry, microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyen: trazo, fresado, acarreo, trabajos de mantenimiento en 2 vialidades con tramos que cruzan 2 Alcaldías: Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo.
O22NR0180	Reparaciones menores para el mejoramiento de los polígonos A y B del Centro Histórico.	0.18734	20,000,000.00	16,800,000.00	3,147,390.60	3,147,390.60	5,641,581.76	3,147,390.60	3,147,390.60	8,788,972.36	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el Mantenimiento Correctivo de la Red Vial Primaria, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de infraestructura vial en las 2 Alcaldías de la Ciudad de México: Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo. Las condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la Ciudad de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "arriñonamientos", resultando prioritario la atención que se está planeando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como: Microcarpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry, microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyen: trazo, fresado, acarreo, trabajos de mantenimiento en 2 vialidades con tramos que cruzan 2 Alcaldías: Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo. Asimismo se busca atender las acciones que se derivan en las diversas mesas interinstitucionales entre la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial y la Autoridad del Centro Histórico sobre las peticiones referentes a daños reparaciones menores en las diversas vialidades o espacios públicos dentro de los polígonos A y B del Centro Histórico.
O22NR0183	Obras de mejoramiento complementarias de infraestructura vial en las alcaldías de la Ciudad de México.	0.52708	20,000,000.00	26,500,000.00	13,967,522.51	13,967,522.51	6,781,286.68	13,967,522.51	13,967,522.51	20,748,809.19	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el Mantenimiento Correctivo de la Red Vial Primaria, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de infraestructura vial en las 2 Alcaldías de la Ciudad de México: Álvaro obregón y Miguel Hidalgo. Con la intervención de la Carpeta Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como: Microcarpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry, microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyen: trazo, fresado, acarreo, trabajos de mantenimiento en 2 vialidades con tramos que cruzan 2 Alcaldías: Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Con estas acciones de mantenimiento se beneficia alrededor de 2,350,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realicen con cargo a este recurso. Se tiene contemplado realizar obra en vialidad, guarimones y banquetas en aquellas secciones que a petición de parte efectúen las dependencias normativas o áreas a cargo de obra pública dentro de la ciudad, como apoyo complementario a las mismas en las alcaldías de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Periodo:	Enero-Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0186	Construcción de la Tercera Etapa Gran Canal.	0.00000	38,000,000.00	38,000,000.00	1,121,701.94	0.00	2,877,781.60	0.00	0.00	2,877,781.60	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el Mantenimiento Correctivo de la Red Vial Primaria, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de infraestructura vial en las 2 Alcaldías de la Ciudad de México: Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Las condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la Ciudad de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "arriñonamientos", resultando prioritaria la atención que se está planificando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como: Microcarpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry, microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyan: trazo, fresado, acarros, trabajos de mantenimiento en 2 vialidades con tramos que cruzan 2 Alcaldías: Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Con estas acciones de mantenimiento se beneficia alrededor de 2,350,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realicen con cargo a este recurso. Se realizó el proyecto ejecutivo para la construcción de la construcción de la tercera etapa Gran Canal.
O22NR0189	Mantenimiento Integral del Parque Ecológico Cuitláhuac Tercera Etapa.	0.00000	70,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	1,666,604.55	0.00	0.00	1,666,604.55	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el Mantenimiento Correctivo de la Red Vial Primaria, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de infraestructura vial en las 2 Alcaldías de la Ciudad de México: Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Las condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la ciudad de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "arriñonamientos", resultando prioritaria la atención que se está planificando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como: Microcarpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry, microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyan: trazo, fresado, acarros, trabajos de mantenimiento en 2 vialidades con tramos que cruzan 2 Alcaldías: Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Con estas acciones de mantenimiento se beneficia alrededor de 4,500,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realicen con cargo a este recurso.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Periodo:	Enero-Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0191	Mantenimiento Integral del Parque Ciprés (Colonia del Gas).	0.00000	52,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el Mantenimiento Correctivo de la Red Vial Primaria, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de Infraestructura vial en las 2 Alcaldías de la Ciudad de México: Álvaro Obregón y Tlalpan. Las condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la Ciudad de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "arriñonamientos", resultando prioritaria la atención que se está planificando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como: Microcarpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry, microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyan: trazo, fresado, acarros, trabajos de mantenimiento en 2 vialidades con tramos que cruzan 2 Alcaldías: Álvaro Obregón y Tlalpan. Con estas acciones de mantenimiento se beneficia alrededor de 3,000,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realicen con cargo a este recurso. Recuperación de planta de transferencia para espacio público, Alumbrado, Áreas verdes Trotapista, Área de adultos mayores, Multicanchas, Sanitarios Rehabilitación de espacios para talleres y áreas recreativas.
O22NR0193	Obra pública para la sustitución de luminarios de Aditivos Metálicos Cerámicos a Luminarios con tecnología LED, en diversas vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de México.	0.34930	50,000,000.00	50,000,000.00	17,465,205.73	17,465,205.73	31,068,933.60	17,465,205.73	17,465,205.73	17,465,205.73	48,534,139.33	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el Mantenimiento Correctivo de la Red Vial Primaria, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de Infraestructura vial en las 2 Alcaldías de la ciudad de México: La Magdalena Contreras y Tlalpan. Las condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la Ciudad de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "arriñonamientos", resultando prioritaria la atención que se está planificando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como: Microcarpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry, microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyan: trazo, fresado, acarros, trabajos de mantenimiento en 3 vialidades con tramos que cruzan 2 Alcaldías: La Magdalena Contreras y Tlalpan. Se elaboraron los proyectos para la contratación de Obra Pública. Sustitución a tecnología led 2,779 luminarios viales y 899 peatonales, además se adicionaron 407 peatonales.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Septiembre 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
O22NR0195	Sustitución de 15 superpostes de hasta 30 metros de altura, que han llegado al término de su vida útil, incluye la instalación de 6 luminarios con tecnología tipo led de hasta 500W.	0.50792	30,000,000.00	30,000,000.00	15,237,551.81	15,237,551.81	11,575,640.78	15,237,551.81	15,237,551.81	26,813,192.59	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el Mantenimiento Correctivo de la Red Vial Primaria, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de Infraestructura vial en las 2 Alcaldías de la Ciudad de México: Iztacalco y Venustiano Carranza. Las condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la Ciudad de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "arrilonamientos", resultando prioritaria la atención que se está planeando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como: Microcarpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry, microaglomerado, maposo, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyan: trazo, fresado, acarros, trabajos de mantenimiento en 2 vialidades con tramos que cruzan 2 alcaldías: Iztacalco y Venustiano Carranza. Así mismo, se considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico financiero de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realicen con cargo a este recurso. Se elaboraron los proyectos para la contratación de Obra Pública. Se llevan instalados 3 superpostes en la Glorieta de Vaquezotes y 3 más en Ermita Iztapalapa y Periferico Oriente.	
O22NR0197	Suministro e instalación de luminarios peatonales adicionales, así como de postes y luminarios peatonales en Diversas Vialidades de la red vial en la Ciudad de México.	0.12550	110,000,000.00	110,000,000.00	13,804,627.49	13,804,627.49	44,018,560.73	13,804,627.49	13,804,627.49	57,823,188.22	En el tercer trimestre del ejercicio se sustituyeron a tecnología led 382 luminarias viales y 296 peatonales, además se adicionaron 123 luminarias viales y 938 peatonales. programaron recursos para llevar a cabo las acciones para resguardar y garantizar la seguridad de la infraestructura física del Centro Verde en la Delegación Azcapotzalco. Para el gobierno de la Ciudad de México, es una prioridad el mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de sus habitantes, por ello pone un fuerte interés en su recuperación y mantenimiento de espacios públicos dignos, seguros y accesibles que generen una mayor integración social, en el camino por regenerar, potencializar y dignificar el espacio público, entre la ciudad y la población. Se elaboraron los proyectos para la contratación de Obra Pública.	
O22NR0199	Rehabilitación de Sederos Seguros 2022.	0.11254	250,000,000.00	250,000,000.00	28,135,030.48	28,135,030.48	137,652,889.26	28,135,030.48	28,135,030.48	165,787,919.74	En el tercer trimestre del ejercicio se continúa con las acciones para mejorar la infraestructura física para la Estación COMITE: "Felipe Zapata Díaz" del Heroico Cuerpo de Bomberos del D. F. (ahora Ciudad de México). Para el gobierno de la Ciudad de México, es una prioridad el mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de sus habitantes, por ello pone un fuerte interés en su recuperación y mantenimiento de espacios públicos dignos, seguros y accesibles que generen una mayor integración social, en el camino por regenerar, potencializar y dignificar el espacio público, entre la ciudad y la población. Senderos (trotapista, ciclista y andadores con adocretos reciclados), iluminación Tótem de seguridad, Cruces seguros. Señalización, Áreas verdes	
O22NR0201	Construcción de Interconexión Puente Los Polvorines.	0.00000	275,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado	
O22NR0202	Construcción de la Interconexión La Cañada.	0.00000	454,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado	
O22NR0203	Reconfiguración Av. Constituyentes.	0.00000	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado	
O22NR0204	Rehabilitación del Parque Polvorines.	0.00000	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0205	Construcción de la Interconexión de Museos.	0.00910	357,800,000.00	123,303,000.00	1,121,566.65	1,121,566.65	106,920,538.94	1,121,566.65	1,121,566.65	108,042,105.59	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para la construcción de estaciones provisionales para la operación de la Línea "T" de Metrobús Tláhuac, que consiste en la fabricación, suministro y montaje de escaleras y rampas para acceso; así como las guarniciones, banquetas, losas de concreto y conexiones. La suspensión de la Línea 12 de Metro por la caída de una trabe, provocó la necesidad de atender a la población con transporte público de la zona con un sistema de transporte masivo, por lo que se decidió construir una línea emergente de Metrobús para satisfacer la necesidad de la zona. Rehabilitación de vialidades (Acera peatonal, reencapetamiento del arroyo vehicular, señalética y cruces seguros), Creación de retorno vehicular, Construcción de Kiosco Informativo, Construcción de caseta de vigilancia Reubicación de escultura y creación de plazoleta, Mobiliario Urbano, Renovación de alumbrado Público, Vegetación, rehabilitación de la infraestructura de interconexión plaza museo de antropología, Estudios preliminares, Anteproyecto, Proyecto ejecutivo rehabilitación de plaza museo de antropología módulo de comercio, Proyecto áreas verdes y saneamiento forestal y Proyecto de instalación eléctrica e iluminación.
O22NR0206	Construcción de la Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios.	0.07032	300,000,000.00	479,094,197.00	33,690,304.77	33,690,304.77	217,256,536.90	33,690,304.77	33,690,304.77	250,946,841.67	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para "habilitar espacios públicos seguros y arquitectónicamente amables para los usuarios del Hospital General Topilejo, alumnos de la Escuela Primaria Ateneo de la Juventud y el Instituto Tecnológico de Tlalpan, El Sector de Policía y los vecinos de los alrededores. Adquisición de predios para el Proyecto sede Construcción de Prolongación de calle para acceso a Autopista México Cuernavaca, dirección Ciudad de México". Demoliciones de edificio 5, excavaciones para la cimentación de los edificaciones 6 y 7, demolición de muros de Block, retiro de plafón, desmantelamiento de lámparas, cancelería, muebles de baño y tubo conduit, proyecto ejecutivo en proceso de ejecución, continúa la suspensión temporal de la obra hasta nuevo aviso. Se continúan los trabajos de caracterización ambiental contratados por la SOBSE que determinarán las medidas ambientales a seguir. No se permite el retiro del producto de las demoliciones hasta tener los resultados de los contaminantes que se encuentran en el área; para un avance físico del 7.03%.
O22NR0207	Rehabilitación del Panteón Dolores - Equipamiento.	0.17494	100,800,000.00	115,640,000.00	20,230,443.86	20,230,443.86	73,865,597.01	20,230,443.86	20,230,443.86	94,096,040.87	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para hacer cumplir lo establecido en el Artículo 209, fracción III del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, sobre la ejecución de obras relacionadas con el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial y espacios públicos encomendados, en este caso, el mantenimiento y rehabilitación de la Explanada del Monumento a la Revolución en las inmediaciones del Museo Nacional de la Revolución, zona donde actualmente se tienen filtraciones de agua pluvial. Mediante la ejecución de los trabajos que conllevan la intervención sobre el actual piso terminado y parte de la estructura portante de la zona circundante al museo, para eliminar la fuente de filtración, realizar las reparaciones necesarias a los elementos comprometidos, dar tratamiento y procurar el sellado impermeable de la zona que evite la reincidencia de estas problemáticas, procurando a la par mantener la imagen actual en las inmediaciones de la Plaza de la República. Construcción del Edificio Administrativo del Panteón Dolores: se realizan trabajos de construcción de estructura a base de concreto reforzado en columnas y traves de entreeje, colocación de cimbra aparente en estructura, construcción de muros de contención, trabajos de red pluvial y sanitaria exteriores, construcción de sistema, suministro, relleno y compactación en cepas de cimentación y excavaciones para el tendido de redes exteriores sanitarias, agua potable y alimentación eléctrica; el avance de las actividades es de 41.65%. Reconfiguración del crematorio del panteón Dolores: se realizan trabajos de conclusión de cimentación, zapatas aisladas y dados de concreto reforzado, suministro, relleno y compactación de cepas de cimentación a base de material inerte "Tapetate", habilitado de acero para contrabases de liga, se realizó la construcción de sistema, el avance de los trabajos representan el 29.22%. Avance físico acumulado del 37.47%.
O22NR0208	Construcción del Pabellón Contemporáneo Mexicano (PCM).	0.00000	62,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado
O22NR0209	Construcción del Jardín Escénico Pabellón Acústico.	0.00000	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0210	Trabajos Complementarios para la Puesta en Operación de la Universidad de la Salud.	0.01281	10,000,000.00	10,000,000.00	128,121.72	128,121.72	8,534,074.68	128,121.72	128,121.72	8,662,196.40	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para prestar los servicios de educación superior en el campo de la salud, en las unidades académicas que para tal efecto se creen y habiliten, en diversas modalidades educativas, con un enfoque social, agogado a los principios de igualdad, interculturalidad, plurineticidad, diversidad lingüística indígena, sustentabilidad, no discriminación, equidad, accesibilidad, calidad, pertinencia y laicidad. Este plantel tiene por finalidad la formación de profesionistas competentes en el campo de la salud, que incorporen los avances en el conocimiento científico, humanístico y tecnológico para el bienestar de la población, aptos para la aplicación y generación de conocimientos con la adquisición de habilidades tanto en la prevención de la enfermedad como en la solución de problemas preferentemente en el primer nivel de atención médica, para el individuo, la familia y la comunidad. Durante este segundo trimestre de 2022 se efectuó el procedimiento de Invitación Restringida a cuando menos tres concursantes, pero fue declarado desierto, motivo por el cual la adjudicación de los "Trabajos Complementarios para la Puesta en Operación de la Universidad de la Salud" será llevada a cabo nuevamente.El segundo trimestre del Ejercicio 2022, fue declarado desierto el procedimiento de Invitación Restringida a cuando menos tres concursantes para llevar a cabo la Tercera Etapa de la Tercera Etapa de la Universidad de la Salud, siendo reprogramado y adjudicado en el presente periodo iniciando los trabajos de demoliciones, abanillería y acabados, para un avance físico del 37.0%.
O22NR0211	Construcción de la Universidad Rosario Castellanos Plantel Milpa Alta (Universidad Lenguas Indígenas).	0.00000	20,000,000.00	12,310,454.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para "El Instituto de Estudios Superiores "Rosario Castellanos" tiene una vocación eminentemente social y se enfoca en cubrir las necesidades educativas de nivel superior de la Ciudad de México, mediante planes y programas de estudio de calidad, innovadores y con pertinencia sociocultural. Tiene como finalidad formar profesionistas competentes, aptos para la aplicación y generación de conocimientos que les proporcionen las habilidades para la solución de problemas, con pensamiento crítico, sentido ético, actitudes emprendedoras, de innovación y capacidad creativa, que incorporen los avances científicos y tecnológicos para el desarrollo de la Ciudad de México. En la Alcaldía Milpa Alta, pueblos y comunidades solicitan hacer efectivo su reconocimiento como sujetos de derecho público, para dar atribuciones a sus autoridades tradicionales y consejos comunitarios, por lo cual el Ejecutivo Federal anunció la creación de una universidad para la enseñanza de las lenguas indígenas, por lo que instruyó al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para coordinar su construcción, esto como parte del acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el que se compromete a fortalecer las lenguas indígenas. Los trabajos se encuentran en proceso de licitación.El proyecto de la "Universidad Rosario Castellanos Plantel Milpa Alta" se vió suspendido por un juicio de amparo promovido por los habitantes de la Alcaldía Milpa Alta, debido al reclamo social porque en el emplazamiento de este inmueble se lleva cabo un edificio de salud pública, motivo por el cual la Dirección General de Construcción de Obras Públicas deberá abstenerse de continuar con la construcción de este plantel hasta en tanto se resuelva en definitiva la incidencia.
O22NR0212	Construcción de la Escuela de Box Tepito, Acabados e Instalaciones.	0.47739	30,000,000.00	29,147,983.11	13,915,079.13	13,915,079.13	13,615,468.98	13,915,079.13	13,915,079.13	27,530,548.11	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para la escuela de Box de Tepito permitrá a sus estudiantes tomar sesiones en el ring con metodologías desarrolladas por pesadores profesionales, lo cual está demostrado que atrae y retiene a los estudiantes en sus instalaciones. Como un esfuerzo constante de mantener a los jóvenes del Barrio de Tepito fuera del narcotráfico y consumo de estupefacientes, el Gobierno de la Ciudad de México tiene como finalidad el convertir a Tepito en un Centro Histórico y Cultural de la Ciudad de México, rehabilitando espacios educativos, como la Escuela de Boxeo. Al inicio del ejercicio 2022 fue llevado a cabo el procedimiento de Licitación Pública Nacional, mismo que fue declarado desierto, concursándose nuevamente y adjudicándose el contrato en el segundo trimestre. Las actividades realizadas al periodo fueron: colocación de louvers, colocación de herrería, pulido de pisos, instalaciones eléctricas consistentes en ramaleo en ducto y cableados, aplicación de pintura en muros, colocación de luminarias, compactado de tepalcates, trazo y revelación para forjado de escalinatas, colocación de muros de tablaroca y falso plafón; para un avance físico del 73.8%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0213	Reforzamiento del Estacionamiento Subterráneo Pantitlán.	0.96351	17,500,000.00	17,500,000.00	16,861,358.74	16,861,358.74	57,531.09	16,861,358.74	16,861,358.74	16,918,889.83	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para reforzamiento y mantenimiento para mantener en óptimas condiciones el CETRAM Pantitlán en la parte del sótano de los andadores mediante el apuntalamiento y reforzamiento de la estructura existente. La alta afluencia de personas en la Zona Oriente de la Ciudad de México ha convertido al Centro de Transferencia Modal de Pantitlán en uno de los más grandes y concurridos de la Ciudad de México, por lo que es de vital importancia mantener las instalaciones seguras y en óptimas condiciones para brindar un servicio de calidad a la ciudadanía. Continúan colocados los andamios estructurales, para cargar tabletas. Escarificación de trabe portante (hasta material sano). Se colocaron andamios estructurales para las tabletas, escarificación de traves portantes y de rigidez hasta encontrar material sano y limpieza de acero de refuerzo existente. Posteriormente, se realizó el cimbrado de traves para colado mediante inyección de grout, para un avance físico real acumulado del 100.0%.
O22NR0214	Construcción del Basamento Glorieta de Colón.	0.00000	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para ofrecer a la población un monumento que vaya de acuerdo con la transformación y el crecimiento de México, ofreciendo una obra de arte que enaltezca a la nación, a sus héroes y a sus raíces. Restauración del basamento actual, el cual es de gran valor histórico por la época en que se construyó, deberá ser aprovechado para asentar una obra de arte que enaltezca a la población, a sus héroes y a sus raíces. El proyecto contempla la propuesta de una escultura que tenga las dimensiones necesarias y suficientes para ocupar el pedestal existente. Aún no se han llevado a cabo actividades.
O22NR0215	Mantenimiento a Puentes Vehiculares.	0.61436	80,000,000.00	97,000,000.00	59,592,661.13	59,592,661.13	18,724,170.24	59,592,661.13	59,592,661.13	78,316,831.37	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para mantener en condiciones óptimas las vialidades principales de la Ciudad de México, resolviendo conflictos vehiculares, agilizando los tiempos de traslado de la población, contribuyendo al ahorro de gasolina, renovando el entorno urbano y contribuyendo a la reducción de emisiones contaminantes. Liberación de flora parásito, demolición, resanes y sustitución de juntas matrix. Puente Nonoalco: Reforzamiento a base de placas de acero en claro de subterráneo, suministro de acero, corte, hallitado y soldadura. Puente la Concordia: Cambio de apoyos (Tretones), Corrección Geométrica de Ménsulas, Colocación de señalamientos, Obtención de Permisos, Habilitado de puntal para cambio de apoyos; para un avance físico real acumulado del 73.0%. Liberación de flora parásito, demolición, resanes, sustitución de juntas matrix. Revisión estructural del comportamiento de la estructura de los puentes por un DRO y por un corresponsable en Seguridad Estructural Sustitución de juntas dañadas con emulsión, colocación y nivelación de juntas tipo "Matrix y tipo Tranflex" Limpieza y retiro de lodos en el interior de la estructura del puente, sustitución de banquetas, retiro y susustitución de parapetos de concreto y metálico dañado, pintura de parapeto metálico, balizamiento y colocación de señalamiento horizontal y vertical Puente Nonoalco: reforzamiento de estructura metálica a base de placas de acero, hallitado y soldadura de acero en la zona del sistema de transporte suburbano. Puente La Concordia: crecimiento de ménsulas, cambios de Neopreno y corrección de juntas de calzada; para un avance físico real acumulado del 77.49%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0216	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en Escuelas de Educación Básica y de Educación Específica en la Ciudad de México.	0.83015	60,000,000.00	65,986,960.00	54,779,402.76	54,779,402.76	6,228,511.11	54,779,402.76	54,779,402.76	61,007,913.87	<p>En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura en las escuelas de educación básica existentes con la finalidad de mejorar y mantener en condiciones óptimas la infraestructura escolar brindando seguridad y calidad en la operación de los planteles. Llevar a cabo acciones prioritarias para atender la necesidad de mantenimiento a los edificios para garantizar su seguridad y estabilidad así como contar con instalaciones dignas para la población estudiantil, mediante actividades de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento a los planteles de educación básica. Los trabajos de mantenimiento quedarán concluidos en las siguientes inmuebles: Escuela Secundaria José Clemente Orozco, Escuela Primaria Defensores de la República, Escuela Primaria "Rafaela Suárez", Escuela Primaria "Manuel López Cotilla", Escuela Secundaria Duma No. 230 "Jesús Mastache Roman", Primaria I. S. S. T. E., Primaria Lucrecia Toris. En la Escuela Primaria María Luisa Ross se encuentra en proceso de terminación los trabajos de pintura y de mantenimiento en general; se tiene un avance general en los trabajos de Mantenimiento de estos planteles del 99.80%. Se realizaron trabajos de Construcción de barda colindante en el predio donde se lleva a cabo la construcción de una estación de bomberos, a base de block de concreto aparente, desde su cimentación de concreto reforzado, cadenas castillos y cerramientos de concreto reforzado acabado aparente, trabajos ejecutados al 100%. Se llevó a cabo la obra de construcción de Cimentación y Barda Perimetral de tabique rojo recocido, en la escuela Primaria "Secretaría del Trabajo y Previsión Social" en la Alcaldía Cuauhtémoc, trabajos concluidos al 100%. Se llevaron a cabo los servicios de verificación a cargo de Director Responsable de Obra de las condiciones estructurales y de instalaciones; elaboración de dictámenes, conclusiones y recomendaciones finales para la operatividad de las cocinas instaladas en distintos planteles educativos en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, servicios que están concluidos en su totalidad, avance 100%.</p> <p>De los 81 planteles de educación básica programados para el mantenimiento del sistema de control de pilotes de cimentación en 9 Alcaldías de la Ciudad de México, se concluyeron al 100%, se está en proceso de entrega de los trabajos a las autoridades de los planteles. Rehabilitación de cocinas en funcionamiento 2022 en escuelas de Educación Básica (Plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente) dentro de la demarcación de las Alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza, con un avance del 56.0%. Se celebró la contratación para el Mantenimiento y Rehabilitación de cocinas en funcionamiento 2022 en escuelas de Educación Básica (Plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente) dentro de la demarcación de las Alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpán, Xochimilco, con un avance del 48%. El avance General del Proyecto, es del 85.37%.</p>
O22NR0217	Construcción de la Escuela Preparatoria IEMS Azcapotzalco 2.	0.00000	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0218	Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México.	0.40976	16,000,000.00	30,878,193.74	12,945,638.99	12,652,743.71	14,898,244.93	12,652,743.71	12,652,743.71	27,550,988.64	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el ordenamiento urbano para que los ciudadanos transiten libremente por su ciudad, en una cultura de convivencia y respeto que reconozca que la prioridad la tienen las personas y no los automóviles, mejorando con ello las condiciones de vida y garantizando el acceso universal a más y mejores servicios urbanos para los grupos más desfavorecidos como mujeres, niños, indígenas y discapacitados. El incremento considerable del tránsito vehicular ha causado que se construyan vialidades de circulación continua que impiden el cruce seguro de los peatones, por lo que se requiere mantener en óptimas condiciones la infraestructura urbana que permita la movilidad de las personas, según las solicitudes ciudadanas. En el ejercicio 2022 se pretende atender 61 puentes peatonales, mismos que ya se tiene contratados, de los cuales 23 están concluidos, uno desmantelado y 22 proceso de ejecución, las actividades realizadas son: cambio de escalones, reparación de barandales, demolición y construcción de pasarela, limpieza y preparación para pintura en estructura metálica, retiro de malla dañada y colocación de malla ciclónica nueva, elaboración de dictamen para retiro de un puente peatonal, elaboración del dictamen estructural para la rehabilitación de columna de acero de un puente peatonal, colocación de puntal y placas de acero como refuerzo provisional en columna, desmantelamiento de barandal de acero en escaleras y pasarela, rehabilitación de escaleras, colocación de barandas, para un avance físico real acumulado del 69.72%. Se modifica avance físico, en virtud de que se incrementaron los recursos en más del cien por ciento del monto de origen.
O22NR0219	Construcción y Adecuación de Puentes Peatonales y Rampas de Accesibilidad en Vialidades Primarias de la Ciudad de México.	0.19637	14,000,000.00	12,721,806.26	2,498,219.82	2,498,219.82	10,223,586.44	2,498,219.82	2,498,219.82	12,721,806.26	En el tercer trimestre del ejercicio se pretende atender 4 puentes peatonales, los cuales ya están contratados; las actividades realizadas son: Rehabilitación de la columna principal y escaleras lado Sur del Puente Peatonal, ubicado en Calz. Ignacio Zaragoza entre las calles México y Coronado. Se realizó el estudio y pruebas de laboratorio a la estructura y sub estructura del puente peatonal, elaboración de dictamen de seguridad estructural, retiro y demolición de dos escaleras. Construcción de un claro, dos rampas de movilidad universal, una escalera y reforzamiento de elementos, del Puente Peatonal, ubicado en Viaducto Río de la Piedad en Circuito Atletas y Genaro García. Trazo y nivelación, excavación, plantilla y armado y colado de zapatas y diafos de la cimentación para la rampa y escalera lado sur. Adecuación a 2 Puentes Peatonales, ubicados sobre la Av. Montevideo en los cruces de Av. Instituto Politécnico Nacional y Av. Insurgentes Norte. Adecuación de las escalinatas, cambiando escalones, alfardas y barandales, trabajos de pintura en general y de trabajos de albanilería en general. En este Puente se concluyeron los trabajos Se tiene un avance físico acumulado del 58.42%.
O22NR0220	Proyecto Integral para los Trabajos de Mejoramiento del Suelo para Mitigar el Hundimiento Diferencial y Dictamen Estructural del Hospital General de Tláhuac.	0.96045	27,500,000.00	22,193,014.51	21,315,361.35	21,315,361.35	877,653.16	21,315,361.35	21,315,361.35	22,193,014.51	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para estabilizar el suelo en el que se desplanta el Hospital General Tláhuac, a fin de garantizar el pleno funcionamiento y seguridad estructural del inmueble, para que los habitantes de la Ciudad de México tengan accesibilidad a los servicios de salud. Las características Geológicas, Geofísicas y Geotécnicas del suelo en la Alcaldía Tláhuac, ponen de manifiesto la magnificación de grietas, las cuales ya existían desde hace tiempo en sus diferentes colonias que la componen y que en la actualidad se han incrementado y magnificado por el cambio de uso de suelo, la rápida y creciente urbanización, la extracción de agua del subsuelo, la construcción de nueva infraestructura, así como la influencia de fenómenos naturales que se ven amplificadas con el paso de ondas sísmicas, han contribuido que en las diferentes colonias en las Alcaldías de la Ciudad de México sufran daños estructurales y de infraestructura ocasionando daños, particularmente el Hospital General Tláhuac. Se realizó gestión, trámite y seguimiento de la norma documental, diagnóstico y caracterización del área donde se ubica el Hospital General de Tláhuac y diseño del procedimiento para las condiciones específicas del sitio, perforación de pozos e hincado de tubería de PVC en zona "B", inyección de mezcla en zona "E", actividades paramédico y actividades de seguridad; entrega del dictamen del estado final avalado por el D.R.O., entrega del informe técnico final, se comienza el cierre administrativo y el proceso de entrega recepción para un avance físico real acumulado del 100.0%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Septiembre 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0221	Construcción de Cancha Multidisciplinaria, Ubicada en Av. 16 de Septiembre s/n, Col. Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México.	0.00000	16,000,000.00	7,348,320.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para fortalecer el desarrollo del ejercicio pleno de los Derechos Culturales de la población de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos en la Ciudad de México, mediante la construcción de espacios culturales recreativos para y cumplir con las necesidades así como los requerimientos de la ciudadanía sin distinción de raza, sexo, religión, condición social, académica, limitación y/o características físicas. Elaboración de planos de anteproyecto arquitectónico y topográficos, desmantelamiento y retiro de aparatos ejercitadores, levantamiento topográfico de la cancha, demoliciones de aplinado en muro de colindancia y cadenas, retiro de pintura en columnas de tabiques aparente, colocación del tapial de lamina, excavación para desplante de muro en cancha, habilitado de acero para zapata, colado de planilla, habilitado y armado de parilla de acero para cimentación en baños, trazo y afino de capas para desplante de cimentación en ejes longitudinales, cimbrado, colado de zapatas y cadenas de cimentación, colocación de anclas en el armado de los dados de cimentación para empotrar las columnas, carga a camión con maquinaria del material producto de la excavación y retiro a disposición final, armado y cimbrado de dados y cadenas de cimentación y colado de dados y cadenas de cimentación; para un avance físico del 51.0%
O22NR0222	Adecuación de Espacio para Reuniones Vecinales, Ubicada en Av. 16 de Septiembre s/n, Col. Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México.	0.73440	1,000,000.00	651,753.11	478,646.67	478,646.67	173,106.44	478,646.67	478,646.67	478,646.67	651,753.11	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para fortalecer el desarrollo del ejercicio pleno de los Derechos Culturales de la población de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos en la Ciudad de México, mediante la construcción de espacios culturales recreativos para y cumplir con las necesidades así como los requerimientos de la ciudadanía sin distinción de raza, sexo, religión, condición social, académica, limitación y/o características físicas. La población de la colonia Contadero en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, requiere un espacio con las instalaciones mínimas indispensables para llevar a cabo las reuniones vecinales para tratar asuntos relacionados con las necesidades de infraestructura, servicios sociales, médicos, entre otros, que requieren sus habitantes. Demolición de recubrimientos en muros y pisos, acarreos de material fuera de la obra, aplinado de muros, colocación de impermeabilizante en azotea, colocación de loseta en pisos, colocación de yeso en plafones, aplicación de pintura en muros interiores y exteriores) y plafones, instalación eléctrica, colocación de protecciones en herrería, para un avance físico del 100.0%.
O22NR0223	Mantenimiento a Infraestructura Escolar "Jardín de Niños Libano", Ubicado en Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México.	0.99955	1,000,000.00	937,029.21	936,607.26	936,607.26	421.95	936,607.26	936,607.26	936,607.26	937,029.21	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para ofrecer a la niñez de entre cuatro y cinco años de edad, instalaciones seguras para el desarrollo de actividades prescolares que proporcionen tranquilidad emocional a las familias, mejorando el rendimiento y unificando criterios para la educación de los menores con la participación activa de los padres de familia. Las instalaciones del Jardín de niños Libano, se encuentran en deterioro, las puertas y ventanas no cierran adecuadamente, la iluminación en las aulas está en malas condiciones, los módulos sanitarios no cuentan con el servicio de agua, la pintura en muros y plafones está en deterioro, la azotea presenta filtraciones y las áreas destinadas a jardín son inexistentes debido al extremo deterioro de las mismas. Se llevo a cabo la intervención en el plantel del "Jardín de Niños Libano" en la Alcaldía Cuajimalpa, se concluyeron los trabajos de colocación de loseta ceramica en pisos de aulas, aplicación de pintura en elementos estructurales de concreto (columnas, traves y plafones), fabricación y montaje de estructura de herrería a base de perfiles metálicos comerciales, para un Avance Físico 100.00%
O22NR0224	Construcción de Instalaciones Hidrosanitarias y Eléctricas en el Hospital General Cuajimalpa.	0.00000	22,000,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para dotar a la Ciudad de México con Infraestructura de Salud para dar un mejor servicio y una mayor cobertura a la población de manera eficiente y con calidad, fortaleciendo la capacidad de sus instalaciones por medio de la ampliación, remodelación y creación de nuevas unidades médicas. Una de las prioridades del Gobierno de la Ciudad de México es contar con infraestructura e inmuebles de salud adecuados para proporcionar atención integral y de calidad a la ciudadanía, permitiendo la igualdad y el fácil acceso, favoreciendo el derecho universal a la salud. Los trabajos se encuentran en proceso de contratación. Elaboración y revisión del anteproyecto, para un avance físico del 9.0%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Septiembre 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0225	Proyecto General para diversas Obras.	0.00000	1,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el presente ejercicio se programaron recursos, en este proyecto sin embargo se reasignaron los mismos con la finalidad de distribuir el presupuesto asignado a las necesidades reales de la ciudadanía detectadas por las Direcciones Generales de esta Secretaría de Obras de Servicios y así llevar a cabo la creación de cinco nuevos proyectos.
O22NR0244	Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec "Paso de Conexión Chivaito" (Cultura 2021).	0.60285	0.00	269,419,813.59	162,419,813.59	162,419,813.59	0.00	162,419,813.59	162,419,813.59	162,419,813.59	162,419,813.59	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para desarrollar proyectos y ejecutar obras como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Con Base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número sc/osec/ccord/00020/21, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México y otras Autoridades, para llevar a cabo el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de Abril de 2021. Se llevaron a cabo las actividades de Colado de caballetes, montaje de estructura, fabricación de estructura, también se llevaron a cabo los trabajos de Colado de caballetes, Montaje de estructura, Fabricación de estructura.
O22NR0245	Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec "Av. Constituyentes" (Cultura 2021).	0.53663	0.00	111,638,169.02	59,908,169.02	59,908,169.02	0.00	59,908,169.02	59,908,169.02	59,908,169.02	59,908,169.02	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para desarrollar proyectos y ejecutar obras como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Con Base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número sc/osec/ccord/00020/21, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México y otras Autoridades, para llevar a cabo el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de Abril de 2021. Se llevaron a cabo las actividades consistentes en Colocación de pre colados, piedra laja, bolardos, vegetación, canalización de semáforos y luminarias, suministro y colocación de luminarias, colado de guarniciones, pintura en canchas, colocación de postes de semáforos. Colocación de pre colados, piedra laja, bolardos, vegetación, Canalización de semáforos y luminarias, Suministro y colocación de luminarias, Colado de guarniciones, Pintura en canchas y Colocación de postes de semáforos.
O22NR0246	Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec "Impacto Urbano" (Cultura 2021).	1.00000	0.00	3,095,327.91	3,095,327.91	3,095,327.91	0.00	3,095,327.91	3,095,327.91	3,095,327.91	3,095,327.91	En el tercer trimestre del ejercicio se concluyeron los trabajos.
O22NR0247	Construcción del Complejo Cultural Chapultepec "Construcción del paso de conexión de la Calzada Peatonal entre la 1ra. a la 2da sección" (Cultura 2021).	0.58340	0.00	217,232,945.28	126,732,945.28	126,732,945.28	0.00	126,732,945.28	126,732,945.28	126,732,945.28	126,732,945.28	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para desarrollar proyectos y ejecutar obras como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Con base en el Convenio Marco de Coordinación y concertación para llevar a cabo el proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al convenio de coordinación en materia de reasignación de recursos número sc/osec/ccord/00020/21, celebrado por una parte por el ejecutivo federal a través de la secretaria de cultura, y por la otra el gobierno de la ciudad de México y otras autoridades, para llevar a cabo el proyecto cultural bosque de chapultepec, publicado en el diario oficial de la federación el 05 de abril de 2021. Se llevaron a cabo las actividades de colocación de pre colados, piedra laja, bolardos, vegetación, canalización de semáforos y luminarias, suministro y colocación de luminarias, colado de guarniciones, pintura en canchas, colocación de postes de semáforos. Colocación de pre colados, piedra laja, bolardos, vegetación, Canalización de semáforos y luminarias, Suministro y colocación de luminarias, Colado de guarniciones, Pintura en canchas y Colocación de postes de semáforos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0248	Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec "Cineteca Nacional Chapultepec e Infraestructura de Recursos Culturales" (Cultura 2021).	0.42363	0.00	294,948,971.36	124,948,877.02	124,948,877.02	69,999,779.87	124,948,877.02	124,948,877.02	194,948,656.89	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para desarrollar Proyectos y ejecutar Obras como parte de las Acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Con Base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número sc/osec/coord/00020/21, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México y otras Autoridades, para llevar a cabo el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de Abril de 2021. Cineteca: realización de fachadas perimetrales de cineteca, realización de acabados en salas interior, construcción de las salas exteriores, ampliación de mezzanines de concreto y Acero, Colocación de multiplanos en techumbre de nave principal, realización de caminos para áreas exteriores. Suministro y colocación de panel artístico para terminado en salas interiores, aplicación de retardante de fuego, colocación de revestimiento acústico, colocación de tablaroca en el interior del panel artístico. Estacionamiento: Se continua con excavación y conformación de terraplenes en la zona de Motor Lobby. Se continua con la construcción de muros armado y cimbra y colado de parapetos y colocación de piedra en muros exteriores en zona de rampas, colado de muros del cárcamo Sanitario y Pluvial, y armado y cimbrado de los tapas del Cárcamo, colado de firme. Se continua con los trabajos de la instalación y construcción de la red sanitaria, se continua con los trabajos de la instalación y construcción de la red sanitaria Arco Techo: realización de pasillos concreto, trabajo de armados, trabajos en la zona del Foro al Aire libre. Se continua con el armado y habilitado de cimbra en columnas en la zona de Talleres y Residencias ; para un avance físico real acumulado del 61.10%. Se ajusta avance físico con motivo del incremento del costo del proyecto y reprogramación de obra.
O22NR0249	Rehabilitación del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec "Interconexión de museos" (Cultura 2021).	1.00000	0.00	8,646,616.16	8,646,616.16	8,646,616.16	0.00	8,646,616.16	8,646,616.16	8,646,616.16	En el tercer trimestre del ejercicio se continúa con las acciones de rehabilitación y habilitación de un andadores y senderos de conexión, la situación de emplazamiento para proporcionar una solución adecuada. EL Complejo Cultural Bosque de Chapultepec nos brinda una gran cantidad de áreas verdes y el arbolado que son un componente fundamental de cualquier ecosistema urbano, ya que desempeñan un papel importante en el cambio climático y el enfriamiento de las ciudades, así como en la conectividad urbana al proporcionar rutas seguras para caminar, andar en bicicleta o hacer actividades recreativas, además de la mejora en la calidad de vida, bienestar, salud física y emocional de los ciudadanos. En la Alcaldía Miguel Hidalgo cuenta con un considerable número de metros cuadrados en espacio abierto. Plaza de acceso de Atlante/Skatespark, Acceso Museo de Antropología, Voladores de Papantla y Corredores, Fuentes, Fuente de los espejos, Construcción de Pasillo, Iluminación de Corredor.
O22NR0250	Rehabilitación del Complejo cultural Bosque de Chapultepec "Parque Cri Cri" (Cultura 2021).	1.00000	0.00	27,797,276.72	27,797,276.72	27,797,276.72	0.00	27,797,276.72	27,797,276.72	27,797,276.72	En el tercer trimestre del ejercicio se continúa con la intervención en el Bosque de Chapultepec, se deben analizar las necesidades que deben satisfacer la demanda de espacios de interés social a través de la rehabilitación y habilitación de un espacio social y contemplar la situación de emplazamiento para proporcionar una solución adecuada. El Complejo Cultural Bosque de Chapultepec nos brinda una gran cantidad de áreas verdes y el arbolado que son un componente fundamental de cualquier ecosistema urbano, ya que desempeñan un papel importante en el cambio climático y el enfriamiento de las ciudades, así como en la conectividad urbana al proporcionar rutas seguras para caminar, andar en bicicleta o hacer actividades recreativas, además de la mejora en la calidad de vida, bienestar, salud física y emocional de los ciudadanos. En la Alcaldía Miguel Hidalgo cuenta con un considerable número de metros cuadrados en espacio abierto. Anteproyecto, Catálogo de conceptos, Proyecto Ejecutivo Arquitectónico, Proyecto de Iluminación e Ingeniería Eléctrica, Proyecto de Ingeniería Hidráulica y Sanitaria, Proyecto de Ingeniería Pluvial, Proyecto Estructural.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0252	Rehabilitación del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, obras para la intervención de la infraestructura peatonal de Calz. Molino del Rey y entorno de Fernando Alencastre (Cultura 2021).	1.00000	0.00	20,467,616.51	20,467,616.51	20,467,616.51	0.00	20,467,616.51	20,467,616.51	20,467,616.51	En el tercer trimestre del ejercicio se continúa con los trabajos de rehabilitación de espacios abiertos dentro del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, adscritos al monumento edificado "Molino del Rey" bien patrimonial catalogado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, consolidación y limpieza del sistema constructivo del acueducto de Chapultepec que se encuentra en el área. El Bosque de Chapultepec es uno de los espacios públicos más importantes del país, por la oferta cultural, histórica, ambiental y recreativa que brinda, favorece el desarrollo de actividades en un espacio diverso e incluyente; actualmente se compone de 678 hectáreas, divididas en 3 secciones de acuerdo al plan maestro del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, a este se integrará una cuarta sección que convertirá al Bosque de Chapultepec en uno de los parques urbanos más grandes del mundo, consolidación y limpieza del sistema constructivo del acueducto de chapultepec que se encuentra en el área.
O22NR0253	Mantenimiento tramo elevado y túnel reconstrucción Línea 12.	0.63144	0.00	85,000,000.00	53,672,399.19	53,672,399.19	16,327,600.80	53,672,399.19	53,672,399.19	69,999,999.99	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo las Acciones realizadas en Zona Cero; Demolicion de cabezal y armado de cabezales en los dos apoyos, llegada y colocación de diagramas, recubrimiento con arena sílica y capas de fibra de carbono, escanos de acero de Refuerzo de cabezales, suministro y colocación de puntales en columna del primer claro, construcción de pilas para cimentación central en el claro de zona cero, sellado de Filtraciones con inyecciones a base de poliuretano, Canalización de filtraciones, Limpieza de Registro, Desazolve de tubería, Construcción de 5 cárcamos, Atención a las salidas de emergencia, Demolicion de cabezal y armado de cabezales en los dos apoyos, Llegada y colocación de diagramas, Recubrimiento con arena sílica y capas de fibra de carbono, Escanos de acero de Refuerzo de cabezales, Suministro y colocación de puntales en columna del primer claro, Construcción de pilas para cimentación central en el claro de zona cero.
O22NR0254	Construcción del Puente Vehicular Circuito Interior y Avenida Gran Canal del Desagüe.	0.28305	0.00	128,000,000.00	36,230,221.88	36,230,221.88	88,663,653.09	36,230,221.88	36,230,221.88	124,893,874.97	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para mantener en condiciones óptimas de servicio las vialidades, resolviendo conflictos vehiculares, agilizando los tiempos de traslado de la población, que se traduce en el ahorro de gasolina y tiempo, disminuyendo con ello los niveles de contaminación. Ofrecer a la población de la Ciudad de México, un paso vehicular eficiente que genere la reducción de tiempos de recorrido, teniendo más movilidad para la interconectividad del nuevo aeropuerto, haciendo más fluida la circulación de los vehículos y reduciendo la emisión de los contaminantes a la atmósfera, contribuyendo a la mejora de la calidad del aire de la zona. Se continúa con el habilitado y armado de acero de refuerzo para la fabricación de pilotes en obra, se realiza cimbrado y colado de pilotes en obra, así mismo se realiza el muestreo del concreto suministrado por parte de los laboratorios, se tiene un total de 20 pilotes colados y 9 pilotes armados. Se continúa con el retiro de material producto de excavación y demolición, a tiros oficiales. Se realiza trazo y demolición del pavimento de concreto Hidráulico en el apoyo A1, para un avance físico del 19.87%.
O22NR0258	Trabajos de arquitectura e ingeniería en la planta trituradora de residuos producto de la construcción. Ubicado en san lorenzo, colonia zona rústica, alcaldía Tláhuac.	0.00890	0.00	15,000,000.00	1,265,812.95	133,564.01	9,991,312.11	133,564.01	133,564.01	10,124,876.12	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para cumplir lo establecido en la norma ambiental para la Ciudad de México NACDMX-007-RNAT-2019, sobre la calificación y manejo de los materiales residuales, generando una disminución de emisores contaminantes y brindando al ciudadano espacios más limpios, incluyentes y por ende nutrir su derecho a la ciudad, enfocando la sustentabilidad de los recursos, por medio de la construcción de la planta trituradora de residuos; la cual a su vez generará un cambio en la reutilización de los residuos para la operación de obras nuevas, ampliación de las existentes generando materiales reciclados modernos, sustentables, eficientes que nos permitan dar un nuevo orden urbano, así como modernizar el servicio a usuarios, generar una economía circular y procurar una gestión y eficiencia tecnológica en el manejo de las materias primas en la industria de la construcción. Lo anterior, con el fin de reducir potencialmente el consumo de materias naturales y promover el uso de agregados reciclados y subproductos de la construcción en las futuras intervenciones que necesite la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0259	Trabajos para la conformación de sumideros de infiltración de agua pluvial para el control de escorrentía en la carretera Picacho-Ajusco.	0.00000	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	662,382.17	0.00	0.00	662,382.17	En el tercer trimestre del ejercicio se da seguimiento a los trabajos que permitan disminuir los daños provocados por los caudales de escorrentía, tales como inundaciones, deshidratación local del suelo y los daños a ecosistemas sensibles. Aumentar el porcentaje de absorción de agua pluvial al subsuelo. Reducir la carga de contaminantes a las aguas superficiales, promoviendo la retención y descomposición de los mismos previo a la absorción al subsuelo. Regular el flujo base en arroyo y reducir impactos térmicos de escorrentía de aguas pluviales. En las grandes ciudades existe la necesidad de desatjar el agua de lluvia para evitar que se inunden las viviendas, comercios, industrias y otras áreas de interés. Sin embargo, la expansión de la urbanización y la creciente demanda de construcción de espacios para distintos fines, ha dejado superficies mínimas para infiltración, que reducen la capacidad para ellos a los mantos freáticos y saturación de los sistemas de desajlo de aguas residuales.
O22NR0260	Construcción de la Primera etapa de una estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta.	0.41218	0.00	28,464,770.00	11,732,742.52	11,732,742.52	2,912,889.02	11,732,742.52	11,732,742.52	14,645,631.54	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para tomando como base la problemática urbana, así como la preocupación de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, de brindar una mejor atención a las emergencias que se suscitan en esta Ciudad, se ha planteado como meta a corto plazo, que en cada una de las Alcaldías de la Ciudad de México exista por lo menos una estación de Bomberos. El tiempo de traslado para la atención y auxilio a la población en caso de siniestros, lo cual se complica por la difícil movilidad que se presenta en diversos sectores de la Ciudad de México y la zona conurbada; por lo que es primordial contar con más servicios de auxilio a los ciudadanos con instalaciones y equipamiento apropiados. Para el gobierno de la Ciudad de México, es una prioridad el mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de sus habitantes por lo que la construcción de dos Estación de Bomberos, traera beneficios con la mitigación en el atraso en la construcción de espacios para servicios de apoyo y auxilio a la Ciudadanía. Respecto a la primera etapa de construcción de la estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, se relizan trabajos de montaje de estructura metálica de columnas, traves de entresijos y azóteas, instalación de sistema de losas de entresijo. Avance Físico 84.12%.
O22NR0261	Proyecto Integral para la Demolición del Edificio de la Administración Pública de la Ciudad de México, Ubicado en la Av. Juárez N° 92, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	0.00000	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	7,668,893.88	0.00	0.00	7,668,893.88	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para garantizar la seguridad de los habitantes y transeúntes así como los automovilistas que transitan por la zona limitrofe al inmueble evitando el desplome y desprendimientos de la construcción misma que ha sido afectada estructuralmente debido al sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017. El Edificio de la Administración Pública de la Ciudad de México, Ubicado en la Av. Juárez N° 92, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, fue catalogado como inhabitable por el daño estructural mayor y de alto riesgo a consecuencia del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, por las características y el uso del mismo no se encuentra en condiciones de reparación ni de reconstrucción ya que la estructura es totalmente inestable, sus elementos de sustentación no son adecuados, las instalaciones hidráulicas, sanitarias y especiales están comprometidas para el uso seguro de las mismas haciendo que no cumpla con los estándares mínimos de seguridad, por lo que se recomendó la demolición total del inmueble con una superficie de terreno de 5,228.22m ² y 16,039.05m ² de construcción. Desmantelamiento de cancelaría, pilones, muros de tabla roca e instalaciones, demolición de estructuras mixtas (traves, columnas y losas entresijos), para un avance físico del 98.37%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Septiembre 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0267	Proyecto integral para la Demolición del Edificio de la Administración Pública de la Ciudad de México, ubicado en calle Xocongo No. 225, Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 02860, Ciudad de México.	0.00000	0.00	11,767,040.00	1,953,802.50	0.00	11,767,040.00	0.00	0.00	0.00	11,767,040.00	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo la demolición y retiro de escombros del inmueble dañado por el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, con la finalidad de garantizar la seguridad a los habitantes que transitan en las zonas aledañas al inmueble, así mismo evitar el desplome y/o desprendimientos de la edificación que generen daños estructurales a edificaciones colindantes. Debido al sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, ocasionó diversos daños en vialidades, negocios, casas, edificios, entre ellos el inmueble ubicado en la calle de Xocongo No. 225, que para esa fecha era ocupado por las dependencias y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, el inmueble resultó con afectaciones irreparables, es por ello que fue clasificado con daño mayor y de alto riesgo realizado por la empresa CIBER, S.A. DE C.V., a través del Dictamen Técnico de Seguridad Estructural de fecha 12 de septiembre de 2018, signado por los arquitectos Miguel G. Valdés Covarrubias y Héctor Rafael Margain Ancira, ambos concluyeron que las condiciones del inmueble no cumplían con los estándares mínimos de seguridad y por lo tanto debía ser inhabitable, ya que por sus características y el uso de éste, no se encontraba en condiciones de reparación ni de reestructuración; su estructura es totalmente inestable, sus elementos de sustentación no son adecuados y revisten un peligro para sus moradores y transeúntes que pasan junto a él, ya que las instalaciones hidráulicas, sanitarias y especiales están comprometidas por lo que se recomendó su demolición total, signado por el Director General del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del entonces Distrito Federal. Se realizan trabajos de limpieza y separación de residuos, se concluye demolición de nivel 6, se inicia demolición en losa del nivel 5, reforzamiento de señalamiento en paso peatonal sobre calle Xocongo, reforzamiento de las medidas de seguridad en el inmueble, así como se identifican zonas seguras en niveles superiores, para un avance físico del 19.18%.
O22NR0268	Obras de Restauración y Conservación para Ejecutarse en las Bancas Patrimoniales del Paseo de la Reforma.	0.37773	0.00	8,500,000.00	3,210,683.62	3,210,683.62	4,648,832.59	3,210,683.62	3,210,683.62	7,859,516.21	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para realizar los trabajos de Restauración y Conservación de las Bancas patrimoniales ubicadas en el Paseo de la Reforma. Las Bancas fueron concebidas por el Ayuntamiento de la Ciudad y datan de finales del siglo XIX. Con el paso del tiempo y con más de 140 años de existencia, las bancas han sufrido diversos daños que se tienen que reparar. Trabajos en proceso de contratación. Limpieza y eliminación de los depósitos de suciedad en la superficie. Remoción de graffiti. Erradicación de microflora parásita. Remoldeos en piezas de cantera. Resanes de material petreo. Consolidación a base de inyección de lechada de arena cerrada, cal, arena. Homogeneización de palma en juntas de cantera, para un avance físico del 63.66%.	
O22NR0278	Rehabilitación Bosque de Tláhuac.	0.00000	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	56,594,755.74	0.00	0.00	56,594,755.74	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos con los cuales se interviendrá el bosque de Tláhuac, donde se pretende atender las condiciones físicas y demográficas del territorio aledaño; aprovechar de modo racional los recursos disponibles y llevar a cabo la ordenación del territorio en forma compatible con el medio ambiente y el contexto urbano y social al que pertenece; a través, de la participación ciudadana y en conjunto con los distintos niveles de gobierno. Las áreas verdes y el arbolado son un componente fundamental de cualquier ecosistema urbano, ya que desempeñan un papel importante en el cambio climático y el enfriamiento de las ciudades, así como la conectividad urbana al proporcionar rutas seguras para caminar o andar en bicicleta, además de la mejora en la calidad de vida, bienestar, salud física y emocional de los ciudadanos. Proyecto integral a precio alzado para la rehabilitación del bosque de Tláhuac, Rehabilitación del lago, Rehabilitación de senderos y caminos, Alumbrado, Sistema de riego, Espacio recreativo y Acceso.	
O22NR0279	Desarrollo de Proyectos Ejecutivos en el "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec".	0.10171	0.00	22,300,000.00	2,268,056.75	2,268,056.75	5,126,960.79	2,268,056.75	2,268,056.75	7,395,017.54	En el tercer trimestre del ejercicio se continúa con la elaboración de información gráfica y descrita que permita el desarrollo óptimo de una obra, como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Con base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número SDC/OSCC/COORD/00061/22, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades, para el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, de fecha 28 de enero de 2022.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0280	Estudio en la Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios Caracterización Ambiental para el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec.	0.29858	0.00	6,400,000.00	1,910,887.30	1,910,887.30	4,458,737.03	1,910,887.30	1,910,887.30	6,369,624.33	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para evaluar zonas de riesgo potencial por contaminación de suelo y subsuelo en el polígono de la antigua ensambladora de armas y desarrollar un programa para la recuperación ambiental que garantice una limpieza técnicamente adecuada y sin riesgos futuros a la salud o al medio ambiente. Con base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número SC/OSEC/COORD/000681/22, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades, para el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, de fecha 28 de enero de 2022.
O22NR0281	Estudios de Impacto Urbano en el "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec".	0.00000	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para desarrollar y actualizar estudios que permitan evaluar la conveniencia de realizar un proyecto de inversión como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Con base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número SC/OSEC/COORD/000681/22, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades, para el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, de fecha 28 de enero de 2022.
O22NR0282	Mantenimiento Preventivo de la carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: Mapeo en 3 Vialidades (Prolongación División del Norte, eje 10 Sur y Eje Central) en secciones definidas.	0.00000	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el Mantenimiento preventivo de la Red Vial Primaria, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial en las 3 Alcaldías: Xochimilco, Álvaro Obregón y Benito Juárez, de la Ciudad de México. Las condiciones actuales que presentan las Vialidades Primarias de la Ciudad de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Pie de cocodrilo", tal desgate que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "Ariñonamientos" y un número considerable de baches, resultando prioritario la atención que se está planificando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento preventivo con mapeo y bacheo que incluye: trazo, fresado, acarros, trabajos de mantenimiento con mapeo y otros métodos preventivos en 3 vialidades con tramos que cruzan 3 Alcaldías: Xochimilco, Álvaro Obregón y Benito Juárez. Con estas acciones de mantenimiento se beneficia alrededor de 3,000,000 de habitantes entre población directa en el contexto inmediato a dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realicen con cargo a este recurso.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Septiembre 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0284	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: paquete 1 de las vialidades Álvaro Obregón, Av. sonora, Av. Ricardo Flores Magón, Av. del conscripto y Av. Pacifico.	0.00000	0.00	49,423,145.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el tercer trimestre del ejercicio se da seguimiento a los trabajos para llevar a cabo el Mantenimiento Correctivo de la Red Vial primaria, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de infraestructura vial en las 3 Alcaldías de la Ciudad de México: Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Coyoacán. Las condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la Ciudad de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Plal de coodril", tal desgaste que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "Arriflonamientos", resultando prioritaria la atención que se está planificando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial primaria, a través del mantenimiento correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como: Micro carpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry, micro aglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyen: trazo, fresado, acarreo, trabajos de mantenimiento en 5 vialidades con tramos que cruzan 3 alcaldías: Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Coyoacán. Con estas acciones de mantenimiento se beneficia alrededor de 3, 150,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realicen con cargo a este recurso.
O22NR0285	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: paquete 2 de las carreteras México-Toluca y camino real a Toluca.	0.00000	0.00	41,769,437.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el tercer trimestre del ejercicio se continúa con la planeación del Mantenimiento Correctivo de la Red Primaria Vial, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de infraestructura vial en las 2 Alcaldías de la Ciudad de México: Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo. Con la intervención de la carpeta asfáltica se tiene proyectado mejorar la red vial primaria, a través del mantenimiento correctivo, efectuando diversos tratamientos a la carpeta asfáltica como: Micro carpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados slurry, microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyen: trazo, fresado, acarreo, trabajos de mantenimiento en 2 vialidades con tramos que cruzan 2 Alcaldías: Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo. Con estas acciones de mantenimiento se beneficia alrededor de 1,270,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realicen con cargo a este recurso.
O22NR0286	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: paquete 3 de las carreteras México-Toluca y camino a Santa Fe.	0.00000	0.00	47,764,555.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el Mantenimiento Correctivo de la Red Vial Primaria, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de infraestructura vial en las 2 Alcaldías de la Ciudad de México: Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo. Con la intervención de la Carpeta Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como: Microcarpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry, microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyen: trazo, fresado, acarreo, trabajos de mantenimiento en 2 vialidades con tramos que cruzan 2 Alcaldías: Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo. Con estas acciones de mantenimiento se beneficia alrededor de 1,270,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realicen con cargo a este recurso.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios											
Periodo:		Enero-Septiembre 2022											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO			
O22NR0287	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: paquete 4 de las Vialidades Paseo de la Reforma (poniente) y Santa Catarina/AltaVista.	0.00000	0.00	43,619,731.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el Mantenimiento Correctivo de la Red Vial Primaria, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de infraestructura vial en las 2 Alcaldías de la Ciudad de México: Álvaro obregón y Miguel Hidalgo. Con la intervención de la Carpeta Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como: Microcarpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry, microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyan: trazo, fresado, acarrees, trabajos de mantenimiento en 2 vialidades con tramos que cruzan 2 Alcaldías: Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Con estas acciones de mantenimiento se beneficia alrededor de 2,350,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realicen con cargo a este recurso.
O22NR0288	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: paquete 5 de las Vialidades Av. Observatorio y Barranca del Muerto.	0.00000	0.00	49,097,490.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el Mantenimiento Correctivo de la Red Vial Primaria, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de infraestructura vial en las 2 Alcaldías de la Ciudad de México: Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Las condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la Ciudad de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "arriñonamientos", resultando prioritaria la atención que se está planificando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como: Microcarpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry, microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyan: trazo, fresado, acarrees, trabajos de mantenimiento en 2 vialidades con tramos que cruzan 2 Alcaldías: Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Con estas acciones de mantenimiento se beneficia alrededor de 2,350,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realicen con cargo a este recurso.
O22NR0289	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: paquete 6 de las Vialidades Paseo de la Reforma (oriente) y Av. Mazatlán.	0.00000	0.00	49,569,863.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el Mantenimiento Correctivo de la Red Vial Primaria, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de infraestructura vial en las 2 Alcaldías de la Ciudad de México: Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Las condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la ciudad de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "arriñonamientos", resultando prioritaria la atención que se está planificando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como: Microcarpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry, microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyan: trazo, fresado, acarrees, trabajos de mantenimiento en 2 vialidades con tramos que cruzan 2 Alcaldías: Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Con estas acciones de mantenimiento se beneficia alrededor de 4,500,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realicen con cargo a este recurso.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Periodo:	Enero-Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0290	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: paquete 7 de las Vialidades Eje 10 Sur y Camino a Santa Teresa.	0.00000	0.00	46,681,240.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el Mantenimiento Correctivo de la Red Vial Primaria, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de infraestructura vial en las 2 Alcaldías de la Ciudad de México: Álvaro Obregón y Tlalpan. Las condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la Ciudad de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "arriñonamientos", resultando prioritaria la atención que se está planificando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como: Microcarpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry, microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyen: trazo, fresado, acarreo, trabajos de mantenimiento en 2 vialidades con tramos que cruzan 2 Alcaldías: Álvaro Obregón y Tlalpan. Con estas acciones de mantenimiento se beneficia alrededor de 3,000,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realicen con cargo a este recurso.
O22NR0291	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: paquete 8 de las Vialidades San Bernabé, Av. Luis Cabrera y Periférico Sur Lateral Poniente.	0.00000	0.00	46,910,379.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el Mantenimiento Correctivo de la Red Vial Primaria, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de infraestructura vial en las 2 Alcaldías de la ciudad de México: La Magdalena Contreras y Tlalpan. Las condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la Ciudad de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "arriñonamientos", resultando prioritaria la atención que se está planificando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como: Microcarpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry, microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyen: trazo, fresado, acarreo, trabajos de mantenimiento en 3 vialidades con tramos que cruzan 2 Alcaldías: La Magdalena Contreras y Tlalpan. Con estas acciones de mantenimiento se beneficia alrededor de 2,000,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realicen con cargo a este recurso.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Periodo:	Enero-Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO			
O22NR0292	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: paquete 9 de las Vialidades Av. Economía y Eje 1 Norte (Complemento).	0.00000	0.00	43,164,156.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el Mantenimiento Correctivo de la Red Vial Primaria, de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial en las 2 Alcaldías de la Ciudad de México: Iztacalco y Venustiano Carranza. Las condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la Ciudad de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el pavimento presenta disintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "arrinconamientos", resultando prioritaria la atención que se está planeando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como: Microcarpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry, microaglomerados, mapas, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyen: trazo, fresado, acarros, trabajos de mantenimiento en 2 vialidades con tramos que cruzan 2 alcaldías: Iztacalco y Venustiano Carranza. Con estas acciones de mantenimiento se beneficia alrededor de 1,700,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realicen con cargo a este recurso.
O22NR0311	Construcción de barda frontal y portones de acceso en el predio que ocupan el Centro de Investigación Tecnológica y Agencia de Innovación Pública de Azcapotzalco.	0.67703	0.00	1,569,520.00	1,062,606.92	1,062,606.92	207,210.05	1,062,606.92	1,062,606.92	1,062,606.92	1,269,816.97	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo las acciones para resguardar y garantizar la seguridad de la infraestructura física del Centro Verde en la Delegación Azcapotzalco. Para el gobierno de la Ciudad de México, es una prioridad el mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de sus habitantes, por ello pone un fuerte interés en su recuperación y mantenimiento de espacios públicos dignos, seguros y accesibles que generen una mayor integración social, en el camino por regenerar, potencializar y dignificar el espacio público, entre la ciudad y la población. En el Predio que ocupan el Centro de Investigación Tecnológica y Agencia de Innovación Pública de Azcapotzalco se concluyeron los trabajos de construcción de la cimentación y desplante de muros para barda frontal, construcción de castillos, cadenas y ornamentos de concreto reforzado, se suministran los materiales para la fabricación de dos portones metálicos a base de perfiles comerciales, para un avance físico del 100.0%.	
O22NR0312	Construcción de plataforma para para prácticas y adiestramiento de Bomberos para la Estación COMTE. "Felipe Zepeda Días".	0.00000	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo las acciones para mejorar la infraestructura física para la Estación COMTE. "Felipe Zepeda Días" del Heroico Cuerpo de Bomberos del D. F. (ahora Ciudad de México). Para el gobierno de la Ciudad de México, es una prioridad el mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de sus habitantes, por ello pone un fuerte interés en su recuperación y mantenimiento de espacios públicos dignos, seguros y accesibles que generen una mayor integración social, en el camino por regenerar, potencializar y dignificar el espacio público, entre la ciudad y la población. Se llevó a cabo la construcción de una plataforma para el adiestramiento del personal de Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, a base de concreto reforzado acabado aparente, conformación del terreno para el desplante, cimbra de madera. Trabajos Concluidos al 100%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Periodo:		Enero-Septiembre 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0315	Demolición y Retiro de los Muros del Área de Frontones del Centro Deportivo Xochimilco, ubicado en la Col. Santiago Tepalcatlalpan, Alcaldía Xochimilco en la Ciudad de México.	0.00000	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo la demolición y retiro de escombros de los muros dañados en el área de frontones del Centro Deportivo Xochimilco, con la finalidad de evitar desprendimientos y garantizar la seguridad de los usuarios del área recreativa. Debido a los daños causados por el sismo de septiembre de 2017, se consideró la demolición de los muros del área de frontones del Centro Deportivo Xochimilco ya que resultaron con afectaciones irreparables siendo clasificados con daño mayor y de alto riesgo, por lo que no cumplen con los estándares mínimos de seguridad, por sus características y uso de éste espacio no se encuentra en condiciones de reparación ni de restructuración; la estructura es totalmente inestable, los elementos de sustentación no son adecuados y presentan un peligro para los usuarios del deportivo, por lo que se recomendó su demolición total. Desmantelamiento de estructura de acero de protección en frontón, preparación de plataforma para maquinaria para dar inicio a la demolición, perforaciones y preparación para demolición de muro, trabajos de demolición de muro, carga y acarrees de las demoliciones fuera de la obra y limpieza de material producto de la demolición; para un avance físico del 100.0%.
O22NR0316	Urbanización para el nuevo plantel de Educación Media Superior Tláhuac II.	0.57261	0.00	1,077,000.00	616,699.81	616,699.81	426,419.81	616,699.81	616,699.81	616,699.81	1,043,119.62	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para realizar los trabajos de urbanización para el nuevo plantel IEMS Tláhuac II con la construcción de banquetas y guarderías de concreto a fin de adecuar la funcionalidad y operación integral al entorno del plantel. Para el gobierno de la Ciudad de México, es una prioridad el mejoramiento sustantivo de la calidad de la educación proporcionando la infraestructura adecuada y con la calidad y seguridad que contribuya a la mejora sustancial en la calidad de la educación a todos los niveles, por ello pone un fuerte interés la creación de nueva infraestructura que además mitigue la demanda de espacios educativos dignos y accesibles que generen una mayor integración social, en el camino por regenerar, potencializar y dignificar la educación pública. Se realizaron trabajos de urbanización a base de construcción de banquetas, guarderías preparaciones para la instalación de accesorios pluviales, trabajos concluidos en su totalidad con un avance del 100%.
O22NR0320	Construcción de la barda colindante para la estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	0.89101	0.00	600,000.00	534,604.65	534,604.65	3,784.26	534,604.65	534,604.65	534,604.65	538,388.91	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo las acciones para delimitar y garantizar la seguridad de las actividades de ejecución del proyecto de construcción de una estación de bomberos. Para el gobierno de la Ciudad de México, es una prioridad el mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de sus habitantes, por ello pone un fuerte interés en su recuperación y mantenimiento de espacios públicos dignos, seguros y accesibles que generen una mayor integración social, en el camino por regenerar, potencializar y dignificar el espacio público, entre la ciudad y la población. Se llevaron a cabo los trabajos de construcción de barda a base de tabique rojo recocido, cimentación de concreto armado, cadenas, castillos y cerramientos de concreto armado, aplanado a base de mortero cemento-cal-sarena, habiendo concluido los trabajos al 100.0%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios											
Periodo:		Enero-Septiembre 2022											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO			
O22NR0321	Trabajos complementarios de instalaciones, aire acondicionado, obras exteriores y conexión para la alimentación hidráulica del Comedor LOCATEL.	0.00000	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para complementar y mejorar las instalaciones para el servicio que se brinda en el inmueble que ocupa el comedor para el personal que brinda los servicios de información telefónica LOCATEL. Contar con un servicio de comedor eficiente que brinde el confort para los usuarios en el centro de trabajo del personal que brinda apoyo de información telefónica, para eficientar dicho servicio, que cuente con características de comodidad para el personal. Trabajos en proceso de documentación para llevar a cabo la contratación.
O22NR0323	Construcción de Estaciones Provisionales en Metrobús Línea T Tláhuac.	0.00000	0.00	3,064,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para la construcción de estaciones provisionales para la operación de la Línea "T" de Metrobús Tláhuac, que consiste en la fabricación, suministro y montaje de escaleras rampas para acceso, así como las guarnerías, banquetas, losas de concreto y conexiones. La suspensión de la Línea 12 de Metro por la caída de una trabe, provocó la necesidad de atender a la población con transporte público de la zona con un sistema de transporte masivo, por lo que se decidió construir una línea emergente de Metrobús para satisfacer la necesidad de la zona. Trabajos en proceso de contratación.
O22NR0324	Obras de Mitigación Vehicular en el pueblo de San Andrés Topilejo.	0.00000	0.00	1,419,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para "habilitar espacios públicos seguros y arquitectónicamente amables para los usuarios del Hospital General Topilejo, alumnos de la Escuela Primaria Ateneo de la Juventud y el Instituto Tecnológico de Tlalpan. El Sector de Policía y los vecinos de los alrededores. Adquisición de predios para el Proyecto sede Construcción de Prolongación de calle para acceso a Autogista México Cuernavaca, dirección Ciudad de México". Derivado de la construcción del Hospital General Topilejo y como parte de la mitigación del proyecto se requiere mejorar la movilidad del Pueblo de San Miguel Topilejo, ya que, esta instalación médica tiene varias especialidades, la Población de la Alcaldía se ve beneficiada, por lo que tendrá más afluencia vehicular y peatonal y esto requiere de más y mejores vías de tránsito, así como espacios seguros y amables para los usuarios. Trabajos en proceso de contratación.
O22NR0325	Trabajos de mantenimiento de la explanada del Monumento a la Revolución sobre el Museo Nacional de la Revolución.	0.31484	0.00	2,000,000.00	629,678.35	629,678.35	595,551.54	629,678.35	629,678.35	629,678.35	1,225,229.89	1,225,229.89	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para hacer cumplir lo establecido en el Artículo 209, fracción III del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, sobre la ejecución de obras relacionadas con el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial y espacios públicos encomendados, en este caso, el mantenimiento y rehabilitación de la Explanada del Monumento a la Revolución en las inmediaciones del Museo Nacional de la Revolución, zona donde actualmente se tienen filtraciones de agua pluvial. Mediante la ejecución de los trabajos que conllevan la intervención sobre el actual piso terminado y parte de la estructura portante de la zona circundante al museo, para eliminar la fuente de filtración, realizar las reparaciones necesarias a los elementos comprometidos, dar tratamiento y procurar el sellado impermeable de la zona que evite la reincidencia de estas problemáticas, procurando a la par mantener la imagen actual en las inmediaciones de la Plaza de la República. Se realiza el mantenimiento y reparación de filtraciones en área de oficinas y de exposición del museo nacional de la revolución, realización de demoliciones y colocación de impermeabilizante, actualmente se realiza el sellado de juntas en piso para evitar filtraciones futuras.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0330	Intervención, desmontaje y retiro de la pintura mural denominada "Los Grandes Valores Nacionales" de Ángel Bolívar, ubicado en la Av. Juárez No. 92, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	0.48960	0.00	4,900,000.00	2,399,021.59	2,399,021.59	0.09	2,399,021.59	2,399,021.59	2,399,021.59	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el desmontaje y retiro del mural denominado "Los Grandes Valores Nacionales", para su traslado y guarda donde indiquen las autoridades correspondientes, con los cuidados y técnicas especializadas para garantizar un daño mínimo en la obra de arte y preservar su condiciones físicas. Debido al sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, ocasionó diversos daños al inmueble ubicado en la Avenida Juárez No. 92, con afectaciones irreparables, por lo cual el inmueble no cumple con los estándares mínimos de seguridad y por lo tanto es inhabitable, ya que por sus características y el uso de éste, no se encuentra en condiciones de reparación ni de reconstrucción; su estructura es totalmente inestable, sus elementos de sustentación no son adecuados y revisten un peligro para sus moradores y transeúntes que pasan junto a él, ya que las instalaciones hidráulicas, sanitarias y especiales están comprometidas por lo que se recomendó su demolición total, signado por el Director General del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del entonces Distrito Federal. Primera Etapa: Elaboración de diagnósticos del estado del mural, suministro y colocación de andamiaje, preparación y seccionamiento del mural y embalgaje de secciones del mural elaborado con acero estructural, para un avance físico acumulado de 48.96%.
O22NR0346	Rehabilitación y Reacondicionamiento de las Instalaciones Pluviales del Acervo Histórico de Notarías de la Ciudad de México.	0.99436	0.00	1,400,000.00	1,392,104.28	1,392,104.28	0.00	1,392,104.28	1,392,104.28	1,392,104.28	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para realizar la rehabilitación y el reacondicionamiento de las instalaciones pluviales del acervo histórico de las Notarías de la Ciudad de México, ubicada en las instalaciones del anteriormente conocido como Templo de Corpus Cristi para asegurar la integridad del acervo literario que resguardan dichas instalaciones a fin de mantener y preservar su valor histórico y beneficiar a los usuarios que consultan el Archivo General de Notarías. De igual manera garantizar y realizar los trabajos de impermeabilización con el objetivo de complementar la redistribución de tuberías e instalaciones de captación, para garantizar el funcionamiento de los trabajos realizados. En el año 2020 el acervo de Notarías de la Ciudad de México la capacidad de aguas fue rebasada por el agua pluvial, lo que dañó más de mil volúmenes del fondo antiguo que se encuentra resguardado en el edificio, a raíz de dicha problemática el Gobierno de la Ciudad de México, busca realizar la redistribución de las instalaciones pluviales e impermeabilización, para liberar la zona de consulta, resguardo y garantizar la integridad del archivo histórico a pesar de la lluvia atípica que afecta a la capital. Suministro y aplicación de sistema de impermeabilización en azotea, retiro de tubería existente, colocación de tubería nueva para bajadas pluviales, construcción de registro en planta baja, elaboración de escalón de recinto, rejuño en piso de ladrillo, lavado de ladrillo, formación de charolas, suministro y aplicación de sistema de impermeabilización en azotea, para un avance físico del 100.0%.
O22NR0356	Proyecto Integral para los Trabajos de Mejoramiento y Rehabilitación del Suelo en el Kinder, Cancha y Liconsa, Ubicados en Av. 16 de Septiembre s/n, Col. Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México.	0.00000	0.00	4,750,000.00	0.00	0.00	4,745,667.74	0.00	0.00	4,745,667.74	En el tercer trimestre del ejercicio se programaron recursos para estabilizar el suelo en el que se desplanta el Jardín de Niños Libano, el espacio para reuniones vecinales y la Cancha Multidisciplinaria, con la finalidad de evitar el desplazamiento y/o hundimiento de los inmuebles así como construcciones adyacentes. Las características Geológicas, Geofísicas y Geotécnicas del suelo de la Ciudad de México, ponen de manifiesto la magnificación de grietas, las cuales ya existían desde hace tiempo en sus distintas colonias y Alcaldías que la componen y en la actualidad se han incrementado por el cambio de uso de suelo, la rápida y creciente urbanización, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, así como la influencia de fenómenos naturales que se ven amplificadas por el paso de ondas sísmicas; todo ello ha ocasionado daños estructurales en distintos inmuebles de la Ciudad de México, incluyendo las edificaciones ubicadas en la Av. 16 de Septiembre s/n, Col. Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México. Se realizan las perforaciones para determinar el estado del suelo y su composición, elaboración de sondeos mediante procedimiento dipolo-dipolo, perforación estándar, colocación de líneas de refracción sísmica, monitoreo de vibración ambiental, trabajos de perforación y extracción de muestras y se realizan trabajos de inyección de material cementante, para un avance físico del 85.0%.
A22NR0658	Adquisición de otros mobiliarios y equipos de administración	0.00000	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se han realizado actividades
O22NR1226	Diagnóstico, análisis y definición de estrategia para desarrollar un plan de manejo de las especies arbóreas de la Av. Ceylán	0.00000	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se han realizado actividades



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Periodo:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0697	Trabajos Complementarios de la Construcción del Puente Vehicular Anillo Periférico Sur y Canal Nacional	0.85825	0.00	31,194,109.12	26,772,377.03	26,772,377.03	4,421,729.94	26,772,377.03	26,772,377.03	31,194,106.97	En el tercer trimestre se llevó a cabo la Construcción de dos ejes en el cuerpo C, consistente en hincado de pilotes, construcción de zapatas, construcción de columnas cabezales, trabes, tabletas, losa de rodamiento, fabricación y colocación de parapeto de concreto y metálico, alumbrado y señalamiento horizontal y vertical, para un avance físico del 100.0%.
A22NR0652	Adquisición de Odómetro con Freno	0.00000	0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se han realizado actividades
O22NR0641	Elaboración de proyecto Ejecutivo: Ciclovía Guelatao, entre Calz. Ignacio Zaragoza y eje 8 Sur Ermita Iztapalapa	0.00000	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se han realizado actividades
O22NR0672	Rediseño del Proyecto Ejecutivo de la Construcción de la Obra Pública Metropolitana para la Terminal Indios Verdes	0.00000	0.00	8,999,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el tercer trimestre se proyecta dar inicio a los trabajos sobre el rediseño del Proyecto Ejecutivo.
O22NR1047	Obra pública para el suministro y colocación de luminarias con tecnología LED así como postes adicionales de 17 metros de altura en vialidades de red vial primaria	0.00000	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se solicitó suficiencia presupuestal en requisición.
O22NR1048	Rehabilitación de arillo ascensor (corona), de superpostes para alojar 6 luminarios tipo proyector con tecnología LED, actualmente instalados en la red vial primaria	0.00000	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se solicitó suficiencia presupuestal en requisición.
O22NR0954	Trabajos de Refuerzo de Estructura Metálica para la Unidad Territorial de Atención y Prevención de la Violencia de Género "LUNA Yoacihuatl Tlalpan", Ciudad de México; sobre la base a precio unitario y tiempo determinado	0.00000	0.00	852,016.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos en proceso de contratación.
O22NR0698	Reacondicionamiento de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México	0.00000	0.00	35,247,445.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos en proceso de contratación.
O22NR1049	Trabajos Correctivos de Bajadas de Aguas Pluviales y Trabajos Complementarios en Techumbre del Inmueble que Ocupan, la Agencia Digital de Innovación Tecnológica, el Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica y la Alcaldía Azcapotzalco	0.00000	0.00	1,182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos en proceso de contratación.
TOTAL URG			8,182,597,951.00	14,580,252,281.10	4,715,306,753.41	4,580,686,372.86	2,751,654,238.85	4,580,686,372.86	4,580,686,372.86	7,332,340,611.71	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07PDF INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CDMX									
Periodo:		Enero - Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0334	Mantenimiento, construcción, rehabilitación, reforzamiento y/o equipamiento de espacios educativos en 62 planteles en la Ciudad de México.	0%	0.00	169,843,861.00	0.00	0.00	51,545,811.92	0.00	-	-	Sin acciones al periodo.
A22NR0411	Adquisición y puesta en marcha de equipo informático, audiovisual, comunicación y administrativo en el instituto de educación media superior de la CDMX.	0%	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	Sin acciones al periodo.
O22NR0294	Mantenimiento, construcción, rehabilitación, reforzamiento y/o equipamiento de espacios educativos en 72 planteles en la ciudad de México	0%	0.00	4,603,747.01	0.00	0.00	259,869.97	0.00	-	-	Sin acciones al periodo.
O22NR0295	Mantenimiento, construcción, rehabilitación, reforzamiento y/o equipamiento de espacios educativos en 11 planteles en la ciudad de México.	0%	0.00	6,770,694.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo.
O22NR0296	Mantenimiento, construcción, rehabilitación, reforzamiento y/o equipamiento de espacios educativos en 17 planteles en la ciudad de México	0%	0.00	4,455,248.11	700,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo.
O22NR0297	Mantenimiento, construcción, rehabilitación, reforzamiento y/o equipamiento de espacios educativos en 72 planteles en la ciudad de México	0%	0.00	40,369,530.77	0.00	0.00	1,316,507.59	0.00	-	-	Sin acciones al periodo.
O22NR0351	Supervisión y validación técnica de las obras a ejecutarse en 56 planteles de educación básica y media superior de la ciudad de México	0%	0.00	4,323,256.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo.
O22NR1019	Mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento de espacios educativos en 10 planteles en la de México	0%	0.00	2,745,747.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo.
O22NR1020	Mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento de espacios educativos en 7 planteles en la ciudad de México	0%	0.00	24,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo.
O22NR1022	Mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento de espacios educativos en 5 planteles en la ciudad de México	0%	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo.
O22NR1023	Mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento de espacios educativos en 2 planteles en la ciudad de México	0%	0.00	23,393,981.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo.
O22NR1217	Mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento de espacios educativos en 2 planteles en la ciudad de México	0%	0.00	5,103,397.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin acciones al periodo.
TOTAL URG			0.00	302,209,464.22	700,000.00	0.00	53,122,189.48	0.00			



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 08C001 Secretaría de Inclusión y Bienestar Social

Período: Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0306	Adquisición de pantallas para el programa ferias del bienestar	100	0.00	118,656.40	118,656.40	118,656.40	0.00	118,656.40	118,656.40	118,656.40	Adquisición de pantallas de 58 pulgadas, pantalla LED 4K, SMART TV, ANDROID 9, ETHERNET/WIFI, requeridas por la Coordinación General de Participación Ciudadana de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social para difundir los programas relativos a promover el desarrollo social, la alimentación, la equidad, la igualdad de género, el respeto a la diversidad, la recreación, el deporte y el desarrollo comunitario, entre otros, a través de la feria del bienestar, difundiendo y transmitiendo al ciudadano los servicios y trámites disponibles
A22NR0435	Adquisición de sistema de audio profesional con capacidad hasta 50 personas para el programa ferias del bienestar	100	0.00	50,077.20	50,077.20	50,077.20	0.00	50,077.20	50,077.20	50,077.20	Adquisición de 10 sistemas de audio profesional con capacidad hasta 50 personas el cual incluye una bocina recargable hasta 1.80 mts, de hasta 50kg de peso, bluetooth y micrófono de mano, dos modos de operación (alámbrico/inalámbrico), dinámico, recepción unidireccional, pantalla anti-viento, cuerpo metálico, incluye cable de 2.5 m cableado para recargar capacidad 60 watts rms de potencia para las ferias del bienestar.
A22NR0436	Adquisición de sillas y tablonés plegables para el programa ferias del bienestar	100	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	Adquisición de 100 sillas plegables de plástico duro color negro y 30 tablonés de fibracel rectangulares de 2.44 x 0.70 mts.
A22NR0437	Adquisición de carpa profesional de lona plastificada para el programa ferias del bienestar	0	0.00	180,960.00	180,960.00	180,960.00	0.00	180,960.00	180,960.00	180,960.00	Adquisición de carpa profesional de lona plastificada de 3x3 con logotipo en cada lado color vino.
A22NR0438	Adquisición de estuches de viaje para pantalla de 55 pulgadas	0	0.00	113,677.68	113,677.68	0.00	113,677.68	0.00	0.00	113,677.68	No se realizaron acciones.
A22NR0485	Adquisición de carpas, mesa tablón y sillas para el programa ferias del bienestar	0	0.00	486,330.00	486,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	No se realizaron acciones.
A22NR0485	Adquisición de carpas, mesa tablón y sillas para el programa ferias del bienestar	0	0.00	1,389,873.33	1,389,873.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-	No se realizaron acciones.
A22NR0486	Adquisición de sistemas de audio para el programa ferias del bienestar	0	0.00	72,917.00	72,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	No se realizaron acciones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	08C001 Secretaría de Inclusión y Bienestar Social
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0487	Adquisición de pantallas y soportes para el programa ferias del bienestar	0	0.00	446,488.64	446,488.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-	No se realizaron acciones.
A22NR0487	Adquisición de pantallas y soportes para el programa ferias del bienestar	0	0.00	663,535.08	663,535.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-	No se realizaron acciones.
A22NR0623	Adquisición de botiquín de primeros auxilios	0	0.00	4,173.17	4,173.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-	No se realizaron acciones.
A22NR0661	Adquisición de camillas de inmovilización	0	0.00	16,657.60	16,657.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-	No se realizaron acciones.
A22NR0662	Adquisición de megáfonos	0	0.00	22,550.40	22,550.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-	No se realizaron acciones.
	TOTAL URG		0.00	3,658,696.50	3,658,696.50	442,493.60	113,677.68	442,493.60	442,493.60	556,171.28	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	09C001 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Período:	Enero-Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0294	Adquisición de equipo administrativo e informático		0.00	71,340.00	71,340.00	71,340.00	0.00	71,340.00	71,340.00	71,340.00	71,340.00	Se llevo a cabo la Adquisición de equipos administrativos para la "Feria de Servicios 2022", la cual consiste en la adquisición de mesas plegables de fibra de vidrio y sillas plegables de plástico duro las cuales se utilizan para recibir y dar atención a sus necesidades de servicios propios de esta Secretaría.
A22NR0321	Adquisición de Equipo Informático		0.00	152,238.40	152,238.40	128,852.80	0.00	128,852.80	128,852.80	128,852.80	128,852.80	Derivado de las necesidades de operación de la Dirección General de Tecnologías y Comunicaciones o se esta llevando a cabo el proceso de contratación para la Adquisición de dos Switch Capa 3, para garantizar la operación en el uso de los sistemas, el sitio web y correo electrónico que brinden certeza y seguridad de la información que se intercambie en la plataforma de esta Secretaría de Administración y Finanzas.
A22NR0464	Adquisición de Otros mobiliarios y equipos de administración		0.00	53,104.80	53,104.80	0.00	52,826.40	0.00	0.00	52,826.40	52,826.40	Ampliación para garantizar la seguridad e integridad de las niñas y niños que se benefician del servicio integral que ofrecido en los 5 Centros de Atención y Cuidado Infantil a cargo de esta Secretaría de Administración y Finanzas , así como del personal que labora en dichos centros, por lo que se esta llevando a cabo el proceso de contratación para la Adquisición de detectores de humo lo cuales se instalarán en cada uno de esos Centros.
A22NR0465	Adquisición de Licenciamientos		0.00	53,497.17	53,497.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se llevo a cabo la ampliación de recursos para que la Dirección General de Tecnologías y Comunicaciones este en condiciones para la adquisición de la Licencia de Software FIREWAL. FORTIGATE-VM02V, FORTIGATE-VM, a fin de asegurar que las operaciones que realice la Secretaría de Administración y Finanzas se lleve a cabo en un ambiente seguro y confiable, asegurando una correcta comunicación entre la Secretaría y Oracle, para brindar a los usuarios certeza de que la información que intercambien con la plataforma, solo sea visible para el emisor y el receptor.
A22NR0476	Adquisición de receptor de alerta sísmica		0.00	466,000.00	125,338.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se llevo a cabo la ampliación de recursos para proveer de un Receptor de Alerta Sísmica para salvaguardar la integridad de las personas que laboran en esta Secretaría, así como de las personas visitantes del inmueble ubicado en Viaducto número 515, Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, con la cual se complementarán las acciones de prevención ante un sismo en la Ciudad de México, dicho bien se encuentra en proceso de contratación para su adquisición e instalación.
TOTAL URG			0.00	796,180.37	455,519.06	200,192.80	52,826.40	200,192.80	200,192.80	253,019.20		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		09PESM Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.									DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
Período:		Enero-Septiembre 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							EJERCIDO + COMPROMETIDO		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
A.22NR.0520	Adquisición de equipo de cómputo, servidores de datos, software y equipo audiovisual	0%	0.00	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	No existe avance físico, en virtud de que aún no se ejercen recursos para este proyecto, toda vez que se están llevando a cabo los trámites para la adhesión del contrato consolidado del equipo de cómputo y software, por lo que el proceso de compra se concluirá en el próximo trimestre.
TOTAL URG			0.00	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México									
Periodo:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21ML0029	Rehabilitación de la "Capilla de la Expiración", Segunda Etapa	100%	0.00	233,667.98	233,667.98	233,667.98	0.00	233,667.98	233,667.98	233,667.98	Trabajos de consolidación estructural de muros, retiro de construcciones contemporáneas agregadas en la zona de anexos de la capilla, consolidación y estabilización de entresijos del inmueble, reintegración de acabados e instalaciones afectadas por obras de reconstrucción en etapa previa, y la integración de enladrillados e impermeabilización en superficies de cubiertas, para la protección y conservación del inmueble.
O21ML0030	Reconstrucción del inmueble "Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística", Segunda Etapa	100%	0.00	1,024,996.49	1,024,996.49	1,024,996.49	0.00	1,024,996.49	1,024,996.49	1,024,996.49	Trabajos de consolidación de muros, se incluyen cosido, sellado de grietas, remamposeo e inyección de muros, fabricación de dentellones y reintegración de aplanados en muros. Trabajos de reintegración de puertas, ventanas y pisos de madera; reintegración de instalaciones y acabados afectados por derrumbe, por humedades y por ejecución de trabajos de reconstrucción de losas de entresijo y azotea. Reposición de sistemas de losas de vigería y entablado de madera, en zonas de alto deterioro.
O21ML0031	Rehabilitación Estructural de "Casa del Conde de Regla", Tercera Etapa	100%	0.00	6,227,669.35	6,227,669.35	6,227,669.35	0.00	6,227,669.35	6,227,669.35	6,227,669.35	Reestructuración del edificio mediante la liberación de sistemas de entresijos con riesgo de colapso; reforzamiento y consolidación de muros, inyección de muros; reintegración de sistemas de entresijos, tratamiento de vigas metálicas, reconstrucción de pasillos en voladizo de patio central; trabajos en fachada.
O21ML0032	Rehabilitación Estructural de "Casa Talavera", Tercera Etapa	100%	0.00	1,190,719.90	1,190,719.90	1,190,719.90	0.00	1,190,719.90	1,190,719.90	1,190,719.90	Reestructuración del edificio mediante reforzamiento y consolidación de muros, inyección en muros, cosido de muros, restitución de aplanados y pintura a la cal, liberación de sistema de entresijo con alto deterioro, reintegración de entresijos con sistema de vigería y tablado, protección y mantenimiento de vestigios arqueológicos.
O21ML0033	Parroquia de San Pablo Apóstol (El Nuevo)	100%	0.00	541,693.60	541,693.60	541,693.60	0.00	541,693.60	541,693.60	541,693.60	Trabajos de consolidación en bóvedas, elementos arquitectónicos de torre campanario, cúpula, tambor y pechinas, consolidación estructural mediante inyección en grietas, reintegración de juntas y aplanados; integración de capa impermeabilizante en cubiertas; consolidaciones en muros con cosido de grietas e inyección de las mismas, reintegración de aplanados con atención de los acabados en muros.
A22NR0659	Adquisición del título de registro del diseño industrial (patente) de los puestos de periódicos del Centro Histórico de la Ciudad de México.	0%	0.00	6,693.72	6,693.72	0.00	6,693.72	0.00	0.00	6,693.72	Trámites administrativos para la adquisición del título de registro del diseño industrial (patente) de los puestos de periódicos del Centro Histórico de la Ciudad de México.
TOTAL URG			0.00	9,225,441.04	9,225,441.04	9,218,747.32	6,693.72	9,218,747.32	9,218,747.32	9,225,441.04	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		10C001 Secretaría de Movilidad										
Período:		Enero - Septiembre 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0416	Adquisición de Software	0	0.00	895,260.00	895,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	La adquisición consolidada, se encuentra en proceso
A22NR0603	Adquisición de Equipo Informático	0	0.00	179,900.00	179,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	La adquisición consolidada, se encuentra en proceso
A22NR0514	Adquisición de megáfonos	0	0.00	133,748.00	133,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	La adquisición, se encuentra en proceso
												-
												-
												-
												-
TOTAL URG			0.00	1,208,908.00	1,208,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO										
Periodo:		Enero - Septiembre 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22ML0001	Adquisición de aparatos de cambio de vía tangente 0.13 sobre durmientes de concreto para trabajos de rehabilitación de la Línea 12 de la Red del STC.		0.00	30,900,000.00	30,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
A22NR0019	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para las actividades operativas y administrativas del STC.		3,515,000.00	3,515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
A22NR0043	Adquisición de equipos eléctricos, máquinas y máquinas-herramientas y otros equipos necesarios para las acciones de mantenimiento de las Instalaciones Fijas del STC.		5,166,399.00	18,217,044.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
A22NR0076	Adquisición de equipo de cómputo para las áreas operativas y administrativas del Sistema de Transporte Colectivo.		15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
A22NR0287	Adquisición, expropiación e indemnización de terrenos y predios para ejecutar la obra de ampliación de la Línea 12 del tramo Mixcoac-Observatorio.	59%	0.00	225,000,000.00	225,000,000.00	72,570,566.00	5,796,418.00	72,570,566.00	72,570,566.00	78,366,984.00		Adquisición de terrenos para la Ampliación de Línea 12, en las siguientes ubicaciones: Bienvenuto Callini No. 75, Col. Alfonso XIII, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX, Curva No. 44, Col. José María Pino Suarez, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX, Curva It. 18, Col. José María Pino Suarez, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX, Curva No. 57, Col. José María Pino Suarez, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX, Curva No. 71, Col. José María Pino Suarez, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX, Curva It. 17, Col. José María Pino Suarez, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX, Halcon no. 64, Col. José María Pino Suarez, Alcaldía Álvaro Obregón, cdmx Mirador no. 63, Col. José María Pino Suarez, Alcaldía Álvaro Obregón, cdmx, Avenida Central s/n, Col. Francisco Villa, Alcaldía Álvaro Obregón, cdmx, Mirador no. 65, Col. José María Pino Suarez, Alcaldía Álvaro Obregón, cdmx.
A22NR0289	Adquisición de aparatos de cambio de vía que coadyuven a los trabajos de rehabilitación de vías del tramo elevado de la Línea 12 de la Red del STC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
A22NR0576	Adquisición de Espectrómetro de Emisión Óptica para análisis elemental, simultaneo y cuantitativo para muestras de metal sólido.		0.00	2,668,000.00	1,783,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
A22NR0714	Adquisición de lectores-validadores multiestandar para la diversificación de medios de pago en el sistema de recaudo electrónico del STC		0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
O10ML0001	Proyecto para la Prestación de Servicios de Trenes para la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.	60%	2,086,816,875.00	1,388,581,047.34	829,987,500.00	829,125,000.00	329,563,565.76	829,125,000.00	829,125,000.00	1,158,688,565.76		Durante los tres primeros trimestres del 2022 del contrato STC-CNCS-009/2010 sólo se ha pagado lo correspondiente a la parte fija. Para la parte variable, no se ha hecho pago alguno por no tener servicio en Línea 12 a partir del incidente la Línea en cuestión.
O21ML0002	Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo denominado "Modernización Integral de Trenes, Sistema de Control y Vías de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	40%	212,778,117.00	212,778,117.00	99,318,875.00	84,453,549.77	128,324,567.23	84,453,549.77	84,453,549.77	212,778,117.00		En el transcurso de los dos primeros trimestres del 2022 se realizó el mantenimiento a 10 trenes NM-16 que circulan en la Línea 1. Se consideran los primeros pagos sobre modernización de Línea 1.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO									
Periodo:		Enero - Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21ML0025	Proyecto integral para la instalación emergente del sistema de protección de incendios en la zona de transformadores del puesto central de control I y la remodelación del puesto.	100%	30,000,000.00	30,000,000.00	29,478,207.83	24,880,533.77	4,463,372.11	24,880,533.77	24,880,533.77	29,343,905.88	Remodelación del Puesto de Control II del Sistema de Transporte Colectivo; Proyecto integral para la instalación emergente del sistema de protección contra incendios en la zona de transformadores del Puesto Central de Control I y la modernización de la red contra incendios del Puesto Central de Control II.
O21ML0027	Modernización de la Subestación de Buen Tono y Subestaciones Rectificadoras de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	79%	1,740,000,000.00	1,440,000,000.00	807,995,572.49	700,682,643.86	739,317,356.14	700,682,643.86	700,682,643.86	1,440,000,000.00	Obra civil SEAT Buen Tono con un avance del 99.19%; Obra electromecánica SEAT Buen Tono con un avance del 80.42%; sala de control de energía SEAT Buen Tono con un avance del 50.81%; enlaces subterráneos a SEAT Buen Tono con un avance del 87.31%.
O21ML0028	Obra civil en el C5 de la Ciudad de México, que permitan la instalación de los equipos del Puesto Central de Control I del Sistema de Transporte Colectivo.	100%	35,000,000.00	50,000,000.00	43,609,396.62	18,840,601.76	15,775,421.36	18,840,601.76	18,840,601.76	34,616,023.12	Adecuaciones de obra civil en el C5 de la Ciudad de México que permitan la instalación de los equipos del Puesto Central de Control I del Sistema de Transporte Colectivo, así como construcción de las transeñoras y suministro del cableado para su enlace con la estación Cardenería de Línea 1, considerados en el proyecto de modernización del contrato de prestación de largo plazo de la Línea 1.
O22NR0166	Obras de renovación de infraestructura en estaciones de las Líneas de la Red del STC.	54%	237,055,168.00	248,055,168.00	43,674,834.09	36,720,848.22	91,397,393.31	36,720,848.22	36,720,848.22	128,118,241.53	Reparación de bardas en tramos y talleres del Sistema de Transporte Colectivo; Impermeabilización de azoteas en edificios y estaciones del Sistema de Transporte Colectivo; Mantenimiento de canal cubeta, cárcamos y drenajes de las Líneas de la Red del Sistema de Transporte Colectivo; Tratado, sellado e inyección de filtraciones en estaciones e interestaciones de la red del Sistema de Transporte Colectivo; Obras complementarias a la modernización de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo; Sustitución, reparación y mantenimiento a rejillas y charolas pluviales en rejillas y cubos de ventilación en tramos y estaciones del Sistema de Transporte Colectivo; Mantenimiento a canalones y techumbres de estaciones superficiales de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo; Sustitución de parapetos prefabricados en tramo elevado de la Línea 4; Instrumentación, monitoreo y seguimiento topográfico del comportamiento del viaducto elevado de la Línea 4, incluyendo pasarelas y edificios de acceso a estaciones; Renovación de techumbres en la estación Chabacano de las Líneas 2, 8 y 9; Sustitución de canalones, techumbres y bajadas de agua pluvial en talleres almacenes y estaciones de la Red; Renovación de domos en estaciones de la Línea 7; Renovación y mantenimiento a pasarelas y escaleras exteriores en estaciones del S.T.C.
O22NR0169	Obras de rehabilitación de curvas de la Línea 12 de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.	45%	131,926,851.00	597,518,730.62	153,929,907.18	138,227,348.30	264,577,716.70	138,227,348.30	138,227,348.30	402,805,065.00	Rehabilitación de curvas en Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo.
O22NR0172	Obras complementarias de construcción de cárcamos que coadyuvan a los trabajos de Modernización Integral de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	42%	50,000,000.00	39,000,000.00	23,117,119.59	8,654,556.72	29,756,593.04	8,654,556.72	8,654,556.72	38,411,149.76	Obras complementarias de construcción de cárcamos que coadyuvan a los trabajos de modernización integral de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
Periodo:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0178*	Obras complementarias de reparación de muros que coadyuvan a los trabajos de modernización integral de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	4%	30,000,000.00	30,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Desbaste de muro del cajón contaminados y/o húmedos, Aplicación de recubrimiento a base de mortero cemento que impermeabiliza e impide el paso de la humedad para la reparación de muros contaminados.
O22NR0181	Obras complementarias de renovación del Sistema de Protección Contra Incendios que coadyuvan a los trabajos de modernización integral de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.		124,073,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
O22NR0184	Obras complementarias de implementación de Taller para Mantenimiento de trenes de Línea 9 que coadyuvan a los trabajos de Modernización Integral de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.		20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
O22NR0187	Obras de mantenimiento a estaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.	46%	200,000,000.00	241,500,000.00	40,226,060.40	36,956,717.63	161,968,186.72	36,956,717.63	36,956,717.63	198,924,904.35		Obras de renovación de infraestructura en la estación Zaragoza de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo; Obras de renovación de infraestructura en la estación Gómez Farías de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo; Obras de renovación de infraestructura en las estaciones San Lázaro y Candelaria de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo; Obras de renovación de infraestructura en las estaciones Pino Suárez, Isabel la Católica y Balderas de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.
O22NR0242	Obras de retiro y colocación de elementos electromecánicos y de vías para los trabajos de reestructuración entre las estaciones Tezonco-Olivos de la Línea 12 del STC.		0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
O22NR0355*	Obras de mejoramiento de la subbase que soporta el sistema de vías de las curvas del tramo subterráneo de la Línea 12 de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.	48%	0.00	30,000,000.00	10,000,000.00	0.00	29,915,850.60	0.00	0.00	29,915,850.60		Estabilización de la capa de subbalasto con mezcla de suelo existente y cemento compactado a un 97%. Vaciado de concreto fluido de resistencia de FC 50 kg/cm2
O22NR0374*	Proyecto integral para las Obras de mitigación derivadas de la implementación y restitución del Mando y Control (PCC1) del STC, en infraestructura del Centro de Comando y Control.	90%	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se realizaron trabajos de cimentación a base de dados de concreto para posteriormente realizar el desplante de la estructura metálica, se colocó techumbre de mupanel sobre montes fijado con pijas autoroscables.
O22NR0375	Proyecto ejecutivo para la restitución de las instalaciones electromecánicas afectadas por el colapso de la Línea 12 del STC.		0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
O22NR0956	Estudio de seguimiento de desempeño del tramo subterráneo de la Línea 12 en las zonas de intervención del mejoramiento al soporte de vía.		0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	

* NOTA.- Estos proyectos reportan avance físico sin presupuesto ejercido, debido a que los contratistas aún no presentaron, al corte del mes de septiembre, su facturación para pago.

TOTAL URG			4,921,331,559.00	4,679,233,107.69	2,366,520,666.20	1,951,112,366.03	1,800,856,440.97	1,951,112,366.03	1,951,112,366.03	3,751,968,807.00		
------------------	--	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--	--



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		10 PD OR Organismo Regulador de Transporte										
Periodo:		Enero - Septiembre 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0458	Adquisición de equipos de cómputo y tecnológico para los proyectos de monitoreo, red de recarga externa, servicio de validadores, CETRAM y para las áreas administrativas.	0%	0.00	1,138,866.00	1,138,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Monitoreo de hasta 12,799 de kits de videovigilancia, GPS y botón de auxilio, actualmente se tienen 318 equipos validadores de tarjetas inteligentes, administración de la Red de Recarga Externa tanto Digital como en Comercio para la Tarjeta de Movilidad Integrada de la Ciudad de México
A22NR0459	Adquisición de sistema automatizado de administración y contabilidad gubernamental.	0%	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado del Decreto por el que se crea el Organismo Regulador de Transporte, se requiere de un sistema de contabilidad gubernamental que sirva como instrumento de administración financiera que permita registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones contables y presupuestales derivadas de la gestión pública y así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las normas y lineamientos que emita el CONAC
I19ML0001	Construcción de la Línea 1 Cuauhtpec – Indios Verdes, del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México	0%	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Liberación de vía del Sistema de Transporte Público Cablebús de los inmuebles que fueron afectados con motivo de la construcción de las línea 1 a efecto de realizar los pagos que pudieran determinarse o generarse.
I19ML0002	Construcción de la Línea 2 Sierra de Santa Catarina a Constitución de 1917, del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México.	0%	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Liberación de vía del Sistema de Transporte Público Cablebús de los inmuebles que fueron afectados con motivo de la construcción de las línea 2 a efecto de realizar los pagos que pudieran determinarse o generarse.
												-
												-
												-
												-
												-
												-
TOTAL URG			0.00	22,280,866.00	1,280,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		10PDRT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0020	Adquisición de autobuses nuevos de Alta Montaña para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	30%	700,000,000.00	487,563,167.09	146,268,950.12	146,268,950.12	341,294,216.97	146,268,950.12	146,268,950.12	146,268,950.12	487,563,167.09	Al cierre del tercer trimestre se observa un avance del 30.0% ya que se otorgó el anticipo por la adquisición de 122 autobuses nuevos sencillos, con motor a diésel con tecnología EURO VI de un total comprometido de \$487'563,167.09. Es importante mencionar que estas unidades se espera recibir las en los meses de noviembre y diciembre, que es cuando se efectuará el finiquito de este proyecto. Dicho proyecto se realizó a través de la Licitación Pública Internacional RTP/LPI/007/2022.
A22NR0280	Adquisición de autobuses nuevos de Baja Montaña para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	31%		212,436,832.91	66,094,172.20	66,094,172.20	144,205,466.64	66,094,172.20	66,094,172.20	66,094,172.20	210,299,638.84	Al cierre del tercer trimestre se observa un avance del 31.0% ya que se otorgó el anticipo por la adquisición de 49 autobuses por un total de comprometido de \$210'299,638.84. Es importante mencionar que estas unidades se espera recibir las en los meses de noviembre y diciembre, que es cuando se efectuará el finiquito de este proyecto. Dicho proyecto se realizó a través de la Licitación Pública Internacional RTP/LPI/007/2022.
A.22NR.0583	Adquisición de Validadores y sus respectivas refacciones, para la correcta operación del Sistema de cobro con Tarjeta Única de Movilidad Integrada.			9,500,000.00	2,342,736.00		0.00	0.00	0.00	-	-	Adquirir equipos de validación y refacciones mayores que permitan que el Organismo realice acciones y planes de trabajo enfocadas en atender las nuevas instalaciones, incidencias, configuraciones de equipos, así como mantenimientos que garanticen la óptima operación del Sistema de Cobro mediante la Tarjeta Única de Movilidad Integrada. Al cierre del tercer trimestre se encuentra en proceso el contrato por la adquisición de validadores y refacciones.
TOTAL URG			700,000,000.00	709,500,000.00	214,705,858.32	212,363,122.32	485,499,683.61	212,363,122.32	212,363,122.32	212,363,122.32	697,862,805.93	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		10PDTE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Periodo:		Enero - Septiembre 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22ML0002	Adquisición de seis Trenes Ligeros Articulado Nuevos.	0	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>La adquisición de 6 Trenes Ligeros articulados nuevos, reforzará la operación de la Línea 1 del Tren Ligero, que opera con 16 estaciones y 2 terminales a lo largo de 13 Km. de extensión de línea, lo que permitirá mejorar la oferta del servicio en las Alcaldías Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco en beneficio de la población usuaria.</p> <p>Se creó este proyecto bajo el esquema Multianual, con los recursos destinados originalmente al A22NR0044 "Adquisición de Trenes", debido a que se consideró un periodo de 22 meses contados a partir de la firma del contrato y entrega del anticipo respectivo, para la fabricación y entrega de los trenes ligeros. Bajo ese contexto, se estimó para el ejercicio 2022, el pago de un anticipo por un importe de \$200'000,000.00.</p> <p>En ese sentido, se obtuvieron las autorizaciones correspondientes y con fecha 27 de junio de 2022, se publicó en la Gaceta Oficial de la de la Ciudad de México, la Licitación Pública Internacional No. STE-CDMX-LPI-003-2022, con la finalidad de conseguir mejores precios y condiciones de compra.</p> <p>Durante el Tercer Trimestre se llevó a cabo el proceso licitatorio, y al cierre del mes de septiembre de 2022, se firmó el contrato con la empresa ganadora "CRRC Zhuzhou Locomotive Co. Ltd."</p>
A22NR0021	Adquisición de Trolebuses Sencillos de Nueva Generación (12 metros) para la renovación de parque vehicular obsoleto para la prestación del servicio de transporte público.	50	750,000,000.00	495,000,000.00	247,500,000.00	247,487,312.42	247,487,312.43	247,487,312.42	247,487,312.42	494,974,624.85	<p>Se programó la adquisición de 66 trolebuses nuevos que serán empleados para la renovación del parque vehicular con mayor degradación e inclusive inoperable, a fin de mejorar la prestación del servicio de pasajeros de la Red de Trolebuses con mejores condiciones de seguridad y confort.</p> <p>Durante el Segundo Trimestre de 2022, se celebró la Licitación Pública Internacional No. STE-CDMX-LPI-001-2022, y con fecha 8 de junio de 2022, se adjudicó el contrato a la empresa Yutong de México, S.A. de C.V.</p> <p>La entrega de los 66 trolebuses nuevos está programada para el mes de octubre de 2022.</p>	
A22NR0044	A.22NR.0044 Adquisición de Trenes.	0	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>Este proyecto se canceló debido a que los recursos aprobados solo cubrirían el importe inicial para la adquisición de los trenes ligeros, por lo que fue necesario replantear su adquisición a través del Proyecto Multianual No. A22ML0002.</p> <p>Dicho movimiento no impacta la Meta Programática.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		10PDTE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Periodo:		Enero - Septiembre 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0281	Adquisición de Trolebuses Nuevos Sencillos (12 metros) para el reforzamiento de la Línea 1 "Eje Central" de la Red de Trolebuses de la Ciudad de México.	50	0.00	255,000,000.00	127,500,000.00	127,493,463.98	127,493,463.97	127,493,463.98	127,493,463.98	127,493,463.98	254,986,927.95	<p>Se programó la adquisición de 34 trolebuses nuevos que serán empleados para el reforzamiento de la Línea 1 – Corredor Cero Emisiones "Eje Central" de la Red de Trolebuses de la Ciudad de México, a fin de mejorar la prestación del servicio acorde a la demanda de pasajeros.</p> <p>Durante el Segundo Trimestre de 2022, se celebró la Licitación Pública Internacional No. STE-CDMX-LPI-001-2022 y se adjudicó el contrato a la empresa Yutong de México, S.A. de C.V.</p> <p>La entrega de los 34 trolebuses nuevos está programada para el mes de octubre de 2022.</p>
TOTAL URG			950,000,000.00	950,000,000.00	575,000,000.00	374,980,776.40	374,980,776.40	374,980,776.40	374,980,776.40	374,980,776.40	749,961,552.80	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		11C001 Secretaría de Seguridad Ciudadana									
Período:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0297	Adquisición de mesas y sillas plegables	15%	0.00	500,645.10	500,645.10	75,400.00	256,612.30	75,400.00	75,400.00	332,012.30	Adquisición de mesas y sillas plegables para llevar a cabo eventos de Seguridad Ciudadana.
O12ML0001	Servicio de Infraestructura Penitenciaria consistente en la Provisión de los Elementos y Servicios Físicos, Materiaes y Tecnológicos para la creación de los centros varoniles de seguridad	72%	726,065,614.00	726,065,614.00	523,888,348.55	377,691,983.29	320,825,814.71	377,691,983.29	377,691,983.29	698,517,798.00	Se realizó el pago del servicio de infraestructura penitenciaria consistente en la provisión de los elementos y servicios físicos, materiales y tecnológicos para la creación de los centros varoniles de seguridad.
A22NR0482	Adquisición de Servidores, Equipo de Cómputo, Equipo de Comunicación, Licenciamiento de equipo de seguridad Informática y de Administración	0%	0.00	32,655,180.37	4,023,333.17	0.00	160,832.27	0.00	-	-	No se ejercio presupuesto
O22NR0275	Proyecto Ejecutivo para el Edificio Nuevo en la Universidad de la Policía de la CDMX y Ampliación de Arcoteco del Stand de Tiro.	15%	0.00	83,408,000.00	39,951,428.02	6,118,632.95	77,029,360.77	6,118,632.95	6,118,632.95	-	Edificación del edificio nuevo de Universidad Policial de la Ciudad de México.
A22NR0524	Adquisición de Pala de Rotor principal para helicóptero	0%	0.00	2,400,000.00	1,055,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	No se ejercio presupuesto
A22NR0488	Adquisición de simulador de tiro de realidad virtual	0%	0.00	73,000,000.00	0.00	0.00	73,000,000.00	0.00	0.00	73,000,000.00	No se ejercio presupuesto
A22NR0479	Adquisición de Drones, Vehículos blindados, Cuatrimotos y Motocicletas	0%	0.00	57,484,202.00	15,484,202.00	0.00	15,484,202.00	0.00	0.00	15,484,202.00	No se ejercio presupuesto
A22NR0510	Adquisición de Remolque tipo plataforma, armas largas y armas cortas	96%	0.00	16,200,000.00	15,600,000.00	15,029,465.64	43,112.85	15,029,465.64	15,029,465.64	15,072,578.49	Adquisición de armamento y equipo tecnico para el personal operativo.
A22NR0353	Adquisición del Licenciamiento de Software Antivirus	0%	0.00	750,897.00	750,897.00	0.00	667,464.00	0.00	0.00	667,464.00	No se ejercio presupuesto
A22NR0385	Adquisición de Muebles de oficina, Literas y Equipo Audiovisual para el Nuevo Edificio de la Universidad de la Policía	# DIV/0	0.00	6,277,192.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	No se ejercio presupuesto



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

TOTAL URG			726,065,614.00	998,741,730.71	601,254,525.84	398,915,481.88	487,467,398.90	398,915,481.88	398,915,481.88	803,074,054.79
-----------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		11CD01 Universidad de la Policía										
Período:		Enero-Septiembre										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0586	Adquisición de mobiliario para las áreas administrativas y aulas de la Universidad	0.0%	0.00	731,500.00	731,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en trámite el proceso de adjudicación por la Adquisición de mobiliario para las áreas administrativas y aulas de la Universidad
A22NR0587	Adquisición de multifuncionales impresión negro, multifuncionales impresión a color y PC de escritorio para la Universidad de la Policía de la Ciudad de México.	0.0%	0.00	1,673,840.00	1,673,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en trámite el proceso de adjudicación por la Adquisición de multifuncionales impresión negro, multifuncionales impresión a color y PC de escritorio para la Universidad de la Policía de la Ciudad de México.
A22NR0588	Adquisición de pedestales para micrófono con Bomm, para la Universidad de la Policía de la Ciudad de México.	0.0%	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en trámite el proceso de adjudicación por la Adquisición de pedestales para micrófono con Bomm, para la Universidad de la Policía de la Ciudad de México.
A22NR0589	Adquisición de carrito podador, para la Universidad de la Policía de la Ciudad de México.	0.0%	0.00	98,500.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en trámite el proceso de adjudicación por la Adquisición de carrito podador, para la Universidad de la Policía de la Ciudad de México.
A22NR0590	Adquisición de Hidrolavadora, lavadoras industriales y secadoras industriales para la Universidad de la Policía de la Ciudad de México.	0.0%	0.00	329,016.00	329,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en trámite el proceso de adjudicación por la Adquisición de Hidrolavadora, lavadoras industriales y secadoras industriales para la Universidad de la Policía de la Ciudad de México.
A22NR0591	Adquisición de multiprobadores de corriente y No breaks para la Universidad de la Policía de la Ciudad de México	0.0%	0.00	138,104.00	138,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en trámite el proceso de adjudicación por la Adquisición de multiprobadores de corriente y No breaks para la Universidad de la Policía de la Ciudad de México
A22NR0592	Adquisición de corta setos, pulidora para madera manual, motosierras manuales, desmalezadoras de gasolina, cortadora industrial y máquina de soldar portátil para esta Universidad.	0.0%	0.00	80,453.00	80,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en trámite el proceso de adjudicación por la Adquisición de corta setos, pulidora para madera manual, motosierras manuales, desmalezadoras de gasolina, cortadora industrial y máquina de soldar portátil para esta Universidad.
TOTAL URG			0.00	3,062,613.00	3,062,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	13C001 Secretaría de la Contraloría General
Período:	Enero-Septiembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0255	Adquisición de Equipo Informático para la Dirección de Contraloría Ciudadana	20.0	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0256	Adquisición de Impresora Funcional para la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías	20.0	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0257	Adquisición de Laptop para la Dirección General de Administración y Finanzas	20.0	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0258	Adquisición de Software para la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	35.0	0.00	314,100.00	314,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se está en espera de la respuesta por parte de la Agencia de Innovación Digital Pública (ADIP), motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0259	Adquisición de Extintores para las diferentes áreas operativas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	0.0	0.00	112,700.00	112,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0260	Adquisición de Laptop para la Dirección de Mejora Gubernamental	20.0	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0261	Adquisición de Software para las diferentes Áreas Operativas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	35.0	0.00	888,700.00	888,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se está en espera de la respuesta por parte de la Agencia de Innovación Digital Pública (ADIP), motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0262	Adquisición de Software para la Dirección de Mejora Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	35.0	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se está en espera de la respuesta por parte de la Agencia de Innovación Digital Pública (ADIP), motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0263	Adquisición de Impresora multifuncional para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	20.0	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0264	Adquisición de Vehículos destinados a Servidores Públicos y Servicios Administrativos en las diferentes Áreas Operativas	75.0	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se informa que se realizó un procedimiento de adjudicación directa proveniente de un procedimiento de licitación pública declarado desierto, esta Dirección se encuentra en la fase de adjudicación.
A22NR0265	Adquisición de Bancos para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	15.0	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0266	Adquisición de Campanas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	15.0	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0267	Adquisición de Otros Equipos para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	15.0	0.00	9,913.20	9,913.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	13C001 Secretaría de la Contraloría General
Período:	Enero-Septiembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0268	Adquisición de Soporte Universal para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	15.0	0.00	574.71	574.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0269	Adquisición de Equipo de Laboratorio para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	15.0	0.00	406,504.12	406,504.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0270	Adquisición de Equipos de medición para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	15.0	0.00	156,949.65	156,949.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0271	Adquisición de Carta de Suelos para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	15.0	0.00	9,485.30	9,485.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0272	Adquisición de Equipos de Calentamiento para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	15.0	0.00	112,989.80	112,989.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0274	Adquisición de Equipos extractores para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	15.0	0.00	74,179.60	74,179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0275	Adquisición de Otros Equipos de Pruebas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	15.0	0.00	884,641.69	884,641.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
TOTAL URG			0.00	7,794,738.07	7,794,738.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		13PDVA INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA										
Período:		Enero-Septiembre 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0322	Adquisición de Tabletas Electrónicas	0%	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Adquisición de Tabletas electrónicas, necesarias para el llenado de la información digital por parte del personal especializado en funciones de verificación durante sus labores en campo.
A22NR0323	Adquisición de Impresoras Portátiles	0%	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Adquisición de Impresoras portátiles necesarias para imprimir en el sitio de las verificaciones, la información producto de las diligencias.
A22NR0326	Adquisición de Digitalizadora de Firmas	0%	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Adquisición de una digitalizadora de firmas para reducir el uso de papel, a través de la promoción de firmas digitales en documentos electrónicos que las requieran.
A22NR0328	Adquisición de Discos Duros	100%	0.00	11,250.00	11,250.00	11,246.20	0.00	11,246.20	11,246.20	11,246.20	11,246.20	Adquisición de 7 discos duros externos que serán utilizados para el resguardo de la información por parte de las áreas operativas
A22NR0331	Adquisición de Switch de 48 Puertos	100%	0.00	162,000.00	162,000.00	161,999.80	0.00	161,999.80	161,999.80	161,999.80	161,999.80	Adquisición de 1 switch de 48 puertos que será utilizado para la interconexión de equipos informáticos en el INVEACDMX
A22NR0324	Adquisición de Cámaras de Video	0%	0.00	243,600.00	243,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Adquisición de cámaras de video, que documenten la actividad verificadora en campo, a través de la videograbación de las diligencias realizadas.
A22NR0329	Adquisición de Cámara Fotográfica Reflex Digital	0%	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Adquisición de una cámara fotográfica Reflex Digital que documente las actividades Institucionales a través de la captura de material fotográfico.
A22NR0325	Adquisición de Telémetros	0%	0.00	134,400.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Adquisición de Telémetros, que requiere la actividad verificadora ya que provee de precisión y certeza en la medición de áreas.
A22NR0327	Adquisición de Licencia para Suite Adobe	100%	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Adquisición de licencia adobe suite acrobat pro para un equipo con vigencia de 1 año
A22NR0330	Adquisición de Licencia Antivirus	100%	0.00	134,000.00	134,000.00	133,864.00	0.00	133,864.00	133,864.00	133,864.00	133,864.00	Adquisición de licencia antivirus para 100 equipos con vigencia de 1 año
A22NR0332	Adquisición de Sistema de Contabilidad Gubernamental	50%	0.00	1,392,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	1,392,000.00	Adquisición de un Sistema Informático de Contabilidad Gubernamental (1er Etapa), que cumple con los estándares del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)
TOTAL URG		41%	0.00	2,438,650.00	1,742,650.00	1,013,110.00	696,000.00	1,013,110.00	1,013,110.00	1,013,110.00	1,709,110.00	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		25C001 CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES										
Periodo:		Enero-Septiembre 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0298	Adquisición de bienes informáticos y mobiliario para la Dirección General de Registro Civil, Dirección General de Servicios Legales y Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica	84%	0.00	633,459.44	633,459.44	530,410.00	0.00	530,410.00	530,410.00	530,410.00	530,410.00	Adquisición de (16) equipo de cómputo Laptop core 15. 4.0 GHZ memoria 8 GB, disco duro 1 TB y 16 impresoras; (16) Impresoras resolución max: 1200 X 1200 dpi, impresión a doble cara velocidad b/n:42 ppm.de (23) mesa plegable, fibra de vidrio (1.80 m x 0.75 m) y (210) sillas plegable de plástico duro.
A22NR0303	Adquisición de Licencias AutoCAD 2022 para los módulos de regularización territorial de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.	0%	0.00	469,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de 10 licencias de AutoCAD para realizar levantamientos, proyecciones y trazo incluye siete conjuntos de herramientas específicos del sector para el diseño eléctrico, el diseño de plantas de procesamiento, los dibujos de diseño arquitectónico, el diseño mecánico, la cartografía 3D, la adición de imágenes escaneadas y la conversión de imágenes ráster. AutoCAD permite a los usuarios crear, editar y anotar dibujos mediante dispositivos de escritorio, web y móviles, así mismo los sistemas de climatización y construcción simplificando el conjunto de herramientas específico del sector para MEP (mecánica, electricidad y plomería).
A22NR0653	Adquisición de Equipo para el Fortalecimiento del Registro Civil (RENAPO)	0%	0.00	945,045.15	380,362.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de (20) equipos de cómputo (Escritorio), Procesador Intel Core i7-1255U (hasta 4.7 GHz con tecnología Intel Turbo Boost, 12MB de cache L3, 10 núcleos y 12 subprocesos), Memoria estándar 8GB de RAM DDR4-3200 MHz (2x4GB). Adquisición de (22) equipos de cómputo (Portátiles), Procesador Intel Core i7-1255U (hasta 4.7 GHz con tecnología Intel Turbo Boost, 12MB de cache L3, 10 núcleos y 12 subprocesos), Memoria estándar 8GB de RAM DDR4-3200 MHz (2x4GB).
TOTAL URG			0.00	2,047,869.59	1,013,822.26	530,410.00	0.00	530,410.00	530,410.00	530,410.00	530,410.00	



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		26CD01 AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		Enero-Septiembre 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0386	Adquisición de Densitómetro MacFarland DEN-1.	0%	-	24,199.31	24,199.31	-	24,198.76	-	-	-	-	De acuerdo a la vigencia del contrato, el densitómetro será entregado entre el 5 y 7 de octubre, por lo que una vez recibido se iniciará con las actividades correspondientes.
A22NR0387	Adquisición de Licencia de Seguridad para equipo FORTINET (Firewall)	0%	-	10,863.38	10,863.38	-	-	-	-	-	-	A la fecha del presente no se han realizado acciones.
												-
												-
												-
												-
TOTAL URG			0.00	35,062.69	35,062.69	0.00	24,198.76	0.00	0.00	0.00	0.00	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		26PDSP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE DE 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0230	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y audiovisual para el Centro de Salud Quiahuatla de la Jurisdicción Sanitaria Tláhuac.	33%	0.00	564,098.72	564,098.72	187,649.72	376,449.00	187,649.72	187,649.72	564,098.72	En el periodo de enero-septiembre 2022, se adquirió botes de basura, pizarrón magnético y de corcho videoprojector conforme al contrato de adquisición del Mobiliario, Equipo Administrativo y Audiovisual para el Centro de Salud Quiahuatla de la Jurisdicción Sanitaria Tláhuac, cuya finalidad principal es cubrir las necesidades requeridas por falta de equipamiento, esto nos permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.
A22NR0231	Adquisición de equipo médico, instrumental de laboratorio e informático para el Centro de Salud Quiahuatla de la Jurisdicción Sanitaria Tláhuac.	39%	0.00	2,536,500.36	2,536,500.36	984,617.56	1,551,882.80	984,617.56	984,617.56	2,536,500.36	En el periodo de enero-septiembre 2022, se adquirieron equipos de cómputo portátil y de escritorio, multifuncional, autoclave, lámpara, oxímetro, martillo de reflejos, riñón de acero set instrumental y tijeras conforme al anexo del contrato de adquisición de mobiliario del Equipo Médico, Instrumental de Laboratorio e Informático para el Centro de Salud Quiahuatla de la Jurisdicción Sanitaria Tláhuac, cuya finalidad principal es cubrir las necesidades requeridas por falta de equipamiento, esto nos permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.
A22NR0232	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y audiovisual para el Centro de Salud San Miguel Xicalco de la Jurisdicción Sanitaria Tlalpan	35%	0.00	557,051.49	557,051.49	195,355.37	361,450.20	195,355.37	195,355.37	556,805.57	En el periodo de enero-septiembre 2022, se adquirieron botes de basura, mesa de trabajo binaria, archivero metálico, escalera, gabinete universal, puertas, perchero, reloj digital, pizarrón de corcho, magnético y video proyector para el Centro de Salud San Miguel Xicalco de la Jurisdicción Sanitaria Tlalpan, cuya finalidad principal es cubrir las necesidades requeridas por falta de equipamiento, esto nos permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México
A22NR0285	Adquisición de equipo médico, instrumental de laboratorio e informático para el Centro de Salud San Miguel Xicalco de la Jurisdicción Sanitaria Tlalpan.	36%	0.00	1,732,356.32	1,732,356.32	631,313.32	1,094,083.00	631,313.32	631,313.32	1,725,396.32	En el periodo de enero-septiembre 2022, se adquirió computadora, laptop, escritorio multi, autoclave, lámpara, oxímetro, estante, mesa mayo, mesa dental, martillo, riñón tijeras, set instrumental, charola, mango pinzas porta charola del contrato de Equipo Médico, Instrumental de Laboratorio e Informático para el Centro de Salud San Miguel Xicalco de la Jurisdicción Sanitaria Tlalpan, cuya finalidad principal es cubrir las necesidades requeridas por falta de equipamiento, esto nos permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México
A22NR0336	Adquisición de equipo informático, equipo médico y de laboratorio para los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.	0%	0.00	773,447.50	773,447.50	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	Es indispensable la adquisición del Equipo Informático, Equipo Médico y de Laboratorio, para satisfacer las necesidades básicas que permitan coadyuvar a la realización eficaz y eficiente de los Programas: SSR para Adolescentes, Aborto Seguro, Planificación Familiar y Anticoncepción, cuya finalidad principal es dotar de insumos al personal necesarios para el logro de las metas de dichos programas y controlar los problemas de salud de la ciudadanía en general que acude a las Clínicas y Centros de Salud de los SSPCDMX.
A22NR0337	Adquisición de mobiliario, equipo audiovisual y equipo administrativo para los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.	0%	0.00	56,795.00	56,795.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	Es indispensable la adquisición de Mobiliario, Equipo Audiovisual y Equipo Administrativo, para satisfacer las necesidades básicas que permitan coadyuvar a la realización eficaz y eficiente de los Programas: SSR para Adolescentes, Salud Perinatal, Planificación Familiar y Anticoncepción, cuya finalidad principal es dotar de insumos al personal necesarios para el logro de las metas de dichos programas y controlar los problemas de salud de la ciudadanía en general que acude a las Clínicas y Centros de Salud de los SSPCDMX.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		26PDSP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE DE 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0338	Adquisición de instrumental médico, mobiliario e informático para los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.	0%	0.00	383,480.15	383,480.15	0.00	217,999.87	0.00	0.00	0.00	217,999.87	Es indispensable la adquisición de Instrumental Médico, Mobiliario y Equipo Informático, para satisfacer las necesidades básicas que permitan coadyuvar a la realización eficaz y eficiente de los Programas: Salud Perinatal, SSR para Adolescentes, Planificación Familiar y Anticoncepción, cuya finalidad principal es dotar de insumos al personal necesarios para el logro de las metas de dichos programas y controlar los problemas de salud de la ciudadanía en general que acude a las Clínicas y Centros de Salud de los SSPCDMX.
A22NR0339	Adquisición de equipo educacional recreativo, equipo médico e instrumental de laboratorio para los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.	0%	0.00	3,990,369.63	3,990,369.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Es indispensable la adquisición de Equipo Educacional Recreativo, Equipo Médico e Instrumental de Laboratorio, para satisfacer las necesidades básicas que permitan coadyuvar a la realización eficaz y eficiente del Programa: Cáncer de mama, cuya finalidad principal es dotar de insumos al personal necesarios para el logro de las metas de dichos programas y controlar los problemas de salud de la ciudadanía en general que acude a las Clínicas y Centros de Salud de los SSPCDMX.
A22NR0348	Adquisición de sillas y archiveros para su distribución en los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.	0%	0.00	1,256,900.00	1,256,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Es indispensable la adquisición del Mobiliario, para satisfacer las necesidades básicas que permitan coadyuvar a la realización eficaz y eficiente de las acciones en materia de prevención, atención y tratamiento de las adicciones correspondiente al Programa CRESCA-CONADIC, cuya finalidad principal es dotar de insumos para el logro de las metas de dicho programa y controlar los problemas de adicciones de la población en general que acude a las UNEMES-CAPA ubicadas en algunos Centros de Salud de los SSPCDMX.
A22NR0362	Adquisición de equipo médico, instrumental de laboratorio e informático para el Centro de Salud Lomas de Padierna de la Jurisdicción Sanitaria Tlalpan.	64%	0.00	7,223,810.10	7,223,810.10	4,588,519.20	0.00	4,588,519.20	4,588,519.20	4,588,519.20	4,588,519.20	En el periodo de enero-septiembre 2022, se adquirió agitadora, bascula y lámpara que corresponde a una parte del Equipo Médico, Instrumental de Laboratorio e Informático para el Centro de Salud Lomas de Padierna de la Jurisdicción Sanitaria Tlalpan, cuya finalidad principal es cubrir las necesidades requeridas por falta de equipamiento, esto nos permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.
A22NR0363	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y audiovisual para el Centro de Salud Lomas de Padierna de la Jurisdicción Sanitaria Tlalpan.	2%	0.00	949,324.28	949,324.28	20,237.36	0.00	20,237.36	20,237.36	20,237.36	20,237.36	En el periodo de enero-septiembre 2022, se adquirió pizarrón de corcho, reloj digital, rota folios, adquisición de pantalla y videoprojector del contrato de mobiliario y equipo administrativo audiovisual para el Centro de Salud Lomas de Padierna de la Jurisdicción Sanitaria Tlalpan, cuya finalidad principal es cubrir las necesidades requeridas por falta de equipamiento, esto nos permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.
A22NR0366	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y audiovisual para el Centro de Salud Tetelco de la Jurisdicción Sanitaria Tláhuac.	0%	0.00	1,412,823.09	1,412,823.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Es indispensable la adquisición del Mobiliario, Equipo Administrativo y Audiovisual para el Centro de Salud Tetelco correspondiente a la Jurisdicción Sanitaria Tláhuac, cuya finalidad principal es cubrir las necesidades requeridas por falta de equipamiento, esto nos permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.
A22NR0367	Adquisición de equipo médico e instrumental de laboratorio para el Centro de Salud Tetelco de la Jurisdicción Sanitaria Tláhuac.	0%	0.00	3,259,452.10	3,259,452.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Es indispensable la adquisición del Equipo Médico e Instrumental de Laboratorio para el Centro de Salud Tetelco correspondiente a la Jurisdicción Sanitaria Tláhuac, cuya finalidad principal es cubrir las necesidades requeridas por falta de equipamiento, esto nos permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		26PDSP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO											
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE DE 2022											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS			
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0368	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y audiovisual para el Centro de Salud Tenorios de la Jurisdicción Sanitaria Iztapalapa.	0%	0.00	942,008.24	942,008.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Es indispensable la adquisición del Mobiliario, Equipo Administrativo y Audiovisual para el Centro de Salud Tenorios de la Jurisdicción Sanitaria Iztapalapa, cuya finalidad principal es cubrir las necesidades requeridas por falta de equipamiento, esto nos permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.
A22NR0369	Adquisición de equipo médico e instrumental de laboratorio para el Centro de Salud Tenorios de la Jurisdicción Sanitaria Iztapalapa.	0%	0.00	2,310,627.20	2,310,627.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Es indispensable la adquisición del Equipo Médico e Instrumental de Laboratorio para el Centro de Salud Tenorios de la Jurisdicción Sanitaria Iztapalapa, cuya finalidad principal es cubrir las necesidades requeridas por falta de equipamiento, esto nos permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.
A22NR0370	Adquisición de instrumental médico y de laboratorio para el Centro de Salud Ermita Zaragoza de la Jurisdicción Sanitaria Iztapalapa.	0%	0.00	5,273.36	5,273.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Es indispensable la adquisición del Instrumental Médico y de Laboratorio para el Centro de Salud Ermita Zaragoza de la Jurisdicción Sanitaria Iztapalapa, cuya finalidad principal es cubrir las necesidades requeridas por falta de equipamiento, esto nos permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.
A22NR0371	Adquisición de instrumental médico y de laboratorio para los Centros de Salud Oasis y San Bartolo Ameyalco de la Jurisdicción Sanitaria Magdalena Contreras.	0%	0.00	66,961.55	66,961.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Es indispensable la adquisición del Instrumental Médico y de Laboratorio para los Centros de Salud Oasis y San Bartolo Ameyalco de la Jurisdicción Sanitaria Magdalena Contreras, cuya finalidad principal es cubrir las necesidades requeridas por falta de equipamiento, esto nos permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.
A22NR0372	Adquisición de instrumental médico y de laboratorio para su distribución en los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.	0%	0.00	67,280.00	67,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Es indispensable la adquisición y distribución del Instrumental médico y de Laboratorio, para satisfacer las necesidades básicas que permitan coadyuvar a la realización eficaz y eficiente de los Programas: Dengue e Intoxicación por Artrópodos, cuya finalidad principal es dotar de insumos al personal necesarios para el logro del cumplimiento de dichos programas y controlar los problemas de salud de la ciudadanía en general que acude a las Clínicas y Centros de Salud de los SSPCDMX.
A22NR0373	Adquisición de Pinzas para Biopsia Uterina para su distribución en los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.	0%	0.00	78,880.00	78,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Es indispensable la adquisición del Instrumental Médico, solicitado por la Dirección de Atención Médica para su distribución en las clínicas de colposcopia, cuya finalidad principal de contar con las pinzas nos permitirá realizar la toma de biopsias de pacientes con presencia de lesiones precursoras de cáncer de cuello uterino, esto nos permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública de la CDMX.
A22NR0375	Adquisición de mobiliario, equipo informático y audiovisual para los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.	0%	0.00	779,508.71	779,508.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Es indispensable la adquisición del Mobiliario Equipo Informático y Audiovisual, para satisfacer las necesidades básicas que permitan coadyuvar a la realización eficaz y eficiente de los Programas: Cardiometaabólicas, Políticas de salud pública y salud mental, cuya finalidad principal es dotar de insumos al personal necesarios para el logro de las metas de dichos programas y controlar los problemas de salud de la ciudadanía en general que acude a las Clínicas y Centros de Salud de los SSPCDMX.
TOTAL URG			0.00	28,946,947.80	28,946,947.80	6,607,692.53	3,648,364.87	6,607,692.53	6,607,692.53	6,607,692.53	10,256,057.40		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		31C000 SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		Enero-Septiembre 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
A22NR0493	Adquisición de Equipo de Administrativo – Ferias del Bienestar			222,140.00	222,140.00	222,140.00					222,140.00	Adquisición de mesas pegables y sillas de plástico, feria de servicios 2 da y 3era etapa.
A22NR0295	Adquisición de Equipo de Administrativo.			95,700.00	95,700.00	95,700.00					95,700.00	Adquisición de mesas pegables y sillas de plástico, feria de servicios 1era etapa.
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
TOTAL URG				317,840.00	317,840.00	317,840.00						



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		34C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL										
Período:		Enero-Septiembre 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0440	Adquisición de implementos para los Puestos de Mando de la Secretaría y de anaqueles para el Archivo Institucional de la Secretaría.	60%	0.00	500,000.00	500,000.00	325,670.00	0.00	325,670.00			325,670.00	META 1: 35 (MOB): (35) Estantes Organizador Metálico de 5 niveles. Meta 2 : 67 (EAD): (10) mesas plegables color blanco de 180 cm x 70 cm. (50) Sillas multiusos plegable calibre 20 tapizada en vinil color negro. (5) carpas blancas con paredes y ventanas de 3 x 4.5 metros (2) Relojes checadores biometricos, de huella digital, de corriente y con pila
A22NR0441	Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales.	0%	0.00	162,191.20	162,191.20	0.00	0.00	0.00			-	META 1: 22 (EAV): 5 Bocinas bluetooth inteligente, 5500W, con pedestal, Altavoces Speaker portatil, Sonido Estéreo, BT/USB/TF/AUX/FM/LED, con pedestal; 11 megáfonos de alta potencia de 1/2 milla a 20 Watts con sirena, batería recargable, altavoz portátil con control de volumen ajustable; 5 proyectores multimedia MS5365 5VGA 4000 lumenes Full HD con Bluetooth, soporta video 4K y pantalla de 300 pulgadas; y 1 mezcladoras y grabadora digital de 4 canales, CON GRABACION zoom, con MP3, USB, Bluetooth, grabación estéreo, alimentación fantasma de 48 V, 24 DSP.
A22NR0442	Adquisición de equipo de cómputo, equipo informático y equipo eléctrico.	0%	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00			-	META 1:(68) (COM): (60) Computadoras de escritorio con memoria RAM de 8gb y un Disco de Estado Sólido, Opcional dual channel, memory, DISCO DURO: 1 TB Máximo interfaz SATA III, HDD, Tarjeta gráfica dedicada o integrada con las siguientes especificaciones, de acuerdo a las necesidades, Frecuencia base de 200 MHz o más. Salida de gráficos DVI, Display Port o HDMI. Monitor: Pantalla ancha de 18 a 24 pulgadas máximo, Resolución mínima de 1920 x 1080 pixeles. Conector compatible con el conector de video de la tarjeta gráfica (DVI o MiniDisplay Port o HDMI). Lector De Tarjeta, con un mínimo de 4 puertos USB, con 1 o 2 puertos USB de interfaz 3.0 o 3.1, Un Puerto de red con terminal RJ-45. Un puerto para gráficos de alta definición: DVI, Display Port, HDMI o VGA. Puerto de audífonos. Puerto de micrófono. Opcional Puerto de USB Tipo-C, Teclado: Teclado español Latinoamérica. Con teclado numérico y (8) Laptop con procesador a 3.0 Ghz con tarjeta grafica de 5G; META 2: 6 (EIN): (6) scanner capacidad de 50 hojas con puertos usb, velocidad de hasta 23 rpm, 50 hojas ADF, 150, 1200 x 1200 ppp, META 3: (70) (EEL): (70) No Break (ups) de hasta 30 min. de respaldo.
A22NR0444	Adquisición de Drones	0%	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00			-	META 1: 2 (ECO): (2) Drones con cámara LiDAR,, control remoto, baterías de vuelo, 12 hélices, cable tipo c, protector de estabilidad, usb, palanca de control (par), mochila transporte, filtros nd, puerto de carga de batería.
A22NR0447	Adquisición de Resistímetro, Distanciómetros y Manómetros.	0%	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00			-	META 1: 2 (EEL): (2) Explosímetro con Sensor IR para detección de gases explosivos de 0 a 100% LEL, oxígeno (O2), vapores orgánicos (VO), Kit para espacios confinados y Servicio calibración
TOTAL URG		60%	0.00	3,062,191.20	3,062,191.20	325,670.00	0.00	325,670.00	0.00		325,670.00	



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0254	Adquisición de camioneta pick up de primera respuesta	100	0.00	592,650.00	592,650.00	592,650.00	0.00	592,650.00	592,650.00	592,650.00	592,650.00	A LA FECHA SE LLEVÓ A CABO LA ADQUISICIÓN DE CAMIONETA DE USO RUDO TIPO PICK UP, DOBLE CABINA PARA SER UTILIZADO COMO UNIDAD DE PRIMERA RESPUESTA EN DIVERSOS SERVICIOS EN LOS QUE SE REQUIERE UNA REACCIÓN RÁPIDA O DE AVANZADA PARA EL DESPLIEGUE DE MAYORES RECURSOS, ESTE VEHÍCULO CUBRIRÁ SERVICIOS VARIOS COMO FUGAS DE GAS, CAÍDA DE ÁRBOLES, CABLES, INUNDACIONES Y ENCHARCAMIENTOS, DERRAMES, FUGAS, RESCATES A BAJA ALTURA, RECUPERACIONES, ETC. ASÍ COMO UN VEHÍCULO COMPLEMENTARIO DE EMERGENCIA PARA EL TRASLADO DE MATERIALES Y EQUIPO.
A22NR0492	Adquisición de cámaras Termográficas	0.00	0.00	434,241.36	434,241.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ADQUISICIÓN DE CÁMARAS TERMOGRÁFICAS DISEÑO ERGONÓMICO, NECESARIAS PARA LA BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS EN ZONAS BOSCOSAS, O POR DESASTRES NATURALES, A PARTIR DE LAS EMISIONES DE INFRARROJOS MEDIOS DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO DE LOS CUERPOS DETECTADOS, FORMA IMÁGENES LUMINOSAS VISIBLES POR EL OJO HUMANO.
												-
												-
												-
												-
												-
TOTAL URG			0.00	1,026,891.36	1,026,891.36	592,650.00	0.00	592,650.00	592,650.00	592,650.00		

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		36C001 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación									
Período:		Enero-Septiembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0221	Adquisición de Mobiliario y Equipo PILARES	0%	32,000,000.00	2,000,527.76	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto en estatus Cancelado.
A22NR0296	Adquisición de mobiliario para la Feria de Servicios.	100%	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	Adquisición de: 10 Mesas plegable de fibra de vidrio (1.80 x 0.75 mts); (20) sillas plegables de plástico duro, debido a la participación en las jornadas de la "Feria de Servicios" organizadas por el Gobierno de la Ciudad de México.
A22NR0352	Adquisición de congeladores.	100%	0.00	28,859.98	28,859.98	28,859.98	0.00	28,859.98	28,859.98	28,859.98	Adquisición de congeladores con el fin de mantener en buen estado las sustancias que se ocupan en diversos proyectos de investigación, para minimizar las pérdidas de materia prima y de más insumos que se utilizan en dichas investigaciones, con el objetivo de cesar la actividad enzimática propia de toda materia y evitar así su descomposición o alteración en sus propiedades organolépticas, de las diferentes sustancias que se ocupan en los proyectos de investigación que lleva a cabo esta secretaría con diferentes instituciones.
A22NR0594	Adquisición de mesas y sillas para Ferias del Servicio Segunda Etapa.	0%	0.00	67,280.00	67,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se pretende la adquisición de: (20) Mesas tablón rectangulares 2.44 x 70mts; (80) Sillas de plástico negras.
A22NR0595	Adquisición de mesas y sillas para Ferias del Servicio Tercera Etapa.	0%	0.00	118,320.00	118,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se pretende la de: (20) Mesas tablón rectangulares de fibra de vidrio 2.44 x 0.70mts color blanco alta resistencia, uso rudo con tubo calibre 18" esquinas redondeadas; (120) Sillas de plástico plegables ergonómicas, negras, uso rudo de alta resistencia.)
A22NR0605	Adquisición de Equipos Informáticos, Audiovisuales y de Comunicación para Ciberescuelas.	0%	0.00	28,175,527.68	24,808,892.42	0.00	27,095,558.40	0.00	0.00	27,095,558.40	Se pretende la adquisición de: (999) computadoras de escritorio con tecnología de 64 bits x64 Desde 32mhz o más en frecuencia base, de 2 a 6 núcleos físicos, de 8gb Opcional dual channel memory. 1tb máximo interfaz SATA III, HDD, auto cifrado opcional, tarjeta gráfica dedicada o integrada con las siguientes especificaciones: frecuencia base de 200mhz o más, (201) No-break regulador de voltaje no break USB/R900VA entrada y salida 110V; Meta 2: 100 (EAV) adquisición de: (50) pantallas para proyector de 72" con soporte de nuevo piso, (50) Videoproyectores / Proyector 3600 lúmenes HDMI VGA RCA 800x600; Meta 3: 68 (ECO) adquisición de: (68) megáfonos de 25 watts con grabadora de voz y recargable.
A22NR0606	Adquisición de Mobiliario y Equipo Administrativo para Ciberescuelas	0%	0.00	1,823,944.56	1,823,944.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se pretende la adquisición de: (999) Sillas giratorias secretariales de tela color negro con asiento y respaldo de madera con espuma tapizado en tela pliana, base tipo estrella con rodajes en nylon negro y pistón neumático con palanca para regular la altura; Meta 2: 66 (EAD) adquisición de: (66) Despachadores de agua fría y caliente para garrafones de 20lts.
TOTAL URG			32,000,000.00	32,239,979.98	28,872,816.96	54,379.98	27,095,558.40	54,379.98	54,379.98	27,149,938.38	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	38C001 Secretaría de las Mujeres
Período:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0617	Adquisición de Equipo de Oficina	0.00	0.00	108,913.60	8,913.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Recursos adicionados para la adquisición de (05) Archiveros de 40 cm Ancho x 51 cm Largo x 66 Alto, Color blanco y 3 cajones, (08) Sillas Secretariales color negro, 5 ruedas y sin descansabrazos, (04) Escritorios de 150 cm de largo x 75 cm de ancho x 75 cm de alto, color blanco, estructura metálica y melanina, con 2 pasacables, para cumplir en materia de transversalidad de la perspectiva de género; con recursos federales del convenio de Transversalidad.
A22NR0618	Adquisición de Equipo de Cómputo y Equipo Audiovisual	0.00	0.00	408,086.40	8,086.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Recursos adicionados para el desarrollo de las funciones y responsabilidades de las personas servidoras públicas de la Secretaría de las Mujeres, para impulsar el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en la entidad; se requiere de la adquisición de: (02) Computadoras de escritorio con Procesador 64 bits(x64)32 MHz,2-6 núcleos físicos, Intel Core i5 o superior, Memoria RAM de 8GB, Disco duro 1 TB Máximo interfaz SATA III, HDD250 GB en SSD Autocifrado, Gráficos de Tarjeta gráfica integrada, Soporte a tecnología Shader Model 5, Lector de Tarjeta de Secure Digital, Puerto, Teclado, Mouse y Tarjeta de Red y de (18) Laptops con Procesador de 64 bits(x64)32 MHz,2-6 núcleos físicos, Intel Core i5 o superior, Memoria RAM de 8GB,DDR4, Disco duro máximo 128 GB en SSD y máximo 1TB en HDD,1 TB Máximo interfaz SATA III, HDD500 GB, máximo en SSD, interfaz SATA III, 512 GB Mínimo en SSD, SATA (Serial Advanced Technology Attachment), M2, PCI Express, Gráficos de shader Model 5 de OpenGL 4 o DirectX 11, Salida de gráficos DVI, Display Port o HDMI, Pantalla de 15", resolución de 1920 x 1080 pixeles, Lectura de Tarjetas de Secure Digital opcional: SD/SDHC UHS I-II/SDXC UHS I-II, Batería de Ion-Litio 1 o más celdas, duración mini 2-4hrs,Teclado,Cámara. META2: 02 EAV Adquisición de (02) Videoproyectores con Fuente de alimentación de100-240V,50/60Hz, Portátil, Resolución de 1920 x 1080 pixeles, bocina integrada; con recursos federales del convenio de Transversalidad.
A22NR0671	Adquisición de Equipo de Oficina y Estantería	0.00	0.00	129,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Recursos adicionados para la adquisición de (6) Armario multi-usos de A169 cm P 33.5 cm L 56 cm y (80) Sillas con estructura estibable tubular redondo de 1" cal. 18, terminado en pintura epóxica texturizada color negro, tapones de polietileno, para fortalecer los servicios integrales, multidisciplinarios e interinstitucionales de las Unidades Territoriales de Atención y Prevención a la Violencia -LUNAS- de atención especializada, Casa de Emergencia y de la Casa de Pernocta de la Semujeres con recursos federales del programa PAIMEF.
A22NR0673	Adquisición de equipo de cómputo y switch	0.00	0.00	939,416.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Recursos adicionados para la adquisición de 21) Computadoras de escritorio con Procesador, Memoria RAM, Disco duro, Gráficos ,Monitor, Lector de tarjeta, Unidad óptica, Puertos, Teclado, Mouse, Tarjeta de red, Gabinete, Manual y Software, Garantía 1 año (14) Computadoras portátiles con Procesador, Memoria RAM, Disco duro, Gráficos, Monitor, Lector de tarjeta, unidad óptica, Puertos, Teclado, Mouse, Tarjeta de red, Gabinete y de (19) Switches con puertos Ethernet 10/100/1000Base-T RJ45, Pantalla LCD, Con indicadores luminicos y textual, Backplane (ancho de banda), Conmutación, Tabla de direcciones MAC, Seguridad; para fortalecer los servicios integrales, multidisciplinarios e interinstitucionales de las Unidades Territoriales de Atención y Prevención a la Violencia -LUNAS- de atención especializada, Casa de Emergencia y de la Casa de Pernocta de la Semujeres con recursos federales del programa PAIMEF.
A22NR0674	Adquisición de Equipo de Administración	0.00	0.00	112,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Recursos adicionados para la adquisición de (01) Horno de microondas DE 0.7 PIES color indistinto, Panel de control digital con LED verde 10 niveles de potencia, con programas predeterminados de cocinado (01) Lavadora de Lavasecadora de 11.50 kg Color inox. Digital inverter. Tecnología bubble. Bubble soak. Quik wash. Air wash. ciclos de lavado, ciclos de secado, niveles de temperatura y (01) Circuito Cerrado de TV que contenga suministro de cámara análoga tipo bala antibalca /2 megapíxeles, Video grabado DRV 4 megapíxeles penntahibrido (incluye disco dura de 2TB),monitor de 19 VGR HDMI, convertidor de video Balum para cable UTP, Instalación y puesta en marcha, así como configuración, transmisión remota (incluye UTP cat E, instalación de sistema de CCTV de 16 canales para exterior e interior con sistema de almacenamiento, Kit de Monitoreo; para fortalecer los servicios integrales, multidisciplinarios e interinstitucionales de las Unidades Territoriales de Atención y Prevención a la Violencia -LUNAS- de atención especializada, Casa de Emergencia y de la Casa de Pernocta de la Semujeres con recursos federales del programa PAIMEF.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	38C001 Secretaría de las Mujeres
Periodo:	Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0672	Adquisición de Software	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Recursos adicionados para la adquisición de (2) Licencias de diseño con acceso a los siguientes programas: Acrobat Pro; Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects, Lightroom, Adobe XD, Animate, Lightroom Classic, Dreamweaver, Dimension, Audition, InCopy, Character Animator, Capture, Adobe Fresco, Bridge, Adobe Express, Premiere Rush, Photoshop Express, Photoshop Camera, Media Encoder, Aero, Adobe Scan, Fill & Sign, Adobe Reader, espacio de 100 GB de espacio en la nube, Guía, tutoriales paso a paso, Extra: Adobe Express, Adobe Portafolio, Adobe Fonts, Behance, Bibliotecas de Creative Cloud Libraries, Acceso a Funciones más frecuentes, Soporte prioritario y (1) Banco de imágenes con acceso a: Vectores, Fotos stock, Archivos PSD, Iconos vectoriales, stickers y logos, Editor de iconos integrado, Sin requerimiento de atribución, Descargas ilimitadas, Colecciones ilimitadas, Soporte prioritario; para fortalecer los servicios integrales, multidisciplinarios e interinstitucionales de las Unidades Territoriales de Atención y Prevención a la Violencia - LUNAS- de atención especializada, Casa de Emergencia y de la Casa de Noche de la Semujeres con recursos federales del programa PAIMEF.
TOTAL URG			0.00	1,746,836.56	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

